



Cuenta de la Hacienda Pública Estatal

2013

**ANEXO I
Obras por Dependencia**

Abril 2014



Contenido

ANEXO DE OBRAS POR DEPENDENCIA

INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y PRODUCTIVAS

CONTENIDO

PRESENTACIÓN

ANÁLISIS DEL GASTO DE INVERSIÓN

ANÁLITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA

H. Congreso del Estado	1
Supremo Tribunal de Justicia	3
Secretaría de Gobierno	5
Secretaría de Hacienda	7
Secretaría de Desarrollo Social	9
Secretaría de Educación y Cultura.....	57
Secretaría de Salud Pública	215
Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano.....	217
Secretaría de Economía	345
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuicultura.....	353
Procuraduría General de Justicia del Estado.....	383
Secretaría de Ejecutiva de Seguridad Pública	385
Secretaría del Trabajo.....	391
Desarrollo Municipal	393
Total General	429

APÉNDICE I – Resúmenes

- Resumen por Dependencia
- Resumen por Dependencia – Modalidad
- Resumen por Eje Rector
- Resumen por Modalidad
- Resumen por Municipio



APÉNDICE II – Fondos Federales

APÉNDICE III – Convenios de Otorgamiento de Subsidios del Ramo 23 – Provisiones Salariales y Económicas

- Programas Regionales \$540 millones
- Programas Regionales \$496 millones
- Programas Regionales \$1,415.2 millones
- Programas Regionales \$39.9 millones
- Proyectos Desarrollo Regional \$867.2 millones
- Pavimentaciones para las Entidades Federativas \$139.2 millones
- Adquisición de equipo Médico para las Entidades Federativas \$61.6 millones
- FOPEDEP 2013 \$117.3 millones
- Fondo para la Accesibilidad del Transporte Público para Personas con Discapacidad \$11.7 millones
- Apoyo para el Fortalecimiento Financiero \$100 millones





Presentación

P r e s e n t a c i ó n

El presente documento forma parte del Informe de la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal correspondiente al ejercicio fiscal 2013, en atención a lo que dispone la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora, en su artículo 22 fracción III. Este Anexo de Obras contiene información que detalla cada una de las 3,526 obras y acciones realizadas durante el período que se informa con apoyo de los recursos del Presupuesto de Egresos del Estado más las aportaciones provenientes del gobierno federal para la ejecución de programas con financiamiento compartido, a los que se añade en su caso, la aportación municipal o de los beneficiarios de los programas realizados.

Con la aplicación de recursos estatales, que ascendieron a 7 mil 514.2 millones de pesos se llevaron a cabo obras y acciones por un valor total de 7 mil 578 millones 382 mil 103 pesos. La cifra mencionada muestra un incremento de 31.5 por ciento respecto del recurso estatal autorizado para el ejercicio 2013.

El informe del gasto de inversión aquí reportado, contiene lo realizado a nivel de obra o acción, por 11 dependencias del Ejecutivo y los organismos por ellas coordinados que ejercen recursos de los Capítulos 6000 y 7000; así como por el Poder Legislativo y los municipios.

Dicha información se presenta asimismo, agrupada por modalidad del gasto, por Eje Rector del Plan Estatal de Desarrollo y por municipio, mediante los resúmenes correspondientes.

Hermsillo, Sonora. Abril del 2014



Análisis del Gasto de Inversión

Inversión Pública (capítulo 6000) e Inversiones Financieras y Otras Provisiones (capítulo 7000)

Con el objeto de lograr un Estado de Desarrollo Regional en todos los sectores y que con ello se permita reactivar la economía Estatal y Regional, mejorar la calidad de vida de la población y abatir los rezagos e inequidades sociales, se contemplaron en el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2013 recursos para Gastos de Inversión Pública e Inversiones Financieras y Otras Provisiones por 5,712.4 millones de pesos, de los que 5,072.7 millones de pesos, se destinan a la creación de infraestructura productiva, de beneficio comunitario y social, en tanto que 639.7 millones de pesos, se aplican en el desarrollo y fortalecimiento de las actividades que sustentan la economía estatal.

Al final del ejercicio, el presupuesto se modificó hasta alcanzar 7,514.2 millones de pesos, cifra que corresponde a la inversión ejercida devengada al cierre de ejercicio. La variación que se observa en relación a la inversión asignada en el Presupuesto de Egresos, es derivada a diversas situaciones, destacando principalmente las siguientes:

Por ampliaciones presupuestales derivadas por el ingreso de recursos provenientes de Convenios de Coordinación, Reasignación y Subsidios de recursos transferidos por el Gobierno Federal para la ejecución de diversas obras y, por reducciones por motivo de reprogramación de recursos entre capítulos del gasto, en este caso, por efecto de la operación del Convenio de Coordinación de Seguridad Pública y del programa de Atención a la Gestión Legislativa, que por la naturaleza del gasto de dichos programas, una buena parte de la programación de sus recursos se da la necesidad de operarse a través de otros capítulos del gasto.

Entre los Convenios federales que originaron ampliaciones presupuestales, destacan los siguientes:

Diversos Convenios de Otorgamiento de Subsidios del Ramo 23-Provisiones Salariales y Económicas en las modalidades de Programas Regionales; Proyectos de Desarrollo Regional; Fondo de Pavimentaciones, Espacios Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación de Infraestructura

Educativa para los Municipios (FOPEDEP); Pavimentaciones para las Entidades Federativas 2013 y, Adquisiciones de Equipo Médico para las Entidades Federativas 2013. La suscripción de estos Convenios, a la vez, permitieron programar la ejecución, principalmente de las siguientes obras y acciones:

En la modalidad de Programas Regionales, los recursos se están destinando en el Programa de Pavimentación de varias calles y avenidas en los municipios de Agua Prieta, Álamos, Arizpe, Benito Juárez, Caborca, Cajeme, Cananea, Etchojoa, Hermosillo, Huatabampo, Navojoa, Puerto Peñasco, San Ignacio Rio Muerto, Ures y San Luis Rio Colorado, Benito Juárez, Guaymas, Navojoa, Nogales y General Plutarco Elías Calles.

En la modalidad del Fondo de Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación de Infraestructura Educativa para Municipios (FOPEDEP), los recursos se están destinando en las acciones que el mismo fondo describe en beneficio de los municipios de Baviacora, Caborca, Cajeme, Carbo, Divisaderos, Empalme, Etchojoa, Guaymas, Hermosillo, Huatabampo, Magdalena, Moctezuma, Nogales, Onavas, Pitiquito, San Luis Rio Colorado, Tepache y Ures.

En la modalidad de Proyectos de Desarrollo Regional, los recursos se están destinando principalmente para las obras y acciones siguientes: la Construcción del Ramal de distribución norte en Hermosillo; la Construcción de la planta potabilizadora norte en Hermosillo; la Rehabilitación del Boulevard Beltrones en San Carlos, Guaymas; la Construcción de un aerogenerador de energía eólica en Puerto Peñasco; la Rehabilitación del Hospital General de Moctezuma y, la Construcción de infraestructura educativa del nivel básico y media superior en varios municipios del Estado.

En la modalidad de Pavimentaciones para las Entidades Federativas 2013, los recursos se están destinando en beneficio de los municipios de Huatabampo, Naco, Rayón, Bacerac, Nacori Chico, Aconchi, Hermosillo, Pitiquito, Yecora, Sahuaripa, Santa Ana, Trincheras, Altar, San Luis Rio Colorado, Bacanora, Empalme, Arizpe, Cananea, Caborca, Tubutama, Fronteras, Atil, Banamichi, Magdalena y Etchojoa.

En la modalidad de Adquisición de Equipo Médico para las Entidades Federativas 2013, los recursos se están destinando en beneficio de los Hospitales Generales de Cananea, Hermosillo, Nogales, Agua Prieta, Puerto Peñasco, Magdalena y Caborca.

Asimismo y a través de los Convenios de Coordinación en Materia de Reasignación de Recursos suscritos entre la SCT y el Gobierno del Estado, para la modernización de Carreteras, Caminos y Vialidades y, para la Conservación y Reconstrucción de Carreteras y Caminos y para la Construcción de un Puerto de Origen o Home Port, se están destinando recursos, principalmente para las obras siguientes: la construcción del paso inferior deprimido en el Boulevard Luis Encinas y Boulevard Navarrete en Hermosillo; la construcción de la carretera Agiabampo-Santa Barbara en el tramo las Bocas-Tohau; la construcción de la carretera Rosario-Quiriego en el tramo del Km 7+000 al 9+000; la construcción de la carretera Costera de Sonora en el tramo de Villa Guadalupe-Puerto Peñasco; la construcción de la carretera Nogales-Santa Cruz en el tramo del Km 31+000 al 34+640; la construcción de la carretera Ures-Rayón; la construcción de la carretera Álamos-San Bernardo en el tramo del Km 0+000 al 33+500; la construcción de vialidad desde el Ejido el Triunfo Santa Rosa al Ejido Graciano Sánchez en Guaymas; la continuación de la construcción de la carretera Carbo- La Poza; la construcción de la carretera Nogales-Saric; la rehabilitación y ampliación de la carretera Esperanza-Hornos en Cajeme; la conservación y reconstrucción de los caminos Estación Lencho-Torim; Estación Oroz-Potam; Calle 4 Sur; Hermosillo-El Novillo; Magdalena-Cucurpe-Sinoquipe; Taludes en la Carretera Pesqueira E.C. Federal 15; Sahuaripa-San Nicolas; Moctezuma-Tepache; Arizpe-Cananea; Saric-Sasabe y, la Construcción de la primera etapa del Puerto de Origen "Home Port" en Puerto Peñasco, principalmente.

Por otro lado y a través del Convenio de la CONAGUA y SEMARNAT, se están destinando recursos para la continuación de la construcción de la Presa Bicentenario los Pilares en Álamos.

La variación del presupuesto por dependencia se puede observar en el cuadro siguiente:

VARIACION DEL PRESUPUESTO 2013
(Miles de Pesos)

DEPENDENCIA	PRESUPUESTO		VARIACION	
	APROBADO	MODIFICADO	ABSOLUTA	%
TOTAL	5,712,412.9	7,514,236.5	1,801,823.6	31.5%
H. CONGRESO DEL ESTADO	132,000.0		-132,000.0	-100.0%
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	15,250.0	650.0	-14,600.0	-95.7%
SECRETARIA DE GOBIERNO	14,173.8	2,683.1	-11,490.7	-81.1%
SECRETARIA DE HACIENDA	27,000.0	22,750.7	-4,249.3	-15.7%
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	336,146.2	232,668.7	-103,477.5	-30.8%
SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	1,283,080.9	1,269,344.3	-13,736.6	-1.1%
SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA	123,181.2	147,884.1	24,702.9	20.1%
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	1,812,732.8	1,070,388.1	-742,344.7	-41.0%
SECRETARIA DE ECONOMIA	318,692.4	368,259.0	49,566.6	15.6%
SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA	1,123,586.8	2,207,816.8	1,084,230.0	96.5%
PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA	17,664.9	2,982.9	-14,682.0	-83.1%
SECRETARIA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PUBLICA	505,498.9	35,678.2	-469,820.7	-92.9%
SECRETARIA DEL TRABAJO	3,405.0		-3,405.0	-100.0%
DESARROLLO MUNICIPAL	0	2,153,130.6	2,153,130.6	100.0%

Este presupuesto tiene su origen en diferentes fuentes financieras tanto de recursos propios, como de recursos federales transferidos o reasignados a la entidad, según se ha señalado en el apartado de Ingresos.

Por otro lado, es posible determinar la manera como se atiende lo dispuesto en el Plan Estatal de Desarrollo 2009-2015, ya que éste se estructura en seis Ejes Rectores, destacando en el 2013 por su mayor cantidad de recursos el Eje Rector E4-Sonora Competitivo y Sustentable con una inversión ejercida devengada de 3,847.0 millones de pesos que representa el 51.2 por ciento de la inversión total ejercida devengada, destinados en obras y acciones que dieron como resultado la generación de empleo y desarrollo económico sustentable, seguidos por los Ejes Rectores E1-Sonora Solidario con una inversión ejercida devengada de 1,941.5 millones

de pesos que representa el 25.8 por ciento, destinados en obras y acciones que dieron como resultado un mejor bienestar social para la población en general además de fomentarse la participación ciudadana; el Eje Rector E3-Sonora Educado con una inversión ejercida devengada de 1,508.2 millones de pesos que representan el 20.1 por ciento, destinados en obras y acciones que dieron como resultado la promoción y consolidación de un sistema integral de la educación con calidad y cultura; el Eje Rector E2-Sonora Saludable con una inversión ejercida devengada de 162.1 millones de pesos que representan el 2.2 por ciento, destinados en obras y acciones que dieron como resultado, el mejorar y ampliar la cobertura de los espacios de salud; el Eje Rector E5-Sonora Seguro con una inversión ejercida devengada de 29.9 millones de pesos que representan el 0.4 por ciento, destinados en obras y acciones que dieron como resultado un mejor estado de derecho y seguridad con menores índices de criminalidad en beneficio de la ciudadanía, principalmente.

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE INVERSION 2013 POR EJE RECTOR
DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2009-2015**

EJE RECTOR	ASIGNACION (Millones de Pesos)	%
TOTAL	7,514.2	100.0%
E1- SONORA SOLIDARIO	1,941.5	25.8%
E2- SONORA SALUDABLE	162.1	2.2%
E3- SONORA EDUCADO	1,508.2	20.1%
E4- SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE	3,847.0	51.2%
E5- SONORA SEGURO	29.9	0.4%
E6- SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA	25.5	0.3%

Para ampliar la visión sobre el impacto de los recursos ejercidos devengados por las Dependencias o Entidades Ejecutoras en cada uno de los Ejes Rectores, tomando como referencia la numeración del cuadro anterior, se presenta el siguiente resumen:

**INVERSION EJERCIDA DEVENGADA 2013 POR EJE RECTOR Y POR
DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA**
(Miles de Pesos)

DEPENDENCIA O ENTIDAD	EJE RECTOR						
	E1	E2	E3	E4	E5	E6	T O T A L
T O T A L	1,941,479.0	162,115.0	1,508,173.9	3,847,066.5	29,903.2	25,498.9	7,514,236.5
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA					650.0		650.0
SECRETARIA DE GOBIERNO						2,683.1	2,683.1
SECRETARIA DE HACIENDA			750.7			22,000.0	22,750.7
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	198,176.8	1,020.0	1,926.4	31,545.5			232,668.7
SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA			1,269,344.3				1,269,344.3
SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA		147,884.1					147,884.1
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	15,751.9	13,210.9	99,638.3	940,398.3	572.9	815.8	1,070,388.1
SECRETARIA DE ECONOMIA	8,700.0			359,559.0			368,259.0
SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA	1,692,564.8			515,252.0			2,207,816.8
PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA	2,061.8				921.1		2,982.9
SECRETARIA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PUBLICA	1,050.0		2730.1	4138.9	27,759.2		35,678.2
DESARROLLO MUNICIPAL	23,173.7		133,784.1	1,996,172.8			2,153,130.6

Con base en la importancia que cada Eje Rector recibe en términos de la asignación del gasto y atendiendo a las competencias de los diferentes organismos ejecutores del presupuesto estatal, las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura, el Rubro de Desarrollo Municipal, la Secretaria de Educación y Cultura, la Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano, la Secretaria de

Economía, la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaria de Salud Pública y, la Secretaria Ejecutiva de Seguridad Pública, ejercieron la mayor cantidad de recursos, seguidas por la Secretaria de Hacienda, la Procuraduría General de Justicia y la Secretaria de Gobierno.

DISTRIBUCION DE LA INVERSION EJERCIDA DEVENGADA 2013 POR EJECUTOR Y CAPITULO DE GASTO
(Miles de Pesos)

DEPENDENCIA O ENTIDAD	INVERSION DEVENGADA			%
	CAPITULO			
	TOTAL	6000	7000	
TOTAL	7,514,236.5	7,492,236.5	22,000.0	100.00%
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	650.0	650.0		0.01%
SECRETARIA DE GOBIERNO	2,683.1	2,683.1		0.04%
SECRETARIA DE HACIENDA	22,750.7	750.7	22,000.0	0.30%
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	232,668.7	232,668.7		3.10%
SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	1,269,344.3	1,269,344.3		16.89%
SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA	147,884.1	147,884.1		1.97%
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	1,070,388.1	1,070,388.1		14.24%
SECRETARIA DE ECONOMIA	368,259.0	368,259.0		4.90%
SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA	2,207,816.8	2,207,816.8		29.38%
PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA	2,982.9	2,982.9		0.04%
SECRETARIA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PUBLICA	35,678.2	35,678.2		0.47%
DESARROLLO MUNICIPAL	2,153,130.6	2,153,130.6		28.65%

Para una mejor ilustración sobre el ejercicio del presupuesto 2013, a continuación se presenta un análisis por Dependencia donde se incluyen las Obras y Acciones más relevantes.

En el **Supremo Tribunal de Justicia**, se presentó una inversión ejercida devengada por 650 mil pesos, destinada para la remodelación de las oficinas que ocupa el Supremo Tribunal de Justicia en Hermosillo.

En la **Secretaría de Gobierno**, se presentó una inversión ejercida devengada por 2.7 millones de pesos, destinada en la terminación de la obra de construcción y equipamiento del Edificio del Boletín Oficial y del Archivo General del Estado, principalmente en lo que respecta al equipo contra incendios, ello como resultado de las recomendaciones de la Unidad Estatal de Protección Civil.

La **Secretaría de Hacienda**, presentó una inversión ejercida devengada por 22.8 millones de pesos, destinada principalmente para la elaboración del proyecto ejecutivo para la construcción del Centro de Desarrollo Infantil en Hermosillo y, en la contribución de acciones para el apoyo financiero para el reconocimiento de capitalización de acciones con la Televisora de Hermosillo.

En la **Secretaría de Desarrollo Social**, se presentó una inversión ejercida devengada por un importe de 232.7 millones de pesos, destinada principalmente en los programas, obras y acciones siguientes:

A través del **Programa 3 x 1 para Migrantes**, se destinaron recursos para 4 obras, siendo éstas las siguientes: la pavimentación con concreto hidráulico en Altar; la construcción de carretera de acceso a la localidad de Batacosa (tercer etapa) en Quiriego; la construcción de albergue Crit – Sonora primer etapa y la construcción e instalación y operación de Unidad de Terapia Hiperbárica, ambas en Hermosillo.

A través del **Programa Hábitat**, se destinaron recursos para la terminación de 55 obras de pavimentación con concreto hidráulico y carpeta asfáltica en varias calles y avenidas de las colonias Beltrones y Russo Vogel en Cd. Obregón en Cajeme.

A través del **Programa de Infraestructura Básica y Equipamiento Social**, se destinaron recursos para las siguientes obras y acciones: la construcción de obra de protección de equipo de bombeo y subestación en la localidad de Tarahumaris en Rosario; estudio de evaluación hidrogeológico en la zona de Suaqui Grande; Alcantarillado y revestimiento de laguna de oxidación y construcción de cerco perimetral en la localidad de El Nuevo Castillo en San Ignacio Rio Muerto; Urbanización con la instalación de señalamiento vial en las colonias Beltrones y Russo Vogel en Cd. Obregón, Cajeme; el mejoramiento de 172 acciones de vivienda en las localidades de la región de san Bernardo en Álamos y además 61 obras de agua potable, alcantarillado, electrificación y de asistencia social y servicios comunitarios en los municipios de Altar, Ures, Villa Hidalgo, San Ignacio Rio Muerto, Bacadehuachi, Arizpe, Nacori Chico, San Luis Rio Colorado, Etchojoa, San Miguel de Horcasitas, Huatabampo, Cajeme, Rosario, principalmente.

En otras acciones de vivienda, destacan las modalidades de **Pie de Casa**, donde se destinaron recursos para la construcción de 28 Viviendas en el municipio de Cajeme y en la Zona Urbana y Rural del Municipio de Hermosillo; la modalidad de **Remodelación y Mejoramiento de Vivienda**, se destinaron recursos para 34 viviendas en los municipios de Cajeme y Hermosillo; la modalidad de **Programa Ahorrando para una Vivienda Digna**, se destinaron recursos para la entrega de 3,158 paquetes de materiales de construcción a familias que cuentan con una vivienda en proceso de construcción, inconclusas, o bien que requerían trabajos de ampliación, en varias localidades de varios Municipios del Estado. Destaca también en acciones de vivienda, el **Programa de Empleo Temporal**, mediante el cual, se destinaron recursos para la Rehabilitación, Construcción y Reconstrucción de 955 viviendas, así como para la Construcción de Piso Firme y Techo Digno en 813 viviendas de varias localidades de varios Municipios.

A través de la **Comisión de Vivienda del Estado de Sonora (COVES)**, se destinaron recursos para diversos programas de vivienda, derivados de la suscripción de convenios con instituciones federales como son FONAHPO y CONAVI, destacando los programas siguientes: el **Programa de Ahorro y Subsidio para la Vivienda “TU CASA”** en la modalidad “PIE DE CASA”, mediante el cual, se apoyo la construcción de 1,169 viviendas en los Municipios de Álamos, Arivechi, Bacoachi, Banamichi, Baviacora, Bavispe,

Cajeme, Cumpas, Granados, Huatabampo, Navojoa, Nogales, Quiriego, Rosario, San Javier, San Ignacio Rio Muerto, Ures y Villa Hidalgo; el **Programa de Subsidios para la Adquisición de Vivienda Económica “ESTA ES TU CASA”**, se ofrecieron 1,855 subsidios para la adquisición de vivienda económica en los Municipios de Agua prieta, Caborca, Céjeme, Guaymas, Hermosillo, Navojoa y Nogales. Así mismo en este mismo **Programa de “Esta es tu Casa”** también se apoyaron acciones para la construcción de 168 viviendas para los Municipios de Aconchi, Arizpe, Baviacora, Hermosillo, Nacozari de Garcia, Nogales, Puerto Peñasco, Rayon, Alamos, Bacum, Cajeme, Empalme, Etchojoa, Huatabampo y Navojoa.

La **Secretaría de Educación y Cultura**, presentó una inversión ejercida devengada por 1,269.3 millones de pesos en diversas obras y acciones encaminadas a ampliar la cobertura instalada y mejorar las condiciones de la infraestructura educativa existente en los 72 municipios del Estado, de las cuales, principalmente destacan las siguientes:

En el nivel de **Educación Básica**, que abarca escuelas CAM, CAME, CENDI, Jardín de Niños, Escuelas Primarias, Escuelas Secundarias y Telesecundarias, destaca la inversión en obras de construcción de 165 aulas nuevas, además la construcción de talleres, plazas cívicas, bebederos, letrinas, rehabilitación de aulas, servicios sanitarios, techos, sin dejar de mencionar la construcción de subestaciones eléctricas, la rehabilitación y adecuación del sistema de alimentadores eléctricos en gran cantidad de escuelas y, la adquisición de mobiliario y equipo para reposición de los existentes en diversos espacios educativos de educación básica en el Estado.

Destaca de manera especial, el Programa de Transformación Educativa en sus dos primeras etapas, mediante el cual, se atendieron las necesidades básicas en más de 500 planteles en diferentes obras de infraestructura educativa en varios municipios del Estado.

Destaca también, las inversiones realizadas a través de otros programas donde a nivel de obras podemos mencionar principalmente las siguientes: la rehabilitación de techos en E.P. Gral. Lázaro Cárdenas en Imuris;

reparación general del plantel en E.P. Fray Francisco Eusebio Kino en Ciudad Obregón; reparación del sistema eléctrico, lámparas y cambio del sistema hidroneumático en CAM No. 45, 54 y 8 en Guaymas; construcción de dos aulas y una área de administración en Sec. Tec. No. 75 en S.L.R.C.; construcción de seis aulas y dirección en E.P. La Mesa, Km. 21 en Nogales; construcción de tres aulas y área administrativa en Sec. Luis B. Sánchez de S.L.R.C.; construcción de dos aulas, servicios sanitarios, bebederos, cerco perimetral y plaza cívica en J.N. n/c Fracc. Joyas del Parque en S.L.R.C.; construcción de tres aulas, dirección, bebederos, servicios sanitarios, cerco perimetral y plaza cívica en E.P. n/c Fracc. Posadas del Sol en Ciudad Obregón; construcción de dos aulas y área administrativa en Sec. Tec. No. 74 en Hermosillo; construcción de tres aulas Sec. Gral. No. 14 en Hermosillo; construcción de cuatro aulas en E.P. n/c Km. 21 en Nogales; construcción de cuatro aulas en E.P. n/c col. Palo Fierro en Hermosillo; construcción de cuatro aulas en E.P. n/c Lomas del Sol en Nogales; construcción de Edificio consistente en seis aulas, servicios sanitarios, plaza cívica, bebederos y cerco perimetral en Sec. Tec. Estatal No. 18; construcción de dos aulas, servicios sanitarios, plaza cívica, bebederos y cerco perimetral en Telesecundaria n/c Ejido El Diamante en Caborca.

Así como también construcción de cinco aulas en Sec. Tec. No. 17 en Hermosillo; construcción de cuatro aulas en Sec. Tec. No. 80 en Nogales; construcción de cuatro aulas, servicios sanitarios, dirección, bebederos, plaza cívica y cerco perimetral en E.P. n/c Fracc. Kennedy en Santa Ana; rehabilitación de techos en E.P. Ma. de la Luz Márquez en Pueblo Yaqui, Cajeme; construcción de alimentador eléctrico y subestación en Sec. Gral. No. 11 en Hermosillo; rehabilitación del sistema eléctrico, servicios sanitarios, sustitución de cableado, lámparas y contactos en Sec. Tec. No. 57 en Hermosillo; rehabilitación general en Sec. Gral. No. 3 en S.L.R.C.; rehabilitación de techos de aulas, sistema eléctrico, servicios sanitarios, aulas, andadores y pinturas en E.P. Felipe Mátuz Córdova en Vícam, Guaymas; construcción de tejaban en Sec. No. 6 Luis Donald Colosio en Hermosillo; construcción y reforzamiento de barda e impermeabilización de losa en Sec. Estatal No. 33 en Hermosillo; rehabilitación de pisos en segunda planta, barandal, impermeabilización de techos y pintura en Sec. Tec. No. 59 José A. Márquez Vidaña en Guaymas; sustitución de techos en E.P. Benito Juárez en Bácum.

En el nivel de **Educación Media Superior**, destacan las siguientes obras: terminación de la etapa I en Cecytes Nogales II en Nogales; terminación de la etapa I en Cecytes S.L.R.C.; construcción de dos aulas de 2.5 EE y biblioteca complemento para terminación de la etapa I de edificio administrativo en Cobach Hermosillo V en Hermosillo; terminación de construcción de etapa I y de obra exterior en Cobach Hermosillo V en Hermosillo; terminación de la construcción de aulas, laboratorio, oficinas administrativas, bebederos, servicios sanitarios, cerco perimetral, cisterna, fosa séptica, subestación eléctrica y obra exterior en Emsad Puerto Libertad, Pitiquito; construcción de II Módulo integral consistente en seis aulas, taller de programación de software, laboratorio de producción industrial, biblioteca, módulo de servicios sanitarios y bebederos en Cecytes Hermosillo V en Hermosillo.

En el nivel de **Educación Superior**, destaca la inversión de la construcción de edificio de la unidad académica, barda perimetral y cancha de basquetbol en el Instituto Tecnológico de Agua Prieta; la construcción de siete aulas con módulo de baño en Instituto Tecnológico del Valle del Yaqui en Bécum; la construcción de accesos, conclusión de edificio del Centro de Investigación y Creatividad en el Instituto Tecnológico de Hermosillo; la construcción de barda perimetral, sistema de alumbrado público en el Instituto Tecnológico de Huatabampo; el equipamiento del laboratorio interdisciplinario de Ciencias en el Instituto Tecnológico de Hermosillo; la adquisición de autobús y mobiliario en el Instituto Tecnológico del Valle del Yaqui en Bécum; la adquisición de autobús en el Instituto Tecnológico de Huatabampo; la construcción de la tercera etapa de la Unidad Departamental en el Instituto Tecnológico de Agua Prieta; la construcción de la segunda etapa del Edificio de Laboratorios, cisterna y servicios sanitarios en Universidad Estatal de Sonora en Hermosillo; la construcción de un laboratorio pesado con aire acondicionado en la Universidad Tecnológica de S.L.R.C. y lo mismo en la Universidad Tecnológica de Etchojoa; la construcción del edificio de docencia de un nivel y adquisición de mobiliario y equipo en Universidad Tecnológica n/c Guaymas; la construcción del edificio de biblioteca en la Universidad Tecnológica del Sur de Sonora en Ciudad Obregón; la construcción de ampliación del edificio 3K-3 para apoyo al programa de Licenciatura y Postgrado de Matemáticas En Universidad de Sonora URC Hermosillo; la conservación de la planta física, instalaciones y áreas comunes en Universidad de Sonora URC y URS; la remodelación e

instalación de aire acondicionado del Laboratorio de Ingeniería Civil en ITSON Nainari en Ciudad Obregón; la ampliación del edificio del campus Caborca de la Universidad de Sonora; la ampliación del edificio 5J del Departamento de Ingeniería Industrial En Universidad de Sonora en Hermosillo; la construcción de la segunda etapa del edificio 2 del campus Cajeme en Universidad de Sonora en Ciudad Obregón; la continuación de la construcción del Centro de Usos Múltiples de la Universidad de la Sierra en Moctezuma; la construcción de la primera etapa de edificios de Laboratorio de Mecatrónica del ITSON en Ciudad Obregón; la construcción de edificio de biblioteca con aire acondicionado en Universidad Tecnológica de S.L.R.C.; la construcción de la primera etapa de edificio de aulas y servicios sanitarios en Universidad Estatal de Sonora en Navojoa; la construcción de la tercera etapa de edificio para laboratorios en Universidad Estatal de Sonora en Hermosillo y la construcción de laboratorio pesado con aire acondicionado en Universidad Tecnológica de Puerto Peñasco.

A través de la **Comisión del Deporte del Estado de Sonora (CODESON)**, destaca las inversiones realizadas para las siguientes obras: la rehabilitación y equipamiento de campo de futbol soccer en colonia Luis Echeverría en Ciudad Obregón; rehabilitación y equipamiento de campo de beisbol en Ciudad Obregón; la rehabilitación y equipamiento de campo de futbol soccer en colonia Cajeme en Ciudad Obregón; ampliación a la construcción del estadio de beisbol en Hermosillo; la rehabilitación de la Unidad Deportiva en colonia El Coloso en Hermosillo; la rehabilitación y equipamiento del estadio de futbol soccer en colonia Obrero Mundial en Ciudad Obregón; la rehabilitación y equipamiento de Unidad Bosque de la Ciudad en S.L.R.C.; la construcción y equipamiento de cinco campos de softbol en Unidad Deportiva Faustino Félix Serna en Navojoa; construcción y equipamiento de cancha de futbol soccer, alumbrado, subestación y obra exterior en S.L.R.C.

A través del Instituto Sonorense de la Juventud (**ISODEJ**), destaca la inversión del proyecto **compu aula móvil**, que consiste en la construcción de aulas móviles con equipo de cómputo en Hermosillo.

En la **Secretaría de Salud**, se presentó una inversión ejercida devengada por 147.9 millones de pesos, destinada principalmente para 5 obras, siendo

éstas las siguientes: la terminación de la ampliación, remodelación y reequipamiento del Hospital General de Guaymas 2da. Etapa; el equipamiento de la Unidad de Especialidades Médicas en su modalidad de Cirugía Ambulatoria; el equipamiento del Hospital General de Nogales; el Equipamiento Médico e Instrumental del Hospital General del Estado en Hermosillo y, la rehabilitación y reequipamiento del Hospital General de Moctezuma.

La **Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano**, presentó una inversión ejercida devengada por 1,070.4 millones de pesos, recursos destinados principalmente en diversas obras y acciones, entre ellas las siguientes:

En lo referente a Obras de Pavimentación, Construcción y modernización de Vialidades Urbanas, destacan en el municipio de Cajeme, la continuación de la construcción de banquetas y pavimentación de calle Zafiro entre CTM y boulevard 400 en la colonia Valle Verde, la pavimentación del boulevard Paseo las Torres entre calles Edmundo Taboada y Guillermo Prieto, así como la elaboración de proyecto ejecutivo para el Paso Elevado "Jalisco" en la entrada de Cd. Obregón; en el municipio de San Luis Rio Colorado, la construcción de guarniciones, banquetas y pavimento asfáltico en la avenida Jazmín de la calle 26 a calle 47, de las calles 18, 19, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32 y 33 entre avenidas Carlos G. Calles y Madero, de la avenida Quintana Roo de la calle 26 a la calle 42, de la calle Laredo entre avenidas Emiliano Zapata y San José y pavimentación de varias calles y avenidas de la colonia Casas Vivas en San Luis Rio Colorado; en el municipio de Hermosillo, la pavimentación del boulevard Perimetral entre boulevard Antonio Quiroga y canal denominado el Chanate, construcción de puente inferior en la intersección vial boulevard Navarrete y Boulevard Luis Encinas, rehabilitación de pavimentos (II etapa) en varias calles y avenidas de la ciudad, pavimentación de boulevard Antonio Quiroga entre boulevard Camino del Seri y calle 26, pavimentación de boulevard Antonio Quiroga entre boulevard Camino del Seri y calle 26, pavimentación de la calle Mocuzari entre Periférico Oriente y Palmito en la colonia El Ranchito en Hermosillo, así como adquisición de derechos de vía e indemnizaciones por afectaciones a varias obras; en el municipio de Huatabampo, la pavimentación de calles y avenidas en la colonia 14 de Enero en

Huatabampo; en el municipio de Nogales, la continuación de la construcción de paso a desnivel y direccional "Caribbean" y construcción de boulevard de acceso al Desarrollo "El Centauro" de la Frontera en Nogales; en Caborca, la pavimentación de boulevard Aviación a base de carpeta asfáltica, pavimentación con carpeta asfáltica en calle Tubutama entre avenidas Gustavo Sotelo y "P", pavimentación con carpeta asfáltica en avenida "L" entre Cuarta Sur y San Ignacio, pavimentación con concreto hidráulico de avenida "X" entre calle Primera y Obregón, pavimentación con carpeta asfáltica en calle Cerro Prieto entre avenidas "L" y "R"; en el municipio de Ures, la pavimentación de calle Melchor Ocampo entre Sonora y Urrea y, calle José María Morelos entre calle Islas y Lafontaine; en el municipio de Santa Cruz, la pavimentación del boulevard Luis Donald Colosio entre parilla de la salida a Nogales y calle Vicente Guerrero en Santa Cruz.

En Infraestructura Deportiva, destacan la remodelación del estadio de beisbol "Martires de Cananea" en Cananea; la ampliación de la unidad deportiva en Carbó; la remodelación de estadio de beisbol en Pitiquito; la continuación de la construcción de edificio para unidad de alto rendimiento y gimnasio multidisciplinario segunda etapa en Agua Prieta; la terminación de la construcción del entorno del estadio de beisbol ubicado en el proyecto "Puerta Oeste" en Hermosillo.

En el Programa de Edificios Administrativos, destacan los recursos erogados en la rehabilitación de instalaciones eléctricas y construcción de escaleras de evacuación en el edificio de la Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano en Hermosillo; la remodelación del palacio municipal en Trincheras; la remodelación del edificio del DIF municipal en Bacanora; obras complementarias de infraestructura para el Recinto Fiscal Estratégico en Cd. Obregón, Cajeme

En lo referente a urbanización, se destaca la continuación de la infraestructura de servicios de agua potable y alimentador eléctrico para el proyecto Puerta Oeste (primera etapa) en Hermosillo; la construcción de puente peatonal sobre la carretera Cananea-Agua Prieta frente al CBTIS 106 en Cananea; la remodelación de plaza Azueta en Agua Prieta; la construcción de parque recreativo en la colonia Valle Verde en Cd. Obregón, Cajeme.

En infraestructura diversa, sobresale la ampliación de la red de energía eléctrica en Aconchi; la rehabilitación de escollera y construcción de andador turístico primera y segunda etapa en Guaymas; la terminación de la construcción de canal pluvial boulevard Batallón San Patricio entre Circuito Apache y Camino a las Placitas en Hermosillo; la elaboración de anteproyectos para definir el concepto y alcance de proyectos ejecutivos y el impacto social que representa para varias localidades del Estado; la construcción de centro comunitario en la Colonia Solidaridad en Nogales; el equipamiento del nuevo edificio para el sistema de Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en San Luis Rio Colorado.

A través de la **Junta de Caminos del Estado de Sonora**, se destinaron recursos para diversas obras, destacando principalmente las siguientes: la Construcción de la carretera Costera de Sonora en el tramo Villa Guadalupe-Puerto Peñasco del km 28+700 al km 42+150, en beneficio de varias localidades del municipio de Caborca; la Construcción de la carretera Nogales-Saric, en beneficio de varias localidades del municipio de Nogales; la Construcción de la carretera Tesia-Camoá, incluye 2 puentes, en varias localidades del municipio de Navojoa; la Modernización y ampliación del camino Álamos- El Tabelo-Los Tanques-San Bernardo-Mochibampo-Mesa Colorada, tramo del km 0+000 al km 85+400, sub tramo a modernizar del km 33+500 al km 43+500, en varias localidades del municipio de Álamos; la Modernización y ampliación del camino Bahía Kino-Punta Chueca, tramo del km 0+000 al km 33+000, sub tramo a modernizar del km 26+000 al km 33+000, en varias localidades del municipio de Hermosillo; la Construcción de la carretera Rosario-Quiriego del km 7+000 al km 9+000, incluye un entronque y un puente, en varias localidades del municipio de Rosario; la Mantenimiento y conservación de la Red Estatal de Carreteras, en varias localidades de varios municipios; la Construcción de la carretera Nogales-Santa Cruz del km 31+000 al km 34+640 en Nogales; la Construcción de la carretera Carbó-La Poza (Continuación), en varias localidades del municipio de Carbó; la Construcción de la vialidad Yaqui-Mayo en varias localidades del municipio de Huatabampo; la Construcción de la carretera Ures-Rayón, incluye puente, en varias localidades del municipio de Ures; la Modernización de carretera paso por Bacum, en Bacum; la Rehabilitación y ampliación de la carretera Esperanza-Hornos en varias localidades del municipio de Cajeme; la Reconstrucción del camino Citavaro-La Esquina del km 0+000 al km 8+800 en varias localidades del municipio de Huatabampo;

la Reconstrucción del camino San Ignacio-Jupatahueca-San Ignacio del km 9+500 al km 25+700, en varias localidades del municipio de Navojoa; la Reconstrucción de la carretera Estación Oroz-Potam del km 0+000 al km 10+600, en varias localidades del municipio de Guaymas; la Reconstrucción de la carretera Calle 4 Sur del km 30+000 al km 46+000, en varios tramos aislados en varias localidades del municipio de Hermosillo; la Reconstrucción de la carretera Estación Lencho-Torim del km 0+000 al km 5+100, en varias localidades del municipio de Guaymas; la Reconstrucción de la carretera Hermosillo-El Novillo del km 88+000 al km 144+000, en varias localidades del municipio de Mazatan; la Reconstrucción de la carretera Magdalena-Cucurpe-Sinoquipe del km 8+000 al km 109+040, en varias localidades del municipio de Magdalena; la Reconstrucción de taludes erosionados en carretera Pesqueira-E.C. Federal México 15 en el municipio de San Miguel de Horcasitas; la Reconstrucción de la carretera Sahuaripa-San Nicolás del km 26+800 al km 84+450, en varias localidades del municipio de Sahuaripa, principalmente.

En lo que respecta a Obra Pública Concertada con **CECOP**, se realizaron acciones de infraestructura básica de obra concertada, programa de Gestión Social Emergente y programa con las Juntas de Participación Social, en el marco de su Programa Anual de Inversiones en los 72 Municipios del Estado. Asimismo, se destaca también a través de otros programas, la realización de diversas acciones en el municipio de Hermosillo, entre ellas las siguientes: la construcción del Centro de Salud en el Poblado Miguel Alemán, la rehabilitación de parques en las colonias Pueblitos (Paseo Tierra Nueva), Bugambillas (avenida Siete y calle Uno), Cuatro Olivos (Villa Hidalgo final oriente), Primero Hermosillo (Yécora y Hernán Cortes), Villas del Mediterráneo (López Riesgo y Duende), colonia Álvaro obregón (Perimetral y República de Colombia), Carmen Serdán (Rebeico entre López del Castillo y Olivares), Los Olivos (Toboso Amarillo y Pitahaya), Las Granjas (calle Castellana entre Olivares y Andaluza) entre otros; la rehabilitación de la Escuela secundaria técnica No. 26 "Profesor Emigdio López Pérez" en Bacum; la ampliación de la red de energía eléctrica subterránea en Cumpas; la rehabilitación de E.P. federalizada Ángel García Aburto en Ejido Cruz de Piedra Empalme; la rehabilitación de E.P. Lázaro Cárdenas en Torim Guaymas; la rehabilitación de 8 planteles de educación básica en San Luis Rio Colorado; la rehabilitación de E.P. Félix Romero en San Pedro de la Cueva.

En la **Secretaría de Economía**, se presentó una inversión ejercida devengada por 368.3 millones de pesos, destinada principalmente en los programas, obras y acciones siguientes:

Destaca la atención de diversas acciones dentro del Programa para el Desarrollo Económico, tendientes a la modernización industrial y comercial en varios municipios del Estado, así como el Programa de Naves Industriales, donde se destinaron recursos para la construcción de 3 naves industriales en San José de Bacum y en Etchojoa y la construcción de parque industrial en Hermosillo. Se destaca también, la aplicación de recursos para la construcción de línea de alimentación de agua potable para el proyecto “Ciudad del conocimiento” en Hermosillo.

A través de la **Comisión de Fomento al Turismo**, se destinaron recursos para la terminación de las obras siguientes: la regeneración urbana Paseo del Mar 3ra. Etapa (corredor turístico de cruceros), en Guaymas; la construcción de Centro de Convenciones 2da. y tercera Etapa (Peñasco Expocenter), en Puerto Peñasco; el Programa Integral de Competitividad del Sector Turístico; Proyectos de Turismo Rural 3a. Etapa en los Municipios de Rayón, Yecora, Quiriego, San Pedro de la Cueva y Trincheras; la construcción de obras en Pueblos Mágicos en Álamos (sexta. Séptima y octava Etapa); estudio de mecánica de suelos en la Terminal de Cruceros en Puerto Peñasco; diversas obras de desarrollo Eco turístico Playa el Bonfil 2a. Etapa; Imagen Urbana del Primer Cuadro de Nogales 3a. Etapa; diagnóstico sobre competitividad y sustentabilidad del destino y proyectos de Turismo Rural 4a. Etapa; y la construcción de la primera etapa del proyecto HOME PORT en Puerto Peñasco.

La **Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuicultura**, presentó una inversión ejercida devengada por 2,207.8 millones de pesos, destinada principalmente en los programas, obras y acciones siguientes:

A través del **Fondo de Operación de Obras “Sonora SI” (FOSSI)**, se destinaron recursos principalmente para las obras siguientes: en la

continuación de la construcción del Proyecto Integral para el diseño y construcción del Acueducto Independencia, incluye obra de toma y acueducto de la Presa “Plutarco Elías Calles” a la ciudad de Hermosillo; en la Construcción de Ramal de Distribución Norte de la Ciudad de Hermosillo; en la Construcción de la presa Centenario en Nacozari; en la Construcción, equipamiento, pruebas, puesta en operación y estabilización de la Planta Potabilizadora Norte de la ciudad de Hermosillo; en la Construcción de la presa Bicentenario en el sitio Los Pilares en San Bernardo, del municipio de Álamos; en diversos proyectos de Agua potable en la Tribu Yaqui y Guaymas (Primer paquete), en varias localidades del municipio de Guaymas; en la Reposición de la superficie de riego a la Tribu Yaqui 1,500 hectáreas, en varias localidades del municipio de Guaymas, principalmente.

A través de la **Comisión Estatal del Agua (CEA)**, se destinaron recursos para diversas obras y acciones, destacando principalmente las obras y acciones derivadas de los programas de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas (CDI), APAZU, PROSSAPYS, PROTAR, CULTURA DEL AGUA, AGUA LIMPIA y RAMO 23 entre otros programas, identificándose las obras siguientes: la Construcción, rehabilitación y modernización de infraestructura hidroagrícola en varios módulos de los Distritos de Riego del Valle del Mayo y Río Yaqui, así como en las unidades de riego Álvaro Obregón, Noria 7, El Aliso, Cabora, El Pueblo, Topodehuachi, El Pato, Catarideca, San Juan, El Tren y Comunidad de Bienes Comunales Buena Vista, en varias localidades de varios municipios; la Construcción de campo solar para el suministro de energía foto voltaica para alimentación de planta de tratamiento de aguas residuales Los Alisos (Segunda etapa), en Nogales; la Ampliación del sistema integral de agua potable (Segunda etapa), en beneficio de 4 localidades indígenas de varias localidades del municipio de Guaymas; la Perforación y equipamiento de varios pozos para uso agrícola en el Distrito de Riego del Río Mayo y en las unidades de riego de San José, Rayón y Ures, en varias localidades de varios municipios; la Construcción de línea de alimentación a Tanque Las Minitas de 18” en Hermosillo; el Revestimiento con concreto y construcción de estructuras de operación en el Distrito de Riego 038 Río Mayo, en varias localidades de varios municipios; la Construcción de Tanque “Minitas” de 2,000 M3 de capacidad en Hermosillo; la Adquisición de equipo de desazolve para redes de alcantarillado con capacidad de 15 yardas cubicas en varias localidades de varios municipios; la Construcción de los sistemas

de alcantarillado y saneamiento, en beneficio de la localidad de Loma de Bacum del municipio de Bacum; la Construcción de los sistemas de alcantarillado y saneamiento, en beneficio de la localidad de Baugo (Guasimas) del municipio de Guaymas; la Ampliación del sistema integral de agua potable (Segunda etapa), en beneficio de 3 localidades Indígenas del municipio de Cajeme; la Construcción de Tanque Lomas de 1,000 M3 y línea de conducción en Altar; la Construcción del sistema de alcantarillado y planta de tratamiento de aguas residuales en la localidad de Chucarit municipio de Etchojoa; la Construcción de (Acciones complementarias) emisores a presión de 28” de diámetro en Nogales; la Construcción del sistema integral de agua potable en Miguel Alemán (La Noria), del municipio de Bacum; la Construcción de la presa Los Pilares en Álamos; la Construcción y equipamiento de planta pasteurizadora en Hermosillo; la Construcción y equipamiento de planta procesadora de nuez en Hermosillo; la Red agroclimática de Sonora en beneficio de los municipios del Estado; la Construcción y equipamiento de Centro de Acopio de Leche zona sur en el Valle del Yaqui, en Ciudad Obregón del municipio de Cajeme; la Construcción y equipamiento de Centro de Acopio de Leche zona norte en Caborca; la Construcción de 4 casas sombra para agricultura protegida en beneficio de 4 asociaciones del municipio de Bacum; la Construcción y equipamiento de planta de enfriamiento en Pesqueira del municipio de San miguel de Horcasitas; la Rehabilitación y mejoramiento de Estación Cuarentenaria de Puerto San Luis en Agua Prieta, principalmente.

La **Procuraduría General de Justicia**, presentó una inversión ejercida por 3.0 millones de pesos, destinada principalmente en las acciones previstas en el Convenio de Coordinación para Seguridad Pública en el marco del Fondo de Aportaciones para Seguridad Pública (FASP); Convenio para el Programa de Apoyo y Subsidio para Infraestructura de Seguridad Pública (PROASP) y otros programas estatales, destacando las obras y acciones siguientes: la Construcción del Centro Integral de Accesos a la Justicia para las Mujeres, en ciudad Obregón, municipio de Cajeme; la Remodelación en las Agencias del Ministerio Público, departamento de Dactiloscopia, Nutrición y Laboratorio de celulares, en varias localidades de varios municipios; la Remodelación en las instalaciones de la Policía Estatal Investigadora (Departamento de armas) y en la Dirección General de Servicios Periciales (Dactiloscopia) en Hermosillo; la Remodelación del

edificio de la Policía Estatal Investigadora en Hermosillo y la Construcción de Laboratorio de Genética Forense en Hermosillo.

La **Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública**, presentó una inversión ejercida devengada por 35.7 millones de pesos, destinada principalmente en acciones previstas en el Convenio de Coordinación para Seguridad Pública en el marco del Fondo de Aportaciones para Seguridad Pública (FASP); Convenio para el Programa de Apoyo y Subsidio para Infraestructura de Seguridad Pública (PROASP); Acuerdo para la Prevención del Delito y otros programas estatales, destacando las obras y acciones siguientes: el Mejoramiento de 802.0 m² y 2 escaleras de emergencia de estructura metálica en ambos extremos del edificio del Centro de Evaluación y Control de Confianza (C3) en Hermosillo.

Así mismo la Ampliación mediante construcción de módulos: pabellón de internos 380.0 m², 4 casetas de vigilancia 250 m² y barda perimetral de 5.0 mts. de altura y 775.0 ml de longitud en ITAMA de San Luis Río Colorado; la Ampliación mediante construcción de área de investigación y captura en un área total de 410.98 m², en Hermosillo; la Construcción de barda de protección y muro de contención con estructura doble "T" de concreto, área de recepción, control de documentación y sanitarios, atrio y rampa de acceso vehicular controlada automáticamente en el Centro de Evaluación y Control de Confianza (C3), en Hermosillo; la Construcción de pabellón de 452.0 m² con 28 celdas para internos de 9.0 m² cada una, en el CERESO Hermosillo 1, en Hermosillo; la Construcción de pabellón de 452.0 m² con 28 celdas para internos de 9.0 m² cada una, en el CERESO Hermosillo 2, en Hermosillo. En lo que respecta al Programa Nacional de Prevención del Delito, atendiendo las acciones prioritarias que deben ser contempladas como son: "Espacios deportivos para la integración social", se tiene las obras realizadas en el municipio de Cajeme resaltando el Rescate del parque Villa Bonita en Esperanza; el Rescate del parque Pioneros en Ciudad Obregón; Rescate del parque Russo Vogel (Primera Etapa) en Ciudad Obregón; Rescate del parque Colonia Alameda en Esperanza. Por otra parte, en el municipio de Hermosillo, dentro de este mismo Programa se realizaron la Rehabilitación de la unidad deportiva Altares, la Rehabilitación de la unidad deportiva en el Poblado Miguel Alemán, la Rehabilitación de la unidad deportiva Pueblitos, entre otras obras.

En el **Rubro de Desarrollo Municipal**, se presentó una inversión ejercida devengada por 2,153.1 millones de pesos, destinada principalmente a las obras y acciones siguientes:

Se atendió preferentemente la demanda de obras requeridas para el mejoramiento de la infraestructura básica en cada uno de los municipios, destacando en los rubros de agua potable, alcantarillado y saneamiento la continuación de la construcción, estabilización y puesta en marcha de planta de tratamiento de aguas residuales de Plutarco Elías Calles ("Y" griega) en Caborca; construcción de red de atarjeas y descargas domiciliarias sobre las avenidas "B" del subcolector Guadalupe Victoria, primera etapa en San Luis Rio Colorado; ampliación de red de distribución del sistema de agua potable en Buiyacusi, construcción de los sistemas de alcantarillado y de saneamiento en Etchohuaquila y conclusión de la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales "Rio Mayo" en Navojoa municipio de Navojoa; rehabilitación de equipo de bombeo en pozo de agua No. 42, del municipio de Etchojoa.

En el rubro de Pavimentación de vialidades en áreas urbanas y rurales, destacan por municipio las siguientes obras: en Caborca, la obra de pavimentación con concreto hidráulico e infraestructura en varias calles, en avenida 5 de mayo entre calles 5 y 3, así como pavimentación con carpeta asfáltica en avenida 5 de mayo entre calles 6 y 5, colonias el alto y 5 de mayo en Caborca; en Tepache, la pavimentación con concreto hidráulico de las vialidades Pino Suarez, Guerrero, López Mateos, avenida Allende, Aldama, avenida Francisco Blanco, calle América y boulevard Lampazos; en Santa Cruz, la pavimentación con concreto hidráulico de las avenidas Mariano Abasolo y 10 de mayo; en San Luis Rio Colorado, la pavimentación de carpeta asfáltica en calle 7 de la avenida Tlaxcala a la avenida Puebla, construcción de guarniciones, banquetas y pavimentación de la avenida Carlos G. Calles de la calle 26 a la calle 34 y la calle 34 de la avenida Carlos G. Calles a la avenida Álvaro Obregón, construcción de guarniciones, banquetas y pavimento de la calle 42 de avenida Nuevo León a la avenida ley de alfabetización; en Cajeme, la pavimentación con concreto hidráulico, agua potable y drenaje de la calle Quintana Roo, pavimentación con concreto hidráulico en diversas calles de las colonias

Beltrones, Libertad, Álvaro Obregón y en diversos cruceros de Cd. Obregón; en Álamos, la pavimentación con concreto hidráulico, agua potable y drenaje de 21 vialidades de Álamos, así como de las localidades del Veranito, Basiroa, Rancherías, Tapizuelas y los Camotes; en Cananea, la restauración de vialidades e infraestructura con concreto hidráulico en Centro Histórico entre calle Juárez, entre Cuarta Oeste y Primera Este en Cananea; en Bacum, la pavimentación con concreto hidráulico, agua potable y drenaje del boulevard Miguel Hidalgo en la localidad de San José de Bacum en Bacum; en Benito Juárez, la pavimentación con concreto hidráulico, agua potable y drenaje de la calle Pino Suarez y Francisco Villa en la localidad de Villa Juárez; en San Ignacio Rio Muerto, la pavimentación con concreto hidráulico, agua potable y drenaje de la calle 600 entre calle 21 y 16 de Septiembre en la localidad de San Ignacio Rio Muerto; en Rosario, la pavimentación con concreto hidráulico de varias calles; en Hermosillo, la ampliación y modernización del boulevard Solidaridad entre Cuarto Bordo y Minera Nico; en Guaymas, la pavimentación con concreto hidráulico de 43,303.83 m², agua potable y drenaje de varias vialidades de Guaymas.

En Infraestructura Deportiva destacan en Hermosillo, la construcción de infraestructura y centro de apoyo en unidades deportivas en la colonia las Lomas de Hermosillo y Bahía de Kino, rehabilitación y equipamiento de campo Luis Flores, rehabilitación y equipamiento de campo de soccer en colonia Laura Alicia Frías, rehabilitación y equipamiento de unidad deportiva "Gómez Morín" en Hermosillo y la rehabilitación y equipamiento de campo de beisbol del ejido La Victoria; en Huatabampo, la ampliación y rehabilitación de la unidad deportiva; en Guaymas, la construcción de unidad deportiva en Guaymas y construcción de cancha deportiva en rancho campestre en San Carlos, Guaymas; en Cajeme, la ampliación y rehabilitación de la unidad deportiva Álvaro Obregón, rehabilitación de la unidad deportiva Conrado Navarro en la colonia Primero de Mayo, rehabilitación de cancha de futbol y cancha de basquetbol de la unidad deportiva Javier Robinson Bours en la colonia Nueva Palmira en Cd. Obregón y construcción de modulo deportivo en la colonia Ejidal en Esperanza; en San Luis Rio Colorado, la rehabilitación de campo deportivo Musical, construcción de cancha de frontón en unidad deportiva Plutarco Elías Calles y construcción de unidad deportiva La Grullita.

En obras de Infraestructura diversa, destacan: el proyecto de generación de energía limpia y renovable del Estado de Sonora en Puerto Peñasco; la remodelación de plaza de armas Miguel Hidalgo y Costilla en Banámichi; la ampliación de red de energía eléctrica barrio el Chamizal y ampliación de red de energía eléctrica Barrio Sur en Carbó; la rehabilitación de plaza Benito Juárez en Sonoyta, General Plutarco Elías Calles; la construcción de banquetas en boulevard Acapulco en Bahía de Kino, Hermosillo; rehabilitación y terminación de 5 lotes en corredor artesanal ubicado en calle sin nombre esquina con Leandro Valle, colonia Primero Hermosillo en Hermosillo; la rehabilitación del sistema de electrificación del templo San Miguel Arcángel, colonia Palmar del Sol en Hermosillo.

En documento anexo, se presenta el **Analítico de Obras Por Dependencia** en el que se detallan todas las acciones emprendidas con cargo al Programa de Inversión Pública 2013, en donde se pueden observar los presupuestos original y ejercido, el municipio, la localización, las metas y beneficiarios de las obras, así como los avances físicos y financieros; además, de manera individualizada se presentan los reportes que corresponden a diversos Fondos Federales que se encuentran contemplados en el reporte general, lo cual se acompaña de diversos resúmenes que permitan apreciar de manera sencilla las principales características del Programa de Inversión 2013.



Analítico de Proyecto



H. Congreso del Estado



H. CONGRESO DEL ESTADO
 ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[6P] CANALIZACION DE RECURSOS FINANCIEROS

01011502E61402002A079901 PROGRAMA DE ATENCION A GESTION LEGISLATIVA, VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO									
VARIOS		VARIAS		PROGRAMA		ESTADO		0.00	0.00
132,000,000.00	132,000,000.00	0.00	0.00	1	1				
0.00	0.00	0.00	0.00						
132,000,000.00	132,000,000.00	0.00	0.00	Total Modalidad			1	0	Obras
0.00	0.00	0.00	0.00						
132,000,000.00	132,000,000.00	0.00	0.00	Total Dependencia			1	0	Obras
0.00	0.00	0.00	0.00						





Supremo Tribunal de Justicia



SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[CO] SEGURIDAD PUBLICA Y JUSTICIA

02011206E50204002A061203	REMODELACION DE OFICINAS DE LA PRESIDENCIA DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, HERMOSILLO	ED-135	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	PERSONA	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	2300000		
		650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	1		
02051201E50204001A062201	CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA ALBERGAR JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DE LO PENAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE AGUA PRIETA.		AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	METROS CUADRADOS	MUNICIPIO	0.00	0.00
		4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	1		
		0.00	0.00	0.00	0.00	550		
02051201E50204001A062201	CONSTRUCCION EN PRIMERA ETAPA DE EDIFICIO PARA ALBERGAR JUZGADOS CIVIL Y FAMILIAR DE PRIMERA INSTANCIA EN EL DISTRITO JUDICIAL DE NOGALES.		NOGALES	HEROICA NOGALES	METROS CUADRADOS	MUNICIPIO	0.00	0.00
		4,250,000.00	4,250,000.00	0.00	0.00	1		
		0.00	0.00	0.00	0.00	550		
02051201E50204001A062203	REMODELACION DE EDIFICIO PARA ALBERGAR JUZGADOS ORALES DE PRIMERA INSTANCIA DE LO MERCANTIL, CIUDAD OBREGON, CAJEME.		CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	METROS CUADRADOS	MUNICIPIO	0.00	0.00
		500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	1		
		0.00	0.00	0.00	0.00	80		
02051201E50204001A062903	NIVELACION DE TERRENO PARA LA CONSTRUCCION EN PRIMERA ETAPA DE EDIFICIO PARA ALBERGAR JUZGADOS CIVIL Y FAMILIAR DE PRIMERA INSTANCIA EN EL DISTRITO JUDICIAL DE NOGALES.		NOGALES	HEROICA NOGALES	METROS CUADRADOS	MUNICIPIO	0.00	0.00
		4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	1		
		0.00	0.00	0.00	0.00	5000		
02051201E50204003A062202	AMPLIACION DEL JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA DE LO CIVIL DE HUATABAMPO.		HUATABAMPO	HUATABAMPO	METROS CUADRADOS	MUNICIPIO	0.00	0.00
		500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	1		
		0.00	0.00	0.00	0.00	100		
02071201E50204002A062203	REMODELACION DE EDIFICIO QUE ALBERGARA EL CENTRO DE JUSTICIA ALTERNATIVA, CIUDAD OBREGON, CAJEME.		CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	METROS CUADRADOS	MUNICIPIO	0.00	0.00
		500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	1		
		0.00	0.00	0.00	0.00	80		
02101201E50204004A062203	INSTALACION DE ELEVADORES DE CINCO NIVELES PARA EL AREA PONIENTE DEL EDIFICIO SEDE DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA, HERMOSILLO		HERMOSILLO	HERMOSILLO	PIEZA	MUNICIPIO	0.00	0.00
		1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1		
		0.00	0.00	0.00	0.00	2		
	15,250,000.00	15,250,000.00	0.00	0.00	Total Modalidad		7	Obras
	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00			1	
	15,250,000.00	15,250,000.00	0.00	0.00	Total Dependencia		7	Obras
	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00			1	





Secretaría de Gobierno



SECRETARIA DE GOBIERNO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad											
Cve. Programática / Proyecto											
Cve. Estatal		Municipio		Localidad							
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %			
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros							

[5K] EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS

04131901E61006002A061203	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL BOLETIN OFICIAL Y ARCHIVO DEL ESTADO, HERMOSILLO								
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			PROYECTO	ESTADO			
	3,173,800.00	3,173,800.00	0.00	0.00	1	1	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
04131901E61006004A062219	CONCLUSION DE LA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE EQUIPO CONTRA INCENDIOS EN EL EDIFICIO DEL BOLETIN OFICIAL Y ARCHIVO DEL ESTADO,								
ED-101	HERMOSILLO	HERMOSILLO			LOTE DE EQUIPO	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	200000	100.00	100.00	
	2,683,141.90	2,683,141.90	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	3,173,800.00	3,173,800.00	0.00	0.00	Total Modalidad		1	1	Obras
	2,683,141.90	2,683,141.90	0.00	0.00					

[S3] VIVIENDA PROGRESIVA

04011303E13203001A061103	ACCIONES DE APOYO PARA VIVIENDA INDIGENA, VARIOS								
	VARIOS	VARIAS			PIE DE CASA	FAMILIA			
	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00	85	85	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00	Total Modalidad		0	1	Obras
	0.00	0.00	0.00	0.00					

[UE] SITIOS HISTORICOS

04011303E13203002A061107	ACCIONES DE APOYO PARA CENTROS CEREMONIALES Y MUSEOS INDIGENAS, VARIOS								
	VARIOS	VARIAS			CENTRO	ESTADO			
	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	60	1	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	Total Modalidad		0	1	Obras
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	14,173,800.00	14,173,800.00	0.00	0.00	Total Dependencia		1	3	Obras
	2,683,141.90	2,683,141.90	0.00	0.00					





Secretaría de Hacienda



SECRETARIA DE HACIENDA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[5K] EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS

05112201E45606002A061203	REHABILITACION Y MODERNIZACION DE LAS AGENCIAS FISCALES DEL ESTADO, VARIOS MUNICIPIOS								
	VARIOS	VARIAS			OBRA	ESTADO			
	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	1	1	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
05302201E45606001A062201	CONSTRUCCION DE CENDI EN HERMOSILLO								
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	MUNICIPIO			
	22,000,000.00	22,000,000.00	0.00	0.00	1	1	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
05302501E33502001A062207	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL, HERMOSILLO								
ED-100	HERMOSILLO	HERMOSILLO			PROYECTO	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	500	0.00	100.00	
	750,731.88	750,731.88	0.00	0.00					
	27,000,000.00	27,000,000.00	0.00	0.00	Total Modalidad		0.00	2	Obras
	750,731.88	750,731.88	0.00	0.00			1	1	

[6P] CANALIZACION DE RECURSOS FINANCIEROS

05151501E61804001A072101	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL EN ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS CON FINES DE POLÍTICA ECONÓMICA								
	VARIOS	VARIAS			CONVENIO	ESTADO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1	0.00	100.00	
	22,000,000.00	22,000,000.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	Total Modalidad		0.00	0	Obras
	22,000,000.00	22,000,000.00	0.00	0.00			1	1	
	27,000,000.00	27,000,000.00	0.00	0.00	Total Dependencia		0.00	2	Obras
	22,750,731.88	22,750,731.88	0.00	0.00			2	2	





Secretaría de Desarrollo Social



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[5Y] EDIFICIOS PARA SERVICIOS DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL

07092306E23010005A061201	CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN Y OPERACIÓN DE UNIDAD DE TERAPIA HIPERBÁRICA, HERMOSILLO								
NC1-625	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	784342	95.00	100.00	
	1,020,000.00	1,020,000.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	Total Modalidad		0	1	Obras
	1,020,000.00	1,020,000.00	0.00	0.00					

[CW] CANALIZACION RECURSOS FISCALES PARA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

07112601E12501007A071101	EJECUCION DEL PROGRAMA CRESER CON AUTOEMPLO, VARIOS MUNICIPIOS								
VARIOS	VARIOS				CREDITOS	ESTADO			
	2,226,000.00	2,226,000.00	0.00	0.00	600	1	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	2,226,000.00	2,226,000.00	0.00	0.00	Total Modalidad		1	0	Obras
	0.00	0.00	0.00	0.00					

[SC] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES

07092201E15701003A061406	ESTUDIO DE EVALUACION HIDROGEOLOGICO ZONA SUAQUI GRANDE, SUAQUI GRANDE								
ED-172	SUAQUI GRANDE	SUAQUI GRANDE			ESTUDIO	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1121	0.00	100.00	
	454,098.00	454,098.00	0.00	0.00					
07092201E15702001S361301	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, LLANO BLANCO, ALTAR								
FA-292	ALTAR	LLANO BLANCO (RANCHO SECO)			METRO LINEAL	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	4668	460	63.00	100.00	
	2,635,412.47	2,635,412.47	0.00	0.00					
07092201E15702001S361301	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, PUERTA DEL SOL, URES								
FA-293	URES	PUERTA DEL SOL			METRO LINEAL	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1542	320	60.00	100.00	
	865,924.95	865,924.95	0.00	0.00					
07092201E15702001S361301	REHABILITACION RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES, VILLA HIDALGO								
FA-294	VILLA HIDALGO	VILLA HIDALGO			METRO LINEAL	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1200	2500	52.00	100.00	
	2,050,070.16	2,050,070.16	0.00	0.00					
07092201E15702001S361301	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, LA ESCALERA, HUATABAMPO								
FA-328	HUATABAMPO	ESCALERA, LA			METRO LINEAL	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	360	569	100.00	100.00	
	258,587.31	258,587.31	0.00	0.00					
07092201E15702001S361301	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SANTA ANA, YECORA								
FA-330	YECORA	SANTA ANA			METRO LINEAL	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	2900	313	100.00	100.00	
	1,936,426.25	1,936,426.25	0.00	0.00					
07092201E15702001S361301	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, CUAUHTEMOC (CAMPO CINCO), CAJEME								
FA-331	CAJEME	CUAUHTEMOC (BLOQUE 1705)			METRO LINEAL	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	2630	840	100.00	100.00	
	1,232,853.80	1,232,853.80	0.00	0.00					





SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[SC] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES

07092201E15702001S361301	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR ZANJON, QUEROBABI, OPODEPE	FA-437	OPODEPE	QUEROBABI					
		0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	PERSONA	95.00	100.00
		167,895.79	167,895.79	0.00	0.00	250	100		
07092201E15702001S361301	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR ESTADIO, QUEROBABI, OPODEPE	FA-438	OPODEPE	QUEROBABI					
		0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	PERSONA	97.00	100.00
		484,901.26	484,901.26	0.00	0.00	868	250		
07092201E15702001S361301	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 6 DE ABRIL, QUEROBABI, OPODEPE	FA-439	OPODEPE	QUEROBABI					
		0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	PERSONA	96.00	100.00
		148,440.30	148,440.30	0.00	0.00	190	100		
07092201E15702001S361301	CONSTRUCCION DE PILA PARA AGUA POTABLE, LINEA DE CONDUCCION Y EQUIPAMIENTO DE POZO, TUAPE, OPODEPE	FA-440	OPODEPE	TUAPE					
		0.00	0.00	0.00	0.00	SISTEMA	PERSONA	8.00	100.00
		1,013,863.44	1,013,863.44	0.00	0.00	1	200		
07092201E15702001S361301	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES, HUASABAS	FA-406	HUASABAS	HUASABAS					
		0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	PERSONA	90.00	100.00
		474,171.74	474,171.74	0.00	0.00	457.75	140		
07092201E15702001S361301	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, NACO	FA-497	NACO	NACO					
		0.00	0.00	0.00	0.00	SISTEMA	PERSONA	25.00	100.00
		1,718,279.88	1,718,279.88	0.00	0.00	1	1260		
07092201E15702001S361301	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN BARRIO TRECE, URES	FA-507	URES	URES					
		0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	PERSONA	92.00	100.00
		747,714.84	747,714.84	0.00	0.00	1500	560		
07092201E15702001S361301	REHABILITACION DE SISTEMA INTERCOMUNITARIO DE AGUA POTABLE LOS BUAYUMS - COL. UNION, HUATABAMPO	FA-531	HUATABAMPO	VARIAS					
		0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	PERSONA	90.00	100.00
		3,037,053.45	3,037,053.45	0.00	0.00	1823	2700		
07092201E15702001S361301	REHABILITACION DE SISTEMA INTERCOMUNITARIO DE AGUA POTABLE CAMPO 19 - LUIS ECHEVERRIA, HUATABAMPO	FA-532	HUATABAMPO	VARIAS					
		0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	PERSONA	90.00	100.00
		1,418,822.08	1,418,822.08	0.00	0.00	2310	1275		
07092201E15702001S361301	REHABILITACION DE SISTEMA INTERCOMUNITARIO DE AGUA POTABLE SAN ANTONIO - MOCHIBAMPO - MOCHIBAMPO - MORONCARIT, HUATABAMPO	FA-533	HUATABAMPO	VARIAS					
		0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	PERSONA	85.00	100.00
		2,725,808.53	2,725,808.53	0.00	0.00	4306	2475		
07092201E15702001S361302	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, BACADEHUACHI	FA-296	BACADEHUACHI	BACADEHUACHI					
		0.00	0.00	0.00	0.00	TANQUE	PERSONA	80.00	100.00
		1,390,931.29	1,390,931.29	0.00	0.00	0.80	1252		





SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[SC] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES

07092201E15702001S361302	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, BACANUCHI, ARIZPE							
FA-297	ARIZPE		BACANUCHI (EL ALAMO)		METRO LINEAL	PERSONA		
	0.00	0.00	0.00	0.00	185	280	100.00	100.00
	1,030,777.31	1,030,777.31	0.00	0.00				
07092201E15702001S361302	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, NACORI CHICO							
FA-298	NACORI CHICO		NACORI CHICO		TANQUE	PERSONA		
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.83	981	83.00	100.00
	1,390,931.29	1,390,931.29	0.00	0.00				
07092201E15702001S361302	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, NUEVO MICHOCAN (ESTACION RIITO) NUEVO, SAN LUIS RIO COLORADO							
FA-299	SAN LUIS RIO COLORADO		NUEVO MICHOCAN		POZO	PERSONA		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1425	83.00	100.00
	1,497,267.07	1,497,267.07	0.00	0.00				
07092201E15702001S361302	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE, AGIABAMPO, HUATABAMPO							
FA-332	HUATABAMPO		AGIABAMPO UNO		METRO LINEAL	PERSONA		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1550	160	100.00	100.00
	752,480.85	752,480.85	0.00	0.00				
07092201E15702001S361302	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE, BACAPACO, HUATABAMPO							
FA-333	HUATABAMPO		BACAPACO		METRO LINEAL	PERSONA		
	0.00	0.00	0.00	0.00	142	120	100.00	100.00
	53,785.73	53,785.73	0.00	0.00				
07092201E15702001S361302	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE, BUIDBORES, HUATABAMPO							
FA-334	HUATABAMPO		BUIDBORES, LOS		METRO LINEAL	PERSONA		
	0.00	0.00	0.00	0.00	101	80	100.00	100.00
	61,291.01	61,291.01	0.00	0.00				
07092201E15702001S361302	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE, BUYARUMO, HUATABAMPO							
FA-335	HUATABAMPO		BUYARUMO		METRO LINEAL	PERSONA		
	0.00	0.00	0.00	0.00	121	110	100.00	100.00
	65,383.74	65,383.74	0.00	0.00				
07092201E15702001S361302	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE, COL. MACIAS, HUATABAMPO							
FA-336	HUATABAMPO		COL MACIAS		METRO LINEAL	PERSONA		
	0.00	0.00	0.00	0.00	75	50	100.00	100.00
	41,750.94	41,750.94	0.00	0.00				
07092201E15702001S361302	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE, EL SAHUARAL 2, HUATABAMPO							
FA-338	HUATABAMPO		VARIAS		METRO LINEAL	PERSONA		
	0.00	0.00	0.00	0.00	230	110	100.00	100.00
	159,508.65	159,508.65	0.00	0.00				
07092201E15702001S361302	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE, EL TABARE, HUATABAMPO							
FA-339	HUATABAMPO		TABARE,EL		METRO LINEAL	PERSONA		
	0.00	0.00	0.00	0.00	782	130	100.00	100.00
	447,356.97	447,356.97	0.00	0.00				
07092201E15702001S361302	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, LOMA DE ETCHOROPO, HUATABAMPO							
FA-340	HUATABAMPO		LOMA EL ETCHOROPO		METRO LINEAL	PERSONA		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1668	2286	100.00	100.00
	586,781.37	586,781.37	0.00	0.00				





SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[SC] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES

07092201E15702001S361302	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE, LOS POLLOS, HUATABAMPO	FA-341	HUATABAMPO	VARIAS	METRO LINEAL	PERSONA	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	470.30	320		
		276,716.57	276,716.57	0.00				
07092201E15702001S361302	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE, PUEBLO VIEJO, HUATABAMPO	FA-342	HUATABAMPO	PUEBLO VIEJO	METRO LINEAL	PERSONA	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	96.70	70		
		53,074.72	53,074.72	0.00				
07092201E15702001S361302	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE, RIITO MAZARAY, HUATABAMPO	FA-343	HUATABAMPO	RIITO MAZARAY	METRO LINEAL	PERSONA	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	555	250		
		271,414.51	271,414.51	0.00				
07092201E15702001S361302	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE, SAN CRISTOBAL, HUATABAMPO	FA-344	HUATABAMPO	SAN CRISTOBAL (EL ALTO)	METRO LINEAL	PERSONA	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	269	150		
		170,089.82	170,089.82	0.00				
07092201E15702001S361302	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE, YAVARITOS 1, HUATABAMPO	FA-345	HUATABAMPO	YAVARITOS	METRO LINEAL	PERSONA	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	1124.50	400		
		558,143.81	558,143.81	0.00				
07092201E15702001S361302	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE, YAVARITOS 2, HUATABAMPO	FA-346	HUATABAMPO	YAVARITOS	METRO LINEAL	PERSONA	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	249.20	400		
		142,145.26	142,145.26	0.00				
07092201E15702001S361302	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, LA MORA, BANAMICHI	FA-441	BANAMICHI	MORA, LA	SISTEMA	PERSONA	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00		463		
		464,667.00	464,667.00	0.00				
07092201E15702001S361302	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES, CUMPAS	FA-487	CUMPAS	CUMPAS	METRO LINEAL	PERSONA	98.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	1931.50	296		
		610,257.40	610,257.40	0.00				
07092201E15702001S361303	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION INTERCOMUNITARIA PARA AGUA POTABLE, ETCHOJOA	FA-300	ETCHOJOA	VARIAS	METRO LINEAL	PERSONA	60.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	4398	1682		
		2,563,399.99	2,563,399.99	0.00				
07092201E15702001S361303	EQUIPAMIENTO DE POZO Y LINEA DE CONDUCCION PARA AGUA POTABLE, PESQUEIRA, SAN MIGUEL DE HORCASITAS	FA-301	SAN MIGUEL DE HORCASITAS	PESQUEIRA	METRO LINEAL	PERSONA	30.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	1011	5700		
		1,964,439.85	1,964,439.85	0.00				
07092201E15702001S361303	CONSTRUCCION DE TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA, PESQUEIRA, SAN MIGUEL DE HORCASITAS	FA-310	SAN MIGUEL DE HORCASITAS	PESQUEIRA	TANQUE	PERSONA	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	1	5700		
		1,720,777.78	1,720,777.78	0.00				





SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[SC] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES

07092201E15702001S361313	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, LLANO BLANCO, ALTAR	FA-292	ALTAR	LLANO BLANCO (RANCHO SECO)	INDIRECTO	PERSONA	100.00	100.00	
		0.00	0.00	0.00	1	460			
		79,200.00	79,200.00	0.00					
07092201E15702001S361313	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, PUERTA DEL SOL, URES	FA-293	URES	PUERTA DEL SOL	INDIRECTO	PERSONA	100.00	100.00	
		0.00	0.00	0.00	1	320			
		27,069.00	27,069.00	0.00					
07092201E15702001S361313	REHABILITACION RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES, VILLA HIDALGO	FA-294	VILLA HIDALGO	VILLA HIDALGO	INDIRECTO	PERSONA	100.00	100.00	
		0.00	0.00	0.00	1	2500			
		74,059.00	74,059.00	0.00					
07092201E15702001S361313	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, BACADEHUACHI	FA-296	BACADEHUACHI	BACADEHUACHI	INDIRECTO	PERSONA	100.00	100.00	
		0.00	0.00	0.00	1	1252			
		41,890.00	41,890.00	0.00					
07092201E15702001S361313	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, BACANUCHI, ARIZPE	FA-297	ARIZPE	BACANUCHI (EL ALAMO)	INDIRECTO	PERSONA	100.00	100.00	
		0.00	0.00	0.00	1	280			
		31,358.00	31,358.00	0.00					
07092201E15702001S361313	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, NACORI CHICO	FA-298	NACORI CHICO	NACORI CHICO	INDIRECTO	PERSONA	100.00	100.00	
		0.00	0.00	0.00	1	981			
		41,890.00	41,890.00	0.00					
07092201E15702001S361313	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, NUEVO MICHOCAN (ESTACION RIITO) NUEVO, SAN LUIS RIO COLORADO	FA-299	SAN LUIS RIO COLORADO	NUEVO MICHOCAN	INDIRECTO	PERSONA	100.00	100.00	
		0.00	0.00	0.00	1	1425			
		45,322.00	45,322.00	0.00					
07092201E15702001S361313	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION INTERCOMUNITARIA PARA AGUA POTABLE, ETCHOJOA	FA-300	ETCHOJOA	VARIAS	INDIRECTO	PERSONA	100.00	100.00	
		0.00	0.00	0.00	1	1682			
		76,902.00	76,902.00	0.00					
07092201E15702001S361313	EQUIPAMIENTO DE POZO Y LINEA DE CONDUCCION PARA AGUA POTABLE, PESQUEIRA, SAN MIGUEL DE HORCASITAS	FA-301	SAN MIGUEL DE HORCASITAS	PESQUEIRA	INDIRECTO	PERSONA	100.00	100.00	
		0.00	0.00	0.00	1	5700			
		59,039.00	59,039.00	0.00					
07092201E15702001S361313	CONSTRUCCION DE TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA, PESQUEIRA, SAN MIGUEL DE HORCASITAS	FA-310	SAN MIGUEL DE HORCASITAS	PESQUEIRA	INDIRECTO	PERSONA	100.00	100.00	
		0.00	0.00	0.00	1	5700			
		52,226.00	52,226.00	0.00					
07092201E15702001S361313	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, LA ESCALERA, HUATABAMPO	FA-328	HUATABAMPO	ESCALERA, LA	INDIRECTO	PERSONA	100.00	100.00	
		0.00	0.00	0.00		569			
		8,700.00	8,700.00	0.00					





SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[SC] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES

07092201E15702001S361313	GASTOS INDIRECTOS, REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SANTA ANA, YECORA								
FA-330	YECORA		SANTA ANA	INDIRECTOS		PERSONA			
	0.00	0.00	0.00		1	313	10.00	100.00	
	58,350.00	58,350.00	0.00						
07092201E15702001S361313	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, CUAUHEMOC (CAMPO CINCO), CAJEME								
FA-331	CAJEME		CUAUHEMOC (BLOQUE 1705)	INDIRECTOS		PERSONA			
	0.00	0.00	0.00		1	840	100.00	100.00	
	37,002.00	37,002.00	0.00						
07092201E15702001S361313	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE, AGIABAMPO, HUATABAMPO								
FA-332	HUATABAMPO		AGIABAMPO UNO	INDIRECTO		PERSONA			
	0.00	0.00	0.00		1	160	100.00	100.00	
	22,584.00	22,584.00	0.00						
07092201E15702001S361313	GASTOS INDIRECTOS, AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE, BACAPACO, HUATABAMPO								
FA-333	HUATABAMPO		BACAPACO	INDIRECTO		PERSONA			
	0.00	0.00	0.00		1	120	100.00	100.00	
	1,643.00	1,643.00	0.00						
07092201E15702001S361313	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE, BUIDBORES, HUATABAMPO								
FA-334	HUATABAMPO		BUIDBORES, LOS	INDIRECTO		PERSONA			
	0.00	0.00	0.00		1	80	100.00	100.00	
	2,543.00	2,543.00	0.00						
07092201E15702001S361313	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE, BUYARUMO, HUATABAMPO								
FA-335	HUATABAMPO		BUYARUMO	INDIRECTOS		PERSONA			
	0.00	0.00	0.00		1	110	100.00	100.00	
	2,297.00	2,297.00	0.00						
07092201E15702001S361313	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE, COL. MACIAS, HUATABAMPO								
FA-336	HUATABAMPO		COL MACIAS	INDIRECTO		PERSONA			
	0.00	0.00	0.00		1	50	100.00	100.00	
	1,439.00	1,439.00	0.00						
07092201E15702001S361313	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE, EL SAHUARAL 2, HUATABAMPO								
FA-338	HUATABAMPO		VARIAS	INDIRECTO		PERSONA			
	0.00	0.00	0.00		1	110	100.00	100.00	
	5,904.00	5,904.00	0.00						
07092201E15702001S361313	GASTOS INDIRECTOS, AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE, EL TABARE, HUATABAMPO								
FA-339	HUATABAMPO		TABARE,EL	INDIRECTO		PERSONA			
	0.00	0.00	0.00		1	108	100.00	100.00	
	13,873.00	13,873.00	0.00						
07092201E15702001S361313	GASTOS INDIRECTOS, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, LOMA DE ETCHOROPO, HUATABAMPO								
FA-340	HUATABAMPO		LOMA EL ETCHOROPO	INDIRECTO		PERSONA			
	0.00	0.00	0.00		1	2286	100.00	100.00	
	18,382.00	18,382.00	0.00						
07092201E15702001S361313	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE, LOS POLLOS, HUATABAMPO								
FA-341	HUATABAMPO		VARIAS	INDIRECTO		PERSONA			
	0.00	0.00	0.00		1	320	100.00	100.00	
	9,467.00	9,467.00	0.00						





SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[SC] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES

07092201E15702001S361313	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE, PUEBLO VIEJO, HUATABAMPO								
FA-342	HUATABAMPO		PUEBLO VIEJO		INDIRECTO	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	70	100.00	100.00	
	1,969.00	1,969.00	0.00	0.00					
07092201E15702001S361313	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE, RIITO MAZARAY, HUATABAMPO								
FA-343	HUATABAMPO		RIITO MAZARAY		INDIRECTO	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	250	100.00	100.00	
	9,017.00	9,017.00	0.00	0.00					
07092201E15702001S361313	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE, SAN CRISTOBAL, HUATABAMPO								
FA-344	HUATABAMPO		SAN CRISTOBAL (EL ALTO)		INDIRECTOS	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	150	100.00	100.00	
	5,747.00	5,747.00	0.00	0.00					
07092201E15702001S361313	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE, YAVARITOS 1, HUATABAMPO								
FA-345	HUATABAMPO		YAVARITOS		INDIRECTO	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	400	100.00	100.00	
	17,074.00	17,074.00	0.00	0.00					
07092201E15702001S361313	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE, YAVARITOS 2, HUATABAMPO								
FA-346	HUATABAMPO		YAVARITOS		INDIRECTOS	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	400	100.00	100.00	
	5,462.00	5,462.00	0.00	0.00					
07092201E15702001S361313	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR ZANJON, QUEROBABI, OPODEPE								
FA-437	OPODEPE		QUEROBABI		INDIRECTO	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	100	100.00	100.00	
	5,052.00	5,052.00	0.00	0.00					
07092201E15702001S361313	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR ESTADIO, QUEROBABI, OPODEPE								
FA-438	OPODEPE		QUEROBABI		INDIRECTO	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	250	100.00	100.00	
	14,608.00	14,608.00	0.00	0.00					
07092201E15702001S361313	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 6 DE ABRIL, QUEROBABI, OPODEPE								
FA-439	OPODEPE		QUEROBABI		INDIRECTO	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	100	100.00	100.00	
	4,457.00	4,457.00	0.00	0.00					
07092201E15702001S361313	CONSTRUCCION DE PILA PARA AGUA POTABLE, LINEA DE CONDUCCION Y EQUIPAMIENTO DE POZO, TUAPE, OPODEPE								
FA-440	OPODEPE		TUAPE		INDIRECTO	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	200	100.00	100.00	
	30,453.00	30,453.00	0.00	0.00					
07092201E15702001S361313	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, LA MORA, BANAMICHI								
FA-441	BANAMICHI		MORA, LA		INDIRECTO	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	463	100.00	100.00	
	13,940.00	13,940.00	0.00	0.00					
07092201E15702001S361313	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES, CUMPAS								
FA-487	CUMPAS		CUMPAS		INDIRECTO	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	296	100.00	100.00	
	18,368.00	18,368.00	0.00	0.00					





SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[SC] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES

07092201E15702001S361313	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES, HUASABAS								
FA-406	HUASABAS	HUASABAS			INDIRECTO	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	140	100.00	100.00	
	14,232.00	14,232.00	0.00	0.00					
07092201E15702001S361313	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, NACO								
FA-497	NACO	NACO			INDIRECTO	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1260	100.00	100.00	
	34,391.00	34,391.00	0.00	0.00					
07092201E15702001S361313	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE E BARRIO TRECE, URES								
FA-507	URES	URES			INDIRECTO	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	560	100.00	100.00	
	22,801.00	22,801.00	0.00	0.00					
07092201E15702001S361313	REHABILITACION DE SISTEMA INTERCOMUNITARIO DE AGUA POTABLE LOS BUAYUMS - COL. UNION, HUATABAMPO								
FA-531	HUATABAMPO	VARIAS			INDIRECTO	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	2700	100.00	100.00	
	91,319.00	91,319.00	0.00	0.00					
07092201E15702001S361313	REHABILITACION DE SISTEMA INTERCOMUNITARIO DE AGUA POTABLE CAMPO 19 - LUIS ECHEVERRIA, HUATABAMPO								
FA-532	HUATABAMPO	VARIAS			INDIRECTO	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1275	100.00	100.00	
	42,664.00	42,664.00	0.00	0.00					
07092201E15702001S361313	REHABILITACION DE SISTEMA INTERCOMUNITARIO DE AGUA POTABLE SAN ANTONIO - MOCHIBAMPO - MOCHIBAMPO - MORONCARIT, HUATABAMPO								
FA-533	HUATABAMPO	VARIAS			INDIRECTO	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	2475	100.00	100.00	
	70,017.00	70,017.00	0.00	0.00					
07092201E15702001A061408	CONSTRUCCION DE OBRA DE PROTECCION DE EQUIPO DE BOMBEO Y SUBESTACION, TARAHUMARIS, ROSARIO								
ED-171	ROSARIO	TARAHUMARAS (TARAHUMARIS)			OBRA	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	90	0.00	100.00	
	498,356.10	498,356.10	0.00	0.00					
07092201E15702001S361408	ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE, CUCURPE								
FA-509	CUCURPE	CUCURPE			EQUIPO	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	296	0.00	100.00	
	443,179.55	443,179.55	0.00	0.00					
07092201E15702001S361424	ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE, CUCURPE								
FA-509	CUCURPE	CUCURPE			INDIRECTO	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	296	100.00	100.00	
	13,318.00	13,318.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	39,711,260.83	39,711,260.83	0.00	0.00	Total Modalidad			0	Obras
								82	

[SD] ALCANTARILLADO DE ZONAS RURALES

07092201E15703001A061409	REVESTIMIENTO DE LAGUNA DE OXIDACION Y CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL, EL NUEVO CASTILLO, SAN IGNACIO RIO MUERTO								
ED-173	SAN IGNACIO RIO MUERTO	NUEVO CASTILLO, EL			OBRA	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	110	100.00	100.00	
	488,786.64	488,786.64	0.00	0.00					





SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[SD] ALCANTARILLADO DE ZONAS RURALES

07092201E15703001S361409	REHABILITACION RED DE ALCANTARILLADO EN VARIAS CALLES, VILLA HIDALGO	FA-311	VILLA HIDALGO	VILLA HIDALGO		METRO LINEAL	PERSONA	58.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1350	2500		
		2,533,861.62	2,533,861.62	0.00	0.00				
07092201E15703001S361409	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO AVENIDA DR. TERAN, HEORICA URES, URES	FA-312	URES	URES		METRO LINEAL	PERSONA	87.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1192	2690		
		1,659,119.36	1,659,119.36	0.00	0.00				
07092201E15703001S361409	CONSTRUCCION RED DE ATARJEAS COLONIA INMOBILIARIA DE SAN LUIS RIO COLORADO, SAN LUIS RIO COLORADO	FA-313	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO		METRO LINEAL	PERSONA	98.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1703	900		
		1,432,001.89	1,432,001.89	0.00	0.00				
07092201E15703001S361409	CONSTRUCCION RED DE ATARJEAS SECTOR ZACATECAS, SAN LUIS RIO COLORADO	FA-314	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO		METRO LINEAL	PERSONA	82.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	3150	765		
		2,497,280.40	2,497,280.40	0.00	0.00				
07092201E15703001S361409	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, GOJAJUÁ, QUIRIEGO	FA-317	QUIRIEGO	GOJAJUÁ		METRO LINEAL	PERSONA	85.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1033	104		
		3,993,733.83	3,993,733.83	0.00	0.00				
07092201E15703001S361409	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, LA GALERA, LA COLORADO	FA-318	COLORADA, LA	GALERA, LA		METRO LINEAL	PERSONA	98.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1625	55		
		2,263,363.69	2,263,363.69	0.00	0.00				
07092201E15703001S361409	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, GUAYCORA, BACANORA	FA-319	BACANORA	GUAYCORA		METRO LINEAL	PERSONA	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1350	192		
		2,024,017.43	2,024,017.43	0.00	0.00				
07092201E15703001S361409	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO COLONIA SAN RAFAEL, ROSARIO	FA-348	ROSARIO	ROSARIO (TESOPACO)		METRO LINEAL	PERSONA	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	610	152		
		1,035,259.79	1,035,259.79	0.00	0.00				
07092201E15703001S361409	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EL SAUZ, ROSARIO	FA-349	ROSARIO	SAUZ, EL		METRO LINEAL	PERSONA	90.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1024	210		
		3,043,960.00	3,043,960.00	0.00	0.00				
07092201E15703001S361409	REHABILITACION DE COLECTOR BAHIA DEL SOL, EMPALME	FA-442	EMPALME	EMPALME		METRO LINEAL	PERSONA	95.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1146	10282		
		3,117,327.93	3,117,327.93	0.00	0.00				
07092201E15703001S361409	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE 5 DE MAYO, QUEROBABI, OPODEPE	FA-443	OPODEPE	QUEROBABI		METRO LINEAL	PERSONA	93.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	210	200		
		298,110.17	298,110.17	0.00	0.00				





SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[SD] ALCANTARILLADO DE ZONAS RURALES

07092201E15703001S361409	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN EL SECTOR PRIMAVERA, QUEROBABI, OPODEPE	FA-444	OPODEPE	QUEROBABI					
		0.00	0.00	0.00	0.00				
		456,464.61	456,464.61	0.00	0.00	430	250	94.00	100.00
07092201E15703001S361409	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE SOTO Y GAMA, QUEROBABI, OPODEPE	FA-445	OPODEPE	QUEROBABI					
		0.00	0.00	0.00	0.00				
		361,531.17	361,531.17	0.00	0.00	360	200	94.00	100.00
07092201E15703001S361409	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SECTOR CAMPO 9, BACOBAMPO, ETCHOJOA	FA-446	ETCHOJOA	BACOBAMPO					
		0.00	0.00	0.00	0.00				
		3,714,375.41	3,714,375.41	0.00	0.00	540	200	30.00	100.00
07092201E15703001S361409	REHABILITACION RED DE ALCANTARILLADO EN COLONIA LA PEDREGOZA, CUMPAS	FA-488	CUMPAS	CUMPAS					
		0.00	0.00	0.00	0.00				
		305,505.23	305,505.23	0.00	0.00	132	120	100.00	100.00
07092201E15703001S361409	AMPLIACION RED DE ATARJEAS EN VARIAS CALLES, CUMPAS	FA-489	CUMPAS	CUMPAS					
		0.00	0.00	0.00	0.00				
		576,254.71	576,254.71	0.00	0.00	722.5	144	99.00	100.00
07092201E15703001S361424	REHABILITACION RED DE ALCANTARILLADO EN VARIAS CALLES, VILLA HIDALGO	FA-311	VILLA HIDALGO	VILLA HIDALGO					
		0.00	0.00	0.00	0.00				
		76,382.00	76,382.00	0.00	0.00	1	2500	100.00	100.00
07092201E15703001S361424	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO AVENIDA DR. TERAN, HEORICA URES, URES	FA-312	URES	URES					
		0.00	0.00	0.00	0.00				
		51,394.00	51,394.00	0.00	0.00	1	2690	100.00	100.00
07092201E15703001S361424	CONSTRUCCION RED DE ATARJEAS COLONIA INMOBILIARIA DE SAN LUIS RIO COLORADO, SAN LUIS RIO COLORADO	FA-313	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO					
		0.00	0.00	0.00	0.00				
		44,997.00	44,997.00	0.00	0.00	1	900	100.00	100.00
07092201E15703001S361424	CONSTRUCCION RED DE ATARJEAS SECTOR ZACATECAS, SAN LUIS RIO COLORADO	FA-314	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO					
		0.00	0.00	0.00	0.00				
		75,005.00	75,005.00	0.00	0.00	1	765	100.00	100.00
07092201E15703001S361424	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, GOJAQUÍA, QUIRIEGO	FA-317	QUIRIEGO	GOJAQUIA					
		0.00	0.00	0.00	0.00				
		119,897.00	119,897.00	0.00	0.00	1	104	100.00	100.00
07092201E15703001S361424	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, LA GALERA, LA COLORADO	FA-318	COLORADA, LA	GALERA, LA					
		0.00	0.00	0.00	0.00				
		72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	1	55	100.00	100.00





SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[SD] ALCANTARILLADO DE ZONAS RURALES

07092201E15703001S361424	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, GUAYCORA, BACANORA	FA-319	BACANORA	GUAYCORA	INDIRECTO	PERSONA	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	1	192		
		61,200.00	61,200.00	0.00				
07092201E15703001S361424	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO COLONIA SAN RAFAEL, ROSARIO	FA-348	ROSARIO	ROSARIO (TESOPACO)	INDIRECTOS	PERSONA	30.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	1	152		
		31,088.00	31,088.00	0.00				
07092201E15703001S361424	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EL SAUZ, ROSARIO	FA-349	ROSARIO	SAUZ, EL	INDIRECTOS	PERSONA	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	1	210		
		91,319.00	91,319.00	0.00				
07092201E15703001S361424	REHABILITACION DE COLECTOR BAHIA DEL SOL, EMPALME	FA-442	EMPALME	EMPALME	INDIRECTO	PERSONA	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	1	10282		
		94,194.00	94,194.00	0.00				
07092201E15703001S361424	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE 5 DE MAYO, QUEROBABI, OPODEPE	FA-443	OPODEPE	QUEROBABI	INDIRECTO	PERSONA	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	1	200		
		8,973.00	8,973.00	0.00				
07092201E15703001S361424	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN EL SECTOR PRIMAVERA, QUEROBABI, OPODEPE	FA-444	OPODEPE	QUEROBABI	INDIRECTO	PERSONA	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	1	250		
		13,703.00	13,703.00	0.00				
07092201E15703001S361424	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE SOTO Y GAMA, QUEROBABI, OPODEPE	FA-445	OPODEPE	QUEROBABI	INDIRECTO	PERSONA	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	1	200		
		10,866.00	10,866.00	0.00				
07092201E15703001S361424	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SECTOR CAMPO 9, BACOBAMPO, ETCHOJOA	FA-446	ETCHOJOA	BACOBAMPO	INDIRECTO	PERSONA	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	1	200		
		111,621.00	111,621.00	0.00				
07092201E15703001S361424	REHABILITACION RED DE ALCANTARILLADO EN COLONIA LA PEDREGOZA, CUMPAS	FA-488	CUMPAS	CUMPAS	INDIRECTO	PERSONA	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	1	120		
		9,215.00	9,215.00	0.00				
07092201E15703001S361424	AMPLIACION RED DE ATARJEAS EN VARIAS CALLES, CUMPAS	FA-489	CUMPAS	CUMPAS	INDIRECTOS	PERSONA	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	1	144		
		17,393.00	17,393.00	0.00				
		0.00	0.00	0.00				
		30,690,200.88	30,690,200.88	0.00				
					Total Modalidad		0	33 Obras

[SE] URBANIZACION





SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[SE] URBANIZACION

07092201E45605003A061420	INSTALACION DE SEÑALAMIENTO VIAL EN COLONIA BELTRONES, CIUDAD OBREGON, CAJEME								
ED-174	CAJEME		CIUDAD OBREGON (CAJEME)		OBRA	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	5200	100.00	100.00	
	96,324.76	96,324.76	0.00	0.00					
07092201E45605003A061420	INSTALACION DE SEÑALAMIENTO VIAL EN COLONIA RUSSO VOGEL, CIUDAD OBREGON, CAJEME								
ED-175	CAJEME		CIUDAD OBREGON (CAJEME)		OBRA	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	3138	90.00	100.00	
	440,577.40	440,577.40	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	Total Modalidad		0		
	536,902.16	536,902.16	0.00	0.00			2	Obras	

[SF] PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES

07092201E45604003A061414	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA RUSSO VOGUEL, CIUDAD OBREGON, CAJEME								
NC1-654	CAJEME		CIUDAD OBREGON (CAJEME)		METRO CUADRADO	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	7236	3138	90.00	100.00	
	1,609,897.10	1,609,897.10	0.00	0.00					
07092201E45605001A061422	EJECUCION DE VARIAS OBRAS DE PAVIMENTACION DEL PROGRAMA HABITAT (2012) EN VARIOS MUNICIPIOS								
VARIOS			VARIAS		OBRA	ESTADO			
	13,189,352.62	13,189,352.62	0.00	0.00	1	1	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
07092201E45605001A061422	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE PALMA ARECA, CIUDAD OBREGON, CAJEME								
NC1-708	CAJEME		CIUDAD OBREGON (CAJEME)		METRO CUADRADO	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	2393	788	100.00	100.00	
	399,806.76	399,806.76	0.00	0.00					
07092201E45605001A061422	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICA EN CALLE AVELLANA, CIUDAD OBREGON, CAJEME								
NC1-709	CAJEME		CIUDAD OBREGON (CAJEME)		METRO CUADRADO	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	2068	732	100.00	100.00	
	862,351.27	862,351.27	0.00	0.00					
07092201E45605001A061422	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICA EN CALLE ARBOL DE CORAL, CIUDAD OBREGON, CAJEME								
NC1-710	CAJEME		CIUDAD OBREGON (CAJEME)		MERTO CUADRADO	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1421	424	100.00	100.00	
	539,036.00	539,036.00	0.00	0.00					
07092201E45605001A061422	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICA EN CALLE ALMENDRO, CIUDAD OBREGON, CAJEME								
NC1-711	CAJEME		CIUDAD OBREGON (CAJEME)		METRO CUADRADO	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	4160	1008	100.00	100.00	
	1,256,803.86	1,256,803.86	0.00	0.00					
07092201E45605001A061422	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICA EN CALLE PALO SANTO, CIUDAD OBREGON, CAJEME								
NC1-712	CAJEME		CIUDAD OBREGON (CAJEME)		METRO CUADRA	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	2254	628	100.00	100.00	
	321,086.96	321,086.96	0.00	0.00					
07092201E45605001A061422	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICA EN CALLE CEREZO, CIUDAD OBREGON, CAJEME								
NC1-713	CAJEME		CIUDAD OBREGON (CAJEME)		METRO CUADRADO	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	6383	1504	100.00	100.00	
	768,381.54	768,381.54	0.00	0.00					





SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[SF] PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES

07092201E45605001A061422	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICA EN CALLE CIRUELO, CIUDAD OBREGON, CAJEME									
NC1-714	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)								
	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	PERSONA	100.00	100.00		
	731,303.44	731,303.44	0.00	0.00	2046	605				
07092201E45605001A061422	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICA EN CALLE ARBOL DE CORAL ENTRE PALO SANTO Y BORDO PRIETO, CIUDAD OBREGON, CAJEME									
NC1-715	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)								
	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	PERSONA	100.00	100.00		
	484,320.63	484,320.63	0.00	0.00	1064	388				
07092201E45605001A061422	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICA EN CALLE KAURI, CIUDAD OBREGON, CAJEME									
NC1-716	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)								
	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	PERSONA	100.00	100.00		
	162,873.01	162,873.01	0.00	0.00	429	132				
07092201E45605001A061422	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICA EN CALLE LLUVIA DE ORO, CIUDAD OBREGON, CAJEME									
NC1-717	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)								
	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	PERSONA	100.00	100.00		
	169,427.02	169,427.02	0.00	0.00	535	136				
07092201E45605001A061422	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICA EN CALLE PAULONIA, CIUDAD OBREGON, CAJEME									
NC1-718	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)								
	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	PERSONA	100.00	100.00		
	151,734.23	151,734.23	0.00	0.00	600	120				
07092201E45605001A061422	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICA EN CALLE MEMBRILLERO, CIUDAD OBREGON, CAJEME									
NC1-719	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)								
	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	PERSONA	100.00	100.00		
	92,696.44	92,696.44	0.00	0.00	286	72				
07092201E45605001A061422	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICA EN CALLE PAULONIA ENTRE BLVD. ALMENDRO Y ARBOL DE CORAL, CIUDAD OBREGON, CAJEME									
NC1-720	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)								
	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	PERSONA	100.00	100.00		
	284,291.23	284,291.23	0.00	0.00	835	224				
07092201E45605001A061422	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICA EN CALLE MIMOSA, CIUDAD OBREGON, CAJEME									
NC1-721	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)								
	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	PERSONA	100.00	100.00		
	122,508.62	122,508.62	0.00	0.00	311	95				
07092201E45605001A061422	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICA EN CALLE CIRUELO BLANCO, CIUDAD OBREGON, CAJEME									
NC1-722	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)								
	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	PERSONA	0.00	100.00		
	21,906.00	21,906.00	0.00	0.00		876				
07092201E45605001A061422	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICA EN CALLE AVELLANA ENTRE MANZANO Y BORDO PRIETO, CIUDAD OBREGON, CAJEME									
NC1-723	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)								
	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	PERSONA	100.00	100.00		
	311,692.60	311,692.60	0.00	0.00	2283	852				
07092201E45605001A061422	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICA EN CALLE PERSIMO, CIUDAD OBREGON, CAJEME									
NC1-724	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)								
	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	PERSONA	100.00	100.00		
	50,495.76	50,495.76	0.00	0.00	721	415				





SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Localidad		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %
Cve. Estatal	Municipio								
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[SF] PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES

07092201E45605001A061422	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICA EN CALLE PERSIMO ENTRE CIPRES Y CAMELIA BLANCA, CIUDAD OBREGON, CAJEME								
NC1-725	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)			METRO CUADRADO	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	3728	760	100.00	100.00	
	952,433.26	952,433.26	0.00	0.00					
07092201E45605001A061422	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICA EN CALLE LLUVIA DE ORO ENTRE BLVD. ALMENDRO Y AVELLANA, CIUDAD OBREGON, CAJEME								
NC1-726	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)			METRO CUADRADO	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1204	340	100.00	100.00	
	428,845.21	428,845.21	0.00	0.00					
07092201E45605001A061422	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICA EN CALLE COCOTERO, CIUDAD OBREGON, CAJEME								
NC1-727	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)			METRO CUADRADO	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1113	372	100.00	100.00	
	443,008.16	443,008.16	0.00	0.00					
07092201E45605001A061422	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICA EN CALLE ARBOL DE LA VIDA, CIUDAD OBREGON, CAJEME								
NC1-728	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)			METRO CUADRADO	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1383	424	100.00	100.00	
	539,036.00	539,036.00	0.00	0.00					
07092201E45605001A061422	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICA EN CALLE LIMONERA, CIUDAD OBREGON, CAJEME								
NC1-729	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)			METRO CUADRADO	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	933	272	100.00	100.00	
	342,870.43	342,870.43	0.00	0.00					
07092201E45605001A061422	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICA EN CALLE GUAYABO, CIUDAD OBREGON, CAJEME								
NC1-735	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)			METRO CUADRADO	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	727	500	100.00	100.00	
	248,064.02	248,064.02	0.00	0.00					
07092201E45605001A061422	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICA EN CALLE HIGUERA, CIUDAD OBREGON, CAJEME								
NC1-736	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)			METRO CUADRADO	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	442	153	100.00	100.00	
	187,862.90	187,862.90	0.00	0.00					
07092201E45605001A061422	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICA EN CALLE OLMO DEL AGUA ENTRE ALMEDRO Y BORDO PRIETO, CIUDAD OBREGON, CAJEME								
NC1-737	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)			METRO CUADRADO	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	2049	772	100.00	100.00	
	851,766.48	851,766.48	0.00	0.00					
07092201E45605001A061422	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE VICENTE GUERRERO, CIUDAD OBREGON, CAJEME								
NC1-738	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)			METROS CUADRADOS	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1104	334	100.00	100.00	
	442,419.84	442,419.84	0.00	0.00					
07092201E45605001A061422	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE PLAN DE SAN LUIS Y MANUEL TORRES VALDEZ, CIUDAD OBREGON, CAJEME								
NC1-739	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)			METRO CUADRADO	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1111	334	100.00	100.00	
	440,524.88	440,524.88	0.00	0.00					
07092201E45605001A061422	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE RAFAEL BUELNA, CIUDAD OBREGON, CAJEME								
NC1-740	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)			METRO CUADRADO	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	589	180	100.00	100.00	
	238,456.95	238,456.95	0.00	0.00					





SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[SF] PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES

07092201E45605001A061422	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE RAFAEL BUELNA ENTRE MANUEL GUERRERO Y ANTONIO ROSALES, CIUDAD OBREGON, CAJEME	NC1-741	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	METRO CUADRADO	PERSONA	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	715	234	
		313,499.77	313,499.77	0.00	0.00			
07092201E45605001A061422	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE RAFAEL BUELNA ENTRE JESUS MURRIETA Y PLAN DE IGUALA, CIUDAD OBREGON, CAJEME	NC1-743	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	METRO CUADRADO	PERSONA	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1105	332	
		436,401.90	436,401.90	0.00	0.00			
07092201E45605001A061422	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE RAFAEL BUELNA ENTRE PLAN DE SAN LUIS Y MANUEL TORRES VALDEZ, CIUDAD OBREGON, CAJEME	NC1-744	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	METRO CUADRADO	PERSONA	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1120	332	
		442,428.14	442,428.14	0.00	0.00			
07092201E45605001A061422	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRIVADA (ABELARDO L. RODRIGUEZ), CIUDAD OBREGON, CAJEME	NC1-745	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	METRO CUADRADO	PERSONA	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	722	220	
		297,957.94	297,957.94	0.00	0.00			
07092201E45605001A061422	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRIVADA X (MANUEL AVILA CAMACHO), CIUDAD OBREGON, CAJEME	NC1-746	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	METRO CUADRADO	PERSONA	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	720	220	
		298,938.78	298,938.78	0.00	0.00			
07092201E45605001A061422	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES, CIUDAD OBREGON, CAJEME	NC1-747	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	METRO CUADRADO	PERSONA	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1093	332	
		445,557.46	445,557.46	0.00	0.00			
07092201E45605001A061422	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES ENTRE PLAN DE SAN LUIS Y MANUEL TORRES VALDEZ, CIUDAD OBREGON, CAJEME	NC1-748	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	METRO CUADRADO	PERSONA	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1123	336	
		451,310.91	451,310.91	0.00	0.00			
07092201E45605001A061422	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PLAN DE SAN LUIS, CIUDAD OBREGON, CAJEME	NC1-749	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	METRO CUADRADO	PERSONA	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	2416	728	
		960,937.44	960,937.44	0.00	0.00			
07092201E45605001A061422	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PLAN DE SAN LUIS ENTRE EJERCITO NACIONAL Y 23 REGIMIENTO DE CABALLERIA MOTORIZADA, CIUDAD OBREGON, CAJEME	NC1-750	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	METRO CUADRADO	PERSONA	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	2904	880	
		1,186,519.03	1,186,519.03	0.00	0.00			
07092201E45605001A061422	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PLAN DE IGUALA ENTRE EJERCITO NACIONAL Y 23 REGIMIENTO DE CABALLERIA MOTORIZADA, CIUDAD OBREGON, CAJEME	NC1-788	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	METRO CUADRADO	PERSONA	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	2882	664	
		891,980.89	891,980.89	0.00	0.00			
07092201E45605001A061422	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE NICOLAS BRAVO, CIUDAD OBREGON, CAJEME	NC1-789	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	METRO CUADRADO	PERSONA	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1104	332	
		440,239.17	440,239.17	0.00	0.00			





SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[SF] PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES

07092201E45605001A061422	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE PLAN DE SAN LUIS Y MANUEL TORRES VALDEZ, CIUDAD OBREGON, CAJEME	NC1-790	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	METRO CUADRADO	PERSONA	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1113	328	
		441,863.58	441,863.58	0.00	0.00			
07092201E45605001A061422	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MELCHOR OCAMPO, CIUDAD OBREGON, CAJEME	NC1-791	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	METRO CUADRADO	PERSONA	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	723	220	
		298,649.74	298,649.74	0.00	0.00			
07092201E45605001A061422	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MELCHOR OCAMPO ENTRE PLAN DE AYALA Y PLAN DE IGUALA, CIUDAD OBREGON, CAJEME	NC1-792	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	METRO CUADRADO	PERSONA	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1151	337	
		449,444.32	449,444.32	0.00	0.00			
07092201E45605001A061422	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MANUEL TORRES VALDEZ, CIUDAD OBREGON, CAJEME	NC1-793	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	METRO CUADRADO	PERSONA	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1512	440	
		594,602.05	594,602.05	0.00	0.00			
07092201E45605001A061422	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE JESUS MURRIETA, CIUDAD OBREGON, CAJEME	NC1-794	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	METRO CUADRADO	PERSONA	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1519	540	
		728,369.52	728,369.52	0.00	0.00			
07092201E45605001A061422	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE IGNACIO PESQUEIRA, CIUDAD OBREGON, CAJEME	NC1-795	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	METRO CUADRADO	PERSONA	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	2624	720	
		970,319.80	970,319.80	0.00	0.00			
07092201E45605001A061422	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE GENERAL FELIPE ANGELES, CIUDAD OBREGON, CAJEME	NC1-796	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	METRO CUADRADO	PERSONA	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	477	208	
		271,686.71	271,686.71	0.00	0.00			
07092201E45605001A061422	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE GENERAL FELIPE ANGELES ENTRE JESUS MURRIETA Y PLAN DE IGUALA, CIUDAD OBREGON, CAJEME	NC1-798	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	METRO CUADRADO	PERSONA	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1102	324	
		436,372.57	436,372.57	0.00	0.00			
07092201E45605001A061422	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE GENERAL FELIPE ANGELES ENTRE PLAN DE SAN LUIS Y MANUEL TORRES VALDEZ, CIUDAD OBREGON,	NC1-799	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	METRO CUADRADO	PERSONA	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1120	332	
		441,793.75	441,793.75	0.00	0.00			
07092201E45605001A061422	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE FRANCISCO SERRANO, CIUDAD OBREGON, CAJEME	NC1-800	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	METRO CUADRADO	PERSONA	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	628	220	
		290,306.44	290,306.44	0.00	0.00			
07092201E45605001A061422	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE GENERAL EMILIANO ZAPATA, CIUDAD OBREGON, CAJEME	NC1-801	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	METRO CUADRADO	PERSONA	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	2616	732	
		983,099.00	983,099.00	0.00	0.00			





SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[SF] PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES

07092201E45605001A061422	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ANTONIO YOCUPICIO, CIUDAD OBREGON, CAJEME								
NC1-802	CAJEME		CIUDAD OBREGON (CAJEME)		METRO CUADRADO	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1103	328	100.00	100.00	
	440,230.97	440,230.97	0.00	0.00					
07092201E45605001A061422	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ANTONIO YOCUPICIO ENTRE PLAN DE SAN LUIS Y MANUEL TORRES VALDEZ, CIUDAD OBREGON, CAJEME								
NC1-803	CAJEME		CIUDAD OBREGON (CAJEME)		METRO CUADRADO	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1117	328	100.00	100.00	
	442,276.24	442,276.24	0.00	0.00					
07092201E45605001A061422	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ABELARDO L. RODRIGUEZ ENTRE PLAN DE AYALA Y PLAN DE IGUALA, CIUDAD OBREGON, CAJEME								
NC1-804	CAJEME		CIUDAD OBREGON (CAJEME)		METRO CUADRADO	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1147	335	100.00	100.00	
	447,099.68	447,099.68	0.00	0.00					
07092201E45605001A061422	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ANTONIO ROSALES, CIUDAD OBREGON, CAJEME								
NC1-751	CAJEME		CIUDAD OBREGON (CAJEME)		METRO CUADRADO	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	935	352	100.00	100.00	
	438,702.09	438,702.09	0.00	0.00					
07092201E45605001A061422	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MANUEL GUERRERO VERDUZCO, CIUDAD OBREGON, CAJEME								
NC1-752	CAJEME		CIUDAD OBREGON (CAJEME)		METRO CUADRADO	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	832	350	100.00	100.00	
	428,469.17	428,469.17	0.00	0.00					
07092201E45605001A661422	PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN SAN LUIS RIO COLORADO								
	13,015,392.01	13,015,392.01	0.00	0.00	1	1	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
07092201E45605001A661422	PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN SONOYTA, GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES								
	5,196,351.37	5,196,351.37	0.00	0.00	1	1	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
07092201E45605001R961422	EJECUCION DE VARIAS OBRAS DE PAVIMENTACION DEL PROGRAMA HABITAT (2012) EN VARIOS MUNICIPIOS								
	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	1	1	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
07092601E12501011A061221	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN COLONIA LA OTRA BANDA (SEGUNDA ETAPA), ALTAR								
NC1-423	ALTAR		ALTAR		METRO CUADRADO	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	8000	700	100.00	100.00	
	498,480.00	498,480.00	0.00	0.00					
	46,401,096.00	46,401,096.00	0.00	0.00					
	28,223,437.66	28,223,437.66	0.00	0.00					
					Total Modalidad			4	Obras
								57	

[SG] ELECTRIFICACION

07092201E45901004S361411	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN BARRIO LA BOLA, SAN MIGUELITO, BAVISPE								
FA-407	BAVISPE		SAN MIGUELITO		METRO LINEAL	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	165	50	90.00	100.00	
	228,884.41	228,884.41	0.00	0.00					





SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[SG] ELECTRIFICACION

07092201E45901004S361411	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLEJON LA LADERA, BAVISPE								
FA-408	BAVISPE	BAVISPE			METRO LINEAL	PERSONA	95.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	209	60			
	242,049.03	242,049.03	0.00	0.00					
07092201E45901004S361411	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA, SAN ISIDRO, MAGDALENA								
FA-498	MAGDALENA	SAN ISIDRO			METRO LINEAL	PERSONA	95.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	770	189			
	616,150.21	616,150.21	0.00	0.00					
07092201E45901004S361411	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA, TACICURI, MAGDALENA								
FA-499	MAGDALENA	TACICURI, EL			METRO LINEAL	PERSONA	95.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	38	126			
	299,937.29	299,937.29	0.00	0.00					
07092201E45901004S361411	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA, RAYON								
FA-500	RAYON	RAYON			METRO LINEAL	PERSONA	5.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	25	130			
	316,372.65	316,372.65	0.00	0.00					
07092201E45901004S361424	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN BARRIO LA BOLA, SAN MIGUELITO, BAVISPE								
FA-407	BAVISPE	SAN MIGUELITO			INDIRECTO	PERSONA	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	165			
	6,950.00	6,950.00	0.00	0.00					
07092201E45901004S361424	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLEJON LA LADERA, BAVISPE								
FA-408	BAVISPE	BAVISPE			INDIRECTO	PERSONA	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	60			
	7,377.00	7,377.00	0.00	0.00					
07092201E45901004S361424	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA, SAN ISIDRO, MAGDALENA								
FA-498	MAGDALENA	SAN ISIDRO			INDIRECTOS	PERSONA	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	189			
	12,364.00	12,364.00	0.00	0.00					
07092201E45901004S361424	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA, TACICURI, MAGDALENA								
FA-499	MAGDALENA	TACICURI, EL			INDIRECTOS	PERSONA	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	126			
	6,040.00	6,040.00	0.00	0.00					
07092201E45901004S361424	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA, RAYON								
FA-500	RAYON	RAYON			INDIRECTOS	PERSONA	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	130			
	6,386.00	6,386.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	1,742,510.59	1,742,510.59	0.00	0.00	Total Modalidad		0	Obras	
							10		

[SH] VIVIENDA DIGNA

07092201E12501011A061113	REHABILITACION, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VARIAS VIVIENDAS EN BAVIACORA							
NC1-1143	BAVIACORA	VARIAS			VIVIENDA	PERSONA	50.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	41	164		
	460,629.00	230,314.50	230,314.50	0.00				





SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[SH] VIVIENDA DIGNA

07092201E12501011A061113	REHABILITACION, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VARIAS VIVIENDAS EN ETCHOJOA							
NC1-1145	ETCHOJOA		VARIAS		VIVIENDA	PERSONA	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	49	196		
	452,496.00	226,248.00	226,248.00	0.00				
07092201E12501011A061113	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VARIAS VIVIENDAS EN YECORA							
NC1-1146	YECORA		YECORA		VIVIENDA	PERSONA	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	30	120		
	160,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00				
07092201E12501011A061113	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VARIAS VIVIENDAS EN SAHUARIPA							
NC1-1147	SAHUARIPA		SAHUARIPA		VIVIENDA	PERSONA	85.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	40	160		
	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00				
07092201E12501011A061113	CONSTRUCCION DE TECHOS EN VARIAS VIVIENDAS EN PESQUEIRA, SAN MIGUEL DE HORCASITAS							
NC1-1148	SAN MIGUEL DE HORCASITAS		PESQUEIRA		VIVIENDA	PERSONA	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	20	80		
	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00				
07092201E12501011A061113	REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE VARIAS VIVIENDAS EN CUCURPE							
NC1-1150	CUCURPE		CUCURPE		VIVIENDA	PERSONA	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	44	176		
	400,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00				
07092201E12501011A061113	REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE VARIAS VIVIENDAS EN BACERAC							
NC1-1151	BACERAC		BACERAC		VIVIENDA	PERSONA	80.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	18	72		
	160,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00				
07092201E12501011A061113	CONSTRUCCION DE TECHOS Y PISO FIRME EN VARIAS VIVIENDAS EN BACANORA							
NC1-1152	BACANORA		BACANORA		VIVIENDA	PERSONA	70.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	21	84		
	160,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00				
07092201E12501011A061113	REHABILITACION, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VARIAS VIVIENDAS EN TESOPACO, ROSARIO							
NC1-1153	ROSARIO		ROSARIO (TESOPACO)		VIVIENDA	PERSONA	89.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	53	212		
	400,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00				
07092201E12501011A061113	RECONSTRUCCION DE TECHO EN VARIAS VIVIENDAS EN TRINCHERAS							
NC1-1154	TRINCHERAS		VARIAS		VIVIENDA	PERSONA	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	16	64		
	160,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00				
07092201E12501011A061113	REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VARIAS VIVIENDAS EN NACUZARI DE GARCIA							
NC1-1155	NACUZARI DE GARCIA		NACUZARI DE GARCIA		VIVIENDA	PERSONA	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	108	432		
	700,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00				
07092201E12501011A061113	REHABILITACION, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VARIAS VIVIENDAS EN NACORI CHICO							
NC1-1156	NACORI CHICO		VARIAS		VIVIENDA	PERSONA	77.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	18	72		
	160,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00				





SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Localidad		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %
Cve. Estatal	Municipio	Estatal	Federal	Otros	Otros				
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[SH] VIVIENDA DIGNA

07092201E12501011A061113	RECONSTRUCCION DE TECHOS EN VARIAS VIVIENDAS EN HUATABAMPO								
NC1-1157	HUATABAMPO				VIVIENDA	PERSONA	90.00	100.00	
		0.00	0.00	0.00	172	688			
		2,068,629.00	1,034,314.50	1,034,314.50					
07092201E12501011A061113	REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE VARIAS VIVIENDAS EN QUEROBABI, OPODEPE								
NC1-1158	QUEROBABI				VIVIENDA	PERSONA	100.00	100.00	
		0.00	0.00	0.00	18	52			
		160,000.00	80,000.00	80,000.00					
07092201E12501011A061113	CONSTRUCCION DE TECHOS Y PISO FIRME EN VARIAS VIVIENDAS EN QUIRIEGO								
NC1-1159	QUIRIEGO				VIVIENDA	PERSONA	80.00	100.00	
		0.00	0.00	0.00	60	240			
		400,000.00	200,000.00	200,000.00					
07092201E12501011A061113	REHABILITACION DE VARIAS VIVIENDAS EN ALAMOS								
NC1-1160	ALAMOS				VIVIENDA	PERSONA	0.00	100.00	
		0.00	0.00	0.00	90	360			
		400,000.00	200,000.00	200,000.00					
07092201E12501011A061113	REHABILITACION, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VARIAS VIVIENDAS EN CUMPAS								
NC1-1161	CUMPAS				VIVIENDA	PERSONA	85.00	100.00	
		0.00	0.00	0.00	86	344			
		700,000.00	350,000.00	350,000.00					
07092201E12501011A061113	RECONSTRUCCION DE TECHOS EN VARIAS VIVIENDAS EN LA COLORADA								
NC1-1162	COLORADA, LA				VIVIENDA	PERSONA	100.00	100.00	
		0.00	0.00	0.00	21	84			
		200,000.00	100,000.00	100,000.00					
07092201E12501011A061113	CONSTRUCCION DE TECHO Y PISO FIRME EN VARIAS VIVIENDAS EN BACUM								
NC1-1163	BACUM				VIVIENDA	PERSONA	0.00	100.00	
		0.00	0.00	0.00	58	232			
		220,000.00	200,000.00	20,000.00					
07092201E12501011A061113	CONSTRUCCION DE TECHO Y PISO FIRME EN VARIAS VIVIENDAS EN EMPALME								
NC1-1164	EMPALME				VIVIENDA	PERSONA	30.00	100.00	
		0.00	0.00	0.00	247	988			
		2,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00					
07092201E12501011A061114	REHABILITACION, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VARIAS VIVIENDAS EN BAVIACORA								
NC1-1143	BAVIACORA				INDIRECTO	PERSONA	100.00	100.00	
		0.00	0.00	0.00	1	164			
		6,909.00	6,909.00	0.00					
07092201E12501011A061114	REHABILITACION, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VARIAS VIVIENDAS EN ETCHOJOA								
NC1-1145	ETCHOJOA				INDIRECTO	PERSONA	100.00	100.00	
		0.00	0.00	0.00	1	196			
		6,787.00	6,787.00	0.00					
07092201E12501011A061114	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VARIAS VIVIENDAS EN YECORA								
NC1-1146	YECORA				INDIRECTO	PERSONA	100.00	100.00	
		0.00	0.00	0.00	1	120			
		2,400.00	2,400.00	0.00					





SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[SH] VIVIENDA DIGNA

07092201E12501011A061114	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VARIAS VIVIENDAS EN SAHUARIPA							
NC1-1147	SAHUARIPA	SAHUARIPA			INDIRECTO	PERSONA		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	160	100.00	100.00
	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00				
07092201E12501011A061114	CONSTRUCCION DE TECHOS EN VARIAS VIVIENDAS EN PESQUEIRA, SAN MIGUEL DE HORCASITAS							
NC1-1148	SAN MIGUEL DE HORCASITAS	PESQUEIRA			INDIRECTO	PERSONA		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	80	100.00	100.00
	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00				
07092201E12501011A061114	REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE VARIAS VIVIENDAS EN CUCURPE							
NC1-1150	CUCURPE	CUCURPE			INDIRECTO	PERSONA		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	176	100.00	100.00
	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00				
07092201E12501011A061114	REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE VARIAS VIVIENDAS EN BACERAC							
NC1-1151	BACERAC	BACERAC			INDIRECTOS	PERSONA		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	72	100.00	100.00
	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00				
07092201E12501011A061114	CONSTRUCCION DE TECHOS Y PISO FIRME EN VARIAS VIVIENDAS EN BACANORA							
NC1-1152	BACANORA	BACANORA			INDIRECTOS	PERSONA		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	84	100.00	100.00
	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00				
07092201E12501011A061114	REHABILITACION, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VARIAS VIVIENDAS EN TESOPACO, ROSARIO							
NC1-1153	ROSARIO	ROSARIO (TESOPACO)			INDIRECTO	PERSONA		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	212	100.00	100.00
	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00				
07092201E12501011A061114	RECONSTRUCCION DE TECHO EN VARIAS VIVIENDAS EN TRINCHERAS							
NC1-1154	TRINCHERAS	VARIAS			INDIRECTO	PERSONA		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	64	100.00	100.00
	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00				
07092201E12501011A061114	REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VARIAS VIVIENDAS EN NACUZARI DE GARCIA							
NC1-1155	NACUZARI DE GARCIA	NACUZARI DE GARCIA			INDIRECTO	PERSONA		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	432	100.00	100.00
	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00				
07092201E12501011A061114	REHABILITACION, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VARIAS VIVIENDAS EN NACORI CHICO							
NC1-1156	NACORI CHICO	VARIAS			INDIRECTO	PERSONA		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	72	100.00	100.00
	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00				
07092201E12501011A061114	RECONSTRUCCION DE TECHOS EN VARIAS VIVIENDAS EN HUATABAMPO							
NC1-1157	HUATABAMPO	HUATABAMPO			INDIRECTO	PERSONA		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	688	100.00	100.00
	31,030.00	31,030.00	0.00	0.00				
07092201E12501011A061114	REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE VARIAS VIVIENDAS EN QUEROBABI, OPODEPE							
NC1-1158	OPODEPE	QUEROBABI			INDIRECTO	PERSONA		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	52	100.00	100.00
	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00				





SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[SH] VIVIENDA DIGNA

07092201E12501011A061114	CONSTRUCCION DE TECHOS Y PISO FIRME EN VARIAS VIVIENDAS EN QUIRIEGO								
NC1-1159	QUIRIEGO				INDIRECTO	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	240	100.00	100.00	
	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00					
07092201E12501011A061114	REHABILITACION DE VARIAS VIVIENDAS EN ALAMOS								
NC1-1160	ALAMOS				INDIRECTO	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	360	100.00	100.00	
	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00					
07092201E12501011A061114	REHABILITACION, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VARIAS VIVIENDAS EN CUMPAS								
NC1-1161	CUMPAS				INDIRECTO	PERSONAA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	344	100.00	100.00	
	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00					
07092201E12501011A061114	RECONSTRUCCION DE TECHOS EN VARIAS VIVIENDAS EN LA COLORADA								
NC1-1162	COLORADA, LA				INDIRECTO	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	84	100.00	100.00	
	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00					
07092201E12501011A061114	CONSTRUCCION DE TECHO Y PISO FIRME EN VARIAS VIVIENDAS EN BACUM								
NC1-1163	BACUM				INDIRECTO	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	232	100.00	100.00	
	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00					
07092201E12501011A061114	CONSTRUCCION DE TECHO Y PISO FIRME EN VARIAS VIVIENDAS EN EMPALME								
NC1-1164	EMPALME				INDIRECTO	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	247	100.00	100.00	
	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00					
07092201E12506001A061103	CONSTRUCCION DE PIE DE CASA DE POBLACION VULNERABLE								
VARIOS	VARIOS				VIVIENDA	ESTADO			
	8,568,000.00	8,568,000.00	0.00	0.00	100	1	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
07092201E12506002A061101	INSTRUMENTACION DE PROGRAMA DE REHABILITACION O AMPLIACION DE VIVIENDAS								
VARIOS	VARIOS				VIVIENDA	ESTADO			
	489,600.00	489,600.00	0.00	0.00	100	1	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
07092201E12506002A061101	INSTRUMENTACION DEL PROGRAMA AHORRANDO PARA UNA VIVIENDA DIGNA, VARIOS MUNICIPIOS								
VARIOS	VARIOS				REMODELACION	FAMILIA			
	4,564,546.78	4,564,546.78	0.00	0.00	2000	2000	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
07092201E12506002A061101	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE CAJEME								
ED-012	CAJEME				VIVIENDA	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	10	37	0.00	100.00	
	14,734.16	14,734.16	0.00	0.00					
07092201E12506002A061101	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO								
ED-013	HERMOSILLO				VIVIENDA	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	10	37	28.00	100.00	
	123,621.05	123,621.05	0.00	0.00					





SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[SH] VIVIENDA DIGNA

07092201E12506002A061101	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIOS MUNICIPIOS							
ED-014	VARIOS	VARIAS			VIVIENDA	PERSONA	36.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	11	41		
	62,465.77	62,465.77	0.00	0.00				
07092201E12506002A061101	AHORRANDO PARA UNA VIVIENDA DIGNA EN EL MUNICIPIO DE AGUA PRIETA							
ED-022	AGUA PRIETA	VARIAS			PAQUETE DE MATERIAL	PERSONA	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	100	370		
	656,964.70	656,964.70	0.00	0.00				
07092201E12506002A061101	AHORRANDO PARA UNA VIVIENDA DIGNA EN EL MUNICIPIO DE ALAMOS							
ED-023	ALAMOS	VARIAS			PAQUETE DE MATERIAL	PERSONA	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	40	148		
	359,976.77	359,976.77	0.00	0.00				
07092201E12506002A061101	AHORRANDO PARA UNA VIVIENDA DIGNA EN EL MUNICIPIO DE ALTAR							
ED-026	ALTAR	VARIAS			PAQUETE DE MATERIAL	PERSONA	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	60	222		
	377,979.57	377,979.57	0.00	0.00				
07092201E12506002A061101	AHORRANDO PARA UNA VIVIENDA DIGNA EN EL MUNICIPIO DE BACADEHUACHI							
ED-027	BACADEHUACHI	VARIAS			PAQUETE DE MATERIAL	PERSONA	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	20	74		
	179,988.39	179,988.39	0.00	0.00				
07092201E12506002A061101	AHORRANDO PARA UNA VIVIENDA DIGNA EN EL MUNICIPIO DE BACANORA							
ED-028	BACANORA	VARIAS			PAQUETE DE MATERIAL	PERSONA	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	20	74		
	179,986.90	179,986.90	0.00	0.00				
07092201E12506002A061101	AHORRANDO PARA UNA VIVIENDA DIGNA EN EL MUNICIPIO DE BACERAC							
ED-029	BACERAC	VARIAS			PAQUETES DE MATERIAL	PERSONA	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	20	74		
	179,988.38	179,988.38	0.00	0.00				
07092201E12506002A061101	AHORRANDO PARA UNA VIVIENDA DIGNA EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ							
ED-030	BENITO JUAREZ	VARIAS			PAQUETE DE MATERIALE	PERSONA	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	99	366		
	404,973.86	404,973.86	0.00	0.00				
07092201E12506002A061101	AHORRANDO PARA UNA VIVIENDA DIGNA EN EL MUNICIPIO DE BENJAMIN HILL							
ED-031	BENJAMIN HILL	VARIAS			PAQUETE DE MATERIAL	PERSONA	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	40	148		
	251,984.55	251,984.55	0.00	0.00				
07092201E12506002A061101	AHORRANDO PARA UNA VIVIENDA DIGNA EN EL MUNICIPIO DE CABORCA							
ED-032	CABORCA	VARIAS			PAQUETE DE MATERIAL	PERSONA	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	100	370		
	638,965.97	638,965.97	0.00	0.00				
07092201E12506002A061101	AHORRANDO PARA UNA VIVIENDA DIGNA EN EL MUNICIPIO DE CAJEME							
ED-033	CAJEME	VARIAS			PAQUETE DE MATERIAL	PERSONA	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	200	740		
	1,889,878.03	1,889,878.03	0.00	0.00				





SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[SH] VIVIENDA DIGNA

07092201E12506002A061101	07092201E12506002A061101	ED-034	CANANEA	AHORRANDO PARA UNA VIVIENDA DIGNA EN EL MUNICIPIO DE CANANEA	VARIAS	PAQUETE DE MATERIAL	PERSONA	0.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	41	152		
			368,981.88	368,981.88	0.00				
07092201E12506002A061101	07092201E12506002A061101	ED-035	CARBO	AHORRANDO PARA UNA VIVIENDA DIGNA EN EL MUNICIPIO DE CARBO	VARIAS	PAQUETE DE MATERIAL	PERSONA	0.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	40	148		
			35,999.00	35,999.00	0.00				
07092201E12506002A061101	07092201E12506002A061101	ED-036	CUCURPE	AHORRANDO PARA UNA VIVIENDA DIGNA EN EL MUNICIPIO DE CUCURPE	VARIAS	PAQUETE DE MATERIALE	PERSONA	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	20	74		
			179,963.07	179,963.07	0.00				
07092201E12506002A061101	07092201E12506002A061101	ED-037	DIVISADEROS	AHORRANDO PARA UNA VIVIENDA DIGNA EN EL MUNICIPIO DE DIVISADEROS	VARIAS	PAQUETE DE MATERIAL	PERSONA	0.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	40	148		
			359,977.76	359,977.76	0.00				
07092201E12506002A061101	07092201E12506002A061101	ED-038	EMPALME	AHORRANDO PARA UNA VIVIENDA DIGNA EN EL MUNICIPIO DE EMPALME	VARIAS	PAQUETE DE MATERIAL	PERSONA	99.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	159	592		
			1,430,907.65	1,430,907.65	0.00				
07092201E12506002A061101	07092201E12506002A061101	ED-039	ETCHOJOA	AHORRANDO PARA UNA VIVIENDA DIGNA EN EL MUNICIPIO DE ETCHOJOA	VARIAS	PAQUETE DE MATERIAL	PERSONA	0.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	160	592		
			1,043,932.62	1,043,932.62	0.00				
07092201E12506002A061101	07092201E12506002A061101	ED-040	GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES	AHORRANDO PARA UNA VIVIENDA DIGNA EN EL MUNICIPIO DE GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES	VARIAS	PAQUETE DE MATERIAL	PERSONA	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	40	148		
			134,995.78	134,995.78	0.00				
07092201E12506002A061101	07092201E12506002A061101	ED-041	GUAYMAS	AHORRANDO PARA UNA VIVIENDA DIGNA EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS	VARIAS	PAQUETE DE MATERIAL	PERSONA	0.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	100	370		
			854,944.82	854,944.82	0.00				
07092201E12506002A061101	07092201E12506002A061101	ED-042	HERMOSILLO	AHORRANDO PARA UNA VIVIENDA DIGNA EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO	VARIAS	PAQUETE DE MATERIAL	PERSONA	21.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	340	1573		
			3,059,810.18	3,059,810.18	0.00				
07092201E12506002A061101	07092201E12506002A061101	ED-043	HUASABAS	AHORRANDO PARA UNA VIVIENDA DIGNA EN EL MUNICIPIO DE HUASABAS	VARIAS	PAQUETE DE MATERIAL	PERSONA	0.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	40	148		
			359,976.77	359,976.77	0.00				
07092201E12506002A061101	07092201E12506002A061101	ED-044	HUATABAMPO	AHORRANDO PARA UNA VIVIENDA DIGNA EN EL MUNICIPIO DE HUATABAMPO	VARIAS	PAQUETE DE MATERIAL	PERSONA	0.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	120	444		
			1,079,930.30	1,079,930.30	0.00				





SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[SH] VIVIENDA DIGNA

07092201E12506002A061101	07092201E12506002A061101	ED-045	IMURIS	AHORRANDO PARA UNA VIVIENDA DIGNA EN EL MUNICIPIO DE IMURIS	VARIAS	PAQUETE DE MATERIAL	PERSONA	0.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	40	148		
			359,978.80	359,978.80	0.00				
07092201E12506002A061101	07092201E12506002A061101	ED-046	MAGDALENA	AHORRANDO PARA UNA VIVIENDA DIGNA EN EL MUNICIPIO DE MAGDALENA	VARIAS	PSQUETE DE MASTERIAL	PERSONA	85.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	85	370		
			719,954.61	719,954.61	0.00				
07092201E12506002A061101	07092201E12506002A061101	ED-047	NACORI CHICO	AHORRANDO PARA UNA VIVIENDA DIGNA EN EL MUNICIPIO DE NACORI CHICO	VARIAS	PAQUETE DE MATERIAL	PERSONA	0.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	20	74		
			170,988.96	170,988.96	0.00				
07092201E12506002A061101	07092201E12506002A061101	ED-049	NAVOJOA	AHORRANDO PARA UNA VIVIENDA DIGNA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA	VARIAS	PAQUETE DE MATERIAL	PERSONA	0.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	160	592		
			1,421,908.23	1,421,908.23	0.00				
07092201E12506002A061101	07092201E12506002A061101	ED-053	PUERTO PEÑASCO	AHORRANDO PARA UNA VIVIENDA DIGNA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	PAQUETE DE MATERIALE	PERSONA	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	100	370		
			638,993.06	638,993.06	0.00				
07092201E12506002A061101	07092201E12506002A061101	ED-054	RAYON	AHORRANDO PARA UNA VIVIENDA DIGNA EN EL MUNICIPIO DE RAYON	VARIAS	PAQUETE DE MATERIAL	PERSONA	0.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	20	74		
			179,988.39	179,988.39	0.00				
07092201E12506002A061101	07092201E12506002A061101	ED-055	VARIOS	AHORRANDO PARA UNA VIVIENDA DIGNA EN VARIOS MUNICIPIOS DEL RIO SONORA	VARIAS	PAQUETE DE MATERIAL	PERSONA	0.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	160	592		
			953,947.89	953,947.89	0.00				
07092201E12506002A061101	07092201E12506002A061101	ED-056	VILLA PESQUEIRA	AHORRANDO PARA UNA VIVIENDA DIGNA EN EL MUNICIPIO DE VILLA PESQUEIRA	VARIAS	PAQUETE DE MATERIAL	PERSONA	0.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	40	148		
			359,975.70	359,975.70	0.00				
07092201E12506002A061101	07092201E12506002A061101	ED-057	SAHUARIPA	AHORRANDO PARA UNA VIVIENDA DIGNA EN EL MUNICIPIO DE SAHUARIPA	VARIAS	PAQUETE DE MATERIAL	PERSONA	0.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	40	148		
			359,982.06	359,982.06	0.00				
07092201E12506002A061101	07092201E12506002A061101	ED-058	SAN IGNACIO RIO MUERTO	AHORRANDO PARA UNA VIVIENDA DIGNA EN EL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RIO MUERTO	VARIAS	PAQUETE DE MATERIAL	PERSONA	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	100	370		
			548,964.57	548,964.57	0.00				
07092201E12506002A061101	07092201E12506002A061101	ED-059	SAN LUIS RIO COLORADO	AHORRANDO PARA UNA VIVIENDA DIGNA EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO	VARIAS	PAQUETE DE MATERIAL	PERSONA	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	100	370		
			629,987.68	629,987.68	0.00				





SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[SH] VIVIENDA DIGNA

07092201E12506002A061101	AHORRANDO PARA UNA VIVIENDA DIGNA EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE HORCASITAS								
ED-060	SAN MIGUEL DE HORCASITAS	VARIAS		PAQUETE DE MATERIAL	PERSONA				
	0.00	0.00	0.00	40	148	0.00	100.00		
	359,976.77	359,976.77	0.00						
07092201E12506002A061101	AHORRANDO PARA UNA VIVIENDA DIGNA EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LA CUEVA								
ED-061	SAN PEDRO DE LA CUEVA	VARIAS		PAQUETE DE MATERIAL	PERSONA				
	0.00	0.00	0.00	20	74	0.00	100.00		
	179,988.38	179,988.38	0.00						
07092201E12506002A061101	AHORRANDO PARA UNA VIVIENDA DIGNA EN EL MUNICIPIO DE SANTA ANA								
ED-062	SANTA ANA	VARIAS		PAQUETE DE MATERIAL	PERSONA				
	0.00	0.00	0.00	80	296	0.00	100.00		
	719,960.16	719,960.16	0.00						
07092201E12506002A061101	AHORRANDO PARA UNA VIVIENDA DIGNA EN EL MUNICIPIO DE SUAQUI GRANDE								
ED-063	SUAQUI GRANDE	VARIAS		PAQUETE DE MATERIAL	PERSONA				
	0.00	0.00	0.00	20	74	0.00	100.00		
	179,988.38	179,988.38	0.00						
07092201E12506002A061101	AHORRANDO PARA UNA VIVIENDA DIGNA EN EL MUNICIPIO DE NACO								
ED-149	NACO	VARIAS		PAQUETE DE MATERIAL	PERSONA				
	0.00	0.00	0.00	40	148	0.00	100.00		
	152,990.12	152,990.12	0.00						
07092201E12506002A061101	AHORRANDO PARA UNA VIVIENDA DIGNA EN EL MUNICIPIO DE ROSARIO								
ED-150	ROSARIO	VARIAS		PAQUETE DE MATERIAL	PERSONA				
	0.00	0.00	0.00	60	222	0.00	100.00		
	539,965.15	539,965.15	0.00						
07092201E12506002A061101	AHORRANDO PARA UNA VIVIENDA DIGNA EN EL MUNICIPIO DE QUIRIEGO								
ED-151	QUIRIEGO	VARIAS		PAQUETE DE MATERIAL	PERSONA				
	0.00	0.00	0.00	40	148	0.00	100.00		
	305,980.25	305,980.25	0.00						
07092201E12506002A061101	AHORRANDO PARA UNA VIVIENDA DIGNA EN EL MUNICIPIO DE MAZATAN								
ED-152	MAZATAN	VARIAS		PAQUETE DE MATERIAL	PERSONA				
	0.00	0.00	0.00	13	48	0.00	100.00		
	116,992.45	116,992.45	0.00						
07092201E12506002A061103	CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE CAJEME								
ED-015	CAJEME	VARIAS		VIVIENDA	PERSONA				
	0.00	0.00	0.00	3	37	30.00	100.00		
	1,388,653.71	1,388,653.71	0.00						
07092201E12506002A061103	CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN AREA URBANA DE HERMOSILLO								
ED-016	HERMOSILLO	HERMOSILLO		VIVIENDA	PERSONA				
	0.00	0.00	0.00	10	37	33.00	100.00		
	1,388,653.71	1,388,653.71	0.00						
07092201E12506002A061104	EJECUCION DEL PROGRAMA A PISO FIRME								
	VARIOS	VARIAS		VIVIENDA	FAMILIA				
	4,284,000.00	4,284,000.00	0.00	1100	1100	0.00	0.00		
	0.00	0.00	0.00						





SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[SH] VIVIENDA DIGNA

07092201E12506002A061105	INSTRUMENTACION DEL PROGRAMA TECHO DIGNO, VARIOS MUNICIPIOS							
	VARIOS		VARIAS		VIVIENDA	FAMILIA		
	13,571,100.00	13,571,100.00	0.00	0.00	1100	1100	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				
07092201E12506002A061114	GASTOS INDIRECTOS, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE CAJEME							
ED-012	CAJEME		VARIAS		INDIRECTOS	PERSONA		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	37	100.00	100.00
	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00				
07092201E12506002A061114	GASTOS INDIRECTOS, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO							
ED-013	HERMOSILLO		VARIAS		INDIRECTO	PERSONA		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	37	100.00	100.00
	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00				
07092201E12506002A061114	GASTOS INDIRECTOS, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIOS MUNICIPIOS							
ED-014	VARIOS		VARIAS		INDIRECTO	PERSONA		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	41	100.00	100.00
	4,950.00	4,950.00	0.00	0.00				
07092201E12506002A061114	GASTOS INDIRECTOS, CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE CAJEME							
ED-015	CAJEME		VARIAS		INDIRECTO	PERSONA		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	37	100.00	100.00
	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00				
07092201E12506002A061114	GASTOS INDIRECTOS, CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN AREA URBANA DE HERMOSILLO							
ED-016	HERMOSILLO		HERMOSILLO		INDIRECTO	PERSONA		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	37	0.00	100.00
	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00				
07092201E12506002A061114	GASTOS INDIRECTOS, CONSTRUCCION DE VARIAS ACCIONES DE VIVIENDA EN AREA RURAL DE VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO							
ED-017	HERMOSILLO		VARIAS		INDIRECTO	PERSONA		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	30	100.00	100.00
	33,600.00	33,600.00	0.00	0.00				
07092201E12506002A061114	GASTOS INDIRECTOS, AHORRANDO PARA UNA VIVIENDA DIGNA EN EL MUNICIPIO DE AGUA PRIETA, (GASTOS INDIRECTOS)							
ED-022	AGUA PRIETA		VARIAS		INDIRECTOS	PERSONA		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	370	100.00	100.00
	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00				
07092201E12506002A061114	GASTOS INDIRECTOS, AHORRANDO PARA UNA VIVIENDA DIGNA EN EL MUNICIPIO DE ALAMOS							
ED-023	ALAMOS		VARIAS		INDIRECTOS	PERSONA		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	148	100.00	100.00
	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00				
07092201E12506002A061114	GASTOS INDIRECTOS, AHORRANDO PARA UNA VIVIENDA DIGNA EN EL MUNICIPIO DE ALTAR							
ED-026	ALTAR		VARIAS		INDIRECTO	PERSONA		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	222	100.00	100.00
	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00				
07092201E12506002A061114	GASTOS INDIRECTOS, AHORRANDO PARA UNA VIVIENDA DIGNA EN EL MUNICIPIO DE BACADEHUACHI							
ED-027	BACADEHUACHI		VARIAS		INDIRECTO	PERSONA		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	74	100.00	100.00
	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00				





SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[SH] VIVIENDA DIGNA

07092201E12506002A061114	GASTOS INDIRECTOS, AHORRANDO PARA UNA VIVIENDA DIGNA EN EL MUNICIPIO DE BACANORA								
ED-028	BACANORA	VARIAS		INDIRECTOS		PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	74	100.00	100.00	
	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00					
07092201E12506002A061114	GASTOS INDIRECTOS, AHORRANDO PARA UNA VIVIENDA DIGNA EN EL MUNICIPIO DE BACERAC								
ED-029	BACERAC	VARIAS		INDIRECTO		PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	74	100.00	100.00	
	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00					
07092201E12506002A061114	GASTOS INDIRECTOS, AHORRANDO PARA UNA VIVIENDA DIGNA EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ								
ED-030	BENITO JUAREZ	VARIAS		INDIRECTO		PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	222	60.00	100.00	
	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00					
07092201E12506002A061114	GASTOS INDIRECTOS, AHORRANDO PARA UNA VIVIENDA DIGNA EN EL MUNICIPIO DE BENJAMIN HILL								
ED-031	BENJAMIN HILL	VARIAS		INDIRECTO		PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	148	100.00	100.00	
	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00					
07092201E12506002A061114	GASTOS INDIRECTOS, AHORRANDO PARA UNA VIVIENDA DIGNA EN EL MUNICIPIO DE CABORCA								
ED-032	CABORCA	VARIAS		INDIRECTO		PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	370	100.00	100.00	
	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00					
07092201E12506002A061114	GASTOS INDIRECTOS, AHORRANDO PARA UNA VIVIENDA DIGNA EN EL MUNICIPIO DE CAJEME								
ED-033	CAJEME	VARIAS		INDIRECTO		PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	740	0.00	100.00	
	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00					
07092201E12506002A061114	GASTOS INDIRECTOS, AHORRANDO PARA UNA VIVIENDA DIGNA EN EL MUNICIPIO DE CANANEA								
ED-034	CANANEA	VARIAS		INDIRECTO		PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	296	100.00	100.00	
	8,568.00	8,568.00	0.00	0.00					
07092201E12506002A061114	GASTOS INDIRECTOS, AHORRANDO PARA UNA VIVIENDA DIGNA EN EL MUNICIPIO DE CARBO								
ED-035	CARBO	VARIAS		INDIRECTO		PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	148	100.00	100.00	
	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00					
07092201E12506002A061114	GASTOS INDIRECTOS, AHORRANDO PARA UNA VIVIENDA DIGNA EN EL MUNICIPIO DE CUCURPE								
ED-036	CUCURPE	VARIAS		INDIRECTO		PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	148	100.00	100.00	
	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00					
07092201E12506002A061114	GASTOS INDIRECTOS, AHORRANDO PARA UNA VIVIENDA DIGNA EN EL MUNICIPIO DE DIVISADEROS								
ED-037	DIVISADEROS	VARIAS		INDIRECTOS		PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	148	100.00	100.00	
	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00					
07092201E12506002A061114	GASTOS INDIRECTOS, AHORRANDO PARA UNA VIVIENDA DIGNA EN EL MUNICIPIO DE EMPALME								
ED-038	EMPALME	VARIAS		INDIRECTO		PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	592	100.00	100.00	
	33,600.00	33,600.00	0.00	0.00					





SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[SH] VIVIENDA DIGNA

07092201E12506002A061114	GASTOS INDIRECTOS, AHORRANDO PARA UNA VIVIENDA DIGNA EN EL MUNICIPIO DE ETCHOJOA								
ED-039	ETCHOJOA	VARIAS		INDIRECTO		PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	592	100.00	100.00	
	33,600.00	33,600.00	0.00	0.00					
07092201E12506002A061114	GASTOS INDIRECTOS, AHORRANDO PARA UNA VIVIENDA DIGNA EN EL MUNICIPIO DE GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES								
ED-040	GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES	VARIAS		INDIRECTO		PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	148	100.00	100.00	
	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00					
07092201E12506002A061114	GASTOS INDIRECTOS, AHORRANDO PARA UNA VIVIENDA DIGNA EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS								
ED-041	GUAYMAS	VARIAS		INDIRECTO		PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	592	100.00	100.00	
	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00					
07092201E12506002A061114	GASTOS INDIRECTOS, AHORRANDO PARA UNA VIVIENDA DIGNA EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO								
ED-042	HERMOSILLO	VARIAS		INDIRECTO		PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1795	100.00	100.00	
	75,723.00	75,723.00	0.00	0.00					
07092201E12506002A061114	GASTOS INDIRECTOS, AHORRANDO PARA UNA VIVIENDA DIGNA EN EL MUNICIPIO DE HUASABAS								
ED-043	HUASABAS	VARIAS		INDIRECTO		PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	148	100.00	100.00	
	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00					
07092201E12506002A061114	GASTOS INDIRECTOS, AHORRANDO PARA UNA VIVIENDA DIGNA EN EL MUNICIPIO DE HUATABAMPO								
ED-044	HUATABAMPO	VARIAS		INDIRECTO		PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	444	100.00	100.00	
	25,200.00	25,200.00	0.00	0.00					
07092201E12506002A061114	GASTOS INDIRECTOS, AHORRANDO PARA UNA VIVIENDA DIGNA EN EL MUNICIPIO DE IMURIS								
ED-045	IMURIS	VARIAS		INDIRECTO		PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	148	100.00	100.00	
	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00					
07092201E12506002A061114	GASTOS INDIRECTOS, AHORRANDO PARA UNA VIVIENDA DIGNA EN EL MUNICIPIO DE MAGDALENA								
ED-046	MAGDALENA	VARIAS		INDIRECTO		PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	370	100.00	100.00	
	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00					
07092201E12506002A061114	GASTOS INDIRECTOS, AHORRANDO PARA UNA VIVIENDA DIGNA EN EL MUNICIPIO DE NACORI CHICO								
ED-047	NACORI CHICO	VARIAS		INDIRECTO		PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	74	100.00	100.00	
	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00					
07092201E12506002A061114	GASTOS INDIRECTOS, AHORRANDO PARA UNA VIVIENDA DIGNA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA								
ED-049	NAVOJOA	VARIAS		INDIRECTO		PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	592	100.00	100.00	
	33,600.00	33,600.00	0.00	0.00					
07092201E12506002A061114	GASTOS INDIRECTOS, AHORRANDO PARA UNA VIVIENDA DIGNA EN EL MUNICIPIO DE NOGALES								
ED-050	NOGALES	VARIAS		INDIRECTO		PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	370	100.00	100.00	
	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00					





SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[SH] VIVIENDA DIGNA

07092201E12506002A061114	GASTOS INDIRECTOS, AHORRANDO PARA UNA VIVIENDA DIGNA EN EL MUNICIPIO DE OPODEPE								
ED-052	OPODEPE		VARIAS	INDIRECTO		PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	74	100.00	100.00	
	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00					
07092201E12506002A061114	GASTOS INDIRECTOS, AHORRANDO PARA UNA VIVIENDA DIGNA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO								
ED-053	PUERTO PEÑASCO		PUERTO PEÑASCO	INDIRECTO		PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	370	100.00	100.00	
	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00					
07092201E12506002A061114	GASTOS INDIRECTOS, AHORRANDO PARA UNA VIVIENDA DIGNA EN EL MUNICIPIO DE RAYON								
ED-054	RAYON		VARIAS	INDIRECTO		PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	74	100.00	100.00	
	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00					
07092201E12506002A061114	GASTOS INDIRECTOS, AHORRANDO PARA UNA VIVIENDA DIGNA EN VARIOS MUNICIPIOS DEL RIO SONORA								
ED-055	VARIOS		VARIAS	INDIRECTO		PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	592	100.00	100.00	
	33,600.00	33,600.00	0.00	0.00					
07092201E12506002A061114	GASTOS INDIRECTOS, AHORRANDO PARA UNA VIVIENDA DIGNA EN EL MUNICIPIO DE VILLA PESQUEIRA								
ED-056	VILLA PESQUEIRA		VARIAS	INDIRECTO		PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	196	100.00	100.00	
	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00					
07092201E12506002A061114	GASTOS INDIRECTOS, AHORRANDO PARA UNA VIVIENDA DIGNA EN EL MUNICIPIO DE SAHUARIPA								
ED-057	SAHUARIPA		VARIAS	INDIRECTO		PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	148	100.00	100.00	
	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00					
07092201E12506002A061114	GASTOS INDIRECTOS, AHORRANDO PARA UNA VIVIENDA DIGNA EN EL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RIO MUERTO								
ED-058	SAN IGNACIO RIO MUERTO		VARIAS	INDIRECTO		PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	148	40.00	100.00	
	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00					
07092201E12506002A061114	GASTOS INDIRECTOS, AHORRANDO PARA UNA VIVIENDA DIGNA EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO								
ED-059	SAN LUIS RIO COLORADO		VARIAS	INDIRECTO		PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	370	100.00	100.00	
	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00					
07092201E12506002A061114	GASTOS INDIRECTOS, AHORRANDO PARA UNA VIVIENDA DIGNA EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE HORCASITAS								
ED-060	SAN MIGUEL DE HORCASITAS		VARIAS	INDIRECTO		PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	148	100.00	100.00	
	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00					
07092201E12506002A061114	GASTOS INDIRECTOS, AHORRANDO PARA UNA VIVIENDA DIGNA EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LA CUEVA								
ED-061	SAN PEDRO DE LA CUEVA		VARIAS	INDIRECTO		PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	74	100.00	100.00	
	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00					
07092201E12506002A061114	GASTOS INDIRECTOS, AHORRANDO PARA UNA VIVIENDA DIGNA EN EL MUNICIPIO DE SANTA ANA								
ED-062	SANTA ANA		VARIAS	INDIRECTO		PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	370	100.00	100.00	
	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00					





SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[SH] VIVIENDA DIGNA

07092201E12506002A061114	GASTOS INDIRECTOS, AHORRANDO PARA UNA VIVIENDA DIGNA EN EL MUNICIPIO DE SUAQUI GRANDE								
ED-063	SUAQUI GRANDE	VARIAS	INDIRECTO	PERSONA					
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	74	100.00	100.00	
	3,236.52	3,236.52	0.00	0.00					
07092201E12506002A061114	AHORRANDO PARA UNA VIVIENDA DIGNA EN EL MUNICIPIO DE NACO								
ED-149	NACO	VARIAS	INDIRECTO	PERSONA					
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	148	100.00	100.00	
	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00					
07092201E12506002A061114	AHORRANDO PARA UNA VIVIENDA DIGNA EN EL MUNICIPIO DE ROSARIO								
ED-150	ROSARIO	VARIAS	INDIRECTO	PERSONA					
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	222	100.00	100.00	
	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00					
07092201E12506002A061114	AHORRANDO PARA UNA VIVIENDA DIGNA EN EL MUNICIPIO DE QUIRIEGO								
ED-151	QUIRIEGO	VARIAS	INDIRECTO	PERSONA					
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	148	100.00	100.00	
	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00					
07092201E12506002A061114	AHORRANDO PARA UNA VIVIENDA DIGNA EN EL MUNICIPIO DE MAZATAN								
ED-152	MAZATAN	VARIAS	INDIRECTO	PERSONA					
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	48	100.00	100.00	
	2,730.00	2,730.00	0.00	0.00					
07092201E12506002A061415	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SECTOR LOS JACALES EN SAN BERNARDO, ALAMOS								
ED-007	ALAMOS	SAN BERNARDO	VIVIENDA	PERSONA					
	0.00	0.00	0.00	0.00		88	69.00	100.00	
	549,004.00	549,004.00	0.00	0.00					
07092201E12506002A061415	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SECTOR MACORAHUI, SAN BERNARDO, ALAMOS								
ED-008	ALAMOS	SAN BERNARDO	VIVIENDA	PERSONA					
	0.00	0.00	0.00	0.00	26	104	69.00	100.00	
	405,327.00	405,327.00	0.00	0.00					
07092201E12506002A061415	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE MESA COLORADA, ALAMOS								
ED-009	ALAMOS	MESA COLORADA	VIVIENDA	PERSONA					
	0.00	0.00	0.00	0.00	61	261	79.00	100.00	
	1,778,779.00	1,778,779.00	0.00	0.00					
07092201E12506002A061415	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE LOS ESTRADOS, ALAMOS								
ED-010	ALAMOS	ESTRADOS, LOS	VIVIENDA	PERSONA					
	0.00	0.00	0.00	0.00	25	116	76.00	100.00	
	905,917.00	905,917.00	0.00	0.00					
07092201E12506002A061415	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE GUAJARAY, ALAMOS								
ED-011	ALAMOS	GUAJARAY	VIVIENDA	PERSONA					
	0.00	0.00	0.00	0.00	38	170	69.00	100.00	
	1,370,039.00	1,370,039.00	0.00	0.00					
07092201E12506002A061424	GASTOS INDIRECTOS, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SECTOR LOS JACALES, SAN BERNARDO, ALAMOS								
ED-007	ALAMOS	SAN BERNARDO	INDIRECTO	PERSONA					
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	88	100.00	100.00	
	16,470.00	16,470.00	0.00	0.00					





SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[SH] VIVIENDA DIGNA

07092201E12506002A061424	GASTOS INDIRECTOS, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SECTOR MACORAHUI, SAN BERNARDO, ALAMOS								
ED-008	ALAMOS	SAN BERNARDO		INDIRECTO		PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	104	69.00	100.00	
	12,160.00	12,160.00	0.00	0.00					
07092201E12506002A061424	GASTOS INDIRECTOS, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE MESA COLORADA, ALAMOS								
ED-009	ALAMOS	MESA COLORADA		INDIRECTO		PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	261	100.00	100.00	
	53,363.00	53,363.00	0.00	0.00					
07092201E12506002A061424	GASTOS INDIRECTOS, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE LOS ESTRADOS, ALAMOS								
ED-010	ALAMOS	ESTRADOS, LOS		INDIRECTO		PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	116	100.00	100.00	
	27,178.00	27,178.00	0.00	0.00					
07092201E12506002A061424	GASTOS INDIRECTOS, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE GUAJARAY, ALAMOS								
ED-011	ALAMOS	GUAJARAY		INDIRECTO		PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	170	100.00	100.00	
	41,100.98	41,100.98	0.00	0.00					
07132201E12505001A061110	ENTREGA DE SUBSIDIOS EN VARIAS COLONIAS DE AGUA PRIETA								
	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA		SUBSIDIO		MUNICIPIO			
	1,656,479.00	1,656,479.00	0.00	0.00	59	1	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
07132201E12505001A061110	ENTREGA DE SUBSIDIOS EN CABORCA								
	CABORCA	HEROICA CABORCA		SUBSIDIO		MUNICIPIO			
	2,020,547.00	2,020,547.00	0.00	0.00	68	1	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
07132201E12505001A061110	ENTREGA DE SUBSIDIOS EN VARIAS COLONIAS DE CD. OBREGÓN EN CAJEME								
	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)		SUBSIDIO		MUNICIPIO			
	4,135,012.00	4,135,012.00	0.00	0.00	119	1	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
07132201E12505001A061110	ENTREGA DE SUBSIDIOS EN VARIAS COLONIAS DE GUAYMAS								
	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS		SUBSIDIO		MUNICIPIO			
	2,042,174.00	2,042,174.00	0.00	0.00	65	1	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
07132201E12505001A061110	ENTREGA DE SUBSIDIOS EN VARIAS COLONIAS DE HERMOSILLO								
	HERMOSILLO	HERMOSILLO		SUBSIDIO		MUNICIPIO			
	5,466,552.00	5,466,552.00	0.00	0.00	170	1	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
07132201E12505001A061110	ENTREGA DE SUBSIDIOS EN VARIAS COLONIAS DE NAVOJOA								
	NAVOJOA	NAVOJOA		SUBSIDIO		MUNICIPIO			
	2,064,191.00	2,064,191.00	0.00	0.00	65	1	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
07132201E12505001A061110	ENTREGA DE SUBSIDIOS EN VARIAS COLONIAS DE NOGALES								
	NOGALES	HEROICA NOGALES		SUBSIDIO		MUNICIPIO			
	2,624,027.00	2,624,027.00	0.00	0.00	81	1	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					





SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[SH] VIVIENDA DIGNA

07132201E12505001A061110	ENTREGA DE SUBSIDIOS EN VARIAS COLONIAS DE PUERTO PEÑASCO	152,102.00	152,102.00	0.00	0.00	SUBSIDIO	MUNICIPIO	0.00	0.00
	PUERTO PEÑASCO					6	1		
		0.00	0.00	0.00	0.00				
07132201E12505001A061110	ENTREGA DE SUBSIDIOS EN VARIAS COLONIAS DE SAN LUIS RIO COLORADO	687,320.00	687,320.00	0.00	0.00	SUBSIDIO	MUNICIPIO	0.00	0.00
	SAN LUIS RIO COLORADO					23	1		
		0.00	0.00	0.00	0.00				
07132201E12505001A061110	ENTREGA DE SUBSIDIOS EN VARIAS COLONIAS DE AGUA PRIETA	0.00	0.00	0.00	0.00	SUBSIDIO	PERSONA	30.00	100.00
	NC1-166 AGUA PRIETA					131	524		
		2,656,644.20	2,656,644.20	0.00	0.00				
07132201E12505001A061110	ENTREGA DE SUBSIDIOS EN VARIAS COLONIAS DE CABORCA	0.00	0.00	0.00	0.00	SUBSIDIO	PERSONA	20.00	100.00
	NC1-167 CABORCA					68	272		
		1,088,740.94	1,088,740.94	0.00	0.00				
07132201E12505001A061110	ENTREGA DE SUBSIDIOS EN VARIAS COLONIAS DE CD. OBREGON EN CAJEME	0.00	0.00	0.00	0.00	SUBSIDIO	PERSONA	20.00	100.00
	NC1-168 CAJEME					466	1864		
		12,167,336.90	12,167,336.90	0.00	0.00				
07132201E12505001A061110	ENTREGA DE SUBSIDIOS EN VARIAS COLONIAS DE GUAYMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	SUBSIDIO	PERSONA	20.00	100.00
	NC1-169 GUAYMAS					159	636		
		2,981,060.18	2,981,060.18	0.00	0.00				
07132201E12505001A061110	ENTREGA DE SUBSIDIOS EN VARIAS COLONIAS DE HERMOSILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	SUBSIDIO	PERSONA	20.00	100.00
	NC1-170 HERMOSILLO					700	2800		
		15,673,065.55	15,673,065.55	0.00	0.00				
07132201E12505001A061110	ENTREGA DE SUBSIDIOS EN VARIAS COLONIAS DE NAVOJOA	0.00	0.00	0.00	0.00	SUBSIDIO	PERSONA	20.00	100.00
	NC1-171 NAVOJOA					65	260		
		1,145,235.08	1,145,235.08	0.00	0.00				
07132201E12505001A061110	ENTREGA DE SUBSIDIOS EN VARIAS COLONIAS DE NOGALES	0.00	0.00	0.00	0.00	SUBSIDIO	PERSONA	20.00	100.00
	NC1-172 NOGALES					237	948		
		6,377,195.69	6,377,195.69	0.00	0.00				
07132201E12505001A061110	ENTREGA DE SUBSIDIOS EN VARIAS COLONIAS DE SAN LUIS RIO COLORADO	0.00	0.00	0.00	0.00	SUBSIDIO	PERSONA	20.00	100.00
	NC1-174 SAN LUIS RIO COLORADO					23	92		
		76,044.11	76,044.11	0.00	0.00				
07132201E12506001A061103	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN ACONCHI	49,631.00	49,631.00	0.00	0.00	VIVIENDA	FAMILIA	0.00	0.00
	ACONCHI					1	1		
		0.00	0.00	0.00	0.00				





SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[SH] VIVIENDA DIGNA

07132201E12506001A061103	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN ARIZPE	ARIZPE	ARIZPE		VIVIENDA	FAMILIA	0.00	0.00
	2,531,188.00	2,531,188.00	0.00	0.00	51	51		
	0.00	0.00	0.00	0.00				
07132201E12506001A061103	CONSTRUCCIÓN DE 2 VIVIENDAS EN LA AURORA, BAVIÁCORA	BAVIACORA	AURORA, LA		VIVIENDA	FAMILIA	0.00	0.00
	99,262.00	99,262.00	0.00	0.00	2	2		
	0.00	0.00	0.00	0.00				
07132201E12506001A061103	CONSTRUCCIÓN DE 13 VIVIENDAS EN HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO		VIVIENDA	FAMILIA	0.00	0.00
	645,205.00	645,205.00	0.00	0.00	13	13		
	0.00	0.00	0.00	0.00				
07132201E12506001A061103	CONSTRUCCIÓN DE 27 VIVIENDAS EN NACUZARI DE GARCÍA	NACUZARI DE GARCIA	NACUZARI DE GARCIA		VIVIENDA	FAMILIA	0.00	0.00
	1,340,041.00	1,340,041.00	0.00	0.00	27	27		
	0.00	0.00	0.00	0.00				
07132201E12506001A061103	CONSTRUCCIÓN DE 2 VIVIENDAS EN NOGALES	NOGALES	HEROICA NOGALES		VIVIENDA	FAMILIA	0.00	0.00
	99,262.00	99,262.00	0.00	0.00	2	2		
	0.00	0.00	0.00	0.00				
07132201E12506001A061103	CONSTRUCCIÓN DE 2 VIVIENDAS EN PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO		VIVIENDA	FAMILIA	0.00	0.00
	99,262.00	99,262.00	0.00	0.00	2	2		
	0.00	0.00	0.00	0.00				
07132201E12506001A061103	CONSTRUCCIÓN DE 4 VIVIENDAS EN RAYÓN	RAYON	RAYON		VIVIENDA	FAMILIA	0.00	0.00
	198,525.00	198,525.00	0.00	0.00	4	4		
	0.00	0.00	0.00	0.00				
07132201E12506001A061103	CONSTRUCCIÓN DE 3 VIVIENDAS EN ALAMOS	ALAMOS	ALAMOS		VIVIENDA	FAMILIA	0.00	0.00
	148,893.00	148,893.00	0.00	0.00	3	3		
	0.00	0.00	0.00	0.00				
07132201E12506001A061103	CONSTRUCCIÓN DE 1 VIVIENDA EN LA LOCALIDAD FRANCISCO JAVIER MINA, EN BACUM	BACUM	FRANCISCO JAVIER MINA (CAMPO 60)		VIVIENDA	FAMILIA	0.00	0.00
	49,631.00	49,631.00	0.00	0.00	1	1		
	0.00	0.00	0.00	0.00				
07132201E12506001A061103	CONSTRUCCIÓN DE 8 VIVIENDAS EN CIUDAD OBREGON, CAJEME	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)		VIVIENDA	FAMILIA	0.00	0.00
	397,049.00	397,049.00	0.00	0.00	8	8		
	0.00	0.00	0.00	0.00				
07132201E12506001A061103	CONSTRUCCIÓN DE 41 VIVIENDAS EN EMPALME	EMPALME	EMPALME		VIVIENDA	FAMILIA	0.00	0.00
	2,034,877.00	2,034,877.00	0.00	0.00	41	41		
	0.00	0.00	0.00	0.00				





SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[SH] VIVIENDA DIGNA

07132201E12506001A061103	CONSTRUCCIÓN DE 1 VIVIENDA EN BACOBAMPO, ETCHOJOA ETCHOJOA	49,631.00	49,631.00	0.00	0.00	VIVIENDA 1	FAMILIA 1	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00				
07132201E12506001A061103	CONSTRUCCIÓN DE 6 VIVIENDAS EN HUATABAMPO HUATABAMPO	297,787.00	297,787.00	0.00	0.00	VIVIENDA 6	FAMILIA 6	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00				
07132201E12506001A061103	CONSTRUCCIÓN DE 6 VIVIENDAS EN NAVOJOA NAVOJOA	297,787.00	297,787.00	0.00	0.00	VIVIENDA 6	FAMILIA 6	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00				
07132201E12506001A061103	CONSTRUCCIÓN DE 2 VIVIENDAS EN ACONCHI ACONCHI	90,948.00	90,948.00	0.00	0.00	VIVIENDA 2	FAMILIA 2	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00				
07132201E12506001A061103	CONSTRUCCIÓN DE 1 VIVIENDA EN VILLA JUÁREZ, BENITO JUÁREZ BENITO JUAREZ	45,474.00	45,474.00	0.00	0.00	VIVIENDA 1	FAMILIA 1	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00				
07132201E12506001A061103	CONSTRUCCIÓN DE 7 VIVIENDAS EN CANANEA CANANEA	318,317.00	318,317.00	0.00	0.00	VIVIENDA 7	FAMILIA 7	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00				
07132201E12506001A061103	CONSTRUCCIÓN DE 15 VIVIENDAS EN EMPALME EMPALME	682,107.00	682,107.00	0.00	0.00	VIVIENDA 15	FAMILIA 15	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00				
07132201E12506001A061103	CONSTRUCCIÓN DE 11 VIVIENDAS EN HERMOSILLO HERMOSILLO	500,212.00	500,212.00	0.00	0.00	VIVIENDA 11	FAMILIA 11	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00				
07132201E12506001A061103	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN HUATABAMPO HUATABAMPO	2,911,177.00	2,911,177.00	0.00	0.00	VIVIENDA 64	FAMILIA 64	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00				
07132201E12506001A061103	CONSTRUCCIÓN DE 2 VIVIENDAS EN HUÉPAC HUEPAC	90,948.00	90,948.00	0.00	0.00	VIVIENDA 2	FAMILIA 2	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00				
07132201E12506001A061103	CONSTRUCCIÓN DE 1 VIVIENDA EN NACO NACO	45,474.00	45,474.00	0.00	0.00	VIVIENDA 1	FAMILIA 1	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00				





SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[SH] VIVIENDA DIGNA

07132201E12506001A061103	CONSTRUCCIÓN DE 2 VIVIENDAS NACUZARI							
	NACUZARI DE GARCIA		NACUZARI DE GARCIA		VIVIENDA	FAMILIA	0.00	0.00
	90,948.00	90,948.00	0.00	0.00	2	2		
	0.00	0.00	0.00	0.00				
07132201E12506001A061103	CONSTRUCCIÓN DE 3 VIVIENDAS EN NAVOJOA							
	NAVOJOA		NAVOJOA		VIVIENDA	FAMILIA	0.00	0.00
	136,422.00	136,422.00	0.00	0.00	3	3		
	0.00	0.00	0.00	0.00				
07132201E12506001A061103	CONSTRUCCIÓN DE 2 VIVIENDAS EN NOGALES							
	NOGALES		HEROICA NOGALES		VIVIENDA	FAMILIA	0.00	0.00
	90,948.00	90,948.00	0.00	0.00	2	1		
	0.00	0.00	0.00	0.00				
07132201E12506001A061103	CONSTRUCCIÓN DE 1 VIVIENDA EN OQUITOA							
	OQUITOA		OQUITOA		VIVIENDA	FAMILIA	0.00	0.00
	45,474.00	45,474.00	0.00	0.00	1	1		
	0.00	0.00	0.00	0.00				
07132201E12506001A061103	CONSTRUCCIÓN DE 1 VIVIENDA EN SUAQUI GRANDE							
	SUAQUI GRANDE		SUAQUI GRANDE		VIVIENDA	FAMILIA	0.00	0.00
	45,474.00	45,474.00	0.00	0.00	1	1		
	0.00	0.00	0.00	0.00				
07132201E12506001A061103	CONSTRUCCIÓN DE 1 VIVIENDA EN SAN JAVIER							
	SAN JAVIER		SAN JAVIER		VIVIENDA	FAMILIA	0.00	0.00
	45,474.00	45,474.00	0.00	0.00	1	1		
	0.00	0.00	0.00	0.00				
07132201E12506001A061103	CONSTRUCCIÓN DE 1 VIVIENDA EN URES							
	URES		URES		VIVIENDA	FAMILIA	0.00	0.00
	45,474.00	45,474.00	0.00	0.00	1	1		
	0.00	0.00	0.00	0.00				
07132201E12506001A061103	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN ALAMOS							
	ALAMOS		ALAMOS		VIVIENDA	FAMILIA	0.00	0.00
	2,485,500.00	2,485,500.00	0.00	0.00	42	42		
	0.00	0.00	0.00	0.00				
07132201E12506001A061103	CONSTRUCCIÓN DE 36 VIVIENDAS EN BACOACHI							
	BACOACHI		BACOACHI		VIVIENDA	FAMILIA	0.00	0.00
	2,142,000.00	2,142,000.00	0.00	0.00	36	36		
	0.00	0.00	0.00	0.00				
07132201E12506001A061103	CONSTRUCCIÓN DE 7 VIVIENDAS EN BANÁMICHÍ							
	BANAMICHI		BANAMICHI		VIVIENDA	FAMILIA	0.00	0.00
	416,500.00	416,500.00	0.00	0.00	7	7		
	0.00	0.00	0.00	0.00				
07132201E12506001A061103	CONSTRUCCIÓN DE 27 VIVIENDAS EN BAVISPE							
	BAVISPE		BAVISPE		VIVIENDA	FAMILIA	0.00	0.00
	1,606,500.00	1,606,500.00	0.00	0.00	27	27		
	0.00	0.00	0.00	0.00				





SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[SH] VIVIENDA DIGNA

07132201E12506001A061103	CONSTRUCCIÓN DE 20 VIVIENDAS EN CUMPAS	CUMPAS	CUMPAS		VIVIENDA	FAMILIA	0.00	0.00
	1,190,000.00	1,190,000.00	0.00	0.00	20	20		
	0.00	0.00	0.00	0.00				
07132201E12506001A061103	CONSTRUCCIÓN DE 17 VIVIENDAS EN GRANADOS	GRANADOS	GRANADOS		VIVIENDA	FAMILIA	0.00	0.00
	1,011,500.00	1,011,500.00	0.00	0.00	17	17		
	0.00	0.00	0.00	0.00				
07132201E12506001A061103	CONSTRUCCIÓN DE 27 VIVIENDAS EN HUACHINERA	HUACHINERA	VARIAS		VIVIENDA	FAMILIA	0.00	0.00
	1,606,500.00	1,606,500.00	0.00	0.00	27	27		
	0.00	0.00	0.00	0.00				
07132201E12506001A061103	CONSTRUCCIÓN DE 4 VIVIENDAS EN NACO	NACO	NACO		VIVIENDA	FAMILIA	0.00	0.00
	238,000.00	238,000.00	0.00	0.00	4	4		
	0.00	0.00	0.00	0.00				
07132201E12506001A061103	CONSTRUCCION DE 8 VIVIENDAS EN RAYON	RAYON	VARIAS		VIVIENDA	FAMILIA	0.00	0.00
	476,000.00	476,000.00	0.00	0.00	8	8		
	0.00	0.00	0.00	0.00				
07132201E12506001A061103	CONSTRUCCIÓN DE 24 VIVIENDAS ENSARIC	SARIC	SARIC		VIVIENDA	FAMILIA	0.00	0.00
	1,428,000.00	1,428,000.00	0.00	0.00	24	24		
	0.00	0.00	0.00	0.00				
07132201E12506001A061103	CONSTRUCCIÓN DE 9 VIVIENDAS EN SAN FELIPE DE JESUS	SAN FELIPE DE JESUS	SAN FELIPE DE JESUS		VIVIENDA	FAMILIA	0.00	0.00
	535,500.00	535,500.00	0.00	0.00	9	9		
	0.00	0.00	0.00	0.00				
07132201E12506001A061103	CONSTRUCCIÓN DE 59 VIVIENDAS EN ALAMOS	ALAMOS	ALAMOS		VIVIENDA	FAMILIA	0.00	0.00
	3,127,000.00	3,127,000.00	0.00	0.00	59	59		
	0.00	0.00	0.00	0.00				
07132201E12506001A061103	CONSTRUCCIÓN DE 5 VIVIENDAS EN ARIZPE	ARIZPE	VARIAS		VIVIENDA	FAMILIA	0.00	0.00
	265,000.00	265,000.00	0.00	0.00	5	5		
	0.00	0.00	0.00	0.00				
07132201E12506001A061103	CONSTRUCCIÓN DE 3 VIVIENDAS EN CANANEA	CANANEA	CANANEA		VIVIENDA	FAMILIA	0.00	0.00
	159,000.00	159,000.00	0.00	0.00	3	3		
	0.00	0.00	0.00	0.00				
07132201E12506001A061103	CONSTRUCCIÓN DE 51 VIVIENDAS EN CUMPAS	CUMPAS	VARIAS		VIVIENDA	FAMILIA	0.00	0.00
	2,703,000.00	2,703,000.00	0.00	0.00	51	51		
	0.00	0.00	0.00	0.00				





SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[SH] VIVIENDA DIGNA

07132201E12506001A061103	CONSTRUCCIÓN DE 38 VIVIENDAS EN NACO							
	NACO				VIVIENDA	FAMILIA	0.00	0.00
	2,014,000.00	2,014,000.00	0.00	0.00	38	38		
	0.00	0.00	0.00	0.00				
07132201E12506001A061103	CONSTRUCCIÓN DE 12 VIVIENDAS EN NOGALES							
	NOGALES				VIVIENDA	FAMILIA	0.00	0.00
	636,000.00	636,000.00	0.00	0.00	12	12		
	0.00	0.00	0.00	0.00				
07132201E12506001A061103	CONSTRUCCIÓN DE 3 VIVIENDAS EN LOMAS DE BACUM							
	BACUM				VIVIENDA	FAMILIA	0.00	0.00
	178,500.00	178,500.00	0.00	0.00	3	3		
	0.00	0.00	0.00	0.00				
07132201E12506001A061103	CONSTRUCCIÓN DE 20 VIVIENDAS EN VILLA JUAREZ, BENITO JUÁREZ							
	BENITO JUAREZ				VIVIENDA	FAMILIA	0.00	0.00
	1,190,000.00	1,190,000.00	0.00	0.00	20	20		
	0.00	0.00	0.00	0.00				
07132201E12506001A061103	CONSTRUCCIÓN DE 13 VIVIENDAS EN LOMA DE GUAMUCHIL, CAJEME							
	CAJEME				VIVIENDA	FAMILIA	0.00	0.00
	773,500.00	773,500.00	0.00	0.00	13	13		
	0.00	0.00	0.00	0.00				
07132201E12506001A061103	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN ETCHOJOA							
	ETCHOJOA				VIVIENDA	FAMILIA	0.00	0.00
	1,272,500.00	1,272,500.00	0.00	0.00	22	22		
	0.00	0.00	0.00	0.00				
07132201E12506001A061103	CONSTRUCCION DE 17 VIVIENDAS EN GUAYMAS							
	GUAYMAS				VIVIENDA	FAMILIA	0.00	0.00
	1,011,500.00	1,011,500.00	0.00	0.00	17	17		
	0.00	0.00	0.00	0.00				
07132201E12506001A061103	CONSTRUCCIÓN DE 41 VIVIENDAS EN HUATABAMPO							
	HUATABAMPO				VIVIENDA	FAMILIA	0.00	0.00
	2,439,500.00	2,439,500.00	0.00	0.00	41	41		
	0.00	0.00	0.00	0.00				
07132201E12506001A061103	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN NAVOJOA							
	NAVOJOA				VIVIENDA	FAMILIA	0.00	0.00
	2,105,500.00	2,105,500.00	0.00	0.00	36	36		
	0.00	0.00	0.00	0.00				
07132201E12506001A061103	CONSTRUCCIÓN DE 12 VIVIENDAS EN DESEMBOQUE DE LOS SERIS							
	PITQUITO				VIVIENDA	FAMILIA	0.00	0.00
	714,000.00	714,000.00	0.00	0.00	12	12		
	0.00	0.00	0.00	0.00				
07132201E12506001A061103	CONSTRUCCION DE 8 VIVIENDAS EN POZAS DE ARVIZU SLRC							
	SAN LUIS RIO COLORADO				VIVIENDA	FAMILIA	0.00	0.00
	476,000.00	476,000.00	0.00	0.00	8	8		
	0.00	0.00	0.00	0.00				





SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[SH] VIVIENDA DIGNA

07132201E12506001A061103	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN ACONCHI							
	ACONCHI				VIVIENDA	FAMILIA		
	1,833,600.00	1,833,600.00	0.00	0.00	29	29	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				
07132201E12506001A061103	CONSTRUCCIÓN DE 50 VIVIENDAS EN ALAMOS							
	ALAMOS				VIVIENDA	FAMILIA		
	3,180,000.00	3,180,000.00	0.00	0.00	50	50	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				
07132201E12506001A061103	CONSTRUCCIÓN DE 3 VIVIENDAS EN ALTAR							
	ALTAR				VIVIENDA	FAMILIA		
	190,800.00	190,800.00	0.00	0.00	3	3	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				
07132201E12506001A061103	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN ARIVECHI							
	ARIVECHI				VIVIENDA	FAMILIA		
	1,180,000.00	1,180,000.00	0.00	0.00	19	19	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				
07132201E12506001A061103	CONSTRUCCIÓN DE 15 VIVIENDAS EN BACUM							
	BACUM				VIVIENDA	FAMILIA		
	954,000.00	954,000.00	0.00	0.00	15	15	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				
07132201E12506001A061103	CONSTRUCCIÓN DE 13 VIVIENDAS EN BACOACHI							
	BACOACHI				VIVIENDA	FAMILIA		
	826,800.00	826,800.00	0.00	0.00	13	13	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				
07132201E12506001A061103	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN BANAMICHI							
	BANAMICHI				VIVIENDA	FAMILIA		
	1,734,800.00	1,734,800.00	0.00	0.00	27	27	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				
07132201E12506001A061103	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN BAVIACORA							
	BAVIACORA				VIVIENDA	FAMILIA		
	1,243,600.00	1,243,600.00	0.00	0.00	20	20	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				
07132201E12506001A061103	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN CAJEME							
	CAJEME				VIVIENDA	FAMILIA		
	5,808,000.00	5,808,000.00	0.00	0.00	91	91	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				
07132201E12506001A061103	CONSTRUCCIÓN DE 4 VIVIENDAS EN CABORCA							
	CABORCA				VIVIENDA	FAMILIA		
	254,400.00	254,400.00	0.00	0.00	4	4	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				
07132201E12506001A061103	CONSTRUCCIÓN DE 38 VIVIENDAS EN CANANEA							
	CANANEA				VIVIENDA	FAMILIA		
	2,416,800.00	2,416,800.00	0.00	0.00	38	38	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				





SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[SH] VIVIENDA DIGNA

07132201E12506001A061103	CONSTRUCCIÓN DE 29 VIVIENDAS EN CUMPAS	CUMPAS	CUMPAS		VIVIENDA	FAMILIA	0.00	0.00
	1,844,400.00	1,844,400.00	0.00	0.00	29	29		
	0.00	0.00	0.00	0.00				
07132201E12506001A061103	CONSTRUCCION DE 50 VIVIENDAS EN DIVISADEROS	DIVISADEROS	DIVISADEROS		VIVIENDA	FAMILIA	0.00	0.00
	3,180,000.00	3,180,000.00	0.00	0.00	50	50		
	0.00	0.00	0.00	0.00				
07132201E12506001A061103	CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN GRANADOS	GRANADOS	GRANADOS		VIVIENDA	FAMILIA	0.00	0.00
	63,600.00	63,600.00	0.00	0.00	1	1		
	0.00	0.00	0.00	0.00				
07132201E12506001A061103	11 VIVIENDAS EN EMPALME	EMPALME	EMPALME		VIVIENDA	FAMILIA	0.00	0.00
	699,600.00	699,600.00	0.00	0.00	11	11		
	0.00	0.00	0.00	0.00				
07132201E12506001A061103	UNA VIVIENDA EN ETCHOJOA	ETCHOJOA	VARIAS		VIVIENDA	FAMILIA	0.00	0.00
	63,600.00	63,600.00	0.00	0.00	1	1		
	0.00	0.00	0.00	0.00				
07132201E12506001A061103	CONSTRUCCION DE 38 VIVIENDAS EN HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO		VIVIENDA	FAMILIA	0.00	0.00
	2,416,800.00	2,416,800.00	0.00	0.00	38	38		
	0.00	0.00	0.00	0.00				
07132201E12506001A061103	CONSTRUCCION DE 31 VIVIENDAS EN HUEPAC	HUEPAC	VARIAS		VIVIENDA	FAMILIA	0.00	0.00
	1,971,600.00	1,971,600.00	0.00	0.00	31	31		
	0.00	0.00	0.00	0.00				
07132201E12506001A061103	CONSTRUCCION DE 3 VIVIENDAS EN HUACHINERA	HUACHINERA	HUACHINERA		VIVIENDA	FAMILIA	0.00	0.00
	190,800.00	190,800.00	0.00	0.00	3	3		
	0.00	0.00	0.00	0.00				
07132201E12506001A061103	CONSTRUCCION DE 46 VIVIENDAS EN HUATABAMPO	HUATABAMPO	HUATABAMPO		VIVIENDA	FAMILIA	0.00	0.00
	2,925,600.00	2,925,600.00	0.00	0.00	46	46		
	0.00	0.00	0.00	0.00				
07132201E12506001A061103	CONSTRUCCION DE 9 VIVIENDA EN MAZATAN	MAZATAN	MAZATAN		VIVIENDA	FAMILIA	0.00	0.00
	890,400.00	890,400.00	0.00	0.00	14	14		
	0.00	0.00	0.00	0.00				
07132201E12506001A061103	CONSTRUCCION DE 9 VIVIENDAS EN NACO	NACO	NACO		VIVIENDA	FAMILIA	0.00	0.00
	572,400.00	572,400.00	0.00	0.00	9	9		
	0.00	0.00	0.00	0.00				





SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[SH] VIVIENDA DIGNA

07132201E12506001A061103	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN NAVOJOA								
	NAVOJOA				VIVIENDA	FAMILIA			
	3,360,000.00	3,360,000.00	0.00	0.00	53	53	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
07132201E12506001A061103	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN NOGALES								
	NOGALES				VIVIENDA	FAMILIA			
	6,084,000.00	6,084,000.00	0.00	0.00	96	96	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
07132201E12506001A061103	CONSTRUCCIÓN DE 15 VIVIENDAS EN OQUITOA								
	OQUITOA				VIVIENDA	FAMILIA			
	954,000.00	954,000.00	0.00	0.00	15	15	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
07132201E12506001A061103	CONSTRUCCION DE 52 VIVIENDAS EN VARIAS LOCALIDADES DE PUERTO PEÑASCO								
	PUERTO PEÑASCO				VIVIENDA	FAMILIA			
	3,307,200.00	3,307,200.00	0.00	0.00	52	52	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
07132201E12506001A061103	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN QUIRIEGO								
	QUIRIEGO				VIVIENDA	FAMILIA			
	2,360,000.00	2,360,000.00	0.00	0.00	37	37	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
07132201E12506001A061103	CONSTRUCCIÓN DE 18 VIVIENDAS EN RAYON								
	RAYON				VIVIENDA	FAMILIA			
	1,144,800.00	1,144,800.00	0.00	0.00	18	18	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
07132201E12506001A061103	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN VARIAS LOCALIDADES DE ROSARIO								
	ROSARIO				VIVIENDA	FAMILIA			
	2,360,000.00	2,360,000.00	0.00	0.00	37	37	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
07132201E12506001A061103	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN SANTA ANA								
	SANTA ANA				VIVIENDA	FAMILIA			
	2,360,000.00	2,360,000.00	0.00	0.00	37	37	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
07132201E12506001A061103	CONSTRUCCION DE 3 VIVIENDAS EN SAN FELIPE DE JESUS								
	SAN FELIPE DE JESUS				VIVIENDA	FAMILIA			
	190,800.00	190,800.00	0.00	0.00	3	3	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
07132201E12506001A061103	CONSTRUCCION DE 15 VIVIENDAS EN SAN JAVIER								
	SAN JAVIER				VIVIENDA	FAMILIA			
	954,000.00	954,000.00	0.00	0.00	15	15	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
07132201E12506001A061103	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN SAN IGNACIO RIO MUERTO								
	SAN IGNACIO RIO MUERTO				VIVIENDA	FAMILIA			
	2,360,000.00	2,360,000.00	0.00	0.00	37	37	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					





SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[SH] VIVIENDA DIGNA

07132201E12506001A061103	CONSTRUCCION DE 50 VIVIENDAS EN TRINCHERAS	TRINCHERAS	TRINCHERAS		VIVIENDA	FAMILIA	0.00	0.00
	3,180,000.00	3,180,000.00	0.00	0.00	50	50		
	0.00	0.00	0.00	0.00				
07132201E12506001A061103	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN URES	URES	URES		VIVIENDA	FAMILIA	0.00	0.00
	2,932,400.00	2,932,400.00	0.00	0.00	46	46		
	0.00	0.00	0.00	0.00				
07132201E12506001A061103	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN VILLA HIDALGO	VILLA HIDALGO	VILLA HIDALGO		VIVIENDA	FAMILIA	0.00	0.00
	1,180,000.00	1,180,000.00	0.00	0.00	18	18		
	0.00	0.00	0.00	0.00				
07132201E12506001A061103	CONSTRUCCION DE 109 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE ALAMOS	ALAMOS	VARIAS		VIVIENDA	PERSONA	92.00	100.00
NC1-026	0.00	0.00	0.00	0.00	109	545		
	4,323,667.00	4,323,667.00	0.00	0.00				
07132201E12506001A061103	CONSTRUCCION DE 7 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE BANAMICHI	BANAMICHI	VARIAS		VIVIENDA	PERSONA	0.00	100.00
NC1-028	0.00	0.00	0.00	0.00	7	35		
	277,667.00	277,667.00	0.00	0.00				
07132201E12506001A061103	CONSTRUCCION DE 27 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE BAVISPE	BAVISPE	VARIAS		VIVIENDA	PERSONA	70.00	100.00
NC1-029	0.00	0.00	0.00	0.00	27	135		
	1,071,000.00	1,071,000.00	0.00	0.00				
07132201E12506001A061103	CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN ACONCHI	ACONCHI	ACONCHI		VIVIENDA	PERSONA	0.00	100.00
NC1-594	0.00	0.00	0.00	0.00	1	5		
	51,120.00	51,120.00	0.00	0.00				
07132201E12506001A061103	CONSTRUCCION DE 51 VIVIENDAS EN VARIAS LOCALIDADES DE ARIZPE	ARIZPE	VARIAS		VIVIENDA	PERSONA	33.00	100.00
NC1-595	0.00	0.00	0.00	0.00	51	255		
	2,607,124.00	2,607,124.00	0.00	0.00				
07132201E12506001A061103	CONSTRUCCION DE 2 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE LA AURORA, BAVIACORA	BAVIACORA	AURORA, LA		VIVIENDA	PERSONA	0.00	100.00
NC1-596	0.00	0.00	0.00	0.00	2	10		
	102,240.00	102,240.00	0.00	0.00				
07132201E12506001A061103	CONSTRUCCION DE 13 VIVIENDAS EN VARIAS LOCALIDADES DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	VARIAS		VIVIENDA	PERSONA	30.00	100.00
NC1-597	0.00	0.00	0.00	0.00	13	65		
	664,561.00	664,561.00	0.00	0.00				
07132201E12506001A061103	CONSTRUCCION DE 27 VIVIENDAS EN VARIAS LOCALIDADES DE NACAZARI DE GARCIA	NACAZARI DE GARCIA	VARIAS		VIVIENDA	PERSONA	0.00	100.00
NC1-598	0.00	0.00	0.00	0.00	27	135		
	1,380,242.00	1,380,242.00	0.00	0.00				





SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[SH] VIVIENDA DIGNA

07132201E12506001A061103	CONSTRUCCION DE 2 VIVIENDAS EN LA HEROICA NOGALES							
NC1-599	NOGALES	HEROICA NOGALES			VIVIENDA	PERSONA	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	2	10		
	102,240.00	102,240.00	0.00	0.00				
07132201E12506001A061103	CONSTRUCCION DE 2 VIVIENDAS EN PUERTO PEÑASCO							
NC1-600	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO			VIVIENDA	PERSONA	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	2	10		
	102,240.00	102,240.00	0.00	0.00				
07132201E12506001A061103	CONSTRUCCION DE 4 VIVIENDAS EN RAYON							
NC1-601	RAYON	RAYON			VIVIENDA	PERSONA	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	4	20		
	204,481.00	204,481.00	0.00	0.00				
07132201E12506001A061103	CONSTRUCCION DE 3 VIVIENDAS EN VARIAS LOCALIDADES DE ALAMOS							
NC1-602	ALAMOS	VARIAS			VIVIENDA	PERSONA	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	3	15		
	153,360.00	153,360.00	0.00	0.00				
07132201E12506001A061103	CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE FCO. JAVIER MINA, BACUM							
NC1-603	BACUM	FRANCISCO JAVIER MINA (CAMPO 60)			VIVIENDA	PERSONA	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	5		
	51,120.00	51,120.00	0.00	0.00				
07132201E12506001A061103	CONSTRUCCION DE 8 VIVIENDAS EN VARIAS LOCALIDADES DE CAJEME							
NC1-604	CAJEME	VARIAS			VIVIENDA	PERSONA	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	8	40		
	408,960.00	408,960.00	0.00	0.00				
07132201E12506001A061103	CONSTRUCCION DE 41 VIVIENDAS EN VARIAS LOCALIDADES DE EMPALME							
NC1-605	EMPALME	VARIAS			VIVIENDA	PERSONA	12.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	41	205		
	2,095,923.00	2,095,923.00	0.00	0.00				
07132201E12506001A061103	CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE BACOBAMPO, ETCHOJOA							
NC1-609	ETCHOJOA	BACOBAMPO			VIVIENDA	PERSONA	30.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	5		
	51,120.00	51,120.00	0.00	0.00				
07132201E12506001A061103	CONSTRUCCION DE 6 VIVIENDAS EN VARIAS LOCALIDADES DE HUATABAMPO							
NC1-610	HUATABAMPO	VARIAS			VIVIENDA	PERSONA	30.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	6	30		
	306,721.00	306,721.00	0.00	0.00				
07132201E12506001A061103	CONSTRUCCION DE 6 VIVIENDAS EN VARIAS LOCALIDADES DE NAVOJOA							
NC1-611	NAVOJOA	VARIAS			VIVIENDA	PERSONA	30.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	6	30		
	306,720.00	306,720.00	0.00	0.00				
07132201E12506001A061103	CONSTRUCCION DE 50 VIVIENDAS EN VARIAS LOCALIDADES DE ALAMOS							
NC1-516	ALAMOS	VARIAS			VIVIENDA	PERSONA	40.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	50	250		
	2,121,403.15	2,121,403.15	0.00	0.00				





SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[SH] VIVIENDA DIGNA

07132201E12506001A061103	CONSTRUCCION DE 50 VIVIENDAS EN VARIAS LOCALIDADES DE ARIVECHI								
NC1-518	ARIVECHI				VIVIENDA	PERSONA	84.00	100.00	
		0.00	0.00	0.00	50	250			
		1,759,481.57	1,759,481.57	0.00					
07132201E12506001A061103	CONSTRUCCION DE 13 VIVIENDAS EN BACOACHI								
NC1-520	BACOACHI				VIVIENDA	PERSONA	84.00	100.00	
		0.00	0.00	0.00	13	65			
		283,335.00	283,335.00	0.00					
07132201E12506001A061103	CONSTRUCCION DE 51 VIVIENDAS EN VARIAS LOCALIDADES DE BAVIACORA								
NC1-522	BAVIACORA				VIVIENDA	PERSONA	45.00	100.00	
		0.00	0.00	0.00	51	255			
		3,038,390.32	3,038,390.32	0.00					
07132201E12506001A061103	CONSTRUCCION DE 280 VIVIENDAS EN VARIAS LOCALIDADES DE CAJEME								
NC1-523	CAJEME				VIVIENDA	PERSONA	40.00	100.00	
		0.00	0.00	0.00	280	1400			
		5,961,303.31	5,961,303.31	0.00					
07132201E12506001A061103	CONSTRUCCION DE 29 VIVIENDAS EN CUMPAS								
NC1-526	CUMPAS				VIVIENDA	PERSONA	18.00	100.00	
		0.00	0.00	0.00	29	145			
		630,495.00	630,495.00	0.00					
07132201E12506001A061103	CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN GRANADOS								
NC1-528	GRANADOS				VIVIENDA	PERSONA	68.00	100.00	
		0.00	0.00	0.00	1	5			
		21,795.00	21,795.00	0.00					
07132201E12506001A061103	CONSTRUCCION DE 46 VIVIENDAS EN VARIAS LOCALIDADES DE HUATABAMPO								
NC1-534	HUATABAMPO				VIVIENDA	PERSONA	97.00	100.00	
		0.00	0.00	0.00	46	230			
		1,000,035.00	1,000,035.00	0.00					
07132201E12506001A061103	CONSTRUCCION DE 100 VIVIENDAS EN VARIAS LOCALIDADES DE NAVOJOA								
NC1-537	NAVOJOA				VIVIENDA	PERSONA	50.00	100.00	
		0.00	0.00	0.00	100	400			
		5,172,159.96	5,172,159.96	0.00					
07132201E12506001A061103	CONSTRUCCION DE 190 VIVIENDAS EN VARIAS LOCALIDADES DE NOGALES								
NC1-538	NOGALES				VIVIENDA	PERSONA	40.00	100.00	
		0.00	0.00	0.00	190	900			
		4,398,279.25	4,398,279.25	0.00					
07132201E12506001A061103	CONSTRUCCION DE 100 VIVIENDAS EN VARIAS LOCALIDADES DE QUIRIEGO								
NC1-541	QUIRIEGO				VIVIENDA	PERSONA	34.00	100.00	
		0.00	0.00	0.00	29	145			
		3,645,228.56	3,645,228.56	0.00					
07132201E12506001A061103	CONSTRUCCION DE 100 VIVIENDAS EN VARIAS LOCALIDADES DE ROSARIO								
NC1-543	ROSARIO				VIVIENDA	PERSONA	40.00	100.00	
		0.00	0.00	0.00	100	480			
		2,088,264.00	2,088,264.00	0.00					





SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[SH] VIVIENDA DIGNA

07132201E12506001A061103	CONSTRUCCION DE 15 VIVIENDAS EN SAN JAVIER								
NC1-546	SAN JAVIER		SAN JAVIER		VIVIENDA	PERSONA	20.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	15	75			
	326,925.00	326,925.00	0.00	0.00					
07132201E12506001A061103	CONSTRUCCION DE 100 VIVIENDAS EN VARIAS LOCALIDADES DE SAN IGNACIO RIO MUERTO								
NC1-547	SAN IGNACIO RIO MUERTO		SAN IGNACIO RIO MUERTO		VIVIENDA	PERSONA	55.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	100	220			
	1,915,442.00	1,915,442.00	0.00	0.00					
07132201E12506001A061103	CONSTRUCCION DE 109 VIVIENDAS EN VARIAS LOCALIDADES DE URES								
NC1-549	URES		VARIAS		VIVIENDA	PERSONA	50.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	109	225			
	29,394.24	29,394.24	0.00	0.00					
07132201E12506001A061103	CONSTRUCCION DE 50 VIVIENDAS EN VARIAS LOCALIDADES DE VILLA HIDALGO								
NC1-550	VILLA HIDALGO		VARIAS		VIVIENDA	PERSONA	50.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	50	250			
	100,493.85	100,493.85	0.00	0.00					
07132201E12506002A061101	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COLONIA EL SAHUARO, HERMOSILLO								
ED-348	HERMOSILLO		HERMOSILLO		VIVIENDA	PERSONA	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	5			
	101,597.00	101,597.00	0.00	0.00					
07132201E12506002A061102	AMPLIACION DE VIVIENDA EN ACONCHI								
	ACONCHI		ACONCHI		VIVIENDA	FAMILIA	0.00	0.00	
	34,500.00	34,500.00	0.00	0.00	1	1			
	0.00	0.00	0.00	0.00					
07132201E12506002A061102	AMPLIACION DE VIVIENDA EN CANANEA								
	CANANEA		CANANEA		VIVIENDA	FAMILIA	0.00	0.00	
	69,000.00	69,000.00	0.00	0.00	2	2			
	0.00	0.00	0.00	0.00					
07132201E12506002A061102	AMPLIACIONES DE VIVIENDA EN EMPALME								
	EMPALME		EMPALME		VIVIENDA	FAMILIA	0.00	0.00	
	345,000.00	345,000.00	0.00	0.00	10	10			
	0.00	0.00	0.00	0.00					
07132201E12506002A061102	AMPLIACIONES DE VIVIENDA EN HERMOSILLO								
	HERMOSILLO		HERMOSILLO		VIVIENDA	FAMILIA	0.00	0.00	
	241,500.00	241,500.00	0.00	0.00	7	7			
	0.00	0.00	0.00	0.00					
07132201E12506002A061102	AMPLIACIONES DE VIVIENDA EN HUATABAMPO								
	HUATABAMPO		HUATABAMPO		VIVIENDA	FAMILIA	0.00	0.00	
	1,621,500.00	1,621,500.00	0.00	0.00	47	47			
	0.00	0.00	0.00	0.00					
07132201E12506002A061102	AMPLIACION DE VIVIENDA EN NAVOJOA								
	NAVOJOA		NAVOJOA		VIVIENDA	FAMILIA	0.00	0.00	
	34,500.00	34,500.00	0.00	0.00	1	1			
	0.00	0.00	0.00	0.00					





SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Localidad		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estadal	Federal	Otros	Otros				
Ejercido:	Total	Estadal	Federal	Otros	Otros				

[SH] VIVIENDA DIGNA

07132201E12506002A061102	AMPLIACION DE VIVIENDA EN BACOACHI	BACOACHI	BACOACHI			VIVIENDA	FAMILIA	0.00	0.00
	29,450.00	29,450.00	0.00	0.00		1	1		
	0.00	0.00	0.00	0.00					
07132201E12506002A061102	CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN EL FRACCIONAMIENTO SAN GERMAN, HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO			VIVIENDA	PERSONA	35.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00		1	6		
	573,360.00	573,360.00	0.00	0.00					
07132201E12506002A061114	CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN EL FRACCIONAMIENTO SAN GERMAN, HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO			INDIRECTO	PERSONA	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00		1	6		
	11,467.00	11,467.00	0.00	0.00					
	167,593,802.78	167,593,802.78	0.00	0.00	Total Modalidad			113	Obras
	131,343,050.32	126,552,173.32	4,790,877.00	0.00				188	

[SL] INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

07092402E33803002S361211	CONSTRUCCION DE CANCHA PARA USOS MULTIPLES, JITONHUECA, ETCHOJOA	ETCHOJOA	JITONHUECA			CANCHA	PERSONA	95.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00		0.90	1112		
	629,527.93	629,527.93	0.00	0.00					
07092402E33803002S361211	CONSTRUCCION DE CANCHA PARA USOS MULTIPLES, BACAJAQUIA, ETCHOJOA	ETCHOJOA	BACAJAQUIA			CANCHA	PERSONA	95.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00		090	422		
	629,527.93	629,527.93	0.00	0.00					
07092402E33803002S361211	CONSTRUCCION DE CANCHA PARA USOS MULTIPLES, EL CENTENARIO, ETCHOJOA	ETCHOJOA	CENTENARIO, EL			CANCHA	PERSONA	90.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00		090	447		
	629,527.93	629,527.93	0.00	0.00					
07092402E33803002S361222	CONSTRUCCION DE CANCHA PARA USOS MULTIPLES, JITONHUECA, ETCHOJOA	ETCHOJOA	JITONHUECA			INDIRECTO	PERSONA	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00		1	1112		
	12,612.00	12,612.00	0.00	0.00					
07092402E33803002S361222	CONSTRUCCION DE CANCHA PARA USOS MULTIPLES, BACAJAQUIA, ETCHOJOA	ETCHOJOA	BACAJAQUIA			INDIRECTO	PERSONA	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00		1	422		
	12,612.00	12,612.00	0.00	0.00					
07092402E33803002S361222	CONSTRUCCION DE CANCHA PARA USOS MULTIPLES, EL CENTENARIO, ETCHOJOA	ETCHOJOA	CENTENARIO, EL			INDIRECTO	PERSONA	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00		1	447		
	12,612.00	12,612.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	Total Modalidad			0	Obras
	1,926,419.79	1,926,419.79	0.00	0.00				6	

[SS] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS





SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[SS] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS

07092201E12501011A061221	EJECUCION DE OBRAS DE CARACTER HISTORICO, RECREATIVO Y CULTURAL, VARIOS MUNICIPIOS								
	VARIOS		VARIAS		OBRA	ESTADO			
	3,709,424.54	3,709,424.54	0.00	0.00	8	1	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
07092201E45604004S361401	CONSTRUCCION DE TEJABAN PARA USOS MULTIPLES, EL RODEO, ETCHOJOA								
	FA-504 ETCHOJOA		RODEO, EL		OBRA	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1542	100.00	100.00	
	305,419.27	305,419.27	0.00	0.00					
07092201E45604004S361401	CONSTRUCCION DE TEJABAN PARA USOS MULTIPLES, SAN PEDRO, ETCHOJOA								
	FA-505 ETCHOJOA		SAN PEDRO VIEJO		OBRA	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1466	100.00	100.00	
	305,419.27	305,419.27	0.00	0.00					
07092201E45604004S361424	CONSTRUCCION DE TEJABAN PARA USOS MULTIPLES, EL RODEO, ETCHOJOA								
	FA-504 ETCHOJOA		RODEO, EL		INDIRECTO	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1542	100.00	100.00	
	6,166.00	6,166.00	0.00	0.00					
07092201E45604004S361424	CONSTRUCCION DE TEJABAN PARA USOS MULTIPLES, SAN PEDRO, ETCHOJOA								
	FA-505 ETCHOJOA		SAN PEDRO VIEJO		INDIRECTO	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1466	100.00	100.00	
	6,166.00	6,166.00	0.00	0.00					
07092601E12501006A061415	EJECUCION DEL PROGRAMA DE APOYO PARA LA INFRAESTRUCTURA BASICA EN LOS MUNICIPIOS								
	VARIOS		VARIAS		OBRA	ESTADO			
	5,279,836.00	5,279,836.00	0.00	0.00	440	1	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
07092601E12501006N961415	EJECUCION DEL PROGRAMA DE ZONAS PRIORITARIAS (2012) EN VARIOS MUNICIPIOS								
	VARIOS		VARIAS		PROGRAMA	ESTADO			
	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00	1	1	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
07092601E12501006S561415	EJECUCION DEL PROGRAMA DE ZONAS PRIORITARIAS (2013) EN VARIOS MUNICIPIOS								
	VARIOS		VARIAS		PROGRAMA	ESTADO			
	80,000,000.00	80,000,000.00	0.00	0.00	1	1	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
07092601E12501011A061113	CONSTRUCCION DE OBRAS DE IMPACTO COMUNITARIO, VARIOS MUNICIPIOS								
	VARIOS		VARIAS		OBRA	ESTADO			
	935,996.68	935,996.68	0.00	0.00	40	1	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
07092601E12601004A061201	CONSTRUCCION ALBERGUE CRIT-SONORA, PRIMERA ETAPA, HERMOSILLO								
	NC1-607 HERMOSILLO		HERMOSILLO		OBRA	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1280	100.00	100.00	
	724,616.54	724,616.54	0.00	0.00					
	119,925,257.22	119,925,257.22	0.00	0.00					
	1,347,787.08	1,347,787.08	0.00	0.00					
					Total Modalidad			5	5 Obras

[UC] CARRETERAS ALIMENTADORAS





SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
 ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[UC] CARRETERAS ALIMENTADORAS

07093601E45303002A062508	CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA ACCESO A BATAKOSA (TERCER ETAPA), BATAKOSA, QUIRIEGO								
NC1-606	QUIRIEGO	BATAKOSA		KILOMETRO	PERSONA				
	0.00	0.00	0.00	0.00	22	750	100.00	100.00	
	918,000.00	918,000.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	Total Modalidad		0	1	Obras
	918,000.00	918,000.00	0.00	0.00					
	336,146,156.00	336,146,156.00	0.00	0.00	Total Dependencia		123	385	Obras
	237,459,569.31	232,668,692.31	4,790,877.00	0.00					





Secretaría de Educación y Cultura



SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08502501E33402002U862218	COMPU AULA MOVIL (INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD)	NC2-519	HERMOSILLO	HERMOSILLO					
		0.00	0.00	0.00	0.00	COMPU AULA MOVIL (CONSTRUCCION DE AULAS MOVILES CON EQUIPO DE COMPUTO)	ALUMNO 52000	0.00	100.00
		999,000.00	999,000.00	0.00	0.00				
08602501E33507002A061212	CONSTRUCCION DE ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL PARA ADOLESCENTES Y ADULTOS "CENTRO DE FORMACION PARA LA VIDA DIARIA", HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO		OBRA	MUNICIPIO	0.00	0.00
		8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00				
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	1		
08602501E33507002A061220	REPOSICION DE GASTOS INDIRECTOS PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN PLANTELES DE EDUCACION BASICA POR CAMBIO DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO	ED-209	VARIOS	VARIAS		INDIRECTO	ALUMNO	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00				
		2,452,629.45	2,452,629.45	0.00	0.00	1	9500		
08602501E33507002A061220	PLANTELES DE EDUCACION SUPERIOR	ED-210	VARIOS	VARIAS		REPOSICION DE GASTOS INDIRECTOS PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA POR CAMBIO DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO	ALUMNO	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		974		
		78,431.37	78,431.37	0.00	0.00				
08602501E33507002M962203	E.P. JUAN BOURJAC	FA-077/12	HERMOSILLO	HERMOSILLO		SUMINISTRO, COLOCACION Y ALIMENTACION DE AIRES ACONDICIONADOS EN AULAS Y SUMINISTRO DE ACOMETIDA TRIFASICA	ALUMNO	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		147		
		78,897.83	78,897.83	0.00	0.00				
08602501E33507002M962203	E.P. MARTIRES DE CANANEA	FA-078/12	HERMOSILLO	HERMOSILLO		ALIMENTADORES DE AIRES ACONDICIONADOS EN AULAS Y REPARACION DE TABLEROS EXISTENTES	ALUMNO	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		504		
		17,673.34	17,673.34	0.00	0.00				
08602501E33507002M962203	J.N. URBI VILLA DEL PRADO	FA-079/12	HERMOSILLO	HERMOSILLO		SUMINISTRO, COLOCACION Y ALIMENTACION DE AIRES ACONDICIONADOS EN AULAS Y SUMINISTRO DE ACOMETIDA TRIFASICA	ALUMNO	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		86		
		18,805.77	18,805.77	0.00	0.00				
08602501E33507002M962203	E.P. HERMANOS FLORES MAGON	FA-080/12	HERMOSILLO	HERMOSILLO		ALIMENTACION GENERAL DESDE SUBESTACION Y TABLEROS DE CADA EDIFICIO	ALUMNO	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		380		
		94,579.37	94,579.37	0.00	0.00				
08602501E33507002M962203	E.P. NUEVA CREACION	FA-081/12	HERMOSILLO	SAHUIMERO		ALIMENTACION GENERAL DEL AULA MOVIL A BASE DE SUMINISTRO DE GENERADOR DIESEL DE 30 KVA	ALUMNO	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		150		
		79,402.13	79,402.13	0.00	0.00				
08602501E33507002M962203	E.P. OCTAVIO PAZ	FA-082/12	HERMOSILLO	HERMOSILLO		INTERRUPTOR PRINCIPAL Y ALIMENTACION DE GABINETA PRINCIPAL A SECUNDARIOS	ALUMNO	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		413		
		41,165.57	41,165.57	0.00	0.00				
08602501E33507002M962204	CAM 10	FA-123/12	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO		REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO EN E.E.	ALUMNO	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		123		
		8,943.75	8,943.75	0.00	0.00				





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E33507002M962204	E.P. ABELARDO L. RODRIGUEZ FA-124/12 SAN LUIS RIO COLORADO	0.00	0.00	0.00	0.00	REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO	ALUMNO 999	100.00	100.00
		10,690.92	10,690.92	0.00	0.00				
08602501E33507002M962204	E.P. HERIBERTO SILVA FA-125/12 SAN LUIS RIO COLORADO	0.00	0.00	0.00	0.00	REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO	ALUMNO 446	100.00	100.00
		14,657.41	14,657.41	0.00	0.00				
08602501E33507002M962204	E.P. MARIA MERCEDES ANDRADE FA-127/12 SAN LUIS RIO COLORADO	0.00	0.00	0.00	0.00	INSTALACION POR REPOSICION DE CABLEADO	ALUMNO 310	100.00	100.00
		144,709.05	144,709.05	0.00	0.00				
08602501E33507002M962204	J.N. 18 DE MARZO FA-128/12 SAN LUIS RIO COLORADO	0.00	0.00	0.00	0.00	INSTALACION POR REPOSICION DE CABLEADO ELECTRICO	ALUMNO 125	100.00	100.00
		16,228.30	16,228.30	0.00	0.00				
08602501E33507002M962204	J.N. ALBITA ZARAGOZA DE OCAÑA FA-129/12 SAN LUIS RIO COLORADO	0.00	0.00	0.00	0.00	INSTALACION POR REPOSICION DE CABLEADO ELECTRICO A AULAS Y EN REGISTRO ELECTRICO, ALIMENTACION DE LUZ EN UN AULA	ALUMNO 127	100.00	100.00
		8,570.92	8,570.92	0.00	0.00				
08602501E33507002M962204	J.N. CARMEN REYNA DE LEON FA-130/12 GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES	0.00	0.00	0.00	0.00	REINSTALACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	ALUMNO 132	100.00	100.00
		12,574.28	12,574.28	0.00	0.00				
08602501E33507002M962204	E.P. JOSE MARIA MORELOS FA-131/12 SAN LUIS RIO COLORADO	0.00	0.00	0.00	0.00	REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO EN MEDIDOR	ALUMNO 399	100.00	100.00
		30,694.79	30,694.79	0.00	0.00				
08602501E33507002M962204	ESC. SEC. TECNICA 4 FA-132/12 SAN LUIS RIO COLORADO	0.00	0.00	0.00	0.00	REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO	ALUMNO 1405	100.00	100.00
		16,555.50	16,555.50	0.00	0.00				
08602501E33507002M962204	ESC. SEC. 22 FA-133/12 SAN LUIS RIO COLORADO	0.00	0.00	0.00	0.00	REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO	ALUMNO 854	100.00	100.00
		105,770.10	105,770.10	0.00	0.00				
08602501E33507002M962204	ESC. SEC. TECNICA 42 FA-134/12 SAN LUIS RIO COLORADO	0.00	0.00	0.00	0.00	REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO	ALUMNO 262	100.00	100.00
		37,340.67	37,340.67	0.00	0.00				
08602501E33507002M962204	ESC. SEC. ESTATAL 14 FA-135/12 SAN LUIS RIO COLORADO	0.00	0.00	0.00	0.00	REPARACION Y REPOSICION DEL SISTEMA ELECTRICO EN AULAS	ALUMNO 315	100.00	100.00
		107,007.62	107,007.62	0.00	0.00				





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E33507002M962204	E.P. CLUB ACTIVO 20-30 FA-136/12 PUERTO PEÑASCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		28,757.27	28,757.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08602501E33507002A962212	CAM 3 EB295/11 CANANEA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		16,142.33	16,142.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08602501E33507002J062212	CONSTRUCCION DE AULAS Y/O EDIFICIOS EN EDUCACION INICIAL Y ESPECIAL, VARIOS VARIOS	6,500,000.00	6,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08602501E33507002M962212	CAM 43 FA-235/12 NOGALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		71,226.42	71,226.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08602501E33507002M962212	CAM 45,54,8 FA-242/12 GUAYMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1,369,582.98	1,369,582.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08602501E33507002N062212	EDUCACION INICIAL Y ESPECIAL VARIOS	3,400,000.00	3,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08602501E33507002N062212	CAM 11 EB-044/12 EMPALME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		33,870.09	33,870.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08602501E33507002N062212	CAM 23 EB-046/12 MOCTEZUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		109,277.05	109,277.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08602501E33507002N062212	CAM 1 DR. JESUS MARTINEZ OCHOA EB-055/12 NOGALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		386,088.18	386,088.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08602501E33507002N062212	USAER 243 EN J.N. ALFONSO ORTIZ TIRADO EB-056/12 ALAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		174,830.77	174,830.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08602501E33507002N062212	CENDI NO.5 EB-085/12 HERMOSILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		886,028.77	886,028.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E33507002N062212	INSTITUTO IRIS EB-086/12 HERMOSILLO	0.00	HERMOSILLO	0.00	0.00	CONSTRUCCION DE UNA AULA EN E.E.	ALUMNO 108	100.00	100.00
	22,746.78	22,746.78		0.00	0.00				
08602501E33507002S362212	CAM 57 FA-373 HERMOSILLO	0.00	HERMOSILLO	0.00	0.00	REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO	ALUMNO 50	100.00	100.00
	57,786.90	57,786.90		0.00	0.00				
08602501E33507002S362212	CAM NO. 36 FA-511 CAJEME	0.00	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	0.00	0.00	CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUETBOL, TEJABAN Y CERCO PERIMETRAL	ALUMNO 106	45.27	100.00
	129,736.85	129,736.85		0.00	0.00				
08602501E33507002S362212	CAM NO. 40 FA-512 CAJEME	0.00	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	0.00	0.00	CONSTRUCCION DE UNA AULA DE USOS MULTIPLES, ALIMENTADORES ELECTRICOS Y OBRA EXTERIOR	ALUMNO 561	0.00	100.00
	200,451.00	200,451.00		0.00	0.00				
08602501E33507002T862212	CAM 6, GUSTAVO CABALLERO ECHEVERRIA EB-005 AGUA PRIETA	0.00	AGUA PRIETA	0.00	0.00	CONSTRUCCION DE UNA AULA EN E.E.	ALUMNO 40	100.00	100.00
	488,395.20	488,395.20		0.00	0.00				
08602501E33507002T862212	CAM 3, COL. STA. TERESA EB-006 CANANEA	0.00	CANANEA	0.00	0.00	CONSTRUCCION DE UNA AULA EN E.E.	ALUMNO 45	100.00	100.00
	405,185.23	405,185.23		0.00	0.00				
08602501E33507002T862212	CAM NO. 2 "JUAN FRANCISCO MEZA GALAVIZ" EB-172 GUAYMAS	0.00	HEROICA GUAYMAS	0.00	0.00	CONSTRUCCION DE UNA AULA EN E.E.	ALUMNO 45	59.01	100.00
	120,352.66	120,352.66		0.00	0.00				
08602501E33507002T862212	CENDI NO. 5 EB-173 HERMOSILLO	0.00	HERMOSILLO	0.00	0.00	CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS CON BODEGA EN E.E.	ALUMNO 70	100.00	100.00
	350,998.00	350,998.00		0.00	0.00				
08602501E33507002T862212	CAM 38 EB-183 SAN LUIS RIO COLORADO	0.00	LUIS B SANCHEZ	0.00	0.00	CONSTRUCCION DE UNA AULA EN E.E.	ALUMNO 30	93.05	100.00
	139,403.36	139,403.36		0.00	0.00				
08602501E33507002T862212	CAM NO. 13 EB-186 NACUZARI DE GARCIA	0.00	NACUZARI DE GARCIA	0.00	0.00	CONSTRUCCION DE UNA AULA EN E.E.	ALUMNO 30	100.00	100.00
	186,521.09	186,521.09		0.00	0.00				
08602501E33507002T862212	CAM NO. 37 EB-187 NAVOJOA	0.00	NAVOJOA	0.00	0.00	CONSTRUCCION DE UNA AULA EN E.E.	ALUMNO 30	100.00	100.00
	361,982.57	361,982.57		0.00	0.00				





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Localidad							
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %			
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros							

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E33507002T862212	CAME NO. 18	EB-195	URES	URES	CONSTRUCCION DE UNA AULA EN E.E.	ALUMNO 30	100.00	100.00			
		0.00	0.00	0.00							
		263,862.85	263,862.85	0.00							
08602501E33507002T862212	CAM NO. 57 (COL. PALO VERDE)	EB-102	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCION DE UNA AULA	ALUMNO 30	100.00	100.00			
		0.00	0.00	0.00							
		219,122.53	219,122.53	0.00							
08602501E33507002T862212	CAM NO. 57	EB-258	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCION DE UNA AULA	ALUMNO 30	26.08	100.00			
		0.00	0.00	0.00							
		113,993.39	113,993.39	0.00							
08602501E33507002T862212	CAM NO. 19	EB-267	IMURIS	IMURIS	CONSTRUCCION DE UNA AULA	ALUMNO 30	100.00	100.00			
		0.00	0.00	0.00							
		207,025.63	207,025.63	0.00							
08602501E33507002T862212	CAM NO.62	EB-280	HERMOSILLO	MIGUEL ALEMAN	CONSTRUCCION DE UNA AULA	ALUMNO 30	100.00	100.00			
		0.00	0.00	0.00							
		133,130.69	133,130.69	0.00							
08602501E33507002T862212	CAM NO. 60	EB-289	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	CONSTRUCCION DE UNA AULA	ALUMNO 30	52.61	100.00			
		0.00	0.00	0.00							
		180,109.73	180,109.73	0.00							
08602501E33507002U862212	CAM NO. 61	NC2-471	NOGALES	HEROICA NOGALES	REHABILITACION DE IMPERMEABILIZACION Y SARPEADO DE TALUDES	ALUMNO 800	100.00	100.00			
		0.00	0.00	0.00							
		242,818.00	242,818.00	0.00							
08602501E33507002U862212	CAM "JULIO GONZALEZ GARCIA"	NC2-637	HERMOSILLO	BAHIA KINO	CONSTRUCCION DE DOS AULAS, DEMOLICION DE CUATRO AULAS Y OBRA EXTERIOR	ALUMNO 82	86.82	100.00			
		0.00	0.00	0.00							
		1,017,739.00	1,017,739.00	0.00							
08602501E33507002U862212	CAM NO. 11	NC2-1136	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA, REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO, SERVICIOS SANITARIOS E IMPERMEABILIZACION DE TECHOS	ALUMNO 72	49.72	100.00			
		0.00	0.00	0.00							
		1,031,129.00	1,031,129.00	0.00							
08602501E33507002U862212	CAM NO.43	NC2-1188	NOGALES	HEROICA NOGALES	REHABILITACION GENERAL DEL SISTEMA ELECTRICO Y REPARACIONES DE SERVICIO SANITARIO	ALUMNOS 112	100.00	100.00			
		0.00	0.00	0.00							
		296,710.00	296,710.00	0.00							
08602501E33507002A962213	J.N. AGUSTIN MELGAR	EB137/11	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	TERMINACION DE CONSTRUCCION DE UN AULA	ALUMNO 171	0.00	100.00			
		0.00	0.00	0.00							
		93,247.96	93,247.96	0.00							





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E33507002A962213	J.N. ARNULFO SANTIAGO HERNANDEZ	HEROICA CABORCA	HEROICA CABORCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	IMPERMEABILIZACION DE TECHOS DEL PLANTEL	ALUMNO 228	100.00	100.00
	EB231/11 CABORCA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
				2,539.48	2,539.48	0.00	0.00	0.00	0.00				
08602501E33507002A962213	J.N. INSURGENTES	HERMOSILLO	HERMOSILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS	ALUMNO 99	100.00	100.00
	EB150/11 HERMOSILLO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
				978.99	978.99	0.00	0.00	0.00	0.00				
08602501E33507002H462213	J.N. ELENA TORRES CUELLAR	FRANCISCO JAVIER MINA (CAMPO 60)	FRANCISCO JAVIER MINA (CAMPO 60)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONSTRUCCION DE UNA AULA	ALUMNO 110	100.00	100.00
	EB128/10 BACUM			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
				74,240.24	74,240.24	0.00	0.00	0.00	0.00				
08602501E33507002J062213	CONSTRUCCION DE AULAS Y/O EDIFICIOS EN EDUCACION PREESCOLAR, VARIOS VARIOS	VARIAS	VARIAS	24,231,187.00	24,231,187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	AULAS 63	ESTADO 1	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
08602501E33507002M962213	J.N. FRANCISCA RUIZ CORONADO	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO	ALUMNO 55	100.00	100.00
	FA-230/12 SANTA CRUZ			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
				33,548.20	33,548.20	0.00	0.00	0.00	0.00				
08602501E33507002M962213	J.N. TIZOC	HEROICA NOGALES	HEROICA NOGALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	REPARACION DE LA PARTE TRASERA DE LA CERCA PERIMETRAL	ALUMNO 80	100.00	100.00
	FA-234/12 NOGALES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
				6,359.32	6,359.32	0.00	0.00	0.00	0.00				
08602501E33507002M962213	J.N. MARIANO MATAMOROS	HEROICA NOGALES	HEROICA NOGALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO EN GENERAL, SUSTITUCION DE MUFA, LAMPARAS EXTERIORES E INSTALACION DE ALUMBRADO EN TEJABAN	ALUMNO 80	100.00	100.00
	FA-236/12 NOGALES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
				30,902.40	30,902.40	0.00	0.00	0.00	0.00				
08602501E33507002M962213	J.N. 5 DE MAYO	HEROICA NOGALES	HEROICA NOGALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	REHABILITACION GENERAL DEL SISTEMA ELECTRICO	ALUMNO 80	100.00	100.00
	FA-237/12 NOGALES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
				113,516.82	113,516.82	0.00	0.00	0.00	0.00				
08602501E33507002M962213	J.N. FRANCISCO GABILONDO SOLER	HEROICA NOGALES	HEROICA NOGALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	RELLENADO Y SELLADO DE FOSA SEPTICA	ALUMNO 80	100.00	100.00
	FA-238/12 NOGALES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
				64,495.33	64,495.33	0.00	0.00	0.00	0.00				
08602501E33507002M962213	J.N. MANUEL JOSE OTHON	EMPALME	EMPALME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	REPARACION DE TECHUMBRE DE PLAZA CIVICA Y REPARACION DEL SISTEMA HIDROSANITARIO	ALUMNO 50	100.00	100.00
	FA-267/12 EMPALME			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
				68,913.10	68,913.10	0.00	0.00	0.00	0.00				
08602501E33507002M962213	J.N. ARNOLD GESSEL	HERMOSILLO	HERMOSILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONSTRUCCION DE DESARROLLO DE AGUAS PLUVIALES (CANAL)	ALUMNO 250	100.00	100.00
	FA-287/12 HERMOSILLO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
				139,252.00	139,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00				





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E33507002M962213	J.N. FRANCISCO JAVIER MINA FA-288/12 BACUM	0.00	0.00	FRANCISCO JAVIER MINA (CAMPO 60)	0.00	0.00	REPARACION GENERAL DEL SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA	ALUMNO 920	100.00	100.00
		42,999.98	42,999.98		0.00	0.00				
08602501E33507002M962213	J.N. LAURA EUGENIA OCHOA ROBLES FA-289/12 CAJEME	0.00	0.00	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	0.00	0.00	REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO	ALUMNO 104	100.00	100.00
		29,300.10	29,300.10		0.00	0.00				
08602501E33507002M962213	J.N. MARIA DE MAEZTU FA-290/12 BENITO JUAREZ	0.00	0.00	VILLA JUAREZ (IRRIGACION)	0.00	0.00	CONSTRUCCION DE ALIMENTADORES Y SALIDAS ELECTRICAS PARA AIRES ACONDICIONADOS	ALUMNO 94	100.00	100.00
		57,451.51	57,451.51		0.00	0.00				
08602501E33507002M962213	J.N. CUAUHTEMOC FA-139/12 HERMOSILLO	0.00	0.00	HERMOSILLO	0.00	0.00	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA Y ALIMENTADORES	ALUMNO 159	46.08	100.00
		241,925.22	241,925.22		0.00	0.00				
08602501E33507002M962213	J.N. CATALINA L. DE SALCIDO FA-465/12 URES	0.00	0.00	URES	0.00	0.00	CAMBIO DE TECHUMBRE, ESTRUCTURA METALICA E INSTALACIONES ELECTRICAS	ALUMNO 102	100.00	100.00
		276,862.55	276,862.55		0.00	0.00				
08602501E33507002N062213	CONSTRUCCION DE AULAS Y/O EDIFICIOS EN EDUCACION PREESCOLAR, VARIOS VARIOS	7,468,813.00	7,468,813.00	VARIAS	0.00	0.00	AULAS	ESTADO 1	0.00	0.00
		0.00	0.00		0.00	0.00	63			
08602501E33507002N062213	J.N. TRINIDAD ALEGRIA MEZA EB-016/12 HERMOSILLO	0.00	0.00	HERMOSILLO	0.00	0.00	CONSTRUCCION DE UN AULA	ALUMNO 177	100.00	100.00
		83,857.84	83,857.84		0.00	0.00				
08602501E33507002N062213	J.N. MARIA LUISA REAL DUARTE EB-018/12 HERMOSILLO	0.00	0.00	HERMOSILLO	0.00	0.00	CONSTRUCCION DE UN AULA	ALUMNO 245	100.00	100.00
		76,589.71	76,589.71		0.00	0.00				
08602501E33507002N062213	J.N. N/C FRACC. LA PALOMA EB-020/12 AGUA PRIETA	0.00	0.00	AGUA PRIETA	0.00	0.00	CONSTRUCCION DE UN AULA	ALUMNO 100	81.69	100.00
		11,820.64	11,820.64		0.00	0.00				
08602501E33507002N062213	J.N. ENRIQUETA DE PARODI EB-021/12 CUMPAS	0.00	0.00	CUMPAS	0.00	0.00	CONSTRUCCION DE UN AULA	ALUMNO 123	69.80	100.00
		142,615.40	142,615.40		0.00	0.00				
08602501E33507002N062213	J.N. MANUEL MORENO ESTRELLA EB-061/12 HERMOSILLO	0.00	0.00	HERMOSILLO	0.00	0.00	CONSTRUCCION DE DOS AULAS	ALUMNO 193	100.00	100.00
		156,674.19	156,674.19		0.00	0.00				





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E33507002N062213	J.N. ELPIDIO PALACIOS RUIZ								
EB-062/12	CABORCA		SAN FELIPE		CONSTRUCCION DE UN AULA	ALUMNO	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00		42			
	193,043.19	193,043.19	0.00	0.00					
08602501E33507002N062213	J.N. MINERITO								
EB-063/12	CANANEA		CANANEA		CONSTRUCCION DE UN AULA	ALUMNO	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00		132			
	238,478.66	238,478.66	0.00	0.00					
08602501E33507002N062213	J.N. N/C FRACC. JORGE VALDEZ MUÑOZ								
EB-070/12	HERMOSILLO		HERMOSILLO		CONSTRUCCION DE UNA AULA	ALUMNO	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00		32			
	57,505.23	57,505.23	0.00	0.00					
08602501E33507002N062213	J.N. ALFONSO ORTIZ TIRADO								
EB-071/12	ALAMOS		ALAMOS		CONSTRUCCION DE UNA AULA	ALUMNO	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00		98			
	20,733.45	20,733.45	0.00	0.00					
08602501E33507002N062213	J.N. N/C URBI VILLA LOS CEDROS								
EB-077/12	HERMOSILLO		HERMOSILLO		CONSTRUCCION DE DOS AULAS, BEBEDERO, SERVICIOS SANITARIOS, PLAZA CIVICA Y CERCO PERIMETRAL	ALUMNO	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00		60			
	1,024,483.86	1,024,483.86	0.00	0.00					
08602501E33507002N062213	J.N. N/C FRACC. JOYAS DEL PARQUE								
EB-083/12	SAN LUIS RIO COLORADO		SAN LUIS RIO COLORADO		CONSTRUCCION DE DOS AULAS, SERVICIOS SANITARIOS, PLAZA CIVICA, BEBEDEROS, CERCO PERIMETRAL	ALUMNO	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00		60			
	1,508,071.48	1,508,071.48	0.00	0.00					
08602501E33507002N062213	J.N. N/C POBLADO MIGUEL ALEMAN								
EB-088/12	HERMOSILLO		MIGUEL ALEMAN		CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y DIRECCION	ALUMNO	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00		115			
	230,056.49	230,056.49	0.00	0.00					
08602501E33507002N062213	J.N. ADELINA LOPEZ FELIX								
EB-100/12	BANAMICHI		BANAMICHI		CONSTRUCCION DE UNA AULA	ALUMNO	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00		70			
	57,111.75	57,111.75	0.00	0.00					
08602501E33507002N062213	J.N. ADELINA ENCINAS EZRRE								
EB-125/12	HERMOSILLO		HERMOSILLO		CONSTRUCCION DE UNA AULA Y UNA DIRECCION	ALUMNO	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00		113			
	207,833.66	207,833.66	0.00	0.00					
08602501E33507002S362213	J.N. IRMA ADELA MCPHERSON								
FA-354	HERMOSILLO		HERMOSILLO		INSTALACION DE SUBESTACION	ALUMNO	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00		152			
	218,767.23	218,767.23	0.00	0.00					
08602501E33507002S362213	J.N. EMERENCIANA RUIZ DUARTE								
FA-355	HERMOSILLO		MIGUEL ALEMAN		REHABILITACION DE HIDRONEUMATICO Y BAÑOS	ALUMNO	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00		52			
	174,369.00	174,369.00	0.00	0.00					





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E33507002S362213	J.N. HERMANOS GRIMM	FA-358	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	INSTALACION ELECTRICA Y CERCO	ALUMNO 137	10.85	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00			
		22,753.53	22,753.53	0.00	0.00			
08602501E33507002S362213	J.N. JAIME SABINES	FA-359	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	INSTALACION DE CERCO DE MALLA	ALUMNO 124	17.52	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00			
		21,498.69	21,498.69	0.00	0.00			
08602501E33507002S362213	J.N. N/C MA. DEL ROSARIO CHAVEZ	FA-361	HERMOSILLO	HERMOSILLO	REHABILITACION DE CERCO E INSTALACION ELECTRICA	ALUMNO 122	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00			
		45,515.65	45,515.65	0.00	0.00			
08602501E33507002S362213	J.N. N/C MERCEDES LANDAVAZO	FA-367	HERMOSILLO	HERMOSILLO	IMPERMEABILIZACION, REHABILITACION DE BAÑOS Y CERCO	ALUMNO 106	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00			
		184,906.93	184,906.93	0.00	0.00			
08602501E33507002S362213	J.N. BENITO JUAREZ	FA-370	ETCHOJOA	ETCHOJOA	REHABILITACION DE CERCO E INSTALACIONES ELECTRICAS	ALUMNO 62	81.12	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00			
		136,326.13	136,326.13	0.00	0.00			
08602501E33507002S362213	J.N. OCTAVIO PAZ	FA-376	HERMOSILLO	HERMOSILLO	INSTALACION ELECTRICA	ALUMNO 70	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00			
		42,280.63	42,280.63	0.00	0.00			
08602501E33507002S362213	J.N. ALEYA	FA-377	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCION DE ALIMENTADORES	ALUMNO 259	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00			
		185,667.30	185,667.30	0.00	0.00			
08602501E33507002S362213	J.N. CUAUHTEMOC	FA-378	GUAYMAS	VICAM (SWICHT)	CONSTRUCCION DE ACOMETIDA Y ALIMENTADORES	ALUMNO 49	39.35	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00			
		48,118.73	48,118.73	0.00	0.00			
08602501E33507002S362213	J.N. IRMA ADELA MCPHERSON	FA-379	HERMOSILLO	HERMOSILLO	REHABILITACION DE SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS	ALUMNO 152	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00			
		207,101.92	207,101.92	0.00	0.00			
08602501E33507002S362213	J.N. ALEYA	FA-381	HERMOSILLO	HERMOSILLO	INSTALACION DE SUBESTACION	ALUMNO 259	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00			
		246,306.85	246,306.85	0.00	0.00			
08602501E33507002S362213	J.N. CUAUHTEMOC	FA-382	GUAYMAS	VICAM (SWICHT)	REHABILITACION DE BAÑOS	ALUMNO 49	29.29	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00			
		92,685.22	92,685.22	0.00	0.00			





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E33507002S362213	.N. MI PATRIA ES PRIMERO								
FA-384	EMPALME		MI PATRIA ES PRIMERO		IMPERMEABILIZANTE	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00		44	100.00	100.00	
	55,376.47	55,376.47	0.00	0.00					
08602501E33507002S362213	J.N. ALBERT EINSTEIN								
FA-510	CAJEME		TREINTA Y UNO DE OCTUBRE		CONSTRUCCION DE TEJABAN	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00		86	0.00	100.00	
	76,479.91	76,479.91	0.00	0.00					
08602501E33507002S362213	J.N. MA. DEL CONSUELO CASTRO VERDUGO								
FA-522	CAJEME		CIUDAD OBREGON (CAJEME)		CONSTRUCCION DE BODEGA Y TERMINACION DE TEJABAN	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00		30	15.79	100.00	
	140,040.18	140,040.18	0.00	0.00					
08602501E33507002S362213	J.N. SANTOS BALMORI PICAZO								
FA-523	CAJEME		CIUDAD OBREGON (CAJEME)		REHABILITACION DE SANITARIOS, DRENAJE, PISO DE LA CANCHA CIVICA, GRIETAS EN MUROS Y DEL SISTEMA ELECTRICO	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00		30	0.00	100.00	
	184,966.49	184,966.49	0.00	0.00					
08602501E33507002T862213	J.N. UME ILI OLAM								
EB-007	ETCHOJOA		VIEJOS, LOS		CONSTRUCCION DE UNA AULA	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00		35	100.00	100.00	
	618,734.73	618,734.73	0.00	0.00					
08602501E33507002T862213	J.N. EL CARACOLITO								
EB-011	HERMOSILLO		PUNTA CHUECA		CONSTRUCCION DE UNA AULA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00		35	100.00	100.00	
	392,233.26	392,233.26	0.00	0.00					
08602501E33507002T862213	J.N. YOLANDA EUGENIA CARRILLO MENDEZ								
EB-024	NOGALES		HEROICA NOGALES		CONSTRUCCION DE UNA AULA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00		30	100.00	100.00	
	450,611.68	450,611.68	0.00	0.00					
08602501E33507002T862213	J.N. N/C LA MESA (KM 21)								
EB-030	NOGALES		AGUA ZARCA (FERROCARRIL)		CONSTRUCCION DE DOS AULAS	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00		60	100.00	100.00	
	732,734.44	732,734.44	0.00	0.00					
08602501E33507002T862213	J.N. N/C COMPUERTAS								
EB-166	GUAYMAS		COMPUERTAS		CONSTRUCCION DE UNA AULA, SERVICIO SANITARIO, PLAZA CIVICA, CERCO Y BEBEDERO	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00		35	41.12	100.00	
	361,221.67	361,221.67	0.00	0.00					
08602501E33507002T862213	USAER 235 (J.N. LUIS DONALDO COLOSIO)								
EB-167	ATIL		ATIL		CONSTRUCCION DE UNA AULA CON DIVISION EN "T"	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00		45	100.00	100.00	
	155,817.13	155,817.13	0.00	0.00					
08602501E33507002T862213	J.N. U ILI AQUÍ								
EB-170	ETCHOJOA		AQUICHOPO		CONSTRUCCION DE UNA AULA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00		35	100.00	100.00	
	333,134.32	333,134.32	0.00	0.00					





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E33507002T862213	USAER 251 (J.N. ALICIA HURTADO)							
EB-174	HERMOSILLO		PLACITAS, LAS. (LAS PLACITAS DE ABAJO)	CONSTRUCCION DE UNA AULA CON DIVISION EN "T"	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	45	100.00	100.00	
	350,425.59	350,425.59	0.00	0.00				
08602501E33507002T862213	J.N. N/C URBI VILLA DEL CEDRO							
EB-175	HERMOSILLO		HERMOSILLO	CONSTRUCCION DE UNA AULA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	35	100.00	100.00	
	293,316.63	293,316.63	0.00	0.00				
08602501E33507002T862213	J.N. N/C LOS ARROYOS							
EB-176	HERMOSILLO		HERMOSILLO	CONSTRUCCION DE UNA AULA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	35	100.00	100.00	
	353,991.20	353,991.20	0.00	0.00				
08602501E33507002T862213	J.N. DEL RIO							
EB-184	MAGDALENA		MAGDALENA DE KINO	CONSTRUCCION DE UNA AULA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	30	100.00	100.00	
	360,836.43	360,836.43	0.00	0.00				
08602501E33507002T862213	USAER 227 (J.N. MAZATAN), VILLA PESQUEIRA							
EB-185	MAZATAN		MAZATAN	CONSTRUCCION DE UNA AULA CON DIVISION EN "T"	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	30	82.73	100.00	
	147,478.48	147,478.48	0.00	0.00				
08602501E33507002T862213	J.N. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA							
EB-190	PITIQUITO		PITIQUITO	CONSTRUCCION DE UNA AULA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	30	100.00	100.00	
	322,566.89	322,566.89	0.00	0.00				
08602501E33507002T862213	J.N. N/C JOYAS DEL PARQUE							
EB-193	SAN LUIS RIO COLORADO		SAN LUIS RIO COLORADO	CONSTRUCCION DE UNA AULA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	30	100.00	100.00	
	162,993.26	162,993.26	0.00	0.00				
08602501E33507002T862213	J.N. CONCEPCION AGUIRRE GALVEZ							
EB-194	SANTA ANA		SANTA ANA	CONSTRUCCION DE UNA AULA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	30	100.00	100.00	
	527,847.58	527,847.58	0.00	0.00				
08602501E33507002T862213	J.N. N/C URBI VILLAS DEL PRADO, HERMOSILLO							
EB-200	HERMOSILLO		HERMOSILLO	CONSTRUCCION DE UNA AULA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	30	100.00	100.00	
	280,888.88	280,888.88	0.00	0.00				
08602501E33507002T862213	J.N. JUAN ALDAMA							
EB-037	GUAYMAS		CUADRITA, LA	CONSTRUCCION DE UNA AULA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	40	50.23	100.00	
	160,704.89	160,704.89	0.00	0.00				
08602501E33507002T862213	J.N. AMERICO VESPUCCIO							
EB-049	GUAYMAS		HEROICA GUAYMAS	CONSTRUCCION DE UNA AULA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	35	45.20	100.00	
	137,558.39	137,558.39	0.00	0.00				





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E33507002T862213	J.N. EMERENCIANA RUIZ DUARTE								
EB-052	HERMOSILLO		MIGUEL ALEMAN		CONSTRUCCION DE UNA AULA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00		30	100.00	100.00	
	423,031.47	423,031.47	0.00	0.00					
08602501E33507002T862213	J.N. GABRIELA MISTRAL								
EB-089	HERMOSILLO		HERMOSILLO		CONSTRUCCION DE UNA AULA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00		30	78.46	100.00	
	228,245.07	228,245.07	0.00	0.00					
08602501E33507002T862213	J.N. MANUEL MORENO ESTRELLA (LOMAS DEL SUR)								
EB-091	HERMOSILLO		HERMOSILLO		CONSTRUCCION DE UNA AULA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00		30	47.84	100.00	
	237,295.00	237,295.00	0.00	0.00					
08602501E33507002T862213	J.N. JUANA ACUÑA GAMEZ (COL. PUEBLITOS)								
EB-094	HERMOSILLO		HERMOSILLO		CONSTRUCCION DE UNA AULA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00		30	100.00	100.00	
	279,676.93	279,676.93	0.00	0.00					
08602501E33507002T862213	J.N. SALVADOR DALI (COL. TIERRA Y LIBERTAD)								
EB-124	NAVOJOA		NAVOJOA		CONSTRUCCION DE UNA AULA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00		30	100.00	100.00	
	463,898.53	463,898.53	0.00	0.00					
08602501E33507002T862213	J.N. N/C S.L.R.C.								
EB-140	SAN LUIS RIO COLORADO		SAN LUIS RIO COLORADO		CONSTRUCCION DE UNA AULA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00		30	100.00	100.00	
	280,887.33	280,887.33	0.00	0.00					
08602501E33507002T862213	J.N. FRANCISCA VAZQUEZ								
EB-211	CABORCA		HEROICA CABORCA		CONSTRUCCION DE UNA AULA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00		30	100.00	100.00	
	302,393.69	302,393.69	0.00	0.00					
08602501E33507002T862213	J.N. ARNULFO SANTIAGO HERNANDEZ								
EB-212	CABORCA		HEROICA CABORCA		CONSTRUCCION DE UNA AULA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00		30	100.00	100.00	
	307,620.33	307,620.33	0.00	0.00					
08602501E33507002T862213	J.N. N/C JORGE VALDEZ MUÑOZ								
EB-223	HERMOSILLO		HERMOSILLO		CONSTRUCCION DE UNA AULA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00		30	100.00	100.00	
	388,066.07	388,066.07	0.00	0.00					
08602501E33507002T862213	J.N. MA. LUISA REAL DUARTE								
EB-224	HERMOSILLO		HERMOSILLO		CONSTRUCCION DE UNA AULA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00		30	100.00	100.00	
	334,556.70	334,556.70	0.00	0.00					
08602501E33507002T862213	J.N. PROFRA. TERESA SANTACRUZ DORAME								
EB-225	HERMOSILLO		HERMOSILLO		CONSTRUCCION DE UNA AULA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00		30	100.00	100.00	
	337,542.79	337,542.79	0.00	0.00					





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E33507002T862213	J.N. GILBERTO ESCOBOSA	HERMOSILLO	HERMOSILLO		CONSTRUCCION DE UNA AULA	ALUMNO	100.00	100.00
EB-226	HERMOSILLO	0.00	0.00	0.00		30		
		424,331.38	424,331.38	0.00				
08602501E33507002T862213	USAER NO. 265 (J.N. N/C LOS ARROYOS)	HERMOSILLO	HERMOSILLO		CONSTRUCCION DE UNA AULA CON DIV. EN "T"	ALUMNO	100.00	100.00
EB-232	HERMOSILLO	0.00	0.00	0.00		30		
		322,732.54	322,732.54	0.00				
08602501E33507002T862213	J.N. EL CARRUSEL	ETCHOJOA	MACOCHIN		CONSTRUCCION DE UNA AULA	ALUMNO	100.00	100.00
EB-256	ETCHOJOA	0.00	0.00	0.00		40		
		135,844.79	135,844.79	0.00				
08602501E33507002T862213	J.N. N/C PASEOS DEL PEDREGAL	HERMOSILLO	HERMOSILLO		CONSTRUCCION DE UNA AULA	ALUMNO	48.96	100.00
EB-259	HERMOSILLO	0.00	0.00	0.00		30		
		130,010.84	130,010.84	0.00				
08602501E33507002T862213	J.N. SASABE	MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO		CONSTRUCCION DE UNA AULA	ALUMNO	76.24	100.00
EB-261	MAGDALENA	0.00	0.00	0.00		30		
		157,380.89	157,380.89	0.00				
08602501E33507002T862213	J.N. N/C FRACC. LA MESA KM. 21	NOGALES	HEROICA NOGALES		CONSTRUCCION DE DOS AULAS, DIRECCION, SERVICIOS SANITARIOS, BEBEDERO, PLAZA CIVICA Y CERCO PERIMETRAL	ALUMNO	0.84	100.00
EB-263	NOGALES	0.00	0.00	0.00		60		
		811,226.01	811,226.01	0.00				
08602501E33507002T862213	USAER NO. 248 EN J.N. ARMIDA G. CASTRO	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)		CONSTRUCCION DE UNA AULA CON ADECUACION EN "T"	ALUMNO	85.09	100.00
EB-264	CAJEME	0.00	0.00	0.00		30		
		180,297.85	180,297.85	0.00				
08602501E33507002T862213	J.N. N/C COL. ROMANZA	HERMOSILLO	HERMOSILLO		CONSTRUCCION DE UNA AULA	ALUMNO	14.59	100.00
EB-272	HERMOSILLO	0.00	0.00	0.00		30		
		163,586.91	163,586.91	0.00				
08602501E33507002T862213	J.N. EL CAMPITO	HUATABAMPO	UNION, LA		CONSTRUCCION DE UNA AULA	ALUMNO	71.30	100.00
EB-294	HUATABAMPO	0.00	0.00	0.00		30		
		157,612.86	157,612.86	0.00				
08602501E33507002T862213	J.N. PERLA DEL MAR	CABORCA	DESEMBOQUE		CONSTRUCCION DE UNA AULA	ALUMNO	65.25	100.00
EB-279	CABORCA	0.00	0.00	0.00		30		
		116,927.57	116,927.57	0.00				
08602501E33507002T862213	J.N. N/C EN POBLADO MIGUEL ALEMAN	HERMOSILLO	MIGUEL ALEMAN		CONSTRUCCION DE UNA AULA	ALUMNO	90.07	100.00
EB-281	HERMOSILLO	0.00	0.00	0.00		30		
		117,038.14	117,038.14	0.00				





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E33507002T862213	J.N. PABLO MONTESINOS	EB-290	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	0.00	0.00	0.00	0.00	CONSTRUCCION DE UNA AULA	ALUMNO	62.88	100.00
					132,180.24	132,180.24	0.00	0.00		30		
08602501E33507002T862213	J.N. N/C PALMA DORADA	EB-299	CABORCA	HEROICA CABORCA	0.00	0.00	0.00	0.00	CONSTRUCCION DE UNA AULA	ALUMNO	81.67	100.00
					217,566.30	217,566.30	0.00	0.00		30		
08602501E33507002T862213	J.N. NUEVOS CAMINOS	EB-303	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	0.00	0.00	0.00	0.00	CONSTRUCCION DE UNA AULA	ALUMNO	68.01	100.00
					189,595.11	189,595.11	0.00	0.00		70		
08602501E33507002T862213	J.N. EL PATITO	EB-306	HUATABAMPO	MORONCARIT	0.00	0.00	0.00	0.00	CONSTRUCCION DE UNA AULA	ALUMNO	100.00	100.00
					164,977.07	164,977.07	0.00	0.00		30		
08602501E33507002T862213	J.N. ENRIQUETA DE PARODI	EB-309	CUMPAS	CUMPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	CONSTRUCCION DE UNA AULA	ALUMNO	40.12	100.00
					130,966.69	130,966.69	0.00	0.00		30		
08602501E33507002U862213	J.N. VICENTE BUITIMEA	NC2-256	GUAYMAS	OROZ	0.00	0.00	0.00	0.00	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL	ALUMNOS	100.00	100.00
					176,621.00	176,621.00	0.00	0.00		15		
08602501E33507002U862213	J.N. DIANA LAURA DE COLOSIO	NC2-257	EMPALME	EMPALME	0.00	0.00	0.00	0.00	REHABILITACION SANITARIA Y MANTENIMIENTO GENERAL	ALUMNOS	100.00	100.00
					82,430.00	82,430.00	0.00	0.00		98		
08602501E33507002U862213	J.N. JUAN ESCUTIA	NC2-258	CAJEME	OLVIDO, EL	0.00	0.00	0.00	0.00	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS, CISTERNA, POZO. FOSA SEPTICA Y CERCO PERIMETRAL	ALUMNOS	100.00	100.00
					1,426,746.00	1,426,746.00	0.00	0.00		30		
08602501E33507002U862213	J.N. N/C FRACCIONAMIENTO PASEOS DEL PEDREGAL	NC2-264	HERMOSILLO	HERMOSILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	CONSTRUCCION DE DOS AULAS	ALUMNOS	100.00	100.00
					906,219.00	906,219.00	0.00	0.00		120		
08602501E33507002U862213	J.N. GUSTAVO ADOLFO BECKER	NC2-384	HERMOSILLO	HERMOSILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 75 KVA	ALUMNO	100.00	100.00
					559,142.00	559,142.00	0.00	0.00		152		
08602501E33507002U862213	J.N. JAIME TORRES BODET	NC2-392	CAJEME	ESPERANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	CONSTRUCCION DE SUBESTACION	ALUMNO	100.00	100.00
					365,550.00	365,550.00	0.00	0.00		75		





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto			Localidad		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios				
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %		

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E33507002U862213	J.N. MARIA ELENA CHANES	HEROICA GUAYMAS								
NC2-393	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS								
	0.00	0.00	0.00	0.00		CONSTRUCCION DE SUBESTACION Y	ALUMNO 80	67.01	100.00	
	680,770.00	680,770.00	0.00	0.00		REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS				
08602501E33507002U862213	J.N. PILTZINTLY	HERMOSILLO								
NC2-394	HERMOSILLO	HERMOSILLO								
	0.00	0.00	0.00	0.00		CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA CON ALIMENTADORES ELECTRICOS PARA LA INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS	ALUMNO 80	92.08	100.00	
	371,655.00	371,655.00	0.00	0.00						
08602501E33507002U862213	J.N. EDUWIGES RODRIGUEZ CASANOVA	HERMOSILLO								
NC2-395	HERMOSILLO	HERMOSILLO								
	0.00	0.00	0.00	0.00		CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA CON ALIMENTADORES ELECTRICOS PARA LA INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS	ALUMNO 80	100.00	100.00	
	490,677.00	490,677.00	0.00	0.00						
08602501E33507002U862213	J.N. MARIA TERESA P. DE MORENO	HERMOSILLO								
NC2-396	HERMOSILLO	HERMOSILLO								
	0.00	0.00	0.00	0.00		CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA CON ALIMENTADORES ELECTRICOS PARA LA INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS	ALUMNO 40	100.00	100.00	
	440,436.00	440,436.00	0.00	0.00						
08602501E33507002U862213	J.N. HERBERT SPENCER	CIUDAD OBREGON (CAJEME)								
NC2-403	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)								
	0.00	0.00	0.00	0.00		REHABILITACION DE GRIETAS EN AULA, REFORZAMIENTO DE LA CIMENTACION Y NIVELACION DE LA CANCHA	ALUMNO 75	90.88	100.00	
	494,748.00	494,748.00	0.00	0.00						
08602501E33507002U862213	J.N. TIERRA FERTIL	HERMOSILLO								
NC2-404	HERMOSILLO	HERMOSILLO								
	0.00	0.00	0.00	0.00		REHABILITACION DE CERCO PERIMETRAL DEL PLANTEL	ALUMNO 80	100.00	100.00	
	113,984.00	113,984.00	0.00	0.00						
08602501E33507002U862213	J.N. MARGARITA URUCHURTU	HERMOSILLO								
NC2-405	HERMOSILLO	HERMOSILLO								
	0.00	0.00	0.00	0.00		CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA CON ALIMENTADORES PARA LA INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS	ALUMNO 80	100.00	100.00	
	409,512.00	409,512.00	0.00	0.00						
08602501E33507002U862213	J.N. FRANCISCO ZARCO	ESPERANZA								
NC2-441	CAJEME	ESPERANZA								
	0.00	0.00	0.00	0.00		SUSTITUCION DE TECHOS DE AULAS Y REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO	ALUMNO 98	100.00	100.00	
	257,302.00	257,302.00	0.00	0.00						
08602501E33507002U862213	J.N. ALEXANDER STUART NEIL	HERMOSILLO								
NC2-412	HERMOSILLO	HERMOSILLO								
	0.00	0.00	0.00	0.00		CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA	ALUMNO 216	55.16	100.00	
	430,288.00	430,288.00	0.00	0.00						
08602501E33507002U862213	J.N. YOREME	IMURIS								
NC2-415	IMURIS	IMURIS								
	0.00	0.00	0.00	0.00		NC2-415.- REHABILITACION DE CERCO PERIMETRAL Y SERVICIOS SANITARIOS	ALUMNO 75	100.00	100.00	
	336,548.00	336,548.00	0.00	0.00						
08602501E33507002U862213	J.N. MARIA ELENA CHANES	HERMOSILLO								
NC2-466	HERMOSILLO	HERMOSILLO								
	0.00	0.00	0.00	0.00		TERMINACION DE AULA DE USOS MULTIPLES	ALUMNO 195	56.07	100.00	
	344,409.00	344,409.00	0.00	0.00						





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E33507002U862213	J.N. VENUSTIANO CARRANZA	NC2-467	NAVOJOA	NAVOJOA	REHABILITACION DE SANITARIOS	ALUMNO	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00		120		
		272,411.00	272,411.00	0.00				
08602501E33507002U862213	J.N. 16 DE SEPTIEMBRE	NC2-470	MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA	ALUMNO	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00		134		
		553,121.00	553,121.00	0.00				
08602501E33507002U862213	J.N. PRIMAVERA	NC2-472	MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCION DE FACHADA INSTITUCIONAL, PINTURA Y RAMPAS DE ACERO	ALUMNO	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00		120		
		536,875.00	536,875.00	0.00				
08602501E33507002U862213	J.N. LUIS PETERSON	NC2-473	NAVOJOA	PUEBLO MAYO	REHABILITACION DE TECHOS, SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCION DE LA GUARNICION Y PUERTA DE ACCESO, CERCO PERIMETRAL Y MUROS	ALUMNO	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00		267		
		735,166.00	735,166.00	0.00				
08602501E33507002U862213	J.N. AUGUSTO COMTE	NC2-483	EMPALME	EMPALME	REHABILITACION Y REFORZAMIENTO DE MUROS Y CIMENTACION EN AULAS Y CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL	ALUMNOS	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00		113		
		267,674.00	267,674.00	0.00				
08602501E33507002U862213	J.N. JEAN PIAGET	NC2-484	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO, SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCION DE ACOMETIDA Y DEMOLICION DE EDIFICIO EN DESUSO	ALUMNOS	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00		77		
		385,320.00	385,320.00	0.00				
08602501E33507002U862213	J.N. CRISTOBAL COLON	NC2-485	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCION Y REPARACION DE CERCO PERIMETRAL E IMPERMEABILIZACION DE TECHOS	ALUMNOS	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00		135		
		562,161.00	562,161.00	0.00				
08602501E33507002U862213	J.N. SONORA	NC2-486	NOGALES	HEROICA NOGALES	REHABILITACION DE CERCO Y PORTON	ALUMNOS	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00		115		
		99,503.00	99,503.00	0.00				
08602501E33507002U862213	J.N. CARLOS DARWIN	NC2-500	CANANEA	CANANEA	REPARACION GENERAL DE AULAS	ALUMNO	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00		60		
		160,435.00	160,435.00	0.00				
08602501E33507002U862213	J.N. PASCOLA	NC2-501	ETCHOJOA	GUAYPARIN	REPARACION DE SANITARIOS, BEBEDEROS, CERCO PERIMETRAL Y CONSTRUCCION DE ALGIBE	ALUMNO	93.04	100.00
		0.00	0.00	0.00		54		
		263,723.00	263,723.00	0.00				
08602501E33507002U862213	J.N. LUIS SPOTA	NC2-502			INSTALACION DE UNA SUBESTACION ELECTRICA, ALIMENTADORES ELECTRICOS Y REPARACION DE SERVICIOS			





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

	HERMOSILLO		HERMOSILLO		SANITARIOS	ALUMNO	46.59	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00		155			
	685,246.00	685,246.00	0.00	0.00					
08602501E33507002U862213	J.N. U-MAASO		AGIABAMPO UNO		REPARACION DEL SISTEMA	ALUMNO	100.00	100.00	
NC2-503	HUATABAMPO				ELECTRICO, SERVICIOS	70			
	0.00	0.00	0.00	0.00	SANITARIOS Y CERCO				
	681,789.00	681,789.00	0.00	0.00	PERIMETRAL				
08602501E33507002U862213	J.N. ALEXANDER FLEMMING		PESQUEIRA		REPARACION DEL SISTEMA	SLUMNO	100.00	100.00	
NC2-513	SAN MIGUEL DE HORCASITAS				ELECTRICO, SANITARIOS,	97			
	0.00	0.00	0.00	0.00	RAMPAS DE ACCESO Y				
	19,799.00	19,799.00	0.00	0.00	PASAMANOS, ESCALONES				
08602501E33507002U862213	J.N. AGUSTIN MELGAR		CIUDAD OBREGON (CAJEME)		SUSTITUCION DE TECHOS DE	ALUMNO	75.27	100.00	
NC2-521	CAJEME				TRES AULAS, REHABILITACION	240			
	0.00	0.00	0.00	0.00	DE SERVICIOS SANITARIOS,				
	1,250,710.00	1,250,710.00	0.00	0.00	CONSTRUCCION DE				
08602501E33507002U862213	J.N. ARNOLD GESSEL		HERMOSILLO		REPARACION DEL SISTEMA	ALUMNO	100.00	100.00	
NC2-524	HERMOSILLO				ELECTRICO GENERAL	226			
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	102,734.00	102,734.00	0.00	0.00					
08602501E33507002U862213	J.N. ARMIDA DE LA VARA Y ROBLES		HERMOSILLO		CONSTRUCCION DE BARDA	ALUMNO	85.94	100.00	
NC2-525	HERMOSILLO				PERIMETRAL	236			
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	629,592.00	629,592.00	0.00	0.00					
08602501E33507002U862213	J.N. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON		VICAM (SWICHT)		CONSTRUCCION DE CISTERNA Y	ALUMNO	100.00	100.00	
NC2-639	GUAYMAS				ALIMENTADORES ELECTRICOS,	78			
	0.00	0.00	0.00	0.00	REHABILITACION DE SERVICIOS				
	568,881.00	568,881.00	0.00	0.00	SANITARIOS Y SISTEMA				
08602501E33507002U862213	J.N. MARTHA STRAFFON		HEROICA NOGALES		CONSTRUCCION DE MURO DE	ALUMNOS	100.00	100.00	
NC2-660	NOGALES				CONTENCION	126			
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	836,919.00	836,919.00	0.00	0.00					
08602501E33507002U862213	E.P. HERIBERTO R. SILVA		LUIS B SANCHEZ		REHABILITACION DE SERVICIOS	ALUMNOS	100.00	100.00	
NC2-665	SAN LUIS RIO COLORADO				SANITARIOS	405			
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	449,911.00	449,911.00	0.00	0.00					
08602501E33507002U862213	J.N. HERMANOS GRIMM		CIUDAD OBREGON (CAJEME)		CONSTRUCCION DE	ALUMNO	13.23	100.00	
NC2-812	CAJEME				SUBESTACION ELECTRICA Y	137			
	0.00	0.00	0.00	0.00	ALIMENTADORES				
	737,519.00	737,519.00	0.00	0.00					
08602501E33507002U862213	J.N. AMELIA GAMEZ ORTIZ		HERMOSILLO		CONSTRUCCION DE	ALUMNO	82.65	100.00	
NC2-1131	HERMOSILLO				SUBESTACION ELECTRICA Y	136			
	0.00	0.00	0.00	0.00	ALIMENTADORES				
	441,984.00	441,984.00	0.00	0.00					





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Localidad		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estadal	Federal	Otros	Otros				
Ejercido:	Total	Estadal	Federal	Otros	Otros				

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E33507002U862213	J.N. CATALINA L. DE SALCIDO								
NC2-1135	URES					CONSTRUCCION DE ACOMETIDA EN MEDIA TENSION PARA SUBESTACION DE 50KVA, ENJARRES Y PINTURA	ALUMNO	59.50	100.00
0.00	0.00		0.00	0.00			105		
572,910.00	572,910.00		0.00	0.00					
08602501E33507002U862213	J.N. ESTHELA CASTRO VERDUGO								
NC2-1137	CAJEME					CONSTRUCCION DE SUBESTACION, ALIMENTADORES Y REGISTROS ELECTRICOS	ALUMNO	100.00	100.00
0.00	0.00		0.00	0.00			89		
338,680.00	338,680.00		0.00	0.00					
08602501E33507002U862213	J.N. JIAPSI								
NC2-1141	HERMOSILLO					CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA Y REPARACION EN EDIFICIOS	ALUMNO	73.40	100.00
0.00	0.00		0.00	0.00			157		
671,846.00	671,846.00		0.00	0.00					
08602501E33507002U862213	J.N. ARMIDA GONZALEZ CASTRO								
NC2-1166	CAJEME					CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA	ALUMNO	38.63	100.00
0.00	0.00		0.00	0.00			98		
426,805.00	426,805.00		0.00	0.00					
08602501E33507002U862213	J.N. SEVERIANO TALAMANTE								
NC2-1169	CAJEME					CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA	ALUMNO	39.11	100.00
0.00	0.00		0.00	0.00			172		
363,812.00	363,812.00		0.00	0.00					
08602501E33507002U862213	J.N. LA LOMITA								
NC2-1175	HUATABAMPO					REHABILITACION DE CABLEADO, CERCO PERIMETRAL Y REPARACION DE TECHO	ALUMNO	87.75	100.00
0.00	0.00		0.00	0.00			53		
982,494.00	982,494.00		0.00	0.00					
08602501E33507002U862213	J.N. MARIA ACEDO DE MADRID								
NC2-1177	SAN LUIS RIO COLORADO					REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y DE FACHADA	ALUMNO	0.00	100.00
0.00	0.00		0.00	0.00			211		
600,772.00	600,772.00		0.00	0.00					
08602501E33507002U862213	J.N. BENITO JUAREZ								
NC2-1185	EMPALME					REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, SISTEMA ELECTRICO, TECHOS, AULAS Y BEBEDEROS	ALUMNO	100.00	100.00
0.00	0.00		0.00	0.00			139		
280,051.00	280,051.00		0.00	0.00					
08602501E33507002U862213	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL, FIRMES, PINTURA GENERAL, IMPERMEABILIZACION Y REHAB. DEL SISTEMA ELECTRICO EN J.N. ALBERTO GUTIERREZ								
NC2-1213	HERMOSILLO					ANEXO	ALUMNO	0.00	100.00
0.00	0.00		0.00	0.00		1	37		
449,778.00	449,778.00		0.00	0.00					
08602501E33507002A762214	E.P. N/C PALO FIERRO								
FA306/11	HERMOSILLO					CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA	ALUMNO	100.00	100.00
0.00	0.00		0.00	0.00			60		
141,365.19	141,365.19		0.00	0.00					
08602501E33507002A962214	E.P. ALVARO OBREGON								
EB316/11	HUATABAMPO					CONSTRUCCION DE AULA	ALUMNO	52.20	100.00
0.00	0.00		0.00	0.00			17		
189,931.39	189,931.39		0.00	0.00					





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E33507002A962214	E.P. PRESIDENTE ALEMAN EB317/11 HUATABAMPO		MAMIAS, LAS		CONSTRUCCION DE AULA	ALUMNO 41	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	201,589.79	201,589.79	0.00	0.00					
08602501E33507002A962214	E.P. N/C FRACC. MARSELLA EB138/11 GUAYMAS		HEROICA GUAYMAS		TERMINACION DE CONSTRUCCION DE DOS AULAS	ALUMNO 60	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	83,646.30	83,646.30	0.00	0.00					
08602501E33507002A962214	E.P. N/C PALO FIERRO EB139/11 HERMOSILLO		HERMOSILLO		CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA	ALUMNO 60	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	238,555.01	238,555.01	0.00	0.00					
08602501E33507002A962214	E.P. N/C PALO FIERRO EB-139/11 HERMOSILLO		HERMOSILLO		CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA (AMPLIACION)	ALUMNO 60	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	12,218.86	12,218.86	0.00	0.00					
08602501E33507002A962214	E.P. PROFRA. DELIA LEY DE XIBILLE 2 EB157/11 NOGALES		HEROICA NOGALES		REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS	ALUMNO 385	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	77,219.98	77,219.98	0.00	0.00					
08602501E33507002A962214	E.P. JOSE MARIA MORELOS EB158/11 GUAYMAS		SAHUARAL		REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS	ALUMNO 67	0.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	1,687.07	1,687.07	0.00	0.00					
08602501E33507002A962214	E.P. LAZARO CARDENAS EB159/11 NOGALES		HEROICA NOGALES		REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS	ALUMNO 487	0.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	5,339.13	5,339.13	0.00	0.00					
08602501E33507002A962214	E.P. ALEJANDRO GONZALEZ G. EB161/11 HERMOSILLO		MESA DEL SERI		REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS	ALUMNO 145	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	16,772.08	16,772.08	0.00	0.00					
08602501E33507002H462214	E.P. N/C FRACC. REAL DEL CARMEN EB144/10 HERMOSILLO		HERMOSILLO		CONSTRUCCION DE AULA	ALUMNO 248	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	36,028.13	36,028.13	0.00	0.00					
08602501E33507002H462214	E.P. CLUB ROTARIO DE PUERTO PEÑASCO A.C. EB129/10 PUERTO PEÑASCO		PUERTO PEÑASCO		CONSTRUCCION DE DOS AULAS	ALUMNO 341	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	502,080.21	502,080.21	0.00	0.00					
08602501E33507002H462214	E.P. LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA EB130/10 HERMOSILLO		HERMOSILLO		CONSTRUCCION DE UNA AULA	ALUMNO 398	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	12,160.14	12,160.14	0.00	0.00					





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E33507002H462214	E.P. GRAL. SALVADOR ALVARADO	EB135/910	SANTA ANA	SANTA ANA	REPARACION DE TECHOS	ALUMNO	82.00	100.00
		0.00	0.00	0.00		173		
		597,622.37	597,622.37	0.00				
08602501E33507002H662214	E.P. FRAY FCO. EUSEBIO KINO	FA067/10	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	REPARACION GENERAL DEL PLANTEL	ALUMNO	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00		402		
		1,343,609.70	1,343,609.70	0.00				
08602501E33507002H662214	E.P. CLUB DE LEONES	FA178/0910	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	TERMINACION DE CONSTRUCCION DE TEJABAN EN PLAZA CIVICA	ALUMNO	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00		479		
		243,212.03	243,212.03	0.00				
08602501E33507002I162214	E.P. 13 DE JULIO	FA174/09	SANTA ANA	CLARO, EL	REPARACION DE TECHOS	ALUMNO	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00		104		
		441,235.03	441,235.03	0.00				
08602501E33507002I162214	E.P. ENRIQUE WOOLFOLK	FA175/09	MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO	REPARACION DE TECHOS	ALUMNO	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00		406		
		146,616.10	146,616.10	0.00				
08602501E33507002I362214	E.P. EMILIANO ZAPATA	EB134/589	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	REPARACION GENERAL DEL PLANTEL	ALUMNO	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00		244		
		200,533.84	200,533.84	0.00				
08602501E33507002J062214	CONSTRUCCION DE AULAS Y/O EDIFICIOS EN EDUCACION PRIMARIA, VARIOS			VARIAS	AULAS	ESTADO	0.00	0.00
		36,924,706.00	36,924,706.00	0.00	108	1		
		0.00	0.00	0.00				
08602501E33507002J062214	E.P. EMILIANO ZAPATA	EB134/589	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	REPARACION GENERAL DEL PLANTEL	ALUMNO	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00		276		
		537,986.52	537,986.52	0.00				
08602501E33507002M962214	E.P. HORACIO SOBARZO	FA-324/12	MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO	REHABILITACION DE TECHOS	ALUMNO	66.28	100.00
		0.00	0.00	0.00		160		
		574,462.41	574,462.41	0.00				
08602501E33507002M962214	E.P. SANTIAGO IGLESIAS	FA-325/12	MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO	REHABILITACION DE TECHOS	ALUMNO	78.64	100.00
		0.00	0.00	0.00		175		
		1,062,758.43	1,062,758.43	0.00				
08602501E33507002M962214	E.P. HEROES DE NACOZARI	FA-326/12	IMURIS	ESTACION, LA	REHABILITACION DE TECHOS	ALUMNO	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00		75		
		48,763.44	48,763.44	0.00				





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E33507002M962214	E.P. CLUB DE LEONES	FA178/0910CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	TERMINACION DE CONSTRUCCION DE TEJABAN EN PLAZA CIVICA	ALUMNO 479	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	3,768.89	3,768.89	0.00	0.00			
08602501E33507002M962214	E.P. CARMEN SANCHEZ CORRAL	FA-180/12 CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	TERMINACION DE CONSTRUCCION DE TEJABAN EN CANCHA CIVICA	ALUMNO 125	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	500,277.51	500,277.51	0.00	0.00			
08602501E33507002M962214	E.P. 5 DE FEBRERO	FA-182/12 CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	TERMINACION DE CONSTRUCCION DE TEJABAN EN CANCHA CIVICA	ALUMNO 187	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	56,796.05	56,796.05	0.00	0.00			
08602501E33507002M962214	E.P. CLUB 20-30	FA-183/12 CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	TERMINACION DE CONSTRUCCION DE TEJABAN EN CANCHA CIVICA	ALUMNO 228	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	42,909.32	42,909.32	0.00	0.00			
08602501E33507002M962214	E.P. MIGUEL HIDALGO	FA-184/12 CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	TERMINACION DE CONSTRUCCION DE TEJABAN EN CANCHA CIVICA	ALUMNO 198	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	492,237.32	492,237.32	0.00	0.00			
08602501E33507002M962214	E.P. MANUEL RIOS Y RIOS NO. 2	FA-217/12 HERMOSILLO	HERMOSILLO	INSTALACION DE LUMINARIAS EN AULAS Y EN EXTERIORES	ALUMNO 392	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	88,349.78	88,349.78	0.00	0.00			
08602501E33507002M962214	E.P. PASCUAL PEREZ NO. 2	FA-218/12 HERMOSILLO	HERMOSILLO	INSTALACION DE SISTEMAS DE ILUMINACION E INTERRUPTORES	ALUMNO 107	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	227,446.65	227,446.65	0.00	0.00			
08602501E33507002M962214	E.P. 18 DE MARZO	FA-245/12 GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	CAMBIO DE INTERRUPTORES GENERAL	ALUMNO 100	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	17,368.09	17,368.09	0.00	0.00			
08602501E33507002M962214	E.P. 20 DE NOVIEMBRE	FA-248/12 EMPALME	EMPALME	REPARACION DE BASE DE MEDICION Y CIRCUITO DE LA ACOMETIDA	ALUMNO 100	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	3,957.66	3,957.66	0.00	0.00			
08602501E33507002M962214	E.P. CAJEME	FA-252/12 GUAYMAS	GUASIMAS, LAS	REPARACION DE ALIMENTADORES E INSTALACION DE LAMPARAS	ALUMNO 100	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	60,492.41	60,492.41	0.00	0.00			
08602501E33507002M962214	E.P. PETRA L. DE RODRIGUEZ	FA-254/12 GUAYMAS	SAN JOSE DE GUAYMAS	REPARACION BASE DE MEDIDOR	ALUMNO 100	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	6,100.79	6,100.79	0.00	0.00			





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E33507002M962214	E.P. JESUS GARCIA FA-266/12 EMPALME	0.00	0.00	EMPALME	0.00	0.00	AUMENTO DE CARGA	ALUMNO 414	32.20	100.00
		238,904.10	238,904.10		0.00	0.00				
08602501E33507002M962214	E.P. N/C FRACC. PASEO DEL PEDREGAL FA-190/12 HERMOSILLO	0.00	0.00	HERMOSILLO	0.00	0.00	TERMINACION DE CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA	ALUMNO 500	100.00	100.00
		598,559.98	598,559.98		0.00	0.00				
08602501E33507002M962214	E.P. BASILIO BADILLO FA-282/12 HUATABAMPO	0.00	0.00	JUPARE	0.00	0.00	TERMINACION DE INSTALACION DE SUBESTACION ELECTRICA	ALUMNO 366	100.00	100.00
		108,691.30	108,691.30		0.00	0.00				
08602501E33507002M962214	E.P. FAUSTO TOPETE FA-283/12 HUATABAMPO	0.00	0.00	HUATABAMPO	0.00	0.00	REHABILITACION DE ALIMENTADORES ELECTRICOS Y SALIDAS ELECTRICAS PARA AIRES ACONDICIONADOS	ALUMNO 333	100.00	100.00
		169,558.99	169,558.99		0.00	0.00				
08602501E33507002M962214	E.P. FRANCISCO I. MADERO FA-284/12 NAVOJOA	0.00	0.00	TIERRA BLANCA	0.00	0.00	REHABILITACION DE CABLEADO ELECTRICO GENERAL Y CONEXIÓN DE SUBESTACION	ALUMNO 333	100.00	100.00
		142,690.01	142,690.01		0.00	0.00				
08602501E33507002M962214	E.P. GENERAL LAZARO CARDENAS FA-285/12 ETCHOJOA	0.00	0.00	BACAME NUEVO	0.00	0.00	REHABILITACION DE ALIMENTADORES ELECTRICOS Y SALIDAS ELECTRICAS PARA AIRES ACONDICIONADOS	ALUMNO 334	100.00	100.00
		178,156.50	178,156.50		0.00	0.00				
08602501E33507002M962214	E.P. RECURSOS HIDRAULICOS FA-090/12 CAJEME	0.00	0.00	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	0.00	0.00	CONSTRUCCION DE TEJABAN EN CANCHA CIVICA	ALUMNO 516	100.00	100.00
		338,420.16	338,420.16		0.00	0.00				
08602501E33507002N062214	CONSTRUCCION DE AULAS Y/O EDIFICIOS EN EDUCACION PRIMARIA, VARIOS VARIOS	16,925,294.00	16,925,294.00	VARIAS	0.00	0.00	AULAS	ESTADO 1	0.00	0.00
		0.00	0.00		0.00	0.00	108			
08602501E33507002N062214	E.P. IGNACIA E. DE AMANTE EB-051/12 ATIL	0.00	0.00	ATIL	0.00	0.00	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA Y ALIMENTADORES	ALUMNO 67	100.00	100.00
		221,906.03	221,906.03		0.00	0.00				
08602501E33507002N062214	E.P. N/C SECTOR REFORMA EB-023/12 SAN LUIS RIO COLORADO	0.00	0.00	SAN LUIS RIO COLORADO	0.00	0.00	CONSTRUCCION DE UNA DIRECCION Y TRES AULAS	ALUMNO 271	100.00	100.00
		1,153,192.25	1,153,192.25		0.00	0.00				
08602501E33507002N062214	E.P. FRANCISCO I. MADERO EB-025/12 GUAYMAS	0.00	0.00	GUASIMITAS	0.00	0.00	CONSTRUCCION DE UN AULA	ALUMNO 35	100.00	100.00
		200,732.15	200,732.15		0.00	0.00				





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E33507002N062214	E.P. N/C EL CAMPANARIO							
	EB-028/12 CAJEME		CIUDAD OBREGON (CAJEME)		CONSTRUCCION DE UNA DIRECCION Y DOS AULAS	ALUMNO		
	0.00	0.00	0.00	0.00		349	100.00	100.00
	430,054.54	430,054.54	0.00	0.00				
08602501E33507002N062214	E.P. LAZARO CARDENAS							
	EB-031/12 GUAYMAS		LAZARO CARDENAS		CONSTRUCCION DE TRES AULAS	ALUMNO		
	0.00	0.00	0.00	0.00		90	100.00	100.00
	366,596.61	366,596.61	0.00	0.00				
08602501E33507002N062214	E.P. LORENZO CHAN BE							
	EB-032/12 SAN LUIS RIO COLORADO		SAN LUIS RIO COLORADO		CONSTRUCCION DE DOS AULAS	ALUMNO		
	0.00	0.00	0.00	0.00		333	100.00	100.00
	510,639.40	510,639.40	0.00	0.00				
08602501E33507002N062214	E.P. MARIA CANDELARIA VANEGAS TREBOR							
	EB-034/12 HERMOSILLO		HERMOSILLO		CONSTRUCCION DE UN AULA	ALUMNO		
	0.00	0.00	0.00	0.00		303	100.00	100.00
	116,027.93	116,027.93	0.00	0.00				
08602501E33507002N062214	E.P. N/C URBI VILLA CAMPESTRE							
	EB-057/12 HERMOSILLO		HERMOSILLO		CONSTRUCCION DE TRES AULAS	ALUMNO		
	0.00	0.00	0.00	0.00		235	100.00	100.00
	303,417.51	303,417.51	0.00	0.00				
08602501E33507002N062214	E.P. N/C COLINAS DEL VIENTO							
	EB-058/12 NOGALES		HEROICA NOGALES		CONSTRUCCION DE UN AULA	ALUMNO		
	0.00	0.00	0.00	0.00		425	100.00	100.00
	114,253.51	114,253.51	0.00	0.00				
08602501E33507002N062214	E.P. SANTA FE CORONADO							
	EB-064/12 AGUA PRIETA		AGUA PRIETA		CONSTRUCCION DE DOS AULAS	ALUMNO		
	0.00	0.00	0.00	0.00		262	100.00	100.00
	79,715.54	79,715.54	0.00	0.00				
08602501E33507002N062214	E. P. SOLIDARIDAD II							
	EB-066/12 SAN LUIS RIO COLORADO		SAN LUIS RIO COLORADO		CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS	ALUMNO		
	0.00	0.00	0.00	0.00		374	100.00	100.00
	213,149.24	213,149.24	0.00	0.00				
08602501E33507002N062214	E.P. LA MESA, KM. 21							
	EB-072/12 NOGALES		HEROICA NOGALES		CONSTRUCCION DE DIRECCION Y SEIS AULAS	ALUMNO		
	0.00	0.00	0.00	0.00		462	100.00	100.00
	2,126,958.52	2,126,958.52	0.00	0.00				
08602501E33507002N062214	E.P. N/C FRACC. POSADAS DEL SOL							
	EB-084/12		CIUDAD OBREGON (CAJEME)		CONSTRUCCION DE TRES AULAS, DIRECCION, BEBEDEROS, SERVICIOS SANITARIOS, PLAZA CIVICA Y CERCO PERIMETRAL	ALUMNO		
	CAJEME					90	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,576,171.66	1,576,171.66	0.00	0.00				
08602501E33507002N062214	E.P. N/C VILLA TRENTO							
	EB-090/12 MAGDALENA		MAGDALENA DE KINO		CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS	ALUMNO		
	0.00	0.00	0.00	0.00		200	100.00	100.00
	558,336.84	558,336.84	0.00	0.00				





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Localidad		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Otros				
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros	Otros				

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E33507002N062214	E.P. MARGARITA MAZA DE JUAREZ EB-108/12 CAJEME	0.00	0.00	PUEBLO YAQUI	0.00	0.00	CONSTRUCCION DE ALIMENTADORES ELECTRICOS	ALUMNO 390	100.00	100.00
		118,040.34	118,040.34		0.00	0.00				
08602501E33507002N062214	E.P. CARLOS MANUEL CALLEJA EB-109/12 CAJEME	0.00	0.00	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	0.00	0.00	CONSTRUCCION DE ALIMENTADORES ELECTRICOS	ALUMNO 719	100.00	100.00
		644,884.11	644,884.11		0.00	0.00				
08602501E33507002N062214	E.P. REVOLUCION EB-114/12 CAJEME	0.00	0.00	PROVIDENCIA	0.00	0.00	CONSTRUCCION DE ALIMENTADORES ELECTRICOS	ALUMNO 293	100.00	100.00
		186,475.30	186,475.30		0.00	0.00				
08602501E33507002N062214	E.P. PADRE DE LAS CASAS EB-126/12 BACUM	0.00	0.00	BATACONCICA	0.00	0.00	CONSTRUCCION DE DIRECCION	ALUMNO 83	100.00	100.00
		127,247.61	127,247.61		0.00	0.00				
08602501E33507002N062214	E. P. CUAUHEMOC EB-050/12			CUCURPE			REHABILITACION GENERAL DEL SISTEMA ELECTRICO DEL EDIFICIO PRINCIPAL, DIRECCION, AULAS DE MEDIOS Y DESAYUNADOR (EDIF. ANTIGUO)	ALUMNO 118	100.00	100.00
		0.00	0.00		0.00	0.00	CONSTRUCCION DE SUBESTACION			
		313,866.15	313,866.15		0.00	0.00				
08602501E33507002N062214	E.P. GRAL. SALVADOR ALVARADO EB135/910 SANTA ANA	0.00	0.00	SANTA ANA	0.00	0.00	REPARACION DE TECHOS	ALUMNO 173	82.00	100.00
		48,900.00	48,900.00		0.00	0.00				
08602501E33507002S362214	E.P. GENERAL LAZARO CARDENAS FA-001 IMURIS	0.00	0.00	IMURIS	0.00	0.00	REHABILITACION DE TECHOS	ALUMNO 82	100.00	100.00
		1,579,860.43	1,579,860.43		0.00	0.00				
08602501E33507002S362214	E.P. N/C CASA AZUL FA-107 GUAYMAS	0.00	0.00	COMPUERTAS	0.00	0.00	CONSTRUCCION DE UNA AULA, SERVICIOS SANITARIOS, PLAZA CIVICA, BEBEDEROS Y CERCO PERIMETRAL	ALUMNO 30	37.17	100.00
		1,046,308.61	1,046,308.61		0.00	0.00				
08602501E33507002S362214	E.P. BELISARIO DOMINGUEZ FA-350 HERMOSILLO	0.00	0.00	HERMOSILLO	0.00	0.00	REHABILITACION DE BAÑOS	ALUMNO 216	100.00	100.00
		150,630.15	150,630.15		0.00	0.00				
08602501E33507002S362214	E.P. MARGARITA MAZA DE JUAREZ FA-351 HERMOSILLO	0.00	0.00	HERMOSILLO	0.00	0.00	REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO Y LAMPARAS	ALUMNO 543	100.00	100.00
		203,983.66	203,983.66		0.00	0.00				
08602501E33507002S362214	E.P. LAZARO MERCADO FA-356 HERMOSILLO	0.00	0.00	HERMOSILLO	0.00	0.00	INSTALACION DE LAMPARAS Y SALIDAS A/AC	ALUMNO 159	100.00	100.00
		91,727.92	91,727.92		0.00	0.00				





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E33507002S362214	E.P. JULIO VILLA	FA-360	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	INSTALACION DE VITROPISO	ALUMNO	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00		155		
		52,042.72	52,042.72	0.00				
08602501E33507002S362214	E.P. ADOLFO DE LA HUERTA	FA-362	HERMOSILLO	HERMOSILLO	INSTALACION DE TRANSFORMADOR	ALUMNO	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00		417		
		265,304.90	265,304.90	0.00				
08602501E33507002S362214	E.P. FRANCISCO ROMO MENDOZA	FA-363	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCION DE SUBESTACION	ALUMNO	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00		462		
		225,787.56	225,787.56	0.00				
08602501E33507002S362214	E.P. SALVADOR ALVARADO	FA-365	CABORCA	SANTA EDUWIGES	CONSTRUCCION DE BAÑOS	ALUMNO	96.34	100.00
		0.00	0.00	0.00		92		
		163,690.71	163,690.71	0.00				
08602501E33507002S362214	E.P. IGNACIO ALLENDE	FA-366	ETCHOJOA	RODEO, EL	CONSTRUCCION DE HIDRONEUMATICO Y BAÑOS	ALUMNO	43.88	100.00
		0.00	0.00	0.00		227		
		56,434.24	56,434.24	0.00				
08602501E33507002S362214	E.P. N/C ARANDANOS	FA-368	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCION DE HIDRONEUMATICO	ALUMNO	43.45	100.00
		0.00	0.00	0.00		258		
		44,963.40	44,963.40	0.00				
08602501E33507002S362214	E.P. JUAN JACOBO ROUSSEAU	FA-371	FRONTERAS	KILOMETRO CUARENTA Y SIETE	REHABILITACION DE CERCO DE MALLA	ALUMNO	55.98	100.00
		0.00	0.00	0.00		19		
		15,794.39	15,794.39	0.00				
08602501E33507002S362214	E.P. PROFR. MANUEL MIRAZO NAVARRETE	FA-372	HERMOSILLO	HERMOSILLO	REHABILITACION DE BARDAS Y CERCO	ALUMNO	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00		474		
		5,219.52	5,219.52	0.00				
08602501E33507002S362214	E.P. LEONA VICARIO	FA-374	HERMOSILLO	HERMOSILLO	REHABILITACION DE SUBESTACION	ALUMNO	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00		342		
		185,815.83	185,815.83	0.00				
08602501E33507002S362214	E.P. NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC	FA-375	GUAYMAS	MANGA, LA	REHABILITACION DE BAÑOS	ALUMNO	67.45	100.00
		0.00	0.00	0.00		15		
		114,955.62	114,955.62	0.00				
08602501E33507002S362214	E.P. MA. DE LA LUZ MARQUEZ	FA-380	CAJEME	PUEBLO YAQUI	REHABILITACION DE TECHOS	ALUMNO	50.27	100.00
		0.00	0.00	0.00		289		
		3,092,120.24	3,092,120.24	0.00				





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E33507002S362214	E.P. JOSE VASCONCELOS	FA-383	CABORCA	SALOMON QUIHUIS	REHABILITACION DE CERCO DE MALLA	ALUMNO 39	78.17	100.00
		0.00	0.00	0.00				
		104,202.43	104,202.43	0.00				
08602501E33507002S362214	E.P. BASILIO BADILLO	FA-388	HUATABAMPO	JUPARE	DEMOLICION DE AULAS, REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO Y TECHUMBRE DE AULAS	ALUMNO 197	85.00	100.00
		0.00	0.00	0.00				
		821,255.67	821,255.67	0.00				
08602501E33507002S362214	E.P. FRANCISCO ROMO MENDOZA	FA-389	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCION DE ALIMENTADORES ELECTRICOS	ALUMNO 462	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00				
		378,927.42	378,927.42	0.00				
08602501E33507002S362214	E.P. LAZARO CARDENAS	FA-390	NAVOJOA	TIERRA BLANCA	REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO	ALUMNO 280	49.84	100.00
		0.00	0.00	0.00				
		176,979.04	176,979.04	0.00				
08602501E33507002S362214	E.P. MANUEL MIRAZO NAVARRETE	FA-393	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCION DE TEJABAN	ALUMNO 94	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00				
		651,596.46	651,596.46	0.00				
08602501E33507002S362214	E.P. SALVADOR ALVARADO	FA-394	CABORCA	SANTA EDUWIGES	REHABILITACION ELECTRICA	ALUMNO 92	77.21	100.00
		0.00	0.00	0.00				
		122,876.21	122,876.21	0.00				
08602501E33507002S362214	E.P. JESUS GARCIA CORONA	FA-395	BENITO JUAREZ	PAREDONCITO	REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO	ALUMNO 170	77.14	100.00
		0.00	0.00	0.00				
		514,064.85	514,064.85	0.00				
08602501E33507002S362214	E.P. BARTOLOME M. SALIDO	FA-400	ALAMOS	ALAMOS	TERMINACION DE CONSTRUCCION SUBESTACION 100 KVA	ALUMNO 500	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00				
		43,779.66	43,779.66	0.00				
08602501E33507002S362214	E.P. MIGUEL HIDALGO	FA-416	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CAMBIO DE MALLA SOMBRA POR LAMINA EN TEJABAN	ALUMNO 358	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00				
		161,504.73	161,504.73	0.00				
08602501E33507002S362214	E.P. 31 DE OCTUBRE	FA-517	CAJEME	TREINTA Y UNO DE OCTUBRE	CONSTRUCCION DE TEJABAN	ALUMNO 30	11.23	100.00
		0.00	0.00	0.00				
		138,393.13	138,393.13	0.00				
08602501E33507002S362214	E.P. GRAL. ANTONIO ROSALES	FA-518	CAJEME	ANTONIO ROSALES (GENERAL ANTONIO R.)	CONSTRUCCION DE TEJABAN EN CANCHA CIVICA	ALUMNO 30	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00				
		127,665.51	127,665.51	0.00				





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Localidad		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Ejercido:				

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E33507002S362214	E.P. HERMANOS FLORES MAGON	FA-521	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	CONSTRUCCION DE TEJABAN EN CANCHA CIVICA	ALUMNO	30	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00				
		206,667.10	206,667.10	0.00	0.00				
08602501E33507002S362214	E.P. JOSE LAFONTAINE	FA-009	HERMOSILLO	HERMOSILLO	REHABILITACION DE PINTURA Y SERVICIOS SANITARIOS	ALUMNO	155	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00				
		147,019.95	147,019.95	0.00	0.00				
08602501E33507002S362214	E.P. FLORENCIA R. DE MUNGUIA	FA-010	CABORCA	HEROICA CABORCA	REHABILITACION DE PINTURA Y SISTEMA ELECTRICO	ALUMNO	169	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00				
		73,142.25	73,142.25	0.00	0.00				
08602501E33507002T862214	E.P. LAZARO CARDENAS	EB-009	GUAYMAS	LAZARO CARDENAS	CONSTRUCCION DE TRES AULAS	ALUMNO	135	39.85	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00				
		498,801.09	498,801.09	0.00	0.00				
08602501E33507002T862214	USAER 117, (E.P. EMILIANO ZAPATA)	EB-010	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCION DE UNA AULA CON DIVISION EN "T"	ALUMNO	45	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00				
		329,641.77	329,641.77	0.00	0.00				
08602501E33507002T862214	E.P. N/C COL. URBI VILLA CAMPESTRE	EB-012	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCION DE DOS AULAS	ALUMNO	90	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00				
		683,610.54	683,610.54	0.00	0.00				
08602501E33507002T862214	E.P. N/C COL. PASEO DEL PEDREGAL	EB-013	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCION DE TRES AULAS	ALUMNO	135	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00				
		1,167,164.24	1,167,164.24	0.00	0.00				
08602501E33507002T862214	E.P. N/C KM. 21, AGUA ZARCA	EB-033	NOGALES	AGUA ZARCA (FERROCARRIL)	CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS	ALUMNO	120	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00				
		1,485,927.72	1,485,927.72	0.00	0.00				
08602501E33507002T862214	E.P. N/C COL. SAN RAFAEL	EB-035	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	CONSTRUCCION DE UNA AULA	ALUMNO	30	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00				
		211,452.59	211,452.59	0.00	0.00				
08602501E33507002T862214	E.P. N/C POSADAS DEL SOL	EB-168	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	CONSTRUCCION DE DOS AULAS	ALUMNO	90	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00				
		950,857.40	950,857.40	0.00	0.00				
08602501E33507002T862214	E.P. N/C COL. MISION DEL REAL	EB-169	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	CONSTRUCCION DE UNA AULA	ALUMNO	45	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00				
		161,878.70	161,878.70	0.00	0.00				





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E33507002T862214	E.P. N/C COL. PALO FIERRO	HERMOSILLO	HERMOSILLO		CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS	ALUMNO 180	100.00	100.00
EB-177	HERMOSILLO							
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,475,481.43	1,475,481.43	0.00	0.00				
08602501E33507002T862214	E.P. MARIA DEL CARMEN TORRES G.	HEROICA GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS		CONSTRUCCION DE UNA AULA	ALUMNO 30	62.47	100.00
EB-181	GUAYMAS							
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	126,125.54	126,125.54	0.00	0.00				
08602501E33507002T862214	E.P. N/C COL. REFORMA	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO		CONSTRUCCION DE UNA AULA	ALUMNO 30	100.00	100.00
EB-192	SAN LUIS RIO COLORADO							
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	147,580.47	147,580.47	0.00	0.00				
08602501E33507002T862214	E.P. GRAL. LUIS MATUZ	CASAS BLANCAS	CASAS BLANCAS		CONSTRUCCION DE UNA AULA	ALUMNOS 30	55.49	100.00
EB-199	GUAYMAS							
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	193,166.83	193,166.83	0.00	0.00				
08602501E33507002T862214	E.P. N/C COL. LAS LADRILLERAS	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA		CONSTRUCCION DE UNA AULA	ALUMNO 45	100.00	100.00
EB-202	AGUA PRIETA							
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	139,978.20	139,978.20	0.00	0.00				
08602501E33507002T862214	E.P. ALBA RIVERA WONG	HEROICA GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS		CONSTRUCCION DE UNA AULA	ALUMNO 30	35.53	100.00
EB-054	GUAYMAS							
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	150,137.70	150,137.70	0.00	0.00				
08602501E33507002T862214	E.P. CAPITAN JUAN BANTEA	VICAM (SWICHT)	VICAM (SWICHT)		CONSTRUCCION DE UNA AULA	ALUMNO 30	55.10	100.00
EB-078	GUAYMAS							
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	153,000.00	153,000.00	0.00	0.00				
08602501E33507002T862214	E.P. SEBASTIAN GONZALEZ	VICAM (SWICHT)	VICAM (SWICHT)		CONSTRUCCION DE UNA AULA	ALUMNO 30	64.84	100.00
EB-087	GUAYMAS							
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	131,980.48	131,980.48	0.00	0.00				
08602501E33507002T862214	E.P. GILDARDO E. CORDOVA V. (VILLAS DEL SUR)	HERMOSILLO	HERMOSILLO		CONSTRUCCION DE UNA AULA	ALUMNO 30	100.00	100.00
EB-096	HERMOSILLO							
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	423,406.65	423,406.65	0.00	0.00				
08602501E33507002T862214	E.P. FRANCISCO MENESES FIERROS	HERMOSILLO	HERMOSILLO		CONSTRUCCION DE UNA AULA	ALUMNO 30	38.00	100.00
EB-098	HERMOSILLO							
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	159,458.77	159,458.77	0.00	0.00				
08602501E33507002T862214	USAER NO. 265 (E.P. LOS ARROYOS)	HERMOSILLO	HERMOSILLO		CONSTRUCCION DE UNA AULA	ALUMNO 30	100.00	100.00
EB-101	HERMOSILLO							
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	259,468.31	259,468.31	0.00	0.00				





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E33507002T862214	E.P. N/C NISSAN 47-1	EB-103	HERMOSILLO	BAHIA KINO	CONSTRUCCION DE UNA AULA	ALUMNO	93.13	100.00
		0.00	0.00	0.00		30		
		431,541.26	431,541.26	0.00				
08602501E33507002T862214	E.P. MA. DOLORES FERNANDEZ (COL. B. JUAREZ)	EB-133	NOGALES	HEROICA NOGALES	CONSTRUCCION DE UNA AULA	ALUMNO	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00		30		
		439,679.18	439,679.18	0.00				
08602501E33507002T862214	E.P. AURELIO RENTERIA FLORES (SECTOR ALTAR)	EB-141	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	CONSTRUCCION DE UNA AULA	ALUMNO	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00		30		
		290,490.14	290,490.14	0.00				
08602501E33507002T862214	E.P. JUAN CABRAL (SECTOR ALTAR)	EB-142	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	CONSTRUCCION DE UNA AULA	ALUMNO	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00		30		
		333,767.61	333,767.61	0.00				
08602501E33507002T862214	E.P. N/C SANTA FE	EB-208	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	CONSTRUCCION DE DOS AULAS	ALUMNO	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00		60		
		497,661.12	497,661.12	0.00				
08602501E33507002T862214	E.P. PADRE DE LAS CASAS	EB-209	BACUM	BATACONCICA	CONSTRUCCION DE UNA AULA	ALUMNO	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00		30		
		420,449.30	420,449.30	0.00				
08602501E33507002T862214	E.P. FRANCISCO VILLA	EB-214	CABORCA	HEROICA CABORCA	CONSTRUCCION DE UNA AULA	ALUMNO	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00		30		
		242,100.23	242,100.23	0.00				
08602501E33507002T862214	E.P. HERMAN BRUSS	EB-217	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	CONSTRUCCION DE DOS AULAS	ALUMNO	65.29	100.00
		0.00	0.00	0.00		60		
		304,178.66	304,178.66	0.00				
08602501E33507002T862214	E.P. RODOLFO ELIAS CALLES	EB-218	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	CONSTRUCCION DE UNA AULA	ALUMNO	80.47	100.00
		0.00	0.00	0.00		30		
		126,058.80	126,058.80	0.00				
08602501E33507002T862214	E.P. N/C (CAMPANARIO)	EB-219	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	CONSTRUCCION DE DOS AULAS	ALUMNO	51.50	100.00
		0.00	0.00	0.00		60		
		242,831.06	242,831.06	0.00				
08602501E33507002T862214	USAER NO. 9 (E.P. MARGARITA MAZA DE JUAREZ)	EB-220	EMPALME	EMPALME	CONSTRUCCION DE UNA AULA EN "T" EN E.E.	ALUMNO	57.95	100.00
		0.00	0.00	0.00		30		
		196,969.50	196,969.50	0.00				





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E33507002T862214	USAER NO. 9 (E.P. MA. CARO OLIVAS)								
EB-221	EMPALME		EMPALME		CONSTRUCCION DE UNA AULA EN "T" EN E.E.	ALUMNO 30	56.60	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	141,823.79	141,823.79	0.00	0.00					
08602501E33507002T862214	E.P. LEO SANDOVAL SAUCEDO								
EB-227	HERMOSILLO		HERMOSILLO		CONSTRUCCION DE UNA AULA	ALUMNO 30	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	359,924.81	359,924.81	0.00	0.00					
08602501E33507002T862214	E.P. SEBASTIAN ARVAYO ARVAYO								
EB-228	HERMOSILLO		HERMOSILLO		CONSTRUCCION DE UNA AULA	ALUMNO 30	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	328,061.29	328,061.29	0.00	0.00					
08602501E33507002T862214	E.P. FCO. CASTILLO BLANCO								
EB-230	HERMOSILLO		HERMOSILLO		CONSTRUCCION DE UNA AULA	ALUMNO 30	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	316,756.08	316,756.08	0.00	0.00					
08602501E33507002T862214	E.P. JESUS J. LOYA ABOYTIA (COL. REAL DE MINAS)								
EB-233	HERMOSILLO		HERMOSILLO		CONSTRUCCION DE UNA AULA	ALUMNO 30	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	351,028.08	351,028.08	0.00	0.00					
08602501E33507002T862214	E.P. RAFAEL MORALES NIEBLAS								
EB-234	HUATABAMPO		BOCAS, LAS		CONSTRUCCION DE UNA AULA	ALUMNO 30	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	137,366.07	137,366.07	0.00	0.00					
08602501E33507002T862214	E.P. BENIGNO GARCIA GARCIA (COL. LOS LAURELES)								
EB-235	NAVOJOA		NAVOJOA		CONSTRUCCION DE UNA AULA	ALUMNO 30	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	142,769.08	142,769.08	0.00	0.00					
08602501E33507002T862214	E.P. N/C JARDINES DE LA MONTAÑA								
EB-236	NOGALES		HEROICA NOGALES		CONSTRUCCION DE UNA AULA	ALUMNO 30	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	409,021.37	409,021.37	0.00	0.00					
08602501E33507002T862214	E.P. N/C COLINAS DEL VIENTO								
EB-239	NOGALES		HEROICA NOGALES		CONSTRUCCION DE DOS AULAS	ALUMNO 30	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	352,709.50	352,709.50	0.00	0.00					
08602501E33507002T862214	E.P. LORENZO CHAN BE								
EB-241	SAN LUIS RIO COLORADO		SAN LUIS RIO COLORADO		CONSTRUCCION DE DOS AULAS	ALUMNO 60	74.94	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	373,763.06	373,763.06	0.00	0.00					
08602501E33507002T862214	E.P. MA. CANDELARIA V. TREBOR								
EB-257	HERMOSILLO		HERMOSILLO		CONSTRUCCION DE UNA AULA	ALUMNO 40	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	250,942.75	250,942.75	0.00	0.00					





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E33507002T862214	E.P. 19 DE ABRIL	HERMOSILLO	MIGUEL ALEMAN		CONSTRUCCION DE UNA AULA	ALUMNO	31.12	100.00	
EB-260	HERMOSILLO					30			
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	124,590.74	124,590.74	0.00	0.00					
08602501E33507002T862214	E.P. N/C POSADAS DEL SOL	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)		CONSTRUCCION DE UNA AULA	ALUMNO	100.00	100.00	
EB-265	CAJEME					30			
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	134,112.74	134,112.74	0.00	0.00					
08602501E33507002T862214	E.P. VICENTE GUERRERO	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS		CONSTRUCCION DE UNA AULA	ALUMNO	0.00	100.00	
EB-266	GUAYMAS					30			
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	139,924.12	139,924.12	0.00	0.00					
08602501E33507002T862214	E.P. N/C MISION DEL REAL	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)		CONSTRUCCION DE UNA AULA	ALUMNO	100.00	100.00	
EB-270	CAJEME					30			
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	161,948.28	161,948.28	0.00	0.00					
08602501E33507002T862214	E.P. N/C COL KENNEDY	SANTA ANA	SANTA ANA		CONSTRUCCION DE UNA AULA CON PREPARACION PARA ADOSE	ALUMNO	60.06	100.00	
EB-274	SANTA ANA					30			
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	175,733.14	175,733.14	0.00	0.00					
08602501E33507002T862214	E.P. N/C SAN ISIDRO (EL TRIUNFO)	HERMOSILLO	TRIUNFO, EL		CONSTRUCCION DE TRES AULAS, PORTICO, SERVICIOS SANITARIOS, BEBEDEROS, PLAZA CIVICA Y CERCO PERIMETRAL	ALUMNO	70.06	100.00	
EB-291	HERMOSILLO					90			
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	1,043,547.99	1,043,547.99	0.00	0.00					
08602501E33507002T862214	E.P. JUAN FIGUEROA ABRIL	HERMOSILLO	HERMOSILLO		CONSTRUCCION DE UNA AULA	ALUMNO	100.00	100.00	
EB-293	HERMOSILLO					30			
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	124,076.81	124,076.81	0.00	0.00					
08602501E33507002T862214	E.P. N/C EN PASEO DEL PEDREGAL	HERMOSILLO	HERMOSILLO		CONSTRUCCION DE UNA AULA	ALUMNO	60.80	100.00	
EB-282	HERMOSILLO					30			
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	165,717.02	165,717.02	0.00	0.00					
08602501E33507002T862214	E.P. N/C FRACC. SANTA FE	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA		CONSTRUCCION DE UNA AULA	ALUMNO	100.00	100.00	
EB-298	AGUA PRIETA					30			
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	122,027.79	122,027.79	0.00	0.00					
08602501E33507002T862214	E.P. GILDARDO E. CORDOVA VILLEGAS	HERMOSILLO	HERMOSILLO		CONSTRUCCION DE UNA AULA	ALUMNO	91.70	100.00	
EB-300	HERMOSILLO					30			
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	118,144.07	118,144.07	0.00	0.00					
08602501E33507002T862214	E.P. BENITO JUAREZ	BACUM	BACUM		SUSTITUCION DE TECHOS	ALUMNO	0.00	100.00	
EB-318	BACUM					593			
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	1,910,060.49	1,910,060.49	0.00	0.00					



SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E33507002U862214	E.P. 20 DE NOVIEMBRE	NC2-249	EMPALME	EMPALME		REHABILITACION GENERAL	ALUMNOS	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		237		
		362,792.00	362,792.00	0.00	0.00				
08602501E33507002U862214	E.P. 20 DE NOVIEMBRE	NC2-250	EMPALME	EMPALME		CAMBIO DE TRANSFORMADOR Y REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO	ALUMNOS	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		231		
		74,910.00	74,910.00	0.00	0.00				
08602501E33507002U862214	E.P. ADOLFO LOPEZ MATEOS	NC2-251	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS		REHABILITACION DE ALIMENTADORES ELECTRICOS	ALUMNOS	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		300		
		82,962.00	82,962.00	0.00	0.00				
08602501E33507002U862214	E.P. FRANCISCO VILLA	NC2-252	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS		REHABILITACION DE BARRA LADEADA	ALUMNOS	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		408		
		174,912.00	174,912.00	0.00	0.00				
08602501E33507002U862214	E.P. MARIA DEL CARMEN TORRES	NC2-253	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS		INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS	ALUMNOS	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		211		
		141,244.00	141,244.00	0.00	0.00				
08602501E33507002U862214	E.P. VALENTIN GOMEZ FARIAS	NC2-254	EMPALME	EMPALME		REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO	ALUMNOS	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		284		
		14,576.00	14,576.00	0.00	0.00				
08602501E33507002U862214	E.P. N/C LOMAS DEL SOL	NC2-260	NOGALES	HEROICA NOGALES		CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS	ALUMNOS	94.07	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		240		
		3,650,009.00	3,650,009.00	0.00	0.00				
08602501E33507002U862214	E.P. N/C FRACC. KENNEDY/COL. SANTA CECILIA	NC2-305	SANTA ANA	SANTA ANA		CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS, DIRECCION, SERVICIOS SANITARIOS, BEBEDEROS, PLAZA CIVICA Y CERCO PERIMETRAL	ALUMNO	70.62	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		200		
		5,567,555.00	5,567,555.00	0.00	0.00				
08602501E33507002U862214	E.P. IGNACIO ALLENDE	NC2-397	CABORCA	COYOTE, EL		CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA	ALUMNO	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		40		
		536,189.00	536,189.00	0.00	0.00				
08602501E33507002U862214	E.P. SOR JUANA INES DE LA CRUZ	NC2-402	HERMOSILLO	HERMOSILLO		REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE AULAS E INSTALACION DE ALIMENTADORES ELECTRICOS PARA AIRES ACONDICIONADOS	ALUMNO	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		264		
		702,781.00	702,781.00	0.00	0.00				
08602501E33507002U862214	E.P. OSWALDO BALLESTEROS BALLESTEROS	NC2-442	CABORCA	HEROICA CABORCA		CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL	ALUMNOS	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		380		
		820,529.00	820,529.00	0.00	0.00				





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E33507002U862214	E.P. HEROES DE CHAPULTEPEC	NC2-443	CAJEME	ESTACION CORRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	CONSTRUCCION DE SUBESTACION, ALIMENTADORES Y REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO	ALUMNO	193	100.00	100.00
					472,960.00	472,960.00	0.00	0.00					
08602501E33507002U862214	E.P. PROFR. JUAN RUIZ DURAZO	NC2-444	HERMOSILLO	HERMOSILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	AMPLIACION DE LA CARGA DE LA SUBESTACION ELECTRICA	ALUMNO	391	100.00	100.00
					561,048.00	561,048.00	0.00	0.00					
08602501E33507002U862214	E.P. SONORA	NC2-445	NOGALES	HEROICA NOGALES	0.00	0.00	0.00	0.00	CONSTRUCCION DE DOS AULAS POR SUSTITUCION Y REPARACION DE CERCO PERIMETRAL	ALUMNO	378	90.96	100.00
					986,284.00	986,284.00	0.00	0.00					
08602501E33507002U862214	E.P. IGNACIO ZARAGOZA, SANTA CRUZ	NC2-408	SANTA ANA	SANTA ANA	0.00	0.00	0.00	0.00	CONSTRUCCION DE SUBESTACION CON ALIMENTADORES Y REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO	ALUMNO	156	100.00	100.00
					467,191.00	467,191.00	0.00	0.00					
08602501E33507002U862214	E.P. PROFR. LUIS BURRUEL AHUMADA	NC2-410	CARBO	CARBO	0.00	0.00	0.00	0.00	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA	ALUMNO	324	100.00	100.00
					758,096.00	758,096.00	0.00	0.00					
08602501E33507002U862214	E.P. PRESIDENTE DE LA PAZ	NC2-411	HERMOSILLO	PLAN DE AYALA	0.00	0.00	0.00	0.00	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA	ALUMNO	125	100.00	100.00
					509,089.00	509,089.00	0.00	0.00					
08602501E33507002U862214	E.P. LEO SANDOVAL SAUCEDO	NC2-414	HERMOSILLO	HERMOSILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA	ALUMNO	372	100.00	100.00
					638,308.00	638,308.00	0.00	0.00					
08602501E33507002U862214	E.P. FRANCISCO Y JOSE CUIRIEL RAMOS	NC2-469	NOGALES	HEROICA NOGALES	0.00	0.00	0.00	0.00	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA	ALUMNO	393	60.19	100.00
					612,353.00	612,353.00	0.00	0.00					
08602501E33507002U862214	E.P. LIC. BENITO JUAREZ	NC2-474	GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES	SONOITA	0.00	0.00	0.00	0.00	REHABILITACION GENERAL DE CUATRO AULAS	ALUMNO	393	87.89	100.00
					1,179,863.00	1,179,863.00	0.00	0.00					
08602501E33507002U862214	E.P. PRESIDENTE ALEMAN	NC2-475	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	0.00	0.00	0.00	0.00	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL, ACCESO, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, AULAS Y PINTURA	ALUMNO	134	94.07	100.00
					1,171,609.00	1,171,609.00	0.00	0.00					
08602501E33507002U862214	E.P. GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES	NC2-476	HERMOSILLO	HERMOSILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	SUSTITUCION DE TECHO DE LAMINA DE TRES AULAS POR MULTYPANEL	ALUMNO	90	100.00	100.00
					429,465.00	429,465.00	0.00	0.00					





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Localidad		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estadal	Federal	Otros	Otros				
Ejercido:	Total	Estadal	Federal	Otros	Otros				

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E33507002U862214	E.P. PROFRA. MA. DE LOS ANGELES DE VALDEZ				REHABILITACION DE CUATRO				
NC2-477	NAVOJOA	NAVOJOA			AULAS, TECHOS, BAÑOS,	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	BIBLIOTECA Y DE USOS	30	100.00	100.00	
	1,447,820.00	1,447,820.00	0.00	0.00	MULTIPLES, PINTURA GENERAL				
					Y BEBEDEROS				
08602501E33507002U862214	E.P. ARMIDA DE LA VARA Y ROBLES				REHABILITACION DE BAÑOS,	ALUMNO			
NC2-480	NOGALES	HEROICA NOGALES			CERCO DE MALLA CICLONICA Y	80	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	CONSTRUCCION DE RAMPAS				
	505,815.00	505,815.00	0.00	0.00					
08602501E33507002U862214	E.P. NUEVA CREACION				REHABILITACION DE SERVICIOS	ALUMNOS			
NC2-487	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO			SANITARIOS Y CONSTRUCCION	433	81.20	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	DE CERCO PERIMETRAL				
	894,952.00	894,952.00	0.00	0.00					
08602501E33507002U862214	E.P. NARCISO MENDOZA				SUSTITUCION DE TECHOS DE	ALUMNOS			
NC2-488	BACUM	FRANCISCO JAVIER MINA (CAMPO 60)			ASBESTO	332	92.85	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	693,678.00	693,678.00	0.00	0.00					
08602501E33507002U862214	E.P. 18 DE MARZO				SUSTITUCION DE TECHOS DE	ALUMNOS			
NC2-489	CAJEME	CUAUHTEMOC (BLOQUE 1705)			SEIS AULAS, DIRECCION Y	208	80.34	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	PASILLOS, REHABILITACION DE				
	1,450,489.00	1,450,489.00	0.00	0.00	CANCELERIA Y PUERTAS DE				
					CUATRO AULAS				
08602501E33507002U862214	E.P. 31 DE OCTUBRE				REHABILITACION E	ALUMNOS			
NC2-490	CAJEME	TREINTA Y UNO DE OCTUBRE			IMPERMEABILIZACION DE	139	78.48	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	TECHOS, MUROS, CERCO				
	1,410,392.00	1,410,392.00	0.00	0.00	PERIMETRAL, CANCHA CIVICA Y				
					DEMOLICION DE EDIFICIO				
					DESOCUPADO Y PINTURA				
08602501E33507002U862214	E.P. BENITO JUAREZ				REPARACION DE SANITARIOS,	ALUMNOS			
NC2-491	ETCHOJOA	GUAYPARIN			CERCO PERIMETRAL Y	172	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	BEBEDEROS, CONSTRUCCION				
	589,841.00	589,841.00	0.00	0.00	DE ALGIBE				
08602501E33507002U862214	E.P. JUAN MALDONADO TETABIATE				REHABILITACION DE SERVICIOS	ALUMNOS			
NC2-492	GUAYMAS	VICAM (SWICHT)			SANITARIOS, CERCO	136	0.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	PERIMETRAL, BEBEDEROS,				
	1,244,420.00	1,244,420.00	0.00	0.00	ANDADORES, VIDRIOS EN				
					AULAS, ALUMBRADO Y PINTURA				
08602501E33507002U862214	E.P. FRANCISCO MARQUEZ				REHABILITACION Y/O	ALUMNOS			
NC2-493	GUAYMAS	FRANCISCO MARQUEZ			SUSTITUCION DE TECHO DE	88	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	AULAS				
	1,063,577.00	1,063,577.00	0.00	0.00					
08602501E33507002U862214	E.P. 18 DE MARZO				SUSTITUCION DE TECHOS DE	ALUMNOS			
NC2-494	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS			TRES AULAS Y REHABILITACION	291	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	DE SERVICIOS SANITARIOS				
	394,117.00	394,117.00	0.00	0.00					





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E33507002U862214	E.P. ALVARO OBREGON	NC2-495	NAVOJOA	NAVOJOA					
		0.00	0.00	0.00	0.00	REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS, BEBEDEROS Y TECHOS	ALUMNOS 269	100.00	100.00
		667,033.00	667,033.00	0.00	0.00				
08602501E33507002U862214	E.P. FRANCISCO I. MADERO	NC2-496	URES	SAUZ, EL					
		0.00	0.00	0.00	0.00	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL	ALUMNOS 31	100.00	100.00
		283,011.00	283,011.00	0.00	0.00				
08602501E33507002U862214	E.P. PLAN DE AGUA PRIETA	NC2-504	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)					
		0.00	0.00	0.00	0.00	REHABILITACION DE CERCO PERIMETRAL, ACCESO, SISTEMA ELECTRICO, BEBEDEROS Y CONSTRUCCION DE CISTERNA	ALUMNO 165	78.91	100.00
		508,527.00	508,527.00	0.00	0.00				
08602501E33507002U862214	E.P. DEMOFILO MALDONADO NATERAS	NC2-505	HERMOSILLO	HERMOSILLO					
		0.00	0.00	0.00	0.00	CONSTRUCCION DE UNA CISTERNA Y REPARACION DE BARDA PERIMETRAL	ALUMNO 636	100.00	100.00
		101,998.00	101,998.00	0.00	0.00				
08602501E33507002U862214	E.P. RICARDO FLORES MAGON	NC2-511		HEROICA NOGALES					
		0.00	0.00	0.00	0.00	CONSTRUCCION DE TRES AULAS Y MURO DE CONTENCIÓN, RAMPAS DE ACCESO, REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO, CERCO PERIMETRAL Y PINTURA GENERAL	ALUMNO 360	100.00	100.00
		1,950,409.00	1,950,409.00	0.00	0.00				
08602501E33507002U862214	E.P. FRANCISCO I. MADERO	NC2-512	SAN IGNACIO RIO MUERTO	SAN IGNACIO RIO MUERTO					
		0.00	0.00	0.00	0.00	DEMOLICION DE DOS AULAS Y CONSTRUCCION DE DOS AULAS	ALUMNO 406	41.20	100.00
		927,867.00	927,867.00	0.00	0.00				
08602501E33507002U862214	E.P. JESUS GARCIA	NC2-517	HERMOSILLO	TRONCONAL, EL					
		0.00	0.00	0.00	0.00	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA CON ALIMENTADORES PARA INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS	ALUMNO 166	80.82	100.00
		412,750.00	412,750.00	0.00	0.00				
08602501E33507002U862214	E.P. EL PENSADOR MEXICANO	NC2-527	CABORCA	HEROICA CABORCA					
		0.00	0.00	0.00	0.00	SUSTITUCION DE TECHOS EN CINCO AULAS	ALUMNO 549	100.00	100.00
		422,512.00	422,512.00	0.00	0.00				
08602501E33507002U862214	E.P. VICENTE LOMBARDO TOLEDANO	NC2-529	HERMOSILLO	HERMOSILLO					
		0.00	0.00	0.00	0.00	CONSTRUCCION DE UN NUEVO MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS, BEBEDERO NUEVO Y REHABILITACION DEL EXISTENTE	ALUMNO 598	0.00	100.00
		914,902.00	914,902.00	0.00	0.00				
08602501E33507002U862214	E.P. FELIPE CARRILLO PUERTO	NC2-530	HUATABAMPO	UNION, LA					
		0.00	0.00	0.00	0.00	REHABILITACION DE LA TUBERIA DE RED DE AGUA POTABLE, TERMINACION DE CUERDA EN MALLA CICLONICA, CANCHA DEPORTIVA, REHABILITACION DE BANQUETAS Y PINTURA	ALUMNOS 334	52.93	100.00
		1,109,584.00	1,109,584.00	0.00	0.00				





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E33507002U862214	E.P. LEONA VICARIO	NC2-531	NAVOJOA	NAVOJOA					
		0.00	0.00	0.00	0.00	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, BEBEDEROS E ILUMINACION EXTERIOR	ALUMNOS 190	100.00	100.00
		589,120.00	589,120.00	0.00	0.00				
08602501E33507002U862214	E.P. HERMANOS FLORES MAGON	NC2-533	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)					
		0.00	0.00	0.00	0.00	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA	ALUMNOS 368	31.96	100.00
		483,377.00	483,377.00	0.00	0.00				
08602501E33507002U862214	E.P. 20 DE NOVIEMBRE	NC2-535	CAJEME	ARENERAS, LAS					
		0.00	0.00	0.00	0.00	CONSTRUCCION DE ACOMETIDA, REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO, SERVICIOS SANITARIOS Y CERCO PERIMETRAL	ALUMNO 86	100.00	100.00
		334,032.00	334,032.00	0.00	0.00				
08602501E33507002U862214	E.P. GRAL. LUIS MATUZ	NC2-536	GUAYMAS	CASAS BLANCAS					
		0.00	0.00	0.00	0.00	CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS Y ADECUACION DE ESPACIO	ALUMNO 106	37.17	100.00
		887,863.00	887,863.00	0.00	0.00				
08602501E33507002U862214	E.P. MA. ANTONIETA GASTELUM RIVERA	NC2-638	NOGALES	HEROICA NOGALES					
		0.00	0.00	0.00	0.00	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION Y SARPEADO DE TALUD DEL CERCO	ALUMNO 406	100.00	100.00
		353,273.00	353,273.00	0.00	0.00				
08602501E33507002U862214	E.P. VICENTE GUERRERO	NC2-658	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)					
		0.00	0.00	0.00	0.00	REHABILITACION DE SISTEMA ELECTRICO, CONSTRUCCION DE SUBESTACION Y ALIMENTADORES	ALUMNOS 370	0.00	100.00
		759,263.00	759,263.00	0.00	0.00				
08602501E33507002U862214	E.P. HERIBERTO R. SILVA,	NC2-665	SAN LUIS RIO COLORADO	LUIS B SANCHEZ					
		0.00	0.00	0.00	0.00	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	ALUMNOS 405	100.00	100.00
		526,970.00	526,970.00	0.00	0.00				
08602501E33507002U862214	E.P. CONQUISTA DE LA REVOLUCION	NC2-684	NAVOJOA	ROSALES					
		0.00	0.00	0.00	0.00	REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO, SERVICIOS SANITARIOS Y PINTURA	ALUMNOS 238	100.00	100.00
		681,522.00	681,522.00	0.00	0.00				
08602501E33507002U862214	E.P. N/C MARIA MENDOZA GOMEZ	NC2-817	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO					
		0.00	0.00	0.00	0.00	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y DE CINCO AULAS	ALUMNO 404	0.00	100.00
		729,934.00	729,934.00	0.00	0.00				
08602501E33507002U862214	E.P. FELIPE MATUZ CORDOVA	NC2-818	GUAYMAS	VICAM (SWICHT)					
		0.00	0.00	0.00	0.00	REHABILITACION DE TECHOS DE AULAS, SISTEMA ELECTRICO, SERVICIOS SANITARIOS, AULAS, ANDADORES Y PINTURAS	ALUMNO 178	75.93	100.00
		1,803,973.00	1,803,973.00	0.00	0.00				
08602501E33507002U862214	E.P. ESTADO DE OAXACA	NC2-820	HERMOSILLO	HERMOSILLO					
		0.00	0.00	0.00	0.00	REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO E INSTALACION DE CABLEADO ELECTRICO	ALUMNO 1500	100.00	100.00
		47,791.00	47,791.00	0.00	0.00				





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Localidad		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estadal	Federal	Otros					
Ejercido:	Total	Estadal	Federal	Otros					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E33507002U862214	E.P. NUEVA CREACION (PROLONG. COL. STA. FE) NC2-1130 AGUA PRIETA	AGUA PRIETA			CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA	ALUMNO 262	10.88	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	625,069.00	625,069.00	0.00	0.00				
08602501E33507002U862214	E.P. CAMARA JUNIOR, CIUDAD OBREGON, CAJEME NC2-1132	CAJEME	COCORIT		SUSTITUCION DE TRANSFORMADOR EXISTENTE POR UNO DE MAYOR CAPACIDAD Y REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO	ALUMNO 310	74.97	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	863,140.00	863,140.00	0.00	0.00				
08602501E33507002U862214	E.P. IGNACIO ZARAGOZA NC2-1133 SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO			CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA	ALUMNO 366	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	392,403.00	392,403.00	0.00	0.00				
08602501E33507002U862214	E.P. BENITO JUAREZ NC2-1138 NAVOJOA	NAHUQUIS (SAN ANTONIO NAHUQUIS)			CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA	ALUMNO 148	6.36	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	541,793.00	541,793.00	0.00	0.00				
08602501E33507002U862214	E.P. JUAN G. CABRAL NC2-1139 SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO			CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA	ALUMNO 571	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	687,819.00	687,819.00	0.00	0.00				
08602501E33507002U862214	E.P. HERMENEGILDO GALEANA NC2-1167 ETCHOJOA	MOCHIPACO			CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA	ALUMNO 146	48.78	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	341,232.00	341,232.00	0.00	0.00				
08602501E33507002U862214	E.P. IGNACIO ALLENDE NC2-1168 GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS			CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA	ALUMNO 136	50.31	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	390,769.00	390,769.00	0.00	0.00				
08602501E33507002U862214	E.P. IGNACIO HERNANDEZ NC2-1171 CANANEA	CANANEA			REPARACION DEL TECHO DEL EDIFICIO PRINCIPAL Y SUSTITUCION DE SOBLETECHO EN AULAS	ALUMNO 138	50.40	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	637,272.00	637,272.00	0.00	0.00				
08602501E33507002U862214	E.P. MAURICIO RODRIGUEZ KELLY NC2-1173 HERMOSILLO	HERMOSILLO			CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS Y REHABILITACION DE DRENAJE OBSTRUIDO Y BEBEDEROS	ALUMNO 322	39.80	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	795,584.00	795,584.00	0.00	0.00				
08602501E33507002U862214	E.P. VENUSTIANO CARRANZA NC2-1174	HERMOSILLO	HERMOSILLO		REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, CERCO PERIMETRAL, CANCELACION DE FOSA SEPTICA Y CAMBIO DE CRISTALES DE TRES AULAS DIDACTICAS	ALUMNO 190	85.34	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	716,200.00	716,200.00	0.00	0.00				
08602501E33507002U862214	E.P. JUAN GUTIERREZ NEYOI NC2-1176 PITIQUITO	PUERTO LIBERTAD			REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y CERCO PERIMETRAL	ALUMNO 186	38.25	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,281,406.00	1,281,406.00	0.00	0.00				





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E33507002U862214	E.P. SOLIDARIDAD NC2-1178 SAN LUIS RIO COLORADO	0.00	0.00	SAN LUIS RIO COLORADO	0.00	0.00	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	ALUMNO 395	33.10	100.00
		528,936.00	528,936.00		0.00	0.00				
08602501E33507002U862214	E.P. JUAN FCO. JAVIER NC2-1182 CABORCA	0.00	0.00	HEROICA CABORCA	0.00	0.00	CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS E INSTALACION DE BOMBA HIDRONEUMATICA	ALUMNO 546	5.79	100.00
		930,817.00	930,817.00		0.00	0.00				
08602501E33507002U862214	E.P. BENITO JUAREZ NC2-1186 NOGALES	0.00	0.00	HEROICA NOGALES	0.00	0.00	CONSTRUCCION DE MURO DE RETENCION	ALUMNO 395	0.00	100.00
		307,615.00	307,615.00		0.00	0.00				
08602501E33507002U862214	E.P. MELCHOR OCAMPO NC2-1189 CAJEME	0.00	0.00	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	0.00	0.00	REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO, SERVICIOS SANITARIOS, CERCO Y TERMINACION DE TEJABAN	ALUMNOS 263	91.49	100.00
		1,195,583.00	1,195,583.00		0.00	0.00				
08602501E33507002U862214	E.P. FRANCISCO ENRIQUEZ AMAYA NC2-1191 SAN LUIS RIO COLORADO	0.00	0.00	SAN LUIS RIO COLORADO	0.00	0.00	REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO Y DE SERVICIOS SANITARIOS	ALUMNOS 383	0.00	100.00
		1,075,730.00	1,075,730.00		0.00	0.00				
08602501E33507002A762215	ESC. SEC. N/C AGUA ZARCA (LA MESA) FA307/11 NOGALES	0.00	0.00	HEROICA NOGALES	0.00	0.00	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA	ALUMNO 120	0.00	100.00
		22,133.49	22,133.49		0.00	0.00				
08602501E33507002A762215	ESC. SEC. N/C PASEOS DEL PEDREGAL FA308/11/11 HERMOSILLO	0.00	0.00	HERMOSILLO	0.00	0.00	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA	ALUMNO 120	90.09	100.00
		210,636.68	210,636.68		0.00	0.00				
08602501E33507002A962215	ESC. SEC. LIBERALES DE LA REFORMA EB132/11 CAJEME	0.00	0.00	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	0.00	0.00	TERMINACION DE DRENAJE Y SUSTITUCION DE MUEBLES SANITARIOS	ALUMNO 677	100.00	100.00
		76,452.38	76,452.38		0.00	0.00				
08602501E33507002A962215	TELESECUNDARIA NO. 72 EB160/11 HERMOSILLO	0.00	0.00	VICTORIA, LA	0.00	0.00	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS	ALUMNO 190	100.00	100.00
		30,140.30	30,140.30		0.00	0.00				
08602501E33507002A962215	ESC. SEC. PLUTARCO E. CALLES EB163/11 NOGALES	0.00	0.00	HEROICA NOGALES	0.00	0.00	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS	ALUMNO 966	100.00	100.00
		330,817.90	330,817.90		0.00	0.00				
08602501E33507002H462215	TELESECUDARIA 355 EB131/10 GUAYMAS	0.00	0.00	RAHUN	0.00	0.00	CONSTRUCCION DE UNA AULA	ALUMNO 49	100.00	100.00
		66,504.48	66,504.48		0.00	0.00				





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E33507002J062215	CONSTRUCCION DE AULAS Y/O EDIFICIOS EN EDUCACION SECUNDARIA, VARIOS VARIOS				AULAS	ESTADO	0.00	0.00
	25,485,929.00	25,485,929.00	0.00	0.00	71	1		
	0.00	0.00	0.00	0.00				
08602501E33507002M962215	ESC. SEC. PROFR. EFRAIN BUENROSTRO FA-327/12 ALTAR		ALTAR		REHABILITACION DE TECHOS	ALUMNO	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00		220		
	43,648.63	43,648.63	0.00	0.00				
08602501E33507002M962215	ESC. SEC. BENITO JUAREZ GARCIA FA176/7810MURIS		IMURIS		REPARACION DE TECHOS	ALUMNO	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00		675		
	525,130.82	525,130.82	0.00	0.00				
08602501E33507002M962215	ESC. SEC. VALENTIN GOMEZ FARIAS FA-185/12 CAJEME		CIUDAD OBREGON (CAJEME)		TERMINACION DE CONSTRUCCION DE TEJABAN EN CANCHA CIVICA	ALUMNO	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00		1128		
	521,978.84	521,978.84	0.00	0.00				
08602501E33507002M962215	ESC. SEC. LIBERALES DE LA REFORMA FA-186/12 CAJEME		CIUDAD OBREGON (CAJEME)		TERMINACION DE CONSTRUCCION DE TEJABAN EN CANCHA CIVICA	ALUMNO	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00		1128		
	68,148.43	68,148.43	0.00	0.00				
08602501E33507002M962215	ESC. SEC. TECNICA 30 FA-241/12 GUAYMAS		HEROICA GUAYMAS		REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO E HIDROSANITARIO	ALUMNO	64.80	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00		150		
	598,598.08	598,598.08	0.00	0.00				
08602501E33507002M962215	TELESECUNDARIA 285 FA-251/12 GUAYMAS		SANTA CLARA		CAMBIO DE BASE DE MEDICION	ALUMNO	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00		80		
	6,503.57	6,503.57	0.00	0.00				
08602501E33507002M962215	TELESECUNDARIA 315 FA-276/12 EMPALME		EMPALME		REPARACION GENERAL DE BAÑOS	ALUMNO	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00		160		
	220,821.20	220,821.20	0.00	0.00				
08602501E33507002M962215	TELESECUNDARIA 176 FA-188/12 URES		RANCHO VIEJO		REPARACIONES EN LOS SISTEMAS ELECTRICOS E HIDROSANITARIOS Y PINTURA	ALUMNO	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00		25		
	488,079.81	488,079.81	0.00	0.00				
08602501E33507002M962215	ESC. SEC. TECNICA 58 FUNDACION ESPOSOS RODRIGUEZ FA-189/12 PITIQUITO		PUERTO LIBERTAD		SUSTITUCION DE TECHO DE LAMINA MULTIPANEL	ALUMNO	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00		179		
	773,377.35	773,377.35	0.00	0.00				
08602501E33507002M962215	TELESECUNDARIA 230 FA-278/12 ETCHOJOA		VASCONIA		REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO E IMPERMEABILIZACION DE 3 AULAS	ALUMNO	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00		32		
	149,408.58	149,408.58	0.00	0.00				





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E33507002M962215	TELESECUNDARIA 250	FA-279/12	ETCHOJOA	PLAYITAS, LAS	REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO	ALUMNO 35	100.00	100.00
	0.00		0.00	0.00				
	133,681.91		133,681.91	0.00				
08602501E33507002M962215	TELESECUNDARIA 254	FA-280/12	HUATABAMPO	NAVOBAXIA	REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO	ALUMNO 47	100.00	100.00
	0.00		0.00	0.00				
	145,685.94		145,685.94	0.00				
08602501E33507002M962215	TELESECUNDARIA 229	FA-281/12	ETCHOJOA	MOCORUA	REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO	ALUMNO 21	100.00	100.00
	0.00		0.00	0.00				
	146,062.97		146,062.97	0.00				
08602501E33507002M962215	ESC. SEC. IGNACIO JOSE ALLENDE	FA-286/12	NAVOJOA	NAVOJOA	REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO	ALUMNO 228	100.00	100.00
	0.00		0.00	0.00				
	8,080.99		8,080.99	0.00				
08602501E33507002M962215	ESC. SEC. N/C PASEOS DEL PEDREGAL	FA308/11/1	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA	ALUMNO 120	90.09	100.00
	0.00		0.00	0.00				
	1,376.77		1,376.77	0.00				
08602501E33507002M962215	ESC. SEC. N/C LAS PLACITAS/VILLA BONITA	FA-138/12	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA Y BEBEDERO CON CUBIERTA	ALUMNO 120	100.00	100.00
	0.00		0.00	0.00				
	199,369.70		199,369.70	0.00				
08602501E33507002M962215	SECUNDARIA GENERAL NUMERO 8	FA-061/12	CAJEME	ESPERANZA	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR	ALUMNO 551	100.00	100.00
	0.00		0.00	0.00				
	656,528.52		656,528.52	0.00				
08602501E33507002M962215	SECUNDARIA GENERAL NUMERO 8	FA-064/12	CAJEME	ESPERANZA	REHABILITACION DE TECHOS, INSTALACIONES ELECTRICAS, PINTURA Y REPARACION DE PISOS Y MUROS	ALUMNO 551	87.88	100.00
	0.00		0.00	0.00				
	136,098.39		136,098.39	0.00				
08602501E33507002N062215	CONSTRUCCION DE AULAS Y/O EDIFICIOS EN EDUCACION SECUNDARIA, VARIOS VARIOS			VARIAS	AULAS	ESTADO 1	0.00	0.00
	10,239,502.00		10,239,502.00	0.00				
	0.00		0.00	0.00				
08602501E33507002N062215	ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 23	EB-042/12	GUAYMAS	POTAM	CONSTRUCCION DE UN AULA	ALUMNO 400	100.00	100.00
	0.00		0.00	0.00				
	125,812.74		125,812.74	0.00				
08602501E33507002N062215	ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 42	EB-043/12	SAN LUIS RIO COLORADO	NUEVO MICHOACAN Y RIITO	CONSTRUCCION DE UN AULA	ALUMNO 252	100.00	100.00
	0.00		0.00	0.00				
	267,475.71		267,475.71	0.00				





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E33507002N062215	TELESECUNDARIA 315								
EB-065/12	EMPALME		EMPALME		CONSTRUCCION DE DOS AULAS	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00		176	100.00	100.00	
	389,587.71	389,587.71	0.00	0.00					
08602501E33507002N062215	SEC. PROFR. ROBERTO H. CRUZ HOYOS								
EB-068/12	HERMOSILLO		HERMOSILLO		CONSTRUCCION DE UNA AREA DE ADMINISTRACION	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00		575	100.00	100.00	
	242,142.41	242,142.41	0.00	0.00					
08602501E33507002N062215	SEC. TECNICA NO. 75								
EB-069/12	SAN LUIS RIO COLORADO		SAN LUIS RIO COLORADO		CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y UNA AREA DE ADMINISTRACION	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00		493	100.00	100.00	
	1,396,985.66	1,396,985.66	0.00	0.00					
08602501E33507002N062215	SECUNDARIA GENERAL NO. 14								
EB-073/12	HERMOSILLO		HERMOSILLO		CONSTRUCCION DE 04 AULAS	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00		144	91.41	100.00	
	986,503.52	986,503.52	0.00	0.00					
08602501E33507002N062215	SEC. TECNICA NO. 16 PROFR. OSCAR ROMERO CARPENA								
EB-079/12	CAJEME		CIUDAD OBREGON (CAJEME)		CONSTRUCCION DE UN AULA Y UNA AREA DE ADMINISTRACION	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00		457	100.00	100.00	
	264,145.05	264,145.05	0.00	0.00					
08602501E33507002N062215	SEC. LUIS B. SANCHEZ								
EB-080/12	SAN LUIS RIO COLORADO		LUIS B SANCHEZ		CONSTRUCCION DE TRES AULAS Y UNA AREA DE ADMINISTRACION	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00		344	100.00	100.00	
	1,980,578.41	1,980,578.41	0.00	0.00					
08602501E33507002N062215	SEC. LEYES DE REFORMA								
EB-081/12	SAN LUIS RIO COLORADO		SAN LUIS RIO COLORADO		CONSTRUCCION DE UNA AULA Y UNA AREA DE ADMINISTRACION	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00		104	100.00	100.00	
	926,759.90	926,759.90	0.00	0.00					
08602501E33507002N062215	TELESECUNDARIA 367								
EB-082/12	NAVOJOA		RECODO, EL		CONSTRUCCION DE DOS AULAS, SERVICIOS SANITARIOS, OBRA EXTERIOR, ACOMETIDA Y CERCO	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00		70	100.00	100.00	
	196,898.88	196,898.88	0.00	0.00					
08602501E33507002N062215	SEC. PROFR. ARMANDO E. ESTRELLA ORTEGA								
EB-092/12	CABORCA		HEROICA CABORCA		CONSTRUCCION DE UNA AULA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00		452	100.00	100.00	
	355,985.98	355,985.98	0.00	0.00					
08602501E33507002N062215	SEC. GENERAL NO. 4								
EB-093/12	NOGALES		HEROICA NOGALES		CONSTRUCCION DE UNA AULA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00		504	100.00	100.00	
	198,047.63	198,047.63	0.00	0.00					
08602501E33507002N062215	SEC. MARTIRES DE 1906								
EB-095/12	CANANEA		CANANEA		CONSTRUCCION DE UNA AULA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00		623	100.00	100.00	
	133,142.03	133,142.03	0.00	0.00					





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E33507002N062215	SEC. TECNICA NO. 74 EB-097/12 HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y UNA AREA DE ADMINISTRACION	ALUMNO 554	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00		
	1,328,674.87	1,328,674.87	0.00	0.00		
08602501E33507002N062215	TELESECUNDARIA 368 EB-099/12 ETCHOJOA	GUAYPARIN	CONSTRUCCION DE UNA AULA	ALUMNO 57	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00		
	84,546.98	84,546.98	0.00	0.00		
08602501E33507002N062215	SEC. TECNICA 48 EB-117/12 CAJEME	PUEBLO YAQUI	CONSTRUCCION DE SUBESTACION	ALUMNO 440	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00		
	115,751.19	115,751.19	0.00	0.00		
08602501E33507002N062215	TELESECUNDARIA 279 EB-127/12 ALTAR	16 DE SEPTIEMBRE	CONSTRUCCION DE UNA AULA	ALUMNO 25	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00		
	130,230.47	130,230.47	0.00	0.00		
08602501E33507002N062215	SEC. TECNICA 2 EB-119/12 BACUM	FRANCISCO JAVIER MINA (CAMPO 60)	REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO	ALUMNO 366	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00		
	4,731.92	4,731.92	0.00	0.00		
08602501E33507002S362215	TELESECUNDARIA N/C CASA AZUL FA-108 GUAYMAS	COMPUERTAS	CONSTRUCCION DE UNA AULA, SERVICIOS SANITARIOS, PLAZA CIVICA, BEBEDEROS Y CERCO PERIMETRAL	ALUMNO 30	46.26	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00		
	994,284.99	994,284.99	0.00	0.00		
08602501E33507002S362215	ESC. SEC. TECNICA NO.7 FA-352 HUASABAS	HUASABAS	INSTALACION ELECTRICA	ALUMNO 110	90.03	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00		
	136,713.48	136,713.48	0.00	0.00		
08602501E33507002S362215	ESC. SEC. TECNICA NO.72 FA-353 HERMOSILLO	HERMOSILLO	INSTALACION ELECTRICA	ALUMNO 1592	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00		
	152,589.97	152,589.97	0.00	0.00		
08602501E33507002S362215	TELESECUNDARIA 28 FA-357 EMPALME	CRUZ DE PIEDRA	INSTALACION ELECTRICA	ALUMNO 66	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00		
	97,824.30	97,824.30	0.00	0.00		
08602501E33507002S362215	TELESECUNDARIA 268 FA-364 URES	PUERTA DEL SOL	REHABILITACION DE PISO Y MUROS	ALUMNO 12	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00		
	59,285.47	59,285.47	0.00	0.00		
08602501E33507002S362215	ESC. SEC. SALVADOR GONZALEZ PARTIDA FA-369 CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	REHABILITACION DE CERCO DE MALLA	ALUMNO 457	75.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00		
	40,890.97	40,890.97	0.00	0.00		





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E33507002S362215	ESC. SEC. GENERAL 11	HERMOSILLO	HERMOSILLO		REHABILITACION DE BAÑOS	ALUMNO		
FA-385	HERMOSILLO					900	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	63,969.72	63,969.72	0.00	0.00				
08602501E33507002S362215	ESC. SEC. N/C SECUNDARIA	SANTA ANA	SANTA ANA		REHABILITACION DE CERCO PERIMETRAL Y TERRACERIAS	ALUMNO		
FA-386	SANTA ANA					258	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	87,494.18	87,494.18	0.00	0.00				
08602501E33507002S362215	ESC. SEC. C/N SECUNDARIA	SANTA ANA	SANTA ANA		REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS	ALUMNO		
FA-387	SANTA ANA					258	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	39,443.90	39,443.90	0.00	0.00				
08602501E33507002S362215	ESC. SEC. TECNICA 16 ANTONIO VILLAREAL CEBREROS	CAJEME	COCORIT		REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO	ALUMNO		
FA-391	CAJEME					1162	89.71	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	949,162.69	949,162.69	0.00	0.00				
08602501E33507002S362215	ESC. SEC. RICARDO MONTIJO MENDOZA	NOGALES	HEROICA NOGALES		CONSTRUCCION DE ALIMENTADORES ELECTRICOS	ALUMNO		
FA-392	NOGALES					1189	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	698,764.41	698,764.41	0.00	0.00				
08602501E33507002S362215	ESC. SEC. GENERAL NO.11	HERMOSILLO	HERMOSILLO		CONSTRUCCION DE ALIMENTADOR ELECTRICO Y SUBESTACION	ALUMNO		
FA-396	HERMOSILLO					900	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	2,165,208.06	2,165,208.06	0.00	0.00				
08602501E33507002S362215	ESC. SEC. GENERAL NO.1	ALAMOS	ALAMOS		TERMINACION DE CONSTRUCCION SUBESTACION 112.5 KVA	ALUMNO		
FA-398	ALAMOS					500	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	63,974.59	63,974.59	0.00	0.00				
08602501E33507002S362215	ESC. SEC. PAULITA VERJAN	ALAMOS	ALAMOS		TERMINACION DE CONSTRUCCION SUBESTACION 50 KVA	ALUMNO		
FA-399	ALAMOS					500	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	42,374.49	42,374.49	0.00	0.00				
08602501E33507002S362215	TELESECUNDARIA NO. 103	NAVOJOA	ANTONIO ROSALES (LAS ANIMAS)		TERMINACION DE CONSTRUCCION SUBESTACION 112.5 KVA	ALUMNO		
FA-401	NAVOJOA					83	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	42,887.58	42,887.58	0.00	0.00				
08602501E33507002S362215	TELESECUNDARIA NO. 156	NAVOJOA	SIVIRAL		TERMINACION DE CONSTRUCCION SUBESTACION 50 KVA	ALUMNO		
FA-402	NAVOJOA					83	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	21,521.69	21,521.69	0.00	0.00				
08602501E33507002S362215	SEC. TEC. NO. 39 EDUARDO SALCIDO CELAYA	URES	GUADALUPE		CONSTRUCCION DE TEJABAN EN CANCHA CIVICA	ALUMNO		
FA-515	URES					70	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	195,713.87	195,713.87	0.00	0.00				





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E33507002S362215	ESC. SEC. TECNICA NO. 8	FA-519	CAJEME	TREINTA Y UNO DE OCTUBRE	CONSTRUCCION DE TEJABAN EN PLAZA CIVICA	ALUMNO 30	7.57	100.00
		0.00	0.00	0.00				
		183,537.48	183,537.48	0.00				
08602501E33507002S362215	ESC. SEC. TECNICA NO. 28 IGNACIO OSUNA O.	FA-524	GUAYMAS	VICAM (SWICHT)	CONSTRUCCION DE TEJABAN EN CANCHA CIVICA	ALUMNO 30	19.92	100.00
		0.00	0.00	0.00				
		172,891.71	172,891.71	0.00				
08602501E33507002S362215	ESC. SEC. HEROES DE CABORCA	FA-011	CABORCA	HEROICA CABORCA	REHABILITACION DE PINTURA Y REPARACIONES ELECTRICAS	ALUMNO 134	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00				
		191,101.73	191,101.73	0.00				
08602501E33507002T862215	ESC. SEC. GENERAL NO.14, FRACC. LAS PLACITAS/VILLABONITA	EB-003	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCION DE TRES AULAS	ALUMNO 135	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00				
		1,512,708.34	1,512,708.34	0.00				
08602501E33507002T862215	USAER 201 (ESC. SEC. TECNICA NO.31, 26DST0031Q)	EB-004	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCION DE UN AULA CON DIVISION EN "T"	ALUMNO 45	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00				
		906,938.16	906,938.16	0.00				
08602501E33507002T862215	TELESECUNDARIA NO. 184	EB-008	ETCHOJOA	AGROPECUARIA BAINORILLO	CONSTRUCCION DE UNA AULA	ALUMNO 45	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00				
		504,545.38	504,545.38	0.00				
08602501E33507002T862215	ESC. SEC. NICOLAS CEDANO TORRES (COL. PUEBLITOS)	EB-014	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCION DE UNA AULA	ALUMNO 45	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00				
		477,132.86	477,132.86	0.00				
08602501E33507002T862215	TELESECUNDARIA NO. 232	EB-019	HERMOSILLO	ZAMORA	CONSTRUCCION DE UNA AULA	ALUMNO 30	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00				
		387,391.91	387,391.91	0.00				
08602501E33507002T862215	TELESECUNDARIA NO. 367	EB-022	NAVOJOA	RECODO, EL	CONSTRUCCION DE UNA AULA	ALUMNO 30	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00				
		300,499.28	300,499.28	0.00				
08602501E33507002T862215	TELESECUNDARIA N/C 300	EB-165	GUAYMAS	SAN CARLOS (SAN CARLOS NUEVO GUAYMAS)	CONSTRUCCION DE DOS AULAS, SERVICIO SANITARIO, PLAZA CIVICA, CERCO Y BEBEDERO	ALUMNO 40	43.37	100.00
		0.00	0.00	0.00				
		625,243.48	625,243.48	0.00				
08602501E33507002T862215	TELESECUNDARIA NO. 368	EB-171	ETCHOJOA	GUAYPARIN	CONSTRUCCION DE TRES AULAS	ALUMNO 135	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00				
		1,193,739.11	1,193,739.11	0.00				





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E33507002T862215	ESC. SEC. HERIBERTO HUERTA LUNA (COL. LAS LOMAS)							
EB-178	HERMOSILLO	HERMOSILLO			CONSTRUCCION DE DOS AULAS	ALUMNO		
	0.00	0.00	0.00	0.00		90	100.00	100.00
	1,165,028.15	1,165,028.15	0.00	0.00				
08602501E33507002T862215	ESC. SEC. TECNICA NO. 78							
EB-179	HERMOSILLO	MIGUEL ALEMAN			CONSTRUCCION DE UNA AULA	ALUMNO		
	0.00	0.00	0.00	0.00		45	100.00	100.00
	419,834.56	419,834.56	0.00	0.00				
08602501E33507002T862215	TELESECUNDARIA NO. 226							
EB-180	HERMOSILLO	EJIDO CARRILLO MARCOR			CONSTRUCCION DE UNA AULA	ALUMNO		
	0.00	0.00	0.00	0.00		30	100.00	100.00
	340,835.14	340,835.14	0.00	0.00				
08602501E33507002T862215	ESC. SEC. TECNICA NO. 79							
EB-182	HUATABAMPO	HUATABAMPO			CONSTRUCCION DE UNA AULA	ALUMNO		
	0.00	0.00	0.00	0.00		30	100.00	100.00
	381,740.86	381,740.86	0.00	0.00				
08602501E33507002T862215	ESC. SEC. TECNICA NO. 67							
EB-188	NAVOJOA	NAVOJOA			CONSTRUCCION DE UNA AULA	ALUMNO		
	0.00	0.00	0.00	0.00		60	100.00	100.00
	512,187.24	512,187.24	0.00	0.00				
08602501E33507002T862215	ESC. SEC. NO. 3 HUMBERTO CAMPOS VARELA							
EB-189	NOGALES	HEROICA NOGALES			CONSTRUCCION DE UNA AULA	ALUMNO		
	0.00	0.00	0.00	0.00		60	100.00	100.00
	526,745.47	526,745.47	0.00	0.00				
08602501E33507002T862215	ESC. SEC. NO. 4 LEYES DE REFORMA							
EB-191	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO			CONSTRUCCION DE TRES AULAS	ALUMNO		
	0.00	0.00	0.00	0.00		180	100.00	100.00
	772,624.72	772,624.72	0.00	0.00				
08602501E33507002T862215	ESC. SEC. TECNICA NO.72 J.E. FLORES							
EB-196	HERMOSILLO	HERMOSILLO			CONSTRUCCION DE UNA AULA	ALUMNO		
	0.00	0.00	0.00	0.00		30	100.00	100.00
	500,555.64	500,555.64	0.00	0.00				
08602501E33507002T862215	ESC. SEC. ROBERTO H. CRUZ HOYOS (VILLA DEL PALMAR)							
EB-197	HERMOSILLO	HERMOSILLO			CONSTRUCCION DE UNA AULA	ALUMNO		
	0.00	0.00	0.00	0.00		575	100.00	100.00
	377,275.51	377,275.51	0.00	0.00				
08602501E33507002T862215	ESC. SEC. NO.3 HUMBERTO CAMPOS VARELA							
EB-198	NOGALES	HEROICA NOGALES			CONSTRUCCION DE UNA AULA	ALUMNO		
	0.00	0.00	0.00	0.00		973	100.00	100.00
	552,436.47	552,436.47	0.00	0.00				
08602501E33507002T862215	ESC. SEC. TECNICA NO.77, NOGALES							
EB-201	NOGALES	HEROICA NOGALES			CONSTRUCCION DE AREA ADMINISTRATIVA	ALUMNO		
	0.00	0.00	0.00	0.00		135	91.39	100.00
	1,172,923.60	1,172,923.60	0.00	0.00				





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E33507002T862215	ESC. SEC. TECNICA NO. 74 (FRACC. PUERTA REAL)							
EB-104	HERMOSILLO	HERMOSILLO			CONSTRUCCION DE TRES AULAS	ALUMNO		
	0.00	0.00	0.00	0.00		90	100.00	100.00
	1,206,350.34	1,206,350.34	0.00	0.00				
08602501E33507002T862215	ESC. SEC. TECNICA NO. 37							
EB-136	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO			CONSTRUCCION DE UNA AULA	ALUMNO		
	0.00	0.00	0.00	0.00		90	100.00	100.00
	335,523.66	335,523.66	0.00	0.00				
08602501E33507002T862215	TELESECUNDARIA NO. 190 LUIS MORENO BUSTAMANTE							
EB-143	SAN LUIS RIO COLORADO	GOLFO DE SANTA CLARA			CONSTRUCCION DE UNA AULA	ALUMNO		
	0.00	0.00	0.00	0.00		30	100.00	100.00
	295,703.33	295,703.33	0.00	0.00				
08602501E33507002T862215	ESC. SEC. GENERAL NO. 2 CAJEME (COL. FCO. VILLA)							
EB-203	HERMOSILLO	HERMOSILLO			CONSTRUCCION DE UNA AULA	ALUMNO		
	0.00	0.00	0.00	0.00		30	100.00	100.00
	458,689.71	458,689.71	0.00	0.00				
08602501E33507002T862215	ESC. SEC. TECNICA NO. 41 EZEQUIEL SILVA LOPEZ							
EB-204	HERMOSILLO	TRIUNFO, EL			CONSTRUCCION DE UNA AULA	ALUMNO		
	0.00	0.00	0.00	0.00		30	100.00	100.00
	369,645.32	369,645.32	0.00	0.00				
08602501E33507002T862215	ESC. SEC. NO. 37 ING. JUAN DE DIOS BOJORQUEZ (NVO. HILLO.)							
EB-205	HERMOSILLO	HERMOSILLO			CONSTRUCCION DE UNA AULA	ALUMNO		
	0.00	0.00	0.00	0.00		30	100.00	100.00
	260,232.01	260,232.01	0.00	0.00				
08602501E33507002T862215	ESC. SEC. TECNICA NO. 69							
EB-206	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO			CONSTRUCCION DE UNA AULA	ALUMNO		
	0.00	0.00	0.00	0.00		30	100.00	100.00
	556,680.13	556,680.13	0.00	0.00				
08602501E33507002T862215	TELESECUNDARIA NO. 146							
EB-210	BACUM	LOMA DE BACUM			CONSTRUCCION DE UNA AULA	ALUMNO		
	0.00	0.00	0.00	0.00		30	100.00	100.00
	600,666.35	600,666.35	0.00	0.00				
08602501E33507002T862215	ESC. SEC. TECNICA NO. 71 (GPE. RODRIGUEZ M							
EB-222	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS			CONSTRUCCION DE UNA AULA	ALUMNO		
	0.00	0.00	0.00	0.00		30	33.68	100.00
	194,824.20	194,824.20	0.00	0.00				
08602501E33507002T862215	ESC. SEC. TECNICA NO. 76 J. RAMON SALCEDO E.							
EB-238	NOGALES	HEROICA NOGALES			CONSTRUCCION DE UNA AULA	ALUMNO		
	0.00	0.00	0.00	0.00		30	100.00	100.00
	645,055.09	645,055.09	0.00	0.00				
08602501E33507002T862215	ESC. SEC. TECNICA NO. 75							
EB-242	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO			CONSTRUCCION DE DOS AULAS	ALUMNO		
	0.00	0.00	0.00	0.00		60	67.67	100.00
	411,695.12	411,695.12	0.00	0.00				





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E33507002T862215	ESC. SEC. GRAL. MOISES SAENZ FED. NO. 2	EB-243	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	CONSTRUCCION DE UNA AULA	ALUMNO	100.00	100.00
			0.00	0.00		30		
			824,569.70	824,569.70				
08602501E33507002T862215	ESC. SEC. GENERAL NO. 76 J. MA. GONZALEZ H. (LOS OLIVOS)	EB-244	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCION DE DOS AULAS	ALUMNO	100.00	100.00
			0.00	0.00		60		
			717,249.17	717,249.17				
08602501E33507002T862215	ESC. SEC. GRAL. 12 NICOLAS CEDANO T. (PUEBLITOS)	EB-245	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCION DE UNA AULA	ALUMNO	100.00	100.00
			0.00	0.00		30		
			526,568.37	526,568.37				
08602501E33507002T862215	ESC. SEC. GENERAL L. D. COLOSIO (COL. LAS ISABELES)	EB-246	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCION DE UNA AULA	ALUMNO	100.00	100.00
			0.00	0.00		30		
			516,126.27	516,126.27				
08602501E33507002T862215	ESC. SEC. TECNICA NO. 66 C. GARCIA VALLEJO (SOLIDARIDAD)	EB-247	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCION DE UNA AULA	ALUMNO	100.00	100.00
			0.00	0.00		30		
			391,076.66	391,076.66				
08602501E33507002T862215	ESC. SEC. ESTATAL NO. 17 (COL. PASEO DEL PEDREGAL)	EB-249	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCION DE TRES AULAS	ALUMNO	100.00	100.00
			0.00	0.00		90		
			1,222,202.29	1,222,202.29				
08602501E33507002T862215	ESC. SEC. TECNICA NO. 80 LA MESA, KM. 21	EB-268	NOGALES	HEROICA NOGALES	CONSTRUCCION DE DOS AULAS	ALUMNO	100.00	100.00
			0.00	0.00		60		
			266,359.02	266,359.02				
08602501E33507002T862215	ESC. SEC. TECNICA ESTATAL NO.18 COL. PUEBLO NUEVO (LADRILLERAS)	EB-269	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	CONSTRUCCION DE UNA AULA	ALUMNO	70.03	100.00
			0.00	0.00		40		
			279,833.40	279,833.40				
08602501E33507002T862215	ESC. SEC. ESTATAL NO.17 COL. PASEO DEL PEDREGAL	EB-273	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCION DE DOS AULAS CON PREPARACION PARA ADOSE	ALUMNO	39.83	100.00
			0.00	0.00		60		
			429,254.82	429,254.82				
08602501E33507002T862215	TELESECUNDARIA NO.300	EB-292	GUAYMAS	SAN CARLOS (SAN CARLOS NUEVO GUAYMAS)	CONSTRUCCION DE UNA AULA	ALUMNOS	0.00	100.00
			0.00	0.00		30		
			114,754.06	114,754.06				
08602501E33507002T862215	ESC. SEC. GENERAL NO. 14	EB-283	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCION DE UNA AULA	ALUMNO	84.82	100.00
			0.00	0.00		30		
			157,091.76	157,091.76				





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Localidad		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estadal	Federal	Otros	Otros				
Ejercido:	Total	Estadal	Federal	Otros	Otros				

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E33507002T862215	ESC. SEC. TECNICA NO. 74 (FRACC. PUERTA REAL)								
EB-286	HERMOSILLO	HERMOSILLO				CONSTRUCCION DE UNA AULA	ALUMNO	49.02	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			30		
	157,539.01	157,539.01	0.00	0.00					
08602501E33507002T862215	TELESECUNDARIA NO. 367								
EB-287	NAVOJOA	RECODO, EL				CONSTRUCCION DE UNA AULA	ALUMNO	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			30		
	149,492.44	149,492.44	0.00	0.00					
08602501E33507002T862215	SEC. GENERAL NO. 4 COL. EL MANANTIAL								
EB-288	NOGALES	HEROICA NOGALES				CONSTRUCCION DE DOS AULAS	ALUMNO	20.05	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			30		
	283,760.14	283,760.14	0.00	0.00					
08602501E33507002T862215	ESC. SEC. TECNICA NO. 78								
EB-301	HERMOSILLO	MIGUEL ALEMAN				CONSTRUCCION DE UNA AULA	ALUMNO	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			30		
	160,101.72	160,101.72	0.00	0.00					
08602501E33507002T862215	ESC. SEC. GENERAL NO. 19 STA. CECILIA/KENNEDY								
EB-304	SANTA ANA	SANTA ANA				CONSTRUCCION DE UNA AULA	ALUMNO	81.44	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			30		
	161,817.91	161,817.91	0.00	0.00					
08602501E33507002U862215	TELESECUNDARIA NO. 124								
NC2-255	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS				CONSTRUCCION DE SISTEMA HIDRAULICO	ALUMNOS	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			102		
	76,764.00	76,764.00	0.00	0.00					
08602501E33507002U862215	ESC. SEC. GENERAL NO. 8								
NC2-259	CAJEME	ESPERANZA				REHABILITACION DE PISOS Y MUROS EN AREA ADMINISTRATIVA	ALUMNOS	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			554		
	702,612.00	702,612.00	0.00	0.00					
08602501E33507002U862215	ESC. SEC. TECNICA ESTATAL NO. 18								
NC2-261	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA				CONSTRUCCION DE EDIFICIO CONSISTENTE EN SEIS AULAS, SERVICIOS SANITARIOS, PLAZA CIVICA, BEBEDEROS Y CERCO PERIMETRAL	ALUMNOS	91.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			360		
	7,464,314.59	7,464,314.59	0.00	0.00					
08602501E33507002U862215	ESC. SEC. TECNICA ESTATAL NO. 19								
NC2-262	SANTA ANA	SANTA ANA				CONSTRUCCION DE EDIFICIO CONSISTENTE EN SEIS AULAS, SERVICIOS SANITARIOS, PLAZA CIVICA, BEBEDEROS Y CERCO PERIMETRAL	ALUMNOS	58.74	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			360		
	7,321,223.59	7,321,223.59	0.00	0.00					
08602501E33507002U862215	TELESECUNDARIA N/C EJIDO EL DIAMANTE								
NC2-263	CABORCA	DIAMANTE, EL. (DIVISION DEL NORTE)				CONSTRUCCION DE DOS AULAS, SERVICIOS SANITARIOS, PLAZA CIVICA, BEBEDEROS Y CERCO PERIMETRAL	ALUMNOS	88.47	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			60		
	3,216,831.00	3,216,831.00	0.00	0.00					
08602501E33507002U862215	ESC. SEC. TECNICA NO. 17								
NC2-265	HERMOSILLO	HERMOSILLO				CONSTRUCCION DE CINCO AULAS	ALUMNOS	76.51	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			300		
	3,994,225.00	3,994,225.00	0.00	0.00					





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E33507002U862215	ESC. SEC. TECNICA NO. 80	NC2-266	NOGALES	HEROICA NOGALES		CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS	ALUMNOS 320	87.33	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00				
		3,696,889.00	3,696,889.00	0.00	0.00				
08602501E33507002U862215	ESC. SEC. PROFR. JOSE RAMON SALCEDO ENRIQUEZ	NC2-267	NOGALES	HEROICA NOGALES		CONSTRUCCION DE DOS AULAS	ALUMNOS 160	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00				
		1,778,443.00	1,778,443.00	0.00	0.00				
08602501E33507002U862215	ESC. SEC. TECNICA NO. 41	NC2-379	HERMOSILLO	TRIUNFO, EL		REPARACION DEL POZO DE BOMBEO	ALUMNO 143	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00				
		826,786.00	826,786.00	0.00	0.00				
08602501E33507002U862215	ESC. SEC. GENERAL NO. 7	NC2-409	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)		REHABILITACION DE CIMENTACION DE BARRA, ENJARRES, SERVICIOS SANITARIOS Y BEBEDEROS	ALUMNO 922	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00				
		903,207.00	903,207.00	0.00	0.00				
08602501E33507002U862215	ESC. SEC. TECNICA NO. 61	NC2-468	NAVOJOA	MASIACA		REHABILITACION DE CERCO PERIMETRAL Y SERVICIOS SANITARIOS	ALUMNO 267	74.61	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00				
		1,084,382.00	1,084,382.00	0.00	0.00				
08602501E33507002U862215	ESC. SEC. TECNICA NO. 57	NC2-478	HERMOSILLO	HERMOSILLO		REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO, SERVICIOS SANITARIOS, SUSTITUCION DE CABLEADO ELECTRICO, CONTACTOS Y LAMPARAS	ALUMNO 30	80.12	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00				
		2,052,693.00	2,052,693.00	0.00	0.00				
08602501E33507002U862215	TELESECUNDARIA NO. 165	NC2-479	GUAYMAS	GUASIMAS, LAS		REHABILITACION DEL CERCO PERIMETRAL, SISTEMA ELECTRICO, SUSTITUCION DE PUERTAS Y PROTECCIONES EN AULAS	ALUMNO 30	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00				
		682,529.00	682,529.00	0.00	0.00				
08602501E33507002U862215	ESC. SEC. PROFR. MANUEL ROBLES TOVAR	NC2-514	CAJEME	ESPERANZA		IMPERMEABILIZACION DE TECHOS, REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO Y CERCO PERIMETRAL	ALUMNO 610	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00				
		1,278,094.00	1,278,094.00	0.00	0.00				
08602501E33507002U862215	TELESECUNDARIA NO. 96	NC2-515	ROSARIO	CEDROS		REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, PISOS EN AULAS, PAREDES Y MALLA EN TEJABAN	ALUMNO 19	92.07	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00				
		606,959.00	606,959.00	0.00	0.00				
08602501E33507002U862215	TELESECUNDARIA NO. 285	NC2-532	GUAYMAS	SANTA CLARA		CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS	ALUMNOS 112	49.35	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00				
		845,318.00	845,318.00	0.00	0.00				
08602501E33507002U862215	ESC. SEC. GENERAL NO. 3	NC2-539	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO		REHABILITACION GENERAL	ALUMNO 561	52.24	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00				
		4,561,319.00	4,561,319.00	0.00	0.00				





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E33507002U862215	ESC. SEC. NO. 12 NICOLAS CEDANO TORRES	HERMOSILLO	HERMOSILLO					
	NC2-641	0.00	0.00	0.00	0.00	CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS Y RAMPAS PARA CAPACIDADES ESPECIALES, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, DE CISTERNA, BOMBA HIDRAULICA Y CERCO PERIMETRAL	ALUMNO 1633	11.93 100.00
		1,436,331.00	1,436,331.00	0.00	0.00			
08602501E33507002U862215	ESC. SEC. TECNICA NO.68 JUAN AVILA CORDOVA	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA					
	NC2-659	0.00	0.00	0.00	0.00	REPARACIONES DE LABORATORIOS MULTIPLE, MUROS Y GRIETAS EN VARIOS EDIFICIOS Y SUSTITUCION DE REGISTROS SANITARIOS	ALUMNOS 521	100.00 100.00
		477,929.00	477,929.00	0.00	0.00			
08602501E33507002U862215	ESC. SEC. LIC. BENITO JUAREZ		PUEBLO YAQUI					
	NC2-1134 CAJEME	0.00	0.00	0.00	0.00	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA	ALUMNO 438	0.00 100.00
		865,744.00	865,744.00	0.00	0.00			
08602501E33507002U862215	ESC. SEC. NO. 6 LUIS DONALDO COLOSIO	HERMOSILLO	HERMOSILLO					
	NC2-1140	0.00	0.00	0.00	0.00	CONSTRUCCION DE TEJABAN	ALUMNO 1379	100.00 100.00
		1,498,328.00	1,498,328.00	0.00	0.00			
08602501E33507002U862215	ESC. SEC. ESTATAL NO. 33	HERMOSILLO	HERMOSILLO					
	NC2-1142	0.00	0.00	0.00	0.00	CONSTRUCCION Y REFORZAMIENTO DE BARRA E IMPERMEABILIZACION DE LOSA	ALUMNO 611	100.00 100.00
		1,454,224.00	1,454,224.00	0.00	0.00			
08602501E33507002U862215	TELESECUNDARIA NO. 153		SINOQUIPE					
	NC2-1170 ARIZPE	0.00	0.00	0.00	0.00	SUSTITUCION DE TECHOS	ALUMNO 20	16.39 100.00
		542,882.00	542,882.00	0.00	0.00			
08602501E33507002U862215	TELESECUNDARIA NO. 134		BOCANAL,LA					
	NC2-1172 ETCHOJOA	0.00	0.00	0.00	0.00	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA Y REHABILITACION DE CABLEADO ELECTRICO EN AULAS	ALUMNO 125	0.00 100.00
		675,106.00	675,106.00	0.00	0.00			
08602501E33507002U862215	ESC. SEC. TECNICA NO. 59 JOSE A. MARQUEZ VIDANA		HEROICA GUAYMAS					
	NC2-1179 GUAYMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	REHABILITACION DE PISOS EN 2DA. PLANTA, BARANDAL, IMPERMEABILIZACION DE TECHOS Y PINTURA	ALUMNO 294	62.76 100.00
		3,755,762.00	3,755,762.00	0.00	0.00			
08602501E33507002U862215	ESC. SEC. PROFR. ALEJANDRO SOTELO BURRUEL	HERMOSILLO	HERMOSILLO					
	NC2-1183	0.00	0.00	0.00	0.00	REHABILITACION Y/O SERVICIO AL TRANSFORMADOR	ALUMNO 1070	100.00 100.00
		169,211.00	169,211.00	0.00	0.00			
08602501E33507002U862215	ESC. SEC. GENERAL NO. 12 NICOLAS CEDANO TORRES	HERMOSILLO	HERMOSILLO					
	NC2-1187	0.00	0.00	0.00	0.00	REFORZAMIENTO Y CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL	ALUMNO 1815	100.00 100.00
		329,835.00	329,835.00	0.00	0.00			
08602501E33507002U862215	ESC. SEC. TECNICA NO.47 EDUARDO ALMADA MONTES							
	NC2-1190					PINTURA GENERAL EN EDIFICIO, REPARACION DE LOS BAÑOS, CONSTRUCCION DE SUBESTACION Y		





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Localidad		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estadal	Federal	Otros	Otros				
Ejercido:	Total	Estadal	Federal	Otros	Otros				

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

	HUATABAMPO		FRANCISCO SARABIA		REHABILITACION DE CABLEADO ELECTRICO EN AULA	ALUMNOS	191	94.36	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	1,627,458.00	1,627,458.00	0.00	0.00					
08602501E33507002U862215	ESC. SEC. GENERAL NO.14		HERMOSILLO		CONSTRUCCION DE ALIMENTADORES ELECTRICOS	ALUMNO	585	74.59	100.00
	NC2-1214 HERMOSILLO	0.00	0.00	0.00					
	182,364.73	182,364.73	0.00	0.00					
08602501E33507002U862215	ESC. SEC. GENERAL NO.34		BENJAMIN HILL		SUSTITUCION DE TRANSFORMADOR ELECTRICO	ALUMNO	885	100.00	100.00
	NC2-1215 BENJAMIN HILL	0.00	0.00	0.00					
	296,384.80	296,384.80	0.00	0.00					
08602501E33507002A062216	COBACH NAVOJOA		NAVOJOA		CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA Y SALA DE MAESTROS	ALUMNO	1291	18.99	100.00
	NC1-334 NAVOJOA	0.00	0.00	0.00					
	1,806,175.20	1,806,175.20	0.00	0.00					
08602501E33507002A062216	CECYTES OBREGON		CIUDAD OBREGON (CAJEME)		CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS DE 2.5 EE	ALUMNO	503	100.00	100.00
	NC1-335 CAJEME	0.00	0.00	0.00					
	1,188,349.98	1,188,349.98	0.00	0.00					
08602501E33507002A062216	CONALEP HERMOSILLO I		HERMOSILLO		CONSTRUCCION DE MODULO DE SANITARIOS PARA ALUMNOS, AMPLIACION DE SALA DE MAESTROS Y UNA AULA	ALUMNO	1325	0.00	100.00
	NC1-336 HERMOSILLO	0.00	0.00	0.00					
	643,689.36	643,689.36	0.00	0.00					
08602501E33507002A062216	CONALEP NACUZARI		NACUZARI DE GARCIA		SUSTITUCION DE TECHOS, CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA, SALA DE MAESTROS Y MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS	ALUMNO	338	100.00	100.00
	NC1-337 NACUZARI DE GARCIA	0.00	0.00	0.00					
	851,394.00	851,394.00	0.00	0.00					
08602501E33507002A062216	CONALEP OBREGON		CIUDAD OBREGON (CAJEME)		AMPLIACION DE SALA DE MAESTROS Y MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS	ALUMNO	1424	100.00	100.00
	NC1-338 CAJEME	0.00	0.00	0.00					
	247,572.36	247,572.36	0.00	0.00					
08602501E33507002A062216	CONALEP ALVARO OBREGON SALIDO		HUATABAMPO		AMPLIACION DE SALA DE MAESTROS Y CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS	ALUMNO	362	27.30	100.00
	NC1-339 HUATABAMPO	0.00	0.00	0.00					
	297,087.24	297,087.24	0.00	0.00					
08602501E33507002A062216	COBACH OBREGON III		CIUDAD OBREGON (CAJEME)		CONSTRUCCION DE 04 AULAS DE 2.5 EE, LABORATORIO DE USOS MULTIPLES, BIBLIOTECA Y SERVICIOS SANITARIOS	ALUMNO	332	100.00	100.00
	NC1-340 CAJEME	0.00	0.00	0.00					
	2,030,097.84	2,030,097.84	0.00	0.00					
08602501E33507002A062216	CECYTES NOGALES II		HEROICA NOGALES		TERMINACION DE LA I ETAPA (CONSTRUCCION DE 07 AULAS, CENTRO DE COMPUTO, LAB. DE CIENCIAS, SERVICIOS SANITARIOS, BEBEDEROS Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS)	ALUMNO	217	100.00	100.00
	NC1-341 NOGALES	0.00	0.00	0.00					
	2,515,337.34	2,515,337.34	0.00	0.00					





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E33507002A062216	CECYTES POBLADO MIGUEL ALEMAN								
	NC1-342								
	HERMOSILLO		MIGUEL ALEMAN			TERMINACION DE LA I ETAPA (CONSTRUCCION DE 07 AULAS, CENTRO DE COMPUTO, LAB. DE CIENCIAS, SERVICIOS SANITARIOS, BEBEDEROS Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS)	ALUMNO	88.63	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			167		
	2,515,337.34	2,515,337.34	0.00	0.00					
08602501E33507002A062216	CECYTES S.L.R.C.								
	NC1-343								
	SAN LUIS RIO COLORADO		SAN LUIS RIO COLORADO			TERMINACION DE LA I ETAPA (CONSTRUCCION DE 07 AULAS, CENTRO DE COMPUTO, LAB. DE CIENCIAS, SERVICIOS SANITARIOS, BEBEDEROS Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS)	ALUMNO	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			246		
	2,515,337.34	2,515,337.34	0.00	0.00					
08602501E33507002A062216	CECYTES EMSAD POTAM								
	NC1-344		POTAM			CONSTRUCCION DE UN AULA DE 2EE Y UNA DE 4 EE	ALUMNO	0.00	100.00
	GUAYMAS						255		
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	693,204.24	693,204.24	0.00	0.00					
08602501E33507002A062216	CONALEP AGUA PRIETA								
	NC1-345		AGUA PRIETA			CONSTRUCCION DE SALA DE MAESTROS Y MODULOS SANITARIOS	ALUMNO	0.00	100.00
	AGUA PRIETA						941		
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	495,145.74	495,145.74	0.00	0.00					
08602501E33507002A062216	CONALEP CABORCA								
	NC1-346		HEROICA CABORCA			CONSTRUCCION DE SALA DE MAESTROS Y MODULOS SANITARIOS	ALUMNO	0.00	100.00
	CABORCA						665		
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	643,689.36	643,689.36	0.00	0.00					
08602501E33507002A062216	CONALEP NAVOJOA								
	NC1-347		NAVOJOA			ADAPTACION DE SALA DE MAESTROS Y MODULO SANITARIO, CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO PARA ALUMNOS	ALUMNO	46.36	100.00
	NAVOJOA						619		
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	792,234.00	792,234.00	0.00	0.00					
08602501E33507002A062216	CONALEP SAN LUIS RIO COLORADO								
	NC1-348		SAN LUIS RIO COLORADO			AMPLIACION Y ADAPTACION DE SALA DE MAESTROS CON MODULO SANITARIOS Y CONSTRUCCION DE TRES AULAS	ALUMNO	100.00	100.00
	SAN LUIS RIO COLORADO						1520		
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	1,064,563.80	1,064,563.80	0.00	0.00					
08602501E33507002A062216	CONALEP HERMOSILLO III								
	NC1-349		HERMOSILLO			CONSTRUCCION DE SALA DE MAESTROS CON MODULO SANITARIO, SALA DE CAPACITACION Y OBRA EXTERIOR	ALUMNO	60.00	100.00
	HERMOSILLO						1098		
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	1,485,437.22	1,485,437.22	0.00	0.00					
08602501E33507002A062216	CONALEP GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES								
	NC1-350		HEROICA GUAYMAS			ADAPTACION, AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIOS	ALUMNO	100.00	100.00
	GUAYMAS						842		
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	404,488.14	404,488.14	0.00	0.00					
08602501E33507002A062216	COBACH PLUTARCO ELIAS CALLES								
	NC1-351		AGUA PRIETA			CONSTRUCCION DE UNA AULA DE 2 EE	ALUMNO	35.83	100.00
	AGUA PRIETA						353		
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	272,329.80	272,329.80	0.00	0.00					





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E33507002A062216	COBACH GRAL. J. MA. MAYTORENA TAPIA	HEROICA GUAYMAS			CONSTRUCCION DE DOS AULAS DE 2.5 EE Y BIBLIOTECA	ALUMNO 591	0.00	100.00
NC1-285	GUAYMAS							
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,329,100.80	1,329,100.80	0.00	0.00				
08602501E33507002A062216	COBACH HERMOSILLO V	HERMOSILLO			CONSTRUCCION DE DOS AULAS DE 2.5 EE Y BIBLIOTECA COMPLEMENTO PARA TERMINACION DE LA 1RA. ETAPA DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO	ALUMNO 250	100.00	100.00
NC1-286	HERMOSILLO							
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	2,970,869.34	2,970,869.34	0.00	0.00				
08602501E33507002A062216	COBACH PUEBLO YAQUI	PUEBLO YAQUI			CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA	ALUMNO 711	0.00	100.00
NC1-287	CAJEME							
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	990,289.44	990,289.44	0.00	0.00				
08602501E33507002A062216	CECYTES JUPARE	JUPARE			CONSTRUCCION DE TRES AULAS DE 2 EE Y UNA DE 4 EE	ALUMNO 161	0.00	100.00
NC1-288	HUATABAMPO							
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	891,262.74	891,262.74	0.00	0.00				
08602501E33507002A062216	CONALEP EMPALME	EMPALME			REHABILITACION Y ADECUACION DE SERVICIOS SANITARIOS PARA DISCAPACITADOS	ALUMNO 872	0.00	100.00
NC1-289	EMPALME							
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	201,522.42	201,522.42	0.00	0.00				
08602501E33507002A062216	CONALEP NOGALES	HEROICA NOGALES			AMPLIACION Y ADAPTACION DE SALA DE MAESTROS CON MODULO SANITARIO	ALUMNO 1716	0.00	100.00
NC1-290	NOGALES							
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	222,815.94	222,815.94	0.00	0.00				
08602501E33507002A062216	CECYTES PESQUEIRA	PESQUEIRA			CONSTRUCCION DE UNA AULA DE 4 EE	ALUMNO 80	0.00	100.00
NC1-291	SAN MIGUEL DE HORCASITAS							
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	297,087.24	297,087.24	0.00	0.00				
08602501E33507002A062216	CONALEP ARMANDO HOPKINS DURAZO	MAGDALENA DE KINO			CONSTRUCCION DE SALA DE MAESTROS, MODULO DE SANITARIOS Y BIBLIOTECA	ALUMNO 692	10.80	100.00
NC1-292	MAGDALENA							
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	792,231.96	792,231.96	0.00	0.00				
08602501E33507002A062216	CONALEP HERMOSILLO II	HERMOSILLO			AMPLIACION DE SALA DE MAESTROS CON SERVICIOS SANITARIOS	ALUMNO 1156	0.00	100.00
NC1-293	HERMOSILLO							
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	485,987.16	485,987.16	0.00	0.00				
08602501E33507002A062216	COBACH NOGALES	HEROICA NOGALES			CONSTRUCCION DE DOS AULAS DE 2.5 EE, CUBO DE ESCALERAS Y MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS	ALUMNO 1382	1.81	100.00
NC1-294	NOGALES							
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	990,291.48	990,291.48	0.00	0.00				
08602501E33507002A062216	CONALEP NOGALES	HEROICA NOGALES			TERMINACION DE CONSTRUCCION DE DOS AULAS CON MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS	ALUMNO 1716	0.00	100.00
NC1-013	NOGALES							
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	235,492.50	235,492.50	0.00	0.00				





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Localidad		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %
Cve. Estatal	Municipio	Estatal	Federal	Otros	Otros				
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E33507002A062216	COBACH HERMOSILLO V	HERMOSILLO	HERMOSILLO		TERMINACION DE CONSTRUCCION DE 1RA. ETAPA Y TERMINACION DE OBRA EXTERIOR	ALUMNO 543	100.00	100.00
NC1-236	HERMOSILLO	0.00	0.00	0.00				
		5,825,243.00	5,825,243.00	0.00				
08602501E33507002A062216	CONALEP NOGALES	HEROICA NOGALES	HEROICA NOGALES		CONSTRUCCION DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS	ALUMNO 882	0.89	100.00
NC1-237	NOGALES	0.00	0.00	0.00				
		1,213,592.00	1,213,592.00	0.00				
08602501E33507002A062216	EMSAD PUERTO LIBERTAD	PUERTO LIBERTAD	PUERTO LIBERTAD		TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE AULAS, LABORATORIO, OFICINAS ADMINISTRATIVAS, BEBEDEROS, SERVICIOS SANITARIOS, CERCO PERIMETRAL, CISTERNA, FOSA SEPTICA, SUBESTACION ELECTRICA Y OBRA EXTERIOR	ALUMNO 177	0.00	100.00
NC1-238	PITIKUITO	0.00	0.00	0.00				
		2,128,615.00	2,128,615.00	0.00				
08602501E33507002A062216	CECYTES HERMOSILLO V	HERMOSILLO	HERMOSILLO		CONSTRUCCION DE II MODULO INTEGRAL CONSISTENTE EN 6 AULAS, TALLER DE PROGRAMACION DE SOFTWARE, LABORATORIO DE PRODUCCION INDUSTRIAL, BIBLIOTECA, MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS Y BEBEDEROS	ALUMNO 342	18.87	100.00
NC1-239	HERMOSILLO	0.00	0.00	0.00				
		4,001,315.00	4,001,315.00	0.00				
08602501E33507002A062216	CONSTRUCCION DE TRES AULAS CON MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS EN CONALEP AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA		ANEXO	ALUMNO 25	0.00	100.00
NC1-242	AGUA PRIETA	0.00	0.00	0.00	1			
		1,571,444.00	1,571,444.00	0.00				
08602501E33507002A062216	CONALEP NACAZARI	NACAZARI DE GARCIA	NACAZARI DE GARCIA		ADAPTACION PARA LA CONSTRUCCION DE UNA AULA	ALUMNO 1000	62.55	100.00
NC1-243	NACAZARI DE GARCIA	0.00	0.00	0.00				
		275,014.00	275,014.00	0.00				
08602501E33507002A062216	CONALEP OBREGON	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	CIUDAD OBREGON (CAJEME)		CONSTRUCCION DE SALA DE CAPACITACION CON MODULO SANITARIO	ALUMNO 751	22.00	100.00
NC1-244	CAJEME	0.00	0.00	0.00				
		847,717.00	847,717.00	0.00				
08602501E33507002A062216	CONALEP HERMOSILLO III	HERMOSILLO	HERMOSILLO		ADAPTACION DE CUBICULOS ADMINISTRATIVOS	ALUMNO 527	66.78	100.00
NC1-245	HERMOSILLO	0.00	0.00	0.00				
		485,437.00	485,437.00	0.00				
08602501E33507002K062216	CONSTRUCCION, REPARACION O EQUIPAMIENTO EN LAS INSTALACIONES DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR, VARIOS	VARIAS	VARIAS		OBRA	ESTADO 1	0.00	0.00
	VARIOS	37,500,000.00	37,500,000.00	0.00	41			
		0.00	0.00	0.00				
08602501E33507002K062216	CONALEP NOGALES	HEROICA NOGALES	HEROICA NOGALES		TERMINACION DE CONSTRUCCION DE DOS AULAS CON MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS	ALUMNO 1716	0.00	100.00
NC1-013	NOGALES	0.00	0.00	0.00				
		235,491.48	235,491.48	0.00				





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E33507002S662216	INSTALACIONES DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR VARIOS	HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCION, REPARACION O EQUIPAMIENTO	ESTADO 1	0.00	0.00	
	40,000,000.00	40,000,000.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
08602501E33507002S662216	COBACH HERMOSILLO V NC1-236	HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	TERMINACION DE CONSTRUCCION DE 1RA. ETAPA Y TERMINACION DE OBRA EXTERIOR	ALUMNO 543	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	5,825,242.00	5,825,242.00	0.00	0.00					
08602501E33507002S662216	CONALEP NOGALES NC1-237	NOGALES	HEROICA NOGALES	HEROICA NOGALES	CONSTRUCCION DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS	ALUMNO 882	0.89	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	1,213,592.00	1,213,592.00	0.00	0.00					
08602501E33507002S662216	EMSAD PUERTO LIBERTAD NC1-238	PITQUITO	PUERTO LIBERTAD	PUERTO LIBERTAD	TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE AULAS, LABORATORIO, OFICINAS ADMINISTRATIVAS, BEBEDEROS, SERVICIOS SANITARIOS, CERCO PERIMETRAL, CISTERNA, FOSA SEPTICA, SUBESTACION ELECTRICA Y OBRA EXTERIOR	ALUMNO 177	0.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	2,128,615.00	2,128,615.00	0.00	0.00					
08602501E33507002S662216	CECYTES HERMOSILLO V NC1-239	HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCION DE II MODULO INTEGRAL CONSISTENTE EN 6 AULAS, TALLER DE PROGRAMACION DE SOFTWARE, LABORATORIO DE PRODUCCION INDUSTRIAL, BIBLIOTECA, MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS Y BEBEDEROS	ALUMNO 342	18.87	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	4,001,315.00	4,001,315.00	0.00	0.00					
08602501E33507002S662216	CONALEP AGUA PRIETA NC1-242	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	CONSTRUCCION DE TRES AULAS CON MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS	ALUMNO 25	0.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	1,571,444.00	1,571,444.00	0.00	0.00					
08602501E33507002S662216	CONALEP NACAZARI NC1-243	NACAZARI DE GARCIA	NACAZARI DE GARCIA	NACAZARI DE GARCIA	ADAPTACION PARA LA CONSTRUCCION DE UNA AULA	ALUMNO 1000	62.55	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	275,014.00	275,014.00	0.00	0.00					
08602501E33507002S662216	CONALEP OBREGON NC1-244	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	CONSTRUCCION DE SALA DE CAPACITACION CON MODULO SANITARIO	ALUMNO 751	22.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	847,717.00	847,717.00	0.00	0.00					
08602501E33507002S662216	CONALEP HERMOSILLO III NC1-245	HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	ADAPTACION DE CUBICULOS ADMINISTRATIVOS	ALUMNO 527	66.78	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	485,437.00	485,437.00	0.00	0.00					
08602501E33507002U862216	C.B.T.I.S. NO.11 NC2-416	HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCION DE UNA AULA	ALUMNO 80	78.68	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	708,705.00	708,705.00	0.00	0.00					





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E33507002U862216	C.B.T.I.S. NO.206	HERMOSILLO	PLAN DE AYALA	CONSTRUCCION DE UNA AULA	ALUMNO	100.00	100.00
NC2-417	0.00	0.00	0.00	0.00	125		
	1,172,423.00	1,172,423.00	0.00	0.00			
08602501E33507002U862216	C.B.T.I.S. NO.64	NAVOJOA	NAVOJOA	CONSTRUCCION DE UNA AULA	ALUMNO	100.00	100.00
NC2-418	0.00	0.00	0.00	0.00	80		
	1,404,643.00	1,404,643.00	0.00	0.00			
08602501E33507002U862216	C.B.T.I.S. NO. 63	HUATABAMPO	HUATABAMPO	CONSTRUCCION DE UNA AULA	ALUMNO	100.00	100.00
NC2-424	0.00	0.00	0.00	0.00	40		
	836,474.00	836,474.00	0.00	0.00			
08602501E33507002U862216	C.B.T.I.S. NO.129	BENITO JUAREZ	VILLA JUAREZ (IRRIGACION)	CONSTRUCCION DE UNA AULA	ALUMNO	100.00	100.00
NC2-425	0.00	0.00	0.00	0.00	40		
	786,305.00	786,305.00	0.00	0.00			
08602501E33507002U862216	C.E.T.I.S. NO. 128	NOGALES	HEROICA NOGALES	CONSTRUCCION DE UNA AULA	ALUMNO	71.31	100.00
NC2-426	0.00	0.00	0.00	0.00	40		
	1,369,445.00	1,369,445.00	0.00	0.00			
08602501E33507002U862216	C.B.T.I.S. NO. 37	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	CONSTRUCCION DE AULA DE 3 EE	ALUMNO	95.13	100.00
NC2-481	0.00	0.00	0.00	0.00	80		
	986,799.00	986,799.00	0.00	0.00			
08602501E33507002U862216	C.B.T.I.S. NO.207	NAVOJOA	NAVOJOA	CONSTRUCCION DE UNA AULA	ALUMNO	100.00	100.00
NC2-482	0.00	0.00	0.00	0.00	80		
	835,840.00	835,840.00	0.00	0.00			
08602501E33507002U862216	C.B.T.I.S. NO.132	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCION DE AULA	ALUMNO	100.00	100.00
NC2-499	0.00	0.00	0.00	0.00	80		
	858,319.00	858,319.00	0.00	0.00			
08602501E33507002U862216	C.B.T.I.S. NO. 188	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	CONSTRUCCION DE UNA AULA	ALUMNO	63.14	100.00
NC2-540	0.00	0.00	0.00	0.00	80		
	797,785.00	797,785.00	0.00	0.00			
08602501E33507002U862216	CECYTES	HERMOSILLO	HERMOSILLO	TERMINACION DE CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA DE MODULO INTEGRAL CONSISTENTE EN SEIS AULAS, TALLER DE PROGRAMACION DE SOFTWARE, LABORATORIO DE PRODUCCION INDUSTRIAL, BIBLIOTECA, MODULO DE SERVICIOS SAN	ALUMNO	0.00	100.00
NC2-542	0.00	0.00	0.00	0.00	240		
	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00			





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Fin. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E33507002U862216	CETIS NO.69	NC2-809	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	CONSTRUCCION DE UNA AULA	ALUMNO	88.77	100.00
		0.00	0.00	0.00		80		
	629,919.00	629,919.00	0.00	0.00				
08602501E33507002A062217	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE GUAYMAS	NC1-640	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	TERMINACION DE CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE DOCENCIA Y ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	ALUMNO	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00		150		
	14,000,000.00	14,000,000.00	0.00	0.00				
08602501E33507002C562217	CONSTRUCCION, REPARACION O EQUIPAMIENTO EN LAS INSTALACIONES DE EDUCACION SUPERIOR, VARIOS PROGRAMAS	VARIOS	VARIAS	VARIAS		ESTADO	0.00	0.00
		36,000,000.00	36,000,000.00	0.00		1		
	0.00	0.00	0.00	0.00				
08602501E33507002C562217	INSTITUTO TECNOLOGICO DE AGUA PRIETA	NC2-813	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	CONSTRUCCION DE EDIFICIO UNIDAD ACADEMICA, BARRA PERIMETRAL Y CANCHA DE BASQUETBOL	ALUMNO	32.31	100.00
		0.00	0.00	0.00		1500		
	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00				
08602501E33507002C562217	INSTITUTO TECNOLOGICO DEL VALLE DEL YAQUI	NC2-814	BACUM	FERNANDO LABORIN (BLOQUE 611)	CONSTRUCCION DE 7 AULAS CON MODULO DE BAÑO	ALUMNO	97.37	100.00
		0.00	0.00	0.00		1500		
	6,230,000.32	6,230,000.32	0.00	0.00				
08602501E33507002C562217	INSTITUTO TECNOLOGICO DE HERMOSILLO	NC2-815	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCION DE ACCESOS, CONCLUSION DE EDIFICIO CENTRO DE INVESTIGACION Y CREATIVIDAD	ALUMNO	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00		1500		
	6,695,000.00	6,695,000.00	0.00	0.00				
08602501E33507002C562217	INSTITUTO TECNOLOGICO DE HUATABAMPO	NC2-816	HUATABAMPO	HUATABAMPO	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL, SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO	ALUMNO	96.13	100.00
		0.00	0.00	0.00		1500		
	6,749,999.94	6,749,999.94	0.00	0.00				
08602501E33507002F462217	UNISON CAMPUS NOGALES DE LA URN	ES-022/11	NOGALES	HEROICA NOGALES	CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA BIBLIOTECA Y LABORATORIO DE COMPUTO (AMPLIACION)	ALUMNO	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00		611		
	996,251.34	996,251.34	0.00	0.00				
08602501E33507002G662217	CONSTRUCCION, REPARACION O EQUIPAMIENTO EN LAS INSTALACIONES DE EDUCACION SUPERIOR, VARIOS PROGRAMAS	VARIOS	VARIAS	VARIAS		ESTADO	0.00	0.00
		134,701,779.00	134,701,779.00	0.00		1		
	0.00	0.00	0.00	0.00				
08602501E33507002N162217	CONSTRUCCION, REPARACION O EQUIPAMIENTO EN LAS INSTALACIONES DE EDUCACION SUPERIOR, VARIOS PROGRAMAS	VARIOS	VARIAS	VARIAS		ESTADO	0.00	0.00
		56,083,334.00	56,083,334.00	0.00		1		
	0.00	0.00	0.00	0.00				
08602501E33507002N162217	CESUES SAN LUIS RIO COLORADO	ES-015	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	TERMINACION DE CONSTRUCCION DE LA 1RA. ETAPA DE UN EDIFICIO PARA LABORATORIOS	ALUMNO	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00		1000		
	2,671,240.11	2,671,240.11	0.00	0.00				





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E33507002N162217	CESUES HERMOSILLO	ES-016	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCION 2DA. ETAPA DEL EDIFICIO LABORATORIOS (LAB. DE MINEROLOGIA, PETROLOGIA, CONTAMINACION, BIOTEROS, HERBARIOS, PREPARACION DE ALIMENTOS, ALMACEN DE REACTIVOS, METROLOGIA, CISTERNA, SERVICIOS)	ALUMNO 1500	60.99	100.00
			0.00	0.00	0.00			
			10,571,805.67	10,571,805.67	0.00			
08602501E33507002N162217	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE S.L.R.C.	ES-017	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO PESADO CON AIRE ACONDICIONADO	ALUMNO 500	14.17	100.00
			0.00	0.00	0.00			
			12,500,000.69	12,500,000.69	0.00			
08602501E33507002N162217	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA ETCHOJOA	ES-018	ETCHOJOA	ETCHOJOA	CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO PESADO DE CONCRETO CON AIRE ACONDICIONADO	ALUMNO 500	46.19	100.00
			0.00	0.00	0.00			
			12,500,000.69	12,500,000.69	0.00			
08602501E33507002N162217	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA N/C GUAYMAS	ES-019	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE DOCENCIA DE UN NIVEL Y ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	ALUMNO 500	16.13	100.00
			0.00	0.00	0.00			
			15,000,000.00	15,000,000.00	0.00			
08602501E33507002N162217	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA SUR DE SONORA	ES-020	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE BIBLIOTECA	ALUMNO 250	75.13	100.00
			0.00	0.00	0.00			
			12,000,000.58	12,000,000.58	0.00			
08602501E33507002N162217	UNIVERSIDAD DE SONORA	ES-021	HERMOSILLO	HERMOSILLO	AMPLIACION DEL EDIFICIO 5L PARA APOYOS A LOS PROGRAMAS DE LICENCIATURA Y POSGRADO DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA CIVIL Y MINAS	ALUMNO 19182	0.00	100.00
			0.00	0.00	0.00			
			3,876,000.00	3,876,000.00	0.00			
08602501E33507002N162217	UNIVERSIDAD DE SONORA	ES-044/12	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCION DE AMPLIACION EDIFICIO 3K-3 PARA APOYO AL PROGRAMA DE LICENCIATURA Y POSGRADO DE MATEMATICAS	ALUMNO 110	0.00	100.00
			0.00	0.00	0.00			
			4,389,000.00	4,389,000.00	0.00			
08602501E33507002N162217	UNIVERSIDAD DE SONORA URC Y URS	ES-045/12	VARIOS	VARIAS	CONSERVACION DE LA PLANTA FISICA , INSTALACIONES Y AREAS COMUNES	ALUMNO 21859	0.00	100.00
			0.00	0.00	0.00			
			4,954,781.44	4,954,781.44	0.00			
08602501E33507002N162217	UNIVERSIDAD DE SONORA URC	ES-053/12	HERMOSILLO	HERMOSILLO	EQUIPAMIENTO Y RESTITUCION DE EQUIPO	ALUMNO 21859	0.00	100.00
			0.00	0.00	0.00			
			534,528.00	534,528.00	0.00			
08602501E33507002N162217	ITSON NAINARI	ES-032/12	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE CUBICULOS Y AULAS	ALUMNO 1000	42.60	100.00
			0.00	0.00	0.00			
			2,499,997.46	2,499,997.46	0.00			





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E33507002N162217	ITSON GUAYMAS							
ES-033/12	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS			CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE LABORATORIO DE GASTRONOMIA	ALUMNO 1000	4.40	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	2,499,989.22	2,499,989.22	0.00	0.00				
08602501E33507002N162217	ITSON NAINARI							
ES-034/12	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)			REMDELACION E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO DEL LABORATORIO DE INGENIERIA CIVIL	ALUMNO 1000	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	5,012,058.28	5,012,058.28	0.00	0.00				
08602501E33507002N162217	ITSON UNIDAD NAVOJOA							
ES-035/12	NAVOJOA	NAVOJOA			TERMINACION DE CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE AULAS	ALUMNO 1500	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,161,076.77	1,161,076.77	0.00	0.00				
08602501E33507002N162217	UNIVERSIDAD DE SONORA URC							
ES-005	HERMOSILLO	HERMOSILLO			REMDELACION DE EDIFICIOS 9G, 9K, 9O Y 9P PARA LA DIVISION DE CIENCIAS SOCIALES	ALUMNO 1990	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	2,349,684.61	2,349,684.61	0.00	0.00				
08602501E33507002S762217	CONSTRUCCION, REPARACION O EQUIPAMIENTO EN LAS INSTALACIONES DE EDUCACION SUPERIOR, VARIOS PROGRAMAS	VARIAS				ESTADO 1	0.00	0.00
	70,000,000.00	70,000,000.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
08602501E33507002S762217	INSTITUTO TECNOLOGICO DE AGUA PRIETA							
NC2-378	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA			CONSTRUCCION DE TERCERA ETAPA DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL	ALUMNO 985	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	8,116,078.00	8,116,078.00	0.00	0.00				
08602501E33507002T062217	UNIVERSIDAD DE SONORA CAMPUS NAVOJOA							
ES-006	NAVOJOA	NAVOJOA			CONSTRUCCION DE LA PLANTA BAJA DEL EDIFICIO PARA LABORATORIOS	ALUMNO 974	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	3,936,696.60	3,936,696.60	0.00	0.00				
08602501E33507002T062217	UNIVERSIDAD DE SONORA UNIDAD REGIONAL NORTE							
ES-007	CABORCA	HEROICA CABORCA			AMPLIACION DEL EDIFICIO "D"	ALUMNO 1228	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	5,500,000.15	5,500,000.15	0.00	0.00				
08602501E33507002T062217	UNIVERSIDAD DE SONORA UNIDAD REGIONAL CENTRO							
ES-008	HERMOSILLO	HERMOSILLO			AMPLIACION DEL EDIFICIO 5J DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA INDUSTRIAL	ALUMNO 2168	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	6,000,000.60	6,000,000.60	0.00	0.00				
08602501E33507002T062217	UNIVERSIDAD DE SONORA UNIDAD REGIONAL CENTRO							
ES-009	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)			CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA DEL EDIFICIO 2	ALUMNO 780	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	8,000,000.34	8,000,000.34	0.00	0.00				
08602501E33507002T062217	UNIVERSIDAD DE SONORA UNIDAD REGIONAL CENTRO							
ES-010	HERMOSILLO	HERMOSILLO			AMPLIACION DE AUDITORIO DE BELLAS ARTES EN EDIFICIO 3J	ALUMNO 2033	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	2,624,953.40	2,624,953.40	0.00	0.00				





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E33507002T062217	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA								
ES-011	MOCTEZUMA	MOCTEZUMA			CONTINUACION DE LA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	CONSTRUCCION DEL CENTRO	415	1.05	100.00	
	4,774,979.00	4,774,979.00	0.00	0.00	DE USOS MULTIPLES (CUM)				
08602501E33507002T062217	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA								
ES-012	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)			CONSTRUCCION DE LA PRIMERA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	ETAPA DE EDIFICIO DE	1400	0.00	100.00	
	12,844,548.00	12,844,548.00	0.00	0.00	LABORATORIO DE				
					MECATRONICA				
08602501E33507002T062217	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS RIO COLORADO								
ES-013	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO			CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	BIBLIOTECA CON AIRE	405	18.69	100.00	
	13,592,233.00	13,592,233.00	0.00	0.00	ACONDICIONADO				
08602501E33507002T062217	UNIVERSIDAD ESTATAL SONORA								
ES-014	NAVOJOA	NAVOJOA			CONSTRUCCION DE LA PRIMERA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	ETAPA DE EDIFICIO DE AULAS Y	1500	0.00	100.00	
	8,002,608.00	8,002,608.00	0.00	0.00	SERVICIOS SANITARIOS				
08602501E33507002T062217	UNIVERSIDAD ESTATAL SONORA								
ES-023	HERMOSILLO	HERMOSILLO			CONSTRUCCION DE TERCERA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	ETAPA DE EDIFICIO PARA	1500	0.00	100.00	
	6,413,397.00	6,413,397.00	0.00	0.00	LABORATORIOS				
08602501E33507002T062217	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PUERTO PEÑASCO								
ES-024	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO			CONSTRUCCION DE	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	LABORATORIO PESADO CON	238	12.23	100.00	
	12,621,360.00	12,621,360.00	0.00	0.00	AIRE ACONDICIONADO				
08602501E33507002A062218	ESC. SEC. TEC. 69								
ED-824					REHABILITACION DE LAS				
					INSTALACIONES				
	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO			HIDROSANITARIAS, CERCO Y	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	ACCESO, PINTURA EN GRAL.,	1409	100.00	100.00	
	3,527,487.74	3,527,487.74	0.00	0.00	TECHOS, REPARACION				
					ELECTRICA Y REPARACIONES				
					DE CANCHA				
08602501E33507002A062218	ESC. SEC. CARLOS G. CALLES								
ED-825					REHABILITACION DE LAS				
					INSTALACIONES				
	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO			HIDROSANITARIAS, CERCO Y	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	ACCESO, PINTURA EN GRAL.,	974	100.00	100.00	
	1,282,243.42	1,282,243.42	0.00	0.00	TECHOS, REPARACION				
					ELECTRICA Y REPARACIONES				
					DE CANCHA				
08602501E33507002A062218	E.P. PROFRA. ESTHER QUIJADA DOMINGUEZ								
ED-829					REHABILITACION DE LAS				
					INSTALACIONES				
	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO			HIDROSANITARIAS, CERCO Y	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	ACCESO, PINTURA EN GRAL.,	566	100.00	100.00	
	1,068,750.01	1,068,750.01	0.00	0.00	TECHOS, REPARACION				
					ELECTRICA Y REPARACIONES				
					DE CANCHA				
08602501E33507002A062218	ESC. SEC. ADOLFO LOPEZ MATEOS								
ED-831					CONSTRUCCION DE FACHADA,				
					INSTALACIONES ELECTRICAS,				
					TECHOS, PINTURA,				
					REHABILITACION DE DOS AULAS,				





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Localidad		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %
Cve. Estatal	Municipio	Estatal	Federal	Otros	Otros				
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

	GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES	SONOITA			RAMPAS Y ANDADORES	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00		489	100.00	100.00	
	1,160,338.22	1,160,338.22	0.00	0.00					
08602501E33507002A062218	E.P. AURELIO RENTERIA FLORES								
ED-832	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO			CONSTRUCCION DE FACHADA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	INSTITUCIONAL, NUEVO MODULO	459	100.00	100.00	
	884,538.23	884,538.23	0.00	0.00	DE SERVICIOS, REHABILITACION				
					DE CERCO Y PINTURA EXTERIOR				
08602501E33507002A062218	E.P. CLUB DE LEONES								
ED-834					FACHADA DE ACCESO				
					PRINCIPAL, PINTURA INTERIOR Y				
					ESTERIOR,				
					IMPERMEABILIZACION Y				
					SUSTITUCION DE TECHOS,				
					ALIMENTADORES Y	ALUMNO			
					REHABILITACIONES	390	95.01	100.00	
					ELECTRICAS, CISTERNA Y OBRA				
					EXTERIOR				
08602501E33507002A062218	CAM 10								
ED-837					REHABILITACION DE LAS				
					INSTALACIONES				
					HIDROSANITARIAS, CERCO Y				
					ACCESO, PINTURA EN GRAL.,	ALUMNO			
					TECHOS, REPARACION	108	100.00	100.00	
					ELECTRICA Y REPARACIONES				
					DE CANCHA				
08602501E33507002A062218	E.P. N/C PTO. PEÑASCO								
ED-838					CONSTRUCCION DE				
					SUBESTACION Y				
					ALIMENTADORES ELECTRICOS,				
					AIRES ACONDICIONADOS,				
					FACHADA, FOSA SEPTICA Y	ALUMNO			
					POZO DE ABSORCION,	228	100.00	100.00	
					REHABILITACION DE CISTERNA,				
					CERCO Y PINTURA GRAL.				
08602501E33507002A062218	ESC. SEC. PROF. GILBERTO PACHECO CASTILLO								
ED-839					REHABILITACION DE LAS				
					INSTALACIONES				
					HIDROSANITARIAS, CERCO Y				
					ACCESO, PINTURA EN GRAL.,	ALUMNO			
					TECHOS, REPARACION	744	100.00	100.00	
					ELECTRICA Y REPARACIONES				
					DE CANCHA				
08602501E33507002A062218	E.P. N/C GABRIEL VALDEZ VILLA								
ED-1055					RECONSTRUCCION DE				
					BANQUETA, CONSTRUCCION DE				
					CISTERNA, REHABILITACION DE				
					BEBEDERO, PINTURA VINILICA Y				
					ESMALTE EN GRAL.,				
					CONSTRUCCION DE PLAZA	ALUMNO			
					CIVICA, ADECUACION DE PLAZA	206	81.05	100.00	
					CIVICA PARA DEPORTIVA,				
					CONSTRUC				





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Localidad		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estadal	Federal	Otros	Otros				
Ejercido:	Total	Estadal	Federal	Otros	Otros				

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E33507002A062218	ESC. SEC. GPE. RODRIGUEZ MARIN TEC. 71								
ED-1078						REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, CERCO Y ACCESO, PINTURA GENERAL, TECHOS, RAPARACION ELECTRICA Y REPARACIONES DE CANCHAS, ADEMAS LA REPARACION DE PLAFON DE TABLAROCA, REHABILITACIO	ALUMNO	84.20	100.00
		GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS				961		
		0.00	0.00	0.00	0.00				
		1,955,575.86	1,955,575.86	0.00	0.00				
08602501E33507002A062218	E.P. LORETO ENCINAS DE AVILES								
ED-1081						REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, CERCO Y ACCESO, PINTURA GENERAL, TECHOS, RAPARACION ELECTRICA Y DE CANCHAS, ADEMAS DE APLANADOS EN MUROS Y EL CAMBIO DE LA CANCELERIA EN EL AREA DE	ALUMNO	81.04	100.00
		GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS				395		
		0.00	0.00	0.00	0.00				
		1,265,467.80	1,265,467.80	0.00	0.00				
08602501E33507002A062218	E.P. JEUS GARCIA								
ED-1083						REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, CERCO Y ACCESO, PINTURA EN GRAL., TECHOS, REPARACION ELECTRICA Y REPARACIONES DE CANCHA	ALUMNO	100.00	100.00
		GUAYMAS	POTAM				358		
		0.00	0.00	0.00	0.00				
		2,228,271.27	2,228,271.27	0.00	0.00				
08602501E33507002A062218	E.P. EUSEBIO FCO. KINO								
ED-1085						REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, CERCO, PINTURA EN GENERAL, REPARACION DE TECHOS, ELECTRICA, CONSTRUCCION DE BARDA, POLINERIA EN PASILLO, CONSTRUCCION DE BANQUETAS, VITROPISO Y REH	ALUMNO	82.66	100.00
		GUAYMAS	VICAM (SWICHT)				317		
		0.00	0.00	0.00	0.00				
		1,610,550.76	1,610,550.76	0.00	0.00				
08602501E33507002A062218	ESC. SEC. ABELARDO L. RODRIGUEZ								
ED-1090						REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, CERCO Y ACCESO, PINTURA GENERAL, TECHOS, RAPARACION ELECTRICA Y DE CANCHAS, ADEMAS LA SUSTITUCION DE LOSA DE AZOTEA DE BAÑOS, EL CAMBIO DE LA CANCE	ALUMNO	77.07	100.00
		GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS				1127		
		0.00	0.00	0.00	0.00				
		3,668,914.56	3,668,914.56	0.00	0.00				
08602501E33507002A062218	ESC. SEC. TEC. 30								
ED-1091						REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, CERCO Y ACCESO, PINTURA EN GENERAL, TECHOS, REPARACION ELECTRICA Y DE CANCHAS ADEMAS DE LA REPARACION DE CANALETA DE DESAGUE EN TALLER, REHABILITAC	ALUMNO	78.08	100.00
		GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS				633		
		0.00	0.00	0.00	0.00				
		3,034,862.84	3,034,862.84	0.00	0.00				





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Localidad		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Ejercido:				

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E33507002A062218	E.P. PORFIRIO BUITIMEA									
	ED-1093					REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, CERCO Y ACCESO, PINTURA EN GRAL., TECHOS, REPARACION ELECTRICA Y REPARACIONES DE CANCHA	ALUMNO 206	66.75	100.00	
		GUAYMAS	VICAM (SWICHT)							
		0.00	0.00	0.00	0.00					
		598,032.83	598,032.83	0.00	0.00					
08602501E33507002A062218	ESC. SEC. TEC. 28									
	ED-1096					REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, CERCO Y ACCESO, PINTURA EN GRAL., TECHOS, REPARACION ELECTRICA Y REPARACIONES DE CANCHA	ALUMNO 599	87.96	100.00	
		GUAYMAS	VICAM (SWICHT)							
		0.00	0.00	0.00	0.00					
		1,155,446.63	1,155,446.63	0.00	0.00					
08602501E33507002A062218	E.P. LUIS G. DAVILA									
	ED-1097					REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, CERCO Y ACCESO, PINTURA GENERAL, TECHOS, RAPARACION ELECTRICA Y DE CANCHAS, LA SUSTITUCION DE PISOS EN DIFERENTES AREAS DEL PLANTEL EN E.P. LUIS G.	ALUMNO 379	100.00	100.00	
		GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS							
		0.00	0.00	0.00	0.00					
		1,999,450.70	1,999,450.70	0.00	0.00					
08602501E33507002A062218	ESC. SEC. ADRIAN SALAS MADERA									
	ED-1098					REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIO, INSTALACIONES ELECTRICAS Y CISTERNA, REPOSICION DE CERCO DE MALLA, IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EN GENERAL EN ESC. SEC. ADRIAN SALAS MADERA	ALUMNO 408	100.00	100.00	
		ALAMOS	ALAMOS							
		0.00	0.00	0.00	0.00					
		1,641,458.47	1,641,458.47	0.00	0.00					
08602501E33507002A062218	E.P. REVOLUCION									
	ED-1099					REHABILITACION DE SERVICIO SANITARIO, INSTALACIONES ELECTRICAS, ACCESO EXISTENTE Y BARDAS FRONTALES, INSTALACION DE VITROPISO EN AULAS, CAMBIO DE VENTANAS Y VIDRIOS EN AULAS Y DIRECCION, REPOSICION DE BA	ALUMNO 422	100.00	100.00	
		ALAMOS	ALAMOS							
		0.00	0.00	0.00	0.00					
		1,569,766.04	1,569,766.04	0.00	0.00					
08602501E33507002A062218	ESC. SEC. TEC. 10									
	ED-1100					REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, CERCO Y ACCESO, PINTURA EN GRAL., TECHOS, REPARACION ELECTRICA Y REPARACIONES DE CANCHA	ALUMNO 407	100.00	100.00	
		HUATABAMPO	HUATABAMPO							
		0.00	0.00	0.00	0.00					
		2,334,758.77	2,334,758.77	0.00	0.00					
08602501E33507002A062218	E.P. FCO. I. MADERO									
	ED-1101					REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, DEMOLICION DE BEBEDEROS, CERCO Y ACCESO, IMPERMEABILIZACION DE TECHOS, PINTURA EN GENERAL, REHABILITACION DE				





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Localidad		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %
Cve. Estatal	Municipio	Estatal	Federal	Otros	Otros				
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

	SAN IGNACIO RIO MUERTO		SAN IGNACIO RIO MUERTO		CANCELERIA, REPARACION ELECTRICA Y REP	ALUMNO 392	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	2,932,409.44	2,932,409.44	0.00	0.00				
08602501E33507002A062218	E.P. MICAELA A. DE BORQUEZ				REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, CERCO Y ACCESO, PINTURA EN GENERAL, TECHOS, REPARACION ELECTRICA, RECONSTRUCCION DE PLAZA CIVUCA Y CONSTRUCCION DE TEJABAN EN CANCHA DEPORTIVA EN E	ALUMNO 292	100.00	100.00
ED-1102								
	HUATABAMPO		HUATABAMPO					
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,918,595.28	1,918,595.28	0.00	0.00				
08602501E33507002A062218	ESC. NORMAL RURAL P. ELIAS CALLES				REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, CERCO Y ACCESO, PINTURA EN GRAL., TECHOS, REPARACION ELECTRICA Y REPARACIONES DE CANCHA	ALUMNO 300	100.00	100.00
ED-1103								
	ETCHOJOA		ETCHOJOA					
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	9,269,288.28	9,269,288.28	0.00	0.00				
08602501E33507002A062218	E.P. NICOLAS BRAVO				REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, CERCO Y ACCESO, PINTURA EN GRAL., TECHOS, REPARACION ELECTRICA Y REPARACIONES DE CANCHA	ALUMNO 269	100.00	100.00
ED-1104								
	ETCHOJOA		BUAYSIACOBE					
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,799,010.23	1,799,010.23	0.00	0.00				
08602501E33507002A062218	TELESEC. 121				CONSTRUCCION DE FACHADA INSTITUCIONAL, REHABILITACION CERCO PERIMETRAL, PINTURA EXTERIOR, CONSTRUCCION DE TEJABAN	ALUMNO 139	100.00	100.00
ED-1105								
	HUATABAMPO		AGIABAMPO UNO					
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	2,357,117.54	2,357,117.54	0.00	0.00				
08602501E33507002A062218	E.P. LAZARO CARDENAS				REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, CERCO Y ACCESO, PINTURA EN GRAL., TECHOS, REPARACION ELECTRICA Y REPARACIONES DE CANCHA	ALUMNO 123	100.00	100.00
ED-1106								
	SAN IGNACIO RIO MUERTO		BAHIA DE LOBOS					
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	2,033,244.14	2,033,244.14	0.00	0.00				
08602501E33507002A062218	E.P. GRAL. ALVARO OBREGON				REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, CERCO Y ACCESO, PINTURA EN GRAL., TECHOS, REPARACION ELECTRICA Y REPARACIONES DE CANCHA	ALUMNO 187	100.00	100.00
ED-1107								
	HUATABAMPO		HUATABAMPO					
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	2,078,077.86	2,078,077.86	0.00	0.00				
08602501E33507002A062218	E.P. FELIPE SALIDO				REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, CERCO Y ACCESO, PINTURA EN GENERAL,			
ED-1108								





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

	HUATABAMPO		MORONCARIT		TECHOS, REPARACION ELECTRICA, REPARACIONES DE CANCHAS, SUBESTACION ELECTRICA Y COLOCACION DE UNIDADES DE EQUIPO	ALUMNO 171	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	3,936,430.91	3,936,430.91	0.00	0.00				
08602501E33507002A062218	LIC. HORACIO SOBARZO				REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, CERCO Y ACCESO, PINTURA EN GENERAL, TECHOS, REPARACION ELECTRICA, REPARACIONES DE CANCHAS, SUBESTACION ELECTRICA Y COLOCACION DE UNIDADES DE EQUIPO	ALUMNO 159	100.00	100.00
	ED-1109							
	ETCHOJOA		SAN PEDRO VIEJO					
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	3,713,347.49	3,713,347.49	0.00	0.00				
08602501E33507002A062218	E.P. BASILIO BADILLO				REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, CERCO Y ACCESO, PINTURA EN GENERAL, TECHOS, REPARACION ELECTRICA, REPARACIONES DE CANCHAS, SUBESTACION ELECTRICA Y COLOCACION DE UNIDADES DE EQUIPO	ALUMNO 197	100.00	100.00
	ED-1110							
	HUATABAMPO		JUPARE					
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	6,134,011.22	6,134,011.22	0.00	0.00				
08602501E33507002A062218	E.P. MARIANO MATAMOROS				REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, CERCO Y ACCESO, PINTURA EN GENERAL, TECHOS, REPARACION ELECTRICA, REPARACIONES DE CANCHAS, REHABILITACION DE PISOS EN AULAS, FOSA SEPTICA Y CISTERN	ALUMNO 336	100.00	100.00
	ED-1111							
	BENITO JUAREZ		PAREDONCITO					
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,525,303.57	1,525,303.57	0.00	0.00				
08602501E33507002A062218	ESC. SEC. JOAQUIN ENRIQUEZ FLORES				REHABILITACION MAYOR DE SERVICIOS SANITARIOS Y LABORATORIO, PINTURA EN GENERAL, IMPERMEABILIZACION DE TECHOS, REHABILITACION Y AMPLIACION DE PLAZA CIVICA, CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL, CERCO Y ACC	ALUMNO 1653	100.00	100.00
	ED-1012							
	HERMOSILLO		HERMOSILLO					
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	4,625,578.34	4,625,578.34	0.00	0.00				
08602501E33507002A062218	ESC. SEC. CUAUHEMOC GARCIA VALLEJO				REHABILITACION MAYOR DE DOS SERVICIOS SANITARIOS, AUMENTO Y REFORZAMIENTO DE BARDA, REPARACIONES DE EDIFICIOS, PINTURA GENERAL, REHABILITACION ELECTRICA, IMPERMEABILIZACION EN LOSA Y REPARACIONES DE C	ALUMNO 1634	100.00	100.00
	ED-1013							
	HERMOSILLO		HERMOSILLO					
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	4,986,076.56	4,986,076.56	0.00	0.00				
08602501E33507002A062218	ESC. SEC. ROBERTO H. CRUZ HOYOS				REHABILITACION MAYOR DE SERVICIO SANITARIO, CERCO PERIMETRAL Y ACCESO, PINTURA GENERAL,			
	ED-1016							





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Localidad		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %
Cve. Estatal	Municipio	Estatal	Federal	Otros	Otros				
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

	HERMOSILLO		HERMOSILLO		REHABILITACION ELECTRICA, REPARACIONES DE EDIFICIOS, CONSTRUCCION DE JARDINERA, TEJABAN Y CANCHA DEPORTIVA EN ES	ALUMNO 1044	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	2,509,851.66	2,509,851.66	0.00	0.00				
08602501E33507002A062218	E.P. MANUEL RIOS Y RIOS							
	ED-1020				SUSTITUCION DE CERCO PERIMETRAL, PINTURA EN GENERAL, REPARACIONES DE EDIFICIOS Y CANCHA, CONSTRUCCION DE TEJABAN, REHABILITACION DE BEBEDEROS, ACCESO, PISO DE CONCRETO Y RAMPAS EN E.P. MANUEL RIOS Y R	ALUMNO 400	100.00	100.00
	HERMOSILLO		HERMOSILLO					
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,589,880.43	1,589,880.43	0.00	0.00				
08602501E33507002A062218	E.P. HUMBERTO VILLELA LUGO							
	ED-1022				REHABILITACION MAYOR DE SERVICIOS SANITARIOS, CERCO PERIMETRAL, PINTURA EN GENERAL, REPARACIONES DE EDIFICIOS, REHABILITACION ELECTRICA, CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA Y ANDADORES EN E.P. HUMBERTO V	ALUMNO 394	100.00	100.00
	HERMOSILLO		HERMOSILLO					
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,467,891.39	1,467,891.39	0.00	0.00				
08602501E33507002A062218	E.P. LUIS ARTURO PALMA MEZA							
	ED-1025				REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, CERCO, PINTURA EN GENERAL, REPARACION MENOR DE INSTALACIONES ELECTRICAS, CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN E.P. LUIS ARTURO PALMA MEZA	ALUMNO 371	100.00	100.00
	HERMOSILLO		HERMOSILLO					
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,564,790.15	1,564,790.15	0.00	0.00				
08602501E33507002A062218	E.P. BENITO JUAREZ							
	ED-1026				REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, CERCO Y ACCESO, PINTURA EN GRAL., TECHOS, REPARACION ELECTRICA Y REPARACIONES DE CANCHA	ALUMNO 73	100.00	100.00
	VILLA PESQUEIRA		VILLA PESQUEIRA					
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	773,489.46	773,489.46	0.00	0.00				
08602501E33507002A062218	E.P. ADELINA RAMIREZ YAÑEZ							
	ED-1290				REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, CERCO Y ACCESO, PINTURA EN GRAL., TECHOS, REPARACION ELECTRICA Y REPARACIONES DE CANCHA	ALUMNO 177	100.00	100.00
	HERMOSILLO		MIGUEL ALEMAN					
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	478,987.59	478,987.59	0.00	0.00				
08602501E33507002A062218	E.P. N/C (LA DOCE)							
	ED-1292				REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, CERCO Y ACCESO, PINTURA EN GRAL., TECHOS, REPARACION ELECTRICA Y REPARACIONES DE CANCHA	ALUMNO 348	100.00	100.00
	HERMOSILLO		MIGUEL ALEMAN					
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,216,154.87	1,216,154.87	0.00	0.00				





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Localidad		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %
Cve. Estatal	Municipio	Estatal	Federal	Otros	Otros				
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E33507002A062218	E.P. LAZARO CARDENAS								
	ED-1293					REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, CERCO Y ACCESO, PINTURA EN GRAL., TECHOS, REPARACION ELECTRICA Y REPARACIONES DE CANCHA	ALUMNO 320	100.00	100.00
	HERMOSILLO		BAHIA KINO						
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	680,330.80	680,330.80	0.00	0.00	0.00				
08602501E33507002A062218	E.P. VICENTE GUERRERO								
	ED-1294					REHABILITACION MAYOR DE SERVICIOS SANITARIOS, CERCO PERIMETRAL Y ACCESO TIPO GRAPA, PINTURA EN GENERAL, IMPERMEABILIZACION DE TECHOS, REHABILITACION MAYOR ELECTRICA Y REPARACIONES DE EDIFICIOS Y BARDA	ALUMNO 313	100.00	100.00
	HERMOSILLO		HERMOSILLO						
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,080,692.97	1,080,692.97	0.00	0.00	0.00				
08602501E33507002A062218	ESC. NORMAL DEL ESTADO								
	ED-1295					REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, CERCO Y ACCESO, PINTURA EN GRAL., TECHOS, REPARACION ELECTRICA Y REPARACIONES DE CANCHA	ALUMNO 806	100.00	100.00
	HERMOSILLO		HERMOSILLO						
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,061,034.47	1,061,034.47	0.00	0.00	0.00				
08602501E33507002A062218	ESC. NORMAL DE EDUCACION FISICA								
	ED-1296					REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, CERCO Y ACCESO, PINTURA EN GRAL., TECHOS, REPARACION ELECTRICA Y REPARACIONES DE CANCHA	ALUMNO 300	100.00	100.00
	HERMOSILLO		HERMOSILLO						
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,761,162.59	1,761,162.59	0.00	0.00	0.00				
08602501E33507002A062218	ESC. NORMAL SUPERIOR DE HERMOSILLO								
	ED-1297					REPOSICION DE PISOS EN BANQUETAS, REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO, CONSTRUCCIONES DE ACCESO, BARDA REJA Y CERCO DE MALLA CICLONICA, CUBIERTA EN AZOTEA DEL EDIFICIO EN CONSTRUCCION Y PINTURA GENERAL E	ALUMNO 482	100.00	100.00
	HERMOSILLO		HERMOSILLO						
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	752,476.54	752,476.54	0.00	0.00	0.00				
08602501E33507002A062218	J.N. QUISIL								
	ED-1298					REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, CERCO Y ACCESO, PINTURA EN GENERAL, TECHOS, REPARACION ELECTRICA Y DE CANCHAS, ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO PARA AULA TIPO USAER, REHABILITACION DE	ALUMNO 171	93.84	100.00
	HERMOSILLO		HERMOSILLO						
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,313,081.62	1,313,081.62	0.00	0.00	0.00				
08602501E33507002A062218	E.P. RICARDO FLORES MAGON								
	ED-1299					CERCO PERIMETRAL Y ACCESO TIPO GRAPA, AMPLIACION DE TEJABAN, REPARACIONES DE EDIFICIOS, REHABILITACIONES			





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Localidad		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %
Cve. Estatal	Municipio	Estatal	Federal	Otros	Otros				
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

	HERMOSILLO		HERMOSILLO		ELECTRICAS, ANDADORES, MUROS DE CONTENCIÓN, PINTURA, REHABILITACION DE BEBEDERO EN E.P. RICARDO	ALUMNO 113	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	879,827.28	879,827.28	0.00	0.00				
08602501E33507002A062218	E.P. N/C (NISSAN 47-1)				REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, CERCO Y ACCESO, PINTURA EN GRAL., TECHOS, REPARACION ELECTRICA Y REPARACIONES DE CANCHA	ALUMNO 200	100.00	100.00
	ED-1301							
	HERMOSILLO		BAHIA KINO					
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	420,616.83	420,616.83	0.00	0.00				
08602501E33507002A062218	E.P. MIGUEL ALEMAN VALDEZ				REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, CERCO Y ACCESO, PINTURA EN GRAL., TECHOS, REPARACION ELECTRICA Y REPARACIONES DE CANCHA	ALUMNO 409	100.00	100.00
	ED-1310							
	HERMOSILLO		MIGUEL ALEMAN					
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	685,970.12	685,970.12	0.00	0.00				
08602501E33507002A062218	E.P. N/C ALMA DELIA ARAGON ROMERO				REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, CERCO Y ACCESO, PINTURA EN GRAL., TECHOS, REPARACION ELECTRICA Y REPARACIONES DE CANCHA	ALUMNO 373	100.00	100.00
	ED-1311							
	HERMOSILLO		MIGUEL ALEMAN					
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,063,354.21	1,063,354.21	0.00	0.00				
08602501E33507002A062218	ESC. SEC. VALENTIN GOMEZ FARIAS				REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, CERCO Y ACCESO, PINTURA EN GRAL., TECHOS, REPARACION ELECTRICA Y REPARACIONES DE CANCHA	ALUMNO 1124	88.98	100.00
	ED-1211							
	CAJEME		CIUDAD OBREGON (CAJEME)					
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	3,680,505.08	3,680,505.08	0.00	0.00				
08602501E33507002A062218	ESC. SEC. ROBERTO BAÑAGA SAIZA				REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, CERCO Y ACCESO, CONSTRUCCION DE BARRA MURO REJA, PINTURA GENERAL, IMPERMEABILIZACION DE TECHOS, REPARACION ELECTRICA Y CONSTRUCCION DE CANCHA EN ES	ALUMNO 1018	86.81	100.00
	ED-1212							
	CAJEME		CIUDAD OBREGON (CAJEME)					
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	2,377,393.87	2,377,393.87	0.00	0.00				
08602501E33507002A062218	ESC. SEC. FAUSTINO FELIX SERNA				REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, CERCO Y ACCESO, PINTURA EN GRAL., TECHOS, REPARACION ELECTRICA Y REPARACIONES DE CANCHA	ALUMNO 980	94.36	100.00
	ED-1213							
	CAJEME		CIUDAD OBREGON (CAJEME)					
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	3,100,694.68	3,100,694.68	0.00	0.00				





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto			Localidad		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Ejercido:	Total				

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E33507002A062218	E.P. LIC. BENITO JUAREZ 1									
	ED-1214						REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, CERCO Y ACCESO, PINTURA EN GRAL., TECHOS, REPARACION ELECTRICA Y REPARACIONES DE CANCHA	ALUMNO 360	100.00	100.00
	CAJEME		CIUDAD OBREGON (CAJEME)							
	0.00	0.00	0.00	0.00						
	2,083,053.60	2,083,053.60	0.00	0.00						
08602501E33507002A062218	E.P. ACAMAPICHTLI									
	ED-1215						CONSTRUCCION DE CISTERNA, EQUIPO HIDRONEUMATICO, CERCO, BARDA EN ACCESO, BARDA PERIMETRAL, IMPERMEABILIZACION DE TECHOS, PINTURA GENERAL, REHABILITACION ELECTRICA MENOR, PISOS EN ANDADORES, REPARACION	ALUMNO 346	66.15	100.00
	CAJEME		CIUDAD OBREGON (CAJEME)							
	0.00	0.00	0.00	0.00						
	1,374,737.26	1,374,737.26	0.00	0.00						
08602501E33507002A062218	E.P. PROFR. HUMBERTO OCHOA MARTINEZ									
	ED-1216						REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, CERCO Y ACCESO, BARDA PERIMETRAL DE BLOCK, PINTURA GENERAL, TECHOS, REPARACION ELECTRICA EN E.P. PROFR. HUMBERT OCHOA MARTINEZ	ALUMNO 320	87.73	100.00
	CAJEME		CIUDAD OBREGON (CAJEME)							
	0.00	0.00	0.00	0.00						
	1,898,419.09	1,898,419.09	0.00	0.00						
08602501E33507002A062218	E.P. GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES									
	ED-1217						REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, CERCO Y ACCESO, PINTURA EN GRAL., TECHOS, REPARACION ELECTRICA Y REPARACIONES DE CANCHA	ALUMNO 293	100.00	100.00
	CAJEME		CIUDAD OBREGON (CAJEME)							
	0.00	0.00	0.00	0.00						
	2,257,012.11	2,257,012.11	0.00	0.00						
08602501E33507002A062218	E.P. OLGA DIAZ ESQUER									
	ED-1218						REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, CERCO DE MALLA CICLONICA, IMPERMEABILIZACION DE TECHOS, PINTURA EN CANCELERIA, PUERTAS Y PROTECCIONES METALICAS, REHABILITACION DE PISOS EN ANDADOR	ALUMNO 418	100.00	100.00
	CAJEME		CIUDAD OBREGON (CAJEME)							
	0.00	0.00	0.00	0.00						
	896,592.36	896,592.36	0.00	0.00						
08602501E33507002A062218	E.P. MELCHOR OCAMPO									
	ED-1219						REHABILITACION MENOR DE LAS INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, CONSTRUCCION DE CISTERNA, EQUIPO HIDRONEUMATICO, CERCO Y ACCESO, REPARACION GENERAL DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS, DE PISOS EN AULAS Y DE C	ALUMNO 421	82.27	100.00
	CAJEME		CIUDAD OBREGON (CAJEME)							
	0.00	0.00	0.00	0.00						
	1,397,620.35	1,397,620.35	0.00	0.00						





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico	Av. Finan.	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros			%	%	

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E33507002A062218	E.P. LIBERTAD Y JUSTICIA	ED-1220							
	CAJEME		CIUDAD OBREGON (CAJEME)						
	0.00	0.00	0.00	0.00		ALUMNO	86.75	100.00	
	1,097,637.38	1,097,637.38	0.00	0.00		417			
08602501E33507002A062218	E.P. CENTAURO DEL NORTE	ED-1221							
	CAJEME		CIUDAD OBREGON (CAJEME)						
	0.00	0.00	0.00	0.00		ALUMNO	72.36	100.00	
	1,549,685.44	1,549,685.44	0.00	0.00		411			
08602501E33507002A062218	E.P. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	ED-1222							
	EMPALME		EMPALME						
	0.00	0.00	0.00	0.00		ALUMNO	100.00	100.00	
	1,479,849.26	1,479,849.26	0.00	0.00		353			
08602501E33507002A062218	E.P. LIC. BENITO JUAREZ N° 3	ED-1223							
	CAJEME		CIUDAD OBREGON (CAJEME)						
	0.00	0.00	0.00	0.00		ALUMNO	84.82	100.00	
	1,316,306.85	1,316,306.85	0.00	0.00		498			
08602501E33507002A062218	E.P. JORGE HUMBERTO GUZMAN ROMAN	ED-1224							
	CAJEME		CIUDAD OBREGON (CAJEME)						
	0.00	0.00	0.00	0.00		ALUMNO	100.00	100.00	
	1,254,651.26	1,254,651.26	0.00	0.00		483			
08602501E33507002A062218	E.P. CENTRO ESCOLAR CAJEME	ED-1225							
	CAJEME		CIUDAD OBREGON (CAJEME)						
	0.00	0.00	0.00	0.00		ALUMNO	100.00	100.00	
	1,456,859.53	1,456,859.53	0.00	0.00		478			
08602501E33507002A062218	TELESEC. 281 (J.A. VILLANUEVA L.)	ED-1226							





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

	EMPALME		EMPALME		ELECTRICA Y DE CANCHAS, REHABILITACION DEL SEGUNDO MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS, DE PISOS EN	ALUMNO 970	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,367,288.54	1,367,288.54	0.00	0.00				
08602501E33507002A062218	E.P. MELCHOR OCAMPO				REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, CERCO Y ACCESO, PINTURA GENERAL, TECHOS, RAPARACION ELECTRICA Y DE CANCHAS, COLOCACION DE PISOS DE LOSETA CERAMICA EN EL AREA DE AULAS Y PASILLOS,	ALUMNO 143	100.00	100.00
	ED-1227							
	EMPALME		EMPALME					
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,211,947.30	1,211,947.30	0.00	0.00				
08602501E33507002A062218	J.N. FEDERICO FROEBEL				REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, CERCO Y ACCESO, PINTURA EN GRAL., TECHOS, REPARACION ELECTRICA Y REPARACIONES DE CANCHA	ALUMNO 137	86.17	100.00
	ED-1228							
	CAJEME		MARTE R. GOMEZ					
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,058,226.06	1,058,226.06	0.00	0.00				
08602501E33507002A062218	J.N. EMMA OLGUIN HERMIDA				REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, CERCO Y ACCESO, PINTURA EN GRAL., TECHOS, REPARACION ELECTRICA Y REPARACIONES DE CANCHA	ALUMNO 142	100.00	100.00
	ED-1229							
	CAJEME		CIUDAD OBREGON (CAJEME)					
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	963,855.93	963,855.93	0.00	0.00				
08602501E33507002A062218	RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA				REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, CERCO Y ACCESO, IMPERMEABILIZACION, CONSTRUCCION DE BARRA REJA, REPARACION ELECTRICA, CAMBIO DE PLAFONES, INSTALACION DE VISTROPISO, REPOSICION DE	ALUMNO 690	100.00	100.00
	ED-1312							
	NAVOJOA		NAVOJOA					
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,868,229.11	1,868,229.11	0.00	0.00				
08602501E33507002A062218	ESC. NORMAL SUPERIOR DE HERMOSILLO				REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, CERCO Y ACCESO, PINTURA EN GRAL., TECHOS, REPARACION ELECTRICA Y REPARACIONES DE CANCHA	ALUMNO 179	40.33	100.00
	ED-1313							
	NAVOJOA		NAVOJOA					
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	831,827.79	831,827.79	0.00	0.00				
08602501E33507002A062218	ESC. SEC. BASSEL IBARRA VILLEGAS				REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, ACCESO, CONSTRUCCION DE BARRA REJA, REPARACION ELECTRICA, REHABILITACION DE BIBLIOTECA Y PINTURA GENERAL EN ESC. SEC. BASSEL IBARRA VILLEGAS	ALUMNO 864	68.77	100.00
	ED-1314							
	NAVOJOA		NAVOJOA					
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	808,879.44	808,879.44	0.00	0.00				





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E33507002A062218	E.P. CENTRO ESCOLAR DEL MAYO	ED-1316	NAVOJOA	NAVOJOA		REHABILITACIONES DE SERVICIO SANITARIO E INSTALACIONES ELECTRICAS, CONSTRUCCIONES DE ACCESO Y BARDA REJA, SUSTITUCION DE PISOS EN PLANTA BAJA DE EDIFICIO 1A Y PINTURA EN GENERAL EN E.P. CENTRO ESCOLAR	ALUMNO	684	80.97	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00						
	1,369,729.11	1,369,729.11	0.00	0.00						
08602501E33507002M962218	CENTRO DE DESARROLLO DE HABILIDADES INTELECTUALES "MANOS A LA VIDA"	FA-205/12 HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO		CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA	ALUMNO	150	90.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00						
	336,431.23	336,431.23	0.00	0.00						
08602501E33507002P462218	E.P. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	ED-387 BENJAMIN HILL	BENJAMIN HILL	BENJAMIN HILL		SUSTITUCIÓN DEL TECHO DE LÁMINA GALVANIZADA DEL EDIFICIO PRINCIPAL	ALUMNO	232	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00						
	1,168,761.90	1,168,761.90	0.00	0.00						
08602501E33507002P462218	E.P. JUAN FCO. JAVIER	ED-388 CABORCA	HEROICA CABORCA	HEROICA CABORCA		CONSTRUCCION DE UNA AULA Y PINTURA	ALUMNO	502	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00						
	209,400.07	209,400.07	0.00	0.00						
08602501E33507002P462218	E.P. UNIDAD FORD 10	ED-389 CABORCA	HEROICA CABORCA	HEROICA CABORCA		NECESIDADES EN LOS SEIS RUBROS DE LA TRANSFORMACION EDUCATIVA	ALUMNO	232	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00						
	418,882.66	418,882.66	0.00	0.00						
08602501E33507002P462218	J.N. ROSA AGAZZI	ED-390	CABORCA	HEROICA CABORCA		REP DE SERV. SANITARIOS, PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR, CONSTRUCCION DE ACCESO, BEBEDERO, IMPERMEABILIZACION Y EQUIPO HIDRONEUMATICO	ALUMNO	126	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00						
	683,829.91	683,829.91	0.00	0.00						
08602501E33507002P462218	J.N. VERONICA CASTILLO JAIME	ED-391	CABORCA	HEROICA CABORCA		REP. DE SERV. SANITARIOS, PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR, CONSTRUCCION DE ACCESO, BEBEDERO, IMPERMEABILIZACION Y EQUIPO HIDRONEUMATICO	ALUMNO	113	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00						
	694,655.96	694,655.96	0.00	0.00						
08602501E33507002P462218	E.P. ESCUADRON 201	ED-392	CABORCA	HEROICA CABORCA		FACHADA, CANCELACION DE S.S., PINTURA, BEBEDERO, REHAB. DE CISTERNA, PINTURA INTERIOR, BEBEDERO, REHAB. CISTERNA, IMPERM. DE TECHOS Y REHAB. CANCHA DEPORTIVA	ALUMNO	161	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00						
	763,370.97	763,370.97	0.00	0.00						
08602501E33507002P462218	E.P. CUAUHTEMOC	ED-393	CABORCA	HEROICA CABORCA		FACHADA EN ACCESO PPAL., CERCO PERIM., REHAB. DE MODULO DE S.S., PINTURA EN EXT. E INT., BEBEDEROS, QE. HIDRO., IMPERM. DE TECHOS, REHAB. EN CANCHA DEP., REP. ELECTR.	ALUMNO	388	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00						
	952,719.13	952,719.13	0.00	0.00						





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Localidad		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E33507002P462218	E.P. 6 DE ABRIL	HEROICA CABORCA			PINTURA Y 120 MESABANCOS POR SUSTITUCION	ALUMNO 621	100.00	100.00
ED-394	CABORCA							
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,124,401.82	1,124,401.82	0.00	0.00				
08602501E33507002P462218	E.P. FLORENCIA R. DE MUNGUIA	HEROICA CABORCA			CONSTRUCCION DE FACHADA INSTITUCIONAL, REHAB. DE MODULO DE S.S., PINTURA GENERAL EN INT., BEBEDERO, IMPERM. DE TECHOS, REHAB. DE CANCHA DEPORT. Y SUTITUCION DE LUMINARIAS	ALUMNO 365	100.00	100.00
ED-395	CABORCA							
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,274,913.75	1,274,913.75	0.00	0.00				
08602501E33507002P462218	E.P. JOSEFA FIGUEROA COMADURAN VDA DE OROS	HEROICA CABORCA			CONSTRUCCION DE FACHADA INSTITUCIONAL, REHAB. DE MODULO DE S.S., PINTURA GENERAL EN INT. BEBEDERO, IMPERM. DE TECHOS, REHAB. DE CANCHA DEPORT. Y REHAB. DE CISTERNA	ALUMNO 417	100.00	100.00
ED-396	CABORCA							
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,264,874.06	1,264,874.06	0.00	0.00				
08602501E33507002P462218	ESC. SEC. HEROES DE CABORCA	HEROICA CABORCA			FACHADA EN ACCESO PPAL., CERCO PERIM., REHAB DE MODULO DE S.S., PINTURA EN EXT. E INT., BEBEDEROS, IMPERM. DE TECHOS, REHAB. EN CANCHA DEP., REP. ELECTR Y REP. DE VENTANAS	ALUMNO 1081	100.00	100.00
ED-397	CABORCA							
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	3,343,494.90	3,343,494.90	0.00	0.00				
08602501E33507002P462218	J.N. AUGUSTO FEDERICO FROBEL	IMURIS			REPLICACION DE PINTURA EN MUROS, REHABILITACION DE SERV SANITARIOS, PLAFONES, DE PUERTAS,, DE CERCO LATERAL Y POSTERIOR, CONSTR ACCESO TIPO INSTITUCIONAL Y CONSTR DE ANDADORES	ALUMNO 89	100.00	100.00
ED-398	IMURIS							
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	803,644.93	803,644.93	0.00	0.00				
08602501E33507002P462218	E.P. BRAULIO RODRIGUEZ	JANOS, LOS			REHABILITACION GENERAL DE TRES AULAS, SISTEMA ELECTRICO, IMPERMEABILIZACION DE TECHOS, CANCELERIA DE PUERTAS Y VENTANAS, SUSTITUCION DE CERCO PERIMETRAL, PINTURA GENERAL, CONTRUCCION DE SERVICIOS SANI	ALUMNO 121	100.00	100.00
ED-399	IMURIS							
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	551,042.97	551,042.97	0.00	0.00				
08602501E33507002P462218	J.N. SONOTL	MAGDALENA DE KINO			IMPERMEABILIZACION DE TECHOS (COMPLEMENTO TRANSFORMACION EDUCATIVA 2011)	ALUMNO 86	100.00	100.00
ED-400	MAGDALENA							
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	187,756.09	187,756.09	0.00	0.00				
08602501E33507002P462218	J.N. 16 DE SEPTIEMBRE	MAGDALENA DE KINO			IMPERMEABILIZACION DE TECHOS (COMPLEMENTO PARA TRANSFORMACION EDUCATIVA 2011)	ALUMNO 111	100.00	100.00
ED-401	MAGDALENA							
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	451,774.76	451,774.76	0.00	0.00				





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Localidad		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Otros				
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros	Otros				

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E33507002P462218	E.P. LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS								
ED-402	MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO			CERCO PERIMETRAL, PORTICO, PINTURA GENERAL, IMPERMEABILIZACION DE	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	TECHOS Y REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA	225	100.00	100.00	
	683,590.55	683,590.55	0.00	0.00					
08602501E33507002P462218	ESC. SEC. ESTATAL 3								
ED-403	MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO			SUSTITUCION DE TECHOS DE ASBESTO AREA 4 (TALLER DE CARPINTERIA Y AULAS)	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00		853	100.00	100.00	
	802,499.85	802,499.85	0.00	0.00					
08602501E33507002P462218	E.P. OTHON ALMADA								
ED-404	MAGDALENA	SAN IGNACIO			REPARACIÓN GENERAL DEL SISTEMA ELECTRICO, SERVICIOS SANITARIOS Y BEBEDEROS	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00		118	100.00	100.00	
	122,522.60	122,522.60	0.00	0.00					
08602501E33507002P462218	J.N. LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA								
ED-405	NOGALES	HEROICA NOGALES			REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS, REPARACION ELECTRICA, PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR, REP. DE CUBIERTA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00		349	100.00	100.00	
	567,732.04	567,732.04	0.00	0.00					
08602501E33507002P462218	J.N. 12 DE OCTUBRE								
ED-406	NOGALES	HEROICA NOGALES			SUSTITUCION DEL TECHO MULTYPANEL DE TRES AULAS, DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS, REPARACION GENERAL DEL SISTEMA ELECTRICO INTERIOS Y EXTERIOR AULAS Y ANEXOS	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00		80	100.00	100.00	
	539,651.25	539,651.25	0.00	0.00					
08602501E33507002P462218	E.P. VICENTA OCARANZA NUM. 1								
ED-407	NOGALES	HEROICA NOGALES			REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS, REPARACION ELECTRICA, PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR, REPARACION DE CUBIERTA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00		230	100.00	100.00	
	720,931.58	720,931.58	0.00	0.00					
08602501E33507002P462218	J.N. ALAMOS								
ED-408	NOGALES	HEROICA NOGALES			REPARACION DE SERV. SANITARIOS, CERCO PERIMETRAL, REP. ELECTRICA, PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR Y CONSTRUCCION DE ACCESO Y REP. DE CUBIERTA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00		245	100.00	100.00	
	815,964.58	815,964.58	0.00	0.00					
08602501E33507002P462218	E.P. MARIA DOLORES FERNANDEZ TORRES								
ED-409	NOGALES	HEROICA NOGALES			REPARACION DE SERV. SANITARIOS, BARDA PERIMETRAL, REPARACION ELECTRICA, PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR, CONSTRUCCION DE ACCESO	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00		162	100.00	100.00	
	1,046,725.99	1,046,725.99	0.00	0.00					
08602501E33507002P462218	J.N. MARIANO MATAMOROS								
ED-410	NOGALES	HEROICA NOGALES			REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS, REPARACION ELECTRICA, PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR, REPARACION DE CUBIERTA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00		349	100.00	100.00	
	1,201,083.13	1,201,083.13	0.00	0.00					





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico	Av. Finan.	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros			%	%	

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E33507002P462218	E.P. J. ALBERTO GONZALEZ VILLEGAS								
ED-411									
	NOGALES		HEROICA NOGALES			REP. DE SERV. SANITARIOS, BARDA PERIMETRAL, REPARACION ELECTRICA, PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR, CONSTRUCCION DE ACCESO	ALUMNO 341	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	1,524,751.86	1,524,751.86	0.00	0.00					
08602501E33507002P462218	E.P. JUAN ENRIQUE PESTALOZZI								
ED-412	NOGALES		HEROICA NOGALES			REP. GRAL. DEL SISTEMA ELECTRICO, REHB DE SERV SANIT., REP. D EPUERTAS Y PINTURA GRAL INTERIOR	ALUMNO 627	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	1,295,278.48	1,295,278.48	0.00	0.00					
08602501E33507002P462218	E.P. JOSE DE JESUS FLORES VALVERDE								
ED-413						REPARACION DE SERV. SANITARIOS, BARDA PERIMETRAL, REPARACION ELECTRICA, PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR, CONSTRUCCION DE ACCESO, IMPERMEABILIZACION Y REPARACION DE CUBIERTA	ALUMNO 382	100.00	100.00
	NOGALES		HEROICA NOGALES						
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	1,693,665.04	1,693,665.04	0.00	0.00					
08602501E33507002P462218	ESC. SEC. TECNICA 9								
ED-414						REP. DE SERV. SANITARIOS, BARDA PERIMETRAL, REP. ELECTRICA, PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR Y CONSTRUCCION DE ACCESO	ALUMNO 1134	100.00	100.00
	NOGALES		HEROICA NOGALES						
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	1,723,234.17	1,723,234.17	0.00	0.00					
08602501E33507002P462218	E.P. SOR JUANA INES DE LA CRUZ								
ED-415						CONSTRUCCION DE 11 AULAS Y EL MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS POR SUSTITUCION, CONTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA PARTE TRASERA DEL PLANTEL POR DESOLVE DEL CERRO. CONTRUCCION DE CANCA DEPORTIVA Y	ALUMNO 603	100.00	100.00
	NOGALES		HEROICA NOGALES						
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	6,748,097.00	6,748,097.00	0.00	0.00					
08602501E33507002P462218	E.P. ELVIRA LIZARRAGA VALENZUELA								
ED-416						IMPERMEABILIZACION DE TECHOS, PORTICO, CERCO PERIMETRAL, PINTURA GENERAL Y REPARACION DE CANCHA DEPORTIVA	ALUMNO 123	100.00	100.00
	PITIKUITO		PITIKUITO						
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	735,619.84	735,619.84	0.00	0.00					
08602501E33507002P462218	ALBERGUE TRIBU PAPAGO								
ED-417						IMPERM. GRAL DE TECHOS, REP DEL SIST ELÉCT, SUST. DE CANCELERÍA DE PUERTAS Y VENTANAS, REP GRAL DE AULAS, DORMITORIOS, SANITARIOS-VESTIDORES DE NIÑOS Y NIÑAS, REP GENERAL DE SERVICIO SANITARIO EXTERIO	ALUMNO 35	100.00	100.00
	GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES		QUITOVAC						
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	1,168,964.33	1,168,964.33	0.00	0.00					
08602501E33507002P462218	J.N. CARMEN REYNA DE LEON								
ED-418						CONSTRUCCION DE ACCESO INSTITUCIONAL, REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO, REHABILITACION DE IMPERMEABILIZACION, CONSTRUCCION DE CANCHA			





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

	GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES		SONOITA		DEPORTIVA Y PINTURA EN AULAS	ALUMNO 132	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	801,955.20	801,955.20	0.00	0.00				
08602501E33507002P462218	E.P. VENTURA G. TENA ED-419	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO		REHABILITACION DE AULAS QUE PRESENTAN CUARTEADURAS, REP. DEL SISTEMA ELECTRICO DEL PLANTEL, PINTURA GRAL.	ALUMNO 372	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	491,430.80	491,430.80	0.00	0.00				
08602501E33507002P462218	E.P. CLUB ACTIVO 20 30 ED-420	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO		REHAB DE SERV. SANITARIOS, Y CONSTRUCCION DE CERCO Y FACHADA INSTITUCIONAL	ALUMNO 257	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	993,874.80	993,874.80	0.00	0.00				
08602501E33507002P462218	E.P. JESUS GARCIA ED-421				IMPERMEABILIZACION GENERAL DE TECHOS, SISTEMA ELECTRICO, CONTRUCCION DE TRES AULAS POR SUSTITUCION, REPARACION GENERAL DE AULAS DEFINITIVAS, DIRECCION Y MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS	ALUMNO 124	100.00	100.00
	SAN LUIS RIO COLORADO		CAMPAMENTO					
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,311,910.83	1,311,910.83	0.00	0.00				
08602501E33507002P462218	ESC. SEC. HERIBERTO SILVA ED-422	SAN LUIS RIO COLORADO	LUIS B SANCHEZ		SUSTITUCIÓN DEL TECHO DE DOS AULAS	ALUMNO 453	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	401,359.37	401,359.37	0.00	0.00				
08602501E33507002P462218	ESC. SEC. NO. 14 ED-423	SAN LUIS RIO COLORADO	LUIS B SANCHEZ		FACHADA Y CERCO INSTITUCIONAL, IMPERMEABILIZACION, REHAB DE SERV SANITARIOS Y PINTURA EN GENERAL	ALUMNO 315	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,289,758.84	1,289,758.84	0.00	0.00				
08602501E33507002P462218	E.P. ABELARDO L. RODRIGUEZ ED-424	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO		PINTURA GENERAL EN PLANTEL	ALUMNO 999	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	237,472.09	237,472.09	0.00	0.00				
08602501E33507002P462218	E.P. LIC. LUIS ENCINAS J ED-425	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO		REHABILITACION DE SERV. SANITARIOS, FACHADA Y CERCO INSTITUCIONAL Y PINTURA GENERAL	ALUMNO 295	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	361,112.97	361,112.97	0.00	0.00				
08602501E33507002P462218	E.P. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON ED-426	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO		CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL, FACHADA Y PINTURA EN GENERAL	ALUMNO 399	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	427,437.21	427,437.21	0.00	0.00				
08602501E33507002P462218	ESC. SEC. NO 22, MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA ED-427	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO		CONSTR. DE ESCALERAS ALTERNAS DE ACCESO A PLANTA ALTA, AMPLIACION DE SALA DE MUSICA	ALUMNO 854	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	634,538.94	634,538.94	0.00	0.00				





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E33507002P462218	ESC. SEC. TECNICA 4								
ED-428	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO			IMPERMEABILIZACIÓN DEL	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	TECHO DE AULAS, TALLERES,	250	100.00	100.00	
	1,014,657.66	1,014,657.66	0.00	0.00	ÁREA ADMINISTRATIVA Y				
					ANEXOS				
08602501E33507002P462218	E.P. MA. MARCEDES ANDRADE								
ED-429	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO			FACHADA Y CERCO	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	INSTITUCIONAL,	310	100.00	100.00	
	1,296,962.02	1,296,962.02	0.00	0.00	IMPERMEABILIZACION DE				
					TECHOS, REHAB DE CANCHA				
					DEPORTIVA Y PINTURA EN				
					GENERAL				
08602501E33507002P462218	E.P. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ								
ED-430	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO			SUSTITUCIÓN DEL TECHO DE	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	ASBESTO DE DOCE AULAS Y	368	100.00	100.00	
	1,889,615.52	1,889,615.52	0.00	0.00	ANEXOS				
08602501E33507002P462218	ESC. TELESECUNDARIA 57								
ED-431	SANTA ANA	ESTACION LLANO			IMPERMEABILIZACION DE	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	TECHOS (COMPLEMENTO PARA	97	100.00	100.00	
	776,025.83	776,025.83	0.00	0.00	TRANSFORMACION EDUCATIVA				
					2011)				
08602501E33507002P462218	J.N. CONCEPCION AGUIRRE GALVEZ								
ED-432	SANTA ANA	SANTA ANA			IMPERMEABILIZACIÓN DE	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	TECHOS (COMPLEMENTO PARA	30	100.00	100.00	
	352,687.36	352,687.36	0.00	0.00	TRANSFORMACION EDUCATIVA				
					2011)				
08602501E33507002P462218	J.N. DANTE ALIGHIERI								
ED-433	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA			REPARACIÓN DEL SISTEMA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	ELECTRICO DE 9 AULAS	251	100.00	100.00	
	75,856.99	75,856.99	0.00	0.00					
08602501E33507002P462218	E.P. BENITO JUAREZ								
ED-434	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA			REPARACIÓN DEL SISTEMA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	ELECTRICO EN 12 AULAS	348	100.00	100.00	
	325,683.03	325,683.03	0.00	0.00					
08602501E33507002P462218	J.N. AMERICA								
ED-435	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA			SUSTITUCION DE TECHOS,	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRUCCION DE BARDA	109	100.00	100.00	
	353,976.18	353,976.18	0.00	0.00	TRASERA, ENJARRE DE				
					PARDES EXTERIOR E INTERIOR				
					DE 5 AULAS Y BAÑO, 10 MESAS				
					PARA TRABAJOS EN AULAS Y 5				
					ESCRITORIO Y SILLAS PARA LOS				
					MAESTROS				
08602501E33507002P462218	E.P. PLAN DE AGUA PRIETA								
ED-436	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA			REHABILITACION DE TECHOS,	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	AULAS, CERCOS PERIMETRAL Y	304	100.00	100.00	
	366,669.33	366,669.33	0.00	0.00	PINTURA GENERAL				
08602501E33507002P462218	J.N. NUEVA VIDA								
ED-437	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA			SUSTITUCION DE TECHOS,	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	CONSTRUCCION DE CANCHA	158	100.00	100.00	
	628,030.09	628,030.09	0.00	0.00	DEPORTIVA Y CONTRUCCION DE				
					TEJABAN O MALLA SOMBRA				
					PARA LA CANCHA Y CAMBIAR				
					PUERTAS Y VENTANAS				
					INCHADAS Y OXIDADAS				





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E33507002P462218	J.N. JUAN RULFO	ED-438	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA		SUSTITUCION DE TUBERIA DE AGUA	ALUMNO 140	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00				
		377,695.38	377,695.38	0.00	0.00				
08602501E33507002P462218	J.N. NUEVOS HORIZONTES	ED-439	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA		REPARACION GENERAL DEL SISTEMA ELECTRICO Y CERCO PERIMETRAL	ALUMNO 228	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00				
		516,233.18	516,233.18	0.00	0.00				
08602501E33507002P462218	J.N. PROGRESO	ED-440	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA		REPARACION GENERAL DEL SISTEMA ELECTRICO Y CERCO PERIMETRAL	ALUMNO 79	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00				
		677,698.66	677,698.66	0.00	0.00				
08602501E33507002P462218	J.N. EULALIA GUZMAN	ED-441	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA		REPARACION GENERAL DEL SISTEMA ELECTRICO DE 2 AULAS	ALUMNO 75	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00				
		822,967.50	822,967.50	0.00	0.00				
08602501E33507002P462218	ESC. SEC. FUND. ESPOSOS RODRIGUEZ	ED-442	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA		REPARACION EN GENERAL	ALUMNO 1166	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00				
		2,959,276.81	2,959,276.81	0.00	0.00				
08602501E33507002P462218	E.P. BENITO JUAREZ	ED-443	CANANEA	CANANEA		REHABILITACION DE SERVS. SANITARIOS Y BAJO TECHO (PLAFOND)	ALUMNO 332	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00				
		485,498.97	485,498.97	0.00	0.00				
08602501E33507002P462218	J.N. CANANEA	ED-444	CANANEA	CANANEA		IMPERMEABILIZACION DE TECHOS	ALUMNO 139	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00				
		65,031.10	65,031.10	0.00	0.00				
08602501E33507002P462218	J.N. EUA	ED-445	CANANEA	CANANEA		SUSTITUCION DE TECHOS DE LAMINA, REP. DEL SISTEMA ELECTRICO, SERV. SANITARIOS, ACCESO Y CERCO	ALUMNO 33	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00				
		485,052.60	485,052.60	0.00	0.00				
08602501E33507002P462218	J.N. RAFAELA M DE RUIZ	ED-446	CANANEA	CANANEA		REHAB DEL SISTEMA ELECTRICO, CONSTRUCCION DE DIRECCION, APLICACION DE PINTURA A MUROS, IMPERMEABILIZACION DE TECHOS, REHABILITACION DE SANITARIOS, CONSTRUCCION DE BANQUETAS, ACCESO Y CERCO	ALUMNO 65	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00				
		714,464.24	714,464.24	0.00	0.00				
08602501E33507002P462218	E.P. PROF. GILBERTO CASTILLO RIOS	ED-447	CANANEA	CANANEA		REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO, SERV. SANITARIOS, IMPERMEABILIZACION, PINTURA EN GENERAL, FACHADA Y CERCO INSTITUCIONAL Y OBRA EXTERIOR	ALUMNO 167	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00				
		1,206,348.62	1,206,348.62	0.00	0.00				





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Localidad		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Otros				
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros	Otros				

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E33507002P462218	ESC. SEC. NO. 9, RICARDO FLORES MAGON								
ED-448						REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS, SISTEMA ELECTRICO, ILUMINACION NOCTURNA CON ARBOTANTES 20 POSTES CON LAMPARAS, REPARACION DEL DRENAJE DE AREA ADMINISTRATIVA Y DE LOS BAÑOS, CONSTR MOD DE SERV. SAN	ALUMNO 624	100.00	100.00
	CANANEA	CANANEA							
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	3,328,781.36	3,328,781.36	0.00	0.00	0.00				
08602501E33507002P462218	TELESECUNDARIA 214								
ED-449						REPARACION DE TECHO DE UN AULA, SERVICIOS, CERCO PERIMETRAL, CONSTRUCCION DE BEBEDEROS Y PINTURA GENERAL, CONSTRUCCION DE UN AULA POR INCREMENTO Y ABASTECIMIENTO DE MESABANCOS Y CONSTRUCCION DE UNA CA	ALUMNO 15	100.00	100.00
	CANANEA	VICENTE GUERRERO (CUITACA)							
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	377,915.48	377,915.48	0.00	0.00	0.00				
08602501E33507002P462218	TELESECUNDARIA 185								
ED-450						REHABILITACION DE CERCO, CONTRUCCION DE CISTERNA, BEBEDEROS, AULA DE MEDIOS, CANCHA CIVICA, PINTURA, REHABILITACION DE UN AULA LUMINARIAS	ALUMNO 33	100.00	100.00
	HERMOSILLO	HERMOSILLO							
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	614,261.84	614,261.84	0.00	0.00	0.00				
08602501E33507002P462218	ESC. SEC. ALFREDO E URUCHURTU								
ED-451	HERMOSILLO	HERMOSILLO				REHABILITACION DE TECHOS, PAREDES, PINTURA, SERVICIOS SANITRIOS Y SISTEMA HIDRAULICO	ALUMNO 867	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,270,590.35	1,270,590.35	0.00	0.00	0.00				
08602501E33507002P462218	E.P. LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS								
ED-452	HERMOSILLO	CHOYUDO				SUSTITUCION DE CABLEADO ELECTRICO, REHABILITACION DE TECHOS, REHABILITACION DE PAREDES Y PINTURA	ALUMNO 59	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	198,798.04	198,798.04	0.00	0.00	0.00				
08602501E33507002P462218	J.N. JOSE MARIA PINO SUAREZ								
ED-453	HERMOSILLO	TASAJAL				REHABILITACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DEL PLANTEL	ALUMNO 78	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	634,184.06	634,184.06	0.00	0.00	0.00				
08602501E33507002P462218	E.P. VICENTE GUERRERO								
ED-454	HERMOSILLO	TASAJAL				REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL	ALUMNO 170	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,013,081.90	1,013,081.90	0.00	0.00	0.00				
08602501E33507002P462218	E.P.NC. COL. REAL DEL CARMEN								
ED-455						MANTENIMIENTO DE CISTERNA, REP. MENOR A INSTALACIONES ELECTRICAS, REP. DE VISTAS DE TABLAROCA, REP. MENOR DE BAÑOS, PINTURA GENERAL, INSTALACION DE FACHADA Y CERCO FRONTAL	ALUMNO 220	100.00	100.00
	HERMOSILLO	HERMOSILLO							
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	529,380.46	529,380.46	0.00	0.00	0.00				





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Localidad		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estadal	Federal	Otros	Otros				
Ejercido:	Total	Estadal	Federal	Otros	Otros				

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E33507002P462218	E.P. SOR JUANA INES DE LA CRUZ	ED-456	HERMOSILLO	HERMOSILLO		FACHADA PRINCIPAL ALTA E INSTALACIONES ELECTRICAS	ALUMNO 264	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00				
		419,861.08	419,861.08	0.00	0.00				
08602501E33507002P462218	J.N. RODOLFO CAMPODONICO	ED-457	HERMOSILLO	HERMOSILLO		CONSTRUCCION DE FACHADA ALTA TIPO INSTITUCIONAL, REHABILITACION DE PLAZA CIVICA, REHABILITACION DE SISTEMA ELECTRICO E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	ALUMNO 137	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00				
		492,443.59	492,443.59	0.00	0.00				
08602501E33507002P462218	E.P. ENRIQUETA DE PARODI	ED-458	HERMOSILLO	HERMOSILLO		REHABILITACIÓN DEL CERCO PERIMETRAL, REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y DE MODULO SANITARIO	ALUMNO 187	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00				
		461,501.10	461,501.10	0.00	0.00				
08602501E33507002P462218	J.N. PLATON	ED-459	HERMOSILLO	HERMOSILLO		IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS, REHABILITACION DE CERCO, REHABILITACION DEL SISTEMA HIDRAULICO	ALUMNO 321	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00				
		443,732.73	443,732.73	0.00	0.00				
08602501E33507002P462218	E.P. IEP CRNL. J. CRUZ GALVEZ	ED-460	HERMOSILLO	HERMOSILLO		BARDA Y CERCO EXT EN PLANTEL, TECHO Y PIOS EN LAVANDERIA, ENFERMERIA, PARQUE RECREATIVO INF EN PATIO, BAÑOS ANEXO AL DORMITORIO NIÑOS PEQUEÑOS, BAÑOS P/ NIÑOS EN PATIOS	ALUMNO 195	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00				
		442,205.47	442,205.47	0.00	0.00				
08602501E33507002P462218	J.N. JOSE SOSA CHAVEZ	ED-461	HERMOSILLO	HERMOSILLO		BARDA PERIMETRAL, ESTRUCUTURA, INSTL. ELECTRICAS, REMODELACION SANITARIOS E INSTL. HIDROSANITARIAS	ALUMNO 103	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00				
		552,174.08	552,174.08	0.00	0.00				
08602501E33507002P462218	J.N. EVANGELINA VAZQUEZ DE MORALES	ED-462	HERMOSILLO	HERMOSILLO		ACCESO, CERCO, IMPERMEABILIZACION, SERV. SNITARIOS, REHAB. ELEC. Y TECHUMBRES	ALUMNO 159	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00				
		495,132.85	495,132.85	0.00	0.00				
08602501E33507002P462218	J.N. NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC	ED-463	HERMOSILLO	HERMOSILLO		REHABILITACION DE SANITARIOS, INSTALACIONES ELECTRICAS, PINTURA EN GENERAL E IMPERMEABILIZACION	ALUMNO 100	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00				
		455,498.16	455,498.16	0.00	0.00				
08602501E33507002P462218	J.N. MARIA HEREDIA DURON	ED-464	HERMOSILLO	HERMOSILLO		SERVICIOS SANITARIOS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y PINTURA EN GENERAL	ALUMNO 172	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00				
		471,895.12	471,895.12	0.00	0.00				
08602501E33507002P462218	J.N. TLANEXTLI	ED-465	HERMOSILLO	HERMOSILLO		REHABILITACION DE TECHOS, REHABILITACION DE CERCO	ALUMNO 148	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00				
		473,549.04	473,549.04	0.00	0.00				





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E33507002P462218	ESC. SEC. TECNICA 12	HERMOSILLO	HERMOSILLO					
ED-466	HERMOSILLO		HERMOSILLO			REHABILITACION DE SERV. SANITARIOS, PINTURA GENERAL, IMPERMEABILIZACION Y CERCO PERIMETRAL	ALUMNO 1096	100.00 100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	475,961.28	475,961.28	0.00	0.00				
08602501E33507002P462218	E.P. PROF. FRANCISCO NAVARRO ESTRADA	HERMOSILLO	HERMOSILLO					
ED-467	HERMOSILLO		HERMOSILLO			CONSTRUCCION DE ANDADORES, BANQUETAS, PINTURA Y FACHADA TIPO PORTAL	ALUMNO 519	100.00 100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	491,461.28	491,461.28	0.00	0.00				
08602501E33507002P462218	E.P. DEMOFILO MALDONADO NATERAS	HERMOSILLO	HERMOSILLO					
ED-468	HERMOSILLO		HERMOSILLO			AUMENTO DE CARGA. ELECTRICA, REHABILITACION DE CANCHA, PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR	ALUMNO 636	100.00 100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	503,358.95	503,358.95	0.00	0.00				
08602501E33507002P462218	J.N. BENITO JUAREZ	HERMOSILLO	HERMOSILLO					
ED-469	HERMOSILLO		HERMOSILLO			SUSTITUCION DE CUBIERTA, CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL, FACHADA INSTITUCIONAL, PINTURA DE BARRA, JN BENITO JUAREZ, HERMOSILLO	ALUMNO 104	100.00 100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	449,550.75	449,550.75	0.00	0.00				
08602501E33507002P462218	E.P. JOB HONESTO NORIEGA RUIZ	HERMOSILLO	HERMOSILLO					
ED-470	HERMOSILLO		HERMOSILLO			CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA, CONSTRUCCION DE CISTERNA	ALUMNO 177	100.00 100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	537,736.05	537,736.05	0.00	0.00				
08602501E33507002P462218	J.N. JOSEFINA PADILLA DE JIMENEZ	HERMOSILLO	HERMOSILLO					
ED-471	HERMOSILLO		HERMOSILLO			CONSTRUCCION DE ACCESO INSTITUCIONAL, REHAB. DE SERVICIOS SANITARIOS, PINTURA GENERAL, REHAB. DE SISTEMA ELECTRICO, IMPERMEAB. DE EDIFICIOS	ALUMNO 214	100.00 100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	451,001.60	451,001.60	0.00	0.00				
08602501E33507002P462218	J.N. DESERT	HERMOSILLO	HERMOSILLO					
ED-472	HERMOSILLO		HERMOSILLO			REHABILITACION DE TECHOS Y CERCO PERIMETRAL	ALUMNO 124	100.00 100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	518,371.06	518,371.06	0.00	0.00				
08602501E33507002P462218	E.P. LEYES DE REFORMA	HERMOSILLO	HERMOSILLO					
ED-473	HERMOSILLO		HERMOSILLO			CONSTRUCCION DE FACHADA INSTITUCIONAL Y PINTURA GENERAL	ALUMNO 206	100.00 100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	655,950.49	655,950.49	0.00	0.00				
08602501E33507002P462218	J.N. EVA MONTEVERDE DE QUIROGA	HERMOSILLO	HERMOSILLO					
ED-474	HERMOSILLO		HERMOSILLO			CONSTRUCCION DE FACHADA ALTA TIPO INSTITUCIONAL, CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL, REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO Y REHABILITACION DE SANITARIOS	ALUMNO 234	100.00 100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	606,472.48	606,472.48	0.00	0.00				
08602501E33507002P462218	J.N. BLANCA AZUCENA ESQUER	HERMOSILLO	HERMOSILLO					
ED-475	HERMOSILLO		HERMOSILLO			TRANSFORMACION EDUCATIVA 2011	ALUMNO 124	100.00 100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	459,287.41	459,287.41	0.00	0.00				





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E33507002P462218	E.P. PROF. LUIS P MENDEZ	ED-476	HERMOSILLO	HERMOSILLO		NECESIDADES EN LOS 6 RUBROS DE LA TRASFOMACION EDUCATIVA	ALUMNO 374	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00				
	650,559.77	650,559.77	0.00	0.00					
08602501E33507002P462218	J.N. ANTON MAKARENKO	ED-477	HERMOSILLO	HERMOSILLO		NECESIDADES EN LOS 6 RUBROS DE LA TRASFOMACION EDUCATIVA	ALUMNO 176	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00				
	593,904.85	593,904.85	0.00	0.00					
08602501E33507002P462218	J.N. ROBERT OWEN	ED-478	HERMOSILLO	HERMOSILLO		CONSTRUCCION DE ACCESO, CERCO, REPARACIONES ELECTRICAS, TECHOS Y SERVICIOS SANITARIOS	ALUMNO 167	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00				
	619,389.59	619,389.59	0.00	0.00					
08602501E33507002P462218	ESC. SEC. GENERAL NUM 10	ED-479	HERMOSILLO	HERMOSILLO		REHAB DE BEBEDEROS, PINTURA EN GRAL, REHAB DE CERCO, CONSTR. DE FACHADA INSTIUCIONAL	ALUMNO 1103	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00				
	655,121.02	655,121.02	0.00	0.00					
08602501E33507002P462218	E.P. SEBASTIAN ARVAYO ARVAYO, PTA REAL	ED-480	HERMOSILLO	HERMOSILLO		CONSTRUCCION DE ACCESO, CERCOS, REPS ELECTRICAS, TECHOS Y SERV. SANITARIOS	ALUMNO 356	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00				
	666,830.11	666,830.11	0.00	0.00					
08602501E33507002P462218	E.P. FRANCISCO ROMO MENDOZA	ED-481	HERMOSILLO	HERMOSILLO		PINTURA GENERAL, REHABILITACION DE ANDADORES, INSTALACION DE LAVABOS Y CONSTR. DE FACHADA Y BARDAS	ALUMNO 462	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00				
	625,850.35	625,850.35	0.00	0.00					
08602501E33507002P462218	E.P. ALICIA MUÑOZ ROMERO	ED-482	HERMOSILLO	HERMOSILLO		REHABILITACION DE SISTEMA ELECTRICO, IMPERMEABILIZACION, PINTURA EN GENERAL Y TERMINACION DE COMEDOR	ALUMNO 576	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00				
	632,926.63	632,926.63	0.00	0.00					
08602501E33507002P462218	E.P. JUAN FIGUEROA ABRIL	ED-483	HERMOSILLO	HERMOSILLO		REP. MENOR Y LIMPIEZA EN S.S., REP. DE LUMINARIAS, REP. DE FISURAS POR ASENTAMIENTO Y PINTURA EN MUROS Y PUERTAS, REP. DE BOMBA CISTERNA, CONST. DE CANCHA DEPORTIVA Y SUSTITUCION DE CERCO EN FACHADA P	ALUMNO 228	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00				
	667,139.50	667,139.50	0.00	0.00					
08602501E33507002P462218	J.N. GANDHI	ED-484	HERMOSILLO	HERMOSILLO		CONSTR DE ACCESO, CERCOS, REPS ELECTRICAS TECHOS Y SERV. SANITARIOS	ALUMNO 126	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00				
	706,835.67	706,835.67	0.00	0.00					
08602501E33507002P462218	E.P. NIÑOS HEROES	ED-485				PINTURA EN EDIFICIOS, CERCO FRONTAL Y BARDAS-REJA PERIMETRAL, MTNTO MENOR DE SERV. SANIT., IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS, REP. ELECTRICAS MENOR, SUST. DE BEBEDEROS,			





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Localidad		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estadal	Federal	Otros	Otros				
Ejercido:	Total	Estadal	Federal	Otros	Otros				

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

	HERMOSILLO		HERMOSILLO		INST. DE FACHADA TIPO INSTITUCIONA	ALUMNO	366	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	690,104.99	690,104.99	0.00	0.00					
08602501E33507002P462218	E.P. JOSE VASCONSELOS		HERMOSILLO		PINTURA GENERAL, REHAB DE CERCO PERIMETRAL, CONSTRUCCION DE FACHADAS INSTITUCIONALES	ALUMNO	387	100.00	100.00
ED-486	HERMOSILLO	0.00	0.00	0.00					
	687,577.88	687,577.88	0.00	0.00					
08602501E33507002P462218	E.P. BENEMERITO DE LAS AMERICAS		HERMOSILLO		REHABILITACION DE TECHOS, REHABILITACION DE CERCO, REHABILITACION DE BEBEDEROS	ALUMNO	124	100.00	100.00
ED-487	HERMOSILLO	0.00	0.00	0.00					
	704,498.82	704,498.82	0.00	0.00					
08602501E33507002P462218	E.P. JESUS JOSE LOYA ABOYTIA		HERMOSILLO		REHAB. DE SERV. SANIT. MENOR, SUSTICION DE LUMINARIAS DAÑADAS, PINTURA EN EDIFICIOS, ACCESO PRINCIPAL Y ESTRUCTURA DE TANQUE ELEVADO, CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA	ALUMNO	403	100.00	100.00
ED-488	HERMOSILLO	0.00	0.00	0.00					
	699,869.45	699,869.45	0.00	0.00					
08602501E33507002P462218	E.P. ERNESTO SALAZAR GIRON		HERMOSILLO		REP. DE SERV. SANITARIOS, LIMPIEZA DE AZOTEAS, PINTURA GENERAL, SUSTITUCION DE LUMINARIAS, SUST DE BEBEDERO, REP. DE CANCHA Y ADECUACION DE ACCESO INSTITUCIONAL, ACCESO Y CERCO	ALUMNO	230	100.00	100.00
ED-489	HERMOSILLO	0.00	0.00	0.00					
	740,996.45	740,996.45	0.00	0.00					
08602501E33507002P462218	E.P. IGNACIO ZARAGOZA		HERMOSILLO		CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL Y CONSTRUCCION DE BEBEDEROS	ALUMNO	174	100.00	100.00
ED-490	HERMOSILLO	0.00	0.00	0.00					
	642,878.81	642,878.81	0.00	0.00					
08602501E33507002P462218	E.P. HEROES DE CABORCA		HERMOSILLO		PINTURA GEENRAL, REHAB DE CUBIERTA, CONSTRUCCION DE ACCESO INSTITUCIONAL, REP. DE SERV. SANITARIOS, IMPERMEABILIZACION, BEBEDEROS Y TERMINACION DE AULA DE USOS MULTIPLES	ALUMNO	296	100.00	100.00
ED-491	HERMOSILLO	0.00	0.00	0.00					
	759,506.80	759,506.80	0.00	0.00					
08602501E33507002P462218	E.P. JOSE ANGEL BARRIOS RUIZ		HERMOSILLO		CONSTRUCCION DE BARDAS TRASERA, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	ALUMNO	300	100.00	100.00
ED-492	HERMOSILLO	0.00	0.00	0.00					
	874,125.32	874,125.32	0.00	0.00					
08602501E33507002P462218	E.P. JOSE DE JESUS FLORES VALVERDE		HERMOSILLO		ACCESO, CERCO, IMPERMEABILIZACION, SERV. SANITARIOS, REHAB ELECTRICA Y TECHUMBRES	ALUMNO	199	100.00	100.00
ED-493	HERMOSILLO	0.00	0.00	0.00					
	658,425.30	658,425.30	0.00	0.00					





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E33507002P462218	E.P. MARIA GUADALUPE RICO DE RAMIREZ	ED-494	HERMOSILLO	HERMOSILLO	REPARACION DE CERCO PERIMETRAL, IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS, REPARACION ELECTRICA MENOR, PINTURA EN EDIFICIOS, INSTALACION DE FACHADA Y CERCO TIPO INSTITUCIONAL	ALUMNO 609	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00			
			745,425.61	745,425.61	0.00			
08602501E33507002P462218	E.P. RAMON REAL CARRASCO	ED-495	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCION DE ACCESO, CERCOS, REP. ELEC., TECHOS Y SERV. SANITARIOS	ALUMNO 490	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00			
			754,127.65	754,127.65	0.00			
08602501E33507002P462218	J.N. ESTEFANIA CASTAÑEDA NUÑEZ	ED-496	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCION DE ACCESO, CERCOS, REPS ELECTRICAS, TECHOS Y SERV. SANITARIOS	ALUMNO 126	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00			
			577,305.57	577,305.57	0.00			
08602501E33507002P462218	E.P. ADOLFO DE LA HUERTA	ED-497	HERMOSILLO	HERMOSILLO	IMPERMEABILIZACION DE LOSAS, REP. DE MOD DE SERV. SANITARIOS, PINTURA GENERAL, ACCESO Y BARDAS PERIMETRALES	ALUMNO 417	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00			
			774,280.84	774,280.84	0.00			
08602501E33507002P462218	ESC. SEC. ING. JUAN DE DIOS BOJORQUEZ	ED-498	HERMOSILLO	HERMOSILLO	IMPERMEABILIZACION DE LOSAS, REP. DE MODULO DE SERV. SANITARIOS, PINTURA GENERAL Y ACCESO	ALUMNO 1119	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00			
			724,503.41	724,503.41	0.00			
08602501E33507002P462218	ESC. SEC. HERIBERTO HUERTA LUNA	ED-499	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCION DE ACCESO INSTITUCIONAL, PINTURA GENERAL, CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA	ALUMNO 784	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00			
			784,458.49	784,458.49	0.00			
08602501E33507002P462218	E.P. SIMON BOLIVAR	ED-500	HERMOSILLO	HERMOSILLO	REHABILITACION DE CERCO PERIMETRAL, CONSTRUCCION DE BARDAS, REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	ALUMNO 302	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00			
			802,403.34	802,403.34	0.00			
08602501E33507002P462218	E.P. FOD 142 NUM 1	ED-501	HERMOSILLO	HERMOSILLO	IMPERMEABILIZACION DE TECHOS, PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR, REHABILITACION DE BEBEDEROS	ALUMNO 469	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00			
			627,659.61	627,659.61	0.00			
08602501E33507002P462218	E.P. NETZAHUALCOYOTL	ED-502	HERMOSILLO	HERMOSILLO	SUSTITUCION DE LAVAMANOS INSTITUCIONAL, CONST. DE FACHADA TIPO INSTITUCIONAL, REP. DE CERCO PERIMETRAL, IMPERMEABILIZACION DE TECHUMBRE EN EDIFICIOS, REP. ELECTRICA MENOR, PINTURA, ANDADORES, BEBEDERO	ALUMNO 132	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00			
			819,741.59	819,741.59	0.00			





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E33507002P462218	E.P. ENRIQUE QUIJADA	HERMOSILLO	HERMOSILLO						
ED-503	HERMOSILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y BEBEDEROS	ALUMNO 185	100.00	100.00
		879,141.69	879,141.69	0.00	0.00				
08602501E33507002P462218	E.P. PROF. HERIBERTO AJA	HERMOSILLO	HERMOSILLO						
ED-504	HERMOSILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO	ALUMNO 728	100.00	100.00
		1,079,169.14	1,079,169.14	0.00	0.00				
08602501E33507002P462218	E.P. PROF. MANUEL MIRAZO NAVARRETE 1	HERMOSILLO	HERMOSILLO						
ED-505	HERMOSILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	INSTALACION DE FACHADA BAJA, CERCO FRONTAL TIPO INSTITUCIONAL Y CERCO PERIMETRAL, PINTURA GENERAL, INSTALACION DE BEBEDERO TIPO INSTITUCIONAL Y REP. ELECTRICA MENOR	ALUMNO 474	100.00	100.00
		881,104.51	881,104.51	0.00	0.00				
08602501E33507002P462218	E.P. NARCISO MENDOZA	HERMOSILLO	HERMOSILLO						
ED-506	HERMOSILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	REP. ELECTRICA MENOR, INSTL DE FACHADA ALTA Y CERCO TIPO INSTITUCIONAL, REP. DE CERCO PERIMETRAL E IMPERMEABILIZACION EN EDIFICIOS	ALUMNO 334	100.00	100.00
		847,981.50	847,981.50	0.00	0.00				
08602501E33507002P462218	E.P. MELCHOR OCAMPO	HERMOSILLO	HERMOSILLO						
ED-507	HERMOSILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	REHABILITACION DE TECHOS Y REHABILITACION DE BEBEDEROS	ALUMNO 403	100.00	100.00
		914,114.87	914,114.87	0.00	0.00				
08602501E33507002P462218	E.P. JUAN BOURJAC	HERMOSILLO	HERMOSILLO						
ED-508	HERMOSILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PLANTEL	ALUMNO 147	100.00	100.00
		907,676.92	907,676.92	0.00	0.00				
08602501E33507002P462218	E.P. RICARDO FLORES MAGON	HERMOSILLO	HERMOSILLO						
ED-509	HERMOSILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	REHABILITACION DE CERCO PERIMETRAL Y CONSTRUCCION DE CISTERNA	ALUMNO 163	100.00	100.00
		903,762.87	903,762.87	0.00	0.00				
08602501E33507002P462218	E.P. ANGELA MACIAS MARTINEZ	HERMOSILLO	HERMOSILLO						
ED-510	HERMOSILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	SUSTITUCION DE CABLEADO ELÉCTRICO, REHABILITACION DE CERCO PERIMETRAL	ALUMNO 301	100.00	100.00
		1,023,759.08	1,023,759.08	0.00	0.00				
08602501E33507002P462218	J.N. MARIA ELENA CHANES	HERMOSILLO	HERMOSILLO						
ED-511	HERMOSILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	CONSTR DE ACCESO, CERCOS, REPS ELECTRICAS, TECHOS Y SERV. SANITARIOS	ALUMNO 192	100.00	100.00
		908,612.54	908,612.54	0.00	0.00				
08602501E33507002P462218	E.P. PROF. HILARION SANTOS SANDOVAL	HERMOSILLO	HERMOSILLO						
ED-512	HERMOSILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	NECESIDADES EN LOS 6 RUBROS DE LA TRASFORMACION EDUCATIVA	ALUMNO 414	100.00	100.00
		913,028.05	913,028.05	0.00	0.00				





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Localidad		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Otros				
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros	Otros				

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E33507002P462218	E.P. HERMANOS FLORES MAGON								
	ED-513					REHAB. SIST. ELECTRICO, REHABILITACION CERCA PERIMETRAL, FACHADA ALTA Y CERCO FRONTAL, BEBEDERO, CISTERNA, REHAB. CANCHA DE USOS MULTIPLES, PINTURA GENERAL	ALUMNO 380	100.00	100.00
	HERMOSILLO	HERMOSILLO							
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	922,549.95	922,549.95	0.00	0.00	0.00				
08602501E33507002P462218	ESC. SEC. GENERAL NO. 12								
	ED-514					CONSTRUCCION DE ACCESO INSTITUCIONAL, REHAB DE SERV. SANITARIOS, INSTL. ELECTRICAS, IMPERMEABILIZACION DE TECHOS, PINTURA GENERAL Y REHAB DE CERCO PERIMETRAL	ALUMNO 1633	100.00	100.00
	HERMOSILLO	HERMOSILLO							
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	930,068.43	930,068.43	0.00	0.00	0.00				
08602501E33507002P462218	E.P. SOCORRO BERUMEN GUEVARA								
	ED-515					PINTURA GENERAL, IMPERMEABILIZACION EN EDIFS, REP. DE CERCO PERIMETRAL, REP. MENOR EN SERV. SANITARIOS, SUSTITUCION DE BEBEDEROS, REP. ELECTRICA MENOR, REVISION Y MANTENIMIENTO DE CISTERNA.,	ALUMNO 764	100.00	100.00
	HERMOSILLO	HERMOSILLO							
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	933,134.32	933,134.32	0.00	0.00	0.00				
08602501E33507002P462218	E.P. CINCO DE MAYO								
	ED-516					REHAB. DE SERV. SANIT., CONST. DE NUEVA FACHADA, PINTURA EN MUROS, REPARACION DE LOSA DE CONCRETO, CANCHA DEPORTIVA Y SUSTITUCION DE BEBEDEROS	ALUMNO 190	100.00	100.00
	HERMOSILLO	HERMOSILLO							
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	921,451.26	921,451.26	0.00	0.00	0.00				
08602501E33507002P462218	E.P. CARMEN SERDAN								
	ED-517	HERMOSILLO	HERMOSILLO			REHAB DE AULAS, REHAB DE SERV. SANITARIOS, OBRA EXTERIOR, ACCESO Y BARDA	ALUMNO 352	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	976,397.34	976,397.34	0.00	0.00	0.00				
08602501E33507002P462218	E.P. LUIS LOPEZ ALVAREZ								
	ED-518	HERMOSILLO	HERMOSILLO			CONSTRUCCION DE BARDA, IMPERMEABILIZACION TOTAL DE TECHOS, PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR	ALUMNO 364	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	982,442.22	982,442.22	0.00	0.00	0.00				
08602501E33507002P462218	E.P. PROF. ROSALIO E. MORENO								
	ED-519					REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO, PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR, IMPERMEABILIZACION, REP. DE CERCO, FACHADA INSTITUCIONAL, CERCO INSTITUCIONAL FRONTAL Y LATERAL	ALUMNO 570	100.00	100.00
	HERMOSILLO	HERMOSILLO							
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,013,127.44	1,013,127.44	0.00	0.00	0.00				
08602501E33507002P462218	E.P. ARMIDA DE LA VARA								
	ED-520	HERMOSILLO	HERMOSILLO			ACCESO, CERCO, IMPERMEABILIZACION, SERV. SANITARIOS, REHAB ELECTRICA Y TECHUMBRES	ALUMNO 603	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,161,215.83	1,161,215.83	0.00	0.00	0.00				





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E33507002P462218	E.P. ENRIQUE C. REBSAMEN	HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	ACCESO, CERCO, IMPERMEABILIZACION, SERV. SANITARIO, REHAB EELCTRICA Y TECHUMBRES	ALUMNO 645	100.00	100.00
	ED-521	0.00	0.00	0.00				
		1,097,483.54	1,097,483.54	0.00				
08602501E33507002P462218	E.P. ARTICULO 3 INSTITUCIONAL	HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	REHAB DE SERV. SANITARIOS, IMPERMEABILIZACION DE TECHOS, PINTURA GENERAL, REP. ELECTRICAS MENORES, SUSTITUCION DE CANCHA, ANDADOR, BEBEDEROS, CISTERNA Y ADAPTACION DE NUEVA FACHADA TIPO, ACCESO Y CERC	ALUMNO 394	100.00	100.00
	ED-522	0.00	0.00	0.00				
		1,147,158.90	1,147,158.90	0.00				
08602501E33507002P462218	E.P. EMILIANO ZAPATA	HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	REP MENOR DE SERV. SANITARIOS, PINTURA GENERAL, IMPERMEABILIZACION, REHABILITACION DE CANCHA CIVICO DEPORTIVA, SUSTITUCION DE BEBEDEROS, SUST DE CERCO, CONSTR DE CISTERNA, ACCESO Y CERCO	ALUMNO 347	100.00	100.00
	ED-523	0.00	0.00	0.00				
		1,152,824.42	1,152,824.42	0.00				
08602501E33507002P462218	E.P. PROF. GUSTAVO RIVERA	HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCION DE ACCESO INSTITUCIONAL, REHAB DE SERV. SANITARIOS, BARRA FRONTAL, REHAB DE SISTEMA ELECTRICO, PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE TECHOS Y BEBEDEROS	ALUMNO 311	100.00	100.00
	ED-524	0.00	0.00	0.00				
		1,195,579.68	1,195,579.68	0.00				
08602501E33507002P462218	E.P. ELISA W DE BERAUD	HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	REHABILITACION DE BARRA, IMPERMEABILIZACION DE TECHOS, PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR, BEBEDEROS, FACHADA INSTITUCIONAL, CERCO	ALUMNO 360	100.00	100.00
	ED-525	0.00	0.00	0.00				
		1,169,546.05	1,169,546.05	0.00				
08602501E33507002P462218	E.P. LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS	HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	REHAB. MENOR DE SERV. SANIT., CAMBIO DE LUMINARIAS, PINTURA GENERAL, SUSTITUCION DE PISO DAÑADO, REHAB. DE CANCHA, CERCO Y BARANDAL PERIMETRAL, SUSTITUCION DE BEBEDEROS Y BANQUETA	ALUMNO 418	100.00	100.00
	ED-526	0.00	0.00	0.00				
		1,222,741.31	1,222,741.31	0.00				
08602501E33507002P462218	E.P. HEROE DE NACAZARI	HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCION DE ACCESO Y CERCO FRONTAL INSTITUCIONAL, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, CAMBIO DE LUMINARIAS Y REPARACION DE REGISTROS ELECTRICOS, REHAB. DE CERCO PERIMETRAL, TECHUMBRE DE CANCHA	ALUMNO 300	100.00	100.00
	ED-527	0.00	0.00	0.00				
		1,181,191.46	1,181,191.46	0.00				





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E33507002P462218	E.P. ESTADO DE OAXACA	HERMOSILLO	HERMOSILLO					
ED-528	HERMOSILLO							
	0.00	0.00	0.00	0.00	ACCESO, CERCO,	ALUMNO	100.00	100.00
	1,306,025.19	1,306,025.19	0.00	0.00	IMPERMEABILIZACION, SERV.	309		
					SANITARIO, REHAB ELECTRICA Y			
					TECHUMBRES			
08602501E33507002P462218	ESC. SEC. TECNICA 74	HERMOSILLO	HERMOSILLO					
ED-529	HERMOSILLO							
	0.00	0.00	0.00	0.00	CONSTR DE ACCESO, CERCO,	ALUMNO	100.00	100.00
	1,287,920.05	1,287,920.05	0.00	0.00	REP ELECTRICAS, TECHOS Y	820		
					SERV.SANITARIOS			
08602501E33507002P462218	ESC. SEC. JUAN ESCUTIA	HERMOSILLO	HERMOSILLO					
ED-530	HERMOSILLO							
	0.00	0.00	0.00	0.00	CONSTR. DE ACCESO	ALUMNO	100.00	100.00
	1,384,522.65	1,384,522.65	0.00	0.00	INSTITUCIONAL,	1096		
					REHABILITACION DE SERV.			
					SANITARIOS, CAMBIO DE			
					LUMINARIAS, BEBEDEROS,			
					REHABILITACION DE CERCO			
08602501E33507002P462218	E.P. CUAUHEMOC	HERMOSILLO	HERMOSILLO					
ED-531	HERMOSILLO							
	0.00	0.00	0.00	0.00	ACCESO, CERCO,	ALUMNO	100.00	100.00
	1,322,699.12	1,322,699.12	0.00	0.00	IMPERMEABILIZACION, SERV.	353		
					SANITARIOS, REHABILITACION			
					ELECTRICA, TECHUMBRES			
08602501E33507002P462218	E.P. PROFR. ALBERTO GUTIERREZ	HERMOSILLO	HERMOSILLO					
ED-532	HERMOSILLO							
	0.00	0.00	0.00	0.00	PINTURA GENERAL Y	ALUMNO	100.00	100.00
	1,444,750.42	1,444,750.42	0.00	0.00	REIMPERMEABILIZACION DE	363		
					TECHOS			
08602501E33507002P462218	E.P. IGNACIA FIMBRES	HERMOSILLO	HERMOSILLO					
ED-533	HERMOSILLO							
	0.00	0.00	0.00	0.00	REHABILITACION MENOR DE	ALUMNO	100.00	100.00
	1,473,680.37	1,473,680.37	0.00	0.00	SERVICIOS SANITARIOS,	300		
					IMPERMEABILIZACION Y			
					REPARACION DE LOSA, PINTURA			
					GENERAL, REHABILITACION DE			
					CANCHAS Y CERCO			
					PERIMETRAL, SUSTITUCION DE			
					BEBEDEROS Y FACHADA			
					PRINCIPAL			
08602501E33507002P462218	ESC. SEC. TECNICA 6 (MANUEL ORTIZ PAREDES)	HERMOSILLO	HERMOSILLO					
ED-534	HERMOSILLO							
	0.00	0.00	0.00	0.00	CONSTR. DE ACCESO	ALUMNO	100.00	100.00
	1,510,379.38	1,510,379.38	0.00	0.00	INSTITUCIONAL, REHAB DE	1022		
					SERV. SANITARIOS, CONSTR DE			
					BEBEDEROS, REP. DE CANCHA			
					DEPORTIVA, PINTURA Y			
					ANDADORES			
08602501E33507002P462218	ESC. SEC. PROFR. CARLOS ESPINOZA MUÑOZ	HERMOSILLO	HERMOSILLO					
ED-535	HERMOSILLO							
	0.00	0.00	0.00	0.00	SUSTITUCION DE MAQUINARIA	ALUMNO	100.00	100.00
	1,450,910.30	1,450,910.30	0.00	0.00	EN TALLERES, REP. DEL	1722		
					SISTEMA ELECTRICO			
08602501E33507002P462218	E.P. PROF. PASCUAL PEREZ GONZALEZ	HERMOSILLO	HERMOSILLO					
ED-536	HERMOSILLO							
	0.00	0.00	0.00	0.00	REP. ELECTRICA MENOR,	ALUMNO	100.00	100.00
	1,537,139.01	1,537,139.01	0.00	0.00	PINTURA GENERAL,	512		
					SUSTITUCION DE BEBEDEROS,			
					REP. DE CERCO PERIMETRAL,			
					IMPERMEABILIZACION DE			
					CUBIERTAS, REHAB DE CANCHA			
					CIVICA, INSTALACION DE			
					FACHADA BAJA TIPO			
					INSTITUCIONAL			





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Localidad		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %
Cve. Estatal	Municipio	Estatal	Federal	Otros	Otros				
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E33507002P462218	E.P. IGNACIO RAMIREZ ED-537	HERMOSILLO	HERMOSILLO		REP. MAYOR DE SERV. SANIR., SUSTITUCION DE APLANADOS, IMPERMEABILIZACION Y RESANES DE LOSA DE CONCRETO, REHAB. DE BEBEDEROS Y CONST. DE ACCESO	ALUMNO 161	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00				
		1,778,198.66	1,778,198.66	0.00				
08602501E33507002P462218	ESC. SEC. PROF. RUBEN A GUTIERREZ CARRANZA ED-538	HERMOSILLO	HERMOSILLO		CONSTRUCCION DE ACCESO INSTITUCIONAL, REHABILITACION DE SERV. SANITARIOS Y PINTURA	ALUMNO 2051	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00				
		1,684,236.23	1,684,236.23	0.00				
08602501E33507002P462218	E.P. MARTIRES DE CANANEA 1906 ED-539	HERMOSILLO	HERMOSILLO		IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS, REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS	ALUMNO 504	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00				
		1,662,169.05	1,662,169.05	0.00				
08602501E33507002P462218	E.P. JOSE MARIA LEYVA ED-540	HERMOSILLO	HERMOSILLO		NECESIDADES EN LOS 6 RUBROS DE LA TRASORMACION EDUCATIVA	ALUMNO 450	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00				
		1,766,332.02	1,766,332.02	0.00				
08602501E33507002P462218	ESC. SEC. PROF. MIGUEL ANGEL LOYA MARTINEZ ED-541	HERMOSILLO	HERMOSILLO		CONSTRUCCION DE ACCESO INSTITUCIONAL, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, CAMBIO DE LUMINARIAS, BEBEDERO, REHABILITACION DE BARDAS Y CANCHA DEPORTIVA, PINTURA GENERAL	ALUMNO 1206	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00				
		1,967,658.90	1,967,658.90	0.00				
08602501E33507002P462218	E.P. CLUB DE LEONES 4 ED-542	HERMOSILLO	HERMOSILLO		REHAB. DE SERV. SANIT., IMPERMEABILIZACION, PINTURA EN MUROS, REPARACION DE CANCHA Y SUSTITUCION DE BARANDAL EN FACHADA PRINCIPAL	ALUMNO 433	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00				
		1,972,827.13	1,972,827.13	0.00				
08602501E33507002P462218	ESC. SEC. TECNICA 11 ED-543	HERMOSILLO	HERMOSILLO		IMPER, REHAB DE CANCHA DE PORTIVA, REHAB DE MOD SS, REHAB DE CERCO PERIMETRAL Y CONSTR DE ACCESO PRINCIPAL TIPO INSTITUCIONAL	ALUMNO 843	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00				
		2,360,860.35	2,360,860.35	0.00				
08602501E33507002P462218	ESC. SEC. 2 CAJEME ED-544	HERMOSILLO	HERMOSILLO		CONSTRUCCION DE ACCESO INSTITUCIONAL, REHAB DE SERV. SANITARIOS, PINTURA GENERAL, REHAB DE SISTEMA ELECTRICO, IMPERM DE EDIFS	ALUMNO 1520	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00				
		2,170,752.22	2,170,752.22	0.00				
08602501E33507002P462218	ESC. SEC. JOSE VASCONSELOS ED-545	HERMOSILLO	HERMOSILLO		CONSTRUCCION DE ACCESO INSTITUCIONAL, REHAB. DE SERV. SAN., PINTURA GENERAL, REHAB DE SIST. ELECT., IMPERMEAB. DE TECHOS Y BEBEDEROS	ALUMNO 788	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00				
		2,144,189.31	2,144,189.31	0.00				





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E33507002P462218	TELESECUNDARIA 72	HERMOSILLO	VICTORIA, LA						
ED-546	HERMOSILLO								
	0.00	0.00	0.00	0.00	REHABILITACION DE CERCO,	ALUMNO	100.00	100.00	
	446,435.77	446,435.77	0.00	0.00	REHABILITACION DE SERVICIOS	192			
					SANITARIOS Y BEBEDEROS,				
					PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR				
08602501E33507002P462218	E.P. INDEPENDENCIA	HERMOSILLO	VICTORIA, LA						
ED-547	HERMOSILLO								
	0.00	0.00	0.00	0.00	AMPLIACIÓN DE CANCHA	ALUMNO	100.00	100.00	
	643,760.53	643,760.53	0.00	0.00	DEPORTIVA, REHABILITACION DE	190			
					SERVICIOS SANITARIOS,				
					PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR				
08602501E33507002P462218	TELESECUNDARIA 159	HERMOSILLO	YUTA, LA						
ED-548	HERMOSILLO								
	0.00	0.00	0.00	0.00	REHABILITACION DE SERVICIOS	ALUMNO	100.00	100.00	
	667,456.38	667,456.38	0.00	0.00	SANITARIOS, PINTURA,	51			
					REHABILITACION DEL SISTEMA				
					ELECTRICO				
08602501E33507002P462218	E.P. FORD 97	HERMOSILLO	POCITOS, LOS						
ED-549	HERMOSILLO								
	0.00	0.00	0.00	0.00	REHABILITACION DE SERVICIOS	ALUMNO	100.00	100.00	
	1,814,571.06	1,814,571.06	0.00	0.00	SANITARIOS, CONSTRUCCION	76			
					DE BEBEDEROS, PINTURA,				
					CONTRUCCION DE CANCHA				
08602501E33507002P462218	ESC. SEC. TECNICA 78	HERMOSILLO	MIGUEL ALEMAN						
ED-550	HERMOSILLO								
	0.00	0.00	0.00	0.00	FACHADA INSTITUCIONAL ALTA,	ALUMNO	100.00	100.00	
	634,192.63	634,192.63	0.00	0.00	PINTURA EN EDIFICIOS,	230			
					REPARACION MENOR DE BAÑOS				
					Y CANCHA DE BASKET BALL				
08602501E33507002P462218	TELESECUNDARIA 346	HERMOSILLO	MINEROS DE PILARES						
ED-551	HERMOSILLO								
	0.00	0.00	0.00	0.00	REHABILITACION DE SERVICIOS	ALUMNO	100.00	100.00	
	342,034.18	342,034.18	0.00	0.00	SANITARIOS, CONTRUCCION DE	42			
					BEBEDEROS, PINTURA,				
					CABLEADO, LAMPARAS				
08602501E33507002P462218	E.P. CLUB DE LEONES NUM. 3	HERMOSILLO	MINEROS DE PILARES						
ED-552	HERMOSILLO								
	0.00	0.00	0.00	0.00	CONSTRUCCION DE	ALUMNO	100.00	100.00	
	582,788.98	582,788.98	0.00	0.00	BEBEDEROS, REHABILITACION	102			
					DE AULA, REHABILITACION DE				
					SERVICIOS, FOSA SEPTICA,				
					CABLEADO				
08602501E33507002P462218	E.P. PROF. FERNANDO ENRIQUEZ ENRIQUEZ	HERMOSILLO	MIGUEL ALEMAN						
ED-553	HERMOSILLO								
	0.00	0.00	0.00	0.00	REHABILITACION DE	ALUMNO	100.00	100.00	
	515,220.13	515,220.13	0.00	0.00	INSTALACIONES ELECTRICAS,	523			
					REHABILITACION DE SERVICIOS				
					SANITARIOS Y CONSTRUCCION				
					DE BEBEDEROS				
08602501E33507002P462218	E.P. 19 DE ABRIL	HERMOSILLO	MIGUEL ALEMAN						
ED-554	HERMOSILLO								
	0.00	0.00	0.00	0.00	REHABILITACION GENERAL DE	ALUMNO	100.00	100.00	
	1,543,214.66	1,543,214.66	0.00	0.00	LA INFRAESTRUCTURA DEL	262			
					PLANTEL				
08602501E33507002P462218	TELESECUNDARIA 218	HERMOSILLO	MIGUEL ALEMAN						
ED-555	HERMOSILLO								
	0.00	0.00	0.00	0.00	FACHADA BAJA INSTITUCIONAL,	ALUMNO	100.00	100.00	
	1,783,941.02	1,783,941.02	0.00	0.00	CERCO INSTITUCIONAL,	920			
					REHABILITACION DE BAÑOS,				
					BEBEDERO INSTITUCIONAL,				
					PINTURA EN EDIFICIOS, CANCHA				
					DE BASKET BALL E				
					IMPERMEABILIZACION				





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E33507002P462218	E.P. FORD 96	ED-556	HERMOSILLO	MIGUEL ALEMAN	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PLANTEL	ALUMNO 132	100.00	100.00	
		0.00	0.00	0.00					
	1,113,604.36	1,113,604.36	0.00	0.00					
08602501E33507002P462218	E.P. EMILIANO ZAPATA	ED-557	HERMOSILLO	SAN PEDRO EL SAUCITO	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PLANTEL	ALUMNO 152	100.00	100.00	
		0.00	0.00	0.00					
	785,342.24	785,342.24	0.00	0.00					
08602501E33507002P462218	TELESECUNDARIA 186	ED-558	HERMOSILLO	SAN PEDRO EL SAUCITO	SUSTITUCION DE TECHOS, REHABILITACION DE SISTEMA ELECTRICO, PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITRIOS	ALUMNO 230	100.00	100.00	
		0.00	0.00	0.00					
	1,017,827.04	1,017,827.04	0.00	0.00					
08602501E33507002P462218	E.P. GENERAL IGNACIO ZARAGOZA	ED-559	NACO	NACO	REPARACION EN GENERAL	ALUMNO 603	100.00	100.00	
		0.00	0.00	0.00					
	1,486,272.55	1,486,272.55	0.00	0.00					
08602501E33507002P462218	E.P. HEROE DE NACAZARI FORD 129	ED-560	NACAZARI DE GARCIA	NACAZARI DE GARCIA	REPARACIÓN GENERAL DEL SISTEMA ELECTRICO REHABILITACION DE BAÑOS, PLAFONES, PINTURA EN PUERTAS	ALUMNO 264	100.00	100.00	
		0.00	0.00	0.00					
	645,783.50	645,783.50	0.00	0.00					
08602501E33507002P462218	E.P. BENITO JUAREZ	ED-561	NACAZARI DE GARCIA	NACAZARI DE GARCIA	SUSTITUCION DE PISOS DE AULAS (MADERA EN MUY MAL ESTADO) E INSTALACION DE PLAFON	ALUMNO 416	100.00	100.00	
		0.00	0.00	0.00					
	439,223.02	439,223.02	0.00	0.00					
08602501E33507002P462218	J.N. BELISARIO DOMINGUEZ	ED-562	NACAZARI DE GARCIA	NACAZARI DE GARCIA	IMPERMEABILIZACION DE TECHOS	ALUMNO 112	100.00	100.00	
		0.00	0.00	0.00					
	444,780.91	444,780.91	0.00	0.00					
08602501E33507002P462218	E.P. HEROE DE NACAZARI FORD 129 NUM 1	ED-563	NACAZARI DE GARCIA	NACAZARI DE GARCIA	REPARACION GENERAL	ALUMNO 305	100.00	100.00	
		0.00	0.00	0.00					
	421,496.71	421,496.71	0.00	0.00					
08602501E33507002P462218	E.P. JESUS GARCIA	ED-564	NACAZARI DE GARCIA	NACAZARI DE GARCIA	REPARACION EN GENERAL	ALUMNO 328	100.00	100.00	
		0.00	0.00	0.00					
	825,117.53	825,117.53	0.00	0.00					
08602501E33507002P462218	ESC. SEC. 7 DE NOVIEMBRE	ED-565	NACAZARI DE GARCIA	NACAZARI DE GARCIA	REPARACION EN GENERAL	ALUMNO 1134	100.00	100.00	
		0.00	0.00	0.00					
	1,973,275.46	1,973,275.46	0.00	0.00					
08602501E33507002P462218	E.P. FERNANDO A PAREDES	ED-566	SAHUARIPA	SAHUARIPA	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL, REHABILITACION GENERAL DEL MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS	ALUMNO 195	100.00	100.00	
		0.00	0.00	0.00					
	2,269,129.68	2,269,129.68	0.00	0.00					





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E33507002P462218	E.P. BENEMERITO DE LAS AMERICAS	ED-567	SAN MIGUEL DE HORCASITAS	PESQUEIRA					
		0.00	0.00	0.00	0.00	AUMENTO DE CARGA. ELECTRICA, CONSTRUCCION DE CISTERNA, REHABILITACION DE TUBERIAS EN BEBEDEROS	ALUMNO 103	100.00	100.00
		590,441.83	590,441.83	0.00	0.00				
08602501E33507002P462218	TELESECUNDARIA 61	ED-568	SAN MIGUEL DE HORCASITAS	PESQUEIRA					
		0.00	0.00	0.00	0.00	CONSTRUCCION DE ACCESO INSTTUICIONAL, REHAB DE SERV. SANITARIOS, PINTURA GENERAL, BARDA, REHAB DE SISTEMA ELECTRICO Y BEBEDEROS	ALUMNO 322	100.00	100.00
		763,160.90	763,160.90	0.00	0.00				
08602501E33507002P462218	E.P. 21 AGOSTO DE 1944	ED-569	URES	SAN PEDRO					
		0.00	0.00	0.00	0.00	REPARACIÓN DEL SISTEMA ELECTRICO EN 6 AULAS	ALUMNO 134	100.00	100.00
		20,717.47	20,717.47	0.00	0.00				
08602501E33507002P462218	E.P. AMADO NERVO	ED-570	BACUM	BATACONCICA					
		0.00	0.00	0.00	0.00	REHABILITACION GENERAL DEL SISTEMA ELECTRICO, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, REHABILITACION DE CERCO PERIMETRAL, PINTURA	ALUMNO 177	100.00	100.00
		686,517.25	686,517.25	0.00	0.00				
08602501E33507002P462218	E.P. AQUILES SERDAN	ED-571	BACUM	FRANCISCO JAVIER MINA (CAMPO 60)					
		0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRUCCION DE DOS AULAS, SERVICIO SANITARIOS CANCHA DEPORTIVA, REHABILITACION DE CERCO PERIMETRAL, AULAS, SISTEMA ELECTRICO, PINTURA	ALUMNO 70	100.00	100.00
		1,613,035.69	1,613,035.69	0.00	0.00				
08602501E33507002P462218	E.P. GENERAL ROMAN YOCUPICIO	ED-572	BACUM	SAN JOSE DE BACUM					
		0.00	0.00	0.00	0.00	SUSTITUCION DE TECHOS DE ASBESTO, REHABILITACION DE AULAS, TECHOS, CERCO PERIMETRAL, CANCHA CIVICA, PINTURA	ALUMNO 205	100.00	100.00
		969,946.16	969,946.16	0.00	0.00				
08602501E33507002P462218	E.P. JOSE MA MORELOS Y PAVON	ED-573	BACUM	SAN JOSE DE BACUM					
		0.00	0.00	0.00	0.00	REHABILITACIÓN GENERAL DEL SISTEMA ELECTRICO,CONSTRUCCIÓN DE CANCHA CIVICO DEPORTIVA,REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS,REHABILITACION E IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS	ALUMNO 309	100.00	100.00
		2,195,751.54	2,195,751.54	0.00	0.00				
08602501E33507002P462218	E.P. HEROES DE CHAPULTEPEC	ED-574	BENITO JUAREZ	AGUA BLANCA					
		0.00	0.00	0.00	0.00	CONSTRUCCION DE CANCHA CIVICO-DEPORTIVA, REHABILITACION DE S.S., REHABILITACION E IMPERMEABILIZACION DE TECHOS, REHABILITACION DE CERCO PERIMETRAL, PINTURA Y CONSTRUCCION DE ACCESO IMAGEN TIPO INSTITU	ALUMNO 120	100.00	100.00
		669,303.94	669,303.94	0.00	0.00				





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E33507002P462218	E.P. AQUILES SERDAN								
ED-575	BENITO JUAREZ		POBLADO LEY ECHEVERRIA		REHABILITACION DE TECHOS,	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	CERCO PERIMETRAL, AULAS,	374	100.00	100.00	
	1,847,205.74	1,847,205.74	0.00	0.00	SISTEMA ELECTRICO Y PINTURA				
08602501E33507002P462218	J.N. MARIA DE MAEZTU								
ED-576	BENITO JUAREZ		VILLA JUAREZ (IRRIGACION)		REHABILITACION DEL SISTEMA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	ELECTRICO, SERVICIOS A	98	100.00	100.00	
	492,116.26	492,116.26	0.00	0.00	SANITARIOS, CERCO				
					PERIMETRAL, AULAS Y				
					CONTRUCCION DE CANCHA				
					DEPORTIVA, PINTURA				
08602501E33507002P462218	E.P. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ								
ED-577	BENITO JUAREZ		VILLA JUAREZ (IRRIGACION)		REHABILITACIÓN GENERAL DEL	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	SISTEMA	228	100.00	100.00	
	1,079,171.45	1,079,171.45	0.00	0.00	ELECTRICO,CONSTRUCCIÓN DE				
					CANCHA CIVICO				
					DEPORTIVA,REHABILITACION E				
					IMPERMEABILIZACIÓN DE				
					TECHOS,REHABILITACIÓN DE				
					CERCO PERIMETRAL Y CONST.				
					DE ACCESO TIPO IMAGEN INS				
08602501E33507002P462218	ESC. SEC. TECNICA 6								
ED-578	BENITO JUAREZ		VILLA JUAREZ (IRRIGACION)		CONSTRUCCION DEL CERCO	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	PERIMETRAL, REHABILITACION	234	100.00	100.00	
	1,817,809.18	1,817,809.18	0.00	0.00	DE TECHOS, SISTEMA				
					ELECTRICO, AULAS Y PINTURAS				
08602501E33507002P462218	ESC. SEC. ESTATAL 28, LEONEL MORENO ROSANO								
ED-579	BENITO JUAREZ		VILLA JUAREZ (IRRIGACION)		REHABILITACION DE SERV.	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	SANITARIOS, REHAB DE	598	100.00	100.00	
	3,237,442.16	3,237,442.16	0.00	0.00	TECHOS, REHAB DEL SISTEMA				
					ELECTRICO, REHAB DE CERCO				
					PERIMETRAL, FACHADA				
					INSTITUCIONAL, PINTURA				
					GENERAL Y AULAS				
08602501E33507002P462218	E.P. FRAY FCO EUSEBIO KINO								
ED-580	CAJEME		CIUDAD OBREGON (CAJEME)		REHABILITACIÓN GENERAL DEL	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	SISTEMA ELECTRICO,	402	100.00	100.00	
	382,049.64	382,049.64	0.00	0.00	REHABILITACION DE SERVICIOS				
					SANITARIOS, REHABILITACION E				
					IMPERMEABILIZACIÓN DE				
					TECHOS, REHABILITACIÓN DE				
					CERCO PERIMETRAL, TEJABAN				
					PARA LA CANCHA CIVICA				
08602501E33507002P462218	E.P. NC, CAMPANARIO								
ED-581	CAJEME		CIUDAD OBREGON (CAJEME)		IMPERMEABILIZACION DE	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	TECHO, CERCA PERIMETRAL,	216	100.00	100.00	
	519,994.99	519,994.99	0.00	0.00	SALIDAS ELECTRICAS, CANCHA				
					DEPORTIVA, MODULOS				
					SANITARIOS, REJAS DE				
					PROTECCION EN LAS AULAS,				
					FACHADA FRONTAL				
					INSTITUCIONAL Y PINTURA INT				
08602501E33507002P462218	E.P. ADALBERTO L SALCIDO								
ED-582					REHABILITACIÓN GENERAL DEL				
					SISTEMA ELECTRICO,				
					CONSTRUCCIÓN DE CANCHA				
					CIVICO DEPORTIVA,				
					REHABILITACIÓN DE PINTURA,				





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

	CAJEME		CIUDAD OBREGON (CAJEME)		CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS E IMPERMEABILIZACION DE TECHOS	ALUMNO 218	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	447,303.86	447,303.86	0.00	0.00				
08602501E33507002P462218	J.N. LAZARO CARDENAS							
	ED-583				CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL, SUSTITUCION DE TECHOS DE LAMINA POR MULTYPANEL, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, PINTURA CERCO	ALUMNO 89	100.00	100.00
	CAJEME		CIUDAD OBREGON (CAJEME)					
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	745,875.51	745,875.51	0.00	0.00				
08602501E33507002P462218	E.P. CLUB 20 30							
	ED-585				REHABILITACIÓN GENERAL DEL SISTEMA ELECTRICO, CONSTRUCCIÓN DE CANCHA CIVICO DEPORTIVA, REHABILITACIÓN DE CERCO PERIMETRAL, PINTURA	ALUMNO 174	100.00	100.00
	CAJEME		CIUDAD OBREGON (CAJEME)					
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	809,620.87	809,620.87	0.00	0.00				
08602501E33507002P462218	E.P. EUSEBIO MONTERO MORALES							
	ED-586				REHAB DE CERCO PERIMETRAL, REHABILITACION GRAL DEL SISTEMA ELECTRICO Y PINTURA	ALUMNO 209	100.00	100.00
	CAJEME		CIUDAD OBREGON (CAJEME)					
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	662,310.02	662,310.02	0.00	0.00				
08602501E33507002P462218	E.P. HERMANOS FLORES MAGON							
	ED-587				IMPERMEABILIZACION DE TECHOS, REP. DE BANQUETAS, ENJARRE EN MUROS, SALIDAS ELECTRICAS, INSTL. DE CISTERNA, PINTURA EN EDIFICIOS, Y FACHADA FRONTAL INSTITUCIONAL	ALUMNO 346	100.00	100.00
	CAJEME		CIUDAD OBREGON (CAJEME)					
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	762,830.20	762,830.20	0.00	0.00				
08602501E33507002P462218	J.N. SEBASTIAN LERDO DE TEJADA							
	ED-588				REHABILITACION GENERAL SE SERVICIOS SANITARIOS, IMPERMEABILIZACION DE TECHOS, CERCO PERIMETRAL	ALUMNO 148	100.00	100.00
	CAJEME		CIUDAD OBREGON (CAJEME)					
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,074,394.38	1,074,394.38	0.00	0.00				
08602501E33507002P462218	E.P. JOSE VASCONSELOS							
	ED-589				CONSTRUCCIÓN DE CANCHA CIVICO DEPORTIVA, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, REHABILITACIÓN DE CERCO PERIMETRAL, PINTURA	ALUMNO 266	100.00	100.00
	CAJEME		CIUDAD OBREGON (CAJEME)					
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,123,875.83	1,123,875.83	0.00	0.00				
08602501E33507002P462218	E.P. PRIMERO DE MAYO							
	ED-590				REHABILITACIÓN GENERAL DEL SISTEMA ELECTRICO, CONSTRUCCIÓN DE CANCHA CIVICO DEPORTIVA, REHABILITACIÓN DE CERCO PERIMETRAL	ALUMNO 288	100.00	100.00
	CAJEME		CIUDAD OBREGON (CAJEME)					
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,205,924.28	1,205,924.28	0.00	0.00				
08602501E33507002P462218	E.P. LIC. LUIS ENCINAS							
	ED-591				CONSTRUCCIÓN DE CANCHA CIVICO DEPORTIVA, REHABILITACIÓN DE CERCO PERIMETRAL, PINTURA	ALUMNO 897	100.00	100.00
	CAJEME		CIUDAD OBREGON (CAJEME)					
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	790,236.75	790,236.75	0.00	0.00				





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E33507002P462218	E.P. EJERCITO NACIONAL MEXICANO								
	ED-592								
	CAJEME		CIUDAD OBREGON (CAJEME)			CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL Y REPARACION O RECONSTRUCCION DE BANQUETA. PETICION ESPECIAL DEL EJECUTIVO ESTATAL	ALUMNO 650	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	1,109,171.80	1,109,171.80	0.00	0.00					
08602501E33507002P462218	E.P. OBREGON NO. 50								
	ED-593								
	CAJEME		CIUDAD OBREGON (CAJEME)			CERCO PERIMETRAL, IMPERMEABILIZACION DE TECHOS, REPARACION DE BEBEDEROS, CANCHA CIVICA, MODULO SANITARIO, PINTURA EN EDIFICIOS Y FACHADA FRONTAL INSTITUCIONAL	ALUMNO 206	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	566,658.71	566,658.71	0.00	0.00					
08602501E33507002P462218	E.P. VICENTE SUAREZ								
	ED-594								
	CAJEME		CIUDAD OBREGON (CAJEME)			IMPERMEABILIZACION DE TECHOS, CANCHA CIVICA, CERCA PERIMETRAL, MODULOS SANITARIOS, REPARACION DE BEBEDEROS, INSTALACION DE CISTERNA, FACHADA FRONTAL INSTITUCIONAL Y PINTURA EN EDIFICIOS	ALUMNO 401	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	1,165,903.25	1,165,903.25	0.00	0.00					
08602501E33507002P462218	ESC. SEC. JOSE RAFAEL CAMPOY								
	ED-595								
	CAJEME		CIUDAD OBREGON (CAJEME)			CONSTRUCCION DE CANCHA CIVICO DEPORTIVA, REHAB DE CERCO PERIMETRAL, REHAB DE SERV. SANIT., SISTEMA ELECTRICO, IMPERMEABILIZACION DE TECHOS Y PINTURA	ALUMNO 890	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	1,834,663.32	1,834,663.32	0.00	0.00					
08602501E33507002P462218	E.P. FELIPE ANGELES								
	ED-596								
	CAJEME		CIUDAD OBREGON (CAJEME)			CERCA PERIMETRAL, IMPERM. DE TECHOS, REP. DE BEBEDEROS, CANCHA CIVICA, MODULOS SANITARIOS, INST. DE CISTERNA, PINTURA EN EDIFICIOS Y FACHADA FRONTAL INSTITUCIONAL	ALUMNO 443	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	1,935,033.70	1,935,033.70	0.00	0.00					
08602501E33507002P462218	E.P. TIERRA Y LIBERTAD								
	ED-597								
	CAJEME		CIUDAD OBREGON (CAJEME)			MODULOS SANITARIOS, IMPERMEABILIZACION DE TECHOS, ENJARRES EN MUROS, BANQUETAS, SALIDAS ELECTRICAS, CANCHA DEPORTIVA, CERCA PERIMETRAL, SUSTITUCION DE TECHOS, PINTURA EN EDIFICIO	ALUMNO 249	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	2,469,568.45	2,469,568.45	0.00	0.00					
08602501E33507002P462218	E.P. CARLOS M CALLEJA								
	ED-598								
	CAJEME		CIUDAD OBREGON (CAJEME)			REFORZAMIENTO DE CIMENTACION, REHABILITACION DE MUROS AGRIETADOS, PISOS DE AULAS, CERCO PERIMETRAL, SERVICIO SANITARIOS Y SISTEMA ELECTRICO, PINTURA	ALUMNO 796	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	2,355,337.86	2,355,337.86	0.00	0.00					





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Localidad		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %
Cve. Estatal	Municipio	Estatal	Federal	Otros	Otros				
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E33507002P462218	E.P. IGNACIO RAMIREZ								
ED-599						IMPERMEABILIZACION DE TECHOS, DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL, REHABILITACION DE BEBEDEROS, BANQUETAS, SUSTITUCION DE TECHO, FACHADA FRONTAL INSTITUCIONAL Y PINTURA EN EDIFICIO	ALUMNO 396	100.00	100.00
	CAJEME		CIUDAD OBREGON (CAJEME)						
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	2,073,023.77	2,073,023.77	0.00	0.00					
08602501E33507002P462218	E.P. RECURSOS HIDRAULICOS								
ED-600						REFORZAMIENTO DE CIMENTACION, REHABILITACION DE MUROS, AGRIETADOS, PISOS DE AULAS, CERCO PERIMETRAL, SERVICIO SANITARIOS Y ISTEMA ELECTRICO	ALUMNO 568	100.00	100.00
	CAJEME		CIUDAD OBREGON (CAJEME)						
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	2,702,283.22	2,702,283.22	0.00	0.00					
08602501E33507002P462218	ESC. SEC. TECNICA NUM 2								
ED-601	CAJEME		CIUDAD OBREGON (CAJEME)			REHAB. DE CIMENTACION, SISTEMA ELECTRICO, SERVICIOS SANIT., LABORATORIOS, AULAS, TALLERES, PINTURA	ALUMNO 387	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	2,734,784.67	2,734,784.67	0.00	0.00					
08602501E33507002P462218	E.P. ENRIQUE C. REBSAMEN								
ED-602						PINTURA GENERAL, IMPERMEABILIZACION DE TECHOS, REP. DE CERCO, SALIDAS ELECTRICAS, CANCHA DEPORTIVA, REP. DE MODULO DE SERV. SANITARIOS, ENJARRE EN MUROS, SUSTITUCION DE TECHOS, REHAB DE BEBEDEROS Y C	ALUMNO 340	100.00	100.00
	CAJEME		CIUDAD OBREGON (CAJEME)						
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	4,539,528.70	4,539,528.70	0.00	0.00					
08602501E33507002P462218	ESC. SEC. TECNICA NUM. 16								
ED-603	CAJEME		COCORIT			REHABILITACION DE SERV. SANITARIOS, SISTEMA ELECTRICO Y TECHUMBRE	ALUMNO 1162	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	2,242,840.67	2,242,840.67	0.00	0.00					
08602501E33507002P462218	ESC. SEC. TECNICA 65								
ED-604						CONSTRUCCIÓN DE CANCHA CIVICO DEPORTIVA, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, REHABILITACIÓN DE CERCO PERIMETRAL, PINTURA	ALUMNO 167	100.00	100.00
	CAJEME		ALLENDE ORIENTE						
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	575,888.91	575,888.91	0.00	0.00					
08602501E33507002P462218	J.N. JUAN ENRIQUE PESTALOZZI								
ED-605	CAJEME		ESPERANZA			NECESIDADES EN LOS SIES RUBROS DE LA TRANSFORMACION EDUCATIVA	ALUMNO 150	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	585,663.59	585,663.59	0.00	0.00					
08602501E33507002P462218	J.N. LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA								
ED-606						REHABILITACIÓN GENERAL DEL SISTEMA ELECTRICO, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, PINTURA, IMPERMEABILIZACION	ALUMNO 214	100.00	100.00
	CAJEME		ESPERANZA						
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	931,516.66	931,516.66	0.00	0.00					





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Localidad							
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %			
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros							

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E33507002P462218	E.P. AURELIANO ANAYA	ED-607	CAJEME	ESPERANZA										
			0.00	0.00	0.00	0.00								
			807,426.68	807,426.68	0.00	0.00								
08602501E33507002P462218	E.P. JOSE MARIA MAYTORENA TAPIA	ED-608	CAJEME	ESPERANZA										
			0.00	0.00	0.00	0.00								
			1,352,255.05	1,352,255.05	0.00	0.00								
08602501E33507002P462218	J.N. ALEJANDRIANA VASQUEZ SOLANO	ED-609	CAJEME	ESPERANZA										
			0.00	0.00	0.00	0.00								
			1,403,331.68	1,403,331.68	0.00	0.00								
08602501E33507002P462218	E.P. JOSE VASCONSELOS	ED-610	CAJEME	ESPERANZA										
			0.00	0.00	0.00	0.00								
			1,435,762.34	1,435,762.34	0.00	0.00								
08602501E33507002P462218	E.P. PROF. JESUS D AGUIRRE	ED-611	CAJEME	ESPERANZA										
			0.00	0.00	0.00	0.00								
			2,270,033.39	2,270,033.39	0.00	0.00								
08602501E33507002P462218	E.P. PROF. IDELGARDO BOJORQUEZ BUSTAMANTE	ED-612	CAJEME	PROVIDENCIA										
			0.00	0.00	0.00	0.00								
			339,053.01	339,053.01	0.00	0.00								
08602501E33507002P462218	E.P. REVOLUCION NUM 1	ED-613	CAJEME	PROVIDENCIA										
			0.00	0.00	0.00	0.00								
			596,652.06	596,652.06	0.00	0.00								
08602501E33507002P462218	E.P. PROF. MIGUEL CAJEN HIGUERA	ED-614	CAJEME	PUEBLO YAQUI										
			0.00	0.00	0.00	0.00								
			323,054.24	323,054.24	0.00	0.00								
08602501E33507002P462218	E.P. MARGARITA MAZA DE JUAREZ	ED-615	CAJEME	PUEBLO YAQUI										
			0.00	0.00	0.00	0.00								
			472,329.66	472,329.66	0.00	0.00								





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Localidad		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estadal	Federal	Otros	Otros				
Ejercido:	Total	Estadal	Federal	Otros	Otros				

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E33507002P462218	E.P. JOSEFINA VDA DE GALVEZ NUM 1								
ED-616	CAJEME		PUEBLO YAQUI			REHAB. DE SERV. SANIT.,	ALUMNO		
	0.00	0.00		0.00	0.00	TECHOS DE AULAS, SISTEMA	393	100.00	100.00
	2,177,857.53	2,177,857.53		0.00	0.00	ELECTRICO EN BAJA TENSION,			
						CERCO PERIMETRAL Y PINTURA			
08602501E33507002P462218	ESC. SEC. TECNICA 48								
ED-617	CAJEME		PUEBLO YAQUI			CONSTRUCCIÓN DE CANCHA	ALUMNO		
	0.00	0.00		0.00	0.00	CIVICO DEPORTIVA,	392	100.00	100.00
	2,161,409.59	2,161,409.59		0.00	0.00	REHABILITACION DE SERVICIOS			
						SANITARIOS Y CONSTRUCCIÓN			
						DE BEBEDEROS,			
						REHABILITACIÓN DE CERCO			
						PERIMETRAL , PINTURA			
08602501E33507002P462218	E.P. RICARDO FLORES MAGON								
ED-618	CAJEME		VICENTE GUERRERO (EL PORTON)			CONTRUCCION DE DIRECCION,	ALUMNO		
	0.00	0.00		0.00	0.00	CANCHA DEPORTIVA,	178	100.00	100.00
	1,869,541.63	1,869,541.63		0.00	0.00	REHABILITACION DE AULAS,			
						SERVICIOS SANITARIOS,			
						SISTEMA ELECTRICO, CERCO			
						PERIMETRAL,			
						IMPERMEABILIZACION DE			
						TECHOS, PINTURA			
08602501E33507002P462218	E.P. JESUS GARCIA								
ED-619	EMPALME		EMPALME			REHAB DEL SISTEMA	ALUMNO		
	0.00	0.00		0.00	0.00	ELECTRICO, SUST DE PUERTAS	415	100.00	100.00
	409,682.40	409,682.40		0.00	0.00	DE AULAS, CERCO PERIMETRAL			
						Y PINTURA			
08602501E33507002P462218	E.P. JUAN MALDONADO GUAGUETCHIA								
ED-620	EMPALME		EMPALME			PINTURA EN MUROS	ALUMNO		
	0.00	0.00		0.00	0.00	EXTERIORES E INTERIORES,	196	100.00	100.00
	483,856.65	483,856.65		0.00	0.00	REHABILITACION DE CERCO			
						PERIMETRAL Y BARDA			
						PERIMETRAL, REHABILITACION			
						DE MAMPARAS,			
						IMPERMEABILIZACION Y			
						FACHADA TIPO INSTITUCIONAL			
						ALTA			
08602501E33507002P462218	J.N. ANTONIO MACHADO								
ED-621	EMPALME		EMPALME			CONSTRUCCIÓN DE CANCHA	ALUMNO		
	0.00	0.00		0.00	0.00	CIVICO DEPORTIVA,	250	100.00	100.00
	470,969.64	470,969.64		0.00	0.00	REHABILITACIÓN GENERAL DEL			
						SISTEMA ELECTRICO,			
						REHABILITACIÓN HIDRAULICA Y			
						PINTURA			
08602501E33507002P462218	E.P. MARIA CARO OLIVA								
ED-622	EMPALME		EMPALME			PINTURA EN MUROS	ALUMNO		
	0.00	0.00		0.00	0.00	EXTERIORES E INTERIORES,	232	100.00	100.00
	564,592.48	564,592.48		0.00	0.00	REHAB DE MUEBLES			
						SANITARIOS,			
						IMPERMEABILIZACION, REHAB			
						DE TECHOS Y FACHADA TIPO			
						INSTITUCIONAL TIPO ALTA			
08602501E33507002P462218	E.P. CUITLAHUAC								
ED-623	EMPALME		EMPALME			CONSTRUCCIÓN DE CANCHA	ALUMNO		
	0.00	0.00		0.00	0.00	CIVICO DEPORTIVA,	79	100.00	100.00
	694,537.85	694,537.85		0.00	0.00	REHABILITACIÓN DE CERCO			
						PERIMETRAL , REHABILITACION			
						E IMPERMEABILIZACIÓN DE			
						TECHOS			





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E33507002P462218	J.N. JOSEFINA RAMOS DEL RIO	ED-624	EMPALME	EMPALME		LOTE	ALUMNO	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	1	99		
			811,665.49	811,665.49	0.00				
08602501E33507002P462218	J.N. DIANA LAURA DE COLOSIO	ED-625	EMPALME	EMPALME		PINTURA DE MUROS EXTERIORES E INTERIORES, IMPERMEABILIZACION, REHAB DE BAÑOS Y MAMPARAS, REPARACION DE PUERTAS Y VENTANAS, REHABILITACION DE SISTEMA ELECTRICO Y FACHADA TIPO INSTITUCIONAL	ALUMNO	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00		98		
			609,774.94	609,774.94	0.00				
08602501E33507002P462218	J.N. EDUARDO CLAPAREPE	ED-626	EMPALME	EMPALME		REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, REHABILITACION E IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS, REHABILITACIÓN DE CERCO PERIMETRAL Y PINTURA	ALUMNO	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00		110		
			947,435.74	947,435.74	0.00				
08602501E33507002P462218	E.P. BELISARIO DOMINGUEZ	ED-627	EMPALME	EMPALME		PINTURA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES, REHAB DE CERCO PERIMETRAL, IMPERMEABILIZACION, SISTEMA ELECTRICO GRAL Y REHAB DE SERV. SANITARIOS	ALUMNO	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00		138		
			816,207.65	816,207.65	0.00				
08602501E33507002P462218	E.P. MARIO SILVA CORTES	ED-628	EMPALME	EMPALME		IMPERMEABILIZACION DE TECHOS Y PINTURA EN MUROS Y PLAFONES, REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO, CONSTRUCCION DE CANCHA POLIFUNCIONAL, CONSTRUCCION DE AULA, REHABILITACION DE CERCO PERIMETRAL Y ACCES	ALUMNO	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00		249		
			1,054,182.74	1,054,182.74	0.00				
08602501E33507002P462218	E.P. MARGARITA MAZA DE JUAREZ	ED-629	EMPALME	EMPALME		PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES, IMPERMEABILIZACION, REHABILITACION DE MAMPARAS, REHABILITACION DE CERCO PERIMETRAL Y FACHADA TIPO INSTITUCIONAL TIPO ALTA	ALUMNO	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00		404		
			1,108,392.68	1,108,392.68	0.00				
08602501E33507002P462218	E.P. 20 DE NOVIEMBRE	ED-630	EMPALME	EMPALME		PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES, IMPERMEABILIZACION, REEMPLAZO DE TECHUMBRE EXISTEN DE ASBESTO, REHABILITACION DE BAÑOS Y MAMPARAS, FACHADA TIPO INSTITUCIONAL	ALUMNO	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00		237		
			1,129,491.69	1,129,491.69	0.00				
08602501E33507002P462218	E.P. RAFAEL RAMIREZ	ED-631				SUSTITUCION DE TECHOS DE LAMINA, REHAB DE SERV. SANITARIOS, SISTEMA ELECTRICO, PINTURA Y CERCO			





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

	EMPALME		EMPALME		PERIMETRAL	ALUMNO		
	0.00	0.00	0.00	0.00		281	100.00	100.00
	1,065,540.92	1,065,540.92	0.00	0.00				
08602501E33507002P462218	ESC. SEC. BENITO JUAREZ				APLICACION GENERAL DE PINTURA, REEMPLAZO DE TECHOS DE ASBESTO, IMPERMEABILIZACION DE TECHOS, REHABILITACION DE SANITARIOS Y SISTEMA ELECTRICO, CONSTRUCCION DE BARDA Y CANCHA MULTIFUNCIONAL Y CONSTRUCC			
	ED-632							
	EMPALME		EMPALME			ALUMNO		
	0.00	0.00	0.00	0.00		902	100.00	100.00
	1,597,935.32	1,597,935.32	0.00	0.00				
08602501E33507002P462218	E.P. MARIANO MATAMOROS				PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES, REHABILITACION DE CERCO PERIMETRAL, REHABILITACION DE TECHOS, REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA Y FACHADA TIPO INSTITUCIONAL ALTA			
	ED-633							
	EMPALME		EMPALME			ALUMNO		
	0.00	0.00	0.00	0.00		177	100.00	100.00
	1,791,897.88	1,791,897.88	0.00	0.00				
08602501E33507002P462218	ESC. SEC. GENERAL 2 "AMADO NERVO"				CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA, REHABILITACION E IMPERMEABILIZACION DE TECHOS, SERVICIO SANITARIO, SISTEMA ELECTRICO DE TALLERES, CERCO PERIMETRAL, PINTURA			
	ED-634							
	EMPALME		EMPALME			ALUMNO		
	0.00	0.00	0.00	0.00		441	100.00	100.00
	3,413,534.17	3,413,534.17	0.00	0.00				
08602501E33507002P462218	J.N. MI PATRIA ES PRIMERO				CONSTRUCCION DE CANCHA CIVICO DEPORTIVA, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y PINTURA			
	ED-635							
	EMPALME		MI PATRIA ES PRIMERO			ALUMNO		
	0.00	0.00	0.00	0.00		44	100.00	100.00
	602,034.32	602,034.32	0.00	0.00				
08602501E33507002P462218	ESC. SEC. TELESECUNDARIA 139				REPARACION DE SERV. SANT., CERCO, PINTURA, INST. ELECTRICAS, IMPERMEABILIZANTE Y CANCHA, CONSTRUCCION DE BEBEDEROS, CISTERNA Y FACHADA FRONTAL			
	ED-636							
	EMPALME		SAN FERNANDO (SAN FERNANDO DE			ALUMNO		
	0.00	0.00	0.00	0.00		28	100.00	100.00
	635,439.38	635,439.38	0.00	0.00				
08602501E33507002P462218	E.P. LUIS G DAVILA				CONSTRUCCION DE TEJABAN DE 18X30			
	ED-637							
	GUAYMAS		HEROICA GUAYMAS			ALUMNO		
	0.00	0.00	0.00	0.00		380	100.00	100.00
	579,355.70	579,355.70	0.00	0.00				
08602501E33507002P462218	E.P. FLORENTINO LOPEZ CERVANTES				REHABILITACION DE TECHOS, CANCHA CIVICA, CERCO PERIMETRAL, SERVICIOS SANITARIOS, PINTURA			
	ED-638							
	GUAYMAS		HEROICA GUAYMAS			ALUMNO		
	0.00	0.00	0.00	0.00		276	100.00	100.00
	562,033.36	562,033.36	0.00	0.00				
08602501E33507002P462218	J.N. JULIO VERNE				REHABILITACION E IMPERMEABILIZACION DE TECHOS, REHABILITACION DE CERCO PERIMETRAL, PINTURA,			
	ED-639							





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Localidad		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Otros				
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros	Otros				

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E33507002P462218	E.P. MARIA DEL CARMEN TORRES GALLEGO ED-640	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	SUSTITUCION DE CISTERNA, PINTURA GENERAL, CONSTRUCCION DE FACHADA PRINCIPAL	ALUMNO 86	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00			
		511,388.50	511,388.50	0.00			
08602501E33507002P462218	E.P. MARIA DEL CARMEN TORRES GALLEGO ED-640	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES, REHABILITACION DE CERCO PERIMETRAL Y BARDA PERIMETRAL, REHABILITACION DE MAMPARAS, IMPERMEABILIZACION Y FACHA TIPO INSTITUCIONAL ALTA	ALUMNO 211	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00			
		375,780.24	375,780.24	0.00			
08602501E33507002P462218	J.N. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA ED-641	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA CIVICO DEPORTIVA, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, REHABILITACION E IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS, REHABILITACIÓN DE INST. ELECTRICA, CERCO PERIMETRAL, PINTURA	ALUMNO 114	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00			
		801,762.18	801,762.18	0.00			
08602501E33507002P462218	E.P. MA. JESUS MAYTORENA DE FOURCADE ED-642	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	REHABILITACION GENERALEAL DEL PROGRAMA TRANSFORMACION EDUCATIVA	ALUMNO 299	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00			
		988,067.61	988,067.61	0.00			
08602501E33507002P462218	E.P. ADOLFO DE LA HUERTA ED-643	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	CONSTR DE CANCHA CIVICO-DEPORTIVA, BANQUETAS, BARANDALES, REHAB DE AULAS, SIST ELECTR., SERV. SANIT., DRENAJE, CERCO PERIM Y PINTURA	ALUMNO 167	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00			
		967,467.84	967,467.84	0.00			
08602501E33507002P462218	E.P. HEROES DEL 13 DE JULIO ED-644	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	REHABILITACION DE BAÑOS Y CERCO PERIMETRAL LATERAL, APLICACION DE PINTURA, IMPERMEABILIZACION DE TECHOS, REHB DEL SISTEMA ELECTRICO Y ACCESO TIPO INSTITUCIONAL	ALUMNO 214	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00			
		1,254,845.71	1,254,845.71	0.00			
08602501E33507002P462218	E.P. FRANCISCO VILLA ED-645	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	APLICACION DE PINTURA GENERAL, CONSTRUCCION DE ANDADORES, IMPERMEABILIZACION, REHABILITACION DE SANITARIOS, REHABILITACION DE CERCOS PERIMETRALES Y CONSTRUCCION DE ACCESO TIPO INSTITUCIONAL	ALUMNO 408	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00			
		970,402.21	970,402.21	0.00			
08602501E33507002P462218	E.P. GRAL. ALVARO OBREGON ED-646	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA CIVICO DEPORTIVA, REHABILITACION E IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS, REHABILITACIÓN DE			
		0.00	0.00	0.00			
		970,402.21	970,402.21	0.00			





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Localidad		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %
Cve. Estatal	Municipio	Estatal	Federal	Otros	Otros				
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

	GUAYMAS		HEROICA GUAYMAS		CERCO PERIMETRAL, BEBEDEROS, PINTURA GENERAL	ALUMNO 328	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	871,235.52	871,235.52	0.00	0.00				
08602501E33507002P462218	E.P. PROFA. MA JESUS ESCOBAR IBARRA		HEROICA GUAYMAS		REHABILITACION GENERAL DEL PROGRAMA TRANSFORMACION EDUCATIVA	ALUMNO 177	100.00	100.00
ED-647	GUAYMAS	0.00	0.00	0.00				
	1,155,753.38	1,155,753.38	0.00	0.00				
08602501E33507002P462218	E.P. LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS		HEROICA GUAYMAS		CONSTRUCCION DE SANITARIOS Y ALJIBE, REHAB DE CANCHA CIVICA Y SISTEMA ELECTRICO, IMPERMEABILIZACION DE TECHOS, REPARACION DE CERCO PERIMETRAL, PINTURA GENERAL Y CONSTRUCCION DE ACCESO TIPO INSTITUCION	ALUMNO 300	100.00	100.00
ED-649	GUAYMAS	0.00	0.00	0.00				
	1,483,478.31	1,483,478.31	0.00	0.00				
08602501E33507002P462218	E.P. ANDELINA ANGULO DE ARECHIGA		HEROICA GUAYMAS		CONSTRUCCION DE SANITARIOS COMPLETAS, REPLAZO DE CANCHA CIVICA, CONSTRUCCION DE ALJIBE, APLICACION DE PINTURA GENERAL, REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO, CONSTRUCCION DE ANDADORES Y CERCOS TIPO IN	ALUMNO 264	100.00	100.00
ED-650	GUAYMAS	0.00	0.00	0.00				
	1,853,536.36	1,853,536.36	0.00	0.00				
08602501E33507002P462218	ESC. SEC. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA		HEROICA GUAYMAS		NECESIDADES EN LOS 6 RUBROS DE LA TRASFORMACION EDUCATIVA	ALUMNO 785	100.00	100.00
ED-651	GUAYMAS	0.00	0.00	0.00				
	2,476,497.64	2,476,497.64	0.00	0.00				
08602501E33507002P462218	E.P. CAPITAN JUAN BANTEA		CURVA, LA		REHABILITACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS, SISTEMA ELECTRICO, TECHOS CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA Y PINTURA	ALUMNO 98	100.00	100.00
ED-652	GUAYMAS	0.00	0.00	0.00				
	672,352.83	672,352.83	0.00	0.00				
08602501E33507002P462218	TELESECUNDARIA 125		ORTIZ		CONSTRUCCION DE CANCHA CIVICO DEPORTIVA, DIRECCION, CERCO PERIMETRAL, REHABILITACION DE SERVICIO SANITARIO, AULAS, SISTEMA ELECTRICO Y PINTURA	ALUMNO 76	100.00	100.00
ED-653	GUAYMAS	0.00	0.00	0.00				
	408,320.06	408,320.06	0.00	0.00				
08602501E33507002P462218	ESC. SEC. TECNICA 23		POTAM		CONSTRUCCIÓN DE CANCHA CIVICO DEPORTIVA, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS, REHABILITACIÓN DE CERCO PERIMETRAL, PINTURA	ALUMNO 380	100.00	100.00
ED-654	GUAYMAS	0.00	0.00	0.00				
	1,717,496.02	1,717,496.02	0.00	0.00				





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto			Localidad		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Ejercido:	Total				

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E33507002P462218	E.P. GENERAL JOSE AMARILLAS ED-655	GUAYMAS	POTAM	REHABILITACION DE SERV. SANITARIO, TECHOS, SISTEMA ELECTRICO EN BAJA TENSION, ACCESO, CERCO PERIMETRAL Y PINTURA	ALUMNO 785	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00			
		1,883,831.86	1,883,831.86	0.00			
08602501E33507002P462218	E.P. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON ED-656	GUAYMAS	SAHUARAL	REHABILITACION DE AULAS, SUSTITUCION DE TRANFORMADOR, SERVICIOS SANITARIOS , CISTERNA TINACO, CERCO PERIMETRAL, PINTURA	ALUMNO 70	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00			
		1,004,402.17	1,004,402.17	0.00			
08602501E33507002P462218	TELESECUNDARIA 124 ED-657	GUAYMAS	SAN JOSE DE GUAYMAS	CONSTRUCCION DE DIRECCION, REHABILITACION DE AULAS, SISTEMA ELECTRICO, CERCO PERIMETRAL, SERVICIO SANITARIO, CANCHA CIVICA, PINTURA	ALUMNO 102	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00			
		781,866.43	781,866.43	0.00			
08602501E33507002P462218	TELESECUNDARIA FCO. GALAVIZ GOMEZ ED-658	HERMOSILLO	HERMOSILLO	REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO, REHABILITACION DE BEBEDEROS Y SERVICIOS SANITARIOS	ALUMNO 223	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00			
		18,409.67	18,409.67	0.00			
08602501E33507002P462218	J.N. NUEVA CREACION ROMANZA RESIDENCIAL ED-659	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCION DE FACHADA TIPO PORTAL, GRANDE INSTITUCIONAL	ALUMNO 41	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00			
		47,870.61	47,870.61	0.00			
08602501E33507002P462218	E.P. VICENTE LOMBARDO TOLEDANO ED-660	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCION DE BARDAS	ALUMNO 598	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00			
		89,235.53	89,235.53	0.00			
08602501E33507002P462218	J.N. RAFAEL MENESES ORTIZ ED-661	HERMOSILLO	HERMOSILLO	REHABILITACION DE TECHOS, PAREDES Y PINTURA	ALUMNO 128	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00			
		105,339.95	105,339.95	0.00			
08602501E33507002P462218	E.P. DR. JAIME TORRES BODET ED-662	HERMOSILLO	HERMOSILLO	IMPERMEABILIZACION TOTAL DE TECHOS, CAMBIO DE TUBERIAS	ALUMNO 360	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00			
		133,744.34	133,744.34	0.00			
08602501E33507002P462218	J.N. MARIA LUISA REAL DUARTE ED-663	HERMOSILLO	HERMOSILLO	REHAB DE SANITARIOS, INSTL. ELECTRICAS Y PINTURA EN GRAL.	ALUMNO 209	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00			
		151,529.66	151,529.66	0.00			
08602501E33507002P462218	E.P. LEONA VICARIO ED-664	HERMOSILLO	HERMOSILLO	REPOSICION DE CABLEADO ELECTRICO E INSTALACION DE ALIMENTADORES	ALUMNO 342	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00			
		1,087,388.18	1,087,388.18	0.00			
08602501E33507002P462218	J.N. NC, FRACC. GIRASOLES ED-665	HERMOSILLO	HERMOSILLO	REHABILITACION DE SERV. SANITARIOS, PROTECCION A HIDRONEUMATICOS, LIMPIEZA Y PINTURA GENERAL	ALUMNO 15	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00			
		27,521.87	27,521.87	0.00			





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E33507002P462218	ESC. SEC. PROF.R ALEJANDRO SOTELO BURRUEL	HERMOSILLO	HERMOSILLO		TINACO CON HIDRONEUNATICO	ALUMNO	100.00	100.00
ED-666	HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO			1016		
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	185,066.13	185,066.13	0.00	0.00				
08602501E33507002P462218	J.N. PORFIRIO PARRA	HERMOSILLO	HERMOSILLO		NECESIDADES EN LOS 6 RUBROS DE LA TRASFORMACION EDUCATIVA	ALUMNO	100.00	100.00
ED-667	HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO			104		
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	186,264.46	186,264.46	0.00	0.00				
08602501E33507002P462218	E.P. PROF. JOSE LAFONTAINE	HERMOSILLO	HERMOSILLO		CONSTRUCCION DE ACCESO INSTITUCIONAL, CAMBIO DE LUMINARIAS Y PINTURA	ALUMNO	100.00	100.00
ED-668	HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO			575		
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	199,371.43	199,371.43	0.00	0.00				
08602501E33507002P462218	J.N. NC, URBI VILLA DEL PRADO	HERMOSILLO	HERMOSILLO		REHABILITACION SANITARIA Y PINTURA GENERAL	ALUMNO	100.00	100.00
ED-669	HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO			86		
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	177,397.34	177,397.34	0.00	0.00				
08602501E33507002P462218	J.N. TRINIDAD ALEGRIA MEZA	HERMOSILLO	HERMOSILLO		RECONEXION Y REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO, SANITARIOS Y PINTURA EN GENERAL	ALUMNO	100.00	100.00
ED-670	HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO			151		
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	206,572.59	206,572.59	0.00	0.00				
08602501E33507002P462218	J.N. ROSAS DE LA INFANCIA	HERMOSILLO	HERMOSILLO		SUSTITUCION DE CABLEADO ELECTRICO, REHABILITACION DE TECHOS, REHABILITACION DE CERCO, REHABILITACION DE PAREDES Y PINTURA	ALUMNO	100.00	100.00
ED-671	HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO			154		
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	286,523.90	286,523.90	0.00	0.00				
08602501E33507002P462218	J.N. DULCE INFANCIA	HERMOSILLO	HERMOSILLO		SUSTITUCION DE CABLEADO ELECTRICO, REHABILITACION DE TECHOS, REHABILITACION DE PAREDES Y PINTURA	ALUMNO	100.00	100.00
ED-672	HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO			214		
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	238,326.39	238,326.39	0.00	0.00				
08602501E33507002P462218	J.N. CARMEN RAMOS DEL RIO	HERMOSILLO	HERMOSILLO		INSTALACION DE CISTERNA, APLICACION DE PINTURA, CONSTRUCCION DE FACHADA Y OBRA EXTERIOR	ALUMNO	100.00	100.00
ED-673	HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO			184		
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	259,057.33	259,057.33	0.00	0.00				
08602501E33507002P462218	J.N. NETZAHUALCOYOTL	HERMOSILLO	HERMOSILLO		REHABILITACION DE TECHOS, BARDAS Y CISTERNA	ALUMNO	100.00	100.00
ED-674	HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO			423		
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	288,355.18	288,355.18	0.00	0.00				
08602501E33507002P462218	J.N. MANUEL MORENO ESTRELLA	HERMOSILLO	HERMOSILLO		NECESIDADES EN LOS 6 RUBROS DE LA TRASFORMACION EDUCATIVA	ALUMNO	100.00	100.00
ED-675	HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO			186		
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	316,305.17	316,305.17	0.00	0.00				
08602501E33507002P462218	J.N. JOSEFINA SORRIA LARREA	HERMOSILLO	HERMOSILLO		PINTURA GENERAL, CONSTRUCCION DE FACHADA BAJA TIPO INSTITUCIONAL Y CONSTRUCCION DE BARRA FRONTAL	ALUMNO	100.00	100.00
ED-676	HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO			172		
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	296,240.94	296,240.94	0.00	0.00				





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E33507002P462218	J.N. ROSAURA ZAPATA	ED-677	HERMOSILLO	HERMOSILLO					
		0.00	0.00	0.00	0.00	ACCESO, CERCO, IMPERMEABILIZACION, SERV. SANITARIOS, REHAB ELECTRICA Y TECHUMBRES	ALUMNO 134	100.00	100.00
		300,473.73	300,473.73	0.00	0.00				
08602501E33507002P462218	E.P. RAFAEL ALVAREZ GONZALEZ	ED-678	HERMOSILLO	HERMOSILLO					
		0.00	0.00	0.00	0.00	INSTALACION DE FACHADA INSTITUCIONAL, REPARACION DE CERCO PERIMETRAL, PINTURA GENERAL	ALUMNO 295	100.00	100.00
		297,652.35	297,652.35	0.00	0.00				
08602501E33507002P462218	J.N. AMY AMELIA RESENDEZ TORREZ	ED-679	HERMOSILLO	HERMOSILLO					
		0.00	0.00	0.00	0.00	ACCESO, CERCO, IMPERMEABILIZACION, SERVICIOS SANITARIOS, REHABILITACION ELECTRICA, TECHUMBRES	ALUMNO 30	100.00	100.00
		320,326.35	320,326.35	0.00	0.00				
08602501E33507002P462218	E.P. ERNESTO LOPEZ RIESGO	ED-680	HERMOSILLO	HERMOSILLO					
		0.00	0.00	0.00	0.00	REPARACION DE SERV. SANIT., CONST. DE FACHADA (SOLO BARDA-REJA FRONTAL). COLOCACION DE LUMINARIAS EN ESPACIOS DONDE SE REQUIERAN. ILUMINACION DE TEJABAN EN CANCHA Y PINTURA EN EDIFICIOS Y CANCHA	ALUMNO 472	100.00	100.00
		337,092.96	337,092.96	0.00	0.00				
08602501E33507002P462218	E.P. AQUILES SERDAN	ED-681	HERMOSILLO	HERMOSILLO					
		0.00	0.00	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y BEBEDEROS, CONSTRUCCION DE CANCHA, REHABILITACION DE CERCO	ALUMNO 179	100.00	100.00
		387,184.30	387,184.30	0.00	0.00				
08602501E33507002P462218	E.P. PROF. JUAN RUIZ DURAZO	ED-682	HERMOSILLO	HERMOSILLO					
		0.00	0.00	0.00	0.00	CONSTR. DE ACCESO INSTITUCIONAL, PINTURA GENERAL, REHAB DE SISTEMA ELECTRICO, IMPERMEABILIZACION DE TECHOS Y BEBEDERO INSTITUCIONAL	ALUMNO 391	100.00	100.00
		365,850.83	365,850.83	0.00	0.00				
08602501E33507002P462218	E.P. PROFA. MARGARITA ROMANDIA DE MENDEZ	ED-683	HERMOSILLO	HERMOSILLO					
		0.00	0.00	0.00	0.00	ACCESO, CERCO, IMPERMEABILIZACION, SERV. SANITARIOS, REHABILITACION ELECTRICA Y TECHUMBRES	ALUMNO 487	100.00	100.00
		363,070.22	363,070.22	0.00	0.00				
08602501E33507002P462218	J.N. PROFRA IRMA ADELA MCPHERSON DUARTE	ED-684	HERMOSILLO	HERMOSILLO					
		0.00	0.00	0.00	0.00	SUSTITUCION DE CABLEADO ELECTRICO, IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS	ALUMNO 178	100.00	100.00
		408,790.17	408,790.17	0.00	0.00				
08602501E33507002P462218	E.P. PROF. ENRIQUE GARCIA SANCHEZ	ED-685	HERMOSILLO	HERMOSILLO					
		0.00	0.00	0.00	0.00	REHABILITACION DEL CERCO PERIMETRAL, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y REHABILITACION DE SISTEMA HIDRÁULICO	ALUMNO 578	100.00	100.00
		377,837.91	377,837.91	0.00	0.00				
08602501E33507002P462218	E.P. VICENTE MORA	ED-686							
						CISTERNA, REHABILITACION DE TECHOS, PINTURA GENERAL, REHABILITACION DE SISTEMA ELECTRICO Y EQUIPO			





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Localidad		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %
Cve. Estatal	Municipio	Estatal	Federal	Otros	Otros				
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

	HERMOSILLO		HERMOSILLO		HIDRONEUMATICO	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00		456	100.00	100.00	
	406,299.39	406,299.39	0.00	0.00					
08602501E33507002P462218	E.P. NOE PALOMARES NAVARRO								
	ED-687				CONSTR. DE ACCESO INSTITUCIONAL, REHAB DE SERV. SANITARIOS, PINTURA GENERAL, BARDA, REHAB DE SISTEMA ELECTRICO, TECHOS Y BEBEDERO	ALUMNO			
	HERMOSILLO		HERMOSILLO			295	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	409,375.59	409,375.59	0.00	0.00					
08602501E33507002P462218	J.N. ALICIA CANO CANO								
	ED-688				NECESIDADES EN LOS 6 RUBROS DE LA TRASFORMACION EDUCATIVA	ALUMNO			
	HERMOSILLO		HERMOSILLO			131	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	412,127.69	412,127.69	0.00	0.00					
08602501E33507002P462218	J.N. TIERRA Y LIBERTAD								
	ED-689				NECESIDADES EN LOS 6 RUBROS DE LA TRASFORMACION EDUCATIVA	ALUMNO			
	HERMOSILLO		HERMOSILLO			145	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	412,108.08	412,108.08	0.00	0.00					
08602501E33507002P462218	ESC. SEC. TECNICA 57								
	ED-690				CONSTRUCCION DE ACCESO INSTITUCIONAL, IMPERMEABILIZACION DE LOSAS Y REHABILITACION DE LOS SERVICIOS SANITARIOS	ALUMNO			
	HERMOSILLO		HERMOSILLO			1729	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	412,896.98	412,896.98	0.00	0.00					
08602501E33507002P462218	ESC. SEC. TECNICA 5, TOMAS VALDEZ VILLEGAS								
	ED-691				IMPERM TECHO TALLERES COMPUTACION, ELECTR, MANTENIMIENTO E INSTL D EPLAFOND EN TALLER DE COMPUTACION Y PINTURA GRAL DEL PLANTEL	ALUMNO			
	NAVOJOA		NAVOJOA			818	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	863,497.32	863,497.32	0.00	0.00					
08602501E33507002P462218	E.P. CLUB 20 30								
	ED-755				IMPERMEABILIZACION DE TECHOS, CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL, REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS E INSTALACION DE ALUMBRADO EXTERIOR	ALUMNO			
	NAVOJOA		NAVOJOA			250	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	921,032.37	921,032.37	0.00	0.00					
08602501E33507002P462218	J.N. AGUSTIN MELGAR								
	ED-756				CONSTRUCCION DE CANCHA CIVICA, IMPERMEABILIZACION DE TECHOS, PINTURA EDIFICIO ESCOLAR Y ENJARRE EN MUROS, REPS ELECTRICAS, REP CERCO, BEBEDEROS Y FACHADA	ALUMNO			
	NAVOJOA		NAVOJOA			387	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	1,041,001.14	1,041,001.14	0.00	0.00					
08602501E33507002P462218	J.N. GUADALUPE LOPEZ FELIX								
	ED-757				REPARACION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS Y SUSITUCION DE TECHOS DE LAMINA GALVANIZADA POR MULTIPANEL, REPARACION DE CERCO PERIMETRAL, PINTURA INSTITUCIONAL, REPARACION DE BEBEDEROS, REPARACIONES E	ALUMNO			
	NAVOJOA		NAVOJOA			160	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	899,176.75	899,176.75	0.00	0.00					





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Localidad		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estadal	Federal	Otros	Otros				
Ejercido:	Total	Estadal	Federal	Otros	Otros				

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E33507002P462218	E.P. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA								
ED-758						RECONSTRUCCION DE TECHOS DE CUATRO AULAS, REPARACION DE CERCA PERIMETRAL, AMPLIACION DE CANCHA Y PINTURA TIPO INSTITUCIONAL, REPARACION DE MODULOS SANITARIOS, REPARACIONES ELECTRICAS, REPARACION DE BE	ALUMNO	100.00	100.00
	NAVOJOA		NAVOJOA				156		
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	929,554.22	929,554.22	0.00	0.00	0.00				
08602501E33507002P462218	E.P. LEONA VICARIO								
ED-759						REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS, CERCA PERIMETRAL, CISTERNA, BEBEDEROS E INSTALACION DE TINACO, CANCHA, PINTURA, IMPERMEABILIZACION EN TECHOS, REPARACIONES ELECTRICAS Y CONSTRUCCION DE FACHADA TIPO	ALUMNO	100.00	100.00
	NAVOJOA		NAVOJOA				312		
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	705,127.38	705,127.38	0.00	0.00	0.00				
08602501E33507002P462218	E.P. BENITO JUAREZ								
ED-760						RECONSTRUCCION DE TECHO DE 4 AULAS, REPARACION DE CERCA PERIMETRAL AMPLIACIÓN DE CANCHA Y PINTURA TIPO INSTITUCIONAL, REPARACION DE MODULOS SANITARIOS, REPARACIONES ELECTRICAS, REPARACION DE BEBEDEROS	ALUMNO	100.00	100.00
	NAVOJOA		NAVOJOA				398		
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,175,565.11	1,175,565.11	0.00	0.00	0.00				
08602501E33507002P462218	E.P. HEROE DE NACOSARI								
ED-761						CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS, FOSA SEPTICA, POZO DE ABSORCION, CISTERNA, BEBEDEROS E INSTALACION DE TINACO, IMPERMEABILIZACION DE TECHOS Y REPARACION DE CERCA PERIMETRAL	ALUMNO	100.00	100.00
	NAVOJOA		NAVOJOA				463		
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,458,577.17	1,458,577.17	0.00	0.00	0.00				
08602501E33507002P462218	E.P. LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA								
ED-762						REPARACION DE S.S., CISTERNA, BEBEDEROS E INSTALACION DE TINACO, REPARACION DE IMPERMEABILIZACION DE TECHOS, AMPLIACION DE CANCHA, PINTURA INSTITUCIONAL E INSTALACION DE ALUMBRADO GENERAL, REPARACION	ALUMNO	100.00	100.00
	NAVOJOA		NAVOJOA				428		
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,397,736.05	1,397,736.05	0.00	0.00	0.00				
08602501E33507002P462218	E.P. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ								
ED-763						REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS, CERCA PERIMETRAL, CONSTRUCCION DE CISTERNA, BEBEDEROS E INSTALACION DE TINACO, PINTURA INSTITUCIONAL, REPARACIONES ELECTRICAS, IMPERMEABILIZACION EN TECHOS	ALUMNO	100.00	100.00
	NAVOJOA		NAVOJOA				456		
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	901,842.27	901,842.27	0.00	0.00	0.00				





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Localidad		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Otros				
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros	Otros				

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E33507002P462218	E.P. LORETO ENCINAS DE AVILES								
ED-764						REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS, REPARACIONES ELECTRICAS, TECHOS, CANCHA, CERCA PERIMETRAL, REPARACION DE BEBEDEROS, PINTURA INSTITUCIONAL Y CONSTRUCCION DE FACHADA FRONTAL TIPO INSTITUCIONAL	ALUMNO	100.00	100.00
	NAVOJOA	NAVOJOA					367		
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,248,510.31	1,248,510.31	0.00	0.00	0.00				
08602501E33507002P462218	E.P. PROFA. MA DE LOS ANGELES C DE VALDEZ								
ED-765						SUSTITUCION DE TECHOS DE 17 AULAS SON DE ASBESTO	ALUMNO	100.00	100.00
	NAVOJOA	NAVOJOA					357		
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,370,495.07	1,370,495.07	0.00	0.00	0.00				
08602501E33507002P462218	J.N. JUAN DE LA BARRERA								
ED-766						REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS, FACHADA PRINCIPAL, ACCESO, IMPERMEABILIZACION Y PINTURA	ALUMNO	100.00	100.00
	NAVOJOA	NAVOJOA					95		
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,142,315.33	1,142,315.33	0.00	0.00	0.00				
08602501E33507002P462218	E.P. MIGUEL JAIME BUITIMEA								
ED-767						CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA, ANDADORES, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, CISTERNA TINACO, CONSTRUCCION DE SUBESTACION, ALIMENTADORES, SISTEMA ELECTRICO EN BAJA TENSION, CERCO PERIMETRAL, D	ALUMNO	100.00	100.00
	SAN IGNACIO RIO MUERTO	BAHIA DE LOBOS					158		
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,773,319.53	1,773,319.53	0.00	0.00	0.00				
08602501E33507002P462218	E.P. BARTOLOME M. SALIDO								
ED-768						REPARACION DE PUERTAS Y VENTANAS DE MADERA, INSTALACION DEMALLASOMBRA	ALUMNO	100.00	100.00
	ALAMOS	ALAMOS					416		
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	348,113.83	348,113.83	0.00	0.00	0.00				
08602501E33507002P462218	ESC. SEC. GPE. ARGUELLES OBREGON								
ED-769						CONSTRUCCION CISTERNA, BEBEDEROS E INSTALACION DE TINACO, PINTURA PARA EL EDIFICIO Y CONST. DE ACCESO TIPO IMAGEN INSTITUCIONAL	ALUMNO	100.00	100.00
	ETCHOJOA	BACAME NUEVO					230		
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	834,586.91	834,586.91	0.00	0.00	0.00				
08602501E33507002P462218	ESC. SEC. PROF. GREGORIO AHUMADA								
ED-770						REHABILITACION DE SERV. SANITARIOS, REHAB DETECHOS, REHAB DEL SISTEMA ELECTRICO, REHAB. DE CERCO PERIMETRAL, FACHADA INSTITUCIONAL, PINTURA GENERAL Y AULAS	ALUMNO	100.00	100.00
	ETCHOJOA	BACOBAMPO					381		
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,301,539.75	1,301,539.75	0.00	0.00	0.00				
08602501E33507002P462218	ESC. SEC. LAZARO CARDENAS DEL RIO								
ED-771						REHAB. DE SER. SANIT., REHAB. DE TECHOS, REHAB. DE SISTEMA ELECTRICO, REHABILITACION DE CERCO PERIMETRAL, FACHADA INSTITUCIONAL, PINTURA GENERAL	ALUMNO	100.00	100.00
	ETCHOJOA	BACOBAMPO					353		
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	2,396,129.31	2,396,129.31	0.00	0.00	0.00				





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E33507002P462218	E.P. NETZAHUALCOYOTL								
	ED-772								
	ETCHOJOA		BASCONCOBE			REPARACION DE CERCA PERIMETRAL,SUSTITUCION DE	ALUMNO		
	0.00	0.00	0.00	0.00		TECHOS, CONSTRUCCION DE	210	100.00	100.00
	1,556,551.40	1,556,551.40	0.00	0.00		CANCHA DEPORTIVA Y			
						CONSTRUCCION DE ACCESO			
						TIPO IMAGEN INSTITUCIONAL			
08602501E33507002P462218	E.P. 13 DE SEPTIEMBRE								
	ED-773								
	ETCHOJOA		BUAYSIACOBE			REPARACION DE CERCA	ALUMNO		
	0.00	0.00	0.00	0.00		PERIMETRAL, CONSTRUCCION	109	100.00	100.00
	160,783.03	160,783.03	0.00	0.00		DE UNA CISTERNA, INSTALACION			
						DE TINACO Y CERCO BARDA			
						PRINCIPAL FRONTAL			
08602501E33507002P462218	E.P. LAZARO CARDENAS								
	ED-774								
	ETCHOJOA		BUAYSIACOBE			REPARACION DE LA RED DE	ALUMNO		
	0.00	0.00	0.00	0.00		DRENAJE, CERCA PERIMETRAL,	105	100.00	100.00
	555,241.58	555,241.58	0.00	0.00		CONSTRUCCION DE BEBEDEROS			
						Y CONSTRUCCION DE ACCESO			
						TIPO IMAGEN INSTITUCIONAL			
08602501E33507002P462218	E.P. GRAL. LAZARO CARDENAS								
	ED-775								
	ETCHOJOA		CAMPITO, EL. (CAMPO NUMERO TRES)			REPARACION DEL SISTEMA	ALUMNO		
	0.00	0.00	0.00	0.00		ELECTRICO, CERCA	58	100.00	100.00
	488,742.68	488,742.68	0.00	0.00		PERIMETRAL, CONSTRUCCION			
						DE CANCHA CIVICA DEPORTIVA,			
						PINTURA EDIFICIO ESCOLAR,			
						ENJARRE EN MUROS Y			
						CONSTRUCCION DE ACCESO			
						TIPO IMAGEN INSTITUCIONAL			
08602501E33507002P462218	E.P. 16 DE SEPTIEMBRE								
	ED-776								
	ETCHOJOA		ETCHOJOA			RECONSTRUCCION TOTAL DE	ALUMNO		
	0.00	0.00	0.00	0.00		TECHOS DE 4 AULAS,	72	100.00	100.00
	520,183.40	520,183.40	0.00	0.00		REPARACION DE MODULO DE			
						SERVICIOS SANITARIOS, CERCO			
						PERIMETRAL Y CONSTRUCCION			
						DE ACCESO TIPO IMAGEN			
						INSTITUCIONAL			
08602501E33507002P462218	E.P. GRAL. IGNACIO ZARAGOZA								
	ED-777								
	ETCHOJOA		ETCHOJOA			IMPERMEABILIZACION DE	ALUMNO		
	0.00	0.00	0.00	0.00		TECHOS, REHBA GRAL DE SERV.	400	100.00	100.00
	1,427,587.61	1,427,587.61	0.00	0.00		SANITARIOS, ENJARRE DE			
						TECHOS, MUROS DEL PLANTEL Y			
						PINTURA EXT E INT.			
08602501E33507002P462218	ESC. SEC. TECNICA 7								
	ED-778								
	ETCHOJOA		SAN PEDRO VIEJO			REPARACION DEL SISTEMA	ALUMNO		
	0.00	0.00	0.00	0.00		ELECTRICO, SERVICIOS	328	100.00	100.00
	1,228,292.16	1,228,292.16	0.00	0.00		SANITARIOS, CONSTRUCCION			
						DE CANCHA CIVICO DEPORTIVA,			
						PINTURA DEL EDIFICIO Y CONST.			
						DE ACCESO TIPO IMAGEN			
						INSTITUCIONAL			
08602501E33507002P462218	E.P. GENERAL FRANCISCO VILLA								
	ED-779								
	HUATABAMPO		BABURO			CONSTRUCCION DE MODULO DE	ALUMNO		
	0.00	0.00	0.00	0.00		SERVICIOS SANITARIOS,	71	100.00	100.00
	1,113,865.61	1,113,865.61	0.00	0.00		CANCHA CIVICA, BEBEDEROS Y			
						REMOZAMIENTO Y PINTURA DEL			
						EDIFICIO			





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto			Localidad		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Ejercido:	Total				

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E33507002P462218	E.P. RITHA MEDINA JACQUES ED-780	0.00	0.00	0.00	0.00	288,219.81	288,219.81	0.00	0.00	REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS, IMPERMEABILIZACION DE EL AULA DE MEDIOS, PINTURA PARA EL EDIFICIO Y CONSTRUCCION DE ACCESO TIPO IMAGEN INSTITUCIONAL.	ALUMNO 400	100.00	100.00
08602501E33507002P462218	E.P. MARGARITA MAZA DE JUAREZ ED-781	0.00	0.00	0.00	0.00	571,242.72	571,242.72	0.00	0.00	CONSTRUCCION DE ACCESO TIPO IMAGEN INSTITUCIONAL Y CANCHA CIVICO DEPORTIVA	ALUMNO 431	100.00	100.00
08602501E33507002P462218	E.P. GRAL. FAUSTO TOPETE ED-782	0.00	0.00	0.00	0.00	731,569.88	731,569.88	0.00	0.00	CONSTR RAMPAS ACCESO, CANCHA CIVICA Y REHAB DE PUERTAS DE AULAS E INSTALACION DE PROTECCIONES	ALUMNO 364	100.00	100.00
08602501E33507002P462218	E.P. JESUS GARCIA CORONA ED-783	0.00	0.00	0.00	0.00	1,015,673.05	1,015,673.05	0.00	0.00	SUSTITUCION DE TECHOS DE LAMINA GALVANIZADA POR MULTIPANEL, REHABILITACION DE CERCO PERIMETRAL, PINTURA PARA EL EDIFICIO Y CONSTRUCCION DE ACCESO TIPO INSTITUCIONAL	ALUMNO 234	100.00	100.00
08602501E33507002P462218	ESC. SEC. TIERRA DE GENERALES ED-784	0.00	0.00	0.00	0.00	1,501,052.88	1,501,052.88	0.00	0.00	REHAB TOTAL DEL SISTEMA HIDRAULICO, DOS BEBEDEROS, BARDA PERIMETRAL, IMPERM DE TECHOS Y 500 MESABANCOS	ALUMNO 792	100.00	100.00
08602501E33507002P462218	E.P. IGNACIO SOTO ED-785	0.00	0.00	0.00	0.00	2,270,177.38	2,270,177.38	0.00	0.00	REHAB DE SERV SANITARIOS, REHAB DE TECHOS, DE SISTEMA ELECTRICO, CERCO PERIMETRAL, FACHADA INSTITUCIONAL, PINTURA GENERAL Y AULAS	ALUMNO 169	100.00	100.00
08602501E33507002P462218	CAM 09 ED-786	0.00	0.00	0.00	0.00	2,456,301.96	2,456,301.96	0.00	0.00	REHABILITACION DE SERV. SANITARIOS, REHAB DE TECHOS, REHAB DE SISTEMA ELECTRICO, REHAB DE CERCO PERIMETRAL, FACHADA INSTITUCIONAL, PINTURA GENERAL Y AULAS	ALUMNO 114	100.00	100.00
08602501E33507002P462218	E.P. RICARDO FLORES MAGON ED-787	0.00	0.00	0.00	0.00	575,076.40	575,076.40	0.00	0.00	CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS, CANCHA CIVICA DEPORTIVA, REPARACION DE CERCA PERIMETRAL Y REPARACION DE ACCESO TIPO IMAGEN INSTITUCIONAL	ALUMNO 132	100.00	100.00





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E33507002P462218	ESC. SEC. TECNICA 50	ED-788	HUATABAMPO	LOMA EL ETCHOROPO	REPARACION DEL CERCO PERIMETRAL, SERVICIOS SANITARIOS Y SISTEMA ELECTRICO	ALUMNO 343	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00			
	1,170,247.91	1,170,247.91	0.00	0.00				
08602501E33507002P462218	J.N. GUSTAVO E CAMPA	ED-789	HUATABAMPO	YAVAROS (ISLA LAS VIEJAS)	REPARACION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS, TECHOS, APLICACION DE PINTURA Y CONSTRUCCION DE ACCESO INSTITUCIONAL	ALUMNO 74	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00			
	331,144.91	331,144.91	0.00	0.00				
08602501E33507002P462218	E.P. PROF. ALVARO OBREGON	ED-790	HUATABAMPO	YAVAROS (ISLA LAS VIEJAS)	IMPERMEABILIZAR LOS TECHOS DE LAS AULAS Y REPARACION DE CERCA PERIMETRAL, REHAB DEL SISTEMA ELECTRICO, REHAB DE BEBEDEROS Y ACCESO FRONTAL INSTITUCIONAL	ALUMNO 284	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00			
	536,095.16	536,095.16	0.00	0.00				
08602501E33507002P462218	E.P. JESUS GARCIA	ED-791	HUATABAMPO	YAVAROS (ISLA LAS VIEJAS)	CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS, CANCHA CIVICA, RECONSTRUCCION DEL TECHO DE 2 AULAS Y CERCA PERIMETRAL	ALUMNO 125	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00			
	753,176.90	753,176.90	0.00	0.00				
08602501E33507002P462218	ESC. SEC. TECNICA 52	ED-792	HUATABAMPO	YAVAROS (ISLA LAS VIEJAS)	REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS, PISOS, BANQUETAS, CERCO PERIMETRAL, TALLERES Y LABORATORIO	ALUMNO 128	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00			
	222,064.16	222,064.16	0.00	0.00				
08602501E33507002P462218	TELESECUNDARIA 103	ED-793	NAVOJOA	COMISARIA ROSALES	REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS, PISOS, BANQUETAS, CERCO PERIMETRAL, TALLERES Y LABORATORIO	ALUMNO 128	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00			
	764,106.02	764,106.02	0.00	0.00				
08602501E33507002P462218	E.P. CONQUISTA DE LA REVOLUCION	ED-794	NAVOJOA	COMISARIA ROSALES	SUSTITUCION DE TECHOS, REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y PINTURA PARA EL EDIFICIO REPARADO	ALUMNO 250	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00			
	862,831.34	862,831.34	0.00	0.00				
08602501E33507002P462218	E.P. JUSTO SIERRA	ED-795	NAVOJOA	DATIL, EL	SUSTITUCION DE TECHO EN AULA DE MEDIOS, PINTURA, REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS, REUBICACION DE LINEA DE ALTA TENSION DE CFE PASA SOBRE PLANTEL A ESCASA ALTURA	ALUMNO 60	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00			
	578,474.06	578,474.06	0.00	0.00				
08602501E33507002P462218	E.P. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	ED-796	NAVOJOA	RECODO, EL	REPARACION DE CERCA PERIMETRAL, CONSTRUCCION DE CANCHA CIVICA DEPORTIVA Y PINTURA	ALUMNO 190	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00			
	756,444.16	756,444.16	0.00	0.00				





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Localidad		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Otros				
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros	Otros				

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E33507002P462218	E.P. JUAN ESCUTIA	ED-797	NAVOJOA	NAVOJOA	CONSTRUCCION DE SOBRETecho E IMPERMEABILIZACION EN AULAS, CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS, FOSA SEPTICA, POZO DE ABSORCION, CISTERNA, BEBEDEROS E INSTALACION DE TINACO, REPARACION DE CE	ALUMNO 238	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00			
			375,980.00	375,980.00	0.00			
08602501E33507002P462218	E.P. PROFA. RAFAELA RODRIGUEZ	ED-798	NAVOJOA	NAVOJOA	SUSITUCION DE TECHO DE 3 AULAS, CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL, CANCHA CIVICA Y PINTURA EDIFICIO ESCOLAR Y ENJARRE EN MUROS	ALUMNO 365	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00			
			1,791,895.22	1,791,895.22	0.00			
08602501E33507002P462218	ESC. SEC. IGNACIO JOSE ALLENDE	ED-799	NAVOJOA	NAVOJOA	REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS, FACHADA TIPO, CERCO, IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EN GENERAL	ALUMNO 704	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00			
			1,992,843.90	1,992,843.90	0.00			
08602501E33507002P462218	E.P. GRAL. ANSELMO MACIAS VALENZUELA	ED-800	NAVOJOA	NAVOJOA	SUSTITUCION DE TECHOS DE ASBESTO, CONSTRUCCION DE CANCHA CIVICO DEPORTIVA Y REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO, FACHADA ALTA Y CERCO FRONTAL INST., BEBEDERO, PINTURA GENERAL, CISTERNA Y REHAB. DE SERV.	ALUMNO 423	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00			
			2,303,410.86	2,303,410.86	0.00			
08602501E33507002P462218	CENTRO ESCOLAR TALAMANTE	ED-801	NAVOJOA	NAVOJOA	SUST DE TECHOS DE CONCR EN 6 AULAS, IMPERM TOTAL DEL TECHO DE 7 AULAS, CERCA DE PROT EN BARANDAL EN P. ALTA, REP 10 ML DE BARDA PERIM, SUST. DE VENTANALES ANTIGUOS, PINTURA GRAL, ALUMBRADO EXT, REP D	ALUMNO 600	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00			
			3,088,549.11	3,088,549.11	0.00			
08602501E33507002P462218	ESC. SEC. HEROICO COLEGIO MILITAR	ED-802	NAVOJOA	NAVOJOA	NECESIDADES EN LOS 6 RUBROS DE LA TRANSFORMACION EDUCATIVA	ALUMNO 472	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00			
			2,801,237.71	2,801,237.71	0.00			
08602501E33507002P462218	ESC. SEC. PROF. OTHON ALMADA	ED-803	NAVOJOA	NAVOJOA	NECESIDADES EN LOS 6 RUBROS DE LA TRANSFORMACION EDUCATIVA	ALUMNO 1039	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00			
			4,471,928.26	4,471,928.26	0.00			
08602501E33507002P462218	E.P. SIERVO DE LA NACION	ED-804	NAVOJOA	PUEBLO MAYO	REPARACION DE CERCA PERIMETRAL Y CONSTRUCCION DE CANCHA CIVICO DEPORTIVA	ALUMNO 250	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00			
			983,271.52	983,271.52	0.00			
08602501E33507002P462218	E.P. VICENTE GUERRERO	ED-805	NAVOJOA	SAPOMORA	REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS, CERCA PERIMETRAL Y PINTURA PARA EL EDIFICIO	ALUMNO 250	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00			
			544,047.10	544,047.10	0.00			





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Localidad		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estadal	Federal	Otros	Otros				
Ejercido:	Total	Estadal	Federal	Otros	Otros				

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E33507002A062220	COBACH HERMOSILLO V	HERMOSILLO	HERMOSILLO		TERMINACION DE CONSTRUCCION DE 1RA. ETAPA Y TERMINACION DE OBRA EXTERIOR	ALUMNO 543	100.00	100.00
NC1-236	HERMOSILLO							
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	174,757.29	174,757.29	0.00	0.00				
08602501E33507002A062220	CONALEP NOGALES	HEROICA NOGALES	HEROICA NOGALES		CONSTRUCCION DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS	ALUMNO 882	0.89	100.00
NC1-237	NOGALES							
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	36,407.76	36,407.76	0.00	0.00				
08602501E33507002A062220	EMSAD PUERTO LIBERTAD	PUERTO LIBERTAD	PUERTO LIBERTAD		GASTOS INDIRECTOS, TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE AULAS, LABORATORIO, OFICINAS ADMINISTRATIVAS, BEBEDEROS, SERVICIOS SANITARIOS, CERCO PERIMETRAL, CISTERNA, FOSA SEPTICA, SUBESTACION ELECTRICA Y OB	ALUMNO 177	0.00	100.00
NC1-238	PITIQUITO							
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	63,858.45	63,858.45	0.00	0.00				
08602501E33507002A062220	CECYTES HERMOSILLO V	HERMOSILLO	HERMOSILLO		GASTOS INDIRECTOS, CONSTRUCCION DE II MODULO INTEGRAL CONSISTENTE EN 6 AULAS, TALLER DE PROGRAMACION DE SOFTWARE, LABORATORIO DE PRODUCCION INDUSTRIAL, BIBLIOTECA, MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS Y BEB	ALUMNO 342	18.87	100.00
NC1-239	HERMOSILLO							
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	120,039.45	120,039.45	0.00	0.00				
08602501E33507002A062220	CONALEP AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA		CONSTRUCCION DE TRES AULAS CON MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS	ALUMNO 25	0.00	100.00
NC1-242	AGUA PRIETA							
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	47,143.32	47,143.32	0.00	0.00				
08602501E33507002A062220	CONALEP NACOZARI	NACOZARI DE GARCIA	NACOZARI DE GARCIA		ADAPTACION PARA LA CONSTRUCCION DE UNA AULA	ALUMNO 1000	62.55	100.00
NC1-243	NACOZARI DE GARCIA							
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	8,250.42	8,250.42	0.00	0.00				
08602501E33507002A062220	CONALEP OBREGON	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	CIUDAD OBREGON (CAJEME)		CONSTRUCCION DE SALA DE CAPACITACION CON MODULO SANITARIO	ALUMNO 751	22.00	100.00
NC1-244	CAJEME							
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	25,431.15	25,431.15	0.00	0.00				
08602501E33507002A062220	CONALEP HERMOSILLO III	HERMOSILLO	HERMOSILLO		ADAPTACION DE CUBICULOS ADMINISTRATIVOS	ALUMNO 527	66.78	100.00
NC1-245	HERMOSILLO							
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	14,563.11	14,563.11	0.00	0.00				
08602501E33507002F462220	UNISON CAMPUS NOGALES DE LA URN	HEROICA NOGALES	HEROICA NOGALES		CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA BIBLIOTECA Y LABORATORIO DE COMPUTO (AMPLIACION)	ALUMNO 611	0.00	100.00
ES-022/11	NOGALES							
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	20,331.66	20,331.66	0.00	0.00				





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E33507002M962220	ESC. SEC. N/C LAS PLACITAS/VILLA BONITA	HERMOSILLO	HERMOSILLO		CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA Y BEBEDERO CON CUBIERTA	ALUMNO 120	100.00	100.00
	FA-138/12	0.00	0.00	0.00				
		18,759.27	18,759.27	0.00				
08602501E33507002M962220	J.N. CUAUHTEMOC	HERMOSILLO	HERMOSILLO		CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA Y ALIMENTADORES	ALUMNO 159	46.08	100.00
	FA-139/12	0.00	0.00	0.00				
		25,819.53	25,819.53	0.00				
08602501E33507002M962220	E.P. AQUILES SERDAN	SAN ENRIQUE	HERMOSILLO		INSTALACION DE CABLEADO DE BASE DE MEDICION A REGISTRO ELECTRICOS	ALUMNO 179	0.00	100.00
	FA-447/12	0.00	0.00	0.00				
		28.35	28.35	0.00				
08602501E33507002M962220	E.P. ISAAC HERRERA	HERMOSILLO	HERMOSILLO		SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO	ALUMNO 263	100.00	100.00
	FA-448/12	0.00	0.00	0.00				
		458.97	458.97	0.00				
08602501E33507002M962220	ESC. SEC. TECNICA NO. 1 PROFR. CARLOS E. MUÑOZ	HERMOSILLO	HERMOSILLO		SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO	ALUMNO 1722	0.00	100.00
	FA-449/12	0.00	0.00	0.00				
		32.58	32.58	0.00				
08602501E33507002M962220	J.N. DESERET	HERMOSILLO	HERMOSILLO		INSTALACION DE TIMBRE ESCOLAR	ALUMNO 126	0.00	100.00
	FA-450/12	0.00	0.00	0.00				
		102.96	102.96	0.00				
08602501E33507002M962220	J.N. IRMA ADELA MCPHERSON	HERMOSILLO	HERMOSILLO		INSTALACION DE ALIMENTADORES Y DE TINACO	ALUMNO 152	0.00	100.00
	FA-451/12	0.00	0.00	0.00				
		1,186.44	1,186.44	0.00				
08602501E33507002M962220	J.N. NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC	HERMOSILLO	HERMOSILLO		INSTALACION DE CABLEADO DE BASE DE MEDICION A REGISTRO ELECTRICOS	ALUMNO 100	0.00	100.00
	FA-452/12	0.00	0.00	0.00				
		1,433.70	1,433.70	0.00				
08602501E33507002M962220	E.P. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	MIGUEL ALEMAN	HERMOSILLO		INSTALACION DE ALIMENTADORES	ALUMNO 199	0.00	100.00
	FA-453/12	0.00	0.00	0.00				
		14,211.96	14,211.96	0.00				
08602501E33507002M962220	TELESECUNDARIA NO. 218	MIGUEL ALEMAN	HERMOSILLO		CONSTRUCCION DE ALIMENTADORES	ALUMNO 920	100.00	100.00
	FA-454/12	0.00	0.00	0.00				
		5,933.19	5,933.19	0.00				
08602501E33507002M962220	TELESECUNDARIA NO. 74 FRANCISCO GALAVIZ GOMEZ	HERMOSILLO	HERMOSILLO		REHABILITACION DE INSTALACION HIDRAULICA	ALUMNO 223	0.00	100.00
	FA-455/12	0.00	0.00	0.00				
		354.78	354.78	0.00				





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E33507002M962220	E.P. FRANCISCO ROMO MENDOZA FA-456/12 HERMOSILLO	0.00	0.00	HERMOSILLO	0.00	0.00	INSTALACION DE ALIMENTADORES ELECTRICOS	ALUMNO 462	100.00	100.00
		3,517.71	3,517.71		0.00	0.00				
08602501E33507002M962220	E.P. PROFR. JUAN RUIZ DURAZO FA-457/12 HERMOSILLO	0.00	0.00	HERMOSILLO	0.00	0.00	INSTALACION DE ALIMENTADORES ELECTRICOS	ALUMNO 391	0.00	100.00
		47.91	47.91		0.00	0.00				
08602501E33507002M962220	E.P. MARIA CANDELARIA VENEGAS TREBOR FA-458/12 HERMOSILLO	0.00	0.00	HERMOSILLO	0.00	0.00	CONSTRUCCION DE ALIMENTADORES ELECTRICOS	ALUMNO 303	0.00	100.00
		7,783.14	7,783.14		0.00	0.00				
08602501E33507002M962220	ESC. SEC. TECNICA NO. 78 FA-459/12 HERMOSILLO	0.00	0.00	MIGUEL ALEMAN	0.00	0.00	REPARACIONES ELECTRICAS	ALUMNO 230	100.00	100.00
		215.85	215.85		0.00	0.00				
08602501E33507002M962220	J.N. CARMEN RAMOS DEL RIO FA-460/12 HERMOSILLO	0.00	0.00	HERMOSILLO	0.00	0.00	CONSTRUCCION DE SUBESTACION Y ALIMENTADORES	ALUMNO 184	79.54	100.00
		18,382.38	18,382.38		0.00	0.00				
08602501E33507002M962220	J.N. MARIA HEREDIA DURON FA-461/12 HERMOSILLO	0.00	0.00	HERMOSILLO	0.00	0.00	REHABILITACION DE CISTERNA	ALUMNO 172	0.00	100.00
		380.46	380.46		0.00	0.00				
08602501E33507002M962220	J.N. MARIA LUISA REAL DUARTE FA-462/12 HERMOSILLO	0.00	0.00	HERMOSILLO	0.00	0.00	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA Y ALIMENTADORES	ALUMNO 245	47.19	100.00
		16,022.58	16,022.58		0.00	0.00				
08602501E33507002M962220	INSTITUTO IRIS FA-463/12 HERMOSILLO	0.00	0.00	HERMOSILLO	0.00	0.00	TERMINACION DE CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA	ALUMNO 108	100.00	100.00
		1,914.90	1,914.90		0.00	0.00				
08602501E33507002M962220	E.P. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA FA-464/12 EMPALME	0.00	0.00	EMPALME	0.00	0.00	CONSTRUCCION DE CINCO AULAS	ALUMNO 344	0.00	100.00
		80,972.16	80,972.16		0.00	0.00				
08602501E33507002M962220	J.N. CATALINA L. DE SALCIDO FA-465/12 URES	0.00	0.00	URES	0.00	0.00	CAMBIO DE TECHUMBRE, ESTRUCTURA METALICA E INSTALACIONES ELECTRICAS	ALUMNO 102	100.00	100.00
		29,096.55	29,096.55		0.00	0.00				
08602501E33507002M962220	J.N. MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA FA-466/12 HERMOSILLO	0.00	0.00	HERMOSILLO	0.00	0.00	CONSTRUCCION DE SUBESTACION Y ALIMENTADORES	ALUMNO 139	0.00	100.00
		9,605.91	9,605.91		0.00	0.00				





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E33507002M962220	E.P. ART. 3RO. CONSTITUCIONAL FA-467/12 HERMOSILLO	0.00	0.00	HERMOSILLO	0.00	0.00	TERMINACION DE REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS	ALUMNO 381	0.00	100.00
	5,233.95	5,233.95	0.00							
08602501E33507002M962220	J.N. ANTON MAKARENKO FA-468/12 HERMOSILLO	0.00	0.00	HERMOSILLO	0.00	0.00	TERMINACION DE CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA	ALUMNO 161	0.00	100.00
	4,531.41	4,531.41	0.00							
08602501E33507002M962220	E.P. HNOS. FLORES MAGON FA-469/12 HERMOSILLO	0.00	0.00	HERMOSILLO	0.00	0.00	TERMINACION DE CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA	ALUMNO 381	0.00	100.00
	1,221.18	1,221.18	0.00							
08602501E33507002M962220	E.P. ART. 3RO. CONSTITUCIONAL FA-470/12 HERMOSILLO	0.00	0.00	HERMOSILLO	0.00	0.00	TERMINACION DE CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA	ALUMNO 404	0.00	100.00
	1,884.87	1,884.87	0.00							
08602501E33507002M962220	E.P. IGNACIA FIMBRES FA-471/12 HERMOSILLO	0.00	0.00	HERMOSILLO	0.00	0.00	TERMINACION DE CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA	ALUMNO 311	0.00	100.00
	3,647.25	3,647.25	0.00							
08602501E33507002M962220	E.P. LUIS D. COLOSIO M. FA-472/12 HERMOSILLO	0.00	0.00	HERMOSILLO	0.00	0.00	TERMINACION DE CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA	ALUMNO 351	0.00	100.00
	2,099.19	2,099.19	0.00							
08602501E33507002M962220	E.P. FORD NO. 3 FA-473/12 HERMOSILLO	0.00	0.00	PALMITAS, LAS	0.00	0.00	TERMINACION DE CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA	ALUMNO 180	0.00	100.00
	1,572.81	1,572.81	0.00							
08602501E33507002M962220	E.P. CLUB DE LEONES NO. 3 FA-474/12 HERMOSILLO	0.00	0.00	MINEROS DE PILARES	0.00	0.00	TERMINACION DE CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA	ALUMNO 99	0.00	100.00
	260.22	260.22	0.00							
08602501E33507002M962220	E.P. ALEJANDRO GONZALEZ GARZA FA-475/12 HERMOSILLO	0.00	0.00	MESA DEL SERI	0.00	0.00	TERMINACION DE CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA	ALUMNO 171	0.00	100.00
	355.23	355.23	0.00							
08602501E33507002M962220	E.P. GRAL. LAZARO CARDENAS FA-476/12 HERMOSILLO	0.00	0.00	YUTA, LA	0.00	0.00	TERMINACION DE CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA	ALUMNO 127	0.00	100.00
	628.17	628.17	0.00							
08602501E33507002M962220	E.P. MA. CANDELARIA VENEGAS TREBOR FA-477/12 HERMOSILLO	0.00	0.00	HERMOSILLO	0.00	0.00	TERMINACION DE CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA	ALUMNO 315	0.00	100.00
	2,987.01	2,987.01	0.00							





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E33507002M962220	E.P. PROFR. PASCUAL PEREZ FA-478/12 HERMOSILLO	HERMOSILLO			TERMINACION DE CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA	ALUMNO 516	0.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	2,537.46	2,537.46	0.00	0.00					
08602501E33507002M962220	E.P. GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES FA-479/12 HERMOSILLO	HERMOSILLO			TERMINACION DE CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA	ALUMNO 176	0.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	775.65	775.65	0.00	0.00					
08602501E33507002M962220	E.P. MARIA TAPIA VDA. DE OBREGON FA-480/12 HUATABAMPO	HUATABAMPO			TERMINACION DE CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA	ALUMNO 238	0.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	997.38	997.38	0.00	0.00					
08602501E33507002M962220	E.P. MARGARITA MAZA DE JUAREZ FA-481/12 HUATABAMPO	HUATABAMPO			TERMINACION DE CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA	ALUMNO 408	0.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	351.12	351.12	0.00	0.00					
08602501E33507002M962220	PREPARATORIA POR COOPERACION FA-482/12	HUATABAMPO	CITAVARO		CONSTRUCCION DE UNA AULA DIDACTICA, BIBLIOTECA, MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS, SUBESTACION ELECTRICA Y FOSA SEPTICA	ALUMNO 197	0.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	68,063.47	68,063.47	0.00	0.00					
08602501E33507002N162220	UNIVERSIDAD DE SONORA URC ES-005 HERMOSILLO	HERMOSILLO			REMODELACION DE EDIFICIOS 9G, 9K, 9O Y 9P PARA LA DIVISION DE CIENCIAS SOCIALES	ALUMNO 1990	0.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	47,011.55	47,011.55	0.00	0.00					
08602501E33507002S362220	ESC. SEC. PROFR. EFRAIN BUENOSTRO FA-327 ALTAR	ALTAR			REHABILITACION DE TECHOS	ALUMNO 220	0.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	8,565.02	8,565.02	0.00	0.00					
08602501E33507002S362220	E.P. GENERAL LAZARO CARDENAS FA-001 IMURIS	IMURIS			REHABILITACION DE TECHOS	ALUMNO 82	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	52,480.14	52,480.14	0.00	0.00					
08602501E33507002S362220	E.P. N/C CASA AZUL FA-107	GUAYMAS	COMPUERTAS		GASTOS INDIRECTOS, CONSTRUCCION DE UNA AULA, SERVICIOS SANITARIOS, PLAZA CIVICA, BEBEDEROS Y CERCO PERIMETRAL	ALUMNO 30	37.17	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	90,079.77	90,079.77	0.00	0.00					
08602501E33507002S362220	TELESECUNDARIA N/C CASA AZUL FA-108	GUAYMAS	COMPUERTAS		GASTOS INDIRECTOS, CONSTRUCCION DE UNA AULA, SERVICIOS SANITARIOS, PLAZA CIVICA, BEBEDEROS Y CERCO PERIMETRAL	ALUMNO 30	46.26	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	87,181.38	87,181.38	0.00	0.00					
08602501E33507002S362220	E.P. BELISARIO DOMINGUEZ FA-350 HERMOSILLO	HERMOSILLO			GASTOS INDIRECTOS, REHABILITACION DE BAÑOS	ALUMNO 216	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	4,518.90	4,518.90	0.00	0.00					





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E33507002S362220	E.P. MARGARITA MAZA DE JUAREZ	HERMOSILLO	HERMOSILLO					
FA-351	HERMOSILLO							
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	6,119.51	6,119.51	0.00	0.00				
					GASTOS INDIRECTOS, REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO Y LAMPARAS	ALUMNO 543	100.00	100.00
08602501E33507002S362220	ESC. SEC. TECNICA NO.7	HUASABAS	HUASABAS					
FA-352	HUASABAS							
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	4,101.40	4,101.40	0.00	0.00				
					GASTOS INDIRECTOS, INSTALACION ELECTRICA	ALUMNO 110	90.03	100.00
08602501E33507002S362220	ESC. SEC. TECNICA NO.72	HERMOSILLO	HERMOSILLO					
FA-353	HERMOSILLO							
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	4,577.70	4,577.70	0.00	0.00				
					GASTOS INDIRECTOS, INSTALACION ELECTRICA	ALUMNO 1592	100.00	100.00
08602501E33507002S362220	J.N. IRMA ADELA MCPHERSON	HERMOSILLO	HERMOSILLO					
FA-354	HERMOSILLO							
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	6,563.02	6,563.02	0.00	0.00				
					GASTOS INDIRECTOS, INSTALACION DE SUBESTACION	ALUMNO 152	100.00	100.00
08602501E33507002S362220	J.N. EMERENCIANA RUIZ DUARTE	HERMOSILLO	MIGUEL ALEMAN					
FA-355	HERMOSILLO							
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	5,231.07	5,231.07	0.00	0.00				
					GASTOS INDIRECTOS, REHABILITACION DE HIDRONEUMATICO Y BAÑOS	ALUMNO 52	100.00	100.00
08602501E33507002S362220	E.P. LAZARO MERCADO	HERMOSILLO	HERMOSILLO					
FA-356	HERMOSILLO							
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	2,751.84	2,751.84	0.00	0.00				
					GASTOS INDIRECTOS, INSTALACION DE LAMPARAS Y SALIDAS A/AC	ALUMNO 159	100.00	100.00
08602501E33507002S362220	TELESECUNDARIA 28	CRUZ DE PIEDRA	CRUZ DE PIEDRA					
FA-357	EMPALME							
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	2,934.73	2,934.73	0.00	0.00				
					GASTOS INDIRECTOS, INSTALACION ELECTRICA	ALUMNO 66	100.00	100.00
08602501E33507002S362220	J.N. HERMANOS GRIMM	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)					
FA-358	CAJEME							
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	682.61	682.61	0.00	0.00				
					GASTOS INDIRECTOS, INSTALACION ELECTRICA Y CERCO	ALUMNO 137	10.85	100.00
08602501E33507002S362220	J.N. JAIME SABINES	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)					
FA-359	CAJEME							
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	644.96	644.96	0.00	0.00				
					GASTOS INDIRECTOS, INSTALACION DE CERCO DE MALLA	ALUMNO 124	17.52	100.00
08602501E33507002S362220	E.P. JULIO VILLA	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS					
FA-360	GUAYMAS							
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,561.28	1,561.28	0.00	0.00				
					GASTOS INDIRECTOS, INSTALACION DE VITROPISO	ALUMNO 155	100.00	100.00
08602501E33507002S362220	J.N. N/C MA. DEL ROSARIO CHAVEZ	HERMOSILLO	HERMOSILLO					
FA-361	HERMOSILLO							
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,365.47	1,365.47	0.00	0.00				
					GASTOS INDIRECTOS, REHABILITACION DE CERCO E INSTALACION ELECTRICA	ALUMNO 122	0.00	100.00





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E33507002S362220	E.P. ADOLFO DE LA HUERTA, HERMOSILLO								
FA-362	HERMOSILLO	HERMOSILLO			GASTOS INDIRECTOS, INSTALACION DE TRANSFORMADOR	ALUMNO 417	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	7,959.15	7,959.15	0.00	0.00					
08602501E33507002S362220	E.P. FRANCISCO ROMO MENDOZA								
FA-363	HERMOSILLO	HERMOSILLO			GASTOS INDIRECTOS, CONSTRUCCION DE SUBESTACION	ALUMNO 462	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	6,773.63	6,773.63	0.00	0.00					
08602501E33507002S362220	TELESECUNDARIA 268								
FA-364	URES	PUERTA DEL SOL			GASTOS INDIRECTOS, REHABILITACION DE PISO Y MUROS	ALUMNO 12	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	1,778.56	1,778.56	0.00	0.00					
08602501E33507002S362220	E.P. SALVADOR ALVARADO								
FA-365	CABORCA	SANTA EDUWIGES			GASTOS INDIRECTOS, CONSTRUCCION DE BAÑOS	ALUMNO 92	96.34	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	4,910.72	4,910.72	0.00	0.00					
08602501E33507002S362220	E.P. IGNACIO ALLENDE								
FA-366	ETCHOJOA	RODEO, EL			GASTOS INDIRECTOS, CONSTRUCCION DE HIDRONEUMATICO Y BAÑOS	ALUMNO 227	43.88	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	1,693.03	1,693.03	0.00	0.00					
08602501E33507002S362220	J.N. N/C MERCEDES LANDAVAZO								
FA-367	HERMOSILLO	HERMOSILLO			GASTOS INDIRECTOS, IMPERMEABILIZACION, REHABILITACION DE BAÑOS Y CERCO	ALUMNO 106	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	5,547.21	5,547.21	0.00	0.00					
08602501E33507002S362220	E.P. N/C ARANDANOS								
FA-368	HERMOSILLO	HERMOSILLO			GASTOS INDIRECTOS, CONSTRUCCION DE HIDRONEUMATICO	ALUMNO 258	43.45	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	1,348.90	1,348.90	0.00	0.00					
08602501E33507002S362220	ESC. SEC. SALVADOR GONZALEZ PARTIDA								
FA-369	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)			GASTOS INDIRECTOS, REHABILITACION DE CERCO DE MALLA	ALUMNO 457	75.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	1,226.73	1,226.73	0.00	0.00					
08602501E33507002S362220	J.N. BENITO JUAREZ								
FA-370	ETCHOJOA	ETCHOJOA			GASTOS INDIRECTOS, REHABILITACION DE CERCO E INSTALACIONES ELECTRICAS	ALUMNO 62	81.12	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	4,089.78	4,089.78	0.00	0.00					
08602501E33507002S362220	E.P. JUAN JACOBO ROUSSEAU								
FA-371	FRONTERAS	KILOMETRO CUARENTA Y SIETE			GASTOS INDIRECTOS, REHABILITACION DE CERCO DE MALLA	ALUMNO 19	55.98	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	473.83	473.83	0.00	0.00					
08602501E33507002S362220	E.P. PROFR. MANUEL MIRAZO NAVARRETE								
FA-372	HERMOSILLO	HERMOSILLO			GASTOS INDIRECTOS, REHABILITACION DE BARDA Y CERCO	ALUMNO 474	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	156.59	156.59	0.00	0.00					





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E33507002S362220	CAM 57								
FA-373	HERMOSILLO		HERMOSILLO		GASTOS INDIRECTOS, REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO	ALUMNO 50	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	1,733.61	1,733.61	0.00	0.00					
08602501E33507002S362220	E.P. LEONA VICARIO								
FA-374	HERMOSILLO		HERMOSILLO		GASTOS INDIRECTOS, REHABILITACION DE SUBESTACION	ALUMNO 342	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	5,574.47	5,574.47	0.00	0.00					
08602501E33507002S362220	E.P. NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC								
FA-375	GUAYMAS		MANGA, LA		GASTOS INDIRECTOS, REHABILITACION DE BAÑOS	ALUMNO 15	67.45	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	3,448.67	3,448.67	0.00	0.00					
08602501E33507002S362220	J.N. OCTAVIO PAZ								
FA-376	HERMOSILLO		HERMOSILLO		GASTOS INDIRECTOS, INSTALACION ELECTRICA	ALUMNO 70	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	1,268.42	1,268.42	0.00	0.00					
08602501E33507002S362220	J.N. ALEYA								
FA-377	HERMOSILLO		HERMOSILLO		GASTOS INDIRECTOS, CONSTRUCCION DE ALIMENTADORES	ALUMNO 259	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	5,570.02	5,570.02	0.00	0.00					
08602501E33507002S362220	J.N. CUAUHTEMOC								
FA-378	GUAYMAS		VICAM (SWICHT)		GASTOS INDIRECTOS, CONSTRUCCION DE ACOMETIDA Y ALIMENTADORES	ALUMNO 49	39.35	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	1,443.56	1,443.56	0.00	0.00					
08602501E33507002S362220	J.N. IRMA ADELA MCPHERSON								
FA-379	HERMOSILLO		HERMOSILLO		GASTOS INDIRECTOS, REHABILITACION DE SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS	ALUMNO 152	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	6,213.06	6,213.06	0.00	0.00					
08602501E33507002S362220	E.P. MA. DE LA LUZ MARQUEZ								
FA-380	CAJEME		PUEBLO YAQUI		GASTOS INDIRECTOS, REHABILITACION DE TECHOS	ALUMNO 289	50.27	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	92,763.61	92,763.61	0.00	0.00					
08602501E33507002S362220	J.N. ALEYA								
FA-381	HERMOSILLO		HERMOSILLO		GASTOS INDIRECTOS, INSTALACION DE SUBESTACION	ALUMNO 259	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	7,389.21	7,389.21	0.00	0.00					
08602501E33507002S362220	J.N. CUAUHTEMOC								
FA-382	GUAYMAS		VICAM (SWICHT)		GASTOS INDIRECTOS, REHABILITACION DE BAÑOS	ALUMNO 49	29.29	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	2,780.56	2,780.56	0.00	0.00					
08602501E33507002S362220	E.P. JOSE VASCONCELOS								
FA-383	CABORCA		SALOMON QUIHUIS		GASTOS INDIRECTOS, REHABILITACION DE CERCO DE MALLA	ALUMNO 39	78.17	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	3,126.07	3,126.07	0.00	0.00					





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E33507002S362220	J.N. MI PATRIA ES PRIMERO								
FA-384	EMPALME		MI PATRIA ES PRIMERO		GASTOS INDIRECTOS, IMPERMEABILIZANTE	ALUMNO 44	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	1,661.29	1,661.29	0.00	0.00					
08602501E33507002S362220	ESC. SEC. GENERAL 11								
FA-385	HERMOSILLO		HERMOSILLO		GASTOS INDIRECTOS, REHABILITACION DE BAÑOS	ALUMNO 900	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	1,919.09	1,919.09	0.00	0.00					
08602501E33507002S362220	ESC. SEC. N/C SECUNDARIA								
FA-386	SANTA ANA		SANTA ANA		GASTOS INDIRECTOS, REHABILITACION DE CERCO PERIMETRAL Y TERRACERIAS	ALUMNO 258	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	2,624.83	2,624.83	0.00	0.00					
08602501E33507002S362220	ESC. SEC. C/N SECUNDARIA								
FA-387	SANTA ANA		SANTA ANA		GASTOS INDIRECTOS, REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS	ALUMNO 258	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	1,183.32	1,183.32	0.00	0.00					
08602501E33507002S362220	E.P. BASILIO BADILLO								
FA-388	HUATABAMPO		JUPARE		GASTOS INDIRECTOS, DEMOLICION DE AULAS, REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO Y TECHUMBRE DE AULAS	ALUMNO 197	85.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	44,512.67	44,512.67	0.00	0.00					
08602501E33507002S362220	E.P. FRANCISCO ROMO MENDOZA								
FA-389	HERMOSILLO		HERMOSILLO		GASTOS INDIRECTOS, CONSTRUCCION DE ALIMENTADORES ELECTRICOS	ALUMNO 462	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	11,367.82	11,367.82	0.00	0.00					
08602501E33507002S362220	E.P. LAZARO CARDENAS								
FA-390	NAVOJOA		TIERRA BLANCA		GASTOS INDIRECTOS, REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO	ALUMNO 280	49.84	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	5,309.37	5,309.37	0.00	0.00					
08602501E33507002S362220	ESC. SEC. TECNICA 16 ANTONIO VILLAREAL CEBREROS								
FA-391	CAJEME		COCORIT		GASTOS INDIRECTOS, REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO	ALUMNO 1162	89.71	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	28,474.88	28,474.88	0.00	0.00					
08602501E33507002S362220	ESC. SEC. RICARDO MONTIJO MENDOZA								
FA-392	NOGALES		HEROICA NOGALES		GASTOS INDIRECTOS, CONSTRUCCION DE ALIMENTADORES ELECTRICOS	ALUMNO 1189	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	20,962.93	20,962.93	0.00	0.00					
08602501E33507002S362220	E.P. MANUEL MIRAZO NAVARRETE								
FA-393	HERMOSILLO		HERMOSILLO		GASTOS INDIRECTOS, CONSTRUCCION DE TEJABAN	ALUMNO 94	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	25,381.32	25,381.32	0.00	0.00					
08602501E33507002S362220	E.P. SALVADOR ALVARADO								
FA-394	CABORCA		SANTA EDUWIGES		GASTOS INDIRECTOS, REHABILITACION ELECTRICA	ALUMNO 92	77.21	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	3,686.29	3,686.29	0.00	0.00					





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E33507002S362220	E.P. JESUS GARCIA CORONA	FA-395	BENITO JUAREZ	PAREDONCITO	GASTOS INDIRECTOS, REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO	ALUMNO 170	77.14	100.00
		0.00	0.00	0.00				
		36,401.00	36,401.00	0.00				
08602501E33507002S362220	ESC. SEC. GENERAL NO.11	FA-396	HERMOSILLO	HERMOSILLO	GASTOS INDIRECTOS, CONSTRUCCION DE ALIMENTADOR ELECTRICO Y SUBESTACION	ALUMNO 900	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00				
		64,956.24	64,956.24	0.00				
08602501E33507002S362220	ESC. SEC. GENERAL NO.1	FA-398	ALAMOS	ALAMOS	GASTOS INDIRECTOS, TERMINACION DE CONSTRUCCION SUBESTACION 112.5 KVA	ALUMNO 500	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00				
		2,152.86	2,152.86	0.00				
08602501E33507002S362220	ESC. SEC. PAULITA VERJAN	FA-399	ALAMOS	ALAMOS	GASTOS INDIRECTOS, TERMINACION DE CONSTRUCCION SUBESTACION 50 KVA	ALUMNO 500	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00				
		1,418.25	1,418.25	0.00				
08602501E33507002S362220	E.P. BARTOLOME M. SALIDO	FA-400	ALAMOS	ALAMOS	GASTOS INDIRECTOS, TERMINACION DE CONSTRUCCION SUBESTACION 100 KVA	ALUMNO 500	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00				
		1,485.45	1,485.45	0.00				
08602501E33507002S362220	TELESECUNDARIA NO. 103	FA-401	NAVOJOA	ANTONIO ROSALES (LAS ANIMAS)	GASTOS INDIRECTOS, TERMINACION DE CONSTRUCCION SUBESTACION 112.5 KVA	ALUMNO 83	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00				
		1,432.80	1,432.80	0.00				
08602501E33507002S362220	TELESECUNDARIA NO. 156	FA-402	NAVOJOA	SIVIRAL	GASTOS INDIRECTOS, TERMINACION DE CONSTRUCCION SUBESTACION 50 KVA	ALUMNO 83	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00				
		754.41	754.41	0.00				
08602501E33507002S362220	E.P. MIGUEL HIDALGO	FA-416	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CAMBIO DE MALLA SOMBRA POR LAMINA EN TEJABAN	ALUMNO 358	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00				
		16,150.65	16,150.65	0.00				
08602501E33507002S362220	ESC. SEC. JOSE VASCONCELOS	FA-404	HERMOSILLO	HERMOSILLO	REHABILITACION DE BARRA PERIMETRAL	ALUMNO 827	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00				
		8,460.27	8,460.27	0.00				
08602501E33507002S362220	J.N. ALBERT EINSTEIN	FA-510	CAJEME	TREINTA Y UNO DE OCTUBRE	CONSTRUCCION DE TEJABAN	ALUMNO 86	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00				
		7,648.02	7,648.02	0.00				
08602501E33507002S362220	CAM NO. 36	FA-511	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUETBOL, TEJABAN Y CERCO PERIMETRAL	ALUMNO 106	45.27	100.00
		0.00	0.00	0.00				
		12,973.71	12,973.71	0.00				





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E33507002S362220	CAM NO. 40							
FA-512	CAJEME		CIUDAD OBREGON (CAJEME)		CONSTRUCCION DE UNA AULA DE USOS MULTIPLES,	ALUMNO		
	0.00	0.00	0.00	0.00	DE USOS MULTIPLES,	561	0.00	100.00
	20,045.10	20,045.10	0.00	0.00	ALIMENTADORES ELECTRICOS Y OBRA EXTERIOR			
08602501E33507002S362220	CENDI NO. 3							
FA-513	CAJEME		CIUDAD OBREGON (CAJEME)		CONSTRUCCION DE TEJABAN	ALUMNO		
	0.00	0.00	0.00	0.00		80	0.00	100.00
	13,456.20	13,456.20	0.00	0.00				
08602501E33507002S362220	ESC. SEC. TECNICA NO. 15							
FA-514	BACUM		SAN JOSE DE BACUM		CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL Y REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA	ALUMNO		
	0.00	0.00	0.00	0.00		240	0.00	100.00
	23,870.91	23,870.91	0.00	0.00				
08602501E33507002S362220	SEC. TEC. NO. 39 EDUARDO SALCIDO CELAYA							
FA-515	URES		GUADALUPE		CONSTRUCCION DE TEJABAN EN CANCHA CIVICA	ALUMNO	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00		70		
	19,571.40	19,571.40	0.00	0.00				
08602501E33507002S362220	E.P. 23 DE OCTUBRE							
FA-516	CAJEME		MARTE R. GOMEZ		CONSTRUCCION DE BAÑOS Y TEJABAN	ALUMNO		
	0.00	0.00	0.00	0.00		70	0.00	100.00
	27,382.02	27,382.02	0.00	0.00				
08602501E33507002S362220	E.P. 31 DE OCTUBRE							
FA-517	CAJEME		TREINTA Y UNO DE OCTUBRE		CONSTRUCCION DE TEJABAN	ALUMNO	11.23	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00		30		
	13,839.33	13,839.33	0.00	0.00				
08602501E33507002S362220	E.P. GRAL. ANTONIO ROSALES							
FA-518	CAJEME		ANTONIO ROSALES (GENERAL ANTONIO R.)		CONSTRUCCION DE TEJABAN EN CANCHA CIVICA	ALUMNO		
	0.00	0.00	0.00	0.00		30	0.00	100.00
	12,766.56	12,766.56	0.00	0.00				
08602501E33507002S362220	ESC. SEC. TECNICA NO. 8							
FA-519	CAJEME		TREINTA Y UNO DE OCTUBRE		CONSTRUCCION DE TEJABAN EN PLAZA CIVICA	ALUMNO	7.57	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00		30		
	18,353.76	18,353.76	0.00	0.00				
08602501E33507002S362220	ESC. SEC. TECNICA NO. 70							
FA-520	CAJEME		CIUDAD OBREGON (CAJEME)		CONSTRUCCION DE TEJABAN EN CANCHA CIVICA	ALUMNO		
	0.00	0.00	0.00	0.00		30	0.00	100.00
	25,129.68	25,129.68	0.00	0.00				
08602501E33507002S362220	E.P. HERMANOS FLORES MAGON							
FA-521	CAJEME		CIUDAD OBREGON (CAJEME)		CONSTRUCCION DE TEJABAN EN CANCHA CIVICA	ALUMNO		
	0.00	0.00	0.00	0.00		30	0.00	100.00
	20,666.73	20,666.73	0.00	0.00				
08602501E33507002S362220	J.N. MA. DEL CONSUELO CASTRO VERDUGO							
FA-522	CAJEME		CIUDAD OBREGON (CAJEME)		CONSTRUCCION DE BODEGA Y TERMINACION DE TEJABAN	ALUMNO	15.79	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00		30		
	14,004.03	14,004.03	0.00	0.00				





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E33507002S362220	J.N. SANTOS BALMORI PICAZO	FA-523	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	REHABILITACION DE SANITARIOS, DRENAJE, PISO DE LA CANCHA CIVICA, GRIETAS EN MUROS Y DEL SISTEMA ELECTRICO	ALUMNO 30	0.00	100.00
			0.00	0.00	0.00			
			18,496.65	18,496.65	0.00			
08602501E33507002S362220	ESC. SEC. TECNICA NO. 28 IGNACIO OSUNA O.	FA-524	GUAYMAS	VICAM (SWICHT)	CONSTRUCCION DE TEJABAN EN CANCHA CIVICA	ALUMNO 30	19.92	100.00
			0.00	0.00	0.00			
			17,289.18	17,289.18	0.00			
08602501E33507002S362220	E.P. JOSE LAFONTAINE	FA-009	HERMOSILLO	HERMOSILLO	REHABILITACION DE PINTURA Y SERVICIOS SANITARIOS	ALUMNO 155	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00			
			4,533.81	4,533.81	0.00			
08602501E33507002S362220	E.P. FLORENCIA R. DE MUNGUIA	FA-010	CABORCA	HEROICA CABORCA	REHABILITACION DE PINTURA Y SISTEMA ELECTRICO	ALUMNO 169	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00			
			2,194.80	2,194.80	0.00			
08602501E33507002S362220	ESC. SEC. HEROES DE CABORCA	FA-011	CABORCA	HEROICA CABORCA	REHABILITACION DE PINTURA Y REPARACIONES ELECTRICAS	ALUMNO 134	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00			
			5,733.30	5,733.30	0.00			
08602501E33507002S362220	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DE SONORA	FA-405	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EXTERIOR PARA LA TERMINACION DEL EDIFICIO DE BIBLIOTECA	ALUMNO 800	0.00	100.00
			0.00	0.00	0.00			
			116,765.55	116,765.55	0.00			
08602501E33507002S662220	COBACH HERMOSILLO V	NC1-236	HERMOSILLO	HERMOSILLO	TERMINACION DE CONSTRUCCION DE 1RA. ETAPA Y TERMINACION DE OBRA EXTERIOR	ALUMNO 543	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00			
			174,757.26	174,757.26	0.00			
08602501E33507002S662220	CONALEP NOGALES	NC1-237	NOGALES	HEROICA NOGALES	CONSTRUCCION DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS	ALUMNO 882	0.89	100.00
			0.00	0.00	0.00			
			36,407.76	36,407.76	0.00			
08602501E33507002S662220	EMSAD PUERTO LIBERTAD	NC1-238	PITQUITO	PUERTO LIBERTAD	GASTOS INDIRECTOS, TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE AULAS, LABORATORIO, OFICINAS ADMINISTRATIVAS, BEBEDEROS, SERVICIOS SANITARIOS, CERCO PERIMETRAL, CISTERNA, FOSA SEPTICA, SUBESTACION ELECTRICA Y OB	ALUMNO 177	0.00	100.00
			0.00	0.00	0.00			
			63,858.45	63,858.45	0.00			
08602501E33507002S662220	CECYTES HERMOSILLO V	NC1-239			GASTOS INDIRECTOS, CONSTRUCCION DE II MODULO INTEGRAL CONSISTENTE EN 6 AULAS, TALLER DE PROGRAMACION DE SOFTWARE, LABORATORIO DE PRODUCCION INDUSTRIAL, BIBLIOTECA,			





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

	HERMOSILLO		HERMOSILLO		MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS Y BEB	ALUMNO	18.87	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00		342		
	120,039.45	120,039.45	0.00	0.00				
08602501E33507002S662220	CONALEP AGUA PRIETA		AGUA PRIETA		CONSTRUCCION DE TRES AULAS CON MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS	ALUMNO	0.00	100.00
NC1-242	AGUA PRIETA	0.00	0.00	0.00		25		
	47,143.32	47,143.32	0.00	0.00				
08602501E33507002S662220	CONALEP NACOZARI		NACOZARI DE GARCIA		ADAPTACION PARA LA CONSTRUCCION DE UNA AULA	ALUMNO	62.55	100.00
NC1-243	NACOZARI DE GARCIA	0.00	0.00	0.00		1000		
	8,250.42	8,250.42	0.00	0.00				
08602501E33507002S662220	CONALEP OBREGON		CIUDAD OBREGON (CAJEME)		CONSTRUCCION DE SALA DE CAPACITACION CON MODULO SANITARIO	ALUMNO	22.00	100.00
NC1-244	CAJEME	0.00	0.00	0.00		751		
	25,431.15	25,431.15	0.00	0.00				
08602501E33507002S662220	CONALEP HERMOSILLO III		HERMOSILLO		ADAPTACION DE CUBICULOS ADMINISTRATIVOS	ALUMNO	66.78	100.00
NC1-245	HERMOSILLO	0.00	0.00	0.00		527		
	14,563.11	14,563.11	0.00	0.00				
08602501E33507002S762220	INSTITUTO TECNOLOGICO DE AGUA PRIETA		AGUA PRIETA		GASTOS INDIRECTOS, CONSTRUCCION DE TERCERA ETAPA DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL	ALUMNO	0.00	100.00
NC2-378	AGUA PRIETA	0.00	0.00	0.00		985		
	243,482.00	243,482.00	0.00	0.00				
08602501E33507002U862220	E.P. 20 DE NOVIEMBRE		EMPALME		REHABILITACION GENERAL	ALUMNOS	100.00	100.00
NC2-249	EMPALME	0.00	0.00	0.00		237		
	7,255.84	7,255.84	0.00	0.00				
08602501E33507002U862220	E.P. 20 DE NOVIEMBRE		EMPALME		CAMBIO DE TRANSFORMADOR Y REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO	ALUMNO	100.00	100.00
NC2-250	EMPALME	0.00	0.00	0.00		231		
	1,498.20	1,498.20	0.00	0.00				
08602501E33507002U862220	E.P. ADOLFO LOPEZ MATEOS		HEROICA GUAYMAS		REHABILITACION DE ALIMENTADORES ELECTRICOS	ALUMNOS	100.00	100.00
NC2-251	GUAYMAS	0.00	0.00	0.00		300		
	1,659.24	1,659.24	0.00	0.00				
08602501E33507002U862220	E.P. FRANCISCO VILLA		HEROICA GUAYMAS		REHABILITACION DE BARDA LADEADA	ALUMNOS	100.00	100.00
NC2-252	GUAYMAS	0.00	0.00	0.00		408		
	3,498.24	3,498.24	0.00	0.00				
08602501E33507002U862220	E.P. MARIA DEL CARMEN TORRES		HEROICA GUAYMAS		INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS	ALUMNOS	100.00	100.00
NC2-253	GUAYMAS	0.00	0.00	0.00		211		
	2,824.88	2,824.88	0.00	0.00				





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E33507002U862220	E.P. VALENTIN GOMEZ FARIAS								
NC2-254	EMPALME	EMPALME			REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO	ALUMNOS 284	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	291.52	291.52	0.00	0.00					
08602501E33507002U862220	TELESECUNDARIA NO. 124								
NC2-255	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS			CONSTRUCCION DE SISTEMA HIDRAULICO	ALUMNOS 102	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	1,535.28	1,535.28	0.00	0.00					
08602501E33507002U862220	J.N. VICENTE BUITIMEA								
NC2-256	GUAYMAS	OROZ			CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL	ALUMNOS 15	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	3,532.42	3,532.42	0.00	0.00					
08602501E33507002U862220	J.N. DIANA LAURA DE COLOSIO								
NC2-257	EMPALME	EMPALME			REHABILITACION SANITARIA Y MANTENIMIENTO GENERAL	ALUMNOS 98	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	1,648.60	1,648.60	0.00	0.00					
08602501E33507002U862220	J.N. JUAN ESCUTIA								
NC2-258	CAJEME	OLVIDO, EL			CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS, CISTERNA, POZO. FOSA SEPTICA Y CERCO PERIMETRAL	ALUMNOS 30	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	28,534.92	28,534.92	0.00	0.00					
08602501E33507002U862220	ESC. SEC. GENERAL NO. 8								
NC2-259	CAJEME	ESPERANZA			REHABILITACION DE PISOS Y MUROS EN AREA ADMINISTRATIVA	ALUMNOS 554	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	14,052.24	14,052.24	0.00	0.00					
08602501E33507002U862220	E.P. N/C LOMAS DEL SOL								
NC2-260	NOGALES	HEROICA NOGALES			CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS	ALUMNOS 240	93.03	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	73,000.18	73,000.18	0.00	0.00					
08602501E33507002U862220	ESC. SEC. TECNICA ESTATAL NO. 18								
NC2-261	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA			CONSTRUCCION DE EDIFICIO CONSISTENTE EN SEIS AULAS, SERVICIOS SANITARIOS, PLAZA CIVICA, BEBEDEROS Y CERCO PERIMETRAL	ALUMNOS 360	91.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	149,286.29	149,286.29	0.00	0.00					
08602501E33507002U862220	ESC. SEC. TECNICA ESTATAL NO. 19								
NC2-262	SANTA ANA	SANTA ANA			CONSTRUCCION DE EDIFICIO CONSISTENTE EN SEIS AULAS, SERVICIOS SANITARIOS, PLAZA CIVICA, BEBEDEROS Y CERCO PERIMETRAL	ALUMNOS 360	58.74	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	146,424.47	146,424.47	0.00	0.00					
08602501E33507002U862220	TELESECUNDARIA N/C EJIDO EL DIAMANTE								
NC2-263	CABORCA	DIAMANTE, EL. (DIVISION DEL NORTE)			CONSTRUCCION DE DOS AULAS, SERVICIOS SANITARIOS, PLAZA CIVICA, BEBEDEROS Y CERCO PERIMETRAL	ALUMNOS 60	88.47	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	64,336.62	64,336.62	0.00	0.00					
08602501E33507002U862220	J.N. N/C FRACCIONAMIENTO PASEOS DEL PEDREGAL								
NC2-264	HERMOSILLO	HERMOSILLO			CONSTRUCCION DE DOS AULAS	ALUMNOS 120	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	18,124.38	18,124.38	0.00	0.00					





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E33507002U862220	ESC. SEC. TECNICA NO. 17	HERMOSILLO	HERMOSILLO		CONSTRUCCION DE CINCO AULAS	ALUMNOS 300	76.51	100.00
NC2-265	HERMOSILLO	0.00	0.00	0.00				
		79,884.50	79,884.50	0.00				
08602501E33507002U862220	ESC. SEC. TECNICA NO. 80	NOGALES	HEROICA NOGALES		CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS	ALUMNOS 320	87.33	100.00
NC2-266	NOGALES	0.00	0.00	0.00				
		73,937.78	73,937.78	0.00				
08602501E33507002U862220	ESC. SEC. PROFR. JOSE RAMON SALCEDO ENRIQUEZ	NOGALES	HEROICA NOGALES		CONSTRUCCION DE DOS AULAS	ALUMNOS 160	100.00	100.00
NC2-267	NOGALES	0.00	0.00	0.00				
		35,568.86	35,568.86	0.00				
08602501E33507002U862220	E.P. N/C FRACC. KENNEDY/COL. SANTA CECILIA	SANTA ANA	SANTA ANA		GASTOS INDIRECTOS, CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS, DIRECCION, SERVICIOS SANITARIOS, BEBEDEROS, PLAZA CIVICA Y CERCO PERIMETRAL	ALUMNO 200	70.62	100.00
NC2-305	SANTA ANA	0.00	0.00	0.00				
		111,351.10	111,351.10	0.00				
08602501E33507002U862220	ESC. SEC. TECNICA NO. 41	HERMOSILLO	TRIUNFO, EL		GASTOS INDIRECTOS, REPARACION DEL POZO DE BOMBEO	ALUMNO 143	100.00	100.00
NC2-379	HERMOSILLO	0.00	0.00	0.00				
		16,535.72	16,535.72	0.00				
08602501E33507002U862220	J.N. GUSTAVO ADOLFO BECKER	HERMOSILLO	HERMOSILLO		GASTOS INDIRECTOS, CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 75 KVA	ALUMNO 152	100.00	100.00
NC2-384	HERMOSILLO	0.00	0.00	0.00				
		11,182.84	11,182.84	0.00				
08602501E33507002U862220	J.N. JAIME TORRES BODET	CAJEME	ESPERANZA		GASTOS INDIRECTOS DE LA OBRA NC2-392 CONSTRUCCION DE SUBESTACION	ALUMNO 75	100.00	100.00
NC2-392	CAJEME	0.00	0.00	0.00				
		7,311.00	7,311.00	0.00				
08602501E33507002U862220	J.N. MARIA ELENA CHANES	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS		GASTOS INDIRECTOS DE LA OBRA NC2-393 CONSTRUCCION DE SUBESTACION Y REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	ALUMNO 80	67.01	100.00
NC2-393	GUAYMAS	0.00	0.00	0.00				
		13,615.40	13,615.40	0.00				
08602501E33507002U862220	J.N. PILTZINTLY	HERMOSILLO	HERMOSILLO		GASTOS INDIRECTOS DE LA OBRA NC2-394 CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA CON ALIMENTADORES ELECTRICOS PARA LA INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS	ALUMNO 80	92.08	100.00
NC2-394	HERMOSILLO	0.00	0.00	0.00				
		7,433.10	7,433.10	0.00				
08602501E33507002U862220	J.N. EDUWIGES RODRIGUEZ CASANOVA	HERMOSILLO	HERMOSILLO		GASTOS INDIRECTOS DE LA OBRA NC2-395 CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA CON ALIMENTADORES ELECTRICOS PARA LA INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS	ALUMNO 80	100.00	100.00
NC2-395	HERMOSILLO	0.00	0.00	0.00				
		9,813.54	9,813.54	0.00				





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto			Localidad		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estadal	Federal	Otros	Ejercido:	Total				

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E33507002U862220	J.N. MARIA TERESA P. DE MORENO	NC2-396	HERMOSILLO	HERMOSILLO	GASTOS INDIRECTOS DE LA OBRA NC2-396 CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA CON ALIMENTADORES ELECTRICOS PARA LA INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS	ALUMNO	40	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00				
			8,808.72	8,808.72	0.00				
08602501E33507002U862220	E.P. IGNACIO ALLENDE	NC2-397	CABORCA	COYOTE, EL	GASTOS INDIRECTOS DE LA OBRA NC2-397 CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA	ALUMNO	40	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00				
			10,723.78	10,723.78	0.00				
08602501E33507002U862220	E.P. SOR JUANA INES DE LA CRUZ	NC2-402	HERMOSILLO	HERMOSILLO	GASTOS INDIRECTOS DE LA OBRA NC2-402 REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE AULAS E INSTALACION DE ALIMENTADORES ELECTRICOS PARA AIRES ACONDICIONADOS	ALUMNO	264	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00				
			14,055.62	14,055.62	0.00				
08602501E33507002U862220	J.N. HERBERT SPENCER	NC2-403	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	GASTOS INDIRECTOS DE LA OBRA NC2-403 REHABILITACION DE GRIETAS EN AULA, REFORZAMIENTO DE LA CIMENTACION Y NIVELACION DE LA CANCHA	ALUMNO	75	90.88	100.00
			0.00	0.00	0.00				
			9,894.96	9,894.96	0.00				
08602501E33507002U862220	J.N. TIERRA FERTIL	NC2-404	HERMOSILLO	HERMOSILLO	GASTOS INDIRECTOS DE LA OBRA NC2-404 REHABILITACION DE CERCO PERIMETRAL DEL PLANTEL	ALUMNO	80	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00				
			2,279.68	2,279.68	0.00				
08602501E33507002U862220	J.N. MARGARITA URUCHURTU	NC2-405	HERMOSILLO	HERMOSILLO	GASTOS INDIRECTOS DE LA OBRA NC2-405 CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA CON ALIMENTADORES PARA LA INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS	ALUMNO	80	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00				
			8,190.24	8,190.24	0.00				
08602501E33507002U862220	J.N. FRANCISCO ZARCO	NC2-441	CAJEME	ESPERANZA	SUSTITUCION DE TECHOS DE AULAS Y REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO	ALUMNOS	98	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00				
			5,146.04	5,146.04	0.00				
08602501E33507002U862220	E.P. OSWALDO BALLESTEROS BALLESTEROS	NC2-442	CABORCA	HEROICA CABORCA	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL	ALUMNO	380	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00				
			16,410.58	16,410.58	0.00				
08602501E33507002U862220	E.P. HEROES DE CHAPULTEPEC	NC2-443	CAJEME	ESTACION CORRAL	CONSTRUCCION DE SUBESTACION, ALIMENTADORES Y REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO	ALUMNO	193	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00				
			9,459.20	9,459.20	0.00				





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E33507002U862220	E.P. PROFR. JUAN RUIZ DURAZO	NC2-444	HERMOSILLO	HERMOSILLO		AMPLIACION DE LA CARGA DE LA SUBESTACION ELECTRICA	ALUMNO 391	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00				
		11,220.96	11,220.96	0.00	0.00				
08602501E33507002U862220	E.P. SONORA	NC2-445	NOGALES	HEROICA NOGALES		CONSTRUCCION DE DOS AULAS POR SUSTITUCION Y REPARACION DE CERCO PERIMETRAL	ALUMNO 378	90.96	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00				
		19,725.68	19,725.68	0.00	0.00				
08602501E33507002U862220	E.P. IGNACIO ZARAGOZA	NC2-408	SANTA ANA	SANTA ANA		CONSTRUCCION DE SUBESTACION CON ALIMENTADORES Y REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO	ALUMNO 156	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00				
		9,343.82	9,343.82	0.00	0.00				
08602501E33507002U862220	ESC. SEC. GENERAL NO. 7	NC2-409	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)		REHABILITACION DE CIMENTACION DE BARRA, ENJARRES, SERVICIOS SANITARIOS Y BEBEDEROS	ALUMNO 922	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00				
		18,064.14	18,064.14	0.00	0.00				
08602501E33507002U862220	E.P. PROFR. LUIS BURRUEL AHUMADA	NC2-410	CARBO	CARBO		CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA	ALUMNO 324	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00				
		15,161.92	15,161.92	0.00	0.00				
08602501E33507002U862220	E.P. PRESIDENTE DE LA PAZ	NC2-411	HERMOSILLO	PLAN DE AYALA		CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA	ALUMNO 125	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00				
		10,181.78	10,181.78	0.00	0.00				
08602501E33507002U862220	J.N. ALEXANDER STUART NEIL	NC2-412	HERMOSILLO	HERMOSILLO		CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA	ALUMNO 216	55.16	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00				
		8,605.76	8,605.76	0.00	0.00				
08602501E33507002U862220	E.P. LEO SANDOVAL SAUCEDO	NC2-414	HERMOSILLO	HERMOSILLO		CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA	ALUMNO 372	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00				
		12,766.16	12,766.16	0.00	0.00				
08602501E33507002U862220	J.N. YOREME	NC2-415	IMURIS	IMURIS		REHABILITACION DE CERCO PERIMETRAL Y SERVICIOS SANITARIOS	ALUMNO 75	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00				
		6,730.96	6,730.96	0.00	0.00				
08602501E33507002U862220	J.N. MARIA ELENA CHANES	NC2-466	HERMOSILLO	HERMOSILLO		TERMINACION DE AULA DE USOS MULTIPLES	ALUMNO 195	56.07	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00				
		6,888.18	6,888.18	0.00	0.00				
08602501E33507002U862220	J.N. VENUSTIANO CARRANZA	NC2-467	NAVOJOA	NAVOJOA		REHABILITACION DE SANITARIOS	ALUMNO 120	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00				
		5,448.22	5,448.22	0.00	0.00				





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E33507002U862220	ESC. SEC. TECNICA NO. 61	NAVOJOA	MAZIACA		REHABILITACION DE CERCO PERIMETRAL Y SERVICIOS SANITARIOS	ALUMNO 267	74.61	100.00
	NC2-468	0.00	0.00	0.00				
		21,687.64	21,687.64	0.00				
08602501E33507002U862220	E.P. FRANCISCO Y JOSE CUIEL RAMOS	NOGALES	HEROICA NOGALES		CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA	ALUMNO 393	60.19	100.00
	NC2-469	0.00	0.00	0.00				
		12,247.06	12,247.06	0.00				
08602501E33507002U862220	J.N. 16 DE SEPTIEMBRE	MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO		CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA	ALUMNO 134	100.00	100.00
	NC2-470	0.00	0.00	0.00				
		11,062.42	11,062.42	0.00				
08602501E33507002U862220	CAM NO. 61	NOGALES	HEROICA NOGALES		REHABILITACION DE IMPERMEABILIZACION Y SARPEADO DE TALUDES	ALUMNO 800	100.00	100.00
	NC2-471	0.00	0.00	0.00				
		4,856.36	4,856.36	0.00				
08602501E33507002U862220	J.N. PRIMAVERA	MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO		REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCION DE FACHADA INSTITUCIONAL, PINTURA Y RAMPAS DE ACERO	ALUMNO 120	100.00	100.00
	NC2-472	0.00	0.00	0.00				
		10,737.50	10,737.50	0.00				
08602501E33507002U862220	J.N. LUIS PETERSSON	NAVOJOA	PUEBLO MAYO		REHABILITACION DE TECHOS, SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCION DE LA GUARNICION Y PUERTA DE ACCESO, CERCO PERIMETRAL Y MUROS	ALUMNO 267	100.00	100.00
	NC2-473	0.00	0.00	0.00				
		14,703.32	14,703.32	0.00				
08602501E33507002U862220	E.P. LIC. BENITO JUAREZ	GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES	SONOITA		REHABILITACION GENERAL DE CUATRO AULAS	ALUMNO 393	87.89	100.00
	NC2-474	0.00	0.00	0.00				
		23,597.26	23,597.26	0.00				
08602501E33507002U862220	E.P. PRESIDENTE ALEMAN	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)		CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL, ACCESO, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, AULAS Y PINTURA	ALUMNO 134	94.07	100.00
	NC2-475	0.00	0.00	0.00				
		23,432.18	23,432.18	0.00				
08602501E33507002U862220	E.P. GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES	HERMOSILLO	HERMOSILLO		SUSTITUCION DE TECHO DE LAMINA DE TRES AULAS POR MULTYPANEL	ALUMNO 90	100.00	100.00
	NC2-476	0.00	0.00	0.00				
		8,589.30	8,589.30	0.00				
08602501E33507002U862220	E.P. PROFRA. MA. DE LOS ANGELES DE VALDEZ	NAVOJOA	NAVOJOA		REHABILITACION DE CUATRO AULAS, TECHOS, BAÑOS, BIBLIOTECA Y DE USOS MULTIPLES, PINTURA GENERAL Y BEBEDEROS	ALUMNO 30	100.00	100.00
	NC2-477	0.00	0.00	0.00				
		28,956.40	28,956.40	0.00				
08602501E33507002U862220	ESC. SEC. TECNICA NO. 57	HERMOSILLO	HERMOSILLO		REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO, SERVICIOS SANITARIOS, SUSTITUCION DE CABLEADO ELECTRICO, CONTACTOS Y LAMPARAS	ALUMNO 30	80.12	100.00
	NC2-478	0.00	0.00	0.00				
		41,053.86	41,053.86	0.00				





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E33507002U862220	TELESECUNDARIA NO. 165								
	NC2-479								
	GUAYMAS		GUASIMAS, LAS			REHABILITACION DEL CERCO PERIMETRAL, SISTEMA ELECTRICO, SUSTITUCION DE PUERTAS Y PROTECCIONES EN AULAS	ALUMNO		
	0.00	0.00	0.00	0.00			30	100.00	100.00
	13,650.58	13,650.58	0.00	0.00					
08602501E33507002U862220	E.P. ARMIDA DE LA VARA Y ROBLES								
	NC2-480	NOGALES	HEROICA NOGALES						
	0.00	0.00	0.00	0.00		REHABILITACION DE BAÑOS, CERCO DE MALLA CICLONICA Y CONSTRUCCION DE RAMPAS	ALUMNO		
	10,116.30	10,116.30	0.00	0.00			80	100.00	100.00
08602501E33507002U862220	J.N. AUGUSTO COMTE								
	NC2-483	EMPALME	EMPALME						
	0.00	0.00	0.00	0.00		REHABILITACION Y REFORZAMIENTO DE MUROS Y CIMENTACION EN AULAS Y CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL	ALUMNOS		
	5,353.48	5,353.48	0.00	0.00			113	100.00	100.00
08602501E33507002U862220	J.N. JEAN PIAGET								
	NC2-484	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS						
	0.00	0.00	0.00	0.00		REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO, SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCION DE ACOMETIDA Y DEMOLICION DE EDIFICIO EN DESUSO	ALUMNOS		
	7,706.40	7,706.40	0.00	0.00			77	100.00	100.00
08602501E33507002U862220	J.N. CRISTOBAL COLON								
	NC2-485	HERMOSILLO	HERMOSILLO						
	0.00	0.00	0.00	0.00		CONSTRUCCION Y REPARACION DE CERCO PERIMETRAL E IMPERMEABILIZACION DE TECHOS	ALUMNOS		
	11,243.22	11,243.22	0.00	0.00			135	100.00	100.00
08602501E33507002U862220	J.N. SONORA								
	NC2-486	NOGALES	HEROICA NOGALES						
	0.00	0.00	0.00	0.00		REHABILITACION DE CERCO Y PORTON	ALUMNOS		
	1,990.06	1,990.06	0.00	0.00			115	100.00	100.00
08602501E33507002U862220	E.P. NUEVA CREACION								
	NC2-487	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO						
	0.00	0.00	0.00	0.00		REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL	ALUMNOS		
	17,899.04	17,899.04	0.00	0.00			433	81.20	100.00
08602501E33507002U862220	E.P. NARCISO MENDOZA								
	NC2-488	BACUM	FRANCISCO JAVIER MINA (CAMPO 60)						
	0.00	0.00	0.00	0.00		SUSTITUCION DE TECHOS DE ASBESTO	ALUMNOS		
	13,873.56	13,873.56	0.00	0.00			332	92.85	100.00
08602501E33507002U862220	E.P. 18 DE MARZO								
	NC2-489	CAJEME	CUAUHTEMOC (BLOQUE 1705)						
	0.00	0.00	0.00	0.00		SUSTITUCION DE TECHOS DE SEIS AULAS, DIRECCION Y PASILLOS, REHABILITACION DE CANCELERIA Y PUERTAS DE CUATRO AULAS	ALUMNOS		
	29,009.78	29,009.78	0.00	0.00			208	80.34	100.00
08602501E33507002U862220	E.P. 31 DE OCTUBRE								
	NC2-490	CAJEME	TREINTA Y UNO DE OCTUBRE						
	0.00	0.00	0.00	0.00		REHABILITACION E IMPERMEABILIZACION DE TECHOS, MUROS, CERCO PERIMETRAL, CANCHA CIVICA Y DEMOLICION DE EDIFICIO DESOCUPADO Y PINTURA	ALUMNOS		
	28,207.84	28,207.84	0.00	0.00			139	78.48	100.00





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Localidad		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estadal	Federal	Otros	Otros				
Ejercido:	Total	Estadal	Federal	Otros	Otros				

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E33507002U862220	E.P. BENITO JUAREZ NC2-491 ETCHOJOA	0.00	0.00	0.00	0.00	REPARACION DE SANITARIOS, CERCO PERIMETRAL Y BEBEDEROS, CONSTRUCCION DE ALGIBE	ALUMNOS 172	100.00	100.00
		11,796.82	11,796.82	0.00	0.00				
08602501E33507002U862220	E.P. JUAN MALDONADO TETABIATE NC2-492	0.00	0.00	0.00	0.00	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, CERCO PERIMETRAL, BEBEDEROS, ANDADORES, VIDRIOS EN AULAS, ALUMBRADO Y PINTURA	ALUMNOS 136	0.00	100.00
		24,888.40	24,888.40	0.00	0.00				
08602501E33507002U862220	E.P. FRANCISCO MARQUEZ NC2-493 GUAYMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	REHABILITACION Y/O SUSTITUCION DE TECHO DE AULAS	ALUMNOS 88	100.00	100.00
		21,271.54	21,271.54	0.00	0.00				
08602501E33507002U862220	E.P. 18 DE MARZO NC2-494 GUAYMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	SUSTITUCION DE TECHOS DE TRES AULAS Y REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	ALUMNOS 291	100.00	100.00
		7,882.34	7,882.34	0.00	0.00				
08602501E33507002U862220	E.P. ALVARO OBREGON NC2-495 NAVOJOA	0.00	0.00	0.00	0.00	REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS, BEBEDEROS Y TECHOS	ALUMNOS 269	100.00	100.00
		13,340.66	13,340.66	0.00	0.00				
08602501E33507002U862220	E.P. FRANCISCO I. MADERO NC2-496 URES	0.00	0.00	0.00	0.00	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL	ALUMNOS 31	100.00	100.00
		5,660.22	5,660.22	0.00	0.00				
08602501E33507002U862220	J.N. CARLOS DARWIN NC2-500 CANANEA	0.00	0.00	0.00	0.00	REPARACION GENERAL DE AULAS	ALUMNO 60	100.00	100.00
		3,208.70	3,208.70	0.00	0.00				
08602501E33507002U862220	J.N. PASCOLA NC2-501 ETCHOJOA	0.00	0.00	0.00	0.00	REPARACION DE SANITARIOS, BEBEDEROS, CERCO PERIMETRAL Y CONSTRUCCION DE ALGIBE	ALUMNO 54	93.04	100.00
		5,274.46	5,274.46	0.00	0.00				
08602501E33507002U862220	J.N. LUIS SPOTA NC2-502	0.00	0.00	0.00	0.00	INSTALACION DE UNA SUBESTACION ELECTRICA, ALIMENTADORES ELECTRICOS Y REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS	ALUMNO 155	46.59	100.00
		13,704.92	13,704.92	0.00	0.00				
08602501E33507002U862220	J.N. U-MAASO NC2-503 HUATABAMPO	0.00	0.00	0.00	0.00	REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO, SERVICIOS SANITARIOS Y CERCO PERIMETRAL	ALUMNO 70	100.00	100.00
		13,635.78	13,635.78	0.00	0.00				
08602501E33507002U862220	E.P. PLAN DE AGUA PRIETA NC2-504 CAJEME	0.00	0.00	0.00	0.00	REHABILITACION DE CERCO PERIMETRAL, ACCESO, SISTEMA ELECTRICO, BEBEDEROS Y CONSTRUCCION DE CISTERNA	ALUMNO 165	78.91	100.00
		10,170.54	10,170.54	0.00	0.00				





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Localidad		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %
Cve. Estatal	Municipio	Estatal	Federal	Otros	Otros				
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E33507002U862220	E.P. DEMOFILO MALDONADO NATERAS								
NC2-505	HERMOSILLO	HERMOSILLO			CONSTRUCCION DE UNA CISTERNA Y REPARACION DE BANDA PERIMETRAL	ALUMNO 636	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	2,039.96	2,039.96	0.00	0.00					
08602501E33507002U862220	E.P. RICARDO FLORES MAGON								
NC2-511		HEROICA NOGALES			CONSTRUCCION DE TRES AULAS Y MURO DE CONTENCIÓN, RAMPAS DE ACCESO, REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO, CERCO PERIMETRAL Y PINTURA GENERAL	ALUMNO 360	100.00	100.00	
	NOGALES	0.00	0.00	0.00					
	39,008.18	39,008.18	0.00	0.00					
08602501E33507002U862220	E.P. FRANCISCO I. MADERO								
NC2-512	SAN IGNACIO RIO MUERTO	SAN IGNACIO RIO MUERTO			DEMOLICION DE DOS AULAS Y CONSTRUCCION DE DOS AULAS	ALUMNO 406	41.20	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	18,557.34	18,557.34	0.00	0.00					
08602501E33507002U862220	J.N. ALEXANDER FLEMMING								
NC2-513	SAN MIGUEL DE HORCASITAS	PESQUEIRA			REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO, SANITARIOS, RAMPAS DE ACCESO Y PASAMANOS, ESCALONES	ALUMNO 97	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	395.98	395.98	0.00	0.00					
08602501E33507002U862220	ESC. SEC. PROFR. MANUEL ROBLES TOVAR								
NC2-514	CAJEME	ESPERANZA			IMPERMEABILIZACION DE TECHOS, REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO Y CERCO PERIMETRAL	ALUMNO 610	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	25,561.88	25,561.88	0.00	0.00					
08602501E33507002U862220	TELESECUNDARIA NO.96								
NC2-515	ROSARIO	CEDROS			REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, PISOS EN AULAS, PAREDES Y MALLA EN TEJABAN	ALUMNO 19	92.07	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	12,139.18	12,139.18	0.00	0.00					
08602501E33507002U862220	E.P. JESUS GARCIA								
NC2-517	HERMOSILLO	TRONCONAL, EL			CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA CON ALIMENTADORES PARA INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS	ALUMNO 166	80.82	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	8,255.00	8,255.00	0.00	0.00					
08602501E33507002U862220	J.N. AGUSTIN MELGAR								
NC2-521		CIUDAD OBREGON (CAJEME)			SUSTITUCION DE TECHOS DE TRES AULAS, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA Y ALIMENTADORES	ALUMNO 240	75.27	100.00	
	CAJEME	0.00	0.00	0.00					
	25,014.20	25,014.20	0.00	0.00					
08602501E33507002U862220	J.N. ARNOLD GESSEL								
NC2-524	HERMOSILLO	HERMOSILLO			REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO GENERAL	ALUMNO 226	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	2,054.68	2,054.68	0.00	0.00					
08602501E33507002U862220	J.N. ARMIDA DE LA VARA Y ROBLES								
NC2-525	HERMOSILLO	HERMOSILLO			CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL	ALUMNO 236	85.94	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	12,591.84	12,591.84	0.00	0.00					





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E33507002U862220	E.P. EL PENSADOR MEXICANO, CABORCA	NC2-527	CABORCA	HEROICA CABORCA		SUSTITUCION DE TECHOS EN CINCO AULAS	ALUMNO 549	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00				
		8,450.24	8,450.24	0.00	0.00				
08602501E33507002U862220	E.P. VICENTE LOMBARDO TOLEDANO	NC2-529	HERMOSILLO	HERMOSILLO		CONSTRUCCION DE UN NUEVO MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS, BEBEDERO NUEVO Y REHABILITACION DEL EXISTENTE	ALUMNO 598	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00				
		18,298.04	18,298.04	0.00	0.00				
08602501E33507002U862220	E.P. FELIPE CARRILLO PUERTO	NC2-530	HUATABAMPO	UNION, LA		REHABILITACION DE LA TUBERIA DE RED DE AGUA POTABLE, TERMINACION DE CUERDA EN MALLA CICLONICA, CANCHA DEPORTIVA, REHABILITACION DE BANQUETAS Y PINTURA	ALUMNOS 334	52.93	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00				
		22,191.68	22,191.68	0.00	0.00				
08602501E33507002U862220	E.P. LEONA VICARIO	NC2-531	NAVOJOA	NAVOJOA		REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, BEBEDEROS E ILUMINACION EXTERIOR	ALUMNOS 190	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00				
		11,782.40	11,782.40	0.00	0.00				
08602501E33507002U862220	TELESECUNDARIA NO. 285	NC2-532	GUAYMAS	SANTA CLARA		CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS	ALUMNOS 112	49.35	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00				
		16,906.36	16,906.36	0.00	0.00				
08602501E33507002U862220	E.P. HERMANOS FLORES MAGON	NC2-533	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)		CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA	ALUMNOS 368	31.96	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00				
		9,667.54	9,667.54	0.00	0.00				
08602501E33507002U862220	E.P. 20 DE NOVIEMBRE	NC2-535	CAJEME	ARENERAS, LAS		CONSTRUCCION DE ACOMETIDA, REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO, SERVICIOS SANITARIOS Y CERCO PERIMETRAL	ALUMNO 86	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00				
		6,680.64	6,680.64	0.00	0.00				
08602501E33507002U862220	E.P. GRAL. LUIS MATUZ	NC2-536	GUAYMAS	CASAS BLANCAS		CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS Y ADECUACION DE ESPACIO	ALUMNO 106	37.17	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00				
		17,757.26	17,757.26	0.00	0.00				
08602501E33507002U862220	ESC. SEC. GENERAL NO. 3	NC2-539	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO		REHABILITACION GENERAL	ALUMNO 561	52.24	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00				
		91,226.38	91,226.38	0.00	0.00				
08602501E33507002U862220	CAM "JULIO GONZALEZ GARCIA"	NC2-637	HERMOSILLO	BAHIA KINO		CONSTRUCCION DE DOS AULAS, DEMOLICION DE CUATRO AULAS Y OBRA EXTERIOR	ALUMNO 82	86.82	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00				
		20,354.78	20,354.78	0.00	0.00				
08602501E33507002U862220	E.P. MA. ANTONIETA GASTELUM RIVERA	NC2-638	NOGALES	HEROICA NOGALES		CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN Y SARPEADO DE TALUD DEL CERCO	ALUMNO 406	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00				
		7,065.46	7,065.46	0.00	0.00				





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico	Av. Finan.	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros			%	%	

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E33507002U862220	J.N. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON								
NC2-639									
	GUAYMAS		VICAM (SWICHT)			CONSTRUCCION DE CISTERNA Y ALIMENTADORES ELECTRICOS, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y SISTEMA ELECTRICO	ALUMNO		
	0.00	0.00	0.00	0.00			78	100.00	100.00
	11,377.62	11,377.62	0.00	0.00					
08602501E33507002U862220	ESC. SEC. NO. 12 NICOLAS CEDANO TORRES								
NC2-641									
	HERMOSILLO		HERMOSILLO			CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS Y RAMPAS PARA CAPACIDADES ESPECIALES, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, DE CISTERNA, BOMBA HIDRAULICA Y CERCO PERIMETRAL	ALUMNO		
	0.00	0.00	0.00	0.00			1633	11.93	100.00
	28,726.62	28,726.62	0.00	0.00					
08602501E33507002U862220	E.P. VICENTE GUERRERO								
NC2-658	CAJEME		CIUDAD OBREGON (CAJEME)			REHABILITACION DE SISTEMA ELECTRICO, CONSTRUCCION DE SUBESTACION Y ALIMENTADORES	ALUMNOS		
	0.00	0.00	0.00	0.00			370	0.00	100.00
	15,185.26	15,185.26	0.00	0.00					
08602501E33507002U862220	ESC. SEC. TECNICA NO.68 JUAN AVILA CORDOVA								
NC2-659									
	AGUA PRIETA		AGUA PRIETA			REPARACIONES DE LABORATORIOS MULTIPLE, MUROS Y GRIETAS EN VARIOS EDIFICIOS Y SUSTITUCION DE REGISTROS SANITARIOS	ALUMNOS		
	0.00	0.00	0.00	0.00			521	100.00	100.00
	9,558.58	9,558.58	0.00	0.00					
08602501E33507002U862220	J.N. MARTHA STRAFFON								
NC2-660	NOGALES		HEROICA NOGALES			CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION	ALUMNOS		
	0.00	0.00	0.00	0.00			126	100.00	100.00
	16,738.38	16,738.38	0.00	0.00					
08602501E33507002U862220	E.P. HERIBERTO R. SILVA								
NC2-665	SAN LUIS RIO COLORADO		LUIS B SANCHEZ			REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	ALUMNOS		
	0.00	0.00	0.00	0.00			405	100.00	100.00
	10,539.40	10,539.40	0.00	0.00					
08602501E33507002U862220	E.P. CONQUISTA DE LA REVOLUCION								
NC2-684	NAVOJOA		ROSALES			REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO, SERVICIOS SANITARIOS Y PINTURA	ALUMNOS		
	0.00	0.00	0.00	0.00			238	100.00	100.00
	13,630.44	13,630.44	0.00	0.00					
08602501E33507002U862220	J.N. MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA								
NC2-685	HERMOSILLO		HERMOSILLO			CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA	ALUMNOS		
	0.00	0.00	0.00	0.00			139	91.32	100.00
	8,998.22	8,998.22	0.00	0.00					
08602501E33507002U862220	J.N. HERMANOS GRIMM								
NC2-812	CAJEME		CIUDAD OBREGON (CAJEME)			CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA Y ALIMENTADORES	ALUMNO		
	0.00	0.00	0.00	0.00			137	13.23	100.00
	14,750.38	14,750.38	0.00	0.00					
08602501E33507002U862220	E.P. N/C MARIA MENDOZA GOMEZ								
NC2-817	SAN LUIS RIO COLORADO		SAN LUIS RIO COLORADO			REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y DE CINCO AULAS	ALUMNO		
	0.00	0.00	0.00	0.00			404	0.00	100.00
	14,598.68	14,598.68	0.00	0.00					





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E33507002U862220	E.P. FELIPE MATUZ CORDOVA NC2-818 GUAYMAS	0.00	0.00	VICAM (SWICHT)	0.00	0.00	REHABILITACION DE TECHO DE AULAS, SISTEMA ELECTRICO, SERVICIOS SANITARIOS, AULAS, ANDADORES Y PINTURAS	ALUMNO 178	75.93	100.00
		36,079.46	36,079.46		0.00	0.00				
08602501E33507002U862220	E.P. ESTADO DE OAXACA NC2-820 HERMOSILLO	0.00	0.00	HERMOSILLO	0.00	0.00	REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO E INSTALACION DE CABLEADO ELECTRICO	ALUMNO 1500	100.00	100.00
		955.82	955.82		0.00	0.00				
08602501E33507002U862220	E.P. NUEVA CREACION (PROLONG. COL. STA. FE) NC2-1130 AGUA PRIETA	0.00	0.00	AGUA PRIETA	0.00	0.00	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA	ALUMNO 262	10.88	100.00
		12,501.38	12,501.38		0.00	0.00				
08602501E33507002U862220	J.N. AMELIA GAMEZ ORTIZ NC2-1131 HERMOSILLO	0.00	0.00	HERMOSILLO	0.00	0.00	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA Y ALIMENTADORES	ALUMNO 136	82.65	100.00
		8,839.68	8,839.68		0.00	0.00				
08602501E33507002U862220	E.P. CAMARA JUNIOR, CIUDAD OBREGON, CAJEME NC2-1132	0.00	0.00	CAJEME COCORIT	0.00	0.00	SUSTITUCION DE TRANSFORMADOR EXISTENTE POR UNO DE MAYOR CAPACIDAD Y REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO	ALUMNO 310	74.97	100.00
		17,262.80	17,262.80		0.00	0.00				
08602501E33507002U862220	E.P. IGNACIO ZARAGOZA NC2-1133 SAN LUIS RIO COLORADO	0.00	0.00	SAN LUIS RIO COLORADO	0.00	0.00	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA	ALUMNO 366	0.00	100.00
		7,848.06	7,848.06		0.00	0.00				
08602501E33507002U862220	ESC. SEC. LIC. BENITO JUAREZ NC2-1134 CAJEME	0.00	0.00	PUEBLO YAQUI	0.00	0.00	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA	ALUMNO 438	0.00	100.00
		17,314.88	17,314.88		0.00	0.00				
08602501E33507002U862220	J.N. CATALINA L. DE SALCIDO NC2-1135 URES	0.00	0.00	URES	0.00	0.00	CONSTRUCCION DE ACOMETIDA EN MEDIA TENSION PARA SUBESTACION DE 50KVA, ENJARRES Y PINTURA	ALUMNO 105	59.50	100.00
		11,458.20	11,458.20		0.00	0.00				
08602501E33507002U862220	CAM NO. 11 NC2-1136	0.00	0.00	CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	0.00	0.00	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA, REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO, SERVICIOS SANITARIOS E IMPERMEABILIZACION DE TECHOS	ALUMNO 72	49.72	100.00
		20,622.58	20,622.58		0.00	0.00				
08602501E33507002U862220	J.N. ESTHELA CASTRO VERDUGO NC2-1137 CAJEME	0.00	0.00	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	0.00	0.00	CONSTRUCCION DE SUBESTACION, ALIMENTADORES Y REGISTROS ELECTRICOS	ALUMNO 89	100.00	100.00
		6,773.60	6,773.60		0.00	0.00				
08602501E33507002U862220	E.P. BENITO JUAREZ NC2-1138 NAVOJOA	0.00	0.00	NACHUQUIS (SAN ANTONIO NACHUQUIS)	0.00	0.00	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA	ALUMNO 148	6.36	100.00
		10,835.86	10,835.86		0.00	0.00				





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E33507002U862220	E.P. JUAN G. CABRAL NC2-1139 SAN LUIS RIO COLORADO		SAN LUIS RIO COLORADO		CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA	ALUMNO 571	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	13,756.38	13,756.38	0.00	0.00				
08602501E33507002U862220	ESC. SEC. NO. 6 LUIS DONALDO COLOSIO NC2-1140 HERMOSILLO		HERMOSILLO		CONSTRUCCION DE TEJABAN	ALUMNO 1379	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	29,966.56	29,966.56	0.00	0.00				
08602501E33507002U862220	J.N. JIAPSI NC2-1141 HERMOSILLO		HERMOSILLO		CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA Y REPARACION EN EDIFICIOS	ALUMNO 157	73.40	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	13,436.92	13,436.92	0.00	0.00				
08602501E33507002U862220	ESC. SEC. ESTATAL NO. 33 NC2-1142 HERMOSILLO		HERMOSILLO		CONSTRUCCION Y REFORZAMIENTO DE BARDA E IMPERMEABILIZACION DE LOSA	ALUMNO 611	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	29,084.48	29,084.48	0.00	0.00				
08602501E33507002U862220	J.N. ARMIDA GONZALEZ CASTRO NC2-1166 CAJEME		CIUDAD OBREGON (CAJEME)		CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA	ALUMNO 98	38.63	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	8,536.10	8,536.10	0.00	0.00				
08602501E33507002U862220	E.P. HERMENEGILDO GALEANA NC2-1167 ETCHOJOA		MOCHIPACO		CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA	ALUMNO 146	48.78	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	6,824.64	6,824.64	0.00	0.00				
08602501E33507002U862220	E.P. IGNACIO ALLENDE NC2-1168 GUAYMAS		HEROICA GUAYMAS		CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA	ALUMNO 136	50.31	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	7,815.38	7,815.38	0.00	0.00				
08602501E33507002U862220	J.N. SEVERIANO TALAMANTE NC2-1169 CAJEME		CIUDAD OBREGON (CAJEME)		CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA	ALUMNO 172	39.11	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	7,276.24	7,276.24	0.00	0.00				
08602501E33507002U862220	TELESECUNDARIA NO. 153 NC2-1170 ARIZPE		SINOQUIPE		SUSTITUCION DE TECHOS	ALUMNO 20	16.39	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	10,857.64	10,857.64	0.00	0.00				
08602501E33507002U862220	E.P. IGNACIO HERNANDEZ NC2-1171 CANANEA		CANANEA		REPARACION DEL TECHO DEL EDIFICIO PRINCIPAL Y SUSTITUCION DE SOBRETecho EN AULAS	ALUMNO 138	50.40	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	12,745.44	12,745.44	0.00	0.00				
08602501E33507002U862220	TELESECUNDARIA NO. 134 NC2-1172 ETCHOJOA		BOCANLA		CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA Y REHABILITACION DE CABLEADO ELECTRICO EN AULAS	ALUMNO 125	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	13,502.12	13,502.12	0.00	0.00				





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Localidad		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estadal	Federal	Otros	Otros				
Ejercido:	Total	Estadal	Federal	Otros	Otros				

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E33507002U862220	E.P. MAURICIO RODRIGUEZ KELLY NC2-1173 HERMOSILLO	HERMOSILLO				CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS Y REHABILITACION DE DRENAJE OBSTRUIDO Y BEBEDEROS	ALUMNO 322	39.80	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	15,911.68	15,911.68	0.00	0.00					
08602501E33507002U862220	E.P. VENUSTIANO CARRANZA NC2-1174	HERMOSILLO	HERMOSILLO			REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, CERCO PERIMETRAL, CANCELACION DE FOSA SEPTICA Y CAMBIO DE CRISTALES DE TRES AULAS DIDACTICAS	ALUMNO 190	85.34	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	14,324.00	14,324.00	0.00	0.00					
08602501E33507002U862220	J.N. LA LOMITA NC2-1175 HUATABAMPO		LOMA EL ETCHOROPO			REHABILITACION DE CABLEADO, CERCO PERIMETRAL Y REPARACION DE TECHO	ALUMNO 53	87.75	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	19,649.88	19,649.88	0.00	0.00					
08602501E33507002U862220	E.P. JUAN GUTIERREZ NEYOI NC2-1176 PITIQUITO		PUERTO LIBERTAD			REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y CERCO PERIMETRAL	ALUMNO 186	38.25	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	25,628.12	25,628.12	0.00	0.00					
08602501E33507002U862220	J.N. MARIA ACEDO DE MADRID, SAN LUIS RIO COLORADO NC2-1177 SAN LUIS RIO COLORADO		SAN LUIS RIO COLORADO			REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y DE FACHADA	ALUMNO 211	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	12,015.44	12,015.44	0.00	0.00					
08602501E33507002U862220	E.P. SOLIDARIDAD NC2-1178 SAN LUIS RIO COLORADO		SAN LUIS RIO COLORADO			REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	ALUMNO 395	33.10	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	10,578.72	10,578.72	0.00	0.00					
08602501E33507002U862220	ESC. SEC. TECNICA NO. 59 JOSE A. MARQUEZ VIDANA NC2-1179 GUAYMAS		HEROICA GUAYMAS			REHABILITACION DE PISOS EN 2DA. PLANTA, BARANDAL, IMPERMEABILIZACION DE TECHOS Y PINTURA	ALUMNO 294	62.76	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	75,115.24	75,115.24	0.00	0.00					
08602501E33507002U862220	E.P. JUAN FCO. JAVIER NC2-1182 CABORCA		HEROICA CABORCA			CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS E INSTALACION DE BOMBA HIDRONEUMATICA	ALUMNO 546	5.79	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	18,616.34	18,616.34	0.00	0.00					
08602501E33507002U862220	ESC. SEC. PROFR. ALEJANDRO SOTELO BURRUEL NC2-1183 HERMOSILLO		HERMOSILLO			REHABILITACION Y/O SERVICIO AL TRANSFORMADOR	ALUMNO 1070	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	3,384.22	3,384.22	0.00	0.00					
08602501E33507002U862220	J.N. BENITO JUAREZ NC2-1185 EMPALME		EMPALME			REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, SISTEMA ELECTRICO, TECHOS, AULAS Y BEBEDEROS	ALUMNO 139	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	5,601.02	5,601.02	0.00	0.00					
08602501E33507002U862220	E.P. BENITO JUAREZ NC2-1186 NOGALES		HEROICA NOGALES			CONSTRUCCION DE MURO DE RETENCION	ALUMNO 395	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	6,152.30	6,152.30	0.00	0.00					





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E33507002U862220	ESC. SEC. GENERAL NO. 12 NICOLAS CEDANO TORRES	HERMOSILLO	HERMOSILLO		REFORZAMIENTO Y CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL	ALUMNO 1815	100.00	100.00
	NC2-1187	0.00	0.00	0.00				
		6,596.70	6,596.70	0.00				
08602501E33507002U862220	CAM NO.43	NOGALES	HEROICA NOGALES		REHABILITACION GENERAL DEL SISTEMA ELECTRICICO Y REPARACIONES DE SERVICIO SANITARIO	ALUMNOS 112	100.00	100.00
	NC2-1188	0.00	0.00	0.00				
		5,934.20	5,934.20	0.00				
08602501E33507002U862220	E.P. MELCHOR OCAMPO	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)		REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICICO, SERVICIOS SANITARIOS, CERCO Y TERMINACION DE TEJABAN	ALUMNOS 263	91.49	100.00
	NC2-1189	0.00	0.00	0.00				
		23,911.66	23,911.66	0.00				
08602501E33507002U862220	ESC. SEC. TECNICA NO.47 EDUARDO ALMADA MONTES	FRANCISCO SARABIA	FRANCISCO SARABIA		PINTURA GENERAL EN EDIFICIO, REPARACION DE LOS BAÑOS, CONSTRUCCION DE SUBESTACION Y REHABILITACION DE CABLEADO ELECTRICICO EN AULA	ALUMNOS 191	94.36	100.00
	NC2-1190	0.00	0.00	0.00				
		32,549.16	32,549.16	0.00				
08602501E33507002U862220	E.P. FRANCISCO ENRIQUEZ AMAYA,	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO		REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICICO Y DE SERVICIOS SANITARIOS	ALUMNOS 383	0.00	100.00
	NC2-1191	0.00	0.00	0.00				
		21,514.60	21,514.60	0.00				
08602501E33507002U862220	ESC. SEC. GENERAL NO.14, HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO		CONSTRUCCION DE ALIMENTADORES ELECTRICOS	ALUMNO 585	74.59	100.00
	NC2-1214	0.00	0.00	0.00				
		3,647.29	3,647.29	0.00				
08602501E33507002U862220	ESC. SEC. GENERAL NO.34	BENJAMIN HILL	BENJAMIN HILL		SUSTITUCION DE TRANSFORMADOR ELECTRICICO	ALUMNO 885	100.00	100.00
	NC2-1215	0.00	0.00	0.00				
		5,927.70	5,927.70	0.00				
08602501E33507002U862220	GASTOS INDIRECTOS DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL, FIRMES, PINTURA GENERAL, IMPERMEABILIZACION Y REHAB. DEL SISTEMA ELECTRICICO EN J.N. ALBERTO GUTIERREZ	HERMOSILLO	HERMOSILLO		INDIRECTO	ALUMNO 37	0.00	100.00
	NC2-1213	0.00	0.00	0.00	1			
		8,995.56	8,995.56	0.00				
08602501E33507002U862220	C.B.T.I.S. NO.11	HERMOSILLO	HERMOSILLO		CONSTRUCCION DE UNA AULA	ALUMNO 80	78.68	100.00
	NC2-416	0.00	0.00	0.00				
		14,174.10	14,174.10	0.00				
08602501E33507002U862220	C.B.T.I.S. NO.206	HERMOSILLO	HERMOSILLO		CONSTRUCCION DE UNA AULA	ALUMNO 80	100.00	100.00
	NC2-417	0.00	0.00	0.00				
		23,448.46	23,448.46	0.00				
08602501E33507002U862220	C.B.T.I.S. NO.64	NAVOJOA	NAVOJOA		CONSTRUCCION DE UNA AULA	ALUMNO 80	100.00	100.00
	NC2-418	0.00	0.00	0.00				
		28,092.86	28,092.86	0.00				





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Localidad		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estadal	Federal	Otros	Otros				
Ejercido:	Total	Estadal	Federal	Otros	Otros				

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E33507002U862220	C.B.T.I.S. NO. 63								
NC2-424	HUATABAMPO		HUATABAMPO		CONSTRUCCION DE UNA AULA	ALUMNO			
0.00		0.00	0.00	0.00		40	100.00	100.00	
16,729.48		16,729.48	0.00	0.00					
08602501E33507002U862220	C.B.T.I.S. NO.129								
NC2-425	BENITO JUAREZ		VILLA JUAREZ (IRRIGACION)		CONSTRUCCION DE UNA AULA	ALUMNO			
0.00		0.00	0.00	0.00		40	100.00	100.00	
15,726.10		15,726.10	0.00	0.00					
08602501E33507002U862220	C.E.T.I.S. NO. 128								
NC2-426	NOGALES		HEROICA NOGALES		CONSTRUCCION DE UNA AULA	ALUMNO			
0.00		0.00	0.00	0.00		40	71.31	100.00	
27,388.90		27,388.90	0.00	0.00					
08602501E33507002U862220	C.B.T.I.S. NO. 37								
NC2-481	CAJEME		CIUDAD OBREGON (CAJEME)		CONSTRUCCION DE AULA DE 3	ALUMNO			
0.00		0.00	0.00	0.00	EE	80	95.13	100.00	
19,735.98		19,735.98	0.00	0.00					
08602501E33507002U862220	C.B.T.I.S. NO.207								
NC2-482	NAVOJOA		NAVOJOA		CONSTRUCCION DE UNA AULA	ALUMNO			
0.00		0.00	0.00	0.00		80	100.00	100.00	
16,716.80		16,716.80	0.00	0.00					
08602501E33507002U862220	C.B.T.I.S. NO.132								
NC2-499	HERMOSILLO		HERMOSILLO		CONSTRUCCION DE AULA	ALUMNO			
0.00		0.00	0.00	0.00		80	100.00	100.00	
17,166.38		17,166.38	0.00	0.00					
08602501E33507002U862220	C.B.T.I.S. NO. 188								
NC2-540	CAJEME		CIUDAD OBREGON (CAJEME)		CONSTRUCCION DE UNA AULA	ALUMNO			
0.00		0.00	0.00	0.00		80	63.14	100.00	
15,955.70		15,955.70	0.00	0.00					
08602501E33507002U862220	CECYTES HERMOSILLO								
NC2-542	HERMOSILLO		HERMOSILLO		TERMINACION DE CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA DE MODULO INTEGRAL CONSISTENTE EN SEIS AULAS, TALLER DE PROGRAMACION DE SOFTWARE, LABORATORIO DE PRODUCCION INDUSTRIAL, BIBLIOTECA, MODULO DE SERVICIOS SAN	ALUMNO			
0.00		0.00	0.00	0.00		240	0.00	100.00	
26,000.00		26,000.00	0.00	0.00					
08602501E33507002U862220	CETIS NO.69								
NC2-809	CAJEME		CIUDAD OBREGON (CAJEME)		CONSTRUCCION DE UNA AULA	ALUMNO			
0.00		0.00	0.00	0.00		80	88.77	100.00	
12,598.38		12,598.38	0.00	0.00					
08602501E33507003M962203	REPARACION DE INSTALACIONES Y/O EDIFICIOS EN EDUCACION BASICA, VARIOS VARIOS								
24,111,380.00		24,111,380.00	0.00	0.00	OBRA	ESTADO			
0.00		0.00	0.00	0.00	170	1	0.00	0.00	





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E33507003S362203	REPARACION DE INSTALACIONES Y/O EDIFICIOS EN EDUCACION BASICA, VARIOS VARIOS	VARIAS			OBRA	ESTADO	0.00	0.00
	19,000,000.00	19,000,000.00	0.00	0.00	170	1		
	0.00	0.00	0.00	0.00				
08602501E33507003J062204	REPARACION DE INSTALACIONES Y/O EDIFICIOS EN EDUCACION BASICA. VARIOS	VARIAS			OBRA	ESTADO	0.00	0.00
	14,269,528.00	14,269,528.00	0.00	0.00	1700	1		
	0.00	0.00	0.00	0.00				
08602501E33507003S362204	INSTALACIONES Y/O EDIFICIOS EN EDUCACION BASICA VARIOS	VARIAS			REPARACION	ESTADO	0.00	0.00
	5,730,472.00	5,730,472.00	0.00	0.00		1		
	0.00	0.00	0.00	0.00				
08602501E33507003M962207	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA, VARIOS VARIOS	VARIAS			PROYECTO	ESTADO	0.00	0.00
	1,537,000.00	1,537,000.00	0.00	0.00	1	1		
	0.00	0.00	0.00	0.00				
08602501E33507003S362212	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION INICIAL Y ESPECIAL, VARIOS VARIOS	VARIAS			OBRA	ESTADO	0.00	0.00
	286,000.00	286,000.00	0.00	0.00	3	1		
	0.00	0.00	0.00	0.00				
08602501E33507003S362213	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION PREESCOLAR, VARIOS VARIOS	VARIAS			OBRA	ESTADO	0.00	0.00
	2,593,000.00	2,593,000.00	0.00	0.00	13	1		
	0.00	0.00	0.00	0.00				
08602501E33507003S362214	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION PRIMARIA, VARIOS VARIOS	VARIAS			OBRA	ESTADO	0.00	0.00
	7,542,000.00	7,542,000.00	0.00	0.00	20	1		
	0.00	0.00	0.00	0.00				
08602501E33507003S362215	INSTALACIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION SECUNDARIA VARIOS	VARIAS			MANTENIMIENTO	ESTADO	0.00	0.00
	5,513,000.00	5,513,000.00	0.00	0.00		1		
	0.00	0.00	0.00	0.00				
08602501E33507003A062218	FORTALECIMIENTO PARA INFRAESTRUCTURA EDUOVATIVA (PROGRAMA DE TRANSFORMACION EDUCATIVA Y OBRAS EN PROCESO EDUCACION MEDIA SUPERIOR), VARIOS	VARIAS			OBRA	ESTADO	0.00	0.00
	313,518,066.00	313,518,066.00	0.00	0.00	279	1		
	0.00	0.00	0.00	0.00				
08602501E33507004J062214	EQUIPAMIENTO DE PLANTELES DE EDUCACION BASICA, VARIOS VARIOS	VARIAS			MESABANCOS	ESTADO	0.00	0.00
	10,500,000.00	10,500,000.00	0.00	0.00	7320	1		
	0.00	0.00	0.00	0.00				
08602501E33507004A062216	CBTA 264 NC1-631 HERMOSILLO	MIGUEL ALEMAN			ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	ALUMNO	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00		866		
	322,775.00	322,775.00	0.00	0.00				





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E33507004A062216	CONALEP	NC1-843	NOGALES	HEROICA NOGALES		EQUIPAMIENTO DE TALLER PARA EL AREA DE ELECTROMECHANICA	ALUMNO 1000	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00				
	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00					
08602501E33507004A062216	CONALEP NAVOJOA	NC2-269	NAVOJOA	NAVOJOA		EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIO DE INFORMATICA	ALUMNOS 913	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00				
	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00					
08602501E33507004K062216	CBTA 264	NC1-631	HERMOSILLO	MIGUEL ALEMAN		ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	ALUMNO 866	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00				
	322,775.00	322,775.00	0.00	0.00					
08602501E33507004K062216	CONALEP	NC1-843	NOGALES	HEROICA NOGALES		EQUIPAMIENTO DE TALLER PARA EL AREA DE ELECTROMECHANICA	ALUMNO 1000	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00				
	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00					
08602501E33507004S662216	CECYTES HERMOSILLO I	NC2-246	HERMOSILLO	HERMOSILLO		EQUIPAMIENTO DE AULAS	ALUMNO 913	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00				
	165,417.00	165,417.00	0.00	0.00					
08602501E33507004S662216	CECYTES HERMOSILLO III	NC2-247	HERMOSILLO	HERMOSILLO		EQUIPAMIENTO DE AULAS	ALUMNO 913	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00				
	165,417.00	165,417.00	0.00	0.00					
08602501E33507004S662216	COBACH OBREGON I	NC2-248	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	ALUMNO 998	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00				
	158,372.00	158,372.00	0.00	0.00					
08602501E33507004S662216	CONALEP HERMOSILLO III	NC2-268	HERMOSILLO	HERMOSILLO		EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIO DE INFORMATICA	ALUMNO 913	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00				
	189,062.00	189,062.00	0.00	0.00					
08602501E33507004S662216	CONALEP NAVOJOA	NC2-269	NAVOJOA	NAVOJOA		EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIO DE INFORMATICA	ALUMNOS 913	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00				
	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00					
08602501E33507004C562217	INSTITUTO TECNOLOGICO DE HERMOSILLO	NC2-993	HERMOSILLO	HERMOSILLO		EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO INTERDISCIPLINARIO DE CIENCIAS	ALUMNO 1500	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00				
	3,305,000.00	3,305,000.00	0.00	0.00					
08602501E33507004C562217	INSTITUTO TECNOLOGICO DEL VALLE DEL YAQUI	NC2-994	BACUM	FERNANDO LABORIN (BLOQUE 611)		ADQUISICION DE AUTOBUS Y MOBILIARIO	ALUMNO 1500	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00				
	3,770,000.00	3,770,000.00	0.00	0.00					





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E33507004C562217	INSTITUTO TECNOLOGIACO DE HUATABAMPO	NC2-995	HUATABAMPO	HUATABAMPO	ADQUISICION DE AUTOBUS	ALUMNO	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00		800		
		3,250,000.00	3,250,000.00	0.00				
08602501E33507004N162217	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA SAN LUIS RIO COLORADO	ES-001	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	ADQUISICION DE MOBILIARIO BASICO Y EQUIPO ESPECIALIZADO	ALUMNO	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00		500		
		2,499,999.31	2,499,999.31	0.00				
08602501E33507004N162217	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE ETCHOJOA	ES-002	ETCHOJOA	ETCHOJOA	ADQUISICION DE MOBILIARIO BASICO PARA LABORATORIO PESADO Y EQUIPO ESPECIALIZADO	ALUMNO	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00		500		
		2,499,999.31	2,499,999.31	0.00				
08602501E33507004N162217	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DE SONORA	ES-003	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA BIBLIOTECA Y EQUIPO ESPECIALIZADO	ALUMNO	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00		250		
		2,999,999.42	2,999,999.42	0.00				
08602501E33507004N162217	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA UNIDAD NAVOJOA	ES-004	NAVOJOA	NAVOJOA	ADQUISICION DE EQUIPO ESPECIALIZADO	ALUMNO	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00		1000		
		1,838,923.00	1,838,923.00	0.00				
08602501E33507005A061218	PROGRAMA DE TRANSFORMACION EDUCATIVA (II ETAPA)	ED-001	VARIOS	VARIAS	APOYO PARA LA SUPERVISION INTERNA Y EXTERNA	ALUMNO	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00		68682		
		15,294,159.34	15,294,159.34	0.00				
08602501E33507005M962207	PLANTELES DE EDUCACION BASICA EN VARIOS MUNICIPIOS	FA-034/12	VARIOS	VARIAS	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA EL LEVANTAMIENTO DE LA SITUACION ACTUAL QUE GUARDAN LOS SISTEMAS DE ALIMENTADORES ELECTRICOS	ALUMNO	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00		219		
		561,511.27	561,511.27	0.00				
		918,060,990.00	918,060,990.00	0.00				
		1,105,716,105.44	1,105,716,105.44	0.00	Total Modalidad		26	Obras
							1376	

[SL] INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

08502402E33803002A061211	CANCHA DE FUTBOL 7		BENITO JUAREZ	VILLA JUAREZ (IRRIGACION)	CONSTRUCCION	MUNICIPIO	0.00	0.00
		1,689,292.50	1,689,292.50	0.00		1		
		0.00	0.00	0.00				
08502402E33803002A061211	PLAZA SAN FELIPE		MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DEPORTIVA	MUNICIPIO	0.00	0.00
		612,907.40	612,907.40	0.00		1		
		0.00	0.00	0.00				
08502402E33803002A061211	ESTADIO DE BEISBOL		QUIRIEGO	CABORA	CONSTRUCCION	LOCALIDAD	0.00	0.00
		4,710,624.80	4,710,624.80	0.00		1		
		0.00	0.00	0.00				





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[SL] INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

08502402E33803002A061211	CANCHA DE BASQUETBOL	RAYON			CONSTRUCCION	MUNICIPIO			
	RAYON					1	0.00	0.00	
	567,832.30	567,832.30	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
08502402E33803002A061211	CANCHA DE FUTBOL SOCCER	SAN LUIS RIO COLORADO			CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO, ALUMBRADO, SUBESTACION Y OBRA EXTERIOR	PERSONA			
	NC1-614 SAN LUIS RIO COLORADO					4500	0.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	571,149.11	571,149.11	0.00	0.00					
08502402E33803002M261211	ESTADIO OLIMPICO	NAVOJOA			CONSTRUCCION DE SECCION DE GRADAS	MUNICIPIO			
	NAVOJOA					1	0.00	0.00	
	11,000,000.00	11,000,000.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
08502402E33803002M261211	GIMNASIO DE BOX	HEROICA NOGALES			CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO	MUNICIPIO			
	NOGALES					1	0.00	0.00	
	1,750,000.00	1,750,000.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
08502402E33803002M261211	CANCHA DE FUTBOL DE SALON Y CANCHAS DE USOS MULTIPLES	ETCHOJOA			CONSTRUCCION	MUNICIPIO			
	ETCHOJOA					1	0.00	0.00	
	1,750,000.00	1,750,000.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
08502402E33803002M261211	CENTRO DEPORTIVO "EL CHAMIZAL"	CARBO			CONSTRUCCION	MUNICIPIO			
	CARBO					1	0.00	0.00	
	1,570,000.00	1,570,000.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
08502402E33803002M261211	CANCHA DE FUTBOL "LA CASA COLORADA"	CARBO			CONSTRUCCION	MUNICIPIO			
	CARBO					1	0.00	0.00	
	1,156,000.00	1,156,000.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
08502402E33803002S361211	UNIDAD DEPORTIVA EN PRIVADA DEL PEDREGAL	NAVOJOA			CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO	PERSONA			
	FA-484 NAVOJOA					140650	0.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	1,046,451.07	1,046,451.07	0.00	0.00					
08502402E33803002S361211	UNIDAD DEPORTIVA EN COLONIA HERRADURA	NAVOJOA			CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO	PERSONA			
	FA-485 NAVOJOA					140650	0.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	1,444,874.17	1,444,874.17	0.00	0.00					
08502402E33803002S361211	UNIDAD DEPORTIVA FAUSTINO FELIX SERNA	NAVOJOA			CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE 5 CAMPOS DE SOFTBOL	PERSONA			
	FA-486 NAVOJOA					140650	0.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	14,911,617.02	14,911,617.02	0.00	0.00					
08502402E33803002S361211	UNIDAD DEPORTIVA	COHUIRIMPO			CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO	PERSONA			
	FA-506 NAVOJOA					10606	0.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	2,685,767.40	2,685,767.40	0.00	0.00					





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad										
Cve. Programática / Proyecto		Localidad								
Cve. Estatal	Municipio									
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %		
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros						

[SL] INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

08502402E33803002S861211	VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	VARIOS	VARIAS		OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	ESTADO			0.00	0.00
	70,000,000.00	70,000,000.00	0.00	0.00		1				
	0.00	0.00	0.00	0.00						
08502402E33803002U861211	CANCHA DE FUTBOL RAPIDO	NC2-432	SAN LUIS RIO COLORADO		CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO, PASTO SINTETICO Y OBRA EXTERIOR	PERSONA	4500		0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00						
	1,038,538.85	1,038,538.85	0.00	0.00						
08502402E33803002U861211	CANCHA DE FUTBOL RAPIDO	NC2-434	SAN LUIS RIO COLORADO		CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO, PASTO SINTETICO Y OBRA EXTERIOR	PERSONA	5000		0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00						
	1,038,536.90	1,038,536.90	0.00	0.00						
08502402E33803002U861211	CANCHA DE BASQUETBOL	NC2-436	SAN LUIS RIO COLORADO	LUIS B SANCHEZ	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO Y OBRA EXTERIOR	PERSONA	5000		0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00						
	538,676.47	538,676.47	0.00	0.00						
08502402E33803002U861211	CANCHA DE FUTBOL RAPIDO	NC2-437	SAN LUIS RIO COLORADO	LUIS B SANCHEZ	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO, PASTO SINTETICO Y OBRA EXTERIOR	PERSONA	5000		0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00						
	1,038,536.89	1,038,536.89	0.00	0.00						
08502402E33803002U861211	CANCHA DE FUTBOL RAPIDO	NC2-438	SAN LUIS RIO COLORADO		CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO, PASTO SINTETICO Y OBRA EXTERIOR	PERSONA	3500		0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00						
	1,038,536.89	1,038,536.89	0.00	0.00						
08502402E33803002U861211	CANCHA DE FUTBOL SOCCER	NC1-614	SAN LUIS RIO COLORADO		CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO, ALUMBRADO, SUBESTACION Y OBRA EXTERIOR	PERSONA	4500		0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00						
	4,685,041.64	4,685,041.64	0.00	0.00						
08502402E33803002S361222	UNIDAD DEPORTIVA EN PRIVADA DEL PEDREGAL	FA-484	NAVOJOA	NAVOJOA	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO	PERSONA	140650		0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00						
	31,393.53	31,393.53	0.00	0.00						
08502402E33803002S361222	UNIDAD DEPORTIVA EN COLONIA HERRADURA	FA-485	NAVOJOA	NAVOJOA	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO	PERSONA	140650		0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00						
	43,346.22	43,346.22	0.00	0.00						
08502402E33803002S361222	UNIDAD DEPORTIVA FAUSTINO FELIX SERNA	FA-486	NAVOJOA	NAVOJOA	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE 5 CAMPOS DE SOFTBOL	PERSONA	140650		0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00						
	447,348.51	447,348.51	0.00	0.00						
08502402E33803002S361222	UNIDAD DEPORTIVA	FA-506	NAVOJOA	COHUIRIMPO	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO	PERSONA	10606		0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00						
	80,573.02	80,573.02	0.00	0.00						





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[SL] INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

08502402E33803002U861222	CANCHA DE FUTBOL RAPIDO	NC2-432	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO, PASTO SINTETICO Y OBRA EXTERIOR	PERSONA 4500	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00				
		20,770.78	20,770.78	0.00				
08502402E33803002U861222	CANCHA DE FUTBOL RAPIDO	NC2-434	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO, PASTO SINTETICO Y OBRA EXTERIOR	PERSONA 5000	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00				
		20,770.74	20,770.74	0.00				
08502402E33803002U861222	CANCHA DE BASQUETBOL	NC2-436	SAN LUIS RIO COLORADO	LUIS B SANCHEZ	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO Y OBRA EXTERIOR	PERSONA 5000	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00				
		10,773.53	10,773.53	0.00				
08502402E33803002U861222	CANCHA DE FUTBOL RAPIDO	NC2-437	SAN LUIS RIO COLORADO	LUIS B SANCHEZ	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO, PASTO SINTETICO Y OBRA EXTERIOR	PERSONA 5000	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00				
		20,770.74	20,770.74	0.00				
08502402E33803002U861222	CANCHA DE FUTBOL RAPIDO	NC2-438	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO, PASTO SINTETICO Y OBRA EXTERIOR	PERSONA 3500	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00				
		20,770.74	20,770.74	0.00				
08502402E33803002U861222	CANCHA DE FUTBOL SOCCER	NC1-614	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO, ALUMBRADO, SUBESTACION Y OBRA EXTERIOR	PERSONA 4500	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00				
		93,700.83	93,700.83	0.00				
08502402E33803002A062211	ESTADIO DE BEISBOL HERMOSILLO			HERMOSILLO	CONSTRUCCION DE	MUNICIPIO 1	0.00	0.00
		178,232,448.23	178,232,448.23	0.00				
		0.00	0.00	0.00				
08502402E33803002Q462211	ESTADIO DE BEISBOL HERMOSILLO			HERMOSILLO	CONSTRUCCION	MUNICIPIO 1	0.00	0.00
		55,000,000.00	55,000,000.00	0.00				
		0.00	0.00	0.00				
08502402E33803002Q462211	ESTADIO DE BEISBOL (AMPLIACION) HERMOSILLO	NC2-626	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCION	PERSONA 15000	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00				
		90,890,000.00	90,890,000.00	0.00				
08502402E33803003A061211	CAMPO DE FUTBOL SOCCER EN UNIDAD DEPORTIVA BENITO JUAREZ			SAN LUIS RIO COLORADO	REHABILITACION	MUNICIPIO 1	0.00	0.00
		6,730,310.40	6,730,310.40	0.00				
		0.00	0.00	0.00				
08502402E33803003A061211	CANCHA DE FUTBOL SOCCER SANTA ANA			SANTA ANA	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO	MUNICIPIO 1	0.00	0.00
		4,276,950.55	4,276,950.55	0.00				
		0.00	0.00	0.00				





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[SL] INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

08502402E33803003A061211	CAMPO DE SOFTBALL	HERMOSILLO	HERMOSILLO		REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO	MUNICIPIO 1	0.00	0.00	
	3,199,517.77	3,199,517.77	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
08502402E33803003A061211	CANCHA DE FUTBOL SOCCER (AMPLIACION)	SANTA ANA	SANTA ANA		REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO	PERSONA 16014	0.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	622,694.26	622,694.26	0.00	0.00					
08502402E33803003A061211	UNIDAD DEPORTIVA EN COLONIA EL COLOSO	HERMOSILLO	HERMOSILLO		REHABILITACION	PERSONA 270000	0.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	6,342,728.59	6,342,728.59	0.00	0.00					
08502402E33803003A061211	CAMPO DE FUTBOL SOCCER EN COLONIA OBRERO MUNDIAL	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)		REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO	PERSONA 270000	0.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	4,134,310.73	4,134,310.73	0.00	0.00					
08502402E33803003A061211	UNIDAD DEPORTIVA SAN BOSCO	HERMOSILLO	HERMOSILLO		REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO	PERSONA 12500	0.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	1,369,968.00	1,369,968.00	0.00	0.00					
08502402E33803003A061211	UNIDAD DEPORTIVA LAURA ALICIA FRIAS	HERMOSILLO	HERMOSILLO		REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO	PERSONA 15000	0.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	1,318,815.00	1,318,815.00	0.00	0.00					
08502402E33803003A061211	UNIDAD DEPORTIVA LOS ARROYOS	HERMOSILLO	HERMOSILLO		REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	PERSONA 12500	0.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	558,585.31	558,585.31	0.00	0.00					
08502402E33803003A061211	UNIDAD DEPORTIVA LOS OLIVOS I	HERMOSILLO	HERMOSILLO		REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO	PERSONA 12500	0.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	549,359.70	549,359.70	0.00	0.00					
08502402E33803003A061211	UNIDAD DEPORTIVA LA CHOLLA	HERMOSILLO	HERMOSILLO		REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO	PERSONA 12500	0.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	969,573.00	969,573.00	0.00	0.00					
08502402E33803003A061211	UNIDAD DEPORTIVA LUIS DONALDO COLOSIO	HERMOSILLO	HERMOSILLO		REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO	PERSONA 12500	0.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	623,147.00	623,147.00	0.00	0.00					
08502402E33803003A061211	UNIDAD BOSQUE DE LA CIUDAD, SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO		REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO	PERSONA 270000	0.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	3,987,917.33	3,987,917.33	0.00	0.00					





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[SL] INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

08502402E33803003A061211	UNIDAD DEPORTIVA LUIS ENCINAS, CABORCA							
ED-155	CABORCA		HEROICA CABORCA		REHABILITACION DE CAMPOS DEPORTIVOS DE SOFTBOL	PARSONA 11232	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,298,204.34	1,298,204.34	0.00	0.00				
08502402E33803003A061211	UNIDAD DEPORTIVA LAS QUINTAS, HERMOSILLO							
ED-156	HERMOSILLO		HERMOSILLO		REHABILITACION	PARSONA 12000	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,782,964.09	1,782,964.09	0.00	0.00				
08502402E33803003M261211	CAMPOS DEPORTIVOS DEL POLIDEPORTIVO ALVARO OBREGON "NAINARI 2000"							
	CAJEME		CIUDAD OBREGON (CAJEME)		REHABILITACION DE ALUMBRADO	MUNICIPIO 1	0.00	0.00
	2,900,000.00	2,900,000.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
08502402E33803003M261211	UNIDAD DEPORTIVA MAGDALENA							
	MAGDALENA		MAGDALENA DE KINO		AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO	MUNICIPIO 1	0.00	0.00
	2,063,000.00	2,063,000.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
08502402E33803003M261211	UNIDAD DEPORTIVA PADRE KINO EN MAGDALENA							
	MAGDALENA		MAGDALENA DE KINO		REHABILITACION	MUNICIPIO 1	0.00	0.00
	1,785,000.00	1,785,000.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
08502402E33803003M261211	CENTRO DEPORTIVO EN VILLA JUAREZ							
	BENITO JUAREZ		VILLA JUAREZ (IRRIGACION)		AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO	MUNICIPIO 1	0.00	0.00
	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
08502402E33803003M261211	GIMNASIO MUNICIPAL GUAYMAS							
	GUAYMAS		HEROICA GUAYMAS		REHABILITACION, AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO	MUNICIPIO 1	0.00	0.00
	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
08502402E33803003M261211	GIMNASIO MUNICIPAL MOCTEZUMA							
	MOCTEZUMA		MOCTEZUMA		AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO	MUNICIPIO 1	0.00	0.00
	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
08502402E33803003M261211	UNIDAD DEPORTIVA "CARBO"							
	CARBO		CARBO		AMPLIACION	MUNICIPIO 1	0.00	0.00
	776,000.00	776,000.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
08502402E33803003M261211	GIMNASIO SOLIDARIDAD HERMOSILLO							
	HERMOSILLO		HERMOSILLO		REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO	MUNICIPIO 1	0.00	0.00
	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
08502402E33803003Q461211	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL SOCCER EN LA COLONIA RUSSO VOGUEL EN CIUDAD OBREGON							
	CAJEME		CIUDAD OBREGON (CAJEME)		OBRA	MUNICIPIO 1	0.00	0.00
	872,500.00	872,500.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[SL] INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

08502402E33803003Q461211	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO CAMPO DE FUTBOL SOCCER EN LA COLONIA OBRERO MUNDIAL EN CIUDAD OBREGON	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)		OBRA	MUNICIPIO	0.00	0.00
		2,212,000.00	2,212,000.00	0.00	1	1		
		0.00	0.00	0.00				
08502402E33803003Q461211	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DEL CAMPO DE FUTBOL SOCCER EN LA COLONIA LUIS ECHEVERRIA EN CIUDAD OBREGON	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)		OBRA	MUNICIPIO	0.00	0.00
		1,920,300.00	1,920,300.00	0.00	1	1		
		0.00	0.00	0.00				
08502402E33803003Q461211	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO CAMPO DE BEISBOL EN CIUDAD OBREGON	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)		OBRA	MUNICIPIO	0.00	0.00
		2,382,300.00	2,382,300.00	0.00	1	1		
		0.00	0.00	0.00				
08502402E33803003Q461211	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE CANCHA MULTIFUNCIONAL EN LA COLONIA MATIAS MENDEZ EN CIUDAD OBREGON	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)		OBRA	MUNICIPIO	0.00	0.00
		789,700.00	789,700.00	0.00	1	1		
		0.00	0.00	0.00				
08502402E33803003Q461211	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL SOCCER EN COLONIA CAJEME EN CIUDAD OBREGON	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)		OBRA	MUNICIPIO	0.00	0.00
		1,823,200.00	1,823,200.00	0.00	1	1		
		0.00	0.00	0.00				
08502402E33803003Q461211	CAMPO DE FUTBOL SOCCER EN COLONIA LUIS ECHEVERRIA	NC2-661 CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)		REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO	PERSONA 270000	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00				
		3,840,569.58	3,840,569.58	0.00				
08502402E33803003Q461211	CAMPO DE BEISBOL	NC2-662 CAJEME	PUEBLO YAQUI		REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO	PERSONA 4000	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00				
		4,744,757.49	4,744,757.49	0.00				
08502402E33803003Q461211	CANCHA MULTIFUNCIONAL EN COLONIA MATIAS MENDEZ	NC2-663 CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)		REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO	PERSONA 270000	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00				
		1,579,318.13	1,579,318.13	0.00				
08502402E33803003Q461211	CAMPO DE FUTBOL SOCCER EN COLONIA CAJEME	NC2-664 CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)		REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO	PERSONA 270000	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00				
		3,646,403.94	3,646,403.94	0.00				
08502402E33803003S361211	UNIDAD DEPORTIVA EN FRACCIONAMIENTO GIRASOLES	FA-483 NAVOJOA	NAVOJOA		REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO	PERSONA 140650	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00				
		1,711,762.73	1,711,762.73	0.00				
08502402E33803003U861211	ESTADIO REVOLUCION ANDRES MENA MONTIJO	NC2-427 SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO		REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO	PERSONA 4500	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00				
		171,397.00	171,397.00	0.00				





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[SL] INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

08502402E33803003U861211	ESTADIO DE BEISBOL CLEMENTE MORALES								
NC2-431	SAN LUIS RIO COLORADO	GOLFO DE SANTA CLARA			REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO	PERSONA 7000	0.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	244,852.94	244,852.94	0.00	0.00					
08502402E33803003A061222	UNIDAD DEPORTIVA EN COLONIA EL COLOSO								
ED-105	HERMOSILLO	HERMOSILLO			REHABILITACION	PERSONA 270000	0.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	301,080.16	301,080.16	0.00	0.00					
08502402E33803003A061222	CAMPO DE FUTBOL SOCCER EN COLONIA OBRERO MUNDIAL								
ED-122	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)			REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO	PERSONA 270000	0.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	165,372.43	165,372.43	0.00	0.00					
08502402E33803003A061222	UNIDAD DEPORTIVA SAN BOSCO								
ED-123	HERMOSILLO	HERMOSILLO			REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO	PERSONA 12500	0.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	43,495.22	43,495.22	0.00	0.00					
08502402E33803003A061222	UNIDAD DEPORTIVA LAURA ALILCIA FRIAS								
ED-124	HERMOSILLO	HERMOSILLO			REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO	PERSONA 15000	0.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	45,605.08	45,605.08	0.00	0.00					
08502402E33803003A061222	UNIDAD DEPORTIVA LOS ARROYOS								
ED-125	HERMOSILLO	HERMOSILLO			REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	PERSONA 12500	0.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	16,757.57	16,757.57	0.00	0.00					
08502402E33803003A061222	UNIDAD DEPORTIVA LOS OLIVOS I								
ED-126	HERMOSILLO	HERMOSILLO			REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO	PERSONA 12500	0.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	16,480.80	16,480.80	0.00	0.00					
08502402E33803003A061222	UNIDAD DEPORTIVA LA CHOLLA								
ED-127	HERMOSILLO	HERMOSILLO			REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO	PERSONA 12500	0.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	31,660.95	31,660.95	0.00	0.00					
08502402E33803003A061222	UNIDAD DEPORTIVA LUIS DONALDO COLOSIO								
ED-129	HERMOSILLO	HERMOSILLO			REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO	PERSONA 12500	0.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	20,757.71	20,757.71	0.00	0.00					
08502402E33803003A061222	UNIDAD BOSQUE DE LA CIUDAD								
ED-154	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO			GASTOS INDIRECTOS, REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO	PARSONA 270000	0.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	119,637.52	119,637.52	0.00	0.00					
08502402E33803003A061222	UNIDAD DEPORTIVA LUIS ENCINAS								
ED-155	CABORCA	HEROICA CABORCA			GASTOS INDIRECTOS, REHABILITACION DE CAMPOS DEPORTIVOS DE SOFTBOL	PARSONA 11232	0.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	38,946.13	38,946.13	0.00	0.00					





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[SL] INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

08502402E33803003A061222	UNIDAD DEPORTIVA LAS QUINTAS	ED-156	HERMOSILLO	HERMOSILLO					
		0.00	0.00	0.00	0.00	GASTOS INDIRECTOS, REHABILITACION	PERSONA 12000	0.00	100.00
		53,488.92	53,488.92	0.00	0.00				
08502402E33803003S361222	UNIDAD DEPORTIVA EN FRACCIONAMIENTO GIRASOLES	FA-483	NAVOJOA	NAVOJOA					
		0.00	0.00	0.00	0.00	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO	PERSONA 140650	0.00	100.00
		51,352.88	51,352.88	0.00	0.00				
08502402E33803003U861222	ESTADIO REVOLUCION ANDRES MENA MONTIJO	NC2-427	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO					
		0.00	0.00	0.00	0.00	GASTOS INDIRECTOS, REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO	PERSONA 4500	0.00	100.00
		3,427.94	3,427.94	0.00	0.00				
08502402E33803003U861222	ESTADIO DE BEISBOL CLEMENTE MORALES	NC2-431	SAN LUIS RIO COLORADO	GOLFO DE SANTA CLARA					
		0.00	0.00	0.00	0.00	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO	PERSONA 7000	0.00	100.00
		4,897.06	4,897.06	0.00	0.00				
		365,019,883.95	365,019,883.95	0.00	0.00	Total Modalidad		29	Obras 55
		162,128,234.58	162,128,234.58	0.00	0.00			55	

[UE] SITIOS HISTORICOS

08602401E33702003A061207	CONSERVATORIO REGIONAL DE MUSICA DE GUAYMAS	ED-252	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS					
		0.00	0.00	0.00	0.00	PROYECTO EJECUTIVO	PERSONA 110000	0.00	100.00
		1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00				
		0.00	0.00	0.00	0.00	Total Modalidad		0	Obras 1
		1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00			1	

[UM] APOYO A LA EDUCACION BASICA

08602504E33502007C561213	J.N. HERMANOS FLORES MAGON	ALAMOS	COCHIBAMPO	COCHIBAMPO					
		53,009.95	0.00	53,009.95	0.00	REHABILITACION DE CERCO PERIMETRAL	ALUMNOS 11	100.00	100.00
		53,009.95	0.00	53,009.95	0.00				
08602504E33502007C561213	J.N. LA BALSA	BENITO JUAREZ	PAREDONCITO	PAREDONCITO					
		745,049.83	0.00	745,049.83	0.00	CONSTRUCCION DE SANITARIOS, CISTERNA, FOSA Y REHABILITACION DE UN AULA	ALUMNOS 63	100.00	100.00
		745,049.83	0.00	745,049.83	0.00				
08602504E33502007C561213	J.N. CARLOS LINNEO	EMPALME	CRUZ DE PIEDRA	CRUZ DE PIEDRA					
		17,114.86	0.00	17,114.86	0.00	MOBILIARIO	ALUMNOS 24	100.00	100.00
		17,114.86	0.00	17,114.86	0.00				
08602504E33502007C561213	J.N. TORIM	GUAYMAS	TORIM	TORIM					
		252,891.80	0.00	252,891.80	0.00	REHABILITACION DE TRES AULAS, SANITARIO Y CISTERNA	ALUMNOS 53	100.00	100.00
		252,891.80	0.00	252,891.80	0.00				





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[UM] APOYO A LA EDUCACION BASICA

08602504E33502007C561213	J.N. CUAUHTEMOC	GUAYMAS	VICAM PUEBLO	REHABILITACION DE DOS AULAS Y SANITARIO	ALUMNOS	61	100.00	100.00	
	161,836.70	0.00	161,836.70	0.00					
	161,836.70	0.00	161,836.70	0.00					
08602504E33502007C561213	J.N. ILI-SIA	HUATABAMPO	BACAPACO	MOBILIARIO ESCOLAR	ALUMNOS	15	100.00	100.00	
	10,329.91	0.00	10,329.91	0.00					
	10,329.91	0.00	10,329.91	0.00					
08602504E33502007C561213	J.N. ILI-KETWEYO	HUATABAMPO	CAMPO DIECINUEVE	MOBILIARIO	ALUMNOS	18	100.00	100.00	
	14,400.88	0.00	14,400.88	0.00					
	14,400.88	0.00	14,400.88	0.00					
08602504E33502007C561213	J.N. LAS DUNITAS	HUATABAMPO	LOMA EL ETCHOROPO	CONSTRUCCION DE FOSA, REHABILITACION DE AULA, SANITARIO Y CERCO PERIMETRAL	ALUMNOS	24	100.00	100.00	
	258,737.57	0.00	258,737.57	0.00					
	258,737.57	0.00	258,737.57	0.00					
08602504E33502007C561213	J.N. EL CAMPITO	HUATABAMPO	UNION, LA	CONSTRUCCION DE FOSA, BIODIGESTOR, REHABILITACION DE DOS AULAS, 4 SANITARIOS, CISTERNA Y CERCO PERIMETRAL	ALUMNOS	71	100.00	100.00	
	199,721.45	0.00	199,721.45	0.00					
	199,721.45	0.00	199,721.45	0.00					
08602504E33502007C561213	J.N. EL PASCOLITA	HUATABAMPO	YAVARITOS	CONSTRUCCION DE SANITARIOS, FOSA	ALUMNOS	25	100.00	100.00	
	93,701.55	0.00	93,701.55	0.00					
	93,701.55	0.00	93,701.55	0.00					
08602504E33502007C561213	J.N. EL FUTURO	HUATABAMPO	RIITO MAZARAY	CONSTRUCCION DE SANITARIO Y FOSA SEPTICA	ALUMNOS	20	100.00	100.00	
	119,544.98	0.00	119,544.98	0.00					
	119,544.98	0.00	119,544.98	0.00					
08602504E33502007C561213	J.N. UME-NAUM	HUATABAMPO	SAN ANTONIO	CONSTRUCCION DE FOSA, REHABILITACION DE UN AULA Y SANITARIO	ALUMNOS	18	100.00	100.00	
	177,808.62	0.00	177,808.62	0.00					
	177,808.62	0.00	177,808.62	0.00					
08602504E33502007C561213	J.N. ILI SEWA	NAVOJOA	JOAQUIN AMARO	MOBILIARIO	ALUMNOS	25	100.00	100.00	
	14,400.88	0.00	14,400.88	0.00					
	14,400.88	0.00	14,400.88	0.00					
08602504E33502007C561214	E.P. HEROES DE CHAPULTEPEC	ALAMOS	CAZANATE	CONSTRUCCION DE FOSA, REHABILITACION DE DOS AULAS Y SANITARIOS	ALUMNOS	21	100.00	100.00	
	206,574.14	0.00	206,574.14	0.00					
	206,574.14	0.00	206,574.14	0.00					
08602504E33502007C561214	E.P. MENDIVIL	ALAMOS	CHINAL, EL	CONSTRUCCION DE ESPACIO CIVICO DEPORTIVO, REHABILITACION DE AULA	ALUMNOS	36	100.00	100.00	
	112,872.58	0.00	112,872.58	0.00					
	112,872.58	0.00	112,872.58	0.00					





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[UM] APOYO A LA EDUCACION BASICA

08602504E33502007C561214	E.P. LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS	ALAMOS	PROVIDENCIA		CONSTRUCCION DE FOSA, REHABILITACION DE CINCO AULAS Y SANITARIOS	ALUMNOS 43	100.00	100.00
	263,010.41	0.00	263,010.41	0.00				
	263,010.41	0.00	263,010.41	0.00				
08602504E33502007C561214	E.P. TIERRA Y LIBERTAD	ALAMOS	SABINITO SUR		CONSTRUCCION DE FOSA, REHAB. DE AULA Y SANITARIO	ALUMNOS 22	100.00	100.00
	150,173.46	0.00	150,173.46	0.00				
	150,173.46	0.00	150,173.46	0.00				
08602504E33502007C561214	E.P. NUEVA CREACION	ALAMOS	SAN VICENTE		CONSTRUCCION DE FOSA, REHABILITACION DE AULA Y SANITARIO	ALUMNOS 10	100.00	100.00
	150,137.82	0.00	150,137.82	0.00				
	150,137.82	0.00	150,137.82	0.00				
08602504E33502007C561214	TELESECUNDARIA 5	ALAMOS	TANQUES, LOS		CONSTRUCCION DE SANITARIOS	ALUMNOS 65	100.00	100.00
	56,436.29	0.00	56,436.29	0.00				
	56,436.29	0.00	56,436.29	0.00				
08602504E33502007C561214	E.P. FRANCISCO ZARCO	ALAMOS	VERANITO		MOBILIARIO	ALUMNOS 17	100.00	100.00
	3,292.08	0.00	3,292.08	0.00				
	3,292.08	0.00	3,292.08	0.00				
08602504E33502007C561214	E.P. LA CORREGIDORA	ALAMOS	CARRIZAL EL		CONSTRUCCION DE SANITARIO, FOSA	ALUMNOS 14	100.00	100.00
	93,701.55	0.00	93,701.55	0.00				
	93,701.55	0.00	93,701.55	0.00				
08602504E33502007C561214	E.P. FELIPE CARRILLO PUERTO	BAVIACORA	MAZOCAHUI		MOBILIARIO	ALUMNOS 54	100.00	100.00
	12,927.04	0.00	12,927.04	0.00				
	12,927.04	0.00	12,927.04	0.00				
08602504E33502007C561214	E.P. MARTIRES DE BACOBAMPO	CUMPAS	COLONIA, LA		REHABILITACION DE CUATRO AULAS, SANITARIO Y CERCO PERIMETRAL	ALUMNOS 77	100.00	100.00
	220,713.65	0.00	220,713.65	0.00				
	220,713.65	0.00	220,713.65	0.00				
08602504E33502007C561214	E.P. PROF. LUIS G. MONZON	CUMPAS	JECORI		MOBILIARIO	ALUMNOS 43	100.00	100.00
	14,573.08	0.00	14,573.08	0.00				
	14,573.08	0.00	14,573.08	0.00				
08602504E33502007C561214	E.P. REVOLUCION	CUMPAS	TEONADEPA		REHABILITACION DE CUATRO AULAS Y SANITARIOS	ALUMNOS 32	100.00	100.00
	183,970.45	0.00	183,970.45	0.00				
	183,970.45	0.00	183,970.45	0.00				
08602504E33502007C561214	E.P. FRANCISCO I. MADERO	EMPALME	URSULO GALVAN		CONSTRUCCION DE CISTERNA, FOSA, REHAB. DE TRES AULAS Y SANITARIO	ALUMNOS 92	100.00	100.00
	344,942.17	0.00	344,942.17	0.00				
	344,942.17	0.00	344,942.17	0.00				





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[UM] APOYO A LA EDUCACION BASICA

08602504E33502007C561214	E.P. NIÑOS HEROES ETCHOJOA		ESPAÑA CAMPO UNO		REHABILITACION DE CERCO PERIMETRAL	ALUMNOS 27	100.00	100.00	
	87,370.21	0.00	87,370.21	0.00					
	87,370.21	0.00	87,370.21	0.00					
08602504E33502007C561214	E.P. EMILIANO ZAPATA ETCHOJOA		CHORI, EL		CONSTRUCCION DE CISTERNA, FOSA, REHABILITACION DE DOS AULAS Y SANITARIO	ALUMNOS 19	100.00	100.00	
	324,133.10	0.00	324,133.10	0.00					
	324,133.10	0.00	324,133.10	0.00					
08602504E33502007C561214	E.P. 21 DE AGOSTO FRONTERAS		TURICACHI		MOBILIARIO	ALUMNOS 51	100.00	100.00	
	15,314.32	0.00	15,314.32	0.00					
	15,314.32	0.00	15,314.32	0.00					
08602504E33502007C561214	E.P. CHIMAMPAC GUAYMAS		CHUMAMPACO		MOBILIARIO	ALUMNOS 14	100.00	100.00	
	3,292.08	0.00	3,292.08	0.00					
	3,292.08	0.00	3,292.08	0.00					
08602504E33502007C561214	E.P. CAPITAN GABRIEL SAPAGIZA GUAYMAS		HUIRIBIS		CONSTRUCCION DE CISTERNA, REHAB. DE DOS AULAS Y SANITARIOS	ALUMNOS 46	100.00	100.00	
	183,909.35	0.00	183,909.35	0.00					
	183,909.35	0.00	183,909.35	0.00					
08602504E33502007C561214	E.P. RAFAEL RAMIREZ GUAYMAS		OROZ		REHABILITACION DE TRES AULAS, SANITARIO, CISTERNA Y CERCO PERIMETRAL	ALUMNOS 59	100.00	100.00	
	260,571.36	0.00	260,571.36	0.00					
	260,571.36	0.00	260,571.36	0.00					
08602504E33502007C561214	E.P. PLUTARO ELIAS CALLES GUAYMAS		NUEVO SAN FRANCISCO		CONSTRUCCION DE CERCO, CISTERNA, REHABILITACION DE SANITARIO	ALUMNOS 37	100.00	100.00	
	182,257.09	0.00	182,257.09	0.00					
	182,257.09	0.00	182,257.09	0.00					
08602504E33502007C561214	E.P. VICENTE SUAREZ GUAYMAS		EDMUNDO SANCHEZ (EL CHORIZO)		CONSTRUCCION DE SANITARIO, CISTERNA Y FOSA	ALUMNOS 14	100.00	100.00	
	159,380.59	0.00	159,380.59	0.00					
	159,380.59	0.00	159,380.59	0.00					
08602504E33502007C561214	E.P. FRANCISCO I. MADERO GUAYMAS		GUASIMITAS		REHABILITACION DE DOS AULAS, SANITARIO, CISTERNA Y CERCO PERIMETRAL	ALUMNOS 35	100.00	100.00	
	244,110.96	0.00	244,110.96	0.00					
	244,110.96	0.00	244,110.96	0.00					
08602504E33502007C561214	E.P. NUEVA CREACION GUAYMAS		BAUGO (GUASIMAS)		CONSTRUCCION DE CERCO, REHAB. DE AULA, SANITARIO Y CISTERNA	ALUMNOS 45	100.00	100.00	
	244,110.99	0.00	244,110.99	0.00					
	244,110.99	0.00	244,110.99	0.00					
08602504E33502007C561214	E.P. NIÑOS HEROES HERMOSILLO		FUNDADOR, EL. (FUNDADORA)		REHABILITACION DE CUATRO AULAS	ALUMNOS 48	100.00	100.00	
	188,913.00	0.00	188,913.00	0.00					
	188,913.00	0.00	188,913.00	0.00					





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[UM] APOYO A LA EDUCACION BASICA

08602504E33502007C561214	E.P. FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA HERMOSILLO	139,210.49	0.00	SANTA ROSITA	139,210.49	0.00	CONSTRUCCION DE FOSA, REHABILITACION DE TRES AULAS Y SANITARIOS	ALUMNOS 31	100.00	100.00
		139,210.49	0.00		139,210.49	0.00				
08602504E33502007C561214	E.P. DAMIAN CARMONA HERMOSILLO	57,516.00	0.00	PEA+A NUEVA, LA	57,516.00	0.00	REHABILITACION DE CUATRO AULAS	ALUMNOS 34	100.00	100.00
		57,516.00	0.00		57,516.00	0.00				
08602504E33502007C561214	E.P. LAZARO CARDENAS HUATABAMPO	254,802.64	0.00	CHIJBAMPO	254,802.64	0.00	CONSTRUCCION DE SANITARIOS, CISTERNA, FOSA, REHABILITACION DE DOS AULAS	ALUMNOS 24	100.00	100.00
		254,802.64	0.00		254,802.64	0.00				
08602504E33502007C561214	E.P. TIERRA Y LIBERTAD HUATABAMPO	16,719.08	0.00	ESCALERA, LA	16,719.08	0.00	MOBILIARIO	ALUMNOS 50	100.00	100.00
		16,719.08	0.00		16,719.08	0.00				
08602504E33502007C561214	E.P. JUAN ESCUTIA HUATABAMPO	251,751.83	0.00	JUAN ESCUTIA	251,751.83	0.00	CONSTRUCCION DE FOSA, CISTERNA, REHABILITACION DE TRES AULAS Y SANITARIO	ALUMNOS 19	100.00	100.00
		251,751.83	0.00		251,751.83	0.00				
08602504E33502007C561214	E.P. IGNACIO ZARAGOZA HUATABAMPO	15,314.32	0.00	LOMA EL ETCHOROPO	15,314.32	0.00	MOBILIARIO	ALUMNOS 60	100.00	100.00
		15,314.32	0.00		15,314.32	0.00				
08602504E33502007C561214	E.P. EVOLUCION MOCTEZUMA	80,172.34	0.00	SAN PATRICIO DE LA MESA	80,172.34	0.00	REHABILITACION DE DOS AULAS Y SANITARIOS	ALUMNOS 17	100.00	100.00
		80,172.34	0.00		80,172.34	0.00				
08602504E33502007C561214	E.P. 18 DE MARZO NAVOJOA	13,168.32	0.00	CHIHUAHUITA	13,168.32	0.00	MOBILIARIO	ALUMNOS 54	100.00	100.00
		13,168.32	0.00		13,168.32	0.00				
08602504E33502007C561214	E.P. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ NAVOJOA	276,995.73	0.00	GABRIEL LEYVA	276,995.73	0.00	CONSTRUCCION DE CISTERNA, FOSA Y REHAB. DE TRES AULAS Y SANITARIO	ALUMNOS 15	100.00	100.00
		276,995.73	0.00		276,995.73	0.00				
08602504E33502007C561214	E.P. HEROES DE SAHUARIPA NAVOJOA	239,321.89	0.00	JOPO, EL	239,321.89	0.00	REHABILITACION DE DOS AULAS, SANITARIO Y CERCO PERIMETRAL	ALUMNOS 22	100.00	100.00
		239,321.89	0.00		239,321.89	0.00				
08602504E33502007C561214	E.P. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON NAVOJOA	16,719.08	0.00	TEACHIVE	16,719.08	0.00	MOBILIARIO	ALUMNOS 57	100.00	100.00
		16,719.08	0.00		16,719.08	0.00				





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[UM] APOYO A LA EDUCACION BASICA

08602504E33502007C561214	E.P. PDTE. ALVARO OBREGON SAN IGNACIO RIO MUERTO	BATEVE	CONSTRUCCION DE CISTERNA, REHABILITACION DE AULA Y SANITARIO	ALUMNOS 50	100.00	100.00
	239,321.90	0.00	239,321.90	0.00		
	239,321.90	0.00	239,321.90	0.00		
08602504E33502007C561214	E.P. JOSE MARIA MORELOS SAN IGNACIO RIO MUERTO	BACHOMOBAMPO	CONSTRUCCION DE CISTERNA, FOSA, REHABILITACION DE TRES AULAS Y SANITARIOS	ALUMNOS 37	100.00	100.00
	341,555.20	0.00	341,555.20	0.00		
	341,555.20	0.00	341,555.20	0.00		
08602504E33502007C561214	E.P. FLAVIA GALLEGOS PERALTA SANTA ANA	CARLEÑA, LA	REHABILITACION DE DOS AULAS Y SANITARIOS	ALUMNOS 15	100.00	100.00
	136,335.12	0.00	136,335.12	0.00		
	136,335.12	0.00	136,335.12	0.00		
08602504E33502007C561214	E.P. VICENTE GUERRERO SANTA ANA	SANTA MARTHA	REHABILITACION DE 4 AULAS Y SANITARIO	ALUMNOS 51	100.00	100.00
	100,997.54	0.00	100,997.54	0.00		
	100,997.54	0.00	100,997.54	0.00		
08602504E33502007C561214	E.P. EPIFANIO E. VIYRA SOYOPA	TONICHI	MOBILIARIO	ALUMNOS 22	100.00	100.00
	6,584.16	0.00	6,584.16	0.00		
	6,584.16	0.00	6,584.16	0.00		
08602504E33502007C561214	E.P. EMILIO CARRANZA URES	SAN RAFAEL	MOBILIARIO	ALUMNOS 31	100.00	100.00
	10,376.20	0.00	10,376.20	0.00		
	10,376.20	0.00	10,376.20	0.00		
08602504E33502007C561214	E.P. BENITO JUAREZ URES	SANTIAGO	MOBILIARIO	ALUMNOS 37	100.00	100.00
	10,134.92	0.00	10,134.92	0.00		
	10,134.92	0.00	10,134.92	0.00		
08602504E33502007C561215	TELESECUNDARIA 258 AGUA PRIETA	COLONIA MORELOS	MOBILIARIO	ALUMNOS 11	100.00	100.00
	10,233.52	0.00	10,233.52	0.00		
	10,233.52	0.00	10,233.52	0.00		
08602504E33502007C561215	TELESECUNDARIA 277 BENITO JUAREZ	BATEVITO	MOBILIARIO	ALUMNOS 9	100.00	100.00
	8,093.32	0.00	8,093.32	0.00		
	8,093.32	0.00	8,093.32	0.00		
08602504E33502007C561215	TELESECUNDARIA 145 CAJEME	FRANCISCO VILLA	MOBILIARIO	ALUMNOS 69	100.00	100.00
	36,825.36	0.00	36,825.36	0.00		
	36,825.36	0.00	36,825.36	0.00		
08602504E33502007C561215	TELESECUNDARIA 214 CANANEA	VICENTE GUERRERO (CUITACA)	MOBILIARIO	ALUMNOS 15	100.00	100.00
	11,907.40	0.00	11,907.40	0.00		
	11,907.40	0.00	11,907.40	0.00		





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[UM] APOYO A LA EDUCACION BASICA

08602504E33502007C561215	TELESECUNDARIA 81	CUCURPE			MOBILIARIO	ALUMNOS		
	30,596.16	0.00	30,596.16	0.00		53	100.00	100.00
	30,596.16	0.00	30,596.16	0.00				
08602504E33502007C561215	TELESECUNDARIA 79	CUMPAS	JECORI		REHABILITACION DE TRES AULAS Y SANITARIOS	ALUMNOS		
	160,757.64	0.00	160,757.64	0.00		26	100.00	100.00
	160,757.64	0.00	160,757.64	0.00				
08602504E33502007C561215	TELESECUNDARIA 163	CUMPAS	TEONADEPA		REHABILITACION DE CUATRO AULAS Y SANITARIOS	ALUMNOS		
	195,877.85	0.00	195,877.85	0.00		20	100.00	100.00
	195,877.85	0.00	195,877.85	0.00				
08602504E33502007C561215	TELESECUNDARIA 248	ETCHOJOA	HUIRACHACA		CONSTRUCCION DE FOSA, REHABILITACION DE CUATRO AULAS Y SANITARIOS	ALUMNOS		
	355,777.32	0.00	355,777.32	0.00		48	100.00	100.00
	355,777.32	0.00	355,777.32	0.00				
08602504E33502007C561215	TELESECUNDARIA 157	ETCHOJOA	MAYAS, LAS. (BOSCONCOBE)		CONSTRUCCION DE CISTERNA, FOSA, REHABILITACION DE DOS AULAS Y SANITARIOS	ALUMNOS		
	324,013.62	0.00	324,013.62	0.00		19	100.00	100.00
	324,013.62	0.00	324,013.62	0.00				
08602504E33502007C561215	TELESECUNDARIA 250	ETCHOJOA	PLAYITAS, LAS		REHABILITACION DE CINCO AULAS Y SANITARIOS	ALUMNOS		
	310,516.79	0.00	310,516.79	0.00		41	100.00	100.00
	310,516.79	0.00	310,516.79	0.00				
08602504E33502007C561215	TELESECUNDARIA 356	GUAYMAS	BELEM		MOBILIARIO	ALUMNOS		
	20,276.80	0.00	20,276.80	0.00		16	100.00	100.00
	20,276.80	0.00	20,276.80	0.00				
08602504E33502007C561215	TELESECUNDARIA 355	GUAYMAS	RAHUN		MOBILIARIO	ALUMNOS		
	28,646.20	0.00	28,646.20	0.00		55	100.00	100.00
	28,646.20	0.00	28,646.20	0.00				
08602504E33502007C561215	TELESECUNDARIA 353	GUAYMAS	CURVA, LA		MOBILIARIO	ALUMNOS		
	25,108.20	0.00	25,108.20	0.00		58	100.00	100.00
	25,108.20	0.00	25,108.20	0.00				
08602504E33502007C561215	TELESECUNDARIA 260	HERMOSILLO	PUNTA CHUECA		MOBILIARIO	ALUMNOS		
	13,391.04	0.00	13,391.04	0.00		47	100.00	100.00
	13,391.04	0.00	13,391.04	0.00				
08602504E33502007C561215	MOBILIARIO	HERMOSILLO	PUERTO ARTURO		MOBILIARIO	ALUMNOS		
	3,347.76	0.00	3,347.76	0.00		14	100.00	100.00
	3,347.76	0.00	3,347.76	0.00				





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Localidad		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estadal	Federal	Otros	Otros				
Ejercido:	Total	Estadal	Federal	Otros	Otros				

[UM] APOYO A LA EDUCACION BASICA

08602504E33502007C561215	TELESECUNDARIA 303	HERMOSILLO	GENERAL, EL	MOBILIARIO EJ. GENERAL AVILA CAMACHO	ALUMNOS	100.00	100.00		
	20,276.80	0.00	20,276.80		32				
	20,276.80	0.00	20,276.80						
08602504E33502007C561215	TELESECUNDARIA 159	HERMOSILLO	YUTA, LA	CONSTRUCCION DE FOSA, REHABILITACION DE TRES AULAS Y SANITARIO	ALUMNOS	100.00	100.00		
	236,401.69	0.00	236,401.69		42				
	236,401.69	0.00	236,401.69						
08602504E33502007C561215	TELESECUNDARIA 250	HUATABAMPO	SIREBAMPO	REHABILITACION DE CUATRO AULAS	ALUMNOS	100.00	100.00		
	202,786.47	0.00	202,786.47		50				
	202,786.47	0.00	202,786.47						
08602504E33502007C561215	TELESECUNDARIA 158	HUATABAMPO	YAVARITOS	REHABILITACION DE CUATRO AULAS Y SANITARIOS	ALUMNOS	100.00	100.00		
	298,841.67	0.00	298,841.67		48				
	298,841.67	0.00	298,841.67						
08602504E33502007C561215	TELESECUNDARIA 116	HUATABAMPO	EJ LUIS ECHEVERRIA ZUNO	MOBILIARIO	ALUMNOS	100.00	100.00		
	15,255.16	0.00	15,255.16		31				
	15,255.16	0.00	15,255.16						
08602504E33502007C561215	TELESECUNDARIA 68	COLORADA, LA	COLORADA, LA	MOBILIARIO	ALUMNOS	100.00	100.00		
	11,907.40	0.00	11,907.40		14				
	11,907.40	0.00	11,907.40						
08602504E33502007C561215	TELESECUNDARIA 67	COLORADA, LA	SAN JOSE DE PIMAS	MOBILIARIO	ALUMNOS	100.00	100.00		
	8,559.64	0.00	8,559.64		10				
	8,559.64	0.00	8,559.64						
08602504E33502007C561215	TELESECUNDARIA	VILLA HIDALGO	SAN JUAN DEL RIO (SAN JUAN)	MOBILIARIO	ALUMNOS	100.00	100.00		
	11,907.40	0.00	11,907.40		18				
	11,907.40	0.00	11,907.40						
	10,373,538.72	0.00	10,373,538.72	Total Modalidad				78	Obras
	10,373,538.72	0.00	10,373,538.72					78	
	1,293,454,412.67	1,283,080,873.95	10,373,538.72	Total Dependencia				133	Obras
	1,279,717,878.74	1,269,344,340.02	10,373,538.72					1510	





Secretaría de Salud Pública



SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Localidad		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %
Cve. Estatal	Municipio	Estatal	Federal	Otros	Otros				

[SN] INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA

09012301E23010004M862202	TERMINACION DE LA AMPLIACION DEL HOSPITAL GENERAL DE GUAYMAS	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS			HOSPITAL	POBLACION	100.00	0.00	
		23,846,187.00	23,846,187.00	0.00	0.00	1	283000			
		0.00	0.00	0.00	0.00					
09012301E23010004A062205	EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL GENERAL DE NOGALES	NOGALES	HEROICA NOGALES			EQUIPO	HABITANTES	1.00	0.00	
		21,912,639.00	21,912,639.00	0.00	0.00	1	220292			
		0.00	0.00	0.00	0.00					
09012301E23010004A062205	EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL GENERAL DE GUAYMAS	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS			EQUIPO	POBLACION	100.00	0.00	
		10,210,057.00	10,210,057.00	0.00	0.00	1	230000			
		0.00	0.00	0.00	0.00					
09012301E23010004M862205	EQUIPAMIENTO DE UNIDAD DE ESPECIALIDADES MEDICAS EN SU MODALIDAD DE CIRUGIA AMBULATORIA. HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO			LOTE DE EQUIPO	PERSONA	0.00	0.00	
		7,877,088.00	7,877,088.00	0.00	0.00	1	2662480			
		0.00	0.00	0.00	0.00					
09012301E23010005G962210	AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL DE LA MUJER (PLANTA ALTA), HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO			HOSPITAL	BENEFICIARIOS	0.00	0.00	
		48,335,229.00	48,335,229.00	0.00	0.00	1	53245			
		0.00	0.00	0.00	0.00					
09112301E23010003U861203	REHABILITACION DEL HOSPITAL GENERAL DE MOCTEZUMA	MOCTEZUMA	MOCTEZUMA			HOSPITAL	PERSONA	0.00	100.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	28203			
		35,498,780.00	35,498,780.00	0.00	0.00					
09112301E23010003U861222	REHABILITACION DEL HOSPITAL GENERAL DE MOCTEZUMA	MOCTEZUMA	MOCTEZUMA			INDIRECTO	PERSONA	0.00	100.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	28203			
		709,975.00	709,975.00	0.00	0.00					
09112301E23010004M861202	TERMINACION DE LA AMPLIACION, REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL GENERAL DE GUAYMAS 2DA. ETAPA, GUAYMAS	GUAYMAS	VARIAS			HOSPITAL	PERSONA	98.00	100.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	217566			
		34,109,812.00	34,109,812.00	0.00	0.00					
09112301E23010004A061205	EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL GENERAL DE NOGALES	NOGALES	HEROICA NOGALES			HOSPITAL	PERSONA	1.00	100.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	220292			
		15,912,639.00	15,912,639.00	0.00	0.00					
09112301E23010004M861205	EQUIPAMIENTO DE UNIDAD DE ESPECIALIDADES MEDICAS EN SU MODALIDAD DE CIRUGIA AMBULATORIA, HERMOSILLO	HERMOSILLO	VARIAS			LOTE DE EQUIPO	PERSONA	1.00	100.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	2662480			
		11,252,983.15	11,252,983.15	0.00	0.00					
09112301E23010004U061210	EQUIPAMIENTO MEDICO E INSTRUMENTAL DEL HOSPITAL GENERAL DEL ESTADO, HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO			LOTE DE EQUIPO	PERSONA	0.00	100.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	2848307			
		50,399,920.03	50,399,920.03	0.00	0.00					
		112,181,200.00	112,181,200.00	0.00	0.00					
		147,884,109.18	147,884,109.18	0.00	0.00					
Total Modalidad									5	Obras
									6	





SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
 ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[SS] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS

09092303E23008001T662507 ADQUISICION DE EQUIPO DE TRANSPORTE ADAPTADO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, HERMOSILLO									
HERMOSILLO		HERMOSILLO		EQUIPO		MUNICIPIO		0.00	0.00
11,000,000.00	11,000,000.00	0.00	0.00	0.00	15	1			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Total Modalidad							1	0	Obras
11,000,000.00	11,000,000.00	0.00	0.00	0.00					
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Total Dependencia							6	6	Obras
123,181,200.00	123,181,200.00	0.00	0.00	0.00					
147,884,109.18	147,884,109.18	0.00	0.00	0.00					





Secretaría de Infraestructura Y Desarrollo Urbano



SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad											
Cve. Programática / Proyecto											
Cve. Estatal		Municipio		Localidad							
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %			
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros							

[5C] ESTABLECIMIENTOS TURISTICOS Y DE ESPARCIMIENTO

10022201E45201001A061209	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL COLGANTE EN EL AREA TURISTICA "PUNTA DE FIERRO" EN EL RIO YAQUI, TONICHI, SOYOPA	SOYOPA	TONICHI		OBRA	LOCALIDAD	100.00	0.00	
	794,038.03	794,038.03	0.00	0.00	1	1			
	0.00	0.00	0.00	0.00					
10022201E45201001A061209	ELABORACION DE ESCULTURA EMBLEMATICA DEL DANZANTE YAQUI EN EL PARADOR TURÍSTICO, LOMA DE GUAMUCHIL, CAJEME	CAJEME	LOMA DE GUAMUCHIL		OBRA	LOCALIDAD	85.00	0.00	
	10,546,211.80	10,546,211.80	0.00	0.00	1	1			
	0.00	0.00	0.00	0.00					
10022201E45201001A061209	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL COLGANTE EN AREA TURISTICA "PUNTA DE FIERRO" EN EL RIO YAQUI (TONICHI), SOYOPA	ED-157 SOYOPA	TONICHI		OBRA	PERSONA	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	7253			
	85,973.12	85,973.12	0.00	0.00					
10022201E45201001M961209	CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL PARADOR TURISTICO YAQUI, LOMA DE GUAMUCHIL, CAJEME	CAJEME	LOMA DE GUAMUCHIL		OBRA	LOCALIDAD	79.00	0.00	
	10,748,397.05	10,748,397.05	0.00	0.00	1	1			
	0.00	0.00	0.00	0.00					
10022201E45201001P261209	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL COLGANTE EN AREA TURISTICA "PUNTA DE FIERRO" EN EL RIO YAQUI (TONICHI), SOYOPA	CAJEME	VARIAS		OBRA	MUNICIPIO	100.00	0.00	
	1,729,475.24	1,729,475.24	0.00	0.00	1	1			
	0.00	0.00	0.00	0.00					
10022201E45201001P261209	CONSTRUCCION DE PARADOR TURISTICO YAQUI (SEGUNDA ETAPA), LOMA DE GUAMUCHIL, CAJEME	CAJEME	LOMA DE GUAMUCHIL		OBRA	LOCALIDAD	79.00	0.00	
	4,986,211.86	4,986,211.86	0.00	0.00	1	1			
	0.00	0.00	0.00	0.00					
10022201E45201001P261209	CONSTRUCCION DE PARADOR TURISTICO YAQUI (PRIMERA ETAPA), LOMA DE GUAMUCHIL, CAJEME	CAJEME	LOMA DE GUAMUCHIL		OBRA	LOCALIDAD	97.00	0.00	
	4,646,838.28	4,646,838.28	0.00	0.00	1	1			
	0.00	0.00	0.00	0.00					
10022201E45201001P261209	CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL PARADOR TURISTICO YAQUI, LOMA DE GUAMUCHIL, CAJEME	NC2-094 CAJEME	LOMA DE GUAMUCHIL		OBRA	PERSONA	79.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.79	15000			
	186,211.85	186,211.85	0.00	0.00					
10022201E45606001S361201	CONSTRUCCIÓN DE PARADOR TURÍSTICO MAZOCAHUI, BAVIÁCORA	BAVIACORA	MAZOCAHUI		OBRA	LOCALIDAD	100.00	0.00	
	16,505,140.00	16,505,140.00	0.00	0.00	1	1			
	0.00	0.00	0.00	0.00					
10022201E45607003A061222	SUPERVISION EXTERNA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL PARADOR TURISTICO YAQUI, LOMA DE GUAMUCHIL, CAJEME	ED-109 CAJEME	LOMA DE GUAMUCHIL		SUPERVISIÓN	PERSONA	95.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.95	150000			
	93,960.00	93,960.00	0.00	0.00					
10023701E45201001M961209	REHABILITACION DE ESCOLLERA Y CONSTRUCCION DE ANDADOR TURISTICO, GUAYMAS	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS		OBRA	MUNICIPIO	100.00	0.00	
	3,368,661.21	3,368,661.21	0.00	0.00	1	1			
	0.00	0.00	0.00	0.00					





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Localidad		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estadal	Federal	Otros	Otros				
Ejercido:	Total	Estadal	Federal	Otros	Otros				

[5C] ESTABLECIMIENTOS TURISTICOS Y DE ESPARCIMIENTO

10023701E45201001M961209	REHABILITACION DE ESCOLLERA Y CONSTRUCCION DE ANDADOR TURISTICO (SEGUNDA ETAPA), GUAYMAS	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS		OBRA	MUNICIPIO	100.00	0.00
	7,873,762.00	7,873,762.00	0.00	0.00	1	1		
	0.00	0.00	0.00	0.00				
10023701E45201001M961209	REHABILITACION DE ESCOLLERA Y CONSTRUCCION DE ANDADOR TURISTICO, GUAYMAS	FA-035/12 GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS		OBRA	PERSONA	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	150000		
	1,647,856.94	1,647,856.94	0.00	0.00				
10023701E45201001M961209	REHABILITACION DE ESCOLLERA Y CONSTRUCCION DE ANDADOR TURISTICO (SEGUNDA ETAPA), GUAYMAS	FA-291/12 GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS		OBRA	PERSONA	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	150000		
	7,574,384.25	7,574,384.25	0.00	0.00				
	61,198,735.47	61,198,735.47	0.00	0.00	Total Modalidad			9
	9,588,386.16	9,588,386.16	0.00	0.00				5 Obras

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

10022201E45606001A061201	CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE TALLERES EDUCATIVOS, COLONIA LAS TORRES, NOGALES	ED-985 NOGALES	HEROICA NOGALES		OBRA	PERSONA	35.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35	5000		
	900,846.73	900,846.73	0.00	0.00				
10022501E33507002A062214	REHABILITACION DE ESPACIOS FISICOS EDUCATIVOS EN LA COLONIA VALLE VERDE (ESCUELA PRIMARIA "CENTAURO DEL NORTE"), CD. OBREGON, CAJEME	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)		OBRA	MUNICIPIO	100.00	0.00
	321,520.36	321,520.36	0.00	0.00	1	1		
	0.00	0.00	0.00	0.00				
10022501E33507002A062214	REHABILITACION DE ESPACIOS FISICOS Y EDUCATIVOS EN LA COLONIA VALLE VERDE (ESCUELA PRIMARIA CENTAURO DEL NORTE), CIUDAD OBREGON, CAJEME	ED-264 CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)		OBRA	PERSONA	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	5000		
	82,163.68	82,163.68	0.00	0.00				
10022501E33507003A062213	REHABILITACION DE ESPACIOS FISICOS EDUCATIVOS EN LA COLONIA VALLE VERDE (JARDIN DE NIÑOS "GUILLERMO TELL" EN CIUDAD OBREGON	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)		OBRA	MUNICIPIO	100.00	0.00
	367,028.11	367,028.11	0.00	0.00	1	1		
	0.00	0.00	0.00	0.00				
10022501E33507003A062213	REHABILITACION DE ESPACIOS FISICOS EDUCATIVOS EN LA COLONIA VALLE VERDE (JARDIN DE NIÑOS GUILLERMO TELL), CIUDAD OBREGON, CAJEME	FA-012/12 CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)		OBRA	PERSONA	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	5000		
	367,028.11	367,028.11	0.00	0.00				
10022501E33507003M962213	REHABILITACION DE ESPACIOS FISICOS EDUCATIVOS EN LA COLONIA VALLE VERDE (JARDIN DE NIÑOS "GUILLERMO TELL") EN CIUDAD OBREGON	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)		OBRA	MUNICIPIO	100.00	0.00
	402,724.92	402,724.92	0.00	0.00	1	1		
	0.00	0.00	0.00	0.00				
10022601E12602002A062203	ADECUACION DE EDIFICIO PARA CASA DE MEDIO CAMINO PARA JOVENES "UNAKARI" Y "JINESEKI", HERMOSILLO	ED-1232 HERMOSILLO	HERMOSILLO		OBRA	PERSONA	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	30		
	72,232.23	72,232.23	0.00	0.00				





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

10172201E45604002A061416	CONSTRUCCION DE TEJABAN EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL N° 1 PROFR JOSE LUIS CORREA MURILLO	ED-018	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA		OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	250		
			670,000.00	669,000.00	0.00	1,000.00	1		
10172201E45604002A061416	INSTALACION DE JUEGOS INFANTILES EN ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACION	ED-018	BACERAC	SAN JOSE DE LOS POZOS		OBRA	PERSONAS	25.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	200		
			180,500.00	180,000.00	0.00	500.00	1		
10172201E45604002A061416	IMPERMEABILIZACION Y REHABILITACION DE UN BAÑO EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO AGROPECUARIO N° 38	ED-018	CAJEME	TOBARITO, EL		OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	200		
			450,000.00	449,000.00	0.00	1,000.00	1		
10172201E45604002A061416	REHABILITACION DE TALLER DIDACTICO DE LA INDUSTRIALIZACION DE LA CARNE EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO AGROPECUARIO N° 38	ED-018	CAJEME	TOBARITO, EL		OBRA	PERSONAS	25.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	200		
			750,000.00	749,000.00	0.00	1,000.00	1		
10172201E45604002A061416	CONSTRUCCION DE TEJABAN EN COBACH VILLA DE SERIS	ED-018	HERMOSILLO	HERMOSILLO		OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	2000		
			700,000.00	699,500.00	0.00	500.00	1		
10172201E45604002A061416	CONSTRUCCION DE TEJABAN EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA N° 12 PROF JUAN CEBALLOS AYALA	ED-018	HERMOSILLO	HERMOSILLO		OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	1000		
			650,000.00	649,000.00	0.00	1,000.00	1		
10172201E45604002A061416	REFORZAMIENTO DE BARDA PERIMETRAL Y CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO HIDRAULICO EN ESCUELA PRIMARIA MEXICO	ED-018	HERMOSILLO	HERMOSILLO		OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	300		
			250,000.00	249,000.00	0.00	1,000.00	1		
10172201E45604002A061416	CONSTRUCCION DE TEJABAN EN ESCUELA NORMAL DE EDUCACION FISICA DEL ESTADO DE SONORA	ED-018	HERMOSILLO	HERMOSILLO		OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	1000		
			700,500.00	699,500.00	0.00	1,000.00	1		
10172201E45604002A061416	CONSTRUCCION DE TEJABAN EN CBTA 53	ED-018	MAZATAN	MAZATAN		OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	400		
			670,000.00	669,000.00	0.00	1,000.00	1		
10172201E45604002A061416	REHABILITACION DE ESCUELA SECUNDARIA TECNICA N° 18	ED-018	MOCTEZUMA	MOCTEZUMA		OBRA	PERSONAS	85.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	500		
			640,000.00	639,000.00	0.00	1,000.00	1		
10172201E45604002A061416	REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ	ED-018	MOCTEZUMA	MOCTEZUMA		OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	300		
			700,000.00	699,000.00	0.00	1,000.00	1		





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

10172201E45604002A061416	CONSTRUCCION DE TEJABAN EN COBACH PLANTEL NOGALES	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
ED-018	NOGALES	HEROICA NOGALES			
	0.00	0.00	0.00	0.00	
	650,000.00	649,000.00	0.00	1,000.00	
10172201E45604002A061416	REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA GILDARDO F. AVILES	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
ED-018	OPODEPE	QUEROBABI			
	0.00	0.00	0.00	0.00	
	640,000.00	639,000.00	0.00	1,000.00	
10172201E45604002A061416	CONSTRUCCION DE TEJABAN EN COBACH PLANTEL PITIQUITO	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
ED-018	PITIQUITO	PITIQUITO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	
	650,000.00	649,000.00	0.00	1,000.00	
10172201E45604002A061416	SUBESTACION ELECTRICA Y LINEA PRIMARIA EN TELESECUNDARIA N° 365J	POSTE	PERSONAS	100.00	100.00
ED-018	TUBUTAMA	SAN MANUEL (SAN MANUEL OCUCA)			
	0.00	0.00	0.00	0.00	
	341,000.00	340,000.00	0.00	1,000.00	
10172201E45604002A061416	CONSTRUCCION DE TEJABAN EN JARDIN DE NIÑOS CATALINA L. SALCIDO	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
ED-018	URES	URES			
	0.00	0.00	0.00	0.00	
	201,000.00	200,000.00	0.00	1,000.00	
10172201E45604002A061416	CONSTRUCCION DE TEJABAN EN ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL JESUS GARCIA	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
ED-018	VILLA HIDALGO	SAN JUAN DEL RIO (SAN JUAN)			
	0.00	0.00	0.00	0.00	
	609,600.00	609,000.00	0.00	600.00	
10172201E45604002A061416	REHABILITACION Y ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIO PARA ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
ED-020	ACONCHI	ACONCHI			
	0.00	0.00	0.00	0.00	
	427,909.52	363,723.09	0.00	64,186.43	
10172201E45604002A061416	CONSTRUCCION DE TEJABAN EN JARDIN DE NIÑOS MARIA EVA OLIVARRIA	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
ED-020	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	
	414,708.62	290,296.00	0.00	124,412.62	
10172201E45604002A061416	CONSTRUCCION DE TEJABAN EN JARDIN DE NIÑOS BACHICUY	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
ED-020	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	
	287,450.70	201,215.48	0.00	86,235.22	
10172201E45604002A061416	CONSTRUCCION DE TEJABAN EN ESCUELA PRIMARIA PLAN DE AGUA PRIETA	OBRA	PERSONAS	40.00	100.00
ED-020	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	
	551,159.73	385,811.81	0.00	165,347.92	
10172201E45604002A061416	REHABILITACION DE CERCO PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS NARCISO BASSOLS	OBRA	PERSONAS	80.00	100.00
ED-020	ALAMOS	ALAMOS			
	0.00	0.00	0.00	0.00	
	160,915.04	136,777.78	0.00	24,137.26	





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico	Av. Finan.	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros			%	%	

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

10172201E45604002A061416	CONSTRUCCION DE TEJABAN EN JARDIN DE NIÑOS FERNANDO MONTES DE OCA	ED-020	ALAMOS	ALAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
					301,862.12	256,582.80	0.00	45,279.32	1	200		
10172201E45604002A061416	CONSTRUCCION DE TEJABAN EN ESCUELA COBACH	ED-020	ALAMOS	ALAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
					490,169.23	416,643.85	0.00	73,525.38	1	550		
10172201E45604002A061416	CONSTRUCCION DE CANCHA CIVICO-DEPORTIVA EN ESCUELA TELESECUNDARIA N°236	ED-020	ALAMOS	COCHIBAMPO	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
					252,578.56	214,691.78	0.00	37,886.78	1	50		
10172201E45604002A061416	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA N° 24	ED-020	ALAMOS	QUINTERA, LA	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS	50.00	100.00
					153,326.26	130,327.32	0.00	22,998.94	1	150		
10172201E45604002A061416	CONSTRUCCION DE CANCHA CIVICO-DEPORTIVA Y MURO DE CONTENCIÓN EN ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACION	ED-020	ALAMOS	SAN BERNARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
					294,826.83	250,602.81	0.00	44,224.02	1	60		
10172201E45604002A061416	CONSTRUCCION DE TEJABAN EN ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES	ED-020	ALAMOS	TABELO, EL	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
					234,459.42	199,290.51	0.00	35,168.91	1	80		
10172201E45604002A061416	CONSTRUCCION DE TEJABAN EN ESCUELA SECUNDARIA N° 10 EFRAIN BUEN ROSTRO	ED-020	ALTAR	ALTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
					520,121.07	390,090.80	0.00	130,030.27	1	8357		
10172201E45604002A061416	CONSTRUCCION DE TEJABAN EN ESCUELA PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD	ED-020	ALTAR	LLANO BLANCO (RANCHO SECO)	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
					508,178.25	381,133.69	0.00	127,044.56	1	800		
10172201E45604002A061416	CONSTRUCCION DE TEJABAN EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIA E. DE AMANTE	ED-020	ATIL	ATIL	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
					518,385.77	439,585.77	0.00	78,800.00	1	800		
10172201E45604002A061416	CONSTRUCCION DE GRADAS EN ESCUELA TELESECUNDARIA N° 86	ED-020	BACOACHI	BACOACHI	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
					149,656.61	127,208.11	0.00	22,448.50	1	43		
10172201E45604002A061416	CONSTRUCCION DE GRADAS EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO TATO	ED-020	BACOACHI	BACOACHI	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
					149,656.61	127,208.11	0.00	22,448.50	1	96		





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico	Av. Finan.	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros			%	%	

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

10172201E45604002A061416	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACION	OBRA	PERSONAS	25.00	100.00				
ED-020	BACUM	BACUM							
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	30			
	135,508.76	115,182.44	0.00	20,326.32					
10172201E45604002A061416	INTRODUCCION DE AGUA POTABLE EN ESCUELA TELESECUNDARIA N° 146	ML	PERSONAS	25.00	100.00				
ED-020	BACUM	LOMA DE BACUM							
	0.00	0.00	0.00	0.00	150	100			
	38,454.79	32,686.57	0.00	5,768.22					
10172201E45604002A061416	REHABILITACION DE LOCAL DE DESAYUNADOR EN ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00				
ED-020	BAVISPE	SAN MIGUELITO							
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	75			
	135,887.47	115,504.36	0.00	20,383.11					
10172201E45604002A061416	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00				
ED-020	BAVISPE	MORITA, LA							
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	60			
	107,116.34	91,048.89	0.00	16,067.45					
10172201E45604002A061416	CONSTRUCCION DE TEJABAN EN AREA CIVICA EN JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACION	OBRA	PERSONAS	25.00	100.00				
ED-020	BENITO JUAREZ	VILLA JUAREZ (IRRIGACION)							
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	300			
	310,035.22	263,529.94	0.00	46,505.28					
10172201E45604002A061416	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE JARDIN DE NIÑOS BENJAMIN HILL	OBRA	PERSONAS	25.00	100.00				
ED-020	BENJAMIN HILL	BENJAMIN HILL							
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	324			
	164,902.58	140,167.18	0.00	24,735.40					
10172201E45604002A061416	CONSTRUCCION DE BAÑOS EN NIÑOS ARI	OBRA	PERSONAS	25.00	100.00				
ED-020	BENJAMIN HILL	BENJAMIN HILL							
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	270			
	405,395.23	344,585.95	0.00	60,809.28					
10172201E45604002A061416	CONSTRUCCION DE TEMPLETE EN ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA MENDEZ	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00				
ED-020	CABORCA	HEROICA CABORCA							
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	500			
	199,998.42	139,998.89	0.00	59,999.53					
10172201E45604002A061416	CONSTRUCCION DE SALA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE TAPIA	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00				
ED-020	CABORCA	PLUTARCO ELIAS CALLES							
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	600			
	493,798.93	345,659.25	0.00	148,139.68					
10172201E45604002A061416	CONSTRUCCION DE TEMPLETE EN ESCUELA PRIMARIA FORD N° 66	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00				
ED-020	CABORCA	PLUTARCO ELIAS CALLES							
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	600			
	575,886.00	403,120.20	0.00	172,765.80					
10172201E45604002A061416	CONSTRUCCION DE TEJABAN EN ESCUELA PRIMARIA EJERCITO NACIONAL MEXICANO	OBRA	PERSONAS	25.00	100.00				
ED-020	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)							
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	613			
	572,534.21	400,773.95	0.00	171,760.26					





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

10172201E45604002A061416	CONSTRUCCION DE TEJABAN EN ESCUELA PRIMARIA CADI N° 1 ANGELA T. DE GANDARA	OBRA	PERSONAS	25.00	100.00
ED-020	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)			
	0.00	0.00	0.00	0.00	
	251,441.07	176,008.75	0.00	75,432.32	
10172201E45604002A061416	CONSTRUCCION DE TEJABAN EN ESCUELA PRIMARIA CADI N° 2 ALMAS CASTELO DE BOURS	OBRA	PERSONAS	25.00	100.00
ED-020	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)			
	0.00	0.00	0.00	0.00	
	179,644.59	125,751.21	0.00	53,893.38	
10172201E45604002A061416	CONSTRUCCION DE TEJABAN EN JARDIN DE NIÑOS MANZANITA	OBRA	PERSONAS	25.00	100.00
ED-020	CAJEME	LOMA DE GUAMUCHIL			
	0.00	0.00	0.00	0.00	
	198,156.25	138,709.38	0.00	59,446.87	
10172201E45604002A061416	CONSTRUCCION DE BARDA MIXTA EN CBTA N° 197 JOSE MARIA LEYVA PEREZ CAJEME	OBRA	PERSONAS	25.00	100.00
ED-020	CAJEME	PROVIDENCIA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	
	590,225.81	413,158.07	0.00	177,067.74	
10172201E45604002A061416	REHABILITACION DE JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACION	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
ED-020	CANANEA	CUITACA (LA CIENEGUITA)			
	0.00	0.00	0.00	0.00	
	38,476.29	26,933.41	0.00	11,542.88	
10172201E45604002A061416	INSTALACION ELECTRICA EN ESCUELA PRIMARIA LUIS BURRUEL AHUMADA	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
ED-020	CARBO	CARBO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	
	170,007.00	144,505.94	0.00	25,501.06	
10172201E45604002A061416	TERMINACION DE ALMACEN EN ESCUELA SECUNDARIA PROFRA ENRIQUETA URGEL LERMA	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
ED-020	CARBO	CARBO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	
	120,821.00	102,697.84	0.00	18,123.16	
10172201E45604002A061416	INSTALACION ELECTRICA EN JARDIN DE NIÑOS PROFRADELIA ARNOLD MARTINEZ	POSTE	PERSONAS	50.00	100.00
ED-020	CARBO	CARBO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	
	195,607.00	166,520.94	0.00	29,086.06	
10172201E45604002A061416	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VITROPISO EN AULAS DE LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHEMOC	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
ED-020	CUCURPE	CUCURPE			
	0.00	0.00	0.00	0.00	
	117,650.00	100,002.50	0.00	17,647.50	
10172201E45604002A061416	TERMINACION DE AULA DE MEDIOS EN ESCUELA PRIMARIA MARIO SILVA CORTES	OBRA	PERSONAS	40.00	100.00
ED-020	EMPALME	EMPALME			
	0.00	0.00	0.00	0.00	
	217,999.94	163,500.00	0.00	54,499.94	
10172201E45604002A061416	CONSTRUCCION DE BODEGA EN SUPERVISION DE ZONA ESCOLAR N° 1	OBRA	PERSONAS	40.00	100.00
ED-020	EMPALME	EMPALME			
	0.00	0.00	0.00	0.00	
	208,585.01	156,439.00	0.00	52,146.01	





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

10172201E45604002A061416	CONSTRUCCION DE CANCHA CIVICA Y COBERTIZO EN JARDIN DE NIÑOS JESUS AVILA GODOY	ED-020	EMPALME	VARIAS	OBRA	PERSONAS	25.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	50		
			190,106.75	142,580.00	0.00	47,526.75		
10172201E45604002A061416	CONSTRUCCION DE TEJABAN EN ESTANCIA INFANTIL ANALEV	ED-020	ETCHOJOA	BACOBAMPO	OBRA	PERSONAS	25.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	35		
			124,067.80	105,457.63	0.00	18,610.17		
10172201E45604002A061416	CONSTRUCCION DE TEJABAN EN JARDIN DE NIÑOS VICENTE SUAREZ	ED-020	ETCHOJOA	BACOBAMPO	OBRA	PERSONAS	25.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	102		
			215,588.98	183,250.63	0.00	32,338.35		
10172201E45604002A061416	CONSTRUCCION DE CANCHA CIVICO-DEPORTIVA EN ESCUELA TELESECUNDARIA N° 127	ED-020	ETCHOJOA	CAMPO LEON	OBRA	PERSONAS	25.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	55		
			156,585.12	133,097.35	0.00	23,487.77		
10172201E45604002A061416	CONSTRUCCION DE CANCHA CIVICO-DEPORTIVA EN CENTRO DE EDUCACION INICIAL TOSALISEWUA	ED-020	ETCHOJOA	CENTENARIO, EL	OBRA	PERSONAS	25.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	33		
			22,283.32	18,940.82	0.00	3,342.50		
10172201E45604002A061416	CONSTRUCCION DE TEJABAN A BASE DE ESTRUCTURA METALICA EN ESCUELA PRIMARIA ESTADO DE MICHOACAN	ED-020	ETCHOJOA	HUIRACHACA	OBRA	PERSONAS	75.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	450		
			399,958.49	339,964.72	0.00	59,993.77		
10172201E45604002A061416	CONSTRUCCION DE TEJABAN EN ESCUELA NORMAL RURAL PLUTARCO ELIAS CALLES	ED-020	ETCHOJOA	QUINTO, EL	OBRA	PERSONAS	95.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	665		
			445,415.63	378,603.29	0.00	66,812.34		
10172201E45604002A061416	CONSTRUCCION DE TEJABAN A BASE DE ESTRUCTURA METALICA EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE	ED-020	ETCHOJOA	RODEO, EL	OBRA	PERSONAS	50.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	645		
			399,958.49	339,964.72	0.00	59,993.77		
10172201E45604002A061416	CONSTRUCCION DE TEJABAN A BASE DE ESTRUCTURA METALICA EN JARDIN DE NIÑOS CAPERUCITA ROJA	ED-020	ETCHOJOA	MOCHIPACO NO. 1	OBRA	PERSONAS	25.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	185		
			167,670.11	142,519.59	0.00	25,150.52		
10172201E45604002A061416	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS CHAPULTEPEC	ED-020	GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES	SONOITA	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	250		
			387,404.89	290,553.67	0.00	96,851.22		
10172201E45604002A061416	CONSTRUCCION DE BANQUETA Y TEMPLETE EN JARDIN DE NIÑOS CARMEN REYNA	ED-020	GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES	SONOITA	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	200		
			150,470.87	112,853.15	0.00	37,617.72		





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

10172201E45604002A061416	CONSTRUCCION DE TEJABAN EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA N° 36	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
ED-020	GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONOITA	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
	0.00 0.00 0.00 0.00	1	400		
	589,195.94 441,896.96 0.00 147,298.98				
10172201E45604002A061416	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA CLUB DE LEONES	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
ED-020	GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONOITA	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
	0.00 0.00 0.00 0.00	1	600		
	391,370.69 293,528.02 0.00 97,842.67				
10172201E45604002A061416	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA FILOMENO MATA	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
ED-020	GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONOITA	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
	0.00 0.00 0.00 0.00	1	350		
	412,856.61 309,642.46 0.00 103,214.15				
10172201E45604002A061416	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
ED-020	GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONOITA	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
	0.00 0.00 0.00 0.00	1	250		
	240,592.34 180,444.26 0.00 60,148.08				
10172201E45604002A061416	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
ED-020	GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONOITA	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
	0.00 0.00 0.00 0.00	1	400		
	362,286.46 271,714.85 0.00 90,571.61				
10172201E45604002A061416	CONSTRUCCION DE TEMplete, PINTURA EN ESTRUCTURA Y VITROPISO EN AULA EN JARDIN DE NIÑOS SONOYDAG	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
ED-020	GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONOITA	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
	0.00 0.00 0.00 0.00	1	200		
	77,014.49 57,760.87 0.00 19,253.62				
10172201E45604002A061416	CONSTRUCCION DE TEJABAN PRIMERA ETAPA EN ESCUELA TELESECUNDARIA N° 350	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
ED-020	GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES DESIERTO DE SONORA 1	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
	0.00 0.00 0.00 0.00	1	80		
	429,307.13 321,980.35 0.00 107,326.78				
10172201E45604002A061416	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA CIVICA DE LA ESCUELA PRIMARIA 15 DE MAYO	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
ED-020	GRANADOS GRANADOS	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
	0.00 0.00 0.00 0.00	1	80		
	404,579.72 343,892.77 0.00 60,686.95				
10172201E45604002A061416	CONSTRUCCION DE GRADAS EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO L. LLANO	OBRA	PERSONAS	25.00	100.00
ED-020	GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	OBRA	PERSONAS	25.00	100.00
	0.00 0.00 0.00 0.00	1	600		
	313,451.82 219,416.26 0.00 94,035.56				
10172201E45604002A061416	INSTALACION DE VITROPISO EN AULAS Y REHABILITACION DE BAÑOS EN JARDIN DE NIÑOS JACOBO GRIMM	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
ED-020	HUACHINERA HUACHINERA	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
	0.00 0.00 0.00 0.00	1	30		
	191,900.00 163,115.00 0.00 28,785.00				
10172201E45604002A061416	INSTALACION DE VITROPISO EN AULAS Y CONSTRUCCION DE MACETERAS EN ESCUELA SECUNDARIA 233-S	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
ED-020	HUACHINERA ARIBABI	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
	0.00 0.00 0.00 0.00	1	30		
	91,700.00 77,945.00 0.00 13,755.00				





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico	Av. Finan.	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros			%	%	

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

10172201E45604002A061416	CONSTRUCCION DE TEMPLETE EN CANCHA CIVICA DEL JARDIN DE NIÑOS SOR JUANA INES DE LA CRUZ	ED-020	HUASABAS	HUASABAS		OBRA	PERSONAS	25.00	100.00
	0.00		0.00	0.00	0.00	1	50		
	59,600.00		50,660.00	0.00	8,940.00				
10172201E45604002A061416	AMPLIACION DE TECHUMBRE EN CANCHA CIVICA DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA N° 17 ERNESTO LORETO HUASICA	ED-020	HUASABAS	HUASABAS		OBRA	PERSONAS	25.00	100.00
	0.00		0.00	0.00	0.00	1	80		
	137,100.00		116,535.00	0.00	20,565.00				
10172201E45604002A061416	INSTALACION DE VITROPISO EN AULAS Y COLOCACION DE BANCAS EN CANCHA CIVICA DE ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ	ED-020	HUASABAS	HUASABAS		OBRA	PERSONAS	25.00	100.00
	0.00		0.00	0.00	0.00	1	80		
	157,100.00		133,535.00	0.00	23,565.00				
10172201E45604002A061416	REHABILITACION DE PUERTAS A SANITARIOS, BODEGA Y ESTRUCTURA A TINACO EN JARDIN DE NIÑOS CUITLAHUAC	ED-020	HUATABAMPO	UNION, LA		OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
	0.00		0.00	0.00	0.00	1	4500		
	244,742.64		208,031.24	0.00	36,711.40				
10172201E45604002A061416	CONSTRUCCION DE CERCO EN AREA DE FILDEO, GRADAS, BACK STOP Y DOGOUTS EN CAMPO DE BEISBOL EN INSTITUTO TECNOLOGICO DE HUATABAMPO	ED-020	HUATABAMPO	UNION, LA		OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
	0.00		0.00	0.00	0.00	1	4500		
	319,997.34		271,997.74	0.00	47,999.60				
10172201E45604002A061416	CONSTRUCCION DE FACHADA PRINCIPAL Y BEBEDERO EN ESCUELA TELESECUNDARIA N° 134	ED-020	MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO		OBRA	PERSONAS	25.00	100.00
	0.00		0.00	0.00	0.00	1	85		
	140,161.39		105,121.05	0.00	35,040.34				
10172201E45604002A061416	REPARACION DE TECHUMBRE Y REPARACION DE PRETILES EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO SOBARZO	ED-020	MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO		OBRA	PERSONAS	90.00	100.00
	0.00		0.00	0.00	0.00	1	486		
	43,626.18		32,719.64	0.00	10,906.54				
10172201E45604002A061416	REHABILITACION DE VENTANAS Y TECHUMBRE EN ESCUELA SECUNDARIA OTHON ALMADA	ED-020	MAGDALENA	SAN IGNACIO		OBRA	PERSONAS	25.00	100.00
	0.00		0.00	0.00	0.00	1	185		
	56,130.39		42,097.79	0.00	14,032.60				
10172201E45604002A061416	REHABILITACION DE CERCO PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA N° 40	ED-020	MAZATAN	MAZATAN		OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
	0.00		0.00	0.00	0.00	1	90		
	102,500.00		87,125.00	0.00	15,375.00				
10172201E45604002A061416	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VITROPISO EN ESCUELA PRIMARIA FEDERAL PLAN DE 11 AÑOS	ED-020	NACORI CHICO	BUENA VISTA		OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
	0.00		0.00	0.00	0.00	1	40		
	20,392.73		17,333.83	0.00	3,058.90				
10172201E45604002A061416	CONSTRUCCION DE TEJABAN EN JARDIN DE NIÑOS MARTIN DEL CAMPO	ED-020	NAVOJOA	NAVOJOA		OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
	0.00		0.00	0.00	0.00	1	294		
	255,759.70		179,031.80	0.00	76,727.90				





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

10172201E45604002A061416	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ	ED-020	NAVOJOA	NAVOJOA	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	455		
			169,689.70	118,782.78	0.00	50,906.92		
10172201E45604002A061416	INSTALACION DE TANQUE HIDRONEUMATICO Y ALIMENTACION DE BEBEDEROS EN ESCUELA PRIMARIA MOISES SAENZ	ED-020	NAVOJOA	NAVOJOA	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	889		
			41,675.34	29,172.74	0.00	12,502.60		
10172201E45604002A061416	CONSTRUCCION DE TEJABAN EN ESCUELA PRIMARIA NARCIZO MENDOZA	ED-020	NAVOJOA	NAVOJOA	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	186		
			299,859.78	209,901.84	0.00	89,957.94		
10172201E45604002A061416	CONSTRUCCION DE TEJABAN METALICO CON CUBIERTA DE LAMINA EN ESCUELA PREPARATORIA CECYTES	ED-020	NAVOJOA	MASIACA	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	600		
			280,066.08	196,046.26	0.00	84,019.82		
10172201E45604002A061416	CONSTRUCCION DE TEJABAN EN CANCHA CIVICA DE LA ESCUELA PREPARATORIA CONALEP PLANTEL NAVOJOA	ED-020	NAVOJOA	TESIA	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	850		
			294,197.85	205,938.49	0.00	88,259.36		
10172201E45604002A061416	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN JARDIN DE NIÑOS USI ALEYA	ED-020	NOGALES	HEROICA NOGALES	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	160		
			299,766.60	209,836.62	0.00	89,929.98		
10172201E45604002A061416	CONSTRUCCION DE FACHADA EN JARDIN DE NIÑOS NICOLAS BRAVO	ED-020	NOGALES	HEROICA NOGALES	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	500		
			366,396.31	256,477.41	0.00	109,918.90		
10172201E45604002A061416	CONSTRUCCION DE CUBIERTA EN CANCHA DE BASQUETBOL EN ESCUELA PRIMARIA PRIMERO DE JUNIO	ED-020	NOGALES	HEROICA NOGALES	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	800		
			330,883.15	231,618.21	0.00	99,264.94		
10172201E45604002A061416	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO W. COVARRUBIAS	ED-020	NOGALES	HEROICA NOGALES	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	900		
			506,408.24	354,485.77	0.00	151,922.47		
10172201E45604002A061416	CONSTRUCCION DE AREA VERDE EN ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE QUIJADA	ED-020	NOGALES	HEROICA NOGALES	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	450		
			117,855.98	82,499.18	0.00	35,356.80		
10172201E45604002A061416	CONSTRUCCION DE TEJABAN EN CANCHA DE BASQUETBOL EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE OCARANZA	ED-020	NOGALES	HEROICA NOGALES	OBRA	PERSONAS	90.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	500		
			243,382.06	170,367.44	0.00	73,014.62		





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

10172201E45604002A061416	CONSTRUCCION DE 32.25 M2 DE TEMPLETE EN JARDIN DE NIÑOS ALAMOS								
ED-020	NOGALES		HEROICA NOGALES		OBRA	PERSONAS			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	240	100.00	100.00	
	97,314.29	68,120.01	0.00	29,194.28					
10172201E45604002A061416	CONSTRUCCION DE 629.20 M2 DE TEJABAN Y ENREJADO EN ESCUELA PRIMARIA ALVARADO OBREGON								
ED-020	NOGALES		HEROICA NOGALES		OBRA	PERSONAS			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1415	100.00	100.00	
	597,474.82	418,232.38	0.00	179,242.44					
10172201E45604002A061416	CONSTRUCCION DE 660 M2 DE TECHUMBRE EN CANCHA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON Y HERMANOS FLORES MAGON								
ED-020	NOGALES		HEROICA NOGALES		OBRA	PERSONAS			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	800	100.00	100.00	
	646,085.04	452,259.54	0.00	193,825.50					
10172201E45604002A061416	CONSTRUCCION DE 127.80 M2 TEJABAN EN JARDIN DE NIÑOS 12 DE OCTUBRE								
ED-020	NOGALES		HEROICA NOGALES		OBRA	PERSONAS			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	90	25.00	100.00	
	122,911.68	61,455.84	0.00	61,455.84					
10172201E45604002A061416	CONSTRUCCION DE TEJABAN EN AREA CIVICA DE JARDIN DE NIÑOS ROSARIO ROLDAN								
ED-020	NOGALES		HEROICA NOGALES		OBRA	PERSONAS			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	90	25.00	100.00	
	181,994.62	127,396.24	0.00	54,598.38					
10172201E45604002A061416	CONSTRUCCION DE 37.60 M2 DE ESCALINATA DE ACCESO AL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA GUSTAVO LAMAS								
ED-020	NOGALES		HEROICA NOGALES		OBRA	PERSONAS			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	580	25.00	100.00	
	60,438.77	24,175.50	0.00	36,263.27					
10172201E45604002A061416	CONSTRUCCION DE 286 M2 DE TEJABAN PARA CANCHA CIVICA EN ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACION COLOSIO II								
ED-020	NOGALES		HEROICA NOGALES		OBRA	PERSONAS			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	450	25.00	100.00	
	350,127.38	241,587.89	0.00	108,539.49					
10172201E45604002A061416	ACONDICIONAMIENTO DE TEJABAN Y PROTECCIONES EN PUERTAS Y VENTANAS EN ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACION LAS HACIENDAS								
ED-020	NOGALES		HEROICA NOGALES		OBRA	PERSONAS			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	470	25.00	100.00	
	251,067.30	112,980.28	0.00	138,087.02					
10172201E45604002A061416	CONSTRUCCION DE TEJABAN EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA N° 62								
ED-020	NOGALES		HEROICA NOGALES		OBRA	PERSONAS			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1130	25.00	100.00	
	401,842.20	281,289.54	0.00	120,552.66					
10172201E45604002A061416	CONSTRUCCION DE ACCESO PRINCIPAL EN ESCUELA PRIMARIA JOSE CARMELO PITIQUITO								
ED-020	PITIQUITO		PITIQUITO		OBRA	PERSONAS			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	400	100.00	100.00	
	119,736.48	89,802.36	0.00	29,934.12					
10172201E45604002A061416	CONSTRUCCION DE TEJABAN EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA N° 11								
ED-020	PITIQUITO		PITIQUITO		OBRA	PERSONAS			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	400	100.00	100.00	
	572,981.01	429,735.76	0.00	143,245.25					





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

10172201E45604002A061416	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA VINILICA EN JARDIN DE NIÑOS LIBERTAD								
ED-020	PITIQUITO		PITIQUITO		OBRA	PERSONAS			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	150	100.00	100.00	
	68,512.01	51,384.01	0.00	17,128.00					
10172201E45604002A061416	CONSTRUCCION DE CERCO DE MALLA CICLONICA EN ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS								
ED-020	PITIQUITO		ESTACION LA. (ESTACION PITIQUITO)		ML	PERSONAS			
	0.00	0.00	0.00	0.00	258	250	100.00	100.00	
	252,990.36	189,742.77	0.00	63,247.59					
10172201E45604002A061416	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA CICLONICA EN ESCUELA PRIMARIA JUAN GUTIERREZ								
ED-020	PITIQUITO		PUERTO LIBERTAD		OBRA	PERSONAS			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	354	25.00	100.00	
	135,258.32	101,443.74	0.00	33,814.58					
10172201E45604002A061416	CONSTRUCCION DE MALLA SOMBRA EN ESCUELA ESPOSOS RODRIGUEZ N° 58								
ED-020	PITIQUITO		PUERTO LIBERTAD		OBRA	PERSONAS			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	515	25.00	100.00	
	266,915.36	200,186.52	0.00	66,728.84					
10172201E45604002A061416	CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIFUNCIONAL EN ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC								
ED-020	PUERTO PEÑASCO		PUERTO PEÑASCO		OBRA	PERSONAS			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	400	100.00	100.00	
	374,243.36	261,970.35	0.00	112,273.01					
10172201E45604002A061416	CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIFUNCIONAL EN ESCUELA PRIMARIA VENTURA G. TENA								
ED-020	PUERTO PEÑASCO		PUERTO PEÑASCO		OBRA	PERSONAS			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	320	100.00	100.00	
	422,197.22	295,538.05	0.00	126,659.17					
10172201E45604002A061416	REHABILITACION DE ESCUELA TELESECUNDARIA N° 4								
ED-020	QUIRIEGO		BATACOSA		OBRA	PERSONAS			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	650	100.00	100.00	
	507,176.65	431,100.15	0.00	76,076.50					
10172201E45604002A061416	CONSTRUCCION DE REFRESQUERIA EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO PESQUEIRA								
ED-020	RAYON		RAYON		OBRA	PERSONAS			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	250	100.00	100.00	
	98,908.40	84,072.14	0.00	14,836.26					
10172201E45604002A061416	CONSTRUCCION DE TEJABAN EN ESCUELA PRIMARIA 23 DE OCTUBRE								
ED-020	SAN IGNACIO RIO MUERTO		SAN IGNACIO RIO MUERTO		OBRA	PERSONAS			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	250	60.00	100.00	
	529,449.94	450,032.45	0.00	79,417.49					
10172201E45604002A061416	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSETA EN BAÑOS, CONSTRUCCION DE BANQUETAS INTERIORES Y EXTERIORES Y CONSTRUCCION DE BODEGA EN JARDIN DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ								
ED-020	SAN LUIS RIO COLORADO		SAN LUIS RIO COLORADO		OBRA	PERSONAS			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	181	25.00	100.00	
	165,628.76	115,940.13	0.00	49,688.63					
10172201E45604002A061416	CONSTRUCCION DE CERCO DE MALLA CICLONICA EN JARDIN DE NIÑOS PABLO MONTESINOS								
ED-020	SAN LUIS RIO COLORADO		SAN LUIS RIO COLORADO		ML	PERSONAS			
	0.00	0.00	0.00	0.00	82.60	142	25.00	100.00	
	33,669.56	23,568.69	0.00	10,100.87					





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto			Localidad		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios				
Ejercido:	Total	Estatad	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %		

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

10172201E45604002A061416	CONSTRUCCION DE 304.8 M2 MALLA SOMBRA EN JARDIN DE NIÑOS TAMAULIPAS	OBRA	PERSONAS	25.00	100.00
ED-020	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	
	212,374.08	148,661.86	0.00	63,712.22	
10172201E45604002A061416	CONSTRUCCION DE FORO EN JARDIN DE NIÑOS CUCAPAH	OBRA	PERSONAS	25.00	100.00
ED-020	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	
	78,895.58	55,226.91	0.00	23,668.67	
10172201E45604002A061416	CONSTRUCCION DE 225 M2 MALLA SOMBRA EN JARDIN DE NIÑOS CLUB ROSARIO	OBRA	PERSONAS	25.00	100.00
ED-020	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	
	146,686.50	102,680.55	0.00	44,005.95	
10172201E45604002A061416	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSETA EN AULAS DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA	OBRA	PERSONAS	25.00	100.00
ED-020	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	
	183,639.70	128,547.79	0.00	55,091.91	
10172201E45604002A061416	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA ROSARIO GARCIA GRIJALVA	OBRA	PERSONAS	25.00	100.00
ED-020	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	
	222,636.00	155,845.20	0.00	66,790.80	
10172201E45604002A061416	CONSTRCCION DE MALLA SOMBRA EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL N° 2 LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA	OBRA	PERSONAS	25.00	100.00
ED-020	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	
	136,530.00	95,571.00	0.00	40,959.00	
10172201E45604002A061416	CONSTRUCCION DE ANDADORES Y TAPA DE REGISTRO PARA SANITARIO EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA N° 75	OBRA	PERSONAS	25.00	100.00
ED-020	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	
	60,773.11	42,541.17	0.00	18,231.94	
10172201E45604002A061416	CONSTRUCCION DE MALLA SOMBRA EN ESCUELA PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD	OBRA	PERSONAS	25.00	100.00
ED-020	SAN LUIS RIO COLORADO	COAHUILA (EMILIANO ZAPATA)			
	0.00	0.00	0.00	0.00	
	191,530.51	134,071.35	0.00	57,459.16	
10172201E45604002A061416	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS AZTECA	OBRA	PERSONAS	25.00	100.00
ED-020	SAN LUIS RIO COLORADO	GRULLITA, LA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	
	98,387.83	68,871.48	0.00	29,516.35	
10172201E45604002A061416	REMODELACION DE AULA DE MEDIOS, REHABILITACION DE SANITARIOS Y SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTERIAS MULTIFUNCIONAL EN ESCUELA	OBRA	PERSONAS	25.00	100.00
ED-020	TELESECUNDARIA N° 282 A	MONUMENTOS			
	SAN LUIS RIO COLORADO				
	0.00	0.00	0.00	0.00	
	127,252.18	89,076.53	0.00	38,175.65	
10172201E45604002A061416	CONSTRUCCION DE MALLA SOMBRA EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA N° 12	OBRA	PERSONAS	25.00	100.00
ED-020	SAN LUIS RIO COLORADO	ISLITA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	
	289,621.20	202,734.84	0.00	86,886.36	





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

10172201E45604002A061416	CONSTRUCCION DE TEJABAN EN AREA CIVICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA N° 60	ED-020	SAN MIGUEL DE HORCASITAS	CAJON, EL	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	100		
			210,797.00	179,087.00	0.00	31,710.00		
10172201E45604002A061416	CONSTRUCCION DE TEJABAN EN AREA CIVICA EN ESCUELA PRIMARIA FORTUNATO SIARQUI	ED-020	SAN MIGUEL DE HORCASITAS	PESQUEIRA	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	200		
			387,863.00	329,653.00	0.00	58,210.00		
10172201E45604002A061416	CONSTRUCCION DE TEJABAN EN AREA CIVICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA N° 235	ED-020	SAN MIGUEL DE HORCASITAS	VARIAS	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	100		
			252,218.00	214,238.00	0.00	37,980.00		
10172201E45604002A061416	CONSTRUCCION DE CUBIERTA EN PATIO CIVICO DE ESCUELA PRIMARIA PEDRO GARCIA CONDE	ED-020	SANTA ANA	ESTACION LLANO	OBRA	PERSONAS	25.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	250		
			455,762.58	341,821.94	0.00	113,940.64		
10172201E45604002A061416	REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA	ED-020	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	120		
			212,730.76	161,821.00	0.00	50,909.76		
10172201E45604002A061416	CONSTRUCCION DE FACHADA EN ACCESO PERIMETRAL Y CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA JUAN ESCUTIA	ED-020	SARIC	SASABE	OBRA	PERSONAS	25.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	120		
			506,207.80	430,276.63	0.00	75,931.17		
10172201E45604002A061416	REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ	ED-020	SUAQUI GRANDE	SUAQUI GRANDE	OBRA	PERSONAS	50.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	150		
			401,848.11	341,570.80	0.00	60,277.31		
10172201E45604002A061416	CONSTRUCCION DE TEJABAN METALICO EN JARDIN DE NIÑOS PASCUAL ORTIZ RUBIO	ED-020	TRINCHERAS	TRINCHERAS	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	350		
			224,293.38	190,649.38	0.00	33,644.00		
10172201E45604002A061416	CONSTRUCCION DE FACHADA DE ACCESO, REHABILITACION DE CERCO PERIMETRAL, BAÑOS, BANQUETAS Y PINTURA EN ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA PINO	ED-020	SUAREZ	SAN MANUEL (SAN MANUEL OCUCA)	OBRA	PERSONAS	80.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	400		
			273,192.24	232,213.40	0.00	40,978.84		
10172201E45604002A061416	CONSTRUCCION DE AULA INICIAL	ED-020	VILLA HIDALGO	VILLA HIDALGO	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	274		
			330,928.65	281,289.35	0.00	49,639.30		
10172201E45604002P261416	CONSTRUCCION DE TEJABAN EN ESCUELA PRIMARIA ALVARO OBREGON	NC2-282	HUATABAMPO	ETCHOROPO	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	300		
			300,000.00	300,000.00	0.00	0.00		





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

10172201E45604002P261416	CONSTRUCCION DE TEJABAN EN ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES								
NC2-282	HUATABAMPO								
	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00	
	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	1	300			
10172201E45604002P261416	CONSTRUCCION DE TEJABAN EN ESCUELA PRIMARIA ALBERTO GUTIERREZ								
NC2-282	HUATABAMPO								
	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00	
	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	1	150			
10172201E45604002P261416	CONSTRUCCION DE TEJABAN EN ESCUELA PRIMARIA TALAMANTE								
NC2-282	NAVOJOA								
	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00	
	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	1	300			
10172201E45604002P261416	REHABILITACION DE TALLER DE DIBUJO EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA N° 5								
NC2-282	NAVOJOA								
	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00	
	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	1	300			
10172501E33507002S362212	REHABILITACION DE CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NO.60, SAN LUIS RIO COLORADO								
FA-194	SAN LUIS RIO COLORADO								
	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00	
	705,000.00	705,000.00	0.00	0.00	1	250			
10172501E33507002S362213	REHABILITACION DE J.N. GABRIELA MISTRAL								
FA-167	HERMOSILLO								
	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00	
	1,154,000.00	1,154,000.00	0.00	0.00	1	300			
10172501E33507002S362214	REHABILITACION DE E.P. JUAN G. CABRAL, SAN LUIS RIO COLORADO								
FA-146	SAN LUIS RIO COLORADO								
	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00	
	748,000.00	748,000.00	0.00	0.00	1	600			
10172501E33507002S362214	REHABILITACION DE E.P. RAFAEL RAMIREZ, SAN LUIS RIO COLORADO								
FA-147	SAN LUIS RIO COLORADO								
	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00	
	716,000.00	716,000.00	0.00	0.00	1	500			
10172501E33507002S362214	REHABILITACION DE E.P. EVA SAMANO DE LOPEZ MATEOS, SAN LUIS RIO COLORADO								
FA-148	SAN LUIS RIO COLORADO								
	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00	
	725,000.00	725,000.00	0.00	0.00	1	500			
10172501E33507002S362214	REHABILITACION DE E.P. MELCHOR OCAMPO, SAN LUIS RIO COLORADO								
FA-149	SAN LUIS RIO COLORADO								
	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00	
	693,000.00	693,000.00	0.00	0.00	1	216			
10172501E33507002S362214	REHABILITACION DE E.P. LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS I, SAN LUIS RIO COLORADO								
FA-153	SAN LUIS RIO COLORADO								
	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00	
	436,186.11	436,186.11	0.00	0.00	1	300			





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

10172501E33507002S362214	REHABILITACION DE E.P. LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS II, SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
FA-154	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	
	301,813.89	301,813.89	0.00	0.00	
10172501E33507002S362214	REHABILITACION DE E.P. FEDERALIZADA CUAUHEMOC, SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
FA-155	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	
	727,000.00	727,000.00	0.00	0.00	
10172501E33507002S362214	REHABILITACION DE E.P. FEDERALIZADA CARLOS ESPINOZA MUÑOZ I	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
FA-158	HERMOSILLO	HERMOSILLO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1,656,000.00	1,656,000.00	0.00	0.00	
10172501E33507002S362214	REHABILITACION DE E.P. CUAUHEMOC	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
FA-160	HERMOSILLO	HERMOSILLO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1,664,000.00	1,664,000.00	0.00	0.00	
10172501E33507002S362214	REHABILITACION DE E.P. PROFESOR MANUEL MIRAZO NAVARRETE I	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
FA-161	HERMOSILLO	HERMOSILLO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	
10172501E33507002S362214	REHABILITACION DE E.P. GENERAL VICENTE GUERRERO	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
FA-166	HERMOSILLO	HERMOSILLO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	
10172501E33507002S362214	REHABILITACION DE E.P. LAZARO CARDENAS, TORIM	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
FA-181	GUAYMAS	TORIM			
	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1,673,000.00	1,673,000.00	0.00	0.00	
10172501E33507002S362214	REHABILITACION DE E.P. FELIX ROMERO	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
FA-191	SAN PEDRO DE LA CUEVA	SAN PEDRO DE LA CUEVA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1,730,000.00	1,730,000.00	0.00	0.00	
10172501E33507002S362214	REHABILITACION DE E.P. FEDERALIZADA ANGEL GARCIA ABURTO, EJ. CRUZ DE PIEDRA, EMPALME	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
FA-192	EMPALME	CRUZ DE PIEDRA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	
	880,000.00	880,000.00	0.00	0.00	
10172501E33507002S362215	REHABILITACION DE ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO.26, "PROFR. EMIGDIO LOPEZ PEREZ"	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
FA-193	BACUM	BACUM			
	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1,744,000.00	1,744,000.00	0.00	0.00	
10172501E33507004U862218	EQUIPAMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS EN PLANTELES EDUCATIVOS, HERMOSILLO	LOTE DE EQUIPO	ALUMNO	0.00	100.00
NC2-447	HERMOSILLO	HERMOSILLO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2,997,000.00	2,997,000.00	0.00	0.00	





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					
	1,091,273.39	1,091,273.39	0.00	0.00					
	66,380,515.85	58,643,845.84	0.00	7,736,670.01	Total Modalidad				3 169 Obras

[5H] CONSTRUCCION, REHABIL. Y MEJORAM. URB. D/LA PLANTA FIS. P/LA CULT. Y EL DEPORTE

10172201E45604002A061416	REHABILITACION DE ARENA DE RODEO EN ARIZPE	ED-018	ARIZPE	ARIZPE	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	200			
	401,000.00	400,000.00	0.00	1,000.00					
10172201E45604002A061416	REHABILITACION DE LA ARENA DE RODEO DE LA UNION GANADERA REGIONAL DE SONORA	ED-018	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1000			
	620,000.00	619,000.00	0.00	1,000.00					
10172201E45604002A061416	REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO	ED-018	MOCTEZUMA	MOCTEZUMA	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	150			
	600,000.00	599,000.00	0.00	1,000.00					
10172201E45604002A061416	REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO	ED-018	MOCTEZUMA	SAN CLEMENTE DE TERAPA	OBRA	PERSONAS	30.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	150			
	610,000.00	609,000.00	0.00	1,000.00					
10172201E45604002A061416	CONSTRUCCION DE TEJABAN EN PLAZA PUBLICA SILVESTRE RODRIGUEZ	ED-018	NACUZARI DE GARCIA	NACUZARI DE GARCIA	OBRA	PERSONAS	25.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	500			
	700,000.00	699,000.00	0.00	1,000.00					
10172201E45604002A061416	CONSTRUCCION DE BAÑOS EN PANTEON MUNICIPAL	ED-018	PITIKUITO	PITIKUITO	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	500			
	353,000.00	352,000.00	0.00	1,000.00					
10172201E45604002A061416	REHABILITACION DE PARQUE BELLA VISTA	ED-018	RAYON	RAYON	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	500			
	500,000.00	499,500.00	0.00	500.00					
10172201E45604002A061416	CONSTRUCCION DE CANCHA CIVICO-DEPORTIVA EN RIO CHICO	ED-018	ROSARIO	RIO CHICO	OBRA	PERSONAS	25.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	200			
	610,000.00	609,500.00	0.00	500.00					
10172201E45604002A061416	REHABILITACION DE ARENA DE RODEO EN SAHUARIPA	ED-018	SAHUARIPA	SAHUARIPA	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	200			
	610,000.00	609,000.00	0.00	1,000.00					
10172201E45604002A061416	CONSTRUCCION DE ARENA DE RODEO EN SUAQUI GRANDE	ED-018	SUAQUI GRANDE	SUAQUI GRANDE	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	150			
	610,000.00	609,000.00	0.00	1,000.00					
10172201E45604002A061416	REHABILITACION DE CERCO Y BARDAS EN PANTEON	ED-020	ACONCHI	ESTANCIA, LA	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	300			
	245,284.90	208,492.17	0.00	36,792.73					





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto			Localidad		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Ejercido:	Total				

[5H] CONSTRUCCION, REHABIL. Y MEJORAM. URB. D/LA PLANTA FIS. P/LA CULT. Y EL DEPORTE

10172201E45604002A061416	CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO EN PLAZA PUBLICA	ED-020	ALTAR	ALTAR	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	1	8357
			179,084.22	134,313.17	0.00	44,771.05		
10172201E45604002A061416	SUSTITUCION DE LAMPARAS EN PLAZA PUBLICA	ED-020	ATIL	ATIL	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	1	800
			312,781.78	265,692.10	0.00	47,089.68		
10172201E45604002A061416	CONSTRUCCION DE BAÑOS EN PANTEON MUNICIPAL	ED-020	BACERAC	BACERAC	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	1	1200
			90,885.97	77,253.07	0.00	13,632.90		
10172201E45604002A061416	REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN SAN JOSE DE BACUM	ED-020	BACUM	SAN JOSE DE BACUM	OBRA	PERSONAS	25.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	1	2000
			340,637.53	289,541.90	0.00	51,095.63		
10172201E45604002A061416	REHABILITACION DE FACHADA Y CERCO PERIMETRAL EN PANTEON DE LA LOCALIDAD EL MOLINOTE	ED-020	BAVIACORA	MOLINOTE, EL	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	1	200
			277,102.29	235,536.40	0.00	41,565.89		
10172201E45604002A061416	REHABILITACION DE PANTEON MUNICIPAL UBICADO HACIA LA SALIDA NORTE	ED-020	BAVISPE	BAVISPE	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	1	701
			214,659.00	182,460.15	0.00	32,198.85		
10172201E45604002A061416	CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIFUNCIONAL EN CALLE GENERAL PESQUEIRA	ED-020	CABORCA	HEROICA CABORCA	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	1	600
			402,075.30	281,452.71	0.00	120,622.59		
10172201E45604002A061416	REHABILITACION DE CANCHA MULTIFUNCIONAL EN COLONIA AVIACION	ED-020	CABORCA	HEROICA CABORCA	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	1	600
			58,924.35	41,247.04	0.00	17,677.31		
10172201E45604002A061416	REHABILITACION DE CANCHA MULTIFUNCIONAL EN COLONIA LA HUERTA	ED-020	CABORCA	HEROICA CABORCA	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	1	500
			319,063.95	223,344.76	0.00	95,719.19		
10172201E45604002A061416	REHABILITACION DE CANCHA MULTIFUNCIONAL EN COLONIA DEPORTIVA	ED-020	CABORCA	HEROICA CABORCA	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	1	500
			210,077.49	147,054.24	0.00	63,023.25		
10172201E45604002A061416	CONSTRUCCION DE BANQUETAS, JARDINERAS Y ANDADORES EN PLAZA PUBLICA EL PORTON	ED-020	CAJEME	VICENTE GUERRERO (EL PORTON)	OBRA	PERSONAS	25.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	1	500
			550,901.46	385,631.02	0.00	165,270.44		





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[5H] CONSTRUCCION, REHABIL. Y MEJORAM. URB. D/LA PLANTA FIS. P/LA CULT. Y EL DEPORTE

10172201E45604002A061416	REMODELACION DE PARQUE TEODORO PINO	ED-020	CUCURPE	CUCURPE		OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	1	1500		
			211,761.76	179,997.50	0.00				
					31,764.26				
10172201E45604002A061416	REHABILITACION DE PARQUE INFANTIL DE CUMPAS	ED-020	CUMPAS	CUMPAS		OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	1	3000		
			642,577.16	546,190.58	0.00				
					96,386.58				
10172201E45604002A061416	INSTALACION DE ALUMBRADO EN PARQUE INFANTIL	ED-020	CUMPAS	OJO DE AGUA (AGUA CALIENTE)		OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	1	674		
			58,319.68	49,571.72	0.00				
					8,747.96				
10172201E45604002A061416	INSTALACION DE ALUMBRADO EN PLAZA PUBLICA DE LA COLONIA CENTRO	ED-020	CUMPAS	TEONADEPA		OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	1	450		
			121,785.30	103,517.50	0.00				
					18,267.80				
10172201E45604002A061416	REHABILITACION DE PLAZA EN FRONTERAS	ED-020	FRONTERAS	FRONTERAS		OBRA	PERSONAS	25.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	1	8639		
			370,710.09	278,032.57	0.00				
					92,677.52				
10172201E45604002A061416	REHABILITACION DE AUDITORIO CIVICO	ED-020	FRONTERAS	FRONTERAS		OBRA	PERSONAS	25.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	1	8639		
			249,558.05	187,168.54	0.00				
					62,389.51				
10172201E45604002A061416	REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE TURICACHI	ED-020	FRONTERAS	TURICACHI		OBRA	PERSONAS	25.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	1	400		
			135,008.87	101,256.65	0.00				
					33,752.22				
10172201E45604002A061416	REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA EN TURACACHI	ED-020	FRONTERAS	TURICACHI		OBRA	PERSONAS	25.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	1	400		
			135,008.87	101,256.65	0.00				
					33,752.22				
10172201E45604002A061416	REHABILITACION DE BANQUETAS EN PLAZA PUBLICA MUNICIPAL	ED-020	HUACHINERA	HUACHINERA		OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	1	450		
			79,700.00	67,745.00	0.00				
					11,955.00				
10172201E45604002A061416	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN PANTEON MUNICIPAL	ED-020	HUASABAS	HUASABAS		OBRA	PERSONAS	25.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	1	450		
			186,400.00	158,440.00	0.00				
					27,960.00				
10172201E45604002A061416	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES A UN COSTADO DEL CAMPO DE FUTBOL	ED-020	HUATABAMPO	MAMIAS, LAS		OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	1	293		
			78,637.74	66,842.08	0.00				
					11,795.66				





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[5H] CONSTRUCCION, REHABIL. Y MEJORAM. URB. D/LA PLANTA FIS. P/LA CULT. Y EL DEPORTE

10172201E45604002A061416	REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE YAVAROS	ED-020	HUATABAMPO	YAVAROS (ISLA LAS VIEJAS)	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	446		
	224,032.19	190,427.36	0.00	33,604.83				
10172201E45604002A061416	REMODELACION DE PLAZA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE CABACHI	ED-020	COLORADA, LA	COBACHI	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	350		
	440,789.63	332,796.17	0.00	107,993.46				
10172201E45604002A061416	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICOEN LA COLONIA CANTERA 1	ED-020	NACUZARI DE GARCIA	NACUZARI DE GARCIA	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1000		
	446,895.00	379,860.74	0.00	67,034.26				
10172201E45604002A061416	CONSTRUCCION DE CANCHA Y ALUMBRADO DE LA COMUNIDAD DE GUAYMITAS	ED-020	NAVOJOA	ROSALES	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	650		
	227,687.25	159,381.07	0.00	68,306.18				
10172201E45604002A061416	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD DE SINAHUIZA	ED-020	NAVOJOA	BACABACHI	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	800		
	299,793.13	209,855.19	0.00	89,937.94				
10172201E45604002A061416	REHABILITACION DE SANITARIOS Y BARDAS EN CANCHA PUBLICA	ED-020	NAVOJOA	BACABACHI	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	560		
	150,457.49	105,320.25	0.00	45,137.24				
10172201E45604002A061416	REHABILITACION DE AREA VERDE EN COLONIA CHULA VISTA	ED-020	NOGALES	HEROICA NOGALES	OBRA	PERSONAS	25.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	47		
	501,288.57	350,902.01	0.00	150,386.56				
10172201E45604002A061416	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN PLAZA PUBLICA DE ONAVAS	ED-020	ONAVAS	ONAVAS	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	490		
	132,975.62	113,029.28	0.00	19,946.34				
10172201E45604002A061416	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LOCALIDAD EL RANCHITO DE ONAVAS	ED-020	ONAVAS	VARIAS	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	400		
	405,310.72	344,514.11	0.00	60,796.61				
10172201E45604002A061416	REHABILITACION DE CERCO PERIMETRAL EN PANTEON MUNICIPAL	ED-020	SANTA ANA	SANTA ANA	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	12000		
	627,125.84	470,344.38	0.00	156,781.46				
10172201E45604002A061416	CONSTRUCCION DE FACHADA Y CERCO PERIMETRAL EN PANTEON REBEICO	ED-020	SOYOPA	REBEICO	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	250		
	240,494.07	204,419.96	0.00	36,074.11				





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[5H] CONSTRUCCION, REHABIL. Y MEJORAM. URB. D/LA PLANTA FIS. P/LA CULT. Y EL DEPORTE

10172201E45604002A061416	ALUMBRADO PUBLICO EN ACCESO PRINCIPAL								
ED-020	SUAQUI GRANDE	SUAQUI GRANDE			OBRA	PERSONAS			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1000	100.00	100.00	
	203,378.23	172,871.49	0.00	30,506.74					
10172201E45604002A061416	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD EL OCUCA								
ED-020	TRINCHERAS	OCUCA, EL			OBRA	PERSONAS			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	600	100.00	100.00	
	520,914.77	442,777.55	0.00	78,137.22					
10172201E45604002A061416	CONSTRUCCION DE TEJABAN Y REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES								
ED-020	URES	SAUZ, EL			OBRA	PERSONAS			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	500	100.00	100.00	
	283,192.34	212,394.26	0.00	70,798.08					
10172201E45604002A061416	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN PANTEON MUNICIPAL								
ED-020	VILLA PESQUEIRA	NACORI GRANDE			OBRA	PERSONAS			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	250	100.00	100.00	
	84,300.00	71,655.00	0.00	12,645.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	15,873,580.61	13,677,586.34	0.00	2,195,994.27	Total Modalidad		0	48	Obras

[5K] EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS

10022201E45606001A061201	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA EL PALACIO MUNICIPAL, BAVISPE								
	BAVISPE	BAVISPE			OBRA	MUNICIPIO			
	2,439,557.46	2,439,557.46	0.00	0.00	1	1	38.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
10022201E45606001A061201	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE TALLERES EDUCATIVOS EN LA COLONIA LAS TORRES, NOGALES.								
	NOGALES	HEROICA NOGALES			OBRA	MUNICIPIO			
	1,064,742.00	1,064,742.00	0.00	0.00	1	1	35.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
10022201E45606001A061201	ADECUACIÓN DE EDIFICIO PARA CASA DE MEDIO CAMINO PARA JÓVENES "UNAKARI" Y "JINESKI", HERMOSILLO								
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	MUNICIPIO			
	983,673.85	983,673.85	0.00	0.00	1	1	100.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
10022201E45606001A061201	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE TALLERES EDUCATIVOS EN LA COLONIA LAS TORRES, NOGALES								
	NOGALES	HEROICA NOGALES			OBRA	MUNICIPIO			
	1,690,329.12	1,690,329.12	0.00	0.00	1	1	35.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
10022201E45606001A061201	REMODELACIÓN DEL CASINO, QUIRIEGO								
	QUIRIEGO	QUIRIEGO			OBRA	MUNICIPIO			
	1,944,673.00	1,944,673.00	0.00	0.00	1	1	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
10022201E45606001A061201	CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA EL PALACIO MUNICIPAL DE BAVISPE								
ED-097	BAVISPE	BAVISPE			OBRA	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38	1454	38.00	100.00	
	94,734.89	94,734.89	0.00	0.00					





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto			Localidad		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Ejercido:	Total				

[5K] EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS

10022201E45606001A062202	AMPLIACION DEL EDIFICIO DEL CONGRESO DEL ESTADO EN HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO		OBRA	MUNICIPIO				
	35,000,000.00	35,000,000.00	0.00	0.00	1	1		0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00						
10022201E45606001A062202	CONSTRUCCION DE ESCALERAS DE EVACUACION EN EL EDIFICIO DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, HERMOSILLO	ED-004 HERMOSILLO	HERMOSILLO		OBRA	PERSONA				
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.98	300		98.00	100.00	
	669,789.12	669,789.12	0.00	0.00						
10022201E45606002A061201	CONSTRUCCION DE RECINTO FISCAL ESTRATEGICO (SEGUNDA ETAPA), CIUDAD OBREGON, CAJEME	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)		OBRA	MUNICIPIO				
	1,033,958.00	1,033,958.00	0.00	0.00	1	1		95.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00						
10022201E45606002A061201	AMPLIACION DE LA CONSTRUCCION DE RECINTO FISCAL ESTRATEGICO (PRIMERA ETAPA), CIUDAD OBREGON, CAJEME	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)		OBRA	MUNICIPIO				
	697,317.77	697,317.77	0.00	0.00	1	1		75.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00						
10022201E45606002A061201	CONSTRUCCION DE RECINTO FISCAL ESTRATEGICO (SEGUNDA ETAPA) (EXCEDENTE), CIUDAD OBREGON, CAJEME	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)		OBRA	MUNICIPIO				
	688,195.00	688,195.00	0.00	0.00	1	1		93.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00						
10022201E45606002A061203	REMODELACION DE EDIFICIO DEL DIF MUNICIPAL, BACANORA	BACANORA	BACANORA		OBRA	MUNICIPIO				
	553,671.79	553,671.79	0.00	0.00	1	1		100.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00						
10022201E45606002A061203	REMODELACION DE PALACIO MUNICIPAL EN TRINCHERAS	TRINCHERAS	TRINCHERAS		OBRA	MUNICIPIO				
	1,721,089.90	1,721,089.90	0.00	0.00	1	1		100.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00						
10022201E45606002S361203	REMODELACION DEL EDIFICIO DEL DIF MUNICIPAL, BACANORA	FA-093 BACANORA	BACANORA		OBRA	PERSONA				
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1750		100.00	100.00	
	389,893.45	389,893.45	0.00	0.00						
10022201E45606002S361203	REMODELACION DEL PALACIO MUNICIPAL, TRINCHERAS	FA-094 TRINCHERAS	TRINCHERAS		OBRA	PERSONA				
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1750		99.00	100.00	
	520,887.91	520,887.91	0.00	0.00						
10022201E45606002M961219	REMODELACION DEL EDIFICIO DE LAS DEPENDENCIAS ESTATALES, SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO		OBRA	MUNICIPIO				
	345,258.97	345,258.97	0.00	0.00	1	1		100.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00						
10022201E45606002A062203	IMPLEMENTACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO PARA LAS DELEGACIONES DE TRANSPORTES, HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO		OBRA	MUNICIPIO				
	225,005.00	225,005.00	0.00	0.00	1	1		0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00						





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad											
Cve. Programática / Proyecto											
Cve. Estatal		Municipio		Localidad						Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %			
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros							

[5K] EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS

10022201E45606002A062203	REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN EL EDIFICIO DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO		OBRA	MUNICIPIO	0.00	0.00	
	1,479,202.00	1,479,202.00	0.00	0.00	1	1			
	0.00	0.00	0.00	0.00					
10022201E45606002S362203	REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN EL EDIFICIO DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, HERMOSILLO	FA-200 HERMOSILLO	HERMOSILLO		OBRA	PERSONA	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	300			
	1,404,867.53	1,404,867.53	0.00	0.00					
10022201E45606002A062219	ADECUACION DE EDIFICIO PARAMEL CENTRO DE HABILIDADES PARA LA VIDA (CONSTRUCCION DE PATIO), HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO		OBRA	MUNICIPIO	100.00	0.00	
	1,494,615.00	1,494,615.00	0.00	0.00	1	1			
	0.00	0.00	0.00	0.00					
10022201E45607003A061424	SUPERVISION EXTERNA Y CONTROL DE CALIDAD PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE RECINTO FISCAL ESTRATEGICO SEGUNDA ETAPA (AMPLIACION), CIUDAD OBREGON, CAJEME	ED-148 CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)		OBRA	PERSONA	96.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96	600000			
	1,595,215.55	1,595,215.55	0.00	0.00					
10022601E12602002A062203	REHABILITACION DE SISTEMA HIDROSANITARIO DEL EDIFICIO PARA EL CENTRO DE HABILIDADES PARA LA VIDA, HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO		OBRA	MUNICIPIO	100.00	0.00	
	1,307,806.00	1,307,806.00	0.00	0.00	1	1			
	0.00	0.00	0.00	0.00					
10022601E12602002A062203	REHABILITACION DE SISTEMA ELECTRICO DEL EDIFICIO PARA EL CENTRO DE HABILIDADES PARA LA VIDA	HERMOSILLO	HERMOSILLO		OBRA	MUNICIPIO	100.00	0.00	
	1,066,810.00	1,066,810.00	0.00	0.00	1	1			
	0.00	0.00	0.00	0.00					
10162201E45606001H662201	CONSTRUCCION DE OFICINA NUEVA Y REHABILITACION DE OFICINA EXISTENTE EN TERRENOS DE LA JUNTA DE CAMINOS CONTIGUO A CERESO 1, HERMOSILLO	FA-068/10 HERMOSILLO	HERMOSILLO		OBRA	PERSONA	0.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	500			
	73,068.53	73,068.53	0.00	0.00					
10172201E45604002A061416	REHABILITACION Y ACONDICIONAMIENTO DEL H. AYUNTAMIENTO	ED-020 ACONCHI	ACONCHI		OBRA	PERSONAS	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1000			
	268,289.13	228,045.76	0.00	40,243.37					
10172201E45604002A061416	REMODELACION DE PALACIO MUNICIPAL	ED-020 ALTAR	ALTAR		OBRA	PERSONAS	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	8357			
	66,668.99	50,001.74	0.00	16,667.25					
10172201E45604002A061416	REHABILITACION DE VENTANAS Y PUERTAS EN PALACIO MUNICIPAL	ED-020 ATIL	ATIL		OBRA	PERSONAS	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	800			
	198,050.00	168,150.00	0.00	29,900.00					
10172201E45604002A061416	CONSTRUCCION DE SANITARIOS DE USO PUBLICO-EMPLEADOS EN EDIFICIO DE H. AYUNTAMIENTO	ED-020 BAVIACORA	BAVIACORA		OBRA	PERSONAS	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	100			
	236,807.93	201,286.74	0.00	35,521.19					





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[5K] EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS

10172201E45604002A061416	CONSTRUCCION DE COBERTIZO EN COMANDANCIA DE POLICIA	ED-020	EMPALME	EMPALME		OBRA	PERSONAS	25.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	1	200		
			137,115.00	102,836.00	0.00				
10172201E45604002A061416	CONSTRUCCION DE CASA DEL MAESTRO EN EJIDO ANTONIO ROSALES	ED-020	EMPALME	ANTONIO ROSALES		OBRA	PERSONAS	25.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	1	250		
			140,567.09	105,425.00	0.00				
10172201E45604002A061416	CONSTRUCCION DE CASA DEL MAESTRO EN EJIDO JUNELANCAHUI	ED-020	EMPALME	JUNELANCAHUL		OBRA	PERSONAS	25.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	1	250		
			140,567.09	105,425.00	0.00				
10172201E45604002A061416	CONSTRUCCION DE CASA DEL MAESTRO	ED-020	EMPALME	MI PATRIA ES PRIMERO		OBRA	PERSONAS	25.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	1	250		
			140,567.09	105,425.00	0.00				
10172201E45604002A061416	CONSTRUCCION DE CASA DEL MAESTRO EN EJIDO JUAN RODRIGUEZ	ED-020	EMPALME	JUAN RODRIGUEZ		OBRA	PERSONAS	25.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	1	250		
			140,567.09	105,425.00	0.00				
10172201E45604002A061416	REHABILITACION DE BANQUETAS EN PALACIO MUNICIPAL	ED-020	HUACHINERA	HUACHINERA		OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	1	450		
			29,100.00	24,735.00	0.00				
10172201E45604002A061416	INSTALACION DE SUBESTACION DE 45 KVA EN EDIFICIO DE PALACIO MUNICIPAL	ED-020	SAHUARIPA	SAHUARIPA		POSTE	PERSONAS	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	1	250		
			173,202.22	147,221.88	0.00				
10172201E45604002A061416	REHABILITACION DE MODULOS SANITARIOS EN SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO DE PALACIO MUNICIPAL	ED-020	SANTA ANA	SANTA ANA		OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	1	20000		
			149,491.58	112,118.69	0.00				
10172201E45604002A061416	REHABILITACION DE EDIFICIO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL	ED-020	SOYOPA	TONICHI		OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	1	250		
			212,796.03	180,876.63	0.00				
	53,735,904.86		53,735,904.86	0.00	0.00	Total Modalidad		17	Obras
	6,782,246.22		6,385,429.42	0.00	396,816.80			20	

[5Y] EDIFICIOS PARA SERVICIOS DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL

10022701E13202002A061210	REHABILITACION Y ADECUACION DE UNIDAD DE TERAPIA PARA EL ADOLESCENTE (UTA), HERMOSILLO		HERMOSILLO	HERMOSILLO		OBRA	MUNICIPIO	0.00	0.00
			1,914,148.00	1,914,148.00	0.00	1	1		
			0.00	0.00	0.00				





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[5Y] EDIFICIOS PARA SERVICIOS DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL

10022701E13202002S961210	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE NUEVA VIDA ETNIA YAQUI EN POTABM, GUAYMAS								
	GUAYMAS	POTAM			OBRA	LOCALIDAD			
	2,696,961.86	2,696,961.86	0.00	0.00	1	1	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	4,611,109.86	4,611,109.86	0.00	0.00	Total Modalidad		2	0	Obras
	0.00	0.00	0.00	0.00					

[CO] SEGURIDAD PUBLICA Y JUSTICIA

10021701E50805001A061219	CONSTRUCCION DE MODULO DE SEGURIDAD PUBLICA EN LA COLONIA VALLE VERDE, CIUDAD OBREGON, CAJEME								
	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)			OBRA	MUNICIPIO			
	409,506.05	409,506.05	0.00	0.00	1	1	100.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	409,506.05	409,506.05	0.00	0.00	Total Modalidad		1	0	Obras
	0.00	0.00	0.00	0.00					

[DN] ASISTENCIA SOCIAL, SERVICIOS COMUNITARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES

10172201E45604002A061416	CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO EN ASOCIACION SONORENSE DE PADRES CON NIÑOS CON AUTISMO IAP (ASPANA)								
ED-018	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	PERSONAS			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	150	100.00	100.00	
	302,000.00	301,000.00	0.00	1,000.00					
10172201E45604002A061416	REHABILITACION DE INSTALACION ELECTRICA, CUBICULOS E IMPERMEABILIZACION EN CENTRO DE ATENCION MULTIPLE N° 48								
ED-020	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)			OBRA	PERSONAS			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	51	25.00	100.00	
	496,120.83	347,284.58	0.00	148,836.25					
	0.00	0.00	0.00	0.00	Total Modalidad		0	2	Obras
	798,120.83	648,284.58	0.00	149,836.25					

[ED] DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS

10172201E45604002A061416	CONSTRUCCION DE DRENAJE EN BARRIO LOS ALMACENES								
ED-020	BACERAC	BACERAC			ML	PERSONAS			
	0.00	0.00	0.00	0.00	276	85	100.00	100.00	
	147,731.57	125,571.83	0.00	22,159.74					
10172201E45604002A061416	DRENAJE EN CALLE ARROYO DEL PUEBLO								
ED-020	BANAMICHI	BANAMICHI			ML	PERSONAS			
	0.00	0.00	0.00	0.00	130	120	95.00	100.00	
	118,223.41	100,489.90	0.00	17,733.51					
10172201E45604002A061416	DRENAJE EN AVENIDA ANTONIO MOLINA								
ED-020	BANAMICHI	BANAMICHI			ML	PERSONAS			
	0.00	0.00	0.00	0.00	130	4	25.00	100.00	
	102,979.69	87,532.74	0.00	15,446.95					
10172201E45604002A061416	DRENAJE EN CALLEJON LOS MEZQUITES								
ED-020	BANAMICHI	BANAMICHI			ML	PERSONAS			
	0.00	0.00	0.00	0.00	200	60	95.00	100.00	
	134,268.01	114,127.81	0.00	20,140.20					





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[ED] DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS

10172201E45604002A061416	CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE EL LLANO	ED-020	BANAMICHI	BANAMICHI	ML	PERSONAS	25.00	100.00
	0.00		0.00	0.00	405	89		
	251,126.47		213,457.50	0.00				
10172201E45604002A061416	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE EN BARRIO PEDREGOSA NORTE	ED-020	CUMPAS	CUMPAS	ML	PERSONAS	100.00	100.00
	0.00		0.00	0.00	390	34		
	246,528.00		209,548.80	0.00				
10172201E45604002A061416	INSTALACION DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO EN CALLE 13 Y 14 AVENIDA 00	ED-020	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	ML	PERSONAS	25.00	100.00
	0.00		0.00	0.00	97	300		
	123,218.33		86,252.83	0.00				
10172201E45604002A061416	INSTALACION DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO EN CALLE 33 ARROYO	ED-020	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	ML	PERSONAS	25.00	100.00
	0.00		0.00	0.00	125	200		
	123,969.20		86,778.44	0.00				
10172201E45604002A061416	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE EN AVENIDA SITIO DE NACO	ED-020	NACO	NACO	ML	PERSONAS	100.00	100.00
	0.00		0.00	0.00	275	100		
	91,184.00		68,388.00	0.00				
10172201E45604002A061416	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN BOULEVARD LA DISCORDIA	ED-020	TUBUTAMA	SAN MANUEL (SAN MANUEL OCUCA)	ML	PERSONAS	60.00	100.00
	0.00		0.00	0.00	560	500		
	335,798.14		276,071.55	0.00				
10172201E45604002A061416	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE EN AVENIDA MARCO A. ZAVALA	ED-020	URES	URES	ML	PERSONAS	100.00	100.00
	0.00		0.00	0.00	300	150		
	185,673.10		139,254.82	0.00				
10172201E45604002A061416	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE EN CALLE NICOLAS BRAVO	ED-020	URES	URES	ML	PERSONAS	100.00	100.00
	0.00		0.00	0.00	173	250		
	177,274.44		132,955.83	0.00				
10172201E45604002A061416	CONSTRUCCION DE OBRA DE DRENAJE CERCA DEL ARROYO DEL PUEBLO	ED-020	VILLA HIDALGO	VILLA HIDALGO	ML	PERSONAS	100.00	100.00
	0.00		0.00	0.00	50	50		
	17,846.18		15,169.25	0.00				
	0.00		0.00	0.00				
	2,055,820.54		1,655,599.30	0.00				
					Total Modalidad			0
								13
								Obras

[S3] VIVIENDA PROGRESIVA

10022201E12506001A061103	CONSTRUCCIÓN DE 2 "PIE DE CASA" EN SECTOR 6 EN LA COLONIA SOLIDARIDAD, NOGALES		NOGALES	HEROICA NOGALES	OBRA	FAMILIA	0.00	0.00
	243,211.24		243,211.24	0.00	2	2		
	0.00		0.00	0.00				





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[S3] VIVIENDA PROGRESIVA

10022201E12506001A061103	CONSTRUCCIÓN DE 10 "PIE DE CASA" EN LA COLONIA VALLE VERDE SECTOR 1, NOGALES							
	NOGALES		HEROICA NOGALES		OBRA	FAMILIA	53.00	0.00
	1,970,626.39	1,970,626.39	0.00	0.00	10	10		
	0.00	0.00	0.00	0.00				
10022201E12506001A061103	CONSTRUCCIÓN DE 10 "PIE DE CASA" EN LA COLONIA VALLE VERDE SECTOR 2, CIUDAD OBREGON, CAJEME							
	CAJEME		CIUDAD OBREGON (CAJEME)		OBRA	FAMILIA	88.00	0.00
	1,970,712.71	1,970,712.71	0.00	0.00	10	10		
	0.00	0.00	0.00	0.00				
10022201E12506001A061103	CONSTRUCCIÓN DE 09 "PIE DE CASA" SECTOR 3 EN LA COLONIA VALLE VERDE, CIUDAD OBREGON, CAJEME							
	CAJEME		CIUDAD OBREGON (CAJEME)		OBRA	FAMILIA	100.00	0.00
	976,029.29	976,029.29	0.00	0.00	9	9		
	0.00	0.00	0.00	0.00				
10022201E12506001A061103	CONSTRUCCIÓN DE 08 "PIE DE CASA" SECTOR 4 EN LA COLONIA VALLE VERDE, CIUDAD OBREGON, CAJEME							
	CAJEME		CIUDAD OBREGON (CAJEME)		OBRA	FAMILIA	100.00	0.00
	867,482.19	867,482.19	0.00	0.00	8	8		
	0.00	0.00	0.00	0.00				
10022201E12506001A061103	CONSTRUCCIÓN DE 07 "PIE DE CASA" EN LA COLONIA VALLE VERDE SECTOR 5, CIUDAD OBREGON, CAJEME							
	CAJEME		CIUDAD OBREGON (CAJEME)		OBRA	FAMILIA	100.00	0.00
	758,857.46	758,857.46	0.00	0.00	7	7		
	0.00	0.00	0.00	0.00				
10022201E12506001A061103	CONSTRUCCIÓN DE 8 "PIE DE CASA" EN SECTOR 4 EN LA COLONIA SOLIDARIDAD, NOGALES							
	NOGALES		HEROICA NOGALES		OBRA	FAMILIA	100.00	0.00
	1,202,274.00	1,202,274.00	0.00	0.00	8	8		
	0.00	0.00	0.00	0.00				
10022201E12506001A061103	CONSTRUCCIÓN DE 05 "PIE DE CASA" SECTOR 6 EN LA COLONIA VALLE VERDE, CIUDAD OBREGON, CAJEME							
	CAJEME		CIUDAD OBREGON (CAJEME)		OBRA	FAMILIA	88.00	0.00
	993,125.24	993,125.24	0.00	0.00	5	5		
	0.00	0.00	0.00	0.00				
10022201E12506001A061103	CONSTRUCCIÓN DE 9 "PIE DE CASA" EN SECTOR 2 EN LA COLONIA SOLIDARIDAD							
	NOGALES		HEROICA NOGALES		OBRA	FAMILIA	0.00	0.00
	1,094,400.88	1,094,400.88	0.00	0.00	9	9		
	0.00	0.00	0.00	0.00				
10022201E12506001A061103	CONSTRUCCIÓN DE 9 "PIE DE CASA" EN SECTOR 3 EN LA COLONIA SOLIDARIDAD, NOGALES							
	NOGALES		HEROICA NOGALES		OBRA	FAMILIA	100.00	0.00
	1,352,558.00	1,352,558.00	0.00	0.00	9	9		
	0.00	0.00	0.00	0.00				
10022201E12506001A061103	CONSTRUCCIÓN DE 9 "PIE DE CASA" EN SECTOR 1 EN LA COLONIA SOLIDARIDAD, NOGALES							
	NOGALES		HEROICA NOGALES		OBRA	FAMILIA	53.00	0.00
	1,094,400.88	1,094,400.88	0.00	0.00	9	9		
	0.00	0.00	0.00	0.00				
10022201E12506001A061103	CONSTRUCCIÓN DE 6 "PIE DE CASA" EN SECTOR 5 EN LA COLONIA SOLIDARIDAD, NOGALES							
	NOGALES		HEROICA NOGALES		OBRA	FAMILIA	100.00	0.00
	901,705.00	901,705.00	0.00	0.00	6	6		
	0.00	0.00	0.00	0.00				





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[S3] VIVIENDA PROGRESIVA

10022201E12506001S361103	CONSTRUCCION DE 09 "PIE DE CASA" EN SECTOR 2 DE LA COLONIA SOLIDARIDAD, NOGALES	FA-428	NOGALES	HEROICA NOGALES	OBRA	PERSONA	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	9	41		
		441,022.14	441,022.14	0.00				
10022201E12506001S361103	CONSTRUCCION DE 08 "PIE DE CASA" EN SECTOR 4 DE LA COLONIA SOLIDARIDAD, NOGALES	FA-429	NOGALES	HEROICA NOGALES	OBRA	PERSONA	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	1	36		
		1,027,902.12	1,027,902.12	0.00				
10022201E12506001S361103	CONSTRUCCION DE 09 "PIE DE CASA" EN SECTOR 3 DE LA COLONIA VALLE VERDE, CIUDAD OBREGON, CAJEME	FA-431	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	OBRA	PERSONA	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	1	41		
		922,319.31	922,319.31	0.00				
10022201E12506001S361103	CONSTRUCCION DE 08 "PIE DE CASA" EN SECTOR 4 DE LA COLONIA VALLE VERDE, CIUDAD OBREGON, CAJEME	FA-432	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	OBRA	PERSONA	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	1	36		
		828,409.08	828,409.08	0.00				
10022201E12506001S361103	CONSTRUCCION DE 07 "PIE DE CASA" EN SECTOR 5 DE LA COLONIA VALLE VERDE, CIUDAD OBREGON, CAJEME	FA-433	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	OBRA	PERSONA	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	1	32		
		717,802.44	717,802.44	0.00				
10022201E12506002A061103	CONSTRUCCION DE 10 "PIE DE CASA" EN SECTOR 1 DE LA COLONIA VALLE VERDE, CIUDAD OBREGON, CAJEME	ED-1283	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	OBRA	PERSONA	88.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.88	45		
		757,878.08	757,878.08	0.00				
10022201E12506002A061103	CONSTRUCCION DE 10 "PIE DE CASA" EN SECTOR 2 DE LA COLONIA VALLE VERDE, CIUDAD OBREGON, CAJEME	ED-1284	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	OBRA	PERSONA	88.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.88	45		
		759,665.07	759,665.07	0.00				
10022201E12506002A061103	CONSTRUCCION DE 05 "PIE DE CASA" EN SECTOR 6 DE LA COLONIA VALLE VERDE, CIUDAD OBREGON, CAJEME	ED-1288	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	OBRA	PERSONA	88.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.88	23		
		462,015.42	462,015.42	0.00				
10022201E12506002A061103	CONSTRUCCION DE 06 "PIE DE CASA" EN SECTOR 5 DE LA COLONIA SOLIDARIDAD, NOGALES	ED-1281	NOGALES	HEROICA NOGALES	OBRA	PERSONA	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	1	27		
		811,081.52	811,081.52	0.00				
10022201E12506002A061103	CONSTRUCCION DE 09 "PIE DE CASA" EN SECTOR 3 DE LA COLONIA SOLIDARIDAD, NOGALES	ED-1279	NOGALES	HEROICA NOGALES	OBRA	PERSONA	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	1	41		
		1,214,797.16	1,214,797.16	0.00				
		13,425,383.28	13,425,383.28	0.00				
		7,942,892.34	7,942,892.34	0.00				
					Total Modalidad		12	Obras
							10	

[SC] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[SC] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES

10022201E15702001P261408	SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE PARA AGUA POTABLE, LA ESTANCIA, ACONCHI	OBRA	PERSONA	100.00	100.00
NC2-152	ACONCHI	ESTANCIA, LA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	
	899,038.50	899,038.50	0.00	0.00	
10172201E45604002A061416	EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
ED-018	COLORADA, LA	TORRES			
	0.00	0.00	0.00	0.00	
	209,336.00	208,336.00	0.00	1,000.00	
10172201E45604002A061416	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PROF. RAUL CONTRERAS DURON	ML	PERSONAS	100.00	100.00
ED-020	ACONCHI	ESTANCIA, LA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	
	50,828.47	43,204.20	0.00	7,624.27	
10172201E45604002A061416	SUSTITUCION DE TANQUE ELEVADO METALICO	OBRA	PERSONAS	25.00	100.00
ED-020	BENJAMIN HILL	SAN DIEGO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	
	170,459.25	144,890.35	0.00	25,568.90	
10172201E45604002A061416	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y EQUIPAMIENTO DE POZO EN EL TABARE	ML	PERSONAS	100.00	100.00
ED-020	HUATABAMPO	TABARE,EL			
	0.00	0.00	0.00	0.00	
	332,204.04	282,373.43	0.00	49,830.61	
10172201E45604002A061416	INSTALACION DE TRANSFORMADOR ELECTRICO PARA EQUIPO DE BOMBEO DE AGUA POTABLE	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
ED-020	HUATABAMPO	JAMBIOLABAMPO DOS (LOS POLLOS)			
	0.00	0.00	0.00	0.00	
	64,582.30	54,894.95	0.00	9,687.35	
10172201E45604002A061416	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE KINO	ML	PERSONAS	25.00	100.00
ED-020	MAGDALENA	SAN IGNACIO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	
	105,182.00	78,886.50	0.00	26,295.50	
10172201E45604002A061416	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MANUEL GONZALEZ	ML	PERSONAS	25.00	100.00
ED-020	MAGDALENA	SAN IGNACIO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	
	134,817.00	101,112.75	0.00	33,704.25	
10172201E45604002A061416	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE AGUSTIN DE CAMPOS	ML	PERSONAS	25.00	100.00
ED-020	MAGDALENA	SAN IGNACIO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	
	135,187.00	101,390.25	0.00	33,796.75	
10172201E45604002A061416	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE LA MESA DE MERESICHIC	ML	PERSONAS	100.00	100.00
ED-020	OPODEPE	MERESICHIC			
	0.00	0.00	0.00	0.00	
	198,766.96	168,951.91	0.00	29,815.05	
10172201E45604002A061416	ACONDICIONAMIENTO DE EQUIPO DE BOMBEO Y LINEA DE CONDUCCION DE AGUA	ML	PERSONAS	100.00	100.00
ED-020	OPODEPE	PUEBLO VIEJO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	
	128,200.00	108,970.00	0.00	19,230.00	





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Localidad		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[SC] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES

10172201E45604002A061416	SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR PARA EQUIPO DE BOMBEO								
ED-020	OPODEPE	TUAPE			OBRA	PERSONAS			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	75	100.00	100.00	
	90,144.25	76,622.61	0.00	13,521.64					
10172201E45604002A061416	REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD LA CUCHILLA								
ED-020	SAN IGNACIO RIO MUERTO	VARIAS			OBRA	PERSONAS			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	250	100.00	100.00	
	168,188.38	142,960.12	0.00	25,228.26					
10172201E45604002P261416	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR SURPONIENTE DE LA LOCALIDAD DE BACAPACO								
NC2-282	HUATABAMPO	BACAPACO			ML	PERSONAS			
	0.00	0.00	0.00	0.00	500	300	100.00	100.00	
	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	3,186,934.15	2,911,631.57	0.00	275,302.58	Total Modalidad			0	14 Obras

[SD] ALCANTARILLADO DE ZONAS RURALES

10172201E45604002A061416	RED DE ELECTRIFICACION PARA POZO DE AGUA POTABLE								
ED-018	OQUITOA	OQUITOA			POSTE	PERSONAS			
	0.00	0.00	0.00	0.00	7	100	100.00	100.00	
	250,000.00	249,000.00	0.00	1,000.00					
10172201E45604002A061416	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN EJIDO PRIMERO DE MAYO								
ED-020	BACUM	PRIMERO DE MAYO (CAMPO 77)			ML	PERSONAS			
	0.00	0.00	0.00	0.00	250	100	25.00	100.00	
	199,934.77	169,944.55	0.00	29,990.22					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	449,934.77	418,944.55	0.00	30,990.22	Total Modalidad			0	2 Obras

[SE] URBANIZACION

10022201E45606001A061420	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL ANA GABRIELA GUEVARA, NOGALES								
	NOGALES	HEROICA NOGALES			OBRA	MUNICIPIO			
	219,031.26	219,031.26	0.00	0.00	1	1	100.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
10022201E45307004A061420	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL ANA GABRIELA GUEVARA, NOGALES								
ED-137	NOGALES	HEROICA NOGALES			OBRA	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	150000	100.00	100.00	
	142,946.80	142,946.80	0.00	0.00					
10022201E45307004S361420	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL SOBRE LA CARRETERA CANANEA-AGUA PRIETA FRENTE AL CBTIS 106, CANANEA								
FA-092	CANANEA	CANANEA			OBRA	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.95	22000	95.00	100.00	
	461,462.67	461,462.67	0.00	0.00					
10022201E45604001A061403	OBRAS DE IMAGEN URBANA INTEGRAL EN CANANEA								
ED-002	CANANEA	CANANEA			OBRA	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	70000	0.00	100.00	
	303,437.84	303,437.84	0.00	0.00					





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[SE] URBANIZACION

10022201E45604002A061403	OBRAS DE MEJORAMIENTO PARA EL ACCESO DE VICAM GUAYMAS	653,900.00	653,900.00	0.00	0.00	OBRA	LOCALIDAD	0.00	0.00
	VICAM (SWICHT)					1	1		
		0.00	0.00	0.00	0.00				
10022201E45604002A061403	MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA PARA VARIOS MUNICIPIOS, VARIOS ED-131 VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	PROGRAMA	PERSONA	70.00	100.00
	VARIAS					0.70	35000		
		2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00				
10022201E45604004A061203	REMDELACION DE LA PLAZA AZUETA ED-096 AGUA PRIETA	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	PERSONA	100.00	100.00
	AGUA PRIETA					1	120000		
		632,194.15	632,194.15	0.00	0.00				
10022201E45604004A061419	CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO EN LA COLONIA VALLE VERDE, CD. OBREGON, CAJEME CAJEME	212,369.18	212,369.18	0.00	0.00	OBRA	MUNICIPIO	100.00	0.00
	CIUDAD OBREGON (CAJEME)					1	1		
		0.00	0.00	0.00	0.00				
10022201E45604004A061419	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN LA COLONIA VALLE VERDE, CD. OBREGON, CAJEME CAJEME	550,041.60	550,041.60	0.00	0.00	OBRA	MUNICIPIO	100.00	0.00
	CIUDAD OBREGON (CAJEME)					1	1		
		0.00	0.00	0.00	0.00				
10022201E45604004A061419	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN EL POLIGONO "EL APACHE", HERMOSILLO HERMOSILLO	345,191.00	345,191.00	0.00	0.00	OBRA	MUNICIPIO	100.00	0.00
	HERMOSILLO					1	1		
		0.00	0.00	0.00	0.00				
10022201E45604004A061419	CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO EN LA COLONIA VALLE VERDE, CIUDAD OBREGON, CAJEME ED-256 CAJEME	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	PERSONA	100.00	100.00
	CIUDAD OBREGON (CAJEME)					1	5000		
		154,850.55	154,850.55	0.00	0.00				
10022201E45604004A661419	REHABILITACION DEL PARQUE PUBLICO, EJIDO ING. LUIS B. SANCHEZ, SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	87,840.58	87,840.58	0.00	0.00	OBRA	LOCALIDAD	100.00	0.00
	LUIS B SANCHEZ					1	1		
		0.00	0.00	0.00	0.00				
10022201E45605001A661420	REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO DE EL RIITO, EJIDO NUEVO MICHOACAN, SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	252,153.05	252,153.05	0.00	0.00		LOCALIDAD	100.00	0.00
	NUEVO MICHOACAN Y RIITO					1	1		
	VIALIDADES URBANAS								
		0.00	0.00	0.00	0.00				
10022201E45605001M961421	CONSTRUCCION DE PASO PEATONAL EN CALLE NIÑOS HEROES (AMPLIACION), NOGALES NOGALES	1,226,024.11	1,226,024.11	0.00	0.00	OBRA	MUNICIPIO	100.00	0.00
	HEROICA NOGALES					1	1		
		0.00	0.00	0.00	0.00				
10022201E45605003A061421	SEMAFORIZACION DE CRUCEROS EN DIFERENTES VIALIDADES DEL AREA URBANA DE ALTAR ALTAR	713,114.48	713,114.48	0.00	0.00	OBRA	MUNICIPIO	100.00	0.00
	ALTAR					1	1		
		0.00	0.00	0.00	0.00				





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[SE] URBANIZACION

10022201E45605003A061421	SEMAFORIZACION DE CRUCEROS EN DIFERENTES VIALIDADES DEL AREA URBANA, ALTAR	ALTAR			OBRA	PERSONA		
FA-015/12 ALTAR								
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	50000	100.00	100.00
	147,109.27	147,109.27	0.00	0.00				
10022201E45607003A061406	APLICACION DE RECURSOS VINCULADA AL EJERCICIO DE LA OBRA "INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALIMENTADOR ELECTRICO PARA EL PROYECO PUERTA OESTE (PRIMERA ETAPA) EN HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	MUNICIPIO		
HERMOSILLO								
	808,950.00	808,950.00	0.00	0.00	1	1	62.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				
10022201E45902001A061410	TERMINACION DEL BOULEVARD ACCESO NORTE (ALUMBRADO PUBLICO) II ETAPA, HUATABAMPO	HUATABAMPO			OBRA	MUNICIPIO		
HUATABAMPO								
	173,376.85	173,376.85	0.00	0.00	1	1	100.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				
10022201E45902001A061411	ELECTRIFICACION Y ALUMBRADO PUBLICO EN EL PARQUE DEPORTIVO, BUAYSIACOBÉ, ETCHOJOA	BUAYSIACOBÉ			OBRA	LOCALIDAD		
ETCHOJOA								
	1,980,478.62	1,980,478.62	0.00	0.00	1	1	100.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				
10022401E33702001A061203	REMODELACION DE LA PLAZA AZUETA EN AGUA PRIETA	AGUA PRIETA			OBRA	MUNICIPIO		
AGUA PRIETA								
	1,078,814.49	1,078,814.49	0.00	0.00	1	1	100.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				
10022401E33702001A061203	REHABILITACION DE LA PLAZA "JESUS GARCIA"(CAPSULA DEL TIEMPO), NACUZARI DE GARCIA	NACUZARI DE GARCIA			OBRA	MUNICIPIO		
NACUZARI DE GARCIA								
	153,627.00	153,627.00	0.00	0.00	1	1	100.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				
10022401E33702001M961203	REHABILITACION DE LA PLAZA "JESUS GARCIA"(CAPSULA DEL TIEMPO), NACUZARI DE GARCIA	NACUZARI DE GARCIA			OBRA	MUNICIPIO		
NACUZARI DE GARCIA								
	510,762.44	510,762.44	0.00	0.00	1	1	100.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				
10022401E33702001P261203	REHABILITACION DE LA PLAZA "JESUS GARCIA"(CAPSULA DEL TIEMPO), NACUZARI DE GARCIA	NACUZARI DE GARCIA			OBRA	MUNICIPIO		
NACUZARI DE GARCIA								
	1,865,891.69	1,865,891.69	0.00	0.00	1	1	100.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				
10022701E45607002A061207	ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DIVERSA EN VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO, VARIOS	VARIAS			PROYECTO	ESTADO		
VARIOS								
	2,104,282.61	2,104,282.61	0.00	0.00	1	1	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				
10022701E45607002S361207	ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA EL DESARROLLO DE OBRAS EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA DIVERSAS PARA VARIAS LOCALIDADES EN EL ESTADO DE SONORA, VARIOS	VARIAS			PROYECTO	ESTADO		
VARIOS								
	8,895,159.01	8,895,159.01	0.00	0.00	1	1	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				
10022701E45607002S361207	ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA PAVIMENTACION DE DIVERSAS CALLES Y AVENIDAS EN VARIAS LOCALIDADES DEL ESTADO DE SONORA, VARIOS	VARIAS			PROYECTO	ESTADO		
VARIOS								
	3,844,194.20	3,844,194.20	0.00	0.00	1	1	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad										
Cve. Programática / Proyecto		Localidad								
Cve. Estatal	Municipio									
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %		
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros						

[SE] URBANIZACION

10022701E45607002S361207	ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y CARRETERA (PUENTES URBANOS, OBRAS DE ACCESO, PAVIMENTACION Y CARRETERAS) EN VARIAS LOCALIDADES DEL ESTADO, VARIOS				PROYECTO	ESTADO	0.00	0.00		
	VARIOS	VARIAS								
	22,129,425.48	22,129,425.48	0.00	0.00	1	1				
	0.00	0.00	0.00	0.00						
10022701E45607002S361207	ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DIVERSA EN VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO (2013)				ESTUDIOS	ESTADO	0.00	0.00		
	VARIOS	VARIAS								
	55,000,000.00	55,000,000.00	0.00	0.00	1	1				
	0.00	0.00	0.00	0.00						
10022701E45607002S361207	PROYECTOS EJECUTIVOS "ENCIDE A.C." PARA MAYOR INFRAESTRUCTURA LOCAL EN LOS MUNICIPIOS, VARIOS				PROYECTO	ESTADO	0.00	0.00		
	VARIOS	VARIAS								
	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	1	1				
	0.00	0.00	0.00	0.00						
10022701E45902001A061410	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO Y ELECTRIFICACION EN LA COLONIA VALLE VERDE, CD. OBREGON, CAJEME				OBRA	MUNICIPIO	100.00	0.00		
	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)								
	77,643.40	77,643.40	0.00	0.00	1	1				
	0.00	0.00	0.00	0.00						
10022701E45902001A061410	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO Y ELECTRIFICACION EN LA COLONIA VALLE VERDE, CIUDAD OBREGON, CAJEME				OBRA	PERSONA	100.00	100.00		
	ED-153 CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)								
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	5000				
	56,041.92	56,041.92	0.00	0.00						
10172201E45604002A061416	AMPLIACION Y REHABILITACION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS CALLES				LAMPARA	PERSONAS	100.00	100.00		
	ED-018 BENJAMIN HILL	BENJAMIN HILL								
	0.00	0.00	0.00	0.00	10	300				
	401,000.00	400,000.00	0.00	1,000.00						
10172201E45604002A061416	REHABILITACION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO				LAMPARAS	PERSONAS	100.00	100.00		
	ED-018 CARBO	CARBO								
	0.00	0.00	0.00	0.00	375	300				
	401,000.00	400,000.00	0.00	1,000.00						
10172201E45604002A061416	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO				LAMPARAS	PERSONAS	100.00	100.00		
	ED-018 CUMPAS	OJO DE AGUA (AGUA CALIENTE)								
	0.00	0.00	0.00	0.00	51	200				
	150,000.00	149,500.00	0.00	500.00						
10172201E45604002A061416	REHABILITACION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO				LAMPARAS	PERSONAS	100.00	100.00		
	ED-018 OPODEPE	QUEROBABI								
	0.00	0.00	0.00	0.00	195	200				
	200,000.00	199,500.00	0.00	500.00						
10172201E45604002A061416	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS CALLES				OBRA	PERSONAS	25.00	100.00		
	ED-018 RAYON	RAYON								
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	200				
	200,500.00	200,000.00	0.00	500.00						
10172201E45604002A061416	REHABILITACION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS CALLES				LAMPARAS	PERSONAS	25.00	100.00		
	ED-018 SAHUARIPA	SAHUARIPA								
	0.00	0.00	0.00	0.00	38	250				
	385,000.00	384,750.00	0.00	250.00						





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad										
Cve. Programática / Proyecto		Localidad								
Cve. Estatal	Municipio									
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %		
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros						

[SE] URBANIZACION

10172201E45604002A061416	REHABILITACION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS CALLES									
ED-018	SAN FELIPE DE JESUS		SAN FELIPE DE JESUS		LAMPARA	PERSONAS	25.00	100.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	86	150				
	70,900.00	70,650.00	0.00	250.00						
10172201E45604002A061416	ALUMBRADO PUBLICO EN BOULEVARD PRINCIPAL									
ED-018	SAN PEDRO DE LA CUEVA		SAN PEDRO DE LA CUEVA		LAMPARA	PERSONAS	100.00	100.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	25	300				
	701,000.00	700,000.00	0.00	1,000.00						
10172201E45604002A061416	REHABILITACION DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO									
ED-018	TEPACHE		TEPACHE		LAMPARAS	PERSONAS	100.00	100.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	245	150				
	250,000.00	249,500.00	0.00	500.00						
10172201E45604002A061416	ALIMENTACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN AVENIDA JESUS GARCIA									
ED-018	URES		URES		OBRA	PERSONAS	25.00	100.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	250				
	167,500.00	167,250.00	0.00	250.00						
10172201E45604002A061416	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TIPO I DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MIGUEL HIDALGO NORTE									
ED-020	ALTAR		ALTAR		ML	PERSONAS	100.00	100.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	315	8357				
	122,816.21	92,112.16	0.00	30,704.05						
10172201E45604002A061416	REHABILITACION DE RELLENO SANITARIO									
ED-020	BAVISPE		SAN MIGUELITO		OBRA	PERSONAS	100.00	100.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	456				
	282,516.43	240,138.96	0.00	42,377.47						
10172201E45604002A061416	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO									
ED-020	CUCURPE		CUCURPE		LAMPARA	PERSONAS	100.00	100.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	10	1200				
	176,470.59	150,000.00	0.00	26,470.59						
10172201E45604002A061416	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS Y POSTES DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE EJIDO MAYTORENA									
ED-020	EMPALME		MAYTORENA		OBRA	PERSONAS	25.00	100.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	300				
	82,918.02	62,188.00	0.00	20,730.02						
10172201E45604002A061416	CONSTRUCCION DE ANDADORES ENTRE CALLES 13 Y 14 AVENIDA 00									
ED-020	GUAYMAS		HEROICA GUAYMAS		OBRA	PERSONAS	25.00	100.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	300				
	118,591.09	83,013.77	0.00	35,577.32						
10172201E45604002A061416	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO TIPO I									
ED-020	HUEPAC		OJO DE AGUA DE HUEPAC		ML	PERSONAS	100.00	100.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	338	300				
	99,040.00	84,184.00	0.00	14,856.00						
10172201E45604002A061416	CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO EN CAMELLON CENTRAL AL FINAL DEL BOULEVARD ABASOLO									
ED-020	MAZATAN		MAZATAN		M2	PERSONAS	100.00	100.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	445	100				
	134,600.00	114,410.00	0.00	20,190.00						





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[SE] URBANIZACION

10172201E45604002A061416	CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO EN CAMELLON CENTRAL EN BOULEVARD GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES	ED-020	MAZATAN	MAZATAN		M2	PERSONAS		
			0.00	0.00	0.00	560	100	100.00	100.00
			179,700.00	152,745.00	0.00	26,955.00			
10172201E45604002A061416	CONSTRUCCION DE BANQUETA DE CONCRETO EN CAMELLON CENTRAL EN BOULEVARD SIN NOMBRE	ED-020	MAZATAN	MAZATAN		M2	PERSONAS		
			0.00	0.00	0.00	420	100	100.00	100.00
			136,500.00	116,025.00	0.00	20,475.00			
10172201E45604002A061416	CONSTRUCCION DE BANQUETA DE CONCRETO EN CAMELLON CENTRAL AL FINAL DEL BOULEVARD IGNACIO TATO	ED-020	MAZATAN	MAZATAN		M2	PERSONAS		
			0.00	0.00	0.00	294	80	100.00	100.00
			97,600.00	82,960.00	0.00	14,640.00			
10172201E45604002A061416	INTRODUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN BOULEVARD PLUTARCO ELIAS CALLES	ED-020	MAZATAN	MAZATAN		LAMPARAS	PERSONAS		
			0.00	0.00	0.00	22	400	100.00	100.00
			530,900.00	451,265.00	0.00	79,635.00			
10172201E45604002A061416	CONSTRUCCION DE ESCALONES EN CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES	ED-020	NACAZARI DE GARCIA	NACAZARI DE GARCIA		OBRA	PERSONAS		
			0.00	0.00	0.00	1	250	100.00	100.00
			53,000.00	45,050.00	0.00	7,950.00			
10172201E45604002A061416	SUSTICION DE LAMPARAS EN ACCESO PRINCIPAL NORTE	ED-020	OPODEPE	OPODEPE		LAMPARA	PERSONAS		
			0.00	0.00	0.00	1	2000	100.00	100.00
			132,486.19	112,613.26	0.00	19,872.93			
10172201E45604002A061416	GUARNICIONES EN AVENIDA AYUNTAMIENTO	ED-020	OQUITOA	OQUITOA		ML	PERSONAS		
			0.00	0.00	0.00	380	200	100.00	100.00
			111,351.90	68,725.85	0.00	42,626.05			
10172201E45604002A061416	CONSTRUCCION DE AREA RECREATIVA EN LOCALIDAD LA PAZ	ED-020	RAYON	PAZ, LA		OBRA	PERSONAS		
			0.00	0.00	0.00	1	250	100.00	100.00
			269,326.91	228,927.87	0.00	40,399.04			
10172201E45604002A061416	SUMINISTRO E INSTALACION DE FUENTE EN BOULEVARES	ED-020	SAN FELIPE DE JESUS	SAN FELIPE DE JESUS		OBRA	PERSONAS		
			0.00	0.00	0.00	1	250	100.00	100.00
			56,459.90	47,990.92	0.00	8,468.98			
10172201E45604002A061416	CONSTRUCCION DE BANQUETAS LISAS Y ESTAMPADAS EN CALLE JOSE MARIA BALLESTEROS Y PEDRO TELLEZ	ED-020	SAN FELIPE DE JESUS	SAN FELIPE DE JESUS		OBRA	PERSONAS		
			0.00	0.00	0.00	1	250	100.00	100.00
			132,578.52	112,691.74	0.00	19,886.78			
10172201E45604002A061416	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS LISA Y ESTAMPADO EN CALLES 20 DE NOVIEMBRE	ED-020	SAN FELIPE DE JESUS	SAN FELIPE DE JESUS		OBRA	PERSONAS		
			0.00	0.00	0.00	1	250	100.00	100.00
			294,551.60	250,368.86	0.00	44,182.74			





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[SE] URBANIZACION

10172201E45604002A061416	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN FORMA TRAPEZOIDAL EN CALLE DEL DIQUE	ED-020	SARIC	SARIC					
			0.00	0.00	0.00	0.00	468	PERSONAS	30.00 100.00
			209,514.90	178,087.67	0.00	31,427.23	468	1200	
10172201E45604002A061416	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE CERRO PRIETO	ED-020	SARIC	CERRO PRIETO					
			0.00	0.00	0.00	0.00	826	PERSONAS	100.00 100.00
			264,320.00	224,672.00	0.00	39,648.00	826	800	
10172201E45604002A061416	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN FORMA TRAPEZOIDAL EN LA LOCALIDAD DE CERRO PRIETO	ED-020	SARIC	CERRO PRIETO					
			0.00	0.00	0.00	0.00	468	PERSONAS	80.00 100.00
			109,369.07	92,963.71	0.00	16,405.36	468	800	
10172201E45604002A061416	CONSTRUCCION DE GUARNICION Y BANQUETAS EN AVENIDA OCAMPO	ED-020	TEPACHE	TEPACHE					
			0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS	100.00 100.00
			86,100.00	73,185.00	0.00	12,915.00	1	150	
10172201E45604002A061416	CONSTRUCCION DE ACCESOS Y GUARNICIONES EN BOULEVARD LA DISCORDIA	ED-020	TUBUTAMA	SAN MANUEL (SAN MANUEL OCUCA)					
			0.00	0.00	0.00	0.00	ML	PERSONAS	25.00 100.00
			220,780.15	172,036.13	0.00	48,744.02	480	500	
10172201E45604002A061416	CONSTRUCCION DE ARCO DE ACCESO AL EJIDO SAN MANUEL	ED-020	TUBUTAMA	SAN MANUEL (SAN MANUEL OCUCA)					
			0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS	75.00 100.00
			257,268.52	218,678.24	0.00	38,590.28	1	500	
10172201E45604002A061416	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA ALVARO OBREGON	ED-020	YECORA	YECORA					
			0.00	0.00	0.00	0.00	ML	PERSONAS	100.00 100.00
			67,408.80	57,297.48	0.00	10,111.32	240	4500	
10172201E45604002A061416	COSNTRUCCION DE GUARNICIONES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA ALVARO OBREGON ENTRE YECORA Y HERMOSILLO	ED-020	YECORA	YECORA					
			0.00	0.00	0.00	0.00	ML	PERSONAS	100.00 100.00
			77,629.00	65,984.64	0.00	11,644.36	276	4500	
10172201E45604002A061416	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE NOGALES	ED-020	YECORA	YECORA					
			0.00	0.00	0.00	0.00	ML	PERSONAS	100.00 100.00
			29,270.00	24,879.50	0.00	4,390.50	102	4500	
10172201E45604004U861211	REHABILITACION DE PARQUE EN COLONIA FUENTES DEL MEZQUITAL (OLIVARES Y BOULEVARD SOLIDARIDAD), HERMOSILLO	NC2-680	HERMOSILLO	HERMOSILLO					
			0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	PERSONA	100.00 100.00
			575,318.24	575,318.24	0.00	0.00	1	2000	
10172201E45604004U861211	REHABILITACION DE PARQUE EN COLONIA AMAPOLAS (FRESNO Y REVOLUCION), HERMOSILLO	NC2-834	HERMOSILLO	HERMOSILLO					
			0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	PERSONA	100.00 100.00
			74,925.00	74,925.00	0.00	0.00	1	2000	





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[SE] URBANIZACION

10172201E45604004U861211	REHABILITACION DE PARQUE EN COLONIA BUGAMBILIAS (AVENIDA SIETE Y CALLE UNO), HERMOSILLO	NC2-835	HERMOSILLO	HERMOSILLO					
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	100.00	100.00
		2,716,692.35	2,716,692.35	0.00	0.00	4000			
10172201E45604004U861211	REHABILITACION DE PARQUE EN COLONIA EMILIANO ZAPATA (ANTONIA RUIZ E INDEPENDENCIA), HERMOSILLO	NC2-836	HERMOSILLO	HERMOSILLO					
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	100.00	100.00
		74,925.00	74,925.00	0.00	0.00	2000			
10172201E45604004U861211	REHABILITACION DE CAMELLON CENTRAL EN COLONIA VILLA SATELITE (BOULEVARD REAL DEL ARCO), HERMOSILLO	NC2-837	HERMOSILLO	HERMOSILLO					
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	100.00	100.00
		515,170.59	515,170.59	0.00	0.00	1000			
10172201E45604004U861211	REHABILITACION DE PARQUE EN COLONIA EL MARIACHI (CARBO Y OAXACA), HERMOSILLO	NC2-838	HERMOSILLO	HERMOSILLO					
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	100.00	100.00
		74,925.00	74,925.00	0.00	0.00	2000			
10172201E45604004U861211	REHABILITACION DE PARQUE EN COLONIA MODELO (SEGURO SOCIAL Y RIO MAYO), HERMOSILLO	NC2-839	HERMOSILLO	HERMOSILLO					
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	100.00	100.00
		74,925.00	74,925.00	0.00	0.00	4000			
10172201E45604004U861211	REHABILITACION DE PARQUE COLONIA LOS NARANJOS (IMPERIAL Y BOLUEVARD LOS NARANJOS), HERMOSILLO	NC2-840	HERMOSILLO	HERMOSILLO					
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	100.00	100.00
		74,925.00	74,925.00	0.00	0.00	4000			
10172201E45604004U861211	REHABILITACION DE PARQUE COLONIA PALO VERDE (JESUS LOPEZ Y SEPTIMA), HERMOSILLO	NC2-845	HERMOSILLO	HERMOSILLO					
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	100.00	100.00
		74,925.00	74,925.00	0.00	0.00	4000			
10172201E45604004U861211	REHABILITACION DE PARQUE EN COLONIA REAL DEL CARMEN (BOLEVARD QUINTERO ARCE Y DE LA CONCORDIA), HERMOSILLO	NC2-846	HERMOSILLO	HERMOSILLO					
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	100.00	100.00
		74,925.00	74,925.00	0.00	0.00	4000			
10172201E45604004U861211	REHABILITACION DE PARQUE EN COLONIA CENTENARIO (BOULEVARD HIDALGO), HERMOSILLO	NC2-847	HERMOSILLO	HERMOSILLO					
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	100.00	100.00
		508,804.41	508,804.41	0.00	0.00	3000			
10172201E45604004U861211	REHABILITACION DE PARQUE EN COLONIA CERRO DE LA CAMPANA (OPOSURA Y JUAN ALVAREZ), HERMOSILLO	NC2-848	HERMOSILLO	HERMOSILLO					
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	100.00	100.00
		74,925.00	74,925.00	0.00	0.00	4000			
10172201E45604004U861211	REHABILITACION DE PARQUE EN COLONIA LAS VILLAS (DEL CAMPO Y VILLA LINDA), HERMOSILLO	NC2-849	HERMOSILLO	HERMOSILLO					
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	100.00	100.00
		74,925.00	74,925.00	0.00	0.00	1000			





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[SE] URBANIZACION

10172201E45604004U861211	REHABILITACION DE PARQUE EN COLONIA LAS MINITAS (JOSE MORADILLAS Y CASIMIRO ESTRADA), HERMOSILLO	NC2-850	HERMOSILLO	HERMOSILLO					
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	100.00	100.00
		74,925.00	74,925.00	0.00	0.00		2000		
10172201E45604004U861222	REHABILITACION DE PARQUE EN COLONIA FUENTES DEL MEZQUITAL (OLIVARES Y BOULEVARD SOLIDARIDAD), HERMOSILLO	NC2-680	HERMOSILLO	HERMOSILLO					
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	100.00	100.00
		11,506.36	11,506.36	0.00	0.00		2000		
10172201E45604004U861222	REHABILITACION DE PARQUE EN COLONIA AMAPOLAS (FRESNO Y REVOLUCION), HERMOSILLO	NC2-834	HERMOSILLO	HERMOSILLO					
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	100.00	100.00
		1,498.50	1,498.50	0.00	0.00		2000		
10172201E45604004U861222	REHABILITACION DE PARQUE EN COLONIA BUGAMBILIAS (AVENIDA SIETE Y CALLE UNO), HERMOSILLO	NC2-835	HERMOSILLO	HERMOSILLO					
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	100.00	100.00
		54,333.85	54,333.85	0.00	0.00		4000		
10172201E45604004U861222	REHABILITACION DE PARQUE EN COLONIA EMILIANO ZAPATA (ANTONIA RUIZ E INDEPENDENCIA), HERMOSILLO	NC2-836	HERMOSILLO	HERMOSILLO					
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	100.00	100.00
		1,498.50	1,498.50	0.00	0.00		2000		
10172201E45604004U861222	REHABILITACION DE CAMELLON CENTRAL EN COLONIA VILLA SATELITE (BOULEVARD REAL DEL ARCO), HERMOSILLO	NC2-837	HERMOSILLO	HERMOSILLO					
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	100.00	100.00
		10,303.41	10,303.41	0.00	0.00		1000		
10172201E45604004U861222	REHABILITACION DE PARQUE EN COLONIA EL MARIACHI (CARBO Y OAXACA), HERMOSILLO	NC2-838	HERMOSILLO	HERMOSILLO					
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	100.00	100.00
		1,498.50	1,498.50	0.00	0.00		2000		
10172201E45604004U861222	REHABILITACION DE PARQUE EN COLONIA MODELO (SEGURO SOCIAL Y RIO MAYO), HERMOSILLO	NC2-839	HERMOSILLO	HERMOSILLO					
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	100.00	100.00
		1,498.50	1,498.50	0.00	0.00		4000		
10172201E45604004U861222	REHABILITACION DE PARQUE COLONIA LOS NARANJOS (IMPERIAL Y BOLUEVARD LOS NARANJOS), HERMOSILLO	NC2-840	HERMOSILLO	HERMOSILLO					
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	100.00	100.00
		1,498.50	1,498.50	0.00	0.00		4000		
10172201E45604004U861222	REHABILITACION DE PARQUE COLONIA PALO VERDE (JESUS LOPEZ Y SEPTIMA), HERMOSILLO	NC2-845	HERMOSILLO	HERMOSILLO					
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	100.00	100.00
		1,498.50	1,498.50	0.00	0.00		4000		
10172201E45604004U861222	REHABILITACION DE PARQUE EN COLONIA REAL DEL CARMEN (BOLEVARD QUINTERO ARCE Y DE LA CONCORDIA), HERMOSILLO	NC2-846	HERMOSILLO	HERMOSILLO					
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	100.00	100.00
		1,498.50	1,498.50	0.00	0.00		4000		





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Localidad		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[SE] URBANIZACION

10172201E45604004U861222	REHABILITACION DE PARQUE EN COLONIA CENTENARIO (BOULEVARD HIDALGO), HERMOSILLO	NC2-847	HERMOSILLO	HERMOSILLO	INDIRECTO	PERSONA	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	3000	
		10,176.09	10,176.09	0.00	0.00			
10172201E45604004U861222	REHABILITACION DE PARQUE EN COLONIA CERRO DE LA CAMPANA (OPOSURA Y JUAN ALVAREZ), HERMOSILLO	NC2-848	HERMOSILLO	HERMOSILLO	INDIRECTO	PERSONA	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	4000	
		1,498.50	1,498.50	0.00	0.00			
10172201E45604004U861222	REHABILITACION DE PARQUE EN COLONIA LAS VILLAS (DEL CAMPO Y VILLA LINDA), HERMOSILLO	NC2-849	HERMOSILLO	HERMOSILLO	INDIRECTO	PERSONA	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	1000	
		1,498.50	1,498.50	0.00	0.00			
10172201E45604004U861222	REHABILITACION DE PARQUE EN COLONIA LAS MINITAS (JOSE MORADILLAS Y CASIMIRO ESTRADA), HERMOSILLO	NC2-850	HERMOSILLO	HERMOSILLO	INDIRECTO	PERSONA	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	2000	
		1,498.50	1,498.50	0.00	0.00			
		107,882,271.05	107,882,271.05	0.00	0.00			
		16,824,551.30	16,088,928.26	0.00	735,623.04			
	Total Modalidad						23	Obras 73

[SF] PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES

10022101E45605002A061420	REHABILITACION DE PAVIMENTOS EN CALLES DEL FRACCIONAMIENTO EUSEBIO KINO, HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	MUNICIPIO	100.00	0.00
		390,677.00	390,677.00	0.00	0.00	1	1	
		0.00	0.00	0.00	0.00			
10172201E45604002A061416	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BELISARIO DOMINGUEZ	ED-018	BACADEHUACHI	BACADEHUACHI	M2	PERSONAS	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1000	300	
		740,000.00	739,000.00	0.00	1,000.00			
10172201E45604002A061416	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CAMINO REAL	ED-018	BAVIACORA	SAN JOSE (SAN JOSE DE BAVIACORA)	M2	PERSONAS	25.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	770	250	
		610,000.00	609,500.00	0.00	500.00			
10172201E45604002A061416	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ARROYO	ED-018	CARBO	CARBO	M2	PERSONAS	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1000	250	
		740,000.00	739,000.00	0.00	1,000.00			
10172201E45604002A061416	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN AVENIDA ALVARO OBREGON	ED-018	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	M2	PERSONAS	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	13570	1200	
		1,671,235.20	1,671,235.20	0.00	0.00			
10172201E45604002A061416	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA CERO ENTRE CALLES 18 Y 19, COLONIA SAN VICENTE	ED-018	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	M2	PERSONAS	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	321	200	
		700,000.00	699,000.00	0.00	1,000.00			





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[SF] PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES

10172201E45604002A061416	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ABELARDO L. RODRIGUEZ								
ED-018	NACORI CHICO		NACORI CHICO		M2	PERSONAS	25.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	500	150			
	329,600.00	329,350.00	0.00	250.00					
10172201E45604002A061416	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BENITO JUAREZ								
ED-018	NACUZARI DE GARCIA		NACUZARI DE GARCIA		M2	PERSONAS	25.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	966	500			
	750,000.00	749,000.00	0.00	1,000.00					
10172201E45604002A061416	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ZARAGOZA								
ED-018	SUAQUI GRANDE		SUAQUI GRANDE		M2	PERSONAS	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	795	75			
	600,000.00	599,000.00	0.00	1,000.00					
10172201E45604002A061416	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ZARAGOZA								
ED-018	TRINCHERAS		TRINCHERAS		M2	PERSONAS	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	698.75	70			
	650,000.00	649,000.00	0.00	1,000.00					
10172201E45604002A061416	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE								
ED-020	ARIVECHI		ARIVECHI		M2	PERSONAS	25.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	271	850			
	107,223.76	91,140.19	0.00	16,083.57					
10172201E45604002A061416	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE 5 DE MAYO								
ED-020	ARIVECHI		ARIVECHI		M2	PERSONAS	25.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1238	850			
	447,884.96	380,702.21	0.00	67,182.75					
10172201E45604002A061416	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA JULIA GALAZ								
ED-020	BACADEHUACHI		BACADEHUACHI		M2	PERSONAS	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	729	1500			
	376,228.12	319,793.90	0.00	56,434.22					
10172201E45604002A061416	REPOSICION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA SUFRAGIO EFECTIVO								
ED-020	BACADEHUACHI		BACADEHUACHI		M2	PERSONAS	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	630	1500			
	318,691.87	259,317.21	0.00	59,374.66					
10172201E45604002A061416	PAVIMENTACION DE LA CUESTA DE LA CALLE QUINTANA ROO								
ED-020	BACERAC		BACERAC		M2	PERSONAS	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	600	1200			
	240,112.00	204,095.20	0.00	36,016.80					
10172201E45604002A061416	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA BUCHUNAMICHI								
ED-020	BACOACHI		UNAMICHI		M2	PERSONAS	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	621	274			
	300,641.96	255,545.66	0.00	45,096.30					
10172201E45604002A061416	BACHEO EN PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE CARBO								
ED-020	CARBO		CARBO		M2	PERSONAS	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	289.06	1000			
	99,224.13	84,340.51	0.00	14,883.62					





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[SF] PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES

10172201E45604002A061416	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN CALLE MIGUEL HIDALGO	ED-020	HUASABAS	HUASABAS		M2	PERSONAS	25.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	400	250			
	189,900.00	161,415.00	0.00	28,485.00					
10172201E45604002A061416	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD OJO DE AGUA	ED-020	HUEPAC	OJO DE AGUA DE HUEPAC		M2	PERSONAS	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	629.80	300			
	254,284.83	216,142.11	0.00	38,142.72					
10172201E45604002A061416	PAVIMENTACION DE CALLE EL MIRADOR	ED-020	IMURIS	CAMPO CARRETERO		M2	PERSONAS	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	267.08	50			
	206,320.63	154,740.47	0.00	51,580.16					
10172201E45604002A061416	PAVIMENTACION A BASE DE CARPETA ASFALTICA EN PRIVADA EL RODEO	ED-020	MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO		M2	PERSONAS	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	670	85			
	298,600.00	223,950.00	0.00	74,650.00					
10172201E45604002A061416	PAVIMENTACION A BASE DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE PRIVADA DEL VALLE	ED-020	MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO		M2	PERSONAS	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	433	48			
	244,570.00	183,427.50	0.00	61,142.50					
10172201E45604002A061416	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CRUZ GALVEZ	ED-020	NACO	NACO		M2	PERSONAS	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1011.75	62			
	455,287.50	336,400.00	0.00	118,887.50					
10172201E45604002A061416	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE (FRENTE A IGLESIA)	ED-020	NACORI CHICO	BUENA VISTA		M2	PERSONAS	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	455	100			
	254,207.11	216,076.04	0.00	38,131.07					
10172201E45604002A061416	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE	ED-020	NACORI CHICO	SAUZ, EL		M2	PERSONAS	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	953	129			
	461,781.28	392,514.09	0.00	69,267.19					
10172201E45604002A061416	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO A ACCESO A CAMINO TECORINAME	ED-020	NACORI CHICO	TECORINAME		M2	PERSONAS	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	455	140			
	254,207.11	216,076.04	0.00	38,131.07					
10172201E45604002A061416	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE OAXACA	ED-020	NACUZARI DE GARCIA	NACUZARI DE GARCIA		M2	PERSONAS	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1054.67	600			
	485,148.53	412,376.25	0.00	72,772.28					
10172201E45604002A061416	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ABASOLO	ED-020	NACUZARI DE GARCIA	NACUZARI DE GARCIA		M2	PERSONAS	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	625	350			
	287,500.00	244,375.00	0.00	43,125.00					





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Localidad		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estadal	Federal	Otros					
Ejercido:	Total	Estadal	Federal	Otros					

[SF] PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES

10172201E45604002A061416	PAVIMENTACION DE CALLEJON SIN NOMBRE EN COLONIA TEPUPA								
ED-020	NACUZARI DE GARCIA		NACUZARI DE GARCIA		M2	PERSONAS			
	0.00	0.00	0.00	0.00	368	450	100.00	100.00	
	169,280.00	143,888.00	0.00	25,392.00					
10172201E45604002A061416	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA DE LA IGLESIA								
ED-020	OQUITOA		OQUITOA		M2	PERSONAS			
	0.00	0.00	0.00	0.00	409.33	200	100.00	100.00	
	217,068.03	184,507.83	0.00	32,560.20					
10172201E45604002A061416	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA AYUNTAMIENTO								
ED-020	OQUITOA		OQUITOA		M2	PERSONAS			
	0.00	0.00	0.00	0.00	552.20	200	100.00	100.00	
	282,102.37	239,787.01	0.00	42,315.36					
10172201E45604002A061416	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN BOULEVARD OQUITOA								
ED-020	OQUITOA		OQUITOA		M2	PERSONAS			
	0.00	0.00	0.00	0.00	948	200	100.00	100.00	
	478,799.19	406,979.31	0.00	71,819.88					
10172201E45604002A061416	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DIANA LAURA RIOJAS								
ED-020	RAYON		RAYON		M2	PERSONAS			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1015.92	500	100.00	100.00	
	719,999.99	611,999.99	0.00	108,000.00					
10172201E45604002A061416	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 5 DE FEBRERO								
ED-020	ROSARIO		ROSARIO (TESOPACO)		M2	PERSONAS			
	0.00	0.00	0.00	0.00	614	250	100.00	100.00	
	161,748.23	137,486.00	0.00	24,262.23					
10172201E45604002A061416	PAVIMENTACION CON CNCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL								
ED-020	ROSARIO		MOVAS		M2	PERSONAS			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1000	250	25.00	100.00	
	516,660.01	283,283.00	0.00	233,377.01					
10172201E45604002A061416	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA REFORMA								
ED-020	SAHUARIPA		SAHUARIPA		M2	PERSONAS			
	0.00	0.00	0.00	0.00	131	120	100.00	100.00	
	60,381.53	51,324.31	0.00	9,057.22					
10172201E45604002A061416	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MANUEL M. ESPARZA								
ED-020	SAHUARIPA		SAHUARIPA		M2	PERSONAS			
	0.00	0.00	0.00	0.00	853.60	120	100.00	100.00	
	391,945.74	333,153.88	0.00	58,791.86					
10172201E45604002A061416	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRENTE A PLAZA PUBLICA								
ED-020	SAHUARIPA		MESITA DEL GUAJARI (LA MESITA)		M2	PERSONAS			
	0.00	0.00	0.00	0.00	757.40	250	100.00	100.00	
	375,715.04	319,357.78	0.00	56,357.26					
10172201E45604002A061416	AMPLIACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE EMILIANO BALLESTEROS Y PEDRO TELLEZ								
ED-020	SAN FELIPE DE JESUS		SAN FELIPE DE JESUS		M2	PERSONAS			
	0.00	0.00	0.00	0.00	305.92	250	100.00	100.00	
	128,260.42	109,021.36	0.00	19,239.06					





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[SF] PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES

10172201E45604002A061416	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO EN CALLE VICENTE GUERRERO	ED-020	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ		M2	PERSONAS	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	860.40	900			
	457,251.03	388,663.37	0.00	68,587.66					
10172201E45604002A061416	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PINO SUAREZ	ED-020	TEPACHE	TEPACHE		M2	PERSONAS	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	800	150			
	354,900.00	301,665.00	0.00	53,235.00					
10172201E45604002A061416	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE OBREGON	ED-020	TEPACHE	TEPACHE		M2	PERSONAS	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	810	150			
	359,400.00	305,490.00	0.00	53,910.00					
10172201E45604002A061416	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA MARIANO ESCOBEDO	ED-020	VILLA HIDALGO	VILLA HIDALGO		M2	PERSONAS	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	482.18	100			
	248,112.40	210,895.54	0.00	37,216.86					
10172201E45604002A061416	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLEJON SIN NOMBRE	ED-020	VILLA PESQUEIRA	VARIAS		M2	PERSONAS	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	448	150			
	204,900.00	174,165.00	0.00	30,735.00					
10172201E45604002A061416	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ZARAGOZA FINAL	ED-020	VILLA PESQUEIRA	VARIAS		M2	PERSONAS	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	420	100			
	192,200.00	163,370.00	0.00	28,830.00					
10172201E45604002A061416	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE	ED-020	VILLA PESQUEIRA	VARIAS		M2	PERSONAS	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	960	200			
	424,600.00	308,480.00	0.00	116,120.00					
10172201E45604002A061416	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DE LAS FLORES FINAL ESTE	ED-020	VILLA PESQUEIRA	VARIAS		M2	PERSONAS	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	320	150			
	149,800.00	127,330.00	0.00	22,470.00					
10172201E45604002A061416	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA ALVARO OBREGON	ED-020	YECORA	YECORA		M2	PERSONAS	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1083	4500			
	529,699.88	450,244.90	0.00	79,454.98					
10172201E45604002A061416	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE NOGALES	ED-020	YECORA	YECORA		M2	PERSONAS	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	369	4500			
	180,624.10	153,530.48	0.00	27,093.62					
10172201E45604002A061416	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA ALVARO OBREGON	ED-020	YECORA	YECORA		M2	PERSONAS	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1242	4500			
	607,218.10	516,135.38	0.00	91,082.72					





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[SF] PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES

10172201E45604002P261416	PAVIMENTACION CO CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE								
NC2-282	EMPALME	EMPALME			M2	PERSONAS			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1160	110	100.00	100.00	
	1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00					
10172201E45604002P261416	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN BOULEVARD DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO								
NC2-282	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS			M2	PERSONAS			
	0.00	0.00	0.00	0.00	2325	100	100.00	100.00	
	1,820,000.00	1,820,000.00	0.00	0.00					
10172201E45604002P261416	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA VII								
NC2-282	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS			M2	PERSONAS			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1528	150	100.00	100.00	
	1,673,949.82	1,673,949.82	0.00	0.00					
10172201E45604002P261416	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE MANUEL BARRERA								
NC2-282	HUATABAMPO	UNION, LA			M2	PERSONAS			
	0.00	0.00	0.00	0.00	3312	150	100.00	100.00	
	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00					
	390,677.00	390,677.00	0.00	0.00					
	29,506,494.79	26,735,580.68	0.00	2,770,914.11	Total Modalidad			1	Obras
								64	

[SG] ELECTRIFICACION

10022201E45604004H661419	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN EL POLIGONO "EL APACHE", HERMOSILLO								
FA-102/10-	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	6300	100.00	100.00	
	324,329.33	324,329.33	0.00	0.00					
10022201E45901003A061410	ELECTRIFICACION DE VARIAS CALLES EN VARIAS LOCALIDADES, HUEPAC								
	HUEPAC	VARIAS			OBRA	MUNICIPIO			
	432,735.42	432,735.42	0.00	0.00	1	1	100.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
10022201E45901003A061410	SUSTITUCION DE ALUMBRADO PUBLICO AL TIPO AHORRADOR EN VARIAS CALLES, MAZATAN								
	MAZATAN	MAZATAN			OBRA	MUNICIPIO			
	603,941.58	603,941.58	0.00	0.00	1	1	100.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
10022201E45901004S361311	INTRODUCCION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS POBLADOS DE TUAPE, EL RODEO, Y PUEBLO VIEJO, OPODEPE								
	OPODEPE	VARIAS			OBRA	MUNICIPIO			
	22,792,089.00	22,792,089.00	0.00	0.00	1	1	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
10022201E45901004A061411	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL MUNICIPIO DE ACONCHI								
	ACONCHI	ACONCHI			OBRA	MUNICIPIO			
	860,514.58	860,514.58	0.00	0.00	1	1	100.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
10022201E45901004A061411	ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE TARAHUMARIS, ROSARIO								
ED-1370	ROSARIO	TARAHUMARAS (TARAHUMARIS)			OBRA	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	135	100.00	100.00	
	2,033,620.92	2,033,620.92	0.00	0.00					





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[SG] ELECTRIFICACION

10022201E45901004P261411	ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE TARAHUMARIS, ROSARIO							
	ROSARIO				OBRA	MUNICIPIO		
	4,177,132.78	4,177,132.78	0.00	0.00	1	1	100.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				
10022201E45901004S361411	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA, ACONCHI							
	FA-074 ACONCHI				OBRA	PERSONA		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1741	100.00	100.00
	417,819.05	417,819.05	0.00	0.00				
10022201E45902001A061410	SUSTITUCION DE ALUMBRADO PUBLICO AL TIPO AHORRADOR EN VARIAS CALLES, MAZATAN							
	MAZATAN				OBRA	MUNICIPIO		
	187,349.00	187,349.00	0.00	0.00	1	1	100.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				
10022201E45902001A061410	SUSTITUCION DE ALUMBRADO PUBLICO AL TIPO AHORRADOR EN VARIAS CALLES, MAZATAN							
	ED-860 MAZATAN				OBRA	PERSONA		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1741	100.00	100.00
	61,388.36	61,388.36	0.00	0.00				
10172201E45604002A061416	ELECTRIFICACION EN COLONIA HUMBERTO GUTIERREZ CORONA Y ALUMBRADO PUBLICO EN BOULEVARD PERIFERICO							
	ED-018 GUAYMAS				OBRA	PERSONAS		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	500	25.00	100.00
	749,000.00	748,000.00	0.00	1,000.00				
10172201E45604002A061416	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CAMPOS AGRICOLAS							
	ED-018 MOCTEZUMA				POSTE	PERSONAS		
	0.00	0.00	0.00	0.00	24	85	30.00	100.00
	751,000.00	750,000.00	0.00	1,000.00				
10172201E45604002A061416	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE ALFONSO GRIJALVA FINAL							
	ED-018 PITIQUITO				POSTE	PERSONAS		
	0.00	0.00	0.00	0.00	2	70	100.00	100.00
	167,000.00	166,000.00	0.00	1,000.00				
10172201E45604002A061416	AMPLIACION DE RED EELCTRICA EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA							
	ED-018 PITIQUITO				POSTE	PERSONAS		
	0.00	0.00	0.00	0.00	2	100	100.00	100.00
	180,000.00	179,000.00	0.00	1,000.00				
10172201E45604002A061416	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO							
	ED-018 SARIC				POSTE	PERSONAS		
	0.00	0.00	0.00	0.00	4	150	100.00	100.00
	221,000.00	220,000.00	0.00	1,000.00				
10172201E45604002A061416	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE TEPACHE							
	ED-018 TEPACHE				POSTE	PERSONAS		
	0.00	0.00	0.00	0.00	10	150	100.00	100.00
	500,100.00	499,500.00	0.00	600.00				
10172201E45604002A061416	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE 31-32, AVENIDAS 33 Y 35							
	ED-020 AGUA PRIETA				POSTES	PERSONAS		
	0.00	0.00	0.00	0.00	3	40	100.00	100.00
	180,256.97	126,179.87	0.00	54,077.10				





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[SG] ELECTRIFICACION

10172201E45604002A061416	AMPLIACION DE RED DE EENRGIA ELECTRICA EN CALLE 2, AVENIDA MAGALLAN								
ED-020	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA			POSTE	PERSONAS			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	40	100.00	100.00	
	35,058.22	24,540.76	0.00	10,517.46					
10172201E45604002A061416	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLEJON 31-32 AVENIDA 22-23								
ED-020	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA			POSTE	PERSONAS			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	15	100.00	100.00	
	34,283.59	23,998.51	0.00	10,285.08					
10172201E45604002A061416	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLEJON 36-37, AVENIDA 9								
ED-020	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA			POSTE	PERSONAS			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	15	100.00	100.00	
	40,510.95	28,357.67	0.00	12,153.28					
10172201E45604002A061416	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLEJON 33-34, AVENIDA 34								
ED-020	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA			POSTE	PERSONAS			
	0.00	0.00	0.00	0.00	2	40	100.00	100.00	
	41,386.25	28,970.38	0.00	12,415.87					
10172201E45604002A061416	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE 41, AVENIDA 10								
ED-020	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA			POSTE	PERSONAS			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	100	100.00	100.00	
	133,442.90	93,410.03	0.00	40,032.87					
10172201E45604002A061416	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE 42, AVENIDA 15 Y 17								
ED-020	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA			POSTE	PERSONAS			
	0.00	0.00	0.00	0.00	5	70	100.00	100.00	
	242,379.11	169,665.38	0.00	72,713.73					
10172201E45604002A061416	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE 38, AVENIDA 13 Y 14								
ED-020	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA			POSTE	PERSONAS			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	40	40.00	100.00	
	110,265.82	77,186.07	0.00	33,079.75					
10172201E45604002A061416	AMPLIACION DE LA RED DE EENRGIA ELECTRICA EN CALLE 38 AVENIDAS 22-24								
ED-020	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA			POSTE	PERSONAS			
	0.00	0.00	0.00	0.00	3	40	40.00	100.00	
	181,057.97	126,740.57	0.00	54,317.40					
10172201E45604002A061416	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE 5, AVENIDAS 33-44								
ED-020	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA			POSTE	PERSONAS			
	0.00	0.00	0.00	0.00	3	40	40.00	100.00	
	78,358.07	54,850.66	0.00	23,507.41					
10172201E45604002A061416	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE 37, AVENIDA 3 A6 INDUSTRIAL								
ED-020	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA			OBRA	PERSONAS			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	120	40.00	100.00	
	206,610.64	144,627.44	0.00	61,983.20					
10172201E45604002A061416	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLEJON 52-53 AVENIDAS 9 Y 10								
ED-020	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA			POSTE	PERSONAS			
	0.00	0.00	0.00	0.00	2	30	40.00	100.00	
	167,382.49	117,167.74	0.00	50,214.75					





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[SG] ELECTRIFICACION

10172201E45604002A061416	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN VARIAS CALLES COLONIA EL CAME								
ED-020	ARIZPE	ARIZPE			POSTES	PERSONAS			
	0.00	0.00	0.00	0.00	12	250	100.00	100.00	
	600,127.00	510,107.95	0.00	90,019.05					
10172201E45604002A061416	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN SECTOR 2								
ED-020	BACUM	ATOTONILCO			POSTES	PERSONAS			
	0.00	0.00	0.00	0.00	4	25	25.00	100.00	
	136,004.42	115,603.75	0.00	20,400.67					
10172201E45604002A061416	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN SECTOR 1								
ED-020	BACUM	ATOTONILCO			POSTES	PERSONAS			
	0.00	0.00	0.00	0.00	5	25	25.00	100.00	
	166,052.44	141,144.57	0.00	24,907.87					
10172201E45604002A061416	CONSTRUCCION DE 125 ML DE LINEA ELECTRICA EN LOMA NORTE (PRIMERA ETAPA)								
ED-020	BAVIACORA	BAVIACORA			POSTE	PERSONAS			
	0.00	0.00	0.00	0.00	3	250	100.00	100.00	
	242,065.82	205,755.95	0.00	36,309.87					
10172201E45604002A061416	CONSTRUCCION DE 57 ML DE LINEA PRIMARIA EN CALLEJON EL COYOTE								
ED-020	BAVIACORA	SAN JOSE (SAN JOSE DE BAVIACORA)			POSTE	PERSONAS			
	0.00	0.00	0.00	0.00	3	250	100.00	100.00	
	202,021.42	171,718.21	0.00	30,303.21					
10172201E45604002A061416	ELECTRIFICACION DE CALLE EL PARQUE								
ED-020	CANANEA	CANANEA			POSTE	PERSONAS			
	0.00	0.00	0.00	0.00	6	160	100.00	100.00	
	271,651.35	190,155.95	0.00	81,495.40					
10172201E45604002A061416	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE ANDRES PERALTA								
ED-020	MOCTEZUMA	MOCTEZUMA			POSTE	PERSONAS			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	15	100.00	100.00	
	9,499.03	8,074.17	0.00	1,424.86					
10172201E45604002A061416	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE MIGUEL HIDALGO								
ED-020	MOCTEZUMA	MOCTEZUMA			POSTE	PERSONAS			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	15	100.00	100.00	
	7,611.03	6,469.37	0.00	1,141.66					
10172201E45604002A061416	APLICACION DE LA RED DE ENERNGIA ELECTRICA 2								
ED-020	NACO	NACO			POSTES	PERSONAS			
	0.00	0.00	0.00	0.00	5	20	100.00	100.00	
	174,265.00	130,698.75	0.00	43,566.25					
10172201E45604002A061416	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN PRIVADA SANTA CRUZ								
ED-020	NACAZARI DE GARCIA	NACAZARI DE GARCIA			POSTES	PERSONAS			
	0.00	0.00	0.00	0.00	4	65	100.00	100.00	
	110,000.00	93,500.00	0.00	16,500.00					
10172201E45604002A061416	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN AVENIDA GUARANA								
ED-020	NACAZARI DE GARCIA	NACAZARI DE GARCIA			POSTES	PERSONAS			
	0.00	0.00	0.00	0.00	6	200	100.00	100.00	
	242,000.00	205,700.00	0.00	36,300.00					





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[SG] ELECTRIFICACION

10172201E45604002A061416	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA AMPLIACION LOPEZ NOGALES	ED-020	NAVOJOA	NAVOJOA		OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	1	35		
			32,350.00	22,645.00	0.00				9,705.00
10172201E45604002A061416	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN SECTOR ORIENTE DE CAMOA	ED-020	NAVOJOA	CAMOA		POSTE	PERSONAS	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	5	45		
			87,850.00	61,495.00	0.00				26,355.00
10172201E45604002A061416	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN SECTOR LOS TECOLOTES, COMUNIDAD 3 HERMANOS	ED-020	NAVOJOA	CAMOA		POSTE	PERSONAS	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	5	45		
			84,610.00	59,227.00	0.00				25,383.00
10172201E45604002A061416	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MUSUABAMPO	ED-020	NAVOJOA	MUSUABAMPO		POSTE	PERSONAS	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	5	64		
			193,122.76	135,185.94	0.00				57,936.82
10172201E45604002A061416	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN COMUNIDAD LOS BUAYUMS	ED-020	NAVOJOA	BACABACHI		POSTE	PERSONAS	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	10	45		
			198,340.00	138,838.00	0.00				59,502.00
10172201E45604002A061416	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN ORILLA DEL RIO JOPO, COMUNIDAD EL JOPO.	ED-020	NAVOJOA	SAN IGNACIO		POSTE	PERSONAS	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	5	30		
			152,690.00	106,883.00	0.00				45,807.00
10172201E45604002A061416	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN SECTOR LADRILLERA, COMUNIDAD EL SIVIRAL	ED-020	NAVOJOA	SAN IGNACIO		POSTE	PERSONAS	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	10	70		
			204,950.00	143,465.00	0.00				61,485.00
10172201E45604002A061416	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN COLONIA SANTA FE, COMUNIDAD EL SIVIRAL	ED-020	NAVOJOA	SAN IGNACIO		POSTE	PERSONAS	25.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	8	60		
			207,295.36	145,106.76	0.00				62,188.60
10172201E45604002A061416	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN AVENIDA 56	ED-020	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO		POSTE	PERSONAS	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	15	200		
			589,331.36	412,531.95	0.00				176,799.41
10172201E45604002A061416	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN AVENIDA 60	ED-020	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO		POSTE	PERSONAS	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	6	500		
			497,793.40	348,455.38	0.00				149,338.02
10172201E45604002A061416	CONSTRUCCION DE LINEA PRIMARIA Y SECUNDARIA PARA ALIMENTACION DE 17 BAJADAS A ACOMETIDAS	ED-020	QUIRIEGO	TEPAHUI		POSTE	PERSONAS	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	4	120		
			140,616.71	119,524.20	0.00				21,092.51





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[SG] ELECTRIFICACION

10172201E45604002A061416	AMPLIACION DE LINEA 1 ELECTRICA	ED-020	ROSARIO	ROSARIO (TESOPACO)	POSTE	PERSONAS	100.00	100.00
			0.00	0.00	3	300		
			153,816.00	130,743.60				
				0.00				23,072.40
10172201E45604002A061416	AMPLIACION DE LINEA 2 ELECTRICA	ED-020	ROSARIO	ROSARIO (TESOPACO)	POSTE	PERSONAS	100.00	100.00
			0.00	0.00	8	300		
			216,915.59	184,378.25				
				0.00				32,537.34
10172201E45604002A061416	AMPLIACION DE LINEA 3 ELECTRICA	ED-020	ROSARIO	ROSARIO (TESOPACO)	POSTE	PERSONAS	100.00	100.00
			0.00	0.00	1	300		
			71,036.89	60,381.36				
				0.00				10,655.53
10172201E45604002A061416	AMPLIACION DE LINEA 4 ELECTRICA	ED-020	ROSARIO	ROSARIO (TESOPACO)	POSTE	PERSONAS	100.00	100.00
			0.00	0.00	3	300		
			105,767.87	89,902.69				
				0.00				15,865.18
10172201E45604002A061416	AMPLIACION DE LINEA 5 ELECTRICA	ED-020	ROSARIO	ROSARIO (TESOPACO)	POSTE	PERSONAS	100.00	100.00
			0.00	0.00	4	300		
			121,660.10	103,411.09				
				0.00				18,249.01
10172201E45604002A061416	AMPLIACION DE LINEA 6 ELECTRICA	ED-020	ROSARIO	CEDROS	POSTE	PERSONAS	100.00	100.00
			0.00	0.00	13	300		
			317,941.73	270,250.47				
				0.00				47,691.26
10172201E45604002A061416	ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE	ED-020	SAN PEDRO DE LA CUEVA	SAN PEDRO DE LA CUEVA	POSTES	PERSONAS	100.00	100.00
			0.00	0.00	9	40		
			317,462.90	269,843.46				
				0.00				47,619.44
10172201E45604002A061416	ELECTRIFICACION EN CALLE JOSE MARIA MORELOS	ED-020	SAN PEDRO DE LA CUEVA	SAN PEDRO DE LA CUEVA	POSTES	PERSONAS	25.00	100.00
			0.00	0.00	8	35		
			329,144.49	279,772.82				
				0.00				49,371.67
10172201E45604002A061416	ELECTRIFICACION EN CALLE LA TINAJA	ED-020	SAN PEDRO DE LA CUEVA	SAN PEDRO DE LA CUEVA	POSTE	PERSONAS	100.00	100.00
			0.00	0.00	8	30		
			205,097.37	174,332.76				
				0.00				30,764.61
10172201E45604002A061416	ELECTRIFICACION EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE NUEVO SUAQUI	ED-020	SAN PEDRO DE LA CUEVA	NUEVO SUAQUI	POSTE	PERSONAS	100.00	100.00
			0.00	0.00	4	20		
			198,883.48	169,050.96				
				0.00				29,832.52
10172201E45604002A061416	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CARRETERA A TECORIPA	ED-020	SUAQUI GRANDE	SUAQUI GRANDE	POSTE	PERSONAS	100.00	100.00
			0.00	0.00	4	1000		
			188,891.41	160,557.70				
				0.00				28,333.71





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[SG] ELECTRIFICACION

10172201E45901003H661410	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA, CUMPAS								
FA-101/10	CUMPAS	CUMPAS			OBRA	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	400	100.00	100.00	
	459,740.89	459,740.89	0.00	0.00					
	29,053,762.36	29,053,762.36	0.00	0.00	Total Modalidad		6		
	14,092,856.46	12,240,004.69	0.00	1,852,851.77			56	Obras	

[SH] VIVIENDA DIGNA

10022201E12506001A061101	CONSTRUCCIÓN DE 104 ENJARRES EN EL POLÍGONO "EL APACHE" ZONA SUR PONIENTE, HERMOSILLO								
HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	FAMILIA			
	1,330,838.00	1,330,838.00	0.00	0.00	104	104	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
10022201E12506001A061101	CONSTRUCCIÓN DE 129 "ENJARRE DE CASA EN LA COLONIA SOLIDARIDAD, NOGALES								
NOGALES	HEROICA NOGALES	HEROICA NOGALES			OBRA	FAMILIA			
	664,623.60	664,623.60	0.00	0.00	129	129	100.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
10022201E12506001A061104	CONSTRUCCIÓN DE 71N PISOS DE CASA EN LA COL VALLE VERDE, CD. OBREGON, CAJEME								
CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	CIUDAD OBREGON (CAJEME)			OBRA	FAMILIA			
	723,406.73	723,406.73	0.00	0.00	71	71	100.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
10022201E12506001A061104	CONSTRUCCIÓN DE 53 "PISOS DE CASA" EN EL POLIGONO "EL APACHE", HERMOSILLO								
HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	FAMILIA			
	17,906.23	17,906.23	0.00	0.00	53	53	100.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
10022201E12506001A061104	CONSTRUCCIÓN DE 52 "PISOS DE CASA" EN LA COLONIA SOLIDARIDAD, NOGALES								
NOGALES	HEROICA NOGALES	HEROICA NOGALES			OBRA	FAMILIA			
	1,322,412.07	1,322,412.07	0.00	0.00	52	52	58.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
10022201E12506001A061105	CONSTRUCCIÓN DE 20 "TECHOS DE CASAS" EN SECTOR 1 EN LA COLONIA SOLIDARIDAD, NOGALES								
NOGALES	HEROICA NOGALES	HEROICA NOGALES			OBRA	FAMILIA			
	1,965,712.17	1,965,712.17	0.00	0.00	20	20	16.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
10022201E12506001A061105	CONSTRUCCIÓN DE 20 "TECHOS DE CASAS" EN SECTOR 2 EN LA COLONIA SOLIDARIDAD, NOGALES								
NOGALES	HEROICA NOGALES	HEROICA NOGALES			OBRA	FAMILIA			
	1,965,712.17	1,965,712.17	0.00	0.00	20	20	49.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
10022201E12506001A061105	CONSTRUCCIÓN DE 20 "TECHOS DE CASAS" EN SECTOR 3 EN LA COLONIA SOLIDARIDAD, NOGALES								
NOGALES	HEROICA NOGALES	HEROICA NOGALES			OBRA	FAMILIA			
	1,881,057.90	1,881,057.90	0.00	0.00	20	20	22.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
10022201E12506001A061105	CONSTRUCCIÓN DE 35 "TECHOS DE CASAS" EN SECTOR 1 DE LA COLONIA VALLE VERDE, CIUDAD OBREGON, CAJEME								
CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	CIUDAD OBREGON (CAJEME)			OBRA	FAMILIA			
	1,622,265.00	1,622,265.00	0.00	0.00	35	35	37.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad											
Cve. Programática / Proyecto											
Cve. Estatal		Municipio		Localidad							
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %			
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros							

[SH] VIVIENDA DIGNA

10022201E12506001A061105	CONSTRUCCIÓN DE 32 "TECHOS DE CASAS" EN SECTOR 2 DE LA COLONIA VALLE VERDE, CIUDAD OBREGON, CAJEME								
	CAJEME		CIUDAD OBREGON (CAJEME)		OBRA	FAMILIA			
	1,483,214.00	1,483,214.00	0.00	0.00	32	32	37.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
10022201E12506001A061105	CONSTRUCCIÓN DE 30 "TECHOS DE CASAS" EN SECTOR 3 DE LA COLONIA VALLE VERDE, CIUDAD OBREGON, CAJEME								
	CAJEME		CIUDAD OBREGON (CAJEME)		OBRA	FAMILIA			
	1,390,513.00	1,390,513.00	0.00	0.00	30	30	37.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
10022201E12506001A061105	CONSTRUCCIÓN DE 27 "TECHOS DE CASAS" EN SECTOR 4 DE LA COLONIA VALLE VERDE, CIUDAD OBREGON, CAJEME								
	CAJEME		CIUDAD OBREGON (CAJEME)		OBRA	FAMILIA			
	1,251,462.00	1,251,462.00	0.00	0.00	27	27	37.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
10022201E12506001A061105	CONSTRUCCIÓN DE 19 "TECHOS DE CASAS" EN SECTOR 4 EN LA COLONIA SOLIDARIDAD, NOGALES								
	NOGALES		HEROICA NOGALES		OBRA	FAMILIA			
	1,772,559.08	1,772,559.08	0.00	0.00	19	19	24.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
10022201E12506002A061101	CONSTRUCCION DE 104 "ENJARRE DE CASA" EN EL POLIGONO EL APACHE, HERMOSILLO								
	ED-1262	HERMOSILLO	HERMOSILLO		OBRA	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	104	468	0.00	100.00	
	391,274.25	391,274.25	0.00	0.00					
10022201E12506002A061104	CONSTRUCCION DE 52 "PISOS DE CASA" EN LA COLONIA SOLIDARIDAD, NOGALES								
	ED-1267	NOGALES	HEROICA NOGALES		OBRA	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58	234	58.00	100.00	
	249,294.30	249,294.30	0.00	0.00					
10022201E12506002A061105	CONSTRUCCION DE 20 "TECHOS DE CASA" EN SECTOR 1 DE LA COLONIA SOLIDARIDAD, NOGALES								
	ED-1269	NOGALES	HEROICA NOGALES		OBRA	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	90	16.00	100.00	
	166,183.62	166,183.62	0.00	0.00					
10022201E12506002A061105	CONSTRUCCION DE 20 "TECHOS DE CASA" EN SECTOR 2 DE LA COLONIA SOLIDARIDAD, NOGALES								
	ED-1270	NOGALES	HEROICA NOGALES		OBRA	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.49	90	49.00	100.00	
	437,244.43	437,244.43	0.00	0.00					
10022201E12506002A061105	CONSTRUCCION DE 20 "TECHOS DE CASA" EN SECTOR 3 DE LA COLONIA SOLIDARIDAD, NOGALES								
	ED-1271	NOGALES	HEROICA NOGALES		OBRA	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	90	25.00	100.00	
	179,201.81	179,201.81	0.00	0.00					
10022201E12506002A061105	CONSTRUCCION DE 19 "TECHOS DE CASA" EN SECTOR 4 DE LA COLONIA SOLIDARIDAD, NOGALES								
	ED-1272	NOGALES	HEROICA NOGALES		OBRA	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	86	24.00	100.00	
	227,311.02	227,311.02	0.00	0.00					
10022201E12506002A061105	CONSTRUCCION DE 35 "TECHOS DE CASA" EN SECTOR 1 DE LA COLONIA VALLE VERDE, CIUDAD OBREGON, CAJEME								
	ED-1273	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)		OBRA	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37	158	37.00	100.00	
	311,892.13	311,892.13	0.00	0.00					





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[SH] VIVIENDA DIGNA

10022201E12506002A061105	CONSTRUCCION DE 32 "TECHOS DE CASA" EN SECTOR 2 DE LA COLONIA VALLE VERDE, CIUDAD OBREGON, CAJEME	ED-1274	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	OBRA	PERSONA	37.00	100.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	144			
		310,289.13	310,289.13	0.00	0.00				
10022201E12506002A061105	CONSTRUCCION DE 30 "TECHOS DE CASA" EN SECTOR 3 DE LA COLONIA VALLE VERDE, CIUDAD OBREGON, CAJEME	ED-1275	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	OBRA	PERSONA	37.00	100.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	135			
		270,224.87	270,224.87	0.00	0.00				
10022201E12506002A061105	CONSTRUCCION DE 27 "TECHOS DE CASA" EN SECTOR 4 DE LA COLONIA VALLE VERDE, CIUDAD OBREGON, CAJEME	ED-1276	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	OBRA	PERSONA	37.00	100.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	122			
		221,165.37	221,165.37	0.00	0.00				
		17,391,681.95	17,391,681.95	0.00	0.00				13
		2,764,080.93	2,764,080.93	0.00	0.00				10
	Total Modalidad								

[SI] VIALIDADES URBANAS

10022201E45605001A061420	CONSTRUCCION DE ACCESO INSTITUCIONAL AL MUNICIPIO DE DIVISADEROS			DIVISADEROS	VIALIDADES URBANAS	LOCALIDAD	100.00	0.00	
		1,259,580.38	1,259,580.38	0.00	0.00	1			
		0.00	0.00	0.00	0.00				
10022201E45605001A061420	PAVIMENTACION DE LA CALLE CUAUHEMOC ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y CENTENARIO EN ETCHOJOA			ETCHOJOA	VIALIDADES URBANAS	LOCALIDAD	100.00	0.00	
		887,455.33	887,455.33	0.00	0.00	1			
		0.00	0.00	0.00	0.00				
10022201E45605001A061420	PAVIMENTACION DE LA CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES ENTRE MIGUEL HIDALGO Y CUAUHEMOC EN ETCHOJOA			ETCHOJOA	VIALIDADES URBANAS	LOCALIDAD	100.00	0.00	
		503,027.79	503,027.79	0.00	0.00	1			
		0.00	0.00	0.00	0.00				
10022201E45605001A061420	PAVIMENTACION DE LA CALLE PLAN DE GUADALUPE ENTRE TALAMANTE Y EJERCITO NACIONAL EN CIUDAD OBREGON			CIUDAD OBREGON (CAJEME)	VIALIDADES URBANAS	LOCALIDAD	100.00	0.00	
		19,098.41	19,098.41	0.00	0.00	1			
		0.00	0.00	0.00	0.00				
10022201E45605001A061420	PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES, ESTACION PESQUEIRA, SAN MIGUEL DE HORCASITAS			PESQUEIRA	VIALIDADES URBANAS	LOCALIDAD	100.00	0.00	
		938,798.46	938,798.46	0.00	0.00	1			
		0.00	0.00	0.00	0.00				
10022201E45605001A061420	PAVIMENTACION DE LA CALLE CENTENARIO ENTRE MIGUEL HIDALGO Y CUAUHEMOC, ETCHOJOA			ETCHOJOA	VIALIDADES URBANAS	LOCALIDAD	100.00	0.00	
		613,518.18	613,518.18	0.00	0.00	1			
		0.00	0.00	0.00	0.00				
10022201E45605001A061420	PAVIMENTACION DE LA CALLE TIKAL (EJE 23 Y 25) COLONIA NOGALITOS, NAVOJOA			NAVOJOA	VIALIDADES URBANAS	LOCALIDAD	100.00	0.00	
		677,613.45	677,613.45	0.00	0.00	1			
		0.00	0.00	0.00	0.00				





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[SI] VIALIDADES URBANAS

10022201E45605001A061420	PAVIMENTACION DE LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE LUIS ANTONIO, NACO	NACO	NACO		VIALIDADES URBANAS	LOCALIDAD	80.00	0.00
	977,601.43	977,601.43	0.00	0.00	1	1		
	0.00	0.00	0.00	0.00				
10022201E45605001A061420	PAVIMENTACION DE LA CALLE ALDAMA, TEPACHE	TEPACHE	TEPACHE		VIALIDADES URBANAS	LOCALIDAD	100.00	0.00
	23,965.00	23,965.00	0.00	0.00	1	1		
	0.00	0.00	0.00	0.00				
10022201E45605001A061420	PAVIMENTACION DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE FERROCARRIL Y CUAUHTEMOC, ETCHOJOA	ETCHOJOA	ETCHOJOA		VIALIDADES URBANAS	LOCALIDAD	100.00	0.00
	246,152.22	246,152.22	0.00	0.00	1	1		
	0.00	0.00	0.00	0.00				
10022201E45605001A061420	PAVIMENTACION DE LA CALLE AMERICA, TEPACHE	TEPACHE	TEPACHE		VIALIDADES URBANAS	LOCALIDAD	100.00	0.00
	133,205.21	133,205.21	0.00	0.00	1	1		
	0.00	0.00	0.00	0.00				
10022201E45605001A061420	PAVIMENTACION DE LA CALLE ADOLFO DE LA HUERTA, NACORI CHICO	NACORI CHICO	NACORI CHICO		VIALIDADES URBANAS	LOCALIDAD	100.00	0.00
	110,525.00	110,525.00	0.00	0.00	1	1		
	0.00	0.00	0.00	0.00				
10022201E45605001A061420	PAVIMENTACION DE LA CALLE RUBÉN CASTRO OJEDAEN LA COLONIA REAL DE LOS ALAMOS, ALAMOS	ALAMOS	ALAMOS		VIALIDADES URBANAS	LOCALIDAD	100.00	0.00
	91,052.68	91,052.68	0.00	0.00	1	1		
	0.00	0.00	0.00	0.00				
10022201E45605001A061420	PAVIMENTACION DE LA CALLE RAFAELA MORENO, TEPACHE	TEPACHE	TEPACHE		VIALIDADES URBANAS	LOCALIDAD	100.00	0.00
	215,611.04	215,611.04	0.00	0.00	1	1		
	0.00	0.00	0.00	0.00				
10022201E45605001A061420	PAVIMENTACION DE LA CALLE GENERAL IGNACIO PESQUEIRA, SANTA ANA	SANTA ANA	SANTA ANA		VIALIDADES URBANAS	LOCALIDAD	52.00	0.00
	2,111,339.60	2,111,339.60	0.00	0.00	1	1		
	0.00	0.00	0.00	0.00				
10022201E45605001A061420	PAVIMENTACION DE LA "CALLE DE LA PLAZA", EN TARACHI, ARIVECHI	ARIVECHI	TARACHI		VIALIDADES URBANAS	LOCALIDAD	100.00	0.00
	288,246.00	288,246.00	0.00	0.00	1	1		
	0.00	0.00	0.00	0.00				
10022201E45605001A061420	CONSTRUCCION DE ENTRONQUE DEL BOULEVARD MORELOS Y CARRETERA FEDERAL NO. 15, HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO		VIALIDADES URBANAS	LOCALIDAD	100.00	0.00
	224,206.62	224,206.62	0.00	0.00	1	1		
	0.00	0.00	0.00	0.00				
10022201E45605001A061420	PAVIMENTACION DE LA AVENIDA 3 ENTRE CALLES SEGUNDA Y TERCERA EN SAN CARLOS, GUAYMAS	GUAYMAS	SAN CARLOS (SAN CARLOS NUEVO GUAYMAS)		VIALIDADES URBANAS	LOCALIDAD	100.00	0.00
	232,876.00	232,876.00	0.00	0.00	1	1		
	0.00	0.00	0.00	0.00				





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[SI] VIALIDADES URBANAS

10022201E45605001A061420	PAVIMENTACION DE LAS CALLES BENITO JUÁREZ, ABELARDO L. RODRIGUEZ Y TOMAS TRUJILLO, GRANADOS GRANADOS	195,266.67	195,266.67	0.00	0.00	VIALIDADES URBANAS	LOCALIDAD	100.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	1		
10022201E45605001A061420	PAVIMENTACION DE LA AVENIDA BENITO JUAREZ, YECORA YECORA	669,236.72	669,236.72	0.00	0.00	VIALIDADES URBANAS	LOCALIDAD	100.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	1		
10022201E45605001A061420	PAVIMENTACION DE ACCESO A LA CALLE FERROCARRIL DETRAS DEL AYUNTAMIENTO, NACOZARI NACOZARI DE GARCIA	2,540,183.32	2,540,183.32	0.00	0.00	VIALIDADES URBANAS	LOCALIDAD	100.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	1		
10022201E45605001A061420	PAVIMENTACION DE LA CALLE BENJAMIN CHAPARRO ENTRE ALVARO OBREGÓN Y MARTIN GRANADOS, HUATABAMPO HUATABAMPO	831,380.28	831,380.28	0.00	0.00	VIALIDADES URBANAS	LOCALIDAD	100.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	1		
10022201E45605001A061420	PAVIMENTACION DE LA CALLE TEOTIHUACAN (EJE 4) COLONIA NOGALITOS, NAVOJOA NAVOJOA	1,944,276.34	1,944,276.34	0.00	0.00	VIALIDADES URBANAS	LOCALIDAD	100.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	1		
10022201E45605001A061420	PAVIMENTACION DE LA CALLE PANTEON NORTE ENTRE AVENIDA REFORMA Y ATERRIZAJE, HUASABAS HUASABAS	70,879.13	70,879.13	0.00	0.00	VIALIDADES URBANAS	LOCALIDAD	100.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	1		
10022201E45605001A061420	PAVIMENTACION DE ACCESO A LA COLONIA SOLIDARIDAD ENTRE COLONIA RASTRO VIEJO Y SOLIDARIDAD, NACOZARI NACOZARI DE GARCIA	1,458,990.00	1,458,990.00	0.00	0.00	VIALIDADES URBANAS	LOCALIDAD	100.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	1		
10022201E45605001A061420	PAVIMENTACION DE LA AVENIDA SONORA ENTRE CADENAMIENTO 0+000.00 AL CAD. 0+276.50, NACORI CHICO NACORI CHICO	1,094,544.00	1,094,544.00	0.00	0.00	VIALIDADES URBANAS	LOCALIDAD	100.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	1		
10022201E45605001A061420	PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN LA COLONIA APACHE, HERMOSILLO HERMOSILLO	2,600,000.00	2,600,000.00	0.00	0.00	VIALIDADES URBANAS	LOCALIDAD	100.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	1		
10022201E45605001A061420	PAVIMENTACION DE LA CALLE TIKAL (EJE 21 Y 22) COLONIA NOGALITOS, NAVOJOA NAVOJOA	674,532.97	674,532.97	0.00	0.00	VIALIDADES URBANAS	LOCALIDAD	100.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	1		
10022201E45605001A061420	PAVIMENTACION DE LA CALLE TULUM (EJE 27 Y 29) COLONIA NOGALITOS, NAVOJOA NAVOJOA	511,223.28	511,223.28	0.00	0.00	VIALIDADES URBANAS	LOCALIDAD	100.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	1		





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[SI] VIALIDADES URBANAS

10022201E45605001A061420	PAVIMENTACION DE LA CALLE MONTEALBAN (EJE 26) COLONIA NOGALITOS, NAVOJOA	NAVOJOA	NAVOJOA		VIALIDADES URBANAS	LOCALIDAD	100.00	0.00
	504,403.36	504,403.36	0.00	0.00	1	1		
	0.00	0.00	0.00	0.00				
10022201E45605001A061420	PAVIMENTACION DE LA CALLE ISTMO (EJE 24) COLONIA NOGALITOS, NAVOJOA	NAVOJOA	NAVOJOA		VIALIDADES URBANAS	LOCALIDAD	100.00	0.00
	600,502.40	600,502.40	0.00	0.00	1	1		
	0.00	0.00	0.00	0.00				
10022201E45605001A061420	PAVIMENTACION DE LA CALLE PIPILA (EJE 30) COLONIA NOGALITOS, NAVOJOA	NAVOJOA	NAVOJOA		VIALIDADES URBANAS	LOCALIDAD	100.00	0.00
	455,199.75	455,199.75	0.00	0.00	1	1		
	0.00	0.00	0.00	0.00				
10022201E45605001A061420	PAVIMENTACION DE LA AVENIDA ATERRIZAJE ENTRE CALLE NIÑOS HEROES E HIDALGO, HUASABAS	HUASABAS	HUASABAS		VIALIDADES URBANAS	LOCALIDAD	100.00	0.00
	391,049.00	391,049.00	0.00	0.00	1	1		
	0.00	0.00	0.00	0.00				
10022201E45605001A061420	PAVIMENTACION DE LA CALLE TULUM (EJE 3) COLONIA NOGALITOS, NAVOJOA	NAVOJOA	NAVOJOA		VIALIDADES URBANAS	LOCALIDAD	100.00	0.00
	910,875.64	910,875.64	0.00	0.00	1	1		
	0.00	0.00	0.00	0.00				
10022201E45605001A061420	PAVIMENTACION DE LA CALLE PIPILA (EJE 29) COLONIA NOGALITOS, NAVOJOA	NAVOJOA	NAVOJOA		VIALIDADES URBANAS	LOCALIDAD	100.00	0.00
	334,608.35	334,608.35	0.00	0.00	1	1		
	0.00	0.00	0.00	0.00				
10022201E45605001A061420	PAVIMENTACION DE LA CALLE NIÑOS HEROES ENTRE AVENIDA REFORMA Y ATERRIZAJE, HUASABAS	HUASABAS	HUASABAS		VIALIDADES URBANAS	LOCALIDAD	100.00	0.00
	722,057.84	722,057.84	0.00	0.00	1	1		
	0.00	0.00	0.00	0.00				
10022201E45605001A061420	PAVIMENTACION DE LA CALLE IGNACIO SOTO DEL CADENAMIENTO 0+000 EN LA AVENIDA "D" AL CADENAMIENTO 0+424.53 EN LA CALLE MIGUEL ALEMAN, GRANADOS	GRANADOS	GRANADOS		VIALIDADES URBANAS	LOCALIDAD	100.00	0.00
	1,080,050.30	1,080,050.30	0.00	0.00	1	1		
	0.00	0.00	0.00	0.00				
10022201E45605001A061420	PAVIMENTACION DE LA CALLE SIN NOMBRE, EJIDO MUTUTICACHI, BACOACHI	BACOACHI	MUTUTICACHI		VIALIDADES URBANAS	LOCALIDAD	100.00	0.00
	242,469.99	242,469.99	0.00	0.00	1	1		
	0.00	0.00	0.00	0.00				
10022201E45605001A061420	PAVIMENTACION DE LA CALLE ALDAMA, TEPACHE	TEPACHE	TEPACHE		VIALIDADES URBANAS	LOCALIDAD	100.00	0.00
	35,418.00	35,418.00	0.00	0.00	1	1		
	0.00	0.00	0.00	0.00				
10022201E45605001A061420	PAVIMENTACION DE LA CALLE RAFAELA MORENO, TEPACHE	TEPACHE	TEPACHE		VIALIDADES URBANAS	LOCALIDAD	100.00	0.00
	63,325.00	63,325.00	0.00	0.00	1	1		
	0.00	0.00	0.00	0.00				





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[SI] VIALIDADES URBANAS

10022201E45605001A061420	PAVIMENTACION DEL ACCESO A LA CALLE FERROCARRIL DETRAS DEL H. AYUNTAMIENTO, NACCOZARI NACCOZARI DE GARCIA	NACCOZARI DE GARCIA			VIALIDADES URBANAS	LOCALIDAD	100.00	0.00
	178,048.00	178,048.00	0.00	0.00	1	1		
	0.00	0.00	0.00	0.00				
10022201E45605001A061420	PAVIMENTACION DE LA AVENIDA PANTEON ENTRE LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE PANTEON NORTE, HUASABAS HUASABAS	HUASABAS			VIALIDADES URBANAS	LOCALIDAD	100.00	0.00
	37,318.91	37,318.91	0.00	0.00	1	1		
	0.00	0.00	0.00	0.00				
10022201E45605001A061420	PAVIMENTACION DE LA AVENIDA PRINCIPAL (TRAMO 1), ARIVECHI ARIVECHI	TARACHI			VIALIDADES URBANAS	LOCALIDAD	100.00	0.00
	1,930,233.33	1,930,233.33	0.00	0.00	1	1		
	0.00	0.00	0.00	0.00				
10022201E45605001A061420	PAVIMENTACION DE LA AVENIDA REPUBLICA DE CHILE ENTRE CALLE NIÑOS HEROES E HIDALGO, HUASABAS HUASABAS	HUASABAS			VIALIDADES URBANAS	LOCALIDAD	100.00	0.00
	140,975.35	140,975.35	0.00	0.00	1	1		
	0.00	0.00	0.00	0.00				
10022201E45605001A061420	PAVIMENTACION DE LA CALLE VIA ANTIGUA, SANTA ANA SANTA ANA	SANTA ANA			VIALIDADES URBANAS	LOCALIDAD	52.00	0.00
	2,026,596.15	2,026,596.15	0.00	0.00	1	1		
	0.00	0.00	0.00	0.00				
10022201E45605001A061420	PAVIMENTACION DE LA AVENIDA PANTEON ENTRE CALLE MORELOS E ITURBIDE, HUASABAS HUASABAS	HUASABAS			VIALIDADES URBANAS	LOCALIDAD	100.00	0.00
	8,857.00	8,857.00	0.00	0.00	1	1		
	0.00	0.00	0.00	0.00				
10022201E45605001A061420	PAVIMENTACION DE LA CALLE CORONADO EN MAYBOCA, YECORA YECORA	MAYCOBA			VIALIDADES URBANAS	LOCALIDAD	100.00	0.00
	54,271.97	54,271.97	0.00	0.00	1	1		
	0.00	0.00	0.00	0.00				
10022201E45605001A061420	PAVIMENTACION DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO, HUASABAS HUASABAS	HUASABAS			VIALIDADES URBANAS	LOCALIDAD	100.00	0.00
	33,523.00	33,523.00	0.00	0.00	1	1		
	0.00	0.00	0.00	0.00				
10022201E45605001A061420	PAVIMENTACION DE LA AVENIDA "D" DEL CADENAMIENTO 0+0000 EN EL ARROYO SALIDA A HUASABAS AL CADENAMIENTO 0+422.23 EN LA CALLE ABELARDO L. RODRIGUEZ, GRANADOS	GRANADOS			VIALIDADES URBANAS	LOCALIDAD	100.00	0.00
	578,993.97	578,993.97	0.00	0.00	1	1		
	0.00	0.00	0.00	0.00				
10022201E45605001A061420	PAVIMENTACION DE LA CALLE ARRIAGA, MOCTEZUMA MOCTEZUMA	MOCTEZUMA			VIALIDADES URBANAS	LOCALIDAD	100.00	0.00
	38,184.12	38,184.12	0.00	0.00	1	1		
	0.00	0.00	0.00	0.00				
10022201E45605001A061420	PAVIMENTACION DE LA AVENIDA ALVARO OBREGON ENTRE LAS CALLES YECORA Y NOGALES, YECORA YECORA	YECORA			VIALIDADES URBANAS	LOCALIDAD	100.00	0.00
	132,273.66	132,273.66	0.00	0.00	1	1		
	0.00	0.00	0.00	0.00				





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad											
Cve. Programática / Proyecto											
Cve. Estatal		Municipio		Localidad							
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %			
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros							

[SI] VIALIDADES URBANAS

10022201E45605001A061420	PAVIMENTACION DE LA CALLE ENCINOS, MOCTEZUMA MOCTEZUMA	153,205.68	153,205.68	0.00	0.00	VIALIDADES URBANAS	LOCALIDAD	100.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	1		
10022201E45605001A061420	PAVIMENTACION DE LA CALLE "5 DE MAYO", BACOACHI BACOACHI	342,304.25	342,304.25	0.00	0.00	VIALIDADES URBANAS	LOCALIDAD	100.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	1		
10022201E45605001A061420	PAVIMENTACION DE LA CALLE CARAVEO EN MAYBOCA, YECORA YECORA	447,121.87	447,121.87	0.00	0.00	VIALIDADES URBANAS	LOCALIDAD	100.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	1		
10022201E45605001A061420	PAVIMENTACION DE LA CALLE TEJOCOTES, MOCTEZUMA MOCTEZUMA	243,795.88	243,795.88	0.00	0.00	VIALIDADES URBANAS	LOCALIDAD	100.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	1		
10022201E45605001A061420	PAVIMENTACION DE LA CALLE 24 DE FEBRERO, MOCTEZUMA MOCTEZUMA	350,480.26	350,480.26	0.00	0.00	VIALIDADES URBANAS	LOCALIDAD	100.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	1		
10022201E45605001A061420	PAVIMENTACION DE LA CALLE MANUEL RUIZ ARZAGA EN LA COLONIA REAL DE LOS ALAMOS, ALAMOS ALAMOS	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00	VIALIDADES URBANAS	LOCALIDAD	100.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	1		
10022201E45605001A061420	PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA, NACORI CHICO NACORI CHICO	506,054.00	506,054.00	0.00	0.00	VIALIDADES URBANAS	LOCALIDAD	100.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	1		
10022201E45605001A061420	PAVIMENTACION DE LA CALLE MARIO PORTILLO ENTRE AV. 5 Y AV. 6, NACORI CHICO NACORI CHICO	536,372.00	536,372.00	0.00	0.00	VIALIDADES URBANAS	LOCALIDAD	100.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	1		
10022201E45605001A061420	PAVIMENTACION DE LA AVENIDA PANTEON ENTRE CALLE MORELOS E ITURBIDE, HUASABAS HUASABAS	240,592.42	240,592.42	0.00	0.00	VIALIDADES URBANAS	LOCALIDAD	100.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	1		
10022201E45605001A061420	PAVIMENTACION DEL BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE PARRILLA DE SALIDA A NOGALES Y CALLE VICENTE GUERRERO, SANTA CRUZ SANTA CRUZ	2,791,328.92	2,791,328.92	0.00	0.00	VIALIDADES URBANAS	LOCALIDAD	96.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	1		
10022201E45605001A061420	PAVIMENTACION DEL BOULEVARD TETABATE ENTRE CALLE 4 Y MISIONEROS (AMPLIACION), GUAYMAS GUAYMAS	1,362,418.39	1,362,418.39	0.00	0.00	VIALIDADES URBANAS	LOCALIDAD	100.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	1		





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[SI] VIALIDADES URBANAS

10022201E45605001A061420	PAVIMENTACION DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO, HUASABAS							
	HUASABAS		HUASABAS		VIALIDADES URBANAS	LOCALIDAD		
	19,382.01	19,382.01	0.00	0.00	1	1	100.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				
10022201E45605001A061420	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JUAREZ NORTE, BENJAMIN HILL							
	BENJAMIN HILL		BENJAMIN HILL		VIALIDADES URBANAS	LOCALIDAD		
	107,608.00	107,608.00	0.00	0.00	1	1	100.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				
10022201E45605001A061420	PAVIMENTACION DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE, BACERAC							
	BACERAC		BACERAC		VIALIDADES URBANAS	LOCALIDAD		
	192,376.81	192,376.81	0.00	0.00	1	1	100.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				
10022201E45605001A061420	PAVIMENTACION DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO, BACOACHI							
	BACOACHI		BACOACHI		VIALIDADES URBANAS	LOCALIDAD		
	59,711.28	59,711.28	0.00	0.00	1	1	100.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				
10022201E45605001A061420	PAVIMENTACION DE LA CALLE AMERICA, TEPACHE							
	TEPACHE		TEPACHE		VIALIDADES URBANAS	LOCALIDAD		
	39,315.00	39,315.00	0.00	0.00	1	1	100.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				
10022201E45605001A061420	PAVIMENTACION DE LA AVENIDA SONORA 2 ENTRE CADENAMIENTO 0+000.00 Y AV. 18), NACORI CHICO							
	NACORI CHICO		NACORI CHICO		VIALIDADES URBANAS	LOCALIDAD		
	790,005.00	790,005.00	0.00	0.00	1	1	100.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				
10022201E45605001A061420	PAVIMENTACION DE LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA ENTRE CALLES LIBERTAD Y ALDAMA, PITIQUITO							
	PITIQUITO		PITIQUITO		VIALIDADES URBANAS	LOCALIDAD		
	29,766.00	29,766.00	0.00	0.00	1	1	100.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				
10022201E45605001A061420	PAVIMENTACION DE LA "CALLE DEL ARROYO" EN TARACHI, ARIVECHI							
	ARIVECHI		TARACHI		VIALIDADES URBANAS	LOCALIDAD		
	370,908.68	370,908.68	0.00	0.00	1	1	100.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				
10022201E45605001A061420	PAVIMENTACION DEL ACCESO A LA COLONIA SOLIDARIDAD ENTRE COLONIA RASTRO VIEJO Y COLONIA SOLIDARIDAD, NACUZARI DE GARCIA							
	NACUZARI DE GARCIA		NACUZARI DE GARCIA		VIALIDADES URBANAS	LOCALIDAD		
	109,245.00	109,245.00	0.00	0.00	1	1	100.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				
10022201E45605001A061420	PAVIMENTACION DE LA CALLE GUILLERMO PRIETO ENTRE CALLE RÍO SAN JUAN Y BOULEVARD PASEO DE LAS TORRES, CAJEME							
	CAJEME		CIUDAD OBREGON (CAJEME)		VIALIDADES URBANAS	LOCALIDAD		
	431,853.00	431,853.00	0.00	0.00	1	1	100.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				
10022201E45605001A061420	CONSTRUCCION DE PAR VIAL ROSALES-PINO SUAREZ (AMPLIACION), HERMOSILLO							
	HERMOSILLO		HERMOSILLO		VIALIDADES URBANAS	LOCALIDAD		
	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	1	1	100.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[SI] VIALIDADES URBANAS

10022201E45605001A061420	PAVIMENTACION DE LA AVENIDA III ENTRE BLVD BACATETE Y CALLE 1, COL. LAS PLAYITAS, GUAYMAS	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS		VIALIDADES URBANAS	LOCALIDAD	98.00	0.00
	1,233,648.41	1,233,648.41	0.00	0.00	1	1		
	0.00	0.00	0.00	0.00				
10022201E45605001A061420	PAVIMENTACION CIRCUITO LAS PLAZAS ENTRE PLAZA HIDALGO Y PLAZA EL PESCADOR, GUAYMAS	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS		VIALIDADES URBANAS	LOCALIDAD	100.00	0.00
	684,684.67	684,684.67	0.00	0.00	1	1		
	0.00	0.00	0.00	0.00				
10022201E45605001A061420	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 10, CUMPAS	CUMPAS	CUMPAS		VIALIDADES URBANAS	LOCALIDAD	100.00	0.00
	429,994.70	429,994.70	0.00	0.00	1	1		
	0.00	0.00	0.00	0.00				
10022201E45605001A061420	PAVIMENTACION DE AVENIDA X ENTRE CALLE 8 Y BLVD BENITO JUAREZ, COLONIA SAN VICENTE, GUAYMAS	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS		VIALIDADES URBANAS	LOCALIDAD	80.00	0.00
	2,446,613.87	2,446,613.87	0.00	0.00	1	1		
	0.00	0.00	0.00	0.00				
10022201E45605001A061420	PAVIMENTACION DE LA CALLE CUEVITA SANTA DE CALLE PEDRO ALMADA A ESPERANZA, ALAMOS	ALAMOS	ALAMOS		VIALIDADES URBANAS	LOCALIDAD	100.00	0.00
	415,574.34	415,574.34	0.00	0.00	1	1		
	0.00	0.00	0.00	0.00				
10022201E45605001A061420	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 3, CUMPAS	CUMPAS	CUMPAS		VIALIDADES URBANAS	LOCALIDAD	100.00	0.00
	159,932.40	159,932.40	0.00	0.00	1	1		
	0.00	0.00	0.00	0.00				
10022201E45605001A061420	PAVIMENTACION DE AVENI 2 ENTRE CALLES SEGUNDA Y BLVD DEL ENSUEÑO EN COLONIA RANCHITOS, CAMPESTRE. GUAYMAS	GUAYMAS	SAN CARLOS (SAN CARLOS NUEVO GUAYMAS)		VIALIDADES URBANAS	LOCALIDAD	100.00	0.00
	1,386,492.68	1,386,492.68	0.00	0.00	1	1		
	0.00	0.00	0.00	0.00				
10022201E45605001A061420	PAVIMENTACION DE CALLE 9 ENTRE AVENIDA B Y 13 DE JULIO, CABORCA	CABORCA	HEROICA CABORCA		VIALIDADES URBANAS	LOCALIDAD	100.00	0.00
	1,183,119.69	1,183,119.69	0.00	0.00	1	1		
	0.00	0.00	0.00	0.00				
10022201E45605001A061420	PAVIMENTACION DE LA AVENIDA PRINCIPAL (TRAMO 2) EN TARACHI, ARIVECHI	ARIVECHI	TARACHI		VIALIDADES URBANAS	LOCALIDAD	100.00	0.00
	384,367.00	384,367.00	0.00	0.00	1	1		
	0.00	0.00	0.00	0.00				
10022201E45605001A061420	PAVIMENTACION DE LA CALLE JESUS GARCIA MORALES ENTRE LUIS DONALDO COLOSIO Y 2 DE ENERO, PITIQUITO	PITIQUITO	PITIQUITO		VIALIDADES URBANAS	LOCALIDAD	100.00	0.00
	55,317.46	55,317.46	0.00	0.00	1	1		
	0.00	0.00	0.00	0.00				
10022201E45605001A061420	PAVIMENTACION DE LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA ENTRE CALLES LIBERTAD Y ALDAMA, PITIQUITO	PITIQUITO	PITIQUITO		VIALIDADES URBANAS	LOCALIDAD	100.00	0.00
	156,387.59	156,387.59	0.00	0.00	1	1		
	0.00	0.00	0.00	0.00				





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad											
Cve. Programática / Proyecto											
Cve. Estatal		Municipio		Localidad							
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %			
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros							

[SI] VIALIDADES URBANAS

10022201E45605001A061420	PAVIMENTACION DE LA CALLE 5 DE MAYO ENTRE VICTOR ESTRELLA Y NARCISO MENDOZA, PITIQUITO								
	PITIQUITO				VIALIDADES URBANAS	LOCALIDAD			
	96,493.62	96,493.62	0.00	0.00	1	1	100.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
10022201E45605001A061420	PAVIMENTACION DE AVENIDA VI ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, COLONIA EL MIRADOR, GUAYMAS								
	GUAYMAS				VIALIDADES URBANAS	LOCALIDAD			
	271,806.51	271,806.51	0.00	0.00	1	1	100.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
10022201E45605001A061420	PAVIMENTACION DE CALLE CUARTA ENTRE AVENIDA S Y X, CABORCA								
	CABORCA				VIALIDADES URBANAS	LOCALIDAD			
	1,142,062.88	1,142,062.88	0.00	0.00	1	1	100.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
10022201E45605001A061420	PAVIMENTACION DE CALLE TERCERA SUR ENTRE AVENIDA L Y N, CABORCA								
	CABORCA				VIALIDADES URBANAS	LOCALIDAD			
	598,526.23	598,526.23	0.00	0.00	1	1	100.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
10022201E45605001A061420	PAVIMENTACION DE AVENIDA 3 ENTRE CALLES SEGUNDA Y TERCERA EN COLONIA RANCHITOS CAMPESTRE, GUAYMAS								
	GUAYMAS				VIALIDADES URBANAS	LOCALIDAD			
	620,928.66	620,928.66	0.00	0.00	1	1	100.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
10022201E45605001A061420	MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS, SANTA ANA								
	SANTA ANA				VIALIDADES URBANAS	LOCALIDAD			
	2,335,821.25	2,335,821.25	0.00	0.00	1	1	100.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
10022201E45605001A061420	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO, ACONCHI								
	ACONCHI				VIALIDADES URBANAS	LOCALIDAD			
	120,861.17	120,861.17	0.00	0.00	1	1	100.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
10022201E45605001A061420	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JUAREZ NORTE, BENJAMIN HILL								
	BENJAMIN HILL				VIALIDADES URBANAS	LOCALIDAD			
	3,429,704.97	3,429,704.97	0.00	0.00	1	1	100.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
10022201E45605001A061420	PAVIMENTACION DE LA CALLES ALEDAÑAS A LA PLAZA PUBLICA, SUAQUI BAVIACORA								
	BAVIACORA				VIALIDADES URBANAS	LOCALIDAD			
	791,914.05	791,914.05	0.00	0.00	1	1	100.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
10022201E45605001A061420	PAVIMENTACION DE LA CALLE VICAM ENTRE SONORA Y HUATABAMPO EN NAVOJOA								
	NAVOJOA				VIALIDADES URBANAS	LOCALIDAD			
	3,461,183.51	3,461,183.51	0.00	0.00	1	1	53.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
10022201E45605001A061420	PAVIMENTACION DE LA CALLE CHIHUAHUA DE CUEVITA SANTA A CALLE SIN NOMBRE, ALAMOS								
	ALAMOS				VIALIDADES URBANAS	LOCALIDAD			
	569,866.84	569,866.84	0.00	0.00	1	1	100.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad											
Cve. Programática / Proyecto											
Cve. Estatal		Municipio		Localidad						Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %			
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros							

[SI] VIALIDADES URBANAS

10022201E45605001A061420	PAVIMENTACION DE LA CALLE DEL PESCADOR ENTRE BUGAMBILIAS E ISLA DE LOS PÁJAROS EN LA COLONIA 18 DE NOVIEMBRE, GUAYMAS	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	VIALIDADES URBANAS	LOCALIDAD	100.00	0.00		
	1,037,971.20	1,037,971.20	0.00	0.00	1	1			
	0.00	0.00	0.00	0.00					
10022201E45605001A061420	PAVIMENTACION DE LA AVENIDA X ENTRE CALLE 23 Y CALLE 20, COLONIA EL MIRADOR), GUAYMAS	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	VIALIDADES URBANAS	LOCALIDAD	100.00	0.00		
	1,742,067.18	1,742,067.18	0.00	0.00	1	1			
	0.00	0.00	0.00	0.00					
10022201E45605001A061420	PAVIMENTACION DE LA CALLE 12 ENTRE AVENIDA VI Y AVENIDA VIII, COLONIA SAN VICENTE, GUAYMAS	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	VIALIDADES URBANAS	LOCALIDAD	80.00	0.00		
	633,473.94	633,473.94	0.00	0.00	1	1			
	0.00	0.00	0.00	0.00					
10022201E45605001A061420	PAVIMENTACION DE LA CALLE 21 ENTRE AVENIDA VII Y AVENIDA VI EN COLONIA EL MIRADOR), GUAYMAS	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	VIALIDADES URBANAS	LOCALIDAD	100.00	0.00		
	399,866.96	399,866.96	0.00	0.00	1	1			
	0.00	0.00	0.00	0.00					
10022201E45605001A061420	PAVIMENTACION DE LA CALLE ISLAS DE LOS PAJAROS ENTRE CALLE DEL PESCADOR Y BOULEVARD GASPAR ZARAGOZA EN LA COLONIA 18 DE NOVIEMBRE, GUAYMAS	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	VIALIDADES URBANAS	LOCALIDAD	100.00	0.00		
	621,921.19	621,921.19	0.00	0.00	1	1			
	0.00	0.00	0.00	0.00					
10022201E45605001A061420	PAVIMENTACION DEL BLVD GASPAR ZARAGOZA ENTRE ISLA DE LOS PAJAROS E ISLA DEL CARMEN EN LA COLONIA 18 DE NOVIEMBRE, GUAYMAS	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	VIALIDADES URBANAS	LOCALIDAD	100.00	0.00		
	389,701.57	389,701.57	0.00	0.00	1	1			
	0.00	0.00	0.00	0.00					
10022201E45605001A061420	PAVIMENTACION DE LA CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE OBREGÓN Y DOCTOR GODINEZ, ALTAR	ALTAR	ALTAR	VIALIDADES URBANAS	LOCALIDAD	100.00	0.00		
	458,032.23	458,032.23	0.00	0.00	1	1			
	0.00	0.00	0.00	0.00					
10022201E45605001A061420	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL SOBRE LA CARRETERA CANANEA - AGUA PRIETA FRENTE AL CBTIS 106, CANANEA	CANANEA	CANANEA	VIALIDADES URBANAS	LOCALIDAD	97.00	0.00		
	1,979,152.93	1,979,152.93	0.00	0.00	1	1			
	0.00	0.00	0.00	0.00					
10022201E45605001A061420	PAVIMENTACION DE LA CALLE MADERO, BAVIACORA	BAVIACORA	MAZOCAHUI	VIALIDADES URBANAS	LOCALIDAD	100.00	0.00		
	306,964.58	306,964.58	0.00	0.00	1	1			
	0.00	0.00	0.00	0.00					
10022201E45605001A061420	PAVIMENTACION DE LA AVENIDA HERMANOS PINZON ENTRE AMERICO VESPUCIO Y CRISTOBAL COLON (COLONIA LAS AMERICAS), GUAYMAS	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	VIALIDADES URBANAS	LOCALIDAD	100.00	0.00		
	405,035.77	405,035.77	0.00	0.00	1	1			
	0.00	0.00	0.00	0.00					
10022201E45605001A061420	CONSTRUCCION DEL BLVD. QUINTERO ARCE EN EL TRAMO DEL PASEO DEL RIO SONORA AL FRACCIONAMIENTO VILLA BONITA, HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	LOCALIDAD	98.00	0.00		
	3,842,961.51	3,842,961.51	0.00	0.00	1	1			
	0.00	0.00	0.00	0.00					





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[SI] VIALIDADES URBANAS

10022201E45605001A061420	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EM CALLE 3, CUMPAS								
	CUMPAS				OBRA	LOCALIDAD			
	75,417.00	75,417.00	0.00	0.00	1	1	100.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
10022201E45605001A061420	PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN EL MUNICIPIO DE ATIL								
	ATIL				OBRA	MUNICIPIO			
	1,989,678.00	1,989,678.00	0.00	0.00	1	1	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
10022201E45605001A061420	PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN EL MUNICIPIO DE BACADEHUACHI								
	BACADEHUACHI				OBRA	MUNICIPIO			
	1,147,787.00	1,147,787.00	0.00	0.00	1	1	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
10022201E45605001A061420	PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN EL MUNICIPIO DE BACANORA								
	BACANORA				OBRA	MUNICIPIO			
	1,340,015.21	1,340,015.21	0.00	0.00	1	1	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
10022201E45605001A061420	PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN EL MUNICIPIO DE BACERAC								
	BACERAC				OBRA	MUNICIPIO			
	644,354.17	644,354.17	0.00	0.00	1	1	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
10022201E45605001A061420	PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN EL MUNICIPIO DE BACUM								
	BACUM				OBRA	MUNICIPIO			
	141,374.45	141,374.45	0.00	0.00	1	1	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
10022201E45605001A061420	PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN EL MUNICIPIO DE CABORCA								
	CABORCA				OBRA	MUNICIPIO			
	17,591,905.20	17,591,905.20	0.00	0.00	1	1	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
10022201E45605001A061420	PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN EL MUNICIPIO DE CUCURPE								
	CUCURPE				OBRA	MUNICIPIO			
	1,310,447.00	1,310,447.00	0.00	0.00	1	1	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
10022201E45605001A061420	PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN EL MUNICIPIO DE EMPALME								
	EMPALME				OBRA	MUNICIPIO			
	1,848,364.73	1,848,364.73	0.00	0.00	1	1	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
10022201E45605001A061420	PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN EL MUNICIPIO DE ETCHOJOA								
	ETCHOJOA				OBRA	MUNICIPIO			
	3,344,953.36	3,344,953.36	0.00	0.00	1	1	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
10022201E45605001A061420	PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN EL MUNICIPIO DE FRONTERAS								
	FRONTERAS				OBRA	MUNICIPIO			
	871,999.00	871,999.00	0.00	0.00	1	1	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[SI] VIALIDADES URBANAS

10022201E45605001A061420	PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN EL MUNICIPIO DE HUASABAS								
	HUASABAS		HUASABAS		OBRA	MUNICIPIO	0.00	0.00	
	230,300.34	230,300.34	0.00	0.00	1	1			
	0.00	0.00	0.00	0.00					
10022201E45605001A061420	PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN EL MUNICIPIO DE IMURIS								
	IMURIS		IMURIS		OBRA	MUNICIPIO	0.00	0.00	
	1,609,298.00	1,609,298.00	0.00	0.00	1	1			
	0.00	0.00	0.00	0.00					
10022201E45605001A061420	PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA								
	NAVOJOA		NAVOJOA		OBRA	MUNICIPIO	0.00	0.00	
	10,321,392.47	10,321,392.47	0.00	0.00	1	1			
	0.00	0.00	0.00	0.00					
10022201E45605001A061420	PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN EL MUNICIPIO DE ONAVAS								
	ONAVAS		ONAVAS		OBRA	MUNICIPIO	0.00	0.00	
	2,631,200.00	2,631,200.00	0.00	0.00	1	1			
	0.00	0.00	0.00	0.00					
10022201E45605001A061420	PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN EL MUNICIPIO DE OQUITOA								
	OQUITOA		OQUITOA		OBRA	MUNICIPIO	0.00	0.00	
	1,534,483.00	1,534,483.00	0.00	0.00	1	1			
	0.00	0.00	0.00	0.00					
10022201E45605001A061420	PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN EL MUNICIPIO DE SAHUARIPA								
	SAHUARIPA		SAHUARIPA		OBRA	MUNICIPIO	0.00	0.00	
	2,311,536.00	2,311,536.00	0.00	0.00	1	1			
	0.00	0.00	0.00	0.00					
10022201E45605001A061420	PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE DE JESUS								
	SAN FELIPE DE JESUS		SAN FELIPE DE JESUS		OBRA	MUNICIPIO	0.00	0.00	
	1,875,294.00	1,875,294.00	0.00	0.00	1	1			
	0.00	0.00	0.00	0.00					
10022201E45605001A061420	PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN EL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RIO MUERTO								
	SAN IGNACIO RIO MUERTO		SAN IGNACIO RIO MUERTO		OBRA	MUNICIPIO	0.00	0.00	
	1,253,439.42	1,253,439.42	0.00	0.00	1	1			
	0.00	0.00	0.00	0.00					
10022201E45605001A061420	PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN EL MUNICIPIO DE SAN JAVIER								
	SAN JAVIER		SAN JAVIER		OBRA	MUNICIPIO	0.00	0.00	
	1,566,323.00	1,566,323.00	0.00	0.00	1	1			
	0.00	0.00	0.00	0.00					
10022201E45605001A061420	PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LA CUEVA								
	SAN PEDRO DE LA CUEVA		SAN PEDRO DE LA CUEVA		OBRA	MUNICIPIO	0.00	0.00	
	1,122,044.00	1,122,044.00	0.00	0.00	1	1			
	0.00	0.00	0.00	0.00					
10022201E45605001A061420	PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN EL MUNICIPIO DE SOYOPA								
	SOYOPA		SOYOPA		OBRA	MUNICIPIO	0.00	0.00	
	197,317.97	197,317.97	0.00	0.00	1	1			
	0.00	0.00	0.00	0.00					



SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[SI] VIALIDADES URBANAS

10022201E45605001A061420	PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN EL MUNICIPIO DE SUQUI GRANDE							
	SUAQUI GRANDE		SUAQUI GRANDE		OBRA	MUNICIPIO	0.00	0.00
	1,108,605.00	1,108,605.00	0.00	0.00	1	1		
	0.00	0.00	0.00	0.00				
10022201E45605001A061420	PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN EL MUNICIPIO DE TUBUTAMA							
	TUBUTAMA		TUBUTAMA		OBRA	MUNICIPIO	0.00	0.00
	967,008.00	967,008.00	0.00	0.00	1	1		
	0.00	0.00	0.00	0.00				
10022201E45605001A061420	PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN EL MUNICIPIO DE VILLA PESQUEIRA							
	VILLA PESQUEIRA		VILLA PESQUEIRA		OBRA	MUNICIPIO	0.00	0.00
	810,526.00	810,526.00	0.00	0.00	1	1		
	0.00	0.00	0.00	0.00				
10022201E45605001A061420	PAVIMENTACION DEL BOLUEVARD AVIACION A BASE DE CARPETA ASFALTICA, CABORCA							
ED-005	CABORCA		HEROICA CABORCA		OBRA	PERSONA	98.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.98	10000		
	6,228,396.30	6,228,396.30	0.00	0.00				
10022201E45605001A061420	PAVIMENTACION DE LA CALLE JALISCO ENTRE LUIS SALIDO SIQUEIROS Y PERIFERICO, NAVOJOA							
ED-868	NAVOJOA		NAVOJOA		OBRA	PERSONA	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	169313		
	3,784,917.60	3,784,917.60	0.00	0.00				
10022201E45605001A061420	PAVIMENTACION DE ACCESO A LA COLONIA SOLIDARIDAD ENTRE COLONIA RASTRO VIEJO Y COLONIA SOLIDARIDAD, NACOZARI DE GARCIA							
ED-189	NACOZARI DE GARCIA		NACOZARI DE GARCIA		OBRA	PERSONA	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	15000		
	311,816.86	311,816.86	0.00	0.00				
10022201E45605001A061420	PAVIMENTACION DE ACCESO A LA CALLE FERROCARRIL DETRÁS DEL AYUNTAMIENTO, NACOZARI DE GARCIA							
ED-190	NACOZARI DE GARCIA		NACOZARI DE GARCIA		OBRA	PERSONA	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	15000		
	284,123.73	284,123.73	0.00	0.00				
10022201E45605001A061420	PAVIMENTACION DE LA CALLE 5 DE MAYO, BACOACHI							
ED-724	BACOACHI		BACOACHI		OBRA	PERSONA	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	3186		
	272,097.86	272,097.86	0.00	0.00				
10022201E45605001A061420	PAVIMENTACION DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO, BACOACHI							
ED-725	BACOACHI		BACOACHI		OBRA	PERSONA	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	3186		
	3,003.38	3,003.38	0.00	0.00				
10022201E45605001A061420	PAVIMENTACION DE LA CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE MUTUTICACHI, BACOACHI							
ED-726	BACOACHI		MUTUTICACHI		OBRA	PERSONA	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	60		
	196,887.44	196,887.44	0.00	0.00				
10022201E45605001A061420	PAVIMENTACION DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO, HUASABAS							
ED-735	HUASABAS		HUASABAS		OBRA	PERSONA	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	935		
	13,259.99	13,259.99	0.00	0.00				





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[SI] VIALIDADES URBANAS

10022201E45605001A061420	PAVIMENTACION DE LA AVENIDA PANTEON ENTRE CALLE MORELOS E ITURBIDE, HUASABAS	ED-736	HUASABAS	HUASABAS		OBRA	PERSONA	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	935		
			185,029.78	185,029.78	0.00	0.00			
10022201E45605001A061420	PAVIMENTACION DE LA CALLE NIÑOS HEROES ENTRE AVENIDAS REFORMA Y ATERRIZAJE, HUASABAS	ED-737	HUASABAS	HUASABAS		OBRA	PERSONA	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	935		
			133,844.70	133,844.70	0.00	0.00			
10022201E45605001A061420	PAVIMENTACION DE LA AVENIDA REPUBLICA DE CHILE ENTRE CALLES NIÑOS HEROES E HIDALGO, HUASABAS	ED-738	HUASABAS	HUASABAS		OBRA	PERSONA	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	935		
			83,401.39	83,401.39	0.00	0.00			
10022201E45605001A061420	PAVIMENTACION DE LA AVENIDA ATERRIZAJE ENTRE CALLES NIÑOS HEROES E HIDALGO, HUASABAS	ED-739	HUASABAS	HUASABAS		OBRA	PERSONA	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	935		
			374,979.41	374,979.41	0.00	0.00			
10022201E45605001A061420	PAVIMENTACION DE LA AVENIDA PANTEON ENTRE LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE PANTEON NORTE, HUASABAS	ED-740	HUASABAS	HUASABAS		OBRA	PERSONA	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	935		
			23,964.90	23,964.90	0.00	0.00			
10022201E45605001A061420	PAVIMENTACION DE LA CALLE PANTEON NORTE ENTRE AVENIDAS REFORMA Y ATERRIZAJE, HUASABAS	ED-741	HUASABAS	HUASABAS		OBRA	PERSONA	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	935		
			57,492.76	57,492.76	0.00	0.00			
10022201E45605001A061420	PAVIMENTACION DE LA CALLE RAFAELA MORENO, TEPACHE	ED-743	TEPACHE	TEPACHE		OBRA	PERSONA	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	1305		
			157,500.12	157,500.12	0.00	0.00			
10022201E45605001A061420	PAVIMENTACION DEL BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE PARILLA DE LA SALIDA A NOGALES Y CALLE VICENTE GUERRERO, SANTA CRUZ	ED-751	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ		OBRA	PERSONA	96.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	1998		
			1,619,809.03	1,619,809.03	0.00	0.00			
10022201E45605001A061420	PAVIMENTACION DE LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE LUIS ANTONIO ROMO Y 5 DE FEBRERO, NACO	ED-861	NACO	NACO		OBRA	PERSONA	80.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	6010		
			841,077.74	841,077.74	0.00	0.00			
10022201E45605001A061420	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TIKAL (EJE 21 Y 22), COLONIA NOGALITOS, NAVOJOA	ED-943	NAVOJOA	NAVOJOA		OBRA	PERSONA	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	169313		
			481,644.41	481,644.41	0.00	0.00			
10022201E45605001A061420	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TULUM (EJE 27 Y 29), COLONIA NOGALITOS, NAVOJOA	ED-944	NAVOJOA	NAVOJOA		OBRA	PERSONA	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	169313		
			336,960.22	336,960.22	0.00	0.00			





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[SI] VIALIDADES URBANAS

10022201E45605001A061420	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MONTEALBAN (EJE 26), COLONIA NOGALITOS, NAVOJOA	ED-945	NAVOJOA	NAVOJOA					
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	100.00	100.00
		310,228.09	310,228.09	0.00	0.00		169313		
10022201E45605001A061420	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ISTMO (EJE 24), COLONIA NOGALITOS, NAVOJOA	ED-946	NAVOJOA	NAVOJOA					
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	100.00	100.00
		365,188.22	365,188.22	0.00	0.00		16313		
10022201E45605001A061420	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PIPILA (EJE 30), COLONIA NOGALITOS, NAVOJOA	ED-947	NAVOJOA	NAVOJOA					
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	100.00	100.00
		244,294.24	244,294.24	0.00	0.00		169313		
10022201E45605001A061420	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TIKAL (EJE 23 Y 25), COLONIA NOGALITOS, NAVOJOA	ED-948	NAVOJOA	NAVOJOA					
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	100.00	100.00
		381,475.25	381,475.25	0.00	0.00		169313		
10022201E45605001A061420	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TULUM (EJE 3), COLONIA NOGALITOS, NAVOJOA	ED-949	NAVOJOA	NAVOJOA					
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	100.00	100.00
		650,018.54	650,018.54	0.00	0.00		1164		
10022201E45605001A061420	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TEOTIHUACAN (EJE 4), COLONIA NOGALITOS, NAVOJOA	ED-950	NAVOJOA	NAVOJOA					
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	100.00	100.00
		1,257,512.64	1,257,512.64	0.00	0.00		169313		
10022201E45605001A061420	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PIPILA (EJE 29), COLONIA NOGALITOS, NAVOJOA	ED-951	NAVOJOA	NAVOJOA					
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	100.00	100.00
		174,999.86	174,999.86	0.00	0.00		169313		
10022201E45605001A061420	PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN LA COLONIA NOGALITOS, NAVOJOA	ED-952	NAVOJOA	NAVOJOA					
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	100.00	100.00
		1,943,449.39	1,943,449.39	0.00	0.00		169313		
10022201E45605001A061420	PAVIMENTACION DE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE FERROCARRIL Y CUAUHTEMOC, ETCHOJOA	ED-954	ETCHOJOA	ETCHOJOA					
		0.00	0.00	0.00	0.00	1388	PERSONA	100.00	100.00
		90,508.37	90,508.37	0.00	0.00		8342		
10022201E45605001A061420	PAVIMENTACION DE CALLE CENTENARIO ENTRE MIGUEL HIDALGO Y CUAUHTEMOC, ETCHOJOA	ED-955	ETCHOJOA	ETCHOJOA					
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	100.00	100.00
		181,841.23	181,841.23	0.00	0.00		8342		
10022201E45605001A061420	PAVIMENTACION DE CALLE CUAUHTEMOC ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y CENTENARIO, ETCHOJOA	ED-956	ETCHOJOA	ETCHOJOA					
		0.00	0.00	0.00	0.00	3839	PERSONA	100.00	100.00
		143,637.67	143,637.67	0.00	0.00		8342		





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[SI] VIALIDADES URBANAS

10022201E45605001A061420	PAVIMENTACION DE CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES ENTRE MIGUEL HIDALGO Y CUAUHEMOC, ETCHOJOA	ED-959	ETCHOJOA	ETCHOJOA			PERSONA		
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	8342	100.00	100.00
		184,175.13	184,175.13	0.00	0.00				
10022201E45605001A061420	CONSTRUCCION DE BOULEVARD DE ACCESO AL DESARROLLO "EL CENTAURO" DE LA FRONTERA, NOGALES	ED-964	NOGALES	HEROICA NOGALES			PERSONA		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.84	15000	84.00	100.00
		1,539,738.14	1,539,738.14	0.00	0.00				
10022201E45605001A061420	PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS EN LA COL. 14 DE ENERO, HUATABAMPO	ED-966	HUATABAMPO	HUATABAMPO			PERSONA		
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	30475	100.00	100.00
		3,879,311.81	3,879,311.81	0.00	0.00				
10022201E45605001A061420	PAVIMENTACION DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO, HUASABAS	ED-070	HUASABAS	HUASABAS			PERSONA		
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	935	100.00	100.00
		33,522.28	33,522.28	0.00	0.00				
10022201E45605001A061420	MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS EN SANTA ANA	ED-1352	SANTA ANA	SANTA ANA			PERSONA		
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	3452	100.00	100.00
		190,720.58	190,720.58	0.00	0.00				
10022201E45605001A061420	PAVIMENTACION DE LA CALLE FRANCIA, BACOACHI	ED-1367	BACOACHI	BACOACHI			PERSONA		
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	3186	100.00	100.00
		291,471.53	291,471.53	0.00	0.00				
10022201E45605001A061420	CONSTRUCCION DE PASO A DESNIVEL Y DIRECCIONAL "CARIBEAN" (AMPLIACION), NOGALES	ED-066	NOGALES	HEROICA NOGALES			PERSONA		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.96	250000	95.00	100.00
		490,000.00	490,000.00	0.00	0.00				
10022201E45605001A061420	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JUAREZ NORTE, BENJAMIN HILL	ED-073	BENJAMIN HILL	BENJAMIN HILL			PERSONA		
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	5285	100.00	100.00
		3,885,228.26	3,885,228.26	0.00	0.00				
10022201E45605001A061420	PAVIMENTACION DE LA CALLE CUEVITA SANTA DE CALLE PEDRO ALMADA A ESPERANZA, ALAMOS	ED-076	ALAMOS	ALAMOS			PERSONA		
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	1718	100.00	100.00
		12,980.03	12,980.03	0.00	0.00				
10022201E45605001A061420	PAVIMENTACION DE LA CALLE CHIHUAHUA DE CUEVITA SANTA A CALLE SIN NOMBRE, ALAMOS	ED-077	ALAMOS	ALAMOS			PERSONA		
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	1718	100.00	100.00
		12,980.01	12,980.01	0.00	0.00				
10022201E45605001A061420	PAVIMENTACION DE LA CALLE VICAM ENTRE SONORA Y HUATABAMPO, NAVOJOA	ED-079	NAVOJOA	NAVOJOA			PERSONA		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.53	169313	53.00	100.00
		1,691,505.79	1,691,505.79	0.00	0.00				





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Localidad		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %
Cve. Estatal	Municipio	Estatal	Federal	Otros	Otros				
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[SI] VIALIDADES URBANAS

10022201E45605001A061420	PAVIMENTACION DE LA CALLE CIPRES ENTRE AQUILES SERDAN Y GOBERNADORA, CIUDAD OBREGON, CAJEME	ED-080	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	OBRA	PERSONA	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	300000	
		71,416.64	71,416.64	0.00	0.00			
10022201E45605001A061420	MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS EN SANTA ANA	ED-081	SANTA ANA	SANTA ANA	OBRA	PERSONA	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	34526	
		1,304,227.42	1,304,227.42	0.00	0.00			
10022201E45605001A061420	PAVIMENTACION DEL CIRCUITO LAS PLAZAS ENTRE PLAZA HIDALGO Y PLAZA DEL PESCADOR, GUAYMAS	ED-082	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	OBRA	PERSONA	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	15000	
		167,947.83	167,947.83	0.00	0.00			
10022201E45605001A061420	PAVIMENTACION DE AVENIDA VI ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, GUAYMAS	ED-084	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	OBRA	PERSONA	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	25000	
		119,306.93	119,306.93	0.00	0.00			
10022201E45605001A061420	PAVIMENTACION DE LA AVENIDA III ENTRE BLVD. BACATETE Y CALLE 1, GUAYMAS	ED-085	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	OBRA	PERSONA	98.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.98	2200	
		1,233,648.41	1,233,648.41	0.00	0.00			
10022201E45605001A061420	PAVIMENTACION DE LA CALLE ISLA DE LOS PAJAROS ENTRE CALLE DEL PESCADOR BLVD. GASPAR ZARAGOZA, GUAYMAS	ED-087	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	OBRA	PERSONA	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	15000	
		305,569.51	305,569.51	0.00	0.00			
10022201E45605001A061420	PAVIMENTACION DE LA AVENIDA HNOS PINZON ENTRE AMERICO VESPUCIO Y CRISTOBAL COLON, GUAYMAS	ED-089	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	OBRA	PERSONA	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	23500	
		87,548.84	87,548.84	0.00	0.00			
10022201E45605001A061420	PAVIMENTACION DEL BLVD. GASPAR ZARAGOZA ENTRE ISLA DE LOS PAJAROS E ISLA DEL CARMEN, GUAYMAS	ED-090	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	OBRA	PERSONA	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	15000	
		341,167.41	341,167.41	0.00	0.00			
10022201E45605001A061420	PAVIMENTACION DE LA CALLE 21 ENTRE AVENIDA VII Y AVENIDA VI, GUAYMAS	ED-091	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	OBRA	PERSONA	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	40000	
		213,893.66	213,893.66	0.00	0.00			
10022201E45605001A061420	PAVIMENTACION DE LA CALLE 12 ENTRE AVENIDA VI Y AVENIDA VIII, GUAYMAS	ED-092	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	OBRA	PERSONA	80.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	30000	
		17,175.02	17,175.02	0.00	0.00			
10022201E45605001A061420	PAVIMENTACION DE AVENIDA X ENTRE CALLE 23 Y CALLE 20, GUAYMAS	ED-093	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	OBRA	PERSONA	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	40000	
		1,510,758.42	1,510,758.42	0.00	0.00			





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[SI] VIALIDADES URBANAS

10022201E45605001A061420	PAVIMENTACION DE LA CALLE EL PESCADOR ENTRE BUGAMBILIAS E ISLA DE LOS PAJAROS, GUAYMAS	ED-094	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	OBRA	PERSONA	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	15000		
		349,737.31	349,737.31	0.00	0.00	1		
10022201E45605001A061420	PAVIMENTACION DE AVENIDA X ENTRE CALLE 8 Y BLVD. BENITO JUAREZ, GUAYMAS	ED-095	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	OBRA	PERSONA	80.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	30000		
		677,837.30	677,837.30	0.00	0.00	1		
10022201E45605001A061420	PAVIMENTACION DE LA CALLE SAN JUAN ENTRE AVENIDA SAN FELIPE Y AVENIDA SAN ESTEBAN, SAN LUIS RIO COLORADO	ED-099	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	METRO CUADRADO	PERSONA	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	130000		
		273,172.61	273,172.61	0.00	0.00	6400		
10022201E45605001A061420	PAVIMENTACION DE LA CALLE PLAN DE GUADALUPE ENTRE TALAMANTE Y EJERCITO NACIONAL, CIUDAD OBREGON, CAJEME	ED-139	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	METRO CUADRADO	PERSONA	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	5000		
		19,098.41	19,098.41	0.00	0.00	1140		
10022201E45605001A061420	PAVIMENTACION DE VIALIDADES EN PARQUE INDUSTRIAL Y OTRA COLONIA (CALLE RIO BALSAS Y AV. DURANGO), SAN LUIS RIO COLORADO	ED-140	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	METRO CUADRADO	PERSONA	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	50000		
		49,961.20	49,961.20	0.00	0.00	16608		
10022201E45605001A061420	PAVIMENTACION DE LA CALLE COLIMA ENTRE CALLE 30 Y 34, SAN LUIS RIO COLORADO	ED-143	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	METRO CUADRADO	PERSONA	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	157056		
		9,850.43	9,850.43	0.00	0.00	8005		
10022201E45605001A061420	PAVIMENTACION DEL BOULEVARD TETABIATE ENTRE CALLE 4 Y MISIONEROS, GUAYMAS	ED-144	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	OBRA	PERSONA	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	3000		
		773,241.04	773,241.04	0.00	0.00	1		
10022201E45605001A061420	PAVIMENTACION DE VIALIDADES EN PARQUE INDUSTRIAL Y OTRA COLONIA (CALLE RIO BALSAS Y AVENIDA DURANGO), SAN LUIS RIO COLORADO	ED-1362	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	METRO CUADRADO	PERSONA	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	50000		
		239,540.00	239,540.00	0.00	0.00	16608		
10022201E45605001A061420	PAVIMENTACION DE LA CALLE MANUEL RUIZ ARZAGA TERAN DE LA COLONIA REAL DE LOS ALAMOS, ALAMOS	ED-1368	ALAMOS	ALAMOS	OBRA	PERSONA	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	9500		
		56,592.87	56,592.87	0.00	0.00	1		
10022201E45605001A061420	PAVIMENTACION DE LA CALLE AMERICA, TEPACHE	ED-745	TEPACHE	TEPACHE	OBRA	PERSONA	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1305		
		95,452.21	95,452.21	0.00	0.00	1		
10022201E45605001A061420	PAVIMENTACION DE LA CALLE RUBEN CASTRO EJEDA DE LA COLONIA REAL DE LOS ALAMOS, ALAMOS	ED-748	ALAMOS	ALAMOS	OBRA	PERSONA	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	9500		
		51,795.03	51,795.03	0.00	0.00	1		





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[SI] VIALIDADES URBANAS

10022201E45605001A061420	PAVIMENTACION DE LA CALLE 13 NORTE ENTRE BENEMERITO DE LAS AMERICAS Y SOLIDARIDAD, SONOYTA, GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES	ED-870	GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES	SONOYTA	OBRA	PERSONA	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	12849		
		436,099.32	436,099.32	0.00	0.00	1		
10022201E45605001A061420	PAVIMENTACION DE AVENIDA GUADALUPE VICTORIA ENTRE UNO CAUCE DEL RIO COLORADO, SAN LUIS RIO COLORADO	ED-961	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	METRO CUADRADO	PERSONA	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	157026		
		53,021.07	53,021.07	0.00	0.00	2240		
10022201E45605001A061420	ADQUISICION DE DERECHOS DE VIA E INDEMNIZACIONES POR AFECTACIONES EN LA REALIZACION DE LA OBRA PUBLICA: PAVIMENTACION DE BOULEVARD	ED-179	ANTONIO QUIROGA ENTRE BOULEVARD CAMINO DEL SERI Y CALLE 26, HERMOSILLO	HERMOSILLO	PROGRAMA	PERSONA	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	50000		
		12,375,743.26	12,375,743.26	0.00	0.00	1		
10022201E45605001A661420	PAVIMENTACION DE LA CALLE 13 NORTE ENTRE BENEMERITO DE LAS AMERICAS Y SOLIDARIDAD, SONOYTA		GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES	SONOYTA	VIALIDADES URBANAS	LOCALIDAD	100.00	0.00
		732,766.29	732,766.29	0.00	0.00	1		
		0.00	0.00	0.00	0.00	1		
10022201E45605001A661420	PAVIMENTACION DE LA CALLE RODOLFO CAMPDONICO ENTRE CALLES ALEJANDRO SOBARZO Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, PUERTO PEÑASCO		PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	VIALIDADES URBANAS	LOCALIDAD	70.00	0.00
		887,619.01	887,619.01	0.00	0.00	1		
		0.00	0.00	0.00	0.00	1		
10022201E45605001A661420	PAVIMENTACION DE LA CALLE SAN JUAN, ENTRE AVENIDA SAN FELIPE Y AVENIDA SAN ESTEBAN, SAN LUIS RIO COLORADO		SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	VIALIDADES URBANAS	LOCALIDAD	100.00	0.00
		567,439.67	567,439.67	0.00	0.00	1		
		0.00	0.00	0.00	0.00	1		
10022201E45605001A661420	PAVIMENTACION DE LA AV. HERMENEGILDO GALEANA ENTRE CALLE ALEJANDRO SOBARZO Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, PUERTO PEÑASCO		PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	VIALIDADES URBANAS	LOCALIDAD	69.00	0.00
		1,003,416.22	1,003,416.22	0.00	0.00	1		
		0.00	0.00	0.00	0.00	1		
10022201E45605001A661420	PAVIMENTACION DE VIALIDADES EN PARQUE INDUSTRIAL Y OTRA COLONIA (CALLE RIO BALSAS Y AVENIDA DURANGO), SAN LUIS RIO COLORADO		SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	VIALIDADES URBANAS	LOCALIDAD	100.00	0.00
		49,961.20	49,961.20	0.00	0.00	1		
		0.00	0.00	0.00	0.00	1		
10022201E45605001A661420	PAVIMENTACION DE LA AVENIDA GUADALUPE VICTORIA ENTRE UNO Y CAUCE DEL RIO COLORADO, SAN LUIS RIO COLORADO		SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	VIALIDADES URBANAS	LOCALIDAD	100.00	0.00
		407,505.24	407,505.24	0.00	0.00	1		
		0.00	0.00	0.00	0.00	1		
10022201E45605001A661420	PAVIMENTACION DE LA AV. JUVENTINO ROSAS ENTRE CALLE ALEJANDRO SOBARZO Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, PUERTO PEÑASCO		PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	VIALIDADES URBANAS	LOCALIDAD	68.00	0.00
		962,307.86	962,307.86	0.00	0.00	1		
		0.00	0.00	0.00	0.00	1		
10022201E45605001A661420	PAVIMENTACION DE LA AVENIDA LIBERTAD ENTRE LAS CALLES 48 Y SAMUEL OCAÑA GARCIA, SAN LUIS RIO COLORADO		SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	VIALIDADES URBANAS	LOCALIDAD	100.00	0.00
		2,320,925.45	2,320,925.45	0.00	0.00	1		
		0.00	0.00	0.00	0.00	1		





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[SI] VIALIDADES URBANAS

10022201E45605001A661420	PAVIMENTACION DE LA CALLE COLIMA ENTRE CALLE 30 Y 34, SAN LUIS RIO COLORADO								
	SAN LUIS RIO COLORADO		SAN LUIS RIO COLORADO		VIALIDADES URBANAS	LOCALIDAD			
	19,701.06	19,701.06	0.00	0.00	1	1	100.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
10022201E45605001A661420	PAVIMENTACION DE CALLE SAN JUAN ENTRE AVENIDA SAN FELIPE Y SAN ESTEBAN, SAN LUIS RIO COLORADO								
	SAN LUIS RIO COLORADO		SAN LUIS RIO COLORADO		VIALIDADES URBANAS	LOCALIDAD			
	348,618.00	348,618.00	0.00	0.00	1	1	100.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
10022201E45605001A661420	PAVIMENTACION DE LA CALLE COPACABANA, PLUTARCO ELIAS CALLES								
	GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES		SONOITA		VIALIDADES URBANAS	LOCALIDAD			
	202,746.04	202,746.04	0.00	0.00	1	1	100.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
10022201E45605001A661420	PAVIMENTACION DE LA CALLE 10 ENTRE AVENIDA H Y AVENIDA K, PLUTARCO ELIAS CALLES								
	GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES		SONOITA		VIALIDADES URBANAS	LOCALIDAD			
	605,360.51	605,360.51	0.00	0.00	1	1	100.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
10022201E45605001A661420	PAVIMENTACION DE LA CALLE DR DOMINGO OLOVARES EN SONOYTA, GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES								
	GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES		SONOITA		VIALIDADES URBANAS	LOCALIDAD			
	61,561.44	61,561.44	0.00	0.00	1	1	100.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
10022201E45605001A661420	PAVIMENTACION DE LA CALLE 30 ENTRE AVENIDA ZARAGOZA Y AVENIDA CARRANZA, SAN LUIS RIO COLORADO								
	SAN LUIS RIO COLORADO		SAN LUIS RIO COLORADO		VIALIDADES URBANAS	LOCALIDAD			
	615,673.46	615,673.46	0.00	0.00	1	1	100.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
10022201E45605001A661420	PAVIMENTACION DE LA CALLE JOSE LOPEZ PORTILLO ENTRE LAS AVENIDAS LIBERTAD Y REVOLUCION EN SAN LUIS RIO COLORADO								
	SAN LUIS RIO COLORADO		SAN LUIS RIO COLORADO		VIALIDADES URBANAS	LOCALIDAD			
	1,287,847.67	1,287,847.67	0.00	0.00	1	1	100.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
10022201E45605001A661420	PAVIMENTACION DE LA CALLE PETRA SANTOS ENTRE CALLE ALTAR Y 16 DE SEPTIEMBRE, PLUTARCO ELIAS CALLES EN SONOYTA, GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES								
	GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES		SONOITA		VIALIDADES URBANAS	LOCALIDAD			
	58,286.35	58,286.35	0.00	0.00	1	1	100.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
10022201E45605001A661420	PAVIMENTACION DE LA CALLE MAZATLAN A ENTRE CALLE 44 Y CALLE 47, SAN LUIS RIO COLORADO								
	SAN LUIS RIO COLORADO		SAN LUIS RIO COLORADO		OBRA	LOCALIDAD			
	246,789.00	246,789.00	0.00	0.00	1	1	100.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
10022201E45605001A661420	PAVIMENTACION DE LA CALLE MAZATLAN B ENTRE CALLE 44 Y CALLE 47, SAN LUIS RIO COLORADO								
	SAN LUIS RIO COLORADO		SAN LUIS RIO COLORADO		OBRA	LOCALIDAD			
	257,409.00	257,409.00	0.00	0.00	1	1	100.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
10022201E45605001A661420	PAVIMENTACION DE LA CALLE MAZATLAN C ENTRE CALLE 44 Y CALLE 48, SAN LUIS RIO COLORADO								
	SAN LUIS RIO COLORADO		SAN LUIS RIO COLORADO		OBRA	LOCALIDAD			
	1,193,266.00	1,193,266.00	0.00	0.00	1	1	100.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[SI] VIALIDADES URBANAS

10022201E45605001A661420	PAVIMENTACION DE LA AVENIDA COLIMA ENTRE CALLE 30 Y 34, SAN LUIS RIO COLORADO							
	SAN LUIS RIO COLORADO				OBRA	LOCALIDAD		
	128,586.00	128,586.00	0.00	0.00	1	1	100.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				
10022201E45605001A661420	PAVIMENTACION DE LA CALLE SAN JUAN ENTRE AVENIDA SAN FELIPE Y AVENIDA SAN ESTEBAN, SAN LUIS RIO COLORADO							
	ED-188 SAN LUIS RIO COLORADO				OBRA	PERSONA		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	130000	100.00	100.00
	527,227.98	527,227.98	0.00	0.00				
10022201E45605001K761420	CONSTRUCCION DE PASO A DESNIVEL Y DIRECCIONAL "CARIBEAN", NOGALES							
	NC2-096 NOGALES				OBRA	PERSONA		
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.95	250000	95.00	100.00
	11,003,494.91	11,003,494.91	0.00	0.00				
10022201E45605001M961420	PAVIMENTACIÓN DEL BOULEVARD RODOLFO FELIX VALDEZ DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+860 (AMPLIACION), BACUM							
	BACUM				VIALIDADES URBANAS	LOCALIDAD		
	2,111,845.55	2,111,845.55	0.00	0.00	1	1	100.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				
10022201E45605001M961420	PAVIMENTACION DE LA AVENIDA III ENTRE BOULEVARD BACATETE Y CALLE I, GUAYMAS							
	GUAYMAS				VIALIDADES URBANAS	LOCALIDAD		
	203,749.00	203,749.00	0.00	0.00	1	1	100.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				
10022201E45605001M961420	CONSTRUCCION DE PASO A DESNIVEL Y DIRECCIONAL "CARIBEAN", NOGALES							
	NOGALES				VIALIDADES URBANAS	LOCALIDAD		
	49,099,375.49	49,099,375.49	0.00	0.00	1	1	95.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				
10022201E45605001M961420	PAVIMENTACION DE LA CALLE 21 ENTRE AVENIDA VII Y AVENIDA VI EN COLONIA EL MIRADOR), GUAYMAS							
	GUAYMAS				VIALIDADES URBANAS	LOCALIDAD		
	74,545.00	74,545.00	0.00	0.00	1	1	100.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				
10022201E45605001M961420	MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS EN SANTA ANA, SANTA ANA							
	SANTA ANA				VIALIDADES URBANAS	LOCALIDAD		
	2,265,705.74	2,265,705.74	0.00	0.00	1	1	100.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				
10022201E45605001M961420	PAVIMENTACION DE CALLES EN LA COLONIA EL POLVORIN, SANTA ANA							
	SANTA ANA				VIALIDADES URBANAS	LOCALIDAD		
	13,000,000.00	13,000,000.00	0.00	0.00	1	1	100.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				
10022201E45605001M961420	CONSTRUCCION DE CARRIL DE DESACELERACIÓN E INCORPORACION EN ACCESO AL GIMNASIO MUNICIPAL, ETCHOJOA							
	ETCHOJOA				VIALIDADES URBANAS	LOCALIDAD		
	6,600,000.00	6,600,000.00	0.00	0.00	1	1	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				
10022201E45605001M961420	PAVIMENTACION DEL BLVD. FRANCISCO HIGUERA PADILLA ENTRE AV. CONSTITUCION Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, PUERTO PEÑASCO							
	PUERTO PEÑASCO				VIALIDADES URBANAS	LOCALIDAD		
	1,930,570.00	1,930,570.00	0.00	0.00	1	1	69.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[SI] VIALIDADES URBANAS

10022201E45605001M961420	PAVIMENTACION DE LAS CALLES ZINC, ENTRE ZONA FEDERAL Y DEL NIQUEL; DEL CEDRO, ENTRE URANIO Y PINTOR; Y BISMUTO, ENTRE URANIO Y PLATINO, HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO		VIALIDADES URBANAS	LOCALIDAD	96.00	0.00
	337,640.14	337,640.14	0.00	0.00	1	1		
	0.00	0.00	0.00	0.00				
10022201E45605001M961420	PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS DE LA COLONIA CASAS VIVAS, SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO		VIALIDADES URBANAS	LOCALIDAD	100.00	0.00
	9,856,192.93	9,856,192.93	0.00	0.00	1	1		
	0.00	0.00	0.00	0.00				
10022201E45605001M961420	PAVIMENTACION DE LAS CALLES GODINEZ Y MADERO, ALTAR	ALTAR	ALTAR		VIALIDADES URBANAS	LOCALIDAD	100.00	0.00
	279,576.00	279,576.00	0.00	0.00	1	1		
	0.00	0.00	0.00	0.00				
10022201E45605001M961420	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y PAVIMENTACION DE LA CALLE ZAFIRO, ENTRE CTM Y BOULEVARD 400 EN LA COLONIA VALLE VERDE, CAJEME	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)		VIALIDADES URBANAS	LOCALIDAD	100.00	0.00
	2,665,242.54	2,665,242.54	0.00	0.00	1	1		
	0.00	0.00	0.00	0.00				
10022201E45605001M961420	PAVIMENTACION DEL BOULEVARD GASPAR ZARAGOZA ENTRE ISLA DE LOS PAJAROS E ISLA DEL CARMEN EN LA COLONIA 18 DE NOVIEMBRE (TERMINACION), GUAYMAS	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS		VIALIDADES URBANAS	LOCALIDAD	100.00	0.00
	29,107.00	29,107.00	0.00	0.00	1	1		
	0.00	0.00	0.00	0.00				
10022201E45605001M961420	MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS EN SANTA ANA	FA-040/12 SANTA ANA	SANTA ANA		OBRA	PERSONA	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	34526		
	931,945.58	931,945.58	0.00	0.00				
10022201E45605001M961420	PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS DE LA COLONIA CASAS VIVAS, SAN LUIS RIO COLORADO	FA-152/12 SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO		OBRA	PERSONA	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	3000		
	123,203.15	123,203.15	0.00	0.00				
10022201E45605001M961420	PAVIMENTACION DEL BOULEVARD RODOLFO FELIX VALDEZ DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+860 (AMPLIACION), BACUM	FA-156/12 BACUM	BACUM		OBRA	PERSONA	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	4227		
	176,287.10	176,287.10	0.00	0.00				
10022201E45605001M961420	PAVIMENTACION DEL BOULEVARD FRANCISCO HIGUERA ENTRE AVENIDA CONSTITUCION Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, PUERTO PEÑASCO	FA-157/12 PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO		OBRA	PERSONA	70.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	44875		
	583,283.25	583,283.25	0.00	0.00				
10022201E45605001M961420	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y PAVIMENTACION DE CALLE ZAFIRO ENTRE CTM Y BOULEVARD 400 EN LA COLONIA VALLE VERDE, EN CIUDAD OBREGON,	FA-159/12 CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)		OBRA	PERSONA	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	2500		
	764,890.34	764,890.34	0.00	0.00				
10022201E45605001M961420	CONSTRUCCION DE PASO A DESNIVEL Y DIRECCIONAL "CARIBEAN", NOGALES	FA-165/12 NOGALES	HEROICA NOGALES		OBRA	PERSONA	95.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.95	250000		
	15,824,981.05	15,824,981.05	0.00	0.00				





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Localidad		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estadal	Federal	Otros	Otros				
Ejercido:	Total	Estadal	Federal	Otros	Otros				

[SI] VIALIDADES URBANAS

10022201E45605001M961420	PAVIMENTACION DE LA AVE. III ENTRE BLVD. BACATETE Y CALLE I FA-169/12 GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS				OBRA	PERSONA		
	0.00	0.00	0.00	0.00		1	2200	100.00	100.00
	45,047.01	45,047.01	0.00	0.00					
10022201E45605001M961420	PAVIMENTACION DE LA CALLE MAZATLAN A ENTRE CALLE 44 Y CALLE 47, SAN LUIS RIO COLORADO FA-103/12 SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO				OBRA	PERSONA		
	0.00	0.00	0.00	0.00		1	15000	100.00	100.00
	59,405.01	59,405.01	0.00	0.00					
10022201E45605001M961420	PAVIMENTACION DE LA CALLE MAZATLAN B ENTRE CALLE 44 Y CALLE 47, SAN LUIS RIO COLORADO FA-104/12 SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO				OBRA	PERSONA		
	0.00	0.00	0.00	0.00		1	15000	100.00	100.00
	88,212.52	88,212.52	0.00	0.00					
10022201E45605001M961420	PAVIMENTACION DE LA CALLE MAZATLAN C ENTRE CALLE 44 Y CALLE 48, SAN LUIS RIO COLORADO FA-105/12 SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO				OBRA	PERSONA		
	0.00	0.00	0.00	0.00		1	15000	100.00	100.00
	60,428.99	60,428.99	0.00	0.00					
10022201E45605001P261420	MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS EN SANTA ANA SANTA ANA	SANTA ANA				VIALIDADES URBANAS	LOCALIDAD		
	190,720.57	190,720.57	0.00	0.00		1	1	100.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00					
10022201E45605001P261420	PAVIMENTACION DE LA AVENIDA 1RO DE MAYO, EMPLAME EMPLAME	EMPLAME				VIALIDADES URBANAS	LOCALIDAD		
	4,841,169.88	4,841,169.88	0.00	0.00		1	1	100.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00					
10022201E45605001P261420	PAVIMENTACION DE LA CALLE SAN JUAN ENTRE AVENIDAS SAN FELIPE Y SAN ESTEBAN, SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO				VIALIDADES URBANAS	LOCALIDAD		
	1,168,077.03	1,168,077.03	0.00	0.00		1	1	100.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00					
10022201E45605001P261420	PAVIMENTACION DE LA CALLE FRANCIA, BACOACHI BACOACHI	BACOACHI				VIALIDADES URBANAS	LOCALIDAD		
	426,044.76	426,044.76	0.00	0.00		1	1	100.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00					
10022201E45605001P261420	PAVIMENTACION DE LA CALLE NO REELECCION ENTRE BLVD. BENITO JUAREZ Y AV. JUVENTINO ROSAS, PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO				VIALIDADES URBANAS	LOCALIDAD		
	3,514,238.74	3,514,238.74	0.00	0.00		1	1	70.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00					
10022201E45605001P261420	PAVIMENTACION DE LA CALLE MANUEL RUIZ ARZAGA EN LA COLONIA REAL DE LOS ALAMOS, ALAMOS ALAMOS	ALAMOS				VIALIDADES URBANAS	LOCALIDAD		
	1,117,542.01	1,117,542.01	0.00	0.00		1	1	100.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00					
10022201E45605001P261420	PAVIMENTACION DEL BOULEVARD LAS QUINTAS, HERMOSILLO HERMOSILLO	HERMOSILLO				VIALIDADES URBANAS	LOCALIDAD		
	1,466,356.20	1,466,356.20	0.00	0.00		1	1	100.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00					





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[SI] VIALIDADES URBANAS

10022201E45605001P261420	PAVIMENTACION DEL BOULEVARD JOSE MARIA MORELOS, BACERAC	BACERAC	BACERAC		VIALIDADES URBANAS	LOCALIDAD	100.00	0.00
	172,413.02	172,413.02	0.00	0.00	1	1		
	0.00	0.00	0.00	0.00				
10022201E45605001P261420	PAVIMENTACION DE VIALIDADES EN PARQUE INDUSTRIAL Y OTRA COLONIA (CALLE RIO BALSAS Y AVENIDA DURANGO), SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO		VIALIDADES URBANAS	LOCALIDAD	100.00	0.00
	1,870,351.25	1,870,351.25	0.00	0.00	1	1		
	0.00	0.00	0.00	0.00				
10022201E45605001R861420	PRIMERA ETAPA DE PROYECTO DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE CALLES, CITAVARO, MEZQUITE, CAPOMO, YUCATECO, ROSA QUINTANA Y 16 DE SEPTIEMBRE, HUATABAMPO	HUATABAMPO	HUATABAMPO		OBRA	LOCALIDAD	0.00	0.00
	12,108,612.00	12,108,612.00	0.00	0.00	1	1		
	0.00	0.00	0.00	0.00				
10022201E45605001R861420	PRIMERA ETAPA DE PROYECTO DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES NOGALES, MANUEL LEON, GENOVERACHI, CORONADO FINAL NORTE Y CORELLA FINAL NORTE, ARIZPE	ARIZPE	ARIZPE		OBRA	LOCALIDAD	0.00	0.00
	8,748,460.00	8,748,460.00	0.00	0.00	1	1		
	0.00	0.00	0.00	0.00				
10022201E45605001R861420	PRIMERA ETAPA DE PROYECTO DE PAVIMENTACION VILLA JUAREZ - COLONIA LUIS ECHEVARRIA EN DIVERSAS VIALIDADES CON CONCRETO HIDRAULICO Y DRENAJE, VILLA JUAREZ, BENITO JUAREZ	BENITO JUAREZ	VILLA JUAREZ (IRRIGACION)		OBRA	LOCALIDAD	0.00	0.00
	33,966,000.00	33,966,000.00	0.00	0.00	1	1		
	0.00	0.00	0.00	0.00				
10022201E45605001R861420	PAVIMENTACION CON CONCRETRO HIDRAULICO CAMINO DEL ACCESO A LA LOCALIDAD DE CHINAPA, ARIZPE	ARIZPE	CHINAPA		OBRA	LOCALIDAD	0.00	0.00
	3,122,046.00	3,122,046.00	0.00	0.00	1	1		
	0.00	0.00	0.00	0.00				
10022201E45605001R861420	PAVIMENTACION CON CONCRETRO HIDRAULICO CAMINO LOS JURIS, HUATABAMPO	HUATABAMPO	HUATABAMPO		OBRA	LOCALIDAD	0.00	0.00
	15,863,388.00	15,863,388.00	0.00	0.00	1	1		
	0.00	0.00	0.00	0.00				
10022201E45605001R861420	PAVIMENTACION CON CONCRETRO HIDRAULICO DE CALLE FRANCISCO I. MADERO, SINOQUIPE, ARIZPE	ARIZPE	SINOQUIPE		OBRA	LOCALIDAD	0.00	0.00
	4,113,494.00	4,113,494.00	0.00	0.00	1	1		
	0.00	0.00	0.00	0.00				
10022201E45605001R861420	PROYECTOS DE PAVIMENTACIÓN PARA DIVERSAS AVENIDAS DE LA LOCALIDAD, MAGDALENA	MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO		OBRA	LOCALIDAD	0.00	0.00
	21,978,000.00	21,978,000.00	0.00	0.00	1	1		
	0.00	0.00	0.00	0.00				
10022201E45605001R861420	PRIMERA ETAPA DE PROYECTO DE PAVIMENTACION VILLA JUAREZ-COLONIA LUIS ECHEVERRIA EN DIVERSAS VIALIDADES CON CONCRETO HIDRAULICO Y DRENAJE, VILLA JUAREZ, BENITO JUAREZ	BENITO JUAREZ	VILLA JUAREZ (IRRIGACION)		CONVENIO AYTO	PERSONA	100.00	100.00
NC2-507	0.00	0.00	0.00	0.00	1	2500		
	666,000.00	666,000.00	0.00	0.00				
10022201E45605001R861420	PROYECTO DE PAVIMENTACION PARA DIVERSAS AVENIDAS DE LA LOCALIDAD, MAGDALENA	MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO		CONVENIO AYTO	PERSONA	100.00	100.00
NC2-508	0.00	0.00	0.00	0.00	1	8971		
	430,941.00	430,941.00	0.00	0.00				





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[SI] VIALIDADES URBANAS

10022201E45605001R861420	PRIMERA ETAPA DE PROYECTO DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE CALLES CITAVARO, MEZQUITE, CAPOMO, YUCATECO, ROSA QUINTANA Y 16 DE SEPTIEMBRE, HUATABAMPO	NC2-509	HUATABAMPO	HUATABAMPO		CONVENIO AYTO	PERSONA	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	5000			
	237,424.00	237,424.00	0.00	0.00					
10022201E45605001R861420	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CAMINO LOS JURIS, HUATABAMPO	NC2-510	HUATABAMPO	HUATABAMPO		CONVENIO AYTO	PERSONA	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	5000			
	311,047.00	311,047.00	0.00	0.00					
10022201E45605001R861420	PRIMERA ETAPA DE PROYECTO DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES NOGALES, MANUEL LEON, GENOVERACHI, CORONADO FINAL NORTE, CORELLA FINAL NORTE, ARIZPE	NC2-805	ARIZPE	ARIZPE		CONVENIO AYTO	PERSONA	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1200			
	171,538.00	171,538.00	0.00	0.00					
10022201E45605001R861420	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL ACCESO A LA LOCALIDAD DE CHINAPA, ARIZPE	NC2-806	ARIZPE	CHINAPA		OBRA	PERSONA	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1200			
	61,217.00	61,217.00	0.00	0.00					
10022201E45605001R861420	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE FCO. I. MADERO, SINOQUIPE, ARIZPE	NC2-807	ARIZPE	SINOQUIPE		OBRA	PERSONA	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1200			
	80,657.00	80,657.00	0.00	0.00					
10022201E45605001S361420	PAVIMENTACION DE LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE LUIS ANTONIO, NACO	NACO	NACO	NACO		VIALIDADES URBANAS	LOCALIDAD	80.00	0.00
	2,835,475.53	2,835,475.53	0.00	0.00	1	1			
	0.00	0.00	0.00	0.00					
10022201E45605001S361420	PAVIMENTACION DEL BLVD. FRANCISCO HIGUERA PADILLA ENTRE AV. CONSTITUCION Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO		VIALIDADES URBANAS	LOCALIDAD	70.00	0.00
	4,959,760.22	4,959,760.22	0.00	0.00	1	1			
	0.00	0.00	0.00	0.00					
10022201E45605001S361420	PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN LA COLONIA NOGALITOS, NAVOJOA	NAVOJOA	NAVOJOA	NAVOJOA		VIALIDADES URBANAS	LOCALIDAD	100.00	0.00
	8,105,828.96	8,105,828.96	0.00	0.00	1	1			
	0.00	0.00	0.00	0.00					
10022201E45605001S361420	PAVIMENTACION DE LA CALLE JALISCO ENTRE LUIS SALIDO SIQUEIROS Y PERIFERICO, NAVOJOA	NAVOJOA	NAVOJOA	NAVOJOA		VIALIDADES URBANAS	LOCALIDAD	100.00	0.00
	4,386,283.97	4,386,283.97	0.00	0.00	1	1			
	0.00	0.00	0.00	0.00					
10022201E45605001S361420	PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS, ALTAR	ALTAR	ALTAR	ALTAR		VIALIDADES URBANAS	LOCALIDAD	100.00	0.00
	2,253,678.00	2,253,678.00	0.00	0.00	1	1			
	0.00	0.00	0.00	0.00					
10022201E45605001S361420	CONSTRUCCION DE BOULEVARD DE ACCESO AL DESARROLLO "EL CENTAURO" DE LA FRONTERA, NOGALES	NOGALES	HEROICA NOGALES	HEROICA NOGALES		VIALIDADES URBANAS	LOCALIDAD	84.00	0.00
	5,856,884.91	5,856,884.91	0.00	0.00	1	1			
	0.00	0.00	0.00	0.00					





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[SI] VIALIDADES URBANAS

10022201E45605001S361420	PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS EN LA COLONIA 14 DE ENERO, HUATABAMPO								
	HUATABAMPO	HUATABAMPO			VIALIDADES URBANAS	LOCALIDAD			
	6,395,414.35	6,395,414.35	0.00	0.00	1	1	100.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
10022201E45605001S361420	PAVIMENTACION DEL BOULEVARD LAS QUINTAS ENTRE AVENIDA VILLA HERMOSA Y RIO SONORA II ETAPA, HERMOSILLO								
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			VIALIDADES URBANAS	LOCALIDAD			
	11,320,223.71	11,320,223.71	0.00	0.00	1	1	1.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
10022201E45605001S361420	PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES, HERMOSILLO								
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			VIALIDADES URBANAS	LOCALIDAD			
	23,393,595.00	23,393,595.00	0.00	0.00	1	1	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
10022201E45605001S361420	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS DE LA COLONIA LAURA ALICIA FRIAS, HERMOSILLO								
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			VIALIDADES URBANAS	LOCALIDAD			
	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	1	1	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
10022201E45605001S361420	PAVIMENTACION DE LA CALLE CIPRES ENTRE AQUILES SERDAN Y GOBERNADORA, CAJEME								
	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)			VIALIDADES URBANAS	LOCALIDAD			
	6,594,477.66	6,594,477.66	0.00	0.00	1	1	100.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
10022201E45605001S361420	PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS DE LA COLONIA CASAS VIVAS, SAN LUIS RIO COLORADO								
	FA-152/12 SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO			OBRA	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	3000	100.00	100.00	
	4,482,131.15	4,482,131.15	0.00	0.00					
10022201E45605001S361420	PAVIMENTACION DE LA CALLE 9 ENTRE AVENIDA "B" Y 13 DE JULIO, CABORCA								
	FA-020 CABORCA	HEROICA CABORCA			OBRA	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	7000	100.00	100.00	
	190,363.05	190,363.05	0.00	0.00					
10022201E45605001S361420	PAVIMENTACION DE LA CALLE JESUS GARCIA MORALES ENTRE LUIS DONALDO COLOSIO Y 2 DE ENERO, PITIQUITO								
	FA-038 PITIQUITO	PITIQUITO			OBRA	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	5000	100.00	100.00	
	1,936.50	1,936.50	0.00	0.00					
10022201E45605001S361420	PAVIMENTACION DE LA AVENIDA PRINCIPAL (TRAMO 2), TARACHI, ARIVECHI								
	FA-041 ARIVECHI	TARACHI			OBRA	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	400	100.00	100.00	
	384,367.00	384,367.00	0.00	0.00					
10022201E45605001S361420	PAVIMENTACION DE LA CALLE MADERO, MAZOCAHUI, BAVIACORA								
	FA-043 BAVIACORA	MAZOCAHUI			OBRA	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	500	100.00	100.00	
	1,026.63	1,026.63	0.00	0.00					
10022201E45605001S361420	PAVIMENTACION DE LAS CALLES ALEDAÑAS A LA PLAZA PUBLICA, BAVIACORA								
	FA-050 BAVIACORA	BAVIACORA			OBRA	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	2000	100.00	100.00	
	261,602.13	261,602.13	0.00	0.00					





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[SI] VIALIDADES URBANAS

10022201E45605001S361420	PAVIMENTACION DE AVENIDA 2 ENTRE CALLE SEGUNDA Y BLVD. DEL ENSUEÑO, SAN CARLOS, GUAYMAS	FA-058	GUAYMAS	SAN CARLOS (SAN CARLOS NUEVO GUAYMAS)	OBRA	PERSONA	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	2200		
		711,849.13	711,849.13	0.00	0.00	1		
10022201E45605001S361420	PAVIMENTACION DE AVE. 3 ENTRE CALLES SEGUNDA Y TERCERA, SAN CARLOS, GUAYMAS	FA-059	GUAYMAS	SAN CARLOS (SAN CARLOS NUEVO GUAYMAS)	OBRA	PERSONA	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	2200		
		576,040.65	576,040.65	0.00	0.00	1		
10022201E45605001S361420	PAVIMENTACION DE CALLE JOSE LOPEZ PORTILLO ENTRE AVENIDAS LIBERTAD Y REVOLUCION, SAN LUIS RIO COLORADO	FA-060	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA	PERSONA	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	157056		
		338,011.76	338,011.76	0.00	0.00	1		
10022201E45605001S361420	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE 10, CUMPAS	FA-069	CUMPAS	CUMPAS	OBRA	PERSONA	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	3000		
		116,226.01	116,226.01	0.00	0.00	1		
10022201E45605001S361420	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 3, CUMPAS	FA-070	CUMPAS	CUMPAS	OBRA	PERSONA	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	3000		
		124,344.02	124,344.02	0.00	0.00	1		
10022201E45605001S361420	PAVIMENTACION DEL BOULEVARD PASEO LAS TORRES ENTRE CALLES EDMUNDO TABOADA Y GUILLERMO PRIETO, CIUDAD OBREGON, CAJEME	FA-071	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	OBRA	PERSONA	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	300000		
		668,361.98	668,361.98	0.00	0.00	1		
10022201E45605001S361420	PAVIMENTACION DE LA CALLE 30 ENTRE AVENIDA ZARAGOZA Y AVENIDA CARRANZA, SAN LUIS RIO COLORADO	FA-072	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA	PERSONA	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	157056		
		290,153.01	290,153.01	0.00	0.00	1		
10022201E45605001S361420	PAVIMENTACION DE LA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE OBREGON Y DOCTOR GODINEZ, ALTAR	FA-073	ALTAR	ALTAR	OBRA	PERSONA	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	7927		
		420,536.14	420,536.14	0.00	0.00	1		
10022201E45605001S361420	PAVIMENTACION DEL BOULEVARD AVIACION A BASE DE CARPETA ASFALTICA, CABORCA	FA-111	CABORCA	HEROICA CABORCA	OBRA	PERSONA	98.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	10000		
		9,394,947.15	9,394,947.15	0.00	0.00	0.98		
10022201E45605001S361420	PAVIMENTACION DE LA VIALIDAD DE ACCESO A LA PLAYA MIRAMAR	FA-145	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	OBRA	PERSONA	13.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	150000		
		7,129,959.49	7,129,959.49	0.00	0.00	0.13		
10022201E45605001S361420	PAVIMENTACION DE LA CALLE COLIMA ENTRE CALLE 30 Y 34, SAN LUIS RIO COLORADO	FA-435	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA	PERSONA	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	157056		
		128,585.23	128,585.23	0.00	0.00	1		





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[SI] VIALIDADES URBANAS

10022201E45605001S361420	PAVIMENTACION DE AVENIDA GUADALUPE VICTORIA ENTRE UNO Y CAUCE DEL RIO COLORADO, SAN LUIS RIO COLORADO	FA-436	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA	PERSONA		
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	159026	100.00 100.00
		131,491.75	131,491.75	0.00	0.00			
10022201E45605001S361420	PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS	FA-201	ALTAR	ALTAR	OBRA	PERSONA		
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	8253	0.00 100.00
		1,670,572.88	1,670,572.88	0.00	0.00			
10022201E45605001S961420	CONSTRUCCION DE VIALIDADES DE ACCESO (CALLES: 2A, 2B, 3A Y RIEGO DE SELLO) AL PROYECTO "PUERTA OESTE", HERMOSILLO		HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	LOCALIDAD		
		55,667,367.98	55,667,367.98	0.00	0.00	1	1	100.00 0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00			
10022201E45605001S961420	PAVIMENTACION EN PROLONGACION DEL BOULEVARD COLOSIO, DEL CADENAMIENTO 3+040 AL 4+640 Y CALLE DEL JET, HERMOSILLO		HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	LOCALIDAD		
		84,569,600.50	84,569,600.50	0.00	0.00	1	1	90.00 0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00			
10022201E45605001S961420	CONSTRUCCION DE VIALIDADES DE ACCESO (CALLES 1A, 1B, 3B, 7, 11A, 11B) AL PROYECTO "PUERTA OESTE", HERMOSILLO		HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	LOCALIDAD		
		54,982,314.66	54,982,314.66	0.00	0.00	1	1	100.00 0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00			
10022201E45605001S961420	PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CAJEME		CAJEME	VARIAS	OBRA	MUNICIPIO		
		70,000,798.00	70,000,798.00	0.00	0.00	1	1	0.00 0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00			
10022201E45605001U561420	PAVIMENTACION DEL BOULEVARD PERIMETRAL ENTRE BLVD. ANTONIO QUIROGA Y CANAL DENOMINADO EL CHANATE, HERMOSILLO	NC2-210	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	PERSONA		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.55	65620	55.00 100.00
		20,399,379.07	20,399,379.07	0.00	0.00			
10022201E45605001U561420	PAVIMENTACION DE LA CALLE PRESA FALCON ENTRE PERIFERICO ORIENTE Y PALMITO EN LA COLONIA EL RANCHITO, HERMOSILLO	NC2-211	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	PERSONA		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.95	3127	95.00 100.00
		1,979,442.87	1,979,442.87	0.00	0.00			
10022201E45605001U561420	PAVIMENTACION DE LA CALLE MOCUZARI ENTRE PERIFERICO ORIENTE Y PALMITO EN LA COLONIA EL RANCHITO, HERMOSILLO	NC2-212	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	PERSONA		
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	3627	100.00 100.00
		2,145,862.83	2,145,862.83	0.00	0.00			
10022201E45605001U561420	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE AVENIDA OQUITOA ENTRE MARIA DE JESUS MENDEZ Y QUINTA SUR, CABORCA	NC2-213	CABORCA	HEROICA CABORCA	OBRA	PERSONA		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.45	306	45.00 100.00
		853,930.80	853,930.80	0.00	0.00			
10022201E45605001U561420	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE AVENIDA "X" ENTRE CALLE PRIMERA Y OBREGON, CABORCA	NC2-214	CABORCA	HEROICA CABORCA	OBRA	PERSONA		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	7500	4.00 100.00
		1,354,142.60	1,354,142.60	0.00	0.00			





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[SI] VIALIDADES URBANAS

10022201E45605001U561420	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN AVENIDA "L" ENTRE CUARTA SUR SAN IGNACIO, CABORCA	NC2-215	CABORCA	HEROICA CABORCA	OBRA	PERSONA	35.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	508		
		1,574,165.92	1,574,165.92	0.00	0.00			
10022201E45605001U561420	PAVIMENTACION DE CALLEJON BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDAS "N" Y "P", CABORCA	NC2-216	CABORCA	HEROICA CABORCA	OBRA	PERSONA	10.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	200		
		523,943.86	523,943.86	0.00	0.00			
10022201E45605001U561420	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN AVENIDA "O" ENTRE CALLE RAFAEL MUÑOZ Y CALLE 10, CABORCA	NC2-217	CABORCA	HEROICA CABORCA	OBRA	PERSONA	20.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	200		
		608,845.43	608,845.43	0.00	0.00			
10022201E45605001U561420	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE CALLEJON GUADALUPANO ENTRE AVENIDAS "S" Y "P", CABORCA	NC2-218	CABORCA	HEROICA CABORCA	METRO CUADRADO	PERSONA	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	165		
		572,106.80	572,106.80	0.00	0.00			
10022201E45605001U561420	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE AVENIDA ALTAR ENTRE CALLES MARIA DE JESUS MENDEZ Y SEPTIMA SUR, CABORCA	NC2-219	CABORCA	HEROICA CABORCA	OBRA	PERSONA	35.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	500		
		761,893.93	761,893.93	0.00	0.00			
10022201E45605001U561420	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE CALLE BIZANI ENTRE AVENIDAS "J" Y "M", CABORCA	NC2-220	CABORCA	HEROICA CABORCA	OBRA	PERSONA	20.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	250		
		795,832.41	795,832.41	0.00	0.00			
10022201E45605001U561420	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE CALLE GABILONDO ENTRE CALLE DE LO HEROES Y FRANCISCO EUSEBIO KINO, CABORCA	NC2-221	CABORCA	HEROICA CABORCA	OBRA	PERSONA	60.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	144		
		468,143.86	468,143.86	0.00	0.00			
10022201E45605001U561420	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE CALLE JOSE MARIA GIRON ENTRE GENERAL PESQUEIRA Y FRANCISCO EUSEBIO KINO, CABORCA	NC2-222	CABORCA	HEROICA CABORCA	OBRA	PERSONA	60.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	56		
		354,145.65	354,145.65	0.00	0.00			
10022201E45605001U561420	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE DE LOS HEROES ENTRE JOSE MARIA GIRON Y GRAL. PESQUEIRA, CABORCA	NC2-223	CABORCA	HEROICA CABORCA	OBRA	PERSONA	15.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	40		
		361,890.20	361,890.20	0.00	0.00			
10022201E45605001U561420	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE TUBUTAMA ENTRE AVENIDAS GUSTAVO SOTELO Y "P", CABORCA	NC2-224	CABORCA	HEROICA CABORCA	OBRA	PERSONA	50.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	11500		
		2,573,683.04	2,573,683.04	0.00	0.00			
10022201E45605001U561420	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE CERRO PRIETO ENTRE AVENIDAS "L" Y "R", CABORCA	NC2-225	CABORCA	HEROICA CABORCA	METRO CUADRADO	PERSONA	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	395		
		1,043,168.31	1,043,168.31	0.00	0.00			





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[SI] VIALIDADES URBANAS

10022201E45605001U561420	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE CALLE PARICUTIN Y CALLEJON DE ABRIL ENTRE AVENIDAS QUIROZ Y MORA Y "C", CABORCA	NC2-226	CABORCA	HEROICA CABORCA					
		0.00	0.00	0.00	0.00			60.00	100.00
		329,587.46	329,587.46	0.00	0.00	0.60	232		
10022201E45605001U561420	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE AVENIDA "A" ENTRE CALLES SEPTIMA Y 10, CABORCA	NC2-227	CABORCA	HEROICA CABORCA					
		0.00	0.00	0.00	0.00			35.00	100.00
		366,491.29	366,491.29	0.00	0.00	0.35	90		
10022201E45605001U561420	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO ASFALTICO EN LA AVENIDA JAZMIN DE LA CALLE 26 A CALLE 47, SAN LUIS RIO COLORADO	NC2-228	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO					
		0.00	0.00	0.00	0.00			22.00	100.00
		9,978,503.76	9,978,503.76	0.00	0.00	0.35	7500		
10022201E45605001U561420	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO ASFALTICO DE LAS CALLES 18, 19, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32 Y 33, ENTRE AVENIDAS CARLOS G. CALLES Y MADERO, SAN LUIS RIO COLORADO	NC2-229	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO					
		0.00	0.00	0.00	0.00			35.00	100.00
		9,321,607.41	9,321,607.41	0.00	0.00	0.35	7500		
10022201E45605001U561420	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO ASFALTICO DE LA CALLE LAREDO ENTRE AVENIDAS EMILIANO ZAPATA Y SAN JOSE, SAN LUIS RIO COLORADO	NC2-230	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO					
		0.00	0.00	0.00	0.00			26.00	100.00
		1,980,658.14	1,980,658.14	0.00	0.00	0.26	2000		
10022201E45605001U561420	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO ASFALTICO DE LA AVENIDA QUINTANA ROO DE LA CALLE 26 A LA CALLE 42, SAN LUIS RIO COLORADO	NC2-231	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO					
		0.00	0.00	0.00	0.00			48.00	100.00
		9,132,578.26	9,132,578.26	0.00	0.00	0.48	5000		
10022201E45605001U561420	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO ASFALTICO DE LA CARRETERA DEL VALLE DE LA AVENIDA 5 DE MAYO A LA VENUSTIANO CARRANZA, SAN LUIS RIO COLORADO	NC2-232	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO					
		0.00	0.00	0.00	0.00			4.00	100.00
		1,835,547.63	1,835,547.63	0.00	0.00	0.04	2500		
10022201E45605001U561420	PAVIMENTACION DE CALLE JOSE MARIA MORELOS ENTRE CALLE ISLAS Y LAFONTAINE, URES	NC2-240	URES	URES					
		0.00	0.00	0.00	0.00			43.00	100.00
		770,423.77	770,423.77	0.00	0.00	0.43	3000		
10022201E45605001U561420	PAVIMENTACION DE CALLE MELCHOR OCAMPO ENTRE SONORA Y URREA, URES	NC2-241	URES	URES					
		0.00	0.00	0.00	0.00			80.00	100.00
		1,720,596.99	1,720,596.99	0.00	0.00	0.80	2500		
10022201E45605001U961420	CONSTRUCCION DE PUENTE INFERIOR EN LA INTERSECCION VIAL BOULEVARD NAVARRETE Y BOULEVARD LUIS ENCINA	NC2-386	HERMOSILLO	HERMOSILLO					
		0.00	0.00	0.00	0.00			50.00	100.00
		17,737,301.16	17,737,301.16	0.00	0.00	0.50	500000		
10022201E45605001U961420	CONSTRUCCION DE VIALIDAD DESDE EL EJIDO EL TRIUNFO SANTA ROSA AL EJIDO GRACIANO SANCHEZ, EN EL VALLE DE GUAYMAS-EMPALME	NC2-387	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS					
		0.00	0.00	0.00	0.00			60.00	100.00
		8,449,740.19	8,449,740.19	0.00	0.00	0.60	5000		





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[SI] VIALIDADES URBANAS

10022201E45605001U961420	PAVIMENTACION DEL BOULEVARD SAN GERMAN (ENTRONQUE CON BOULEVARD LOMAS DE COLOSIO- LIBRAMIENTO SAN JOSE) EN GUAYMAS	NC2-388	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS									
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	40000	8.00	100.00		
			3,547,222.51	3,547,222.51	0.00	0.00							
10022201E45605001U961420	PAVIMENTACION DEL BOULEVARD LOMAS DE COLOSIO - LIBRAMIENTO SAN JOSE EN GUAYMAS	NC2-389	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS									
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	40000	8.00	100.00		
			2,362,713.49	2,362,713.49	0.00	0.00							
10022201E45605001U961420	PAVIMENTACION DEL BOULEVARD SAN GERMAN (ENTRONQUE CON BOULEVARD LOMAS DE COLOSIO) EN GUAYMAS	NC2-390	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS									
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	40000	10.00	100.00		
			1,711,700.68	1,711,700.68	0.00	0.00							
10022201E45605001U961420	PAVIMENTACION DE BOULEVARD ANTONIO QUIROGA ENTRE BOULEVARD CAMINO DEL SERI Y CALLE 26 (CUERPO PONIENTE)	NC2-400	HERMOSILLO	HERMOSILLO									
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	50000	2.00	100.00		
			9,387,469.02	9,387,469.02	0.00	0.00							
10022201E45605001U961420	PAVIMENTACION DE BOULEVARD ANTONIO QUIROGA ENTRE BOULEVARD CAMINO DEL SERI Y CALLE 26 (CUERPO ORIENTE)	NC2-401	HERMOSILLO	HERMOSILLO									
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	50000	2.00	100.00		
			10,174,445.27	10,174,445.27	0.00	0.00							
10022201E45605001W961420	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE NACO, MUNICIPIO DE NACO	NC2-690	NACO	NACO									
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3316	5000	0.00	100.00		
			653,938.44	653,938.44	0.00	0.00							
10022201E45605001W961420	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE NIÑOS HEROES EN LA LOCALIDAD DE BACERAC, MUNICIPIO DE BACERAC	NC2-692	BACERAC	BACERAC									
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2517	1000	0.00	100.00		
			719,594.92	719,594.92	0.00	0.00							
10022201E45605001W961420	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE RAMONA P. DE LUNA ENTRE BLVD. SOLIDARIDAD Y SAN RAFAEL COL. NORBERTO ORTEGA EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO	NC2-696	HERMOSILLO	HERMOSILLO									
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4224	600000	0.00	100.00		
			1,114,035.77	1,114,035.77	0.00	0.00							
10022201E45605001W961420	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE RAMONA P. DE LUNA ENTRE EMANCIPACIÓN Y SAN RAFAEL COL. NORBERTO ORTEGA EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO	NC2-697	HERMOSILLO	HERMOSILLO									
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1396	600000	0.00	100.00		
			418,048.97	418,048.97	0.00	0.00							
10022201E45605001W961420	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CONSTELACION ACUARIO ENTRE ANTONIO QUIROGA Y CONSTELACION CANCER EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO	NC2-700	HERMOSILLO	HERMOSILLO									
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8365	600000	0.00	100.00		
			1,950,938.79	1,950,938.79	0.00	0.00							
10022201E45605001W961420	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN AVENIDA PUEBLA B ENTRE CALLE 7 Y CALLE 12 EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS RIO COLORADO, MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO	NC2-730	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO									
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4090	130000	0.00	100.00		
			1,028,165.93	1,028,165.93	0.00	0.00							





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[SI] VIALIDADES URBANAS

10022201E45605001W961420	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN AVENIDA MÉRIDA A ENTRE CALLE 7 Y CALLE 12 EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS RIO COLORADO, MUNICIPIO DE								
NC2-731	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO			METRO CUADRADO	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	4092	130000	0.00	100.00	
	986,398.07	986,398.07	0.00	0.00					
10022201E45605001W961420	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE QUINTANA ROO ENTRE SEGUNDA Y SEPTIMA EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS RIO COLORADO, MUNICIPIO								
NC2-732	DE SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO			METRO CUADRADO	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	7053	130000	0.00	100.00	
	1,258,911.14	1,258,911.14	0.00	0.00					
10022201E45605001W961420	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CONSTELACION CANCER ENTRE CONSTELACION ACUARIO Y CONSTELACION ANDROMEDA EN LA								
NC2-734	LOCALIDAD DE HERMOSILLO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO	HERMOSILLO			METRO CUADRADO	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	4854	600000	0.00	100.00	
	1,038,272.26	1,038,272.26	0.00	0.00					
10022201E45605001W961420	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JOSE MARIA MORELOS ENTRE CONSTITUCION Y AMERICAS EN LA LOCALIDAD DE EMPALME, MUNICIPIO								
NC2-742	DE EMPALME	EMPALME			METRO CUADRADO	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	2832	40000	0.00	100.00	
	1,818,310.58	1,818,310.58	0.00	0.00					
10022201E45605001W961420	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE COLON ENTRE CALLE HIDALGO Y NIÑOS HEROES EN LA LOCALIDAD DE EMPALME, MUNICIPIO DE								
NC2-753	EMPALME	EMPALME			METRO CUADRADO	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1224	40000	0.00	100.00	
	288,372.32	288,372.32	0.00	0.00					
10022201E45605001W961420	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO V. CORONADO ENTRE INDEPENDENCIA Y CUAUHEMOC EN LA LOCALIDAD DE								
NC2-759	CANANEA, MUNICIPIO DE CANANEA	CANANEA			METRO CUADRADO	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	8364	50000	0.00	100.00	
	2,421,746.94	2,421,746.94	0.00	0.00					
10022201E45605001W961420	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PUEBLA ENTRE JALISCO Y AVENIDA DEL LIMÓN EN LA LOCALIDAD DE CABORCA, MUNICIPIO DE CABORCA								
NC2-760	CABORCA	HEROICA CABORCA			METRO CUADRADO	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	2682	50000	0.00	100.00	
	739,884.50	739,884.50	0.00	0.00					
10022201E45605001W961420	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA P ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE TERCERA SUR EN LA LOCALIDAD DE CABORCA, MUNICIPIO DE								
NC2-761	CABORCA	HEROICA CABORCA			METRO CUADRADO	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	4201	50000	0.00	100.00	
	1,140,554.11	1,140,554.11	0.00	0.00					
10022201E45605001W961420	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SÉPTIMA ENTRE AVENIDA S Y CALLE SONORA EN LA LOCALIDAD DE CABORCA, MUNICIPIO DE CABORCA								
NC2-762	CABORCA	HEROICA CABORCA			METRO CUADRADO	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	6765	50000	0.00	100.00	
	1,994,785.48	1,994,785.48	0.00	0.00					
10022201E45605001W961420	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CARBO ENTRE GRANADOS Y S/N-3 EN LA COL. LA MADERA EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA DE KINO,								
NC2-767	MUNICIPIO DE MAGDALENA DE KINO	MAGDALENA DE KINO			METRO CUADRADO	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	972	22000	0.00	100.00	
	246,754.60	246,754.60	0.00	0.00					





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal	Municipio	Localidad							
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[SI] VIALIDADES URBANAS

10022201E45605001W961420	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE IGNACIO FIMBRES ENTRE S/N-3 Y ARROYO LA VICTORIA EN LA COL. LA MADERA EN LA LOCALIDAD DE								
NC2-768	MAGDALENA DE KINO, MUNICIPIO DE MAGDALENA DE KINO								
	MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO			METRO CUADRADO	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	3002	22000	0.00	100.00	
	642,696.68	642,696.68	0.00	0.00					
10022201E45605001W961420	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SEFERINO VALENZUELA ENTRE GRANADOS Y S/N-3 EN LA COL. LA MADERA EN LA LOCALIDAD DE								
NC2-769	MAGDALENA DE KINO, MUNICIPIO DE MAGDALENA DE KINO								
	MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO			METRO CUADRADO	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	906	22000	0.00	100.00	
	233,320.57	233,320.57	0.00	0.00					
10022201E45605001W961420	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SEFERINO VALENZUELA ENTRE S/N-3 Y ARROYO LA VICTORIA EN LA COL. LA MADERA EN LA LOCALIDAD								
NC2-770	DE MAGDALENA DE KINO, MUNICIPIO DE MAGDALENA DE KINO								
	MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO			METRO CUADRADO	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	4164	22000	0.00	100.00	
	818,061.52	818,061.52	0.00	0.00					
10022201E45605001W961420	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE IGNACIO FIMBRES ENTRE GRANADOS Y S/N-3 EN LA COL. LA MADERA EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA								
NC2-771	DE KINO, MUNICIPIO DE MAGDALENA DE KINO								
	MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO			METRO CUADRADO	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1525	22000	0.00	100.00	
	314,325.64	314,325.64	0.00	0.00					
10022201E45605001W961420	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ORIZABA COL. CUARTEL PITIC EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO								
NC2-773	HERMOSILLO	HERMOSILLO			METRO CUADRADO	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	2114	600000	0.00	100.00	
	557,305.59	557,305.59	0.00	0.00					
10022201E45605001W961420	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE TAXCO COL. CUARTEL PITIC EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO								
NC2-774	HERMOSILLO	HERMOSILLO			METRO CUADRADO	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	649	600000	0.00	100.00	
	190,886.80	190,886.80	0.00	0.00					
10022201E45605001X361420	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE AVENIDA NUEVO LEÓN EN LA LOCALIDAD DE CANANEA, MUNICIPIO DE CANANEA								
NC2-861	CANANEA	CANANEA			METRO CUADRADO	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1216	200	0.00	100.00	
	296,731.70	296,731.70	0.00	0.00					
10022201E45605001X361420	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA DURANGO EN LA LOCALIDAD DE CANANEA, MUNICIPIO DE CANANEA								
NC2-862	CANANEA	CANANEA			METRO CUADRADO	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1960	150	0.00	100.00	
	229,935.33	229,935.33	0.00	0.00					
10022201E45605001X361420	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CALLE FILARMONICOS ENTRE 6TA Y 7MA ESTE EN LA LOCALIDAD DE CANANEA, MUNICIPIO DE CANANEA								
NC2-863	CANANEA	CANANEA			METRO CUADRADO	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1125	240	0.00	100.00	
	337,063.30	337,063.30	0.00	0.00					
10022201E45605001X361420	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO EN AVENIDA CHIAPAS EN LA LOCALIDAD DE CANANEA, MUNICIPIO DE CANANEA								
NC2-866	CANANEA	CANANEA			METRO CUADRADO	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1548	110	0.00	100.00	
	443,204.54	443,204.54	0.00	0.00					
10022201E45605001X361420	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 2 ESTE ENTRE AV. NUEVO LEÓN Y CJON. FRANCISCO Y MADERO EN LA LOCALIDAD DE CANANEA,								
NC2-867	MUNICIPIO DE CANANEA								
	CANANEA	CANANEA			METRO CUADRADO	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	468	64	0.00	100.00	
	141,239.29	141,239.29	0.00	0.00					





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad											
Cve. Programática / Proyecto											
Cve. Estatal		Municipio		Localidad						Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %			
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros							

[SI] VIALIDADES URBANAS

10022201E45605001X361420	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CALLE 5 ENTRE A Y D EN LA LOCALIDAD DE CANANEA, MUNICIPIO DE CANANEA	NC2-868	CANANEA	CANANEA					
		0.00	0.00	0.00	0.00	1080	PERSONA	112	0.00 100.00
		306,385.68	306,385.68	0.00	0.00				
10022201E45605001X361420	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 14VA ESTE EN LA LOCALIDAD DE CANANEA, MUNICIPIO DE CANANEA	NC2-870	CANANEA	CANANEA					
		0.00	0.00	0.00	0.00	616	PERSONA	100	0.00 100.00
		155,211.86	155,211.86	0.00	0.00				
10022201E45605001X361420	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO 20VA ESTE EN LA LOCALIDAD DE CANANEA, MUNICIPIO DE CANANEA	NC2-872	CANANEA	CANANEA					
		0.00	0.00	0.00	0.00	990	PERSONA	60	0.00 100.00
		159,335.49	159,335.49	0.00	0.00				
10022201E45605001X361420	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CALLE BUENAVISTA ENTRE CAMPANA Y VETA EN LA LOCALIDAD DE CANANEA, MUNICIPIO DE CANANEA	NC2-873	CANANEA	CANANEA					
		0.00	0.00	0.00	0.00	2145	PERSONA	224	0.00 100.00
		536,583.74	536,583.74	0.00	0.00				
10022201E45605001X361420	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CAPOTE ENTRE CAMPANA Y COLORADA EN LA LOCALIDAD DE CANANEA, MUNICIPIO DE CANANEA	NC2-874	CANANEA	CANANEA					
		0.00	0.00	0.00	0.00	2167.5	PERSONA	224	0.00 100.00
		544,847.21	544,847.21	0.00	0.00				
10022201E45605001X361420	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CHIAPAS EN LA LOCALIDAD DE CANANEA, MUNICIPIO DE CANANEA	NC2-875	CANANEA	CANANEA					
		0.00	0.00	0.00	0.00	2760	PERSONA	200	0.00 100.00
		413,383.14	413,383.14	0.00	0.00				
10022201E45605001X361420	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE JUPITER ENTRE CAMPOS MINEROS Y BLVD. LAZARO GUTIERREZ DE LARA EN LA LOCALIDAD DE CANANEA, MUNICIPIO DE CANANEA	NC2-877	CANANEA	CANANEA					
		0.00	0.00	0.00	0.00	1605	PERSONA	56	0.00 100.00
		447,533.31	447,533.31	0.00	0.00				
10022201E45605001X361420	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PEÑASCAL Y PORFIRIO FLORES EN LA LOCALIDAD DE CANANEA, MUNICIPIO DE CANANEA	NC2-879	CANANEA	CANANEA					
		0.00	0.00	0.00	0.00	910	PERSONA	144	0.00 100.00
		278,817.21	278,817.21	0.00	0.00				
10022201E45605001X361420	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVE. PUEBLA ENTRE 5TA ESTE Y 6TA ESTE EN LA LOCALIDAD DE CANANEA, MUNICIPIO DE CANANEA	NC2-880	CANANEA	CANANEA					
		0.00	0.00	0.00	0.00	1116	PERSONA	208	0.00 100.00
		305,904.87	305,904.87	0.00	0.00				
10022201E45605001X361420	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO C.JON. GARCIA CONDE ENTRE 7MA Y 8VA ESTE EN LA LOCALIDAD DE CANANEA, MUNICIPIO DE CANANEA	NC2-881	CANANEA	CANANEA					
		0.00	0.00	0.00	0.00	817.66	PERSONA	368	0.00 100.00
		258,102.52	258,102.52	0.00	0.00				
10022201E45605001X361420	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE HUASABAS, MUNICIPIO DE HUASABAS	NC2-921	HUASABAS	HUASABAS					
		0.00	0.00	0.00	0.00	784	PERSONA	200	0.00 100.00
		147,552.00	147,552.00	0.00	0.00				





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[SI] VIALIDADES URBANAS

10022201E45605001X361420	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA MIGUEL HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE HUASABAS, MUNICIPIO DE HUASABAS EN EL ESTADO DE SONORA	NC2-922	HUASABAS	HUASABAS		METRO CUADRADO	PERSONA	0.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	756	150		
			146,160.00	146,160.00	0.00				
10022201E45605001X361420	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE RAMÓN MORALES ENTRE CARRETERA A CANANEA Y AVENIDA EMILIANO ZAPATA DE LA COLONIA COLOSIO EN LA LOCALIDAD DE NACO, MUNICIPIO DE NACO	NC2-927	NACO	NACO		METRO CUADRADO	PERSONA	0.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	5060	1000		
			587,647.06	587,647.06	0.00				
10022201E45605001X361420	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ACCESO AL PARQUE "EL DIVISADERITO"; LOCALIDAD DE DIVISADEROS, MUNICIPIO DE DIVISADEROS	NC2-989	DIVISADEROS	DIVISADEROS		METRO CUADRADO	PERSONA	0.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	2169	450		
			293,823.36	293,823.36	0.00				
10022201E45605001X361420	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BLVD. MORELOS EN EL MUNICIPIO DE BACERAC	NC2-992	BACERAC	BACERAC		METRO CUADRADO	PERSONA	0.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	840.96	390		
			229,399.50	229,399.50	0.00				
10022201E45605001X361420	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SINALOA EN EL MUNICIPIO DE BACERAC	NC2-996	BACERAC	BACERAC		METRO CUADRADO	PERSONA	0.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	1521	453		
			347,970.62	347,970.62	0.00				
10022201E45605001X361420	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO AVENIDA QUERETARO EN LA LOCALIDAD DE CANANEA, CANANEA	NC2-864	CANANEA	CANANEA		METRO CUADRADO	PERSONA	0.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	1792	180		
			291,381.58	291,381.58	0.00				
10022201E45605001A061424	PAVIMENTACION DEL BOLUEVARD AVIACION A BASE DE CARPETA ASFALTICA, CABORCA (GASTOS INDIRECTOS)	ED-005	CABORCA	HEROICA CABORCA		MINISTRACION INDIRECTA	PERSONA	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	1	10000		
			622,840.00	622,840.00	0.00				
10022201E45605001S361424	PAVIMENTACION DEL BOULEVARD AVIACION A BASE DE CARPETA ASFALTICA, CABORCA	FA-111	CABORCA	HEROICA CABORCA		MINISTRACION INDIRECTA	PERSONA	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	1	10000		
			295,622.31	295,622.31	0.00				
10022201E45605001S361424	PAVIMENTACION DE LA VIALIDAD DE ACCESO A LA PLAYA MIRAMAR	FA-145	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS		MINISTRACION INDIRECTA	PERSONA	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	1	150000		
			552,918.00	552,918.00	0.00				
10022201E45605001U561424	PAVIMENTACION DEL BOULEVARD PERIMETRAL ENTRE BLVD. ANTONIO QUIROGA Y CANAL DENOMINADO EL CHANATE, HERMOSILLO	NC2-210	HERMOSILLO	HERMOSILLO		INDIRECTO	PERSONA	0.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	1	65620		
			145,681.35	145,681.35	0.00				
10022201E45605001U561424	PAVIMENTACION DE LA CALLE PRESA FALCON ENTRE PERIFERICO ORIENTE Y PALMITO EN LA COLONIA EL RANCHITO, HERMOSILLO	NC2-211	HERMOSILLO	HERMOSILLO		MINISTRACION INDIRECTA	PERSONA	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	1	3127		
			48,970.00	48,970.00	0.00				





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[SI] VIALIDADES URBANAS

10022201E45605001U561424	PAVIMENTACION DE LA CALLE MOCUZARI ENTRE PERIFERICO ORIENTE Y PALMITO EN LA COLONIA EL RANCHITO, HERMOSILLO	NC2-212	HERMOSILLO	HERMOSILLO	MINISTRACIÓN INDIREC	PERSONA	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	3627	
		47,012.00	47,012.00	0.00	0.00			
10022201E45605001U561424	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE AVENIDA OQUITOA ENTRE MARIA DE JESUS MENDEZ Y QUINTA SUR, CABORCA	NC2-213	CABORCA	HEROICA CABORCA	MINISTRACIÓN INDIREC	PERSONA	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	306	
		29,990.83	29,990.83	0.00	0.00			
10022201E45605001U561424	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE AVENIDA "X" ENTRE CALLE PRIMERA Y OBREGON, CABORCA	NC2-214	CABORCA	HEROICA CABORCA	MINISTRACIÓN INDIREC	PERSONA	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	7500	
		72,626.32	72,626.32	0.00	0.00			
10022201E45605001U561424	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN AVENIDA "L" ENTRE CUARTA SUR SAN IGNACIO, CABORCA	NC2-215	CABORCA	HEROICA CABORCA	MINISTRACIÓN INDIREC	PERSONA	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	508	
		49,775.84	49,775.84	0.00	0.00			
10022201E45605001U561424	PAVIMENTACION DE CALLEJON BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDAS "N" Y "P", CABORCA	NC2-216	CABORCA	HEROICA CABORCA	MINISTRACIÓN INDIREC	PERSONA	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	200	
		18,666.72	18,666.72	0.00	0.00			
10022201E45605001U561424	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN AVENIDA "O" ENTRE CALLE RAFAEL MUÑOZ Y CALLE 10, CABORCA	NC2-217	CABORCA	HEROICA CABORCA	MINISTRACIÓN INDIREC	PERSONA	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	200	
		25,505.59	25,505.59	0.00	0.00			
10022201E45605001U561424	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE CALLEJON GUADALUPANO ENTRE AVENIDAS "S" Y "P", CABORCA	NC2-218	CABORCA	HEROICA CABORCA	MINISTRACIÓN INDIREC	PERSONA	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	165	
		24,440.52	24,440.52	0.00	0.00			
10022201E45605001U561424	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE AVENIDA ALTAR ENTRE CALLES MARIA DE JESUS MENDEZ Y SEPTIMA SUR, CABORCA	NC2-219	CABORCA	HEROICA CABORCA	MINISTRACIÓN INDIREC	PERSONA	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	500	
		26,110.82	26,110.82	0.00	0.00			
10022201E45605001U561424	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE CALLE BIZANI ENTRE AVENIDAS "J" Y "M", CABORCA	NC2-220	CABORCA	HEROICA CABORCA	MINISTRACIÓN INDIREC	PERSONA	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	250	
		38,433.74	38,433.74	0.00	0.00			
10022201E45605001U561424	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE CALLE GABILONDO ENTRE CALLE DE LO HEROES Y FRANCISCO EUSEBIO KINO, CABORCA	NC2-221	CABORCA	HEROICA CABORCA	MINISTRACIÓN INDIREC	PERSONA	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	144	
		23,057.21	23,057.21	0.00	0.00			
10022201E45605001U561424	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE CALLE JOSE MARIA GIRON ENTRE GENERAL PESQUEIRA Y FRANCISCO EUSEBIO KINO, CABORCA	NC2-222	CABORCA	HEROICA CABORCA	MINISTRACIÓN INDIREC	PERSONA	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	56	
		10,321.08	10,321.08	0.00	0.00			





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal	Municipio	Localidad							
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[SI] VIALIDADES URBANAS

10022201E45605001U561424	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE DE LOS HEROES ENTRE JOSE MARIA GIRON Y GRAL. PESQUEIRA, CABORCA	NC2-223	CABORCA	HEROICA CABORCA	MINISTRACIÓN INDIRECTA	PERSONA	100.00	100.00	
			0.00	0.00	0.00	0.00	1	40	
			13,405.36	13,405.36	0.00	0.00			
10022201E45605001U561424	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE TUBUTAMA ENTRE AVENIDAS GUSTAVO SOTELO Y "P", CABORCA	NC2-224	CABORCA	HEROICA CABORCA	MINISTRACIÓN INDIRECTA	PERSONA	100.00	100.00	
			0.00	0.00	0.00	0.00	1	11500	
			66,768.04	66,768.04	0.00	0.00			
10022201E45605001U561424	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE CERRO PRIETO ENTRE AVENIDAS "L" Y "R", CABORCA	NC2-225	CABORCA	HEROICA CABORCA	MINISTRACIÓN INDIRECTA	PERSONA	100.00	100.00	
			0.00	0.00	0.00	0.00	1	395	
			58,516.98	58,516.98	0.00	0.00			
10022201E45605001U561424	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO ASFALTICO EN LA AVENIDA JAZMIN DE LA CALLE 26 A CALLE 47, SAN LUIS RIO COLORADO	NC2-228	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	MINISTRACIÓN INDIRECTA	PERSONA	100.00	100.00	
			0.00	0.00	0.00	0.00	1	7500	
			288,939.85	288,939.85	0.00	0.00			
10022201E45605001U561424	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO ASFALTICO DE LAS CALLES 18, 19, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32 Y 33, ENTRE AVENIDAS CARLOS G. CALLES Y MADERO, SAN LUIS RIO COLORADO	NC2-229	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	MINISTRACIÓN INDIRECTA	PERSONA	100.00	100.00	
			0.00	0.00	0.00	0.00	1	7500	
			346,477.35	346,477.35	0.00	0.00			
10022201E45605001U561424	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO ASFALTICO DE LA CALLE LAREDO ENTRE AVENIDAS EMILIANO ZAPATA Y SAN JOSE, SAN LUIS RIO COLORADO	NC2-230	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	MINISTRACIÓN INDIRECTA	PERSONA	100.00	100.00	
			0.00	0.00	0.00	0.00	1	2000	
			47,836.70	47,836.70	0.00	0.00			
10022201E45605001U561424	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO ASFALTICO DE LA AVENIDA QUINTANA ROO DE LA CALLE 26 A LA CALLE 42, SAN LUIS RIO COLORADO	NC2-231	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	MINISTRACIÓN INDIRECTA	PERSONA	100.00	100.00	
			0.00	0.00	0.00	0.00	1	5000	
			223,917.18	223,917.18	0.00	0.00			
10022201E45605001U561424	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO ASFALTICO DE LA CARRETERA DEL VALLE DE LA AVENIDA 5 DE MAYO A LA VENUSTIANO CARRANZA, SAN LUIS RIO COLORADO	NC2-232	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	MINISTRACIÓN INDIRECTA	PERSONA	100.00	100.00	
			0.00	0.00	0.00	0.00	1	2500	
			51,672.43	51,672.43	0.00	0.00			
10022201E45605001U561424	PAVIMENTACION DE CALLE JOSE MARIA MORELOS ENTRE CALLE ISLAS Y LAFONTAINE, URES	NC2-240	URES	URES	MINISTRACIÓN INDIRECTA	PERSONA	100.00	100.00	
			0.00	0.00	0.00	0.00	1	3000	
			23,377.51	23,377.51	0.00	0.00			
10022201E45605001U561424	PAVIMENTACION DE CALLE MELCHOR OCAMPO ENTRE SONORA Y URREA, URES	NC2-241	URES	URES	MINISTRACIÓN INDIRECTA	PERSONA	100.00	100.00	
			0.00	0.00	0.00	0.00	1	2500	
			35,387.20	35,387.20	0.00	0.00			
10022201E45605001U961424	GASTOS INDIRECTOS DE LA OBRA NC2-386 CONSTRUCCION DE PUENTE INFERIOR EN LA INTERSECCION VIAL BOULEVARD NAVARRETE Y BOULEVARD LUIS ENCINAS	NC2-386	HERMOSILLO	HERMOSILLO	MINISTRACIÓN INDIRECTA	PERSONA	100.00	100.00	
			0.00	0.00	0.00	0.00	1	500000	
			248,366.00	248,366.00	0.00	0.00			





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Localidad		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Otros				
Ejercido:	Total	Estatad	Federal	Otros	Otros				

[SI] VIALIDADES URBANAS

10022201E45605001U961424	GASTOS INDIRECTOS DE LA OBRA NC2-387 CONSTRUCCION DE VIALIDAD DESDE EL EJIDO EL TRIUNFO SANTA ROSA AL EJIDO GRACIANO SANCHEZ, EN EL VALLE								
NC2-387	DE GUAYMAS-EMPALME		HEROICA GUAYMAS		MINISTRACIÓN INDIREC	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	5000	100.00	100.00	
	98,910.89	98,910.89	0.00	0.00					
10022201E45605001U961424	GASTOS INDIRECTOS DE LA OBRA NC2-388 PAVIMENTACION DEL BOULEVARD SAN GERMAN (ENTRONQUE CON BOULEVARD LOMAS DE COLOSIO- LIBRAMIENTO								
NC2-388	SAN JOSE) EN GUAYMAS		HEROICA GUAYMAS		MINISTRACIÓN INDIREC	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	40000	100.00	100.00	
	124,627.72	124,627.72	0.00	0.00					
10022201E45605001U961424	GASTOS INDIRECTOS DE LA OBRA NC2-389 PAVIMENTACION DEL BOULEVARD LOMAS DE COLOSIO - LIBRAMIENTO SAN JOSE EN GUAYMAS								
NC2-389	GUAYMAS		HEROICA GUAYMAS		MINISTRACIÓN INDIREC	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	40000	100.00	100.00	
	83,085.15	83,085.15	0.00	0.00					
10022201E45605001U961424	GASTOS INDIRECTOS DE LA OBRA NC2-390 PAVIMENTACION DEL BOULEVARD SAN GEMAN (ENTRONQUE CON BOULEVARD LOMAS DE COLOSIO) EN GUAYMAS								
NC2-390	GUAYMAS		HEROICA GUAYMAS		MINISTRACIÓN INDIREC	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	40000	100.00	100.00	
	62,313.86	62,313.86	0.00	0.00					
10022201E45605002A061420	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN CALLES DEL FRACCIONAMIENTO EUSEBIO KINO, HERMOSILLO								
ED-178	HERMOSILLO		HERMOSILLO		OBRA	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	3500	100.00	100.00	
	319,934.96	319,934.96	0.00	0.00					
10022201E45605002S361420	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA								
NAVOJOA	NAVOJOA		NAVOJOA		OBRA	MUNICIPIO			
	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	1	1	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
10022201E45605002S361420	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE NOGALES								
NOGALES	NOGALES		HEROICA NOGALES		OBRA	MUNICIPIO			
	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	1	1	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
10022201E45605002S361420	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO								
PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO		PUERTO PEÑASCO		OBRA	MUNICIPIO			
	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	1	1	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
10022201E45605002S361420	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE AGUA PRIETA								
AGUA PRIETA	AGUA PRIETA		AGUA PRIETA		OBRA	MUNICIPIO			
	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	1	1	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
10022201E45605002S961420	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE CAJEME								
CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)		CIUDAD OBREGON (CAJEME)		OBRA	MUNICIPIO			
	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	1	1	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
10022201E45605002U561420	REHABILITACION DE PAVIMENTOS (II ETAPA) EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS DE LA CIUDAD, HERMOSILLO								
NC2-209	HERMOSILLO		HERMOSILLO		OBRA	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	200000	25.00	100.00	
	12,839,178.71	12,839,178.71	0.00	0.00					





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[SI] VIALIDADES URBANAS

10022201E45605002U561420	MEJORAMIENTO DE CARPETA ASFALTICA EN EXPLANADA DEL BOSQUE DE LA CIUDAD, SAN LUIS RIO COLORADO	NC2-233	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO		OBRA	PERSONA	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	200000		
	1,027,100.54	1,027,100.54	0.00	0.00					
10022201E45605002U961420	REHABILITACION DE VIALIDADES DEL PARQUE INDUSTRIAL SANCHEZ TABOADA EN GUAYMAS	NC2-391	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS		METRO CUADRADO	PERSONA	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	18890	2500		
	3,578,862.04	3,578,862.04	0.00	0.00					
10022201E45605002U561424	REHABILITACION DE PAVIMENTOS (II ETAPA) EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS DE LA CIUDAD, HERMOSILLO	NC2-209	HERMOSILLO	HERMOSILLO		MINISTRACIÓN INDIRECTA	PERSONA	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	200000		
	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00					
10022201E45605002U561424	MEJORAMIENTO DE CARPETA ASFALTICA EN EXPLANADA DEL BOSQUE DE LA CIUDAD, SAN LUIS RIO COLORADO	NC2-233	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO		MINISTRACIÓN INDIRECTA	PERSONA	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	200000		
	20,568.00	20,568.00	0.00	0.00					
10022201E45605002M961512	TRABAJOS PREELIMINARES PARA LA REMODELACION DEL PUENTE DE ARCO, CANANEA		CANANEA	CANANEA		OBRA	LOCALIDAD	0.00	0.00
		832,251.00	832,251.00	0.00	0.00	1	1		
	0.00	0.00	0.00	0.00					
10022201E45607002A061207	ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA EL BOULEVARD ANTONIO QUIROGA, ENTRE BLVD. CAMINO DEL SERI Y BLVD. JAUDIEL ZAMORANO, HERMOSILLO	ED-185	HERMOSILLO	HERMOSILLO		PROYECTO	PERSONA	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	500000		
	1,794,946.93	1,794,946.93	0.00	0.00					
10022201E45607002A061207	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA EL PASO ELEVADO "JALISCO", EN LA ENTRADA DE CIUDAD OBREGON, CAJEME	ED-186	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)		PROYECTO	PERSONA	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	200000		
	1,417,761.27	1,417,761.27	0.00	0.00					
10022201E45607002A061207	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA PASO DEPRIMIDO EN LAS CALLES SUFRAGIO EFECTIVO Y CANANEA EN LA ENTRADA NORTE DE CIUDAD OBREGON,	ED-187	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)		PROYECTO	PERSONA	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	200000		
	892,499.32	892,499.32	0.00	0.00					
10022201E45607002A061207	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA PASO ELEVADO EN BOULEVARD GARCIA LOPEZ Y SERDAN EN GUAYMAS	ED-191	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS		PROYECTO	PERSONA	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	100000		
	1,303,550.17	1,303,550.17	0.00	0.00					
10022201E45607002A061207	ELABORACION DE PROYECTO "ENTRONQUE CARRETERO SAN JOSE-GUAYMAS-SAN CARLOS", GUAYMAS	ED-192	GUAYMAS	SAN CARLOS (SAN CARLOS NUEVO GUAYMAS)		PROYECTO	PERSONA	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	50000		
	127,846.17	127,846.17	0.00	0.00					
10022201E45607002A061207	ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA PAVIMENTACION DE DIVERSAS CALLES Y AVENIDAS, VARIOS	ED-193	VARIOS	VARIAS		PROYECTO	PERSONA	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	500000		
	1,970,366.72	1,970,366.72	0.00	0.00					





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto			Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %		
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros						

[SI] VIALIDADES URBANAS

10022201E45607003A061406	SUPERVISIÓN EXTERNA Y CONTROL DE CALIDAD Y OTRAS APLICACIONES PARA LLEVAR A CABO LA CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES DE ACCESO AL PROYECTO "PUERTA OESTE" (CALLES: 2A, 2B, 3A, Y RIEGO DE SELLO) EN HERMOSILLO				OBRA	MUNICIPIO	100.00	0.00		
	HERMOSILLO	HERMOSILLO								
	3,454,367.00	3,454,367.00	0.00	0.00	1	1				
	0.00	0.00	0.00	0.00						
10022201E45607003A061406	SUPERVISION EXTERNA, CONTROL DE CALIDAD Y OTRAS APLICACIONES PARA LLEVAR A CABO LA CONSTRUCCION DE VIALIDADES DE ACCESO AL PROYECTO "PUERTA OESTE" (CALLES: 1A, 1B, 3B, 7 Y 11A Y 11B), HERMOSILLO				PROGRAMA	PERSONA	100.00	100.00		
	ED-216	HERMOSILLO	HERMOSILLO							
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	500000				
	1,132,231.53	1,132,231.53	0.00	0.00						
10022201E45607003A061406	SUPERVISION EXTERNA, CONTROL DE CALIDAD Y OTRAS APLICACIONES PARA LLEVAR A CABO LA CONSTRUCCION DE VIALIDADES DE ACCESO AL PROYECTO "PUERTA OESTE" (CALLES: 2A, 2B, 3A Y RIEGO DE SELLO), HERMOSILLO				PROGRAMA	PERSONA	100.00	100.00		
	ED-217	HERMOSILLO	HERMOSILLO							
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	500000				
	2,149,592.81	2,149,592.81	0.00	0.00						
10022201E45607003A061406	SUPERVISION EXTERNA Y CONTROL DE CALIDAD DE LA PAVIMENTACION EN PROLONGACION DEL BOULEVARD COLOSIO DEL CADENAMIENTO 3+040 AL 4+640 Y CALLE DEL JET, HERMOSILLO				PROGRAMA	PERSONA	95.00	100.00		
	ED-132	HERMOSILLO	HERMOSILLO							
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.95	500000				
	1,559,934.84	1,559,934.84	0.00	0.00						
10022201E45607003A061406	CONTROL DE CALIDAD INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALIMENTADOR ELECTRICO PARA EL PROYECTO PUERTA OESTE (PRIMERA ETAPA), HERMOSILLO				OBRA	PERSONA	73.00	100.00		
	ED-218	HERMOSILLO	HERMOSILLO							
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.73	500000				
	314,543.53	314,543.53	0.00	0.00						
10022201E45607003S361406	SUPERVISION EXTERNA Y CONTROL DE CALIDAD Y OTRAS APLICACIONES PARA LLEVAR A CABO LA CONSTRUCCION DE VIALIDADES DE ACCESO AL PROYECTO "PUERTA OESTE" (CALLES: 1A, 1B; 3B, 7, 11A Y 11B), HERMOSILLO				OBRA	LOCALIDAD	100.00	0.00		
	HERMOSILLO	HERMOSILLO								
	3,598,431.00	3,598,431.00	0.00	0.00	1	1				
	0.00	0.00	0.00	0.00						
10022201E45607003S361406	SUPERVISION EXTERNA Y CONTROL DE CALIDAD DE LA PAVIMENTACION EN PROLONGACION DEL BOULEVARD COLOSIO, DEL CADENAMIENTO 3+040 AL 4+640 Y CALLE DEL JET, HERMOSILLO				OBRA	LOCALIDAD	95.00	0.00		
	HERMOSILLO	HERMOSILLO								
	6,040,686.00	6,040,686.00	0.00	0.00	1	1				
	0.00	0.00	0.00	0.00						
10022201E45607003A061424	SUPERVISION EXTERNA PARA LA OBRA: PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS DE LA COLONIA CASAS VIVAS, SAN LUIS RIO COLORADO				PROYECTO	PERSONA	100.00	100.00		
	ED-107	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO							
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	3000				
	216,086.11	216,086.11	0.00	0.00						
10022201E45607003A061424	SUPERVISION EXTERNA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE PASO PEATONAL EN CALLE NIÑOS HEROES (AMPLIACION), NOGALES				PROGRAMA	PERSONA	100.00	100.00		
	ED-108	NOGALES	HEROICA NOGALES							
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	45000				
	42,515.19	42,515.19	0.00	0.00						
10022201E45607003A061424	SUPERVISION EXTERNA PARA LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLE IGNACIO PESQUEIRA EN SANTA ANA				PROYECTO	PERSONA	0.00	100.00		
	ED-164	SANTA ANA	SANTA ANA							
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	11864				
	66,631.24	66,631.24	0.00	0.00						





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Localidad		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[SI] VIALIDADES URBANAS

10022201E45607003A061424	SUPERVISION EXTERNA PARA LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLE VIA ANTIGUA, SANTA ANA	ED-165	SANTA ANA	SANTA ANA	PROYECTO	PERSONA	0.00	100.00
			0.00	0.00	1	11864		
			56,760.67	56,760.67				
10022402E45607003A061406	SUPERVISION EXTERNA Y CONTROL DE CALIDAD PARA CONSTRUCCION DEL ENTORNO DEL ESTADIO DE BEISBOL UBICADO EN EL PROYECTO "PUERTA OESTE",	ED-145	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	PERSONA	100.00	100.00
			0.00	0.00	1	500000		
			579,999.19	579,999.19				
10023401E44702003A061201	OBRAS COMPLEMENTARIAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL RECINTO FISCAL ESTRATEGICO, CIUDAD OBREGON, CAJEME	ED-006	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	OBRA	PERSONA	98.00	100.00
			0.00	0.00	0.98	600000		
			8,962,532.41	8,962,532.41				
10023401E44702003A061222	OBRAS COMPLEMENTARIAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL RECINTO FISCAL ESTRATEGICO, CIUDAD OBREGON, CAJEME	ED-006	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	OBRA	PERSONA	98.00	100.00
			0.00	0.00	0.98	600000		
			465,130.81	465,130.81				
			748,928,065.70	748,928,065.70				
			311,143,368.63	311,143,368.63				
					Total Modalidad			204 234 Obras

[SL] INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

10022201E15703001M961409	CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA GIMNASIO DE HALTEROFILIA (PRIMERA ETAPA), AGUA PRIETA		AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	OBRA	MUNICIPIO	100.00	0.00
			8,617,801.00	8,617,801.00	1	1		
			0.00	0.00				
10022201E45605001A061420	AMPLIACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA, CARBO		CARBO	CARBO	VIALIDADES URBANAS	LOCALIDAD	100.00	0.00
			1,639,181.98	1,639,181.98	1	1		
			0.00	0.00				
10022402E33803002A061201	CONSTRUCCION DE USOS MULTIPLES, LA COLORADA	ED-072	COLORADA, LA	COLORADA, LA	OBRA	PERSONA	99.00	100.00
			0.00	0.00	0.99	274		
			789,241.45	789,241.45				
10022402E33803002A061211	CONSTRUCCION DE PABELLON DE GIMNASIA Y HALTEROFILIA EN LA UNIDAD DEPORTIVA "JULIO ALFONSO ALFONSO", (SEGUNDA ETAPA), SAN CARLOS, GUAYMAS.		GUAYMAS	SAN CARLOS (SAN CARLOS NUEVO GUAYMAS)	OBRA	LOCALIDAD	80.00	0.00
			639,138.00	639,138.00	1	1		
			0.00	0.00				
10022402E33803002A061211	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE USOS MULTIPLES EN LA COLONIA VALLE VERDE, CIUDAD OBREGON, CAJEME		CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	OBRA	MUNICIPIO	100.00	0.00
			314,469.69	314,469.69	1	1		
			0.00	0.00				
10022402E33803002A061211	AMPLIACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE GUAYMAS SUR, GUAYMAS		GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	OBRA	MUNICIPIO	100.00	0.00
			30,159.98	30,159.98	1	1		
			0.00	0.00				





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[SL] INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

10022402E33803002A061211	REMODELACION DEL CENTRO DE USOS MULTIPLES "KARUMA", VILLA HIDALGO VILLA HIDALGO	354,104.12	354,104.12	0.00	0.00	OBRA	MUNICIPIO	100.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	1		
10022402E33803002A061211	CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL UNIDAD DEPORTIVA MARGARITO GALLARDO, MAGDALENA DE KINO, MAGADALENA MAGDALENA	2,133,557.65	2,133,557.65	0.00	0.00	OBRA	MUNICIPIO	100.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	1		
10022402E33803002A061211	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO, SISTEMA DE RIEGO Y PASTO EN CAMPO DE BÉISBOL, MAZATAN MAZATAN	1,270,720.99	1,270,720.99	0.00	0.00	OBRA	MUNICIPIO	100.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	1		
10022402E33803002A061211	CONSTRUCCION DE PABELLON DE GIMNASIA Y HELTEROFILIA EN LA UNIDAD DEPORTIVA BICENTENARIO "JULIO ALFONSO ALFONSO" (EXCEDENTE), GUAYMAS GUAYMAS	177,156.00	177,156.00	0.00	0.00	OBRA	MUNICIPIO	100.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	1		
10022402E33803002A061211	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE USOS MULTIPLES, LA COLORADA COLORADA, LA	2,402,389.11	2,402,389.11	0.00	0.00	OBRA	MUNICIPIO	99.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	1		
10022402E33803002A061211	REMODELACION DE ESTADIO DE BEISBOL, PITIQUITO PITIQUITO	1,080,000.00	1,080,000.00	0.00	0.00	OBRA	MUNICIPIO	100.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	1		
10022402E33803002A061211	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN LA COLONIA VALLE VERDE, CIUDAD OBREGON, CAJEME FA-024/12 CAJEME	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	PERSONA	75.00	100.00
		279,726.18	279,726.18	0.00	0.00	0.75	5000		
10022402E33803002A061211	CONSTRUCCION DE CENTRO DE USOS MULTIPLES EN LA COLONIA VALLE VERDE, CIUDAD OBREGON, CAJEME ED-262 CAJEME	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	PERSONA	100.00	100.00
		90,144.88	90,144.88	0.00	0.00	1	5000		
10022402E33803002A061211	CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL, UNIDAD DEPORTIVA "MARGARITO GALLARDO", MAGDALENA ED-989 MAGDALENA	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	PERSONA	100.00	100.00
		165,119.07	165,119.07	0.00	0.00	1	26600		
10022402E33803002A061211	CONSTRUCCION DE PABELLON DE GIMNASIA Y HALTEROFILIA EN LA UNIDAD DEPORTIVA "JULIO ALFONSO ALFONSO" (SEGUNDA ETAPA) EN SAN CARLOS, GUAYMAS ED-111 GUAYMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	PERSONA	80.00	100.00
		376,000.72	376,000.72	0.00	0.00	0.80	30000		
10022402E33803002M961211	CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA UNIDAD DE ALTO RENDIMIENTO Y GIMNASIO MULTIDICIPLINARIO (HALTEROFILIA, COMBATE, BOXEO, BALON-MANO Y ACONDICIONAMIENTO FISICO) SEGUNDA ETAPA (CONCLUSION DE PABELLON DE GIMNASIA), AGUA PRIETA AGUA PRIETA	10,968,448.56	10,968,448.56	0.00	0.00	OBRA	MUNICIPIO	100.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	1		





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad										
Cve. Programática / Proyecto		Localidad								
Cve. Estatal	Municipio									
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %		
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros						

[SL] INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

10022402E33803002M961211	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN LA COLONIA VALLE VERDE EN CIUDAD OBREGON, CAJEME	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)		OBRA	MUNICIPIO				
	763,097.10	763,097.10	0.00	0.00	1	1	75.00	0.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00						
10022402E33803002M961211	CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA UNIDAD DE ALTO RENDIMIENTO Y GIMNASIO MULTIDICIPLINARIO (HALTEROFILIA, COMBATE, BOXEO, BALON MANO Y ACONDICIONAMIENTO FISICO) SEGUNDA ETAPA, CONCLUSION PABELLON GIMNASIA, AGUA PRIETA	FA-168/12	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	OBRA	PERSONA				
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	77254	100.00	100.00		
	603,578.55	603,578.55	0.00	0.00						
10022402E33803002M961211	CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA GIMNASIO DE HALTEROFILIA (PRIMERA ETAPA), AGUA PRIETA	FA-097/12	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	OBRA	PERSONA				
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	77254	100.00	100.00		
	6,960,378.23	6,960,378.23	0.00	0.00						
10022402E33803002P261211	CONSTRUCCION PABELLON DE GIMNASIA Y HALTEROFILIA EN LA UNIDAD DEPORTIVA "JULIO ALFONSO ALFONSO" (SEGUNDA ETAPA), SAN CARLOS, GUAYMAS	GUAYMAS	SAN CARLOS (SAN CARLOS NUEVO GUAYMAS)		OBRA	LOCALIDAD				
	2,283,571.56	2,283,571.56	0.00	0.00	1	1	80.00	0.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00						
10022402E33803002P261211	CONSTRUCCION DE PABELLON DE GIMNASIA Y HALTEROFILIA EN LA UNIDAD DEPORTIVA "JULIO ALFONSO ALFONSO" (SEGUNDA ETAPA), SAN CARLOS, GUAYMAS	NC2-076	GUAYMAS	SAN CARLOS (SAN CARLOS NUEVO GUAYMAS)	OBRA	PERSONA				
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	30000	80.00	100.00		
	1,797,880.61	1,797,880.61	0.00	0.00						
10022402E33803002S361211	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA UNIDAD DE ALTO RENDIMIENTO Y GIMNASIO MULTIDICIPLINARIO (HALTEROFILIA, COMBATE, BOXEO, BALÓN-MANO Y ACONDICIONAMIENTO FÍSICO) SEGUNDA ETAPA (CONCLUSIÓN DE PABELLÓN DE GIMNASIA), AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA		OBRA	MUNICIPIO				
	3,869,804.00	3,869,804.00	0.00	0.00	1	1	100.00	0.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00						
10022402E33803002S361211	CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA GIMNASIO DE HALTEROFILIA (PRIMERA ETAPA), AGUA PRIETA	FA-097/12	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	OBRA	PERSONA				
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	77254	100.00	100.00		
	1,042,687.48	1,042,687.48	0.00	0.00						
10022402E33803002S361211	REMODELACION DE ESTADIO DE BEISBOL, PITIQUITO	FA-014	PITIQUITO	PITIQUITO	OBRA	PERSONA				
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	5400	100.00	100.00		
	989,506.41	989,506.41	0.00	0.00						
10022402E33803002S361211	AMPLIACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA, CARBO	FA-016	CARBO	CARBO	OBRA	PERSONA				
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	4516	100.00	100.00		
	1,873,604.40	1,873,604.40	0.00	0.00						
10022402E33803002S361211	CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA GIMNASIO DE HALTEROFILIA (SEGUNDA ETAPA) Y OBRA EXTERIOR PARA TODO EL CONJUNTO, AGUA PRIETA	FA-140	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	OBRA	PERSONA				
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	77254	100.00	100.00		
	9,349,506.41	9,349,506.41	0.00	0.00						
10022402E33803002S361222	CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA GIMNASIO DE HALTEROFILIA (SEGUNDA ETAPA) Y OBRA EXTERIOR PARA TODO EL CONJUNTO, AGUA PRIETA	FA-140	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	MINISTRACIÓN INDIRECTA	PERSONA				
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	77254	100.00	100.00		
	247,313.00	247,313.00	0.00	0.00						





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[SL] INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

10022402E33803002S362211	CONSTRUCCION DEL ENTORNO DEL ESTADIO DE BEISBOL UBICADO EN EL PROYECTO "PUERTA OESTE", HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO		OBRA	MUNICIPIO	100.00	0.00
	12,329,881.00	12,329,881.00	0.00	0.00	1	1		
	0.00	0.00	0.00	0.00				
10022402E33803002S362211	CONSTRUCCION DEL ENTORNO DEL ESTADIO DE BEISBOL UBICADO EN EL PROYECTO "PUERTA OESTE", HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO		OBRA	PERSONA	100.00	100.00
FA-137	0.00	0.00	0.00	0.00	1	500000		
	13,613,665.40	13,613,665.40	0.00	0.00				
10022402E33803002S962211	CONSTRUCCION DEL ENTORNO DEL ESTADIO DE BEISBOL UBICADO EN EL PROYECTO "PUERTA OESTE", HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO		OBRA	MUNICIPIO	100.00	0.00
	28,769,723.00	28,769,723.00	0.00	0.00	1	1		
	0.00	0.00	0.00	0.00				
10022402E33803003A061211	EQUIPAMIENTO DEL EDIFICIO PARA UNIDAD DE ALTO RENDIMIENTO Y GIMNASIO MULTIDICIPLINARIO (EQUIPAMIENTO DE PABELLON DE GIMNASIA), AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA		OBRA	PERSONA	100.00	100.00
ED-159	0.00	0.00	0.00	0.00	1	77254		
	3,864,558.88	3,864,558.88	0.00	0.00				
10022402E33803003A061211	REMODELACION DEL CENTRO DE USOS MULTIPLES "KARUMA", VILLA HIDALGO	VILLA HIDALGO	VILLA HIDALGO		OBRA	PERSONA	100.00	100.00
ED-752	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1372		
	112,018.66	112,018.66	0.00	0.00				
10022402E33803003A061211	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO, SISTEMA DE RIEGO Y PASTO EN CAMPO DE BEISBOL, MAZATAN	MAZATAN	MAZATAN		OBRA	PERSONA	100.00	100.00
ED-867	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1500		
	38,354.82	38,354.82	0.00	0.00				
10022402E33803003S361211	REMODELACION DEL ESTADIO DE BEISBOL "MARTIRES DE CANANEA", CANANEA	CANANEA	CANANEA		OBRA	PERSONA	100.00	100.00
FA-099	0.00	0.00	0.00	0.00	1	8000		
	5,495,604.91	5,495,604.91	0.00	0.00				
10022402E33803003S361222	GASTOS INDIRECTOS, REMODELACION DEL ESTADIO DE BEISBOL "MARTIRES DE CANANEA", CANANEA	CANANEA	CANANEA		OBRA	PERSONA	100.00	100.00
FA-099	0.00	0.00	0.00	0.00	1	8000		
	200,338.29	200,338.29	0.00	0.00				
10022402E45605003A061406	SUPERVISION EXTERNA Y CONTROL DE CALIDAD PARA "CONSTRUCCION DEL ENTORNO DEL ESTADIO DE BEISBOL UBICADO EN EL PROYECTO PUERTA OESTE", HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO		SUPERVISION	MUNICIPIO	100.00	0.00
	821,992.00	821,992.00	0.00	0.00	1	1		
	0.00	0.00	0.00	0.00				
10172201E45604002A061416	ALUMBRADO EN CAMPO DE FUTBOL CAMPO 3M	HERMOSILLO	MIGUEL ALEMAN		POSTE	PERSONAS	100.00	100.00
ED-018	0.00	0.00	0.00	0.00	4	1500		
	310,000.00	309,000.00	0.00	1,000.00				
10172201E45604002A061416	REHABILITACION DE ESTADIO DE BEISBOL	SAN LUIS RIO COLORADO	GOLFO DE SANTA CLARA		OBRA	PERSONAS	25.00	100.00
ED-018	0.00	0.00	0.00	0.00	1	250		
	400,000.00	399,000.00	0.00	1,000.00				





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[SL] INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

10172201E45604002A061416	REHABILITACION DE ALUMBRADO EN ESTADIO DE BEISBOL	ED-020	BACUM	SAN JOSE DE BACUM	OBRA	PERSONAS	25.00	100.00	
			0.00	0.00	0.00	1500			
			162,620.80	138,227.68	0.00	24,393.12			
10172201E45604002A061416	CONSTRUCCION DE PISTA ATLETICA CAME N° 11	ED-020	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	OBRA	PERSONAS	25.00	100.00	
			0.00	0.00	0.00	62			
			223,242.36	156,269.65	0.00	66,972.71			
10172201E45604002A061416	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESTADIO DE BEISBOL	ED-020	GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES	MORELIA	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00	
			0.00	0.00	0.00	400			
			327,080.95	245,310.71	0.00	81,770.24			
10172201E45604002A061416	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN ESTADIO DE BEISBOL INFANTIL	ED-020	GRANADOS	GRANADOS	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00	
			0.00	0.00	0.00	150			
			97,900.00	83,215.00	0.00	14,685.00			
10172201E45604002A061416	CONSTRUCCION DE GRADAS EN CAMPO DE BEISBOL EN LA LOCALIDAD DE LAS MILPAS	ED-020	HUATABAMPO	MILPAS, LAS	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00	
			0.00	0.00	0.00	1687			
			228,289.44	194,046.02	0.00	34,243.42			
10172201E45604002A061416	CONSTRUCCION DE GRADAS EN CAMPO DE FUTBOL EN LA LOCALIDAD EL CARO	ED-020	HUATABAMPO	CARO, EL	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00	
			0.00	0.00	0.00	1687			
			185,042.96	157,286.51	0.00	27,756.45			
10172201E45604002A061416	CONSTRUCCION DE GRADAS, BACK STOP Y DOG OUT EN ESTADIO DE BEISBOL	ED-020	NAVOJOA	MUSUABAMPO	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00	
			0.00	0.00	0.00	450			
			232,463.06	162,724.14	0.00	69,738.92			
10172201E45604002A061416	CONSTRUCCION DE GRADAS, BACK STOP Y DOGOUT EN MEZQUITAL DE BUIYACUSI	ED-020	NAVOJOA	ROSALES	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00	
			0.00	0.00	0.00	450			
			232,463.06	162,724.14	0.00	69,738.92			
10172201E45604002A061416	ILUMINACION EN UNIDAD DEPORTIVA DE EL TANQUE	ED-020	QUIRIEGO	TANQUE, EL	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00	
			0.00	0.00	0.00	150			
			51,734.64	43,974.45	0.00	7,760.19			
10172201E45604002A061416	REHABILITACION DE CANCHA DE BASQUETBOL	ED-020	SAN MIGUEL DE HORCASITAS	PESQUEIRA	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00	
			0.00	0.00	0.00	4000			
			66,819.00	41,009.00	0.00	25,810.00			
10172201E45604002P261416	CONSTRUCCION DE CERCO DE MALLA CICLONICA EN CAMPO DE BEISBOL DE EJIDO ETCHOROPO	NC2-282	HUATABAMPO	ETCHOROPO	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00	
			0.00	0.00	0.00	200			
			300,000.00	300,000.00	0.00				





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[SL] INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

10172201E45604002P261416	CONSTRUCCION DE CERCO DE MALLA CICLONICA EN CAMPO DE BEISNOL DE LA LOCALIDAD DE MORONCARIT	NC2-282	HUATABAMPO	MORONCARIT					
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONAS	100.00	100.00
		300,000.00	300,000.00	0.00	0.00		200		
10172201E45604002P261416	REHABILITACION DE GIMNACIO MUNICIPAL	NC2-282	NAVOJOA	NAVOJOA					
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONAS	100.00	100.00
		200,000.00	200,000.00	0.00	0.00		600		
10172402E33803003U861211	REHABILITACION DE PARQUE EN COLONIA LOS OLIVOS (VILLA HIDALGO FINAL ORIENTE), HERMOSILLO	NC2-667	HERMOSILLO	HERMOSILLO					
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	100.00	100.00
		2,588,932.01	2,588,932.01	0.00	0.00		3000		
10172402E33803003U861211	REHABILITACION DE PARQUE EN COLONIA ADOLFO DE LA HUERTA (LIBERTAD Y ARTESANOS), HERMOSILLO	NC2-668	HERMOSILLO	HERMOSILLO					
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	100.00	100.00
		1,439,160.48	1,439,160.48	0.00	0.00		2000		
10172402E33803003U861211	REHABILITACION DE PARQUE EN COLONIA ALTARES (LOPEZ RIESGO Y DR. IGNACIO CADENA), HERMOSILLO	NC2-669	HERMOSILLO	HERMOSILLO					
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	100.00	100.00
		953,453.62	953,453.62	0.00	0.00		4000		
10172402E33803003U861211	REHABILITACION DE PARQUE EN COLONIA ALVARO OBREGON (PERIMETRAL Y REPUBLICA DE COLOMBIA), HERMOSILLO	NC2-670	HERMOSILLO	HERMOSILLO					
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	15.00	100.00
		2,124,207.46	2,124,207.46	0.00	0.00		3000		
10172402E33803003U861211	REHABILITACION DE PARQUE EN COLONIA CARMEN SERDAN (REBEICO ENTRE LOPEZ DEL CASTILLO Y OLIVARES), HERMOSILLO	NC2-671	HERMOSILLO	HERMOSILLO					
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	100.00	100.00
		2,100,346.06	2,100,346.06	0.00	0.00		4000		
10172402E33803003U861211	REHABILITACION DE PARQUE EN COLONIA CUAUHEMOC (TEMPLO MAYOR Y TENOCHTITLAN), HERMOSILLO	NC2-672	HERMOSILLO	HERMOSILLO					
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	100.00	100.00
		1,159,746.85	1,159,746.85	0.00	0.00		2000		
10172402E33803003U861211	REHABILITACION DE PARQUE EN COLONIA NORBERTO ORTEGA (CALLE EMANCIPACION ESQUINA CON MELITON HERNANDEZ), HERMOSILLO	NC2-673	HERMOSILLO	HERMOSILLO					
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	100.00	100.00
		1,592,079.03	1,592,079.03	0.00	0.00		2000		
10172402E33803003U861211	REHABILITACION DE PARQUE EN COLONIA LOS OLIVOS (TOBOSO AMARILLO Y PITAHAYA), HERMOSILLO	NC2-674	HERMOSILLO	HERMOSILLO					
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	100.00	100.00
		1,630,068.30	1,630,068.30	0.00	0.00		2000		
10172402E33803003U861211	REHABILITACION DE PARQUE EN COLONIA LAS GRANJAS (CALLE CASTELLANA ENTRE OLIVARES Y ANDALUZA), HERMOSILLO	NC2-675	HERMOSILLO	HERMOSILLO					
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	100.00	100.00
		1,630,068.30	1,630,068.30	0.00	0.00		4000		





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[SL] INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

10172402E33803003U861211	REHABILITACION DE PARQUE EN COLONIA PRIMERO HERMOSILO (YECORA Y HERNAN CORTES), HERMOSILLO								
NC2-676	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	4000	100.00	100.00	
	2,445,102.46	2,445,102.46	0.00	0.00					
10172402E33803003U861211	REHABILITACION DE PARQUE COLONIA PUEBLITOS (PASEO TIERRA NUEVA), HERMOSILLO								
NC2-677	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	4000	100.00	100.00	
	3,020,420.68	3,020,420.68	0.00	0.00					
10172402E33803003U861211	REHABILITACION DE PARQUE COLONIA SAHUARO FINAL (BACOBAMPO Y ANGEL ARRIOLA), HERMOSILLO								
NC2-678	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	2000	100.00	100.00	
	1,024,301.01	1,024,301.01	0.00	0.00					
10172402E33803003U861211	REHABILITACION DE PARQUE EN COLONIA LA VERBENA (DE LA SIEMBRAS Y MONACO), HERMOSILLO								
NC2-679	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	4000	100.00	100.00	
	354,419.19	354,419.19	0.00	0.00					
10172402E33803003U861211	REHABILITACION DE PARQUE EN COLONIA 5 DE MAYO (GUILLERMO CARPENA Y ZACATECAS), HERMOSILLO								
NC2-828	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	3000	100.00	100.00	
	123,846.62	123,846.62	0.00	0.00					
10172402E33803003U861211	REHABILITACION DE PARQUE EN COLONIA JESUS GARCIA (IGNACIO ZARAGOZA ENTRE 4 DE OCTUBRE Y 2 DE ABRIL), POBLADO MIGUEL ALEMAN, HERMOSILLO								
NC2-829	HERMOSILLO	MIGUEL ALEMAN			OBRA	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	2000	100.00	100.00	
	368,454.71	368,454.71	0.00	0.00					
10172402E33803003U861211	REHABILITACION DE PARQUE EN COLONIA REVOLUCION (FIDEL VELASQUEZ Y MARTHA BRACHO), HERMOSILLO								
NC2-830	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1000	100.00	100.00	
	1,389,687.35	1,389,687.35	0.00	0.00					
10172402E33803003U861211	REHABILITACION DE PARQUE EN COLONIA SAN BENITO (ARIZONA Y TABASCO), HERMOSILLO								
NC2-831	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1000	100.00	100.00	
	123,846.62	123,846.62	0.00	0.00					
10172402E33803003U861211	REHABILITACION DE PARQUE EN COLONIA VILLAS DEL MEDITERRANEO (LOPEZ RIESGO Y DUENDE), HERMOSILLO								
NC2-832	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1000	100.00	100.00	
	2,257,601.95	2,257,601.95	0.00	0.00					
10172402E33803003U861211	REHABILITACION DE PARQUE EN COLONIA VALLE VERDE(OLIVARES Y PASEO DEL PRADO), HERMOSILLO								
NC2-833	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1000	100.00	100.00	
	710,073.53	710,073.53	0.00	0.00					
10172402E33803003U861222	REHABILITACION DE PARQUE EN COLONIA LOS OLIVOS (VILLA HIDALGO FINAL ORIENTE), HERMOSILLO								
NC2-667	HERMOSILLO	HERMOSILLO			INDIRECTO	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	3000	100.00	100.00	
	51,778.64	51,778.64	0.00	0.00					





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[SL] INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

10172402E33803003U861222	REHABILITACION DE PARQUE EN COLONIA ADOLFO DE LA HUERTA (LIBERTAD Y ARTESANOS), HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	INDIRECTO	PERSONA	100.00	100.00
NC2-668	HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	INDIRECTO	PERSONA	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	2000	
	28,783.22	28,783.22	0.00	0.00			
10172402E33803003U861222	REHABILITACION DE PARQUE EN COLONIA ALTARES (LOPEZ RIESGO Y DR. IGNACIO CADENA), HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	INDIRECTO	PERSONA	100.00	100.00
NC2-669	HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	INDIRECTO	PERSONA	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	4000	
	19,069.07	19,069.07	0.00	0.00			
10172402E33803003U861222	REHABILITACION DE PARQUE EN COLONIA ALVARO OBREGON (PERIMETRAL Y REPUBLICA DE COLOMBIA), HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	INDIRECTO	PERSONA	15.00	100.00
NC2-670	HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	INDIRECTO	PERSONA	15.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	3000	
	42,484.15	42,484.15	0.00	0.00			
10172402E33803003U861222	REHABILITACION DE PARQUE EN COLONIA CARMEN SERDAN (REBEICO ENTRE LOPEZ DEL CASTILLO Y OLIVARES), HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	INDIRECTO	PERSONA	100.00	100.00
NC2-671	HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	INDIRECTO	PERSONA	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	4000	
	42,006.92	42,006.92	0.00	0.00			
10172402E33803003U861222	REHABILITACION DE PARQUE EN COLONIA CUAUHEMOC (TEMPLO MAYOR Y TENOCHTITLAN), HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	INDIRECTO	PERSONA	100.00	100.00
NC2-672	HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	INDIRECTO	PERSONA	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	2000	
	23,194.94	23,194.94	0.00	0.00			
10172402E33803003U861222	REHABILITACION DE PARQUE EN COLONIA NORBERTO ORTEGA (CALLE EMANCIPACION ESQUINA CON MELITON HERNANDEZ), HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	INDIRECTO	PERSONA	100.00	100.00
NC2-673	HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	INDIRECTO	PERSONA	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	2000	
	31,841.58	31,841.58	0.00	0.00			
10172402E33803003U861222	REHABILITACION DE PARQUE EN COLONIA LOS OLIVOS (TOBOSO AMARILLO Y PITAHAYA), HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	INDIRECTO	PERSONA	100.00	100.00
NC2-674	HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	INDIRECTO	PERSONA	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	2000	
	32,601.37	32,601.37	0.00	0.00			
10172402E33803003U861222	REHABILITACION DE PARQUE EN COLONIA LAS GRANJAS (CALLE CASTELLANA ENTRE OLIVARES Y ANDALUZA), HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	INDIRECTO	PERSONA	100.00	100.00
NC2-675	HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	INDIRECTO	PERSONA	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	4000	
	32,601.37	32,601.37	0.00	0.00			
10172402E33803003U861222	REHABILITACION DE PARQUE EN COLONIA PRIMERO HERMOILO (YECORA Y HERNAN CORTES), HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	INDIRECTO	PERSONA	100.00	100.00
NC2-677	HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	INDIRECTO	PERSONA	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	4000	
	48,902.05	48,902.05	0.00	0.00			
10172402E33803003U861222	REHABILITACION DE PARQUE COLONIA PUEBLITOS (PASEO TIERRA NUEVA), HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	INDIRECTO	PERSONA	100.00	100.00
NC2-677	HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	INDIRECTO	PERSONA	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	4000	
	60,408.41	60,408.41	0.00	0.00			
10172402E33803003U861222	REHABILITACION DE PARQUE COLONIA SAHUARO FINAL (BACOBAMPO Y ANGEL ARRIOLA), HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	INDIRECTO	PERSONA	100.00	100.00
NC2-678	HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	INDIRECTO	PERSONA	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	2000	
	20,486.02	20,486.02	0.00	0.00			





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[SL] INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

10172402E33803003U861222	REHABILITACION DE PARQUE EN COLONIA LA VERBENA (DE LA SIEMBRAS Y MONACO), HERMOSILLO								
NC2-679	HERMOSILLO	HERMOSILLO			INDIRECTO	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	4000	100.00	100.00	
	7,088.38	7,088.38	0.00	0.00					
10172402E33803003U861222	REHABILITACION DE PARQUE EN COLONIA 5 DE MAYO (GUILLERMO CARPENA Y ZACATECAS), HERMOSILLO								
NC2-828	HERMOSILLO	HERMOSILLO			INDIRECTO	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	3000	100.00	100.00	
	2,476.93	2,476.93	0.00	0.00					
10172402E33803003U861222	REHABILITACION DE PARQUE EN COLONIA JESUS GARCIA (IGNACIO ZARAGOZA ENTRE 4 DE OCTUBRE Y 2 DE ABRIL), POBLADO MIGUEL ALEMAN, HERMOSILLO								
NC2-829	HERMOSILLO	MIGUEL ALEMAN			INDIRECTOS	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	2000	100.00	100.00	
	7,369.09	7,369.09	0.00	0.00					
10172402E33803003U861222	REHABILITACION DE PARQUE EN COLONIA REVOLUCION (FIDEL VELASQUEZ Y MARTHA BRACHO), HERMOSILLO								
NC2-830	HERMOSILLO	HERMOSILLO			INDIRECTO	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1000	100.00	100.00	
	27,793.75	27,793.75	0.00	0.00					
10172402E33803003U861222	REHABILITACION DE PARQUE EN COLONIA SAN BENITO (ARIZONA Y TABASCO), HERMOSILLO								
NC2-831	HERMOSILLO	HERMOSILLO			INDIRECTO	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1000	100.00	100.00	
	2,476.93	2,476.93	0.00	0.00					
10172402E33803003U861222	REHABILITACION DE PARQUE EN COLONIA VILLAS DEL MEDITERRANEO (LOPEZ RIESGO Y DUENDE), HERMOSILLO								
NC2-832	HERMOSILLO	HERMOSILLO			INDIRECTO	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1000	100.00	100.00	
	45,152.04	45,152.04	0.00	0.00					
10172402E33803003U861222	REHABILITACION DE PARQUE EN COLONIA VALLE VERDE(OLIVARES Y PASEO DEL PRADO), HERMOSILLO								
NC2-833	HERMOSILLO	HERMOSILLO			INDIRECTO	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1000	100.00	100.00	
	14,201.47	14,201.47	0.00	0.00					
	78,465,195.74	78,465,195.74	0.00	0.00					
	78,783,417.18	78,358,548.21	0.00	424,868.97	Total Modalidad		18	72	Obras

[SO] CENTROS DE SALUD

10172201E45604002A061416	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD								
ED-018	IMURIS	IMURIS			OBRA	PERSONAS			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	150	100.00	100.00	
	450,500.00	450,000.00	0.00	500.00					
10172201E45604002A061416	AMPLIACION DE HOSPITAL GENERAL FRANCISCO LANZ PEREZ								
ED-018	MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO			OBRA	PERSONAS			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	500	100.00	100.00	
	540,000.00	539,000.00	0.00	1,000.00					
10172201E45604002A061416	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD								
ED-020	BENITO JUAREZ	PAREDONCITO			OBRA	PERSONAS			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1850	25.00	100.00	
	56,212.00	47,780.20	0.00	8,431.80					





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[SO] CENTROS DE SALUD

10172201E45604002A061416	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD	ED-020	CABORCA	EJIDO SIEMPRE VIVA	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00	
			0.00	0.00	0.00	800			
			174,097.17	121,868.00	0.00	52,229.17			
10172201E45604002A061416	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE LOS BAHUISES	ED-020	NAVOJOA	BAHUISES, LOS	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00	
			0.00	0.00	0.00	615			
			281,161.61	196,813.13	0.00	84,348.48			
10172201E45604002A061416	CONSTRUCCION DE TEJABAN EN CENTRO DE SALUD	ED-020	SAN MIGUEL DE HORCASITAS	PESQUEIRA	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00	
			0.00	0.00	0.00	4000			
			256,493.00	217,973.00	0.00	38,520.00			
10172301E23010005U862201	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD, POBLADO MIGUEL ALEMAN, HERMOSILLO	NC2-446	HERMOSILLO	MIGUEL ALEMAN	OBRA	PERSONA	85.00	100.00	
			0.00	0.00	0.00	400			
			12,951,889.07	12,951,889.07	0.00	0.00			
10172301E23010005U862220	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD, POBLADO MIGUEL ALEMAN, HERMOSILLO	NC2-446	HERMOSILLO	MIGUEL ALEMAN	INDIRECTO	PERSONA	85.00	100.00	
			0.00	0.00	0.00	400			
			259,037.78	259,037.78	0.00	0.00			
			0.00	0.00	0.00	0.00			
			14,969,390.63	14,784,361.18	0.00	185,029.45			0/8 Obras
Total Modalidad									

[SQ] CENTROS DE BIENESTAR SOCIAL

10022402E12501001A661203	MODERNIZACION DE EDIFICIO ESTATAL (ADECUACION DE OFICINAS DE COMUNICACION SOCIAL E INSTITUTO DE LA MUJER, SAN LUIS RIO COLORADO)		SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA	MUNICIPIO	100.00	0.00	
			1,635,359.00	1,635,359.00	0.00	1			
			0.00	0.00	0.00	0.00			
			1,635,359.00	1,635,359.00	0.00	0.00			
			0.00	0.00	0.00	0.00			1/0 Obras
Total Modalidad									

[SS] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS

10022201E45605001A061420	CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNITARIO EN LA COLONIA SOLIDARIDAD, NOGALES		NOGALES	HEROICA NOGALES	VIALIDADES URBANAS	LOCALIDAD	100.00	0.00	
			898,490.34	898,490.34	0.00	1			
			0.00	0.00	0.00	0.00			
10022201E45606001P261201	CONSTRUCCION DE CORREDOR COMERCIAL EN LA COLONIA VALLE VERDE, CD. OBREGON, CAJEME		CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	OBRA	MUNICIPIO	55.00	0.00	
			1,872,593.60	1,872,593.60	0.00	1			
			0.00	0.00	0.00	0.00			
10022303E12602003A061205	EQUIPAMIENTO DEL NUEVO EDIFICIO PARA EL SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF), SAN LUIS RIO COLORADO	ED-128	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	LOTE DE EQUIPO	PERSONA	100.00	100.00	
			0.00	0.00	0.00	5000			
			486,155.00	486,155.00	0.00	0.00			



SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Localidad		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[SS] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS

10022401E12602001A061203	CONSTRUCCION DE TEMPLO EN LA COLONIA VALLE VERDE, CIUDAD OBREGON, CAJEME								
	CAJEME		CIUDAD OBREGON (CAJEME)		OBRA	MUNICIPIO			
	645,387.06	645,387.06	0.00	0.00	1	1	79.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
10022401E12602001A061203	REMODELACION Y AMPLIACION DE LA IGLESIA PACTO EVANGELICO TRIGO LIMPIO, SAN LUIS RIO COLORADO								
	ED-146 SAN LUIS RIO COLORADO		SAN LUIS RIO COLORADO		OBRA	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	5000	100.00	100.00	
	179,460.80	179,460.80	0.00	0.00					
10022401E12602001A661203	REMODELACION Y AMPLIACION DE LA IGLESIA PACTO ENVANGELICO TRIGO LIMPIO, SAN LUIS RIO COLORADO								
	SAN LUIS RIO COLORADO		SAN LUIS RIO COLORADO		OBRA	MUNICIPIO			
	225,663.52	225,663.52	0.00	0.00	1	1	100.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
10022401E12602001S361203	CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNITARIO EN LA COLONIA SOLIDARIDAD EN NOGALES								
	FA-013 NOGALES		HEROICA NOGALES		OBRA	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	7000	100.00	100.00	
	559,537.07	559,537.07	0.00	0.00					
10022401E33702001A061203	REMODELACION DE LA IGLESIA SANTA LUCIA EN EL POLIGONO "EL APACHE", HERMOSILLO								
	FA-025/12 HERMOSILLO		HERMOSILLO		OBRA	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	2000	100.00	100.00	
	241,276.39	241,276.39	0.00	0.00					
10022401E33702001M961203	REMODELACION DE LA IGLESIA SANTA LUCIA EN EL POLIGONO "EL APACHE", HERMOSILLO								
	HERMOSILLO		HERMOSILLO		OBRA	MUNICIPIO			
	542,386.31	542,386.31	0.00	0.00	1	1	100.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
10022402E33702001A061211	REHABILITACION DEL TEMPLO BUENA VISTA, SAN IGNACIO, NAVOJOA								
	NAVOJOA		SAN IGNACIO		OBRA	LOCALIDAD			
	411,043.45	411,043.45	0.00	0.00	1	1	100.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
10022402E33702001A661211	EQUIPAMIENTO DEL NUEVO EDIFICIO PARA EL SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA, SAN LUIS RIO COLORADO								
	SAN LUIS RIO COLORADO		SAN LUIS RIO COLORADO		OBRA	MUNICIPIO			
	486,155.00	486,155.00	0.00	0.00	1	1	100.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
10022701E45001001P261201	CONSTRUCCION DE CORREDOR COMERCIAL EN LA COLONIA VALLE VERDE, CIUDAD OBREGON, CAJEME								
	CAJEME		CIUDAD OBREGON (CAJEME)		OBRA	MUNICIPIO			
	3,372,593.60	3,372,593.60	0.00	0.00	1	1	55.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
10022701E45607002A061207	ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA EL DESARROLLO DE OBRAS EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA DIVERSA PARA VARIAS LOCALIDADES EN EL ESTADO, VARIOS								
	ED-138		VARIAS		PROGRAMA	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	960000	100.00	100.00	
	2,879,020.77	2,879,020.77	0.00	0.00					
10022701E61401002A061406	ELABORACION DE ANTEPROYECTOS PARA DEFINIR EL CONCEPTO Y ALCANCE DE PROYECTOS EJECUTIVOS Y EL IMPACTO SOCIAL QUE REPRESENTA PARA VARIAS LOCALIDADES DEL ESTADO, VARIOS								
	ED-194		VARIAS		PROYECTO	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	7	500000	0.00	100.00	
	815,735.18	815,735.18	0.00	0.00					





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Localidad		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Otros				
Ejercido:	Total	Estatad	Federal	Otros	Otros				

[SS] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS

10023601E45302003A061509	LIMPIEZA Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTOS PARA EL MEJORAMIENTO DEL TRAMO CARRETERO CANANEA - IMURIS, VARIOS VARIOS	VARIAS	OBRA	ESTADO	0.00	0.00			
	1,120,861.00	1,120,861.00	0.00	0.00	1	1			
	0.00	0.00	0.00	0.00					
10172201E45603003A061416	APORTACION PARA OBRA PUBLICA CONCERTADA, PROGRAMA DE GESTION SOCIAL EMERGENTE 2013, VARIOS MUNICIPIOS VARIOS	VARIAS	PROGRAMA	ESTADO	0.00	0.00			
	61,472,981.00	61,472,981.00	0.00	0.00	1	1			
	0.00	0.00	0.00	0.00					
10172201E45603003A061416	APORTACION PARA OBRA PUBLICA CONCERTADA, JUNTAS DE PARTICIPACION SOCIAL 2013, VARIOS MUNICIPIOS VARIOS	VARIAS	PROGRAMA	ESTADO	0.00	0.00			
	41,472,981.00	41,472,981.00	0.00	0.00	1	1			
	0.00	0.00	0.00	0.00					
10172201E45603003A061416	APORTACION PARA OBRA PUBLICA CONCERTADA (OBRAS EN PROCESO CECOP 2012), VARIOS MUNICIPIOS VARIOS	VARIAS	PROGRAMA	ESTADO	0.00	0.00			
	57,498,601.00	57,498,601.00	0.00	0.00	1	1			
	0.00	0.00	0.00	0.00					
10172201E45603003A061416	APORTACION PARA OBRA PUBLICA CONCERTADA (CECOP 2013) VARIOS	VARIAS	PROGRAMA	ESTADO	0.00	0.00			
	130,000,000.00	130,000,000.00	0.00	0.00	1	1			
	0.00	0.00	0.00	0.00					
10172201E45604002A061416	COSNTRUCCION DE TEMPLO NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE ED-018 BACERAC	TAMICHOPA	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	300			
	459,600.00	459,000.00	0.00	600.00					
10172201E45604002A061416	TERMINACION DE VELATORIO EN BACOACHI ED-018 BACOACHI	BACOACHI	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	500			
	323,000.00	322,000.00	0.00	1,000.00					
10172201E45604002A061416	CONSTRUCCION DE TEJABAN EN GANADERA DE BACUM ED-018 BACUM	BACUM	OBRA	PERSONAS	25.00	100.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	350			
	650,000.00	649,000.00	0.00	1,000.00					
10172201E45604002A061416	CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE ABUELOS CONTENTOS CLUB ADULTOS MAYORES A.C. ED-018 CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	400			
	700,000.00	699,000.00	0.00	1,000.00					
10172201E45604002A061416	CONSTRUCCION DE ARENA DE RODEO EN CAJEME ED-018 CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	OBRA	PERSONAS	25.00	100.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	350			
	639,000.00	638,000.00	0.00	1,000.00					
10172201E45604002A061416	REHABILITACION DE IGLESIA SANTA LUCIA ED-018 EMPALME	EMPALME	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	300			
	335,000.00	334,000.00	0.00	1,000.00					





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[SS] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS

10172201E45604002A061416	REHABILITACION DE IGLESIA SAN JOSE	ED-018	EMPALME	EMPALME		OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	1	300		
			430,000.00	429,000.00	0.00				
10172201E45604002A061416	CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO EN ESTACIONAMIENTO DE LA ASOCIACION MEXICANA PARA LA SUPERACION INTEGRAL DE LA FAMILIA (AMSIF)	ED-018	HERMOSILLO	HERMOSILLO		OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	1	400		
			260,000.00	255,000.00	0.00				
10172201E45604002A061416	CONSTRUCCION DE CAPILLA DE LA SANTISIMA TRINIDAD	ED-018	HERMOSILLO	HERMOSILLO		OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	1	1500		
			700,000.00	699,000.00	0.00				
10172201E45604002A061416	CONSTRUCCION DE IGLESIA APOSTOLICA DE LA FE DE CRISTO JESUS	ED-018	HERMOSILLO	HERMOSILLO		OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	1	200		
			562,000.00	561,000.00	0.00				
10172201E45604002A061416	REHABILITACION DE OFICINA PARROQUIAL EN TEMPLO EXPIATORIO	ED-018	HERMOSILLO	HERMOSILLO		OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	1	300		
			699,000.00	698,000.00	0.00				
10172201E45604002A061416	REHABILITACION DE INSTALACIONES EN ASOCIACION CIUDAD DE LOS NIÑOS	ED-018	HERMOSILLO	HERMOSILLO		OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	1	250		
			700,000.00	699,500.00	0.00				
10172201E45604002A061416	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ASOCIACION CIVIL ALIANZA DE COMUNIDADES YAQUIS DE HERMOSILLO	ED-018	HERMOSILLO	HERMOSILLO		OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	1	400		
			292,000.00	291,500.00	0.00				
10172201E45604002A061416	CONSTRUCCION DE CASA DE LA ALEGRIA DEL VIEJITO FELIZ HERMOSILLO 1 A.C.	ED-018	HERMOSILLO	HERMOSILLO		OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	1	100		
			700,000.00	699,000.00	0.00				
10172201E45604002A061416	CONSTRUCCION DE UN CUARTO CON BAÑO EN CAPILLA DEL CARMEN	ED-018	HUEPAC	RANCHITO DE HUEPAC		OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	1	300		
			240,000.00	239,000.00	0.00				
10172201E45604002A061416	REHABILITACION DE PARROQUIA SAN MARTIN DE PORRES	ED-018	MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO		OBRA	PERSONAS	25.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	1	300		
			615,000.00	614,500.00	0.00				
10172201E45604002A061416	SUBESTACION ELECTRICA Y LINEA SUBTERRANEA EN PARROQUIA SANTA MARIA MAGDALENA	ED-018	MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO		OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	1	600		
			390,000.00	389,000.00	0.00				





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Localidad		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Otros				
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros	Otros				

[SS] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS

10172201E45604002A061416	CONSTRUCCION DE SALONES SANTA CECILIA EN CAPILLA CRISTO REY								
ED-018	MOCTEZUMA	MOCTEZUMA				OBRA	PERSONAS		
	0.00	0.00	0.00	0.00		1	400	100.00	100.00
	640,000.00	639,000.00	0.00	1,000.00					
10172201E45604002A061416	REHABILITACION DE IGLESIA LA CANDELARIA								
ED-018	MOCTEZUMA	MOCTEZUMA				OBRA	PERSONAS		
	0.00	0.00	0.00	0.00		1	500	25.00	100.00
	701,000.00	700,000.00	0.00	1,000.00					
10172201E45604002A061416	CONSTRUCCION DE PIE DE CASA EN MOCTEZUMA								
ED-018	MOCTEZUMA	MOCTEZUMA				OBRA	PERSONAS		
	0.00	0.00	0.00	0.00		1	5	25.00	100.00
	110,559.66	110,559.66	0.00	0.00					
10172201E45604002A061416	CONSTRUCCION DE OFICINAS EN ALBERGUE DE LA AGRUPACION SAN PEREGRINO								
ED-018	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO				OBRA	PERSONAS		
	0.00	0.00	0.00	0.00		1	150	25.00	100.00
	400,000.00	399,000.00	0.00	1,000.00					
10172201E45604002A061416	CONSTRUCCION DE TEJABAN A UN COSTADO DE AUDITORIO EJIDAL								
ED-018	SAN IGNACIO RIO MUERTO	SAN IGNACIO RIO MUERTO				OBRA	PERSONAS		
	0.00	0.00	0.00	0.00		1	500	100.00	100.00
	700,000.00	699,000.00	0.00	1,000.00					
10172201E45604002A061416	CONSTRUCCION DE ASILO DE ANCIANOS CASA HOGAR MAMA ESTEFANA I.A.P.								
ED-018	SAN IGNACIO RIO MUERTO	SAN IGNACIO RIO MUERTO				OBRA	PERSONAS		
	0.00	0.00	0.00	0.00		1	100	25.00	100.00
	750,000.00	749,500.00	0.00	500.00					
10172201E45604002A061416	REHABILITACION DE ESTACION DE BOMBEROS								
ED-018	SANTA ANA	SANTA ANA				OBRA	PERSONAS		
	0.00	0.00	0.00	0.00		1	800	100.00	100.00
	700,000.00	699,000.00	0.00	1,000.00					
10172201E45604002A061416	REHABILITACION DE IGLESIA DE DIOS EVANGELIO COMPLETO								
ED-018	TRINCHERAS	TRINCHERAS				OBRA	PERSONAS		
	0.00	0.00	0.00	0.00		1	150	100.00	100.00
	350,600.00	350,000.00	0.00	600.00					
10172201E45604002A061416	APORTACION PARA OBRA PUBLICA CONCERTADA, PROGRAMA DE GESTION SOCIAL EMERGENTE, VARIOS								
ED-018	VARIOS	VARIAS				PROGRAMA	PERSONA		
	0.00	0.00	0.00	0.00		1	2500000	0.00	100.00
	57,176.64	13,690.34	0.00	43,486.30					
10172201E45604002A061416	APORTACION PARA OBRA PUBLICA CONCERTADA, JUNTAS DE PARTICIPACION SOCIAL, VARIOS								
ED-019	VARIOS	VARIAS				PROGRAMA	PERSONA		
	0.00	0.00	0.00	0.00		1	2500000	0.00	100.00
	34,560,817.50	34,560,817.50	0.00	0.00					
10172201E45604002A061416	REHABILITACION Y ACONDICIONAMIENTO DE BIBLIOTECA PUBLICA								
ED-020	ACONCHI	ESTANCIA, LA				OBRA	PERSONAS		
	0.00	0.00	0.00	0.00		1	300	100.00	100.00
	278,274.78	236,533.56	0.00	41,741.22					





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[SS] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS

10172201E45604002A061416	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN IGLESIA NUEVA VIDA	ED-020	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA		OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	1	500		
			735,050.86	514,535.60	0.00				
10172201E45604002A061416	COLOCACION DE VITROPISO EN IGLESIA Y CENTRO DE CATECISMO SAGRADO CORAZON DE JESUS	ED-020	ALTAR	16 DE SEPTIEMBRE		OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	1	500		
			98,157.81	73,618.36	0.00				
10172201E45604002A061416	REHABILITACION DE IGLESIA APOSTOLICA LA FE DE CRISTO	ED-020	BENITO JUAREZ	VILLA JUAREZ (IRRIGACION)		OBRA	PERSONAS	25.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	1	200		
			198,844.00	169,017.40	0.00				
10172201E45604002A061416	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN IGLESIA SAN ISIDRO LABRADOR	ED-020	BENITO JUAREZ	VILLA JUAREZ (IRRIGACION)		OBRA	PERSONAS	25.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	1	10000		
			213,263.96	181,274.36	0.00				
10172201E45604002A061416	CONSTRUCCION DE BODEGA EN CUADRA MUNICIPAL	ED-020	BENITO JUAREZ	VILLA JUAREZ (IRRIGACION)		OBRA	PERSONAS	25.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	1	600		
			297,046.06	252,489.15	0.00				
10172201E45604002A061416	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN IGLESIA CATOLICA SANTISIMA TRINIDAD	ED-020	BENITO JUAREZ	POBLADO LEY ECHEVERRIA		OBRA	PERSONAS	25.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	1	4000		
			174,580.75	148,393.63	0.00				
10172201E45604002A061416	CONSTRUCCION DE TEJABAN EN CASA HOGAR SAN JOSE NIÑOS MIGRANTES	ED-020	CABORCA	HEROICA CABORCA		OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	1	200		
			249,470.95	174,629.66	0.00				
10172201E45604002A061416	CONSTRUCCION DE TECHO EN TEMPLO DE IGLESIA DE DIOS EN MEXICO	ED-020	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)		OBRA	PERSONAS	25.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	1	150		
			285,462.59	199,823.81	0.00				
10172201E45604002A061416	CONSTRUCCION DE CONSULTORIO EN CENTRO DE INTEGRACION DE LA FAMILIA Y EL ADOLESCENTE (CIFA) NORTE	ED-020	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)		OBRA	PERSONAS	25.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	1	1600		
			378,069.03	264,648.32	0.00				
10172201E45604002A061416	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL Y BANQUETA EN FUNDACION APOYO INFANTIL SONORA I.A.P.	ED-020	CAJEME	PROVIDENCIA		OBRA	PERSONAS	25.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	1	5000		
			351,241.42	245,868.99	0.00				
10172201E45604002A061416	REHABILITACION DE IGLESIA PENTECOSTAL	ED-020	CARBO	CARBO		OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	1	250		
			128,975.00	109,628.74	0.00				





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[SS] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS

10172201E45604002A061416	REHABILITACION DE IGLESIA CRISTIANA							
ED-020	CARBO		VARIAS		OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	250		
	22,432.00	19,067.20	0.00	3,364.80				
10172201E45604002A061416	REMODELACION DE CAPILLA CRISTO REY (PRIMERA ETAPA)							
ED-020	CUCURPE		CUCURPE		OBRA	PERSONAS	90.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1200		
	320,000.00	272,000.00	0.00	48,000.00				
10172201E45604002A061416	REHABILITACION DE IGLESIA NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO							
ED-020	EMPALME		MAYTORENA		OBRA	PERSONAS	25.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	550		
	207,921.28	155,941.00	0.00	51,980.28				
10172201E45604002A061416	TERMINACION DE IGLESIA CENTRO CRISTIANO BETANIA							
ED-020	ETCHOJOA		BACOBAMPO		OBRA	PERSONAS	75.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	489		
	192,461.01	163,591.86	0.00	28,869.15				
10172201E45604002A061416	REHABILITACION DE IGLESIA SAGRADO CORAZON DE JESUS							
ED-020	ETCHOJOA		MAYAS, LAS. (BOSCONCOBE)		OBRA	PERSONAS	25.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	60		
	84,542.08	71,860.77	0.00	12,681.31				
10172201E45604002A061416	AMPLIACION DE IGLESIA CATOLICA NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE							
ED-020	HUATABAMPO		ETCHOROPO		OBRA	PERSONAS	25.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1687		
	222,510.78	189,134.16	0.00	33,376.62				
10172201E45604002A061416	REHABILITACION DE PISOS EM IGLESIA SAGRADO CORAZON DE JESUS MARIA							
ED-020	HUATABAMPO		MANUEL CAUDILLO		OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	235		
	299,615.00	254,672.75	0.00	44,942.25				
10172201E45604002A061416	REHABILITACION DE IGLESIA CATOLICA VIRGEN DE GUADALUPE							
ED-020	HUATABAMPO		ZABILA, LA		OBRA	PERSONAS	25.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1687		
	238,147.49	202,425.37	0.00	35,722.12				
10172201E45604002A061416	REHABILITACION DE MUROS Y CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN IGLESIA CATOLICA SAN ANTONIO DE PADUA							
ED-020	HUATABAMPO		SAN ANTONIO		OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	615		
	42,251.45	35,913.73	0.00	6,337.72				
10172201E45604002A061416	CONSTRUCCION DE CENTRO DE USOS MULTIPLES							
ED-020	HUEPAC		HUEPAC		OBRA	PERSONAS	85.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	400		
	396,300.97	336,855.82	0.00	59,445.15				
10172201E45604002A061416	AMPLIACION DE COMEDOR Y CONSTRUCCION DE BAÑOS EN INAPAM							
ED-020	IMURIS		IMURIS		OBRA	PERSONAS	25.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	100		
	313,473.34	235,105.01	0.00	78,368.33				





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Localidad		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estadal	Federal	Otros	Ejercido:				

[SS] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS

10172201E45604002A061416	CONSTRUCCION DE COMEDOR EN IGLESIA DE DIOS EVANGELIO COMPLETO	ED-020	IMURIS	IMURIS		OBRA	PERSONAS	35.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	1	100		
			479,880.25	359,910.19	0.00				119,970.06
10172201E45604002A061416	REMODELACION DE IGLESIA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE PIMA	ED-020	COLORADA, LA	SAN JOSE DE PIMAS		OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	1	350		
			336,438.69	285,972.80	0.00				50,465.89
10172201E45604002A061416	CONSTRUCCION DE BARDA EN SALON REINO DE LOS TESTIGOS DE JEHOVA	ED-020	NACO	NACO		OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	1	100		
			53,281.00	39,960.00	0.00				13,321.00
10172201E45604002A061416	REHABILITACION DE CENTRO EVANGELISTICO	ED-020	NACO	NACO		OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	1	100		
			54,679.00	41,009.24	0.00				13,669.76
10172201E45604002A061416	CONSTRUCCION DE CERCO Y REHABILITACION DE VELATORIO MUNICIPAL	ED-020	NACO	NACO		OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	1	7000		
			90,448.00	67,836.00	0.00				22,612.00
10172201E45604002A061416	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN IGLESIA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA	ED-020	NAVOJOA	MUSUABAMPO		OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	1	450		
			69,435.45	48,604.81	0.00				20,830.64
10172201E45604002A061416	TERMINACION DE CAPILLA SAN ISIDRO LABRADOR	ED-020	NAVOJOA	TABLON, EL		OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	1	30		
			160,352.36	112,246.66	0.00				48,105.70
10172201E45604002A061416	REHABILITACION DE IGLESIA SAN JUAN DIEGO, COMUNIDAD DE SAPOCHOPO	ED-020	NAVOJOA	SAN IGNACIO		OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	1	235		
			141,162.90	98,814.02	0.00				42,348.88
10172201E45604002A061416	CONSTRUCCION DE SALONES EN CAPELLANIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ESPERANZA	ED-020	NOGALES	HEROICA NOGALES		OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	1	300		
			364,264.45	254,985.11	0.00				109,279.34
10172201E45604002A061416	CONSTRUCCION DE BAÑOS PARA MUJERES, HOMBRES Y UNO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN ASILO DE ANCIANOS SAN FRANCISCO I.A.P.	ED-020	NOGALES	HEROICA NOGALES		OBRA	PERSONAS	25.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	1	100		
			340,574.67	238,402.27	0.00				102,172.40
10172201E45604002A061416	CONSTRUCCION DE CERCO DE CATECISMO SAGRADO CORAZON	ED-020	PITIQUITO	PITIQUITO		OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	1	200		
			446,715.13	304,704.84	0.00				142,010.29





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[SS] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS

10172201E45604002A061416	REHABILITACION DE TECHUMBRE EN INSTALACIONES DEL INAPAM	ED-020	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO		OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	1	500		
	163,743.07		114,620.15	0.00	49,122.92				
10172201E45604002A061416	COLOCACION DE LOSETA EN IGLESIA SAN JUDAS TADEO	ED-020	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO		OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	1	2000		
	260,927.33		182,649.13	0.00	78,278.20				
10172201E45604002A061416	IMPERMEABILIZACION DE TECHOS EN IGLESIA SAN FRANCISCO	ED-020	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO		OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	1	2000		
	215,321.72		150,725.20	0.00	64,596.52				
10172201E45604002A061416	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL Y SANITARIOS EN IGLESIA DE QUIRIEGO NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE	ED-020	QUIRIEGO	QUIRIEGO		OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	1	1750		
	153,156.41		130,182.95	0.00	22,973.46				
10172201E45604002A061416	APLICACION DE TEXTURA ACRILICA, PINTURA EXTERIOR Y CERCO FRONTAL DE LA IGLESIA SAN BARTOLO	ED-020	QUIRIEGO	BATACOSA		OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	1	120		
	392,021.47		333,218.25	0.00	58,803.22				
10172201E45604002A061416	INTRODUCCION DEL SISTEMA ELECTRICO Y COLOCACION DE VENTANAS EN IGLESIA GOYJAQUIA	ED-020	QUIRIEGO	GOYJAQUIA		OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	1	250		
	20,000.00		17,000.00	0.00	3,000.00				
10172201E45604002A061416	REHABILITACION DE IGLESIA SAN RAFAEL	ED-020	ROSARIO	CEDROS		OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	1	376		
	179,606.16		95,163.55	0.00	84,442.61				
10172201E45604002A061416	REHABILITACION Y ACONDICIONAMIENTO DE SALON EJIDAL	ED-020	SAN FELIPE DE JESUS	SAN FELIPE DE JESUS		OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	1	250		
	64,592.48		54,903.61	0.00	9,688.87				
10172201E45604002A061416	CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO PARA PERSONAS CON PARALISIS CEREBRAL (FUPACE)	ED-020	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO		OBRA	PERSONAS	25.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	1	50		
	427,993.31		299,595.31	0.00	128,398.00				
10172201E45604002A061416	REHABILITACION DE IGLESIA CATOLICA Y PLAZA PUBLICA	ED-020	SOYOPA	LLANO COLORADO		OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	1	250		
	277,096.61		235,532.12	0.00	41,564.49				
10172201E45604002A061416	REHABILITACION DE TECHOS EN IGLESIA DE DIOS	ED-020	TRINCHERAS	PLAYA, LA		OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	1	150		
	55,302.77		47,007.35	0.00	8,295.42				





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Localidad		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Otros				
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros	Otros				

[SS] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS

10172201E45604002A061416	CONSTRUCCION DE SALON EJIDAL								
ED-020	VILLA HIDALGO	JURIQUIPA				OBRA	PERSONAS		
	0.00	0.00	0.00	0.00		1	100	100.00	100.00
	298,406.90	253,645.86	0.00	44,761.04					
10172201E45604002A061416	APORTACION PARA OBRA PUBLICA CONCERTADA (CECOP), VARIOS								
ED-020	VARIOS	VARIAS				MUNICIPIO	PERSONA		
	0.00	0.00	0.00	0.00		72	2500000	0.00	100.00
	11,240,934.95	11,240,934.95	0.00	0.00					
10172201E45604002A061416	REHABILITACION DE GUARDERIA MUNICIPAL								
ED-020	VARIOS	VARIAS				OBRA	PERSONAS		
	0.00	0.00	0.00	0.00		1	1000	100.00	100.00
	208,941.00	156,705.75	0.00	52,235.25					
10172201E45604002A061416	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN AVENIDA LAFONTAINE								
ED-020	VARIOS	VARIAS				ML	PERSONAS		
	0.00	0.00	0.00	0.00		238.70	95	100.00	100.00
	108,641.11	81,480.83	0.00	27,160.28					
10172201E45604002A061416	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN, PAVIMENTACION, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EDIFICIO DEL SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO								
ED-020	DEL MUNICIPIO E INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE NOGALES	VARIAS				OBRA	PERSONAS		
	0.00	0.00	0.00	0.00		1	368	25.00	100.00
	668,798.79	468,159.15	0.00	200,639.64					
	300,019,736.88	300,019,736.88	0.00	0.00					
	75,826,747.60	72,978,252.06	0.00	2,848,495.54		Total Modalidad		13	Obras
								83	

[TI] PROTECCION DE AREA DE CAUCE FEDERAL

10021702E50904001A061607	CONSTRUCCION DE EMBOVEDAMIENTO DEL ARROYO UBICADO EN LA COLONIA PRIMERO HERMOSILLO ENTRE ARROYO LAZARO CARDENAS Y RAMON BOVADILLA,								
ED-078	HERMOSILLO	HERMOSILLO				OBRA	PERSONA		
	0.00	0.00	0.00	0.00		1	50000	100.00	100.00
	572,944.14	572,944.14	0.00	0.00					
10021702E50904001A061701	CONSTRUCCION DEL EMBOVEDAMIENTO DEL ARROYO UBICADO EN LA COLONIA PRIMERO HERMOSILLO ENTRE ARROYO LAZARO CARDENAS Y RAMON BOBADILLA,								
	HERMOSILLO	HERMOSILLO				OBRA	MUNICIPIO		
	572,944.45	572,944.45	0.00	0.00		1	1	100.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	572,944.45	572,944.45	0.00	0.00					
	572,944.14	572,944.14	0.00	0.00		Total Modalidad		1	Obras
								1	

[U3] AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS

10022201E12506001A061101	SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE PARA AGUA POTABLE, ACONCHI								
	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)				OBRA	FAMILIA		
	1,957,972.40	1,957,972.40	0.00	0.00		142	142	100.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00					
10022201E15702001A061408	SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE PARA AGUA POTABLE, ACONCHI								
	ACONCHI	ACONCHI				OBRA	MUNICIPIO		
	1,455,745.00	1,455,745.00	0.00	0.00		1	1	100.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00					





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[U3] AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS

10022201E15703001M961409	REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA AVENIDA IV ENTRE CALLE 10 Y 16, GUAYMAS	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS		OBRA	MUNICIPIO	100.00	0.00
	4,440,710.98	4,440,710.98	0.00	0.00	1	1		
	0.00	0.00	0.00	0.00				
10022201E45604002A061415	INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALIMENTADOR ELECTRICO PARA EL PROYECTO PUERTA OESTE (PRIMERA ETAPA), HERMOSILLO	ED-136 HERMOSILLO	HERMOSILLO		OBRA	PERSONA	73.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.73	500000		
	6,180,029.88	6,180,029.88	0.00	0.00				
10022201E45604002S361415	INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALIMENTADOR ELECTRICO PARA EL PROYECTO "PUERTA OESTE" (PRIMERA ETAPA), HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO		OBRA	MUNICIPIO	73.00	0.00
	12,134,243.00	12,134,243.00	0.00	0.00	1	1		
	0.00	0.00	0.00	0.00				
10022201E45604002S961415	INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALIMENTADOR ELECTRICO PARA EL PROYECTO "PUERTA OESTE" (PRIMERA ETAPA), HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO		OBRA	MUNICIPIO	73.00	0.00
	28,313,234.00	28,313,234.00	0.00	0.00	1	1		
	0.00	0.00	0.00	0.00				
10022201E45605001S361420	INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALIMENTADOR ELECTRICO PARA EL PROYECTO PUERTA OESTE (PRIMERA ETAPA), HERMOSILLO	FA-112 HERMOSILLO	HERMOSILLO		OBRA	PERSONA	73.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.73	500000		
	6,998,806.33	6,998,806.33	0.00	0.00				
10172201E45604002A061416	EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE	ED-018 ACONCHI	ACONCHI		OBRA	PERSONAS	25.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	150		
	225,000.00	224,750.00	0.00	250.00				
10172201E45604002A061416	EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE	ED-018 RAYON	RAYON		OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	200		
	170,164.00	169,664.00	0.00	500.00				
10172201E45604002A061416	REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN AVENIDA REVOLUCION	ED-020 ARIZPE	ARIZPE		ML	PERSONAS	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	400	200		
	399,481.13	339,558.96	0.00	59,922.17				
10172201E45604002A061416	CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE ARROYO DEL PUEBLO	ED-020 BANAMICHI	BANAMICHI		ML	PERSONAS	85.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	130	10		
	57,336.13	48,735.71	0.00	8,600.42				
10172201E45604002A061416	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE TEPUCHI FINAL SUR	ED-020 BANAMICHI	BANAMICHI		ML	PERSONAS	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	190	60		
	85,000.00	72,250.00	0.00	12,750.00				
10172201E45604002A061416	RED DE AGUA POTABLE EN CALLE EL LLANO	ED-020 BANAMICHI	BANAMICHI		ML	PERSONAS	25.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	405	22		
	103,295.33	87,801.03	0.00	15,494.30				





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Localidad		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estadal	Federal	Otros	Otros				
Ejercido:	Total	Estadal	Federal	Otros	Otros				

[U3] AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS

10172201E45604002A061416	INSTALACION DE AGUA POTABLE EN CALLE 13 Y 14	ED-020	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	ML	PERSONAS	25.00	100.00
			0.00	0.00	0.00				75	300		
			29,141.75	20,399.23	0.00		8,742.52					
10172201E45604002A061416	INSTALACION DE AGUA POTABLE EN CALLE 33 ARROYO	ED-020	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	ML	PERSONAS	25.00	100.00
			0.00	0.00	0.00				125	200		
			45,738.80	32,017.16	0.00		13,721.64					
10172201E45604002A061416	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES INSURGENTES Y MARIA ARVIZU MACHADO	ED-020	HUEPAC	HUEPAC	0.00	0.00	0.00	0.00	ML	PERSONAS	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00				250	80		
			105,182.60	89,405.21	0.00		15,777.39					
10172201E45604002A061416	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE BACERAC	ED-020	MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO	0.00	0.00	0.00	0.00	ML	PERSONAS	50.00	100.00
			0.00	0.00	0.00				112	58		
			79,226.00	59,419.50	0.00		19,806.50					
10172201E45604002A061416	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE 102,000 LITROS	ED-020	MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS	25.00	100.00
			0.00	0.00	0.00				1	800		
			744,250.00	558,187.50	0.00		186,062.50					
10172201E45604002A061416	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ALAMEDA	ED-020	NACUZARI DE GARCIA	NACUZARI DE GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	ML	PERSONAS	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00				300	120		
			165,000.00	140,250.00	0.00		24,750.00					
10172201E45604002A061416	REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE	ED-020	OPODEPE	OPODEPE	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00				1	2000		
			208,049.67	176,842.22	0.00		31,207.45					
			48,301,905.38	48,301,905.38	0.00		0.00					
			15,595,701.62	15,198,116.73	0.00		397,584.89					
									Total Modalidad		5	Obras
											15	

[U4] ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS

10021702E50904001M961607	CONSTRUCCION DE DUCTO PLUVIAL SOBRE EL BOULEVARD TETABIATE, GUAYMAS		GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	MUNICIPIO	100.00	0.00
			1,654,067.19	1,654,067.19	0.00				1	1		
			0.00	0.00	0.00		0.00					
10022201E15703001P261409	CONSTRUCCION DE CANAL PLUVIAL BOULEVARD BATALLON SAN PATRICIO ENTRE CIRCUITO APACHE PONIENTE Y CAMINO A LAS PLACITAS, HERMOSILLO		HERMOSILLO	HERMOSILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	MUNICIPIO	100.00	0.00
			7,824,833.10	7,824,833.10	0.00				1	1		
			0.00	0.00	0.00		0.00					
10022201E15703001P261409	CONSTRUCCION DE CANAL PLUVIAL, BLVD. BATALLON SAN PATRICIO ENTRE CIRCUITO APACHE Y CAMINO A LAS PLACITAS, HERMOSILLO	NC2-162	HERMOSILLO	HERMOSILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	PERSONA	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00				1	45000		
			2,848,498.20	2,848,498.20	0.00		0.00					





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[U4] ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS

10022201E45605001A061420	CONSTRUCCION DE DUCTO PLUVIAL SOBRE EL BOULEVARD TETABIATE, GUAYMAS	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	VIALIDADES URBANAS	LOCALIDAD	100.00	0.00
	11,654.00	11,654.00	0.00	1	1		
	0.00	0.00	0.00				
10172201E45604002A061416	AMPLIACION DE RED DE ATARJEAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLES 36 Y 37, AVENIDAS 34A 38	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	ML	PERSONAS	70.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	445.50	150		
	215,288.06	150,701.64	0.00				
10172201E45604002A061416	AMPLIACION DE ALCANTARILLADO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE ALTAR	ALTAR	ALTAR	ML	PERSONAS	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	775	300		
	487,997.00	365,997.75	0.00				
10172201E45604002A061416	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE LUIS MARIA VALENCIA FINAL	BACADEHUACHI	BACADEHUACHI	ML	PERSONAS	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	150	80		
	98,692.81	83,888.89	0.00				
10172201E45604002A061416	REHABILITACION DE COLECTOR PRINCIPAL EN SECTOR LOMA NORTE	BAVIACORA	BAVIACORA	ML	PERSONAS	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	155	250		
	157,146.49	133,574.52	0.00				
10172201E45604002A061416	CONSTRUCCION DE EMBOVEDADO PARA DAR CAUCE A LAS AGUAS PLUVIALES	HUEPAC	HUEPAC	OBRA	PERSONAS	85.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	1	200		
	193,604.32	164,563.67	0.00				
10172201E45604002A061416	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE CANDIDO PADILLA	HUEPAC	HUEPAC	ML	PERSONAS	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	130	200		
	76,292.99	64,849.04	0.00				
10172201E45604002A061416	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN CALLES 13 DE JULIO, LIBERTAD Y 2 DE ABRIL	MOCTEZUMA	MOCTEZUMA	ML	PERSONAS	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	193	80		
	126,095.00	107,180.00	0.00				
10172201E45604002A061416	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN CALLES NOGALES, OBELISCO, COLONIA SAMUEL OCAÑA Y CALLE MEXICO, AVENIDA BENITO JUAREZ,	COLONIA EL PARIAN.	MOCTEZUMA	ML	PERSONAS	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	651	300		
	336,705.00	286,199.00	0.00				
10172201E45604002A061416	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE GUERRERO	MOCTEZUMA	MOCTEZUMA	ML	PERSONAS	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	584	200		
	534,216.00	454,083.00	0.00				
10172201E45604002A061416	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE ROSALES	MOCTEZUMA	MOCTEZUMA	ML	PERSONAS	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	187	30		
	77,294.00	65,699.00	0.00				





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[U4] ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS

10172201E45604002A061416	CONSTRUCCION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE MANLIO FABIO BELTRONES, ALVARO OBREGON Y B. SANTA CRUZ								
ED-020	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ			ML	PERSONAS			
	0.00	0.00	0.00	0.00	210	175	100.00	100.00	
	73,266.36	62,276.41	0.00	10,989.95					
	9,490,554.29	9,490,554.29	0.00	0.00	Total Modalidad			3	
	5,225,096.23	4,787,511.12	0.00	437,585.11			12	Obras	

[UC] CARRETERAS ALIMENTADORAS

10023601E45301001A061201	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA YAQUI-MAYO, VARIOS								
	VARIOS	VARIAS			OBRA	ESTADO			
	1,265,000.00	1,265,000.00	0.00	0.00	1	1	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
10023601E45302002A061201	CONSTRUCCION DE TERRACERIAS Y REVESTIMIENTO EN EL CAMINO A LA COMUNIDAD EL OCUCA, TRINCHERAS								
	TRINCHERAS	OCUCA, EL			OBRA	LOCALIDAD			
	33,076.51	33,076.51	0.00	0.00	1	1	100.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
10023601E45302002P262503	CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CARPETA ASFALTICA DE EL TANQUE - E.C. CARRETERA FUNDICION-QUIRIEGO EN QUIRIEGO								
	QUIRIEGO	QUIRIEGO			OBRA	MUNICIPIO			
	726,984.68	726,984.68	0.00	0.00	1	1	100.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
10033601E45302001A061505	ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA DETERMINAR LAS CONDICIONES DE OPERACION DEL TRAMO CARRETERO IMURIS-ARIBABI								
ED-208	VARIOS	VARIAS			PROYECTO	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	300000	0.00	100.00	
	1,624,000.00	1,624,000.00	0.00	0.00					
10033601E45302008A061503	LIBERACION DE DERECHOS DE VIA E INDEMNIZACION POR AFECTACIONES EN LA REALIZACION DE LA OBRA PUBLICA, VARIOS								
ED-102	VARIOS	VARIAS			PROGRAMA	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	32	100.00	100.00	
	252,000.00	252,000.00	0.00	0.00					
10163601E45302001A062505	ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACION DEL CAMINO BUAYUMS-E. C. (BACABACHI-HUATABAMPO) EN LOS BUAYUMS, HUATABAMPO								
ED-717	HUATABAMPO	VARIAS			PROYECTO	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	74533	0.00	100.00	
	8,584.84	8,584.84	0.00	0.00					
10163601E45302001A062505	ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACION DEL PERIFERICO EN NAVOJOA Y PUENTE EN EL RIO MAYO EN NAVOJOA								
ED-718	NAVOJOA	NAVOJOA			PROYECTO	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	144598	0.00	100.00	
	64,506.93	64,506.93	0.00	0.00					
10163601E45302001A062505	ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACION Y PAVIMENTACION DEL CAMINO LA GRULLITA-LA ISLITA-E. C. (SAN LUIS RIITO-GOLFO DE SANTA CLARA), DEL KM 0+000 AL KM 4+700, SAN LUIS RIO COLORADO								
ED-934	SAN LUIS RIO COLORADO	VARIAS			PROYECTO	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	178380	0.00	100.00	
	100,334.91	100,334.91	0.00	0.00					
10163601E45302001A062505	ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACION DEL CAMINO ESPERANZA-HORNOS-ROSARIO DEL KM 0+000 AL KM 74+000, VARIOS								
ED-936	VARIOS	VARIAS			PROYECTO	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	414536	0.00	100.00	
	817,507.86	817,507.86	0.00	0.00					





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad											
Cve. Programática / Proyecto											
Cve. Estatal		Municipio		Localidad						Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros							

[UC] CARRETERAS ALIMENTADORAS

10163601E45302001A062505	ED-1077	ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LIBRAMIENTO DE SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	PROYECTO	PERSONA	0.00	100.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	178380			
		858,484.30	858,484.30	0.00	0.00					
10163601E45302001A062505	ED-1120	ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACION DE LA CALLE BASE EN UNA LONGITUD DE 10.8 KM, SE INCLUYEN PROYECTOS DE ENTRONQUE Y DE PUENTE, CAJEME	CAJEME	VARIAS	PROYECTO	PERSONA	0.00	100.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	409310			
		222,994.13	222,994.13	0.00	0.00					
10163601E45302001A062505	ED-112	ELABORACIÓN DE MANIFIESTO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL TRAMO CARRETERO EL RIITO - BACHOCO DEL KM. 0+000 AL 25+000, HUATABAMPO	HUATABAMPO	VARIAS	ESTUDIO	PERSONA	0.00	100.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	4315			
		81,200.00	81,200.00	0.00	0.00					
10163601E45302001A062505	ED-113	ELABORACIÓN DE LICENCIA AMBIENTAL INTEGRAL DE IMPACTO AMBIENTAL, REGISTRO DE GENERADOR DE RESIDUOS DE MANEJO Y ELABORACIÓN DEL PLANO DE MANEJO DEL TRAMO CARRETERO EL RIITO - BACHOCO DEL KM. 0+000 AL 25+000, HUATABAMPO	HUATABAMPO	VARIAS	ESTUDIO	PERSONA	0.00	100.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	4315			
		36,540.00	36,540.00	0.00	0.00					
10163601E45302001A062505	ED-114	ELABORACIÓN DE ESTUDIO TÉCNICO JUSTIFICATIVO PARA CAMBIO DE USO FORESTAL Y ELABORACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE RESCATE Y REFORESTACIÓN SUSCEPTIBLE DE 20 ESPECIES; DERECHO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL DEL TRAMO CARRETERO RIITO - BACHOCO DEL KM. 0+000	HUATABAMPO	VARIAS	ESTUDIO	PERSONA	0.00	100.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	4315			
		73,080.00	73,080.00	0.00	0.00					
10163601E45302001A062505	ED-120	ELABORACIÓN DEL DIRECTOR DE CARRETERAS PARA EL ESTADO DE SONORA, VARIOS	VARIOS	VARIAS	ESTUDIO	PERSONA	0.00	100.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	2662480			
		1,316,805.72	1,316,805.72	0.00	0.00					
10163601E45302001M962505	VARIOS	ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACION DEL CAMINO MAZOCAHUI-ARIZPE, DEL KM. 0+000 AL KM 100+000, VARIOS	VARIOS	VARIAS	PROYECTO	ESTADO	0.00	0.00		
		1,016,976.91	1,016,976.91	0.00	0.00	1	1			
		0.00	0.00	0.00	0.00					
10163601E45302001M962505	FA-322/12	ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACION DEL CAMINO MAZOCAHUI-ARIZPE, DEL KM 0+000 AL KM 100+000, VARIOS	VARIOS	VARIAS	PROYECTO	PERSONA	0.00	100.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	47012			
		762,696.78	762,696.78	0.00	0.00					
10163601E45302001S362505	VARIOS	ELABORACION DEL ESQUEMA DIRECTOR DE CARRETERAS PARA EL ESTADO DE SONORA	VARIOS	VARIAS	PROYECTO	ESTADO	0.00	0.00		
		2,320,000.00	2,320,000.00	0.00	0.00	1	1			
		0.00	0.00	0.00	0.00					
10163601E45302001S362505	NAVOJOA	ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACION DEL PERIFERICO EN NAVOJOA Y PUENTE EN EL RIO MAYO, NAVOJOA	NAVOJOA	NAVOJOA	PROYECTO	MUNICIPIO	0.00	0.00		
		1,549,757.10	1,549,757.10	0.00	0.00	1	1			
		0.00	0.00	0.00	0.00					
10163601E45302001S362505	VARIOS	ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACION DEL CAMINO ESPERANZA-HORNOS-ROSARIO DEL KM 0+000 AL KM 74+000, VARIOS	VARIOS	VARIAS	PROYECTO	ESTADO	0.00	0.00		
		2,166,275.79	2,166,275.79	0.00	0.00	1	1			
		0.00	0.00	0.00	0.00					





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[UC] CARRETERAS ALIMENTADORAS

10163601E45302001S362505	ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LIBRAMIENTO DE SAN LUIS RIO COLORADO DEL KM 0+000 AL KM 17+200, SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	PROYECTO	MUNICIPIO		0.00	0.00
	1,896,898.65	1,896,898.65	0.00	0.00	1	1		
	0.00	0.00	0.00	0.00				
10163601E45302002S962502	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR UBICADO EN EL KM. 16+270 DEL CAMINO E.C. (HUATABAMPO-YAVAROS)-LUIS ECHEVERRIA ZUNO-BACHOCO,	HUATABAMPO	VARIAS	OBRA	MUNICIPIO		0.00	0.00
	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	1	1		
	0.00	0.00	0.00	0.00				
10163601E45302002T162502	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR UBICADO EN EL KM. 16+270 DEL CAMINO E.C. (HUATABAMPO-YAVAROS)-LUIS ECHEVERRIA ZUNO-BACHOCO,	HUATABAMPO	VARIAS	OBRA	MUNICIPIO		0.00	0.00
	6,400,000.00	6,400,000.00	0.00	0.00	1	1		
	0.00	0.00	0.00	0.00				
10163601E45302002A862503	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA ALIMENTADORA BARRANCA LAS GUIJAS-NAHUIBAMPO-SAN JUAN-SEJAQUI-LOS ESTRADOS-GUAJARAY-LOS BAJIOS (EJIDO LOS CONEJOS), TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 50+000 SUBTRAMO A CONSTRUIR DE KM 18+000 AL KM 35+000, VARIOS	VARIOS	VARIAS	KILOMETRO	PERSONA		0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	17	20000		
	206,386.77	206,386.77	0.00	0.00				
10163601E45302002M962503	MODERNIZACION DEL PUENTE EN CALLE "200" (SOBRE CRUCE CON CANAL BAJO) Y CALLE MERIDIANO, CAJEME	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	OBRA	MUNICIPIO		0.00	0.00
	3,671,777.09	3,671,777.09	0.00	0.00	1	1		
	0.00	0.00	0.00	0.00				
10163601E45302002U962503	CONSTRUCCION DE CARRETERA AGIABAMPO-SANTA BARBARA CONCLUSION DEL TRAMO LAS BOCAS-TOJAHUI DEL KM 5+340 AL K 5+760, HUATABAMPO	NC2-301 HUATABAMPO	VARIAS	KILOMETRO	PERSONA		0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42	30475		
	2,254,976.66	2,254,976.66	0.00	0.00				
10163601E45302002U962503	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA ROSARIO-QUIRIEGO DEL KM 7+000 AL 9+000, 1 ENTRONQUE Y 1 PUENTE, ROSARIO	NC2-302 ROSARIO	VARIAS	KILOMETRO	PERSONA		0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	5226		
	19,781,404.02	19,781,404.02	0.00	0.00				
10163601E45302002U962503	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA COSTERA DE SONORA EN EL TRAMO VILLA GUADALUPE-PUERTO PEÑASCO DEL KM 28+700 AL KM 42+150, CABORCA	NC2-303 CABORCA	VARIAS	KILOMETRO	PERSONA		0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	13.45	81309		
	70,375,063.07	70,375,063.07	0.00	0.00				
10163601E45302002U962503	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA NOGALES-SANTA CRUZ DEL KM 31+000 AL KM 34+640, NOGALES	NC2-304 NOGALES	VARIAS	KILOMETRO	PERSONA		0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	3.64	222290		
	17,180,428.03	17,180,428.03	0.00	0.00				
10163601E45302002U962503	CONSTRUCCION DE CARRETERA ALAMOS-SAN BERNARDO DEL KM 0+000 AL KM 33+500, ALAMOS	NC2-333 ALAMOS	VARIAS	KILOMETRO	PERSONA		0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.74	25848		
	3,985,607.01	3,985,607.01	0.00	0.00				
10163601E45302002U962503	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA URES-RAYON, INCLUYE PUENTE EN RIO SONORA, URES	NC2-358 URES	VARIAS	KILOMETRO	PERSONA		0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	2.64	10784		
	14,339,976.32	14,339,976.32	0.00	0.00				





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[UC] CARRETERAS ALIMENTADORAS

10163601E45302002U962503	CONSTRUCCION DE LA VIALIDAD YAQUI-MAYO, HUATABAMPO								
NC2-380	HUATABAMPO		VARIAS		KILOMETRO	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00		79313	0.00	100.00	
	14,765,162.89	14,765,162.89	0.00	0.00	2.72				
10163601E45302002U962503	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA CARBO - LA POZA (CONTINUACION)								
NC2-398	CARBO		VARIAS		KILOMETRO	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00		5347	0.00	100.00	
	16,385,216.05	16,385,216.05	0.00	0.00	3.01				
10163601E45302002U962503	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA TESIA-CAMOA, INCLUYE 2 PUENTES								
NC2-399	NAVOJOA		VARIAS		KILOMETRO	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00		157729	0.00	100.00	
	29,380,294.86	29,380,294.86	0.00	0.00	5.45				
10163601E45302002U962503	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA NOGALES-SARIC, NOGALES								
NC2-797	NOGALES		VARIAS		KILOMETRO	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00		220292	0.00	100.00	
	39,463,347.41	39,463,347.41	0.00	0.00	7.27				
10163601E45302002U962512	GASTOS INDIRECTOS DE LA OBRA NC2-301 CONSTRUCCION DE CARRETERA AGIABAMPO-SANTA BARBARA CONCLUSION DEL TRAMO LAS BOCAS-TOJAHUI DEL KM								
NC2-301	5+340 AL K 5+760, HUATABAMPO		VARIAS		INDIRECTO	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00		30475	0.00	100.00	
	23,046.24	23,046.24	0.00	0.00	1				
10163601E45302002U962512	GASTOS INDIRECTOS DE LA OBRA NC2-302 CONSTRUCCION DE LA CARRETERA ROSARIO-QUIRIEGO DEL KM 7+000 AL 9+000, 1 ENTRONQUE Y 1 PUENTE, ROSARIO								
NC2-302	ROSARIO		VARIAS		INDIRECTO	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00		5226	0.00	100.00	
	197,821.78	197,821.78	0.00	0.00	1				
10163601E45302002U962512	GASTOS INDIRECTOS DE LA OBRA NC2-303 CONSTRUCCION DE LA CARRETERA COSTERA DE SONORA EN EL TRAMO VILLA GUADALUPE-PUERTO PEÑASCO DEL KM								
NC2-303	28+700 AL KM 42+150, CABORCA		VARIAS		INDIRECTO	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00		81309	0.00	100.00	
	731,940.60	731,940.60	0.00	0.00	1				
10163601E45302002U962512	GASTOS INDIRECTOS DE LA OBRA NC2-304 CONSTRUCCION DE LA CARRETERA NOGALES-SANTA CRUZ DEL KM 31+000 AL KM 34+640, NOGALES								
NC2-304	NOGALES		VARIAS		INDIRECTO	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00		222290	0.00	100.00	
	197,821.78	197,821.78	0.00	0.00	1				
10163601E45302002U962512	GASTOS INDIRECTOS DE LA OBRA NC2-333 CONSTRUCCION DE CARRETERA ALAMOS-SAN BERNARDO DEL KM 0+000 AL KM 33+500, ALAMOS								
NC2-333	ALAMOS		VARIAS		INDIRECTO	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00		25848	0.00	100.00	
	40,355.64	40,355.64	0.00	0.00	1				
10163601E45302002U962512	GASTOS INDIRECTOS DE LA OBRA NC2-358 CONSTRUCCION DE LA CARRETERA URES-RAYON, INCLUYE PUENTE EN RIO SONORA, URES								
NC2-358	URES		VARIAS		INDIRECTO	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00		10784	0.00	100.00	
	143,519.70	143,519.70	0.00	0.00	1				
10163601E45302002U962512	GASTOS INDIRECTOS DE LA OBRA NC2-380 CONSTRUCCION DE LA VIALIDAD YAQUI-MAYO, HUATABAMPO								
NC2-380	HUATABAMPO		VARIAS		INDIRECTO	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00		79313	0.00	100.00	
	148,267.43	148,267.43	0.00	0.00	1				





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[UC] CARRETERAS ALIMENTADORAS

10163601E45302002U962512	GASTOS INDIRECTOS DE LA OBRA NC2-398 CONSTRUCCION DE LA CARRETERA CARBO - LA POZA (CONTINUACION)								
NC2-398	CARBO		VARIAS	INDIRECTO		PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	5347	0.00	100.00	
	163,994.26	163,994.26	0.00	0.00					
10163601E45302002U962512	GASTOS INDIRECTOS DE LA OBRA NC2-399 CONSTRUCCION DE LA CARRETERA TESIA-CAMOA, INCLUYE 2 PUENTES								
NC2-399	NAVOJOA		VARIAS	INDIRECTO		PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	157729	0.00	100.00	
	296,732.67	296,732.67	0.00	0.00					
10163601E45302002U962512	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA NOGALES-SARIC, NOGALES								
NC2-797	NOGALES		VARIAS	INDIRECTO		PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	220292	0.00	100.00	
	395,643.56	395,643.56	0.00	0.00					
10163601E45302003A062504	CONSERVACION DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS (OBRAS 2013), VARIOS								
	VARIOS		VARIAS	PROGRAMA		ESTADO			
	60,000,000.00	60,000,000.00	0.00	0.00	1	1	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
10163601E45302003A062504	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS, VARIOS								
ED-051	VARIOS		VARIAS	KILOMETRO		PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	4535.81	2000000	0.00	100.00	
	19,375,209.87	19,375,209.87	0.00	0.00					
10163601E45302003S362504	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS, VARIAS (TERMINACION DEL EJERCICIO 2012)								
	VARIOS		VARIAS	PROGRAMA		ESTADO			
	31,977,982.95	31,977,982.95	0.00	0.00	1	1	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
10163601E45302004A062501	RECONSTRUCCION DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS (OBRAS 2013), VARIOS								
	VARIOS		VARIAS	PROGRAMA		ESTADO			
	58,971,712.53	58,971,712.53	0.00	0.00	1	1	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
10163601E45302004A062501	RECONSTRUCCION DEL CAMINO MOCTEZUMA-HUASABAS DEL KM 174+500 AL KM 210+500, VARIOS								
ED-931	VARIOS		VARIAS	KILOMETRO		PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	13.95	5842	0.00	100.00	
	1,960,400.58	1,960,400.58	0.00	0.00					
10163601E45302004A062501	RECONSTRUCCION DEL CAMINO MOCTEZUMA-TEPACHE DEL KM 30+700 AL KM 31+700, VARIOS								
ED-932	VARIOS		VARIAS	KILOMETRO		PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	6045	0.00	100.00	
	1,409,765.38	1,409,765.38	0.00	0.00					
10163601E45302004A062501	RECONSTRUCCION DEL CAMINO MAZATAN-SAN PEDRO DE LA CUEVA DEL KM 16+500 AL KM 59+300, VARIOS								
ED-933	VARIOS		VARIAS	KILOMETRO		PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	3.08	4208	0.00	100.00	
	998,073.74	998,073.74	0.00	0.00					
10163601E45302004A862501	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA PROVIDENCIA-ORTIZ DEL KM 1+500 AL KM 3+500, VARIOS								
SE-001/11	VARIOS		VARIAS	KILOMETRO		PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	3.92	375800	0.00	100.00	
	561,065.58	561,065.58	0.00	0.00					





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[UC] CARRETERAS ALIMENTADORAS

10163601E45302004H662501	RECONSTRUCCION DEL CAMINO Y GRIEGA-ESTACION SAHUARO DEL KM 15+950 AL KM 46+000, CABORCA	FA-302/10	CABORCA	VARIAS	KILOMETRO	PERSONA	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	81309		
		214,582.19	214,582.19	0.00	0.00			
10163601E45302004H662501	RECONSTRUCCION DEL CAMINO EL DESEO-E. C. (CABORCA-DESEMBOQUE) DEL KM 1+320 AL KM 4+800, CABORCA	FA-303/10	CABORCA	VARIAS	KILOMETRO	PERSONA	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	81309		
		25,333.53	25,333.53	0.00	0.00			
10163601E45302004P262501	RECONSTRUCCION DEL CAMINO CITAVARO-LA ESQUINA DEL KM 0+000 AL KM 8+800, HUATABAMPO	NC2-088	HUATABAMPO	VARIAS	KILOMETRO	PERSONA	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	79313		
		6,954,662.13	6,954,662.13	0.00	0.00			
10163601E45302004P262501	RECONSTRUCCION DEL CAMINO SAN IGNACIO-JUPATAHUECA-SAN IGNACIO DEL KM 9+500 AL KM 25+700, NAVOJOA	NC2-089	NAVOJOA	VARIAS	KILOMETRO	PERSONA	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	157729		
		6,438,820.25	6,438,820.25	0.00	0.00			
10163601E45302004P262501	RECONSTRUCCION DEL CAMINO CABORCA-EL DESEMBOQUE DEL KM 51+430 AL KM 94+420, CABORCA	NC2-090	CABORCA	VARIAS	KILOMETRO	PERSONA	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	81309		
		744,761.07	744,761.07	0.00	0.00			
10163601E45302004P262501	RECONSTRUCCION DEL CAMINO CALLE 4 SUR DEL KM 15+580 AL KM 30+025, HERMOSILLO	NC2-091	HERMOSILLO	VARIAS	KILOMETRO	PERSONA	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	784342		
		2,806,742.07	2,806,742.07	0.00	0.00			
10163601E45302004S362501	RECONSTRUCCION DEL CAMINO MAZATAN - SAN PEDRO DE LA CUEVA DEL KM. 16+500 AL KM. 59+300, VARIOS	VARIOS	VARIOS	VARIAS	KILOMETRO	ESTADO	0.00	0.00
		2,970,000.00	2,970,000.00	0.00	0.00	1		
		0.00	0.00	0.00	0.00			
10163601E45302004S362501	RECONSTRUCCION DEL CAMINO MAZOCAHUI - ARIZPE - CANANEA DEL KM. 132+810 AL KM. 200+000, VARIOS	VARIOS	VARIOS	VARIAS	KILOMETRO	ESTADO	0.00	0.00
		4,529,832.01	4,529,832.01	0.00	0.00	1		
		0.00	0.00	0.00	0.00			
10163601E45302004S362501	RECONSTRUCCION DEL CAMINO MOCTEZUMA - HUASABAS DEL KM. 174+500 AL KM. 210+500, VARIOS	VARIOS	VARIOS	VARIAS	KILOMETRO	ESTADO	0.00	0.00
		2,888,400.00	2,888,400.00	0.00	0.00	1		
		0.00	0.00	0.00	0.00			
10163601E45302004S362501	RECONSTRUCCION DEL CAMINO MOCTEZUMA - TEPACHE DEL KM. 30+700 AL KM. 31+700, VARIOS	VARIOS	VARIOS	VARIAS	KILOMETRO	ESTADO	0.00	0.00
		2,080,000.00	2,080,000.00	0.00	0.00	1		
		0.00	0.00	0.00	0.00			
10163601E45302004W762501	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA ESTACION LENCHO-TORIM DEL KM 0+000 AL KM 5+100, GUAYMAS	NC2-587	GUAYMAS	VARIAS	KILOMETRO	PERSONA	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	149299		
		6,429,887.10	6,429,887.10	0.00	0.00			





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[UC] CARRETERAS ALIMENTADORAS

10163601E45302004W762501	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA SAN LUIS-COLONIA HIDALGO DE KM 0+520 AL KM 1+010, SAN LUIS RIO COLORADO	NC2-588	SAN LUIS RIO COLORADO	VARIAS	KILOMETRO	PERSONA	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.49	178380		
		442,528.44	442,528.44	0.00	0.00			
10163601E45302004W762501	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA CALLE 4 SUR DEL KM 30+000 AL KM 46+000 EN VARIOS TRAMOS AISLADOS, HERMOSILLO	NC2-589	HERMOSILLO	VARIAS	KILOMETRO	PERSONA	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	4.5	784342		
		5,421,932.91	5,421,932.91	0.00	0.00			
10163601E45302004W762501	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA BACOACHI-LA VALDEZA-LA PERA EN VARIOS TRAMOS AISLADOS DEL KM 7+500 AL KM 20+000, BACOACHI	NC2-590	BACOACHI	VARIAS	KILOMETRO	PERSONA	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	3	1646		
		1,087,558.27	1,087,558.27	0.00	0.00			
10163601E45302004W762501	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA MAGDALENA-CUCURPE-SINOQUIPE DEL KM 8+000 AL KM 109+040, MAGDALENA	NC2-620	MAGDALENA	VARIAS	KILOMETRO	PERSONA	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	4	33702		
		4,327,961.13	4,327,961.13	0.00	0.00			
10163601E45302004W762501	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA ARIZPE-CANANEA DEL KM 100+000 AL KM 206+000, CANANEA	NC2-621	CANANEA	VARIAS	KILOMETRO	PERSONA	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	5	35973		
		1,996,000.00	1,996,000.00	0.00	0.00			
10163601E45302004W762501	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA ESTACION OROZ-POTAM DEL KM 0+000 AL KM 10+600, GUAYMAS	NC2-622	GUAYMAS	VARIAS	KILOMETRO	PERSONA	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	10.6	149299		
		5,489,000.00	5,489,000.00	0.00	0.00			
10163601E45302004W762501	RECONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE EN SU ZAMPEADO Y DENTELLONES EN LA CARRETERA CALLE 4 SUR, HERMOSILLO	NC2-623	HERMOSILLO	VARIAS	KILOMETRO	PERSONA	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.03	784342		
		998,000.00	998,000.00	0.00	0.00			
10163601E45302004W762501	RECONSTRUCCION DE TALUDES EROSIONADOS EN CARRETERA PESQUEIRA-E.C. FEDERAL MEXICO 15, SAN MIGUEL DE HORCASITAS	NC2-624	SAN MIGUEL DE HORCASITAS	VARIAS	KILOMETRO	PERSONA	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	1.2	8382		
		2,967,793.80	2,967,793.80	0.00	0.00			
10163601E45302004W762501	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA MOCTEZUMA-TEPACHE-DIVISADEROS DEL KM 31+700 AL KM 32+700, DIVISADEROS	NC2-681	DIVISADEROS	VARIAS	KILOMETRO	PERSONA	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	1	5858		
		1,969,307.23	1,969,307.23	0.00	0.00			
10163601E45302004W762501	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA SAHUARIPA-SAN NICOLAS DEL KM 26+800 AL KM 84+450, SAHUARIPA	NC2-682	SAHUARIPA	VARIAS	KILOMETRO	PERSONA	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	1.6	6020		
		2,949,869.40	2,949,869.40	0.00	0.00			
10163601E45302004W762501	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA HERMOSILLO-EL NOVILLO DEL KM 88+000 AL KM 144+000, MAZATAN	NC2-683	MAZATAN	VARIAS	KILOMETRO	PERSONA	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	4	2634		
		4,928,947.15	4,928,947.15	0.00	0.00			





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad											
Cve. Programática / Proyecto											
Cve. Estatal		Municipio		Localidad						Av. Físico	Av. Finan.
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	%		%		
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros							

[UC] CARRETERAS ALIMENTADORAS

10163601E45302004W762501	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA SAN LUIS-RIITO-GOLFO DE SANTA CLARA DEL KM 5+250 AL KM 5+580, SAN LUIS RIO COLORADO								
NC2-826	SAN LUIS RIO COLORADO	VARIAS		KILOMETRO	PERSONA			0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33	178380			
	1,687,666.16	1,687,666.16	0.00	0.00					
10163601E45302004W762501	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA SAN PEDRO-ZAMORA-PESQUEIRA DEL KM 15+100 AL KM 17+600, HERMOSILLO								
NC2-851	HERMOSILLO	VARIAS		KILOMETRO	PERSONA			0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	2.5	784342			
	2,495,000.00	2,495,000.00	0.00	0.00					
10163601E45302004W762512	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA ESTACION LENCHO-TORIM DEL KM 0+000 AL KM 5+100, GUAYMAS								
NC2-587	GUAYMAS	VARIAS		INDIRECTO	PERSONA			0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	149299			
	54,400.99	54,400.99	0.00	0.00					
10163601E45302004W762512	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA SAN LUIS-COLONIA HIDALGO DE KM 0+520 AL KM 1+010, SAN LUIS RIO COLORADO								
NC2-588	SAN LUIS RIO COLORADO	VARIAS		INDIRECTO	PERSONA			0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	178380			
	14,836.63	14,836.63	0.00	0.00					
10163601E45302004W762512	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA CALLE 4 SUR DEL KM 30+000 AL KM 46+000 EN VARIOS TRAMOS AISLADOS, HERMOSILLO								
NC2-589	HERMOSILLO	VARIAS		INDIRECTO	PERSONA			0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	784342			
	54,400.99	54,400.99	0.00	0.00					
10163601E45302004W762512	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA BACOACHI-LA VALDEZA-LA PERA EN VARIOS TRAMOS AISLADOS DEL KM 7+500 AL KM 20+000, BACOACHI								
NC2-590	BACOACHI	VARIAS		INDIRECTO	PERSONA			0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1646			
	10,880.20	10,880.20	0.00	0.00					
10163601E45302004W762512	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA MOCTEZUMA-TEPACHE-DIVISADEROS DEL KM 31+700 AL KM 32+700, DIVISADEROS								
NC2-681	DIVISADEROS	VARIAS		INDIRECTO	PERSONA			0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	5858			
	19,782.18	19,782.18	0.00	0.00					
10163601E45302004W762512	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA SAHUARIPA-SAN NICOLAS DEL KM 26+800 AL KM 84+450, SAHUARIPA								
NC2-682	SAHUARIPA	VARIAS		INDIRECTO	PERSONA			0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	6020			
	29,673.27	29,673.27	0.00	0.00					
10163601E45302004W762512	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA HERMOSILLO-EL NOVILLO DEL KM 88+000 AL KM 144+000, MAZATAN								
NC2-683	MAZATAN	VARIAS		INDIRECTO	PERSONA			0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	2634			
	49,455.45	49,455.45	0.00	0.00					
10163601E45302004W762512	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA SAN LUIS-RIITO-GOLFO DE SANTA CLARA DEL KM 5+250 AL KM 5+580, SAN LUIS RIO COLORADO								
NC2-826	SAN LUIS RIO COLORADO	VARIAS		INDIRECTO	PERSONA			0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	178380			
	17,309.41	17,309.41	0.00	0.00					
10163601E45302005A062502	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO ALAMOS - EL TABELO - LOS TANQUES - SAN BERNARDO - MOCHIBAMPO - MESA COLORADA, TRAMO DEL KM 0+000 AL								
NC1-018	ALAMOS	VARIAS		KILOMETRO	PERSONA			0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	10	11264			
	5,854,921.69	5,854,921.69	0.00	0.00					





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[UC] CARRETERAS ALIMENTADORAS

10163601E45302005A062502	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO BAHIA KINO-PUNTA CHUECA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 33+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 26+000 AL KM 33+000, HERMOSILLO								
NC1-019	HERMOSILLO	VARIAS			KILOMETRO	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	7	5437	0.00	100.00	
	5,102,352.28	5,102,352.28	0.00	0.00					
10163601E45302005A062502	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO ALAMOS-EL TABELO-LOS TANQUES-SAN BERNARDO-MOCHIBAMPO-MESA COLORADA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 85+400, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 23+500 AL KM 33+500, ALAMOS								
NC1-015	ALAMOS	VARIAS			KILOMETRO	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	10	11264	0.00	100.00	
	4,987,211.93	4,987,211.93	0.00	0.00					
10163601E45302005A062502	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E. C. (HUATABAMPO-YAVAROS)-LUIS ECHEVERRIA-ZUNO-BACHOCO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 24+500; SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 10+000 AL KM 24+350, HUATABAMPO								
NC1-017	HUATABAMPO	VARIAS			KILOMETRO	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	14.35	789	0.00	100.00	
	3,596,769.46	3,596,769.46	0.00	0.00					
10163601E45302005A062502	TERMINACION DE LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO BAHIA KINO-PUNTA CHUECA, TRAMO DEL KM 0+000 AL 33+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 16+000 AL 24+350, HERMOSILLO								
ED-161	HERMOSILLO	VARIAS			KILOMETRO	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	8	5437	0.00	100.00	
	1,517,392.33	1,517,392.33	0.00	0.00					
10163601E45302005M962502	TERMINACION DE LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E. C. (NAVOJOA-ETCHOJOA-HUATABAMPO)-EL SALITRAL-LA BOCANA-EL HUICHACA, TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 7+000; SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 0+000 AL KM 7+000, ETCHOJOA								
FA-095/12	ETCHOJOA	VARIAS			KILOMETRO	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	7	2108	0.00	100.00	
	1,417,026.16	1,417,026.16	0.00	0.00					
10163601E45302005M962502	TERMINACION DE LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E. C. (NAVOJOA-SAN IGNACIO-BACOBAMPO)-JITONHUECA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 3+638; SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 0+000 AL KM 3+638, JITONHUECA, ETCHOJOA								
FA-096/12	ETCHOJOA	JITONHUECA			KILOMETRO	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	3.638	1090	0.00	100.00	
	844,553.73	844,553.73	0.00	0.00					
10163601E45302005S362502	TERMINACION DE LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (NAVOJOA - ETCHOJOA - HUATABAMPO) - EL SALITRAL - LA BOCANA - EL HUICHACA, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 7+000; SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 0+000 AL KM, ETCHOJOA								
	ETCHOJOA	VARIAS			KILOMETRO	MUNICIPIO			
	1,418,727.07	1,418,727.07	0.00	0.00	7	1	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
10163601E45302005S362502	TERMINACION DE LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C.(NAVOJOA - SAN IGNACIO - BACOBAMPO) - JITONHUECA, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 3+638; SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 0+000 AL KM. 3+638, ETCHOJOA								
	ETCHOJOA	VARIAS			KILOMETRO	MUNICIPIO			
	1,208,084.43	1,208,084.43	0.00	0.00	4	1	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
10163601E45302005S962502	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO ALAMOS-EL TABELO-LOS TANQUES-SAN BERNARDO-MOCHIBAMPO-MESA COLORADA EN EL TRAMO DEL KM. 33+500 AL 49+500, ALAMOS (OBRA 2013)								
	ALAMOS	VARIAS			KILOMETRO	MUNICIPIO			
	14,000,000.00	14,000,000.00	0.00	0.00	14	1	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[UC] CARRETERAS ALIMENTADORAS

10163601E45302005S962502	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO BAHIA KINO-PUNTA CHUECA EN EL TRAMO DEL KM. 26+000 AL 33+000, HERMOSILLO (OBRA 2013)	HERMOSILLO	VARIAS		KILOMETRO	MUNICIPIO	0.00	0.00
	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00	6	1		
	0.00	0.00	0.00	0.00				
10163601E45302005S962502	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (HUATABAMPO-YAVAROS)-LUIS ECHEVERRIA ZUNO-BACHOCO EN EL TRAMO DEL KM. 10+000 AL 24+350, VARIOS	HUATABAMPO	VARIAS		KILOMETRO	MUNICIPIO	0.00	0.00
	9,212,500.00	9,212,500.00	0.00	0.00	6	1		
	0.00	0.00	0.00	0.00				
10163601E45302005S962502	CONCLUSION DE LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (HUATABAMPO-YAVAROS)-LUIS ECHEVERRIA ZUNO-BACHOCO EN EL TRAMO DEL KM. 10+000 AL 24+350, HUATABAMPO	HUATABAMPO	VARIAS		KILOMETRO	MUNICIPIO	0.00	0.00
	9,187,500.00	9,187,500.00	0.00	0.00	3	1		
	0.00	0.00	0.00	0.00				
10163601E45302005T162502	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO ALAMOS-EL TABELO-LOS TANQUES-SAN BERNARDO-MOCHIBAMPO-MESA COLORADA EN EL TRAMO DEL KM. 33+500 AL 49+500, ALAMOS (OBRA 2013)	ALAMOS	VARIAS		KILOMETRO	MUNICIPIO	0.00	0.00
	46,000,000.00	46,000,000.00	0.00	0.00	14	1		
	0.00	0.00	0.00	0.00				
10163601E45302005T162502	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO BAHIA KINO-PUNTA CHUECA EN EL TRAMO DEL KM. 26+000 AL 33+000, HERMOSILLO (OBRA 2013)	HERMOSILLO	VARIAS		KILOMETRO	MUNICIPIO	0.00	0.00
	27,000,000.00	27,000,000.00	0.00	0.00	6	1		
	0.00	0.00	0.00	0.00				
10163601E45302005T162502	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (HUATABAMPO-YAVAROS)-LUIS ECHEVERRIA ZUNO-BACHOCO EN EL TRAMO DEL KM. 10+000 AL 24+350, VARIOS	HUATABAMPO	VARIAS		KILOMETRO	MUNICIPIO	0.00	0.00
	29,350,000.00	29,350,000.00	0.00	0.00	6	1		
	0.00	0.00	0.00	0.00				
10163601E45302005T162502	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO ALAMOS - EL TABELO - LOS TANQUES - SAN BERNARDO - MOCHIBAMPO - MESA COLORADA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 85+400; SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 33+500AL KM 43+500	ALAMOS	VARIAS		KILOMETRO	PERSONA	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	10	11264		
	23,419,686.69	23,419,686.69	0.00	0.00				
10163601E45302005T162502	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO BAHIA KINO-PUNTA CHUECA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 33+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 26+000 AL KM 33+000, HERMOSILLO	HERMOSILLO	VARIAS		KILOMETRO	PERSONA	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	7	5437		
	20,409,408.56	20,409,408.56	0.00	0.00				
10163601E45302005U862502	MODERNIZACION DE CARRETERA PASO POR BACUM, BACUM	BACUM	VARIAS		KILOMETRO	PERSONA	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	3	22821		
	9,899,226.00	9,899,226.00	0.00	0.00				
10163601E45302005U962502	REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA ESPERANZA-HORNOS, CAJEME	CAJEME	VARIAS		KILOMETRO	PERSONA	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	409310		
	9,660,383.79	9,660,383.79	0.00	0.00				
10163601E45302005A062512	GASTOS INDIRECTOS DE LA OBRA NC1-018 MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO ALAMOS - EL TABELO - LOS TANQUES - SAN BERNARDO - MOCHIBAMPO - MESA COLORADA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 85+400; SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 33+500AL KM 43+500	ALAMOS	VARIAS		INDIRECTO	PERSONA	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	11264		
	239,600.00	239,600.00	0.00	0.00				





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[UC] CARRETERAS ALIMENTADORAS

10163601E45302005A062512	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO BAHIA KINO-PUNTA CHUECA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 33+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 26+000 AL KM NC1-019	33+000, HERMOSILLO	HERMOSILLO	VARIAS	INDIRECTO	PERSONA	0.00	100.00	
		0.00	0.00	0.00	1	5437			
		135,500.00	135,500.00	0.00					
10163601E45302005U862512	GASTOS INDIRECTOS DE LA OBRA NC2-382 MODERNIZACION DE CARRETERA PASO POR BACUM, BACUM	NC2-382 BACUM	BACUM	VARIAS	INDIRECTO	PERSONA	0.00	100.00	
		0.00	0.00	0.00	1	22821			
		705,176.47	705,176.47	0.00					
10163601E45302005U962512	REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA ESPERANZA-HORNOS, CAJEME	NC2-657 CAJEME	CAJEME	VARIAS	INDIRECTO	PERSONA	0.00	100.00	
		0.00	0.00	0.00	1	409310			
		98,910.89	98,910.89	0.00					
10163601E45302009W762501	RECONSTRUCCION DEL PUENTE TUBUTAMA UBICADO EN EL KM 34+600, MAGDALENA	NC2-1119 MAGDALENA	MAGDALENA	VARIAS	KILOMETRO	PERSONA	0.00	100.00	
		0.00	0.00	0.00	0.01	31442			
		249,500.00	249,500.00	0.00					
10163601E45302009M962502	MODERNIZACION DEL PUENTE EN "CALLE 200" (SOBRE CRUCE CON CANAL BAJO) Y CALLE MERIDIANO, CAJEME	FA-052/12 CAJEME	CAJEME	VARIAS	PUENTE	PERSONA	0.00	100.00	
		0.00	0.00	0.00	1	375000			
		230,545.82	230,545.82	0.00					
10163601E45302009P262503	CONSTRUCCION DE PUENTE "LAS ANIMAS" EN LA CARRETERA NAVOJOA-ETCHOJOA-HUATABAMPO EN EL CADENAMIENTO 30+808, VARIOS	NC2-092 VARIOS	VARIOS	VARIAS	OBRA	PERSONA	0.00	100.00	
		0.00	0.00	0.00	1	274828			
		313,298.55	313,298.55	0.00					
10163601E45307004A062503	TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE PUENTE "LAS ANIMAS" EN LA CARRETERA NAVOJOA-ETCHOJOA-HUATABAMPO EN EL CADENAMIENTO 30+808,	ED-160 HUATABAMPO	HUATABAMPO	VARIAS	OBRA	PERSONA	0.00	100.00	
		0.00	0.00	0.00	1	274828			
		542,917.73	542,917.73	0.00					
		331,441,485.72	331,441,485.72	0.00					
		410,831,731.40	410,831,731.40	0.00					
					Total Modalidad				27/86 Obras

[UE] SITIOS HISTORICOS

10022201E45606001P261201	CONSTRUCCIÓN DE CASA DE LA CULTURA, AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	OBRA	MUNICIPIO	100.00	0.00	
		992,347.66	992,347.66	0.00	1	1			
		0.00	0.00	0.00					
10022401E33702003A061201	CONSTRUCCION DE CASA DE LA CULTURA (II ETAPA), AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	OBRA	MUNICIPIO	100.00	0.00	
		57,429.00	57,429.00	0.00	1	1			
		0.00	0.00	0.00					
10022401E33702003A061201	CONSTRUCCION DE CASA DE LA CULTURA SEGUNDA ETAPA, AGUA PRIETA	ED-083 AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	OBRA	PERSONA	100.00	100.00	
		0.00	0.00	0.00	1	60400			
		57,428.77	57,428.77	0.00					





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[UE] SITIOS HISTORICOS

10022401E33702003M961201	CONSTRUCCION DE CASA DE LA CULTURA (SEGUNDA ETAPA), AGUA PRIETA								
	AGUA PRIETA				OBRA	MUNICIPIO			
	335,040.00	335,040.00	0.00	0.00	1	1	100.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
10022401E33702003M961201	CONSTRUCCION DE CASA DE LA CULTURA SEGUNDA ETAPA, AGUA PRIETA								
	FA-033/12 AGUA PRIETA				OBRA	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	60400	100.00	100.00	
	270,378.59	270,378.59	0.00	0.00					
10022401E33702003P261201	CONSTRUCCION DE LA CASA DE LA CULTURA								
	AGUA PRIETA				OBRA	MUNICIPIO			
	1,992,347.66	1,992,347.66	0.00	0.00	1	1	100.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
10022401E33702003P261201	CONSTRUCCION DE LA CASA DE LA CULTURA (SEGUNDA ETAPA), AGUA PRIETA								
	AGUA PRIETA				OBRA	MUNICIPIO			
	1,310,103.39	1,310,103.39	0.00	0.00	1	1	100.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
10022401E33702003P261201	CONSTRUCCION DE CASA DE LA CULTURA, AGUA PRIETA								
	NC2-095 AGUA PRIETA				OBRA	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	60000	100.00	100.00	
	1,417,848.46	1,417,848.46	0.00	0.00					
10022401E33702003P261201	CONSTRUCCION DE CASA DE LA CULTURA SEGUNDA ETAPA, AGUA PRIETA								
	NC2-148 AGUA PRIETA				OBRA	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	60000	100.00	100.00	
	286,440.11	286,440.11	0.00	0.00					
	4,687,267.71	4,687,267.71	0.00	0.00	Total Modalidad		5		
	2,032,095.93	2,032,095.93	0.00	0.00			4	Obras	
	1,812,732,820.14	1,812,732,820.14	0.00	0.00	Total Dependencia		364		
	1,091,226,908.31	1,070,388,124.06	0.00	20,838,784.25			1001	Obras	





Secretaría de Economía



SECRETARIA DE ECONOMIA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[AE] IMPULSO Y PROMOCION A LA ACTIVIDAD TURISTICA

11893601E45202002X261209	CONSTRUCCION DE UN PUERTO DE ORIGEN Y O HOME PORT, 1RA. ETAPA, PUERTO PEÑASCO								
NC2-825	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO			OBRA	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	332683	0.00	100.00	
	189,117,623.76	189,117,623.76	0.00	0.00					
11893601E45202002X261222	CONSTRUCCION DE UN PUERTO DE ORIGEN Y O HOME PORT, 1RA. ETAPA, PUERTO PEÑASCO								
NC2-825	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO			INDIRECTO	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	332683	0.00	100.00	
	1,891,176.24	1,891,176.24	0.00	0.00					
11893701E45202001A061209	PROGRAMA INTEGRAL DE COMPETITIVIDAD DEL SECTOR TURISTICO 2012, VARIOS								
NC1-359	VARIOS	VARIAS			PROGRAMA	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	6245	0.00	100.00	
	2,979,290.90	2,979,290.90	0.00	0.00					
11893701E45202002A061207	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS EN LA TERMINAL DE CRUCEROS, PUERTO PEÑASCO								
NC1-841	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO			ESTUDIO	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	57342	0.00	100.00	
	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00					
11893701E45202002A061209	TERCER ETAPA DE REGENERACION URBANA PASEO DEL MAR (CORREDOR TURISTICO DE CRUCEROS) EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS.								
	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS			OBRA	MUNICIPIO			
	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	1	1	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
11893701E45202002A061209	CONSTRUCCION DE LA CAPILLA DE SAN FRANCISCO JAVIER, EN EL MUNICIPIO DE MAGDALENA.								
	MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO			OBRA	MUNICIPIO			
	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	1	1	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
11893701E45202002A061209	SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUCCION DEL CENTRO DE CONVENCIONES DE PUERTO PEÑASCO (PLATAFORMAS, PAVIMENTOS, BARDAS, MUEBLES Y ACABADOS).								
	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO			OBRA	MUNICIPIO			
	30,500,000.00	30,500,000.00	0.00	0.00	1	1	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
11893701E45202002A061209	PROGRAMA INTEGRAL DE COMPETITIVIDAD TURISTICA(PROGRAMA INTEGRAL DE CURSOS ESPECIFICOS, CURSOS ESPECIALIZADOS, CALIDAD DE LOS SERVICIOS).								
	VARIOS	VARIAS			PROGRAMA	ESTADO			
	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	1	1	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
11893701E45202002A061209	TERCERA ETAPA DE REHABILITACION DE TURISMO RURAL EN LOS MUNICIPIOS (RAYON, TRINCHERAS, QUIRIEGO, YECORA Y SAN PEDRO DE LA CUEVA)								
	VARIOS	VARIAS			OBRA	ESTADO			
	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00	1	1	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
11893701E45202002A061209	SEXTA ETAPA PUEBLOS MAGICOS DE ALAMOS								
	ALAMOS	ALAMOS			OBRA	MUNICIPIO			
	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	1	1	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
11893701E45202002A061209	TERCERA ETAPA DE CONSTRUCCION DE CENTRO DE CONVENCIONES DE PUERTO PEÑASCO								
	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO			OBRA	MUNICIPIO			
	11,000,000.00	11,000,000.00	0.00	0.00	1	1	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					





SECRETARIA DE ECONOMIA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Localidad		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Ejercido:				

[AE] IMPULSO Y PROMOCION A LA ACTIVIDAD TURISTICA

11893701E45202002A061209	CUARTA ETAPA DE PROYECTOS TURISMO RURAL, VARIOS VARIOS	VARIAS				OBRA	ESTADO	0.00	0.00
	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00		1	1		
	0.00	0.00	0.00	0.00					
11893701E45202002A061209	PRIMERA ETAPA DE IMAGEN URBANA EN EL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD DE SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO				OBRA	MUNICIPIO	0.00	0.00
	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00		1	1		
	0.00	0.00	0.00	0.00					
11893701E45202002A061209	SEGUNDA ETAPA DE PROYECTOS DE LA RUTA RIO SONORA (RUTA GASTRONOMICA), VARIOS	VARIAS				OBRA	ESTADO	0.00	0.00
	7,500,000.00	7,500,000.00	0.00	0.00		1	1		
	0.00	0.00	0.00	0.00					
11893701E45202002A061209	SEGUNDA ETAPA DE PUEBLOS MAGICOS DE MAGDALENA DE KINO, IMAGEN DEL CENTRO HISTORICO DEL MUNICIPIO	MAGDALENA DE KINO				OBRA	MUNICIPIO	0.00	0.00
	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00		1	1		
	0.00	0.00	0.00	0.00					
11893701E45202002A061209	SEPTIMA ETAPA DE PUEBLOS MAGICOS DE ALAMOS	ALAMOS				OBRA	MUNICIPIO	0.00	0.00
	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00		1	1		
	0.00	0.00	0.00	0.00					
11893701E45202002A061209	PRIMERA ETAPA DE TURISMO DE AVENTURA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO TURISTICO	VARIAS				OBRA	ESTADO	0.00	0.00
	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00		1	1		
	0.00	0.00	0.00	0.00					
11893701E45202002A061209	PRIMERA ETAPA DE REHABILITACION DE LA RUTA RELIGIOSA DE LA ETNIA MAYO, VARIOS	VARIAS				OBRA	ESTADO	0.00	0.00
	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00		1	1		
	0.00	0.00	0.00	0.00					
11893701E45202002A061209	IMAGEN URBANA EN VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS				OBRA	ESTADO	0.00	0.00
	4,600,000.00	4,600,000.00	0.00	0.00		1	1		
	0.00	0.00	0.00	0.00					
11893701E45202002A061209	REGENERACION URBANA PASEO DEL MAR 3A. ETAPA (CORREDOR TURISTICO DE CRUCEROS), GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS				OBRA	PERSONA	0.00	100.00
NC1-295	0.00	0.00	0.00	0.00		1	149299		
	3,627,780.65	3,627,780.65	0.00	0.00					
11893701E45202002A061209	CONSTRUCCION DE CENTRO DE CONVENCIONES 2ª ETAPA (PEÑASCO EXPOCENTER), PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO				OBRA	PERSONA	0.00	100.00
NC1-297	0.00	0.00	0.00	0.00		1	57349		
	30,500,000.00	30,500,000.00	0.00	0.00					
11893701E45202002A061209	PROYECTOS DE TURISMO RURAL 3ª ETAPA, VARIOS	VARIAS				OBRA	PERSONA	0.00	100.00
NC1-360	0.00	0.00	0.00	0.00		6	17336		
	3,491,246.18	3,491,246.18	0.00	0.00					





SECRETARIA DE ECONOMIA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Localidad		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %
Cve. Estatal	Municipio								
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[AE] IMPULSO Y PROMOCION A LA ACTIVIDAD TURISTICA

11893701E45202002A061209	CONSTRUCCION PUEBLOS MAGICOS EN ALAMOS (6ª ETAPA), ALAMOS								
NC1-655	ALAMOS	ALAMOS			OBRA	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	9345	0.00	100.00	
	1,851,590.97	1,851,590.97	0.00	0.00					
11893701E45202002A061209	IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO DE MAGDALENA DE KINO 2DA. ETAPA, MAGDALENA								
NC1-328	MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO			OBRA	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	987772	0.00	100.00	
	5,985,122.29	5,985,122.29	0.00	0.00					
11893701E45202002A061209	PROGRAMA INTEGRAL DE COMPETITIVIDAD 3RA. ETAPA DEL SECTOR TURISTICO 2013, VARIOS								
NC1-329	VARIOS	VARIAS			OBRA	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1230	0.00	100.00	
	2,493,040.70	2,493,040.70	0.00	0.00					
11893701E45202002A061209	IMAGEN URBANA DE PUNTA CHUECA 2DA. ETAPA (CONSTRUCCION DE CENTRO RECREATIVO), PUNTA CHUECA, HERMOSILLO								
NC1-330	HERMOSILLO	PUNTA CHUECA			OBRA	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1230	0.00	100.00	
	996,327.89	996,327.89	0.00	0.00					
11893701E45202002A061209	PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA PUBLICA, VARIOS								
NC1-331	VARIOS	VARIAS			OBRA	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	987772	0.00	100.00	
	591,110.12	591,110.12	0.00	0.00					
11893701E45202002A061209	DESARROLLO ECOTURISTICO PLAYA EL BONFIL 2DA ETAPA, EJIDO ALFREDO V. BONFIL, HERMOSILLO								
NC1-332	HERMOSILLO	VARIAS			OBRA	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	987772	0.00	100.00	
	3,995,999.99	3,995,999.99	0.00	0.00					
11893701E45202002A061209	IMAGEN URBANA PUEBLOS MAGICOS ALAMOS 8A. ETAPA, ALAMOS								
NC1-383	ALAMOS	ALAMOS			OBRA	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	25848	0.00	100.00	
	4,994,999.99	4,994,999.99	0.00	0.00					
11893701E45202002A061209	CONSTRUCCION DE CENTRO DE CONVENCIONES "PEÑASCO EXPOCENTER" 3RA. ETAPA, PUERTO PEÑASCO								
NC1-544	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO			OBRA	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	57342	0.00	100.00	
	7,492,500.00	7,492,500.00	0.00	0.00					
11893701E45202002A061209	IMAGEN URBANA DEL PRIMER CUADRO DE NOGALES 3RA. ETAPA, NOGALES								
NC1-634	NOGALES	HEROICA NOGALES			OBRA	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	392920	0.00	100.00	
	7,991,999.98	7,991,999.98	0.00	0.00					
11893701E45202002A061209	DIAGNOSTICO SOBRE COMPETITIVIDAD Y SUSTENTABILIDAD DEL DESTINO, VARIOS								
NC1-635	VARIOS	VARIAS			OBRA	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	893897	0.00	100.00	
	693,350.00	693,350.00	0.00	0.00					
11893701E45202002A061209	PROYECTO DE TURISMO RURAL 4TA. ETAPA, VARIOS								
NC1-636	VARIOS	VARIAS			OBRA	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	19010	0.00	100.00	
	14,668,400.34	14,668,400.34	0.00	0.00					





SECRETARIA DE ECONOMIA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[AE] IMPULSO Y PROMOCION A LA ACTIVIDAD TURISTICA

11893701E45202002T261209	TERCERA ETAPA DE CONSTRUCCION DE CENTRO DE CONVENCIONES DE PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO		OBRA	MUNICIPIO	0.00	0.00
	11,000,000.00	11,000,000.00	0.00	0.00	1	1		
	0.00	0.00	0.00	0.00				
11893701E45202002T261209	CUARTA ETAPA DE PROYECTOS TURISMO RURAL, VARIOS	VARIOS	VARIAS		OBRA	ESTADO	0.00	0.00
	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00	1	1		
	0.00	0.00	0.00	0.00				
11893701E45202002T261209	PRIMERA ETAPA DE IMAGEN URBANA EN EL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD DE SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO		OBRA	MUNICIPIO	0.00	0.00
	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00	1	1		
	0.00	0.00	0.00	0.00				
11893701E45202002T261209	SEGUNDA ETAPA DE PROYECTOS DE LA RUTA RIO SONORA (RUTA GASTRONOMICA), VARIOS	VARIOS	VARIAS		OBRA	ESTADO	0.00	0.00
	7,500,000.00	7,500,000.00	0.00	0.00	1	1		
	0.00	0.00	0.00	0.00				
11893701E45202002T261209	SEGUNDA ETAPA DE PUEBLOS MAGICOS DE MAGDALENA DE KINO, IMAGEN DEL CENTRO HISTORICO DEL MUNICIPIO	MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO		OBRA	MUNICIPIO	0.00	0.00
	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00	1	1		
	0.00	0.00	0.00	0.00				
11893701E45202002T261209	SEPTIMA ETAPA DE PUEBLOS MAGICOS DE ALAMOS	ALAMOS	ALAMOS		OBRA	MUNICIPIO	0.00	0.00
	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00	1	1		
	0.00	0.00	0.00	0.00				
11893701E45202002T261209	PRIMERA ETAPA DE TURISMO DE AVENTURA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO TURISTICO	VARIOS	VARIAS		OBRA	ESTADO	0.00	0.00
	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	1	1		
	0.00	0.00	0.00	0.00				
11893701E45202002T261209	PRIMERA ETAPA DE REHABILITACION DE LA RUTA RELIGIOSA DE LA ETNIA MAYO, VARIOS	VARIOS	VARIAS		OBRA	ESTADO	0.00	0.00
	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	1	1		
	0.00	0.00	0.00	0.00				
11893701E45202002T261209	IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO DE MAGDALENA DE KINO 2DA. ETAPA, MAGDALENA	NC1-328 MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO		OBRA	PERSONA	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	987772		
	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00				
11893701E45202002T261209	PROGRAMA INTEGRAL DE COMPETITIVIDAD 3RA. ETAPA DEL SECTOR TURISTICO 2013, VARIOS	NC1-329 VARIOS	VARIAS		OBRA	PERSONA	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1230		
	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00				
11893701E45202002T261209	IMAGEN URBANA DE PUNTA CHUECA 2DA. ETAPA (CONSTRUCCION DE CENTRO RECREATIVO), PUNTA CHUECA, HERMOSILLO	NC1-330 HERMOSILLO	PUNTA CHUECA		OBRA	PERSONA	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1230		
	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00				





SECRETARIA DE ECONOMIA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Localidad		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Ejercido:				

[AE] IMPULSO Y PROMOCION A LA ACTIVIDAD TURISTICA

11893701E45202002T261209	PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA PUBLICA, VARIOS									
NC1-331	VARIOS		VARIAS			OBRA	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	987772	0.00	100.00	
	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00					
11893701E45202002T261209	DESARROLLO ECOTURISTICO PLAYA EL BONFIL 2DA ETAPA, EJIDO ALFREDO V. BONFIL, HERMOSILLO									
NC1-332	HERMOSILLO		VARIAS			OBRA	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	987772	0.00	100.00	
	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00					
11893701E45202002T261209	IMAGEN URBANA PUEBLOS MAGICOS ALAMOS 8A. ETAPA, ALAMOS									
NC1-383	ALAMOS		ALAMOS			OBRA	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	25848	0.00	100.00	
	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00					
11893701E45202002T261209	CONSTRUCCION DE CENTRO DE CONVENCIONES "PEÑASCO EXPOCENTER" 3RA. ETAPA, PUERTO PEÑASCO									
NC1-544	PUERTO PEÑASCO		PUERTO PEÑASCO			OBRA	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	57342	0.00	100.00	
	7,500,000.00	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00					
11893701E45202002T261209	IMAGEN URBANA DEL PRIMER CUADRO DE NOGALES 3RA. ETAPA, NOGALES									
NC1-634	NOGALES		HEROICA NOGALES			OBRA	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	392920	0.00	100.00	
	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00					
11893701E45202002T261209	DIAGNOSTICO SOBRE COMPETITIVIDAD Y SUSTENTABILIDAD DEL DESTINO, VARIOS									
NC1-635	VARIOS		VARIAS			OBRA	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	893897	0.00	100.00	
	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00					
11893701E45202002T261209	PROYECTO DE TURISMO RURAL 4TA. ETAPA, VARIOS									
NC1-636	VARIOS		VARIAS			OBRA	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	19010	0.00	100.00	
	14,700,000.00	14,700,000.00	0.00	0.00	0.00					
	193,100,000.00	193,100,000.00	0.00	0.00	0.00	Total Modalidad			23	Obras
	334,161,560.00	334,161,560.00	0.00	0.00	0.00				28	

[BF] POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO INDUSTRIAL Y COMERCIAL

11013101E44703001A063202	OPERADORA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS, IMPULSOR, HERMOSILLO									
	VARIOS		VARIAS			PROYECTO	ESTADO			
	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2	1	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
11083101E44701001A063202	PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO ECONOMICO ENFOCADO EN LA MODERNIZACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL, VARIOS									
	VARIOS		VARIAS			EMPRESAS	ESTADO			
	8,300,000.20	8,300,000.20	0.00	0.00	0.00	1328	1	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
11083101E44701001A063202	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO ENFOCADO EN LA MODERNIZACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL, VARIOS									
ED-166	VARIOS		VARIAS			EMPRESA	ESTADO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500	1	17.00	100.00	
	4,299,800.00	4,299,800.00	0.00	0.00	0.00					





SECRETARIA DE ECONOMIA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[BF] POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO INDUSTRIAL Y COMERCIAL

11103101E45001003A063202	PROGRAMA DE INVERSIÓN PARA PROMOVER PROYECTOS QUE DETONEN LA MODERNIZACIÓN Y DESARROLLO DEL SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS, ASÍ COMO LA PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LA OFERTA EXPORTABLE DEL ESTADO, VARIOS								
	VARIOS	VARIAS			EMPRESAS	ESTADO	0.00	0.00	
	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	190	1			
	0.00	0.00	0.00	0.00					
11103101E45001003A063202	SERVICIOS COMPARTIDOS EMPRESAS INCUBADAS. PROGRAMA DE INVERSIÓN PARA PROMOVER PROYECTOS QUE DETONEN LA MODERNIZACIÓN Y DESARROLLO DEL SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS, ASÍ COMO LA PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LA OFERTA EXPORTABLE DEL ESTADO, VARIOS								
	VARIOS	VARIAS			EMPRESAS	ESTADO	0.00	0.00	
	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	333	1			
	0.00	0.00	0.00	0.00					
11113401E44801001A063202	IMPULSO A LA MINERÍA, VARIOS								
	VARIOS	VARIAS			EVENTOS	ESTADO	0.00	0.00	
	950,000.00	950,000.00	0.00	0.00	19	1			
	0.00	0.00	0.00	0.00					
11173801E45101005A063202	PROGRAMA DE APOYO Y FOMENTO A LA INDUSTRIA DEL SOFTWARE (PROSOFT), VARIOS								
	VARIOS	VARIAS			MINISTRACION	ESTADO	0.00	0.00	
	22,000,000.00	22,000,000.00	0.00	0.00	1	1			
	0.00	0.00	0.00	0.00					
11683901E45901002A063202	EJECUTAR PROYECTOS DEMOSTRATIVOS QUE FOMENTEN EL USO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES Y LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL ESTADO DE SONORA, VARIOS								
	VARIOS	VARIAS			MINISTRACION	ESTADO	0.00	0.00	
	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1	1			
	0.00	0.00	0.00	0.00					
11703102E44702003Q161201	CONSTRUCCION DE NAVE INDUSTRIAL PARA FORTALECER LA INDUSTRIA ELECTRONICA, SAN JOSE DE BACUM, BACUM								
	NC1-299 BACUM	SAN JOSE DE BACUM			NAVE INDUSTRIAL	PERSONA	0.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	4227			
	3,112,191.00	3,112,191.00	0.00	0.00					
11703102E44702003A062201	CONSTRUCCION DE NAVE INDUSTRIAL PARA FORTALECER LA INDUSTRIA ELECTRONICA (AMPLIACION)								
	NC1-298 BACUM	SAN JOSE DE BACUM			NAVE INDUSTRIAL	PERSONA	0.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	4227			
	2,380,952.00	2,380,952.00	0.00	0.00					
11703102E44702003A062201	CONSTRUCCION DE PARQUE INDUSTRIAL HERMOSILLO NORTE, PRIMERA ETAPA, HERMOSILLO								
	ED-198 HERMOSILLO	HERMOSILLO			PARQUE	PERSONA	0.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1400			
	5,407,264.74	5,407,264.74	0.00	0.00					
11703102E44702003A062201	CONSTRUCCION DE NAVE INDUSTRIAL PARA FORTALECER LA INDUSTRIA ELECTRONICA, ETCHOJOA								
	ED-196 ETCHOJOA	ETCHOJOA			NAVE	PERSONA	0.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	4600			
	7,658,299.72	7,658,299.72	0.00	0.00					
11703102E44702003A062201	CONSTRUCCION DE NAVE INDUSTRIAL PARA FORTALECER LA INDUSTRIA ELECTRONICA, SAN JOSE DE BACUM, BACUM								
	ED-197 BACUM	SAN JOSE DE BACUM			NAVE	PERSONA	0.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	2600			
	2,419,859.74	2,419,859.74	0.00	0.00					
11703102E44702003A062220	CONSTRUCCION DE NAVE INDUSTRIAL PARA FORTALECER LA INDUSTRIA ELECTRONICA (AMPLIACION)								
	NC1-298 BACUM	SAN JOSE DE BACUM			INDIRECTO	PERSONA	0.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	4227			
	119,048.00	119,048.00	0.00	0.00					





SECRETARIA DE ECONOMIA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Localidad		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estadal	Federal	Otros	Ejercido:				

[BF] POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO INDUSTRIAL Y COMERCIAL

11703401E44702003A063202	PROYECTOS NAVES Y PARQUES INDUSTRIALES, VARIOS	VARIOS	VARIAS	PROYECTO	ESTADO	0.00	0.00		
	16,892,392.00	16,892,392.00	0.00	0.00	1	1			
	0.00	0.00	0.00	0.00					
11703401E44702003Q163202	PROYECTOS NAVES Y PARQUES INDUSTRIALES, VARIOS	VARIOS	VARIAS	PROYECTO	ESTADO	0.00	0.00		
	41,000,000.00	41,000,000.00	0.00	0.00	1	1			
	0.00	0.00	0.00	0.00					
11913201E44208002A063202	PROYECTOS DE FOMENTO A LA AGROINDUSTRIA	VARIOS	VARIAS	PROYECTO	ESTADO	0.00	0.00		
	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	1	1			
	0.00	0.00	0.00	0.00					
11913201E44208002A063202	CENTRO ESTATAL REPRODUCTOR DE AGAVE, VARIOS	VARIOS	VARIAS	CENTRO	ESTADO	0.00	0.00		
	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	1	1			
	0.00	0.00	0.00	0.00					
11923901E42101003A063202	PROGRAMA DE INVERSION SOCIAL Y PRIVADO DEL FONDO NUEVO SONORA	VARIOS	VARIAS	EMPRESAS	ESTADO	0.00	0.00		
	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	100	1			
	0.00	0.00	0.00	0.00					
11933801E45101005A063202	APOYO Y FOMENTO A LA INVESTIGACION CIENTIFICA, TECNOLOGICA E INNOVACION (FONDO MIXTO CONACYT-GES, FONDOS DE INNOVACION), VARIOS	VARIOS	VARIAS	MINISTRACION	ESTADO	0.00	0.00		
	21,000,000.00	21,000,000.00	0.00	0.00	1	1			
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	125,592,392.20	125,592,392.20	0.00	0.00	Total Modalidad				13
	25,397,415.20	25,397,415.20	0.00	0.00					7 Obras

[SC] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES

11012201E15702001A061303	CONSTRUCCION DE LINEA DE ALIMENTACION DE AGUA POTABLE A LA CIUDAD DEL CONOCIMIENTO, HERMOSILLO	ED-195 HERMOSILLO	HERMOSILLO	SISTEMA	PERSONA	0.00	100.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	700000			
	8,700,000.00	8,700,000.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	Total Modalidad				0
	8,700,000.00	8,700,000.00	0.00	0.00					1 Obras
	318,692,392.20	318,692,392.20	0.00	0.00	Total Dependencia				36
	368,258,975.20	368,258,975.20	0.00	0.00					36 Obras





**Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuicultura**



SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[3D] APOYO A LA OPERACION DEL SISTEMA ESTATAL HIDRAULICO

12152201E15701001A061309	FORTALECIMIENTO DE LA GERENCIA OPERATIVA DEL CONSEJO CUENCA DE LOS RIOS YAQUI-MATAPE, VARIOS								
NC1-433	VARIOS	VARIAS		ORGANISMO	PERSONA		N/R	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	800000			
	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00					
12152201E15701001A061309	FORTALECIMIENTO DE LA GERENCIA OPERATIVA DEL CONSEJO CUENCA DEL RIO MAYO, VARIOS								
NC1-435	VARIOS	VARIAS		ORGANISMO	PERSONA		N/R	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	500000			
	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00					
12152201E15701001A061309	FORTALECIMIENTO DE LA GERENCIA OPERATIVA DE LA COMISION CUENCA DEL RIO CONCEPCION, VARIOS								
NC1-439	VARIOS	VARIAS		ORGANISMO	PERSONA		N/R	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	100000			
	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00					
12152201E15701001A061309	FORTALECIMIENTO DE LA GERENCIA OPERATIVA DEL COMITE DE PLAYAS LIMPIAS DE PUERTO PEÑASCO								
NC1-440	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO		ORGANISMO	PERSONA		N/R	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	60000			
	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00					
12153201E44502001A061406	ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA EL MEJORAMIENTO DE CUENCAS								
	VARIOS	VARIAS		ORGANISMO	ESTADO		0.00	0.00	
	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	10	1			
	0.00	0.00	0.00	0.00					
12172201E15702001S961303	CONSTRUCCION DE PRESA CENTENARIO EN NACUZARI DE GARCIA								
	NACUZARI DE GARCIA	NACUZARI DE GARCIA		OBRA	ESTADO		0.00	0.00	
	140,000,000.00	140,000,000.00	0.00	0.00	1	1			
	0.00	0.00	0.00	0.00					
12172201E44501001A061312	CONSTRUCCION DE LA PRESA CENTENARIO, NACUZARI								
ED-1380	NACUZARI DE GARCIA	NACUZARI DE GARCIA		OBRA	PERSONA		N/R	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	10000			
	140,466,666.00	140,466,666.00	0.00	0.00					
12172201E44501001T561312	CONSTRUCCION DE LA PRESA BICENTENARIO EN EL SITIO DE LOS PILARES SOBRE EL RIO MAYO, MUNICIPIO DE ALAMOS EN EL ESTADO DE SONORA								
	ALAMOS	SAN BERNARDO		OBRA	ESTADO		0.00	0.00	
	120,000,000.00	120,000,000.00	0.00	0.00	1	1			
	0.00	0.00	0.00	0.00					
12172201E44501001W861603	CONSTRUCCION DE LA PRESA BICENTENARIO EN EL SITIO LOS PILARES, SAN BERNARDO, ALAMOS								
NC2-591	ALAMOS	SAN BERNARDO		OBRA	PERSONA		N/R	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	300000			
	120,000,000.00	120,000,000.00	0.00	0.00					
	262,000,000.00	262,000,000.00	0.00	0.00					
	262,116,666.00	262,116,666.00	0.00	0.00	Total Modalidad			3/6 Obras	

[SC] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES

12152201E15701001A061408	DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA PROSSAPYS							
	VARIOS	VARIAS		PROGRAMA	ESTADO		0.00	0.00
	375,000.00	375,000.00	0.00	0.00	1	1		
	0.00	0.00	0.00	0.00				





SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Localidad		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estadal	Federal	Otros					
Ejercido:	Total	Estadal	Federal	Otros					

[SC] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES

12152201E15701001A061408	SUPERVISIÓN TÉCNICA DEL PROGRAMA PROSSAPYS								
	VIARIOS		VARIAS		PROGRAMA	ESTADO			
	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	1	1	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
12152201E15701001A061408	MONITOREO DE OBRAS DE AÑOS ANTERIORES DEL PROGRAMA PROSSAPYS								
	VIARIOS		VARIAS		PROGRAMA	ESTADO			
	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	1	1	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
12152201E15701003A061406	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EJ. 16 DE SEPTIEMBRE, MPIO. ALTAR								
	ALTAR		16 DE SEPTIEMBRE		PROYECTO	LOCALIDAD			
	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	1	1	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
12152201E15701003A061406	PROYECTO INTEGRAL DE AGUA POTABLE EN MIGUEL ALEMÁN (LA NORIA), MPIO. BACUM								
	BACUM		MIGUEL ALEMÁN (LA NORIA)		PROYECTO	LOCALIDAD			
	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	1	1	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
12152201E15701003A061406	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJIDO 16 DE SEPTIEMBRE, ALTAR								
	NC1-1038 ALTAR		16 DE SEPTIEMBRE		PROYECTO	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	271	N /R	100.00	
	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00					
12152201E15702001A061301	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJIDO JESUS GARCIA, CABORCA								
	NC1-319 CABORCA		JESUS GARCIA		SISTEMA	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	264	N /R	100.00	
	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00					
12152201E15702001A061302	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN MI PATRIA ES PRIMERO, MPIO. EMPALME								
	EMPALME		MI PATRIA ES PRIMERO		OBRA	LOCALIDAD			
	274,000.00	274,000.00	0.00	0.00	1	1	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
12152201E15702001A061302	AMPLIACIÓN DE 500 ML RED DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN CRUZ DE PIEDRA, MPIO. EMPALME								
	EMPALME		CRUZ DE PIEDRA		OBRA	LOCALIDAD			
	720,000.00	720,000.00	0.00	0.00	1	1	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
12152201E15702001A061302	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN JOSE MA. MORELOS, MPIO. EMPALME								
	EMPALME		JOSE MARIA MORELOS		OBRA	LOCALIDAD			
	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	1	1	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
12152201E15702001A061302	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO, MI PATRIA ES PRIMERA, EMPALME								
	NC1-575 EMPALME		MI PATRIA ES PRIMERO		METRO LINEAL	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	3092.45	2625	N /R	100.00	
	46,545.00	46,545.00	0.00	0.00					
12152201E15702001A061302	AMPLIACION DE 500 ML DE RED DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO, CRUZ DE PIEDRA, EMPALME								
	NC1-576 EMPALME		CRUZ DE PIEDRA		METRO LINEAL	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	2382	986	N /R	100.00	
	690,289.36	690,289.36	0.00	0.00					





SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad											
Cve. Programática / Proyecto											
Cve. Estatal		Municipio		Localidad						Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios					
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros							

[SC] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES

12152201E15702001A061302	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE, JOSE MARIA MORELOS, EMPALME								
NC1-577	EMPALME		JOSE MARIA MORELOS		METRO LINEAL	PERSONA		N /R	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	2109	2485			
	332,117.00	332,117.00	0.00	0.00					
12152201E15702001A061302	AMPLIACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE EN BENEFICIO DE 23 LOCALIDADES INDIGENAS, GUAYMAS								
NC2-078	GUAYMAS		VARIAS		SISTEMA	PERSONA		N /R	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	2459			
	5,844,937.63	5,844,937.63	0.00	0.00					
12152201E15702001A061302	AMPLIACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE EN BENEFICIO DE LA LOCALIDAD BATACONCICA (MUSEO CHOPOCUNI), BATACONCICA, BACUM								
NC2-081	BACUM		BATACONCICA		METRO LINEAL	PERSONA		N /R	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1015.45	561			
	176,838.02	176,838.02	0.00	0.00					
12152201E15702001A061302	AMPLIACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE, LOMA DE BACUM, BACUM								
NC2-082	BACUM		LOMA DE BACUM		METRO LINEAL	PERSONA		N /R	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1185	1503			
	467,486.81	467,486.81	0.00	0.00					
12152201E15702001A061302	AMPLIACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE EN BENEFICIO DE LA LOCALIDAD COLONIA SONORA, SAN IGNACIO RIO MUERTO								
NC2-083	SAN IGNACIO RIO MUERTO		COLONIA SONORA		METRO LINEAL	PERSONA		N /R	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1740.63	117			
	79,473.20	79,473.20	0.00	0.00					
12152201E15702001A061302	AMPLIACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE EN BENEFICIO DE LA LOCALIDAD DEL NUEVO CASTILLO, SAN IGNACIO RIO MUERTO								
NC2-084	SAN IGNACIO RIO MUERTO		NUEVO CASTILLO, EL		METRO LINEAL	PERSONA		N /R	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1157	110			
	127,954.58	127,954.58	0.00	0.00					
12152201E15702001A061302	AMPLIACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE EN BENEFICIO DE LA LOCALIDAD DE LOS ESTRADOS, ALAMOS								
NC2-085	ALAMOS		ESTRADOS, LOS		SISTEMA	PERSONA		N /R	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	84			
	592,846.07	592,846.07	0.00	0.00					
12152201E15702001A061302	AMPLIACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE (SEGUNDA ETAPA) EN BENEFICIO DE 3 LOCALIDADES INDIGENAS								
NC1-103	CAJEME		VARIAS		SISTEMA	PERSONA		30.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	3	1509			
	1,164,267.63	1,164,267.63	0.00	0.00					
12152201E15702001A061302	AMPLIACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE (SEGUNDA ETAPA) EN BENEFICIO DE 4 LOCALIDADES INDIGENAS								
NC1-104	GUAYMAS		VARIAS		SISTEMA	PERSONA		25.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	3168			
	3,718,985.50	3,718,985.50	0.00	0.00					
12152201E15702001A061302	AMPLIACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE (SEGUNDA ETAPA) EN BENEFICIO DE LA LOCALIDAD BATACONCICA (MUSEO CHOPOCUNI)								
NC1-105	BACUM		BATACONCICA		METRO LINEAL	PERSONA		25.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1015	534			
	134,255.34	134,255.34	0.00	0.00					
12152201E15702001A061302	AMPLIACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE BACAQUAQUIA								
NC1-106	ETCHOJOA		BACAQUAQUIA		METRO LINEAL	PERSONA		15.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	6716	149			
	141,014.02	141,014.02	0.00	0.00					





SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[SC] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES

12152201E15702001A061302	AMPLIACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE	AGIABAMPO UNO	AGIABAMPO UNO	PERSONA				
NC1-107	HUATABAMPO	AGIABAMPO UNO						
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1687	20.00	100.00
	70,220.36	70,220.36	0.00	0.00				
12152201E15702001A061302	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, LA DEMOCRACIA, SAN IGNACIO RIO MUERTO	DEMOCRACIA, LA	DEMOCRACIA, LA	PERSONA				
NC1-321	SAN IGNACIO RIO MUERTO	DEMOCRACIA, LA						
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	247	N /R	100.00
	480,000.00	480,000.00	0.00	0.00				
12152201E15702001A061302	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, HUASABAS	HUASABAS	HUASABAS	PERSONA				
NC1-322	HUASABAS	HUASABAS						
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	935	N /R	100.00
	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00				
12152201E15702001A061302	AMPLIACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE (SEGUNDA ETAPA) EN BENEFICIO DE 23 LOCALIDADES INDIGENAS	VARIAS	VARIAS	PERSONA				
ED-207	GUAYMAS	VARIAS						
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	3168	N /R	100.00
	5,153,253.35	5,153,253.35	0.00	0.00				
12152201E15702001T161302	AMPLIACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE (SEGUNDA ETAPA) EN BENEFICIO DE 3 LOCALIDADES INDIGENAS	VARIAS	VARIAS	PERSONA				
NC1-103	CAJEME	VARIAS						
	0.00	0.00	0.00	0.00	3	1509	30.00	100.00
	4,657,070.57	4,657,070.57	0.00	0.00				
12152201E15702001T161302	AMPLIACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE (SEGUNDA ETAPA) EN BENEFICIO DE 4 LOCALIDADES INDIGENAS	VARIAS	VARIAS	PERSONA				
NC1-104	GUAYMAS	VARIAS						
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	3168	25.00	100.00
	14,875,941.99	14,875,941.99	0.00	0.00				
12152201E15702001T161302	AMPLIACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE (SEGUNDA ETAPA) EN BENEFICIO DE LA LOCALIDAD BATACONCICA (MUSEO CHOPOCUNI)	BATACONCICA	BATACONCICA	PERSONA				
NC1-105	BACUM	BATACONCICA						
	0.00	0.00	0.00	0.00	1015	534	25.00	100.00
	537,021.33	537,021.33	0.00	0.00				
12152201E15702001T161302	AMPLIACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE BACAJAQUIA	BACAJAQUIA	BACAJAQUIA	PERSONA				
NC1-106	ETCHOJOA	BACAJAQUIA						
	0.00	0.00	0.00	0.00	6716	149	15.00	100.00
	564,056.08	564,056.08	0.00	0.00				
12152201E15702001T161302	AMPLIACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE AGIABAMPO UNO	AGIABAMPO UNO	AGIABAMPO UNO	PERSONA				
NC1-107	HUATABAMPO	AGIABAMPO UNO						
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1687	20.00	100.00
	280,881.42	280,881.42	0.00	0.00				
12152201E15702001A061303	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE EN MIGUEL ALEMAN (LA NORIA), MPIO. BACUM	MIGUEL ALEMAN (LA NORIA)	MIGUEL ALEMAN (LA NORIA)	LOCALIDAD				
BACUM		MIGUEL ALEMAN (LA NORIA)						
	1,481,049.00	1,481,049.00	0.00	0.00	1	1	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				
12152201E15702001A061303	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO Y 700 METROS DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN LA LOCALIDAD DE BACOACHI, MPIO. BACOACHI	BACOACHI	BACOACHI	LOCALIDAD				
BACOACHI		BACOACHI						
	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	1	1	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				





SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[SC] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES

12152201E15702001A061303	CONSTRUCCIÓN DEL SISETMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD RANCHO KILOMETRO 9, MPIO. AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	VARIAS	OBRA	MUNICIPIO			
	407,925.00	407,925.00	0.00	0.00	1	1	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				
12152201E15702001A061303	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE EN BENEFICIO DE 23 LOCALIDADES INDIGENAS DE GUAYMAS	GUAYMAS	VARIAS	OBRA	MUNICIPIO			
	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1	1	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				
12152201E15702001A061303	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE EN BENEFICIO DE 3 LOCALIDADES INDIGENAS, CAJEME	CAJEME	VARIAS	OBRA	MUNICIPIO			
	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00	1	1	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				
12152201E15702001A061303	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE EN BENEFICIO DE 4 LOCALIDADES INDIGENAS DE GUAYMAS (HURIBIS, POTAM, RAHUM, LA ETA)	GUAYMAS	VARIAS	OBRA	MUNICIPIO			
	6,650,000.00	6,650,000.00	0.00	0.00	1	1	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				
12152201E15702001A061303	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN BATACONCICA (MUSEO CHOPOCUNI), BATACONCICA, MPIO. BACUM	BACUM	BATACONCICA	OBRA	LOCALIDAD			
	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	1	1	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				
12152201E15702001A061303	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN BENEFICIO DE LA LOCALIDAD NUEVO CASTILLO, SAN IGNACIO RIO MUERTO	SAN IGNACIO RIO MUERTO	VARIAS	OBRA	MUNICIPIO			
	127,954.58	127,954.58	0.00	0.00	1	1	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				
12152201E15702001A061303	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LOS ESTRADOS, MPIO. ALAMOS	ALAMOS	VARIAS	OBRA	MUNICIPIO			
	597,748.64	597,748.64	0.00	0.00	1	1	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				
12152201E15702001A061303	CONSTRUCCION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE, MIGUEL ALEMAN (LA NORIA), BACUM	NC1-578 BACUM	MIGUEL ALEMAN (LA NORIA)	SISTEMA	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	478	N /R	100.00
	2,621,600.00	2,621,600.00	0.00	0.00				
12152201E15702001A061303	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO Y 700 ML DE LINEA DE CONDUCCION, BACOACHI	NC1-579 BACOACHI	BACOACHI	METRO LINEAL	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1399.97	945	N /R	100.00
	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00				
12152201E15702001A061303	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, RANCHO KILOMETRO 9, AGUA PRIETA	NC1-580 AGUA PRIETA	RANCHO KILOMETRO NUEVE	METRO LINEAL	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	5030	111	N /R	100.00
	731,000.00	731,000.00	0.00	0.00				
12152201E15702001A061303	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO, SAN MARCIAL, GUAYMAS	NC1-323 GUAYMAS	SAN MARCIAL	OBRA	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	184	N /R	100.00
	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00				





SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[SC] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES

12152201E15702001A061303	CONSTRUCCION DE SISTEMA INTERCOMUNITARIO DE AGUA POTABLE, HUATABAMPO								
NC1-324	HUATABAMPO	VARIAS			SISTEMA	PERSONA	N/R	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	6050			
	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00					
12152201E15702001A061303	EQUIPAMIENTO, ELECTRIFICACION Y HABILITADO DE PILAS DE ABASTECIMIENTO, TEPOCA, YECORA								
NC1-372	YECORA	TEPOCA			LOTE DE EQUIPO	PERSONA	N/R	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	533			
	281,820.00	281,820.00	0.00	0.00					
12152201E15702001A061303	EQUIPAMIENTO DE POZOS PARA AGUA POTABLE, CUMPAS								
NC1-373	CUMPAS	VARIAS			OBRA	PERSONA	N/R	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	4	1746			
	390,000.00	390,000.00	0.00	0.00					
12152201E15702001A061304	ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO PARA LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE PUNTA CHUECA								
NC1-108	HERMOSILLO	PUNTA CHUECA			PROYECTO	PERSONA	60.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	463			
	66,694.47	66,694.47	0.00	0.00					
12152201E15702001T161304	ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO PARA LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE PUNTA CHUECA								
NC1-108	HERMOSILLO	PUNTA CHUECA			PROYECTO	PERSONA	60.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	463			
	398,047.86	398,047.86	0.00	0.00					
12152201E15702001A061406	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE EN LLANO BLANCO, MPIO. ALTAR								
ALTAR	LLANO BLANCO (RANCHO SECO)				PROYECTO	LOCALIDAD	0.00	0.00	
	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	1	1			
	0.00	0.00	0.00	0.00					
12152201E15702001A061406	PROYECTO PARA LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EJ. JESUS GARCIA, MPIO. CABORCA								
CABORCA	JESUS GARCIA				PROYECTO	LOCALIDAD	0.00	0.00	
	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	1	1			
	0.00	0.00	0.00	0.00					
12152201E15702001A061406	PROYECTO PARA LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CAMPO CINCO, MPIO. CAJEME								
CAJEME	CUAHUTEMOC (CAMPO 5)				PROYECTO	LOCALIDAD	0.00	0.00	
	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	1	1			
	0.00	0.00	0.00	0.00					
12152201E15702001A061406	PROYECTO PARA LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SANTA ANA, MPIO. YECORA								
YECORA	SANTA ANA				PROYECTO	LOCALIDAD	0.00	0.00	
	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	1	1			
	0.00	0.00	0.00	0.00					
12152201E15702001A061406	PROYECTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y LINEA DE CONDUCCION EN BAVIACORA								
BAVIACORA	BAVIACORA				PROYECTO	LOCALIDAD	0.00	0.00	
	171,083.00	171,083.00	0.00	0.00	1	1			
	0.00	0.00	0.00	0.00					
12152201E15702001A061406	AFORO DE MANANTIALES Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TEPACHE, MPIO. TEPACHE								
TEPACHE	TEPACHE				PROYECTO	LOCALIDAD	0.00	0.00	
	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	1	1			
	0.00	0.00	0.00	0.00					





SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad											
Cve. Programática / Proyecto											
Cve. Estatal		Municipio		Localidad						Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %			
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros							

[SC] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES

12152201E15702001A061406	PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE NUEVA FUENTE DE CAPTACION Y RED DE AGUA POTABLE EN ETCHOROPO, MPIO. HUATABAMPO	207,169.00	207,169.00	0.00	0.00	1	1	0.00	0.00
	HUATABAMPO ETCHOROPO								
	PROYECTO LOCALIDAD								
	0.00	0.00	0.00	0.00					
12152201E15702001A061406	PROYECTO PARA LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TETABIATE, MPIO. SAN IGNACIO RIO MUERTO	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	1	1	0.00	0.00
	SAN IGNACIO RIO MUERTO VARIAS								
	PROYECTO MUNICIPIO								
	0.00	0.00	0.00	0.00					
12152201E15702001A061406	PROYECTO PARA LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA DEMOCRACIA, MPIO. SAN IGNACIO RIO MUERTO	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	1	1	0.00	0.00
	SAN IGNACIO RIO MUERTO VARIAS								
	PROYECTO MUNICIPIO								
	0.00	0.00	0.00	0.00					
12152201E15702001A061406	PROYECTO PARA LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL BATEVE, MPIO. SAN IGNACIO RIO MUERTO	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	1	1	0.00	0.00
	SAN IGNACIO RIO MUERTO BATEVE								
	PROYECTO LOCALIDAD								
	0.00	0.00	0.00	0.00					
12152201E15702001A061406	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, LLANO BLANCO, ALTAR	76,296.29	76,296.29	0.00	0.00	1	460	N /R	100.00
	NC1-553 ALTAR LLANO BLANCO (RANCHO SECO)								
	PROYECTO PERSONA								
	0.00	0.00	0.00	0.00					
12152201E15702001A061406	PROYECTO PARA LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJIDO JESUS GARCIA, CABORCA	15,265.34	15,265.34	0.00	0.00	1	264	N /R	100.00
	NC1-554 CABORCA JESUS GARCIA								
	PROYECTO PERSONA								
	0.00	0.00	0.00	0.00					
12152201E15702001A061406	PROYECTO PARA LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, CAMPO 5, CAJEME	12,443.47	12,443.47	0.00	0.00	1	2629	N /R	100.00
	NC1-555 CAJEME CUAHUTEMOC (CAMPO 5)								
	PROYECTO PERSONA								
	0.00	0.00	0.00	0.00					
12152201E15702001A061406	PROYECTO PARA LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SANTA ANA, YECORA	123,118.21	123,118.21	0.00	0.00	1	219	N /R	100.00
	NC1-556 YECORA SANTA ANA								
	PROYECTO PERSONA								
	0.00	0.00	0.00	0.00					
12152201E15702001A061406	PROYECTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y LINEA DE CONDUCCION, BAVIACORA	143,125.48	143,125.48	0.00	0.00	1	1890	N /R	100.00
	NC1-557 BAVIACORA BAVIACORA								
	PROYECTO PERSONA								
	0.00	0.00	0.00	0.00					
12152201E15702001A061406	PROYECTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y LINEA DE CONDUCCION, TEPACHE	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	1	1305	N /R	100.00
	NC1-558 TEPACHE TEPACHE								
	PROYECTO PERSONA								
	0.00	0.00	0.00	0.00					
12152201E15702001A061406	PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE NUEVA FUENTE DE CAPTACION Y RED DE AGUA POTABLE, ETCHOROPO, HUATABAMPO	100,656.36	100,656.36	0.00	0.00	1	1162	N /R	100.00
	NC1-559 HUATABAMPO ETCHOROPO								
	PROYECTO PERSONA								
	0.00	0.00	0.00	0.00					





SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[SC] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES

12152201E15702001A061406	PROYECTO PARA LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, TETABIATE, SAN IGNACIO RIO MUERTO	NC1-560	SAN IGNACIO RIO MUERTO	TETABIATE	PROYECTO	PERSONA	N / R	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	492	
		58,841.20	58,841.20	0.00	0.00			
12152201E15702001A061406	PROYECTO PARA LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, LA DEMOCRACIA, SAN IGNACIO RIO MUERTO	NC1-561	SAN IGNACIO RIO MUERTO	DEMOCRACIA, LA	PROYECTO	PERSONA	N / R	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	247	
		15,952.46	15,952.46	0.00	0.00			
12152201E15702001A061406	PROYECTO PARA LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EL BATEVE, SAN IGNACIO MUERTO	NC1-562	SAN IGNACIO RIO MUERTO	BATEVE, EL	PROYECTO	PERSONA	N / R	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	282	
		73,895.06	73,895.06	0.00	0.00			
12152201E15702001A061406	PROYECTO PARA LA REHABILITACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE, TEPACHE	NC1-310	TEPACHE	TEPACHE	PROYECTO	PERSONA	N / R	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	1125	
		180,000.00	180,000.00	0.00	0.00			
12152201E15702001A061406	PROYECTO PARA LA REHABILITACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE, EJIDO FRANCISCO SARABIA, HUATABAMPO	NC1-311	HUATABAMPO	FRANCISCO SARABIA	PROYECTO	PERSONA	N / R	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	423	
		180,000.00	180,000.00	0.00	0.00			
12152201E15702001A061406	PROYECTO PARA AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE, SOYOPA	NC1-312	SOYOPA	SOYOPA	PROYECTO	PERSONA	N / R	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	153	
		180,000.00	180,000.00	0.00	0.00			
12152201E15702001A061406	PROYECTO PARA AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE, TONICHI, SOYOPA	NC1-313	SOYOPA	TONICHI	PROYECTO	PERSONA	N / R	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	224	
		180,000.00	180,000.00	0.00	0.00			
12152201E15702001A061408	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE MEDIANTE LA INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 4" DE DIÁMETRO EN LAS CALLES FRANCISCO I. MADERO, ALVARO OBREGÓN EN ROSARIO, MPIO. ROSARIO		ROSARIO	ROSARIO (TESOPACO)	OBRA	MUNICIPIO	0.00	0.00
		749,738.18	749,738.18	0.00	0.00	1	1	
		0.00	0.00	0.00	0.00			
12152201E15702001A061408	ACCIONES COMPLEMENTARIAS ADITIVA OJO DE AGUA - CANANEA, MPIO. CANANEA		CANANEA	CANANEA	OBRA	MUNICIPIO	0.00	0.00
		5,957,644.42	5,957,644.42	0.00	0.00	1	1	
		0.00	0.00	0.00	0.00			
12152201E15702001A061408	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO Y TERMINACIÓN DE 800 METROS DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN LA LOCALIDAD DE LA TINA Y ATOTONILCO, MPIO. BACUM		BACUM	ATOTONILCO	OBRA	LOCALIDAD	0.00	0.00
		640,000.00	640,000.00	0.00	0.00	1	1	
		0.00	0.00	0.00	0.00			
12152201E15702001A061408	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN QUEROBABI, MPIO. OPODEPE		OPODEPE	QUEROBABI	OBRA	LOCALIDAD	0.00	0.00
		600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	1	1	
		0.00	0.00	0.00	0.00			





SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[SC] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES

12152201E15702001A061408	EQUIPAMIENTO, ELECTRIFICACIÓN Y HABILITADO DE PILAS DE ALMACENAMIENTO EN TEPOCA, MPIO. YECORA	YECORA	TEPOCA		OBRA	LOCALIDAD		
	427,000.00	427,000.00	0.00	0.00	1	1	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				
12152201E15702001A061408	DETECCION Y SUSPENSION DE TOMAS NO REGISTRADAS EN LA LOCALIDAD DE GUAYMAS	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS		OBRA	HABITANTES		
	958,916.30	958,916.30	0.00	0.00	1	113082	100.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				
12152201E15702001A061408	DETECCION Y REPARACION DE FUGAS EN LA ZONA CENTRO EN LA LOCALIDAD DE CANANEA	CANANEA	CANANEA		OBRA	LOCALIDAD		
	2,224,661.82	2,224,661.82	0.00	0.00	1	1	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				
12152201E15702001A061408	DETECCION Y REPARACION DE FUGAS EN LA ZONA SUR EN LA LOCALIDAD DE CANANEA	CANANEA	CANANEA		OBRA	HABITANTES		
	1,411,929.76	1,411,929.76	0.00	0.00	1	79000	100.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				
12152201E15702001A061408	DETECCION Y REPARACION DE FUGAS EN LA LOCALIDAD DE GUAYMAS	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS		OBRA	HABITANTES		
	1,999,948.83	1,999,948.83	0.00	0.00	1	113082	100.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				
12152201E15702001A061408	PERFORACION, AFORO Y ANALISIS DE CALIDAD DEL AGUA DE POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LOC.GRANADOS, MPIO. GRANADOS	GRANADOS	GRANADOS		OBRA	LOCALIDAD		
	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	1	1	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				
12152201E15702001A061408	PERFORACION, AFORO Y ANALISIS DE CALIDAD DEL AGUA DE POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LOC.BATACONCICA, MPIO. BACUM, SON.	BACUM	BATACONCICA		OBRA	LOCALIDAD		
	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	1	1	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				
12152201E15702001A061408	PERFORACION, AFORO Y ANALISIS DE CALIDAD DEL AGUA DE POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LOC. MATAPE, MPIO. VILLA PESQUEIRA	VILLA PESQUEIRA	VILLA PESQUEIRA		OBRA	LOCALIDAD		
	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	1	1	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				
12152201E15702001A061408	PERFORACION, AFORO Y ANALISIS DE CALIDAD DEL AGUA DE POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LOC. TEPOCA, MPIO. YECORA	YECORA	TEPOCA		OBRA	LOCALIDAD		
	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	1	1	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				
12152201E15702001A061408	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO DE FUENTES DE BOMBEO EN LA LOCALIDAD DE TRINCHERAS, MPIO. TRINCHERAS	TRINCHERAS	TRINCHERAS		OBRA	LOCALIDAD		
	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	1	1	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				
12152201E15702001A061408	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO DE FUENTES DE BOMBEO EN LA LOCALIDAD DE ROSARIO, MPIO. ROSARIO	ROSARIO	ROSARIO (TESOPACO)		OBRA	LOCALIDAD		
	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	1	1	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				





SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[SC] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES

12152201E15702001A061408	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SEGUNDA ETAPA) INCLUYE 500 ML Y 50 TOMAS DOMICILIARIAS EN BANÁMACHI, MPIO. BANÁMACHI	BANAMICHI	BANAMICHI		OBRA	LOCALIDAD		
	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	1	1	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				
12152201E15702001A061408	PROGRAMA APAZU	VARIOS	VARIAS		PROGRAMA	ESTADO		
	40,000,000.00	40,000,000.00	0.00	0.00	1	1	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				
12152201E15702001A061408	PROGRAMA PROSSAPYS, VARIOS	VARIOS	VARIAS		PROGRAMA	ESTADO		
	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	1	1	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				
12152201E15702001A061408	PROYECTOS ESTRATEGICOS CDI 2013, VARIOS	VARIOS	VARIAS		PROGRAMA	ESTADO		
	10,937,500.00	10,937,500.00	0.00	0.00	1	1	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				
12152201E15702001A061408	PROGRAMA CULTURA DEL AGUA, VARIOS	VARIOS	VARIAS		PROGRAMA	ESTADO		
	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1	1	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				
12152201E15702001A061408	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO DE 300 MTS Y 18" DE DIÁMETRO EN EJ. MORELOS I, MPIO. CAJEME	CAJEME	MORELOS 1		OBRA	LOCALIDAD		
	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00	0.00	1	1	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				
12152201E15702001A061408	CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA CON CAPACIDAD DE PRODUCCION DE 25 LPS EN SAN JOSÉ DE BACUM, MPIO. BACUM	BACUM	SAN JOSE DE BACUM		OBRA	LOCALIDAD		
	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	1	1	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				
12152201E15702001A061408	REPOSICION DE TANQUE METALICO ELEVADO CON CAPACIDAD DE 50 M3 EN EJ. URES, MPIO. CABORCA	CABORCA	VARIAS		OBRA	MUNICIPIO		
	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	1	1	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				
12152201E15702001A061408	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EJ. FRANCISCO SARABIA, MPIO. HUATABAMPO	HUATABAMPO	FRANCISCO SARABIA		OBRA	LOCALIDAD		
	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1	1	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				
12152201E15702001A061408	CONSTRUCCION DE CONTROL SUPERVISORIO EN LAS FUENTES DE CAPTACION OJO DE AGUA Y RIITO EN CANANEA, MPIO. CANANEA	CANANEA	CANANEA		OBRA	LOCALIDAD		
	1,715,000.00	1,715,000.00	0.00	0.00	1	1	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				
12152201E15702001H961408	PROGRAMA CULTURA DEL AGUA, VARIOS	VARIOS	VARIAS		PROGRAMA	ESTADO		
	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1	1	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				





SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[SC] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES

12152201E15702001N461408	OBRAS EN PROCESO DEL PROGRAMA APAZU 2012								
	VARIOS		VARIAS		OBRA	ESTADO			
	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00	1	1	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
12152201E15702001N561408	OBRAS EN PROCESO DEL PROGRAMA PROSSAPYS 2012								
	VARIOS		VARIAS		OBRA	ESTADO			
	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	1	1	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
12152201E15702001T161408	PROYECTOS ESTRATEGICOS CDI 2013, VARIOS								
	VARIOS		VARIAS		PROGRAMA	ESTADO			
	43,750,000.00	43,750,000.00	0.00	0.00	1	1	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
12152201E15702001T361408	PROGRAMA APAZU								
	VARIOS		VARIAS		PROGRAMA	ESTADO			
	97,750,000.00	97,750,000.00	0.00	0.00	1	1	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
12152201E15702001T461408	PROGRAMA PROSSAPYS, VARIOS								
	VARIOS		VARIAS		PROGRAMA	ESTADO			
	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00	1	1	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
12152201E15702003A061408	PROGRAMA AGUA LIMPIA, (2012), VARIOS								
	VARIOS		VARIAS		PROGRAMA	ESTADO			
	1,024,787.11	1,024,787.11	0.00	0.00	1	1	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
12152201E15702003A061408	PROGRAMA AGUA LIMPIA 2013, VARIOS								
	VARIOS		VARIAS		PROGRAMA	ESTADO			
	1,750,000.00	1,750,000.00	0.00	0.00	1	1	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
12152201E15702003A061408	PROGRAMA AGUA LIMPIA, VARIOS								
NC1-284	VARIOS		VARIAS		PROGRAMA	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	738013	N /R	100.00	
	1,799,801.07	1,799,801.07	0.00	0.00					
12152201E15702003H961408	PROGRAMA AGUA LIMPIA 2013, VARIOS								
	VARIOS		VARIAS		PROGRAMA	ESTADO			
	1,750,000.00	1,750,000.00	0.00	0.00	1	1	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
12152201E15703001A061409	GASTOS PARA SEGUIMIENTO, CONTROL, SUPERVISION Y EVALUACION A LAS OBRAS DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU 2011) EN LOC. VARIAS, MPIOS.VARIOS								
	VARIOS		VARIAS		OBRA	ESTADO			
	1,661,793.00	1,661,793.00	0.00	0.00	1	1	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
12152201E15705002N561305	DESARROLLO INSTITUCIONAL, VARIOS								
NC1-854	VARIOS		VARIAS		PROGRAMA	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1500000	N /R	100.00	
	875,000.00	875,000.00	0.00	0.00					





SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Localidad		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %
Cve. Estatal	Municipio	Estatal	Federal	Otros	Otros				
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[SC] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES

12152201E15705002X161305	CULTURA DEL AGUA, VARIOS								
NC1-656	VARIOS		VARIAS		PROGRAMA	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1434397		N /R	100.00
	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00					
12152201E45607003A061408	ATENCIÓN SOCIAL Y PATRICIPACIÓN COMUNITARIA DEL PROGRAMA PROSSAPYS EN VARIAS LOCALIDADES, VARIOS MUNICIPIOS								
	VARIOS		VARIAS		PROGRAMA	ESTADO			
	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	1	1		0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00					
12152201E45607003A061408	ATENCION SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA, VARIOS								
NC1-574	VARIOS		VARIAS		LOCALIDAD	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	15	14267		N /R	100.00
	188,980.27	188,980.27	0.00	0.00					
12152201E45607003A061408	SUPERVISION TECNICA DEL PROGRAMA PROSSAPYS 2012, VARIOS								
NC1-902	VARIOS		VARIAS		ACCION	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	13	14267		N /R	100.00
	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00					
12152201E45607003A061408	MONITOREO DE OBRAS DE AÑOS ANTERIORES DEL PROGRAMA PROSSAPYS, VARIOS								
NC1-903	VARIOS		VARIAS		PROGRAMA	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	8703		N /R	100.00
	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00					
12152201E45607003A061408	MONITOREO DE OBRAS EN AÑOS ANTERIORES, VARIOS								
NC1-325	VARIOS		VARIAS		PROGRAMA	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	8703		N /R	100.00
	285,000.00	285,000.00	0.00	0.00					
12172201E15702001X361301	AGUA POTABLE PARA LA TRIBU YAQUI Y GUAYMAS (PRIMER PAQUETE), GUAYMAS								
NC2-1115	GUAYMAS		HEROICA GUAYMAS		POZO	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	6	137202		N /R	100.00
	73,194,657.18	73,194,657.18	0.00	0.00					
12172201E15702001X361313	AGUA POTABLE PARA LA TRIBU YAQUI Y GUAYMAS (PRIMER PAQUETE), GUAYMAS								
NC2-1115	GUAYMAS		HEROICA GUAYMAS		INDIRECTO	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	137202		N /R	100.00
	1,463,893.14	1,463,893.14	0.00	0.00					
	362,070,848.64	362,070,848.64	0.00	0.00	Total Modalidad			63	Obras
	129,071,543.12	129,071,543.12	0.00	0.00				56	

[SD] ALCANTARILLADO DE ZONAS RURALES

12152201E15701003A061406	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, VILLA								
NC1-1041	GUADALUPE, BACUM		VILLA GUADALUPE		PROYECTO	PERSONA			
	BACUM				1	405		N /R	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00					
12152201E15701003A061409	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO PARA AGUAS RESIDUALES EN VILLA								
	GUADALUPE, MPIO. BACUM		VILLA GUADALUPE		PROYECTO	LOCALIDAD			
	BACUM				1	1		0.00	0.00
	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					





SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[SD] ALCANTARILLADO DE ZONAS RURALES

12152201E15703001A061401	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PRIMERA ETAPA) EN CHUCARIT, MPIO. ETCHOJOA	ETCHOJOA	CHUCARIT		OBRA	LOCALIDAD	0.00	0.00
	2,996,000.00	2,996,000.00	0.00	0.00	1	1		
	0.00	0.00	0.00	0.00				
12152201E15703001A061401	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN LLANO BLANCO, ALTAR	ALTAR	LLANO BLANCO (RANCHO SECO)		OBRA	LOCALIDAD	0.00	0.00
	1,425,282.00	1,425,282.00	0.00	0.00	1	1		
	0.00	0.00	0.00	0.00				
12152201E15703001A061401	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (TERMINACIÓN) EN GRANADOS	GRANADOS	GRANADOS		OBRA	LOCALIDAD	0.00	0.00
	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	1	1		
	0.00	0.00	0.00	0.00				
12152201E15703001A061401	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, CHUCARTI, ETCHOJOA	NC1-581 ETCHOJOA	CHUCARIT		METRO LINEAL	PERSONA	N /R	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	10949	1609		
	2,996,000.00	2,996,000.00	0.00	0.00				
12152201E15703001A061401	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, LLANO BLANCO, ALTAR	NC1-582 ALTAR	LLANO BLANCO (RANCHO SECO)		SISTEMA	PERSONA	N /R	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	460		
	2,446,400.00	2,446,400.00	0.00	0.00				
12152201E15703001A061401	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (TERMINACION), GRANADOS	NC1-583 GRANADOS	GRANADOS		SISTEMA	PERSONA	N /R	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1144		
	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00				
12152201E15703001A061401	CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO Y DE SANEAMIENTO, EN BENEFICIO DE LA LOCALIDAD DE SONORA	NC1-109 SAN IGNACIO RIO MUERTO	SONORA		METRO LINEAL	PERSONA	40.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	2459.39	56		
	286,359.56	286,359.56	0.00	0.00				
12152201E15703001A061401	CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO Y DE SANEAMIENTO, EN BENEFICIO DE LA LOCALIDAD DE LOMA DE BACUM	NC1-110 BACUM	LOMA DE BACUM		METRO LINEAL	PERSONA	30.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	9185.64	1300		
	924,287.61	924,287.61	0.00	0.00				
12152201E15703001A061401	CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DE SANEAMIENTO, EN BENEFICIO DE LA LOCALIDAD DE BAUGO (GUASIMAS)	NC1-136 GUAYMAS	BAUGO (GUASIMAS)		SISTEMA	PERSONA	24.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	274		
	1,524,681.77	1,524,681.77	0.00	0.00				
12152201E15703001T161401	CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO Y DE SANEAMIENTO, EN BENEFICIO DE LA LOCALIDAD DE SONORA	NC1-109 SAN IGNACIO RIO MUERTO	SONORA		METRO LINEAL	PERSONA	40.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	2459.39	56		
	1,145,438.27	1,145,438.27	0.00	0.00				
12152201E15703001T161401	CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO Y DE SANEAMIENTO, EN BENEFICIO DE LA LOCALIDAD DE LOMA DE BACUM	NC1-110 BACUM	LOMA DE BACUM		METRO LINEAL	PERSONA	30.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	9185.64	1300		
	8,130,451.33	8,130,451.33	0.00	0.00				





SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad											
Cve. Programática / Proyecto											
Cve. Estatal		Municipio		Localidad						Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %			
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros							

[SD] ALCANTARILLADO DE ZONAS RURALES

12152201E15703001T161401	CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DE SANEAMIENTO, EN BENEFICIO DE LA LOCALIDAD DE BAUGO (GUASIMAS)								
NC1-136	GUAYMAS		BAUGO (GUASIMAS)		SISTEMA	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	274	24.00	100.00	
	6,098,727.07	6,098,727.07	0.00	0.00					
12152201E15703001A061406	PROYECTO PARA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN EL EJIDO GUAYCORA, BACANORA								
	BACANORA		GUAYCORA		PROYECTO	LOCALIDAD			
	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	1	1	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
12152201E15703001A061406	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN SAN FERNANDO DE GUAYMAS, MPIO. EMPALME								
	EMPALME		SAN FERNANDO (SAN FERNANDO DE		PROYECTO	LOCALIDAD			
	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	1	1	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
12152201E15703001A061406	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN URSULO GALVAN, MPIO. EMPALME								
	EMPALME		URSULO GALVAN		PROYECTO	LOCALIDAD			
	207,060.00	207,060.00	0.00	0.00	1	1	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
12152201E15703001A061406	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN SANTA MARIA, MPIO. EMPALME								
	EMPALME		SANTA MARIA (DE GUAYMAS)		PROYECTO	LOCALIDAD			
	208,472.00	208,472.00	0.00	0.00	1	1	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
12152201E15703001A061406	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA PALMA, MPIO. EMPALME								
	EMPALME		PALMA, LA		PROYECTO	LOCALIDAD			
	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	1	1	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
12152201E15703001A061406	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES MI PATRIA ES PRIMERO, MPIO. EMPALME								
	EMPALME		MI PATRIA ES PRIMERO		PROYECTO	LOCALIDAD			
	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	1	1	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
12152201E15703001A061406	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN CRUZ DE PIEDRA, MPIO. EMPALME								
	EMPALME		CRUZ DE PIEDRA		PROYECTO	LOCALIDAD			
	200,979.00	200,979.00	0.00	0.00	1	1	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
12152201E15703001A061406	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN ANTONIO ROSALES, MPIO. EMPALME								
	EMPALME		ANTONIO ROSALES		PROYECTO	LOCALIDAD			
	208,947.00	208,947.00	0.00	0.00	1	1	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
12152201E15703001A061406	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN HUACHINERA, MPIO. HUACHINERA								
	HUACHINERA		HUACHINERA		PROYECTO	LOCALIDAD			
	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	1	1	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					





SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad											
Cve. Programática / Proyecto											
Cve. Estatal		Municipio		Localidad						Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios					
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros							

[SD] ALCANTARILLADO DE ZONAS RURALES

12152201E15703001A061406	PROYECTO PARA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN LA GALERA, MPIO. LA COLORADA	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	1	LOCALIDAD	1	0.00	0.00
	COLORADA, LA GALERA, LA	0.00	0.00	0.00	0.00					
12152201E15703001A061406	PROYECTO EJECUTIVO PARA CONDUCCION Y TRATAMIEETO DE AGUAS RESIDUALES EN VICAM PUEBLO, MPIO. GUAYMAS	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	1	LOCALIDAD	1	0.00	0.00
	GUAYMAS VICAM (SWICHT)	0.00	0.00	0.00	0.00					
12152201E15703001A061406	PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, GUAYCORA, BACANORA	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	35	N /R	100.00
	NC1-563 BACANORA GUAYCORA	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00					
12152201E15703001A061406	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, SAN FERNANDO,	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	692	N /R	100.00
	NC1-564 EMPALME SAN FERNANDO (SAN FERNANDO DE	147,017.10	147,017.10	0.00	0.00					
12152201E15703001A061406	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, URSULO GALVAN,	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	595	N /R	100.00
	NC1-565 EMPALME URSULO GALVAN	163,357.92	163,357.92	0.00	0.00					
12152201E15703001A061406	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, SANTA MARIA, EMPALME	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	1469	N /R	100.00
	NC1-566 EMPALME SANTA MARIA (DE GUAYMAS)	193,357.92	193,357.92	0.00	0.00					
12152201E15703001A061406	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, LA PALMA, EMPALME	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	1160	N /R	100.00
	NC1-567 EMPALME PALMA, LA	94,465.75	94,465.75	0.00	0.00					
12152201E15703001A061406	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, MI PATRIA ES PRIMERO,	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	1455	N /R	100.00
	NC1-568 EMPALME MI PATRIA ES PRIMERO	159,980.44	159,980.44	0.00	0.00					
12152201E15703001A061406	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, CRUZ DE PIEDRA,	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	916	N /R	100.00
	NC1-569 EMPALME CRUZ DE PIEDRA	125,781.28	125,781.28	0.00	0.00					
12152201E15703001A061406	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, ANTONIO ROSALES,	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	916	N /R	100.00
	NC1-570 EMPALME ANTONIO ROSALES	191,101.00	191,101.00	0.00	0.00					





SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[SD] ALCANTARILLADO DE ZONAS RURALES

12152201E15703001A061406	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, HUACHINERA	NC1-571	HUACHINERA	HUACHINERA		PROYECTO	PERSONA	N/R	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	255		
		64,268.87	64,268.87	0.00	0.00				
12152201E15703001A061406	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, LA GALERA, LA COLORADA	NC1-572	COLORADA, LA	GALERA, LA		PROYECTO	PERSONA	N/R	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	58		
		63,105.99	63,105.99	0.00	0.00				
12152201E15703001A061406	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONDUCCION Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, VICAM PUEBLO, GUAYMAS	NC1-573	GUAYMAS	VICAM PUEBLO		PROYECTO	PERSONA	N/R	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	759		
		97,569.35	97,569.35	0.00	0.00				
12152201E15703001A061406	ESTUDIO PARA ACTUALIZACION DE PROYECTO DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, LA ESTRELLA, SOYOPA	NC1-314	SOYOPA	ESTRELLA, LA		PROYECTO	PERSONA	N/R	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	362		
		150,000.00	150,000.00	0.00	0.00				
12152201E15703001A061406	PROYECTO PARA LA AMPLIACION DE RED DE DRENAJE, TECORIPA, LA COLORADA	NC1-316	COLORADA, LA	TECORIPA		PROYECTO	PERSONA	N/R	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	523		
		150,000.00	150,000.00	0.00	0.00				
12152201E15703001A061406	PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO, MAZOCAHUI, BAVIACORA	NC1-327	BAVIACORA	MAZOCAHUI		PROYECTO	PERSONA	N/R	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	383		
		150,000.00	150,000.00	0.00	0.00				
12152201E15703001A061409	INTRODUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO Y LAGUNA DE OXIDACIÓN EN JÉCORI, MPIO. CUMPAS		CUMPAS	JECORI		OBRA	LOCALIDAD	0.00	0.00
		3,750,000.00	3,750,000.00	0.00	0.00	1	1		
		0.00	0.00	0.00	0.00				
12152201E15703001A061409	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN BACANUCHI, MPIO. ARIZPE		ARIZPE	BACANUCHI (EL ALAMO)		OBRA	LOCALIDAD	0.00	0.00
		120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	1	1		
		0.00	0.00	0.00	0.00				
12152201E15703001A061409	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN CHUCARIT, MPIO. ETCHOJOA		ETCHOJOA	CHUCARIT		OBRA	LOCALIDAD	0.00	0.00
		180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	1	1		
		0.00	0.00	0.00	0.00				
12152201E15703001A061409	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN NURI, MPIO. ROSARIO		ROSARIO	VARIAS		OBRA	MUNICIPIO	0.00	0.00
		989,921.57	989,921.57	0.00	0.00	1	1		
		0.00	0.00	0.00	0.00				
12152201E15703001A061409	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, ESTACION LLANO, SANTA ANA	NC1-326	SANTA ANA	ESTACION LLANO		SISTEMA	PERSONA	N/R	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	1292		
		1,511,700.00	1,511,700.00	0.00	0.00				





SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad											
Cve. Programática / Proyecto											
Cve. Estatal		Municipio		Localidad						Av. Físico	Av. Finan.
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	%		%		
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros							

[SD] ALCANTARILLADO DE ZONAS RURALES

12152201E15703001A061409	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (SEGUNDA ETAPA), CHUCARIT, ETCHOJOA	NC1-374	ETCHOJOA	CHUCARIT		SISTEMA	PERSONA	N /R	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	1609		
		600,000.00	600,000.00	0.00	0.00				
12152201E15703001A061409	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (TERMINACION), JECORI, CUMPAS	NC1-375	CUMPAS	JECORI		SISTEMA	PERSONA	N /R	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	611		
		405,000.00	405,000.00	0.00	0.00				
12152201E15703001A061409	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO, SASABE, SARIC	NC1-376	SARIC	SASABE		METRO LINEAL	PERSONA	N /R	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	770	1295		
		255,000.00	255,000.00	0.00	0.00				
12152201E15704001A061409	CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE LAGUNA DE OXIDACIÓN (IER MÓDULO) Y 1,100 ML DE EMISOR CON TUBERÍA DE POLIETILENO DE 8" DE DIAMETRO EN PUERTO LIBERTAD, MPIO. PITIQUITO		PITIQUITO	PUERTO LIBERTAD		OBRA	LOCALIDAD	0.00	0.00
		900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	1	1		
		0.00	0.00	0.00	0.00				
12152201E15704001A061409	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN GOJAJAQUIA, MPIO. QUIRIEGO		QUIRIEGO	GOJAJAQUIA		OBRA	LOCALIDAD	0.00	0.00
		624,000.00	624,000.00	0.00	0.00	1	1		
		0.00	0.00	0.00	0.00				
12152201E15704001A061409	OBRAS ESTRATÉGICAS DE SANEAMIENTO, VARIOS		VARIOS	VARIAS		PROGRAMA	ESTADO	0.00	0.00
		5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	1	1		
		0.00	0.00	0.00	0.00				
12152201E45607003A061406	ATENCION SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA, VARIOS	NC1-317	VARIOS	VARIAS		LOCALIDAD	PERSONA	N /R	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	23	4850		
		330,000.00	330,000.00	0.00	0.00				
12152201E45607003A061406	SUPERVISION TECNICA DEL PROGRAMA, VARIOS	NC1-318	VARIOS	VARIAS		LOCALIDAD	PERSONA	N /R	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	23	4850		
		330,000.00	330,000.00	0.00	0.00				
		19,860,661.57	19,860,661.57	0.00	0.00	Total Modalidad		22	Obras
		30,284,051.23	30,284,051.23	0.00	0.00			30	

[SG] ELECTRIFICACION

12173201E44205001M961311	CONSTRUCCION DE LINEA ELECTRICA EN MEDIA TENSION, SOYOPA	FA-305/12	SOYOPA	VARIAS		KILOMETRO	PRODUCTOR	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	30.99	4		
		4,989,097.46	4,989,097.46	0.00	0.00				
		0.00	0.00	0.00	0.00	Total Modalidad		0	Obras
		4,989,097.46	4,989,097.46	0.00	0.00			1	





SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[TE] APOYO A LA PRODUCCION PRIMARIA

12013201E44205001S061201	CONSTRUCCION DE CASA SOMBRA PARA AGRICULTURA PROTEGIDA (AGRICOLA GUTIERREZ S.P.R. DE R.L.), RUBEN GUTIERREZ (BLOCK 815), BACUM	NC2-886	BACUM	RUBEN GUTIERREZ (BLOQUE 815)	HECTAREA	PRODUCTOR	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	4		
		4,658,880.00	4,658,880.00	0.00	0.00			
12013201E44205001S061201	CONSTRUCCION DE CASA SOMBRA PARA AGRICULTURA PROTEGIDA (AGRICOLA GUME S.P.R. DE R.L.), RUBEN GUTIERREZ (BLOCK 815), BACUM	NC2-887	BACUM	RUBEN GUTIERREZ (BLOQUE 815)	HECTAREA	PRODUCTOR	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	4		
		4,658,880.00	4,658,880.00	0.00	0.00			
12013201E44205001S061201	CONSTRUCCION DE CASA SOMBRA PARA AGRICULTURA PROTEGIDA (AGRICOLA E.F. PACKING SERVICES S.A. DE C.V.), RUBEN GUTIERREZ (BLOCK 815), BACUM	NC2-888	BACUM	RUBEN GUTIERREZ (BLOQUE 815)	HECTAREA	PRODUCTOR	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	2		
		9,200,000.00	9,200,000.00	0.00	0.00			
12013201E44205001S061201	CONSTRUCCION DE CASA SOMBRA PARA AGRICULTURA PROTEGIDA (NARANJAS SELECTAS S.A. DE C.V.), BLOCK 1822, CAJEME	NC2-889	CAJEME	VARIAS	HECTAREA	PRODUCTOR	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	4		
		9,200,000.00	9,200,000.00	0.00	0.00			
12013201E44205001S061207	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LABORATORIO DE DIAGNOSTICO, HERMOSILLO	NC2-885	HERMOSILLO	HERMOSILLO	PROYECTO	PRODUCTOR	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	130000		
		2,088,000.00	2,088,000.00	0.00	0.00			
12013201E44205001S062603	RED AGROCLIMATICA DE SONORA, VARIOS	NC2-1008	VARIOS	VARIAS	OBRA	PRODUCTOR	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	130000		
		14,708,965.00	14,708,965.00	0.00	0.00			
12013201E44206003S061203	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE ESTACION CUARENTENARIA DE LAS GUASIMAS, GUAYMAS	NC2-1004	GUAYMAS	GUASIMAS, LAS	1	PRODUCTOR	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	30000		
		39,715.27	39,715.27	0.00	0.00			
12013201E44206003S061203	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE ESTACION CUARENTENARIA DE LAS GUASIMAS, GUAYMAS	NC2-1004	GUAYMAS	GUASIMAS, LAS	PROYECTO	PRODUCTOR	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	3000		
		429,904.73	429,904.73	0.00	0.00			
12013201E44206003S061203	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE ESTACION CUARENTENARIA DE ESTACION DON, HUATABAMPO	NC2-1005	HUATABAMPO	ESTACION DON	OBRA	PRODUCTOR	0.00	0.00
		2,317,346.08	0.00	2,317,346.08	0.00	30000		
		0.00	0.00	0.00	0.00			
12013201E44206003S061203	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE ESTACION CUARENTENARIA DE BAHUISES, NAVOJOA	NC2-1006	NAVOJOA	BAHUISES, LOS	OBRA	PRODUCTOR	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	30000		
		77,592.00	77,592.00	0.00	0.00			
12013201E44206003S061203	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE ESTACION CUARENTENARIA DE PUERTO SAN LUIS, AGUA PRIETA	NC2-1007	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	OBRA	PRODUCTOR	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	30000		
		2,883,217.00	2,883,217.00	0.00	0.00			





SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Localidad		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[TE] APOYO A LA PRODUCCION PRIMARIA

12013201E44214002S061604	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA, BAHIA DE KINO, HERMOSILLO	NC2-890	HERMOSILLO	BAHIA KINO	PROYECTO	PRODUCTOR	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	736	
		3,480,000.00	3,480,000.00	0.00	0.00			
12173201E44502001X361308	REPOSICION DE LA SUPERFICIE DE RIEGO A LA TRIBU YAQUI 1500 HECTAREAS, GUAYMAS	NC2-1116	GUAYMAS	VARIAS	HECTAREA	PRODUCTOR	N/R	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1500	32000	
		39,486,666.32	39,486,666.32	0.00	0.00			
12173201E44502001X361313	REPOSICION DE LA SUPERFICIE DE RIEGO A LA TRIBU YAQUI 1500 HECTAREAS, GUAYMAS	NC2-1116	GUAYMAS	VARIAS	INDIRECTO	PRODUCTOR	N/R	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	32000	
		789,733.33	789,733.33	0.00	0.00			
		2,317,346.08	0.00	2,317,346.08	0.00			
		91,701,553.65	91,701,553.65	0.00	0.00			
						Total Modalidad		1 13 Obras

[TF] FOMENTO A LA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD AGROPECUARIA Y AGROINDUSTRIAL

12013201E44205004S061201	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE PLANTA DE ENFRIAMIENTO, PESQUEIRA, SAN MIGUEL DE HORCASITAS	NC2-895	SAN MIGUEL DE HORCASITAS	PESQUEIRA	PLANTA	PRODUCTOR	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	7	
		3,952,085.00	3,952,085.00	0.00	0.00			
12013201E44205004S061201	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE PLANTA PROCESADORA DE NUEZ, HERMOSILLO	NC2-1011	HERMOSILLO	HERMOSILLO	PLANTA	PRODUCTOR	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	30	
		24,021,048.00	24,021,048.00	0.00	0.00			
12013201E44210002S061201	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE PLANTA PASTEURIZADORA, HERMOSILLO	NC2-1010	HERMOSILLO	HERMOSILLO	PLANTA	PRODUCTOR	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	199	
		29,590,000.00	29,590,000.00	0.00	0.00			
12013201E44210002S061201	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE ACOPIO DE LECHE ZONA SUR EN EL VALLE DEL YAQUI, CIUDAD OBREGON, CAJEME	NC2-892	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	PLANTA	PRODUCTOR	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	107	
		14,240,088.00	14,240,088.00	0.00	0.00			
12013201E44210002S061201	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE ACOPIO DE LECHE ZONA NORTE EN CABORCA	NC2-893	CABORCA	HEROICA CABORCA	PLANTA	PRODUCTOR	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	33	
		13,810,932.00	13,810,932.00	0.00	0.00			
12013201E44210002S061205	EQUIPAMIENTO DE PLANTA DE PRODUCTOS LACTEOS, CABORCA	NC2-894	CABORCA	HEROICA CABORCA	LOTE DE EQUIPO	PRODUCTOR	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	34	
		770,000.00	770,000.00	0.00	0.00			
		0.00	0.00	0.00	0.00			
		86,384,153.00	86,384,153.00	0.00	0.00			
						Total Modalidad		0 6 Obras

[TG] DESARROLLO DE AREAS DE RIEGO (PEQUEÑA IRRIGACION)





SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Localidad		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Otros				
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros	Otros				

[TG] DESARROLLO DE AREAS DE RIEGO (PEQUEÑA IRRIGACION)

12153201E44501001A061302	PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE VARIOS POZOS PARA USO AGRICOLA EN EL DISTRITO DE RIEGO DEL RIO MAYO Y EN LAS UNIDADES DE RIEGO DE SAN JOSE, ED-1333	RAYON Y URES, VARIOS	VARIAS			OBRA	PRODUCTOR	N / R	100.00
		VARIOS		0.00	0.00	4	630		
		13,251,345.00	13,251,345.00	0.00	0.00				
12153201E44502003A061306	REVESTIMIENTO DE CANALES Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA EN EL DISTRITO DE RIEGO 038 RIO MAYO	VARIOS	VARIAS			OBRA	ESTADO	0.00	0.00
		5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	1	1		
		0.00	0.00	0.00	0.00				
12153201E44502003A061306	REVESTIMIENTO DE CANALES Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA EN EL DISTRITO DE RIEGO 041 RIO YAQUI	VARIOS	VARIAS			OBRA	ESTADO	0.00	0.00
		5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	1	1		
		0.00	0.00	0.00	0.00				
12153201E44502003A061308	CONSTRUCCION, REHABILITACION Y MODERNIZACION DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA EN VARIOS MODULOS DE LOS DISTRITOS DE RIEGO DEL VALLE DEL MAYO Y RIO YAQUI, ASI COMO EN LAS UNIDADES DE RIEGO ALVARO OBREGON, NORIA 7, EL ALISO, CABORA, EL PUEBLO ED-1334	VARIOS	VARIAS			OBRA	PRODUCTOR	N / R	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	13	720		
		29,981,989.00	29,981,989.00	0.00	0.00				
12153201E44502003A061308	REVESTIMIENTO CON CONCRETO Y CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS DE OPERACIÓN EN EL DISTRITO DE RIEGO 038 RIO MAYO, VARIOS NC1-428	VARIOS	VARIAS			KILOMETRO	PRODUCTOR	N / R	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	40.37	11717		
		11,500,000.00	11,500,000.00	0.00	0.00				
12153201E44502004A061308	PERFORACION Y AFORO DE 2 POZOS, URES ED-1335	URES	VARIAS			POZO	PRODUCTOR	N / R	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	2	35		
		600,000.00	600,000.00	0.00	0.00				
12173201E44501001A061309	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD TECNICA-ECONOMICA Y PROYECTO EJECUTIVO DE LA OBRA DE DERIVACION "BOCA DEL CAJON" EN RIO CHICO DE LA UNIDAD DE RIEGO, ED-220	MOVAS, ROSARIO	MOVAS			ESTUDIO	PERSONA	N / R	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	40		
		933,329.96	933,329.96	0.00	0.00				
		10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	Total Modalidad		--	2
		56,266,663.96	56,266,663.96	0.00	0.00				5 Obras

[TI] PROTECCION DE AREA DE CAUCE FEDERAL

12152201E44503002A061603	OBRAS DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN HUATABAMPO	HUATABAMPO	HUATABAMPO			OBRA	PERSONA	98.00	0.00
		27,205,348.66	27,205,348.66	0.00	0.00	1	29000		
		0.00	0.00	0.00	0.00				
12152201E44503002A061603	OBRAS DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES EN LA CIUDAD DE EMPALME	EMPALME	EMPALME			OBRA	MUNICIPIO	0.00	0.00
		2,331,409.76	2,331,409.76	0.00	0.00	1	1		
		0.00	0.00	0.00	0.00				
		29,536,758.42	29,536,758.42	0.00	0.00	Total Modalidad		--	2
		0.00	0.00	0.00	0.00				0 Obras





SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[U3] AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS

12152201E15701003E761207	ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVO, VARIOS								
NC2-420	VARIOS		VARIAS		PROYECTO	PERSONA	N /R	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	56970			
	2,809,700.00	2,809,700.00	0.00	0.00					
12152201E15701003E761207	SUPERVISION DE OBRA, VARIOS								
NC2-421	VARIOS		VARIAS		ACCION	PERSONA	N /R	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	722988			
	2,647,207.00	2,647,207.00	0.00	0.00					
12152201E15701003A061304	PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE LINEAS DE CONDUCCION DESDE VASO REGULADOR HASTA PLANTAS POTABILIZADORAS, CIUDAD OBREGON, CAJEME								
NC2-413	CAJEME		CIUDAD OBREGON (CAJEME)		PROYECTO	PERSONA	N /R	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	289625			
	1,840,000.00	1,840,000.00	0.00	0.00					
12152201E15701003A061406	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVO TANQUE DE ALMACENAMIENTO PARA AGUA POTABLE EN ALTAR, MPIO. ALTAR								
ALTAR	ALTAR				PROYECTO	MUNICIPIO	0.00	0.00	
	399,858.10	399,858.10	0.00	0.00	1	1			
	0.00	0.00	0.00	0.00					
12152201E15701003A061406	ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS, GEOTECNIA, CALIDAD DE MATERIALES, PRUEBAS DE COMAPTACION Y TOPOGRAFIA PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA EN HERMOSILLO, MPIO. HERMOSILLO								
HERMOSILLO	HERMOSILLO				PROYECTO	MUNICIPIO	0.00	0.00	
	3,999,855.00	3,999,855.00	0.00	0.00	1	1			
	0.00	0.00	0.00	0.00					
12152201E15701003A061406	PROYECTO PARA LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA ZONA CENTRO DE CABORCA, MPIO. CABORCA								
CABORCA	CABORCA		HEROICA CABORCA		PROYECTO	MUNICIPIO	0.00	0.00	
	88,200.00	88,200.00	0.00	0.00	1	1			
	0.00	0.00	0.00	0.00					
12152201E15701003A061406	PROYECTO DE ALCANTARILLADO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE CANANEA, SONORA								
CANANEA	CANANEA				PROYECTO	MUNICIPIO	0.00	0.00	
	88,200.00	88,200.00	0.00	0.00	1	1			
	0.00	0.00	0.00	0.00					
12152201E15701003A061406	ESTUDIOS GEOFISICOS PARA LOCALIZACION DE POZOS (SAN JAVIER, LA COLORADA, SOYOPA, BACUM Y MOCTEZUMA)								
VARIOS	VARIOS				PROYECTO	ESTADO	0.00	0.00	
	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	1	1			
	0.00	0.00	0.00	0.00					
12152201E15701003A061406	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE NUEVO TANQUE DE ALMACENAMIENTO PARA AGUA POTABLE, ALTAR								
NC1-276	ALTAR		ALTAR		PROYECTO	PERSONA	N /R	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	304249			
	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00					
12152201E15702001E761201	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE 18", HERMOSILLO								
NC2-419	HERMOSILLO		HERMOSILLO		METRO LINEAL	PERSONA	N /R	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	646	56970			
	6,850,000.00	6,850,000.00	0.00	0.00					
12152201E15702001E761201	CONSTRUCCION TANQUE LOMAS DE 1,000 M3 Y LINEA DE CONDUCCION, ALTAR								
NC2-666	ALTAR		ALTAR		METRO LINEAL	PERSONA	N /R	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	733.76	7927			
	3,992,081.00	3,992,081.00	0.00	0.00					





SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[U3] AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS

12152201E15702001E761303	CONSTRUCCION DE TANQUE "MINITAS" DE 2,000 M3 DE CAPACIDAD, HERMOSILLO								
NC2-361	HERMOSILLO	HERMOSILLO				OBRA	PERSONA	N / R	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00		1	58428		
	10,600,414.00	10,600,414.00	0.00	0.00					
12152201E15702001E761303	CONSTRUCCION DE LINEA DE ALIMENTACION A TANQUE LAS MINITAS DE 18", HERMOSILLO								
NC2-362	HERMOSILLO	HERMOSILLO				METRO LINEAL	PERSONA	N / R	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00		3600	58428		
	13,169,880.00	13,169,880.00	0.00	0.00					
12152201E15702001E761303	CONSTRUCCION DE LINEA DE 36" SALIDA DE PLANTA SUR HACIA EL PONIENTE, HERMOSILLO								
NC2-363	HERMOSILLO	HERMOSILLO				METRO LINEAL	PERSONA	N / R	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00		627	115398		
	3,650,815.22	3,650,815.22	0.00	0.00					
12152201E15702001E761303	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE 20" DE PLANTA SUR A LAS LOMAS, HERMOSILLO								
NC2-364	HERMOSILLO	HERMOSILLO				METRO LINEAL	PERSONA	N / R	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00		953	42875		
	4,595,017.48	4,595,017.48	0.00	0.00					
12152201E15702001E761303	CONSTRUCCION DE TANQUE "PALO VERDE 2" DE 2,000 M3 DE CAPACIDAD, HERMOSILLO								
NC2-365	HERMOSILLO	HERMOSILLO				OBRA	PERSONA	N / R	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00		1	56970		
	10,600,414.00	10,600,414.00	0.00	0.00					
12152201E15702001E761303	CONSTRUCCION DE LINEA DE INTERCONEXION DE 24" DE CARCAMO MAESTRO A LA SAUCEDA, HERMOSILLO								
NC2-366	HERMOSILLO	HERMOSILLO				METRO LINEAL	PERSONA	N / R	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00		870	35245		
	2,819,967.21	2,819,967.21	0.00	0.00					
12152201E15702001E761303	CONSTRUCCION DE "BY-PASS" ENTRE SUBIDA Y BAJADA DEL TANQUE HERMOSILLO 1, HERMOSILLO								
NC2-367	HERMOSILLO	HERMOSILLO				METRO LINEAL	PERSONA	N / R	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00		179.64	158500		
	2,270,383.68	2,270,383.68	0.00	0.00					
12152201E15702001E761303	CONSTRUCCION DE CONDUCTO PLUVIAL-DESFOGUE PLANTA SUR, HERMOSILLO								
NC2-368	HERMOSILLO	HERMOSILLO				METRO LINEAL	PERSONA	N / R	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00		1105	370000		
	4,770,136.40	4,770,136.40	0.00	0.00					
12152201E15702001E761303	CONSTRUCCION DE CRUCEROS PARA CONTROL DE PRESIONES EN TANQUES, HERMOSILLO								
NC2-369	HERMOSILLO	HERMOSILLO				OBRA	PERSONA	N / R	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00		13	600000		
	6,433,308.31	6,433,308.31	0.00	0.00					
12152201E15702001A061408	INTERCONEXION DE NUEVA ZONA DE CAPTACION EN LOCALIDAD CANANEA, MPIO. CANANEA								
	CANANEA	CANANEA				OBRA	MUNICIPIO	0.00	0.00
	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00		1	1		
	0.00	0.00	0.00	0.00					
12152201E15702001A061408	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ACERO VITRIFICADO CON CAPACIDAD DE 2,500 M3 EN GUAYMAS, MPIO. GUAYMAS								
	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS				OBRA	MUNICIPIO	0.00	0.00
	3,920,000.00	3,920,000.00	0.00	0.00		1	1		
	0.00	0.00	0.00	0.00					





SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Localidad		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %
Cve. Estatal	Municipio								
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[U3] AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS

12152201E15702001A061408	SUMINISTRO E INSTALACION DE MACRO MEDIDORES EN LA LOCALIDAD DE GUAYMAS								
	GUAYMAS		HEROICA GUAYMAS			OBRA	LOCALIDAD		
	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00		1	1	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00					
12152201E15702001A061408	SUMINISTRO E INSTALACION DE MACRO MEDIDORES EN LA LOCALIDAD DE CANANEA								
	CANANEA		CANANEA			OBRA	LOCALIDAD		
	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00		1	1	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00					
12152201E15702001A061408	IMPLEMENTACION DE SISTEMAS AHORRADORES DE AGUA EN BASE DE INSTALACION DE VALVULAS AHORRADORAS EN 70 ESCUELAS PILOTO EN EL ESTADO DE SONORA								
	VARIOS		VARIAS			OBRA	ESTADO		
	773,448.68	773,448.68	0.00	0.00		1	1	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00					
12152201E15702001A061408	EQUIPO PARA CONTROL Y DETECCION DE FUGAS EN VARIAS LOCALIDADES								
	VARIOS		VARIAS			EQUIPO	ESTADO		
	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00		1	1	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00					
12152201E15702001A061408	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE 8" Y CIRCUITO EN COL 5 DE MAYO (SEGUNDA ETAPA TERMINACIÓN) EN GUAYMAS, MPIO. GUAYMAS								
	GUAYMAS		HEROICA GUAYMAS			OBRA	MUNICIPIO		
	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00		1	1	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00					
12152201E15702001A061408	REPOSICIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE 16" DE DIÁMETRO ACUEDUCTO RIITO (665 M.L. DE TUBERÍA DE ACERO Y 3 VÁLVULAS DE ADMISIÓN Y EXPULSIÓN DE AIRE) PRIMERA ETAPA EN CANANEA, MPIO. CANANEA								
	CANANEA		CANANEA			OBRA	MUNICIPIO		
	1,550,000.00	1,550,000.00	0.00	0.00		1	1	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00					
12152201E15702001A061408	REUBICACIÓN DE REBOMBEO PRINCIPAL (DE AGUA POTABLE) EN SAN CARLOS, MPIO. GUAYMAS								
	GUAYMAS		SAN CARLOS (SAN CARLOS NUEVO GUAYMAS)			OBRA	LOCALIDAD		
	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00		1	1	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00					
12152201E15702001A061408	INSTALACION DE VALVULAS DE ADMISION Y EXPULSION DE AIRE FUENTE DE CAPTACION RIITO EN CANANEA, MPIO. CANANEA								
	CANANEA		CANANEA			OBRA	MUNICIPIO		
	490,000.00	490,000.00	0.00	0.00		1	1	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00					
12152201E15702001A061408	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE 8" Y CIRCUITO EN LA COLONIA 5 DE MAYO (SEGUNDA ETAPA TERMINACION)								
NC1-615	GUAYMAS		HEROICA GUAYMAS			METRO LINEAL	PERSONA		
	0.00	0.00	0.00	0.00		643	15652	N / R	100.00
	53,922.76	53,922.76	0.00	0.00					
12152201E15702001A061408	SUMINISTRO E INSTALACION DE MACROMEDIDORES, CANANEA								
NC1-617	CANANEA		CANANEA			SISTEMA	PERSONA		
	0.00	0.00	0.00	0.00		1	15000	N / R	100.00
	40,946.69	40,946.69	0.00	0.00					
12152201E15702001A061408	SUMINISTRO E INSTALACION DE MACROMEDIDORES, GUAYMAS								
NC1-618	GUAYMAS		HEROICA GUAYMAS			SISTEMA	PERSONA		
	0.00	0.00	0.00	0.00		1	113082	N / R	100.00
	34,995.03	34,995.03	0.00	0.00					





SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[U3] AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS

12152201E15702001A061408	REPOSICION DE LINEA DE CONDUCCION DE 16" DE DIAMETRO, ACUEDUCTO RIITO (6,654.0 ML DE TUBERIA DE ACERO Y 3 VALVULAS DE ADMISION Y EXPULSION DE AIRE) PRIMERA ETAPA, CANANEA	NC1-619	CANANEA	CANANEA		SISTEMA	PERSONA	N / R	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	31560			
	1,550,000.00	1,550,000.00	0.00	0.00					
12152201E15702001A061408	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ROSARIO	NC1-271	ROSARIO	ROSARIO (TESOPACO)		METRO LINEAL	PERSONA	N / R	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	4456.83	575			
	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00					
12152201E15702001A061408	DETECCION Y REPARACION DE FUGAS EN LA ZONA CENTRO, CANANEA	NC1-272	CANANEA	CANANEA		SISTEMA	PERSONA	N / R	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	79000			
	1,125,000.00	1,125,000.00	0.00	0.00					
12152201E15702001A061408	DETECCION Y REPARACION DE FUGAS EN ZONA SUR, CANANEA	NC1-273	CANANEA	CANANEA		SISTEMA	PERSONA	N / R	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	79000			
	1,440,000.00	1,440,000.00	0.00	0.00					
12152201E15702001A061408	DETECCION Y REPARACION DE FUGAS, GUAYMAS	NC1-274	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS		SISTEMA	PERSONA	N / R	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	113082			
	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00					
12152201E15702001A061408	DETECCION Y SUSPENSION DE TOMAS NO REGISTRADAS, GUAYMAS	NC1-275	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS		SISTEMA	PERSONA	N / R	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	113082			
	960,000.00	960,000.00	0.00	0.00					
12152201E15702001N461413	SUMINISTRO E INSTALACION DE MICRO MEDIDORES, CANANEA	NC1-1021	CANANEA	CANANEA		MEDIDOR	PERSONA	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	549	3000			
	196,000.00	196,000.00	0.00	0.00					
12152201E15702001N461413	SUMINISTRO E INSTALACION DE MICRO MEDIDORES, EMPALME	NC1-1022	EMPALME	EMPALME		MEDIDOR	PERSONA	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	549	3000			
	196,000.00	196,000.00	0.00	0.00					
12152201E15703001A061409	ACCIONES COMPLEMENTARIAS EMISORES A PRESION - NOGALES, MPIO. NOGALES		NOGALES	HEROICA NOGALES		OBRA	MUNICIPIO	0.00	0.00
	4,795,162.54	4,795,162.54	0.00	0.00	1	1			
	0.00	0.00	0.00	0.00					
12152201E15704001A061409	REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES P.I. R.S. TABOADA (SEGUNDA ETAPA TERMINACIÓN) EN GUAYMAS, MPIO. GUAYMAS		GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS		OBRA	MUNICIPIO	0.00	0.00
	1,680,000.00	1,680,000.00	0.00	0.00	1	1			
	0.00	0.00	0.00	0.00					
12152201E15704001A661409	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PRIMERA ETAPA) EN PUERTO PEÑASCO, MPIO. PUERTO PEÑASCO		PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO		OBRA	MUNICIPIO	0.00	0.00
	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	1	1			
	0.00	0.00	0.00	0.00					





SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Localidad		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estadal	Federal	Otros	Ejercido:				

[U3] AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS

12172201E15701003A061304	ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL RAMAL DE DISTRIBUCION NORTE								
ED-181	HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO			PROYECTO	PERSONA	N /R	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00		1	707890		
	6,616,234.12	6,616,234.12	0.00	0.00					
12172201E15702001A061303	PROYECTO INTEGRAL PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO INDEPENDENCIA INCLUYE OBRA DE TOMA Y ACUEDUCTO DE LA PRESA PLUTARCO								
	ELÍAS CALLES A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA					OBRA	ESTADO	0.00	0.00
	HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO			1	1		
	120,000,000.36	120,000,000.36	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
12172201E15702001A061303	PROYECTO INTEGRAL PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO INDEPENDENCIA, INCLUYE OBRA DE TOMA Y ACUEDUCTO DE LA PRESA "PLUTARCO								
NC1-552	ELIAS CALLES" A LA CIUDAD DE HERMOSILLO (AMPLIACION), HERMOSILLO					PROYECTO	PERSONA	100.00	100.00
	HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO			1	717711		
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	379,631,616.03	379,631,616.03	0.00	0.00					
12172201E15702001F661303	PROYECTO INTEGRAL PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO INDEPENDENCIA, INCLUYE OBRA DE TOMA Y ACUEDUCTO DE LA PRESA "PLUTARCO								
NC1-552	ELIAS CALLES" A LA CIUDAD DE HERMOSILLO (AMPLIACION), HERMOSILLO					PROYECTO	PERSONA	100.00	100.00
	HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO			1	717711		
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	328,000,000.00	328,000,000.00	0.00	0.00					
12172201E15702001S961303	PROYECTO INTEGRAL PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO INDEPENDENCIA INCLUYE OBRA DE TOMA Y ACUEDUCTO DE LA PRESA PLUTARCO								
	ELÍAS CALLES A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA					OBRA	ESTADO	0.00	0.00
	HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO			1	1		
	130,000,000.00	130,000,000.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
12172201E15702001U861303	CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, PRUEBAS, PUESTA EN OPERACION Y ESTABILIZACION DE LA PLANTA POTABILIZADORA NORTE DE LA CIUDAD DE HERMOSILLO,								
NC2-306	HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO			PLANTA	PERSONA	N /R	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00		1	707890		
	121,696,808.82	121,696,808.82	0.00	0.00					
12172201E15702001U861303	CONSTRUCCION DE RAMAL DE DISTRIBUCION NORTE DE LA CIUDAD DE HERMOSILLO, HERMOSILLO								
NC2-307	HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	PERSONA	N /R	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00		1	707890		
	394,766,282.09	394,766,282.09	0.00	0.00					
12172201E15702001U861303	VARIAS OBRAS DE AMPLIACION, CONDUCCION, SUMINISTRO, REHABILITACION E INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (QUINTO								
NC2-1216	BORDO), HERMOSILLO					METRO LINEAL	PERSONA	N /R	100.00
	HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO			2000	380000		
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	5,876,470.57	5,876,470.57	0.00	0.00					
12172201E15702001U861313	CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, PRUEBAS, PUESTA EN OPERACION Y ESTABILIZACION DE LA PLANTA POTABILIZADORA NORTE DE LA CIUDAD DE HERMOSILLO,								
NC2-306	HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO			INDIRECTO	PERSONA	N /R	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00		1	707890		
	2,433,936.18	2,433,936.18	0.00	0.00					
12172201E15702001U861313	CONSTRUCCION DE RAMAL DE DISTRIBUCION NORTE DE LA CIUDAD DE HERMOSILLO, HERMOSILLO								
NC2-307	HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO			INDIRECTO	PERSONA	N /R	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00		1	707890		
	7,835,294.12	7,835,294.12	0.00	0.00					





SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Localidad							
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %			
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros							

[U3] AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS

12172201E15702001U861313	VARIAS OBRAS DE AMPLIACION, CONDUCCION, SUMINISTRO, REHABILITACION E INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (QUINTO BORDO), HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	INDIRECTO	PERSONA	N / R	100.00				
NC2-1216		0.00	0.00	0.00	0.00	1	380000				
		117,529.42	117,529.42	0.00	0.00						
12172201E15702001A061408	CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, PRUEBAS, PUESTA EN OPERACIÓN Y ESTABILIZACION E LA PLANTA POTABILIZADORA SUR DE LA CIUDAD DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	ESTADO	0.00	0.00				
		46,408,965.00	46,408,965.00	0.00	0.00	1	1				
		0.00	0.00	0.00	0.00						
12172201E15702001A061408	CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIO SUR (PARA GARANTIZAR EL ABASTO DE AGUA A LA CIUDAD DE HERMOSILLO) EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	ESTADO	0.00	0.00				
		30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00	1	1				
		0.00	0.00	0.00	0.00						
12172201E15702001A061408	CONSTRUCCION DE RESERVORIO SUR (PARA GARANTIZAR EL ABASTO DE AGUA A LA CIUDAD DE HERMOSILLO), HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	SISTEMA	PERSONA	100.00	100.00				
ED-1289		0.00	0.00	0.00	0.00	1	707890				
		10,792,656.93	10,792,656.93	0.00	0.00						
12172201E15702001A061408	CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, PRUEBAS, PUESTA EN OPERACION Y ESTABILIZACION DE LA PLANTA POTABILIZADORA SUR DE LA CIUDAD DE HERMOSILLO,	HERMOSILLO	HERMOSILLO	PLANTA	PERSONA	100.00	100.00				
ED-1263		0.00	0.00	0.00	0.00	1	707890				
		5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00						
12172201E15702001A061408	SUPERVISION EXTERNA DEL PROYECTO INTEGRAL PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL "ACUEDUCTO INDEPENDENCIA", HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	PROYECTO	PERSONA	95.00	100.00				
ED-180		0.00	0.00	0.00	0.00	1	707890				
		68,911,285.69	68,911,285.69	0.00	0.00						
12172201E15702001S361408	CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, PRUEBAS, PUESTA EN OPERACION Y ESTABILIZACION DE LA PLANTA POTABILIZADORA SUR DE LA CIUDAD DE HERMOSILLO,	HERMOSILLO	HERMOSILLO	PLANTA	PERSONA	95.00	100.00				
FA-110		0.00	0.00	0.00	0.00	1	707890				
		55,544,073.88	55,544,073.88	0.00	0.00						
12172201E45607003A061408	SUPERVISIÓN EXTERNA DEL PROYECTO INTEGRAL PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL "ACUEDUCTO INDEPENDENCIA"	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	ESTADO	0.00	0.00				
		52,000,000.00	52,000,000.00	0.00	0.00	1	1				
		0.00	0.00	0.00	0.00						
12172201E45607003A061408	SUPERVISION EXTERNA Y CONTROL DE CALIDAD PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA POTABILIZADORA EN HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	ESTADO	0.00	0.00				
		5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	1	1				
		0.00	0.00	0.00	0.00						
12172201E45607003A061408	SUPERVISION EXTERNA Y CONTROL DE CALIDAD PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA POTABILIZADORA INDEPENDENCIA SUR, HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	PLANTA	PERSONA	100.00	100.00				
ED-025		0.00	0.00	0.00	0.00	1	707890				
		3,999,855.16	3,999,855.16	0.00	0.00						
		417,043,689.68	417,043,689.68	0.00	0.00						
		1,476,218,231.79	1,476,218,231.79	0.00	0.00						
						Total Modalidad		24	Obras		
								40			





SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[U4] ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS

12152201E15701003A061406	PROYECTO DE COSECHA DE LLUVIAS EN CANANEA, MPIO. CANANEA	CANANEA	CANANEA		PROYECTO	MUNICIPIO	0.00	0.00
	88,200.00	88,200.00	0.00	0.00	1	1		
	0.00	0.00	0.00	0.00				
12152201E15701003A061406	PROYECTO DE COSECHA DE LLUVIA PARQUE INDUSTRIAL NVO NOGALES, MPIO. NOGALES	NOGALES	HEROICA NOGALES		PROYECTO	MUNICIPIO	0.00	0.00
	102,866.68	102,866.68	0.00	0.00	1	1		
	0.00	0.00	0.00	0.00				
12152201E15701003A061413	CONSTRUCCION DEL CAMPO SOLAR PARA EL SUMINISTRO DE ENERGIA F. V. PARA ALIMENTACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES LOS	NOGALES	HEROICA NOGALES		MODULO	PERSONA	N /R	100.00
NC1-1032	ALISOS (SEGUNDA ETAPA), NOGALES	0.00	0.00	0.00	3	212533		
	8,708,478.40	8,708,478.40	0.00	0.00				
12152201E15701003N461413	CONSTRUCCION DEL CAMPO SOLAR PARA EL SUMINISTRO DE ENERGIA F. V. PARA ALIMENTACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES LOS	NOGALES	HEROICA NOGALES		MODULO	PERSONA	N /R	100.00
NC1-1032	ALISOS (SEGUNDA ETAPA), NOGALES	0.00	0.00	0.00	3	212533		
	28,438,318.00	28,438,318.00	0.00	0.00				
12152201E15703001A061406	PROYECTO DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, CANANEA	CANANEA	CANANEA		PROYECTO	PERSONA	N /R	100.00
NC1-811	0.00	0.00	0.00	0.00	1	31560		
	62,381.48	62,381.48	0.00	0.00				
12152201E15703001N461406	PROYECTO DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, CANANEA	CANANEA	CANANEA		PROYECTO	PERSONA	N /R	100.00
NC1-811	0.00	0.00	0.00	0.00	1	31560		
	205,800.00	205,800.00	0.00	0.00				
12152201E15703001A061409	REEQUIPAMIENTO DE SIETE CARCAMOS DE BOMBEO AGUAS NEGRAS EN EMPALME, MPIO. EMPALME	EMPALME	EMPALME		OBRA	MUNICIPIO	0.00	0.00
	933,756.63	933,756.63	0.00	0.00	1	1		
	0.00	0.00	0.00	0.00				
12152201E15703001A061409	REEQUIPAMIENTO DE CÁRCAMO MAESTRO Y AVENIDA 4 EN GUAYMAS, MPIO. GUAYMAS	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS		OBRA	MUNICIPIO	0.00	0.00
	2,580,000.00	2,580,000.00	0.00	0.00	1	1		
	0.00	0.00	0.00	0.00				
12152201E15703001A061409	DRENAJE COL. NUEVA ESPERANZA (SEGUNDA ETAPA) EN PUERTO PEÑASCO, MPIO. PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO		OBRA	MUNICIPIO	0.00	0.00
	7,274,077.00	7,274,077.00	0.00	0.00	1	1		
	0.00	0.00	0.00	0.00				
12152201E15703001A061409	INSTALACIÓN EMERGENTE DE REHABILITACIÓN DE COLECTOR CON TUBERÍA DE ALCANTARILLADO DE 48" EN BLVD. BENITO JUÁREZ Y AVENIDAS 12 A 16 EN	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS		OBRA	MUNICIPIO	0.00	0.00
	2,758,990.44	2,758,990.44	0.00	0.00	1	1		
	0.00	0.00	0.00	0.00				
12152201E15703001A061409	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE TABACHINES CON TUBERIA PVC SANITARIO EN SAN CARLOS, MPIO. GUAYMAS	GUAYMAS	SAN CARLOS (SAN CARLOS NUEVO GUAYMAS)		OBRA	MUNICIPIO	0.00	0.00
	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	1	1		
	0.00	0.00	0.00	0.00				





SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad											
Cve. Programática / Proyecto											
Cve. Estatal		Municipio		Localidad						Av. Físico	Av. Finan.
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		%	%		
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros							

[U4] ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS

12152201E15703001A061409	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUAS RESIDUALES, NACUZARI DE GARCIA								
NC1-1040	NACUZARI DE GARCIA	NACUZARI DE GARCIA			LOTE DE EQUIPO	PERSONA		N /R	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	3	10090			
	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00					
12152201E15703001A061409	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PRIMERA ETAPA), NURI, ROSARIO								
NC1-277	ROSARIO	NURI			METRO LINEAL	PERSONA		N /R	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1740.63	360			
	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00					
12152201E15703001A061409	ADQUISICION DE EQUIPO DE DESAZOLVE PARA REDES DE ALCANTARILLADO CON CAPACIDAD DE 15 YARDAS CUBICAS, VARIOS								
NC1-278	VARIOS	VARIAS			LOTE DE EQUIPO	PERSONA		N /R	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1500000			
	8,967,926.00	8,967,926.00	0.00	0.00					
12152201E15703001A661409	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN COLONIA NUEVA ESPERANZA (PRIMERA ETAPA) EN PUERTO PEÑASCO, MPIO. PUERTO PEÑASCO								
	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO			OBRA	MUNICIPIO		0.00	0.00
	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	1	1			
	0.00	0.00	0.00	0.00					
12152201E15704001A061409	SUMINISTRO E INSTALACION DE LINEAS MORADAS PARA LA REUTILIZACION DEL AGUA EN LA LOCALIDAD DE NOGALES, MPIO. NOGALES								
	NOGALES	HEROICA NOGALES			OBRA	MUNICIPIO		0.00	0.00
	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	1	1			
	0.00	0.00	0.00	0.00					
12152201E15704001A061409	CONSTRUCCION DE (ACCIONES COMPLEMENTARIAS) EMISORES A PRESIONDE 28" DE DIAMETRO (TERMINACION), NOGALES								
NC1-859	NOGALES	HEROICA NOGALES			METRO LINEAL	PERSONA		N /R	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	150	193517			
	1,920,162.54	1,920,162.54	0.00	0.00					
12152201E15704001N461409	CONSTRUCCION DE (ACCIONES COMPLEMENTARIAS) EMISORES A PRESION DE 28" DE DIAMETRO, NOGALES								
NC1-430	NOGALES	HEROICA NOGALES			METRO LINEAL	PERSONA		N /R	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	566.19	193517			
	2,875,000.00	2,875,000.00	0.00	0.00					
12152201E15704001N461409	CONSTRUCCION DE (ACCIONES COMPLEMENTARIAS) EMISORES A PRESIONDE 28" DE DIAMETRO (TERMINACION), NOGALES								
NC1-859	NOGALES	HEROICA NOGALES			METRO LINEAL	PERSONA		N /R	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	150	193517			
	1,920,162.54	1,920,162.54	0.00	0.00					
12152201E45901002A061412	CONSTRUCCION DEL CAMPO SOLAR PARA EL SUMINISTRO DE ENERGIA F. V. PARA ALIMENTACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES LOS								
NC1-385	ALISOS, NOGALES	HEROICA NOGALES			MODULO	PERSONA		N /R	100.00
	NOGALES				3	212533			
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	9,500,000.00	9,500,000.00	0.00	0.00					
	19,277,890.75	19,277,890.75	0.00	0.00					
	63,998,228.96	63,998,228.96	0.00	0.00					
					Total Modalidad			9	Obras
								11	

[U5] TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PLANTAS DE TRATAMIENTOS)

12152201E15701003A061406	ELABORACIÓN DE PROYECTO PARA LA REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA, MPIO. SANTA ANA								
	SANTA ANA	SANTA ANA			PROYECTO	MUNICIPIO		0.00	0.00
	396,967.65	396,967.65	0.00	0.00	1	1			
	0.00	0.00	0.00	0.00					





SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico	Av. Finan.	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros			%	%	

[U5] TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PLANTAS DE TRATAMIENTOS)

12152201E15701003A061406	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.	SANTA ANA	SANTA ANA			PERSONA			
NC1-280	0.00	0.00	0.00	0.00	1	303233	N /R	100.00	
	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00					
12152201E15703001A061409	REPOSICION DE EQUIPOS PARA BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES EN NACUZARI, MPIO. NACUZARI	NACUZARI DE GARCIA	NACUZARI DE GARCIA			MUNICIPIO			
	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	1	1	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
12152201E15704001E761409	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y OBRA DE TOMA, HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO			PERSONA			
NC2-422	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1000	N /R	100.00	
	6,386,580.77	6,386,580.77	0.00	0.00					
	796,967.65	796,967.65	0.00	0.00	Total Modalidad			2	Obras
	6,786,580.77	6,786,580.77	0.00	0.00				2	

[UE] SITIOS HISTORICOS

12152201E15702001A061408	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ACERO VITRIFICADO SECTOR 11 (SEGUNDA ETAPA TERMINACION) EN GUAYMAS, MPIO. GUAYMAS	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS			MUNICIPIO			
	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	1	1	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	Total Modalidad			1	Obras
	0.00	0.00	0.00	0.00				0	
	1,125,904,162.79	1,123,586,816.71	2,317,346.08	0.00	Total Dependencia			129	Obras
	2,207,816,769.94	2,207,816,769.94	0.00	0.00				170	





Procuraduría General de Justicia del Estado



PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad											
Cve. Programática / Proyecto											
Cve. Estatal		Municipio		Localidad						Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					%	%	

[CO] SEGURIDAD PUBLICA Y JUSTICIA

13011701E13103007M761207	SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DEL CENTRO INTEGRAL A LA JUSTICIA PARA LAS MUJERES, CIUDAD OBREGON	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	PROYECTO	MUNICIPIO			0.00	0.00
	348,000.00	348,000.00	0.00	0.00	1	1			
	0.00	0.00	0.00	0.00					
13011701E13103007M761207	SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DEL CENTRO INTEGRAL DE ACCESOS A LA JUSTICIA PARA LAS MUJERES, CIUDAD OBREGON, CAJEME	NC2-429 CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	PROYECTO	PERSONA			0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	5000			
	348,000.00	348,000.00	0.00	0.00					
13011701E13103007M762201	CONSTRUCCION DEL CENTRO INTEGRAL DE ACCESO A LA JUSTICIA PARA LAS MUJERES, CIUDAD OBREGON	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	OBRA	MUNICIPIO			0.00	0.00
	8,050,000.00	8,050,000.00	0.00	0.00	1	1			
	0.00	0.00	0.00	0.00					
13011701E13103007M762201	CONSTRUCCION DE CENTRO INTEGRAL DE ACCESOS A LA JUSTICIA PARA LAS MUJERES, CIUDAD OBREGON, CAJEME	NC2-371 CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	OBRA	PERSONA			0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	5000			
	1,713,824.50	1,713,824.50	0.00	0.00					
13011701E13103007M762904	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA CONSTRUCCION DEL CENTRO INTEGRAL DE ACCESOS A LA JUSTICIA PARA MUJERES, CIUDAD OBREGON	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	PROYECTO	MUNICIPIO			0.00	0.00
	700,472.00	700,472.00	0.00	0.00	1	1			
	0.00	0.00	0.00	0.00					
13021209E50501001A061203	REMODELACION Y ADECUACION DE AGENCIAS DEL MINISTERIO PUBLICO Y BASES DE LA POLICIA ESTATAL INVESTIGADORA, VARIOS MUNICIPIOS	VARIOS	VARIAS	OBRA	ESTADO			0.00	0.00
	8,566,384.00	8,566,384.00	0.00	0.00	1	1			
	0.00	0.00	0.00	0.00					
13021701E50506001A062203	REMODELACION DEL EDIFICIO DE LA POLICIA ESTATAL INVESTIGADORA, HERMOSILLO	ED-065 HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	PERSONA			0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1000			
	172,234.79	172,234.79	0.00	0.00					
13021701E50506001A062203	REMODELACION EN LAS INSTALACIONES DE LA POLICIA ESTATAL INVESTIGADORA (DEPARTAMENTO DE ARMAS) Y EN LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS	ED-104	PERICIALES (DACTILOSCOPIA), HERMOSILLO	OBRA	PERSONA			0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	2	1000			
	175,983.69	175,983.69	0.00	0.00					
13021701E50506002A062203	REMODELACION EN LAS AGENCIAS DEL MINISTERIO PUBLICO, DEPARTAMENTO DE DACTILOSCOPIA, NUTRICION Y LABORATORIO DE CELULARES, VARIOS	ED-162 VARIOS	VARIAS	OBRA	PERSONA			0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	5	15000			
	422,830.30	422,830.30	0.00	0.00					
13081701E50506001S262201	CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE GENETICA FORENSE, HERMOSILLO	NC2-406 HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	PERSONA			0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1000			
	149,975.69	149,975.69	0.00	0.00					
	17,664,856.00	17,664,856.00	0.00	0.00	Total Modalidad			4	Obras
	2,982,848.97	2,982,848.97	0.00	0.00				6	
	17,664,856.00	17,664,856.00	0.00	0.00	Total Dependencia			4	Obras
	2,982,848.97	2,982,848.97	0.00	0.00				6	





Secretaria Ejecutiva de Seguridad Pública



SECRETARIA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PUBLICA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[3Z] REGULACION Y PRESERVACION ECOLOGICA

14012201E12602001E561201	AMPLIACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, PUEBLO YAQUI, CAJEME								
NC2-779	CAJEME		PUEBLO YAQUI		UNIDAD	PERSONAS			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	82590	100.00	100.00	
	333,143.31	333,143.31	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	Total Modalidad		0		Obras
	333,143.31	333,143.31	0.00	0.00			1		

[CO] SEGURIDAD PUBLICA Y JUSTICIA

14011701E50506001S262201	CONSTRUCCION DE COMANDANCIA EN UN AREA TOTAL DE 54.0 M2, EMPALME								
NC2-002	EMPALME		EMPALME		OBRA	PERSONA			
	460,000.00	0.00	460,000.00	0.00	1	40630	100.00	99.94	
	459,750.98	459,750.98	0.00	0.00					
14011701E50506001A062202	AMPLIACION MEDIANTE CONSTRUCCION DE AREA DE INVESTIGACION Y CAPTURA EN UNA AREA TOTAL DE 410.98 M2, HERMOSILLO								
NC2-207	HERMOSILLO		HERMOSILLO		OBRA	PERSONA			
	5,491,565.52	0.00	5,491,565.52	0.00	1	784322	90.00	67.49	
	3,706,335.82	0.00	3,706,335.82	0.00					
14011701E50506001A062202	SUPERVISION DE AMPLIACION MEDIANTE CONSTRUCCION DE AREA DE INVESTIGACION Y CAPTURA EN UNA AREA TOTAL DE 410.98 M2, HERMOSILLO								
NC2-208	HERMOSILLO		HERMOSILLO		ACCION	PERSONAS			
	165,350.00	0.00	165,350.00	0.00	1	784322	90.00	66.00	
	109,131.00	0.00	109,131.00	0.00					
14011701E50506001S262202	AMPLIACION MEDIANTE CONSTRUCCION DE AREA DE INVESTIGACION Y CAPTURA EN UNA AREA TOTAL DE 410.98 M2, HERMOSILLO								
NC2-207	HERMOSILLO		HERMOSILLO		OBRA	PERSONA			
	6,183,526.42	0.00	6,183,526.42	0.00	1	784322	90.00	75.95	
	4,696,650.25	4,696,650.25	0.00	0.00					
14011701E50506001S262202	SUPERVISION DE AMPLIACION MEDIANTE CONSTRUCCION DE AREA DE INVESTIGACION Y CAPTURA EN UNA AREA TOTAL DE 410.98 M2, HERMOSILLO								
NC2-208	HERMOSILLO		HERMOSILLO		ACCION	PERSONA			
	165,364.80	0.00	0.00	165,364.80	1	784322	90.00	65.99	
	109,131.00	109,131.00	0.00	0.00					
14011701E50506001S262904	PROYECTO EJECUTIVO PARA AMPLIACION MEDIANTE CONSTRUCCION DE AREA DE INVESTIGACION Y CAPTURA, 2 PRIVADOS, MODULO DE ESCALERAS, BAÑO EN PLANTA BAJA, COCINETA, SALA DE JUNTAS, EN PLANTA ALTA DE INVESTIGACION, MODULO DE ESCALERA INTERNA, AREA D								
NC2-003	HERMOSILLO		HERMOSILLO		PROYECTO	PERSONA			
	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	1	784322	100.00	100.00	
	275,000.00	275,000.00	0.00	0.00					
14011701E50506001S262904	AMPLIACION MEDIANTE CONSTRUCCION DE AREA DE INVESTIGACION Y CAPTURA EN UNA AREA TOTAL DE 410.98 M2, HERMOSILLO								
NC2-207	HERMOSILLO		HERMOSILLO		OBRA	PERSONAS			
	6,185,000.00	0.00	6,185,000.00	0.00	1	460000	90.00	56.13	
	3,472,081.23	0.00	3,472,081.23	0.00					
14011701E50506001S262904	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACION MEDIANTE CONSTRUCCION DE AREA DE INVESTIGACION Y CAPTURA EN UNA AREA TOTAL DE 410.98 M2,								
NC2-208	HERMOSILLO		HERMOSILLO		PROYECTO	PERSONAS			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	784322	100.00	100.00	
	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00					
14041701E50506001S261207	PROYECTO EJECUTIVO DE PABELLON DE 452 M2 CON 28 CELDAS DE 9 M2 C/U, PARA INTERNOS EN EL CERESO HERMOSILLO 1, HERMOSILLO								
NC2-234	HERMOSILLO		HERMOSILLO		PROYECTO	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	4374	100.00	100.00	
	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00					





SECRETARIA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PUBLICA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[CO] SEGURIDAD PUBLICA Y JUSTICIA

14041701E50506001S261207	PROYECTO EJECUTIVO DE PABELLON DE 452 M2 CON 28 CELDAS DE 9 M2 C/U PARA INTERNOS EN EL CERESO HERMOSILLO 2, HERMOSILLO	NC2-235	HERMOSILLO	HERMOSILLO					
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	4374	100.00	100.00
	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00					
14041701E50805001K461219	AMPLIACION MEDIANTE NAVE INDUSTRIAL ESTRUCTURA METALICA Y TECHUMBRE DE LAMINA GALVANIZADA Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE SANITARIOS DE PORCELANA EN CERESO SAN LUIS RIO COLORADO, SAN LUIS RIO COLORADO	NC2-930	HERMOSILLO	SAN LUIS RIO COLORADO					
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	851	100.00	100.00
	483,689.24	483,689.24	0.00	0.00					
14041701E50805001S262201	CONSTRUCCION DE PABELLON DE 452.0 M2 CON 28 CELDAS PARA INTERNOS DE 9.0 M2 CADA UNA EN EL CERESO HERMOSILLO 1, HERMOSILLO	NC1-354	HERMOSILLO	HERMOSILLO					
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	4374	60.00	100.00
	1,582,714.15	1,582,714.15	0.00	0.00					
14041701E50805001S262201	CONSTRUCCION DE PABELLON DE 452.0 M2 CON 28 CELDAS PARA INTERNOS DE 9.0 M2 CADA UNA EN EL CERESO HERMOSILLO 2, HERMOSILLO	NC1-355	HERMOSILLO	HERMOSILLO					
	3,202,325.76	0.00	2,602,475.76	599,850.00	1	PERSONA	4374	50.00	49.42
	1,582,714.15	1,582,714.15	0.00	0.00					
14041701E50805001T962201	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DE CLINICA DE DESINTOXICACION EN EL CERESO HERMOSILLO I, HERMOSILLO	NC1-352	HERMOSILLO	HERMOSILLO					
	74,888.41	0.00	0.00	74,888.41	1	PERSONA	4374	30.00	60.00
	44,933.04	22,466.52	0.00	22,466.52					
14041701E50805001T962201	CONSTRUCCION DE MODULO DE LA CLINICA DE ADICCIONES EN EL CERESO HERMOSILLO 1, HERMOSILLO	NC1-353	HERMOSILLO	HERMOSILLO					
	925,111.59	0.00	925,111.59	0.00	1	PERSONA	4374	30.00	30.00
	277,533.48	277,533.48	0.00	0.00					
14041701E50805001T962201	CONSTRUCCION DE PABELLON DE 452.0 M2 CON 28 CELDAS PARA INTERNOS DE 9.0 M2 CADA UNA EN EL CERESO HERMOSILLO 1, HERMOSILLO	NC1-354	HERMOSILLO	HERMOSILLO					
	3,202,323.76	0.00	2,602,473.76	599,850.00	1	PERSONA	4374	60.00	109.32
	3,500,847.16	298,523.40	2,602,473.76	599,850.00					
14041701E50805001T962201	CONSTRUCCION DE PABELLON DE 452.0 M2 CON 28 CELDAS PARA INTERNOS DE 9.0 M2 CADA UNA EN EL CERESO HERMOSILLO 2, HERMOSILLO	NC1-355	HERMOSILLO	HERMOSILLO					
	3,202,323.76	0.00	2,602,473.76	599,850.00	1	PERSONA	4374	60.00	109.32
	3,500,847.16	298,523.40	2,602,473.76	599,850.00					
14041701E50805001S262905	SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DE PABELLON DE 452.0 M2 CON 28 CELDAS PARA ITERNOS DE 9.0 M2 CADA UNA EN EL CERESO HERMOSILLO 2, HERMOSILLO	NC2-357	HERMOSILLO	HERMOSILLO					
	101,051.25	0.00	101,051.25	0.00	1	PERSONA	4374	60.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00					
14041701E50805002A261219	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE UN MODULO DE 30 HABITACIONES PARA VISITAS CONYUGALES EN SUSTITUCION DEL AREA QUE OCUPA EL FEMENIL 1 EN CERESO HERMOSILLO 1, HERMOSILLO	NC1-1087	HERMOSILLO	HERMOSILLO					
	6,611,900.00	0.00	0.00	6,611,900.00	1	PERSONA	4179	100.00	100.00
	6,611,900.00	407,367.87	0.00	6,204,532.13					
14041701E50805002H261219	(OBRA CAPTURADA) MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE UN MODULO DE 30 HABITACIONES PARA VISITAS CONYUGALES EN SUSTITUCION DEL AREA QUE OCUPA EL FEMENIL 1 EN CERESO HERMOSILLO 1, HERMOSILLO	NC1-1087	HERMOSILLO	HERMOSILLO					
	6,611,900.00	0.00	6,611,900.00	0.00	1	PERSONA	4179	100.00	5.48
	362,540.93	362,540.93	0.00	0.00					





SECRETARIA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PUBLICA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[CO] SEGURIDAD PUBLICA Y JUSTICIA

14041701E50805002K461219	MEJORAMIENTO AL PABELLON PSQUIATRICO EN CERESO HERMOSILLO I, HERMOSILLO								
NC2-964	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	PERSONA			
	498,928.25	0.00	498,928.25	0.00	1	3943	100.00	89.91	
	448,613.32	0.00	448,613.32	0.00					
14041701E50805002K461219	AMPLIACION CON LA CONSTRUCCION DE PABELLON DE INTERNOS, CELDAS, AREA DE REGADERAS Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE SANITARIOS EN CERESO								
NC2-965	PUERTO PEÑASCO, PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO			OBRA	PERSONA			
	1,699,983.11	0.00	0.00	1,699,983.11	1	4300	100.00	100.00	
	1,699,983.11	9,996.47	0.00	1,689,986.64					
14041701E50805002K461219	MEJORAMIENTO EN CLINICA, ADMINISTRACION, PUNTO DE ACCESO, ENFERMERIA, SALON CON USOS MULTIPLES, COCINA Y MODULOS DE 5 DORMITORIOS EN								
NC2-967	CERESO HERMOSILLO I, HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	PERSONA			
	1,013,746.42	0.00	1,013,746.42	0.00	1	3943	100.00	96.64	
	979,733.59	0.00	0.00	979,733.59					
14041701E50805002K461219	SUPERVISION DE PABELLON DE INTERNOS EN CERESO PUERTO PEÑASCO, PUERTO PEÑASCO								
NC2-1181	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO			ACCION	PERSONA			
	56,999.99	0.00	56,999.99	0.00	1	150	100.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
14041701E50805002K461219	SUPERVISION A CONSTRUCCION DE CLINICA, ADMINISTRACION Y PUNTO DE ACCESO EN CERESO HERMOSILLO I, HERMOSILLO								
NC2-1184	HERMOSILLO	HERMOSILLO			ACCION	PERSONA			
	32,800.00	0.00	0.00	32,800.00	1	116	100.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
14041701E50805002S262905	SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DE LA BARDAS PERIMETRAL Y (MODULO DE ADICCIONES) DE LA CLINICA DE ADICCIONES EN CERESO HERMOSILLO I,								
NC2-407	HERMOSILLO	HERMOSILLO			ACCION	PERSONA			
	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1	4374	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
14051701E50406001K462202	AMPLIACION CONSISTENTE EN LA CONSTRUCCION DE MODULOS, PABELLON DE INTERNOS, COCINA, COMEDOR, AULAS, TALLERES, BAÑOS PARA CUSTODIOS,								
NC2-974	ALMACEN GENERAL, BAÑOS PARA VISITAS Y AREA DE CANCHAS DEPORTIVAS EN ITAMA (AMPLIACION), SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO			OBRA	PERSONA			
	3,803,326.71	0.00	3,803,326.71	0.00	1	116	100.00	100.00	
	3,803,326.71	0.00	0.00	3,803,326.71					
14051701E50406001S262202	AMPLIACION MEDIANTE CONSTRUCCION DE MODULOS: PABELLON DE INTERNOS 380.0 M2, 4 CASSETAS DE VIGILANCIA 25.0 M2 Y BARDAS PERIMETRAL DE 5.0 MTS. DE								
NC2-011	ALTURA Y 775.0 MTS. DE LONGITUD, SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO			OBRA	PERSONA			
	6,185,000.00	0.00	6,185,000.00	0.00	.90	460000	90.00	83.03	
	5,135,704.51	5,135,704.51	0.00	0.00					
14051701E50406001S262904	SUPERVISION DE CONSTRUCCION DE MODULOS: PABELLON DE INTERNOS 380.0 M2, 4 CASSETAS DE VIGILANCIA 25.0 M2 Y BARDAS PERIMETRAL DE 5.0 MTS. DE								
NC2-012	ALTURA Y 775.0 MTS. DE LONGITUD, SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO			ACCION	PERSONA			
	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1	460000	90.00	46.40	
	92,800.00	92,800.00	0.00	0.00					
14051701E50406002K462219	MEJORAMIENTO DE TECHOS EN AREAS DE TALLERES, AULAS, ENFERMERIA, DORMITORIO DE NIÑAS Y LOSA DE ENTREPISO EN DORMITORIOS PARA VARONES EN								
NC2-1092	ITAMA, COCORIT	COCORIT			OBRA	PERSONA			
	1,026,546.63	0.00	630,000.00	396,546.63	1	150	100.00	100.00	
	1,026,546.63	0.00	0.00	1,026,546.63					





SECRETARIA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PUBLICA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad										
Cve. Programática / Proyecto		Localidad								
Cve. Estatal	Municipio									
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %		
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros						

[CO] SEGURIDAD PUBLICA Y JUSTICIA

14051701E50406002K462219	SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DE MODULOS, PABELLON DE INTERNOS, COCINA, COMEDOR, AULAS, TALLERES, BAÑOS PARA CUSTODIOS, ALMACEN									
NC2-283	GENERAL, BAÑOS PARA VISITAS Y AREA DE CANCHAS DEPORTIVAS EN ITAMA, SAN LUIS RIO COLORADO									
	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO			PROYECTO	PERSONA				
	196,375.00	0.00	3,625.00	192,750.00	1	116	100.00	0.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00						
14061701E50801004A079902	ACCIONES DEL PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, VARIOS.									
	VARIOS	VARIAS			CONVENIO	ESTADO				
	102,919,482.00	102,919,482.00	0.00	0.00	1	1	0.00	0.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00						
14061701E50801004M779902	ACCIONES DEL PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA (2012), VARIOS									
	VARIOS	VARIAS			PROGRAMA	ESTADO				
	91,823,419.00	91,823,419.00	0.00	0.00	1	1	0.00	0.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00						
14061701E50801004S279902	ACCIONES DEL PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, VARIOS									
	VARIOS	VARIAS			CONVENIO	ESTADO				
	310,756,040.00	310,756,040.00	0.00	0.00	1	1	0.00	0.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00						
14091701E50506001M762202	AMPLIACION EN 60.0M2 EN GIMNASIO, PRIVADO DE SUPERVISOR, EN EL DESPACHO Y BAÑOS EN EL C4, CABORCA									
NC2-1043	CABORCA	HEROICA CABORCA			OBRA	PERSONA				
	438,801.00	0.00	438,801.00	0.00	1	90000	100.00	100.00		
	438,801.60	438,801.60	0.00	0.00						
14091701E50506001M762202	AMPLIACION EN 63.0M2 EN AUDITORIO, PRIVADO DE SUPERVISOR, CUBICULOS; EN EL DESPACHO Y BAÑOS Y MEJORAMIENTO DE PLAFONES Y PINTURA EXTERIOR									
NC2-1045	E INTERIOR EN EL C4, SAN LUIS RIO COLORADO									
	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO			OBRA	PERSONA				
	671,434.89	0.00	671,434.89	0.00	1	400000	100.00	91.71		
	615,832.39	615,832.39	0.00	0.00						
14091701E50506001M762203	MEJORAMIENTO DE 60.0 M2, EN AREAS DE CUBICULO PRIVADO Y LOCKERS EN EL C4, AGUA PRIETA									
NC2-1042	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA			OBRA	PERSONA				
	209,805.16	0.00	0.00	209,805.16	1	80000	100.00	100.00		
	209,805.19	209,805.19	0.00	0.00						
14091701E50506001M762203	MEJORAMIENTO DE 65.0 M2 EN AREA DE TECHOS, PINTURA EN INTERIORES Y EXTERIORES Y MEJORAMIENTO DE BAÑOS EN EL C4, PUERTO PEÑASCO									
NC2-1044	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO			OBRA	PERSONA				
	284,995.27	0.00	284,995.27	0.00	1	100000	100.00	33.45		
	95,350.72	95,350.72	0.00	0.00						
14121701E50506001M761201	CONSTRUCCION DE BARDA DE PROTECCION Y MURO DE CONTENCIÓN CON ESTRUCTURA DOBLE "T" DE CONCRETO, AREA DE RECEPCION, CONTROL DE									
NC2-821	DOCUMENTACION Y SANITARIOS, ATRIO Y RAMPA DE ACCESO VEHICULAR CONTROLADA AUTOMATICAMENTE EN EL CENTRO DE EVALUACION									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	PERSONA				
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	2662480	0.00	100.00		
	2,170,521.34	2,170,521.34	0.00	0.00						
14121701E50506001M761201	MEJORAMIENTO DE 802 M2 Y 2 ESCALERAS DE EMERGENCIA DE ESTRUCTURA METALICA EN AMBOS EXTREMOS DEL EDIFICIO DEL CENTRO DE EVALUACION Y									
NC2-822	CONTROL DE CONFIANZA, HERMOSILLO									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	PERSONA				
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	2662480	0.00	100.00		
	6,982,467.30	6,982,467.30	0.00	0.00						
14121701E50506001M761201	AMPLIACION MEDIANTE CONSTRUCCION DE AREA DE ARCHIVO SOBRE CUARTO DE MAQUINAS EN EL CENTRO DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA,									
NC2-823	HERMOSILLO									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	PERSONA				
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	2662480	0.00	100.00		
	562,719.03	562,719.03	0.00	0.00						





SECRETARIA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PUBLICA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[CO] SEGURIDAD PUBLICA Y JUSTICIA

14121701E50506001M761201	SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DE BARDA DE PROTECCION Y MURO DE CONTENCIÓN CON ESTRUCTURA DOBLE "T" DE CONCRETO. AREA DE RECEPCION, CONTROL DE DOCUMENTACION Y SANITARIOS, ATRIO Y RAMPA DE ACCESO VEHICULAR CONTROLADA AUTOMATICAMENTE EN EL CE								
NC2-844	HERMOSILLO	HERMOSILLO			ACCION	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	2662480	0.00	100.00	
	488,592.00	488,592.00	0.00	0.00					
							Total Modalidad		33
	564,705,314.70	505,498,941.00	48,022,785.59	11,183,588.11				34	Obras
	55,901,597.03	27,759,195.92	13,216,108.89	14,926,292.22					

[SE] URBANIZACION

14012201E45604004E561403	RESCATE PARQUE PIONEROS DE CAJEME, CIUDAD OBREGON, CAJEME								
NC2-782	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)			OBRA	PERSONA			
	1,044,569.97	0.00	1,044,569.97	0.00	1	94071	100.00	100.00	
	1,044,569.96	1,044,569.96	0.00	0.00					
14012201E45604004E561403	RESCATE PARQUE RUSSO VOGEL (PRIMERA ETAPA), CIUDAD OBREGON, CAJEME								
NC2-783	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)			OBRA	PERSONA			
	1,041,247.22	0.00	1,041,247.22	0.00	1	94071	100.00	100.00	
	1,041,247.21	1,041,247.21	0.00	0.00					
14012201E45604004E561403	RESCATE PARQUE VILLA BONITA, ESPERANZA, CAJEME								
NC2-784	CAJEME	ESPERANZA			OBRA	PERSONA			
	1,053,765.46	0.00	1,053,765.46	0.00	1	94071	100.00	100.00	
	1,053,765.46	1,053,765.46	0.00	0.00					
14012201E45604004E561403	RESCATE PARQUE COLONIA ALAMEDA, ESPERANZA, CAJEME								
NC2-785	CAJEME	ESPERANZA			OBRA	PERSONA			
	999,367.35	0.00	999,367.35	0.00	1	94071	100.00	99.99	
	999,357.36	999,357.36	0.00	0.00					
							Total Modalidad		4
	4,138,950.00	0.00	4,138,950.00	0.00				4	Obras
	4,138,939.99	4,138,939.99	0.00	0.00					

[SL] INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

14012402E33803003E561211	REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA PUEBLITOS, HERMOSILLO								
NC2-592	HERMOSILLO	HERMOSILLO			UNIDAD	PERSONA			
	638,655.01	0.00	638,655.01	0.00	.50	94071	50.00	100.00	
	638,655.01	638,655.01	0.00	0.00					
14012402E33803003E561211	REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA, POBLADO MIGUEL ALEMAN, HERMOSILLO								
NC2-593	HERMOSILLO	MIGUEL ALEMAN			UNIDAD	PERSONA			
	654,934.78	0.00	654,934.78	0.00	1	94071	70.00	108.01	
	707,437.57	707,437.57	0.00	0.00					
14012402E33803003E561211	REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA LA CHOYA, HERMOSILLO								
NC2-612	HERMOSILLO	HERMOSILLO			UNIDAD	PERSONA			
	408,635.25	0.00	408,635.25	0.00	1	94071	100.00	79.97	
	326,817.71	326,817.71	0.00	0.00					
14012402E33803003E561211	REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA ALTARES, HERMOSILLO								
NC2-613	HERMOSILLO	HERMOSILLO			UNIDAD	PERSONA			
	677,874.95	0.00	677,874.95	0.00	1	94071	70.00	136.00	
	921,970.27	921,970.27	0.00	0.00					





SECRETARIA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PUBLICA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatad	Federal	Otros					

[SL] INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

14012402E33803003E561211	REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA EN COLONIA VILLA DEL REAL, HERMOSILLO		HERMOSILLO	UNIDAD	PERSONA	30.00	100.00		
NC2-1194	HERMOSILLO	HERMOSILLO		1	94071				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	135,208.26	135,208.26	0.00	0.00					
	2,380,099.99	0.00	2,380,099.99	0.00	Total Modalidad		4		Obras
	2,730,088.82	2,730,088.82	0.00	0.00			5		

[SS] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS

14012201E12602001E561201	AMPLIACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA COLONIA LIBERTAD, CIUDAD OBREGON, CAJEME		CIUDAD OBREGON (CAJEME)	OBRA	PERSONA	100.00	100.00		
NC2-780	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)		1	94071				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	322,370.23	322,370.23	0.00	0.00					
14012201E12602001E561201	AMPLIACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA COLONIA CAJEME, CIUDAD OBREGON, CAJEME		CIUDAD OBREGON (CAJEME)	OBRA	PERSONA	100.00	100.00		
NC2-781	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)		1	82590				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	394,486.46	394,486.46	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	Total Modalidad		0		Obras
	716,856.69	716,856.69	0.00	0.00			2		
	571,224,364.69	505,498,941.00	54,541,835.58	11,183,588.11	Total Dependencia		41		Obras
	63,820,625.84	35,678,224.73	13,216,108.89	14,926,292.22			46		





Secretaría del Trabajo



SECRETARIA DEL TRABAJO
 ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[SI] VIALIDADES URBANAS

16011202E50703002A062201	REMODELACION DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DE HERMOSILLO E INSPECCION DEL TRABAJO, HERMOSILLO								
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	MUNICIPIO			
	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	1	1	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
16011202E50703002A062201	CONSTRUCCION DE ESCALERA DE EMERGENCIA Y REACONDICIONAMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN OFICINAS DE LA SECRETARIA DEL TRABAJO, HERMOSILLO								
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	MUNICIPIO			
	405,000.00	405,000.00	0.00	0.00	1	1	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	3,405,000.00	3,405,000.00	0.00	0.00	Total Modalidad		0.00	0.00	2/0 Obras
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	3,405,000.00	3,405,000.00	0.00	0.00	Total Dependencia		0.00	0.00	2/0 Obras
	0.00	0.00	0.00	0.00					





Desarrollo Municipal



DESARROLLO MUNICIPAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Localidad		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estadal	Federal	Otros					
Ejercido:	Total	Estadal	Federal	Otros					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

20162501E33507002U461214	CONSTRUCCION DE AULA EN E. P. CUITLAHUAC EN LA COLONIA LOMA SUR.								
NC2-039	BAVIACORA	BAVIACORA			AULA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	25	100.00	100.00	
	434,639.00	434,639.00	0.00	0.00					
20202501E33507002X362214	CONSTRUCCION DE CERCO MIXTO EN LA PARTE FRONTAL DE LA ESCUELA PRIMARIA ESCUADRON 201 UBICADA EN CALLE GOLONDRINAS Y PROLONGACION VICENTE PADILLA DE LA COLONIA AVES DEL CASTILLO EN CD. OBREGON, CAJEME								
NC2-1081	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)			METRO LINEAL	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	48.88	300	100.00	100.00	
	117,529.41	117,529.41	0.00	0.00					
20202501E33507002X362220	GASTOS INDIRECTOS DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CERCO MIXTO EN LA PARTE FRONTAL DE LA ESCUELA PRIMARIA ESCUADRON 201 UBICADA EN CALLE GOLONDRINAS Y PROLONGACION VICENTE PADILLA DE LA COLONIA AVES DEL CASTILLO EN CD. OBREGON, CAJEME								
NC2-1081	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)			INDIRECTO	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	300	100.00	100.00	
	2,350.59	2,350.59	0.00	0.00					
20322501E33507002S362213	CONSTRUCCION DE TEJABAN METALICO E INFRAESTRUCTURAS PARA JUEGOS EN J.N. OLLIN YOLISTLI, HERMOSILLO								
FA-490	HERMOSILLO	HERMOSILLO			ANEXO	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	150	0.00	100.00	
	476,897.00	476,897.00	0.00	0.00					
20322501E33507002S362214	CONSTRUCCION DE TEJABAN EN E.P. GILDARDO E. CORDOVA, HERMOSILLO								
FA-491	HERMOSILLO	HERMOSILLO			ANEXO	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	480	0.00	100.00	
	432,076.00	432,076.00	0.00	0.00					
20322501E33507002S362214	CONSTRUCCION DE TEJABAN EN E.P. ENRIQUE REBSAMEN, HERMOSILLO								
FA-492	HERMOSILLO	HERMOSILLO			ANEXO	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	200	0.00	100.00	
	431,641.00	431,641.00	0.00	0.00					
20322501E33507002S362214	CONSTRUCCION DE TEJABAN EN E.P. CLUB DE LEONES NUM.1, HERMOSILLO								
FA-493	HERMOSILLO	HERMOSILLO			ANEXO	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	200	0.00	100.00	
	298,073.00	298,073.00	0.00	0.00					
20322501E33507002S362214	CONSTRUCCION DE TEJABAN METALICO EN E.P. ROSARIO P. DE CARPIO, COLONIA SAN BENITO, HERMOSILLO								
FA-526	HERMOSILLO	HERMOSILLO			ANEXO	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	500	0.00	100.00	
	367,647.00	367,647.00	0.00	0.00					
20322501E33507002S362215	CONSTRUCCION DE TEJABAN EN E. SEC. TECNICA NUM. 78, POBLADO MIGUEL ALEMAN, HERMOSILLO								
FA-494	HERMOSILLO	MIGUEL ALEMAN			ANEXO	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	250	0.00	100.00	
	404,216.00	404,216.00	0.00	0.00					
20322501E33507002S362215	CONSTRUCCION DE TEJABAN EN E. SEC. NUM. 1 "JUAN ESCUTIA", HERMOSILLO								
FA-495	HERMOSILLO	HERMOSILLO			ANEXO	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1600	0.00	100.00	
	460,410.00	460,410.00	0.00	0.00					
20322501E33507002S362215	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN E. SEC. GRAL. NO.12, HERMOSILLO								
FA-496	HERMOSILLO	HERMOSILLO			ANEXO	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1800	0.00	100.00	
	355,430.00	355,430.00	0.00	0.00					





DESARROLLO MUNICIPAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

20322501E33507002S362215	CONSTRUCCION DE TEJABAN METALICO SOBRE CANCHA MULTIFUNCIONAL EN E. SEC. GENERAL NO. 12, COLONIA PUEBLITOS, HERMOSILLO								
FA-527	HERMOSILLO	HERMOSILLO			ANEXO	ALUMNO	0.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1800			
	658,824.00	658,824.00	0.00	0.00					
20322501E33507002S362215	CONSTRUCCION Y REFORZAMIENTO DE TECHUMBRE EN E. SE. GENERAL NO. 5, COLONIA PALMAR DEL SOL, HERMOSILLO								
FA-528	HERMOSILLO	HERMOSILLO			ANEXO	ALUMNO	0.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1200			
	426,471.00	426,471.00	0.00	0.00					
20322501E33507002S362216	CONSTRUCCION DE TEJABAN METALICO EN COLEGIO DE BACHILLERES (COBACH REFORMA), COLONIA BALDERRAMA, HERMOSILLO								
FA-529	HERMOSILLO	HERMOSILLO			ANEXO	ALUMNO	0.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1500			
	450,980.00	450,980.00	0.00	0.00					
20322501E33507002S362220	CONSTRUCCION DE TEJABAN METALICO E INFRAESTRUCTURAS PARA JUEGOS EN J.N. OLLIN YOLISTLI, HERMOSILLO								
FA-490	HERMOSILLO	HERMOSILLO			INDIRECTO	ALUMNO	0.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	150			
	9,538.00	9,538.00	0.00	0.00					
20322501E33507002S362220	CONSTRUCCION DE TEJABAN EN E.P. GILDARDO E. CORDOVA, HERMOSILLO								
FA-491	HERMOSILLO	HERMOSILLO			INDIRECTO	ALUMNO	0.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	480			
	8,642.00	8,642.00	0.00	0.00					
20322501E33507002S362220	CONSTRUCCION DE TEJABAN EN E.P. ENRIQUE REBSAMEN, HERMOSILLO								
FA-492	HERMOSILLO	HERMOSILLO			INDIRECTO	ALUMNO	0.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	200			
	8,633.00	8,633.00	0.00	0.00					
20322501E33507002S362220	CONSTRUCCION DE TEJABAN EN E.P. CLUB DE LEONES NUM.1, HERMOSILLO								
FA-493	HERMOSILLO	HERMOSILLO			INDIRECTO	ALUMNO	0.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	200			
	5,961.00	5,961.00	0.00	0.00					
20322501E33507002S362220	CONSTRUCCION DE TEJABAN EN E. SEC. TECNICA NUM. 78, POBLADO MIGUEL ALEMAN, HERMOSILLO								
FA-494	HERMOSILLO	MIGUEL ALEMAN			INDIRECTO	ALUMNO	0.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	250			
	8,084.00	8,084.00	0.00	0.00					
20322501E33507002S362220	CONSTRUCCION DE TEJABAN EN E. SEC. NUM. 1 "JUAN ESCUTIA", HERMOSILLO								
FA-495	HERMOSILLO	HERMOSILLO			INDIRECTO	ALUMNO	0.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1600			
	9,208.00	9,208.00	0.00	0.00					
20322501E33507002S362220	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN E. SEC. GRAL. NO.12, HERMOSILLO								
FA-496	HERMOSILLO	HERMOSILLO			INDIRECTO	ALUMNO	0.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1800			
	7,109.00	7,109.00	0.00	0.00					
20322501E33507002S362220	CONSTRUCCION DE TEJABAN METALICO EN E.P. ROSARIO P. DE CARPIO, COLONIA SAN BENITO, HERMOSILLO								
FA-526	HERMOSILLO	HERMOSILLO			INDIRECTO	ALUMNO	0.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	500			
	7,353.00	7,353.00	0.00	0.00					





DESARROLLO MUNICIPAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[SE] URBANIZACION

20282201E45604004X361203	REHABILITACIÓN DE LA PLAZA CÍVICA DE LA COMUNIDAD DE BUAYSIACOBÉ, DEL MUNICIPIO, ETCHOJOA	NC2-1086	ETCHOJOA	BUAYSIACOBÉ	OBRA	PERSONA	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	4356	
	146,911.76	146,911.76	0.00	0.00				
20282201E45604004X361222	GASTOS INDIRECTOS DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE LA PLAZA CÍVICA DE LA COMUNIDAD DE BUAYSIACOBÉ, DEL MUNICIPIO, ETCHOJOA	NC2-1086	ETCHOJOA	BUAYSIACOBÉ	INDIRECTO	PERSONA	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	4356	
	2,938.24	2,938.24	0.00	0.00				
20322201E45001001A061403	REHABILITACION Y TERMINACION DE 5 LOTES EN CORREDOR ARTESANAL UBICADO EN CALLE SIN NOMBRE ESQUINA CON LEANDRO VALLE, COL. PRIMERO	ED-222	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	PERSONA	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	5	100	
	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00				
20322201E45604003U461401	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN BOULEVARD ACAPULCO EN BAHIA DE KINO, HERMOSILLO	NC2-111	HERMOSILLO	BAHIA KINO	METRO CUADRADO	PERSONA	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	960	1960	
	511,335.00	511,335.00	0.00	0.00				
20322201E45604003U461401	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN BOULEVARD GUAYMAS EN BAHIA DE KINO, HERMOSILLO	NC2-112	HERMOSILLO	BAHIA KINO	METRO CUADRADO	PERSONA	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	757	1514	
	403,425.00	403,425.00	0.00	0.00				
20382201E45902001U461410	AMPLIACION DE RED PARA ALUMBRADO PUBLICO EN FRACCIONAMIENTO EL MEZQUITE, MAGDALENA	NC2-023	MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO	METRO LINEAL	PERSONA	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	979	235	
	205,063.00	205,063.00	0.00	0.00				
20382201E45902001U461410	AMPLIACION DE RED PARA ALUMBRADO PUBLICO EN EL BARRIO EL CERRO, MAGDALENA	NC2-024	MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO	METRO LINEAL	PERSONA	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	150	152	
	45,675.00	45,675.00	0.00	0.00				
20382201E45902001U461410	AMPLIACION DE RED PARA ALUMBRADO PUBLICO EN EL BARRIO EL MIRADOR, MAGDALENA	NC2-025	MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO	METRO LINEAL	PERSONA	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	300	185	
	91,350.00	91,350.00	0.00	0.00				
20722201E45604004A661419	REHABILITACION DE PLAZA BENITO JUAREZ, SONOYTA, GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES	ED-1381	GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES	SONOYTA	METRO CUADRADO	PERSONA	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1472.86	17000	
	1,444,199.90	1,444,199.90	0.00	0.00				
20732201E45604004X361419	REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA DE PAREDON COLORADO, MUNICIPIO DE BENITOJUAREZ	NC2-1073	BENITO JUAREZ	VILLA JUAREZ (IRRIGACION)	OBRA	PERSONA	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	2665	
	137,117.65	137,117.65	0.00	0.00				
20732201E45604004X361424	GASTOS INDIRECTOS DE LA OBRA: REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA DE PAREDON COLORADO, MUNICIPIO DE BENITOJUAREZ	NC2-1073	BENITO JUAREZ	VILLA JUAREZ (IRRIGACION)	INDIRECTO	PERSONA	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	2665	
	2,742.35	2,742.35	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	9,484,661.62	9,484,661.62	0.00	0.00	Total Modalidad		0	Obras
							13	





DESARROLLO MUNICIPAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[SF] PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES

20162201E45604001U461422	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVE. PLUTARCO ELIAS CALLES ENTRE CALLES NIÑOS HEROES Y CALLE ISMAEL S. QUIROGA EN COL. LOMA SUR, NC2-037	BAVIACORA	BAVIACORA		METRO CUADRADO	PERSONA	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	840	350			
	754,415.00	754,415.00	0.00	0.00					
20192201E45604001U461422	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVE. 5 DE MAYO ENTRE CALLES 5 Y 3, COLONIAS EL ALTO Y 5 DE MAYO, CABORCA NC2-004	CABORCA	HEROICA CABORCA		METRO CUADRADO	PERSONA	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	2396	59922			
	1,941,141.00	1,941,141.00	0.00	0.00					
20192201E45604001U461422	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN AVE. 5 DE MAYO ENTRE CALLES 6 Y 5, COLONIAS EL ALTO Y 5 DE MAYO, CABORCA NC2-007	CABORCA	HEROICA CABORCA		METRO CUADRADO	PERSONA	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1146	59922			
	558,859.00	558,859.00	0.00	0.00					
20202201E45604001U461422	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TRITICALE ENTRE HELIOTROPO Y NOCHE BUENA, COL. MAXIMILIANO R. LOPEZ, CIUDAD OBREGON, NC2-177	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)		METRO CUADRADO	PERSONA	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1296	3500			
	1,736,245.04	1,736,245.04	0.00	0.00					
20202201E45604001U461422	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALLES LAZARO CARDENAS, HNOS. SERDAN Y EMILIANO ZAPATA, COL. ROBLES DEL CASTILLO, CIUDAD OBREGON, NC2-178	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)		METRO CUADRADO	PERSONA	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	4365	5000			
	2,140,452.36	2,140,452.36	0.00	0.00					
20202201E45604001U461422	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALLES ALGODONES, AMAPOLAS Y LIRIOS, COL. MAXIMILIANO R. LOPEZ, CIUDAD OBREGON, CAJEME NC2-179	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)		METRO CUADRADO	PERSONA	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	2604	6500			
	1,369,486.63	1,369,486.63	0.00	0.00					
20222201E45604001U461422	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN COL. CASA COLORADA, CARBO NC2-020	CARBO	CARBO		METRO CUADRADO	PERSONA	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	442	500			
	331,442.00	331,442.00	0.00	0.00					
20262201E45604001U461422	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LUIS D. COLOSIO, DIVISADEROS NC2-022	DIVISADEROS	DIVISADEROS		METRO CUADRADO	PERSONA	0.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	2150	250			
	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00					
20272201E45604001U461422	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. CONSTITUCION ENTRE BLVD. LAS AMERICAS Y CALLE 11. NC2-122	EMPALME	EMPALME		METRO CUADRADO	PERSONA	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1079	120			
	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00					
20282201E45604001U461422	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE HIDALGO, V. CARRANZA Y BENITO JUAREZ, EL SAHUARAL, ETCHOJOA NC2-189	ETCHOJOA	SAHUARAL		METRO CUADRADO	PERSONA	90.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	5325	1609			
	3,029,341.00	3,029,341.00	0.00	0.00					
20282201E45604001U461422	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE HIDALGO Y CANAL, BACOBAMPO, ETCHOJOA NC2-190	ETCHOJOA	BACOBAMPO		METRO CUADRADO	PERSONA	80.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	4488	2500			
	2,942,313.00	2,942,313.00	0.00	0.00					





DESARROLLO MUNICIPAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Localidad							
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %			
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros							

[SF] PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES

20322201E45604001U461422	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE 2 DE ABRIL ENTRE BLVD. ALICIA ARELLANO Y AVE. NICOLAS BRAVO, MIGUEL ALEMAN (LA DOCE),										
NC2-113	HERMOSILLO	HERMOSILLO	MIGUEL ALEMAN		METRO CUADRADO	PERSONA	100.00	100.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	6780	5000					
	4,068,240.00	4,068,240.00	0.00	0.00							
20322201E45604001U461422	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE COCHORIT ENTRE MIRAMAR Y ENSENADA, BAHIA DE KINO, HERMOSILLO										
NC2-114	HERMOSILLO	HERMOSILLO	BAHIA KINO		METRO CUADRADO	PERSONA	100.00	100.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	2800	4990					
	1,928,000.00	1,928,000.00	0.00	0.00							
20322201E45604001U461422	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DEL BOULEVARD GOMEZ DEL CAMPO ENTRE AVE. NAVOJOA Y SAN BOSCO, FRACCIONAMIENTO SAN BOSCO,										
NC2-115	HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO		METRO CUADRADO	PERSONA	80.00	100.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	6669	5733					
	4,321,900.00	4,321,900.00	0.00	0.00							
20322201E45604001U461422	RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE NAVOJOA VARIOS TRAMOS AISLADOS DESDE BLVD. ANTONIO QUIROGA HASTA CALLE										
NC2-116	HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO		METRO CUADRADO	PERSONA	20.00	100.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	8505	5000					
	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00							
20352201E45604001U461422	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE BENITO JUAREZ Y PRAXEDIS GASTELUM, FRACCIONAMIENTO DIAZ, HUATABAMPO										
NC2-040	HUATABAMPO	HUATABAMPO	HUATABAMPO		METRO CUADRADO	PERSONA	100.00	100.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	467	300					
	605,946.00	605,946.00	0.00	0.00							
20352201E45604001U461422	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE PRAXEDIS GASTELUM Y FCO. I. MADERO, FRACCIONAMIENTO DIAZ, HUATABAMPO										
NC2-041	HUATABAMPO	HUATABAMPO	HUATABAMPO		METRO CUADRADO	PERSONA	100.00	100.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	467	300					
	558,498.11	558,498.11	0.00	0.00							
20352201E45604001U461422	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE FCO. I. MADERO Y JUAN DE LA BARRERA, FRACCIONAMIENTO DIAZ, HUATABAMPO										
NC2-042	HUATABAMPO	HUATABAMPO	HUATABAMPO		METRO CUADRADO	PERSONA	100.00	100.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	467	45000					
	536,832.86	536,832.86	0.00	0.00							
20352201E45604001U461422	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE JUAN DE LA BARRERA E IGNACIO ZARAGOZA, FRACCIONAMIENTO DIAZ,										
NC2-043	HUATABAMPO	HUATABAMPO	HUATABAMPO		METRO CUADRADO	PERSONA	100.00	100.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	467	45000					
	477,218.20	477,218.20	0.00	0.00							
20352201E45604001U461422	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE FRANCISCO VILLA ENTR IGNACIO ZARAGOZA Y MONTES DE OCA, FRACCIONAMIENTO DIAZ, HUATABAMPO										
NC2-044	HUATABAMPO	HUATABAMPO	HUATABAMPO		METRO CUADRADO	PERSONA	100.00	100.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	467	45000					
	546,129.52	546,129.52	0.00	0.00							
20352201E45604001U461422	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE MONTES DE OCA Y BENJAMIN CHAPARRO, FRACCIONAMIENTO DIAZ, HUATABAMPO										
NC2-045	HUATABAMPO	HUATABAMPO	HUATABAMPO		METRO CUADRADO	PERSONA	100.00	100.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	467	45000					
	421,722.34	421,722.34	0.00	0.00							
20352201E45604001U461422	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE REFORMA ENTRE BENITO JUAREZ Y PRAXEDIS GASTELUM, FRACCIONAMIENTO DIAZ, HUATABAMPO										
NC2-046	HUATABAMPO	HUATABAMPO	HUATABAMPO		METRO CUADRADO	PERSONA	100.00	100.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	426	45000					
	563,086.71	563,086.71	0.00	0.00							





DESARROLLO MUNICIPAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Localidad		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %
Cve. Estatal	Municipio								
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[SF] PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES

20352201E45604001U461422	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE REFORMA ENTRE PRAXEDIS GASTELUM Y FCO. I. MADERO, FRACCIONAMIENTO DIAZ, HUATABAMPO	NC2-047	HUATABAMPO	HUATABAMPO		METRO CUADRADO	PERSONA	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	426	45000		
		518,749.44	518,749.44	0.00	0.00				
20352201E45604001U461422	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE REFORMA ENTRE FCO. I. MADERO Y JUAN DE LA BARRERA, FRACCIONAMIENTO DIAZ, HUATABAMPO	NC2-048	HUATABAMPO	HUATABAMPO		METRO CUADRADO	PERSONA	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	426	45000		
		574,244.67	574,244.67	0.00	0.00				
20352201E45604001U461422	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE REFORMA ENTRE JUAN DE LA BARRERA E IGNACIO ZARAGOZA, FRACCIONAMIENTO DIAZ, HUATABAMPO	NC2-049	HUATABAMPO	HUATABAMPO		METRO CUADRADO	PERSONA	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	426	300		
		541,615.96	541,615.96	0.00	0.00				
20352201E45604001U461422	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE REFORMA ENTRE IGNACIO ZARAGOZA Y MONTES DE OCA, FRACCIONAMIENTO DIAZ, HUATABAMPO	NC2-050	HUATABAMPO	HUATABAMPO		METRO CUADRADO	PERSONA	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	426	300		
		555,686.55	555,686.55	0.00	0.00				
20352201E45604001U461422	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE REFORMA ENTRE MONTES DE OCA Y BENJAMIN CHAPARROA, FRACCIONAMIENTO DIAZ, HUATABAMPO	NC2-051	HUATABAMPO	HUATABAMPO		METRO CUADRADO	PERSONA	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	426	45000		
		514,667.15	514,667.15	0.00	0.00				
20352201E45604001U461422	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE ETCHOJA Y GRANADOS, FRACCIONAMIENTO DIAZ, HUATABAMPO	NC2-053	HUATABAMPO	HUATABAMPO		METRO CUADRADO	PERSONA	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	992	45000		
		1,315,176.49	1,315,176.49	0.00	0.00				
20352201E45604001U461422	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE MONTES DE OCA ENTRE ETCHOJA Y GRANADOS, FRACCIONAMIENTO DIAZ, HUATABAMPO	NC2-054	HUATABAMPO	HUATABAMPO		METRO CUADRADO	PERSONA	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	992	45000		
		1,229,823.58	1,229,823.58	0.00	0.00				
20352201E45604001U461422	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE GRANADOS Y JUAN ESCUTIA, FRACCIONAMIENTO DIAZ, HUATABAMPO	NC2-056	HUATABAMPO	HUATABAMPO		METRO CUADRADO	PERSONA	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1083	45000		
		1,622,786.14	1,622,786.14	0.00	0.00				
20352201E45604001U461422	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE MONTES DE OCA ENTRE GRANADOS Y JUAN ESCUTIA, FRACCIONAMIENTO DIAZ, HUATABAMPO	NC2-057	HUATABAMPO	HUATABAMPO		METRO CUADRADO	PERSONA	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1083	45000		
		1,333,941.57	1,333,941.57	0.00	0.00				
20352201E45604001U461422	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE JUAN ESCUTIA ENTRE FCO. I. MADERO Y JUAN DE LA BARRERA, FRACCIONAMIENTO DIAZ, HUATABAMPO	NC2-058	HUATABAMPO	HUATABAMPO		METRO CUADRADO	PERSONA	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	586	300		
		552,703.02	552,703.02	0.00	0.00				
20352201E45604001U461422	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE JUAN ESCUTIA ENTRE JUAN DE LA BARRERA E IGNACIO ZARAGOZA, FRACCIONAMIENTO DIAZ, HUATABAMPO	NC2-059	HUATABAMPO	HUATABAMPO		METRO CUADRADO	PERSONA	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	586	300		
		478,759.73	478,759.73	0.00	0.00				





DESARROLLO MUNICIPAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Localidad		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %
Cve. Estatal	Municipio								
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[SF] PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES

20352201E45604001U461422	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE JUAN ESCUTIA ENTRE IGNACIO ZARAGOZA Y MONTES DE OCA, FRACCIONAMIENTO DIAZ	NC2-060	HUATABAMPO	HUATABAMPO		METRO CUADRADO	PERSONA	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	586	45000		
		447,878.25	447,878.25	0.00	0.00				
20352201E45604001U461422	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE JUAN ESCUTIA ENTRE MONTES DE OCA Y NICOLAS BRAVO, FRACCIONAMIENTO DIAZ, HUATABAMPO	NC2-061	HUATABAMPO	HUATABAMPO		METRO CUADRADO	PERSONA	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	324	45000		
		277,538.48	277,538.48	0.00	0.00				
20352201E45604001U461422	RECARPETEO CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE GENERALES Y CAPITAN MENDIVIL, COLONIA CENTRO, HUATABAMPO	NC2-097	HUATABAMPO	HUATABAMPO		METRO CUADRADO	PERSONA	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	21887	45000		
		8,592,577.62	8,592,577.62	0.00	0.00				
20352201E45604001U461422	RECARPETEO CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE GENERALES ENTRE CONSTITUCION E INTURBIDE, COLONIA CENTRO, HUATABAMPO	NC2-098	HUATABAMPO	HUATABAMPO		METRO CUADRADO	PERSONA	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	6193	45000		
		1,992,619.17	1,992,619.17	0.00	0.00				
20352201E45604001U461422	RECARPETEO CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE BENITO JUAREZ ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y HERMOSILLO, COLONIA CENTRO, HUATABAMPO	NC2-099	HUATABAMPO	HUATABAMPO		METRO CUADRADO	PERSONA	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	16045	45000		
		4,433,578.60	4,433,578.60	0.00	0.00				
20352201E45604001U461422	RECARPETEO CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLES DEL MERCADO MUNICIPAL, COLONIA CENTRO, HUATABAMPO	NC2-100	HUATABAMPO	HUATABAMPO		METRO CUADRADO	PERSONA	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	3705	45000		
		1,550,474.26	1,550,474.26	0.00	0.00				
20352201E45604001U461422	RECARPETEO CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE CONSTITUCION ENTRE GENERALES Y NICOLAS BRAVO, FRACCIONAMIENTO DIAZ, HUATABAMPO	NC2-101	HUATABAMPO	HUATABAMPO		METRO CUADRADO	PERSONA	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	13813	45000		
		4,548,964.76	4,548,964.76	0.00	0.00				
20382201E45604001U461422	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE RAFAEL N. VARELA ENTRE NAVOJOA Y J.M. DURAZO, COL. FATIMA, MAGDALENA	NC2-027	MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO		METRO CUADRADO	PERSONA	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	264	45000		
		188,292.00	188,292.00	0.00	0.00				
20382201E45604001U461422	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE ELISA SALGADO ENTRE JESUS GARCIA Y A. ITURBIDE, COL. FATIMA, MAGDALENA	NC2-030	MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO		METRO CUADRADO	PERSONA	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	2037	45000		
		1,073,450.00	1,073,450.00	0.00	0.00				
20382201E45604001U461422	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE SANTIAGO IGLESIAS ENTRE A. ITURBIDE Y ARIZPE, COL. FATIMA, MAGDALENA	NC2-031	MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO		METRO CUADRADO	PERSONA	80.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1016	45000		
		705,768.00	705,768.00	0.00	0.00				
20382201E45604001U461422	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE JON BANAMICHI ENTRE MANUELA ORDOÑEZ Y ELIZA SALGADO, COL. FATIMA, MAGDALENA	NC2-032	MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO		METRO CUADRADO	PERSONA	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	610	45000		
		435,069.00	435,069.00	0.00	0.00				





DESARROLLO MUNICIPAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[SF] PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES

20402201E45604001U461422	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES MATAMOROS, 2 DE ABRIL Y ROSALES, MOCTEZUMA								
NC2-121	MOCTEZUMA	MOCTEZUMA			METRO CUADRADO	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1800	120	100.00	100.00	
	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00					
20452201E45604001U461422	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CLUB ROTARIO, JARDINES DE LA MONTAÑA, NOGALES								
NC2-381	NOGALES	HEROICA NOGALES			METRO CUADRADO	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	2677	105	100.00	100.00	
	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00					
20492201E45604001U461422	AMPLIACION DE CALLE PRINCIPAL A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN COLONIA CENTRO, PITIQUITO								
NC2-142	PITIQUITO	PITIQUITO			METRO CUADRADO	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	184	14000	0.00	100.00	
	402,524.00	402,524.00	0.00	0.00					
20572201E45604001U461422	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN LA CALLE 7 DE LA AV. TLAXCALA A LA AV. PUEBLA								
NC2-123	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO			METRO CUADRADO	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	15870	1500	100.00	100.00	
	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00					
20652201E45604001U461422	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN BOULEVARD LAMPAZOS, TEPACHE								
NC2-036	TEPACHE	TEPACHE			METRO CUADRADO	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	2313	1305	100.00	100.00	
	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00					
20682201E45604001U461422	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. CONSTITUCION EN CALLE HIDALGO ENTRE CARRETERA FEDERAL Y LAFONTAINE								
NC2-124	URES	URES			METRO CUADRADO	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	3064	3894	10.00	100.00	
	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00					
20682201E45604001U461422	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE JOSE LAFONTAINE.								
NC2-125	URES	URES			METRO CUADRADO	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	2131	3894	40.00	100.00	
	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00					
20722201E45605002A661422	RECARPETEO DE CALLE CAPITAN MOLINA ENTRE CALLE CONSTITUCION Y AVENIDA 5 DE MAYO DE LA COLONIA LAS TRES FLORES, SONOYTA, GENERAL PLUTARCO								
ED-1382	ELIAS CALLES	SONOYTA			METRO CUADRADO	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	942.6	17000	0.00	100.00	
	200,970.57	200,970.57	0.00	0.00					
20722201E45605002A661422	RECARPETEO EN AVENIDA ALTAR ENTRE BOULEVARD FRANCISCO EUSEBIO KINO Y AVENIDA CANANEA DE LA COLONIA CENTRO, SONOYTA, GENERAL PLUTARCO								
ED-1383	ELIAS CALLES	SONOYTA			METRO CUADRADO	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	5823	17000	0.00	100.00	
	2,284,785.63	2,284,785.63	0.00	0.00					
20722201E45605002A661422	RECARPETEO EN CALLE ENRIQUE RUHEN ENTRE BOULEVARD FRANCISCO EUSEBIO KINO Y CALLE BORSUM DE LA COLONIA CENTRO, SONOYTA, GENERAL								
ED-1384	PLUTARCO ELIAS CALLES	SONOYTA			METRO CUADRADO	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	4251.9	17000	0.00	100.00	
	863,064.01	863,064.01	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	81,466,977.42	81,466,977.42	0.00	0.00	Total Modalidad			0	Obras
								54	





DESARROLLO MUNICIPAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[SG] ELECTRIFICACION

20222201E45901004U461411	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA, BARRIO EL CHAMIZAL, CARBO							
NC2-014	CARBO	CARBO			METRO LINEAL	PERSONA		
	0.00	0.00	0.00	0.00	886	500	100.00	100.00
	605,122.00	605,122.00	0.00	0.00				
20222201E45901004U461411	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA, BARRIO SUR, CARBO							
NC2-016	CARBO	CARBO			METRO LINEAL	PERSONA		
	0.00	0.00	0.00	0.00	674	300	85.00	100.00
	437,971.00	437,971.00	0.00	0.00				
20503301E45901005U861311	PROYECTO DE GENERACION DE ENERGIA LIMPIA Y RENOVABLE DEL ESTADO DE SONORA, PUERTO PEÑASCO							
NC2-308	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO			KWH/AÑO	PERSONA		
	0.00	0.00	0.00	0.00	6365000000	42000	0.00	100.00
	34,279,412.00	34,279,412.00	0.00	0.00				
20503301E45901005U861313	PROYECTO DE GENERACION DE ENERGIA LIMPIA Y RENOVABLE DEL ESTADO DE SONORA, PUERTO PEÑASCO							
NC2-308	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO			INDIRECTO	PERSONA		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	42000	100.00	100.00
	685,588.00	685,588.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	36,008,093.00	36,008,093.00	0.00	0.00	Total Modalidad		0	Obras 4

[SI] VIALIDADES URBANAS

20042201E45605001U561420	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES, AGUA PRIETA							
NC2-201	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA			METRO CUADRADO	PERSONA		
	0.00	0.00	0.00	0.00	27271	2500	100.00	100.00
	19,588,236.00	19,588,236.00	0.00	0.00				
20042201E45605001W661420	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, AGUA POTABLE Y DRENAJE DE LA CALLE 12 ENTRE AVENIDA 12 Y 29, AGUA PRIETA							
NC2-450	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA			METRO CUADRADO	PERSONA		
	0.00	0.00	0.00	0.00	16717	800	97.00	100.00
	22,604,823.53	22,604,823.53	0.00	0.00				
20042201E45605001W661420	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, AGUA POTABLE Y DRENAJE DE CUATRO VIALIDADES, AGUA PRIETA							
NC2-451	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA			METRO CUADRADO	PERSONA		
	0.00	0.00	0.00	0.00	12265	2500	100.00	100.00
	16,571,647.06	16,571,647.06	0.00	0.00				
20042201E45605001X361420	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, AGUA POTABLE Y DRENAJE DE LA CALLE 10, 11 Y JESÚS GARCÍA, EN EL MUNICIPIO DE AGUA PRIETA							
NC2-1058	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA			METRO CUADRADO	PERSONA		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1811	1400	88.00	100.00
	24,485,294.12	24,485,294.12	0.00	0.00				
20042201E45605001X361420	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, AGUA POTABLE Y DRENAJE DE LAS AVENIDAS 8, 34, 35, 36 Y 37, EN EL MUNICIPIO DE AGUA PRIETA							
NC2-1059	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA			METRO CUADRADO	PERSONA		
	0.00	0.00	0.00	0.00	18169.11	1400	92.00	100.00
	24,485,294.12	24,485,294.12	0.00	0.00				
20042201E45605001U561424	GASTOS INDIRECTOS, PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES, AGUA PRIETA							
NC2-201	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA			INDIRECTO	PERSONA		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	2500	100.00	100.00
	391,764.00	391,764.00	0.00	0.00				





DESARROLLO MUNICIPAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[SI] VIALIDADES URBANAS

20042201E45605001W661424	GASTOS INDIRECTOS, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, AGUA POTABLE Y DRENAJE DE LA CALLE 12 ENTRE AVENIDA 12 Y 29, AGUA PRIETA								
NC2-450	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	INDIRECTO	PERSONA				
	0.00	0.00	0.00	0.00		1	800	100.00	100.00
	452,096.47	452,096.47	0.00	0.00					
20042201E45605001W661424	GASTOS INDIRECTOS, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, AGUA POTABLE Y DRENAJE DE CUATRO VIALIDADES, AGUA PRIETA								
NC2-451	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	INDIRECTO	PERSONA				
	0.00	0.00	0.00	0.00		1	2500	100.00	100.00
	331,432.94	331,432.94	0.00	0.00					
20042201E45605001X361424	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, AGUA POTABLE Y DRENAJE DE LA CALLE 10, 11 Y JESÚS GARCÍA, EN EL MUNICIPIO DE AGUA PRIETA								
NC2-1058	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	INDIRECTO	PERSONA				
	0.00	0.00	0.00	0.00		1	1400	100.00	100.00
	489,705.88	489,705.88	0.00	0.00					
20042201E45605001X361424	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, AGUA POTABLE Y DRENAJE DE LAS AVENIDAS 8, 34, 35, 36 Y 37, EN EL MUNICIPIO DE AGUA PRIETA								
NC2-1059	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	INDIRECTO	PERSONA				
	0.00	0.00	0.00	0.00		1	1400	100.00	100.00
	489,705.88	489,705.88	0.00	0.00					
20052201E45605001U561420	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, AGUA POTABLE Y DRENAJE EN VARIAS CALLES, ALAMOS								
NC2-161	ALAMOS	ALAMOS	ALAMOS	METRO CUADRADO	PERSONA				
	0.00	0.00	0.00	0.00		11855	5000	100.00	100.00
	19,588,236.00	19,588,236.00	0.00	0.00					
20052201E45605001W661420	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, AGUA POTABLE Y DRENAJE DE VARIAS VIALIDADES, ALAMOS								
NC2-456	ALAMOS	ALAMOS	ALAMOS	METRO CUADRADO	PERSONA				
	0.00	0.00	0.00	0.00		13210	1105	95.00	100.00
	20,052,476.47	20,052,476.47	0.00	0.00					
20052201E45605001W661420	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, AGUA POTABLE Y DRENAJE DE VARIAS VIALIDADES DE LAS LOCALIDADES DEL VERANITO, BASIROA, RANCHERIAS, TAPIZUELAS Y LOS CAMOTES, ALAMOS								
NC2-457	ALAMOS	ALAMOS	VARIAS	METRO CUADRADO	PERSONA				
	0.00	0.00	0.00	0.00		12600	1200	70.00	100.00
	19,123,994.12	19,123,994.12	0.00	0.00					
20052201E45605001X361420	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, AGUA POTABLE Y DRENAJE DE 17 (DIECISIETE) VIALIDADES EN LA LOCALIDAD DE ÁLAMOS, EN EL MUNICIPIO DE								
NC2-1060	ÁLAMOS	ÁLAMOS	ÁLAMOS	METRO CUADRADO	PERSONA				
	0.00	0.00	0.00	0.00		9345	9345	40.00	100.00
	39,176,470.59	39,176,470.59	0.00	0.00					
20052201E45605001X361420	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, AGUA POTABLE Y DRENAJE DE CUATRO VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE ÁLAMOS								
NC2-1061	ALAMOS	ALAMOS	ALAMOS	METRO CUADRADO	PERSONA				
	0.00	0.00	0.00	0.00		6208.2	9345	20.00	100.00
	9,794,117.65	9,794,117.65	0.00	0.00					
20052201E45605001U561424	GASTOS INDIRECTOS, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, AGUA POTABLE Y DRENAJE EN VARIAS CALLES, ALAMOS								
NC2-161	ALAMOS	ALAMOS	ALAMOS	INDIRECTO	PERSONA				
	0.00	0.00	0.00	0.00		1	5000	100.00	100.00
	391,764.00	391,764.00	0.00	0.00					
20052201E45605001W661424	GASTOS INDIRECTOS, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, AGUA POTABLE Y DRENAJE DE VARIAS VIALIDADES, ALAMOS								
NC2-456	ALAMOS	ALAMOS	ALAMOS	INDIRECTO	PERSONA				
	0.00	0.00	0.00	0.00		1	1105	100.00	100.00
	401,049.53	401,049.53	0.00	0.00					





DESARROLLO MUNICIPAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[SI] VIALIDADES URBANAS

20052201E45605001W661424	GASTOS INDIRECTOS, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, AGUA POTABLE Y DRENAJE DE VARIAS VIALIDADES DE LAS LOCALIDADES DEL VERANITO, NC2-457 BASIROA, RANCHERIAS, TAPIZUELAS Y LOS CAMOTES, ALAMOS								
	ALAMOS		VARIAS		INDIRECTO	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1200	100.00	100.00	
	382,479.88	382,479.88	0.00	0.00					
20052201E45605001X361424	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, AGUA POTABLE Y DRENAJE DE 17 (DIECISIETE) VIALIDADES EN LA LOCALIDAD DE ÁLAMOS, EN EL MUNICIPIO DE NC2-1060 ÁLAMOS								
	ALAMOS		ALAMOS		INDIRECTO	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	9345	100.00	100.00	
	783,529.41	783,529.41	0.00	0.00					
20052201E45605001X361424	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, AGUA POTABLE Y DRENAJE DE CUATRO VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE ÁLAMOS NC2-1061 ALAMOS								
	ALAMOS		ALAMOS		INDIRECTO	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	9345	0.00	100.00	
	195,882.35	195,882.35	0.00	0.00					
20082201E45605001U561420	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES, ARIZPE NC2-205 ARIZPE								
	ARIZPE		VARIAS		METRO CUADRADO	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	2234	500	100.00	100.00	
	2,938,236.00	2,938,236.00	0.00	0.00					
20082201E45605001U561424	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES, ARIZPE NC2-205 ARIZPE								
	ARIZPE		VARIAS		INDIRECTO	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	500	100.00	100.00	
	58,764.00	58,764.00	0.00	0.00					
20132201E45605001X361420	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS VIALIDADES MARÍN VÁSQUEZ, 20 DE NOVIEMBRE Y CHAPARACO, EN LA LOCALIDAD DE BACOACHI, NC2-1062 MUNICIPIO DE BACOACHI								
	BACOACHI		BACOACHI		METRO CUADRADO	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	7437	1090	100.00	100.00	
	9,794,117.65	9,794,117.65	0.00	0.00					
20132201E45605001X361424	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS VIALIDADES MARÍN VÁSQUEZ, 20 DE NOVIEMBRE Y CHAPARACO, EN LA LOCALIDAD DE BACOACHI, NC2-1062 MUNICIPIO DE BACOACHI								
	BACOACHI		BACOACHI		INDIRECTO	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1090	100.00	100.00	
	195,882.35	195,882.35	0.00	0.00					
20142201E45605001X361420	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO, AGUA POTABLE Y DRENAJE DEL BLVD. MIGUEL HIDALGO, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE BACUM, MUNICIPIO NC2-1063 BACUM, SONORA								
	BACUM		SAN JOSE DE BACUM		METRO CUADRADO	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	19250	4318	90.00	100.00	
	29,382,352.94	29,382,352.94	0.00	0.00					
20142201E45605001X361424	GASTOS INDIRECTOS DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO, AGUA POTABLE Y DRENAJE DEL BLVD. MIGUEL HIDALGO, EN LA LOCALIDAD DE NC2-1063 SAN JOSE DE BACUM, MUNICIPIO BACUM, SONORA								
	BACUM		SAN JOSE DE BACUM		INDIRECTO	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	4318	100.00	100.00	
	587,647.06	587,647.06	0.00	0.00					
20162201E45605001X361420	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, AGUA POTABLE Y DRENAJE DE 12 (DOCE) VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE BAVIACORA NC2-1064 BAVIACORA								
	BAVIACORA		BAVIACORA		METRO CUADRADO	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	11818	1890	70.00	100.00	
	15,670,588.24	15,670,588.24	0.00	0.00					





DESARROLLO MUNICIPAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[SI] VIALIDADES URBANAS

20162201E45605001X361424	GASTOS INDIRECTOS DE LA OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, AGUA POTABLE Y DRENAJE DE 12 (DOCE) VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE								
NC2-1064	BAVIACORA								
	BAVIACORA	BAVIACORA			INDIRECTO	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1890	100.00	100.00	
	313,411.76	313,411.76	0.00	0.00					
20172201E45605001X361420	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES NORTE CERO, JUAREZ Y AVENIDA SUR, EN EL MUNICIPIO DE BAVISPE								
NC2-1065	BAVISPE								
	BAVISPE	BAVISPE			METRO CUADRADO	PESONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	5058	701	30.00	100.00	
	6,855,882.35	6,855,882.35	0.00	0.00					
20172201E45605001X361424	GASTOS INDIRECTOS DE LA OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES NORTE CERO, JUAREZ Y AVENIDA SUR, EN EL MUNICIPIO DE								
NC2-1065	BAVISPE								
	BAVISPE	BAVISPE			INDIRECTO	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	701	0.00	100.00	
	137,117.65	137,117.65	0.00	0.00					
20192201E45605001U561420	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO E INFRAESTRUCTURA EN VARIAS CALLES, CABORCA								
NC2-139	CABORCA								
	CABORCA	HEROICA CABORCA			METRO CUADRADO	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	28271	8000	100.00	100.00	
	37,217,647.00	37,217,647.00	0.00	0.00					
20192201E45605001U561424	GASTOS INDIRECTOS, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO E INFRAESTRUCTURA EN VARIAS CALLES, CABORCA								
NC2-139	CABORCA								
	CABORCA	HEROICA CABORCA			INDIRECTO	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	8000	100.00	100.00	
	744,353.00	744,353.00	0.00	0.00					
20202201E45605001U561420	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO E INFRAESTRUCTURA DE LA CALLE QUINTANA ROO ENTRE RODOLFO ELIAS CALLES Y RIO NAZAS, CIUDAD OBREGON,								
NC2-188	CAJEME								
	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)			METRO CUADRADO	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	24390	10000	100.00	100.00	
	24,485,294.00	24,485,294.00	0.00	0.00					
20202201E45605001W661420	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, AGUA POTABLE Y DRENAJE DE LA CALLE QUINTANA ROO, CIUDAD OBREGON, CAJEME								
NC2-458	CAJEME								
	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)			METRO CUADRADO	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	27447	50000	76.00	100.00	
	68,558,823.53	68,558,823.53	0.00	0.00					
20202201E45605001X361420	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA RUSSO VOGEL, EN CD. OBREGON, MUNICIPIO DE CAJEME								
NC2-1074	CAJEME								
	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)			METRO CUADRADO	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	3226	15000	55.00	100.00	
	4,897,058.82	4,897,058.82	0.00	0.00					
20202201E45605001X361420	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA SONORA, EN CD. OBREGON, MUNICIPIO DE CAJEME								
NC2-1075	CAJEME								
	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)			METRO CUADRADO	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	6806	15000	60.00	100.00	
	9,794,117.65	9,794,117.65	0.00	0.00					
20202201E45605001X361420	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA ALVARO OBREGON, EN CD. OBREGON, CAJEME								
NC2-1076	CAJEME								
	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)			METRO CUADRADO	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	19733	15000	40.00	100.00	
	29,382,352.94	29,382,352.94	0.00	0.00					
20202201E45605001X361420	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA LIBERTAD, EN CD. OBREGON, CAJEME								
NC2-1077	CAJEME								
	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)			METRO CUADRADO	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	26143.4	15000	60.00	100.00	
	34,279,411.76	34,279,411.76	0.00	0.00					





DESARROLLO MUNICIPAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[SI] VIALIDADES URBANAS

20202201E45605001X361420	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA BELTRONES, EN CD. OBREGON, CAJEME	NC2-1078	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	METRO CUADRADO	PERSONA	65.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	45721	32000	
	48,970,588.24	48,970,588.24	0.00	0.00				
20202201E45605001X361420	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA CAJEME, EN CD. OBREGON, CAJEME	NC2-1079	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	METRO CUADRADO	PERSONA	20.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	14770	17000	
	24,485,294.12	24,485,294.12	0.00	0.00				
20202201E45605001X361420	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN DIVERSAS CRUCEROS DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE CAJEME	NC2-1080	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	METRO CUADRADO	PERSONA	30.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	15712	350000	
	24,485,294.12	24,485,294.12	0.00	0.00				
20202201E45605001U561424	GASTOS INDIRECTOS, PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO E INFRAESTRUCTURA DE LA CALLE QUINTANA ROO ENTRE RODOLFO ELIAS CALLES Y RIO NAZAS, CIUDAD OBREGON, CAJEME	NC2-188	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	INDIRECTO	PERSONA	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	10000	
	489,706.00	489,706.00	0.00	0.00				
20202201E45605001W661424	GASTOS INDIRECTOS, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, AGUA POTABLE Y DRENAJE DE LA CALLE QUINTANA ROO, CIUDAD OBREGON, CAJEME	NC2-458	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	INDIRECTO	PERSONA	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	50000	
	1,371,176.47	1,371,176.47	0.00	0.00				
20202201E45605001X361424	GASTOS INDIRECTOS DE LA OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA RUSSO VOGEL, EN CD. OBREGON, MUNICIPIO DE CAJEME	NC2-1074	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	INDIRECTO	PERSONA	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	15000	
	97,941.18	97,941.18	0.00	0.00				
20202201E45605001X361424	GASTOS INDIRECTOS DE LA OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA SONORA, EN CD. OBREGON, MUNICIPIO DE CAJEME	NC2-1075	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	INDIRECTO	PERSONA	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	15000	
	195,882.35	195,882.35	0.00	0.00				
20202201E45605001X361424	GASTOS INDIRECTOS DE LA OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA ALVARO OBREGON, EN CD. OBREGON, CAJEME	NC2-1076	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	INDIRECTO	PERSONA	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	15000	
	587,647.06	587,647.06	0.00	0.00				
20202201E45605001X361424	GASTOS INDIRECTOS DE LA OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA LIBERTAD, EN CD. OBREGON, CAJEME	NC2-1077	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	INDIRECTO	PERSONA	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	15000	
	685,588.24	685,588.24	0.00	0.00				
20202201E45605001X361424	GASTOS INDIRECTOS DE LA OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA BELTRONES, EN CD. OBREGON, CAJEME	NC2-1078	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	INDIRECTO	PERSONA	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	32000	
	979,411.76	979,411.76	0.00	0.00				
20202201E45605001X361424	GASTOS INDIRECTOS DE LA OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA CAJEME, EN CD. OBREGON, CAJEME	NC2-1079	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	INDIRECTO	PERSONA	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	17000	
	489,705.88	489,705.88	0.00	0.00				





DESARROLLO MUNICIPAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Localidad		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estadal	Federal	Otros	Otros				
Ejercido:	Total	Estadal	Federal	Otros	Otros				

[SI] VIALIDADES URBANAS

20202201E45605001X361424	GASTOS INDIRECTOS DE LA OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN DIVERSAS CRUCEROS DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE CAJEME								
NC2-1080	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)			INDIRECTO	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00			1	350000	100.00 100.00
	489,705.88	489,705.88	0.00	0.00					
20212201E45605002U561420	RESTAURACION DE VIALIDADES E INFRAESTRUCTURA CON CONCRETO HIDRAULICO EN CENTRO HISTORICO ENTRE CALLE JUAREZ, ENTRE CUARTA OESTE Y PRIMERA ESTE, CANANEA								
NC2-187	CANANEA	CANANEA			METRO CUADRADO	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00			20458	5000	65.00 100.00
	34,279,412.00	34,279,412.00	0.00	0.00					
20212201E45605002U561424	GASTOS INDIRECTOS, RESTAURACION DE VIALIDADES E INFRAESTRUCTURA CON CONCRETO HIDRAULICO EN CENTRO HISTORICO ENTRE CALLE JUAREZ, ENTRE CUARTA OESTE Y PRIMERA ESTE, CANANEA								
NC2-187	CANANEA	CANANEA			INDIRECTO	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00			1	5000	100.00 100.00
	685,588.00	685,588.00	0.00	0.00					
20232201E45605001X361420	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE TECORIPA , MUNICIPIO DE LA COLORADA								
NC2-1082	COLORADA, LA	TECORIPA			METRO CUADRADO	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00			1314.86	1600	0.00 100.00
	1,370,419.32	1,370,419.32	0.00	0.00					
20232201E45605001X361420	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE 1A. ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE COBACHI , MUNICIPIO DE LA COLORADA								
NC2-1083	COLORADA, LA	COBACHI			METRO CUADRADO	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00			1814.73	1600	0.00 100.00
	1,713,992.02	1,713,992.02	0.00	0.00					
20232201E45605001X361420	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE 2A. ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE COBACHI , MUNICIPIO DE LA COLORADA								
NC2-1084	COLORADA, LA	COBACHI			METRO CUADRADO	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00			1861.21	1600	0.00 100.00
	1,713,761.10	1,713,761.10	0.00	0.00					
20232201E45605001X361424	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE TECORIPA , MUNICIPIO DE LA COLORADA								
NC2-1082	COLORADA, LA	TECORIPA			INDIRECTO	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00			1	1600	0.00 100.00
	27,408.39	27,408.39	0.00	0.00					
20232201E45605001X361424	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE 1A. ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE COBACHI , MUNICIPIO DE LA COLORADA								
NC2-1083	COLORADA, LA	COBACHI			INDIRECTO	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00			1	1600	0.00 100.00
	34,279.84	34,279.84	0.00	0.00					
20232201E45605001X361424	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE 2A. ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE COBACHI , MUNICIPIO DE LA COLORADA								
NC2-1084	COLORADA, LA	COBACHI			INDIRECTO	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00			1	1600	0.00 100.00
	34,275.22	34,275.22	0.00	0.00					
20282201E45605001U561420	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO, DRENAJE Y AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES, BASCONCOBE, ETCHOJOA								
NC2-140	ETCHOJOA	BASCONCOBE			METRO CUADRADO	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00			12099	800	100.00 100.00
	19,588,235.00	19,588,235.00	0.00	0.00					
20282201E45605001U561420	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO E INFRAESTRUCTURA DEL BOULEVARD LA PAZ ENTRE NUEVO LEON Y LAZARO CARDENAS DEL RIO, BACOBAMPO,								
NC2-141	ETCHOJOA	BACOBAMPO			METRO CUADRADO	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00			7800	800	60.00 100.00
	9,794,118.00	9,794,118.00	0.00	0.00					





DESARROLLO MUNICIPAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico	Av. Finan.	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros			%	%	

[SI] VIALIDADES URBANAS

20282201E45605001U561424	GASTOS INDIRECTOS, PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO, DRENAJE Y AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES, BASCONCOBE, ETCHOJOA		BASCONCOBE		INDIRECTO	PERSONA	100.00	100.00
NC2-140	ETCHOJOA							
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	800		
	391,765.00	391,765.00	0.00	0.00				
20282201E45605001U561424	GASTOS INDIRECTOS, PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO E INFRAESTRUCTURA DEL BOULEVARD LA PAZ ENTRE NUEVO LEON Y LAZARO CARDENAS DEL		BACOBAMPO		INDIRECTO	PERSONA	100.00	100.00
NC2-141	RIO, BACOBAMPO, ETCHOJOA							
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	800		
	195,882.00	195,882.00	0.00	0.00				
20302201E45605001X361420	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL PERIFERICO OESTE Y DE LA CALLE CRISOFORO, EN LA LOCALIDAD DE GRANADOS, GRANADOS		GRANADOS		METRO CUADRADO	PERSONA	0.00	100.00
NC2-1088	GRANADOS							
	0.00	0.00	0.00	0.00	4312	500		
	5,876,470.59	5,876,470.59	0.00	0.00				
20302201E45605001X361424	GASTOS INDIRECTOS DE LA OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL PERIFERICO OESTE Y DE LA CALLE CRISOFORO, EN LA LOCALIDAD DE		GRANADOS		INDIRECTO	PERSONA	0.00	100.00
NC2-1088	GRANADOS							
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	500		
	117,529.41	117,529.41	0.00	0.00				
20312201E45605001W661420	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, AGUA POTABLE Y DRENAJE EN BOULEVARD TETABIATE Y DE LA CALLE FELIPE BARCENAS SANTINI, GUAYMAS		HEROICA GUAYMAS		METRO CUADRADO	PERSONA	0.00	100.00
NC2-459	GUAYMAS							
	0.00	0.00	0.00	0.00	14081	1170		
	21,106,323.53	21,106,323.53	0.00	0.00				
20312201E45605001W661420	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, AGUA POTABLE Y DRENAJE DE VARIAS VIALIDADES, GUAYMAS		HEROICA GUAYMAS		METRO CUADRADO	PERSONA	0.00	100.00
NC2-460	GUAYMAS							
	0.00	0.00	0.00	0.00	12059	1170		
	18,070,147.06	18,070,147.06	0.00	0.00				
20312201E45605001X361420	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE 19,761.87 M2, AGUA POTABLE Y DRENAJE, DE VARIAS VIALIDADES DE LA LOCALIDAD DE GUAYMAS, GUAYMAS		HEROICA GUAYMAS		METRO CUADRADO	PERSONA	0.00	100.00
NC2-1089	GUAYMAS							
	0.00	0.00	0.00	0.00	19761.87	113082		
	29,382,352.94	29,382,352.94	0.00	0.00				
20312201E45605001X361420	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE 23,951.0 M2, AGUA POTABLE Y DRENAJE, DE VARIAS VIALIDADES DE LA LOCALIDAD DE GUAYMAS, GUAYMAS		HEROICA GUAYMAS		METRO CUADRADO	PERSONA	0.00	100.00
NC2-1090	GUAYMAS							
	0.00	0.00	0.00	0.00	23951	113082		
	26,650,087.94	26,650,087.94	0.00	0.00				
20312201E45605001X361420	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE 22,259.0 M2, AGUA POTABLE Y DRENAJE, DE VARIAS VIALIDADES DE LA LOCALIDAD DE GUAYMAS, GUAYMAS		HEROICA GUAYMAS		METRO CUADRADO	PERSONA	0.00	100.00
NC2-1091	GUAYMAS							
	0.00	0.00	0.00	0.00	22259	113082		
	23,676,544.85	23,676,544.85	0.00	0.00				
20312201E45605001X361420	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE 23,541.96 M2, AGUA POTABLE Y DRENAJE, DE VARIAS VIALIDADES DE LA LOCALIDAD DE GUAYMAS, GUAYMAS		HEROICA GUAYMAS		METRO CUADRADO	PERSONA	0.00	100.00
NC2-1093	GUAYMAS							
	0.00	0.00	0.00	0.00	23541.96	113082		
	28,026,308.38	28,026,308.38	0.00	0.00				
20312201E45605001W661424	GASTOS INDIRECTOS, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, AGUA POTABLE Y DRENAJE EN BOULEVARD TETABIATE Y DE LA CALLE FELIPE BARCENAS		HEROICA GUAYMAS		INDIRECTO	PERSONA	100.00	100.00
NC2-459	SANTINI, GUAYMAS							
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1170		
	422,126.47	422,126.47	0.00	0.00				





DESARROLLO MUNICIPAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Localidad		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estadal	Federal	Otros	Ejercido:				

[SI] VIALIDADES URBANAS

20312201E45605001W661424	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, AGUA POTABLE Y DRENAJE DE VARIAS VIALIDADES, GUAYMAS								
NC2-460	GUAYMAS		HEROICA GUAYMAS		INDIRECTO		PERSONA		
	0.00	0.00	0.00	0.00		1	1170	100.00	100.00
	361,402.94	361,402.94	0.00	0.00					
20312201E45605001X361424	GASTOS INDIRECTOS DE LA OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE 19,761.87 M2, AGUA POTABLE Y DRENAJE, DE VARIAS VIALIDADES DE LA LOCALIDAD DE GUAYMAS, GUAYMAS								
NC2-1089	GUAYMAS		HEROICA GUAYMAS		INDIRECTO		PERSONA		
	0.00	0.00	0.00	0.00		1	113082	0.00	100.00
	587,647.06	587,647.06	0.00	0.00					
20312201E45605001X361424	GASTOS INDIRECTOS DE LA OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE 23,951.0 M2, AGUA POTABLE Y DRENAJE, DE VARIAS VIALIDADES DE LA LOCALIDAD DE GUAYMAS, GUAYMAS								
NC2-1090	GUAYMAS		HEROICA GUAYMAS		INDIRECTO		PERSONA		
	0.00	0.00	0.00	0.00		1	113082	0.00	100.00
	533,001.76	533,001.76	0.00	0.00					
20312201E45605001X361424	GASTOS INDIRECTOS DE LA OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE 22,259.0 M2, AGUA POTABLE Y DRENAJE, DE VARIAS VIALIDADES DE LA LOCALIDAD DE GUAYMAS, GUAYMAS								
NC2-1091	GUAYMAS		HEROICA GUAYMAS		INDIRECTO		PERSONA		
	0.00	0.00	0.00	0.00		1	113082	0.00	100.00
	473,530.90	473,530.90	0.00	0.00					
20312201E45605001X361424	GASTOS INDIRECTOS DE LA OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE 23,541.96 M2, AGUA POTABLE Y DRENAJE, DE VARIAS VIALIDADES DE LA LOCALIDAD DE GUAYMAS, GUAYMAS								
NC2-1093	GUAYMAS		HEROICA GUAYMAS		INDIRECTO		PERSONA		
	0.00	0.00	0.00	0.00		1	113082	0.00	100.00
	560,526.17	560,526.17	0.00	0.00					
20312201E45605002U861420	REHABILITACION DE BOULEVARD BELTRONES EN SAN CARLOS NUEVO GUAYMAS (III ETAPA), SAN CARLOS, GUAYMAS								
NC2-281	GUAYMAS		SAN CARLOS (SAN CARLOS NUEVO GUAYMAS)		KILOMETRO		PERSONA		
	0.00	0.00	0.00	0.00		20	30000	0.00	100.00
	19,980,000.00	19,980,000.00	0.00	0.00					
20322201E45605001U561420	AMPLIACION Y MODERNIZACION DEL BOULEVARD SOLIDARIDAD ENTRE CUARTO BORDO Y MINERA NICO, HERMOSILLO								
NC2-186	HERMOSILLO		HERMOSILLO		METRO CUADRADO		PERSONA		
	0.00	0.00	0.00	0.00		30049	15000	0.00	100.00
	29,382,353.00	29,382,353.00	0.00	0.00					
20322201E45605001X361420	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 13 DE SEPTIEMBRE TRAMO DE IGNACIO ZARAGOZA A JOSÉ MARÍA MORELOS EN EL POBLADO MIGUEL ALEMÁN, MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA								
NC2-1094	HERMOSILLO		HERMOSILLO		METRO CUADRADO		PERSONA		
	0.00	0.00	0.00	0.00		4400	30869	0.00	100.00
	3,917,647.06	3,917,647.06	0.00	0.00					
20322201E45605001U561424	GASTOS INDIRECTOS, AMPLIACION Y MODERNIZACION DEL BOULEVARD SOLIDARIDAD ENTRE CUARTO BORDO Y MINERA NICO, HERMOSILLO								
NC2-186	HERMOSILLO		HERMOSILLO		INDIRECTO		PERSONA		
	0.00	0.00	0.00	0.00		1	15000	0.00	100.00
	587,647.00	587,647.00	0.00	0.00					
20322201E45605001X361424	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 13 DE SEPTIEMBRE TRAMO DE IGNACIO ZARAGOZA A JOSÉ MARÍA MORELOS EN EL POBLADO MIGUEL ALEMÁN, MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA								
NC2-1094	HERMOSILLO		HERMOSILLO		INDIRECTO		PERSONA		
	0.00	0.00	0.00	0.00		1	30869	0.00	100.00
	78,352.94	78,352.94	0.00	0.00					



DESARROLLO MUNICIPAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad										
Cve. Programática / Proyecto										
Cve. Estatal	Municipio	Localidad								
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros						

[SI] VIALIDADES URBANAS

20332201E45605001X361420	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS CALLES BENITO JUÁREZ SUR, BENITO JUÁREZ Y BLVD. COLOSIO, EN LA LOCALIDAD DE HUACHINERA,								
NC2-1095	MUNICIPIO DE HUACHINERA								
	HUACHINERA	HUACHINERA				METRO CUADRADO	PERSONA		
	0.00	0.00	0.00	0.00		5190	938	0.00	100.00
	6,855,882.35	6,855,882.35	0.00	0.00					
20332201E45605001X361424	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS CALLES BENITO JUÁREZ SUR, BENITO JUÁREZ Y BLVD. COLOSIO, EN LA LOCALIDAD DE HUACHINERA,								
NC2-1095	MUNICIPIO DE HUACHINERA								
	HUACHINERA	HUACHINERA				INDIRECTO	PERSONA		
	0.00	0.00	0.00	0.00		1	938	0.00	100.00
	137,117.65	137,117.65	0.00	0.00					
20352201E45605001U561420	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO, DRENAJE Y AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES, HUATABAMPO								
NC2-175	HUATABAMPO	HUATABAMPO				METRO CUADRADO	PERSONA		
	0.00	0.00	0.00	0.00		14869	4000	100.00	100.00
	19,588,236.00	19,588,236.00	0.00	0.00					
20352201E45605001U561420	PAVIMENTACION DE SALIDA A ETCOROPO, HUATABAMPO								
NC2-176	HUATABAMPO	HUATABAMPO				METRO CUADRADO	PERSONA		
	0.00	0.00	0.00	0.00		15674	4000	100.00	100.00
	17,629,412.00	17,629,412.00	0.00	0.00					
20352201E45605001U561424	GASTOS INDIRECTOS, PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO, DRENAJE Y AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES, HUATABAMPO								
NC2-175	HUATABAMPO	HUATABAMPO				INDIRECTO	PERSONA		
	0.00	0.00	0.00	0.00		1	4000	100.00	100.00
	391,764.00	391,764.00	0.00	0.00					
20352201E45605001U561424	GASTOS INDIRECTOS, PAVIMENTACION DE SALIDA A ETCOROPO, HUATABAMPO								
NC2-176	HUATABAMPO	HUATABAMPO				INDIRECTO	PERSONA		
	0.00	0.00	0.00	0.00		1	4000	100.00	100.00
	352,588.00	352,588.00	0.00	0.00					
20372201E45605001X361420	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, AGUA POTABLE Y DRENAJE DE LA CALLE AURORA, CHIHUAHUA, BABASAC Y ALAMOS, EN LA LOCALIDAD DE IMURIS,								
NC2-1096	EN EL MUNICIPIO DE IMURIS								
	IMURIS	IMURIS				METRO CUADRADO	PERSONA		
	0.00	0.00	0.00	0.00		20740	6841	0.00	100.00
	27,423,529.41	27,423,529.41	0.00	0.00					
20372201E45605001X361424	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, AGUA POTABLE Y DRENAJE DE LA CALLE AURORA, CHIHUAHUA, BABASAC Y ALAMOS, EN LA LOCALIDAD DE IMURIS,								
NC2-1096	EN EL MUNICIPIO DE IMURIS								
	IMURIS	IMURIS				INDIRECTO	PERSONA		
	0.00	0.00	0.00	0.00		1	6841	0.00	100.00
	548,470.59	548,470.59	0.00	0.00					
20392201E45605001X361420	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS CALLES JOSÉ MARÍA MORELOS, LÁZARO CÁRDENAS, BLVD. IGNACIO TATO, PLAZA PÚBLICA Y EMILIANO								
NC2-1097	ZAPATA, EN LA LOCALIDAD DE MAZATÁN, MUNICIPIO DE MAZATÁN								
	MAZATAN	MAZATAN				METRO CUADRADO	PERSONA		
	0.00	0.00	0.00	0.00		16178	1000	0.00	100.00
	21,547,058.82	21,547,058.82	0.00	0.00					
20392201E45605001X361424	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS CALLES JOSÉ MARÍA MORELOS, LÁZARO CÁRDENAS, BLVD. IGNACIO TATO, PLAZA PÚBLICA Y EMILIANO								
NC2-1097	ZAPATA, EN LA LOCALIDAD DE MAZATÁN, MUNICIPIO DE MAZATÁN								
	MAZATAN	MAZATAN				INDIRECTO	PERSONA		
	0.00	0.00	0.00	0.00		1	1000	0.00	100.00
	430,941.18	430,941.18	0.00	0.00					





DESARROLLO MUNICIPAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Localidad		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %
Cve. Estatal	Municipio								
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[SI] VIALIDADES URBANAS

20402201E45605001X361420	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE MOCTEZUMA, EN EL MUNICIPIO DE MOCTEZUMA								
NC2-1098	MOCTEZUMA	MOCTEZUMA			METRO CUADRADO	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	8186	1000	0.00	100.00	
	11,752,941.18	11,752,941.18	0.00	0.00					
20402201E45605001X361424	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE MOCTEZUMA, EN EL MUNICIPIO DE MOCTEZUMA								
NC2-1098	MOCTEZUMA	MOCTEZUMA			INDIRECTO	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1000	0.00	100.00	
	235,058.82	235,058.82	0.00	0.00					
20442201E45605001U561420	PROGRAMA DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO, DRENAJE Y AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES, NAVOJOA								
NC2-164	NAVOJOA	NAVOJOA			METRO CUADRADO	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	19690	25000	100.00	100.00	
	19,588,236.00	19,588,236.00	0.00	0.00					
20442201E45605001U561420	PROGRAMA DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO, DRENAJE Y AGUA POTABLE EN LA CALLE GENERAL ARNULFO RUIZ GOMEZ, NAVOJOA								
NC2-165	NAVOJOA	NAVOJOA			METRO CUADRADO	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	16500	25000	100.00	100.00	
	19,588,236.00	19,588,236.00	0.00	0.00					
20442201E45605001W661420	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, AGUA POTABLE Y DRENAJE DE LA AVENIDA ABASOLO, NAVOJOA								
NC2-452	NAVOJOA	NAVOJOA			METRO CUADRADO	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	19008	935	40.00	100.00	
	27,560,647.06	27,560,647.06	0.00	0.00					
20442201E45605001W661420	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, AGUA POTABLE Y DRENAJE DE CUATRO VIALIDADES, NAVOJOA								
NC2-453	NAVOJOA	NAVOJOA			METRO CUADRADO	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	12540	935	35.00	100.00	
	18,187,676.47	18,187,676.47	0.00	0.00					
20442201E45605001W661420	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, AGUA POTABLE Y DRENAJE DE TRES VIALIDADES, NAVOJOA								
NC2-454	NAVOJOA	NAVOJOA			METRO CUADRADO	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	15730	550	45.00	100.00	
	22,810,500.00	22,810,500.00	0.00	0.00					
20442201E45605001X361420	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, AGUA POTABLE Y DRENAJE DEL BLVD. ÁLVARO OBREGÓN Y LA CALLE EUSEBIO KINO, EN LA LOCALIDAD DE NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA								
NC2-1099	NAVOJOA	NAVOJOA			METRO CUADRADO	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	11000	1500	0.00	100.00	
	15,944,823.53	15,944,823.53	0.00	0.00					
20442201E45605001X361420	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, AGUA POTABLE Y DRENAJE DE LA AV. JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, C. CLUB ACTIVO 20-30, C. PEDRO ANAYA, C. GRAL. A.R. GÓMEZ, C. SOCIEDAD MUTUALISTA Y AV. BRAVO, EN LA LOCALIDAD DE NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA								
NC2-1100	NAVOJOA	NAVOJOA			METRO CUADRADO	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	15400	1500	0.00	100.00	
	22,322,752.94	22,322,752.94	0.00	0.00					
20442201E45605001X361420	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, AGUA POTABLE Y DRENAJE DE LA AV. VERACRUZ, AV. MÉXICO, C. ARIBABI, C. HUATABAMPO, C. BACA CALDERÓN, AV. AGUSTIN MELGAR Y AV. TONICHI, EN LA LOCALIDAD DE NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA								
NC2-1101	NAVOJOA	NAVOJOA			METRO CUADRADO	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	20691	1500	0.00	100.00	
	30,291,247.06	30,291,247.06	0.00	0.00					
20442201E45605001X361420	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS VIALIDADES AGUSTIN MELGAR, CALLE GENERAL M. GONZÁLEZ, AVENIDA ETCHOJOA Y CALLE NACUZARI, EN LA LOCALIDAD DE NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA								
NC2-1102	NAVOJOA	NAVOJOA			METRO CUADRADO	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	20317	1500	0.00	100.00	
	29,382,352.94	29,382,352.94	0.00	0.00					





DESARROLLO MUNICIPAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Localidad		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estadal	Federal	Otros					
Ejercido:	Total	Estadal	Federal	Otros					

[SI] VIALIDADES URBANAS

20442201E45605001U561424	GASTOS INDIRECTOS, PROGRAMA DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO, DRENAJE Y AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES, NAVOJOA	NC2-164	NAVOJOA	NAVOJOA	INDIRECTO	PERSONA	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	25000	
		391,764.00	391,764.00	0.00	0.00			
20442201E45605001U561424	GASTOS INDIRECTOS, PROGRAMA DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO, DRENAJE Y AGUA POTABLE EN LA CALLE GENERAL ARNULFO RUIZ GOMEZ,	NC2-165	NAVOJOA	NAVOJOA	INDIRECTO	PERSONA	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	25000	
		391,764.00	391,764.00	0.00	0.00			
20442201E45605001W661424	GASTOS INDIRECTOS, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, AGUA POTABLE Y DRENAJE DE LA AVENIDA ABASOLO, NAVOJOA	NC2-452	NAVOJOA	NAVOJOA	INDIRECTO	PERSONA	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	935	
		551,212.94	551,212.94	0.00	0.00			
20442201E45605001W661424	GASTOS INDIRECTOS, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, AGUA POTABLE Y DRENAJE DE CUATRO VIALIDADES, NAVOJOA	NC2-453	NAVOJOA	NAVOJOA	INDIRECTO	PERSONA	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	935	
		363,753.53	363,753.53	0.00	0.00			
20442201E45605001W661424	GASTOS INDIRECTOS, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, AGUA POTABLE Y DRENAJE DE TRES VIALIDADES, NAVOJOA	NC2-454	NAVOJOA	NAVOJOA	INDIRECTO	PERSONA	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	550	
		456,210.00	456,210.00	0.00	0.00			
20442201E45605001X361424	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, AGUA POTABLE Y DRENAJE DEL BLVD. ÁLVARO OBREGÓN Y LA CALLE EUSEBIO KINO, EN LA LOCALIDAD DE NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA	NC2-1099	NAVOJOA	NAVOJOA	INDIRECTO	PERSONA	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	1500	
		318,896.47	318,896.47	0.00	0.00			
20442201E45605001X361424	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, AGUA POTABLE Y DRENAJE DE LA AV. JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, C. CLUB ACTIVO 20-30, C. PEDRO ANAYA, C. GRAL. A.R. GÓMEZ, C. SOCIEDAD MUTUALISTA Y AV. BRAVO, EN LA LOCALIDAD DE NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA	NC2-1100	NAVOJOA	NAVOJOA	INDIRECTO	PERSONA	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	1500	
		446,455.06	446,455.06	0.00	0.00			
20442201E45605001X361424	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, AGUA POTABLE Y DRENAJE DE LA AV. VERACRUZ, AV. MÉXICO, C. ARIBABI, C. HUATABAMPO, C. BACA CALDERÓN, AV. AGUSTIN MELGAR Y AV. TONICHI, EN LA LOCALIDAD DE NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA	NC2-1101	NAVOJOA	NAVOJOA	INDIRECTO	PERSONA	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	1500	
		605,824.94	605,824.94	0.00	0.00			
20442201E45605001X361424	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS VIALIDADES AGUSTIN MELGAR, CALLE GENERAL M. GONZÁLEZ, AVENIDA ETCHOJOA Y CALLE NACAZARI, EN LA LOCALIDAD DE NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA	NC2-1102	NAVOJOA	NAVOJOA	INDIRECTO	PERSONA	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	1500	
		587,647.06	587,647.06	0.00	0.00			
20452201E45605001U561420	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES, NOGALES	NC2-206	NOGALES	HEROICA NOGALES	METRO CUADRADO	PERSONA	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	18619	8000	
		23,505,883.00	23,505,883.00	0.00	0.00			





DESARROLLO MUNICIPAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[SI] VIALIDADES URBANAS

20452201E45605001W661420	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, AGUA POTABLE Y DRENAJE DE LA AVENIDA ALVARO OBREGON, NOGALES	NC2-465	NOGALES	HEROICA NOGALES		METRO CUADRADO	PERSONA	80.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	15730	20000		
		48,970,588.24	48,970,588.24	0.00	0.00				
20452201E45605001X361420	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, AGUA POTABLE Y DRENAJE DE LA AVENIDA ALVARO OBREGON DE LA CALLE 5 DE FEBRERO A LA CALLE IGNACIO RAMÍREZ, EN EL MUNICIPIO DE NOGALES	NC2-1103	NOGALES	HEROICA NOGALES		METRO CUADRADO	PERSONA	50.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	12089	3075		
		34,279,411.76	34,279,411.76	0.00	0.00				
20452201E45605001X361420	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, AGUA POTABLE Y DRENAJE DE LA AVENIDA ALVARO OBREGON DE LA CALLE IGNACIO RAMÍREZ A LA CALLE EJERCITO NACIONAL, EN EL MUNICIPIO DE NOGALES	NC2-1104	NOGALES	HEROICA NOGALES		METRO CUADRADO	PERSONA	50.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	12089	3075		
		34,279,411.76	34,279,411.76	0.00	0.00				
20452201E45605001X361420	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, AGUA POTABLE Y DRENAJE DE LA AVENIDA ÁLVARO OBREGÓN DE LA CALLE EJÉRCITO NACIONAL A LA CALLE TEPIC, EN EL MUNICIPIO DE NOGALES	NC2-1105	NOGALES	HEROICA NOGALES		METRO CUADRADO	PERSONA	50.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	10200	3075		
		29,382,352.94	29,382,352.94	0.00	0.00				
20452201E45605001X361420	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CLUB ROTARIO DE LA COLONIA JARDINES DE LA MONTAÑA, MUNICIPIO DE NOGALES	NC2-1106	NOGALES	HEROICA NOGALES		METRO CUADRADO	PERSONA	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1720	3075		
		979,411.76	979,411.76	0.00	0.00				
20452201E45605001U561424	GASTOS INDIRECTOS OBRA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES, NOGALES	NC2-206	NOGALES	HEROICA NOGALES		INDIRECTO	PERSONA	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	8000		
		470,117.00	470,117.00	0.00	0.00				
20452201E45605001W661424	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, AGUA POTABLE Y DRENAJE DE LA AVENIDA ALVARO OBREGON, NOGALES	NC2-465	NOGALES	HEROICA NOGALES		INDIRECTO	PERSONA	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	20000		
		979,411.76	979,411.76	0.00	0.00				
20452201E45605001X361424	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, AGUA POTABLE Y DRENAJE DE LA AVENIDA ALVARO OBREGON DE LA CALLE 5 DE FEBRERO A LA CALLE IGNACIO RAMÍREZ, EN EL MUNICIPIO DE NOGALES	NC2-1103	NOGALES	HEROICA NOGALES		INDIRECTO	PERSONA	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	3075		
		685,588.24	685,588.24	0.00	0.00				
20452201E45605001X361424	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, AGUA POTABLE Y DRENAJE DE LA AVENIDA ALVARO OBREGON DE LA CALLE IGNACIO RAMÍREZ A LA CALLE EJERCITO NACIONAL, EN EL MUNICIPIO DE NOGALES	NC2-1104	NOGALES	HEROICA NOGALES		INDIRECTO	PERSONA	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	3075		
		685,588.24	685,588.24	0.00	0.00				
20452201E45605001X361424	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, AGUA POTABLE Y DRENAJE DE LA AVENIDA ÁLVARO OBREGÓN DE LA CALLE EJÉRCITO NACIONAL A LA CALLE TEPIC, EN EL MUNICIPIO DE NOGALES	NC2-1105	NOGALES	HEROICA NOGALES		INDIRECTO	PERSONA	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	3075		
		587,647.06	587,647.06	0.00	0.00				





DESARROLLO MUNICIPAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[SI] VIALIDADES URBANAS

20452201E45605001X361424	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CLUB ROTARIO DE LA COLONIA JARDINES DE LA MONTAÑA, MUNICIPIO DE NOGALES	NC2-1106	NOGALES	HEROICA NOGALES	INDIRECTO	PERSONA	0.00	100.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	3075		
		19,588.24	19,588.24	0.00	0.00				
20482201E45605001X361420	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS VIALIDADES JOSÉ A. ORTIZ, EDUARDO BOURS, AV. H PABLO FEDERICO, AV. ADALBERTO ALMAZAN, AV. JESUS MA. ALMAZAN Y AV. SOTELO, EN EL MUNICIPIO DE OQUITOA	NC2-1120	OQUITOA	OQUITOA	METRO CUADRADO	PERSONA	0.00	100.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	7266	411		
		9,794,117.65	9,794,117.65	0.00	0.00				
20482201E45605001X361424	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS VIALIDADES JOSÉ A. ORTIZ, EDUARDO BOURS, AV. H PABLO FEDERICO, AV. ADALBERTO ALMAZAN, AV. JESUS MA. ALMAZAN Y AV. SOTELO, EN EL MUNICIPIO DE OQUITOA	NC2-1120	OQUITOA	OQUITOA	INDIRECTO	PERSONA	0.00	100.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	411		
		195,882.35	195,882.35	0.00	0.00				
20502201E45605001U561420	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN BOULEVARD CAMINO LA CHOYA ENTRE CALLE REVOLUCION A BOULEVARD SAMUEL OCAÑA, PUERTO PEÑASCO	NC2-203	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	METRO CUADRADO	PERSONA	100.00	100.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	20020	10000		
		19,588,236.00	19,588,236.00	0.00	0.00				
20502201E45605001U561420	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, DRENAJE Y AGUA POTABLE EN LAS CALLES 12 Y PLUTARCO ELIAS CALLES, PUERTO PEÑASCO	NC2-204	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	METRO CUADRADO	PERSONA	98.00	100.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	7049	5000		
		9,794,118.00	9,794,118.00	0.00	0.00				
20502201E45605001W661420	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, AGUA POTABLE Y DRENAJE EN BOULEVARD BENITO JUAREZ, PUERTO PEÑASCO	NC2-461	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	METRO CUADRADO	PERSONA	15.00	100.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	34339	30000		
		64,641,176.47	64,641,176.47	0.00	0.00				
20502201E45605001X361420	PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE SAMUEL OCAÑA, ENTRE BENITO JUAREZ Y JUAN ESCUTIA, EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO, MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO	NC2-1107	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	METRO CUADRADO	PERSONA	0.00	100.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	16500	56756		
		29,382,352.94	29,382,352.94	0.00	0.00				
20502201E45605001U561424	GASTOS INDIRECTOS, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN BOULEVARD CAMINO LA CHOYA ENTRE CALLE REVOLUCION A BOULEVARD SAMUEL OCAÑA, PUERTO PEÑASCO	NC2-203	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	INDIRECTO	PERSONA	100.00	100.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	10000		
		391,764.00	391,764.00	0.00	0.00				
20502201E45605001U561424	GASTOS INDIRECTOS, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, DRENAJE Y AGUA POTABLE EN LAS CALLES 12 Y PLUTARCO ELIAS CALLES, PUERTO PEÑASCO	NC2-204	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	INDIRECTO	PERSONA	100.00	100.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	5000		
		195,882.00	195,882.00	0.00	0.00				
20502201E45605001W661424	GASTOS INDIRECTOS, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, AGUA POTABLE Y DRENAJE EN BOULEVARD BENITO JUAREZ, PUERTO PEÑASCO	NC2-461	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	INDIRECTO	PERSONA	100.00	100.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	30000		
		1,292,823.53	1,292,823.53	0.00	0.00				





DESARROLLO MUNICIPAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[SI] VIALIDADES URBANAS

20502201E45605001X361424	PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE SAMUEL OCAÑA, ENTRE BENITO JUAREZ Y JUAN ESCUTIA, EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO, MUNICIPIO DE NC2-1107	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	INDIRECTO	PERSONA	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	1	56756	
		587,647.06	587,647.06	0.00			
20502201E45605002U561420	MEJORAMIENTO, REHABILITACION DE DRENAJE Y AGUA POTABLE Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 13 ENTRE PASEO LAS GLORIAS Y BOULEVARD BENITO JUAREZ, PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	METRO CUADRADO	PERSONA	90.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	5343	5000	
		9,794,118.00	9,794,118.00	0.00			
20502201E45605002U561424	GASTOS INDIRECTOS, MEJORAMIENTO, REHABILITACION DE DRENAJE Y AGUA POTABLE Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 13 ENTRE PASEO LAS GLORIAS Y BOULEVARD BENITO JUAREZ, PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	INDIRECTO	PERSONA	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	1	5000	
		195,882.00	195,882.00	0.00			
20512201E45605001X361420	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, AGUA POTABLE Y DRENAJE EN LAS LOCALIDADES DE QUIRIEGO, BATA COSA, CABORA Y TEPAHUI, DEL MUNICIPIO DE QUIRIEGO	QUIRIEGO	QUIRIEGO	METRO CUADRADO	PERSONA	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	13437	650	
		19,588,235.29	19,588,235.29	0.00			
20512201E45605001X361424	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, AGUA POTABLE Y DRENAJE EN LAS LOCALIDADES DE QUIRIEGO, BATA COSA, CABORA Y TEPAHUI, DEL MUNICIPIO DE QUIRIEGO	QUIRIEGO	QUIRIEGO	INDIRECTO	PERSONA	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	1	650	
		391,764.71	391,764.71	0.00			
20532201E45605001X361420	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE ROSARIO	ROSARIO	ROSARIO (TESOPACO)	METRO CUADRADO	PERSONA	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	5175	500	
		6,855,882.35	6,855,882.35	0.00			
20532201E45605001X361424	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE ROSARIO	ROSARIO	ROSARIO (TESOPACO)	INDIRECTO	PERSONA	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	1	500	
		137,117.65	137,117.65	0.00			
20562201E45605001X361420	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y AGUA POTABLE DE LAS CALLES PARABÓLICA, COLOSIO Y OBREGÓN, EN LA LOCALIDAD DE SAN JAVIER, MUNICIPIO DE SAN JAVIER	SAN JAVIER	SAN JAVIER	METRO CUADRADO	PERSONA	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	5030	200	
		6,855,882.35	6,855,882.35	0.00			
20562201E45605001X361424	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y AGUA POTABLE DE LAS CALLES PARABÓLICA, COLOSIO Y OBREGÓN, EN LA LOCALIDAD DE SAN JAVIER, MUNICIPIO DE SAN JAVIER	SAN JAVIER	SAN JAVIER	INDIRECTO	PERSONA	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	1	200	
		137,117.65	137,117.65	0.00			
20612201E45605001X361420	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS AVENIDAS MARIANO ABASOLO Y 10 DE MAYO, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	METRO CUADRADO	PERSONA	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	8600	1000	
		11,752,941.18	11,752,941.18	0.00			





DESARROLLO MUNICIPAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Localidad		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %
Cve. Estatal	Municipio	Estatal	Federal	Otros	Otros				

[SI] VIALIDADES URBANAS

20612201E45605001X361424	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS AVENIDAS MARIANO ABASOLO Y 10 DE MAYO, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ	NC2-1112	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	INDIRECTO	PERSONA	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	1000	
		235,058.82	235,058.82	0.00	0.00			
20632201E45605001X361420	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE SOYOPA, MUNICIPIO DE SOYOPA	NC2-1113	SOYOPA	SOYOPA	METRO CUADRADO	PERSONA	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	29600	100	
		3,917,647.06	3,917,647.06	0.00	0.00			
20632201E45605001X361424	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE SOYOPA, MUNICIPIO DE SOYOPA	NC2-1113	SOYOPA	SOYOPA	INDIRECTO	PERSONA	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	100	
		78,352.94	78,352.94	0.00	0.00			
20652201E45605001X361420	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS VIALIDADES PINO SUÁREZ, GUERRERO, LÓPEZ MATEOS, AV. ALLENDE, ALDAMA, AV. FRANCISCO BLANCO Y CALLE AMÉRICA, EN LA LOCALIDAD DE TEPACHE, EL MUNICIPIO DE TEPACHE	NC2-1114	TEPACHE	TEPACHE	METRO CUADRADO	PERSONA	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	7394.64	1000	
		9,794,117.65	9,794,117.65	0.00	0.00			
20652201E45605001X361424	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS VIALIDADES PINO SUÁREZ, GUERRERO, LÓPEZ MATEOS, AV. ALLENDE, ALDAMA, AV. FRANCISCO BLANCO Y CALLE AMÉRICA, EN LA LOCALIDAD DE TEPACHE, EL MUNICIPIO DE TEPACHE	NC2-1114	TEPACHE	TEPACHE	INDIRECTO	PERSONA	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	1000	
		195,882.35	195,882.35	0.00	0.00			
20682201E45605001U561420	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, AGUA POTABLE Y DRENAJE EN CIRCUITO TURISTICO, URES	NC2-163	URES	URES	METRO CUADRADO	PERSONA	10.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	7493	750	
		10,773,530.00	10,773,530.00	0.00	0.00			
20682201E45605001U561424	GASTOS INDIRECTOS, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, AGUA POTABLE Y DRENAJE EN CIRCUITO TURISTICO, URES	NC2-163	URES	URES	INDIRECTO	PERSONA	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	750	
		215,470.00	215,470.00	0.00	0.00			
20722201E45605001W661420	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, AGUA POTABLE Y DRENAJE DE VARIAS LOCALIDADES DE SONOYTA, GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES	NC2-455	GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES	SONOITA	METRO CUADRADO	PERSONA	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	14509	500	
		19,588,235.29	19,588,235.29	0.00	0.00			
20722201E45605001W661424	GASTOS INDIRECTOS, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, AGUA POTABLE Y DRENAJE DE VARIAS LOCALIDADES DE SONOYTA, GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES	NC2-455	GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES	SONOITA	INDIRECTO	PERSONA	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	500	
		391,764.71	391,764.71	0.00	0.00			
20732201E45605001U561420	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, DRENAJE Y AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES, VILLA JUAREZ, BENITO JUAREZ	NC2-138	BENITO JUAREZ	VILLA JUAREZ (IRRIGACION)	METRO CUADRADO	PERSONA	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	12016	2500	
		17,629,412.00	17,629,412.00	0.00	0.00			
20732201E45605001W661420	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, AGUA POTABLE Y DRENAJE DE LA AVENIDA CIRCUNVALACION Y EN LA CALLE LAZARO CARDENAS, VILLA JUAREZ,	NC2-448	BENITO JUAREZ	VILLA JUAREZ (IRRIGACION)	METRO CUADRADO	PERSONA	60.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	14447	585	
		19,588,235.29	19,588,235.29	0.00	0.00			





DESARROLLO MUNICIPAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal	Municipio	Localidad							
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[SI] VIALIDADES URBANAS

20732201E45605001W661420	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, AGUA POTABLE Y DRENAJE DE LA AVENIDA ANGOSTURA Y 5 DE FEBRERO, VILLA JUAREZ, BENITO JUAREZ	NC2-449	BENITO JUAREZ	VILLA JUAREZ (IRRIGACION)	METRO CUADRADO	PERSONA	60.00	100.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	14200	605		
		19,588,235.29	19,588,235.29	0.00	0.00				
20732201E45605001X361420	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, AGUA POTABLE Y DRENAJE DE LA CALLE PINO SUAREZ Y FRANCISCO VILLA, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ	NC2-1066	BENITO JUAREZ	VILLA JUAREZ (IRRIGACION)	METRO CUADRADO	PERSONA	20.00	100.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	24086.1	13770		
		34,040,435.29	34,040,435.29	0.00	0.00				
20732201E45605001X361420	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, AGUA POTABLE Y DRENAJE DE LA CALLE SANTOS DEGOLLADO, DIVISION DEL NORTE Y VICENTE SUAREZ, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ	NC2-1067	BENITO JUAREZ	VILLA JUAREZ (IRRIGACION)	METRO CUADRADO	PERSONA	30.00	100.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	8232.84	13770		
		11,214,264.71	11,214,264.71	0.00	0.00				
20732201E45605001X361420	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, AGUA POTABLE Y DRENAJE DE LA CALLE BENITO JUAREZ Y VARIAS CALLES SIN NOMBRE DE LA COMUNIDAD DE AGUA BLANCA, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ	NC2-1068	BENITO JUAREZ	AGUA BLANCA	METRO CUADRADO	PERSONA	35.00	100.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	7416	861		
		10,102,632.35	10,102,632.35	0.00	0.00				
20732201E45605001X361420	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, AGUA POTABLE Y DRENAJE DE LA AVENIDA LAZARO CARDENAS DE LA COLONIA DE JECOPACO, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ	NC2-1069	BENITO JUAREZ	JECOPACO	METRO CUADRADO	PERSONA	40.00	100.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	2502.88	1439		
		3,407,373.53	3,407,373.53	0.00	0.00				
20732201E45605001X361420	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, AGUA POTABLE Y DRENAJE DE LA AVENIDA LAZARO CARDENAS Y GALEANA, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ	NC2-1070	BENITO JUAREZ	VILLA JUAREZ (IRRIGACION)	METRO CUADRADO	PERSONA	40.00	100.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	5850	13770		
		9,353,382.35	9,353,382.35	0.00	0.00				
20732201E45605001X361420	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, AGUA POTABLE Y DRENAJE DE LAS CALLES 5 DE FEBRERO, CALLE 20 DE NOVIEMBRE, 5 DE NOVIEMBRE Y VARIAS CALLES, DE LA COMUNIDAD DE BATEVITO, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ	NC2-1071	BENITO JUAREZ	BATEVITO	METRO CUADRADO	PERSONA	35.00	100.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	11300	527		
		16,111,323.53	16,111,323.53	0.00	0.00				
20732201E45605001U561424	GASTO INDIRECTO, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, DRENAJE Y AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES, VILLA JUAREZ, BENITO JUAREZ	NC2-138	BENITO JUAREZ	VILLA JUAREZ (IRRIGACION)	INDIRECTO	PERSONA	100.00	100.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	2500		
		352,588.00	352,588.00	0.00	0.00				
20732201E45605001W661424	GASTOS INDIRECTOS, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, AGUA POTABLE Y DRENAJE DE LA AVENIDA CIRCUNVALACION Y EN LA CALLE LAZARO CARDENAS, VILLA JUAREZ, BENITO JUAREZ	NC2-448	BENITO JUAREZ	VILLA JUAREZ (IRRIGACION)	INDIRECTO	PERSONA	100.00	100.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	585		
		391,764.71	391,764.71	0.00	0.00				
20732201E45605001W661424	GASTOS INDIRECTOS, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, AGUA POTABLE Y DRENAJE DE LA AVENIDA ANGOSTURA Y 5 DE FEBRERO, VILLA JUAREZ, BENITO JUAREZ	NC2-449	BENITO JUAREZ	VILLA JUAREZ (IRRIGACION)	INDIRECTO	PERSONA	100.00	100.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	605		
		391,764.71	391,764.71	0.00	0.00				





DESARROLLO MUNICIPAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Localidad				Av.	Av.
Cve. Estatal	Municipio							Físico	Finan.
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		%	%
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[SI] VIALIDADES URBANAS

20732201E45605001X361424	GASTOS INDIRECTOS DE LA OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, AGUA POTABLE Y DRENAJE DE LA CALLE PINO SUAREZ Y FRANCISCO VILLA, NC2-1066		MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ						
	BENITO JUAREZ	VILLA JUAREZ (IRRIGACION)		INDIRECTO		PERSONA		100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	13770			
	680,808.71	680,808.71	0.00	0.00					
20732201E45605001X361424	GASTOS INDIRECTOS DE LA OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, AGUA POTABLE Y DRENAJE DE LA CALLE SANTOS DEGOLLADO, DIVISION DEL NORTE Y VICENTE SUAREZ, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ NC2-1067		MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ						
	BENITO JUAREZ	VILLA JUAREZ (IRRIGACION)		INDIRECTO		PERSONA		100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	13770			
	224,285.29	224,285.29	0.00	0.00					
20732201E45605001X361424	GASTOS INDIRECTOS DE LA OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, AGUA POTABLE Y DRENAJE DE LA CALLE BENITO JUAREZ Y VARIAS CALLES SIN NOMBRE DE LA COMUNIDAD DE AGUA BLANCA, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ NC2-1068		MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ						
	BENITO JUAREZ	AGUA BLANCA		INDIRECTO		PERSONA		100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	861			
	202,052.65	202,052.65	0.00	0.00					
20732201E45605001X361424	GASTOS INDIRECTOS DE LA OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, AGUA POTABLE Y DRENAJE DE LA AVENIDA LAZARO CARDENAS DE LA COLONIA DE JECOPACO, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ NC2-1069		MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ						
	BENITO JUAREZ	JECOPACO		INDIRECTO		PERSONA		100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1439			
	68,147.47	68,147.47	0.00	0.00					
20732201E45605001X361424	GASTOS INDIRECTOS DE LA OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, AGUA POTABLE Y DRENAJE DE LA AVENIDA LAZARO CARDENAS Y GALEANA, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ NC2-1070		MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ						
	BENITO JUAREZ	VILLA JUAREZ (IRRIGACION)		INDIRECTO		PERSONA		100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	13770			
	187,067.65	187,067.65	0.00	0.00					
20732201E45605001X361424	GASTOS INDIRECTOS DE LA OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, AGUA POTABLE Y DRENAJE DE LAS CALLES 5 DE FEBRERO, CALLE 20 DE NOVIEMBRE, 5 DE NOVIEMBRE Y VARIAS CALLES, DE LA COMUNIDAD DE BATEVITO, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ NC2-1071		MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ						
	BENITO JUAREZ	BATEVITO		INDIRECTO		PERSONA		100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	527			
	322,226.47	322,226.47	0.00	0.00					
20742201E45605001U561420	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, DRENAJE Y AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES, SAN IGNACIO RIO MUERTO NC2-128		SAN IGNACIO RIO MUERTO						
	SAN IGNACIO RIO MUERTO	SAN IGNACIO RIO MUERTO		METRO CUADRADO		PERSONA		100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	13351	4000			
	19,587,843.00	19,587,843.00	0.00	0.00					
20742201E45605001U561420	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, DRENAJE Y AGUA POTABLE EN BOULEVARD INDEPENDENCIA ENTRE ROGELIO ROBLES Y CONSTITUCION, SAN IGNACIO RIO MUERTO NC2-137		SAN IGNACIO RIO MUERTO						
	SAN IGNACIO RIO MUERTO	SAN IGNACIO RIO MUERTO		METRO CUADRADO		PERSONA		100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	5483	3000			
	7,835,295.00	7,835,295.00	0.00	0.00					
20742201E45605001W661420	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, AGUA POTABLE Y DRENAJE DE LAS CALLES INDEPENDENCIA Y MARTIRES DE CANANEA, SAN IGNACIO RIO MUERTO NC2-462		SAN IGNACIO RIO MUERTO						
	SAN IGNACIO RIO MUERTO	SAN IGNACIO RIO MUERTO		METRO CUADRADO		PERSONA		100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	12298	2500			
	22,330,588.24	22,330,588.24	0.00	0.00					
20742201E45605001W661420	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, AGUA POTABLE Y DRENAJE DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, SAN IGNACIO RIO MUERTO NC2-463		SAN IGNACIO RIO MUERTO						
	SAN IGNACIO RIO MUERTO	SAN IGNACIO RIO MUERTO		METRO CUADRADO		PERSONA		80.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	11986	2500			
	21,742,941.18	21,742,941.18	0.00	0.00					





DESARROLLO MUNICIPAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad										
Cve. Programática / Proyecto										
Cve. Estatal	Municipio	Localidad							Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros		Metas	Beneficiarios			
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros						

[SI] VIALIDADES URBANAS

20742201E45605001W661420	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, AGUA POTABLE Y DRENAJE DE LA CALLE GENERAL AMARILLAS Y LOS CALLEJONES ALAMOS, ALTAR, CABORCA Y NC2-464	ARIZPE, SAN IGNACIO RIO MUERTO	SAN IGNACIO RIO MUERTO			METRO CUADRADO	PERSONA	80.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	8096	2500		
	14,691,176.47	14,691,176.47	0.00	0.00					
20742201E45605001X361420	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, AGUA POTABLE Y DRENAJE DE LA CALLE 600 ENTRE CALLE 21 Y 16 DE SEPTIEMBRE, EN LA LOCALIDAD DE SAN NC2-1110	IGNACIO RÍO MUERTO, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RÍO MUERTO	SAN IGNACIO RÍO MUERTO			METRO CUADRADO	PERSONA	70.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	7718		
	30,440,117.65	30,440,117.65	0.00	0.00					
20742201E45605001U561424	GASTOS INDIRECTOS, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, DRENAJE Y AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES, SAN IGNACIO RIO MUERTO NC2-128	SAN IGNACIO RIO MUERTO	SAN IGNACIO RIO MUERTO			INDIRECTO	PERSONA	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	4000		
	392,157.00	392,157.00	0.00	0.00					
20742201E45605001U561424	GASTOS INDIRECTOS, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, DRENAJE Y AGUA POTABLE EN BOULEVARD INDEPENDENCIA ENTRE ROGELIO ROBLES Y NC2-137	CONSTITUCION, SAN IGNACIO RIO MUERTO	SAN IGNACIO RIO MUERTO			INDIRECTO	PERSONA	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	3000		
	156,705.00	156,705.00	0.00	0.00					
20742201E45605001W661424	GASTOS INDIRECTOS, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, AGUA POTABLE Y DRENAJE DE LAS CALLES INDEPENDENCIA Y MARTIRES DE CANANEA, SAN NC2-462	IGNACIO RIO MUERTO	SAN IGNACIO RIO MUERTO			INDIRECTO	PERSONA	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	2500		
	446,611.76	446,611.76	0.00	0.00					
20742201E45605001W661424	GASTOS INDIRECTOS, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, AGUA POTABLE Y DRENAJE DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, SAN IGNACIO RIO MUERTO NC2-463	SAN IGNACIO RIO MUERTO	SAN IGNACIO RIO MUERTO			INDIRECTO	PERSONA	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	2500		
	434,858.82	434,858.82	0.00	0.00					
20742201E45605001W661424	GASTOS INDIRECTOS, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, AGUA POTABLE Y DRENAJE DE LA CALLE GENERAL AMARILLAS Y LOS CALLEJONES ALAMOS, NC2-464	ALTAR, CABORCA Y ARIZPE, SAN IGNACIO RIO MUERTO	SAN IGNACIO RIO MUERTO			INDIRECTO	PERSONA	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	2500		
	293,823.53	293,823.53	0.00	0.00					
20742201E45605001X361424	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, AGUA POTABLE Y DRENAJE DE LA CALLE 600 ENTRE CALLE 21 Y 16 DE SEPTIEMBRE, EN LA LOCALIDAD DE SAN NC2-1110	IGNACIO RÍO MUERTO, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RÍO MUERTO	SAN IGNACIO RÍO MUERTO			INDIRECTO	PERSONA	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	7718		
	608,802.35	608,802.35	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	1,869,108,055.89	1,869,108,055.89	0.00	0.00		Total Modalidad		0	Obras 181

[SL] INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

20192402E33803003S861211	AMPLIACION DE UNIDAD DEPORTIVA JESUS ALFONSO "COLILO" BELTRAN PEREZ, CABORCA NC2-824	CABORCA	HEROICA CABORCA			UNIDAD	PERSONA	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	80000		
	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00					





DESARROLLO MUNICIPAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[SL] INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

20202402E33803002S861211	AMPLIACION DE UNIDAD DEPORTIVA ESTHER RIVERA EN LA COLONIA LAS MISIONES, CIUDAD OBREGON, CAJEME	NC2-630	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	UNIDAD	PERSONA	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	350000	
	1,581,176.00	1,581,176.00	0.00	0.00				
20202402E33803002S861211	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COLONIA LAS HACIENDAS, CIUDAD OBREGON, CAJEME	NC2-632	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	CANCHA	PERSONA	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	350000	
	640,000.00	640,000.00	0.00	0.00				
20202402E33803002U461211	CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIFUNCIONAL EN COL. FOVISSSTE III, CIUDAD OBREGON, CAJEME	NC2-184	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	CANCHA	PERSONA	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	1500	
	526,562.99	526,562.99	0.00	0.00				
20202402E33803002U461211	CONSTRUCCION DE MODULO DEPORTIVO EN LA COL. EJIDAL, ESPERANZA, CAJEME	NC2-185	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	CANCHA	PERSONA	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	3000	
	2,438,160.00	2,438,160.00	0.00	0.00				
20202402E33803003S861211	REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL Y CANCHA DE BASQUETBOL DE LA UNIDAD DEPORTIVA JAVIER ROBINSON BOURS EN LA COLONIA NUEVA PALMIRA,	NC2-627	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	CANCHA	PERSONA	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	350000	
	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00				
20202402E33803003S861211	AMPLIACION Y REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA ALVARO OBREGON, CIUDAD OBREGON, CAJEME	NC2-628	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	UNIDAD	PERSONA	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	350000	
	6,860,000.00	6,860,000.00	0.00	0.00				
20202402E33803003S861211	REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA CONRADO NAVARRO EN LA COLONIA PRIMERO DE MAYO, CIUDAD OBREGON, CAJEME	NC2-629	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	UNIDAD	PERSONA	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	350000	
	3,860,000.00	3,860,000.00	0.00	0.00				
20202402E33803003U461211	REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA, COL VILLA CALIFORNIA MUNICIPAL ("EL TUNEL"), CIUDAD OBREGON, CAJEME	NC2-180	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	CANCHA	PERSONA	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	2500	
	365,433.35	365,433.35	0.00	0.00				
20202402E33803003U461211	REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA, COL. FRANCISCO URBALEJO, ESPERANZA, CAJEME	NC2-181	CAJEME	ESPERANZA	CANCHA	PERSONA	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	4500	
	402,409.38	402,409.38	0.00	0.00				
20202402E33803003U461211	REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA, COL. AVES DEL CASTILLO, SECCION LAS PALMAS, CIUDAD OBREGON, CAJEME	NC2-182	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	CANCHA	PERSONA	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	5000	
	263,796.99	263,796.99	0.00	0.00				
20202402E33803003U461211	REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL "MANUEL PIRI SAGASTA", COL. FOVISSSTE 1, CIUDAD OBREGON, CAJEME	NC2-183	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	CANCHA	PERSONA	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	3500	
	757,453.26	757,453.26	0.00	0.00				





DESARROLLO MUNICIPAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Localidad		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estadal	Federal	Otros	Otros				
Ejercido:	Total	Estadal	Federal	Otros	Otros				

[SL] INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

20222402E33803002U461211	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, CARBO								
NC2-021	CARBO					CANCHA	PERSONA		
	0.00	0.00	0.00	0.00		1	850	100.00	100.00
	625,465.00	625,465.00	0.00	0.00					
20282402E33803002U461211	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, TIRISCOHUASA, ETCHOJOA								
NC2-194	ETCHOJOA					CANCHA	PERSONA		
	0.00	0.00	0.00	0.00		1	400	100.00	100.00
	514,721.00	514,721.00	0.00	0.00					
20282402E33803002U461211	CONSTRUCCION DE BARDA EN CAMPO DE BEISBOL, SAHUARAL, ETCHOJOA								
NC2-195	ETCHOJOA					CANCHA	PERSONA		
	0.00	0.00	0.00	0.00		1	1609	100.00	100.00
	355,229.00	355,229.00	0.00	0.00					
20282402E33803002U461211	CONSTRUCCION DE BARDA EN CAMPO DE BEISBOL, JITONHUECA, ETCHOJOA								
NC2-196	ETCHOJOA					CANCHA	PERSONA		
	0.00	0.00	0.00	0.00		1	1112	100.00	100.00
	355,229.00	355,229.00	0.00	0.00					
20282402E33803002U461211	CONSTRUCCION DE BARDA EN CAMPO DE BEISBOL, CHUCARIT, ETCHOJOA								
NC2-197	ETCHOJOA					CANCHA	PERSONA		
	0.00	0.00	0.00	0.00		1	1609	100.00	100.00
	355,229.00	355,229.00	0.00	0.00					
20282402E33803002U461211	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL Y ALUMBRADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES, HUITCHACA, ETCHOJOA								
NC2-198	ETCHOJOA					CANCHA	PERSONA		
	0.00	0.00	0.00	0.00		1	624	100.00	100.00
	392,412.00	392,412.00	0.00	0.00					
20282402E33803002U461211	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN CAMPO DE BEISBOL, HUITCHACA, ETCHOJOA								
NC2-199	ETCHOJOA					CANCHA	PERSONA		
	0.00	0.00	0.00	0.00		1	624	100.00	100.00
	355,229.00	355,229.00	0.00	0.00					
20282402E33803002U461211	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, LA BOCANA, ETCHOJOA								
NC2-200	ETCHOJOA					CANCHA	PERSONA		
	0.00	0.00	0.00	0.00		1	1609	100.00	100.00
	603,709.00	603,709.00	0.00	0.00					
20282402E33803003U461211	REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, CAMPO 9, ETCHOJOA								
NC2-191	ETCHOJOA					CANCHA	PERSONA		
	0.00	0.00	0.00	0.00		1	400	100.00	100.00
	167,207.00	167,207.00	0.00	0.00					
20282402E33803003U461211	REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, CAMPO ESPAÑA, ETCHOJOA								
NC2-192	ETCHOJOA					CANCHA	PERSONA		
	0.00	0.00	0.00	0.00		1	170	100.00	100.00
	167,207.00	167,207.00	0.00	0.00					
20282402E33803003U461211	REHABILITACION DE ALUMBRADO EN CAMPO DE BEISBOL, BACOBAMPO, ETCHOJOA								
NC2-193	ETCHOJOA					CANCHA	PERSONA		
	0.00	0.00	0.00	0.00		1	8539	100.00	100.00
	762,174.00	762,174.00	0.00	0.00					





DESARROLLO MUNICIPAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Localidad		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Ejercido:				

[SL] INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

20312402E33803002S861211	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA, GUAYMAS									
NC2-633	GUAYMAS		HEROICA GUAYMAS			UNIDAD	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00		1	30000	0.00	100.00	
	14,000,000.00	14,000,000.00	0.00	0.00						
20312402E33803002U461211	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA, COLONIA SAHUARIPA, GUAYMAS									
NC2-133	GUAYMAS		HEROICA GUAYMAS			CANCHA	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00		1	200	30.00	100.00	
	625,969.00	625,969.00	0.00	0.00						
20312402E33803002U461211	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN RANCHITO CAMPESTRE, SAN CARLOS, GUAYMAS									
NC2-134	GUAYMAS		SAN CARLOS (SAN CARLOS NUEVO GUAYMAS)			CANCHA	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00		1	200	10.00	100.00	
	1,279,582.00	1,279,582.00	0.00	0.00						
20312402E33803002U461211	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA, COLONIA SAN BERNARDO, GUAYMAS									
NC2-135	GUAYMAS		HEROICA GUAYMAS			CANCHA	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00		1	200	25.00	100.00	
	698,416.00	698,416.00	0.00	0.00						
20312402E33803003U461211	REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA, COLONIA NACIONALIZACION DEL GOLFO DE CALIFORNIA, GUAYMAS									
NC2-129	GUAYMAS		HEROICA GUAYMAS			CANCHA	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00		1	150	70.00	100.00	
	296,694.00	296,694.00	0.00	0.00						
20312402E33803003U461211	REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA, COLONIA MONTELOLITA, GUAYMAS									
NC2-130	GUAYMAS		HEROICA GUAYMAS			CANCHA	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00		1	150	70.00	100.00	
	314,605.00	314,605.00	0.00	0.00						
20312402E33803003U461211	REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA EN EL EJIDO FRANCISCO MARQUEZ, GUAYMAS									
NC2-131	GUAYMAS		FRANCISCO MARQUEZ			CANCHA	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00		1	100	90.00	100.00	
	501,505.00	501,505.00	0.00	0.00						
20312402E33803003U461211	REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA, COLONIA PUNTA ARENA, GUAYMAS									
NC2-132	GUAYMAS		HEROICA GUAYMAS			CANCHA	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00		1	250	80.00	100.00	
	483,229.00	483,229.00	0.00	0.00						
20322402E33803002U461201	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DE BASKETBOL, EN CALLE ACAPULCO S/N ENTRE SALINA CRUZ Y PUERTO VALLARTA, EN BAHIA DE KINO,									
NC2-120	HERMOSILLO		BAHIA KINO			OBRA	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00		1	4990	100.00	100.00	
	1,567,100.00	1,567,100.00	0.00	0.00						
20322402E33803002S861211	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA SOLIDARIDAD SUR EN COLONIA VILLA DE SERIS, HERMOSILLO									
NC2-648	HERMOSILLO		HERMOSILLO			CANCHA	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00		1	48000	5.00	100.00	
	2,513,731.64	2,513,731.64	0.00	0.00						
20322402E33803002U461211	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y CENTRO DE APOYO EN UNIDAD DEPORTIVA, BAHIA DE KINO, HERMOSILLO									
NC2-118	HERMOSILLO		BAHIA KINO			OBRA	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00		1	4990	30.00	100.00	
	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00						





DESARROLLO MUNICIPAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Localidad		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estadal	Federal	Otros	Otros				
Ejercido:	Total	Estadal	Federal	Otros	Otros				

[SL] INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

20322402E33803002U461211	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y CENTRO DE APOYO EN UNIDAD DEPORTIVA EN COL. LAS LOMAS, HERMOSILLO	NC2-119	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	PERSONA	50.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	2500	
		7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00			
20322402E33803003S861211	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE CAMPO SOCCER EN COLONIA LAURA ALICIA FRIAS, HERMOSILLO	NC2-642	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CANCHA	PERSONA	15.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	55000	
		3,785,010.77	3,785,010.77	0.00	0.00			
20322402E33803003S861211	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE CANCHA DEPORTIVA "EL TRIANGULO" EN LA COLONIA NUEVO HERMOSILLO	NC2-643	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CANCHA	PERSONA	30.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	48000	
		2,463,058.92	2,463,058.92	0.00	0.00			
20322402E33803003S861211	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE CAMPO DE BEISBOL DEL LA VICTORIA, HERMOSILLO	NC2-644	HERMOSILLO	VICTORIA, LA	CANCHA	PERSONA	45.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	48000	
		3,889,926.06	3,889,926.06	0.00	0.00			
20322402E33803003S861211	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE CAMPO LUIS FLORES, HERMOSILLO	NC2-645	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CANCHA	PERSONA	45.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	55000	
		4,112,172.92	4,112,172.92	0.00	0.00			
20322402E33803003S861211	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE CANCHA DEPORTIVA "LEONA VICARIO", HERMOSILLO	NC2-646	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CANCHA	PERSONA	18.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	50000	
		2,541,554.23	2,541,554.23	0.00	0.00			
20322402E33803003S861211	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA "GOMEZ MORIN", HERMOSILLO	NC2-647	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CANCHA	PERSONA	19.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	55000	
		3,222,430.81	3,222,430.81	0.00	0.00			
20322402E33803003U461211	REMODELACION DE ESTADIO DE FUTBOL, UBICADO EN CALLE 7 DE NOVIEMBRE Y AQUILES SERDAN, COL. JESUS GARCIA, HERMOSILLO	NC2-117	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	PERSONA	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	5000	
		1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00			
20352402E33803003S861211	AMPLIACION Y REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA, HUATABAMPO	NC2-497	HUATABAMPO	HUATABAMPO	UNIDAD	PERSONA	50.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	288000	
		10,500,000.00	10,500,000.00	0.00	0.00			
20382402E33803002S861211	AMPLIACION DE UNIDAD DEPORTIVA "PADRE KINO", MAGDALENA	NC2-1118	MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO	UNIDAD	PERSONA	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	44700	
		1,810,320.69	1,810,320.69	0.00	0.00			
20382402E33803002U461211	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN COL. VILLA TRENTO, MAGDALENA	NC2-033	MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO	CANCHA	PERSONA	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	2600	
		342,516.00	342,516.00	0.00	0.00			





DESARROLLO MUNICIPAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Localidad		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estadal	Federal	Otros	Ejercido:				

[SL] INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

20382402E33803003S861211	REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA "MARGARITO GALLARDO", MAGDALENA	NC2-1117	MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO	UNIDAD	PERSONA	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	1	54750		
		5,189,679.31	5,189,679.31	0.00				
20442402E33803003S861211	REHABILITACION DE CAMPO DE BEISBOL EN LA UNIDAD DEPORTIVA "FAUSTINO FELIX SERNA", NAVOJOA	NC2-827	NAVOJOA	NAVOJOA	UNIDAD	PERSONA	30.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	1	85000		
		3,500,000.00	3,500,000.00	0.00				
20452402E33803003S861211	REHABILITACION DE DOS CANCHAS DE FUTBOL RAPIDO	NC2-787	NOGALES	HEROICA NOGALES	CANCHA	PERSONA	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	2	65000		
		1,341,176.00	1,341,176.00	0.00				
20462402E33803003U461211	REHABILITACION E INSTALACION DE ALUMBRADO EN ESTADIO DE BEISBOL, ONAVAS	NC2-035	ONAVAS	ONAVAS	CANCHA	PERSONA	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	1	1000		
		1,500,000.00	1,500,000.00	0.00				
20492402E33803002U461211	CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN ESTADIO DE BEISBOL, LA ESTACION, PITIQUITO	NC2-153	PITIQUITO	ESTACION LA. (ESTACION PITIQUITO)	CANCHA	PERSONA	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	1	300		
		331,429.00	331,429.00	0.00				
20492402E33803002U461211	CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN ESTADIO DE BEISBOL, PUERTO LIBERTAD, PITIQUITO	NC2-154	PITIQUITO	PUERTO LIBERTAD	CANCHA	PERSONA	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	1	5000		
		331,429.00	331,429.00	0.00				
20492402E33803002U461211	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, LA COLONIA, PITIQUITO	NC2-155	PITIQUITO	COLONIA, LA	CANCHA	PERSONA	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	1	200		
		430,157.00	430,157.00	0.00				
20492402E33803002U461211	CONSTRUCCION DE GRADAS Y DOGOUT EN ESTADIO DE BEISBOL, FELIX GOMEZ, PITIQUITO	NC2-156	PITIQUITO	FELIX GOMEZ (EL DIPO)	CANCHA	PERSONA	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	1	400		
		117,559.00	117,559.00	0.00				
20492402E33803002U461211	CONSTRUCCION DE GRADAS Y DOGOUT EN ESTADIO DE BEISBOL, PUERTO LIBERTAD, PITIQUITO	NC2-157	PITIQUITO	PUERTO LIBERTAD	CANCHA	PERSONA	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	1	5000		
		158,816.00	158,816.00	0.00				
20492402E33803002U461211	CONSTRUCCION DE BANCAS DE CONCRETO EN ESTADIO DE BEISBOL "MAQUINO GARCIA", COL. CENTRO, PITIQUITO	NC2-158	PITIQUITO	PITIQUITO	CANCHA	PERSONA	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	1	14000		
		71,916.00	71,916.00	0.00				
20492402E33803003U461211	REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL, SANTA MATILDE, PITIQUITO	NC2-143	PITIQUITO	SANTA MATILDE	CANCHA	PERSONA	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	1	400		
		472,598.00	472,598.00	0.00				





DESARROLLO MUNICIPAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[SL] INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

20492402E33803003U461211	REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL EN COL. INFONAVIT SAN DIEGO								
NC2-144	PITIQUITO		PITIQUITO		CANCHA	PERSONA	0.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	14000			
	57,624.00	57,624.00	0.00	0.00					
20492402E33803003U461211	REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, SANTA MATILDE, PITIQUITO								
NC2-145	PITIQUITO		SANTA MATILDE		CANCHA	PERSONA	0.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	400			
	86,089.00	86,089.00	0.00	0.00					
20492402E33803003U461211	REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, DESEMBOQUE DE LOS SERIS, PITIQUITO								
NC2-146	PITIQUITO		DESEMBOQUE DE LOS SERIS (EL		CANCHA	PERSONA	0.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	400			
	46,296.00	46,296.00	0.00	0.00					
20492402E33803003U461211	REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN PLAZA PUBLICA, PUERTO LIBERTAD, PITIQUITO								
NC2-147	PITIQUITO		PUERTO LIBERTAD		CANCHA	PERSONA	0.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	5000			
	173,553.00	173,553.00	0.00	0.00					
20492402E33803003U461211	REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA, SANTA MATILDE, PITIQUITO								
NC2-149	PITIQUITO		SANTA MATILDE		CANCHA	PERSONA	0.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	5000			
	144,655.00	144,655.00	0.00	0.00					
20492402E33803003U461211	REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL, LA ESTACION, PITIQUITO								
NC2-150	PITIQUITO		ESTACION LA. (ESTACION PITIQUITO)		CANCHA	PERSONA	0.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	300			
	472,598.00	472,598.00	0.00	0.00					
20502402E33803002A661211	CONSTRUCCION E INSTALACION DE GRADAS EN ESTADIO DE BEISBOL, PUERTO PEÑASCO								
ED-176	PUERTO PEÑASCO		PUERTO PEÑASCO		CANCHA	PERSONA	0.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1000			
	1,041,730.00	1,041,730.00	0.00	0.00					
20572402E33803002S861211	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA LA GRULLITA, SAN LUIS RIO COLORADO								
NC2-652	SAN LUIS RIO COLORADO		SAN LUIS RIO COLORADO		UNIDAD	PERSONA	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	80000			
	2,407,782.32	2,407,782.32	0.00	0.00					
20572402E33803002S861211	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FRONTON EN UNIDAD DEPORTIVA PLUTARCO ELIAS CALLES, SAN LUIS RIO COLORADO								
NC2-653	SAN LUIS RIO COLORADO		SAN LUIS RIO COLORADO		CANCHA	PERSONA	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	80000			
	2,470,720.29	2,470,720.29	0.00	0.00					
20572402E33803003S861211	REHABILITACION DE CAMPO DEPORTIVO MUSICAL, SAN LUIS RIO COLORADO								
NC2-651	SAN LUIS RIO COLORADO		SAN LUIS RIO COLORADO		UNIDAD	PERSONA	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	80000			
	5,621,497.39	5,621,497.39	0.00	0.00					
20722402E33803003S861211	REHABILITACION DE ESPACIO DEPORTIVO EN COLONIA HOMBRES BLANCOS, SONOYTA, GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES								
NC2-584	GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES		SONOYTA		UNIDAD	PERSONA	0.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	10950			
	503,281.04	503,281.04	0.00	0.00					





DESARROLLO MUNICIPAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[SL] INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

20722402E33803003S861211	REHABILITACION DE ESPACIO DEPORTIVO EN LA COLONIA PAPAGO, SONOYTA, GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES								
NC2-585	GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES	SONOITA			UNIDAD	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	23725	0.00	100.00	
	417,566.60	417,566.60	0.00	0.00					
20722402E33803003S861211	REHABILITACION DE ESPACIO DEPORTIVO EN EL EJIDO HOMBRES BLANCOS, SONOYTA, GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES								
NC2-586	GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES	SONOITA			UNIDAD	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	29200	0.00	100.00	
	420,328.36	420,328.36	0.00	0.00					
20742402E33803002S861211	ILUMINACION DE CAMPO DE BEISBOL, SAN IGNACIO RIO MUERTO								
NC2-498	SAN IGNACIO RIO MUERTO	SAN IGNACIO RIO MUERTO			UNIDAD	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	13244	100.00	100.00	
	1,341,176.00	1,341,176.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	Total Modalidad		0		
	127,546,281.32	127,546,281.32	0.00	0.00			70	Obras	

[SS] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS

20322601E12501006S361203	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION DEL TEMPLO SAN MIGUEL ARCANGEL, COLONIA PALMAR DEL SOL, HERMOSILLO								
FA-530	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	200	0.00	100.00	
	450,980.00	450,980.00	0.00	0.00					
20322601E12501006S361220	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION DEL TEMPLO SAN MIGUEL ARCANGEL, COLONIA PALMAR DEL SOL, HERMOSILLO								
FA-530	HERMOSILLO	HERMOSILLO			INDIRECTO	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	200	0.00	100.00	
	9,020.00	9,020.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	Total Modalidad		0		
	460,000.00	460,000.00	0.00	0.00			2	Obras	

[U3] AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS

20282201E15702001X361303	REHABILITACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN POZO DE AGUA NO. 42, MUNICIPIO ETCHOJOA								
NC2-1085	ETCHOJOA	ETCHOJOA			EQUIPO	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	9710	0.00	100.00	
	244,852.94	244,852.94	0.00	0.00					
20282201E15702001X361313	GASTOS INDIRECTOS DE LA OBRA: REHABILITACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN POZO DE AGUA NO. 42, MUNICIPIO ETCHOJOA								
NC2-1085	ETCHOJOA	ETCHOJOA			INDIRECTO	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	9710	0.00	100.00	
	4,897.06	4,897.06	0.00	0.00					
20442201E15702001T161302	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, BUIYACUSI, NAVOJOA								
NC2-370	NAVOJOA	BUIYACUSI			SISTEMA	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	592	100.00	100.00	
	912,934.16	912,934.16	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	Total Modalidad		0		
	1,162,684.16	1,162,684.16	0.00	0.00			3	Obras	





DESARROLLO MUNICIPAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[U4] ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS

20192201E15704001A061413	CONSTRUCCION, ESTABILIZACION Y PUESTA EN MARCHA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE 15 LPS, PLUTARCO ELIAS CALLES (Y GRIEGA),								
NC1-858	CABORCA								
	CABORCA	HEROICA CABORCA			SISTEMA	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	6448	100.00	100.00	
	4,933,406.00	4,933,406.00	0.00	0.00					
20442201E15703001T161409	CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO Y DE SANEAMIENTO, ETCHOHUAQUILA, NAVOJOA								
NC2-377	NAVOJOA								
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	633	100.00	100.00	
	4,945,570.53	4,945,570.53	0.00	0.00					
20442201E15704001A061409	CONCLUSION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES "RIO MAYO", NAVOJOA								
NC1-320	NAVOJOA								
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	100000	100.00	100.00	
	8,100,000.00	8,100,000.00	0.00	0.00					
20572201E15703001N461413	CONSTRUCCION DE RED DE ATARJEAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS SOBRE LAS AVENIDAS "B" DEL SUBCOLECTOR GUADALUPE VICTORIA, PRIMERA ETAPA, SAN								
NC2-1034	LUIS RIO COLORADO								
	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO			METRO LINEAL	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	5386	1680	100.00	100.00	
	3,572,012.80	3,572,012.80	0.00	0.00					
20572201E45607003N461413	SUPERVISION, CONTROL Y EVALUACION A LAS OBRAS DEL PROGRAMA APAZU 2012, SAN LUIS RIO COLORADO								
NC2-001	SAN LUIS RIO COLORADO								
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1680	100.00	100.00	
	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	Total Modalidad		0	0	
	21,655,989.33	21,655,989.33	0.00	0.00			5	Obras	
	0.00	0.00	0.00	0.00	Total Dependencia		0	0	
	2,153,130,543.74	2,153,130,543.74	0.00	0.00			362	Obras	





Apéndice I

Resúmenes



Resumen por Dependencia



CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA ESTATAL 2013
INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y PRODUCTIVAS

RESUMEN POR DEPENDENCIA

Dependencia	Autorizado	Total	Estatal	Federal	Otros	Proyectos
	Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros	
GASTO DE INVERSION						
H. CONGRESO DEL ESTADO		132,000,000.00	132,000,000.00	0.00	0.00	1
		0.00	0.00	0.00	0.00	0
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA		15,250,000.00	15,250,000.00	0.00	0.00	7
		650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	1
SECRETARIA DE GOBIERNO		14,173,800.00	14,173,800.00	0.00	0.00	3
		2,683,141.90	2,683,141.90	0.00	0.00	1
SECRETARIA DE HACIENDA		27,000,000.00	27,000,000.00	0.00	0.00	2
		22,750,731.88	22,750,731.88	0.00	0.00	2
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL		336,146,156.00	336,146,156.00	0.00	0.00	123
		237,459,569.31	232,668,692.31	4,790,877.00	0.00	385
SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA		1,293,454,412.67	1,283,080,873.95	10,373,538.72	0.00	133
		1,279,717,878.74	1,269,344,340.02	10,373,538.72	0.00	1510
SECRETARIA DE SALUD PUBLICA		123,181,200.00	123,181,200.00	0.00	0.00	6
		147,884,109.18	147,884,109.18	0.00	0.00	6
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO		1,812,732,820.14	1,812,732,820.14	0.00	0.00	364
		1,091,226,908.31	1,070,388,124.06	0.00	20,838,784.25	1001
SECRETARIA DE ECONOMIA		318,692,392.20	318,692,392.20	0.00	0.00	36
		368,258,975.20	368,258,975.20	0.00	0.00	36
SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA		1,125,904,162.79	1,123,586,816.71	2,317,346.08	0.00	129
		2,207,816,769.94	2,207,816,769.94	0.00	0.00	170
PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO		17,664,856.00	17,664,856.00	0.00	0.00	4
		2,982,848.97	2,982,848.97	0.00	0.00	6
SECRETARIA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PUBLICA		571,224,364.69	505,498,941.00	54,541,835.58	11,183,588.11	41
		63,820,625.84	35,678,224.73	13,216,108.89	14,926,292.22	46
SECRETARIA DEL TRABAJO		3,405,000.00	3,405,000.00	0.00	0.00	2
		0.00	0.00	0.00	0.00	0
DESARROLLO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0
		2,153,130,543.74	2,153,130,543.74	0.00	0.00	362
SUBTOTAL GASTO DE INVERSION		5,790,829,164.49	5,712,412,856.00	67,232,720.38	11,183,588.11	851
		7,578,382,103.01	7,514,236,501.93	28,380,524.61	35,765,076.47	3526
TOTAL GENERAL:		5,790,829,164.49	5,712,412,856.00	67,232,720.38	11,183,588.11	851
		7,578,382,103.01	7,514,236,501.93	28,380,524.61	35,765,076.47	3526





Resumen por Dependencia – Modalidad



RESUMEN POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Dependencia	Autorizado	Total	Estatal	Federal	Otros	Proyectos
	Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros	
H. CONGRESO DEL ESTADO						
[6P] CANALIZACION DE RECURSOS FINANCIEROS		132,000,000.00	132,000,000.00	0.00	0.00	1 Obras
		0.00	0.00	0.00	0.00	0
TOTAL DEPENDENCIA:		132,000,000.00	132,000,000.00	0.00	0.00	1 Obras
		0.00	0.00	0.00	0.00	0
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA						
[CO] SEGURIDAD PUBLICA Y JUSTICIA		15,250,000.00	15,250,000.00	0.00	0.00	7 Obras
		650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	1
TOTAL DEPENDENCIA:		15,250,000.00	15,250,000.00	0.00	0.00	7 Obras
		650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	1
SECRETARIA DE GOBIERNO						
[5K] EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS		3,173,800.00	3,173,800.00	0.00	0.00	1 Obras
		2,683,141.90	2,683,141.90	0.00	0.00	1
[S3] VIVIENDA PROGRESIVA		8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00	1 Obras
		0.00	0.00	0.00	0.00	0
[UE] SITIOS HISTORICOS		3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	1 Obras
		0.00	0.00	0.00	0.00	0
TOTAL DEPENDENCIA:		14,173,800.00	14,173,800.00	0.00	0.00	3 Obras
		2,683,141.90	2,683,141.90	0.00	0.00	1
SECRETARIA DE HACIENDA						
[5K] EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS		27,000,000.00	27,000,000.00	0.00	0.00	2 Obras
		750,731.88	750,731.88	0.00	0.00	1
[6P] CANALIZACION DE RECURSOS FINANCIEROS		0.00	0.00	0.00	0.00	0 Obras
		22,000,000.00	22,000,000.00	0.00	0.00	1
TOTAL DEPENDENCIA:		27,000,000.00	27,000,000.00	0.00	0.00	2 Obras
		22,750,731.88	22,750,731.88	0.00	0.00	2
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL						
[5Y] EDIFICIOS PARA SERVICIOS DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0 Obras
		1,020,000.00	1,020,000.00	0.00	0.00	1
[CW] CANALIZACION RECURSOS FISCALES PARA ACTIVIDAD PRODUCTIVA		2,226,000.00	2,226,000.00	0.00	0.00	1 Obras
		0.00	0.00	0.00	0.00	0
[SC] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0 Obras
		39,711,260.83	39,711,260.83	0.00	0.00	82
[SD] ALCANTARILLADO DE ZONAS RURALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0 Obras
		30,690,200.88	30,690,200.88	0.00	0.00	33
[SE] URBANIZACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0 Obras
		536,902.16	536,902.16	0.00	0.00	2
[SF] PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES		46,401,096.00	46,401,096.00	0.00	0.00	4 Obras
		28,223,437.66	28,223,437.66	0.00	0.00	57
[SG] ELECTRIFICACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0 Obras
		1,742,510.59	1,742,510.59	0.00	0.00	10





RESUMEN POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Dependencia	Autorizado	Total	Estatal	Federal	Otros	Proyectos
	Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros	
[SH] VIVIENDA DIGNA		167,593,802.78	167,593,802.78	0.00	0.00	113 Obras
		131,343,050.32	126,552,173.32	4,790,877.00	0.00	188
[SL] INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA		0.00	0.00	0.00	0.00	0 Obras
		1,926,419.79	1,926,419.79	0.00	0.00	6 Obras
[SS] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS		119,925,257.22	119,925,257.22	0.00	0.00	5 Obras
		1,347,787.08	1,347,787.08	0.00	0.00	5
[UC] CARRETERAS ALIMENTADORAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0 Obras
		918,000.00	918,000.00	0.00	0.00	1
TOTAL DEPENDENCIA:		336,146,156.00	336,146,156.00	0.00	0.00	123 Obras
		237,459,569.31	232,668,692.31	4,790,877.00	0.00	385
SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA						
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION		918,060,990.00	918,060,990.00	0.00	0.00	26 Obras
		1,105,716,105.44	1,105,716,105.44	0.00	0.00	1376
[SL] INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA		365,019,883.95	365,019,883.95	0.00	0.00	29 Obras
		162,128,234.58	162,128,234.58	0.00	0.00	55
[UE] SITIOS HISTORICOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0 Obras
		1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1
[UM] APOYO A LA EDUCACION BASICA		10,373,538.72	0.00	10,373,538.72	0.00	78 Obras
		10,373,538.72	0.00	10,373,538.72	0.00	78
TOTAL DEPENDENCIA:		1,293,454,412.67	1,283,080,873.95	10,373,538.72	0.00	133 Obras
		1,279,717,878.74	1,269,344,340.02	10,373,538.72	0.00	1510
SECRETARIA DE SALUD PUBLICA						
[SN] INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA		112,181,200.00	112,181,200.00	0.00	0.00	5 Obras
		147,884,109.18	147,884,109.18	0.00	0.00	6
[SS] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS		11,000,000.00	11,000,000.00	0.00	0.00	1 Obras
		0.00	0.00	0.00	0.00	0
TOTAL DEPENDENCIA:		123,181,200.00	123,181,200.00	0.00	0.00	6 Obras
		147,884,109.18	147,884,109.18	0.00	0.00	6
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO						
[] ** Sin Modalidad **		0.00	0.00	0.00	0.00	0 Obras
		0.00	0.00	0.00	0.00	0
[5C] ESTABLECIMIENTOS TURISTICOS Y DE ESPARCIMIENTO		61,198,735.47	61,198,735.47	0.00	0.00	9 Obras
		9,588,386.16	9,588,386.16	0.00	0.00	5
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION		1,091,273.39	1,091,273.39	0.00	0.00	3 Obras
		66,380,515.85	58,643,845.84	0.00	7,736,670.01	169
[5H] CONSTRUCCION, REHABIL. Y MEJORAM. URB. D/LA PLANTA FIS. P/LA CULT. Y EL DEPORTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0 Obras
		15,873,580.61	13,677,586.34	0.00	2,195,994.27	48
[5K] EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS		53,735,904.86	53,735,904.86	0.00	0.00	17 Obras
		6,782,246.22	6,385,429.42	0.00	396,816.80	20
[5M] PARQUES Y AREAS ECOLOGICAS PROTEGIDAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0 Obras
		0.00	0.00	0.00	0.00	0





RESUMEN POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Dependencia	Autorizado	Total	Estatal	Federal	Otros	Proyectos
	Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros	
[5Y] EDIFICIOS PARA SERVICIOS DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL		4,611,109.86	4,611,109.86	0.00	0.00	2 Obras
		0.00	0.00	0.00	0.00	0
[CO] SEGURIDAD PUBLICA Y JUSTICIA		409,506.05	409,506.05	0.00	0.00	1 Obras
		0.00	0.00	0.00	0.00	0
[DN] ASISTENCIA SOCIAL, SERVICIOS COMUNITARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0 Obras
		798,120.83	648,284.58	0.00	149,836.25	2
[ED] DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0 Obras
		2,055,820.54	1,655,599.30	0.00	400,221.24	13
[S3] VIVIENDA PROGRESIVA		13,425,383.28	13,425,383.28	0.00	0.00	12 Obras
		7,942,892.34	7,942,892.34	0.00	0.00	10
[SC] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0 Obras
		3,186,934.15	2,911,631.57	0.00	275,302.58	14
[SD] ALCANTARILLADO DE ZONAS RURALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0 Obras
		449,934.77	418,944.55	0.00	30,990.22	2
[SE] URBANIZACION		107,882,271.05	107,882,271.05	0.00	0.00	23 Obras
		16,824,551.30	16,088,928.26	0.00	735,623.04	73
[SF] PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES		390,677.00	390,677.00	0.00	0.00	1 Obras
		29,506,494.79	26,735,580.68	0.00	2,770,914.11	64
[SG] ELECTRIFICACION		29,053,762.36	29,053,762.36	0.00	0.00	6 Obras
		14,092,856.46	12,240,004.69	0.00	1,852,851.77	56
[SH] VIVIENDA DIGNA		17,391,681.95	17,391,681.95	0.00	0.00	13 Obras
		2,764,080.93	2,764,080.93	0.00	0.00	10
[SI] VIALIDADES URBANAS		748,928,065.70	748,928,065.70	0.00	0.00	204 Obras
		311,143,368.63	311,143,368.63	0.00	0.00	234
[SL] INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA		78,465,195.74	78,465,195.74	0.00	0.00	18 Obras
		78,783,417.18	78,358,548.21	0.00	424,868.97	72
[SO] CENTROS DE SALUD		0.00	0.00	0.00	0.00	0 Obras
		14,969,390.63	14,784,361.18	0.00	185,029.45	8
[SQ] CENTROS DE BIENESTAR SOCIAL		1,635,359.00	1,635,359.00	0.00	0.00	1 Obras
		0.00	0.00	0.00	0.00	0
[SS] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS		300,019,736.88	300,019,736.88	0.00	0.00	13 Obras
		75,826,747.60	72,978,252.06	0.00	2,848,495.54	83
[TI] PROTECCION DE AREA DE CAUCE FEDERAL		572,944.45	572,944.45	0.00	0.00	1 Obras
		572,944.14	572,944.14	0.00	0.00	1
[U3] AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS		48,301,905.38	48,301,905.38	0.00	0.00	5 Obras
		15,595,701.62	15,198,116.73	0.00	397,584.89	15
[U4] ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS		9,490,554.29	9,490,554.29	0.00	0.00	3 Obras
		5,225,096.23	4,787,511.12	0.00	437,585.11	12
[UC] CARRETERAS ALIMENTADORAS		331,441,485.72	331,441,485.72	0.00	0.00	27 Obras
		410,831,731.40	410,831,731.40	0.00	0.00	86
[UE] SITIOS HISTORICOS		4,687,267.71	4,687,267.71	0.00	0.00	5 Obras
		2,032,095.93	2,032,095.93	0.00	0.00	4
TOTAL DEPENDENCIA:		1,812,732,820.14	1,812,732,820.14	0.00	0.00	364 Obras
		1,091,226,908.31	1,070,388,124.06	0.00	20,838,784.25	1001





RESUMEN POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Dependencia	Autorizado	Total	Estatal	Federal	Otros	Proyectos
	Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros	
SECRETARIA DE ECONOMIA						
[AE] IMPULSO Y PROMOCION A LA ACTIVIDAD TURISTICA		193,100,000.00	193,100,000.00	0.00	0.00	23 Obras
		334,161,560.00	334,161,560.00	0.00	0.00	28
[BF] POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO INDUSTRIAL Y COMERCIAL		125,592,392.20	125,592,392.20	0.00	0.00	13 Obras
		25,397,415.20	25,397,415.20	0.00	0.00	7
[SC] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0 Obras
		8,700,000.00	8,700,000.00	0.00	0.00	1
TOTAL DEPENDENCIA:		318,692,392.20	318,692,392.20	0.00	0.00	36 Obras
		368,258,975.20	368,258,975.20	0.00	0.00	36
SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA						
[3D] APOYO A LA OPERACION DEL SISTEMA ESTATAL HIDRAULICO		262,000,000.00	262,000,000.00	0.00	0.00	3 Obras
		262,116,666.00	262,116,666.00	0.00	0.00	6
[SC] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES		362,070,848.64	362,070,848.64	0.00	0.00	63 Obras
		129,071,543.12	129,071,543.12	0.00	0.00	56
[SD] ALCANTARILLADO DE ZONAS RURALES		19,860,661.57	19,860,661.57	0.00	0.00	22 Obras
		30,284,051.23	30,284,051.23	0.00	0.00	30
[SG] ELECTRIFICACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0 Obras
		4,989,097.46	4,989,097.46	0.00	0.00	1
[TE] APOYO A LA PRODUCCION PRIMARIA		2,317,346.08	0.00	2,317,346.08	0.00	1 Obras
		91,701,553.65	91,701,553.65	0.00	0.00	13
[TF] FOMENTO A LA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD AGROPECUARIA Y AGROINDUSTRIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0 Obras
		86,384,153.00	86,384,153.00	0.00	0.00	6
[TG] DESARROLLO DE AREAS DE RIEGO (PEQUEÑA IRRIGACION)		10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	2 Obras
		56,266,663.96	56,266,663.96	0.00	0.00	5
[TI] PROTECCION DE AREA DE CAUCE FEDERAL		29,536,758.42	29,536,758.42	0.00	0.00	2 Obras
		0.00	0.00	0.00	0.00	0
[U3] AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS		417,043,689.68	417,043,689.68	0.00	0.00	24 Obras
		1,476,218,231.79	1,476,218,231.79	0.00	0.00	40
[U4] ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS		19,277,890.75	19,277,890.75	0.00	0.00	9 Obras
		63,998,228.96	63,998,228.96	0.00	0.00	11
[U5] TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PLANTAS DE TRATAMIENTOS)		796,967.65	796,967.65	0.00	0.00	2 Obras
		6,786,580.77	6,786,580.77	0.00	0.00	2
[UE] SITIOS HISTORICOS		3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	1 Obras
		0.00	0.00	0.00	0.00	0
TOTAL DEPENDENCIA:		1,125,904,162.79	1,123,586,816.71	2,317,346.08	0.00	129 Obras
		2,207,816,769.94	2,207,816,769.94	0.00	0.00	170
PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO						
[CO] SEGURIDAD PUBLICA Y JUSTICIA		17,664,856.00	17,664,856.00	0.00	0.00	4 Obras
		2,982,848.97	2,982,848.97	0.00	0.00	6
TOTAL DEPENDENCIA:		17,664,856.00	17,664,856.00	0.00	0.00	4 Obras
		2,982,848.97	2,982,848.97	0.00	0.00	6





RESUMEN POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Dependencia	Autorizado	Total	Estatal	Federal	Otros	Proyectos
	Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros	
SECRETARIA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PUBLICA						
[3Z] REGULACION Y PRESERVACION ECOLOGICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0
		333,143.31	333,143.31	0.00	0.00	1
[CL] REPRESENTACION JUDICIAL E INTERVENCION EN CONTROVERSIAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0
		0.00	0.00	0.00	0.00	0
[CO] SEGURIDAD PUBLICA Y JUSTICIA		564,705,314.70	505,498,941.00	48,022,785.59	11,183,588.11	33
		55,901,597.03	27,759,195.92	13,216,108.89	14,926,292.22	34
[SE] URBANIZACION		4,138,950.00	0.00	4,138,950.00	0.00	4
		4,138,939.99	4,138,939.99	0.00	0.00	4
[SL] INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA		2,380,099.99	0.00	2,380,099.99	0.00	4
		2,730,088.82	2,730,088.82	0.00	0.00	5
[SS] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0
		716,856.69	716,856.69	0.00	0.00	2
TOTAL DEPENDENCIA:		571,224,364.69	505,498,941.00	54,541,835.58	11,183,588.11	41
		63,820,625.84	35,678,224.73	13,216,108.89	14,926,292.22	46
SECRETARIA DEL TRABAJO						
[SI] VIALIDADES URBANAS		3,405,000.00	3,405,000.00	0.00	0.00	2
		0.00	0.00	0.00	0.00	0
TOTAL DEPENDENCIA:		3,405,000.00	3,405,000.00	0.00	0.00	2
		0.00	0.00	0.00	0.00	0
DESARROLLO MUNICIPAL						
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0
		6,237,801.00	6,237,801.00	0.00	0.00	30
[SE] URBANIZACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0
		9,484,661.62	9,484,661.62	0.00	0.00	13
[SF] PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES		0.00	0.00	0.00	0.00	0
		81,466,977.42	81,466,977.42	0.00	0.00	54
[SG] ELECTRIFICACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0
		36,008,093.00	36,008,093.00	0.00	0.00	4
[SI] VIALIDADES URBANAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0
		1,869,108,055.89	1,869,108,055.89	0.00	0.00	181
[SL] INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA		0.00	0.00	0.00	0.00	0
		127,546,281.32	127,546,281.32	0.00	0.00	70
[SS] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0
		460,000.00	460,000.00	0.00	0.00	2
[U3] AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0
		1,162,684.16	1,162,684.16	0.00	0.00	3
[U4] ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0
		21,655,989.33	21,655,989.33	0.00	0.00	5
TOTAL DEPENDENCIA:		0.00	0.00	0.00	0.00	0
		2,153,130,543.74	2,153,130,543.74	0.00	0.00	362

TOTAL GENERAL:

5,790,829,164.49	5,712,412,856.00	67,232,720.38	11,183,588.11	851	Obras
7,578,382,103.01	7,514,236,501.93	28,380,524.61	35,765,076.47	3526	



Resumen por Eje Rector



CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA ESTATAL 2013
INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y PRODUCTIVAS

RESUMEN POR EJE RECTOR

Eje Rector	Autorizado	Total	Estatal	Federal	Otros	Proyectos
	Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros	
SONORA SOLIDARIO		1,279,049,853.44	1,279,049,853.44	0.00	0.00	280
		1,946,269,802.07	1,941,478,925.07	4,790,877.00	0.00	481
SONORA SALUDABLE		123,181,200.00	123,181,200.00	0.00	0.00	6
		162,115,036.03	162,115,036.03	0.00	0.00	9
SONORA EDUCADO		1,373,055,607.24	1,360,301,968.53	12,753,638.71	0.00	166
		1,518,547,526.57	1,508,173,987.85	10,373,538.72	0.00	1704
SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE		2,285,805,487.42	2,279,349,191.34	6,456,296.08	0.00	351
		3,867,905,295.62	3,847,066,511.37	0.00	20,838,784.25	1289
SONORA SEGURO		594,563,216.39	535,356,842.69	48,022,785.59	11,183,588.11	46
		58,045,565.64	29,903,164.53	13,216,108.89	14,926,292.22	40
SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA		135,173,800.00	135,173,800.00	0.00	0.00	2
		25,498,877.08	25,498,877.08	0.00	0.00	3
TOTAL GENERAL:		5,790,829,164.49	5,712,412,856.00	67,232,720.38	11,183,588.11	851
		7,578,382,103.01	7,514,236,501.93	28,380,524.61	35,765,076.47	3526





Resumen por Modalidad



CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA ESTATAL 2013
INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y PRODUCTIVAS

RESUMEN POR MODALIDAD

Modalidad	Autorizado	Total	Estatal	Federal	Otros	Proyectos
	Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros	
[3D] APOYO A LA OPERACION DEL SISTEMA ESTATAL HIDRAULICO		262,000,000.00 262,116,666.00	262,000,000.00 262,116,666.00	0.00 0.00	0.00 0.00	3 6 Obras
[3Z] REGULACION Y PRESERVACION ECOLOGICA		0.00 333,143.31	0.00 333,143.31	0.00 0.00	0.00 0.00	0 1 Obras
[5C] ESTABLECIMIENTOS TURISTICOS Y DE ESPARCIMIENTO		61,198,735.47 9,588,386.16	61,198,735.47 9,588,386.16	0.00 0.00	0.00 0.00	9 5 Obras
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION		919,152,263.39 1,178,334,422.29	919,152,263.39 1,170,597,752.28	0.00 0.00	0.00 7,736,670.01	29 1575 Obras
[5H] CONSTRUCCION, REHABIL. Y MEJORAM. URB. D/LA PLANTA FIS. P/LA CULT. Y EL DEPORTE		0.00 15,873,580.61	0.00 13,677,586.34	0.00 0.00	0.00 2,195,994.27	0 48 Obras
[5K] EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS		83,909,704.86 10,216,120.00	83,909,704.86 9,819,303.20	0.00 0.00	0.00 396,816.80	20 22 Obras
[5Y] EDIFICIOS PARA SERVICIOS DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL		4,611,109.86 1,020,000.00	4,611,109.86 1,020,000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2 1 Obras
[6P] CANALIZACION DE RECURSOS FINANCIEROS		132,000,000.00 22,000,000.00	132,000,000.00 22,000,000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1 1 Obras
[AE] IMPULSO Y PROMOCION A LA ACTIVIDAD TURISTICA		193,100,000.00 334,161,560.00	193,100,000.00 334,161,560.00	0.00 0.00	0.00 0.00	23 28 Obras
[BF] POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO INDUSTRIAL Y COMERCIAL		125,592,392.20 25,397,415.20	125,592,392.20 25,397,415.20	0.00 0.00	0.00 0.00	13 7 Obras
[CO] SEGURIDAD PUBLICA Y JUSTICIA		598,029,676.75 59,534,446.00	538,823,303.05 31,392,044.89	48,022,785.59 13,216,108.89	11,183,588.11 14,926,292.22	45 41 Obras
[CW] CANALIZACION RECURSOS FISCALES PARA ACTIVIDAD PRODUCTIVA		2,226,000.00 0.00	2,226,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1 0 Obras
[DN] ASISTENCIA SOCIAL, SERVICIOS COMUNITARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		0.00 798,120.83	0.00 648,284.58	0.00 0.00	0.00 149,836.25	0 2 Obras
[ED] DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS		0.00 2,055,820.54	0.00 1,655,599.30	0.00 0.00	0.00 400,221.24	0 13 Obras
[S3] VIVIENDA PROGRESIVA		21,425,383.28 7,942,892.34	21,425,383.28 7,942,892.34	0.00 0.00	0.00 0.00	13 10 Obras
[SC] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES		362,070,848.64 180,669,738.10	362,070,848.64 180,394,435.52	0.00 0.00	0.00 275,302.58	63 153 Obras
[SD] ALCANTARILLADO DE ZONAS RURALES		19,860,661.57 61,424,186.88	19,860,661.57 61,393,196.66	0.00 0.00	0.00 30,990.22	22 65 Obras





CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA ESTATAL 2013
INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y PRODUCTIVAS

RESUMEN POR MODALIDAD

Modalidad	Autorizado	Total	Estatal	Federal	Otros	Proyectos
	Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros	
[SE] URBANIZACION		112,021,221.05	107,882,271.05	4,138,950.00	0.00	27
		30,985,055.07	30,249,432.03	0.00	735,623.04	92
[SF] PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES		46,791,773.00	46,791,773.00	0.00	0.00	5
		139,196,909.87	136,425,995.76	0.00	2,770,914.11	175
[SG] ELECTRIFICACION		29,053,762.36	29,053,762.36	0.00	0.00	6
		56,832,557.51	54,979,705.74	0.00	1,852,851.77	71
[SH] VIVIENDA DIGNA		184,985,484.73	184,985,484.73	0.00	0.00	126
		134,107,131.25	129,316,254.25	4,790,877.00	0.00	198
[SI] VIALIDADES URBANAS		752,333,065.70	752,333,065.70	0.00	0.00	206
		2,180,251,424.52	2,180,251,424.52	0.00	0.00	415
[SL] INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA		445,865,179.68	443,485,079.69	2,380,099.99	0.00	51
		373,114,441.69	372,689,572.72	0.00	424,868.97	208
[SN] INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA		112,181,200.00	112,181,200.00	0.00	0.00	5
		147,884,109.18	147,884,109.18	0.00	0.00	6
[SO] CENTROS DE SALUD		0.00	0.00	0.00	0.00	0
		14,969,390.63	14,784,361.18	0.00	185,029.45	8
[SQ] CENTROS DE BIENESTAR SOCIAL		1,635,359.00	1,635,359.00	0.00	0.00	1
		0.00	0.00	0.00	0.00	0
[SS] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS		430,944,994.10	430,944,994.10	0.00	0.00	19
		78,351,391.37	75,502,895.83	0.00	2,848,495.54	92
[TE] APOYO A LA PRODUCCION PRIMARIA		2,317,346.08	0.00	2,317,346.08	0.00	1
		91,701,553.65	91,701,553.65	0.00	0.00	13
[TF] FOMENTO A LA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD AGROPECUARIA Y AGROINDUSTRIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0
		86,384,153.00	86,384,153.00	0.00	0.00	6
[TG] DESARROLLO DE AREAS DE RIEGO (PEQUEÑA IRRIGACION)		10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	2
		56,266,663.96	56,266,663.96	0.00	0.00	5
[TI] PROTECCION DE AREA DE CAUCE FEDERAL		30,109,702.87	30,109,702.87	0.00	0.00	3
		572,944.14	572,944.14	0.00	0.00	1
[U3] AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS		465,345,595.06	465,345,595.06	0.00	0.00	29
		1,492,976,617.57	1,492,579,032.68	0.00	397,584.89	58
[U4] ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS		28,768,445.04	28,768,445.04	0.00	0.00	12
		90,879,314.52	90,441,729.41	0.00	437,585.11	28
[U5] TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PLANTAS DE TRATAMIENTOS)		796,967.65	796,967.65	0.00	0.00	2
		6,786,580.77	6,786,580.77	0.00	0.00	2
[UC] CARRETERAS ALIMENTADORAS		331,441,485.72	331,441,485.72	0.00	0.00	27
		411,749,731.40	411,749,731.40	0.00	0.00	87
[UE] SITIOS HISTORICOS		10,687,267.71	10,687,267.71	0.00	0.00	7
		3,532,095.93	3,532,095.93	0.00	0.00	5





CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA ESTATAL 2013
INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y PRODUCTIVAS

RESUMEN POR MODALIDAD

Modalidad	Autorizado	Total	Estatal	Federal	Otros	Proyectos
	Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros	
[UM] APOYO A LA EDUCACION BASICA		10,373,538.72	0.00	10,373,538.72	0.00	78 Obras
		10,373,538.72	0.00	10,373,538.72	0.00	78
TOTAL GENERAL:		5,790,829,164.49	5,712,412,856.00	67,232,720.38	11,183,588.11	851 Obras
		7,578,382,103.01	7,514,236,501.93	28,380,524.61	35,765,076.47	3526





Resumen por Municipio



CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA ESTATAL 2013
INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y PRODUCTIVAS

RESUMEN POR MUNICIPIO

Municipio	Autorizado	Total	Estatal	Federal	Otros	Proyectos
	Ejercido	Total	Estatal	Federal	Otros	
ACONCHI		4,445,799.75	4,445,799.75	0.00	0.00	7
		2,863,564.35	2,672,726.33	0.00	190,838.02	9
AGUA PRIETA		41,006,578.44	40,786,539.76	10,233.52	209,805.16	15
		185,942,216.25	184,834,587.39	10,233.52	1,097,395.34	78
ALAMOS		214,339,785.79	213,250,577.51	1,089,208.28	0.00	25
		300,410,746.43	298,838,317.54	1,289,208.28	283,220.61	69
ALTAR		6,170,340.81	6,170,340.81	0.00	0.00	9
		15,222,135.29	14,726,379.41	0.00	495,755.88	23
ARIVECHI		4,153,755.01	4,153,755.01	0.00	0.00	5
		2,698,957.29	2,615,690.97	0.00	83,266.32	4
ARIZPE		18,900,188.00	18,900,188.00	0.00	0.00	6
		8,934,019.08	8,783,077.86	0.00	150,941.22	13
ATIL		1,989,678.00	1,989,678.00	0.00	0.00	1
		1,406,940.71	1,251,151.03	0.00	155,789.68	5
BACADEHUACHI		1,147,787.00	1,147,787.00	0.00	0.00	1
		3,150,622.48	3,019,009.68	0.00	131,612.80	8
BACANORA		2,043,687.00	2,043,687.00	0.00	0.00	3
		2,971,697.78	2,891,697.78	80,000.00	0.00	8
BACERAC		1,009,144.00	1,009,144.00	0.00	0.00	3
		2,762,382.96	2,609,473.52	80,000.00	72,909.44	12
BACOACHI		4,668,780.28	4,668,780.28	0.00	0.00	8
		13,658,188.86	13,567,195.56	0.00	90,993.30	14
BACUM		10,811,400.00	10,811,400.00	0.00	0.00	12
		104,319,843.58	104,121,961.53	20,000.00	177,882.05	48
BANAMICHI		2,951,300.00	2,951,300.00	0.00	0.00	3
		7,448,572.51	7,320,738.16	0.00	127,834.35	12
BAVIACORA		19,130,890.67	19,117,963.63	12,927.04	0.00	7
		23,285,993.55	22,874,979.88	243,241.54	167,772.13	20
BAVISPE		4,046,057.46	4,046,057.46	0.00	0.00	2
		9,384,174.57	9,273,147.69	0.00	111,026.88	12
BENITO JUAREZ		39,143,909.65	38,390,766.50	753,143.15	0.00	7
		159,370,649.76	158,430,009.30	753,143.15	187,497.31	45
BENJAMIN HILL		3,537,312.97	3,537,312.97	0.00	0.00	2
		6,758,444.27	6,646,330.69	0.00	112,113.58	10
CABORCA		24,192,562.00	23,753,761.00	438,801.00	0.00	10
		200,970,808.43	200,165,790.62	0.00	805,017.81	106
CAJEME		191,398,221.38	186,195,899.39	4,805,775.36	396,546.63	63
		616,429,377.45	614,138,893.57	36,825.36	2,253,658.52	360
CANANEA		24,612,064.33	24,600,156.93	11,907.40	0.00	17
		64,578,666.27	64,473,720.59	11,907.40	93,038.28	51





CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA ESTATAL 2013
INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y PRODUCTIVAS

RESUMEN POR MUNICIPIO

Municipio	Autorizado	Total	Estatal	Federal	Otros	Proyectos
	Ejercido	Total	Estatal	Federal	Otros	
CARBO		5,141,181.98	5,141,181.98	0.00	0.00	4
		23,118,537.76	23,006,232.80	0.00	112,304.96	19
CUCURPE		1,341,043.16	1,310,447.00	30,596.16	0.00	2
		2,217,005.28	1,862,526.77	230,596.16	123,882.35	12
CUMPAS		10,928,636.77	10,152,744.10	775,892.67	0.00	12
		6,872,416.10	5,551,077.09	1,125,892.67	195,446.34	27
DIVISADEROS		4,439,580.38	4,439,580.38	0.00	0.00	2
		5,502,590.53	5,373,290.53	0.00	129,300.00	9
EMPALME		17,997,800.03	17,175,743.00	822,057.03	0.00	21
		45,741,645.82	43,734,908.45	1,362,057.03	644,680.34	89
ETCHOJOA		24,515,939.04	23,114,128.00	1,401,811.04	0.00	20
		115,239,860.85	113,280,522.16	1,628,059.04	331,279.65	102
FRONTERAS		887,313.32	871,999.00	15,314.32	0.00	2
		921,868.42	683,982.63	15,314.32	222,571.47	7
GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES		6,857,072.00	6,857,072.00	0.00	0.00	6
		35,768,849.00	34,926,953.93	0.00	841,895.07	29
GRANADOS		3,729,410.94	3,729,410.94	0.00	0.00	7
		7,474,474.72	7,345,672.77	0.00	128,801.95	7
GUAYMAS		111,970,816.47	110,204,424.35	1,766,392.12	0.00	61
		551,806,139.64	549,811,514.22	1,766,392.12	228,233.30	213
HERMOSILLO		1,230,016,244.33	1,183,003,981.62	38,327,759.50	8,684,503.21	92
		2,406,833,981.38	2,384,535,883.47	13,875,165.67	8,422,932.24	749
HUACHINERA		2,067,300.00	2,067,300.00	0.00	0.00	3
		7,837,268.87	7,720,268.87	0.00	117,000.00	8
HUASABAS		1,894,935.00	1,894,935.00	0.00	0.00	10
		3,866,802.60	3,728,802.60	0.00	138,000.00	23
HUATABAMPO		134,477,315.35	130,230,253.14	4,247,062.21	0.00	34
		194,447,718.42	191,111,679.76	2,964,030.63	372,008.03	172
HUEPAC		2,495,283.42	2,495,283.42	0.00	0.00	3
		1,364,705.71	1,194,999.85	0.00	169,705.86	7
IMURIS		1,609,298.00	1,609,298.00	0.00	0.00	1
		33,901,780.34	33,651,361.79	0.00	250,418.55	17
COLORADA, LA		2,572,856.15	2,552,389.11	20,467.04	0.00	4
		9,441,878.38	9,161,951.99	120,467.04	159,459.35	18
MAGDALENA		49,072,465.05	49,072,465.05	0.00	0.00	8
		42,128,561.40	41,630,623.92	0.00	497,937.48	57
MAZATAN		2,952,411.57	2,952,411.57	0.00	0.00	4
		29,175,146.71	28,996,876.71	0.00	178,270.00	16
MOCTEZUMA		1,865,838.28	1,785,665.94	80,172.34	0.00	6
		60,005,163.11	59,754,275.25	80,172.34	170,715.52	22





CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA ESTATAL 2013
INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y PRODUCTIVAS

RESUMEN POR MUNICIPIO

Municipio	Autorizado	Total	Estatal	Federal	Otros	Proyectos
	Ejercido	Total	Estatal	Federal	Otros	
NACO		6,682,950.96	6,682,950.96	0.00	0.00	6
		10,037,741.90	9,802,889.39	0.00	234,852.51	15
NACORI CHICO		3,037,500.00	3,037,500.00	0.00	0.00	5
		3,090,598.48	2,861,760.25	80,000.00	148,838.23	11
NACOZARI DE GARCIA		148,647,736.45	148,647,736.45	0.00	0.00	11
		153,316,293.18	152,670,469.64	350,000.00	295,823.54	29
NAVOJOA		59,407,730.90	58,847,125.00	560,605.90	0.00	28
		380,358,931.53	378,509,095.77	560,605.90	1,289,229.86	158
NOGALES		129,071,035.83	129,071,035.83	0.00	0.00	33
		429,058,283.06	427,214,278.17	0.00	1,844,004.89	147
ONAVAS		2,631,200.00	2,631,200.00	0.00	0.00	1
		2,038,286.34	1,957,543.39	0.00	80,742.95	3
OPODEPE		23,392,089.00	23,392,089.00	0.00	0.00	2
		4,783,565.81	4,588,418.74	80,000.00	115,147.07	24
OQUITOA		2,533,957.00	2,533,957.00	0.00	0.00	3
		11,329,321.49	11,139,000.00	0.00	190,321.49	7
PITQUITO		3,031,964.67	3,031,964.67	0.00	0.00	7
		15,228,096.68	14,727,988.01	0.00	500,108.67	38
PUERTO PEÑASCO		93,632,531.42	91,590,553.05	341,995.26	1,699,983.11	19
		436,380,891.60	433,932,837.71	0.00	2,448,053.89	46
QUIRIEGO		10,366,282.48	10,366,282.48	0.00	0.00	5
		30,641,945.52	30,252,239.64	200,000.00	189,705.88	16
RAYON		2,387,157.30	2,387,157.30	0.00	0.00	4
		2,670,327.34	2,505,592.04	0.00	164,735.30	11
ROSARIO		8,351,792.53	8,351,792.53	0.00	0.00	5
		42,510,239.48	41,819,586.91	200,000.00	490,652.57	30
SAHUARIPA		2,311,536.00	2,311,536.00	0.00	0.00	1
		7,816,298.94	7,564,862.26	100,000.00	151,436.68	13
SAN FELIPE DE JESUS		2,601,594.00	2,601,594.00	0.00	0.00	3
		747,342.92	645,626.49	0.00	101,716.43	6
SAN JAVIER		2,565,797.00	2,565,797.00	0.00	0.00	3
		7,319,925.00	7,319,925.00	0.00	0.00	3
SAN IGNACIO RIO MUERTO		4,772,271.10	4,191,394.00	580,877.10	0.00	8
		135,945,516.41	135,258,493.56	580,877.10	106,145.75	36
SAN LUIS RIO COLORADO		81,232,830.74	70,176,694.14	10,863,386.60	192,750.00	33
		178,969,988.14	174,452,975.92	0.00	4,517,012.22	171
SAN MIGUEL DE HORCASITAS		938,798.46	938,798.46	0.00	0.00	1
		14,132,813.15	13,840,583.15	100,000.00	192,230.00	20
SAN PEDRO DE LA CUEVA		1,122,044.00	1,122,044.00	0.00	0.00	1
		3,665,776.62	3,507,188.38	0.00	158,588.24	8





CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA ESTATAL 2013
INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y PRODUCTIVAS

RESUMEN POR MUNICIPIO

Municipio	Autorizado	Total	Estatal	Federal	Otros	Proyectos
	Ejercido	Total	Estatal	Federal	Otros	
SANTA ANA		29,201,434.17	28,964,101.51	237,332.66	0.00	11
		24,826,857.00	24,280,429.35	237,332.66	309,094.99	34
SANTA CRUZ		2,791,328.92	2,791,328.92	0.00	0.00	1
		14,384,605.38	14,254,118.01	0.00	130,487.37	7
SARIC		1,428,000.00	1,428,000.00	0.00	0.00	1
		1,565,411.77	1,401,000.01	0.00	164,411.76	6
SOYOPA		997,940.16	991,356.00	6,584.16	0.00	3
		10,318,041.45	10,201,899.29	6,584.16	109,558.00	11
SUAQUI GRANDE		1,154,079.00	1,154,079.00	0.00	0.00	2
		2,641,440.65	2,520,322.89	0.00	121,117.76	8
TEPACHE		660,839.25	660,839.25	0.00	0.00	7
		13,123,452.33	13,002,292.33	0.00	121,160.00	12
TRINCHERAS		5,009,166.41	5,009,166.41	0.00	0.00	4
		2,484,398.83	2,282,722.19	80,000.00	121,676.64	8
TUBUTAMA		967,008.00	967,008.00	0.00	0.00	1
		1,428,039.05	1,238,999.32	0.00	189,039.73	5
URES		2,998,385.12	2,977,874.00	20,511.12	0.00	4
		38,688,857.83	38,505,561.74	20,511.12	162,784.97	38
VILLA HIDALGO		1,546,011.52	1,534,104.12	11,907.40	0.00	3
		6,463,686.82	6,316,885.29	11,907.40	134,894.13	12
VILLA PESQUEIRA		1,310,526.00	1,310,526.00	0.00	0.00	2
		2,197,665.16	1,986,865.16	0.00	210,800.00	8
YECORA		2,469,904.22	2,469,904.22	0.00	0.00	7
		4,053,964.34	3,750,186.84	80,000.00	223,777.50	12
VARIOS		2,915,043,758.10	2,915,043,758.10	0.00	0.00	118
		269,929,101.90	269,605,580.43	0.00	323,521.47	63
TOTAL GENERAL:		5,790,829,164.49	5,712,412,856.00	67,232,720.38	11,183,588.11	851
		7,578,382,103.01	7,514,236,501.93	28,380,524.61	35,765,076.47	3526





Apéndice II

Fondos Federales

Información tomada del
Portal Aplicativo de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público

al Cuarto Trimestre del 2013

Información General del Proyecto							Avance Financiero											Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Pav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Montes De Oca Entre Granados Y Van Escutia, Fracc. Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,041,667	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	100.00	\$0	1083 M2 Y 271 ML	750	100.00	100.00	
Construccion Escalinata Colonia Ayuntamiento	Cananea	Heroica Ciudad de Cananea	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$9,812	\$9,812	\$9,812	\$9,812	\$9,812	\$9,812	\$9,812	100.00	\$0	Obra	170	100.00	100.00	
Pavimentacion Calle Mesa De Garibay	Cananea	Heroica Ciudad de Cananea	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,125,043	\$1,091,680	\$1,091,680	\$1,091,680	\$1,091,680	\$1,091,680	\$1,091,680	100.00	\$0	Obra	3,500	23.60	100.00	
Mantenimiento A Caminos Vecinales Del Municipio	Ures	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1,077,838	\$1,094,543	\$1,094,543	\$1,094,543	\$1,094,543	\$1,094,543	\$1,094,542	100.00	\$0	Kilómetro lineal	5,000	100.00	100.00	
Construccion De Dos Aulas En E.P. N.C. Posadas Del Sol	Cajeme	Ciudad Obregón	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$980,705	\$980,705	\$980,705	\$979,422	\$979,422	\$979,422	\$979,422	99.87	\$0	Aula	90	100.00	100.00	
Construccion De Una Aula En J.N. Juana Acuña Gomez (Col. Pueblitos)En Hermosillo	Hermosillo	Hermosillo	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$435,837	\$435,837	\$435,837	\$251,744	\$251,744	\$251,744	\$251,744	57.76	\$0	Aula	30	100.00	73.01	
Pav. Con Concreto Hidraulico En Varias Calles En Nogales	Nogales	Heroica Nogales	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$23,976,000	\$23,976,000	\$23,976,000	\$23,976,000	\$23,976,000	\$23,976,000	\$23,976,000	100.00	\$0	Metro Cuadrado	8,000	100.00	0.00	
Rehabilitacion Del Sistema Electrico Y Lamparas En E.P. Margarita Maza De Juarez	Hermosillo	Hermosillo	Aportaciones Federales	I012 FAPEF	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$210,103	\$210,103	\$210,103	\$210,103	\$203,984	\$203,984	\$203,984	97.09	\$0	ANEXO	543	100.00	100.00	
Rehabilitacion De Baños En E.P. Belisario Dominguez	Hermosillo	Hermosillo	Aportaciones Federales	I012 FAPEF	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$155,149	\$155,149	\$155,149	\$155,149	\$150,630	\$150,630	\$150,630	97.09	\$0	ANEXO	216	100.00	100.00	
Instalacion Electrica En Esc. Sec. Tecnica No. 7	Huásabas	Huásabas	Aportaciones Federales	I012 FAPEF	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$140,815	\$140,815	\$140,815	\$140,815	\$136,713	\$136,713	\$136,713	97.09	\$0	ANEXO	110	100.00	90.00	
Instalacion Electrica En Esc. Sec. No.72	Hermosillo	Hermosillo	Aportaciones Federales	I012 FAPEF	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$157,168	\$157,168	\$157,168	\$157,168	\$157,168	\$157,168	\$157,168	100.00	\$0	ANEXO	1,592	100.00	100.00	
Instalacion De Subestacion En J.N. Irma Adela Mcpherson	Hermosillo	Hermosillo	Aportaciones Federales	I012 FAPEF	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$225,330	\$225,330	\$225,330	\$225,330	\$225,330	\$225,330	\$225,330	100.00	\$0	ANEXO	152	100.00	100.00	
Rehabilitacion De Hidroneumatico Y Baños En J.N. Emerenciana Ruiz Duarte	Hermosillo	Miguel Alemán (La Doce)	Aportaciones Federales	I012 FAPEF	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$179,600	\$179,600	\$179,600	\$179,600	\$179,600	\$179,600	\$179,600	100.00	\$0	ANEXO	52	100.00	100.00	
Instalacion De Lamparas Y Salidas Para A Ac. E.P. Lazaro Mercado	Hermosillo	Hermosillo	Aportaciones Federales	I012 FAPEF	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$94,480	\$94,480	\$94,480	\$94,480	\$94,480	\$94,480	\$94,480	100.00	\$0	ANEXO	159	100.00	100.00	
Instalacion Electrica En Telesecundaria 28	Empalme	Cruz de Piedra	Aportaciones Federales	I012 FAPEF	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$100,759	\$100,759	\$100,759	\$100,759	\$100,759	\$100,759	\$100,759	100.00	\$0	ANEXO	66	100.00	100.00	
Instalacion Electrica Y Cerco En J.N. Hermano Grimm	Cajeme	Ciudad Obregón	Aportaciones Federales	I012 FAPEF	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$23,436	\$23,436	\$23,436	\$23,436	\$23,436	\$23,436	\$23,436	100.00	\$0	ANEXO	137	100.00	11.00	
Instalacion De Cerco De Malla En J.N. Jaime Sabinés	Cajeme	Ciudad Obregón	Aportaciones Federales	I012 FAPEF	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$22,144	\$22,144	\$22,144	\$22,144	\$645	\$645	\$645	2.91	\$0	ANEXO	124	100.00	17.00	
Instalacion De Vitropiso En E.P. Julio Villa	Guaymas	Heroica Guaymas	Aportaciones Federales	I012 FAPEF	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$53,604	\$53,604	\$53,604	\$53,604	\$53,604	\$53,604	\$53,604	100.00	\$0	ANEXO	155	100.00	100.00	
Rehabilitacion De Cerco E Instalacion Electrica En J.N. N Creacion Ma. Del Rosario Chavez	Hermosillo	Hermosillo	Aportaciones Federales	I012 FAPEF	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$46,881	\$46,881	\$46,881	\$46,881	\$1,365	\$1,365	\$1,365	2.91	\$0	AULA	122	100.00	0.00	
Instalacion De Transformador En E.P. Adolfo De La Huerta	Hermosillo	Hermosillo	Aportaciones Federales	I012 FAPEF	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$273,264	\$273,264	\$273,264	\$273,264	\$273,264	\$273,264	\$273,264	100.00	\$0	ANEXO	417	100.00	100.00	
Construccion De Subestacion En E.P. Fco. Romo Mendoza	Hermosillo	Hermosillo	Aportaciones Federales	I012 FAPEF	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$232,561	\$232,561	\$232,561	\$232,561	\$232,561	\$232,561	\$232,561	100.00	\$0	ANEXO	462	100.00	100.00	
Rehabilitacion De Piso Y Muros En Telesecundaria 268	Ures	Puerta del Sol	Aportaciones Federales	I012 FAPEF	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$61,064	\$61,064	\$61,064	\$61,064	\$61,064	\$61,064	\$61,064	100.00	\$0	ANEXO	12	100.00	100.00	

Información General del Proyecto							Avance Financiero											Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Pav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Montes De Oca Entre Granados Y Van Escutia, Fracc. Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,041,667	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	100.00	\$0	1083 M2 Y 271 ML	750	100.00	100.00	
Construccion De Baños En E.P. Salvador Alvarado	Caborca	Santa Eduwiges (La Cachora)	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$168,601	\$168,601	\$168,601	\$168,601	\$168,601	\$168,601	\$168,601	100.00	\$0	ANEXO	92	100.00	100.00	
Construccion De Hidroneumatico Y Baños En Ep. Ignacio Allende	Etchojoa	El Rodeo	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$58,127	\$58,127	\$58,127	\$58,127	\$58,127	\$58,127	\$58,127	100.00	\$0	ANEXO	227	100.00	43.00	
Impermeabilización, Rehabilitación De Baños Y Cerco En J.N. N.C. Mercedes Landavazo	Hermosillo	Hermosillo	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$190,454	\$190,454	\$190,454	\$190,454	\$190,454	\$190,454	\$190,454	100.00	\$0	ANEXO	106	100.00	100.00	
Construccion De Hidroneumatico En E.P. N.C. Arandanos	Hermosillo	Hermosillo	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$46,312	\$46,312	\$46,312	\$1,349	\$1,349	\$1,349	\$1,349	2.91	\$0	ANEXO	258	100.00	43.00	
Rehabilitacion De Cerco De Malla En Esc. Sec. Salvador Gonzalez Partida	Cajeme	Ciudad Obregón	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$42,118	\$42,118	\$42,118	\$42,118	\$42,118	\$42,118	\$42,118	100.00	\$0	ANEXO	457	100.00	100.00	
Rehabilitacion De Cerco E Instalaciones Electricas En J.N. Benito Juarez	Etchojoa	Etchojoa	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$140,416	\$140,416	\$140,416	\$140,416	\$140,416	\$140,416	\$140,416	100.00	\$0	ANEXO	62	100.00	81.00	
Rehabilitacion De Cerco De Malla En E.P. Juan Jacobo Rousseau	Fronteras	Kilómetro Cuarenta y Siete	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$16,268	\$16,268	\$16,268	\$16,223	\$16,223	\$16,223	\$16,223	99.72	\$0	ANEXO	19	100.00	55.00	
Rehabilitacion De Barda Y Cerco En E.P. Prof. Manuel Mirazo Navarrete	Hermosillo	Hermosillo	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$5,376	\$5,376	\$5,376	\$5,376	\$5,376	\$5,376	\$5,376	100.00	\$0	ANEXO	474	100.00	100.00	
Rehabilitacion Del Sistema Electrico En Cam 57	Hermosillo	Hermosillo	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$59,521	\$59,521	\$59,521	\$59,521	\$59,521	\$59,521	\$59,521	100.00	\$0	ANEXO	50	100.00	100.00	
Rehabilitacion De Subestacion En E.P. Leona Vicario	Hermosillo	Hermosillo	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$191,390	\$191,390	\$191,390	\$191,390	\$191,390	\$191,390	\$191,390	100.00	\$0	ANEXO	342	100.00	100.00	
Rehabilitacion De Baños En E.P. Niños Heroes De Chapultepec	Guaymas	La Manga (Campo Pesquero la Manga)	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$118,404	\$118,404	\$118,404	\$118,404	\$118,404	\$118,404	\$118,404	100.00	\$0	ANEXO	15	100.00	100.00	
Instalacion Electrica En J.N. Octavio Paz	Hermosillo	Hermosillo	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$43,549	\$43,549	\$43,549	\$43,549	\$43,549	\$43,549	\$43,549	100.00	\$0	ANEXO	70	100.00	100.00	
Construccion De Alimentadores En J.N. Aleya	Hermosillo	Hermosillo	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$191,237	\$191,237	\$191,237	\$191,237	\$191,237	\$191,237	\$191,237	100.00	\$0	ANEXO	259	100.00	100.00	
Construccion De Acometida Y Alimentador En J.N. Cuauhtemoc	Guaymas	Vicam Pueblo	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$49,562	\$49,562	\$49,562	\$49,562	\$49,562	\$49,562	\$49,562	100.00	\$0	ANEXO	49	100.00	39.00	
Rehabilitacion Del Sistema De Alimentadores Electricos En J.N. Irma Adela Mcpherson	Hermosillo	Hermosillo	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$213,315	\$213,315	\$213,315	\$213,315	\$213,315	\$213,315	\$213,315	100.00	\$0	ANEXO	152	100.00	100.00	
Rehabilitacion De Techos En E.P. Ma. De La Luz Marquez	Cajeme	Pueblo Yaqui	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$3,184,884	\$3,184,884	\$3,184,884	\$3,184,884	\$3,184,884	\$3,184,884	\$3,184,884	100.00	\$0	ANEXO	289	100.00	50.00	
Instalacion De Subestacion En J.N. Aleya	Hermosillo	Hermosillo	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$253,696	\$253,696	\$253,696	\$253,696	\$253,696	\$253,696	\$253,696	100.00	\$0	ANEXO	259	100.00	100.00	
Rehabilitacion De Baños En J.N. Cuauhtemoc	Guaymas	Vicam Pueblo	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$95,466	\$95,466	\$95,466	\$95,466	\$95,466	\$95,466	\$95,466	100.00	\$0	ANEXO	49	100.00	29.00	
Rehabilitacion De Cerco De Malla En E.P. Jose Vasconcelos	Caborca	Salomón Quihuis	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$107,329	\$107,329	\$107,329	\$107,329	\$107,329	\$107,329	\$107,329	100.00	\$0	ANEXO	39	100.00	78.00	
Impermeabilizante En J.N. Mi Patria Es Primero	Empalme	Empalme	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$57,038	\$57,038	\$57,038	\$57,038	\$57,038	\$57,038	\$57,038	100.00	\$0	ANEXO	44	100.00	100.00	
Rehabilitacion De Baños En Esc. Sec. General 11	Hermosillo	Hermosillo	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$65,889	\$65,889	\$65,889	\$65,889	\$65,889	\$65,889	\$65,889	100.00	\$0	ANEXO	900	100.00	100.00	

Información General del Proyecto							Avance Financiero											Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Fav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Montes De Oca Entre Granados Y Van Escutia, Fracc. Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,041,667	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	100.00	\$0	1083 M2 Y 271 ML	750	100.00	100.00	
Rehabilitación De Cerco Perimetral Y Terracerías En Esc. Sec. N.C. Secundaria	Santa Ana	Santa Ana	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$90,119	\$90,119	\$90,119	\$90,119	\$90,119	\$90,119	\$90,119	100.00	\$0	ANEXO	258	100.00	100.00	
Rehabilitación De Instalaciones Electricas En Esc Sec N.C Secundaria	Santa Ana	Santa Ana	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$40,626	\$40,627	\$40,627	\$40,627	\$1,183	\$1,183	\$1,183	2.91	\$0	ANEXO	258	100.00	100.00	
Demolicion De Aulas, Rehabilitacion Del Sistema Electrico Y Techumbre De Aula En E.P. Basilio Badillo	Huatabampo	Júpate	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,528,269	\$1,528,268	\$1,528,268	\$865,768	\$865,768	\$865,768	\$865,768	56.65	\$0	ANEXO	197	100.00	85.00	
Construccion De Alimentadores Electricos En E.P. Francisco Romo Mendoza	Hermosillo	Hermosillo	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$390,295	\$390,295	\$390,295	\$390,295	\$390,295	\$390,295	\$390,295	100.00	\$0	ANEXO	462	100.00	100.00	
Rehabilitación Del Sistema Electrico En E.P. Lazaro Cardenas	Navojas	Tierra Blanca	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$182,288	\$182,288	\$182,288	\$182,288	\$182,288	\$182,288	\$182,288	100.00	\$0	ANEXO	280	100.00	50.00	
Rehabilitación Del Sistema Electrico En Esc. Sec. Tecnica 16 Antonio Villarreal Cebrero	Cajeme	Cócorit	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$977,638	\$977,638	\$977,638	\$977,638	\$977,638	\$977,638	\$977,638	100.00	\$0	ANEXO	1,162	100.00	90.00	
Construccion De Alimentadores Electricos En Esc. Sec. Ricardo Montijo Mendoza	Nogales	Heroica Nogales	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$719,727	\$719,727	\$719,727	\$719,727	\$719,727	\$719,727	\$719,727	100.00	\$0	ANEXO	1,189	100.00	100.00	
Construccion De Tejaman E.P. Manuel Mirazo Navarrete	Hermosillo	Hermosillo	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$871,425	\$871,425	\$871,425	\$676,978	\$676,978	\$676,978	\$676,978	77.69	\$0	ANEXO	94	100.00	100.00	
Rehabilitación Electrica En E.P. Salvador Alvarado	Caborca	Santa Eduwiges (La Cachora)	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$126,563	\$126,563	\$126,563	\$126,563	\$126,563	\$126,563	\$126,563	100.00	\$0	ANEXO	92	100.00	77.00	
Rehabilitación Del Sistema Electrico En E.P. Jesus Garcia Corona	Benito Juárez	Paredoncito	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,249,768	\$1,249,768	\$1,249,768	\$550,466	\$550,466	\$550,466	\$550,466	44.05	\$0	ANEXO	170	100.00	77.00	
Construccion De Alimentador Electrico Y Subestacion En Esc. Sec. General No. 11	Hermosillo	Hermosillo	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$2,230,164	\$2,230,164	\$2,230,164	\$2,230,164	\$2,230,164	\$2,230,164	\$2,230,164	100.00	\$0	ANEXO	900	100.00	100.00	
Terminación De Construcción Subestacion 112.5 Kva En Esc. Sec. General No. 1	Alamos	Alamos	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$73,915	\$73,915	\$73,915	\$66,127	\$66,127	\$66,127	\$66,127	89.46	\$0	ANEXO	500	100.00	100.00	
Terminación De Construcción Subestacion 50 Kva En Esc Sec Paulita Verjan	Alamos	Alamos	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$48,693	\$48,693	\$48,693	\$43,793	\$43,793	\$43,793	\$43,793	89.94	\$0	ANEXO	500	100.00	100.00	
Terminación De Construcción Subestacion 100 Kva En E.P. Bartolome M. Salido	Alamos	Alamos	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$51,000	\$51,000	\$51,000	\$45,265	\$45,265	\$45,265	\$45,265	88.75	\$0	ANEXO	500	100.00	100.00	
Terminación De Construcción Subestacion 112.5 Kva En Telesecundaria No. 103	Navojas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$49,193	\$49,193	\$49,193	\$44,320	\$44,320	\$44,320	\$44,320	90.09	\$0	ANEXO	83	100.00	100.00	
Terminación De Construcción Subestacion 50 Kva En Telesecundaria No. 156	Navojas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$25,901	\$25,901	\$25,901	\$22,276	\$22,276	\$22,276	\$22,276	86.00	\$0	ANEXO	83	100.00	100.00	
Reparacion De Instalaciones Electricas En Esc. Sec. Tecnica No. 2	Bácum	Francisco Javier Mina (Campo 60)	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$6,760	\$6,760	\$6,760	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	ANEXO	366	100.00	0.00	
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico, Agua Potable Y Drenaje De La Avenida Circunvalacion Y En La Calle Lazaro Cardenas	Benito Juárez	Villa Juárez	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$19,980,000	\$19,980,000	\$19,980,000	\$19,980,000	\$19,980,000	\$19,980,000	\$19,980,000	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	585	100.00	15.00	
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico, Agua Potable Y Drenaje De La Avenida Anapostura Y 5 De Febrero	Benito Juárez	Villa Juárez	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$19,980,000	\$19,980,000	\$19,980,000	\$19,980,000	\$19,980,000	\$19,980,000	\$19,980,000	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	605	100.00	15.00	
Pavimentación Con Concreto Hidraulico, Agua Potable Y Drenaje De La Calle 12 Entre Avenida 12 Y 29	Agua Prieta	Agua Prieta	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$23,056,920	\$23,056,920	\$23,056,920	\$23,056,920	\$23,056,920	\$23,056,920	\$23,056,920	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	800	100.00	30.00	
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico, Agua Potable Y Drenaje De Cuatro Vialidades	Agua Prieta	Agua Prieta	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$16,903,080	\$16,903,000	\$16,903,000	\$16,903,000	\$16,903,000	\$16,903,000	\$16,903,000	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	2,500	100.00	35.00	

Información General del Proyecto							Avance Financiero											Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Poblacion	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Pav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Montes De Oca Entre Granados Y Van Escutia, Fracc. Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,041,667	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	100.00	\$0	M2 Y 271 ML	750	100.00	100.00	
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico, Agua Potable Y Drenaje De La Avenida Abasco	Navojua	Navojua	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$28,111,860	\$28,111,860	\$28,111,860	\$28,111,860	\$28,111,860	\$28,111,860	\$28,111,860	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	935	100.00	40.00	
Pavimentacion Con Concreto Hiraulico, Agua Potable Y Drenaje De Cuatro Vialidades	Navojua	Navojua	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$18,551,430	\$18,551,430	\$18,551,430	\$18,551,430	\$18,551,430	\$18,551,430	\$18,551,430	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	935	100.00	35.00	
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico , Agua Potable Y Drenaje De Tres Vialidades	Navojua	Navojua	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$23,266,710	\$23,266,710	\$23,266,710	\$23,266,710	\$23,266,710	\$23,266,710	\$23,266,710	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	550	100.00	45.00	
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico, Agua Potable Y Drenaje De Varias Vialidades De Sonoyta	General Pitarco Elias Calles	Sonoita	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$19,980,000	\$19,980,000	\$19,980,000	\$19,980,000	\$19,980,000	\$19,980,000	\$19,980,000	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	500	100.00	0.00	
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico, Agua Potable Y Drenaje De Varias Vialidades	Alamos	Alamos	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$20,453,526	\$20,453,526	\$20,453,526	\$20,453,526	\$20,453,526	\$20,453,526	\$20,453,526	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	1,105	100.00	95.00	
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico, Agua Potable Y Drenaje De Varias Vialidades De Las Localidades De El Veranito, Basiroa, Rancherías, Tapizuelas Y Los Camotes	Alamos	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$19,506,474	\$19,506,474	\$19,506,474	\$19,506,474	\$19,506,474	\$19,506,474	\$19,506,474	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	1,200	100.00	30.00	
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico, Agua Potable Y Drenaje En Blvd. Teabiate Y De La Calle Felipe Barcenaa Santini	Guaymas	Heroica Guaymas	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$21,548,450	\$21,528,450	\$21,528,450	\$21,528,450	\$21,528,450	\$21,528,450	\$21,528,450	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	1,170	100.00	0.00	
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico, Agua Potable Y Drenaje De La Calle Quintna Roo	Cajeme	Ciudad Obregón	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$69,930,000	\$69,930,000	\$69,930,000	\$69,930,000	\$69,930,000	\$69,930,000	\$69,930,000	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	50,000	100.00	0.00	
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico, Agua Potable Y Drenaje En Blvd. Benito Juarez	Puerto Peñasco	Puerto Peñasco	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$65,934,000	\$65,934,000	\$65,934,000	\$65,934,000	\$65,934,000	\$65,934,000	\$65,934,000	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	30,000	100.00	15.00	
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico, Agua Potable Y Drenaje De La Avenida Alvaro Obregon	Nogales	Heroica Nogales	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$49,950,000	\$49,950,000	\$49,950,000	\$49,950,000	\$49,950,000	\$49,950,000	\$49,950,000	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	20,000	100.00	10.00	
Pav. Con Concreto Hidraulico, Agua Potable Y Drenaje De Las Calles Independencia Y Martires De Cananea	San Ignacio Rio Muerto	San Ignacio Rio Muerto	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$22,777,200	\$22,777,200	\$22,777,200	\$22,777,200	\$22,777,200	\$22,777,200	\$22,777,200	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	2,500	100.00	100.00	
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico, Agua Potable Y Drenaje De La Clie 16 De Septiembre	San Ignacio Rio Muerto	San Ignacio Rio Muerto	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$22,177,800	\$22,177,800	\$22,177,800	\$22,177,800	\$22,177,800	\$22,177,800	\$22,177,800	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	2,500	100.00	20.00	
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico, Agua Potable Y Drenaje De La Calle General Amarrillas Y Los Callejones Alamos, Altar, Caborca Y Arispe	San Ignacio Rio Muerto	San Ignacio Rio Muerto	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$14,985,000	\$14,985,000	\$14,985,000	\$14,985,000	\$14,985,000	\$14,985,000	\$14,985,000	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	2,500	100.00	20.00	
Construccion De Subestacion En J.N. Jaime Torres Bodet	Cajeme	Esperanza	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$372,861	\$372,861	\$372,861	\$372,861	\$372,861	\$372,861	\$372,861	100.00	\$0	ANEXO	75	100.00	0.00	
Construccion De Subestacion Electrica Con Alimentadores Electricos Para La Instalacion De Aires Acondicionados En El J.N. Filizinty	Hermosillo	Hermosillo	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$379,088	\$379,088	\$379,088	\$379,088	\$379,088	\$379,088	\$379,088	100.00	\$0	ANEXO	80	100.00	0.00	
Construccion De Subestacion Electrica Con Alimentadores Electricos Para La Instalacion De Aires Acondicionados En J.N. Edwiges Rodriguez Casanova	Hermosillo	Hermosillo	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$500,491	\$500,491	\$500,491	\$500,491	\$500,491	\$500,491	\$500,491	100.00	\$0	ANEXO	80	100.00	100.00	
Construccion De Subestacion Electrica Con Alimentadores Electricos Para La Instalacion De Aires Acondicionados En J.N. Maria Teresa P. De Moreno	Hermosillo	Hermosillo	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$449,245	\$449,245	\$449,245	\$449,245	\$449,245	\$449,245	\$449,245	100.00	\$0	ANEXO	40	100.00	0.00	
Construccion De Subestacion Electrica En E.P. Ignacio Allende	Caborca	El Coyote	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$546,913	\$546,913	\$54,693	\$546,913	\$546,913	\$546,913	\$546,913	100.00	\$0	ANEXO	80	100.00	0.00	
Reparacion Del Sistema Electrico De Aulas E Instalacion De Alimentadores Electricos Para Aires Acondicionados En E.P. Sor Juana Ines De La Cruz	Hermosillo	Hermosillo	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$716,837	\$716,837	\$716,837	\$716,837	\$716,837	\$716,837	\$716,837	100.00	\$0	ANEXO	264	100.00	0.00	

Información General del Proyecto							Avance Financiero											Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Poblacion	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Pav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Montes De Oca Entre Granados Y Van Escutia, Fracc. Diaz	Huatambampo	Huatambampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,041,667	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	100.00	\$0	1083 M2 Y 271 ML	750	100.00	100.00	
Rehabilitación de Grietas En Aulas, Reforzamiento De La Cementación Y Nivelación De La Cancha J.N. Herbert Spencer	Cajeme	Ciudad Obregón	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$504,643	\$504,643	\$504,643	\$504,643	\$504,643	\$504,643	\$504,643	100.00	\$0	ANEXO	75	100.00	0.00	
Rehabilitación De Cerco Perimetral Del Plantel J.N. Tierra Fertil	Hermosillo	Hermosillo	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$116,264	\$116,264	\$116,264	\$116,264	\$116,264	\$116,264	\$116,264	100.00	\$0	ANEXO	80	100.00	0.00	
Construcción De Subestacion Eléctrica Con Alimentadores Para La Instalación De Aires Acondicionados En J.N. Margarita Uruchurtu	Hermosillo	Hermosillo	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$417,702	\$417,702	\$417,702	\$417,702	\$417,702	\$417,702	\$417,702	100.00	\$0	ANEXO	80	100.00	100.00	
Construcción De La Planta Baja Del Edificio Para Laboratorios En Universidad De Sonora Campus Navojoa De La Ura	Navojoa	Navojoa	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	100.00	\$0	ANEXO	974	100.00	0.00	
Construcción De La Tercera Etapa De La Unidad Departamental En Instituto Tecnológico De Agua Prieta	Agua Prieta	Agua Prieta	Convenios	U027 Ampliación de la Oferta Educativa de los Institutos Tecnológicos	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$8,359,560	\$8,359,560	\$8,359,560	\$8,359,560	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	ANEXO	985	100.00	0.00	
Red De Atarjeas Y Descargas Sanitarias En Calle Noriega No 9 Colonia Jordan	Empalme	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$31,666	\$31,655	\$31,655	\$31,655	\$31,655	\$31,655	\$31,655	100.00	\$0	METRO LINEAL	0	100.00	100.00	
Red De Atarjeas Y Descargas Sanitarias En Callejon No 9 Entre Ave. Sexta Y Ave. Septima Colonia Jordan	Empalme	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$76,031	\$76,032	\$76,032	\$76,032	\$76,032	\$76,032	\$76,032	100.00	\$0	METRO LINEAL	0	100.00	100.00	
Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Colonia Km2 Oriente	Empalme	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$266,342	\$294,108	\$294,108	\$294,108	\$294,108	\$294,108	\$294,108	100.00	\$0	Metros Lineales	0	100.00	100.00	
Gastos Indirectos	Empalme	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$273,766	\$282,651	\$282,651	\$282,651	\$282,651	\$282,651	\$282,651	100.00	\$0	Proyecto	0	100.00	100.00	
Pago De Nómina Dirección De Seguridad Pública	Empalme	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$26,266,080	\$26,266,080	\$26,266,080	\$26,266,080	\$26,266,080	\$26,266,080	\$26,266,080	100.00	\$0	PAGO	0	100.00	100.00	
Acceso A La Planta De Tratamiento En Unidad Deportiva Angel Castro	Empalme	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$133,669	\$133,669	\$133,669	\$133,669	\$133,669	\$133,669	\$133,669	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	0	100.00	100.00	
Pavimentación Avenida Independencia Frente A Cobach Y Unidad Deportiva Angel Castro	Empalme	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$186,467	\$219,450	\$219,450	\$219,450	\$219,450	\$219,450	\$219,450	100.00	\$0	M2, Concreto asfáltico	0	100.00	100.00	
Construcción De Guarniciones Y Terracerías En Ejido Maytozema	Empalme	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$74,191	\$74,192	\$74,192	\$74,192	\$74,192	\$74,192	\$74,192	100.00	\$0	M2, Camellones	0	100.00	100.00	
Pavimentación Cruce Avenida Americas Y Reforma	Empalme	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$56,365	\$85,165	\$85,165	\$85,165	\$85,165	\$85,165	\$85,165	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	
Recarpeteo Calle Nicolas Bravo Entre Avenidas Revolucion Y Reforma	Empalme	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$207,263	\$207,263	\$207,263	\$207,263	\$207,263	\$207,263	\$207,263	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	
Recarpeteo Calle Josefa Ortiz De Domínguez Entre Av. Revolucion Y Reforma	Empalme	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$217,378	\$217,378	\$217,378	\$217,378	\$217,378	\$217,378	\$217,378	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	
Construcción De Seis Aulas, Dirección, Servicios Sanitarios, Bebedero, Plaza Cívica Y Cerco Perimetral En E.P. N.E. N.C. Km 21	Nogales	Heroica Nogales	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$6,012,082	\$6,012,082	\$6,012,082	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	6 AULA, 1 ANEXO	180	100.00	0.00	
Construcción De Dos Aulas, Dirección, Servicios Sanitarios, Bebedero, Plaza Cívica Y Cerco Perimetral En J.N. N.C. Fracc. La Mesa Km 21	Nogales	Heroica Nogales	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$2,724,617	\$2,724,617	\$2,724,617	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	2 AULA, 1 ANEXO	60	100.00	0.00	
Construcción De Una Aula Con Adesición En T. En User No 240 En J.N. Arnida G. Castro	Cajeme	Ciudad Obregón	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$600,993	\$600,993	\$600,993	\$180,298	\$180,298	\$180,298	\$180,298	30.00	\$0	Aula	30	100.00	4.66	
Construcción De Una Aula En E.P. N.C. Posadas Del Sol	Cajeme	Ciudad Obregón	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$447,043	\$447,043	\$447,043	\$134,113	\$134,113	\$134,113	\$134,113	30.00	\$0	Aula	30	100.00	43.01	
Construcción De Una Aula En E.P. Vicente Guerrero	Guaymas	Heroica Guaymas	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$466,414	\$466,414	\$466,414	\$139,924	\$139,924	\$139,924	\$139,924	30.00	\$0	Aula	30	100.00	0.00	

Información General del Proyecto							Avance Financiero											Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Pav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Montes De Oca Entre Granados Y Van Escutilla, Fracc. Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,041,667	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	100.00	\$0	1083 M2 Y 271 ML	750	100.00	100.00	
Construccion De Una Aula En Cam No. 19	Imuris	Imuris	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$690,086	\$690,086	\$690,086	\$207,025	\$207,025	\$207,025	\$207,025	30.00	\$0	Aula	30	100.00	31.85	
Construccion De Dos Aulas En Esc. Sec. Tecnica No 80 La Mesa, Km 21	Nogales	Heroica Nogales	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$892,036	\$892,036	\$892,036	\$266,359	\$266,359	\$266,359	\$266,359	29.86	\$0	Aula	60	100.00	60.90	
Construccion De Una Aula En Cam No. 57	Hermosillo	Hermosillo	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$379,978	\$379,978	\$379,978	\$113,993	\$113,993	\$113,993	\$113,993	30.00	\$0	Aula	30	100.00	0.00	
Construccion De Una Aula En E.P. 19 De Abril	Hermosillo	Miguel Alemán (La Doce)	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$415,303	\$415,303	\$415,303	\$124,591	\$124,591	\$124,591	\$124,591	30.00	\$0	Aula	30	100.00	0.00	
Construccion De Un Aula En J.N. Sasabe	Magdalena	Magdalena de Kino	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$524,603	\$524,603	\$524,603	\$157,381	\$157,381	\$157,381	\$157,381	30.00	\$0	Aula	30	100.00	0.00	
Construccion De Tres Aulas, Direccion, Servicios Sanitarios, Bebedero, Plaza Civica Y Cerco Perimetral En E.P. N.E. Papagos	General Plutarco Elias Calles	Pápago	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$3,792,190	\$3,792,000	\$3,792,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	40	100.00	0.00	
Construccion De Dos Aulas, Direccion Administracion, Servicios Sanitarios, Bebedero, Plaza Civica Y Cerco Perimetral En J.N. N.C. Mision Del Real	Cajeme	Ciudad Obregón	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$2,722,758	\$2,722,758	\$2,722,758	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	40	100.00	0.00	
Construccion De Una Aula En Esc. Sec Tecnica Estatal No 18 Col. Pueblo Nuevo (Ladrilleras)	Agua Prieta	Agua Prieta	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$934,359	\$934,359	\$934,359	\$279,833	\$279,833	\$279,833	\$279,833	29.95	\$0	Aula	40	100.00	0.00	
Construccion De Una Aula En E.P. Nc Mision Del Real	Cajeme	Ciudad Obregón	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$539,828	\$539,828	\$539,828	\$161,948	\$161,948	\$161,948	\$161,948	30.00	\$0	Aula	30	100.00	47.37	
Construccion De Una Aula En J.N. N.C. Col. Romanza	Hermosillo	Hermosillo	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$545,290	\$545,290	\$545,290	\$163,587	\$163,587	\$163,587	\$163,587	30.00	\$0	Aula	30	100.00	0.00	
Construccion De Dos Aulas Con Preparacion Para Adose En Esc. Sec. Estatal No. 17 Col Paseo Del Pedregal	Hermosillo	Hermosillo	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,433,674	\$1,433,674	\$1,433,674	\$429,255	\$429,255	\$429,255	\$429,255	29.94	\$0	Aula	2	100.00	0.00	
Construccion De Una Aula Con Preparacion Para Adose En E.P. N.C. Col. Kennedy	Santa Ana	Santa Ana	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$585,778	\$585,778	\$585,778	\$175,733	\$175,733	\$175,733	\$175,733	30.00	\$0	Aula	30	100.00	0.00	
Construccion De Dos Aulas, Servicios Sanitarios, Bebedero, Plaza Civica Y Cerco Perimetral En J.N. N.C. Fracc. Cerro Prieto	Caborca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$2,866,367	\$2,866,367	\$2,866,367	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	2 AULA, 1 ANEXO	70	100.00	0.00	
Construccion De Dos Aulas, Direccion Administracion, Servicios Sanitarios, Bebederos, Plaza Civica Y Cerco Perimetral En Telesecundaria N.C. Ejido El Coyote	Caborca	El Coyote	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$2,746,546	\$2,745,546	\$2,745,546	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	2 ANEXO, 2 AULA	70	100.00	0.00	
Construccion De Una Aula En J.N. Perla Del Mar	Caborca	El Desemboque (Kwai)	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$389,759	\$389,759	\$389,759	\$116,928	\$116,928	\$116,928	\$116,928	30.00	\$0	Aula	30	100.00	0.00	
Construccion De Una Aula En Cam No. 62 Poblado Miguel Aleman	Hermosillo	Miguel Alemán (La Doce)	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$443,769	\$443,769	\$443,769	\$133,131	\$133,131	\$133,131	\$133,131	30.00	\$0	Aula	30	100.00	0.00	
Construccion De Una Aula En J.N. N.C. En Poblado Miguel Aleman	Hermosillo	Miguel Alemán (La Doce)	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$390,128	\$390,128	\$390,128	\$117,038	\$117,038	\$117,038	\$117,038	30.00	\$0	Aula	30	100.00	11.62	
Construccion De Una Aula En E.P. N.C. En Paseo El Pedregal	Hermosillo	Hermosillo	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$552,391	\$552,391	\$552,391	\$165,717	\$165,717	\$165,717	\$165,717	30.00	\$0	Aula	30	100.00	0.00	
Construccion De Una Aula En Esc. Sec. Tecnica No 74 (Fracc. Puerta Real)	Hermosillo	Hermosillo	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$525,131	\$525,131	\$525,131	\$157,539	\$157,539	\$157,539	\$157,539	30.00	\$0	Aula	30	100.00	0.00	
Construccion De Una Aula En Telesecundaria No 367	Navojua	El Recodo	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$498,309	\$498,309	\$498,309	\$149,492	\$149,492	\$149,492	\$149,492	30.00	\$0	Aula	30	100.00	0.00	
Construccion De Dos Aulas En Sec. General No 4 Col. El Manantial	Nogales	Heroica Nogales	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$947,553	\$947,553	\$947,553	\$283,760	\$283,760	\$283,760	\$283,760	29.95	\$0	Aula	30	100.00	0.00	

Información General del Proyecto							Avance Financiero											Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Poblacion	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Fav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Montes De Oca Entre Granados Y Van Escutia, Fracc. Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,041,667	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	100.00	\$0	1083 M2 Y 271 ML	750	100.00	100.00	
Construccion De Una Aula En Cam No. 60	San Luis Rio Colorado	San Luis Rio Colorado	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$566,398	\$566,398	\$566,398	\$169,903	\$169,903	\$169,903	\$169,903	30.00	\$0	Aula	30	100.00	0.00	
Construccion De Una Aula En J.N. Pablo Montesinos	San Luis Rio Colorado	San Luis Rio Colorado	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$409,569	\$409,569	\$409,569	\$122,871	\$122,871	\$122,871	\$122,871	30.00	\$0	Aula	30	100.00	0.00	
Construccion De Tres Aulas, Portico, Servicios Sanitarios, Bebederos, Plaza Cívica Y Cerco Perimetral En E.P. N.C. San Trifunfo	Hermosillo	El Triunfo	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$3,483,664	\$3,483,664	\$3,483,664	\$1,043,548	\$1,043,548	\$1,043,548	\$1,043,548	29.96	\$0	3 AULA, 1 ANEXO	90	100.00	0.00	
Construccion De Una Aula En Telesecundaria No 300	Guaymas	San Carlos (San Carlos Nuevo Guaymas)	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$382,514	\$382,514	\$382,514	\$114,754	\$114,754	\$114,754	\$114,754	30.00	\$0	Aula	30	100.00	0.00	
Construccion De Una Aula En E.P. Juan Figueras Abril	Hermosillo	Hermosillo	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$413,590	\$413,590	\$413,590	\$124,077	\$124,077	\$124,077	\$124,077	30.00	\$0	Aula	30	100.00	21.95	
Construccion De Una Aula En J.N. El Campito	Huatabampo	La Unión	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$525,377	\$525,377	\$525,377	\$157,613	\$157,613	\$157,613	\$157,613	30.00	\$0	Aula	30	100.00	14.42	
Obra Complementaria Para La Construccion De Una Aula En Esc. Sec. Técnica No 76 Jose Ramon Salcedo	Nogales	Heroica Nogales	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$158,423	\$158,423	\$158,423	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	40	100.00	0.00	
Construccion De Tres Aulas En E.P. N.C. Fracc. Urb1 Villa Los Cedros	Hermosillo	Hermosillo	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$3,920,685	\$3,920,685	\$3,920,685	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	40	100.00	0.00	
Construccion De Una Aula En E.P. N.C. Fracc. Santa Fe	Agua Prieta	Agua Prieta	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$406,760	\$406,760	\$406,760	\$122,028	\$122,028	\$122,028	\$122,028	30.00	\$0	Aula	30	100.00	5.35	
Construccion De Una Aula En Ej.N. N.C. Palma Dorada	Caborca	Heroica Caborca	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$544,016	\$544,016	\$54,016	\$163,205	\$163,205	\$163,205	\$163,205	30.00	\$0	Aula	30	100.00	20.66	
Construccion De Una Aula En E.P. Gildardo E. Cordova Villegas	Hermosillo	Hermosillo	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$393,814	\$398,814	\$398,814	\$118,144	\$118,144	\$118,144	\$118,144	29.62	\$0	Aula	30	100.00	0.00	
Construccion De Una Aula En Esc. Sec. Técnica No. 78	Hermosillo	Miguel Alemán (La Doce)	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$533,673	\$533,673	\$533,673	\$160,102	\$160,102	\$160,102	\$160,102	30.00	\$0	Aula	30	100.00	0.00	
Construccion De Una Aula En E.P. N.C. Col. Luis Donaldo Colosio	Nogales	Heroica Nogales	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$517,372	\$517,372	\$517,372	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	70	100.00	0.00	
Construccion De Una Aula En Esc. Sec. General No 19 Sta. Cecilia Kennedy	Santa Ana	Santa Ana	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$539,394	\$539,394	\$539,394	\$161,818	\$161,818	\$161,818	\$161,818	30.00	\$0	Aula	30	100.00	0.00	
Construccion De Una Aula En J.N. Nuevos Caminos	Puerto Peñasco	Puerto Peñasco	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$485,259	\$485,259	\$485,259	\$145,578	\$145,578	\$145,578	\$145,578	30.00	\$0	Aula	70	100.00	21.41	
Ampliacion De Líneas De Alcantarillado Sanitario En La Col. Minutas	Hermosillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,188,613	\$1,188,613	\$1,188,613	\$1,188,613	\$1,188,613	\$1,188,613	\$1,188,613	100.00	\$0	ML	6,500	100.00	100.00	
Pavimentacion De La Calle Del Sauz En La Col. Amapolas	Hermosillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,193,519	\$1,193,519	\$1,193,519	\$1,193,519	\$1,193,519	\$1,193,519	\$1,193,519	100.00	\$0	M2, Concreto asfáltico	3,200	100.00	100.00	
Pavimentacion Del Blvd. Capomo (II Etapa) En La Col. Arboledas	Hermosillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,584,188	\$2,584,188	\$2,584,188	\$2,584,188	\$2,584,188	\$2,584,188	\$2,584,188	100.00	\$0	M2, Concreto asfáltico	15,000	100.00	100.00	
Pavimentacion Del Blvd. Luz Valencia En La Col. Villa Del Palmar	Hermosillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$3,041,858	\$3,041,858	\$3,041,858	\$3,041,858	\$3,041,858	\$3,041,858	\$3,041,858	100.00	\$0	M2, Concreto asfáltico	10,000	100.00	100.00	
Construccion De Vados En Acceso A Ejido El Sapo	Hermosillo	El Sapo	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$536,200	\$536,200	\$536,200	\$536,200	\$536,200	\$536,200	\$536,200	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	800	100.00	100.00	
Embovedamiento Con Concreto Hidráulico Reforzado (1v Etapa) De Arroyo Las Viboras En La Col. Y Griega	Hermosillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$5,710,930	\$5,710,930	\$5,710,930	\$5,710,930	\$5,710,930	\$5,710,930	\$5,710,930	100.00	\$0	Metro cubico	50,000	100.00	100.00	

Información General del Proyecto							Avance Financiero											Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Pav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Montes De Oca Entre Granados Y Van Escutia, Fracc. Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,041,667	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	100.00	\$0	1083 M2 Y 271 ML	750	100.00	100.00	
Pavimentación De Calle San Juan De Los Lagos Entre Puerto Vallarta Y Ojuelos, Col. Cafe Combate	Hermosillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$788,186	\$788,186	\$788,186	\$788,186	\$788,186	\$788,186	\$788,186	100.00	\$0	Metro Cuadrado	4,000	100.00	100.00	
Pavimentación Con Concreto Hidraulico Y Construcción De Escalinatas En Varios Callejones De Las Colonias La Matanza Y El Mariachi	Hermosillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,815,831	\$1,815,831	\$1,815,831	\$1,815,831	\$1,815,831	\$1,815,831	\$1,815,831	100.00	\$0	Metro Cuadrado	1,650	100.00	100.00	
Pavimentación Con Concreto Hidraulico Y Construcción De Escalinatas En Varios Callejones De La Colonia Cañada De Los Negros	Hermosillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$793,213	\$793,213	\$793,213	\$793,213	\$793,213	\$793,213	\$793,213	100.00	\$0	Metro Cuadrado	750	100.00	100.00	
Pavimentación Con Concreto Hidraulico Y Construcción De Escalinatas En Varios Callejones De Las Colonias El Ranchito Y Rinconada De La Cruz	Hermosillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$781,760	\$781,760	\$781,760	\$781,760	\$781,760	\$781,760	\$781,760	100.00	\$0	Metro Cuadrado	850	100.00	100.00	
Pavimentación Con Concreto Hidraulico Y Construcción De Escalinatas En Varios Callejones De La Colonia El Coloso	Hermosillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,511,652	\$1,511,652	\$1,511,652	\$1,511,652	\$1,511,652	\$1,511,652	\$1,511,652	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,200	100.00	100.00	
Pavimentación (Ii Etapa) De La Calle Samanra Y Calle Anexas Al Parque En La Col. El Ranchito	Hermosillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,222,224	\$1,222,224	\$1,222,224	\$1,222,224	\$1,219,648	\$1,219,648	\$1,219,648	99.79	\$0	Metro Cuadrado	6,500	100.00	100.00	
Pavimentación Con Concreto Hidraulico Del Callejon Zapata (Segunda Etapa) Entre Calle Emiliano Zapata Y Final Oriente En Las Colonias Lopez Portillo Y Palo Verde	Hermosillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$722,593	\$722,593	\$722,593	\$722,593	\$722,593	\$722,593	\$722,593	100.00	\$0	Metro Cuadrado	120	100.00	43.00	
Construcción Y Ampliación De Puente Vehicular (Ii Etapa) Con Concreto Hidraulico Reforzado, Ubicado En Blvd. Zamora - Blvd. Progreso	Hermosillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$3,695,074	\$3,695,074	\$3,695,074	\$3,695,074	\$3,695,074	\$3,695,074	\$3,695,074	100.00	\$0	Puente	50,000	100.00	92.00	
Pavimentación Con Concreto Asfáltico De La Calle Heroes De Cabocsa (Segunda Etapa) Entre Blvd. Lopez Portillo Y Ave. Nacorí Grande En Las Colonias Lopez Portillo, Insurgentes Y Villa Sonora	Hermosillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$7,825,112	\$7,825,112	\$7,825,112	\$7,825,112	\$7,825,112	\$7,825,112	\$7,825,112	100.00	\$0	Metro Cuadrado	25,000	100.00	100.00	
Pavimentación Con Concreto Hidraulico Y Construcción De Escalinatas En Varios Callejones De La Col. Bella Vista	Hermosillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$499,575	\$499,575	\$499,575	\$499,575	\$499,116	\$499,116	\$499,116	99.91	\$0	Metro Cuadrado	2,500	100.00	100.00	
Compu Aula Movil (Construcción De Aulas Moviles Con Equipo De Computo En Hermosillo	Hermosillo	Hermosillo	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$999,000	100.00	\$0	Lote	52,000	100.00	0.00	
Reparación Del Pozo De Bombeo En Esc Sec Tecnica No 41 En El Ejido El Triunfo	Hermosillo	El Triunfo	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$843,322	\$843,322	\$843,322	\$843,322	\$843,322	\$843,322	\$843,322	100.00	\$0	1 ANEXO	143	100.00	100.00	
Construcción De Subestación Eléctrica De 75 Kva. En J.N. Gustavo Adolfo Becker En Hermosillo	Hermosillo	Hermosillo	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$570,325	\$570,325	\$570,325	\$570,325	\$570,325	\$570,325	\$570,325	100.00	\$0	1 ANEXO	152	100.00	0.00	
Construcción De Subestación Y Rehabilitación De Servicios Sanitarios En J.N. María Elena Chanes	Guaymas	Heroica Guaymas	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$694,385	\$694,385	\$694,385	\$694,385	\$694,385	\$694,385	\$694,385	100.00	\$0	1 ANEXO	80	100.00	0.00	
Construcción Con Alimentadores Y Reparación Del Sistema Eléctrico En E.P. Ignacio Zaragoza En Santa Cruz	Santa Cruz	Santa Cruz	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$476,535	\$476,535	\$476,535	\$476,535	\$476,535	\$476,535	\$476,535	100.00	\$0	1 ANEXO	156	100.00	55.00	
Rehabilitación De Cimentación De Barda, Enjares, Servicios Sanitarios Y Bovederos En Esc. Sec. General No 7 En Cd. Obregón	Cajeme	Ciudad Obregón	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$921,271	\$921,271	\$921,271	\$921,271	\$921,271	\$921,271	\$921,271	100.00	\$0	1 ANEXO	922	100.00	0.00	
Construcción De Subestación Eléctrica En Escuela Primaria Profr. Luis Burruel Ahumada En Carbo	Carbó	Carbó	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$773,258	\$773,258	\$773,258	\$773,258	\$773,258	\$773,258	\$773,258	100.00	\$0	1 ANEXO	324	100.00	66.00	
Construcción De Subestación Eléctrica En E.P. Presidente De La Paz En Ejido Plan De Ayala	Hermosillo	Plan de Ayala	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$519,271	\$519,271	\$519,271	\$519,271	\$519,271	\$519,271	\$519,271	100.00	\$0	1 ANEXO	125	100.00	87.00	

Información General del Proyecto							Avance Financiero											Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Fav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Montes De Oca Entre Granados Y Van Escutia, Fracc. Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,041,667	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	100.00	\$0	1083 M2 Y 271 ML	750	100.00	100.00	
Construccion De Subestacion Electrica En J.N. Alexander Stuart Neil En Hermosillo	Hermosillo	Hermosillo	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$438,894	\$438,894	\$438,894	\$438,894	\$438,894	\$438,894	\$438,894	100.00	\$0	1 ANEXO	216	100.00	16.00	
Substitucion De Techos De Aulas Y Rehabilitacion Del Sistema Electrico En J.N. Francisco Zarco En Esperanza	Cajeme	Esperanza	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$262,448	\$262,448	\$262,448	\$262,448	\$262,448	\$262,448	\$262,448	100.00	\$0	1 ANEXO	98	100.00	100.00	
Construccion De Barda Perimetral En E.P. Owaldo Ballesteros Ballesteros En Caborca	Caborca	Heroica Caborca	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$836,940	\$836,940	\$836,940	\$836,940	\$836,940	\$836,940	\$836,940	100.00	\$0	1 ANEXO	380	100.00	40.00	
Construccion De Subestacion, Alimentadores Y Rehabilitacion Del Sistema En E.P. Herodes De Chapultepec En Corral Cajeme	Cajeme	Corral de Piedra	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$482,419	\$482,419	\$482,419	\$482,419	\$482,419	\$482,419	\$482,419	100.00	\$0	1 ANEXO	193	100.00	48.00	
Ampliacion De La Carga De La Subestacion Electrica En E.P. Profr. Juan Ruiz Durazo En Hermosillo	Hermosillo	Hermosillo	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$572,269	\$572,269	\$572,269	\$572,269	\$572,269	\$572,269	\$572,269	100.00	\$0	1 ANEXO	391	100.00	95.00	
Construccion De Dos Aulas Por Substitucion T Reparacion De Cerco Perimetral En E.P. Sonora En Nogales	Nogales	Heroica Nogales	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,006,010	\$1,006,010	\$1,006,010	\$1,006,010	\$1,006,010	\$1,006,010	\$1,006,010	100.00	\$0	1 ANEXO	376	100.00	28.00	
Construccion De Subestacion Electrica En E.P. Leo Sandoval Saucedo En Hermosillo	Hermosillo	Hermosillo	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$651,074	\$651,074	\$651,074	\$651,074	\$651,074	\$651,074	\$651,074	100.00	\$0	1 ANEXO	372	100.00	75.00	
Rehabilitacion De Cerco Perimetral Y Servicios Sanitarios En J.N. Yoreme En Imuris	Imuris	Imuris	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$373,279	\$343,279	\$343,279	\$343,279	\$343,279	\$343,279	\$343,279	100.00	\$0	1 ANEXO	75	100.00	100.00	
Construccion De Una Aula En C.B.T.I.S. No. 11 En Hermosillo	Hermosillo	Hermosillo	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$722,879	\$722,879	\$722,879	\$722,879	\$722,879	\$722,879	\$722,879	100.00	\$0	1 ANEXO	80	100.00	0.00	
Construccion De Una Aula En C.B.T.I.S. No. 206 En Hermosillo	Hermosillo	Hermosillo	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,195,871	\$1,195,871	\$1,195,871	\$1,195,871	\$1,195,871	\$1,195,871	\$1,195,871	100.00	\$0	1 ANEXO	80	100.00	0.00	
Construccion De Una Aula En C.B.T.I.S. No. 64 En Navojoa	Navojoa	Navojoa	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,432,736	\$1,432,736	\$1,432,736	\$1,432,736	\$1,432,736	\$1,432,736	\$1,432,736	100.00	\$0	1 ANEXO	80	100.00	0.00	
Construccion De Una Aula En C.B.T.I.S. No. 63 En Huatabampo	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$853,203	\$853,203	\$853,203	\$853,203	\$853,203	\$853,203	\$853,203	100.00	\$0	1 ANEXO	40	100.00	0.00	
Construccion De Una Aula En C.B.T.I.S. No. 129 En Villa Juarez	Benito Juárez	Villa Juárez	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$802,031	\$802,031	\$802,031	\$802,031	\$802,031	\$802,031	\$802,031	100.00	\$0	1 ANEXO	40	100.00	0.00	
Construccion De Una Aula En C.E.T.I.S. No 128 En Nogales	Nogales	Heroica Nogales	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,396,834	\$1,396,834	\$1,396,834	\$1,396,834	\$1,396,834	\$1,396,834	\$1,396,834	100.00	\$0	1 ANEXO	40	100.00	0.00	
Terminacion De Aula De Usos Multiples En J.N. Maria Elena Chanes	Hermosillo	Hermosillo	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$351,297	\$351,297	\$351,297	\$351,297	\$351,297	\$351,297	\$351,297	100.00	\$0	1 ANEXO	195	100.00	0.00	
Rehabilitacion De Sanitarios En J.N. Vnustiano Carranza	Navojoa	Navojoa	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$277,859	\$277,859	\$277,859	\$277,859	\$277,859	\$277,859	\$277,859	100.00	\$0	1 ANEXO	120	100.00	0.00	
Rehabilitacion De Cerco Perimetral Y Servicios Sanitarios En Esc. Sec. Tecnica No. 61	Navojoa	Masiaca	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,106,070	\$1,106,070	\$1,106,070	\$1,106,070	\$1,106,070	\$1,106,070	\$1,106,070	100.00	\$0	1 ANEXO	267	100.00	0.00	
Construccion De Subestacion Electrica En E.P. Francisco Y Jose Curiel Ramos	Nogales	Heroica Nogales	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$624,600	\$624,600	\$624,600	\$624,600	\$624,600	\$624,600	\$624,600	100.00	\$0	1 ANEXO	393	100.00	52.00	
Construccion De Subestacion Electrica En J.N. 16 De Septiembre	Magdalena	Magdalena de Kino	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$564,183	\$564,183	\$564,183	\$564,183	\$564,183	\$564,183	\$564,183	100.00	\$0	1 ANEXO	134	100.00	55.00	

Información General del Proyecto							Avance Financiero											Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Fav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Montes De Oca Entre Granados Y Van Escutla, Fracc. Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,041,667	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	100.00	\$0	1083 M2 Y 271 ML	750	100.00	100.00	
Rehabilitación De Impermeabilización Y Sarapeado De Taludes En Cam No 61	Nogales	Heroica Nogales	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$247,674	\$247,674	\$247,674	\$247,674	\$247,674	\$247,674	\$247,674	100.00	\$0	1 ANEXO	800	100.00	0.00	
Rehabilitación De Servicios Sanitarios, Construcción De Fachada Institucional, Pintura Y Rampas De Acero En J.N. Primavera	Magdalena	Magdalena de Kino	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$547,613	\$547,613	\$547,613	\$547,613	\$547,613	\$547,613	\$547,613	100.00	\$0	1 ANEXO	120	100.00	0.00	
Rehabilitación De Techos, Servicios Sanitarios, Construcción De La Guarnición Y Puerta De Acceso, Cerco Perimetral Y Muros En J.N. Luis Petersson	Navojoa	Pueblo Mayo	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$749,869	\$749,869	\$749,869	\$749,869	\$749,869	\$749,869	\$749,869	100.00	\$0	1 ANEXO	267	100.00	0.00	
Rehabilitación General De Cuatro Aulas En E.P. Lic. Benito Juárez	General Plutarco Elias Calles	Sonoita	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,203,460	\$1,203,460	\$1,203,460	\$1,203,460	\$1,203,460	\$1,203,460	\$1,203,460	100.00	\$0	1 ANEXO	393	100.00	0.00	
Construcción De Cerco Perimetral, Acceso, Rehabilitación De Servicios Sanitarios, Aulas Y Pintura En E.P. Presidente Alemán	Cajeme	Ciudad Obregón	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,195,041	\$1,195,041	\$1,195,041	\$1,195,041	\$1,195,041	\$1,195,041	\$1,195,041	100.00	\$0	1 ANEXO	134	100.00	0.07	
Sustitución De Techo De Lamina De Tres Aulas Por Multypanel En E.P. Plutarco Elias Calles	Hermosillo	Hermosillo	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$4,038,054	\$438,054	\$438,054	\$438,054	\$438,054	\$438,054	\$438,054	100.00	\$0	1 ANEXO	90	100.00	31.00	
Rehabilitación De Cuatro Aulas, Techos, Baños, Biblioteca De Usos Múltiples, Pintura General Y Bebederos En E.P. Profr. Ma. De Los Angeles De Valdez	Navojoa	Navojoa	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,476,776	\$1,476,776	\$1,476,776	\$1,476,776	\$1,476,776	\$1,476,776	\$1,476,776	100.00	\$0	1 ANEXO	30	100.00	0.00	
Rehabilitación Del Sistema Eléctrico, Servicios Sanitarios, Sustitución De Cables Eléctricos, Contactos Y Lámparas En Esc. Sec. Técnica No. 57	Hermosillo	Hermosillo	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,093,747	\$2,093,747	\$2,093,747	\$2,093,747	\$2,093,747	\$2,093,747	\$2,093,747	100.00	\$0	1 ANEXO	30	100.00	0.00	
Rehabilitación Del Cerco Perimetral, Sistema Eléctrico, Sustitución De Puertas Y Protecciones En Aulas Telesecundaria No 165	Guaymas	Heroica Guaymas	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$696,180	\$696,180	\$696,180	\$696,180	\$696,180	\$696,180	\$696,180	100.00	\$0	1 ANEXO	30	100.00	0.08	
Rehabilitación E Baños, Cerco De Malla Ciclónica Y Construcción De Rampas En E.P. Armada De La Vasa Y Robles En Nogales	Nogales	Heroica Nogales	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$515,931	\$515,931	\$515,931	\$515,931	\$515,931	\$515,931	\$515,931	100.00	\$0	1 ANEXO	80	100.00	78.00	
Construcción De Una Aula De 3 Ee En C.B.T.I.S. No 37 En Cd. Obregon	Cajeme	Ciudad Obregón	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,006,535	\$1,006,535	\$1,006,535	\$1,006,535	\$1,006,535	\$1,006,535	\$1,006,535	100.00	\$0	1 ANEXO	80	100.00	16.00	
Construcción De Una Aula En C.B.T.I.S. No. 207 En Navojoa	Navojoa	Navojoa	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$852,557	\$852,557	\$852,557	\$852,557	\$852,557	\$852,557	\$852,557	100.00	\$0	1 ANEXO	80	100.00	0.00	
Rehabilitación Y Reforzamiento De Muros Y Cimentación En Aulas Y Construcción De Cerco Perimetral En J.W. Augusto Conte En Empalme	Empalme	Empalme	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$273,027	\$273,027	\$273,027	\$273,027	\$273,027	\$273,027	\$273,027	100.00	\$0	1 ANEXO	113	100.00	0.00	
Rehabilitación Del Sistema Eléctrico, Servicios Sanitarios, Construcción De Acometida Y Demolicion De Edificio En Desuso En J.N. Jean Piaget En Guaymas	Guaymas	Heroica Guaymas	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$393,026	\$393,026	\$393,026	\$393,026	\$393,026	\$393,026	\$393,026	100.00	\$0	1 ANEXO	77	100.00	0.00	
Contrucción Y Reparación De Cerco Perimetral E Impermeabilización De Techos En J.N. Cristóbal Colon En Hermosillo	Hermosillo	Hermosillo	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$573,404	\$573,404	\$573,404	\$573,404	\$573,404	\$573,404	\$573,404	100.00	\$0	1 ANEXO	135	100.00	0.00	
Rehabilitación De Cerco Y Perlon En J.N. Sonora En Nogales	Nogales	Heroica Nogales	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$101,493	\$101,493	\$101,493	\$101,493	\$101,493	\$101,493	\$101,493	100.00	\$0	1 ANEXO	115	100.00	46.00	
Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Construcción De Cerco Perimetral En E.P. Nueva Creación En Puerto Peñasco	Puerto Peñasco	Puerto Peñasco	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$912,851	\$912,851	\$912,851	\$912,851	\$912,851	\$912,851	\$912,851	100.00	\$0	1 ANEXO	433	100.00	0.00	
Sustitución De Asbesto En E.P. Narciso Mendoza En Bacum	Bácum	Francisco Javier Mina (Campo 60)	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$707,552	\$707,552	\$707,552	\$707,552	\$707,552	\$707,552	\$707,552	100.00	\$0	1 ANEXO	332	100.00	0.00	
Sustitución De Techos En Seis Aulas, Direcció Y Pasillos,Rehabilitación De Cancelería Y Puertas De Cuatro Aulas En E.P. 18 De Marzo En Cajeme	Cajeme	Ejido Cuauhtémoc (El Salitral)	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,479,499	\$1,479,499	\$1,479,499	\$1,479,499	\$1,479,499	\$1,479,499	\$1,479,499	100.00	\$0	1 ANEXO	208	100.00	0.00	

Información General del Proyecto							Avance Financiero											Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Poblacion	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Fav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Montes De Oca Entre Granados Y Van Escutilla, Fracc. Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,041,667	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	100.00	\$0	1083 M2 Y 271 ML	750	100.00	100.00	
Rehabilitación E Impermeabilización De Techos, Muros, Cerco Perimetral, Cancha Cívica Y Demolicion De Edificio Desocupado Y Pintura En E.P. 31 De Octubre En Cajeme	Cajeme	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,438,600	\$1,438,600	\$1,438,600	\$1,438,600	\$1,438,600	\$1,438,600	\$1,438,600	100.00	\$0	1 ANEXO	139	100.00	0.00	
Reparación De Sanitarios, Cerco Perimetral Y Bebederos, Construcción De Aligbe En E.P. Benito Jarez En Etchojoa	Etchojoa	Guayparin	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$601,638	\$601,638	\$601,638	\$601,638	\$601,638	\$601,638	\$601,638	100.00	\$0	1 ANEXO	172	100.00	19.00	
Rehabilitación De Servicios Sanitarios, Cerco Perimetral, Bebederos, Andadores, Vidrios En Aulas, Alumbrado Y Pintura En E.P. Juan Maldonado Tetabiate En Guaymas	Guaymas	Vicam Pueblo	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,269,308	\$1,269,308	\$1,269,308	\$1,269,308	\$1,269,308	\$1,269,308	\$1,269,308	100.00	\$0	1 ANEXO	136	100.00	0.00	
Rehabilitación Y O Sustitución De Techo De Aulas En E.P. Francisco Marquez En Guaymas	Guaymas	Francisco Márquez	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,084,849	\$1,084,849	\$1,084,849	\$1,084,849	\$1,084,849	\$1,084,849	\$1,084,849	100.00	\$0	1 ANEXO	88	100.00	86.00	
Sustitución De Techos De Tres Aulas Y Rehabilitación De Servicios Sanitarios En E.P. 18 De Marzo En Guaymas	Guaymas	Heroica Guaymas	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$401,999	\$401,999	\$401,999	\$401,999	\$401,999	\$401,999	\$401,999	100.00	\$0	1 ANEXO	291	100.00	100.00	
Reparación De Servicios Sanitarios, Bebederos Y Techos En E.P. Alvaro Obregon En Navojoa	Navojoa	Navojoa	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$680,374	\$680,374	\$380,374	\$380,374	\$380,374	\$380,374	\$380,374	55.91	\$0	1 ANEXO	269	100.00	0.00	
Construcción De Cerco Perimetral En E.P. Francisco Y Madero En El Sauz De Ures	Ures	El Sauz (Sauz de Ures)	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$288,671	\$288,671	\$288,671	\$288,671	\$288,671	\$288,671	\$288,671	100.00	\$0	1 ANEXO	31	100.00	53.00	
Construcción De Una Aula En C.B.T.I.S. No 132	Hermosillo	Hermosillo	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$875,485	\$875,485	\$875,485	\$875,485	\$875,485	\$875,485	\$875,485	100.00	\$0	1 ANEXO	80	100.00	0.00	
Reparación General De Aulas En J.N. Carlos Darwin	Cananea	Heroica Ciudad de Cananea	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$163,644	\$163,644	\$163,644	\$163,644	\$163,644	\$163,644	\$163,644	100.00	\$0	1 ANEXO	60	100.00	88.00	
Reparación De Sanitarios, Bebederos, Cerco Perimetral Y Construcción De Aligbe En J.N. El Pasco	Etchojoa	Guayparin	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$268,998	\$268,997	\$268,997	\$268,997	\$268,997	\$268,997	\$268,997	100.00	\$0	1 ANEXO	54	100.00	0.00	
Instalación De Una Subestacion Eléctrica, Alimentadores Eléctricos Y Reparación De Servicios Sanitarios En J.N. Luis Spota	Hermosillo	Hermosillo	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$698,951	\$698,951	\$698,951	\$698,951	\$698,951	\$698,951	\$698,951	100.00	\$0	1 ANEXO	155	100.00	0.00	
Reparación Del Sistema Eléctrico, Servicios Sanitarios Y Cerco Perimetral En J.N. U-Maaso	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$695,425	\$695,425	\$695,425	\$695,425	\$695,425	\$695,425	\$695,425	100.00	\$0	1 ANEXO	70	100.00	19.00	
Rehabilitación De Cerco Perimetral, Acceso, Sistema Eléctrico, Bebederos Y Construcción De Sistema En E.P. Plan De Agua Prieta	Cajeme	Ciudad Obregón	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$518,698	\$518,698	\$518,698	\$518,698	\$518,698	\$518,698	\$518,698	100.00	\$0	1 ANEXO	165	100.00	0.00	
Construcción De Tres Aulas Y Muros De Contención, Rampas De Acceso, Reparación Del Sistema Eléctrico, Cerco Perimetral Y Pintura General En E.P. Ricardo Flores Magón	Nogales	Heroica Nogales	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,989,417	\$1,989,417	\$1,989,417	\$1,989,417	\$1,989,417	\$1,989,417	\$1,989,417	100.00	\$0	1 ANEXO	360	100.00	48.00	
Demolicion De Dos Aulas Y Construcción De Dos Aulas En E.P. Francisco I Madero	San Ignacio Rio Muerto	San Ignacio Rio Muerto	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$946,424	\$946,424	\$946,424	\$946,424	\$946,424	\$946,424	\$946,424	100.00	\$0	1 ANEXO	406	100.00	0.00	
Reparación Del Sistema Eléctrico, Sanitarios, Rampas De Acceso Y Pasamanos, Escalones En J.N. Alexander Flemming	San Miguel de Horcasitas	San Miguel de Horcasitas	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$20,195	\$20,195	\$2,195	\$20,195	\$20,195	\$20,195	\$20,195	100.00	\$0	1 ANEXO	97	100.00	0.00	
Impermeabilización De Techos, Rehabilitación Del Sistema Eléctrico Y Cerco Perimetral En Ec. Sec. Prof. Manuel Robles Tovar	Cajeme	Esperanza	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,303,656	\$1,303,656	\$1,303,656	\$1,303,656	\$1,303,656	\$1,303,656	\$1,303,656	100.00	\$0	1 ANEXO	610	100.00	0.00	
Rehabilitación De Servicios Sanitarios, Pisos En Aulas, Paredes Y Malla En Tejabán En Telesecundaria No 96	Rosario	Cedros	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$619,098	\$619,098	\$619,098	\$619,098	\$619,098	\$619,098	\$619,098	100.00	\$0	1 ANEXO	19	100.00	0.02	

Información General del Proyecto							Avance Financiero											Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Pav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Montes De Oca Entre Granados Y Van Escutia, Fracc. Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,041,667	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	100.00	\$0	1083 M2 Y 271 ML	750	100.00	100.00	
Rehabilitación De Infraestructura Hidráulica Y Sanitaria En La Calle Laureles, Col. Maximiliano R. López	Cajeme	Ciudad Obregón	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$474,571	\$474,571	\$474,571	\$474,571	\$474,571	\$474,571	\$474,571	100.00	\$0	Metro Lineal	5,000	100.00	100.00	
Construcción De Subestacion Electrica Con Alimentadores Para Instalacion De Aires Acondicionados En E.P. Jesus Garcia	Hermosillo	Hermosillo	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$421,005	\$421,005	\$421,005	\$421,005	\$421,005	\$421,005	\$421,005	100.00	\$0	1 ANEXO	166	100.00	35.00	
Substitucion De Techos De Tres Aulas; Rehabilitacion De Servicios Sanitarios; Construccion De Subestacion Electrica Y Alimentadores En J.N. Agustin Meigar	Cajeme	Ciudad Obregón	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,275,724	\$1,275,724	\$1,275,724	\$1,275,724	\$1,275,724	\$1,275,724	\$1,275,724	100.00	\$0	1 ANEXO	240	100.00	70.00	
Rehabilitación De Infraestructura Hidráulica Y Sanitaria En Las Calles Alrededor De La Iglesia, Col. Sonora	Cajeme	Ciudad Obregón	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$254,079	\$254,079	\$254,079	\$254,079	\$254,079	\$254,079	\$254,079	100.00	\$0	Metro Lineal	10,000	100.00	100.00	
Reparacion Del Sistema Electrico General En J.N. Arnold Gessel	Hermosillo	Hermosillo	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$104,789	\$104,789	\$104,789	\$104,789	\$104,789	\$104,789	\$104,789	100.00	\$0	A ANEXO	226	100.00	0.00	
Rehabilitación De Infraestructura Hidráulica Y Sanitaria De La Calle Onix, Col. Valle Verde	Cajeme	Ciudad Obregón	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,129,770	\$1,129,770	\$1,129,770	\$1,129,770	\$1,129,770	\$1,129,770	\$1,129,770	100.00	\$0	Metro Lineal	50,000	100.00	100.00	
Construcción De Barda Perimetral En J.N. Armida De La Vara Y Robles	Hermosillo	Hermosillo	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$642,184	\$642,184	\$642,184	\$642,184	\$642,184	\$642,184	\$642,184	100.00	\$0	1 ANEXO	236	100.00	0.00	
Substitucion De Techos En Cinco Aulas En E.P. El Pensador Mexicano	Caborca	Heroica Caborca	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$430,962	\$430,962	\$430,962	\$430,962	\$430,962	\$430,962	\$430,962	100.00	\$0	1 ANEXO	549	100.00	100.00	
Construcción De Un Nuevo Modulo De Servicios Sanitarios, Bebedero Y Rehabilitación Del Existente En E.P. Vicente Lombardo Tulezano	Hermosillo	Hermosillo	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$933,200	\$933,200	\$933,200	\$933,200	\$933,200	\$933,200	\$933,200	100.00	\$0	1 ANEXO	549	100.00	0.00	
Rehabilitación De La Tubería De Red De Agua Potable, Terminación De Cuerda En Malia Cicolónica, Cancha Deportiva, Rehabilitación De Banquetas Y Pintura En E.P. Felipe Carrillo Puerto	Huatabampo	La Unión	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,131,776	\$1,131,756	\$1,131,756	\$1,131,756	\$1,131,756	\$1,131,756	\$1,131,756	100.00	\$0	1 ANEXO	334	100.00	0.00	
Rehabilitación De Servicios Sanitarios, Bebederos E Iluminación Exterior, En E.P. Leona Vicario	Navojoa	Navojoa	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$600,902	\$600,902	\$600,902	\$600,902	\$600,902	\$600,902	\$600,902	100.00	\$0	1 ANEXO	190	100.00	0.00	
Construcción De Servicios Sanitarios En Telesecundaria No. 285	Guaymas	Santa Clara	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$862,224	\$862,224	\$862,224	\$862,224	\$862,224	\$862,224	\$862,224	100.00	\$0	1 ANEXO	112	100.00	0.00	
Construcción De Subestacion Electrica En E.P. Hermanos Flores Magon	Cajeme	Ciudad Obregón	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$493,045	\$493,045	\$493,045	\$493,045	\$493,045	\$493,045	\$493,045	100.00	\$0	1 ANEXO	368	100.00	0.00	
Construcción De Acometida, Rehabilitación Del Sistema	Cajeme	Las Areneras	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$340,713	\$340,713	\$340,713	\$340,713	\$340,713	\$340,713	\$340,713	100.00	\$0	1 ANEXO	86	100.00	0.00	
Construcción De Modulo De Servicios Sanitarios Y Adecuacion De Espacio En E.P. Gral. Luis Matuz	Guaymas	Casas Blancas	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$905,620	\$905,620	\$905,620	\$905,620	\$905,620	\$905,620	\$905,620	100.00	\$0	1 ANEXO	106	100.00	0.00	
Rehabilitación General En Esc. Sec. General No 3	San Luis Rio Colorado	San Luis Rio Colorado	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$4,652,548	\$4,652,548	\$4,652,548	\$4,652,548	\$4,652,548	\$4,652,548	\$4,652,548	100.00	\$0	1 ANEXO	561	100.00	0.00	
Construcción De Una Aula En C.B.T.I.S. No 188	Cajeme	Ciudad Obregón	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$813,741	\$813,741	\$813,741	\$813,741	\$813,741	\$813,741	\$813,741	100.00	\$0	Aula	80	100.00	0.06	
Terminación De Construcción De Segunda Etapa De Modulo Integral Consistente En Seis Aulas, Taller De Programación De Software, Laboratorio De Producción Industrial, Biblioteca, Modulo	Hermosillo	Hermosillo	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,326,000	\$1,326,000	\$1,326,000	\$1,326,000	\$1,326,000	\$1,326,000	\$1,326,000	100.00	\$0	6 AULA, 1 ANEXO	240	100.00	0.00	
Rehabilitación Y Equipamiento De Estadio Revolución Andres Bello Montijo	San Luis Rio Colorado	San Luis Rio Colorado	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$174,825	\$174,825	\$174,825	\$174,825	\$174,825	\$174,825	\$174,825	100.00	\$0	Cancha	4,500	100.00	0.00	

Información General del Proyecto							Avance Financiero											Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Pav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Montes De Oca Entre Granados Y Van Escutia, Fracc. Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,041,667	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	100.00	\$0	1083 M2 Y 271 ML	750	100.00	100.00	
Rehabilitación Y Equipamiento De Estadio De Beisbol Clemente Morales	San Luis Rio Colorado	San Luis Rio Colorado	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$249,750	\$249,750	\$249,750	\$249,750	\$249,750	\$249,750	\$249,750	100.00	\$0	Cancha	7,000	100.00	0.00	
Construcción Y Equipamiento De Cancha De Futbol Rapido, Paso Sintetico Y Obra Exterior En San Luis Rio Colorado	San Luis Rio Colorado	San Luis Rio Colorado	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,059,310	\$1,059,310	\$1,059,310	\$1,059,310	\$1,059,310	\$1,059,310	\$1,059,310	100.00	\$0	Cancha	4,500	100.00	0.00	
Construcción Y Equipamiento De Cancha De Basquetbol Y Obra Exterior	San Luis Rio Colorado	San Luis Rio Colorado	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$549,450	\$549,450	\$549,450	\$549,450	\$549,450	\$549,450	\$549,450	100.00	\$0	Cancha	5,000	100.00	0.00	
Construcción Y Equipamiento De Cancha De Futbol Rapido, Pasto Sintetico Y Obr Ext.	San Luis Rio Colorado	San Luis Rio Colorado	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,059,308	\$1,059,308	\$1,059,308	\$1,059,308	\$1,059,308	\$1,059,308	\$1,059,308	100.00	\$0	Cancha	3,500	100.00	0.00	
Construcción Y Equipamiento De Cancha De Futbol Rapido, Pasto Sintetico Y Obra Ext	San Luis Rio Colorado	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,059,308	\$1,059,308	\$1,059,308	\$1,059,308	\$1,059,308	\$1,059,308	\$1,059,308	100.00	\$0	Cancha	5,000	100.00	0.00	
Construcción Y Equipamiento De Cancha De Futbol Rapido, Pasto Sintetico Y Obra Ext	San Luis Rio Colorado	San Luis Rio Colorado	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,059,308	\$1,059,308	\$1,059,308	\$1,059,308	\$1,059,308	\$1,059,308	\$1,059,308	100.00	\$0	Cancha	2,434	100.00	0.00	
Modernización De Carretera Paso Por Bacum	Bacum	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$35,964,000	\$35,964,000	\$35,964,000	\$10,604,402	\$10,604,402	\$10,604,402	\$10,604,402	29.49	\$0	Obra	22,821	100.00	0.00	
Construcción De Centro De Salud En Poblado Miguel Aleman	Hermosillo	Miguel Hidalgo	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$13,210,927	\$13,210,927	\$13,210,927	\$13,210,927	\$13,210,927	\$13,210,927	\$13,210,927	100.00	\$0	Obra	400	100.00	0.00	
Equipamiento De Aires Acondicionados En Planteles Educativos En Hermosillo	Hermosillo	Hermosillo	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,997,000	\$2,997,000	\$2,997,000	\$2,997,000	\$2,997,000	\$2,997,000	\$2,997,000	100.00	\$0	Lote	23,893	100.00	0.00	
Construcción De Una Cisterna Y Reparación De Barda Perimetral En E.P. Demofilo Maldonado Nateras	Hermosillo	Hermosillo	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$104,038	\$104,038	\$104,038	\$104,038	\$104,038	\$104,038	\$104,038	100.00	\$0	IANEXO	636	100.00	0.00	
Pavimentación De La Calle Ónix, Col. Valle Verde	Cajeme	Ciudad Obregón	Subsidios	S048 Programa Habitat	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,551,999	\$1,551,999	\$1,551,999	\$1,551,999	\$1,551,999	\$1,551,999	\$1,551,999	100.00	\$0	M2, Concreto asfáltico	0	100.00	100.00	
Pavimentación De La Calle Alfonso Esparza, Col. Cajeme	Cajeme	Ciudad Obregón	Subsidios	S048 Programa Habitat	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$920,052	\$920,052	\$920,052	\$920,052	\$920,052	\$920,052	\$920,052	100.00	\$0	M2, Concreto asfáltico	0	100.00	100.00	
Reposición De Vidrios En Ventanas De Aulas De Escuela Primaria Rafael De Fierros	Villa Hidalgo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$3,886	\$3,886	\$3,886	\$3,886	\$3,886	\$3,886	\$3,886	100.00	\$0	Obra	200	100.00	100.00	
Pavimentación De La Calle María Greaver, Col. Cajeme	Cajeme	Ciudad Obregón	Subsidios	S048 Programa Habitat	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$925,476	\$925,476	\$925,476	\$925,476	\$925,476	\$925,476	\$925,476	100.00	\$0	M2, Concreto asfáltico	0	100.00	100.00	
Pavimentación De La Calle Maximiliano R. López, Col. Cajeme	Cajeme	Ciudad Obregón	Subsidios	S048 Programa Habitat	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$442,479	\$442,479	\$442,479	\$442,479	\$442,479	\$442,479	\$442,479	100.00	\$0	M2, Concreto asfáltico	0	100.00	100.00	
Pavimentación De La Calle Juan Aldama, Col. Cajeme	Cajeme	Ciudad Obregón	Subsidios	S048 Programa Habitat	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$236,724	\$236,724	\$236,724	\$236,724	\$236,724	\$236,724	\$236,724	100.00	\$0	M2, Concreto asfáltico	0	100.00	100.00	
Pavimentación De La Calle Miguel Negrete, Col. Cajeme	Cajeme	Ciudad Obregón	Subsidios	S048 Programa Habitat	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$211,557	\$211,557	\$211,557	\$211,557	\$211,557	\$211,557	\$211,557	100.00	\$0	M2, Concreto asfáltico	0	100.00	100.00	
Pavimentación De La Calle Luis Alcaraz, Col. Cajeme	Cajeme	Ciudad Obregón	Subsidios	S048 Programa Habitat	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$305,415	\$305,415	\$305,415	\$305,415	\$305,415	\$305,415	\$305,415	100.00	\$0	M2, Concreto asfáltico	0	100.00	100.00	
Pavimentación De La Calle Vicente Padilla, Col. Aves Del Castillo	Cajeme	Ciudad Obregón	Subsidios	S048 Programa Habitat	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,348,377	\$1,348,377	\$1,348,377	\$1,348,377	\$1,348,377	\$1,348,377	\$1,348,377	100.00	\$0	M2, Concreto asfáltico	0	100.00	100.00	

Información General del Proyecto							Avance Financiero											Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Pav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Montes De Oca Entre Granados Y Van Escutia, Fracc. Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,041,667	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	100.00	\$0	M2 Y 271 ML	750	100.00	100.00	
Pavimentación De La Calle Fausto Topete, Col. Leandro Valle	Cajeme	Esperanza	Subsidios	0048 Programa Habitat	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,863,999	\$1,863,999	\$1,863,999	\$1,863,999	\$1,863,999	\$1,863,999	\$1,863,999	100.00	\$0	M2, Concreto asfáltico	0	100.00	100.00	
Pavimentación De La Calle Francisco T. Madero, Col. Francisco Urbalejo	Cajeme	Esperanza	Subsidios	0048 Programa Habitat	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$696,000	\$696,000	\$696,000	\$696,000	\$696,000	\$696,000	\$696,000	100.00	\$0	M2, Concreto asfáltico	0	100.00	100.00	
Pavimentación De La Calle Tórim, Col. Eduardo Estrella	Cajeme	Cócorit	Subsidios	0048 Programa Habitat	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$303,651	\$303,651	\$303,651	\$303,651	\$303,651	\$303,651	\$303,651	100.00	\$0	M2, Concreto asfáltico	0	100.00	100.00	
Pavimentación De La Calle Huiribis, Col. Eduardo Estrella	Cajeme	Cócorit	Subsidios	0048 Programa Habitat	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$218,934	\$218,934	\$218,934	\$218,934	\$218,934	\$218,934	\$218,934	100.00	\$0	M2, Concreto asfáltico	0	100.00	100.00	
Pavimentación De La Calle Belem, Col. Eduardo Estrella	Cajeme	Cócorit	Subsidios	0048 Programa Habitat	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$156,762	\$156,762	\$156,762	\$156,762	\$156,762	\$156,762	\$156,762	100.00	\$0	M2, Concreto asfáltico	0	100.00	100.00	
Pavimentación De La Calle Laureles, Col. Maximiliano R. López	Cajeme	Ciudad Obregón	Subsidios	0048 Programa Habitat	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$333,951	\$333,951	\$333,951	\$333,951	\$333,951	\$333,951	\$333,951	100.00	\$0	M2, Concreto asfáltico	0	100.00	100.00	
Pavimentación De La Calle Rio Humaya, Col. Libertad	Cajeme	Ciudad Obregón	Subsidios	0048 Programa Habitat	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$247,998	\$247,998	\$247,998	\$247,998	\$247,998	\$247,998	\$247,998	100.00	\$0	M2, Concreto asfáltico	0	100.00	100.00	
Construcción De Alcantarillado Pluvial En La Calle Codorniz, Col. Aves Del Castillo	Cajeme	Ciudad Obregón	Subsidios	0048 Programa Habitat	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$221,109	\$221,109	\$221,109	\$221,109	\$221,109	\$221,109	\$221,109	100.00	\$0	Metro Lineal	0	100.00	100.00	
Construcción De Alcantarillado Pluvial En Las Calles Codorniz Y Libertad, Col. Esperanza Tiznado	Cajeme	Ciudad Obregón	Subsidios	0048 Programa Habitat	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$628,455	\$628,455	\$628,455	\$628,455	\$628,455	\$628,455	\$628,455	100.00	\$0	Metro Lineal	0	100.00	100.00	
Pavimentación De La Calle Constitución, Col. San José	Cajeme	Cócorit	Subsidios	0048 Programa Habitat	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$195,999	\$195,999	\$195,999	\$195,999	\$195,999	\$195,999	\$195,999	100.00	\$0	M2, Concreto asfáltico	0	100.00	100.00	
Construcción De Gabiones En Colonia El Chamizal	Carbó	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$146,650	\$146,650	\$146,650	\$146,650	\$146,650	\$146,650	\$146,650	100.00	\$0	Obra	5,347	100.00	100.00	
Pavimentación Avenida Constitución Calle 10 Y 11 Colonia Libertad	Empalme	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$238,567	\$238,567	\$238,567	\$238,567	\$238,567	\$238,567	\$238,567	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	
Construcción De Vado Ejido Mi Patria Es Primero	Empalme	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$195,242	\$305,155	\$305,155	\$305,155	\$305,155	\$305,155	\$305,155	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	
Recarpeteo Calle Josefa Ortiz De Dominguez Entre Reforma Y Heroe De Nacozari	Empalme	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$241,628	\$241,628	\$241,628	\$241,628	\$241,628	\$241,628	\$241,628	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	
Pavimentación Calle Manuel Echeverría Entre Roberto Camacho Y Ave. Americas	Empalme	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$299,853	\$299,854	\$299,854	\$299,854	\$299,854	\$299,854	\$299,854	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	
Trabajos Preliminares Av. Iro De Mayo Entre Josefa Ortiz De Dominguez Y Ferrocarril	Empalme	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$95,000	\$48,060	\$48,060	\$48,060	\$48,060	\$48,060	\$48,060	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	
Rescate Del Parque Del Maestro, Col. Issteson Tepeyac	Cajeme	Ciudad Obregón	Subsidios	0175 Rescate de espacios públicos	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$784,388	\$784,388	\$784,388	\$784,388	\$784,388	\$784,388	\$784,388	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	
Rescate Del Parque Los Presidentes, Col. Los Presidentes	Cajeme	Ciudad Obregón	Subsidios	0175 Rescate de espacios públicos	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,184,677	\$1,184,677	\$1,184,677	\$1,184,677	\$1,184,677	\$1,184,677	\$1,184,677	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	
Consolidación De Unidad Deportiva El Trebolito, Col. Municipio Libre	Cajeme	Ciudad Obregón	Subsidios	0175 Rescate de espacios públicos	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$359,582	\$359,582	\$359,582	\$359,582	\$359,582	\$359,582	\$359,582	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	
Adquisición De Equipo De Computo	Cananea	Heroica Ciudad de Cananea	Aportaciones Federales	1005 FORAMUN	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$137,100	\$26,700	\$26,700	\$26,700	\$26,700	\$26,700	\$26,700	100.00	\$0	Equipo	0	100.00	100.00	

Información General del Proyecto							Avance Financiero											Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Fav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Montes De Oca Entre Granados Y Van Escutia, Fracc. Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,041,667	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	100.00	\$0	1083 M2 Y 271 ML	750	100.00	100.00	
Construcción Muro De Contención Calle Solidaridad	Cananea	Heroica Ciudad de Cananea	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,033,363	\$275,500	\$275,500	\$275,500	\$275,500	\$275,500	\$275,500	100.00	\$0	Bardas	15,000	100.00	100.00	
Adquisición De Vehículo Seguridad Pública	Cananea	Heroica Ciudad de Cananea	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$51,500	\$51,500	\$51,500	\$51,500	\$51,500	\$51,500	\$51,500	100.00	\$0	Vehículo	15,000	100.00	100.00	
Rehabilitación Línea De Conducción De Agua Potable En Varias Calles	Tepache	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	Terminado	2013	\$16,286	\$16,286	\$16,286	\$16,286	\$16,286	\$16,286	\$16,286	100.00	\$0	Metros Lineales	650	100.00	100.00	
Construcción De Una Aula En El J.N. El Carrusel	Etchojoa	Macochin	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$452,816	\$452,816	\$452,816	\$135,845	\$135,845	\$135,845	\$135,845	30.00	\$0	Aula	40	100.00	5.14	
Construcción De Una Aula En E.P. Ma. Candelaria V. Trebor	Hermosillo	Hermosillo	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$496,657	\$496,657	\$496,657	\$187,952	\$187,952	\$187,952	\$187,952	37.84	\$0	Aula	40	100.00	57.66	
Construcción De Un Aula En J.N. N.C. Paseos Del Pedregal	Hermosillo	Hermosillo	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$433,370	\$433,370	\$433,370	\$130,011	\$130,011	\$130,011	\$130,011	30.00	\$0	Aula	30	100.00	0.00	
Rehabilitación Red De Drenaje En Avenida Hidalgo Pinal	Tepache	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	Terminado	2013	\$21,370	\$21,370	\$21,370	\$21,370	\$21,370	\$21,370	\$21,370	100.00	\$0	Metros Lineales	250	60.00	100.00	
Ampl. De Drenaje Sanitario En La Col. Nueva Generación En Navojos (Calles: Pizam, Cjon. 9; Camos, Cubillas Y Comuripa)	Navojos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	70.00	\$0	Obra	250	100.00	90.00	
Ampl. Drenaje Sanitario En C. Sánchez, Río Muerto, Y Cjon. 4 En La Col. Nueva Generación En Navojos	Navojos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$469,317	\$469,317	\$469,317	\$469,317	\$328,522	\$328,522	\$328,522	70.00	\$0	Obra	250	100.00	100.00	
Ampl. Drenaje Sanitario En C. Tuaris, Río Muerto, Y Cjon. 4 En La Colonia Nueva Generación	Navojos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$530,683	\$530,683	\$530,683	\$530,683	\$371,478	\$371,478	\$371,478	70.00	\$0	Obra	250	100.00	100.00	
Mantenimiento De Calles Pavimentadas En Diferentes Sectores De Navojos (Bacheo)	Navojos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$483,722	\$483,722	\$483,722	96.74	\$0	Obra	90,000	100.00	100.00	
Mantenimiento De Calles Pavimentadas En Diferentes Sectores De La Ciudad De La Col. Reforma En Navojos (Sector II)	Navojos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$654,240	\$654,240	\$654,240	\$142,796	\$142,796	\$142,796	\$142,796	21.83	\$0	Obra	5,000	100.00	100.00	
Mantenimiento De Calles Pavimentadas En Diferentes Sectores De La Col. Reforma En Navojos (Sector III)	Navojos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$654,240	\$654,240	\$654,240	\$142,796	\$142,796	\$142,796	\$142,796	21.83	\$0	Obra	2,000	100.00	100.00	
Mantenimiento De Calles Pavimentadas En Navojos En Diferentes Sectores De La Col. Centro Y Col. Sonora (Sector IV)	Navojos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$654,240	\$654,240	\$654,240	\$99,957	\$99,957	\$99,957	\$99,957	15.28	\$0	Obra	2,500	100.00	5.00	
Pavimento Con Concreto Hidráulico Calle Prof. Alfonso Balderrama Col. Nueva Creación	Alamos	Alamos	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,915,550	\$486,807	\$486,789	\$486,789	\$486,789	\$486,789	\$486,789	100.00	\$0	Metros Cuadrados	600	100.00	100.00	
Pavimentación Con Concreto Hidráulico Calle Prof. Refugio Cinco Col. Nueva Creación	Alamos	Alamos	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$986,700	\$751,190	\$751,190	\$751,190	\$751,190	\$751,190	\$751,190	100.00	\$0	Metro Lineal	600	100.00	100.00	
Rehabilitación De Pozo De Agua Potable En San Felipe	San Felipe de Jesús	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$217,491	\$148,491	\$148,491	\$148,491	\$148,491	\$148,491	\$68,212	100.00	\$0	Obra	396	100.00	100.00	
Rehabilitación De Pozo Para Agua Potable En El Ejido El Zacaton	Hermosillo	El Zacatón	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$216,264	\$216,264	\$216,264	\$216,264	\$216,264	\$216,264	\$216,264	100.00	\$0	Equipo	4,500	100.00	100.00	
Administración Y Control De La Seguridad Pública Municipal	San Felipe de Jesús	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$190,147	\$190,147	\$190,147	\$190,147	\$190,147	\$190,147	\$182,057	100.00	\$0	Evento	396	100.00	1.00	
Administración Y Control Seguridad Pública Operación	San Felipe de Jesús	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,000	\$1,740	\$1,740	\$1,740	\$1,740	\$1,740	\$1,740	100.00	\$0	Evento	396	100.00	1.00	

Información General del Proyecto							Avance Financiero											Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Pav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Montes De Oca Entre Granados Y Van Escutla, Fracc. Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,041,667	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	100.00	\$0	1083 M2 Y 271 ML	750	100.00	100.00	
Revestimiento De Canal Pluvial Cuenca Altares (I Etapa) Para Descarga De Aguas Pluviales En La Presa Abelardo L. Rodriguez	Hermosillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,463,094	\$1,463,094	\$1,463,094	\$1,463,094	\$1,463,094	\$1,463,094	\$1,463,094	100.00	\$0	PLUVIAL	50,000	100.00	100.00	
Rehabilitación De Equipo De Bombeo Para Agua Potable En El Ejido San Luis	Hermosillo	San Luis	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$321,793	\$321,793	\$321,793	\$321,793	\$321,793	\$321,793	\$321,793	100.00	\$0	Equipo	500	100.00	100.00	
Rehabilitación De Pozo Para Agua Potable En El Ejido El Triunfo	Hermosillo	El Triunfo	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$748,137	\$748,137	\$748,137	\$748,137	\$748,137	\$748,137	\$748,137	100.00	\$0	Equipo	4,500	100.00	93.00	
Suministro E Instalacion De Eq De Bombeo Sumergible En Pila De Almacenamiento	Bacoachi	El Chaparaco (Chaparaco Viejo)	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$86,000	\$86,000	\$86,000	\$86,000	\$86,000	\$86,000	\$86,000	100.00	\$0	Obra	20	1.00	100.00	
Rehabilitación De Líneas De Alcantarillado Sanitario En Poblado Miguel Aleman	Hermosillo	Miguel Alemán (La Doce)	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$4,082,385	\$4,082,385	\$4,082,385	\$4,082,385	\$4,082,385	\$4,082,385	\$4,082,385	100.00	\$0	Metro Lineal	6,500	100.00	100.00	
Rehabilitación De Equipo De Bombeo En Pozo De Aguas Potable De Onavas	Onavas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$23,914	\$88,624	\$88,624	\$88,624	\$88,624	\$88,624	\$88,624	100.00	\$0	Obra	399	100.00	100.00	
Rehabilitación De Techos En Esc. Sec. Prof. Efraim Buenrostro En Altar (Ampliación)	Altar	Altar	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$294,066	\$294,066	\$294,066	\$52,214	\$52,214	\$8,565	\$8,565	2.91	\$0	-1	220	100.00	0.00	
Construcción De Edificio Para Gimnasio De Halterofilia (Segunda Etapa) Y Obra Exterior Para Todo El Conjunto	Agua Prieta	Agua Prieta	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$8,491,081	\$9,671,459	\$9,671,459	\$8,491,074	\$8,491,074	\$8,491,074	\$8,471,094	87.80	\$0	Obra	77,254	100.00	100.00	
Elaboración De Proyecto Ejecutivo Para El Paso Elevado Jalisco En La Entrada De Ciudad Obregon	Cajeme	Ciudad Obregón	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$3,122,869	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Proyecto	120,000	100.00	0.00	
Const De Registro Para Valvula Agua Potable En Los Hoyos	Cumpas	Los Hoyos	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$7,798	\$7,798	\$7,798	\$7,798	\$7,798	\$7,798	\$7,798	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	
Elaboración De Proyecto Ejecutivo Para Paso Elevado En Blvd. Garcia Lopez Y Serdan En Guaymas	Guaymas	Heroica Guaymas	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,557,836	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Proyecto	120,000	100.00	0.00	
Rehab Equipo De Gua Potable En Cumpas	Cumpas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$29,040	\$29,040	\$29,040	\$29,040	\$29,040	\$29,040	\$29,040	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	
Elaboración De Proy Entronque Carretero San Jose Guaymas San Carlos	Guaymas	Heroica Guaymas	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,281,800	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Proyecto	120,000	100.00	0.00	
Rehabilitación Equipo De Agua Potable En Delegación Del Valle	Cumpas	El Valle (Colonia el Valle)	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$6,960	\$6,960	\$6,960	\$6,960	\$6,960	\$6,960	\$6,960	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	
Rehabilitación De Drenaje En Av Juarez Callejon La Colonia En Cumpas	Cumpas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$3,601	\$3,601	\$3,601	\$3,601	\$3,601	\$3,601	\$3,601	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	
Rehabilitación De Drenaje En Ojo De Gua	Cumpas	Ojo de Agua	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$2,401	\$3,077	\$3,077	\$3,077	\$3,077	\$3,077	\$3,077	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	
Pavimentación De La Vialidad De Acceso A La Playa Miramar En Guaymas	Guaymas	Heroica Guaymas	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$18,983,528	\$18,983,528	\$18,983,528	\$6,072,198	\$6,072,198	\$6,072,198	\$6,072,198	31.99	\$0	Metros Cuadrados	150,000	100.00	0.00	
Mantto Y Conservacion Caminos Y Calles De Terraceria En Cumpas	Cumpas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$398,015	\$358,425	\$358,425	\$358,425	\$358,425	\$358,425	\$358,285	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	
Mantto Y Cons De Caminos Y Calles Con Concreto Hidraulico En Cumpas	Cumpas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$316,751	\$342,933	\$342,933	\$342,933	\$342,933	\$342,933	\$342,933	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	
Rehabilitación De E.P. Juan G. Cabral En San Luis Rio Colorado	San Luis Rio Colorado	San Luis Rio Colorado	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$748,000	\$748,000	\$748,000	\$748,000	\$748,000	\$748,000	\$748,000	100.00	\$0	Obra	600	100.00	25.00	

Información General del Proyecto							Avance Financiero											Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Pav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Montes De Oca Entre Granados Y Van Escutia, Fracc. Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,041,667	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	100.00	\$0	1083 M2 Y 271 ML	750	100.00	100.00	
Rehabilitación De Viviendas En Cumpas	Cumpas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$114,395	\$124,764	\$124,764	\$124,764	\$124,764	\$124,764	\$124,764	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	
Construccion De Registros De Valvulas De Agua Potable En Esc Primaria Fco.I.Madero En Cumpas	Cumpas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$5,566	\$5,566	\$5,566	\$5,566	\$5,566	\$5,566	\$5,566	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	
Mejoramiento De Jardín De Niño Manuelita Barcelo Montaño De Jecori	Cumpas	Jécori	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$7,216	\$7,216	\$7,216	\$7,216	\$7,216	\$7,216	\$7,216	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	
Rehabilitacion Direccion Escuela Telesecundaria No.79 De Jecori	Cumpas	Jécori	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$4,176	\$4,176	\$4,176	\$4,176	\$4,176	\$4,176	\$4,176	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	
Mejoramiento De Jardín De Niños Carifios Chavez En Ojo De Agua	Cumpas	Ojo de Agua	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$490	\$490	\$490	\$490	\$490	\$490	\$490	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	
Rehabilitación De Baños De Escuela Secundaria En Cumpas	Cumpas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$2,907	\$2,907	\$2,907	\$2,907	\$2,907	\$2,907	\$2,907	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	
Rehabilitación De Líneas Agua Potable E Instalaciones Hidráulicas En Baño De Centro De Salud En Cumpas	Cumpas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Salud	En Ejecución	2013	\$592	\$592	\$592	\$592	\$592	\$592	\$592	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	
Rehabilitación De E.P. Rafael Ramirez En San Luis Rio Colorado	San Luis Rio Colorado	San Luis Rio Colorado	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$716,000	\$716,000	\$716,000	\$716,000	\$716,000	\$716,000	\$716,000	100.00	\$0	Obra	500	100.00	25.00	
Construccion De Topes En Calles De Cumpas	Cumpas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	
Rehabilitación De E.P. Eva Samano De Lopez Mateos En San Luis Rio Colorado	San Luis Rio Colorado	San Luis Rio Colorado	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$725,000	\$725,000	\$725,000	\$725,000	\$725,000	\$725,000	\$725,000	100.00	\$0	Obra	500	100.00	25.00	
Rehabilitación De E.P. Melchor Ocampo En San Luis Rio Colorado	San Luis Rio Colorado	San Luis Rio Colorado	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$693,000	\$693,000	\$693,000	\$693,000	\$693,000	\$693,000	\$693,000	100.00	\$0	Obra	216	100.00	25.00	
Pavimentación De Varias Calles Y Avenidas De La Colonia Casas Vivas	San Luis Rio Colorado	San Luis Rio Colorado	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$4,592,633	\$4,592,633	\$4,592,633	\$4,482,131	\$4,482,131	\$4,482,131	\$4,482,131	97.59	\$0	Metros Cuadrados	3,000	100.00	92.00	
Rehabilitación De E.P. Lic Adolfo Lopez Mateos En San Luis Rio Colorado	San Luis Rio Colorado	San Luis Rio Colorado	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$436,186	\$436,186	\$436,186	\$436,186	\$436,186	\$436,186	\$436,186	100.00	\$0	Obra	300	100.00	25.00	
Rehabilitación De E.P. Adolfo Lopez Mateos II En San Luis Rio Colorado	San Luis Rio Colorado	San Luis Rio Colorado	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$301,814	\$301,814	\$301,814	\$301,814	\$301,814	\$301,814	\$301,814	100.00	\$0	Obra	300	100.00	25.00	
Liquidación De Obligaciones Financieras	Imuris	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$2,110,000	\$3,803,047	\$3,803,047	\$3,803,047	\$3,803,047	\$3,803,047	\$3,736,061	100.00	\$0	Evento	0	100.00	100.00	
Rehabilitación De E.P. Federalizada Cusuhtemoc En San Luis Rio Colorado	San Luis Rio Colorado	San Luis Rio Colorado	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$727,000	\$727,000	\$727,000	\$727,000	\$727,000	\$727,000	\$727,000	100.00	\$0	Obra	160	100.00	25.00	
Rehabilitación De Puente El Cumeral	Imuris	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$24,480	\$24,480	\$24,480	\$24,480	\$24,480	\$24,480	\$24,480	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	
Rehabilitación De E.P. Federalizada Carlos Espinoza Muñoz En Hermosillo	Hermosillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,656,000	\$1,656,000	\$1,656,000	\$1,656,000	\$1,656,000	\$1,656,000	\$1,656,000	100.00	\$0	Obra	600	100.00	50.00	
Rehabilitación De E.P. Cusuhtec En Hermosillo	Hermosillo	Hermosillo	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,664,000	\$1,664,000	\$1,664,000	\$1,664,000	\$1,664,000	\$1,664,000	\$1,664,000	100.00	\$0	Obra	400	100.00	25.00	
Rehabilitación De E.P. Profesor Manuel Mirazo Navarrete En Hermosillo	Hermosillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	100.00	\$0	Obra	500	100.00	25.00	

Información General del Proyecto							Avance Financiero											Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Fav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Montes De Oca Entre Granados Y Van Escutia, Fracc. Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,041,667	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	100.00	\$0	1083 M2 Y 271 ML	750	100.00	100.00	
Rehabilitación De E.P. General Vicente Guerrero En Hermosillo	Hermosillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	100.00	\$0	Obra	400	100.00	35.00	
Adquisición De Punda De Geomembrana Para Pilas De Almacenamiento De Agua Potable En Arivechi	Arivechi	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$159,622	\$159,622	\$159,622	\$159,622	\$159,622	\$159,622	\$159,622	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	
Adquisición De Capacitador Y Arrancador Automatico De Pozo De Agua Potable De Arivechi	Arivechi	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$159,622	\$159,622	\$159,622	\$159,622	\$159,622	\$159,622	\$159,622	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	
Rehabilitación De J.N. Gabriela Mistral En Hermosillo	Hermosillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,154,000	\$1,154,000	\$1,154,000	\$1,154,000	\$1,154,000	\$1,154,000	\$1,154,000	100.00	\$0	Obra	300	100.00	30.00	
Rehabilitación De Alumbrado Publico En Municipio	Opodepe	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$20,890	\$34,138	\$34,138	\$34,138	\$34,138	\$34,138	\$34,138	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	
Administración Y Control De La Seguridad Publica (Admvo)	Bacanora	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$20,000	\$85,257	\$85,257	\$85,257	\$85,257	\$85,257	\$85,257	100.00	\$0	Evento	0	100.00	1.00	
Adquisición De Barricas Para Usarse Como Depositos Para Basura	Bacanora	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$10,160	\$10,160	\$10,160	\$10,160	\$10,160	\$10,160	\$10,160	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	
Rehabilitación De E.P. Lazaro Cardenas Torim	Guaymas	Tórim	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,673,000	\$1,673,000	\$1,673,000	\$1,673,000	\$1,673,000	\$1,673,000	\$1,673,000	100.00	\$0	Obra	400	100.00	25.00	
Rehabilitación De E.P. Felix Romero En San Pedro De La Cueva	San Pedro de la Cueva	San Pedro de la Cueva	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,730,000	\$1,730,000	\$1,730,000	\$1,730,000	\$1,730,000	\$1,730,000	\$1,730,000	100.00	\$0	Obra	300	100.00	25.00	
Rehabilitación De E.P. Federalizada Angel Garcia Aburto En Ej. Cruz Piedra	Empalme	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$880,000	\$880,000	\$880,000	\$880,000	\$880,000	\$880,000	\$880,000	100.00	\$0	Obra	150	100.00	25.00	
Equipos De Computo Y Tecnologia De La Informacion En Navojoa	Navojoa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$3,050,000	\$3,047,167	\$3,047,167	\$3,047,167	\$3,047,167	\$3,047,167	\$3,047,167	100.00	\$0	Programa	113,836	100.00	100.00	
Rehabilitación De Escuel Secundaria Tecnica No. 26 Profr. Emigdio Lopez Perez En Bacum	Bácum	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,744,000	\$1,744,000	\$1,744,000	\$1,744,000	\$1,744,000	\$1,744,000	\$1,744,000	100.00	\$0	Obra	300	100.00	25.00	
Seguros De Responsabilidad, Patrimonios Y Fianzas	Navojoa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$387,000	\$385,861	\$385,861	\$385,861	\$385,861	\$385,861	\$385,861	100.00	\$0	Programa	113,846	100.00	100.00	
Rehabilitación De Centro De Atencion Multiple No 60 En San Luis Rio Colorado	San Luis Rio Colorado	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$705,000	\$705,000	\$705,000	\$705,000	\$705,000	\$705,000	\$705,000	100.00	\$0	Obra	250	100.00	25.00	
Rehabilitación De Instalaciones Electricas En El Edificio De La Secretaria De Infraestructura Y Desarrollo Urbano	Hermosillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,479,202	\$1,479,202	\$1,479,202	\$421,460	\$421,460	\$421,460	\$421,460	28.49	\$0	Obra	300	100.00	0.00	
Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En Llano Blanco	Altar	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$2,719,200	\$2,719,200	\$2,719,200	\$2,226,084	\$2,026,084	\$2,026,084	\$2,026,084	74.51	\$0	4668 ML 1 TANQUE	460	100.00	43.00	
Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En Puerta Del Sol	Ures	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$929,377	\$929,377	\$929,377	\$595,134	\$595,134	\$595,134	\$595,134	64.04	\$0	Metros Lineales	320	100.00	40.00	
Rehabilitación Red De Agua Potable En Varias Calles En Villa Hidalgo	Villa Hidalgo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$2,130,687	\$2,130,687	\$2,130,687	\$645,621	\$645,621	\$645,621	\$645,621	30.30	\$0	Metros Lineales	2,500	100.00	0.00	
Ampliación Del Sistema De Agua Potable En Bacadéhuachi	Bacadéhuachi	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,438,225	\$1,438,225	\$1,438,225	\$1,234,180	\$1,234,180	\$1,234,180	\$1,234,180	85.81	\$0	Tanque	1,252	100.00	30.00	
Ampliación Del Sistema De Agua Potable En Bacanuchi	Arizpe	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,669,197	\$1,076,638	\$1,076,638	\$1,062,135	\$1,062,135	\$1,062,135	\$1,062,135	98.65	\$0	185 ML 1 POZO	280	100.00	0.00	
Ampliación Del Sistema De Agua Potable En Nacorri Chico	Nacorri Chico	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,438,225	\$1,438,225	\$1,438,225	\$1,234,180	\$1,234,180	\$1,234,180	\$1,234,180	85.81	\$0	Tanque	981	100.00	50.00	

Información General del Proyecto							Avance Financiero											Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Pav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Montes De Oca Entre Granados Y Van Escutla, Fracc. Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,041,667	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	100.00	\$0	1083 M2 Y 271 ML	750	100.00	100.00	
Ampliacion Del Sistema De Agua Potable En Nuevo Michoacan	San Luis Rio Colorado	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,556,062	\$1,556,062	\$1,556,062	\$1,542,589	\$1,542,589	\$1,542,589	\$1,542,589	99.13	\$0	Pozo	1,425	100.00	72.00	
Construccion De Linea De Conduccion Intercomunitaria Para Agua Potable En Etchojoa	Etchojoa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$2,640,302	\$2,640,302	\$2,640,302	\$1,033,395	\$1,033,395	\$1,033,395	\$1,033,395	39.14	\$0	Metro Lineal	1,682	100.00	0.00	
Equipamiento Del Pozo Y Linea De Conduccion Para Agua Potable En Pesqueira	San Miguel de Horcasitas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$2,026,999	\$2,026,999	\$2,026,999	\$940,197	\$940,197	\$940,197	\$940,197	46.38	\$0	1350 ML POZO 1	5,700	100.00	30.00	
Construccion De Tanque Para Almacenamiento De Agua En Pesqueira	San Miguel de Horcasitas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,793,104	\$1,793,104	\$1,793,104	\$568,459	\$568,459	\$568,459	\$568,459	31.70	\$0	Tanque	5,700	100.00	0.00	
Rehabilitacion De Red De Alcantarillado En Varias Calles De Villa Hidalgo	Villa Hidalgo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$2,622,444	\$2,622,444	\$2,622,444	\$1,952,471	\$1,952,471	\$1,952,471	\$1,952,471	74.45	\$0	Metros Lineales	2,500	100.00	0.00	
Rehabilitacion Del Sistema De Alcantarillado Avenida Dr. Teran	Ures	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,764,539	\$1,764,539	\$1,764,539	\$966,017	\$966,017	\$966,017	\$966,017	54.75	\$0	Metro Lineal	2,690	100.00	45.00	
Construccion De Red De Atarjeas Colonia Inmobiliaria De San Luis Rio Colorado	San Luis Rio Colorado	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,544,899	\$1,544,899	\$1,544,899	\$1,476,999	\$1,476,999	\$1,476,999	\$1,476,999	95.60	\$0	Metros Lineales	900	100.00	60.00	
Construccion De Red De Atarjeas Zacatecas En San Luis Rio Colorado	San Luis Rio Colorado	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$2,575,159	\$2,575,159	\$2,575,159	\$2,572,285	\$2,572,285	\$2,572,285	\$2,572,285	99.89	\$0	Metro Lineal	355	100.00	10.00	
Construccion De Sistema De Alcantarillado Sanitario En Puerta Del Sol	Ures	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$2,280,445	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	2405 ML, 1 SISTEMA	184	100.00	0.00	
Construccion De Alcantarillado Sanitario En El Tanque	Quiriego	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$0	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	
Construccion De Sistema De Alcantarillado Sanitario En Cojiquia	Quiriego	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$4,116,477	\$4,116,477	\$4,116,477	\$1,318,017	\$1,318,017	\$1,318,017	\$1,318,017	32.02	\$0	1215 ML, 1 SISTEMA	104	100.00	30.00	
Construccion Del Sistema De Alcantarillado Y Tratamiento De Aguas Residuales En La Galera	La Colorada	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$2,472,000	\$2,472,000	\$2,472,000	\$2,335,364	\$2,335,364	\$2,335,364	\$2,335,364	94.47	\$0	1967 ML, 1 SISTEMA	55	100.00	30.00	
Construccion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En Guayocora	Bacanora	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$2,101,200	\$2,101,200	\$2,101,200	\$1,186,332	\$1,186,332	\$1,186,332	\$1,186,332	56.46	\$0	1709 ML 1 SISTEMA	192	100.00	30.00	
Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable En La Escalera	Huatabampo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$298,700	\$298,700	\$298,700	\$267,787	\$267,287	\$267,287	\$267,287	89.48	\$0	Metro Lineal	569	100.00	0.00	
Rehabilitacion De Planta Potabilizadora De Agua En Loma De Moroncarit	Huatabampo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$0	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	
Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable En Yecora	Yecora	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$2,003,350	\$2,003,350	\$2,003,350	\$1,853,737	\$1,853,737	\$1,853,737	\$1,853,737	92.53	\$0	Metros Lineales	313	100.00	30.00	
Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable En Cajeme	Cajeme	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,270,407	\$1,270,407	\$1,270,407	\$1,196,306	\$1,196,306	\$1,196,306	\$1,196,306	94.17	\$0	Metros Lineales	840	100.00	30.00	
Ampliacion De Red De Agua Potable En Agiabampo	Huatabampo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$775,392	\$775,392	\$775,392	\$775,065	\$775,065	\$775,065	\$775,065	99.96	\$0	Metros Lineales	160	100.00	30.00	
Ampliacion De Red De Agua Potable En Bacapaco	Huatabampo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$56,393	\$56,393	\$56,393	\$55,428	\$55,428	\$55,428	\$55,428	98.29	\$0	Metros Lineales	120	100.00	100.00	
Ampliacion De Red De Agua Potable En Buidmorez	Huatabampo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$87,323	\$87,323	\$87,323	\$63,834	\$63,834	\$63,834	\$63,834	73.10	\$0	Metros Lineales	80	100.00	100.00	
Ampliacion De Red De Agua Potable En Buiyarumo	Huatabampo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$78,871	\$78,871	\$78,871	\$67,681	\$67,681	\$67,681	\$67,681	85.81	\$0	Metros Lineales	110	100.00	100.00	

Información General del Proyecto							Avance Financiero											Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Fav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Montes De Oca Entre Granados Y Van Escutia, Fracc. Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,041,667	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	100.00	\$0	1083 M2 Y 271 ML	750	100.00	100.00	
Ampliación De Red De Agua Potable En Col Macías	Huatabampo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$49,422	\$49,422	\$49,422	\$43,189	\$43,189	\$43,189	\$43,189	87.39	\$0	Metros Lineales	50	100.00	100.00	
Ampliación De Red De Agua Potable En El Sahuaral 2	Huatabampo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$202,695	\$202,695	\$202,695	\$165,413	\$165,413	\$165,413	\$165,413	81.61	\$0	Metros Lineales	110	100.00	92.00	
Ampliación De Red De Agua Potable En El Tabase	Huatabampo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$476,297	\$476,297	\$476,297	\$150,388	\$150,388	\$150,388	\$15,388	31.57	\$0	Metro Lineal	130	100.00	85.00	
Ampliación Del Sistema De Agua Potable En Loma De Etchoropo	Huatabampo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$631,123	\$631,123	\$631,123	\$605,163	\$605,163	\$605,163	\$605,163	95.89	\$0	Metro Lineal	2,286	100.00	100.00	
Ampliación De Red De Agua Potable En Los Pollos	Huatabampo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$325,045	\$325,045	\$325,045	\$104,073	\$104,073	\$104,073	\$104,073	32.02	\$0	Metro Lineal	320	100.00	100.00	
Ampliación De Red De Agua Potable En Pueblo Viejo	Huatabampo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$67,612	\$67,612	\$67,612	\$1,969	\$1,969	\$1,969	\$1,969	2.91	\$0	Metro Lineal	70	100.00	99.00	
Ampliación De Red De Agua Potable En Rito Mazaray	Huatabampo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$309,577	\$309,577	\$309,577	\$280,431	\$280,431	\$280,431	\$280,431	90.59	\$0	Metro Lineal	250	100.00	100.00	
Ampliación Del Reed De Agua Potable En San Cristobal	Huatabampo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$197,328	\$197,328	\$197,328	\$175,837	\$175,837	\$175,837	\$175,837	89.11	\$0	Metro Lineal	150	100.00	100.00	
Ampliación De Red De Agua Potable En Yavaritos 1	Huatabampo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$596,198	\$596,198	\$596,198	\$575,218	\$575,218	\$575,218	\$575,218	96.33	\$0	Metro Lineal	400	100.00	100.00	
Ampliación De Red De Agua Potable En Yavaritos 2	Huatabampo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$187,532	\$187,532	\$187,532	\$147,607	\$147,607	\$147,607	\$147,607	78.71	\$0	Metro Lineal	400	100.00	91.00	
Construcción De Sistema De Intercomunicación De Agua Potable En Huatabampo	Huatabampo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$7,416,000	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	6,450	100.00	0.00	
Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Colonia San Rafael En Rosario	Rosario	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,067,364	\$1,067,364	\$1,067,364	\$341,666	\$341,666	\$341,666	\$341,666	32.01	\$0	Metros Lineales	152	100.00	15.00	
Construcción De Sistema De Alcantarillado Sanitario En El Sauz, Rosario	Rosario	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$3,135,729	\$3,135,279	\$3,135,279	\$1,004,507	\$1,004,507	\$1,004,507	\$1,004,507	32.04	\$0	1463 ML 1 SISTERNA	210	100.00	30.00	
Rehabilitación Jardín De Niños Jose María Tetabiate	San Ignacio Río Muerto	Tetabiate	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$35,660	\$35,660	\$35,660	\$35,660	\$35,660	\$35,660	\$35,660	100.00	\$0	Obra	500	1.00	100.00	
Rehabilitación De Escuela Primaria 12 De Octubre	San Ignacio Río Muerto	Pueblo Nuevo (La Cuchilla)	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$15,579	\$15,579	\$15,579	\$15,579	\$15,579	\$15,579	\$15,579	100.00	\$0	Obra	185	1.00	100.00	
Rehabilitación Escuela Jaime Torres Bodet	San Ignacio Río Muerto	Emiliano Zapata	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$35,031	\$35,031	\$35,031	\$35,031	\$35,031	\$35,031	\$35,031	100.00	\$0	Obra	65	1.00	100.00	
Rehabilitación De Escuela Primaria De El Ejido San Francisco	San Ignacio Río Muerto	San Francisco	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$24,059	\$24,059	\$24,059	\$24,059	\$24,059	\$24,059	\$24,059	100.00	\$0	Obra	110	1.00	100.00	
Rehabilitación De Telesecundaria No. 9 De Bahía Lobos Yoris	San Ignacio Río Muerto	Bahía de Lobos	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$31,681	\$31,681	\$31,681	\$31,681	\$31,681	\$31,681	\$31,681	100.00	\$0	Obra	2,870	1.00	100.00	
Rehabilitación De Telesecundaria No. 317	San Ignacio Río Muerto	Tetabiate	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$34,099	\$34,099	\$34,099	\$34,099	\$34,099	\$34,099	\$34,099	100.00	\$0	Obra	495	1.00	100.00	
Conservación Y Mantenimiento De Rejillas Pluviales	San Ignacio Río Muerto	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$99,985	\$99,985	\$99,985	\$99,985	\$99,985	\$99,985	\$99,985	100.00	\$0	Obra	7,800	1.00	100.00	
Estudios Y Proyectos Para Determinar Las Condiciones De Operación Del Tramo Carretero Imuris-Aribabi	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,730,400	\$1,730,400	\$1,730,400	\$1,624,000	\$1,624,000	\$1,624,000	\$1,624,000	93.85	\$0	Proyecto	300,000	100.00	0.00	

Información General del Proyecto							Avance Financiero											Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Poblacion	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Pav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Montes De Oca Entre Granados Y Van Escutia, Fracc. Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,041,667	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	100.00	\$0	1083 M2 Y 271 ML	750	100.00	100.00	
Elaboracion De Proyectos Ejecutivos Para La Pavimentacion De Diversas Calles Y Avenidas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEP	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,102,826	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Proyecto	85,000	100.00	0.00	
Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable En Suaqui Grande	Suaqui Grande	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$14,553	\$14,553	\$14,553	\$14,553	\$14,553	\$14,553	\$14,553	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	
Rehabilitacion De Calles Pavimentadas En Suaqui Grande	Suaqui Grande	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$51,214	\$51,214	\$51,214	\$51,214	\$51,214	\$51,214	\$51,214	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	
Ampliacion Red Energia Electrica En Suaqui Grande	Suaqui Grande	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$84,882	\$84,882	\$84,882	\$84,882	\$84,882	\$84,882	\$84,882	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	
Liquidacion De Obligaciones Financieras	Suaqui Grande	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$15,000	\$39,783	\$39,783	\$39,783	\$39,783	\$39,783	\$39,783	100.00	\$0	Evento	0	100.00	1.00	
Pavimentacin De La Avenida D Del Cadenamiento 0000 En El Arroyo Salida A Huasbas Al Cadenamiento 0422.23 En Calle Abelardo L. Rodriguez En Granados	Granados	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEP	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$578,994	\$578,994	\$578,994	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,144	100.00	90.00	
Pavimentacion De La Calle Ignacio Soto Del Cadenamiento 0000 En La Avenida D Al Cadenamiento 0425.53 En La Calle Miguel Aleman En Granados	Granados	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEP	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$382,548	\$382,548	\$382,548	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,144	100.00	90.00	
Rehabilitacion De Pozos De Agua Potable En San Miguel De Horcasitas	San Miguel de Horcasitas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$47,860	\$276,864	\$276,864	\$276,864	\$276,864	\$276,864	\$276,864	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	
Pavimentacion De La Avenida Libertad Entre Calle 48 Y Amelí Ocaña García En San Luis Rio Colorado	San Luis Rio Colorado	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEP	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,240,981	\$1,240,981	\$1,240,981	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	157,056	100.00	99.00	
Pavimentacion Del Blvd. Las Quintas Entre Avenida Villa Hermosa Y Rio Sonora Segunda Etapa En Hermosillo	Hermosillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEP	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$11,064,103	\$11,064,103	\$11,064,103	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	20,000	100.00	0.00	
Pavimentacion De La Calle Gral. Ignacio Pesqueira En Santa Ana	Santa Ana	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEP	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,892,947	\$1,892,947	\$1,892,947	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	11,864	100.00	52.00	
Pavimentacion De Calle Via Antigua En Santa Ana	Santa Ana	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEP	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,839,992	\$1,839,992	\$1,839,992	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	11,864	100.00	52.00	
Construccion De 09 Pie De Casa En Sector 1 De La Colonia Solidaridad En Nogales	Nogales	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEP	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,094,401	\$1,094,401	\$1,094,401	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	41	100.00	53.00	
Construccion De 09 Pie De Piso En Sector 2 De La Colonia Solidaridad En Nogales	Nogales	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEP	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,094,401	\$1,094,401	\$1,094,401	\$441,022	\$441,022	\$441,022	\$441,022	40.30	\$0	Obra	41	100.00	0.00	
Construccion De 08 Pie De Casa En Sector 4 De La Colonia Solidaridad En Nogales	Nogales	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEP	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,202,274	\$1,202,274	\$1,202,274	\$1,027,902	\$1,027,902	\$1,027,902	\$1,027,902	85.50	\$0	Obra	36	100.00	100.00	
Administracion Y Control De La Seguridad Publica	Benjamin Hill	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$2,559,604	\$1,959,251	\$1,959,251	\$1,959,251	\$1,959,251	\$1,959,251	\$1,959,251	100.00	\$0	Evento	0	100.00	1.00	
Construccion De 02 Pie De Casa En Sector 6 De La Colonia Solidaridad En Nogales	Nogales	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEP	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$243,211	\$243,211	\$243,211	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	9	100.00	100.00	
Construccion De Rejas En Centro De Salud De La Estancia	Aconchi	La Estancia	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Salud	En Ejecución	2013	\$15,660	\$15,660	\$15,660	\$15,660	\$15,660	\$15,660	\$15,660	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	
Construccion De 09 Pie De Casa En Sector 3 De La Colonia Valle Verde En Cd. Obregon	Cajeme	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEP	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$976,029	\$976,029	\$976,029	\$922,319	\$922,319	\$922,319	\$922,319	94.50	\$0	Obra	41	100.00	100.00	
Construccion De 08 Pie De Casa En Sector 4 De La Colonia Valle Verde En Cd. Obregon	Cajeme	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEP	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$867,482	\$867,482	\$867,482	\$828,409	\$828,409	\$828,409	\$828,409	95.50	\$0	Obra	36	100.00	100.00	

Información General del Proyecto							Avance Financiero											Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Poblacion	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Pav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Montes De Oca Entre Granados Y Van Escutia, Fracc. Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,041,667	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	100.00	\$0	1083 M2 Y 271 ML	750	100.00	100.00	
Ampliacion Red Energia Electrica En San Jose De Batuc	San Pedro de la Cueva	San José de Batuc (Batuquito)	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Energia	En Ejecución	2013	\$12,825	\$12,825	\$12,825	\$12,825	\$12,825	\$12,825	\$12,825	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	
Construccion De 07 Pie De Casa En Sector 5 De La Colonia Valle Verde En Cd. Obregon	Cejeme	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$758,857	\$758,857	\$758,857	\$717,802	\$717,802	\$717,802	\$717,802	94.59	\$0	Obra	32	100.00	100.00	
Electrificacion Calle Maria Morelos En San Pedro	San Pedro de la Cueva	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Energia	En Ejecución	2013	\$49,371	\$49,371	\$49,371	\$49,371	\$49,371	\$49,371	\$49,371	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	
Electrificacion De Calle Sin Nombre En San Pedro	San Pedro de la Cueva	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Energia	En Ejecución	2013	\$47,619	\$108,689	\$108,689	\$108,689	\$108,689	\$108,689	\$106,689	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	
Remodelacion Del Centro De Usos Múltiples Karuma En Villa Hidalgo	Villa Hidalgo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$38,462	\$38,462	\$38,462	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	1,372	100.00	99.00	
Electrificacion Calle Principal En Comisaria De Nuevo Susqui	San Pedro de la Cueva	Nuevo Susqui	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Energia	En Ejecución	2013	\$29,832	\$29,832	\$29,832	\$29,832	\$29,832	\$29,832	\$29,832	100.00	\$0	-1	0	100.00	100.00	
Pavimentacion De La Calle Colina Entre Calle 30 Y 34	San Luis Rio Colorado	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$128,586	\$128,586	\$128,586	\$128,585	\$128,585	\$128,585	\$128,585	100.00	\$0	Metros Cuadrados	157,056	100.00	100.00	
Electrificacion De Calle Tijana De San Pedro	San Pedro de la Cueva	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Energia	En Ejecución	2013	\$30,764	\$30,764	\$30,764	\$30,764	\$30,764	\$30,764	\$30,764	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	
Pavimentacion De Avenida Guadalupe Victoria Entre Uno Y Cauce Del Rio Colorado	San Luis Rio Colorado	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$137,415	\$137,415	\$137,415	\$131,492	\$131,492	\$131,492	\$131,492	95.69	\$0	Metros Cuadrados	159,026	100.00	100.00	
Ampliacion De La Red De Agua Potable En El Sector Zanjon En Querobabi	Opodepe	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$173,451	\$173,415	\$173,415	\$109,335	\$109,335	\$109,335	\$109,335	63.05	\$0	Metro Lineal	100	100.00	14.00	
Ampliacion De La Red De Agua Potable En El Sector Estadio En Querobabi	Opodepe	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$501,549	\$501,549	\$501,549	\$297,874	\$297,874	\$297,874	\$297,874	59.39	\$0	Metro Lineal	250	100.00	12.00	
Ampliacion De La Red De Agua Potable En Calle 6 De Abril En Querobabi	Opodepe	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$153,026	\$153,026	\$153,026	\$108,824	\$108,824	\$108,824	\$108,824	71.11	\$0	Metro Lineal	100	100.00	30.00	
Construccion De Pila Para Agua Potable, Línea De Conduccion Y Equipamiento De Pozo En Taupe, Opodepe	Opodepe	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,045,538	\$1,045,538	\$1,045,538	\$313,289	\$313,289	\$313,289	\$313,289	29.96	\$0	1200 ML, 1 SISTERNA	463	100.00	30.00	
Administracion Y Control De La Seguridad Publica Municipal	Nacozari de Garcia	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$6,187,187	\$6,187,187	\$6,187,187	\$6,187,187	\$6,187,187	\$6,187,187	\$6,187,187	100.00	\$0	Obra	0	100.00	4.00	
Ampliacion Drenaje Colonia Villareal Primera Etapa	Nacozari de Garcia	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$20,400	\$20,400	\$20,400	\$20,400	\$20,400	\$20,400	\$20,400	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	
Ampliacion Red Drenaje Colonia Colosio	Nacozari de Garcia	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$27,900	\$27,900	\$27,900	\$27,900	\$27,900	\$27,900	\$27,900	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	
Ampliacion Drenaje Colonia Tres Alamos	Nacozari de Garcia	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$13,100	\$13,100	\$13,100	\$13,100	\$13,100	\$13,100	\$13,100	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	
Mantenimiento Y Conservacion De Varias Calles De Nacozari	Nacozari de Garcia	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$749,115	\$667,137	\$667,137	\$667,137	\$667,137	\$667,137	\$85,000	100.00	\$0	Obra	0	100.00	1.00	
Ampliacion Red Agua Potable Calle Alameda Colonia Tres Torres	Nacozari de Garcia	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$16,964	\$16,964	\$16,964	\$16,964	\$16,964	\$16,964	\$16,964	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	
Ampliacion Del Sistema De Agua Potable En La Mora	Benámichi	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$478,608	\$478,608	\$478,608	\$277,406	\$277,406	\$277,406	\$277,406	57.96	\$0	Sistema	463	100.00	30.00	

Información General del Proyecto							Avance Financiero											Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Fav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Montes De Oca Entre Granados Y Van Escutia, Fracc. Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,041,667	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	100.00	\$0	1083 M2 Y 271 ML	750	100.00	100.00	
Rehabilitación De Colector Bahía Del Sol En Empalme	Empalme	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$3,234,007	\$3,234,007	\$3,234,007	\$3,211,522	\$3,211,522	\$3,211,522	\$3,211,522	99.30	\$0	Metros Lineales	10,282	100.00	75.00	
Ampliación De L Red De Alcantarillado En Calle 5 De Mayo En Querobabi	Opodepe	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$308,073	\$308,073	\$308,073	\$154,764	\$154,764	\$154,764	\$154,764	50.24	\$0	Metros Lineales	200	100.00	18.00	
Ampliación De La Red De Alcantarillado En El Sector Primavera En Querobabi	Opodepe	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$470,486	\$470,486	\$470,486	\$141,049	\$141,049	\$141,049	\$141,049	29.98	\$0	Metro Lineal	250	100.00	10.00	
Ampliación De La Red De Alcantarillado En Calle Soto Y Gama En Querobabi	Opodepe	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$373,054	\$373,054	\$373,054	\$220,893	\$220,893	\$220,893	\$220,893	59.21	\$0	Metros Lineales	200	100.00	4.00	
Ampliación De La Red De Alcantarillado Sector Campo 9 En Bacabampo, Etchojoa	Etchojoa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$3,832,325	\$3,832,325	\$3,832,325	\$111,621	\$111,621	\$111,621	\$111,621	2.91	\$0	Metros Lineales	200	100.00	0.00	
Construcción De Una Aula En Escuela General No. 14	Hermosillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$523,640	\$523,640	\$523,640	\$157,092	\$157,092	\$157,092	\$157,092	30.00	\$0	Aula	30	100.00	4.97	
Programa Integral De Copetitividad 3a. Etapa Del Sector Turístico 2013	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	F003 Promoción y desarrollo de programas y proyectos turísticos en las Entidades Federativas	Cultura y turismo	En Ejecución	2013	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	100.00	\$0	Obra	9,245	100.00	0.00	
Construcción Del Centro De Convenciones Puerto Exponente 3a Etapa, Municipio De Puerto Peñasco	Puerto Peñasco	Cobertura municipal	Convenios	F003 Promoción y desarrollo de programas y proyectos turísticos en las Entidades Federativas	Cultura y turismo	En Ejecución	2013	\$7,500,000	\$7,500,000	\$7,500,000	\$7,500,000	\$7,500,000	\$7,500,000	\$7,500,000	100.00	\$0	Obra	57,342	100.00	0.00	
Imagen Urbana Del Centro Histórico De Magdalena De Rino 2 Etapa	Magdalena	Cobertura municipal	Convenios	F003 Promoción y desarrollo de programas y proyectos turísticos en las Entidades Federativas	Cultura y turismo	En Ejecución	2013	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	100.00	\$0	Obra	29,707	100.00	0.00	
8 Etapa Pueblos Mágicos, Municipio De Alamos	Alamos	Cobertura municipal	Convenios	F003 Promoción y desarrollo de programas y proyectos turísticos en las Entidades Federativas	Cultura y turismo	En Ejecución	2013	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	100.00	\$0	Obra	25,848	100.00	0.00	
4a. Etapa De Proyectos De Turismo Rural	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	F003 Promoción y desarrollo de programas y proyectos turísticos en las Entidades Federativas	Cultura y turismo	En Ejecución	2013	\$14,700,000	\$14,700,000	\$14,700,000	\$14,700,000	\$14,700,000	\$14,700,000	\$14,700,000	100.00	\$0	Obra	13,456	100.00	0.00	
Imagen Urbana De Punta Chueca 2a. Etapa Construcción Centro Recreativo, Municipio De Hillo.	Hermosillo	Cobertura municipal	Convenios	F003 Promoción y desarrollo de programas y proyectos turísticos en las Entidades Federativas	Cultura y turismo	En Ejecución	2013	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Obra	1,230	100.00	0.00	
Desarrollo Ecoturístico Playa El Bonfil 2a Etapa, Municipio De Hillo.	Hermosillo	Cobertura municipal	Convenios	F003 Promoción y desarrollo de programas y proyectos turísticos en las Entidades Federativas	Cultura y turismo	En Ejecución	2013	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	100.00	\$0	Obra	987,772	100.00	0.00	
3a Etapa Imagen Urbana Del Primer Cuadro Del Municipio De Nogales	Nogales	Cobertura municipal	Convenios	F003 Promoción y desarrollo de programas y proyectos turísticos en las Entidades Federativas	Cultura y turismo	En Ejecución	2013	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	100.00	\$0	Obra	392,920	100.00	0.00	
Programa De Seguimiento Y Control De Obra Publica	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	F003 Promoción y desarrollo de programas y proyectos turísticos en las Entidades Federativas	Cultura y turismo	En Ejecución	2013	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	100.00	\$0	Obra	784,342	100.00	0.00	
Construcción De Unidad Deportiva	Guaymas	Cobertura municipal	Convenios	S205 Deporte	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$14,000,000	\$14,000,000	\$14,000,000	\$14,000,000	\$14,000,000	\$14,000,000	\$14,000,000	100.00	\$0	Obra	30,000	100.00	0.00	
Rehabilitación De Cancha De Fútbol Y Cancha De Basquetbol De La Unidad Deportiva Javier Robinson Bours En La Colonia Nueva Palmira	Cajeme	Cobertura municipal	Convenios	S205 Deporte	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$2,400,000	\$2,400,000	\$2,400,000	\$2,400,000	\$2,400,000	\$2,400,000	\$2,400,000	100.00	\$0	Cancha	350,000	100.00	5.00	
Ampliación Y Rehabilitación De La Unidad Deportiva Alvaro Obregón	Cajeme	Cobertura municipal	Convenios	S205 Deporte	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$6,860,000	\$6,860,000	\$6,860,000	\$6,860,000	\$6,860,000	\$6,860,000	\$6,860,000	100.00	\$0	Unidad	350,000	100.00	5.00	
Rehabilitación De La Unidad Deportiva Conrado Navarro En La Colonia Primero De Mayo	Cajeme	Cobertura municipal	Convenios	S205 Deporte	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$3,860,000	\$3,860,000	\$3,860,000	\$3,860,000	\$3,860,000	\$3,860,000	\$3,860,000	100.00	\$0	Unidad	350,000	100.00	0.00	
Construcción De Unidad Deportiva Esther Rivera En La Colonia Las Misiones	Cajeme	Cobertura municipal	Convenios	S205 Deporte	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,581,176	\$1,581,176	\$1,581,176	\$1,581,176	\$1,581,176	\$1,581,176	\$1,581,176	100.00	\$0	Unidad	350,000	100.00	0.00	
Construcción De Cancha De Usos Múltiples En La Colonia Las Haciendas	Cajeme	Cobertura municipal	Convenios	S205 Deporte	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$640,000	\$640,000	\$640,000	\$640,000	\$640,000	\$640,000	\$640,000	100.00	\$0	Cancha	350,000	100.00	10.00	

Información General del Proyecto							Avance Financiero											Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Poblacion	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Pav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Montes De Oca Entre Granados Y Van Escutilla, Fracc. Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,041,667	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	100.00	\$0	1083 M2 Y 271 ML	750	100.00	100.00	
Iluminación De Campo De Beisbol	San Ignacio Río Muerto	Cobertura municipal	Convenios	S205 Deporte	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,341,176	\$1,341,176	\$1,341,176	\$1,341,176	\$1,341,176	\$1,341,176	\$1,341,176	100.00	\$0	Unidad	13,244	100.00	30.00	
Ampliación Y Rehabilitación De La Unidad Deportiva	Huatabampo	Cobertura municipal	Convenios	S205 Deporte	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$10,500,000	\$10,500,000	\$10,500,000	\$10,500,000	\$10,500,000	\$10,500,000	\$10,500,000	100.00	\$0	Unidad	288,000	100.00	50.00	
Rehabilitación De Espacio Deportivo En Colonia Hombres Blancos	General Plutarco Elias Calles	Cobertura municipal	Convenios	S205 Deporte	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$503,281	\$503,281	\$503,281	\$503,281	\$503,281	\$503,281	\$503,281	100.00	\$0	Unidad	10,950	100.00	100.00	
Rehabilitación De Espacio Deportivo En La Colonia Papago	General Plutarco Elias Calles	Cobertura municipal	Convenios	S205 Deporte	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$417,567	\$417,567	\$417,567	\$417,567	\$417,567	\$417,567	\$417,567	100.00	\$0	Obra	23,725	100.00	100.00	
Rehabilitación De Espacio Deportivo En El Ejido Hombres Blancos	General Plutarco Elias Calles	Cobertura municipal	Convenios	S205 Deporte	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$420,328	\$420,328	\$420,328	\$420,328	\$420,328	\$420,328	\$420,328	100.00	\$0	Obra	29,200	100.00	100.00	
Construcción De La Presa Bicentenario En El Sitio Los Pilares	Alamos	Cobertura municipal	Convenios	K129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$120,000,000	\$120,000,000	\$120,000,000	\$120,000,000	\$120,000,000	\$120,000,000	\$120,000,000	100.00	\$0	Obra	300,000	100.00	0.00	
Reconstrucción De La Carretera Estacion Lencho-Torim Del Km 0000 Al Km 5100	Guaymas	Cobertura municipal	Convenios	K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$5,500,000	\$5,500,000	\$5,500,000	\$5,457,437	\$1,679,182	\$1,679,182	\$1,679,182	30.53	\$0	Kilómetro	149,299	100.00	0.00	
Reconstrucción De La Carretera Estacion Ocos-Potam Del Km 0000 Al Km 46000 En Varios Tramos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$5,500,000	\$5,500,000	\$5,500,000	\$5,500,000	\$5,500,000	\$5,500,000	\$5,500,000	100.00	\$0	Kilómetro	149,299	100.00	0.00	
Reconstrucción De La Carretera Calle 4 Sur Del Km 30000 Al Km 46000 En Varios Tramos Aislados	Hermosillo	Cobertura municipal	Convenios	K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$5,500,000	\$5,500,000	\$5,500,000	\$1,686,481	\$1,686,481	\$1,686,481	\$1,686,481	30.66	\$0	Kilómetro	784,342	100.00	0.00	
Reconstrucción De La Carretera Calle 4 Sur Reconstrucción De Obras En Drenaje En Su Zampazo Y Dentellones	Hermosillo	Cobertura municipal	Convenios	K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Kilómetro	784,742	100.00	0.00	
Reconstrucción De Taludes Erosionados En Carretera Pesqueira E.C. Federal Mex 13	San Miguel de Horcasitas	Cobertura municipal	Convenios	K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$2,970,794	\$914,109	\$914,109	\$914,109	30.47	\$0	Kilómetro	8,382	100.00	0.00	
Reconstrucción De La Carretera Saric-Sasabe Reconstrucción De Obras De Drenaje En El Km 53000	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$2,500,000	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	784,342	100.00	0.00	
Reconstrucción De La Carretera Sahuaripa-San Nicolas Del Km 26800 Al Km 84450	Sahuaripa	Cobertura municipal	Convenios	K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$300,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$917,634	\$917,634	\$917,634	\$917,634	30.59	\$0	Kilómetro	6,020	100.00	0.00	
Reconstrucción De La Carretera Hermosillo-El Novillo Del Km 88000 Al Km 144 000	Mazatlán	Cobertura municipal	Convenios	K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$1,533,140	\$1,533,140	\$1,533,140	\$1,533,140	30.66	\$0	Kilómetro	2,634	100.00	0.00	
Reconstrucción De La Carretera Magdalena-Cucurpe- Sinoquite Del Km 8 800 Al Km 109 040 En Varios Tramos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$4,400,000	\$4,400,000	\$4,400,000	\$1,302,788	\$1,302,788	\$1,302,788	\$1,302,788	29.61	\$0	Kilómetro	33,702	100.00	0.00	
Reconstrucción De La Carretera An Luis Colonia Hidalgo Del Km 0 520 Al Km 1 010	San Luis Río Colorado	Cobertura municipal	Convenios	K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,369,981	\$458,865	\$458,865	\$458,865	30.59	\$0	Kilómetro	178,330	100.00	0.00	
Reconstrucción De La Carretera Moctezuma Tepache Del Km 31 700 Al Km 32 700	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$612,574	\$21,782	\$21,782	\$21,782	1.09	\$0	Kilómetro	5,858	100.00	0.00	
Reconstrucción De Puentes Tubutama En El Km 34 600	Tubutama	Cobertura municipal	Convenios	K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$500	\$500	\$500	0.20	\$0	Kilómetro	31,442	100.00	0.00	
Reconstrucción De La Carr. Arizpe Cananes Del Km 100-000 Al Km 206-000	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	\$0	Kilómetro	35,973	100.00	0.00	
Reconstrucción De La Carretera San Luis-Rito-Golfo De Santa Clara Del Km 5-250 Al Km 5-580	San Luis Río Colorado	Cobertura municipal	Convenios	K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1,750,000	\$1,750,000	\$1,750,000	\$1,706,726	\$525,359	\$525,359	\$525,359	30.02	\$0	Kilómetro	178,380	100.00	0.00	
Reconstrucción De La Carretera Bacoachi-La Valdeza, La Pera En Varios Tramos Aislados Del Km 7-500 Al Km 20-000	Bacoachi	Cobertura municipal	Convenios	K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,099,538	\$338,248	\$338,248	\$338,248	30.75	\$0	Kilómetro	0	100.00	0.00	

Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Poblacion	Avance Anual	% Avance Acumulado
Pav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Montes De Oca Entre Granados Y Van Escutia, Fracc. Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,041,667	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	100.00	\$0	1083 M2 Y 271 ML	750	100.00	100.00
Construccion De Barda Perimetral, Istema de Alumbrado Publico En Instituto Tecnológico De Huatabampo	Huatabampo	Cobertura municipal	Convenios	U027 Ampliación de la Oferta Educativa de los Institutos Tecnológicos	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$6,750,000	\$6,750,000	\$6,750,000	\$4,685,680	\$2,064,320	\$2,064,320	\$2,064,320	30.58	\$0	1 ANEXO	1,500	100.00	82.30
Adquisicion De Autobuses En Instituto Tecnológico De Huatabampo	Huatabampo	Cobertura municipal	Convenios	U027 Ampliación de la Oferta Educativa de los Institutos Tecnológicos	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$3,250,000	\$3,250,000	\$3,250,000	\$2,275,000	\$975,000	\$975,000	\$975,000	30.00	\$0	1 ANEXO	1,500	100.00	0.00
Construccion De 7 Aulas Con Modulo De Baño En Instituto Tecnológico Del Valle Del Yaqui	Bácum	Cobertura municipal	Convenios	U027 Ampliación de la Oferta Educativa de los Institutos Tecnológicos	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$6,230,000	\$6,230,000	\$6,230,000	\$4,324,709	\$1,905,291	\$1,905,291	\$1,905,291	30.58	\$0	1 ANEXO	1,500	100.00	64.95
Adquisicion De Autobuses Y Mobiliario En Instituto Tecnológico Del Vale Del Yaqui	Bácum	Cobertura municipal	Convenios	U027 Ampliación de la Oferta Educativa de los Institutos Tecnológicos	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$3,770,000	\$3,770,000	\$3,770,000	\$3,770,000	\$3,770,000	\$3,770,000	\$3,770,000	100.00	\$0	1 ANEXO	1,500	100.00	0.00
Construccion De Edificio Unidad Academica, Barda Perimetral Y Cancha De Basquetbol En Instituto Tecnológico De Agua Prieta	Agua Prieta	Cobertura municipal	Convenios	U027 Ampliación de la Oferta Educativa de los Institutos Tecnológicos	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$6,941,748	\$3,058,252	\$3,058,252	\$3,058,252	30.58	\$0	1 ANEXO	1,500	100.00	32.31
Terminacion De Construccion Del Gimnasio Incluye Equipamiento Y Construccion De Edificio De Vinculacion En Instituto Tecnológico De Nogales	Nogales	Cobertura municipal	Convenios	U027 Ampliación de la Oferta Educativa de los Institutos Tecnológicos	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$10,000,000	\$9,999,998	\$9,999,998	\$9,999,998	\$9,999,998	\$9,999,998	\$9,999,998	100.00	\$0	1 ANEXO	1,500	100.00	86.60
Construccion De Accesos, Conclusion De Edificio Centro De Investigacion Y Creatividad En Instituto Tecnológico De Hermosillo	Hermosillo	Cobertura municipal	Convenios	U027 Ampliación de la Oferta Educativa de los Institutos Tecnológicos	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$6,700,000	\$6,700,000	\$6,700,000	\$6,695,000	\$6,695,000	\$6,695,000	\$6,695,000	99.93	\$0	1 ANEXO	1,500	100.00	63.30
Construccion De Edificio De Laboratorio Multifuncional, Adecuaciones En Edificio De Posgrado En Instituto Tecnológico De Guaymas	Guaymas	Cobertura municipal	Convenios	U027 Ampliación de la Oferta Educativa de los Institutos Tecnológicos	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$6,985,047	\$6,985,047	\$6,985,047	\$6,985,047	\$6,985,047	\$6,985,047	\$6,985,047	100.00	\$0	1 ANEXO	1,500	100.00	76.69
Adquisicion De Mobiliario Y Eqipo En Instituto Tecnológico De Guaymas	Guaymas	Cobertura municipal	Convenios	U027 Ampliación de la Oferta Educativa de los Institutos Tecnológicos	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$3,014,953	\$3,014,953	\$3,014,953	\$3,014,953	\$3,014,953	\$3,014,953	\$3,014,953	100.00	\$0	1 ANEXO	1,500	100.00	0.00
Rehabilitacion Y Matto De Sistema De Drenaje En Bacadehuachi	Bacadehuachi	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00
Desasolve Y Encausamiento De Arroyo	Bacadehuachi	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00
Desmorte De Cmaino Vecinal Bacadehuachi-Nacori	Bacadehuachi	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00
Encausamiento De Arroyo San Jose	Bacadehuachi	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00
Mantenimiento Y Conservacion De Calles De Terraceria	Bacadehuachi	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$34,000	\$36,242	\$36,242	\$36,242	\$36,242	\$36,242	\$34,000	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00
Rehabilitacion De Alumbrado Publico En Bacadehuachi	Bacadehuachi	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00
Rehabilitacion De Calle Pavimentadas	Rayón	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$11,840	\$9,440	\$9,440	\$9,440	\$9,440	\$9,440	\$9,440	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00
Aportacion Del Ayuntamiento En Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Calle Dian Laura	Rayón	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$54,000	\$109,920	\$109,920	\$109,920	\$109,920	\$109,920	\$109,920	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00
Aportacion Del Ayuntamiento En Construccion De Aula Almacan En Escuela Primaria Gral Ignacio Pesqueira	Rayón	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$7,418	\$7,418	\$7,418	\$7,418	\$7,418	\$7,418	\$7,418	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00
Aportacion Del Ayuntamiento Const Area Recreativa Localidad De La Paz	Rayón	La Paz (La Paz de Rayón)	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$7,418	\$7,418	\$7,418	\$7,418	\$7,418	\$7,418	\$7,418	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00
Sustitucion De Línea De Conduccion De Agua Potable En Av Rayon	Sahuaripa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$7,879	\$7,879	\$7,879	\$7,879	\$7,879	\$7,879	\$7,879	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00

Información General del Proyecto							Avance Financiero											Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Fav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Montes De Oca Entre Granados Y Van Escutia, Fracc. Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,041,667	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	100.00	\$0	1083 M2 Y 271 ML	750	100.00	100.00	
Encausamiento Río Sahuaripa Comisaria Valle	Sahuaripa	Valle de Tacupeto	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$24,636	\$24,636	\$24,636	\$24,636	\$24,636	\$24,636	\$24,636	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	
Encausamiento Río Sahuaripa En Sahuaripa	Sahuaripa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$15,200	\$15,200	\$15,200	\$15,200	\$15,200	\$15,200	\$15,200	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	
Aportación Del Ayuntamiento En Construcción De Viviendas Fonapo	Sahuaripa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$75,140	\$75,140	\$75,140	\$75,140	\$75,140	\$75,140	\$75,140	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	
Mejoramiento De Viviendas	Sahuaripa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$45,529	\$45,529	\$45,529	\$45,529	\$45,529	\$45,529	\$45,529	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	
Ampliación De 150mred Agua Potable Calle Cruz Galvez	Naco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$66,580	\$66,580	\$66,580	\$66,580	\$66,580	\$66,580	\$66,580	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	
Ampliación Red De Drenaje Sanitario Calle Uillemo Yate	Naco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$36,235	\$36,235	\$36,235	\$36,235	\$36,235	\$36,235	\$36,235	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	
Red De Drenaje Calle Sn Isidro Y Av Cruz Galvez	Naco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$29,943	\$29,943	\$29,943	\$29,943	\$29,943	\$29,943	\$29,943	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	
Elaboración De Proyecto Auditorio Municipal	Naco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$17,925	\$17,925	\$17,925	\$17,925	\$17,925	\$17,925	\$17,925	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	
Rehabilitación De Alumbrado De Publico	Naco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$82,653	\$58,574	\$58,574	\$58,574	\$58,574	\$58,574	\$21,060	100.00	\$0	Obra	0	100.00	1.00	
Rehabilitación De Alumbrado Publico Ejido Cuauhtemoc	Naco	Cuauhtémoc	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$5,858	\$5,858	\$5,858	\$5,858	\$5,858	\$5,858	\$5,858	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	
Empotrado De Poste En Av Venustiano Carranza Y 6	Naco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Energía	En Ejecución	2013	\$2,220	\$2,220	\$2,220	\$2,220	\$2,220	\$2,220	\$2,220	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	
Rehabilitación De Escuela Secundaria Ricardo Montijo	Naco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$13,980	\$13,980	\$13,980	\$13,980	\$13,980	\$13,980	\$13,980	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	
Rehabilitación J N Josefina R De Huerta	Naco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$9,580	\$9,580	\$9,580	\$9,580	\$9,580	\$9,580	\$9,580	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	
Construcción De Guarniciones, Banquetas Y Pavimento Av. Guerrero De Calle Aldama Blvd Villa Florido	San Luis Rio Colorado	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$4,204,923	\$4,204,923	\$4,204,923	\$4,204,923	\$4,204,923	\$4,204,923	\$4,204,923	100.00	\$0	Metros Lineales	1,000	100.00	100.00	
Mantenimiento De Drenaje De Sinoquipe	Arizpe	Sinoquipe	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$37,930	\$37,930	\$37,930	\$37,930	\$37,930	\$37,930	\$37,930	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	
Mejoramiento De Vivienda En Arizpe	Arizpe	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$146,766	\$147,711	\$147,711	\$147,711	\$147,711	\$147,711	\$147,711	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	
Mejoramiento De Vivienda En Bamori	Arizpe	Bamori	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$11,000	\$14,999	\$14,999	\$14,999	\$14,999	\$14,999	\$14,999	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	
Mejoramiento De Vivienda En Tahuichopa	Arizpe	Tahuichopa	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$12,826	\$12,826	\$12,826	\$12,826	\$12,826	\$12,826	\$12,826	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	
Mejoramiento De Vivienda En Chinapa	Arizpe	Chinapa	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$26,736	\$26,736	\$26,736	\$26,736	\$26,736	\$26,736	\$26,736	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	
Mejoramiento De Vivienda En Buenavista	Arizpe	Buenavista	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$7,000	\$7,000	\$7,000	\$7,000	\$7,000	\$7,000	\$7,000	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	

Información General del Proyecto							Avance Financiero											Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Poblacion	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Pav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Montes De Oca Entre Granados Y Van Escutia, Fracc. Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,041,667	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	100.00	\$0	1083 M2 Y 271 ML	750	100.00	100.00	
Mejoramiento De Vivienda En Sinoquipe	Arizpe	Sinoquipe	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$14,000	\$14,000	\$14,000	\$14,000	\$14,000	\$14,000	\$14,000	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	
Rehabilitacion Centro Computo En Sinoquipe	Arizpe	Sinoquipe	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$24,856	\$24,856	\$24,856	\$24,856	\$24,856	\$24,856	\$24,856	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	
Rehabilitacion De Pozo De Agua Potable En Comisaria De Bacanuchi	Arizpe	Bacanuchi	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$108,674	\$108,674	\$108,674	\$108,674	\$108,674	\$108,674	\$108,674	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	
Rehabilitacion De Alumbrado Publico En Arizpe	Arizpe	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$342,292	\$204,763	\$204,763	\$204,763	\$204,763	\$204,763	\$92,217	100.00	\$0	Obra	0	100.00	1.00	
Ampliacion De Red De Drenaje Y Agua Potable	Arizpe	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$36,740	\$39,374	\$39,374	\$39,374	\$39,374	\$39,374	\$39,374	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	
Elaboracion De Proyecto Cerro Coronado	Arizpe	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$11,404	\$13,548	\$13,548	\$13,548	\$13,548	\$13,548	\$13,548	100.00	\$0	Proyecto	0	100.00	100.00	
Construccion De Alcantarillado De 8 En El Bajío	Arizpe	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$34,592	\$42,477	\$42,477	\$42,477	\$42,477	\$42,477	\$42,477	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	
Instalacion De Alcantarillado En Calle Loma Sur	Arizpe	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$4,040	\$4,040	\$4,040	\$4,040	\$4,040	\$4,040	\$4,040	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	
Extension De Red Secundaria Electrica En Arizpe	Arizpe	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Energía	En Ejecución	2013	\$23,200	\$23,200	\$23,200	\$23,200	\$23,200	\$23,200	\$23,200	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	
Instalacion Y Reemplazo De Bomba De Agua Potable En Taphuachipa	Arizpe	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$17,400	\$17,400	\$17,400	\$17,400	\$17,400	\$17,400	\$17,400	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	
Construccion De Los Sistemas De Alcantarillado Y De Saneamiento En Beneficio De La Localidad De Etchohuasquila	Navojas	Cobertura municipal	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura indigena	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$6,600,000	\$6,445,888	\$4,945,570	\$4,945,570	\$3,457,084	\$3,457,084	\$3,457,084	53.63	\$0	Sistema	633	100.00	0.00	
Construccion Cuarto De Almacen E Instalacion De Min En Jardin De Niños Buenavista	Nacori Chico	Buena Vista	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$3,400	\$31,721	\$31,721	\$31,721	\$31,721	\$31,721	\$31,721	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	
Rehabilitacion De Red De Agua Potable En Varias Localidades	Nacori Chico	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$15,130	\$15,130	\$15,130	\$15,130	\$15,130	\$15,130	\$15,130	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	
Reparacion De Conductos De Agua Potable En Los Arcos Y Lobos	Nacori Chico	Los Lobos	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$2,920	\$2,920	\$2,920	\$2,920	\$2,920	\$2,920	\$2,920	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	
Rehabilitacion De Alumbrado Publico En Nacori	Nacori Chico	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,200	\$2,200	\$2,200	\$2,200	\$2,200	\$2,200	\$2,200	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	
Levantamiento De Línea De Energía Eléctrica En Nacori	Nacori Chico	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Energía	En Ejecución	2013	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	
Ampliacion De Red De Distribucion Del Sistema De Agua Potable, Para Beneficiar A La Localidad De Buíyacuá	Navojas	Cobertura municipal	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indigena	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,000,000	\$999,187	\$912,934	\$912,934	\$912,934	\$554,994	\$554,994	55.54	\$0	Sistema	592	100.00	100.00	
Rehabilitacion De Plaza Publica	Nacori Chico	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$11,000	\$11,000	\$11,000	\$11,000	\$11,000	\$11,000	\$11,000	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	
Limpieza De Pozo De Agua Potable En Nacori Chico	Nacori Chico	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,600	\$1,600	\$1,600	\$1,600	\$1,600	\$1,600	\$1,600	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	
Rehabilitacion De Escuela Telesecundaria	Nacori Chico	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$3,250	\$3,250	\$3,250	\$3,250	\$3,250	\$3,250	\$3,250	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	
Alcantarillado En Mesa De Tres Rios	Nacori Chico	La Mesa Tres Rios	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$3,000	\$3,000	\$3,000	\$3,000	\$3,000	\$3,000	\$3,000	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	

Información General del Proyecto							Avance Financiero											Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Poblacion	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Pav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Montes De Oca Entre Granados Y Van Escutilla, Fracc. Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,041,667	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	100.00	\$0	1083 M2 Y 271 ML	750	100.00	100.00	
Pavimentación De Boulevard Quiroga, Tramo Del Boulevard Camino Del Seri A Carretera 26 (Salida A Costa De Hermosillo) (Cuerpo Poniente)	Hermosillo	Cobertura municipal	Convenios	K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$34,843,839	\$34,843,839	\$33,193,654	\$9,422,313	\$9,422,313	\$9,422,313	\$9,422,313	27.04	\$0	Metro Cuadrado	50,000	100.00	0.00	
Pavimentación De Boulevard Quiroga, Tramo Del Blvd. Camino Del Seri A Carr. 26 (Salida A Costa De Hillos) (Cuerpo Oriente)	Hermosillo	Cobertura municipal	Convenios	K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$37,136,161	\$37,193,654	\$33,193,654	\$10,211,981	\$10,211,981	\$10,211,981	\$10,211,981	27.46	\$0	Metros Cuadrados	50,000	100.00	0.00	
Escalinata En Callejon Javier Mina Col. Fundo Legal	Nogales	Heroica Nogales	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$261,480	\$261,480	\$261,480	\$261,480	\$261,480	\$261,480	\$261,480	100.00	\$0	Metro Cuadrado	45	100.00	100.00	
Electrificación En Calle Los Tepimanos Col. Luis Donaldo Colosio	Nogales	Heroica Nogales	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$81,960	\$81,475	\$81,475	\$81,475	\$81,475	\$81,475	\$81,475	100.00	\$0	Metro Lineal	45	100.00	100.00	
Electrificación En Calle Ojitecos Col. Luis Donaldo Colosio	Nogales	Heroica Nogales	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$639,774	\$571,410	\$571,410	\$571,410	\$571,410	\$571,410	\$571,410	100.00	\$0	Metro Lineal	50	100.00	100.00	
Rehabilitación Del Sistema Electrico En Esc. Sec. Benito Juárez	Empalme	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 PAFEF	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,185,480	\$1,185,480	\$1,185,480	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	ANEXO	902	100.00	0.00	
Infraestructura Basica Educativa	Benito Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$58,800	\$58,800	\$58,800	\$58,800	\$58,800	\$58,800	\$58,800	100.00	\$0	Lote	5,754	1.00	100.00	
Mantenimiento De Vialidades	Benito Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$78,400	\$78,400	\$78,400	\$78,400	\$78,400	\$78,400	\$78,400	100.00	\$0	Lote	14,329	1.00	100.00	
Rehabilitación Del Sistema En E.P. Valenti Gomez Farias	Empalme	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 PAFEF	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$13,252	\$13,252	\$13,252	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	ANEXO	284	100.00	0.00	
Construcción De Subestación, Alimentadores Electricos Y Rehabilitación General Del Sistema Electrico En E.P. Jose Antonio Villa	Benámichi	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 PAFEF	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$538,240	\$538,240	\$538,240	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	ANEXO	166	100.00	0.00	
Remodelación Del Edificio De Las Dependencias Estatales	San Luis Rio Colorado	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 PAFEF	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$345,259	\$345,259	\$345,259	\$345,259	\$345,259	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	126,000	100.00	100.00	
Construcción De Dos Aulas, Demolicion De Cuatro Aulas Y Obra Exterior En Cam Julio Gonzalez Garcia	Hermosillo	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,019,794	\$1,038,094	\$1,038,094	\$1,038,094	\$1,038,094	\$1,038,094	\$1,038,094	100.00	\$0	ANEXO	82	100.00	0.00	
Construcción De Muro De Contención Y Sarpado De Talud Del Cerco En E.P. Ma. Antonieta Gastelum Rivera	Nogales	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$360,338	\$360,338	\$360,338	\$360,338	\$360,338	\$360,338	\$360,338	100.00	\$0	ANEXO	406	100.00	0.00	
Construcción De Cisterna Y Alimentadores Electricos, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Sistema Electrico En J.N. Jose Maria Morelos Y Pavon	Guaymas	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$580,259	\$580,259	\$580,259	\$580,259	\$580,259	\$580,259	\$580,259	100.00	\$0	ANEXO	78	100.00	0.00	
Rehabilitación Del Sistema Electrico, Construcción De Subestación Y Alimentadores En E.P. Vicente Guerrero	Cajeme	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$774,448	\$774,448	\$774,448	\$774,448	\$774,448	\$774,448	\$774,448	100.00	\$0	ANEXO	370	100.00	0.00	
Reparaciones De Lab. Multiple, Muros Y Grietas En Varios Edificios Y Sustitución De Reg. Sanitarios En Esc. Sec. No 68 Juan Avila Cordova	Agua Prieta	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$487,488	\$487,488	\$487,488	\$487,488	\$487,488	\$487,488	\$487,488	100.00	\$0	ANEXO	521	100.00	0.00	
Construcción De Muro De Contención En J.N. Martha Straffon	Nogales	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$853,657	\$853,657	\$853,657	\$853,657	\$853,657	\$853,657	\$853,657	100.00	\$0	ANEXO	1,400	100.00	0.00	
Rehabilitación De Servicios Sanitarios En E.P. Heriberto R. Silva	San Luis Rio Colorado	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$537,509	\$537,509	\$537,509	\$537,509	\$537,509	\$537,509	\$537,509	100.00	\$0	ANEXO	405	100.00	0.00	
Rehabilitación Del Sistema Electrico, Servicios Sanitarios Y Pintura En E.P. Conquista De La Revolución	Navojoa	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$695,152	\$695,152	\$695,152	\$695,152	\$695,152	\$695,152	\$695,152	100.00	\$0	ANEXO	238	100.00	0.00	
Construcción De Subestación Electrica En J.N. Miguel De Cervantes Saavedra	Hermosillo	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$449,911	\$458,909	\$458,909	\$458,909	\$458,909	\$458,909	\$458,909	100.00	\$0	ANEXO	1,633	100.00	0.00	

Información General del Proyecto							Avance Financiero											Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Pav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Montes De Oca Entre Granados Y Van Escutla, Fracc. Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,041,667	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	100.00	\$0	1083 M2 Y 271 ML	750	100.00	100.00	
Construccion De Una Aula En Cetis No. 69	Cajeme	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$642,517	\$642,517	\$642,517	\$642,517	\$642,517	\$642,517	\$642,517	100.00	\$0	ANEXO	80	100.00	0.00	
Construccion De Subestacion Electrica Y Alimentadores En J.M. Hermanos Grimm	Cajeme	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$752,269	\$752,269	\$752,269	\$752,269	\$752,269	\$752,269	\$752,269	100.00	\$0	ANEXO	137	100.00	0.00	
Rehabilitacion De Servicios Sanitarios Y De Cinco Aulas En E.P. N.C. Maria Mendez Gomez	San Luis Rio Colorado	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$744,533	\$744,533	\$744,533	\$744,533	\$744,533	\$744,533	\$744,533	100.00	\$0	ANEXO	404	100.00	0.00	
Rehabilitacion De Techos De Aulas, Sistema Electrico, Servicios Sanitarios, Aulas, Andadores Y Pinturas En E.P. Felipe Matuz Cordova	Guaymas	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,840,052	\$1,840,052	\$1,840,052	\$1,840,052	\$1,840,052	\$1,840,052	\$1,840,052	100.00	\$0	ANEXO	178	100.00	0.00	
Reparacion Del Sistema Electrico E Instalacion De Cableado Electrico En E.P. Estado De Oaxaca	Hermosillo	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$48,747	\$48,747	\$48,747	\$48,747	\$48,747	\$48,747	\$48,747	100.00	\$0	ANEXO	1,500	100.00	0.00	
Construccion De Una Aula En J.N. El Patito	Huatabampo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$549,924	\$549,924	\$549,924	\$164,977	\$164,977	\$164,977	\$164,977	30.00	\$0	Alumno	30	100.00	0.00	
Construccion De Una Aula En Cam No 32	Navojoa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$259,571	\$259,571	\$259,571	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Alumno	30	100.00	0.00	
Construccion De Una Aula En J.N. Enriqueeta De Parodi	Cumpas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$436,556	\$436,556	\$436,556	\$130,970	\$130,970	\$130,970	\$130,970	30.00	\$0	Alumno	30	100.00	0.00	
Construccion De Una Aula En E.P. Luis Arturo Palma Meza	Hermosillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$420,618	\$420,618	\$420,618	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Alumno	30	100.00	0.00	
Cambio De Malla Sombra Por Lamina En Tejaban En E.P. Miguel Hidalgo	Hermosillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$554,506	\$554,506	\$554,506	\$16,151	\$16,151	\$16,151	\$16,151	2.91	\$0	ANEXO	358	100.00	0.00	
Rehabilitacion De Barda Perimetral En Escuela Secundaria Jose Vasconcelos	Hermosillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$290,469	\$290,469	\$290,469	\$8,460	\$8,460	\$8,460	\$8,460	2.91	\$0	ANEXO	827	100.00	0.00	
Ampliacion Del Edificio O Del Campus Caborca En Universidad De Sonora Unidad Regional Norte	Caborca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$5,500,000	\$5,500,000	\$5,500,000	\$5,500,000	\$5,500,000	\$5,500,000	\$5,500,000	100.00	\$0	6 AULAS 1 ANEXO	1,228	100.00	0.00	
Construccion De Segunda Etapa Del Edificio 2 Del Campus Cajeme En Universidad De Sonora Unidad Regional Centro	Cajeme	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	100.00	\$0	AULAS 13, ANEXO 1	780	100.00	0.00	
Ampliacion De Auditorio De Bellas Artes En Edificio 3j En Universidad De Sonora Unidad Regional Centro	Hermosillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$2,624,953	\$2,624,953	\$2,624,953	\$2,624,953	\$2,624,953	\$2,624,953	\$2,624,953	100.00	\$0	Alumno	2,033	100.00	0.00	
Continuacion De La Construccion Del Centro De Usos Múltiples (Cum) En Universidad De La Sierra	Moctezuma	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$4,774,979	\$4,918,228	\$4,918,228	\$4,774,979	\$4,774,979	\$4,774,979	\$4,774,979	97.09	\$0	ANEXO	415	100.00	0.00	
Construccion De La Primera Etapa De Edificio De Laboratorio De Mecatronica En Instituto Tecnológico De Sonora	Cajeme	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$12,844,548	\$12,844,548	\$12,844,548	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Alumno	1,400	100.00	0.00	
Construccion De Edificio De Biblioteca Con Aire Acondicionado En Universidad Tecnológica De San Luis Rio Colorado	San Luis Rio Colorado	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$13,592,233	\$13,592,233	\$13,592,233	\$13,592,233	\$13,592,233	\$13,592,233	\$13,592,233	100.00	\$0	Alumno	405	100.00	0.00	
Construccion De La Primera Etapa De Edificio De Aulas Y Servicios Sanitarios En Universidad Estatal De Sonora	Navojoa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$8,002,608	\$8,002,608	\$8,002,608	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	ANEXO	1,500	100.00	0.00	
Construccion De Tercera Etapa De Edificio Para Laboratorios En Universidad Estatal Sonora	Hermosillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$6,413,397	\$6,413,397	\$6,413,397	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	ANEXO	1,500	100.00	0.00	
Construccion De Laboratorio Pesado Con Aire Acondicionado En Universidad Tecnológica De Puerto Peñasco	Puerto Peñasco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$12,621,360	\$18,000,000	\$18,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	ANEXO	238	100.00	0.00	
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Hidalgo En La Localidad De Sahuaripa, Municipio De Sahuaripa	Sahuaripa	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$685,765	\$685,765	\$685,765	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,500	100.00	0.00	

Información General del Proyecto							Avance Financiero											Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Pav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Montes De Oca Entre Granados Y Van Escutia, Fracc. Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,041,667	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	100.00	\$0	1083 M2 Y 271 ML	750	100.00	100.00	
Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle Juárez En La Localidad De Sahuaripa, Municipio De Sahuaripa	Sahuaripa	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$928,283	\$928,283	\$928,283	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,000	100.00	0.00	
Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle Morelos En La Localidad De Sahuaripa, Municipio De Sahuaripa	Sahuaripa	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,382,952	\$1,382,952	\$1,382,952	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	800	100.00	0.00	
Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle Felix Gomez Sur En La Localidad De Altar, Municipio De Altar	Altar	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,998,000	\$1,998,000	\$1,998,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,000	100.00	0.00	
Pavimentación A Base De Concreto Hidraulico De 15 Cms. De Espesor Fc 250 Kg Por Cm2 En Blvd. Vicente Fox Quesada En La Localidad De La Estancia, Municipio De Aconochi	Aconochi	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,998,000	\$1,998,000	\$1,998,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	200	100.00	0.00	
Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Avenida Durango En La Localidad De Cananea, Municipio De Cananea	Cananea	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$781,780	\$781,780	\$781,780	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	150	100.00	0.00	
Pavimentación Con Concreto Hidraulico Calle Filarmonicos Entre 6ta. Y 7ma. Este En La Localidad De Cananea, Municipio De Cananea	Cananea	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,181,437	\$1,181,437	\$1,181,437	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	240	100.00	0.00	
Pavimentación Con Concreto Hidraulico Avenida Queretario En La Localidad De Cananea, Municipio De Cananea	Cananea	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$990,697	\$990,697	\$990,697	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	180	100.00	0.00	
Pavimentación Con Concreto Hidraulico Avenida Veracruz En La Localidad De Cananea, Municipio De Cananea	Cananea	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,403,048	\$1,403,048	\$1,403,048	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	200	100.00	0.00	
Pavimentación Con Concreto En Avenida Chapas En La Localidad De Cananea, Municipio De Cananea	Cananea	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,532,104	\$1,532,104	\$1,532,104	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	110	100.00	0.00	
Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle 2 Este Entre Av. Nuevo Leon Y Cjon. Francisco Y Madero En La Localidad De Cananea, Municipio De Cananea	Cananea	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$497,355	\$497,355	\$497,355	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	64	100.00	0.00	
Pavimentación Con Concreto Hidraulico Calle 5 Entre A Y D En La Localidad De Cananea, Municipio De Cananea	Cananea	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,076,943	\$1,076,943	\$1,076,943	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	112	100.00	0.00	
Pavimentación Con Concreto Hidraulico En Calle 6-A Entre Juan Escutia Y Erasmo Cota En La Localidad De Cananea, Municipio De Cananea	Cananea	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$795,884	\$795,884	\$795,884	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	224	100.00	0.00	
Pavimentación Con Concreto Hidraulico En Calle 14va. Este En La Localidad De Cananea, Municipio De Cananea	Cananea	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$527,720	\$527,720	\$527,720	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.00	
Pavimentación De Calle 20 De Noviembre Colonia Solidaridad	Nacoazari de Garcia	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,008,921	\$2,008,921	\$2,008,921	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	200	100.00	0.00	
Pavimentación Con Concreto Hidraulico 20va. Este En La Localidad De Cananea, Municipio De Cananea	Cananea	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$541,741	\$541,741	\$541,741	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	60	100.00	0.00	
Pavimentación Con Concreto Hidraulico Calle Buenavista Entre Camapana Y Veta En La Localidad De Cananea, Municipio De Cananea	Cananea	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,860,460	\$1,860,459	\$1,860,459	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	224	100.00	0.00	
Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle Capote Entre Campana Y Colorada En La Localidad De Cananea, Municipio De Cananea	Cananea	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,887,990	\$1,887,990	\$1,887,990	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	224	100.00	0.00	
Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle Chapas En La Localidad De Cananea, Municipio De Cananea	Cananea	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,409,880	\$1,409,875	\$1,409,875	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	200	100.00	0.00	
Pavimentación De Calle Cuesta Beltrones En La Colonia Beltrones En La Localidad De Nacoazari, Municipio De Nacoazari De Garcia	Nacoazari de Garcia	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,204,863	\$2,204,863	\$2,204,863	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,000	100.00	0.00	

Información General del Proyecto							Avance Financiero											Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Poblacion	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Pav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Montes De Oca Entre Granados Y Van Escutla, Fracc. Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,041,667	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	100.00	\$0	1083 M2 Y 271 ML	750	100.00	100.00	
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Jupiter Entre Campos Mineros Y Blvd. Lazaro Gutierrez De Lara En La Localidad De Cananea, Municipio De Cananea	Cananea	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,562,067	\$1,562,067	\$1,562,067	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	56	100.00	0.00	
Pavimentacion De Calle La Purica Colonia Buenos Aires	Nacoarari de Garcia	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,084,502	\$1,084,502	\$1,084,502	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,200	100.00	0.00	
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Peñascal Y Porfirio Flores En La Localidad De Cananea, Municipio De Cananea	Cananea	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$959,479	\$959,479	\$959,479	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	144	100.00	0.00	
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Ave. Pueblo Entre Sta. Y Eta. Este En La Localidad De Cananea, Municipio De Cananea	Cananea	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,069,026	\$1,069,026	\$1,069,026	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	208	100.00	0.00	
Pavimentacion Con Carpeta Asfáltica De La Calle Guerrero De Pachuca A Raul Peralta En Carbo	Carbó	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$778,393	\$778,393	\$778,393	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,800	100.00	0.00	
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Cjon. Garcia Conde Entre Tma. Y Eva. En La Localidad De Cananea, Municipio De Cananea	Cananea	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$877,549	\$877,549	\$877,549	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	368	100.00	0.00	
Pavimentacion Con Carpeta Asfáltica Del Boulevard Iturbide De Calle Dr. Molina A Calle Oaxaca, Carbo, Sonora	Carbó	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,013,581	\$1,013,581	\$1,013,581	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	4,000	100.00	0.00	
Pavimentacion De Calles En La Col. Altos (Avenida Aspid-Acero Entre Del Paraiso Y Actunes	Hermosillo	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,009,922	\$2,009,922	\$2,009,922	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2,667	100.00	0.00	
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Avenida Opodepe Entre Arizona Y Simon Bley En Hermosillo	Hermosillo	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,994,003	\$2,994,003	\$2,994,003	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	4,000	100.00	0.00	
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Avenida Suagui Grande Entre Arizona Y Simon Bley En Hermosillo	Hermosillo	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,994,003	\$2,994,003	\$2,994,003	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	4,000	100.00	0.00	
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Angostura Entre Periferico Oriente Y Palmito En Hermosillo	Hermosillo	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,497,500	\$2,497,500	\$2,497,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2,500	100.00	0.00	
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Irrigacion Entre Periferico Oriente Y Palmito En Hermosillo	Hermosillo	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,397,600	\$2,397,600	\$2,397,600	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2,250	100.00	0.00	
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Ovisahic Entre Periferico Ote. Y Palmito En Hermosillo	Hermosillo	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,395,202	\$2,395,202	\$2,395,202	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2,500	100.00	0.00	
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Entre Periferico Ote. Y Palmito En La Localidad De Hermosillo, Municipio De Hermosillo	Hermosillo	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,395,202	\$2,395,202	\$2,395,202	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	3,000	100.00	0.00	
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Santa Teresa Entre Periferico Oriente Y Palmito En Hermosillo	Hermosillo	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,395,202	\$2,395,202	\$2,395,202	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2,500	100.00	0.00	
Pavimentacion (II Etapa) De La Calle Olivares Entre Paseo Del Rio Sonora Y Callejon Rosales	Hermosillo	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$3,517,364	\$3,517,364	\$3,517,364	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	4,667	100.00	0.00	
Pavimentacion (II Etapa) De Concreto Asfáltico En La Calle Quinta Mayor Entre Calzada De Los Angeles Y Calles Lago Cisne, En La Col. Casa Grande	Hermosillo	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,205,953	\$1,205,953	\$1,205,953	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,600	100.00	0.00	
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Suarez Entre Avenida Cristobal Colon Y Blvd. Las Americas En El Municipio De Empalme	Empalme	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$6,631,336	\$6,631,336	\$6,631,336	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	4,000	100.00	0.00	
Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico De 15 Cms. De Espesor Fc 250 Kg Por Cm2 En La Avenida Jose Maria Ballesteros H. Ayuntamiento De San Felipe De Jesus	San Felipe de Jesús	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.00	

Información General del Proyecto							Avance Financiero											Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Poblacion	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Pav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Fuentes De Oca Entre Granados Y Van Escutilla, Fracc. Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,041,667	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	100.00	\$0	1083 M2 Y 271 ML	750	100.00	100.00	
Pavimentación De 1582 M2 Con Carpeta Asfáltica De 3 Cms En La Calle Sinaloa De Blvd Iturbide A Calle Arista En Carbo	Carbo	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$551,432	\$551,342	\$551,342	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2,500	100.00	0.00	
Pav. Con Conc. Hidraul. De Calle M. Ocampo Entre Blvd. America Y Calle Jose Urrea Y Pav. De Calle Jose Urrea Entre Calle M.Ocampo Y Ave. Roque Murillo En La Colonia Juarez, En El Mpio. Empalme	Empalme	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$8,353,664	\$8,353,664	\$8,353,664	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	10,000	100.00	0.00	
Construcción De Pavimento A Base De Carpeta Asfáltica, En Calle 15, Entre Avenida Pesqueira Y Avenida Lopez Rayon, Colonia Santa Cecilia, En Santa Ana	Santa Ana	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$3,899,248	\$3,889,248	\$3,889,248	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	500	100.00	0.00	
Pavimentación A Base De Concreto Hidraulico En Acceso Principal A La Comunidad De Buena Vista, Municipio De Arizpe	Arizpe	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,998,000	\$1,998,000	\$1,998,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	800	100.00	0.00	
Pavimentación De La Calle Eusebio Kino, Entre El Blvd Fco. I Madero Y Arroyo El Mudo, En La Comunidad De Atil	Atil	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,998,000	\$1,998,000	\$1,998,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,200	100.00	0.00	
Pavimentación Con Concreto Hidraulico A Las Calles Calle Absolo En La Localidad De Benjamin Hill, Municipio De Benjamin Hill	Benjamin Hill	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,257,495	\$1,257,495	\$1,257,495	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,200	100.00	0.00	
Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle Quinta En La Localidad De Benjamin Hill, Municipio De Benjamin Hill	Benjamin Hill	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$740,505	\$740,505	\$740,505	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	800	100.00	0.00	
Pav. De Calle Guerrero Entre Gvo. Beltran Y M. Hidalgo Y Ma. Alvarez Wera Entre Venustiano Carranza Y Jesus Garcia En La Localidad De Bacabampo, Etchojoa	Etchojoa	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,340,029	\$2,340,029	\$2,340,029	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	8,539	100.00	0.00	
Pav. De La Calle Fco. I. Madero Entre Miguel Hgo. Y Graciano Sanchez Y Calle Graciano Sanchez Entre Fco. I Madero Y Amado Nervo En La Localidad De Bacabampo, Etchojoa	Etchojoa	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$3,253,277	\$3,253,277	\$3,253,277	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	160	100.00	0.00	
Construcción De Pavimento E Infraestructura (Agua Potable) En Varias Calles De Ruta De Camiones En La Localidad De Chucarit, Etchojoa	Etchojoa	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$5,982,430	\$5,982,430	\$5,982,430	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	6,370	100.00	0.00	
Construcción De Pavimento E Infraestructura, Varias Calles De Ruta De Camiones En La Localidad De San Pedro Nuevo, Etchojoa	Etchojoa	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$8,404,264	\$8,404,264	\$8,404,264	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	5,400	100.00	0.00	
Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Avenida Benito Juarez En La Localidad De Huasabas, Municipio De Huasabas	Huásabas	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$501,795	\$501,795	\$501,795	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	200	100.00	0.00	
Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Avenida Miguel Hidalgo En La Localidad De Huasabas, Municipio De Huasabas	Huásabas	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$497,205	\$497,205	\$497,205	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	150	100.00	0.00	
Pavimentación Con Carpeta Asfáltica En La Calle 10 De Abril Entre Ave. Tecnológico Y Vicente Suarez En Huatabampo	Huatabampo	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,455,842	\$2,455,842	\$2,455,842	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,500	100.00	0.00	
Pavimentación Con Concreto Asfáltico En Blvd Kino Entre Busani Y San Javier Del Bac, En Magdalena De Kino	Magdalena	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,276,446	\$2,276,446	\$2,276,446	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,850	100.00	0.00	
Modernización Y Ampliación De Pavimentación De La Calle Israel Entre Blvd. Gaspar Lukén Y San Gilberto En Hermosillo	Hermosillo	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$3,215,876	\$3,215,876	\$3,215,876	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	9,143	100.00	0.00	
Pavimentación Con Concreto Asfáltico En Calle Alamos Entre Cuauhtemoc Y Cocospera, En Magdalena De Kino	Magdalena	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,455,146	\$1,455,146	\$1,455,146	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,300	100.00	0.00	
Pavimentación Con Concreto Asfáltico En Calle Fatima Entre Zaragoza Y Cuauhtemoc, En Magdalena De Kino	Magdalena	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,362,297	\$1,362,297	\$1,362,297	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,550	100.00	0.00	

Información General del Proyecto							Avance Financiero											Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Poblacion	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Pav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Montes De Oca Entre Granados Y Van Escutla, Fracc. Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,041,667	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	100.00	\$0	1083 M2 Y 271 ML	750	100.00	100.00	
Ampliación De Pavimento A Base De Concreto Hidráulico De 15 Cm De Espesor Fc=250kg Por Cm2 En La Calle Alejandro Carrillo Duron En La Localidad De Huepac, Municipio De Huepac	Huápac	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$871,335	\$871,335	\$871,335	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.00	
Ampliación De Pavimento A Base De Concreto Hidráulico De 15 Cm De Espesor Fc=250 Kg Por Cm2 En Calle Francisco Y Madero En La Localidad De Huepac, Municipio De Huepac	Huápac	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$561,110	\$561,110	\$561,110	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.00	
Pavimentación Con Concreto Asfáltico En Calle Severino Valenzuela Entre Cuauhtemoc Y Moctezuma, En Magdalena De Kino	Magdalena	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,359,349	\$1,359,349	\$1,359,349	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,450	100.00	0.00	
Ampliación De Pavimento A Base De Concreto Hidráulico De 15 Cm De Espesor Fc=250 Kg Por Cm2 En La Calle Gilberto Paz Lopez En La Localidad De Huepac, Municipio De Huepac	Huápac	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$565,556	\$565,556	\$565,556	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.00	
Estabilización Con Base Caldares Tm Max De 2 Y Carpeta De Riego De Sello Premezclado En 5885 M2 En Avenida Raul Peralta De Guerrero A Carretera A La Posta	Carbó	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$653,684	\$653,684	\$653,684	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,950	100.00	0.00	
Rehabilitación De Callejones Con Losa De Concreto, Rampas Y Escalones Y Rehab. De La Infraestructura En Varias Colonias De La Ciudad Aledañas Al Cerro De La Campana	Hermosillo	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$703,800	\$703,800	\$703,800	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,334	100.00	0.00	
Recarpeteo Con Microcarpeta Asfáltica En Las Calles Principales De La Ciudad, En Santa Ana	Santa Ana	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$6,090,752	\$6,090,752	\$6,090,752	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	10,000	100.00	0.00	
Recarpeteo Con Carpeta Asfáltica En Frio De Calle Hidalgo Entre Cuauhtemoc Y Ocampo En Pitiquito	Pitiquito	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$867,275	\$867,275	\$867,275	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	520	100.00	0.00	
Recarpeteo Y Mejoramiento De Base Hidráulica Con Carpeta Asfáltica En Frio De La Avenida Yaquis Entre Internacional Y Principal, En Pitiquito	Pitiquito	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$426,337	\$426,337	\$426,337	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	300	100.00	0.00	
Recarpeteo Con Carpeta Asfáltica En Frio De Avenida Principal Entre Cuauhtemoc Y Garcia Morales, En Pitiquito	Pitiquito	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$889,581	\$889,581	\$889,581	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	392	100.00	0.00	
Recarpeteo En Calle Felix Gomez Entre Papagos Y Seris En Pitiquito	Pitiquito	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$263,419	\$263,419	\$263,419	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	250	100.00	0.00	
Recarpeteo De Pavimentos De Concreto Asfáltico En Las Calles De La Colonia Alameda En La Localidad De Ciudad Obregon Municipio De Cajeme	Cajeme	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,011,504	\$1,011,504	\$1,011,504	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,600	100.00	0.00	
Recarpeteo De Pavimentos De Concreto Asfáltico En Las Calles De La Colonia Centro En La Localidad De Ciudad Obregon Municipio De Cajeme	Cajeme	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$26,737,718	\$26,735,718	\$26,735,718	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	12,000	100.00	0.00	
Recarpeteo De Pavimentos De Concreto Asfáltico En Las Calles De La Colonia Hidalgo En La Localidad De Ciudad Obregon Municipio De Cajeme	Cajeme	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,511,607	\$1,511,607	\$1,511,607	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2,000	100.00	0.00	
Recarpeteo De Pavimentos De Concreto En Las Calles De La Colonia Miravalle En La Localidad De Ciudad Obregon Municipio De Cajeme	Cajeme	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,844,058	\$2,844,058	\$2,844,058	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,800	100.00	0.00	
Recarpeteo De Pavimentos De Concreto Asfáltico En Las Calles De La Colonia Primero De Mayo En La Localidad De Ciudad Obregon Municipio De Cajeme	Cajeme	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,095,105	\$1,095,105	\$1,095,105	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,500	100.00	0.00	
Recarpeteo De Pavimentos De Concreto Asfáltico En Las Calles De La Colonia Real Del Sol En La Localidad De Ciudad Obregon Municipio De Cajeme	Cajeme	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$735,192	\$735,192	\$735,192	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,000	100.00	0.00	
Recarpeteo De Pavimentos De Concreto Asfáltico En Las Calles De La Colonia Valle Dorado En La Localidad De Ciudad Obregon Municipio De Cajeme	Cajeme	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$3,073,633	\$3,073,633	\$3,073,633	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,500	100.00	0.00	

Información General del Proyecto							Avance Financiero											Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Poblacion	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Pav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Montes De Oca Entre Granados Y Van Escutia, Fracc. Diaz	Huatambampo	Huatambampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,041,667	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	100.00	\$0	1083 M2 Y 271 ML	750	100.00	100.00	
Recarpeteo De Pavimentos De Concreto Asfáltico En Las Calles De La Colonia Villa Bonita En La Localidad De Ciudad Obregon Municipio De Cajeme	Cajeme	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$3,161,726	\$3,161,726	\$3,161,723	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2,500	100.00	0.00	
Recarpeteo De Concreto Asfáltico En Las Calles De La Colonia Villa Fontana En La Localidad De Ciudad Obregon Municipio De Cajeme	Cajeme	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$4,207,820	\$4,207,820	\$4,207,820	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,500	100.00	0.00	
Recarpeteo De Pavimentos De Concreto Asfáltico En Las Calles De La Colonia Valle Del Trigo En La Localidad De Ciudad Obregon Municipio De Cajeme	Cajeme	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$277,642	\$277,642	\$277,642	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	300	100.00	0.00	
Programa De Bacheo De Varias Calles Y Avenidas En Distintas Colonias En La Localidad De Ciudad Obregon Municipio De Cajeme	Cajeme	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$5,295,995	\$5,295,995	\$5,295,995	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	40,000	100.00	0.00	
Infraestructura De Agua Potable Y Alcantarillado En Las Calles Orizaba, Taxco, Nuevo Laredo Y La Joya Col. Cuartel Del Fito En Hermosillo, Municipio De Hermosillo	Hermosillo	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,547,450	\$2,547,450	\$2,547,450	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	220	100.00	0.00	
Agua Potable Para La Tribu Yaqui Y Guaymas (Primer Paquete)	Guaymas	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$74,658,550	\$74,658,550	\$74,658,550	\$74,658,550	\$74,658,550	\$74,658,550	\$74,658,550	100.00	\$0	Pozo	137,202	100.00	0.00	
Reposicion De La Superficie De Riego A La Tribu Yaqui 1500 Hectareas	Guaymas	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$40,276,400	\$40,276,400	\$40,276,400	\$40,276,400	\$40,276,400	\$40,276,400	\$40,276,400	100.00	\$0	Hectárea	32,000	100.00	0.00	
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico, Agua Potable Y Drenaje De La Calle 10, 11 Y Desem Garcia, En El Municipio De Agua Prieta Sonora	Agua Prieta	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$24,975,000	\$24,975,000	\$24,975,000	\$24,975,000	\$24,975,000	\$24,975,000	\$24,975,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,400	100.00	0.00	
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico, Agua Potable Y Drenaje De Las Avenidas 8,34,35,36 Y 37, En El Municipio De Agua Prieta, Sonora	Agua Prieta	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$24,975,000	\$24,975,000	\$24,975,000	\$24,975,000	\$24,975,000	\$24,975,000	\$24,975,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,400	100.00	0.00	
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico, Agua Potable Y Drenaje De 17 (Diecisiete) Vialidades En La Localidad De Alamos, En El Municipio De Alamos Sonora	Alamos	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$39,960,000	\$39,960,000	\$39,960,000	\$39,960,000	\$39,960,000	\$39,960,000	\$39,960,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	9,345	100.00	0.00	
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico, Agua Potable Y Drenaje De Cuatro Vialidades Del Municipio De Alamos, Sonora	Alamos	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	9,345	100.00	0.00	
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Las Vialidades Marin Vasquez, 20 De Noviembre Y Chaparaco, En La Localidad De Bacoachi, Municipio De Bacoachi Sonora	Bacoachi	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,090	100.00	0.00	
Pavimentacion De La Calle Sam De Morales Entre Carretera A Cananea Y Avenida Emiliano Zapata De La Colonia Colosio En La Localidad De Naco, Municipio De Naco	Naco	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,998,000	\$1,998,000	\$1,998,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,000	100.00	0.00	
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico, Agua Potable Y Drenaje Del Blvd Hidalgo, En La Localidad De San Jose De Bacum, En El Municipio De Bacum Sonora	Bacum	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$29,970,000	\$29,970,000	\$29,970,000	\$29,970,000	\$29,970,000	\$29,970,000	\$29,970,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4,318	100.00	0.00	
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico, Agua Potable Y Drenaje De 12 (Doce) Vialidades Del Municipio De Baviacora, Sonora	Baviacora	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$15,984,000	\$15,984,000	\$15,984,000	\$15,984,000	\$15,984,000	\$15,984,000	\$15,984,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,890	100.00	0.00	
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Las Calles Norte Cero, Juarez Y Avenida Sur, En El Municipio De Bavispe Sonora	Bavispe	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$6,993,000	\$6,993,000	\$6,993,000	\$6,993,000	\$6,993,000	\$6,993,000	\$6,993,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	701	100.00	0.00	
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico, Agua Potable Y Drenaje De La Calle Fino Suarez Y Francisco Villa, En El Municipio De Benito Juarez, Sonora	Benito Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$34,721,244	\$34,721,244	\$34,721,244	\$34,721,244	\$34,721,244	\$34,721,244	\$34,721,244	100.00	\$0	Metros Cuadrados	13,770	100.00	0.00	
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico, Agua Potable Y Drenaje De La Calle Santos Degollado, Division Del Norte Y Vicente Suarez, En El Municipio De Benito Juarez, Sonora	Benito Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$11,438,550	\$11,438,550	\$11,438,550	\$11,438,550	\$11,438,550	\$11,438,550	\$11,438,550	100.00	\$0	Metros Cuadrados	13,770	100.00	0.00	

Información General del Proyecto							Avance Financiero											Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Poblacion	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Pav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Fuentes De Oca Entre Granados Y Van Escutilla, Fracc. Diaz	Huatambampo	Huatambampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,041,667	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	100.00	\$0	1083 M2 Y 271 ML	750	100.00	100.00	
Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle Sin Nombre En La Localidad De Buena Vista, Municipio De Nacori Chico	Nacori Chico	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$478,478	\$478,479	\$478,479	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.00	
Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle Sin Nombre En La Localidad De Nacori Chico, Municipio De Nacori Chico	Nacori Chico	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$520,521	\$520,521	\$520,521	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	500	100.00	0.00	
Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle Calvario En La Localidad De Onavas, Municipio De Onavas	Onavas	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	400	100.00	0.00	
Pavimentación Con Concreto Hidraulico, Agua Potable Y Drenaje De Las Calles Benito Juárez Y Varias Calles Sin Nombre De La Comunidad De Agua Blanca, En El Municipio De Benito Juárez, Sonora	Benito Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$10,304,685	\$10,304,685	\$10,304,685	\$10,304,685	\$10,304,685	\$10,304,685	\$10,304,685	100.00	\$0	Metros Cuadrados	861	100.00	0.00	
Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle 16 De Septiembre Esquina Con Calle Adolfo De La Huerta, En La Comunidad De Querobabi, Municipio De Opodepe	Opodepe	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$834,145	\$834,145	\$834,145	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,400	100.00	0.00	
Pavimentación Con Concreto Hidraulico, Agua Potable Y Drenaje De La Avenida Lazaro Cardenas De La Colonia De Jacopaco, En El Municipio De Benito Juárez, Sonora	Benito Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$3,475,521	\$3,475,521	\$3,475,521	\$3,475,521	\$3,475,521	\$3,475,521	\$3,475,521	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,439	100.00	0.00	
Pavimentación Con Concreto Hidraulico En Calle Alvaro Obregon, Entre Benito Juárez Y Seis De Abril, En La Localidad De Querobabi, Municipio De Opodepe	Opodepe	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,163,855	\$1,163,855	\$1,163,855	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	200	100.00	0.00	
Pavimentación Con Concreto Hidraulico, Agua Potable Y Drenaje De La Avenida Lazaro Cardenas Y Galeana, En El Municipio De Benito Juárez	Benito Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$9,540,450	\$9,540,450	\$9,540,450	\$9,540,450	\$9,540,450	\$9,540,450	\$9,540,450	100.00	\$0	Metros Cuadrados	13,770	100.00	0.00	
Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle Justo Vasquez En La Comunidad De Rayon	Rayón	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,998,000	\$1,998,000	\$1,998,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,599	100.00	0.00	
Pav. Con Concr. Hidraulico, Agua Potable Y Drenaje De Las Calles 5 De Feb, Calle 20 De Nov., 5 De Nov Y Varias Calles, De La Comunidad De Batevito, En El Municipio De Benito Juárez, Sonora	Benito Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$16,433,550	\$16,433,550	\$16,433,550	\$16,433,550	\$16,433,550	\$16,433,550	\$16,433,550	100.00	\$0	Metros Cuadrados	527	100.00	0.00	
Rehabilitación De La Escuela Primaria Estatal Benito Juárez, Valsequillo E Hidalgo Sn. Municipio De Benito Juárez, Sonora	Benito Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$209,790	\$209,790	\$209,790	\$209,790	\$209,790	\$209,790	\$209,790	100.00	\$0	Metros Cuadrados	300	100.00	0.00	
Rehabilitación De Plaza Publica De Paredon Colorado, Municipio De Benito Juárez, Sonora	Benito Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$139,860	\$139,860	\$139,860	\$139,860	\$139,860	\$139,860	\$139,860	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,665	100.00	0.00	
Pavimentación Con Concr. Hidraulico En Diversas Calles De La Colonia Russo Vogel, En Cd. Obregon En El Municipio De Cajeme Sonora	Cajeme	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$4,995,000	\$4,995,000	\$4,995,000	\$4,995,000	\$4,995,000	\$4,995,000	\$4,995,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	15,000	100.00	0.00	
Pavimentación Con Concreto Hidraulico En Varias Calles En La Comunidad De Pequeira Municipio De San Miguel Horcasitas	San Miguel de Horcasitas	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,998,000	\$1,998,000	\$1,998,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	8,000	100.00	0.00	
Pavimentación Con Concreto Hidraulico De Avenida Fronteras Entre Calle Jose Ma. Morelos Y Municipio De San Pedro De La Cueva	San Pedro de la Cueva	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$547,594	\$547,594	\$547,594	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	60	100.00	0.00	
Pavimentación Co Concreto Hidraulico En Diversas Calles De La Colonia Sonora, En Cd. Obregon En El Municipio De Cajeme, Sonora	Cajeme	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	15,000	100.00	0.00	
Pavimentación De Calle Mayor Felix Romero Entre Calle Sin Nombre Y Salida A Hermosillo, II Etapa En La Colonia El Llano Municipio San Pedro De La Cueva	San Pedro de la Cueva	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$277,899	\$277,899	\$277,899	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	20	100.00	0.00	
Pavimentación De Calle Principal I Etapa, En La Localidad De Huapari Municipio San Pedro De La Cueva	San Pedro de la Cueva	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$394,851	\$394,851	\$394,851	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	40	100.00	0.00	

Información General del Proyecto							Avance Financiero											Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Poblacion	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Pav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Montes De Oca Entre Granados Y Uan Escutia, Fracc. Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,041,667	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	100.00	\$0	1083 M2 Y 271 ML	750	100.00	100.00	
Pavimentación De Calle Sin Nombre Entre Calle 5 N En Nuevo En La Localidad De Nuevo Tepupa Municipio San Pedro De La Cueva	San Pedro de la Cueva	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$283,383	\$283,383	\$283,383	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	955	100.00	0.00	
Hidraulico De Callejon Miguel Hidalgo Entre Ave. Jesus Garcia Y Ave. Revolucion, En La Localidad De San Jose De Batuc	San Pedro de la Cueva	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$297,335	\$297,335	\$297,335	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	40	100.00	0.00	
Hidraulico En Diversas Calles De La Colonia Alvaro Obregon, En Cd. Obregon En El Municipio De Cajeme Sonora	Cajeme	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$29,970,000	\$29,970,000	\$29,970,000	\$29,970,000	\$29,970,000	\$29,970,000	\$29,970,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	15,000	100.00	0.00	
Hidraulico De Calle San Miguel Entre Calle Juarez Y Callejon San Francisco En La Colonia San Miguel Municipio De San Pedro De La Cueva	San Pedro de la Cueva	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$232,432	\$232,432	\$232,432	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	30	100.00	0.00	
Hidraulico De Calle 5 De Mayo En La Localidad De Suaqui Grande, Municipio De Suaqui Grande	Suaqui Grande	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$744,875	\$744,875	\$744,875	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	70	100.00	0.00	
Hidraulico De Calle Ana Castillo Lucero En La Localidad De Suaqui Grande, Municipio De Suaqui Grande	Suaqui Grande	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$396,647	\$396,647	\$396,647	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	60	100.00	0.00	
Hidraulico De Calle Luis Lucero En La Localidad De Suaqui Grande, Municipio De Suaqui Grande	Suaqui Grande	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$856,478	\$856,478	\$856,478	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	90	100.00	0.00	
Hidraulico De La Calle Altende En La Localidad De Trincheras , Municipio De Trincheras	Trincheras	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	500	100.00	0.00	
Hidraulico De La Calle Sin Nombre En La Localidad De San Juan Del Rio, Municipio De Villa Hidalgo	Villa Hidalgo	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$873,996	\$873,996	\$873,996	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	500	100.00	0.00	
Hidraulico De La Calle Morelos En La Localidad De Villa Hidalgo, Municipio De Villa Hidalgo	Villa Hidalgo	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,124,004	\$1,124,004	\$1,124,004	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	500	100.00	0.00	
Hidraulico En Calle Metates Cuates; En La Localidad De Matape, Municipio De Villa Pesqueira	Villa Pesqueira	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.00	
Hidraulico En Diversas Calles De La Colonia Libertad, En Cd. Obregon En El Municipio De Cajeme, Sonora	Cajeme	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$34,965,000	\$34,965,000	\$34,965,000	\$34,965,000	\$34,965,000	\$34,965,000	\$34,965,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	15,000	100.00	0.00	
Hidraulico En Calle Nogales Entre Carretera Internacional Y Avenida 1673 En El Municipio De Yecora	Yecora	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$603,698	\$603,698	\$603,698	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	4,500	100.00	0.00	
Hidraulico En Calle Nogales Entre Avenida 1673 Y Avenida Alvaro Obregon En El Municipio De Yecora	Yecora	Cobertura municipal	Subsidios	R070 Programas de Cultura en Las Entidades Federativas	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$395,302	\$395,302	\$395,302	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	4,500	100.00	0.00	
En Etapa Del Blvd. Las Quintas Entre Camino Del Seri Y Boulevard San Patricio	Hermosillo	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$10,442,712	\$10,402,712	\$10,402,712	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	14,000	100.00	0.00	
Entre San Antonio Y De Los Maestros, Col. Fonape	Hermosillo	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,137,055	\$2,137,055	\$2,137,055	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	8,500	100.00	0.00	
De La Calle Iglesia Entre Salamanca Y 18 De Marzo En Hermosillo	Hermosillo	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$6,293,700	\$6,293,700	\$6,293,700	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	3,600	100.00	0.00	
Calle Parral Entre Cjon. San Luis Y Ave. Plomo, Col. San Luis	Hermosillo	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$919,020	\$979,020	\$979,020	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,200	100.00	0.00	
Calle Pima Entre Cjon. San Luis Y Ave. Realito, Col. San Luis	Hermosillo	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,173,825	\$1,173,825	\$1,173,825	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,500	100.00	0.00	

Información General del Proyecto							Avance Financiero											Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Pav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Montes De Oca Entre Granados Y Van Escutia, Fracc. Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,041,667	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	100.00	\$0	1083 M2 Y 271 ML	750	100.00	100.00	
Pavimentacion Con Carpeta Asfáltica En La Calle Fausto Topete Entre Constitucion Y Ocampo En Huatabampo	Huatabampo	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,322,299	\$1,322,299	\$1,322,299	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,500	100.00	0.00	
Pavimentacion Con Carpeta Asfáltica En La Calle Fausto Topete Entre Ocampo Y Moctezuma En Huatabampo	Huatabampo	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,253,381	\$1,253,381	\$1,253,381	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,500	100.00	0.00	
Pavimentacion Con Carpeta Asfáltica En La Calle Plutarco Elias Calles Entre Constitucion Y Ocampo En Huatabampo	Huatabampo	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$953,423	\$953,423	\$953,423	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,500	100.00	0.00	
Pavimentacion Con Carpeta Asfáltica En La Calle Eugenio Martínez Entre Constitucion Y Ocampo En Huatabampo	Huatabampo	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,277,686	\$1,277,686	\$1,277,686	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,500	100.00	0.00	
Pavimentacion Con Carpeta Asfáltica En La Calle Benjamín Hill Entre Constitucion Y Ocampo En Huatabampo	Huatabampo	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,190,001	\$1,190,001	\$1,190,001	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,500	100.00	0.00	
Pavimentacion Con Carpeta Asfáltica En La Calle Benjamín Hill Entre Ocampo Y Moctezuma En Huatabampo	Huatabampo	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,226,875	\$1,226,875	\$1,226,875	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,500	100.00	0.00	
Pavimentacion Con Carpeta Asfáltica En La Calle Alfredo Murillo Entre Ocampo Y Moctezuma En Huatabampo	Huatabampo	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,117,634	\$1,117,634	\$1,117,634	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,500	100.00	0.00	
Pavimentacion Con Carpeta Asfáltica En La Calle Francisco Serrano 16 De Septiembre Y Constitucion En Huatabampo	Huatabampo	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,394,917	\$1,394,917	\$1,394,917	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,500	100.00	0.00	
Pavimentacion Con Carpeta Asfáltica En La Calle Francisco Serrano Entre Constitucion Y Ocampo En Huatabampo	Huatabampo	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,305,603	\$1,305,603	\$1,305,603	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,500	100.00	0.00	
Pavimentacion Con Carpeta Asfáltica En La Calle Talamante Entre 16 De Septiembre Y Constitucion En Huatabampo	Huatabampo	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,119,380	\$1,119,380	\$1,119,380	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,500	100.00	0.00	
Pavimentacion Con Carpeta Asfáltica En La Calle Severiano Talamante Entre Ocampo Y Moctezuma En Huatabampo	Huatabampo	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,099,800	\$1,099,780	\$1,099,780	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,500	100.00	0.00	
Pavimentacion Con Carpeta Asfáltica En La Calle Pedro Almada Entre 16 De Septiembre Y Constitucion En Huatabampo	Huatabampo	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,398,216	\$1,398,216	\$1,398,216	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,500	100.00	0.00	
Pavimentacion Con Carpeta Asfáltica En La Calle Pedro Almada Entre Constitucion Y Ocampo En Huatabampo	Huatabampo	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,197,409	\$1,197,409	\$1,197,409	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,500	100.00	0.00	
Pavimentacion Con Carpeta Asfáltica En La Calle Pedro Almada Entre Ocampo Y Moctezuma En Huatabampo	Huatabampo	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,260,038	\$1,260,038	\$1,260,038	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,500	100.00	0.00	
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Diversas Calles De La Colonia Beltrones, En Cd. Obregon En El Municipio De Cajeme Sonora.	Cajeme	Cobertura municipal	Subsidios	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$49,950,000	\$49,950,000	\$49,950,000	\$49,950,000	\$49,950,000	\$49,950,000	\$49,950,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	32,000	100.00	0.00	
Pavimentacion Con Carpeta Asfáltica En La Calle Cosumel Entre Rodolfo Felix Valdez Y Acapulco En Huatabampo	Huatabampo	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,769,240	\$1,769,240	\$1,769,240	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,500	100.00	0.00	
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Diversas Calles De La Colonia Cajeme, En Cd. Obregon En El Municipio De Cajeme, Sonora	Cajeme	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$24,975,000	\$24,975,000	\$24,975,000	\$24,975,000	\$24,975,000	\$24,975,000	\$24,975,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	17,000	100.00	0.00	
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De 15 Cms De Espesor En La Calle El Mezquite En La Localidad De Banamichi, Municipio De Banamichi	Banamichi	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$468,575	\$468,575	\$468,575	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.00	
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Diversos Cruceos De La Cabecera Del Municipio De Cajeme, Sonora	Cajeme	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$24,975,000	\$24,975,000	\$24,975,000	\$24,975,000	\$24,975,000	\$24,975,000	\$24,975,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	350,000	100.00	0.00	

Información General del Proyecto							Avance Financiero											Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Pav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Montes De Oca Entre Granados Y Van Escutia, Fracc. Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,041,667	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	100.00	\$0	1083 M2 Y 271 ML	750	100.00	100.00	
Pavimentación Con Concreto Hidraulico De 15 Cms De Espesor En La Calle Palo Blanco En La Localidad De Banamichi, Municipio De Banamichi	Banamichi	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$336,082	\$336,082	\$336,082	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.00	
Pavimentación Con Concreto Hidraulico En La Calle Ignacio Zaragoza En La Localidad De Saric En El Municipio De Saric	Saric	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$232,630	\$232,630	\$232,630	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	150	100.00	0.00	
Pavimentación Con Concreto Hidraulico En La Calle Venustiano Carranza En La Localidad De Saric, En El Municipio De Saric	Saric	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$380,140	\$380,141	\$380,141	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	285	100.00	0.00	
Constn. De Cerco Mixto En La Pte. Frontal De La Esc. Prim. Escudron 201 Bb. En Calle Golondrinas Y Prol.Vic. Padilla De La Colonia Aves Del Castillo En Ciudad Obregon, Mpio. De Cajeme, Sonora	Cajeme	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$119,880	\$119,880	\$119,880	\$119,880	\$119,880	\$119,880	\$119,880	100.00	\$0	Metros Lineales	300	100.00	0.00	
Pavimentación Con Concreto Hidraulico En El Callejon De Los Peres En La Localidad De Saric, Municipio De Saric	Saric	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$386,230	\$386,230	\$386,230	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	260	100.00	0.00	
Rehabilitación De Eq. De Bombeo En Pozo De Agua No. 42 Del Municipio De Etchojoa, Sonora	Etchojoa	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$249,750	\$249,750	\$249,750	\$249,750	\$249,750	\$249,750	\$249,750	100.00	\$0	Equipo	9,710	100.00	0.00	
Pavimentación Calle Puerto Libertad Entre Filas E Internacional En Pitiquito	Pitiquito	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$550,388	\$550,388	\$550,388	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	250	100.00	0.00	
Rehabilitación De La Plaza Civica De La Comunidad De Buayiscohe, Del Municipio, Etchojoa Sonora	Etchojoa	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$149,850	\$149,850	\$149,850	\$149,850	\$149,850	\$149,850	\$149,850	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4,356	100.00	0.00	
Pavimentación De Calle Woolfolk Entre Buenos Aires Y Gasoducto, En Magdalena De Kino	Magdalena	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$683,980	\$683,980	\$683,980	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	980	100.00	0.00	
Pavimentación De Calle Navojas Entre Antonia Garcia Y Santiago Iglesias, En Magdalena De Kino	Magdalena	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$576,856	\$576,856	\$576,856	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	850	100.00	0.00	
Pavimentación De Calle Prolongacion Kino Entre Kino Y Cjn Llamaradas, En Magdalena De Kino	Magdalena	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,845,597	\$1,845,597	\$1,845,597	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,450	100.00	0.00	
Pavimentación De Calle Jesus Maria Durazo Entre Antonia Garcia Y Santiago Iglesias, En Magdalena De Kino	Magdalena	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$483,443	\$483,443	\$483,443	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	800	100.00	0.00	
Pavimentación De Las Calles Primera De La Colonia Santa Fe Y Vicente Guerrero En La Colonia Mesa Bonita, En La Comunidad De Esqueda, Municipio De Fronteras	Fronteras	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,998,000	\$1,998,000	\$1,998,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	120	100.00	0.00	
Pavimentación Con Concreto Hidraulico De 15 Cms De Espesor En La Calle Medico Militar En La Localidad De Banamichi, Municipio De Banamichi	Banamichi	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,193,343	\$1,193,343	\$1,193,343	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	400	100.00	0.00	
Pavimentación Con Concreto Hidraulico En Callejon De Acceso Tonadepa, En La Localidad De Tonadepa, Municipio De Cuppas	Cumpas	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,998,000	\$1,998,000	\$1,998,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	3,456	100.00	0.00	
Pavimentación Con Concreto Hidraulico En Calle Acceso Al Parque El Divisadero; Localidad De Divisaderos, Municipio De Divisaderos	Divisaderos	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	450	100.00	0.00	
Pavimentación De La Colonia Iveth Dagnino De Padres De La Poblacion De Arivechi	Arivechi	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,998,000	\$1,998,000	\$1,998,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	120	100.00	0.00	
Pavimentación Con Concreto Hidraulico En Blvd. La Discordia Del Ejido San Manuel	Tubutama	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,998,000	\$1,998,000	\$1,998,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	500	100.00	0.00	
Pavimentación Con Concreto Hidraulico En El Blvd. Morelos En El Municipio De Bacerac	Bacerac	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$814,658	\$814,658	\$814,658	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	390	100.00	0.00	

Información General del Proyecto							Avance Financiero											Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Pav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Montes De Oca Entre Granados Y Van Escutia, Fracc. Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,041,667	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	100.00	\$0	1083 M2 Y 271 ML	750	100.00	100.00	
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Sinaloa En El Municipio De Bacerac	Bacerac	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,183,342	\$1,183,342	\$1,183,342	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	453	100.00	0.00	
Pavimentacion Con Carpeta Asfáltica De La Avenida A En La Localidad De Caborca, Municipio De Caborca	Caborca	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,040,521	\$2,040,521	\$2,040,521	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	150	100.00	0.00	
Pavimentacion Con Carpeta Asfáltica En Calle 7 En La Localidad De Caborca, Municipio De Caborca	Caborca	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$3,351,101	\$3,351,101	\$3,351,101	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	300	100.00	0.00	
Pavimentacion Con Carpeta Asfáltica En Calle 14 En La Localidad De Caborca, Municipio De Caborca	Caborca	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,034,933	\$2,034,933	\$2,034,933	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	200	100.00	0.00	
Pavimentacion Con Carpeta Asfáltica En Calle Quinta Sur Localidad De Caborca, Municipio De Caborca	Caborca	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,719,599	\$1,719,599	\$1,719,599	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	120	100.00	0.00	
Pavimentacion Con Carpeta Asfáltica En Avenida Venustiano Carranza En La Localidad De San Luis Rio Colorado, Municipio De San Luis Rio Colorado	San Luis Rio Colorado	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2,500	100.00	0.00	
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Santos Doumont En La Ciudad De Hermosillo, Municipio De Hermosillo	Hermosillo	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$840,437	\$840,437	\$840,437	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	220	100.00	0.00	
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Puente Aerea Mexicana En La Cd. De Hermosillo, Municipio De Hermosillo	Hermosillo	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$4,654,062	\$4,654,063	\$4,654,063	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,000	100.00	0.00	
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Del Blvd. De Acceso A La Localidad De Saric, Municipio De Saric	Saric	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,374,404	\$1,374,404	\$1,374,404	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	2,073	100.00	0.00	
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle Las Pilas En La Localidad De Saric, Municipio De Saric	Saric	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$735,039	\$735,039	\$735,039	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,500	100.00	0.00	
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle Miguel Hidalgo En La Localidad De Saric, Municipio De Saric	Saric	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$682,452	\$682,452	\$682,452	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	200	100.00	0.00	
Pavimentacion Con Carpeta Asfáltica En La Calle Juan De La Barrera Entre 10 De Abril Y 20 De Noviembre En Huatabampo	Huatabampo	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,106,728	\$2,106,728	\$2,106,728	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	1,500	100.00	0.00	
Pavimentacion Con Carpeta Asfáltica En La Calle Juan Escutia Entre 10 De Abril Y 20 De Noviembre En Huatabampo	Huatabampo	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,047,726	\$2,047,726	\$2,047,726	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	1,500	100.00	0.00	
Pavimentacion Con Carpeta Asfáltica En Varias Calles En La Colonia Beltrones En Huatabampo	Huatabampo	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,151,804	\$1,151,804	\$1,151,804	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,500	100.00	0.00	
Pavimentacion Con Carpeta Asfáltica En La Calle Ignacio Allende Entre 10 De Abril Y 20 De Noviembre En Huatabampo	Huatabampo	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,519,725	\$2,519,725	\$2,519,725	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,500	100.00	0.00	
Pavimentacion Con Carpeta Asfáltica En La Calle Cristóbal Colon Entre 10 De Abril Y 20 De Noviembre En Huatabampo	Huatabampo	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,157,297	\$2,157,298	\$2,157,298	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,500	100.00	0.00	
Pavimentacion Con Carpeta Asfáltica En La Calle Narciso Mendoza Entre 10 De Abril Y 20 De Noviembre En Huatabampo	Huatabampo	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,536,543	\$2,536,543	\$2,536,543	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,500	100.00	0.00	
Pavimentacion Con Carpeta Asfáltica En La Calle Belisario Dominguez Entre 10 De Abril Y 20 De Noviembre En Huatabampo	Huatabampo	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,536,543	\$2,536,543	\$2,536,543	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,500	100.00	0.00	
Pavimentacion Con Carpeta Asfáltica En La Calle Josefa Ortiz Entre 10 De Abril Y 20 De Noviembre En Huatabampo	Huatabampo	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,467,790	\$2,467,790	\$2,467,790	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,500	100.00	0.00	

Información General del Proyecto							Avance Financiero											Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Poblacion	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Pav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Fuentes De Oca Entre Granados Y Van Escutla, Fracc. Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,041,667	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	100.00	\$0	1083 M2 Y 271 ML	750	100.00	100.00	
Pavimentación Con Concreto Hidraulico Del Periferico Oeste Y De La Calle Crisoforo, En La Localidad De Granados, Municipio De Granados, Sonora	Granados	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$5,994,000	\$5,994,000	\$5,994,000	\$5,994,000	\$5,994,000	\$5,994,000	\$5,994,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	500	100.00	0.00	
Pavimentación Con Concreto Hidraulico De 19,761.87 M2, Agua Potable Y Drenaje, De Varias Viñaldades De La Localidad De Guaymas, En El Municipio De Guaymas	Guaymas	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$29,970,000	\$29,970,000	\$29,970,000	\$29,970,000	\$29,970,000	\$29,970,000	\$29,970,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	113,082	100.00	0.00	
Pavimentación Con Concreto Hidraulico De 23,991.0 M2, Agua Potable Y Drenaje, De Varias Viñaldades De La Localidad De Guaymas, En El Municipio De Guaymas	Guaymas	Cobertura municipal	Subsidios	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$27,183,090	\$27,183,090	\$27,183,090	\$27,183,090	\$27,183,090	\$27,183,090	\$27,183,090	100.00	\$0	Metros Cuadrados	113,082	100.00	0.00	
Pavimentación Con Concreto Hidraulico De 22,259.0 M2, Agua Potable Y Drenaje, De Varias Viñaldades De La Localidad De Guaymas, En El Municipio De Guaymas	Guaymas	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$24,150,076	\$24,150,076	\$24,150,076	\$24,150,076	\$24,150,076	\$24,150,076	\$24,150,076	100.00	\$0	Metros Cuadrados	113,082	100.00	0.00	
Pavimentación Con Concreto Hidraulico De 23,541.96 M2, Agua Potable Y Drenaje, De Varias Viñaldades De La Localidad De Guaymas, En El Municipio De Guaymas	Guaymas	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$28,586,835	\$28,586,835	\$28,586,835	\$28,586,835	\$28,586,835	\$28,586,835	\$28,586,835	100.00	\$0	Metros Cuadrados	113,082	100.00	0.00	
Pavimentación De La Calle 13 De Septiembre Tramo De Ignacio Zaragoza A Jose Maria Morelos En El Poblado Miguel Aleman, Municipio De Hermosillo, Sonora	Hermosillo	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$3,996,000	\$3,996,000	\$3,996,000	\$3,996,000	\$3,996,000	\$3,996,000	\$3,996,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	30,869	100.00	0.00	
Pavimentación Con Concreto Hidraulico De Las Calles Benito Juarez Sur, Benito Juarez Y Blvd. Colosio, En La Localidad De Huchinera, Municipio De Huchinera	Huchinera	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$6,993,000	\$6,993,000	\$6,993,000	\$6,993,000	\$6,993,000	\$6,993,000	\$6,993,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	938	100.00	0.00	
Pavimentación Con Concreto Hidraulico, Agua Potable Y Drenaje De La Calle Aurora, Chihuahua, Babasas Y Alamos, En La Localidad De Imuris, En El Municipio De Imuris, Sonora	Imuris	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$27,972,000	\$27,972,000	\$27,972,000	\$27,972,000	\$27,972,000	\$27,972,000	\$27,972,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	6,841	100.00	0.00	
Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle Sin Nombre, En La Localidad De Tecoripa, Municipio De La Colorada En El Estado De Sonora	La Colorada	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,397,828	\$1,397,828	\$1,397,828	\$1,397,828	\$1,397,828	\$1,397,828	\$1,397,828	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,600	100.00	0.00	
Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle Sin Nombre 1a, Etapa, En La Localidad De Cobachi, Municipio De La Colorada En El Estado De Sonora	La Colorada	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,748,272	\$1,748,272	\$1,748,272	\$1,748,272	\$1,748,272	\$1,748,272	\$1,748,272	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,600	100.00	0.00	
Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle Sin Nombre 2a, Etapa, En La Localidad De Cobachi, Municipio De La Colorada En El Estado De Sonora	La Colorada	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,748,036	\$1,748,036	\$1,748,036	\$1,748,036	\$1,748,036	\$1,748,036	\$1,748,036	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,600	100.00	0.00	
Pavimentación Con Concreto Hidraulico De Las Calles Jose Maria Morelos, Lazaro Cardenas, Blvd. Ignacio Tato, Plaza Publica Y E Zapata, En La Loc De Mazatan, Mpio De Mazatan, En El Estado De Sonora	Mazatán	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$21,978,000	\$21,978,000	\$21,978,000	\$21,978,000	\$21,978,000	\$21,978,000	\$21,978,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,000	100.00	0.00	
Pavimentación Con Concreto Hidraulico De Varias Calles De La Localidad De Moctezuma, En El Municipio De Moctezuma	Moctezuma	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$11,988,000	\$11,988,000	\$11,988,000	\$11,988,000	\$11,988,000	\$11,988,000	\$11,988,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,000	100.00	0.00	
Pavimentación Con Concreto Hidraulico, Agua Potable Y Drenaje Del Blvd. Alvaro Obregon Y La Calle Busebio Kino, En La Localidad De Navojoa, Municipio De Navojoa, Sonora	Navojoa	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$16,263,720	\$16,263,720	\$16,263,720	\$16,263,720	\$16,263,720	\$16,263,720	\$16,263,720	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,500	100.00	0.00	
Pavimentación Con Concreto Hidraulico, Agua Potable Y Drenaje De La Av. Josefa Ortiz De Domínguez, C. Sociedad Mutualista Y Av. Bravo, En La Localidad De Navojoa, Municipio De Navojoa Sonora	Navojoa	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$22,769,208	\$22,769,208	\$22,769,208	\$22,769,208	\$22,769,208	\$22,769,208	\$22,769,208	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,500	100.00	0.00	
Pavimentación Con Concreto Hidraulico, Agua Potable Y Drenaje De La Av. Veracruz, Av. Mex, C. Aribabi, C. Huatabampo, C. Baca Cal, Av. A Melgar Y Av. Tonichi, En La Loc De Navojoa, Mpio De Nav Son	Navojoa	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$30,897,072	\$30,897,072	\$30,897,032	\$30,897,072	\$30,897,072	\$30,897,072	\$30,897,072	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,500	100.00	0.00	

Información General del Proyecto							Avance Financiero											Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Pav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Montes De Oca Entre Granados Y Uan Escutia, Fracc. Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,041,667	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	100.00	\$0	1083 M2 Y 271 ML	750	100.00	100.00	
Pavimentación Con Concreto Hidraulico De Las Vialidades Agustín Weiger, Calle General M. Gonzalez, Avenida Etochoja Y Calle Nacozari, En La Localidad De Navojos, Municipio De Navojos, Sonora	Navojos	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$29,970,000	\$29,970,000	\$29,970,000	\$29,970,000	\$29,970,000	\$29,970,000	\$29,970,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,500	100.00	0.00	
Pavimentación Con Concreto Hidraulico, Agua Potable Y Drenaje De La Avenida Alvaro Obregon De La Calle 5 De Febrero A La Calle Ignacio Ramirez, En El Municipio De Nogales, Sonora	Nogales	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$34,965,000	\$34,965,000	\$34,965,000	\$34,965,000	\$34,965,000	\$34,965,000	\$34,965,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,075	100.00	0.00	
Pavimentación Con Concreto Hidraulico, Agua Potable Y Drenaje De La Avenida Alvaro Obregon De La Calle Ignacio Ramirez A La Calle Ejercito Nacional, En El Municipio De Nogales, Sonora	Nogales	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$34,965,000	\$34,965,000	\$34,965,000	\$34,965,000	\$34,965,000	\$34,965,000	\$34,965,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,075	100.00	0.00	
Pavimentación Con Concreto Hidraulico, Agua Potable Y Drenaje De La Avenida Alvaro Obregon De La Calle Ejercito Nacional A La Calle Tepic, En El Municipio De Nogales, Sonora	Nogales	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$29,970,000	\$29,970,000	\$29,970,000	\$29,970,000	\$29,970,000	\$29,970,000	\$29,970,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,075	100.00	0.00	
Pavimentación De La Calle Club Rotario De La Colonia Jardines De La Montaña, Municipio De Nogales, Sonora	Nogales	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$999,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,075	100.00	0.00	
Pavimentación Con Concreto Hidraulico De Las Vialidades Jose A. Ortiz, Eduardo Bours, Av. N Pablo Federico, Av. Adalberto Almazan, Av. Jesus M. Almazan Y Av. Sotelo, En El Mpio De Oquitos, Sonora	Oquitos	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	411	100.00	0.00	
Proyecto De Pavimentación De La Calle Samuel Ocaña, Entre Benito Juarez Y Juan Escutia, En La Localidad De Puerto Peñasco, Municipio De Puerto Peñasco, Sonora	Puerto Peñasco	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$29,970,000	\$29,970,000	\$29,970,000	\$29,970,000	\$29,970,000	\$29,970,000	\$29,970,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	56,756	100.00	0.00	
Pavimentación Con Concreto Hidraulico, Agua Potable Y Drenaje En Las Localidades De Quiresgo, Batocosa, Cabora Y Tapahui, Del Municipio De Quiresgo, Sonora	Quiresgo	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$19,980,000	\$19,980,000	\$19,980,000	\$19,980,000	\$19,980,000	\$19,980,000	\$19,980,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	650	100.00	0.00	
Pavimentación Con Concreto Hidraulico De Varias Calles Del Municipio De Rosario, En El Estado De Sonora	Rosario	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$6,993,000	\$6,993,000	\$6,993,000	\$6,993,000	\$6,993,000	\$6,993,000	\$6,993,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	500	100.00	0.00	
Pavimentación Con Concreto Hidraulico, Agua Potable Y Drenaje De La Calle 600 Entre Calle 21 Y 16 De Septiembre, En La Localidad De San Ignacio Rio Muerto, Municipio De San Ignacio Rio Muerto, Sonora	San Ignacio Rio Muerto	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$31,048,920	\$31,048,920	\$31,048,920	\$31,048,920	\$31,048,920	\$31,048,920	\$31,048,920	100.00	\$0	Metros Cuadrados	7,718	100.00	0.00	
Pavimentación Con Concreto Hidraulico Y Agua Potable De Las Calles Parabolica, Colosio Y Obregon En La Localidad De San Javier, Municipio De San Javier, Sonora	San Javier	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$6,993,000	\$6,993,000	\$6,993,000	\$6,993,000	\$6,993,000	\$6,993,000	\$6,993,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	100.00	0.00	
Pavimentación Con Concreto Hidraulico De Las Avenidas Mariano Abasolo Y 10 De Mayo, En El Municipio De Santa Cruz, Sonora	Santa Cruz	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$11,988,000	\$11,988,000	\$11,988,000	\$11,988,000	\$11,988,000	\$11,988,000	\$11,988,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,000	100.00	0.00	
Pavimentación Con Concreto Hidraulico Del Centro De La Localidad De Soyopa, Municipio De Soyopa, Sonora	Soyopa	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$3,996,000	\$3,996,000	\$3,996,000	\$3,996,000	\$3,996,000	\$3,996,000	\$3,996,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.00	
Pavimentación Con Concreto Hidraulico De Las Vialidades Pino Suarez, Guerrero, Lopez Mateos, Av. Allende, Aldama, Av. Fco Blanco Y Calle America, En La Localidad De Tepache, Mpio De Tepache, Son	Tepache	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,000	100.00	0.00	
Pavimentación Con Concreto Hidraulico En Calle Rememegido Galeana En La Col. El Rastro En La Localidad De Huatabampo, Municipio De Huatabampo	Huatabampo	Cobertura municipal	Convenios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,608,877	\$2,608,877	\$2,608,877	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	30,000	100.00	0.00	
Pavimentación Con Concreto Hidraulico En Calle Pedro Almada En La Col. El Rastro En La Localidad De Huatabampo, Municipio De Huatabampo	Huatabampo	Cobertura municipal	Convenios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,227,320	\$1,227,320	\$1,227,320	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	30,000	100.00	0.00	

Información General del Proyecto							Avance Financiero											Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Pav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Montes De Oca Entre Granados Y Van Escutia, Fracc. Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,041,667	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	100.00	\$0	1083 M2 Y 271 ML	750	100.00	100.00	
Pavimentación Con Concreto Hidraulico En Calle Severiano Talamantes En La Col. El Rastro En La Localidad De Huatabampo, Municipio De Huatabampo	Huatabampo	Cobertura municipal	Convenios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,247,065	\$2,247,065	\$2,247,065	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	30,000	100.00	0.00	
Pavimentación Con Concreto Hidraulico En Calle Francisco Serrano En La Col. El Rastro En La Localidad De Huatabampo, Municipio De Huatabampo	Huatabampo	Cobertura municipal	Convenios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,571,902	\$2,571,902	\$2,571,902	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	30,000	100.00	0.00	
Pavimentación Con Concreto Asfáltico En Calle Independencia En La Localidad De Naco, Municipio De Naco	Naco	Cobertura municipal	Convenios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,230,324	\$2,230,324	\$2,230,324	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	5,000	100.00	0.00	
Pavimentación Con Concreto Hidraulico En Blvd. Justo Varquez Entre Colonia Y Tres Alamos En La Localidad De Rayon, Municipio De Rayon	Rayón	Cobertura municipal	Convenios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,337,785	\$2,337,785	\$2,337,785	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,300	100.00	0.00	
Pavimentación Con Concreto Hidraulico En Calle Niños Heroes En La Localidad De Becerac, Municipio De Becerac	Becerac	Cobertura municipal	Convenios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,447,427	\$2,447,427	\$2,447,427	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,000	100.00	0.00	
Pavimentación Con Concreto Hidraulico En Avenida 18 En La Localidad De Nacori Chico, Municipio De Nacori Chico	Nacori Chico	Cobertura municipal	Convenios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,687,310	\$1,687,310	\$1,687,310	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,000	100.00	0.00	
Pavimentación Con Concreto Hidraulico En Avenida 19 En La Localidad De Nacori Chico, Municipio De Nacori Chico	Nacori Chico	Cobertura municipal	Convenios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$747,195	\$747,195	\$747,195	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,000	100.00	0.00	
Ampliación De Biblioteca Unidad Guaymas (Itson)	Guaymas	Cobertura municipal	Convenios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$8,462,788	\$8,462,788	\$8,462,788	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	13,812	100.00	0.00	
Rehabilitación De Cancha De Futbol Rapido En Unidad Campus Nainari En Cd. Obregon (Itson)	Cajeme	Cobertura municipal	Convenios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,469,926	\$1,469,926	\$1,469,926	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	800	100.00	0.00	
Ampliación De Biblioteca En Unidad Obregon Campus Nainari En Cd. Obregon (Itson)	Cajeme	Cobertura municipal	Convenios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$5,698,951	\$5,698,951	\$5,698,951	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	13,812	100.00	0.00	
Construcción De Jaula De Lanzamiento En Unidad Obregon Campus Nainaria En Cd. Obregon (Itson)	Cajeme	Cobertura municipal	Convenios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$372,561	\$372,561	\$372,561	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	800	100.00	0.00	
Remodelación De Biblioteca En Unidad Obregon Campus Centro En Cd. Obregon (Itson)	Cajeme	Cobertura municipal	Convenios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,942,021	\$1,942,021	\$1,942,021	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	13,812	100.00	0.00	
Rehabilitación De Pista De Atletismo En Unidad Obregon Campus Nainari En Cd. Obregon (Itson)	Cajeme	Cobertura municipal	Convenios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$6,279,475	\$6,279,475	\$6,279,475	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	560	100.00	0.00	
Remodelación De Biblioteca En Unidad Navojas Campus Sur En Navojas (Itson)	Navojas	Cobertura municipal	Convenios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,877,240	\$2,877,240	\$2,877,240	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	13,812	100.00	0.00	
Construcción De Cancha De Futbol Rapido En Unidad Obregon Campus Nainari En Cd. Obregon (Itson)	Cajeme	Cobertura municipal	Convenios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,834,037	\$1,834,037	\$1,834,037	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	800	100.00	0.00	
Construcción De Cancha De Handball Unidad Navojas Campus Sur, En Navojas (Itson)	Navojas	Cobertura municipal	Convenios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,238,366	\$1,238,366	\$1,238,366	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	440	100.00	0.00	
Pavimentación Con Concreto Hidraulico En Calle Ramona P. De Luna Entre Blvd. Solidaridad Y San Rafael Col. Norberto Ortega En La Localidad De Hermosillo, Municipio De Hermosillo	Hermosillo	Cobertura municipal	Convenios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$3,851,397	\$3,851,397	\$3,851,397	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	600,000	100.00	0.00	
Pavimentación Con Concreto Hidraulico En Calle Ramona P. De Luna Entre Emancipación Y San Rafael Col. Norberto Ortega En La Localidad De Hermosillo, Municipio De Hermosillo	Hermosillo	Cobertura municipal	Convenios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,417,944	\$1,417,944	\$1,417,944	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	600,000	100.00	0.00	

Información General del Proyecto							Avance Financiero											Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Pav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Fuentes De Oca Entre Granados Y Van Escutilla, Fracc. Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,041,667	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	100.00	\$0	1083 M2 Y 271 ML	750	100.00	100.00	
Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Rodolfo Pino Entre Carretera Internacional Y Venustiano Carranza En La Localidad De Pitiquito Municipio De Pitiquito	Pitiquito	Cobertura municipal	Convenios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,604,020	\$1,604,020	\$1,604,020	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	5,000	100.00	0.00	
Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Quintero Arce Entre Carretera Internacional Y Venustiano Carranza En La Localidad De Pitiquito, Municipio De Pitiquito	Pitiquito	Cobertura municipal	Convenios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,392,495	\$1,392,495	\$1,392,495	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	5,000	100.00	0.00	
Suministro E Instalación De Pasto Artificial Para Cancha De Fútbol Soccer En Unidad Navojoas Campus Sur (Itson)	Navojoa	Cobertura municipal	Convenios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$3,627,844	\$3,627,844	\$3,627,844	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	2,900	100.00	0.00	
Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Constelacion Acuario Entre Antonio Quiroga Y Constelacion Cancer En La Localidad De Hermosillo, Municipio De Hermosillo	Hermosillo	Cobertura municipal	Convenios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$6,821,958	\$6,821,958	\$6,821,958	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	600,000	100.00	0.00	
Rehabilitación De Dos Canchas De Tenis En Unidad Guaymas En Guaymas (Itson)	Guaymas	Cobertura municipal	Convenios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,506,382	\$1,506,382	\$1,506,382	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	145	100.00	0.00	
Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Ave. Sebastian Lerdo De Tejada Entre Hermosillo Y Navojoa En La Localidad De Yecora, Municipio De Yecora	Yecora	Cobertura municipal	Convenios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,635,280	\$1,635,280	\$1,635,280	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2,600	100.00	0.00	
Rehabilitación De Cancha De Basquetbol En Itson Unidad Guaymas	Guaymas	Cobertura municipal	Convenios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$623,567	\$623,567	\$623,567	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	250	100.00	0.00	
Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Ave. Cumpas En La Localidad De Sahuaripa, Municipio De Sahuaripa	Sahuaripa	Cobertura municipal	Convenios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$613,145	\$613,145	\$613,145	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	4,000	100.00	0.00	
Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Crepusculo Eje 1 En La Localidad De Sahuaripa, Municipio De Sahuaripa	Sahuaripa	Cobertura municipal	Convenios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,734,367	\$1,734,367	\$1,734,367	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	4,000	100.00	0.00	
Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Av. Independencia En La Col. El Polvorín En La Localidad De Santa Ana, Municipio De Santa Ana	Santa Ana	Cobertura municipal	Convenios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,926,840	\$1,926,839	\$1,926,839	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	10,000	100.00	0.00	
Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Mineral En La Col. El Polvorín En La Localidad De Santa Ana, Municipio De Santa Ana	Santa Ana	Cobertura municipal	Convenios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,684,492	\$2,684,492	\$2,684,492	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	10,000	100.00	0.00	
Construcción De Cancha De Fútbol Rápido En Itson Unidad Guaymas	Guaymas	Cobertura municipal	Convenios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,834,037	\$1,834,037	\$1,834,037	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	700	100.00	0.00	
Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Ramon Corona Entre Galeana Y R. Corona Final En La Localidad De Trincheras, Municipio De Trincheras	Trincheras	Cobertura municipal	Convenios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,727,096	\$2,727,096	\$2,727,096	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,000	100.00	0.00	
Pavimentación Con Concreto Asfáltico En Calle Benito Juárez En La Localidad De Altar, Municipio De Altar	Altar	Cobertura municipal	Convenios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,620,187	\$2,620,187	\$2,620,187	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	6,000	100.00	0.00	
Pavimentación Con Concreto Asfáltico En Avenida Puebla B Entre Calle 7 Y Calle 12 En La Localidad De San Luis Rio Colorado, Municipio De San Luis Rio Colorado	San Luis Rio Colorado	Cobertura municipal	Convenios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$3,577,063	\$3,577,063	\$3,577,063	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	130,000	100.00	0.00	
Suministro E Instalación De Sistema De Paneles Solares Para Alberca Semiclímpica En Unidad Obregon Campus Mainari En Cd. Obregon (Itson)	Cajeme	Cobertura municipal	Convenios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,147,850	\$2,147,850	\$2,147,850	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	760	100.00	0.00	
Pavimentación Con Concreto Asfáltico En Avenida Merida A Entre Calle 7 Y Calle 12 En La Localidad De San Luis Rio Colorado, Municipio De San Luis Rio Colorado	San Luis Rio Colorado	Cobertura municipal	Convenios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$3,578,942	\$3,578,942	\$3,578,942	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	130,000	100.00	0.00	
Pavimentación Con Concreto Asfáltico En Calle Quintana Roo Entre Segunda Y Séptima En La Localidad De San Luis Rio Colorado, Municipio De San Luis Rio Colorado	San Luis Rio Colorado	Cobertura municipal	Convenios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$4,903,187	\$4,903,187	\$4,903,187	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	130,000	100.00	0.00	

Información General del Proyecto							Avance Financiero											Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Poblacion	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Pav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Montes De Oca Entre Granados Y Van Escutia, Fracc. Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,041,667	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	100.00	\$0	1083 M2 Y 271 ML	750	100.00	100.00	
Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Av. Agustín De Iturbide En La Localidad De Bacanora, Municipio De Bacanora	Bacanora	Cobertura municipal	Convenios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,429,127	\$1,429,127	\$1,429,127	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	600,000	100.00	0.00	
Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Constelacion Cancer Entre Constelacion Acuario Y Constelacion Andromeda En La Localidad De Hermosillo, Municipio De Hermosillo	Hermosillo	Cobertura municipal	Convenios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$4,099,209	\$4,099,209	\$4,099,209	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	600,000	100.00	0.00	
Obras Complementarias En Est. Para La Terminación Del Edificio De Biblioteca En Universidad Tecnológica Del Sur De Sonora En Cd. Obregon	Cajeme	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$4,008,951	\$4,008,951	\$4,008,951	\$116,766	\$116,766	\$116,766	\$116,766	2.91	\$0	ANEXO	800	100.00	0.00	
Rehabilitación De Red De Agua Potable En Varias Calles De Huasabas	Huásabas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$488,662	\$488,662	\$488,662	\$488,662	\$488,404	\$488,404	\$488,404	99.95	\$0	Metros Lineales	140	100.00	0.00	
Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Barrio La Bola En Bavispe	Bavispe	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$238,629	\$236,629	\$236,629	\$75,615	\$75,615	\$75,615	\$75,615	31.96	\$0	Metros Lineales	50	100.00	0.00	
Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Callejón La Ladera En Bavispe	Bavispe	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Energía	En Ejecución	2013	\$253,272	\$253,272	\$253,272	\$249,426	\$249,426	\$249,426	\$249,426	98.48	\$0	Metros Lineales	60	100.00	0.00	
Adecuación De Edificio Para El Centro De Habilidades Para La Vida (Construcción De Patio) En Hermosillo	Hermosillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,469,146	\$1,469,146	\$1,469,146	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	250	100.00	0.00	
Construcción De Tejabán En Templo Nuestra Señora De La Esperanza En La Colonia Lomas De Linda Vista En Hermosillo	Hermosillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$734,455	\$773,455	\$773,455	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	450	100.00	0.00	
Construcción De Plataforma Y Nivelación De Terreno Del Centro De Natividad Del Señor, Colonia Villa Sonora En Hermosillo	Hermosillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$573,019	\$573,019	\$573,019	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	500	100.00	0.00	
Construcción De Muro De Block De 228 M2 Del Lado Oriente Y Constr. De Accesos De Pisos De Concreto En Iglesia Santa Margarita De Cortina En Col. 4 Olivos En Hillo	Hermosillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$522,240	\$522,240	\$522,240	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	990	100.00	0.00	
Ampliación De Tejabán Para Cancha Clívia De La E.P. Emiliano Zapata, Col. Lomas De Madrid En Hermosillo	Hermosillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$390,593	\$390,593	\$390,593	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	840	100.00	0.00	
Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Jose Maria Morelos Entre Constitución Y Americas En La Localidad De Empalme, Municipio De Empalme	Empalme	Cobertura municipal	Convenios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$6,195,299	\$6,195,299	\$6,195,299	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	40,000	100.00	0.00	
Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Colon Entre Calle Hidalgo Y Niños Héroes En La Localidad De Empalme, Municipio De Empalme	Empalme	Cobertura municipal	Convenios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$981,278	\$981,278	\$981,278	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	40,000	100.00	0.00	
Construcción De Tejabán En J.N. Enriquetta De Parodi, Col Jesus Garcia En Hillo	Hermosillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$515,316	\$515,316	\$515,316	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	252	100.00	0.00	
Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Hitzorachi En La Localidad De Arizpe, Municipio De Arizpe	Arizpe	Cobertura municipal	Convenios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,053,668	\$2,053,668	\$2,053,668	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,500	100.00	0.00	
Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Prof. Guadalupe Morales Entre Jose Urrea Y Final En La Localidad De Arizpe, Municipio De Arizpe	Arizpe	Cobertura municipal	Convenios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,818,180	\$1,818,180	\$1,818,180	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,500	100.00	0.00	
Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Cuesta Para Acceso A Fracc. Infonavit En La Localidad De Arizpe, Municipio De Arizpe	Arizpe	Cobertura municipal	Convenios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$909,090	\$909,090	\$909,090	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,500	100.00	0.00	
Rehabilitación Y Equipamiento De Unidad Deportiva En Fraccionamiento Girasoles En Navojoa	Navojoa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,763,116	\$1,763,116	\$1,763,116	\$1,763,116	\$1,763,116	\$1,763,116	\$1,763,116	100.00	\$0	Unidad	140,650	100.00	0.00	
Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En Ave. Veracruz Entre Ave. Sinaloa Y Calle Sta Este En La Localidad De Cananea, Municipio De Cananea	Cananea	Cobertura municipal	Convenios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,980,526	\$1,980,526	\$1,980,526	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	30,000	100.00	0.00	

Información General del Proyecto							Avance Financiero											Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Pav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Montes De Oca Entre Granados Y Van Escutilla, Fracc. Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,041,667	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	100.00	\$0	1083 M2 Y 271 ML	750	100.00	100.00	
Construcción De Pavimentación De Concreto Hidráulico En Calle Volteadero Entre Ave. Veracruz Y C. Elsy Torres En La Localidad De Cananea, Municipio De Cananea	Cananea	Cobertura municipal	Convenios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,784,186	\$2,784,186	\$2,784,186	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	30,000	100.00	0.00	
Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En Calle Francisco V. Coronado Entre Independencia Y Cuahtemoc En La Localidad De Cananea, Municipio De Cananea	Cananea	Cobertura municipal	Convenios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$8,214,112	\$8,214,112	\$8,214,112	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	50,000	100.00	0.00	
Construcción Y Equipamiento De Unidad Deportiva En Privada Del Pedregal En Navojoa	Navojoa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,077,845	\$1,077,845	\$1,077,845	\$1,077,845	\$1,077,845	\$1,077,845	\$1,077,845	100.00	\$0	Unidad	140,650	100.00	0.00	
Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Avenida P Entre Calle Primera Y Calle Tercera Sur En La Localidad De Caborca, Municipio De Caborca	Caborca	Cobertura municipal	Convenios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$4,083,970	\$4,083,970	\$4,083,970	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	50,000	100.00	0.00	
Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Septima Entre Avenida S Y Calle Sonora En La Localidad De Caborca, Municipio De Caborca	Caborca	Cobertura municipal	Convenios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$7,629,285	\$7,629,285	\$7,629,285	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	50,000	100.00	0.00	
Construcción Y Equipamiento De Unidad Deportiva En Colonia Herradura En Navojoa	Navojoa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,488,220	\$1,488,220	\$1,488,220	\$1,488,220	\$1,488,220	\$1,488,220	\$1,488,220	100.00	\$0	Unidad	140,650	100.00	0.00	
Construcción Y Equipamiento De 5 Campos De Softbol En Unidad Deportiva Faustino Felix Serna En Navojoa	Navojoa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$15,358,966	\$15,358,966	\$15,358,966	\$15,358,966	\$15,358,966	\$15,358,966	\$15,358,966	100.00	\$0	Unidad	140,650	100.00	0.00	
Pavimentación Con Concreto Hidráulico Calle Juan Bustamante En La Localidad De Tubutama, Municipio De Tubutama	Tubutama	Cobertura municipal	Convenios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,530,232	\$1,530,232	\$1,530,232	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	350	100.00	0.00	
Ampliación Red De Agua Potable En Varias Calles De Cumpas	Cumpas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$630,642	\$630,642	\$630,642	\$188,578	\$188,578	\$188,578	\$188,578	29.90	\$0	Metros Lineales	296	100.00	0.00	
Rehabilitación Red De Alcantarillado En Colonia La Pedregosa En Cumpas	Cumpas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$316,378	\$316,378	\$316,378	\$94,352	\$94,352	\$94,352	\$94,352	29.82	\$0	Metros Lineales	120	100.00	30.00	
Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Deportivo Entre 4 De Febrero Y 13 De Septiembre En La Localidad De Esquedas, Municipio De Fronteras	Fronteras	Cobertura municipal	Convenios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,952,321	\$2,952,321	\$2,952,321	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	5,500	100.00	0.00	
Ampliación Red De Atarjeas En Varias Calles De Cumpas	Cumpas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$597,171	\$597,171	\$597,171	\$593,648	\$593,648	\$593,648	\$593,648	99.41	\$0	Metros Lineales	144	100.00	30.00	
Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Juan Ramon Urias En La Localidad De Atil, Municipio De Atil	Atil	Cobertura municipal	Convenios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,427,399	\$1,427,399	\$1,427,399	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	700	100.00	0.00	
Construcción De Tejaman Metálico E Infraestructura Para Juegos En J.N. Olim Yollistli En Hillo	Hermosillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$486,435	\$488,435	\$486,435	\$486,435	\$486,435	\$486,435	\$486,435	99.59	\$0	ANEXO	150	100.00	0.00	
Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Sin Nombre Eje 7 En La Localidad De Banamichi, Municipio De Banamichi	Banamichi	Cobertura municipal	Convenios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,456,751	\$2,456,751	\$2,456,751	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,000	100.00	0.00	
Construcción De Tejaman En E.P. Gildardo E. Cordova En Hermosillo	Hermosillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$440,718	\$440,718	\$440,718	\$440,718	\$440,718	\$440,718	\$440,718	100.00	\$0	ANEXO	480	100.00	0.00	
Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Casto Entre Granados Y Sn-3 En La Col. La Madera En La Localidad De Magdalena De Kino, Municipio De Magdalena De Kino	Magdalena	Cobertura municipal	Convenios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$927,248	\$927,248	\$927,248	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	22,000	100.00	0.00	
Construcción De Tejaman En E.P. Enrique Rebsamen En Hermosillo	Hermosillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$440,274	\$440,274	\$440,274	\$440,274	\$440,274	\$440,274	\$440,274	100.00	\$0	ANEXO	200	100.00	0.00	
Construcción De Tejaman En E.P. Club De Leones No. 1 En Hermosillo	Hermosillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$304,034	\$304,034	\$304,034	\$304,034	\$304,034	\$304,034	\$304,034	100.00	\$0	-1	200	100.00	0.00	

Información General del Proyecto							Avance Financiero											Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Poblacion	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Pav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Montes De Oca Entre Granados Y Van Escutia, Fracc. Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,041,667	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	100.00	\$0	1083 M2 Y 271 ML	750	100.00	100.00	
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Ignacio Fimbres Entre Sn-3 Y Arroyo La Victoria En La Col. La Madera En La Localidad De Magdalena De Kino, Municipio De Magdalena De Kino	Magdalena	Cobertura municipal	Convenios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,864,421	\$2,864,421	\$2,864,421	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	22,000	100.00	0.00	
Construccion De Tejaban En Esc. Sec. Técnica No 78 En Poblado Miguel Aleman	Hermosillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAFEP	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$412,300	\$412,300	\$412,300	\$412,300	\$412,300	\$412,300	\$412,300	100.00	\$0	ANEXO	250	100.00	0.00	
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Seferino Valenzuela Entre Granados Y Sn-3 En La Col. La Madera En La Localidad De Magdalena De Kino, Municipio De Magdalena De Kino	Magdalena	Cobertura municipal	Convenios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$864,555	\$864,555	\$864,555	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	22,000	100.00	0.00	
Construccion De Tejaban En Esc. Sec. No 1 Juan Escutia En Hermosillo	Hermosillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAFEP	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$362,539	\$469,618	\$469,618	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	ANEXO	1,600	100.00	0.00	
Construccion De Cancha De Usos Múltiples En Esc. Sec. Gral. No 12 En Hermosillo	Hermosillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAFEP	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$362,539	\$362,539	\$362,539	\$362,539	\$362,539	\$362,539	\$362,539	100.00	\$0	ANEXO	1,800	100.00	0.00	
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Seferino Valenzuela Entre Sn-3 Y Arroyo La Victoria En La Col. La Madera En La Localidad De Magdalena De Kino, Municipio De Magdalena De Kino	Magdalena	Cobertura municipal	Convenios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$3,972,942	\$3,972,942	\$3,972,942	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	22,000	100.00	0.00	
Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable En Naco	Naco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAFEP	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,753,920	\$1,753,920	\$1,753,920	\$550,235	\$550,235	\$550,235	\$550,235	31.37	\$0	Sistema	1,260	100.00	0.00	
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Ignacio Fimbres Entre Granados Y Sn-3 En La Col. La Madera En La Localidad De Magdalena De Kino, Municipio De Magdalena De Kino	Magdalena	Cobertura municipal	Convenios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,455,335	\$1,455,335	\$1,455,335	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	22,000	100.00	0.00	
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Sn-3 Entre Sn-2 Y Adolfo Lopez Mateos En La Col. La Madera En La Localidad De Magdalena De Kino, Municipio De Magdalena De Kino	Magdalena	Cobertura municipal	Convenios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,580,194	\$1,580,194	\$1,580,194	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	22,000	100.00	0.00	
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Orizaba Col. Cuartel Pítico En La Localidad De Hermosillo, Municipio De Hermosillo	Hermosillo	Cobertura municipal	Convenios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,905,338	\$1,905,338	\$1,905,338	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	600,000	100.00	0.00	
Ampliacion De Red De Energia Electrica En San Isidro, Magdalena	Magdalena	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAFEP	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$630,567	\$630,567	\$630,567	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	770 ML 14 POSTES	189	100.00	0.00	
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Taxco Col. Cuartel Pítico En La Localidad De Hermosillo, Municipio De Hermosillo	Hermosillo	Cobertura municipal	Convenios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$647,452	\$647,452	\$647,452	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	600,000	100.00	0.00	
Ampliacion De Red De Energia Electrica En El Tasicuri, Magdalena	Magdalena	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAFEP	Energía	En Ejecución	2013	\$308,059	\$308,059	\$308,059	\$305,977	\$305,977	\$305,977	\$305,977	99.32	\$0	253 ML 4 POSTE	126	100.00	0.00	
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle B En La Localidad De Sebampo, Municipio De Etchojoa	Etchojoa	Cobertura municipal	Convenios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$5,036,227	\$5,036,227	\$5,036,227	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	600	100.00	0.00	
Ampliacion De Red De Energia Electrica En Rayon	Rayón	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAFEP	Energía	En Ejecución	2013	\$325,673	\$325,673	\$325,673	\$101,298	\$101,298	\$101,298	\$101,298	31.10	\$0	510 ML 6 POSTES	130	100.00	0.00	
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Hanageres Col. La Manga En La Localidad De Hermosillo, Municipio De Hermosillo	Hermosillo	Cobertura municipal	Convenios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,238,960	\$1,238,960	\$1,238,960	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	600,000	100.00	0.00	
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Comander Col. La Manga En La Localidad De Hermosillo, Municipio De Hermosillo	Hermosillo	Cobertura municipal	Convenios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$331,628	\$331,628	\$331,628	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	600,000	100.00	0.00	
Construccion De Cancha Para Usos Múltiples En Itonhueca, Etchojoa	Etchojoa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAFEP	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$643,194	\$643,194	\$643,194	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	CANCHA	1,112	100.00	0.00	
Construccion De Cancha Para Usos Múltiples En Bacajauia, Etchojoa	Etchojoa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAFEP	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$643,194	\$643,194	\$643,194	\$642,140	\$642,140	\$642,140	\$642,140	99.84	\$0	Cancha	422	100.00	0.00	

Información General del Proyecto							Avance Financiero											Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Pav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Montes De Oca Entre Granados Y Van Escutia, Fracc. Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitado de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,041,667	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	100.00	\$0	1083 M2 Y 271 ML	750	100.00	100.00	
Construccion De Cancha Para Usos Múltiples En El Centenario, Etchojoa	Etchojoa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$643,194	\$643,194	\$643,193	\$642,140	\$642,140	\$642,140	\$642,140	99.84	\$0	Cancha	447	100.00	0.00	
Construccion De Tejaban Para Usos Múltiples En El Rodeo, Etchojoa	Etchojoa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$314,485	\$314,485	\$314,485	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	1,542	100.00	0.00	
Construccion De Tejaban Para Usos Múltiples En San Pedro, Etchojoa	Etchojoa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$314,485	\$314,485	\$314,485	\$311,585	\$311,585	\$311,585	\$311,585	99.08	\$0	Obra	1,466	100.00	0.00	
Construccion Y Equipamiento De Unidad Deportiva En Comisaria San Ignacio Cohurimpo, Navojoa	Navojoa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$2,766,340	\$2,766,340	\$2,766,340	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Unidad	10,606	100.00	0.00	
Rehabilitacion De Agua Potable En Barrio Trece En Ures	Ures	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$782,825	\$782,825	\$782,825	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	560	100.00	0.00	
Construccion De Tanque Metalico Para Almacenamiento De Agua En Guadalupe De Ures	Ures	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$0	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Tanque	964	100.00	0.00	
Electrificacion Y Equipamiento De Pozo De Agua Potable En Cucurpe	Cucurpe	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$457,238	\$457,238	\$457,238	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	296	100.00	0.00	
Construccion De Tejaban En J.N. Albert Einstein En 31 De Octubre, Cajeme	Cajeme	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$262,582	\$262,582	\$262,582	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	ANEXO	86	100.00	0.00	
Construccion De Cancha De Basquetbol, Tejaban Y Cerco Perimetral En Cam No. 36 En Cd. Obregon	Cajeme	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$445,431	\$445,431	\$445,431	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	ANEXO	106	100.00	0.00	
Construccion De Un Aula De Usos Múltiples, Alimentadores Electricos Y Obra Exterior En Cam. No. 40 En Cd. Obregon	Cajeme	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$688,215	\$688,215	\$688,215	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	ANEXO	561	100.00	0.00	
Construccion De Tejaban En Cendi No. 3 En Ciudad Obregon	Cajeme	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$461,996	\$461,996	\$461,996	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	ANEXO	80	100.00	0.00	
Construccion De Cerco Perimetral Y Rehabilitacion De Cancha Deportiva En Esc. Sec. Tec. No 15 En San Jose De Bacum	Bacum	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$819,568	\$819,568	\$819,568	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	ANEXO	240	100.00	0.00	
Construccion De Tejaban En Cancha Civica En Esc. Sec. Tec. No 39 Eduardo Salcido Celaya En Guadalupe De Ures	Ures	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$671,951	\$671,951	\$671,951	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	ANEXO	70	100.00	0.00	
Construccion De Baños Y Tejaban En E.P. 23 De Octubre En Marte R. Gomez Cajeme	Cajeme	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$940,116	\$940,116	\$940,116	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	ANEXO	70	100.00	0.00	
Construccion De Tejaban En E.P. 31 De Octubre En Cajeme	Cajeme	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$475,150	\$475,150	\$475,150	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	ANEXO	30	100.00	0.00	
Construccion De Tejaban En Cancha Civica En E.P. Gral. Antonio Rosales En Cajeme	Cajeme	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$438,319	\$438,319	\$438,319	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	ANEXO	30	100.00	0.00	
Construccion De Tejaban En Plaza Civica En Esc. Sec. Tecnica No. 8 En Cajeme	Cajeme	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$630,146	\$630,146	\$630,146	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	ANEXO	30	100.00	0.00	
Construccion De Tejaban En Cancha Civica En Esc. Sec. Tecnica No 70 En Cd Obregon	Cajeme	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$862,786	\$862,786	\$862,786	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	ANEXO	30	100.00	0.00	
Construccion De Tejaban En Cancha Civica En E.P. Hermanos Flores Magón En Cd. Obregon	Cajeme	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$709,558	\$709,558	\$709,558	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	ANEXO	30	100.00	0.00	
Construccion De Bodega Y Terminacion De Tejaban En J.N. M. Del Consuelo Castro Verdugo En Cd. Obregon	Cajeme	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$480,805	\$480,805	\$480,805	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	ANEXO	30	100.00	0.00	
Rehabilitacion De Sanitarios, Drenaje, Piso De La Cancha Civica, Grietas En Muros Y Del Sistema Electrico En J.N. Santos Balmori Picazo En Cd. Obregon	Cajeme	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$635,052	\$635,052	\$635,052	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	ANEXO	30	100.00	0.00	

Información General del Proyecto							Avance Financiero											Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Poblacion	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Pav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Fuentes De Oca Entre Granados Y Van Escutia, Fracc. Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,041,667	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	100.00	\$0	1083 M2 Y 271 ML	750	100.00	100.00	
Construccion De Tejaban En Esc. Sec. Técnica No. 28 Ignacio Osuna En Vicam	Guaymas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$593,595	\$593,595	\$593,595	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	ANEXO	30	100.00	0.00	
Restauracion De La Iglesia Nuestra Señora De La Asuncion En Arizpe	Arizpe	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,931,566	\$2,931,566	\$2,931,566	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	3,000	100.00	0.00	
Construccion De Tejaban Metalico En E. P. Rosario P. De Carpio, Colonia San Benito En Hermosillo	Hermosillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$375,000	\$375,000	\$375,000	\$375,000	\$375,000	\$375,000	\$375,000	100.00	\$0	ANEXO	0	100.00	0.00	
Construccion De Tejaban Metalico Sobre Cancha Multifuncional En Esc. Sec. General No. 12 Col. Pueblitos En Hermosillo	Hermosillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$672,000	\$672,000	\$672,000	\$672,000	\$672,000	\$672,000	\$672,000	100.00	\$0	ANEXO	0	100.00	0.00	
Construccion Y Reforzamiento De Techumbre En Esc. Sec. General No 5 Colonia Palmar Del Sol En Hermosillo	Hermosillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$435,000	\$435,000	\$435,000	\$435,000	\$435,000	\$435,000	\$435,000	100.00	\$0	ANEXO	0	100.00	0.00	
Construccion De Tejaban Metalico En Colegio De Bachilleres (Cobach Reforma) Colonia Balderrama En Hermosillo	Hermosillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$460,000	\$460,000	\$460,000	\$460,000	\$460,000	\$460,000	\$460,000	100.00	\$0	ANEXO	0	100.00	0.00	
Rehabilitacion Del Sistema De Electricificacion Del Templo San Miguel Arcangel, Colonia Palmar Del Sol, En Hermosillo	Hermosillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$460,000	\$460,000	\$460,000	\$460,000	\$460,000	\$460,000	\$460,000	100.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	
Rehabilitacion De Sistema Intercomunitario De Agua Potable Los Buayums-Col. La Union	Huatabampo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$3,135,301	\$3,135,301	\$3,135,301	\$2,121,063	\$2,121,063	\$2,121,063	\$2,121,063	67.65	\$0	Metros Lineales	0	100.00	0.00	
Rehabilitacion Del Sistema Intercomunitario De Agua Potable Campo 19 Luis Echeverria En Huatabampo	Huatabampo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,464,799	\$1,464,799	\$1,464,799	\$858,198	\$858,198	\$858,198	\$858,198	58.59	\$0	Metros Lineales	0	100.00	0.00	
Rehabilitacion Del Sistema Intercomunitario De Agua Potable San Antonio-Mochibampo-Mochibampo-Moroncarit En Huatabampo	Huatabampo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$2,815,900	\$2,815,900	\$2,815,900	\$1,861,171	\$1,861,171	\$1,861,171	\$1,861,171	66.10	\$0	Metros Lineales	0	100.00	0.00	
Remodelacion De Plaza De Armas Miguel Hidalgo I. Costilla , En Banámichi	Banámichi	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$5,782,958	\$5,782,958	\$5,782,958	\$5,782,958	\$5,782,958	\$5,782,958	\$5,782,958	100.00	\$0	Plaza	0	100.00	0.00	
Construccion Y Equipamiento De Cancha De Futbol Soccer, Alumbrado, Subestacion Y Obra Ext. En San Luis Rio Colorado	San Luis Rio Colorado	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$4,778,742	\$4,778,742	\$4,778,742	\$4,778,742	\$4,778,742	\$4,778,742	\$4,778,742	100.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	
Constn. De Modulos De Servicios Sanit. Y Rampas Para Cap. Especiales, Rehabilitacion De Serv. Sanitarios De Sistema, Bomba Hidraulica Y Cerco Perimetral	Hermosillo	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,457,058	\$1,465,058	\$1,465,058	\$1,465,058	\$1,465,058	\$1,465,058	\$1,465,058	100.00	\$0	Obra	1,633	100.00	0.00	
Rehabilitacion De Parque En La Colonia Castro Olivares (Villa Hidalgo Final Oriente) En Hermosillo	Hermosillo	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,640,711	\$2,640,711	\$2,640,711	\$2,640,711	\$2,640,711	\$2,640,711	\$2,640,711	100.00	\$0	Obra	3,000	100.00	0.00	
Rehabilitacion De Parque En Colonia Altare (Lopez Riesgo Y Dr. Ignacio Odena) En Hermosillo	Hermosillo	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$972,523	\$975,523	\$975,523	\$975,523	\$975,523	\$975,523	\$975,523	100.00	\$0	Obra	4,000	100.00	0.00	
Rehabilitacion De Parque En Colonia Carmen Serdan (Rebeico Entre Lopez Del Castillo Y Olivares) En Hermosillo	Hermosillo	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,142,353	\$2,142,353	\$2,142,353	\$2,142,353	\$2,142,353	\$2,142,353	\$2,142,353	100.00	\$0	Obra	4,000	100.00	0.00	
Rehabilitacion De Parque En Colonia Cuauhtemoc (Templo Mayor Y Tenochtitlan) En Hermosillo	Hermosillo	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,182,942	\$1,182,942	\$1,182,942	\$1,182,942	\$1,182,942	\$1,182,942	\$1,182,942	100.00	\$0	Obra	2,000	100.00	0.00	
Rehabilitacion De Parque En Colonia Norberto Ortega (Calle Emancipacion Esq. Con Meliton Hernandez) En Hermosillo	Hermosillo	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,623,921	\$1,623,921	\$1,623,921	\$1,623,921	\$1,623,921	\$1,623,921	\$1,623,921	100.00	\$0	Obra	2,000	100.00	0.00	
Rehabilitacion De Parque En Colonia Los Olivares (Toboso Amarillo Y Pitahaya) En Hermosillo	Hermosillo	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,662,670	\$1,662,670	\$1,662,670	\$1,662,670	\$1,662,670	\$1,662,670	\$1,662,670	100.00	\$0	Obra	2,000	100.00	0.00	
Rehabilitacion De Parque En Colonia Las Granjas (Calle Castellana Entre Olivares Y Andaluza) En Hermosillo	Hermosillo	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,662,670	\$1,662,670	\$1,662,670	\$1,662,670	\$1,662,670	\$1,662,670	\$1,662,670	100.00	\$0	Obra	4,000	100.00	0.00	

Información General del Proyecto							Avance Financiero											Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Pav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Montes De Oca Entre Granados Y Van Escutia, Fracc. Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,041,667	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	100.00	\$0	1083 M2 Y 271 ML	750	100.00	100.00	
Rehabilitación De Parques En Colonia Primero Hermosillo (Yecora Y Hernan Cortes) En Hermosillo	Hermosillo	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,494,005	\$2,494,005	\$2,494,005	\$2,494,005	\$2,494,005	\$2,494,005	\$2,494,005	100.00	\$0	Obra	4,000	100.00	0.00	
Rehabilitación De Parque En Colonia Pueblitos (Paseo Tierra Nueva) En Hermosillo	Hermosillo	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$3,080,829	\$3,080,829	\$3,080,829	\$3,080,829	\$3,080,829	\$3,080,829	\$3,080,829	100.00	\$0	Obra	4,000	100.00	0.00	
Rehabilitación De Parque En Colonia Sahuaro Final (Sacabampo Y Angel Arriola) En Hermosillo	Hermosillo	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,044,787	\$1,044,787	\$1,044,787	\$1,044,787	\$1,044,787	\$1,044,787	\$1,044,787	100.00	\$0	Obra	2,000	100.00	0.00	
Rehabilitación De Parque En Colonia La Verbena (De La Siembras Y Monaco) En Hermosillo	Hermosillo	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$361,508	\$361,508	\$361,508	\$361,508	\$361,508	\$361,508	\$361,508	100.00	\$0	Obra	4,000	100.00	0.00	
Rehabilitación De Parques En Colonias Las Puentes Del Mezquital (Olivares Y Boulevard Solidaridad) En Hermosillo	Hermosillo	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$586,825	\$586,825	\$586,825	\$586,825	\$586,825	\$586,825	\$586,825	100.00	\$0	Obra	2,000	100.00	0.00	
Rehabilitación De Parque En Colonia 5 De Mayo (Guillermo Carpena Y Zacatecas) En Hermosillo	Hermosillo	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$126,324	\$126,324	\$126,324	\$126,324	\$126,324	\$126,324	\$126,324	100.00	\$0	Obra	3,000	100.00	0.00	
Rehabilitación De Parque En Colonia Jesus Garcia (Ignacio Zaragoza Entre 4 De Octubre Y 2 De Abril) Pob. Miguel Aleman	Hermosillo	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$375,824	\$375,824	\$375,824	\$375,824	\$375,824	\$375,824	\$375,824	100.00	\$0	Obra	2,000	100.00	0.00	
Rehabilitación De Parque En Colonia Revolution (Fidel Velasquez Y Martha Brecho) En Hermosillo	Hermosillo	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,417,481	\$1,417,481	\$1,417,481	\$1,417,481	\$1,417,481	\$1,417,481	\$1,417,481	100.00	\$0	Obra	1,000	100.00	0.00	
Rehabilitación De Parque En Colonia San Benito (Arizona Y Tabasco) En Hermosillo	Hermosillo	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$126,324	\$126,324	\$126,324	\$126,324	\$126,324	\$126,324	\$126,324	100.00	\$0	Obra	1,000	100.00	0.00	
Rehabilitación De Parque En Colonia Villas Del Mediterraneo (Lopez Riesgo Y Duende) En Hermosillo	Hermosillo	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,302,754	\$2,302,754	\$2,302,754	\$2,302,754	\$2,302,754	\$2,302,754	\$2,302,754	100.00	\$0	Obra	1,000	100.00	0.00	
Rehabilitación De Parque En Colonia Valle Verde (Olivares Y Paseo Del Prado) En Hermosillo	Hermosillo	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$724,275	\$724,275	\$724,275	\$724,275	\$724,275	\$724,275	\$724,275	100.00	\$0	Obra	1,000	100.00	0.00	
Rehabilitación De Parque En Colonia Anapolas (Fresnos Y Revolution) En Hermosillo	Hermosillo	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$76,424	\$76,424	\$76,424	\$76,424	\$76,424	\$76,424	\$76,424	100.00	\$0	Obra	2,000	100.00	0.00	
Rehabilitación De Parque En Colonia Bugambillas (Avenida Siete Y Calle Uno) En Hermosillo	Hermosillo	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,771,026	\$2,771,026	\$2,771,026	\$2,771,026	\$2,771,026	\$2,771,026	\$2,771,026	100.00	\$0	Obra	4,000	100.00	0.00	
Rehabilitación De Parque En Colonia Emiliano Zapata (Antonio Ruiz E Independencia) En Hermosillo	Hermosillo	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$76,424	\$76,424	\$76,424	\$76,424	\$76,424	\$76,424	\$76,424	100.00	\$0	Obra	2,000	100.00	0.00	
Rehabilitación De Camellon Central En Colonia Villa Satellite (Blvd. Real Del Arco) En Hermosillo	Hermosillo	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$525,474	\$525,474	\$525,474	\$525,474	\$525,474	\$525,474	\$525,474	100.00	\$0	Obra	1,000	100.00	0.00	
Rehabilitación De Parque En Colonia El Mariachi (Carbo Y Oaxaca) En Hermosillo	Hermosillo	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$76,424	\$76,424	\$76,424	\$76,424	\$76,424	\$76,424	\$76,424	100.00	\$0	Obra	2,000	100.00	0.00	
Rehabilitación De Parque En Colonia Modelo (Seguro Social Y Rio Mayo) En Hermosillo	Hermosillo	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$76,424	\$76,424	\$76,424	\$76,424	\$76,424	\$76,424	\$76,424	100.00	\$0	Obra	4,000	100.00	0.00	
Rehabilitación De Parque En Colonia Los Naranjos (Imperial Y Blvd. Los Naranjos) En Hermosillo	Hermosillo	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$76,424	\$76,424	\$76,424	\$76,424	\$76,424	\$76,424	\$76,424	100.00	\$0	Obra	4,000	100.00	0.00	
Rehabilitación De Parque Colonia Palo Verde (Jesus Lopez Y Septima) En Hermosillo	Hermosillo	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$76,424	\$76,424	\$76,424	\$76,424	\$76,424	\$76,424	\$76,424	100.00	\$0	Obra	4,000	100.00	0.00	

Información General del Proyecto							Avance Financiero											Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Pav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Montes De Oca Entre Granados Y Van Escutia, Fracc. Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,041,667	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	100.00	\$0	1083 M2 Y 271 ML	750	100.00	100.00	
Rehabilitación De Parque En Colonia Real Del Carmen (Bldv. Quintero Arce Y De La Concordia) En Hermosillo	Hermosillo	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$76,424	\$76,424	\$76,424	\$76,424	\$76,424	\$76,424	\$76,424	100.00	\$0	Obra	4,000	100.00	0.00	
Rehabilitación De Parque En Colonia Centenario (Bldv Hidaigo) En Hermosillo	Hermosillo	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$518,981	\$518,981	\$518,981	\$518,981	\$518,981	\$518,981	\$518,981	100.00	\$0	Obra	3,000	100.00	0.00	
Rehabilitación De Parque En Colonia Cerro De La Campana (Opsura Y Juan Alvarez) En Hermosillo	Hermosillo	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$76,424	\$76,424	\$76,424	\$76,424	\$76,424	\$76,424	\$76,424	100.00	\$0	Obra	4,000	100.00	0.00	
Rehabilitación De Parque En Colonia Las Villas (Del Campo Y Villa Linda) En Hermosillo	Hermosillo	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$76,424	\$76,424	\$76,424	\$76,424	\$76,424	\$76,424	\$76,424	100.00	\$0	Obra	1,000	100.00	0.00	
Rehabilitación De Parque En Colonia Las Minillas (Jose Moradillas Y Casimiro Estrada) En Hermosillo	Hermosillo	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$76,424	\$76,424	\$76,424	\$76,424	\$76,424	\$76,424	\$76,424	100.00	\$0	Obra	2,000	100.00	0.00	
Construcción De Subestación Eléctrica En E.P. Nueva Creación (Prolongación Col. Santa Fe)	Agua Prieta	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$637,570	\$637,570	\$637,570	\$637,570	\$637,570	\$637,570	\$637,570	100.00	\$0	Obra	262	100.00	0.00	
Construcción De Subestación Eléctrica Y Alimentadores En J.N. Amelia Gámez Ortiz En Hermosillo	Hermosillo	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$450,824	\$450,824	\$450,824	\$450,824	\$450,824	\$450,824	\$450,824	100.00	\$0	Obra	136	100.00	0.00	
Substitución De Transformador Existente Por Uno De Mayor Capacidad Y Rehabilitación Del Sistema Eléctrico En E.P. Cámara Junior En Cd. Obregon	Cajeme	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$880,403	\$880,403	\$880,403	\$880,403	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	310	100.00	0.00	
Construcción De Subestación Eléctrica En E.P. Ignacio Zaragoza En S.L.R.C.	San Luis Rio Colorado	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$400,251	\$400,251	\$400,251	\$400,251	\$400,251	\$400,251	\$400,251	100.00	\$0	Obra	366	100.00	0.00	
Construcción De Subestación Eléctrica En Esc. Sec. Lic. Benito Juárez En Pueblo Yaqui	Cajeme	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$883,059	\$883,059	\$883,059	\$883,059	\$883,059	\$883,059	\$883,059	100.00	\$0	Obra	438	100.00	0.00	
Construcción De Acueducto En Media Tensión Para Subestación De 50 Kva. Enjarras Y Pintura En J.N. Catalina L. De Saicido En Ures	Ures	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$584,368	\$584,368	\$584,368	\$584,368	\$584,368	\$584,368	\$584,368	100.00	\$0	Obra	105	100.00	0.00	
Construcción De Subestación Eléctrica, Rehabilitación Del Sistema Eléctrico, Servicios Sanitarios E Impermeabilización De Techos En Cam No 11 En Cd. Obregon	Cajeme	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,051,752	\$1,051,752	\$1,051,752	\$1,051,752	\$1,051,752	\$1,051,752	\$1,051,752	100.00	\$0	Obra	72	100.00	0.00	
Construcción De Subestación, Alimentadores Y Registros Eléctricos En J.N. Esthela Castro Verdugo En Cd. Obregon	Cajeme	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$345,454	\$345,454	\$345,454	\$345,454	\$345,454	\$345,454	\$345,454	100.00	\$0	Obra	89	100.00	0.00	
Construcción De Subestación Eléctrica En E.P. Benito Juárez En Navojoa	Navojoa	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$552,629	\$552,629	\$552,629	\$552,629	\$552,629	\$552,629	\$552,629	100.00	\$0	Obra	148	100.00	0.00	
Construcción De Subestación Eléctrica En E.P. Juan G. Cabral En S.L.R.C.	San Luis Rio Colorado	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$701,575	\$701,575	\$701,575	\$701,575	\$701,575	\$701,575	\$701,575	100.00	\$0	Obra	571	100.00	0.00	
Construcción De Tejabán En Esc. Sec. No. 6 Luis Donaldo Colosio En Hermosillo	Hermosillo	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,528,295	\$1,528,295	\$1,528,295	\$1,528,295	\$1,528,295	\$1,528,295	\$1,528,295	100.00	\$0	Obra	1,379	100.00	0.00	
Construcción De Subestación Eléctrica Y Reparación De Edificios En J.N. Jilapa! En Hermosillo	Hermosillo	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$685,283	\$685,283	\$685,283	\$685,283	\$685,283	\$685,283	\$685,283	100.00	\$0	Obra	157	100.00	0.00	
Construcción Y Reforzamiento De Barda E Impermeabilización En Losa En Esc. Sec. Estatal No. 33 En Hermosillo	Hermosillo	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,483,308	\$1,483,308	\$1,483,308	\$1,483,308	\$1,483,308	\$1,483,308	\$1,483,308	100.00	\$0	Obra	611	100.00	0.00	
Construcción De Subestación Eléctrica En J.N. Armida Gonzalez Castro En Cd. Obregon	Cajeme	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$435,341	\$435,341	\$435,341	\$435,341	\$435,341	\$435,341	\$435,341	100.00	\$0	Obra	98	100.00	0.00	
Construcción De Subestación Eléctrica En E.P. Hermenegildo Galeana En Mochibampo	Etchojoa	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$348,057	\$348,057	\$348,057	\$348,057	\$348,057	\$348,057	\$348,057	100.00	\$0	Obra	146	100.00	0.00	

Información General del Proyecto							Avance Financiero											Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Poblacion	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Pav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Fuentes De Oca Entre Granados Y Van Escutla, Fracc. Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,041,667	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	100.00	\$0	1083 M2 Y 271 ML	750	100.00	100.00	
Construccion De Subestacion Electrica En E.P. Ignacio Allende En Guaymas	Guaymas	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$398,584	\$398,584	\$398,584	\$398,584	\$398,584	\$398,584	\$398,584	100.00	\$0	Obra	136	100.00	0.00	
Construccion De Subestacion Electrica En J.M. Severiano Talamante En Cd. Obregon	Cajeme	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$371,088	\$371,088	\$371,088	\$371,088	\$371,088	\$371,088	\$371,088	100.00	\$0	Obra	172	100.00	0.00	
Sustitucion De Techos En Telesecundaria No. 153 En Sinoquipe	Arizpe	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$553,740	\$553,740	\$553,740	\$553,740	\$553,740	\$553,740	\$553,740	100.00	\$0	Obra	20	100.00	0.00	
Reparacion Del Techo Del Edificio Principal Y Sustitucion De Sobretecho En Aulas En E.P. Ignacio Hernandez En Cananea	Cananea	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$650,017	\$650,017	\$650,017	\$650,017	\$650,017	\$650,017	\$650,017	100.00	\$0	Obra	138	100.00	0.00	
Construccion De Subestacion Electrica Y Rehabilitacion De Cableado Electrico En Aulas Telesecundaria No 134 En La Bocana	Etchojoa	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$686,608	\$686,608	\$686,608	\$686,608	\$686,608	\$686,608	\$686,608	100.00	\$0	Obra	125	100.00	0.00	
Construccion De Servicios Sanitarios Y Rehabilitacion De Drenaje Obstruido Y Bebederos En E.P. Mauricio Rodriguez Kelly En Hermosillo	Hermosillo	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$811,496	\$811,496	\$811,496	\$811,496	\$811,496	\$811,496	\$811,496	100.00	\$0	Obra	322	100.00	0.00	
Rehabilitacion De Servicios Sanitarios, Cerco Perimetral, Cancelacion De Tosa Septica Y Cambio De Cristales De Tres Aulas Didacticas En E.P. Venustiano Carranza En Hermosillo	Hermosillo	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$730,524	\$730,524	\$730,524	\$730,524	\$730,524	\$730,524	\$730,524	100.00	\$0	Obra	190	100.00	0.00	
Rehabilitacion De Cableado, Cerco Perimetral Y Reparacion De Techo En J.N. La Lomita En Loma De Etchoropo	Huatabampo	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,002,144	\$1,002,144	\$1,002,144	\$1,002,144	\$1,002,144	\$1,002,144	\$1,002,144	100.00	\$0	Obra	53	100.00	0.00	
Rehabilitacion De Servicios Sanitarios Y Cerco Perimetral En E.P. Juan Gutierrez Neysi En Puerto Libertad	Pitiquito	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,307,034	\$1,307,034	\$1,307,034	\$1,307,034	\$1,307,034	\$1,307,034	\$1,307,034	100.00	\$0	Obra	186	100.00	0.00	
Rehabilitacion De Servicios Sanitarios Y De Fachada En J.N Maria Acedo De Madrid En San Luis Rio Colorado	San Luis Rio Colorado	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$612,788	\$612,787	\$612,787	\$612,787	\$612,787	\$612,787	\$612,787	100.00	\$0	Obra	211	100.00	0.00	
Rehabilitacion De Servicios Sanitarios En E.P. Solidaridad En S.L.R.C.	San Luis Rio Colorado	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$539,515	\$539,515	\$539,515	\$539,515	\$539,515	\$539,515	\$539,515	100.00	\$0	Obra	395	100.00	0.00	
Rehabilitacion De Pisos En 2da. Planta, Bacendal, Empesemobilizacion De Techos Y Pintura En Esc. Sec. Tecnica No 59 Jose A. Marquez Vidana En Guaymas	Guaymas	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$3,830,877	\$3,830,877	\$3,830,877	\$3,830,877	\$3,830,877	\$3,830,877	\$3,830,877	100.00	\$0	Obra	294	100.00	0.00	
Construccion De Modulos De Servicios Sanitarios E Instalacion De Bomba Hidroneumatica En E.P. Juan Fco. Javier En Caborca	Caborca	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$949,433	\$949,433	\$949,433	\$949,433	\$949,433	\$949,433	\$949,433	100.00	\$0	Obra	546	100.00	0.00	
Rehabilitacion Y O Servicio Al Transformador En Esc. Sec. Profr. Alejandro Sotelo Burreuel En Hermosillo	Hermosillo	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$172,595	\$172,595	\$172,595	\$172,595	\$172,595	\$172,595	\$172,595	100.00	\$0	Obra	1,070	100.00	0.00	
Rehabilitacion De Servicios Sanitarios, Sistema Electrico, Techos, Aulas Y Bebederos En J.N. Benito Juarez En Empame	Empame	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$285,652	\$285,652	\$285,652	\$285,652	\$285,652	\$285,652	\$285,652	100.00	\$0	Obra	139	100.00	0.00	
Construccion De Muro De Retencion En E.P. Benito Juarez En Nogales	Nogales	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$313,767	\$313,767	\$313,767	\$313,767	\$313,767	\$313,767	\$313,767	100.00	\$0	Obra	395	100.00	0.00	
Reforzamiento Y Construccion De Banda Perimetral En Esc. Sec. General No 12 Nicolas Cedano Torres En Hermosillo	Hermosillo	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$331,432	\$336,432	\$336,432	\$336,432	\$336,432	\$336,432	\$336,432	100.00	\$0	Obra	1,815	100.00	0.00	
Rehabilitacion General Del Sistema Electrico Y Reparaciones De Servicio Sanitario En Cam. No 43 En Nogales	Nogales	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$302,644	\$302,644	\$302,644	\$302,644	\$296,710	\$296,710	\$296,710	98.04	\$0	Obra	112	100.00	0.00	
Rehabilitacion Del Sistema Electrico, Servicios Sanitarios, Cerco Y Terminacion De Tejaban En E.P. Melchor Ocampo En Cd. Obregon	Cajeme	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,219,495	\$1,219,495	\$1,219,495	\$1,219,495	\$1,195,583	\$1,195,583	\$1,195,583	98.04	\$0	Obra	263	100.00	0.00	
Pintura General En Edificio, Reparacion De Los Baños, Constn. De Subestacion Y Rehabilitacion De Cableado Electrico En Aula En Esc. Sec. Tec. No 47 Eduardo Almada	Huatabampo	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,660,007	\$1,660,007	\$1,660,007	\$1,660,007	\$1,627,458	\$1,627,458	\$1,627,458	98.04	\$0	Obra	191	100.00	0.00	

Información General del Proyecto							Avance Financiero											Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Poblacion	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Pav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Montes De Oca Entre Granados Y Van Escutla, Fracc. Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,041,667	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	100.00	\$0	1083 M2 Y 271 ML	750	100.00	100.00	
Rehabilitación Del Sistema Electrico Y De Servicios Sanitarios En E.P. Francisco Enriquez Anaya En S.L.R.C.	San Luis Rio Colorado	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,097,245	\$1,097,245	\$1,097,245	\$1,097,245	\$1,075,730	\$1,075,730	\$1,075,730	98.04	\$0	Obra	363	100.00	0.00	
Constn. De Barda Perimetral, Firmes, Pintura General, Impermeabilización Y Rehabilitación Del Sist. Electrico J.N. Alberto Gutierrez En Hermosillo	Hermosillo	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$458,774	\$458,774	\$458,774	\$458,774	\$458,774	\$458,774	\$458,774	100.00	\$0	Obra	37	100.00	0.00	
Construcción De Alimentadores Electricos En Esc. Sec. General No 14 En Hermosillo	Hermosillo	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$186,012	\$186,012	\$186,012	\$186,012	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	585	100.00	0.00	
Substitución De Transformador Electrico En Esc. Sec. General No 34 En Benjamin Hill	Benjamin Hill	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$302,313	\$302,313	\$302,313	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	885	100.00	0.00	
Varias Obras De Ampliación, Conducción, Suministro E Instalación Del Sistema De Agua Potable Y Alcantarillado En Hermosillo, Sonora (Quinto Bando)	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,992,424	\$5,994,000	\$5,994,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	
Pavimentación (I Etapa De La Calle De Los Molinos Final Norte De Hermosillo	Hermosillo	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,205,953	\$1,205,953	\$1,205,953	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,600	100.00	0.00	
Pavimentación Con Concreto Hidráulico A Las Calles Aledañas A La Plaza Publica En El Municipio De Bacadéhuachi	Bacadéhuachi	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,998,000	\$1,998,000	\$1,998,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,400	100.00	0.00	
Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Callejón, Manzana 142 Colonia Miguel Hidalgo	Guaymas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,377,523	\$1,377,523	\$1,377,523	\$1,377,523	\$1,377,523	\$1,377,523	\$1,377,523	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	
Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Ave. XIX Entre Calle 26 Y 27 Col. Centro	Guaymas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$741,695	\$741,695	\$741,695	\$741,695	\$741,695	\$741,695	\$741,695	100.00	\$0	Metro Cuadrado	220	100.00	100.00	
Rehabilitación De Cancha Deportiva, Colonia Monteolita	Guaymas	Cobertura municipal	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$314,605	\$314,605	\$314,605	\$314,605	\$314,605	\$314,605	\$314,605	100.00	\$0	Cancha	150	100.00	100.00	
Rehabilitación De Cancha Deportiva, Ejido Francisco Marquez	Guaymas	Cobertura municipal	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$501,505	\$501,505	\$501,505	\$501,505	\$501,505	\$501,505	\$501,505	100.00	\$0	Cancha	100	100.00	100.00	
Rehabilitación De Cancha Deportiva, Colonia Punta Arena	Guaymas	Cobertura municipal	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$483,229	\$483,229	\$483,229	\$483,229	\$483,229	\$483,229	\$483,229	100.00	\$0	Cancha	0	100.00	100.00	
Construcción De Cancha Deportiva, Colonia Sahuaripa	Guaymas	Cobertura municipal	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$625,969	\$625,969	\$625,969	\$625,969	\$625,969	\$625,969	\$625,969	100.00	\$0	Cancha	200	100.00	100.00	
Construcción De Cancha Deportiva, En Rancho Campestre	Guaymas	Cobertura municipal	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,279,582	\$1,279,582	\$1,279,582	\$1,279,582	\$1,279,582	\$1,279,582	\$1,279,582	100.00	\$0	Cancha	200	100.00	100.00	
Construcción De Cancha Deportiva, Colonia San Bernardo	Guaymas	Cobertura municipal	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$698,416	\$698,416	\$698,416	\$698,416	\$698,416	\$698,416	\$698,416	100.00	\$0	Cancha	200	100.00	100.00	

Información General del Proyecto							Avance Financiero											Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Pav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Montes De Oca Entre Granados Y Van Escutia, Fracc. Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,041,667	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	100.00	\$0	1083 M2 Y 271 ML	750	100.00	100.00	
Pavimentación Con Carpeta Asfáltica En La Calle Plutarco Elías Calles Entre Ocampo Y Moctezuma En Huatabampo	Huatabampo	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,094,100	\$1,094,100	\$1,094,100	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,500	100.00	0.00	
Encausamiento De Aguas Pluviales En La Ciudad De Guaymas, Sector Las Palmas	Guaymas	Cobertura municipal	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$5,990,053	\$5,990,053	\$5,990,053	\$5,421,427	\$5,421,427	\$5,421,427	\$5,421,427	90.51	\$0	Metro Cuadrado	2,800	100.00	45.00	
Encausamiento De Aguas Pluviales En La Ciudad De Guaymas, Colonia Sahuaripa	Guaymas	Cobertura municipal	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$2,827,893	\$2,827,893	\$2,827,893	\$1,825,893	\$1,825,505	\$1,825,505	\$1,825,505	64.55	\$0	Metro Cuadrado	1,550	100.00	35.00	
Embovedamiento Canal San Vicente, Guaymas, Sonora	Guaymas	Cobertura municipal	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$6,891,987	\$6,891,987	\$6,891,987	\$6,781,715	\$6,781,715	\$6,781,715	\$6,781,715	98.40	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	50.00	
Encausamiento De Aguas Pluviales En La Ciudad De Guaymas, Adolfo De La Huerta Fátima	Guaymas	Cobertura municipal	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$2,553,189	\$2,553,189	\$2,553,189	\$1,792,406	\$1,792,406	\$1,792,406	\$1,792,406	70.20	\$0	Metro Cuadrado	2,600	100.00	35.00	
Proyecto Integral de Saneamiento Para La Ciudad De Guaymas, Sonora	Guaymas	Cobertura municipal	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$2,400,000	\$2,400,000	\$2,400,000	\$1,790,142	\$1,790,142	\$1,790,142	\$1,790,142	74.59	\$0	Proyecto	15,000	100.00	75.00	
Proyecto Integral Para Obras De Recarga Al Acuífero San José De Guaymas Con Aguas Tratadas	Guaymas	Cobertura municipal	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$715,576	\$715,576	\$715,576	\$715,576	89.45	\$0	Proyecto	15,000	100.00	65.00	
Gastos Indirectos	Guaymas	Cobertura municipal	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$600,967	\$600,967	\$600,967	\$249,385	\$249,385	\$249,385	\$249,385	41.50	\$0	Lote	0	100.00	20.00	
Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Betani Entre Calle Fiel Jurado Y Calle Waskin Colonia Fátima	Guaymas	Cobertura municipal	Subsidios	S048 Programa Habitat	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$776,217	\$776,217	\$776,217	\$771,709	\$771,709	\$771,709	\$771,709	99.42	\$0	Metro Cuadrado	620	100.00	100.00	
Pavimentación Con Concreto Hidráulico Calle Paso Wosanki Entre Calle Francisco Urbalejo Y Avenida XIII, Colonia Fátima	Guaymas	Cobertura municipal	Subsidios	S048 Programa Habitat	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$432,837	\$432,837	\$432,837	\$432,837	\$432,837	\$432,837	\$432,837	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	
Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Avenida XII Entre Calle Alejandro Carrillo Mascor Y Calle Wobusan, Colonia Fátima	Guaymas	Cobertura municipal	Subsidios	S048 Programa Habitat	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$406,047	\$406,047	\$406,047	\$406,047	\$406,047	\$406,047	\$406,047	100.00	\$0	Metro Cuadrado	324	100.00	100.00	
Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Avenida XIII Entre Calle Alejandro Carrillo Mascor Y Calle Wobusan, Colonia Fátima	Guaymas	Cobertura municipal	Subsidios	S048 Programa Habitat	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$401,133	\$401,133	\$401,133	\$400,346	\$400,346	\$400,346	\$400,346	99.80	\$0	Metro Cuadrado	320	100.00	100.00	
Pavimentación Con Concreto Hidráulico Calle 20 Entre Avenida VII Y Avenida VIII, Colonia El Mirador	Guaymas	Cobertura municipal	Subsidios	S048 Programa Habitat	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$312,000	\$312,000	\$312,000	\$312,000	\$312,000	\$312,000	\$312,000	100.00	\$0	Metro Cuadrado	248	100.00	100.00	
Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Felipe De Jesus Issuri Entre Calle Sin Nombre Y Calle Sin Nombre Colonia Popular	Guaymas	Cobertura municipal	Subsidios	S048 Programa Habitat	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$639,525	\$639,525	\$639,525	\$639,525	\$639,525	\$639,525	\$639,525	100.00	\$0	Metro Cuadrado	512	100.00	100.00	
Substitución De Red De Agua Potable En Calle Severiano Puertas Quintero Entre Calle Ignacio Allende Y Calle Huirvis En Localidad De Vicam	Guaymas	Cobertura municipal	Subsidios	S048 Programa Habitat	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$137,640	\$137,640	\$137,640	\$137,640	\$137,640	\$137,640	\$137,640	100.00	\$0	Metro Lineal	225	100.00	100.00	
Substitución De Red De Agua Potable En Calle Mariano Matamoros Entre Blvd. Nainari Y Calle Onteme En Localidad De Vicam	Guaymas	Cobertura municipal	Subsidios	S048 Programa Habitat	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$147,408	\$147,408	\$147,408	\$147,408	\$147,408	\$147,408	\$147,408	100.00	\$0	Metro Lineal	380	100.00	100.00	
Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Gardemia Entre Calle Alamo Y Calle Bugambillas (Calle Sin Nombre) Colonia 23 De Marzo	Guaymas	Cobertura municipal	Subsidios	S048 Programa Habitat	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$363,600	\$363,600	\$363,600	\$363,068	\$363,068	\$363,068	\$363,068	99.85	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	
Construcción De Red De Agua Potable En Potam	Guaymas	Cobertura municipal	Subsidios	S048 Programa Habitat	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$841,162	\$841,162	\$841,162	\$841,162	\$841,162	\$841,162	\$841,162	100.00	\$0	Metro Lineal	596	100.00	100.00	
Substitución De Red De Agua Potable En Calle Bacatete Entre Calle Punta De Flecha Y Calle Juan Maldonado Tetabate En Localidad De Vicam	Guaymas	Cobertura municipal	Subsidios	S048 Programa Habitat	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$145,923	\$145,923	\$145,923	\$145,923	\$145,923	\$145,923	\$145,923	100.00	\$0	Metro Lineal	335	100.00	100.00	
Encausamiento De Aguas Pluviales En Calle Sin Nombre Entre Calle Waskin Y Calle Sin Nombre Col. Fátima	Guaymas	Cobertura municipal	Subsidios	S048 Programa Habitat	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,289,927	\$1,289,927	\$1,289,927	\$1,289,927	\$1,289,927	\$1,289,927	\$1,289,927	100.00	\$0	Metro Lineal	300	100.00	100.00	

Información General del Proyecto							Avance Financiero											Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Pav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Montes De Oca Entre Granados Y Van Escutia, Fracc. Diaz	Huatambampo	Huatambampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,041,667	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	100.00	\$0	1083 M2 Y 271 ML	750	100.00	100.00	
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Avenida Nuevo Leon En La Localidad De Cananea, Municipio De Cananea	Cananea	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,024,840	\$1,024,840	\$1,024,840	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	200	100.00	0.00	
Ampliación De La Red De Alcantarillado Sanitario En Un Sector De La Col. Hector Francisco Romero	Hermosillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$608,397	\$608,397	\$608,397	\$608,397	\$608,397	\$608,397	\$608,397	100.00	\$0	Metro Lineal	1,200	100.00	35.00	
Ampliación De La Red De Electrificación En La Calle Hacienda Del Sur Y Pithaya Madura Sn Col. Las Peredas	Hermosillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Energía	En Ejecución	2013	\$2,391,215	\$2,391,215	\$2,391,215	\$2,391,215	\$2,391,215	\$2,391,215	\$2,391,215	100.00	\$0	Transformador, Metro Lineal, Poste, Colonia	2,100	100.00	0.00	
Pavimentacion Con Concreto Asfaltico De Las Calles: Parral Entre Blvd. Enrique Mazon Y Callejon San Luis, Rosario Ibarra De Piedra Entre Callejon San Luis Y Lampazos, Col. San Luis	Hermosillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,922,958	\$1,922,958	\$1,922,958	\$1,922,958	\$1,922,958	\$1,922,958	\$1,922,958	100.00	\$0	Metro Cuadrado	4,200	100.00	100.00	
Pavimentacion Con Concreto Asfaltico En: Bacadehuachi Entre Las Americas Y Arizona, Col. Lomas De Madrid	Hermosillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$846,457	\$846,457	\$846,457	\$846,457	\$846,457	\$846,457	\$846,457	100.00	\$0	Metro Cuadrado	1,500	100.00	0.00	
Rehabilitación De Pozo Para Agua Potable En El Ejido Carrillo Marcor	Hermosillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$214,429	\$214,429	\$214,429	\$214,429	\$214,429	\$214,429	\$214,429	100.00	\$0	Equipo	500	100.00	100.00	
Prevención Social De La Violencia Con Participación Ciudadana	San Luis Rio Colorado	Cobertura municipal	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,990,000	\$1,990,000	\$1,990,000	\$1,990,000	99.50	\$10,000	Asesoría	178,380	100.00	99.50	
Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluación En Control De Confianza	San Luis Rio Colorado	Cobertura municipal	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,240,000	\$1,240,000	\$1,240,000	\$1,240,000	\$1,240,000	\$1,239,000	\$1,239,000	99.92	\$0	Curso	178,380	100.00	99.92	
Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública	San Luis Rio Colorado	Cobertura municipal	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$6,133,000	\$6,133,000	\$6,133,000	\$6,133,000	\$6,133,000	\$5,953,000	\$5,953,000	97.07	\$180,000	Proyecto	178,380	100.00	97.07	
Sistema Nacional De Información (Base De Datos)	San Luis Rio Colorado	Cobertura municipal	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$627,000	\$627,000	\$627,000	\$627,000	\$627,000	\$521,438	\$521,438	83.16	\$105,562	Proyecto	178,380	100.00	83.16	
Pavimentacion Calle Elsy Torres Y Solidaridad	Cananea	Heroica Ciudad de Cananea	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$331,949	\$331,949	\$331,949	\$331,949	\$331,949	\$331,949	\$331,949	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	15,000	100.00	100.00	
Pavimentacion Calle Solidaridad	Cananea	Heroica Ciudad de Cananea	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$347,161	\$347,161	\$347,161	\$347,161	\$347,161	\$347,161	\$347,161	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	15,000	100.00	100.00	
Drenaje Calle Elsy Torres	Cananea	Heroica Ciudad de Cananea	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$38,681	\$38,681	\$38,681	\$38,681	\$38,681	\$38,681	\$38,681	100.00	\$0	Metros Lineales	1,800	100.00	100.00	
Drenaje Calle Cinco	Cananea	Heroica Ciudad de Cananea	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$4,200	\$4,200	\$4,200	\$4,200	\$4,200	\$4,200	\$4,200	100.00	\$0	Metro Lineal	1,300	100.00	100.00	
Rehabilitacion Muros Villa Montiel	Cananea	Heroica Ciudad de Cananea	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$13,200	\$13,200	\$13,200	\$13,200	\$13,200	\$13,200	\$13,200	100.00	\$0	Metro cubico	2,400	100.00	100.00	
Introduccion Lineas Electricas Colonia Ayuntamiento	Cananea	Heroica Ciudad de Cananea	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Energía	En Ejecución	2013	\$23,883	\$23,883	\$23,883	\$23,883	\$23,883	\$23,883	\$23,883	100.00	\$0	Poste, Luminaria, Metro Lineal	100	100.00	100.00	
Bacheo Calle 10 Ejido Papagos	General Plutarco Elias Calles	Sonoita	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$250,679	\$250,679	\$250,679	\$250,679	\$250,679	\$250,679	\$250,679	100.00	\$0	M2, Concreto asfáltico	14,000	100.00	100.00	
Ampliacion Red Energia Electrica Ejido Desierto De Sonora	General Plutarco Elias Calles	Sonoita	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Energía	En Ejecución	2013	\$193,392	\$193,392	\$193,392	\$193,392	\$193,392	\$193,392	\$193,392	100.00	\$0	Metros Lineales	300	100.00	100.00	
Ampliacion Red Energia Electrica Calle 8 Sonoyta	General Plutarco Elias Calles	Sonoita	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Energía	En Ejecución	2013	\$100	\$36,592	\$36,592	\$36,592	\$36,592	\$36,592	\$36,592	100.00	\$0	Metro Lineal	150	100.00	100.00	

Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Poblacion	Avance Anual	% Avance Acumulado
Fav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Montes De Oca Entre Granados Y Van Escutia, Fracc. Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,041,667	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	100.00	\$0	1083 M2 Y 271 ML	750	100.00	100.00
Mantenimiento Vialidad Principal Ejido La Nariz	General Plutarco Elias Calles	La Nariz	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$288,122	\$288,122	\$288,122	\$288,122	\$288,122	\$288,122	\$288,122	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	100.00	100.00
Mantenimiento Camino Al Valle	General Plutarco Elias Calles	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$306,400	\$306,400	\$306,400	\$306,400	\$306,400	\$306,400	\$306,400	100.00	\$0	Metro Lineal	3,000	100.00	100.00
Introduccion Red Energia Electrica Calle Eugenio Velasco, Sonoyta	General Plutarco Elias Calles	Sonoyta	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Energia	En Ejecución	2013	\$310,020	\$333,243	\$333,243	\$333,243	\$333,243	\$310,020	\$310,020	93.03	\$0	Metro Lineal	100	100.00	93.03
Construccion Base De Mamposteria Para Tanque De Agua, Ejido La Nariz	General Plutarco Elias Calles	La Nariz	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$195,564	\$195,564	\$195,564	\$195,564	\$195,564	\$195,564	\$195,564	100.00	\$0	Obra	120	100.00	100.00
Construccion Estructura Metalica Para Tanque Elevado Agua Potable, Ejido Morelia	General Plutarco Elias Calles	Morelia	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$280,880	\$280,880	\$280,880	\$280,880	\$280,880	\$280,880	\$280,880	100.00	\$0	Obra	70	100.00	100.00
Ampliacion Red Energia Electrica Ave J Y Calle 16, Ejido Papago	General Plutarco Elias Calles	Sonoyta	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Energia	En Ejecución	2013	\$258,578	\$258,578	\$258,578	\$258,578	\$258,578	\$258,578	\$258,578	100.00	\$0	Metro Lineal	40	100.00	100.00
Ampliacion Alumbrado Ejido Papago	General Plutarco Elias Calles	Sonoyta	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$63,797	\$63,797	\$63,797	\$63,797	\$63,797	\$63,797	\$63,797	100.00	\$0	Luminaria	170	100.00	100.00
Servicios Personales De Seguridad Publica	General Plutarco Elias Calles	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$4,863,767	\$5,000,696	\$5,000,696	\$5,000,696	\$5,000,696	\$4,863,767	\$4,863,767	97.26	\$0	Sistema	17,000	100.00	97.26
Gastos De Operacion Seguridad Publica	General Plutarco Elias Calles	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$2,519,177	\$2,519,177	\$2,519,177	\$2,519,177	\$2,519,177	\$2,519,177	\$2,519,177	100.00	\$0	Sistema	17,000	100.00	100.00
Programa De Adquisicion De Bienes Para El Servicio De Seguridad Publica	General Plutarco Elias Calles	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$74,977	\$74,977	\$74,977	\$74,977	\$74,977	\$74,977	\$74,977	100.00	\$0	Acción	17,000	100.00	100.00
Construccion De Posa Septica En Tarachi	Arivechi	Tarachi	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$317,288	\$317,288	\$317,288	\$317,288	\$317,288	\$317,288	\$317,288	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00
Liquidacion De Obligaciones Financieras	Arivechi	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$28,553	\$28,553	\$28,553	\$28,553	\$28,553	\$28,553	\$28,553	100.00	\$0	Evento	0	100.00	100.00
Mejoramiento De Telesecundaria En Teonadepa	Cumpas	Teonadepa	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,659	\$1,659	\$1,659	\$1,659	\$1,659	\$1,659	\$1,659	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00
Rehabilitacion De Drenaje En Calle 10 En Cumpas	Cumpas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$435	\$435	\$435	\$435	\$435	\$435	\$435	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00
Rehabilitacion De Puente En Teonadepa	Cumpas	Teonadepa	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$269	\$269	\$269	\$269	\$269	\$269	\$269	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00
Mantto De Camino Vecinal Guaycoza El Encinal	Becanora	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00
Const. De Centro De Salud	Navojoa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Salud	En Ejecución	2013	\$563,000	\$563,000	\$563,000	\$563,000	\$563,000	\$563,000	\$563,000	100.00	\$0	Obra	850	100.00	100.00
Const. De Centro De Salud	Navojoa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Salud	En Ejecución	2013	\$563,000	\$563,000	\$563,000	\$563,000	\$563,000	\$563,000	\$563,000	100.00	\$0	Obra	59	100.00	100.00
Const. De Centro De Salud	Navojoa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Salud	En Ejecución	2013	\$563,000	\$563,000	\$563,000	\$563,000	\$563,000	\$563,000	\$563,000	100.00	\$0	Obra	85	100.00	100.00
Elaboracion De Estudio Y Proyecpjo De Abastecimiento Agua Potable A Onavas	Onavas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$8,602	\$8,602	\$8,602	\$8,602	\$8,602	\$8,602	\$8,602	100.00	\$0	Proyecto	0	100.00	100.00
Const. De Centro De Salud	Navojoa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Salud	En Ejecución	2013	\$563,000	\$563,000	\$563,000	\$563,000	\$563,000	\$563,000	\$563,000	100.00	\$0	Obra	385	100.00	100.00

Información General del Proyecto							Avance Financiero											Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Poblacion	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Pav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Montes De Oca Entre Granados Y Van Escutia, Fracc. Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,041,667	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	100.00	\$0	1083 M2 Y 271 ML	750	100.00	100.00	
Liquidacion De Obligaciones Financieras	Onavas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,715	\$1,715	\$1,715	\$1,715	\$1,715	\$1,715	\$1,715	100.00	\$0	Evento	0	100.00	1.00	
Const. De Centro De Salud	Navojoa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Salud	En Ejecución	2013	\$563,000	\$563,000	\$563,000	\$563,000	\$563,000	\$563,000	\$563,000	100.00	\$0	Obra	225	100.00	100.00	
Const. De Centro De Salud	Navojoa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Salud	En Ejecución	2013	\$563,000	\$563,000	\$563,000	\$563,000	\$563,000	\$563,000	\$563,000	100.00	\$0	Obra	310	100.00	100.00	
Rehabilitacion De Centro De Salud En Naco	Naco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Salud	En Ejecución	2013	\$8,320	\$8,320	\$8,320	\$8,320	\$8,320	\$8,320	\$8,320	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	
Const Red Drenaje En Obra Came	Naco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$15,759	\$15,759	\$15,759	\$15,759	\$15,759	\$15,759	\$15,759	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	
Const. De Centro De Salud	Navojoa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Salud	En Ejecución	2013	\$563,000	\$563,000	\$563,000	\$563,000	\$563,000	\$563,000	\$563,000	100.00	\$0	Obra	250	100.00	100.00	
Liquidacion De Obligaciones Financieras	Naco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$60,474	\$60,474	\$60,474	\$60,474	\$60,474	\$60,474	\$60,474	100.00	\$0	Evento	0	100.00	1.00	
Const. De Centro De Salud	Navojoa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Salud	En Ejecución	2013	\$563,000	\$563,000	\$563,000	\$563,000	\$563,000	\$563,000	\$563,000	100.00	\$0	Obra	120	100.00	100.00	
Const. De Centro De Salud	Navojoa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Salud	En Ejecución	2013	\$563,000	\$563,000	\$563,000	\$563,000	\$563,000	\$563,000	\$563,000	100.00	\$0	Obra	625	100.00	100.00	
Equipamiento Pozo Agua Potable En Nuevo Tepupa	San Pedro de la Cueva	Nuevo Tepupa	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$7,309	\$73,019	\$73,019	\$73,019	\$73,019	\$73,019	\$73,019	100.00	\$0	Equipo	0	100.00	100.00	
Rehabilitacion Alumbrado Publico En San Jose De Batuc	San Pedro de la Cueva	San José de Batuc (Batuquito)	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,146	\$2,146	\$2,146	\$2,146	\$2,146	\$2,146	\$2,146	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	
Const. De Centro De Salud	Navojoa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Salud	En Ejecución	2013	\$563,000	\$563,000	\$563,000	\$563,000	\$563,000	\$563,000	\$563,000	100.00	\$0	Obra	1,290	100.00	100.00	
Ampliacion Drenaje Dalle Fronteras Final Col Llano	San Pedro de la Cueva	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$46,861	\$46,861	\$46,861	\$46,861	\$46,861	\$46,861	\$46,861	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	
Ampliacion Red Drenaje Calle Alameda Y Solidaridad	San Pedro de la Cueva	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$59,452	\$59,452	\$59,452	\$59,452	\$59,452	\$59,452	\$59,452	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	
Ampliacion Drenaje Calle Jose Maria Morelos Y C Sin Nombre	San Pedro de la Cueva	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$11,931	\$11,931	\$11,931	\$11,931	\$11,931	\$11,931	\$11,931	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	
Const. De Centro De Salud	Navojoa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Salud	En Ejecución	2013	\$563,000	\$563,000	\$563,000	\$563,000	\$563,000	\$563,000	\$563,000	100.00	\$0	Obra	350	100.00	100.00	
Const. De Centro De Salud	Navojoa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Salud	En Ejecución	2013	\$563,000	\$563,000	\$563,000	\$563,000	\$563,000	\$563,000	\$563,000	100.00	\$0	Obra	250	100.00	100.00	
Const. De Centro De Salud	Navojoa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Salud	En Ejecución	2013	\$563,000	\$563,000	\$563,000	\$563,000	\$563,000	\$563,000	\$563,000	100.00	\$0	Obra	285	100.00	100.00	
Const. De Centro De Salud	Navojoa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Salud	En Ejecución	2013	\$563,000	\$563,000	\$563,000	\$563,000	\$563,000	\$563,000	\$563,000	100.00	\$0	Obra	150	100.00	100.00	
Reparacion De Transformador Para Pozo De Agua Potable En Cabecera Municipal	Ures	Heroica Ciudad de Ures	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$18,000	\$18,000	\$18,000	\$18,000	\$18,000	\$18,000	\$18,000	100.00	\$0	Pieza	0	1.00	100.00	
Const. De Centro De Salud	Navojoa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Salud	En Ejecución	2013	\$563,000	\$563,000	\$563,000	\$563,000	\$563,000	\$563,000	\$563,000	100.00	\$0	Obra	65	100.00	100.00	

Información General del Proyecto							Avance Financiero											Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Pav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Montes De Oca Entre Granados Y Van Escutia, Fracc. Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,041,667	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	100.00	\$0	1083 M2 Y 271 ML	750	100.00	100.00	
Const. De Centro De Salud	Navojoa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Salud	En Ejecución	2013	\$563,000	\$563,000	\$563,000	\$563,000	\$563,000	\$563,000	\$563,000	100.00	\$0	Obra	75	100.00	100.00	
Pavimentación Con Concreto Hidraulico En Calle Prof. Arturo Rabago En La Localidad De Aconchi, Municipio De Aconchi	Aconchi	Cobertura municipal	Convenios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,310,444	\$1,310,444	\$1,310,444	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,650	100.00	0.00	
Pavimentación Calle Bob Hamilton Alameda Y Ca Solidaridad	San Pedro de la Cueva	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$38,966	\$38,966	\$38,966	\$38,966	\$38,966	\$38,966	\$38,966	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	
Administración Y Control De La Seguridad Publica (Servs Personales)	San Pedro de la Cueva	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$62,378	\$62,378	\$62,378	\$62,378	\$62,378	\$62,378	\$62,378	100.00	\$0	Evento	0	100.00	100.00	
Mantenimiento A Puente Colgante En San Felipe	San Felipe de Jesús	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$69,000	\$69,000	\$69,000	\$69,000	\$69,000	\$69,000	\$69,000	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	
Aportación Del Ayuntamiento A Construcción De Techos De Varias Viviendas	Trincheras	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	
Ampl. De Red De Agua Potable En Col. Nva. Generación Y 16 De Septiembre	Navojoa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Obra	550	100.00	100.00	
Rehab. De Red De Agua Potable En Guaymitas Sector II	Navojoa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Obra	150	100.00	100.00	
Ampl. Red De Agua Potable En Col. Nva. Generación (Sector II)	Navojoa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Obra	250	100.00	100.00	
Limpieza Y Desasolve De Arroyos	Benjamin Hill	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$27,000	\$27,000	\$27,000	\$27,000	\$27,000	\$27,000	\$27,000	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	
Ampl. Red De Agua Potable En Col. 16 De Septiembre (Sector II)	Navojoa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Obra	255	100.00	100.00	
Administración Y Control De La Seguridad Publica (Gtos De Operación)	Benjamin Hill	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$600,353	\$600,353	\$600,353	\$600,353	\$600,353	\$600,353	\$600,353	100.00	\$0	Evento	0	100.00	1.00	
Ampl. Red Drenaje Sanitario En Col. Nueva Generación (Sector V)	Navojoa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Obra	280	100.00	100.00	
Rehab. De Alcantarillado Sanitario En La Col. Infonavit Obrera	Navojoa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Obra	250	100.00	100.00	
Rehabilitación De Equipo De Bombeo Pozo Agua Potable Bacadéhuachi	Bacadéhuachi	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	100.00	\$0	Pozo	0	100.00	100.00	
Ampliación Red Drenaje Calle Luis Maria Valencia	Bacadéhuachi	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$29,000	\$29,000	\$29,000	\$29,000	\$29,000	\$29,000	\$29,000	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	
Pavimentación Concreto Hidraulico Calle Sufragio Efectivo	Bacadéhuachi	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	
Rh. Vialidad De Acceso A Cols. Beltrones Y Ampl. Beltrones	Navojoa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Obra	2,500	100.00	100.00	
Pavimentación De Calle Principal En Mesita De Cuajari	Sahuaripa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$28,178	\$28,178	\$28,178	\$28,178	\$28,178	\$28,178	\$28,178	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	
Rehabilitación De Varias Calles Y Parque De Sahuaripa	Sahuaripa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$19,000	\$19,000	\$19,000	\$19,000	\$19,000	\$19,000	\$19,000	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	

Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Pav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Montes De Oca Entre Granados Y Van Escutia, Fracc. Diaz	Huatambampo	Huatambampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,041,667	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	100.00	\$0	1083 M2 Y 271 ML	750	100.00	100.00
Construccion De Banquetas Y Guarniciones En Calle Reforma	Sahuaripa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$19,128	\$19,128	\$19,128	\$19,128	\$19,128	\$19,128	\$19,128	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00
Rh. Calles Urbanas En Las Col. Tierra Blanca Y Constitucion (Sector I)	Navojoa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	100.00	\$0	Obra	1,500	100.00	100.00
Rehab. De Calles Urbanas En Tetanchopo (Sector II)	Navojoa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	\$0	Obra	850	100.00	100.00
Liquidacion De Obligaciones Financieras	Sahuaripa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$40,318	\$40,318	\$40,318	\$40,318	\$40,318	\$40,318	\$40,318	100.00	\$0	Evento	0	100.00	100.00
Rehab. De Calles Urbanas En El Sector Iii: Colonias Deportiva, Itson.	Navojoa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$690,000	\$690,000	\$690,000	\$690,000	\$690,000	\$690,000	\$690,000	100.00	\$0	Obra	2,100	100.00	100.00
Construccion De Pila De Almacenamiento De Agua	Nácori Chico	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$17,800	\$17,800	\$17,800	\$17,800	\$17,800	\$17,800	\$17,800	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00
Rehabilitacion Basuron Municipal	Nácori Chico	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,600	\$16,000	\$16,000	\$16,000	\$16,000	\$16,000	\$16,000	100.00	\$0	Relleno Sanitario	0	100.00	100.00
Rehab. De Calles Urbanas En El Sector Iv De La Colonia Juárez.	Navojoa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$690,000	\$690,000	\$690,000	\$690,000	\$690,000	\$690,000	\$690,000	100.00	\$0	Obra	1,100	100.00	100.00
Rehab. De Calles Urbanas En El Sector V En Las Colonias: Sonora, Sop, Indeur, Sonora Progresista, Infonavit Sonora.	Navojoa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Obra	2,500	100.00	100.00
Rehab. De Calles Urbanas En El Sector Vi En Las Colonias: Tetaboca, Rosario Ruelas, Minas De Arena Y Tepeyac.	Navojoa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Obra	2,550	100.00	100.00
Rehab. De Calles Urbanas En El Sector Vii En Las Colonias: Francisco Villa Y Tierra Y Libertad	Navojoa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	100.00	\$0	Obra	1,600	100.00	100.00
Rehab. De Calles Urbanas En El Sector Viii En Las Colonias: Francisco Villa Y Tierra Y Libertad	Navojoa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	100.00	\$0	Obra	925	100.00	100.00
Rehab. De Calles Urbanas En El Sector Ix En Las Colonias: Pueblo Viejo, Y Mezquital De Pueblo Viejo.	Navojoa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Obra	650	100.00	100.00
Rehab. De Calles Urbanas En El Sector X En Las Colonias: Hidalgo, Rosales Y Moderna	Navojoa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	100.00	\$0	Obra	1,800	100.00	100.00
Rehab. De Calles Urbanas En El Sector Iii.2 Colonias Central, Beltrones, Beltrones II Y Ampl. Beltrones.	Navojoa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$690,000	\$690,000	\$690,000	\$690,000	\$690,000	\$690,000	\$690,000	100.00	\$0	Obra	2,300	100.00	100.00
Rehab. De Calles Urbanas En El Sector Iv.2 De La Colonia Juárez.	Navojoa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$690,000	\$690,000	\$690,000	\$690,000	\$690,000	\$690,000	\$690,000	100.00	\$0	Obra	660	100.00	100.00
Rehab. De Calles Urbanas En El Sector Ix.2 En Las Colonias: Pueblo Viejo.	Navojoa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Obra	350	100.00	100.00
Mantenimiento Del Area Pavimentada En Diferentes Sectores De La Ciudad De Navojoa	Navojoa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	100.00	\$0	Obra	10,000	100.00	100.00
Alumbrado Publico En La Col. 16 De Septiembre	Navojoa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$3,200,000	\$3,200,000	\$3,200,000	\$3,199,999	\$3,199,999	\$3,199,999	\$3,199,999	100.00	\$0	Obra	1,400	100.00	100.00

Información General del Proyecto							Avance Financiero											Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Pav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Montes De Oca Entre Granados Y Van Escutia, Fracc. Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,041,667	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	100.00	\$0	1083 M2 Y 271 ML	750	100.00	100.00	
Rehabilitación De Infraestructura De La Calle Plan De Agua Prieta, Col. Alvaro Obregón	Cajeme	Ciudad Obregón	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,116,324	\$1,116,324	\$1,116,324	\$1,116,324	\$1,116,324	\$1,116,324	\$1,116,324	100.00	\$0	Metro Lineal	0	100.00	100.00	
Rehab. De Camino De Terraceria Las Pileas- El Tijiri- Tierra Blanca, Comisaria De Tesia	Navojoa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	100.00	\$0	Obra	1,461	100.00	100.00	
Rehab. De Camino De Terraceria A Tesia-Mexq. De Tesia- Paio Blanco-Los Limones, En La Comisaria De Tesia.	Navojoa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$220,000	\$220,000	\$220,000	\$220,000	\$220,000	\$220,000	\$220,000	100.00	\$0	Obra	1,150	100.00	100.00	
Electrificación En Calle Sin Nombre Barrio El Estadio En Villa Hgo	Villa Hidalgo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Energía	En Ejecución	2013	\$42,665	\$42,665	\$42,665	\$42,665	\$42,665	\$42,665	\$42,665	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	
Electrificación En Calle Sin Nombre En San Antonio De San Juan Del Rio	Villa Hidalgo	San Juan del Rio	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Energía	En Ejecución	2013	\$148,138	\$148,138	\$148,138	\$148,138	\$148,138	\$148,138	\$148,138	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	
Rehabilitación Alumbrado Publico En Villa Hidalgo	Villa Hidalgo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,769	\$2,769	\$2,769	\$2,769	\$2,769	\$2,769	\$2,769	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	
Rehab. De Camino De Acceso A Carretera Internacional-Basiabampo.	Navojoa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$265,000	\$265,000	\$265,000	\$265,000	\$265,000	\$265,000	\$265,000	100.00	\$0	Obra	210	100.00	100.00	
Rehab. De Camino De Acceso A Fundación-Jostahuaca-Etchohuasquilla-Musuhampol Sifon-Santa Ma. Del Buaraje- Ej. Joaquín Amaro	Navojoa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	100.00	\$0	Obra	2,200	100.00	100.00	
Pavimentación De Las Calles Alrededor De La Iglesia En La Col. Sonora	Cajeme	Ciudad Obregón	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,863,246	\$1,863,246	\$1,863,246	\$1,863,246	\$1,863,246	\$1,863,246	\$1,863,246	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	
Rehab. Camino De Acceso A Camoa-Barrio Corral- Tres Hermanos- Carret-Alamos.	Navojoa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$595,000	\$595,000	\$595,000	\$595,000	\$595,000	\$595,000	\$595,000	100.00	\$0	Obra	1,800	100.00	100.00	
Rehabilitación De Agua Potable Y Drenaje Sanitario De La Calle Misión Cocópera En La Col. Eusebio Poo. Rino	Cajeme	Ciudad Obregón	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$940,637	\$940,637	\$940,637	\$940,637	\$940,637	\$940,637	\$940,637	100.00	\$0	Metro Lineal	0	100.00	100.00	
Rehabilitación De Agua Potable Y Drenaje Sanitario De La Calle Trivícola De La Col. Maximiliano R. López	Cajeme	Ciudad Obregón	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$249,994	\$249,994	\$249,994	\$249,994	\$249,994	\$249,994	\$249,994	100.00	\$0	Metro Lineal	0	100.00	100.00	
Rehabilitación De Agua Potable Y Drenaje Sanitario De Las Calles Alvaro Obregón Y 16 De Septiembre Entre Sinaloa Y Canal Porfirio Diaz En Cócorit	Cajeme	Cócorit	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$567,816	\$567,816	\$567,816	\$567,816	\$567,816	\$567,816	\$567,816	100.00	\$0	Metro Lineal	0	100.00	100.00	
Construcción De Banquetas En Las Calles Rio San Fernando Y Rio San Miguel De La Col. Libertad	Cajeme	Ciudad Obregón	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	
Rehab. De Camino De Acceso Carretera Huatabampo- Chinothauca	Navojoa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	\$0	Obra	650	100.00	100.00	
Rehab. De Camino De Acceso A San Ignacio- Siviral	Navojoa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	100.00	\$0	Obra	350	100.00	100.00	
Ampliación De Red De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias, Colonia Jacopaco	Benito Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$63,700	\$63,700	\$63,700	\$63,700	\$63,700	\$63,700	\$63,700	100.00	\$0	Metro Lineal	0	100.00	100.00	
Rehab. De Camino De Terraceria-Chirajobampo-Los Buayums-Sinahuiza-La Potable-Chirajobampo-Sinahuiza-Carretera Internacional	Navojoa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$545,000	\$545,000	\$545,000	\$545,000	\$545,000	\$545,000	\$545,000	100.00	\$0	Obra	2,500	100.00	100.00	
Rehab. De Camino De Terraceria Carretera Internacional- Ej. 21 De Marzo	Navojoa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	\$0	Obra	350	100.00	100.00	
Rehab. De Camino De Terraceria Carretera Internacional-Huebampo-San Jose.	Navojoa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$345,000	\$345,000	\$345,000	\$345,000	\$345,000	\$345,000	\$345,000	100.00	\$0	Obra	750	100.00	100.00	
Rehabilitación De Agua Potable Y Drenaje Sanitario De La C. Alvaro Obregón Entre Camino Carretero Y Canal Porfirio Diaz	Cajeme	Cócorit	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$316,000	\$316,000	\$316,000	\$316,000	\$316,000	\$316,000	\$316,000	100.00	\$0	Metro Lineal	0	100.00	100.00	

Información General del Proyecto							Avance Financiero											Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Pav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Montes De Oca Entre Granados Y Van Escutia, Fracc. Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,041,667	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	100.00	\$0	1083 M2 Y 271 ML	750	100.00	100.00	
Rehabilitación De Agua Potable Y Drenaje Sanitario De La Calle Camino Carretero Entre Benito Juárez Y Constitución En Còcorit	Cajeme	Còcorit	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$440,000	\$440,000	\$440,000	\$440,000	\$440,000	\$440,000	\$440,000	100.00	\$0	Metro Lineal	0	100.00	100.00	
Rehab.De Camino De Acceso Periferico-Chihuahuita-Bemelabampo	Navojoa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$130,000	100.00	\$0	Obra	530	100.00	100.00	
Construcción De Banquetas En Diversas Vialidades	Cajeme	Ciudad Obregón	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$238,236	\$238,236	\$238,236	\$238,236	\$238,236	\$238,236	\$238,236	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	
Rehab. De Camino De Acceso A Guaymitas-Capohuiza	Navojoa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Obra	2,250	100.00	100.00	
Rehab. De Camino De Acceso A Sibacobe En La Comisaría De Tesia	Navojoa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$205,000	\$205,000	\$205,000	\$205,000	\$205,000	\$205,000	\$205,000	100.00	\$0	Obra	300	100.00	100.00	
Rehab. De Camino De Acceso A Chivucu En La Comisaria De Tesia.	Navojoa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$170,000	\$170,000	\$170,000	\$170,000	\$170,000	\$170,000	\$170,000	100.00	\$0	Obra	475	100.00	100.00	
Rehabilitación De Pavimento Hidraulico En Avenida Ocampo	Tepache	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	Terminado	2013	\$285,815	\$285,815	\$285,815	\$285,815	\$285,815	\$285,815	\$285,815	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	250	100.00	100.00	
Rehabilitación De Red De Agua Potable Agua Blanca	Benito Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$370,110	\$370,110	\$370,110	\$370,110	\$370,110	\$370,110	\$370,110	100.00	\$0	Metro Lineal	899	100.00	100.00	
Rehab. De Calles En Pueblo Mayo	Navojoa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$325,000	\$325,000	\$325,000	\$325,000	\$325,000	\$325,000	\$325,000	100.00	\$0	Obra	2,520	100.00	100.00	
Ampliación De Red De Acantarillado Y Descargas Domiciliarias Colonia Jecopsaco	Benito Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$68,600	\$68,600	\$68,600	\$68,600	\$68,600	\$68,600	\$68,600	100.00	\$0	Metro Lineal	1,439	100.00	100.00	
Rehabilitación De Alumbrado Publico Paredon Colorado	Benito Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Energía	En Ejecución	2013	\$105,840	\$105,840	\$105,840	\$105,840	\$105,840	\$105,840	\$105,840	100.00	\$0	Pieza	2,164	100.00	100.00	
Rehabilitación De Alumbrado Publico Paredoncito	Benito Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Energía	En Ejecución	2013	\$105,840	\$105,840	\$105,840	\$105,840	\$105,840	\$105,840	\$105,840	100.00	\$0	Metro Lineal	1,850	100.00	100.00	
Rehabilitación De Lumbrado Publico Aceitunitas	Benito Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Energía	En Ejecución	2013	\$106,820	\$106,820	\$106,820	\$106,820	\$106,820	\$106,820	\$106,820	100.00	\$0	Metro Lineal	399	100.00	100.00	
Programa De Empleo Temporal Pequero 2013	Benito Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$2,600,000	\$2,600,000	\$2,600,000	\$2,600,000	\$2,600,000	\$2,600,000	\$2,600,000	100.00	\$0	Lote	437	100.00	100.00	
Rehabilitación De Drenaje Calle Zaragoza Final	Tepache	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	Terminado	2013	\$50,251	\$50,251	\$50,251	\$50,251	\$50,251	\$50,251	\$50,251	100.00	\$0	Metro Lineal	150	100.00	100.00	
Rehab. De Calles En Navomora	Navojoa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	100.00	\$0	Obra	65	100.00	100.00	
Rehab. De Varias Calles En La Comisaria De Fundición	Navojoa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$130,000	100.00	\$0	Obra	850	100.00	100.00	
Rehab. De Varias Calles En Santa Ma. Del Buaraje	Navojoa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$245,000	\$245,000	\$245,000	\$245,000	\$245,000	\$245,000	\$245,000	100.00	\$0	Obra	1,100	100.00	100.00	
Rehab. De Varias Calles En La Comisaria De Canoa	Navojoa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$180,000	100.00	\$0	Obra	200	100.00	100.00	
Rehab. De Varias Calles En La Comunidad De Barrio Cantua	Navojoa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	100.00	\$0	Obra	225	100.00	100.00	
Rehab. De Varias Calles En La Comunidad De Barrio Corral	Navojoa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	100.00	\$0	Obra	65	100.00	100.00	

Información General del Proyecto							Avance Financiero											Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Fav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Montes De Oca Entre Granados Y Van Escutia, Fracc. Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,041,667	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	100.00	\$0	1083 M2 Y 271 ML	750	100.00	100.00	
Rehab. De Varias Calles En La Comisaria De San Ignacio	Navojoa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$255,000	\$255,000	\$255,000	\$255,000	\$255,000	\$255,000	\$255,000	100.00	\$0	Obra	2,100	100.00	100.00	
Rehab. De Varias Calles En La Comunidad De Ej. 5 De Junio	Navojoa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$175,000	\$175,000	\$175,000	\$175,000	\$175,000	\$175,000	\$175,000	100.00	\$0	Obra	1,100	100.00	100.00	
Rehab. De Varias Calles En La Comisaria De Bacabachi	Navojoa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	\$0	Obra	1,350	100.00	100.00	
Construcción De Alcantarillado Pluvial Calle Golondrinas	Cajeme	Ciudad Obregón	Subsidios	S048 Programa Habitat	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$309,804	\$309,804	\$309,804	\$309,804	\$309,804	\$309,804	\$309,804	100.00	\$0	Metro Lineal	0	100.00	100.00	
Rehab. De Varias Calles En Chirajobampo	Navojoa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$175,000	\$175,000	\$175,000	\$175,000	\$175,000	\$175,000	\$175,000	100.00	\$0	Obra	850	100.00	100.00	
Rehab. De Varias Calles En El Ej. 21 De Marzo	Navojoa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	100.00	\$0	Obra	325	100.00	100.00	
Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Codorniz En La Col. Aves Del Castillo	Cajeme	Ciudad Obregón	Subsidios	S048 Programa Habitat	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$909,060	\$909,060	\$909,060	\$909,060	\$909,060	\$909,060	\$909,060	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	
Rehab. De Varias Calles En El Ej. Guadalupe Victoria	Navojoa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	100.00	\$0	Obra	400	100.00	100.00	
Rehab. De Varias Calles En Jopopaco	Navojoa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	100.00	\$0	Obra	487	100.00	100.00	
Rehab. De Varias Calles En Masiaca	Navojoa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Obra	1,500	100.00	100.00	
Rehab. De Varias Calles En San Pedrito	Navojoa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00	\$0	Obra	180	100.00	100.00	
Rehab. De Varias Calles En San Jose, Com. De Masiaca.	Navojoa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	100.00	\$0	Obra	550	100.00	100.00	
Rehab. De Varias Calles En La Localidad De Rosales, Com. De Rosales.	Navojoa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	100.00	\$0	Obra	1,200	100.00	100.00	
Rehab. De Varias Calles En Bahuises En La Com. De Rosales	Navojoa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	100.00	\$0	Obra	1,300	100.00	100.00	
Ampliación De La Construcción De Recinto Fiscal Estratégico Del Estado De Sonora	Cajeme	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$34,915,050	\$34,915,050	\$34,915,050	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	646,611	100.00	0.00	
Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Pueblito Entre Jalisco Y Avenida Del Limón En La Localidad De Caborca, Municipio De Caborca	Caborca	Cobertura municipal	Convenios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,626,918	\$2,626,918	\$2,626,918	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	50,000	100.00	0.00	
Construcción Línea Agua Potable En Varias Calles Col La Bomba	Huépac	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$103,981	\$103,981	\$103,981	\$103,981	\$103,981	\$103,981	\$103,981	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	
Construcción De Red De Alcantarillado En Varias Calles De Huépac	Huépac	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$82,588	\$82,588	\$82,588	\$82,588	\$82,588	\$82,588	\$82,588	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	
Construcción De Envovedado Para Encausamiento De Aguas Pluviales	Huépac	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$48,188	\$48,188	\$48,188	\$48,188	\$48,188	\$48,188	\$48,188	10.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	
Introducción Red Agua Potable En V Calles Nacoazari	Nacoazari de Garcia	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$81,978	\$81,978	\$81,978	\$81,978	\$81,978	\$81,978	\$81,978	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	

Información General del Proyecto							Avance Financiero											Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Poblacion	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Fav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Montes De Oca Entre Granados Y Van Escutia, Fracc. Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,041,667	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	100.00	\$0	1083 M2 Y 271 ML	750	100.00	100.00	
Rehabilitación Alumbrado Publico En Aconchi	Aconchi	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$37,545	\$37,545	\$37,545	\$37,545	\$37,545	\$37,545	\$37,545	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	
Aportacion Ayuntamiento Rehabilitacion Linea Conduccion Agua Potable En Arizpe	Arizpe	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$59,922	\$59,922	\$59,922	\$59,922	\$59,922	\$59,922	\$59,922	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	
Aportacion Del Ayuntamiento En Electrificación Varias Calles En Arizpe	Arizpe	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Energía	En Ejecución	2013	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	
Aportacion Del Ayuntamiento En Rehabilitacion De Viviendas	Opodepe	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	
Rehabilitacioncampo Beisabol	Opodepe	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$17,000	\$17,000	\$17,000	\$17,000	\$17,000	\$17,000	\$17,000	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	
Rehabilitacion De Relleno Sanitario	Opodepe	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$3,500	\$3,500	\$3,500	\$3,500	\$3,500	\$3,500	\$3,500	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	
Rehabilitacion De Tanque Elevado De Agua Potable	Opodepe	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$20,804	\$20,804	\$20,804	\$20,804	\$20,804	\$20,804	\$20,804	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	
Introduccion Linea Agua Potable En Tuape	Opodepe	Tuape	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$8,112	\$8,112	\$8,112	\$8,112	\$8,112	\$8,112	\$8,112	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	
Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable En Pueblo Viejo	Opodepe	Pueblo Viejo	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$11,538	\$11,538	\$11,538	\$11,538	\$11,538	\$11,538	\$11,538	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	
Fabricacion E Instalacion De Pozos De Visita	Opodepe	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$4,200	\$4,200	\$4,200	\$4,200	\$4,200	\$4,200	\$4,200	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	
Instalacion De Gua Potable	Opodepe	Mesa San Juan	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$19,876	\$19,876	\$19,876	\$19,876	\$19,876	\$19,876	\$19,876	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	
Aportacion A Obra De Equipamiento Deportivo En Telesecundaria 86	Bacoachi	Bacoachi	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$11,224	\$11,224	\$11,224	\$11,224	\$11,224	\$11,224	\$11,224	100.00	\$0	Obra	46	100.00	100.00	
Aportacion A Obra De Equipamiento Deportivo Esc Primaria Ignacio Tato	Bacoachi	Bacoachi	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$11,224	\$11,224	\$11,224	\$11,224	\$11,224	\$11,224	\$11,224	100.00	\$0	Obra	46	100.00	100.00	
Rehabilitacion De Camino Rural La Cienega-Unanichi	Bacoachi	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$128,257	\$128,257	\$128,257	\$128,257	\$128,257	\$128,257	\$128,257	100.00	\$0	Kilómetro	102	100.00	100.00	
Complemento De Obra De Pavimentacion Con Rehabilitacion De La Red De Agua Potable Y Drenaje	Bacoachi	Bacoachi	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	100.00	\$0	Obra	1,646	100.00	100.00	
Equipamiento De La Escuela De Educacion Inicial Tessaly Sews En Lobos Yoris	San Ignacio Rio Muerto	Ninguno	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$8,000	\$8,000	\$8,000	\$8,000	\$8,000	\$8,000	\$8,000	100.00	\$0	Obra	21	100.00	100.00	
Equipamiento Jardin De Nifos El Lobito En Lobos Yoris	San Ignacio Rio Muerto	Ninguno	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	100.00	\$0	Obra	36	100.00	100.00	
Rehabilitacion Esc Primaria Lezaro Cardenas De Lobos Yoris	San Ignacio Rio Muerto	Ninguno	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$31,759	\$31,759	\$31,759	\$31,759	\$31,759	\$31,759	\$31,759	100.00	\$0	Obra	125	100.00	100.00	
Rehabilitacion Esc Primaria Miguel Jaime Builtimes En Lobos Vaquia	San Ignacio Rio Muerto	Ninguno	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$14,700	\$14,700	\$14,700	\$14,700	\$14,700	\$14,700	\$14,700	100.00	\$0	Obra	115	100.00	100.00	
Rehabilitacion Esc Primaria Benito Juarez	San Ignacio Rio Muerto	Enrique Landa B.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$23,147	\$23,147	\$23,147	\$23,147	\$23,147	\$23,147	\$23,147	100.00	\$0	Obra	165	100.00	100.00	
Pavimentacion De La Calle Belisario Dominguez De La Col. Cajeme	Cajeme	Ciudad Obregón	Subsidios	S048 Programa Habitat	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,327,125	\$1,327,125	\$1,327,125	\$1,327,125	\$1,327,125	\$1,327,125	\$1,327,125	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	

Información General del Proyecto							Avance Financiero											Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Pav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Montes De Oca Entre Granados Y Van Escutia, Fracc. Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,041,667	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	100.00	\$0	1083 M2 Y 271 ML	750	100.00	100.00	
Pavimentación De La Calle Mariano Matamoros De La Col. Cajeme	Cajeme	Ciudad Obregón	Subsidios	S048 Programa Habitat	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,257,333	\$1,257,333	\$1,257,333	\$1,257,333	\$1,257,333	\$1,257,333	\$1,257,333	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	
Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Democracia En La Col. Esperanza Tiznado	Cajeme	Ciudad Obregón	Subsidios	S048 Programa Habitat	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$903,543	\$903,543	\$903,543	\$903,543	\$903,543	\$903,543	\$903,543	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	
Mantenimiento De Unidades De Seguridad Publica Municipal	Navojoa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I005 FORAMUN	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$3,788,549	\$3,788,549	\$3,788,549	\$3,788,549	\$3,788,549	\$3,788,549	\$3,788,549	100.00	\$0	Programa	140,000	100.00	100.00	
Equipamiento (Uniformes)	Navojoa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I005 FORAMUN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$773,952	\$773,952	\$773,952	\$773,952	\$773,952	\$773,952	\$773,952	100.00	\$0	Programa	140,000	100.00	100.00	
Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Venustiano Carranza En La Col. Cajeme	Cajeme	Ciudad Obregón	Subsidios	S048 Programa Habitat	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,107,920	\$2,107,920	\$2,107,920	\$2,107,920	\$2,107,920	\$2,107,920	\$2,107,920	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	
Construcción De Banquetas En Calle Chipancingo De La Col. Sòstenes Valenzuela	Cajeme	Ciudad Obregón	Subsidios	S048 Programa Habitat	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	
Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Norte En La Col. Altar	Cajeme	Ciudad Obregón	Subsidios	S048 Programa Habitat	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$229,026	\$229,026	\$229,026	\$229,026	\$229,026	\$229,026	\$229,026	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	
Alumbrado Público En Calle Aquiles Serdan Entre Blvd. Lázaro Cárdenas Y Blvd. Julio Martínez Bracamontes En La Col. Francisco Villa	Navojoa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,841,721	\$1,841,721	\$1,841,721	\$1,841,721	\$1,841,721	\$1,841,721	\$1,841,721	100.00	\$0	Obra	2,500	100.00	100.00	
Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Privada 19 En La Col. Alvaro Obregón	Cajeme	Ciudad Obregón	Subsidios	S048 Programa Habitat	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$252,000	\$252,000	\$252,000	\$252,000	\$252,000	\$252,000	\$252,000	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	
Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Río San Miguel De La Col. Libertad	Cajeme	Ciudad Obregón	Subsidios	S048 Programa Habitat	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,054,991	\$1,054,991	\$1,054,991	\$1,054,991	\$1,054,991	\$1,054,991	\$1,054,991	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	
Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Río San Fernando En La Col. Libertad	Cajeme	Ciudad Obregón	Subsidios	S048 Programa Habitat	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,403,989	\$2,403,989	\$2,403,989	\$2,403,989	\$2,403,989	\$2,403,989	\$2,403,989	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	
Rehabilitación Pozo De Agua Potable El Torreón	San Miguel de Horcasitas	El Torreón	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$9,280	\$9,280	\$9,280	\$9,280	\$9,280	\$9,280	\$9,280	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	
Rehabilitación De Pozo De Agua Potable El Tinaco De Pesqueira	San Miguel de Horcasitas	Pesqueira	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$321,088	\$321,088	\$321,088	\$321,088	\$321,088	\$321,088	\$321,088	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	
Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Club Rotario Jardines De La Montaña	Nogales	Cobertura municipal	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	2677 M2,543 ML	80	100.00	0.00	
Pavimentación Calle 3 Col. Sahuaral	Empalme	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$705,762	\$705,762	\$705,762	\$705,762	\$705,762	\$705,762	\$705,762	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	
Pavimentación Calle Nayarit Col. Bellavista	Empalme	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$894,444	\$894,444	\$894,444	\$894,444	\$894,444	\$894,444	\$894,444	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	
Pavimentación Calle 13 Entre Ave. Heroe De Nacozari Y Blvd. Americas Col. Libertad	Empalme	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$266,617	\$266,617	\$266,617	\$266,617	\$266,617	\$266,617	\$266,617	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	
Rehabilitación De Infraestructura Calle Aliende Entre Ave. Heroe De Nacozari Y Reforma Col. Moderna	Empalme	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$232,603	\$232,603	\$232,603	\$232,603	\$232,603	\$232,603	\$232,603	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	
Modificación Vialidad Y Estacionamiento Ave. 3 De Mayo Y Blvd. Ramos Flores Col. Pitic	Empalme	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$89,020	\$89,020	\$89,020	\$89,020	\$89,020	\$89,020	\$89,020	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	50.00	100.00	

Información General del Proyecto							Avance Financiero											Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Fav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Montes De Oca Entre Granados Y Van Escutia, Fracc. Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,041,667	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	100.00	\$0	1083 M2 Y 271 ML	750	100.00	100.00	
Sistema De Alumbrado Publico Ejido Santa Maria	Empalme	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Energía	En Ejecución	2013	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	100.00	\$0	Unidad	0	100.00	100.00	
Construccion De Techo Y Piso Firme	Empalme	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Unidad	0	100.00	100.00	
Construccion De Tres Aulas, Direccion, Bebedero, Cerco Perimetral, Plaza Civica Y Servicios Sanitarios En E.P. N.C. Col. Alvaro Obregon En Hermosillo	Hermosillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$2,972,056	\$2,972,056	\$2,972,056	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	ANEXO 3, AULA 1	90	100.00	0.00	
Construccion De Tres Aulas (Dos Adosadas Y Una Aislada) En E.P. Ne. N.C. Km 21 En Nogales	Nogales	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,586,741	\$1,586,741	\$1,586,741	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	90	100.00	0.00	
Mobiliario	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$12,999,760	\$12,999,760	\$12,999,760	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Mobiliario	0	100.00	0.00	
Cursos De Corte Y Confeccion Bisuteria Nutricion Cultura De Belleza Planificacion Familiar Violencia Intra Familiar Manuscuidades Lectoescritura	Empalme	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$502,988	\$502,988	\$502,988	\$502,988	\$502,988	\$502,988	\$502,988	100.00	\$0	Unidad	0	100.00	100.00	
Pavimentacion Col. Sahuaral Entre Centro De Desarrollo Comunitario Y Ave. 3ra	Empalme	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$426,000	\$426,000	\$426,000	\$426,000	\$426,000	\$426,000	\$426,000	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	
Pavimentacion Ave. Luis Flores Y Calle Angel Castro Y Calle Juan Maria Osuna Col. Ronaldo Camacho	Empalme	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$383,270	\$383,270	\$383,270	\$383,270	\$383,270	\$383,270	\$383,270	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	
Pavimentacion Calle Juan Maria Osuna Entre Ave. Alberto Celaya Y Ave. Netalli Garcia	Empalme	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$621,842	\$621,842	\$621,842	\$621,842	\$621,842	\$621,842	\$621,842	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	
Construccion Puente Vehicular Colonia Bellavista	Empalme	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$483,938	\$483,938	\$483,938	\$483,938	\$483,938	\$483,938	\$483,938	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	
Construccion De Bodega En Supervision Zona Escolar No 21	Empalme	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$41,717	\$41,717	\$41,717	\$41,717	\$41,717	\$41,717	\$41,717	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	
Construccion De Aula De Medios En Ep Mario Silva Cortes	Empalme	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$43,600	\$43,600	\$43,600	\$43,600	\$43,600	\$43,600	\$43,600	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	
Construccion De Cancha Y Cobertizo Ejido Empalme El Aguila	Empalme	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$38,021	\$38,021	\$38,021	\$38,021	\$38,021	\$38,021	\$38,021	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	
Recarpeteo Callejon Abasolo Entre Ave. Heroe De Nacoazari E Independencia Col. Moderna	Empalme	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$28,837	\$28,837	\$28,837	\$28,837	\$28,837	\$28,837	\$28,837	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	
Pavimentacion Callejon Abasolo Entre Ave. Independencia Y Constitucion Col. Moderna	Empalme	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$69,893	\$69,893	\$69,893	\$69,893	\$69,893	\$69,893	\$69,893	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	
Pavimentacion Calle Ignacio Allende Entre Ave. Heroe De Nacoazari E Independencia Col. Moderna	Empalme	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$47,428	\$47,428	\$47,428	\$47,428	\$47,428	\$47,428	\$47,428	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	
Pavimentacion Calle Ignacio Allende Entre Ave. Heroe De Nacoazari Y Reforma Col. Moderna	Empalme	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$46,601	\$46,601	\$46,601	\$46,601	\$46,601	\$46,601	\$46,601	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	
Suministro E Instalacion De Lamparas Y Postes De Alumbrado Publico Ejido Maytoarena	Empalme	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Energía	En Ejecución	2013	\$16,584	\$16,584	\$16,584	\$16,584	\$16,584	\$16,584	\$16,584	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	
Amplificacion De Unidad Deportiva Jesus Alfonso Colilo Beltran Perez	Caborca	Cobertura municipal	Convenios	S205 Deporte	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	100.00	\$0	Unidad	80,000	100.00	0.00	
Rehabilitacion Y Equipamiento De Cancha Deportiva El Triangulo En La Colonia Nuevo Hermosillo	Hermosillo	Cobertura municipal	Convenios	S205 Deporte	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$2,463,059	\$2,463,059	\$2,463,059	\$2,463,059	\$2,463,059	\$2,463,059	\$2,463,059	100.00	\$0	Cancha	48,000	100.00	30.00	
Infraestructura Deportiva Municipal En Comunidades Rurales	Hermosillo	Cobertura municipal	Convenios	S205 Deporte	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$3,889,926	\$3,889,926	\$3,889,926	\$3,889,926	\$3,889,926	\$3,889,926	\$3,889,926	100.00	\$0	CAMPO	48,000	100.00	45.00	

Información General del Proyecto							Avance Financiero											Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Fav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Montes De Oca Entre Granados Y Van Escutla, Fracc. Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,041,667	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	100.00	\$0	1083 M2 Y 271 ML	750	100.00	100.00	
Construcción Y Equipamiento De Unidad Deportiva Solidaridad Sur En La Colonia Villa De Seris	Hermosillo	Cobertura municipal	Convenios	S205 Deporte	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$3,925,464	\$3,925,464	\$3,925,464	\$3,925,464	\$3,925,464	\$3,925,464	\$3,925,464	100.00	\$0	Unidad	55,000	100.00	45.00	
Infraestructura Deportiva Municipal En Hermosillo	Hermosillo	Cobertura municipal	Convenios	S205 Deporte	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$2,541,554	\$2,541,554	\$2,541,554	\$2,541,554	\$2,541,554	\$2,541,554	\$2,541,554	100.00	\$0	Unidad	50,000	100.00	18.00	
Rehabilitación Y Equipamiento De Cancha Deportiva Leona Vicario	Hermosillo	Cobertura municipal	Convenios	S205 Deporte	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$3,222,431	\$3,222,431	\$3,222,431	\$3,222,431	\$3,222,431	\$3,222,431	\$3,222,431	100.00	\$0	Cancha	55,000	100.00	19.00	
Rehabilitación Y Equipamiento De Unidad Deportiva Gomez Morin	Hermosillo	Cobertura municipal	Convenios	S205 Deporte	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$513,732	\$2,513,732	\$2,513,732	\$2,513,732	\$2,513,732	\$2,513,732	\$2,513,732	100.00	\$0	Unidad	48,000	100.00	5.00	
Rehabilitación De Unidad Deportiva Margarito Gallardo	Magdalena	Cobertura municipal	Convenios	S205 Deporte	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$5,189,679	\$5,189,679	\$5,189,679	\$5,189,679	\$5,189,679	\$5,189,679	\$5,189,679	100.00	\$0	Unidad	54,750	100.00	100.00	
Ampliación De Unidad Deportiva Padre Kino	Magdalena	Cobertura municipal	Convenios	S205 Deporte	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,810,321	\$1,810,321	\$1,810,321	\$1,810,321	\$1,810,321	\$1,810,321	\$1,810,321	100.00	\$0	Unidad	44,700	100.00	100.00	
Rehabilitación De Campo De Beisbol En La Unidad Deportiva Faustino Felix Serna	Navojas	Cobertura municipal	Convenios	S205 Deporte	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	100.00	\$0	Unidad	85,000	100.00	30.00	
Rehabilitación De Dos Canchas De Futbol Rapido	Nogales	Cobertura municipal	Convenios	S205 Deporte	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,341,176	\$1,341,176	\$1,341,176	\$1,341,176	\$1,341,176	\$1,341,176	\$1,341,176	100.00	\$0	Cancha	85,000	100.00	0.00	
Construcción De Unidad Deportiva La Grullita	San Luis Rio Colorado	Cobertura municipal	Convenios	S205 Deporte	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$2,407,782	\$2,407,782	\$2,407,782	\$2,407,782	\$2,407,782	\$2,407,782	\$2,407,782	100.00	\$0	Unidad	80,000	100.00	0.00	
Construcción De Cancha De Fronton En Unidad Deportiva Plutarco Elias Calles	San Luis Rio Colorado	Cobertura municipal	Convenios	S205 Deporte	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$2,470,720	\$2,470,720	\$2,470,720	\$2,470,720	\$2,470,720	\$2,470,720	\$2,470,720	100.00	\$0	Cancha	80,000	100.00	0.00	
Construcción De Gaviones	Cucurpe	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$69,237	\$69,237	\$69,237	\$69,237	\$69,237	\$69,237	\$69,237	100.00	\$0	Metro Lineal	1,200	100.00	100.00	
Rehabilitación De Alcantarillado En Barrio Bicentenario	Cucurpe	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$13,216	\$13,216	\$13,216	\$13,216	\$13,216	\$13,216	\$13,216	100.00	\$0	Metro Lineal	500	100.00	100.00	
Ampliación De La Red De Energia Eléctrica En El Barrio Bachimba	Cucurpe	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Energía	En Ejecución	2013	\$15,544	\$15,544	\$15,544	\$15,544	\$15,544	\$15,544	\$15,544	100.00	\$0	ML, Cable (líneas de conexión)	500	100.00	100.00	
Proyecto Integral Para El Diseño Y Construcción Del Acueducto Independencia Incluye Obra De Toma Y Acueducto De La Presa Plutarco Elias Calles A La Ciudad De Hermosillo	Hermosillo	Cobertura municipal	Convenios	U037 Infraestructura Hidrica	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$300,000,000	\$300,000,000	\$300,000,000	\$300,000,000	\$300,000,000	\$300,000,000	\$300,000,000	100.00	\$0	Proyecto	717,711	100.00	100.00	
Adquisición De Equipo Medico E Instrumental Para Varias Unidades Hospitalarias Y De Salud En Varios Municipios Del Estado	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Salud	En Ejecución	2013	\$61,531,193	\$61,531,193	\$61,531,193	\$61,531,193	\$61,531,193	\$61,531,193	\$61,531,193	100.00	\$0	Obra	2,662,480	100.00	0.00	
Diagnostico Sobre Competitividad Y Sustentabilidad Del Destino	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	F003 Promoción y desarrollo de programas y proyectos turísticos en las Entidades Federativas	Cultura y turismo	En Ejecución	2013	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	100.00	\$0	Obra	839,897	100.00	0.00	
Alineación De Las Capacidades Del Estado Mexicano Contra La Delincuencia	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	Otra obra pública	En Ejecución	2010	\$73,102,333	\$73,336,678	\$73,336,678	\$72,945,411	\$72,945,411	\$72,945,411	\$72,945,411	99.47	\$0	Pieza	469,299	100.00	98.00	
Desarrollo Institucional	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	Otra obra pública	En Ejecución	2010	\$11,337,662	\$12,162,036	\$12,162,036	\$11,333,822	\$11,333,822	\$11,333,822	\$11,333,822	93.19	\$0	Persona	3,626	100.00	99.00	
Sistema Penitenciario	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	Otra obra pública	En Ejecución	2010	\$15,265,101	\$15,355,857	\$15,355,857	\$14,326,200	\$14,326,200	\$14,326,200	\$14,326,200	93.29	\$0	Obra	11	100.00	91.00	
Combate A La Corrupción	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	Otra obra pública	En Ejecución	2010	\$332,500	\$332,500	\$332,500	\$332,500	\$332,500	\$332,500	\$332,500	100.00	\$0	Persona	44	100.00	100.00	
Plataforma México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	Otra obra pública	En Ejecución	2010	\$178,801,965	\$177,964,939	\$177,964,939	\$173,441,064	\$173,441,064	\$173,441,064	\$173,441,064	97.46	\$0	Equipo	26,754	100.00	97.00	

Información General del Proyecto							Avance Financiero											Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Pav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Montes De Oca Entre Granados Y Van Escutia, Fracc. Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,041,667	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	100.00	\$0	1083 M2 Y 271 ML	750	100.00	100.00	
Indicadores De Medición	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	Otra obra pública	En Ejecución	2010	\$1,769,352	\$1,456,903	\$1,456,903	\$1,448,233	\$1,448,233	\$1,448,233	\$1,448,233	99.40	\$0	Programa	317	100.00	95.00	
Alineacion De Las Capacidades	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	Otra obra pública	En Ejecución	2011	\$48,634,157	\$49,319,157	\$49,319,157	\$48,427,828	\$48,427,828	\$48,427,828	\$48,427,828	98.19	\$0	Pieza	3,391	100.00	100.00	
Alineacion De Las Capacidades	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	Otra obra pública	En Ejecución	2011	\$27,205,905	\$27,219,649	\$27,219,649	\$26,613,063	\$26,613,063	\$26,613,063	\$26,613,063	97.77	\$0	Pieza	30,825	100.00	96.00	
Alineacion De Las Capacidades	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	Otra obra pública	En Ejecución	2011	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	100.00	\$0	Obra	2	100.00	100.00	
Alineacion De Las Capacidades	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	Otra obra pública	En Ejecución	2011	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	
Desarrollo Institucional	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	Otra obra pública	En Ejecución	2011	\$9,291,064	\$9,100,389	\$9,100,389	\$8,956,889	\$8,956,889	\$8,956,889	\$8,956,889	98.42	\$0	Examen	1,800	100.00	89.00	
Desarrollo Institucional	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	Otra obra pública	En Ejecución	2011	\$178,500	\$178,500	\$178,500	\$178,500	\$178,500	\$178,500	\$178,500	100.00	\$0	Persona	150	100.00	100.00	
Desarrollo Institucional	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	Otra obra pública	En Ejecución	2011	\$1,650,770	\$1,345,515	\$1,345,515	\$1,345,515	\$1,345,515	\$1,345,515	\$1,345,515	100.00	\$0	Persona	621	100.00	88.00	
Equipamiento De Personal E Instalaciones Para Centros De Readaptacion Social	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	Otra obra pública	En Ejecución	2011	\$1,506,092	\$1,506,092	\$1,506,092	\$1,506,092	\$1,506,092	\$1,506,092	\$1,506,092	100.00	\$0	Pieza	1,320	100.00	100.00	
Equipamiento De Personal E Instalaciones Para Tutelares De Menores Infractores	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	Otra obra pública	En Ejecución	2011	\$5,936,357	\$5,985,985	\$5,985,985	\$5,936,355	\$5,936,355	\$5,936,355	\$5,936,355	99.17	\$0	Pieza	3,222	100.00	100.00	
Construccion, Mejoramiento O Ampliacion De Centros De Readaptacion Social	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	Otra obra pública	En Ejecución	2011	\$8,303,660	\$8,303,660	\$8,303,660	\$8,128,038	\$8,128,038	\$8,128,038	\$8,128,038	97.89	\$0	Obra	20	100.00	90.00	
Construccion, Mejoramiento Ampliacion De Tutelares Para Menores	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	Otra obra pública	En Ejecución	2011	\$6,784,702	\$6,784,478	\$6,784,478	\$6,774,886	\$6,774,886	\$6,774,886	\$6,774,886	99.86	\$0	Obra	16	100.00	100.00	
Sistema Nacional Penitenciario	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	Otra obra pública	En Ejecución	2011	\$698,736	\$698,736	\$698,736	\$698,736	\$698,736	\$698,736	\$698,736	100.00	\$0	Lote	1	100.00	100.00	
Red Nacional De Telecomunicaciones	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	Otra obra pública	En Ejecución	2011	\$133,748,143	\$133,347,858	\$133,347,858	\$131,042,094	\$131,042,094	\$131,042,094	\$131,042,091	98.27	\$0	Pieza	298,550	100.00	95.00	
Sistema Nacional De Infomacion	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	Otra obra pública	En Ejecución	2011	\$12,874,565	\$12,860,757	\$12,860,757	\$11,001,656	\$11,001,656	\$11,001,656	\$11,001,656	85.54	\$0	Equipo	656	100.00	83.00	
Registro Publico Vehicular	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	Otra obra pública	En Ejecución	2011	\$11,148,225	\$11,148,225	\$11,148,225	\$11,148,225	\$11,148,225	\$11,148,225	\$11,148,225	100.00	\$0	Servicio	1	100.00	100.00	
Indicadores De Medicion	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	Otra obra pública	En Ejecución	2011	\$2,560,788	\$2,559,084	\$2,559,084	\$2,559,084	\$2,559,084	\$2,559,084	\$2,559,084	100.00	\$0	Informe	1	100.00	100.00	
Terinacion De Laamplacion Y Equipamiento Delhospital General De Guaymas Tercera Etapa	Guaymas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$34,109,812	\$34,109,812	\$34,109,812	\$34,109,812	\$34,109,812	\$34,109,812	\$34,109,812	100.00	\$0	Obra	1	100.00	0.00	
Equipamiento De Unidad De Especialidades Medicas En Su Modalidad De Cirugia Ambulatoria	Hermosillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$11,209,152	\$11,209,152	\$11,209,152	\$11,209,152	\$11,209,152	\$11,209,152	\$11,209,152	100.00	\$0	Obra	1	100.00	0.00	
Construccion De Ducto Pluvial Sobre El Blvd. Tetabiate	Guaymas	Heroica Guaymas	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$866,980	\$832,159	\$832,159	\$832,159	\$832,159	\$832,159	\$832,159	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	
Remodelacion Deedificio De La Direccion General Del Boletin Oficial Del Gobierno Del Estado	Hermosillo	Hermosillo	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$0	\$1,498,000	\$1,498,000	\$1,498,000	\$1,498,000	\$1,498,000	\$1,498,000	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	

Información General del Proyecto							Avance Financiero											Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Pav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Montes De Oca Entre Granados Y Van Escutia, Fracc. Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,041,667	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	100.00	\$0	1083 M2 Y 271 ML	750	100.00	100.00	
Rehabilitación Del Blvd. Bacatete Entre Cajeme Y Avenida Iv	Guaymas	Heroica Guaymas	Aportaciones Federales	I012 FAFEP	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$204,550	\$133,637	\$133,637	\$133,637	\$133,637	\$133,637	\$133,637	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	
Pavimentación De Las Calles Gomez Y Madero	Altar	Altar	Aportaciones Federales	I012 FAFEP	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$279,756	\$279,756	\$279,756	\$279,756	\$279,756	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	
Reconstrucción Del Camino Etchojoa-3 Carlos Del Km3+300 Al Km 4-315, Etchojoa	Etchojoa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEP	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,890,103	\$1,890,101	94.51	\$0	Kilómetro	1	100.00	95.00	
Construcción De Una Aula En J.N. Adelina Lopez Felix	Banámichi	Banámichi	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$497,037	\$497,037	\$497,037	\$497,037	\$497,037	\$496,800	\$496,800	99.95	\$0	Aula	1	100.00	100.00	
Construcción De Un Aula En J.N. Elpidio Papacios Ruiz	Caborca	San Felipe del Rincón	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$397,513	\$397,513	\$397,513	\$397,513	\$397,513	\$374,378	\$374,378	94.18	\$0	Aula	1	100.00	100.00	
Construcción De Una Aula En Sec. Profr. Armando E. Estrella Ortega	Caborca	Heroica Caborca	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$770,023	\$770,024	\$770,024	\$770,024	\$770,024	\$745,843	\$745,843	96.86	\$0	Aula	1	100.00	100.00	
Construcción De Tres Aulas, Dirección, Bebedero, Servicios Sanitarios, Plaza Cívica Y Cerco Perimetral E.P. N/C Fracc. Posadas Del Sol	Cajeme	Ciudad Obregón	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$4,653,551	\$4,653,551	\$4,653,551	\$4,653,551	\$4,653,551	\$3,059,027	\$3,059,027	65.74	\$0	Aula	3	100.00	100.00	
Construcción De Un Aula Y Una Área De Administración En Sec. Técnica No. 16 Profr. Oscar Romero Carpena	Cajeme	Ciudad Obregón	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$1,923,450	\$1,923,450	\$1,923,450	\$1,923,450	\$1,923,450	\$1,683,414	\$1,683,414	87.52	\$0	Aula	1	100.00	100.00	
Terminación De Construcción De Dos Aulas En E.P.N/C Las Haciendas	Cajeme	Ciudad Obregón	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$39,324	\$39,324	\$39,324	\$39,324	\$39,324	\$1,145	\$1,145	2.91	\$0	Aula	1	100.00	0.00	
Construcción De Un Aula En J.N. Minerito	Cananea	Heroica Ciudad de Cananea	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$505,758	\$505,758	\$505,758	\$505,758	\$505,758	\$476,640	\$476,640	94.24	\$0	Aula	1	100.00	100.00	
Construcción De Una Aula En Sec. Martires 1906	Cananea	Heroica Ciudad de Cananea	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$515,800	\$515,800	\$515,800	\$515,800	\$515,800	\$470,484	\$470,484	91.21	\$0	Aula	1	100.00	100.00	
Construcción De Dos Aulas En E.P. Santa Fe Coronado	Agua Prieta	Agua Prieta	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$907,102	\$907,101	\$907,101	\$907,101	\$907,101	\$844,437	\$844,437	93.09	\$0	Aula	2	100.00	100.00	
Construcción En Dos Aulas En Telesecundaria 315	Empalme	Empalme	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$806,977	\$806,977	\$806,977	\$806,977	\$806,977	\$757,578	\$757,578	93.88	\$0	Aula	2	100.00	100.00	
Construcción De Edificio De Once Aulas Y Dirección En E.P. Ignacio Zaragoza	Etchojoa	Etchojoa	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$8,028,862	\$8,028,862	\$8,028,862	\$8,028,862	\$8,028,862	\$7,911,740	\$7,911,740	98.54	\$0	Aula	11	100.00	100.00	
Construcción De Una Aula En Telesecundaria 368	Etchojoa	Guayparin	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$786,877	\$786,877	\$786,877	\$786,877	\$786,877	\$785,486	\$785,486	99.82	\$0	Aula	1	100.00	100.00	
Construcción De Una Aula En J.N. N/C Fracc. Niza	Guaymas	Heroica Guaymas	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$618,381	\$618,381	\$618,381	\$618,381	\$618,381	\$618,376	\$618,376	100.00	\$0	Aula	3	100.00	100.00	
Construcción De Una Aula En Sec. Técnica No 71 Gpe. Rodriguez Marin	Guaymas	Heroica Guaymas	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$568,980	\$568,980	\$568,980	\$568,980	\$568,980	\$568,980	\$568,980	100.00	\$0	Aula	1	100.00	100.00	
Construcción De Un Aula T En Usar 243 En J.N. Alfonso Ortiz Tirado	Alamos	Alamos	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$731,483	\$731,483	\$731,483	\$731,483	\$731,483	\$725,482	\$725,482	99.18	\$0	Aula	1	100.00	100.00	
Construcción De Una Aula En J.N. Alfonso Ortiz Tirado	Alamos	Alamos	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$711,849	\$711,848	\$711,848	\$711,848	\$711,848	\$706,298	\$706,298	99.22	\$0	Aula	1	100.00	100.00	
Construcción De Dos Aulas, Dirección, Bebedero, Servicios Sanitarios, Plaza Cívica, Y Cerco Perimetral J.N N/C Fracc. Oasis Del Sol	Hermosillo	Hermosillo	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$3,050,841	\$3,050,840	\$3,050,840	\$3,050,840	\$3,050,840	\$968,468	\$968,468	31.74	\$0	Aula	2	100.00	8.05	
Construcción De Dos Aulas, Dirección, Bebedero, Servicios Sanitarios, Plaza Cívica Y Cerco J.N. La Antorcha Campesina	Hermosillo	Hermosillo	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$2,520,628	\$2,520,628	\$2,520,628	\$2,520,628	\$2,520,628	\$2,518,403	\$2,518,403	99.91	\$0	Aula	2	100.00	100.00	

Información General del Proyecto							Avance Financiero											Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Pav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Montes De Oca Entre Granados Y Van Escutia, Fracc. Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,041,667	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	100.00	\$0	1083 M2 Y 271 ML	750	100.00	100.00	
Construccion De Dos Aulas En J.N. Manuel Moreno Estrella	Hermosillo	Hermosillo	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$772,554	\$772,554	\$772,554	\$772,554	\$772,554	\$770,254	\$770,254	99.70	\$0	Aula	2	100.00	100.00	
Construccion De Dos Aulas En Sec. Tecnica No. 78	Hermosillo	Miguel Alemán (La Doce)	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$1,150,777	\$1,150,777	\$1,150,777	\$1,150,777	\$1,150,777	\$1,150,230	\$1,150,230	99.95	\$0	Aula	2	100.00	100.00	
Construccion De Dos Aulas Y Una Area De Administracion En E.E. Cendi No. 5	Hermosillo	Hermosillo	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$1,747,744	\$1,747,744	\$1,747,744	\$1,747,744	\$1,747,744	\$1,111,306	\$1,111,306	63.59	\$0	Aula	2	100.00	100.00	
Construccion De Dos Aulas Y Una Area De Administracion En Sec. Tecnica No. 24	Hermosillo	Hermosillo	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$2,602,557	\$2,602,557	\$2,602,557	\$2,602,557	\$2,602,557	\$2,403,128	\$2,403,128	92.34	\$0	Aula	2	100.00	100.00	
Construccion De Dos Aulas Ydireccion En J.N. N/C Poblado Miguel Aleman	Hermosillo	Miguel Alemán (La Doce)	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$1,020,028	\$1,020,028	\$1,020,028	\$1,020,028	\$1,020,028	\$1,017,804	\$1,017,804	99.78	\$0	Aula	2	100.00	100.00	
Construccion De Dosaulas, Bebedero, Servicios Sanitarios, Plaza Civica Y Cerco Perimetral J.N. N/C Urbi Villa Los Cedros	Hermosillo	Hermosillo	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$2,874,213	\$2,874,213	\$2,874,213	\$2,874,213	\$2,874,213	\$1,729,914	\$1,729,914	60.19	\$0	Aula	2	100.00	81.46	
Construccion De Res Aulas En E.P. N/C Los Pinos	Hermosillo	Hermosillo	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$1,267,998	\$1,267,998	\$1,267,998	\$1,267,998	\$1,267,998	\$1,267,575	\$1,267,575	99.97	\$0	Aula	3	100.00	100.00	
Construccion De Servicios Sanitarios Y Bebederos En Esc. J.N. N/C Jorge Valdez	Hermosillo	Hermosillo	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$709,425	\$709,425	\$709,425	\$709,425	\$709,425	\$708,487	\$708,487	99.87	\$0	Aula	1	100.00	100.00	
Construccion De Tres Aulas, Direccion, Bebederos, Servicios Sanitarios, Plaza Civica Y Cerco Perimetral En E.P. N/C La Antorcha Campesina	Hermosillo	Hermosillo	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$3,841,988	\$3,841,988	\$3,841,988	\$3,841,988	\$3,841,988	\$3,840,238	\$3,840,238	99.95	\$0	Aula	3	100.00	100.00	
Construccion De Tres Aulas En E.P. N/C Urbi Villa Campestre	Hermosillo	Hermosillo	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$1,386,267	\$1,386,267	\$1,386,267	\$1,386,267	\$1,386,267	\$1,089,911	\$1,089,911	78.62	\$0	Aula	1	100.00	100.00	
Construccion De Un Aula En Cam 41	Hermosillo	Hermosillo	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$515,984	\$515,985	\$515,985	\$515,985	\$515,985	\$511,997	\$511,997	99.23	\$0	Aula	1	100.00	100.00	
Construccion De Una Area De Administracion En Sec. Profr. Roberto H. Cruz Hoyos	Hermosillo	Hermosillo	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$1,542,046	\$1,542,046	\$1,542,046	\$1,542,046	\$1,542,046	\$1,471,868	\$1,471,868	95.45	\$0	Aula	1	100.00	100.00	
Construccion De Una Aula Con Division En T. En Usar 247 Jn Mercedes Landavazo	Hermosillo	Hermosillo	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$542,774	\$542,773	\$542,773	\$542,773	\$542,773	\$542,772	\$542,772	100.00	\$0	Aula	1	100.00	100.00	
Construccion De Una Aula En E.E. Instituto Iris	Hermosillo	Hermosillo	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$470,336	\$470,336	\$470,336	\$470,336	\$470,336	\$460,438	\$460,438	97.90	\$0	Aula	1	100.00	100.00	
Construccion De Una Aula En J.N N/C Fracc. Jorge Valdez Muñoz	Hermosillo	Hermosillo	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$544,632	\$544,632	\$544,632	\$544,632	\$544,632	\$544,632	\$544,632	100.00	\$0	Aula	1	100.00	100.00	
Construccion De Una Uala En E.P. Leo Sandoval Saucedo	Hermosillo	Hermosillo	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$498,528	\$498,528	\$498,528	\$498,528	\$498,528	\$498,466	\$498,466	99.99	\$0	Aula	1	100.00	100.00	
Construccion De 04 Aulas En Secundaria Generalno. 14 Villa Bonita	Hermosillo	Hermosillo	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$2,670,036	\$2,670,036	\$2,670,036	\$2,670,036	\$2,670,036	\$2,005,393	\$2,005,393	75.11	\$0	Aula	4	100.00	90.69	
Terminacion De Reparacion De Techos Del Plantel Y Sistema Electrico En E.P. Narciso Mendoza	Huatabampo	Huatabampo	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$105,077	\$105,077	\$105,077	\$105,077	\$105,077	\$105,060	\$105,060	99.98	\$0	Aula	1	100.00	100.00	
Construccion De Cuatro Aulas En E.P. N/C Villa Trento	Magdalena	Magdalena de Kino	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$2,057,243	\$2,057,244	\$2,057,244	\$2,057,244	\$2,057,244	\$2,054,990	\$2,054,990	99.89	\$0	Aula	1	100.00	100.00	
Construccion De Dos Aulas Servicios Sanitarios, Obra Exterior Acometida Y Cerco En Telesecundaria 367	Navojoa	El Recodo	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$2,382,990	\$2,382,989	\$2,382,989	\$2,382,989	\$2,382,989	\$2,378,296	\$2,378,296	99.80	\$0	Aula	2	100.00	100.00	
Construccion De Una Aula En Sec. Gral. No. 2 Marco Antonio Armenta Corral	Navojoa	Navojoa	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$548,723	\$548,723	\$548,723	\$548,723	\$548,723	\$548,723	\$548,723	100.00	\$0	Aula	1	100.00	100.00	

Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Pav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Montes De Oca Entre Granados Y Van Escutia, Fracc. Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,041,667	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	100.00	\$0	1083 M2 Y 271 ML	750	100.00	100.00
Reparación De Aulas Y Servicios Sanitarios En J.N. Edmundo De Amos	Navojua	Navojua	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$335,813	\$335,814	\$335,814	\$335,814	\$335,814	\$335,814	\$335,811	100.00	\$0	Aula	1	100.00	100.00
Construcción De Dirección Y Sus Aulas En E.P. La Mesa, Km 21	Nogales	Heroica Nogales	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$4,089,863	\$4,089,863	\$4,089,863	\$4,089,863	\$4,089,863	\$2,021,038	\$2,021,038	49.42	\$0	Aula	7	100.00	100.00
Construcción De Un Aula En Cam 1 Dr. Jesus Martinez Ochoa	Nogales	Heroica Nogales	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$677,329	\$677,329	\$677,329	\$677,329	\$677,329	\$262,490	\$262,490	38.75	\$0	Aula	1	100.00	100.00
Construcción De Un Aula En E.P. N/C Colinas Del Viento	Nogales	Heroica Nogales	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$525,489	\$525,490	\$525,490	\$525,490	\$525,490	\$281,671	\$281,671	53.60	\$0	Aula	1	100.00	100.00
Construcción De Una Aula En Sec. General No. 4	Nogales	Heroica Nogales	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$530,312	\$530,312	\$530,312	\$530,312	\$530,312	\$530,051	\$530,051	99.95	\$0	Aula	1	100.00	100.00
Construcción De Dos Aulas, Servicios Sanitarios, Plaza Cívica, Bodegas, Cerco Perimetral En J.N. N/C Fracc. Joyas Del Parque	San Luis Rio Colorado	San Luis Rio Colorado	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$2,947,941	\$2,947,940	\$2,947,940	\$2,947,940	\$2,947,940	\$1,326,002	\$1,326,002	44.98	\$0	Aula	2	100.00	97.28
Construcción De Dos Aulas Y Una Área De Administración En Sec. Técnica Ind. 75	San Luis Rio Colorado	San Luis Rio Colorado	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$2,685,114	\$2,685,114	\$2,685,114	\$2,685,114	\$2,685,114	\$2,251,817	\$2,251,817	83.86	\$0	Aula	2	100.00	100.00
Construcción De Servicios Sanitarios En E.P. Solidaridad II	San Luis Rio Colorado	San Luis Rio Colorado	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$947,560	\$947,560	\$947,560	\$947,560	\$947,560	\$516,368	\$516,368	54.49	\$0	Aula	1	100.00	100.00
Construcción De Tres Aulas Y Una Área De Administración En Sec. Luis B. Sanchez	San Luis Rio Colorado	San Luis Rio Colorado	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$3,146,740	\$3,146,740	\$3,146,740	\$3,146,740	\$3,146,740	\$2,973,159	\$2,973,159	94.48	\$0	Aula	3	100.00	100.00
Construcción De Una Aula Y Una Área De Administración En Sec. Leyes De Reforma	San Luis Rio Colorado	San Luis Rio Colorado	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$2,568,069	\$2,568,069	\$2,568,069	\$2,568,069	\$2,568,069	\$1,749,277	\$1,749,277	68.12	\$0	Aula	1	100.00	98.60
Construcción De Subestación Eléctrica Y Alimentadores En E.P. Ignacio R. De Amante	Atil	Atil	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$600,420	\$600,420	\$600,420	\$600,420	\$600,420	\$414,274	\$414,274	69.00	\$0	Aula	1	100.00	100.00
Rehabilitación General Del Sistema Elec. De Edificio Principal, Dirección, Aulas De Medios Y Desayunador (Edif. Antiguo) Construcción De Subestación En E.P. Cushtemoc	Cucurpe	Cucurpe	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$628,792	\$628,792	\$628,792	\$628,792	\$628,792	\$627,977	\$627,977	99.87	\$0	Aula	1	100.00	100.00
Construcción De Cancha De Usos Múltiples En La Colonia La Jonata	Bacoachi	Bacoachi	Subsidios	S205 Deporte	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$353,646	\$353,646	\$353,646	\$353,646	\$353,646	\$353,646	\$353,646	100.00	\$0	Unidad	10,950	100.00	100.00
Rehabilitación De Estadio De Béisbol En La Colonia Francia	Bacoachi	Bacoachi	Subsidios	S205 Deporte	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$646,354	\$646,354	\$646,354	\$646,354	\$646,354	\$646,354	\$646,354	100.00	\$0	Unidad	1	100.00	100.00
Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluación En Control De Confianza	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$18,100,000	\$18,100,000	\$18,100,000	\$17,018,566	\$17,018,566	\$17,018,566	\$17,018,566	94.03	\$0	Obra	4	100.00	99.00
Acceso A La Justicia Para Mujeres	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$179,297	\$179,297	\$176,297	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	416	100.00	0.00
Acceso A La Justicia Para Las Mujeres	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Curso	1	100.00	100.00
Acceso A La Justicia Para Las Mujeres	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$1,854,331	\$1,854,331	\$1,854,331	\$254,000	\$254,000	\$254,000	\$254,000	13.70	\$0	Pieza	378	100.00	10.00
Acceso A La Justicia Para Las Mujeres	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$12,548,872	\$12,548,872	\$12,548,872	\$12,548,472	\$9,337,156	\$9,337,156	\$9,337,156	74.41	\$0	Obra	1	100.00	0.00
Red Nacional De Telecomunicaciones Radio Comunicación	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$7,300,000	\$7,300,000	\$7,300,000	\$4,906,476	\$4,906,476	\$4,906,476	\$4,906,476	67.21	\$0	Servicio	5	100.00	67.21
Red Nacional De Telecomunicaciones Radiocomunicación	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$30,428,000	\$30,428,000	\$30,428,000	\$20,335,021	\$20,335,021	\$20,335,021	\$20,335,021	66.83	\$0	Equipo	793	100.00	90.00

Información General del Proyecto							Avance Financiero											Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Poblacion	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Pav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Montes De Oca Entre Granados Y Van Escutla, Fracc. Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,041,667	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	100.00	\$0	1083 M2 Y 271 ML	750	100.00	100.00	
Sistema Nacional De Informacion (Base De Datos)	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$36,900,000	\$36,900,000	\$36,900,000	\$36,316,564	\$35,812,662	\$35,812,662	\$35,812,662	97.05	\$0	Servicio	2	100.00	97.05	
Sistema Nacional De Informacion (Base De Datos)	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$8,411,955	\$8,411,955	\$8,411,955	\$8,315,977	\$8,315,977	\$8,315,977	\$8,315,977	98.86	\$0	Pieza	222	100.00	98.00	
Servicios De Llamadas De Emergencia 066 Y De Denuncia Anonima 089	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$147,000	\$147,000	\$147,000	\$137,344	\$137,344	\$137,344	\$137,344	93.43	\$0	Pieza	200	100.00	100.00	
Servicios De Llamadas De Emergencia 066 Y De Denuncia Anonima 089	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$55,574,046	\$55,574,046	\$55,574,046	\$55,573,646	\$55,573,646	\$55,573,646	\$55,573,646	100.00	\$0	Servicio	11	100.00	100.00	
Servicios De Llamadas De Emergencia 066 Y De Denuncia Anonima 089	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$15,650,800	\$15,650,800	\$15,650,800	\$8,786,554	\$8,786,554	\$8,786,554	\$8,786,554	56.14	\$0	Pieza	416	100.00	62.00	
Servicios De Llamadas De Emergencia 066 Y De Denuncia Anonima 089	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$2,055,000	\$2,055,000	\$2,055,000	\$1,994,016	\$474,682	\$474,682	\$474,682	23.10	\$0	Obra	4	100.00	25.00	
Registro Publico Vehicular	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$11,938,385	\$11,938,385	\$11,938,385	\$11,938,385	\$11,938,385	\$11,938,385	\$11,938,385	100.00	\$0	Servicio	1	100.00	100.00	
Evaluacion De Los Distintos Programas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$997,600	\$997,600	\$997,600	\$997,600	99.76	\$0	Informe	2	100.00	100.00	
Fortalecimiento A Las Instituciones De Seguridad Publica Y Procuracion De Justicia	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$2,950,016	\$2,950,016	\$2,950,016	\$2,927,139	\$2,927,139	\$2,927,139	\$2,927,139	99.22	\$0	Pieza	7,200	100.00	100.00	
Fortalecimiento A Las Instituciones De Seguridad Publica Y Procuracion De Justicia	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$70,080,001	\$70,080,001	\$70,080,001	\$70,050,000	\$70,050,000	\$70,050,000	\$70,050,000	99.96	\$0	Servicio	2	100.00	100.00	
Fortalecimiento De Las Instituciones De Seguridad Publica Y Procuracion De Justicia	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$475,000	\$475,000	\$475,000	\$415,980	\$415,980	\$415,980	\$415,980	87.57	\$0	Pieza	50	100.00	1.00	
Conservacion Y Mantenimiento De Vivienda	Alamos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$286,080	\$430,632	\$430,632	\$430,632	\$430,632	\$430,632	\$430,632	100.00	\$0	Vivienda	300	100.00	100.00	
Introducción De La Red De Agua Potable En La Col. Los Pioneros De Cajeme	Cajeme	Ciudad Obregón	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,125,182	\$1,125,182	\$1,125,182	\$1,125,182	\$1,125,182	\$1,125,182	\$1,125,182	100.00	\$0	Metro Lineal	5,000	100.00	100.00	
Introducción De La Red De Drenaje Sanitario En La Col. Los Pioneros De Cajeme	Cajeme	Ciudad Obregón	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,687,772	\$1,687,772	\$1,687,772	\$1,687,772	\$1,687,772	\$1,687,772	\$1,687,772	100.00	\$0	Metro Lineal	5,000	100.00	100.00	
Seguridad Pública	Huachinera	Huachinera	Aportaciones Federales	1005 FORPMUN	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$655,068	\$655,068	\$655,068	\$655,068	\$655,068	\$655,068	\$655,068	100.00	\$0	Patrullaje	365	100.00	100.00	
Mantenimiento De Caminos Rurales	Huachinera	Huachinera	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$63,400	\$63,400	\$63,400	\$63,400	\$63,400	\$63,400	\$63,400	100.00	\$0	Kilómetros	30	100.00	100.00	
Mejoramiento De Viviendas	Huachinera	Huachinera	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Vivienda	10	100.00	100.00	
Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario Y Agua Potable En Las Calles Cisne, Vicente Padilla Y Codorniz, Col. Aves Del Castillo	Cajeme	Ciudad Obregón	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$3,179,483	\$3,179,483	\$3,179,483	\$3,179,483	\$3,179,483	\$3,179,483	\$3,179,483	100.00	\$0	Metros Lineales	3,000	100.00	100.00	
Mantenimiento Y Rehabilitación De Calles	Huachinera	Huachinera	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	100.00	100.00	
Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario Y Agua Potable De Las Calles Rio Humaya, Rio San Miguel Y Rio San Fernando, Col. Libertad	Cajeme	Ciudad Obregón	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,876,759	\$1,876,759	\$1,876,759	\$1,876,759	\$1,876,759	\$1,876,759	\$1,876,759	100.00	\$0	Metros Lineales	5,000	100.00	100.00	
Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario Y Agua Potable En Las Calles Mariano Matamoros Y Venustiano Carranza, Col. Cajeme	Cajeme	Ciudad Obregón	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,383,531	\$1,383,531	\$1,383,531	\$1,383,531	\$1,383,531	\$1,383,531	\$1,383,531	100.00	\$0	Metros Lineales	10,000	100.00	100.00	

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Poblacion	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Pav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Montes De Oca Entre Granados Y Van Escutilla, Fracc. Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,041,667	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	100.00	\$0	1083 M2 Y 271 ML	750	100.00	100.00	
Rehabilitación De La Red De Agua Potable Y Drenaje Sanitario En Las Calles Maria Greever, Alfonso Esparza Otero, Juan Aldama, Gral. Weigete, Maximiliano R. Lopez Y Luis Alcaraz, Col. Cajeme	Cajeme	Ciudad Obregón	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$3,927,975	\$3,927,975	\$3,927,975	\$3,927,975	\$3,927,975	\$2,021,324	\$2,021,324	\$1.46	\$0	Metro Lineal	10,000	100.00	60.00	
Pavimentación De La Calle Plan De Agua Prieta, Col. Alvaro Obregón	Cajeme	Ciudad Obregón	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,674,487	\$1,674,487	\$1,674,487	\$1,674,487	\$1,674,487	\$1,674,487	\$1,674,487	100.00	\$0	M2, Concreto asfáltico	10,000	100.00	100.00	
Rehabilitación De La Red De Agua Potable De La Calle Melchor Ocampo, Col. Alvaro Obregón	Cajeme	Ciudad Obregón	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$325,671	\$325,671	\$325,671	\$325,671	\$325,671	\$325,671	\$325,671	100.00	\$0	Metro Lineal	10,000	100.00	100.00	
Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario De La Calle Melchor Ocampo, Col. Alvaro Obregón	Cajeme	Ciudad Obregón	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$425,877	\$425,877	\$425,877	\$425,877	\$425,877	\$425,877	\$425,877	100.00	\$0	Metros Lineales	10,000	100.00	100.00	
Pavimentación De La Calle Melchor Ocampo, Col. Alvaro Obregón	Cajeme	Ciudad Obregón	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,753,611	\$1,753,611	\$1,753,611	\$1,753,611	\$1,753,611	\$1,753,611	\$1,753,611	100.00	\$0	M2, Concreto asfáltico	10,000	100.00	100.00	
Rehabilitación De La Red De Agua Potable Del Callejón Cárdenas, Col. Benito Juárez	Cajeme	Ciudad Obregón	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$288,783	\$288,783	\$288,783	\$288,783	\$288,783	\$288,783	\$288,783	100.00	\$0	Metro Lineal	5,000	100.00	100.00	
Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario Del Callejón Cárdenas, Col. Benito Juárez	Cajeme	Ciudad Obregón	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$377,639	\$377,639	\$377,639	\$377,639	\$377,639	\$377,639	\$377,639	100.00	\$0	Metros Lineales	5,000	100.00	100.00	
Pavimentación Del Callejón Cárdenas, Col. Benito Juárez	Cajeme	Ciudad Obregón	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,554,986	\$1,554,986	\$1,554,986	\$1,554,986	\$1,554,986	\$1,554,986	\$1,554,986	100.00	\$0	M2, Concreto asfáltico	5,000	100.00	100.00	
Supervisión De Obras	Cajeme	Ciudad Obregón	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$683,626	\$683,626	\$683,626	\$683,626	\$683,626	\$683,626	\$683,626	100.00	\$0	Persona	14	100.00	100.00	
Pavimentación Con Concreto Rígido De La Calle 1 Entre Blvd. Sanchez Taboada Y Avenida Iii, Colonia El Rastro	Guaymas	Heroica Guaymas	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,353,252	\$1,353,252	\$1,353,252	\$1,353,252	\$1,353,252	\$1,353,252	\$1,353,252	100.00	\$0	Metros Cuadrados	350	100.00	100.00	
Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Avenida V Entre Calle Sin Nombre Y Avenida Vii, Colonia Lomas Del Gándaraño	Guaymas	Heroica Guaymas	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$819,569	\$819,569	\$819,569	\$819,569	\$819,569	\$819,569	\$819,569	100.00	\$0	Metros Cuadrados	600	100.00	100.00	
Pavimentación Con Concreto Rígido De La Calle 34 Entre Avenida Serdan Hasta Entronque Con Cerro, Colonia Punta Arena	Guaymas	Heroica Guaymas	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$414,756	\$414,756	\$414,756	\$414,756	\$414,756	\$414,756	\$414,756	100.00	\$0	Metros Cuadrados	300	100.00	100.00	
Pavimentación Con Concreto Rígido Del Blvd. Pedro Garcia Moreno Entre Calle 8 Y Calle 10, Colonia San Vicente	Guaymas	Heroica Guaymas	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$3,584,741	\$3,584,741	\$3,584,741	\$3,584,741	\$3,584,741	\$3,584,741	\$3,584,741	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	100.00	100.00	
Pavimentación Con Concreto Rígido De La Calle Sin Nombre Entre San Luis Río Colorado Y Cañon De La Antena, Colonia Miguel Hidalgo	Guaymas	Heroica Guaymas	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,752,331	\$1,752,331	\$1,752,331	\$1,752,331	\$1,752,331	\$1,752,331	\$1,752,331	100.00	\$0	Metros Cuadrados	400	100.00	100.00	
Pavimentación Con Concreto Rígido De La Calle Sin Nombre Entre Blvd. Las Plazas Y Avenida Sin Nombre, Ampliación Miguel Hidalgo	Guaymas	Heroica Guaymas	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$599,284	\$599,284	\$599,284	\$599,284	\$599,284	\$599,284	\$599,284	100.00	\$0	Metros Cuadrados	60	100.00	100.00	
Pavimentación Con Concreto Rígido De La Avenida Sin Nombre Entre Propiedad Privada Y Calle Sin Nombre, Ampliación Miguel Hidalgo	Guaymas	Heroica Guaymas	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$696,042	\$696,042	\$696,042	\$696,042	\$696,042	\$696,042	\$696,042	100.00	\$0	Metros Cuadrados	60	100.00	100.00	
Pavimentación Con Concreto Rígido De Callejón Sin Nombre Entre Avenida Monte Lolita Y Avenida Mil Cumbres, Colonia Monte Lolita	Guaymas	Heroica Guaymas	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$500,579	\$500,579	\$500,579	\$500,579	\$500,579	\$500,579	\$500,579	100.00	\$0	Metros Cuadrados	40	100.00	100.00	
Pavimentación Con Concreto Rígido De La Calle Mar Patrimonial Entre Calle No.16 Y Alejandro Solorzano Entre Mar Patrimonial Y Lider Pesquero Colonia Nacionalización	Guaymas	Heroica Guaymas	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,560,523	\$2,560,523	\$2,560,523	\$2,560,523	\$2,560,523	\$2,560,523	\$2,560,523	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	100.00	100.00	
Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle 12 Entre Avenida XVIII Hasta Popar Con Cerro Al Norte, Centro	Guaymas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$694,880	\$694,880	\$694,880	\$694,880	\$694,880	\$694,880	\$694,880	100.00	\$0	Metros Cuadrados	60	100.00	100.00	
Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle 11a Entre Avenida I Y Iv, Colonia Yucatan	Guaymas	Heroica Guaymas	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,429,606	\$1,429,606	\$1,429,606	\$1,429,606	\$1,429,606	\$1,429,606	\$1,429,606	100.00	\$0	Metros Cuadrados	70	100.00	100.00	

Información General del Proyecto							Avance Financiero											Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Pav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Montes De Oca Entre Granados Y Van Escutia, Fracc. Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,041,667	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	100.00	\$0	1083 M2 Y 271 ML	750	100.00	100.00	
Pavimentación Con Concreto Rígido De La Calle Lago Toronto Entre Calle San Luis Río Colorado Y Calle Cañon De La Antena, Colonia Miguel Hidalgo	Guaymas	Heroica Guaymas	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,297,769	\$1,297,769	\$1,297,769	\$1,297,769	\$1,297,769	\$1,297,769	\$1,297,769	100.00	\$0	Metros Cuadrados	75	100.00	100.00	
Participación Municipal En El Programa Habitat	Guaymas	Heroica Guaymas	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$3,621,823	\$3,621,823	\$3,621,823	\$3,621,823	\$3,621,823	\$3,621,823	\$3,621,823	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,000	100.00	100.00	
Red De Drenaje Sanitario Colonia Centenario	Guaymas	Heroica Guaymas	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,330,591	\$1,330,591	\$1,330,591	\$1,330,591	\$1,330,591	\$1,330,591	\$1,330,591	100.00	\$0	Metro Lineal	220	100.00	100.00	
Seguridad Publica	Bavispe	Bavispe	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$705,531	\$705,531	\$705,531	\$705,531	\$705,531	\$705,531	\$705,531	100.00	\$0	Patrullaje	365	100.00	100.00	
Electrificación Y Equipamiento De Pozos Agrícolas	Bavispe	Bavispe	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$480,000	\$480,000	\$480,000	\$480,000	\$480,000	\$480,000	\$480,000	100.00	\$0	Hectárea	40	100.00	100.00	
Mantenimiento Y Conservación De Caminos Rurales	Bavispe	El Puste	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$23,885	\$23,885	\$23,885	\$23,885	\$23,885	\$23,885	\$23,885	100.00	\$0	Kilómetros	15	100.00	100.00	
Pago De Servicios Personales De La Dir. De Seguridad Publica	San Luis Río Colorado	San Luis Río Colorado	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$79,000,000	\$80,590,000	\$80,590,000	\$80,590,000	\$80,590,000	\$80,590,000	\$80,590,000	100.00	\$0	Pago	26	66.00	100.00	
Pago De Materiales Y Suministros De La Dirección De Seguridad Publica	San Luis Río Colorado	San Luis Río Colorado	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$7,555,666	\$5,972,052	\$5,972,052	\$5,972,052	\$5,972,052	\$5,972,052	\$5,972,052	100.00	\$0	Pago	12	56.00	100.00	
Seguridad Publica	Bacerac	Bacerac	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$711,835	\$711,835	\$711,835	\$711,835	\$711,835	\$711,835	\$711,835	100.00	\$0	Patrullaje	365	100.00	100.00	
Mantenimiento De Escuelas	Bacerac	Bacerac	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$59,000	\$59,000	\$59,000	\$59,000	\$59,000	\$59,000	\$59,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados, Aulas	118	100.00	100.00	
Mantenimiento De Caminos Rurales	Bacerac	Clénega de Horcones	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$142,142	\$142,142	\$142,142	\$142,142	\$142,142	\$142,142	\$142,142	100.00	\$0	Kilómetros	75	100.00	100.00	
Mantenimiento Y Conservación De Calles	Bacerac	Bacerac	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$286,000	\$286,000	\$286,000	\$286,000	\$286,000	\$286,000	\$286,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	572	100.00	100.00	
Ampliación Y Mantenimiento De Alumbrado Publico	Bacerac	Bacerac	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$35,000	\$35,000	\$35,000	\$35,000	\$35,000	\$35,000	\$35,000	100.00	\$0	Luminaria	20	100.00	100.00	
Ampliación Y Mejoramiento De Viviendas	Bacerac	Bacerac	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$106,000	\$106,000	\$106,000	\$106,000	\$106,000	\$106,000	\$106,000	100.00	\$0	Vivienda	10	100.00	100.00	
Mantenimiento Del Sistema De Agua Potable	Bacerac	Agua Fria	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$62,000	\$62,000	\$62,000	\$62,000	\$62,000	\$62,000	\$62,000	100.00	\$0	Sistema	1	100.00	100.00	
Mejoramiento De Escuelas De Diferentes Niveles	Alamos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$390,000	\$541,379	\$541,379	\$541,379	\$541,379	\$541,379	\$541,379	100.00	\$0	Escuela	16	100.00	100.00	
Conservación Y Mantenimiento De Centros De Salud	Alamos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$470,000	\$738,655	\$738,655	\$738,655	\$738,655	\$738,655	\$738,655	100.00	\$0	Cuadrados, Dispensario Unidad	6	100.00	100.00	
Rehabilitación De Techos En E.P. General Lazaro Cardenas En Imuris	Imuris	Imuris	Aportaciones Federales	1012 FAFEP	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,801,818	\$1,801,818	\$1,801,818	\$1,632,341	\$1,632,341	\$1,632,341	\$1,632,341	90.59	\$0	ANEXO	82	100.00	100.00	
Rehabilitación De Pintura Y Servicios Sanitarios En E.P. Jose Lafontaine	Hermosillo	Hermosillo	Aportaciones Federales	1012 FAFEP	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$155,661	\$155,661	\$155,661	\$151,554	\$151,554	\$151,554	\$151,554	97.36	\$0	ANEXO	155	100.00	100.00	
Rehabilitación De Pintura Y Sistema Eléctrico En E.P. Florencia R. De Wungüía	Caborca	Heroica Caborca	Aportaciones Federales	1012 FAFEP	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$75,355	\$75,355	\$75,355	\$75,337	\$75,337	\$75,337	\$75,337	99.98	\$0	ANEXO	169	100.00	100.00	
Rehabilitación De La Red De Drenaje En La Colonia Nacionalización Del Golfo De California Avenida 16 Y Avenida Miramar	Guaymas	Heroica Guaymas	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$194,297	\$194,297	\$194,297	\$194,297	\$194,297	\$194,297	\$194,297	100.00	\$0	Metro Lineal	60	100.00	100.00	

Información General del Proyecto							Avance Financiero											Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Poblacion	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Fav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Montes De Oca Entre granados Y Van Escutiá, Fracc. Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,041,667	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	100.00	\$0	1083 M2 Y 271 ML	750	100.00	100.00	
Mejoramiento De Vivienda	Cucurpe	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$0	\$117,561	\$117,561	\$117,561	\$117,561	\$117,561	\$117,561	100.00	\$0	Vivienda	12	100.00	100.00	
Rehabilitacion De Caminos Vecinales Y Accesos	Cucurpe	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$0	\$356,303	\$356,303	\$356,303	\$356,303	\$356,303	\$356,303	100.00	\$0	Kilómetros	160	100.00	100.00	
Conservacion Y Mantenimiento De Los Sistemas De Agua Potable Rural	Alamos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,550,000	\$2,951,360	\$2,951,360	\$2,951,360	\$2,951,360	\$2,951,360	\$2,951,360	100.00	\$0	Sistema	50	100.00	100.00	
Conservacion Y Mantenimiento De Calles Pavimentadas, Empedradas Y Teraseras Dentro De La Cabecera Municipal	Alamos	Alamos	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$630,000	\$440,071	\$440,071	\$440,071	\$440,071	\$440,071	\$440,071	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4,000	100.00	100.00	
Conservacion Y Mantenimiento De Alumbrado Publico En Zona Rural	Alamos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$640,000	\$453,445	\$453,445	\$453,445	\$453,445	\$453,445	\$453,445	100.00	\$0	Luminaria	550	100.00	100.00	
Conservacion Y Mantenimiento De Caminos Rurales	Alamos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$4,320,000	\$6,370,475	\$6,370,475	\$6,370,475	\$6,370,475	\$6,370,475	\$6,370,475	100.00	\$0	Kilómetros	1,118	100.00	100.00	
Rehabilitacion De Alumbrado Publico En Cumpas	Cumpas	Cumpas	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$58,916	\$58,916	\$58,916	\$58,916	\$58,916	\$58,916	\$58,916	100.00	\$0	Obra	820	100.00	100.00	
Remuneraciones A Personal De Seguridad Publica	Ures	Heroica Ciudad de Ures	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$2,228,427	\$2,080,133	\$2,080,133	\$2,080,133	\$2,080,133	\$2,080,133	\$2,080,133	100.00	\$0	Pago	12	100.00	100.00	
Nomina De Seguridad Publica	Nogales	Heroica Nogales	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$67,173,376	\$67,173,377	\$67,173,377	\$67,173,377	\$67,173,377	\$67,173,377	\$67,173,377	100.00	\$0	Dia	365	100.00	100.00	
Amortizacion De Deuda	Nogales	Heroica Nogales	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$39,719,323	\$39,719,322	\$39,719,322	\$39,719,322	\$39,719,322	\$39,719,322	\$39,719,322	100.00	\$0	Pago	12	100.00	100.00	
Pago Deuda Publica	Ures	Heroica Ciudad de Ures	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$2,228,426	\$2,376,720	\$2,376,720	\$2,376,720	\$2,376,720	\$2,376,720	\$2,376,720	100.00	\$0	Pago	12	100.00	100.00	
Rehabilitacion Red Drenaje	Ures	Heroica Ciudad de Ures	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,112,467	\$17,924	\$17,924	\$17,924	\$17,924	\$17,924	\$17,924	100.00	\$0	Metro Lineal	4,576	100.00	100.00	
Seguridad Publica	Cumpas	Cumpas	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$3,087,043	\$3,087,043	\$3,087,043	\$3,087,043	\$3,087,043	\$3,087,043	\$2,605,950	100.00	\$0	Comunidad	8	100.00	1.00	
Mejoramiento De Vivienda 2013	San Luis Rio Colorado	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$42,418	\$42,418	\$42,418	\$42,418	\$42,418	\$42,418	\$42,418	100.00	\$0	Vivienda	36	100.00	100.00	
Red De Agua Prolongacion Carlos Robles Final Col. Municipal	Nogales	Heroica Nogales	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$143,575	\$143,575	\$143,575	\$143,575	\$143,575	\$143,575	\$143,575	100.00	\$0	Metro Lineal	167	100.00	100.00	
Red De Alcantarillado De La Calle Privada San Carlos Col. Municipal	Nogales	Heroica Nogales	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$137,235	\$137,235	\$137,235	\$137,235	\$137,235	\$137,235	\$137,235	100.00	\$0	Metros	102	100.00	100.00	
Pavimentacion De La Calle Virgilio Uribe Col. Los Encinos	Nogales	Heroica Nogales	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,083,191	\$1,083,191	\$1,083,191	\$1,083,191	\$1,083,191	\$1,083,191	\$1,083,191	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,179	100.00	100.00	
Pavimentacion Del Callejon Revolucion Col. Esperanza	Nogales	Heroica Nogales	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$340,307	\$340,307	\$340,307	\$340,307	\$340,307	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	573	100.00	0.00	
Pavimentacion De La Calle Andador 18 Col. Los Encinos	Nogales	Heroica Nogales	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$354,497	\$443,121	\$443,121	\$443,121	\$443,121	\$443,121	\$443,121	100.00	\$0	Metros Cuadrados	498	100.00	100.00	
Rehabilitacion De Camino Agua Caliente A El Rodeo	Alamos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$360,000	\$1,500	\$1,500	\$1,500	\$1,500	\$1,500	\$1,500	100.00	\$0	Kilómetros	10	100.00	100.00	
Construccion De Puente Vehicular De Dos Claros Camino Al Mocuzarit	Alamos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$840,000	\$839,965	\$839,965	\$839,965	\$839,965	\$839,965	\$839,965	100.00	\$0	Metros Lineales	9	100.00	100.00	

Información General del Proyecto							Avance Financiero											Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Fav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Montes De Oca Entre Granados Y Van Escutia, Fracc. Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,041,667	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	100.00	\$0	1083 M2 Y 271 ML	750	100.00	100.00	
Red De Agua Rio Bambuto Col. Felix Peñaloza	Nogales	Heroica Nogales	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$177,576	\$177,576	\$177,576	\$177,576	\$177,576	\$177,576	\$177,576	100.00	\$0	Metro Lineal	190	100.00	100.00	
Red De Agua Montijo Col. Altamira	Nogales	Heroica Nogales	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$226,697	\$226,697	\$226,697	\$226,697	\$226,697	\$226,697	\$226,697	100.00	\$0	Metro Lineal	273	100.00	100.00	
Red De Agua Leonor Mandujano Col. Del Valle	Nogales	Heroica Nogales	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$94,957	\$94,957	\$94,957	\$94,957	\$94,957	\$94,957	\$94,957	100.00	\$0	Metro Lineal	84	100.00	100.00	
Red De Agua Lago Azul Col. Jardines De La Montaña	Nogales	Heroica Nogales	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$137,703	\$124,070	\$124,070	\$124,070	\$124,070	\$124,070	\$124,070	100.00	\$0	Metro Lineal	174	100.00	100.00	
Red De Agua La Jolla Col. La Jolla	Nogales	Heroica Nogales	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$556,518	\$556,518	\$556,518	\$556,518	\$556,518	\$556,518	\$556,518	100.00	\$0	Metro Lineal	583	100.00	100.00	
Red De Agua Arroyo Buenos Aires Final Col. Buenos Aires	Nogales	Heroica Nogales	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$214,945	\$214,945	\$214,945	\$214,945	\$214,945	\$214,945	\$214,945	100.00	\$0	Metro Lineal	214	100.00	100.00	
Red De Agua Arcoriris Col. Las Torres	Nogales	Heroica Nogales	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$158,923	\$158,923	\$158,923	\$158,923	\$158,923	\$158,923	\$158,923	100.00	\$0	Metro Lineal	140	100.00	100.00	
Red De Agua Andador Andromeda Col. Colinas Del Sol	Nogales	Heroica Nogales	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$82,633	\$82,633	\$82,633	\$82,633	\$82,633	\$82,633	\$82,633	100.00	\$0	Metro Lineal	82	100.00	100.00	
Red De Agua Potable De La Calle Municipio De Cumpas Col. Rosarito	Nogales	Heroica Nogales	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$60,895	\$60,890	\$60,890	\$60,890	\$60,890	\$60,890	\$60,890	100.00	\$0	Metro Lineal	76	100.00	100.00	
Red De Agua Potable De La Calle Jesus Barbosa Col. Del Valle	Nogales	Heroica Nogales	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$647,596	\$647,596	\$647,596	\$647,596	\$647,596	\$647,596	\$647,596	100.00	\$0	Metro Lineal	597	100.00	100.00	
Red De Agua Potable En Calle Recursos Naturales Col. Artículo 27	Nogales	Heroica Nogales	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$27,627	\$27,627	\$27,627	\$27,627	\$27,627	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	40	100.00	0.00	
Red De Alcantarillado De La Calle De Los Jemez Col. Luis Donald Colosio	Nogales	Heroica Nogales	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$109,830	\$109,830	\$109,830	\$109,830	\$109,830	\$109,830	\$109,830	100.00	\$0	Metros	62	100.00	100.00	
Red De Alcantarillado De La Calle Mezcalero, Macoyahuis Y Tepehuas Col. Luis Donald Colosio	Nogales	Heroica Nogales	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$0	\$113,628	\$113,628	\$113,628	\$113,628	\$113,628	\$113,628	100.00	\$0	Metros	0	100.00	100.00	
Red De Alcantarillado De La Calle De Los Pimas Y De Los Tipais Col. Luis Donald Colosio	Nogales	Heroica Nogales	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,048,518	\$1,047,678	\$1,047,678	\$1,047,678	\$1,047,678	\$1,047,678	\$1,047,678	100.00	\$0	Metros	982	100.00	100.00	
Red De Alcantarillado De La Calle De Los Pames Col. Luis Donald Colosio	Nogales	Heroica Nogales	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$60,689	\$60,689	\$60,689	\$60,689	\$60,689	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	50	100.00	0.00	
Red De Alcantarillado De La Calle De Los Papagos Col. Luis Donald Colosio	Nogales	Heroica Nogales	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$367,494	\$367,494	\$367,494	\$367,494	\$367,494	\$367,494	\$367,494	100.00	\$0	Metros	370	100.00	100.00	
Red De Alcantarillado En Callejon Sin Nombre Al Sur De La Calle Arroyo Celaya Col. Cts-Croc	Nogales	Heroica Nogales	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$147,702	\$147,702	\$147,702	\$147,702	\$147,702	\$147,702	\$147,702	100.00	\$0	Metros	61	100.00	100.00	
Red De Alcantarillado En Calle Municipio De Cumpas Col. Rosarito	Nogales	Heroica Nogales	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$73,503	\$73,503	\$73,503	\$73,503	\$73,503	\$73,503	\$73,503	100.00	\$0	Metros	65	100.00	100.00	
Rehabilitacion De Escalinata En Calle Cuernavaca Col. 5 De Mayo	Nogales	Heroica Nogales	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$121,792	\$121,792	\$121,792	\$121,792	\$121,792	\$121,792	\$121,792	100.00	\$0	Metros Cuadrados	54	100.00	100.00	
Escalinata En Callejon Galaxia Col. Lomas De Nogales	Nogales	Heroica Nogales	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$43,478	\$43,478	\$43,478	\$43,478	\$43,478	\$43,478	\$43,478	100.00	\$0	Metros Cuadrados	18	100.00	100.00	

Información General del Proyecto							Avance Financiero											Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Fav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Montes De Oca Entre Granados Y Van Escutia, Fracc. Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,041,667	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	100.00	\$0	1083 M2 Y 271 ML	750	100.00	100.00	
Escalinata En Calle Porfirio Diaz Col. Centro	Nogales	Heroica Nogales	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$124,927	\$124,927	\$124,927	\$124,927	\$124,927	\$124,927	\$124,927	100.00	\$0	Metros Cuadrados	53	100.00	100.00	
Escalinata En Calle Los Huapas Col. Luis Donald Colosio	Nogales	Heroica Nogales	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$459,985	\$320,772	\$320,772	\$320,772	\$320,772	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	235	100.00	0.00	
Escalinata En Calle Callejon Bolivar Col. Bolivar	Nogales	Heroica Nogales	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$98,764	\$98,764	\$98,764	\$98,764	\$98,764	\$98,764	\$98,764	100.00	\$0	Metros Cuadrados	38	100.00	100.00	
Escalinata En Calle Andador Xii Col. Articulo 27	Nogales	Heroica Nogales	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$307,103	\$307,103	\$307,103	\$307,103	\$307,103	\$307,103	\$307,103	100.00	\$0	Metros Cuadrados	163	100.00	100.00	
Escalinata En Calle Anacleto Olmos Col. Altamira	Nogales	Heroica Nogales	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$41,469	\$31,978	\$31,978	\$31,978	\$31,978	\$31,978	\$31,978	100.00	\$0	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	
Escalinata En Callejon Sin Nombre Col. Benito Juarez	Nogales	Heroica Nogales	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$325,897	\$537,952	\$537,952	\$537,952	\$537,952	\$537,952	\$537,952	100.00	\$0	Metros Cuadrados	152	100.00	100.00	
Escalinata En Callejon Guasmas Col. Lazaro Cardenas	Nogales	Heroica Nogales	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$124,754	\$124,754	\$124,754	\$124,754	\$124,754	\$37,426	\$37,426	30.00	\$0	Metros Cuadrados	43	100.00	30.00	
Escalinata En Calle Portasuelos Col. Buenos Aires	Nogales	Heroica Nogales	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$362,013	\$244,038	\$244,038	\$244,038	\$244,038	\$244,038	\$244,038	100.00	\$0	Metros Cuadrados	179	100.00	100.00	
Escalinata En Calle Congreso Final Col. Municipal	Nogales	Heroica Nogales	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$301,282	\$282,312	\$282,312	\$282,312	\$282,312	\$282,312	\$282,312	100.00	\$0	Metros Cuadrados	28	100.00	100.00	
Electrificación De La Calle Labreles Col. Colinas Del Sol	Nogales	Heroica Nogales	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$135,788	\$135,788	\$135,788	\$135,788	\$135,788	\$0	\$0	0.00	\$0	ML, Cable (líneas de conexión)	108	100.00	0.00	
Electrificación De La Calle Municipio La Rumerosa Col. Del Valle	Nogales	Heroica Nogales	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$114,593	\$114,593	\$114,593	\$114,593	\$114,593	\$114,593	\$114,593	100.00	\$0	ML, Cable (líneas de conexión)	50	100.00	100.00	
Electrificación De La Calle Prolongación Cuarta Col. Solidaridad	Nogales	Heroica Nogales	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$36,610	\$36,610	\$36,610	\$36,610	\$36,610	\$0	\$0	0.00	\$0	ML, Cable (líneas de conexión)	45	100.00	0.00	
Electrificación De La Calle Calle Sin Nombre Col. Colinas Del Sol	Nogales	Heroica Nogales	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$225,990	\$225,990	\$225,990	\$225,990	\$225,990	\$0	\$0	0.00	\$0	ML, Cable (líneas de conexión)	127	100.00	0.00	
Electrificación De La Calle Municipio De Onavas Y Cosala	Nogales	Heroica Nogales	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$515,234	\$515,234	\$515,234	\$515,234	\$515,234	\$0	\$0	0.00	\$0	ML, Cable (líneas de conexión)	263	100.00	0.00	
Electrificación De La Calle De Los Acaxis Col. Luis Donald Colosio	Nogales	Heroica Nogales	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$194,403	\$194,403	\$194,403	\$194,403	\$194,403	\$194,403	\$194,403	100.00	\$0	ML, Cable (líneas de conexión)	82	100.00	100.00	
Electrificación De La Calle Municipio Papantla De Olarte Col. Rosarito	Nogales	Heroica Nogales	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$105,000	\$105,000	\$105,000	\$105,000	\$105,000	\$105,000	\$105,000	100.00	\$0	ML, Cable (líneas de conexión)	40	100.00	100.00	
Electrificación De La Calle Alberto Juarez Blanca Col. Cts-Croc	Nogales	Heroica Nogales	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$215,094	\$215,094	\$215,094	\$215,094	\$215,094	\$0	\$0	0.00	\$0	ML, Cable (líneas de conexión)	85	100.00	0.00	
Electrificación De La Calle Miguel Angel Martinez	Nogales	Heroica Nogales	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$146,654	\$146,654	\$146,654	\$146,654	\$146,654	\$0	\$0	0.00	\$0	ML, Cable (líneas de conexión)	35	100.00	0.00	
Electrificación De La Calle Rio Papiospan Col. Embarcadero	Nogales	Heroica Nogales	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$98,981	\$79,299	\$79,299	\$79,299	\$79,299	\$79,299	\$79,299	100.00	\$0	Metro Lineal	59	100.00	100.00	
Electrificación De La Calle Privada Alberto Pereda Col. Cts-Croc	Nogales	Heroica Nogales	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$283,131	\$208,527	\$208,527	\$208,527	\$208,527	\$208,527	\$208,527	100.00	\$0	Metro Lineal	98	100.00	100.00	
Electrificación De La Calle Jalapa Col. Empalme Nogales	Nogales	Heroica Nogales	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$30,244	\$64,829	\$64,829	\$64,829	\$64,829	\$64,829	\$64,829	100.00	\$0	Metro Lineal	44	100.00	100.00	

Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Pav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Montes De Oca Entre Granados Y Van Escutia, Fracc. Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,041,667	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	100.00	\$0	1083 M2 Y 271 ML	750	100.00	100.00
Electrificación De La Calle Privada Guazontecos Col. Luis Donald Colosio	Nogales	Heroica Nogales	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$195,813	\$195,813	\$195,813	\$195,813	\$195,813	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	70	100.00	0.00
Electrificación De La Calle Municipio De Choix Col. Rosarito	Nogales	Heroica Nogales	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$227,740	\$227,246	\$227,246	\$227,246	\$227,246	\$227,246	\$227,246	100.00	\$0	Metro Lineal	103	100.00	100.00
Electrificación De La Calle Caracahui Col. Benito Juarez	Nogales	Heroica Nogales	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$115,427	\$114,720	\$114,720	\$114,720	\$114,720	\$114,720	\$114,720	100.00	\$0	Metro Lineal	130	100.00	100.00
Electrificación De La Calle Andador Andromeda Col. Cts-Croc	Nogales	Heroica Nogales	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$149,892	\$149,892	\$149,892	\$149,892	\$149,892	\$149,892	\$149,892	100.00	\$0	Metro Lineal	45	100.00	100.00
Electrificación De La Calle De Los Miximes	Nogales	Heroica Nogales	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$76,183	\$76,183	\$76,183	\$76,183	\$76,183	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	50	100.00	0.00
Electrificación De La Calle Adan Tovar Col. Belisario Dominguez	Nogales	Heroica Nogales	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$293,215	\$293,215	\$293,215	\$293,215	\$293,215	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	124	100.00	0.00
Electrificación De La Calle De Los Hupas (Followas) Col. Luis Donald Colosio	Nogales	Heroica Nogales	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$159,989	\$159,989	\$159,989	\$159,989	\$159,989	\$159,989	\$159,989	100.00	\$0	Metro Lineal	92	100.00	100.00
Pago De Honorarios	Nogales	Heroica Nogales	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$271,344	\$135,672	\$135,672	\$135,672	\$135,672	\$135,672	\$135,672	100.00	\$0	Adulto	2	100.00	100.00
Nóminas De Personal De Seguridad Pública	Guaymas	Heroica Guaymas	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$54,604,075	\$54,604,075	\$54,604,075	\$54,604,075	\$54,604,075	\$54,604,075	\$54,604,075	100.00	\$0	Acción	45,000	100.00	100.00
Deuda Pública	Guaymas	Heroica Guaymas	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$17,840,555	\$17,840,555	\$17,840,555	\$17,840,555	\$17,840,555	\$17,840,555	\$17,840,555	100.00	\$0	Acción	45,000	100.00	100.00
Administración Y Control De La Seguridad Pública	Naco	Naco	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$2,105,970	\$2,009,155	\$2,009,155	\$2,009,155	\$2,009,155	\$2,009,155	\$1,601,290	100.00	\$0	Sistema	4	100.00	100.00
Gastos De Seguridad Pública	Guaymas	Heroica Guaymas	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$7,244	\$1,811	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	45,000	100.00	0.00
Administración Y Control De La Seguridad Pública	Naco	Naco	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,000,000	\$1,036,341	\$1,036,341	\$1,036,341	\$1,036,341	\$1,036,341	\$1,036,341	100.00	\$0	Sistema	4	100.00	1.00
Equipamiento Pozo Agua Potable En Naco	Naco	Naco	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$649,287	\$146,575	\$146,575	\$146,575	\$146,575	\$146,575	\$146,575	100.00	\$0	Pozo	1	100.00	100.00
Sueldos Y Prestaciones Al Personal de Seguridad Pública Municipal	Navojoa	Navojoa	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$48,359,760	\$48,617,672	\$48,617,672	\$48,617,672	\$48,617,672	\$48,617,672	\$48,617,672	100.00	\$0	Programa	1	100.00	100.00
Combustible Para Unidades De Seguridad Pública Municipal	Navojoa	Navojoa	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$15,720,000	\$9,857,864	\$9,857,864	\$9,857,864	\$9,857,864	\$9,857,864	\$9,857,864	100.00	\$0	Patrullaje	365	100.00	100.00
Servicios De Telecomunicaciones Y Satelites	Navojoa	Navojoa	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$234,000	\$280,573	\$280,573	\$280,573	\$280,573	\$280,573	\$280,573	100.00	\$0	Programa	1	100.00	100.00
Amortización De Pasivo-Capital-Deuda	Navojoa	Navojoa	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$5,174,104	\$5,310,436	\$5,310,436	\$5,310,436	\$5,310,436	\$5,310,436	\$5,310,436	100.00	\$0	Pago	12	100.00	100.00
Pago De Intereses De Deuda Pública	Navojoa	Navojoa	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$7,047,272	\$4,473,059	\$4,473,059	\$4,473,059	\$4,473,059	\$4,473,059	\$4,473,059	100.00	\$0	Pago	12	100.00	100.00
Pavimentación Callejon Ismael Ruiz Segunda Etapa	Cananea	Heroica Ciudad de Cananea	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$0	\$55,315	\$55,315	\$55,315	\$55,315	\$55,315	\$55,315	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	100.00	100.00

Información General del Proyecto							Avance Financiero											Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Pav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Montes De Oca Entre Granados Y Van Escutia, Fracc. Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,041,667	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	100.00	\$0	1083 M2 Y 271 ML	750	100.00	100.00	
Conservacion De Vialidades De Terracerias	Agua Prieta	Agua Prieta	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$2,129,439	\$2,056,533	\$2,056,533	\$2,056,533	\$2,056,533	\$2,056,533	\$2,056,533	100.00	\$0	Metros Cuadrados	600,000	100.00	100.00	
Construccion De Techumbre Y Rehabilitacion De Canchas En Escuela Primaria De Minas Nuevas	Alamos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$750,000	\$652,119	\$652,119	\$652,119	\$652,119	\$652,119	\$652,119	100.00	\$0	Escuela	1	100.00	100.00	
Conservacion De Vialidades Pavimentadas	Agua Prieta	Agua Prieta	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,807,987	\$1,812,765	\$1,812,765	\$1,812,765	\$1,812,765	\$1,812,765	\$1,812,765	100.00	\$0	Metros Cuadrados	30,000	100.00	100.00	
Servicios Personales Seguridad Publica	Cananea	Heroica Ciudad de Cananea	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$7,955,798	\$10,397,138	\$10,397,138	\$10,397,138	\$10,397,138	\$10,167,260	\$10,167,260	97.79	\$0	Sistema	1	100.00	100.00	
Señalización Y Nomenclatura	Agua Prieta	Agua Prieta	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$331,128	\$331,128	\$331,128	\$331,128	\$331,128	\$331,128	\$331,128	100.00	\$0	Pieza	1,000	100.00	100.00	
Gastos De Operacion Seguridad Publica	Cananea	Heroica Ciudad de Cananea	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$7,955,797	\$5,436,257	\$5,436,257	\$5,436,257	\$5,436,257	\$5,436,257	\$5,436,257	100.00	\$0	Sistema	1	100.00	100.00	
Alumbrado Publico	Agua Prieta	Agua Prieta	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,636,692	\$1,636,692	\$1,636,692	\$1,636,692	\$1,636,692	\$1,636,692	\$1,636,692	100.00	\$0	Luminaria	2,000	100.00	100.00	
Adquisicion De Vehiculos Cuatrimotos	Cananea	Heroica Ciudad de Cananea	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	100.00	\$0	Vehiculo	4	100.00	100.00	
Mantenimiento Y Conservacion De Infraestructura	Agua Prieta	Agua Prieta	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,062,941	\$1,062,941	\$1,062,941	\$1,062,941	\$1,062,941	\$1,062,941	\$1,062,941	100.00	\$0	Metros Cuadrados, Bardas, Cercos	10	100.00	100.00	
Administracion Y Control De La Seguridad Publica	Banámichi	Banámichi	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$558,691	\$558,691	\$558,691	\$558,691	\$558,691	\$558,691	\$137,270	100.00	\$0	Sistema	2,500	100.00	100.00	
Obras Diversas En Diferentes Colonias De Navojoa	Navojoa	Navojoa	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$3,658,428	\$843,487	\$843,487	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Sistema	5	100.00	0.00	
Administracion Y Control De La Seguridad Publica	Banámichi	Banámichi	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$240,000	\$240,000	\$240,000	\$240,000	\$240,000	\$240,000	\$240,000	100.00	\$0	Sistema	2,500	100.00	100.00	
Rehabilitación Y Bacheo En Varias Calles Del Municipio	Banámichi	Banámichi	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$276,151	\$276,151	\$276,151	\$276,151	\$276,151	\$276,151	\$49,139	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,500	100.00	100.00	
Mejoramiento De Vivienda En Diferentes Localidades Del Mpio. De Navojoa	Navojoa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$3,500,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$999,989	\$999,989	\$999,989	100.00	\$0	Vivienda	70	100.00	100.00	
Administracion Y Control De La Seguridad Publica	Arivechi	Arivechi	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$487,991	\$348,664	\$348,664	\$348,664	\$348,664	\$348,664	\$297,793	100.00	\$0	Sistema	4	100.00	1.00	
Administracion Y Control De La Seguridad Publica	Arivechi	Arivechi	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$120,000	\$230,774	\$230,774	\$230,774	\$230,774	\$230,774	\$230,774	100.00	\$0	Sistema	4	100.00	1.00	
Automatizacion De Equipo De Bombeo En Comunidad De Ponida	Arivechi	Pénida	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$792,032	\$155,500	\$155,500	\$155,500	\$155,500	\$155,500	\$155,500	100.00	\$0	Pozo	1	100.00	100.00	
Salarios Y Creacion De Pasivos	Agua Prieta	Agua Prieta	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$13,092,310	\$13,092,310	\$13,092,310	\$13,092,310	\$13,092,310	\$13,092,310	\$13,092,310	100.00	\$0	Pago	2,448	100.00	100.00	
Amortizacion Pasivo Y Pagos	Agua Prieta	Agua Prieta	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$22,587,419	\$22,587,419	\$22,587,419	\$22,587,419	\$22,587,419	\$22,587,419	\$22,587,419	100.00	\$0	Pago	12	100.00	100.00	
Seguros Y Piznas	Agua Prieta	Agua Prieta	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$920,842	\$920,842	\$920,842	\$920,842	\$920,842	\$920,842	\$920,842	100.00	\$0	Asegurado	12	100.00	100.00	

Información General del Proyecto							Avance Financiero											Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Pav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Montes De Oca Entre Granados Y Van Escutia, Fracc. Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,041,667	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	100.00	\$0	1083 M2 Y 271 ML	750	100.00	100.00	
Administración Y Control De La Seguridad Publica	Villa Hidalgo	Villa Hidalgo	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$643,327	\$574,617	\$574,617	\$574,617	\$574,617	\$574,617	\$570,679	100.00	\$0	Sistema	4	100.00	1.00	
Mantenimiento Oficinas, Personal, Inmuebles	Agua Prieta	Agua Prieta	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,799,714	\$1,799,714	\$1,799,714	\$1,799,714	\$1,799,714	\$1,799,714	\$1,799,714	100.00	\$0	Pago	12	100.00	100.00	
Administración Y Control De La Seguridad Publica	Villa Hidalgo	Villa Hidalgo	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$200,000	\$268,710	\$268,710	\$268,710	\$268,710	\$268,710	\$268,710	100.00	\$0	Sistema	4	100.00	1.00	
Administración Y Control De La Seguridad Publica	Carbó	Carbó	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$2,394,537	\$1,253,019	\$1,253,019	\$1,253,019	\$1,253,019	\$1,253,019	\$1,094,754	100.00	\$0	Sistema	4	100.00	100.00	
Administración Y Control De La Seguridad Publica	Carbó	Carbó	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$100,000	\$74,068	\$74,068	\$74,068	\$74,068	\$74,068	\$74,068	100.00	\$0	Sistema	4	100.00	100.00	
Pago De Obligaciones Financieras	Carbó	Carbó	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$100,000	\$1,267,450	\$1,267,450	\$1,267,450	\$1,267,450	\$1,267,450	\$1,267,450	100.00	\$0	Evento	4	100.00	100.00	
Mantenimiento De Caminos Vecinales	Carbó	Carbó	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$496,944	\$350,294	\$350,294	\$350,294	\$350,294	\$350,294	\$348,408	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1	100.00	100.00	
Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,702,400	\$1,702,400	\$1,702,400	\$1,702,400	\$1,702,400	\$1,702,400	\$1,702,400	100.00	\$0	Pieza	3,562	100.00	100.00	
Administración De La Seguridad Publica	Alamos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$10,916,549	\$10,916,549	\$10,916,549	\$10,916,549	\$10,916,549	\$10,916,549	\$10,916,549	100.00	\$0	Municipio	1	100.00	100.00	
Administración De La Seguridad Publica	Alamos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,625,722	\$1,625,722	\$1,625,722	\$1,625,722	\$1,625,722	\$1,625,722	\$1,625,722	100.00	\$0	Municipio	1	100.00	100.00	
Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$15,947,295	\$15,947,295	\$15,947,295	\$15,947,295	\$15,947,295	\$15,947,295	\$15,947,295	100.00	\$0	Servicio	4,929	100.00	100.00	
Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	100.00	\$0	Beca	400	100.00	100.00	
Gastos Indirectos	Navojoa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$248,702	\$248,702	\$248,702	\$248,702	24.87	\$0	Programa	1	100.00	35.00	
Instrumentación De La Estrategia En El Combate Al Secuestro	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$20,700,000	\$20,700,000	\$20,700,000	\$10,350,000	\$10,350,000	\$10,350,000	\$10,350,000	50.00	\$0	Pieza	1	100.00	0.50	
Huella Balística Y Rastreo Computarizado De Armamento	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$5,626,887	\$5,626,887	\$5,626,887	\$4,250,000	\$4,250,000	\$4,250,000	\$4,250,000	75.53	\$0	Equipo	1	100.00	0.00	
Fortalecimiento De Las Capacidades Humanas Y Tecnológicas Del Sistema Penitenciario Nacional	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$5,537,050	\$5,537,050	\$5,537,050	\$2,021,394	\$2,021,394	\$2,021,394	\$2,021,394	36.51	\$0	Obra	9	100.00	33.00	
Red Nacional De Telecomunicaciones	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$499,642	\$499,642	\$499,642	\$499,642	99.93	\$0	Pieza	500	100.00	99.93	
Red Nacional De Telecomunicaciones	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Servicio	1	100.00	0.00	
Administración Y Control De La Seguridad Publica	Suaqui Grande	Suaqui Grande	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$443,950	\$326,831	\$326,831	\$326,831	\$326,831	\$326,831	\$326,831	100.00	\$0	Sistema	4	100.00	1.00	
Administración Y Control De La Seguridad Publica	Suaqui Grande	Suaqui Grande	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$100,000	\$177,336	\$177,336	\$177,336	\$177,336	\$177,336	\$177,336	100.00	\$0	Sistema	4	100.00	1.00	
Sistema Nacional De Información	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$10,500	\$10,500	\$10,500	\$8,284	\$8,284	\$8,284	\$8,284	78.89	\$0	Pieza	74,447	100.00	78.89	

Información General del Proyecto							Avance Financiero											Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Poblacion	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Pav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Montes De Oca Entre Granados Y Van Escutia, Fracc. Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,041,667	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	100.00	\$0	1083 M2 Y 271 ML	750	100.00	100.00	
Sistema Nacional De Información	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$3,896,694	\$3,896,694	\$3,896,694	\$1,576,682	\$1,576,682	\$1,576,682	\$1,576,682	40.46	\$0	Servicio	345	100.00	40.46	
Administración Y Control De La Seguridad Pública Municipal	Onavas	Onavas	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$113,607	\$132,889	\$132,889	\$132,889	\$132,889	\$132,889	\$122,645	100.00	\$0	Sistema	4	100.00	1.00	
Administración Y Control De La Seguridad Pública	Onavas	Onavas	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$80,000	\$59,003	\$59,003	\$59,003	\$59,003	\$59,003	\$59,003	100.00	\$0	Sistema	4	100.00	1.00	
Sistema Nacional De Información	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$10,879,000	\$10,879,000	\$10,879,000	\$906,379	\$906,379	\$906,379	\$906,379	8.33	\$0	Pieza	562	100.00	8.33	
Mantenimiento Caminos Rurales	Onavas	Onavas	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$462,341	\$32,858	\$32,858	\$32,858	\$32,858	\$32,858	\$20,450	100.00	\$0	Kilómetros	1	100.00	100.00	
Servicios De Llamadas De Emergencia 066 Y 089	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$660,000	\$660,000	\$660,000	\$99,250	\$99,250	\$99,250	\$99,250	15.04	\$0	Pieza	84,703	100.00	15.04	
Administración Y Control De La Seguridad Pública	Aconchi	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,207,592	\$793,429	\$793,429	\$793,429	\$793,429	\$793,429	\$787,494	100.00	\$0	Sistema	4	100.00	1.00	
Administración Y Control De La Seguridad Pública	Aconchi	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$71,964	\$486,127	\$486,127	\$486,127	\$486,127	\$486,127	\$486,127	100.00	\$0	Sistema	4	100.00	1.00	
Servicios De Llamadas De Emergencia 066 Y 089	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$89,366,046	\$89,366,046	\$89,366,046	\$85,567,829	\$85,567,829	\$85,567,829	\$85,567,829	95.75	\$0	Servicio	951	100.00	95.75	
Aportación Ayto Reparación Techo Kinder En Aconchi	Aconchi	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$2,400	\$2,400	\$2,400	\$2,400	\$2,400	\$2,400	\$2,400	100.00	\$0	Sistema	4	100.00	100.00	
Mantenimientos De Caminos Vecinales	Aconchi	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$576,903	\$443,509	\$443,509	\$443,509	\$443,509	\$443,509	\$443,509	100.00	\$0	Kilómetros	1	100.00	100.00	
Administración Y Control De La Seguridad Pública	Bacanora	Bacanora	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$380,419	\$295,162	\$295,162	\$295,162	\$295,162	\$295,162	\$236,944	100.00	\$0	Sistema	4	100.00	1.00	
Aportación Ayuntamiento En Pavimentación Salida Al Poblado	Bacanora	Bacanora	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$299,060	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1	100.00	100.00	
Registro Público Vehicular	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$11,938,385	\$11,938,385	\$11,938,385	\$11,938,385	\$11,938,385	\$11,938,385	\$11,938,385	100.00	\$0	Servicio	1	100.00	100.00	
Registro Público Vehicular	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$444,521	\$444,521	\$444,521	\$444,521	59.27	\$0	Pieza	2	100.00	59.27	
Genética Forense	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Servicio	1	100.00	0.00	
Genética Forense	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$349,943	\$149,976	\$149,976	\$149,976	30.00	\$0	Obra	1	100.00	0.00	
Fortalecimiento De Los Programas Prioritarios De Las Instituciones Estatales De Seguridad Pública E Impartición De Justicia	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$58,895,108	\$58,895,108	\$58,895,108	\$56,709,768	\$56,709,768	\$56,709,768	\$56,709,768	96.29	\$0	Servicio	2	100.00	50.00	
Fortalecimiento De Los Programas Prioritarios De Las Instituciones Estatales De Seguridad Pública	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$40,850,173	\$40,850,173	\$40,850,173	\$34,718,556	\$34,718,556	\$34,718,556	\$34,718,556	84.99	\$0	Pieza	1,056	100.00	84.99	
Administración Y Control De La Seguridad Pública	Trincheras	Trincheras	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$479,942	\$439,454	\$439,454	\$439,454	\$439,454	\$439,454	\$379,986	100.00	\$0	Sistema	4	100.00	1.00	
Administración Y Control De La Seguridad Pública	Trincheras	Trincheras	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$360,000	\$400,488	\$400,488	\$400,488	\$400,488	\$400,488	\$400,488	100.00	\$0	Sistema	4	100.00	1.00	

Información General del Proyecto							Avance Financiero											Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Pav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Montes De Oca Entre Granados Y Van Escutia, Fracc. Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,041,667	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	100.00	\$0	1083 M2 Y 271 ML	750	100.00	100.00	
Mantenimiento De Caminos Rurales	Trincheras	Trincheras	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$279,556	\$239,556	\$239,556	\$239,556	\$239,556	\$239,556	\$208,193	100.00	\$0	Kilómetros	1	100.00	100.00	
Administración Y Control De La Seguridad Pública	Imuris	Imuris	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$4,776,113	\$107,704	\$107,704	\$107,704	\$107,704	\$107,704	\$107,704	100.00	\$0	Sistema	4	100.00	1.00	
Administración Y Control De La Seguridad	Imuris	Imuris	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,200,000	\$2,065,362	\$2,065,362	\$2,065,362	\$2,065,362	\$2,065,362	\$2,065,362	100.00	\$0	Sistema	4	100.00	1.00	
Mejoramientos De Viviendas	Imuris	Imuris	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,733,609	\$1,464,129	\$1,464,129	\$1,464,129	\$1,464,129	\$1,464,129	\$1,464,129	100.00	\$0	Vivienda	1	100.00	100.00	
Mantenimiento De Calles Delmunicipio	Imuris	Imuris	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$200,000	\$445,000	\$445,000	\$445,000	\$445,000	\$445,000	\$445,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1	100.00	100.00	
Introducción De Agua Potable En El Alamillo	Imuris	El Alamillo	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$8,000	\$80,000	\$8,000	\$8,000	\$8,000	\$8,000	\$8,000	10.00	\$0	Línea de Conducción	1	100.00	100.00	
Administración Y Control De La Seguridad Pública Municipal	Nácori Chico	Nácori Chico	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$755,205	\$760,990	\$760,990	\$760,990	\$760,990	\$760,990	\$760,990	100.00	\$0	Sistema	4	100.00	1.00	
Administración Y Control De La Seguridad Pública Municipal	Nácori Chico	Nácori Chico	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$240,000	\$234,215	\$234,215	\$234,215	\$234,215	\$234,215	\$234,215	100.00	\$0	Sistema	4	100.00	1.00	
Rehabilitación De Comedor En Escuela Primaria Epifanio Vieyra	Nácori Chico	Nácori Chico	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$15,010	\$15,010	\$15,010	\$15,010	\$15,010	\$15,010	\$15,010	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	
Mantenimiento De Caminos Rurales	Nácori Chico	Nácori Chico	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$680,084	\$162,542	\$162,542	\$162,542	\$162,542	\$162,542	\$162,542	100.00	\$0	Kilómetros	1	100.00	100.00	
Rehabilitación De Tubería De Pozo Agua Potable Nácori	Nácori Chico	Nácori Chico	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$5,000	\$148,400	\$148,400	\$148,400	\$148,400	\$148,400	\$148,400	100.00	\$0	Pozo	1	100.00	100.00	
Instalación De Topes Metálicos En Calles Del Municipio	Nácori Chico	Nácori Chico	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$5,000	\$3,750	\$3,750	\$3,750	\$3,750	\$3,750	\$3,750	100.00	\$0	M2, Topes/reduc toses de velocidad/v ibradores	1	100.00	100.00	
Limpieza De Pilas De Almacenamiento Ap En Nácori	Nácori Chico	Nácori Chico	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$20,000	\$8,600	\$8,600	\$8,600	\$8,600	\$8,600	\$8,600	100.00	\$0	Tanque	1	100.00	100.00	
Administración Y Control De La Seguridad Pública Municipal	San Pedro de la Cueva	San Pedro de la Cueva	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$778,317	\$715,939	\$715,939	\$715,939	\$715,939	\$715,939	\$715,939	100.00	\$0	Sistema	4	100.00	1.00	
Pavimentación Plaza Nuevo Tepupa	San Pedro de la Cueva	Nuevo Tepupa	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$55,740	\$55,740	\$55,740	\$55,740	\$55,740	\$55,740	\$55,740	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	1	100.00	100.00	
Pavimentación Calle Romero Sur	San Pedro de la Cueva	San Pedro de la Cueva	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$38,274	\$38,274	\$38,274	\$38,274	\$38,274	\$38,274	\$38,274	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	1	100.00	100.00	
Red Energía Eléctrica En Limbo Comunidad De Ranchería	San Pedro de la Cueva	El Limbo	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$39,595	\$39,595	\$39,595	\$39,595	\$39,595	\$39,595	\$39,595	100.00	\$0	ML, Cable (líneas de conexión)	1	100.00	100.00	
Red Energía Eléctrica En El Carrizal Comunidad De San Jose De Batuc	San Pedro de la Cueva	San José de Batuc (Batuguito)	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$704,602	\$202,651	\$202,651	\$202,651	\$202,651	\$202,651	\$202,651	100.00	\$0	ML, Cable (líneas de conexión)	1	100.00	100.00	
Administración Y Control De La Seguridad Pública Municipal	Sahuaripa	Sahuaripa	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,721,096	\$2,181,688	\$2,181,688	\$2,181,688	\$2,181,688	\$2,181,688	\$2,181,688	100.00	\$0	Sistema	4	100.00	1.00	
Administración Y Control De La Seguridad Pública Municipal	Sahuaripa	Sahuaripa	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,200,000	\$699,090	\$699,090	\$699,090	\$699,090	\$699,090	\$699,090	100.00	\$0	Sistema	4	100.00	1.00	
Instalación De Alcantarillado En Av Rayón/ Colonia Juárez Y Colosio	Sahuaripa	Sahuaripa	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$100,000	\$15,400	\$15,400	\$15,400	\$15,400	\$15,400	\$15,400	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	

Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Pav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Montes De Oca Entre Granados Y Van Escutilla, Fracc. Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,041,667	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	100.00	\$0	1083 M2 Y 271 ML	750	100.00	100.00
Substitucion De Red De Alcantarillado Av Rayon /Morelos E Hodalgo	Sahuaripa	Sahuaripa	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$100,000	\$15,151	\$15,151	\$15,151	\$15,151	\$15,151	\$15,151	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00
Construccion De Banquetas En Av Rayon/Morelos	Sahuaripa	Sahuaripa	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$100,000	\$37,760	\$37,760	\$37,760	\$37,760	\$37,760	\$37,760	100.00	\$0	M2, Aceras, banquetas o andadores	1	100.00	100.00
Construccion De Banquetas Y Guarniciones En Calle Ma Esparza	Sahuaripa	Sahuaripa	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$500,000	\$266,570	\$266,570	\$266,570	\$266,570	\$266,570	\$266,570	100.00	\$0	M2, Aceras, banquetas o andadores	1	100.00	100.00
Bacheo De Calle Hidalgo	Sahuaripa	Sahuaripa	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$57,000	\$4,250	\$4,250	\$4,250	\$4,250	\$4,250	\$4,250	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1	100.00	100.00
Bacheo En Varias Calles Del Municipio	Sahuaripa	Sahuaripa	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$100,000	\$10,841	\$10,841	\$10,841	\$10,841	\$10,841	\$10,841	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1	100.00	100.00
Mantenimiento De Caminos Rurales	Sahuaripa	Sahuaripa	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$2,566,692	\$2,645,624	\$2,645,624	\$2,645,624	\$2,645,624	\$2,645,624	\$2,645,624	100.00	\$0	Kilómetros	1	100.00	100.00
Administración Y Control De La Seguridad Pública Municipal	Huépac	Huépac	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$459,957	\$369,673	\$369,673	\$369,673	\$369,673	\$369,673	\$369,673	100.00	\$0	Sistema	4	100.00	1.00
Administración Y Control De La Seguridad Pública Municipal	Huépac	Huépac	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$100,000	\$190,284	\$190,284	\$190,284	\$190,284	\$190,284	\$190,284	100.00	\$0	Sistema	4	100.00	1.00
Administración Y Control De La Seguridad Pública Municipal	Rayón	Rayón	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$645,888	\$360,218	\$360,218	\$360,218	\$360,218	\$360,218	\$358,754	100.00	\$0	Sistema	4	100.00	1.00
Administración Y Control De La Seguridad Pública Municipal	Rayón	Rayón	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$120,000	\$356,064	\$356,064	\$356,064	\$356,064	\$356,064	\$356,064	100.00	\$0	Sistema	4	100.00	1.00
Pago De Obligaciones Financieras	Rayón	Rayón	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$10,000	\$59,606	\$59,606	\$59,606	\$59,606	\$59,606	\$59,606	100.00	\$0	Sistema	4	100.00	1.00
Mantenimiento De Laguna De Oxidacion	Rayón	Rayón	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$30,000	\$21,350	\$21,350	\$21,350	\$21,350	\$21,350	\$21,350	100.00	\$0	Laguna	1	100.00	100.00
Rehabilitacion Basuron Municipal	Rayón	Rayón	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$10,000	\$4,740	\$4,740	\$4,740	\$4,740	\$4,740	\$4,740	100.00	\$0	Relleno Sanitario	1	100.00	100.00
Rehabilitación De Alumbrado Publico De Rayon	Rayón	Rayón	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$297,225	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	100.00	\$0	ML, Cable (líneas de conexión)	1	100.00	100.00
Administración Y Control De La Seguridad Pública Municipal	Arizpe	Arizpe	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,343,655	\$905,003	\$905,003	\$905,003	\$905,003	\$905,003	\$905,003	100.00	\$0	Sistema	4	100.00	1.00
Administración Y Control De La Seguridad Pública Municipal	Arizpe	Arizpe	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$100,000	\$556,388	\$556,388	\$556,388	\$556,388	\$556,388	\$556,388	100.00	\$0	Sistema	4	100.00	1.00
Pago De Obligaciones Financieras	Arizpe	Arizpe	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$30,000	\$12,264	\$12,264	\$12,264	\$12,264	\$12,264	\$12,264	100.00	\$0	Evento	4	100.00	1.00
Administración Y Control De Seguridad Pública Municipal	Bacadéhuachi	Bacadéhuachi	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$357,513	\$370,190	\$370,190	\$370,190	\$370,190	\$370,190	\$302,900	100.00	\$0	Sistema	4	100.00	1.00
Administración Y Control De La Seguridad Pública Municipal	Bacadéhuachi	Bacadéhuachi	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$250,000	\$237,323	\$237,323	\$237,323	\$237,323	\$237,323	\$237,323	100.00	\$0	Sistema	4	100.00	1.00
Rehabilitación De Calle Alfredo Bonfil	Bacadéhuachi	Bacadéhuachi	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$25,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1	100.00	100.00
Bacheo Y Topes De Varias Calles Del Municipio	Bacadéhuachi	Bacadéhuachi	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$25,000	\$18,500	\$18,500	\$18,500	\$18,500	\$18,500	\$18,500	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1	100.00	100.00

Información General del Proyecto							Avance Financiero											Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Pav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Montes De Oca Entre Granados Y Van Escutia, Fracc. Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,041,667	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	100.00	\$0	1083 M2 Y 271 ML	750	100.00	100.00	
Mantenimiento De Caminos Rurales	Bacadéhuachi	Bacadéhuachi	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$469,742	\$166,000	\$166,000	\$166,000	\$166,000	\$166,000	\$166,000	100.00	\$0	Kilómetros	1	100.00	100.00	
Administración Y Control De La Seguridad Pública Municipal	La Colorada	La Colorada	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$406,946	\$427,853	\$427,853	\$427,853	\$427,853	\$427,853	\$427,853	100.00	\$0	Sistema	4	100.00	1.00	
Administración Y Control De La Seguridad Pública Municipal	La Colorada	La Colorada	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$400,000	\$379,093	\$379,093	\$379,093	\$379,093	\$379,093	\$379,093	100.00	\$0	Sistema	4	100.00	1.00	
Rehabilitación Alumbrado Publico En Municipio	La Colorada	La Colorada	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$455,752	\$84,639	\$84,639	\$84,639	\$84,639	\$84,639	\$84,639	100.00	\$0	ML, Cable (líneas de conexión)	1	100.00	100.00	
Ampliación De La Red De Electrificación En Las Calles Alejo Bay Valenzuela Y Rene Arvizu Durazo, Col. Altares	Hermosillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$333,012	\$333,012	\$333,012	\$333,012	\$333,012	\$333,012	\$333,012	100.00	\$0	ML, Cable (líneas de conexión)	423	100.00	100.00	
Obras Varias Rurales	Hermosillo	Hermosillo	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$30,572	\$30,572	\$30,572	\$30,572	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pozo	6	100.00	0.00	
Administración Y Control De La Seguridad Pública Municipal	Opodepe	Opodepe	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$996,501	\$818,066	\$818,066	\$818,066	\$818,066	\$818,066	\$818,066	100.00	\$0	Sistema	4	100.00	1.00	
Administración Y Control De La Seguridad Pública Municipal	Opodepe	Opodepe	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$400,000	\$578,435	\$578,435	\$578,435	\$578,435	\$578,435	\$578,435	100.00	\$0	Sistema	4	100.00	1.00	
Mantenimiento De Caminos Rurales	Opodepe	Opodepe	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$957,189	\$771,021	\$771,021	\$771,021	\$771,021	\$771,021	\$756,820	100.00	\$0	Kilómetros	1	100.00	100.00	
Adquisición De Depositos Para Basura	Opodepe	Opodepe	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$139,802	\$174,302	\$174,302	\$174,302	\$174,302	\$174,302	\$174,302	100.00	\$0	Tinaco	1	100.00	100.00	
Administración Y Control De La Seguridad Pública Municipal	San Miguel de Horcasitas	San Miguel de Horcasitas	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$2,227,210	\$1,439,373	\$1,439,373	\$1,439,373	\$1,439,373	\$1,439,373	\$1,375,178	100.00	\$0	Sistema	4	100.00	1.00	
Administración Y Control De La Seguridad Pública Municipal	San Miguel de Horcasitas	San Miguel de Horcasitas	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,600,000	\$244,906	\$244,906	\$244,906	\$244,906	\$244,906	\$244,906	100.00	\$0	Sistema	4	100.00	1.00	
Pago De Obligaciones Financieras	San Miguel de Horcasitas	San Miguel de Horcasitas	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$240,000	\$2,382,931	\$2,382,931	\$2,382,931	\$2,382,931	\$2,382,931	\$2,382,931	100.00	\$0	Sistema	4	100.00	1.00	
Mantenimiento De Caminos Rurales	San Miguel de Horcasitas	San Miguel de Horcasitas	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$2,144,467	\$1,133,956	\$1,133,956	\$1,133,956	\$1,133,956	\$1,133,956	\$1,133,956	100.00	\$0	Kilómetros	1	100.00	100.00	
Desarrollo Institucional	Benito Juárez	Villa Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$96,578	\$113,778	\$113,778	\$113,778	\$113,778	\$113,778	\$113,778	100.00	\$0	Lote	1	100.00	100.00	
Elaboración Proyecto Ampliación Alcantarillado Y Ranzantes En Pesqueira	San Miguel de Horcasitas	Pesqueira	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$160,000	100.00	\$0	Proyecto	1	100.00	100.00	
Ampliación De Red De Agua Potable	Benito Juárez	Villa Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$132,300	\$132,300	\$132,300	\$132,300	\$132,300	\$132,300	\$132,300	100.00	\$0	Metro Lineal	250	100.00	100.00	
Rehabilitación De Alumbrado Publico	San Miguel de Horcasitas	San Miguel de Horcasitas	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$184,652	\$184,652	\$184,652	\$184,652	\$184,652	\$184,652	\$184,652	100.00	\$0	ML, Cable (líneas de conexión)	1	100.00	100.00	
Ampliación De Red De Agua Potable	Benito Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$157,968	\$157,968	\$157,968	\$157,968	\$157,968	\$157,968	\$157,968	100.00	\$0	Metro Lineal	260	100.00	100.00	
Mejoramiento De Viviendas	San Miguel de Horcasitas	San Miguel de Horcasitas	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$120,000	\$106,880	\$106,880	\$106,880	\$106,880	\$106,880	\$106,880	100.00	\$0	Sistema	4	100.00	100.00	
Construcción De Andadores	Benito Juárez	Villa Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$513,508	\$513,508	\$513,508	\$513,508	\$513,508	\$513,508	\$513,508	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,300	100.00	100.00	

Información General del Proyecto							Avance Financiero											Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Pav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Montes De Oca Entre Granados Y Van Escutilla, Fracc. Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,041,667	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	100.00	\$0	1083 M2 Y 271 ML	750	100.00	100.00	
Construccion De Andadores Zona Urbana Ejidal	Benito Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$313,588	\$313,588	\$313,588	\$313,588	\$313,588	\$313,588	\$313,588	100.00	\$0	Metros Cuadrados	600	100.00	100.00	
Ampliacion De Red De Alcantarillado	Benito Juárez	Villa Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$215,600	\$215,600	\$215,600	\$215,600	\$215,600	\$215,600	\$215,600	100.00	\$0	Metro Lineal	250	100.00	100.00	
Ampliacion De Red De Alcantarillado Zona Urbana Ejida	Benito Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$225,400	\$225,400	\$225,400	\$225,400	\$225,400	\$225,400	\$225,400	100.00	\$0	Metro Lineal	260	100.00	100.00	
Ampliacion De Red De Alcantarillado	Benito Juárez	Agua Blanca	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$98,000	\$98,000	\$98,000	\$98,000	\$98,000	\$98,000	\$98,000	100.00	\$0	Metro Lineal	110	100.00	100.00	
Alumbrado Publico	Benito Juárez	Villa Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$392,000	\$392,000	\$392,000	\$392,000	\$392,000	\$392,000	\$392,000	100.00	\$0	Luminaria	1	100.00	100.00	
Revestimiento De Calles	Benito Juárez	Villa Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$441,000	\$441,000	\$441,000	\$441,000	\$441,000	\$441,000	\$441,000	100.00	\$0	Metros	320	32.00	100.00	
Revestimiento De Calles	Benito Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$245,000	\$245,000	\$245,000	\$245,000	\$245,000	\$245,000	\$245,000	100.00	\$0	Metros	210	100.00	100.00	
Revestimiento De Calles	Benito Juárez	Jecopaco	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$176,400	\$176,400	\$176,400	\$176,400	\$176,400	\$176,400	\$176,400	100.00	\$0	Metros	150	100.00	100.00	
Revestimiento De Calles	Benito Juárez	Batevito (Colonia Irrigación)	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$58,800	\$58,800	\$58,800	\$58,800	\$58,800	\$58,800	\$58,800	100.00	\$0	Metros	70	100.00	100.00	
Revestimiento De Calles	Benito Juárez	Aceitunitas (Sube y Baja)	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$78,400	\$78,400	\$78,400	\$78,400	\$78,400	\$78,400	\$78,400	100.00	\$0	Metros	85	100.00	100.00	
Revestimiento De Calles	Benito Juárez	Paredoncito	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$196,000	\$196,000	\$196,000	\$196,000	\$196,000	\$196,000	\$196,000	100.00	\$0	Metros	210	100.00	100.00	
Revestimiento De Calles	Benito Juárez	Agua Blanca	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$137,200	\$137,200	\$137,200	\$137,200	\$137,200	\$137,200	\$137,200	100.00	\$0	Metros	150	100.00	100.00	
Revestimiento De Calles	Benito Juárez	Paredón Colorado (Paredón Viejo)	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$196,000	\$196,000	\$196,000	\$196,000	\$196,000	\$196,000	\$196,000	100.00	\$0	Metros	170	100.00	100.00	
Pavimentación De Cruce En Avenida Fraternidad Y Calle Miguel Hidalgo A Base De Concreto Hidráulico	Benito Juárez	Villa Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$269,010	\$280,480	\$280,480	\$280,480	\$280,480	\$280,480	\$280,480	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	300	100.00	100.00	
Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico En Avenida 5 De Febrero	Benito Juárez	Villa Juárez	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$754,600	\$754,600	\$754,600	\$754,600	\$754,600	\$754,600	\$754,600	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	840	100.00	100.00	
Gastos Indirectos	Hermosillo	Hermosillo	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,412,676	\$1,412,677	\$1,412,677	\$1,412,677	\$1,330,383	\$1,330,383	\$1,330,383	94.17	\$0	Obra	0	100.00	100.00	
Pago De Servicio De La Deuda	Cajeme	Ciudad Obregón	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$23,000,000	\$19,984,903	\$19,984,903	\$19,984,903	\$19,984,903	\$19,984,903	\$19,984,903	100.00	\$0	Pago	12	100.00	91.00	
Apoyo En Operación De Los Cuerpos De Seguridad Publica	Cajeme	Ciudad Obregón	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$175,610,260	\$178,624,281	\$178,624,281	\$178,624,281	\$178,624,281	\$178,624,281	\$178,624,281	100.00	\$0	Acción	24,955	100.00	100.00	
Nomina Del Personal De Seguridad Publica	Bacoachi	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$500,843	\$500,803	\$500,803	\$500,803	\$500,803	\$500,803	\$500,803	100.00	\$0	Día	1,646	100.00	100.00	
Combustibles Y Refacciones De Patrullas	Bacoachi	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$266,418	\$266,418	\$266,418	\$266,418	\$255,311	\$255,311	\$255,311	95.83	\$0	Día	1,646	100.00	100.00	
Gastos De Operación De Seguridad Publica	Bacoachi	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$31,470	\$31,470	\$31,470	\$31,470	\$31,470	\$31,470	\$31,470	100.00	\$0	Día	1,646	100.00	100.00	

Información General del Proyecto							Avance Financiero											Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Pav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Montes De Oca Entre Granados Y Van Escutia, Fracc. Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,041,667	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	100.00	\$0	1083 M2 Y 271 ML	750	100.00	100.00	
Obras De Mejoramiento De Vivienda 2013	Bacoachi	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$50,625	\$50,625	\$50,625	\$50,625	\$49,290	\$49,290	\$49,290	97.36	\$0	Vivienda	12	100.00	100.00	
Electrificación De Telesecundaria 86	Bacoachi	Bacoachi	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$66,214	\$66,214	\$66,214	\$66,214	\$66,214	\$66,214	\$66,214	100.00	\$0	Obra	45	100.00	100.00	
Nomina Del Personal De Seguridad Publica	San Ignacio Rio Muerto	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$4,991,415	\$4,991,415	\$4,991,415	\$4,991,415	\$4,991,415	\$4,991,415	\$4,991,415	100.00	\$0	Dia	14,136	100.00	100.00	
Gastos De Operacion De Seguridad Publica	San Ignacio Rio Muerto	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,867,828	\$1,867,828	\$1,867,828	\$1,867,828	\$1,867,828	\$1,867,828	\$1,867,828	100.00	\$0	Dia	14,136	100.00	100.00	
Remodelacion Y Mejoramiento De Vivienda	San Ignacio Rio Muerto	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,100,041	\$1,100,041	\$1,100,041	\$1,100,041	\$1,100,041	\$1,100,041	\$1,100,041	100.00	\$0	Vivienda	150	100.00	100.00	
Remodelacion De Varios Centros De Salud	San Ignacio Rio Muerto	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$52,660	\$52,660	\$52,660	\$52,660	\$52,660	\$52,660	\$52,660	100.00	\$0	Centro	14	100.00	100.00	
Rehabilitacion Del Centro De Educacion Inicial Indigena Margarita Nieves	San Ignacio Rio Muerto	Tetabiate	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$47,859	\$47,859	\$47,859	\$47,859	\$47,859	\$47,859	\$47,859	100.00	\$0	Metros, Bardas, Cercos	1	100.00	100.00	
Rehabilitacion Del Jardin De Niños Gregorio Vega Diego	San Ignacio Rio Muerto	Campo Ignacio Zaragoza	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$8,520	\$8,520	\$8,520	\$8,520	\$8,520	\$8,520	\$8,520	100.00	\$0	Metros, Bardas, Cercos	1	100.00	100.00	
Rehabilitacion De Escuela Primaria 23 De Octubre Del Gallito	San Ignacio Rio Muerto	San Ignacio Rio Muerto	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$14,146	\$14,146	\$14,146	\$14,146	\$14,146	\$14,146	\$14,146	100.00	\$0	Metros Cuadrados, Bardas, Cercos	1	100.00	100.00	
Equipamiento De La Esc Secundaria Tecnica No. 31	San Ignacio Rio Muerto	San Ignacio Rio Muerto	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$8,795	\$8,795	\$8,795	\$8,795	\$8,795	\$8,795	\$8,795	100.00	\$0	Cancha	1	100.00	100.00	
Electrificación Urbana Del Servicio De Alumbrado Publico	San Ignacio Rio Muerto	San Ignacio Rio Muerto	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,083,873	\$1,083,873	\$1,083,873	\$1,083,873	\$1,083,873	\$1,083,873	\$1,083,873	100.00	\$0	ML, Cable (líneas de conexión)	14,136	100.00	100.00	
Limpieza Y Desasole De Pozos De Visita De Alcantarillado	San Ignacio Rio Muerto	San Ignacio Rio Muerto	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$128,094	\$128,094	\$128,094	\$128,094	\$128,094	\$128,094	\$128,094	100.00	\$0	Pozo	14,136	100.00	100.00	
Reconstruccion De Señalamientos Viales	San Ignacio Rio Muerto	San Ignacio Rio Muerto	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$190,585	\$190,585	\$190,585	\$190,585	\$190,585	\$190,585	\$190,585	100.00	\$0	Obra	14,136	100.00	100.00	
Balastreo En Varias Calles	San Ignacio Rio Muerto	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,705,470	\$2,705,470	\$2,705,470	\$2,705,470	\$2,705,470	\$2,705,470	\$2,705,470	100.00	\$0	ML, Cable (líneas de conexión)	14,136	100.00	100.00	
Conservacion De Varias Calles Pavimentadas -Bacheo	San Ignacio Rio Muerto	San Ignacio Rio Muerto	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$46,372	\$46,372	\$46,372	\$46,372	\$46,372	\$46,372	\$46,372	100.00	\$0	Metros Cuadrados	14,136	100.00	100.00	
Obras Por Ejecutar	San Ignacio Rio Muerto	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$89	\$89	\$89	\$89	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	85	100.00	0.00	
Gastos De Servicios De Seguridad Publica	Benito Juárez	Villa Juárez	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$0	\$10,679,464	\$10,679,464	\$10,679,464	\$10,679,464	\$10,679,464	\$10,679,464	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	
Programa Regular (Atencion A La Demanda)	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1010 FAETA Educación de Adultos	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$62,249,906	\$63,576,506	\$63,576,506	\$62,249,906	\$62,249,906	\$62,249,906	\$62,249,906	97.91	\$0	Adulto y joven	62,577	100.00	97.91	
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico, Drenaje Y Agua Potable En Varias Calles	San Ignacio Rio Muerto	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales Federales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$19,980,000	\$19,980,000	\$19,980,000	\$19,980,000	\$19,980,000	\$19,980,000	\$19,980,000	100.00	\$0	METROS CUADRADOS	4,000	100.00	0.00	
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico, Drenaje Y Agua Potable En Boulevard Independencia Entre Rogelio Robles Y Constitucion	San Ignacio Rio Muerto	San Ignacio Rio Muerto	Subsidios	U022 Programas Regionales Federales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$7,992,000	\$7,992,000	\$7,992,000	\$7,992,000	\$7,992,000	\$7,992,000	\$7,992,000	100.00	\$0	M2, Concreto asfáltico	3,000	100.00	0.00	

Información General del Proyecto							Avance Financiero											Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Pav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Montes De Oca Entre Granados Y Van Escutilla, Fracc. Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,041,667	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	100.00	\$0	M2 Y 271 ML	750	100.00	100.00	
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico, Drenaje Y Agua Potable En Varias Calles De Benito Juarez	Benito Juárez	Villa Juárez	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$17,982,000	\$17,982,000	\$17,982,000	\$17,982,000	\$17,982,000	\$17,982,000	\$17,982,000	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	2,500	100.00	0.00	
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico E Infraestructura En Varias Calles	Caborca	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$37,962,000	\$37,962,000	\$37,962,000	\$37,962,000	\$37,962,000	\$37,962,000	\$37,962,000	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	8,000	100.00	0.00	
Programa De Pavimentacion Con Concreto Asfáltico, Drenaje Y Agua Potable En Calle General Arnulfo Ruiz Gomez	Navojoa	Navojoa	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$19,980,000	\$19,980,000	\$19,980,000	\$19,980,000	\$19,980,000	\$19,980,000	\$19,980,000	100.00	\$0	M2, Concreto asfáltico	25,000	100.00	0.00	
Pavimentacion Con Concreto Asfáltico, Drenaje Y Agua Potable En Varias Calles De Basconcho	Etchojoa	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$19,980,000	\$19,980,000	\$19,980,000	\$19,980,000	\$19,980,000	\$19,980,000	\$19,980,000	100.00	\$0	M2, Concreto asfáltico	800	100.00	0.00	
Pavimentacion Con Concreto Asfáltico E Infraestructura Del Blvd. La Paz Entre Nuevo Leon Y Lazaro Cardenas Del Rio En Bacochampo	Etchojoa	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	100.00	\$0	M2, Concreto asfáltico	800	100.00	0.00	
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico, Agua Potable Y Drenaje En Varias Calles En Alamos	Alamos	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$19,980,000	\$19,980,000	\$19,980,000	\$19,980,000	\$19,980,000	\$19,980,000	\$19,980,000	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	5,000	100.00	0.00	
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico, Agua Potable Y Drenaje En Circuito Turistico En Ures	Ures	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$10,989,000	\$10,989,000	\$10,989,000	\$10,989,000	\$10,989,000	\$10,989,000	\$9,376,513	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	750	100.00	100.00	
Pavimentacion Con Concreto Asfáltico, Drenaje Y Agua Potable En Varias Calles De Huatabampo	Huatabampo	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$19,980,000	\$19,980,000	\$19,980,000	\$19,980,000	\$19,980,000	\$19,980,000	\$19,980,000	100.00	\$0	M2, Concreto asfáltico	4,000	100.00	0.00	
Pavimentacion De Salida A Etchoropo En Huatabampo	Huatabampo	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$17,982,000	\$17,982,000	\$17,982,000	\$17,982,000	\$17,982,000	\$17,982,000	\$17,982,000	100.00	\$0	METROS CUADRADOS	4,000	100.00	0.00	
Restauracion De Vialidades E Infraestructura Con Concreto Hidraulico En Centro Historico Entre Calle Juarez, Entre Cuarta Oeste Y Primera Este En Cananea	Cananea	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$34,965,000	\$34,965,000	\$34,965,000	\$34,965,000	\$34,965,000	\$34,965,000	\$34,965,000	100.00	\$0	METROS CUADRADOS	5,000	100.00	100.00	
Pavimentacion Con Concreto Asfáltico E Infraestructura De La Calle Quintana Roo Entre Rodolfo Elias Calles Y Rio Nazas En Ciudad Obregon	Cajeme	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$24,975,000	\$24,975,000	\$24,975,000	\$24,975,000	\$24,975,000	\$24,975,000	\$24,975,000	100.00	\$0	M2, Concreto asfáltico	10,000	100.00	0.00	
Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico En Varias Calles De Agua Prieta	Agua Prieta	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$19,980,000	\$19,980,000	\$19,980,000	\$19,980,000	\$19,980,000	\$19,980,000	\$19,980,000	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	2,500	100.00	0.00	
Mejoramiento, Rehabilitacion De Drenaje Y Agua Potable Y Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle 13 Entre Paseo Las Glorias Y Boulevard Benito Juarez	Puerto Peñasco	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	5,000	100.00	0.00	
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Boulevard Camino La Choya Entre Calle Revolucion A Boulevard Samuel Ocaña	Puerto Peñasco	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$19,980,000	\$19,980,000	\$19,980,000	\$19,980,000	\$19,980,000	\$19,980,000	\$19,980,000	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	10,000	100.00	0.00	
Pavimentacion Con Concreto Hiraulico, Drenaje Y Agua Potable En Las Calles 12 Y Plutarco Elias Calles	Puerto Peñasco	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	5,000	100.00	0.00	
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Varias Calles De Arizpe	Arizpe	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,997,000	\$2,997,000	\$2,997,000	\$2,997,000	\$2,997,000	\$2,997,000	\$2,997,000	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	500	100.00	0.00	
Pavimentacion De Calle Jose Maria Morelos Entre Calle Islas Y LaFontaine	Ures	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,192,253	\$1,992,253	\$1,992,253	\$371,155	\$371,155	\$371,155	\$371,155	18.63	\$0	METROS CUADRADOS	3,000	100.00	0.00	
Pavimentacion De Calle Melchor Ocampo Entre Sonora Y Ureña	Ures	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,804,747	\$1,804,747	\$1,804,747	\$562,671	\$562,671	\$562,671	\$562,671	31.18	\$0	METROS CUADRADOS	2,500	100.00	0.00	
Rehabilitacion De Pavimentos (11 Etapas) En Varias Calles Y Avenidas De La Ciudad	Hermosillo	Hermosillo	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$33,721,554	\$33,721,554	\$33,721,554	\$13,339,179	\$10,418,104	\$10,418,104	\$10,418,104	30.89	\$0	Metro Cuadrado	200,000	100.00	0.00	

Información General del Proyecto							Avance Financiero											Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Pav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Montes De Oca Entre Granados Y Uan Escutia, Fracc. Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,041,667	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	100.00	\$0	1083 M2 Y 271 ML	750	100.00	100.00	
Pavimentación Del Boulevard Perimetral Entre Blvd Antonio Quiroga Y Canal Denominado El Chanate	Hermosillo	Hermosillo	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$22,477,500	\$22,477,500	\$22,477,500	\$10,712,097	\$10,712,097	\$10,712,097	\$10,712,097	47.66	\$0	Metro Cuadrado	65,620	100.00	0.00	
Pavimentación De La Calle Presa Falcon Entre Periferico Oriente Y Palmito, En La Colonia El Ranchito	Hermosillo	Hermosillo	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,497,500	\$2,497,500	\$2,497,500	\$829,613	\$829,613	\$829,613	\$829,613	33.22	\$0	Metro Cuadrado	3,127	100.00	0.00	
Pavimentación De La Calle Mcurari Entre Periferico Oriente Y Palmito, En La Colonia El Ranchito	Hermosillo	Hermosillo	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,397,600	\$2,397,600	\$2,397,600	\$2,142,518	\$2,142,518	\$2,142,518	\$2,142,518	89.36	\$0	METROS CUADRADOS	3,627	100.00	0.00	
Pavimentación Con Carpeta Asfáltica De Avenida Oquitoa Entre Maria De Jesus Mendez Y Quinta Sur	Caborca	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,529,532	\$1,529,532	\$1,529,532	\$471,694	\$471,694	\$471,694	\$471,694	30.84	\$0	M2, Concreto asfáltico	306	100.00	0.00	
Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Avenida X Entre Calle Primera Y Obregon	Caborca	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$3,743,941	\$3,703,941	\$3,703,941	\$1,162,021	\$1,162,021	\$1,162,021	\$1,162,021	31.37	\$0	M2, Concreto hidráulico	7,500	100.00	0.00	
Pavimentación Con Carpeta Asfáltica En Avenida L Entre Cuarta Sur San Ignacio	Caborca	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,538,595	\$2,538,595	\$2,538,595	\$750,134	\$750,134	\$750,134	\$750,134	29.55	\$0	M2, Concreto asfáltico	508	100.00	0.00	
Pavimentación De Callejon Baja California Entre Avenida N Y P	Caborca	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$952,004	\$952,004	\$952,004	\$291,262	\$291,262	\$291,262	\$291,262	30.59	\$0	METROS CUADRADOS	200	100.00	0.00	
Pavimentación Con Carpeta Asfáltica En Avenida O Entre Calle Rafael Muñoz Y Calle 10	Caborca	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,300,764	\$1,300,764	\$1,300,764	\$408,083	\$408,083	\$408,083	\$408,083	31.37	\$0	M2, Concreto asfáltico	200	100.00	0.00	
Pavimentación Con Carpeta Asfáltica De Callejon Guadalupano Entre Avenida S Y P	Caborca	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,246,482	\$1,246,482	\$1,246,482	\$360,590	\$360,590	\$360,590	\$360,590	28.93	\$0	M2, Concreto asfáltico	165	100.00	0.00	
Pavimentación Con Carpeta Asfáltica De Avenida Altar Entre Calles Maria De Jesus Mendez Y Septima Sur	Caborca	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,331,647	\$1,331,647	\$1,331,647	\$417,772	\$417,772	\$417,772	\$417,772	31.37	\$0	M2, Concreto asfáltico	500	100.00	0.00	
Pavimentación Con Carpeta Asfáltica De Calle Buzani Entre Avenidas J Y M	Caborca	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,960,118	\$1,960,118	\$1,960,118	\$614,939	\$614,939	\$614,939	\$614,939	31.37	\$0	M2, Concreto asfáltico	250	100.00	0.00	
Pavimentación Con Carpeta Asfáltica De Calle Gablondo Entre Calle De Los Heroes Y Francisco Eusebio Kino	Caborca	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,175,909	\$1,175,909	\$1,175,909	\$215,418	\$215,418	\$215,418	\$215,418	18.32	\$0	M2, Concreto asfáltico	144	100.00	0.00	
Pavimentación Con Carpeta Asfáltica De Calle Jose Maria Giron Entre General Pesqueira Y Francisco Eusebio Kino	Caborca	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$526,388	\$526,388	\$526,388	\$157,899	\$157,899	\$157,899	\$157,899	30.00	\$0	M2, Concreto asfáltico	56	100.00	0.00	
Pavimentación Con Carpeta Asfáltica De La Calle De Los Heroes Entre Jose Maria Giron Y Gral. Pesqueira	Caborca	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$683,698	\$683,698	\$683,698	\$204,772	\$204,772	\$204,772	\$204,772	29.95	\$0	M2, Concreto asfáltico	40	100.00	0.00	
Pavimentación Con Carpeta Asfáltica En Calle Tubutama Entre Avenidas Gustavo Socio Y P	Caborca	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$3,405,172	\$3,405,172	\$3,405,172	\$1,434,345	\$1,434,345	\$1,434,345	\$1,434,345	42.12	\$0	M2, Concreto asfáltico	11,500	100.00	0.00	
Pavimentación Con Carpeta Asfáltica En Cllle Cerro Prieto Entre Avenidas L Y R	Caborca	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,984,391	\$2,984,391	\$2,984,391	\$933,070	\$933,070	\$933,070	\$933,070	31.27	\$0	M2, Concreto asfáltico	395	100.00	0.00	
Pavimentación Con Carpeta Asfáltica De Calle Pasicutin Y Callejon De Abril Entre Avenidas Quiroz Y Mora Y C	Caborca	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,160,459	\$1,160,459	\$1,160,459	\$329,587	\$329,587	\$329,587	\$329,587	28.40	\$0	M2, Concreto asfáltico	232	100.00	0.00	
Pavimentación Con Carpeta Asfáltica De Avenida A Entre Calle Septima Y 10	Caborca	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,319,746	\$1,319,746	\$1,319,746	\$366,491	\$366,491	\$366,491	\$366,491	27.77	\$0	M2, Concreto asfáltico	90	100.00	0.00	
Construcción De Guarniciones, Banquetas Y Pavimento Asfáltico De Las Calle 18,19,21,23,24,25,27,28,29,30,31,32, 33 Entre Avenidas Carlos G. Calles Y Madero	San Luis Rio Colorado	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$17,670,345	\$17,670,345	\$17,670,345	\$5,156,881	\$5,156,881	\$5,156,881	\$5,156,881	29.18	\$0	M2, Concreto asfáltico	7,500	100.00	0.00	

Información General del Proyecto							Avance Financiero											Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Pav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Montes De Oca Entre Granados Y Van Escutia, Fracc. Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,041,667	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	100.00	\$0	1083 M2 Y 271 ML	750	100.00	100.00	
Construcción De Guarniciones, Banquetas Y Pavimento Asfáltico De La Calle Laredo Entre Avenidas Emiliano Zapata Y San Jose	San Luis Rio Colorado	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,439,655	\$2,439,655	\$2,439,655	\$730,321	\$730,321	\$730,321	\$730,321	29.94	\$0	M2, Concreto asfáltico	2,000	100.00	0.00	
Construcción De Guarniciones, Banquetas Y Pavimento Asfáltico De La Carretera Del Valle De La Avenida 26 A La Calle 42	San Luis Rio Colorado	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$11,419,791	\$11,419,791	\$11,419,791	\$6,140,390	\$6,140,390	\$6,140,390	\$6,140,390	53.77	\$0	M2, Concreto asfáltico	5,000	100.00	0.00	
Construcción De Guarniciones, Banquetas Y Pavimento Asfáltico De La Carretera Del Valle De La Avenida 5 De Mayo A La Venustiano Carranza	San Luis Rio Colorado	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,635,336	\$2,635,336	\$2,635,336	\$826,772	\$826,772	\$826,772	\$826,772	31.37	\$0	M2, Concreto asfáltico	2,500	100.00	0.00	
Mejoramiento De Carpeta Asfáltica En Explanada Del Bosque De La Ciudad	San Luis Rio Colorado	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,048,950	\$1,048,950	\$1,048,950	\$328,698	\$328,698	\$328,698	\$328,698	31.34	\$0	M2, Concreto asfáltico	200,000	100.00	0.00	
Rehabilitación General En E.P. 20 De Noviembre	Empalme	Empalme	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$370,048	\$370,048	\$370,048	\$370,048	\$370,048	\$370,048	\$370,048	100.00	\$0	ANEXO	237	100.00	100.00	
Cambio De Transformador Y Rehabilitación Del Sistema Electrico En E.P. 20 De Noviembre	Empalme	Empalme	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$76,408	\$76,408	\$76,408	\$76,408	\$76,408	\$76,408	\$76,408	100.00	\$0	ANEXO	231	100.00	100.00	
Rehabilitación De Alimentadores Electricos En E.P. Adolfo Lopez Mateos	Guaymas	Heroica Guaymas	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$84,621	\$84,621	\$84,621	\$84,621	\$84,621	\$84,621	\$84,621	100.00	\$0	ANEXO	300	100.00	100.00	
Rehabilitación Del Sistema Electrico E.P. Valentin Gomez Farias	Empalme	Empalme	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$14,868	\$14,868	\$14,868	\$14,868	\$14,868	\$14,868	\$14,868	100.00	\$0	ANEXO	284	100.00	100.00	
Construcción De Cerco Perimetral En Un Vicente Buitimea	Guaymas	Estación Oroz (Oroz)	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$180,153	\$180,153	\$180,153	\$180,153	\$180,153	\$180,153	\$180,153	100.00	\$0	ANEXO	15	100.00	100.00	
Construcción De Servicios Sanitarios, Cisternas, Pozo, Fosa Septica Y Cerco Perimetral En El J.N. Juan Escutia	Cajeme	El Olvido	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,455,281	\$1,455,281	\$1,455,281	\$1,455,281	\$1,455,281	\$1,455,281	\$1,455,281	100.00	\$0	ANEXO	30	100.00	28.13	
Rehabilitación De Pisos Y Muros En Area Administrativa En Esc. Sec. General No. 8	Cajeme	Esperanza	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$716,664	\$716,664	\$716,664	\$716,664	\$716,664	\$716,664	\$716,664	100.00	\$0	ANEXO	554	100.00	100.00	
Construcción De Cuatro Aulas En E.P. N.C. Lomas Del Sol	Nogales	Heroica Nogales	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$3,723,009	\$3,723,009	\$3,723,009	\$3,723,009	\$3,723,009	\$3,723,009	\$3,723,009	100.00	\$0	Aula	240	100.00	0.00	
Construcción De Edificio Consistente En Seis Aulas, Servicios Sanitarios, Plaza Civica, Bebederos Y Cerco Perimetral En Esc. Sec. Tecnica Estatal No. 18	Agua Prieta	Agua Prieta	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$7,613,601	\$7,613,601	\$7,613,601	\$7,613,601	\$7,613,601	\$7,613,601	\$7,613,601	100.00	\$0	1 ANEXO 6 AULAS	360	100.00	0.00	
Construcción De Edificio Consistente En Seis Aulas, Servicios Sanitarios, Plaza Civica, Bebederos Y Cerco Perimetral En Esc. Sec. Tecnica Estatal No. 19	Santa Ana	Santa Ana	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$7,467,648	\$7,467,648	\$7,467,648	\$7,467,648	\$7,467,648	\$7,467,648	\$7,467,648	100.00	\$0	1 ANEXO 6 AULAS	360	100.00	0.23	
Construcción De Dos Aulas, Servicios Sanitarios, Plaza Civica, Bebederos Y Cerco Perimetral En Telesecundaria N C Ejido El Diamante	Caborca	El Diamante (La Retranca)	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$3,281,168	\$3,281,168	\$3,281,168	\$3,281,168	\$3,281,168	\$3,281,168	\$3,281,168	100.00	\$0	1 ANEXO 2 AULAS	60	100.00	35.09	
Construcción De Dos Aulas En J.N. Nc Fraccionamiento Paseos Del Pedregal	Hermosillo	Hermosillo	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$924,343	\$924,343	\$924,343	\$924,343	\$924,343	\$924,343	\$924,343	100.00	\$0	Aula	120	100.00	100.00	
Construcción De Cinco Aulas En Esc. Sec. Tecnica No. 17	Hermosillo	Hermosillo	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$4,074,110	\$4,074,110	\$4,074,110	\$4,074,110	\$4,074,110	\$4,074,110	\$4,074,110	100.00	\$0	Aula	300	100.00	23.06	
Construcción De Dos Aulas En Esc. Sec. Prof. Jose Ramon Salcedo Enriquez	Nogales	Heroica Nogales	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,814,012	\$1,814,012	\$1,814,012	\$1,814,012	\$1,814,012	\$1,814,012	\$1,814,012	100.00	\$0	Aula	160	100.00	100.00	
Construcción De Cuatro Aulas, Dirección Y Otros En E.P. Nc Fracc. Kennedy Col. Santa Cecilia En Santa Ana	Santa Ana	Santa Ana	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$5,678,906	\$5,678,906	\$5,678,906	\$5,678,906	\$5,678,906	\$5,678,906	\$5,678,906	100.00	\$0	4 AULAS 1 ANEXO	200	100.00	0.00	

Información General del Proyecto							Avance Financiero											Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Poblacion	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Pav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Montes De Oca Entre Granados Y Van Escutia, Fracc. Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,041,667	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	100.00	\$0	1083 M2 Y 271 ML	750	100.00	100.00	
Construcción, Equipamiento, Pruebas, Puesta En Operación Y Estabilización De La Planta Potabilizadora Norte De La Ciudad De Hermosillo	Hermosillo	Hermosillo	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$124,130,745	\$124,130,745	\$124,130,745	\$122,690,849	\$122,690,849	\$122,690,849	\$122,690,849	98.84	\$0	1 PLANTA 1500 LPS	707,890	100.00	0.00	
Construcción De Ramal De Distribución Norte De La Ciudad De Hermosillo	Hermosillo	Hermosillo	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$399,600,000	\$399,600,000	\$399,600,000	\$394,964,706	\$394,964,706	\$394,964,706	\$394,964,706	98.84	\$0	1 OBRA 25.6 KM	707,890	100.00	0.00	
Proyecto De Generación De Energía Limpia Y Renovable Del Estado De Sonora	Puerto Peñasco	Puerto Peñasco	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$34,965,000	\$34,965,000	\$34,965,000	\$34,965,000	\$34,965,000	\$34,965,000	\$34,965,000	100.00	\$0	6365000 KWA	42,000	100.00	40.00	
Rehabilitación Del Hospital General De Moctezuma	Moctezuma	Moctezuma	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$36,208,755	\$36,208,755	\$36,208,755	\$36,208,755	\$36,208,755	\$36,208,755	\$36,208,755	100.00	\$0	HOSPITAL	28,203	100.00	0.00	
Rehabilitación Del Boulevard Beltrones En San Carlos Nuevo Guaymas 111 Etapa	Guaymas	Heroica Guaymas	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$19,980,000	\$19,980,000	\$19,980,000	\$19,980,000	\$19,980,000	\$19,980,000	\$19,980,000	100.00	\$0	20 KM	30,000	100.00	0.00	
Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Ave. Plutarco Elias Calles Niños Heroes Y Calle Ismael S. Quiroga En Col. Loma Sur	Baviácora	Baviácora	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$754,415	\$754,415	\$754,415	\$754,415	\$754,415	\$754,415	\$754,415	100.00	\$0	840 M2 Y 160 ML	350	100.00	100.00	
Rehabilitación De Alumbrado En Plaza Pública En San Jose De Baviácora	Baviácora	Baviácora	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$210,946	\$210,946	\$210,946	\$210,946	\$210,946	\$210,946	\$210,946	100.00	\$0	PLAZA	300	100.00	100.00	
Construcción De Aula En E.P Quitlahuac En La Colonia Loma Sur	Baviácora	Baviácora	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$434,639	\$434,639	\$434,639	\$434,639	\$434,639	\$434,639	\$434,639	100.00	\$0	Aula	25	100.00	100.00	
Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Ave. 5 De Mayo Entre Calle 5 Y 3 Col. El Alto Y 5 De Mayo	Caborca	Heroica Caborca	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,941,141	\$1,941,141	\$1,941,141	\$1,941,141	\$1,941,141	\$1,941,141	\$1,941,141	100.00	\$0	2396 M2, 500 ML	59,922	100.00	100.00	
Pavimentación Con Carpeta Asfáltica En Ave. 5 De Mayo Entre Calles 6 Y 5 Colonias El Alto Y 5 De Mayo	Caborca	Heroica Caborca	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$558,859	\$558,859	\$558,859	\$558,859	\$558,859	\$558,859	\$558,859	100.00	\$0	1146 M2 Y 215 ML	59,922	100.00	100.00	
Ampliación En Red De Energía Eléctrica, Barrio El Chamisal	Carbó	Carbó	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Energía	En Ejecución	2013	\$605,122	\$605,122	\$605,122	\$605,122	\$605,122	\$605,122	\$605,122	100.00	\$0	886 ML Y 14 POSTE	500	100.00	85.00	
Ampliación De Red De Energía Eléctrica, Barrio Sur	Carbó	Carbó	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Energía	En Ejecución	2013	\$437,971	\$437,971	\$437,971	\$437,971	\$437,971	\$437,971	\$437,971	100.00	\$0	674 ML Y 10 POSTE	300	100.00	85.00	
Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Col. Casa Colorada	Carbó	Carbó	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$331,442	\$331,442	\$331,442	\$331,442	\$331,442	\$331,442	\$331,442	100.00	\$0	Metro Cuadrado	500	100.00	100.00	
Construcción De Cancha De Usos Múltiples	Carbó	Carbó	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$625,465	\$625,465	\$625,465	\$625,465	\$625,465	\$625,465	\$625,465	100.00	\$0	Cancha	850	100.00	100.00	

Información General del Proyecto							Avance Financiero											Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Pav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Montes De Oca Entre Granados Y Van Escutia, Fracc. Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,041,667	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	100.00	\$0	1083 M2 Y 271 ML	750	100.00	100.00	
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Luis Donald Colosio	Divisaderos	Divisaderos	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	\$0	2150 M2 Y 413 ML	250	100.00	0.00	
Ampliacion De Red Para Alumbrado Publico En Fracc. El Mezquite	Magdalena	Magdalena de Kino	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$205,063	\$205,063	\$205,063	\$205,063	\$205,063	\$205,063	\$205,063	100.00	\$0	979 ML. Y 39 LUM	235	100.00	100.00	
Ampliacion De Red Para Alumbrado Publico En El Barrio El Cerro	Magdalena	Magdalena de Kino	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$45,675	\$45,675	\$45,675	\$45,675	\$45,675	\$45,675	\$45,675	100.00	\$0	150 ML. 3 POSTE, 3 LUMINARIAS	152	100.00	100.00	
Ampliacion De Red Para Alumbrado Publico, En El Barrio El Mirador	Magdalena	Magdalena de Kino	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$91,350	\$91,350	\$91,350	\$91,350	\$91,350	\$91,350	\$91,350	100.00	\$0	300 ML, 6 POSTE, 6 LUM	185	100.00	100.00	
Pavimentacion Con Carpeta Asfáltica En Calle Rafael N. Varela Entre Navojos Y J.M. Durazo, Col. Fatima	Magdalena	Magdalena de Kino	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$188,292	\$188,292	\$188,292	\$188,292	\$188,292	\$188,292	\$188,292	100.00	\$0	264 M2 Y 66 ML	45,000	100.00	100.00	
Pavimentacion Con Carpeta Asfáltica En Calle Elisa Salgado Entre Jesus Garcia Y A. Iturbide Col Fatima	Magdalena	Magdalena de Kino	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,073,450	\$1,073,450	\$1,073,450	\$1,073,450	\$1,073,450	\$1,073,450	\$1,073,450	100.00	\$0	2037 M2 Y 272 ML	45,000	100.00	100.00	
Pavimentacion Con Carpeta Asfáltica En Calle Santiago Iglesias Entre A. Iturbide Y Arizpe Col. Fatima	Magdalena	Magdalena de Kino	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$705,768	\$705,768	\$75,768	\$705,768	\$705,768	\$705,768	\$705,768	100.00	\$0	1016 M2 Y 254 ML	45,000	100.00	80.00	
Pavimentacion Con Carpeta Asfáltica En Calle Banamichi Entre Manuela Ordoñez Y Elisa Salgado, Col. Fatima	Magdalena	Magdalena de Kino	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$435,069	\$435,069	\$435,069	\$435,069	\$435,069	\$435,069	\$435,069	100.00	\$0	810 M2, Y 244 ML	45,000	100.00	100.00	
Construccion De Cancha De Usos Múltiples En Col. Villa Trento	Magdalena	Magdalena de Kino	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$342,516	\$342,516	\$342,516	\$342,516	\$342,516	\$342,516	\$342,516	100.00	\$0	Cancha	2,600	100.00	100.00	
Rehabilitacion De Esc. Sec. Luis Donald Colosio Col Mirasol	Magdalena	Magdalena de Kino	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$412,817	\$412,817	\$412,817	\$412,817	\$412,817	\$412,817	\$412,817	100.00	\$0	ANEXO	485	100.00	100.00	
Rehabilitacion E Instalacion De Alumbrado En Estadio De Beisbol	Onavas	Onavas	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	100.00	\$0	Cancha	1,000	100.00	0.00	
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Boulevard Lampazos	Tepache	Tepache	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Metro Cuadrado	1,305	100.00	100.00	

Información General del Proyecto							Avance Financiero											Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Poblacion	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Pav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Montes De Oca Entre Granados Y Van Escutia, Fracc. Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,041,667	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	100.00	\$0	1083 M2 Y 271 ML	750	100.00	100.00	
Pavimentación Con Carpeta Asfáltica En Calle Francisco Villa Entre Benito Juárez Y Praxedis Gastelum. Fracc. Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$459,161	\$605,946	\$605,946	\$605,946	\$605,946	\$605,946	\$605,946	100.00	\$0	435 M2, 125 ML	300	100.00	100.00	
Pavimentación Con Carpeta Asfáltica En Calle Fco. Villa Entre Praxedis Gastelum Y Fco. I. Madero Fracc. Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$473,807	\$558,498	\$558,498	\$558,498	\$558,498	\$558,498	\$558,498	100.00	\$0	467 M2, 118 ML	300	100.00	100.00	
Pavimentación Con Carpeta Asfáltica En Calle Fco. Villa Entre Fco I. Madero Y Juan De La Barrera, Fracc. Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$459,161	\$536,833	\$536,833	\$536,833	\$536,833	\$536,833	\$536,833	100.00	\$0	467 M2, 118 ML	300	100.00	100.00	
Pavimentación Con Carpeta Asfáltica En Calle Fco. Villa Entre Juan De La Barrera E Ignacio Zaragoza, Fracc. Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$459,161	\$477,218	\$477,218	\$477,218	\$477,218	\$477,218	\$477,218	100.00	\$0	467 M2 Y 118 ML	300	100.00	100.00	
Pavimentación Con Carpeta Asfáltica En Calle Fco. Villa Entre Ignacio Zaragoza Y Montes De Oca, Fracc. Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$473,807	\$546,130	\$546,130	\$546,130	\$546,130	\$546,130	\$546,130	100.00	\$0	467 M2, 118 ML	300	100.00	100.00	
Pavimentación Con Carpeta Asfáltica En Calle Fco. Villa Entre Montes De Oca Y Benjamin Chaparro, Fracc. Dias	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$459,161	\$421,722	\$421,722	\$421,722	\$421,722	\$421,722	\$421,722	100.00	\$0	487 M2 Y 118 ML	300	100.00	100.00	
Pavimentación Con Carpeta Asfáltica En Calle Reforma Entre Benito Juárez Y Praxedis Gastelum, Fracc. Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$426,894	\$563,087	\$563,087	\$563,087	\$563,087	\$563,087	\$563,087	100.00	\$0	426 M2 Y 118 ML	750	100.00	100.00	
Pavimentación Con Carpeta Asfáltica En Calle Reforma Entre Montes De Oca Y Fco. I. Madero, Fracc. Dias	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$441,940	\$518,749	\$518,749	\$518,749	\$518,749	\$518,749	\$518,749	100.00	\$0	426 M2 Y 118 M2	750	100.00	100.00	
Pav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Reforma Entre Fco I. Madero Y Juan De La Barrera, Fraccionamiento Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$426,894	\$574,245	\$574,245	\$574,245	\$574,245	\$574,245	\$574,245	100.00	\$0	426 M2 Y 118 ML	750	100.00	100.00	
Pav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Reforma Entre Juan De La Barrera E Ignacio Zaragoza, Fraccionamiento Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$426,894	\$541,616	\$541,616	\$541,616	\$541,616	\$541,616	\$541,616	100.00	\$0	426 M2 Y 118 ML	750	100.00	100.00	
Pav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Reforma Entre Ignacio Zaragoza Y Montes De Oca, Fraccionamiento Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$441,940	\$555,687	\$555,687	\$555,687	\$555,687	\$555,687	\$555,687	100.00	\$0	426 M2 Y 118 ML	750	100.00	100.00	
Pav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Reforma Entre Montes De Oca Y Benjamin Chaparro, Fraccionamiento Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$426,894	\$514,667	\$514,667	\$514,667	\$514,667	\$514,667	\$514,667	100.00	\$0	426 M2 Y 118 ML	750	100.00	100.00	

Información General del Proyecto							Avance Financiero											Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Poblacion	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Pav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Montes De Oca Entre Granados Y Uan Escutia, Fracc. Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,041,667	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	100.00	\$0	1083 M2 Y 271 ML	750	100.00	100.00	
Pav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Juan De La Barrera Entre Etchojoa Y Granados, Fraccionamiento Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$969,381	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	992 M2 Y 249 ML	700	100.00	0.00	
Pav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Ignacio Zaragoza Entre Etchojoa Y Granados, Fraccionamiento Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$969,381	\$1,315,176	\$1,315,176	\$1,315,176	\$1,315,176	\$1,315,176	\$1,315,176	100.00	\$0	992 M2 Y 249 ML	700	100.00	100.00	
Pav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Montes De Oca Entre Etchojoa Y Granados, Fracc. Diaz.	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$954,861	\$1,229,824	\$1,229,824	\$1,229,824	\$1,229,824	\$1,229,824	\$1,229,824	100.00	\$0	982 M2, 249 ML	700	100.00	100.00	
Pav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Juan De La Barrera Entre Granados Y Juan Escutia, Fracc. Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,056,187	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	1083 M2, 271 ML	750	100.00	0.00	
Pav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Ignacio Zaragoza Entre Granados Y Juan Escutia, Fracc. Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,056,187	\$1,622,786	\$1,622,786	\$1,622,786	\$1,622,786	\$1,622,786	\$1,622,786	100.00	\$0	1053 M2, 271 ML	750	100.00	100.00	
Pav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Juan Escutia Entre Fco I. Madero Y Juan De La Barrera, Fracc. Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$578,756	\$552,703	\$552,703	\$552,703	\$552,703	\$552,703	\$552,703	100.00	\$0	586 M2 Y 147 ML	350	100.00	100.00	
Pav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Juan Escutia Entre Juan De La Barrera E Ignacio Zaragoza, Fracc. Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$578,757	\$478,760	\$478,760	\$478,760	\$478,760	\$478,760	\$478,760	100.00	\$0	586 M2 Y 147 ML	350	100.00	100.00	
Pav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Juan Escutia Entre Ignacio Zaragoza Y Montes De Oca, Fracc. Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$564,236	\$447,878	\$447,878	\$447,878	\$447,878	\$447,878	\$447,878	100.00	\$0	586 M2 Y 147 ML	350	100.00	100.00	
Pav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Juan Escutia Entre Montes D Oca Y Nicolas Bravo, Fracc. Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$326,231	\$277,538	\$277,538	\$277,538	\$277,538	\$277,538	\$277,538	100.00	\$0	324 M2, 81 ML	350	100.00	100.00	
Recarpeteo Con Concreto Asfáltico En Calle Fco. I. Madero Entre Alvaro Obregon Y Fco. Villa, Fraccionamiento Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$166,408	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	750	100.00	0.00	
Recarpeteo Con Concreto Asfáltico En Calle Ignacio Zaragoza Entre Alvaro Obregon Y Fco. Villa, Fracc. Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$166,408	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	750	100.00	0.00	
Recarpeteo Con Concreto Asfáltico En Calle Montes De Oca Entre Fco. Villa Y Col. Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$166,408	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	750	100.00	0.00	

Información General del Proyecto							Avance Financiero											Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Pav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Montes De Oca Entre Granados Y Van Escutia, Fracc. Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,041,667	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	100.00	\$0	1083 M2 Y 271 ML	750	100.00	100.00	
Recarpeteo Con Concreto Asfáltico En Calle Praxedis Gastelum Entre Fco. Villa Y Reforma, Fracc. Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$255,805	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	750	100.00	0.00	
Recarpeteo Con Concreto Asfáltico En Calle Fco. I. Madero Entre Fco. Villa Y Reforma, Fraccionamiento Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$255,805	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	750	100.00	0.00	
Recarpeteo Con Concreto Asfáltico En Calle Juan De La Barrera Entre Fco. Villa Y Reforma, Fraccionamiento Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$225,805	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	750	100.00	0.00	
Recarpeteo Con Concreto Asfáltico En Calle Ignacio Zaragoza Entre Fco. Villa Y Reforma, Fracc. Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$225,805	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	750	100.00	0.00	
Recarpeteo Con Concreto Asfáltico En Calle Montes De Oca Entre Fco. Villa Y Reforma, Fracc. Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$225,805	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	750	100.00	0.00	
Recarpeteo Con Concreto Asfáltico En Calle Fco. I. Madero Entre Reforma Y Etchojoa, Fracc. Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$196,664	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	1,100	100.00	0.00	
Recarpeteo Con Concreto Asfáltico En Calle Juan De La Barrera Entre Reforma Y Etchojoa, Fracc. Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$196,664	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	1,100	100.00	0.00	
Recarpeteo Con Concreto Asfáltico En Calle Ignacio Zaragoza Entre Reforma Y Etchojoa, Fracc. Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$196,664	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	100	100.00	0.00	
Recarpeteo Con Concreto Asfáltico En Calle Montes De Oca Entre Reforma Y Etchojoa, Fracc. Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$196,664	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	1,100	100.00	0.00	
Recarpeteo Con Concreto Asfáltico En Calle Etchojoa Entre Fco. I. Madero Y Juan De La Barrera, Fracc. Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$90,768	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	750	100.00	0.00	
Recarpeteo Con Concreto Asfáltico En Calle Etchojoa Entre Igancio Zaragoza Y Montes De Oca, Fracc. Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$90,768	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	750	100.00	0.00	
Recarpeteo Con Concreto Asfáltico En Calle Etchojoa Entre Montes De Oca Y Benjamin Chaparro, Fraccionamiento Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$90,768	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	750	100.00	0.00	

Información General del Proyecto							Avance Financiero											Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Poblacion	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Pav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Montes De Oca Entre Granados Y Van Escutia, Fracc. Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,041,667	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	100.00	\$0	1083 M2 Y 271 ML	750	100.00	100.00	
Recarpeteo Con Concreto Asfáltico En Calle 16 De Septiembre Entre Generales Y Capitan Mendivil, Colonia Centro	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$9,223,677	\$8,592,578	\$8,592,578	\$8,592,578	\$8,592,578	\$8,592,578	\$8,592,578	100.00	\$0	Metros Cuadrados	35,000	100.00	100.00	
Recarpeteo Con Concreto Asfáltico En Calle Generales Entre Continucion E Iturbide, Colonia Centro	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,761,000	\$1,992,619	\$1,992,619	\$1,992,619	\$1,992,619	\$1,992,619	\$1,992,619	100.00	\$0	Metros Cuadrados	35,000	100.00	100.00	
Recarpeteo Con Concreto Asfáltico En Calle Benito Juarez Entre 16 De Septiembre Y Hermosillo, Colonia Centro	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$4,562,412	\$4,335,579	\$4,335,579	\$4,335,579	\$4,335,579	\$4,335,579	\$4,335,579	100.00	\$0	Metro Cuadrado	35,000	100.00	100.00	
Recarpeteo Con Concreto Asfáltico En Calles Del Mercado Municipal, Colonia Centro	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,098,372	\$1,550,474	\$1,550,474	\$1,550,474	\$1,550,474	\$1,550,474	\$1,550,474	100.00	\$0	Metro Cuadrado	25,000	100.00	100.00	
Recarpeteo Con Concreto Asfáltico En Calle Constitucion Y Nicolas Bravo, Colonia Centro	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$3,927,845	\$4,548,965	\$4,548,965	\$4,548,965	\$4,548,965	\$4,548,965	\$4,548,965	100.00	\$0	Metro Cuadrado	35,000	100.00	100.00	
Construccion De Banquetas En Boulevard Acapulco	Hermosillo	Hermosillo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$511,335	\$511,335	\$511,335	\$511,335	\$511,335	\$511,335	\$511,335	100.00	\$0	Metro Cuadrado	1,960	100.00	100.00	
Pavimentacion Con Carpeta Asfáltica En Calle Cochorit Entre Miramar Y Enseñada	Hermosillo	Bahia de Kino	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,928,000	\$1,928,000	\$1,928,000	\$1,928,000	\$1,928,000	\$1,928,000	\$1,928,000	100.00	\$0	2800 M2 Y 700 ML	4,990	100.00	100.00	
Pav. Con Carpeta Asfáltica Del Blvd. Gomez Del Campo Entre Ave. Navojos Y San Bosco, Fracc. San Bosco	Hermosillo	Hermosillo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$4,321,900	\$4,321,900	\$4,321,900	\$4,321,900	\$4,321,900	\$4,321,900	\$4,321,900	100.00	\$0	6669 M2, 554 ML	5,733	100.00	80.00	
Reconstruccion De Pav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Navojos Varios Tramos Aislados Desde Blvd. Antonio Quiroga Hasta Calle Chanate En Col. San Juan Bosco Y Puerta Real	Hermosillo	Hermosillo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	100.00	\$0	8505 M2 Y 358 ML	5,000	100.00	20.00	
Remodelacion De Estadio De Futbol, Ubicado En Calle 7 De Nov. Y Aquiles Serdan, Col. Jesus Garcia	Hermosillo	Hermosillo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	100.00	\$0	Obra	5,000	100.00	100.00	
Construccion De Infraestructura Y Centro De Apoyo En Unidad Deportiva	Hermosillo	Bahia de Kino	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	100.00	\$0	Obra	4,990	100.00	30.00	
Construccion De Infraestructura Y Centro De Apoyo En Unidad Deportiva En Col Las Lomas	Hermosillo	Hermosillo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	100.00	\$0	Obra	2,500	100.00	50.00	

Información General del Proyecto							Avance Financiero											Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Pav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Montes De Oca Entre Granados Y Van Escutia, Fracc. Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,041,667	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	100.00	\$0	1083 M2 Y 271 ML	750	100.00	100.00	
Construccion De Techumbre En Cancha De Basketbol, En Calle Acapulco Sin No Entre Salina Cruz Y Puerto Vallarta En Bahía De Kino	Hermosillo	Bahía de Kino	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,567,100	\$1,567,100	\$1,567,100	\$1,567,100	\$1,567,100	\$1,567,100	\$1,567,100	100.00	\$0	Obra	4,990	100.00	100.00	
Pav. Con Concreto Hidraulico En Calles Matamoros, 2 De Abril Y Rosales	Moctezuma	Moctezuma	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	1800 M2, 280 ML	120	100.00	100.00	
Pav. Con Concreto Hidraulico En Av. Constitución Entre Blvd. Las Americas Y Calle 11	Empalme	Empalme	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	1079 M2 Y 146 ML	120	100.00	100.00	
Rehabilitacion De Carpeta Asfáltica En Calle 7 De La Av. Plaxcala A La Av. Nuevo Leon	San Luis Rio Colorado	San Luis Rio Colorado	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,500	100.00	0.00	
Pav. Con Concreto Hidraulico En Calle Hidalgo Entre Carretera Federal Y Lafontaine	Ures	Santiago de Ures (Santiago)	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	\$0	3064 M2 Y 90 ML	3,894	100.00	100.00	
Pav. Con Concreto Hidraulico En Calle Jose Lafontaine	Ures	Santiago de Ures (Santiago)	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	100.00	\$0	2131 M2 Y 243 ML	3,894	100.00	100.00	
Pav. Con Concreto Hidraulico En Calle Nueva Guinea, Nuevo Nogales	Nogales	Heroica Nogales	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$542,188	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	859 M2 184 ML	95	100.00	0.00	
Pav. Con Concreto Hidraulico En Calle Jose G. Escobar	Nogales	Heroica Nogales	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$457,812	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	724 M2, 157 ML	80	100.00	0.00	
Rehabilitacion De Cancha Deportiva, Colonia Nacionalizacion Del Golfo De California	Guaymas	Heroica Guaymas	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$296,694	\$296,694	\$296,694	\$296,694	\$296,694	\$296,694	\$296,694	100.00	\$0	Cancha	150	100.00	70.00	
Rehabilitacion De Cancha Deportiva, Col Montelolita	Guaymas	Heroica Guaymas	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$314,605	\$314,605	\$314,605	\$314,605	\$314,605	\$314,605	\$314,605	100.00	\$0	Cancha	150	100.00	70.00	
Rehabilitacion De Cancha Deportiva, En El Ejido Fco. Marquez	Guaymas	Heroica Guaymas	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$501,505	\$501,505	\$501,505	\$501,505	\$501,505	\$501,505	\$501,505	100.00	\$0	Cancha	100	100.00	0.00	
Rehabilitacion De Cancha Deportiva, Colonia Punta Arena	Guaymas	Heroica Guaymas	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$483,229	\$483,229	\$483,229	\$483,229	\$483,229	\$483,229	\$483,229	100.00	\$0	Cancha	250	100.00	0.00	

Información General del Proyecto							Avance Financiero											Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Poblacion	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Pav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Montes De Oca Entre Granados Y Van Escutia, Fracc. Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,041,667	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	100.00	\$0	1083 M2 Y 271 ML	750	100.00	100.00	
Construccion De Cancha Deportiva, Colonia Sahuaripa	Guaymas	Heroica Guaymas	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$625,969	\$625,969	\$625,969	\$625,969	\$625,969	\$625,969	\$625,969	100.00	\$0	Cancha	200	100.00	30.00	
Construccion De Cancha Deportiva, En Ranchito Campestre, En San Carlos	Guaymas	San Carlos (San Carlos Nuevo Guaymas)	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,279,582	\$1,279,582	\$1,279,582	\$1,279,582	\$1,279,582	\$1,279,582	\$1,279,582	100.00	\$0	Cancha	200	100.00	10.00	
Rehabilitacion De Cancha De Futbol En Col. Infonavit San Diego	Pitiquito	Pitiquito	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$57,624	\$57,624	\$57,624	\$57,624	\$57,624	\$57,624	\$57,624	100.00	\$0	Cancha	14,000	100.00	0.00	
Rehabilitacion De Cancha De Usos Múltiples	Pitiquito	Santa Matilde	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$86,089	\$86,089	\$86,086	\$86,089	\$86,089	\$86,089	\$86,089	100.00	\$0	Cancha	400	100.00	0.00	
Rehabilitacion De Cancha De Usos Múltiples	Pitiquito	Desemboque de los Seris (El Desemboque)	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$46,296	\$46,296	\$46,296	\$46,296	\$46,296	\$46,296	\$46,296	100.00	\$0	Cancha	400	100.00	0.00	
Rehabilitacion De Cancha De Usos Múltiples En Plaza Publica	Pitiquito	Puerto Libertad	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$173,553	\$173,553	\$173,553	\$173,553	\$173,553	\$173,553	\$173,553	100.00	\$0	Cancha	5,000	100.00	0.00	
Rehabilitacion De Unidad Deportiva	Pitiquito	Santa Matilde	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$144,655	\$144,655	\$144,655	\$144,655	\$144,655	\$144,655	\$144,655	100.00	\$0	Cancha	5,000	100.00	0.00	
Construccion De Modulo Sanitario En El Estadio De Beisbol	Pitiquito	La Estación (Estación Pitiquito)	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$331,429	\$331,429	\$331,429	\$331,429	\$331,429	\$331,429	\$331,429	100.00	\$0	Cancha	300	100.00	0.00	
Construccion De Modulo Sanitario En Estadio De Beisbol	Pitiquito	Puerto Libertad	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$331,429	\$331,429	\$331,429	\$331,429	\$331,429	\$331,429	\$331,429	100.00	\$0	Cancha	5,000	100.00	0.00	
Construccion De Cancha De Usos Múltiples	Pitiquito	La Colonia	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$430,157	\$430,157	\$430,157	\$430,157	\$430,157	\$430,157	\$430,157	100.00	\$0	Cancha	200	100.00	0.00	
Construccion De Gradass Y Dogout En Estadio De Beisbol	Pitiquito	Félix Gómez (El Dipó)	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$117,559	\$117,559	\$117,559	\$117,559	\$117,559	\$117,559	\$117,559	100.00	\$0	Cancha	400	100.00	0.00	
Construccion De Bancas De Concreto En Estadio De Beisbol, Maquino Garcia, Col Centro	Pitiquito	Pitiquito	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$71,916	\$71,916	\$71,916	\$71,916	\$71,916	\$71,916	\$71,916	100.00	\$0	Cancha	14,000	100.00	0.00	

Información General del Proyecto							Avance Financiero											Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Pav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Montes De Oca Entre Granados Y Van Escutia, Fracc. Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,041,667	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	100.00	\$0	1083 M2 Y 271 ML	750	100.00	100.00	
Rehabilitación De Jardín De Niños	Pitiquito	Desemboque de los Seris (El Desemboque)	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$95,086	\$95,086	\$95,086	\$95,086	\$95,086	\$95,086	\$95,086	100.00	\$0	ANEXO	25	100.00	0.00	
Rehabilitación De Escuela Primaria Guadalupe Victoria	Pitiquito	Desemboque de los Seris (El Desemboque)	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$107,671	\$107,671	\$107,671	\$107,671	\$107,671	\$107,671	\$107,671	100.00	\$0	ANEXO	40	100.00	0.00	
Pav. Con Concreto Hidráulico De La Calle Triticaile Entre Heliotropo Y Noche Buena, Col. Maximiliano R. Lopez	Cajeme	Ciudad Obregón	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,744,083	\$1,744,083	\$1,744,083	\$1,744,083	\$1,744,083	\$1,744,083	\$1,744,083	100.00	\$0	1870 M2 Y 375 ML	3,500	100.00	70.00	
Pav. Con Carpeta Asfáltica En Calles Algodones, Amapolas Y Lirios, Col. Maximiliano R. Lopez	Cajeme	Ciudad Obregón	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,371,015	\$1,371,045	\$1,371,015	\$1,371,015	\$1,371,015	\$1,371,015	\$1,371,015	100.00	\$0	2604 M2 Y 523 ML	6,500	100.00	100.00	
Rehabilitación De Cancha Deportiva, Col Villa California Municipal, El Tunel	Cajeme	Ciudad Obregón	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$367,288	\$367,288	\$367,288	\$367,288	\$367,288	\$367,288	\$367,288	100.00	\$0	Cancha	2,500	100.00	100.00	
Rehabilitación De Cancha Deportiva, Col Francisco Urbalejo	Cajeme	Ciudad Obregón	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$367,288	\$367,288	\$367,288	\$367,288	\$367,288	\$367,288	\$367,288	100.00	\$0	Cancha	4,500	100.00	100.00	
Rehabilitación De Cancha De Futbol, Manuel Piri Sagasta, Col Fovissaste 1	Cajeme	Ciudad Obregón	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$842,087	\$842,087	\$842,087	\$842,087	\$842,087	\$842,087	\$842,087	100.00	\$0	Cancha	3,500	100.00	100.00	
Construcción De Cancha Multifuncional En Col Fovissaste Iii	Cajeme	Ciudad Obregón	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$529,732	\$529,732	\$529,732	\$529,732	\$529,732	\$529,732	\$529,732	100.00	\$0	Cancha	1,500	100.00	0.00	
Construcción De Modulo Deportivo En La Col. Ejidal	Cajeme	Esperanza	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$2,373,007	\$2,343,007	\$2,343,007	\$2,343,007	\$2,343,007	\$2,343,007	\$2,343,007	100.00	\$0	Cancha	3,000	100.00	100.00	
Pav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Hidalgo, V Carranza Y Benito Juarez	Etchojoa	Sahuaral	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$3,029,341	\$3,029,341	\$3,029,341	\$3,029,341	\$3,029,341	\$3,029,341	\$3,029,341	100.00	\$0	5325 M2 Y 1206 ML	1,609	100.00	90.00	
Pav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Lazaro Cardenas Entre Hidalgo Y Canal	Etchojoa	Bacobampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,942,313	\$2,942,313	\$2,942,313	\$2,942,313	\$2,942,313	\$2,942,313	\$2,942,313	100.00	\$0	4488 M2 Y 667 ML	2,500	100.00	80.00	
Rehabilitación De Cancha De Usos Múltiples	Etchojoa	Cobertura municipal	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$167,207	\$167,207	\$167,207	\$167,207	\$167,207	\$167,207	\$167,207	100.00	\$0	Cancha	400	100.00	100.00	

Información General del Proyecto							Avance Financiero											Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Pav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Montes De Oca Entre Granados Y Van Escutia, Fracc. Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,041,667	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	100.00	\$0	1083 M2 Y 271 ML	750	100.00	100.00	
Rehabilitación De Cancha De Usos Múltiples	Etchojoa	España (Campo Número Uno)	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$762,174	\$167,207	\$167,207	\$167,207	\$167,207	\$167,207	\$167,207	100.00	\$0	Cancha	8,539	100.00	0.00	
Construcción De Cancha De Usos Múltiples	Etchojoa	Tiriscohuaa	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$514,721	\$514,721	\$514,721	\$514,721	\$514,721	\$514,721	\$514,721	100.00	\$0	Cancha	400	100.00	100.00	
Construcción De Barda En Campo De Beisbol	Etchojoa	Sahuaral	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$355,229	\$355,229	\$355,229	\$355,229	\$355,229	\$355,229	\$355,229	100.00	\$0	Cancha	1,609	100.00	100.00	
Construcción De Barda En Campo De Beisbol	Etchojoa	Etchojoa	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$355,229	\$355,229	\$355,229	\$355,229	\$355,229	\$355,229	\$355,229	100.00	\$0	Cancha	1,112	100.00	100.00	
Construcción De Barda En Campo De Beisbol	Etchojoa	Chucurit	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$355,229	\$355,229	\$355,229	\$355,229	\$355,229	\$355,229	\$355,229	100.00	\$0	Cancha	1,609	100.00	100.00	
Construcción De Barda Perimetral Y Alumbrado En Cancha De Usos Múltiples	Etchojoa	Huichaca	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$392,412	\$392,412	\$392,412	\$392,412	\$392,412	\$392,412	\$392,412	100.00	\$0	Cancha	624	100.00	100.00	
Construcción De Barda Perimetral En Campo De Beisbol	Etchojoa	Huichaca	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$355,229	\$355,229	\$355,229	\$355,229	\$355,229	\$355,229	\$355,229	100.00	\$0	Cancha	624	100.00	100.00	
Construcción De Cancha De Usos Múltiples	Etchojoa	La Bocana	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$603,709	\$603,709	\$603,709	\$603,709	\$603,709	\$603,709	\$603,709	100.00	\$0	Cancha	1,609	100.00	100.00	
Modernización Y Ampliación Del Camino Alamos-El Tabeo-Los Tanques-San Bernardo-Mochilampo-Mesa Dolores, Tramo Del Km 0000 Al Km 85400, Subtramo A Modernizar Del Km 33500 Al Km 43500	Alamos	Cobertura municipal	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$38,336,000	\$31,530,687	\$23,419,687	\$23,419,687	\$23,419,687	\$23,419,687	\$23,419,687	74.28	\$0	Kilómetro	11,264	100.00	0.00	
Modernización Y Ampliación Del Camino Bahía Kino-Punta Chueca Tramo Del Km 0000 Al Km 33400, Subtramo A Modernizar Del Km 26000 Al Km 33000	Hermosillo	Cobertura municipal	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$21,680,000	\$21,167,014	\$20,409,409	\$20,409,409	\$20,409,409	\$20,409,409	\$20,409,409	96.42	\$0	Kilómetro	5,437	100.00	0.00	
Ampliación Del Sistema Integral De Agua Potable (2da. Etapa) En Beneficio De 23 Localidades Indígenas	Guaymas	Cobertura municipal	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$17,888,000	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	SISTEMA	3,168	100.00	0.00	
Ampliación Del Sistema Integral De Agua Potable (2da. Etapa) En Beneficio De 3 Localidades Indígenas	Cajeme	Cobertura municipal	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$8,136,000	\$7,358,198	\$4,657,071	\$4,657,071	\$4,657,071	\$4,657,071	\$4,657,071	63.29	\$0	SISTEMA	1,509	100.00	30.00	
Ampliación Del Sistema Integral De Agua Potable (2 Etapa) En Beneficio De Cuatro Localidades Indígenas	Guaymas	Cobertura municipal	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura indígena	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$21,000,000	\$20,375,163	\$18,998,545	\$18,998,345	\$18,998,345	\$18,998,345	\$18,998,345	93.24	\$0	SISTEMA	3,168	100.00	25.00	
Ampliación Del Sistema Integral De Agua Potable (2da. Etapa) En Beneficio De La Localidad De Bataconica (Museo Chococuni)	Bácum	Bataconica (Museo Chococuni)	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,808,000	\$1,790,071	\$537,021	\$537,021	\$537,021	\$537,021	\$537,021	30.00	\$0	Metros Lineales	534	100.00	25.00	

Información General del Proyecto							Avance Financiero											Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Poblacion	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Pav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Montes De Oca Entre Granados Y Van Escutia, Fracc. Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,041,667	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	100.00	\$0	1083 M2 Y 271 ML	750	100.00	100.00	
Ampliacion Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De Bacajaquia	Etchojoa	Bacajaquia	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,890,400	\$795,616	\$565,056	\$564,056	\$564,056	\$564,056	\$564,056	70.90	\$0	Metros Lineales	149	100.00	15.00	
Ampliacion Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De Agiabampo Uno	Huatabampo	Agiabampo Uno	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$952,000	\$936,271	\$280,881	\$280,881	\$280,881	\$280,881	\$280,881	30.00	\$0	OBRA	1,687	100.00	20.00	
Elaboracion De Los Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Ampliacion Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De Punta Chueca	Hermosillo	Punta Chueca	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$440,000	\$430,525	\$398,048	\$266,778	\$266,778	\$266,778	\$266,778	61.97	\$0	Proyecto	463	100.00	60.00	
Construccion De Los Sistemas De Alcantarillado Y De Saneamiento En Beneficio De La Localidad De Sonora	San Ignacio Rio Muerto	Sonora	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$2,760,000	\$2,256,281	\$1,145,711	\$1,145,438	\$1,145,438	\$1,145,438	\$1,145,438	50.77	\$0	Metros Lineales	56	100.00	40.00	
Construccion De Los Sistemas De Alcantarillado Y De Saneamiento En Beneficio De La Localidad De Loma De Bacum	Bácum	Loma de BÁCUM	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$11,040,000	\$8,913,169	\$8,130,451	\$8,130,451	\$3,697,150	\$3,697,150	\$3,697,150	41.48	\$0	Metros Lineales	1,300	100.00	30.00	
Construccion De Los Sistemas De Alcantarillado Sanitario Y De Saneamiento En Beneficio De La Localidad De Baugo (Guasimas)	Guaymas	Baugo (Guásimas)	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$11,120,000	\$9,995,537	\$6,098,727	\$6,098,727	\$6,098,727	\$6,098,727	\$6,098,727	61.01	\$0	SISTEMA	274	100.00	0.00	
Mantenimiento Y Conservacion De Caminos Vecinales	Tepache	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Comunicaciones y transportes	Terminado	2013	\$24,200	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$24,200	\$24,200	\$24,200	53.78	\$0	Kilómetros	1,200	100.00	100.00	
Introduccion De Drenaje Pluvial En La Calle Ejército Nacional, Col. Alvaro Obregón	Cajeme	Ciudad Obregón	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,714,229	\$1,714,229	\$1,714,229	\$1,714,229	\$1,714,229	\$1,714,229	\$1,714,229	100.00	\$0	Sistema	10,000	100.00	100.00	
Construccion De La Carretera Rosario-Quiriego Del Km 7000 Al 9000, 1 Entronque Y 1 Puente	Rosario	Cobertura municipal	Convenios	K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$20,000,000	\$20,000,000	\$17,016,940	\$15,366,567	\$11,994,195	\$11,994,195	\$11,994,195	59.97	\$0	Kilómetro	5,226	100.00	0.00	
Construccion De La Carretera Costera De Sonora En El Tramo Villa Guadalupe-Puerto Peñasco Del Km 28700 Al Km 42150	Caborca	Cobertura municipal	Convenios	K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$74,000,000	\$74,000,000	\$55,000,000	\$52,890,733	\$31,026,039	\$31,026,039	\$31,026,039	41.93	\$0	Kilómetro	81,309	100.00	0.00	
Construccion De La Carretera Nogales Santa Cruz Del Km 31000 Al Km 34640	Nogales	Cobertura municipal	Convenios	K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$20,000,000	\$20,000,000	\$19,800,000	\$5,770,934	\$5,371,950	\$5,371,950	\$5,371,950	26.86	\$0	Kilómetro	222,290	100.00	0.00	
Vialidad Yaqui-Mayo	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$14,990,000	\$14,990,000	\$14,723,033	\$10,981,105	\$4,592,806	\$4,592,806	\$4,592,806	30.64	\$0	Kilómetro	79,313	100.00	0.00	
Ures-Reyon, Incluye Puente En Rio Sonora	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$14,510,000	\$14,510,000	\$14,510,000	\$14,498,006	\$8,306,964	\$8,306,964	\$8,306,964	57.25	\$0	Kilómetro	10,784	100.00	0.00	
Alamos-San Bernardo Del Km 0000 Al Km 33-500	Alamos	Cobertura municipal	Convenios	K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$4,080,000	\$4,080,000	\$4,034,250	\$1,836,110	\$1,240,117	\$1,240,117	\$1,240,117	30.40	\$0	Kilómetro	25,848	100.00	0.00	
Nogales Saric	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$40,000,000	\$40,000,000	\$39,600,000	\$13,471,161	\$237,822	\$237,822	\$237,822	0.59	\$0	Kilómetro	220,292	100.00	0.00	
Carretera Tesia-Camaa-Incluye 2 Puentes	Navojoa	Cobertura municipal	Convenios	K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$30,000,000	\$30,000,000	\$30,000,000	\$28,312,692	\$12,770,791	\$12,770,791	\$12,770,791	42.57	\$0	Kilómetro	157,729	100.00	0.00	
Carbo-La Poza (Continuacion)	Carbó	Cobertura municipal	Convenios	K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$16,580,000	\$16,580,000	\$15,099,507	\$5,096,139	\$5,096,139	\$5,096,139	\$5,096,139	30.74	\$0	Kilómetro	5,347	100.00	0.00	
Pavimentación De Las Calles Lázaro Cárdenas, Rhos. Serdán Y Emiliano Zapata De La Col. Robles Del Castillo	Cajeme	Ciudad Obregón	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,170,862	\$2,170,862	\$2,170,862	\$2,170,862	\$2,170,862	\$2,170,862	\$2,170,862	100.00	\$0	M2, Concreto asfáltico	5,000	100.00	100.00	
Distribuidor Vial Blvd. Solidaridad Y Blvd. Luis Donaldo Colosio Entre Navarrete Y Blvd. Del Arco	Hermosillo	Hermosillo	Convenios	K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$60,000,000	\$59,990,000	\$37,499,637	\$9,990	\$9,990	\$9,990	\$9,990	0.10	\$0	Kilómetro	500,000	100.00	0.00	

Información General del Proyecto							Avance Financiero											Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Pav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Montes De Oca Entre Granados Y Van Escutiá, Fracc. Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,041,667	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	100.00	\$0	1083 M2 Y 271 ML	750	100.00	100.00	
Rehabilitación De Alumbrado En Campos Deportivos Del Polideportivo Alvaro Obregón Wainari 2000	Cajeme	Ciudad Obregón	Subsidios	S205 Deporte	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$5,625,437	\$5,610,092	\$5,610,092	\$5,610,092	\$5,610,092	\$5,610,092	\$5,610,092	100.00	\$15,345	Acción	100,000	100.00	100.00	
Construcción De Vialidad Desde Ejido El Triunfo-Santa Rosa-Al Graciano Sanchez (Valle De Guaymas-Empaisme)	Guaymas	Cobertura municipal	Convenios	K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,723,794	\$6,715,286	\$2,643,837	\$2,643,837	\$2,643,837	26.44	\$0	Kilómetro	5,000	100.00	0.00	
Bldv. San German (E.C. Blvd. Lomas De Colosio-Libramiento San Jose)	Guaymas	Heroica Guaymas	Convenios	K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$12,600,000	\$12,600,000	\$11,000,000	\$3,684,450	\$3,684,450	\$3,684,450	\$3,684,450	29.24	\$0	Kilómetros	40,000	100.00	0.00	
Bldv. Lomas De Colosio-Libramiento San Jose	Guaymas	Heroica Guaymas	Convenios	K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$8,400,000	\$8,400,000	\$8,316,000	\$2,454,199	\$2,454,199	\$2,454,199	\$2,454,199	29.22	\$0	Kilómetro	40,000	100.00	0.00	
Bldv. San German (E.C. Boulevard Lomas De Colosio)	Guaymas	Heroica Guaymas	Convenios	K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$6,300,000	\$6,300,000	\$6,237,000	\$1,780,315	\$1,780,315	\$1,780,315	\$1,780,315	28.26	\$0	Kilómetro	40,000	100.00	0.00	
Rehabilitación De Vialidad Del Parque Industrial Sanchez Taboada	Guaymas	Heroica Guaymas	Convenios	K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$12,690,000	\$12,700,000	\$10,000,000	\$3,591,562	\$3,591,562	\$3,591,562	\$3,591,562	28.28	\$0	Kilómetro	2,500	100.00	0.00	
Rehabilitación Y Ampliación Carretera Esperanza-Hornos	Cajeme	Cobertura municipal	Convenios	K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,769,295	\$3,007,026	\$3,007,026	\$3,007,026	30.07	\$0	Kilómetro	409,310	100.00	0.00	
Remodelación De Estadio De Beisbol	Pitiquito	Pitiquito	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,080,000	\$989,506	\$989,506	\$989,506	\$989,506	\$989,506	\$989,506	100.00	\$0	Obra	5,400	100.00	100.00	
Ampliación De La Unidad Deportiva	Carbó	Carbó	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,639,182	\$1,875,257	\$1,875,257	\$1,321,032	\$1,321,032	\$1,321,032	\$1,321,032	70.45	\$0	Obra	4,516	100.00	100.00	
Pavimentación De La Calle 10 Entre Avenida H Y Avenida K	General Plutarco Elias Calles	Sonoita	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$498,765	\$498,765	\$498,765	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	10,000	100.00	100.00	
Pavimentación De La Calle Copacabana	General Plutarco Elias Calles	Sonoita	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$164,072	\$164,072	\$164,072	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	10,000	100.00	100.00	
Pavimentación De La Calle 5 De Mayo Entre Victor Estrella Y Narcizo Mendoza	Pitiquito	Pitiquito	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$82,373	\$82,373	\$82,373	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	5,000	100.00	100.00	
Pavimentación De La Calle Luis Donaldo Colosio Murrieta Entr Calles Libertad Y Aldama	Pitiquito	Pitiquito	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$156,388	\$133,784	\$133,784	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	5,000	100.00	100.00	
Pavimentación De La Calle Jesus Garcia Morales Entre Luis Donaldo Colosio Y 2 De Enero	Pitiquito	Pitiquito	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$26,414	\$26,414	\$26,414	\$1,937	\$1,937	\$1,937	\$1,937	7.33	\$0	Obra	5,000	100.00	100.00	
Pavimentación De Las Calle Godínez Y Madero	Altar	Altar	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$277,598	\$227,598	\$227,598	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	39,000	100.00	100.00	
Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle 10	Cumpas	Cumpas	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$429,995	\$429,995	\$429,995	\$116,226	\$116,226	\$116,226	\$116,226	27.03	\$0	Metro Cuadrado	3,000	100.00	90.00	
Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle 3	Cumpas	Cumpas	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$159,932	\$159,932	\$159,932	\$124,344	\$124,344	\$124,344	\$124,344	77.75	\$0	Metro Cuadrado	3,000	100.00	100.00	
Pavimentación De La Calle Benito Juárez Entre Obregón Y Doctor Godínez	Altar	Altar	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$458,032	\$458,032	\$458,032	\$420,536	\$420,536	\$420,536	\$420,536	91.81	\$0	Obra	7,927	100.00	100.00	
Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	Aconchi	Aconchi	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$860,515	\$860,515	\$860,515	\$417,819	\$417,819	\$417,819	\$417,819	48.55	\$0	Obra	1,741	100.00	100.00	

Información General del Proyecto							Avance Financiero											Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Pav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Montes De Oca Entre Granados Y Van Escutia, Fracc. Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,041,667	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	100.00	\$0	1083 M2 Y 271 ML	750	100.00	100.00	
Construccion De Puente Peatonal Sobre La Carretera Cananea-Agua Prieta Frente Al Cbtis 106	Cananea	Heroica Ciudad de Cananea	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,979,153	\$1,979,153	\$1,979,153	\$461,463	\$461,463	\$461,463	\$461,463	23.32	\$0	Obra	22,000	100.00	95.00	
Remodelacion Del Edificio Del Dif Municipal	Bacanora	Bacanora	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$553,672	\$553,672	\$553,672	\$389,893	\$389,893	\$389,893	\$389,893	70.42	\$0	Obra	1,750	100.00	100.00	
Remodelacion Del Estadio De Beisbol Martires De Cananea	Cananea	Heroica Ciudad de Cananea	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$6,878,281	\$6,642,206	\$6,642,206	\$5,695,943	\$5,695,943	\$5,695,943	\$5,695,943	85.75	\$0	Unidad	8,000	100.00	100.00	
Construccion De Carril De Desceleracion E Incorporacion De Acceso Al Gimnasio Municipal De Etchojoa	Etchojoa	Etchojoa	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$6,536,599	\$6,536,539	\$6,536,539	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	10,000	100.00	0.00	
Construccion De Una Aula, Servicios Sanitarios Y Otros En Ep N.C. Casa Azul En Computas, Guaymas	Guaymas	Computas	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$3,092,739	\$3,092,739	\$3,092,739	\$1,044,781	\$1,044,781	\$1,044,781	\$1,044,781	33.78	\$0	Aula	30	100.00	0.09	
Construccion De Una Aula, Servicios Sanitarios Y Otros En Telesecundaria Nueva Creacion Casa Azul En Computas, Guaymas	Guaymas	Computas	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$2,993,227	\$2,993,227	\$2,993,227	\$1,081,466	\$1,081,466	\$1,081,466	\$1,081,466	36.13	\$0	Aula	30	100.00	17.00	
Pavimentacion Del Blvd. Aviacion Base De Carpeta Asfáltica	Caborca	Heroica Caborca	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$14,948,151	\$14,948,151	\$14,948,151	\$9,690,569	\$9,690,569	\$9,690,569	\$9,690,569	64.83	\$0	Metro Cuadrado	10,000	100.00	75.00	
Infraestructura De Servicios De Agua Potable Y Alimentador Electrico Para El Proy. Puerta Oeste (1a. Etapa)	Hermosillo	Hermosillo	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$8,109,221	\$8,109,221	\$8,109,221	\$6,998,806	\$6,998,806	\$6,998,806	\$6,998,806	86.31	\$0	OBRA	500,000	100.00	62.00	
Construccion De Tres Aulas En Esc. Sec. General No 14 Fracc. Las Placitas Villa Bonita En Hermosillo	Hermosillo	Hermosillo	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$2,138,305	\$2,138,305	\$2,138,305	\$1,574,989	\$1,574,989	\$1,574,989	\$1,574,989	73.66	\$0	ANEXO	135	100.00	89.12	
Construccion De Una Ula En E.E. Cam.6 Gustavo Caballero Echeverria	Agua Prieta	Agua Prieta	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$606,523	\$606,523	\$606,523	\$506,061	\$506,061	\$506,061	\$506,061	83.44	\$0	Aula	40	100.00	100.00	
Construccion De Una Aula En Telesecundaria No. 184	Etchojoa	Rayoncillo	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$519,682	\$519,682	\$519,682	\$519,682	\$519,682	\$519,682	\$519,682	100.00	\$0	Aula	45	100.00	100.00	
Construccion De Tres Aulas En E.P. Lazaro Cardenas	Guaymas	Heroica Guaymas	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,414,136	\$1,414,136	\$1,414,136	\$539,990	\$539,990	\$539,990	\$539,990	38.19	\$0	Aula	135	100.00	39.85	
Construccion De Una Aula Con Division En I En Usaser 117 (E.P. Emiliano Zapata)	Hermosillo	Hermosillo	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$545,412	\$545,412	\$545,412	\$345,528	\$345,528	\$345,528	\$345,528	63.35	\$0	Aula	45	100.00	78.28	
Construccion De Una Aula En J.N. El Caracolito	Hermosillo	Punta Chueca	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$469,578	\$469,578	\$469,578	\$405,910	\$405,910	\$405,910	\$405,910	86.44	\$0	Aula	35	100.00	98.74	
Construccion De Dos Aulas En E.P N.C. Col. Urbi Villa Campestre	Hermosillo	Hermosillo	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$920,109	\$920,109	\$920,109	\$390,562	\$390,562	\$390,562	\$390,562	42.45	\$0	Aula	90	100.00	100.00	
Construccion De Tres Aulas En E.P. N.C. Col. Paseo Del Pedregal	Hermosillo	Hermosillo	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,582,219	\$1,582,219	\$1,582,219	\$1,213,248	\$1,213,248	\$1,213,248	\$1,213,248	76.68	\$0	Aula	135	100.00	100.00	
Construccion De Una Aula En Telesecundaria No. 232	Hermosillo	Zamora	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$482,549	\$482,549	\$482,549	\$401,447	\$401,447	\$401,447	\$401,447	83.19	\$0	Aula	30	100.00	100.00	
Construccion En Una Aula En Telesecundaria No 367	Navojoa	El Recodo	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$497,396	\$497,396	\$497,396	\$314,987	\$314,987	\$314,987	\$314,987	63.33	\$0	Aula	30	100.00	92.19	
Construccion De Una Aula En J.N. Yolanda Eugenia Carrillo Mendez	Nogales	Heroica Nogales	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$464,130	\$464,130	\$464,130	\$464,130	\$464,130	\$464,130	\$464,130	100.00	\$0	Aula	30	100.00	100.00	
Construccion De Dos Aulas En Jn N.C La Mesa (Km 21)	Nogales	Agua Zarca (Ferrocarril)	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$966,156	\$966,156	\$966,156	\$760,875	\$760,875	\$760,875	\$760,875	78.75	\$0	Aula	60	100.00	100.00	
Construccion De Cuatro Aulas En E.P. N.C. Km 21	Nogales	Agua Zarca (Ferrocarril)	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,857,788	\$1,857,788	\$1,857,788	\$1,540,038	\$1,540,038	\$1,540,038	\$1,540,038	82.90	\$0	Aula	120	100.00	87.06	

Información General del Proyecto							Avance Financiero											Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Pav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Montes De Oca Entre Granados Y Van Escutia, Fracc. Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,041,667	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	100.00	\$0	1083 M2 Y 271 ML	750	100.00	100.00	
Construcción De Una Aula En E.P. N.C. Coll. San Rafael	Puerto Peñasco	Puerto Peñasco	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$500,776	\$500,776	\$500,776	\$371,895	\$226,038	\$226,038	\$226,038	45.14	\$0	Aula	30	100.00	84.83	
Construcción De Dos Aulas Y Otros En Telesecundaria N.C. 300	Guaymas	San Carlos (San Carlos Nuevo Guaymas)	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$2,261,262	\$2,261,262	\$2,261,262	\$691,105	\$691,105	\$691,105	\$691,105	30.56	\$0	Aula	40	100.00	29.95	
Construcción De Una Aula Y Otros J.N. N.C. Computas	Guaymas	Computas	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,251,354	\$1,251,354	\$1,251,354	\$397,669	\$397,669	\$397,669	\$397,669	31.78	\$0	Aula	35	100.00	41.12	
Construcción De Una Aula Con Division En I En Usar 235 (J.N. Luis Donaldo Colosio)	Atil	Atil	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$534,973	\$534,973	\$534,973	\$261,212	\$261,212	\$261,212	\$261,212	48.83	\$0	Aula	45	100.00	100.00	
Construcción De Una Aula En E.P. N.C. Col. Mision Del Sol	Cajeme	Ciudad Obregón	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$555,784	\$555,784	\$555,784	\$178,067	\$178,067	\$178,067	\$168,067	32.04	\$0	Aula	45	100.00	0.00	
Construcción De Una Aula En J.N. Ulll Aquil	Etchojoa	Aquichopo	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$547,839	\$547,839	\$547,839	\$349,091	\$349,091	\$349,091	\$349,091	63.72	\$0	Aula	35	100.00	81.42	
Construcción De Tres Aulas En Telesecundaria No 368	Etchojoa	Guayparin	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,240,302	\$1,240,302	\$1,240,302	\$1,229,864	\$1,229,864	\$1,229,864	\$1,229,864	99.16	\$0	Aula	135	100.00	100.00	
Construcción De Una Aula En E.E. Cam. No. 2 Juan Francisco Meza Galaviz	Guaymas	Heroica Guaymas	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$413,211	\$413,211	\$413,211	\$252,741	\$132,388	\$132,388	\$132,388	32.04	\$0	Aula	45	100.00	0.00	
Construcción De Modulo De Servicios Sanitarios Con Bodega En E.E. Cendi No. 5	Hermosillo	Hermosillo	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$661,681	\$668,681	\$668,681	\$370,474	\$370,474	\$370,474	\$370,474	55.40	\$0	Aula	70	100.00	54.42	
Construcción De Una Aula Con Division En I En Usar 251 (J.N. Alicia Hurtado)	Hermosillo	Las Placitas	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$525,242	\$525,242	\$525,242	\$365,724	\$365,724	\$365,724	\$365,724	69.63	\$0	Aula	45	100.00	100.00	
Construcción De Una Aula En J.N. N.C. Urbi Villa Del Cedro	Hermosillo	Hermosillo	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$676,149	\$676,149	\$676,149	\$313,010	\$313,010	\$313,010	\$313,010	46.29	\$0	Aula	35	100.00	75.02	
Construcción De Una Aula En J.N. N.C. Los Arroyos	Hermosillo	Hermosillo	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$497,097	\$497,097	\$497,097	\$366,470	\$366,470	\$366,470	\$366,470	74.12	\$0	Aula	35	100.00	95.00	
Construcción De Cuatro Aulas En E.P. N.C. Col. Palo Fierro	Hermosillo	Hermosillo	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,999,435	\$1,999,435	\$1,999,435	\$1,533,717	\$1,533,717	\$1,533,717	\$1,533,177	76.71	\$0	Aula	180	100.00	10.00	
Construcción De Dos Aulas En Esc. Sec. Heriberto Huerta Luna (Col. Las Lomas)	Hermosillo	Hermosillo	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,226,008	\$1,226,008	\$1,226,008	\$1,072,366	\$1,072,366	\$1,072,366	\$1,072,366	87.47	\$0	Aula	90	100.00	100.00	
Construcción De Una Aula En Esc. Sec. Tecnica No. 78	Hermosillo	Miguel Alemán (La Doce)	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$763,396	\$763,396	\$763,396	\$442,069	\$442,069	\$442,069	\$442,069	57.91	\$0	Aula	45	100.00	70.50	
Construcción De Una Aula En Telesecundaria No 226	Hermosillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$508,730	\$508,730	\$508,730	\$355,653	\$355,653	\$355,653	\$355,653	69.91	\$0	Aula	30	100.00	100.00	
Construcción De Una Aula En E.P. Maria Del Carmen Torres G	Guaymas	Heroica Guaymas	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$433,032	\$433,032	\$433,032	\$264,864	\$138,738	\$138,738	\$138,738	32.04	\$0	Aula	30	100.00	58.71	
30 Beneficiarios Con El Proyecto	Huatabampo	Huatabampo	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$738,490	\$738,490	\$738,490	\$236,484	\$236,484	\$118,242	\$118,242	16.01	\$0	Aula	30	100.00	90.94	
Construcción De Una Aula En E.E. Cam 38	San Luis Rio Colorado	Ninguno [Luis Sánchez]	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$478,618	\$478,618	\$478,618	\$153,344	\$153,344	\$153,344	\$153,344	32.04	\$0	Aula	30	100.00	60.06	
Construcción De Una Aula En J.N. Del Rio	Magdalena	Magdalena de Kino	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$371,664	\$371,664	\$371,664	\$336,111	\$336,111	\$336,111	\$336,111	90.43	\$0	Aula	30	100.00	100.00	
Construcción De Una Aula Con Division En I En Usar 227 (J.N. Masatan)	Villa Pesqueira	Villa Pesqueira (Matape)	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$506,343	\$506,343	\$506,343	\$162,226	\$162,226	\$162,226	\$162,226	32.04	\$0	Aula	30	100.00	47.53	

Información General del Proyecto							Avance Financiero											Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Pav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Montes De Oca Entre Granados Y Van Escutia, Fracc. Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,041,667	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	100.00	\$0	1083 M2 Y 271 ML	750	100.00	100.00	
Construccion De Una Aula En E.E. Cam No 13	Nacozari de Garcia	Nacozari de Garcia	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$640,389	\$640,389	\$640,389	\$205,173	\$205,173	\$205,173	\$205,173	32.04	\$0	Aula	30	100.00	100.00	
Construccion De Una Aula En E.E. Cam No 37	Navojoa	Navojoa	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$561,287	\$561,287	\$561,287	\$376,331	\$376,331	\$376,331	\$376,331	67.40	\$0	Aula	30	100.00	86.16	
Construccion De Una Aula En Esc. Sec. Tecnica No. 67	Navojoa	Navojoa	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$795,256	\$795,256	\$795,256	\$535,350	\$535,350	\$535,350	\$535,350	67.32	\$0	Aula	60	100.00	83.16	
Construccion De Una Aula En Esc. Sec. No. 3 Humberto Campos Varela	Nogales	Heroica Nogales	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$760,468	\$760,468	\$760,468	\$504,391	\$504,391	\$504,391	\$504,391	66.33	\$0	Aula	60	100.00	91.55	
Construccion De Una Aula En J.N. Miguel Hidalgo Y Costilla	Pitiquito	Pitiquito	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$511,881	\$511,881	\$511,881	\$396,754	\$247,663	\$247,663	\$247,663	48.38	\$0	Aula	30	100.00	96.20	
Construccion En Tres Aulas En Esc. Sec. No. 4 Leyes De Reforma	San Luis Rio Colorado	San Luis Rio Colorado	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,743,810	\$1,743,810	\$1,743,810	\$823,415	\$823,415	\$823,415	\$823,415	47.22	\$0	Aula	180	100.00	41.40	
Construccion De Una Aula En E.P. N.C. Col. Reforma	San Luis Rio Colorado	San Luis Rio Colorado	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$506,693	\$506,693	\$506,693	\$162,339	\$162,339	\$162,339	\$162,339	32.04	\$0	Aula	30	100.00	71.84	
Construccion De Una Ula En J.N. N.C. Joyas Del Parque	San Luis Rio Colorado	San Luis Rio Colorado	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$559,610	\$559,610	\$559,610	\$179,293	\$179,293	\$179,293	\$179,293	32.04	\$0	Aula	30	100.00	73.37	
Construccion De Una Aula En J.N. Concepcion Aguirre Galvez	Santa Ana	Santa Ana	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$543,683	\$543,683	\$543,683	\$543,683	\$543,683	\$543,683	\$543,683	100.00	\$0	Aula	30	100.00	100.00	
Construccion De Una Aula En E.E. Cam No. 18	Ures	Santiago de Ures (Santiago)	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$442,958	\$442,958	\$442,958	\$276,765	\$276,765	\$276,765	\$276,765	62.48	\$0	Aula	30	100.00	71.02	
Construccion De Una Aula Esc. Sec. Tecnica No. 72 J.E. Flores	Hermosillo	Hermosillo	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$731,012	\$731,012	\$731,012	\$521,847	\$521,847	\$521,847	\$521,847	71.39	\$0	Aula	30	100.00	81.32	
Construccion De Una Aula En Esc. Sec. Roberto H. Cruz Hoyos (Villas Del Palmar)	Hermosillo	Hermosillo	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$430,121	\$430,121	\$430,121	\$389,803	\$389,803	\$389,803	\$389,803	90.63	\$0	Aula	30	100.00	100.00	
Construccion De Aula En Esc. Sec. No 30 Humberto Campos Varela	Nogales	Heroica Nogales	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$766,542	\$766,542	\$766,542	\$574,763	\$574,763	\$574,763	\$574,763	74.98	\$0	Aula	60	100.00	90.50	
Construccion De Una Aula En E.P. Gral. Luis Matus	Guaymas	Casas Blancas	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$557,000	\$557,000	\$557,000	\$209,390	\$209,390	\$209,390	\$209,390	37.59	\$0	Aula	30	100.00	55.49	
Construccion De Una Aula En J.N. N.C. Urbi Villas Del Prado	Hermosillo	Hermosillo	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$403,408	\$403,408	\$403,408	\$292,639	\$292,639	\$292,639	\$292,639	72.54	\$0	Aula	30	100.00	100.00	
Construccion De Area Admva. En Esc. Sec. Tecnica No. 77	Nogales	Heroica Nogales	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$2,140,622	\$2,140,622	\$2,140,622	\$1,235,272	\$1,235,272	\$1,235,272	\$1,235,272	57.71	\$0	Aula	135	100.00	74.26	
Construccion De Una Aula En E.P. N.C. Col Las Ladrilleras	Agua Prieta	Agua Prieta	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$480,592	\$480,592	\$480,592	\$153,976	\$153,976	\$153,976	\$153,976	32.04	\$0	Aula	45	100.00	98.69	
Construccion De Una Aula En Jn Americo Vespucio En Guaymas	Guaymas	Heroica Guaymas	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$472,284	\$472,284	\$472,284	\$151,314	\$151,314	\$151,314	\$151,314	32.04	\$0	Aula	35	100.00	30.18	
Construccion De Una Aula En Jn Emerenciana Ruiz Duarte En Poblado Miguel Aleman	Hermosillo	Miguel Alemán (La Doce)	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$442,449	\$442,449	\$442,449	\$367,815	\$367,815	\$367,815	\$367,815	83.13	\$0	Aula	30	100.00	100.00	
Construccion De Una Aula En E.P. Alba Rivera Wong En Guaymas	Guaymas	Heroica Guaymas	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$515,473	\$515,473	\$515,473	\$165,151	\$165,151	\$165,151	\$165,151	32.04	\$0	Aula	30	100.00	27.54	
Construccion De Una Aula En E.P. Capitan Juan Bantea En Vicam	Guaymas	Vicam Pueblo	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$525,300	\$525,300	\$525,300	\$168,300	\$168,300	\$168,300	\$168,300	32.04	\$0	Aula	30	100.00	52.10	

Información General del Proyecto							Avance Financiero											Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Pav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Montes De Oca Entre Granados Y Van Escutia, Fracc. Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,041,667	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	100.00	\$0	1083 M2 Y 271 ML	750	100.00	100.00	
Construccion De Una Aula En E.P. Sebastian Gonzalez En Vicam	Guaymas	Vicam Pueblo	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$453,133	\$453,133	\$453,133	\$145,179	\$145,179	\$145,179	\$145,179	32.04	\$0	Aula	30	100.00	64.84	
Construccion De Una Aula En J.N. Gabriela Mistral En Hermosillo	Hermosillo	Hermosillo	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$510,511	\$510,511	\$510,511	\$243,114	\$243,114	\$243,114	\$243,114	47.62	\$0	Aula	30	100.00	78.46	
Construccion De Una Aula En J.N. Manuel Moreno Estrella (Lomas Del Sur) En Hermosillo	Hermosillo	Hermosillo	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$584,224	\$584,224	\$584,224	\$254,311	\$254,311	\$254,311	\$254,311	43.53	\$0	Aula	30	100.00	29.71	
Construccion De Una Aula En E.P. Gildardo E. Cordova V. (Villas Del Sur) En Hermosillo	Hermosillo	Hermosillo	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$525,814	\$525,814	\$525,814	\$438,722	\$438,722	\$438,722	\$438,722	83.44	\$0	Aula	30	100.00	81.25	
Construccion De Una Aula En E.P. Francisco Meneses Heros En Hermosillo	Hermosillo	Hermosillo	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$428,444	\$428,444	\$428,444	\$171,938	\$171,938	\$171,938	\$171,938	40.13	\$0	Aula	30	100.00	35.13	
Construccion De Una Aula En Cam No. 57 (Col. Palo Verde) En Hermosillo	Hermosillo	Hermosillo	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$414,223	\$414,223	\$414,223	\$231,187	\$231,187	\$231,187	\$231,187	55.81	\$0	Aula	30	100.00	76.42	
Construccion De Una Aula En E.P. N.C. Nissan 47-1 En Bahía Kino	Hermosillo	Bahía de Kino	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$497,105	\$497,105	\$497,105	\$159,267	\$159,267	\$159,267	\$159,267	32.04	\$0	Aula	30	100.00	76.64	
Construccion De Tres Aulas En Esc. Sec. Técnica No 74 (Fracc. Puerta Real) En Hermosillo	Hermosillo	Hermosillo	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,740,930	\$1,740,930	\$1,740,930	\$1,257,057	\$1,257,057	\$1,257,057	\$1,257,057	72.21	\$0	Aula	90	100.00	76.26	
Seguridad Publica	Tepache	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	Terminado	2013	\$331,170	\$662,342	\$662,342	\$662,342	\$662,342	\$662,342	\$662,342	100.00	\$0	Operación	1,200	100.00	100.00	
Construccion De Una Aula En J.N. Salvador Dalí (Col. Tierra Y Libertad) En Navojoa	Navojoa	Navojoa	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$480,611	\$480,611	\$480,611	\$430,196	\$430,196	\$430,196	\$430,196	89.51	\$0	Aula	30	100.00	100.00	
Construccion En Una Aula En E.P. Ma. Dolores Fernandez (Col. B. Juarez) En Nogales	Nogales	Heroica Nogales	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$452,888	\$452,888	\$452,888	\$452,870	\$452,870	\$452,870	\$452,870	100.00	\$0	Aula	30	100.00	100.00	
Construccion De Un Aula En Esc. Sec. Técnica No 37 En Puerto Peñasco	Puerto Peñasco	Puerto Peñasco	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$657,366	\$657,366	\$657,366	\$354,670	\$354,670	\$354,670	\$354,670	53.95	\$0	Aula	90	100.00	100.00	
Construccion De Una Aula En J.N. N.C. San Luis Rio Colorado	San Luis Rio Colorado	San Luis Rio Colorado	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$457,492	\$457,492	\$457,492	\$294,212	\$294,212	\$294,212	\$294,212	64.31	\$0	Aula	30	100.00	65.96	
Construccion De Una Aula En E.P. Aurelio Rentería Flores (Sector Altar) En San Luis Rio Colorado	San Luis Rio Colorado	San Luis Rio Colorado	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$457,492	\$457,492	\$457,492	\$303,815	\$303,815	\$303,815	\$303,815	66.41	\$0	Aula	30	100.00	73.33	
Construccion De Un Aula En E.P. Juan Cabral (Sector Altar)	San Luis Rio Colorado	San Luis Rio Colorado	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$492,291	\$492,291	\$492,291	\$348,106	\$348,106	\$348,106	\$348,106	70.71	\$0	Aula	30	100.00	76.77	
Construccion De Una Aula En Telesecundaria No 190 Luis Moreno Bustamante En Golfo De Santa Clara	San Luis Rio Colorado	San Luis Rio Colorado	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$491,613	\$491,613	\$491,613	\$310,022	\$310,022	\$310,022	\$310,022	63.06	\$0	Aula	30	100.00	67.60	
Construccion De Una Aula En Esc. Sec. General No. 2 Cajeme (Col. Pco. Villa) En Hermosillo	Hermosillo	Hermosillo	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$592,244	\$592,244	\$592,244	\$475,940	\$475,940	\$475,940	\$475,940	80.36	\$0	Aula	30	100.00	95.08	
Construccion De Una Aula En Esc. Sec. No. 37 Ing. Juan De Dios Bojorquez (Nvo. Hermosillo)	Hermosillo	Hermosillo	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$479,384	\$479,384	\$479,384	\$274,195	\$274,195	\$274,195	\$274,195	57.20	\$0	Aula	30	100.00	75.11	
Construccion De Una Aula En Esc. Sec. Técnica No. 69 En San Luis Rio Colorado	San Luis Rio Colorado	San Luis Rio Colorado	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$782,932	\$782,932	\$782,932	\$241,013	\$241,013	\$241,013	\$241,013	30.78	\$0	Aula	30	100.00	59.84	
Construccion De Dos Aulas En E.P. N.C. Santa Fe	Agua Prieta	Agua Prieta	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$909,425	\$909,425	\$909,425	\$449,960	\$449,960	\$449,960	\$449,960	49.48	\$0	Aula	60	100.00	64.57	
Construccion De Una Aula En E.P. Padre De Las Casas	Bácum	Rataconcia (Museo Chopoconi)	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$448,769	\$448,769	\$448,769	\$433,520	\$433,520	\$433,520	\$433,520	96.60	\$0	Aula	30	100.00	100.00	

Información General del Proyecto							Avance Financiero											Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Poblacion	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Pav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Montes De Oca Entre Granados Y Van Escutia, Fracc. Diaz	Huatambampo	Huatambampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,041,667	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	100.00	\$0	1083 M2 Y 271 ML	750	100.00	100.00	
Construccion De Una Aula En Telesecundaria No 146	Bácum	Loma de Bácum	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$621,282	\$621,282	\$621,282	\$618,762	\$618,762	\$618,762	\$618,762	99.59	\$0	Aula	30	100.00	100.00	
Construccion De Na Aula En J.N. Francisco Vazquez	Caborca	Heroica Caborca	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$439,940	\$439,940	\$439,940	\$315,207	\$315,207	\$315,207	\$315,207	71.65	\$0	Aula	30	100.00	100.00	
Construccion De Una Aula En J.N. Arnulfo Santiago Hernandez	Caborca	Heroica Caborca	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$453,964	\$453,964	\$453,964	\$320,843	\$320,843	\$320,843	\$320,843	70.68	\$0	Aula	30	100.00	100.00	
Construccion De Un Aula En E.P. Francisco Villa	Caborca	Heroica Caborca	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$512,969	\$512,970	\$512,970	\$331,230	\$331,230	\$331,230	\$331,230	64.57	\$0	Aula	30	100.00	100.00	
Construccion De Dos Aulas En E.P. Herman Bruss	Cajeme	Ciudad Obregón	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,044,438	\$1,044,438	\$1,044,438	\$334,599	\$334,599	\$334,599	\$334,599	32.04	\$0	Aula	60	100.00	7.20	
Construccion De Una Aula En E.P. Rodolfo Elias Calles	Cajeme	Ciudad Obregón	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$432,802	\$432,802	\$432,802	\$138,665	\$138,665	\$138,665	\$138,665	32.04	\$0	Aula	30	100.00	10.22	
Construccion De Dos Aulas En E.P. N.C. (Campanario)	Cajeme	Ciudad Obregón	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$833,741	\$833,741	\$833,741	\$267,115	\$267,115	\$267,115	\$267,115	32.04	\$0	Aula	60	100.00	30.09	
Construccion De Una Aula En I En E.E. User No. 9 (E.P.. Margarita Waza De Juarez)	Empalme	Empalme	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$676,262	\$676,262	\$676,262	\$216,666	\$216,666	\$216,666	\$216,666	32.04	\$0	Aula	30	100.00	57.95	
Construccion De Una Aula En I En E.E. User No. 9 (E.P. Ma. Caro Olivas)	Empalme	Empalme	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$486,928	\$486,928	\$486,928	\$156,007	\$156,007	\$156,007	\$156,007	32.04	\$0	Aula	30	100.00	56.60	
Construccion De Una Aula En Esc. Sec. Técnica No. 71 (Gpe. Rodriguez M)	Guaymas	Heroica Guaymas	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$668,896	\$668,896	\$668,896	\$214,307	\$214,307	\$214,307	\$214,307	32.04	\$0	Aula	30	100.00	31.31	
Construccion De Una Aula En J.N. N.C. Jorge Valdez Muñoz	Hermosillo	Hermosillo	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$482,416	\$482,416	\$482,416	\$201,740	\$201,740	\$201,740	\$201,740	41.82	\$0	Aula	30	100.00	100.00	
Construccion De Una Aula En J.N. Ma. Luisa Real Duarte	Hermosillo	Hermosillo	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$430,163	\$430,163	\$430,163	\$347,086	\$347,086	\$347,086	\$347,086	80.69	\$0	Aula	30	100.00	100.00	
Construccion De Una Aula En J.N. Profra. Teresa Santacruz Dorame	Hermosillo	Hermosillo	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$477,386	\$477,386	\$477,386	\$477,386	\$351,447	\$351,447	\$351,447	73.62	\$0	Aula	30	100.00	100.00	
Construccion De Una Aula En J.N. Gilberto Escobosa	Hermosillo	Hermosillo	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$494,789	\$494,789	\$494,789	\$438,743	\$438,743	\$438,743	\$438,743	88.67	\$0	Aula	30	100.00	100.00	
Construccion De Una Aula En E.P. Leo Sandoval Saucedo	Hermosillo	Hermosillo	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$421,247	\$421,247	\$421,247	\$372,194	\$372,194	\$372,194	\$372,194	88.36	\$0	Aula	30	100.00	100.00	
Construccion De Una Aula En E.P. Sebastian Arvayo Arvayo	Hermosillo	Hermosillo	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$409,937	\$409,937	\$409,937	\$340,001	\$340,001	\$340,001	\$340,001	82.94	\$0	Aula	30	100.00	91.99	
Construccion De Una Aula Con Div. En En User No. 265 (J.N. N.C. Los Arroyos)	Hermosillo	Hermosillo	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$481,666	\$481,666	\$481,666	\$336,762	\$336,762	\$336,762	\$336,762	69.92	\$0	Aula	30	100.00	95.70	
Construccion De Una Aula En E.P. Jesus Loya Aboytia (Col Real De Minas)	Hermosillo	Hermosillo	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$410,191	\$410,191	\$410,191	\$228,715	\$228,715	\$228,715	\$228,715	55.76	\$0	Aula	30	100.00	51.30	
Construccion De Una Aula En E.P. Benigno Garcia Garcia (Colonia Los Laureles)	Navojoa	Navojoa	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$490,174	\$490,174	\$490,174	\$157,046	\$157,046	\$157,046	\$157,046	32.04	\$0	Aula	30	100.00	56.33	
Construccion De Una Aula En E.P. N.C. Jardines De La Montaña	Nogales	Heroica Nogales	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$506,790	\$506,790	\$506,790	\$423,782	\$423,782	\$423,782	\$423,782	83.62	\$0	Aula	30	100.00	100.00	
Construccion De Una Aula En Esc. Sec. Técnica No 76 J. Ramon Salcedo E. (Centro)	Nogales	Heroica Nogales	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$664,434	\$664,434	\$664,434	\$456,573	\$456,573	\$456,573	\$456,573	68.72	\$0	Aula	30	100.00	0.00	

Información General del Proyecto							Avance Financiero											Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Poblacion	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Pav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Montes De Oca Entre Granados Y Van Escutla, Fracc. Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,041,667	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	100.00	\$0	1083 M2 Y 271 ML	750	100.00	100.00	
Construccion De Dos Aulas En E.F. N.C. Colinas Del Viento	Nogales	Heroica Nogales	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$885,359	\$885,359	\$885,359	\$378,497	\$378,497	\$378,497	\$378,497	42.75	\$0	Aula	30	100.00	79.13	
Adecuación De Espacio Para Una Aula Con Div. En 1 En Usuar No. 225 (E.F. A.L. Rdguez)	Nogales	Heroica Nogales	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$339,714	\$339,714	\$339,714	\$9,895	\$9,895	\$9,895	\$9,895	2.91	\$0	Aula	30	100.00	0.00	
Construccion De Dos Aulas En E.F. Lorenzo Chan Be	San Luis Rio Colorado	San Luis Rio Colorado	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,351,370	\$1,351,370	\$1,351,370	\$413,123	\$413,123	\$413,123	\$413,123	30.57	\$0	Aula	60	100.00	61.42	
Construccion De Dos Aulas En Esc. Sec. Tecnica No. 75	San Luis Rio Colorado	San Luis Rio Colorado	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,488,525	\$1,488,525	\$1,488,525	\$455,050	\$455,050	\$455,050	\$455,050	30.57	\$0	Aula	60	100.00	56.13	
Construccion De Una Aula En Esc. Sec. Gral. Moises Saenz Ped. No 2	Cajeme	Ciudad Obregón	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$864,313	\$864,314	\$864,314	\$535,176	\$535,176	\$535,176	\$535,176	61.92	\$0	Aula	30	100.00	100.00	
Construccion De Dos Aulas En Esc. Sec. General No. 761 Ma. Gonzalez H. (Los Olivos)	Hermosillo	Hermosillo	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,303,536	\$1,303,536	\$1,303,536	\$755,216	\$755,216	\$755,216	\$755,216	57.94	\$0	Aula	60	100.00	70.62	
Construccion De Una Aula En Esc. Sec. Gral. 12 Nicolas Cedano T. (Pueblitos)	Hermosillo	Hermosillo	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$734,431	\$734,431	\$734,431	\$460,579	\$460,579	\$460,579	\$460,579	62.71	\$0	Aula	30	100.00	100.00	
Construccion De Una Aula En Esc. Sec. General L.D. Colosio (Col. Las Isabelas)	Hermosillo	Hermosillo	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$753,475	\$753,475	\$753,475	\$443,668	\$443,668	\$443,668	\$443,668	58.88	\$0	Aula	30	100.00	92.53	
Servicio De Llamadas De Emergencia 066 Y De Denuncia Anónima 089	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,565,000	\$1,565,000	\$1,565,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	147	100.00	0.00	
Construccion De Una Aula En Esc. Sec. Tecnica No 66 C. Garcia Vallejo (Solidaridad)	Hermosillo	Hermosillo	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$553,064	\$553,064	\$553,064	\$407,185	\$407,185	\$407,185	\$407,185	73.62	\$0	Aula	30	100.00	85.57	
Construccion De Tres Aulas En Esc. Sec. Estatal No. 17 (Col. Paseo Del Pedregal)	Hermosillo	Hermosillo	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$2,006,002	\$2,006,002	\$2,006,002	\$1,280,630	\$1,280,630	\$1,280,630	\$1,280,630	63.84	\$0	Aula	90	100.00	61.82	
Evaluación De Los Distintos Programas O Acciones	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,190,000	\$1,190,000	\$1,190,000	\$769,622	\$769,622	\$769,622	\$769,622	64.67	\$0	Informe	0	100.00	0.00	
Fortalecimiento De Programas Prioritarios De Las Instituciones Estatales De Seguridad Pública E Impartición De Justicia	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,599,760	\$1,599,760	\$1,599,760	\$1,599,760	99.99	\$0	Pieza	0	100.00	100.00	
Fortalecimiento De Programas Prioritarios De Las Instituciones Estatales De Seguridad Pública E Impartición De Justicia	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$12,798,133	\$12,798,133	\$12,798,133	\$10,769,037	\$10,769,037	\$10,769,037	\$10,769,037	84.15	\$0	Obra	0	100.00	90.00	
Ampliacion De Edificio 5j Del Departamento D Ingenieria Industrial En Universidad De Sonora	Hermosillo	Hermosillo	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$6,000,001	\$6,000,001	\$6,000,001	\$6,000,001	\$6,000,001	\$6,000,001	\$6,000,001	100.00	\$0	ANEXO	0	100.00	0.00	
Equipamiento de Aulas En Cecytes Hermosillo I	Hermosillo	Hermosillo	Convenios	U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$165,417	\$165,417	\$165,417	\$165,417	\$165,417	\$165,417	\$165,417	100.00	\$0	Equipo	0	100.00	100.00	
Equipamiento De Aulas En Cecytes Herosillo Iii	Hermosillo	Hermosillo	Convenios	U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$165,417	\$165,417	\$165,417	\$165,417	\$165,417	\$165,417	\$165,417	100.00	\$0	Equipo	913	100.00	100.00	
Equipo De Computo Y Accesorios En Cobach Obregon I	Cajeme	Ciudad Obregón	Convenios	U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$158,372	\$158,372	\$158,372	\$158,372	\$158,372	\$158,372	\$158,372	100.00	\$0	Equipo	998	100.00	100.00	
Equipamiento Para Laboratorio De Informatica En Conalep Hermosillo Iii	Hermosillo	Hermosillo	Convenios	U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$189,062	\$189,062	\$189,062	\$189,062	\$189,062	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	913	100.00	0.00	
Equipamiento Para Bachicheros Estatales	Hermosillo	Hermosillo	Convenios	U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$4,504	\$4,504	\$4,504	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	0	100.00	0.00	
Terminacion De Construccion De Ira. Etapa Y Terminacion De Obra Exterior En Cobach Hermosillo	Hermosillo	Hermosillo	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$5,999,999	\$5,999,999	\$5,999,999	\$5,999,999	\$5,999,999	\$0	\$0	0.00	\$0	ANEXO	543	100.00	100.00	

Información General del Proyecto							Avance Financiero											Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Poblacion	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Pav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Montes De Oca Entre Granados Y Van Escutia, Fracc. Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,041,667	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	100.00	\$0	1083 M2 Y 271 ML	750	100.00	100.00	
Construccion De Oficinas Administrativas En Conalep Nogales	Nogales	Heroica Nogales	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,249,999	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$0	\$0	0.00	\$0	ANEXO	882	100.00	0.00	
Construccion De Tres Aulas Con Módulos De Servicios Sanitarios En Conalep Agua Prieta	Agua Prieta	Agua Prieta	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,618,587	\$1,618,587	\$1,618,587	\$1,618,587	\$1,618,587	\$0	\$0	0.00	\$0	ANEXO	25	100.00	0.00	
Adaptacion Para La Construccion De Una Aula En Conalep Nacozari	Nacozari de Garcia	Nacozari de Garcia	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$283,264	\$283,264	\$283,264	\$283,264	\$283,264	\$0	\$0	0.00	\$0	ANEXO	1,000	100.00	51.57	
Construccion De Sala De Capacitacion Con Modulo Sanitario En Conalep Obregon	Cajeme	Ciudad Obregón	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$873,148	\$873,148	\$873,148	\$873,148	\$873,148	\$0	\$0	0.00	\$0	ANEXO	751	100.00	0.00	
Adaptacion De Cubiculos Administrativos En Conalep Hermosillo III	Hermosillo	Hermosillo	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	0.00	\$0	ANEXO	527	100.00	66.78	
Equipamiento Para Laboratorio De Informatica En Conalep Navojoa	Navojoa	Navojoa	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	100.00	\$0	ANEXO	913	100.00	0.00	
Infraestructura En Varios Conalep	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,381,956	\$1,381,956	\$1,381,956	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	ANEXO	0	100.00	0.00	
Rehabilitacion Jardin De Niños EJ. Enrique Landa	San Ignacio Rio Muerto	Enrique Landa B.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$23,607	\$23,607	\$23,607	\$23,607	\$23,607	\$23,607	\$23,607	100.00	\$0	Obra	200	1.00	100.00	
Rehabilitacion Escuela Primaria Jose Ma. Morelos Y Pavon	San Ignacio Rio Muerto	Tetabiate	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$49,520	\$49,520	\$49,520	\$49,520	\$49,520	\$49,520	\$49,520	100.00	\$0	Obra	250	100.00	100.00	
Rehabilitacion Escuela Primaria Alvaro Obregon	San Ignacio Rio Muerto	El Bateve	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$26,828	\$26,828	\$26,828	\$26,828	\$26,828	\$26,828	\$26,828	100.00	\$0	Obra	150	100.00	100.00	
Infraestructura Y Equipamiento Esc. Sec. No. 217	San Ignacio Rio Muerto	La Democracia	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$7,350	\$7,350	\$7,350	\$7,350	\$7,350	\$7,350	\$7,350	100.00	\$0	Obra	300	1.00	100.00	
Infraestructura Y Equipamiento Esc. Sec. Estatal No. 32	San Ignacio Rio Muerto	San Ignacio Rio Muerto	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$8,060	\$8,060	\$8,060	\$8,060	\$8,060	\$8,060	\$8,060	100.00	\$0	Obra	280	1.00	100.00	
Rehabilitacion Sistema De Abastecimiento De Pozo De Agua Potable En Varias Localidades	San Ignacio Rio Muerto	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$53,143	\$53,143	\$53,143	\$53,143	\$53,143	\$53,143	\$53,143	100.00	\$0	Sistema	720	6.00	100.00	
Construccion De Pozo De Abastecimiento De Agua Potable En Varias Localidades	San Ignacio Rio Muerto	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$79,538	\$79,538	\$79,538	\$79,538	\$79,538	\$79,538	\$79,538	100.00	\$0	Obra	480	5.00	100.00	
Construccion De Red De Alcantarillado En Varias Localidades	San Ignacio Rio Muerto	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	\$0	Obra	230	100.00	100.00	
Ampliacion Y Construccion De Redes Electricas	San Ignacio Rio Muerto	San Ignacio Rio Muerto	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$472,680	\$472,680	\$472,680	\$472,680	\$472,680	\$472,680	\$472,680	100.00	\$0	Obra	850	100.00	100.00	
Adquisicion De 10 Unidades De Transporte Adaptado Para Personas Con Discapacidad, En Apoyo A Los Municipios De Hermosillo, Cajeme, Guaymas, Navojoa, Y Nogales	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	S03 Programa de Atención a Personas con Discapacidad	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$11,690,394	\$11,690,394	\$11,690,394	\$11,690,394	\$11,690,394	\$11,690,394	\$11,690,394	100.00	\$0	Unidad	8,599	100.00	100.00	
Rehabilitacion De Edificio Municipal	Huépac	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Salud	En Ejecución	2013	\$10,000	\$2,400	\$2,400	\$2,400	\$2,400	\$2,400	\$2,400	100.00	\$0	Obra	1,032	100.00	100.00	
Rehabilitacion De Alumbrado Publico En Huepac	Huépac	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Energía	En Ejecución	2013	\$199,611	\$22,454	\$22,454	\$22,454	\$22,454	\$22,454	\$22,454	100.00	\$0	Obra	1,032	100.00	100.00	
Mejoramiento De Viviendas De Onavas	Onavas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Salud	En Ejecución	2013	\$40,000	\$154,074	\$154,074	\$154,074	\$154,074	\$154,074	\$154,074	100.00	\$0	Vivienda	392	100.00	100.00	
Rehabilitacion De Alumbrado Publico En Onavas	Onavas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Energía	En Ejecución	2013	\$140,000	\$178,183	\$178,183	\$178,183	\$178,183	\$178,183	\$178,183	100.00	\$0	Obra	392	100.00	100.00	

Información General del Proyecto							Avance Financiero											Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Poblacion	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Fav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Montes De Oca Entre Granados Y Van Escutia, Fracc. Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,041,667	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	100.00	\$0	1083 M2 Y 271 ML	750	100.00	100.00	
Rehabilitación De Alumbrado Publico En San Pedro De La Cueva	San Pedro de la Cueva	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Energía	En Ejecución	2013	\$40,000	\$38,095	\$38,095	\$38,095	\$38,095	\$38,095	\$38,095	100.00	\$0	Obra	1,429	100.00	100.00	
Construccion De Subestacion En Escuela Primaria Benito Juarez En Suaqui Grande	Suaqui Grande	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$130,000	\$74,431	\$74,431	\$74,431	\$74,431	\$74,431	\$74,431	100.00	\$0	Transformador	1,102	100.00	100.00	
Rehabilitación De Escuela Primaria Benito Juarez En Suaqui Grande	Suaqui Grande	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$28,438	\$30,138	\$30,138	\$30,138	\$30,138	\$30,138	\$30,138	100.00	\$0	Escuela	1,102	100.00	100.00	
Rehabilitación De Alumbrado Publico En Bacanora	Bacanora	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Energía	En Ejecución	2013	\$200,000	\$231,709	\$231,709	\$231,709	\$231,709	\$231,709	\$104,393	100.00	\$0	Obra	537	100.00	100.00	
Rehabilitación De Pozo De Agua Potable En Sta Teresa	Bacanora	Santa Teresa	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$10,000	\$6,158	\$6,158	\$6,158	\$6,158	\$6,158	\$6,158	100.00	\$0	Pozo	537	100.00	100.00	
Electrificación De Subestacion En Planta Tratadora De Agua En Villa Hidalgo	Villa Hidalgo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$32,863	\$32,863	\$32,863	\$32,863	\$32,863	\$32,863	\$32,863	100.00	\$0	Obra	1,275	100.00	100.00	
Electrificación Calle Snombre Barrio La Pila En Villa Hidalgo	Villa Hidalgo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Energía	En Ejecución	2013	\$42,665	\$42,665	\$42,665	\$42,665	\$42,665	\$42,665	\$42,665	100.00	\$0	Obra	1,275	100.00	100.00	
Electrificación Barrio San Juan Del Rio	Villa Hidalgo	San Juan del Rio	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Energía	En Ejecución	2013	\$52,531	\$52,531	\$52,531	\$52,531	\$52,531	\$52,531	\$52,531	100.00	\$0	Obra	1,275	100.00	100.00	
Mejoramiento De Viviendas En Aconchi	Aconchi	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$100,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	100.00	\$0	Vivienda	2,452	100.00	100.00	
Rehabilitación Red De Alcantarillado En Aconchi	Aconchi	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$7,781	\$26,781	\$26,781	\$26,781	\$26,781	\$26,781	\$26,781	100.00	\$0	Obra	2,452	100.00	100.00	
Rehabilitación De Basuron Municipal	Aconchi	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$50,000	\$33,408	\$33,408	\$33,408	\$33,408	\$33,408	\$33,408	100.00	\$0	Obra	2,452	100.00	100.00	
Reparacion De Techo De Centro De Salud	Rayón	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Salud	En Ejecución	2013	\$10,000	\$2,000	\$2,000	\$2,000	\$2,000	\$2,000	\$2,000	100.00	\$0	Obra	1,543	100.00	100.00	
Rehabilitación Sistema De Agua Potable En Rayon	Rayón	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$40,000	\$33,091	\$33,091	\$33,091	\$33,091	\$33,091	\$33,091	100.00	\$0	Obra	1,543	100.00	100.00	
Rehabilitación De Red De Drenaje En Rayon	Rayón	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$10,000	\$1,926	\$1,926	\$1,926	\$1,926	\$1,926	\$1,926	100.00	\$0	Obra	1,543	100.00	100.00	
Manto Y Conservación De Caminos Vecinales De Rayon	Rayón	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$50,000	\$69,922	\$69,922	\$69,922	\$69,922	\$69,922	\$67,745	100.00	\$0	Obra	1,543	100.00	100.00	
Remodelacion Del Palacio Municipal	Trincheras	Trincheras	Aportaciones Federales	1012 FAFPE	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,721,090	\$1,721,090	\$1,721,090	\$520,888	\$520,888	\$520,888	\$520,888	30.27	\$0	Obra	1,750	100.00	99.00	
Construccion, Equipamiento, Pruebas, Puesta En Operacion Y Estabilizacion De La Planta Potabilizadora Sur De La Ciudad De Hermosillo	Hermosillo	Hermosillo	Aportaciones Federales	1012 FAFPE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$82,360,861	\$52,960,861	\$52,960,861	\$22,430,594	\$22,430,594	\$22,430,594	\$22,430,594	42.35	\$0	Planta, Celda Solar, Vivienda	707,890	100.00	0.95	
Ampliación Red De Agua Potable Colonia Francisco Garcia	Naco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$31,007	\$31,007	\$31,007	\$31,007	\$31,007	\$31,007	\$31,007	100.00	\$0	Obra	6,010	100.00	100.00	
Rehabilitación De 112 M De Red De Agua Potable En Calle Obregonramirez Y J	Naco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$30,536	\$30,536	\$30,536	\$30,536	\$30,536	\$30,536	\$30,536	100.00	\$0	Obra	6,010	100.00	100.00	
Instalacion De Valculas De Control De Flujo De Agua Potable En Comunidad Cuauhtemoc	Naco	Cuauhtémoc	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$9,183	\$33,893	\$33,893	\$33,893	\$33,893	\$33,893	\$33,893	100.00	\$0	Obra	6,010	100.00	100.00	
Ampliación 170 M Red Drenaje En C Altamirano Y Obregon En Naco	Naco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$62,752	\$101,570	\$101,570	\$101,570	\$101,570	\$101,570	\$101,570	100.00	\$0	Obra	6,010	100.00	100.00	

Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Pav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Montes De Oca Entre Granados Y Van Escutia, Fracc. Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,041,667	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	100.00	\$0	1083 M2 Y 271 ML	750	100.00	100.00
Electrificación N.05 Y Av Libertad En Naco	Naco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Energía	En Ejecución	2013	\$20,733	\$27,883	\$27,883	\$27,883	\$27,883	\$27,883	\$27,883	100.00	\$0	Obra	6,010	100.00	100.00
Rehabilitación Alumbrado Publico En Ejido San Pedro De Naco	Naco	San Pedro	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$12,849	\$12,849	\$12,849	\$12,849	\$12,849	\$12,849	\$12,849	100.00	\$0	Obra	6,010	100.00	100.00
Construccion De Relleno Sanitario En Benjamin Hill	Benjamin Hill	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$126,465	\$128,480	\$128,480	\$128,480	\$128,480	\$128,480	\$128,480	100.00	\$0	Obra	5,285	100.00	100.00
Rehabilitación De Red Principal De Agua Potable En Benjamin Hill	Benjamin Hill	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	100.00	\$0	Obra	5,285	100.00	1.00
Rehabilitación De Drenaje Varias Calles De Benjamin Hill	Benjamin Hill	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$11,426	\$11,426	\$11,426	\$11,426	\$11,426	\$11,426	\$11,426	100.00	\$0	Obra	5,285	100.00	1.00
Rehabilitación De Alumbrado Publico En Varias Calles De Benjamin Hill	Benjamin Hill	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$47,306	\$48,303	\$48,303	\$48,303	\$48,303	\$48,303	\$48,303	100.00	\$0	Obra	5,285	100.00	100.00
Raspado De Calles De Terraceria En Benjamin Hill	Benjamin Hill	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$434,454	\$324,600	\$324,600	\$324,600	\$324,600	\$324,600	\$180,993	100.00	\$0	Obra	5,285	100.00	1.00
Rehabilitación De Viviendas En Ebnajmín Hill	Benjamin Hill	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$7,864	\$66,706	\$66,706	\$66,706	\$66,706	\$66,706	\$66,706	100.00	\$0	Obra	5,285	100.00	1.00
Estudios Y Proyectos De Infraestructura	Benjamin Hill	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$9,744	\$30,744	\$30,744	\$30,744	\$30,744	\$30,744	\$30,744	100.00	\$0	Obra	5,285	100.00	1.00
Introduccion Linea Conduccion Agua Potable Calle Aurora En Sahuaripa	Sahuaripa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$50,000	\$35,100	\$35,100	\$35,100	\$35,100	\$35,100	\$35,100	100.00	\$0	Obra	5,792	100.00	100.00
Construccion De Pozos De Visita Drenaje Calle Esparza En Sahuaripa	Sahuaripa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$50,000	\$3,845	\$3,845	\$3,845	\$3,845	\$3,845	\$3,845	100.00	\$0	Obra	5,792	100.00	100.00
Construccion De Acceso A Panteon Mpal Santo Tomas	Sahuaripa	Santo Tomás	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$20,000	\$13,300	\$13,300	\$13,300	\$13,300	\$13,300	\$13,300	100.00	\$0	Obra	5,792	100.00	100.00
Construccion De Banquetas En Av Rayon Morelos	Sahuaripa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$60,000	\$57,261	\$57,261	\$57,261	\$57,261	\$57,261	\$57,261	100.00	\$0	Obra	5,792	100.00	100.00
Construccion De Banquetas En Calle Lopez Mateos En Sahuaripa	Sahuaripa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$50,000	\$58,800	\$58,800	\$58,800	\$58,800	\$58,800	\$58,800	100.00	\$0	Obra	5,792	100.00	100.00
Construccion De Muro De Contencion En Colonia Bicentenario En Sahuaripa	Sahuaripa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	100.00	\$0	Obra	5,792	100.00	100.00
Rehabilitación De Alumbrado Publico En Sahuaripa	Sahuaripa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,000,000	\$110,000	\$110,000	\$110,000	\$110,000	\$110,000	\$110,000	100.00	\$0	Obra	5,792	100.00	100.00
Rehabilitación De Banos De Escuela De Nacorí Chico	Nacorí Chico	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$10,831	\$10,831	\$10,831	\$10,831	\$10,831	\$10,831	\$10,831	100.00	\$0	Obra	1,743	100.00	100.00
Mejoramiento De Viviendas	Nacorí Chico	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$7,000	\$40,692	\$40,692	\$40,692	\$40,692	\$40,692	\$40,692	100.00	\$0	Obra	1,743	100.00	100.00
Adquisicion De Barriles De 500L Para Usar Como Deposito Basura	Nacorí Chico	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$119,314	\$157,264	\$157,264	\$157,264	\$157,264	\$157,264	\$157,264	100.00	\$0	Obra	1,743	100.00	100.00
Construccion De Cerco Perimetral En Estadio Beisbol En Mesa Tres Rios	Nacorí Chico	La Mesa Tres Rios	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$55,614	\$68,014	\$68,014	\$68,014	\$68,014	\$68,014	\$68,014	100.00	\$0	Obra	1,743	100.00	100.00

Información General del Proyecto							Avance Financiero											Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Pav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Montes De Oca Entre Granados Y Van Escutilla, Fracc. Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,041,667	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	100.00	\$0	1083 M2 Y 271 ML	750	100.00	100.00	
Instalacion De Banos En Casa Del Maestro En Tecoriname	Nácori Chico	Tecoriname	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$3,120	\$3,120	\$3,120	\$3,120	\$3,120	\$3,120	\$3,120	100.00	\$0	Obra	1,743	100.00	100.00	
Asistencia Alimentaria A Sujetos Vulnerables - Despensas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1006 FAM Asistencia Social	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$24,000,000	\$24,000,000	\$24,000,000	\$23,999,975	\$23,999,975	\$23,999,975	\$23,999,975	100.00	\$0	Familia	24,602	100.00	100.00	
Desayunos Escolares	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1006 FAM Asistencia Social	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$106,158,262	\$106,845,000	\$106,845,000	\$106,845,000	\$106,845,000	\$106,845,000	\$106,845,000	100.00	\$0	Menor	160,255	100.00	100.00	
Programas, Centros Y Proyectos Asistenciales	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1006 FAM Asistencia Social	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$7,600,000	\$6,913,287	\$6,913,287	\$6,913,287	\$6,913,287	\$6,913,287	\$6,913,287	100.00	\$0	Apoyo	17,105	100.00	100.00	
Construccion De Carretera Aglabampo-Santa Barbara Conclusion Del Tramo Las Bocas-Tajahuí Del Km 5340 Al Km 5760	Huatabampo	Cobertura municipal	Convenios	R031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$2,330,000	\$2,330,000	\$2,239,160	\$878,457	\$859,477	\$859,477	\$859,477	36.89	\$0	Kilómetros	30,475	100.00	0.00	
Construccion De Puente Inferior En La Interseccion Vial Blvd. Navarrete Y Blvd. Luis Encinas	Hermosillo	Hermosillo	Convenios	R031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$25,000,000	\$25,000,000	\$19,394,899	\$10,495,624	\$7,591,683	\$7,591,683	\$7,591,683	30.37	\$0	Kilómetros	500,000	100.00	0.00	
Instalacion De Alumbrado Publico En Panteon Municipal De Smh	San Miguel de Horcasitas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Energía	En Ejecución	2013	\$60,547	\$60,547	\$60,547	\$60,547	\$60,547	\$60,547	\$60,547	100.00	\$0	Obra	480	100.00	100.00	
Rehabilitacion De Pozo De Agua Potable La Fabrica En Pesqueira	San Miguel de Horcasitas	Pesqueira	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$39,788	\$39,788	\$39,788	\$39,788	\$39,788	\$39,788	\$39,788	100.00	\$0	Obra	480	100.00	100.00	
Rehabilitacion De Pozo De Agua Potable El Tinaco De Pesqueira	San Miguel de Horcasitas	Pesqueira	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$26,000	\$39,788	\$39,788	\$39,788	\$39,788	\$39,788	\$39,788	100.00	\$0	Obra	480	100.00	100.00	
Terminacion De La Construccion De Aulas, Laboratorio, Oficinas Admvas. Y Otros En Emsad Puerto Libertad	Pitiquito	Puerto Libertad	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$2,192,473	\$2,192,473	\$2,192,473	\$2,192,473	\$2,192,473	\$0	\$0	0.00	\$0	ANEXO	177	100.00	0.00	
Construccion De Ti Modulo Integral Consistente En Aulas, Taller De Programacion De Software, Lab. De Produccion	Hermosillo	Hermosillo	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$4,121,354	\$4,121,354	\$4,121,354	\$4,121,354	\$4,121,354	\$0	\$0	0.00	\$0	ANEXO	342	100.00	0.00	
Equipamiento Medico E Instrumental Del Hospital General Del Estado	Hermosillo	Hermosillo	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Salud	En Ejecución	2013	\$50,031,515	\$50,031,515	\$50,031,515	\$50,031,515	\$30,000,000	\$30,000,000	\$30,000,000	59.96	\$0	OBRA	2,848,307	100.00	0.00	
Rehabilitacion De Pozo De Pueblo Nuevo	San Miguel de Horcasitas	Pueblo Nuevo	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$51,040	\$89,900	\$89,900	\$89,900	\$89,900	\$89,900	\$89,900	100.00	\$0	Obra	480	100.00	100.00	
Aportacion Del Ayuntamiento En Programa Desayunos Escolares	San Miguel de Horcasitas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$102,217	\$226,164	\$226,164	\$226,164	\$226,164	\$226,164	\$226,164	100.00	\$0	Obra	480	100.00	100.00	
Construccion De Banquetas En Boulevard Guaymas	Hermosillo	Bahia de Kino	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$403,425	\$403,425	\$403,425	\$403,425	\$403,425	\$403,425	\$403,425	100.00	\$0	Metro Cuadrado	1,514	100.00	100.00	
Pavimentacion Con Carpeta Asfáltica En Calle 2 De Abril Entre Blvd. Alicia Arellano Y Av. Nicolas Bravo	Hermosillo	Hermosillo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$4,068,240	\$4,068,240	\$4,068,240	\$4,068,240	\$4,068,240	\$4,068,240	\$4,068,240	100.00	\$0	6780 M2, 933 ML	5,000	100.00	100.00	

Información General del Proyecto							Avance Financiero											Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Pav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Montes De Oca Entre Granados Y Van Escutla, Fracc. Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,041,667	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	100.00	\$0	1083 M2 Y 271 ML	750	100.00	100.00	
Rehabilitación De Cancha De Futbol	Pitiquito	La Estación (Estación Pitiquito)	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$472,598	\$472,598	\$472,598	\$472,598	\$472,598	\$472,598	\$472,598	100.00	\$0	Cancha	300	100.00	0.00	
Rehabilitación De Cancha Deportiva, Col. Aves Del Castillo, Sección Las Palmas	Cajeme	Ciudad Obregón	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$264,638	\$264,638	\$264,638	\$264,638	\$264,638	\$264,638	\$264,638	100.00	\$0	Cancha	5,000	100.00	100.00	
Rehabilitación De Alumbrado En Campo De Beisbol	Etchojoa	Bacabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$762,174	\$762,174	\$762,174	\$762,174	\$762,174	\$762,174	\$762,174	100.00	\$0	Cancha	8,539	100.00	100.00	
Programa De Pav. Con Concreto Asfáltico, Drenaje Y Agua Potable En Varias Calles De Navojas	Navojas	Navojas	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$19,980,000	\$19,980,000	\$19,980,000	\$19,980,000	\$19,980,000	\$19,980,000	\$19,980,000	100.00	\$0	Metro Cuadrado	25,000	100.00	0.00	
Ampliación Y Modernización Del Boulevard Solidaridad Entre Cuarto Bordo Y Minerá Nico	Hermosillo	Hermosillo	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$29,970,000	\$29,970,000	\$29,970,000	\$29,970,000	\$29,970,000	\$29,970,000	\$29,970,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	15,000	100.00	0.00	
Construcción De Una Aula Con División En 1 En Usaser 201 (Esc. Sec. Técnica No. 31 26dat0031q) En Hillo	Hermosillo	Hermosillo	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,177,025	\$1,177,025	\$1,177,025	\$941,220	\$941,220	\$941,220	\$941,220	79.97	\$0	Aula	45	100.00	90.66	
Construcción De Una Aula En E.E. Cam 3, Col. Sta. Teresa	Cananea	Heroica Ciudad de Cananea	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$502,270	\$502,270	\$502,270	\$419,814	\$419,814	\$419,814	\$419,814	83.58	\$0	Aula	45	100.00	100.00	
Construcción De Una Aula En J.N. Ili Olan	Etchojoa	Los Viejos	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$638,332	\$638,332	\$638,332	\$637,327	\$637,327	\$637,327	\$637,327	99.84	\$0	Aula	35	100.00	100.00	
Construcción De Una Aula En Esc. Sec. Nicolas Cedano Torres (Col. Pueblitos)	Hermosillo	Hermosillo	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$654,031	\$654,031	\$654,031	\$496,182	\$496,182	\$496,182	\$496,182	75.87	\$0	Aula	45	100.00	100.00	
Construcción De Una Aula En Usaser No. 265 (E.P. Los Arroyos) En Hermosillo	Hermosillo	Hermosillo	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$603,287	\$603,287	\$603,287	\$485,781	\$485,781	\$485,781	\$485,781	80.52	\$0	Aula	30	100.00	100.00	
Construcción De Una Aula En E.P. Rafael Morales Nieblas	Huatabampo	Las Bocas	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$471,624	\$471,624	\$471,624	\$151,103	\$151,103	\$151,103	\$151,103	32.04	\$0	Aula	30	100.00	11.76	



Apéndice III
Convenios de Otorgamiento
de Subsidios del Ramo 23
Provisiones Salariales y Económicas
2013



Programas Regionales 2013
por \$ 540 millones

CONVENIO PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL GOBIERNO FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, EN ADELANTE "LA SECRETARÍA", REPRESENTADA POR EL C. ALFONSO ISAAC GAMBOA LOZANO, TITULAR DE LA UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO, Y POR LA OTRA, EL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, EN ADELANTE "LA ENTIDAD FEDERATIVA", REPRESENTADA POR EL C. CARLOS MANUEL VILLALOBOS ORGANISTA, SECRETARIO DE HACIENDA, A QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES DESIGNARÁ COMO "LAS PARTES", AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

1. La política de desarrollo regional tiene como propósito impulsar el desarrollo integral y equilibrado de las regiones del país, con el fin de que los tres órdenes de gobierno contribuyan al crecimiento de la actividad económica y la creación de empleos; en este sentido, en el marco de la estrategia programática del Ramo General 23 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2013 se prevé mecanismo de coordinación gubernamental para apoyar el desarrollo regional del país.
2. Conforme a lo definido en el artículo 2, fracción LIII, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, los subsidios son asignaciones de recursos federales previstas en el Presupuesto de Egresos que, a través de las dependencias y entidades, se otorgan a los diferentes sectores de la sociedad, a las entidades federativas o municipios para fomentar el desarrollo de actividades sociales o económicas prioritarias de interés general.
3. En términos de lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el otorgamiento de subsidios se realiza a través de dos vertientes principales y, para los presentes efectos, el instrumento jurídico-administrativo idóneo para el otorgamiento de subsidios se formaliza a través del presente acuerdo de voluntades, a fin de cumplir con los objetivos presupuestarios del Ramo General 23 y del proyecto específico y definido por la contraparte; el cual, tiene como propósito un beneficio económico y social.
4. El artículo 79 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria establece que el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con base en el Presupuesto de Egresos de la Federación y sujetándose a lo conducente a los artículos 74 a 78 de esa Ley, determinará la forma y términos en que deberán invertirse los subsidios que otorgue a las entidades federativas, a los municipios y, en su caso, a los sectores social y privado. Asimismo, establece que los beneficiarios deberán proporcionar a dicha Secretaría la información que se les solicite sobre la aplicación que hagan de los subsidios.



5. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ha determinado otorgar un subsidio con cargo a las asignaciones previstas en Programas Regionales en el Anexo 19 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013, con el fin de fomentar el desarrollo y ejecución de programas y proyectos de infraestructura pública y su equipamiento, prioritarios de interés general, que tengan como objetivo el incremento del capital físico y/o capacidad productiva de las entidades federativas y municipios.
6. En términos de las atribuciones establecidas en el artículo 62 del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, corresponde a la Unidad de Política y Control Presupuestario, conducir el control presupuestario; así como, desempeñarse como unidad responsable para el ejercicio de los recursos de los programas contenidos en el presupuesto del Ramo General 23.
7. Debido a la importancia de la distribución de recursos a las entidades federativas, a que el ejercicio del gasto se debe realizar con criterios de legalidad, honestidad, eficiencia y eficacia, economía, racionalidad, austeridad y transparencia, y a que la aplicación de los recursos presupuestarios federales se realice de manera exclusiva en el objeto para el cual se asignaron, se requiere establecer las bases para su aplicación, ejercicio, seguimiento, control, evaluación, rendición de cuentas y transparencia, por parte de las instancias competentes en el ámbito federal y de las entidades federativas.

DECLARACIONES

1. Declara "LA SECRETARÍA", por conducto de su representante que:
 - a) Es una dependencia de la Administración Pública Federal, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, 2º, 26 y 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
 - b) El Titular de la Unidad de Política y Control Presupuestario, en lo subsecuente "LA UPCP", responsable del Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas, se encuentra facultado para suscribir el presente Convenio, de conformidad con lo establecido en los artículos 62 del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 23, fracción I, inciso c); y 105, fracción V, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
2. Declara "LA ENTIDAD FEDERATIVA", por conducto de su representante que:
 3. En términos de los artículos 40, 42, fracción I, 43 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es un Estado Libre y Soberano que forma parte integrante de la Federación, según los principios contemplados en la Ley Fundamental y lo establecido por el artículo 23 de la Constitución Política del Estado de Sonora.



2

4. Concorre a la celebración del presente Convenio a través del Secretario de Hacienda, quien se encuentra facultado para ello, en términos de lo establecido en los artículos 3, 12, 22 fracción II, 24 fracción A, fracciones I y X, apartado B, fracción V de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora y demás disposiciones locales aplicables.

Expuesto lo anterior, y con fundamento en los artículos 40, 42, fracción I, 43, 90 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, 2º, 26 y 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 62 del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 23, fracción I, inciso c), y 105, fracción V, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 23 de la Constitución Política del Estado de Sonora y 3, 12, 22 fracción II, 24 fracción A, fracciones I y X, apartado B, fracción V de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, "LAS PARTES" convienen en obligarse al tenor de las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- OBJETO.- El presente Convenio tiene por objeto establecer la forma y términos para la transferencia, aplicación, seguimiento, control, rendición de cuentas y transparencia en el ejercicio de los recursos federales que entrega "LA SECRETARÍA" a "LA ENTIDAD FEDERATIVA", con cargo a Programas Regionales previstos en el Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas, para apoyar la ejecución de los programas y proyectos de infraestructura pública y su equipamiento, detallados en el ANEXO 1.

SEGUNDA.- MONTO DE LOS RECURSOS.- "LA SECRETARÍA" entrega a "LA ENTIDAD FEDERATIVA", la cantidad de \$540,000,000.00 (Quinientos cuarenta millones de pesos 00/100 Moneda Nacional), en base a la disponibilidad presupuestaria del ejercicio fiscal 2013, por concepto de subsidios, en términos del calendario de ministraciones establecido en el ANEXO 2 de este Convenio.

TERCERA.- CUENTA REGISTRADA ANTE LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN.- Previo a la entrega de los recursos, a que se refiere la Cláusula anterior, "LA ENTIDAD FEDERATIVA" deberá contratar, en una institución bancaria legalmente autorizada, una cuenta bancaria productiva, específica y exclusiva, en lo sucesivo "LA CUENTA", y registrarla ante la Tesorería de la Federación, en lo subsecuente la "TESOFE", conforme a las disposiciones establecidas para tal efecto, informado de ello por escrito a "LA SECRETARÍA", para la identificación y control de los recursos así como de los rendimientos financieros que se generen.

"LA ENTIDAD FEDERATIVA", a través de la Secretaría de Hacienda, se obliga a administrar los recursos federales transferidos y sus rendimientos financieros, únicamente en dicha cuenta bancaria productiva específica, por lo que no se podrán traspasar tales recursos a otras cuentas.

CUARTA.- COMPROBACIÓN DE LA ENTREGA DE LOS RECURSOS.- "LA ENTIDAD FEDERATIVA" se compromete a entregar a "LA SECRETARÍA" el original del recibo oficial que acredite

 3

la recepción de los recursos, a que se refiere la Cláusula Segunda, en un plazo no mayor a diez (10) días hábiles, posteriores al depósito que de los mismos realice la "TESOFE" en "LA CUENTA".

QUINTA.- CALENDARIO DE EJECUCIÓN.- La realización de los programas y proyectos de infraestructura pública y su equipamiento, objeto del presente Convenio, se llevará a cabo conforme al calendario de ejecución previsto en el ANEXO 3 de este instrumento.

SEXTA.- APLICACIÓN DE LOS RECURSOS.- Los recursos entregados a "LA ENTIDAD FEDERATIVA" no pierden su carácter federal y tendrán como destino específico los programas y proyectos de infraestructura pública y su equipamiento, descritos en el ANEXO 1 de este instrumento, situados dentro de la circunscripción territorial de "LA ENTIDAD FEDERATIVA", ya sean nuevos o en proceso, los cuales deberán regirse por las disposiciones federales en lo que corresponda a los recursos federales que se ejerzan en el marco del presente Convenio; en su caso, se podrán aplicar las disposiciones locales, cuando se trate de programas y proyectos de infraestructura pública y su equipamiento que ya se encuentren en alguna de sus etapas de ejecución, siempre y cuando no contravengan la legislación federal.

Los rendimientos financieros que generen los recursos entregados a "LA ENTIDAD FEDERATIVA" podrán destinarse para aumentar y mejorar la meta de los programas y proyectos de infraestructura pública y su equipamiento, objeto del presente Convenio; de igual forma, los remanentes o saldos disponibles de los recursos destinados para determinado programa o proyecto, descrito en el ANEXO 1, podrán destinarse a otro programa o proyecto identificado en el mismo ANEXO 1, siempre y cuando la naturaleza del mismo lo permita, en caso contrario deberán ser reintegrados a la "TESOFE", de conformidad con lo establecido en la Cláusula Décima Cuarta del presente instrumento.

"LA ENTIDAD FEDERATIVA" deberá realizar todas las acciones necesarias para que los recursos sean ejercidos en tiempo y forma, y bajo los principios de control, transparencia y rendición de cuentas aplicables a los recursos públicos federales, de conformidad con lo establecido en el Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, su Reglamento y demás disposiciones aplicables.

"LA ENTIDAD FEDERATIVA" deberá requerir con la oportunidad debida a las instancias federales, estatales o municipales que correspondan, la asesoría técnica, autorizaciones o permisos que resulten necesarios para la realización de lo previsto en este instrumento.

"LA ENTIDAD FEDERATIVA", a través de la Secretaría de Hacienda, se obliga a efectuar las ministraciones oportunamente para la realización de los programas y proyectos previstos en este instrumento. Asimismo, "LA ENTIDAD FEDERATIVA" mediante la instancia ejecutora, se obliga a recabar la documentación comprobatoria de las erogaciones hechas con cargo a los subsidios otorgados y a realizar los registros correspondientes en la contabilidad y en los informes en el ámbito local, conforme sean aplicados, comprometidos y erogados, respectivamente. Para tal efecto, se dará cumplimiento a las disposiciones aplicables, en corresponsabilidad con la instancia ejecutora local, en su caso.


4

Los recursos objeto del presente Convenio no podrán ser destinados al gasto corriente y de operación de "LA ENTIDAD FEDERATIVA" ni de la instancia ejecutora, salvo que se trate de los gastos mencionados en la Cláusula Décima de este instrumento.

SÉPTIMA.- COMPROBACIÓN DE LA APLICACIÓN DE LOS SUBSIDIOS.- "LA ENTIDAD FEDERATIVA" deberá dar cumplimiento a los mecanismos de supervisión y control sobre la comprobación de la aplicación de dichos recursos, de conformidad con lo que establece la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y demás disposiciones legales aplicables.

De igual forma, "LA ENTIDAD FEDERATIVA" llevará a cabo, de forma detallada y completa, el registro y control correspondiente en materia documental, contable, financiera, administrativa, presupuestaria y de cualquier otro tipo que corresponda, en los términos de las disposiciones aplicables, que permitan acreditar y demostrar, de forma transparente, ante los órganos de control y fiscalización federales y locales facultados, según su ámbito de competencia, que el origen, destino, aplicación, erogación, registro, documentación comprobatoria, rendición de cuentas corresponde a los recursos considerados en este Convenio.

"LA ENTIDAD FEDERATIVA" asume, plenamente por sí misma, los compromisos y responsabilidades vinculadas con las obligaciones jurídicas, financieras y de cualquier otro tipo relacionadas con los programas y proyectos de infraestructura pública y su equipamiento contenidos en el ANEXO 1, así como en todo lo relativo a los procesos que comprendan la justificación, contratación, ejecución, control, supervisión, comprobación, integración de libros blancos, rendición de cuentas y transparencia, según corresponda, para dar pleno cumplimiento a las disposiciones legales y normatividad aplicable, así como a lo previsto en el presente Convenio.

OCTAVA.- SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS.- Para el seguimiento de la ejecución de los programas y proyectos de infraestructura pública y su equipamiento, objeto del presente Convenio, "LA ENTIDAD FEDERATIVA" deberá cumplir con lo siguiente:

- a) Informar trimestralmente a "LA SECRETARIA", en los términos del artículo 85, fracción II, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y mediante el sistema de información establecido al efecto, sobre la aplicación de los recursos, el avance y resultados alcanzados en la ejecución de los programas y proyectos de infraestructura pública y su equipamiento señalados en el ANEXO 1 de este Convenio, de conformidad con lo que establecen los "Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos a las entidades federativas", publicados en el Diario Oficial de la Federación el 25 de febrero de 2008, así como las demás disposiciones aplicables.
- b) Adoptar las medidas necesarias para darle seguimiento de manera continua al ejercicio de los recursos federales otorgados, informando de ello a "LA SECRETARIA".
- c) Informar por escrito a "LA SECRETARIA" sobre cualquier condición o situación que afecte la buena marcha y desarrollo de los programas y proyectos de infraestructura pública y su equipamiento



descritos en el ANEXO 1 de este instrumento, en el momento en que la "LA ENTIDAD FEDERATIVA" tenga conocimiento de dicha circunstancia.

NOVENA.- INFORME FINAL DE CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS APOYADOS.- "LA ENTIDAD FEDERATIVA" se obliga a presentar a "LA SECRETARÍA" un informe final de cumplimiento de los programas y proyectos de infraestructura pública y su equipamiento a que se refiere el presente Convenio, dentro de un plazo máximo de quince (15) días hábiles posteriores a la conclusión de la última etapa del calendario de ejecución establecido en el ANEXO 3 del presente Convenio.

El informe contendrá, como mínimo, lo siguiente:

- a) Las metas físicas y financieras programadas y alcanzadas, así como el destino de las economías y rendimientos financieros generados;
- b) La zona o región beneficiada;
- c) El beneficio social que generó la ejecución de los programas y proyectos de infraestructura pública y su equipamiento ; y
- d) La contribución a los objetivos y metas de los programas estatales y municipales.

DÉCIMA.- GASTOS ADMINISTRATIVOS.- Para los gastos indirectos se podrá asignar hasta un dos por ciento del costo de la obra o proyecto programado en el ejercicio fiscal 2013 por concepto de apoyo supervisión y control de dichas obras; así como, para gastos de inspección y vigilancia de las obras realizadas por administración directa, entre otros, considerando lo estipulado en la Cláusula Décima Segunda de este Convenio. "LA ENTIDAD FEDERATIVA" deberá asegurarse que éstos gastos no representen más del porcentaje antes mencionado.

DÉCIMA PRIMERA.- DE LA TRANSPARENCIA Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS.- En la aplicación de los recursos entregados a "LA ENTIDAD FEDERATIVA", se deberán mantener los registros específicos y actualizados de los recursos aplicados en los programas y proyectos de infraestructura pública y su equipamiento, detallados en el ANEXO 1 del presente Convenio. La documentación comprobatoria original que permita justificar y comprobar las acciones y erogaciones realizadas se presentará por el órgano hacendario o la instancia ejecutora del gasto de "LA ENTIDAD FEDERATIVA" cuando sea requerida por las autoridades competentes, de conformidad con lo establecido en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables.

La publicidad, la documentación y la información relativa a los programas y proyectos de infraestructura pública y su equipamiento señalados en el ANEXO 1 de este Convenio deberán de incluir la siguiente leyenda "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".

Para efectos de transparencia y rendición de cuentas, "LA ENTIDAD FEDERATIVA" deberá incluir en la presentación de su Cuenta Pública y en los informes sobre el ejercicio del gasto público al Poder Legislativo

respectivo, la información relativa a la aplicación de los recursos que les fueron entregados mediante el presente instrumento.

"LA ENTIDAD FEDERATIVA" publicarán los informes de los programas y proyectos de infraestructura pública y su equipamiento apoyados, incluyendo los avances físicos y financieros, en los órganos locales oficiales de difusión y los pondrán a disposición del público en general a través de sus respectivas páginas electrónicas de Internet o de otros medios locales de difusión de conformidad con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y su similar estatal, a más tardar a los cinco (5) días hábiles posteriores a la fecha en que **"LA SECRETARÍA"** entregue los informes sobre el ejercicio del gasto público al Congreso de la Unión, de conformidad con lo que establece el último párrafo del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. La información que **"LA ENTIDAD FEDERATIVA"** publique deberá ser la misma que remita mediante el sistema a que se refiere el inciso a) de la Cláusula Octava de este Convenio. Por su parte **"LA SECRETARÍA"** incluirá, en los informes que corresponda, los recursos entregados a **"LA ENTIDAD FEDERATIVA"** por medio del presente Convenio.

Se deberán atender las medidas para la comprobación y transparencia en los términos de las disposiciones aplicables, sin que ello implique limitaciones o restricciones a la administración y aplicación de los recursos entregados a **"LA ENTIDAD FEDERATIVA"**.

Las responsabilidades administrativas, civiles y penales derivadas de afectaciones a la hacienda pública federal en que incurran los servidores públicos, federales o locales, así como los particulares, serán sancionadas en los términos de la legislación federal aplicable.

DÉCIMA SEGUNDA.- CONTROL Y VIGILANCIA.- **"LAS PARTES"** convienen que **"LA ENTIDAD FEDERATIVA"**, destinará una cantidad equivalente al uno al millar del monto total de los recursos asignados y aportados en efectivo, a favor de la Contraloría General del Ejecutivo Estatal (o su equivalente) para que realice la vigilancia, inspección, control y evaluación de las obras y acciones que se ejecuten por administración directa con esos recursos; dicha cantidad será ejercida conforme a los Lineamientos que emita la Secretaría de la Función Pública, en lo subsecuente **"SFP"**. Para el caso de que las obras públicas ejecutadas por contrato, aplicará lo dispuesto en el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos.

La **"SFP"** verificará en cualquier momento el cumplimiento de los compromisos a cargo de **"LA ENTIDAD FEDERATIVA"** en términos del presente instrumento.

De igual forma, **"LA ENTIDAD FEDERATIVA"** destinará un monto equivalente al uno al millar del monto total de los recursos asignados para la fiscalización de los mismos, a favor del Órgano Técnico de Fiscalización de la Legislatura de **"LA ENTIDAD FEDERATIVA"**.

Por lo anterior, **"LA ENTIDAD FEDERATIVA"** deberá informar a la brevedad a la Contraloría del Estado (o su equivalente) y al Órgano Técnico de Fiscalización de la Legislatura sobre la suscripción del



presente Convenio, para poder estar en posibilidad de dar cumplimiento a lo que establece la presente Cláusula.

"LA ENTIDAD FEDERATIVA" deberá notificar por escrito a "LA SECRETARÍA" la entrega de los recursos a que se hace referencia en la presente Cláusula, inmediatamente después de cumplir con dicha obligación.

DÉCIMA TERCERA.- SUSPENSIÓN DE LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS.- "LA SECRETARÍA" podrá suspender la ministración subsecuente de recursos federales a "LA ENTIDAD FEDERATIVA", cuando se determine que los mismos fueron destinados a fines distintos a los previstos en este Convenio o por incumplimiento de "LA ENTIDAD FEDERATIVA" de las obligaciones contraídas en el mismo; supuestos en los cuales los recursos tendrán que ser reintegrados a la "TESOFE", en los términos del inciso b), subinciso ii) de la Cláusula Décima Octava del presente instrumento, y demás disposiciones aplicables.

Previo a que "LA SECRETARÍA" determine lo que corresponda en términos del párrafo anterior, concederá el derecho de audiencia a "LA ENTIDAD FEDERATIVA" para que, en su caso, aclare o desvirtúe los hechos que se le imputen.

DÉCIMA CUARTA.- RECURSOS REMANENTES.- "LAS PARTES" acuerdan que los remanentes o saldos disponibles de los subsidios radicados en "LA CUENTA", incluyendo los rendimientos financieros generados, que no se encuentren aplicados o vinculados a compromisos formales e ineludibles de pago a la conclusión del periodo otorgado para la aplicación de los subsidios, conforme al ANEXO 3 del presente Convenio, se deberán reintegrar a la TESOFE en un plazo no mayor de 15 (quince) días naturales posteriores al último día hábil del mes de diciembre del presente ejercicio fiscal.

DÉCIMA QUINTA.- MODIFICACIONES AL CONVENIO.- "LAS PARTES" acuerdan que el presente Convenio podrá modificarse de común acuerdo y por escrito, con apego a las disposiciones aplicables.

En caso de contingencias para la realización de los programas y proyectos de infraestructura pública y su equipamiento, objeto de este instrumento, "LAS PARTES" acuerdan tomar las medidas o mecanismos que permitan afrontar dichas eventualidades; para lo cual, la "LA ENTIDAD FEDERATIVA" deberá informar dicha situación a la "LA UPCP", de conformidad con lo estipulado en la Cláusula Octava, inciso c). En todo caso, las medidas y mecanismos acordados serán formalizados mediante la suscripción del Convenio Modificatorio correspondiente.

DÉCIMA SEXTA.- INTERPRETACIÓN.- "LAS PARTES" manifiestan su conformidad para interpretar, en el ámbito de sus respectivas competencias, y resolver de común acuerdo, todo lo relativo a la ejecución y cumplimiento del presente Convenio, así como a sujetar todo lo no previsto en el mismo, a lo dispuesto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, su Reglamento y a las demás disposiciones jurídicas aplicables.

DÉCIMA SÉPTIMA.- VIGENCIA.- El presente Convenio surtirá efectos a partir de la fecha de suscripción y terminará hasta que se haya aplicado la totalidad de los recursos federales, objeto de este instrumento, de conformidad con el Calendario de ejecución establecido en el ANEXO 3, en apego a las disposiciones legales aplicables.

En caso de situaciones supervenientes, contingentes o excepcionales, que motiven o justifiquen prórroga o la ampliación del plazo establecido en el ANEXO 3 del presente Convenio para la aplicación de los recursos, "LA ENTIDAD FEDERATIVA" deberá solicitar por escrito a la "LA UPCP", dentro de la vigencia del periodo otorgado para la aplicación de los recursos en el ANEXO 3, la modificación al Calendario de ejecución, manifestando las causas que motiven y justifiquen, a efecto de que "LA UPCP", en ejercicio de sus facultades y de conformidad con las disposiciones aplicables, determine lo conducente; lo cual, lo hará del conocimiento de la "LA ENTIDAD FEDERATIVA" por escrito.

DÉCIMA OCTAVA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA.- "LAS PARTES" acuerdan que el presente Convenio podrá darse por terminado de manera anticipada, cuando se presente alguna de las siguientes causas:

- a) Por acuerdo de las partes.
- b) Por rescisión, siendo las causas de la misma, las siguientes:
 - i. Que "LA ENTIDAD FEDERATIVA" destine los recursos federales previstos en el presente Convenio a fines distintos a los establecidos,
 - ii. Incumplir las obligaciones contraídas.
- c) Por caso fortuito o fuerza mayor.

En caso de rescisión, "LA ENTIDAD FEDERATIVA" deberá reintegrar a "LA SECRETARÍA", a través de la TESOFE, el monto equivalente a los recursos que haya recibido, incluyendo los rendimientos financieros generados, dentro de los 60 (sesenta) días hábiles siguientes a la fecha de rescisión.

DÉCIMA NOVENA.- NOTIFICACIONES.- Todas las comunicaciones o notificaciones que "LAS PARTES" se hagan en relación con este Convenio, deberán ser por escrito y dirigirse a los domicilios señalados por "LAS PARTES" en la Cláusula Vigésima de este Convenio, conservando la parte emisora acuse de recibo de las mismas.

En caso que alguna de "LAS PARTES" cambie su domicilio deberá notificarlo a la otra, mediante aviso por escrito, con 15 (quince) días hábiles de anticipación a la fecha en que pretenda surta efectos el cambio; en caso contrario, las notificaciones se entenderán legalmente efectuadas en los domicilios señalados en el presente instrumento.

VIGÉSIMA.- DOMICILIOS.- Para todos los efectos derivados del presente Convenio, especialmente para avisos y notificaciones, "LAS PARTES" señalan como sus domicilios los siguientes:



LA SECRETARÍA

Av. Constituyentes 1001, Edificio B, 6° piso, Col. Belén de las Flores, Del. Álvaro Obregón, C. P. 01110. México Distrito Federal. Teléfono 01-55-36-88-49-15

LA ENTIDAD FEDERATIVA

Palacio de Gobierno, Dr. Paliza y Comonfort, Colonia Centro, Hermosillo, Sonora, C.P. 83000
Teléfono 01-662-212-00-04

Enteradas "LAS PARTES" del contenido y alcance legal del presente Convenio, lo firman en cuádruplicado en la Ciudad de México a los once días del mes de abril del año dos mil trece.

POR "LA SECRETARÍA"

POR "LA ENTIDAD FEDERATIVA"

EL TITULAR DE LA UNIDAD DE
POLÍTICA Y CONTROL
PRESUPUESTARIO

EL SECRETARIO DE HACIENDA



C. ALFONSO ISAAC GAMBOA LOZANO



C. CARLOS MANUEL VILLALOBOS
ORGANISTA

Programas Regionales 2013

Anexo 1: Listado de programas y proyectos ^{1/}

Estado de: Sonora



Subsecretaría de Egresos
Unidad de Política y Control Presupuestario

N° del Proyecto	Denominación o descripción general del proyecto	Meta		Ubicación: Municipio y Localidad	Instancia ejecutora o Unidad responsable	Recursos programados (Pesos)
		Programada	Unidad de medida			
TOTAL						540,000,000.00
001	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE AGUA PRIETA (Calles 75, 76, 77, 78 y 79 de la Colonia Nuevo Sonora)	27,271.34	METRO CUADRADO	AGUA PRIETA AGUA PRIETA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	20,000,000.00
002	PROYECTO DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, DRENAJE Y AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE ALAMOS (Calles Rubi, Opalo, Agua Marina, Alejandrina, Cuarzo, Brillante, Zafiro, Marquesita, Ambar y Zirconia)	11,855.36	METRO CUADRADO	ALAMOS ALAMOS	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	20,000,000.00
003	PROYECTO DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE ARIZPE (Calles Garcia Morales, Francisco I. Madero y Miguel Hidalgo)	2,234.12	METRO CUADRADO	ARIZPE ARIZPE	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	3,000,000.00
004	PROYECTO DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, DRENAJE Y AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES EN VILLA JUAREZ, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ (Calles Balsequillo y Lazaro Cardenas)	12,016.00	METRO CUADRADO	BENITO JUAREZ VILLA JUAREZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	18,000,000.00
005	PROYECTO DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO E INFRAESTRUCTURA DE VARIAS CALLES EN EL MUNICIPIO DE CABORCA (Calles Lopez Collado, Circuito Avenida Tubutama, Avenida S, Avenida Q, Avenida Z, Circuito calle 17 y Calle 17)	28,271.34	METRO CUADRADO	CABORCA CABORCA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	38,000,000.00
006	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO E INFRAESTRUCTURA DE LA CALLE QUINTANA ROO ENTRE RODOLFO ELIAS CALLES Y RIO NAZAS EN EL CIUDAD OBREGON, MUNICIPIO DE CAJEME	24,390.23	METRO CUADRADO	CAJEME CIUDAD OBREGON	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	25,000,000.00

Programas Regionales 2013

Anexo 1: Listado de programas y proyectos ^{1/}

Estado de: Sonora

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO



Subsecretaría de Egresos
Unidad de Política y Control Presupuestario

N° del Proyecto	Denominación o descripción general del proyecto	Meta		Ubicación: Municipio y Localidad	Instancia ejecutora o Unidad responsable	Recursos programados (Pesos)
		Programada	Unidad de medida			
007	RESTAURACION DE VIALIDADES E INFRAESTRUCTURA CON CONCRETO HIDRAULICO EN CENTRO HISTORICO ENTRE CALLE JUAREZ, ENTRE CUARTA OESTE Y PRIMERA ESTE, EN EL MUNICIPIO DE CANANEA	20,458.32	METRO CUADRADO	CANANEA CANANEA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	35,000,000.00
008	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO E INFRAESTRUCTURA DEL BOULEVARD LA PAZ ENTRE NUEVO LEON Y LAZARO CARDENAS DEL RIO EN BACOBAMPO, MUNICIPIO DE ETECHOJOA	7,800.85	METRO CUADRADO	ETCHOJOA BACOBAMPO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	10,000,000.00
009	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO, DRENAJE Y AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE ETECHOJOA (Boulevard la Paz y Lazaro Cardenas)	12,099.50	METRO CUADRADO	ETCHOJOA BASCONCOBE	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	20,000,000.00
010	AMPLIACION Y MODERNIZACION DEL BOULEVARD SOLIDARIDAD ENTRE CUARTO BORDO Y MINERA NICO EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO	30,049.00	METRO CUADRADO	HERMOSILLO HERMOSILLO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	30,000,000.00
011	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO, DRENAJE Y AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE HUATABAMPO (Calles Francisco I. Madero, Igancio Zaragoza, Juan de la Barrera y Montes de Oca)	14,869.08	METRO CUADRADO	HUATABAMPO HUATABAMPO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	20,000,000.00
012	PROYECTO DE PAVIMENTACION DE SALIDA A ETCHOROPO EN LA LOCALIDAD DE HUATABAMAPO. MUNICIPIO DE HUATABAMPO	15,674.00	METRO CUADRADO	HUATABAMPO HUATABAMPO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	18,000,000.00

Programas Regionales 2013

Anexo 1: Listado de programas y proyectos ^{1/}

Estado de: Sonora



Subsecretaría de Egresos
Unidad de Política y Control Presupuestario

N° del Proyecto	Denominación o descripción general del proyecto	Meta		Ubicación: Municipio y Localidad	Instancia ejecutora o Unidad responsable	Recursos programados (Pesos)
		Programada	Unidad de medida			
013	PROGRAMA DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO, DRENAJE Y AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE NAVOJOA (Calles Club Rotario, Cocorit y Caborca)	19,690.48	METRO CUADRADO	NAVOJOA NAVOJOA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	20,000,000.00
014	PROGRAMA DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO, DRENAJE Y AGUA POTABLE EN LA CALLE GENERAL ARNULFO RUIZ GOMEZ EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA	16,500.00	METRO CUADRADO	NAVOJOA NAVOJOA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	20,000,000.00
015	PROYECTO DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE NOGALES (Calles Ignacio Ramirez, Andador 8, Calle de los Monos, Sierra Magallanes tramo 3, Jasinto Treviño, Bavispe, Jose G. Escobar, Aviacion tramo 2, Fray Bartolome, Sierra Magallanes, Granados, Hermenegildo, Don Bosco, Panamá, Gustavo Escobosa, Manuela Niebla, Occidental, Virgilio Uribe, Palma, Fronteras e Ignacio Ramirez)	18,619.00	METRO CUADRADO	NOGALES NOGALES	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	24,000,000.00
016	MEJORAMIENTO, REHABILITACION DE DRENAJE Y AGUA POTABLE Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO (Calle 13 entre Paseo las Glorias y Boulevard Benito Juarez)	5,343.17	METRO CUADRADO	PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	10,000,000.00
017	PROYECTO DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL BOULEVARD CAMINO LA CHOYA ENTRE CALLE REVOLUCION A BOULEVARD SAMUEL OCAÑA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO	20,020.00	METRO CUADRADO	PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	20,000,000.00

Programas Regionales 2013

Anexo 1: Listado de programas y proyectos ^{1/}

Estado de: Sonora



Subsecretaría de Egresos
Unidad de Política y Control Presupuestario

N° del Proyecto	Denominación o descripción general del proyecto	Meta		Ubicación: Municipio y Localidad	Instancia ejecutora o Unidad responsable	Recursos programados (Pesos)
		Programada	Unidad de medida			
018	MODERNIZACION Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, DRENAJE Y AGUA POTABLE EN CALLES DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO (Calles 12 y calle Plutarco Elias Calles)	7,049.23	METRO CUADRADO	PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	10,000,000.00
019	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, DRENAJE Y AGUA POTABLE EN EL BOULEVARD INDEPENDENCIA ENTRE ROGELIO ROBLES Y CONSTITUCION EN EL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RIO MUERTO	5,483.23	METRO CUADRADO	SAN IGNACIO RIO MUERTO SAN IGNACIO RIO MUERTO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	8,000,000.00
020	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, DRENAJE Y AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RIO MUERTO (Calles General José Amarillas, José María Gutierrez, Independencia y Martirez de Cananea (Potam tramo 1)	13,351.13	METRO CUADRADO	SAN IGNACIO RIO MUERTO SAN IGNACIO RIO MUERTO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	20,000,000.00
021	PROYECTO DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, AGUA POTABLE Y DRENAJE EN CIRCUITO TURISTICO EN EL MUNICIPIO DE URES (Calles Miguel Hidalgo, Zaragoza, Pesqueira, Dr. Teran y Obregón)	7493.17	METRO CUADRADO	URES URES	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	11,000,000.00
022	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACION DE AVENIDA JAZMIN DE LA CALLE 26 A LA CALLE 47 EN SAN LUIS RIO COLORADO	42,944.00	METRO CUADRADO	SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	14,750,673.52
023	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACION DE LA CALLE 18, 19, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32 Y 33 EN SAN LUIS RIO COLORADO	52,000.00	METRO CUADRADO	SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	17,688,032.88

Programas Regionales 2013

Anexo 1: Listado de programas y proyectos ^{1/}

Estado de: Sonora



Subsecretaría de Egresos
Unidad de Política y Control Presupuestario

N° del Proyecto	Denominación o descripción general del proyecto	Meta		Ubicación: Municipio y Localidad	Instancia ejecutora o Unidad responsable	Recursos programados (Pesos)
		Programada	Unidad de medida			
024	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACION DE LA CALLE LAREDO ENTRE AVENIDA EMILIANO ZAPATA Y AVENIDA SAN JOSE EN SAN LUIS RIO COLORADO	6,760.00	METRO CUADRADO	SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	2,442,096.80
025	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACION DE LA AVENIDA QUINTANA ROO DE LA CALLE 26 A LA CALLE 42 EN SAN LUIS RIO COLORADO	33,280.00	METRO CUADRADO	SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	11,431,222.40
026	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA DEL VALLE DE LA AVENIDA 5 DE MAYO A LA AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA EN SAN LUIS RIO COLORADO	7,680.00	METRO CUADRADO	SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	2,637,974.40
027	MEJORAMIENTO DE CARPETA ASFALTICA EN EXPLANADA DEL BOSQUE DE LA CIUDAD EN SAN LUIS RIO COLORADO	10,500.00	METRO CUADRADO	SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	1,050,000.00
028	PAVIMENTACION D ELA CALLE JOSE MARIA MORELOS ENTRE CALLES ISLAS Y LAFONTAINE EN URES	985.00	METRO CUADRADO	URES URES	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	1,193,446.50
029	PAVIMENTACION DE LA CALLE MELCHOR OCAMPO ENTRE CALLE SONORA Y URREA EN URES	1,532.00	METRO CUADRADO	URES URES	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	1,806,553.50

Programas Regionales 2013

Anexo 1: Listado de programas y proyectos ^{1/}

Estado de: Sonora



Subsecretaría de Egresos
Unidad de Política y Control Presupuestario

N° del Proyecto	Denominación o descripción general del proyecto	Meta		Ubicación: Municipio y Localidad	Instancia ejecutora o Unidad responsable	Recursos programados (Pesos)
		Programada	Unidad de medida			
030	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA AVENIDA OQUITOA ENTRE CALLES MARIA DE JESUS MENDEZ Y QUINTA SUR EN CABORCA	3,600.00	METRO CUADRADO	CABORCA CABORCA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	1,531,063.24
031	PAVIMENTACION DE LA AVENIDA "X" ENTRE PRIMERA Y CD. OBREGON EN CABORCA	4,788.54	METRO CUADRADO	CABORCA CABORCA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	3,707,648.97
032	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN AVENIDA "L" ENTRE CUARTA SUR Y SAN IGNACIO EN CABORCA	6,791.64	METRO CUADRADO	CABORCA CABORCA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	2,541,135.98
033	PAVIMENTACION EN CALLEJON BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDAS "N" Y "P" EN CABORCA	1,713.98	METRO CUADRADO	CABORCA CABORCA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	952,956.68
034	PAVIMENTACION DE LA AVENIDA "O" ENTRE CALLES RAFAEL MUÑOZ Y CALLE 10 (LAMBERTO HERNANDEZ) EN CABORCA	2,800.16	METRO CUADRADO	CABORCA CABORCA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	1,302,065.66
035	PAVIMENTACION EN CALLEJON GUADALUPANO ENTRE AVENIDAS "P" Y "S" EN CABORCA	2,016.58	METRO CUADRADO	CABORCA CABORCA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	1,247,729.25

Programas Regionales 2013

Anexo 1: Listado de programas y proyectos ^{1/}

Estado de: Sonora



Subsecretaría de Egresos
Unidad de Política y Control Presupuestario

N° del Proyecto	Denominación o descripción general del proyecto	Meta		Ubicación: Municipio y Localidad	Instancia ejecutora o Unidad responsable	Recursos programados (Pesos)
		Programada	Unidad de medida			
036	PAVIMENTACION DE LA AVENIDA ALTAR ENTRE CALLE MARIA JESUS MENDEZ Y SEPTIMA SUR COLONIA EL VENTARRON EN CABORCA	3,120.00	METRO CUADRADO	CABORCA CABORCA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	1,332,979.80
037	PAVIMETACION EN CALLE BIZANI ENTRE AVENIDA "J" Y "M" COLONIA AGRONOMICA Y CONTRERAS EN CABORCA	4,260.00	METRO CUADRADO	CABORCA CABORCA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	1,962,079.82
038	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE CALLE GABILONDO ENTRE CALLE DE LOS HEROES Y CALLE FRANCISCO EUSEBIO KINO EN CABORCA	1,965.53	METRO CUADRADO	CABORCA CABORCA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	1,177,086.30
039	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE CALLE JOSE MARIA GIRON ENTRE GRALA PESQUEIRA Y FRANCISCO EUSEBIO KINO EN CABORCA	915.52	METRO CUADRADO	CABORCA CABORCA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	526,915.00
040	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE CALLE DE LOS HEROES ENTRE JOSE MARIA GIRON Y GRAL. PESQUEIRA EN CABORCA	1,276.92	METRO CUADRADO	CABORCA CABORCA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	684,382.74
041	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA CALLE TUBUTAMA ENTRE AVENIDA GUSTAVO SOTELO Y AVENIDA "P" EN CABORCA	7,628.50	METRO CUADRADO	CABORCA CABORCA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	3,408,580.62

Programas Regionales 2013

Anexo 1: Listado de programas y proyectos ^{1/}

Estado de: Sonora



Subsecretaría de Egresos
Unidad de Política y Control Presupuestario

N° del Proyecto	Denominación o descripción general del proyecto	Meta		Ubicación: Municipio y Localidad	Instancia ejecutora o Unidad responsable	Recursos programados (Pesos)
		Programada	Unidad de medida			
042	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA CALLE CERRO PRIETO ENTRE AVENIDA "L" Y "R" EN CABORCA	6,166.80	METRO CUADRADO	CABORCA CABORCA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	2,987,378.36
043	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA CALLE PARICUTIN Y CALLEJON DE ABRIL ENTRE AVENIDA QUIROZ Y MORA Y CALLE "C" EN CABORCA	2,398.42	METRO CUADRADO	CABORCA CABORCA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	1,161,620.55
044	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA AVENIDA "A" ENTRE CALLE SEPTIMA Y CALLE 10 EN CABORCA	3,615.47	METRO CUADRADO	CABORCA CABORCA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	1,321,067.24
045	PAVIMENTACION DEL BOULEVARD PERIMETRAL ENTRE BOULEVARD ANTONIO QUIROGA Y CANAL DENOMINADO "EL CHANATE" EN HERMOSILLO	32,760.00	METRO CUADRADO	HERMOSILLO HERMOSILLO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	22,500,000.00
046	REHABILITACION DE PAVIMENTACION (II ETAPA) EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS DE LA CIUDAD DE HERMOSILLO	195,000.00	METRO CUADRADO	HERMOSILLO HERMOSILLO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	33,755,309.79
047	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRESA FALCON ENTRE PERIFERICO ORIENTE Y PALMITO EN HERMOSILLO	1,540.00	METRO CUADRADO	HERMOSILLO HERMOSILLO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	2,500,000.00

Programas Regionales 2013

Anexo 1: Listado de programas y proyectos ^{1/}

Estado de: Sonora



Subsecretaría de Egresos
Unidad de Política y Control Presupuetario

N° del Proyecto	Denominación o descripción general del proyecto	Meta		Ubicación: Municipio y Localidad	Instancia ejecutora o Unidad responsable	Recursos programados (Pesos)
		Programada	Unidad de medida			
048	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MUCUZARI ENTRE PERIFERICO ORIENTE Y PALMITO EN HERMOSILLO	1,100.00	METRO CUADRADO	HERMOSILLO HERMOSILLO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	2,400,000.00

1_/ La entidad federativa asume plenamente, por sí misma, los compromisos y responsabilidades vinculadas con las obligaciones jurídicas, financieras y de cualquier otro tipo relacionadas con los programas y/o proyectos contenidos en este anexo, así como en todo lo relativo a los procesos que comprendan la justificación, contratación, ejecución, control, supervisión, comprobación, integración de libros blancos, según corresponda, rendición de cuentas y transparencia, para dar pleno cumplimiento a las disposiciones legales y normativas aplicables.

Programas Regionales 2013

Anexo 2: Calendario de ministraciones

Estado de: Sonora



Subsecretaría de Egresos
Unidad de Política y Control Presupuestario

N° del Proyecto	Denominación del proyecto	Total de recursos federales (Pesos)	Calendario							
			Primera		Segunda		Tercera		Cuarta	
			Fecha	Monto (Pesos)	Fecha	Monto (Pesos)	Fecha	Monto (Pesos)	Fecha	Monto (Pesos)
Total		540,000,000.00		540,000,000.00		-		-		-
001	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE AGUA PRIETA (Calles 75, 76, 77, 78 y 79 de la Colonia Nuevo Sonora)	20,000,000.00	abr-13	20,000,000.00						
002	PROYECTO DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, DRENAJE Y AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE ALAMOS (Calles Rubí, Opalo, Agua Marina, Alejandrina, Cuarzo, Brillante, Zafiro, Marquesita, Ambar y Zirconia)	20,000,000.00	abr-13	20,000,000.00						
003	PROYECTO DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE ARIZPE (Calles Garcia Morales, Francisco I. Madero y Miguel Hidalgo)	3,000,000.00	abr-13	3,000,000.00						
004	PROYECTO DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, DRENAJE Y AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES EN VILLA JUAREZ, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ (Calles Balsequillo y Lazaro Cardenas)	18,000,000.00	abr-13	18,000,000.00						
005	PROYECTO DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO E INFRAESTRUCTURA DE VARIAS CALLES EN EL MUNICIPIO DE CABORCA (Calles Lopez Collado, Circuito Avenida Tubutama, Avenida S, Avenida Q, Avenida Z, Circuito calle 17 y Calle 17)	38,000,000.00	abr-13	38,000,000.00						
006	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO E INFRAESTRUCTURA DE LA CALLE QUINTANA ROO ENTRE RODOLFO ELIAS CALLES Y RIO NAZAS EN EL CIUDAD OBREGON, MUNICIPIO DE CAJEME	25,000,000.00	abr-13	25,000,000.00						
007	RESTAURACION DE VIALIDADES E INFRAESTRUCTURA CON CONCRETO HIDRAULICO EN CENTRO HISTORICO ENTRE CALLE JUAREZ, ENTRE CUARTA OESTE Y PRIMERA ESTE, EN EL MUNICIPIO DE CANANEA	35,000,000.00	abr-13	35,000,000.00						
008	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO E INFRAESTRUCTURA DEL BOULEVARD LA PAZ ENTRE NUEVO LEON Y LAZARO CARDENAS DEL RIO EN BACOBAMPO, MUNICIPIO DE ETECHOJOA	10,000,000.00	abr-13	10,000,000.00						
009	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO, DRENAJE Y AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE ETECHOJOA (Boulevard la Paz y Lazaro Cardenas)	20,000,000.00	abr-13	20,000,000.00						

Programas Regionales 2013

Anexo 2: Calendario de ministraciones

Estado de: Sonora

N° del Proyecto	Denominación del proyecto	Total de recursos federales (Pesos)	Calendario							
			Primera		Segunda		Tercera		Cuarta	
			Fecha	Monto (Pesos)	Fecha	Monto (Pesos)	Fecha	Monto (Pesos)	Fecha	Monto (Pesos)
010	AMPLIACION Y MODERNIZACION DEL BOULEVARD SOLIDARIDAD ENTRE CUARTO BORDO Y MINERA NICO EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO	30,000,000.00	abr-13	30,000,000.00						
011	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO, DRENAJE Y AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE HUATABAMPO (Calles Francisco I. Madero, Igancio Zaragoza, Juan de la Barrera y Montes de Oca)	20,000,000.00	abr-13	20,000,000.00						
012	PROYECTO DE PAVIMENTACION DE SALIDA A ETCHOROPO EN LA LOCALIDAD DE HUATABAMPO. MUNICIPIO DE HUATABAMPO	18,000,000.00	abr-13	18,000,000.00						
013	PROGRAMA DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO, DRENAJE Y AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE NAVOJOA (Calles Club Rotario, Cocorit y Caborca)	20,000,000.00	abr-13	20,000,000.00						
014	PROGRAMA DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO, DRENAJE Y AGUA POTABLE EN LA CALLE GENERAL ARNULFO RUIZ GOMEZ EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA	20,000,000.00	abr-13	20,000,000.00						
015	PROYECTO DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE NOGALES (Calles Ignacio Ramirez, Andador 8, Calle de los Monos, Sierra Magallanes tramo 3, Jasinto Treviño, Bavispe, Jose G. Escobar, Aviacion tramo 2, Fray Bartolome, Sierra Magallanes, Granados, Hermenegildo, Don Bosco, Panamá, Gustavo Escobosa, Manuela Niebla, Occidental, Virgilio Uribe, Palma, Fronteras e Ignacio Ramirez)	24,000,000.00	abr-13	24,000,000.00						
016	MEJORAMIENTO, REHABILITACION DE DRENAJE Y AGUA POTABLE Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO (Calle 13 entre Paseo las Glorias y Boulevard Benito Juarez)	10,000,000.00	abr-13	10,000,000.00						
017	PROYECTO DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL BOULEVARD CAMINO LA CHOYA ENTRE CALLE REVOLUCION A BOULEVARD SAMUEL OCAÑA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO	20,000,000.00	abr-13	20,000,000.00						
018	MODERNIZACION Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, DRENAJE Y AGUA POTABLE EN CALLES DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO (Calles 12 y calle Plutarco Elias Calles)	10,000,000.00	abr-13	10,000,000.00						

Programas Regionales 2013

Anexo 2: Calendario de ministraciones

Estado de: Sonora

N° del Proyecto	Denominación del proyecto	Total de recursos federales (Pesos)	Calendario							
			Primera		Segunda		Tercera		Cuarta	
			Fecha	Monto (Pesos)	Fecha	Monto (Pesos)	Fecha	Monto (Pesos)	Fecha	Monto (Pesos)
019	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, DRENAJE Y AGUA POTABLE EN EL BOULEVARD INDEPENDENCIA ENTRE ROGELIO ROBLES Y CONSTITUCION EN EL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RIO MUERTO	8,000,000.00	abr-13	8,000,000.00						
020	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, DRENAJE Y AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RIO MUERTO (Calles General José Amarillas, José María Gutierrez, Independencia y Martirez de Cananea (Potam tramo 1)	20,000,000.00	abr-13	20,000,000.00						
021	PROYECTO DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, AGUA POTABLE Y DRENAJE EN CIRCUITO TURISTICO EN EL MUNICIPIO DE URES (Calles Miguel Hidalgo, Zaragoza, Pesqueira, Dr. Teran y Obregón)	11,000,000.00	abr-13	11,000,000.00						
022	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACION DE AVENIDA JAZMIN DE LA CALLE 26 A LA CALLE 47 EN SAN LUIS RIO COLORADO	14,750,673.52	abr-13	14,750,673.52						
023	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACION DE LA CALLE 18, 19, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32 Y 33 EN SAN LUIS RIO COLORADO	17,688,032.88	abr-13	17,688,032.88						
024	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACION DE LA CALLE LAREDO ENTRE AVENIDA EMILIANO ZAPATA Y AVENIDA SAN JOSE EN SAN LUIS RIO COLORADO	2,442,096.80	abr-13	2,442,096.80						
025	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACION DE LA AVENIDA QUINTANA ROO DE LA CALLE 26 A LA CALLE 42 EN SAN LUIS RIO COLORADO	11,431,222.40	abr-13	11,431,222.40						
026	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA DEL VALLE DE LA AVENIDA 5 DE MAYO A LA AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA EN SAN LUIS RIO COLORADO	2,637,974.40	abr-13	2,637,974.40						
027	MEJORAMIENTO DE CARPETA ASFALTICA EN EXPLANADA DEL BOSQUE DE LA CIUDAD EN SAN LUIS RIO COLORADO	1,050,000.00	abr-13	1,050,000.00						

Programas Regionales 2013
Anexo 2: Calendario de ministraciones
Estado de: Sonora



N° del Proyecto	Denominación del proyecto	Total de recursos federales (Pesos)	Calendario							
			Primera		Segunda		Tercera		Cuarta	
			Fecha	Monto (Pesos)	Fecha	Monto (Pesos)	Fecha	Monto (Pesos)	Fecha	Monto (Pesos)
028	PAVIMENTACION D ELA CALLE JOSE MARIA MORELOS ENTRE CALLES ISLAS Y LAFONTAINE EN URES	1,193,446.50	abr-13	1,193,446.50						
029	PAVIMENTACION DE LA CALLE MELCHOR OCAMPO ENTRE CALLE SONORA Y URREA EN URES	1,806,553.50	abr-13	1,806,553.50						
030	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA AVENIDA OQUITOA ENTRE CALLES MARIA DE JESUS MENDEZ Y QUINTA SUR EN CABORCA	1,531,063.24	abr-13	1,531,063.24						
031	PAVIMENTACION DE LA AVENIDA "X" ENTRE PRIMERA Y CD. OBREGON EN CABORCA	3,707,648.97	abr-13	3,707,648.97						
032	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN AVENIDA "L" ENTRE CUARTA SUR Y SAN IGNACIO EN CABORCA	2,541,135.98	abr-13	2,541,135.98						
033	PAVIMENTACION EN CALLEJON BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDAS "N" Y "P" EN CABORCA	952,956.68	abr-13	952,956.68						
034	PAVIMENTACION DE LA AVENIDA "O" ENTRE CALLES RAFAEL MUÑOZ Y CALLE 10 (LAMBERTO HERNANDEZ) EN CABORCA	1,302,065.66	abr-13	1,302,065.66						
035	PAVIMENTACION EN CALLEJON GUADALUPANO ENTRE AVENIDAS "P" Y "S" EN CABORCA	1,247,729.25	abr-13	1,247,729.25						
036	PAVIMENTACION DE LA AVENIDA ALTAR ENTRE CALLE MARIA JESUS MENDEZ Y SEPTIMA SUR COLONIA EL VENTARRON EN CABORCA	1,332,979.80	abr-13	1,332,979.80						
037	PAVIMETACION EN CALLE BIZANI ENTRE AVENIDA "J" Y "M" COLONIA AGRONOMICA Y CONTRERAS EN CABORCA	1,962,079.82	abr-13	1,962,079.82						

Programas Regionales 2013

Anexo 2: Calendario de ministraciones

Estado de: Sonora

N° del Proyecto	Denominación del proyecto	Total de recursos federales (Pesos)	Calendario							
			Primera		Segunda		Tercera		Cuarta	
			Fecha	Monto (Pesos)	Fecha	Monto (Pesos)	Fecha	Monto (Pesos)	Fecha	Monto (Pesos)
038	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE CALLE GABILONDO ENTRE CALLE DE LOS HEROES Y CALLE FRANCISCO EUSEBIO KINO EN CABORCA	1,177,086.30	abr-13	1,177,086.30						
039	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE CALLE JOSE MARIA GIRON ENTRE GRALA PESQUEIRA Y FRANCISCO EUSEBIO KINO EN CABORCA	526,915.00	abr-13	526,915.00						
040	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE CALLE DE LOS HEROES ENTRE JOSE MARIA GIRON Y GRAL. PESQUEIRA EN CABORCA	684,382.74	abr-13	684,382.74						
041	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA CALLE TUBUTAMA ENTRE AVENIDA GUSTAVO SOTELO Y AVENIDA "P" EN CABORCA	3,408,580.62	abr-13	3,408,580.62						
042	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA CALLE CERRO PRIETO ENTRE AVENIDA "L" Y "R" EN CABORCA	2,987,378.36	abr-13	2,987,378.36						
043	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA CALLE PARICUTIN Y CALLEJON DE ABRIL ENTRE AVENIDA QUIROZ Y MORA Y CALLE "C" EN CABORCA	1,161,620.55	abr-13	1,161,620.55						
044	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA AVENIDA "A" ENTRE CALLE SEPTIMA Y CALLE 10 EN CABORCA	1,321,067.24	abr-13	1,321,067.24						
045	PAVIMENTACION DEL BOULEVARD PERIMETRAL ENTRE BOULEVARD ANTONIO QUIROGA Y CANAL DENOMINADO "EL CHANATE" EN HERMOSILLO	22,500,000.00	abr-13	22,500,000.00						
046	REHABILITACION DE PAVIMENTACION (II ETAPA) EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS DE LA CIUDAD DE HERMOSILLO	33,755,309.79	abr-13	33,755,309.79						
047	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRESA FALCON ENTRE PERIFERICO ORIENTE Y PALMITO EN HERMOSILLO	2,500,000.00	abr-13	2,500,000.00						

Programas Regionales 2013

Anexo 2: Calendario de ministraciones

Estado de: Sonora



Subsecretaría de Egresos
Unidad de Política y Control Presupuetario

N° del Proyecto	Denominación del proyecto	Total de recursos federales (Pesos)	Calendario							
			Primera		Segunda		Tercera		Cuarta	
			Fecha	Monto (Pesos)	Fecha	Monto (Pesos)	Fecha	Monto (Pesos)	Fecha	Monto (Pesos)
048	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MUCUZARI ENTRE PERIFERICO ORIENTE Y PALMITO EN HERMOSILLO	2,400,000.00	abr-13	2,400,000.00						



Programas Regionales 2013
Anexo 3: Calendario de ejecución
Estado de: Sonora

Nº del Proyecto	Denominación del proyecto	Avance	Calendario 2013-2014																
			Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Total	
015	HIDRAULICO EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE NOGALES (Calle Ignacio Ramirez, Andador 8, Calle de los Monjes, Sierra Magallanes tramo 3, Jasinto Treviño, Bavispe, Jose G. Escobar, Aviacion tramo 2, Fray Bartolome, Si	Financiero (\$)	7,200,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	840,000.00	840,000.00	840,000.00	840,000.00	840,000.00	24,000,000.00
016	MEJORAMIENTO, REHABILITACION DE DRENAJE Y AGUA POTABLE Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO (Calle 13 entre Paseo las Glorias y Boulevard Benito Juarez)	Fisico (%)	30%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	100%
		Financiero (\$)	3,000,000.00	583,500.00	583,500.00	583,500.00	583,500.00	583,500.00	583,500.00	583,500.00	583,500.00	583,500.00	583,500.00	349,700.00	349,700.00	349,700.00	349,700.00	349,700.00	349,700.00
017	PROYECTO DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL BOULEVARD CAMINO LA CHOYA ENTRE CALLE REVOLUCION A BOULEVARD SAMUEL OCAÑA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO	Fisico (%)	30%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	100%
		Financiero (\$)	6,000,000.00	1,170,000.00	1,170,000.00	1,170,000.00	1,170,000.00	1,170,000.00	1,170,000.00	1,170,000.00	1,170,000.00	1,170,000.00	1,170,000.00	694,000.00	694,000.00	694,000.00	694,000.00	694,000.00	694,000.00
018	MODERNIZACION Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, DRENAJE Y AGUA POTABLE EN CALLES DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO (Calles 12 y calle Plutarco Elias Calles)	Fisico (%)	30%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	100%
		Financiero (\$)	3,000,000.00	583,500.00	583,500.00	583,500.00	583,500.00	583,500.00	583,500.00	583,500.00	583,500.00	583,500.00	349,700.00	349,700.00	349,700.00	349,700.00	349,700.00	349,700.00	349,700.00
019	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, DRENAJE Y AGUA POTABLE EN EL BOULEVARD INDEPENDENCIA ENTRE ROGELIO ROBLES Y CONSTITUCION EN EL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RIO MUERTO	Fisico (%)	30%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	100%
		Financiero (\$)	2,400,000.00	466,700.00	466,700.00	466,700.00	466,700.00	466,700.00	466,700.00	466,700.00	466,700.00	466,700.00	279,940.00	279,940.00	279,940.00	279,940.00	279,940.00	279,940.00	279,940.00
020	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, DRENAJE Y AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RIO MUERTO (Calles General José Amarillas, José María Gutiérrez, Independencia y Martínez de Cananea (Potam tramo 1)	Fisico (%)	30%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	100%
		Financiero (\$)	6,000,000.00	1,170,000.00	1,170,000.00	1,170,000.00	1,170,000.00	1,170,000.00	1,170,000.00	1,170,000.00	1,170,000.00	1,170,000.00	694,000.00	694,000.00	694,000.00	694,000.00	694,000.00	694,000.00	694,000.00
021	PROYECTO DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, AGUA POTABLE Y DRENAJE EN CIRCUITO TURISTICO EN EL MUNICIPIO DE URES (Calles Miguel Hidalgo, Zaragoza, Pesqueira, Dr. Teran y Obregón)	Fisico (%)	30%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	100%
		Financiero (\$)	3,300,000.00	641,700.00	641,700.00	641,700.00	641,700.00	641,700.00	641,700.00	641,700.00	641,700.00	641,700.00	384,940.00	384,940.00	384,940.00	384,940.00	384,940.00	384,940.00	384,940.00
022	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACION DE AVENIDA JAZMIN DE LA CALLE 26 A LA CALLE 47 EN SAN LUIS RIO COLORADO	Fisico (%)	5%	25%	10%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	100%
		Financiero (\$)	700,000.00	3,725,200.00	938,700.00	938,700.00	938,700.00	938,700.00	938,700.00	938,700.00	938,700.00	938,700.00	563,175.00	563,175.00	563,175.00	563,175.00	563,175.00	563,175.00	563,175.00
023	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACION DE LA CALLE 18, 19, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32 Y 33 EN SAN LUIS RIO COLORADO	Fisico (%)	5%	25%	10%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	100%
		Financiero (\$)	880,000.00	4,426,400.00	1,125,650.00	1,125,650.00	1,125,650.00	1,125,650.00	1,125,650.00	1,125,650.00	1,125,650.00	1,125,650.00	675,290.00	675,290.00	675,290.00	675,290.00	675,290.00	675,290.00	675,290.00
024	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACION DE LA CALLE LAREDO ENTRE AVENIDA EMILIANO ZAPATA Y AVENIDA SAN JOSE EN SAN LUIS RIO COLORADO	Fisico (%)			30%	10%	10%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	100%
		Financiero (\$)			732,700.00	189,950.00	189,950.00	189,950.00	189,950.00	189,950.00	189,950.00	142,500.00	85,500.00	85,500.00	85,500.00	85,500.00	85,500.00	85,500.00	85,500.00
025	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACION DE LA AVENIDA QUINTANA ROO DE LA CALLE 26 A LA CALLE 42 EN SAN LUIS RIO COLORADO	Fisico (%)	5%	25%	10%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	100%
		Financiero (\$)	571,600.00	2,857,800.00	727,500.00	727,500.00	727,500.00	727,500.00	727,500.00	727,500.00	727,500.00	727,500.00	436,365.00	436,365.00	436,365.00	436,365.00	436,365.00	436,365.00	436,365.00
026	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA DEL VALLE DE LA AVENIDA 5 DE MAYO A LA AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA EN SAN LUIS RIO COLORADO	Fisico (%)			30%	10%	10%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	100%
		Financiero (\$)			791,400.00	205,175.00	205,175.00	205,175.00	205,175.00	205,175.00	205,175.00	205,175.00	154,000.00	92,310.00	92,310.00	92,310.00	92,310.00	92,284.40	92,284.40
027	MEJORAMIENTO DE CARPETA ASFALTICA EN EXPLANADA DEL BOSQUE DE LA CIUDAD EN SAN LUIS RIO COLORADO	Fisico (%)							30%	15%	15%	10%	10%	10%	10%				100%
		Financiero (\$)							315,000.00	122,500.00	122,500.00	122,500.00	122,500.00	122,500.00	122,500.00				
028	PAVIMENTACION D ELA CALLE JOSE MARIA MORELOS ENTRE CALLES ISIAS Y FONTAINE	Fisico (%)							30%	15%	15%	10%	10%	10%					100%

Programas Regionales 2013
Anexo 3: Calendario de ejecución
Estado de: Sonora

Nº del Proyecto	Denominación del proyecto	Avance	Calendario 2013-2014																
			Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Total	
028	RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE MELCHOR OCAMPO ENTRE CALLE SONORA Y URREA EN URES	Financiero (\$)							358,050.00	139,235.00	139,235.00	139,235.00	139,235.00	139,235.00	139,221.50				1,193,446.50
029	PAVIMENTACION DE LA CALLE MELCHOR OCAMPO ENTRE CALLE SONORA Y URREA EN URES	Fisico (%)							30%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	5%	5%		100%
		Financiero (\$)							542,000.00	180,651.00	180,651.00	180,651.00	180,651.00	180,651.00	120,500.00	120,500.00	120,298.50		1,806,553.50
030	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA AVENIDA OQUITOA ENTRE CALLES MARIA DE JESUS MENDEZ Y QUINTA SUR EN CABORCA	Fisico (%)							30%	10%	10%	10%	10%	10%	10%				100%
		Financiero (\$)							507,300.00	146,260.00	146,260.00	146,260.00	146,260.00	146,260.00	146,260.00	146,203.24			1,531,063.24
031	PAVIMENTACION DE LA AVENIDA "X" ENTRE PRIMERA Y CD. OBREGON EN CABORCA	Fisico (%)			5%	25%	10%	10%	10%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	100%
		Financiero (\$)			199,500.00	996,900.00	279,030.00	279,030.00	279,030.00	279,030.00	279,030.00	279,030.00	279,030.00	167,415.00	167,415.00	167,415.00	167,415.00	167,408.97	
032	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN AVENIDA "L" ENTRE CUARTA SUR Y SAN IGNACIO EN CABORCA	Fisico (%)			5%	25%	10%	10%	10%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	100%
		Financiero (\$)			127,057.00	734,543.00	209,945.00	209,945.00	209,945.00	209,945.00	209,945.00	209,945.00	209,945.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	79,865.98	
033	PAVIMENTACION EN CALLEJON BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDAS "N" Y "P" EN CABORCA	Fisico (%)							30%	15%	15%	10%	10%	10%	10%				100%
		Financiero (\$)							325,300.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	102,656.68				952,956.68
034	PAVIMENTACION DE LA AVENIDA "O" ENTRE CALLES RAFAEL MUÑOZ Y CALLE 10 (LAMBERTO HERNANDEZ) EN CABORCA	Fisico (%)							30%	15%	15%	10%	10%	10%	5%	5%			100%
		Financiero (\$)							431,550.00	124,360.00	124,360.00	124,360.00	124,360.00	124,360.00	124,360.00	124,355.66			1,302,065.66
035	PAVIMENTACION EN CALLEJON GUADALUPANO ENTRE AVENIDAS "P" Y "S" EN CABORCA	Fisico (%)							30%	15%	15%	10%	10%	10%	5%	5%			100%
		Financiero (\$)							374,320.00	124,775.00	124,775.00	124,775.00	124,775.00	124,775.00	124,775.00	124,759.25			1,247,729.25
036	PAVIMENTACION DE LA AVENIDA ALTAR ENTRE CALLE MARIA JESUS MENDEZ Y SEPTIMA SUR COLONIA EL VENTARRON EN CABORCA	Fisico (%)							30%	15%	15%	10%	10%	10%	5%	5%			100%
		Financiero (\$)							429,350.00	129,090.00	129,090.00	129,090.00	129,090.00	129,090.00	129,090.00	129,089.80			1,332,979.80
037	PAVIMETACION EN CALLE BIZANI ENTRE AVENIDA "J" Y "M" COLONIA AGRONOMICA Y CONTRERAS EN CABORCA	Fisico (%)							30%	15%	15%	10%	10%	5%	5%	5%	5%		100%
		Financiero (\$)							655,925.00	163,270.00	163,270.00	163,270.00	163,270.00	163,270.00	163,270.00	163,270.00	163,264.82		1,962,079.82
038	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE CALLE GABLONDO ENTRE CALLE DE LOS HEROES Y CALLE FRANCISCO EUSEBIO KINO EN CABORCA	Fisico (%)							30%	15%	15%	10%	10%	10%	5%	5%			100%
		Financiero (\$)							416,800.00	108,615.00	108,615.00	108,615.00	108,615.00	108,615.00	108,615.00	108,596.30			1,177,086.30
039	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE CALLE JOSE MARIA GIRON ENTRE GRALA PESQUEIRA Y FRANCISCO EUSEBIO KINO EN CABORCA	Fisico (%)							30%	30%	20%	20%							100%
		Financiero (\$)							184,300.00	153,540.00	94,600.00	94,475.00							526,915.00
040	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE CALLE DE LOS HEROES ENTRE JOSE MARIA GIRON Y GRAL. PESQUEIRA EN CABORCA	Fisico (%)							30%	20%	20%	15%	15%						100%
		Financiero (\$)							228,600.00	139,890.00	131,160.00	92,400.00	92,332.74						684,382.74
041	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA CALLE TUBUTAMA ENTRE AVENIDA GUSTAVO SOTELO Y AVENIDA "P" EN CABORCA	Fisico (%)			5%	25%	10%	10%	10%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	100%
		Financiero (\$)			179,800.00	898,860.00	258,900.00	258,900.00	258,900.00	258,900.00	258,900.00	258,900.00	155,305.00	155,305.00	155,305.00	155,305.00	155,300.62		3,408,580.62
042	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA CALLE CERRO PRIETO ENTRE AVENIDA "L" Y "R" EN CABORCA	Fisico (%)			5%	25%	10%	10%	10%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	100%
		Financiero (\$)			167,625.00	838,120.00	220,185.00	220,185.00	220,185.00	220,185.00	220,185.00	220,185.00	132,105.00	132,105.00	132,105.00	132,105.00	132,103.36		2,987,378.36
043	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA CALLE PARICUTIN Y CALLEJON DE ABRIL ENTRE AVENIDA QUIROZ Y MORA Y CALLE "C" EN CABORCA	Fisico (%)							30%	15%	15%	10%	10%	10%	5%	5%			100%
		Financiero (\$)							348,500.00	116,165.00	116,165.00	116,165.00	116,165.00	116,165.00	116,165.00	116,130.55			1,161,620.55

Programas Regionales 2013
Anexo 3: Calendario de ejecución
Estado de: Sonora

Nº del Proyecto	Denominación del proyecto	Avance	Calendario 2013-2014															
			Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Total
044	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA AVENIDA "A" ENTRE CALLE SEPTIMA Y CALLE 10 EN CABORCA	Fisico (%)						30%	15%	15%	10%	10%	10%	5%	5%			100%
		Financiero (\$)						396,350.00	132,105.00	132,105.00	132,105.00	132,105.00	132,105.00	132,105.00	132,087.24			1,321,067.24
045	PAVIMENTACION DEL BOULEVARD PERIMETRAL ENTRE BOULEVARD ANTONIO QUIROGA Y CANAL DENOMINADO "EL CHANATE" EN HERMOSILLO	Fisico (%)	5%	25%	10%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	100%
		Financiero (\$)	1,125,000.00	5,625,000.00	1,431,850.00	1,431,850.00	1,431,850.00	1,431,850.00	1,431,850.00	1,431,850.00	1,431,850.00	1,431,850.00	859,040.00	859,040.00	859,040.00	859,040.00	859,040.00	22,500,000.00
046	REHABILITACION DE PAVIMENTACION (II ETAPA) EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS DE LA CIUDAD DE HERMOSILLO	Fisico (%)	5%	25%	10%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	100%
		Financiero (\$)	1,687,800.00	8,438,800.00	2,148,065.00	2,148,065.00	2,148,065.00	2,148,065.00	2,148,065.00	2,148,065.00	2,148,065.00	2,148,065.00	1,288,850.00	1,288,850.00	1,288,850.00	1,288,850.00	1,288,789.79	33,755,309.79
047	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRESA FALCON ENTRE PERIFERICO ORIENTE Y PALMITO EN HERMOSILLO	Fisico (%)				30%	10%	10%	10%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	100%
		Financiero (\$)				750,000.00	194,500.00	194,500.00	194,500.00	194,500.00	194,500.00	194,500.00	116,600.00	116,600.00	116,600.00	116,600.00	116,600.00	2,500,000.00
048	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MUJUZARI ENTRE PERIFERICO ORIENTE Y PALMITO EN HERMOSILLO	Fisico (%)				30%	10%	10%	10%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	100%
		Financiero (\$)				720,000.00	186,700.00	186,700.00	186,700.00	186,700.00	186,700.00	186,700.00	111,960.00	111,960.00	111,960.00	111,960.00	111,960.00	2,400,000.00

(S) = Pesos.



Programas Regionales 2013
por \$ 496 millones

CONVENIO PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL GOBIERNO FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, EN ADELANTE "LA SECRETARÍA", REPRESENTADA POR EL C. ALFONSO ISAAC GAMBOA LOZANO, TITULAR DE LA UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO, Y POR LA OTRA, EL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, EN ADELANTE "LA ENTIDAD FEDERATIVA", REPRESENTADA POR EL C. CARLOS MANUEL VILLALOBOS ORGANISTA, SECRETARIO DE HACIENDA, A QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES DESIGNARÁ COMO "LAS PARTES", AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

1. La política de desarrollo regional tiene como propósito impulsar el desarrollo integral y equilibrado de las regiones del país, con el fin de que los tres órdenes de gobierno contribuyan al crecimiento de la actividad económica y la creación de empleos; en este sentido, en el marco de la estrategia programática del Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2013 se prevén mecanismos de coordinación gubernamental para apoyar el desarrollo regional del país.
2. El artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que los recursos económicos de que dispongan la Federación, los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.
3. Conforme a lo definido en el artículo 2, fracción LIII, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, los subsidios son asignaciones de recursos federales previstas en el Presupuesto de Egresos que, a través de las dependencias y entidades, que se otorgan a los diferentes sectores de la sociedad, a las entidades federativas o municipios para fomentar el desarrollo de actividades sociales o económicas prioritarias de interés general.
4. El artículo 79 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria establece que el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con base en el Presupuesto de Egresos de la Federación y sujetándose en lo conducente a los artículos 74 a 78 de esa Ley, determinará la forma y términos en que deberán invertirse los subsidios que otorgue a las entidades federativas, a los municipios y, en su caso, a los sectores social y privado. Asimismo, establece que los beneficiarios deberán proporcionar a dicha Secretaría la información que se les solicite sobre la aplicación que hagan de las asignaciones destinadas a favor de entidades federativas con la finalidad de apoyarlos por contingencias económicas, así como para dar cumplimiento a los convenios suscritos.

5. Con la finalidad de apoyar a las entidades federativas en su fortalecimiento financiero, y en caso de desastres naturales o por contingencias económicas, así como para dar cumplimiento a los convenios suscritos, se podrá otorgar un subsidio con cargo a las asignaciones previstas en los Programas Regionales contenidos en el Anexo 19 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013. Dicho subsidio estará sujeto a la disponibilidad presupuestaria del Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas.
6. En términos de las atribuciones establecidas en el artículo 62 del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, corresponde a la Unidad de Política y Control Presupuestario, conducir el control presupuestario y, desempeñarse como unidad responsable para el ejercicio de los recursos de los programas contenidos en el presupuesto del Ramo General 23 Provisiones Generales y Económicas.
7. Debido a la importancia de la distribución de recursos a las entidades federativas, a que el ejercicio del gasto se debe realizar con criterios de legalidad, honestidad, eficiencia y eficacia, economía, racionalidad, austeridad y transparencia y, a que la aplicación de los recursos presupuestarios federales se debe realizar de manera exclusiva para el cumplimiento del objeto para el cual se asignaron, se requiere establecer las bases para su aplicación, ejercicio, seguimiento, control, evaluación, rendición de cuentas y transparencia, por parte de las instancias competentes en el ámbito federal y de las entidades federativas.

DECLARACIONES

1. Declara "LA SECRETARÍA", por conducto de su representante que:
 - a) Es una dependencia de la Administración Pública Federal, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, 2º, 26 y 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
 - b) A la Unidad de Política y Control Presupuestario, en lo subsecuente "LA UPCP", le compete administrar, integrar y llevar el registro contable del Presupuesto del Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas, de conformidad con lo establecido en los artículos 62 del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 23, fracción I, inciso c), y 105, fracción V, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
2. Declara "LA ENTIDAD FEDERATIVA", por conducto de su representante que:
 - a) En términos de los artículos 40, 42, fracción I, 43 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es un Estado Libre y Soberano que forma parte integrante de la Federación, según los principios contemplados en la Ley Fundamental y lo establecido por el artículo 23 de la Constitución Política del Estado de Sonora.

- b) Concorre a la celebración del presente Convenio a través del Secretario de Hacienda, quien se encuentra facultado para ello, en términos de lo establecido en los artículos 3, 12, 22 fracción II, 24 fracción A, fracciones I y X, apartado B, fracción V de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora y demás disposiciones locales aplicables.
3. Declaran "LAS PARTES", por conducto de sus representantes que:
- a) El presente instrumento no tiene cláusula alguna contraria a la ley, la moral o a las buenas costumbres, y que para su celebración no media coacción alguna y, consecuentemente, carece de todo error, mala fe o cualquier otro vicio del consentimiento que pueda afectar en todo o en parte, la validez del mismo.
- b) Una vez reconocida plenamente la personalidad y capacidad jurídica con que comparecen, es su voluntad celebrar el presente Convenio.

Expuesto lo anterior, "LAS PARTES" convienen en obligarse al tenor de las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- OBJETO.- El presente Convenio tiene por objeto establecer la forma y términos para la transferencia, aplicación, seguimiento, control, rendición de cuentas y transparencia en el ejercicio de los recursos federales que entrega "LA SECRETARÍA" a "LA ENTIDAD FEDERATIVA", con cargo a Programas Regionales previstos en el Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas, para apoyar la ejecución de los programas y proyectos de infraestructura pública y su equipamiento, detallados en el ANEXO 1.

SEGUNDA.- MONTO DE LOS RECURSOS.- "LA SECRETARÍA" entrega a "LA ENTIDAD FEDERATIVA", la cantidad de \$496,000,000.00 (Cuatrocientos noventa y seis millones de Pesos 00/100 Moneda Nacional), en base a la disponibilidad presupuestaria del ejercicio fiscal 2013, por concepto de subsidios, en términos del calendario de ministraciones establecido en el ANEXO 2 de este Convenio.

TERCERA.- CUENTA REGISTRADA ANTE LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN.- Previo a la entrega de los recursos, a que se refiere la Cláusula anterior, "LA ENTIDAD FEDERATIVA" deberá contratar, en una institución bancaria legalmente autorizada, una cuenta bancaria productiva, específica y exclusiva, en lo sucesivo "LA CUENTA", y registrarla ante la Tesorería de la Federación, en lo subsecuente la "TESOFE", conforme a las disposiciones establecidas para tal efecto, informado de ello por escrito a "LA SECRETARÍA", para la identificación y control de los recursos así como de los rendimientos financieros que se generen.

"LA ENTIDAD FEDERATIVA", a través de la Secretaría de Hacienda, se obliga a administrar los recursos federales transferidos y sus rendimientos financieros, únicamente en "LA CUENTA", por lo que no se podrán traspasar tales recursos a otras cuentas; salvo cuando la instancia ejecutora sea un municipio, conforme a lo indicado en el ANEXO 1 de este instrumento, "LA ENTIDAD FEDERATIVA" deberá transferir los recursos en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles posteriores a la recepción de los mismos; para lo cual la instancia ejecutora deberá aperturar una cuenta bancaria, con las mismas características mencionadas en el párrafo anterior.

CUARTA.- COMPROBACIÓN DE LA ENTREGA DE LOS RECURSOS.- "LA ENTIDAD FEDERATIVA" se compromete a entregar a "LA SECRETARÍA" el original del recibo oficial que acredite la recepción de los recursos, a que se refiere la Cláusula Segunda, en un plazo no mayor a diez (10) días hábiles, posteriores al depósito que de los mismos realice la "TESOFE" en "LA CUENTA".

QUINTA.- CALENDARIO DE EJECUCIÓN.- La realización de los programas y proyectos de infraestructura pública y su equipamiento, objeto del presente Convenio, se llevará a cabo conforme al calendario de ejecución previsto en el ANEXO 3 de este instrumento.

SEXTA.- APLICACIÓN DE LOS RECURSOS.- Los recursos entregados a "LA ENTIDAD FEDERATIVA" no pierden su carácter federal y tendrán como destino específico los programas y proyectos de infraestructura pública y su equipamiento, descritos en el ANEXO 1 de este instrumento, situados dentro de la circunscripción territorial de "LA ENTIDAD FEDERATIVA", ya sean nuevos o en proceso, los cuales deberán regirse por las disposiciones federales en lo que corresponda a los recursos federales que se ejerzan en el marco del presente Convenio; en su caso, se podrán aplicar las disposiciones locales, cuando se trate de programas y proyectos de infraestructura pública y su equipamiento que ya se encuentren en alguna de sus etapas de ejecución, siempre y cuando no contravengan la legislación federal.

Los rendimientos financieros que generen los recursos entregados a "LA ENTIDAD FEDERATIVA" podrán destinarse para aumentar y mejorar la meta de los programas y proyectos de infraestructura pública y su equipamiento, objeto del presente Convenio; de igual forma, los remanentes o saldos disponibles de los recursos destinados para determinado programa o proyecto, descrito en el ANEXO 1, podrán destinarse a otro programa o proyecto identificado en el mismo ANEXO 1, siempre y cuando la naturaleza del mismo lo permita, en caso contrario deberán ser reintegrados a la "TESOFE", de conformidad con lo establecido en la Cláusula Décima Cuarta del presente instrumento.

"LA ENTIDAD FEDERATIVA" y la instancia ejecutora deberán realizar todas las acciones necesarias para que los recursos sean ejercidos en tiempo y forma, y bajo los principios de control, transparencia y rendición de cuentas aplicables a los recursos públicos federales, de conformidad con lo establecido en el Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, su Reglamento y demás disposiciones aplicables.

"LA ENTIDAD FEDERATIVA" deberá requerir con la oportunidad debida a las instancias federales, estatales o municipales que correspondan, la asesoría técnica, autorizaciones o permisos que resulten necesarios para la realización de lo previsto en este instrumento.

LA ENTIDAD FEDERATIVA", a través de la Secretaría de Hacienda, se obliga a efectuar las ministraciones oportunamente para la realización de los programas y proyectos previstos en este instrumento. Asimismo, **"LA ENTIDAD FEDERATIVA"** mediante la instancia ejecutora, se obliga a recabar la documentación comprobatoria de las erogaciones hechas con cargo a los subsidios otorgados y a realizar los registros correspondientes en la contabilidad y en los informes en el ámbito local, conforme sean aplicados, comprometidos y erogados, respectivamente. Para tal efecto, se dará cumplimiento a las disposiciones aplicables, en corresponsabilidad con la instancia ejecutora local, en su caso.

Los recursos objeto del presente Convenio no podrán ser destinados al gasto corriente y de operación de **"LA ENTIDAD FEDERATIVA"** ni de la instancia ejecutora, salvo que se trate de los gastos mencionados en la Cláusula Décima de este instrumento.

SÉPTIMA.- COMPROBACIÓN DE LA APLICACIÓN DE LOS SUBSIDIOS.- **"LA ENTIDAD FEDERATIVA"** deberá dar cumplimiento a los mecanismos de supervisión y control sobre la comprobación de la aplicación de dichos recursos, de conformidad con lo que establece la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y demás disposiciones legales aplicables.

De igual forma, **"LA ENTIDAD FEDERATIVA"** llevará a cabo, de forma detallada y completa, el registro y control correspondiente en materia documental, contable, financiera, administrativa, presupuestaria y de cualquier otro tipo que corresponda, en los términos de las disposiciones aplicables, que permitan acreditar y demostrar, de forma transparente, ante los órganos de control y fiscalización federales y locales facultados, según su ámbito de competencia, que el origen, destino, aplicación, erogación, registro, documentación comprobatoria, rendición de cuentas corresponde a los recursos considerados en este Convenio.

"LA ENTIDAD FEDERATIVA" asume, plenamente por sí misma, los compromisos y responsabilidades vinculadas con las obligaciones jurídicas, financieras y de cualquier otro tipo relacionadas con los programas y proyectos de infraestructura pública y su equipamiento contenidos en el ANEXO 1, así como en todo lo relativo a los procesos que comprendan la justificación, contratación, ejecución, control, supervisión, comprobación, integración de libros blancos, rendición de cuentas y transparencia, según corresponda, para dar pleno cumplimiento a las disposiciones legales y normatividad aplicable, así como a lo previsto en el presente Convenio.

OCTAVA.- SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS.- Para el seguimiento de la ejecución de los programas y proyectos de infraestructura pública y su equipamiento, objeto del presente Convenio, **"LA ENTIDAD FEDERATIVA"** deberá cumplir con lo siguiente:

- a) Informar trimestralmente a **"LA SECRETARÍA"**, en los términos del artículo 85, fracción II, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y mediante el sistema de información



establecido al efecto, sobre la aplicación de los recursos, el avance y resultados alcanzados en la ejecución de los programas y proyectos de infraestructura pública y su equipamiento señalados en el ANEXO 1 de este Convenio, de conformidad con lo que establecen los "Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos a las entidades federativas", publicados en el Diario Oficial de la Federación el 25 de febrero de 2008, así como las demás disposiciones aplicables.

- b) Adoptar las medidas necesarias para darle seguimiento de manera continua al ejercicio de los recursos federales otorgados, informando de ello a "LA SECRETARÍA".
- c) Informar por escrito a "LA SECRETARÍA" sobre cualquier condición o situación que afecte la buena marcha y desarrollo de los programas y proyectos de infraestructura pública y su equipamiento descritos en el ANEXO 1 de este instrumento, en el momento en que la "LA ENTIDAD FEDERATIVA" tenga conocimiento de dicha circunstancia.

NOVENA.- INFORME FINAL DE CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS APOYADOS.- "LA ENTIDAD FEDERATIVA" se obliga a presentar a "LA SECRETARÍA" un informe final de cumplimiento de los programas y proyectos de infraestructura pública y su equipamiento a que se refiere el presente Convenio, dentro de un plazo máximo de quince (15) días hábiles posteriores a la conclusión de la última etapa del calendario de ejecución establecido en el ANEXO 3 del presente Convenio.

El informe contendrá, como mínimo, lo siguiente:

- a) Las metas físicas y financieras programadas y alcanzadas, así como el destino de las economías y rendimientos financieros generados;
- b) La zona o región beneficiada;
- c) El beneficio social que generó la ejecución de los programas y proyectos de infraestructura pública y su equipamiento; y
- d) La contribución a los objetivos y metas de los programas estatales y municipales.

DÉCIMA.- GASTOS ADMINISTRATIVOS.- Para los gastos indirectos se podrá asignar hasta un dos por ciento del costo de la obra o proyecto programado en el ejercicio fiscal 2013 por concepto de apoyo supervisión y control de dichas obras; así como, para gastos de inspección y vigilancia de las obras realizadas por administración directa, entre otros, considerando lo estipulado en la Cláusula Décima Segunda de este Convenio. "LA ENTIDAD FEDERATIVA" deberá asegurarse que éstos gastos no representen más del porcentaje antes mencionado.

DÉCIMA PRIMERA.- DE LA TRANSPARENCIA Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS.- En la aplicación de los recursos entregados a "LA ENTIDAD FEDERATIVA", se deberán mantener los registros específicos y actualizados de los recursos aplicados en los programas y proyectos de infraestructura pública y su equipamiento, detallados en el ANEXO 1 del presente Convenio. La documentación comprobatoria original que permita justificar y comprobar las acciones y erogaciones realizadas se presentará por el órgano hacendario o la instancia ejecutora del gasto de "LA ENTIDAD FEDERATIVA" cuando sea requerida por las

autoridades competentes, de conformidad con lo establecido en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables.

La publicidad, la documentación y la información relativa a los programas y proyectos de infraestructura pública y su equipamiento señalados en el ANEXO 1 de este Convenio deberán de incluir la siguiente leyenda "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".

Para efectos de transparencia y rendición de cuentas, "LA ENTIDAD FEDERATIVA" deberá incluir en la presentación de su Cuenta Pública y en los informes sobre el ejercicio del gasto público al Poder Legislativo respectivo, la información relativa a la aplicación de los recursos que les fueron entregados mediante el presente instrumento.

"LA ENTIDAD FEDERATIVA" publicarán los informes de los programas y proyectos de infraestructura pública y su equipamiento apoyados, incluyendo los avances físicos y financieros, en los órganos locales oficiales de difusión y los pondrán a disposición del público en general a través de sus respectivas páginas electrónicas de Internet o de otros medios locales de difusión de conformidad con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y su similar estatal, a más tardar a los cinco (5) días hábiles posteriores a la fecha en que "LA SECRETARÍA" entregue los informes sobre el ejercicio del gasto público al Congreso de la Unión, de conformidad con lo que establece el último párrafo del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. La información que "LA ENTIDAD FEDERATIVA" publique deberá ser la misma que remita mediante el sistema a que se refiere el inciso a) de la Cláusula Octava de este Convenio. Por su parte "LA SECRETARÍA" incluirá, en los informes que corresponda, los recursos entregados a "LA ENTIDAD FEDERATIVA" por medio del presente Convenio.

Se deberán atender las medidas para la comprobación y transparencia en los términos de las disposiciones aplicables, sin que ello implique limitaciones o restricciones a la administración y aplicación de los recursos entregados a "LA ENTIDAD FEDERATIVA".

Las responsabilidades administrativas, civiles y penales derivadas de afectaciones a la hacienda pública federal en que incurran los servidores públicos, federales o locales, así como los particulares, serán sancionadas en los términos de la legislación federal aplicable.

DÉCIMA SEGUNDA.- CONTROL Y VIGILANCIA.- "LAS PARTES" convienen que "LA ENTIDAD FEDERATIVA", destinará una cantidad equivalente al uno al millar del monto total de los recursos asignados y aportados en efectivo, a favor de la Contraloría General del Ejecutivo Estatal (o su equivalente) para que realice la vigilancia, inspección, control y evaluación de las obras y acciones que se ejecuten por administración directa con esos recursos; dicha cantidad será ejercida conforme a los Lineamientos que emita la Secretaría de la Función Pública, en lo subsecuente "SFP". Para el caso de que las obras públicas ejecutadas por contrato, aplicará lo dispuesto en el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos.

De igual forma, "LA ENTIDAD FEDERATIVA" destinará un monto equivalente al uno al millar del monto total de los recursos asignados para la fiscalización de los mismos, a favor del Órgano Técnico de Fiscalización de la Legislatura de "LA ENTIDAD FEDERATIVA".

Por lo anterior, "LA ENTIDAD FEDERATIVA" deberá informar a la brevedad a la Contraloría del Estado (o su equivalente) y al Órgano Técnico de Fiscalización de la Legislatura sobre la suscripción del presente Convenio, para poder estar en posibilidad de dar cumplimiento a lo que establece la presente Cláusula.

"LA ENTIDAD FEDERATIVA" deberá notificar por escrito a "LA SECRETARÍA" la entrega de los recursos a que se hace referencia en la presente Cláusula, inmediatamente después de cumplir con dicha obligación.

DÉCIMA TERCERA.- SUSPENSIÓN DE LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS.- "LA SECRETARÍA" podrá suspender la ministración subsecuente de recursos federales a "LA ENTIDAD FEDERATIVA", cuando se determine que los mismos fueron destinados a fines distintos a los previstos en este Convenio o por incumplimiento de "LA ENTIDAD FEDERATIVA" de las obligaciones contraídas en el mismo; supuestos en los cuales los recursos tendrán que ser reintegrados a la "TESOFE", en los términos del inciso b), subinciso ii) de la Cláusula Décima Octava del presente instrumento, y demás disposiciones aplicables.

Previo a que "LA SECRETARÍA" determine lo que corresponda en términos del párrafo anterior, concederá el derecho de audiencia a "LA ENTIDAD FEDERATIVA" para que, en su caso, aclare o desvirtúe los hechos que se le imputen.

DÉCIMA CUARTA.- RECURSOS REMANENTES.- "LAS PARTES" acuerdan que los remanentes o saldos disponibles de los subsidios radicados en "LA CUENTA", incluyendo los rendimientos financieros generados, que no se encuentren aplicados o vinculados a compromisos formales e ineludibles de pago a la conclusión del periodo otorgado para la aplicación de los subsidios, conforme al ANEXO 3 del presente Convenio, se deberán reintegrar a la TESOFE en un plazo no mayor de 15 (quince) días naturales posteriores al último día hábil del mes de diciembre del presente ejercicio fiscal.

DÉCIMA QUINTA.- MODIFICACIONES AL CONVENIO.- "LAS PARTES" acuerdan que el presente Convenio podrá modificarse de común acuerdo y por escrito, con apego a las disposiciones aplicables.

En caso de contingencias para la realización de los programas y proyectos de infraestructura pública y su equipamiento, objeto de este instrumento, "LAS PARTES" acuerdan tomar las medidas o mecanismos que permitan afrontar dichas eventualidades; para lo cual, la "LA ENTIDAD FEDERATIVA" deberá informar dicha situación a la "LA UCP", de conformidad con lo estipulado en la Cláusula Octava, inciso c). En todo caso, las medidas y mecanismos acordados serán formalizados mediante la suscripción del Convenio Modificatorio correspondiente.

 5

DÉCIMA SEXTA.- INTERPRETACIÓN.- "LAS PARTES" manifiestan su conformidad para interpretar, en el ámbito de sus respectivas competencias, y resolver de común acuerdo, todo lo relativo a la ejecución y cumplimiento del presente Convenio, así como a sujetar todo lo no previsto en el mismo, a lo dispuesto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, su Reglamento y a las demás disposiciones jurídicas aplicables.

DÉCIMA SÉPTIMA.- VIGENCIA.- El presente Convenio surtirá efectos a partir de la fecha de suscripción y terminará hasta que se haya aplicado la totalidad de los recursos federales, objeto de este instrumento, de conformidad con el Calendario de ejecución establecido en el ANEXO 3, en apego a las disposiciones legales aplicables.

En caso de situaciones supervenientes, contingentes o excepcionales, que motiven o justifiquen prórroga o la ampliación del plazo establecido en el ANEXO 3 del presente Convenio para la aplicación de los recursos, "LA ENTIDAD FEDERATIVA" deberá solicitar por escrito a la "LA UPCP", dentro de la vigencia del periodo otorgado para la aplicación de los recursos en el ANEXO 3, la modificación al Calendario de ejecución, manifestando las causas que motiven y justifiquen, a efecto de que "LA UPCP", en ejercicio de sus facultades y de conformidad con las disposiciones aplicables, determine lo conducente; lo cual, lo hará del conocimiento de la "LA ENTIDAD FEDERATIVA" por escrito.

DÉCIMA OCTAVA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA.- "LAS PARTES" acuerdan que el presente Convenio podrá darse por terminado de manera anticipada, cuando se presente alguna de las siguientes causas:

- a) Por acuerdo de las partes.
- b) Por rescisión, siendo las causas de la misma, las siguientes:
 - i. Que "LA ENTIDAD FEDERATIVA" destine los recursos federales previstos en el presente Convenio a fines distintos a los establecidos.
 - ii. Incumplir las obligaciones contraídas.
- c) Por caso fortuito o fuerza mayor.

En caso de rescisión, "LA ENTIDAD FEDERATIVA" deberá reintegrar a "LA SECRETARÍA", a través de la TESOFE, el monto equivalente a los recursos que haya recibido, incluyendo los rendimientos financieros generados, dentro de los 60 (sesenta) días hábiles siguientes a la fecha de rescisión.

DÉCIMA NOVENA.- NOTIFICACIONES.- Todas las comunicaciones o notificaciones que "LAS PARTES" se hagan en relación con este Convenio, deberán ser por escrito y dirigirse a los domicilios señalados por "LAS PARTES" en la Cláusula Vigésima de este Convenio, conservando la parte emisora acuse de recibo de las mismas.

En caso que alguna de "LAS PARTES" cambie su domicilio deberá notificarlo a la otra, mediante aviso por escrito, con 15 (quince) días hábiles de anticipación a la fecha en que pretenda surta efectos el cambio; en caso



contrario, las notificaciones se entenderán legalmente efectuadas en los domicilios señalados en el presente instrumento.

VIGÉSIMA.- DOMICILIOS.- Para todos los efectos derivados del presente Convenio, especialmente para avisos y notificaciones, "LAS PARTES" señalan como sus domicilios los siguientes:

LA SECRETARÍA

Av. Constituyentes 1001, Edificio B, 6° piso, Col. Belén de las Flores, Del. Álvaro Obregón, C. P. 01110. México Distrito Federal. Teléfono 01-55-36-88-49-15

LA ENTIDAD FEDERATIVA

Palacio de Gobierno, Dr. Paliza y Comonfort, Colonia Centro, Hermosillo, Sonora, C.P. 83000
Teléfono 01-662-212-00-04

Enteradas "LAS PARTES" del contenido y alcance legal del presente Convenio, lo firman en cuádruplicado en la Ciudad de México el primero de agosto del año dos mil trece.

POR "LA SECRETARÍA"

POR "LA ENTIDAD FEDERATIVA"

EL TITULAR DE LA UNIDAD DE
POLÍTICA Y CONTROL
PRESUPUESTARIO

EL SECRETARIO DE HACIENDA



C. ALFONSO ISAAC GAMBOA LOZANO



C. CARLOS MANUEL VILLALOBOS
ORGANISTA

Programas Regionales 2013

Anexo 1: Listado de programas y proyectos ^{1/}

Estado SONORA



Subsecretaría de Egresos
Unidad de Política y Control Presupuetario

Nº del Proyecto	Denominación o descripción general del proyecto	Meta		Ubicación: Municipio y Localidad	Instancia ejecutora o Unidad responsable	Recursos programados (Pesos)
		Programada	Unidad de medida			
TOTAL						496,000,000.00
1	Pavimentacion con concreto hidráulico, agua potable y drenaje de la calle 12, entre avenida 12 y 29, en el municipio de Agua Prieta, Sonora	16,716.87	M2	Agua Prieta, Agua Prieta	H. Ayuntamiento de Agua Prieta	\$ 23,080,000.00
2	Pavimentacion con concreto hidráulico, agua potable y drenaje de cuatro vialidades, en el municipio de Agua Prieta, Sonora	12,265.13	M2	Agua Prieta, Agua Prieta	H. Ayuntamiento de Agua Prieta	\$ 16,920,000.00
3	Pavimentacion con concreto hidráulico, agua potable y drenaje de varias vialidades en la localidad de Álamos, en el municipio de Álamos, Sonora	13,210.68	M2	Álamos, Álamos	H. Ayuntamiento de Álamos	\$ 20,474,000.00
4	Pavimentacion con concreto hidráulico y agua potable en las vialidades de las comunidades rurales de El Veranio, Basiroa, Rancherías, Tapizuelas y Los Camotes, del municipio de Álamos, Sonora	12,600.00	M2	Álamos, Álamos	H. Ayuntamiento de Álamos	\$ 19,526,000.00
5	Pavimentacion con concreto hidráulico, agua potable y drenaje de la avenida circunvalación y en la calle Lázaro Cárdenas, en el municipio de Benito Juárez, Sonora	14,447.16	M2	Benito Juárez, Villa Juárez	H. Ayuntamiento de Benito Juarez	\$ 20,000,000.00
6	Pavimentacion con concreto hidráulico, agua potable y drenaje de la avenida Angostura y 5 de febrero, en el municipio de Benito Juárez, Sonora	14,199.60	M2	Benito Juárez, Villa Juárez	H. Ayuntamiento de Benito Juarez	\$ 20,000,000.00
7	Pavimentacion con concreto hidráulico, agua potable y drenaje de la calle Quintana Roo, en el municipio de Cajeme, Sonora	27,447.00	M2	Cajeme, Cd. Obregón	H. Ayuntamiento de Cajeme	\$ 70,000,000.00
8	Pavimentacion con concreto hidráulico, agua potable y drenaje del Blvd. Tetabiate y de la calle Felipe Barcenás Santini, en el municipio de Guaymas, Sonora	14,081.52	M2	Guaymas, Guaymas	H. Ayuntamiento de Guaymas	\$ 21,550,000.00
9	Pavimentacion con concreto hidráulico, agua potable y drenaje de varias vialidades de la localidad de Guaymas, municipio de Guaymas, Sonora.	12,059.15	M2	Guaymas, Guaymas	H. Ayuntamiento de Guaymas	\$ 18,450,000.00
10	Pavimentacion con concreto hidráulico, agua potable y drenaje de la avenida Abasolo, en la localidad de Navojoa, en el municipio de Navojoa, Sonora	19,008.00	M2	Navojoa, Navojoa	H. Ayuntamiento de Navojoa	\$ 28,140,000.00
11	Pavimentacion con concreto hidráulico, agua potable y drenaje de 4 vialidades de la localidad de Navojoa, en el municipio de Navojoa, Sonora	12,540.00	M2	Navojoa, Navojoa	H. Ayuntamiento de Navojoa	\$ 18,570,000.00

Programas Regionales 2013

Anexo 1: Listado de programas y proyectos ^{1/}

Estado SONORA

Nº del Proyecto	Denominación o descripción general del proyecto	Meta		Ubicación: Municipio y Localidad	Instancia ejecutora o Unidad responsable	Recursos programados (Pesos)
		Programada	Unidad de medida			
TOTAL						496,000,000.00
12	Pavimentacion con concreto hidráulico, agua potable y drenaje de 3 vialidades de la localidad de Navojoa, en el municipio de Navojoa, Sonora	15,730.00	M2	Navojoa, Navojoa	H. Ayuntamiento de Navojoa	\$ 23,290,000.00
13	Pavimentacion con concreto hidráulico, agua potable y drenaje de la avenida Álvaro Obregón, en el municipio de Nogales, Sonora	24,489.30	M2	Nogales, Nogales	H. Ayuntamiento de Nogales	\$ 50,000,000.00
14	Pavimentacion con concreto hidráulico, agua potable y drenaje del Blvd. Benito Juarez, en la localidad de Puerto Peñasco, municipio de Puerto Peñasco, Sonora	34,339.32	M2	Puerto Peñasco, Puerto Peñasco	H. Ayuntamiento de Puerto Peñasco	\$ 66,000,000.00
15	Pavimentacion con concreto hidráulico, agua potable y drenaje de las calles Independencia y Mártires de Cananea, en la localidad de San Ignacio Río Muerto, municipio de San Ignacio Río Muerto, Sonora	12,298.71	M2	San Ignacio Río Muerto, San Ignacio Río Muerto	H. Ayuntamiento de San Ignacio Río Muerto	\$ 22,800,000.00
16	Pavimentacion con concreto hidráulico, agua potable y drenaje de la calle 16 de Septiembre, en la localidad de San Ignacio Río Muerto, municipio de San Ignacio Río Muerto, Sonora	11,986.32	M2	San Ignacio Río Muerto, San Ignacio Río Muerto	H. Ayuntamiento de San Ignacio Río Muerto	\$ 22,200,000.00
17	Pavimentacion con concreto hidráulico, agua potable y drenaje de la calle General Amarillas, y Los Callejones Álamos, Altar, Caborca y Arizpe, en la localidad de San Ignacio Río Muerto, municipio de San Ignacio Río Muerto, Sonora	8,096.22	M2	San Ignacio Río Muerto, San Ignacio Río Muerto	H. Ayuntamiento de San Ignacio Río Muerto	\$ 15,000,000.00
18	Pavimentación con concreto hidráulico, agua potable y drenaje, de varias vialidades de la localidad de Sonoyta, en el municipio General Plutarco Elías Calles	14,509.05	M2	General Plutarco Elías Calles, Sonoyta	H. Ayuntamiento de General Plutarco Elías Calles	\$ 20,000,000.00

1./ La entidad federativa asume plenamente, por sí misma, los compromisos y responsabilidades vinculadas con las obligaciones jurídicas, financieras y de cualquier otro tipo relacionadas con los programas y/o proyectos contenidos en este anexo, así como en todo lo relativo a los procesos que comprendan la justificación, contratación, ejecución, control, supervisión, comprobación, integración de libros blancos, según corresponda, rendición de cuentas y transparencia, para dar pleno cumplimiento a las disposiciones legales y

Programas Regionales 2013

Anexo 2: Calendario de ministraciones

Estado de SONORA

N° del Proyecto	Denominación del proyecto	Total de recursos federales (Pesos)	Calendario					
			Primera		Segunda		Tercera	
			Fecha	Monto (Pesos)	Fecha	Monto (Pesos)	Fecha	Monto (Pesos)
T o t a l		496,000,000.00	05-sep-13	198,400,000.00	26-sep-13	297,600,000.00		
1	Pavimentacion con concreto hidráulico, agua potable y drenaje de la calle 12, entre avenida 12 y 29, en el municipio de Agua Prieta, Sonora	23,080,000.00	5-sep-13	9,232,000.00	26-sep-13	13,848,000.00		
2	Pavimentacion con concreto hidráulico, agua potable y drenaje de cuatro vialidades, en el municipio de Agua Prieta, Sonora	16,920,000.00	5-sep-13	6,768,000.00	26-sep-13	10,152,000.00		
3	Pavimentacion con concreto hidráulico, agua potable y drenaje de varias vialidades en la localidad de Álamos, en el municipio de Álamos, Sonora	20,474,000.00	5-sep-13	8,189,600.00	26-sep-13	12,284,400.00		
4	Pavimentacion con concreto hidráulico y agua potable en las vialidades de las comunidades rurales de El Veranito, Basiroa, Rancherías, Tapizuelas y Los Camotes, del municipio de Álamos, Sonora	19,526,000.00	5-sep-13	7,810,400.00	26-sep-13	11,715,600.00		
5	Pavimentacion con concreto hidráulico, agua potable y drenaje de la avenida circunvalación y en la calle Lázaro Cárdenas, en el municipio de Benito Juárez, Sonora	20,000,000.00	5-sep-13	8,000,000.00	26-sep-13	12,000,000.00		
6	Pavimentacion con concreto hidráulico, agua potable y drenaje de la avenida Angostura y 5 de febrero, en el municipio de Benito Juárez, Sonora	20,000,000.00	5-sep-13	8,000,000.00	26-sep-13	12,000,000.00		
7	Pavimentacion con concreto hidráulico, agua potable y drenaje de la calle Quintana Roo, en el municipio de Cajeme, Sonora	70,000,000.00	5-sep-13	28,000,000.00	26-sep-13	42,000,000.00		
8	Pavimentacion con concreto hidráulico, agua potable y drenaje del Blvd. Tetabiate y de la calle Felipe Barcenas Santini, en el municipio de Guaymas, Sonora	21,550,000.00	5-sep-13	8,620,000.00	26-sep-13	12,930,000.00		
9	Pavimentacion con concreto hidráulico, agua potable y drenaje de varias vialidades de la localidad de Guaymas, municipio de Guaymas, Sonora.	18,450,000.00	5-sep-13	7,380,000.00	26-sep-13	11,070,000.00		

Programas Regionales 2013

Anexo 2: Calendario de ministraciones

Estado de SONORA

Nº del Proyecto	Denominación del proyecto	Total de recursos federales (Pesos)	Calendario					
			Primera		Segunda		Tercera	
			Fecha	Monto (Pesos)	Fecha	Monto (Pesos)	Fecha	Monto (Pesos)
10	Pavimentacion con concreto hidráulico, agua potable y drenaje de la avenida Abasolo, en la localidad de Navojoa, en el municipio de Navojoa, Sonora	28,140,000.00	5-sep-13	11,256,000.00	26-sep-13	16,884,000.00		
11	Pavimentacion con concreto hidráulico, agua potable y drenaje de 4 vialidades de la localidad de Navojoa, en el municipio de Navojoa, Sonora	18,570,000.00	5-sep-13	7,428,000.00	26-sep-13	11,142,000.00		
12	Pavimentacion con concreto hidráulico, agua potable y drenaje de 3 vialidades de la localidad de Navojoa, en el municipio de Navojoa, Sonora	23,290,000.00	5-sep-13	9,316,000.00	26-sep-13	13,974,000.00		
13	Pavimentacion con concreto hidráulico, agua potable y drenaje de la avenida Álvaro Obregón, en el municipio de Nogales, Sonora	50,000,000.00	5-sep-13	20,000,000.00	26-sep-13	30,000,000.00		
14	Pavimentacion con concreto hidráulico, agua potable y drenaje del Blvd. Benito Juarez, en la localidad de Puerto Peñasco, municipio de Puerto Peñasco, Sonora	66,000,000.00	5-sep-13	26,400,000.00	26-sep-13	39,600,000.00		
15	Pavimentacion con concreto hidráulico, agua potable y drenaje de las calles Independencia y Mártires de Cananea, en la localidad de San Ignacio Río Muerto, municipio de San Ignacio Río Muerto, Sonora	22,800,000.00	5-sep-13	9,120,000.00	26-sep-13	13,680,000.00		
16	Pavimentacion con concreto hidráulico, agua potable y drenaje de la calle 16 de Septiembre, en la localidad de San Ignacio Río Muerto, municipio de San Ignacio Río Muerto, Sonora	22,200,000.00	5-sep-13	8,880,000.00	26-sep-13	13,320,000.00		
17	Pavimentacion con concreto hidráulico, agua potable y drenaje de la calle General Amarillas, y Los Callejones Álamos, Altar, Caborca y Arizpe, en la localidad de San Ignacio Río Muerto, municipio de San Ignacio Río Muerto, Sonora	15,000,000.00	5-sep-13	6,000,000.00	26-sep-13	9,000,000.00		
18	Pavimentación con concreto hidráulico, agua potable y drenaje, de varias vialidades de la localidad de Sonoyta, en el municipio General Plutarco Elías Calles	20,000,000.00	5-sep-13	8,000,000.00	26-sep-13	12,000,000.00		

Programas Regionales 2013

Anexo 2: Calendario de ejecución

Estado de: SONORA



N° del Proyecto	Denominación del proyecto	Avance	Calendario 2013 - 2014										
			Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Total	
Total			148,740,000.00	43,407,500.00	43,407,500.00	43,407,500.00	43,407,500.00	43,407,500.00	43,407,500.00	43,407,500.00	43,407,500.00	43,407,500.00	496,000,000.00
1	Pavimentación con concreto hidráulico, agua potable y drenaje de la calle 12, entre avenida 12 y 29, en el municipio de Agua Prieta, Sonora	Físico (%)	30%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	5%	5%	100%
		Financiero (\$)	6,924,000.00	2,019,500.00	2,019,500.00	2,019,500.00	2,019,500.00	2,019,500.00	2,019,500.00	2,019,500.00	2,019,500.00	2,019,500.00	2,019,500.00
2	Pavimentación con concreto hidráulico, agua potable y drenaje de cuatro vialidades, en el municipio de Agua Prieta, Sonora	Físico (%)	30%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	5%	5%	100%
		Financiero (\$)	5,076,000.00	1,480,500.00	1,480,500.00	1,480,500.00	1,480,500.00	1,480,500.00	1,480,500.00	1,480,500.00	1,480,500.00	1,480,500.00	1,480,500.00
3	Pavimentación con concreto hidráulico, agua potable y drenaje de varias vialidades en la localidad de Álamos, en el municipio de Álamos, Sonora	Físico (%)	30%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	5%	5%	100%
		Financiero (\$)	6,142,200.00	1,791,475.00	1,791,475.00	1,791,475.00	1,791,475.00	1,791,475.00	1,791,475.00	1,791,475.00	1,791,475.00	1,791,475.00	1,791,475.00
4	Pavimentación con concreto hidráulico y agua potable en las vialidades de las comunidades rurales de El Veranito, Basiroa, Rancherías, Tapizuelas y Los Camotes, del municipio de Álamos, Sonora	Físico (%)	30%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	5%	5%	100%
		Financiero (\$)	5,857,800.00	1,708,525.00	1,708,525.00	1,708,525.00	1,708,525.00	1,708,525.00	1,708,525.00	1,708,525.00	1,708,525.00	1,708,525.00	1,708,525.00
5	Pavimentación con concreto hidráulico, agua potable y drenaje de la avenida circunvalación y en la calle Lázaro Cárdenas, en el municipio de Benito Juárez, Sonora	Físico (%)	30%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	5%	5%	100%
		Financiero (\$)	6,000,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00
6	Pavimentación con concreto hidráulico, agua potable y drenaje de la avenida Angostura y 5 de febrero, en el municipio de Benito Juárez, Sonora	Físico (%)	30%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	5%	5%	100%
		Financiero (\$)	6,000,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00
7	Pavimentación con concreto hidráulico, agua potable y drenaje de la calle Quintana Roo, en el municipio de Cajeme, Sonora	Físico (%)	30%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	5%	5%	100%
		Financiero (\$)	21,000,000.00	6,125,000.00	6,125,000.00	6,125,000.00	6,125,000.00	6,125,000.00	6,125,000.00	6,125,000.00	6,125,000.00	6,125,000.00	6,125,000.00
8	Pavimentación con concreto hidráulico, agua potable y drenaje del Blvd. Tetabiate y de la calle Felipe Barcenas Santini, en el municipio de Guaymas, Sonora	Físico (%)	30%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	5%	5%	100%
		Financiero (\$)	6,465,000.00	1,885,625.00	1,885,625.00	1,885,625.00	1,885,625.00	1,885,625.00	1,885,625.00	1,885,625.00	1,885,625.00	1,885,625.00	1,885,625.00
9	Pavimentación con concreto hidráulico, agua potable y drenaje de varias vialidades de la localidad de Guaymas, municipio de Guaymas, Sonora.	Físico (%)	30%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	5%	5%	100%
		Financiero (\$)	5,535,000.00	1,614,375.00	1,614,375.00	1,614,375.00	1,614,375.00	1,614,375.00	1,614,375.00	1,614,375.00	1,614,375.00	1,614,375.00	1,614,375.00
10	Pavimentación con concreto hidráulico, agua potable y drenaje de la avenida Abasolo, en la localidad de Navojoa, en el municipio de Navojoa, Sonora	Físico (%)	30%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	5%	5%	100%
		Financiero (\$)	8,442,000.00	2,462,250.00	2,462,250.00	2,462,250.00	2,462,250.00	2,462,250.00	2,462,250.00	2,462,250.00	2,462,250.00	2,462,250.00	2,462,250.00
11	Pavimentación con concreto hidráulico, agua potable y drenaje de 4 vialidades de la localidad de Navojoa, en el municipio de Navojoa, Sonora	Físico (%)	30%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	5%	5%	100%
		Financiero (\$)	5,571,000.00	1,624,875.00	1,624,875.00	1,624,875.00	1,624,875.00	1,624,875.00	1,624,875.00	1,624,875.00	1,624,875.00	1,624,875.00	1,624,875.00
12	Pavimentación con concreto hidráulico, agua potable y drenaje de 3 vialidades de la localidad de Navojoa, en el municipio de Navojoa, Sonora	Físico (%)	30%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	5%	5%	100%
		Financiero (\$)	6,987,000.00	2,037,875.00	2,037,875.00	2,037,875.00	2,037,875.00	2,037,875.00	2,037,875.00	2,037,875.00	2,037,875.00	2,037,875.00	2,037,875.00
13	Pavimentación con concreto hidráulico, agua potable y drenaje de la avenida Álvaro Obregón, en el municipio de Nogales, Sonora	Físico (%)	30%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	5%	5%	100%
		Financiero (\$)	15,000,000.00	4,375,000.00	4,375,000.00	4,375,000.00	4,375,000.00	4,375,000.00	4,375,000.00	4,375,000.00	4,375,000.00	4,375,000.00	4,375,000.00
14	Pavimentación con concreto hidráulico, agua potable y drenaje del Blvd. Benito Juárez, en la localidad de Puerto Peñasco, municipio de Puerto Peñasco, Sonora	Físico (%)	30%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	5%	5%	100%
		Financiero (\$)	19,800,000.00	5,775,000.00	5,775,000.00	5,775,000.00	5,775,000.00	5,775,000.00	5,775,000.00	5,775,000.00	5,775,000.00	5,775,000.00	5,775,000.00
15	Pavimentación con concreto hidráulico, agua potable y drenaje de las calles Independencia y Mártires de Cananea, en la localidad de San Ignacio Río Muerto, municipio de San Ignacio Río Muerto, Sonora	Físico (%)	30%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	5%	5%	100%
		Financiero (\$)	6,840,000.00	1,995,000.00	1,995,000.00	1,995,000.00	1,995,000.00	1,995,000.00	1,995,000.00	1,995,000.00	1,995,000.00	1,995,000.00	1,995,000.00
16	Pavimentación con concreto hidráulico, agua potable y drenaje de la calle 16 de Septiembre, en la localidad de San Ignacio Río Muerto, municipio de San	Físico (%)	30%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	5%	5%	100%

Programas Regionales 2013

Anexo 2: Calendario de ejecución

Estado de: SONORA



Nº del Proyecto	Denominación del proyecto	Avance	Calendario 2013 - 2014										
			Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Total	
Total			148,740,000.00	43,407,500.00	43,407,500.00	43,407,500.00	43,407,500.00	43,407,500.00	43,407,500.00	43,407,500.00	43,407,500.00	496,000,000.00	
16	de septiembre, en la localidad de San Ignacio Río Muerto, municipio de San Ignacio Río Muerto, Sonora	Financiero (\$)	6,600,000.00	1,950,000.00	1,950,000.00	1,950,000.00	1,950,000.00	1,950,000.00	1,950,000.00	1,950,000.00	1,950,000.00	22,200,000.00	
17	Pavimentación con concreto hidráulico, agua potable y drenaje de la calle General Amarillas, y Los Callejones Álamos, Altar, Caborca y Arizpe, en la localidad de San Ignacio Río Muerto, municipio de San Ignacio Río Muerto, Sonora	Físico (%)	30%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	5%	5%	100%
		Financiero (\$)	4,500,000.00	1,312,500.00	1,312,500.00	1,312,500.00	1,312,500.00	1,312,500.00	1,312,500.00	1,312,500.00	1,312,500.00	1,312,500.00	15,000,000.00
18	Pavimentación con concreto hidráulico, agua potable y drenaje, de varias vialidades de la localidad de Sonoyta, en el municipio General Plutarco Elías Calles	Físico (%)	30%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	5%	5%	100%
		Financiero (\$)	6,000,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00	20,000,000.00