

Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Pav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Montes De Oca Entre Granados Y Uan Escutia, Fracc. Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,041,667	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	100.00	\$0	1083 M2 Y 271 ML	750	100.00	100.00
Construccion Escalinata Colonia Ayuntamiento	Cananea	Heroica Ciudad de Cananea	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$9,812	\$9,812	\$9,812	\$9,812	\$9,812	\$9,812	\$9,812	100.00	\$0	Obra	170	100.00	100.00
Pavimentacion Calle Mesa De Garibay	Cananea	Heroica Ciudad de Cananea	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,125,043	\$1,091,680	\$1,091,680	\$1,091,680	\$1,091,680	\$1,091,680	\$1,091,680	100.00	\$0	Obra	3,500	23.60	100.00
Mantenimiento A Caminos Vecinales Del Municipio	Ures	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1,077,838	\$1,094,543	\$1,094,543	\$1,094,543	\$1,094,543	\$1,094,543	\$1,094,542	100.00	\$0	Kilómetro lineal	5,000	100.00	100.00
Construccion De Dos Aulas En E.P. N.C. Posadas Del Sol	Cajeme	Ciudad Obregón	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$980,705	\$980,705	\$980,705	\$979,422	\$979,422	\$979,422	\$979,422	99.87	\$0	Aula	90	100.00	100.00
Construccion De Una Aula En J.N. Juana Acuña Gomez (Col. Pueblitos)En Hermosillo	Hermosillo	Hermosillo	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$435,837	\$435,837	\$435,837	\$251,744	\$251,744	\$251,744	\$251,744	57.76	\$0	Aula	30	100.00	73.01
Pav. Con Concreto Hidraulico En Varias Calles En Nogales	Nogales	Heroica Nogales	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$23,976,000	\$23,976,000	\$23,976,000	\$23,976,000	\$23,976,000	\$23,976,000	\$23,976,000	100.00	\$0	Metro Cuadrado	8,000	100.00	0.00
Rehabilitacion Del Sistema Electrico Y Lamparas En E.P. Margarita Maza De Juarez	Hermosillo	Hermosillo	Aportaciones Federales	I012 FAFEP	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$210,103	\$210,103	\$210,103	\$210,103	\$203,984	\$203,984	\$203,984	97.09	\$0	ANEXO	543	100.00	100.00
Rehabilitacion De Baños En E.P. Belisario Dominguez	Hermosillo	Hermosillo	Aportaciones Federales	I012 FAFEP	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$155,149	\$155,149	\$155,149	\$155,149	\$150,630	\$150,630	\$150,630	97.09	\$0	ANEXO	216	100.00	100.00
Instalacion Electrica En Esc. Sec. Tecnica No. 7	Huásabas	Huásabas	Aportaciones Federales	I012 FAFEP	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$140,815	\$140,815	\$140,815	\$140,815	\$136,713	\$136,713	\$136,713	97.09	\$0	ANEXO	110	100.00	90.00
Instalacion Electrica En Esc. Sec. No.72	Hermosillo	Hermosillo	Aportaciones Federales	I012 FAFEP	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$157,168	\$157,168	\$157,168	\$157,168	\$157,168	\$157,168	\$157,168	100.00	\$0	ANEXO	1,592	100.00	100.00
Instalacion De Subetacion En J.N. Irma Adela Mcpherson	Hermosillo	Hermosillo	Aportaciones Federales	I012 FAFEP	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$225,330	\$225,330	\$225,330	\$225,330	\$225,330	\$225,330	\$225,330	100.00	\$0	ANEXO	152	100.00	100.00
Rehabilitacion De Hidroneumatico Y Baños En J.N. Emerenciana Ruiz Duarte	Hermosillo	Miguel Alemán (La Doce)	Aportaciones Federales	I012 FAFEP	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$179,600	\$179,600	\$179,600	\$179,600	\$179,600	\$179,600	\$179,600	100.00	\$0	ANEXO	52	100.00	100.00
Instalacion De Lamparas Y Salidas Para A Ac. E.P. Lazaro Mercado	Hermosillo	Hermosillo	Aportaciones Federales	I012 FAFEP	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$94,480	\$94,480	\$94,480	\$94,480	\$94,480	\$94,480	\$94,480	100.00	\$0	ANEXO	159	100.00	100.00
Instalacion Electrica En Telesecundaria 28	Empalme	Cruz de Piedra	Aportaciones Federales	I012 FAFEP	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$100,759	\$100,759	\$100,759	\$100,759	\$100,759	\$100,759	\$100,759	100.00	\$0	ANEXO	66	100.00	100.00
Instalacion Electrica Y Cerco En J.N. Hermano Grimm	Cajeme	Ciudad Obregón	Aportaciones Federales	I012 FAFEP	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$23,436	\$23,436	\$23,436	\$23,436	\$23,436	\$23,436	\$23,436	100.00	\$0	ANEXO	137	100.00	11.00

Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Pav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Montes De Oca Entre Granados Y Uan Escutia, Fracc. Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,041,667	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	100.00	\$0	1083 M2 Y 271 ML	750	100.00	100.00
Instalacion De Cerco De Malla En J.N. Jaime Sabines	Cajeme	Ciudad Obregón	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$22,144	\$22,144	\$22,144	\$22,144	\$645	\$645	\$645	2.91	\$0	ANEXO	124	100.00	17.00
Instalacion De Vitropiso En E.P. Julio Villa	Guaymas	Heroica Guaymas	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$53,604	\$53,604	\$53,604	\$53,604	\$53,604	\$53,604	\$53,604	100.00	\$0	ANEXO	155	100.00	100.00
Rehabilitacion De Cerco E Instalacion Electrica En J.N. N Creacion Ma. Del Rosario Chavez	Hermosillo	Hermosillo	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$46,881	\$46,881	\$46,881	\$46,881	\$1,365	\$1,365	\$1,365	2.91	\$0	AULA	122	100.00	0.00
Instalacion De Transformador En E.P. Adolfo De La Huerta	Hermosillo	Hermosillo	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$273,264	\$273,264	\$273,264	\$273,264	\$273,264	\$273,264	\$273,264	100.00	\$0	ANEXO	417	100.00	100.00
Construccion De Subestacion En E.P. Fco. Romo Mendoza	Hermosillo	Hermosillo	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$232,561	\$232,561	\$232,561	\$232,561	\$232,561	\$232,561	\$232,561	100.00	\$0	ANEXO	462	100.00	100.00
Rehabilitacion De Piso Y Muros En Telesecundaria 268	Ures	Puerta del Sol	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$61,064	\$61,064	\$61,064	\$61,064	\$61,064	\$61,064	\$61,064	100.00	\$0	ANEXO	12	100.00	100.00
Construccion De Baños En E.P. Salvador Alvarado	Caborca	Santa Eduwiges (La Cachora)	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$168,601	\$168,601	\$168,601	\$168,601	\$168,601	\$168,601	\$168,601	100.00	\$0	ANEXO	92	100.00	100.00
Construccion De Hidroneumatico Y Baños En Ep. Ignacio Allende	Etchojoa	El Rodeo	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$58,127	\$58,127	\$58,127	\$58,127	\$58,127	\$58,127	\$58,127	100.00	\$0	ANEXO	227	100.00	43.00
Impermeabilizacion, Rehabilitacion De Baños Y Cerco En J.N. N.C. Mercedes Landavazo	Hermosillo	Hermosillo	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$190,454	\$190,454	\$190,454	\$190,454	\$190,454	\$190,454	\$190,454	100.00	\$0	ANEXO	106	100.00	100.00
Construccion De Hidroneumatico En E.P. N.C. Arandanos	Hermosillo	Hermosillo	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$46,312	\$46,312	\$46,312	\$1,349	\$1,349	\$1,349	\$1,349	2.91	\$0	ANEXO	258	100.00	43.00
Rehabilitacion De Cerco De Malla En Esc. Sec. Salvador Gonzalez Partida	Cajeme	Ciudad Obregón	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$42,118	\$42,118	\$42,118	\$42,118	\$42,118	\$42,118	\$42,118	100.00	\$0	ANEXO	457	100.00	100.00
Rehabilitacion De Cerco E Instalaciones Electricas En J.N. Benito Juarez	Etchojoa	Etchojoa	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$140,416	\$140,416	\$140,416	\$140,416	\$140,416	\$140,416	\$140,416	100.00	\$0	ANEXO	62	100.00	81.00
Rehabilitacion De Cerco De Malla En E.P. Juan Jacobo Rousseau	Fronteras	Kilómetro Cuarenta y Siete	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$16,268	\$16,268	\$16,268	\$16,223	\$16,223	\$16,223	\$16,223	99.72	\$0	ANEXO	19	100.00	55.00
Rehabilitacion De Barda Y Cerco En E.P. Prof. Manuel Mirazo Navarrete	Hermosillo	Hermosillo	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$5,376	\$5,376	\$5,376	\$5,376	\$5,376	\$5,376	\$5,376	100.00	\$0	ANEXO	474	100.00	100.00
Rehabilitacion Del Sistema Electrico En Cam 57	Hermosillo	Hermosillo	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$59,521	\$59,521	\$59,521	\$59,521	\$59,521	\$59,521	\$59,521	100.00	\$0	ANEXO	50	100.00	100.00

Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Pav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Montes De Oca Entre Granados Y Uan Escutia, Fracc. Díaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,041,667	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	100.00	\$0	1083 M2 Y 271 ML	750	100.00	100.00
Rehabilitacion De Subestacion En E.P. Leona Vicario	Hermosillo	Hermosillo	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$191,390	\$191,390	\$191,390	\$191,390	\$191,390	\$191,390	\$191,390	100.00	\$0	ANEXO	342	100.00	100.00
Rehabilitacion De Baños En E.P. Niños Heroes De Chapultepec	Guaymas	La Manga (Campo Pesquero la Manga)	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$118,404	\$118,404	\$118,404	\$118,404	\$118,404	\$118,404	\$118,404	100.00	\$0	ANEXO	15	100.00	100.00
Instalacion Electrica En J.N. Octavio Paz	Hermosillo	Hermosillo	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$43,549	\$43,549	\$42,549	\$43,549	\$43,549	\$43,549	\$43,549	100.00	\$0	ANEXO	70	100.00	100.00
Construccion De Alimentadores En J.N. Aleya	Hermosillo	Hermosillo	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$191,237	\$191,237	\$191,237	\$191,237	\$191,237	\$191,237	\$191,237	100.00	\$0	ANEXO	259	100.00	100.00
Construccion De Acometida Y Alimentador En J.N. Cuauhtemoc	Guaymas	Vícam Pueblo	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$49,562	\$49,562	\$49,562	\$49,562	\$49,562	\$49,562	\$49,562	100.00	\$0	ANEXO	49	100.00	39.00
Rehabilitacion Del Sistema De Alimentadores Electricos En J.N. Irma Adela Mepherston	Hermosillo	Hermosillo	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$213,315	\$213,315	\$213,315	\$213,315	\$213,315	\$213,315	\$213,315	100.00	\$0	ANEXO	152	100.00	100.00
Rehabilitacion De Techos En E.P. Ma. De La Luz Marquez	Cajeme	Pueblo Yaqui	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$3,184,884	\$3,184,884	\$3,184,884	\$3,184,884	\$3,184,884	\$3,184,884	\$3,184,884	100.00	\$0	ANEXO	289	100.00	50.00
Instalacion De Subestacion En J.N. Aleya	Hermosillo	Hermosillo	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$253,696	\$253,696	\$253,696	\$253,696	\$253,696	\$253,696	\$253,696	100.00	\$0	ANEXO	259	100.00	100.00
Rehabilitacion De Baños En J.N. Cuauhtemoc	Guaymas	Vícam Pueblo	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$95,466	\$95,466	\$95,466	\$95,466	\$95,466	\$95,466	\$95,466	100.00	\$0	ANEXO	49	100.00	29.00
Rehabilitacion De Cerco De Malla En E.P. Jose Vasconcelos	Caborca	Salomón Quihuis	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$107,329	\$107,329	\$107,329	\$107,329	\$107,329	\$107,329	\$107,329	100.00	\$0	ANEXO	39	100.00	78.00
Impermeabilizante En J.N. Mi Patria Es Primero	Empalme	Empalme	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$57,038	\$57,038	\$57,038	\$57,038	\$57,038	\$57,038	\$57,038	100.00	\$0	ANEXO	44	100.00	100.00
Rehabilitacion De Baños En Esc. Sec. General 11	Hermosillo	Hermosillo	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$65,889	\$65,889	\$65,889	\$65,889	\$65,889	\$65,889	\$65,889	100.00	\$0	ANEXO	900	100.00	100.00
Rehabilitacion De Cerco Perimetral Y Terracerias En Esc. Sec. N.C. Secundaria	Santa Ana	Santa Ana	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$90,119	\$90,119	\$90,119	\$90,119	\$90,119	\$90,119	\$90,119	100.00	\$0	ANEXO	258	100.00	100.00
Rehabilitacion De Instalaciones Electricas En Esc Sec N.C Secundaria	Santa Ana	Santa Ana	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$40,626	\$40,627	\$40,627	\$40,627	\$1,183	\$1,183	\$1,183	2.91	\$0	ANEXO	258	100.00	100.00
Demolicion De Aulas, Rehabilitacion Del Sistema Electrico Y Techumbre De Aula En E.P. Basilio Badillo	Huatabampo	Júpare	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,528,269	\$1,528,268	\$1,528,268	\$865,768	\$865,768	\$865,768	\$865,768	56.65	\$0	ANEXO	197	100.00	85.00

Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Pav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Montes De Oca Entre Granados Y Uan Escutia, Fracc. Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,041,667	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	100.00	\$0	1083 M2 Y 271 ML	750	100.00	100.00
Construccion De Alimentadores Electricos En E.P. Francisco Romo Mendoza	Hermosillo	Hermosillo	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$390,295	\$390,295	\$390,295	\$390,295	\$390,295	\$390,295	\$390,295	100.00	\$0	ANEXO	462	100.00	100.00
Rehabilitacion Del Sistema Electrico En E.P. Lazaro Cardenas	Navojoa	Tierra Blanca	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$182,288	\$182,288	\$182,288	\$182,288	\$182,288	\$182,288	\$182,288	100.00	\$0	ANEXO	280	100.00	50.00
Rehabilitacion Del Sistema Electrico En Esc. Sec. Técnica 16 Antonio Villarreal Cebrero	Cajeme	Cócorit	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$977,638	\$977,638	\$977,638	\$977,638	\$977,638	\$977,638	\$977,638	100.00	\$0	ANEXO	1,162	100.00	90.00
Construccion De Alimentadores Electricos En Esc. Sec. Ricardo Montijo Mendoza	Nogales	Heroica Nogales	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$719,727	\$719,727	\$719,727	\$719,727	\$719,727	\$719,727	\$719,727	100.00	\$0	ANEXO	1,189	100.00	100.00
Construccion De Tejaban E.P. Manuel Mirazo Navarrete	Hermosillo	Hermosillo	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$871,425	\$871,425	\$871,425	\$676,978	\$676,978	\$676,978	\$676,978	77.69	\$0	ANEXO	94	100.00	100.00
Rehabilitacion Electrica En E.P. Salvador Alvarado	Caborca	Santa Eduwiges (La Cachora)	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$126,563	\$126,563	\$126,563	\$126,563	\$126,563	\$126,563	\$126,563	100.00	\$0	ANEXO	92	100.00	77.00
Rehabilitacion Del Sistema Electrico En E.P. Jesus Garcia Corona	Benito Juárez	Paredoncito	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,249,768	\$1,249,768	\$1,249,768	\$550,466	\$550,466	\$550,466	\$550,466	44.05	\$0	ANEXO	170	100.00	77.00
Construccion De Alimentador Electrico Y Subestacion En Esc. Sec. General No. 11	Hermosillo	Hermosillo	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$2,230,164	\$2,230,164	\$2,230,164	\$2,230,164	\$2,230,164	\$2,230,164	\$2,230,164	100.00	\$0	ANEXO	900	100.00	100.00
Terminacion De Construccion Subestacion 112.5 Kva En Esc. Sec. General No. 1	Alamos	Alamos	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$73,915	\$73,915	\$73,915	\$66,127	\$66,127	\$66,127	\$66,127	89.46	\$0	ANEXO	500	100.00	100.00
Terminacion De Construccion Subestacion 50 Kva En Esc Sec Paulita Alamos Verjan	Alamos	Alamos	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$48,693	\$48,693	\$48,693	\$43,793	\$43,793	\$43,793	\$43,793	89.94	\$0	ANEXO	500	100.00	100.00
Terminacion De Construccion Subestacion 100 Kva En E.P. Bartolome M. Salido	Alamos	Alamos	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$51,000	\$51,000	\$51,000	\$45,265	\$45,265	\$45,265	\$45,265	88.75	\$0	ANEXO	500	100.00	100.00
Terminacion De Construccion Subestacion 112.5 Kva En Telesecundaria No. 103	Navojoa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$49,193	\$49,193	\$49,193	\$44,320	\$44,320	\$44,320	\$44,320	90.09	\$0	ANEXO	83	100.00	100.00
Terminacion De Construccion Subestacion 50 Kva En Telesecundaria No. 156	Navojoa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$25,901	\$25,901	\$25,901	\$22,276	\$22,276	\$22,276	\$22,276	86.00	\$0	ANEXO	83	100.00	100.00
Reparacion De Instalaciones Electricas En Esc. Sec. Tecnica No. 2	Bácum	Francisco Javier Mina (Campo 60)	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$6,760	\$6,760	\$6,760	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	ANEXO	366	100.00	0.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico, Agua Potable Y Drenaje De La Avenida Circunvalacion Y En La Calle Lazaro Cardenas	Benito Juárez	Villa Juárez	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$19,980,000	\$19,980,000	\$19,980,000	\$19,980,000	\$19,980,000	\$19,980,000	\$19,980,000	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	585	100.00	15.00

Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Pav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Montes De Oca Entre Granados Y Uan Escutia, Fracc. Díaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,041,667	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	100.00	\$0	1083 M2 Y 271 ML	750	100.00	100.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico, Agua Potable Y Drenaje De La Avenida Angostura Y 5 De Febrero	Benito Juárez	Villa Juárez	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$19,980,000	\$19,980,000	\$19,980,000	\$19,980,000	\$19,980,000	\$19,980,000	\$19,980,000	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	605	100.00	15.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico, Agua Potable Y Drenaje De La Calle 12 Entre Avenida 12 Y 29	Agua Prieta	Agua Prieta	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$23,056,920	\$23,056,920	\$23,056,920	\$23,056,920	\$23,056,920	\$23,056,920	\$23,056,920	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	800	100.00	30.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico, Agua Potable Y Drenaje De Cuatro Vialidades	Agua Prieta	Agua Prieta	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$16,903,080	\$16,903,000	\$16,903,000	\$16,903,000	\$16,903,000	\$16,903,000	\$16,903,000	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	2,500	100.00	35.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico, Agua Potable Y Drenaje De La Avenida Abasolo	Navojoa	Navojoa	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$28,111,860	\$28,111,860	\$28,111,860	\$28,111,860	\$28,111,860	\$28,111,860	\$28,111,860	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	935	100.00	40.00
Pavimentacion Con Concreto Hiraulico, Agua Potable Y Drenaje De Cuatro Vialidades	Navojoa	Navojoa	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$18,551,430	\$18,551,430	\$18,551,430	\$18,551,430	\$18,551,430	\$18,551,430	\$18,551,430	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	935	100.00	35.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico , Agua Potable Y Drenaje De Tres Vialidades	Navojoa	Navojoa	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$23,266,710	\$23,266,710	\$23,266,710	\$23,266,710	\$23,266,710	\$23,266,710	\$23,266,710	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	550	100.00	45.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico, Agua Potable Y Drenaje De Varias Vialidades De Sonoyta	General Plutarco Elías Sonoyta Calles		Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$19,980,000	\$19,980,000	\$19,980,000	\$19,980,000	\$19,980,000	\$19,980,000	\$19,980,000	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	500	100.00	0.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico, Agua Potable Y Drenaje De Varias Vialidades	Alamos	Alamos	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$20,453,526	\$20,453,526	\$20,453,526	\$20,453,526	\$20,453,526	\$20,453,526	\$20,453,526	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	1,105	100.00	95.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico, Agua Potable Y Drenaje De Varias Vialidades De Las Localidades De El Veranito, Basiroa, Rancherías, Tapizuelas Y Los Camotes	Alamos	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$19,506,474	\$19,506,474	\$19,506,474	\$19,506,474	\$19,506,474	\$19,506,474	\$19,506,474	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	1,200	100.00	30.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico, Agua Potable Y Drenaje En Blvd. Tetabiate Y De La Calle Felipe Barcenás Santini	Guaymas	Heroica Guaymas	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$21,548,450	\$21,528,450	\$21,528,450	\$21,528,450	\$21,528,450	\$21,528,450	\$21,528,450	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	1,170	100.00	0.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico, Agua Potable Y Drenaje De La Calle Quintna Roo	Cajeme	Ciudad Obregón	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$69,930,000	\$69,930,000	\$69,930,000	\$69,930,000	\$69,930,000	\$69,930,000	\$69,930,000	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	50,000	100.00	0.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico, Agua Potable Y Drenaje En Blvd. Benito Juarez	Puerto Peñasco	Puerto Peñasco	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$65,934,000	\$65,934,000	\$65,934,000	\$65,934,000	\$65,934,000	\$65,934,000	\$65,934,000	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	30,000	100.00	15.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico, Agua Potable Y Drenaje De La Avenida Alvaro Obregon	Nogales	Heroica Nogales	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$49,950,000	\$49,950,000	\$49,950,000	\$49,950,000	\$49,950,000	\$49,950,000	\$49,950,000	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	20,000	100.00	10.00
Pav. Con Concreto Hidraulico, Agua Potable Y Drenaje De Las Calles Independencia Y Martires De Cananea	San Ignacio Río Muerto	San Ignacio Río Muerto	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$22,777,200	\$22,777,200	\$22,777,200	\$22,777,200	\$22,777,200	\$22,777,200	\$22,777,200	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	2,500	100.00	100.00

Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Pav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Montes De Oca Entre Granados Y Uan Escutia, Fracc. Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,041,667	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	100.00	\$0	1083 M2 Y 271 ML	750	100.00	100.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico, Agua Potable Y Drenaje De La Clle 16 De Septiembre	San Ignacio Río Muerto	San Ignacio Río Muerto	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$22,177,800	\$22,177,800	\$22,177,800	\$22,177,800	\$22,177,800	\$22,177,800	\$22,177,800	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	2,500	100.00	20.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico, Agua Potable Y Drenaje De La Calle General Amarillas Y Los Callejones Alamos, Altar, Caborca Y Arispe	San Ignacio Río Muerto	San Ignacio Río Muerto	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$14,985,000	\$14,985,000	\$14,985,000	\$14,985,000	\$14,985,000	\$14,985,000	\$14,985,000	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	2,500	100.00	20.00
Construccion De Subestacion En J.N. Jaime Torres Bodet	Cajeme	Esperanza	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$372,861	\$372,861	\$372,861	\$372,861	\$372,861	\$372,861	\$372,861	100.00	\$0	ANEXO	75	100.00	0.00
Construccion De Subestacion Electrica Con Alimentadores Electricos Para La Instalacion De Aires Acondicionados En El J.N. Pilzintly	Hermosillo	Hermosillo	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$379,088	\$379,088	\$379,088	\$379,088	\$379,088	\$379,088	\$379,088	100.00	\$0	ANEXO	80	100.00	0.00
Construccion De Subestacion Electrica Con Alimentadores Electricos Para La Instalacion De Aires Acondicionados En J.N. Edwiges Rodriguez Casanova	Hermosillo	Hermosillo	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$500,491	\$500,491	\$500,491	\$500,491	\$500,491	\$500,491	\$500,491	100.00	\$0	ANEXO	80	100.00	100.00
Construccion De Subestacion Electrica Con Alimentadores Electricos Para La Instalacion De Aires Acondicionados En J.N. Maria Teresa P. De Moreno	Hermosillo	Hermosillo	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$449,245	\$449,245	\$449,245	\$449,245	\$449,245	\$449,245	\$449,245	100.00	\$0	ANEXO	40	100.00	0.00
Construccion De Subestacion Electrica En E.P. Ignacio Allende	Caborca	El Coyote	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$546,913	\$546,913	\$54,693	\$546,913	\$546,913	\$546,913	\$546,913	100.00	\$0	ANEXO	80	100.00	0.00
Reparacion Del Sistema Electrico De Aulas E Instalacion De Alimentadores Electricos Para Aires Acondicionados En E.P. Sor Juana Ines De La Cruz	Hermosillo	Hermosillo	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$716,837	\$716,837	\$716,837	\$716,837	\$716,837	\$716,837	\$716,837	100.00	\$0	ANEXO	264	100.00	0.00
Rehabilitacion De Grietas En Aula, Reforzamiento De La Cimentacion Y Nivelacion De La Cancha J.N. Herbert Spencer	Cajeme	Ciudad Obregón	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$504,643	\$504,643	\$504,643	\$504,643	\$504,643	\$504,643	\$504,643	100.00	\$0	ANEXO	75	100.00	0.00
Rehabilitacion De Cerco Perimetral Del Plantel J.N. Tierra Fertil	Hermosillo	Hermosillo	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$116,264	\$116,264	\$116,264	\$116,264	\$116,264	\$116,264	\$116,264	100.00	\$0	ANEXO	80	100.00	0.00
Construccion De Subestacion Electrica Con Alimentadores Para La Instalacion De Aires Acondicionados En J.N. Margarita Uruchurtu	Hermosillo	Hermosillo	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$417,702	\$417,702	\$417,702	\$417,702	\$417,702	\$417,702	\$417,702	100.00	\$0	ANEXO	80	100.00	100.00
Construccion De La Planta Baja Del Edificio Para Laboratorios En Universidad De Sonora Campus Navojoa De La Urs	Navojoa	Navojoa	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	100.00	\$0	ANEXO	974	100.00	0.00
Construccion De La Tercera Etapa De La Unidad Departamental En Instituto Tecnologico De Agua Prieta	Agua Prieta	Agua Prieta	Convenios	U027 Ampliación de la Oferta Educativa de los Institutos Tecnológicos	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$8,359,560	\$8,359,560	\$8,359,560	\$8,359,560	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	ANEXO	985	100.00	0.00
Red De Atarjeas Y Descargas Sanitarias En Calle Noriega No 9 Colonia Jordan	Empalme	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$31,666	\$31,655	\$31,655	\$31,655	\$31,655	\$31,655	\$31,655	100.00	\$0	METRO LINEAL	0	100.00	100.00
Red De Atarjeas Y Descargas Sanitarias En Callejon No 9 Entre Ave. Sexta Y Ave. Septima Colonia Jordan	Empalme	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$76,031	\$76,032	\$76,032	\$76,032	\$76,032	\$76,032	\$76,032	100.00	\$0	METRO LINEAL	0	100.00	100.00

Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Pav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Montes De Oca Entre Granados Y Uan Escutia, Fracc. Díaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,041,667	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	100.00	\$0	1083 M2 Y 271 ML	750	100.00	100.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Colonia Km2 Oriente	Empalme	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$266,342	\$294,108	\$294,108	\$294,108	\$294,108	\$294,108	\$294,108	100.00	\$0	Metros Lineales	0	100.00	100.00
Gastos Indirectos	Empalme	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$273,766	\$282,651	\$282,651	\$282,651	\$282,651	\$282,651	\$282,651	100.00	\$0	Proyecto	0	100.00	100.00
Pago De Nómina Dirección De Seguridad Pública	Empalme	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$26,266,080	\$26,266,080	\$26,266,080	\$26,266,080	\$26,266,080	\$26,266,080	\$26,266,080	100.00	\$0	PAGO	0	100.00	100.00
Acceso A La Planta De Tratamiento En Unidad Deportiva Angel Castro	Empalme	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$133,669	\$133,669	\$133,669	\$133,669	\$133,669	\$133,669	\$133,669	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	0	100.00	100.00
Pavimentacion Avenida Independencia Frente A Cobach Y Unidad Deportiva Angel Castro	Empalme	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$186,467	\$219,450	\$219,450	\$219,450	\$219,450	\$219,450	\$219,450	100.00	\$0	M2, Concreto asfáltico	0	100.00	100.00
Construccion De Guarniciones Y Terracerias En Ejido Maytorena	Empalme	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$74,191	\$74,192	\$74,192	\$74,192	\$74,192	\$74,192	\$74,192	100.00	\$0	M2, Camellones	0	100.00	100.00
Pavimentacion Crucero Avenida Americas Y Reforma	Empalme	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$56,365	\$85,165	\$85,165	\$85,165	\$85,165	\$85,165	\$85,165	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00
Recarpeteo Calle Nicolas Bravo Entre Avenidas Revolucion Y Reforma	Empalme	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$207,263	\$207,263	\$207,263	\$207,263	\$207,263	\$207,263	\$207,263	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00
Recarpeteo Calle Josefa Ortiz De Dominguez Entre Av. Revolucion Y Reforma	Empalme	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$217,378	\$217,378	\$217,378	\$217,378	\$217,378	\$217,378	\$217,378	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00
Construccion De Seis Aulas, Direccion, Servicios Sanitario, Bebedero, Plaza Civica Y Cerco Perimetral En E.P. N.E. N.C. Km 21	Nogales	Heroica Nogales	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$6,012,082	\$6,012,082	\$6,012,082	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	6 AULA, 1 ANEXO	180	100.00	0.00
Construccion De Dos Aulas, Direccion, Servicios Sanitarios, Bebedero, Plaza Civica Y Cerco Perimetral En J.N. N.C. Fracc. La Mesa Km 21	Nogales	Heroica Nogales	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$2,724,617	\$2,724,617	\$2,724,617	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	2 AULA, 1 ANEXO	60	100.00	0.00
Construccion De Una Aula Con Adecuacion En T En Usaer No 248 En J.N. Armida G. Castro	Cajeme	Ciudad Obregón	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$600,993	\$600,993	\$600,993	\$180,298	\$180,298	\$180,298	\$180,298	30.00	\$0	Aula	30	100.00	4.66
Construccion De Una Aula En E.P. N.C. Posadas Del Sol	Cajeme	Ciudad Obregón	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$447,043	\$447,043	\$447,043	\$134,113	\$134,113	\$134,113	\$134,113	30.00	\$0	Aula	30	100.00	43.01
Construccion De Una Aula En E.P. Vicente Guerrero	Guaymas	Heroica Guaymas	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$466,414	\$466,414	\$466,414	\$139,924	\$139,924	\$139,924	\$139,924	30.00	\$0	Aula	30	100.00	0.00
Construccion De Una Aula En Cam No. 19	Imuris	Imuris	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$690,086	\$690,086	\$690,086	\$207,025	\$207,025	\$207,025	\$207,025	30.00	\$0	Aula	30	100.00	31.85

Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Pav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Montes De Oca Entre Granados Y Uan Escutia, Fracc. Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,041,667	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	100.00	\$0	1083 M2 Y 271 ML	750	100.00	100.00
Construccion De Dos Aulas En Esc. Sec. Tecnica No 80 La Mesa, Km 21	Nogales	Heroica Nogales	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$892,036	\$892,036	\$892,036	\$266,359	\$266,359	\$266,359	\$266,359	29.86	\$0	Aula	60	100.00	60.90
Construccion De Una Aula En Cam No. 57	Hermosillo	Hermosillo	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$379,978	\$379,978	\$379,978	\$113,993	\$113,993	\$113,993	\$113,993	30.00	\$0	Aula	30	100.00	0.00
Construccion De Una Aula En E.P. 19 De Abril	Hermosillo	Miguel Alemán (La Doce)	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$415,303	\$415,303	\$415,303	\$124,591	\$124,591	\$124,591	\$124,591	30.00	\$0	Aula	30	100.00	0.00
Construccion De Un Aula En J.N. Sasabe	Magdalena	Magdalena de Kino	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$524,603	\$524,603	\$524,603	\$157,381	\$157,381	\$157,381	\$157,381	30.00	\$0	Aula	30	100.00	0.00
Construccion De Tres Aulas, Direccion, Servicios Sanitarios, Bebedero, Plaza Civica Y Cerco Perimetral En E.P. N.E. Papagos	General Plutarco Elías Pápago Calles		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$3,792,190	\$3,792,000	\$3,792,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	40	100.00	0.00
Construccion De Dos Aulas, Direccion Administracion, Servicios Sanitarios, Bebedero, Plaza Civica Y Cerco Perimetral En J.N. N.C. Mision Del Real	Cajeme	Ciudad Obregón	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$2,722,758	\$2,722,758	\$2,722,758	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	40	100.00	0.00
Construccion De Una Aula En Esc. Sec Tecnica Estatal No 18 Col. Pueblo Nuevo (Ladrilleras)	Agua Prieta	Agua Prieta	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$934,359	\$934,359	\$934,359	\$279,833	\$279,833	\$279,833	\$279,833	29.95	\$0	Aula	40	100.00	0.00
Construccion De Una Aula En E.P. Nc Mision Del Real	Cajeme	Ciudad Obregón	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$539,828	\$539,828	\$539,828	\$161,948	\$161,948	\$161,948	\$161,948	30.00	\$0	Aula	30	100.00	47.37
Construccion De Una Aula En J.N. N.C. Col. Romanza	Hermosillo	Hermosillo	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$545,290	\$545,290	\$545,290	\$163,587	\$163,587	\$163,587	\$163,587	30.00	\$0	Aula	30	100.00	0.00
Construccion De Dos Aulas Con Preparacion Para Adose En Esc. Sec. Estatal No. 17 Col Paseo Del Pedregal	Hermosillo	Hermosillo	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,433,674	\$1,433,674	\$1,433,674	\$429,255	\$429,255	\$429,255	\$429,255	29.94	\$0	Aula	2	100.00	0.00
Construccion De Una Aula Con Preparacion Para Adose En E.P. N.C. Col. Kennedy	Santa Ana	Santa Ana	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$585,778	\$585,778	\$585,778	\$175,733	\$175,733	\$175,733	\$175,733	30.00	\$0	Aula	30	100.00	0.00
Construccion De Dos Aulas, Servicios Sanitarios, Bebedero, Plaza Civica Y Cerco Perimetral En J.N. N.C. Fracc. Cerro Prieto	Caborca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$2,886,367	\$2,866,367	\$2,866,367	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	2 AULA, 1 ANEXO	70	100.00	0.00
Construccion De Dos Aulas, Direccion Administracion, Servicios Sanitarios, Bebederos, Plaza Civica Y Cerco Perimetral En Tlsecundaria N.C. Ejido El Coyote	Caborca	El Coyote	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$2,746,546	\$2,745,546	\$2,745,546	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	2 ANEXO, 2 AULA	70	100.00	0.00
Construccion De Una Aula En J.N. Perla Del Mar	Caborca	El Desemboque (Kuwait)	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$389,759	\$389,759	\$389,759	\$116,928	\$116,928	\$116,928	\$116,928	30.00	\$0	Aula	30	100.00	0.00
Construccion De Una Aula En Cam No. 62 Poblado Miguel Aleman	Hermosillo	Miguel Alemán (La Doce)	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$443,769	\$443,769	\$443,769	\$133,131	\$133,131	\$133,131	\$133,131	30.00	\$0	Aula	30	100.00	0.00

Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Pav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Montes De Oca Entre Granados Y Uan Escutia, Fracc. Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,041,667	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	100.00	\$0	1083 M2 Y 271 ML	750	100.00	100.00
Construccion De Una Aula En J.N. N.C. En Poblado Miguel Aleman	Hermosillo	Miguel Alemán (La Doce)	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$390,128	\$390,128	\$390,128	\$117,038	\$117,038	\$117,038	\$117,038	30.00	\$0	Aula	30	100.00	11.62
Construccion De Una Aula En E.P. N.C. En Paseo El Pedregal	Hermosillo	Hermosillo	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$552,391	\$552,391	\$552,391	\$165,717	\$165,717	\$165,717	\$165,717	30.00	\$0	Aula	30	100.00	0.00
Construccion De Una Aula En Esc. Sec. Tecnica No 74 (Fracc. Puerta Real)	Hermosillo	Hermosillo	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$525,131	\$525,131	\$525,131	\$157,539	\$157,539	\$157,539	\$157,539	30.00	\$0	Aula	30	100.00	0.00
Construccion De Una Aula En Telesecundaria No 367	Navojoa	El Recodo	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$498,309	\$498,309	\$498,309	\$149,492	\$149,492	\$149,492	\$149,492	30.00	\$0	Aula	30	100.00	0.00
Construccion De Dos Aulas En Sec. General No 4 Col. El Manantial	Nogales	Heroica Nogales	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$947,553	\$947,553	\$947,553	\$283,760	\$283,760	\$283,760	\$283,760	29.95	\$0	Aula	30	100.00	0.00
Construccion De Una Aula En Cam No. 60	San Luis Río Colorado	San Luis Río Colorado	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$566,398	\$566,398	\$566,398	\$169,903	\$169,903	\$169,903	\$169,903	30.00	\$0	Aula	30	100.00	0.00
Construccion De Una Aula En J.N. Pablo Montesinos	San Luis Río Colorado	San Luis Río Colorado	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$409,569	\$409,569	\$409,569	\$122,871	\$122,871	\$122,871	\$122,871	30.00	\$0	Aula	30	100.00	0.00
Construccion De Tres Aulas, Portico, Servicios Sanitarios, Bebederos, Plaza Cívica Y Cerco Perimetral En E.P. N.C. San Isidro (El Triunfo)	Hermosillo	El Triunfo	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$3,483,664	\$3,483,664	\$3,483,664	\$1,043,548	\$1,043,548	\$1,043,548	\$1,043,548	29.96	\$0	3 AULA, 1 ANEXO	90	100.00	0.00
Construccion De Una Aula En Telesecundaria No 300	Guaymas	San Carlos (San Carlos Nuevo Guaymas)	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$382,514	\$382,514	\$382,514	\$114,754	\$114,754	\$114,754	\$114,754	30.00	\$0	Aula	30	100.00	0.00
Construccion De Una Aula En E.P. Juan Figueroa Abril	Hermosillo	Hermosillo	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$413,590	\$413,590	\$413,590	\$124,077	\$124,077	\$124,077	\$124,077	30.00	\$0	Aula	30	100.00	21.95
Construccion De Una Aula En J.N. El Campito	Huatabampo	La Unión	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$525,377	\$525,377	\$525,377	\$157,613	\$157,613	\$157,613	\$157,613	30.00	\$0	Aula	30	100.00	14.42
Obra Complementaria Para La Construccion De Una Aula En Esc. Sec. Tecnica No 76 Jose Ramon Salcedo	Nogales	Heroica Nogales	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$158,423	\$158,423	\$158,423	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	40	100.00	0.00
Construccion De Tres Aulas En E.P. N.C. Fracc. Urbi Villa Los Cedros	Hermosillo	Hermosillo	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$3,920,685	\$3,920,685	\$3,920,685	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	40	100.00	0.00
Construccion De Una Aula En E.P. N.C. Fracc. Santa Fe	Agua Prieta	Agua Prieta	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$406,760	\$406,760	\$406,760	\$122,028	\$122,028	\$122,028	\$122,028	30.00	\$0	Aula	30	100.00	5.35
Construccion De Una Aula En Ej.N. N.C. Palma Dorada	Caborca	Heroica Caborca	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$544,016	\$544,016	\$54,016	\$163,205	\$163,205	\$163,205	\$163,205	30.00	\$0	Aula	30	100.00	20.66

Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Pav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Montes De Oca Entre Granados Y Uan Escutia, Fracc. Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,041,667	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	100.00	\$0	1083 M2 Y 271 ML	750	100.00	100.00
Construccion De Una Aula En E.P. Gildardo E. Cordova Villegas	Hermosillo	Hermosillo	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$393,814	\$398,814	\$398,814	\$118,144	\$118,144	\$118,144	\$118,144	29.62	\$0	Aula	30	100.00	0.00
Construccion De Una Aula En Esc. Sec. Tecnica No. 78	Hermosillo	Miguel Alemán (La Doce)	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$533,673	\$533,673	\$533,673	\$160,102	\$160,102	\$160,102	\$160,102	30.00	\$0	Aula	30	100.00	0.00
Contruccion De Una Aula En E.P. N.C. Col. Luis Donaldo Colosio	Nogales	Heroica Nogales	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$517,372	\$517,372	\$517,372	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	70	100.00	0.00
Construccion De Una Aula En Esc. Sec. General No 19 Sta. Cecilia Kennedy	Santa Ana	Santa Ana	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$539,394	\$539,394	\$539,394	\$161,818	\$161,818	\$161,818	\$161,818	30.00	\$0	Aula	30	100.00	0.00
Construccion De Una Aula En J.N. Nuevos Caminos	Puerto Peñasco	Puerto Peñasco	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$485,259	\$485,259	\$485,259	\$145,578	\$145,578	\$145,578	\$145,578	30.00	\$0	Aula	70	100.00	21.41
Ampliacion De Lineas De Alcantarillado Sanitario En La Col. Minitas	Hermosillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,188,613	\$1,188,613	\$1,188,613	\$1,188,613	\$1,188,613	\$1,188,613	\$1,188,613	100.00	\$0	ML	6,500	100.00	100.00
Pavimentacion De La Calle Del Sauz En La Col. Amapolias	Hermosillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,193,519	\$1,193,519	\$1,193,519	\$1,193,519	\$1,193,519	\$1,193,519	\$1,193,519	100.00	\$0	M2, Concreto asfáltico	3,200	100.00	100.00
Pavimentacion Del Blvd. Capomo (Ii Etapa) En La Col. Arboledas	Hermosillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,584,188	\$2,584,188	\$2,584,188	\$2,584,188	\$2,584,188	\$2,584,188	\$2,584,188	100.00	\$0	M2, Concreto asfáltico	15,000	100.00	100.00
Pavimentacion Del Blvd. Luz Valencia En La Col. Villa Del Palmar	Hermosillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$3,041,858	\$3,041,858	\$3,041,858	\$3,041,858	\$3,041,858	\$3,041,858	\$3,041,858	100.00	\$0	M2, Concreto asfáltico	10,000	100.00	100.00
Construccion De Vados En Acceso A Ejido El Sapo	Hermosillo	El Sapo	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$536,200	\$536,200	\$536,200	\$536,200	\$536,200	\$536,200	\$536,200	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	800	100.00	100.00
Embovedamiento Con Concreto Hidraulico Reforzado (IV Etapa) De Arroyo Las Viboras En La Col. Y Griega	Hermosillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$5,710,930	\$5,710,930	\$5,710,930	\$5,710,930	\$5,710,930	\$5,710,930	\$5,710,930	100.00	\$0	Metro cúbico	50,000	100.00	100.00
Pavimentacion De Calle San Juan De Los Lagos Entre Puerto Vallarta Y Ojuelos, Col. Cafe Combate	Hermosillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$788,186	\$788,186	\$788,186	\$788,186	\$788,186	\$788,186	\$788,186	100.00	\$0	Metro Cuadrado	4,000	100.00	100.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Y Construccion De Escalinatas En Varios Callejones De Las Colonias La Matanza Y El Mariachi	Hermosillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,815,831	\$1,815,831	\$1,815,831	\$1,815,831	\$1,815,831	\$1,815,831	\$1,815,831	100.00	\$0	Metro Cuadrado	1,650	100.00	100.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Y Construccion De Escalinatas En Varios Callejones De La Colonia Cañada De Los Negros	Hermosillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$793,213	\$793,213	\$793,213	\$793,213	\$793,213	\$793,213	\$793,213	100.00	\$0	Metro Cuadrado	750	100.00	100.00

Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Pav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Montes De Oca Entre Granados Y Uan Escutia, Fracc. Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,041,667	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	100.00	\$0	1083 M2 Y 271 ML	750	100.00	100.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Y Construccion De Escalinatas En Varios Callejones De Las Colonias El Ranchito Y Rinconada De La Cruz	Hermosillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$781,760	\$781,760	\$781,760	\$781,760	\$781,760	\$781,760	\$781,760	100.00	\$0	Metro Cuadrado	850	100.00	100.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Y Construccion De Escalinatas En Varios Callejones De La Colonia El Coloso	Hermosillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,511,652	\$1,511,652	\$1,511,652	\$1,511,652	\$1,511,652	\$1,511,652	\$1,511,652	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,200	100.00	100.00
Pavimentacion (Ii Etapa) De La Calle Sanalona Y Calles Anexas Al Parque En La Col. El Ranchito	Hermosillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,222,224	\$1,222,224	\$1,222,224	\$1,222,224	\$1,219,648	\$1,219,648	\$1,219,648	99.79	\$0	Metro Cuadrado	6,500	100.00	100.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Del Callejon Zapata (Segunda Etapa) Entre Calle Emiliano Zapata Y Final Oriente En Las Colonias Lopez Portillo Y Palo Verde	Hermosillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$722,593	\$722,593	\$722,593	\$722,593	\$722,593	\$722,593	\$722,593	100.00	\$0	Metro Cuadrado	120	100.00	43.00
Construccion Y Ampliacion De Puente Vehicular (Ii Etapa) Con Concreto Hidraulico Reforzado, Ubicado En Blvd. Zamora - Blvd. Progreso	Hermosillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$3,695,074	\$3,695,074	\$3,695,074	\$3,695,074	\$3,695,074	\$3,695,074	\$3,695,074	100.00	\$0	Puente	50,000	100.00	92.00
Pavimentacion Con Concreto Asfaltico De La Calle Heroes De Caborca (Segunda Etapa) Entre Blvd. Lopez Portillo Y Ave. Nacori Grande En Las Colonias Lopez Portillo, Insurgentes Y Villa Sonora	Hermosillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$7,825,112	\$7,825,112	\$7,825,112	\$7,825,112	\$7,825,112	\$7,825,112	\$7,825,112	100.00	\$0	Metro Cuadrado	25,000	100.00	100.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Y Construccion De Escalinatas En Varios Callejones De La Col. Bella Vista	Hermosillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$499,575	\$499,575	\$499,575	\$499,575	\$499,116	\$499,116	\$499,116	99.91	\$0	Metro Cuadrado	2,500	100.00	100.00
Compu Aula Movil (Construccion De Aulas Moviles Con Equipo De Computo En Hermosillo)	Hermosillo	Hermosillo	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$999,000	100.00	\$0	Lote	52,000	100.00	0.00
Reparacion Del Pozo De Bombeo En Esc Sec Tecnica No 41 En El Ejido El Triunfo	Hermosillo	El Triunfo	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$843,322	\$843,322	\$843,322	\$843,322	\$843,322	\$843,322	\$843,322	100.00	\$0	1 ANEXO	143	100.00	100.00
Construccion De Subestacion Electrica De 75 Kva. En J.N. Gustavo Adolfo Becker En Hermosillo	Hermosillo	Hermosillo	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$570,325	\$570,325	\$570,325	\$570,325	\$570,325	\$570,325	\$570,325	100.00	\$0	1 ANEXO	152	100.00	0.00
Construccion De Subestacion Y Rehabilitacion De Servicios Sanitarios En J.N. Maria Elena Chanes	Guaymas	Heroica Guaymas	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$694,385	\$694,385	\$694,385	\$694,385	\$694,385	\$694,385	\$694,385	100.00	\$0	1 ANEXO	80	100.00	0.00
Construcción Con Alimentadores Y Reparacion Del Sistema Electrico En E.P. Ignacio Zaragoza En Santa Cruz	Santa Cruz	Santa Cruz	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$476,535	\$476,535	\$476,535	\$476,535	\$476,535	\$476,535	\$476,535	100.00	\$0	1 ANEXO	156	100.00	55.00
Rehabilitacion De Cimentacion De Barda, Enjarres, Servicios Sanitarios Y Bebederos En Esc. Sec. General No 7 En Cd. Obregon	Cajeme	Ciudad Obregón	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$921,271	\$921,271	\$921,271	\$921,271	\$921,271	\$921,271	\$921,271	100.00	\$0	1 ANEXO	922	100.00	0.00

Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Pav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Montes De Oca Entre Granados Y Uan Escutia, Fracc. Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,041,667	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	100.00	\$0	1083 M2 Y 271 ML	750	100.00	100.00
Construccion De Subestacion Electrica En Escuela Primaria Profr. Luis Burruel Ahumada En Carbo	Carbó	Carbó	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$773,258	\$773,258	\$773,258	\$773,258	\$773,258	\$773,258	\$773,258	100.00	\$0	1 ANEXO	324	100.00	66.00
Construccion De Subestacion Electrica En E.P. Presidente De La Paz En Ejido Plan De Ayala	Hermosillo	Plan de Ayala	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$519,271	\$519,271	\$519,271	\$519,271	\$519,271	\$519,271	\$519,271	100.00	\$0	1 ANEXO	125	100.00	87.00
Construccion De Subestacion Electrica En J.N. Alexander Stuart Neil En Hermosillo	Hermosillo	Hermosillo	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$438,894	\$438,894	\$438,894	\$438,894	\$438,894	\$438,894	\$438,894	100.00	\$0	1 ANEXO	216	100.00	16.00
Sustitucion De Techos De Aulas Y Rehabilitacion Del Sistema Electrico En J.N. Francisco Zarco En Esperanza	Cajeme	Esperanza	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$262,448	\$262,448	\$262,448	\$262,448	\$262,448	\$262,448	\$262,448	100.00	\$0	1 ANEXO	98	100.00	100.00
Construccion De Barda Perimetral En E.P. Owaldo Ballesteros Ballesteros En Caborca	Caborca	Heroica Caborca	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$836,940	\$836,940	\$836,940	\$836,940	\$836,940	\$836,940	\$836,940	100.00	\$0	1 ANEXO	380	100.00	40.00
Construccion De Subestacion, Alimentadores Y Rehabilitacion Del Sistema En E.P. Heroes De Chapultepec En Corral Cajeme	Cajeme	Corral de Piedra	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$482,419	\$482,419	\$482,419	\$482,419	\$482,419	\$482,419	\$482,419	100.00	\$0	1 ANEXO	193	100.00	48.00
Ampliacion De La Carga De La Subestacion Electrica En E.P. Profr. Juan Ruiz Durazo En Hermosillo	Hermosillo	Hermosillo	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$572,269	\$572,269	\$572,269	\$572,269	\$572,269	\$572,269	\$572,269	100.00	\$0	1 ANEXO	391	100.00	95.00
Construccion De Dos Aulas Por Sustitucion T Reparacion De Cerco Perimetral En E.P. Sonora En Nogales	Nogales	Heroica Nogales	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,006,010	\$1,006,010	\$1,006,010	\$1,006,010	\$1,006,010	\$1,006,010	\$1,006,010	100.00	\$0	1 ANEXO	376	100.00	28.00
Construccion De Subestacion Electrica En E.P. Leo Sandoval Saucedo En Hermosillo	Hermosillo	Hermosillo	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$651,074	\$651,074	\$651,074	\$651,074	\$651,074	\$651,074	\$651,074	100.00	\$0	1 ANEXO	372	100.00	75.00
Rehabilitacion De Cerco Perimetral Y Servicios Sanitarios En J.N. Yoreme En Imuris	Imuris	Imuris	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$373,279	\$343,279	\$343,279	\$343,279	\$343,279	\$343,279	\$343,279	100.00	\$0	1 ANEXO	75	100.00	100.00
Construcción De Una Aula En C.B.T.I.S No. 11 En Hermosillo	Hermosillo	Hermosillo	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$722,879	\$722,879	\$722,879	\$722,879	\$722,879	\$722,879	\$722,879	100.00	\$0	1 ANEXO	80	100.00	0.00
Construccion De Una Aula En C.B.T.I.S. No. 206 En Hermosillo	Hermosillo	Hermosillo	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,195,871	\$1,195,871	\$1,195,871	\$1,195,871	\$1,195,871	\$1,195,871	\$1,195,871	100.00	\$0	1 ANEXO	80	100.00	0.00
Construccion De Una Aula En C.B.T.I.S. No. 64 En Navojoa	Navojoa	Navojoa	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,432,736	\$1,432,736	\$1,432,736	\$1,432,736	\$1,432,736	\$1,432,736	\$1,432,736	100.00	\$0	1 ANEXO	80	100.00	0.00
Construccion De Una Aula En C.B.T.I.S. No. 63 En Huatabampo	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$853,203	\$853,203	\$853,203	\$853,203	\$853,203	\$853,203	\$853,203	100.00	\$0	1 ANEXO	40	100.00	0.00

Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Pav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Montes De Oca Entre Granados Y Uan Escutia, Fracc. Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,041,667	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	100.00	\$0	1083 M2 Y 271 ML	750	100.00	100.00
Construccion De Una Aula En C.B.T.I.S. No. 129 En Villa Juarez	Benito Juárez	Villa Juárez	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$802,031	\$802,031	\$802,031	\$802,031	\$802,031	\$802,031	\$802,031	100.00	\$0	1 ANEXO	40	100.00	0.00
Construccion De Una Aula En C.E.T.I.S. No 128 En Nogales	Nogales	Heroica Nogales	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,396,834	\$1,396,834	\$1,396,834	\$1,396,834	\$1,396,834	\$1,396,834	\$1,396,834	100.00	\$0	1 ANEXO	40	100.00	0.00
Terminacion De Aula De Usos Múltiples En J.N. Maria Elena Chanes	Hermosillo	Hermosillo	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$351,297	\$351,297	\$351,297	\$351,297	\$351,297	\$351,297	\$351,297	100.00	\$0	1 ANEXO	195	100.00	0.00
Rehabilitacion De Sanitarios En J.N. Vnustiano Carranza	Navojoa	Navojoa	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$277,859	\$277,859	\$277,859	\$277,859	\$277,859	\$277,859	\$277,859	100.00	\$0	1 ANEXO	120	100.00	0.00
Rehabilitacion De Cerco Perimetral Y Servicios Sanitarios En Esc. Sec. Tecnica No. 61	Navojoa	Masiaca	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,106,070	\$1,106,070	\$1,106,070	\$1,106,070	\$1,106,070	\$1,106,070	\$1,106,070	100.00	\$0	1 ANEXO	267	100.00	0.00
Construccion De Subestacion Electrica En E.P. Francisco Y Jose Curiel Ramos	Nogales	Heroica Nogales	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$624,600	\$624,600	\$624,600	\$624,600	\$624,600	\$624,600	\$624,600	100.00	\$0	1 ANEXO	393	100.00	52.00
Construccion De Subestacion Electrica En J.N. 16 De Septiembre	Magdalena	Magdalena de Kino	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$564,183	\$564,183	\$564,183	\$564,183	\$564,183	\$564,183	\$564,183	100.00	\$0	1 ANEXO	134	100.00	55.00
Rehabilitacion De Impermeabilizacion Y Sarpeado De Taludes En Cam No 61	Nogales	Heroica Nogales	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$247,674	\$247,674	\$247,674	\$247,674	\$247,674	\$247,674	\$247,674	100.00	\$0	1 ANEXO	800	100.00	0.00
Rehabilitacion De Servicios Sanitarios, Construccion De Fachada Institucional, Pintura Y Rampas De Acero En J.N. Primavera	Magdalena	Magdalena de Kino	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$547,613	\$547,613	\$547,613	\$547,613	\$547,613	\$547,613	\$547,613	100.00	\$0	1 ANEXO	120	100.00	0.00
Rehabilitacion De Techos, Servicios Sanitarios, Construccion De La Guarnicion Y Puerta De Acceso, Cerco Perimetral Y Muros En J.N. Luis Petersson	Navojoa	Pueblo Mayo	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$749,869	\$749,869	\$749,869	\$749,869	\$749,869	\$749,869	\$749,869	100.00	\$0	1 ANEXO	267	100.00	0.00
Rehabilitacion General De Cuatro Aulas En E.P. Lic. Benito Juarez	General Plutarco Elías Soncita Calles		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,203,460	\$1,203,460	\$1,203,460	\$1,203,460	\$1,203,460	\$1,203,460	\$1,203,460	100.00	\$0	1 ANEXO	393	100.00	0.00
Construccion De Cerco Perimetral, Acceso, Rehabilitacion De Servicios Sanitarios, Aulas Y Pintura En E.P. Presidente Aleman	Cajeme	Ciudad Obregón	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,195,041	\$1,195,041	\$1,195,041	\$1,195,041	\$1,195,041	\$1,195,041	\$1,195,041	100.00	\$0	1 ANEXO	134	100.00	0.07
Sustitucion De Techo De Lamina De Tres Aulas Por Multypanel En E.P. Plutarco Elias Calles	Hermosillo	Hermosillo	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$4,038,054	\$438,054	\$438,054	\$438,054	\$438,054	\$438,054	\$438,054	100.00	\$0	1 ANEXO	90	100.00	31.00
Rehabilitacion De Cuatro Aulas, Techos, Baños, Biblioteca De Usos Múltiples, Pintura General Y Bebederos En E.P. Profr. Ma. De Los Angeles De Valdez	Navojoa	Navojoa	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,476,776	\$1,476,776	\$1,476,776	\$1,476,776	\$1,476,776	\$1,476,776	\$1,476,776	100.00	\$0	1 ANEXO	30	100.00	0.00

Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Pav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Montes De Oca Entre Granados Y Uan Escutia, Fracc. Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,041,667	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	100.00	\$0	1083 M2 Y 271 ML	750	100.00	100.00
Rehailitacion Del Sistema Electrico, Servicios Sanitarios, Sustitucion De Cableado Electrico, Contactos Y Lamparas En Esc. Sec. Tecnica No. 57	Hermosillo	Hermosillo	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,093,747	\$2,093,747	\$2,093,747	\$2,093,747	\$2,093,747	\$2,093,747	\$2,093,747	100.00	\$0	1 ANEXO	30	100.00	0.00
Rehabilitacion Del Cerco Perimetral, Sistema Electrico, Sustitucion De Puertas Y Protecciones En Aulas Telesecundaria No 165	Guaymas	Heroica Guaymas	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$696,180	\$696,180	\$696,180	\$696,180	\$696,180	\$696,180	\$696,180	100.00	\$0	1 ANEXO	30	100.00	0.08
Rehabilitacion E Baños, Cerco De Malla Ciclonica Y Construccion De Rampas En E.P. Armida De La Vara Y Robles En Nogales	Nogales	Heroica Nogales	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$515,931	\$515,931	\$515,931	\$515,931	\$515,931	\$515,931	\$515,931	100.00	\$0	1 ANEXO	80	100.00	78.00
Construccion De Una Aula De 3 Ee En C.B.T.I.S. No 37 En Cd. Obregon	Cajeme	Ciudad Obregón	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,006,535	\$1,006,535	\$1,006,535	\$1,006,535	\$1,006,535	\$1,006,535	\$1,006,535	100.00	\$0	1 ANEXO	80	100.00	16.00
Construccion De Una Aula En C.B.T.I.S. No. 207 En Navojoa	Navojoa	Navojoa	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$852,557	\$852,557	\$852,557	\$852,557	\$852,557	\$852,557	\$852,557	100.00	\$0	1 ANEXO	80	100.00	0.00
Rehabilitacion Y Reforzamiento De Muros Y Cimentacion En Aulas Y Construccion De Cerco Perimetral En J.N. Augusto Comte En Empalme	Empalme	Empalme	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$273,027	\$273,027	\$273,027	\$273,027	\$273,027	\$273,027	\$273,027	100.00	\$0	1 ANEXO	113	100.00	0.00
Rehabilitacion Del Sistema Electrico, Servicios Sanitarios, Construccion De Acometida Y Demolicion De Edificio En Desuso En J.N. Jean Piaget En Guaymas	Guaymas	Heroica Guaymas	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$393,026	\$393,026	\$393,026	\$393,026	\$393,026	\$393,026	\$393,026	100.00	\$0	1 ANEXO	77	100.00	0.00
Contruccion Y Reparacion De Cerco Perimetral E Impermeabilizacion De Techos En J.N. Cristobal Colon En Hermosillo	Hermosillo	Hermosillo	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$573,404	\$573,404	\$573,404	\$573,404	\$573,404	\$573,404	\$573,404	100.00	\$0	1 ANEXO	135	100.00	0.00
Rehabilitacion De Cerco Y Porton En J.N. Sonora En Nogales	Nogales	Heroica Nogales	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$101,493	\$101,493	\$101,493	\$101,493	\$101,493	\$101,493	\$101,493	100.00	\$0	1 ANEXO	115	100.00	46.00
Rehabilitacion De Servicios Sanitarios Y Construccion De Cerco Perimetral En E.P. Nueva Creacion En Puerto Peñasco	Puerto Peñasco	Puerto Peñasco	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$912,851	\$912,851	\$912,851	\$912,851	\$912,851	\$912,851	\$912,851	100.00	\$0	1 ANEXO	433	100.00	0.00
Sustitucion De Asbesto En E.P. Narciso Mendoza En Bacum	Bácum	Francisco Javier Mina (Campo 60)	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$707,552	\$707,552	\$707,552	\$707,552	\$707,552	\$707,552	\$707,552	100.00	\$0	1 ANEXO	332	100.00	0.00
Sustitucion De Techos En Seis Aulas, Direccio Y Pasillos,Rehabilitacion De Canceleria Y Puertas De Cuatro Aulas En E.P. 18 De Marzo En Cajeme	Cajeme	Ejido Cuahtémoc (El Salitral)	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,479,499	\$1,479,499	\$1,479,499	\$1,479,499	\$1,479,499	\$1,479,499	\$1,479,499	100.00	\$0	1 ANEXO	208	100.00	0.00
Rehabilitacion E Impermeabilizacion De Techos, Muros, Cerco Perimetral, Cancha Civica Y Demolicion De Edificio Desocupado Y Pintura En E.P. 31 De Octubre En Cajeme	Cajeme	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,438,600	\$1,438,600	\$1,438,600	\$1,438,600	\$1,438,600	\$1,438,600	\$1,438,600	100.00	\$0	1 ANEXO	139	100.00	0.00
Reparacion De Sanitarios, Cerco Perimetral Y Bebederos, Construccion De Algabe En E.P. Benito Jarez En Etchojoa	Etchojoa	Guayparín	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$601,638	\$601,638	\$601,638	\$601,638	\$601,638	\$601,638	\$601,638	100.00	\$0	1 ANEXO	172	100.00	19.00

Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Pav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Montes De Oca Entre Granados Y Uan Escutia, Fracc. Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,041,667	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	100.00	\$0	1083 M2 Y 271 ML	750	100.00	100.00
Rehabilitación De Servicios Sanitarios, Cerco Perimetral, Bebederos, Andadores, Vidrios En Aulas, Alumbrado Y Pintura En E.P. Juan Maldonado Tetabiate En Guaymas	Guaymas	Vícam Pueblo	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,269,308	\$1,269,308	\$1,269,308	\$1,269,308	\$1,269,308	\$1,269,308	\$1,269,308	100.00	\$0	1 ANEXO	136	100.00	0.00
Rehabilitación Y O Sustitucion De Techo De Aulas En E.P. Francisco Marquez En Guaymas	Guaymas	Francisco Márquez	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,084,849	\$1,084,849	\$1,084,849	\$1,084,849	\$1,084,849	\$1,084,849	\$1,084,849	100.00	\$0	1 ANEXO	88	100.00	86.00
Sustitucion De Techos De Tres Aulas Y Rehabilitacion De Servicios Sanitarios En E.P. 18 De Marzo En Guaymas	Guaymas	Heroica Guaymas	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$401,999	\$401,999	\$401,999	\$401,999	\$401,999	\$401,999	\$401,999	100.00	\$0	1 ANEXO	291	100.00	100.00
Reparacion De Servicios Sanitarios, Bebederos Y Techos En E.P. Alvaro Obregon En Navojoa	Navojoa	Navojoa	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$680,374	\$680,374	\$380,374	\$380,374	\$380,374	\$380,374	\$380,374	55.91	\$0	1 ANEXO	269	100.00	0.00
Construccion De Cerco Perimetral En E.P. Francisco Y Madero En El Sauz De Ures		El Sauz (Sauz de Ures)	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$288,671	\$288,671	\$288,671	\$288,671	\$288,671	\$288,671	\$288,671	100.00	\$0	1 ANEXO	31	100.00	53.00
Construccion De Una Aula En C.B.T.I.S. No 132	Hermosillo	Hermosillo	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$875,485	\$875,485	\$875,485	\$875,485	\$875,485	\$875,485	\$875,485	100.00	\$0	1 ANEXO	80	100.00	0.00
Reparacion General De Aulas En J.N. Carlos Darwin	Cananea	Heroica Ciudad de Cananea	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$163,644	\$163,644	\$163,644	\$163,644	\$163,644	\$163,644	\$163,644	100.00	\$0	1 ANEXO	60	100.00	88.00
Reparacion De Sanitarios, Bebederos, Cerco Perimetral Y Construccion De Algibe En J.N. El Pascola	Etchojoa	Guayparín	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$268,998	\$268,997	\$268,997	\$268,997	\$268,997	\$268,997	\$268,997	100.00	\$0	1 ANEXO	54	100.00	0.00
Instalacion De Una Subestacion Electrica, Alimentadores Electricos Y Reparacion De Servicios Sanitarios En J.N. Luis Spota	Hermosillo	Hermosillo	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$698,951	\$698,951	\$698,951	\$698,951	\$698,951	\$698,951	\$698,951	100.00	\$0	1 ANEXO	155	100.00	0.00
Reparacion Del Sistema Electrico, Servicios Sanitarios Y Cerco Perimetral En J.N. U-Maaso	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$695,425	\$695,425	\$695,425	\$695,425	\$695,425	\$695,425	\$695,425	100.00	\$0	1 ANEXO	70	100.00	19.00
Rehabilitacion De Cerco Perimetral, Acceso, Sistema Electrico, Bebederos Y Construccion De Cisterna En E.P. Plan De Agua Prieta	Cajeme	Ciudad Obregon	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$518,698	\$518,698	\$518,698	\$518,698	\$518,698	\$518,698	\$518,698	100.00	\$0	1 ANEXO	165	100.00	0.00
Construccion De Tres Aulas Y Muros De Contencion, Rampas De Acceso, Reparacion Del Sistema Electrico, Cerco Perimetral Y Pintura General En E.P. Ricardo Flores Magon	Nogales	Heroica Nogales	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,989,417	\$1,989,417	\$1,989,417	\$1,989,417	\$1,989,417	\$1,989,417	\$1,989,417	100.00	\$0	1 ANEXO	360	100.00	48.00
Demolicion De Dos Aulas Y Construccion De Dos Aulas En E.P. Francisco I Madero	San Ignacio Río Muerto	San Ignacio Río Muerto	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$946,424	\$946,424	\$946,424	\$946,424	\$946,424	\$946,424	\$946,424	100.00	\$0	1 ANEXO	406	100.00	0.00
Reparacion Del Sistema Electrico, Sanitarios, Rampas De Acceso Y Pasamanos, Escalones En J.N. Alexander Flemming	San Miguel de Horcasitas	San Miguel de Horcasitas	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$20,195	\$20,195	\$2,195	\$20,195	\$20,195	\$20,195	\$20,195	100.00	\$0	1 ANEXO	97	100.00	0.00

Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Pav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Montes De Oca Entre Granados Y Uan Escutia, Fracc. Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,041,667	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	100.00	\$0	1083 M2 Y 271 ML	750	100.00	100.00
Impermeabilizacion De Techos, Rehabilitacion Del Sistema Electrico Y Cerco Perimetral En Ec. Sec. Profr. Manuel Robles Tovar	Cajeme	Esperanza	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,303,656	\$1,303,656	\$1,303,656	\$1,303,656	\$1,303,656	\$1,303,656	\$1,303,656	100.00	\$0	1 ANEXO	610	100.00	0.00
Rehabilitacion De Servicios Sanitarios, Pisos En Aulas, Paredes Y Malla En Tejaban En Telesecundaria No 96	Rosario	Cedros	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$619,098	\$619,098	\$619,098	\$619,098	\$619,098	\$619,098	\$619,098	100.00	\$0	1 ANEXO	19	100.00	0.02
Rehabilitación De Infraestructura Hidráulica Y Sanitaria En La Calle Laureles, Col. Maximiliano R. López	Cajeme	Ciudad Obregón	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$474,571	\$474,571	\$474,571	\$474,571	\$474,571	\$474,571	\$474,571	100.00	\$0	Metro Lineal	5,000	100.00	100.00
Construccion De Subestacion Electrica Con Alimentadores Para Instalacion De Aires Acondicionados En E.P. Jesus Garcia	Hermosillo	Hermosillo	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$421,005	\$421,005	\$421,005	\$421,005	\$421,005	\$421,005	\$421,005	100.00	\$0	1 ANEXO	166	100.00	35.00
Sustitucion De Techos De Tres Aulas, Rehabilitacion De Servicios Sanitarios, Construccion De Subestacion Electrica Y Alimentadores En J.N. Agustín Melgar	Cajeme	Ciudad Obregón	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,275,724	\$1,275,724	\$1,275,724	\$1,275,724	\$1,275,724	\$1,275,724	\$1,275,724	100.00	\$0	1 ANEXO	240	100.00	70.00
Rehabilitación De Infraestructura Hidráulica Y Sanitaria En Las Calles Alrededor De La Iglesia, Col. Sonora	Cajeme	Ciudad Obregón	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$254,079	\$254,079	\$254,079	\$254,079	\$254,079	\$254,079	\$254,079	100.00	\$0	Metro Lineal	10,000	100.00	100.00
Reparacion Del Sistema Electrico General En J.N. Arnold Gessel	Hermosillo	Hermosillo	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$104,789	\$104,789	\$104,789	\$104,789	\$104,789	\$104,789	\$104,789	100.00	\$0	A ANEXO	226	100.00	0.00
Rehabilitación De Infraestructura Hidráulica Y Sanitaria De La Calle Ónix, Col. Valle Verde	Cajeme	Ciudad Obregón	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,129,770	\$1,129,770	\$1,129,770	\$1,129,770	\$1,129,770	\$1,129,770	\$1,129,770	100.00	\$0	Metro Lineal	50,000	100.00	100.00
Construccion De Barda Perimetral En J.N. Armada De La Vara Y Robles	Hermosillo	Hermosillo	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$642,184	\$642,184	\$642,184	\$642,184	\$642,184	\$642,184	\$642,184	100.00	\$0	1 ANEXO	236	100.00	0.00
Sustitucion De Techos En Cinco Aulas En E.P. El Pensador Mexicano	Caborca	Heroica Caborca	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$430,962	\$430,962	\$430,962	\$430,962	\$430,962	\$430,962	\$430,962	100.00	\$0	1 ANEXO	549	100.00	100.00
Construccion De Un Nuevo Modulo De Servicios Sanitarios, Bebedero Y Rehabilitacion Del Existente En E.P. Vicente Lombardo Toledano	Hermosillo	Hermosillo	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$933,200	\$933,200	\$933,200	\$933,200	\$933,200	\$933,200	\$933,200	100.00	\$0	1 ANEXO	549	100.00	0.00
Rehabilitacion De La Tuberia De Red De Agua Potable, Terminacion De Cuerda En Malla Ciclonica, Cancha Deportiva, Rehabilitacion De Banquetas Y Pintura En E.P. Felipe Carrillo Puerto	Huatabampo	La Unión	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,131,776	\$1,131,756	\$1,131,756	\$1,131,756	\$1,131,756	\$1,131,756	\$1,131,756	100.00	\$0	1 ANEXO	334	100.00	0.00
Rehabilitacion De Servicios Sanitarios, Bebederos E Iluminacion Exterior, En E.P. Leona Vicario	Navojoa	Navojoa	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$600,902	\$600,902	\$600,902	\$600,902	\$600,902	\$600,902	\$60,902	100.00	\$0	1 ANEXO	190	100.00	0.00
Construccion De Servicios Sanitarios En Telesecundaria No. 285	Guaymas	Santa Clara	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$862,224	\$862,224	\$862,224	\$862,224	\$862,224	\$862,224	\$862,224	100.00	\$0	1 ANEXO	112	100.00	0.00

Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Pav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Montes De Oca Entre Granados Y Uan Escutia, Fracc. Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,041,667	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	100.00	\$0	1083 M2 Y 271 ML	750	100.00	100.00
Construccion De Subestacion Electrica En E.P. Hermanos Flores Magon	Cajeme	Ciudad Obregón	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$493,045	\$493,045	\$493,045	\$493,045	\$493,045	\$493,045	\$493,045	100.00	\$0	1 ANEXO	368	100.00	0.00
Construccion De Acometida, Rehabilitacion Del Sistema	Cajeme	Las Areneras	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$340,713	\$340,713	\$340,713	\$340,713	\$340,713	\$340,713	\$340,713	100.00	\$0	1 ANEXO	86	100.00	0.00
Construccion De Modulo De Servicios Sanitarios Y Adecuacion De Espacio En E.P. Gral. Luis Matuz	Guaymas	Casas Blancas	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$905,620	\$905,620	\$905,620	\$905,620	\$905,620	\$905,620	\$905,620	100.00	\$0	1 ANEXO	106	100.00	0.00
Rehabilitacion General En Esc. Sec. General No 3	San Luis Río Colorado	San Luis Río Colorado	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$4,652,545	\$4,652,548	\$4,652,548	\$4,652,548	\$4,652,548	\$4,652,548	\$4,652,548	100.00	\$0	1 ANEXO	561	100.00	0.00
Construccion De Una Aula En C.B.T.I.S. No 188	Cajeme	Ciudad Obregón	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$813,741	\$813,741	\$813,741	\$813,741	\$813,741	\$813,741	\$813,741	100.00	\$0	Aula	80	100.00	0.06
Terminacion De Construccion De Segunda Etapa De Modulo Integral Consistente En Seis Aulas, Taller De Programacion De Software, Laboratorio De Produccion Industrial, Biblioteca, Modllo	Hermosillo	Hermosillo	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,326,000	\$1,326,000	\$1,326,000	\$1,326,000	\$1,326,000	\$1,326,000	\$1,326,000	100.00	\$0	6 AULA, 1 ANEXO	240	100.00	0.00
Rehabilitacion Y Equipamiento De Estadio Revolucion Andres Mena Montijo	San Luis Río Colorado	San Luis Río Colorado	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$174,825	\$174,825	\$174,825	\$174,825	\$174,825	\$174,825	\$174,825	100.00	\$0	Cancha	4,500	100.00	0.00
Rehabilitacion Y Equipamiento De Estadio De Beisbol Clemente Morales	San Luis Río Colorado	San Luis Río Colorado	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$249,750	\$249,750	\$249,750	\$249,750	\$249,750	\$249,750	\$249,750	100.00	\$0	Cancha	7,000	100.00	0.00
Construccion Y Equipamiento De Cancha De Futbol Rapido, Paso Sintetico Y Obra Exterior En San Luis Río Colorado	San Luis Río Colorado	San Luis Río Colorado	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,059,310	\$1,059,310	\$1,059,310	\$1,059,310	\$1,059,310	\$1,059,310	\$1,059,310	100.00	\$0	Cancha	4,500	100.00	0.00
Construccion Y Equipamiento De Cancha De Basquetbol Y Obra Exterior	San Luis Río Colorado	San Luis Río Colorado	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$549,450	\$549,450	\$549,450	\$549,450	\$549,450	\$549,450	\$549,450	100.00	\$0	Cancha	5,000	100.00	0.00
Construccion Y Equipamiento De Cancha De Futbol Rapido, Pasto Sintetico Y Obr Ext.	San Luis Río Colorado	San Luis Río Colorado	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,059,308	\$1,059,308	\$1,059,308	\$1,059,308	\$1,059,308	\$1,059,308	\$1,059,308	100.00	\$0	Cancha	3,500	100.00	0.00
Construccion Y Equipamiento De Cancha De Futbol Rapido, Pasto Sintetico Y Obra Ext	San Luis Río Colorado	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,059,308	\$1,059,308	\$1,059,308	\$1,059,308	\$1,059,308	\$1,059,308	\$1,059,308	100.00	\$0	Cancha	5,000	100.00	0.00
Construccion Y Equipamiento De Cancha De Futbol Rapido, Pasto Sintetico Y Obra Ext	San Luis Río Colorado	San Luis Río Colorado	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,059,308	\$1,059,308	\$1,059,308	\$1,059,308	\$1,059,308	\$1,059,308	\$1,059,308	100.00	\$0	Cancha	2,434	100.00	0.00
Modernizacion De Carretera Paso Por Bacum	Bácum	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$35,964,000	\$35,964,000	\$35,964,000	\$10,604,402	\$10,604,402	\$10,604,402	\$10,604,402	29.49	\$0	Obra	22,821	100.00	0.00

Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Pav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Montes De Oca Entre Granados Y Uan Escutia, Fracc. Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,041,667	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	100.00	\$0	1083 M2 Y 271 ML	750	100.00	100.00
Construccion De Centro De Salud En Poblado Miguel Aleman	Hermosillo	Miguel Hidalgo	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$13,210,927	\$13,210,927	\$13,210,927	\$13,210,927	\$13,210,927	\$13,210,927	\$13,210,927	100.00	\$0	Obra	400	100.00	0.00
Equipamiento De Aires Acondicionados En Planteles Educativos En Hermosillo	Hermosillo	Hermosillo	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,997,000	\$2,997,000	\$2,997,000	\$2,997,000	\$2,997,000	\$2,997,000	\$2,997,000	100.00	\$0	Lote	23,893	100.00	0.00
Construccion De Una Cisterna Y Reparacion De Barda Perimetral En E.P. Demofilo Maldonado Nateras	Hermosillo	Hermosillo	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$104,038	\$104,038	\$104,038	\$104,038	\$104,038	\$104,038	\$104,038	100.00	\$0	LANEXO	636	100.00	0.00
Pavimentación De La Calle Ónix, Col. Valle Verde	Cajeme	Ciudad Obregón	Subsidios	S048 Programa Habitat	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,551,999	\$1,551,999	\$1,551,999	\$1,551,999	\$1,551,999	\$1,551,999	\$1,551,999	100.00	\$0	M2, Concreto asfáltico	0	100.00	100.00
Pavimentación De La Calle Alfonso Esparza, Col. Cajeme	Cajeme	Ciudad Obregón	Subsidios	S048 Programa Habitat	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$920,052	\$920,052	\$920,052	\$920,052	\$920,052	\$920,052	\$920,052	100.00	\$0	M2, Concreto asfáltico	0	100.00	100.00
Reposicion De Vidrios En Ventanas De Aulas De Escuela Primaria Rafael De Fierros	Villa Hidalgo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$3,886	\$3,886	\$3,886	\$3,886	\$3,886	\$3,886	\$3,886	100.00	\$0	Obra	200	100.00	100.00
Pavimentación De La Calle María Greever, Col. Cajeme	Cajeme	Ciudad Obregón	Subsidios	S048 Programa Habitat	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$925,476	\$925,476	\$925,476	\$925,476	\$925,476	\$925,476	\$925,476	100.00	\$0	M2, Concreto asfáltico	0	100.00	100.00
Pavimentación De La Calle Maximiliano R. López, Col. Cajeme	Cajeme	Ciudad Obregón	Subsidios	S048 Programa Habitat	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$442,479	\$442,479	\$442,479	\$442,479	\$442,479	\$442,479	\$442,479	100.00	\$0	M2, Concreto asfáltico	0	100.00	100.00
Pavimentación De La Calle Juan Aldama, Col. Cajeme	Cajeme	Ciudad Obregón	Subsidios	S048 Programa Habitat	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$236,724	\$236,724	\$236,724	\$236,724	\$236,724	\$236,724	\$236,724	100.00	\$0	M2, Concreto asfáltico	0	100.00	100.00
Pavimentación De La Calle Miguel Negrete, Col. Cajeme	Cajeme	Ciudad Obregón	Subsidios	S048 Programa Habitat	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$211,557	\$211,557	\$211,557	\$211,557	\$211,557	\$211,557	\$211,557	100.00	\$0	M2, Concreto asfáltico	0	100.00	100.00
Pavimentación De La Calle Luis Alcaraz, Col. Cajeme	Cajeme	Ciudad Obregón	Subsidios	S048 Programa Habitat	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$305,415	\$305,415	\$305,415	\$305,415	\$305,415	\$305,415	\$305,415	100.00	\$0	M2, Concreto asfáltico	0	100.00	100.00
Pavimentación De La Calle Vicente Padilla, Col. Aves Del Castillo	Cajeme	Ciudad Obregón	Subsidios	S048 Programa Habitat	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,348,377	\$1,348,377	\$1,348,377	\$1,348,377	\$1,348,377	\$1,348,377	\$1,348,377	100.00	\$0	M2, Concreto asfáltico	0	100.00	100.00
Pavimentación De La Calle Fausto Topete, Col. Leandro Valle	Cajeme	Esperanza	Subsidios	S048 Programa Habitat	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,863,999	\$1,863,999	\$1,863,999	\$1,863,999	\$1,863,999	\$1,863,999	\$1,863,999	100.00	\$0	M2, Concreto asfáltico	0	100.00	100.00
Pavimentación De La Calle Francisco I. Madero, Col. Francisco Urbalejo	Cajeme	Esperanza	Subsidios	S048 Programa Habitat	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$696,000	\$696,000	\$696,000	\$696,000	\$696,000	\$696,000	\$696,000	100.00	\$0	M2, Concreto asfáltico	0	100.00	100.00

Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Pav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Montes De Oca Entre Granados Y Uan Escutia, Fracc. Díaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,041,667	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	100.00	\$0	M2 Y 271 ML	750	100.00	100.00
Pavimentación De La Calle Tórim, Col. Eduardo Estrella	Cajeme	Cócorit	Subsidios	S048 Programa Habitat	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$303,651	\$303,651	\$303,651	\$303,651	\$303,651	\$303,651	\$303,651	100.00	\$0	M2, Concreto asfáltico	0	100.00	100.00
Pavimentación De La Calle Huñribis, Col. Eduardo Estrella	Cajeme	Cócorit	Subsidios	S048 Programa Habitat	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$218,934	\$218,934	\$218,934	\$218,934	\$218,934	\$218,934	\$218,934	100.00	\$0	M2, Concreto asfáltico	0	100.00	100.00
Pavimentación De La Calle Belem, Col. Eduardo Estrella	Cajeme	Cócorit	Subsidios	S048 Programa Habitat	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$156,762	\$156,762	\$156,762	\$156,762	\$156,762	\$156,762	\$156,762	100.00	\$0	M2, Concreto asfáltico	0	100.00	100.00
Pavimentación De La Calle Laureles, Col. Maximiliano R. López	Cajeme	Ciudad Obregón	Subsidios	S048 Programa Habitat	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$333,951	\$333,951	\$333,951	\$333,951	\$333,951	\$333,951	\$333,951	100.00	\$0	M2, Concreto asfáltico	0	100.00	100.00
Pavimentación De La Calle Río Humaya, Col. Libertad	Cajeme	Ciudad Obregón	Subsidios	S048 Programa Habitat	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$247,998	\$247,998	\$247,998	\$247,998	\$247,998	\$247,998	\$247,998	100.00	\$0	M2, Concreto asfáltico	0	100.00	100.00
Construcción De Alcantarillado Pluvial En La Calle Codorniz, Col. Aves Del Castillo	Cajeme	Ciudad Obregón	Subsidios	S048 Programa Habitat	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$221,109	\$221,109	\$221,109	\$221,109	\$221,109	\$221,109	\$221,109	100.00	\$0	Metro Lineal	0	100.00	100.00
Construcción De Alcantarillado Pluvial En Las Calles Codorniz Y Libertad, Col. Esperanza Tiznado	Cajeme	Ciudad Obregón	Subsidios	S048 Programa Habitat	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$628,455	\$628,455	\$628,455	\$628,455	\$628,455	\$628,455	\$628,455	100.00	\$0	Metro Lineal	0	100.00	100.00
Pavimentación De La Calle Constitución, Col. San José	Cajeme	Cócorit	Subsidios	S048 Programa Habitat	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$195,999	\$195,999	\$195,999	\$195,999	\$195,999	\$195,999	\$195,999	100.00	\$0	M2, Concreto asfáltico	0	100.00	100.00
Construccion De Gabiones En Colonia El Chamizal	Carbó	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$146,650	\$146,650	\$146,650	\$146,650	\$146,650	\$146,650	\$146,650	100.00	\$0	Obra	5,347	100.00	100.00
Pavimentación Avenida Constitución Calle 10 Y 11 Colonia Libertad	Empalme	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$238,567	\$238,567	\$238,567	\$238,567	\$238,567	\$238,567	\$238,567	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00
Construccion De Vado Ejido Mi Patria Es Primero	Empalme	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$195,242	\$305,155	\$305,155	\$305,155	\$305,155	\$305,155	\$305,155	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00
Recarpeteo Calle Josefa Ortiz De Dominguez Entre Reforma Y Heroe De Nacozari	Empalme	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$241,628	\$241,628	\$241,628	\$241,628	\$241,628	\$241,628	\$241,628	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00
Pavimentacion Calle Manuel Echeverria Entre Roberto Camacho Y Ave. Americas	Empalme	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$299,853	\$299,854	\$299,854	\$299,854	\$299,854	\$299,854	\$299,854	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00
Trabajos Preliminares Av. 1ro De Mayo Entre Josefa Ortiz De Dominguez Y Ferrocarril	Empalme	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$95,000	\$48,060	\$48,060	\$48,060	\$48,060	\$48,060	\$48,060	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00

Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Pav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Montes De Oca Entre Granados Y Uan Escutia, Fracc. Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,041,667	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	100.00	\$0	1083 M2 Y 271 ML	750	100.00	100.00
Rescate Del Parque Del Maestro, Col. Isssteson Tepeyac	Cajeme	Ciudad Obregón	Subsidios	S175 Rescate de espacios públicos	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$784,388	\$784,388	\$784,388	\$784,388	\$784,388	\$784,388	\$784,388	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00
Rescate Del Parque Los Presidentes, Col. Los Presidentes	Cajeme	Ciudad Obregón	Subsidios	S175 Rescate de espacios públicos	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,184,677	\$1,184,677	\$1,184,677	\$1,184,677	\$1,184,677	\$1,184,677	\$1,184,677	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00
Consolidación De Unidad Deportiva El Trebolito, Col. Municipio Libre	Cajeme	Ciudad Obregón	Subsidios	S175 Rescate de espacios públicos	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$359,582	\$359,582	\$359,582	\$359,582	\$359,582	\$359,582	\$359,582	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00
Adquisicion De Equipo De Computo	Cananea	Heroica Ciudad de Cananea	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$137,100	\$26,700	\$26,700	\$26,700	\$26,700	\$26,700	\$26,700	100.00	\$0	Equipo	0	100.00	100.00
Construccion Muro De Contencion Calle Solidaridad	Cananea	Heroica Ciudad de Cananea	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,033,363	\$275,500	\$275,500	\$275,500	\$275,500	\$275,500	\$275,500	100.00	\$0	Bardas	15,000	100.00	100.00
Adquisicion De Vehiculo Seguridad Publica	Cananea	Heroica Ciudad de Cananea	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$51,500	\$51,500	\$51,500	\$51,500	\$51,500	\$51,500	\$51,500	100.00	\$0	Vehículo	15,000	100.00	100.00
Rehabilitación Línea De Conducción De Agua Potable En Varias Calles	Tepache	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	Terminado	2013	\$16,286	\$16,286	\$16,286	\$16,286	\$16,286	\$16,286	\$16,286	100.00	\$0	Metros Lineales	650	100.00	100.00
Construccion De Una Aula En El J.N. El Carrusel	Etchojoa	Macochín	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$452,816	\$452,816	\$452,816	\$135,845	\$135,845	\$135,845	\$135,845	30.00	\$0	Aula	40	100.00	5.14
Construccion De Una Aula En E.P. Ma. Candelaria V. Trebor	Hermosillo	Hermosillo	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$496,657	\$496,657	\$496,657	\$187,952	\$187,952	\$187,952	\$187,952	37.84	\$0	Aula	40	100.00	57.66
Construccion De Un Aula En J.N. N.C. Paseos Del Pedregal	Hermosillo	Hermosillo	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$433,370	\$433,370	\$433,370	\$130,011	\$130,011	\$130,011	\$130,011	30.00	\$0	Aula	30	100.00	0.00
Rehabilitacion Red De Drenaje En Avenida Hidalgo Final	Tepache	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	Terminado	2013	\$21,370	\$21,370	\$21,370	\$21,370	\$21,370	\$21,370	\$21,370	100.00	\$0	Metros Lineales	250	60.00	100.00
Ampl. De Drenaje Sanitario En La Col. Nueva Generacion En Navojoa (Calles: Potam, Cjon. 9; Camoa, Cubillas Y Comuripa)	Navojoa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	70.00	\$0	Obra	250	100.00	90.00
Ampl. Drenaje Sanitario En C. Sanchez, Rio Muerto, Y Vicam En La Col. Nueva Generacion En Navojoa	Navojoa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$469,317	\$469,317	\$469,317	\$469,317	\$328,522	\$328,522	\$328,522	70.00	\$0	Obra	250	100.00	100.00
Ampl. Drenaje Sanitario En C. Imuris, Rio Muerto, Y Cjon. 4 En La Colonia Nueva Generacion	Navojoa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$530,583	\$530,683	\$530,683	\$530,683	\$371,478	\$371,478	\$371,478	70.00	\$0	Obra	250	100.00	100.00
Mantenimiento De Calles Pavimentadas En Diferentes Sectores De Navojoa (Bacheo)	Navojoa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$483,722	\$483,722	\$483,722	96.74	\$0	Obra	90,000	100.00	100.00

Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Pav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Montes De Oca Entre Granados Y Uan Escutia, Fracc. Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,041,667	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	100.00	\$0	1083 M2 Y 271 ML	750	100.00	100.00
Mantenimiento De Calles Pavimentadas En Diferentes Sectores De La Ciudad De La Col. Reforma En Navojoa (Sector Ii)	Navojoa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$654,240	\$654,240	\$654,240	\$142,796	\$142,796	\$142,796	\$142,796	21.83	\$0	Obra	5,000	100.00	100.00
Mantenimiento De Calles Pavimentadas En Diferentes Sectores De La Col. Reforma En Navojoa (Sector Iii)	Navojoa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$654,240	\$654,240	\$654,240	\$142,796	\$142,796	\$142,796	\$142,796	21.83	\$0	Obra	2,000	100.00	100.00
Mantenimiento De Calles Pavimentadas En Navojoa En Diferentes Sectores De La Col. Centro Y Col. Sonora (Sector Iv)	Navojoa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$654,240	\$654,240	\$654,240	\$99,957	\$99,957	\$99,957	\$99,957	15.28	\$0	Obra	2,500	100.00	5.00
Pavimento Con Concreto Hidráulico Calle Prof. Alfonso Balderrama Col. Nueva Creacion	Alamos	Alamos	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,915,550	\$486,807	\$486,789	\$486,789	\$486,789	\$486,789	\$486,789	100.00	\$0	Metros Cuadrados	600	100.00	100.00
Pavimentación Con Concreto Hidráulico Calle Prof. Refugio Cinco Col. Nueva Creación	Alamos	Alamos	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$986,700	\$751,190	\$751,190	\$751,190	\$751,190	\$751,190	\$751,190	100.00	\$0	Metro Lineal	600	100.00	100.00
Rehabilitacion De Pozo De Agua Potable En San Felipe	San Felipe de Jesús	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$217,491	\$148,491	\$148,491	\$148,491	\$148,491	\$148,491	\$68,212	100.00	\$0	Obra	396	100.00	100.00
Rehabilitacion De Pozo Para Agua Potable En El Ejido El Zacaton	Hermosillo	El Zacatón	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$216,264	\$216,264	\$216,264	\$216,264	\$216,264	\$216,264	\$216,264	100.00	\$0	Equipo	4,500	100.00	100.00
Administracion Y Control De La Seguridad Publica Municipal	San Felipe de Jesús	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$190,147	\$190,147	\$190,147	\$190,147	\$190,147	\$190,147	\$182,057	100.00	\$0	Evento	396	100.00	1.00
Administracion Y Control Seguridad Publica Operacion	San Felipe de Jesús	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,000	\$1,740	\$1,740	\$1,740	\$1,740	\$1,740	\$1,740	100.00	\$0	Evento	396	100.00	1.00
Revestimiento De Canal Pluvial Cuenca Altares (Ii Etapa) Para Descarga De Aguas Pluviales En La Presa Abelardo L. Rodriguez	Hermosillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,463,094	\$1,463,094	\$1,463,094	\$1,463,094	\$1,463,094	\$1,463,094	\$1,463,094	100.00	\$0	PLUVIAL	50,000	100.00	100.00
Rehabilitacion De Equipo De Bombeo Para Agua Potable En El Ejido San Luis	Hermosillo	San Luis	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$321,793	\$321,793	\$321,793	\$321,793	\$321,793	\$321,793	\$321,793	100.00	\$0	Equipo	500	100.00	100.00
Rehabilitacion De Pozo Para Agua Potable En El Ejido El Triunfo	Hermosillo	El Triunfo	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$748,137	\$748,137	\$748,137	\$748,137	\$748,137	\$748,137	\$748,137	100.00	\$0	Equipo	4,500	100.00	93.00
Suministro E Instalacion De Eq De Bombeo Sumergible En Pila De Almacenamiento	Bacoachi	El Chaparaco (Chaparaco Viejo)	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$86,000	\$86,000	\$86,000	\$86,000	\$86,000	\$86,000	\$86,000	100.00	\$0	Obra	20	1.00	100.00
Rehabilitacion De Lineas De Alcantarillado Sanitario En Poblado Miguel Aleman	Hermosillo	Miguel Alemán (La Doce)	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$4,082,385	\$4,082,385	\$4,082,385	\$4,082,385	\$4,082,385	\$4,082,385	\$4,082,385	100.00	\$0	Metro Lineal	6,500	100.00	100.00
Rehabilitacion De Equipo De Bombeo En Pozo De Agua Potable De Onavas	Onavas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$23,914	\$88,624	\$88,624	\$88,624	\$88,624	\$88,624	\$88,624	100.00	\$0	Obra	399	100.00	100.00

Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Pav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Montes De Oca Entre Granados Y Uan Escutia, Fracc. Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,041,667	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	100.00	\$0	1083 M2 Y 271 ML	750	100.00	100.00
Rehabilitacion De Techos En Esc. Sec. Profr. Efraim Buenrostro En Altar (Ampliacion)	Altar	Altar	Aportaciones Federales	I012 FAFEP	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$294,066	\$294,066	\$294,066	\$52,214	\$52,214	\$8,565	\$8,565	2.91	\$0	-1	220	100.00	0.00
Construccion De Edificio Para Gimnasio De Halterofilia (Segunda Etapa) Y Obra Exterior Para Todo El Conjunto	Agua Prieta	Agua Prieta	Aportaciones Federales	I012 FAFEP	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$8,491,081	\$9,671,459	\$9,671,459	\$8,491,074	\$8,491,074	\$8,491,074	\$8,471,094	87.80	\$0	Obra	77,254	100.00	100.00
Elaboracion De Proyecto Ejecutivo Para El Paso Elevado Jalisco En La Entrada De Ciudad Obregon	Cajeme	Ciudad Obregón	Aportaciones Federales	I012 FAFEP	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$3,122,869	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Proyecto	120,000	100.00	0.00
Const De Registro Para Valvula Agua Potable En Los Hoyos	Cumpas	Los Hoyos	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$7,798	\$7,798	\$7,798	\$7,798	\$7,798	\$7,798	\$7,798	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00
Elaboracion De Proyecto Ejecutivo Para Paso Elevado En Blvd. Garcia Lopez Y Serdan En Guaymas	Guaymas	Heroica Guaymas	Aportaciones Federales	I012 FAFEP	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,557,836	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Proyecto	120,000	100.00	0.00
Rehab Equipo De Gua Potable En Cumpas	Cumpas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$29,040	\$29,040	\$29,040	\$29,040	\$29,040	\$29,040	\$29,040	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00
Elaboracion De Proy Entronque Carretero San Jose Guaymas San Carlos	Guaymas	Heroica Guaymas	Aportaciones Federales	I012 FAFEP	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,281,800	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Proyecto	120,000	100.00	0.00
Rehabilitacion Equipo De Agua Potable En Delegacion Del Valle	Cumpas	El Valle (Colonia el Valle)	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$6,960	\$6,960	\$6,960	\$6,960	\$6,960	\$6,960	\$6,960	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00
Rehabilitacion De Drenaje En Av Juarez Callejon La Colonia En Cumpas	Cumpas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$3,601	\$3,601	\$3,601	\$3,601	\$3,601	\$3,601	\$3,601	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00
Rehabilitacion De Drenaje En Ojo De Gua	Cumpas	Ojo de Agua	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$2,401	\$3,077	\$3,077	\$3,077	\$3,077	\$3,077	\$3,077	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00
Pavimentacion De La Vialidad De Acceso A La Playa Miramar En Guaymas	Guaymas	Heroica Guaymas	Aportaciones Federales	I012 FAFEP	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$18,983,528	\$18,983,528	\$18,983,528	\$6,072,198	\$6,072,198	\$6,072,198	\$6,072,198	31.99	\$0	Metros Cuadrados	150,000	100.00	0.00
Mantto Y Conservacion Caminos Y Calles De Terraceria En Cumpas	Cumpas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$398,015	\$358,425	\$358,425	\$358,425	\$358,425	\$358,425	\$358,285	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00
Mantto Y Cons De Caminos Y Calles Con Concreto Hidraulico En Cumpas	Cumpas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$316,751	\$342,933	\$342,933	\$342,933	\$342,933	\$342,933	\$342,933	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00
Rehabilitacion De E.P. Juan G. Cabral En San Luis Rio Colorado	San Luis Río Colorado	San Luis Río Colorado	Aportaciones Federales	I012 FAFEP	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$748,000	\$748,000	\$748,000	\$748,000	\$748,000	\$748,000	\$748,000	100.00	\$0	Obra	600	100.00	25.00
Rehabilitacion De Viviendas En Cumpas	Cumpas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$114,395	\$124,764	\$124,764	\$124,764	\$124,764	\$124,764	\$124,764	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00

Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Pav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Montes De Oca Entre Granados Y Uan Escutia, Fracc. Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,041,667	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	100.00	\$0	1083 M2 Y 271 ML	750	100.00	100.00
Construccion De Registros De Valvulas De Agua Potable En Esc Primaria Fco.I.Madero En Cumpas	Cumpas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$5,566	\$5,566	\$5,566	\$5,566	\$5,566	\$5,566	\$5,566	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00
Mejoramiento De Jardin De Niño Manuelita Barcelo Montaño De Jecori	Cumpas	Jécori	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$7,216	\$7,216	\$7,216	\$7,216	\$7,216	\$7,216	\$7,216	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00
Rehabilitacion Direccion Escuela Telesecundaria No.79 De Jecori	Cumpas	Jécori	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$4,176	\$4,176	\$4,176	\$4,176	\$4,176	\$4,176	\$4,176	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00
Mejoramiento De Jardin De Niños Carlños Chavez En Ojo De Agua	Cumpas	Ojo de Agua	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$490	\$490	\$490	\$490	\$490	\$490	\$490	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00
Rehabilitacion De Baños De Escuela Secundaria En Cumpas	Cumpas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$2,907	\$2,907	\$2,907	\$2,907	\$2,907	\$2,907	\$2,907	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00
Rehabilitacion De Linea Agua Potable E Instalaciones Hidraulicas En Baño De Centro De Salud En Cumpas	Cumpas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Salud	En Ejecución	2013	\$592	\$592	\$592	\$592	\$592	\$592	\$592	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00
Rehabilitacion De E.P. Rafael Ramirez En San Luis Río Colorado	San Luis Río Colorado	San Luis Río Colorado	Aportaciones Federales	I012 FAPEF	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$716,000	\$716,000	\$716,000	\$716,000	\$716,000	\$716,000	\$716,000	100.00	\$0	Obra	500	100.00	25.00
Construccion De Topes En Calles De Cumpas	Cumpas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00
Rehabilitacion De E.P. Eva Samano De Lopez Mateos En San Luis Río Colorado	San Luis Río Colorado	San Luis Río Colorado	Aportaciones Federales	I012 FAPEF	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$725,000	\$725,000	\$725,000	\$725,000	\$725,000	\$725,000	\$725,000	100.00	\$0	Obra	500	100.00	25.00
Rehabilitacion De E.P. Melchor Ocampo En San Luis Río Colorado	San Luis Río Colorado	San Luis Río Colorado	Aportaciones Federales	I012 FAPEF	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$693,000	\$693,000	\$693,000	\$693,000	\$693,000	\$693,000	\$693,000	100.00	\$0	Obra	216	100.00	25.00
Pavimentacion De Varias Calles Y Avenidas De La Colonia Casas Vivas	San Luis Río Colorado	San Luis Río Colorado	Aportaciones Federales	I012 FAPEF	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$4,592,633	\$4,592,633	\$4,592,633	\$4,482,131	\$4,482,131	\$4,482,131	\$4,482,131	97.59	\$0	Metros Cuadrados	3,000	100.00	92.00
Rehabilitacion De E.P. Lic Adolfo Lopez Mateos En San Luis Río Colorado	San Luis Río Colorado	San Luis Río Colorado	Aportaciones Federales	I012 FAPEF	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$436,186	\$436,186	\$436,186	\$436,186	\$436,186	\$436,186	\$436,186	100.00	\$0	Obra	300	100.00	25.00
Rehabilitacion De E.P. Adolfo Lopez Mateos Ii En San Luis Río Colorado	San Luis Río Colorado	San Luis Río Colorado	Aportaciones Federales	I012 FAPEF	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$301,814	\$301,814	\$301,814	\$301,814	\$301,814	\$301,814	\$301,814	100.00	\$0	Obra	300	100.00	25.00
Liquidacion De Obligaciones Financieras	Imuris	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$2,110,000	\$3,803,047	\$3,803,047	\$3,803,047	\$3,803,047	\$3,803,047	\$3,736,061	100.00	\$0	Evento	0	100.00	100.00
Rehabilitacion De E.P. Federalizada Cuauhtemoc En San Luis Río Colorado	San Luis Río Colorado	San Luis Río Colorado	Aportaciones Federales	I012 FAPEF	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$727,000	\$727,000	\$727,000	\$727,000	\$727,000	\$727,000	\$727,000	100.00	\$0	Obra	160	100.00	25.00

Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Pav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Montes De Oca Entre Granados Y Uan Escutia, Fracc. Díaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,041,667	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	100.00	\$0	1083 M2 Y 271 ML	750	100.00	100.00
Rehabilitacion De Puente El Cumeral	Imuris	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$24,480	\$24,480	\$24,480	\$24,480	\$24,480	\$24,480	\$24,480	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00
Rehabilitacion De E.P. Federalizada Carlos Espinoza Muñoz En Hermosillo	Hermosillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAPEF	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,656,000	\$1,656,000	\$1,656,000	\$1,656,000	\$1,656,000	\$1,656,000	\$1,656,000	100.00	\$0	Obra	600	100.00	50.00
Rehabilitacion De E.P. Cuauhtecoc En Hermosillo	Hermosillo	Hermosillo	Aportaciones Federales	I012 FAPEF	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,664,000	\$1,664,000	\$1,664,000	\$1,664,000	\$1,664,000	\$1,664,000	\$1,664,000	100.00	\$0	Obra	400	100.00	25.00
Rehabilitacion De E.P. Profesor Manuel Mirazo Navarrete En Hermosillo	Hermosillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAPEF	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	100.00	\$0	Obra	500	100.00	25.00
Rehabilitacion De E.P. General Vicente Guerrero En Hermosillo	Hermosillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAPEF	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	100.00	\$0	Obra	400	100.00	35.00
Adquisicion De Funda De Geomembrana Para Pilas De Almacenamiento De Agua Potable En Arivechi	Arivechi	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$159,622	\$159,622	\$159,622	\$159,622	\$159,622	\$159,622	\$159,622	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00
Adquisicion De Capacitador Y Arrancador Automatico De Pozo De Agua Potable De Arivechi	Arivechi	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$159,622	\$159,622	\$159,622	\$159,622	\$159,622	\$159,622	\$159,622	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00
Rehabilitacion De J.N. Gabriela Mistral En Hermosillo	Hermosillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAPEF	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,154,000	\$1,154,000	\$1,154,000	\$1,154,000	\$1,154,000	\$1,154,000	\$1,154,000	100.00	\$0	Obra	300	100.00	30.00
Rehabilitacion De Alumbrado Publico En Municipio	Opodepe	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$20,890	\$34,138	\$34,138	\$34,138	\$34,138	\$34,138	\$34,138	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00
Administracion Y Control De La Seguridad Publica (Admvo)	Bacanora	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$20,000	\$85,257	\$85,257	\$85,257	\$85,257	\$85,257	\$85,257	100.00	\$0	Evento	0	100.00	1.00
Adquisicion De Barricas Para Usarse Como Depositos Para Basura	Bacanora	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$10,160	\$10,160	\$10,160	\$10,160	\$10,160	\$10,160	\$10,160	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00
Rehabilitacion De E.P. Lazaro Cardenas Torim	Guaymas	Tórim	Aportaciones Federales	I012 FAPEF	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,673,000	\$1,673,000	\$1,673,000	\$1,673,000	\$1,673,000	\$1,673,000	\$1,673,000	100.00	\$0	Obra	400	100.00	25.00
Rehabilitacion De E.P. Felix Romero En San Pedro De La Cueva	San Pedro de la Cueva	San Pedro de la Cueva	Aportaciones Federales	I012 FAPEF	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,730,000	\$1,730,000	\$1,730,000	\$1,730,000	\$1,730,000	\$1,730,000	\$1,730,000	100.00	\$0	Obra	300	100.00	25.00
Rehabilitacion De E.P. Federalizada Angel Garcia Aburto En Ej. Cruz Piedra	Empalme	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAPEF	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$880,000	\$880,000	\$880,000	\$880,000	\$880,000	\$880,000	\$880,000	100.00	\$0	Obra	150	100.00	25.00
Equipos De Computo Y Tecnologia De La Informacion En Navojoa	Navojoa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$3,050,000	\$3,047,167	\$3,047,167	\$3,047,167	\$3,047,167	\$3,047,167	\$3,047,167	100.00	\$0	Programa	113,836	100.00	100.00

Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Pav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Montes De Oca Entre Granados Y Uan Escutia, Fracc. Díaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,041,667	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	100.00	\$0	1083 M2 Y 271 ML	750	100.00	100.00
Rehabilitacion De Escuel Secundaria Tecnica No. 26 Profr. Emigdio Lopez Perez En Bacum	Bácum	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,744,000	\$1,744,000	\$1,744,000	\$1,744,000	\$1,744,000	\$1,744,000	\$1,744,000	100.00	\$0	Obra	300	100.00	25.00
Seguros De Responsabilidad, Patrimonios Y Fianzas	Navojoa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$387,000	\$385,861	\$385,861	\$385,861	\$385,861	\$385,861	\$385,861	100.00	\$0	Programa	113,846	100.00	100.00
Rehabilitacion De Centro De Atencion Multiple No 60 En San Luis Río Colorado	San Luis Río Colorado	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$705,000	\$705,000	\$705,000	\$705,000	\$705,000	\$705,000	\$705,000	100.00	\$0	Obra	250	100.00	25.00
Rehabilitacion De Instalaciones Electricas En El Edificio De La Secretaria De Infraestructura Y Desarrollo Urbano	Hermosillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,479,202	\$1,479,202	\$1,479,202	\$421,460	\$421,460	\$421,460	\$421,460	28.49	\$0	Obra	300	100.00	0.00
Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En Llano Blanco	Altar	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$2,719,200	\$2,719,200	\$2,719,200	\$2,226,084	\$2,026,084	\$2,026,084	\$2,026,084	74.51	\$0	4668 ML 1 TANQUE	460	100.00	43.00
Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable En Puerta Del Sol	Ures	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$929,377	\$929,377	\$929,377	\$595,134	\$595,134	\$595,134	\$595,134	64.04	\$0	Metros Lineales	320	100.00	40.00
Rehabilitacion Red De Agua Potable En Varias Calles En Villa Hidalgo	Villa Hidalgo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$2,130,687	\$2,130,687	\$2,130,687	\$645,621	\$645,621	\$645,621	\$645,621	30.30	\$0	Metros Lineales	2,500	100.00	0.00
Ampliacion Del Sistema De Agua Potable En Bacadéhuachi	Bacadéhuachi	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,438,225	\$1,438,225	\$1,438,225	\$1,234,180	\$1,234,180	\$1,234,180	\$1,234,180	85.81	\$0	Tanque	1,252	100.00	30.00
Ampliacion Del Sistema De Agua Potable En Bacanuchi	Arizpe	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,669,197	\$1,076,638	\$1,076,638	\$1,062,135	\$1,062,135	\$1,062,135	\$1,062,135	98.65	\$0	185 ML 1 POZO	280	100.00	0.00
Ampliacion Del Sistema De Agua Potable En Nacori Chico	Nácori Chico	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,438,225	\$1,438,225	\$1,438,225	\$1,234,180	\$1,234,180	\$1,234,180	\$1,234,180	85.81	\$0	Tanque	981	100.00	50.00
Ampliacion Del Sistema De Agua Potable En Nuevo Michoacan	San Luis Río Colorado	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,556,062	\$1,556,062	\$1,556,062	\$1,542,589	\$1,542,589	\$1,542,589	\$1,542,589	99.13	\$0	Pozo	1,425	100.00	72.00
Construccion De Linea De Conduccion Intercomunitaria Para Agua Potable En Etchojoa	Etchojoa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$2,640,302	\$2,640,302	\$2,640,302	\$1,033,395	\$1,033,395	\$1,033,395	\$1,033,395	39.14	\$0	Metro Lineal	1,682	100.00	0.00
Equipamiento Del Pozo Y Linea De Conduccion Para Agua Potable En Pesqueira	San Miguel de Horcasitas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$2,026,999	\$2,026,999	\$2,026,999	\$940,197	\$940,197	\$940,197	\$940,197	46.38	\$0	1350 ML POZO 1	5,700	100.00	30.00
Construccion De Tanque Para Almacenamiento De Agua En Pesqueira	San Miguel de Horcasitas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,793,104	\$1,793,104	\$1,793,104	\$568,459	\$568,459	\$568,459	\$568,459	31.70	\$0	Tanque	5,700	100.00	0.00
Rehabilitacion De Red De Alcantarillado En Varias Calles De Villa Hidalgo	Villa Hidalgo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$2,622,444	\$2,622,444	\$2,622,444	\$1,952,471	\$1,952,471	\$1,952,471	\$1,952,471	74.45	\$0	Metros Lineales	2,500	100.00	0.00

Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Pav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Montes De Oca Entre Granados Y Uan Escutia, Fracc. Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,041,667	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	100.00	\$0	1083 M2 Y 271 ML	750	100.00	100.00
Rehabilitacion Del Sistema De Alcantarillado Avenida Dr. Teran	Ures	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,764,539	\$1,764,539	\$1,764,539	\$966,017	\$966,017	\$966,017	\$966,017	54.75	\$0	Metro Lineal	2,690	100.00	45.00
Construccion De Red De Atarjeas Colonia Inmobiliaria De San Luis Rio Colorado	San Luis Rio Colorado	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,544,899	\$1,544,899	\$1,544,899	\$1,476,999	\$1,476,999	\$1,476,999	\$1,476,999	95.60	\$0	Metros Lineales	900	100.00	60.00
Construccion De Red De Atarjeas Zacatecas En San Luis Rio Colorado	San Luis Rio Colorado	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$2,575,159	\$2,575,159	\$2,575,159	\$2,572,285	\$2,572,285	\$2,572,285	\$2,572,285	99.89	\$0	Metro Lineal	355	100.00	10.00
Construccion De Sistema De Alcantarillado Sanitario En Puerta Del Sol	Ures	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$2,280,445	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	2405 ML, 1 SISTEMA	184	100.00	0.00
Construccion De Alcantarillado Sanitario En El Tanque	Quiriego	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$0	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00
Construccion De Sistema De Alcantarillado Sanitario En Coijaquia	Quiriego	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$4,116,477	\$4,116,477	\$4,116,477	\$1,318,017	\$1,318,017	\$1,318,017	\$1,318,017	32.02	\$0	1215 ML, 1 SISTEMA	104	100.00	30.00
Construccion Del Sistema De Alcantarillado Y Tratamiento De Aguas Residuales En La Galera	La Colorada	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$2,472,000	\$2,472,000	\$2,472,000	\$2,335,364	\$2,335,364	\$2,335,364	\$2,335,364	94.47	\$0	1967 ML, 1 SISTEMA	55	100.00	30.00
Construccion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En Guaycora	Bacanora	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$2,101,200	\$2,101,200	\$2,101,200	\$1,186,332	\$1,186,332	\$1,186,332	\$1,186,332	56.46	\$0	1709 ML 1 SISTEMA	192	100.00	30.00
Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable En La Escalera	Huatabampo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$298,700	\$298,700	\$298,700	\$267,787	\$267,287	\$267,287	\$267,287	89.48	\$0	Metro Lineal	569	100.00	0.00
Rehabilitacion De Planta Potabilizadora De Agua En Loma De Moroncarit	Huatabampo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$0	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00
Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable En Yecora	Yécora	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$2,003,350	\$2,003,350	\$2,003,350	\$1,853,737	\$1,853,737	\$1,853,737	\$1,853,737	92.53	\$0	Metros Lineales	313	100.00	30.00
Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable En Cajeme	Cajeme	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,270,407	\$1,270,407	\$1,270,407	\$1,196,306	\$1,196,306	\$1,196,306	\$1,196,306	94.17	\$0	Metros Lineales	840	100.00	30.00
Ampliacion De Red De Agua Potable En Agiabampo	Huatabampo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$775,392	\$775,392	\$775,392	\$775,065	\$775,065	\$775,065	\$775,065	99.96	\$0	Metros Lineales	160	100.00	30.00
Ampliacion De Red De Agua Potable En Bacapaco	Huatabampo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$56,393	\$56,393	\$56,393	\$55,428	\$55,428	\$55,428	\$55,428	98.29	\$0	Metros Lineales	120	100.00	100.00
Ampliacion De Red De Agua Potable En Buidbores	Huatabampo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$87,323	\$87,323	\$87,323	\$63,834	\$63,834	\$63,834	\$63,834	73.10	\$0	Metros Lineales	80	100.00	100.00

Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Pav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Montes De Oca Entre Granados Y Uan Escutia, Fracc. Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,041,667	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	100.00	\$0	1083 M2 Y 271 ML	750	100.00	100.00
Ampliacion De Red De Agua Potable En Buiyarumo	Huatabampo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$78,871	\$78,871	\$78,871	\$67,681	\$67,681	\$67,681	\$67,681	85.81	\$0	Metros Lineales	110	100.00	100.00
Ampliacion De Red De Agua Potable En Col Macias	Huatabampo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$49,422	\$49,422	\$49,422	\$43,189	\$43,189	\$43,189	\$43,189	87.39	\$0	Metros Lineales	50	100.00	100.00
Ampliacion De Red De Agua Potable En El Sahuaral 2	Huatabampo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$202,695	\$202,695	\$202,695	\$165,413	\$165,413	\$165,413	\$165,413	81.61	\$0	Metros Lineales	110	100.00	92.00
Ampliacion De Red De Agua Potable En El Tabare	Huatabampo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$476,297	\$476,297	\$476,297	\$150,388	\$150,388	\$150,388	\$15,388	31.57	\$0	Metro Lineal	130	100.00	85.00
Ampliacion Del Sistema De Agua Potable En Loma De Etchoropo	Huatabampo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$631,123	\$631,123	\$631,123	\$605,163	\$605,163	\$605,163	\$605,163	95.89	\$0	Metro Lineal	2,286	100.00	100.00
Ampliacion De Red De Agua Potable En Los Pollos	Huatabampo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$325,045	\$325,045	\$325,045	\$104,073	\$104,073	\$104,073	\$104,073	32.02	\$0	Metro Lineal	320	100.00	100.00
Ampliacion De Red De Agua Potable En Pueblo Viejo	Huatabampo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$67,612	\$67,612	\$67,612	\$1,969	\$1,969	\$1,969	\$1,969	2.91	\$0	Metro Lineal	70	100.00	99.00
Ampliacion De Red De Agua Potable En Riito Mazaray	Huatabampo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$309,577	\$309,577	\$309,577	\$280,431	\$280,431	\$280,431	\$280,431	90.59	\$0	Metro Lineal	250	100.00	100.00
Ampliacion Del Reed De Agua Potable En San Cristobal	Huatabampo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$197,328	\$197,328	\$197,328	\$175,837	\$175,837	\$175,837	\$175,837	89.11	\$0	Metro Lineal	150	100.00	100.00
Ampliacion De Red De Agua Potable En Yavaritos I	Huatabampo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$596,198	\$586,198	\$586,198	\$575,218	\$575,218	\$575,218	\$575,218	98.13	\$0	Metro Lineal	400	100.00	100.00
Ampliacion De Red De Agua Potable En Yavaritos 2	Huatabampo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$187,532	\$187,532	\$187,532	\$147,607	\$147,607	\$147,607	\$147,607	78.71	\$0	Metro Lineal	400	100.00	91.00
Construccion De Sistema De Intercomunicacion De Agua Potable En Huatabampo	Huatabampo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$7,416,000	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	6,450	100.00	0.00
Ampliacion Del Sistema De Alcantarillado Colonia San Rafael En Rosario	Rosario	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,067,364	\$1,067,364	\$1,067,364	\$341,666	\$341,666	\$341,666	\$341,666	32.01	\$0	Metros Lineales	152	100.00	15.00
Construccion De Sistema De Alcantarillado Sanitario En El Sauz, Rosario	Rosario	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$3,135,729	\$3,135,279	\$3,135,279	\$1,004,507	\$1,004,507	\$1,004,507	\$1,004,507	32.04	\$0	1463 ML 1 SISTERNA	210	100.00	30.00
Rehabilitacion Jardin De Niños Jose Maria Tetabiate	San Ignacio Río Muerto	Tetabiate	Aportaciones Federales	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$35,660	\$35,660	\$35,660	\$35,660	\$35,660	\$35,660	\$35,660	100.00	\$0	Obra	500	1.00	100.00

Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Pav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Montes De Oca Entre Granados Y Uan Escutia, Fracc. Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,041,667	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	100.00	\$0	1083 M2 Y 271 ML	750	100.00	100.00
Rehabilitacion De Escuela Primaria 12 De Octubre	San Ignacio Río Muerto	Pueblo Nuevo (La Cuchilla)	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$15,579	\$15,579	\$15,579	\$15,579	\$15,579	\$15,579	\$15,579	100.00	\$0	Obra	185	1.00	100.00
Rehabilitacion Escuela Jaime Torres Bodet	San Ignacio Río Muerto	Emiliano Zapata	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$35,031	\$35,031	\$35,031	\$35,031	\$35,031	\$35,031	\$35,031	100.00	\$0	Obra	65	1.00	100.00
Rehabilitacion De Escuela Primaria De El Ejido San Francisco	San Ignacio Río Muerto	San Francisco	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$24,059	\$24,059	\$24,059	\$24,059	\$24,059	\$24,059	\$24,059	100.00	\$0	Obra	110	1.00	100.00
Rehabilitacion De Telesecundaria No. 9 De Bahía Lobos Yoris	San Ignacio Río Muerto	Bahía de Lobos	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$31,681	\$31,681	\$31,681	\$31,681	\$31,681	\$31,681	\$31,681	100.00	\$0	Obra	2,870	1.00	100.00
Rehabilitacion De Telesecundaria No. 317	San Ignacio Río Muerto	Tetabiate	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$34,099	\$34,099	\$34,099	\$34,099	\$34,099	\$34,099	\$34,099	100.00	\$0	Obra	495	1.00	100.00
Conservación Y Mantenimiento De Rejillas Pluviales	San Ignacio Río Muerto	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$99,985	\$99,985	\$99,985	\$99,985	\$99,985	\$99,985	\$99,985	100.00	\$0	Obra	7,800	1.00	100.00
Estudios Y Proyectos Para Deterinar Las Condiciones De Operacion Del Tramo Carretero Imuris-Aribabi	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,730,400	\$1,730,400	\$1,730,400	\$1,624,000	\$1,624,000	\$1,624,000	\$1,624,000	93.85	\$0	Proyecto	300,000	100.00	0.00
Elaboracion De Proyectos Ejecutivos Para La Pavimentacion De Diversas Calles Y Avenidas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,102,826	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Proyecto	85,000	100.00	0.00
Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable En Suaqui Grande	Suaqui Grande	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$14,553	\$14,553	\$14,553	\$14,553	\$14,553	\$14,553	\$14,553	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00
Rehabilitacion De Calles Pavimentadas En Suaqui Grande	Suaqui Grande	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$51,214	\$51,214	\$51,214	\$51,214	\$51,214	\$51,214	\$51,214	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00
Ampliacion Red Energia Electrica En Suaqui Grande	Suaqui Grande	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$84,882	\$84,882	\$84,882	\$84,882	\$84,882	\$84,882	\$84,882	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00
Liquidacion De Obligaciones Financieras	Suaqui Grande	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$15,000	\$39,783	\$39,783	\$39,783	\$39,783	\$39,783	\$39,783	100.00	\$0	Evento	0	100.00	1.00
Pavimentacion De La Avenida D Del Cadenamiento 0000 En El Arroyo Salida A Huasabas Al Cadenamiento 0422.23 En Calle Abelardo L. Rodriguez En Granados	Granados	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$578,994	\$578,994	\$578,994	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,144	100.00	90.00
Pavimentacion De La Calle Ignacio Soto Del Cadenamiento 0000 En La Avenida D Al Cadenamiento 0425.53 En La Calle Miguel Aleman En Granados	Granados	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$382,548	\$382,548	\$382,548	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,144	100.00	90.00
Rehabilitacion De Pozos De Agua Potable En San Miguel de Horcasitas	San Miguel de Horcasitas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$47,860	\$276,864	\$276,864	\$276,864	\$276,864	\$276,864	\$276,864	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00

Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Pav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Montes De Oca Entre Granados Y Uan Escutia, Fracc. Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,041,667	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	100.00	\$0	1083 M2 Y 271 ML	750	100.00	100.00
Pavimentacion De La Avenida Libertad Entre Calle 48 Y Amuel Ocaña Garcia En San Luis Rio Colorado	San Luis Río Colorado	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,240,981	\$1,240,981	\$1,240,981	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	157,056	100.00	99.00
Pavimentacion Del Blvd. Las Quintas Entre Avenida Villa Hermosa Y Rio Sonora Segunda Etapa En Hermosillo	Hermosillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$11,064,103	\$11,064,103	\$11,064,103	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	20,000	100.00	0.00
Pavimentacion De La Calle Gral. Ignacio Pesqueira En Santa Ana	Santa Ana	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,892,947	\$1,892,947	\$1,892,947	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	11,864	100.00	52.00
Pavimentacion De Calle Via Antigua En Santa Ana	Santa Ana	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,839,992	\$1,839,992	\$1,839,992	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	11,864	100.00	52.00
Construccion De 09 Pie De Casa En Sector 1 De La Colonia Solidaridad En Nogales		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,094,401	\$1,094,401	\$1,094,401	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	41	100.00	53.00
Construccion De 09 Pie De Piso En Sector 2 De La Colonia Solidaridad En Nogales		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,094,401	\$1,094,401	\$1,094,401	\$441,022	\$441,022	\$441,022	\$441,022	40.30	\$0	Obra	41	100.00	0.00
Construccion De 08 Pie De Casa En Sector 4 De La Colonia Solidaridad En Nogales		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,202,274	\$1,202,274	\$1,202,274	\$1,027,902	\$1,027,902	\$1,027,902	\$1,027,902	85.50	\$0	Obra	36	100.00	100.00
Administracion Y Control De La Seguridad Publica	Benjamin Hill	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$2,559,604	\$1,959,251	\$1,959,251	\$1,959,251	\$1,959,251	\$1,959,251	\$1,959,251	100.00	\$0	Evento	0	100.00	1.00
Construccion De 02 Pie De Casa En Sector 6 De La Colonia Solidaridad En Nogales		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$243,211	\$243,211	\$243,211	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	9	100.00	100.00
Construccion De Rejas En Centro De Salud De La Estancia	Aconchi	La Estancia	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Salud	En Ejecución	2013	\$15,660	\$15,660	\$15,660	\$15,660	\$15,660	\$15,660	\$15,660	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00
Construccion De 09 Pie De Casa En Sector 3 De La Colonia Valle Verde En Cajeme Cd. Obregon		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$976,029	\$976,029	\$976,029	\$922,319	\$922,319	\$922,319	\$922,319	94.50	\$0	Obra	41	100.00	100.00
Construccion De 08 Pie De Casa En Sector 4 De La Colonia Valle Verde En Cajeme Cd. Obregon		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$867,482	\$867,482	\$867,482	\$828,409	\$828,409	\$828,409	\$828,409	95.50	\$0	Obra	36	100.00	100.00
Ampliacion Red Energia Electrica En San Jose De Batuc	San Pedro de la Cueva	San José de Batuc (Batuquito)	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Energía	En Ejecución	2013	\$12,825	\$12,825	\$12,825	\$12,825	\$12,825	\$12,825	\$12,825	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00
Construccion De 07 Pie De Casa En Sector 5 De La Colonia Valle Verde En Cajeme Cd. Obregon		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$758,857	\$758,857	\$758,857	\$717,802	\$717,802	\$717,802	\$717,802	94.59	\$0	Obra	32	100.00	100.00

Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Pav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Montes De Oca Entre Granados Y Uan Escutia, Fracc. Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,041,667	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	100.00	\$0	1083 M2 Y 271 ML	750	100.00	100.00
Electrificacion Calle Maria Morelos En San Pedro	San Pedro de la Cueva	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Energía	En Ejecución	2013	\$49,371	\$49,371	\$49,371	\$49,371	\$49,371	\$49,371	\$49,371	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00
Electrificacion De Calle Sin Nombre En San Pedro	San Pedro de la Cueva	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Energía	En Ejecución	2013	\$47,619	\$108,689	\$108,689	\$108,689	\$108,689	\$108,689	\$106,689	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00
Remodelacion Del Centro De Usos Múltiples Karuma En Villa Hidalgo	Villa Hidalgo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAPEF	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$38,462	\$38,462	\$38,462	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	1,372	100.00	99.00
Electrificacion Calle Principal En Comisaria De Nuevo Suaqui	San Pedro de la Cueva	Nuevo Suaqui	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Energía	En Ejecución	2013	\$29,832	\$29,832	\$29,832	\$29,832	\$29,832	\$29,832	\$29,832	100.00	\$0	-1	0	100.00	100.00
Pavimentacion De La Calle Colina Entre Calle 30 Y 34	San Luis Río Colorado	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAPEF	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$128,586	\$128,586	\$128,586	\$128,585	\$128,585	\$128,585	\$128,585	100.00	\$0	Metros Cuadrados	157,056	100.00	100.00
Electrificacion De Calle Tijana De San Pedro	San Pedro de la Cueva	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Energía	En Ejecución	2013	\$30,764	\$30,764	\$30,764	\$30,764	\$30,764	\$30,764	\$30,764	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00
Pavimentacion De Avenida Guadalupe Victoria Entre Uno Y Cauce Del Río Colorado	San Luis Río Colorado	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAPEF	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$137,415	\$137,415	\$137,415	\$131,492	\$131,492	\$131,492	\$131,492	95.69	\$0	Metros Cuadrados	159,026	100.00	100.00
Ampliacion De La Red De Agua Potable En El Sector Zanjón En Querobabi	Opodepe	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAPEF	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$173,451	\$173,415	\$173,415	\$109,335	\$109,335	\$109,335	\$109,335	63.05	\$0	Metro Lineal	100	100.00	14.00
Ampliacion De La Red De Agua Potable En El Sector Estadio En Querobabi	Opodepe	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAPEF	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$501,549	\$501,549	\$501,549	\$297,874	\$297,874	\$297,874	\$297,874	59.39	\$0	Metro Lineal	250	100.00	12.00
Ampliacion De La Red De Agua Potable En Calle 6 De Abril En Querobabi	Opodepe	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAPEF	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$153,026	\$153,026	\$153,026	\$108,824	\$108,824	\$108,824	\$108,824	71.11	\$0	Metro Lineal	100	100.00	30.00
Construccion De Pila Para Agua Potable, Línea De Conduccion Y Equipamiento De Pozo En Taupe, Opodepe	Opodepe	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAPEF	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,045,538	\$1,045,538	\$1,045,538	\$313,289	\$313,289	\$313,289	\$313,289	29.96	\$0	1200 ML, 1 SISTERNA	463	100.00	30.00
Administracion Y Control Dela Seguridad Publica Municipal	Nacozari de García	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$6,187,187	\$6,187,187	\$6,187,187	\$6,187,187	\$6,187,187	\$6,187,187	\$6,187,187	100.00	\$0	Obra	0	100.00	4.00
Ampliacion Drenaje Colonia Villareal Primera Etapa	Nacozari de García	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$20,400	\$20,400	\$20,400	\$20,400	\$20,400	\$20,400	\$20,400	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00
Ampliacion Red Drenaje Colonia Colosio	Nacozari de García	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$27,900	\$27,900	\$27,900	\$27,900	\$27,900	\$27,900	\$27,900	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00
Ampliacion Drenaje Colonia Tres Alamos	Nacozari de García	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$13,100	\$13,100	\$13,100	\$13,100	\$13,100	\$13,100	\$13,100	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00

Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Pav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Montes De Oca Entre Granados Y Uan Escutia, Fracc. Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,041,667	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	100.00	\$0	1083 M2 Y 271 ML	750	100.00	100.00
Mantenimiento Y Conservacion De Varias Calles De Nacozaari	Nacozaari de Garcia	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$749,115	\$667,137	\$667,137	\$667,137	\$667,137	\$667,137	\$85,000	100.00	\$0	Obra	0	100.00	1.00
Ampliacion Red Agua Potable Calle Alameda Colonia Tres Torres	Nacozaari de Garcia	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$16,964	\$16,964	\$16,964	\$16,964	\$16,964	\$16,964	\$16,964	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00
Ampliacion Del Sistema De Agua Potable En La Mora	Banámichi	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$478,608	\$478,608	\$478,608	\$277,406	\$277,406	\$277,406	\$277,406	57.96	\$0	Sistema	463	100.00	30.00
Rehabilitacion De Colector Bahia Del Sol En Empalme	Empalme	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$3,234,007	\$3,234,007	\$3,234,007	\$3,211,522	\$3,211,522	\$3,211,522	\$3,211,522	99.30	\$0	Metros Lineales	10,282	100.00	75.00
Ampliacion De L Red De Alcantarillado En Calle 5 De Mayo En Querobabi	Opodepe	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$308,073	\$308,073	\$308,073	\$154,764	\$154,764	\$154,764	\$154,764	50.24	\$0	Metros Lineales	200	100.00	18.00
Ampliacion De La Red De Alcantarillado En El Sector Primavera En Querobabi	Opodepe	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$470,486	\$470,486	\$470,486	\$141,049	\$141,049	\$141,049	\$141,049	29.98	\$0	Metro Lineal	250	100.00	10.00
Ampliacion De La Red De Alcantarillado En Calle Soto Y Gama En Querobabi	Opodepe	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$373,054	\$373,054	\$373,054	\$220,893	\$220,893	\$220,893	\$220,893	59.21	\$0	Metros Lineales	200	100.00	4.00
Ampliacion De La Red De Alcantarillado Sector Campo 9 En Bacobampo, Etchojoa	Etchojoa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$3,832,325	\$3,832,325	\$3,832,325	\$111,621	\$111,621	\$111,621	\$111,621	2.91	\$0	Metros Lineales	200	100.00	0.00
Construccion De Una Aula En Escuela General No. 14	Hermosillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$523,640	\$523,640	\$523,640	\$157,092	\$157,092	\$157,092	\$157,092	30.00	\$0	Aula	30	100.00	4.97
Programa Integral De Copetitividad 3a. Etapa Del Sector Turistico 2013	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	F003 Promoción y desarrollo de programas y proyectos turísticos en las Entidades Federativas	Cultura y turismo	En Ejecución	2013	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	100.00	\$0	Obra	9,245	100.00	0.00
Construccion Del Centro De Convenciones Puerto Expocenter 3a Etapa, Municipio De Puerto Peñasco	Puerto Peñasco	Cobertura municipal	Convenios	F003 Promoción y desarrollo de programas y proyectos turísticos en las Entidades Federativas	Cultura y turismo	En Ejecución	2013	\$7,500,000	\$7,500,000	\$7,500,000	\$7,500,000	\$7,500,000	\$7,500,000	\$7,500,000	100.00	\$0	Obra	57,342	100.00	0.00
Imagen Urbana Del Centro Historico De Magdalena De Kino 2 Etapa	Magdalena	Cobertura municipal	Convenios	F003 Promoción y desarrollo de programas y proyectos turísticos en las Entidades Federativas	Cultura y turismo	En Ejecución	2013	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	100.00	\$0	Obra	29,707	100.00	0.00
8 Etapa Pueblos Magicos, Municipio De Alamos	Alamos	Cobertura municipal	Convenios	F003 Promoción y desarrollo de programas y proyectos turísticos en las Entidades Federativas	Cultura y turismo	En Ejecución	2013	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	100.00	\$0	Obra	25,848	100.00	0.00
4a. Etapa De Proyectos De Turismo Rural	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	F003 Promoción y desarrollo de programas y proyectos turísticos en las Entidades Federativas	Cultura y turismo	En Ejecución	2013	\$14,700,000	\$14,700,000	\$14,700,000	\$14,700,000	\$14,700,000	\$14,700,000	\$14,700,000	100.00	\$0	Obra	13,456	100.00	0.00
Imagen Urbana De Punta Chueca 2a. Etapa Construccion Centro Recreativo, Municipio De Hillo.	Hermosillo	Cobertura municipal	Convenios	F003 Promoción y desarrollo de programas y proyectos turísticos en las Entidades Federativas	Cultura y turismo	En Ejecución	2013	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Obra	1,230	100.00	0.00

Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Pav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Montes De Oca Entre Granados Y Uan Escutia, Fracc. Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,041,667	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	100.00	\$0	1083 M2 Y 271 ML	750	100.00	100.00
Desarrollo Ecoturístico Playa El Bonfil 2a Etapa, Municipio De Hillo.	Hermosillo	Cobertura municipal	Convenios	F003 Promoción y desarrollo de programas y proyectos turísticos en las Entidades Federativas	Cultura y turismo	En Ejecución	2013	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	100.00	\$0	Obra	987,772	100.00	0.00
3a Etapa Imagen Urbana Del Primer Cuadro Del Municipio De Nogales	Nogales	Cobertura municipal	Convenios	F003 Promoción y desarrollo de programas y proyectos turísticos en las Entidades Federativas	Cultura y turismo	En Ejecución	2013	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	100.00	\$0	Obra	392,920	100.00	0.00
Programa De Seguimiento Y Control De Obra Publica	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	F003 Promoción y desarrollo de programas y proyectos turísticos en las Entidades Federativas	Cultura y turismo	En Ejecución	2013	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	100.00	\$0	Obra	784,342	100.00	0.00
Construccion De Unidad Deportiva	Guaymas	Cobertura municipal	Convenios	S205 Deporte	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$14,000,000	\$14,000,000	\$14,000,000	\$14,000,000	\$14,000,000	\$14,000,000	\$14,000,000	100.00	\$0	Obra	30,000	100.00	0.00
Rehabilitacion De Cancha De Futbol Y Cancha De Basquetbol De La Unidad Deportiva Javier Robinson Bours En La Colonia Nueva Palmira	Cajeme	Cobertura municipal	Convenios	S205 Deporte	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$2,400,000	\$2,400,000	\$2,400,000	\$2,400,000	\$2,400,000	\$2,400,000	\$2,400,000	100.00	\$0	Cancha	350,000	100.00	5.00
Ampliacion Y Rehabilitacion De La Unidad Deportiva Alavaro Obregon	Cajeme	Cobertura municipal	Convenios	S205 Deporte	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$6,860,000	\$6,860,000	\$6,860,000	\$6,860,000	\$6,860,000	\$6,860,000	\$6,860,000	100.00	\$0	Unidad	350,000	100.00	5.00
Rehabilitacion De La Unidad Deportiva Conrado Navarro En La Colonia Primero De Mayo	Cajeme	Cobertura municipal	Convenios	S205 Deporte	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$3,860,000	\$3,860,000	\$3,860,000	\$3,860,000	\$3,860,000	\$3,860,000	\$3,860,000	100.00	\$0	Unidad	350,000	100.00	0.00
Construccion De Unidad Deportiva Esther Rivera En La Colonia Las Misiones	Cajeme	Cobertura municipal	Convenios	S205 Deporte	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,581,176	\$1,581,176	\$1,581,176	\$1,581,176	\$1,581,176	\$1,581,176	\$1,581,176	100.00	\$0	Unidad	350,000	100.00	0.00
Construccion De Cancha De Usos Multiples En La Colonia Las Haciendas	Cajeme	Cobertura municipal	Convenios	S205 Deporte	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$640,000	\$640,000	\$640,000	\$640,000	\$640,000	\$640,000	\$640,000	100.00	\$0	Cancha	350,000	100.00	10.00
Iluminacion De Campo De Beisbol	San Ignacio Río Muerto	Cobertura municipal	Convenios	S205 Deporte	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,341,176	\$1,341,176	\$1,341,176	\$1,341,176	\$1,341,176	\$1,341,176	\$1,341,176	100.00	\$0	Unidad	13,244	100.00	30.00
Ampliacion Y Rehabilitacion De La Unidad Deportiva	Huatabampo	Cobertura municipal	Convenios	S205 Deporte	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$10,500,000	\$10,500,000	\$10,500,000	\$10,500,000	\$10,500,000	\$10,500,000	\$10,500,000	100.00	\$0	Unidad	288,000	100.00	50.00
Rehabilitacion De Espacio Deportivo En Colonia Hmbres Blancos	General Plutarco Elías Coberturas	Cobertura municipal	Convenios	S205 Deporte	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$503,281	\$503,281	\$503,281	\$503,281	\$503,281	\$503,281	\$503,281	100.00	\$0	Unidad	10,950	100.00	100.00
Rehabilitacion De Espacio Deportivo En La Colonia Papago	General Plutarco Elías Coberturas	Cobertura municipal	Convenios	S205 Deporte	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$417,567	\$417,567	\$417,567	\$417,567	\$417,567	\$417,567	\$417,567	100.00	\$0	Obra	23,725	100.00	100.00
Rehabilitacion De Espacio Deportivo En El Ejido Hombres Blancos	General Plutarco Elías Coberturas	Cobertura municipal	Convenios	S205 Deporte	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$420,328	\$420,328	\$420,328	\$420,328	\$420,328	\$420,328	\$420,328	100.00	\$0	Obra	29,200	100.00	100.00
Construccion De La Presa Bicentenario En El Sitio Los Pilares	Alamos	Cobertura municipal	Convenios	K129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$120,000,000	\$120,000,000	\$120,000,000	\$120,000,000	\$120,000,000	\$120,000,000	\$120,000,000	100.00	\$0	Obra	300,000	100.00	0.00

Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Pav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Montes De Oca Entre Granados Y Uan Escutia, Fracc. Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,041,667	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	100.00	\$0	1083 M2 Y 271 ML	750	100.00	100.00
Reconstruccion De La Carretera Estacion Lencho-Torim Del Km 0000 Al Km 5100	Guaymas	Cobertura municipal	Convenios	K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$5,500,000	\$5,500,000	\$5,500,000	\$5,457,437	\$1,679,182	\$1,679,182	\$1,679,182	30.53	\$0	Kilómetro	149,299	100.00	0.00
Reconstruccion De La Carretera Estacion Oroz-Potam Del Km 0000 Al Km 46000 En Varios Tramos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$5,500,000	\$5,500,000	\$5,500,000	\$5,500,000	\$5,500,000	\$5,500,000	\$5,500,000	100.00	\$0	Kilómetro	149,299	100.00	0.00
Reconstruccion De La Carretera Calle 4 Sur Del Km 30000 Al Km 46000 En Varios Tramos Aislados	Hermosillo	Cobertura municipal	Convenios	K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$5,500,000	\$5,500,000	\$5,500,000	\$1,686,481	\$1,686,481	\$1,686,481	\$1,686,481	30.66	\$0	Kilómetro	784,342	100.00	0.00
Reconstruccion De La Carretera Calle 4 Sur Reconstruccion De Obras En Drenaje En Su Zampeado Y Dentellones	Hermosillo	Cobertura municipal	Convenios	K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Kilómetro	784,742	100.00	0.00
Reconstruccion De Taludes Erosionados En Carretera Pesqueira E.C. Federal Mex 15	San Miguel de Horcasitas	Cobertura municipal	Convenios	K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$2,970,794	\$914,109	\$914,109	\$914,109	30.47	\$0	Kilómetro	8,382	100.00	0.00
Reconstruccion De La Carretera Saric-Sasabe Reconstruccion De Obras De Drenaje En El Km 53000	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$2,500,000	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	784,342	100.00	0.00
Reconstruccion De La Carretera Sahuaripa-San Nicolas Del Km 26800 Al Km 84450	Sahuaripa	Cobertura municipal	Convenios	K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$300,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$917,634	\$917,634	\$917,634	\$917,634	30.59	\$0	Kilómetro	6,020	100.00	0.00
Reconstruccion De La Carretera Hermosillo-El Novillo Del Km 88000 Al Km 144 000	Mazatán	Cobertura municipal	Convenios	K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$1,533,140	\$1,533,140	\$1,533,140	\$1,533,140	30.66	\$0	Kilómetro	2,634	100.00	0.00
Reconstruccion De La Carretera Magdalena-Cucurpe- Sinoquipe Del Km 8 000 Al Km 109 040 En Varios Tramos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$4,400,000	\$4,400,000	\$4,400,000	\$1,302,788	\$1,302,788	\$1,302,788	\$1,302,788	29.61	\$0	Kilómetro	33,702	100.00	0.00
Reconstruccion De La Carretera An Luis Colonia Hidalgo Del Km 0 520 Al Km 1 010	San Luis Río Colorado	Cobertura municipal	Convenios	K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,369,981	\$458,865	\$458,865	\$458,865	30.59	\$0	Kilómetro	178,330	100.00	0.00
Reconstruccion De La Carretera Moctezuma Tepache Del Km 31 700 Al Km 32 700	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$612,574	\$21,782	\$21,782	\$21,782	1.09	\$0	Kilómetro	5,858	100.00	0.00
Reconstruccion De Puentes Tubutama En El Km 34 600	Tubutama	Cobertura municipal	Convenios	K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$500	\$500	\$500	0.20	\$0	Kilómetro	31,442	100.00	0.00
Reconstruccion Dela Carr. Arizpe Cananea Del Km 100-000 Al Km 206-000	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	\$0	Kilómetro	35,973	100.00	0.00
Reconstruccion De La Carretera San Luis-Riito-Golfo De Santa Clara Del Km 5-250 Al Km 5-580	San Luis Río Colorado	Cobertura municipal	Convenios	K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1,750,000	\$1,750,000	\$1,750,000	\$1,706,726	\$525,359	\$525,359	\$525,359	30.02	\$0	Kilómetro	178,380	100.00	0.00
Reconstruccion De La Carretera Bacoachi-La Valdeza, La Pera En Varios Tramos Aislados Del Km 7-500 Al Km 20-000	Bacoachi	Cobertura municipal	Convenios	K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,099,538	\$338,248	\$338,248	\$338,248	30.75	\$0	Kilómetro	0	100.00	0.00

Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Pav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Montes De Oca Entre Granados Y Uan Escutia, Fracc. Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,041,667	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	100.00	\$0	1083 M2 Y 271 ML	750	100.00	100.00
Construccion De Barda Perimetral, Istema De Alumbrado Publico En Insituto Tecnologico De Huatabampo	Huatabampo	Cobertura municipal	Convenios	U027 Ampliación de la Oferta Educativa de los Institutos Tecnológicos	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$6,750,000	\$6,750,000	\$6,750,000	\$4,685,680	\$2,064,320	\$2,064,320	\$2,064,320	30.58	\$0	1 ANEXO	1,500	100.00	82.30
Adquisicion De Autobuses En Instituto Tecnologico De Huatabampo	Huatabampo	Cobertura municipal	Convenios	U027 Ampliación de la Oferta Educativa de los Institutos Tecnológicos	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$3,250,000	\$3,250,000	\$3,250,000	\$2,275,000	\$975,000	\$975,000	\$975,000	30.00	\$0	1 ANEXO	1,500	100.00	0.00
Construccion De 7 Aulas Con Modulo De Baño En Instituto Tecnologico Del Valle Del Yaqui	Bácum	Cobertura municipal	Convenios	U027 Ampliación de la Oferta Educativa de los Institutos Tecnológicos	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$6,230,000	\$6,230,000	\$6,230,000	\$4,324,709	\$1,905,291	\$1,905,291	\$1,905,291	30.58	\$0	1 ANEXO	1,500	100.00	64.95
Adquisicion De Autobuses Y Mobiliario En Instituto Tecnologico Del Vale Del Yaqui	Bácum	Cobertura municipal	Convenios	U027 Ampliación de la Oferta Educativa de los Institutos Tecnológicos	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$3,770,000	\$3,770,000	\$3,770,000	\$3,770,000	\$3,770,000	\$3,770,000	\$3,770,000	100.00	\$0	1 ANEXO	1,500	100.00	0.00
Construccion De Edificio Unidad Academica, Barda Perimetral Y Cancha De Basquetbol En Instituto Tecnologico De Agua Prieta	Agua Prieta	Cobertura municipal	Convenios	U027 Ampliación de la Oferta Educativa de los Institutos Tecnológicos	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$6,941,748	\$3,058,252	\$3,058,252	\$3,058,252	30.58	\$0	1 ANEXO	1,500	100.00	32.31
Terminacion De Construccion Del Gimnasio Incluye Equipamiento Y Construccion De Edificio De Vinculacion En Instituto Tecnologico De Nogales	Nogales	Cobertura municipal	Convenios	U027 Ampliación de la Oferta Educativa de los Institutos Tecnológicos	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$10,000,000	\$9,999,998	\$9,999,998	\$9,999,998	\$9,999,998	\$9,999,998	\$9,999,998	100.00	\$0	1 ANEXO	1,500	100.00	86.60
Construccion De Accesos, Conclusion De Edificio Centro De Investigacion Y Creatividad En Instituto Tecnologico De Hermosillo	Hermosillo	Cobertura municipal	Convenios	U027 Ampliación de la Oferta Educativa de los Institutos Tecnológicos	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$6,700,000	\$6,700,000	\$6,700,000	\$6,695,000	\$6,695,000	\$6,695,000	\$6,695,000	99.93	\$0	1 ANEXO	1,500	100.00	63.30
Construccion De Edificio De Laboratorio Multifuncional, Adecuaciones En Edificio De Posgrado En Instituto Tecnologico De Guaymas	Guaymas	Cobertura municipal	Convenios	U027 Ampliación de la Oferta Educativa de los Institutos Tecnológicos	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$6,985,047	\$6,985,047	\$6,985,047	\$6,985,047	\$6,985,047	\$6,985,047	\$6,985,047	100.00	\$0	1 ANEXO	1,500	100.00	76.69
Adquisicion De Mobiliario Y Eqipo En Instituto Tecnologico De Guaymas	Guaymas	Cobertura municipal	Convenios	U027 Ampliación de la Oferta Educativa de los Institutos Tecnológicos	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$3,014,953	\$3,014,953	\$3,014,953	\$3,014,953	\$3,014,953	\$3,014,953	\$3,014,953	100.00	\$0	1 ANEXO	1,500	100.00	0.00
Rehabilitacion Y Matto De Sistema De Drenaje En Bacadehuachi	Bacadehuachi	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00
Desasolve Y Encausamiento De Arroyo	Bacadehuachi	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00
Desmorte De Cmaino Vecinal Bacadehuachi-Nacorí	Bacadehuachi	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00
Encausamiento De Arroyo San Jose	Bacadehuachi	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00
Mantenimiento Y Conservacion De Calles De Terraceria	Bacadehuachi	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$34,000	\$36,242	\$36,242	\$36,242	\$36,242	\$36,242	\$34,000	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00
Rehabilitacion De Alumbrado Publico En Bacadehuachi	Bacadehuachi	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00

Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Pav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Montes De Oca Entre Granados Y Uan Escutia, Fracc. Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,041,667	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	100.00	\$0	1083 M2 Y 271 ML	750	100.00	100.00
Rehabilitacion De Calle Pavimentadas	Rayón	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$11,840	\$9,440	\$9,440	\$9,440	\$9,440	\$9,440	\$9,440	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00
Aportacion Del Ayuntamiento En Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Calle Dian Laura	Rayón	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$54,000	\$109,920	\$109,920	\$109,920	\$109,920	\$109,920	\$109,920	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00
Aportaion Del Ayuntamiento En Construcion De Aula Almacen En Escuela Primaria Gral Iganacio Pesqueira	Rayón	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$7,418	\$7,418	\$7,418	\$7,418	\$7,418	\$7,418	\$7,418	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00
Aportacion Del Ayuntamiento Const Area Recreativa Localidad De La Paz	Rayón	La Paz (La Paz de Rayón)	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$7,418	\$7,418	\$7,418	\$7,418	\$7,418	\$7,418	\$7,418	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00
Sustitucion De Linea De Conduccion De Agua Potable En Av Rayon	Sahuaripa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$7,879	\$7,879	\$7,879	\$7,879	\$7,879	\$7,879	\$7,879	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00
Encausamiento Rio Sahuaripa Comisaria Valle	Sahuaripa	Valle de Tacupeto	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$24,636	\$24,636	\$24,636	\$24,636	\$24,636	\$24,636	\$24,636	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00
Encausamiento Rio Sahuaripa En Sahuaripa	Sahuaripa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$15,200	\$15,200	\$15,200	\$15,200	\$15,200	\$15,200	\$15,200	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00
Aporacion Del Ayuntamiento En Construcion De Viviendas Fonapo	Sahuaripa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$75,140	\$75,140	\$75,140	\$75,140	\$75,140	\$75,140	\$75,140	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00
Mejoramiento De Viviendas	Sahuaripa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$45,529	\$45,529	\$45,529	\$45,529	\$45,529	\$45,529	\$45,529	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00
Ampliacion De 150mred Agua Potable Calle Cruz Galvez	Naco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$66,580	\$66,580	\$66,580	\$66,580	\$66,580	\$66,580	\$66,580	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00
Ampliacion Red De Drenaje Sanitario Calle Uillermo Yate	Naco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$36,235	\$36,235	\$36,235	\$36,235	\$36,235	\$36,235	\$36,235	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00
Red De Drenaje Calle Sn Isidro Y Av Cruz Galvez	Naco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$29,943	\$29,943	\$29,943	\$29,943	\$29,943	\$29,943	\$29,943	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00
Elaboraciojn De Proyecto Auditorio Municipal	Naco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$17,925	\$17,925	\$17,925	\$17,925	\$17,925	\$17,925	\$17,295	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00
Rehabilitacion De Alumbrado De Publico	Naco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$82,653	\$58,574	\$58,574	\$58,574	\$58,574	\$58,574	\$21,060	100.00	\$0	Obra	0	100.00	1.00

Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Pav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Montes De Oca Entre Granados Y Uan Escutia, Fracc. Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,041,667	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	100.00	\$0	1083 M2 Y 271 ML	750	100.00	100.00
Rehabilitacion De Alumbrado Publico Ejido Cuauhtemoc	Naco	Cuauhtémoc	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$5,858	\$5,858	\$5,858	\$5,858	\$5,858	\$5,858	\$5,858	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00
Empotrado De Poste En Av Venustiano Carranza Y 6	Naco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Energía	En Ejecución	2013	\$2,220	\$2,220	\$2,220	\$2,220	\$2,220	\$2,220	\$2,220	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00
Rehabilitacion De Escuela Secundaria Ricardo Montijo	Naco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$13,980	\$13,980	\$13,980	\$13,980	\$13,980	\$13,980	\$13,980	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00
Rehabilitacion J N Josefina R De Huerta	Naco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$9,580	\$9,580	\$9,580	\$9,580	\$9,580	\$9,580	\$9,580	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00
Construccion De Guarniciones, Banquetas Y Pavimento Av. Guerrero De Calle Aldama Blvd Villa Florida	San Luis Río Colorado	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$4,204,923	\$4,204,923	\$4,204,923	\$4,204,923	\$4,204,923	\$4,204,923	\$4,204,923	100.00	\$0	Metros Lineales	1,000	100.00	100.00
Mantenimiento De Drenaje De Sinoquipe	Arizpe	Sinoquipe	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$37,930	\$37,930	\$37,930	\$37,930	\$37,930	\$37,930	\$37,930	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00
Mejoramiento De Vivienda En Arizpe	Arizpe	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$146,766	\$147,711	\$147,711	\$147,711	\$147,711	\$147,711	\$147,711	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00
Mejoramiento De Vivienda En Bamori	Arizpe	Bamori	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$11,000	\$14,999	\$14,999	\$14,999	\$14,999	\$14,999	\$14,999	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00
Mejoramiento De Vivienda En Tahuachipa	Arizpe	Tahuichopa	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$12,826	\$12,826	\$12,826	\$12,826	\$12,826	\$12,826	\$12,826	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00
Mejoramiento De Vivienda En Chinapa	Arizpe	Chinapa	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$26,736	\$26,736	\$26,736	\$26,736	\$26,736	\$26,736	\$26,736	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00
Mejoramiento De Vivienda En Buenavista	Arizpe	Buenavista	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$7,000	\$7,000	\$7,000	\$7,000	\$7,000	\$7,000	\$7,000	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00
Mejoramiento De Vivienda En Sinoquipe	Arizpe	Sinoquipe	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$14,000	\$14,000	\$14,000	\$14,000	\$14,000	\$14,000	\$14,000	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00
Rehabilitacion Centro Computo En Sinoquipe	Arizpe	Sinoquipe	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$24,856	\$24,856	\$24,856	\$24,856	\$24,856	\$24,856	\$24,856	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00
Rehabilitacion De Pozo De Agua Potable En Comisaria De Bacanuchi	Arizpe	Bacanuchi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$108,674	\$108,674	\$108,674	\$108,674	\$108,674	\$108,674	\$108,674	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00

Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Pav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Montes De Oca Entre Granados Y Uan Escutia, Fracc. Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,041,667	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	100.00	\$0	1083 M2 Y 271 ML	750	100.00	100.00
Rehabilitacion De Alumbrado Publico En Arizpe	Arizpe	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$342,292	\$204,763	\$204,763	\$204,763	\$204,763	\$204,763	\$92,217	100.00	\$0	Obra	0	100.00	1.00
Ampliacion De Red De Drenaje Y Agua Potable	Arizpe	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$36,740	\$39,374	\$39,374	\$39,374	\$39,374	\$39,374	\$39,374	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00
Elaboracion De Proyecto Cerro Coronado	Arizpe	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$11,404	\$13,548	\$13,548	\$13,548	\$13,548	\$13,548	\$13,548	100.00	\$0	Proyecto	0	100.00	100.00
Construccion De Alcantarillado De 8 En El Bajio	Arizpe	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$34,592	\$42,477	\$42,477	\$42,477	\$42,477	\$42,477	\$42,477	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00
Instalacion De Alcantarillado En Calle Loma Sur	Arizpe	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$4,040	\$4,040	\$4,040	\$4,040	\$4,040	\$4,040	\$4,040	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00
Extension De Red Secundaria Electrica En Arizpe	Arizpe	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Energía	En Ejecución	2013	\$23,200	\$23,200	\$23,200	\$23,200	\$23,200	\$23,200	\$23,200	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00
Instalacion Y Reemplazo De Bomba De Agua Potable En Tapahuachipa	Arizpe	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$17,400	\$17,400	\$17,400	\$17,400	\$17,400	\$17,400	\$17,400	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00
Construccion De Los Sistemas De Alcantarillado Y De Saneamiento En Beneficio De La Localidad De Etchohuaquila	Navojoa	Cobertura municipal	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$6,600,000	\$6,445,888	\$4,945,570	\$4,945,570	\$3,457,084	\$3,457,084	\$3,457,084	53.63	\$0	Sistema	633	100.00	0.00
Construccion Cuarto De Almacen E Instalacion De Min En Jardín De Niños Buenavista	Nácori Chico	Buena Vista	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$3,400	\$31,721	\$31,721	\$31,721	\$31,721	\$31,721	\$31,721	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00
Rehabilitacion De Red De Agua Potable En Varias Localidades	Nácori Chico	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$15,130	\$15,130	\$15,130	\$15,130	\$15,130	\$15,130	\$15,130	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00
Reparacion De Conductos De Agua Potable En Los Arcos Y Lobos	Nácori Chico	Los Lobos	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$2,920	\$2,920	\$2,920	\$2,920	\$2,920	\$2,920	\$2,920	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00
Rehabilitacion De Alumbrado Publico En Nacorí	Nácori Chico	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,200	\$2,200	\$2,200	\$2,200	\$2,200	\$2,200	\$2,200	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00
Levantamiento De Línea De Energía Eléctrica En Nacorí	Nácori Chico	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Energía	En Ejecución	2013	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	\$2,250	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00
Ampliacion De Red De Distribucion Del Sistema De Agua Potable, Para Beneficiar A La Localidad De Buiyacuá	Navojoa	Cobertura municipal	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,000,000	\$999,187	\$912,934	\$912,934	\$912,934	\$554,994	\$554,994	55.54	\$0	Sistema	592	100.00	100.00
Rehabilitacion De Plaza Publica	Nácori Chico	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$11,000	\$11,000	\$11,000	\$11,000	\$11,000	\$11,000	\$11,000	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00

Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Pav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Montes De Oca Entre Granados Y Uan Escutia, Fracc. Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,041,667	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	100.00	\$0	1083 M2 Y 271 ML	750	100.00	100.00
Limpieza De Pozo De Agua Potable En Nacori Chico	Nácori Chico	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,600	\$1,600	\$1,600	\$1,600	\$1,600	\$1,600	\$1,600	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00
Rehabilitaion De Escuela Telesecundaria	Nácori Chico	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$3,250	\$3,250	\$3,250	\$3,250	\$3,250	\$3,250	\$3,250	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00
Alcantarillado En Mesa De Tres Rios	Nácori Chico	La Mesa Tres Ríos	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$3,000	\$3,000	\$3,000	\$3,000	\$3,000	\$3,000	\$3,000	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00
Pavimentacion De Boulevard Quiroga, Tramo Del Boulevard Camino Del Seri A Carretera 26 (Salida A Costa De Hermosillo) (Cuerpo Poniente)	Hermosillo	Cobertura municipal	Convenios	K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$34,843,839	\$34,843,839	\$33,193,654	\$9,422,313	\$9,422,313	\$9,422,313	\$9,422,313	27.04	\$0	Metro Cuadrado	50,000	100.00	0.00
Pavimentacion De Boulevard Quiroga, Tramo Del Blvd. Camino Del Seri A Carr. 26 (Salida A Costa De Hillo) (Cuerpo Oriente)	Hermosillo	Cobertura municipal	Convenios	K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$37,136,161	\$37,193,654	\$33,193,654	\$10,211,581	\$10,211,581	\$10,211,581	\$10,211,581	27.46	\$0	Metros Cuadrados	50,000	100.00	0.00
Escalinata En Callejon Javier Mina Col. Fundo Legal	Nogales	Heroica Nogales	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$261,480	\$261,480	\$261,480	\$261,480	\$261,480	\$261,480	\$261,480	100.00	\$0	Metro Cuadrado	45	100.00	100.00
Electrificacion En Calle Los Tepimanos Col. Luis Donaldo Colosio	Nogales	Heroica Nogales	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$81,960	\$81,475	\$81,475	\$81,475	\$81,475	\$81,475	\$81,475	100.00	\$0	Metro Lineal	45	100.00	100.00
Electrificacion En Calle Ojitecos Col.Luis Donaldo Colosio	Nogales	Heroica Nogales	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$639,774	\$571,410	\$571,410	\$571,410	\$571,410	\$571,410	\$571,410	100.00	\$0	Metro Lineal	50	100.00	100.00
Rehabilitacion Del Sistema Electrico En Esc Sec. Benito Juarez	Empalme	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAPEF	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,185,480	\$1,185,480	\$1,185,480	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	ANEXO	902	100.00	0.00
Infraestructura Basica Educativa	Benito Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$58,800	\$58,800	\$58,800	\$58,800	\$58,800	\$58,800	\$58,800	100.00	\$0	Lote	5,754	1.00	100.00
Mantenimiento De Vialidades	Benito Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$78,400	\$78,400	\$78,400	\$78,400	\$78,400	\$78,400	\$78,400	100.00	\$0	Lote	14,329	1.00	100.00
Rehabilitacion Del Sistema En E.P. Valenti Gomez Farias	Empalme	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAPEF	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$13,252	\$13,252	\$13,252	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	ANEXO	284	100.00	0.00
Construccion De Subestacion, Alimentadores Electricos Y Rehabilitacion General Del Sistema Electrico En E.P. Jose Antonio Villa	Banámichi	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAPEF	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$538,240	\$538,240	\$538,240	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	ANEXO	166	100.00	0.00
Remodelacion Del Edificio De Las Dependencias Estatales	San Luis Río Colorado	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAPEF	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$345,259	\$345,259	\$345,259	\$345,259	\$345,259	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	126,000	100.00	100.00

Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Pav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Montes De Oca Entre Granados Y Uan Escutia, Fracc. Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,041,667	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	100.00	\$0	1083 M2 Y 271 ML	750	100.00	100.00
Construccion De Dos Aulas, Demolicion De Cuatro Aulas Y Obra Exterior En Cam Julio Gonzalez Garcia	Hermosillo	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,019,794	\$1,038,094	\$1,038,094	\$1,038,094	\$1,038,094	\$1,038,094	\$1,038,094	100.00	\$0	ANEXO	82	100.00	0.00
Construccion De Muro De Contencion Y Sarpeado De Talud Del Cerco En E.P. Ma. Antonieta Gastelum Rivera	Nogales	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$360,338	\$360,338	\$360,338	\$360,338	\$360,338	\$360,338	\$360,338	100.00	\$0	ANEXO	406	100.00	0.00
Construccion De Cisterna Y Alimentadores Electricos, Rehabilitacion De Servicios Sanitarios Y Sistema Electrico En J.N. Jose Maria Morelos Y Pavon	Guaymas	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$580,259	\$580,259	\$580,259	\$580,259	\$580,259	\$580,259	\$580,259	100.00	\$0	ANEXO	78	100.00	0.00
Rehabilitacion Del Sistema Electrico, Construccion De Subestacion Y Alimentadores En E.P. Vicente Guerrero	Cajeme	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$774,448	\$774,448	\$774,448	\$774,448	\$774,448	\$774,448	\$774,448	100.00	\$0	ANEXO	370	100.00	0.00
Reparaciones De Lab. Multiple, Muros Y Grietas En Varios Edificios Y Sustitucion De Reg. Sanitarios En Esc. Sec. No 68 Juan Avila Cordova	Agua Prieta	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$487,488	\$487,488	\$487,488	\$487,488	\$487,488	\$487,488	\$487,488	100.00	\$0	ANEXO	521	100.00	0.00
Construccion De Muro De Contencion En J.N. Martha Straffon	Nogales	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$853,657	\$853,657	\$853,657	\$853,657	\$853,657	\$853,657	\$853,657	100.00	\$0	ANEXO	1,400	100.00	0.00
Rehabilitacion De Servicios Sanitarios En E.P. Heriberto R. Silva	San Luis Río Colorado	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$537,509	\$537,509	\$537,509	\$537,509	\$537,509	\$537,509	\$537,509	100.00	\$0	ANEXO	405	100.00	0.00
Rehabilitacion Del Sistema Electrico, Servicios Sanitarios Y Pintura En E.P. Conquista De La Revolucion	Navojoa	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$695,152	\$695,152	\$695,152	\$695,152	\$695,152	\$695,152	\$695,152	100.00	\$0	ANEXO	238	100.00	0.00
Construccion De Subestacion Electrica En J.N. Miguel De Cervantes Saavedra	Hermosillo	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$449,911	\$458,909	\$458,909	\$458,909	\$458,909	\$458,909	\$458,909	100.00	\$0	ANEXO	1,633	100.00	0.00
Construccion De Una Aula En Cetis No. 69	Cajeme	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$642,517	\$642,517	\$642,517	\$642,517	\$642,517	\$642,517	\$642,517	100.00	\$0	ANEXO	80	100.00	0.00
Construccion De Subestacion Electrica Y Alimentadores En J.N. Hermanos Grimm	Cajeme	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$752,269	\$752,269	\$752,269	\$752,269	\$752,269	\$752,269	\$752,269	100.00	\$0	ANEXO	137	100.00	0.00
Rehabilitacion De Servicios Sanitarios Y De Cinco Aulas En E.P. N.C. Maria Mendez Gomez	San Luis Río Colorado	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$744,533	\$744,533	\$744,533	\$744,533	\$744,533	\$744,533	\$744,533	100.00	\$0	ANEXO	404	100.00	0.00
Rehabilitacion De Techos De Aulas, Sistema Electrico, Servicios Sanitarios, Aulas, Andadores Y Pinturas En E.P. Felipe Matuz Cordova	Guaymas	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,840,052	\$1,840,052	\$1,840,052	\$1,840,052	\$1,840,052	\$1,840,052	\$1,840,052	100.00	\$0	ANEXO	178	100.00	0.00
Reparacion Del Sistema Electrico E Instalacion De Cableado Electrico En E.P. Estado De Oaxaca	Hermosillo	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$48,747	\$48,747	\$48,747	\$48,747	\$48,747	\$48,747	\$48,747	100.00	\$0	ANEXO	1,500	100.00	0.00
Construccion De Una Aula En J.N. El Patito	Huatabampo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$549,924	\$549,924	\$549,924	\$164,977	\$164,977	\$164,977	\$164,977	30.00	\$0	Alumno	30	100.00	0.00

Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Pav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Montes De Oca Entre Granados Y Uan Escutia, Fracc. Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,041,667	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	100.00	\$0	1083 M2 Y 271 ML	750	100.00	100.00
Construccion De Una Aula En Cam No 32	Navojoa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$259,571	\$259,571	\$259,571	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Alumno	30	100.00	0.00
Construccion De Una Aula En J.N. Enriquetta De Parodi	Cumpas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$436,556	\$436,556	\$436,556	\$130,970	\$130,970	\$130,970	\$130,970	30.00	\$0	Alumno	30	100.00	0.00
Construccion De Una Aula En E.P. Luis Arturo Palma Meza	Hermosillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$420,618	\$420,618	\$420,618	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Alumno	30	100.00	0.00
Cambio De Malla Sombra Por Lamina En Tejaban En E.P. Miguel Hidalgo	Hermosillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$554,506	\$554,506	\$554,506	\$16,151	\$16,151	\$16,151	\$16,151	2.91	\$0	ANEXO	358	100.00	0.00
Rehabilitacion De Barda Perimetral En Escuela Secundaria Jose Vasconcelos	Hermosillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$290,469	\$290,469	\$290,469	\$8,460	\$8,460	\$8,460	\$8,460	2.91	\$0	ANEXO	827	100.00	0.00
Ampliacion Del Edificio O Del Campus Caborca En Universidad De Sonora Unidad Regional Norte	Caborca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$5,500,000	\$5,500,000	\$5,500,000	\$5,500,000	\$5,500,000	\$5,500,000	\$5,500,000	100.00	\$0	6 AULAS 1 ANEXO	1,228	100.00	0.00
Construccion De Segunda Etapa Del Edificio 2 Del Campus Cajeme En Universidad De Sonora Unidad Regional Centro	Cajeme	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	100.00	\$0	AULAS 13, ANEXO 1	780	100.00	0.00
Ampliacion De Auditorio De Bellas Artes En Edificio 3j En Universidad De Sonora Unidad Regional Centro	Hermosillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$2,624,953	\$2,624,953	\$2,624,953	\$2,624,953	\$2,624,953	\$2,624,953	\$2,624,953	100.00	\$0	Alumno	2,033	100.00	0.00
Continuacion De La Construccion Del Centro De Usos Múltiples (Cum) En Universidad De La Sierra	Moctezuma	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$4,774,979	\$4,918,228	\$4,918,228	\$4,774,979	\$4,774,979	\$4,774,979	\$4,774,979	97.09	\$0	ANEXO	415	100.00	0.00
Construccion De La Primera Etapa De Edificio De Laboratorio De Mecatronica En Instituto Tecnológico De Sonora	Cajeme	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$12,844,548	\$12,844,548	\$12,844,548	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Alumno	1,400	100.00	0.00
Construccion De Edificio De Biblioteca Con Aire Acondicionado En Universidad Tecnológica De San Luis Río Colorado	San Luis Río Colorado	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$13,592,233	\$13,592,233	\$13,592,233	\$13,592,233	\$13,592,233	\$13,592,233	\$13,592,233	100.00	\$0	Alumno	405	100.00	0.00
Construccion De La Primera Etapa De Edificio De Aulas Y Servicios Sanitarios En Universidad Estatal De Sonora	Navojoa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$8,002,608	\$8,002,608	\$8,002,608	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	ANEXO	1,500	100.00	0.00
Construccion De Tercera Etapa De Edificio Para Laboratorios En Universidad Estatal Sonora	Hermosillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$6,413,397	\$6,413,397	\$6,413,397	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	ANEXO	1,500	100.00	0.00
Construccion De Laboratorio Pesado Con Aire Acondicionado En Universidad Tecnológica De Puerto Peñasco	Puerto Peñasco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$12,621,360	\$18,000,000	\$18,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	ANEXO	238	100.00	0.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Hidalgo En La Localidad De Sahuaripa, Municipio De Sahuaripa	Sahuaripa	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$685,765	\$685,765	\$685,765	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,500	100.00	0.00

Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Pav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Montes De Oca Entre Granados Y Uan Escutia, Fracc. Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,041,667	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	100.00	\$0	1083 M2 Y 271 ML	750	100.00	100.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Juarez En La Localidad De Sahuaripa, Municipio De Sahuaripa	Sahuaripa	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$928,283	\$928,283	\$928,283	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,000	100.00	0.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Morelos En La Localidad De Sahuaripa, Municipio De Sahuaripa	Sahuaripa	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,382,952	\$1,382,952	\$1,382,952	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	800	100.00	0.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Felix Gomez Sur En La Localidad De Altar, Municipio De Altar	Altar	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,998,000	\$1,998,000	\$1,998,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,000	100.00	0.00
Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico De 15 Cms. De Espesor Fc 250 Kg Por Cm2 En Blvd. Vicente Fox Quesada En La Localidad De La Estancia, Municipio De Aconchi	Aconchi	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,998,000	\$1,998,000	\$1,998,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	200	100.00	0.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Avenida Durango En La Localidad De Cananea, Municipio De Cananea	Cananea	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$781,780	\$781,780	\$781,780	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	150	100.00	0.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Calle Filarmónicos Entre 6ta. Y 7ma. Este En La Localidad De Cananea, Municipio De Cananea	Cananea	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,181,437	\$1,181,437	\$1,181,437	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	240	100.00	0.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Avenida Queretario En La Localidad De Cananea, Municipio De Cananea	Cananea	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$990,697	\$990,697	\$990,697	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	180	100.00	0.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Avenida Veracruz En La Localidad De Cananea, Municipio De Cananea	Cananea	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,403,048	\$1,403,048	\$1,403,048	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	200	100.00	0.00
Pavimentacion Con Concreto En Avenida Chiapas En La Localidad De Cananea, Municipio De Cananea	Cananea	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,532,104	\$1,532,104	\$1,532,104	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	110	100.00	0.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle 2 Este Entre Av. Nuevo Leon Y Cjon. Francisco Y Madero En La Localidad De Cananea, Municipio De Cananea	Cananea	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$497,355	\$497,355	\$497,355	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	64	100.00	0.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Calle 5 Entre A Y D En La Localidad De Cananea, Municipio De Cananea	Cananea	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,076,943	\$1,076,943	\$1,076,943	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	112	100.00	0.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle 6-A Entre Juan Escutia Y Erasmo Cota En La Localidad De Cananea, Municipio De Cananea	Cananea	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$795,884	\$795,884	\$795,884	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	224	100.00	0.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle 14va. Este En La Localidad De Cananea, Municipio De Cananea	Cananea	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$527,720	\$527,720	\$527,720	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.00
Pavimentacion De Calle 20 De Noviembre Colonia Solidaridad	Nacoziari de Garcia	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,008,921	\$2,008,921	\$2,008,921	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	200	100.00	0.00

Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Pav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Montes De Oca Entre Granados Y Uan Escutia, Fracc. Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,041,667	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	100.00	\$0	1083 M2 Y 271 ML	750	100.00	100.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico 20va. Este En La Localidad De Cananea, Municipio De Cananea	Cananea	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$541,761	\$541,741	\$541,741	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	60	100.00	0.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Calle Buenavista Entre Camapana Y Veta En La Localidad De Cananea, Municipio De Cananea	Cananea	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,860,460	\$1,860,459	\$1,860,459	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	224	100.00	0.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Capote Entre Campana Y Colorada En La Localidad De Cananea, Municipio De Cananea	Cananea	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,887,990	\$1,887,990	\$1,887,990	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	224	100.00	0.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Chiapas En La Localidad De Cananea, Municipio De Cananea	Cananea	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,409,880	\$1,409,875	\$1,409,875	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	200	100.00	0.00
Pavimentacion De Calle Cuesta Beltrones En La Colonia Beltrones En La Localidad De Nacozeni, Municipio De Nacozeni De Garcia	Nacozeni de Garcia	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,204,863	\$2,204,863	\$2,204,863	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,000	100.00	0.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Jupiter Entre Campos Mineros Y Blvd. Lazaro Gutierrez De Lara En La Localidad De Cananea, Municipio De Cananea	Cananea	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,562,067	\$1,562,067	\$1,562,067	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	56	100.00	0.00
Pavimentacion De Calle La Purica Colonia Buenos Aires	Nacozeni de Garcia	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,084,502	\$1,084,502	\$1,084,502	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,200	100.00	0.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Peñasal Y Porfirio Flores En La Localidad De Cananez, Municipio De Cananea	Cananea	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$959,479	\$959,479	\$959,479	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	144	100.00	0.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Ave. Puebla Entre 5ta. Y 6ta. Este En La Localidad De Cananea, Municipio De Cananea	Cananea	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,069,026	\$1,069,026	\$1,069,026	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	208	100.00	0.00
Pavimentacion Con Carpeta Asfáltica De La Calle Guerrero De Pachuca A Raul Peralta En Carbo	Carbó	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$778,393	\$778,393	\$778,393	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,800	100.00	0.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico CJon. Garcia Conde Entre 7ma. Y 8va. En La Localidad De Cananea, Municipio De Cananea	Cananea	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$877,549	\$877,549	\$877,549	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	368	100.00	0.00
Pavimentacion Con Carpeta Asfáltica Del Boulevard Iturbide De Calle Dr. Molina A Calle Oaxaca, Carbo, Sonora	Carbó	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,013,581	\$1,013,581	\$1,013,581	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	4,000	100.00	0.00
Pavimentacion De Calles En La Col. Altares (Avenida Aspid-Acaro Entre Del Paraíso Y Antunes	Hermosillo	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,009,922	\$2,009,922	\$2,009,922	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2,667	100.00	0.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Avenida Opodepe Entre Arizona Y Simon Bley En Hermosillo	Hermosillo	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,994,003	\$2,994,003	\$2,994,003	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	4,000	100.00	0.00

Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Pav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Montes De Oca Entre Granados Y Uan Escutia, Fracc. Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,041,667	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	100.00	\$0	1083 M2 Y 271 ML	750	100.00	100.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Avenida Suaqui Grande Entre Arizona Y Simon Bley En Hermosillo	Hermosillo	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,994,003	\$2,994,003	\$2,994,003	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	4,000	100.00	0.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Angostura Entre Periferico Oriente Y Palmito En Hermosillo	Hermosillo	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,497,500	\$2,497,500	\$2,497,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2,500	100.00	0.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulco De La Calle Irrigacion Entre Periferico Oriente Y Palmito En Hermosillo	Hermosillo	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,397,600	\$2,397,600	\$2,397,600	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2,250	100.00	0.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Oviachic Entre Periferico Ote. Y Palmito En Hermosillo	Hermosillo	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,395,202	\$2,395,202	\$2,395,202	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2,500	100.00	0.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Entre Periferico Ote. Y Palmito En La Localidad De Hermosillo, Municipio De Hermosillo	Hermosillo	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,395,202	\$2,395,202	\$2,395,202	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	3,000	100.00	0.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Santa Teresa Entre Periferico Oriente Y Palmito En Hermosillo	Hermosillo	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,395,202	\$2,395,202	\$2,395,202	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2,500	100.00	0.00
Pavimentacion (Ii Etapa) De La Calle Olivares Entre Paseo Del Rio Sonora Y Callejon Rosales	Hermosillo	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$3,517,364	\$3,517,364	\$3,517,364	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	4,667	100.00	0.00
Pavimentacion (Ii Etapa) De Concreto Asfaltico En La Calle Quinta Mayor Entre Calzada De Los Angeles Y Calles Lago Cisne, En La Col. Casa Grande	Hermosillo	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,205,953	\$1,205,953	\$1,205,953	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,600	100.00	0.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Juarez Entre Avenida Cristobal Colon Y Blvd. Las Americas En El Municipio De Empalme	Empalme	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$6,631,336	\$6,631,336	\$6,631,336	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	4,000	100.00	0.00
Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico De 15 Cms. De Espesor Fc 250 Kg Por Cm2 En La Avenida Jose Maria Ballesteros H. Ayuntamiento De San Felipe De Jesus	San Felipe de Jesús	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.00
Pavimentacion De 1582 M2 Con Carpeta Asfaltica De 3 Cms En La Calle Sinaloa De Blvd Iturbide A Calle Arista En Carbo	Carbó	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$551,432	\$551,342	\$551,342	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2,500	100.00	0.00
Pav. Con Conc. Hidraul. De Calle M. Ocampo Entre Blvd. America Y Calle Jose Urrea Y Pav. De Calle Jose Urrea Entre Calle M.Ocampo Y Ave. Roque Murillo En La Colonia Juarez, En El Mpio. Empalme	Empalme	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$8,353,664	\$8,353,664	\$8,353,664	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	10,000	100.00	0.00
Construccion De Pavimento A Base De Carpeta Asfaltica, En Calle 15, Entre Avenida Pesqueira Y Avenida Lopez Rayon, Colonia Santa Cecilia, En Santa Ana	Santa Ana	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$3,899,248	\$3,889,248	\$3,889,248	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	500	100.00	0.00
Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico En Acceso Principal A La Comunidad De Buena Vista, Municipio De Arizpe	Arizpe	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,998,000	\$1,998,000	\$1,998,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	800	100.00	0.00

Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Pav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Montes De Oca Entre Granados Y Uan Escutia, Fracc. Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,041,667	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	100.00	\$0	1083 M2 Y 271 ML	750	100.00	100.00
Pavimentacion De La Calle Eusebio Kino, Entre El Blvd Fco. I Madero Y Arroyo El Mudo, En La Comunidad De Atil	Atil	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,998,000	\$1,998,000	\$1,998,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,200	100.00	0.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico A Las Calles Calle Abasolo En La Localidad De Benjamin Hill, Municipio De Benjamin Hill	Benjamin Hill	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,257,495	\$1,257,495	\$1,257,495	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,200	100.00	0.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Quinta En La Localidad De Benjamin Hill, Municipio De Benjamin Hill	Benjamin Hill	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$740,505	\$740,505	\$740,505	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	800	100.00	0.00
Pav. De Calle Guerrero Entre Gvo. Beltran Y M. Hidalgo Y Ma. Alvarez Mara Entre Venestiano Carranza Y Jesus Garcia En La Localidad De Bacobampo, Etchojoa	Etchojoa	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,340,029	\$2,340,029	\$2,340,029	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	8,539	100.00	0.00
Pav. De La Calle Fco. I. Madero Entre Miguel Hgo. Y Graciano Sanchez Y Calle Graciano Sanchez Entre Fco. I Madero Y Amado Nervo En La Localidad De Bacobampo, Etchojoa	Etchojoa	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$3,253,277	\$3,253,277	\$3,253,277	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	160	100.00	0.00
Construccion De Pavimento E Infraestructura (Agua Potable) En Varias Calles De Ruta De Camiones En La Localidad De Chucarit, Etchojoa	Etchojoa	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$5,982,430	\$5,982,430	\$5,982,430	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	6,370	100.00	0.00
Construccion De Pavimento E Infraestructura, Varias Calles De Ruta De Camiones En La Localidad De San Pedro Nuevo, Etchojoa	Etchojoa	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$8,404,264	\$8,404,264	\$8,404,264	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	5,400	100.00	0.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Avenida Benito Juarez En La Localidad De Huasabas, Municipio De Huasabas	Huásabas	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$501,795	\$501,795	\$501,795	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	200	100.00	0.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Avenida Miguel Hidalgo En La Localidad De Huasabas, Municipio De Huasabas	Huásabas	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$497,205	\$497,205	\$497,205	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	150	100.00	0.00
Pavimentacion Con Carpeta Asfáltica En La Calle 10 De Abril Entre Ave. Tecnológico Y Vicente Suarez En Huatabampo	Huatabampo	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,455,842	\$2,455,842	\$2,455,842	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,500	100.00	0.00
Pavimentacion Con Concreto Asfáltico En Blvd Kino Entre Busani Y San Javier Del Bac, En Magdalena De Kino	Magdalena	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,276,446	\$2,276,446	\$2,276,446	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,850	100.00	0.00
Modernizacion Y Ampliacion De Pavimentacion De La Calle Israel Entre Blvd. Gaspar Luken Y San Gilberto En Hermosillo	Hermosillo	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$3,215,876	\$3,215,876	\$3,215,876	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	9,143	100.00	0.00
Pavimentacion Con Concreto Asfáltico En Calle Alamos Entre Cuauhtemoc Y Cocospera, En Magdalena De Kino	Magdalena	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,455,146	\$1,455,146	\$1,455,146	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,300	100.00	0.00
Pavimentacion Con Concreto Asfáltico En Calle Fatima Entre Zaragoza Y Cuauhtemoc, En Magdalena De Kino	Magdalena	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,362,297	\$1,362,297	\$1,362,297	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,550	100.00	0.00

Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Pav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Montes De Oca Entre Granados Y Uan Escutia, Fracc. Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,041,667	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	100.00	\$0	1083 M2 Y 271 ML	750	100.00	100.00
Ampliacion De Pavimento A Base De Concreto Hidraulico De 15 Cm De Espesor Fc=250Kg Por Cm2 En La Calle Alejandro Carrillo Duron En La Localidad De Huepac, Municipio De Huepac	Huépac	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$871,335	\$871,335	\$871,335	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.00
Ampliacion De Pavimento A Base De Concreto Hidraulico De 15 Cm De Espesor Fc=250 Kg Por Cm2 En Calle Francisco I Madero En La Localidad De Huepac, Municipio De Huepac	Huépac	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$561,110	\$561,110	\$561,110	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.00
Pavimentacion Con Concreto Asfáltico En Calle Seferino Valenzuela Entre Cuahremoc Y Moctezuma, En Magdalena De Kino	Magdalena	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,359,349	\$1,359,349	\$1,359,349	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,450	100.00	0.00
Ampliacion De Pavimento A Bse De Concreto Hidraulico De 15 Cm De Espesor Fc=250 Kg Por Cm2 En La Calle Gilberto Paz Lopez En La Localidad De Huepac, Municipio De Huepac	Huépac	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$565,556	\$565,556	\$565,556	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.00
Estabilizacion Con Base Calidra Tam Max De 2 Y Carpeta De Riego De Sello Premesclado En 5585 M2 En Avenida Raul Peralta De Guerrero A Carretera A La Poza	Carbó	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$653,684	\$653,684	\$653,684	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,950	100.00	0.00
Rehabilitacion De Callejones Con Losa De Concreto, Rampas Y Escalones Y Rehab. De La Infraestructura Entre Viarias Colonias De La Ciudad Aladañas Al Cerro De La Campana	Hermosillo	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$703,800	\$703,800	\$703,800	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,334	100.00	0.00
Recarpeteo Con Microcarpeta Asfáltica En Las Calles Principales De La Ciudad, En Santa Ana	Santa Ana	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$6,090,752	\$6,090,752	\$6,090,752	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	10,000	100.00	0.00
Recarpeteo Con Carpeta Asfáltica En Frio De Calle Hidalgo Entre Cuahremoc Y Ocampo En Pitiquito	Pitiquito	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$867,275	\$867,275	\$867,275	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	520	100.00	0.00
Recarpeteo Y Mejoramiento De Base Hidraulica Con Carpeta Asfáltica En Frio De La Avenida Yaquis Entre Internacional Y Principal, En Pitiquito	Pitiquito	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$426,337	\$426,337	\$426,337	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	300	100.00	0.00
Recarpeteo Con Carpeta Asfáltica En Frio De Avenida Principal Entre Cuahremoc Y Garcia Morales, En Pitiquito	Pitiquito	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$889,581	\$889,581	\$889,581	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	392	100.00	0.00
Recarpeteo En Calle Felix Gomez Entre Papagos Y Seris En Pitiquito	Pitiquito	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$263,419	\$263,419	\$263,419	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	250	100.00	0.00
Recarpeteo De Pavimentos De Concreto Asfáltico En Las Calles De La Colonia Alameda En La Localidad De Ciudad Obregon Municipio De Cajeme	Cajeme	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,011,504	\$1,011,504	\$1,011,504	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,600	100.00	0.00
Recarpeteo De Pavimentos De Concreto Asfáltico En Las Calles De La Colonia Centro En La Localidad De Ciudad Obregon Municipio De Cajeme	Cajeme	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$26,737,718	\$26,735,718	\$26,735,718	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	12,000	100.00	0.00

Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Pav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Montes De Oca Entre Granados Y Uan Escutia, Fracc. Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,041,667	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	100.00	\$0	1083 M2 Y 271 ML	750	100.00	100.00
Recarpeteo De Pavimentos De Concreto Asfáltico En Las Calles De La Colonia Hidalgo En La Localidad De Ciudad Obregon Municipio De Cajeme	Cajeme	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,511,607	\$1,511,607	\$1,511,607	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2,000	100.00	0.00
Recarpeteo De Pavimentos De Concreto En Las Calles De La Colonia Miravalle En La Localidad De Ciudad Obregon Municipio De Cajeme	Cajeme	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,844,058	\$2,844,058	\$2,844,058	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,800	100.00	0.00
Recarpeteo De Pavimentos De Concreto Asfáltico En Las Calles De La Colonia Primero De Mayo En La Localidad De Ciudad Obregon Municipio De Cajeme	Cajeme	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,095,105	\$1,095,105	\$1,095,105	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,500	100.00	0.00
Recarpeteo De Pavimentos De Concreto Asfáltico En Las Calles De La Colonia Real Del Sol Sol En La Localidad De Ciudad Obregon Municipio De Cajeme	Cajeme	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$735,192	\$735,192	\$735,192	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,000	100.00	0.00
Recarpeteo De Pavimentos De Concreto Asfáltico En Las Calles De La Colonia Valle Dorado En La Localidad De Ciudad Obregon Municipio De Cajeme	Cajeme	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$3,073,633	\$3,073,633	\$3,073,633	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,500	100.00	0.00
Recarpeteo De Pavimentos De Concreto Asfáltico En Las Calles De La Colonia Villa Bonita En La Localidad De Ciudad Obregon Municipio De Cajeme	Cajeme	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$3,161,726	\$3,161,726	\$3,161,723	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2,500	100.00	0.00
Recarpeteo De Concreto Asfáltico En Las Calles De La Colonia Villa Fontana En La Localidad De Ciudad Obregon Municipio De Cajeme	Cajeme	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$4,207,820	\$4,207,820	\$4,207,820	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,500	100.00	0.00
Recarpeteo De Pavimentos De Concreto Asfáltico En Las Calles De La Colonia Valle Del Trigo En La Localidad De Ciudad Obregon Municipio De Cajeme	Cajeme	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$277,642	\$277,642	\$277,642	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	300	100.00	0.00
Programa De Bacheo De Varias Calles Y Avenidas En Distintas Colonias En La Localidad De Ciudad Obregon Municipio De Cajeme	Cajeme	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$5,295,995	\$5,295,995	\$5,295,995	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	40,000	100.00	0.00
Infraestructura De Agua Potable Y Alicantarillado En Las Calles Orizaba, Taxco, Nuevo Laredo Y La Joya Col. Cuartel Del Pitic En Hermosillo, Municipio De Hermosillo	Hermosillo	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,547,450	\$2,547,450	\$2,547,450	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	220	100.00	0.00
Agua Potable Para La Tribu Yaqui Y Guaymas (Primer Paquete)	Guaymas	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$74,658,550	\$74,658,550	\$74,658,550	\$74,658,550	\$74,658,550	\$74,658,550	\$74,658,550	100.00	\$0	Pozo	137,202	100.00	0.00
Reposicion De La Superficie De Riego A La Tribu Yaqui 1500 Hectareas	Guaymas	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$40,276,400	\$40,276,400	\$40,276,400	\$40,276,400	\$40,276,400	\$40,276,400	\$40,276,400	100.00	\$0	Hectárea	32,000	100.00	0.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico, Agua Potable Y Drenaje De La Calle 10, 11 Y Jesus Garcia, En El Municipio De Agua Prieta Sonora	Agua Prieta	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$24,975,000	\$24,975,000	\$24,975,000	\$24,975,000	\$24,975,000	\$24,975,000	\$24,975,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,400	100.00	0.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico, Agua Potable Y Drenaje De Las Avenidas 8,34,35,36 Y 37, En El Municipio De Agua Prieta, Sonora	Agua Prieta	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$24,975,000	\$24,975,000	\$24,975,000	\$24,975,000	\$24,975,000	\$24,975,000	\$24,975,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,400	100.00	0.00

Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Pav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Montes De Oca Entre Granados Y Uan Escutia, Fracc. Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,041,667	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	100.00	\$0	1083 M2 Y 271 ML	750	100.00	100.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico, Agua Potable Y Drenaje De 17 (Diecisiete) Vialidades En La Localidad De Alamos, En El Municipio De Alamos Sonora	Alamos	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$39,960,000	\$39,960,000	\$39,960,000	\$39,960,000	\$39,960,000	\$39,960,000	\$39,960,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	9,345	100.00	0.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico, Agua Potable Y Drenaje De Cuatro Vialidades Del Municipio De Alamos, Sonora	Alamos	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	9,345	100.00	0.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Las Vialidades Marin Vasquez, 20 De Noviembre Y Chaparaco, En La Localidad De Bacoachi, Municipio De Bacoachi Sonora	Bacoachi	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,090	100.00	0.00
Pavimentacion De La Calle Ramon Morales Entre Carretera A Cananea Y Avenida Emiliano Zapata De La Colonia Naco Colosio En La Localidad De Naco, Municipio De Naco		Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,998,000	\$1,998,000	\$1,998,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,000	100.00	0.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico, Agua Potable Y Drenaje Del Blvd Hidalgo, En La Localidad De San Jose De Bacum, En El Municipio De Bacum Sonora	Bácum	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$29,970,000	\$29,970,000	\$29,970,000	\$29,970,000	\$29,970,000	\$29,970,000	\$29,970,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4,318	100.00	0.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico, Agua Potable Y Drenaje De 12 (Doce) Vialidades Del Municipio De Baviacora, Sonora	Baviácora	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$15,984,000	\$15,984,000	\$15,984,000	\$15,984,000	\$15,984,000	\$15,984,000	\$15,984,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,890	100.00	0.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Las Calles Norte Cero, Juarez Y Avenida Sur, En El Municipio De Bavispe Sonora	Bavispe	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$6,993,000	\$6,993,000	\$6,993,000	\$6,993,000	\$6,993,000	\$6,993,000	\$6,993,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	701	100.00	0.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico, Agua Potable Y Drenaje De La Calle Pino Suarez Y Francisco Villa, En El Municipio De Benito Juarez, Sonora	Benito Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$34,721,244	\$34,721,244	\$34,721,244	\$34,721,244	\$34,721,244	\$34,721,244	\$34,721,244	100.00	\$0	Metros Cuadrados	13,770	100.00	0.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico, Agua Potable Y Drenaje De La Calle Santos Degollado, Division Del Norte Y Vicente Suarez, En El Municipio De Benito Juarez, Sonora	Benito Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$11,438,550	\$11,438,550	\$11,438,550	\$11,438,550	\$11,438,550	\$11,438,550	\$11,438,550	100.00	\$0	Metros Cuadrados	13,770	100.00	0.00
Pavimentacion Con Concreto Didraulico De La Calle Sin Nombre En La Localidad De Buena Vista, Municipio De Nacorí Chico	Nácori Chico	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$478,478	\$478,479	\$478,479	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Sin Nombre En La Localidad De Nacorí Chico, Municipio De Nacorí Chico	Nácori Chico	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$520,521	\$520,521	\$520,521	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	500	100.00	0.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Calvario En La Localidad De Onavas, Municipio De Onavas	Onavas	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	400	100.00	0.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico, Agua Potable Y Drenaje De Las Calles Benito Juarez Y Varias Calles Sin Nombre De La Comunidad De Agua Blanca, En El Municipio De Benito Juarez, Sonora	Benito Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$10,304,685	\$10,304,685	\$10,304,685	\$10,304,685	\$10,304,685	\$10,304,685	\$10,304,685	100.00	\$0	Metros Cuadrados	861	100.00	0.00

Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Pav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Montes De Oca Entre Granados Y Uan Escutia, Fracc. Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,041,667	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	100.00	\$0	1083 M2 Y 271 ML	750	100.00	100.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle 16 De Septiembre Esquina Con Calle Adolfo De La Huerta, En La Comunidad De Querobabi, Municipio De Opodepe	Opodepe	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$834,145	\$834,145	\$834,145	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,400	100.00	0.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico, Agua Potable Y Drenaje De La Avenida Lazaro Cardenas De La Colonia De Jecopaco, En El Municipio De Benito Juarez, Sonora	Benito Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$3,475,521	\$3,475,521	\$3,475,521	\$3,475,521	\$3,475,521	\$3,475,521	\$3,475,521	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,439	100.00	0.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Alvaro Obregon, Entre Benito Juarez Y Seis De Abril, En La Localidad De Querobabi, Municipio De Opodepe	Opodepe	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,163,855	\$1,163,855	\$1,163,855	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	200	100.00	0.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico, Agua Potable Y Drenaje De La Avenida Lazaro Cardenas Y Galeana, En El Municipio De Benito Juarez	Benito Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$9,540,450	\$9,540,450	\$9,540,450	\$9,540,450	\$9,540,450	\$9,540,450	\$9,540,450	100.00	\$0	Metros Cuadrados	13,770	100.00	0.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Justo Vazquez En La Comunidad De Rayon	Rayón	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,998,000	\$1,998,000	\$1,998,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,599	100.00	0.00
Pav. Con Concr. Hidraulico, Agua Potable Y Drenaje De Las Calles 5 De Feb, Calle 20 De Nov., 5 De Nov Y Varias Calles, De La Comunidad De Batevito, En El Municipio De Benito Juarez, Sonora	Benito Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$16,433,550	\$16,433,550	\$16,433,550	\$16,433,550	\$16,433,550	\$16,433,550	\$16,433,550	100.00	\$0	Metros Cuadrados	527	100.00	0.00
Rehabilitacion De La Escuela Primaria Estatal Benito Juarez, Valsequillo E Hidalgo Sn. Municipio De Benito Juarez, Sonora	Benito Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$209,790	\$209,790	\$209,790	\$209,790	\$209,790	\$209,790	\$209,790	100.00	\$0	Metros Cuadrados	300	100.00	0.00
Rehabilitacion De Plaza Publica De Paredon Colorado, Municipio De Benito Juarez, Sonora	Benito Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$139,860	\$139,860	\$139,860	\$139,860	\$139,860	\$139,860	\$139,860	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,665	100.00	0.00
Pavimentacion Con Conc. Hidraulico En Diversas Calles De La Colonia Russo Vogel, En Cd. Obregon En El Municipio De Cajeme Sonora	Cajeme	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$4,995,000	\$4,995,000	\$4,995,000	\$4,995,000	\$4,995,000	\$4,995,000	\$4,995,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	15,000	100.00	0.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Varias Calles En La Comunidad De Pesqueira Municipio De San Miguel Horcasitas	San Miguel de Horcasitas	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,998,000	\$1,998,000	\$1,998,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	8,000	100.00	0.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Avenida Fronteras Entre Calle Jose Ma. Morelos Municipio De San Pedro De La Cueva	San Pedro de la Cueva	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$547,594	\$547,594	\$547,594	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	60	100.00	0.00
Pavimentacion Co Concreto Hidraulico En Diversas Calles De La Colonia Sonora, En Cd. Obregon En El Municipio De Cajeme, Sonora	Cajeme	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	15,000	100.00	0.00
Pavimentacion De Calle Mayor Felix Romero Entre Calle Sin Nombre Y Salida A Hermosillo, 11 Etapa En La Colonia El Llano Municipio San Pedro De La Cueva	San Pedro de la Cueva	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$277,899	\$277,899	\$277,899	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	20	100.00	0.00
Pavimentacion De Calle Principal I Etapa, En La Localidad De Huepari Municipio San Pedro De La Cueva	San Pedro de la Cueva	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$394,851	\$394,851	\$394,851	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	40	100.00	0.00

Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Pav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Montes De Oca Entre Granados Y Uan Escutia, Fracc. Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,041,667	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	100.00	\$0	1083 M2 Y 271 ML	750	100.00	100.00
Pavimentacion De Calle Sin Nombre Entre Calle S N En Nuevo En La Localidad De Nuevo Tepupa Municipio San Pedro De La Cueva	San Pedro de la Cueva	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$283,383	\$283,383	\$283,383	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	955	100.00	0.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Callejon Miguel Hidalgo Entre Ave. Jesus Garcia Y Ave. Revolucion, En La Localidad De San Jose De Batuc	San Pedro de la Cueva	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$297,335	\$297,335	\$297,335	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	40	100.00	0.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Diversas Calles De La Colonia Alvaro Obregon, En Cd. Obregon En El Municipio De Cajeme Sonora	Cajeme	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$29,970,000	\$29,970,000	\$29,970,000	\$29,970,000	\$29,970,000	\$29,970,000	\$29,970,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	15,000	100.00	0.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle San Miguel Entre Calle Juarez Y Callejon San Francisco En La Colonia San Miguel Municipio De San Pedro De La Cueva	San Pedro de la Cueva	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$232,432	\$232,432	\$232,432	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	30	100.00	0.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle 5 De Mayo En La Localidad De Suaqui Grande, Municipio De Suaqui Grande	Suaqui Grande	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$744,875	\$744,875	\$744,875	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	70	100.00	0.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle Ana Castillo Lucero En La Localidad De Suaqui Grande, Municipio De Suaqui Grande	Suaqui Grande	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$396,647	\$396,647	\$396,647	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	60	100.00	0.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle Luis Lucero En La Localidad De Suaqui Grande, Municipio De Suaqui Grande	Suaqui Grande	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$856,478	\$856,478	\$856,478	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	90	100.00	0.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Allende En La Localidad De Trincheras , Municipio De Trincheras	Trincheras	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	500	100.00	0.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Sin Nombre En La Localidad De San Juan Del Rio, Municipio De Villa Hidalgo	Villa Hidalgo	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$873,996	\$873,996	\$873,996	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	500	100.00	0.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Morelos En La Localidad De Villa Hidalgo, Municipio De Villa Hidalgo	Villa Hidalgo	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,124,004	\$1,124,004	\$1,124,004	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	500	100.00	0.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Metates Cuates/ En La Localidad De Matape, Municipio De Villa Pesqueira	Villa Pesqueira	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Diversas Calles De La Colonia Libertad, En Cd. Obregon En El Municipio De Cajeme, Sonora	Cajeme	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$34,965,000	\$34,965,000	\$34,965,000	\$34,965,000	\$34,965,000	\$34,965,000	\$34,965,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	15,000	100.00	0.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Nogales Entre Carretera Internacional Y Avenida 1673 En El Municipio De Yecora	Yécora	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$603,698	\$603,698	\$603,698	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	4,500	100.00	0.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Nogales Entre Avenida 1673 Y Avenida Alvaro Obregon En El Municipio De Yecora	Yécora	Cobertura municipal	Subsidios	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$395,302	\$395,302	\$395,302	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	4,500	100.00	0.00

Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Pav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Montes De Oca Entre Granados Y Uan Escutia, Fracc. Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,041,667	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	100.00	\$0	1083 M2 Y 271 ML	750	100.00	100.00
Pavimentacion Ii Etapa Del Blvd. Las Quintas Entre Camino Del Seri Y Boulevard San Patricio	Hermosillo	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$10,442,712	\$10,402,712	\$10,402,712	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	14,000	100.00	0.00
Pavimentacion De Ave. Esperanza Entre San Antonio Y De Los Maestros, Col. Fonapo	Hermosillo	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,137,055	\$2,137,055	\$2,137,055	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	8,500	100.00	0.00
Pavimentacion (Ii Etapa) De La Calle Iglesia Entre Salamanca Y 18 De Marzo En Hermosillo	Hermosillo	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$6,293,700	\$6,293,700	\$6,293,700	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	3,600	100.00	0.00
Pavimentacion Calle Parral Entre Cjon. San Luis Y Ave. Plomo, Col. San Luis	Hermosillo	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$919,020	\$979,020	\$979,020	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,200	100.00	0.00
Pavimentacion Calle Pima Entre Cjon. San Luis Y Ave. Realito, Col. San Luis	Hermosillo	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,173,825	\$1,173,825	\$1,173,825	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,500	100.00	0.00
Pavimentacion Con Carpeta Asfáltica En La Calle Fausto Topete Entre Constitucion Y Ocampo En Huatabampo	Huatabampo	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,322,299	\$1,322,299	\$1,322,299	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,500	100.00	0.00
Pavimentacion Con Carpeta Asfáltica En La Calle Fausto Topete Entre Ocampo Y Moctezuma En Huatabampo	Huatabampo	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,253,381	\$1,253,381	\$1,253,381	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,500	100.00	0.00
Pavimentacion Con Carpeta Asfáltica En La Calle Plutarco Elias Calles Entre Constitucion Y Ocampo En Huatabampo	Huatabampo	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$953,423	\$953,423	\$953,423	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,500	100.00	0.00
Pavimentacion Con Carpeta Asfáltica En La Calle Eugenio Martinez Entre Constitucion Y Ocampo En Huatabampo	Huatabampo	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,277,686	\$1,277,686	\$1,277,686	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,500	100.00	0.00
Pavimentacion Con Carpeta Asfáltica En La Calle Benjamin Hill Entre Constitucion Y Ocampo En Huatabampo	Huatabampo	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,190,001	\$1,190,001	\$1,190,001	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,500	100.00	0.00
Pavimentacion Con Carpeta Asfáltica En La Calle Benjamin Hill Entre Ocampo Y Moctezuma En Huatabampo	Huatabampo	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,226,875	\$1,226,875	\$1,226,875	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,500	100.00	0.00
Pavimentacion Con Carpeta Asfáltica En La Calle Alfredo Murillo Entre Ocampo Y Moctezuma En Huatabampo	Huatabampo	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,117,634	\$1,117,634	\$1,117,634	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,500	100.00	0.00
Pavimentacion Con Carpeta Asfáltica En La Calle Francisco Serrano 16 De Septiembre Y Constitucion En Huatabampo	Huatabampo	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,394,917	\$1,394,917	\$1,394,917	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,500	100.00	0.00
Pavimentacion Con Carpeta Asfáltica En La Calle Francisco Serrano Entre Constitucion Y Ocampo En Huatabampo	Huatabampo	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,305,603	\$1,305,603	\$1,305,603	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,500	100.00	0.00

Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Pav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Montes De Oca Entre Granados Y Uan Escutia, Fracc. Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,041,667	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	100.00	\$0	1083 M2 Y 271 ML	750	100.00	100.00
Pavimentacion Con Carpeta Asfáltica En La Calle Talamante Entre 16 De Septiembre Y Constitucion En Huatabampo	Huatabampo	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,119,380	\$1,119,380	\$1,119,380	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,500	100.00	0.00
Pavimentacion Con Carpeta Asfáltica En La Calle Severiano Talamante Entre Ocampo Y Moctezuma En Huatabampo	Huatabampo	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,099,800	\$1,099,780	\$1,099,780	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,500	100.00	0.00
Pavimentacion Con Carpeta Asfáltica En La Calle Pedro Almada Entre 16 De Septiembre Y Constitución En Huatabampo	Huatabampo	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,398,216	\$1,398,216	\$1,398,216	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,500	100.00	0.00
Pavimentacion Con Carpeta Asfáltica En La Calle Pedro Almada Entre Constitucion Y Ocampo En Huatabampo	Huatabampo	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,197,409	\$1,197,409	\$1,197,409	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,500	100.00	0.00
Pavimentacion Con Carpeta Asfáltica En La Calle Pedro Almada Entre Ocampo Y Moctezuma En Huatabampo	Huatabampo	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,260,038	\$1,260,038	\$1,260,038	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,500	100.00	0.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Diversas Calles De La Colonia Beltrones, En Cd. Obregon En El Municipio De Cajeme Sonora.	Cajeme	Cobertura municipal	Subsidios	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$49,950,000	\$49,950,000	\$49,950,000	\$49,950,000	\$49,950,000	\$49,950,000	\$49,950,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	32,000	100.00	0.00
Pavimentacion Con Carpeta Asfáltica En La Calle Cozumel Entre Rodolfo Felix Valdez Y Acapulco En Huatabampo	Huatabampo	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,769,240	\$1,769,240	\$1,769,240	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,500	100.00	0.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Diversas Calles De La Colonia Cajeme, En Cd. Obregon En El Municipio De Cajeme, Sonora	Cajeme	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$24,975,000	\$24,975,000	\$24,975,000	\$24,975,000	\$24,975,000	\$24,975,000	\$24,975,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	17,000	100.00	0.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De 15 Cms De Espesor En La Calle El Mezquite En La Localidad De Banamichi, Municipio De Banamichi	Banamichi	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$468,575	\$468,575	\$468,575	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Diversos Cruceiros De La Cabecera Del Municipio De Cajeme, Sonora	Cajeme	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$24,975,000	\$24,975,000	\$24,975,000	\$24,975,000	\$24,975,000	\$24,975,000	\$24,975,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	350,000	100.00	0.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De 15 Cms De Espesor En La Calle Palo Blanco En La Localidad De Banamichi, Municipio De Banamichi	Banamichi	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$336,082	\$336,082	\$336,082	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle Ignacio Zaragoza En La Localidad De Saric En El Municipio De Saric	Sáric	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$232,630	\$232,630	\$232,630	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	150	100.00	0.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle Venustiano Carranza En La Localidad De Saric, En El Municipio De Saric	Sáric	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$380,140	\$380,141	\$380,141	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	285	100.00	0.00
Constn. De Cerco Mixto En La Pte. Frontal De La Esc. Prim. Escuadron 201 Ub. En Calle Golondrinas Y Prol.Vic. Padilla De La Colonia Aves Del Castillo En Ciudad Obregon, Mpio. De Cajeme, Sonora	Cajeme	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$119,880	\$119,880	\$119,880	\$119,880	\$119,880	\$119,880	\$119,880	100.00	\$0	Metros Lineales	300	100.00	0.00

Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Pav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Montes De Oca Entre Granados Y Uan Escutia, Fracc. Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,041,667	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	100.00	\$0	1083 M2 Y 271 ML	750	100.00	100.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En El Callejon De Los Perez En La Localidad De Saric, Municipio De Saric	Sáric	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$386,230	\$386,230	\$386,230	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	260	100.00	0.00
Rehabilitacion De Eq. De Bombeo En Pozo De Agua No. 42, Del Municipio De Etchojoa, Sonora	Etchojoa	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$249,750	\$249,750	\$249,750	\$249,750	\$249,750	\$249,750	\$249,750	100.00	\$0	Equipo	9,710	100.00	0.00
Pavimentacion Calle Puerto Libertad Entre Pimas E Internacional En Pitiquito	Pitiquito	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$550,388	\$550,388	\$550,388	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	250	100.00	0.00
Rehabilitacion De La Plaza Civica De La Comunidad De Buaysiacobe, Del Municipio, Etchojoa Sonora	Etchojoa	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$149,850	\$149,850	\$149,850	\$149,850	\$149,850	\$149,850	\$149,850	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4,356	100.00	0.00
Pavimentacion De Calle Woolfolk Entre Buenos Aires Y Gasoducto, En Magdalena De Kino	Magdalena	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$683,980	\$683,980	\$683,980	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	980	100.00	0.00
Pavimentacion De Calle Navojoa Entre Antonia Garcia Y Santiago Iglesias, En Magdalena De Kino	Magdalena	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$576,856	\$576,856	\$576,856	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	850	100.00	0.00
Pavimentacion De Calle Prolongacion Kino Entre Kino Y Cjn Llamaradas, En Magdalena De Kino	Magdalena	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,845,597	\$1,845,597	\$1,845,597	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,450	100.00	0.00
Pavimentacion De Calle Jesus Maria Durazo Entre Antonia Garcia Y Santiago Iglesias, En Magdalena De Kino	Magdalena	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$483,443	\$483,443	\$483,443	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	800	100.00	0.00
Pavimentacion De Las Calles Primera De La Colonia Santa Fe Y Vicente Guerrero En La Colonia Mesa Bonita, En La Comunidad De Esqueda, Municipio De Fronteras	Fronteras	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,998,000	\$1,998,000	\$1,998,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	120	100.00	0.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De 15 Cms De Espesor En La Calle Medico Militar En La Localidad De Banamichi, Municipio De Banamichi	Banamichi	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,193,343	\$1,193,343	\$1,193,343	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	400	100.00	0.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Callejon De Acceso Teonadepa, En La Localidad De Tonadepa, Municipio De Cumpas	Cumpas	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,998,000	\$1,998,000	\$1,998,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	3,456	100.00	0.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Acceso Al Parque El Divisadero; Localidad De Divisaderos, Municipio De Divisaderos	Divisaderos	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	450	100.00	0.00
Pavimentacion De La Colonia Iveth Dagnino De Padres De La Poblacion De Arivechi	Arivechi	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,998,000	\$1,998,000	\$1,998,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	120	100.00	0.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Blvd. La Discordia Del Ejido San Manuel	Tubutama	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,998,000	\$1,998,000	\$1,998,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	500	100.00	0.00

Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Pav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Montes De Oca Entre Granados Y Uan Escutia, Fracc. Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,041,667	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	100.00	\$0	1083 M2 Y 271 ML	750	100.00	100.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En El Blvd. Morelos En El Municipio De Bacerac	Bacerac	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$814,658	\$814,658	\$814,658	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	390	100.00	0.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Sinaloa En El Municipio De Bacerac	Bacerac	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,183,342	\$1,183,342	\$1,183,342	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	453	100.00	0.00
Pavimentacion Con Carpeta Asfáltica De La Avenida A En La Localidad De Caborca, Municipio De Caborca	Caborca	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,040,521	\$2,040,521	\$2,040,521	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	150	100.00	0.00
Pavimentacion Con Carpeta Asfáltica En Calle 7 En La Localidad De Caborca, Municipio De Caborca	Caborca	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$3,351,101	\$3,351,101	\$3,351,101	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	300	100.00	0.00
Pavimentacion Con Carpeta Asfáltica En Calle 14 En La Localidad De Caborca, Municipio De Caborca	Caborca	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,034,933	\$2,034,933	\$2,034,933	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	200	100.00	0.00
Pavimentacion Con Carpeta Asfáltica En Calle Quinta Sur Localidad De Caborca, Municipio De Caborca	Caborca	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,719,599	\$1,719,599	\$1,719,599	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	120	100.00	0.00
Pavimentacion Con Carpeta Asfáltica En Avenida Venustiano Carranza En La Localidad De San Luis Rio Colorado, Municipio De San Luis Rio Colorado	San Luis Río Colorado	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2,500	100.00	0.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Santos Doumont En La Ciudad De Hermosillo, Municipio De Hermosillo	Hermosillo	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$840,437	\$840,437	\$840,437	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	220	100.00	0.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Fuerza Aerea Mexicana En La Cd. De Hermosillo, Municipio De Hermosillo	Hermosillo	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$4,654,062	\$4,654,063	\$4,654,063	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,000	100.00	0.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Del Blvd. De Acceso A La Localidad De Saric, Municipio De Saric	Sáric	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,374,404	\$1,374,404	\$1,374,404	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	2,073	100.00	0.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle Las Pilas En La Localidad De Saric, Municipio De Saric	Sáric	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$735,039	\$735,039	\$735,039	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,500	100.00	0.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle Miguel Hidalgo En La Localidad De Saric, Municipio De Saric	Sáric	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$682,452	\$682,452	\$682,452	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	200	100.00	0.00
Pavimentacion Con Carpeta Asfáltica En La Calle Juan De La Barrera Entre 10 De Abril Y 20 De Noviembre En Huatabampo	Huatabampo	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,106,728	\$2,106,728	\$2,106,728	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	1,500	100.00	0.00
Pavimentacion Con Carpeta Asfáltica En La Calle Juan Escutia Entre 10 De Abril Y 20 De Noviembre En Huatabampo	Huatabampo	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,047,726	\$2,047,726	\$2,047,726	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	1,500	100.00	0.00

Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Pav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Montes De Oca Entre Granados Y Uan Escutia, Fracc. Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,041,667	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	100.00	\$0	1083 M2 Y 271 ML	750	100.00	100.00
Pavimentacion Con Carpeta Asfáltica En Varias Calles En La Colonia Beltrones En Huatabampo	Huatabampo	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,151,804	\$1,151,804	\$1,151,804	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,500	100.00	0.00
Pavimentacion Con Carpeta Asfáltica En La Calle Ignacio Allende Entre 10 De Abril Y 20 De Noviembre En Huatabampo	Huatabampo	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,519,725	\$2,519,725	\$2,519,725	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,500	100.00	0.00
Pavimentacion Con Carpeta Asfáltica En La Calle Cristobal Colon Entre 10 De Abril Y 20 De Noviembre En Huatabampo	Huatabampo	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,157,297	\$2,157,298	\$2,157,298	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,500	100.00	0.00
Pavimentacion Con Carpeta Asfáltica En La Calle Narciso Mendoza Entre 10 De Abril Y 20 De Noviembre En Huatabampo	Huatabampo	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,536,543	\$2,536,543	\$2,536,543	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,500	100.00	0.00
Pavimentacion Con Carpeta Asfáltica En La Calle Belisario Dominguez Entre 10 De Abril Y 20 De Noviembre En Huatabampo	Huatabampo	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,536,543	\$2,536,543	\$2,536,543	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,500	100.00	0.00
Pavimentacion Con Carpeta Asfáltica En La Calle Josefa Ortiz Entre 10 De Abril Y 20 De Noviembre En Huatabampo	Huatabampo	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,467,790	\$2,467,790	\$2,467,790	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,500	100.00	0.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Del Periferico Oeste Y De La Calle Crisoforo, En La Localidad De Granados, Municipio De Granados, Sonora	Granados	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$5,994,000	\$5,994,000	\$5,994,000	\$5,994,000	\$5,994,000	\$5,994,000	\$5,994,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	500	100.00	0.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De 19,761.87 M2, Agua Potable Y Drenaje, De Varias Vialidades De La Localidad De Guaymas, En El Municipio De Guaymas	Guaymas	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$29,970,000	\$29,970,000	\$29,970,000	\$29,970,000	\$29,970,000	\$29,970,000	\$29,970,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	113,082	100.00	0.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De 23,951.0 M2, Agua Potable Y Drenaje, De Varias Vialidades De La Localidad De Guaymas, En El Municipio De Guaymas	Guaymas	Cobertura municipal	Subsidios	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$27,183,090	\$27,183,090	\$27,183,090	\$27,183,090	\$27,183,090	\$27,183,090	\$27,183,090	100.00	\$0	Metros Cuadrados	113,082	100.00	0.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De 22,259.0 M2, Agua Potable Y Drenaje, De Varias Vialidades De La Localidad De Guaymas, En El Municipio De Guaymas	Guaymas	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$24,150,076	\$24,150,076	\$24,150,076	\$24,150,076	\$24,150,076	\$24,150,076	\$24,150,076	100.00	\$0	Metros Cuadrados	113,082	100.00	0.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De 23,541.96 M2, Agua Potable Y Drenaje, De Varias Vialidades De La Localidad De Guaymas, En El Municipio De Guaymas	Guaymas	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$28,586,835	\$28,586,835	\$28,586,835	\$28,586,835	\$28,586,835	\$28,586,835	\$28,586,835	100.00	\$0	Metros Cuadrados	113,082	100.00	0.00
Pavimentacion De La Calle 13 De Septiembre Tramo De Ignacio Zaragoza A Jose Maria Morelos En El Poblado Miguel Aleman, Municipio De Hermosillo, Sonora	Hermosillo	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$3,996,000	\$3,996,000	\$3,996,000	\$3,996,000	\$3,996,000	\$3,996,000	\$3,996,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	30,869	100.00	0.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Las Calles Benito Juarez Sur, Benito Juarez Y Blvd. Colosio, En La Localidad De Huachinera, Municipio De Huachinera	Huachinera	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$6,993,000	\$6,993,000	\$6,993,000	\$6,993,000	\$6,993,000	\$6,993,000	\$6,993,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	938	100.00	0.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico, Agua Potable Y Drenaje De La Calle Aurora, Chihuahua, Babasac Y Alamos, En La Localidad De Imuris, En El Municipio De Imuris, Sonora	Imuris	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$27,972,000	\$27,972,000	\$27,972,000	\$27,972,000	\$27,972,000	\$27,972,000	\$27,972,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	6,841	100.00	0.00

Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Pav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Montes De Oca Entre Granados Y Uan Escutia, Fracc. Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,041,667	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	100.00	\$0	1083 M2 Y 271 ML	750	100.00	100.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Sin Nombre, En La Localidad De Tecoripa, Municipio De La Colorada En El Estado De Sonora	La Colorada	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,397,828	\$1,397,828	\$1,397,828	\$1,397,828	\$1,397,828	\$1,397,828	\$1,397,828	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,600	100.00	0.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Sin Nombre 1a, Etapa, En La Localidad De Cobachi, Municipio De La Colorada En El Estado De Sonora	La Colorada	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,748,272	\$1,748,272	\$1,748,272	\$1,748,272	\$1,748,272	\$1,748,272	\$1,748,272	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,600	100.00	0.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Sin Nombre 2a. Etapa, En La Localidad De Cobachi, Municipio De La Colorada En El Estado De Sonora	La Colorada	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,748,036	\$1,748,036	\$1,748,032	\$1,748,032	\$1,748,032	\$1,748,032	\$1,748,032	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,600	100.00	0.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Las Calles Jose Maria Morelos, Lazaro Cardenas, Blvd. Ignacio Tato, Plaza Publica Y E Zapata, En La Loc De Mazatan, Mpio De Mazatan, En El Estado De Sonora	Mazatán	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$21,978,000	\$21,978,000	\$21,978,000	\$21,978,000	\$21,978,000	\$21,978,000	\$21,978,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,000	100.00	0.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Varias Calles De La Localidad De Moctezuma, En El Municipio De Moctezuma	Moctezuma	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$11,988,000	\$11,988,000	\$11,988,000	\$11,988,000	\$11,988,000	\$11,988,000	\$11,988,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,000	100.00	0.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico, Agua Potable Y Drenaje Del Blvd. Alvaro Obregon Y La Calle Eusebio Kino, En La Localidad De Navojoa, Municipio De Navojoa, Sonora	Navojoa	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$16,263,720	\$16,263,720	\$16,263,720	\$16,263,720	\$16,263,720	\$16,263,720	\$16,263,720	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,500	100.00	0.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico, Agua Potable Y Drenaje De La Av. Josefa Ortiz De Dominguez, C. Sociedad Mutualista Y Av. Bravo, En La Localidad De Navojoa, Municipio De Navojoa Sonora	Navojoa	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$22,769,208	\$22,769,208	\$22,769,208	\$22,769,208	\$22,769,208	\$22,769,208	\$22,769,208	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,500	100.00	0.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico, Agua Potable Y Drenaje De La Av. Veracruz, Av. Mex. C. Aribabi, C. Huatabampo, C. Baca Cal, Av. A Melgar Y Av. Tonichi, En La Loc De Navojoa, Mpio De Nav Son	Navojoa	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$30,897,072	\$30,897,072	\$30,897,032	\$30,897,072	\$30,897,072	\$30,897,072	\$30,897,072	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,500	100.00	0.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Las Vialidades Agustin Melgar Calle General M. Gonzalez, Avenida Etchojoa Y Calle Nacozari, En La Localidad De Navojoa, Municipio De Navojoa, Sonora	Navojoa	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$29,970,000	\$29,970,000	\$29,970,000	\$29,970,000	\$29,970,000	\$29,970,000	\$29,970,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,500	100.00	0.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico, Agua Potable Y Drenaje De La Avenida Alvaro Obregon De La Calle 5 De Febrero A La Calle Ignacio Ramirez, En El Municipio De Nogales, Sonora	Nogales	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$34,965,000	\$34,965,000	\$34,965,000	\$34,965,000	\$34,965,000	\$34,965,000	\$34,965,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,075	100.00	0.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico, Agua Potable Y Drenaje De La Avenida Alvaro Obregon De La Calle Ignacio Ramirez A La Calle Ejercito Nacional, En El Municipio De Nogales, Sonora	Nogales	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$34,965,000	\$34,965,000	\$34,965,000	\$34,965,000	\$34,965,000	\$34,965,000	\$34,965,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,075	100.00	0.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico, Agua Potable Y Drenaje De La Avenida Alvaro Obregon De La Calle Ejercito Nacional A La Calle Tepic, En El Municipio De Nogales, Sonora	Nogales	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$29,970,000	\$29,970,000	\$29,970,000	\$29,970,000	\$29,970,000	\$29,970,000	\$29,970,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,075	100.00	0.00

Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Pav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Montes De Oca Entre Granados Y Uan Escutia, Fracc. Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,041,667	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	100.00	\$0	1083 M2 Y 271 ML	750	100.00	100.00
Pavimentacion De La Calle Club Rotario De La Colonia Jardines De La Montaña, Municipio De Nogales, Sonora	Nogales	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$999,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,075	100.00	0.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Las Vialidades Jose A. Ortiz, Eduardo Bours, Av. H Pablo Federico, Av. Adalberto Almazan, Av. Jesus Ma. Almazan Y Av. Sotelo, En El Mipio De Oquitoa, Sonora	Oquitoa	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	411	100.00	0.00
Proyecto De Pavimentacion De La Calle Samuel Ocaña, Entre Benito Juarez Y Juan Escutia, En La Localidad De Puerto Peñasco, Municipio De Puerto Peñasco, Sonora	Puerto Peñasco	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$29,970,000	\$29,970,000	\$29,970,000	\$29,970,000	\$29,970,000	\$29,970,000	\$29,970,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	56,756	100.00	0.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico, Agua Potable Y Drenaje En Las Localidades De Quiriego, Batacosa, Cabora Y Tapahui, Del Municipio De Quiriego, Sonora	Quiriego	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$19,980,000	\$19,980,000	\$19,980,000	\$19,980,000	\$19,980,000	\$19,980,000	\$19,980,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	650	100.00	0.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Varias Calles Del Municipio De Rosario, En El Estado De Sonora	Rosario	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$6,993,000	\$6,993,000	\$6,993,000	\$6,993,000	\$6,993,000	\$6,993,000	\$6,993,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	500	100.00	0.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico, Agua Potable Y Drenaje De La Calle 600 Entre Calle 21 Y 16 De Septiembre, En La Localidad De San Ignacio Rio Muerto, Municipio De San Ignacio Rio Muerto, Sonora	San Ignacio Rio Muerto	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$31,048,920	\$31,048,920	\$31,048,920	\$31,048,920	\$31,048,920	\$31,048,920	\$31,048,920	100.00	\$0	Metros Cuadrados	7,718	100.00	0.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Y Agua Potable De Las Calles Parabolica, Colosio Y Obregon En La Localidad De San Javier, Municipio De San Javier, Sonora	San Javier	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$6,993,000	\$6,993,000	\$6,993,000	\$6,993,000	\$6,993,000	\$6,993,000	\$6,993,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	100.00	0.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Las Avenidas Mariano Abasolo Y 10 De Mayo, En El Municipio De Santa Cruz, Sonora	Santa Cruz	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$11,988,000	\$11,988,000	\$11,988,000	\$11,988,000	\$11,988,000	\$11,988,000	\$11,988,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,000	100.00	0.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Del Centro De La Localidad De Soyopa, Soyopa Municipio De Soyopa, Sonora	Soyopa	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$3,996,000	\$3,996,000	\$3,996,000	\$3,996,000	\$3,996,000	\$3,996,000	\$3,996,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Las Vialidades Pino Suarez, Guerrero, Lopez Mateos, Av. Allende, Aldama, Av. Fco Blanco Y Calle America, En La Localidad De Tepache, Mipio De Tepache, Son	Tepache	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,000	100.00	0.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Hermenegildo Galeana En La Col. El Rastro En La Localidad De Huatabampo, Municipio De Huatabampo	Huatabampo	Cobertura municipal	Convenios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,608,877	\$2,608,877	\$2,608,877	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	30,000	100.00	0.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Pedro Almada En La Col. El Rastro En La Localidad De Huatabampo, Municipio De Huatabampo	Huatabampo	Cobertura municipal	Convenios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,227,320	\$1,227,320	\$1,227,320	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	30,000	100.00	0.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Severiano Talamantes En La Col. El Rastro En La Localidad De Huatabampo, Municipio De Huatabampo	Huatabampo	Cobertura municipal	Convenios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,247,065	\$2,247,065	\$2,247,065	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	30,000	100.00	0.00

Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Pav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Montes De Oca Entre Granados Y Uan Escutia, Fracc. Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,041,667	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	100.00	\$0	1083 M2 Y 271 ML	750	100.00	100.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Francisco Serrano En La Col. El Rastro En La Localidad De Huatabampo, Municipio De Huatabampo	Huatabampo	Cobertura municipal	Convenios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,571,902	\$2,571,902	\$2,571,902	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	30,000	100.00	0.00
Pavimentacion Con Concreto Asfáltico En Calle Independencia En La Localidad De Naco, Municipio De Naco	Naco	Cobertura municipal	Convenios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,230,324	\$2,230,324	\$2,230,324	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	5,000	100.00	0.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Blvd. Justo Vazquez Entre Colosio Y Tres Alamos En La Localidad De Rayon, Municipio De Rayon	Rayón	Cobertura municipal	Convenios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,337,785	\$2,337,785	\$2,337,785	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,300	100.00	0.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Niños Heroes En La Localidad De Becerac, Municipio De Becerac	Bacerac	Cobertura municipal	Convenios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,447,427	\$2,447,427	\$2,447,427	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,000	100.00	0.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Avenida 18 En La Localidad De Nacori Chico, Municipio De Nacori Chico	Nácori Chico	Cobertura municipal	Convenios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,687,310	\$1,687,310	\$1,687,310	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,000	100.00	0.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Avenida 19 En La Localidad De Nacori Chico, Municipio De Nacori Chico	Nácori Chico	Cobertura municipal	Convenios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$747,195	\$747,195	\$747,195	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,000	100.00	0.00
Ampliacion De Biblioteca Unidad Guaymas (Itson)	Guaymas	Cobertura municipal	Convenios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$8,462,788	\$8,462,788	\$8,462,788	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	13,812	100.00	0.00
Rehabilitacion De Cancha De Futbol Rapido En Unidad Campus Nainari En Cd. Obregon (Itson)	Cajeme	Cobertura municipal	Convenios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,469,926	\$1,469,926	\$1,469,926	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	800	100.00	0.00
Ampliacion De Biblioteca En Unidad Obregon Campus Nainari En Cd. Obregon Cajeme (Itson)	Cajeme	Cobertura municipal	Convenios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$5,698,951	\$5,698,951	\$5,698,951	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	13,812	100.00	0.00
Construccion De Jaula De Lanzamiento En Unidad Obregon Campus Nainaria En Cd. Obregon (Itson)	Cajeme	Cobertura municipal	Convenios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$372,561	\$372,561	\$372,561	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	800	100.00	0.00
Remodelacion De Biblioteca En Unidad Obregon Campus Centro En Cd. Obregon (Itson)	Cajeme	Cobertura municipal	Convenios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,942,021	\$1,942,021	\$1,942,021	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	13,812	100.00	0.00
Rehabilitacion De Pista De Atletismo En Unidad Obregon Campus Nainari En Cd. Obregon (Itson)	Cajeme	Cobertura municipal	Convenios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$6,279,475	\$6,279,475	\$6,279,475	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	560	100.00	0.00
Remodelacion De Biblioteca En Unidad Navojoa Campus Sur En Navojoa (Itson)	Navojoa	Cobertura municipal	Convenios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,877,240	\$2,877,240	\$2,877,240	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	13,812	100.00	0.00
Construccion De Cancha De Futbol Rapido En Unidad Obregon Campus Nainari En Cd. Obregon (Itson)	Cajeme	Cobertura municipal	Convenios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,834,037	\$1,834,037	\$1,834,037	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	800	100.00	0.00

Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Pav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Montes De Oca Entre Granados Y Uan Escutia, Fracc. Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,041,667	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	100.00	\$0	1083 M2 Y 271 ML	750	100.00	100.00
Construccion De Cancha De Handball Unidad Navojoa Campus Sur, En Navojoa (Itson)	Navojoa		Cobertura municipal Convenios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,238,366	\$1,238,366	\$1,238,366	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	440	100.00	0.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Ramona P. De Luna Entre Blvd. Solidaridad Y San Rafael Col. Norberto Ortega En La Localidad De Hermosillo, Municipio De Hermosillo	Hermosillo		Cobertura municipal Convenios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$3,851,397	\$3,851,397	\$3,851,397	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	600,000	100.00	0.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Ramona P. De Luna Entre Emancipacion Y San Rafael Col. Norberto Ortega En La Localidad De Hermosillo, Municipio De Hermosillo	Hermosillo		Cobertura municipal Convenios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,417,944	\$1,417,944	\$1,417,944	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	600,000	100.00	0.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Rodolfo Pino Entre Carretera Internacional Y Venustiano Carranza En La Localidad De Pitiquito Municipio De Pitiquito	Pitiquito		Cobertura municipal Convenios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,604,020	\$1,604,020	\$1,604,020	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	5,000	100.00	0.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Quintero Arce Entre Carretera Internacional Y Venustiano Carranza En La Localidad De Pitiquito, Municipio De Pitiquito	Pitiquito		Cobertura municipal Convenios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,392,495	\$1,392,495	\$1,392,495	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	5,000	100.00	0.00
Suministro E Instalacion De Pasto Artificial Para Cancha De Futbol Soccer En Unidad Navojoa Campus Sur (Itson)	Navojoa		Cobertura municipal Convenios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$3,627,844	\$3,627,844	\$3,627,844	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	2,900	100.00	0.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Constelacion Acuario Entre Antonio Quiroga Y Constelacion Cancer En La Localidad De Hermosillo, Municipio De Hermosillo	Hermosillo		Cobertura municipal Convenios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$6,821,958	\$6,821,958	\$6,821,958	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	600,000	100.00	0.00
Rehabilitacion De Dos Canchas De Tenis En Unidad Guaymas En Guaymas (Itson)	Guaymas		Cobertura municipal Convenios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,506,382	\$1,506,382	\$1,506,382	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	145	100.00	0.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Ave. Sebastian Lerdo De Tejada Entre Hermosillo Y Navojoa En La Localidad De Yecora, Municipio De Yecora	Yécora		Cobertura municipal Convenios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,635,280	\$1,635,280	\$1,635,280	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2,600	100.00	0.00
Rehabilitacion De Cancha De Basquetbol En Itson Unidad Guaymas	Guaymas		Cobertura municipal Convenios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$623,567	\$623,567	\$623,567	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	250	100.00	0.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Ave. Cumpas En La Localidad De Sahuaripa, Municipio De Sahuaripa	Sahuaripa		Cobertura municipal Convenios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$613,145	\$613,145	\$613,145	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	4,000	100.00	0.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Crepusculo Eje 1 En La Localidad De Sahuaripa, Municipio De Sahuaripa	Sahuaripa		Cobertura municipal Convenios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,734,367	\$1,734,367	\$1,734,367	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	4,000	100.00	0.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Av. Independencia En La Col. El Polvorin En La Localidad De Santa Ana, Municipio De Santa Ana	Santa Ana		Cobertura municipal Convenios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,926,840	\$1,926,839	\$1,926,839	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	10,000	100.00	0.00

Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Pav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Montes De Oca Entre Granados Y Uan Escutia, Fracc. Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,041,667	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	100.00	\$0	1083 M2 Y 271 ML	750	100.00	100.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Mineral En La Col. El Polvorin En La Localidad De Santa Ana, Municipio De Santa Ana	Santa Ana	Cobertura municipal	Convenios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,684,492	\$2,684,492	\$2,684,492	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	10,000	100.00	0.00
Construccion De Cancha De Futbol Rapido En Itson Unidad Guaymas	Guaymas	Cobertura municipal	Convenios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,834,037	\$1,834,037	\$1,834,037	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	700	100.00	0.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Ramon Corona Entre Galeana Y R. Corona Final En La Localidad De Trincheras, Municipio De Trincheras	Trincheras	Cobertura municipal	Convenios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,727,096	\$2,727,096	\$2,727,096	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,000	100.00	0.00
Pavimentacion Con Concreto Asfaltico En Calle Benito Juarez En La Localidad De Altar, Municipio De Altar	Altar	Cobertura municipal	Convenios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,620,187	\$2,620,187	\$2,620,187	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	6,000	100.00	0.00
Pavimentacion Con Concreto Asfaltico En Avenida Puebla B Entre Calle 7 Y Calle 12 En La Localidad De San Luis Rio Colorado, Municipio De San Luis Rio Colorado	San Luis Río Colorado	Cobertura municipal	Convenios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$3,577,063	\$3,577,063	\$3,577,063	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	130,000	100.00	0.00
Suministro E Instalacion De Sistema De Paneles Solares Para Alberca Semiolimpica En Unidad Obregon Campus Nainari En Cd. Obregon (Itson)	Cajeme	Cobertura municipal	Convenios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,147,850	\$2,147,850	\$2,147,850	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	760	100.00	0.00
Pavimentacion Con Concreto Asfaltico En Avenida Merida A Entre Calle 7 Y Calle 12 En La Localidad De San Luis Rio Colorado, Municipio De San Luis Rio Colorado	San Luis Río Colorado	Cobertura municipal	Convenios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$3,578,942	\$3,578,942	\$3,578,942	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	130,000	100.00	0.00
Pavimentacion Con Concreto Asfaltico En Calle Quintana Roo Entre Segunda Y Septima En La Localidad De San Luis Rio Colorado, Municipio De San Luis Rio Colorado	San Luis Río Colorado	Cobertura municipal	Convenios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$4,903,187	\$4,903,187	\$4,903,187	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	130,000	100.00	0.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Av. Agustin De Iturbide En La Localidad De Bacanora, Municipio De Bacanora	Bacanora	Cobertura municipal	Convenios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,429,127	\$1,429,127	\$1,429,127	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	600,000	100.00	0.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Constelacion Cancer Entre Constelacion Acuario Y Constelacion Andromeda En La Localidad De Hermosillo, Municipio De Hermosillo	Hermosillo	Cobertura municipal	Convenios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$4,099,209	\$4,099,209	\$4,099,209	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	600,000	100.00	0.00
Obras Complementarias En Ext. Para La Terminacion Del Edificio De Biblioteca En Universidad Tecnologica Del Sur De Sonora En Cd. Obregon	Cajeme	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEP	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$4,008,951	\$4,008,951	\$4,008,951	\$116,766	\$116,766	\$116,766	\$116,766	2.91	\$0	ANEXO	800	100.00	0.00
Rehabilitacion De Red De Agua Potable En Varias Calles De Huasabas	Huásabas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEP	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$488,662	\$488,662	\$488,662	\$488,662	\$488,404	\$488,404	\$488,404	99.95	\$0	Metros Lineales	140	100.00	0.00
Ampliacion De Red De Energia Electrica En Barrio La Bola En Bavispe	Bavispe	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEP	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$238,629	\$236,629	\$236,629	\$75,615	\$75,615	\$75,615	\$75,615	31.96	\$0	Metros Lineales	50	100.00	0.00
Ampliacion De Red De Energia Electrica En Callejon La Ladera En Bavispe	Bavispe	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEP	Energía	En Ejecución	2013	\$253,272	\$253,272	\$253,272	\$249,426	\$249,426	\$249,426	\$249,426	98.48	\$0	Metros Lineales	60	100.00	0.00

Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Pav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Montes De Oca Entre Granados Y Uan Escutia, Fracc. Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,041,667	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	100.00	\$0	1083 M2 Y 271 ML	750	100.00	100.00
Adecuacion De Edificio Para El Centro De Habilidades Para La Vida (Construccion De Patio) En Hermosillo	Hermosillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEP	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,469,146	\$1,469,146	\$1,469,146	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	250	100.00	0.00
Construccion De Tejaban En Templo Nuestra Señora De La Esperanza En La Colonia Lomas De Linda Vista En Hermosillo	Hermosillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEP	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$734,455	\$773,455	\$773,455	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	450	100.00	0.00
Construccion De Plataforma Y Nivelacion De Terreno Del Centro De Natividad Del Señor, Colonia Villa Sonora En Hermosillo	Hermosillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEP	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$573,019	\$573,019	\$573,019	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	500	100.00	0.00
Construccion De Muro De Block De 228 M2 Del Lado Oriente Y Constn. De Accesos De Pisos De Concreto En Iglesia Santa Margarita De Cortina En Col. 4 Olivos En Hillo	Hermosillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEP	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$522,240	\$522,240	\$522,240	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	990	100.00	0.00
Ampliacion De Tejaban Para Cancha Cívica De La E.P. Emiliano Zapata, Col. Lomas De Madrid En Hermosillo	Hermosillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEP	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$390,593	\$390,593	\$390,593	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	840	100.00	0.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Jose Maria Morelos Entre Constitucion Y Americas En La Localidad De Empalme, Municipio De Emoalme	Empalme	Cobertura municipal	Convenios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$6,195,299	\$6,195,299	\$6,195,299	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	40,000	100.00	0.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Colon Entre Calle Hidalgo Y Niños Heroes En La Localidad De Empalme, Municipio De Empalme	Empalme	Cobertura municipal	Convenios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$981,278	\$981,278	\$981,278	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	40,000	100.00	0.00
Construccion De Tejaban En J.N. Enriquetta De Parodi, Col Jesus Garcia En Hillo	Hermosillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEP	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$515,316	\$515,316	\$515,316	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	252	100.00	0.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Hitizorachi En La Localidad De Arizpe, Municipio De Arizpe	Arizpe	Cobertura municipal	Convenios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,053,668	\$2,053,668	\$2,053,668	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,500	100.00	0.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Prof. Guadalupe Morales Entre Jose Urrea Y Final En La Localidad De Arizpe, Municipio De Arizpe	Arizpe	Cobertura municipal	Convenios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,818,180	\$1,818,180	\$1,818,180	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,500	100.00	0.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Cuesta Para Acceso A Fracc. Infonavit En La Localidad De Arizpe, Municipio De Arizpe	Arizpe	Cobertura municipal	Convenios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$909,090	\$909,090	\$909,090	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,500	100.00	0.00
Rehabilitacion Y Equipamiento De Unidad Deportiva En Fraccionamiento Girasoles En Navojoa	Navojoa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEP	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,763,116	\$1,763,116	\$1,763,116	\$1,763,116	\$1,763,116	\$1,763,116	\$1,763,116	100.00	\$0	Unidad	140,650	100.00	0.00
Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico En Ave. Veracruz Entre Ave. Sinaloa Y Calle 5ta Este En La Localidad De Cananea, Municipio De Cananea	Cananea	Cobertura municipal	Convenios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,980,526	\$1,980,526	\$1,980,526	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	30,000	100.00	0.00
Construccion De Pavimentacion De Concreto Hidraulico En Calle Volteadero Entre Ave. Veracruz Y C. Elsy Torres En La Localidad De Cananea, Municipio De Cananea	Cananea	Cobertura municipal	Convenios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,784,186	\$2,784,186	\$2,784,186	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	30,000	100.00	0.00

Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Pav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Montes De Oca Entre Granados Y Uan Escutia, Fracc. Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,041,667	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	100.00	\$0	1083 M2 Y 271 ML	750	100.00	100.00
Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico En Calle Francisco V. Coronado Entre Independencia Y Cuauhtemoc En La Localidad De Cananea, Municipio De Cananea	Cananea	Cobertura municipal	Convenios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$8,214,112	\$8,214,112	\$8,214,112	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	50,000	100.00	0.00
Construccion Y Equipamiento De Unidad Deportiva En Privada Del Pedregal En Navojoa	Navojoa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEP	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,077,845	\$1,077,845	\$1,077,845	\$1,077,845	\$1,077,845	\$1,077,845	\$1,077,845	100.00	\$0	Unidad	140,650	100.00	0.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Avenida P Entre Calle Primera Y Calle Tercera Sur En La Localidad De Caborca, Municipio De Caborca	Caborca	Cobertura municipal	Convenios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$4,083,970	\$4,083,970	\$4,083,970	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	50,000	100.00	0.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Septima Entre Avenida S Y Calle Sonora En La Localidad De Caborca, Municipio De Caborca	Caborca	Cobertura municipal	Convenios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$7,629,285	\$7,629,285	\$7,629,285	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	50,000	100.00	0.00
Construccion Y Equipamiento De Unidad Deportiva En Colonia Herradura En Navojoa	Navojoa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEP	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,488,220	\$1,488,220	\$1,488,220	\$1,488,220	\$1,488,220	\$1,488,220	\$1,488,220	100.00	\$0	Unidad	140,650	100.00	0.00
Construccion Y Equipamiento De 5 Campos De Softbol En Unidad Deportiva Faustino Felix Serna En Navojoa	Navojoa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEP	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$15,358,966	\$15,358,966	\$15,358,966	\$15,358,966	\$15,358,966	\$15,358,966	\$15,358,966	100.00	\$0	Unidad	140,650	100.00	0.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Calle Juan Bustamante En La Localidad De Tubutama, Municipio De Tubutama	Tubutama	Cobertura municipal	Convenios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,530,232	\$1,530,232	\$1,530,232	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	350	100.00	0.00
Ampliacion Red De Agua Potable En Varias Calles De Cumpas	Cumpas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEP	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$630,642	\$630,642	\$630,642	\$188,578	\$188,578	\$188,578	\$188,578	29.90	\$0	Metros Lineales	296	100.00	0.00
Rehabilitacion Red De Alcantarillado En Colonia La Pedregosa En Cumpas	Cumpas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEP	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$316,378	\$316,378	\$316,378	\$94,352	\$94,352	\$94,352	\$94,352	29.82	\$0	Metros Lineales	120	100.00	30.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Deportivo Entre 4 De Febrero Y 13 De Septiembre En La Localidad De Esqueda, Municipio De Fronteras	Fronteras	Cobertura municipal	Convenios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,952,321	\$2,952,321	\$2,952,321	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	5,500	100.00	0.00
Ampliacion Red De Atarjeas En Varias Calles De Cumpas	Cumpas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEP	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$597,171	\$597,171	\$597,171	\$593,648	\$593,648	\$593,648	\$593,648	99.41	\$0	Metros Lineales	144	100.00	30.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Juan Ramon Urias En La Localidad De Atil, Municipio De Atil	Atil	Cobertura municipal	Convenios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,427,399	\$1,427,399	\$1,427,399	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	700	100.00	0.00
Construccion De Tejaban Metalico E Infraestructura Para Juegos En J.N. Ollin Yolistli En Hillo	Hermosillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEP	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$486,435	\$488,435	\$486,435	\$486,435	\$486,435	\$486,435	\$486,435	99.59	\$0	ANEXO	150	100.00	0.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Sin Nombre Eje 7 En La Localidad De Banamichi, Municipio De Banamichi	Banamichi	Cobertura municipal	Convenios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,456,751	\$2,456,751	\$2,456,751	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,000	100.00	0.00

Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Pav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Montes De Oca Entre Granados Y Uan Escutia, Fracc. Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,041,667	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	100.00	\$0	1083 M2 Y 271 ML	750	100.00	100.00
Construccion De Tejaban En E.P. Gildardo E. Cordova En Hermosillo	Hermosillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$440,718	\$440,718	\$440,718	\$440,718	\$440,718	\$440,718	\$440,718	100.00	\$0	ANEXO	480	100.00	0.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Carbo Entre Granados Y Sn-3 En La Col. La Madera En La Localidad De Magdalena De Kino, Municipio De Magdalena De Kino	Magdalena	Cobertura municipal	Convenios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$927,248	\$927,248	\$927,248	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	22,000	100.00	0.00
Construccion De Tejaban En E.P. Enrique Rebsamen En Hermosillo	Hermosillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$440,274	\$440,274	\$440,274	\$440,274	\$440,274	\$440,274	\$440,274	100.00	\$0	ANEXO	200	100.00	0.00
Construccion De Tejaban En E.P. Club De Leonos No. 1 En Hermosillo	Hermosillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$304,034	\$304,034	\$304,034	\$304,034	\$304,034	\$304,034	\$304,034	100.00	\$0	-1	200	100.00	0.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Ignacio Fimbres Entre Sn-3 Y Arroyo La Victoria En La Col. La Madera En La Localidad De Magdalena De Kino, Municipio De Magdalena De Kino	Magdalena	Cobertura municipal	Convenios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,864,421	\$2,864,421	\$2,864,421	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	22,000	100.00	0.00
Construccion De Tejaban En Esc. Sec. Tecnica No 78 En Poblado Miguel Aleman	Hermosillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$412,300	\$412,300	\$412,300	\$412,300	\$412,300	\$412,300	\$412,300	100.00	\$0	ANEXO	250	100.00	0.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Seferino Valenzuela Entre Granados Y Sn-3 En La Col. La Madera En La Localidad De Magdalena De Kino, Municipio De Magdalena De Kino	Magdalena	Cobertura municipal	Convenios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$864,555	\$864,555	\$864,555	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	22,000	100.00	0.00
Construccion De Tejaban En Esc. Sec. No 1 Juan Escutia En Hermosillo	Hermosillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$362,539	\$469,618	\$469,618	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	ANEXO	1,600	100.00	0.00
Construccion De Cancha De Usos Multiples En Esc. Sec. Gral. No 12 En Hermosillo	Hermosillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$362,539	\$362,539	\$362,539	\$362,539	\$362,539	\$362,539	\$362,539	100.00	\$0	ANEXO	1,800	100.00	0.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Seferino Valenzuela Entre Sn-3 Y Arroyo La Victoria En La Col. La Madera En La Localidad De Magdalena De Kino, Municipio De Magdalena De Kino	Magdalena	Cobertura municipal	Convenios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$3,972,942	\$3,972,942	\$3,972,942	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	22,000	100.00	0.00
Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable En Naco	Naco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,753,920	\$1,753,920	\$1,753,920	\$550,235	\$550,235	\$550,235	\$550,235	31.37	\$0	Sistema	1,260	100.00	0.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Ignacio Fimbres Entre Granados Y Sn-3 En La Col. La Madera En La Localidad De Magdalena De Kino, Municipio De Magdalena De Kino	Magdalena	Cobertura municipal	Convenios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,455,335	\$1,455,335	\$1,455,335	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	22,000	100.00	0.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Sn-3 Entre Sn-2 Y Adolfo Lopez Mateos En La Col. La Madera En La Localidad De Magdalena De Kino, Municipio De Magdalena De Kino	Magdalena	Cobertura municipal	Convenios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,580,194	\$1,580,194	\$1,580,194	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	22,000	100.00	0.00

Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Pav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Montes De Oca Entre Granados Y Uan Escutia, Fracc. Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,041,667	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	100.00	\$0	1083 M2 Y 271 ML	750	100.00	100.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Orizaba Col. Cuartel Pitic En La Localidad De Hermosillo, Municipio De Hermosillo	Hermosillo	Cobertura municipal	Convenios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,905,338	\$1,905,338	\$1,905,338	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	600,000	100.00	0.00
Ampliacion De Red De Energia Electrica En San Isidro, Magdalena	Magdalena	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEP	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$630,567	\$630,567	\$630,567	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	770 ML 14 POSTES	189	100.00	0.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Taxco Col. Cuartel Pitic En La Localidad De Hermosillo, Municipio De Hermosillo	Hermosillo	Cobertura municipal	Convenios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$647,452	\$647,452	\$647,452	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	600,000	100.00	0.00
Ampliacion De Red De Energia Electrica En El Tasicuri, Magdalena	Magdalena	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEP	Energía	En Ejecución	2013	\$308,059	\$308,059	\$308,059	\$305,977	\$305,977	\$305,977	\$305,977	99.32	\$0	253 ML 4 POSTE	126	100.00	0.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle B En La Localidad De Sebampo, Municipio De Etchojoa	Etchojoa	Cobertura municipal	Convenios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$5,036,227	\$5,036,227	\$5,036,227	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	600	100.00	0.00
Ampliacion De Red De Energia Electrica En Rayon	Rayón	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEP	Energía	En Ejecución	2013	\$325,673	\$325,673	\$325,673	\$101,298	\$101,298	\$101,298	\$101,298	31.10	\$0	510 ML 6 POSTES	130	100.00	0.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Hangares Col. La Manga En La Localidad De Hermosillo, Municipio De Hermosillo	Hermosillo	Cobertura municipal	Convenios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,238,960	\$1,238,960	\$1,238,960	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	600,000	100.00	0.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Comander Col. La Manga En La Localidad De Hermosillo, Municipio De Hermosillo	Hermosillo	Cobertura municipal	Convenios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$331,628	\$331,628	\$331,628	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	600,000	100.00	0.00
Construccion De Cancha Para Usos Multiples En Jtonhueca, Etchojoa	Etchojoa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEP	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$643,194	\$643,194	\$643,194	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	CANCHA	1,112	100.00	0.00
Construccion De Cancha Para Usos Multiples En Bacajaquia, Etchojoa	Etchojoa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEP	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$643,194	\$643,194	\$643,194	\$642,140	\$642,140	\$642,140	\$642,140	99.84	\$0	Cancha	422	100.00	0.00
Construccion De Cancha Para Usos Multiples En El Centenario, Etchojoa	Etchojoa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEP	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$643,194	\$643,194	\$643,193	\$642,140	\$642,140	\$642,140	\$642,140	99.84	\$0	Cancha	447	100.00	0.00
Construccion De Tejaban Para Usos Multiples En El Rodeo, Etchojoa	Etchojoa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEP	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$314,485	\$314,485	\$314,485	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	1,542	100.00	0.00
Construccion De Tejaban Para Usos Multiples En San Pedro, Etchojoa	Etchojoa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEP	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$314,485	\$314,485	\$314,485	\$311,585	\$311,585	\$311,585	\$311,585	99.08	\$0	Obra	1,466	100.00	0.00
Construccion Y Equipamiento De Unidad Deportiva En Comisaria San Ignacio Cohurimpo, Navojoa	Navojoa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEP	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$2,766,340	\$2,766,340	\$2,766,340	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Unidad	10,606	100.00	0.00

Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Pav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Montes De Oca Entre Granados Y Uan Escutia, Fracc. Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,041,667	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	100.00	\$0	1083 M2 Y 271 ML	750	100.00	100.00
Rehabilitacion De Agua Potable En Barrio Trece En Ures	Ures	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$782,825	\$782,825	\$782,825	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	560	100.00	0.00
Construccion De Tanque Metalico Para Almacenamiento De Agua En Guadalupe De Ures	Ures	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$0	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Tanque	964	100.00	0.00
Electrificacion Y Equipamiento De Pozo De Agua Potable En Cucurpe	Cucurpe	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$457,238	\$457,238	\$457,238	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	296	100.00	0.00
Construccion De Tejaban En J.N. Albert Einstein En 31 De Octubre, Cajeme	Cajeme	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$262,582	\$262,582	\$262,582	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	ANEXO	86	100.00	0.00
Construccion De Cancha De Basquetbol, Tejaban Y Cerco Perimetral En Cam No. 36 En Cd. Obregon	Cajeme	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$445,431	\$445,431	\$445,431	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	ANEXO	106	100.00	0.00
Construccion De Un Aula De Usos Múltiples, Alimentadores Electricos Y Obra Exterior En Cam. No. 40 En Cd. Obregon	Cajeme	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$688,215	\$688,215	\$688,215	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	ANEXO	561	100.00	0.00
Construccion De Tejaban En Cendi No. 3 En Ciudad Obregon	Cajeme	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$461,996	\$461,996	\$461,996	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	ANEXO	80	100.00	0.00
Construccion De Cerco Perimetral Y Rehabilitacion De Cancha Deportiva En Esc. Sec. Tec. No 15 En San Jose De Bacum	Bácum	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$819,568	\$819,568	\$819,568	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	ANEXO	240	100.00	0.00
Construccion De Tejaban En Cancha Civica En Esc. Sec. Tec. No 39 Eduardo Salcido Celaya En Guadalupe De Ures	Ures	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$671,951	\$671,951	\$671,951	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	ANEXO	70	100.00	0.00
Construccion De Baños Y Tejaban En E.P. 23 De Octubre En Marte R. Gomez Cajeme	Cajeme	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$940,116	\$940,116	\$940,116	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	ANEXO	70	100.00	0.00
Construccion De Tejaban En E.P. 31 De Octubre En Cajeme	Cajeme	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$475,150	\$475,150	\$475,150	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	ANEXO	30	100.00	0.00
Construccion De Tejaban En Cancha Civica En E.P. Gral. Antonio Rosales En Cajeme	Cajeme	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$438,319	\$438,319	\$438,319	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	ANEXO	30	100.00	0.00
Construccion De Tejaban En Plaza Civica En Esc. Sec. Tecnica No. 8 En Cajeme	Cajeme	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$630,146	\$630,146	\$630,146	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	ANEXO	30	100.00	0.00
Construccion De Tejaban En Cancha Civica En Esc. Sec. Tecnica No 70 En Cd Obregon	Cajeme	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$862,786	\$862,786	\$862,786	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	ANEXO	30	100.00	0.00
Construccion De Tejaban En Cancha Civica En E.P. Hermanos Flores Magon En Cd. Obregon	Cajeme	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$709,558	\$709,558	\$709,558	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	ANEXO	30	100.00	0.00

Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Pav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Montes De Oca Entre Granados Y Uan Escutia, Fracc. Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,041,667	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	100.00	\$0	1083 M2 Y 271 ML	750	100.00	100.00
Construccion De Bodega Y Terminacion De Tejaban En J.N. M. Del Consuelo Castro Verdugo En Cd. Obregon	Cajeme	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$480,805	\$480,805	\$480,805	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	ANEXO	30	100.00	0.00
Rehabilitacion De Sanitarios, Drenaje, Piso De La Cancha Civica, Grietas En Muros Y Del Sistema Electrico En J.N. Santos Balmori Picazo En Cd. Obregon	Cajeme	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$635,052	\$635,052	\$635,052	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	ANEXO	30	100.00	0.00
Construccion De Tejaban En Esc. Sec. Tecnica No. 28 Ignacio Osuna En Vicam	Guaymas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$593,595	\$593,595	\$593,595	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	ANEXO	30	100.00	0.00
Restauracion De La Iglesia Nuestra Señora De La Asuncion En Arizpe	Arizpe	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,931,566	\$2,931,566	\$2,931,566	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	3,000	100.00	0.00
Construccion De Tejaban Metalico En E.P. Rosario P. De Carpio, Colonia San Benito En Hermosillo	Hermosillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$375,000	\$375,000	\$375,000	\$375,000	\$375,000	\$375,000	\$375,000	100.00	\$0	ANEXO	0	100.00	0.00
Construccion De Tejaban Metalico Sobre Cancha Multifuncional En Esc. Sec. General No. 12 Col. Pueblitos En Hermosillo	Hermosillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$672,000	\$672,000	\$672,000	\$672,000	\$672,000	\$672,000	\$672,000	100.00	\$0	ANEXO	0	100.00	0.00
Construccion Y Reforzamiento De Techumbre En Esc. Sec. General No 5 Colonia Palmar Del Sol En Hermosillo	Hermosillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$435,000	\$435,000	\$435,000	\$435,000	\$435,000	\$435,000	\$435,000	100.00	\$0	ANEXO	0	100.00	0.00
Construccion De Tejaban Metalico En Colegio De Bachilleres (Cobach Reforma) Colonia Balderrama En Hermosillo	Hermosillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$460,000	\$460,000	\$460,000	\$460,000	\$460,000	\$460,000	\$460,000	100.00	\$0	ANEXO	0	100.00	0.00
Rehabilitacion Del Sistema De Electrificacion Del Templo San Miguel Arcangel, Colonia Palmar Del Sol, En Hermosillo	Hermosillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$460,000	\$460,000	\$460,000	\$460,000	\$460,000	\$460,000	\$460,000	100.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00
Rehabilitacion De Sistema Intercomunitario De Agua Potable Los Buayums-Col. La Union	Huatabampo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$3,135,301	\$3,135,301	\$3,135,301	\$2,121,063	\$2,121,063	\$2,121,063	\$2,121,063	67.65	\$0	Metros Lineales	0	100.00	0.00
Rehabilitacion Del Sistema Intercomunitarios De Agua Potable Campo 19 Luis Echeverria En Huatabampo	Huatabampo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,464,799	\$1,464,799	\$1,464,799	\$858,198	\$858,198	\$858,198	\$858,198	58.59	\$0	Metros Lineales	0	100.00	0.00
Rehabilitacion Del Sistema Intercomunitario De Agua Potable San Antonio-Mochibampo-Mochibampo-Moroncarit En Huatabampo	Huatabampo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$2,815,900	\$2,815,900	\$2,815,900	\$1,861,171	\$1,861,171	\$1,861,171	\$1,861,171	66.10	\$0	Metros Lineales	0	100.00	0.00
Remodelacion De Plaza De Armas Miguel Hidalgo I. Costilla , En Banámichi	Banámichi	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$5,782,958	\$5,782,958	\$5,782,958	\$5,782,958	\$5,782,958	\$5,782,958	\$5,782,958	100.00	\$0	Plaza	0	100.00	0.00
Construccion Y Equipamiento De Cancha De Futbol Soccer, Alumbrado, Subestacion Y Obra Ext. En San Luis Río Colorado	San Luis Río Colorado	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$4,778,742	\$4,778,742	\$4,778,742	\$4,778,742	\$4,778,742	\$4,778,742	\$4,778,742	100.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00
Constn. De Modulos De Servicios Sanit. Y Rampas Para Cap. Especiales, Rehabilitacion De Serv. Sanitarios De Cisterna, Bomba Hidraulica Y Cerco Perimetral	Hermosillo	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,457,058	\$1,465,058	\$1,465,058	\$1,465,058	\$1,465,058	\$1,465,058	\$1,465,058	100.00	\$0	Obra	1,633	100.00	0.00

Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Pav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Montes De Oca Entre Granados Y Uan Escutia, Fracc. Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,041,667	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	100.00	\$0	1083 M2 Y 271 ML	750	100.00	100.00
Rehabilitacion De Parque En La Colonia Cuatro Olivos (Villa Hidalgo Final Oriente) En Hermosillo	Hermosillo	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,640,711	\$2,640,711	\$2,640,711	\$2,640,711	\$2,640,711	\$2,640,711	\$2,640,711	100.00	\$0	Obra	3,000	100.00	0.00
Rehabilitacion De Parque En Colonia Altares (Lopez Riesgo Y Dr. Ignacio Cdena) En Hermosillo	Hermosillo	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$972,523	\$975,523	\$975,523	\$975,523	\$975,523	\$975,523	\$975,523	100.00	\$0	Obra	4,000	100.00	0.00
Rehabilitacion De Parque En Colonia Carmen Serdan (Rebeico Entre Lopez Del Castillo Y Olivares) En Hermosillo	Hermosillo	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,142,353	\$2,142,353	\$2,142,353	\$2,142,353	\$2,142,353	\$2,142,353	\$2,142,353	100.00	\$0	Obra	4,000	100.00	0.00
Rehabilitacion De Parque En Colonia Cuauhtemoc (Templo Mayor Y Tenochtitlan) En Hermosillo	Hermosillo	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,182,942	\$1,182,942	\$1,182,942	\$1,182,942	\$1,182,942	\$1,182,942	\$1,182,942	100.00	\$0	Obra	2,000	100.00	0.00
Rehabilitacion De Parque En Colonia Norberto Ortega (Calle Emancipacion Esq. Con Meliton Hernandez) En Hermosillo	Hermosillo	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,623,921	\$1,623,921	\$1,623,921	\$1,623,921	\$1,623,921	\$1,623,921	\$1,623,921	100.00	\$0	Obra	2,000	100.00	0.00
Rehabilitacion De Parque En Colonia Los Olivos (Toboso Amarillo Y Pitahaya) En Hermosillo	Hermosillo	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,662,670	\$1,662,670	\$1,662,670	\$1,662,670	\$1,662,670	\$1,662,670	\$1,662,670	100.00	\$0	Obra	2,000	100.00	0.00
Rehabilitacion De Parque En Colonia Las Granjas (Calle Castellana Entre Olivares Y Andaluza) En Hermosillo	Hermosillo	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,662,670	\$1,662,670	\$1,662,670	\$1,662,670	\$1,662,670	\$1,662,670	\$1,662,670	100.00	\$0	Obra	4,000	100.00	0.00
Rehabilitacion De Parques En Colonia Primero Hermosillo (Yecora Y Hernan Cortes) En Hermosillo	Hermosillo	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,494,005	\$2,494,005	\$2,494,005	\$2,494,005	\$2,494,005	\$2,494,005	\$2,494,005	100.00	\$0	Obra	4,000	100.00	0.00
Rehabilitacion De Parque En Colonia Pueblitos (Paseo Tierra Nueva) En Hermosillo	Hermosillo	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$3,080,829	\$3,080,829	\$3,080,829	\$3,080,829	\$3,080,829	\$3,080,829	\$3,080,829	100.00	\$0	Obra	4,000	100.00	0.00
Rehabilitacion De Parque En Colonia Sauario Final (Bacobampo Y Angel Arriola) En Hermosillo	Hermosillo	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,044,787	\$1,044,787	\$1,044,787	\$1,044,787	\$1,044,787	\$1,044,787	\$1,044,787	100.00	\$0	Obra	2,000	100.00	0.00
La Verbena (De La Siembras Y Monaco) En Hermosillo	Hermosillo	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$361,508	\$361,508	\$361,508	\$361,508	\$361,508	\$361,508	\$361,508	100.00	\$0	Obra	4,000	100.00	0.00
Rehabilitacion De Parques En Colonias Las Fuentes Del Mezquital (Olivares Y Boulevard Solidaridad) En Hermosillo	Hermosillo	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$586,825	\$586,825	\$586,825	\$586,825	\$586,825	\$586,825	\$586,825	100.00	\$0	Obra	2,000	100.00	0.00
Rehabilitacion De Parque En Colonia 5 De Mayo (Guillermo Carpena Y Zacatecas) En Hermosillo	Hermosillo	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$126,324	\$126,324	\$126,324	\$126,324	\$126,324	\$126,324	\$126,324	100.00	\$0	Obra	3,000	100.00	0.00
Rehabilitacion De Parque En Colonia Jesus Garcia (Ignacio Zaragoza Entre 4 De Octubre Y 2 De Abril) Pob. Miguel Aleman	Hermosillo	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$375,824	\$375,824	\$375,824	\$375,824	\$375,824	\$375,824	\$375,824	100.00	\$0	Obra	2,000	100.00	0.00

Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Pav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Montes De Oca Entre Granados Y Uan Escutia, Fracc. Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,041,667	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	100.00	\$0	1083 M2 Y 271 ML	750	100.00	100.00
Rehabilitacion De Parque En Colonia Revolucion (Fidel Velasquez Y Martha Bracho) En Hermosillo	Hermosillo	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,417,481	\$1,417,481	\$1,417,481	\$1,417,481	\$1,417,481	\$1,417,481	\$1,417,481	100.00	\$0	Obra	1,000	100.00	0.00
Rehabilitacion De Parque En Colonia San Benito (Arizona Y Tabasco) En Hermosillo	Hermosillo	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$126,324	\$126,324	\$126,324	\$126,324	\$126,324	\$126,324	\$126,324	100.00	\$0	Obra	1,000	100.00	0.00
Rehabilitacion De Parque En Colonia Villas Del Mediterraneo (Lopez Riesgo Y Duende) En Hermosillo	Hermosillo	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,302,754	\$2,302,754	\$2,302,754	\$2,302,754	\$2,302,754	\$2,302,754	\$2,302,754	100.00	\$0	Obra	1,000	100.00	0.00
Rehabilitacion De Parque En Colonia Valle Verde (Olivares Y Paseo Del Prado) En Hermosillo	Hermosillo	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$724,725	\$724,275	\$724,275	\$724,275	\$724,275	\$724,275	\$724,275	100.00	\$0	Obra	1,000	100.00	0.00
Rehabilitacion De Parque En Colonia Amapolas (Fresnos Y Revolucion) En Hermosillo	Hermosillo	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$76,424	\$76,424	\$76,424	\$76,424	\$76,424	\$76,424	\$76,424	100.00	\$0	Obra	2,000	100.00	0.00
Rehabilitacion De Parque En Colonia Bugambillas (Avenida Siete Y Calle Uno) En Hermosillo	Hermosillo	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,771,026	\$2,771,026	\$2,771,026	\$2,771,026	\$2,771,026	\$2,771,026	\$2,771,026	100.00	\$0	Obra	4,000	100.00	0.00
Rehabilitacion De Parque En Colonia Emiliano Zapata (Antonio Ruiz E Independencia) En Hermosillo	Hermosillo	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$76,424	\$76,424	\$76,424	\$76,424	\$76,424	\$76,424	\$76,424	100.00	\$0	Obra	2,000	100.00	0.00
Rehabilitacion De Camellon Central En Colonia Villa Satellite (Blvd. Real Del Arco) En Hermosillo	Hermosillo	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$525,474	\$525,474	\$525,474	\$525,474	\$525,474	\$525,474	\$525,474	100.00	\$0	Obra	1,000	100.00	0.00
Rehabilitacion De Parque En Colonia El Mariachi (Carbo Y Oaxaca) En Hermosillo	Hermosillo	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$76,424	\$76,424	\$76,424	\$76,424	\$76,424	\$76,424	\$76,424	100.00	\$0	Obra	2,000	100.00	0.00
Rehabilitacion De Parque En Colonia Modelo (Seguro Social Y Rio Mayo) En Hermosillo	Hermosillo	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$76,424	\$76,424	\$76,424	\$76,424	\$76,424	\$76,424	\$76,424	100.00	\$0	Obra	4,000	100.00	0.00
Rehabilitacion De Parque En Colonia Los Naranjos (Imperial Y Blvd. Los Naranjos) En Hermosillo	Hermosillo	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$76,424	\$76,424	\$76,424	\$76,424	\$76,424	\$76,424	\$76,424	100.00	\$0	Obra	4,000	100.00	0.00
Rehabilitacion De Parque Colonia Palo Verde (Jesus Lopez Y Septima) En Hermosillo	Hermosillo	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$76,424	\$76,424	\$76,424	\$76,424	\$76,424	\$76,424	\$76,424	100.00	\$0	Obra	4,000	100.00	0.00
Rehabilitacion De Parque En Colonia Real Del Carmen (Blvd. Quintero Arce Y De La Concordia) En Hermosillo	Hermosillo	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$76,424	\$76,424	\$76,424	\$76,424	\$76,424	\$76,424	\$76,424	100.00	\$0	Obra	4,000	100.00	0.00
Rehabilitacion De Parque En Colonia Centenario (Blvd Hidalgo) En Hermosillo	Hermosillo	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$518,981	\$518,981	\$518,981	\$518,981	\$518,981	\$518,981	\$518,981	100.00	\$0	Obra	3,000	100.00	0.00

Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Pav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Montes De Oca Entre Granados Y Uan Escutia, Fracc. Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,041,667	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	100.00	\$0	1083 M2 Y 271 ML	750	100.00	100.00
Rehabilitacion De Parque En Colonia Cerro De La Campana (Oposura Y Juan Alvarez) En Hermosillo	Hermosillo	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$76,424	\$76,424	\$76,424	\$76,424	\$76,424	\$76,424	\$76,424	100.00	\$0	Obra	4,000	100.00	0.00
Rehabilitacion De Parque En Colonia Las Villas (Del Campo Y Villa Linda) En Hermosillo	Hermosillo	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$76,424	\$76,424	\$76,424	\$76,424	\$76,424	\$76,424	\$76,424	100.00	\$0	Obra	1,000	100.00	0.00
Rehabilitacion De Parque En Colonia Las Minitas (Jose Moradillas Y Casimiro Estrada) En Hermosillo	Hermosillo	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$76,424	\$76,424	\$76,424	\$76,424	\$76,424	\$76,424	\$76,424	100.00	\$0	Obra	2,000	100.00	0.00
Construccion De Subestacion Electrica En E.P. Nueva Creacion (Prolongacion Col. Santa Fe)	Agua Prieta	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$637,570	\$637,570	\$637,570	\$637,570	\$637,570	\$637,570	\$637,570	100.00	\$0	Obra	262	100.00	0.00
Construccion De Subestacion Electrica Y Alimentadores En J.N. Amelia Gamez Ortiz En Hermosillo	Hermosillo	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$450,824	\$450,824	\$450,824	\$450,824	\$450,824	\$450,824	\$450,824	100.00	\$0	Obra	136	100.00	0.00
Sustitucion De Transformador Existente Por Uno De Mayor Capacidad Y Rehabilitacion Del Sistema Electrico En E.P. Camara Junior En Cd. Obregon	Cajeme	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$880,403	\$880,403	\$880,403	\$880,403	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	310	100.00	0.00
Construccion De Subestacion Electrica En E.P. Ignacio Zaragoza En S.L.R.C. Colorado	San Luis Río Colorado	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$400,251	\$400,251	\$400,251	\$400,251	\$400,251	\$400,251	\$400,251	100.00	\$0	Obra	366	100.00	0.00
Construccion De Subestacion Electrica En Esc. Sec. Lic. Benito Juarez En Pueblo Yaqui	Cajeme	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$883,059	\$883,059	\$883,059	\$883,059	\$883,059	\$883,059	\$883,059	100.00	\$0	Obra	438	100.00	0.00
Construccion De Acometida En Media Tension Para Subestacion De 50 Kva. Enjarres Y Pintura En J.N. Catalina L. De Salcido En Ures	Ures	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$584,368	\$584,368	\$584,368	\$584,368	\$584,368	\$584,368	\$584,368	100.00	\$0	Obra	105	100.00	0.00
Construccion De Subestacion Electrica, Rehabilitacion Del Sistema Electrico, Servicios Sanitarios E Impermeabilizacion De Techos En Cam No 11 En Cd. Obregon	Cajeme	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,051,752	\$1,051,752	\$1,051,752	\$1,051,752	\$1,051,752	\$1,051,752	\$1,051,752	100.00	\$0	Obra	72	100.00	0.00
Construccion De Subestacion, Alimentadores Y Registros Electricos En J.N. Esthela Castro Verdugo En Cd. Obregon	Cajeme	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$345,454	\$345,454	\$345,454	\$345,454	\$345,454	\$345,454	\$345,454	100.00	\$0	Obra	89	100.00	0.00
Construccion De Subestacion Electrica En E.P. Benito Juarez En Navojoa	Navojoa	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$552,629	\$552,629	\$552,629	\$552,629	\$552,629	\$552,629	\$552,629	100.00	\$0	Obra	148	100.00	0.00
Construccion De Subestacion Electrica En E.P. Juan G. Cabral En S.L.R.C. Colorado	San Luis Río Colorado	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$701,575	\$701,575	\$701,575	\$701,575	\$701,575	\$701,575	\$701,575	100.00	\$0	Obra	571	100.00	0.00
Construccion De Tejaban En Esc. Sec. No. 6 Luis Donaldo Colosio En Hermosillo	Hermosillo	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,528,295	\$1,528,295	\$1,528,295	\$1,528,295	\$1,528,295	\$1,528,295	\$1,528,295	100.00	\$0	Obra	1,379	100.00	0.00
Construccion De Subestacion Electrica Y Reparacion De Edificios En J.N. Jiapsi En Hermosillo	Hermosillo	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$685,283	\$685,283	\$685,283	\$685,283	\$685,283	\$685,283	\$685,283	100.00	\$0	Obra	157	100.00	0.00

Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Pav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Montes De Oca Entre Granados Y Uan Escutia, Fracc. Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,041,667	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	100.00	\$0	1083 M2 Y 271 ML	750	100.00	100.00
Construccion Y Reforzamiento De Barda E Impermeabilizacion En Losa En Esc. Sec. Estatal No. 33 En Hermosillo	Hermosillo	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,483,308	\$1,483,308	\$1,483,308	\$1,483,308	\$1,483,308	\$1,483,308	\$1,483,308	100.00	\$0	Obra	611	100.00	0.00
Construccion De Subestacion Electrica En J.N. Armida Gonzalez Castro En Cd. Obregon	Cajeme	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$435,341	\$435,341	\$435,341	\$435,341	\$435,341	\$435,341	\$435,341	100.00	\$0	Obra	98	100.00	0.00
Construccion De Subestacion Electrica En E.P. Hermenegildo Galeana En Etchojoa	Etchojoa	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$348,057	\$348,057	\$348,057	\$348,057	\$348,057	\$348,057	\$348,057	100.00	\$0	Obra	146	100.00	0.00
Construccion De Subestacion Electrica En E.P. Ignacio Allende En Guaymas	Guaymas	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$398,584	\$398,584	\$398,584	\$398,584	\$398,584	\$398,584	\$398,584	100.00	\$0	Obra	136	100.00	0.00
Construccion De Subestacion Electrica En J.N. Severiano Talamante En Cd. Obregon	Cajeme	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$371,088	\$371,088	\$371,088	\$371,088	\$371,088	\$371,088	\$371,088	100.00	\$0	Obra	172	100.00	0.00
Sustitucion De Techos En Telesecundaria No. 153 En Sinoquipe	Arizpe	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$553,740	\$553,740	\$553,740	\$553,740	\$553,740	\$553,740	\$553,740	100.00	\$0	Obra	20	100.00	0.00
Reparacion Del Techo Del Edificio Principal Y Sustitucion De Sobretecho En Aulas En E.P. Ignacio Hernandez En Cananea	Cananea	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$650,017	\$650,017	\$650,017	\$650,017	\$650,017	\$650,017	\$650,017	100.00	\$0	Obra	138	100.00	0.00
Construccion De Subestacion Electrica Y Rehabilitacion De Cableado Electrico En Aulas Telesecundaria No 134 En La Bocana	Etchojoa	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$686,608	\$688,608	\$688,608	\$688,608	\$688,608	\$688,608	\$688,608	100.00	\$0	Obra	125	100.00	0.00
Construccion De Servicios Sanitarios Y Rehabilitacion De Drenaje Obstruido Y Bebederos En E.P. Mauricio Rodriguez Kelly En Hermosillo	Hermosillo	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$811,496	\$811,496	\$811,496	\$811,496	\$811,496	\$811,496	\$811,496	100.00	\$0	Obra	322	100.00	0.00
Rehabilitacion De Servicios Sanitarios, Cerco Perimetral, Cancelacion De Fosa Septica Y Cambio De Cristales De Tres Aulas Didacticas En E.P. Venustiano Carranza En Hermosillo	Hermosillo	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$730,524	\$730,524	\$730,524	\$730,524	\$730,524	\$730,524	\$730,524	100.00	\$0	Obra	190	100.00	0.00
Rehabilitacion De Cableado, Cerco Perimetral Y Reparacion De Techo En J.N. La Lomita En Loma De Etchoropo	Huatabampo	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,002,144	\$1,002,144	\$1,002,144	\$1,002,144	\$1,002,144	\$1,002,144	\$1,002,144	100.00	\$0	Obra	53	100.00	0.00
Rehabilitacion De Servicios Sanitarios Y Cerco Perimetral En E.P. Juan Gutierrez Neyoi En Puerto Libertad	Pitiquito	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,307,034	\$1,307,034	\$1,307,034	\$1,307,034	\$1,307,034	\$1,307,034	\$1,307,034	100.00	\$0	Obra	186	100.00	0.00
Rehabilitacion De Servicios Sanitarios Y De Fachada En J.N Maria Acedo De Madrid En San Luis Rio Colorado	San Luis Río Colorado	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$612,788	\$612,787	\$612,787	\$612,787	\$612,787	\$612,787	\$612,787	100.00	\$0	Obra	211	100.00	0.00
Rehabilitacion De Servicios Sanitarios En E.P. Solidaridad En S.L.R.C.	San Luis Río Colorado	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$539,515	\$539,515	\$539,515	\$539,515	\$539,515	\$539,515	\$539,515	100.00	\$0	Obra	395	100.00	0.00
Rehabilitacion De Pisos En 2da. Planta, Barandal, Impermeabilizacion De Techos Y Pintura En Esc. Sec. Tecnica No 59 Jose A. Marquez Vidaña En Guaymas	Guaymas	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$3,830,877	\$3,830,877	\$3,830,877	\$3,830,877	\$3,830,877	\$3,830,877	\$3,830,877	100.00	\$0	Obra	294	100.00	0.00

Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Pav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Montes De Oca Entre Granados Y Uan Escutia, Fracc. Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,041,667	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	100.00	\$0	1083 M2 Y 271 ML	750	100.00	100.00
Construccion De Modulos De Servicios Sanitarios E Instalacion De Bomba Hidroneumatica En E.P. Juan Fco. Javier En Caborca	Caborca	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$949,433	\$949,433	\$949,433	\$949,433	\$949,433	\$949,433	\$949,433	100.00	\$0	Obra	546	100.00	0.00
Rehabilitacion Y O Servicio Al Transformador En Esc. Sec. Profr. Alejandro Sotelo Burruel En Hermosillo	Hermosillo	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$172,595	\$172,595	\$172,595	\$172,595	\$172,595	\$172,595	\$172,595	100.00	\$0	Obra	1,070	100.00	0.00
Rehabilitacion De Servicios Sanitarios, Sistema Electrico, Techos, Aulas Y Bebederos En J.N. Benito Juarez En Empalme	Empalme	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$285,652	\$285,652	\$285,652	\$285,652	\$285,652	\$285,652	\$285,652	100.00	\$0	Obra	139	100.00	0.00
Construccion De Muro De Retencion En E.P. Benito Juarez En Nogales	Nogales	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$313,767	\$313,767	\$313,767	\$313,767	\$313,767	\$313,767	\$313,767	100.00	\$0	Obra	395	100.00	0.00
Reforzamiento Y Construccion De Barda Perimetral En Esc. Sec. General No 12 Nicolas Cedano Torres En Hermosillo	Hermosillo	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$331,432	\$336,432	\$336,432	\$336,432	\$336,432	\$336,432	\$336,432	100.00	\$0	Obra	1,815	100.00	0.00
Rehabilitacion General Del Sistema Electrico Y Reparaciones De Servicio Sanitario En Cam. No 43 En Nogales	Nogales	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$302,644	\$302,644	\$302,644	\$302,644	\$296,710	\$296,710	\$296,710	98.04	\$0	Obra	112	100.00	0.00
Rehabilitacion Del Sistema Electrico, Servicios Sanitarios, Cerco Y Terminacion De Tejaban En E.P. Melchor Ocampo En Cd. Obregon	Cajeme	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,219,495	\$1,219,495	\$1,219,495	\$1,219,495	\$1,195,583	\$1,195,583	\$1,195,583	98.04	\$0	Obra	263	100.00	0.00
Pintura General En Edificio, Reparacion De Los Baños, Constn. De Subestacion Y Rehabilitacion De Cableado Electrico En Aula En Esc. Sec. Tec. No 47 Eduardo Almada	Huatabampo	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,660,007	\$1,660,007	\$1,660,007	\$1,660,007	\$1,627,458	\$1,627,458	\$1,627,458	98.04	\$0	Obra	191	100.00	0.00
Rehabilitacion Del Sistema Electrico Y De Servicios Sanitarios En E.P. Francisco Enriquez Amaya En S.L.R.C.	San Luis Río Colorado	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,097,245	\$1,097,245	\$1,097,245	\$1,097,245	\$1,075,730	\$1,075,730	\$1,075,730	98.04	\$0	Obra	363	100.00	0.00
Constr. De Barda Perimetral, Firmes, Pintura General, Impermeabilizacion Y Rehabilitacion Del Sist. Electrico J.N. Alberto Gutierrez En Hermosillo	Hermosillo	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$458,774	\$458,774	\$458,774	\$458,774	\$458,774	\$458,774	\$458,774	100.00	\$0	Obra	37	100.00	0.00
Construccion De Alimentadores Electricos En Esc. Sec. General No 14 En Hermosillo	Hermosillo	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$186,012	\$186,012	\$186,012	\$186,012	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	585	100.00	0.00
Sustitucion De Transformador Electrico En Esc. Sec. General No 34 En Benjamin Hill	Benjamin Hill	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$302,313	\$302,313	\$302,313	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	885	100.00	0.00
Varias Obras De Ampliacion, Conduccion, Suministro E Instalacion Del Sistema De Agua Potable Y Alcantarillado En Hermosillo, Sonora (Quinto Bordo)	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,992,424	\$5,994,000	\$5,994,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00
Pavimentacion (Ii Etapa De La Calle De Los Molinos Final Norte De Hermosillo	Hermosillo	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,205,953	\$1,205,953	\$1,205,953	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,600	100.00	0.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico A Las Calles Aldeñas A La Plaza Publica En El Municipio De Bacadehuachi	Bacadehuachi	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,998,000	\$1,998,000	\$1,998,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,400	100.00	0.00

Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Pav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Montes De Oca Entre Granados Y Uan Escutia, Fracc. Díaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,041,667	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	100.00	\$0	1083 M2 Y 271 ML	750	100.00	100.00
Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Callejón, Manzana 142 Colonia Miguel Hidalgo	Guaymas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,377,523	\$1,377,523	\$1,377,523	\$1,377,523	\$1,377,523	\$1,377,523	\$1,377,523	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00
Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Ave. Xix Entre Calle 26 Y 27 Col. Centro	Guaymas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$741,695	\$741,695	\$741,695	\$741,695	\$741,695	\$741,695	\$741,695	100.00	\$0	Metro Cuadrado	220	100.00	100.00
Rehabilitación De Cancha Deportiva, Colonia Montelolita	Guaymas	Cobertura municipal	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$314,605	\$314,605	\$314,605	\$314,605	\$314,605	\$314,605	\$314,605	100.00	\$0	Cancha	150	100.00	100.00
Rehabilitación De Cancha Deportiva, Ejido Francisco Marquez	Guaymas	Cobertura municipal	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$501,505	\$501,505	\$501,505	\$501,505	\$501,505	\$501,505	\$501,505	100.00	\$0	Cancha	100	100.00	100.00
Rehabilitación De Cancha Deportiva, Colonia Punta Arena	Guaymas	Cobertura municipal	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$483,229	\$483,229	\$483,229	\$483,229	\$483,229	\$483,229	\$483,229	100.00	\$0	Cancha	0	100.00	100.00
Construcción De Cancha Deportiva, Colonia Sahuaripa	Guaymas	Cobertura municipal	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$625,969	\$625,969	\$625,969	\$625,969	\$625,969	\$625,969	\$625,969	100.00	\$0	Cancha	200	100.00	100.00
Construcción De Cancha Deportiva, En Ranchito Campestre	Guaymas	Cobertura municipal	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,279,582	\$1,279,582	\$1,279,582	\$1,279,582	\$1,279,582	\$1,279,582	\$1,279,582	100.00	\$0	Cancha	200	100.00	100.00
Construcción De Cancha Deportiva, Colonia San Bernardo	Guaymas	Cobertura municipal	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$698,416	\$698,416	\$698,416	\$698,416	\$698,416	\$698,416	\$698,416	100.00	\$0	Cancha	200	100.00	100.00
Pavimentación Con Carpeta Asfáltica En La Calle Plutarco Elias Calles Entre Ocampo Y Moctezuma En Huatabampo	Huatabampo	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,094,100	\$1,094,100	\$1,094,100	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,500	100.00	0.00
Encauzamiento De Aguas Pluviales En La Ciudad De Guaymas, Sector Las Palmas	Guaymas	Cobertura municipal	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$5,990,053	\$5,990,053	\$5,990,053	\$5,421,427	\$5,421,427	\$5,421,427	\$5,421,427	90.51	\$0	Metro Cuadrado	2,800	100.00	45.00

Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Pav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Montes De Oca Entre Granados Y Uan Escutia, Fracc. Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,041,667	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	100.00	\$0	1083 M2 Y 271 ML	750	100.00	100.00
Encauzamiento De Aguas Pluviales En La Ciudad De Guaymas, Colonia Sahuaripa	Guaymas	Cobertura municipal	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$2,827,893	\$2,827,893	\$2,827,893	\$1,825,893	\$1,825,505	\$1,825,505	\$1,825,505	64.55	\$0	Metro Cuadrado	1,550	100.00	35.00
Enbovedamiento Canal San Vicente, Guaymas, Sonora	Guaymas	Cobertura municipal	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$6,891,987	\$6,891,987	\$6,891,987	\$6,781,715	\$6,781,715	\$6,781,715	\$6,781,715	98.40	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	50.00
Encauzamiento De Aguas Pluviales En La Ciudad De Guaymas, Adolfo De La Huerta Fátima	Guaymas	Cobertura municipal	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$2,553,189	\$2,553,189	\$2,553,189	\$1,792,406	\$1,792,406	\$1,792,406	\$1,792,406	70.20	\$0	Metro Cuadrado	2,600	100.00	35.00
Proyecto Integral De Saneamiento Para La Ciudad De Guaymas, Sonora	Guaymas	Cobertura municipal	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$2,400,000	\$2,400,000	\$2,400,000	\$1,790,142	\$1,790,142	\$1,790,142	\$1,790,142	74.59	\$0	Proyecto	15,000	100.00	75.00
Proyecto Integral Para Obras De Recarga Al Acuífero San José De Guaymas Con Aguas Tratadas	Guaymas	Cobertura municipal	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$715,576	\$715,576	\$715,576	\$715,576	89.45	\$0	Proyecto	15,000	100.00	65.00
Gastos Indirectos	Guaymas	Cobertura municipal	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$600,967	\$600,967	\$600,967	\$249,385	\$249,385	\$249,385	\$249,385	41.50	\$0	Lote	0	100.00	20.00
Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Batani Entre Calle Fiel Jurado Y Calle Waskin Colonia Fátima	Guaymas	Cobertura municipal	Subsidios	S048 Programa Habitat	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$776,217	\$776,217	\$776,217	\$771,709	\$771,709	\$771,709	\$771,709	99.42	\$0	Metro Cuadrado	620	100.00	100.00
Pavimentación Con Concreto Hidráulico Calle Paso Wosaki Entre Calle Francisco Urbalejo Y Avenida Xiii, Colonia Fátima	Guaymas	Cobertura municipal	Subsidios	S048 Programa Hábitat	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$432,837	\$432,837	\$432,837	\$432,837	\$432,837	\$432,837	\$432,837	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00
Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Avenida Xii Entre Calle Alejandro Carrillo Marcor Y Calle Wobusan, Colonia Fátima	Guaymas	Cobertura municipal	Subsidios	S048 Programa Habitat	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$406,047	\$406,047	\$406,047	\$406,047	\$406,047	\$406,047	\$406,047	100.00	\$0	Metro Cuadrado	324	100.00	100.00
Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Avenida Xiii Entre Calle Alejandro Carrillo Marcor Y Calle Wobusan, Colonia Fátima	Guaymas	Cobertura municipal	Subsidios	S048 Programa Habitat	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$401,133	\$401,133	\$401,133	\$400,346	\$400,346	\$400,346	\$400,346	99.80	\$0	Metro Cuadrado	320	100.00	100.00
Pavimentación Con Concreto Hidráulico Calle 20 Entre Avenida Vii Y Avenida Viii, Colonia El Mirador	Guaymas	Cobertura municipal	Subsidios	S048 Programa Habitat	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$312,000	\$312,000	\$312,000	\$312,000	\$312,000	\$312,000	\$312,000	100.00	\$0	Metro Cuadrado	248	100.00	100.00
Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Felipe De Jesus Isauri Entre Calle Sin Nombre Y Calle Sin Nombre Colonia Popular	Guaymas	Cobertura municipal	Subsidios	S048 Programa Habitat	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$639,525	\$639,525	\$639,525	\$639,525	\$639,525	\$639,525	\$639,525	100.00	\$0	Metro Cuadrado	512	100.00	100.00
Sustitución De Red De Agua Potable En Calle Severiano Puertas Quintero Entre Calle Ignacio Allende Y Calle Huirvis En Localidad De Vicam	Guaymas	Cobertura municipal	Subsidios	S048 Programa Habitat	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$137,640	\$137,640	\$137,640	\$137,640	\$137,640	\$137,640	\$137,640	100.00	\$0	Metro Lineal	225	100.00	100.00
Sustitución De Red De Agua Potable En Calle Mariano Matamoros Entre Blvd. Nainari Y Calle Onteme En Localidad De Vicam	Guaymas	Cobertura municipal	Subsidios	S048 Programa Habitat	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$147,408	\$147,408	\$147,408	\$147,408	\$147,408	\$147,408	\$147,408	100.00	\$0	Metro Lineal	380	100.00	100.00

Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Pav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Montes De Oca Entre Granados Y Uan Escutia, Fracc. Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,041,667	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	100.00	\$0	1083 M2 Y 271 ML	750	100.00	100.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle Gardenia Entre Calle Alamo Y Calle Bugambillas (Calle Sin Nombre) Colonia 23 De Marzo	Guaymas	Cobertura municipal	Subsidios	S048 Programa Hábitat	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$363,600	\$363,600	\$363,600	\$363,068	\$363,068	\$363,068	\$363,068	99.85	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00
Construccion De Red De Agua Potable En Potam	Guaymas	Cobertura municipal	Subsidios	S048 Programa Habitat	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$841,162	\$841,162	\$841,162	\$841,162	\$841,162	\$841,162	\$841,162	100.00	\$0	Metro Lineal	596	100.00	100.00
Sustitucion De Red De Agua Potable En Calle Bacatete Entre Calle Punta De Flecha Y Calle Juan Maldonado Tetablate En Localidad De Vicam	Guaymas	Cobertura municipal	Subsidios	S048 Programa Habitat	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$145,923	\$145,923	\$145,923	\$145,923	\$145,923	\$145,923	\$145,923	100.00	\$0	Metro Lineal	335	100.00	100.00
Encauzamiento De Aguas Pluviales En Calle Sin Nombre Entre Calle Waskin Y Calle Sin Nombre Col. Pátima	Guaymas	Cobertura municipal	Subsidios	S048 Programa Habitat	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,289,927	\$1,289,927	\$1,289,927	\$1,289,927	\$1,289,927	\$1,289,927	\$1,289,927	100.00	\$0	Metro Lineal	300	100.00	100.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Avenida Nuevo Leon En La Localidad De Cananea, Municipio De Cananea	Cananea	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,024,840	\$1,024,840	\$1,024,840	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	200	100.00	0.00
Alcantarillado Sanitario En Un Sector De La Col. Hector Francisco Romero	Hermosillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$608,397	\$608,397	\$608,397	\$608,397	\$608,397	\$608,397	\$608,397	100.00	\$0	Metro Lineal	1,200	100.00	35.00
Ampliacion De La Red De Electrificacion En La Calle Hacienda Del Sur Y Pithaya Madura Sn Col. Las Peredas	Hermosillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Energía	En Ejecución	2013	\$2,391,215	\$2,391,215	\$2,391,215	\$2,391,215	\$2,391,215	\$2,391,215	\$2,391,215	100.00	\$0	Transformador, Metro Lineal, Poste, Colonia	2,100	100.00	0.00
Pavimentacion Con Concreto Asfaltico De Las Calles: Parral Entre Blvd. Enrique Mazon Y Callejon San Luis, Rosario Ibarra De Piedra Entre Callejon San Luis Y Lampazos, Col. San Luis	Hermosillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,922,958	\$1,922,958	\$1,922,958	\$1,922,958	\$1,922,958	\$1,922,958	\$1,922,958	100.00	\$0	Metro Cuadrado	4,200	100.00	100.00
Pavimentacion Con Concreto Asfaltico En Bacadehuachi Entre Las Americas Y Arizona, Col. Lomas De Madrid	Hermosillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$846,457	\$846,457	\$846,457	\$846,457	\$846,457	\$846,457	\$846,457	100.00	\$0	Metro Cuadrado	1,500	100.00	0.00
Rehabilitacion De Pozo Para Agua Potable En El Ejido Carrillo Marcor	Hermosillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$214,429	\$214,429	\$214,429	\$214,429	\$214,429	\$214,429	\$214,429	100.00	\$0	Equipo	500	100.00	100.00
Prevención Social De La Violencia Con Participación Ciudadana	San Luis Río Colorado	Cobertura municipal	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,990,000	\$1,990,000	\$1,990,000	\$1,990,000	99.50	\$10,000	Asesoría	178,380	100.00	99.50
Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluación En Control De Confianza	San Luis Río Colorado	Cobertura municipal	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,240,000	\$1,240,000	\$1,240,000	\$1,240,000	\$1,240,000	\$1,239,000	\$1,239,000	99.92	\$0	Curso	178,380	100.00	99.92
Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública	San Luis Río Colorado	Cobertura municipal	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$6,133,000	\$6,133,000	\$6,133,000	\$6,133,000	\$6,133,000	\$5,953,000	\$5,953,000	97.07	\$180,000	Proyecto	178,380	100.00	97.07

Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Pav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Montes De Oca Entre Granados Y Uan Escutia, Fracc. Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,041,667	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	100.00	\$0	M2 Y 271 ML	750	100.00	100.00
Sistema Nacional De Información (Base De Datos)	San Luis Río Colorado	Cobertura municipal	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$627,000	\$627,000	\$627,000	\$627,000	\$627,000	\$521,438	\$521,438	83.16	\$105,562	Proyecto	178,380	100.00	83.16
Pavimentacion Calle Elsy Torres Y Solidaridad	Cananea	Heroica Ciudad de Cananea	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$331,949	\$331,949	\$331,949	\$331,949	\$331,949	\$331,949	\$331,949	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	15,000	100.00	100.00
Pavimentacion Calle Solidaridad	Cananea	Heroica Ciudad de Cananea	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$347,161	\$347,161	\$347,161	\$347,161	\$347,161	\$347,161	\$347,161	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	15,000	100.00	100.00
Drenaje Calle Elsy Torres	Cananea	Heroica Ciudad de Cananea	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$38,681	\$38,681	\$38,681	\$38,681	\$38,681	\$38,681	\$38,681	100.00	\$0	Metros Lineales	1,800	100.00	100.00
Drenaje Calle Cinco	Cananea	Heroica Ciudad de Cananea	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$4,200	\$4,200	\$4,200	\$4,200	\$4,200	\$4,200	\$4,200	100.00	\$0	Metro Lineal	1,300	100.00	100.00
Rehabilitacion Muros Villa Montiel	Cananea	Heroica Ciudad de Cananea	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$13,200	\$13,200	\$13,200	\$13,200	\$13,200	\$13,200	\$13,200	100.00	\$0	Metro cúbico	2,400	100.00	100.00
Intrudccion Lineas Electricas Colonia Ayuntamiento	Cananea	Heroica Ciudad de Cananea	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Energía	En Ejecución	2013	\$23,883	\$23,883	\$23,883	\$23,883	\$23,883	\$23,883	\$23,883	100.00	\$0	Poste, Luminaria, Metro Lineal	100	100.00	100.00
Bacheo Calle 10 Ejido Papagos	General Plutarco Elías Sonoita Calles		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$250,679	\$250,679	\$250,679	\$250,679	\$250,679	\$250,679	\$250,679	100.00	\$0	M2, Concreto asfáltico	14,000	100.00	100.00
Ampliacion Red Energia Electrica Ejido Desierto De Sonora	General Plutarco Elías Sonoita Calles		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Energía	En Ejecución	2013	\$193,392	\$193,392	\$193,392	\$193,392	\$193,392	\$193,392	\$193,392	100.00	\$0	Metros Lineales	300	100.00	100.00
Ampliacion Red Energia Electrica Calle 8 Sonoyta	General Plutarco Elías Sonoita Calles		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Energía	En Ejecución	2013	\$100	\$36,592	\$36,592	\$36,592	\$36,592	\$36,592	\$36,592	100.00	\$0	Metro Lineal	150	100.00	100.00
Mantenimiento Vialidad Principal Ejido La Nariz	General Plutarco Elías La Nariz Calles		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$288,122	\$288,122	\$288,122	\$288,122	\$288,122	\$288,122	\$288,122	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	100.00	100.00
Mantenimiento Camino Al Valle	General Plutarco Elías Cobertura municipal Calles		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$306,400	\$306,400	\$306,400	\$306,400	\$306,400	\$306,400	\$306,400	100.00	\$0	Metro Lineal	3,000	100.00	100.00
Introduccion Red Energia Electrica Calle Eugenio Velasco, Sonoyta	General Plutarco Elías Sonoita Calles		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Energía	En Ejecución	2013	\$310,020	\$333,243	\$333,243	\$333,243	\$333,243	\$310,020	\$310,020	93.03	\$0	Metro Lineal	100	100.00	93.03
Construccion Base De Mamposteria Para Tanque De Agua, Ejido La Nariz	General Plutarco Elías La Nariz Calles		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$195,564	\$195,564	\$195,564	\$195,564	\$195,564	\$195,564	\$195,564	100.00	\$0	Obra	120	100.00	100.00

Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Pav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Montes De Oca Entre Granados Y Uan Escutia, Fracc. Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,041,667	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	100.00	\$0	1083 M2 Y 271 ML	750	100.00	100.00
Construccion Estructura Metalica Para Tanque Elevado Agua Potable, Ejido Morelia	General Plutarco Calles	Elías Morelia	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$280,880	\$280,880	\$280,880	\$280,880	\$280,880	\$280,880	\$280,880	100.00	\$0	Obra	70	100.00	100.00
Ampliacion Red Energia Electrica Ave J Y Calle 16, Ejido Papago	General Plutarco Calles	Elías Sonoita	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Energía	En Ejecución	2013	\$258,758	\$258,578	\$258,578	\$258,578	\$258,578	\$258,578	\$258,578	100.00	\$0	Metro Lineal	40	100.00	100.00
Ampliacion Alumbrado Ejido Papago	General Plutarco Calles	Elías Sonoita	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$63,797	\$63,797	\$63,797	\$63,797	\$63,797	\$63,797	\$63,797	100.00	\$0	Luminaria	170	100.00	100.00
Servicios Personales De Seguridad Publica	General Plutarco Calles	Elías Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$4,863,767	\$5,000,696	\$5,000,696	\$5,000,696	\$5,000,696	\$4,863,767	\$4,863,767	97.26	\$0	Sistema	17,000	100.00	97.26
Gastos De Operacion Seguridad Publica	General Plutarco Calles	Elías Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$2,519,177	\$2,519,177	\$2,519,177	\$2,519,177	\$2,519,177	\$2,519,117	\$2,519,117	100.00	\$0	Sistema	17,000	100.00	100.00
Programa De Adquisicion De Bienes Para El Servicio De Seguridad Publica	General Plutarco Calles	Elías Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$74,977	\$74,977	\$74,977	\$74,977	\$74,977	\$74,977	\$74,977	100.00	\$0	Acción	17,000	100.00	100.00
Construccion De Fosa Septica En Tarachi	Arivechi	Tarachi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$317,288	\$317,288	\$317,288	\$317,288	\$317,288	\$317,288	\$317,288	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00
Liquidacion De Obligaciones Financieras	Arivechi	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$28,553	\$28,553	\$28,553	\$28,553	\$28,553	\$28,553	\$28,553	100.00	\$0	Evento	0	100.00	100.00
Mejoramiento De Telesecundaia En Teonedepa	Cumpas	Teonedepa	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,659	\$1,659	\$1,659	\$1,659	\$1,659	\$1,659	\$1,659	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00
Rehabilitacion De Drenaje En Calle 10 En Cumpas	Cumpas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$435	\$435	\$435	\$435	\$435	\$435	\$435	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00
Rehabilitacion De Puente En Teneodepa	Cumpas	Teonedepa	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$269	\$269	\$269	\$269	\$269	\$269	\$269	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00
Mantto De Camino Vecinal Guaycora El Encinal	Bacanora	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00
Const. De Centro De Salud	Navojoa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Salud	En Ejecución	2013	\$563,000	\$563,000	\$563,000	\$563,000	\$563,000	\$563,000	\$563,000	100.00	\$0	Obra	850	100.00	100.00
Const. De Centro De Salud	Navojoa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Salud	En Ejecución	2013	\$563,000	\$563,000	\$563,000	\$563,000	\$563,000	\$563,000	\$563,000	100.00	\$0	Obra	59	100.00	100.00
Const. De Centro De Salud	Navojoa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Salud	En Ejecución	2013	\$563,000	\$563,000	\$563,000	\$563,000	\$563,000	\$563,000	\$563,000	100.00	\$0	Obra	85	100.00	100.00

Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Pav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Montes De Oca Entre Granados Y Uan Escutia, Fracc. Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,041,667	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	100.00	\$0	1083 M2 Y 271 ML	750	100.00	100.00
Elaboracion De Estudio Y Proyecyo De Abastecimiento Agua Potable A Onavas	Onavas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$8,602	\$8,602	\$8,602	\$8,602	\$8,602	\$8,602	\$8,602	100.00	\$0	Proyecto	0	100.00	100.00
Const. De Centro De Salud	Navojoa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Salud	En Ejecución	2013	\$563,000	\$563,000	\$563,000	\$563,000	\$563,000	\$563,000	\$563,000	100.00	\$0	Obra	385	100.00	100.00
Liquidacion De Obligaciones Financieras	Onavas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,715	\$1,715	\$1,715	\$1,715	\$1,715	\$1,715	\$1,715	100.00	\$0	Evento	0	100.00	1.00
Const. De Centro De Salud	Navojoa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Salud	En Ejecución	2013	\$563,000	\$563,000	\$563,000	\$563,000	\$563,000	\$563,000	\$563,000	100.00	\$0	Obra	225	100.00	100.00
Const. De Centro De Salud	Navojoa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Salud	En Ejecución	2013	\$563,000	\$563,000	\$563,000	\$563,000	\$563,000	\$563,000	\$563,000	100.00	\$0	Obra	310	100.00	100.00
Rehabilitacion De Centro De Salud En Naco	Naco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Salud	En Ejecución	2013	\$8,320	\$8,320	\$8,320	\$8,320	\$8,320	\$8,320	\$8,320	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00
Const Red Drenaje En Obra Came	Naco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$15,759	\$15,759	\$15,759	\$15,759	\$15,759	\$15,759	\$15,759	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00
Const. De Centro De Salud	Navojoa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Salud	En Ejecución	2013	\$563,000	\$563,000	\$563,000	\$563,000	\$563,000	\$563,000	\$563,000	100.00	\$0	Obra	250	100.00	100.00
Liquidacion De Obligaciones Financieras	Naco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$60,474	\$60,474	\$60,474	\$60,474	\$60,474	\$60,474	\$60,474	100.00	\$0	Evento	0	100.00	1.00
Const. De Centro De Salud	Navojoa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Salud	En Ejecución	2013	\$563,000	\$563,000	\$563,000	\$563,000	\$563,000	\$563,000	\$563,000	100.00	\$0	Obra	120	100.00	100.00
Const. De Centro De Salud	Navojoa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Salud	En Ejecución	2013	\$563,000	\$563,000	\$563,000	\$563,000	\$563,000	\$563,000	\$563,000	100.00	\$0	Obra	625	100.00	100.00
Equipamiento Pozo Agua Potable En Nuevo Tepupa	San Pedro de la Cueva	Nuevo Tepupa	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$7,309	\$73,019	\$73,019	\$73,019	\$73,019	\$73,019	\$73,019	100.00	\$0	Equipo	0	100.00	100.00
Rehabilitacion Alumbrado Publico En San Jose De Batuc	San Pedro de la Cueva	San José de Batuc (Batuquito)	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,146	\$2,146	\$2,146	\$2,146	\$2,146	\$2,146	\$2,146	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00
Const. De Centro De Salud	Navojoa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Salud	En Ejecución	2013	\$563,000	\$563,000	\$563,000	\$563,000	\$563,000	\$563,000	\$563,000	100.00	\$0	Obra	1,290	100.00	100.00
Ampliacion Drenaje Dalle Fronteras Final Col Llano	San Pedro de la Cueva	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$46,861	\$46,861	\$46,861	\$46,861	\$46,861	\$46,861	\$46,861	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00

Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Pav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Montes De Oca Entre Granados Y Uan Escutia, Fracc. Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,041,667	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	100.00	\$0	1083 M2 Y 271 ML	750	100.00	100.00
Ampliacion Red Drenaje Calle Alameda Y Solidaridad	San Pedro de la Cueva	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$59,452	\$59,452	\$59,452	\$59,452	\$59,452	\$59,452	\$59,452	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00
Ampliacion Drenaje Calle Jose Maria Morelos Y C Sin Nombre	San Pedro de la Cueva	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$11,931	\$11,931	\$11,931	\$11,931	\$11,931	\$11,931	\$11,931	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00
Const. De Centro De Salud	Navojoa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Salud	En Ejecución	2013	\$563,000	\$563,000	\$563,000	\$563,000	\$563,000	\$563,000	\$563,000	100.00	\$0	Obra	350	100.00	100.00
Const. De Centro De Salud	Navojoa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Salud	En Ejecución	2013	\$563,000	\$563,000	\$563,000	\$563,000	\$563,000	\$563,000	\$563,000	100.00	\$0	Obra	250	100.00	100.00
Const. De Centro De Salud	Navojoa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Salud	En Ejecución	2013	\$563,000	\$563,000	\$563,000	\$563,000	\$563,000	\$563,000	\$563,000	100.00	\$0	Obra	285	100.00	100.00
Const. De Centro De Salud	Navojoa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Salud	En Ejecución	2013	\$563,000	\$563,000	\$563,000	\$563,000	\$563,000	\$563,000	\$563,000	100.00	\$0	Obra	150	100.00	100.00
Reparacion De Transformador Para Pozo De Agua Potable En Cabecera Municipal	Ures	Heroica Ciudad de Ures	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$18,000	\$18,000	\$18,000	\$18,000	\$18,000	\$18,000	\$18,000	100.00	\$0	Pieza	0	1.00	100.00
Const. De Centro De Salud	Navojoa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Salud	En Ejecución	2013	\$563,000	\$563,000	\$563,000	\$563,000	\$563,000	\$563,000	\$563,000	100.00	\$0	Obra	65	100.00	100.00
Const. De Centro De Salud	Navojoa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Salud	En Ejecución	2013	\$563,000	\$563,000	\$563,000	\$563,000	\$563,000	\$563,000	\$563,000	100.00	\$0	Obra	75	100.00	100.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Prof. Arturo Rabago En La Localidad De Aconchi, Municipio De Aconchi	Aconchi	Cobertura municipal	Convenios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,310,444	\$1,310,444	\$1,310,444	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,650	100.00	0.00
Pavimentacion Calle Bob Hamilton Alameda Y Ca Solidaridad	San Pedro de la Cueva	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$38,966	\$38,966	\$38,966	\$38,966	\$38,966	\$38,966	\$38,966	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00
Administracion Y Control De La Seguridad Publica (Servs Personales)	San Pedro de la Cueva	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I005 PORTAMUN	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$62,378	\$62,378	\$62,378	\$62,378	\$62,378	\$62,378	\$62,378	100.00	\$0	Evento	0	100.00	100.00
Mantenimiento A Puente Colgante En San Felipe	San Felipe de Jesús	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$69,000	\$69,000	\$69,000	\$69,000	\$69,000	\$69,000	\$69,000	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00
Aportacion Del Ayuntamiento A Construccion De Techos De Varias Viviendas	Trincheras	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00
Ampl. De Red De Agua Potable En Col. Nva. Generacion Y 16 De Septiembre	Navojoa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Obra	550	100.00	100.00

Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Pav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Montes De Oca Entre Granados Y Uan Escutia, Fracc. Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,041,667	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	100.00	\$0	1083 M2 Y 271 ML	750	100.00	100.00
Rehab. De Red De Agua Potable En Guaymitas Sector Ii	Navojoa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Obra	150	100.00	100.00
Ampl. Red De Agua Potable En Col. Nva. Generación (Sector Ii)	Navojoa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Obra	250	100.00	100.00
Limpieza Y Desasolve De Arroyos	Benjamín Hill	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$27,000	\$27,000	\$27,000	\$27,000	\$27,000	\$27,000	\$27,000	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00
Ampl. Red De Agua Potable En Col. 16 De Septiembre (Sector Ii)	Navojoa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Obra	255	100.00	100.00
Administracion Y Control De La Seguridd Publica (Gtos De Operacion)	Benjamín Hill	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$600,353	\$600,353	\$600,353	\$600,353	\$600,353	\$600,353	\$600,353	100.00	\$0	Evento	0	100.00	1.00
Ampl. Red Drenaje Sanitario En Col. Nueva Generacion (Sector V)	Navojoa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Obra	280	100.00	100.00
Rehab. De Alcantarillado Sanitario En La Col. Infonavit Obrera	Navojoa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Obra	250	100.00	100.00
Rehabilitacion De Equipo De Bombeo Pozo Agua Potable Bacadehuachi	Bacadehuachi	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	100.00	\$0	Pozo	0	100.00	100.00
Ampliacion Red Drenaje Calle Luis Maria Valencia	Bacadehuachi	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$29,000	\$29,000	\$29,000	\$29,000	\$29,000	\$29,000	\$29,000	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00
Pavimentacion Concreto Hidraulico Calle Sufragio Efectivo	Bacadehuachi	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00
Rh. Vialidad De Acceso A Cols. Beltrones Y Ampl. Beltrones	Navojoa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Obra	2,500	100.00	100.00
Pavimentacion De Calle Principal En Mesita De Cuajari	Sahuaripa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$28,178	\$28,178	\$28,178	\$28,178	\$28,178	\$28,178	\$28,178	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00
Rehabilitacion De Varias Calles Y Parque De Sahuaripa	Sahuaripa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$19,000	\$19,000	\$19,000	\$19,000	\$19,000	\$19,000	\$19,000	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00
Construccion De Banquetas Y Guarniciones En Calle Reforma	Sahuaripa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$19,128	\$19,128	\$19,128	\$19,128	\$19,128	\$19,128	\$19,128	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00

Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Pav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Montes De Oca Entre Granados Y Uan Escutia, Fracc. Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,041,667	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	100.00	\$0	1083 M2 Y 271 ML	750	100.00	100.00
Rh. Calles Urbanas En Las Cols. Tierra Blanca Y Constitucion (Sector I)	Navojoa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	100.00	\$0	Obra	1,500	100.00	100.00
Rehab. De Calles Urbanas En Tetanchopo (Sector Ii)	Navojoa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	\$0	Obra	850	100.00	100.00
Liquidacion De Obligaciones Financieras	Sahuaripa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$40,318	\$40,318	\$40,318	\$40,318	\$40,318	\$40,318	\$40,318	100.00	\$0	Evento	0	100.00	100.00
Rehab. De Calles Urbanas En El Sector Iii: Colonias Deportiva, Itson.	Navojoa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$690,000	\$690,000	\$690,000	\$690,000	\$690,000	\$690,000	\$690,000	100.00	\$0	Obra	2,100	100.00	100.00
Construccion De Pila De Almacenamiento De Agua	Nácori Chico	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$17,800	\$17,800	\$17,800	\$17,800	\$17,800	\$17,800	\$17,800	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00
Rehabilitacion Basuron Municipal	Nácori Chico	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,600	\$16,000	\$16,000	\$16,000	\$16,000	\$16,000	\$16,000	100.00	\$0	Relleno Sanitario	0	100.00	100.00
Rehab. De Calles Urbanas En El Sector Iv De La Colonia Juárez.	Navojoa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$690,000	\$690,000	\$690,000	\$690,000	\$690,000	\$690,000	\$690,000	100.00	\$0	Obra	1,100	100.00	100.00
Rehab. De Calles Urbanas En El Sector V En Las Colonias: Sonora, Sop, Indeur, Sonora Progresista, Infonavit Sonora.	Navojoa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Obra	2,500	100.00	100.00
Rehab. De Calles Urbanas En El Sector Vi En Las Colonias: Tetaboca, Rosario Ruelas, Minas De Arena Y Tepeyac.	Navojoa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Obra	2,550	100.00	100.00
Rehab. De Calles Urbanas En El Sector Vii En Las Colonias: Francisco Villa Y Tierra Y Libertad	Navojoa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	100.00	\$0	Obra	1,600	100.00	100.00
Rehab. De Calles Urbanas En El Sector Viii En Las Colonias: Francisco Villa Y Tierra Y Libertad	Navojoa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	100.00	\$0	Obra	925	100.00	100.00
Rehab. De Calles Urbanas En El Sector Ix En Las Colonias: Pueblo Viejo, Y Mezquitil De Pueblo Viejo.	Navojoa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Obra	650	100.00	100.00
Rehab. De Calles Urbanas En El Sector X En Las Colonias: Hidalgo, Rosales Y Moderna	Navojoa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	100.00	\$0	Obra	1,800	100.00	100.00
Rehab. De Calles Urbanas En El Sector Iii.2 Colonias Central, Beltrones, Beltrones Ii Y Ampl. Beltrones.	Navojoa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$690,000	\$690,000	\$690,000	\$690,000	\$690,000	\$690,000	\$690,000	100.00	\$0	Obra	2,300	100.00	100.00

Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Pav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Montes De Oca Entre Granados Y Uan Escutia, Fracc. Díaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,041,667	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	100.00	\$0	1083 M2 Y 271 ML	750	100.00	100.00
Rehab. De Calles Urbanas En El Sector Iv.2 De La Colonia Juárez.	Navojoa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$690,000	\$690,000	\$690,000	\$690,000	\$690,000	\$690,000	\$690,000	100.00	\$0	Obra	660	100.00	100.00
Rehab. De Calles Urbanas En El Sector Ix.2 En Las Colonias: Pueblo Viejo.	Navojoa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Obra	350	100.00	100.00
Mantenimiento Del Area Pavimentada En Diferentes Sectores De La Ciudad De Navojoa	Navojoa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	100.00	\$0	Obra	10,000	100.00	100.00
Alumbrado Publico En La Col. 16 De Septiembre	Navojoa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$3,200,000	\$3,200,000	\$3,200,000	\$3,199,999	\$3,199,999	\$3,199,999	\$3,199,999	100.00	\$0	Obra	1,400	100.00	100.00
Rehabilitación De Infraestructura De La Calle De Agua Prieta, Col. Álvaro Obregón	Cajeme	Ciudad Obregón	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,116,324	\$1,116,324	\$1,116,324	\$1,116,324	\$1,116,324	\$1,116,324	\$1,116,324	100.00	\$0	Metro Lineal	0	100.00	100.00
Rehab. De Camino De Terracería Las Pilas- El Jijiri- Tierra Blanca, Comisaría De Tesia	Navojoa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	100.00	\$0	Obra	1,461	100.00	100.00
Rehab. De Camino De Terracería A Tesia-Mezq. De Tesia- Palo Blanco- Los Limones, En La Comisaría De Tesia.	Navojoa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$220,000	\$220,000	\$220,000	\$220,000	\$220,000	\$220,000	\$220,000	100.00	\$0	Obra	1,150	100.00	100.00
Electrificacion En Calle Sin Nombre Barrio El Estadio En Villa Hgo	Villa Hidalgo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Energía	En Ejecución	2013	\$42,665	\$42,665	\$42,665	\$42,665	\$42,665	\$42,665	\$42,665	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00
Electrificacion En Calle Sin Nombre En San Antonio De San Juan Del Rio	Villa Hidalgo	San Juan del Río	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Energía	En Ejecución	2013	\$148,138	\$148,138	\$148,138	\$148,138	\$148,138	\$148,138	\$148,138	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00
Rehabilitacion Alumbrado Publico En Villa Hidalgo	Villa Hidalgo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,769	\$2,769	\$2,769	\$2,769	\$2,769	\$2,769	\$2,769	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00
Rehab. De Camino De Acceso A Carretera Internacional-Basiabampo.	Navojoa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$265,000	\$265,000	\$265,000	\$265,000	\$265,000	\$265,000	\$265,000	100.00	\$0	Obra	210	100.00	100.00
Rehab. De Camino De Acceso A Fundación-Jostahueca-Etchohuaguila-Musabampoel Sifon-Santa Ma. Del Buaraje- Ej. Joaquin Amaro	Navojoa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	100.00	\$0	Obra	2,200	100.00	100.00
Pavimentación De Las Calles Alrededor De La Iglesia En La Col. Sonora	Cajeme	Ciudad Obregón	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,863,246	\$1,863,246	\$1,863,246	\$1,863,246	\$1,863,246	\$1,863,246	\$1,863,246	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00
Rehab. Camino De Acceso A Camoa- Barrio Cantua-Barrio Corral- Tres Hermanos- Carret-Alamos.	Navojoa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$595,000	\$595,000	\$595,000	\$595,000	\$595,000	\$595,000	\$595,000	100.00	\$0	Obra	1,800	100.00	100.00
Rehabilitación De Agua Potable Y Drenaje Sanitario De La Calle Misión Cócóspera En La Col. Eusebio Fco. Kino	Cajeme	Ciudad Obregón	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$940,637	\$940,637	\$940,637	\$940,637	\$940,637	\$940,637	\$940,637	100.00	\$0	Metro Lineal	0	100.00	100.00

Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Pav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Montes De Oca Entre Granados Y Uan Escutia, Fracc. Díaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,041,667	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	100.00	\$0	1083 M2 Y 271 ML	750	100.00	100.00
Rehabilitación De Agua Potable Y Drenaje Sanitario De La Calle Triticale De La Col. Maximiliano R. López	Cajeme	Ciudad Obregón	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$249,994	\$249,994	\$249,994	\$249,994	\$249,994	\$249,994	\$249,994	100.00	\$0	Metro Lineal	0	100.00	100.00
Rehabilitación De Agua Potable Y Drenaje Sanitario De Las Calles Álvaro Obregón Y 16 De Septiembre Entre Sinaloa Y Canal Porfirio Díaz En Cócorit	Cajeme	Cócorit	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$567,816	\$567,816	\$567,816	\$567,816	\$567,816	\$567,816	\$567,816	100.00	\$0	Metro Lineal	0	100.00	100.00
Construcción De Banquetas En Las Calles Río San Fernando Y Río San Miguel De La Col. Libertad	Cajeme	Ciudad Obregón	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00
Rehab. De Camino De Acceso Carretera Huatabampo- Chinotahuca	Navojoa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	\$0	Obra	650	100.00	100.00
Rehab. De Camino De Acceso A San Ignacio- Siviral	Navojoa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	100.00	\$0	Obra	350	100.00	100.00
Ampliación De Red De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias, Colonia Jecopaco	Benito Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$63,700	\$63,700	\$63,700	\$63,700	\$63,700	\$63,700	\$63,700	100.00	\$0	Metro Lineal	0	100.00	100.00
Rehab. De Camino De Terracería-Chirajobampo-Los Buayums-Sinahuiza-La Potable-Chirajobampo-Sinahuiza-Carretera Internacional	Navojoa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$545,000	\$545,000	\$545,000	\$545,000	\$545,000	\$545,000	\$545,000	100.00	\$0	Obra	2,500	100.00	100.00
Rehab. De Camino De Terracería Carretera Internacional- Ej. 21 De Marzo	Navojoa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	\$0	Obra	350	100.00	100.00
Rehab. De Camino De Terracería Carretera Internacional-Huebampo-San Jose.	Navojoa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$345,000	\$345,000	\$345,000	\$345,000	\$345,000	\$345,000	\$345,000	100.00	\$0	Obra	750	100.00	100.00
Rehabilitación De Agua Potable Y Drenaje Sanitario De La C. Álvaro Obregón Entre Camino Carretero Y Canal Porfirio Díaz	Cajeme	Cócorit	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$316,000	\$316,000	\$316,000	\$316,000	\$316,000	\$316,000	\$316,000	100.00	\$0	Metro Lineal	0	100.00	100.00
Rehabilitación De Agua Potable Y Drenaje Sanitario De La Calle Camino Carretero Entre Benito Juárez Y Constitución En Cócorit	Cajeme	Cócorit	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$440,000	\$440,000	\$440,000	\$440,000	\$440,000	\$440,000	\$440,000	100.00	\$0	Metro Lineal	0	100.00	100.00
Rehab.De Camino De Acceso Periferico-Chihuahuita-Bemelabampo	Navojoa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$130,000	100.00	\$0	Obra	530	100.00	100.00
Construcción De Banquetas En Diversas Vialidades	Cajeme	Ciudad Obregón	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$238,236	\$238,236	\$238,236	\$238,236	\$238,236	\$238,236	\$238,236	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00
Rehab. De Camino De Acceso A Guaymitas-Capohuiza	Navojoa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Obra	2,250	100.00	100.00
Rehab. De Camino De Acceso A Sibacobe En La Comisaria De Tesia	Navojoa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$205,000	\$205,000	\$205,000	\$205,000	\$205,000	\$205,000	\$205,000	100.00	\$0	Obra	300	100.00	100.00

Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Pav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Montes De Oca Entre Granados Y Uan Escutia, Fracc. Díaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,041,667	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	100.00	\$0	1083 M2 Y 271 ML	750	100.00	100.00
Rehab. De Camino De Acceso A Chivucu En La Comisaria De Tesia.	Navojoa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$170,000	\$170,000	\$170,000	\$170,000	\$170,000	\$170,000	\$170,000	100.00	\$0	Obra	475	100.00	100.00
Rehabilitacion De Pavimento Hidraulico En Avenida Ocampo	Tepache	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	Terminado	2013	\$285,815	\$285,815	\$285,815	\$285,815	\$285,815	\$285,815	\$285,815	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	250	100.00	100.00
Rehabilitacion De Red De Agua Potable Agua Blanca	Benito Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$370,110	\$370,110	\$370,110	\$370,110	\$370,110	\$370,110	\$370,110	100.00	\$0	Metro Lineal	899	100.00	100.00
Rehab. De Calles En Pueblo Mayo	Navojoa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$325,000	\$325,000	\$325,000	\$325,000	\$325,000	\$325,000	\$325,000	100.00	\$0	Obra	2,520	100.00	100.00
Ampliacion De Red De Acantarillado Y Descargas Domiciliarias Colonia Jecopaco	Benito Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$68,600	\$68,600	\$68,600	\$68,600	\$68,600	\$68,600	\$68,600	100.00	\$0	Metro Lineal	1,439	100.00	100.00
Rehabilitacion De Alumbrado Publico Paredon Colorado	Benito Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Energía	En Ejecución	2013	\$105,480	\$105,840	\$105,840	\$105,840	\$105,840	\$105,840	\$105,840	100.00	\$0	Pieza	2,164	100.00	100.00
Rehabilitacion De Alumbrado Publico Paredoncito	Benito Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Energía	En Ejecución	2013	\$105,840	\$105,840	\$105,840	\$105,840	\$105,840	\$105,840	\$105,840	100.00	\$0	Metro Lineal	1,850	100.00	100.00
Rehabilitacion De Lumbrado Publico Aceitunitas	Benito Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Energía	En Ejecución	2013	\$106,820	\$106,820	\$106,820	\$106,820	\$106,820	\$106,820	\$106,820	100.00	\$0	Metro Lineal	399	100.00	100.00
Programa De Empleo Temporal Pequero 2013	Benito Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$2,600,000	\$2,600,000	\$2,600,000	\$2,600,000	\$2,600,000	\$2,600,000	\$2,600,000	100.00	\$0	Lote	437	100.00	100.00
Rehabilitacion De Drenaje Calle Zaragoza Final	Tepache	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	Terminado	2013	\$50,251	\$50,251	\$50,251	\$50,251	\$50,251	\$50,251	\$50,251	100.00	\$0	Metro Lineal	150	100.00	100.00
Rehab. De Calles En Navomora	Navojoa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	100.00	\$0	Obra	65	100.00	100.00
Rehab. De Varias Calles En La Comisaria De Fundición	Navojoa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$130,000	100.00	\$0	Obra	850	100.00	100.00
Rehab. De Varias Calles En Santa Ma. Del Buaraje	Navojoa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$245,000	\$245,000	\$245,000	\$245,000	\$245,000	\$245,000	\$245,000	100.00	\$0	Obra	1,100	100.00	100.00
Rehab. De Varias Calles En La Comisaria De Camoa	Navojoa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$180,000	100.00	\$0	Obra	200	100.00	100.00
Rehab. De Varias Calles En La Comunidad De Barrio Cantua	Navojoa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	100.00	\$0	Obra	225	100.00	100.00

Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Pav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Montes De Oca Entre Granados Y Uan Escutia, Fracc. Díaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,041,667	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	100.00	\$0	1083 M2 Y 271 ML	750	100.00	100.00
Rehab. De Varias Calles En La Comunidad De Barrio Corral	Navojoa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	100.00	\$0	Obra	65	100.00	100.00
Rehab. De Varias Calles En La Comisaria De San Ignacio	Navojoa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$255,000	\$255,000	\$255,000	\$255,000	\$255,000	\$255,000	\$255,000	100.00	\$0	Obra	2,100	100.00	100.00
Rehab. De Varias Calles En La Comunidad De Ej. 5 De Junio	Navojoa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$175,000	\$175,000	\$175,000	\$175,000	\$175,000	\$175,000	\$175,000	100.00	\$0	Obra	1,100	100.00	100.00
Rehab. De Varias Calles En La Comisaria De Bacabachi	Navojoa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	\$0	Obra	1,350	100.00	100.00
Construcción De Alcantarillado Pluvial Calle Golondrinas	Cajeme	Ciudad Obregón	Subsidios	S048 Programa Habitat	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$309,804	\$309,804	\$309,804	\$309,804	\$309,804	\$309,804	\$309,804	100.00	\$0	Metro Lineal	0	100.00	100.00
Rehab. De Varias Calles En Chirajobampo	Navojoa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$175,000	\$175,000	\$175,000	\$175,000	\$175,000	\$175,000	\$175,000	100.00	\$0	Obra	850	100.00	100.00
Rehab. De Varias Calles En El Ej. 21 De Marzo	Navojoa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	100.00	\$0	Obra	325	100.00	100.00
Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Codorniz En La Col. Aves Del Castillo	Cajeme	Ciudad Obregón	Subsidios	S048 Programa Habitat	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$909,060	\$909,060	\$909,060	\$909,060	\$909,060	\$909,060	\$909,060	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00
Rehab. De Varias Calles En El Ej. Guadalupe Victoria	Navojoa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	100.00	\$0	Obra	400	100.00	100.00
Rehab. De Varias Calles En Jopopaco	Navojoa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	100.00	\$0	Obra	487	100.00	100.00
Rehab. De Varias Calles En Masiaca	Navojoa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Obra	1,500	100.00	100.00
Rehab. De Varias Calles En San Pedrito	Navojoa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00	\$0	Obra	180	100.00	100.00
Rehab. De Varias Calles En San Jose, Com. De Masiaca.	Navojoa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	100.00	\$0	Obra	550	100.00	100.00
Rehab. De Varias Calles En La Localidad De Rosales, Com. De Rosales.	Navojoa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	100.00	\$0	Obra	1,200	100.00	100.00
Rehab. De Varias Calles En Bahuises En La Com. De Rosales	Navojoa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	100.00	\$0	Obra	1,300	100.00	100.00

Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Pav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Montes De Oca Entre Granados Y Uan Escutia, Fracc. Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,041,667	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	100.00	\$0	1083 M2 Y 271 ML	750	100.00	100.00
Ampliacion De La Construccion De Recinto Fiscal Estrategico Del Estado De Sonora	Cajeme	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$34,915,050	\$34,915,050	\$34,915,050	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	646,611	100.00	0.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Puebla Entre Jalisco Y Avenida Del Limon En La Localidad De Caborca, Municipio De Caborca	Caborca	Cobertura municipal	Convenios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,626,918	\$2,626,918	\$2,626,918	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	50,000	100.00	0.00
Construccion Linea Agua Potable En Varias Calles Col La Bombita	Huépac	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$103,981	\$103,981	\$103,981	\$103,981	\$103,981	\$103,981	\$103,981	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00
Construccion De Red De Alcantarillado En Varias Calles De Huepac	Huépac	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$82,588	\$82,588	\$82,588	\$82,588	\$82,588	\$82,588	\$82,588	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00
Construccion De Envovedado Para Encausamiento De Aguas Pluviales	Huépac	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$48,188	\$481,888	\$48,188	\$48,188	\$48,188	\$48,188	\$48,188	10.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00
Introduccion Red Agua Potable En V Calles Nacoziari	Nacoziari de García	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$81,978	\$81,978	\$81,978	\$81,978	\$81,978	\$81,978	\$81,978	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00
Rehabilitacion Alumbrado Publico En Aconchi	Aconchi	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$37,545	\$37,545	\$37,545	\$37,545	\$37,545	\$37,545	\$37,545	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00
Aportacion Ayuntamiento Rehabilitacion Linea Conduccion Agua Potable En Arizpe	Arizpe	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$59,922	\$59,922	\$59,922	\$59,922	\$59,922	\$59,922	\$59,922	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00
Aportacion Del Ayuntamiento En Electrificacion Varias Calles En Arizpe	Arizpe	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Energía	En Ejecución	2013	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00
Aportacion Del Ayuntamiento En Rehabilitacion De Viviendas	Opodepe	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00
Rehabilitacioncampo Beisbol	Opodepe	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$17,000	\$17,000	\$17,000	\$17,000	\$17,000	\$17,000	\$17,000	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00
Rehabilitacion De Relleno Sanitario	Opodepe	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$3,500	\$3,500	\$3,500	\$3,500	\$3,500	\$3,500	\$3,500	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00
Rehabilitacion De Tanque Elevado De Agua Potable	Opodepe	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$20,804	\$20,804	\$20,804	\$20,804	\$20,804	\$20,804	\$20,804	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00
Introduccion Linea Agua Potable En Tuape	Opodepe	Tuape	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$8,112	\$8,112	\$8,112	\$8,112	\$8,112	\$8,112	\$8,112	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00
Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable En Pueblo Viejo	Opodepe	Pueblo Viejo	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$11,538	\$11,538	\$11,538	\$11,538	\$11,538	\$11,538	\$11,538	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00

Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Pav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Montes De Oca Entre Granados Y Uan Escutia, Fracc. Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,041,667	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	100.00	\$0	1083 M2 Y 271 ML	750	100.00	100.00
Fabricacion E Instalacion De Pozos De Visita	Opodepe	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$4,200	\$4,200	\$4,200	\$4,200	\$4,200	\$4,200	\$4,200	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00
Instalacion De Gua Potable	Opodepe	Mesa San Juan	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$19,876	\$19,876	\$19,876	\$19,876	\$19,876	\$19,876	\$19,876	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00
Aportacion A Obra De Equipamiento Deportivo En Telesecundaria 86	Bacoachi	Bacoachi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$11,224	\$11,224	\$11,224	\$11,224	\$11,224	\$11,224	\$11,224	100.00	\$0	Obra	46	100.00	100.00
Aportacion A Obra De Equipamiento Deportivo Esc Primaria Ignacio Tato	Bacoachi	Bacoachi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$11,224	\$11,224	\$11,224	\$11,224	\$11,224	\$11,224	\$11,224	100.00	\$0	Obra	46	100.00	100.00
Rehabilitacion De Camino Rural La Cienega-Unamichi	Bacoachi	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$128,257	\$128,257	\$128,257	\$128,257	\$128,257	\$128,257	\$128,257	100.00	\$0	Kilómetro	102	100.00	100.00
Complemento De Obra De Pavimentacion Con Rehabilitacion De La Red De Agua Potable Y Drenaje	Bacoachi	Bacoachi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	100.00	\$0	Obra	1,646	100.00	100.00
Equipamiento De La Escuela De Educacion Inicial Tosaly Sewa En Lobos Yoris	San Ignacio Río Muerto	Ninguno	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$8,000	\$8,000	\$8,000	\$8,000	\$8,000	\$8,000	\$8,000	100.00	\$0	Obra	21	100.00	100.00
Equipamiento Jardin De Niños El Lobito En Lobos Yoris	San Ignacio Río Muerto	Ninguno	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	100.00	\$0	Obra	36	100.00	100.00
Rehabilitacion Esc Primaria Lazaro Cardenas De Lobos Yoris	San Ignacio Río Muerto	Ninguno	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$31,759	\$31,759	\$31,759	\$31,759	\$31,759	\$31,759	\$31,759	100.00	\$0	Obra	125	100.00	100.00
Rehabilitacion Esc Primaria Miguel Jaime Buitimea En Lobos Yaquis	San Ignacio Río Muerto	Ninguno	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$14,700	\$14,700	\$14,700	\$14,700	\$14,700	\$14,700	\$14,700	100.00	\$0	Obra	115	100.00	100.00
Rehabilitacion Esc Primaria Benito Juarez	San Ignacio Río Muerto	Enrique Landa B.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$23,147	\$23,147	\$23,147	\$23,147	\$23,147	\$23,147	\$23,147	100.00	\$0	Obra	165	100.00	100.00
Pavimentación De La Calle Belisario Domínguez De La Col. Cajeme	Cajeme	Ciudad Obregón	Subsidios	S048 Programa Habitat	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,327,125	\$1,327,125	\$1,327,125	\$1,327,125	\$1,327,125	\$1,327,125	\$1,327,125	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00
Pavimentación De La Calle Mariano Matamoros De La Col. Cajeme	Cajeme	Ciudad Obregón	Subsidios	S048 Programa Habitat	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,257,333	\$1,257,333	\$1,257,333	\$1,257,333	\$1,257,333	\$1,257,333	\$1,257,333	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00
Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Democracia En La Col. Esperanza Tiznado	Cajeme	Ciudad Obregón	Subsidios	S048 Programa Habitat	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$903,543	\$903,543	\$903,543	\$903,543	\$903,543	\$903,543	\$903,543	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00
Mantenimiento De Unidades De Seguridad Publica Municipal	Navojoa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$3,788,549	\$3,788,549	\$3,788,549	\$3,788,549	\$3,788,549	\$3,788,549	\$3,788,549	100.00	\$0	Programa	140,000	100.00	100.00

Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Pav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Montes De Oca Entre Granados Y Uan Escutia, Fracc. Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,041,667	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	100.00	\$0	1083 M2 Y 271 ML	750	100.00	100.00
Equipamiento (Uniformes)	Navojoa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$773,952	\$773,952	\$773,952	\$773,952	\$773,952	\$773,952	\$773,952	100.00	\$0	Programa	140,000	100.00	100.00
Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Venustiano Carranza En La Col. Cajeme	Cajeme	Ciudad Obregón	Subsidios	S048 Programa Habitat	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,107,920	\$2,107,920	\$2,107,920	\$2,107,920	\$2,107,920	\$2,107,920	\$2,107,920	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00
Construcción De Banquetas En Calle Chilpancingo De La Col. S6stenes Valenzuela	Cajeme	Ciudad Obregón	Subsidios	S048 Programa Habitat	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00
Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Norte En La Col. Altar	Cajeme	Ciudad Obregón	Subsidios	S048 Programa Habitat	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$229,026	\$229,026	\$229,026	\$229,026	\$229,026	\$229,026	\$229,026	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00
Alumbrado Público En Calle Aquiles Serdan Entre Blvd. Lázaro Cárdenas Y Blvd. Julio Martínez Bracamontes En La Col. Francisco Villa	Navojoa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,841,721	\$1,841,721	\$1,841,721	\$1,841,721	\$1,841,721	\$1,841,721	\$1,841,721	100.00	\$0	Obra	2,500	100.00	100.00
Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Privada 19 En La Col. Álvaro Obregón	Cajeme	Ciudad Obregón	Subsidios	S048 Programa Habitat	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$252,000	\$252,000	\$252,000	\$252,000	\$252,000	\$252,000	\$252,000	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00
Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Río San Miguel De La Col. Libertad	Cajeme	Ciudad Obregón	Subsidios	S048 Programa Habitat	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,054,991	\$1,054,991	\$1,054,991	\$1,054,991	\$1,054,991	\$1,054,991	\$1,054,991	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00
Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Río San Fernando En La Col. Libertad	Cajeme	Ciudad Obregón	Subsidios	S048 Programa Habitat	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,403,989	\$2,403,989	\$2,403,989	\$2,403,989	\$2,403,989	\$2,403,989	\$2,403,989	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00
Rehabilitacion Pozo De Agua Potable El Torreon	San Miguel de Horcasitas	El Torreón	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$9,280	\$9,280	\$9,280	\$9,280	\$9,280	\$9,280	\$9,280	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00
Rehabilitacion De Pozo De Agua Potable El Tinaco De Pesqueira	San Miguel de Horcasitas	Pesqueira	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$321,088	\$321,088	\$321,088	\$321,088	\$321,088	\$321,088	\$321,088	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Club Rotario Jardines De La Montaña	Nogales	Cobertura municipal	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	2677 M2,543 ML	80	100.00	0.00
Pavimentacion Calle 3 Col. Sahuaral	Empalme	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$705,762	\$705,762	\$705,762	\$705,762	\$705,762	\$705,762	\$705,762	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00
Pavimentacion Calle Nayarit Col. Bellavista	Empalme	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$894,444	\$894,444	\$894,444	\$894,444	\$894,444	\$894,444	\$894,444	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00
Pavimentacion Calle 13 Entre Ave. Heroe De Nacozari Y Blvd. Americas Col. Libertad	Empalme	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$266,617	\$266,617	\$266,617	\$266,617	\$266,617	\$266,617	\$266,617	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00

Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Pav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Montes De Oca Entre Granados Y Uan Escutia, Fracc. Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,041,667	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	100.00	\$0	1083 M2 Y 271 ML	750	100.00	100.00
Rehabilitacion De Infraestructura Calle Allende Entre Ave. Heroe De Nacozari Y Reforma Col. Moderna	Empalme	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$232,603	\$232,603	\$232,603	\$232,603	\$232,603	\$232,603	\$232,603	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00
Modificacion Vialidad Y Estacionamiento Ave. 5 De Mayo Y Blvd. Ramos Flores Col. Pitic	Empalme	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$89,020	\$89,020	\$89,020	\$89,020	\$89,020	\$89,020	\$89,020	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	50.00	100.00
Sistema De Alumbrado Publico Ejido Santa Maria	Empalme	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Energía	En Ejecución	2013	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	100.00	\$0	Unidad	0	100.00	100.00
Construccion De Techo Y Piso Firme	Empalme	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Unidad	0	100.00	100.00
Construccion De Tres Aulas, Direccion, Bebedero, Cerco Perimetral, Plaza Civica Y Servicios Sanitarios En E.P. N.C. Col. Alvaro Obregon En Hermosillo	Hermosillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$2,972,056	\$2,972,056	\$2,972,056	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	ANEXO 3, AULA 1	90	100.00	0.00
Construccion De Tres Aulas (Dos Adosadas Y Una Aislada) En E.P. Ne. N.C. Km 21 En Nogales	Nogales	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,586,741	\$1,586,741	\$1,586,741	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	90	100.00	0.00
Mobiliario	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$12,999,760	\$12,999,760	\$12,999,760	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Mobiliario	0	100.00	0.00
Cursos De Corte Y Confeccion Bisuteria Nutricion Cultura De Belleza Planificacion Familiar Violencia Intra Familiar Manualodades Lectoescritura	Empalme	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$502,988	\$502,988	\$502,988	\$502,988	\$502,988	\$502,988	\$502,988	100.00	\$0	Unidad	0	100.00	100.00
Pavimentacion Col. Sahuaral Entre Centro De Desarrollo Comunitario Y Ave. 3ra	Empalme	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$426,000	\$426,000	\$426,000	\$426,000	\$426,000	\$426,000	\$426,000	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00
Pavimentacion Ave. Luis Flores Y Calle Angel Castro Y Calle Juan Maria Osuna Col. Ronaldo Camacho	Empalme	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$383,270	\$383,270	\$383,270	\$383,270	\$383,270	\$383,270	\$383,270	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00
Pavimentacion Calle Juan Maria Osuna Entre Ave. Alberto Celaya Y Ave. Neftali Garcia	Empalme	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$621,842	\$621,842	\$621,842	\$621,842	\$621,842	\$621,842	\$621,842	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00
Construccion Puente Vehicular Colonia Bellavista	Empalme	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$483,938	\$483,938	\$483,938	\$483,938	\$483,938	\$483,938	\$483,938	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00
Construccion De Bodega En Supervision Zona Escolar No 21	Empalme	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$41,717	\$41,717	\$41,717	\$41,717	\$41,717	\$41,717	\$41,717	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00
Construccion De Aula De Medios En Ep Mario Silva Cortes	Empalme	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$43,600	\$43,600	\$43,600	\$43,600	\$43,600	\$43,600	\$43,600	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00
Construccion De Cancha Y Cobertizo Ejido Empalme El Aguila	Empalme	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$38,021	\$38,021	\$38,021	\$38,021	\$38,021	\$38,021	\$38,021	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00

Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Pav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Montes De Oca Entre Granados Y Uan Escutia, Fracc. Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,041,667	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	100.00	\$0	1083 M2 Y 271 ML	750	100.00	100.00
Recarpeteo Callejon Abasolo Entre Ave. Heroe De Nacoazari E Independencia Col. Moderna	Empalme	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$28,837	\$28,837	\$28,837	\$28,837	\$28,837	\$28,837	\$28,837	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00
Pavimentacion Callejon Abasolo Entre Ave. Independencia Y Constitucion Col. Moderna	Empalme	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$69,893	\$69,893	\$69,893	\$69,893	\$69,893	\$69,893	\$69,893	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00
Pavimentacion Calle Ignacio Allende Entre Ave. Heroe De Nacoazari E Independencia Col. Moderna	Empalme	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$47,428	\$47,428	\$47,428	\$47,428	\$47,428	\$47,428	\$47,428	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00
Pavimentacion Calle Ignacio Allende Entre Ave. Heroe De Nacoazari Y Reforma Col. Moderna	Empalme	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$46,601	\$46,601	\$46,601	\$46,601	\$46,601	\$46,601	\$46,601	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00
Suministro E Instalacion De Lamparas Y Postes De Alumbrado Publico Ejido Maytoarena	Empalme	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Energía	En Ejecución	2013	\$16,584	\$16,584	\$16,584	\$16,584	\$16,584	\$16,584	\$16,584	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00
Ampliacacion De Unidad Deportiva Jesus Alfonso Colilo Beltran Perez	Caborca	Cobertura municipal	Convenios	S205 Deporte	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	100.00	\$0	Unidad	80,000	100.00	0.00
Rehabilitacion Y Equipamiento De Cancha Deportiva El Triangulo En La Colonia Nuevo Hermosillo	Hermosillo	Cobertura municipal	Convenios	S205 Deporte	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$2,463,059	\$2,463,059	\$2,463,059	\$2,463,059	\$2,463,059	\$2,463,059	\$2,463,059	100.00	\$0	Cancha	48,000	100.00	30.00
Infraestructura Deportiva Municipal En Comunidades Rurales	Hermosillo	Cobertura municipal	Convenios	S205 Deporte	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$3,889,926	\$3,889,926	\$3,889,926	\$3,889,926	\$3,889,926	\$3,889,926	\$3,889,926	100.00	\$0	CAMPO	48,000	100.00	45.00
Construccion Y Equipamiento De Unidad Deportiva Solidaridad Sur En La Colonia Villa De Seris	Hermosillo	Cobertura municipal	Convenios	S205 Deporte	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$3,925,464	\$3,925,464	\$3,925,464	\$3,925,464	\$3,925,464	\$3,925,464	\$3,925,464	100.00	\$0	Unidad	55,000	100.00	45.00
Infraestructura Deportiva Municipal En Hermosillo	Hermosillo	Cobertura municipal	Convenios	S205 Deporte	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$2,541,554	\$2,541,554	\$2,541,554	\$2,541,554	\$2,541,554	\$2,541,554	\$2,541,554	100.00	\$0	Unidad	50,000	100.00	18.00
Rehabilitacion Y Equipamiento De Cancha Deportiva Leona Vicario	Hermosillo	Cobertura municipal	Convenios	S205 Deporte	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$3,222,431	\$3,222,431	\$3,222,431	\$3,222,431	\$3,222,431	\$3,222,431	\$3,222,431	100.00	\$0	Cancha	55,000	100.00	19.00
Rehabilitacion Y Equipamiento De Unidad Deportiva Gomez Morin	Hermosillo	Cobertura municipal	Convenios	S205 Deporte	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$513,732	\$2,513,732	\$2,513,732	\$2,513,732	\$2,513,732	\$2,513,732	\$2,513,732	100.00	\$0	Unidad	48,000	100.00	5.00
Rehabilitacin De Unidad Deportiva Margarito Gallardo	Magdalena	Cobertura municipal	Convenios	S205 Deporte	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$5,189,679	\$5,189,679	\$5,189,679	\$5,189,679	\$5,189,679	\$5,189,679	\$5,189,679	100.00	\$0	Unidad	54,750	100.00	100.00
Ampliacion De Unidad Deportiva Padre Kino	Magdalena	Cobertura municipal	Convenios	S205 Deporte	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,810,321	\$1,810,321	\$1,810,321	\$1,810,321	\$1,810,321	\$1,810,321	\$1,810,321	100.00	\$0	Unidad	44,700	100.00	100.00
Rehabilitacion De Campo De Beisbol En La Unidad Deportiva Faustino Felix Serna	Navojoa	Cobertura municipal	Convenios	S205 Deporte	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	100.00	\$0	Unidad	85,000	100.00	30.00

Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Pav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Montes De Oca Entre Granados Y Uan Escutia, Fracc. Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,041,667	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	100.00	\$0	1083 M2 Y 271 ML	750	100.00	100.00
Rehabilitacion De Dos Canchas De Futbol Rapido	Nogales	Cobertura municipal	Convenios	S205 Deporte	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,341,176	\$1,341,176	\$1,341,176	\$1,341,176	\$1,341,176	\$1,341,176	\$1,341,176	100.00	\$0	Cancha	85,000	100.00	0.00
Construccion De Unidad Deportiva La Grullita	San Luis Río Colorado	Cobertura municipal	Convenios	S205 Deporte	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$2,407,782	\$2,407,782	\$2,407,782	\$2,407,782	\$2,407,782	\$2,407,782	\$2,407,782	100.00	\$0	Unidad	80,000	100.00	0.00
Construccion De Cancha De Fronton En Unidad Deportiva Plutarco Elias Calles	San Luis Río Colorado	Cobertura municipal	Convenios	S205 Deporte	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$2,470,720	\$2,470,720	\$2,470,720	\$2,470,720	\$2,470,720	\$2,470,720	\$2,470,720	100.00	\$0	Cancha	80,000	100.00	0.00
Construcción De Gaviones	Cucurpe	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$69,237	\$69,237	\$69,237	\$69,237	\$69,237	\$69,237	\$69,237	100.00	\$0	Metro Lineal	1,200	100.00	100.00
Rehabilitación De Alcantarillado En Barrio Bicentenario	Cucurpe	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$13,216	\$13,216	\$13,216	\$13,216	\$13,216	\$13,216	\$13,216	100.00	\$0	Metro Lineal	500	100.00	100.00
Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En El Barrio Bachimba	Cucurpe	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Energía	En Ejecución	2013	\$15,544	\$15,544	\$15,544	\$15,544	\$15,544	\$15,544	\$15,544	100.00	\$0	ML, Cable (líneas de conexión)	500	100.00	100.00
Proyecto Integral Para El Diseño Y Construcción Del Acueducto Independencia Incluye Obra De Toma Y Acueducto De La Presa Plutarco Elias Calles A La Ciudad De Hermosillo	Hermosillo	Cobertura municipal	Convenios	U037 Infraestructura Hídrica	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$300,000,000	\$300,000,000	\$300,000,000	\$300,000,000	\$300,000,000	\$300,000,000	\$300,000,000	100.00	\$0	Proyecto	717,711	100.00	100.00
Adquisición De Equipo Medico E Instrumental Para Varias Unidades Hospitalarias Y De Salud En Varios Municipios Del Estado	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Salud	En Ejecución	2013	\$61,531,193	\$61,531,193	\$61,531,193	\$61,531,193	\$61,531,193	\$61,531,193	\$61,531,193	100.00	\$0	Obra	2,662,480	100.00	0.00
Diagnostico Sobre Competitividad Y Sustentabilidad Del Destino	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	F003 Promoción y desarrollo de programas y proyectos turísticos en las Entidades Federativas	Cultura y turismo	En Ejecución	2013	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	100.00	\$0	Obra	839,897	100.00	0.00
Alineación De Las Capacidades Del Estado Mexicano Contra La Delincuencia	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	Otra obra pública	En Ejecución	2010	\$73,102,333	\$73,336,678	\$73,336,678	\$72,945,411	\$72,945,411	\$72,945,411	\$72,945,411	99.47	\$0	Pieza	469,299	100.00	98.00
Desarrollo Institucional	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	Otra obra pública	En Ejecución	2010	\$11,337,662	\$12,162,036	\$12,162,036	\$11,333,822	\$11,333,822	\$11,333,822	\$11,333,822	93.19	\$0	Persona	3,626	100.00	99.00
Sistema Penitenciario	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	Otra obra pública	En Ejecución	2010	\$15,265,101	\$15,355,857	\$15,355,857	\$14,326,200	\$14,326,200	\$14,326,200	\$14,326,200	93.29	\$0	Obra	11	100.00	91.00
Combate A La Corrupción	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	Otra obra pública	En Ejecución	2010	\$332,500	\$332,500	\$332,500	\$332,500	\$332,500	\$332,500	\$332,500	100.00	\$0	Persona	44	100.00	100.00
Plataforma México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	Otra obra pública	En Ejecución	2010	\$178,801,965	\$177,964,939	\$177,964,939	\$173,441,064	\$173,441,064	\$173,441,064	\$173,441,064	97.46	\$0	Equipo	26,754	100.00	97.00
Indicadores De Medición	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	Otra obra pública	En Ejecución	2010	\$1,769,352	\$1,456,903	\$1,456,903	\$1,448,233	\$1,448,233	\$1,448,233	\$1,448,233	99.40	\$0	Programa	317	100.00	95.00

Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Pav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Montes De Oca Entre Granados Y Uan Escutia, Fracc. Díaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,041,667	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	100.00	\$0	1083 M2 Y 271 ML	750	100.00	100.00
Alineacion De Las Capacidades	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	Otra obra pública	En Ejecución	2011	\$48,634,157	\$49,319,157	\$49,319,157	\$48,427,828	\$48,427,828	\$48,427,828	\$48,427,828	98.19	\$0	Pieza	3,391	100.00	100.00
Alineacion De Las Capacidades	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	Otra obra pública	En Ejecución	2011	\$27,205,905	\$27,219,649	\$27,219,649	\$26,613,063	\$26,613,063	\$26,613,063	\$26,613,063	97.77	\$0	Pieza	30,825	100.00	96.00
Alineacion De Las Capacidades	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	Otra obra pública	En Ejecución	2011	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	100.00	\$0	Obra	2	100.00	100.00
Alineacion De Las Capacidades	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	Otra obra pública	En Ejecución	2011	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00
Desarrollo Institucional	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	Otra obra pública	En Ejecución	2011	\$9,291,064	\$9,100,389	\$9,100,389	\$8,956,889	\$8,956,889	\$8,956,889	\$8,956,889	98.42	\$0	Examen	1,800	100.00	89.00
Desarrollo Institucional	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	Otra obra pública	En Ejecución	2011	\$178,500	\$178,500	\$178,500	\$178,500	\$178,500	\$178,500	\$178,500	100.00	\$0	Persona	150	100.00	100.00
Desarrollo Institucional	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	Otra obra pública	En Ejecución	2011	\$1,650,770	\$1,345,515	\$1,345,515	\$1,345,515	\$1,345,515	\$1,345,515	\$1,345,515	100.00	\$0	Persona	621	100.00	88.00
Equipamiento De Personal E Instalaciones Para Centros De Readaptacion Social	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	Otra obra pública	En Ejecución	2011	\$1,506,092	\$1,506,092	\$1,506,092	\$1,506,092	\$1,506,092	\$1,506,092	\$1,506,092	100.00	\$0	Pieza	1,320	100.00	100.00
Equipamiento De Personal E Instalaciones Para Tutelares De Menores Infractores	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	Otra obra pública	En Ejecución	2011	\$5,936,357	\$5,985,985	\$5,985,985	\$5,936,355	\$5,936,355	\$5,936,355	\$5,936,355	99.17	\$0	Pieza	3,222	100.00	100.00
Construccion, Mejoramiento O Ampliacion De Centros De Readaptacion Social	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	Otra obra pública	En Ejecución	2011	\$8,303,660	\$8,303,660	\$8,303,660	\$8,128,038	\$8,128,038	\$8,128,038	\$8,128,038	97.89	\$0	Obra	20	100.00	90.00
Construccion, Mejoramiento Ampliacion De Tutelares Para Menores	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	Otra obra pública	En Ejecución	2011	\$6,784,702	\$6,784,478	\$6,784,478	\$6,774,886	\$6,774,886	\$6,774,886	\$6,774,886	99.86	\$0	Obra	16	100.00	100.00
Sistema Nacional Penitenciario	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	Otra obra pública	En Ejecución	2011	\$698,736	\$698,736	\$698,736	\$698,736	\$698,736	\$698,736	\$698,736	100.00	\$0	Lote	1	100.00	100.00
Red Nacional De Telecomunicaciones	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	Otra obra pública	En Ejecución	2011	\$133,748,143	\$133,347,858	\$133,347,858	\$131,042,094	\$131,042,094	\$131,042,094	\$131,042,091	98.27	\$0	Pieza	298,550	100.00	95.00
Sistema Nacional De Infromacion	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	Otra obra pública	En Ejecución	2011	\$12,874,565	\$12,860,757	\$12,860,757	\$11,001,656	\$11,001,656	\$11,001,656	\$11,001,656	85.54	\$0	Equipo	656	100.00	83.00
Registro Publico Vehicular	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	Otra obra pública	En Ejecución	2011	\$11,148,225	\$11,148,225	\$11,148,225	\$11,148,225	\$11,148,225	\$11,148,225	\$11,148,225	100.00	\$0	Servicio	1	100.00	100.00

Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Pav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Montes De Oca Entre Granados Y Uan Escutia, Fracc. Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,041,667	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	100.00	\$0	1083 M2 Y 271 ML	750	100.00	100.00
Indicadores De Medicion	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	Otra obra pública	En Ejecución	2011	\$2,560,788	\$2,559,084	\$2,559,084	\$2,559,084	\$2,559,084	\$2,559,084	\$2,559,084	100.00	\$0	Informe	1	100.00	100.00
Terinacion De Laampliacion Y Equipamiento Delhospital General De Guaymas Tercera Etapa	Guaymas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$34,109,812	\$34,109,812	\$34,109,812	\$34,109,812	\$34,109,812	\$34,109,812	\$34,109,812	100.00	\$0	Obra	1	100.00	0.00
Equipamiento De Unidad De Especialidades Medicas En Su Modalidad De Cirugia Ambulatoria	Hermosillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$11,209,152	\$11,209,152	\$11,209,152	\$11,209,152	\$11,209,152	\$11,209,152	\$11,209,152	100.00	\$0	Obra	1	100.00	0.00
Construccion De Ducto Pluvial Sobre El Blvd. Tetabiate	Guaymas	Heroica Guaymas	Aportaciones Federales	I012 FAPEF	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$866,980	\$832,159	\$832,159	\$832,159	\$832,159	\$832,159	\$832,159	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00
Remodelacion Deledificio De La Direccion General Del Boletin Oficial Del Gobierno Del Estado	Hermosillo	Hermosillo	Aportaciones Federales	I012 FAPEF	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$0	\$1,498,000	\$1,498,000	\$1,498,000	\$1,498,000	\$1,498,000	\$1,498,000	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00
Rehabilitacion Del Blvd. Bacatete Entre Cajeme Y Avenida Iv	Guaymas	Heroica Guaymas	Aportaciones Federales	I012 FAPEF	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$204,550	\$133,637	\$133,637	\$133,637	\$133,637	\$133,637	\$133,637	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00
Pavimentacion De Las Calles Gomez Y Madero	Altar	Altar	Aportaciones Federales	I012 FAPEF	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$279,756	\$279,756	\$279,756	\$279,756	\$279,756	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00
Reconstruccion Del Camino Etchojoa-3 Carlos Del Km3+300 Al Km 4-315, Etchojoa	Etchojoa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAPEF	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,890,103	\$1,890,101	94.51	\$0	Kilómetro	1	100.00	95.00
Construccion De Una Aula En J.N. Adelina Lopez Felix	Banámichi	Banámichi	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$497,037	\$497,037	\$497,037	\$497,037	\$497,037	\$496,800	\$496,800	99.95	\$0	Aula	1	100.00	100.00
Construccion De Un Aula En J.N. Elpidio Papacios Ruiz	Caborca	San Felipe del Rincón	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$397,513	\$397,513	\$397,513	\$397,513	\$397,513	\$374,378	\$374,378	94.18	\$0	Aula	1	100.00	100.00
Construccion De Una Aula En Sec. Profr. Armando E. Estrella Ortega	Caborca	Heroica Caborca	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$770,023	\$770,024	\$770,024	\$770,024	\$770,024	\$745,843	\$745,843	96.86	\$0	Aula	1	100.00	100.00
Construccion De Tres Aulas, Direccion, Bebederos, Servicios Sanitarios, Plaza Civica Y Cerco Perimetral E.P. N/C Fracc. Posadas Del Sol	Cajeme	Ciudad Obregón	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$4,653,551	\$4,653,551	\$4,653,551	\$4,653,551	\$4,653,551	\$3,059,027	\$3,059,027	65.74	\$0	Aula	3	100.00	100.00
Construccion De Un Aula Y Una Area De Administracion En Sec. Tecnica No. 16 Profr. Oscar Romero Carpena	Cajeme	Ciudad Obregón	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$1,923,450	\$1,923,450	\$1,923,450	\$1,923,450	\$1,923,450	\$1,683,414	\$1,683,414	87.52	\$0	Aula	1	100.00	100.00
Terminacion De Construccion De Dos Aulas En E.P.N/C Las Haciendas	Cajeme	Ciudad Obregón	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$39,324	\$39,324	\$39,324	\$39,324	\$39,324	\$1,145	\$1,145	2.91	\$0	Aula	1	100.00	0.00
Construccion De Un Aula En J.N. Minerito	Cananea	Heroica Ciudad de Cananea	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$505,758	\$505,758	\$505,758	\$505,758	\$505,758	\$476,640	\$476,640	94.24	\$0	Aula	1	100.00	100.00

Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Pav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Montes De Oca Entre Granados Y Uan Escutia, Fracc. Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,041,667	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	100.00	\$0	1083 M2 Y 271 ML	750	100.00	100.00
Construccion De Una Aula En Sec. Martires 1906	Cananea	Heroica Ciudad de Cananea	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$515,800	\$515,800	\$515,800	\$515,800	\$515,800	\$470,484	\$470,484	91.21	\$0	Aula	1	100.00	100.00
Construccion De Dos Aulas En E.P. Santa Fe Coronado	Agua Prieta	Agua Prieta	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$907,102	\$907,101	\$907,101	\$907,101	\$907,101	\$844,437	\$844,437	93.09	\$0	Aula	2	100.00	100.00
Construccion En Dos Aulas En Telesecundaria 315	Empalme	Empalme	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$806,977	\$806,977	\$806,977	\$806,977	\$806,977	\$757,578	\$757,578	93.88	\$0	Aula	2	100.00	100.00
Construccion De Edificio De Once Aulas Y Direccion En E.P. Ignacio Zaragoza	Etchojoa	Etchojoa	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$8,028,862	\$8,028,862	\$8,028,862	\$8,028,862	\$8,028,862	\$7,911,740	\$7,911,740	98.54	\$0	Aula	11	100.00	100.00
Construccion De Una Aula En Telesecundaria 368	Etchojoa	Guayparín	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$786,877	\$786,877	\$786,877	\$786,877	\$786,877	\$785,486	\$785,486	99.82	\$0	Aula	1	100.00	100.00
Construccion De Una Aula En J.N. N/C Fracc. Niza	Guaymas	Heroica Guaymas	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$618,381	\$618,381	\$618,381	\$618,381	\$618,381	\$618,376	\$618,376	100.00	\$0	Aula	3	100.00	100.00
Construccion De Una Aula En Sec. Tecnica No 71 Gpe. Rodriguez Marin	Guaymas	Heroica Guaymas	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$568,980	\$568,980	\$568,980	\$568,980	\$568,980	\$568,980	\$568,980	100.00	\$0	Aula	1	100.00	100.00
Construccion De Un Aula T En Usaer 243 En J.N. Alfonso Ortiz Tirado	Alamos	Alamos	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$731,483	\$731,483	\$731,483	\$731,483	\$731,483	\$725,482	\$725,482	99.18	\$0	Aula	1	100.00	100.00
Construccion De Una Aula En J.N. Alfonso Ortiz Tirado	Alamos	Alamos	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$711,849	\$711,848	\$711,848	\$711,848	\$711,848	\$706,298	\$706,298	99.22	\$0	Aula	1	100.00	100.00
Construccion De Dos Aulas, Direccion, Bebedero, Servicios Sanitarios, Plaza Civica, Y Cerco Perimetral J.N N/C Fracc. Oasis Del Sol	Hermosillo	Hermosillo	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$3,050,841	\$3,050,840	\$3,050,840	\$3,050,840	\$3,050,840	\$968,468	\$968,468	31.74	\$0	Aula	2	100.00	8.05
Construccion De Dos Aulas, Direccion, Bebedero, Servicios Sanitarios, Plaza Civica Y Cerco J.N. La Antorcha Campesina	Hermosillo	Hermosillo	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$2,520,628	\$2,520,628	\$2,520,628	\$2,520,628	\$2,520,628	\$2,518,403	\$2,518,403	99.91	\$0	Aula	2	100.00	100.00
Construccion De Dos Aulas En J.N. Manuel Moreno Estrella	Hermosillo	Hermosillo	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$772,554	\$772,554	\$772,554	\$772,554	\$772,554	\$770,254	\$770,254	99.70	\$0	Aula	2	100.00	100.00
Construccion De Dos Aulas En Sec. Tecnica No. 78	Hermosillo	Miguel Alemán (La Doce)	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$1,150,777	\$1,150,777	\$1,150,777	\$1,150,777	\$1,150,777	\$1,150,230	\$1,150,230	99.95	\$0	Aula	2	100.00	100.00
Construccion De Dos Aulas Y Una Area De Administracion En E.E. Cendi No. 5	Hermosillo	Hermosillo	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$1,747,744	\$1,747,744	\$1,747,744	\$1,747,744	\$1,747,744	\$1,111,306	\$1,111,306	63.59	\$0	Aula	2	100.00	100.00
Construccion De Dos Aulas Y Una Area De Administracion En Sec. Tecnica No. 24	Hermosillo	Hermosillo	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$2,602,557	\$2,602,557	\$2,602,557	\$2,602,557	\$2,602,557	\$2,403,128	\$2,403,128	92.34	\$0	Aula	2	100.00	100.00

Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Pav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Montes De Oca Entre Granados Y Uan Escutia, Fracc. Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,041,667	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	100.00	\$0	1083 M2 Y 271 ML	750	100.00	100.00
Construccion De Dos Aulas Ydireccion En J.N. N/C Poblado Miguel Aleman	Hermosillo	Miguel Alemán (La Doce)	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$1,020,028	\$1,020,028	\$1,020,028	\$1,020,028	\$1,020,028	\$1,017,804	\$1,017,804	99.78	\$0	Aula	2	100.00	100.00
Construccion De Dosaulas, Bebedero, Servicios Sanitarios, Plaza Civica Y Cerco Perimetral J.N. N/C Urbi Villa Los Cedros	Hermosillo	Hermosillo	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$2,874,213	\$2,874,213	\$2,874,213	\$2,874,213	\$2,874,213	\$1,729,914	\$1,729,914	60.19	\$0	Aula	2	100.00	81.46
Construccion De Res Aulas En E.P. N/C Los Pinos	Hermosillo	Hermosillo	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$1,267,998	\$1,267,998	\$1,267,998	\$1,267,998	\$1,267,998	\$1,267,575	\$1,267,575	99.97	\$0	Aula	3	100.00	100.00
Construccion De Servicios Sanitarios Y Bebederos En Esc. J.N. N/C Jorge Valdez	Hermosillo	Hermosillo	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$709,425	\$709,425	\$709,425	\$709,425	\$709,425	\$708,487	\$708,487	99.87	\$0	Aula	1	100.00	100.00
Construccion De Tres Aulas, Direccion, Bebederos, Servicios Sanitarios, Plaza Civica Y Cerco Perimetral En E.P. N/C La Antorcha Campesina	Hermosillo	Hermosillo	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$3,841,988	\$3,841,988	\$3,841,988	\$3,841,988	\$3,841,988	\$3,840,238	\$3,840,238	99.95	\$0	Aula	3	100.00	100.00
Construccion De Tres Aulas En E.P. N/C Urbi Villa Campestre	Hermosillo	Hermosillo	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$1,386,267	\$1,386,267	\$1,386,267	\$1,386,267	\$1,386,267	\$1,089,911	\$1,089,911	78.62	\$0	Aula	1	100.00	100.00
Construccion De Un Aula En Cam 41	Hermosillo	Hermosillo	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$515,984	\$515,985	\$515,985	\$515,985	\$515,985	\$511,997	\$511,997	99.23	\$0	Aula	1	100.00	100.00
Construccion De Una Area De Administracion En Sec. Profr. Roberto H. Cruz Hoyos	Hermosillo	Hermosillo	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$1,542,046	\$1,542,046	\$1,542,046	\$1,542,046	\$1,542,046	\$1,471,868	\$1,471,868	95.45	\$0	Aula	1	100.00	100.00
Construccion De Una Aula Con Division En T. En Usaer 247 Jn Mercedes Landavazo	Hermosillo	Hermosillo	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$542,774	\$542,773	\$542,773	\$542,773	\$542,773	\$542,772	\$542,772	100.00	\$0	Aula	1	100.00	100.00
Construccion De Una Aula En E.E. Instituto Iris	Hermosillo	Hermosillo	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$470,336	\$470,336	\$470,336	\$470,336	\$470,336	\$460,438	\$460,438	97.90	\$0	Aula	1	100.00	100.00
Construccion De Una Aula En J.N N/C Fracc. Jorge Valdez Muñoz	Hermosillo	Hermosillo	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$544,632	\$544,632	\$544,632	\$544,632	\$544,632	\$544,632	\$544,632	100.00	\$0	Aula	1	100.00	100.00
Construccion De Una Uala En E.P. Leo Sandoval Saucedo	Hermosillo	Hermosillo	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$498,528	\$498,528	\$498,528	\$498,528	\$498,528	\$498,466	\$498,466	99.99	\$0	Aula	1	100.00	100.00
Construccion De 04 Aulas En Secundaria Generalno. 14 Villa Bonita	Hermosillo	Hermosillo	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$2,670,036	\$2,670,036	\$2,670,036	\$2,670,036	\$2,670,036	\$2,005,393	\$2,005,393	75.11	\$0	Aula	4	100.00	90.69
Terminacion De Reparacion De Techos Del Plantel Y Sistema Electrico En E.P. Narciso Mendoza	Huatabampo	Huatabampo	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$105,077	\$105,077	\$105,077	\$105,077	\$105,077	\$105,060	\$105,060	99.98	\$0	Aula	1	100.00	100.00
Construccion De Cuatro Aulas En E.P. N/C Villa Trento	Magdalena	Magdalena de Kino	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$2,057,243	\$2,057,244	\$2,057,244	\$2,057,244	\$2,057,244	\$2,054,990	\$2,054,990	99.89	\$0	Aula	1	100.00	100.00

Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Pav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Montes De Oca Entre Granados Y Uan Escutia, Fracc. Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,041,667	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	100.00	\$0	1083 M2 Y 271 ML	750	100.00	100.00
Construccion De Dos Aulas Servicios Sanitarios, Obra Exterior Acometida Y Cerco En Telesecundaria 367	Navojoa	El Recodo	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$2,382,990	\$2,382,989	\$2,382,989	\$2,382,989	\$2,382,989	\$2,378,296	\$2,378,296	99.80	\$0	Aula	2	100.00	100.00
Construccion De Una Aula En Sec. Gral. No. 2 Marco Antonio Armenta Corral	Navojoa	Navojoa	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$548,723	\$548,723	\$548,723	\$548,723	\$548,723	\$548,723	\$548,723	100.00	\$0	Aula	1	100.00	100.00
Reparacion De Aulas Y Servicios Sanitarios En J.N. Edmundo De Amos	Navojoa	Navojoa	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$335,813	\$335,814	\$335,814	\$335,814	\$335,814	\$335,814	\$335,811	100.00	\$0	Aula	1	100.00	100.00
Construccion De Direccion Y Sus Aulas En E.P. La Mesa, Km 21	Nogales	Heroica Nogales	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$4,089,863	\$4,089,863	\$4,089,863	\$4,089,863	\$4,089,863	\$2,021,038	\$2,021,038	49.42	\$0	Aula	7	100.00	100.00
Construccion De Un Aula En Cam 1 Dr. Jesus Martinez Ochoa	Nogales	Heroica Nogales	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$677,329	\$677,329	\$677,329	\$677,329	\$677,329	\$262,490	\$262,490	38.75	\$0	Aula	1	100.00	100.00
Construccion De Un Aula En E.P. N/C Colinas Del Viento	Nogales	Heroica Nogales	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$525,489	\$525,490	\$525,490	\$525,490	\$525,490	\$281,671	\$281,671	53.60	\$0	Aula	1	100.00	100.00
Construccion De Una Aula En Sec. General No. 4	Nogales	Heroica Nogales	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$530,312	\$530,312	\$530,312	\$530,312	\$530,312	\$530,051	\$530,051	99.95	\$0	Aula	1	100.00	100.00
Construccion De Dos Aulas, Servicios Sanitarios, Plaza Cívica, Bebederos, Cerco Perimetral En J.N. N/C Fracc. Joyas Del Parque	San Luis Río Colorado	San Luis Río Colorado	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$2,947,941	\$2,947,940	\$2,947,940	\$2,947,940	\$2,947,940	\$1,326,002	\$1,326,002	44.98	\$0	Aula	2	100.00	97.28
Construccion De Dos Aulas Y Una Area De Administracion En Sec. Tecnica Ind. 75	San Luis Río Colorado	San Luis Río Colorado	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$2,685,114	\$2,685,114	\$2,685,114	\$2,685,114	\$2,685,114	\$2,251,817	\$2,251,817	83.86	\$0	Aula	2	100.00	100.00
Construccion De Servicios Sanitarios En E.P. Solidaridad Ii	San Luis Río Colorado	San Luis Río Colorado	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$947,560	\$947,560	\$947,560	\$947,560	\$947,560	\$516,368	\$516,368	54.49	\$0	Aula	1	100.00	100.00
Construccion De Tres Aulas Y Una Area De Administracion En Sec. Luis B. Sanchez	San Luis Río Colorado	San Luis Río Colorado	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$3,146,740	\$3,146,740	\$3,146,740	\$3,146,740	\$3,146,740	\$2,973,159	\$2,973,159	94.48	\$0	Aula	3	100.00	100.00
Construccion De Una Aula Y Una Area De Administracion En Sec. Leyes De Reforma	San Luis Río Colorado	San Luis Río Colorado	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$2,568,069	\$2,568,069	\$2,568,069	\$2,568,069	\$2,568,069	\$1,749,277	\$1,749,277	68.12	\$0	Aula	1	100.00	98.60
Construccion De Subestacion Electrica Y Alimentadores En E.P. Ignacia E. De Atil Amante		Atil	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$600,420	\$600,420	\$600,420	\$600,420	\$600,420	\$414,274	\$414,274	69.00	\$0	Aula	1	100.00	100.00
Rehabilitacion General Del Sistema Elec. Deledificio Principal, Direccion, Aulas De Medios Y Desayunador (Edif. Antiguo) Construccion De Subestacion En E.P. Cuahtemoc	Cucurpe	Cucurpe	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$628,792	\$628,792	\$628,792	\$628,792	\$628,792	\$627,977	\$627,977	99.87	\$0	Aula	1	100.00	100.00
Construccion De Cancha De Usos Múltiples En La Colonia La Jonata	Bacoachi	Bacoachi	Subsidios	S205 Deporte	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$353,646	\$353,646	\$353,646	\$353,646	\$353,646	\$353,646	\$353,646	100.00	\$0	Unidad	10,950	100.00	100.00

Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Pav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Montes De Oca Entre Granados Y Uan Escutia, Fracc. Díaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,041,667	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	100.00	\$0	1083 M2 Y 271 ML	750	100.00	100.00
Rehabilitacion De Estadio De Beisbol En La Colonia Francia	Bacoachi	Bacoachi	Subsidios	S205 Deporte	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$646,354	\$646,354	\$646,354	\$646,354	\$646,354	\$646,354	\$646,354	100.00	\$0	Unidad	1	100.00	100.00
Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluacion En Control De Confianza	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$18,100,000	\$18,100,000	\$18,100,000	\$17,018,566	\$17,018,566	\$17,018,566	\$17,018,566	94.03	\$0	Obra	4	100.00	99.00
Acceso A La Justicia Para Mujeres	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$179,297	\$179,297	\$176,297	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	416	100.00	0.00
Acceso A La Justicia Para Las Mujeres	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Curso	1	100.00	100.00
Acceso A La Justicia Para Las Mujeres	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$1,854,331	\$1,854,331	\$1,854,331	\$254,000	\$254,000	\$254,000	\$254,000	13.70	\$0	Pieza	378	100.00	10.00
Acceso A La Justicia Para Las Mujeres	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$12,548,872	\$12,548,872	\$12,548,872	\$12,548,472	\$9,337,156	\$9,337,156	\$9,337,156	74.41	\$0	Obra	1	100.00	0.00
Red Nacional De Telecomunicaciones Radio Comunicacion	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$7,300,000	\$7,300,000	\$7,300,000	\$4,906,476	\$4,906,476	\$4,906,476	\$4,906,476	67.21	\$0	Servicio	5	100.00	67.21
Red Nacional De Telecomunicaciones Radiocomunicacion	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$30,428,000	\$30,428,000	\$30,428,000	\$20,335,021	\$20,335,021	\$20,335,021	\$20,335,021	66.83	\$0	Equipo	793	100.00	90.00
Sistema Nacional De Infomacion (Base De Datos)	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$36,900,000	\$36,900,000	\$36,900,000	\$36,316,564	\$35,812,662	\$35,812,662	\$35,812,662	97.05	\$0	Servicio	2	100.00	97.05
Sistema Nacional De Infomacion (Base De Datos)	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$8,411,955	\$8,411,955	\$8,411,955	\$8,315,977	\$8,315,977	\$8,315,977	\$8,315,977	98.86	\$0	Pieza	222	100.00	98.00
Servicios De Llamadas De Emergencia 066 Y De Denuncia Anonima 089	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$147,000	\$147,000	\$147,000	\$137,344	\$137,344	\$137,344	\$137,344	93.43	\$0	Pieza	200	100.00	100.00
Servicios De Llamadas De Emergencia 066 Y De Denuncia Anonima 089	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$55,574,046	\$55,574,046	\$55,574,046	\$55,573,646	\$55,573,646	\$55,573,646	\$55,573,646	100.00	\$0	Servicio	11	100.00	100.00
Servicios De Llamadas De Emergencia 066 Y De Denuncia Anonima 089	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$15,650,800	\$15,650,800	\$15,650,800	\$8,786,554	\$8,786,554	\$8,786,554	\$8,786,554	56.14	\$0	Pieza	416	100.00	62.00
Servicios De Llamadas De Emergencia 066 Y De Denuncia Anonima 089	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$2,055,000	\$2,055,000	\$2,055,000	\$1,994,016	\$474,682	\$474,682	\$474,682	23.10	\$0	Obra	4	100.00	25.00
Registro Publico Vehicular	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$11,938,385	\$11,938,385	\$11,938,385	\$11,938,385	\$11,938,385	\$11,938,385	\$11,938,385	100.00	\$0	Servicio	1	100.00	100.00

Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Pav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Montes De Oca Entre Granados Y Uan Escutia, Fracc. Díaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,041,667	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	100.00	\$0	1083 M2 Y 271 ML	750	100.00	100.00
Evaluacion De Los Distintos Programas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$997,600	\$997,600	\$997,600	\$997,600	99.76	\$0	Informe	2	100.00	100.00
Fortalecimiento A Las Instituciones De Seguridad Publica Y Procuracion De Justicia	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$2,950,016	\$2,950,016	\$2,950,016	\$2,927,139	\$2,927,139	\$2,927,139	\$2,927,139	99.22	\$0	Pieza	7,200	100.00	100.00
Fortalecimiento A Las Instituciones De Seguridad Publica Y Procuracion De Justicia	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$70,080,001	\$70,080,001	\$70,080,001	\$70,050,000	\$70,050,000	\$70,050,000	\$70,050,000	99.96	\$0	Servicio	2	100.00	100.00
Fortalecimiento De Las Instituciones De Seguridad Publica Y Procuracion De Justicia	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$475,000	\$475,000	\$475,000	\$415,980	\$415,980	\$415,980	\$415,980	87.57	\$0	Pieza	50	100.00	1.00
Conservacion Y Mantenimiento De Vivienda	Alamos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$286,080	\$430,632	\$430,632	\$430,632	\$430,632	\$430,632	\$430,632	100.00	\$0	Vivienda	300	100.00	100.00
Introducción De La Red De Agua Potable En La Col. Los Pioneros De Cajeme	Cajeme	Ciudad Obregón	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,125,182	\$1,125,182	\$1,125,182	\$1,125,182	\$1,125,182	\$1,125,182	\$1,125,182	100.00	\$0	Metro Lineal	5,000	100.00	100.00
Introducción De La Red De Drenaje Sanitario En La Col. Los Pioneros De Cajeme	Cajeme	Ciudad Obregón	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,687,772	\$1,687,772	\$1,687,772	\$1,687,772	\$1,687,772	\$1,687,772	\$1,687,772	100.00	\$0	Metro Lineal	5,000	100.00	100.00
Seguridad Pública	Huachinera	Huachinera	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$655,068	\$655,068	\$655,068	\$655,068	\$655,068	\$655,068	\$655,068	100.00	\$0	Patrullaje	365	100.00	100.00
Mantenimiento De Caminos Rurales	Huachinera	Huachinera	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$63,400	\$63,400	\$63,400	\$63,400	\$63,400	\$63,400	\$63,400	100.00	\$0	Kilómetros	30	100.00	100.00
Mejoramiento De Viviendas	Huachinera	Huachinera	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Vivienda	10	100.00	100.00
Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario Y Agua Potable En Las Calles Cisne, Vicente Padilla Y Codorniz, Col. Aves Del Castillo	Cajeme	Ciudad Obregón	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$3,179,483	\$3,179,483	\$3,179,483	\$3,179,483	\$3,179,483	\$3,179,483	\$3,179,483	100.00	\$0	Metros Lineales	3,000	100.00	100.00
Mantenimiento Y Rehabilitacion De Calles	Huachinera	Huachinera	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	100.00	100.00
Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario Y Agua Potable De Las Calles Río Humaya, Río San Miguel Y Río San Fernando, Col. Libertad	Cajeme	Ciudad Obregón	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,876,759	\$1,876,759	\$1,876,759	\$1,876,759	\$1,876,759	\$1,876,759	\$1,876,759	100.00	\$0	Metros Lineales	5,000	100.00	100.00
Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario Y Agua Potable En Las Calles Mariano Matamoros Y Venustiano Carranza, Col. Cajeme	Cajeme	Ciudad Obregón	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,383,531	\$1,383,531	\$1,383,531	\$1,383,531	\$1,383,531	\$1,383,531	\$1,383,531	100.00	\$0	Metros Lineales	10,000	100.00	100.00
Rehabilitación De La Red De Agua Potable Y Drenaje Sanitario En Las Calles María Greever, Alfonso Esparza Oteo, Juan Aldama, Gral. Negrete, Maximiliano R. López Y Luis Alcaraz, Col. Cajeme	Cajeme	Ciudad Obregón	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$3,927,975	\$3,927,975	\$3,927,975	\$3,927,975	\$3,927,975	\$2,021,324	\$2,021,324	51.46	\$0	Metro Lineal	10,000	100.00	60.00

Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Pav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Montes De Oca Entre Granados Y Uan Escutia, Fracc. Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,041,667	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	100.00	\$0	1083 M2 Y 271 ML	750	100.00	100.00
Pavimentación De La Calle Plan De Agua Prieta, Col. Álvaro Obregón	Cajeme	Ciudad Obregón	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,674,487	\$1,674,487	\$1,674,487	\$1,674,487	\$1,674,487	\$1,674,487	\$1,674,487	100.00	\$0	M2, Concreto asfáltico	10,000	100.00	100.00
Rehabilitación De La Red De Agua Potable De La Calle Melchor Ocampo, Col. Álvaro Obregón	Cajeme	Ciudad Obregón	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$325,671	\$325,671	\$325,671	\$325,671	\$325,671	\$325,671	\$325,671	100.00	\$0	Metro Lineal	10,000	100.00	100.00
Rehabilitación De La Red De Drenaje Potable De La Calle Melchor Ocampo, Col. Álvaro Obregón	Cajeme	Ciudad Obregón	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$425,877	\$425,877	\$425,877	\$425,877	\$425,877	\$425,877	\$425,877	100.00	\$0	Metros Lineales	10,000	100.00	100.00
Pavimentación De La Calle Melchor Ocampo, Col. Álvaro Obregón	Cajeme	Ciudad Obregón	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,753,611	\$1,753,611	\$1,753,611	\$1,753,611	\$1,753,611	\$1,753,611	\$1,753,611	100.00	\$0	M2, Concreto asfáltico	10,000	100.00	100.00
Rehabilitación De La Red De Agua Potable Del Callejón Cárdenas, Col. Benito Juárez	Cajeme	Ciudad Obregón	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$288,783	\$288,783	\$288,783	\$288,783	\$288,783	\$288,783	\$288,783	100.00	\$0	Metro Lineal	5,000	100.00	100.00
Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario Del Callejón Cárdenas, Col. Benito Juárez	Cajeme	Ciudad Obregón	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$377,639	\$377,639	\$377,639	\$377,639	\$377,639	\$377,639	\$377,639	100.00	\$0	Metros Lineales	5,000	100.00	100.00
Pavimentación Del Callejón Cárdenas, Col. Benito Juárez	Cajeme	Ciudad Obregón	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,554,986	\$1,554,986	\$1,554,986	\$1,554,986	\$1,554,986	\$1,554,986	\$1,554,986	100.00	\$0	M2, Concreto asfáltico	5,000	100.00	100.00
Supervisión De Obras	Cajeme	Ciudad Obregón	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$683,626	\$683,626	\$683,626	\$683,626	\$683,626	\$683,626	\$683,626	100.00	\$0	Persona	14	100.00	100.00
Pavimentación Con Concreto Rígido De La Calle 1 Entre Blvd. Sanchez Taboada Y Avenida Iii, Colonia El Rastro	Guaymas	Heroica Guaymas	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,353,252	\$1,353,252	\$1,353,252	\$1,353,252	\$1,353,252	\$1,353,252	\$1,353,252	100.00	\$0	Metros Cuadrados	350	100.00	100.00
Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Avenida V Entre Calle Sin Nombre Y Avenida Vii, Colonia Lomas Del Gandareño	Guaymas	Heroica Guaymas	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$819,569	\$819,569	\$819,569	\$819,569	\$819,569	\$819,569	\$819,569	100.00	\$0	Metros Cuadrados	600	100.00	100.00
Pavimentación Con Concreto Rígido De La Calle 34 Entre Avenida Serdan Hasta Entronque Con Cerro, Colonia Punta Arena	Guaymas	Heroica Guaymas	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$414,756	\$414,756	\$414,756	\$414,756	\$414,756	\$414,756	\$414,756	100.00	\$0	Metros Cuadrados	300	100.00	100.00
Pavimentación Con Concreto Rígido Del Blvd. Pedro García Moreno Entre Calle 8 Y Calle 10, Colonia San Vicente	Guaymas	Heroica Guaymas	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$3,584,741	\$3,584,741	\$3,584,741	\$3,584,741	\$3,584,741	\$3,584,741	\$3,584,741	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	100.00	100.00
Pavimentación Con Concreto Rígido De La Calle Sin Nombre Entre San Luis Río Colorado Y Cañon De La Antena, Colonia Miguel Hidalgo	Guaymas	Heroica Guaymas	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,752,331	\$1,752,331	\$1,752,331	\$1,752,331	\$1,752,331	\$1,752,331	\$1,752,331	100.00	\$0	Metros Cuadrados	400	100.00	100.00
Pavimentación Con Concreto Rígido De La Calle Sin Nombre Entre Blvd. Las Plazas Y Avenida Sin Nombre, Ampliación Miguel Hidalgo	Guaymas	Heroica Guaymas	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$599,284	\$599,284	\$599,284	\$599,284	\$599,284	\$599,284	\$599,284	100.00	\$0	Metros Cuadrados	60	100.00	100.00

Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Pav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Montes De Oca Entre Granados Y Uan Escutia, Fracc. Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,041,667	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	100.00	\$0	1083 M2 Y 271 ML	750	100.00	100.00
Pavimentacion Con Concreto Rigido De La Avenida Sin Nombre Entre Propiedad Privada Y Calle Sin Nombre, Ampliacion Miguel Hidalgo	Guaymas	Heroica Guaymas	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$696,042	\$696,042	\$696,042	\$696,042	\$696,042	\$696,042	\$696,042	100.00	\$0	Metros Cuadrados	60	100.00	100.00
Pavimentacion Con Concreto Rigido De Callejon Sin Nombre Entre Avenida Monte Lolita Y Avenida Mil Cumbres, Colonia Monte Lolita	Guaymas	Heroica Guaymas	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$500,579	\$500,579	\$500,579	\$500,579	\$500,579	\$500,579	\$500,579	100.00	\$0	Metros Cuadrados	40	100.00	100.00
Pavimentacion Con Concreto Rigido De La Calle Mar Patrimonial Entre Calle No.16 Y Alejandro Solorzano Entre Mar Patrimonial Y Lider Pesquero Colonia Nacionalizacion	Guaymas	Heroica Guaymas	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,560,523	\$2,560,523	\$2,560,523	\$2,560,523	\$2,560,523	\$2,560,523	\$2,560,523	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	100.00	100.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle 12 Entre Avenida Xviii Hasta Topar Con Cerro Al Norte, Centro	Guaymas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$694,880	\$694,880	\$694,880	\$694,880	\$694,880	\$694,880	\$694,880	100.00	\$0	Metros Cuadrados	60	100.00	100.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle 11a Entre Avenida I Y Iv, Colonia Yucatan	Guaymas	Heroica Guaymas	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,429,606	\$1,429,606	\$1,429,606	\$1,429,606	\$1,429,606	\$1,429,606	\$1,429,606	100.00	\$0	Metros Cuadrados	70	100.00	100.00
Pavimentacion Con Concreto Rigido De La Calle Lago Toronto Entre Calle San Luis Rio Colorado Y Calle Cañon De La Antena, Colonia Miguel Hidalgo	Guaymas	Heroica Guaymas	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,297,769	\$1,297,769	\$1,297,769	\$1,297,769	\$1,297,769	\$1,297,769	\$1,297,769	100.00	\$0	Metros Cuadrados	75	100.00	100.00
Participación Municipal En El Programa Habitat	Guaymas	Heroica Guaymas	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$3,621,823	\$3,621,823	\$3,621,823	\$3,621,823	\$3,621,823	\$3,621,823	\$3,621,823	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,000	100.00	100.00
Red De Drenaje Sanitario Colonia Centenario	Guaymas	Heroica Guaymas	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,330,591	\$1,330,591	\$1,330,591	\$1,330,591	\$1,330,591	\$1,330,591	\$1,330,591	100.00	\$0	Metro Lineal	220	100.00	100.00
Seguridad Publica	Bavispe	Bavispe	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$705,531	\$705,531	\$705,531	\$705,531	\$705,531	\$705,531	\$705,531	100.00	\$0	Patrullaje	365	100.00	100.00
Electrificacion Y Equipamento De Pozos Agricolas	Bavispe	Bavispe	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$480,000	\$480,000	\$480,000	\$480,000	\$480,000	\$480,000	\$480,000	100.00	\$0	Hectárea	40	100.00	100.00
Mantenimiento Y Conservacion De Caminos Rurales	Bavispe	El Fuste	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$23,885	\$23,885	\$23,885	\$23,885	\$23,885	\$23,885	\$23,885	100.00	\$0	Kilómetros	15	100.00	100.00
Pago De Servicios Personales De La Dir. De Seguridad Publica	San Luis Río Colorado	San Luis Río Colorado	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$79,000,000	\$80,590,000	\$80,590,000	\$80,590,000	\$80,590,000	\$80,590,000	\$80,590,000	100.00	\$0	Pago	26	66.00	100.00
Pago De Materiales Y Suministros De La Direccion De Seguridad Publica	San Luis Río Colorado	San Luis Río Colorado	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$7,555,666	\$5,972,052	\$5,972,052	\$5,972,052	\$5,972,052	\$5,972,052	\$5,972,052	100.00	\$0	Pago	12	56.00	100.00
Seguridad Publica	Bacerac	Bacerac	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$711,835	\$711,835	\$711,835	\$711,835	\$711,835	\$711,835	\$711,835	100.00	\$0	Patrullaje	365	100.00	100.00

Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Pav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Montes De Oca Entre Granados Y Uan Escutia, Fracc. Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,041,667	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	100.00	\$0	1083 M2 Y 271 ML	750	100.00	100.00
Mantenimiento De Escuelas	Bacerac	Bacerac	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$59,000	\$59,000	\$59,000	\$59,000	\$59,000	\$59,000	\$59,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados, Aulas	118	100.00	100.00
Mantenimiento De Caminos Rurales	Bacerac	Cliénega de Horcones	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$142,142	\$142,142	\$142,142	\$142,142	\$142,142	\$142,142	\$142,142	100.00	\$0	Kilómetros	75	100.00	100.00
Mantenimiento Y Conservacion De Calles	Bacerac	Bacerac	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$286,000	\$286,000	\$286,000	\$286,000	\$286,000	\$286,000	\$286,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	572	100.00	100.00
Ampliacion Y Mantenimiento De Alumbrado Publico	Bacerac	Bacerac	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$35,000	\$35,000	\$35,000	\$35,000	\$35,000	\$35,000	\$35,000	100.00	\$0	Luminaria	20	100.00	100.00
Ampliacion Y Mejoramiento De Viviendas	Bacerac	Bacerac	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$106,000	\$106,000	\$106,000	\$106,000	\$106,000	\$106,000	\$106,000	100.00	\$0	Vivienda	10	100.00	100.00
Mantenimiento Del Sistema De Agua Potable	Bacerac	Agua Fría	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$62,000	\$62,000	\$62,000	\$62,000	\$62,000	\$62,000	\$62,000	100.00	\$0	Sistema	1	100.00	100.00
Mejoramiento De Escuelas De Diferentes Niveles	Alamos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$390,000	\$541,379	\$541,379	\$541,379	\$541,379	\$541,379	\$541,379	100.00	\$0	Escuela	16	100.00	100.00
Conservacion Y Mantenimiento De Centros De Salud	Alamos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$470,000	\$738,655	\$738,655	\$738,655	\$738,655	\$738,655	\$738,655	100.00	\$0	Metros Cuadrados, Dispensario, Unidad	6	100.00	100.00
Rehabilitacion De Techos En E.P. General Lazaro Cardenas En Imuris	Imuris	Imuris	Aportaciones Federales	I012 FAFEP	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,801,818	\$1,801,818	\$1,801,818	\$1,632,341	\$1,632,341	\$1,632,341	\$1,632,341	90.59	\$0	ANEXO	82	100.00	100.00
Rehabilitacion De Pintura Y Servicios Sanitarios En E.P. Jose Lafontaine	Hermosillo	Hermosillo	Aportaciones Federales	I012 FAFEP	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$155,661	\$155,661	\$155,661	\$151,554	\$151,554	\$151,554	\$151,554	97.36	\$0	ANEXO	155	100.00	100.00
Rehabilitacion De Pintura Y Sistema Electrico En E.P. Florencia R. De Mungua	Caborca	Heroica Caborca	Aportaciones Federales	I012 FAFEP	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$75,355	\$75,355	\$75,355	\$75,337	\$75,337	\$75,337	\$75,337	99.98	\$0	ANEXO	169	100.00	100.00
Rehabilitación De La Red De Drenaje En La Colonia Nacionalización Del Golfo De California Avenida 16 Y Avenida Miramar	Guaymas	Heroica Guaymas	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$194,297	\$194,297	\$194,297	\$194,297	\$194,297	\$194,297	\$194,297	100.00	\$0	Metro Lineal	60	100.00	100.00
Mejoramiento De Vivienda	Cucurpe	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$0	\$117,561	\$117,561	\$117,561	\$117,561	\$117,561	\$117,561	100.00	\$0	Vivienda	12	100.00	100.00
Rehabilitacion De Caminos Vecinales Y Accesos	Cucurpe	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$0	\$356,303	\$356,303	\$356,303	\$356,303	\$356,303	\$356,303	100.00	\$0	Kilómetros	160	100.00	100.00
Conservacion Y Mantenimiento De Los Sistemas De Agua Potable Rural	Alamos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,550,000	\$2,951,360	\$2,951,360	\$2,951,360	\$2,951,360	\$2,951,360	\$2,951,360	100.00	\$0	Sistema	50	100.00	100.00

Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Pav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Montes De Oca Entre Granados Y Uan Escutia, Fracc. Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,041,667	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	100.00	\$0	1083 M2 Y 271 ML	750	100.00	100.00
Conservación Y Mantenimiento De Calles Pavimentadas, Empedradas Y Teracerías Dentro De La Cabecera Municipal	Alamos	Alamos	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$630,000	\$440,071	\$440,071	\$440,071	\$440,071	\$440,071	\$440,071	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4,000	100.00	100.00
Conservacion Y Mantenimiento De Alumbrado Publico En Zona Rural	Alamos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$640,000	\$453,445	\$453,445	\$453,445	\$453,445	\$453,445	\$453,445	100.00	\$0	Luminaria	550	100.00	100.00
Conservacion Y Mantenimiento De Caminos Rurales	Alamos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$4,320,000	\$6,370,475	\$6,370,475	\$6,370,475	\$6,370,475	\$6,370,445	\$6,370,445	100.00	\$0	Kilómetros	1,118	100.00	100.00
Rehabilitacion De Alumbrado Publico En Cumpas	Cumpas	Cumpas	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$58,916	\$58,916	\$58,916	\$58,916	\$58,916	\$58,916	\$58,916	100.00	\$0	Obra	820	100.00	100.00
Remuneraciones A Personal De Seguridad Publica	Ures	Heroica Ciudad de Ures	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$2,228,427	\$2,080,133	\$2,080,133	\$2,080,133	\$2,080,133	\$2,080,133	\$2,080,133	100.00	\$0	Pago	12	100.00	100.00
Nomina De Seguridad Publica	Nogales	Heroica Nogales	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$67,173,376	\$67,173,377	\$67,173,377	\$67,173,377	\$67,173,377	\$67,173,377	\$67,173,377	100.00	\$0	Día	365	100.00	100.00
Amortizacion De Deuda	Nogales	Heroica Nogales	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$39,719,323	\$39,719,322	\$39,719,322	\$39,719,322	\$39,719,322	\$39,719,322	\$39,719,322	100.00	\$0	Pago	12	100.00	100.00
Pago Deuda Publica	Ures	Heroica Ciudad de Ures	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$2,228,426	\$2,376,720	\$2,376,720	\$2,376,720	\$2,376,720	\$2,376,720	\$2,376,720	100.00	\$0	Pago	12	100.00	100.00
Rehabilitacion Red Drenaje	Ures	Heroica Ciudad de Ures	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,112,467	\$17,924	\$17,924	\$17,924	\$17,924	\$17,924	\$17,924	100.00	\$0	Metro Lineal	4,576	100.00	100.00
Seguridad Publica	Cumpas	Cumpas	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$3,087,043	\$3,087,043	\$3,087,043	\$3,087,043	\$3,087,043	\$3,087,043	\$2,605,950	100.00	\$0	Comunidad	8	100.00	1.00
Mejoramiento De Vivienda 2013	San Luis Río Colorado	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$42,418	\$42,418	\$42,418	\$42,418	\$42,418	\$42,418	\$42,418	100.00	\$0	Vivienda	36	100.00	100.00
Red De Agua Prolongacion Carlos Robles Final Col. Municipal	Nogales	Heroica Nogales	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$143,575	\$143,575	\$143,575	\$143,575	\$143,575	\$143,575	\$143,575	100.00	\$0	Metro Lineal	167	100.00	100.00
Red De Alcantarillado De La Calle Privada San Carlos Col. Municipal	Nogales	Heroica Nogales	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$137,235	\$137,235	\$137,235	\$137,235	\$137,235	\$137,235	\$137,235	100.00	\$0	Metros	102	100.00	100.00
Pavimentacion De La Calle Virgilio Uribe Col. Los Encinos	Nogales	Heroica Nogales	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,083,191	\$1,083,191	\$1,083,191	\$1,083,191	\$1,083,191	\$1,083,191	\$1,083,191	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,179	100.00	100.00
Pavimentacion Del Callejon Revolucion Col. Esperanza	Nogales	Heroica Nogales	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$340,307	\$340,307	\$340,307	\$340,307	\$340,307	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	573	100.00	0.00

Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Pav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Montes De Oca Entre Granados Y Uan Escutia, Fracc. Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,041,667	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	100.00	\$0	1083 M2 Y 271 ML	750	100.00	100.00
Pavimentacion De La Calle Andador 18 Col. Los Encinos	Nogales	Heroica Nogales	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$354,497	\$443,121	\$443,121	\$443,121	\$443,121	\$443,121	\$443,121	100.00	\$0	Metros Cuadrados	498	100.00	100.00
Rehabilitacion De Camino Agua Caliente A El Rodeo	Alamos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$360,000	\$1,500	\$1,500	\$1,500	\$1,500	\$1,500	\$1,500	100.00	\$0	Kilómetros	10	100.00	100.00
Construccion De Puente Vehicular De Dos Claros Camino Al Mocuzarit	Alamos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$840,000	\$839,965	\$839,965	\$839,965	\$839,965	\$839,965	\$839,965	100.00	\$0	Metros Lineales	9	100.00	100.00
Red De Agua Rio Bambuto Col. Felix Peñaloza	Nogales	Heroica Nogales	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$177,576	\$177,576	\$177,576	\$177,576	\$177,576	\$177,576	\$177,576	100.00	\$0	Metro Lineal	190	100.00	100.00
Red De Agua Montijo Col. Altamira	Nogales	Heroica Nogales	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$226,697	\$226,697	\$226,697	\$226,697	\$226,697	\$226,697	\$226,697	100.00	\$0	Metro Lineal	273	100.00	100.00
Red De Agua Leonor Mandujano Col. Del Valle	Nogales	Heroica Nogales	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$94,957	\$94,957	\$94,957	\$94,957	\$94,957	\$94,957	\$94,957	100.00	\$0	Metro Lineal	84	100.00	100.00
Red De Agua Lago Azul Col. Jardines De La Montaña	Nogales	Heroica Nogales	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$137,703	\$124,070	\$124,070	\$124,070	\$124,070	\$124,070	\$124,070	100.00	\$0	Metro Lineal	174	100.00	100.00
Red De Agua La Jolla Col. La Jolla	Nogales	Heroica Nogales	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$556,518	\$556,518	\$556,518	\$556,518	\$556,518	\$556,518	\$556,518	100.00	\$0	Metro Lineal	583	100.00	100.00
Red De Agua Arroyo Buenos Aires Final Col. Buenos Aires	Nogales	Heroica Nogales	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$214,945	\$214,945	\$214,945	\$214,945	\$214,945	\$214,945	\$214,945	100.00	\$0	Metro Lineal	214	100.00	100.00
Red De Agua Arcoiris Col. Las Torres	Nogales	Heroica Nogales	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$158,923	\$158,923	\$158,923	\$158,923	\$158,923	\$158,923	\$158,923	100.00	\$0	Metro Lineal	140	100.00	100.00
Red De Agua Andador Andromeda Col. Colinas Del Sol	Nogales	Heroica Nogales	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$82,633	\$82,633	\$82,633	\$82,633	\$82,633	\$82,633	\$82,633	100.00	\$0	Metro Lineal	82	100.00	100.00
Red De Agua Potable De La Calle Municipio De Cumpas Col. Rosarito	Nogales	Heroica Nogales	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$60,895	\$60,890	\$60,890	\$60,890	\$60,890	\$60,890	\$60,890	100.00	\$0	Metro Lineal	76	100.00	100.00
Red De Agua Potable De La Calle Jesus Barbosa Col. Del Valle	Nogales	Heroica Nogales	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$647,596	\$647,596	\$647,596	\$647,596	\$647,596	\$647,596	\$647,596	100.00	\$0	Metro Lineal	597	100.00	100.00
Red De Agua Potable En Calle Recursos Naturales Col. Articulo 27	Nogales	Heroica Nogales	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$27,627	\$27,627	\$27,627	\$27,627	\$27,627	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	40	100.00	0.00
Red De Alcantarillado De La Calle De Los Jemez Col. Luis Donaldo Colosio	Nogales	Heroica Nogales	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$109,830	\$109,830	\$109,830	\$109,830	\$109,830	\$109,830	\$109,830	100.00	\$0	Metros	62	100.00	100.00

Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Pav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Montes De Oca Entre Granados Y Uan Escutia, Fracc. Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,041,667	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	100.00	\$0	1083 M2 Y 271 ML	750	100.00	100.00
Red De Alcantarillado De La Calle Mezcalero, Macoyahuis Y Tepehuas Col. Luis Donaldo Colosio	Nogales	Heroica Nogales	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$0	\$113,628	\$113,628	\$113,628	\$113,628	\$113,628	\$113,628	100.00	\$0	Metros	0	100.00	100.00
Red De Alcantarillado De La Calle De Los Pimas Y De Los Tipais Col. Luis Donaldo Colosio	Nogales	Heroica Nogales	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,048,518	\$1,047,678	\$1,047,678	\$1,047,678	\$1,047,678	\$1,047,678	\$1,047,678	100.00	\$0	Metros	982	100.00	100.00
Red De Alcantarillado De La Calle De Los Pames Col. Luis Donaldo Colosio	Nogales	Heroica Nogales	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$60,689	\$60,689	\$60,689	\$60,689	\$60,689	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	50	100.00	0.00
Red De Alcantarillado De La Calle De Los Papagos Col. Luis Donaldo Colosio	Nogales	Heroica Nogales	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$367,494	\$367,494	\$367,494	\$367,494	\$367,494	\$367,494	\$367,494	100.00	\$0	Metros	370	100.00	100.00
Red De Alcantarillado En Callejon Sin Nombre Al Sur De La Calle Arroyo Celaya Col. Cts-Croc	Nogales	Heroica Nogales	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$147,702	\$147,702	\$147,702	\$147,702	\$147,702	\$147,702	\$147,702	100.00	\$0	Metros	61	100.00	100.00
Red De Alcantarillado En Calle Municipio De Cumpas Col. Rosarito	Nogales	Heroica Nogales	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$73,503	\$73,503	\$73,503	\$73,503	\$73,503	\$73,503	\$73,503	100.00	\$0	Metros	65	100.00	100.00
Rehabilitacion De Escalinata En Calle Cuernavaca Col. 5 De Mayo	Nogales	Heroica Nogales	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$121,792	\$121,792	\$121,792	\$121,792	\$121,792	\$121,792	\$121,792	100.00	\$0	Metros Cuadrados	54	100.00	100.00
Escalinata En Callejon Galaxia Col. Lomas De Nogales	Nogales	Heroica Nogales	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$43,478	\$43,478	\$43,478	\$43,478	\$43,478	\$43,478	\$43,478	100.00	\$0	Metros Cuadrados	18	100.00	100.00
Escalinata En Calle Porfirio Diaz Col. Centro	Nogales	Heroica Nogales	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$124,927	\$124,927	\$124,927	\$124,927	\$124,927	\$124,927	\$124,927	100.00	\$0	Metros Cuadrados	53	100.00	100.00
Escalinata En Calle Los Huapas Col. Luis Donaldo Colosio	Nogales	Heroica Nogales	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$459,985	\$320,772	\$320,772	\$320,772	\$320,772	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	235	100.00	0.00
Escalinata En Calle Callejon Bolivar Col. Bolivar	Nogales	Heroica Nogales	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$98,764	\$98,764	\$98,764	\$98,764	\$98,764	\$98,764	\$98,764	100.00	\$0	Metros Cuadrados	38	100.00	100.00
Escalinata En Calle Andador Xii Col. Artículo 27	Nogales	Heroica Nogales	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$307,103	\$307,103	\$307,103	\$307,103	\$307,103	\$307,103	\$307,103	100.00	\$0	Metros Cuadrados	163	100.00	100.00
Escalinata En Calle Anacleto Olmos Col. Altamira	Nogales	Heroica Nogales	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$41,469	\$31,978	\$31,978	\$31,978	\$31,978	\$31,978	\$31,978	100.00	\$0	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00
Escalinata En Callejon Sin Nombre Col. Benito Juarez	Nogales	Heroica Nogales	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$325,897	\$537,952	\$537,952	\$537,952	\$537,952	\$537,952	\$537,952	100.00	\$0	Metros Cuadrados	152	100.00	100.00

Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Pav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Montes De Oca Entre Granados Y Uan Escutia, Fracc. Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,041,667	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	100.00	\$0	1083 M2 Y 271 ML	750	100.00	100.00
Escalinata En Callejon Guacomea Col. Lazaro Cardenas	Nogales	Heroica Nogales	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$124,754	\$124,754	\$124,754	\$124,574	\$124,574	\$37,426	\$37,426	30.00	\$0	Metros Cuadrados	43	100.00	30.00
Escalinata En Calle Portasuelos Col. Buenos Aires	Nogales	Heroica Nogales	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$362,013	\$244,038	\$244,038	\$244,038	\$244,038	\$244,038	\$244,038	100.00	\$0	Metros Cuadrados	179	100.00	100.00
Escalinata En Calle Congreso Final Col. Municipal	Nogales	Heroica Nogales	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$301,282	\$282,312	\$282,312	\$282,312	\$282,312	\$282,312	\$282,312	100.00	\$0	Metros Cuadrados	28	100.00	100.00
Electrificacion De La Calle Lebreles Col. Colinas Del Sol	Nogales	Heroica Nogales	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$135,788	\$135,788	\$135,788	\$135,788	\$135,788	\$0	\$0	0.00	\$0	ML, Cable (líneas de conexión)	108	100.00	0.00
Electrificacion De La Calle Municipio La Rumurosa Col. Del Valle	Nogales	Heroica Nogales	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$114,593	\$114,593	\$114,593	\$114,593	\$114,593	\$114,593	\$114,593	100.00	\$0	ML, Cable (líneas de conexión)	50	100.00	100.00
Electrificacion De La Calle Prolongacion Cuarta Col. Solidaridad	Nogales	Heroica Nogales	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$36,610	\$36,610	\$36,610	\$36,610	\$36,610	\$0	\$0	0.00	\$0	ML, Cable (líneas de conexión)	45	100.00	0.00
Electrificacion De La Calle Calle Sin Nombre Col. Colinas Del Sol	Nogales	Heroica Nogales	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$225,990	\$225,990	\$225,990	\$225,990	\$225,990	\$0	\$0	0.00	\$0	ML, Cable (líneas de conexión)	127	100.00	0.00
Electrificacion De La Calle Municipio De Onavas Y Cosala	Nogales	Heroica Nogales	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$515,234	\$515,234	\$515,234	\$515,234	\$515,234	\$0	\$0	0.00	\$0	ML, Cable (líneas de conexión)	263	100.00	0.00
Electrificacion De La Calle De Los Acaxis Col. Luis Donald Colosio	Nogales	Heroica Nogales	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$194,403	\$194,403	\$194,403	\$194,403	\$194,403	\$194,403	\$194,403	100.00	\$0	ML, Cable (líneas de conexión)	82	100.00	100.00
Electrificacion De La Calle Municipio Papatla De Olarte Col. Rosarito	Nogales	Heroica Nogales	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$105,000	\$105,000	\$105,000	\$105,000	\$105,000	\$105,000	\$105,000	100.00	\$0	ML, Cable (líneas de conexión)	40	100.00	100.00
Electrificacion De La Calle Alberto Juarez Blanca Col. Cts-Croc	Nogales	Heroica Nogales	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$215,094	\$215,094	\$215,094	\$215,094	\$215,094	\$0	\$0	0.00	\$0	ML, Cable (líneas de conexión)	85	100.00	0.00
Electrificacion De La Calle Miguel Angel Martinez	Nogales	Heroica Nogales	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$146,654	\$146,654	\$146,654	\$146,654	\$146,654	\$0	\$0	0.00	\$0	ML, Cable (líneas de conexión)	35	100.00	0.00
Electrificacion De La Calle Rio Papaloapan Col. Embarcadero	Nogales	Heroica Nogales	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$98,981	\$79,299	\$79,299	\$79,299	\$79,299	\$79,299	\$79,299	100.00	\$0	Metro Lineal	59	100.00	100.00
Electrificacion De La Calle Privada Alberto Pereda Col. Cts-Croc	Nogales	Heroica Nogales	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$283,131	\$208,527	\$208,527	\$208,527	\$208,527	\$208,527	\$208,527	100.00	\$0	Metro Lineal	98	100.00	100.00
Electrificacion De La Calle Jalapa Col. Empalme Nogales	Nogales	Heroica Nogales	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$30,244	\$64,829	\$64,829	\$64,829	\$64,829	\$64,829	\$64,829	100.00	\$0	Metro Lineal	44	100.00	100.00

Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Pav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Montes De Oca Entre Granados Y Uan Escutia, Fracc. Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,041,667	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	100.00	\$0	1083 M2 Y 271 ML	750	100.00	100.00
Electrificacion De La Calle Privada Guazontecos Col. Luis Donaldo Colosio	Nogales	Heroica Nogales	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$195,813	\$195,813	\$195,813	\$195,813	\$195,813	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	70	100.00	0.00
Electrificacion De La Calle Municipio De Choix Col. Rosarito	Nogales	Heroica Nogales	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$227,740	\$227,246	\$227,246	\$227,246	\$227,246	\$227,246	\$227,246	100.00	\$0	Metro Lineal	103	100.00	100.00
Electrificacion De La Calle Caracahui Col. Benito Juarez	Nogales	Heroica Nogales	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$115,427	\$114,720	\$114,720	\$114,720	\$114,720	\$114,720	\$114,720	100.00	\$0	Metro Lineal	130	100.00	100.00
Electrificacion De La Calle Andador Andromeda Col. Cts-Croc	Nogales	Heroica Nogales	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$149,892	\$149,892	\$149,892	\$149,892	\$149,892	\$149,892	\$149,892	100.00	\$0	Metro Lineal	45	100.00	100.00
Electrificacion De La Calle De Los Xiximes	Nogales	Heroica Nogales	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$76,183	\$76,183	\$76,183	\$76,183	\$76,183	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	50	100.00	0.00
Electrificacion De La Calle Adan Tovar Col. Belisario Dominguez	Nogales	Heroica Nogales	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$293,215	\$293,215	\$293,215	\$293,215	\$293,215	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	124	100.00	0.00
Electrificacion De La Calle De Los Hupas (Tolowas) Col. Luis Donaldo Colosio	Nogales	Heroica Nogales	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$159,989	\$159,989	\$159,989	\$159,989	\$159,989	\$159,989	\$159,989	100.00	\$0	Metro Lineal	92	100.00	100.00
Pago De Honorarios	Nogales	Heroica Nogales	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$271,344	\$135,672	\$135,672	\$135,672	\$135,672	\$135,672	\$135,672	100.00	\$0	Adulto	2	100.00	100.00
Nóminas De Personal De Seguridad Pública	Guaymas	Heroica Guaymas	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$54,604,075	\$54,604,075	\$54,604,075	\$54,604,075	\$54,604,075	\$54,604,075	\$54,604,075	100.00	\$0	Acción	45,000	100.00	100.00
Deuda Pública	Guaymas	Heroica Guaymas	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$17,840,555	\$17,840,555	\$17,840,555	\$17,840,555	\$17,840,555	\$17,840,555	\$17,840,555	100.00	\$0	Acción	45,000	100.00	100.00
Administracion Y Control De La Seguridad Publica	Naco	Naco	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$2,105,970	\$2,009,155	\$2,009,155	\$2,009,155	\$2,009,155	\$2,009,155	\$1,601,290	100.00	\$0	Sistema	4	100.00	100.00
Gastos De Seguridad Pública	Guaymas	Heroica Guaymas	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$7,244	\$1,811	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	45,000	100.00	0.00
Administracion Y Control De La Seguridad Publica	Naco	Naco	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,000,000	\$1,036,341	\$1,036,341	\$1,036,341	\$1,036,341	\$1,036,341	\$1,036,341	100.00	\$0	Sistema	4	100.00	1.00
Equipamiento Pozo Agua Potable En Naco	Naco	Naco	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$649,287	\$146,575	\$146,575	\$146,575	\$146,575	\$146,575	\$146,575	100.00	\$0	Pozo	1	100.00	100.00
Sueldos Y Prestaciones Al Personalde Seguridad Publica Municipal	Navojoa	Navojoa	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$48,359,760	\$48,617,672	\$48,617,672	\$48,617,672	\$48,617,672	\$48,617,672	\$48,617,672	100.00	\$0	Programa	1	100.00	100.00

Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Pav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Montes De Oca Entre Granados Y Uan Escutia, Fracc. Díaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,041,667	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	100.00	\$0	1083 M2 Y 271 ML	750	100.00	100.00
Combustible Para Unidades De Seguridad Publica Municipal	Navojoa	Navojoa	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$15,720,000	\$9,857,864	\$9,857,864	\$9,857,864	\$9,857,864	\$9,857,864	\$9,857,864	100.00	\$0	Patrullaje	365	100.00	100.00
Servicios De Telecomunicaciones Y Satelites	Navojoa	Navojoa	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$234,000	\$280,573	\$280,573	\$280,573	\$280,573	\$280,573	\$280,573	100.00	\$0	Programa	1	100.00	100.00
Amortizacion De Pasivo-Capital-Deuda	Navojoa	Navojoa	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$5,174,104	\$5,310,436	\$5,310,436	\$5,310,436	\$5,310,436	\$5,310,436	\$5,310,436	100.00	\$0	Pago	12	100.00	100.00
Pago De Intereses De Deuda Publica	Navojoa	Navojoa	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$7,047,272	\$4,473,059	\$4,473,059	\$4,473,059	\$4,473,059	\$4,473,059	\$4,473,059	100.00	\$0	Pago	12	100.00	100.00
Pavimentacion Callejon Ismael Ruiz Segunda Etapa	Cananea	Heroica Ciudad de Cananea	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$0	\$55,315	\$55,315	\$55,315	\$55,315	\$55,315	\$55,315	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	100.00	100.00
Conservacion De Vialidades De Terracerias	Agua Prieta	Agua Prieta	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$2,129,439	\$2,056,533	\$2,056,533	\$2,056,533	\$2,056,533	\$2,056,533	\$2,056,533	100.00	\$0	Metros Cuadrados	600,000	100.00	100.00
Construccion De Techumbre Y Rehabilitacion De Cancha En Escuela Primaria De Minas Nuevas	Alamos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$750,000	\$652,119	\$652,119	\$652,119	\$652,119	\$652,119	\$652,119	100.00	\$0	Escuela	1	100.00	100.00
Conservacion De Vialidades Pavimentadas	Agua Prieta	Agua Prieta	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,807,987	\$1,812,765	\$1,812,765	\$1,812,765	\$1,812,765	\$1,812,765	\$1,812,765	100.00	\$0	Metros Cuadrados	30,000	100.00	100.00
Servicios Personales Seguridad Publica	Cananea	Heroica Ciudad de Cananea	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$7,955,798	\$10,397,138	\$10,397,138	\$10,397,138	\$10,397,138	\$10,167,260	\$10,167,260	97.79	\$0	Sistema	1	100.00	100.00
Señalizacion Y Nomenclatura	Agua Prieta	Agua Prieta	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$331,128	\$331,128	\$331,128	\$331,128	\$331,128	\$331,128	\$331,128	100.00	\$0	Pieza	1,000	100.00	100.00
Gastos De Operacion Seguridad Publica	Cananea	Heroica Ciudad de Cananea	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$7,955,797	\$5,436,257	\$5,436,257	\$5,436,257	\$5,436,257	\$5,436,257	\$5,436,257	100.00	\$0	Sistema	1	100.00	100.00
Alumbrado Publico	Agua Prieta	Agua Prieta	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,636,692	\$1,636,692	\$1,636,692	\$1,636,692	\$1,636,692	\$1,636,692	\$1,636,692	100.00	\$0	Luminaria	2,000	100.00	100.00
Adquisicion De Vehiculos Cuatrimotos	Cananea	Heroica Ciudad de Cananea	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	100.00	\$0	Vehículo	4	100.00	100.00
Mantenimiento Y Conservacion De Infraestructura	Agua Prieta	Agua Prieta	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,062,941	\$1,062,941	\$1,062,941	\$1,062,941	\$1,062,941	\$1,062,941	\$1,062,941	100.00	\$0	Metros Cuadrados, Bardas, Cercos	10	100.00	100.00
Administracion Y Control De La Seguridad Publica	Banámichi	Banámichi	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$558,691	\$558,691	\$558,691	\$558,691	\$558,691	\$558,691	\$137,270	100.00	\$0	Sistema	2,500	100.00	100.00

Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Pav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Montes De Oca Entre Granados Y Uan Escutia, Fracc. Díaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,041,667	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	100.00	\$0	1083 M2 Y 271 ML	750	100.00	100.00
Obras Diversas En Diferentes Colonias De Navojoa	Navojoa	Navojoa	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$3,658,428	\$843,487	\$843,487	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Sistema	5	100.00	0.00
Administracion Y Control De La Seguridad Publica	Banámichi	Banámichi	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$240,000	\$240,000	\$240,000	\$240,000	\$240,000	\$240,000	\$240,000	100.00	\$0	Sistema	2,500	100.00	100.00
Rehabilitación Y Bacheo En Varias Calles Del Municipio	Banámichi	Banámichi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$276,151	\$276,151	\$276,151	\$276,151	\$276,151	\$276,151	\$49,139	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,500	100.00	100.00
Mejoramiento De Vivienda En Diferentes Localidades Del Mpio. De Navojoa	Navojoa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$3,500,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$999,989	\$999,989	\$999,989	100.00	\$0	Vivienda	70	100.00	100.00
Administracion Y Control De La Seguridad Publica	Arivechi	Arivechi	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$487,991	\$348,664	\$348,664	\$348,664	\$348,664	\$348,664	\$297,793	100.00	\$0	Sistema	4	100.00	1.00
Administracion Y Control De La Seguridad Publica	Arivechi	Arivechi	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$120,000	\$230,774	\$230,774	\$230,774	\$230,774	\$230,774	\$230,774	100.00	\$0	Sistema	4	100.00	1.00
Automatizacion De Equipo De Bombeo En Comunidad De Pónida	Arivechi	Pónida	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$792,032	\$155,500	\$155,500	\$155,500	\$155,500	\$155,500	\$155,500	100.00	\$0	Pozo	1	100.00	100.00
Salarios Y Creacion De Pasivos	Agua Prieta	Agua Prieta	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$13,092,310	\$13,092,310	\$13,092,310	\$13,092,310	\$13,092,310	\$13,092,310	\$13,092,310	100.00	\$0	Pago	2,448	100.00	100.00
Amortizacion Pasivo Y Pagos	Agua Prieta	Agua Prieta	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$22,587,419	\$22,587,419	\$22,587,419	\$22,587,419	\$22,587,419	\$22,587,419	\$22,587,419	100.00	\$0	Pago	12	100.00	100.00
Seguros Y Fianzas	Agua Prieta	Agua Prieta	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$920,842	\$920,842	\$920,842	\$920,842	\$920,842	\$920,842	\$920,842	100.00	\$0	Asegurado	12	100.00	100.00
Administracion Y Control De La Seguridad Publica	Villa Hidalgo	Villa Hidalgo	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$643,327	\$574,617	\$574,617	\$574,617	\$574,617	\$574,617	\$570,679	100.00	\$0	Sistema	4	100.00	1.00
Mantenimiento Oficinas, Personal, Inmuebles	Agua Prieta	Agua Prieta	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,799,714	\$1,799,714	\$1,799,714	\$1,799,714	\$1,799,714	\$1,799,714	\$1,799,714	100.00	\$0	Pago	12	100.00	100.00
Administracion Y Control De La Seguridad Publica	Villa Hidalgo	Villa Hidalgo	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$200,000	\$268,710	\$268,710	\$268,710	\$268,710	\$268,710	\$268,710	100.00	\$0	Sistema	4	100.00	1.00
Administracion Y Control De La Seguridad Publica	Carbó	Carbó	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$2,394,537	\$1,253,019	\$1,253,019	\$1,253,019	\$1,253,019	\$1,253,019	\$1,094,754	100.00	\$0	Sistema	4	100.00	100.00

Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Pav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Montes De Oca Entre Granados Y Uan Escutia, Fracc. Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,041,667	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	100.00	\$0	1083 M2 Y 271 ML	750	100.00	100.00
Administracion Y Control De La Seguridad Publica	Carbó	Carbó	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$100,000	\$74,068	\$74,068	\$74,068	\$74,068	\$74,068	\$74,068	100.00	\$0	Sistema	4	100.00	100.00
Pago De Obligaciones Financieras	Carbó	Carbó	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$100,000	\$1,267,450	\$1,267,450	\$1,267,450	\$1,267,450	\$1,267,450	\$1,267,450	100.00	\$0	Evento	4	100.00	100.00
Mantenimiento De Caminos Vecinales	Carbó	Carbó	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$496,944	\$350,294	\$350,294	\$350,294	\$350,294	\$350,294	\$348,408	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1	100.00	100.00
Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,702,400	\$1,702,400	\$1,702,400	\$1,702,400	\$1,702,400	\$1,702,400	\$1,702,400	100.00	\$0	Pieza	3,562	100.00	100.00
Administracion De La Seguridad Publica	Alamos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$10,916,549	\$10,916,549	\$10,916,549	\$10,916,549	\$10,916,549	\$10,916,549	\$10,916,549	100.00	\$0	Municipio	1	100.00	100.00
Administracion De La Seguridad Publica	Alamos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,625,722	\$1,625,722	\$1,625,722	\$1,625,722	\$1,625,722	\$1,625,722	\$1,625,722	100.00	\$0	Municipio	1	100.00	100.00
Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$15,947,295	\$15,947,295	\$15,947,295	\$15,947,295	\$15,947,295	\$15,947,295	\$15,947,295	100.00	\$0	Servicio	4,929	100.00	100.00
Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	100.00	\$0	Beca	400	100.00	100.00
Gastos Indirectos	Navojoa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$248,702	\$248,702	\$248,702	\$248,702	24.87	\$0	Programa	1	100.00	35.00
Instrumentacion De La Estrategia En El Combate Al Secuestro	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$20,700,000	\$20,700,000	\$20,700,000	\$10,350,000	\$10,350,000	\$10,350,000	\$10,350,000	50.00	\$0	Pieza	1	100.00	0.50
Huella Balística Y Rastreo Computarizado De Armamento	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$5,626,887	\$5,626,887	\$5,626,887	\$4,250,000	\$4,250,000	\$4,250,000	\$4,250,000	75.53	\$0	Equipo	1	100.00	0.00
Fortalecimiento De Las Capacidades Humanas Y Tecnológicas Del Sistema Penitenciario Nacional	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$5,537,050	\$5,537,050	\$5,537,050	\$2,021,394	\$2,021,394	\$2,021,394	\$2,021,394	36.51	\$0	Obra	9	100.00	33.00
Red Nacional De Telecomunicaciones	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$499,642	\$499,642	\$499,642	\$499,642	99.93	\$0	Pieza	500	100.00	99.93
Red Nacional De Telecomunicaciones	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Servicio	1	100.00	0.00
Administracion Y Control De La Seguridad Publica	Suaqui Grande	Suaqui Grande	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$443,950	\$326,831	\$326,831	\$326,831	\$326,831	\$326,831	\$326,831	100.00	\$0	Sistema	4	100.00	1.00

Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Pav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Montes De Oca Entre Granados Y Uan Escutia, Fracc. Díaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,041,667	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	100.00	\$0	1083 M2 Y 271 ML	750	100.00	100.00
Administracion Y Control De La Seguridad Publica	Suaqui Grande	Suaqui Grande	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$100,000	\$177,336	\$177,336	\$177,336	\$177,336	\$177,336	\$177,336	100.00	\$0	Sistema	4	100.00	1.00
Sistema Nacional De Información	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$10,500	\$10,500	\$10,500	\$8,284	\$8,284	\$8,284	\$8,284	78.89	\$0	Pieza	74,447	100.00	78.89
Sistema Nacional De Información	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$3,896,694	\$3,896,694	\$3,896,694	\$1,576,682	\$1,576,682	\$1,576,682	\$1,576,682	40.46	\$0	Servicio	345	100.00	40.46
Administracion Y Control De La Seguridad Publica Municipal	Onavas	Onavas	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$113,607	\$132,889	\$132,889	\$132,889	\$132,889	\$132,889	\$122,645	100.00	\$0	Sistema	4	100.00	1.00
Administracion Y Control De La Seguridad Publica	Onavas	Onavas	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$80,000	\$59,003	\$59,003	\$59,003	\$59,003	\$59,003	\$59,003	100.00	\$0	Sistema	4	100.00	1.00
Sistema Nacional De Información	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$10,879,000	\$10,879,000	\$10,879,000	\$906,379	\$906,379	\$906,379	\$906,379	8.33	\$0	Pieza	562	100.00	8.33
Mantenimiento Caminos Rurales	Onavas	Onavas	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$462,341	\$32,858	\$32,858	\$32,858	\$32,858	\$32,858	\$20,450	100.00	\$0	Kilómetros	1	100.00	100.00
Servicios De Llamadas De Emergencia 066 Y 089	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$660,000	\$660,000	\$660,000	\$99,250	\$99,250	\$99,250	\$99,250	15.04	\$0	Pieza	84,703	100.00	15.04
Administracion Y Control De La Seguridad Publica	Aconchi	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,207,592	\$793,429	\$793,429	\$793,429	\$793,429	\$793,429	\$787,494	100.00	\$0	Sistema	4	100.00	1.00
Administracion Y Control De La Seguridad Publica	Aconchi	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$71,964	\$486,127	\$486,127	\$486,127	\$486,127	\$486,127	\$486,127	100.00	\$0	Sistema	4	100.00	1.00
Servicios De Llamadas De Emergencia 066 Y 089	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$89,366,046	\$89,366,046	\$89,366,046	\$85,567,829	\$85,567,829	\$85,567,829	\$85,567,829	95.75	\$0	Servicio	951	100.00	95.75
Aportacion Ayto Reparacion Techo Kinder En Aconchi	Aconchi	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$2,400	\$2,400	\$2,400	\$2,400	\$2,400	\$2,400	\$2,400	100.00	\$0	Sistema	4	100.00	100.00
Mantenimientos De Caminos Vecinales	Aconchi	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$576,903	\$443,509	\$443,509	\$443,509	\$443,509	\$443,509	\$443,509	100.00	\$0	Kilómetros	1	100.00	100.00
Administracion Y Control De La Seguridad Publica	Bacanora	Bacanora	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$380,419	\$295,162	\$295,162	\$295,162	\$295,162	\$295,162	\$236,944	100.00	\$0	Sistema	4	100.00	1.00
Aportacion Ayuntamiento En Pavimentacion Salida Al Poblado	Bacanora	Bacanora	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$299,060	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1	100.00	100.00

Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Pav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Montes De Oca Entre Granados Y Uan Escutia, Fracc. Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,041,667	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	100.00	\$0	1083 M2 Y 271 ML	750	100.00	100.00
Registro Público Vehicular	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$11,938,385	\$11,938,385	\$11,938,385	\$11,938,385	\$11,938,385	\$11,938,385	\$11,938,385	100.00	\$0	Servicio	1	100.00	100.00
Registro Público Vehicular	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$444,521	\$444,521	\$444,521	\$444,521	59.27	\$0	Pieza	2	100.00	59.27
Genetica Forense	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Servicio	1	100.00	0.00
Genetica Forense	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$349,943	\$149,976	\$149,976	\$149,976	30.00	\$0	Obra	1	100.00	0.00
Fortalecimiento De Los Programas Prioritarios De Las Instituciones Estatales De Seguridad Publica E Imparticion De Justicia	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$58,895,108	\$58,895,108	\$58,895,108	\$56,709,768	\$56,709,768	\$56,709,768	\$56,709,768	96.29	\$0	Servicio	2	100.00	50.00
Fortalecimiento De Los Programas Prioritarios De Las Instituciones Estatales De Seguridad Publica	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$40,850,173	\$40,850,173	\$40,850,173	\$34,718,556	\$34,718,556	\$34,718,556	\$34,718,556	84.99	\$0	Pieza	1,056	100.00	84.99
Administracion Y Control De La Seguridad Publica	Trincheras	Trincheras	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$479,942	\$439,454	\$439,454	\$439,454	\$439,454	\$439,454	\$379,986	100.00	\$0	Sistema	4	100.00	1.00
Administracion Y Control De La Seguridad Publica	Trincheras	Trincheras	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$360,000	\$400,488	\$400,488	\$400,488	\$400,488	\$400,488	\$400,488	100.00	\$0	Sistema	4	100.00	1.00
Mantenimiento De Caminos Rurales	Trincheras	Trincheras	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$279,556	\$239,556	\$239,556	\$239,556	\$239,556	\$239,556	\$208,193	100.00	\$0	Kilómetros	1	100.00	100.00
Administracion Y Control De La Seguridad Publica	Imuris	Imuris	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$4,776,113	\$107,704	\$107,704	\$107,704	\$107,704	\$107,704	\$107,704	100.00	\$0	Sistema	4	100.00	1.00
Administracion Y Control De La Seguridad	Imuris	Imuris	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,200,000	\$2,065,362	\$2,065,362	\$2,065,362	\$2,065,362	\$2,065,362	\$2,065,362	100.00	\$0	Sistema	4	100.00	1.00
Mejoramientos De Viviendas	Imuris	Imuris	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,733,609	\$1,464,129	\$1,464,129	\$1,464,129	\$1,464,129	\$1,464,129	\$1,464,129	100.00	\$0	Vivienda	1	100.00	100.00
Mantenimiento De Calles Delmunicipio	Imuris	Imuris	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$200,000	\$445,000	\$445,000	\$445,000	\$445,000	\$445,000	\$445,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1	100.00	100.00
Introduccion De Agua Potable En El Alamillo	Imuris	El Alamillo	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$8,000	\$80,000	\$8,000	\$8,000	\$8,000	\$8,000	\$8,000	10.00	\$0	Línea de Conducción	1	100.00	100.00
Administracion Y Control De La Seguridad Publica Municipal	Nácori Chico	Nácori Chico	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$755,205	\$760,990	\$760,990	\$760,990	\$760,990	\$760,990	\$760,990	100.00	\$0	Sistema	4	100.00	1.00

Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Pav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Montes De Oca Entre Granados Y Uan Escutia, Fracc. Díaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,041,667	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	100.00	\$0	1083 M2 Y 271 ML	750	100.00	100.00
Administracion Y Control De La Seguridad Publica Municipal	Nácori Chico	Nácori Chico	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$240,000	\$234,215	\$234,215	\$234,215	\$234,215	\$234,215	\$234,215	100.00	\$0	Sistema	4	100.00	1.00
Rehabilitacion De Comedor En Escuela Primaria Epifanio Vieyra	Nácori Chico	Nácori Chico	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$15,010	\$15,010	\$15,010	\$15,010	\$15,010	\$15,010	\$15,010	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00
Mantenimiento De Cmainos Rurales	Nácori Chico	Nácori Chico	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$680,084	\$162,542	\$162,542	\$162,542	\$162,542	\$162,542	\$162,542	100.00	\$0	Kilómetros	1	100.00	100.00
Rehabilitacion De Tuberia De Pozo Agua Potable Nacori	Nácori Chico	Nácori Chico	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$5,000	\$148,400	\$148,400	\$148,400	\$148,400	\$148,400	\$148,400	100.00	\$0	Pozo	1	100.00	100.00
Instalacion De Topes Metalicos En Calles Del Municipio	Nácori Chico	Nácori Chico	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$5,000	\$3,750	\$3,750	\$3,750	\$3,750	\$3,750	\$3,750	100.00	\$0	M2, Topes/reductores de velocidad/vibradores	1	100.00	100.00
Limpieza De Pilas De Almacenamiento Ap En Nacori	Nácori Chico	Nácori Chico	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$20,000	\$8,600	\$8,600	\$8,600	\$8,600	\$8,600	\$8,600	100.00	\$0	Tanque	1	100.00	100.00
Administracion Y Control De La Seguridad Publica Municipal	San Pedro de la Cueva	San Pedro de la Cueva	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$778,317	\$715,939	\$715,939	\$715,939	\$715,939	\$715,939	\$715,939	100.00	\$0	Sistema	4	100.00	1.00
Pavimentacion Plaza Nuevo Tepupa	San Pedro de la Cueva	Nuevo Tepupa	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$55,740	\$55,740	\$55,740	\$55,740	\$55,740	\$55,740	\$55,740	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	1	100.00	100.00
Pavimentacion Calle Romero Sur	San Pedro de la Cueva	San Pedro de la Cueva	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$38,274	\$38,274	\$38,274	\$38,274	\$38,274	\$38,274	\$38,274	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	1	100.00	100.00
Red Energia Electrica En Limbo Comunidad De Rancheria	San Pedro de la Cueva	El Limbo	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$39,595	\$39,595	\$39,595	\$39,595	\$39,595	\$39,595	\$39,595	100.00	\$0	ML, Cable (líneas de conexión)	1	100.00	100.00
Red Energia Electrica En El Carrizal Comunidad De San Jose De Batuc	San Pedro de la Cueva	San José de Batuc (Batuquito)	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$704,602	\$202,651	\$202,651	\$202,651	\$202,651	\$202,651	\$202,651	100.00	\$0	ML, Cable (líneas de conexión)	1	100.00	100.00
Administracion Y Control De La Seguridadpublica Municipal	Sahuaripa	Sahuaripa	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,721,096	\$2,181,688	\$2,181,688	\$2,181,688	\$2,181,688	\$2,181,688	\$2,181,688	100.00	\$0	Sistema	4	100.00	1.00
Administracion Y Control De La Seguridad Publica Municipal	Sahuaripa	Sahuaripa	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,200,000	\$699,090	\$699,090	\$699,090	\$699,090	\$699,090	\$699,090	100.00	\$0	Sistema	4	100.00	1.00
Instalacion De Alcantarillado En Av Rayon/ Colonia Juarz Y Colosio	Sahuaripa	Sahuaripa	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$100,000	\$15,400	\$15,400	\$15,400	\$15,400	\$15,400	\$15,400	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00
Sustitucion De Red De Alcantarillado Av Rayon /Morelos E Hodalgo	Sahuaripa	Sahuaripa	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$100,000	\$15,151	\$15,151	\$15,151	\$15,151	\$15,151	\$15,151	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00

Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Pav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Montes De Oca Entre Granados Y Uan Escutia, Fracc. Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,041,667	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	100.00	\$0	1083 M2 Y 271 ML	750	100.00	100.00
Construccion De Banquetas En Av Rayon/Morelos	Sahuaripa	Sahuaripa	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$100,000	\$37,760	\$37,760	\$37,760	\$37,760	\$37,760	\$37,760	100.00	\$0	M2, Aceras, banquetas o andadores	1	100.00	100.00
Construccion De Banquetas Y Guarniciones En Calle Ma Esparza	Sahuaripa	Sahuaripa	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$500,000	\$266,570	\$266,570	\$266,570	\$266,570	\$266,570	\$266,570	100.00	\$0	M2, Aceras, banquetas o andadores	1	100.00	100.00
Bacheo De Calle Hidalgo	Sahuaripa	Sahuaripa	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$57,000	\$4,250	\$4,250	\$4,250	\$4,250	\$4,250	\$4,250	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1	100.00	100.00
Bahceo En Varias Calles Del Municipio	Sahuaripa	Sahuaripa	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$100,000	\$10,841	\$10,841	\$10,841	\$10,841	\$10,841	\$10,841	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1	100.00	100.00
Mantenimiento De Caminos Rurales	Sahuaripa	Sahuaripa	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$2,566,692	\$2,645,624	\$2,645,624	\$2,645,624	\$2,645,624	\$2,645,624	\$2,645,624	100.00	\$0	Kilómetros	1	100.00	100.00
Administracion Y Control De La Seguridad Publica Municipal	Huépac	Huépac	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$459,957	\$369,673	\$369,673	\$369,673	\$369,673	\$369,673	\$369,673	100.00	\$0	Sistema	4	100.00	1.00
Administracion Y Control De La Seguridad Publica Municipal	Huépac	Huépac	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$100,000	\$190,284	\$190,284	\$190,284	\$190,284	\$190,284	\$190,284	100.00	\$0	Sistema	4	100.00	1.00
Administracion Y Control De La Seguridad Publica Municipal	Rayón	Rayón	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$645,888	\$360,218	\$360,218	\$360,218	\$360,218	\$360,218	\$358,754	100.00	\$0	Sistema	4	100.00	1.00
Administracion Y Control De La Seguridad Publica Municipal	Rayón	Rayón	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$120,000	\$356,064	\$356,064	\$356,064	\$356,064	\$356,064	\$356,064	100.00	\$0	Sistema	4	100.00	1.00
Pago De Obligaciones Financieras	Rayón	Rayón	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$10,000	\$59,606	\$59,606	\$59,606	\$59,606	\$59,606	\$59,606	100.00	\$0	Sistema	4	100.00	1.00
Mantenimiento De Laguna De Oxidacion	Rayón	Rayón	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$30,000	\$21,350	\$21,350	\$21,350	\$21,350	\$21,350	\$21,350	100.00	\$0	Laguna	1	100.00	100.00
Rehabilitacion Basuron Municipal	Rayón	Rayón	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$10,000	\$4,740	\$4,740	\$4,740	\$4,740	\$4,740	\$4,740	100.00	\$0	Relleno Sanitario	1	100.00	100.00
Rehabilitacion De Alumbrado Publico De Rayon	Rayón	Rayón	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$297,225	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	100.00	\$0	ML, Cable (líneas de conexión)	1	100.00	100.00
Administracion Y Control De La Seguridad Publica Municipal	Arizpe	Arizpe	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,343,655	\$905,003	\$905,003	\$905,003	\$905,003	\$905,003	\$905,003	100.00	\$0	Sistema	4	100.00	1.00
Administracion Y Control De La Seguridad Publica Municipal	Arizpe	Arizpe	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$100,000	\$556,388	\$556,388	\$556,388	\$556,388	\$556,388	\$556,388	100.00	\$0	Sistema	4	100.00	1.00

Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Pav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Montes De Oca Entre Granados Y Uan Escutia, Fracc. Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,041,667	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	100.00	\$0	1083 M2 Y 271 ML	750	100.00	100.00
Pago De Obligaciones Financieras	Arizpe	Arizpe	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$30,000	\$12,264	\$12,264	\$12,264	\$12,264	\$12,264	\$12,264	100.00	\$0	Evento	4	100.00	1.00
Administracion Y Control De Seguridad Publica Municipal	Bacadéhuachi	Bacadéhuachi	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$357,513	\$370,190	\$370,190	\$370,190	\$370,190	\$370,190	\$302,900	100.00	\$0	Sistema	4	100.00	1.00
Administracion Y Control De La Seguridad Publica Municipal	Bacadéhuachi	Bacadéhuachi	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$250,000	\$237,323	\$237,323	\$237,323	\$237,323	\$237,323	\$237,323	100.00	\$0	Sistema	4	100.00	1.00
Rehabilitacion De Calle Alfredo Bonfil	Bacadéhuachi	Bacadéhuachi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$25,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1	100.00	100.00
Bacheo Y Topes De Varias Calles Del Municipio	Bacadéhuachi	Bacadéhuachi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$25,000	\$18,500	\$18,500	\$18,500	\$18,500	\$18,500	\$18,500	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1	100.00	100.00
Mantenimiento De Caminos Rurales	Bacadéhuachi	Bacadéhuachi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$469,742	\$166,000	\$166,000	\$166,000	\$166,000	\$166,000	\$166,000	100.00	\$0	Kilómetros	1	100.00	100.00
Administracion Y Control De La Seguridad Publica Municipal	La Colorada	La Colorada	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$406,946	\$427,853	\$427,853	\$427,853	\$427,853	\$427,853	\$427,853	100.00	\$0	Sistema	4	100.00	1.00
Administracion Y Control De La Seguridad Publica Municipal	La Colorada	La Colorada	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$400,000	\$379,093	\$379,093	\$379,093	\$379,093	\$379,093	\$379,093	100.00	\$0	Sistema	4	100.00	1.00
Rehabilitacion Alumbrado Publico En Municipio	La Colorada	La Colorada	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$455,752	\$84,639	\$84,639	\$84,639	\$84,639	\$84,639	\$84,639	100.00	\$0	ML, Cable (líneas de conexión)	1	100.00	100.00
Ampliacion De La Red De Electrificacion En Las Calles Alejo Bay Valenzuela Y Rene Arvizu Durazo, Col. Altares	Hermosillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$333,012	\$333,012	\$333,012	\$333,012	\$333,012	\$333,012	\$333,012	100.00	\$0	ML, Cable (líneas de conexión)	423	100.00	100.00
Obras Varias Rurales	Hermosillo	Hermosillo	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$30,572	\$30,572	\$30,572	\$30,572	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pozo	6	100.00	0.00
Administracion Y Control De La Seguridad Publica Municipal	Opodepe	Opodepe	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$996,501	\$818,066	\$818,066	\$818,066	\$818,066	\$818,066	\$818,066	100.00	\$0	Sistema	4	100.00	1.00
Administracion Y Control De La Seguridad Publica Municipal	Opodepe	Opodepe	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$400,000	\$578,435	\$578,435	\$578,435	\$578,435	\$578,435	\$578,435	100.00	\$0	Sistema	4	100.00	1.00
Mantenimiento De Caminos Rurales	Opodepe	Opodepe	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$957,189	\$771,021	\$771,021	\$771,021	\$771,021	\$771,021	\$756,820	100.00	\$0	Kilómetros	1	100.00	100.00
Adquisicion De Depositos Para Basura	Opodepe	Opodepe	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$139,802	\$174,302	\$174,302	\$174,302	\$174,302	\$174,302	\$174,302	100.00	\$0	Tinaco	1	100.00	100.00

Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Pav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Montes De Oca Entre Granados Y Uan Escutia, Fracc. Díaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,041,667	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	100.00	\$0	1083 M2 Y 271 ML	750	100.00	100.00
Administracion Y Control De La Seguridad Publica Municipal	San Miguel de Horcasitas	San Miguel de Horcasitas	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$2,227,210	\$1,439,373	\$1,439,373	\$1,439,373	\$1,439,373	\$1,439,373	\$1,375,178	100.00	\$0	Sistema	4	100.00	1.00
Administracion Y Control De La Seguridad Publica Municipal	San Miguel de Horcasitas	San Miguel de Horcasitas	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,600,000	\$244,906	\$244,906	\$244,906	\$244,906	\$244,906	\$244,906	100.00	\$0	Sistema	4	100.00	1.00
Pago De Obligaciones Financieras	San Miguel de Horcasitas	San Miguel de Horcasitas	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$240,000	\$2,382,931	\$2,382,931	\$2,382,931	\$2,382,931	\$2,382,931	\$2,382,931	100.00	\$0	Sistema	4	100.00	1.00
Mantenimiento De Caminos Rurales	San Miguel de Horcasitas	San Miguel de Horcasitas	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$2,144,467	\$1,133,956	\$1,133,956	\$1,133,956	\$1,133,956	\$1,133,956	\$1,133,956	100.00	\$0	Kilómetros	1	100.00	100.00
Desarrollo Institucional	Benito Juárez	Villa Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$96,578	\$113,778	\$113,778	\$113,778	\$113,778	\$113,778	\$113,778	100.00	\$0	Lote	1	100.00	100.00
Elaboracion Proyecto Ampliacion Alcantarillado Y Razantes En Pesqueira	San Miguel de Horcasitas	Pesqueira	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$160,000	100.00	\$0	Proyecto	1	100.00	100.00
Ampliacion De Red De Agua Potable	Benito Juárez	Villa Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$132,300	\$132,300	\$132,300	\$132,300	\$132,300	\$132,300	\$132,300	100.00	\$0	Metro Lineal	250	100.00	100.00
Rehabilitacion De Alumbrado Publico	San Miguel de Horcasitas	San Miguel de Horcasitas	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$184,652	\$184,652	\$184,652	\$184,652	\$184,652	\$184,652	\$184,652	100.00	\$0	ML, Cable (líneas de conexión)	1	100.00	100.00
Ampliacion De Red De Agua Potable	Benito Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$157,968	\$157,968	\$157,968	\$157,968	\$157,968	\$157,968	\$157,968	100.00	\$0	Metro Lineal	260	100.00	100.00
Mejoramiento De Viviendas	San Miguel de Horcasitas	San Miguel de Horcasitas	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$120,000	\$106,880	\$106,880	\$106,880	\$106,880	\$106,880	\$106,880	100.00	\$0	Sistema	4	100.00	100.00
Construccion De Andadores	Benito Juárez	Villa Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$513,508	\$513,508	\$513,508	\$513,508	\$513,508	\$513,508	\$513,508	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,300	100.00	100.00
Construccion De Andadores Zona Urbana Ejidal	Benito Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$313,588	\$313,588	\$313,588	\$313,588	\$313,588	\$313,588	\$313,588	100.00	\$0	Metros Cuadrados	600	100.00	100.00
Ampliacion De Red De Alcantarillado	Benito Juárez	Villa Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$215,600	\$215,600	\$215,600	\$215,600	\$215,600	\$215,600	\$215,600	100.00	\$0	Metro Lineal	250	100.00	100.00
Ampliacion De Red De Alcantarillado Zona Urbana Ejida	Benito Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$225,400	\$225,400	\$225,400	\$225,400	\$225,400	\$225,400	\$225,400	100.00	\$0	Metro Lineal	260	100.00	100.00
Ampliacion De Red De Alcantarillado	Benito Juárez	Agua Blanca	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$98,000	\$98,000	\$98,000	\$98,000	\$98,000	\$98,000	\$98,000	100.00	\$0	Metro Lineal	110	100.00	100.00

Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Pav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Montes De Oca Entre Granados Y Uan Escutia, Fracc. Díaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,041,667	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	100.00	\$0	1083 M2 Y 271 ML	750	100.00	100.00
Alumbrado Publico	Benito Juárez	Villa Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$392,000	\$392,000	\$392,000	\$392,000	\$392,000	\$392,000	\$392,000	100.00	\$0	Luminaria	1	100.00	100.00
Revestimiento De Calles	Benito Juárez	Villa Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$441,000	\$441,000	\$441,000	\$441,000	\$441,000	\$441,000	\$441,000	100.00	\$0	Metros	320	32.00	100.00
Revestimiento De Calles	Benito Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$245,000	\$245,000	\$245,000	\$245,000	\$245,000	\$245,000	\$245,000	100.00	\$0	Metros	210	100.00	100.00
Revestimiento De Calles	Benito Juárez	Jecopaco	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$176,400	\$176,400	\$176,400	\$176,400	\$176,400	\$176,400	\$176,400	100.00	\$0	Metros	150	100.00	100.00
Revestimiento De Calles	Benito Juárez	Batevito (Colonia Irrigación)	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$58,800	\$58,800	\$58,800	\$58,800	\$58,800	\$58,800	\$58,800	100.00	\$0	Metros	70	100.00	100.00
Revestimiento De Calles	Benito Juárez	Aceitunitas (Sube y Baja)	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$78,400	\$78,400	\$78,400	\$78,400	\$78,400	\$78,400	\$78,400	100.00	\$0	Metros	85	100.00	100.00
Revestimiento De Calles	Benito Juárez	Paredoncito	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$196,000	\$196,000	\$196,000	\$196,000	\$196,000	\$196,000	\$196,000	100.00	\$0	Metros	210	100.00	100.00
Revestimiento De Calles	Benito Juárez	Agua Blanca	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$137,200	\$137,200	\$137,200	\$137,200	\$137,200	\$137,200	\$137,200	100.00	\$0	Metros	150	100.00	100.00
Revestimiento De Calles	Benito Juárez	Paredón Colorado (Paredón Viejo)	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$196,000	\$196,000	\$196,000	\$196,000	\$196,000	\$196,000	\$196,000	100.00	\$0	Metros	170	100.00	100.00
Pavimentacion De Crucero En Avenida Fraternidad Y Calle Miguel Hidalgo A Base De Concreto Hidraulico	Benito Juárez	Villa Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$269,010	\$280,480	\$280,480	\$280,480	\$280,480	\$280,480	\$280,480	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	300	100.00	100.00
Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico En Avenida 5 De Febrero	Benito Juárez	Villa Juárez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$754,600	\$754,600	\$754,600	\$754,600	\$754,600	\$754,600	\$754,600	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	840	100.00	100.00
Gastos Indirectos	Hermosillo	Hermosillo	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,412,676	\$1,412,677	\$1,412,677	\$1,412,677	\$1,330,383	\$1,330,383	\$1,330,383	94.17	\$0	Obra	0	100.00	100.00
Pago De Servicio De La Deuda	Cajeme	Ciudad Obregón	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$23,000,000	\$19,984,903	\$19,984,903	\$19,984,903	\$19,984,903	\$19,984,903	\$19,984,903	100.00	\$0	Pago	12	100.00	91.00
Apoyo En Operacion De Los Cuerpos De Seguridad Publica	Cajeme	Ciudad Obregón	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$175,610,260	\$178,624,281	\$178,624,281	\$178,624,281	\$178,624,281	\$178,624,281	\$178,624,281	100.00	\$0	Acción	24,955	100.00	100.00
Nomina Del Personal De Seguridad Publica	Bacoachi	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$500,843	\$500,803	\$500,803	\$500,803	\$500,803	\$500,803	\$500,803	100.00	\$0	Día	1,646	100.00	100.00

Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Pav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Montes De Oca Entre Granados Y Uan Escutia, Fracc. Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,041,667	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	100.00	\$0	1083 M2 Y 271 ML	750	100.00	100.00
Combustibles Y Refacciones De Patrullas	Bacoachi	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$266,418	\$266,418	\$266,418	\$266,418	\$255,311	\$255,311	\$255,311	95.83	\$0	Día	1,646	100.00	100.00
Gastos De Operacion De Seguridad Publica	Bacoachi	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$31,470	\$31,470	\$31,470	\$31,470	\$31,470	\$31,470	\$31,470	100.00	\$0	Día	1,646	100.00	100.00
Obras De Mejoramiento De Vivienda 2013	Bacoachi	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$50,625	\$50,625	\$50,625	\$50,625	\$49,290	\$49,290	\$49,290	97.36	\$0	Vivienda	12	100.00	100.00
Electrificacion De Telesecundaria 86	Bacoachi	Bacoachi	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$66,214	\$66,214	\$66,214	\$66,214	\$66,214	\$66,214	\$66,214	100.00	\$0	Obra	45	100.00	100.00
Nomina Del Personal De Seguridad Publica	San Ignacio Río Muerto	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$4,991,415	\$4,991,415	\$4,991,415	\$4,991,415	\$4,991,415	\$4,991,415	\$4,991,415	100.00	\$0	Día	14,136	100.00	100.00
Gastos De Operacion De Seguridad Publica	San Ignacio Río Muerto	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,867,828	\$1,867,828	\$1,867,828	\$1,867,828	\$1,867,828	\$1,867,828	\$1,867,828	100.00	\$0	Día	14,136	100.00	100.00
Remodelacion Y Mejoramiento De Vivienda	San Ignacio Río Muerto	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,100,041	\$1,100,041	\$1,100,041	\$1,100,041	\$1,100,041	\$1,100,041	\$1,100,041	100.00	\$0	Vivienda	150	100.00	100.00
Remodelacion De Varios Centros De Salud	San Ignacio Río Muerto	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$52,660	\$52,660	\$52,660	\$52,660	\$52,660	\$52,660	\$52,660	100.00	\$0	Centro	14	100.00	100.00
Rehabilitacion Del Centro De Educacion Inicial Indigena Margarita Nieves	San Ignacio Río Muerto	Tetabiate	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$47,859	\$47,859	\$47,859	\$47,859	\$47,859	\$47,859	\$47,859	100.00	\$0	Metros, Bardas, Cercos	1	100.00	100.00
Rehabilitacion Del Jardin De Niños Gregorio Vega Diego	San Ignacio Río Muerto	Campo Ignacio Zaragoza	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$8,520	\$8,520	\$8,520	\$8,520	\$8,520	\$8,520	\$8,520	100.00	\$0	Metros, Bardas, Cercos	1	100.00	100.00
Rehabilitacion De Escuela Primaria 23 De Octubre Del Gallito	San Ignacio Río Muerto	San Ignacio Río Muerto	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$14,146	\$14,146	\$14,146	\$14,146	\$14,146	\$14,146	\$14,146	100.00	\$0	Metros Cuadrados, Bardas, Cercos	1	100.00	100.00
Equipamiento De La Esc Secundaria Tecnica No. 31	San Ignacio Río Muerto	San Ignacio Río Muerto	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$8,795	\$8,795	\$8,795	\$8,795	\$8,795	\$8,795	\$8,795	100.00	\$0	Cancha	1	100.00	100.00
Electrificacion Urbana Del Servicio De Alumbrado Publico	San Ignacio Río Muerto	San Ignacio Río Muerto	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,083,873	\$1,083,873	\$1,083,873	\$1,083,873	\$1,083,873	\$1,083,873	\$1,083,873	100.00	\$0	ML, Cable (líneas de conexión)	14,136	100.00	100.00
Limpieza Y Desasolve De Pozos De Visita De Alcantarillado	San Ignacio Río Muerto	San Ignacio Río Muerto	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$128,094	\$128,094	\$128,094	\$128,094	\$128,094	\$128,094	\$128,094	100.00	\$0	Pozo	14,136	100.00	100.00
Reconstruccion De Señalamientos Viales	San Ignacio Río Muerto	San Ignacio Río Muerto	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$190,585	\$190,585	\$190,585	\$190,585	\$190,585	\$190,585	\$190,585	100.00	\$0	Obra	14,136	100.00	100.00

Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Pav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Montes De Oca Entre Granados Y Uan Escutia, Fracc. Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,041,667	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	100.00	\$0	1083 M2 Y 271 ML	750	100.00	100.00
Balastreo En Varias Calles	San Ignacio Río Muerto	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,705,470	\$2,705,470	\$2,705,470	\$2,705,470	\$2,705,470	\$2,705,470	\$2,705,470	100.00	\$0	ML, Cable (líneas de conexión)	14,136	100.00	100.00
Conservacion De Varias Calles Pavimentadas -Bacheo	San Ignacio Río Muerto	San Ignacio Río Muerto	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$46,372	\$46,372	\$46,372	\$46,372	\$46,372	\$46,372	\$46,372	100.00	\$0	Metros Cuadrados	14,136	100.00	100.00
Obras Por Ejecutar	San Ignacio Río Muerto	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$89	\$89	\$89	\$89	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	85	100.00	0.00
Gastos De Servicios De Seguridad Publica	Benito Juárez	Villa Juárez	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$0	\$10,679,464	\$10,679,464	\$10,679,464	\$10,679,464	\$10,679,464	\$10,679,464	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00
Programa Regular (Atencion A La Demanda)	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I010 FAETA Educación de Adultos	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$62,249,906	\$63,576,506	\$63,576,506	\$62,249,906	\$62,249,906	\$62,249,906	\$62,249,906	97.91	\$0	Adulto y joven	62,577	100.00	97.91
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico, Drenaje Y Agua Potable En Varias Calles	San Ignacio Río Muerto	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$19,980,000	\$19,980,000	\$19,980,000	\$19,980,000	\$19,980,000	\$19,980,000	\$19,980,000	100.00	\$0	METROS CUADRADOS	4,000	100.00	0.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico, Drenaje Y Agua Potable En Boulevard Independencia Entre Rogelio Robles Y Constitucion	San Ignacio Río Muerto	San Ignacio Río Muerto	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$7,992,000	\$7,992,000	\$7,992,000	\$7,992,000	\$7,992,000	\$7,992,000	\$7,992,000	100.00	\$0	M2, Concreto asfáltico	3,000	100.00	0.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico, Drenaje Y Agua Potable En Varias Calles De Benito Juarez	Benito Juárez	Villa Juárez	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$17,982,000	\$17,982,000	\$17,982,000	\$17,982,000	\$17,982,000	\$17,982,000	\$17,982,000	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	2,500	100.00	0.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico E Infraestructura En Varias Calles	Caborca	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$37,962,000	\$37,962,000	\$37,962,000	\$37,962,000	\$37,962,000	\$37,962,000	\$37,962,000	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	8,000	100.00	0.00
Programa De Pavimentacion Con Concreto Asfáltico, Drenaje Y Agua Potable En Calle General Arnulfo Ruiz Gomez	Navojoa	Navojoa	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$19,980,000	\$19,980,000	\$19,980,000	\$19,980,000	\$19,980,000	\$19,980,000	\$19,980,000	100.00	\$0	M2, Concreto asfáltico	25,000	100.00	0.00
Pavimentacion Con Concreto Asfáltico, Drenaje Y Agua Potable En Varias Calles De Basconcobe	Etchojoa	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$19,980,000	\$19,980,000	\$19,980,000	\$19,980,000	\$19,980,000	\$19,980,000	\$19,980,000	100.00	\$0	M2, Concreto asfáltico	800	100.00	0.00
Pavimetacion Con Concreto Asfáltico E Infraestructura Del Blvd. La Paz Entre Nuevo Leon Y Lazaro Cardenas Del Rio En Bacobampo	Etchojoa	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	100.00	\$0	M2, Concreto asfáltico	800	100.00	0.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico, Agua Potable Y Drenaje En Alamos Varias Calles En Alamos		Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$19,980,000	\$19,980,000	\$19,980,000	\$19,980,000	\$19,980,000	\$19,980,000	\$19,980,000	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	5,000	100.00	0.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico, Agua Potable Y Drenaje En Circuito Turístico En Ures		Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$10,989,000	\$10,989,000	\$10,989,000	\$10,989,000	\$10,989,000	\$10,989,000	\$9,376,513	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	750	100.00	100.00

Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Pav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Montes De Oca Entre Granados Y Uan Escutia, Fracc. Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,041,667	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	100.00	\$0	1083 M2 Y 271 ML	750	100.00	100.00
Pavimentacion Con Concreto Asfáltico, Drenaje Y Agua Potable En Varias Calles De Huatabampo	Huatabampo	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$19,980,000	\$19,980,000	\$19,980,000	\$19,980,000	\$19,980,000	\$19,980,000	\$19,980,000	100.00	\$0	M2, Concreto asfáltico	4,000	100.00	0.00
Pavimentacion De Salida A Etchoropo En Huatabampo	Huatabampo	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$17,982,000	\$17,982,000	\$17,982,000	\$17,982,000	\$17,982,000	\$17,982,000	\$17,982,000	100.00	\$0	METROS CUADRADOS	4,000	100.00	0.00
Restauracion De Vialidades E Infraestructura Con Concreto Hidraulico En Centro Historico Entre Calle Juarez, Entre Cuarta Oeste Y Primera Este En Cananea	Cananea	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$34,965,000	\$34,965,000	\$34,965,000	\$34,965,000	\$34,965,000	\$34,965,000	\$34,965,000	100.00	\$0	METROS CUADRADOS	5,000	100.00	100.00
Pavimentacion Con Concreto Asfáltico E Infraestructura De La Calle Quintana Roo Entre Rodolfo Elias Calles Y Rio Nazas En Ciudad Obregon	Cajeme	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$24,975,000	\$24,975,000	\$24,975,000	\$24,975,000	\$24,975,000	\$24,975,000	\$24,975,000	100.00	\$0	M2, Concreto asfáltico	10,000	100.00	0.00
Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico En Varias Calles De Agua Prieta	Agua Prieta	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$19,980,000	\$19,980,000	\$19,980,000	\$19,980,000	\$19,980,000	\$19,980,000	\$19,980,000	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	2,500	100.00	0.00
Mejoramiento, Rehabilitacion De Drenaje Y Agua Potable Y Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle 13 Entre Paseo Las Glorias Y Boulevard Benito Juarez	Puerto Peñasco	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	5,000	100.00	0.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Boulevard Camino La Choya Entre Calle Revolucion A Boulevard Samuel Ocaña	Puerto Peñasco	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$19,980,000	\$19,980,000	\$19,980,000	\$19,980,000	\$19,980,000	\$19,980,000	\$19,980,000	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	10,000	100.00	0.00
Pavimentacion Con Concreto Hiraulico, Drenaje Y Agua Potable En Las Calles 12 Y Plutarco Elias Calles	Puerto Peñasco	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	5,000	100.00	0.00
Pavimetacion Con Concreto Hidraulico En Varias Calles De Arizpe	Arizpe	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,997,000	\$2,997,000	\$2,997,000	\$2,997,000	\$2,997,000	\$2,997,000	\$2,997,000	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	500	100.00	0.00
Pavimentacion De Calle Jose Maria Morelos Entre Calle Islas Y Lafontaine	Ures	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,192,253	\$1,992,253	\$1,992,253	\$371,155	\$371,155	\$371,155	\$371,155	18.63	\$0	METROS CUADRADOS	3,000	100.00	0.00
Pavimentacion De Calle Melchor Ocampo Entre Sonora Y Urrea	Ures	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,804,747	\$1,804,747	\$1,804,747	\$562,671	\$562,671	\$562,671	\$562,671	31.18	\$0	METROS CUADRADOS	2,500	100.00	0.00
Rehabilitacion De Pavimentos (Ii Etapa) En Varias Calles Y Avenidas De La Ciudad	Hermosillo	Hermosillo	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$33,721,554	\$33,721,554	\$33,721,554	\$13,339,179	\$10,418,104	\$10,418,104	\$10,418,104	30.89	\$0	Metro Cuadrado	200,000	100.00	0.00
Pavimentacion Del Boulevard Perimetral Entre Blvd Antonio Quiroga Y Canal Denominado El Chanate	Hermosillo	Hermosillo	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$22,477,500	\$22,477,500	\$22,477,500	\$10,712,097	\$10,712,097	\$10,712,097	\$10,712,097	47.66	\$0	Metro Cuadrado	65,620	100.00	0.00
Pavimentacion De La Calle Presa Falcon Entre Periferico Oriente Y Palmito, En La Colonia El Ranchito	Hermosillo	Hermosillo	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,497,500	\$2,497,500	\$2,497,500	\$829,613	\$829,613	\$829,613	\$829,613	33.22	\$0	Metro Cuadrado	3,127	100.00	0.00

Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Pav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Montes De Oca Entre Granados Y Uan Escutia, Fracc. Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,041,667	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	100.00	\$0	1083 M2 Y 271 ML	750	100.00	100.00
Pavimentacion De La Calle Mocuzari Entre Periferico Oriente Y Palmito, En La Colonia El Ranchito	Hermosillo	Hermosillo	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,397,600	\$2,397,600	\$2,397,600	\$2,142,518	\$2,142,518	\$2,142,518	\$2,142,518	89.36	\$0	METROS CUADRADOS	3,627	100.00	0.00
Pavimentacion Con Carpeta Asfáltica De Avenida Oquitos Entre Maria De Jesus Mendez Y Quinta Sur	Caborca	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,529,532	\$1,529,532	\$1,529,532	\$471,694	\$471,694	\$471,694	\$471,694	30.84	\$0	M2, Concreto asfáltico	306	100.00	0.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Avenida X Entre Calle Primera Y Obregon	Caborca	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$3,743,941	\$3,703,941	\$3,703,941	\$1,162,021	\$1,162,021	\$1,162,021	\$1,162,021	31.37	\$0	M2, Concreto hidráulico	7,500	100.00	0.00
Pavimentacion Con Carpeta Asfáltica En Avenida L Entre Cuarta Sur San Ignacio	Caborca	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,538,595	\$2,538,595	\$2,538,595	\$750,134	\$750,134	\$750,134	\$750,134	29.55	\$0	M2, Concreto asfáltico	508	100.00	0.00
Pavimentacion De Callejon Baja California Entre Avenida N Y P	Caborca	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$952,004	\$952,004	\$952,004	\$291,262	\$291,262	\$291,262	\$291,262	30.59	\$0	METROS CUADRADOS	200	100.00	0.00
Pavimentacion Con Carpeta Asfáltica En Avenida O Entre Calle Rafael Muñoz Y Calle 10	Caborca	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,300,764	\$1,300,764	\$1,300,764	\$408,083	\$408,083	\$408,083	\$408,083	31.37	\$0	M2, Concreto asfáltico	200	100.00	0.00
Pavimentacion Con Carpeta Asfáltica De Callejon Guadalupano Entre Avenida S Y P	Caborca	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,246,482	\$1,246,482	\$1,246,482	\$360,590	\$360,590	\$360,590	\$360,590	28.93	\$0	M2, Concreto asfáltico	165	100.00	0.00
Pavimentacion Con Carpeta Asfáltica De Avenida Altar Entre Calles Maria De Jesus Mendez Y Septima Sur	Caborca	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,331,647	\$1,331,647	\$1,331,647	\$417,772	\$417,772	\$417,772	\$417,772	31.37	\$0	M2, Concreto asfáltico	500	100.00	0.00
Pavimentacion Con Carpeta Asfáltica De Calle Buzani Entre Avenidas J Y M	Caborca	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,960,118	\$1,960,118	\$1,960,118	\$614,939	\$614,939	\$614,939	\$614,939	31.37	\$0	M2, Concreto asfáltico	250	100.00	0.00
Pavimentacion Con Carpeta Asfáltica De Calle Gabilondo Entre Calle De Los Heroes Y Francisco Eusebio Kino	Caborca	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,175,909	\$1,175,909	\$1,175,909	\$215,418	\$215,418	\$215,418	\$215,418	18.32	\$0	M2, Concreto asfáltico	144	100.00	0.00
Pavimentacion Con Carpeta Asfáltica De Calle José Maria Giron Entre General Pesqueira Y Francisco Eusebio Kino	Caborca	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$526,388	\$526,388	\$526,388	\$157,899	\$157,899	\$157,899	\$157,899	30.00	\$0	M2, Concreto asfáltico	56	100.00	0.00
Pavimentacion Con Carpeta Asfáltica De La Calle De Los Heroes Entre Jose Maria Giron Y Gral. Pesqueira	Caborca	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$683,698	\$683,698	\$683,698	\$204,772	\$204,772	\$204,772	\$204,772	29.95	\$0	M2, Concreto asfáltico	40	100.00	0.00
Pavimentacion Con Carpeta Asfáltica En Calle Tubutama Entre Avenidas Gustavo Sotelo Y P	Caborca	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$3,405,172	\$3,405,172	\$3,405,172	\$1,434,345	\$1,434,345	\$1,434,345	\$1,434,345	42.12	\$0	M2, Concreto asfáltico	11,500	100.00	0.00
Pavimentacion Con Carpeta Asfáltica En Clle Cerro Prieto Entre Avenidas L Y R	Caborca	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,984,391	\$2,984,391	\$2,984,391	\$933,070	\$933,070	\$933,070	\$933,070	31.27	\$0	M2, Concreto asfáltico	395	100.00	0.00

Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Pav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Montes De Oca Entre Granados Y Uan Escutia, Fracc. Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,041,667	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	100.00	\$0	1083 M2 Y 271 ML	750	100.00	100.00
Pavimentacion Con Carpeta Asfáltica De Calle Paricutin Y Callejon De Abril Entre Avenidas Quiroz Y Mora Y C	Caborca	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,160,459	\$1,160,459	\$1,160,459	\$329,587	\$329,587	\$329,587	\$329,587	28.40	\$0	M2, Concreto asfáltico	232	100.00	0.00
Pavimentacion Con Carpeta Asfáltica De Avenida A Entre Calle Septima Y 10	Caborca	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,319,746	\$1,319,746	\$1,319,746	\$366,491	\$366,491	\$366,491	\$366,491	27.77	\$0	M2, Concreto asfáltico	90	100.00	0.00
Construccion De Guarniciones, Banquetas Y Pavimento Asfáltico De Las Calle 18,19,21,23,24,25,27,28,29,30,31,32,33 Entre Avenidas Carlos G. Calles Y Madero	San Luis Río Colorado	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$17,670,345	\$17,670,345	\$17,670,345	\$5,156,881	\$5,156,881	\$5,156,881	\$5,156,881	29.18	\$0	M2, Concreto asfáltico	7,500	100.00	0.00
Construccion De Guarniciones, Banquetas Y Pavimento Asfáltico De La Calle Laredo Entre Avenidas Emiliano Zapata Y San Jose	San Luis Río Colorado	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,439,655	\$2,439,655	\$2,439,655	\$730,321	\$730,321	\$730,321	\$730,321	29.94	\$0	M2, Concreto asfáltico	2,000	100.00	0.00
Construccion De Guarniciones, Banquetas Y Pavimento Asfáltico De La Avenida Quintana Roo De La Calle 26 A La Calle 42	San Luis Río Colorado	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$11,419,791	\$11,419,791	\$11,419,791	\$6,140,390	\$6,140,390	\$6,140,390	\$6,140,390	53.77	\$0	M2, Concreto asfáltico	5,000	100.00	0.00
Construccion De Guarniciones, Banquetas Y Pavimento Asfáltico De La Carretera Del Valle De La Avinida 5 De Mayo A La Venustiano Carranza	San Luis Río Colorado	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,635,336	\$2,635,336	\$2,635,336	\$826,772	\$826,772	\$826,772	\$826,772	31.37	\$0	M2, Concreto asfáltico	2,500	100.00	0.00
Mejoramiento De Carpeta Asfáltica En Explanada Del Bosque De La Ciudad	San Luis Río Colorado	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,048,950	\$1,048,950	\$1,048,950	\$328,698	\$328,698	\$328,698	\$328,698	31.34	\$0	M2, Concreto asfáltico	200,000	100.00	0.00
Rehabilitacion General En E.P. 20 De Noviembre	Empalme	Empalme	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$370,048	\$370,048	\$370,048	\$370,048	\$370,048	\$370,048	\$370,048	100.00	\$0	ANEXO	237	100.00	100.00
Cambio De Transformador Y Rehabilitacion Del Sistema Electrico En E.P. 20 De Noviembre	Empalme	Empalme	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$76,408	\$76,408	\$76,408	\$76,408	\$76,408	\$76,408	\$76,408	100.00	\$0	ANEXO	231	100.00	100.00
Rehabilitacion De Alimentadores Electricos En E.P. Adolfo Lopez Mateos	Guaymas	Heroica Guaymas	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$84,621	\$84,621	\$84,621	\$84,621	\$84,621	\$84,621	\$84,621	100.00	\$0	ANEXO	300	100.00	100.00
Rehabilitacion Del Sistema Electrico E.P. Valentin Gomez Farias	Empalme	Empalme	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$14,868	\$14,868	\$14,868	\$14,868	\$14,868	\$14,868	\$14,868	100.00	\$0	ANEXO	284	100.00	100.00
Construccion De Cerco Perimetral En Jn Vicente Buitimea	Guaymas	Estación Oroz (Oroz)	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$180,153	\$180,153	\$180,153	\$180,153	\$180,153	\$180,153	\$180,153	100.00	\$0	ANEXO	15	100.00	100.00
Construccion De Servicios Sanitarios, Cisterna, Pozo, Fosa Septica Y Cerco Perimetral En El J.N. Juan Escutia	Cajeme	El Olvido	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,455,281	\$1,455,281	\$1,455,281	\$1,455,281	\$1,455,281	\$1,455,281	\$1,455,281	100.00	\$0	ANEXO	30	100.00	28.13
Rehabilitacion De Pisos Y Muros En Area Administrativa En Esc. Sec. General No. 8	Cajeme	Esperanza	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$716,664	\$716,664	\$716,664	\$716,664	\$716,664	\$716,664	\$716,664	100.00	\$0	ANEXO	554	100.00	100.00

Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Pav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Montes De Oca Entre Granados Y Uan Escutia, Fracc. Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,041,667	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	100.00	\$0	1083 M2 Y 271 ML	750	100.00	100.00
Construccion De Cuatro Aulas En E.P. N.C. Lomas Del Sol	Nogales	Heroica Nogales	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$3,723,009	\$3,723,009	\$3,723,009	\$3,723,009	\$3,723,009	\$3,723,009	\$3,723,009	100.00	\$0	Aula	240	100.00	0.00
Construccion De Edificio Consistente En Seis Aulas, Servicios Sanitarios, Plaza Cívica, Bebederos Y Cerco Perimetral En Esc. Sec. Tecnica Estatal No. 18	Agua Prieta	Agua Prieta	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$7,613,601	\$7,613,601	\$7,613,601	\$7,613,601	\$7,613,601	\$7,613,601	\$7,613,601	100.00	\$0	1 ANEXO 6 AULAS	360	100.00	0.00
Construccion De Edificio Consistente En Seis Aulas, Servicios Sanitarios, Plaza Cívica, Bebederos Y Cerco Perimetral En Esc. Sec. Tecnica Estatal No. 19	Santa Ana	Santa Ana	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$7,467,648	\$7,467,648	\$7,467,648	\$7,467,648	\$7,467,648	\$7,467,648	\$7,467,648	100.00	\$0	1 ANEXO 6 AULAS	360	100.00	0.23
Construccion De Dos Aulas, Servicios Sanitarios, Plaza Cívica, Bebederos Y Cerco Perimetral En Telesecundaria N C Ejido El Diamante	Caborca	El Diamante (La Retranca)	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$3,281,168	\$3,281,168	\$3,281,168	\$3,281,168	\$3,281,168	\$3,281,168	\$3,281,168	100.00	\$0	1 ANEXO 2 AULAS	60	100.00	35.09
Construccion De Dos Aulas En J.N. Nc Fraccionamiento Paseos Del Pedregal	Hermosillo	Hermosillo	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$924,343	\$924,343	\$924,343	\$924,343	\$924,343	\$924,343	\$924,343	100.00	\$0	Aula	120	100.00	100.00
Construccion De Cinco Aulas En Esc. Sec. Tecnica No. 17	Hermosillo	Hermosillo	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$4,074,110	\$4,074,110	\$4,074,110	\$4,074,110	\$4,074,110	\$4,074,110	\$4,074,110	100.00	\$0	Aula	300	100.00	23.06
Construccion De Dos Aulas En Esc. Sec. Prof. Jose Ramon Salcedo Enriquez	Nogales	Heroica Nogales	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,814,012	\$1,814,012	\$1,814,012	\$1,814,012	\$1,814,012	\$1,814,012	\$1,814,012	100.00	\$0	Aula	160	100.00	100.00
Construccion De Cuatro Aulas, Direccion Y Otros En E.P. Nc Fracc. Kennedy Col. Santa Cecilia En Santa Ana	Santa Ana	Santa Ana	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$5,678,906	\$5,678,906	\$5,678,906	\$5,678,906	\$5,678,906	\$5,678,906	\$5,678,906	100.00	\$0	4 AULAS 1 ANEXO	200	100.00	0.00
Construccion, Equipamiento, Pruebas, Puesta En Operacion Y Estabilizacion De La Planta Potabilizadora Norte De La Ciudad De Hermosillo	Hermosillo	Hermosillo	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$124,130,745	\$124,130,745	\$124,130,745	\$122,690,849	\$122,690,849	\$122,690,849	\$122,690,849	98.84	\$0	1 PLANTA 1500 LPS	707,890	100.00	0.00
Construccion De Ramal De Distribucion Norte De La Ciudad De Hermosillo	Hermosillo	Hermosillo	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$399,600,000	\$399,600,000	\$399,600,000	\$394,964,706	\$394,964,706	\$394,964,706	\$394,964,706	98.84	\$0	1 OBRA 25.6 KM	707,890	100.00	0.00
Proyecto De Gaseacion De Energia Limpia Y Renovable Del Estado De Sonora	Puerto Peñasco	Puerto Peñasco	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$34,965,000	\$34,965,000	\$34,965,000	\$34,965,000	\$34,965,000	\$34,965,000	\$34,965,000	100.00	\$0	6365000 KWA	42,000	100.00	40.00
Rehabilitacion Del Hospital General De Moctezuma	Moctezuma	Moctezuma	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$36,208,755	\$36,208,755	\$36,208,755	\$36,208,755	\$36,208,755	\$36,208,755	\$36,208,755	100.00	\$0	HOSPITAL	28,203	100.00	0.00
Rehabilitacion Del Boulevard Beltrones En San Carlos Nuevo Guaymas 111 Etapa	Guaymas	Heroica Guaymas	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$19,980,000	\$19,980,000	\$19,980,000	\$19,980,000	\$19,980,000	\$19,980,000	\$19,980,000	100.00	\$0	20 KM	30,000	100.00	0.00

Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Pav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Montes De Oca Entre Granados Y Uan Escutia, Fracc. Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,041,667	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	100.00	\$0	1083 M2 Y 271 ML	750	100.00	100.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Ave. Plutarco Elias Calles Niños Heroes Y Calle Ismael S. Quiroga En Col. Loma Sur	Baviácora	Baviácora	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$754,415	\$754,415	\$754,415	\$754,415	\$754,415	\$754,415	\$754,415	100.00	\$0	840 M2 Y 160 ML	350	100.00	100.00
Rehabilitacion De Alumbrado En Plaza Publica En San Jose De Baviácora	Baviácora	Baviácora	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$210,946	\$210,946	\$210,946	\$210,946	\$210,946	\$210,946	\$210,946	100.00	\$0	PLAZA	300	100.00	100.00
Construccion De Aula En E.P Cuitlahuac En La Colonia Loma Sur	Baviácora	Baviácora	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$434,639	\$434,639	\$434,639	\$434,639	\$434,639	\$434,639	\$434,639	100.00	\$0	Aula	25	100.00	100.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Ave. 5 De Mayo Entre Calle 5 Y 3 Col. El Alto Y 5 De Mayo	Caborca	Heroica Caborca	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,941,141	\$1,941,141	\$1,941,141	\$1,941,141	\$1,941,141	\$1,941,141	\$1,941,141	100.00	\$0	2396 M2, 500 ML	59,922	100.00	100.00
Pavimentacion Con Carpeta Asfáltica En Ave. 5 De Mayo Entre Calles 6 Y 5 Colonias El Alto Y 5 De Mayo	Caborca	Heroica Caborca	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$558,859	\$558,859	\$558,859	\$558,859	\$558,859	\$558,859	\$558,859	100.00	\$0	1146 M2 Y 215 ML	59,922	100.00	100.00
Ampliacion En Red De Energia Electrica, Barrio El Chamizal	Carbó	Carbó	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Energía	En Ejecución	2013	\$605,122	\$605,122	\$605,122	\$605,122	\$605,122	\$605,122	\$605,122	100.00	\$0	886 ML Y 14 POSTE	500	100.00	85.00
Ampliacion De Red De Energia Electrica, Barrio Sur	Carbó	Carbó	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Energía	En Ejecución	2013	\$437,971	\$437,971	\$437,971	\$437,971	\$437,971	\$437,971	\$437,971	100.00	\$0	674 ML Y 10 POSTE	300	100.00	85.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Col. Casa Colorada	Carbó	Carbó	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$331,442	\$331,442	\$331,442	\$331,442	\$331,442	\$331,442	\$331,442	100.00	\$0	Metro Cuadrado	500	100.00	100.00

Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Pav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Montes De Oca Entre Granados Y Uan Escutia, Fracc. Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,041,667	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	100.00	\$0	1083 M2 Y 271 ML	750	100.00	100.00
Construccion De Cancha De Usos Múltiples	Carbó	Carbó	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$625,465	\$625,465	\$625,465	\$625,465	\$625,465	\$625,465	\$625,465	100.00	\$0	Cancha	850	100.00	100.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Luis Donaldo Colosio	Divisaderos	Divisaderos	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	\$0	2150 M2 Y 413 ML	250	100.00	0.00
Ampliacion De Red Para Alumbrado Publico En Fracc. El Mezquite	Magdalena	Magdalena de Kino	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$205,063	\$205,063	\$205,063	\$205,063	\$205,063	\$205,063	\$20,563	100.00	\$0	979 ML. Y 39 LUM	235	100.00	100.00
Ampliacion De Red Para Alumbrado Publico En El Barrio El Cerro	Magdalena	Magdalena de Kino	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$45,675	\$45,675	\$45,675	\$45,675	\$45,675	\$45,675	\$45,675	100.00	\$0	150 ML, 3 POSTE, 3 LUMINARIAS	152	100.00	100.00
Ampliacion De Red Para Alumbrado Publico, En El Barrio El Mirador	Magdalena	Magdalena de Kino	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$91,350	\$91,350	\$91,350	\$91,350	\$91,350	\$91,350	\$91,350	100.00	\$0	300 ML, 6 POSTE, 6 LUM	185	100.00	100.00
Pavimentacion Con Carpeta Asfáltica En Calle Rafael N. Varela Entre Navojoa Y J.M. Durazo, Col. Fatima	Magdalena	Magdalena de Kino	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$188,292	\$188,292	\$188,292	\$188,292	\$188,292	\$188,292	\$188,292	100.00	\$0	264 M2 Y 66 ML	45,000	100.00	100.00
Pavimentacion Con Carpeta Asfáltica En Calle Elisa Salgado Entre Jesus Garcia Y A. Iturbide Col Fatima	Magdalena	Magdalena de Kino	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,073,450	\$1,073,450	\$1,073,450	\$1,073,450	\$1,073,450	\$1,073,450	\$1,073,450	100.00	\$0	2037 M2 Y 272 ML	45,000	100.00	100.00
Pavimentacion Con Carpeta Asfáltica En Calle Santiago Iglesias Entre A. Iturbide Y Arizpe Col. Fatima	Magdalena	Magdalena de Kino	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$705,768	\$705,768	\$75,768	\$705,768	\$705,768	\$705,768	\$705,768	100.00	\$0	1016 M2 Y 254 ML	45,000	100.00	80.00

Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Pav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Montes De Oca Entre Granados Y Uan Escutia, Fracc. Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,041,667	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	100.00	\$0	1083 M2 Y 271 ML	750	100.00	100.00
Pavimentacion Con Carpeta Asfáltica En Calle Banamichi Entre Manuela Ordoñez Y Eliza Salgado, Col. Fatima	Magdalena	Magdalena de Kino	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$435,069	\$435,069	\$435,069	\$435,069	\$435,069	\$435,069	\$435,069	100.00	\$0	810 M2, Y 244 ML	45,000	100.00	100.00
Construccion De Cancha De Usos Múltiples En Col. Villa Trento	Magdalena	Magdalena de Kino	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$342,516	\$342,516	\$342,516	\$342,516	\$342,516	\$342,516	\$342,516	100.00	\$0	Cancha	2,600	100.00	100.00
Rehabilitacion De Esc. Sec. Luis Donaldo Colosio Col Mirasol	Magdalena	Magdalena de Kino	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$412,817	\$412,817	\$412,817	\$412,817	\$412,817	\$412,817	\$412,817	100.00	\$0	ANEXO	485	100.00	100.00
Rehabilitacion E Instalacion De Alumbrado En Estadio De Beisbol	Onavas	Onavas	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	100.00	\$0	Cancha	1,000	100.00	0.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Boulevard Lampazos	Tepache	Tepache	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Metro Cuadrado	1,305	100.00	100.00
Pavimentacion Con Carpeta Asfáltica En Calle Francisco Villa Entre Benito Juarez Y Praxedis Gastelum. Fracc. Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$459,161	\$605,946	\$605,946	\$605,946	\$605,946	\$605,946	\$605,946	100.00	\$0	435 M2, 125 ML	300	100.00	100.00
Pavimentacion Con Carpeta Asfáltica En Calle Fco. Villa Entre Praxedis Gastelum Y Fco. I. Madero Fracc. Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$473,807	\$558,498	\$558,498	\$558,498	\$558,498	\$558,498	\$558,498	100.00	\$0	467 M2, 118 ML	300	100.00	100.00
Pavimentacion Con Carpeta Asfáltica En Calle Fco. Villa Entre Fco I. Madero Y Juan De La Barrera, Fracc. Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$459,161	\$536,833	\$536,833	\$536,833	\$536,833	\$536,833	\$536,833	100.00	\$0	467 M2, 118 ML	300	100.00	100.00

Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Pav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Montes De Oca Entre Granados Y Uan Escutia, Fracc. Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,041,667	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	100.00	\$0	1083 M2 Y 271 ML	750	100.00	100.00
Pavimentacion Con Carpeta Asfáltica En Calle Fco. Villa Entre Juan De La Barrera E Ignacio Zaragoza, Fracc. Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$459,161	\$477,218	\$477,218	\$477,218	\$477,218	\$477,218	\$477,218	100.00	\$0	467 M2 Y 118 ML	300	100.00	100.00
Pavimentacion Con Carpeta Asfáltica En Calle Fco. Villa Entre Ignacio Zaragoza Y Montes De Oca, Fracc. Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$473,807	\$546,130	\$546,130	\$546,130	\$546,130	\$546,130	\$546,130	100.00	\$0	467 M2, 118 ML	300	100.00	100.00
Pavimentacion Con Carpeta Asfáltica En Calle Fco. Villa Entre Montes De Oca Y Benjamien Chaparro, Fracc. Dias	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$459,161	\$421,722	\$421,722	\$421,722	\$421,722	\$421,722	\$421,722	100.00	\$0	487 M2 Y 118 ML	300	100.00	100.00
Pavimentacion Con Carpeta Asfáltica En Calle Reforma Entre Benito Juarez Y Praxedis Gastelum, Fracc. Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$426,894	\$563,087	\$563,087	\$563,087	\$563,087	\$563,087	\$563,087	100.00	\$0	426 M2 Y 118 ML	750	100.00	100.00
Pavimentacion Con Carpeta Asfáltica En Calle Reforma Entre Praxedis Y Fco. I. Madero, Fracc. Dias	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$441,540	\$518,749	\$518,749	\$518,749	\$518,749	\$518,749	\$518,749	100.00	\$0	426 M2 Y 118 M2	750	100.00	100.00
Pav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Reforma Entre Fco I. Madero Y Juan De La Barrera, Fraccionamiento Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$426,894	\$574,245	\$574,245	\$574,245	\$574,245	\$574,245	\$574,245	100.00	\$0	426 M2 Y 118 ML	750	100.00	100.00
Pav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Reforma Entre Juan De La Barrera E Ignacio Zaragoza, Fraccionamiento Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$426,894	\$541,616	\$541,616	\$541,616	\$541,616	\$541,616	\$541,616	100.00	\$0	426 M2 Y 118 ML	750	100.00	100.00
Pav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Reforma Entre Ignacio Zaragoza Y Montes De Oca, Fraccionamiento Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$441,540	\$555,687	\$555,687	\$555,687	\$555,687	\$555,687	\$555,687	100.00	\$0	426 M2 Y 118 ML	750	100.00	100.00

Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Pav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Montes De Oca Entre Granados Y Uan Escutia, Fracc. Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,041,667	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	100.00	\$0	1083 M2 Y 271 ML	750	100.00	100.00
Pav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Reforma Entre Montes De Oca Y Benjamin Chaparroa, Fraccionamiento Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$426,894	\$514,667	\$514,667	\$514,667	\$514,667	\$514,667	\$514,667	100.00	\$0	426 M2 Y 118 ML	750	100.00	100.00
Pav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Juan De La Barrera Entre Etchojoa Y Granados, Fraccionamiento Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$969,381	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	992 M2 Y 249 ML	700	100.00	0.00
Pav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Ignacio Zaragoza Entre Etchojoa Y Granados, Fraccionamiento Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$969,381	\$1,315,176	\$1,315,176	\$1,315,176	\$1,315,176	\$1,315,176	\$1,315,176	100.00	\$0	992 M2 Y 249 ML	700	100.00	100.00
Pav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Montes De Oca Entre Etchojoa Y Granados, Fracc. Diaz.	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$954,861	\$1,229,824	\$1,229,824	\$1,229,824	\$1,229,824	\$1,229,824	\$1,229,824	100.00	\$0	982 M2, 249 ML	700	100.00	100.00
Pav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Juan De La Barrera Entre Granados Y Juan Escutia, Fracc. Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,056,187	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	1083 M2, 271 ML	750	100.00	0.00
Pav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Iganacio Zaragoza Entre Granados Y Juan Escutia, Fracc. Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,056,187	\$1,622,786	\$1,622,786	\$1,622,786	\$1,622,786	\$1,622,786	\$1,622,786	100.00	\$0	1053 M2, 271 ML	750	100.00	100.00
Pav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Juan Escutia Entre Fco I. Madero Y Juan De La Barrera, Fracc. Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$578,756	\$552,703	\$552,703	\$552,703	\$552,703	\$552,703	\$552,703	100.00	\$0	586 M2 Y 147 ML	350	100.00	100.00
Pav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Juan Escutia Entre Juan De La Barrera E Ignacio Zaragoza, Fracc. Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$578,757	\$478,760	\$478,760	\$478,760	\$478,760	\$478,760	\$478,760	100.00	\$0	586 M2 Y 147 ML	350	100.00	100.00

Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Pav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Montes De Oca Entre Granados Y Uan Escutia, Fracc. Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,041,667	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	100.00	\$0	1083 M2 Y 271 ML	750	100.00	100.00
Pav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Juan Escutia Entre Ignacio Zaragoza Y Montes De Oca, Fracc. Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$564,236	\$447,878	\$447,878	\$447,878	\$447,878	\$447,878	\$447,878	100.00	\$0	586 M2 Y 147 ML	350	100.00	100.00
Pav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Juan Escutia Entre Montes D Oca Y Nicolas Bravo, Fracc. Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$326,231	\$277,538	\$277,538	\$277,538	\$277,538	\$277,538	\$277,538	100.00	\$0	324 M2, 81 ML	350	100.00	100.00
Recarpeteo Con Concreto Asfáltico En Calle Fco. I. Madero Entre Alvaro Obregon Y Fco. Villa, Fraccionamiento Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$166,408	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	750	100.00	0.00
Recarpeteo Con Concreto Asfáltico En Calle Ignacio Zaragoza Entre Alvaro Obregon Y Fco. Villa, Fracc. Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$166,408	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	750	100.00	0.00
Recarpeteo Con Concreto Asfáltico En Calle Montes De Oca Entre Fco. Villa Y Col. Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$166,408	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	750	100.00	0.00
Recarpeteo Con Concreto Asfáltico En Calle Praxedis Gastelum Entre Fco. Villa Y Reforma, Fracc. Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$255,805	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	750	100.00	0.00
Recarpeteo Con Concreto Asfáltico En Calle Fco. I. Madero Entre Fco. Villa Y Reforma, Fraccionamiento Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$255,805	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	750	100.00	0.00
Recarpeteo Con Concreto Asfáltico En Calle Juan De La Barrera Entre Fco. Villa Y Reforma, Fraccionamiento Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$225,805	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	750	100.00	0.00

Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Pav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Montes De Oca Entre Granados Y Uan Escutia, Fracc. Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,041,667	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	100.00	\$0	1083 M2 Y 271 ML	750	100.00	100.00
Recarpeteo Con Concreto Asfáltico En Calle Ignacio Zaragoza Entre Fco. Villa Y Reforma, Fracc. Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$225,805	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	750	100.00	0.00
Recarpeteo Con Concreto Asfáltico En Calle Montes De Oca Entre Fco. Villa Y Reforma, Fracc. Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$225,805	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	750	100.00	0.00
Recarpeteo Con Concreto Asfáltico En Calle Fco. I. Madero Entre Reforma Y Etchojoa, Fracc. Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$196,664	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	1,100	100.00	0.00
Recarpeteo Con Concreto Asfáltico En Calle Juan De La Barrera Entre Reforma Y Etchojoa, Fracc. Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$196,664	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	1,100	100.00	0.00
Recarpeteo Con Concreto Asfáltico En Calle Ignacio Zaragoza Entre Reforma Y Etchojoa, Fracc. Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$196,664	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	100	100.00	0.00
Recarpeteo Con Concreto Asfáltico En Calle Montes De Oca Entre Reforma Y Etchojoa, Fracc. Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$196,664	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	1,100	100.00	0.00
Recarpeteo Con Concreto Asfáltico En Calle Etchojoa Entre Fco. I. Madero Y Juan De La Barrera, Fracc. Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$90,768	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	750	100.00	0.00
Recarpeteo Con Concreto Asfáltico En Calle Etchojoa Entre Iganacio Zaragoza Y Montes De Oca, Fracc. Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$90,768	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	750	100.00	0.00

Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Pav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Montes De Oca Entre Granados Y Uan Escutia, Fracc. Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,041,667	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	100.00	\$0	1083 M2 Y 271 ML	750	100.00	100.00
Recarpeteo Con Concreto Asfáltico En Calle Etchojoa Entre Montes De Oca Y Benjamin Chaparro, Fraccionamiento Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$90,768	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	750	100.00	0.00
Recarpeteo Con Concreto Asfáltico En Calle 16 De Septiembre Entre Generales Y Capitan Mendivil, Colonia Centro	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$9,223,677	\$8,592,578	\$8,592,578	\$8,592,578	\$8,592,578	\$8,592,578	\$8,592,578	100.00	\$0	Metros Cuadrados	35,000	100.00	100.00
Recarpeteo Con Concreto Asfáltico En Calle Generales Entre Contitucion E Iturbide, Colonia Centro	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,761,000	\$1,992,619	\$1,992,619	\$1,992,619	\$1,992,619	\$1,992,619	\$1,992,619	100.00	\$0	Metros Cuadrados	35,000	100.00	100.00
Recarpeteo Con Concreto Asfáltico En Calle Benito Juarez Entre 16 De Septiembre Y Hermosillo, Colonia Centro	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$4,562,412	\$4,335,579	\$4,335,579	\$4,335,579	\$4,335,579	\$4,335,579	\$4,335,579	100.00	\$0	Metro Cuadrado	35,000	100.00	100.00
Recarpeteo Con Concreto Asfáltico En Calles Del Mercado Municipal, Colonia Centro	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,098,372	\$1,550,474	\$1,550,474	\$1,550,474	\$1,550,474	\$1,550,474	\$1,550,474	100.00	\$0	Metro Cuadrado	25,000	100.00	100.00
Recarpeteo Con Concreto Asfáltico En Calle Constitucion Y Nicolas Bravo, Colonia Centro	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$3,927,845	\$4,548,965	\$4,548,965	\$4,548,965	\$4,548,965	\$4,548,965	\$4,548,965	100.00	\$0	Metro Cuadrado	35,000	100.00	100.00
Construccion De Banquetas En Boulevard Acapulco	Hermosillo	Hermosillo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$511,335	\$511,335	\$511,335	\$511,335	\$511,335	\$511,335	\$511,335	100.00	\$0	Metro Cuadrado	1,960	100.00	100.00
Pavimentacion Con Carpeta Asfáltica En Calle Cochorit Entre Miramar Y Ensenada	Hermosillo	Bahía de Kino	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,928,000	\$1,928,000	\$1,928,000	\$1,928,000	\$1,928,000	\$1,928,000	\$1,928,000	100.00	\$0	2800 M2 Y 700 ML	4,990	100.00	100.00

Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Pav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Montes De Oca Entre Granados Y Uan Escutia, Fracc. Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,041,667	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	100.00	\$0	1083 M2 Y 271 ML	750	100.00	100.00
Pav. Con Carpeta Asfáltica Del Blvd. Gomez Del Campo Entre Ave. Navojoa Y San Bosco, Fracc. San Bosco	Hermosillo	Hermosillo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$4,321,900	\$4,321,900	\$4,321,900	\$4,321,900	\$4,321,900	\$4,321,900	\$4,321,900	100.00	\$0	6669 M2, 554 ML	5,733	100.00	80.00
Reconstruccion De Pav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Navojoa Varios Tramos Aislados Desde Blvd. Antonio Quiroga Hasta Calle Chanate En Col. San Juan Bosco Y Puerta Real	Hermosillo	Hermosillo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	100.00	\$0	8505 M2 Y 358 ML	5,000	100.00	20.00
Remodelacion De Estadio De Futbol, Ubicado En Calle 7 De Nov. Y Aquiles Serdan, Col. Jesus Garcia	Hermosillo	Hermosillo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	100.00	\$0	Obra	5,000	100.00	100.00
Construccion De Infraestructura Y Centro De Apoyo En Unidad Deportiva	Hermosillo	Bahía de Kino	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	100.00	\$0	Obra	4,990	100.00	30.00
Construccion De Infraestructura Y Centro De Apoyo En Unidad Deportiva En Col Las Lomas	Hermosillo	Hermosillo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	100.00	\$0	Obra	2,500	100.00	50.00
Construccion De Techumbre En Cancha De Basketbol, En Calle Acapulco Sin No Entre Salina Cruz Y Puerto Vallarta En Bahía De Kino	Hermosillo	Bahía de Kino	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,567,100	\$1,567,100	\$1,567,100	\$1,567,100	\$1,567,100	\$1,567,100	\$1,567,100	100.00	\$0	Obra	4,990	100.00	100.00
Pav. Con Concreto Hidraulico En Calles Matamoros, 2 De Abril Y Rosales	Moctezuma	Moctezuma	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	1800 M2, 280 ML	120	100.00	100.00
Pav. Con Concreto Hidraulico En Av. Constitucion Entre Blvd. Las Americas Y Calle 11	Empalme	Empalme	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	1079 M2 Y 146 ML	120	100.00	100.00

Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Pav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Montes De Oca Entre Granados Y Uan Escutia, Fracc. Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,041,667	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	100.00	\$0	1083 M2 Y 271 ML	750	100.00	100.00
Rehabilitacion De Carpeta Asfáltica En Calle 7 De La Av. Tlaxcala A La Av. Nuevo Leon	San Luis Río Colorado	San Luis Río Colorado	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,500	100.00	0.00
Pav. Con Concreto Hidraulico En Calle Hidalgo Entre Carretera Federal Y Lafontaine	Ures	Santiago de Ures (Santiago)	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	\$0	3064 M2 Y 90 ML	3,894	100.00	100.00
Pav. Con Concreto Hidraulico En Calle Jose Lafontaine	Ures	Santiago de Ures (Santiago)	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	100.00	\$0	2131 M2 Y 243 ML	3,894	100.00	100.00
Pav. Con Concreto Hidraulico En Calle Nueva Guinea, Nuevo Nogales	Nogales	Heroica Nogales	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$542,188	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	859 M2 184 ML	95	100.00	0.00
Pav. Con Concreto Hidraulico En Calle Jose G. Escobar	Nogales	Heroica Nogales	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$457,812	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	724 M2, 157 ML	80	100.00	0.00
Rehabilitacion De Cancha Deportiva, Colonia Nacionalizacion Del Golfo De California	Guaymas	Heroica Guaymas	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$296,694	\$296,694	\$296,694	\$296,694	\$296,694	\$296,694	\$296,694	100.00	\$0	Cancha	150	100.00	70.00
Rehabilitacion De Cancha Deportiva, Col Montelolita	Guaymas	Heroica Guaymas	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$314,605	\$314,605	\$314,605	\$314,605	\$314,605	\$314,605	\$314,605	100.00	\$0	Cancha	150	100.00	70.00
Rehabilitacion De Cancha Deportiva, En El Ejido Fco. Marquez	Guaymas	Heroica Guaymas	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$501,505	\$501,505	\$501,505	\$501,505	\$501,505	\$501,505	\$501,505	100.00	\$0	Cancha	100	100.00	0.00

Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Pav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Montes De Oca Entre Granados Y Uan Escutia, Fracc. Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,041,667	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	100.00	\$0	1083 M2 Y 271 ML	750	100.00	100.00
Rehabilitacion De Cancha Deportiva, Colonia Punta Arena	Guaymas	Heroica Guaymas	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$483,229	\$483,229	\$483,229	\$483,229	\$483,229	\$483,229	\$483,229	100.00	\$0	Cancha	250	100.00	0.00
Construccion De Cancha Deportiva, Colonia Sahuaripa	Guaymas	Heroica Guaymas	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$625,969	\$625,969	\$625,969	\$625,969	\$625,969	\$625,969	\$625,969	100.00	\$0	Cancha	200	100.00	30.00
Construccion De Cancha Deportiva, En Ranchito Campestre, En San Carlos	Guaymas	San Carlos (San Carlos Nuevo Guaymas)	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,279,582	\$1,279,582	\$1,279,582	\$1,279,582	\$1,279,582	\$1,279,582	\$1,279,582	100.00	\$0	Cancha	200	100.00	10.00
Rehabilitacion De Cancha De Futbol En Col. Infonavit San Diego	Pitiquito	Pitiquito	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$57,624	\$57,624	\$57,624	\$57,624	\$57,624	\$57,624	\$57,624	100.00	\$0	Cancha	14,000	100.00	0.00
Rehabilitacion De Cancha De Usos Múltiples	Pitiquito	Santa Matilde	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$86,089	\$86,089	\$86,086	\$86,089	\$86,089	\$86,089	\$86,089	100.00	\$0	Cancha	400	100.00	0.00
Rehabilitacion De Cancha De Usos Múltiples	Pitiquito	Desemboque de los Seris (El Desemboque)	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$46,296	\$46,296	\$46,296	\$46,296	\$46,296	\$46,296	\$46,296	100.00	\$0	Cancha	400	100.00	0.00
Rehabilitacion De Cancha De Usos Múltiples En Plaza Publica	Pitiquito	Puerto Libertad	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$173,553	\$173,553	\$173,553	\$173,553	\$173,553	\$173,553	\$173,553	100.00	\$0	Cancha	5,000	100.00	0.00
Rehabilitacion De Unidad Deportiva	Pitiquito	Santa Matilde	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$144,655	\$144,655	\$144,655	\$144,655	\$144,655	\$144,655	\$144,655	100.00	\$0	Cancha	5,000	100.00	0.00

Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Pav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Montes De Oca Entre Granados Y Uan Escutia, Fracc. Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,041,667	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	100.00	\$0	1083 M2 Y 271 ML	750	100.00	100.00
Construccion De Modulo Sanitario En El Estadio De Beisbol	Pitiquito	La Estación (Estación Pitiquito)	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$331,429	\$331,429	\$331,429	\$331,429	\$331,429	\$331,429	\$331,429	100.00	\$0	Cancha	300	100.00	0.00
Construccion De Modulo Sanitario En Estadio De Beisbol	Pitiquito	Puerto Libertad	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$331,429	\$331,429	\$331,429	\$331,429	\$331,429	\$331,429	\$331,429	100.00	\$0	Cancha	5,000	100.00	0.00
Construccion De Cancha De Usos Múltiples	Pitiquito	La Colonia	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$430,157	\$430,157	\$430,157	\$430,157	\$430,157	\$430,157	\$430,157	100.00	\$0	Cancha	200	100.00	0.00
Construccion De Gradas Y Dogout En Estadio De Beisbol	Pitiquito	Félix Gómez (El Dipo)	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$117,559	\$117,559	\$117,559	\$117,559	\$117,559	\$117,559	\$117,559	100.00	\$0	Cancha	400	100.00	0.00
Construccion De Bancas De Concreto En Estadio De Beisbol, Maquino García, Col Centro	Pitiquito	Pitiquito	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$71,916	\$71,916	\$71,916	\$71,916	\$71,916	\$71,916	\$71,916	100.00	\$0	Cancha	14,000	100.00	0.00
Rehabilitacion De Jardin De Niños	Pitiquito	Desemboque de los Seris (El Desemboque)	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$95,086	\$95,086	\$95,086	\$95,086	\$95,086	\$95,086	\$95,086	100.00	\$0	ANEXO	25	100.00	0.00
Rehabilitacion De Escuela Primaria Guadalupe Victoria	Pitiquito	Desemboque de los Seris (El Desemboque)	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$107,671	\$107,671	\$107,671	\$107,671	\$107,671	\$107,671	\$107,671	100.00	\$0	ANEXO	40	100.00	0.00
Pav. Con Concreto Hidraulico De La Calle Triticale Entre Heliotropo Y Noche Buena, Col. Maximiliano R. Lopez	Cajeme	Ciudad Obregón	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,744,083	\$1,744,083	\$1,744,083	\$1,744,083	\$1,744,083	\$1,744,083	\$1,744,083	100.00	\$0	1870 M2 Y 375 ML	3,500	100.00	70.00

Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Pav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Montes De Oca Entre Granados Y Uan Escutia, Fracc. Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,041,667	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	100.00	\$0	1083 M2 Y 271 ML	750	100.00	100.00
Pav. Con Carpeta Asfáltica En Calles Algodones, Amapolas Y Lirios, Col. Maximiliano R. Lopez	Cajeme	Ciudad Obregón	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,371,015	\$1,371,045	\$1,371,015	\$1,371,015	\$1,371,015	\$1,371,015	\$1,371,015	100.00	\$0	2604 M2 Y 523 ML	6,500	100.00	100.00
Rehabilitacion De Cancha Deportiva, Col Villa California Municipal, El Tunel	Cajeme	Ciudad Obregón	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$367,288	\$367,288	\$367,288	\$367,288	\$367,288	\$367,288	\$367,288	100.00	\$0	Cancha	2,500	100.00	100.00
Rehabilitacion De Cancha Deportiva, Col Francisco Urbalejo	Cajeme	Ciudad Obregón	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$367,288	\$367,288	\$367,288	\$367,288	\$367,288	\$367,288	\$367,288	100.00	\$0	Cancha	4,500	100.00	100.00
Rehabilitacion De Cancha De Futbol, Manuel Piri Sagsta, Col Fovissste I	Cajeme	Ciudad Obregón	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$842,087	\$842,087	\$842,087	\$842,087	\$842,087	\$842,087	\$842,087	100.00	\$0	Cancha	3,500	100.00	100.00
Construccion De Cancha Multifuncional En Col Fovissste Iii	Cajeme	Ciudad Obregón	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$529,732	\$529,732	\$529,732	\$529,732	\$529,732	\$529,732	\$529,732	100.00	\$0	Cancha	1,500	100.00	0.00
Construccion De Modulo Deportivo En La Col. Ejidal	Cajeme	Esperanza	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$2,373,007	\$2,343,007	\$2,343,007	\$2,343,007	\$2,343,007	\$2,343,007	\$2,343,007	100.00	\$0	Cancha	3,000	100.00	100.00
Pav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Hidalgo, V Carranza Y Benito Juarez	Etchojoa	Sahuaral	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$3,029,341	\$3,029,341	\$3,029,341	\$3,029,341	\$3,029,341	\$3,029,341	\$3,029,341	100.00	\$0	5325 M2 Y 1206 ML	1,609	100.00	90.00
Pav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Lazaro Cardenas Entre Hidalgo Y Canal	Etchojoa	Bacobampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,942,313	\$2,942,313	\$2,942,313	\$2,942,313	\$2,942,313	\$2,942,313	\$2,942,313	100.00	\$0	4488 M2 Y 667 ML	2,500	100.00	80.00

Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Pav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Montes De Oca Entre Granados Y Uan Escutia, Fracc. Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,041,667	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	100.00	\$0	1083 M2 Y 271 ML	750	100.00	100.00
Rehabilitacion De Cancha De Usos Múltiples	Etchojoa	Cobertura municipal	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$167,207	\$167,207	\$167,207	\$167,207	\$167,207	\$167,207	\$167,207	100.00	\$0	Cancha	400	100.00	100.00
Rehabilitacion De Cancha De Usos Múltiples	Etchojoa	España (Campo Número Uno)	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$762,174	\$167,207	\$167,207	\$167,207	\$167,207	\$167,207	\$167,207	100.00	\$0	Cancha	8,539	100.00	0.00
Construccion De Cancha De Usos Múltiples	Etchojoa	Tiriscohuasa	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$514,721	\$514,721	\$514,721	\$514,721	\$514,721	\$514,721	\$514,721	100.00	\$0	Cancha	400	100.00	100.00
Construccion De Barda En Campo De Beisbol	Etchojoa	Sahuaral	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$355,229	\$355,229	\$355,229	\$355,229	\$355,229	\$355,229	\$355,229	100.00	\$0	Cancha	1,609	100.00	100.00
Construccion De Barda En Campo De Beisbol	Etchojoa	Etchojoa	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$355,229	\$355,229	\$355,229	\$355,229	\$355,229	\$355,229	\$355,229	100.00	\$0	Cancha	1,112	100.00	100.00
Construccion De Barda En Campo De Beisbol	Etchojoa	Chucarit	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$355,229	\$355,229	\$355,229	\$355,229	\$355,229	\$355,229	\$355,229	100.00	\$0	Cancha	1,609	100.00	100.00
Construccion De Barda Perimetral Y Alumbrado En Cancha De Usos Múltiples	Etchojoa	Huichaca	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$392,412	\$392,412	\$392,412	\$392,412	\$392,412	\$392,412	\$392,412	100.00	\$0	Cancha	624	100.00	100.00
Construcción De Barda Perimetral En Campo De Beisbol	Etchojoa	Huichaca	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$355,229	\$355,229	\$355,229	\$355,229	\$355,229	\$355,229	\$355,229	100.00	\$0	Cancha	624	100.00	100.00

Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Pav. Con Carpetas Asfálticas En Calle Montes De Oca Entre Granados Y Uan Escutia, Fracc. Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,041,667	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	100.00	\$0	1083 M2 Y 271 ML	750	100.00	100.00
Construccion De Cancha De Usos Múltiples	Etchojoa	La Bocana	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$603,709	\$603,709	\$603,709	\$603,709	\$603,709	\$603,709	\$603,709	100.00	\$0	Cancha	1,609	100.00	100.00
Modernizacion Y Ampliacion Del Camino Alamos-El Tabelo-Los Tanques-San Bernardo-Mochibampo-Mesa Dolorada, Tram Del Km 0000 Al Km 85400, Subtramo A Modernizar Del Km 33500 Al Km 43500	Alamos	Cobertura municipal	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$38,336,000	\$31,530,687	\$23,419,687	\$23,419,687	\$23,419,687	\$23,419,687	\$23,419,687	74.28	\$0	Kilómetro	11,264	100.00	0.00
Modernizacion Y Ampliacion Del Camino Bahía Kino-Punta Chueca Tramo Del Km 0000 Al Km 33400, Subtramo A Modernizar Del Km 26000 Al Km 33000	Hermosillo	Cobertura municipal	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$21,680,000	\$21,167,014	\$20,409,409	\$20,409,409	\$20,409,409	\$20,409,409	\$20,409,409	96.42	\$0	Kilómetro	5,437	100.00	0.00
Ampliacion Del Sistema Integral De Agua Potable (2da. Etapa) En Beneficio De 23 Localidades Indígenas	Guaymas	Cobertura municipal	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$17,888,000	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	SISTEMA	3,168	100.00	0.00
Ampliacion Del Sistema Integral De Agua Potable (2da. Etapa) En Beneficio De 3 Localidades Indígenas	Cajeme	Cobertura municipal	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$8,136,000	\$7,358,198	\$4,657,071	\$4,657,071	\$4,657,071	\$4,657,071	\$4,657,071	63.29	\$0	SISTEMA	1,509	100.00	30.00
Ampliacion Del Sistema Integral De Agua Potable (2 Etapa) En Beneficio De Cuatro Localidades Indígenas	Guaymas	Cobertura municipal	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$21,000,000	\$20,375,163	\$18,998,545	\$18,998,345	\$18,998,345	\$18,998,345	\$18,998,345	93.24	\$0	SISTEMA	3,168	100.00	25.00
Ampliacion Del Sistema Integral De Agua Potable (2a. Etapa) En Beneficio De La Localidad De Bataconca (Museo Chpocuni)	Bácum	Bataconca (Museo Chpocuni)	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,808,000	\$1,790,071	\$537,021	\$537,021	\$537,021	\$537,021	\$537,021	30.00	\$0	Metros Lineales	534	100.00	25.00
Ampliacion Del Sistema De Agua Potable, Para Beneficiar La Localidad De Bacajaquia	Etchojoa	Bacajaquia	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,890,400	\$795,616	\$565,056	\$564,056	\$564,056	\$564,056	\$564,056	70.90	\$0	Metros Lineales	149	100.00	15.00
Ampliacion Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De Agiabampo Uno	Huatabampo	Agiabampo Uno	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$952,000	\$936,271	\$280,881	\$280,881	\$280,881	\$280,881	\$280,881	30.00	\$0	OBRA	1,687	100.00	20.00
Elaboracion De Los Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Ampliacion Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De Punta Chueca	Hermosillo	Punta Chueca	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$440,000	\$430,525	\$398,048	\$266,778	\$266,778	\$266,778	\$266,778	61.97	\$0	Proyecto	463	100.00	60.00
Construccion De Los Sistemas De Alcantarillado Y De Saneamiento En Beneficio De La Localidad De Sonora	San Ignacio Río Muerto	Sonora	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$2,760,000	\$2,256,281	\$1,145,711	\$1,145,438	\$1,145,438	\$1,145,438	\$1,145,438	50.77	\$0	Metros Lineales	56	100.00	40.00
Construccion De Los Sistemas De Alcantarillado Y De Saneamiento En Beneficio De La Localidad De Loma De Bacum	Bácum	Loma de BÁCUM	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$11,040,000	\$8,913,169	\$8,130,451	\$8,130,451	\$3,697,150	\$3,697,150	\$3,697,150	41.48	\$0	Metros Lineales	1,300	100.00	30.00
Construccion De Los Sistemas De Alcantarillado Sanitario Y De Saneamiento En Beneficio De La Localidad De Baugo (Guasimas)	Guaymas	Baugo (Guásimas)	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$11,120,000	\$9,995,537	\$6,098,727	\$6,098,727	\$6,098,727	\$6,098,727	\$6,098,727	61.01	\$0	SISTEMA	274	100.00	0.00
Mantenimiento Y Conservacion De Caminos Vecinales	Tepache	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Comunicaciones y transportes	Terminado	2013	\$24,200	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$24,200	\$24,200	\$24,200	53.78	\$0	Kilómetros	1,200	100.00	100.00

Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Pav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Montes De Oca Entre Granados Y Uan Escutia, Fracc. Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,041,667	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	100.00	\$0	1083 M2 Y 271 ML	750	100.00	100.00
Introducción De Drenaje Pluvial En La Calle Ejército Nacional, Col. Álvaro Obregón	Cajeme	Ciudad Obregón	Aportaciones Federales	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,714,229	\$1,714,229	\$1,714,229	\$1,714,229	\$1,714,229	\$1,714,229	\$1,714,229	100.00	\$0	Sistema	10,000	100.00	100.00
Construccion De La Carretera Rosario-Quiriego Del Km 7000 Al 9000, 1 Entronque Y 1 Puente	Rosario	Cobertura municipal	Convenios	K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$20,000,000	\$20,000,000	\$17,016,940	\$15,366,567	\$11,994,195	\$11,994,195	\$11,994,195	59.97	\$0	Kilómetro	5,226	100.00	0.00
Construccion De La Carretera Costera De Sonora En El Tramo Villa Guadalupe- Puerto Peñasco Del Km 28700 Al Km 42150	Caborca	Cobertura municipal	Convenios	K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$74,000,000	\$74,000,000	\$55,000,000	\$52,890,733	\$31,026,039	\$31,026,039	\$31,026,039	41.93	\$0	Kilómetro	81,309	100.00	0.00
Construccion De La Carretera Nogales Santa Cruz Del Km 31000 Al Km 34640	Nogales	Cobertura municipal	Convenios	K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$20,000,000	\$20,000,000	\$19,800,000	\$5,770,934	\$5,371,950	\$5,371,950	\$5,371,950	26.86	\$0	Kilómetro	222,290	100.00	0.00
Vialidad Yaqui-Mayo	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$14,990,000	\$14,990,000	\$14,723,033	\$10,981,105	\$4,592,806	\$4,592,806	\$4,592,806	30.64	\$0	Kilómetro	79,313	100.00	0.00
Ures-Reyon, Incluye Puente En Rio Sonora	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$14,510,000	\$14,510,000	\$14,510,000	\$14,498,006	\$8,306,964	\$8,306,964	\$8,306,964	57.25	\$0	Kilómetro	10,784	100.00	0.00
Alamos-San Bernardo Del Km 0000 Al Km 33-500	Alamos	Cobertura municipal	Convenios	K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$4,080,000	\$4,080,000	\$4,034,250	\$1,836,110	\$1,240,117	\$1,240,117	\$1,240,117	30.40	\$0	Kilómetro	25,848	100.00	0.00
Nogales Saric	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$40,000,000	\$40,000,000	\$39,600,000	\$13,471,161	\$237,822	\$237,822	\$237,822	0.59	\$0	Kilómetro	220,292	100.00	0.00
Carretera Tesia-Camoa-Incluye 2 Puentes	Navojoa	Cobertura municipal	Convenios	K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$30,000,000	\$30,000,000	\$30,000,000	\$28,312,692	\$12,770,791	\$12,770,791	\$12,770,791	42.57	\$0	Kilómetro	157,729	100.00	0.00
Carbo-La Poza (Continuacion)	Carbó	Cobertura municipal	Convenios	K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$16,580,000	\$16,580,000	\$15,099,507	\$5,096,139	\$5,096,139	\$5,096,139	\$5,096,139	30.74	\$0	Kilómetro	5,347	100.00	0.00
Pavimentación De Las Calles Lázaro Cárdenas, Hnos. Serdán Y Emiliano Zapata De La Col. Robles Del Castillo	Cajeme	Ciudad Obregón	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,170,862	\$2,170,862	\$2,170,862	\$2,170,862	\$2,170,862	\$2,170,862	\$2,170,862	100.00	\$0	M2, Concreto asfáltico	5,000	100.00	100.00
Distribuidor Vial Blvd. Solidaridad Y Blvd. Luis Donaldo Colosio Entre Navarrete Y Blvd. Del Arco	Hermosillo	Hermosillo	Convenios	K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$60,000,000	\$59,990,000	\$37,499,637	\$59,990	\$59,990	\$59,990	\$59,990	0.10	\$0	Kilómetro	500,000	100.00	0.00
Rehabilitación De Alumbrado En Campos Deportivos Del Polideportivo Álvaro Obregón Náinari 2000	Cajeme	Ciudad Obregón	Subsidios	S205 Deporte	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$5,625,437	\$5,610,092	\$5,610,092	\$5,610,092	\$5,610,092	\$5,610,092	\$5,610,092	100.00	\$15,345	Acción	100,000	100.00	100.00

Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Pav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Montes De Oca Entre Granados Y Uan Escutia, Fracc. Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,041,667	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	100.00	\$0	1083 M2 Y 271 ML	750	100.00	100.00
Construccion De Vialidad Desde Ejido El Triunfo-Santa Rosa-Al Graciano Sanchez (Valle De Guaymas-Empalme)	Guaymas	Cobertura municipal	Convenios	K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,723,794	\$6,715,286	\$2,643,837	\$2,643,837	\$2,643,837	26.44	\$0	Kilómetro	5,000	100.00	0.00
Blvd. San German (E.C. Blvd. Lomas De Colosio-Libramiento San Jose)	Guaymas	Heroica Guaymas	Convenios	K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$12,600,000	\$12,600,000	\$11,000,000	\$3,684,450	\$3,684,450	\$3,684,450	\$3,684,450	29.24	\$0	Kilómetros	40,000	100.00	0.00
Blvd. Lomas De Colosio-Libramiento San Jose	Guaymas	Heroica Guaymas	Convenios	K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$8,400,000	\$8,400,000	\$8,316,000	\$2,454,199	\$2,454,199	\$2,454,199	\$2,454,199	29.22	\$0	Kilómetro	40,000	100.00	0.00
Blvd. San German (E.C. Boulevard Lomas De Colosio)	Guaymas	Heroica Guaymas	Convenios	K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$6,300,000	\$6,300,000	\$6,237,000	\$1,780,315	\$1,780,315	\$1,780,315	\$1,780,315	28.26	\$0	Kilómetro	40,000	100.00	0.00
Rehabilitacion De Vialidad Del Parque Industrial Sanchez Taboada	Guaymas	Heroica Guaymas	Convenios	K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$12,690,000	\$12,700,000	\$10,000,000	\$3,591,562	\$3,591,562	\$3,591,562	\$3,591,562	28.28	\$0	Kilómetro	2,500	100.00	0.00
Rehabilitacion Y Ampliacion Carretera Esperanza-Hornos	Cajeme	Cobertura municipal	Convenios	K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,769,295	\$3,007,026	\$3,007,026	\$3,007,026	30.07	\$0	Kilómetro	409,310	100.00	0.00
Remodelacion De Estadio De Beisbol	Pitiquito	Pitiquito	Aportaciones Federales	I012 FAPEF	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,080,000	\$989,506	\$989,506	\$989,506	\$989,506	\$989,506	\$989,506	100.00	\$0	Obra	5,400	100.00	100.00
Ampliacion De La Unidad Deportiva	Carbó	Carbó	Aportaciones Federales	I012 FAPEF	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,639,182	\$1,875,257	\$1,875,257	\$1,321,032	\$1,321,032	\$1,321,032	\$1,321,032	70.45	\$0	Obra	4,516	100.00	100.00
Pavimentacion De La Calle 10 Entre Avenida H Y Avenida K	General Plutarco Elías Sonoita Calles		Aportaciones Federales	I012 FAPEF	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$498,765	\$498,765	\$498,765	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	10,000	100.00	100.00
Pavimentacion De La Calle Copacabana	General Plutarco Elías Sonoita Calles		Aportaciones Federales	I012 FAPEF	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$164,072	\$164,072	\$164,072	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	10,000	100.00	100.00
Pavimentacion De La Calle 5 De Mayo Entre Victor Estrella Y Narcizo Mendoza	Pitiquito	Pitiquito	Aportaciones Federales	I012 FAPEF	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$82,373	\$82,373	\$82,373	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	5,000	100.00	100.00
Pavimentacion De La Calle Luis Donaldo Colosio Murrieta Entr Calles Libertad Y Aldama	Pitiquito	Pitiquito	Aportaciones Federales	I012 FAPEF	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$156,388	\$133,784	\$133,784	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	5,000	100.00	100.00
Pavimentacion De La Calle Jesus Garcia Morales Entre Luis Donaldo Colosio Y 2 De Enero	Pitiquito	Pitiquito	Aportaciones Federales	I012 FAPEF	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$26,414	\$26,414	\$26,414	\$1,937	\$1,937	\$1,937	\$1,937	7.33	\$0	Obra	5,000	100.00	100.00
Paimentacion De Las Calle Godinez Y Madero	Altar	Altar	Aportaciones Federales	I012 FAPEF	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$277,598	\$227,598	\$227,598	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	39,000	100.00	100.00

Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Pav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Montes De Oca Entre Granados Y Uan Escutia, Fracc. Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,041,667	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	100.00	\$0	1083 M2 Y 271 ML	750	100.00	100.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle 10	Cumpas	Cumpas	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$429,995	\$429,995	\$429,995	\$116,226	\$116,226	\$116,226	\$116,226	27.03	\$0	Metro Cuadrado	3,000	100.00	90.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle 3	Cumpas	Cumpas	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$159,932	\$159,932	\$159,932	\$124,344	\$124,344	\$124,344	\$124,344	77.75	\$0	Metro Cuadrado	3,000	100.00	100.00
Pavimentacion De La Calle Benito Juarez Entre Obregon Y Doctor Godinez	Altar	Altar	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$458,032	\$458,032	\$458,032	\$420,536	\$420,536	\$420,536	\$420,536	91.81	\$0	Obra	7,927	100.00	100.00
Ampliacion De La Red De Energia Electrica	Aconchi	Aconchi	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$860,515	\$860,515	\$860,515	\$417,819	\$417,819	\$417,819	\$417,819	48.55	\$0	Obra	1,741	100.00	100.00
Construccion De Puente Peatonal Sobre La Carretera Cananea-Agua Prieta Frente Al CDTIS 106	Cananea	Heroica Ciudad de Cananea	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,979,153	\$1,979,153	\$1,979,153	\$461,463	\$461,463	\$461,463	\$461,463	23.32	\$0	Obra	22,000	100.00	95.00
Remodelacion Del Edificio Del Dif Municipal	Bacanora	Bacanora	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$553,672	\$553,672	\$553,672	\$389,893	\$389,893	\$389,893	\$389,893	70.42	\$0	Obra	1,750	100.00	100.00
Remodelacion Del Estadio De Beisbol Martires De Cananea	Cananea	Heroica Ciudad de Cananea	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$6,878,281	\$6,642,206	\$6,642,206	\$5,695,943	\$5,695,943	\$5,695,943	\$5,695,943	85.75	\$0	Unidad	8,000	100.00	100.00
Construccion De Carril De Desceleracion E Incorporacion De Acceso Al Gimnasio Municipiopl De Etchojoa	Etchojoa	Etchojoa	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$6,536,599	\$6,536,539	\$6,536,539	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	10,000	100.00	0.00
Construccion De Una Aula, Servicios Sanitarios Y Otros En Ep N.C. Casa Azul En Compuertas, Guaymas	Guaymas	Compuertas	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$3,092,739	\$3,092,739	\$3,092,739	\$1,044,781	\$1,044,781	\$1,044,781	\$1,044,781	33.78	\$0	Aula	30	100.00	0.09
Construccion De Una Aula, Servicios Sanitarios Y Otros En Telesecundaria Nueva Creacion Casa Azul En Compuertas, Guaymas	Guaymas	Compuertas	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$2,993,227	\$2,993,227	\$2,993,227	\$1,081,466	\$1,081,466	\$1,081,466	\$1,081,466	36.13	\$0	Aula	30	100.00	17.00
Pavimentacion Del Blvd. Aviacion Base De Carpeta Asfáltica	Caborca	Heroica Caborca	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$14,948,151	\$14,948,151	\$14,948,151	\$9,690,569	\$9,690,569	\$9,690,569	\$9,690,569	64.83	\$0	Metro Cuadrado	10,000	100.00	75.00
Infraestructura De Servicios De Agua Potable Y Alimentador Electrico Para El Proy. Puerta Oeste (1a. Etapa)	Hermosillo	Hermosillo	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$8,109,221	\$8,109,221	\$8,109,221	\$6,998,806	\$6,998,806	\$6,998,806	\$6,998,806	86.31	\$0	OBRA	500,000	100.00	62.00
Construccion De Tres Aulas En Esc. Sec. General No 14 Fracc. Las Placitas Villa Bonita En Hermosillo	Hermosillo	Hermosillo	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$2,138,305	\$2,138,305	\$2,138,305	\$1,574,989	\$1,574,989	\$1,574,989	\$1,574,989	73.66	\$0	ANEXO	135	100.00	89.12
Construccion De Una Ula En E.E. Cam.6 Gustavo Caballero Echeverria	Agua Prieta	Agua Prieta	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$606,523	\$606,523	\$606,523	\$506,061	\$506,061	\$506,061	\$506,061	83.44	\$0	Aula	40	100.00	100.00

Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Pav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Montes De Oca Entre Granados Y Uan Escutia, Fracc. Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,041,667	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	100.00	\$0	1083 M2 Y 271 ML	750	100.00	100.00
Construccion De Una Aula En Telesecundaria No. 184	Etchojoa	Baynorillo	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$519,682	\$519,682	\$519,682	\$519,682	\$519,682	\$519,682	\$519,682	100.00	\$0	Aula	45	100.00	100.00
Construccion De Tres Aulas En E.P. Lazaro Cardenas	Guaymas	Heroica Guaymas	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,414,136	\$1,414,136	\$1,414,136	\$539,990	\$539,990	\$539,990	\$539,990	38.19	\$0	Aula	135	100.00	39.85
Construccion De Una Aula Con Division En I En Usaer 117 (E.P. Emiliano Zapata)	Hermosillo	Hermosillo	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$545,412	\$545,412	\$545,412	\$345,528	\$345,528	\$345,528	\$345,528	63.35	\$0	Aula	45	100.00	78.28
Construccion De Una Aula En J.N. El Caracolito	Hermosillo	Punta Chueca	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$469,578	\$469,578	\$469,578	\$405,910	\$405,910	\$405,910	\$405,910	86.44	\$0	Aula	35	100.00	98.74
Construccion De Dos Aulas En E.P N.C. Col. Urbi Villa Campestre	Hermosillo	Hermosillo	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$920,109	\$920,109	\$920,109	\$390,562	\$390,562	\$390,562	\$390,562	42.45	\$0	Aula	90	100.00	100.00
Construccion De Tres Aulas En E.P. N.C. Col. Paseo Del Pedregal	Hermosillo	Hermosillo	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,582,219	\$1,582,219	\$1,582,219	\$1,213,248	\$1,213,248	\$1,213,248	\$1,213,248	76.68	\$0	Aula	135	100.00	100.00
Construccion De Una Aula En Telesecundaria No. 232	Hermosillo	Zamora	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$482,549	\$482,549	\$482,549	\$401,447	\$401,447	\$401,447	\$401,447	83.19	\$0	Aula	30	100.00	100.00
Construccion En Una Aula En Telesecundaria No 367	Navojoa	El Recodo	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$497,396	\$497,396	\$497,396	\$314,987	\$314,987	\$314,987	\$314,987	63.33	\$0	Aula	30	100.00	92.19
Construccion De Una Aula En J.N. Yolanda Eugenia Carrillo Mendez	Nogales	Heroica Nogales	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$464,130	\$464,130	\$464,130	\$464,130	\$464,130	\$464,130	\$464,130	100.00	\$0	Aula	30	100.00	100.00
Construccion De Dos Aulas En Jn N.C La Mesa (Km 21)	Nogales	Agua Zarca (Ferrocarriil)	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$966,156	\$966,156	\$966,156	\$760,875	\$760,875	\$760,875	\$760,875	78.75	\$0	Aula	60	100.00	100.00
Construccion De Cuatro Aulas En E.P. N.C. Km 21	Nogales	Agua Zarca (Ferrocarriil)	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,857,788	\$1,857,788	\$1,857,788	\$1,540,038	\$1,540,038	\$1,540,038	\$1,540,038	82.90	\$0	Aula	120	100.00	87.06
Construccion De Una Aula En E.P. N.C. Coll. San Rafael	Puerto Peñasco	Puerto Peñasco	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$500,776	\$500,776	\$500,776	\$371,895	\$226,038	\$226,038	\$226,038	45.14	\$0	Aula	30	100.00	84.83
Construccion De Dos Aulas Y Otros En Telesecundaria N.C. 300	Guaymas	San Carlos (San Carlos Nuevo Guaymas)	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$2,261,262	\$2,261,262	\$2,261,262	\$691,105	\$691,105	\$691,105	\$691,105	30.56	\$0	Aula	40	100.00	29.95
Construccion De Una Aula Y Otros J.N. N.C. Compuertas	Guaymas	Compuertas	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,251,354	\$1,251,354	\$1,251,354	\$397,669	\$397,669	\$397,669	\$397,669	31.78	\$0	Aula	35	100.00	41.12
Construccion De Una Aula Con Division En I En Usaer 235 (J.N. Luis Donald Colosio)	Atil	Atil	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$534,973	\$534,973	\$534,973	\$261,212	\$261,212	\$261,212	\$261,212	48.83	\$0	Aula	45	100.00	100.00

Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Pav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Montes De Oca Entre Granados Y Uan Escutia, Fracc. Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,041,667	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	100.00	\$0	1083 M2 Y 271 ML	750	100.00	100.00
Construccion De Una Aula En E.P. N.C. Col. Mision Del Sol	Cajeme	Ciudad Obregón	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$555,784	\$555,784	\$555,784	\$178,067	\$178,067	\$178,067	\$168,067	32.04	\$0	Aula	45	100.00	0.00
Construccion De Una Aula En J.N. Uilli Aquí	Etchojoa	Aguichopo	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$547,839	\$547,839	\$547,839	\$349,091	\$349,091	\$349,091	\$349,091	63.72	\$0	Aula	35	100.00	81.42
Construccion De Tres Aulas En Telesecundaria No 368	Etchojoa	Guayparín	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,240,302	\$1,240,302	\$1,240,302	\$1,229,864	\$1,229,864	\$1,229,864	\$1,229,864	99.16	\$0	Aula	135	100.00	100.00
Construccion De Una Aula En E.E. Cam. No. 2 Juan Francisco Meza Galaviz	Guaymas	Heroica Guaymas	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$413,211	\$413,211	\$413,211	\$252,741	\$132,388	\$132,388	\$132,388	32.04	\$0	Aula	45	100.00	0.00
Construccion De Modolo De Servicios Sanitarios Con Bodega En E.E. Cendi No. 5	Hermosillo	Hermosillo	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$661,681	\$668,681	\$668,681	\$370,474	\$370,474	\$370,474	\$370,474	55.40	\$0	Aula	70	100.00	54.42
Construccion De Una Aula Con Division En I En Usaer 251 (J.N. Alicia Hurtado	Hermosillo	Las Flacitas	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$525,242	\$525,242	\$525,242	\$365,724	\$365,724	\$365,724	\$365,724	69.63	\$0	Aula	45	100.00	100.00
Construccion De Una Aula En J.N. N.C. Urbi Villa Del Cedro	Hermosillo	Hermosillo	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$676,149	\$676,149	\$676,149	\$313,010	\$313,010	\$313,010	\$313,010	46.29	\$0	Aula	35	100.00	75.02
Construccion De Una Aula En J.N. N.C. Los Arroyos	Hermosillo	Hermosillo	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$497,097	\$497,097	\$497,097	\$368,470	\$368,470	\$368,470	\$368,470	74.12	\$0	Aula	35	100.00	95.00
Construccion De Cuatro Aulas En E.P. N.C. Col. Palo Fierro	Hermosillo	Hermosillo	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,999,435	\$1,999,435	\$1,999,435	\$1,533,717	\$1,533,717	\$1,533,717	\$1,533,177	76.71	\$0	Aula	180	100.00	10.00
Construccion De Dos Aulas En Esc. Sec. Heriberto Huerta Luna (Col. Las Lomas)	Hermosillo	Hermosillo	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,226,008	\$1,226,008	\$1,226,008	\$1,072,366	\$1,072,366	\$1,072,366	\$1,072,366	87.47	\$0	Aula	90	100.00	100.00
Construccion De Una Aula En Esc. Sec. Tecnica No. 78	Hermosillo	Miguel Alemán (La Doce)	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$763,396	\$763,396	\$763,396	\$442,069	\$442,069	\$442,069	\$442,069	57.91	\$0	Aula	45	100.00	70.50
Construccion De Una Aula En Telesecundaria No 226	Hermosillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$508,730	\$508,730	\$508,730	\$355,653	\$355,653	\$355,653	\$355,653	69.91	\$0	Aula	30	100.00	100.00
Construccion De Una Aula En E.P. Maria Del Carmen Torres G	Guaymas	Heroica Guaymas	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$433,032	\$433,032	\$433,032	\$264,864	\$138,738	\$138,738	\$138,738	32.04	\$0	Aula	30	100.00	58.71
30 Beneficiarios Con El Proyecto	Huatabampo	Huatabampo	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$738,490	\$738,490	\$738,490	\$236,484	\$236,484	\$118,242	\$118,242	16.01	\$0	Aula	30	100.00	90.94
Construccion De Una Aula En E.E. Cam 38	San Luis Río Colorado	Ninguno [Luis Sánchez]	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$478,618	\$478,618	\$478,618	\$153,344	\$153,344	\$153,344	\$153,344	32.04	\$0	Aula	30	100.00	60.06

Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Pav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Montes De Oca Entre Granados Y Uan Escutia, Fracc. Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,041,667	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	100.00	\$0	1083 M2 Y 271 ML	750	100.00	100.00
Construccion De Una Aula En J.N. Del Rio	Magdalena	Magdalena de Kino	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$371,664	\$371,664	\$371,664	\$336,111	\$336,111	\$336,111	\$336,111	90.43	\$0	Aula	30	100.00	100.00
Construccion De Una Aula Con Division En I En Usaer 227 (J.N. Mazatan)	Villa Pesqueira	Villa Pesqueira (Mátape)	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$506,343	\$506,343	\$506,343	\$162,226	\$162,226	\$162,226	\$16,226	32.04	\$0	Aula	30	100.00	47.53
Construccion De Una Aula En E.E. Cam No 13	Nacozari de García	Nacozari de García	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$640,389	\$640,389	\$640,389	\$205,173	\$205,173	\$205,173	\$205,173	32.04	\$0	Aula	30	100.00	100.00
Constuccion De Una Aula En E.E. Cam. No 37	Navojoa	Navojoa	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$581,287	\$561,287	\$561,287	\$378,331	\$378,331	\$378,331	\$378,331	67.40	\$0	Aula	30	100.00	86.16
Construccion De Una Aula En Esc. Sec. Tecnica No. 67	Navojoa	Navojoa	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$795,256	\$795,256	\$795,226	\$535,350	\$535,350	\$535,350	\$535,350	67.32	\$0	Aula	60	100.00	83.16
Construccion De Una Aula En Esc. Sec. No. 3 Humberto Campos Varela	Nogales	Heroica Nogales	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$760,468	\$760,468	\$760,468	\$504,391	\$504,391	\$504,391	\$504,391	66.33	\$0	Aula	60	100.00	91.55
Construccion De Una Aula En J.N. Miguel Hidalgo Y Costilla	Pitiquito	Pitiquito	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$511,881	\$511,881	\$511,881	\$396,754	\$247,663	\$247,663	\$247,663	48.38	\$0	Aula	30	100.00	96.20
Construccion En Tres Aulas En Esc. Sec. No. 4 Leyes De Reforma	San Luis Río Colorado	San Luis Río Colorado	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,743,810	\$1,743,810	\$1,743,810	\$823,415	\$823,415	\$823,415	\$823,415	47.22	\$0	Aula	180	100.00	41.40
Construccion De Una Aula En E.P. N.C. Col. Reforma	San Luis Río Colorado	San Luis Río Colorado	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$506,693	\$506,693	\$506,693	\$162,339	\$162,339	\$162,339	\$162,339	32.04	\$0	Aula	30	100.00	71.84
Construccion De Una Ula En J.N. N.C. Joyas Del Parque	San Luis Río Colorado	San Luis Río Colorado	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$559,610	\$559,610	\$559,610	\$179,293	\$179,293	\$179,293	\$179,293	32.04	\$0	Aula	30	100.00	73.37
Construccion De Una Aula En J.N. Concepcion Aguirre Galvez	Santa Ana	Santa Ana	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$543,683	\$543,683	\$543,683	\$543,683	\$543,683	\$543,683	\$543,683	100.00	\$0	Aula	30	100.00	100.00
Construccion De Una Aula En E.E. Came No. 18	Ures	Santiago de Ures (Santiago)	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$442,958	\$442,958	\$442,958	\$276,765	\$276,765	\$276,765	\$276,765	62.48	\$0	Aula	30	100.00	71.02
Constuccion De Una Aula Esc. Sec. Tecnica No. 72 J.E. Flores	Hermosillo	Hermosillo	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$731,012	\$731,012	\$731,012	\$521,847	\$521,847	\$521,847	\$521,847	71.39	\$0	Aula	30	100.00	81.32
Construccion De Una Aula En Esc. Sec. Roberto H. Cruz Hoyos (Villas Del Palmar)	Hermosillo	Hermosillo	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$430,121	\$430,121	\$430,121	\$389,803	\$389,803	\$389,803	\$389,803	90.63	\$0	Aula	30	100.00	100.00
Construccion De Aula En Esc. Sec. No 30 Humberto Campos Varela	Nogales	Heroica Nogales	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$766,542	\$766,542	\$766,542	\$574,763	\$574,763	\$574,763	\$574,763	74.98	\$0	Aula	60	100.00	90.50

Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Pav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Montes De Oca Entre Granados Y Uan Escutia, Fracc. Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,041,667	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	100.00	\$0	1083 M2 Y 271 ML	750	100.00	100.00
Construccion De Una Aula En E.P. Gral. Luis Matuz	Guaymas	Casas Blancas	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$557,000	\$557,000	\$557,000	\$209,390	\$209,390	\$209,390	\$209,390	37.59	\$0	Aula	30	100.00	55.49
Construccion De Una Aula En J.N. N.C. Urbi Villas Del Prado	Hermosillo	Hermosillo	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$403,408	\$403,408	\$403,408	\$292,639	\$292,639	\$292,639	\$292,639	72.54	\$0	Aula	30	100.00	100.00
Construccion De Area Admva. En Esc. Sec. Tecnica No. 77	Nogales	Heroica Nogales	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$2,140,622	\$2,140,622	\$2,140,622	\$1,235,272	\$1,235,272	\$1,235,272	\$1,235,272	57.71	\$0	Aula	135	100.00	74.26
Construccion De Una Aula En E.P. N.C. Col Las Ladrilleras	Agua Prieta	Agua Prieta	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$480,592	\$480,592	\$480,592	\$153,976	\$153,976	\$153,976	\$153,976	32.04	\$0	Aula	45	100.00	98.69
Construccion De Una Aula En Jn Americo Vespucio En Guaymas	Guaymas	Heroica Guaymas	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$472,284	\$472,284	\$472,284	\$151,314	\$151,314	\$151,314	\$151,314	32.04	\$0	Aula	35	100.00	30.18
Construccion De Una Aula En Jn Emerenciana Ruiz Duarte En Poblado Miguel Aleman	Hermosillo	Miguel Alemán (La Doce)	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$442,449	\$442,449	\$442,449	\$367,815	\$367,815	\$367,815	\$367,815	83.13	\$0	Aula	30	100.00	100.00
Construccion De Una Aula En E.P. Alba Rivera Wong En Guaymas	Guaymas	Heroica Guaymas	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$515,473	\$515,473	\$515,473	\$165,151	\$165,151	\$165,151	\$165,151	32.04	\$0	Aula	30	100.00	27.54
Construccion De Una Aula En E.P. Capitan Juan Bantea En Vicam	Guaymas	Vícam Pueblo	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$525,300	\$525,300	\$525,300	\$168,300	\$168,300	\$168,300	\$168,300	32.04	\$0	Aula	30	100.00	52.10
Construcción De Una Aula En E.P. Sebastian Gonzalez En Vicam	Guaymas	Vícam Pueblo	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$453,133	\$453,133	\$453,133	\$145,179	\$145,179	\$145,179	\$145,179	32.04	\$0	Aula	30	100.00	64.84
Construccion De Una Aula En J.N. Gabriela Mistral En Hermosillo	Hermosillo	Hermosillo	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$510,511	\$510,511	\$510,511	\$243,114	\$243,114	\$243,114	\$243,114	47.62	\$0	Aula	30	100.00	78.46
Construccion De Una Aula En J.N. Manuel Moreno Estrella (Lomas Del Sur) En Hermosillo	Hermosillo	Hermosillo	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$584,224	\$584,224	\$584,224	\$254,311	\$254,311	\$254,311	\$254,311	43.53	\$0	Aula	30	100.00	29.71
Construccion De Una Aula En E.P. Gildardo E. Cordova V. (Villas Del Sur) En Hermosillo	Hermosillo	Hermosillo	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$525,814	\$525,814	\$525,814	\$438,722	\$438,722	\$438,722	\$438,722	83.44	\$0	Aula	30	100.00	81.25
Construccion De Una Aula En E.P. Francisco Meneses Heros En Hermosillo	Hermosillo	Hermosillo	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$428,444	\$428,444	\$428,444	\$171,938	\$171,938	\$171,938	\$171,938	40.13	\$0	Aula	30	100.00	35.13
Construccion De Una Aula En Cam No. 57 (Col. Palo Verde) En Hermosillo	Hermosillo	Hermosillo	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$414,223	\$414,223	\$414,223	\$231,187	\$231,187	\$231,187	\$231,187	55.81	\$0	Aula	30	100.00	76.42
Construccion De Una Aula En E.P. Nissan 47-1 En Bahia Kino	Hermosillo	Bahía de Kino	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$497,105	\$497,105	\$497,105	\$159,267	\$159,267	\$159,267	\$159,267	32.04	\$0	Aula	30	100.00	76.64

Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Pav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Montes De Oca Entre Granados Y Uan Escutia, Fracc. Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,041,667	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	100.00	\$0	1083 M2 Y 271 ML	750	100.00	100.00
Construccion De Tres Aulas En Esc. Sec. Tecnica No 74 (Fracc. Puerta Real) En Hermosillo	Hermosillo	Hermosillo	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,740,930	\$1,740,930	\$1,740,930	\$1,257,057	\$1,257,057	\$1,257,057	\$1,257,057	72.21	\$0	Aula	90	100.00	76.26
Seguridad Publica	Tepache	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	Terminado	2013	\$331,170	\$662,342	\$662,342	\$662,342	\$662,342	\$662,342	\$662,342	100.00	\$0	Operación	1,200	100.00	100.00
Construccion De Una Aula En J.N. Salvador Dali (Col. Tierra Y Libertad) En Navojoa	Navojoa	Navojoa	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$480,611	\$480,611	\$480,611	\$430,196	\$430,196	\$430,196	\$430,196	89.51	\$0	Aula	30	100.00	100.00
Construccion En Una Aula En E.P. Ma. Dolores Fernandez (Col. B. Juarez) En Nogales Nogales	Nogales	Heroica Nogales	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$452,888	\$452,888	\$452,888	\$452,870	\$452,870	\$452,870	\$452,870	100.00	\$0	Aula	30	100.00	100.00
Construccion De Un Aula En Esc. Sec. Tecnica No 37 En Puerto Peñasco	Puerto Peñasco	Puerto Peñasco	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$657,366	\$657,366	\$657,366	\$354,670	\$354,670	\$354,670	\$354,670	53.95	\$0	Aula	90	100.00	100.00
Construccion De Una Aula En J.N. N.C. San Luis Río Colorado	San Luis Río Colorado	San Luis Río Colorado	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$457,492	\$457,492	\$457,492	\$294,212	\$294,212	\$294,212	\$294,212	64.31	\$0	Aula	30	100.00	65.96
Construccion De Una Aula En E.P. Aurelio Renteria Flores (Sector Altar) En San Luis Río Colorado	San Luis Río Colorado	San Luis Río Colorado	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$457,492	\$457,492	\$457,492	\$303,815	\$303,815	\$303,815	\$303,815	66.41	\$0	Aula	30	100.00	73.33
Construccion De Un Aula En E.P. Juan Cabral (Sector Altar)	San Luis Río Colorado	San Luis Río Colorado	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$492,291	\$492,291	\$492,291	\$348,106	\$348,106	\$348,106	\$348,106	70.71	\$0	Aula	30	100.00	76.77
Construccion De Una Aula En Telesecundaria No 190 Luis Moreno Bustamante En Golfo De Santa Clara	San Luis Río Colorado	San Luis Río Colorado	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$491,613	\$491,613	\$491,613	\$310,022	\$310,022	\$310,022	\$310,022	63.06	\$0	Aula	30	100.00	67.60
Construccion De Una Aula En Esc. Sec. General No. 2 Cajeme (Col. Fco. Villa) En Hermosillo	Hermosillo	Hermosillo	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$592,244	\$592,244	\$592,244	\$475,940	\$475,940	\$475,940	\$475,940	80.36	\$0	Aula	30	100.00	95.08
Construccion De Una Aula En Esc. Sec. No. 37 Ing. Juan De Dios Bojorquez (Nvo. Hermosillo)	Hermosillo	Hermosillo	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$479,384	\$479,384	\$479,384	\$274,195	\$274,195	\$274,195	\$274,195	57.20	\$0	Aula	30	100.00	75.11
Construccion De Una Aula En Esc. Sec. Tecnica No. 69 En San Luis Río Colorado	San Luis Río Colorado	San Luis Río Colorado	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$782,932	\$782,932	\$782,932	\$241,013	\$241,013	\$241,013	\$241,013	30.78	\$0	Aula	30	100.00	59.84
Construccion De Dos Aulas En E.P. N.C. Santa Fe	Agua Prieta	Agua Prieta	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$909,425	\$909,425	\$909,425	\$449,960	\$449,960	\$449,960	\$449,960	49.48	\$0	Aula	60	100.00	64.57
Construccion De Una Aula En E.P. Padre De Las Casas	Bácum	Bataconcica (Museo Chopocuni)	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$448,769	\$448,769	\$448,769	\$433,520	\$433,520	\$433,520	\$433,520	96.60	\$0	Aula	30	100.00	100.00
Construccion De Una Aula En Telesecundaria No 146	Bácum	Loma de BÁCUM	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$621,282	\$621,282	\$621,282	\$618,762	\$618,762	\$618,762	\$618,762	99.59	\$0	Aula	30	100.00	100.00

Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Pav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Montes De Oca Entre Granados Y Uan Escutia, Fracc. Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,041,667	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	100.00	\$0	1083 M2 Y 271 ML	750	100.00	100.00
Construccion De Na Aula En J.N. Francisco Vazquez	Caborca	Heroica Caborca	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$439,940	\$439,940	\$439,940	\$315,207	\$315,207	\$315,207	\$315,207	71.65	\$0	Aula	30	100.00	100.00
Construccion De Una Aula En J.N. Arnulfo Santiago Hernandez	Caborca	Heroica Caborca	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$453,964	\$453,964	\$453,964	\$320,843	\$320,843	\$320,843	\$320,843	70.68	\$0	Aula	30	100.00	100.00
Construccion De Un Aula En E.P. Francisco Villa	Caborca	Heroica Caborca	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$512,969	\$512,970	\$512,970	\$331,230	\$331,230	\$331,230	\$331,230	64.57	\$0	Aula	30	100.00	100.00
Construccion De Dos Aulas En E.P. Herman Bruss	Cajeme	Ciudad Obregón	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,044,438	\$1,044,438	\$1,044,438	\$334,599	\$334,599	\$334,599	\$334,559	32.04	\$0	Aula	60	100.00	7.20
Construccion De Una Aula En E.P. Rodolfo Elias Calles	Cajeme	Ciudad Obregón	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$432,802	\$432,802	\$432,802	\$138,665	\$138,665	\$138,665	\$138,665	32.04	\$0	Aula	30	100.00	10.22
Construccion De Dos Aulas En E.P. N.C. (Campanario)	Cajeme	Ciudad Obregón	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$833,741	\$833,741	\$833,741	\$267,115	\$267,115	\$267,115	\$267,115	32.04	\$0	Aula	60	100.00	30.09
Construccion De Una Aula En I En E.E. Usaer No. 9 (E.P.. Margarita Maza De Juarez)	Empalme	Empalme	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$676,262	\$676,262	\$676,262	\$216,666	\$216,666	\$216,666	\$216,666	32.04	\$0	Aula	30	100.00	57.95
Construccion De Una Aula En I En E.E. Usaer No. 9 (E.P. Ma. Caro Olivas)	Empalme	Empalme	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$486,928	\$486,928	\$486,928	\$156,007	\$156,007	\$156,007	\$156,007	32.04	\$0	Aula	30	100.00	56.60
Construccion De Una Aula En Esc. Sec. Tecnica No. 71 (Gpe. Rodriguez M)	Guaymas	Heroica Guaymas	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$668,896	\$668,896	\$668,896	\$214,307	\$214,307	\$214,307	\$214,307	32.04	\$0	Aula	30	100.00	31.31
Construccion De Una Aula En J.N. N.C. Jorge Valdez Muñoz	Hermosillo	Hermosillo	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$482,416	\$482,416	\$482,416	\$201,740	\$201,740	\$201,740	\$201,740	41.82	\$0	Aula	30	100.00	100.00
Construccion De Una Aula En J.N. Ma. Luisa Real Duarte	Hermosillo	Hermosillo	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$430,163	\$430,163	\$430,163	\$347,086	\$347,086	\$347,086	\$347,086	80.69	\$0	Aula	30	100.00	100.00
Construccion De Una Aula En J.N. Profra. Teresa Santacruz Dorame	Hermosillo	Hermosillo	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$477,386	\$477,386	\$477,386	\$477,386	\$351,447	\$351,447	\$351,447	73.62	\$0	Aula	30	100.00	100.00
Construccion De Una Aula En J.N. Gilberto Escobosa	Hermosillo	Hermosillo	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$494,789	\$494,789	\$494,789	\$438,743	\$438,743	\$438,743	\$438,743	88.67	\$0	Aula	30	100.00	100.00
Construccion De Una Aula En E.P. Leo Sandoval Saucedo	Hermosillo	Hermosillo	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$421,247	\$421,247	\$421,247	\$372,194	\$372,194	\$372,194	\$372,194	88.36	\$0	Aula	30	100.00	100.00
Construccion De Una Aula En E.P. Sebastian Arvayo Arvayo	Hermosillo	Hermosillo	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$409,937	\$409,937	\$409,937	\$340,001	\$340,001	\$340,001	\$340,001	82.94	\$0	Aula	30	100.00	91.99

Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Pav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Montes De Oca Entre Granados Y Uan Escutia, Fracc. Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,041,667	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	100.00	\$0	1083 M2 Y 271 ML	750	100.00	100.00
Construccion De Una Aula Con Div. En En Usaer No. 265 (J.N. N.C. Los Arroyos)	Hermosillo	Hermosillo	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$481,666	\$481,666	\$481,666	\$336,762	\$336,762	\$336,762	\$336,762	69.92	\$0	Aula	30	100.00	95.70
Construccion De Una Aula En E.P. Jesus Loya Aboytia (Col Real De Minas)	Hermosillo	Hermosillo	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$410,191	\$410,191	\$410,191	\$228,715	\$228,715	\$228,715	\$228,715	55.76	\$0	Aula	30	100.00	51.30
Construccion De Una Aula En E.P. Benigno Garcia Garcia (Colonia Los Laureles)	Navojoa	Navojoa	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$490,174	\$490,174	\$490,174	\$157,046	\$157,046	\$157,046	\$157,046	32.04	\$0	Aula	30	100.00	56.33
Construccion De Una Aula En E.P. N.C. Jardines De La Montaña	Nogales	Heroica Nogales	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$506,790	\$506,790	\$506,790	\$423,782	\$423,782	\$423,782	\$423,782	83.62	\$0	Aula	30	100.00	100.00
Construccion De Una Aula En Esc. Sec. Tecnica No 76 J. Ramon Salcedo E. (Centro)	Nogales	Heroica Nogales	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$664,434	\$664,434	\$664,434	\$456,573	\$456,573	\$456,573	\$456,573	68.72	\$0	Aula	30	100.00	0.00
Construccion De Dos Aulas En E.P. N.C. Colinas Del Viento	Nogales	Heroica Nogales	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$885,359	\$885,359	\$885,359	\$378,497	\$378,497	\$378,497	\$378,497	42.75	\$0	Aula	30	100.00	79.13
Adecuacion De Espacio Para Una Aula Con Div. En I En Usaer No. 225 (E.P. A.L. Rdguez)	Nogales	Heroica Nogales	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$339,714	\$339,714	\$339,714	\$9,895	\$9,895	\$9,895	\$9,895	2.91	\$0	Aula	30	100.00	0.00
Construccion De Dos Aulas En E.P. Lorenzo Chan Be	San Luis Río Colorado	San Luis Río Colorado	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,351,370	\$1,351,370	\$1,351,370	\$413,123	\$413,123	\$413,123	\$413,123	30.57	\$0	Aula	60	100.00	61.42
Construccion De Dos Aulas En Esc. Sec. Tecnica No. 75	San Luis Río Colorado	San Luis Río Colorado	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,488,525	\$1,488,525	\$1,488,525	\$455,050	\$455,050	\$455,050	\$455,050	30.57	\$0	Aula	60	100.00	56.13
Construccion De Una Aula En Esc. Sec. Gral. Moises Saenz Fed. No 2	Cajeme	Ciudad Obregón	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$864,313	\$864,314	\$864,314	\$535,176	\$535,176	\$535,176	\$535,176	61.92	\$0	Aula	30	100.00	100.00
Construccion De Dos Aulas En Esc. Sec. General No. 761 Ma. Gonzalez H. (Los Olivos)	Hermosillo	Hermosillo	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,303,536	\$1,303,536	\$1,303,536	\$755,216	\$755,216	\$755,216	\$755,216	57.94	\$0	Aula	60	100.00	70.62
Construccion De Una Aula En Esc. Sec. Gral. 12 Nicolas Cedano T. (Pueblitos)	Hermosillo	Hermosillo	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$734,431	\$734,431	\$734,431	\$460,579	\$460,579	\$460,579	\$460,579	62.71	\$0	Aula	30	100.00	100.00
Construccion De Una Aula En Esc. Sec. General L.D. Colosio (Col. Las Isabeles)	Hermosillo	Hermosillo	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$753,475	\$753,475	\$753,475	\$443,668	\$443,668	\$443,668	\$443,668	58.88	\$0	Aula	30	100.00	92.53
Servicio De Llamadas De Emergencia 066 Y De Denuncia Anónima 089	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 PASP	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,565,000	\$1,565,000	\$1,565,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	147	100.00	0.00
Construccion De Una Aula En Esc. Sec. Tecnica No 66 C. Garcia Vallejo (Solidaridad)	Hermosillo	Hermosillo	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$553,064	\$553,064	\$553,064	\$407,185	\$407,185	\$407,185	\$407,185	73.62	\$0	Aula	30	100.00	85.57

Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Pav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Montes De Oca Entre Granados Y Uan Escutia, Fracc. Díaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,041,667	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	100.00	\$0	1083 M2 Y 271 ML	750	100.00	100.00
Construccion De Tres Aulas En Esc. Sec. Estatal No. 17 (Col. Paseo Del Pedregal)	Hermosillo	Hermosillo	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$2,006,002	\$2,006,002	\$2,006,002	\$1,280,630	\$1,280,630	\$1,280,630	\$1,280,630	63.84	\$0	Aula	90	100.00	61.82
Evaluación De Los Distintos Programas O Acciones	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,190,000	\$1,190,000	\$1,190,000	\$769,622	\$769,622	\$769,622	\$769,622	64.67	\$0	Informe	0	100.00	0.00
Fortalecimiento De Programas Prioritarios De Las Instituciones Estatales De Seguridad Pública E Impartición De Justicia	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,599,760	\$1,599,760	\$1,599,760	\$1,599,760	99.99	\$0	Pieza	0	100.00	100.00
Fortalecimiento De Programas Prioritarios De Las Instituciones Estatales De Seguridad Pública E Impartición De Justicia	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$12,798,133	\$12,798,133	\$12,798,133	\$10,769,037	\$10,769,037	\$10,769,037	\$10,769,037	84.15	\$0	Obra	0	100.00	90.00
Ampliacion De Edificio 5j Del Departamento D Ingenieria Industrial En Universidad De Sonora	Hermosillo	Hermosillo	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$6,000,001	\$6,000,001	\$6,000,001	\$6,000,001	\$6,000,001	\$6,000,001	\$6,000,001	100.00	\$0	ANEXO	0	100.00	0.00
Equipamiento de Aulas En Cecytes Hermosillo I	Hermosillo	Hermosillo	Convenios	U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$165,417	\$165,417	\$165,417	\$165,417	\$165,417	\$165,417	\$165,417	100.00	\$0	Equipo	0	100.00	100.00
Equipamiento De Aulas En Cecytes Herosillo Iii	Hermosillo	Hermosillo	Convenios	U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$165,417	\$165,417	\$165,417	\$165,417	\$165,417	\$165,417	\$165,417	100.00	\$0	Equipo	913	100.00	100.00
Equipo De Computo Y Accesorios En Cobach Obregon I	Cajeme	Ciudad Obregón	Convenios	U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$158,372	\$158,372	\$158,372	\$158,372	\$158,372	\$158,372	\$158,372	100.00	\$0	Equipo	998	100.00	100.00
Equipamiento Para Laboratorio De Informatica En Conalep Hermosillo Iii	Hermosillo	Hermosillo	Convenios	U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$189,062	\$189,062	\$189,062	\$189,062	\$189,062	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	913	100.00	0.00
Equipamiento Para Bachicheras Estatales	Hermosillo	Hermosillo	Convenios	U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$4,504	\$4,504	\$4,504	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	0	100.00	0.00
Terminacion De Construccion De Ira. Etapa Y Terminacion De Obra Exterior En Cobach Hermosillo	Hermosillo	Hermosillo	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$5,999,999	\$5,999,999	\$5,999,999	\$5,999,999	\$5,999,999	\$0	\$0	0.00	\$0	ANEXO	543	100.00	100.00
Construccion De Oficinas Administrativas En Conalep Nogales	Nogales	Heroica Nogales	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,249,999	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$0	\$0	0.00	\$0	ANEXO	882	100.00	0.00
Construccion De Tres Aulas Con Modulos De Servicios Sanitarios En Conalep Agua Prieta	Agua Prieta	Agua Prieta	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,618,587	\$1,618,587	\$1,618,587	\$1,618,587	\$1,618,587	\$0	\$0	0.00	\$0	ANEXO	25	100.00	0.00
Adaptacion Para La Construccion De Una Aula En Conalep Nacozeni	Nacozeni de García	Nacozeni de García	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$283,264	\$283,264	\$283,264	\$283,264	\$283,264	\$0	\$0	0.00	\$0	ANEXO	1,000	100.00	51.57
Construccion De Sala De Capacitacion Con Modulo Sanitario En Conalep Obregon	Cajeme	Ciudad Obregón	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$873,148	\$873,148	\$873,148	\$873,148	\$873,148	\$0	\$0	0.00	\$0	ANEXO	751	100.00	0.00

Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Pav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Montes De Oca Entre Granados Y Uan Escutia, Fracc. Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,041,667	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	100.00	\$0	1083 M2 Y 271 ML	750	100.00	100.00
Adaptacion De Cubiculos Administrativos En Conalep Iii	Hermosillo	Hermosillo	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	0.00	\$0	ANEXO	527	100.00	66.78
Equipamiento Para Laboratorio De Informatica En Conalep Navojoa	Navojoa	Navojoa	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	100.00	\$0	ANEXO	913	100.00	0.00
Infraestructura En Varios Conalep	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,381,956	\$1,381,956	\$1,381,956	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	ANEXO	0	100.00	0.00
Rehabilitacion Jardin De Niños Ej. Enrique Landa	San Ignacio Río Muerto	Enrique Landa B.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$23,607	\$23,607	\$23,607	\$23,607	\$23,607	\$23,607	\$23,607	100.00	\$0	Obra	200	1.00	100.00
Rehabilitacion Escuela Primaria Jose Ma. Morelos Y Pavon	San Ignacio Río Muerto	Tetabiate	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$49,520	\$49,520	\$49,520	\$49,520	\$49,520	\$49,520	\$49,520	100.00	\$0	Obra	250	100.00	100.00
Rehabilitacion Escuela Primaria Alvaro Obregon	San Ignacio Río Muerto	El Bateve	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$26,828	\$26,828	\$26,828	\$26,828	\$26,828	\$26,828	\$26,828	100.00	\$0	Obra	150	100.00	100.00
Infraestructura Y Equipamiento Esc. Sec. No. 217	San Ignacio Río Muerto	La Democracia	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$7,350	\$7,350	\$7,350	\$7,350	\$7,350	\$7,350	\$7,350	100.00	\$0	Obra	300	1.00	100.00
Infraestructura Y Equipamiento Esc. Sec. Estatal No. 32	San Ignacio Río Muerto	San Ignacio Río Muerto	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$8,060	\$8,060	\$8,060	\$8,060	\$8,060	\$8,060	\$8,060	100.00	\$0	Obra	280	1.00	100.00
Rehabilitacion Sistema De Abastecimiento De Pozo De Agua Potable En Varias Localidades	San Ignacio Río Muerto	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$53,143	\$53,143	\$53,143	\$53,143	\$53,143	\$53,143	\$53,143	100.00	\$0	Sistema	720	6.00	100.00
Construccion De Pozo De Abastecimiento De Agua Potable En Varias Localidades	San Ignacio Río Muerto	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$79,538	\$79,538	\$79,538	\$79,538	\$79,538	\$79,538	\$79,538	100.00	\$0	Obra	480	5.00	100.00
Construccion De Red De Alcantarillado En Varias Localidades	San Ignacio Río Muerto	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	\$0	Obra	230	100.00	100.00
Ampliacion Y Construccion De Redes Electricas	San Ignacio Río Muerto	San Ignacio Río Muerto	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$472,680	\$472,680	\$472,680	\$472,680	\$472,680	\$472,680	\$472,680	100.00	\$0	Obra	850	100.00	100.00
Adquisicion De 10 Unidades De Transporte Adaptado Para Personas Con Discapacidad, En Apoyo A Los Municipios De Hermosillo, Cajeme, Guaymas, Navojoa, Y Nogales	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	S039 Programa de Atención a Personas con Discapacidad	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$11,690,394	\$11,690,394	\$11,690,394	\$11,690,394	\$11,690,394	\$11,690,394	\$11,690,394	100.00	\$0	Unidad	8,599	100.00	100.00
Rehabilitacion De Edificio Municipal	Huépac	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Salud	En Ejecución	2013	\$10,000	\$2,400	\$2,400	\$2,400	\$2,400	\$2,400	\$2,400	100.00	\$0	Obra	1,032	100.00	100.00
Rehabilitacion De Alumbrado Publico En Huepac	Huépac	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Energía	En Ejecución	2013	\$199,611	\$22,454	\$22,454	\$22,454	\$22,454	\$22,454	\$22,454	100.00	\$0	Obra	1,032	100.00	100.00

Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Pav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Montes De Oca Entre Granados Y Uan Escutia, Fracc. Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,041,667	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	100.00	\$0	1083 M2 Y 271 ML	750	100.00	100.00
Mejoramiento De Viviendas De Onavas	Onavas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Salud	En Ejecución	2013	\$40,000	\$154,074	\$154,074	\$154,074	\$154,074	\$154,074	\$154,074	100.00	\$0	Vivienda	392	100.00	100.00
Rehabilitacion De Alumbrado Publico En Onavas	Onavas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Energía	En Ejecución	2013	\$140,000	\$178,183	\$178,183	\$178,183	\$178,183	\$178,183	\$178,183	100.00	\$0	Obra	392	100.00	100.00
Rehabilitacion De Alumbrado Publico En San Pedro De La Cueva	San Pedro de la Cueva	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Energía	En Ejecución	2013	\$40,000	\$38,095	\$38,095	\$38,095	\$38,095	\$38,095	\$38,095	100.00	\$0	Obra	1,429	100.00	100.00
Construccion De Subestacion En Escuela Primaria Benito Juarez En Suaqui Grande	Suaqui Grande	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$130,000	\$74,431	\$74,431	\$74,431	\$74,431	\$74,431	\$74,431	100.00	\$0	Transformador	1,102	100.00	100.00
Rehabilitacion De Escuela Primaria Benito Juarez En Suaqui Grande	Suaqui Grande	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$28,438	\$30,138	\$30,138	\$30,138	\$30,138	\$30,138	\$30,138	100.00	\$0	Escuela	1,102	100.00	100.00
Rehabilitacion De Alumbrado Publico En Bacanora	Bacanora	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Energía	En Ejecución	2013	\$200,000	\$231,709	\$231,709	\$231,709	\$231,709	\$231,709	\$104,393	100.00	\$0	Obra	537	100.00	100.00
Rehabilitacion De Pozo De Agua Potable En Sta Teresa	Bacanora	Santa Teresa	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$10,000	\$6,158	\$6,158	\$6,158	\$6,158	\$6,158	\$6,158	100.00	\$0	Pozo	537	100.00	100.00
Electrificacion De Subestacion En Planta Tratadora De Agus En Villa Hidalgo	Villa Hidalgo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$32,863	\$32,863	\$32,863	\$32,863	\$32,863	\$32,863	\$32,863	100.00	\$0	Obra	1,275	100.00	100.00
Electrificacion Calle Snombre Barrio La Pila En Villa Hidalgo	Villa Hidalgo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Energía	En Ejecución	2013	\$42,665	\$42,665	\$42,665	\$42,665	\$42,665	\$42,665	\$42,665	100.00	\$0	Obra	1,275	100.00	100.00
Electrificacion Barrio San Juan Del Rio	Villa Hidalgo	San Juan del Río	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Energía	En Ejecución	2013	\$52,531	\$52,531	\$52,531	\$52,531	\$52,531	\$52,531	\$52,531	100.00	\$0	Obra	1,275	100.00	100.00
Mejoramiento De Viviendas En Aconchi	Aconchi	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$100,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	100.00	\$0	Vivienda	2,452	100.00	100.00
Rehabilitacion Red De Alcantarillado En Aconchi	Aconchi	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$7,781	\$26,781	\$26,781	\$26,781	\$26,781	\$26,781	\$26,781	100.00	\$0	Obra	2,452	100.00	100.00
Rehabilitacion De Basuron Municipal	Aconchi	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$50,000	\$33,408	\$33,408	\$33,408	\$33,408	\$33,408	\$33,408	100.00	\$0	Obra	2,452	100.00	100.00
Reparacion De Techo De Centro De Salud	Rayón	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Salud	En Ejecución	2013	\$10,000	\$2,000	\$2,000	\$2,000	\$2,000	\$2,000	\$2,000	100.00	\$0	Obra	1,543	100.00	100.00
Rehabilitacion Sistema De Agua Potable En Rayon	Rayón	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$40,000	\$33,091	\$33,091	\$33,091	\$33,091	\$33,091	\$33,091	100.00	\$0	Obra	1,543	100.00	100.00

Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Pav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Montes De Oca Entre Granados Y Uan Escutia, Fracc. Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,041,667	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	100.00	\$0	1083 M2 Y 271 ML	750	100.00	100.00
Rehabilitacion De Red De Drenaje En Rayon	Rayón	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$10,000	\$1,926	\$1,926	\$1,926	\$1,926	\$1,926	\$1,926	100.00	\$0	Obra	1,543	100.00	100.00
Mantto Y Conservacion De Caminos Vecinales De Rayon	Rayón	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$50,000	\$69,922	\$69,922	\$69,922	\$69,922	\$69,922	\$67,745	100.00	\$0	Obra	1,543	100.00	100.00
Remodelacion Del Palacio Municipal	Trincheras	Trincheras	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,721,090	\$1,721,090	\$1,721,090	\$520,888	\$520,888	\$520,888	\$520,888	30.27	\$0	Obra	1,750	100.00	99.00
Construccion, Equipamiento, Pruebas, Puesta En Operacion Y Estabilizacion De La Planta Potabilizadora Sur De La Ciudad De Hermosillo	Hermosillo	Hermosillo	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$82,360,861	\$52,960,861	\$52,960,861	\$22,430,594	\$22,430,594	\$22,430,594	\$22,430,594	42.35	\$0	Planta, Celda Solar, Vivienda	707,890	100.00	0.95
Ampliacion Red De Agua Potable Colonia Francisco Garcia	Naco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$31,007	\$31,007	\$31,007	\$31,007	\$31,007	\$31,007	\$31,007	100.00	\$0	Obra	6,010	100.00	100.00
Rehabilitacion De 112 M De Red De Agua Potable En Calle Obregonramirez Y J	Naco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$30,536	\$30,536	\$30,536	\$30,536	\$30,536	\$30,536	\$30,536	100.00	\$0	Obra	6,010	100.00	100.00
Instalacion De Valculas De Control De Flujo De Agua Potable En Comunidad Cuauhtemoc	Naco	Cuauhtémoc	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$9,183	\$33,893	\$33,893	\$33,893	\$33,893	\$33,893	\$33,893	100.00	\$0	Obra	6,010	100.00	100.00
Ampliacion 170 M Red Drenaje En C Altamirano Y Obregon En Naco	Naco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$62,752	\$101,570	\$101,570	\$101,570	\$101,570	\$101,570	\$101,570	100.00	\$0	Obra	6,010	100.00	100.00
Electrificacion N.05 Y Av Libertad En Naco	Naco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Energía	En Ejecución	2013	\$20,733	\$27,883	\$27,883	\$27,883	\$27,883	\$27,883	\$27,883	100.00	\$0	Obra	6,010	100.00	100.00
Rehabilitacion Alumbrado Publico En Ejido San Pedro De Naco	Naco	San Pedro	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$12,849	\$12,849	\$12,849	\$12,849	\$12,849	\$12,849	\$12,849	100.00	\$0	Obra	6,010	100.00	100.00
Construccion De Relleno Sanitario En Benjamin Hill	Benjamín Hill	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$126,465	\$128,480	\$128,480	\$128,480	\$128,480	\$128,480	\$128,480	100.00	\$0	Obra	5,285	100.00	100.00
Rehabilitacion De Red Principal De Agua Potable En Benjamin Hill	Benjamín Hill	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	100.00	\$0	Obra	5,285	100.00	1.00
Rehabilitacion De Drenaje Varias Calles De Benjamin Hill	Benjamín Hill	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$11,426	\$11,426	\$11,426	\$11,426	\$11,426	\$11,426	\$11,426	100.00	\$0	Obra	5,285	100.00	1.00
Rehabilitacion De Alumbrado Publico En Varias Calles De Benjamin Hill	Benjamín Hill	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$47,306	\$48,303	\$48,303	\$48,303	\$48,303	\$48,303	\$48,303	100.00	\$0	Obra	5,285	100.00	100.00
Raspado De Calles De Terraceria En Benjamin Hill	Benjamín Hill	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$434,454	\$324,600	\$324,600	\$324,600	\$324,600	\$324,600	\$180,993	100.00	\$0	Obra	5,285	100.00	1.00

Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Pav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Montes De Oca Entre Granados Y Uan Escutia, Fracc. Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,041,667	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	100.00	\$0	1083 M2 Y 271 ML	750	100.00	100.00
Rehabilitacion De Viviendas En Ebnajmin Hill	Benjamín Hill	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$7,864	\$66,706	\$66,706	\$66,706	\$66,706	\$66,706	\$66,706	100.00	\$0	Obra	5,285	100.00	1.00
Estudios Y Proyectos De Infraestructura	Benjamín Hill	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$9,744	\$30,744	\$30,744	\$30,744	\$30,744	\$30,744	\$30,744	100.00	\$0	Obra	5,285	100.00	1.00
Introduccion Linea Conduccion Agua Potable Calle Aurora En Sahuaripa	Sahuaripa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$50,000	\$35,100	\$35,100	\$35,100	\$35,100	\$35,100	\$35,100	100.00	\$0	Obra	5,792	100.00	100.00
Construccion De Pozos De Visita Drenaje Calle Esparza En Sahuaripa	Sahuaripa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$50,000	\$3,845	\$3,845	\$3,845	\$3,845	\$3,845	\$3,845	100.00	\$0	Obra	5,792	100.00	100.00
Construccion De Acceso A Panteon Mpal Santo Tomas	Sahuaripa	Santo Tomás	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$20,000	\$13,300	\$13,300	\$13,300	\$13,300	\$13,300	\$13,300	100.00	\$0	Obra	5,792	100.00	100.00
Construccion De Banquetas En Av Rayon Morelos	Sahuaripa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$60,000	\$57,261	\$57,261	\$57,261	\$57,261	\$57,261	\$57,261	100.00	\$0	Obra	5,792	100.00	100.00
Construccion De Banquetas En Calle Lopez Mateos En Sahuaripa	Sahuaripa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$50,000	\$58,800	\$58,800	\$58,800	\$58,800	\$58,800	\$58,800	100.00	\$0	Obra	5,792	100.00	100.00
Construccion De Muro De Contencion En Colonia Bicentenario En Sahuaripa	Sahuaripa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	100.00	\$0	Obra	5,792	100.00	100.00
Rehabilitacion De Alumbrado Publico En Sahuaripa	Sahuaripa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,000,000	\$110,000	\$110,000	\$110,000	\$110,000	\$110,000	\$110,000	100.00	\$0	Obra	5,792	100.00	100.00
Rehabilitacion De Banos De Escuela De Nacori Chico	Nácori Chico	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$10,831	\$10,831	\$10,831	\$10,831	\$10,831	\$10,831	\$10,831	100.00	\$0	Obra	1,743	100.00	100.00
Mejoramiento De Viviendas	Nácori Chico	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$7,000	\$40,692	\$40,692	\$40,692	\$40,692	\$40,692	\$40,692	100.00	\$0	Obra	1,743	100.00	100.00
Adquisicion De Barriles De 500l Para Usar Como Deposito Basura	Nácori Chico	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$119,314	\$157,264	\$157,264	\$157,264	\$157,264	\$157,264	\$157,264	100.00	\$0	Obra	1,743	100.00	100.00
Construccion De Cerco Perimetral En Estadio Beisbol En Mesa Tres Rios	Nácori Chico	La Mesa Tres Ríos	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$55,614	\$68,014	\$68,014	\$68,014	\$68,014	\$68,014	\$68,014	100.00	\$0	Obra	1,743	100.00	100.00
Instalacion De Banos En Casa Del Maestro En Tecoriname	Nácori Chico	Tecoriname	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$3,120	\$3,120	\$3,120	\$3,120	\$3,120	\$3,120	\$3,120	100.00	\$0	Obra	1,743	100.00	100.00

Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Pav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Montes De Oca Entre Granados Y Uan Escutia, Fracc. Díaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,041,667	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	100.00	\$0	1083 M2 Y 271 ML	750	100.00	100.00
Asistencia Alimentaria A Sujetos Vulnerables - Despensas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I006 FAM Asistencia Social	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$24,000,000	\$24,000,000	\$24,000,000	\$23,999,975	\$23,999,975	\$23,999,975	\$23,999,975	100.00	\$0	Familia	24,602	100.00	100.00
Desayunos Escolares	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I006 FAM Asistencia Social	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$106,158,262	\$106,845,000	\$106,845,000	\$106,845,000	\$106,845,000	\$106,845,000	\$106,845,000	100.00	\$0	Menor	160,255	100.00	100.00
Programas, Centros Y Proyectos Asistenciales	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I006 FAM Asistencia Social	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$7,600,000	\$6,913,287	\$6,913,287	\$6,913,287	\$6,913,287	\$6,913,287	\$6,913,287	100.00	\$0	Apoyo	17,105	100.00	100.00
Construccion De Carretera Agiabampo-Santa Barbara Conclusion Del Tramo Las Bocas-Tajahui Del Km 5340 Al Km 5760	Huatabampo	Cobertura municipal	Convenios	K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$2,330,000	\$2,330,000	\$2,239,160	\$878,457	\$859,477	\$859,477	\$859,477	36.89	\$0	Kilómetros	30,475	100.00	0.00
Construccion De Puente Inferior En La Interseccion Vial Blvd. Navarrete Y Blvd. Luis Encinas	Hermosillo	Hermosillo	Convenios	K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$25,000,000	\$25,000,000	\$19,394,899	\$10,495,624	\$7,591,683	\$7,591,683	\$7,591,683	30.37	\$0	Kilómetros	500,000	100.00	0.00
Instalacion De Alumbrado Publico En Panteon Municipal De Smh	San Miguel de Horcasitas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Energía	En Ejecución	2013	\$60,547	\$60,547	\$60,547	\$60,547	\$60,547	\$60,547	\$60,547	100.00	\$0	Obra	480	100.00	100.00
Rehabilitacion De Pozo De Agua Potable La Fabrica En Pesqueira	San Miguel de Horcasitas	Pesqueira	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$39,788	\$39,788	\$39,788	\$39,788	\$39,788	\$39,788	\$39,788	100.00	\$0	Obra	480	100.00	100.00
Rehabilitacion De Pozo De Agua Potable El Tinaco De Pesqueira	San Miguel de Horcasitas	Pesqueira	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$26,000	\$39,788	\$39,788	\$39,788	\$39,788	\$39,788	\$39,788	100.00	\$0	Obra	480	100.00	100.00
Terminacion De La Construccion De Aulas, Laboratorio, Oficinas Admvas. Y Otros En Emsad Puerto Libertad	Pitiquito	Puerto Libertad	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$2,192,473	\$2,192,473	\$2,192,473	\$2,192,473	\$2,192,473	\$0	\$0	0.00	\$0	ANEXO	177	100.00	0.00
Construccion De Ii Modulo Integral Consistente En Aulas, Taller De Programacion De Software, Lab. De Produccion	Hermosillo	Hermosillo	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$4,121,354	\$4,121,354	\$4,121,354	\$4,121,354	\$4,121,354	\$0	\$0	0.00	\$0	ANEXO	342	100.00	0.00
Equipamiento Medico E Instrumental Del Hospital General Del Estado	Hermosillo	Hermosillo	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Salud	En Ejecución	2013	\$50,031,515	\$50,031,515	\$50,031,515	\$50,031,515	\$30,000,000	\$30,000,000	\$30,000,000	59.96	\$0	OBRA	2,848,307	100.00	0.00
Rehabilitacion De Pozo De Pueblo Nuevo	San Miguel de Horcasitas	Pueblo Nuevo	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$51,040	\$89,900	\$89,900	\$89,900	\$89,900	\$89,900	\$89,900	100.00	\$0	Obra	480	100.00	100.00
Aportacion Del Ayuntamiento En Programa Desayunos Escolares	San Miguel de Horcasitas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$102,217	\$226,164	\$226,164	\$226,164	\$226,164	\$226,164	\$226,164	100.00	\$0	Obra	480	100.00	100.00

Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Pav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Montes De Oca Entre Granados Y Uan Escutia, Fracc. Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,041,667	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	100.00	\$0	1083 M2 Y 271 ML	750	100.00	100.00
Construccion De Banquetas En Boulevard Guaymas	Hermosillo	Bahía de Kino	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$403,425	\$403,425	\$403,425	\$403,425	\$403,425	\$403,425	\$403,425	100.00	\$0	Metro Cuadrado	1,514	100.00	100.00
Pavimentacion Con Carpeta Asfáltica En Calle 2 De Abril Entre Blvd. Alicia Arellano Y Av. Nicolas Bravo	Hermosillo	Hermosillo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$4,068,240	\$4,068,240	\$4,068,240	\$4,068,240	\$4,068,240	\$4,068,240	\$4,068,240	100.00	\$0	6780 M2, 933 ML	5,000	100.00	100.00
Rehabilitacion De Cancha De Futbol	Pitiquito	La Estación (Estación Pitiquito)	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$472,598	\$472,598	\$472,598	\$472,598	\$472,598	\$472,598	\$472,598	100.00	\$0	Cancha	300	100.00	0.00
Rehabilitacion De Cancha Deportiva, Col. Aves Del Castillo, Seccion Las Palmas	Cajeme	Ciudad Obregón	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$264,638	\$264,638	\$264,638	\$264,638	\$264,638	\$264,638	\$264,638	100.00	\$0	Cancha	5,000	100.00	100.00
Rehabilitacion De Alumbrado En Campo De Beisbol	Etchojoa	Bacobampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$762,174	\$762,174	\$762,174	\$762,174	\$762,174	\$762,174	\$762,174	100.00	\$0	Cancha	8,539	100.00	100.00
Programa De Pav. Con Concreto Asfáltico, Drenaje Y Agua Potable En Varias Calles De Navojoa	Navojoa	Navojoa	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$19,980,000	\$19,980,000	\$19,980,000	\$19,980,000	\$19,980,000	\$19,980,000	\$19,980,000	100.00	\$0	Metro Cuadrado	25,000	100.00	0.00
Ampliacion Y Modernizacion Del Boulevard Solidaridad Entre Cuarto Bordo Y Minera Nico	Hermosillo	Hermosillo	Subsidios	U022 Programas Regionales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$29,970,000	\$29,970,000	\$29,970,000	\$29,970,000	\$29,970,000	\$29,970,000	\$29,970,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	15,000	100.00	0.00
Construccion De Una Aula Con Division En I En Usaer 201 (Esc. Sec. Tecnica No. 31 26dst003iq) En Hillo	Hermosillo	Hermosillo	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,177,025	\$1,177,025	\$1,177,025	\$941,220	\$941,220	\$941,220	\$941,220	79.97	\$0	Aula	45	100.00	90.66
Construccion De Una Aula En E.E. Cam 3, Col. Sta. Teresa	Cananea	Heroica Ciudad de Cananea	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$502,270	\$502,270	\$502,270	\$419,814	\$419,814	\$419,814	\$419,814	83.58	\$0	Aula	45	100.00	100.00
Construccion De Una Aula En J.N. Ili Olam	Etchojoa	Los Viejos	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$638,332	\$638,332	\$638,332	\$637,327	\$637,327	\$637,327	\$637,327	99.84	\$0	Aula	35	100.00	100.00
Construccion De Una Aula En Esc. Sec. Nicolas Cedano Torres (Col. Pueblitos)	Hermosillo	Hermosillo	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$654,031	\$654,031	\$654,031	\$496,182	\$496,182	\$496,182	\$496,182	75.87	\$0	Aula	45	100.00	100.00

Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico			
Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Pav. Con Carpeta Asfáltica En Calle Montes De Oca Entre Granados Y Uan Escutia, Fracc. Diaz	Huatabampo	Huatabampo	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,041,667	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	\$1,333,942	100.00	\$0	1083 M2 Y 271 ML	750	100.00	100.00
Construccion De Una Aula En Usaer No. 265 (E.P. Los Arroyos) En Hermosillo	Hermosillo	Hermosillo	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$603,287	\$603,287	\$603,287	\$485,781	\$485,781	\$485,781	\$485,781	80.52	\$0	Aula	30	100.00	100.00
Construccion De Una Aula En E.P. Rafael Morales Nieblas	Huatabampo	Las Bocas	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$471,624	\$471,624	\$471,624	\$151,103	\$151,103	\$151,103	\$151,103	32.04	\$0	Aula	30	100.00	11.76