

91949	INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN C. MANUEL AVILA CAMACHO ENTRE PLAN DE AYALA Y PLAN DE IGUALA. COL. RUSSO VOGEL	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	URBANO	HAB-11 DR	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	200 HAB	20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	47,933	47,933	47,933	47,933	100%	0	0 METRO LINEAL	108	108	100%	
9785	INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN C. TOPACIO ENTRE CUARZO Y AGUAMARINA, COL. VALLE VERDE	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	URBANO	HAB-15 DR	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	600 HAB	20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	440,688	440,688	440,688	440,688	100%	0	0 METRO LINEAL	316	316	100%	
9640	INTRODUCCION DE ELECTRICIDAD DE LA C. ROBERTO FÉLIX PÉREZ ENTRE ESPERIDION ROBLES DÍAZ DE LEÓN Y MARIA LUISA VDA. DE CORDOBA, COL. MANLIO F. BELTRONES	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	URBANO	HAB-09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	4000 HAB	20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	152,667	152,667	152,667	152,667	100%	0	0 SISTEMA	1	1	100%	
97245	PAVIMENTACION DE LA C. CIPRES ENTRE AGUILES SERDAN Y LIMONERA, COL. MANLIO F. BELTRONES	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	URBANO	HAB-14	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	6000 HAB	20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	1,243,716	1,243,716	1,243,716	1,243,716	100%	0	0 METROS CUADRADOS	3,356	3,356	100%	
92592	PAVIMENTACION EN C. CUARZO ENTRE TURQUESA Y TOPACIO, COL. VALLE VERDE	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	URBANO	HAB-12 PAV	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	2000 HAB	20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	212,641	212,641	212,641	212,641	100%	0	0 METROS CUADRADOS	1,096	1,096	100%	
96132	PAVIMENTACION EN C. FCO. VILLA (19 DE NOVIEMBRE) ENTRE PLAN DE AYALA Y PLAN DE GUADALUPE, COL. RUSSO VOGEL	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	URBANO	HAB-13 PAV	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	6000 HAB	20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	693,552	693,552	693,552	693,552	100%	0	0 METROS CUADRADOS	3,300	3,300	100%	
92024	PAVIMENTACION EN C. MANUEL AVILA CAMACHO ENTRE PLAN DE AYALA Y PLAN DE IGUALA. COL. RUSSO VOGEL	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	URBANO	HAB-11 PAV	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	2000 HAB	20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	203,240	203,240	203,240	203,240	100%	0	0 METRO LINEAL	1,130	1,130	100%	
96139	PAVIMENTACION EN C. TOPACIO ENTRE CUARZO Y AGUAMARINA, COL. VALLE VERDE	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	URBANO	HAB-15 PAV	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	6000 HAB	20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	524,834	524,834	524,834	524,834	100%	0	0 METROS CUADRADOS	3,598	3,598	100%	
84692	PAVIMENTACION, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN C. AGUSTÍN LARA ENTRE ABELARDO L. RODRIGUEZ Y CARMEN SERDAN, COL. CAJEME	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	URBANO	HAB-10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	4500 HAB	20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	893,036	893,036	893,036	893,036	100%	0	0 METROS CUADRADOS	6,299	6,299	100%	
23980	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE CALLE SEVERIANO PUERTAS, VICAM	29-GUAYMAS	VICAM PUEBLO	RURAL	260291ME010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA	100 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	63,782	63,782	63,782	63,782	100%	0	0 METRO LINEAL	300	300	100%	
23906	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SECTOR CENTRO, VICAM	29-GUAYMAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	260291ME008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA	75 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	63,761	63,761	63,761	63,761	100%	0	0 METRO LINEAL	200	200	100%	
23968	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SECTOR ESCUELA, VICAM	29-GUAYMAS	VICAM PUEBLO	RURAL	260291ME009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA	75 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	70,123	70,123	70,123	70,123	100%	0	0 METRO LINEAL	280	280	100%	
23996	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SECTOR PREPARATORIA, VICAM	29-GUAYMAS	VICAM PUEBLO	RURAL	260291ME011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA	280 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	219,786	219,786	219,786	219,786	100%	0	0 METRO LINEAL	960	960	100%	
23733	PAVIMENTACION AV. V ENTRE CALLE CARRILLO MARCOR Y ALVARADO COL. FATIMA	29-GUAYMAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	260291ME003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA	295 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	237,823	237,823	237,823	237,823	100%	0	0 METROS CUADRADOS	743	743	100%	
23708	PAVIMENTACION CALLE SECUNDARIA TÉCNICA NO. 59 COL. FATIMA	29-GUAYMAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	260291ME001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA	625 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	572,727	572,727	572,727	572,727	100%	0	0 METROS CUADRADOS	1,914	1,914	100%	
23767	PAVIMENTACION CALLE WASKIN COL. FATIMA	29-GUAYMAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	260291ME004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA	525 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	500,901	500,901	500,901	500,901	100%	0	0 METRO CUADRADO	1,426	1,426	100%	
23832	PAVIMENTACION CALLE TRA. COL. POPULAR	29-GUAYMAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	260291ME007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA	225 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	212,888	212,888	212,888	212,888	100%	0	0 METROS CUADRADOS	672	672	100%	
23715	PAVIMENTACION DE AVENIDA XVI COL. FATIMA	29-GUAYMAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	260291ME002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA	625 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	593,587	593,587	593,587	593,587	100%	0	0 METROS CUADRADOS	1,587	1,587	100%	
23782	PAVIMENTACION DE CALLE 23 COL. EL MIRADOR	29-GUAYMAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	260291ME005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA	275 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	240,193	240,193	240,193	240,193	100%	0	0 METROS CUADRADOS	796	796	100%	
23796	PAVIMENTACION EN CIRCUITO COL. POPULAR	29-GUAYMAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	260291ME006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA	325 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	347,179	347,179	347,179	347,179	100%	0	0 METRO CUADRADO	1,569	1,569	100%	
96277	PAVIMENTACION AV. LAZARO CARDENAS Y 31 AV. BENJAMIN FLORES Y 31	56-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	2130-0886-1-1-1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	900 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 300-SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ORDENACION DEL TERRITORIO	400,000	400,000	400,000	400,000	100%	0	0 M2 CONCRETO ASFALTICO	5,500	5,500	100%	
102199	PROGRAMA HABITAT	71-BENITO JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ	COL MIGUEL LOPEZ REYNOSO Y ZONA URBANA EJIDAL	20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	4,745,000	4,745,000	4,745,000	4,745,000	100%	0	0 OBRA	19	19	100%	INVERSION TOTAL 9,480,000.00 APORTACION FEDERAL PARA HABITAT: 4,745,000.00 APORTACION DEL AYUNTAMIENTO PARA COMPLEMENTAR OBRAS HABITAT: 4,745,000.00 OBRAS Y ACCIONES: 16 COL. LOPEZ REYNOSO. CURSO DE PREVENCIÓN DE ADICCIONES Y COMPLEMENTACION DE ACCIONES
99962	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA TIERRA Y LIBERTAD DE NAVOJOA, SONORA	42-NAVOJOA	NAVOJOA	URBANO	260421ME004	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	600	20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	450,000	450,000	450,000	450,000	100%	0	0 METRO LINEAL	1,920	1,920	100%	EL IMPORTE EJERCIDO CORRESPONDE A RECURSOS APORTADOS DEL PROGRAMA HABITAT
71948	AMPLIACION DE ALCANTARILLADO	46-PUERTO PENASCO	PUERTO PENASCO	URBANO	260481ME004	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRA PUBLICA	380 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	911,246	911,246	911,246	911,246	100%	0	0 METRO LINEAL	2,382	2,382	100%	CON LA CONSTRUCCION DE ESTA OBRA SE LOGRA BENEFICIAR A 380 HOGARES DEL POLIGONO MEJORANDO SU CALIDAD DE VIDA
	MEJORAMIENTO																						
90662	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE 28 ENTRE AV. B Y AV. QUIROZ Y MORA Y C. 29 ENTRE AV. QUIROZ Y MORA Y AV. A	17-CABORCA	HEROICA CABORCA	URBANO	260171ME005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	ANTONIO DE JESUS BERNAL	90 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0 METRO LINEAL	1,936	1,936	100%	
90531	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE GUARNICIONES, AGUA, DRENAJE Y PAVIMENTACION EN COL. NIÑOS HEROES	17-CABORCA	HEROICA CABORCA	URBANO	260171ME002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PREMACO DEL DESIERTO SA DE CV	900 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	1,081,404	1,081,404	1,081,404	1,081,404	100%	0	0 METROS CUADRADOS	5,220	5,220	100%	
90771	PAVIMENTACION EN BOULEVARD LAS TORRES ENTRE AV. QUIROZ Y MORA Y AV. BENJAMIN HILL	17-CABORCA	HEROICA CABORCA	URBANO	260171ME002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PREMACO DEL DESIERTO SA DE CV	1400 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	1,745,388	1,745,388	1,745,388	1,745,388	100%	0	0 METROS CUADRADOS	11,880	11,880	100%	
90369	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS COLONIAS	17-CABORCA	HEROICA CABORCA	URBANO	260171ME004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	ALUMBRADO Y SUMINISTROS DE CABORCA SA DE CV	170 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	208,970	208,970	208,970	208,970	100%	0	0 LUMINARIA	174	174	100%	

101993	PROGRAMA HABITAT	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	ZONAS URBANOMARGINADAS	20-DESARROLLO SOCIAL 146- DELEGACIÓN SEDESOL EN SONORA	6,457,577	7,423,616	1,291,515	1,291,515	17%		0	COMUNIDAD	1	1	100%	EL AVANCE DEL 17.4 % ES DEBIDO A QUE AQUI SOLO SE ESTA SUBIENDO AL SISTEMA LO EJECUTADO POR PARTE DE ESTA SECRETARIA, POR ESA RAZON LA META SERIA EL 20%, ESA DIFERENCIA DE 2.6% Y LA DIFERENCIA DE 20% ENTRE LO PRESUPUESTADO Y EL IMPORTE EJERCIDO CORRESPONDE A RECURSOS APORTADOS DEL PROGRAMA HABITAT		
104914	INTRODUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN BLVD. JACARANDAS ENTRE PITAHAYA Y 16 DE SEPTIEMBRE EN LA COL. ALLENDE DE NAVOJOA, SONORA	42-NAVOJOA	NAVOJOA	URBANO	260421ME005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	850	770,113	770,113	770,113	100%	0	0	PIEZA	58	58	100%			EL IMPORTE EJERCIDO CORRESPONDE A RECURSOS APORTADOS DEL PROGRAMA HABITAT		
98743	PAVIMENTACION DE CALLE QUINTA ENTRE LAZARO CARDENAS Y RIO FUERTE EN LA COL. LOPEZ NOGALES DE NAVOJOA, SONORA	42-NAVOJOA	NAVOJOA	URBANO	260421ME003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	3200	1,360,000	1,360,000	1,360,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	6,670	6,670	100%			EL IMPORTE EJERCIDO CORRESPONDE A RECURSOS APORTADOS DEL PROGRAMA HABITAT		
95666	PAVIMENTACION DE CUERPO SUR DE BOULEVARD JACARANDA ENTRE PITAHAYA Y 16 DE SEPTIEMBRE EN LA COL. ALLENDE EN NAVOJOA, SONORA	42-NAVOJOA	NAVOJOA	URBANO	260421ME001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	3200	3,100,000	3,100,000	3,100,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	14,225	14,225	100%			EL IMPORTE EJERCIDO CORRESPONDE A RECURSOS APORTADOS DEL PROGRAMA HABITAT 2009		
REHABILITACION																										
83480	HABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, COL. CAJEME	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	URBANO	HAB-04	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	LA COMUNIDAD	20-DESARROLLO SOCIAL 146- DELEGACIÓN SEDESOL EN SONORA	310,500	310,500	310,500	310,500	100%	0	0	METROS CUADRADOS	522	522	100%			
83284	HABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, COL. RUSSO VOGEL	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	URBANO	HAB-03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	LA COMUNIDAD	20-DESARROLLO SOCIAL 146- DELEGACIÓN SEDESOL EN SONORA	159,963	159,963	159,963	159,963	100%	0	0	METROS CUADRADOS	126	126	100%			
83361	HABILITACION Y AMPLIACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, COL. MAXIMILIANO R. LOPEZ	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	URBANO	HAB-02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	LA COMUNIDAD	20-DESARROLLO SOCIAL 146- DELEGACIÓN SEDESOL EN SONORA	102,284	102,284	102,284	102,284	100%	0	0	METROS CUADRADOS	239	239	100%			
EQUIPAMIENTO BIENES MUEBLES																										
71033	EQUIPAMIENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE LA COLONIA NUEVA ESPERANZA	48-PUERTO PENASCO	PUERTO PENASCO	URBANO	260481ME001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	BEBECIAR A 30 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL 146- DELEGACIÓN SEDESOL EN SONORA	24,000	24,000	24,000	24,000	100%	0	0	OTROS	24,000	24,000	100%			AL ADQUIRIR ESTAS COMPUTADORAS SE BENEFICIAN HOGARES DE LOS POLIGONOS MAS NECESITADOS AYUDANDOSE CON TAREAS Y MEJORAN SU CALIDAD DE VIDA
71546	EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCION INFANTIL COL. NUEVA ESPERANZA	48-PUERTO PENASCO	PUERTO PENASCO	URBANO	260481ME003	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	40 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL 146- DELEGACIÓN SEDESOL EN SONORA	57,843	57,843	57,843	57,843	100%	0	0	OTROS	57,843	57,843	100%			AL ADQUIRIR ESTAS COMPUTADORAS SE BENEFICIAN LAS FAMILIAS DEL POLIGONO Y MEJORAN SU CALIDAD DE VIDA
71327	EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE LA COLONIA OBRERA	48-PUERTO PENASCO	PUERTO PENASCO	URBANO	260481ME002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	30 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL 146- DELEGACIÓN SEDESOL EN SONORA	24,000	24,000	24,000	24,000	100%	0	0	OTROS	24,000	24,000	100%			CON LA ADQUISICION DE ESTAS COMPUTADORAS SE BENEFICIAN FAMILIAS DEL POLIGONO Y MEJORAN SU CALIDAD DE VIDA
SISTEMAS DE INFORMACION																										
105198	CAMPAÑA DE DETECCION DE PROBLEMAS DE LA VISTA Y ADAPTACION DE LENTES	17-CABORCA	HEROICA CABORCA	URBANO	26017DS008	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DR RUBEN CASTRO RIOS	1000 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL 146- DELEGACIÓN SEDESOL EN SONORA	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	ATENCIÓN MEDICA	1,000	1,000	100%			
104030	CAMPAÑA SOBRE MEDIDAS PARA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES CRONICO-DEGENERATIVAS	17-CABORCA	HEROICA CABORCA	URBANO	26017DS005	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DR JESUS AURELIO MERAZ MONTOYA	280 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL 146- DELEGACIÓN SEDESOL EN SONORA	25,000	25,000	25,000	25,000	100%	0	0	HOGAR	280	280	100%			
100507	CONFORMACION DE CONTRALORIA SOCIAL (COMITE)	17-CABORCA	HEROICA CABORCA	URBANO	2617DS002	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PLANEACION Y DESARROLLO SOCIAL	10 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL 146- DELEGACIÓN SEDESOL EN SONORA	5,000	5,000	5,000	5,000	100%	0	0	COMITE	1	1	100%			
107057	ELABORACION DE PROYECTO ARQUITECTONICO DE COMPLEJO DEP.	17-CABORCA	HEROICA CABORCA	URBANO	26017PD002	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TORRE FUERTE INGENIERIA	40 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL 146- DELEGACIÓN SEDESOL EN SONORA	37,900	37,900	37,900	37,900	100%	0	0	HOGAR	40	40	100%			
100724	ESTIMULO A PRESTADORES DEL SERVICIO SOCIAL	17-CABORCA	HEROICA CABORCA	URBANO	26017DS003	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PLANEACION Y DESARROLLO SOCIAL	5 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL 146- DELEGACIÓN SEDESOL EN SONORA	22,500	22,500	22,500	22,500	100%	0	0	HOGAR	5	5	100%			
101216	ESTIMULO A PROMOTORES COMUNITARIOS	17-CABORCA	HEROICA CABORCA	URBANO	26017DS004	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PLANEACION Y DESARROLLO SOCIAL	5 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL 146- DELEGACIÓN SEDESOL EN SONORA	22,500	22,500	22,500	22,500	100%	0	0	HOGAR	5	5	100%			
104672	MODULO INTERACTIVO DE COMUNICACION	17-CABORCA	HEROICA CABORCA	URBANO	2617DS006	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PLANEACION Y DESARROLLO SOCIAL	12 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL 146- DELEGACIÓN SEDESOL EN SONORA	45,000	45,000	45,000	45,000	100%	0	0	HOGAR	12	12	100%			
100328	MODULO PARA LA PROMOCION DE PROGRAMAS SOCIALES	17-CABORCA	HEROICA CABORCA	URBANO	2617DS001	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PLANEACION Y DESARROLLO SOCIAL	300 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL 146- DELEGACIÓN SEDESOL EN SONORA	25,000	25,000	25,000	25,000	100%	0	0	ASESORIA	300	300	100%			
106858	OBSERVATORIOS URBANOS LOCALES	17-CABORCA	HEROICA CABORCA	URBANO	26017PD001	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PLANEACION Y DESARROLLO SOCIAL	100 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL 146- DELEGACIÓN SEDESOL EN SONORA	15,000	15,000	15,000	15,000	100%	0	0	HOGAR	100	100	100%			
105339	TALLER DE ARTESANIA	17-CABORCA	HEROICA CABORCA	URBANO	26017DS009	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PLANEACION Y DESARROLLO SOCIAL	20 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL 146- DELEGACIÓN SEDESOL EN SONORA	13,500	13,500	13,500	13,500	100%	0	0	HOGAR	20	20	100%			
105489	TALLER DE CULTURA DE BELLEZA	17-CABORCA	HEROICA CABORCA	URBANO	26017DS010	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PLANEACION Y DESARROLLO SOCIAL	20 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL 146- DELEGACIÓN SEDESOL EN SONORA	13,500	13,500	13,500	13,500	100%	0	0	HOGAR	20	20	100%			
106712	TALLER DE CULTURA DE BELLEZA 2	17-CABORCA	HEROICA CABORCA	URBANO	26017DS011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PLANEACION Y DESARROLLO SOCIAL	20 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL 146- DELEGACIÓN SEDESOL EN SONORA	13,500	13,500	13,500	13,500	100%	0	0	HOGAR	20	20	100%			
107469	ATENCION, PROMOCION Y DIFUSION DE MODULO DE ESTRATEGIA DE COMBATE A LA POBREZA	42-NAVOJOA	NAVOJOA	URBANO	26042DS006	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	1000	20-DESARROLLO SOCIAL 146- DELEGACIÓN SEDESOL EN SONORA	60,000	60,000	60,000	60,000	100%	0	0	LOTE	1	1	100%			EL IMPORTE EJERCIDO CORRESPONDE A RECURSOS PARA ACCIONES SOCIALES APORTADOS DEL PROGRAMA HABITAT
107655	ESTUDIOS SOBRE PROYECCIONES DEMOGRAFICAS DE LA CIUDAD DE NAVOJOA SON. (POBLACION, EMPLEO Y VIVIENDA)	42-NAVOJOA	NAVOJOA	URBANO	26042PD001	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	103312	20-DESARROLLO SOCIAL 146- DELEGACIÓN SEDESOL EN SONORA	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	DOCUMENTO	1	1	100%			EL IMPORTE EJERCIDO CORRESPONDE A RECURSOS PARA ACCIONES SOCIALES APORTADOS POR DEL PROGRAMA HABITAT
OTROS																										
108146	CAMPAÑA DE DISTRIBUCION DE SILLAS DE RUEDAS A PERSONAS DISCAPACITADAS	42-NAVOJOA	NAVOJOA	URBANO	26042DS003	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	49	20-DESARROLLO SOCIAL 146- DELEGACIÓN SEDESOL EN SONORA	154,675	154,675	154,675	154,675	100%	0	0	PIEZA	49	49	100%			EL IMPORTE EJERCIDO CORRESPONDE A RECURSOS PARA ACCIONES SOCIALES APORTADOS POR HABITAT
108223	CURSO DE COMPUTACION EN LA COLONIA ALLENDE	42-NAVOJOA	NAVOJOA	URBANO	26042DS002	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	20	20-DESARROLLO SOCIAL 146- DELEGACIÓN SEDESOL EN SONORA	57,000	57,000	57,000	57,000	100%	0	0	CURSO	1	1	100%			EL IMPORTE EJERCIDO CORRESPONDE A RECURSOS PARA ACCIONES SOCIALES APORTADOS POR HABITAT
108520	CURSO DE CUIDADO DE NIÑOS, ADULTOS MAYORES, EMFERMOS O PERSONAS CON DISCAPACIDAD	42-NAVOJOA	NAVOJOA	URBANO	26042DS005	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	50	20-DESARROLLO SOCIAL 146- DELEGACIÓN SEDESOL EN SONORA	8,500	8,500	8,500	8,500	100%	0	0	CURSO	1	1	100%			EL IMPORTE EJERCIDO CORRESPONDE A RECURSOS PARA ACCIONES SOCIALES APORTADOS POR HABITAT
108077	SEGUNDA ETAPA DE EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE LA COL. ALLENDE	42-NAVOJOA	NAVOJOA	URBANO	26042ME002	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	6685	20-DESARROLLO SOCIAL 146- DELEGACIÓN SEDESOL EN SONORA	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	LOTE	1	1	100%			EL IMPORTE EJERCIDO CORRESPONDE A RECURSOS PARA ACCIONES SOCIALES APORTADOS POR HABITAT

86007	AV. LIBERTAD DE LA CALLE 22 A LA CARRETERA DEL VALLE	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	2130-884-2-1-10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DOSPM	451	20-DESARROLLO SOCIAL 200-SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	5,940	5,940	5,940	5,940	100%	0	0	JORNAL	55	55	100%	
84688	AV. NUEVO LEON DE 22 A LA MONTERREY	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	2130-884-2-1-4	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DOSPM	4547	20-DESARROLLO SOCIAL 200-SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	59,832	59,832	59,832	59,832	100%	0	0	JORNAL	554	554	100%	
86885	AV. REVOLUCION DE 2DA A LA 22	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	2130-884-2-1-11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DOSPM	6246	20-DESARROLLO SOCIAL 200-SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	82,188	82,188	82,188	82,188	100%	0	0	JORNAL	761	761	100%	
86987	AV. REVOLUCION DE 22 A LA 47	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	2130-884-2-1-12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DOSPM	5138	20-DESARROLLO SOCIAL 200-SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	67,608	67,608	67,608	67,608	100%	0	0	JORNAL	628	628	100%	
85780	AV. TLAXCALA DE MONTERREY A LA CALLE 12	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	2130-884-2-1-9	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DOSPM	6558	20-DESARROLLO SOCIAL 200-SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	86,292	86,292	86,292	86,292	100%	0	0	JORNAL	799	799	100%	
85082	AV. TLAXCALA DE 12 A LA 26	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	2130-884-2-18	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DOSPM	7001	20-DESARROLLO SOCIAL 200-SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	92,124	92,124	92,124	92,124	100%	0	0	JORNAL	853	853	100%	
87567	AV. LIBERTAD DE CALLE 47 A LA 22	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	2130-884-2-1-14	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DOSPM	6000	20-DESARROLLO SOCIAL 200-SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	78,948	78,948	78,948	78,948	100%	0	0	JORNAL	731	731	100%	
85875	AV. LIBERTAD DE LA CALLE 22 A LA CARRETERA DEL VALLE	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	2130-884-2-1-10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DOSPM	6804	20-DESARROLLO SOCIAL 200-SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	89,532	89,532	89,532	89,532	100%	0	0	JORNAL	829	829	100%	
84568	AV. NUEVO LEON DE 47 A LA 22	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	2130-884-2-1-3	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DOSPM	903	20-DESARROLLO SOCIAL 200-SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	11,880	11,880	11,880	11,880	100%	0	0	JORNAL	110	110	100%	
84988	CALLE 2 DE INTERNACIONAL A LA NVO LEON	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	2130-884-2-1-7	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DOSPM	6804	20-DESARROLLO SOCIAL 200-SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	89,532	89,532	89,532	89,532	100%	0	0	JORNAL	829	829	100%	
84849	CALLE 26 DE INTERNACIONAL A LA NUEVO LEON	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	2130-884-2-1-5	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DOSPM	6887	20-DESARROLLO SOCIAL 200-SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	90,612	90,612	90,612	90,612	100%	0	0	JORNAL	839	839	100%	
84921	CALLE 7 DE INTERNACIONAL A LA NVO LEON	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	2130-884-2-1-6	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DOSPM	6960	20-DESARROLLO SOCIAL 200-SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	91,584	91,584	91,584	91,584	100%	0	0	JORNAL	848	848	100%	
88108	CALLE 7 Y NVO LEON A LA TLAXCALA	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	2130-884-2-1-17	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DOSPM	8471	20-DESARROLLO SOCIAL 200-SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	111,456	111,456	111,456	111,456	100%	0	0	JORNAL	1,032	1,032	100%	
88216	CALLE 9 DE NUEVO LEON A LA AV. KINO	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	2130-884-2-1-19	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DOSPM	3844	20-DESARROLLO SOCIAL 200-SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	47,952	47,952	47,952	47,952	100%	0	0	JORNAL	444	444	100%	
87867	CALZ. MONTERREY SAN ESTEBAN SAN ISIDRO Y SAN JOSE	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	2130-884-2-1-15	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DOSPM	1231	20-DESARROLLO SOCIAL 200-SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	16,200	16,200	16,200	16,200	100%	0	0	JORNAL	150	150	100%	
88418	LEVANTAMIENTO DE TIERRA Y BASURA	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	2130-884-2-1-21	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DOSPM	3259	20-DESARROLLO SOCIAL 200-SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	42,876	42,876	42,876	42,876	100%	0	0	JORNAL	397	397	100%	
84055	LIMPIEZA Y BARRIDO DE CALLES (HERRAMIENTA)	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	2130-884-2-3	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DOSPM	17286	20-DESARROLLO SOCIAL 200-SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	243,617	243,617	243,617	243,617	100%	0	0	CONTRATO	1	1	100%	
84102	LIMPIEZA Y BARRIDO DE CALLES (MATERIALES)	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	2130-884-2-2	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DOSPM	157286	20-DESARROLLO SOCIAL 200-SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	44,657	44,657	44,657	44,657	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
85437	NUEVO LEON Y 17 A LA AV. LIBERTAD	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	2130-884-2-1-18	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DOSPM	6980	20-DESARROLLO SOCIAL 200-SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	91,584	91,584	91,584	91,584	100%	0	0	JORNAL	848	848	100%	
82611	NUEVO LEON Y 17 A LA LIBERTAD CUADRILLA NUM 18	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	2130-884-2-1-23	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DOSPM	591	20-DESARROLLO SOCIAL 200-SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	7,776	7,776	7,776	7,776	100%	0	0	JORNAL	72	72	100%	
88510	NUEVO LEON Y 17 A LA LIBERTAD CUADRILLA NUM.17	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	2130-884-2-1-22	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DOSPM	443	20-DESARROLLO SOCIAL 200-SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	5,832	5,832	5,832	5,832	100%	0	0	JORNAL	54	54	100%	
88313	NVO LEON DE MONTERREY A LA 2DA Y DE NUEVO LEON Y 2DA A LA TLAXACALA	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	2130-884-2-1-20	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DOSPM	5573	20-DESARROLLO SOCIAL 200-SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	73,332	73,332	73,332	73,332	100%	0	0	JORNAL	679	679	100%	
83620	REHABILITACION BOSQUE II	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	2130-884-1-1-7	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DOSPM	6115	20-DESARROLLO SOCIAL 200-SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	80,460	80,460	80,460	80,460	100%	0	0	JORNAL	745	745	100%	
82919	BOSQUE 1	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	2130-884-1-1-2	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DOSPM	6936	20-DESARROLLO SOCIAL 200-SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	91,260	91,260	91,260	91,260	100%	0	0	JORNAL	845	845	100%	
83021	BOSQUE 1 CUADRILLA NUM.3	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	2130-884-1-1-3	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DOSPM	6681	20-DESARROLLO SOCIAL 200-SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	87,912	87,912	87,912	87,912	100%	0	0	JORNAL	814	814	100%	
83090	PANTEON CUADRILLA NUM 4	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	2130-884-1-1-4	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DOSPM	4966	20-DESARROLLO SOCIAL 200-SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	65,340	65,340	65,340	65,340	100%	0	0	JORNAL	606	605	100%	
83281	PANTEON CUADRILLA NUM.6	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	2130-884-1-1-6	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DOSPM	5573	20-DESARROLLO SOCIAL 200-SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	73,332	73,332	73,332	73,332	100%	0	0	JORNAL	679	679	100%	
82777	PARQUE HERBERTO CASTILLO	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	2130-884-1-1-1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DOSPM	6279	20-DESARROLLO SOCIAL 200-SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	82,620	82,620	82,620	82,620	100%	0	0	JORNAL	765	765	100%	
83192	PARQUE LA TORTUGA	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	2130-884-1-1-5	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DOSPM	6755	20-DESARROLLO SOCIAL 200-SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	88,884	88,884	88,884	88,884	100%	0	0	JORNAL	823	823	100%	

83744	PARQUE LAZARO CARDENAS CUADRILLA NUM 5	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	2130-884-1-1-8	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION , VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DOSPM	1880	20-DESARROLLO SOCIAL 200- SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	24,732	24,732	24,732	24,732	100%	0	0	JORNAL	229	229	100%	
83828	PARQUE LAZARO CARDENAS CUADRILLA NUM 7	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	2130-884-1-1-9	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION , VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DOSPM	1010	20-DESARROLLO SOCIAL 200- SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	13,284	13,284	13,284	13,284	100%	0	0	JORNAL	123	123	100%	
83903	REHABILITACION DE PARQUE Y CAMPOS DEPORT(HERRAMIENTAS)	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	2130-884-1-3	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION , VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DOSPM	157286	20-DESARROLLO SOCIAL 200- SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	106,203	106,203	106,203	106,203	100%	0	0	CONTRATO	1	1	100%	
83864	REHABILITACION DE PARQUE Y CAMPOS DEPORT(MATERIALES)	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	2130-884-1-2	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION , VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DOSPM	157286	20-DESARROLLO SOCIAL 200- SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	35,973	35,973	35,973	35,973	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS																								
CONSTRUCCION																								
25522	PARQUE RECREATIVO COL CENTINELA	29-GUAYMAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	26029EMF003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION , VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA	1 COMUNIDAD	20-DESARROLLO SOCIAL 146- DELEGACION SEDESOL EN SONORA	248,736	248,736	248,736	248,736	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
25453	PARQUE RECREATIVO LAS TORRES (SECCION B)	29-GUAYMAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	26029EMF001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION , VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA	1 COMUNIDAD	20-DESARROLLO SOCIAL 146- DELEGACION SEDESOL EN SONORA	604,115	604,115	604,115	604,115	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
25490	PARQUE RECREATIVO LINA VISTA	29-GUAYMAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	26029EMF002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION , VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA	1 COMUNIDAD	20-DESARROLLO SOCIAL 146- DELEGACION SEDESOL EN SONORA	1,540,408	1,540,408	1,540,408	1,540,408	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
90506	CONSTRUCCION DE SANITARIOS DE PARQUE BENITO JUAREZ	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	2130-0885-2-2	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPAL	1600 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 300- SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ORDENACION DEL TERRITORIO	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
MEJORAMIENTO																								
107488	MEJORAMIENTO FISICO DE UNIDAD DEPORTIVA EDUARDO GOMEZ EN EL SUBPROGRAMA DE EQUIPAMIENTO, MOBILIARIO E INFRAESTRUCTURA URBANA.	17-CABORCA	HEROICA CABORCA	URBANO	26017EMF003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION , VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	VICTOR MANUEL SIQUEIROS ISMAEL	10000 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 146- DELEGACION SEDESOL EN SONORA	2,925,259	2,925,259	2,925,259	2,925,259	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
107373	MEJORAMIENTO FISICO DE UNIDAD DEPORTIVA LAS TORRES EN EL SUBPROGRAMA DE EQUIPAMIENTO, MOBILIARIO E INFRAESTRUCTURA URBANA	17-CABORCA	HEROICA CABORCA	URBANO	26017EMF002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION , VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MISSION PTIC SC DE RL DE CV	2000 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 146- DELEGACION SEDESOL EN SONORA	157,399	157,399	157,399	157,399	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
107238	MEJORAMIENTO FISICO DE UNIDAD DEPORTIVA LUIS ENCINAS EN EL SUBPROGRAMA DE EQUIPAMIENTO, MOBILIARIO E INFRAESTRUCTURA URBANA	17-CABORCA	HEROICA CABORCA	URBANO	26017EMF001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION , VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	ANTONIO DE JESUS BERNAL BERNAL	15000 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 146- DELEGACION SEDESOL EN SONORA	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
102234	RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	20NAS URBANOMARGINADAS	20-DESARROLLO SOCIAL 146- DELEGACION SEDESOL EN SONORA	4,230,468	4,230,468	846,093	846,093	20%	0	0	COMUNIDAD	1	1	100%	AQUI SOLO SE SUBEN EL CORRESPONDIENTE AL 20% DEL TOTAL DE RECURSOS QUE CORRESPONDEN A LO QUE SE EJECUTO POR PARTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL, EL RESTANTE 80% CORRESPONDE A OTRA Y SE SUBE AL SISTEMA
REHABILITACION																								
82888	RESCATE DE LA LAGUNA DEL NAINARI	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	URBANO	5	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION , VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOCOLOGIA	LA COMUNIDAD	20-DESARROLLO SOCIAL 146- DELEGACION SEDESOL EN SONORA	216,069	216,069	216,069	216,069	100%	0	0	PLAZA	1	1	100%	
82284	RESCATE DEL PARQUE ALVARO OBREGÓN I (PRIVADA 3, CERRADA 1, PRIVADA 7 Y CERRADA 3) COL. ALVARO OBREGÓN (ZONA URBANA LUIS ECHEVERRÍA)	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	URBANO	2	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION , VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOCOLOGIA	LA COMUNIDAD	20-DESARROLLO SOCIAL 146- DELEGACION SEDESOL EN SONORA	425,357	425,357	425,357	425,357	100%	0	0	PLAZA	1	1	100%	
82391	RESCATE DEL PARQUE LUIS ECHEVERRIA (CERRADA 6, CERRADA 4, CERRADA 7 Y CERRADA 5), COL. ALVARO OBREGÓN (ZONA URBANA LUIS ECHEVERRÍA)	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	URBANO	3	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION , VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOCOLOGIA	LA COMUNIDAD	20-DESARROLLO SOCIAL 146- DELEGACION SEDESOL EN SONORA	536,508	536,508	536,508	536,508	100%	0	0	PLAZA	1	1	100%	
81851	RESCATE DEL PARQUE ZARAGOZA (16 DE SEPTIEMBRE, CALIFORNIA, 20 DE NOVIEMBRE Y TORREON), COL. CENTRO	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION , VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOCOLOGIA	LA COMUNIDAD	20-DESARROLLO SOCIAL 146- DELEGACION SEDESOL EN SONORA	1,906,453	1,906,453	1,906,453	1,906,453	100%	0	0	PLAZA	1	1	100%	
82620	RESCATE PARQUE LIBERTAD (BLVD. LAS TORRES, RIO MOCTEZUMA Y RIO SAN MIGUEL), COL. LIBERTAD	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	URBANO	4	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION , VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOCOLOGIA	LA COMUNIDAD	20-DESARROLLO SOCIAL 146- DELEGACION SEDESOL EN SONORA	299,986	299,986	299,986	299,986	100%	0	0	PLAZA	1	1	100%	
90573	REHABILITACION DE MIOSKO DE PARQUE FAUSTO OCHOA	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	2130-0885-3-2-1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION , VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	800 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 300- SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ORDENACION DEL TERRITORIO	42,000	42,000	42,000	42,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
90383	REHABILITACION DE PARQUE YOREME	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	2130-0885-1-2-1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION , VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	1500 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 300- SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ORDENACION DEL TERRITORIO	1,088,000	1,088,000	1,088,000	1,088,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO																								
SISTEMAS DE INFORMACION																								
108570	COMO FORTALECER LA AUTOESTIMA, PREVENCIÓN DE ADICCIONES ,RISOTERAPIA Y ESCUELA PARA PADRES EN UNIDAD DEPORTIVA EDUARDO GOMEZ	17-CABORCA	HEROICA CABORCA	URBANO	26017ESC008	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PLANEACION Y DESARROLLO SOCIAL	1750 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 146- DELEGACION SEDESOL EN SONORA	131,000	131,000	131,000	131,000	100%	0	0	PERSONA	1,750	1,750	100%	
108738	GLOBOFLEXIA, CUENTA CUENTOS Y CINE EN PARQUE DEPORTIVA LA AGRONOMICA	17-CABORCA	HEROICA CABORCA	URBANO	26017ESC010	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PLANEACION Y DESARROLLO SOCIAL	4950 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 146- DELEGACION SEDESOL EN SONORA	58,500	58,500	58,500	58,500	100%	0	0	PERSONA	4,950	4,950	100%	
108646	PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL Y PROMOTOR COMUNITARIO EN UNIDAD DEPORTIVA EDUARDO GOMEZ	17-CABORCA	HEROICA CABORCA	URBANO	26017ESC009	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PLANEACION Y DESARROLLO SOCIAL	17 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 146- DELEGACION SEDESOL EN SONORA	76,500	76,500	76,500	76,500	100%	0	0	PERSONA	17	17	100%	
108318	PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL Y PROMOTOR COMUNITARIO EN UNIDAD DEPORTIVA LAS TORRES	17-CABORCA	HEROICA CABORCA	URBANO	26017ESC006	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PLANEACION Y DESARROLLO SOCIAL	6 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 146- DELEGACION SEDESOL EN SONORA	27,000	27,000	27,000	27,000	100%	0	0	PERSONA	6	6	100%	
108045	PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL Y PROMOTOR COMUNITARIO EN UNIDAD DEPORTIVA LUIS ENCINAS	17-CABORCA	HEROICA CABORCA	URBANO	26017ESC003	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PLANEACION Y DESARROLLO SOCIAL	6 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 146- DELEGACION SEDESOL EN SONORA	27,000	27,000	27,000	27,000	100%	0	0	PERSONA	6	6	100%	
108835	PREVENCIÓN DE ADICCIONES Y RISOTERAPIA EN PARQUE DEPORTIVO LA AGRONOMICA	17-CABORCA	HEROICA CABORCA	URBANO	26017ESC011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PLANEACION Y DESARROLLO SOCIAL	3000 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 146- DELEGACION SEDESOL EN SONORA	27,917	27,917	27,917	27,917	100%	0	0	PERSONA	3,000	3,000	100%	
108226	PREVENCIÓN DE ADICCIONES Y RISOTERAPIA EN UNIDAD DEPORTIVA LAS TORRES	17-CABORCA	HEROICA CABORCA	URBANO	26017ESC005	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PLANEACION Y DESARROLLO SOCIAL	650 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 146- DELEGACION SEDESOL EN SONORA	12,748	12,748	12,748	12,748	100%	0	0	PERSONA	650	650	100%	
107883	PREVENCIÓN DE ADICCIONES Y RISOTERAPIA EN UNIDAD DEPORTIVA LUIS ENCINAS	17-CABORCA	HEROICA CABORCA	URBANO	26017ESC002	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PLANEACION Y DESARROLLO SOCIAL	830 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 146- DELEGACION SEDESOL EN SONORA	17,500	17,500	17,500	17,500	100%	0	0	PERSONA	830	830	100%	

10824	PROMOTOR COMUNITARIO EN PARQUE DEPORTIVO LA AGRONOMICA	17-CABORCA	HEROICA CABORCA	URBANO	26017ESC012	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PLANEACION Y DESARROLLO SOCIAL	9 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 146- DELEGACION SEDESOL EN SONORA	13,500	13,500	13,500	13,500	100%	0	0 PERSONA	3	3	100%
108149	TEATRO, CUENTA CUENTOS Y FUTBOL EN UNIDAD DEPORTIVA LAS TORRES	17-CABORCA	HEROICA CABORCA	URBANO	26017ESC004	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PLANEACION Y DESARROLLO SOCIAL	1900 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 146- DELEGACION SEDESOL EN SONORA	37,500	37,500	37,500	37,500	100%	0	0 PERSONA	1,900	1,900	100%
108438	TEATRO,DANZA REGIONAL,CINE,CUENTA CUENTOS,GARTEL,GLOBOFLEXIA,ATLETISMO,FUTBOL Y BOX EN UNIDAD DEPORTIVA EDUARDO GOMEZ	17-CABORCA	HEROICA CABORCA	URBANO	26017ESC007	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PLANEACION Y DESARROLLO SOCIAL	15230 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 146- DELEGACION SEDESOL EN SONORA	364,000	364,000	364,000	364,000	100%	0	0 PERSONA	15,230	15,230	100%
107820	TENIS, CUENTA CUENTOS, SOFTBOL Y GERONTOGIMNACIA EN UNIDAD DEPORTIVA LUIS ENCINAS	17-CABORCA	HEROICA CABORCA	URBANO	26017ESC001	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PLANEACION Y DESARROLLO SOCIAL	1350 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 146- DELEGACION SEDESOL EN SONORA	52,500	52,500	52,500	52,500	100%	0	0 PERSONA	1,350	1,350	100%
GASTO CORRIENTE																						
OTROS GASTOS DE OPERACION																						
85793	AEROBICS	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	2130-0885-1-1-4	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	40 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 300- SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ORDENACION DEL TERRITORIO	15,000	15,000	15,000	15,000	100%	0	0 CURSO	1	1	100%
86256	AUTODEFENSA DE LA MUJER	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	2130-0885-1-1-4	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	20 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 300- SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ORDENACION DEL TERRITORIO	6,000	6,000	6,000	6,000	100%	0	0 CURSO	1	1	100%
85982	BASQUETBOL	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	2130-0885-1-1-5	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	100 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 300- SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ORDENACION DEL TERRITORIO	11,500	11,500	11,500	11,500	100%	0	0 CURSO	1	1	100%
85490	CAPACITACION A INTEGRANTES DE LA CONTRALORIA SOCIAL	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	2130-0885-1-1-3	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	8 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 300- SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ORDENACION DEL TERRITORIO	4,000	4,000	4,000	4,000	100%	0	0 CURSO	1	1	100%
88072	CAPACITACION A INTEGRANTES DE VIGILANCIA COMUNITARIA	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	2130-0885-1-1-11	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	8 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 300- SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ORDENACION DEL TERRITORIO	2,500	2,500	2,500	2,500	100%	0	0 CURSO	1	1	100%
89159	COMO FORTALECER EL AUTOESTIMA	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	2130-0885-1-1-13	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	20 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 300- SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ORDENACION DEL TERRITORIO	7,500	7,500	7,500	7,500	100%	0	0 TALLER	1	1	100%
88623	CONFORMACION DE LA CONTRALORIA SOCIAL	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	2130-0885-1-1-2	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	8 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 300- SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ORDENACION DEL TERRITORIO	2,000	2,000	2,000	2,000	100%	0	0 COMITE	1	1	100%
88307	CONFORMACION DE LA RED SOCIAL	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	2130-0885-1-1-1	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	8 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 300- SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ORDENACION DEL TERRITORIO	4,000	4,000	4,000	4,000	100%	0	0 RED	1	1	100%
88781	DIAGNOSTICO DEL ESPACIO	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	2130-0885-1-1-12	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	400 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 300- SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ORDENACION DEL TERRITORIO	7,500	7,500	7,500	7,500	100%	0	0 DOCUMENTO	1	1	100%
86861	FUTBOL	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	2130-0885-1-1-7	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	80 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 300- SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ORDENACION DEL TERRITORIO	11,500	11,500	11,500	11,500	100%	0	0 CURSO	1	1	100%
87044	FUTBOL TORNEO	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	2130-0885-1-1-8	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	150 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 300- SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ORDENACION DEL TERRITORIO	25,000	25,000	25,000	25,000	100%	0	0 EVENTO	1	1	100%
87774	INTEGRACION DE LA VIGILANCIA COMUNITARIA	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	2130-0885-1-1-10	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	8 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 300- SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ORDENACION DEL TERRITORIO	2,000	2,000	2,000	2,000	100%	0	0 LOTE	1	1	100%
89715	PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	2130-0885-1-1-16	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	12 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 300- SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ORDENACION DEL TERRITORIO	54,000	54,000	54,000	54,000	100%	0	0 APOYO	12	12	100%
90054	PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	2130-0885-2-1-4	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	3 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 300- SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ORDENACION DEL TERRITORIO	13,500	13,500	13,500	13,500	100%	0	0 APOYO	3	3	100%
90308	PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	2130-0885-3-1-4	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	3 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 300- SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ORDENACION DEL TERRITORIO	13,500	13,500	13,500	13,500	100%	0	0 APOYO	3	3	100%
89481	PREVENCION DE VIOLENCIA FAMILIAR	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	2130-0885-1-1-14	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	20 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 300- SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ORDENACION DEL TERRITORIO	4,500	4,500	4,500	4,500	100%	0	0 CURSO	1	1	100%
89896	PREVENCION DE VIOLENCIA FAMILIAR	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	2130-0885-2-1-2	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	20 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 300- SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ORDENACION DEL TERRITORIO	4,500	4,500	4,500	4,500	100%	0	0 CURSO	1	1	100%
90217	PREVENCION DE VIOLENCIA FAMILIAR	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	2130-0885-3-1-2	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	20 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 300- SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ORDENACION DEL TERRITORIO	4,500	4,500	4,500	4,500	100%	0	0 CURSO	1	1	100%

33684	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE ALcantarillado en zona sur	19-CANANEA	HEROICA CIUDAD DE CANANEA	URBANO	ED-457	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALcantarillado	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALcantarillado	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE AGRICULTURA GANADERIA RECURSOS HIDRAULICOS PESCA Y ACUICULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	31067 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	700,000	700,000	700,000	700,000	100%	0	0	PROYECTO	1	0	5%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23 "PROGRAMAS REGIONALES 2009"	
33507	CONSTRUCCION DE MODULO DEPORTIVO (AMPLIACION)	27-FRONTERAS	FRONTERAS	URBANO	ED-055	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO	1500 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	252,000	252,000	252,000	0	0%	0	MODULO	1	1	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23 "PROGRAMAS REGIONALES 2009"		
31081	CONSTRUCCION DE MALECON TURISTICO EN LA MARINA DE GUAYMAS	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	URBANO	ED-083	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO	160000 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	998,136	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23 "PROGRAMAS REGIONALES 2009"	
33008	CONSTRUCCION DE PAR VIAL ROSALES-PINO SUAREZ	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	ED-742	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO	800000 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5,366,722	5,366,722	5,366,722	0	0%	0	0	OBRA	1	1	65%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23 "PROGRAMAS REGIONALES 2009"	
33073	CONSTRUCCION DEL CENTRO ESTATAL DE HOCKEY	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	NC1-061	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO	15000 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,608,302	2,608,302	2,608,302	0	0%	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23 "PROGRAMAS REGIONALES 2009"	
31048	CONSTRUCCION DEL CENTRO REGIONAL ESPECIFICO DE ALTO RENDIMIENTO (CREAR) DE HALTEROFILIA	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	ED-717	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO	500000 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,290,169	2,290,169	2,290,169	2,287,320	100%	0	0	MODULO	1	1	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23 "PROGRAMAS REGIONALES 2009"	
32970	CONSTRUCCION DEL DISTRIBUIDOR VIAL EN EL CRUCE DEL BOULEVARD SOLIDARIAD Y TRANSVERSAL (SEGUNDA ETAPA) AMPLIACION II	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	ED-577	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO	800000 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	7,365,716	7,365,716	7,365,716	0	0%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23 "PROGRAMAS REGIONALES 2009"	
33896	PERFORACION DE POZOS, REEQUIPAMIENTO Y SUMINISTRO DE TUBERIAS DE 36, 30 Y 24 PULGADAS DE DIAMETRO (BAGOTES II)	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	NC2-435	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALcantarillado	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALcantarillado	ENTIDAD MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL DE HERMOSILLO	545828 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	42,500,000	42,500,000	42,500,000	12,750,000	30%	0	0	0	SISTEMA	1	0	0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23 "PROGRAMAS REGIONALES 2009"
33846	PERFORACION, EQUIPAMIENTO Y CONDUCCION WILLARD	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	NC2-433	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALcantarillado	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALcantarillado	ENTIDAD MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL DE HERMOSILLO	545828 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	6,500,000	6,500,000	6,500,000	1,950,000	30%	0	0	0	SISTEMA	1	0	0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23 "PROGRAMAS REGIONALES 2009"
33033	RECONSTRUCCION DEL CAMINO CALLE 4 SUR	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	ED-195	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO	250000 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,867,103	1,867,103	1,867,103	0	0%	0	0	KILOMETRO	10	0	0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23 "PROGRAMAS REGIONALES 2009"	
33536	CONSTRUCCION DEL CENTRO ARTISTICO Y CULTURAL (AMPLIACION)	31-HUACHINERA	HUACHINERA	URBANO	ED-053	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO	1200 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	500,000	500,000	500,000	0	0%	0	0	OBRA	1	1	80%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23 "PROGRAMAS REGIONALES 2009"	
29751	CONSTRUCCION DE LETRINA HIDRAULICA EN ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	33-HUATABAMPO	EL MAZARAY	RURAL	NC1-292	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	72 ALUMNOS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	119,685	119,685	119,685	119,685	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23 "PROGRAMAS REGIONALES 2009"
33323	CONSTRUCCION DEL LIBRAMIENTO ORIENTE	33-HUATABAMPO	HUATABAMPO	URBANO	ED-486	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO	35000 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,500,000	2,500,000	2,500,000	0	0%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23 "PROGRAMAS REGIONALES 2009"	
31069	CONSTRUCCION DE CARRETERA DE ACCESO A NACORI CHICO (BACADEHUACH-NACORI CHICO)	40-NACORI CHICO	NACORI CHICO	URBANO	ED-465	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO	15000 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	12,874,055	12,874,055	12,874,055	12,874,055	100%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	30	0	0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23 "PROGRAMAS REGIONALES 2009"
25102	CONSTRUCCION DE VIALIDAD SOBRE EL CANAL "LAS PILAS" (TRAMO CALLE ABASOLC CALLE OCAMPO)	42-NAVOJOA	NAVOJOA	URBANO	NC2-400	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO	120000 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,145,452	3,145,452	3,145,452	0	0%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DE PROGRAMAS REGIONALES 2009-IMPACTO REGIONAL MUNICIPIO DE NAVOJOA	
33268	CONSTRUCCION DEL BOULEVARD SOBRE EL DREN NAVOJOA EN EL TRAMO DE LA CALLE MORELOS AL PERIFERICO (AMPLIACION)	42-NAVOJOA	NAVOJOA	URBANO	ED-043	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO	120000 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,525,964	1,525,964	1,525,964	0	0%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23 "PROGRAMAS REGIONALES 2009"	
25103	GASTOS PARA FISCALIZACION DE RECURSOS TRANSFERIDOS AL ESTADO PARA LA CONSTRUCCION DE VIALIDAD SOBRE EL CANAL "LAS PILAS" (TRAMO CALLE ABASOLC CALLE OCAMPO)	42-NAVOJOA	NAVOJOA	URBANO	NC2-401	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD ESTATAL	EL CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA	120000 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,148	3,148	3,148	3,148	100%	0	0	CONVENIO	1	1	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DE PROGRAMAS REGIONALES 2009-IMPACTO REGIONAL MUNICIPIO DE NAVOJOA	
30880	CONSTRUCCION DEL DISTRIBUIDOR VIAL "ANA GABRIELA GUEVARA" SEGUNDA ETAPA	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	ED-679	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO	160000 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	455,395	455,395	455,395	97,863	21%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23 "PROGRAMAS REGIONALES 2009"	
31088	CONSTRUCCION DE MODULO DEPORTIVO	5-ARIVECHI	ARIVECHI	URBANO	ED-996	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO	1500 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	500,000	500,000	500,000	276,064	55%	0	0	MODULO	1	1	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23 "PROGRAMAS REGIONALES 2009"	
25040	CONSTRUCCION DE CARRETERA COSTERA (TRAMO ESTACION DOCTOR-GOLFO DE SANTA CLARA DEL KM 59+500 AL KM 96+000)	55-SAN LUIS RIO COLORADO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	NC2-156	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO	80000 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	164,835,000	164,835,000	164,835,000	163,906,269	99%	0	0	0	KILOMETRO	37	37	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DE "PROGRAMAS REGIONALES 2009"
33307	CONSTRUCCION DE LIBRAMIENTO (AMPLIACION)	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	ED-648	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO	130000 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	500,000	500,000	500,000	0	0%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23 "PROGRAMAS REGIONALES 2009"	
25041	GASTOS PARA FISCALIZACION DE RECURSOS TRANSFERIDOS AL ESTADO PARA LA CONSTRUCCION DE CARRETERA COSTERA (TRAMO ESTACION DOCTOR-GOLFO DE SANTA CLARA DEL KM 59+500 AL KM 96+000)	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	NC2-195	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	EL CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA	80000 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	165,000	165,000	165,000	165,000	100%	0	0	CONVENIO	1	1	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DE "PROGRAMAS REGIONALES 2009"	
28432	CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA Y POZO DE ABSORCION EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO	58-SANTA ANA	SANTA MARTHA	RURAL	NC1-265	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	40 ALUMNOS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,014	1,014	1,014	1,014	100%	0	0	0	OTROS	2	2	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23 "PROGRAMAS REGIONALES 2009"
33557	PAVIMENTACION DEL BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO (AMPLIACION)	64-TRINCHERAS	TRINCHERAS	URBANO	ED-052	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO	1100 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	122,472	122,472	122,472	0	0%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23 "PROGRAMAS REGIONALES 2009"	

33384	CONSTRUCCION DE MODULO DEPORTIVO (AMPLIACION)	9-BACANORA	BACANORA	URBANO	ED-332	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO	800 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	500,000	500,000	500,000	0	0%	0	0	0	MODULO	1	0	45%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23 "PROGRAMAS REGIONALES 2009"
MODERNIZACION																									
26328	PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD EN EL ESTADO DE SONORA PARA EL CICLO ESCOLAR 2009-2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	NC1-239	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	270000 ALUMNOS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100%	0	0	0	ESCUELA	1,501	0	0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23 "PROGRAMAS REGIONALES 2009"
33732	SUMINISTRO E INSTALACION DE MICROMEDIDORES	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	URBANO	NC1-370	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE AGRICULTURA GANADERIA RECURSOS HIDRAULICOS PESCA Y ACUACULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	4000 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	660,000	660,000	660,000	625,146	96%	0	0	0	MEDIDOR	900	0	0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23 "PROGRAMAS REGIONALES 2009"
30697	INSTALACION DE MUEBLES SANITARIOS EN TELESECUNDARIA 306 EN EJIDO LUIS ECHEVERRIA	42-NAVOJOA	NAVOJOA	URBANO	NC1-422	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	30 ALUMNOS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	57,831	57,831	57,831	57,831	100%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23 "PROGRAMAS REGIONALES 2009"
33770	SUMINISTRO E INSTALACION DE MICROMEDIDORES	48-PUERTO PENASCO	PUERTO PENASCO	URBANO	NC1-371	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE AGRICULTURA GANADERIA RECURSOS HIDRAULICOS PESCA Y ACUACULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	4000 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	660,000	660,000	660,000	624,436	96%	0	0	0	MEDIDOR	900	0	0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23 "PROGRAMAS REGIONALES 2009"
30932	MODERNIZACION DEL ACCESO A SAN LUIS RIO COLORADO EN EL TRAMO DE LA GARITA PUENTE RIO COLORADO A LA GARITA INTERNACIONAL NO. 1	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	ED-467	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO	130000 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	7,436,148	7,436,148	7,436,148	1,220,646	16%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23 "PROGRAMAS REGIONALES 2009"
MANTENIMIENTO																									
26431	IMPERMEABILIZACION DE TECHO EN CINCO AULAS, DIRECCION, BIBLIOTECA, BODEGA Y SERVICIOS SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS TOMAS JEFERSON	18-CAJEME	CIUDAD OBGREGÓN	URBANO	NC1-021	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	152 ALUMNOS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5,509	5,509	5,509	5,509	100%	0	0	0	AULA	6	5	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23 "PROGRAMAS REGIONALES 2009"
27538	IMPERMEABILIZACION DE TECHOS Y REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA	26-ETCHOJOA	ETCHOJOA	URBANO	NC1-202	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	160 ALUMNOS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	83,551	83,551	83,551	83,551	100%	0	0	0	AULA	10	7	70%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23 "PROGRAMAS REGIONALES 2009"
30293	IMPERMEABILIZACION DE TECHOS EN CAM 47	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	NC1-325	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	78 ALUMNOS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	42,497	42,497	42,497	42,497	100%	0	0	0	AULA	4	4	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23 "PROGRAMAS REGIONALES 2009"
27733	IMPERMEABILIZACION DE TECHOS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 10	33-HUATABAMPO	HUATABAMPO	URBANO	NC1-209	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	490 ALUMNOS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,963	1,963	1,963	1,963	100%	0	0	0	TALLER	2	2	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23 "PROGRAMAS REGIONALES 2009"
27166	IMPERMEABILIZACION DE TECHOS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 63	33-HUATABAMPO	JUPARE	RURAL	NC1-130	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	231 ALUMNOS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	37,525	37,525	37,525	37,525	100%	0	0	0	AULA	6	5	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23 "PROGRAMAS REGIONALES 2009"
27841	IMPERMEABILIZACION DE TECHOS Y REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA SECUNDARIA CATALINA ACOSTA BERNAL	33-HUATABAMPO	HUATABAMPO	URBANO	NC1-210	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	525 ALUMNOS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	13,582	13,582	13,582	13,582	100%	0	0	0	AULA	13	13	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23 "PROGRAMAS REGIONALES 2009"
27891	IMPERMEABILIZACION DE TECHOS Y REHABILITACION ELECTRICA EN ESCUELA PRIMARIA SANTIAGO IGLESIAS	36-MAGDALENA	MAGDALENA DE NIÑO	URBANO	NC1-211	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	435 ALUMNOS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,431	1,431	1,431	1,431	100%	0	0	0	AULA	15	15	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23 "PROGRAMAS REGIONALES 2009"
26859	IMPERMEABILIZACION DE TECHOS EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	42-NAVOJOA	CAPOHUIZA	RURAL	NC1-045	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	81 ALUMNOS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,883	4,883	4,883	4,883	100%	0	0	0	AULA	4	3	81%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23 "PROGRAMAS REGIONALES 2009"
30104	IMPERMEABILIZACION DE TECHOS EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO	42-NAVOJOA	LOMA DEL REFUGIO	RURAL	NC1-309	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	126 ALUMNOS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	24,239	24,239	24,239	24,239	100%	0	0	0	OTROS	2	1	71%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23 "PROGRAMAS REGIONALES 2009"
30208	IMPERMEABILIZACION DE TECHOS EN TELESECUNDARIA 195	42-NAVOJOA	RANCHO DEL PADRE (EL PADRE)	RURAL	NC1-311	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	52 ALUMNOS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	7,713	7,713	7,713	7,713	100%	0	0	0	AULA	2	1	60%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23 "PROGRAMAS REGIONALES 2009"
REHABILITACION																									
28304	REHABILITACION DE SISTEMA ELECTRICO EN ESCUELA PRIMARIA AGUILAS SERDAN	12-BACUM	ATOTONILCO	RURAL	NC1-258	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	321 ALUMNOS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,546	2,546	2,546	2,546	100%	0	0	0	AULA	4	4	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23 "PROGRAMAS REGIONALES 2009"
28867	REHABILITACION DE TECHO EN JARDIN DE NIÑOS HEROES DE CABORCA	17-CABORCA	HEROICA CABORCA	URBANO	NC1-296	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	319 ALUMNOS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	25,478	25,478	25,478	25,478	100%	0	0	0	AULA	7	7	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23 "PROGRAMAS REGIONALES 2009"
28729	REHABILITACION GENERAL DE SISTEMA ELECTRICO, CANCELERIA E IMPERMEABILIZACION DE TECHOS EN JARDIN DE NIÑOS ROSA AGAZZI	17-CABORCA	HEROICA CABORCA	URBANO	NC1-282	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	118 ALUMNOS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	138,741	138,741	138,741	138,741	100%	0	0	0	AULA	4	3	85%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23 "PROGRAMAS REGIONALES 2009"
28764	REHABILITACION GENERAL DE SISTEMA ELECTRICO EN JARDIN DE NIÑOS MUNDO FELIX	17-CABORCA	HEROICA CABORCA	URBANO	NC1-283	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	151 ALUMNOS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	87,723	87,723	87,723	87,723	100%	0	0	0	AULA	8	7	85%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23 "PROGRAMAS REGIONALES 2009"
29947	REHABILITACION GENERAL DEL SISTEMA ELECTRICO E IMPERMEABILIZACION DE TECHOS EN ESCUELA PRIMARIA INDEPENDENCIA	17-CABORCA	HEROICA CABORCA	URBANO	NC1-297	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	115 ALUMNOS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	71,215	71,215	71,215	71,215	100%	0	0	0	AULA	4	2	60%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23 "PROGRAMAS REGIONALES 2009"
30528	REHABILITACION DE DOS AULAS AGRIETADAS EN JARDIN DE NIÑOS JUAN JOSE ARREOLA	18-CAJEME	CIUDAD OBGREGÓN	URBANO	NC1-418	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	119 ALUMNOS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	229,074	229,074	229,074	229,074	100%	0	0	0	AULA	2	0	0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23 "PROGRAMAS REGIONALES 2009"
30458	REHABILITACION DE MUROS E IMPERMEABILIZACION DE TECHOS EN ESCUELA PRIMARIA PRESIDENTE ALEMAN	18-CAJEME	CIUDAD OBGREGÓN	URBANO	NC1-417	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	380 ALUMNOS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	104,806	104,806	104,806	104,806	100%	0	0	0	AULA	12	0	0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23 "PROGRAMAS REGIONALES 2009"

113482	"RECONVERSION DE GAS NATURAL A GAS LP PARA LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE CANANEA"	19-CANANEA	HEROICA CIUDAD DE CANANEA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD ESTATAL	GOBIERNO MUNICIPAL DE CANANEA	MUNICIPIO	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	12,921,617	12,921,617	12,921,617	12,921,617	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	PROGRAMAS REGIONALES 2009-"RECONVERSION DE GAS NATURAL A GAS LP PARA LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE CANANEA" EL MONTO ANUAL INCLUYE \$12,921,617 PERO QUE SE TRANSFERIERON AL ORGANISMO DE FISCALIZACION (ISAF), MISMO QUE SE EJERCIERON EN EL CUARTO TRIMESTRE
FIDEM																								
OBRA PUBLICA																								
CONSTRUCCION																								
60183	RECURSOS PENDIENTES DE PROGRAMAR POR OBRA Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DEL FIDEM 2009 "ACCESO A SOYOPA"	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	MUNICIPIO	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	0	0	0	0	0%	921,825	0	OTROS	1	0	0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FIDEM 2009 "ACCESO A SOYOPA"
137900	CONSTRUCCION CENTRO DE TRANSFERENCIA	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	COMUNIDAD NOGALENSE	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA	10,115,449	10,088,425	10,088,425	10,088,425	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
138789	CONSTRUCCION DE ACCESO A EDIFICIO DIF MUNICIPAL NOGALES	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	COMUNIDAD NOGALENSE	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA	237,142	237,142	237,142	237,142	100%	0	0	M2, ESCALERAS, ANDADORES	25	25	100%	
138256	CONSTRUCCION EDIFICIO DIF SEGUNDA ETAPA	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	COMUNIDAD NOGALENSE	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA	5,542,033	5,542,033	5,542,033	5,542,033	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
59535	CONSTRUCCION DE CARRETERA A SAN MIGUEL DE HORCASITAS DESDE E.C. (HERMOSILLO-URES)	56-SAN MIGUEL DE HORCASITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	NC2-373	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO	15000 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	74,925,000	74,925,000	74,925,000	74,925,000	100%	0	0	KILOMETRO	30	0	0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FIDEM 2009 "SAN MIGUEL DE HORCASITAS"
59986	GASTOS DE FISCALIZACION DE RECURSOS TRANSFERIDOS AL ESTADO SOBRE LA OBRA "CONSTRUCCION DE CARRETERA A SAN MIGUEL DE HORCASITAS DESDE E.C. (HERMOSILLO-URES)	56-SAN MIGUEL DE HORCASITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	NC2-389	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	H CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA	15000 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	75,000	75,000	75,000	75,000	100%	0	0	CONVENIO	1	1	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FIDEM 2009 "SAN MIGUEL DE HORCASITAS"
60028	RECURSOS PENDIENTES DE PROGRAMAR POR OBRA Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DEL FIDEM 2009 "SAN MIGUEL DE HORCASITAS"	56-SAN MIGUEL DE HORCASITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	15000 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	0	0	0	0	0%	164,695	0	OTROS	1	0	0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FIDEM 2009 "SAN MIGUEL DE HORCASITAS"
60121	GASTOS PARA FISCALIZACION DE RECURSOS TRANSFERIDOS AL ESTADO SOBRE LA OBRA "PAVIMENTACION DEL CAMINO SOYOPA-E.C. HERMOSILLO-EL NOVILLO-SAHUARIPIA"	61-SOYOPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	NC2-320	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	H CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA	15000 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	25,000	25,000	25,000	18,656	75%	0	0	CONVENIO	1	1	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FIDEM 2009 "ACCESO A SOYOPA"
60164	PAVIMENTACION DEL CAMINO SOYOPA-E.C. HERMOSILLO-EL NOVILLO-SAHUARIPIA DE KM 0+000 AL KM 10+000	61-SOYOPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	NC2-173	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO	15000 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	24,975,000	24,975,000	24,975,000	19,748,802	79%	0	0	KILOMETRO	10	0	0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FIDEM 2009 "ACCESO A SOYOPA"
REHABILITACION																								
107371	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO	12-BACUM	BACUM	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DPTO DE OBRAS PUBLICAS	6000 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	11,884,182	11,884,182	11,884,182	11,884,182	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
89423	REHAB. CALLE 10 DE AV. FELIX CONTRERAS A AV. LIBERTAD	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	2130-882-01-02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	747	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	744,852	744,852	744,852	744,852	100%	0	0	METRO CUADRADO	8,579	8,579	100%	
89573	REHAB. CALLE 11 DE AV. FELIX CONTRERAS A AV. LIBERTAD	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	2130-882-01-03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIR OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	747	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	827,398	827,398	827,398	827,398	100%	7,495	7,495	METRO CUADRADO	10,895	10,895	100%	
89030	REHAB. DE PAV. CALLE 8 DE AV. GUADALUPE VICTORIA A AV. LIBERTAD	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	2130-882-1-1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	747	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	209,602	209,602	209,602	209,602	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,710	2,710	100%	
90209	REHAB. PAV. AV. FELIX CONTRERAS DE CALLE 7 A 22	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	2130-882-01-09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	747	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,952,540	2,952,540	2,952,540	2,952,540	100%	0	0	METRO CUADRADO	34,303	34,303	100%	
89857	REHAB. PAV. AV. MADERO DE CALLE 26 A 34	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	2130-882-01-06	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIR OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	747	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,263,317	1,263,317	1,263,317	1,263,317	100%	0	0	METRO CUADRADO	16,564	16,564	100%	
90619	REHAB. PAV. AV. REVOLUCION DE CALLE 7 A CALLE 17	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	2130-882-01-10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	747	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,744,169	1,744,169	1,744,169	1,744,169	100%	0	0	METROS CUADRADOS	20,245	20,245	100%	
90097	REHAB. PAV. AV. ZARAGOZA DE CALLE 12 A 17	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	2130-882-01-08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIR OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	747	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	852,995	852,995	852,995	852,995	100%	0	0	METRO CUADRADO	9,888	9,888	100%	
89703	REHAB. PAV. CALLE 34 DE AV. OBREGON A AV. REVOLUCION	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	2130-882-01-04	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIR OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	747	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,088,577	1,088,577	1,088,577	1,088,577	100%	0	0	METRO CUADRADO	12,662	12,662	100%	
89958	REHAB. PAV. DE AV. KINO DE CALLE 9 A 26	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	2130-882-01-07	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIR OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	747	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,938,185	2,938,185	2,938,185	2,938,185	100%	0	0	METRO CUADRADO	34,100	34,100	100%	
90707	REHAB. PAV. INFONAVIT BELLAVISTA	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	2130-882-01-11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	755	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,004,253	2,004,253	2,004,253	2,004,253	100%	97,502	97,502	METRO CUADRADO	26,448	26,448	100%	
89777	REHAB. PAV. INFONAVIT DEL SOL	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	2130-882-01-05	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIR OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	747	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,134,033	2,134,033	2,134,033	2,134,033	100%	48,930	48,930	METRO CUADRADO	24,984	24,984	100%	
OTROS																								
GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACION Y EVALUACION DE PROYECTOS,																								
138956	CARGOS BANCARIOS POR MANEJO DE CUENTA	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	COMUNIDAD NOGALENSE	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA	2,938	2,938	2,938	2,938	100%	0	0	PAGO	1	1	100%	

138901	PAGOS INSPECCION Y VIGILANCIA	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	COMUNIDAD NOGALENSE	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA	16,750	16,750	16,750	16,750	100%	0	0	PAGO	1	1	100%	
OTROS PROGRAMAS												109,365,359	98,528,650	98,528,650	53,757,971	55%	2,591,559	0	11,299	591	5%			
SUBSIDIO DE SEGURIDAD PUBLICA PARA LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)																								
INVERSION																								
OBRA PUBLICA																								
CONSTRUCCION																								
111089	CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL SECTOR ORIENTE EN NAVOJOA	42-NAVOJOA	NAVOJOA	URBANO	2009-2130-65001	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	30000	36-SEGURIDAD PUBLICA D00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	4,006.991	4,006.991	4,006.991	4,006.991	100%	0	0	ESPACIO	1	1	100%	ESTOS RECURSOS SE COMPLEMENTARON CON LA APORTACION MUNICIPAL CORRESPONDIENTE
MEJORAMIENTO																								
108100	CAJETA DE POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL (MEJORAMIENTO)	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	URBANO	01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	CORPORACION POLICIAL DE MUNICIPIO DE CAJEME	36-SEGURIDAD PUBLICA 100-SECRETARIA	81,212	0	0	0	0%	0	0	OBRA	0	0	0%	NO SE HA EJECUTADO LA OBRA
EQUIPAMIENTO																								
BIENES MUEBLES																								
108236	EQUIPAMIENTO DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	URBANO	01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	CUERPO DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE CAJEME	36-SEGURIDAD PUBLICA 100-SECRETARIA	20,952.806	20,952.806	20,952.806	20,952.806	100%	0	0	EQUIPO	5,197	188	4%	
OTROS																								
113621	SUBSEMUN	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	SUBSEMUN	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	804938 HAB	36-SEGURIDAD PUBLICA D00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	70,489.351	63,440,416	63,440,416	21,413,943	34%	2,472,990	0	ACCION	4	4	100%	SE EJERCIO EN LOS SIGUIENTES CONCEPTOS 2009: MATERIAL EDUCATIVO, VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION, MATERIALES DE SEGURIDAD, ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES, CAPACITACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES, INSTALACIONES, VIATICOS, PASAJES, MOBILIARIO DE ADMINISTRACION, EQUIPO DE ADMINISTRACION, EQUIPOS X ARABATORIO
GASTO CORRIENTE																								
OTROS GASTOS DE OPERACION																								
108044	PROFESIONALIZACION DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD PUBLICA	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	URBANO	1	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	CUERPO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	36-SEGURIDAD PUBLICA 100-SECRETARIA	3,835,000	1,128,438	1,128,438	1,128,438	100%	118,568	0	CAPACITACION	1,072	25	2%	LA DIFERENCIA REGISTRADA ENTRE EL IMPORTE ANUAL Y LO EJERCIDO SE DEBE A QUE ESTE RECURSO FUE RECONSTRUIDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 EN DONDE LE SOLICITAMOS PARA QUE POR SU CONDUCTO SE ADQUIERAN LAS ARMAS Y MUNICIONES QUE SOLICITAMOS Y PODER CUMPLIR CON ESTA META.
109712	ARMAS CORTAS (EQUIPAMIENTO)	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	SP-03-01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	34	36-SEGURIDAD PUBLICA D00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	357,000	321,300	321,300	0	0%	0	0	PIEZA	34	0	0%	SE MANDO UN OFICIO AL GOBERNADOR EL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2009 EN DONDE LE SOLICITAMOS PARA QUE POR SU CONDUCTO SE ADQUIERAN LAS ARMAS Y MUNICIONES QUE SOLICITAMOS Y PODER CUMPLIR CON ESTA META.
109768	ARMAS LARGAS (EQUIPAMIENTO)	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	SP-03-02	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	10	36-SEGURIDAD PUBLICA D00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	210,000	189,000	189,000	0	0%	0	0	PIEZA	10	0	0%	SE MANDO UN OFICIO AL GOBERNADOR EL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2009 EN DONDE LE SOLICITAMOS PARA QUE POR SU CONDUCTO SE ADQUIERAN LAS ARMAS Y MUNICIONES PARA PODER CUMPLIR CON ESTA META.
111316	CAMARAS PARA DESPLIEGUE (TECNOLOGIA COMPLEMENTARIA)	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	SP-08-01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	350	36-SEGURIDAD PUBLICA D00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	20,000	18,000	18,000	0	0%	0	0	PIEZA	10	0	0%	
109527	CAPACITACION DE MANDOS	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	SP-02-07	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	5	36-SEGURIDAD PUBLICA D00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	60,000	54,000	54,000	9,300	17%	0	0	PERSONA	6	1	20%	SE MANDO UN OFICIO AL GOBERNADOR EL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2009 EN DONDE LE SOLICITAMOS PARA QUE POR SU CONDUCTO SE ADQUIERAN LAS ARMAS Y MUNICIONES PARA PODER CUMPLIR CON ESTA META.
109651	EQUIPAMIENTOS DE ESPACIOS DESTINADOS A LA PROFESIONALIZACION	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	SP-02-09	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	300	36-SEGURIDAD PUBLICA D00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	186,000	167,400	167,400	71,383	43%	0	0	ESPACIO	1	1	100%	SE EMPEZO CON EL EQUIPAMIENTO DE AULAS PARA LA CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS DE ESTA DIRECCION, SOLO QUE NO SE A CONCLUIDO CON EL EQUIPAMIENTO DE ESTE ESPACIO NOS FALTA POR EJERCER PARTE DEL RECURSO DESTINADO PARA ESTE RUBRO.
123285	EQUIPO ANTIMOTIN (CHALECO III-A CON 2 PLACAS FRONTAL Y TRASERA)	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	SP-06-01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	100	36-SEGURIDAD PUBLICA D00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1,048,950	944,055	944,055	524,475	56%	0	0	PIEZA	100	0	0%	SE LE DIO UN ANTICIPO DEL 50% AL PROVEEDOR POR LA CANTIDAD DE \$524,475.00 QUEDANDO PENDIENTES: EL PAGO DEL OTRO 50% DEL COSTO Y CONTABILIZAR.
109162	FORMACION DE INSTRUCTORES PARA EL MANUAL BASICO DEL POLICIA PREVENTIVO	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	SP-02-02	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	2	36-SEGURIDAD PUBLICA D00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	14,000	12,600	12,600	0	0%	0	0	PERSONA	2	0	0%	EN ESTE RENGLON SE EJERCIO FISICAMENTE LA META, ENVIANDO A 2 PERSONAS A LA ACADEMIA REGIONAL A RECIBIR LA FORMACION DE INSTRUCTORES, PERO FINANCIERAMENTE SE CARGO A LA PARTIDA DE EVALUACIONES, QUEDANDO PENDIENTE EL CARGO EN EL RENGLON CORRESPONDIENTE
109290	FORMACION DE INSTRUCTORES PARA EL MANUAL BASICO DEL POLICIA PREVENTIVO	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	SP-02-03	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	3	36-SEGURIDAD PUBLICA D00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	36,000	32,400	32,400	0	0%	0	0	PERSONA	3	0	0%	
122568	IMPARTICION DE CURSOS PREVISTOS EN EL APARTADO 6.1 DE LA REGLA DE OPERACION(CAPACITACION DE PERSONAL)	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	SP-02-01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	100	36-SEGURIDAD PUBLICA D00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	350,000	331,000	331,000	331,000	100%	0	0	PERSONA	100	100	100%	
111185	IMPRESORAS (EQUIPAMIENTO PLATAFORMA MEXICO)	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	SP-07-02	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	350	36-SEGURIDAD PUBLICA D00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	20,000	18,000	18,000	0	0%	0	0	PIEZA	1	0	0%	
124242	INFRAESTRUCTURA	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	SP-10-01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	350	36-SEGURIDAD PUBLICA D00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	109,373	109,373	109,373	109,300	100%	0	0	ESPACIO	1	1	100%	
110779	KIT DE UNIFORMES (200 CAMISOLAS, 200 PANTALONES, 100 PARES DE CALZADO, 100 GORRAS O KEPIS, 100 CHAMARRAS, 100 FORNITURAS, 100 INSIGNIAS Y DIVISAS.	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	SP-05-01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	100	36-SEGURIDAD PUBLICA D00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	930,750	837,675	837,675	466,375	56%	0	0	PIEZA	1	1	100%	SE PAGO UN ANTICIPO DEL 50% DEL COSTO TOTAL DEL KIT POR LA CANTIDAD DE \$ 466,374.80 QUEDANDO COMPROMETIDO PAGAR EL OTRO 50% DEL VALOR TOTAL DE LA COMPRA LA CUAL FUE DE \$ 930,749.60, Y CON ESTO PODER CUMPLIR CON ESTA META.
111112	LECTOR BIOMETRICO (EQUIPAMIENTO PLATAFORMA MEXICO)	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	SP-07-01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	350	36-SEGURIDAD PUBLICA D00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	60,000	54,000	54,000	0	0%	0	0	PIEZA	4	0	0%	

86842	CONSTRUCCIÓN DE TECHO EN VARIAS VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE AGUA PRIETA	2-AGUA PRIETA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	SE-008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN , VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	144,200	144,200	144,200	144,200	100%	0	0	OTROS	50	50	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FISE CICLO 2009 ESTA OBRERA TUVO UNA REDUCCION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE
86843	CONSTRUCCIÓN DE TECHO EN VARIAS VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE ALAMOS	3-ALAMOS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	SE-038	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN , VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	432,600	432,600	432,600	432,600	100%	0	0	OTROS	167	167	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FISE CICLO 2009 ESTA OBRERA TUVO UNA REDUCCION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE
86844	CONSTRUCCIÓN DE TECHO EN VARIAS VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO	30-HERMOSILLO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	SE-041	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN , VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	880,753	880,753	880,753	880,713	100%	0	0	OTROS	241	241	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FISE CICLO 2009 ESTA OBRERA TUVO UNA AMPLIACION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE
86845	CONSTRUCCIÓN DE TECHO EN VARIAS VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE ALTAR	4-ALTAR	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	SE-040	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN , VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	144,200	144,200	144,200	144,200	100%	0	0	OTROS	50	50	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FISE CICLO 2009 ESTA OBRERA TUVO UNA REDUCCION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE
86846	CONSTRUCCIÓN DE TECHO EN VARIAS VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA	41-NACOZARI DE GARCIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	SE-010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN , VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	57,680	57,680	57,680	57,680	100%	0	0	OTROS	21	21	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FISE CICLO 2009 ESTA OBRERA TUVO UNA REDUCCION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE
86847	CONSTRUCCIÓN DE TECHO EN VARIAS VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE NAVOJOA	42-NAVOJOA	NAVOJOA	URBANO	SE-037	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN , VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	721,000	721,000	721,000	721,000	100%	0	0	OTROS	250	250	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FISE CICLO 2009 ESTA OBRERA TUVO UNA REDUCCION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS
86848	CONSTRUCCIÓN DE TECHO EN VARIAS VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE PITIQUITO	47-PITIQUITO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	SE-039	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN , VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	99,807	99,807	99,807	97,778	98%	0	0	OTROS	35	35	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FISE CICLO 2009 ESTA OBRERA TUVO UNA REDUCCION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE
86849	CONSTRUCCIÓN DE TECHO EN VARIAS VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE ARIVECHI	5-ARIVECHI	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	SE-009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN , VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	57,680	57,680	57,680	57,680	100%	0	0	OTROS	20	20	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FISE CICLO 2009 ESTA OBRERA TUVO UNA REDUCCION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE
86850	CONSTRUCCIÓN DE TECHO EN VARIAS VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE ROSARIO	51-ROSARIO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	SE-007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN , VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	138,792	138,792	138,792	138,792	100%	0	0	OTROS	50	50	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FISE CICLO 2009 ESTA OBRERA TUVO UNA REDUCCION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE
86851	CONSTRUCCIÓN DE TECHO EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE PESQUEIRA	56-SAN MIGUEL DE HORCASITAS	PESQUEIRA	URBANO	SE-006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN , VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	51,696	51,696	51,696	51,696	100%	0	0	OTROS	20	20	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FISE CICLO 2009 ESTA OBRERA TUVO UNA REDUCCION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE
86852	CONSTRUCCIÓN DE TECHO EN VARIAS VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE TEPACHE	63-TEPACHE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	SE-003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN , VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	57,680	57,680	57,680	57,680	100%	0	0	OTROS	20	20	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FISE CICLO 2009 ESTA OBRERA TUVO UNA REDUCCION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE
86853	CONSTRUCCIÓN DE TECHO EN VARIAS VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE TUBUTAMA	65-TUBUTAMA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	SE-042	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN , VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	28,840	28,840	28,840	28,840	100%	0	0	OTROS	11	11	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FISE CICLO 2009
86854	CONSTRUCCIÓN DE TECHO EN VARIAS VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE URES	66-URES	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	SE-011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN , VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	143,912	143,912	143,912	143,912	100%	0	0	OTROS	61	61	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FISE CICLO 2009 ESTA OBRERA TUVO UNA REDUCCION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE
86855	CONSTRUCCIÓN DE TECHO EN VARIAS VIVIENDAS DE VILLA HIDALGO	67-VILLA HIDALGO	VILLA HIDALGO	URBANO	SE-043	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN , VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	28,840	28,840	28,840	28,840	100%	0	0	OTROS	10	10	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FISE CICLO 2009 ESTA OBRERA TUVO UNA REDUCCION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE
86856	CONSTRUCCIÓN DE TECHO EN VARIAS VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RIO MUERTO	72-SAN IGNACIO RIO MUERTO	SAN IGNACIO RIO MUERTO	URBANO	SE-036	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN , VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	288,400	288,400	288,400	288,400	100%	0	0	OTROS	113	113	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FISE CICLO 2009 ESTA OBRERA TUVO UNA REDUCCION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE
86857	CONSTRUCCIÓN DE TECHO EN VARIAS VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE BACANORA	9-BACANORA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	SE-004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN , VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	74,623	74,623	74,623	74,623	100%	0	0	OTROS	30	30	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FISE CICLO 2009 ESTA OBRERA TUVO UNA REDUCCION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE
FISM																								
AGUA POTABLE																								
SISTEMA DE AGUA POTABLE																								
CONSTRUCCION																								
106910	APORTACION A LA OBRA DE LINEA DE CONDUCCION	12-BACUM	VILLA GUADALUPE	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DPTO DE OBRAS PUBLICAS	-	-	600,000	600,000	600,000	600,000	100%	0	0	LINEA DE CONDUCCION	1	1	100%	
32918	INTRODUCCION DE AGUA POTABLE EN C. ARGENTINA ENTRE BENITO JUAREZ Y MATAMOROS	18-CAJEME	COCORIT	URBANO	412 AP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	-	-	486,508	486,508	486,508	486,508	100%	0	0	0 METRO LINEAL	758	758	100%	
49704	INTRODUCCION DE AGUA POTABLE EN C. BENITO JUAREZ ENTRE PINO SUAREZ Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	18-CAJEME	PROVIDENCIA	URBANO	410 AP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	-	-	235,247	235,247	235,247	235,247	100%	0	0	0 METRO LINEAL	585	585	100%	
43868	INTRODUCCION DE AGUA POTABLE EN C. CHIAPAS ENTRE NORTE Y BANAMICH, COL. EL TUNEL	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	URBANO	404 AP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	-	-	59,678	59,678	59,678	59,678	100%	0	0	0 METRO LINEAL	206	206	100%	
42581	INTRODUCCION DE AGUA POTABLE EN C. EMETERIO OCHOA ENTRE CTM Y C. 400. COL. SONORA	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	URBANO	406 AP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	-	-	158,151	158,151	158,151	158,151	100%	0	0	0 METRO LINEAL	567	567	100%	
44346	INTRODUCCION DE AGUA POTABLE EN C. JESUS PACHECO ENTRE AGUASCALIENTES Y TEBARI, COL. CUAUHTÉMOC	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	URBANO	403 AP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	-	-	193,273	193,273	193,273	193,273	100%	0	0	0 METRO LINEAL	334	334	100%	
49047	INTRODUCCION DE AGUA POTABLE EN C. JOSÉ MENDIVIL TALAMANTE Y PLAN DE IGUALA, COL. RUSSO VOGEL	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	URBANO	417 AP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	-	-	278,599	278,599	278,599	278,599	100%	0	0	0 METRO LINEAL	483	483	100%	
45217	INTRODUCCION DE AGUA POTABLE EN C. PLAN DE GUADALUPE ENTRE 19 DE NOVIEMBRE Y PUERTO VALLARTA, COL. ALVARO OBREGON (ZONA URBANA LUIS ECHERRIA)	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	URBANO	408 AP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	-	-	369,645	369,645	369,645	369,645	100%	0	0	0 METRO LINEAL	687	687	100%	
45464	INTRODUCCION DE AGUA POTABLE EN C. VIOLETAS, GERANIOS Y GARDENIAS, COL. MAXIMILIANO R. LÓPEZ	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	URBANO	408 AP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	-	-	399,645	399,645	399,645	399,645	100%	0	0	0 METRO LINEAL	743	743	100%	
43051	INTRODUCCION DE AGUA POTABLE EN C. JÓN. LÁZARO CÁRDENAS ENTRE ALLENDE E HIDALGO, COL. BENITO JUÁREZ	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	URBANO	405 AP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	-	-	151,689	151,689	151,689	151,689	100%	0	0	0 METRO LINEAL	329	329	100%	

57308	INTRODUCCION DE AGUA POTABLE EN LA C. MADERO ENTRE CALIFORNIA Y SAN LUIS POTOSI	18-CAJEME	ESPERANZA	URBANO	402 AP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	-	-	625,598	625,598	625,598	625,598	100%	0	0	0	METRO LINEAL	1,368	1,368	100%	
61927	INTRODUCCION DE AGUA POTABLE EN LA C. MADERO Y LUIS CAJEME ENTRE AGUILERAS Y EMIIANO ZAPATA	18-CAJEME	PUEBLO YAQUI	URBANO	411 AP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	-	-	425,990	425,990	425,990	425,990	100%	0	0	0	METRO LINEAL	1,244	1,244	100%	
172877	CONST. DE SIST. AGUA POTABLE EN COL. SALVADOR VALENZUELA	26-ETCHOJOA	ETCHOJOA	URBANO	5 08 6107 177	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	160,651	160,651	160,651	160,651	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
63948	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN FRACC. SAHUARI	29-GUAYMAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	02 SC	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA	-	-	358,461	358,461	358,461	358,461	100%	0	0	0	METRO LINEAL	559	559	100%	
92277	INTRODUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, COLONIA NORBERT	3-ALAMOS	ALAMOS	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL	-	-	271,766	271,766	271,766	271,766	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	SE AJUSTO EN PRESUPUESTO LA OBRA, PORQUE EL PRECIO DEL RECURSO SE APLICO PARA LLEVAR A CABO TRABAJOS DE DESMONTE DE TERRENO DE LA MISMA COLONIA.
63380	INTRODUCCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EN ACCESO A BACABACHI, MPIO. DE NAVOJOA	42-NAVOJOA	BACABACHI	RURAL	5-68-6107-01022	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	-	-	296,316	296,316	296,316	296,316	100%	0	0	0	METRO LINEAL	558	558	100%	
63465	INTRODUCCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EN ACCESO A CHIRAJOBAMPO, MPIO. DE NAVOJOA	42-NAVOJOA	CHIRAJOBAMPO	RURAL	5-68-6107-01022	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	-	-	352,971	352,971	352,971	352,971	100%	0	0	0	METRO LINEAL	583	583	100%	
63290	INTRODUCCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EN ACCESO A FUNDICION MPIO. DE NAVOJOA	42-NAVOJOA	FUNDICION	RURAL	5-68-6107-01022	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	-	-	313,615	313,615	313,615	313,615	100%	0	0	0	METRO LINEAL	480	480	100%	
103971	RED DE AGUA POTABLE CALLE PRIVADA TORRE EIFFEL COL. LAS TORRES	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	74,429	74,429	74,429	74,429	100%	0	0	0	METRO LINEAL	78	78	100%	
67654	INTRODUCCION RED AGUA POTABLE SALIDA A HPODROMO	50-RAYON	RAYON	URBANO	9-001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	16,500	16,500	16,500	16,500	100%	0	0	0	LINEA DE CONDUCCION	1	1	100%	
114508	CONSTRUCCION LINEA CONDUCCION AGUA POTABLE AV RAYONMARISCAL Y OBREGON	52-SAHUARIPA	SAHUARIPA	URBANO	31	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIR OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	48,296	48,296	48,296	48,296	100%	0	0	0	LINEA DE CONDUCCION	1	1	100%	
125111	CONSTRUCCION DE LINEA DE ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE, CON TOMAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN AV. CUAHUTEMOC ENTRE CALLE 15 Y CALLE VAPORICITO COLONIA INFONAVIT	58-SANTA ANA	SANTA ANA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA	-	-	74,657	74,657	74,657	45,250	61%	0	0	0	RED DE DISTRIBUCION	1	1	100%	ESTA OBRA ESTA EN PROCESO
165102	CONEXION DE RED DE AGUA POTABLE	72-SAN IGNACIO RIO MUERTO	EL BATEVE	RURAL	533	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-	-	15,200	15,200	15,200	15,200	100%	0	0	0	RED DE DISTRIBUCION	1	1	100%	LA VARIACION DEL PORCIENTO DEL MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS SE DEBE A LA EJECUCION DE 33 PROYECTOS MAS CON EL FONDO.
165082	CONEXION DE RED DE AGUA POTABLE	72-SAN IGNACIO RIO MUERTO	TETABIATE	RURAL	532	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-	-	83,089	83,089	83,089	83,089	100%	0	0	0	LINEA DE CONDUCCION	1	1	100%	LA VARIACION DEL PORCENTAJE EN LOS MONTOS DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS SE DEBE A QUE SE EJECUTARON 33 PROYECTOS MAS CON EL FONDO.
165138	CONEXION DE RED HIDRAULICA EN CALLE 23 DE OCTUBRE	72-SAN IGNACIO RIO MUERTO	SAN IGNACIO RIO MUERTO	URBANO	541	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-	-	22,081	22,081	22,081	22,081	100%	0	0	0	RED DE DISTRIBUCION	1	1	100%	LA VARIACION REFLEJADA EN EL PORCENTAJE DE MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS SE DEBE A LA EJECUCION DE 33 PROYECTOS MAS CON EL FONDO.
63956	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LAGUNA SAYULA Y LAGO MAYOR COL. ANTENA	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	URBANO	03 SC	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA	-	-	287,173	287,173	287,173	287,173	100%	0	0	0	METRO LINEAL	414	414	100%	
64093	AMPLIACION Y REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 4TA. COL. POPULAR	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	URBANO	05 SC	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA	-	-	181,597	181,597	181,597	181,597	100%	0	0	0	METRO LINEAL	150	150	100%	
67468	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE, COL. LA PONDEROSA	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	R33-HER09-0809	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	-	-	677,134	677,134	677,134	240,495	36%	0	0	0	METRO LINEAL	1,651	1,552	94%	
67242	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE, COL. MIGUEL ANGEL JIMENEZ	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	R33-HER09-0802	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	-	-	107,198	107,198	107,198	85,955	80%	0	0	0	METRO LINEAL	358	358	100%	OBRA TERMINADA
67307	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN AVE. TULIPANES / CALLES 'Y' Y REINOSA, COL. ARCOIRIS	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	R33-HER09-0807	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	-	-	105,434	105,434	105,434	92,159	87%	0	0	0	METRO LINEAL	266	266	100%	OBRA TERMINADA
67386	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE RUBEN BLANCO / LAS AVENIDAS CANUTO SEPULVEDA Y JOSE MA. ROMERO, COL. SAN JOSE DE LAS MINITAS	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	R33-HER09-0807	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	-	-	155,906	155,906	155,906	55,241	35%	0	0	0	METRO LINEAL	329	329	100%	OBRA TERMINADA
91304	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COL. LUIS DONALDO COLOSIO DEL POBALDO BAHIA DE KINO	30-HERMOSILLO	BAHIA DE KINO	URBANO	R33BKH09-0801	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	-	-	590,498	590,498	590,498	588,444	100%	0	0	0	METRO LINEAL	2,422	2,422	100%	OBRA TERMINADA
103676	OBRAS DIVERSAS DE AGUA POTABLE EN NAVOJOA	42-NAVOJOA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	5-68-6107-01011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	-	-	2,936,976	2,936,976	2,936,976	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
114501	AMPLIACION LINEA CONDUCCION AGUA POTABLE C LAZARO CARDENAS	52-SAHUARIPA	SAHUARIPA	URBANO	29	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIR OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	247,401	247,401	247,401	247,401	100%	0	0	0	LINEA DE CONDUCCION	1	1	100%	

136250	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EJIDO EL CLARO, COLONIA NUEVA	58-SANTA ANA	EL CLARO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA	100,817	100,817	100,817	100,817	100%	0	0	LÍNEA DE CONDUCCIÓN	1	1	100%	
154551	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN AVENIDA YAÑEZ	58-SANTA ANA	SANTA ANA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA SONORA	72,180	72,180	72,180	72,180	100%	0	0	RED DE DISTRIBUCIÓN	1	1	100%	ESTA OBRA ESTA TERMINADA
154896	AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE ESTACION LLANO CALLE GUILLERMO PRIETO	58-SANTA ANA	ESTACIÓN LLANO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA SONORA	54,013	54,013	54,013	54,013	100%	0	0	LÍNEA DE CONDUCCIÓN	1	1	100%	ESTA OBRA ESTA TERMINADA
154716	AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE ESTACION LLANO CALLE YAÑEZ	58-SANTA ANA	ESTACIÓN LLANO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA SONORA	54,773	54,773	54,773	54,773	100%	0	0	LÍNEA DE CONDUCCIÓN	1	1	100%	ESTA OBRA ESTA TERMINADA
136251	LÍNEA DE REFUERZO EN 700 ML A RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA KENNEDY	58-SANTA ANA	SANTA ANA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA	207,063	207,063	207,063	207,063	100%	0	0	LÍNEA DE CONDUCCIÓN	1	1	100%	
95710	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	71-BENITO JUÁREZ	BATEVITO (COLONIA IRRIGACIÓN)	RURAL	24	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	METRO LINEAL	700	700	100%	OBRA TERMINADA AL 100%. ESTA OBRA INCLUDE 40 TOMAS DOMICILIARIAS LAS CUALES ESTAN AL 100%.
97168	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	71-BENITO JUÁREZ	COLONIA JECOPACO	RURAL	29	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	METRO LINEAL	600	600	100%	GASTO ACUMULADO ANUAL 121,702.82 OBRA FISICAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN CUMPLIMIENTO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE OBRA PRESUPUESTADAS. OBRA NO CERRADA FINANCIERAMENTE DEBIDO A PROCESO ADMINISTRATIVO SEGUN INSTRUCCIONES DEL ORGANISMO DE CONTROL MUNICIPAL
87398	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	71-BENITO JUÁREZ	VILLA JUAREZ	URBANO	14	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ	280,000	280,000	280,000	280,000	100%	0	0	METRO LINEAL	600	600	100%	CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES REFORMA S. DE FEBRERO Y SANALONA, SANALONA ENTRE REFORMA Y CONSTITUCION. OBRA TERMINADA AL 100% FISICAMENTE. FINANCIERAMENTE TRUNCA. GASTO ANUAL ACUMULADO: 180,520.86
MANTENIMIENTO																						
97995	MANTENIMIENTO RED DE AGUA POTABLE	34-HUEPAC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	9-005	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	14,591	14,591	14,591	14,591	100%	0	0	METRO LINEAL	150	150	100%	
163357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION SISTEMA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN SAHUARIPA	62-SAHUARIPA	SAHUARIPA	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	15,250	15,250	15,250	15,250	100%	0	0	LÍNEA DE CONDUCCIÓN	1	1	100%	
124666	MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE	56-SAN MIGUEL DE HORCASITAS	LOS ANGELES (LA FABRICA DE LOS ANGELES)	RURAL	F13	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	1,093	1,093	1,093	1,093	100%	0	0	RED DE DISTRIBUCIÓN	1	1	100%	
124497	MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE	56-SAN MIGUEL DE HORCASITAS	PESQUEIRA	URBANO	F11	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	60,569	60,569	60,569	60,569	100%	0	0	METRO LINEAL	400	400	100%	
124683	MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE	56-SAN MIGUEL DE HORCASITAS	SAN MIGUEL DE HORCASITAS	URBANO	F14	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	1,015	1,015	1,015	1,015	100%	0	0	RED DE DISTRIBUCIÓN	1	1	100%	
REHABILITACION																						
106785	APORTACION A LA OBRA DE REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN BLVD HIDALGO	12-BACUM	SAN JOSÉ DE BACUM	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DPTO DE OBRAS PUBLICAS	100,000	100,000	100,000	97,651	98%	0	0	RED DE DISTRIBUCIÓN	1	1	100%	
106876	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN BLVD JUAREZ	12-BACUM	PRIMERO DE MAYO (CAMPO 77)	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DPTO DE OBRAS PUBLICAS	59,628	59,628	59,628	56,751	95%	0	0	RED DE DISTRIBUCIÓN	1	1	100%	
68591	REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA EN LAS C. VICENTE PADILLA YUCATÁN	18-CAJEME	ESPERANZA	URBANO	102 AP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	531,982	531,982	531,982	531,982	100%	0	0	METRO LINEAL	937	937	100%	
172714	REHAB. DE AGUA POTABLE EN MOCORUA	26-ETCHOJOA	MOCORUA	RURAL	5 06 6107 183	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	54,592	54,592	54,592	54,592	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
172674	REHAB. DE AGUA POTABLE EN SAN PEDRO	26-ETCHOJOA	SAN PEDRO NUEVO	RURAL	5 06 6107 175	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	208,341	208,341	208,341	208,341	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
172672	REHAB. DE RED DE AGUA POTABLE EN EL RODEO	26-ETCHOJOA	EL RODEO	RURAL	5 06 6107 174	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	45,043	45,043	45,043	45,043	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
172661	REHAB. RED DE AGUA POTABLE EN LA BOCANA	26-ETCHOJOA	LA BOCANA	RURAL	5 06 6107 169	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	64,263	64,263	64,263	64,263	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
172712	REHAB. Y CONSERVACION DE POZOS EXISTENTES EN VARIAS LOCALIDADES	26-ETCHOJOA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	5 06 6107 188	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,051,786	1,051,786	1,051,786	1,051,786	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
127101	REHABILITACION DE AGUA POTABLE EN EL RODEO	26-ETCHOJOA	EL RODEO	RURAL	5 06 6107 174	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	45,043	45,043	45,043	45,043	100%	0	0	SISTEMA	50,000	45,042	90%	EN ESTA OBRA SE BENEFICARON 1490 HABITANTES
127164	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL CHORIT	26-ETCHOJOA	EL CHORIT (EL CHOYA)	RURAL	5 06 6107 182	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	50,100	50,100	50,100	50,100	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	CON ESTA OBRAS LOS BENEFICIADOS FUERON 10 HABITANTES
92145	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	3-ALAMOS	MINAS NUEVAS	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL	1,558,111	1,558,111	1,558,111	1,558,111	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA CONCLUIDA

92029	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE ALAMOS	3-ALAMOS	ALAMOS	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL	-	-	1,362,665	1,362,665	1,362,665	1,362,665	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	SE ELEVO EL COSTO DE LA OBRA A LO PROGRAMADO INICIALMENTE PORQUE ALGUNAS CALLES SE PAVIMENTARON Y FUE NECESARIO REHABILITAR LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DE LAS MISMAS.
91971	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE RURALES	3-ALAMOS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL	-	-	1,608,096	1,608,096	1,608,096	1,608,096	100%	0	0	SISTEMA	58	58	100%	OBRAS CONCLUIDAS
91271	TRABAJOS DE REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD EL CHOYUDO	30-HERMOSILLO	EL CHOYUDO (LOS JAPONESES)	RURAL	R33-PM-AP-09-0801	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	-	-	53,175	53,175	53,175	53,175	100%	0	0	METRO LINEAL	37	37	100%	OBRA TERMINADA
82699	REPOSICION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA EN C. RICARDO FLORES MAGON E/ JIMENEZ Y QUINTANA ROO EN LA COL. TIERRA BLANCA	42-NAVOJOA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5-68-6107-01012	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	-	-	575,159	575,159	575,159	565,683	98%	0	0	METRO LINEAL	553	553	100%	
83214	REPOSICION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA EN CALLE ETCHOJOA E URES Y ARIZPE Y CALLE ARIZPE E/ ETCHOJOA Y TOMCHI EN LA COL. SOP	42-NAVOJOA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5-68-6107-041014	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	-	-	208,494	208,494	208,494	208,494	100%	0	0	METRO LINEAL	236	236	100%	
75209	REPOSICION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA PARA PAVIMENTACION EN C/JOA. EMILIANO ZAPATA E/ G. MORALES Y RINCON EN LA COL. JUAREZ	42-NAVOJOA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5-68-6107-01011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	-	-	307,030	307,030	307,030	296,169	97%	0	0	METRO LINEAL	255	240	94%	EN ESTA ACCION SE REDUJERON LAS METAS FISICAS, DEBIDO A QUE SE AJUSTARON LAS METAS INICIALES A LAS NECESIDADES DE LA OBRA.
75127	REPOSICION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA PARA PAVIMENTO EN CALLE NICOLAS BRAVO E CLUB ROTARIO Y A.R. GOMEZ EN LA COL. TIERRA BLANCA	42-NAVOJOA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5-68-6107-01011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	-	-	283,994	283,994	283,994	272,562	96%	0	0	METRO LINEAL	264	254	96%	EN ESTA ACCION SE REDUJERON LAS METAS FISICAS, DEBIDO A QUE SE AJUSTARON LAS METAS INICIALES A LAS NECESIDADES DE LA OBRA.
113832	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	5-ARIVECHI	ARIVECHI	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	5,000	5,000	5,000	5,000	100%	0	0	LINEA DE CONDUCCION	1	1	100%	
124653	MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE	56-SAN MIGUEL DE HORCASITAS	PUEBLO NUEVO	RURAL	F10	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	-	-	5,781	5,781	5,781	5,781	100%	0	0	LINEA DE CONDUCCION	1	1	100%	
125269	REHABILITACION DE LINEA DE ALCANTARILLADO CON TOMAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN AV. YAÑEZ, ENTRE CALLE AGUSTIN RODRIGUEZ Y CALLE ALLENDE COLONIA BELLAVISTA	58-SANTA ANA	SANTA ANA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA	-	-	94,416	94,416	94,416	68,533	73%	0	0	RED DE DISTRIBUCION	1	1	100%	OBRA EN PROCESO
114574	REHABILITACION RED AGUA POTABLE CALLE MONTERREY	66-URES	HEROICA CIUDAD DE URES	URBANO	9-025	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	48,772	48,772	48,772	48,772	100%	0	0	METRO LINEAL	1,100	1,100	100%	
114575	REHABILITACION RED AGUA POTABLE CALLE 1938	66-URES	HEROICA CIUDAD DE URES	URBANO	9-007	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	21,997	21,997	21,997	21,997	100%	0	0	METRO LINEAL	100	100	100%	
165064	AGUA POTABLE C. BENITO JUAREZ	72-SAN IGNACIO RIO MUERTO	SAN IGNACIO RIO MUERTO	URBANO	529	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-	-	8,169	8,169	8,169	8,169	100%	0	0	LINEA DE CONDUCCION	1	1	100%	LA VARIACION EN EL MONTO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS SE DEBE A LA EJECUCION DE OTROS 33 PROYECTOS CON EL FONDO.
	POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE																							
	CONSTRUCCION																							
63940	PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN EJIDO SONORA	29-GUAYMAS	SONORA	RURAL	01 SC	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA	-	-	599,138	599,138	599,138	599,138	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
165079	CONSTRUCCION DE POZO DE AGUA	72-SAN IGNACIO RIO MUERTO	SAN IGNACIO RIO MUERTO	URBANO	531	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-	-	31,698	31,698	31,698	31,698	100%	0	0	POZO	1	1	100%	LA VARIACION DEL PORCIENTO EN EL MONTO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS SE DEBE A LA EJECUCION DE 33 PROYECTOS MAS CON EL FONDO.
	MANTENIMIENTO																							
163358	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE BOMBEO EN VARIAS LOCALIDADES	52-SAHUARIPA	SAHUARIPA	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	43,722	43,722	43,722	43,722	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
	REHABILITACION																							
106931	REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE	12-BACUM	EJIDO ATOTONILCO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DPTO DE OBRAS PUBLICAS	-	-	43,903	43,903	43,903	43,902	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
114176	REHABILITACION DE EQUIPO DE POZO DE AGUA POTABLE NUMERO 3	16-BENJAMIN HILL	BENJAMIN HILL	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	164,978	164,978	164,978	164,978	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
91035	REHABILITACION DE POZO PARA AGUA POTABLE EN EL EJIDO EL CHOYUDO	30-HERMOSILLO	EL CHOYUDO (LOS JAPONESES)	RURAL	R33-PM-HER09-0802	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	-	-	96,454	96,454	96,454	96,454	100%	0	0	POZO	1	1	100%	OBRA TERMINADA
90979	REHABILITACION DE POZO PARA AGUA POTABLE EN EL EJIDO EL TRIUNFO	30-HERMOSILLO	EL TRIUNFO	RURAL	R33-PM-HER09-0801	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	-	-	380,902	380,902	380,902	380,902	100%	0	0	POZO	1	1	100%	OBRA TERMINADA
91007	REHABILITACION DE POZO PARA AGUA POTABLE EN EL EJIDO LA PEANA	30-HERMOSILLO	LA PEANA	RURAL	R33-PM-HER09-0802	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	-	-	130,972	130,972	130,972	130,972	100%	0	0	POZO	1	1	100%	OBRA TERMINADA
88071	REHABILITACION DE POZO PARA AGUA POTABLE EN EL EJIDO SAN FRANCISCO DE BATUC	30-HERMOSILLO	SAN FRANCISCO DE BATUC	RURAL	R33-HER09-0810	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	-	-	122,238	122,238	122,238	122,238	100%	0	0	POZO	1	0	0%	OBRA TERMINADA
91134	REHABILITACION DE POZO PARA AGUA POTABLE EN EL POBLADO MIGUEL ALEMAN, COL. EL TRIUNFO	30-HERMOSILLO	MIGUEL ALEMAN (LA COCE)	URBANO	R33-PM-HER09-0803	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	-	-	130,809	130,809	130,809	130,809	100%	0	0	POZO	1	1	100%	OBRA TERMINADA
87793	REPARACION E INSTALACION BOMBA POZO AGUA POTABLE	50-RAYON	LA PAZ (LA PAZ DE RAYON)	RURAL	9-002	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	11,500	11,500	11,500	11,500	100%	0	0	POZO	1	1	100%	

124991	REHABILITACION DE AGUA POTABLE	56-SAN MIGUEL DE HORCASITAS	PESQUEIRA	URBANO	F06	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA DO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLA DO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO			234,147	234,147	234,147	234,147	100%	0	0	0	POZO	1	1	100%		
124642	REHABILITACION DEL POZO DE AGUA POTABLE	56-SAN MIGUEL DE HORCASITAS	SAN MIGUEL DE HORCASITAS	URBANO	F09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA DO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLA DO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO			18,395	18,395	18,395	18,395	100%	0	0	0	POZO	1	1	100%		
113002	REHABILITACION POZO AGUA POTABLE	83-TEPACHE	TEPACHE	URBANO	9-001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA DO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLA DO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			62,921	62,921	62,921	62,921	100%	0	0	0	POZO	1	1	100%		
165071	REHABILITACION DE POZO DE AGUA EJ. ENRIQUE LANDA	72-SAN IGNACIO RIO MUERTO	ENRIQUE LANDA B.	RURAL	530	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA DO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLA DO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			6,223	6,223	6,223	6,223	100%	0	0	0	POZO	1	1	100%	LAS VARIACIONES EN EL MONTO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS SE DEBE A LA EJECUCION DE 33 PROYECTOS MAS CON EL FONDO.	
113966	REHABILITACION POZO AGUA POTABLE DE GUAYCORA BACANORA SONORA	9-BACANORA	GUAYCORA	RURAL	BACA-FISM03-2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA DO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLA DO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS BACANORA SONORA			40,500	40,500	40,500	40,500	100%	0	0	0	POZO	2	2	100%		
EQUIPAMIENTO																										
64097	EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE EN: E.J. LAZARO Cárdenas Y E.J. EL CHORIZO; REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE EN TORIM, MPO. DE GUAYMAS, SONORA	29-GUAYMAS	TORIM	RURAL	06 SC	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA DO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLA DO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA			341,053	341,053	341,053	341,053	100%	0	0	0	POZO	2	2	100%		
64071	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN LOS EJIDOS: SONORA, FCO. MARQUEZ, GRACIANO SANCHEZ, ADOLFO DE LA HUERTA Y TORIM	29-GUAYMAS	SONORA	RURAL	04 SC	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA DO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLA DO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA			520,825	520,825	520,825	520,825	100%	0	0	0	POZO	1	1	100%		
91173	EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE EN EL EJIDO PUERTO ARTURO	30-HERMOSILLO	PUERTO ARTURO	RURAL	R33PMA-HER000-0804	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA DO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLA DO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y RURAL			74,398	74,398	74,398	74,398	100%	0	0	0	POZO	1	1	100%	OBRA TERMINADA	
91343	VARIOS	30-HERMOSILLO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA DO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLA DO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y RURAL			219,889	219,889	219,889	0	0%	0	0	0	POZO	2	0	0%		
114494	EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE DE SANTO TOMAS	52-SAHUARIPA	SAHUARIPA	URBANO	27	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA DO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLA DO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIR OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			67,399	67,399	67,399	67,399	100%	0	0	0	POZO	1	1	100%		
124577	REHABILITACION DE POZO DE AGUA PATABLE	56-SAN MIGUEL DE HORCASITAS	PUEBLO NUEVO	RURAL	F05	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA DO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLA DO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO			217,562	217,562	217,562	217,562	100%	0	0	0	POZO	1	1	100%		
88242	EQUIPAMIENTO DE POZO EN ZONA URBANA EJIDAL	71-BENITO JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	32	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA DO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLA DO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ			110,184	110,184	110,184	110,184	100%	0	0	0	POZO	1	1	100%	ESTA OBRA CONSISTE EN EQUIPAMIENTO DE POZO YA EXISTENTE.	
DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE																										
CONSTRUCCION																										
106835	APORTACION A LA OBRA DE CONSTRUCCION DE TINACO	12-BACUM	INDEPENDENCIA (CAMPO 104)	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA DO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLA DO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DPTO DE OBRAS PUBLICAS			243,120	243,120	243,120	182,489	75%	0	0	0	TINACO	1	1	100%		
106742	APORTACION A LA OBRA DE CONSTRUCCION DE TINACO	12-BACUM	PRIMERO DE MAYO (CAMPO 77)	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA DO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLA DO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DPTO DE OBRAS PUBLICAS			400,000	400,000	400,000	399,806	100%	0	0	0	TINACO	1	1	100%		
113010	CONSTRUCCION PILETAS RECUPERACION DE AGUA	83-TEPACHE	TEPACHE	URBANO	9-002	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA DO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLA DO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			46,637	46,637	46,637	46,637	100%	0	0	0	TANQUE	2	2	100%		
REHABILITACION																										
131279	REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO	33-HUATABAMPO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	106101	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA DO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLA DO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA			243,448	243,448	243,448	243,448	100%	0	0	0	TANQUE	2	2	91%	SE REPORTA INFORMACION SEGUN GASTOS ENCONTRADOS EN EXPEDIENTES	
OTRAS OBRAS DE AGUA POTABLE																										
OTROS																										
106673	INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO	12-BACUM	PRIMERO DE MAYO (CAMPO 77)	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA DO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLA DO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DPTO DE OBRAS PUBLICAS			150,000	150,000	150,000	118,282	79%	0	0	0	OBRA	1	1	100%		
106964	OBRA COMPLEMENTARIA A LA AMPLIACION Y REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE	12-BACUM	LA BOMBA (JUAN M. TETABIATE)	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA DO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLA DO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DPTO DE OBRAS PUBLICAS			116,629	116,629	116,629	116,629	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%		
106711	REHABILITACION DE EQUIPO DE BOMBEO	12-BACUM	LA TINA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA DO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLA DO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DPTO DE OBRAS PUBLICAS			3,000	3,000	3,000	2,919	97%	0	0	0	OBRA	1	1	100%		
73273	AMPLIACION AGUA POTABLE EN FRACC.CERRO PRIETO ETAPA 3	17-CABORCA	HEROICA CABORCA	URBANO	08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA DO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLA DO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OOMAPAS			393,995	393,995	393,995	393,995	100%	0	0	0	METRO LINEAL	2,238	2,238	100%		
92389	REUBICACION DE SUBESTACION ELECTRICA Y SUMINISTRO DE ARRANQUE EN POZO DE AGUA POTABLE	83-ALAMOS	MACOYAHUI	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA DO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLA DO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL			72,893	72,893	72,893	72,893	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	EL RECURSO EJERCIDO SE APLICO EN EL RETIRO Y REUBICACION DE SUBESTACION ELECTRICA QUEDANDO PENDIENTE DE EJECUTAR LA CONSTRUCCION DEL POZO, YA QUE DONDE ORIGINALMENTE SE TENIA PROGRAMADO CONSTRUIRLO, NO DIDO EL VOLUMEN DE AGUA REQUERIDO.	
102845	AGUA POTABLE EN CALLE TERRITORIO NACIONAL	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA DO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLA DO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			166,196	166,196	166,196	166,196	100%	0	0	0	METROS LINEALES	199	199	100%		
102846	RED AGUA POTABLE CALLE MANUEL AMADOR Y HECTOR REYES COL. CTS-CROC	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA DO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLA DO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			851,520	851,520	851,520	851,520	100%	0	0	0	METRO LINEAL	563	563	100%		

10644	RED DE AGUA POTABLE CALLE TORRE MONTANA COL. LAS TORRES	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	85,958	85,958	85,958	85,958	100%	0	0	0	METRO LINEAL	106	106	100%	
10668	RED DE AGUA POTABLE CALLE CATORCEAVA COL. SOLIDARIDAD	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	83,832	25,149	25,149	25,149	100%	0	0	0	METRO LINEAL	253	75	30%	
102847	RED DE AGUA POTABLE CALLE CIRCUITO LEY 101 LADO OESTE	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	166,078	116,254	116,254	116,254	100%	0	0	0	METRO LINEAL	163	82	50%	
106414	RED DE AGUA POTABLE CALLE DECIMA COL. SOLIDARIDAD	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	137,394	99,900	99,900	99,900	100%	0	0	0	METRO LINEAL	382	277	73%	
105232	RED DE AGUA POTABLE CALLE JACINTO LOPEZ	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	53,814	53,814	53,814	53,814	100%	0	0	0	METRO LINEAL	67	67	100%	
105632	RED DE AGUA POTABLE CALLE PLACIDO RIOS COL. FLORES MAGON	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	55,114	41,294	41,294	41,294	100%	0	0	0	METRO LINEAL	156	116	75%	
105474	RED DE AGUA POTABLE CALLE TORRE CFE COL. LAS TORRES	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	50,637	50,637	50,637	50,637	100%	0	0	0	METRO LINEAL	64	64	100%	
106237	RED DE AGUA POTABLE EN CALLE EN CALLE JESUS YUREM	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	110,469	102,638	102,638	102,638	100%	0	0	0	METRO LINEAL	240	224	93%	
102848	RED DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE COL. BELLA VISTA SECCION DORADA	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	609,717	460,897	460,897	460,897	100%	0	0	0	METRO LINEAL	1,236	926	75%	
118663	REPARACION DE BOMBA DE POZO	47-PITQUITO	LA ESTACION (ESTACION PITQUITO)	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	RURAL	-	145,427	145,427	145,427	145,427	100%	0	0	0	EQUIPO	2	2	100%	REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO
154754	FLOTADOR DE AGUA PILA DE EJIDO EL COYOTILLO	58-SANTA ANA	EL COYOTILLO NORTE	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA SONORA	-	-	22,496	22,496	22,496	22,496	100%	0	0	0	FUENTE DE ABASTECIMIENTO	1	1	100%	ESTA OBRA ESTA TERMINADA
ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																									
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL																									
CONSTRUCCION																									
107086	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL	12-BACUM	SANTA TERESA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DPTO DE OBRAS PUBLICAS	-	-	41,000	41,000	41,000	40,328	98%	0	0	0	RED	1	1	100%	
AMPLIACION																									
90903	VARIAS COLONIAS	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	-	-	10,961	10,961	10,961	0	0%	0	0	0	RED	5	0	0%	
118548	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO VARIAS COLONIAS	47-PITQUITO	PITQUITO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	-	-	104,583	104,583	104,583	104,583	100%	0	0	0	RED	286	285	100%	SE REFIERE A METROS LINEALES
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO																									
CONSTRUCCION																									
105998	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE	12-BACUM	PRIMERO DE MAYO (CAMPO 77)	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DPTO DE OBRAS PUBLICAS	-	-	200,000	200,000	200,000	179,136	90%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
57513	INTRODUCCION DE DRENAJE DE SANITARIO EN LA C. MADERO ENTRE CALIFORNIA Y SAN LUIS POTOSI	18-CAJEME	ESPERANZA	URBANO	402 DR	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	-	-	818,088	818,088	818,088	818,088	100%	0	0	0	METRO LINEAL	1,577	1,577	100%	
67401	INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LAS C. TURQUESA Y GRANATE. COL. VALLE VERDE	18-CAJEME	CIUDAD OBREGON	URBANO	416 DR	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	-	-	757,422	757,422	757,422	757,422	100%	0	0	0	METRO LINEAL	446	446	100%	
32964	INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN C. ARGENTINA ENTRE BENITO JUAREZ Y MATAMOROS	18-CAJEME	COCORIT	URBANO	412 DR	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	-	-	669,719	669,719	669,719	669,719	100%	0	0	0	METRO LINEAL	2,092	2,092	100%	
48849	INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN C. BENITO JUAREZ ENTRE PINO SUAREZ Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	18-CAJEME	PROVIDENCIA	URBANO	410 DR	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	-	-	268,854	268,854	268,854	268,854	100%	0	0	0	METRO LINEAL	608	608	100%	
43991	INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN C. CHIAPAS ENTRE NORTE Y BANAMICHIL, COL. EL TUNEL	18-CAJEME	CIUDAD OBREGON	URBANO	404 DR	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	-	-	68,203	68,203	68,203	68,203	100%	0	0	0	METRO LINEAL	315	315	100%	
42699	INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN C. EMETERIO OCHOA ENTRE CTM Y C. 400. COL. SONORA	18-CAJEME	CIUDAD OBREGON	URBANO	406 DR	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	-	-	206,853	206,853	206,853	206,853	100%	0	0	0	METRO LINEAL	560	560	100%	
44574	INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN C. JESUS PACHECO ENTRE AGUASCALIENTES Y TEBARI. COL. CUAUTEMOC	18-CAJEME	CIUDAD OBREGON	URBANO	403 DR	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	-	-	252,742	252,742	252,742	252,742	100%	0	0	0	METRO LINEAL	385	385	100%	
49271	INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN C. JOSE MENDIVIL TALAMANTE Y PLAN DE IGUALA. COL. RUSSO VOGEL	18-CAJEME	CIUDAD OBREGON	URBANO	417 DR	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	-	-	336,939	336,939	336,939	336,939	100%	0	0	0	METRO LINEAL	378	378	100%	

45286	INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN C. PLAN DE GUADALUPE ENTRE 19 DE NOVIEMBRE Y PUERTO VALLARTA, COL. ALVARO OBREGON (ZONA URBANA LUIS ECHVERRIA)	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	URBANO	409 DR	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	-	-	-	-	483,362	483,362	483,362	483,362	100%	0	0	0	METRO LINEAL	792	792	100%	
45555	INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN C. VIOLETAS, GERANIOS Y GARDENIAS, COL. MAXIMILIANO R. LÓPEZ	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	URBANO	408 DR	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	-	-	-	-	522,613	522,613	522,613	522,613	100%	0	0	0	METRO LINEAL	856	856	100%	
43457	INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN C. LÁZARO CÁRDENAS ENTRE ALLENDE HIDALGO, COL. BENITO JUÁREZ	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	URBANO	405 DR	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	-	-	-	-	198,363	198,363	198,363	198,363	100%	0	0	0	METRO LINEAL	364	364	100%	
61969	INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA C. MADERO Y LUIS CAJEME ENTRE AGUILAS SERDÁN Y EMILIANO ZAPATA	18-CAJEME	PUEBLO YAQUI	URBANO	411 DR	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	-	-	-	-	557,064	557,064	557,064	557,064	100%	0	0	0	METRO LINEAL	949	949	100%	
172676	CONST. DE DRENAJE EN COL. SALVADOR VALENZUELA	26-ETCHOJOA	ETCHOJOA	URBANO	5 06 6107 176	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	-	-	182,638	182,638	182,638	182,638	100%	0	0	0	OBRAS	1	1	100%	
172713	CONSTRUCCION DE DRENAJE EN BASCONCOBE	26-ETCHOJOA	BASCONCOBE	URBANO	5 06 6107 189	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	-	-	578,731	578,731	578,731	578,731	100%	0	0	0	OBRAS	1	1	100%	
127379	INTRODUCCION DE DRENAJE COL. SALVADOS VALENZUELA GUERRA	26-ETCHOJOA	ETCHOJOA	URBANO	5 06 6107 232	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	-	-	-	-	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	0	RED	1	1	100%	CON ESTA OBRA LOS BENEFICIADOS SON 200 HABITANTES
66058	ALCANTARILLADO SANITARIO EN AVENIDA V ENTRE CALLE CARRILLO MARCOR Y ALVARADO COL. FÁTIMA	29-GUAYMAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	05 SD	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA	-	-	-	-	107,681	107,681	107,681	107,681	100%	0	0	0	METRO LINEAL	55	55	100%	
63971	CONSTRUCCIÓN RED DE DRENAJE EN FRACC. SAHUARI	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	URBANO	03 SD	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA	-	-	-	-	441,320	441,320	441,320	441,320	100%	0	0	0	METRO LINEAL	442	442	100%	
114504	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO EN AV RAYONMARISCAL Y OBREGON	52-SAHUARIPA	SAHUARIPA	URBANO	30	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIR OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	-	-	32,560	32,560	32,560	32,560	100%	0	0	0	OBRAS	1	1	100%	
AMPLIACION																											
114178	AMPLIACION Y REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	16-BENJAMIN HILL	BENJAMIN HILL	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	-	-	125,772	125,772	125,772	125,772	100%	0	0	0	OBRAS	1	1	100%	
74120	AMPLIACION RED DE DRENAJE EN FRACC.CERRO PRIETO SECC.3	17-CABORCA	HEROICA CABORCA	URBANO	12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION Y VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COAMAPAS	-	-	-	-	48,917	48,917	48,917	48,917	100%	0	0	0	METRO LINEAL	90	90	100%	
87488	AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO COLONIA POBRES	2-AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	URBANO	101201301001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA	-	-	-	-	540,921	540,921	540,921	540,921	100%	0	0	0	RED	540,921	540,921	100%	
63965	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN COLONIAS: GOLONDRINAS, MRADOR, MIGUEL HIDALGO Y 07 DE JUNIO	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	URBANO	02 SD	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA	-	-	-	-	611,183	611,183	611,183	611,183	100%	0	0	0	METRO LINEAL	138	138	100%	
63963	AMPLIACION RED DE DRENAJE COLO. GIL SAMANIEGO Y REHABILITACION DE DRENAJE EN COL. MIGUEL HIDALGO Y COL. POPULAR	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	URBANO	01 SD	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA	-	-	-	-	246,602	246,602	246,602	246,602	100%	0	0	0	METRO LINEAL	110	110	100%	
88783	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, COL. LA PONDEROSA	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	R33-HER09-0809	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	-	-	-	-	1,303,452	1,303,452	1,303,452	935,484	72%	0	0	0	METRO LINEAL	1,580	1,501	95%	
88641	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, COL. MIGUEL ANGEL JIMENEZ	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	R33-HER09-0802	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	-	-	-	-	208,660	208,660	208,660	170,920	82%	0	0	0	METRO LINEAL	237	237	100%	OBRAS TERMINADA
88675	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN AVE. TAJITOS / CALLES 18 DE MARZO Y COLORADA, COL. SAN LUIS	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	R33-HER09-0807	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	-	-	-	-	79,213	79,213	79,213	75,752	96%	0	0	0	METRO LINEAL	74	74	100%	OBRAS TERMINADA
88479	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO II ETAPA, COL. LAURA ALICIA FRIAS	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	R33-HER09-0801	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	-	-	-	-	3,661,530	3,661,530	3,661,530	3,660,272	100%	0	0	0	METRO LINEAL	6,289	6,289	100%	OBRAS TERMINADA
141434	AMPLIACION RED DE ALCANTARILLADO COL ALAMEDA Y VILLA REAL	41-NACCOZARI DE GARCIA	NACCOZARI DE GARCIA	URBANO	NACCOZARI-0209	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	-	-	1,158,337	1,158,337	1,158,337	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	500	0	0%	NO EXISTE INFORMACION EN LOS ARCHIVOS DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, POR LO TANTO SE DESCONOCE EL ESTADO DE LA OBRA.
141754	AMPLIACION RED DE ALCANTARILLADO COL CAMI	41-NACCOZARI DE GARCIA	NACCOZARI DE GARCIA	URBANO	NACCOZARI-0109	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	-	-	350,000	350,000	350,000	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	250	0	0%	NO EXISTE INFORMACION EN LOS ARCHIVOS DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, POR LO TANTO SE DESCONOCE EL ESTADO DE ESTA OBRA.
105631	AMPL. DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COL. TIERRA Y LIBERTAD	42-NAVOJOA	NAVOJOA	URBANO	5-68-6107-03004	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	-	-	-	-	450,000	450,000	450,000	450,000	100%	0	0	0	METRO LINEAL	1,820	1,820	100%	EL IMPORTE EJERCIDO ES RECURSO COMPLEMENTARIO AL PROGRAMA HABITAT 2009
114081	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN ONAVAS	44-ONAVAS	ONAVAS	URBANO	05	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	-	-	29,749	29,749	29,749	29,749	100%	0	0	0	OBRAS	1	1	100%	
136252	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EJIDO EL CLARO COLONIA NUEVA	58-SANTA ANA	EL CLARO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA	-	-	-	-	147,425	147,425	147,425	147,425	100%	0	0	0	RED	1	1	100%	
154420	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN AVENIDA YANEZ ENTRE CALLE 15 Y ARROYO	58-SANTA ANA	SANTA ANA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA SONORA	-	-	-	-	89,335	89,335	89,335	89,335	100%	0	0	0	OBRAS	1	1	100%	ESTA OBRA ESTA TOTALMENTE TERMINADA

86388	CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS ECOLOGICAS	71-BENITO JUÁREZ	PAREDÓN COLORADO (PAREDÓN VIEJO)	URBANO	19	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN - VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE BENTO JUÁREZ			440.000	440.000	440.000	440.000	100%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	40	40	100%	OBRA SIN INICIAR,DEBIDO A PROCESO ADMINISTRATIVO SEGUN INSTRUCCIONES DEL ORGANO DE CONTROL MUNICIPAL.
	OTRAS OBRAS DE ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																							
172726	REHAB. DE DRENAJE EN EL ALTO GUAYPARIN	26-ETCHOJOA	GUAYPARIN	RURAL	5 06 6107 214	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			160.124	160.124	160.124	160.124	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
172720	REHAB. DE POZOS DE VISITA EN COLLUIS DONALDO COLOSO	26-ETCHOJOA	ETCHOJOA	URBANO	5 06 6107 206	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			127.773	127.773	127.773	127.773	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
92531	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO VARIAS COLONIAS	3-ALAMOS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIOUR			260.000	260.000	260.000	260.000	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA CONCLUIDA
102849	ALCANTARILLADO CALLE SOYOPA COL. EMPALME	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			170.341	51.102	51.102	51.102	100%	0	0	METROS LINEALES	129	39	30%	
107360	DRENAJE CALLE SIERRA ENCANTADA	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			57.135	57.135	57.135	57.135	100%	0	0	METRO LINEAL	35	35	100%	
107281	DRENAJE CALLE TORRE LATINOAMERICANA COL. LAS TORRES	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			114.198	114.198	114.198	114.198	100%	0	0	METRO LINEAL	322	322	100%	
107214	RED DE ALCANTARILLADO CALLE JESUS YUREM	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			220.937	102.638	102.638	102.638	100%	0	0	METRO LINEAL	240	110	46%	
102850	RED DE ALCANTARILLADO CALLE MOJAVE ENTRE CALLE XXIMES Y ABRAHAM ZAIED	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			354.496	340.550	340.550	340.550	100%	0	0	METRO LINEAL	110	105	95%	
102851	RED DE ALCANTARILLADO CALLE TORRE BABEL OESTE	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			78.860	23.658	23.658	23.658	100%	0	0	METRO LINEAL	70	21	30%	
102852	RED DE ALCANTARILLADO CALLE TORRE GARIBALDI COL. LAS TORRES	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			102.859	102.859	102.859	102.859	100%	0	0	METRO LINEAL	97	97	100%	
106895	RED DE ALCANTARILLADO CALLE TORRE MONTANA COL. LAS TORRES	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			81.068	81.068	81.068	81.068	100%	0	0	METRO LINEAL	156	156	100%	
102853	RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE LAGO AZUL	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			127.887	127.887	127.887	127.887	100%	0	0	METROS LINEALES	162	162	100%	
107447	RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE SIERRA SANTA FE COL.BENITO JUAREZ	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			94.230	86.768	86.768	86.768	100%	0	0	METRO LINEAL	117	117	100%	
102854	RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE TORRE DE MARFIL PONIENTE	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			307.228	242.312	242.312	242.312	100%	0	0	METROS LINEALES	428	340	79%	
102855	RED DE ALCANTARILLADO EN CALLEJON SIN NOMBRE	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			83.239	83.239	83.239	83.239	100%	0	0	METROS LINEALES	0	0	0%	
107099	RED DE DRENAJE CALLE MARCOS JEREZ COL. CTS-CROC	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			49.915	49.915	49.915	49.915	100%	0	0	METRO LINEAL	33	33	100%	
107026	RED DE DRENAJE CALLE PRIVADA TORRE EIFFEL COL. LAS TORRES	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			14.328	14.328	14.328	14.328	100%	0	0	METRO LINEAL	19	19	100%	
107163	RED DE DRENAJE CALLE TORRE CFE COL. LAS TORRES	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			71.041	71.041	71.041	71.041	100%	0	0	METRO LINEAL	78	78	100%	
106806	RED DRENAJE CALLE JACINTO LOPEZ, COL. FLORES MASON	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			48.867	48.867	48.867	48.867	100%	0	0	METRO LINEAL	358	358	100%	
108260	APORTACION PARA OBRAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	7-ATIL	ATIL	URBANO	04	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	DIR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			108.861	108.861	108.861	107.312	99%	0	0	OBRA	108.861	107.312	99%	
	URBANIZACION MUNICIPAL																							
	CALLES																							
	CONSTRUCCIÓN																							
90366	PAVIMENTACION DE CALLES	10-BACERAC	BACERAC	URBANO	06	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION - VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			230.000	230.000	230.000	230.000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	920	920	100%	
91125	PAVIMENTACION DE CALLES	15-BAVISPE	BAVISPE	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION - VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE BAVISPE			384.841	384.841	384.300	384.841	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1.500	1.500	100%	
114211	CONSTRUCCIÓN DE CAMELLON Y ALUMBRADO PUBLICO EN C JUAREZ	16-BENJAMIN HILL	BENJAMIN HILL	URBANO	12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION - VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			25.000	25.000	25.000	25.000	100%	0	0	M2, CAMELLONES	1	1	100%	
48321	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN COL. LOS MISIONEROS (LAS CACHIMBAS)	18-CAJEME	CIUDAD OBRÉGÓN	URBANO	401	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION - VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA			709.221	709.221	709.221	709.221	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1.404	1.404	100%	

67844	PAVIMENTACION DE LA C. ALVARO OBREGON ENTRE CALIFORNIA Y GUANAJUATO	18-CAJEME	ESPERANZA	URBANO	413	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	-	-	287,533	287,533	287,533	287,533	100%	0	0	METROS CUADRADOS	551	551	100%
67764	PAVIMENTACION DE LA C. JUAN DE LA BARRERA ENTRE BLVD. LAS TORRES Y MICHOCAN, COL. LIBERTAD	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	URBANO	414	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD FEDERAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	-	-	477,999	477,999	477,999	477,999	100%	0	0	METROS CUADRADOS	858	858	100%
48539	PAVIMENTACION DE LA C. PIPLA ENTRE FRESNO Y ZONA URBANA, TOBARITO	18-CAJEME	MARTE R. GOMEZ (TOBARITO)	URBANO	407	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	-	-	1,366,505	1,366,505	1,366,505	1,366,505	100%	0	0	METROS CUADRADOS	3,986	3,986	100%
68029	PAVIMENTACION DE LA C. ROSENDO MONTIEL ENTRE PABLO GONZALEZ TORRES Y BLVD. LAS TORRES	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	URBANO	415	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	-	-	1,299,500	1,299,500	1,299,500	1,299,500	100%	0	0	METROS CUADRADOS	4,770	4,770	100%
67690	PAVIMENTACION DE LAS C. TURQUESA Y GRANATE, COL. VALLE VERDE	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	URBANO	416 PAV	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	-	-	1,711,187	1,711,187	171,187	1,711,187	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,834	2,834	100%
33003	PAVIMENTACION EN C. ARGENTINA ENTRE BENITO JUAREZ Y MATAMOROS	18-CAJEME	COCORIT	URBANO	412 PAV	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	-	-	2,564,833	2,564,833	2,564,833	2,564,833	100%	0	0	METROS CUADRADOS	8,666	8,666	100%
50267	PAVIMENTACION EN C. BENITO JUAREZ ENTRE PINO SUAREZ Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	URBANO	410 PAV	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	-	-	2,856,576	2,856,576	2,856,576	2,856,576	100%	0	0	METROS CUADRADOS	7,192	7,192	100%
44042	PAVIMENTACION EN C. CHIAPAS ENTRE NORTE Y BANAMICH, COL. EL TUNEL	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	URBANO	404 PAV	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	-	-	724,661	724,661	724,661	724,661	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,392	1,392	100%
42807	PAVIMENTACION EN C. EMETERIO OCHOA ENTRE CTM Y C. 400, COL. SONORA	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	URBANO	406 PAV	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	-	-	851,776	851,776	851,776	851,776	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,137	1,137	100%
44742	PAVIMENTACION EN C. JESUS PACHECO ENTRE AGUASCALIENTES Y TEBARI, COL. CUAUHTEMOC	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	URBANO	403 PAV	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	-	-	1,040,703	1,040,703	1,040,703	1,040,703	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,703	2,703	100%
49436	PAVIMENTACION EN C. JOSE MENDIVIL TALAMANTE Y PLAN DE IGUALA, COL. RUSSO VOGEL	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	URBANO	417 PAV	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	-	-	2,054,123	2,054,123	2,054,123	2,054,123	100%	0	0	METROS CUADRADOS	7,132	7,132	100%
45361	PAVIMENTACION EN C. PLAN DE GUADALUPE ENTRE 19 DE NOVIEMBRE Y PUERTO VALLARTA, COL. ALVARO OBREGON (ZONA URBANA LUIS ECHEVERRIA)	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	URBANO	409 PAV	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	-	-	1,990,397	1,990,397	1,990,397	1,990,397	100%	0	0	METROS CUADRADOS	5,170	5,170	100%
45663	PAVIMENTACION EN C. VIOLETAS, GERANIOS Y GARDENIAS, COL. MAXIMILIANO R. LOPEZ	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	URBANO	408 PAV	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	-	-	2,151,936	2,151,936	2,151,936	2,151,936	100%	0	0	METROS CUADRADOS	5,589	5,589	100%
43705	PAVIMENTACION EN C. JON. LAZARO CARDENAS ENTRE ALLENDE E HIDALGO, COL. BENITO JUAREZ	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	URBANO	405 PAV	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	-	-	816,791	816,791	816,791	816,791	100%	0	0	METROS CUADRADOS	3,138	3,138	100%
61878	PAVIMENTACION EN LA C. MADERO ENTRE CALIFORNIA Y SAN LUIS POTOSI	18-CAJEME	ESPERANZA	URBANO	402 PAV	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	-	-	3,292,316	3,292,316	3,292,316	3,292,316	100%	0	0	METROS CUADRADOS	10,284	10,284	100%
62023	PAVIMENTACION EN LA C. MADERO Y LUIS CAJEME ENTRE AGUILAS SERDAN Y EMIIANO ZAPATA	18-CAJEME	PUEBLO YAQUI	URBANO	411 PAV	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	-	-	2,293,792	2,293,792	2,293,792	2,293,792	100%	0	0	METROS CUADRADOS	9,313	9,313	100%
157562	PAVIMENTACION DE CALLES	2-AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	URBANO	PAVCALLES	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA	-	-	3,794,849	3,794,849	3,794,849	3,794,849	100%	0	0	M2, CONCRETO ASFALTICO	3,794,849	3,794,849	100%
113973	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO AV FRANCISCO J MADERO	24-DIVISADEROS	DIVISADEROS	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	163,101	163,101	163,101	163,101	100%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	1	1	100%
113980	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO C BENITO JUAREZ	24-DIVISADEROS	DIVISADEROS	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	18,754	18,754	18,754	18,754	100%	0	0	M2, CONCRETO ASFALTICO	1	1	100%
129503	CONTRUCCION DE VADO DE CONCRETO HIDRAULICO	26-ETCHOJOA	ETCHOJOA	URBANO	5 06 6107 237	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	-	-	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	445	445	100%
66007	CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL EN CALLEJON COAHUILA FINAL ENTRE AVE. BAJA CALIFORNIA Y AVE. HERMOSILLO EN COL. LOMA LINDA	29-GUAYMAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	24 SE	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA	-	-	415,769	415,769	415,769	415,769	100%	0	0	ANDADOR	1	1	100%
66092	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN Y AREA DE ESTACIONAMIENTO EN AVE. V FINAL COL. SAN VICENTE	29-GUAYMAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	25 SE	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA	-	-	392,413	392,413	392,413	392,413	100%	0	0	METROS CUADRADOS	118	118	100%
64009	PAVIMENTACION CALLE DE ACCESO PARTE ALTA COL. MIGUEL HIDALGO (CAÑON DE LA ANTENA)	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	URBANO	17 SE	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA	-	-	438,396	438,396	438,396	438,396	100%	0	0	METROS CUADRADOS	768	768	100%
64046	PAVIMENTACION CALLE PARALELA A CARRETERA INTERNACIONAL COL. FATIMA	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	URBANO	10 SE	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA	-	-	774,863	774,863	774,863	774,863	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,593	1,593	100%
64125	PAVIMENTACION CIRCUITO CERRO GANDAREÑO (II ETAPA)	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	URBANO	15 SE	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA	-	-	937,335	937,335	937,335	937,335	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,280	1,280	100%
64113	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE ROBLE COL. 23 DE MARZO	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	URBANO	05 SE	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA	-	-	602,328	602,328	602,328	602,328	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,369	1,369	100%
64117	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MANZ. 177 COL. CAÑON ANTENA	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	URBANO	09 SE	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA	-	-	590,602	590,602	590,602	590,602	100%	0	0	METROS CUADRADOS	795	795	100%
64121	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CIRCUITO VIAL COL. GIL SAMANIEGO	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	URBANO	12 SE	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA	-	-	596,628	596,628	596,628	596,628	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,071	1,071	100%
63999	PAVIMENTACION DE AVE. ENCINAS ENTRE CIRCUITO VIAL M. GATES Y CALLE JESUS GARCIA COL. TERMO	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	URBANO	14 SE	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA	-	-	797,704	797,704	797,704	797,704	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,012	1,012	100%
64027	PAVIMENTACION DE AVE. ENCINAS Y CALLEJON QUINTO DE CALLE JESUS GARCIA A AVE. IV SECTOR PUNTA ARENA	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	URBANO	07 SE	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA	-	-	618,110	618,110	618,110	618,110	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,050	1,050	100%
64033	PAVIMENTACION DE AVE. XVIII FINAL (ARROYO) EN SECTOR GOLONDRINAS	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	URBANO	11 SE	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA	-	-	785,348	785,348	785,348	785,348	100%	0	0	METROS CUADRADOS	957	957	100%
64066	PAVIMENTACION DE CALLE 18 DE AVE. 00 A PARTE ALTA COLONIA CANTERA	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	URBANO	16 SE	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA	-	-	253,957	253,957	253,957	253,957	100%	0	0	METROS CUADRADOS	715	715	100%
64058	PAVIMENTACION DE CALLE 6 DE AVE. VII A AVE. VIII SECTOR GANDAREÑO	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	URBANO	13 SE	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA	-	-	895,923	895,923	895,923	895,923	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,328	1,328	100%

64653		PAVIMENTACION DE CALLEJON PRIMERO EN SECTOR PUNTA ARENA	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	URBANO	20 SE	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA							979,149	979,149	979,149	979,149	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,300	1,300	100%	
65969		PAVIMENTACION EN AVE. XXI ENTRE CALLES 9 Y 10 COL. CENTRO	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	URBANO	21 SE	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA							389,112	389,112	389,112	389,112	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	368	368	100%	
64021		PAVIMENTACION EN CALLE SIN NOMBRE MANZ. COL. MIGUEL HIDALGO (CAÑON DE LA ANTENA)	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	URBANO	08 SE	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA							914,301	914,301	914,301	914,301	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,624	1,624	100%	
106900		COLOCACION DE ADQUIN ROMANO CALLE MORELOS	3-ALAMOS	ALAMOS	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIUR							719,886	719,886	719,886	719,886	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,272	2,272	100%	OBRA CONCLUIDA
106770		CONSTRUCCION DE CALLEJON DIF. COLONIA CHURUBUSCO	3-ALAMOS	ALAMOS	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIUR							539,335	539,335	539,335	539,335	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,600	1,600	100%	OBRA CONCLUIDA
106732		CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CALLE AGUA MARINA	3-ALAMOS	ALAMOS	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIUR							259,970	259,970	259,970	259,970	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	450	450	100%	LAS METAS SE REDUJERON DE ACUERDO A LO PROGRAMADO INICIALMENTE PARA QUEDAR EJECUTADOS SOLAMENTE LOS CONCEPTOS DE GUARNICIONES E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA
106666		CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CALLEJON COBACH	3-ALAMOS	ALAMOS	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIUR							201,665	201,665	201,665	201,665	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	400	400	100%	META CUMPLIDA
106542		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CALLE SIN UNIDAD DEPORTIVA	3-ALAMOS	ALAMOS	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIUR							195,880	195,880	195,880	195,880	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	600	600	100%	SE REDUCEN LAS METAS EN CUANTO A LO PROGRAMADO INICIALMENTE Y SOLO QUEDAN EJECUTADOS LOS CONCEPTOS DE GUARNICIONES E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA. ES DECIR LO QUE OBRA CONCLUIDA
106821		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLEJON EL VOLANTIN	3-ALAMOS	ALAMOS	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIUR							243,917	243,917	243,917	243,917	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	750	750	100%	
106327		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE GEMA HASTA TURQUESA	3-ALAMOS	ALAMOS	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIUR							227,412	227,412	227,412	227,412	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	536	536	100%	LAS METAS SE REDUJERON DE ACUERDO A LO CUMPLIDO HASTA EL TERCER TRIMESTRE YA QUE SOLO FUERON EJECUTADOS LOS CONCEPTOS DE GUARNICIONES E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA. OBRA CONCLUIDA
106408		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLEJON ESTACION	3-ALAMOS	ALAMOS	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIUR							626,839	626,839	626,839	626,839	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,800	1,800	100%	
89613		PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA CALIENTE EN CALLE BACDACH	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	R33-HER09-0804	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA							710,615	710,615	710,615	228,066	32%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,445	1,430	99%	
89640		PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA CALIENTE EN CALLE CUMPAS	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	R33-HER09-0804	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA							727,626	727,626	727,626	287,407	39%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,458	1,444	99%	
89572		PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA CALIENTE EN CALLE LERDO DE TEJADA / SOLIDARIDAD Y LEANDRO P. GARCIA	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	R33-HER09-0803	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA							2,227,558	2,227,558	2,227,558	1,932,014	87%	0	0	0	METROS CUADRADOS	4,318	4,318	100%	OBRA TERMINADA
89771		PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA CALIENTE EN CALLE POTAM	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	R33-HER09-0804	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA							1,392,817	1,392,817	1,392,817	771,787	55%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,598	2,572	99%	
85589		PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA CALIENTE EN CALLE YANEZ / BACERAC Y OPODEPE	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	R33-HER09-0803	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA							1,862,347	1,862,347	1,862,347	1,712,369	92%	0	0	0	METROS CUADRADOS	6,619	6,619	100%	OBRA TERMINADA
90304		PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA CALIENTE EN CALLES ALFONSO ARMENTA / FRANCISCO VILLA Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	R33-HER09-0808	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA							2,066,409	2,066,409	2,066,409	1,487,584	72%	0	0	0	METROS CUADRADOS	3,069	3,008	98%	
90342		PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA CALIENTE EN CALLES AVE. DEL FUERTE / SOLIDARIDAD Y ENRIQUE LEON	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	R33-HER09-0808	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA							1,378,501	1,378,501	1,378,501	1,003,528	73%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,287	2,222	98%	
90412		PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA CALIENTE EN CALLES CALLEJON LOS PINOS / GILDARDO MAGANA Y DOCEAVA	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	R33-HER09-0808	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA							491,804	491,804	491,804	386,371	79%	0	0	0	METROS CUADRADOS	657	644	98%	
90395		PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA CALIENTE EN CALLES CD. ROSARIO / INDEPENDENCIA Y BLVD. SOLIDARIDAD	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	R33-HER09-0808	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA							1,223,277	1,223,277	1,223,277	678,432	55%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,604	2,552	98%	
90357		PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA CALIENTE EN CALLES CHOIX / SOLIDARIDAD Y ENRIQUE LEON	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	R33-HER09-0808	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA							1,675,455	1,675,455	1,675,455	1,494,808	89%	0	0	0	METROS CUADRADOS	3,448	3,379	98%	
90375		PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA CALIENTE EN CALLES COSALA / ITURBIDE Y BLVD. SOLIDARIDAD	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	R33-HER09-0808	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA							1,444,574	1,444,574	1,444,574	730,062	51%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,843	2,786	98%	
90327		PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA CALIENTE EN CALLES JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ / LAURO GALVEZ Y RAMON BALLESTEROS	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	R33-HER09-0808	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA							1,160,708	1,160,708	1,160,708	1,014,174	87%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,742	2,687	98%	
90251		PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA CALIENTE EN CALLES MINA LA CARRILENA / PAPAPOS Y MINA LA ESMERALDA	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	R33-HER09-0808	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA							708,948	708,948	708,948	455,004	64%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,408	1,379	98%	
90282		PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA CALIENTE EN CALLES MINA LA ESMERALDA / MINA LA CARRILENA Y LAZARO CARDENAS	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	R33-HER09-0808	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA							1,085,410	1,085,410	1,085,410	346,081	32%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,847	1,809	98%	
90224		PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA CALIENTE EN CALLES NACORICHI / SIMON BLEY Y DOCE DE OCTUBRE	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	R33-HER09-0806	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA							1,209,796	1,209,796	1,209,796	603,874	50%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,303	2,257	98%	
90031		PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA CALIENTE EN CALLES NACORICHI GRANDE / LOPEZ DEL CASTILLO Y OLIVARES	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	R33-HER09-0805	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA							739,472	739,472	739,472	443,043	60%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,651	1,651	100%	OBRA TERMINADA
90162		PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA CALIENTE EN CALLES OPODEPE / REYES Y YANEZ	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	R33-HER09-0806	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA							892,492	892,492	892,492	441,653	49%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,364	1,187	87%	

90134		PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA CALIENTE EN CALLES PEDRO ROSAS / BLYD. SOLIDARIDAD Y EMANCIPACION	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	R33-HER09-0B06	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	-	-	2,169,722	2,169,722	2,169,722	1,806,127	83%	0	0	0 METROS CUADRADOS	3,553	3,482	98%	
89967		PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA CALIENTE EN CALLES RANCHO VIEJO / SIMON BLEY Y CARLOS CATUREGLI	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	R33-HER09-0B05	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	-	-	1,817,486	1,817,486	1,817,486	1,304,865	72%	0	0	0 METROS CUADRADOS	3,620	3,620	100%	OBRA TERMINADA
90095		PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA CALIENTE EN CALLES SANTA ROSA / HEROES DE CABORCA Y REYES	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	R33-HER09-0B06	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	-	-	979,763	979,763	979,763	389,202	40%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,361	1,333	98%	
89987		PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA CALIENTE EN CALLES SUAGUI GRANDE / CARLOS CATUREGLI Y SIMON BLEY	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	R33-HER09-0B05	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	-	-	2,336,009	2,336,009	2,336,009	1,830,568	78%	0	0	0 METROS CUADRADOS	5,247	5,247	100%	OBRA TERMINADA
89939		PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA CALIENTE EN CALLES TECORIPA / CARLOS CATUREGLI Y LOPEZ DEL CASTILLO	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	R33-HER09-0B05	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	-	-	765,074	765,074	765,074	364,040	48%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,238	1,238	100%	OBRA TERMINADA
90197		PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA CALIENTE EN CALLES TEPACHE / SIMON BLEY Y MONTEVERDE	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	R33-HER09-0B06	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	-	-	2,096,322	2,096,322	2,096,322	1,372,211	65%	0	0	0 METROS CUADRADOS	4,070	3,989	98%	
90067		PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA CALIENTE EN CALLES VILLA JUAREZ / ISRAEL GONZALEZ Y CALLE TRES	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	R33-HER09-0B05	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	-	-	721,103	721,103	721,103	497,142	69%	0	0	0 METROS CUADRADOS	958	958	100%	OBRA TERMINADA
89802		PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA CALIENTE EN TRAMO AISLADO DE LA CALLE DE LOS MAYOS / ANGEL ARREOLA Y LAZARO MERCADO	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	R33-HER09-0B04	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	-	-	806,840	806,840	806,840	705,530	87%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,841	1,822	99%	
89842		PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA CALIENTE EN TRAMO AISLADO DE LA CALLE DE LOS MAYOS / CABO SAN LUCAS Y CABO BLANCO	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	R33-HER09-0B04	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	-	-	2,058,418	2,058,418	2,058,418	1,791,342	87%	0	0	0 METROS CUADRADOS	4,979	4,929	99%	
89664		PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA CALIENTE EN TRAMO AISLADO DE LA CALLE SAN FELIPE	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	R33-HER09-0B04	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	-	-	454,420	454,420	454,420	223,612	49%	0	0	0 METROS CUADRADOS	904	895	99%	
89705		PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA CALIENTE EN TRAMO AISLADO DE LA CALLE ETCHOJOA	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	R33-HER09-0B04	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	-	-	398,981	398,981	398,981	336,276	84%	0	0	0 METROS CUADRADOS	738	717	97%	
89887		PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA CALIENTE EN TRAMO AISLADO DE LA CALLE HERMENEGLDO RANGEL	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	R33-HER09-0B04	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	-	-	450,583	450,583	450,583	135,807	30%	0	0	0 METROS CUADRADOS	624	580	93%	
89914		PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA CALIENTE EN TRAMO AISLADO DE LA CALLE IRIDIO	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	R33-HER09-0B04	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	-	-	734,019	734,019	734,019	228,065	31%	0	0	0 METROS CUADRADOS	867	460	53%	
90154		PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL DE ARIBABI	31-HUACHINERA	ARIBABI	RURAL	01 PAVIMENTACION	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE HUACHINERA	-	-	389,839	389,839	389,839	389,839	100%	150	150	150 METROS CUADRADOS	1,560	1,560	100%	
155231		CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS GUARNICIONES Y BACHEOS EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO	33-HUATABAMPO	HUATABAMPO	URBANO	PAV-GUAR-HPO	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	EJECUTADAS POR DESARROLLOS ENKARES SA DE CV CARLOS ENRIQUE LOPEZ ZAMUDIO Y TERRACERIA Y OBRA CIVIL SA DE CV	-	-	5,636,950	5,636,950	5,636,950	5,636,950	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,000	1,000	100%	
91044		CONST. DE PAVIMENTO DE CONCRETO EN ACCESO A PUEBLO VIEJO	42-NAVOJOA	NAVOJOA	URBANO	5-68-6107-0412	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	-	-	230,592	230,592	230,592	230,592	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	464	464	100%	
90656		PAVIMENTACION DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE PUEBLO MAYO	42-NAVOJOA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	5-68-6107-04114	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	-	-	1,900,000	1,900,000	1,900,000	1,886,171	99%	0	0	0 METROS CUADRADOS	12,297	12,297	100%	
87443		PAVIMENTACION DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE BACABACHI	42-NAVOJOA	BACABACHI	RURAL	5-68-6107-04092	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	-	-	1,989,765	1,989,765	1,989,765	1,519,561	76%	0	0	0 METROS CUADRADOS	9,402	9,402	100%	
108293		PAVIMENTACION DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE CHIRAJOBAMPO	42-NAVOJOA	CHIRAJOBAMPO	RURAL	5-68-6107-04118	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	-	-	1,122,778	1,122,778	1,122,778	1,122,778	100%	312,241	312,241	312,241 METROS CUADRADOS	6,600	6,600	100%	
103893		PAVIMENTACION DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE FUNDICION	42-NAVOJOA	FUNDICION	RURAL	5-68-6107-04106	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	-	-	1,042,934	1,042,934	1,042,934	1,042,934	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	6,420	6,420	100%	
89574		PAVIMENTACION DE CALLE ETCHOJOA E/ URES Y ARIZPE Y C. AIRZPE E/ ETCHOJOA Y TONICHI EN LA COL. SONORA.	42-NAVOJOA	NAVOJOA	URBANO	5-68-6107-04108	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	-	-	780,798	780,798	780,798	780,798	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	2,368	2,550	108%	EN ESTA ACCION EL TOTAL ASIGNADO SUFRIÓ UN INCREMENTO EN RELACION CON EL TRIMESTRE ANTERIOR, ESTO DEBIDO A QUE SE REALIZARON VOLUMENES EXCEDENTES DENTRO DE LA OBRA. PARA
89256		PAVIMENTACION DE CALLE FLORES MAGON ENTRE JIMENEZ Y QUINTANA ROO EN LA COL. TIERRA BLANCA	42-NAVOJOA	NAVOJOA	URBANO	5-68-6107-04108	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	-	-	1,624,448	1,624,448	1,624,448	1,624,448	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	5,798	5,798	100%	
89392		PAVIMENTACION DE CALLE NICOLAS BRAVO E/ CLUB ROTARIO Y CALLE A. R. GOMEZ EN LA COL. TIERRA BLANCA	42-NAVOJOA	NAVOJOA	URBANO	5-68-6107-04108	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	-	-	836,740	836,740	836,740	834,931	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	2,624	2,624	100%	EL TOTAL ASIGNADO SUFRIÓ UN INCREMENTO EN RELACION CON EL TRIMESTRE ANTERIOR, ESTO ES DEBIDO A VOLUMENES EXCEDENTES DE LA OBRA, PARA LO CUAL SE PAGO UNA ESTIMACION ADICIONAL EL IMPORTE EJERCIDO EN ESTA OBRA FUE COMPLEMENTARIO AL PROGRAMA HABITAT 2009
90130		PAVIMENTACION DE CALLE QUINTA ENTRE LAZARO CARDENAS Y RIO FUERTE EN LA COL. LOPEZ NOGALES	42-NAVOJOA	NAVOJOA	URBANO	5-68-6107-04122	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	-	-	1,724,500	1,724,500	1,724,500	1,724,500	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	8,774	8,774	100%	
85189		PAVIMENTACION DE CJON. EMILIANO ZAPATA ENTRE GARCIA MORALES Y RINCON EN LA COL. JUAREZ EN NAVOJOA	42-NAVOJOA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5-68-6107-04087	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	-	-	698,014	698,014	698,014	698,014	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,696	1,696	100%	
97882		PAVIMENTACION DE CUERPO SUR EN BLYD. JACARANDAS E/ PITAHAYA Y 16 DE SEPTIEMBRE EN LA COL. ALLENDE	42-NAVOJOA	NAVOJOA	URBANO	5-68-6107-04122	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	-	-	3,675,000	3,675,000	3,675,000	3,675,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	15,100	15,100	100%	EL IMPORTE EJERCIDO EN ESTA OBRA, FUE COMPLEMENTARIO AL PROGRAMA HABITAT 2009
103775		PAVIMENTACION EN DIFERENTES SECTORES DE COLONIAS DE NAVOJOA	42-NAVOJOA	NAVOJOA	URBANO	5-68-6107-04081	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	-	-	2,884,195	2,884,195	2,884,195	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	12,000	12,000	100%	
88805		REHAB. DE TERRACERIAS EN LA COL. ARMANDO LOPEZ NOGALES	42-NAVOJOA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5-68-6107-04101	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	-	-	68,751	68,751	68,751	68,733	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	20,000	20,000	100%	
102856		PAVIMENTACION CALLE GUATEMALA COL. ESPERANZA	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	643,969	193,191	193,191	193,191	100%	0	0	0M2 CONCRETO ASFALTICO	1,236	371	30%	

102857		PAVIMENTACION CALLE INSURGENTES COL. BOLIVAR	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	399,470	399,470	399,470	399,470	100%	0	0	0	M2. CONCRETO ASFALTICO	604	604	100%	
102858		PAVIMENTACION CALLE RIO BRAVO COL. HEROES	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	846,024	846,024	846,024	846,024	100%	0	0	0	M2. CONCRETO ASFALTICO	1,122	888	80%	
114073		CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	44-ONAVAS	ONAVAS	URBANO	04	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	4,182	4,182	4,182	4,182	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	
118910		PAVIMENTACION VARIAS CALLES	47-PITQUITO	PITQUITO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	469,308	469,308	469,308	469,308	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,868	1,868	100%	
87861		CONSTRUCCION GUARNICIONES CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES	50-RAYON	RAYON	URBANO	9-004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	21,700	21,700	21,700	21,700	100%	0	0	0	M2. ACERAS BANQUETAS O ANDADORES	190	190	100%	
87908		CONSTRUCCION GUARNICIONESBLVD BENITO JUAREZ	50-RAYON	RAYON	URBANO	9-005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,000	2,000	2,000	2,000	100%	0	0	0	METROS	40	40	100%	
163360		APORTACION DEL AYUNTAMIENTO EN PAVIMENTACION CALLE ANGEL SERRANO	52-SAHUARIPA	SAHUARIPA	URBANO	07	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	30,500	30,500	30,500	30,500	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,125	1,125	100%	
163361		APORTACION DEL AYUNTAMIENTO EN PAVIMENTACION AVENIDA CORREGIDORA TERCERA ETAPA	52-SAHUARIPA	SAHUARIPA	URBANO	06	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	35,000	35,000	35,000	35,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	607	607	100%	
114510		PAVIMENTACION AV RAYONOBREGON Y MARISCAL	52-SAHUARIPA	SAHUARIPA	URBANO	32	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIR OBRA PUBLICAS MUNICIPALES	21,416	21,416	21,416	21,416	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	
87849		GUARN. AV. ABELARDO DE CALLE 2 A CALLE 10	55-SAN LUIS RIO COLORADO	GOLFO DE SANTA CLARA	URBANO	8107-001-001-002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	415,848	415,848	415,848	415,848	100%	0	0	0	METROS	1,614	1,614	100%	
88312		GUARN. AV. EMILIANO ZAPATA	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	8107-001-001-005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	206,265	206,265	206,265	206,265	100%	0	0	0	METROS	2,783	2,783	100%	
88563		GUARN. AV EMPRESARIOS	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	8107-001-001-007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	205,436	205,436	205,436	205,436	100%	0	0	0	METROS	1,000	1,000	100%	
88660		GUARN. AV. LIBERTAS CALLE SAMUEL OCAÑA	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	8107-001-001-008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	410,872	410,872	410,872	410,872	100%	0	0	0	METROS	2,000	2,000	100%	
87325		GUARN. CALLE LUIS ENCINAS DE AV. SONORA A AV. VERACRUZ	55-SAN LUIS RIO COLORADO	GOLFO DE SANTA CLARA	URBANO	8107-001-001-001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD FEDERAL	DIR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	341,867	341,867	341,867	341,867	100%	0	0	0	METROS	1,948	1,948	100%	
88149		GUARN. CALLE 10 DE AV. TLAXCALA A AV. OAXACA	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	8107-001-001-004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIR OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	17,115	17,115	17,115	17,115	100%	0	0	0	METROS	212	212	100%	
89534		GUARN. CALLE 31 AV. LAZARO CARDENAS	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	8107-001-001-014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	34,124	34,124	34,124	34,124	100%	0	0	0	METROS	324	324	100%	
88065		GUARN. DE CALLE 24 DE AV. REVOLUCION A AV. FELIX CONTRERAS	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	8107-001-001-003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	38,682	38,682	38,682	38,682	100%	0	0	0	METROS	297	297	100%	
88719		GUARN. E.P. ADOLFO LOPEZ MATEOS	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	8107-001-001-009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	46,508	46,508	46,508	46,508	100%	0	0	0	METROS	492	492	100%	
88840		GUARN. E.P. ROSAURA RIVERA	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	8107-001-001-010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	41,565	41,565	41,565	41,565	100%	0	0	0	METROS	416	416	100%	
89313		GUARN. ESC. COBACH, E.P. HIMNO NACIONAL, PREESC. CLUB ROTARIO	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	8107-001-001-011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIR OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	167,294	167,294	167,294	167,294	100%	0	0	0	METROS	1,710	1,710	100%	
89399		GUARN. PREESC. 1RO DE MAYO Y E.P. MIGUEL HIDALGO	55-SAN LUIS RIO COLORADO	GOLFO DE SANTA CLARA	URBANO	8107-001-001-012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIR OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	106,746	106,746	106,746	106,746	100%	0	0	0	METROS	528	528	100%	
89459		GUARN. TELESECUNDARIA	55-SAN LUIS RIO COLORADO	GOLFO DE SANTA CLARA	URBANO	8107-001-001-013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIR OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	110,033	110,033	110,033	110,033	100%	0	0	0	METROS	527	527	100%	
88462		GUARN. YOREME	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	8107-001-001-006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	48,895	48,895	48,895	48,895	100%	0	0	0	METROS	694	694	100%	
90282		PAVIMENTACION AV. EMILIANO ZAPATA	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	8107-002-001-005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIR OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	3,091,679	3,091,679	3,091,679	3,091,679	100%	0	0	0	M2. CONCRETO ASFALTICO	22,500	22,500	100%	
90409		PAVIMENTACION AV. EMPRESARIOS CALLE SAMUEL O	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	8107-002-001-007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIR OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	1,034,982	1,034,982	1,034,982	1,034,982	100%	0	0	0	M2. CONCRETO ASFALTICO	6,495	6,945	107%	
90003		PAVIMENTACION CALLE LUIS ENCINAS DE AV. SONORA A AV. VERACRUZ	55-SAN LUIS RIO COLORADO	GOLFO DE SANTA CLARA	URBANO	8107-002-001-001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIR OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	4,497,564	4,497,564	4,497,564	4,497,564	100%	0	0	0	M2. CONCRETO ASFALTICO	20,850	20,850	100%	
90208		PAVIMENTACION DE CALLE 10 DE AV. TLAXCALA A AV. OAXACA	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	8107-002-001-004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	206,955	206,955	206,955	206,955	100%	0	0	0	M2. CONCRETO ASFALTICO	1,610	1,610	100%	
90096		PAVIMENTACION DE CALLE 24 DE AV. FELIX CONTRERAS A AV. REVOLUCION	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	8107-002-001-003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	244,674	244,674	244,674	244,674	100%	0	0	0	M2. CONCRETO ASFALTICO	1,858	1,858	100%	
90523		PAVIMENTACION E.P. ADOLFO LOPEZ MATEOS	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	8107-002-001-009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIR OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	1,016,117	1,016,117	1,016,117	1,016,117	100%	0	0	0	M2. CONCRETO ASFALTICO	7,185	7,185	100%	
90597		PAVIMENTACION E.P. ROSAURA RIVERA Y PREESC. CAMARA J.	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	8107-002-001-009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	817,977	817,977	817,977	817,977	100%	0	0	0	M2. CONCRETO ASFALTICO	4,345	4,345	100%	
90702		PAVIMENTACION ESC. COBACH, E.P. HIMNO NACIONAL Y PREESC. CLUB ROTARIO	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	8107-002-001-011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIR OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	1,962,244	1,962,244	1,962,244	1,962,244	100%	51,185	51,185	0	M2. CONCRETO ASFALTICO	13,692	13,692	100%	DE LOS INTERESES GENERADO CON EL FAISM SE APLICARON \$ 51,185.00 DONDE 1,685.00 SE PAGO LA PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA Y \$49,500.00 SE CONFORMARON A LOS INGRESOS SECAUMENTOS LOS CUARES
90993		PAVIMENTACION ESC. TELESECUNDARIA	55-SAN LUIS RIO COLORADO	GOLFO DE SANTA CLARA	URBANO	8107-002-001-013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIR OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	948,793	948,793	948,793	948,793	100%	0	0	0	M2. CONCRETO ASFALTICO	4,300	4,300	100%	
90891		PAVIMENTACION PREESC. 1RO DE MAYO Y E.P. MIGUEL HIDALGO	55-SAN LUIS RIO COLORADO	GOLFO DE SANTA CLARA	URBANO	8107-002-001-012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIR OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	819,080	819,080	819,080	819,080	100%	0	0	0	M2. CONCRETO ASFALTICO	3,736	3,736	100%	
90356		PAVIMENTO YOREME	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	8107-002-001-006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIR OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	953,565	953,565	953,565	953,565	100%	0	0	0	M2. CONCRETO ASFALTICO	6,336	6,336	100%	
110467		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE FELIX ROMERO	57-SAN PEDRO DE LA CUEVA	SAN PEDRO DE LA CUEVA	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	569,315	569,315	569,315	423,515	74%	0	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,600	1,600	100%	
110464		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE SOLIDARIDAD	57-SAN PEDRO DE LA CUEVA	SAN PEDRO DE LA CUEVA	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	147,414	147,414	147,414	147,414	100%	0	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	600	600	100%	
113032		PAVIMENTACION BLVD LAMPAZOS	63-TEPACHE	TEPACHE	URBANO	9-005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	201,096	201,096	201,096	201,096	100%	0	0	0	M2. CONCRETO ASFALTICO	500	500	100%	

113038		PAVIMENTACION CALLE OCAMPO	63-TEPACHE	TEPACHE	URBANO	9-006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			125,839	125,839	125,839	125,839	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	120	120	100%	
114592		PAVIMENTACION CALLE JESUS GARCIA	66-URES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIR OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			115,708	115,708	115,708	115,708	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	
114578		PAVIMENTACION CALLE MONTERREY TERCERA ETAPA	66-URES	HEROICA CIUDAD DE URES	URBANO	9-026	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			205,153	205,153	205,153	205,153	100%	0	0	0 M2. CONCRETO HIDRAULICO	2,200	2,200	100%	
110438		APORTACION DEL AYUNTAMIENTO PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE N MENDOZA	67-VILLA HIDALGO	VILLA HIDALGO	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL			26,471	26,471	26,471	26,471	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	400	400	100%	
110423		PAVIMENTACION VARIAS CALLES DE VILLA HIDALGO	67-VILLA HIDALGO	VILLA HIDALGO	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL			99,383	99,383	99,383	99,383	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,800	1,800	100%	
87815		CONSTRUCCION DE ANDADORES EN ZONA URBANA EJIDAL	71-BENITO JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	16	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ			100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	0M2. ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	500	500	100%	GASTO ACUMULADO ANUAL: 99.028.28. OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% FINANCIERAMENTE AL 99%. DEBIDO A PROCESO ADMINISTRATIVO SEGUN ORGANISMO DE CONTROL MUNICIPAL
97260		CONSTRUCCION DE GUARNICIONES	71-BENITO JUAREZ	ACETUNITAS (SUBE Y BAJA)	RURAL	30	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ			100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	0 METROS	400	400	100%	OBRA NO INICIADA. AVANCE FISICO-FINANCIERO REAL 0% DEBIDO A PROCESO ADMINISTRATIVO SEGUN INSTRUCCIONES DEL ORGANISMO DE CONTROL MUNICIPAL
87593		CONSTRUCCION DE GUARNICIONES	71-BENITO JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	16	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ			125,000	125,000	125,000	125,000	100%	0	0	0 METROS	500	500	100%	
86470		CONSTRUCCION DE GUARNICIONES CALLE 5 DE MAYO	71-BENITO JUAREZ	VILLA JUAREZ	URBANO	11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ			300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	0 METROS	1,200	1,200	100%	
84731		CONSTRUCCION DE GUARNICIONES COL. MIGUEL ANGEL LOPEZ REYNOSO	71-BENITO JUAREZ	VILLA JUAREZ	URBANO	06	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ			447,500	447,500	447,500	447,500	100%	0	0	0 METROS	2,070	2,070	100%	GASTO GENERADO EN EL 4TO. TRIMESTRE: 74,745.00. ACUMULADO AL 4TO. TRIMESTRE: 74,745.00. METAS FISICA REAL: 160 ML DE GUARNICION. OBRA TRUNCA. DEBIDO A PROCESO ADMINISTRATIVO SEGUN INSTRUCCIONES DEL ORGANISMO DE CONTROL MUNICIPAL
85214		CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN COL. PALMA REAL	71-BENITO JUAREZ	VILLA JUAREZ	URBANO	08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ			364,539	364,539	364,539	364,539	100%	0	0	0 METROS	1,458	1,458	100%	OBRA NO INICIADA. AVANCE FISICO FINANCIERO 0%. DEBIDO A PROCESO ADMINISTRATIVO SEGUN INSTRUCCIONES DEL ORGANISMO DE CONTROL MUNICIPAL
95430		CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN PAREDONCITO	71-BENITO JUAREZ	PAREDONCITO	RURAL	23	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ			100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	0 METROS	400	400	100%	OBRA NO INICIADA. DEBIDO A PROCESO ADMINISTRATIVO. SEGUN INSTRUCCIONES DEL ORGANISMO DE CONTROL MUNICIPAL
97373		REVESTIMIENTO DE CALLES	71-BENITO JUAREZ	ACETUNITAS (SUBE Y BAJA)	RURAL	31	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ			60,000	60,000	60,000	60,000	100%	0	0	0 METROS	120	120	100%	GASTO REAL ACUMULADO AL 4TO. TRIMESTRE: 12,000.00. AVANCE FISICO: 20% OBRA TRUNCA DEBIDO A PROCESO ADMINISTRATIVO SEGUN INSTRUCCIONES DEL ORGANISMO DE CONTROL MUNICIPAL
96549		REVESTIMIENTO DE CALLES	71-BENITO JUAREZ	AGUA BLANCA	RURAL	27	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ			50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	0 METROS	200	200	100%	GASTO REAL DE LA OBRA ACUMULADO AL 4 TRIMESTRE: 50,000.49
86680		REVESTIMIENTO DE CALLES	71-BENITO JUAREZ	VILLA JUAREZ	URBANO	12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ			300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	0 METROS	1,200	1,200	100%	
85906		REVESTIMIENTO DE CALLES EN COL. MIGUEL ANGEL LOPEZ REYNOSO	71-BENITO JUAREZ	VILLA JUAREZ	URBANO	09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ			150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	0 METROS	600	600	100%	GASTO ACUMULADO REAL AL 4 TRIMESTRE: 85,242.80. AVANCE FISICO FINANCIERO: 56%. APROX. 336 ML DE REVESTIMIENTO. OBRA TRUNCA. DEBIDO A PROCESO ADMINISTRATIVO. SEGUN INSTRUCCIONES DEL ORGANISMO DE CONTROL MUNICIPAL
86100		REVESTIMIENTO DE CALLES EN COL. PALMA REAL	71-BENITO JUAREZ	VILLA JUAREZ	URBANO	10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ			150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	0 METROS	600	600	100%	GASTO REAL ACUMULADO AL 4 TRIMESTRE: 29,000.00 AVANCE FISICO FINANCIERO: 19%. APROX. 114 ML DE REVESTIMIENTO OBRA TRUNCA. DEBIDO A PROCESO ADMINISTRATIVO. SEGUN INSTRUCCIONES DEL ORGANISMO DE CONTROL MUNICIPAL
86671		REVESTIMIENTO DE CALLES EN PAREDONCITO	71-BENITO JUAREZ	PAREDONCITO	RURAL	21	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	REVESTIMIENTO DE CALLES EN PAREDONCITO			80,000	80,000	80,000	80,000	100%	0	0	0 METROS	320	320	100%	
87914		REVESTIMIENTO DE CALLES EN ZONA URBANA EJIDAL	71-BENITO JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	17	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ			100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	0 METROS	400	400	100%	
88467		REVESTIMIENTO DE CALLES PAREDON COLORADO	71-BENITO JUAREZ	PAREDON COLORADO (PAREDON VIEJO)	URBANO	20	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ			143,428	143,428	143,428	143,428	100%	0	0	0 METROS	574	574	100%	PAREDON COLORADO PERTENECE AL SECTOR RURAL
127503		AMPLIACION DE BOULEVARD SALIDA A VILLA JUAREZ BACOBAMPO	28-ETCHOJOA	BACOBAMPO	URBANO	506 6107 207	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS			442,261	442,261	442,261	442,260	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	800	800	100%	CON ESTA OBRA SE BENEFICARON 9800 HABITANTES
114160		MANTENIMIENTO RASPADO DE CALLES DE TERRACERIA Y REHABILITACION DE CALLES PAVIMENTADAS	16-BENJAMIN HILL	BENJAMIN HILL	URBANO	04	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			129,419	129,419	129,419	129,419	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	8,000	8,000	100%	
97606		MANTENIMIENTO DE CALLES PAVIMENTADAS BACHEO	2-AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	URBANO	402	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA			498,309	498,309	498,309	498,309	100%	0	0	0M2. CONCRETO ASFALTICO	498,309	498,309	100%	
97176		MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA	2-AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	URBANO	401	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA			907,210	907,210	907,210	907,210	100%	0	0	0 METROS	907,210	907,210	100%	
86986		SEÑALIZACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES	2-AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	URBANO	CONS. DE VIALIDADES	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA			80,000	80,000	80,000	80,000	100%	0	0	0 SEÑALAMIENTOS	80,000	80,000	100%	
134065		CONFORMADO DE CALLES Y CAMINOS SALITRAL-VEJOS-LA BOCANA- HUTCHACA	28-ETCHOJOA	SALITRAL	RURAL	506 6107 239	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS			300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	82,915	82,915	100%	
92553		MANTENIMIENTO DE CALLES DE ADOQUIN Y EMPEDRADOS	3-ALAMOS	ALAMOS	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIDUR			568,332	568,332	568,332	568,332	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	800	800	100%	OBRAS CONCLUIDAS
92574		MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA	3-ALAMOS	ALAMOS	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIDUR			362,668	362,668	362,668	362,668	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	2,000	2,000	100%	OBRA CONCLUIDA
158515		REHABILITACION DE CALLES (BACHEO)	33-HUATABAMPO	HUATABAMPO	URBANO	41110301	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA			2,000,000	2,000,000	2,000,000	1,662,125	83%	0	0	0 METROS CUADRADOS	10,000	8,300	83%	SE MODIFICO EL TOTAL ANUAL YA QUE SE METIERON OBRAS NUEVAS Y SE DESGLOSÓ EL CONCEPTO EN CADA OBRA
158543		REVESTIMIENTO DE CALLES	33-HUATABAMPO	HUATABAMPO	URBANO	41110302	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA			1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,057,708	85%	0	0	0 METROS CUADRADOS	20,000	17,000	85%	
118728		MANTENIMIENTO DE CALLES	47-PIQUITO	PIQUITO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS			37,553	37,553	37,553	37,553	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	2,500	2,500	100%	BARRIDO Y BACHEO
163362		BACHEO EN VARIAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL	52-SAHUARIPA	SAHUARIPA	URBANO	12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			70,580	70,580	70,580	70,580	100%	0	0	0 METROS	1,000	1,000	100%	
84065		REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES	71-BENITO JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ			150,128	150,128	150,128	150,128	100%	0	0	0 METROS	1,000	1,000	100%	
172664		REHABILITACION EMBALASTRADO DE CALLES EN EL GUAYPARIN	28-ETCHOJOA	GUAYPARIN	RURAL	5 06 6107 171	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			56,695	56,695	56,695	56,695	100%	0	0	0 METROS	500	500	100%	
113767	1		28-GRANADOS	GRANADOS	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRANADOS SONORA			136,449	136,449	1,336,449	136,449	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	800	800	100%	SE REHABILITO Y DIO MANTENIMIENTO A LA MAYOR PARTE DE LAS CALLES Y AVENIDA DE LA POBLACION
158953		REHABILITACION DE MONUMENTO AL GRAL ALVARO OBREGON	33-HUATABAMPO	HUATABAMPO	URBANO	41110926	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRA EJECUTADA POR DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS			65,000	65,000	65,000	65,000	100%	0	0	0M2. ADQUINAMIENTO O EMPEDRADO	14	14	100%	

158789	REHABILITACION DE PAVIMENTO AVENIDA MATAMOROS	33-HUATABAMPO	HUATABAMPO	URBANO	41110920	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRA POR CONTRATO A CARGO DE ING LUIS ENRIQUE PEÑA RODRIGUEZ	769,938	769,938	769,938	769,938	100%	0	0	METROS CUADRADOS	6,480	6,480	100%
158890	REHABILITACION DE PAVIMENTO DE AVENIDA OCAMPO	33-HUATABAMPO	HUATABAMPO	URBANO	41110925	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRA POR CONTRATO A CARGO DE TERRACERIA Y OBRA CIVIL SA DE CV	353,913	353,913	353,913	353,913	100%	0	0	METROS CUADRADOS	11,678	11,678	100%
158838	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN AVENIDA CONSTITUCION	33-HUATABAMPO	HUATABAMPO	URBANO	41110922	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRA POR CONTRATO A CARGO DE TERRACERIA Y OBRA CIVIL SA DE CV	548,744	548,744	548,744	548,744	100%	0	0	METROS CUADRADOS	14,625	14,625	100%
158857	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN AVENIDA GENERALES	33-HUATABAMPO	HUATABAMPO	URBANO	41110923	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRA POR CONTRATO A CARGO DE TERRACERIA Y OBRA CIVIL SA DE CV	317,002	317,002	317,002	317,002	100%	0	0	METROS CUADRADOS	10,838	10,838	100%
158870	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN AVENIDA HIDALGO	33-HUATABAMPO	HUATABAMPO	URBANO	41110924	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRA POR CONTRATO A CARGO DE TERRACERIA Y OBRA CIVIL SA DE CV	650,012	650,012	650,012	650,012	100%	0	0	METROS CUADRADOS	21,140	21,140	100%
158813	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN AVENIDA ITURBIDE	33-HUATABAMPO	HUATABAMPO	URBANO	41110921	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRA POR CONTRATO A CARGO DE TERRACERIA Y OBRA CIVIL SA DE CV	424,276	424,276	424,276	424,276	100%	0	0	METROS CUADRADOS	11,615	11,615	100%
84253	CONFORMADO DE TERRACERIAS EN BACABACHI, CHIRAJOBAMPO, SINAHUIZA, LOS BUAYUMIS, EL SANEAL, EJ. FRANCISCO L. MADERO, EJ. LUIS ECHEVERRIA EN LA COM. DE BACABACHI	42-NAVOJOA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	5-68-6107-04078	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	375,000	375,000	100%
97464	CONFORMADO DE TERRACERIAS EN ALS COMUNIDADES DE GUAYMITAS, BAHUSES, CHIHUAHUITA, ROSALES, CAPHUZA, MEZO, DE BUAYUMIS	42-NAVOJOA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	5-68-6107-04079	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	115,000	115,000	115,000	115,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	288,155	288,155	100%
83741	CONFORMADO DE TERRACERIAS EN LAS COMUNIDADES DE EL SIFON, STA. MA. DEL BUARAJE, JOAQUIN AMARO, ETCHONHUAQUILA, JOSTAHUECA Y FUNDICION	42-NAVOJOA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2009-5-68-04071	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	192,000	192,000	192,000	191,999	100%	0	0	METROS CUADRADOS	480,000	480,000	100%
98878	REHAB. DE CALLES DE TERRACERIA EN BATAYAGUI	42-NAVOJOA	BATAYAGUI	RURAL	5-68-6107-04111	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	147,150	147,150	147,150	147,106	100%	0	0	METROS CUADRADOS	48,000	48,000	100%
89473	RECARPETIZACION DE CALLE ZEMPOAL EJ BUGAMBILIA Y CALENDULA EN COL. BRISA DEL VALLE	42-NAVOJOA	NAVOJOA	URBANO	5-68-6107-04107	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	204,584	204,584	204,584	204,584	100%	0	0	METROS CUADRADOS	597	597	100%
90153	REHAB. DE CALLES DE TERRACERIAS EN LA COL. GUADALUPANA	42-NAVOJOA	NAVOJOA	URBANO	5-68-6107-04113	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	101,084	101,084	101,084	101,064	100%	0	0	METROS CUADRADOS	22,400	22,400	100%
89692	REHAB. DE CALLES DE TERRACERIAS EN LA COL. FRANCISCO VILLA	42-NAVOJOA	NAVOJOA	URBANO	5-68-6107-04108	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	132,114	132,114	132,114	132,082	100%	0	0	METROS CUADRADOS	36,000	36,000	100%
90107	REHAB. DE CALLES EN LA COL. SOP	42-NAVOJOA	NAVOJOA	URBANO	5-68-6107-04112	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	167,904	167,904	167,904	167,848	100%	0	0	METROS CUADRADOS	61,500	61,500	100%
84900	REHAB. DE CALLES PAVIMENTADAS EN LA CIUDAD DE NAVOJOA (BACHEO)	42-NAVOJOA	NAVOJOA	URBANO	5-68-6107-04088	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	4,000,000	4,000,000	4,000,000	3,999,530	100%	0	0	METROS CUADRADOS	21,000	21,000	100%
83845	REHAB. DE CAMINO DE ACCESO PERIFERICO-EL SIVRAL Y RANCHO CAMARGO EN LA COM. DE SAN IGNACIO	42-NAVOJOA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	5-68-6107-04072	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	181,158	181,158	181,158	181,133	100%	0	0	METROS CUADRADOS	40,000	40,000	100%
92038	REHAB. DE TERRACERIAS DE COL. SONORA PROGRESISTA	42-NAVOJOA	NAVOJOA	URBANO	5-68-6107-04127	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	156,104	156,104	156,104	156,076	100%	0	0	METROS CUADRADOS	32,000	32,000	100%
91787	REHAB. DE TERRACERIAS DE COL. MIRAVALLE	42-NAVOJOA	NAVOJOA	URBANO	5-68-6107-04128	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	90,688	90,688	90,688	90,668	100%	0	0	METROS CUADRADOS	22,000	22,000	100%
91877	REHAB. DE TERRACERIAS DE COL. NOGALITOS	42-NAVOJOA	NAVOJOA	URBANO	5-68-6107-04128	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	85,794	85,794	85,794	85,776	100%	0	0	METROS CUADRADOS	20,000	20,000	100%
90794	REHAB. DE TERRACERIAS EN COL. ITSON	42-NAVOJOA	NAVOJOA	URBANO	5-68-6107-04111	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	130,226	130,226	130,226	130,196	100%	0	0	METROS CUADRADOS	30,000	30,000	100%
84820	REHAB. DE TERRACERIAS EN LA COL. MOCUZARIT	42-NAVOJOA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	5-68-6107-04078	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	145,950	145,950	145,950	145,909	100%	0	0	METROS CUADRADOS	85,000	85,000	100%
94820	REHAB. DE TERRACERIAS EN LA COL. AVIACION	42-NAVOJOA	NAVOJOA	URBANO	5-68-6107-04133	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	154,186	154,186	154,186	154,150	100%	0	0	METROS CUADRADOS	40,000	40,000	100%
90904	REHAB. DE TERRACERIAS EN LA COL. DEPORTIVA	42-NAVOJOA	NAVOJOA	URBANO	5-68-6107-04119	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	135,637	135,637	135,637	135,578	100%	0	0	METROS CUADRADOS	64,000	64,000	100%
94756	REHAB. DE TERRACERIAS EN LA COL. HIDALGO	42-NAVOJOA	NAVOJOA	URBANO	5-68-6107-04132	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	57,580	57,580	57,580	57,566	100%	0	0	METROS CUADRADOS	16,000	16,000	100%
92147	REHAB. DE TERRACERIAS EN LA COL. JACARANDAS II	42-NAVOJOA	NAVOJOA	URBANO	5-68-6107-04128	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	120,278	120,278	120,278	120,249	100%	0	0	METROS CUADRADOS	32,000	32,000	100%
89762	REHAB. DE TERRACERIAS EN LA COL. JUAREZ	42-NAVOJOA	NAVOJOA	URBANO	5-68-6107-04110	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	114,897	114,897	114,897	114,870	100%	0	0	METROS CUADRADOS	30,000	30,000	100%
95113	REHAB. DE TERRACERIAS EN LA COL. JUAREZ NORTE	42-NAVOJOA	NAVOJOA	URBANO	5-68-6107-04138	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	72,278	72,278	72,278	72,266	100%	0	0	METROS CUADRADOS	15,000	15,000	100%
84528	REHAB. DE TERRACERIAS EN LA COL. NUEVA GENERACION	42-NAVOJOA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5-68-6107-04077	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	182,448	182,448	182,448	182,394	100%	0	0	METROS CUADRADOS	60,000	60,000	100%
94877	REHAB. DE TERRACERIAS EN LA COL. NUEVA GENERACION (SECTOR II)	42-NAVOJOA	NAVOJOA	URBANO	5-68-6107-04138	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	234,720	234,720	234,720	234,652	100%	0	0	METROS CUADRADOS	75,000	75,000	100%
88356	REHAB. DE TERRACERIAS EN LA COL. NUEVA 16 DE JUNIO	42-NAVOJOA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5-68-6107-098	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	130,025	130,025	130,025	129,994	100%	0	0	METROS CUADRADOS	35,000	35,000	100%
88964	REHAB. DE TERRACERIAS EN LA COL. ROSALES	42-NAVOJOA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	5-68-6107-04102	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	99,006	99,006	99,006	98,979	100%	0	0	METROS CUADRADOS	30,000	30,000	100%
87907	REHAB. DE TERRACERIAS EN LA COL. SONORA	42-NAVOJOA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5-68-6107-04098	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	155,480	155,480	155,480	155,349	100%	0	0	METROS CUADRADOS	137,900	137,900	100%
94847	REHAB. DE TERRACERIAS EN LA COL. SONORA (SECTOR II)	42-NAVOJOA	NAVOJOA	URBANO	5-68-6107-04133	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	155,371	155,371	155,371	155,326	100%	0	0	METROS CUADRADOS	50,000	50,000	100%
90867	REHAB. DE TERRACERIAS EN LA COL. TEPEYAC	42-NAVOJOA	NAVOJOA	URBANO	5-68-6107-04118	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	130,596	130,596	130,596	130,555	100%	0	0	METROS CUADRADOS	45,000	45,000	100%

90756	REHAB. DE TERRACERIAS EN LA COL. TETANCHOPO	42-NAVOJOA	NAVOJOA	URBANO	5-68-6107-0411	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	-	-	112,067	112,057	112,057	112,030	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	30,000	30,000	100%	
85789	REHAB. DE TERRACERIAS EN LA COL. TIERRA BLANCA	42-NAVOJOA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5-68-6107-0408	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	-	-	175,662	175,662	175,662	175,588	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	80,000	80,000	100%	
88540	REHAB. DE TERRACERIAS EN LA COL. TIERRA Y LIBERTAD	42-NAVOJOA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5-68-6107-0409	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	-	-	172,326	172,326	172,326	172,222	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	110,000	110,000	100%	
94678	REHAB. DE TERRACERIAS EN LA COL. 16 DE JUNIO	42-NAVOJOA	NAVOJOA	URBANO	5-68-6107-0413	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	-	-	150,186	150,186	150,186	150,160	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	30,000	30,000	100%	
87322	REHAB. DE TERRACERIAS EN LA COL. 16 DE SEPTIEMBRE	42-NAVOJOA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5-68-6107-0409	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	-	-	86,370	86,370	86,370	86,348	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	24,000	24,000	100%	
89056	REHAB. DE TERRACERIAS EN LAS COLONIAS BELTRONES Y CENTRAL	42-NAVOJOA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5-68-6107-0410	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	-	-	129,922	129,922	129,922	129,922	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	140,000	140,000	100%	
94734	REHAB. DE TERRACERIAS EN PUEBLO NUEVO	42-NAVOJOA	NAVOJOA	URBANO	5-68-6107-0413	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	-	-	139,950	139,950	139,950	139,923	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	30,000	30,000	100%	
83984	REHAB. DE TERRACERIAS EN PUEBLO VIEJO	42-NAVOJOA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5-68-6107-0407	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	-	-	115,160	115,160	115,160	115,131	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	32,000	32,000	100%	
89134	REHAB. TERRACERIAS EN ACCESO A MEZO. DE BUYACUIS, SAN FRANCISCO, YORENTAMEHUA	42-NAVOJOA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	5-68-6107-0410	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	-	-	124,337	124,337	124,337	124,212	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	25,000	25,000	100%	
92275	REHAB. TERRACERIAS EN COL. MINAS DE ARENA	42-NAVOJOA	NAVOJOA	URBANO	5-68-6107-0412	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	-	-	86,770	86,770	86,770	86,747	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	25,000	25,000	100%	
91972	REHAB. TERRACERIAS EN LA COL. INDEUR	42-NAVOJOA	NAVOJOA	URBANO	5-68-6107-0412	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	-	-	105,242	105,242	105,242	105,224	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	20,000	20,000	100%	
84443	REHABILITACION DE TERRACERIAS EN LA COL. ALLENDE	42-NAVOJOA	NAVOJOA	URBANO	5-68-6107-0407	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	-	-	238,735	238,735	238,735	238,642	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	85,000	85,000	100%	
100136	REVESTIMIENTO DE TERRACERIAS EN ENTRONQUE DE CARRETERA INTERNACIONAL EN SINAHUJA	42-NAVOJOA	SINAHUJA	RURAL	5-68-6107-0407	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	-	-	79,461	79,461	79,461	79,459	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	24,000	24,000	100%	
84324	REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA	71-BENITO JUAREZ	VILLA JUAREZ	URBANO	05	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ	-	-	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	500	500	100%	REPARACION DE BACHES EN CALLES PAVIMENTADAS DE LA CIUDAD. OBRA 100% EJERCIDA.
127397	BALASTREO C. MACHI LOPEZ ¼ INDEPENDENCIA Y COCORIT	72-SAN IGNACIO RIO MUERTO	SAN IGNACIO RIO MUERTO	URBANO	508	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-	-	105,511	105,511	105,511	105,511	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	2,372	2,372	100%	LA VARIACION EN EL PORCIENTO DE LOS MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS ESTA EN QUE SE CUENTA CON 33 PROYECTOS MAS EJECUTADOS CON EL MISMO FONDO.
165122	BALASTREO CALLE DE ACCESO EN BAJADAS A LA COLONIA LLANO ZARAGOZA	72-SAN IGNACIO RIO MUERTO	SAN IGNACIO RIO MUERTO	URBANO	537	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-	-	22,634	22,634	22,634	22,634	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	544	544	100%	LA VARIACION EN EL PORCENTAJE DEL MONTO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS SE DEBE A LA EJECUCION DE 33 PROYECTOS MAS CON EL FONDO.
164890	BALASTREO CALLE GILDARDO GIL ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y COCORIT	72-SAN IGNACIO RIO MUERTO	SAN IGNACIO RIO MUERTO	URBANO	517	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-	-	49,855	49,855	49,855	49,855	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,260	1,260	100%	(M2) LA VARIACION EN EL PORCENTAJE DE LOS MONTO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS SE DEBE A LA EJECUCION DE 33 PROYECTOS MAS CON EL FONDO.
165135	BALASTREO DE CALLE MIGUEL GUTIERREZ ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE E INDEPENDENCIA	72-SAN IGNACIO RIO MUERTO	SAN IGNACIO RIO MUERTO	URBANO	540	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-	-	21,979	21,979	21,979	21,979	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	570	570	100%	LAS VARIACIONES EN EL PORCENTAJE DEL MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS SE DEBE A LA EJECUCION DE 33 PROYECTOS MAS CON EL FONDO.
165002	BALASTREO DE CALLE JONES CAJEME Y CUMPAS	72-SAN IGNACIO RIO MUERTO	SAN IGNACIO RIO MUERTO	URBANO	522	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-	-	62,358	62,358	62,358	62,358	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,402	1,402	100%	(M2) LA VARIACION EN EL PORCIENTO DE LOS MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS SE DEBE A LA EJECUCION DE 33 PROYECTOS MAS CON EL FONDO.
PASOS VEHICULARES																								
CONSTRUCCION																								
33030	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN CARRETERA INTERNACIONAL MEXICO 15 ENTRADA A TESOPOBAMPO	18-CAJEME	TESOPOBAMPO	RURAL	101	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	-	-	380,254	380,254	380,254	380,254	100%	0	0	0 METROS LINEALES	10	10	100%	
63987	CONSTRUCCION DE ANDADOR VEHICULAR EN COL. GOILONDRINAS (II ETAPA)	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	URBANO	02 SE	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA	-	-	182,134	182,134	182,134	182,134	100%	0	0	0 METROS LINEALES	149	149	100%	
AMPLIACION																								
136254	AMPLIACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN AVENIDA CUAUHTEMOC	58-SANTA ANA	SANTA ANA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA	-	-	25,443	25,443	25,443	25,443	100%	0	0	0 METROS LINEALES	1	1	100%	
136255	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN COLONIA KENNEDY	58-SANTA ANA	SANTA ANA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA	-	-	184,494	184,494	184,494	184,494	100%	0	0	0 METROS LINEALES	1	1	100%	ESTA OBRA ESTA TOTALMENTE TERMINADA
REHABILITACION																								
136256	SE REHABILITO ALUMBRADO Y SE COLOCARON 5 LAMPARAS NUEVAS	58-SANTA ANA	SANTA ANA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA	-	-	35,556	35,556	35,556	35,556	100%	0	0	0 METROS LINEALES	1	1	100%	
PUENTES Y PASOS PEATONALES																								
CONSTRUCCION																								
65958	CONSTRUCCION DE PUENTE EN POTAM RIO YAQUI; REHABILITACION DE PUENTE EN EL EL YAQUI	29-GUAYMAS	EL YAQUI	RURAL	01 LIB	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA	-	-	376,193	376,193	376,193	376,193	100%	0	0	0 METROS LINEALES	86	86	100%	
92719	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN EL BARRIO LA CAMPANA	3-ALAMOS	ALAMOS	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIDUR	-	-	289,642	289,642	289,642	289,642	100%	0	0	0 METROS LINEALES	40	40	100%	OBRA CONCLUIDA
102859	ESCALINATA CALLE ANDADOR 3, COL. ENCINOS	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	67,495	67,495	67,495	67,495	100%	0	0	0 METROS LINEALES	34	34	100%	
102860	ESCALINATA CALLE HEROES COL. HEROES	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	88,764	26,629	26,629	0	0%	0	0	0 METROS LINEALES	0	0	0%	OBRA PENDIENTE DE REALIZAR.
102861	ESCALINATA CALLE RIO COLORADO COL. HEROES	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	192,021	192,021	192,021	192,021	100%	0	0	0 METROS LINEALES	81	81	100%	
102862	ESCALINATA CALLE JON SIN NOMBRE CALLE HEROES COL. HEROES	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	143,399	43,019	43,019	0	0%	0	0	0 METROS LINEALES	0	0	0%	OBRA PENDIENTE DE REALIZAR.
102863	ESCALINATA CALLE JON 16 DE MARZO COL. ALTAMIRA	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	121,576	121,576	121,576	121,576	100%	0	0	0 METROS LINEALES	89	89	100%	OBRA TERMINADA
REHABILITACION																								
90511	REHABILITACION DE PUENTE PEATONAL EN EJIDO SAN JOSE DE GRACIA	30-HERMOSILLO	SAN JOSE DE GRACIA	RURAL	R33-HER05-0810	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	-	-	47,992	47,992	47,992	47,992	100%	0	0	0 METROS LINEALES	1	1	100%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA SOLO ME DA LA OPCION DE ELEGIR METROS LINEALES Y LA UNIDAD DE MEDIDA QUE SE TIENE PARA ESTA OBRA ES DE 1 PUENTE
OTRAS OBRAS DE URBANIZACION MUNICIPAL																								
OTROS																								
107182	COLOCACION DE NOMENCLATURA EN CALLES	12-BACUM	BACUM	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DPTO DE OBRAS PUBLICAS	-	-	5,000	5,000	5,000	3,200	64%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	

64688	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA PIBES	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	URBANO	18	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA	-	-	294,956	294,956	294,956	294,956	100%	0	0	OBRA	4	4	100%	
65998	CONSTRUCCION DE ANDADOR VEHICULAR EN COL. MONTELOLTA (II ETAPA)	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	URBANO	23 SE	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA	-	-	64,936	64,936	64,936	64,936	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
63991	CONSTRUCCION DE ANDADORES PEATONALES (III ETAPA) EN DIFERENTES SECTORES DE GUAYMAS	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	URBANO	03 SE	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA	-	-	649,086	649,086	649,086	649,086	100%	0	0	OBRA	5	5	100%	
64108	CONSTRUCCION DE ANDADORES PEATONALES, RAMPAS Y MUROS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	URBANO	04 SE	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA	-	-	633,059	633,059	633,059	633,059	100%	0	0	OBRA	9	9	100%	
65978	CONSTRUCCION DE ESCALONES Y MURO DE CONTENCIÓN EN VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	URBANO	22 SE	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA	-	-	525,394	525,394	525,394	525,394	100%	0	0	OBRA	7	7	100%	
65834	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN COL. LAS PALMAS	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	URBANO	18 SE	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA	-	-	527,201	527,201	527,201	527,201	100%	0	0	METROS CUBICOS	293	293	100%	
63979	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN COL. POPULAR	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	URBANO	01 SE	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA	-	-	197,672	197,672	197,672	197,672	100%	0	0	METROS CUBICOS	100	100	100%	
65946	CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERIA EN COL. 100 CASAS	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	URBANO	19 SE	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA	-	-	597,341	597,341	597,341	597,341	100%	0	0	METROS CUBICOS	321	321	100%	
92682	ALUMBRADO PUBLICO EN CALLES DEL CENTRO HISTORICO	3-ALAMOS	ALAMOS	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIUR	-	-	306,912	306,912	306,912	306,912	100%	0	0	METRO LINEAL	1,200	1,200	100%	OBRA CONCLUIDA
106188	CONSTRUCCION PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE PRINCIPAL	3-ALAMOS	SAN BERNARDO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIUR	-	-	1,062,822	1,062,822	1,062,822	1,062,822	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,000	1,000	100%	META CUMPLIDA
104777	CONSTRUCCION PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE PRINCIPAL 2DA. ETAPA	3-ALAMOS	EL CHINAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIUR	-	-	420,536	420,536	420,536	420,536	100%	0	0	METRO CUADRADO	600	600	100%	META CUMPLIDA
92785	DESMONTE DE TERRENO EN COLONIA NORBERT	3-ALAMOS	ALAMOS	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIUR	-	-	132,557	132,557	132,557	132,557	100%	0	0	HECTAREA	5	5	100%	OBRA CONCLUIDA
106991	OBRAS CONVENIDAS CON CECOP	3-ALAMOS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIUR	-	-	260,783	260,783	260,783	260,783	100%	0	0	OBRA	5	5	100%	FUERON REPROGRAMADAS PARA QUEDAR SOLO EN CINCO LAS OBRAS A LAS CUALES SE LES APORTO RECURSO DEL FISM
92599	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	3-ALAMOS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIUR	-	-	1,237,324	1,237,324	1,237,324	1,237,324	100%	0	0	LUMINARIA	1,200	1,200	100%	OBRA CONCLUIDA
158766	CONTRAPARTE RAMO HABITAT RASTRO V	33-HUATABAMPO	HUATABAMPO	URBANO	41110409	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	CONTRAPARTE RAMO HABITAT RASTRO V	-	-	3,361,695	3,361,695	3,361,695	126,557	4%	0	0	PIEZA	100	4	4%	
155365	HABILITACION DE CENTRO COMUNITARIO	33-HUATABAMPO	HUATABAMPO	URBANO	HAB-CTRO COM	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRA EJECUTADA POR EL ING JOSE RAMON MENDIVIL QUIJANA	-	-	82,662	82,662	82,662	82,662	100%	0	0	PIEZA	1	1	100%	RECURSO HABITAT
158995	REHABILITACION DE RASTRO MUNICIPAL	33-HUATABAMPO	HUATABAMPO	URBANO	41110927	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRA POR CONTRATO A CARGO DE ING LUIS ENRIQUE PEÑA RODRIGUEZ	-	-	144,650	144,650	144,650	144,650	100%	0	0	PIEZA	1	1	100%	
158621	SEÑALAMIENTOS VEHICULARES	33-HUATABAMPO	HUATABAMPO	URBANO	41110901	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	-	-	300,000	300,000	300,000	81,118	27%	0	0	SEÑALAMIENTOS	100	22	22%	
95179	ALUMBRADO PUBLICO EN ACCESO A FUNDICION	42-NAVOJOA	FUNDICION	RURAL	5-68-6107-04138	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	-	-	60,000	60,000	60,000	60,000	100%	0	0	LUMINARIA	16	16	100%	EL IMPORTE EJERCIDO EN ESTA OBRA FUE COMPLEMENTARIO AL PROGRAMA PIBES 2009
105365	APORTACION DEL FISM A LA OBRA DE ALUMBRADO PUBLICO EN ACCESO A CHIRAJOBAMPO	42-NAVOJOA	CHIRAJOBAMPO	RURAL	5-68-6107-04022	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	-	-	75,546	75,546	75,546	75,546	100%	0	0	LUMINARIA	15	15	100%	EL RECURSO EJERCIDO EN ESTA OBRA FUE COMPLEMENTARIO A RECURSOS DEL PROGRAMA PIBES 2009
105477	APORTACION DEL FISM A LA OBRA DE ALUMBRADO PUBLICO EN ACCESO A BACABACHI	42-NAVOJOA	BACABACHI	RURAL	5-68-6107-04138	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	-	-	60,000	60,000	60,000	60,000	100%	0	0	LUMINARIA	18	18	100%	EL IMPORTE EJERCIDO EN ESTA OBRA FUE COMPLEMENTARIO A RECURSOS DEL PROGRAMA PIBES 2009
105565	APORTACION DEL FISM A LA OBRA DE ALUMBRADO PUBLICO EN ACCESO A PUEBLO MAYO	42-NAVOJOA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	5-68-6107-04113	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	-	-	90,000	90,000	90,000	90,000	100%	0	0	LUMINARIA	30	30	100%	EL IMPORTE EJERCIDO EN ESTA OBRA FUE COMPLEMENTARIO A RECURSOS DEL PROGRAMA PIBES 2009
95303	INTROD. DE ALUMBRADO PUBLICO EN BLVD. JACARANDAS E/ PITAHAYA Y 1 DE SEPTIEMBRE EN LA COL. ALLENDE	42-NAVOJOA	NAVOJOA	URBANO	5-68-6107-04140	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	-	-	1,634,748	1,634,748	1,634,748	1,634,748	100%	0	0	LUMINARIA	138	138	100%	EL IMPORTE EJERCIDO EN ESTA OBRA FUE COMPLEMENTARIO A RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT 2009
108033	AMPLIACION ELECTRIFICACION CALLE JESUS MANUEL RANGEL COL. LUIS DONALDO COLOSO	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	28,993	28,993	28,993	28,993	100%	0	0	M, CABLE LINEAS DE CONEXION	50	50	100%	
102864	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE TIERRA PARA MURETE, COL. BELLA VISTA ALTOS	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	145,175	22,583	22,583	22,583	100%	0	0	BARDAS	68	15	22%	
107538	ESCALINATA CALLE ALEJANDRO RAMIREZ COL. DEL VALLE	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	65,436	19,631	19,631	19,631	100%	0	0	METROS CUADRADOS	0	0	0%	
107593	ESCALINATA EN ANDADOR CHIHUAHUA COL. ARTICULO 27	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	32,242	32,242	32,242	32,242	100%	0	0	METROS CUADRADOS	29	29	100%	
108114	OBRA PENDIENTE DE ASIGNAR	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	2,695,530	5,524,588	0	0	0%	0	0	METRO LINEAL	0	0	0%	
102865	PAVIMENTACION CALLE ABRAHAM ZAIED	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	1,645,657	1,494,360	1,494,360	1,494,360	100%	0	0	M2, CONCRETO ASFALTICO	4,006	3,590	90%	
119163	CONSTRUCCION DE BANQUETAS	47-PITQUITO	PITQUITO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	-	-	56,380	56,380	56,380	56,380	100%	0	0	METROS	388	388	100%	
113854	REHABILITACION DE DEPORTIVO MUNICIPAL	5-ARIVECHI	ARIVECHI	URBANO	4	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	860	860	860	860	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
163363	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN LOCALIDAD CAJON DE ONAPA/ENCAUSAR RIO SAHUARIPA	52-SAHUARIPA	SAHUARIPA	URBANO	08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
163364	EMPALEJE Y DESPALME PARA ASENTAMIENTO URBANO EN COLONIA EL TASTE	52-SAHUARIPA	SAHUARIPA	URBANO	13	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	122,850	122,850	122,850	122,850	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
83925	REHABILITACION DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO	71-BENITO JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ	-	-	87,849	87,849	87,849	87,849	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
164699	REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE SEÑALAMIENTOS VIALES	72-SAN IGNACIO RIO MUERTO	SAN IGNACIO RIO MUERTO	URBANO	511	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-	-	87,676	87,676	87,676	87,676	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	(CONSTRUCCIONES) LA VARIACION EN EL PORCENTAJE DE LOS MONEDAS DE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS SE DEBE A LA EXISTENCIA DE 33 OBRAS MAS EJECUTADAS CON EL MISMO FONDO.
ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES																								
ALUMBRADO PUBLICO																								
CONSTRUCCION																								
72380	ELECTRIFICACION DE COLONIA LOS LAURELES SECTOR SUR	17-CABORCA	PLUTARCO ELIAS CALLES (LA Y GRIEGA)	URBANO	04	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	ALUMBRADO Y SUMINISTROS DE CABORCA SA DE CV	-	-	468,285	468,285	468,285	468,285	100%	0	0	M, CABLE LINEAS DE CONEXION	300	300	100%	

67014		INTRODUCCION DE ELECTRIFICACION EN LA COL. NUEVA CREACION	18-CAJEME	MARTE R. GÓMEZ (TOBARITO)	URBANO	501	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	SECRETARIA DE URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	-	1,273,302	1,273,302	1,273,302	1,273,302	100%	0	0	COLONIA	1	1	100%	
127469		INTRODUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA COL. SALVADOR	26-ETCHOJOA	ETCHOJOA	URBANO	506 6107 233	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	-	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	100%	0	0	COLONIA	1	1	100%	CON ESTA OBRA SE BENEFICIARON 200 HABITANTES
102866		CONSTRUCCION RED ELECTRIFICACION CALLE 5 FEBRERO COL. CANOAS	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	58,162	58,162	58,162	58,162	100%	0	0	0 ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	0	0	0%	
102867		ELECTRIFICACION CALLE FLORES MAGON NORTE COL. FLORES MAGON	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	1,352,000	405,600	405,600	0	0%	0	0	0 ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	0	0	0%	OBRA PENDIENTE DE REALIZAR.
102868		ELECTRIFICACION CALLE MANUEL AMADOR, COL. CTS-CROC	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	235,349	235,349	235,349	235,349	100%	0	0	0 ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	187	187	100%	
102869		ELECTRIFICACION CALLE MIXES, COL. LUIS DONALDO COLOSO	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	432,678	432,678	432,678	432,678	100%	0	0	0 ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	378	378	100%	
102870		ELECTRIFICACION CALLE QUICHES, COL. LUIS DONALDO COLOSO	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	154,588	154,588	154,588	154,588	100%	0	0	0 ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	129	129	100%	
102871		ELECTRIFICACION COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	555,464	555,464	555,464	555,464	100%	0	0	0 ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	1,631	1,631	100%	
114597		ELECTRIFICACION GUADALUPE E INSTALACION DE TRANSFORMADOR	06-URES	GUADALUPE (GUADALUPE DE URES)	RURAL	13	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIR OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	17,652	17,652	17,652	17,652	100%	0	0	TRANSFORMADOR	1	1	100%	
114595		ELECTRIFICACION RANCHITO DE AGUILAR	06-URES	RANCHITO DE AGUILAR	RURAL	12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIR OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	28,689	28,689	28,689	28,689	100%	0	0	0 ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	1	1	100%	
73782		AMPLIACION ELECTRIFICACION EN SECTOR NO.1	17-CABORCA	HEROICA CABORCA	URBANO	09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	ALUMBRADO Y SUMINISTROS DE CABORCA SA DE CV	-	188,810	188,810	188,810	188,810	100%	0	0	0 COLONIA	3	3	100%	
73870		ELECTRIFICACION EN SECTOR NO.2	17-CABORCA	HEROICA CABORCA	URBANO	10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	ALUMBRADO Y SUMINISTROS DE CABORCA SA DE CV	-	260,004	260,004	260,004	260,004	100%	0	0	0 COLONIA	1	1	100%	
73956		ELECTRIFICACION EN SECTOR NO.3	17-CABORCA	HEROICA CABORCA	URBANO	11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	ALUMBRADO Y SUMINISTROS DE CABORCA SA DE CV	-	184,130	184,130	184,130	184,130	100%	0	0	0 COLONIA	2	2	100%	
121153		AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN VARIOS SECTORES	22-CUCURPE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	CU-2009-01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DEPECION DE SERVICIOS PUBLICOS	-	97,131	97,131	97,131	97,131	100%	83	83	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	100	100	100%	
127442		AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA DE CAMPO ESPAÑA	26-ETCHOJOA	ESPAÑA (CAMPO NUMERO JNC)	RURAL	5 06 6107 172	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	-	780,000	780,000	780,000	780,000	100%	0	0	0 COLONIA	1	1	100%	EN ESTA OBRA LOS BENEFICIADOS FUERON 500 HABITANTES
89005		AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION, COL. LAURA ALICIA FRIAS ETAPA II	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	R33-CFE-HEROICO CONV02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	-	1,135,950	1,135,950	1,135,950	1,135,950	100%	0	0	0 ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	1,335	1,335	100%	OBRA TERMINADA
89911		AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION, COL. MIGUEL ANGEL JIMENEZ	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	R33-CFE-HEROICO CONV01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	-	176,581	176,581	176,581	176,581	100%	0	0	0 ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	193	193	100%	OBRA TERMINADA
90934		AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION, COL. SAN ISIDRO III ETAPA EN EL EJIDO EL TRINFO	30-HERMOSILLO	EL TRINFO	RURAL	R33CFEPA20 09-CONV01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	-	1,467,799	1,467,799	1,467,799	1,467,799	100%	0	0	0 ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	1,821	1,821	100%	OBRA TERMINADA
89539		AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN LA AVE. CHETUMAL / LAS CALLES CABO SAN ANTONIO Y CABO SAN PEDRO, COL. INTERNACIONAL	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	R33-CFE-HEROICO CONV03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	-	53,483	53,483	53,483	53,483	100%	0	0	0 ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	58	58	100%	OBRA TERMINADA
90957		AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE EL CHOYUDO	30-HERMOSILLO	EL CHOYUDO (LOS JAPONES)	RURAL	R33CFEPA20 09CONV02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	-	63,763	63,763	63,763	63,763	100%	0	0	0 ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	152	152	100%	OBRA TERMINADA
20339		AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA DE C/JON 52 A AV. 53 ENTRE NICOLAS BRAVO Y C. SONORA	48-PUERTO PENASCO	PUERTO PENASCO	URBANO	2009-006	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	ALICIA KARINA SALGADO YESGAS	-	508,845	508,845	508,845	508,845	100%	0	0	0 POSTE	15	15	100%	SE REALIZO AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL CALLEJON 52 A AV. 53 POR CALLE
23808		AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA POR AV. 53 ENTRE MELCHOR OCAMPO Y CALLEJON SONORA HASTA AV. 55	48-PUERTO PENASCO	PUERTO PENASCO	URBANO	RM33-02	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	INO CONDREXION RAMOS ZEPEDA	-	590,685	590,685	590,685	590,685	100%	0	0	0 POSTE	18	18	100%	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA POR AVENIDA 53 Y AVENIDA 55 ENTRE CALLES NICOLAS BRAVO Y CALLE MELCHOR OCAMPO
20078		AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA POR AV. 53 ENTRE MELCHOR OCAMPO Y C/JON SONORA NORTE HASTA AV. 55	48-PUERTO PENASCO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	RM33/SIN NUMERO	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRA PUBLICA	-	540,995	540,995	540,995	540,995	100%	0	0	0 POSTE	15	15	100%	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA POR CALLEJON MEJOR OCAMPO NORTE Y CALLEJON SONORA SUR ENTRE PROLONGACION AV 50 Y PROLONGACION AV 52
21068		AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA POR BLVD. RAFAEL GODDY Y AV. 50 ENTRE MELCHOR OCAMPO Y C/JON SONORA	48-PUERTO PENASCO	PUERTO PENASCO	URBANO	2009-007	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	ALICIA KARINA SALGADO YESGAS	-	598,935	598,935	598,935	598,935	100%	0	0	0 POSTE	15	15	100%	SE REALIZO AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA POR BLVD. GODDY ENTRE MELCHOR OCAMPO NORTE Y CALLEJON MEJOR OCAMPO NORTE Y CALLEJON SONORA SUR ENTRE PROLONGACION AV 50 Y PROLONGACION AV 52
20147		AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA POR CALLEJON MELCHOR OCAMPO NORTE Y CALLEJON SONORA SUR ENTRE PROLONGACION AV.50 PROLONGACION AV.52	48-PUERTO PENASCO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	RAMO 33	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRA PUBLICA	-	509,742	509,742	509,742	509,742	100%	0	0	0 POSTE	15	15	100%	
124695		AMPLIACION DE RED ELECTRICA CALLE 1, 2 Y 3	56-SAN MIGUEL DE HORCASITAS	PESQUEIRA	URBANO	F15	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	-	283,876	283,876	283,876	283,876	100%	0	0	0 ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	2,754	2,754	100%	
114580		AMPLIACION RED ENERGIA ELECTRICA	06-URES	EL SAUZ (SAUZ DE URES)	RURAL	9-004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	18,012	18,012	18,012	18,012	100%	0	0	0 ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	350	350	100%	
164622		AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA	72-SAN IGNACIO RIO MUERTO	BAHIA DE LOBOS	URBANO	510	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-	123,646	123,646	123,646	123,646	100%	0	0	0 COLONIA	1	1	100%	LA VARIACION EN EL PORCENTAJE DE LOS MONTOS DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS SE DEBE A LA EXISTENCIA DE 33 PROYECTOS MAS, QUE SE REALIZAN CON EL MISMO FONDO.
165130		AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA DE COLONIA GALLITO AMPLIACION	72-SAN IGNACIO RIO MUERTO	SAN IGNACIO RIO MUERTO	URBANO	539	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-	87,260	87,260	87,260	87,260	100%	0	0	0 COLONIA	1	1	100%	LA VARIACION EN EL PORCENTAJE DE LOS MONTOS DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS SE DEBE A LA EJECUCION DE 33 PROYECTOS MAS CON EL FONDO.
165128		AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN COLONIA DOCTORES	72-SAN IGNACIO RIO MUERTO	SAN IGNACIO RIO MUERTO	URBANO	538	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-	8,979	8,979	8,979	8,979	100%	0	0	0 COLONIA	1	1	100%	LA VARIACION REFLEJADA EN EL PORCENTAJE DE LOS MONTOS DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS SE DEBE A LA EJECUCION DE 33 PROYECTOS MAS CON EL FONDO.
		OTRAS OBRAS DE ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES OTROS																						
90382		ELECTRIFICACION CON PANELES SOLARES	10-BACERAC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	05 ELECTRIFICACION	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	124,000	124,000	124,000	124,000	100%	0	0	0 PIEZA	7	7	100%	
105055		APORTACION A LA OBRA DE RED ELECTRICA SECUNDARIA	12-BACUM	LOMA DE BACUM	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DPTO DE OBRAS PUBLICAS	-	41,184	41,184	41,184	39,751	97%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
48858		INTRODUCCION DE ENERGIA SOLAR	18-CAJEME	CUMURIPA (LA CALERA)	RURAL	502	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	-	505,344	505,344	505,344	505,344	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	
98340		INTRODUCCION DE ENERGIA SOLAR. COMUNIDAD EL PORVENIR	18-CAJEME	EL PORVENIR	RURAL	503	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	-	415,128	415,128	415,128	415,128	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	
97280		ELECTRIFICACION COLONIA POBRES	2-AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	URBANO	501502	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA	-	177,695	177,695	177,695	177,695	100%	0	0	0 OTROS	177,695	177,695	100%	
113779	2		28-GRANADOS	GRANADOS	URBANO	2	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRANADOS SONORA	-	29,240	29,240	29,240	29,240	100%	0	0	0 POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	20	20	100%	SE MEJORO EL ALUMBRADO PUBLICO EN UNA PARTE DEL MUNICIPIO

107641	AMPLIACION RED ELECTRIFICACION CALLE TEPIMANOS COL. LUIS DONALDO COLOSIO	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	281,419	281,419	281,419	281,419	100%	0	0	0	ML. CABLE DE CONEXION LINEAS DE CONEXION	313	313	100%		
102872	CONSTRUCCION RED ELECTRIFICACION CALLE AGUASCALIENTES	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	202,806	121,684	121,684	121,684	100%	0	0	0	ML. CABLE DE CONEXION LINEAS DE CONEXION	159	96	60%		
107733	ELECTRIFICACION CALLE CANITA COLLUIS DONALDO COLOSIO	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	65,020	65,020	65,020	65,020	100%	0	0	0	ML. CABLE DE CONEXION LINEAS DE CONEXION	49	49	100%		
102873	ELECTRIFICACION CALLE CASA BLANCA	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	50,720	50,720	50,720	50,720	100%	0	0	0	ML. CABLE DE CONEXION LINEAS DE CONEXION	0	0	0%		
107897	ELECTRIFICACION CALLE CONGRESO COL. MUNICIPAL	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	44,312	44,312	44,312	44,312	100%	0	0	0	ML. CABLE DE CONEXION LINEAS DE CONEXION	44	44	100%		
164845	INST. DE SUBESTACION DE ENERGIA ELECTRICA MUERTO	72-SAN IGNACIO RIO MUERTO	BAHIA DE LOBOS	URBANO	519	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-	-	43,820	43,820	43,820	43,820	100%	0	0	0	SUBESTACION	1	1	100%	(SUBESTACION DE ENERGIA) LA VARIACION EN EL PORCENTAJE DE LOS MONTOS DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS SE DEBE A LA REALIZACION DE 33 PROYECTOS MAS CON ESTE FONDO.	
165048	INST. DE SUBESTACION DE ENERGIA ELECTRICA EN VIVIENDAS DE C. 600	72-SAN IGNACIO RIO MUERTO	SAN IGNACIO RIO MUERTO	URBANO	526	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-	-	31,457	31,457	31,457	31,457	100%	0	0	0	SUBESTACION	1	1	100%	(SUBESTACION ELECTRICA) LA VARIACION EN EL PORCENTAJE DE LOS MONTOS DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS SE DEBE A LA EJECUCION DE 33 PROYECTOS MAS CON EL FONDO.	
INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD																										
CENTROS DE SALUD																										
MANTENIMIENTO																										
113981	MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD DE BACANORA SONORA	9-BACANORA	BACANORA	URBANO		BACA/FISM04-2009	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS BACANORA SONORA	-	-	50,320	50,320	50,320	50,320	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	450	450	100%	
REHABILITACION																										
106991	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD	12-BACUM	EJIDO ATOTONILCO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DPTO DE OBRAS PUBLICAS	-	-	50,000	50,000	50,000	42,130	84%	0	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	50	50	100%		
107023	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD	12-BACUM	PRIMERO DE MAYO (CAMPO 77)	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DPTO DE OBRAS PUBLICAS	-	-	50,000	50,000	50,000	44,146	88%	0	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	20	20	100%		
107058	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD	12-BACUM	VILLA GUADALUPE	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DPTO DE OBRAS PUBLICAS	-	-	50,000	50,000	50,000	14,132	28%	0	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	20	20	100%		
163368	REHABILITACION DE CASA DE SALUD LOCALIDAD MATARACHI	52-SAHUARIPA	MATARACHI	RURAL	06	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	9,600	9,600	9,600	9,600	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	1	100%		
OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD																										
OTROS																										
114171	AMPLIACION Y REHABILITACION DE RELLENO SANITARIO (BASURON)	59-SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	URBANO	0120092012	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DEL H AYUNTAMIENTO	-	-	480,990	481,112	480,990	447,946	93%	0	0	0	RELLENO SANITARIO	63,030	63,030	100%	SE AMPLIO Y REHABILITO EL RELLENO SANITARIO (BAURON) EN LA CABECERA MUNICIPAL, PROYECTO IMPLEMENTADO POR NUEVA ADMINISTRACION MPAL.	
84868	REHABILITACION DE CLINICA DE SALUD INFANTIL C.R.I.	71-BENTO JUAREZ	VILLA JUAREZ	URBANO	07	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE BENTO JUAREZ	-	-	70,000	70,000	70,000	70,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%		
INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA																										
OTROS NIVELES EDUCATIVOS																										
CONSTRUCCION																										
114216	APORTACION DEL AYUNTAMIENTO EN CONSTRUCCION DE COMDOR EN ECUELA CLUB LEONES	16-BENJAMIN HILL	BENJAMIN HILL	URBANO	13	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	15,393	15,393	15,393	15,393	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCCOS	1	1	100%		
165057	CONSTRUCCION DE ACCESO A CECYT5	72-SAN IGNACIO RIO MUERTO	BAHIA DE LOBOS	URBANO	527	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-	-	237,243	237,243	237,243	237,243	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCCOS	1	1	100%	(CONSTRUCCION) LA VARIACION EN EL PORCENTAJE DE LOS MONTOS DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS SE DEBE A LA EJECUCION DE 33 PROYECTOS MAS CON EL FONDO.	
REHABILITACION																										
159055	REHABILITACION DE PLANTEL PARA CECYT5	33-HUATABAMPO	LOMA DE ETCOROPO	URBANO	2421601	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRA POR CONTRATO A CARGO DE ING LUIS ENRIQUE PEÑA RODRIGUEZ	-	-	195,530	195,530	195,530	195,530	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	100	100	100%		
164919	REHABILITACION DE ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL CAM 56	72-SAN IGNACIO RIO MUERTO	SAN IGNACIO RIO MUERTO	URBANO	518	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-	-	5,700	5,700	5,700	5,700	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	(CONSTRUCCION) LA VARIACION EN EL PORCENTAJE DE LOS MONTOS DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS SE DEBE A LA REALIZACION DE OTROS 33 PROYECTOS POR MEDIO DE ESTE FONDO.	
PREESCOLAR																										
CONSTRUCCION																										
105956	APORTACION A LA OBRA DE CONSTRUCCION DE TEJABAN EN JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACION	12-BACUM	BACUM	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DPTO DE OBRAS PUBLICAS	-	-	18,672	18,672	18,672	18,672	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	30	30	100%		
105878	CONSTRUCCION DE ANDADORES EN JARDIN DE NIÑOS	12-BACUM	INDEPENDENCIA (CAMPO 104)	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DPTO DE OBRAS PUBLICAS	-	-	40,000	40,000	40,000	28,749	72%	0	0	0	METROS CUADRADOS	100	100	100%		
105855	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS	12-BACUM	LA BOMBA (JUAN M. TETABATE)	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DPTO DE OBRAS PUBLICAS	-	-	90,000	90,000	90,000	81,059	90%	0	0	0	METROS CUADRADOS	110	100	91%		
105363	CONSTRUCCION DE CAMPA PARA MINUSVALIDOS	12-BACUM	EJIDO JAVIER MINA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DPTO DE OBRAS PUBLICAS	-	-	10,000	10,000	10,000	3,134	31%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2	2	100%		
142486	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENSION EN JARDIN DE NIÑOS RENACIMIENTO	41-NAOZARI DE GARCIA	NAOZARI DE GARCIA	URBANO	0409	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	150,000	125,921	150,000	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCCOS	60	0	0%	NO EXISTEN EXPEDIENTES EN LOS ARCHIVOS DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, POR LO TANTO SE DESCONOCE EL ESTADO DE ESTA OBRA.	
163369	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN OJIMURI LOCALIDAD SAHUARIPA	52-SAHUARIPA	SAHUARIPA	URBANO	18	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	68,152	68,152	68,152	68,152	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCCOS	75	75	100%		
163370	CONSTRUCCION DE BEBEDEROS EN JN NUEVA CREACION LOCALIDAD DE SEHUADEHUACHI	52-SAHUARIPA	SEGUADEHUACHI	RURAL	19	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	14,250	14,250	14,250	14,250	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCCOS	1	1	100%		
89784	MALLA SOMBRA PREESC. GLORIA C.	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	6107-001-001-001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	-	-	26,945	26,946	26,945	26,945	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	126	126	100%		
110453	CONSTRUCCION DE CUBICULOS EN SALON DE EDUCACION ESPECIAL	67-VILLA HIDALGO	VILLA HIDALGO	URBANO	07	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	6,038	6,038	6,038	6,038	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2	2	100%		
AMPLIACION																										
163371	AMPLIACION DEL AREA DE ALMACEN EN OJIMURI LOCALIDAD SAHUARIPA	52-SAHUARIPA	SAHUARIPA	URBANO	21	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	17,352	17,352	17,352	17,352	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%		
MANTENIMIENTO																										
131285	MANTENIMIENTO A KINDERES EN VARIAS LOCALIDADES	33-HUATABAMPO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	72421301	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	-	-	200,000	200,000	200,000	46,852	23%	0	0	0	METROS CUADRADOS	100	23	23%		
REHABILITACION																										
105712	REH DE JARDIN DE NIÑOS	12-BACUM	PRIMERO DE MAYO (CAMPO 77)	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DPTO DE OBRAS PUBLICAS	-	-	30,000	30,000	30,000	29,003	97%	0	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCCOS	250	245	98%		
105819	REH DE JARDIN DE NIÑOS OVIDIO DE CROLY	12-BACUM	SAN JOSE DE BACUM	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DPTO DE OBRAS PUBLICAS	-	-	25,000	25,000	25,000	18,800	75%	0	0	0	METROS CUADRADOS	100	77	77%		
105747	REH DE SISTEMA HIDRAULICO EN JARDIN DE NIÑOS	12-BACUM	BACUM	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DPTO DE OBRAS PUBLICAS	-	-	5,000	5,000	5,000	2,300	46%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%		
124709	REHABILITACION KINDER INDIGENA	56-SAN MIGUEL DE HORCASITAS	PEQUERA	URBANO	F16	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	-	-	1,350	1,350	1,350	1,350	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	52	52	100%		
164964	REHABILITACION JARDIN DE NIÑOS MARTIRES DE SAN IGNACIO	72-SAN IGNACIO RIO MUERTO	SAN IGNACIO RIO MUERTO	URBANO	520	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES.	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-	-	13,512	13,512	13,512	13,512	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	(CONSTRUCCION) LA VARIACION EN EL PORCENTAJE DE LOS MONTOS DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS ESTA EN LA EJECUCION DE 33 PROYECTOS MAS CON EL FONDO.	
EQUIPAMIENTO																										
105643	APOYO A JARDIN DE NIÑOS ELENA TORRES	12-BACUM	EJIDO JAVIER MINA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DPTO DE OBRAS PUBLICAS	-	-	1,725	1,725	1,725	1,725	100%	0	0	0	PASAMANOS, ANTIDERRAPANTES	1	1	100%		
PRIMARIA																										
CONSTRUCCION																										
105925	APORTACION A LA OBRA DE CONSTRUCCION DE BARRA MIXTA EN ESCUELA PRIMARIA AMADO NERVO	12-BACUM	EJIDO JAVIER MINA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DPTO DE OBRAS PUBLICAS	-	-	28,109	28,109	28,109	28,108	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCCOS	1	1	100%		
105392	COLOCACION DE SISTEMA ELECTRICO	12-BACUM	LA BOMBA (JUAN M. TETABATE)	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DPTO DE OBRAS PUBLICAS	-	-	20,000	20,000	20,000	4,900	25%	0	0	0	METROS CUADRADOS	20	20	100%		
105559	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL A BASE DE MALLA CICLONICA	12-BACUM	SAN JOSE DE BACUM	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DPTO DE OBRAS PUBLICAS	-	-	100,000	100,000	100,000	64,318	64%	0	0	0	METROS CUADRADOS	200	200	100%		

86116	CONSTRUCCIÓN TEJABAN ESCUELA PRIMARIA	50-RAYÓN	RAYÓN	URBANO	9-007	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	-	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	288	288	100%			
154570	OBRAS DE PROTECCION EN ESCUELA GENERAL SALVADOR ALVARADO	58-SANTA ANA	SANTA ANA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA SONORA	-	-	-	89,162	89,162	89,162	89,162	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	100	100	100%			
89587	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN PRIMARIA BATEVITO	71-BENITO JUAREZ	BATEVITO (COLONIA IRRIGACION)	RURAL	25	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ	-	-	-	220,000	220,000	220,000	220,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, BARRAS, CERCCOS	150	150	100%	METAS REALES: 150 ML DE CONSTRUCCION DE BARRA. OBRA NO INICIADA DEBIDO A PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SEGUN INSTRUCCIONES DEL ORGANO DE CONTROL MUNICIPAL		
88107	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN PRIMARIA DE ZONA URBANA EJIDAL	71-BENITO JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	18	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ	-	-	-	187,151	187,151	187,151	187,151	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, BARRAS, CERCCOS	205	205	100%	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN PRIMARIA AQUILES SERDAN DE ZONA URBANA METAS FISICAS: 205 ML. DE CONSTRUCCION		
89031	CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN PRIMARIA MARIANO MATAMOROS	71-BENITO JUAREZ	PADEONCITO	RURAL	22	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ	-	-	-	230,000	230,000	230,000	230,000	100%	0	0	0 M2, SANITARIOS	45	45	100%	GASTO ACUMULADO ANUAL 229,890.47 OBRA TERMINADA, FISICAMENTE EN CUMPLIMIENTO CON		
158656	MANTENIMIENTO ESC PRIMARIA	33-HUATABAMPO	HUATABAMPO	URBANO	72421401	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	-	-	-	360,489	360,489	360,489	360,489	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	28	28	100%			
98495	INSTALACION DE REJAS ESCUELA PRIMARIA	34-HUEPAC	OJO DE AGUA DE HUEPAC	RURAL	9-007	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	-	5,132	5,132	5,132	5,132	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, BARRAS, CERCCOS	20	20	100%			
105302	REHABILITACION REN DE ESCUELA PRIMARIA	12-BACUM	PRIMERO DE MAYO (CAMPO 77)	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DPTO DE OBRAS PUBLICAS	-	-	-	20,000	20,000	20,000	11,368	57%	0	0	0 METROS CUADRADOS, BARRAS, CERCCOS	1	1	100%			
105605	REH DE ESCUELA PRIMARIA	12-BACUM	SANTA TERESA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DPTO DE OBRAS PUBLICAS	-	-	-	30,000	30,000	30,000	17,018	57%	0	0	0 METROS CUADRADOS	10	6	60%			
105495	REH DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ESCUELA PRIMARIA	12-BACUM	BATACONICA (MUSEO CHEPOCINI)	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DPTO DE OBRAS PUBLICAS	-	-	-	35,000	35,000	35,000	4,488	13%	0	0	0 METROS CUADRADOS	20	20	100%			
110442	APORTACION DEL AYUNTAMIENTO EN REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA	87-VILLA HIDALGO	VILLA HIDALGO	URBANO	05	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	-	12,863	12,863	12,863	12,863	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%			
165145	REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO	72-SAN IGNACIO RIO MUERTO	SAN IGNACIO RIO MUERTO	URBANO	542	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-	-	-	9,850	9,850	9,850	9,850	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	66	66	100%	LA VARIACION MOSTRADA EN EL PORCENTAJE DE LOS MONTOS DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS SE DEBE A LA EJECUCION DE 33 PROYECTOS MAS CON EL FONDO		
164749	REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA JOSE MA. MORELOS	72-SAN IGNACIO RIO MUERTO	BACHOMOBAMPO	RURAL	513	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-	-	-	16,048	16,048	16,048	16,048	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, BARRAS, CERCCOS	1	1	100%	(M2 BARRAS Y CERCCOS) LA VARIACION EN EL PORCENTAJE DE LOS MONTOS DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS SE DEBE A LA EJECUCION DE 33 PROYECTOS RESTANTES CON EL FONDO		
164886	REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA 19 DE NOVIEMBRE	72-SAN IGNACIO RIO MUERTO	SAN IGNACIO RIO MUERTO	URBANO	521	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-	-	-	51,359	51,359	51,359	51,359	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	CONSTRUCCION LA VARIACION EN EL PORCIENTO DE LOS MONTOS DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS ESTA EN QUE SE EJECUTARON 33 PROYECTOS MAS CON EL FONDO		
164730	REHABILITACION ESCUELA PRIMARIA MAXIMILIANO R. LOPEZ	72-SAN IGNACIO RIO MUERTO	LA DEMOCRACIA	RURAL	512	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-	-	-	4,994	4,994	4,994	4,994	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	(M2 AULA) LA VARIACION EN EL PORCENTAJE DE LOS MONTOS DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS CONSISTE EN LA EJECUCION DE 33 PROYECTOS MAS POR MEDIO DE ESTE FONDO		
105424	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO EN ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS	12-BACUM	SAN JOSE DE BACUM	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DPTO DE OBRAS PUBLICAS	-	-	-	5,000	5,000	5,000	3,218	64%	0	0	0 MOBILIARIO	1	1	100%			
154993	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO EN ESCUELA PRIMARIA DEL EJIDO EL CLARO	58-SANTA ANA	EL CLARO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA SONORA	-	-	-	45,400	45,400	45,400	45,400	100%	0	0	0 MOBILIARIO	1	1	100%	SE ENCUENTRA TERMINADA		
154655	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL SALVADOR ALVARADO	58-SANTA ANA	SANTA ANA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA SONORA	-	-	-	40,550	40,550	40,550	40,550	100%	0	0	0 INDOOROS, LLAVES, LAVAMANOS	1	1	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA		
114204	CONSTRUCCION DE CANCHA EN ISEA	16-BENJAMIN HILL	BENJAMIN HILL	URBANO	11	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION PARA ADULTOS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	-	40,190	40,190	40,190	40,190	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, CANCHA	1	1	100%			
142104	CONSTRUCCION ENTRADA PRINCIPAL ESCUELA SECUNDARIA 07 DENOVIEMBRE	41-NACOZARI DE GARCIA	NACOZARI DE GARCIA	URBANO	NACOZARI-03/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	-	75,000	75,000	75,000	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADOS, BARRAS, CERCCOS	55	55	100%	NO EXISTE EXPEDIENTE EN LOS ARCHIVOS DE LA DIRECCION DE OBRAS, SIN EMBARGO, FISICAMENTE ESTAN EJECUTADOS TODOS LOS TRABAJOS.		
163372	CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO EN BEBEDEROS ESCUELA SECUNDARIA NUMERO 12 SAHUARIPA	52-SAHUARIPA	SAHUARIPA	URBANO	23	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	-	28,000	28,000	28,000	28,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	30	30	100%			
89911	MALLA SOMBRA TELESECUNDARIA	55-SAN LUIS RIO COLORADO	MONUMENTOS	RURAL	8107-001-003-102	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIR OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	-	-	-	44,793	44,793	44,793	44,793	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	263	263	100%			
110451	CONSTRUCCION DE TECHO EN CANCHA CIVICA EN ESCUELA SECUNDARIA BARAQUEL	87-VILLA HIDALGO	VILLA HIDALGO	URBANO	06	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	-	55,650	55,650	55,650	55,650	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, CANCHA	1	1	100%			
158729	MANTENIMIENTO DE SECUNDARIAS EN VARIAS LOCALIDADES	33-HUATABAMPO	HUATABAMPO	URBANO	72421501	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	-	-	-	300,000	300,000	300,000	201,135	67%	0	0	0 METROS CUADRADOS	200	135	68%			
105255	REH DE BANOS EN ESCUELA TELE SECUNDARIA	12-BACUM	EJIDO ATOTONILCO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DPTO DE OBRAS PUBLICAS	-	-	-	50,000	50,000	50,000	9,362	19%	0	0	0 M2, SANITARIOS	1	1	100%			
105676	REHABILITACION DE ESCUELA TELE SECUNDARIA 148	12-BACUM	INDEPENDENCIA (CAMPO 150)	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DPTO DE OBRAS PUBLICAS	-	-	-	400,000	400,000	400,000	288,058	72%	0	0	0 M2, PATIO	500	500	100%			
165040	BALASTREO DE CALLE DE ACCESO A ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO.31	72-SAN IGNACIO RIO MUERTO	SAN IGNACIO RIO MUERTO	URBANO	525	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-	-	-	46,940	46,940	46,940	46,940	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	222	222	100%	LA VARIACION EN EL PORCENTAJE DEL MONTO DE RCURSOS PRESUPUESTARIOS SE DEBE A LA EJECUCION DE 33 PROYECTOS MAS CON EL FONDO		
165026	REHABILITACION DE ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO.31	72-SAN IGNACIO RIO MUERTO	SAN IGNACIO RIO MUERTO	URBANO	524	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-	-	-	83,977	83,977	83,977	83,977	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	(REHABILITACION RED ELECTRICA) LA VARIACION EN EL PORCIENTO DEL MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS ES PORQUE SE REALIZARON 33 PROYECTOS MAS CON EL FONDO		
90299	REHABILITACION DE ESCUELAS DEL MUNICIPIO	10-BACERAC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	01 ESCUELAS	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	-	80,268	80,268	80,000	80,268	100%	268	268	268 AULA	6	6	100%			
97385	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	2-AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	URBANO	701702	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA	-	-	-	16,097	16,097	16,097	16,097	100%	0	0	0 OTROS	16,097	16,097	100%			
121154	REHABILITACION DE ESCUELAS DEL MUNICIPIO	22-CUCURPE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	CJ-6107-04-2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	-	-	-	8,794	8,794	8,794	8,794	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	20	20	100%			
129804	DESAYUNOS ESCOLARES	26-ETCHOJOA	ETCHOJOA	URBANO	5 06 6107 229	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	-	-	-	1,083,388	1,083,388	1,083,388	1,083,388	100%	0	0	0 PROGRAMA	1	1	100%			
128669	MANTENIMIENTO DE VARIAS BIBLIOTECAS	26-ETCHOJOA	ETCHOJOA	URBANO	5 06 6107 221	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	CULTURA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	-	-	-	72,827	72,827	72,827	72,827	100%	0	0	0 ACCION	1	1	100%			
104191	REHABILITACION DE ESCUELAS DIFERENTES NIVELES	3-ALAMOS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIIDUR	-	-	-	499,627	499,627	499,627	499,627	100%	0	0	0 AULA	13	13	100%	META CUMPLIDA		
118798	REHABILITACION DE SANITARIOS Y PINTURA	47-PIQUITO	PIQUITO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	-	-	-	29,413	29,413	29,413	29,413	100%	0	0	0 ESCUELA	5	5	100%			
113849	ACCIONES SOCIALES BASICAS EN ARIVECHI	5-ARIVECHI	ARIVECHI	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	-	33,302	33,302	33,302	33,302	100%	0	0	0 ACCION	1	1	100%			
163373	REHABILITACION DE BANOS EN DIF MUNICIPAL	52-SAHUARIPA	SAHUARIPA	URBANO	04	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE VULNERABLES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	-	17,156	17,156	17,156	17,156	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%			
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																											
VIVIENDA																											
AMPLIACION																											
131288	VIVIENDA SEDESOL 13609	33-HUATABAMPO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	830105	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	-	-	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	707,202	71%	0	0	0 METROS CUADRADOS	3,333	2,358	71%			
121155	MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS	22-CUCURPE	CUCURPE	URBANO	CJ-6107-03-2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	-	-	-	130,000	130,000	130,000	130,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	200	200	100%			
163374	APORTACION DEL AYUNTAMIENTO EN CONSTRUCCION DE TECHO EN VARIAS VIVIENDAS DEL MUNICIPI	52-SAHUARIPA	SAHUARIPA	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	-	60,000	60,000	60,000	60,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	2,500	2,500	100%			
91460	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	53-SAN FELIPE DE JESUS	SAN FELIPE DE JESUS	URBANO	8	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE VULNERABLES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	-	91,905	91,905	91,905	68,928	75%	0	0	0 METROS CUADRADOS	120	80	67%			
90336	REHABILITACION DE VIVIENDAS	10-BACERAC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	03 VIVIENDA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	-	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	600	600	100%			

134588	CONFORMADO DE CALLES Y CAMINOS COL. TALAMANTE-LAS PLAYITAS-CAMPO LEON	26-ETCHOJOA	LAS PLAYITAS	RURAL	5 06 6107 243	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS			300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	0 KILOMETROS	8	8	100%	
134186	CONFORMADO DE CALLES Y CAMINOS SAN PEDRO -CHUCARIT-EL CHAPOTE-NAVOLAT	26-ETCHOJOA	CHUCARIT	RURAL	5 06 6107 240	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS			300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	0 KILOMETROS	8	8	100%	
131777	EMBALSTRADO DE CALLES DE JITONHUECA	26-ETCHOJOA	JITONHUECA	RURAL	5 06 6107 205	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS			145,207	145,207	145,207	145,207	100%	0	0	0 KILOMETROS	2	2	100%	
131386	EMBALSTRADO DE CALLES RODEO HUIROACHACA	26-ETCHOJOA	HUIRACHACA	RURAL	5 06 6107 184	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS			100,001	100,001	100,001	100,001	100%	0	0	0 KILOMETROS	1	1	100%	
172880	MANTENIMIENTO DE CAMINO BACOBAMPO-EL RODEO	26-ETCHOJOA	EL RODEO	RURAL	5 06 6107 181	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			99,309	99,309	99,309	99,309	100%	0	0	0 KILOMETROS	1	1	100%	
90195	MANTENIMIENTO CONSERVACION DE CAMINOS RURALES	31-HUACHINERA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	02 CAMINOS	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO D HUACHINERA			100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	0 KILOMETROS	50	50	100%	
95139	MANTENIMIENTO CAMINOS VECINALES	34-HUEPAC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	9-003	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			84,792	84,792	84,792	31,450	37%	0	0	0 KILOMETROS	60	60	100%	
114075	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CALLES Y CAMINOS VECINALES	44-ONAVAS	ONAVAS	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL			122,007	122,007	122,007	122,007	100%	0	0	0 KILOMETROS	197	197	100%	
88084	MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES	50-RAYON	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	9-006	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			376,860	376,860	376,860	331,269	88%	0	0	0 KILOMETROS	120	110	92%	
163376	MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES	52-SAHUARIPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	25	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			180,000	180,000	180,000	180,000	100%	0	0	0 KILOMETROS	60	60	100%	
113197	MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES	63-TEPACHE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	9-008	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			48,475	48,475	48,475	33,980	70%	0	0	0 KILOMETROS	48	34	71%	
114582	MANTENIMIENTO CAMINOS VECINALES	66-URES	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	9-002	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			374,858	374,858	374,858	374,858	100%	0	0	0 KILOMETROS	1,600	1,600	100%	
106551	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO	12-BACUM	BATACONICA (MUSEO CHOPCOINI)	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DPTO DE OBRAS PUBLICAS			25,000	25,000	25,000	10,886	44%	0	0	0 KILOMETROS	1	1	100%	
106402	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO A PLAYA SAN JOSE	12-BACUM	SAN JOSE	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DPTO DE OBRAS PUBLICAS			38,156	38,156	38,156	38,156	100%	0	0	0 KILOMETROS	3	3	100%	
113989	REHABILITACION DE CAMINOS VECINALES	24-DIVISADEROS	DIVISADEROS	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL			55,229	55,229	55,229	28,000	51%	0	0	0 KILOMETROS	1	1	100%	
172681	MEJORAMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS EN VARIAS COMUNIDADES DE ETCHOJOA	26-ETCHOJOA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	5 06 6107 182	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			217,864	217,864	217,864	217,864	100%	0	0	0 KILOMETROS	3	3	100%	
172667	REHAB. CAMINO AL SIARIC	26-ETCHOJOA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	5 06 6107 173	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			250,229	250,229	250,229	250,229	100%	0	0	0 KILOMETROS	20	20	100%	
113798	CONSTRUCCION DEL ESPIGON RIO BAVISPE Y REHABILITACION CAMINO GRANADOS HUASABAS.	28-GRANADOS	GRANADOS	URBANO	3	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRANADOS SONORA			104,576	104,576	104,576	104,576	100%	0	0	0 KILOMETROS	8	8	100%	
92823	CONVENIO SCT- MUNICIPIO	3-ALAMOS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIUR			99,610	99,610	99,610	99,610	100%	0	0	0 KILOMETROS	83	83	100%	META CUMPLIDA
92838	REHABILITACION CAMINO TAYMUCO - GUICUCHI	3-ALAMOS	TAYMUCO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIDUR			157,305	157,305	157,305	157,305	100%	0	0	0 KILOMETROS	22	22	100%	META CUMPLIDA
103600	REHABILITACION DE CAMINO AGUA CALIENTE - BABOYAHUI	3-ALAMOS	AGUA CALIENTE DE ANTERO (AGUA CALIENTE)	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIUR			395,142	395,142	395,142	395,142	100%	0	0	0 KILOMETROS	2	2	100%	LA META INICIAL DE 3, SE REDUJO A 1.5 KM, YA QUE SE REQUERIRIAN RECURSOS ADICIONALES PARA PODER CONCLUIR AL 100% LA META. LA REHABILITACION NO SE EJERCIO RECURSO ADICIONAL A LO PROGRAMADO INICIAL DEBIDO A QUE LAS MOTOCONFORMADORAS PROPIEDAD DEL MUNICIPIO CON LAS QUE SE REALIZAN LAS OBRAS COUBRIERON DE
92806	REHABILITACION DE CAMINOS VECINALES	3-ALAMOS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIUR			4,136,707	4,136,707	4,136,707	4,136,707	100%	0	0	0 KILOMETROS	1,650	1,650	100%	EXISTE UNA DIFERENCIA POR LA CANTIDAD DE \$23439. DEL PROGRAMADO ANUAL CONTA EL EJERCIDO. DESCONOCIMOS EL USO DE ESTE EGRESO. YO.
86466	REHABILITACION DE CAMINO CUESTA PIVPA	38-MOCTEZUMA	MEXIQUILLO	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	APYOYS A LA AGRICULTURA Y FORESTAL PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MOCTEZUMA SONORA			485,010	485,133	485,133	461,571	95%	0	0	0 KILOMETROS	0	0	100%	EXISTE UNA DIFERENCIA POR LA CANTIDAD DE \$23439. DEL PROGRAMADO ANUAL CONTA EL EJERCIDO. DESCONOCIMOS EL USO DE ESTE EGRESO. YO.
85913	CONFORMADO DE TERRACERIAS EN CAMO, TRES HERMANOS, BARRIO CORRAL, BARRIO CANTUA, RANCHERIAS EN LA COM. DE CAMO	42-NAVOJOA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	5-68-6107-04098	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA			27,932	27,932	27,932	27,866	100%	0	0	0 KILOMETROS	9	9	100%	
85714	CONFORMADO DE TERRACERIAS EN ACCESOS A E.J. BENITO JUAREZ, 21 DE MARZO, SAN JOSE, JOPOPACO, HUAZAHUARI, TEACHIVE EN LA COM. DE MASIACA	42-NAVOJOA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	5-68-6107-04098	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA			207,506	207,506	207,506	207,506	100%	0	0	0 KILOMETROS	45	45	100%	
84136	CONFORMADO DE TERRACERIAS EN LAS COMUNIDADES DE PUEBLO MAYO, AGIABAMPO, BASIABAMPO Y NAVOMORA	42-NAVOJOA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	5-68-6107-04074	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA			162,000	162,000	162,000	161,999	100%	0	0	0 KILOMETROS	34	34	100%	
88091	CONFORMADO DE TERRACERIAS EN LAS COMUNIDADES DE SAPOCHOPO, SAPOMORA, BUENA VISTA, CHINOTAHUECA Y E.J. S DE JUNIO	42-NAVOJOA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	5-68-6107-04099	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA			138,000	138,000	138,000	137,672	100%	0	0	0 KILOMETROS	35	35	100%	
84980	CONFORMADO DE TERRACERIAS EN LOS LIMONES, MEZO, DE TESIA, SIRACOBÉ, VALLE BUEY, EL CHIVUCU, LA LAGUNA, EL JUIRI, TIERRA BLANCA, TETAPECHE EN LA COM. DE TESIA	42-NAVOJOA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	5-68-6107-04083	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA			140,000	140,000	140,000	139,668	100%	0	0	0 KILOMETROS	50	50	100%	
87559	REHAB. DE TERRACERIAS EN ACCESO A EL RECODO, EL JOPO, LA LAGUNA, EN LA COM. DE SAN IGNACIO	42-NAVOJOA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	5-68-6107-04094	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA			118,781	118,781	118,781	118,731	100%	0	0	0 KILOMETROS	7	7	100%	
87910	REHAB. TERRACERIAS EN ACCESO A LAS COMUNIDADES DE RANCHO CAMARGO, RANCHO DEL PADRE Y SIVRAL	42-NAVOJOA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	5-68-6107-04099	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA			126,360	126,360	126,360	126,306	100%	0	0	0 KILOMETROS	8	8	100%	
113862	REHABILITACION DE CAMINOS A TARACHI, BAMORI Y PONDA	5-ARIVECHI	ARIVECHI	URBANO	05	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL			485,862	485,862	485,862	382,977	79%	0	0	0 KILOMETROS	300	250	83%	
124566	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES	56-SAN MIGUEL DE HORCASITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	F01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			597,147	597,147	597,147	597,147	100%	0	0	0 KILOMETROS	540	540	100%	
113995	REHABILITACION DE CAMINO VECINAL BACANORA-GUAYCORA-EL ENCINAL, BACANORA SONORA	6-BACANORA	GUAYCORA	RURAL	BACA/FISM02-2009	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE BACANORA SONORA			37,000	37,000	37,000	37,000	100%	0	0	0 KILOMETROS	50	50	100%	
	MUROS DE CONTENCIÓN																							
	CONSTRUCCION																							
163377	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN COMUNIDAD VALLE DE TACUPETO	52-SAHUARIPA	VALLE DE TACUPETO	RURAL	26	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			100,800	100,800	100,800	100,800	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	350	350	100%	
163378	CONSTRUCCION Y REFORESTACION DE BORDO DE PROTECCION EN CAMADA DE LOS MUERTOS SAHUARIPA	52-SAHUARIPA	SAHUARIPA	URBANO	22	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			62,850	62,850	62,850	62,850	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	350	350	100%	
	REHABILITACION																							
113868	REHABILITACION DE MURO DE CONTENCIÓN RIO SAHUARIPA	5-ARIVECHI	ARIVECHI	URBANO	06	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL			32,488	32,488	32,488	32,488	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	UNIDAD DE MEDIDA NO DA OPCION A OBRA, QUE ASI ES CATALOGADA POR ESTE MUNICIPIO.
	OTRAS ACCIONES DE CAMINOS RURALES																							
	OTROS																							
87829	REPARACION CAUSE DEL RIO Y ENCAUZAMIENTO DE ARROYOS	50-RAYON	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	9-003	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			15,000	15,000	15,000	15,000	100%	0	0	0 ACCION	1	1	100%	

113894	COMPRA DE PATRULLA SEGURIDAD PUBLICA DE BACANORA SONORA	9-BACANORA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	BACA/FFM03-2009	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA DE BACANORA SONORA					54,294	54,294	54,294	54,294	100%	0	0	UNIDAD	1	1	100%	SE ADQUIRIO UN VEHICULO A 12 PAGOS	
GASTO CORRIENTE																											
SERVICIOS PERSONALES																											
105583	REMUNERACIONES A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	12-BACUM	BACUM	URBANO	01/2009	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL					6,385,191	6,385,191	6,385,191	6,385,191	100%	0	0	PESOS	6,385,191	6,385,191	100%		
114149	ADMINISTRACION Y CONTROL DE LA SEGURIDAD PUBLICA	16-BENJAMIN HILL	BENJAMIN HILL	URBANO	01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL					2,195,198	2,195,198	2,195,198	2,195,198	100%	0	0	SISTEMA	4	4	100%		
100500	SEGURIDAD PUBLICA I	19-CANANEA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL					13,783,386	13,783,386	13,783,386	12,939,430	94%	0	0	SERVICIO	100	100	100%		
86278	SUELDOS SEG PUBLICA	2-AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	URBANO	205101201	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA					16,909,159	16,916,281	16,909,159	9,547,699	56%	0	0	OTROS	16,909,159	9,547,699	56%		
113955	ADMINISTRACION Y CONTROL DE LA SEGURIDAD PUBLICA	24-DIVISADEROS	DIVISADEROS	URBANO	01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA					212,864	212,864	212,864	202,864	95%	0	0	SISTEMA	4	4	100%		
120958	PAGO DE PRESTACIONES A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	26-ETCHOJOA	ETCHOJOA	URBANO	1000	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL					14,801,656	14,801,656	14,801,656	14,801,656	100%	0	0	ACCION	14,801,656	14,801,656	100%	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	
113631	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	28-GRANADOS	GRANADOS	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRANADOS SONORA					530,943	530,943	530,943	530,943	100%	0	0	OPERACION	530,943	530,943	100%	PAGO DE GASTOS DE OPERACION DE POLICIA, SERVICIOS PERSONALES Y COMBUSTIBLES, MANT. DE PATRULLAS	
107378	ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD PUBLICA	3-ALAMOS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA					8,548,634	8,548,634	8,548,634	8,548,634	100%	0	0	CIUDADANO	30,000	30,000	100%	META CUMPLIDA	
116892	SUELDO, PENSIONES Y JUBILACIONES, PRESTACIONES.	33-HUATABAMPO	HUATABAMPO	URBANO	1000	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL					20,992,321	20,992,321	20,992,321	20,992,321	100%	0	0	TRABAJADOR	186	186	100%		
112690	SERVICIOS PERSONALES DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA	34-HUEPAC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	9-051	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA					216,573	216,573	216,573	216,573	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%		
157073	SERVICIOS PERSONALES SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA SONORA	41-NACOZARI DE GARCIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	NACZ/FFM01-2009	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA SONORA					5,114,598	5,114,598	5,114,598	5,114,598	100%	0	0	DIA	365	365	100%	SE RECIBIO \$6,175,676.85. EN EL MES DE SEPTIEMBRE SE RECIBIERON \$516,291.16 PERO EN EL MES DE NOVIEMBRE SE RECIBIO \$512,968.31...POR SI EXISTE DIFERENCIA EN LO MINISTRADO.	
97740	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA					42,746,801	42,746,801	42,746,801	42,746,801	100%	0	0	DIA	365	365	100%	BRINDAR SEGURIDAD PUBLICA A LA CIUDADANA DE NOGALES LOS 365 DIAS DEL AÑO.	
113874	ADMINISTRACION Y CONTROL DE LA SEGURIDAD PUBLICA	5-ARIVCHI	ARIVCHI	URBANO	01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA					514,435	514,435	514,435	500,903	97%	0	0	SISTEMA	4	4	100%		
112322	SERVICIOS PERSONALES SEGURIDAD PUBLICA	50-RAYON	RAYON	URBANO	9-051	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA					459,233	459,233	459,233	428,571	93%	0	0	SISTEMA	1	1	100%		
114445	ADMINISTRACION Y CONTROL DE LA SEGURIDAD PUBLICA	52-SAHUARIPA	SAHUARIPA	URBANO	01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL					2,019,301	2,019,301	2,019,301	2,019,301	100%	0	0	SISTEMA	4	4	100%		
100836	PAGO DE NOMINA DE LA DIR DE SEGURIDAD PUBLICA	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	4004-4006-1	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL					56,105,734	56,106,734	56,105,734	56,105,734	100%	16,671	16,671	PAGO	26	26	100%		
110471	ADMINISTRACION Y CONTROL DE LA SEGURIDAD PUBLICA	57-SAN PEDRO DE LA CUEVA	SAN PEDRO DE LA CUEVA	URBANO	01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA					300,000	300,000	300,000	289,780	97%	0	0	SISTEMA	4	4	100%		
119672	PAGO DE NOMINA DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	58-SANTA ANA	SANTA ANA	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA					2,622,293	2,622,293	2,622,293	2,622,293	100%	0	0	PAGO	24	24	100%	ESTOS GASTOS CORRESPONDEN AL PAGO DE SERVICIOS PERSONALES COMO SON: NOMINAS, VACACIONES, AGUINALDOS, ETC.	
113550	SERVICIOS PERSONALES SEGURIDAD PUBLICA	63-TEPACHE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	9-051	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA					331,677	331,677	331,677	331,677	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%		
114539	SERVICIOS PERSONALES DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	66-URES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	9-051	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA					1,650,102	1,650,102	1,650,102	1,650,102	100%	0	0	OPERACION	1	1	100%		
110458	ADMINISTRACION Y CONTROL DE LA SEGURIDAD PUBLICA	67-VILLA HIDALGO	VILLA HIDALGO	URBANO	01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA					494,034	494,034	494,034	454,223	92%	0	0	SISTEMA	4	4	100%		
127152	PAGO DE NOMINA Y GASTOS DIVERSOS	72-SAN IGNACIO RIO MUERTO	SAN IGNACIO RIO MUERTO	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL					5,134,749	5,134,749	5,134,749	5,134,749	100%	0	0	OTROS	24	24	100%	LA VARIACION DEL 12.8 EN EL MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS SE DEBE A QUE EXISTEN OTROS	
113883	SERVICIOS PERSONALES SEGURIDAD PUBLICA DE BACANORA SONORA	9-BACANORA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	BACA/FFM01-2009	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA DE BACANORA SONORA					198,514	198,514	198,514	198,514	100%	0	0	DIA	365	365	100%		
OTROS GASTOS DE OPERACION																											
105830	COMPLEMENTO DEUDA PUBLICA DEL MUNICIPIO	12-BACUM	BACUM	URBANO	03/2009	GOBIERNO	HACIENDA	SERVICIOS FINANCIEROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL					1,545,616	1,545,616	1,545,616	1,545,616	100%	0	0	PESOS	1,545,616	1,545,616	100%		
105670	DOTACION DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	12-BACUM	BACUM	URBANO	02/2009	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL					1,238,215	1,238,215	1,238,215	1,238,215	100%	0	0	LITRO	1,238,215	1,238,215	100%		
126522	ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD PUBLICA	13-BANAMICHI	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	BN-01-08-2009	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA					637,986	638,157	638,157	638,157	100%	171	171	SERVICIO	3,600	3,600	100%		
114150	ADMINISTRACION Y CONTROL DE LA SEGURIDAD PUBLICA	16-BENJAMIN HILL	BENJAMIN HILL	URBANO	02	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL					269,710	269,710	269,710	269,710	100%	0	0	SISTEMA	4	4	100%		
89316	ATENCION DE NECESIDADES VINCULADAS CON SEGURIDAD PUBLICA	17-CABORCA	HEROICA CABORCA	URBANO	SN	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE CABORCA					29,893,694	29,893,694	29,893,694	29,893,694	100%	21,859	21,859	ACCION	31,671	26,978	85%		
95878	AMORTIZACION DE PASIVO	2-AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	URBANO	101102	DESARROLLO ECONOMICO	SERVICIOS FINANCIEROS	BANCA DE DESARROLLO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA					6,511,260	6,511,260	6,511,260	4,290,000	66%	0	0	OTROS	6,511,260	4,290,000	66%		
96401	PAGO A PROVEEDORES	2-AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	URBANO	060	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA					0	0	0	5,155,306	0%	0	0	OTROS	0	5,155,306	0%		
96125	SEGURIDAD PUBLICA	2-AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	URBANO	602801	FIES-FEIEF	SEGURIDAD PUBLICA	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD CIVIL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA					3,210,000	3,210,000	3,210,000	3,045,717	95%	0	0	OTROS	3,210,000	3,045,717	95%		
121192	ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD PUBLICA	22-CUCURPE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	CU-01-08-2009	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA					402,828	402,936	402,936	344,744	86%	108	108	SERVICIO	3,600	3,600	100%		
113962	ADMINISTRACION Y CONTROL DE LA SEGURIDAD PUBLICA	24-DIVISADEROS	DIVISADEROS	URBANO	02	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA					141,908	141,908	141,908	137,084	97%	0	0	SISTEMA	4	4	100%		
121325	ARRENDAMIENTO FINANCIERO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	26-ETCHOJOA	ETCHOJOA	URBANO	3000	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL					272,350	272,350	272,350	272,350	100%	0	0	ACCION	272,350	272,350	100%	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS ASIGANDOS PARA PATRULLAS	
121005	COMBUSTIBLE	26-ETCHOJOA	ETCHOJOA	URBANO	2000	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL					538,139	538,139	538,139	538,139	100%	0	0	ACCION	538,139	538,139	100%	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN PATRULLAS PARA PERIODO DE SEGURIDAD PUBLICA	
121864	GASTOS DE TRASLADO DE SEGURIDAD PUBLICA	26-ETCHOJOA	ETCHOJOA	URBANO	3000	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL					2,000	2,000	2,000	2,000	100%	0	0	ASISTENCIA	2,000	2,000	100%	TRASLADOS POR ASISTENCIA A REUNION DE ASUNTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	
121661	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	26-ETCHOJOA	ETCHOJOA	URBANO	3000	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL					40,349	40,349	40,349	40,349	100%	0	0	PATRULLAJE	40,349	40,349	100%	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (PATRULLAS) SEGURIDAD PUBLICA	
121497	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA	26-ETCHOJOA	ETCHOJOA	URBANO	3000	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL					146,224	146,224	146,224	146,224	100%	0	0	OFICINA	146,224	146,224	100%	REHABILITACION DE EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA	
121941	PAGO DE DEUDA PUBLICA	26-ETCHOJOA	ETCHOJOA	URBANO	9000	GOBIERNO	HACIENDA	SERVICIOS FINANCIEROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL					8,326,846	8,326,846	8,326,846	8,326,846	100%	0	0	PAGO	8,326,846	8,326,846	100%	PAGO DE DEUDA PUBLICA DEL MUNICIPIO	
121194	VESTUARIOS Y UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	26-ETCHOJOA	ETCHOJOA	URBANO	3000	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL					9,375	9,375	9,375	9,375	100%	0	0	ACCION	9,375	9,375	100%	UNIFORMES OTORGADOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	
97792	DEUDA PUBLICA	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA					7,283,886	6,518,215	6,518,215	6,518,215	100%	0	0	ACCION	365	365	100%		
97819	GASTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA					8,404,484	10,338,752	10,338,752	10,338,752	100%	0	0	ACCION	365	365	100%		
97737	NOMINAS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	URBANO	01																						

112705	OTROS GASTOS OPERACION DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA	34-HUEPAC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	9-052	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA			274,519	274,519	274,519	243,106	89%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
86843	SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE MOCTEZUMA	38-MOCTEZUMA	MOCTEZUMA	URBANO	HMS/SEG.PUB	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MOCTEZUMA SONORA			1,800,515	1,800,515	1,800,515	1,770,396	98%	0	0	COMUNIDAD	1	1	100%	
157103	GASTOS DE OPERACION PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE NACOZARI DE GARCIA SONORA	41-NACOZARI DE GARCIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	NACZ/FFM02-2009	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA DE NACOZARI DE GARCIA SONORA			976,324	976,324	976,324	976,324	100%	0	0	ODIA	366	365	100%	
97516	AMORTIZACION DE DEUDA	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	SERVICIOS FINANCIEROS	BANCA DE DESARROLLO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL			25,543,510	25,543,510	25,543,510	25,543,510	100%	0	0	PAGO	12	12	100%	AMORTIZACION DE DEUDA
114031	ADMINISTRACION Y CONTROL DE LA SEGURIDAD PUBLICA	44-ONAVAS	ONAVAS	URBANO	01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA			205,982	205,982	205,982	123,559	60%	0	0	SISTEMA	4	4	100%	
84708	NOMINA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	48-PUERTO PENASCO	PUERTO PENASCO	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL			1,016,001	1,016,001	1,016,001	1,016,001	100%	0	0	PAGO	1,016,001	1,016,001	100%	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA
86269	NOMINA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	48-PUERTO PENASCO	PUERTO PENASCO	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL			1,968,503	1,968,503	1,968,503	1,968,503	100%	0	0	PAGO	1,968,503	1,968,503	100%	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
86676	NOMINA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	48-PUERTO PENASCO	PUERTO PENASCO	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL			1,878,141	1,878,141	1,878,141	1,878,141	100%	0	0	PAGO	1,878,141	1,878,141	100%	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
84487	PAGO DE GASOLINA DE UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	48-PUERTO PENASCO	PUERTO PENASCO	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUERTO PENASCO			1,114,645	1,114,645	1,114,645	1,114,645	100%	0	0	LITRO	142,903	142,903	100%	SE COMPRO GASOLINA PARA LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
86090	PAGO DE GASOLINA DE UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	48-PUERTO PENASCO	PUERTO PENASCO	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL			1,260,860	1,260,860	1,260,860	1,260,860	100%	0	0	LITRO	161,649	161,649	100%	PAGO DE GASOLINA PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
86602	PAGO DE GASOLINA DE UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	48-PUERTO PENASCO	PUERTO PENASCO	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL			1,435,165	1,435,165	1,435,165	1,435,165	100%	0	0	LITRO	183,996	183,996	100%	PAGO DE GASOLINA DE UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
87270	PAGO DE GASOLINA DE UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	48-PUERTO PENASCO	PUERTO PENASCO	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL			1,130,482	1,130,482	1,130,482	1,130,482	100%	0	0	LITRO	144,934	144,934	100%	PAGO DE GASOLINA DE UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
87378	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	48-PUERTO PENASCO	PUERTO PENASCO	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL			3,215,495	3,215,495	3,215,495	3,215,495	100%	0	0	PAGO	3,215,495	3,215,495	100%	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
113878	ADMINISTRACION Y CONTROL DE LA SEGURIDAD PUBLICA	5-ARIVECHI	ARIVECHI	URBANO	02	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA			123,722	123,722	123,722	123,722	100%	0	0	SISTEMA	4	4	100%	
112343	GASTOS DE OPERACION SEGURIDAD PUBLICA	50-RAYON	RAYON	URBANO	9-052	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA			224,942	224,942	224,942	224,942	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
114446	ADMINISTRACION Y CONTROL DE LA SEGURIDAD PUBLICA	52-SAHUARIPA	SAHUARIPA	URBANO	02	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL			732,863	732,863	732,863	732,863	100%	0	0	SISTEMA	4	4	100%	
164293	GASTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	53-SAN FELIPE DE JESUS	SAN FELIPE DE JESUS	URBANO	8	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			107,304	107,304	107,304	45,800	43%	0	0	ACCION	106,440	73,474	69%	
96501	GASTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	53-SAN FELIPE DE JESUS	SAN FELIPE DE JESUS	URBANO	7	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			71,536	71,536	71,536	71,536	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	GASTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, ADQUISICION DE PATRULLA.
101011	PAGO DE DEUDA PUBLICA A CORTO PLAZO	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	4006-6001-2	GOBIERNO	HACIENDA SOCIAL	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL			6,233,970	6,233,970	6,233,970	6,233,970	100%	0	0	PESOS	6,233,970	6,233,970	100%	
121665	ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD PUBLICA	56-SAN MIGUEL DE HORCASITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	SP09	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA			2,418,681	2,419,328	2,419,328	2,419,328	100%	0	0	HORA DE SERVICIO	8,760	8,760	100%	
110472	ADMINISTRACION Y CONTROL DE LA SEGURIDAD PUBLICA	57-SAN PEDRO DE LA CUEVA	SAN PEDRO DE LA CUEVA	URBANO	02	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA			432,339	432,339	432,339	388,236	90%	0	0	SISTEMA	4	4	100%	
119926	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE SEGURIDAD PUBLICA	58-SANTA ANA	SANTA ANA	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA			1,632,132	1,632,132	1,632,132	1,632,132	100%	0	0	PAGO	12	12	100%	ESTOS PAGOS CORRESPONDEN AL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA, ASI COMO LA DEUDA DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL ESTOS PAGOS CORRESPONDEN A PAGO DE COMBUSTIBLES DE LAS PATRULLAS, COPRA DE PATRULLAS, MATERIAL DE OFICINA, MANTENIMIENTO DE
121893	PAGO DE SERVICIOS GENERALES, MATERIALES, SUMINISTROS, MANTENIMIENTOS Y COMPRA DE PATRULLAS	58-SANTA ANA	SANTA ANA	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA			1,560,551	1,560,551	1,560,551	1,560,551	100%	0	0	OPERACION	350	350	100%	
113559	GASTOS OPERACION DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA	63-TEPACHE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	9-052	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA			292,860	292,860	292,860	289,972	99%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
114540	SERVICIOS GENERALES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA	66-URES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	9-052	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA			2,420,871	2,420,871	2,420,871	2,317,524	96%	0	0	OPERACION	1	1	100%	
110460	ADMINISTRACION Y CONTROL DE LA SEGURIDAD PUBLICA	67-VILLA HIDALGO	VILLA HIDALGO	URBANO	02	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA			360,000	360,000	360,000	358,056	99%	0	0	SISTEMA	4	4	100%	
108538	GASTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	7-ATIL	ATIL	URBANO	04	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACION FEDERAL-MUNICIPAL			308,763	308,763	308,763	296,162	96%	0	0	PATRULLAJE	308,763	296,162	96%	
129395	GASTOS DE OPERACION DE SEGURIDAD PUBLICA	71-BENITO JUAREZ	VILLA JUAREZ	URBANO	01	GOBIERNO	HACIENDA SOCIAL	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ			9,377,654	9,377,654	9,377,654	9,377,000	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	DEBIDO A FALLOS TECNICOS DE TESORERIA NO SE HA PLASMADO EL DESGLOSE DE GASTOS REALES.
127200	ALUMBRADO PUBLICO	72-SAN IGNACIO RIO MUERTO	SAN IGNACIO RIO MUERTO	URBANO	2	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL			630,113	630,113	630,113	630,113	100%	0	0	MEDIDOR	11	11	100%	LA VARIACION DEL 89.3% EN EL MONTO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS SE DEBE A LA
113899	GASTOS DE OPERACION DE SEGURIDAD PUBLICA DE BACANORA SONORA	9-BACANORA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	BACA/FFM02-2009	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA DE BACANORA SONORA			152,603	152,603	152,603	121,446	80%	0	0	ODIA	366	365	100%	
OBLIGACIONES FINANCIERAS																								
107331	PAGO DEL SERVICIO DE DEUDA PUBLICA	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	URBANO	8	GOBIERNO	HACIENDA SOCIAL	SERVICIOS FINANCIEROS	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL			35,528,443	35,528,443	35,528,443	35,528,443	100%	0	0	PAGO	12	12	100%	
ATENCIÓN DE NECESIDADES VINCULADAS CON LA SEGURIDAD PUBLICA																								
80265	SEGURIDAD PUBLICA	10-BACERAC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	01 SEGURIDAD PUBLICA	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	PROCURACION DE JUSTICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL			587,419	587,419	587,262	587,419	100%	0	0	PATRULLAJE	365	365	100%	
91033	SEGURIDAD PUBLICA	15-BAVISPE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	01 SEGURIDAD PUBLICA	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	PROCURACION DE JUSTICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE BAVISPE			592,147	592,147	591,108	592,147	100%	159	159	PATRULLAJE	366	365	100%	
107093	APOYO A LA OPERACION DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD PUBLICA	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	URBANO	8	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE HUACHINERA			117,685,581	117,685,581	117,685,581	117,685,581	100%	146,208	146,208	ACCION	182,382	200,769	110%	LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS SE ORIENTARON A GASTO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA.
89798	SEGURIDAD PUBLICA	31-HUACHINERA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	01 SEGURIDAD PUBLICA	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	PROCURACION DE JUSTICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE HUACHINERA			493,237	493,237	493,105	493,237	100%	132	0	PATRULLAJE	366	365	100%	
114388	GASTOS DE OPERACION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	59-SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	URBANO	02042009	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DEL H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ			699,899	700,086	699,899	601,297	86%	0	0	OTROS	6	6	100%	EN ESTE CONCEPTO DE GASTOS DE OPERACION SE CONTEMPLA: REFACCIONES, ACCESORIOS, HERRAMIENTAS, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, COMBUSTIBLES, GASTOS FINANCIEROS Y UNIFORMES PARA LOS OFICIALES. DE
FAM																								
ASISTENCIA SOCIAL																								
DESAYUNOS ESCOLARES																								
86643	APOYO AL PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	DIF01	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACION	ENTIDAD ESTATAL	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA			82,745,176	82,745,176	82,745,176	82,745,176	100%	0	0	BENEFICIARIO	161,128	161,048	100%	SE ENTREGARON 80,028 DESAYUNOS FRIOS Y 81,020 CALIENTES
APOYOS ALIMENTARIOS Y DE ASISTENCIA SOCIAL																								
86683	DISTRIBUCION DE DESPENSAS A GRUPOS VULNERABLES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	DIF02	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACION	ENTIDAD ESTATAL	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA			17,706,228	17,706,228	17,706,228	17,706,228	100%	0	0	FAMILIA	261,489	261,480	100%	SE ENTREGAN 21,790 DESPENSAS MENSUALES
86730	PROGRAMAS, CENTROS Y PROYECTOS ASISTENCIALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	DIF03	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	ENTIDAD ESTATAL	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA			13,146,653	13,146,653	13,146,653	13,146,653	100%	79,421	0	PROYECTO	57	22	39%	
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACION BASICA																								
CONSTRUCCION																								
113255	RECURSOS PENDIENTES DE PROGRAMAR POR OBRA Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DEL FAMEB 2009	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION SOCIAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO			519,262	519,262	519,262	0	0%	124,580	0	OTROS	1	0	0%	RECURSOS PENDIENTES DE PROGRAMAR POR OBRA Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DEL FAMEB 2009
113256	CONSTRUCCION DE AULA CON DIVISION EN "T" EN USAER 236	12-BACUM	BACUM	URBANO	EB-060	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION SOCIAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO			475,107	475,107	475,107	475,016	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
113257	CONSTRUCCION DE AULA EN TELESECUNDARIA 149	12-BACUM	VILLA GUADALUPE	RURAL	EB-130	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION SOCIAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO			423,304	423,304	423,304	316,590	75%	0	0	AULA	1	1	100%	
113258	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACION FRACCIONAMIENTO LAS HACIENDAS	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	URBANO	EB-083	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION SOCIAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO			413,585	413,585	413,585	413,566	100%	0	0	AULA	1	1	100%	

113259	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA RODOLFO ELIAS CALLES	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	URBANO	EB-072	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	-	454,880	454,880	454,880	454,879	100%	0	0	0	AULA	1	1	100%
113260	CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS AGUSTIN MELGAR	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	URBANO	EB-090	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	-	294,596	294,596	294,596	217,468	74%	0	0	0	AULA	1	1	70%
113261	CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACION COLONIA EL RODEO	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	URBANO	EB-077	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	-	283,205	283,205	283,205	283,204	100%	0	0	0	AULA	1	1	100%
113262	CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACION FRACCIONAMIENTO URBI VILLA DEL REY	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	URBANO	EB-078	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	-	379,408	379,408	379,408	379,408	100%	0	0	0	AULA	1	1	100%
113263	CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS URBI VILLA DEL REY	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	URBANO	EB-070	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	-	347,199	347,199	347,199	347,020	100%	0	0	0	AULA	1	1	100%
113264	CONSTRUCCION DE DOS AULAS, AULA DE MEDIOS, SERVICIOS SANITARIOS, BEBEDERO, PLAZA CIVICA Y CERCO PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACION PROVINCIA DEL CAMPANARIO	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	URBANO	EB-025	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	-	2,227,503	2,227,503	2,227,503	1,285,874	58%	0	0	0	AULA	3	2	71%
113265	CONSTRUCCION DE DOS AULAS, DIRECCION, SERVICIOS SANITARIOS, BEBEDERO, PLAZA CIVICA Y CERCO PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACION FRACCIONAMIENTO REAL DE SEVILLA	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	URBANO	EB-103	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	-	1,920,847	1,920,847	1,920,847	1,190,578	62%	0	0	0	AULA	2	1	70%
113266	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACION FRACCIONAMIENTO URBI VILLA DEL REY	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	URBANO	EB-027	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	-	1,154,345	1,154,345	1,154,345	1,142,598	99%	0	0	0	AULA	2	2	90%
113267	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 16	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	URBANO	EB-006	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	-	1,254,188	1,254,188	1,254,188	1,132,310	90%	0	0	0	AULA	1	1	100%
113268	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA ALVARO OBREGON	2-AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	URBANO	EB-094	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	-	415,841	415,841	415,841	228,639	55%	0	0	0	AULA	1	0	36%
113269	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACION EN COLONIA ARMANDO LOPEZ NOGALES	2-AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	URBANO	EB-028	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	-	318,573	318,573	318,573	318,572	100%	0	0	0	AULA	1	1	100%
113270	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA SIN NOMBRE COLONIA ARMANDO LOPEZ NOGALES	2-AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	URBANO	EB-100	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	-	391,630	391,630	391,630	391,610	100%	0	0	0	AULA	1	1	100%
113271	CONSTRUCCION DE AULA CON DIVISION EN "T" EN USAER 217	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	URBANO	EB-048	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	-	405,763	405,763	405,763	405,763	100%	0	0	0	AULA	1	1	100%
113272	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA ALBERGUE GOBERNADOR FELIPE MATUZ	29-GUAYMAS	VICAM (SWITCH)	URBANO	EB-120	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	-	434,861	434,861	434,861	432,844	100%	0	0	0	AULA	1	1	100%
113273	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 23	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	URBANO	EB-098	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	-	399,273	399,273	399,273	399,272	100%	0	0	0	AULA	1	1	100%
113274	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 71	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	URBANO	EB-008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	-	407,356	407,356	407,356	407,354	100%	0	0	0	AULA	1	1	100%
113275	CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS ISIDRO FAVELA ALFARO	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	URBANO	EB-009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	-	340,028	340,028	340,028	333,018	98%	0	0	0	AULA	1	1	100%
113276	CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS JUSTO SIERRA	29-GUAYMAS	POTAM	URBANO	EB-091	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	-	355,178	355,178	355,178	355,178	100%	0	0	0	AULA	1	1	100%
113277	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA MARSELLA	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	URBANO	EB-022	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	-	1,005,861	1,005,861	1,005,861	986,720	98%	0	0	0	AULA	2	2	100%
113278	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA Y AULA CON DIVISION EN "T" EN JARDIN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA NUÑEZ	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	EB-051	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	-	719,987	719,987	719,987	704,996	98%	0	0	0	AULA	2	2	100%
113279	CONSTRUCCION DE AULA EN CAM 20	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	EB-075	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	-	314,995	314,995	314,995	314,238	100%	0	0	0	AULA	1	1	100%
113280	CONSTRUCCION DE AULA EN CAM 47	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	EB-062	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	-	475,950	475,950	475,950	475,738	100%	0	0	0	AULA	1	1	100%
113281	CONSTRUCCION DE AULA EN CAM 57	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	EB-074	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	-	286,742	286,742	286,742	277,338	97%	0	0	0	AULA	1	1	100%
113282	CONSTRUCCION DE AULA EN CAM 62	30-HERMOSILLO	MIGUEL ALEMÁN (LA DOCE)	URBANO	EB-049	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	-	616,163	616,163	616,163	616,162	100%	0	0	0	AULA	1	1	100%
113283	CONSTRUCCION DE AULA EN CAME 20	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	EB-136	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	-	301,849	301,849	301,849	301,848	100%	0	0	0	AULA	1	1	100%
113284	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA ARMANDO VERDUGO RIVERA	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	EB-085	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	-	360,163	360,163	360,163	360,163	100%	0	0	0	AULA	1	1	100%
113285	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA ERNESTO LOPEZ RIESGO	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	EB-095	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	-	272,268	272,268	272,268	272,017	100%	0	0	0	AULA	1	1	100%
113286	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA NOE PALOMARES NAVARRO	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	EB-013	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	-	319,770	319,770	319,770	319,769	100%	0	0	0	AULA	1	1	100%
113287	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACION FRACCIONAMIENTO GALA II	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	EB-122	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	-	258,560	258,560	258,560	254,971	99%	0	0	0	AULA	1	1	55%

113288	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACION FRACCIONAMIENTO LOS ARROYOS 2	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	EB-052	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	-	590,360	590,360	590,360	590,360	100%	0	0	0	AULA	1	1	100%
113289	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACION FRACCIONAMIENTO PUERTA REAL	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	EB-124	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	-	294,709	294,709	294,709	294,709	100%	0	0	0	AULA	1	1	100%
113290	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACION FRACCIONAMIENTO REAL DE MINAS	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	EB-121	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	-	271,031	271,031	271,031	270,243	100%	0	0	0	AULA	1	1	100%
113291	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACION VILLAS DEL REAL 3	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	EB-086	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	-	354,528	354,528	354,528	354,522	100%	0	0	0	AULA	1	1	100%
113292	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA SIN NOMBRE COLONIA LOMAS DEL SUR	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	EB-101	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	-	348,522	348,522	348,522	348,520	100%	0	0	0	AULA	1	1	100%
113293	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 12	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	EB-057	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	-	438,625	438,625	438,625	438,949	100%	0	0	0	AULA	1	1	100%
113294	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 74	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	EB-044	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	-	347,019	347,019	347,019	347,018	100%	0	0	0	AULA	1	1	100%
113295	CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS JUAN FRANCISCO MEZA GALAVIZ	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	EB-093	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	-	277,900	277,900	277,900	277,899	100%	0	0	0	AULA	1	1	100%
113296	CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACION FRACCIONAMIENTO CASA BONITA	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	EB-113	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	-	345,773	345,773	345,773	345,466	100%	0	0	0	AULA	1	1	100%
113297	CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACION FRACCIONAMIENTO LAS LOMAS	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	EB-082	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	-	259,290	259,290	259,290	259,176	100%	0	0	0	AULA	1	1	100%
113298	CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACION FRACCIONAMIENTO PUERTA REAL	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	EB-080	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	-	348,226	348,226	348,226	347,389	100%	0	0	0	AULA	1	1	100%
113299	CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACION FRACCIONAMIENTO VILLA VERDE	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	EB-079	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	-	258,573	258,573	258,573	258,294	100%	0	0	0	AULA	1	1	100%
113300	CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACION FRACCIONAMIENTO VILLAS DEL SUR	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	EB-081	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	-	297,964	297,964	297,964	297,833	100%	0	0	0	AULA	1	1	100%
113301	CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS PRADERAS	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	EB-092	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	-	356,137	356,137	356,137	356,110	100%	0	0	0	AULA	1	1	100%
113302	CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS SIN NOMBRE FRACCIONAMIENTO VILLA RESIDENCIAL BONITA	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	EB-112	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	-	264,755	264,755	264,755	84,824	32%	0	0	0	AULA	1	0	0%
113303	CONSTRUCCION DE AULA Y ESCALERA EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 72	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	EB-034	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	-	611,037	611,037	611,037	609,426	100%	0	0	0	AULA	1	1	100%
113304	CONSTRUCCION DE CINCO AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 15	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	EB-029	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	-	2,504,789	2,504,789	2,504,789	2,074,637	83%	0	0	0	AULA	6	4	75%
113309	CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS, AULA DE MEDIOS, SERVICIOS SANITARIOS, BEBEDEROS, CERCO PERIMETRAL, BEBEDEROS Y PLAZA CIVICA EN ESCUELA SECUNDARIA NUEVA CREACION	30-HERMOSILLO	MIGUEL ALEMAN (LA DOCE)	URBANO	EB-031	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	-	5,241,557	5,241,557	5,241,557	2,879,892	55%	0	0	0	AULA	5	4	75%
113310	CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL 13	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	EB-035	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	-	1,971,452	1,971,452	1,971,452	1,500,181	76%	0	0	0	AULA	4	2	55%
113311	CONSTRUCCION DE DOS AULAS, DIRECCION, SERVICIOS SANITARIOS, BEBEDEROS, PLAZA CIVICA Y CERCO PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACION FRACCIONAMIENTO URBV VILLA DEL REY	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	EB-071	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	-	1,789,314	1,789,314	1,789,314	1,341,071	75%	0	0	0	AULA	2	2	100%
113312	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN CENDI 5	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	EB-036	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	-	1,260,915	1,260,915	1,260,915	1,256,607	100%	0	0	0	AULA	2	2	100%
113313	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACION FRACCIONAMIENTO REAL DEL CARMEN	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	EB-023	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	-	1,033,164	1,033,164	1,033,164	1,028,166	100%	0	0	0	AULA	2	2	100%
113314	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACION FRACCIONAMIENTO VILLAS DEL SUR	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	EB-084	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	-	642,581	642,581	642,581	635,046	99%	0	0	0	AULA	2	2	100%
113315	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACION FRACCIONAMIENTO LOS ARROYOS	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	EB-038	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	-	1,049,068	1,049,068	1,049,068	1,039,759	99%	0	0	0	AULA	2	2	100%
113316	CONSTRUCCION DE AULA CON DIVISION EN T EN USAER 232	36-MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO	URBANO	EB-037	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	-	432,705	432,705	432,705	432,701	100%	0	0	0	AULA	1	1	100%
113317	CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS PRIMAVERA	36-MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO	URBANO	EB-041	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	-	469,812	469,812	469,812	469,811	100%	0	0	0	AULA	1	1	100%
113318	CONSTRUCCION DE AULA EN TELESECUNDARIA 357	39-NACO	CUAJAHTEMOC	RURAL	EB-131	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	-	397,620	397,620	397,620	397,619	100%	0	0	0	AULA	1	1	100%
113319	CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS JUAN ESCUTIA	4-ALTAR	ALTAR	URBANO	EB-069	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	-	294,298	294,298	294,298	294,297	100%	0	0	0	AULA	1	1	100%
113320	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL 7 DE NOVIEMBRE	41-NACAZARI DE GARCIA	NACAZARI DE GARCIA	URBANO	EB-047	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	-	490,383	490,383	490,383	227,356	46%	0	0	0	AULA	1	0	35%

113321	CONSTRUCCION DE AULA EN CAM 37	42-NAVOJOA	NAVOJOA	URBANO	EB-076	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	-	402,240	402,240	402,240	402,064	100%	0	0	0	AULA	1	1	100%
113322	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA ADELAIDA E. FELIX	42-NAVOJOA	NAVOJOA	URBANO	EB-128	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	-	372,149	372,149	372,149	372,148	100%	0	0	0	AULA	1	1	100%
113323	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACION COLONIA LOS LAURELES	42-NAVOJOA	NAVOJOA	URBANO	EB-043	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	-	698,960	698,960	698,960	570,363	82%	0	0	0	AULA	1	1	84%
113324	CONSTRUCCION DE AULA EN CAM 1 DOCTOR JESUS MARTINEZ OCHOA	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	EB-109	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	-	484,283	484,283	484,283	484,276	100%	0	0	0	AULA	1	1	100%
113325	CONSTRUCCION DE AULA EN CAM 61	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	EB-063	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	-	549,684	549,684	549,684	549,681	100%	0	0	0	AULA	1	1	100%
113326	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACION COLONIA EL REPRESO	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	EB-015	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	-	678,498	678,498	678,498	659,988	97%	0	0	0	AULA	1	1	100%
113327	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA HEROE DE NACQZARI	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	EB-005	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	-	417,739	417,739	417,739	417,553	100%	0	0	0	AULA	1	1	100%
113328	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACION COLONIA EL REPRESO	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	EB-108	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	-	563,674	563,674	563,674	553,656	100%	0	0	0	AULA	1	1	100%
113329	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACION FRACCIONAMIENTO COLINAS DEL VIENTO	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	EB-042	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	-	643,179	643,179	643,179	637,474	99%	0	0	0	AULA	1	1	100%
113330	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACION FRACCIONAMIENTOS LAS BELLOTAS 2	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	EB-053	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	-	550,051	550,051	550,051	549,931	100%	0	0	0	AULA	1	1	100%
113331	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA RODOLFO SIORDIA MONTAÑO 1	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	EB-087	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	-	386,916	386,916	386,916	386,916	100%	0	0	0	AULA	1	1	100%
113332	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA 23 DE MARZO	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	EB-073	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	-	368,710	368,710	368,710	368,687	100%	0	0	0	AULA	1	1	100%
113333	CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACION COL. EL REPRESO	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	EB-010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	-	685,271	685,271	685,271	646,051	94%	0	0	0	AULA	1	1	100%
113334	CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACION COLONIA SOLIDARIDAD	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	EB-040	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	-	606,799	606,799	606,799	606,787	100%	0	0	0	AULA	1	1	100%
113335	CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 76	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	EB-058	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	-	1,727,868	1,727,868	1,727,868	1,339,306	78%	0	0	0	AULA	4	4	100%
113336	CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 77	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	EB-046	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	-	2,280,292	2,280,292	2,280,292	1,704,570	75%	0	0	0	AULA	4	4	100%
113337	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACION FRACCIONAMIENTO BELLOTAS 2	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	EB-012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	-	1,301,756	1,301,756	1,301,756	1,246,487	96%	0	0	0	AULA	2	2	100%
113338	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACION FRACCIONAMIENTO SAN CARLOS 3	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	EB-039	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	-	1,180,463	1,180,463	1,180,463	1,174,348	99%	0	0	0	AULA	2	2	100%
113339	CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	EB-017	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	-	1,474,296	1,474,296	1,474,296	1,406,076	95%	0	0	0	AULA	3	3	100%
113340	CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL 4	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	EB-033	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	-	1,947,910	1,947,910	1,947,910	1,546,371	79%	0	0	0	AULA	3	3	100%
113341	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA JOSE CARMELO	47-PITQUITO	PITQUITO	URBANO	EB-096	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	-	438,065	438,065	438,065	438,059	100%	0	0	0	AULA	1	1	100%
113342	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA CLUB ROTARIO	48-PUERTO PENASCO	PUERTO PENASCO	URBANO	EB-097	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	-	308,776	308,776	308,776	308,774	100%	0	0	0	AULA	1	1	100%
113343	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA ELVIRA FABIOLA CECENA RUBIO	48-PUERTO PENASCO	PUERTO PENASCO	URBANO	EB-088	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	-	341,497	341,497	341,497	341,497	100%	0	0	0	AULA	1	1	100%
113344	CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS ENRIQUETA MONTIJO	48-PUERTO PENASCO	PUERTO PENASCO	URBANO	EB-011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	-	422,305	422,305	422,305	347,477	82%	0	0	0	AULA	1	1	65%
113345	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACION FRACCIONAMIENTO NUEVO PENASCO	48-PUERTO PENASCO	PUERTO PENASCO	URBANO	EB-055	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	-	685,266	685,266	685,266	657,295	96%	0	0	0	AULA	2	2	100%
113346	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA JUAN G. CABRAL	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	EB-056	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	-	413,919	413,919	413,919	403,539	97%	0	0	0	AULA	1	1	100%
113347	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACION COLONIA ESCALONAS	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	EB-089	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	-	324,407	324,407	324,407	276,616	85%	0	0	0	AULA	1	1	100%
113348	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 75	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	EB-032	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	-	436,919	436,919	436,919	290,687	67%	0	0	0	AULA	1	1	100%
113349	CONSTRUCCION DE AULA EN TELESECUNDARIA 190	55-SAN LUIS RIO COLORADO	GOLFO DE SANTA CLARA	URBANO	EB-135	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	-	410,352	410,352	410,352	305,203	74%	0	0	0	AULA	1	1	70%

113350	CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NO. 4	66-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	EB-045	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO				1,807,136	1,807,136	1,807,136	1,003,000	56%		0	0	0	AULA	3	2	70%			
113351	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL LAZARO CARDENAS	70-GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES	EL DESIERTO DE SONORA	RURAL	EB-054	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO				411,624	411,624	411,624	411,623	100%		0	0	0	AULA	1	1	100%			
113352	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA SECUNDARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS	70-GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES	SONOITA	URBANO	EB-059	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO				606,276	606,276	606,276	606,276	100%		0	0	0	AULA	1	1	100%			
113353	CONSTRUCCION DE AULA EN CAM 17	71-BENITO JUAREZ	VILLA JUAREZ	URBANO	EB-061	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO				590,986	590,986	590,986	477,502	81%		0	0	0	AULA	1	1	100%			
REHABILITACION																													
113354	REHABILITACION DE TECHOS E INSTALACIONES ELECTRICAS EN SEIS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA PETRA LUJAN DE RODRIGUEZ	29-GUAYMAS	SAN JOSE DE GUAYMAS	RURAL	EB-110	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO				229,125	229,125	229,125	219,318	96%		0	0	0	AULA	6	6	100%			
EQUIPAMIENTO																													
113355	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESPACIOS EDUCATIVOS DE NUEVA CREACION DE EDUCACION BASICA EN EL ESTADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	EB-050	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO				4,660,058	4,660,058	4,660,058	4,660,058	100%		0	0	0	EQUIPO	1	0	0%			
113356	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA REPOSICION DE ESPACIOS EDUCATIVOS DE EDUCACION BASICA EN EL ESTADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	EB-068	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO				6,693,242	6,693,242	6,693,242	6,689,976	100%		0	0	0	EQUIPO	1	0	0%			
113357	INSTALACION DE TRANSFORMADOR EN ESCUELA PRIMARIA 6 DE ABRIL	17-CABORCA	HEROICA CABORCA	URBANO	EB-111	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO				338,453	338,453	338,453	338,452	100%		0	0	0	EQUIPO	1	1	100%			
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA																													
CONSTRUCCION																													
87215	RECURSOS PENDIENTES DE AUTORIZAR Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DEL FAMES 2009	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO				15,399,000	0	15,399,000	0	0%		653,744	0	0	OTROS	1	0	0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAMES 2009		
87216	CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE BIBLIOTECA Y CENTRO DE COMPUTO EN UNISON CAMPUS CABORCA	17-CABORCA	HEROICA CABORCA	URBANO	ES-008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO				8,011,000	8,011,000	8,011,000	8,011,000	100%		0	0	0	AULA	1	0	43%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAMES 2009		
87315	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL, LADO SUR, EN UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DE SONORA	16-CAJEME	CIUDAD OREGON	URBANO	ES-014	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO				1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%		0	0	0	MODULO	1	0	0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAMES 2009		
87217	CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS QUIMICO-BIOLÓGICAS CAMPUS UNIDAD REGIONAL CENTRO	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	ES-006	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO				6,012,000	6,012,000	6,012,000	6,012,000	100%		0	0	0	OTROS	22	15	68%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAMES 2009		
87218	CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE BIBLIOTECA DIVISIONAL Y DE DOCENCIA Y BELLAS ARTES DE LA UNISON	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	ES-001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO				6,001,000	6,001,000	6,001,000	6,001,000	100%		0	0	0	OTROS	10	1	13%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAMES 2009		
87219	CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA TECNOLOGIA ELECTRONICA Y MECATRONICA EN UNISON CAMPUS UNIDAD REGIONAL CENTRO (PRIMERA ETAPA)	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	ES-012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO				7,003,000	7,003,000	7,003,000	7,003,000	100%		0	0	0	LABORATORIO	4	0	0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAMES 2009		
87220	CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA DEL EDIFICIO DE LICENCIATURA EN NUTRICION HUMANA EN CESUES	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	ES-002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO				9,071,000	9,071,000	9,071,000	9,071,000	100%		0	0	0	AULA	10	9	92%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAMES 2009		
87221	PAVIMENTACION EN AREA DE ACCESO Y ESTACIONAMIENTO DE ALMACEN EN UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HERMOSILLO	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	ES-004	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO				1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%		0	0	0	OTROS	1	1	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAMES 2009		
87222	CONSTRUCCION DE 2DA. ETAPA DE EDIFICIO "C", BIBLIOTECA Y SERVICIOS SANITARIOS EN CESUES	36-MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO	URBANO	ES-003	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO				3,012,679	3,012,679	3,012,679	3,012,679	100%		0	0	0	OTROS	2	2	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAMES 2009		
87223	CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO DEL CENTRO DE USOS MULTIPLES EN LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA	38-MOCTEZUMA	MOCTEZUMA	URBANO	ES-010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO				4,980,000	4,980,000	4,980,000	4,980,000	100%		0	0	0	OTROS	1	0	25%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAMES 2009		
87224	CONSTRUCCION DE GRADAS Y ALUMBRADO PARA CANCHAS DE BASQUETBOL E INSTALACION DE TOLDOS COMPLETOS EN AREAS DEPORTIVAS EN LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE NOGALES	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	ES-011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO				1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%		0	0	0	OTROS	2	2	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAMES 2009		
87225	TERMINACION DEL EDIFICIO DE DOCENCIA EN LA UNISON CAMPUS NOGALES	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	ES-007	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO				6,034,000	6,034,000	6,034,000	6,034,000	100%		0	0	0	AULA	5	1	15%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAMES 2009		
87226	TERMINACION DE CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE LICENCIATURA DE ENTRENAMIENTO DEPORTIVO EN CESUES SAN LUIS RIO COLORADO	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	ES-009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO				2,686,321	2,686,321	2,686,321	2,686,321	100%		0	0	0	OTROS	1	1	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAMES 2009		
REHABILITACION																													
87227	ADECUACION DE ESPACIOS FISICOS EN PLANTA BAJA DE LOS EDIFICIOS A, B Y C EN LA UNISON	42-NAVOJOA	NAVOJOA	URBANO	ES-005	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO				1,970,000	1,970,000	1,970,000	1,970,000	100%		0	0	0	AULA	1	0	22%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAMES 2009		
FASP																													
EJES ESTRATEGICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA																													
157994	ALINEACION DE LAS CAPACIDADES DEL ESTADO MEXICANO CONTRA LA DELINCUENCIA (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL			01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE HACIENDA				123,205,734	123,205,734	123,205,734	104,082,592	84%		0	0	0	PIEZA	70,806	59,477	84%			
158141	DESARROLLO INSTITUCIONAL (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL			03	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE HACIENDA				12,259,384	12,259,384	12,259,384	11,634,148	95%		0	0	0	PERSONA	5,126	4,869	95%			
158150	SISTEMA PENITENCIARIO (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL			04	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE HACIENDA				9,539,209	9,539,209	9,539,209	8,489,209	89%		0	0	0	OBRA	2	2	89%			
158022	PLATAFORMA MEXICO (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL			06	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE HACIENDA				133,449,586	133,449,586	133,449,586	103,282,426	77%		0	0	0	EQUIPO	4,856	3,739	77%			
158032	INDICADORES DE MEDICION (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL			07	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE HACIENDA				2,155,000	2,155,000	2,155,000	1,464,248	68%		2,957,107	0	0	0	PROGRAMA	2	1	68%	SE REPORTAN RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DE ESTE FONDO LOS CUALES NO HAN SIDO EJERCIDOS AL CUARTO TRIMESTRE	
FAETA																													
EDUCACION TECNOLOGICA																													
SERVICIOS PERSONALES																													
88149	OPERACION DEL SISTEMA CONALEP EN SONORA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	CONALEP01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION TECNOLOGICA	ENTIDAD ESTATAL	CONALEP SONORA				148,109,455	148,109,455	148,109,455	148,109,455	100%		54,734	0	0	ALUMNO	11,876	11,860	100%			
FAFIF																													
INVERSION EN INFRAESTRUCTURA																													
INVERSION																													
OBRA PUBLICA																													
													148,109,455	148,109,455	148,109,455	148,109,455	100%	54,734	0	11,876	11,860	100%							
													633,574,017	633,574,017	633,574,017	613,204,976	97%	2,454,770	1,877,191	198,344	178,609	90%							

91744	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	URBANO	FA-074	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	441,893	441,893	441,893	441,892	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF 2009
91745	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA CON MALLA SOMBRA EN ESCUELA PRIMARIA CARMEN ZAMBRANO	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	URBANO	FA-073	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	243,866	243,866	243,866	243,866	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF 2009
91746	CONSTRUCCION DE MALECON TURISTICO EN LA MARINA DE GUAYMAS	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	URBANO	FA-046	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	4,935,085	4,935,085	4,935,085	4,854,369	98%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF 2009
91747	CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO EN VARIAS LOCALIDADES DE GUAYMAS	29-GUAYMAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FA-007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	2,008,500	2,008,500	2,008,500	2,008,500	100%	0	0	0	OTROS	1,000	900	90%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF 2009
93487	CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO EN VARIAS LOCALIDADES DE GUAYMAS	29-GUAYMAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FA-191	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	690,821	690,821	690,821	690,821	100%	0	0	0	OTROS	353	71	20%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF 2009
91748	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA INDIGENA DE NUEVA CREACION	3-ALAMOS	MOCHIBAMPO	RURAL	FA-088	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	391,503	391,503	391,503	390,201	100%	0	0	0	AULA	1	1	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF 2009
91749	CONSTRUCCION DE LAGUNA DE OXIDACION	3-ALAMOS	ALAMOS	URBANO	FA-148	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE AGRICULTURA GANADERIA RECURSOS HIDRAULICOS PESCA Y ACUICULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF 2009
91750	CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA NORTE DE ALAMOS	3-ALAMOS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FA-003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	2,060,000	2,060,000	2,060,000	2,060,000	100%	0	0	0	OTROS	1,000	950	95%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF 2009
91751	CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA SUR DE ALAMOS	3-ALAMOS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FA-004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	2,060,000	2,060,000	2,060,000	2,060,000	100%	0	0	0	OTROS	1,000	950	95%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF 2009
91752	ENCAUZAMIENTO Y PROTECCION MARGINAL DEL ARROYO LA ADUANA Y SUS AFLUENTES	3-ALAMOS	ALAMOS	URBANO	FA-149	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE AGRICULTURA GANADERIA RECURSOS HIDRAULICOS PESCA Y ACUICULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	1,236,000	1,236,000	1,236,000	1,236,000	100%	0	0	0	OBRA	3	3	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF 2009
91753	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACION FRACC. PASEO SAN ANGEL	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	FA-153	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	261,224	261,224	261,224	257,106	98%	0	0	0	AULA	1	1	87%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF 2009
91754	CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS JOHN LOCKE	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	FA-085	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	266,222	266,222	266,222	266,222	100%	0	0	0	AULA	1	1	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF 2009
91755	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NO. 12, PUEBLITOS	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	FA-093	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	732,330	732,330	732,330	729,306	100%	0	0	0	AULA	2	2	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF 2009
91756	CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y CINCO ANEXOS EN JARDIN DE NIÑOS DE NUEVA CREACION FRACC. PALMA DORADA	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	FA-084	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	1,733,904	1,733,904	1,733,904	1,670,606	96%	0	0	0	AULA	2	2	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF 2009
91757	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA CON MALLA SOMBRA EN ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE GARCIA SANCHEZ	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	FA-088	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	185,851	185,851	185,851	179,518	97%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF 2009
91758	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA CON MALLA SOMBRA EN ESCUELA PRIMARIA LUIS LOPEZ ALVAREZ	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	FA-070	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	190,510	190,510	190,510	188,343	99%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF 2009
91759	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA CON MALLA SOMBRA EN ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACION, FRACC. CASA BONITA	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	FA-069	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	140,012	140,012	140,012	140,011	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF 2009
91760	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA CON MALLA SOMBRA EN ESCUELA SECUNDARIA NO. 37 JUAN DE DIOS B.	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	FA-072	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	188,279	188,279	188,279	188,277	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF 2009
91761	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA CON MALLA SOMBRA EN ESCUELA SECUNDARIA NO. 5 JOSE VASCONCELOS	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	FA-071	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	409,677	409,677	409,677	405,344	99%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF 2009
91762	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA CON MALLA SOMBRA EN JARDIN DE NIÑOS DE NUEVA CREACION, FRACC. VILLA VERDE	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	FA-066	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	140,014	140,014	140,014	136,756	98%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF 2009
91763	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA CON MALLA SOMBRA EN JARDIN DE NIÑOS DE NUEVA CREACION, VILLAS DEL SUR	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	FA-067	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	140,014	140,014	140,014	136,756	98%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF 2009
91764	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA CON MALLA SOMBRA EN JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACION, FRACC. LOS ARROYOS	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	FA-065	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	142,002	142,002	142,002	140,071	99%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF 2009
91765	CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ	30-HERMOSILLO	MIGUEL ALEMAN (LA DOCE)	URBANO	FA-116	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	551,332	551,332	551,332	160,582	29%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF 2009
93618	CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO EN BAHIA DE KINO	30-HERMOSILLO	BAHIA DE KINO	URBANO	FA-194	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	195,700	195,700	195,700	195,700	100%	0	0	0	OTROS	100	20	20%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF 2009
91766	CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO EN COLONIA LAS MINITAS	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	FA-015	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	209,863	209,863	209,863	209,863	100%	0	0	0	OTROS	130	130	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF 2009 ESTA OBRA TUVO UNA REDUCCION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS
91767	CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO EN COLONIA MIGUEL HIDALGO	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	FA-016	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	134,317	134,317	134,317	134,317	100%	0	0	0	OTROS	78	78	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF 2009 ESTA OBRA TUVO UNA CANCELACION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS
93610	CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO EN EL POBLADO MIGUEL ALEMAN	30-HERMOSILLO	MIGUEL ALEMAN (LA DOCE)	URBANO	FA-193	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	391,400	391,400	391,400	391,400	100%	0	0	0	OTROS	200	40	20%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF 2009
91768	CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO EN VARIAS COLONIAS DE LA ZONA NORTE DE HERMOSILLO	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	FA-013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	4,313,725	4,313,725	4,313,725	4,262,226	99%	0	0	0	OTROS	2,422	2,374	98%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF 2009 ESTA OBRA TUVO UNA REDUCCION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS DISMINUYO EL MONTO EJERCIDO DEBIDO A UNA REPROGRAMACION DE OBRA

91826		PAVIMENTACION DE LA CALLE OCAMPO	42-NAVOJOA	NAVOJOA	URBANO	FA-037	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO			6,000,000	6,000,000	6,000,000	5,904,807	98%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF 2009
91827		PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS	42-NAVOJOA	NAVOJOA	URBANO	FA-045	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO			9,727,000	9,727,000	9,727,000	9,712,854	100%	0	0	METRO CUADRADO	134,000	134,000	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF 2009
91828		CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACION BELLOTAS II	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	FA-086	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO			1,023,491	1,023,491	1,023,491	1,016,576	99%	0	0	AULA	2	1	46%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF 2009
91829		CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO EN COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	FA-029	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO			267,156	267,156	267,156	266,962	100%	0	0	OTROS	126	125	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF 2009 DISMINUYO EL MONTO EJERCIDO DEBIDO A UNA REPROGRAMACION DE OBRA
91830		CONSTRUCCION DEL PERIFERICO ORIENTE (LIBRAMIENTO DE NOGALES) DEL KM 5+000 AL 14+500	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	FA-182	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO			15,804,630	15,804,630	15,804,630	15,804,630	100%	1,677,191	1,677,191	OBRA	1	0	0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF 2009 SE AUTORIZAN RENDIMIENTOS FINANCIEROS A ESTA OBRA
93540		CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO EN VARIAS LOCALIDADES DE PITIQUITO	47-PITIQUITO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FA-192	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO			301,276	301,276	301,276	301,276	100%	0	0	OTROS	150	30	20%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF 2009
91831		INTRODUCCION DE ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCION DE EMISOR (SEGUNDA ETAPA)	47-PITIQUITO	PUERTO LIBERTAD	URBANO	FA-169	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE AGRICULTURA GANADERIA RECURSOS HIDRAULICOS PESCA Y ACUACULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO			1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF 2009
91832		CENTRO DE VISITANTES EL PINACATE 4TA. ETAPA	48-PUERTO PENASCO	PUERTO PENASCO	URBANO	FA-172	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE ECONOMIA DEL GOBIERNO DEL ESTADO			3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF 2009
91833		CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS EN ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACION, SECTOR SAN RAFAEL	48-PUERTO PENASCO	PUERTO PENASCO	URBANO	FA-151	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO			434,568	434,568	434,568	394,998	91%	0	0	AULA	1	1	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF 2009
91834		CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE (TERCERA ETAPA)	48-PUERTO PENASCO	PUERTO PENASCO	URBANO	FA-138	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE AGRICULTURA GANADERIA RECURSOS HIDRAULICOS PESCA Y ACUACULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO			1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,460,653	97%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF 2009
91835		CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO METALICO SUPERFICIAL	48-PUERTO PENASCO	PUERTO PENASCO	URBANO	FA-123	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE AGRICULTURA GANADERIA RECURSOS HIDRAULICOS PESCA Y ACUACULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO			10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	100%	0	0	SISTEMA	1	1	80%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF 2009
91836		CONSTRUCCION DE TRES AULAS, SANITARIOS, BEBEDEROS, PLAZA Y CERCO EN ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACION, SECTOR SAN RAFAEL	48-PUERTO PENASCO	PUERTO PENASCO	URBANO	FA-114	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO			2,602,378	2,602,378	2,602,378	1,947,042	75%	0	0	AULA	3	2	65%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF 2009
91837		INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO CON SISTEMA FOTOVOLTAICO EN VARIOS SECTORES	5-ARIVECHI	ARIVECHI	URBANO	FA-126	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO			436,720	436,720	436,720	436,720	100%	0	0	POSTE	18	18	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF 2009
91838		CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO EN RAYON	50-RAYON	RAYON	URBANO	FA-031	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO			34,187	34,187	34,187	34,096	100%	0	0	OTROS	20	20	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF 2009 DISMINUYO EL MONTO EJERCIDO DEBIDO A UNA REPROGRAMACION DE OBRA
105416		CONSTRUCCION DE NUEVO PALACIO MUNICIPAL (PRIMERA ETAPA)	51-ROSARIO	ROSARIO	URBANO	FA-210	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO			312,584	312,584	312,584	312,584	100%	0	0	OBRA	1	0	20%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF 2009
91839		CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA JUAN G. CABRAL	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	FA-091	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO			326,388	326,388	326,388	320,130	98%	0	0	AULA	1	1	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF 2009
91840		CONSTRUCCION DE CARRETERA COSTERA ESTACION DOCTOR- GOLFO DE SANTA CLARA	55-SAN LUIS RIO COLORADO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FA-171	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO			18,810,807	18,810,807	18,810,807	18,810,807	100%	0	0	KILOMETRO	37	0	0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF 2009
91841		CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA DE NUEVA CREACION ESCALONIAS	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	FA-092	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO			662,531	662,531	662,531	368,486	56%	0	0	AULA	2	1	67%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF 2009
91842		CONSTRUCCION DE ENTRONQUE Y BOULEVARD EN EL GOLFO DE SANTA CLARA	55-SAN LUIS RIO COLORADO	GOLFO DE SANTA CLARA	URBANO	FA-168	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO			3,184,741	3,184,741	3,184,741	3,184,741	100%	0	0	OBRA	1	0	0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF 2009
91843		CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO EN LA COLONIA EL MEZQUITE	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	FA-026	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO			195,899	195,899	195,899	195,899	100%	0	0	OTROS	106	105	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF 2009 DISMINUYO EL MONTO EJERCIDO DEBIDO A UNA REPROGRAMACION DE OBRA ESTA OBRA TUVO UNA DISMINUCION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE
91844		CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO EN VARIAS COLONIAS DE SAN LUIS RIO COLORADO	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	FA-025	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO			1,110,096	1,110,096	1,110,096	1,110,096	100%	0	0	OTROS	596	596	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF 2009 DISMINUYO EL MONTO EJERCIDO DEBIDO A UNA REPROGRAMACION DE OBRA ESTA OBRA TUVO UNA DISMINUCION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE
91845		CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD EJIDO PUEBLO NUEVO	56-SAN MIGUEL DE HICGASTAS	PUEBLO NUEVO	RURAL	FA-082	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO			58,300	58,300	58,300	58,030	100%	0	0	VIVIENDA	30	30	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF 2009 DISMINUYO EL MONTO EJERCIDO DEBIDO A UNA REPROGRAMACION DE OBRA
105490		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	57-SAN PEDRO DE LA CUEVA	SAN PEDRO DE LA CUEVA	URBANO	FA-211	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO			284,375	284,375	284,375	284,375	100%	0	0	METRO CUADRADO	3,080	2,156	70%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF 2009
91846		TERMINACION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO PARA AGUAS RESIDUALES	57-SAN PEDRO DE LA CUEVA	SAN PEDRO DE LA CUEVA	URBANO	FA-143	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE AGRICULTURA GANADERIA RECURSOS HIDRAULICOS PESCA Y ACUACULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO			900,000	900,000	900,000	900,000	100%	0	0	METRO LINEAL	380	380	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF 2009
91847		NUEVA FUENTE DE CAPTACION DE AGUA POTABLE (TERMINACION)	63-TEPACHE	TEPACHE	URBANO	FA-140	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE AGRICULTURA GANADERIA RECURSOS HIDRAULICOS PESCA Y ACUACULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO			2,400,000	2,400,000	2,400,000	2,400,000	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF 2009

91899	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLEJON 40-A1 A CALLE 45 ENTRE AVENIDA 15 Y 17	2-AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	URBANO	FA-107	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO		147,528	147,528	147,528	147,528	100%	0	0	0	METRO LINEAL	1,001	1,001	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF 2009
105842	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES	20-CARBÓ	CARBÓ	URBANO	FA-214	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO		14,592	14,592	14,592	14,592	100%	0	0	0	METRO LINEAL	474	142	30%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF 2009
106015	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN VARIAS CALLES	20-CARBÓ	CARBÓ	URBANO	FA-215	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO		77,625	77,625	77,625	77,625	100%	0	0	0	METRO LINEAL	552	166	30%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF 2009
91900	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	23-CUMPAS	CUMPAS	URBANO	FA-101	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO		235,733	235,733	235,733	235,773	100%	0	0	0	POSTE	5	5	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF 2009
91901	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	23-CUMPAS	LOS HOYOS	RURAL	FA-102	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO		153,705	153,705	153,705	153,705	100%	0	0	0	POSTE	5	5	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF 2009
91902	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA PLAYA DE CORTES	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	URBANO	FA-110	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO		905,478	905,478	905,478	905,478	100%	0	0	0	METRO LINEAL	2,219	1,886	85%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF 2009
91903	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA 5 DE MAYO	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	URBANO	FA-109	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO		241,335	241,335	241,335	241,335	100%	0	0	0	METRO LINEAL	447	447	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF 2009
91904	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN COLONIA LA ANTENA	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	URBANO	FA-111	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO		173,401	173,401	173,401	173,401	100%	0	0	0	METRO LINEAL	162	162	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF 2009
91905	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN COLONIA LOMA LINDA	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	URBANO	FA-112	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO		268,760	268,760	268,760	268,760	100%	0	0	0	METRO LINEAL	320	320	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF 2009
91906	AMPLIACION DEL BOULEVARD JUAN BAUTISTA ESCALANTE	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	RURAL	FA-044	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO		17,128,330	17,128,330	17,128,330	13,872,503	81%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF 2009
91907	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	34-HUEPAC	HUEPAC	URBANO	FA-130	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO		272,000	272,000	272,000	272,000	100%	0	0	0	POSTE	9	9	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF 2009
95045	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA MAGISTERIAL	4-ALTAR	ALTAR	URBANO	FA-195	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO		8,395	8,395	8,395	8,395	100%	0	0	0	METRO LINEAL	50	10	20%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF 2009
91908	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN AVENIDA IGNACIO ALLENDE	47-PITQUITO	PITQUITO	URBANO	FA-061	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO		201,685	201,685	201,685	201,685	100%	0	0	0	METRO LINEAL	156	156	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF 2009 ESTA OBRA TUVO UNA REDUCCION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE
91909	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN AVENIDA ZAPATA	47-PITQUITO	PITQUITO	URBANO	FA-060	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO		320,463	320,463	320,463	320,463	100%	0	0	0	METRO LINEAL	257	257	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF 2009 ESTA OBRA TUVO UNA REDUCCION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE
91910	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN COLONIA LAS MALVINAS	47-PITQUITO	PITQUITO	URBANO	FA-058	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO		236,335	236,335	236,335	236,335	100%	0	0	0	METRO LINEAL	224	224	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF 2009 ESTA OBRA TUVO UNA REDUCCION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE
91911	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES	47-PITQUITO	PITQUITO	URBANO	FA-062	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO		436,141	436,141	436,141	436,141	100%	0	0	0	POSTE	11	11	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF 2009 ESTA OBRA TUVO UNA REDUCCION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE
91912	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	64-TRINCHERAS	TRINCHERAS	URBANO	FA-103	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO		498,922	498,922	498,922	498,922	100%	0	0	0	POSTE	5	5	92%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF 2009
91913	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN COLONIA CENTRO	65-TUBUTAMA	TUBUTAMA	URBANO	FA-125	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO		628,855	628,855	628,855	628,855	100%	0	0	0	METRO LINEAL	660	660	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF 2009
95075	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	72-SAN IGNACIO RIO MUERTO	BAHIA DE LOBOS	URBANO	FA-196	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO		8,111	8,111	8,111	8,111	100%	0	0	0	METRO LINEAL	42	42	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF 2009
MODERNIZACION																								
106164	INSTALACION DE MODULOS DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA	18-CAJEME	CUMURIPA (LA CALERA)	RURAL	FA-216	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO		254,553	254,553	254,553	254,553	100%	0	0	0	MODULO	20	0	0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF 2009
91914	SUMINISTRO E INSTALACION DE MICROMEDIDORES	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	URBANO	FA-117	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE AGRICULTURA GANADERIA RECURSOS HIDRAULICOS PESCA Y ACUACULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO		1,900,000	1,900,000	1,900,000	1,900,000	100%	0	0	0	MEDIDOR	3,875	388	10%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF 2009
91915	SUMINISTRO E INSTALACION DE MICROMEDIDORES	4-ALTAR	ALTAR	URBANO	FA-139	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE AGRICULTURA GANADERIA RECURSOS HIDRAULICOS PESCA Y ACUACULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO		500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	0	MEDIDOR	300	300	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF 2009
91916	MODERNIZACION DEL LIBRAMIENTO PONIENTE EN EL TRAMO DE LA AVENIDA SOSA CHAVEZ	42-NAVOJOA	NAVOJOA	URBANO	FA-042	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO		5,000,000	5,000,000	5,000,000	4,999,998	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF 2009
91917	SUMINISTRO E INSTALACION DE MICROMEDIDORES	48-PUERTO PENASCO	PUERTO PENASCO	URBANO	FA-118	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE AGRICULTURA GANADERIA RECURSOS HIDRAULICOS PESCA Y ACUACULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO		2,300,000	2,300,000	2,300,000	2,300,000	100%	0	0	0	MEDIDOR	1,600	1,600	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF 2009
MEJORAMIENTO																								

SANEAMIENTO FINANCIERO																																				
OTRAS ACCIONES DE SANEAMIENTO FINANCIERO																																				
OTRAS ACCIONES DE SANEAMIENTO FINANCIERO														0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO														
127203														316,500,000	316,500,000	316,500,000	316,500,000	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%												
CONVENIOS (140 REGISTROS)														103,933,817	91,136,756	103,933,817	76,785,212	84%	104,498	0	1,815	1,806	100%													
CONVENIOS DE DESCENTRALIZACION																																				
INVERSION																																				
OBRA PUBLICA																																				
CONSTRUCCION																																				
56176														459,367	459,367	459,367	459,367	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA APAZU CICLO 2009											
56177														17,857,187	17,857,187	17,857,187	17,857,187	100%	0	0	PROGRAMA	1	0	0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA APAZU CICLO 2009 ESTA OBRA TUVO UNA AMPLIACION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS											
56178														7,651,224	7,651,224	7,651,224	7,651,224	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	66%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA APAZU CICLO 2009											
56179														5,428,275	5,428,275	5,428,275	5,428,275	100%	0	0	PROGRAMA	1	0	0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA APAZU CICLO 2009 ESTA OBRA TUVO UNA AMPLIACION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS											
56180														3,000,000	3,000,000	3,000,000	2,475,500	83%	0	0	PROGRAMA	1	0	0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA APAZU CICLO 2009											
56181														28,285,031	13,487,968	28,285,031	0	0%	100,237	0	OTROS	1	0	0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA APAZU CICLO 2009											
160982														0	0	0	0	0%	4,261	0	OTROS	1	0	0%	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DEL PROGRAMA PROSSAPYS CICLO 2009											
56182														7,708,880	7,708,880	7,708,880	7,708,880	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA APAZU CICLO 2009 ESTA OBRA TUVO UNA AMPLIACION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS											
56183														1,952,460	1,952,460	1,952,460	1,952,460	100%	0	0	PROGRAMA	1	0	0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA APAZU CICLO 2009 ESTA OBRA TUVO UNA REDUCCION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS											
56184														5,355,000	5,355,000	5,355,000	5,355,000	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA APAZU CICLO 2009 ESTA OBRA TUVO UNA AMPLIACION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS											
56185														1,310,867	1,310,867	1,310,867	1,047,424	80%	0	0	OBRA	1	0	0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA APAZU CICLO 2009											
42149														2,795,625	2,795,625	2,795,625	2,795,625	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA PROSSAPYS CICLO 2009											
56186														18,959,479	18,959,479	18,959,479	18,959,479	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	96%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA APAZU CICLO 2009 ESTA OBRA TUVO UNA AMPLIACION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS											
AMPLIACION																																				
56187														2,695,422	2,695,422	2,695,422	2,695,422	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	60%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA APAZU CICLO 2009 ESTA OBRA TUVO UNA AMPLIACION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS											
56547														525,000	525,000	525,000	525,000	100%	0	0	PROYECTO	1	0	0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA APAZU CICLO 2009											
MODERNIZACION																																				
56188														975,000	975,000	975,000	937,717	96%	0	0	MEDIDOR	1	900	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA APAZU CICLO 2009											
56189														975,000	975,000	975,000	936,652	96%	0	0	MEDIDOR	1	900	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA APAZU CICLO 2009											
CONVENIOS DE REASIGNACION														313,303,266	313,303,259	313,303,260	259,906,829	83%	2,639,470	199,592	141	74	53%													

CONSTRUCCIÓN	ESTUDIO DE ACTUALIZACIÓN DE ESTADÍSTICAS Y TENDENCIAS DE VISITANTES	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	NC1-322	DESARROLLO ECONÓMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE ECONOMÍA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	21-TURISMO 210-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS REGIONALES	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL CONVENIO SECTUR CICLO 2009 SE CANCELÓ EL TOTAL DE RECURSOS DE ESTA OBRA Y SE REINTEGRAN A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN		
45192	GASTOS PARA FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS FEDERALES OTORGADOS AL ESTADO PARA VARIAS OBRAS CONVENIDAS ENTRE LA COMISIÓN NACIONAL DEL DEPORTE, EL GOBIERNO DEL ESTADO Y VARIOS MUNICIPIOS	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	NC2-391	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	ENTIDAD ESTATAL	H CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA	11-EDUCACIÓN PÚBLICA L6I-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	26,700	26,700	26,700	26,700	100%	0	0	1	1	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DE LA CONADE "PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN VARIOS MUNICIPIOS" ORIGEN 2009	
44212	GASTOS PARA LA FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS TRANSFERIDOS AL ESTADO DE SONORA SOBRE LA REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA IMPLEMENTAR Y FORTALECER LOS SERVICIOS DE SALUD	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	NC2-274	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	H CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA	12-SALUD 500-SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (OFICIA LA MAYOR)	118,171	118,171	118,171	118,171	100%	0	0	1	1	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL "PROGRAMA DE OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD 2009"	
44473	PROGRAMA DE ATENCIÓN A CONTINGENCIAS CLIMATOLÓGICAS EN EL SECTOR AGRÍCOLA	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	NC1-047	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE AGRICULTURA GANADERÍA RECURSOS HIDRÁULICOS PESCA Y ACUACULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN 146 DELEGACIÓN EN SONORA	974,605	974,605	974,605	974,605	100%	0	0	0	1	1	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL "PROGRAMA DE ATENCIÓN A CONTINGENCIAS CLIMATOLÓGICAS 2009 (PACC)"
44474	PROGRAMA DE ATENCIÓN A CONTINGENCIAS CLIMATOLÓGICAS EN EL SECTOR PECUARIO	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	NC1-048	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE AGRICULTURA GANADERÍA RECURSOS HIDRÁULICOS PESCA Y ACUACULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN 146 DELEGACIÓN EN SONORA	59,280	59,280	59,280	59,280	100%	0	0	0	1	1	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL "PROGRAMA DE ATENCIÓN A CONTINGENCIAS CLIMATOLÓGICAS 2009 (PACC)"
160252	PROGRAMA DE ATENCIÓN A CONTINGENCIAS CLIMATOLÓGICAS EN EL SECTOR PECUARIO POR EL FENÓMENO METEOROLÓGICO "JIMENA"	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	NC1-428	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE AGRICULTURA GANADERÍA RECURSOS HIDRÁULICOS PESCA Y ACUACULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN 146 DELEGACIÓN EN SONORA	32,357	32,357	32,357	32,357	100%	0	0	0	1	0	0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL "PROGRAMA DE ATENCIÓN A CONTINGENCIAS CLIMATOLÓGICAS 2009" PACC (HURACAN JIMENA)
160306	PROGRAMA DE ATENCIÓN A CONTINGENCIAS CLIMATOLÓGICAS EN EL SECTOR PESQUERO POR EL FENÓMENO METEOROLÓGICO "JIMENA"	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	NC1-429	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	ACUACULTURA Y PESCA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE AGRICULTURA GANADERÍA RECURSOS HIDRÁULICOS PESCA Y ACUACULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN 146 DELEGACIÓN EN SONORA	2,425,280	2,425,280	2,425,280	2,425,280	100%	0	0	0	1	0	0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL "PROGRAMA DE ATENCIÓN A CONTINGENCIAS CLIMATOLÓGICAS 2009" PACC (HURACAN JIMENA)
44475	PROGRAMA DE ATENCIÓN A CONTINGENCIAS CLIMATOLÓGICAS EN EL SECTOR PESQUERO Y ACUICOLA	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	NC1-049	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	ACUACULTURA Y PESCA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE AGRICULTURA GANADERÍA RECURSOS HIDRÁULICOS PESCA Y ACUACULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN 146 DELEGACIÓN EN SONORA	969,280	969,280	969,280	969,280	100%	0	0	0	1	1	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL "PROGRAMA DE ATENCIÓN A CONTINGENCIAS CLIMATOLÓGICAS 2009 (PACC)"
42076	PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD EN LOGÍSTICA Y CENTRAL DE ABASTO (PROLOGYCA)	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	NC2-346	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE ECONOMÍA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	10-ECONOMÍA 410-DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMÍA DIGITAL	493,188	493,188	493,188	493,188	100%	0	0	2	0	0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL "PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD EN LOGÍSTICA Y CENTRALES DE ABASTO (PROLOGYCA) 2009"	
61209	RECURSOS PENDIENTES DE AUTORIZAR Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL "PROGRAMA DE COORDINACIÓN PARA EL APOYO A LA PRODUCCIÓN INDÍGENA 2009"	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	4-GOVERNACIÓN 100-SECRETARÍA	0	0	0	0	0%	21,700	0	1	0	0%	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DEL "PROGRAMA DE COORDINACIÓN PARA EL APOYO A LA PRODUCCIÓN INDÍGENA 2009" DISMINUYE EL MONTO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEBIDO A UN ERROR	
44297	RECURSOS PENDIENTES DE AUTORIZAR Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DEL "PROGRAMA DE OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD 2009"	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	12-SALUD 500-SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (OFICIA LA MAYOR)	0	22,836,865	0	0	0%	1,655,604	0	1	0	0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL "PROGRAMA DE OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD 2009"	
44259	REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA IMPLEMENTAR Y FORTALECER LOS SERVICIOS DE SALUD EN VARIOS MUNICIPIOS	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	NC2-270	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	12-SALUD 500-SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (OFICIA LA MAYOR)	118,062,925	95,217,069	118,062,925	95,217,069	100%	0	0	6	8	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL "PROGRAMA DE OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD 2009" SE TUVO UNA REDUCCIÓN EN LOS RECURSOS EJERCIDOS YA QUE LA DEPENDENCIA EJECUTORA REINTEGRO RECURSOS A LA TESORERÍA DEL ESTADO, MIMOS QUE SERÁN AUTORIZADOS A OTROS PROYECTOS	
45193	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DEL "PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN VARIOS MUNICIPIOS" ORIGEN 2009	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	11-EDUCACIÓN PÚBLICA L6I-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	0	0	0	0	0%	73,974	0	1	0	0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DE LA CONADE "PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN VARIOS MUNICIPIOS" ORIGEN 2009	
60453	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DEL CONVENIO SECTUR CICLO 2009	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO ECONÓMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	21-TURISMO 210-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS REGIONALES	8,125,000	8,125,000	8,125,000	0	0%	45,573	0	1	0	0%	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DEL CONVENIO SECTUR CICLO 2009 EL TOTAL DE RECURSOS PENDIENTES DE AUTORIZAR POR \$8,125,000 DE PESOS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS POR \$45,573 PESOS YA FUERON REINTEGRADOS A LA	
83385	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DEL PROGRAMA CDI "PROYECTOS ESTRATÉGICOS 2009"	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	4-GOVERNACIÓN 100-SECRETARÍA	0	0	0	0	0%	416,053	0	1	0	0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA CDI "PROYECTOS ESTRATÉGICOS 2009"	
45194	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DEPORTIVO COMUNITARIO	16-BENJAMIN HILL	BENJAMIN HILL	URBANO	NC2-384	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	ENTIDAD ESTATAL	GOBIERNO MUNICIPAL DE BENJAMIN HILL	11-EDUCACIÓN PÚBLICA L6I-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	999,000	999,000	999,000	999,000	100%	0	0	1	1	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DE LA CONADE "PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN VARIOS MUNICIPIOS" ORIGEN 2009	
83386	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO E.C. (BUAYSIACOCBE-AGUA BLANCA)-BAYAJORIT EN EL TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+800	26-ETCHOJOA	BAYAJORIT	RURAL	NC1-253	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO	4-GOVERNACIÓN 100-SECRETARÍA	1,599,726	1,599,726	1,599,726	1,599,726	100%	0	0	2	0	0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA CDI "PROYECTOS ESTRATÉGICOS 2009"	
83387	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO E.C. KM 2+550 (ETCHOJOA-3 CARLOS)-SEBAMPO EN EL TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 3+000	26-ETCHOJOA	SEBAMPO	RURAL	NC1-252	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO	4-GOVERNACIÓN 100-SECRETARÍA	3,723,621	3,723,621	3,723,621	3,723,621	100%	0	0	3	0	0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA CDI "PROYECTOS ESTRATÉGICOS 2009" ESTA OBRA TUVO UNA AMPLIACIÓN EN LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE	
45195	ELECTRIFICACIÓN DE ESTADIO DE BEISBOL "FRANCISCO PIN MARTINEZ"	27-FRONTERAS	ESQUEDA	URBANO	NC2-385	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	ENTIDAD ESTATAL	GOBIERNO MUNICIPAL DE FRONTERAS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA L6I-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	499,500	499,500	499,500	499,500	100%	0	0	1	1	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DE LA CONADE "PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN VARIOS MUNICIPIOS" ORIGEN 2009	
61210	CONSTRUCCIÓN DE SALA DE EXTRACCIÓN-ALMACÉN, MATERIAL DE CAMPO Y EQUIPO PARA COSECHA DE MIEL	29-GUAYMAS	VICAM PUEBLO	RURAL	NC2-199	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE AGRICULTURA GANADERÍA RECURSOS HIDRÁULICOS PESCA Y ACUACULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	4-GOVERNACIÓN 100-SECRETARÍA	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100%	0	0	1	0	30%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL "PROGRAMA DE COORDINACIÓN PARA EL APOYO A LA PRODUCCIÓN INDÍGENA 2009"	
83388	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO HUIRIVIS-PITAHAYA (BELEM) TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 10+600	29-GUAYMAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	NC1-254	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO	4-GOVERNACIÓN 100-SECRETARÍA	13,649,305	13,649,305	13,649,305	13,649,305	100%	0	0	11	0	0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA CDI "PROYECTOS ESTRATÉGICOS 2009" ESTA OBRA TUVO UNA REDUCCIÓN EN LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE	
61211	CONSTRUCCIÓN DE SALA DE EXTRACCIÓN-ALMACÉN, MATERIAL DE CAMPO Y CAPITAL DE TRABAJO	3-ALAMOS	ALAMOS	URBANO	NC2-200	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE AGRICULTURA GANADERÍA RECURSOS HIDRÁULICOS PESCA Y ACUACULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	4-GOVERNACIÓN 100-SECRETARÍA	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100%	0	0	1	0	30%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL "PROGRAMA DE COORDINACIÓN PARA EL APOYO A LA PRODUCCIÓN INDÍGENA 2009"	

45196	CONSTRUCCIÓN DE MODULO DEPORTIVO COMUNITARIO	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	NC2-382	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	ENTIDAD ESTATAL	GOBIERNO MUNICIPAL DE HERMOSILLO	11-EDUCACION PUBLICA LBI-COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	1,498,500	1,498,500	1,498,500	1,498,500	100%	0	0	0	MODULO	1	1	75%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DE LA CONADE "PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN VARIOS MUNICIPIOS" ORIGEN 2009
83389	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR LA PRIMAVERA UBICADO EN EL KM 2+480 DE LA CARRETERA E.C. 3+000 (HUATABAMPO-ETCHOROPO)-EL TABARE-CAMAJOA EN EL CRUCE CON EL RIO MAYO	33-HUATABAMPO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	NC1-255	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO	4-GOBERNACION 100-SECRETARIA	19,085,639	19,085,639	19,085,639	17,261,940	90%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA CDI "PROYECTOS ESTRATEGICOS 2009"
83390	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR LAS PARRAS UBICADO EN EL KM 4+000 DE LA CARRETERA E.C. KM 6+920 (LA LINEA-EL CASTILLO)-LA ESQUINA SOBRE EL CANAL DE RIESO	33-HUATABAMPO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	NC1-256	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO	4-GOBERNACION 100-SECRETARIA	2,739,356	2,739,356	2,739,356	2,708,984	99%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	1	0	0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA CDI "PROYECTOS ESTRATEGICOS 2009"
45197	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO CERRADA	35-IMURIS	IMURIS	URBANO	NC2-361	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	ENTIDAD ESTATAL	GOBIERNO MUNICIPAL DE IMURIS	11-EDUCACION PUBLICA LBI-COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	499,500	499,500	499,500	499,500	100%	0	0	0	CANCHA	1	1	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DE LA CONADE "PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN VARIOS MUNICIPIOS" ORIGEN 2009
45198	ALUMBRADO EN CAMPO DE FUTBOL EN LA UNIDAD DEPORTIVA "FAUSTINO FELIX SERNA"	42-NAVOJOA	NAVOJOA	URBANO	NC2-383	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	ENTIDAD ESTATAL	GOBIERNO MUNICIPAL DE NAVOJOA	11-EDUCACION PUBLICA LBI-COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	1,998,000	1,998,000	1,998,000	1,998,000	100%	0	0	0	MODULO	1	1	60%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DE LA CONADE "PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN VARIOS MUNICIPIOS" ORIGEN 2009
83012	APORTACION FEDERAL AL PROYECTO CONSTRUCCION Y OPERACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	NC2-406	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL DE NOGALES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100-COMISION NACIONAL DEL AGUA	31,557,574	31,557,574	31,557,574	31,557,574	100%	0	0	0	SISTEMA	1	0	0%	FONDO CONCURSABLE PARA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CICLO 2009
45199	CARPETA ASFALTICA EN PISTA DE ATLETISMO EN UNIDAD DEPORTIVA "GUSTAVO DIAZ ORDAZ" Y CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA EN UNIDAD DEPORTIVA "PEDRO GONZALEZ"	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	NC2-381	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	ENTIDAD ESTATAL	GOBIERNO MUNICIPAL DE NOGALES	11-EDUCACION PUBLICA LBI-COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	4,295,700	4,295,700	4,295,700	4,295,700	100%	0	0	0	MODULO	2	2	85%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DE LA CONADE "PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN VARIOS MUNICIPIOS" ORIGEN 2009
44927	CONSTRUCCION DE PISTA DE ATLETISMO	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	NC2-405	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL DE NOGALES	11-EDUCACION PUBLICA LBI-COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	8,300,000	8,300,000	8,300,000	8,300,000	100%	0	0	0	MODULO	1	0	0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL CONVENIO "CONADE-CODESON PARA NOGALES 2009"
44970	RECURSOS PENDIENTES DE AUTORIZAR Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO "CONADE-CODESON PARA NOGALES 2009"	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	11-EDUCACION PUBLICA LBI-COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	0	0	0	0	0%	65,996	0	0	OTROS	1	0	0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL CONVENIO "CONADE-CODESON PARA NOGALES 2009" DISMINUYE EL MONTO DE RENDIMIENTOS DEBIDO A UNA COMISION BANCARIA
45200	CONSTRUCCION DE CENTRO DE USOS MULTIPLES SEGUNDA ETAPA	45-OPODEPE	QUEROBABI	RURAL	NC2-388	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD ESTATAL	GOBIERNO MUNICIPAL DE OPODEPE	11-EDUCACION PUBLICA LBI-COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	999,000	999,000	999,000	999,000	100%	0	0	0	MODULO	1	0	30%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DE LA CONADE "PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN VARIOS MUNICIPIOS" ORIGEN 2009
60482	CENTRO DE VISITANTES EL PINACATE 4TA. ETAPA	48-PUERTO PENASCO	EJIDO EL PINACATE	RURAL	NC1-070	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE ECONOMIA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	21-TURISMO 210-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS REGIONALES	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL CONVENIO SECTOR CICLO 2009
83391	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO SEGUNDA ETAPA (LETRINAS ECOLOGICAS) EN EJIDO LOS CONEJOS	49-QUIRIEGO	LOS BAJIOS (EJIDO LOS CONEJOS)	RURAL	NC1-222	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE AGRICULTURA GANADERIA RECURSOS HIDRAULICOS PESCA Y ACUACULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	4-GOBERNACION 100-SECRETARIA	1,408,306	1,408,306	1,408,306	1,406,200	100%	0	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	52	48	92%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA CDI "PROYECTOS ESTRATEGICOS 2009" ESTA OBRA TUVO UNA REDUCCION EN LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE
45201	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA LAZARO CARDENAS, DOS CANCHAS DE USOS MULTIPLES, DE FUTBOL RAPIDO, GIMNASIO, ESTACIONAMIENTO DE ESTADIO DE SOFTBOL, PLAZA DE ACCESO, JUEGOS INFANTILES Y SALON DE JUDO	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	NC2-380	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	ENTIDAD ESTATAL	GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN LUIS RIO COLORADO	11-EDUCACION PUBLICA LBI-COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	6,993,000	6,993,000	6,993,000	6,993,000	100%	0	0	0	MODULO	1	1	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DE LA CONADE "PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN VARIOS MUNICIPIOS" ORIGEN 2009
45202	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	56-SAN MIGUEL DE HORCASITAS	PESQUEIRA	URBANO	NC2-389	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	ENTIDAD ESTATAL	GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE HORCASITAS	11-EDUCACION PUBLICA LBI-COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	399,600	399,600	399,600	399,600	100%	0	0	0	MODULO	1	1	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DE LA CONADE "PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN VARIOS MUNICIPIOS" ORIGEN 2009
45203	CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE UNIDAD DEPORTIVA REGIONAL "JOSE RAMON URIAS REINA"	7-ATIL	ATIL	URBANO	NC2-386	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	ENTIDAD ESTATAL	GOBIERNO MUNICIPAL DE ATIL	11-EDUCACION PUBLICA LBI-COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	2,497,500	2,497,500	2,497,500	2,497,500	100%	0	0	0	MODULO	1	1	50%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DE LA CONADE "PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN VARIOS MUNICIPIOS" ORIGEN 2009
83392	CONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. 101+000 (CARRETERA CABORCA-SONOYTA)-QUITOVAC EN EL TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 3+000	70-GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES	QUITOVAC	RURAL	NC1-251	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO	4-GOBERNACION 100-SECRETARIA	2,782,458	2,782,458	2,782,458	2,782,396	100%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	3	0	0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA CDI "PROYECTOS ESTRATEGICOS 2009" ESTA OBRA TUVO UNA REDUCCION EN LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE
43012	MODERNIZACION PROYECTO DE DESARROLLO DE SECTORES TECNOLOGICOS (PROSOFT)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	NC2-408	DESARROLLO ECONOMICO	CIENCIA Y TECNOLOGIA	DESARROLLO TECNOLOGICO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE ECONOMIA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	10-ECONOMIA 410-DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA DIGITAL	18,750,102	18,750,102	18,750,102	18,750,102	100%	199,592	199,592	0	EMPRESA	7	0	0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL CONVENIO PROSOFT CICLO 2009. ESTA OBRA SE COMPLEMENTA CON RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DE ESTE CONVENIO.
42104	RECURSOS PENDIENTES DE PROGRAMAR POR OBRA DEL "PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD EN LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO (PROLOGVCA) 2009"	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	10-ECONOMIA 410-DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA DIGITAL	0	0	0	0	0%	0	0	0	PROGRAMA	1	0	0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL "PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD EN LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO (PROLOGVCA) 2009"
55308	RECURSOS PENDIENTES DE PROGRAMAR POR OBRA Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL "CONVENIO DE MODERNIZACION DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD" ORIGEN 2009	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	8-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,945,000	2,945,000	2,945,000	0	0%	19,262	0	0	OTROS	1	0	0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL "CONVENIO DE MODERNIZACION DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD" ORIGEN 2009. EL TOTAL DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS Y LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ESTE CONVENIO, YA FUERON RECONSIDERADOS AL ALCANCE DE LA LEFEBERACION
43032	RECURSOS PENDIENTES DE PROGRAMAR POR OBRA Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DEL CONVENIO PROSOFT CICLO 2009	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	CIENCIA Y TECNOLOGIA	DESARROLLO TECNOLOGICO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	10-ECONOMIA 410-DIRECCION GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Y ECONOMIA DIGITAL	0	0	0	0	0%	141,716	0	0	OTROS	1	0	0%	RECURSOS PENDIENTES DE PROGRAMAR POR OBRA Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DEL CONVENIO PROSOFT CICLO 2009
83393	MODERNIZACION DEL CAMINO POTAM-RAHUM-HURIVIS EN EL TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 16+390 EN VARIAS LOCALIDADES	29-GUAYMAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	NC1-249	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO	4-GOBERNACION 100-SECRETARIA	9,878,208	9,878,208	9,878,208	9,878,208	100%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	10	0	0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA CDI "PROYECTOS ESTRATEGICOS 2009" ESTA OBRA TUVO UNA REDUCCION EN LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE
83394	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. KM 3+000 (HUATABAMPO-ETCHOROPO)-EL TABARE-CAMAJOA EN EL TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 11+000 SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 4+900 AL KM 9+000	33-HUATABAMPO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	NC1-250	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO	4-GOBERNACION 100-SECRETARIA	3,910,384	3,910,384	3,910,384	3,910,384	100%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	4	0	0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA CDI "PROYECTOS ESTRATEGICOS 2009"
45204	REHABILITACION, AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DEPORTIVO EN UNIDAD DEPORTIVA "LIC. LUIS ENCINAS JOHNSON"	19-CANANEA	HEROICA CIUDAD DE CANANEA	URBANO	NC2-387	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	ENTIDAD ESTATAL	GOBIERNO MUNICIPAL DE CANANEA	11-EDUCACION PUBLICA LBI-COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	4,495,500	4,495,500	4,495,500	4,495,500	100%	0	0	0	MODULO	1	1	85%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DE LA CONADE "PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN VARIOS MUNICIPIOS" ORIGEN 2009
45205	REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA "EL AGUAJITO"	6-ARIZPE	ARIZPE	URBANO	NC2-390	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	ENTIDAD ESTATAL	GOBIERNO MUNICIPAL DE ARIZPE	11-EDUCACION PUBLICA LBI-COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	1,498,500	1,498,500	1,498,500	1,498,500	100%	0	0	0	MODULO	1	1	90%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DE LA CONADE "PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN VARIOS MUNICIPIOS" ORIGEN 2009

GASTO CORRIENTE																									
OTROS GASTOS DE OPERACION																									
160665	FONDO CONCURSABLE PARA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CICLO 2009 (GASTOS DE OPERACION)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	GOBIERNOS MUNICIPALES DE CAJEME HERMOSILLO Y SAN LUIS RIO COLORADO		16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES BOO-COMISION NACIONAL DEL AGUA	9,389,154	9,389,154	9,389,154	9,389,154	100%	0	0	CONVENIO		1	1	100%	FONDO CONCURSABLE PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CICLO 2009 (GASTOS DE OPERACION)
160712	RECURSOS PENDIENTES DE PROGRAMAR DEL "FONDO CONCURSABLE PARA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CICLO 2009"	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO		16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES BOO-COMISION NACIONAL DEL AGUA	18,634,341	18,634,341	18,634,341	0	0%	0	0	OTROS		1	0	0%	FONDO CONCURSABLE PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CICLO 2009
OTROS CONVENIOS												26,121,765	26,121,765	26,121,765	26,116,841	100%	199,304	0			30,074	30,070	100%		
INVERSION																									
OBRA PUBLICA																									
AMPLIACION																									
111819	ACCESO VIAL AVE. SIERRA OSCURA	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	260301ME004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	COORD DE DESARROLLO URBANO INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA		20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	2,254,920	2,254,920	2,254,920	2,254,920	100%	0	0	METRO CUADRADO		1	0	0%	
118600	ALCANTARILLADO SANITARIO COMUNIDAD TRIQUI	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	260301ME001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	COORD DE DESARROLLO URBANO INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA		20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	3,270,006	3,270,006	3,270,006	3,270,006	100%	0	0	LINEA DE CONDUCCION		1	1	100%	
117925	AMPLIACION III ETAPA DE CENTRO ATN INFANTIL	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	260301ME010	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	COORD DE DESARROLLO URBANO INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA		20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	475,000	475,000	475,000	475,000	100%	0	0	AULA		1	1	100%	
118307	CONSTRUCCION CONSULTORIO MEDICO	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	260301ME005	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	COORD DE DESARROLLO URBANO INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA		20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	163,122	163,122	163,122	163,122	100%	0	0	MODULO		1	1	100%	
118391	CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	260301ME003	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD MUNICIPAL	COORD DE DESARROLLO URBANO INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA		20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	432,375	432,375	432,375	432,375	100%	0	0	AULA		1	1	100%	
118210	CONSTRUCCION OFICINA PARA DESARROLLO TRIQUI	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	260301ME008	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	COORD DE DESARROLLO URBANO INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA		20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	92,465	92,465	92,465	92,465	100%	0	0	AULA		1	1	100%	
118106	CONSTRUCCION PLAZA COMUNITARIA ISEA	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	260301ME006	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD MUNICIPAL	COORD DE DESARROLLO URBANO INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA		20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	302,375	302,375	302,375	302,375	100%	0	0	AULA		1	1	100%	
118464	DESCARGA DOMICILIARIA COMUNIDAD TRIQUI	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	260301ME009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	COORD DE DESARROLLO URBANO INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA		20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	801,715	801,715	801,715	801,715	100%	0	0	LINEA DE CONDUCCION		1	1	100%	
112118	PAVIMENTACION AVE. RANCHO VIEJO	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	260301ME007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	COORD DE DESARROLLO URBANO INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA		20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	811,056	811,056	811,056	811,056	100%	0	0	METRO CUADRADO		1	1	100%	
111574	PROY. DE VIABILIDAD Y PAV. CALLE VILLA DE CORTES	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	260301PD001	DESARROLLO ECONOMICO	CIENCIA Y TECNOLOGIA	FOMENTO DEL DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO	ENTIDAD MUNICIPAL	INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION		20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	114,000	114,000	114,000	114,000	100%	0	0	PROYECTO		1	0	0%	
MODERNIZACION																									
111707	PROY. CANALIZACION DEL ARROYO EL BUEY II ETAPA	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	260301PD003	DESARROLLO ECONOMICO	CIENCIA Y TECNOLOGIA	FOMENTO DEL DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO	ENTIDAD MUNICIPAL	INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION		20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	75,000	75,000	75,000	75,000	100%	0	0	PROYECTO		1	0	0%	
111663	PROY. DE CANAL PLUVIAL BLVD. LAZARO CARDENAS	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	260301PD002	DESARROLLO ECONOMICO	CIENCIA Y TECNOLOGIA	FOMENTO DEL DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION		20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	177,923	177,923	177,923	177,923	100%	0	0	PROYECTO		1	0	0%	
REHABILITACION																									
114939	PARQUE DE LOS PUEBLITOS	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	26030ESC004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL		20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	69,357	69,357	69,357	69,357	100%	0	0	ACCION		1	1	100%	
114919	PARQUE APACHE CORET	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	26030ESC002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL		20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	18,600	18,600	18,600	18,600	100%	0	0	ACCION		1	1	100%	
114908	PARQUE APACHE CORET	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	26030ESC001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL		20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	183,800	183,800	183,800	183,800	100%	0	0	ACCION		1	1	100%	
114928	PARQUE APACHE CORET	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	26030ESC003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL		20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	65,840	65,840	65,840	65,840	100%	0	0	ACCION		1	1	100%	
115452	PARQUE APACHE CORET	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	26030EMF001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	609,181	609,181	609,181	609,181	100%	0	0	ACCION		1	1	100%	
115287	PARQUE CENTENARIO DE LA REVOLUCION	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	26030ESC018	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL		20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	29,090	29,090	29,090	29,090	100%	0	0	ACCION		1	1	100%	
114848	PARQUE DE LOS PUEBLITOS	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	26030ESC005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL		20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	9,300	9,300	9,300	9,300	100%	0	0	ACCION		1	1	100%	
114992	PARQUE DE LOS PUEBLITOS	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	26030ESC007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL		20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	18,600	18,600	18,600	18,600	100%	0	0	ACCION		1	1	100%	
115458	PARQUE DE LOS PUEBLITOS	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	26030EMF002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	ACCION		1	1	100%	
115184	PARQUE DEL CENTENARIO DE LA REVOLUCION	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	26030ESC016	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL		20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	74,200	74,200	74,200	74,200	100%	0	0	ACCION		1	1	100%	
115250	PARQUE DEL CENTENARIO DE LA REVOLUCION	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	26030ESC017	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL		20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	18,600	18,600	18,600	18,600	100%	0	0	ACCION		1	1	100%	
115491	PARQUE DEL CENTENARIO DE LA REVOLUCION	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	26030EMF006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	1,163,296	1,163,296	1,163,296	1,158,372	100%	4,070	0	ACCION		1	1	100%	EL INTERES GENERADO ES PARA TODO EL PROGRAMA DE LO MINISTRADO SE REINTEGRARON \$ 4,924.00 PESOS Y EL AVANCE DE LA OBRA FUE DE 100%

160913	EQUIPAMIENTO DE CARPINTERIA	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	260301DS013	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIR GRAL DE DESARROLLO SOCIAL	20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACIÓN SEDESOL EN SONORA	77,500	77,500	77,500	77,500	100%	0	0	0 EQUIPO	1	1	100%	
131462	EQUIPAMIENTO SALA DE COMPUTO	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	260301DS011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIR GRAL DE DESARROLLO SOCIAL	20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACIÓN SEDESOL EN SONORA	70,000	70,000	70,000	70,000	100%	0	0	0 EQUIPO	1	1	100%	
131339	EQUIPAMIENTO TALLER DE COCINA	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	260301DS010	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIR GRAL DE DESARROLLO SOCIAL	20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACIÓN SEDESOL EN SONORA	137,500	137,500	137,500	137,500	100%	0	0	0 EQUIPO	1	1	100%	
128569	ESTIMULO A PRESTADORES SERVICIO SOCIAL	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	260301DS019	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION GRAL DE DESARROLLO SOCIAL	20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACIÓN SEDESOL EN SONORA	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	0 BECA	1	1	100%	
124360	ESTIMULO PROMOTORES COMUNITARIOS	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	260301DS020	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION GRAL DE DESARROLLO SOCIAL	20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACIÓN SEDESOL EN SONORA	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	0 BECA	1	1	100%	
161234	MODULO INTERACTIVO DE COMUNICACION	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	260301DS018	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIR GRAL DE DESARROLLO SOCIAL	20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACIÓN SEDESOL EN SONORA	32,600	32,600	32,600	32,600	100%	0	0	0 MODULO	1	1	100%	
161127	MODULO PARA LA PROMOCION DE PROGRAMAS SOCIALES	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	260301DS002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION TECNOLÓGICA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIR GRAL DE DESARROLLO SOCIAL	20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACIÓN SEDESOL EN SONORA	55,000	55,000	55,000	55,000	100%	0	0	0 MODULO	1	1	100%	
123746	MODULO PROMOCION DE PROGRAMAS SOCIALES	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	260301DS003	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACIÓN SEDESOL EN SONORA	55,000	55,000	55,000	55,000	100%	0	0	0 MODULO	1	1	100%	
128650	TALLER DE AGRICULTURA URBANA	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	260301DS017	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION TECNOLÓGICA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION GRAL DE DESARROLLO SOCIAL	20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACIÓN SEDESOL EN SONORA	80,000	80,000	80,000	80,000	100%	0	0	0 CURSO	1	1	100%	
128813	TALLER DE CARPINTERIA	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	260301DS006	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION TECNOLÓGICA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIR GRAL DE DESARROLLO SOCIAL	20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACIÓN SEDESOL EN SONORA	72,000	72,000	72,000	72,000	100%	0	0	0 CURSO	1	1	100%	
160428	TALLER DE COCINA	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	260301DS007	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION TECNOLÓGICA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIR GRAL DE DESARROLLO SOCIAL	20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACIÓN SEDESOL EN SONORA	32,000	32,000	32,000	32,000	100%	0	0	0 CURSO	1	1	100%	
160322	TALLER DE DANZA	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	260301DS015	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION TECNOLÓGICA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIR GRAL DE DESARROLLO SOCIAL	20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACIÓN SEDESOL EN SONORA	40,000	40,000	40,000	40,000	100%	0	0	0 CURSO	1	1	100%	
123858	TALLER DE FABRICACION DE PINATAS	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	260301DS016	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION TECNOLÓGICA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACIÓN SEDESOL EN SONORA	42,000	42,000	42,000	42,000	100%	0	0	0 CURSO	1	1	100%	
147667	TALLER DE MECANICA AUTOMOTRIZ	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	260301DS014	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION TECNOLÓGICA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIR GRAL DE DESARROLLO SOCIAL	20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACIÓN SEDESOL EN SONORA	57,000	57,000	57,000	57,000	100%	0	0	0 CURSO	1	1	100%	
147396	TALLER DE NUTRICION	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	260301DS012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION TECNOLÓGICA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIR GRAL DE DESARROLLO SOCIAL	20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACIÓN SEDESOL EN SONORA	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	0 CURSO	30,000	30,000	100%	
123596	TALLER DE SOLDADURA	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	260301DS004	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION TECNOLÓGICA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACIÓN SEDESOL EN SONORA	72,000	72,000	72,000	72,000	100%	0	0	0 CURSO	1	1	100%	
160780	TALLER DE SOLDADURA	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	260301DS005	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION TECNOLÓGICA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIR GRAL DE DESARROLLO SOCIAL	20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACIÓN SEDESOL EN SONORA	72,000	72,000	72,000	72,000	100%	195,234	0	0 CURSO	1	1	100%	
GASTO CORRIENTE																							
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																							
113812	CONVENIO CONADE	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	PROGRAMA CONADE	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	INSTITUTO DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO	11-EDUCACION PUBLICA 168-COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	1,498,500	1,498,500	1,498,500	1,498,500	100%	0	0	0 ACCIÓN	1	1	100%	PROGRAMA CONADE CONVENIO INSTITUTO DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO
113795	PASO FIRME	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	RURAL	A PASO FIRME	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACIÓN SEDESOL EN SONORA	570,000	570,000	570,000	570,000	100%	0	0	0 ACCIÓN	1	1	100%	SE APLICA EL PROGRAMA DE A PASO FIRME EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO EN LA COMISARIA DEL POBLADO MIGUEL ALEMÁN Y LA COMISARIA DE BAHIA DE KINO
155480	HABILITACION DE CENTRO COMUNITARIO	33-HUATABAMPO	HUATABAMPO	URBANO	HAB PROG SOC	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	CURSOS Y TALLERES IMPARTIDOS POR PERSONAL A CARGO DE OBRAS PUBLICAS	20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACIÓN SEDESOL EN SONORA	826,353	826,353	826,353	826,353	100%	0	0	0 PIEZA	1	1	100%	PROGRAMAS SOCIALES DE HABITAT
155245	PAVIMENTACION, BACHEO Y GUARNICIONES	33-HUATABAMPO	HUATABAMPO	URBANO	HABITAT-PAV-GUAR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	EJECUTADAS POR DESARROLLOS ENKARES SA DE CV CARLOS ENRIQUE LOPEZ ZAMUDIO Y TERRACERA Y OBRA CIVIL SA DE	20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACIÓN SEDESOL EN SONORA	5,636,950	5,636,950	5,636,950	5,636,950	100%	0	0	0 PIEZA	1	1	100%	
161047	SUMINISTRO E INSTALACION DE COCHAS ECOLOGICAS	33-HUATABAMPO	HUATABAMPO	URBANO	COC/ECOL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACIÓN SEDESOL EN SONORA	1,051,537	1,051,537	1,051,537	1,051,537	100%	0	0	0 PIEZA	1	1	100%	
160825	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIOS ECOLOGICOS	33-HUATABAMPO	HUATABAMPO	URBANO	SANT/ECOL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACIÓN SEDESOL EN SONORA	644,250	644,250	644,250	644,250	100%	0	0	0 PIEZA	1	1	100%	SE INSTALARON SANITARIOS ECOLOGICOS EN DIFERENTES COMUNIDADES