

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24		
26-SONORA RECURSO 2010																									
SUBSIDIOS 422 REGISTROS																									
PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN													102,286,628	102,007,165	102,007,665	97,181,972	95.3%	156	0		157,362.00	159,827.00	101.6%		
DEPORTE																									
INVERSIÓN																									
OBRA PÚBLICA																									
CONSTRUCCIÓN																									
16745	ACONDICIONAMIENTO DE PISTA DE ATLETISMO Y CANCHA NO. 1 DE FÚT BOL EN UNIDAD DEPORTIVA	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	URBANO	NC2-390	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA	15000	11-EDUCACIÓN PÚBLICA L61-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	2,400,000	2,400,000	2,400,000	2,400,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
148459	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FRONTENIS Y USOS MULTIPLES	71-BENITO JUAREZ	PAREDONCITO	RURAL	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ PAREDONCITO		11-EDUCACIÓN PÚBLICA L61-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	1,923,788	1,923,788	1,923,788	1,923,788	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	RECURSO ASIGNADO POR CONADE.	
PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO (PAE)																									
EQUIPAMIENTO																									
OTROS																									
142163	APOYOS ECONOMICOS A DESEMPLEADOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	S043PAE	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	PROMOCION DEL EMPLEO	DEPENDENCIA FEDERAL	SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE SONORA		PERSONAS DESEMPLEADAS ATENDIDAS	14-TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 310-COORDINACIÓN GENERAL DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO	35,068,562	34,911,853	34,911,853	30,090,579	86.2%	156	0	OTROS	17,202.00	19,667.00	114.3%	SE INCLUYE POBLACION BENEFICIADA EN EL AMBITO RURAL AREA (JORNALEROS AGRICOLAS)
GASTO CORRIENTE																									
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																									
142525	APOYOS ECONOMICOS A DESEMPLEADOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	S043PROF/NE	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	PROMOCION DEL EMPLEO	DEPENDENCIA FEDERAL	SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE SONORA		PERSONAS DESEMPLEADAS ATENDIDAS	14-TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 310-COORDINACIÓN GENERAL DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO	7,275,561	7,153,307	7,153,307	7,148,848	99.9%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	
PROGRAMA HABITAT																									
INVERSIÓN																									
OBRA PÚBLICA																									
CONSTRUCCIÓN																									
113877	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO ABETO ENTRE MANZANO Y RODODENDRO, COL. MANLIO FABIO BELTRONES	18-CAJEME	CIUDAD OBREGON	URBANO	05	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGIA	5000 HAB	20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACIÓN SEDESOL EN SONORA	990,388	990,338	990,388	990,338	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	5,083.00	5,083.00	100.0%		
113758	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO AGUSTIN LARA ENTRE CARMEN SERDÁN Y AQUILES SERDÁN, COL. CAJEME	18-CAJEME	CIUDAD OBREGON	URBANO	04	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGIA	5000 HAB	20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACIÓN SEDESOL EN SONORA	378,724	378,724	378,724	378,724	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,950.00	1,950.00	100.0%		
113458	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EMILIANO ZAPATA ENTRE MICHACÁN Y PRIVADA 16, COL. ALVARO OBREGON (ZU LUIS ECHEVERRÍA)	18-CAJEME	CIUDAD OBREGON	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGIA	5000 HAB	20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACIÓN SEDESOL EN SONORA	255,238	255,238	255,238	255,238	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,321.00	1,321.00	100.0%		
113968	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO MIGRACION ENTRE 400 Y DEMOCRACIA, COL. ESPERANZA TIZADO	18-CAJEME	CIUDAD OBREGON	URBANO	06	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGIA	5000 HAB	20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACIÓN SEDESOL EN SONORA	1,829,535	1,829,535	1,829,535	1,829,535	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	8,254.00	8,254.00	100.0%		
113514	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO PASCUAL OROZCO MA. GREEVER ENTRE AGUSTÍN LARA Y ROSENDO MONTEU/PASCUAL OROZCO Y MARIANO MATAMOROS, COL. CAJEME	18-CAJEME	CIUDAD OBREGON	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGIA	5000 HAB	20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACIÓN SEDESOL EN SONORA	1,311,128	1,311,128	1,311,128	1,311,128	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	5,834.00	5,834.00	100.0%		
113365	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASPALTICO CIPRÉS ENTRE COCOTERO Y MANZANO, COL. MANLIO FABIO BELTRONES	18-CAJEME	CIUDAD OBREGON	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGIA	5000 HAB	20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACIÓN SEDESOL EN SONORA	1,061,266	1,061,266	1,061,266	1,061,266	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	5,638.00	5,638.00	100.0%		
17129	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 23 COL. MIRADOR	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	URBANO	260291ME007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA	50 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACIÓN SEDESOL EN SONORA	232,149	232,149	232,149	232,149	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	655.00	655.00	100.0%		
17922	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SAUCE COL. 23 DE MARZO	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	URBANO	260291ME004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA	55 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACIÓN SEDESOL EN SONORA	261,342	261,342	261,342	261,342	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	688.00	688.00	100.0%		
17092	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y GUARNIONES DE CONCRETO HIDRAULICO EN AVE. IX (CALLE SIN NOMBRE) COL. FÁTIMA	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	URBANO	260291ME005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA	110 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACIÓN SEDESOL EN SONORA	542,162	542,162	542,162	542,162	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	1,298.00	1,298.00	100.0%		
17079	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y GUARNIONES DE CONCRETO HIDRAULICO EN AVE. VII (CALLE SIN NOMBRE) COL. FÁTIMA	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	URBANO	260291ME004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA	82 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACIÓN SEDESOL EN SONORA	524,177	524,177	524,177	524,177	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	1,289.00	1,289.00	100.0%		
17029	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y GUARNIONES DE CONCRETO HIDRAULICO EN AVE. WOBUSAN (PASO WOSNAKI) COL. FÁTIMA	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	URBANO	260291ME002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA	28 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACIÓN SEDESOL EN SONORA	139,146	139,146	139,146	139,146	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	445.00	445.00	100.0%		
17113	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y GUARNIONES DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE WINDER (CALLE SIN NOMBRE) COL. FÁTIMA	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	URBANO	260291ME006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA	35 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACIÓN SEDESOL EN SONORA	164,493	164,493	164,493	164,493	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	362.00	362.00	100.0%		
17148	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y GUARNIONES DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 2 (LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA) ENTRE FALCÓN Y RIVADENEIRA COL. POPULAR	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	URBANO	260291ME008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA	40 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACIÓN SEDESOL EN SONORA	188,912	188,912	188,912	188,912	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	575.00	575.00	100.0%		
17475	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y GUARNIONES DE CONCRETO HIDRAULICO Y MUROS DE PROTECCIÓN EN CALLE CIRCUITO 2 ETAPA (22 DE NOVIEMBRE) EN COL. POPULAR	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	URBANO	260291ME009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA	75 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACIÓN SEDESOL EN SONORA	373,888	373,888	373,888	373,888	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	737.00	737.00	100.0%		
17040	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y GUARNIONES DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ALEJANDRO CARRILLO MARCOR TRAMO NORTE COL. FÁTIMA	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	URBANO	260291ME003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA	30 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACIÓN SEDESOL EN SONORA	147,263	147,263	147,263	147,263	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	293.00	293.00	100.0%		
17020	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y GUARNIONES EN CALLE PARALELA (PIEL JURADO) A CARRETERA INTERNACIONAL (II ETAPA) EN COL. FÁTIMA	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	URBANO	260291ME001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA	47 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACIÓN SEDESOL EN SONORA	224,820	224,820	224,820	224,820	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	540.00	540.00	100.0%		
18237	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE ETAPA CENTRO EN LA LOCALIDAD DE VICAM (1ERA, 2TA)	29-GUAYMAS	VICAM PUEBLO	RURAL	260291ME017	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA	95 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACIÓN SEDESOL EN SONORA	519,797	519,797	519,797	519,797	100.0%	0	0	METROS LINEALES	1,780.00	1,780.00	100.0%		
18073	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA INTRODUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE POTAM	29-GUAYMAS	POTAM	URBANO	260291ME015	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA	773 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACIÓN SEDESOL EN SONORA	147,182	147,182	147,182	147,182	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%		

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
18215	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA INTRODUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE POTAM	29-GUAYMAS	POTAM	URBANO	260291ME016	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA	773 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	143,559	143,559	143,559	143,559	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
17883	SUSTITUCION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE BENITO JUAREZ GARCIA EN LA LOCALIDAD DE VICAM	29-GUAYMAS	VICAM PUEBLO	RURAL	260291ME013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA	51 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	243,820	243,820	243,820	243,820	100.0%	0	0	METRO LINEAL	840.00	840.00	100.0%	
17673	SUSTITUCION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE SEVERIANO PUERTAS EN LA LOCALIDAD DE VICAM	29-GUAYMAS	VICAM PUEBLO	RURAL	260291ME011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA	47 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	231,233	231,233	231,233	231,233	100.0%	0	0	METRO LINEAL	800.00	800.00	100.0%	
17822	SUSTITUCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE VICENTE GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE VICAM	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	URBANO	260291ME012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA	83 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	295,180	295,180	295,180	295,180	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,100.00	1,100.00	100.0%	
81829	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CALLE 17 DE AV. JAZMIN A AV. ESCALONIAS, AV. ESCALONIAS DE CALLE 16 A CALLE 17, CALLE 16 DE AV. ESCALONIAS A AV. DALIAS B Y AV. DALIAS B DE CALLE 16 A CALLE 17	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	260551ME001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	620 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	773,943	773,493	773,943	773,943	100.1%	0	0	METROS CUADRADOS	9,555.00	9,555.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%
82319	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CALLE 17 DE AV. JAZMIN A AV. ESCALONIAS, AV. ESCALONIAS DE CALLE 16 A CALLE 17, CALLE 16 DE AV. ESCALONIAS A AV. DALIAS B Y AV. DALIAS B DE CALLE 16 A CALLE 17	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	260551ME003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	952 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	1,192,338	1,192,338	1,192,338	1,192,338	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	14,700.00	14,700.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%
82346	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE LA AV. LEY DE ALFABETIZACION B DE CALLE 26 A CALLE 27, CALLE 27 DE AV. LEY DE ALFABETIZACION B A AV. MAZATLAN B Y AV. MAZATLAN B DE CALLE 26 A CALLE 27	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	260551EM004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	406 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	552,235	552,235	552,235	552,235	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	6,820.00	6,820.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%
82175	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE LA CALLE 18 Y CALLE 19 DE AV. JAZMIN A A AMAPOLAS A, JAZMIN B DE CALLE 18 A CALLE 19 PERIMETRO DE ESC. PRIM. PROFRA. MARIA MENDOZA GÓMEZ Y PROF. RAMÓN	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	260551ME001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	330 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	413,571	413,571	413,571	413,571	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	5,106.00	5,106.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%
82374	CONSTRUCCION DE 1,270.00 ML DE GUARNICIONES DE AV. MERIDA B DE LA CALLE 37 A LA CALLE 42.	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	260551EM005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	104 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	130,175	130,175	130,175	130,175	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,270.00	1,270.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%
82397	GUARNICIONES DE PERIMETRO DE ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACION	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	260551EM006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	60 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	71,750	71,750	71,750	71,750	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	700.00	700.00	100.0%	OBRA TERMINADA
82414	GUARNICIONES DE PERIMETRO DE PREESCOLAR PATRICIA I. FLAMAN GONZALEZ	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	260551EM007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	160 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	198,850	198,850	198,850	198,850	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,940.00	1,940.00	100.0%	OBRA TERMINADA
82479	GUARNICIONES DE PERIMETRO DE PREESCOLAR 21 DE ABRIL Y PRIMARIA JOSE VASCONCELOS	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	260551EM008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	80 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	101,475	101,475	101,475	101,475	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	990.00	990.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%
115982	PROGRAMA HABITAT	71-BENITO JUAREZ	VILLA JUAREZ	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ	VILLA JUAREZ Y ZONA URBANA EJIDAL	20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	4,745,000	4,745,000	4,745,000	4,745,000	100.0%	0	0	OBRA	28.00	28.00	100.0%	LAS OBRAS CONSISTEN EN CURSO DE ARTESANIAS REGIONALES, ESTIMULOS A 4 JOVENES PRESTADORES DEL SERVICIO SOCIAL, ESTIMULOS A 4 PROMOTORES COMUNITARIOS, MATERIAL DE APOYO, PROMOSION Y DIFUSION DE LA CONTRALORIA SOCIAL, CURSO DE BORDADO Y TEJIDO, CURSO DE COCINA, CURSO DE COMPUTACION, CURSO DE CORTE Y CONFECCION, CURSO DE CULTURA Y BELLEZA, CURSO DE EJECUCION DE INST. MUSICALES, CURSO DE PINTURA TEXTIL, TALLER DE CUIDADO DE NIÑOS ADULTOS MAYORES, ENFERMOS, O PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CAMPAC DE DOTACION DE SILAS DE RUEDAS, MODULO PARA PROMOSION DE PROGRAMAS SOCIALES, CAMPAC DE PREVENCION DE ADICCIONES Y COMPLEMENTACION DE ACCIONES DEPORTIVAS, CAMPAC DE DOTACION DE LENTES, AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS, (2) AMP. DE RED DE DRENAJE SANITARIO, CONST. GUARNICIONES Y BANQUETAS, PAVIMENTACION(2), CONST. EXPLANADA, CANCHA DEPORTIVA(2), ALUMBRADO PUBLICO.
17602	SUSTITUCION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE POTAM	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	URBANO	260291ME010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA	87 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	420,877	420,877	420,877	420,877	100.0%	0	0	LUMINARIA	200.00	200.00	100.0%	
114029	REHABILITACION	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	URBANO	07	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGIA	5000 HAB	20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	1,009,928	1,009,928	1,009,928	1,009,928	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	1.00	100.0%	
PROGRAMA DE AHORRO Y SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA TU CASA																								
CONSTRUCCION																								
104542	UNIDAD BASICA DE VIVIENDA	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	SECTOR URBANO Y RURAL	20-DESARROLLO SOCIAL VVF-FIDEICOMISO FONDO NACIONAL DE HABITACIONES POPULARES	7,950,000	7,950,000	7,950,000	7,950,000	100.0%	0	0	BENEFICIARIO	150.00	150.00	100.0%	OBRA PROGRAMADA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2010, TERMINADA AL 100%
PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL (PET)																								
REHABILITACION																								
125698	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE POR LAS CALLES REVOLUCION Y NO REELECCION	12-BACUM	BACUM	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	600 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	400,000	400,000	400,000	400,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
GASTO CORRIENTE																								
OTROS GASTOS DE OPERACION																								
99059	LIMPIEZA, CONSERVACION Y REHABILITACION DE AVENIDAS Y CALLES.	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	0PET26224575	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	210	20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS																								
INVERSION																								

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
	OBRA PÚBLICA																							
	CONSTRUCCIÓN																							
114546	CONSTRUCCION DE OASIS INTERATIVO PARQUE INFANTIL OSTIMURI, CALLE GUERRERO Y OSTIMURI	18-CAJEME	CIUDAD OBREGON	URBANO	06	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	5000 HAB	20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	2,809,153	2,809,153	2,809,153	2,809,153	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
16730	PARQUE RECREATIVO COL. EL MIRADOR (2DA. ETAPA)	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	URBANO	4	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA	5500	20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	618,120	618,120	618,120	618,120	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
16732	PARQUE RECREATIVO COL. FATIMA	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	URBANO	5	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA	6500	20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	1,381,880	1,381,880	1,381,880	1,381,880	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
16728	PARQUE RECREATIVO EL MIRADOR	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	URBANO	3	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA	5500	20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	825,829	825,829	825,829	825,829	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
16725	PARQUE RECREATIVO KENNEDY	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	URBANO	2	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA	5500	20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	594,508	594,508	594,508	594,508	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
16722	PARQUE RECREATIVO LAS TORRES SECCION C	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA	5500	20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	453,837	453,837	453,837	453,837	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
80875	CONSTRUCCION DE CANCHA DE VOLEIBOL EN PARQUE YOREME	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	2	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	660	20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	812,399	812,399	812,399	812,399	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	698.00	698.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%
80837	CONSTRUCCION DE PARQUE CHULAVISTA (HER. ETAPA)	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	3	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	340	20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	864,267	864,267	864,267	864,267	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	8,000.00	8,000.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%
81358	CONSTRUCCION DE PARQUE EN AV. LEY DE ALFABETIZACION ENTRE LAS CALLES 46 Y 47 (HER. ETAPA)	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	700	20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	943,701	943,701	943,701	943,701	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	10,000.00	10,000.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%
80951	CONSTRUCCION DE PARQUE EN CAMPO 30-50	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	6	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	500	20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	656,665	656,665	656,665	656,665	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,000.00	3,000.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%
81129	CONSTRUCCION DE PARQUE EN VILLA COLONIAL	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	2	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	650	20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	843,177	843,177	843,177	843,177	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,000.00	3,000.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%
81486	CONSTRUCCION EN PARQUE EN INFONAVIT BELLAVISTA (HER. ETAPA)	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	4	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	630	20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	778,323	778,323	778,323	778,323	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,500.00	3,500.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%
	MEJORAMIENTO																							
114405	RECATE PARQUE BICENTENARIO, C. BERNABE ARANA, MIGUEL MEXIA, LORETO ARMENTA Y GRAL. RICARDO TOPETE, COL. SONORA	18-CAJEME	CIUDAD OBREGON	URBANO	04	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	5000 HAB	20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	749,850	749,850	749,850	749,850	100.0%	0	0	PLAZA	1.00	1.00	100.0%	
114320	RESCATE DE UNIDAD DEPORTIVA NORTE FRUCTUOSO MENDEZ Y PLUTARCO E. CALLES, COL. BENITO JUAREZ	18-CAJEME	CIUDAD OBREGON	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	5000 HAB	20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	548,208	548,208	548,208	548,208	100.0%	0	0	UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	
114504	RESCATE PARQUE LUIS ECHEVERRIA, CALLE CERRADA 6, CERRADA 4, CERRADA 7 Y CERRADA 5, COL. ALVARO OBREGON (ZU LUIS ECHEVERRIA)	18-CAJEME	CIUDAD OBREGON	URBANO	05	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	6000 HAB	20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	175,000	175,000	175,000	175,000	100.0%	0	0	PLAZA	1.00	1.00	100.0%	
114359	RESCATE PARQUE (TEATRO AL AIRE LIBRE) CASA DE LA CULTURA MUNICIPAL, PROLONGACION GUERRERO OTE.	18-CAJEME	CIUDAD OBREGON	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	5000 HAB	20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	1,006,250	1,006,250	1,006,250	1,006,250	100.0%	0	0	PLAZA	1.00	1.00	100.0%	
114237	RESCATE PARQUE VILLAFONTANA, CALLE 400, ASTURIAS Y ESPAC, COL. VILLAFONTANA	18-CAJEME	CIUDAD OBREGON	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	5000 HAB	20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	1,249,351	1,249,351	1,249,351	1,249,351	100.0%	0	0	PLAZA	1.00	1.00	100.0%	
114675	RESCATE (2DA ETAPA) PARQUE ZARAGOZA, CALLE CALIFORNIA, 20 DE NOVIEMBRE, TORREON Y 16 DE SEPTIEMBRE, COL. CUMURIPA	18-CAJEME	CIUDAD OBREGON	URBANO	07	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	5000 HAB	20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	999,816	999,816	999,816	999,816	100.0%	0	0	PLAZA	1.00	1.00	100.0%	
	REHABILITACION																							
81796	REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO LA TORTUGA	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	7	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	1000	20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	1,717,056	1,717,056	1,717,056	1,717,056	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	5,000.00	5,000.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%
	EQUIPAMIENTO																							
	OTROS																							
104038	RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	18-CAJEME	CIUDAD OBREGON	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	ENTIDAD MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	SECTOR RURAL	20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	7,029,419	7,029,419	7,029,419	7,029,419	100.0%	0	0	BENEFICIARIOS	26,000.00	26,000.00	100.0%	OBRA SOCIAL PROGRAMDA. CONCLUIDA AL 100% AL 31 DE DICIEMBRE
	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS																							
	OBRA PÚBLICA																							
	CONSTRUCCIÓN																							
16737	CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNITARIO DE APRENDIZAJE EN TORIM	29-GUAYMAS	TORIM	RURAL	002P262112	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA	709	20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	448,182	448,182	448,182	448,182	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
16739	CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNITARIO DE APRENDIZAJE EN VICAM	29-GUAYMAS	VICAM PUEBLO	RURAL	002P262114	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA	755	20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	448,182	448,182	448,182	448,182	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
	FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS												2,054,624,007	2,054,624,007	2,054,624,007	1,844,502,177	89.8%	8,001,702	6,808,613		263,792.14	106,640.35	40.4%	
	PROGRAMAS REGIONALES																							
128099	GASTOS PARA FISCALIZACION DE LOS RECURSOS FEDERALES OTORGADOS AL ESTADO CON CARGO A LOS PROGRAMAS REGIONALES PREVISTOS EN EL RAMO GENERAL 23-PROVISIONES SALARIALES Y	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	NC2-868	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	H CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA	ESTADO	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	312,000	312,000	312,000	312,000	100.0%	0	0	CONVENIO	1.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23-PROGRAMAS REGIONALES 2010
127754	RECURSOS PENDIENTES DE PROGRAMAR POR OBRA DEL RAMO 23-PROGRAMAS REGIONALES 2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	ESTADO	04-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	26	26	26	0	0.0%	380,456	0	PROGRAMA	1.00	0.85	85.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23 PROGRAMAS REGIONALES 2010

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
127893	CONSTRUCCION DE MIRADOR FRENTE AL PANTEON MUNICIPAL	6-ARIZPE	ARIZPE	URBANO	NC2-507	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO	3500 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	734,477	734,477	734,477	691,548	94.2%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23 PROGRAMAS REGIONALES 2010
127755	CONSTRUCCION DE MURO DE PIEDRA, BARANDAL DECORATIVO Y ALUMBRADO PUBLICO EN EL ACCESO PRINCIPAL	10-BACERAC	BACERAC	URBANO	NC2-508	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO	1400 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,459,450	3,459,450	3,459,450	869,129	25.1%	0	0	OBRA	1.00	0.30	30.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23 PROGRAMAS REGIONALES 2010
127756	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL BOULEVARD BICENTENARIO	14-BAVIACORA	LA CAPILLA	RURAL	NC2-512	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO	4000 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,031,977	3,031,977	3,031,977	2,913,429	96.1%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23 PROGRAMAS REGIONALES 2010
127757	PAVIMENTACION DE LA CALLE AGUA MARINA ENTRE ZAFIRO Y RUBI EN COLONIA VALLE VERDE	18-CAJEME	CIUDAD OBREGON	URBANO	NC2-483	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO	700 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,390,907	3,390,907	3,390,907	3,083,774	90.9%	0	0	OBRA	1.00	0.86	86.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23 PROGRAMAS REGIONALES 2010
127758	PAVIMENTACION DE LA CALLE ALABASTRO ENTRE ZAFIRO Y RUBI EN COLONIA VALLE VERDE	18-CAJEME	CIUDAD OBREGON	URBANO	NC2-484	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO	700 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,390,907	3,390,907	3,390,907	3,083,774	90.9%	0	0	OBRA	1.00	0.86	86.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23 PROGRAMAS REGIONALES 2010
127759	PAVIMENTACION DE LA CALLE CORAL ENTRE ZAFIRO Y RUBI EN COLONIA VALLE VERDE	18-CAJEME	CIUDAD OBREGON	URBANO	NC2-482	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO	700 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	0	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23 PROGRAMAS REGIONALES 2010 SE CANCELÓ EL TOTAL DE RECURSOS AUTORIZADOS A ESTA OBRA
127760	PAVIMENTACION DE LA CALLE CUARZO ENTRE TURQUESA Y TOPACIO EN COLONIA VALLE VERDE	18-CAJEME	CIUDAD OBREGON	URBANO	NC2-490	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO	250 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,274,730	1,274,730	1,274,730	1,160,205	91.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23 PROGRAMAS REGIONALES 2010
127761	PAVIMENTACION DE LA CALLE GRANATE ENTRE TOPACIO Y RUBI EN COLONIA VALLE VERDE	18-CAJEME	CIUDAD OBREGON	URBANO	NC2-492	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO	250 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,274,730	1,274,730	1,274,730	1,158,766	90.9%	0	0	OBRA	1.00	0.88	88.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23 PROGRAMAS REGIONALES 2010
127762	PAVIMENTACION DE LA CALLE GRANATE ENTRE ZAFIRO Y TURQUESA EN COLONIA VALLE VERDE	18-CAJEME	CIUDAD OBREGON	URBANO	NC2-491	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO	250 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,274,730	1,274,730	1,274,730	1,159,878	91.0%	0	0	OBRA	1.00	0.85	85.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23 PROGRAMAS REGIONALES 2010
127763	PAVIMENTACION DE LA CALLE JADE ENTRE ZAFIRO Y RUBI EN COLONIA VALLE VERDE	18-CAJEME	CIUDAD OBREGON	URBANO	NC2-485	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO	700 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,390,907	3,390,907	3,390,907	3,083,774	90.9%	0	0	OBRA	1.00	0.86	86.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23 PROGRAMAS REGIONALES 2010
127764	PAVIMENTACION DE LA CALLE LAPIZLAZULI ENTRE ZAFIRO Y RUBI EN COLONIA VALLE VERDE	18-CAJEME	CIUDAD OBREGON	URBANO	NC2-486	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO	700 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,390,907	3,390,907	3,390,907	3,087,679	91.1%	0	0	OBRA	1.00	0.86	86.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23 PROGRAMAS REGIONALES 2010
127765	PAVIMENTACION DE LA CALLE MARMOL ENTRE ZAFIRO Y RUBI EN COLONIA VALLE VERDE	18-CAJEME	CIUDAD OBREGON	URBANO	NC2-495	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO	700 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,390,907	3,390,907	3,390,907	3,085,031	91.0%	0	0	OBRA	1.00	0.85	85.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23 PROGRAMAS REGIONALES 2010
127766	PAVIMENTACION DE LA CALLE OBSIDIANA ENTRE ZAFIRO Y RUBI EN COLONIA VALLE VERDE	18-CAJEME	CIUDAD OBREGON	URBANO	NC2-496	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO	700 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,390,907	3,390,907	3,390,907	3,089,478	91.1%	0	0	OBRA	1.00	0.81	81.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23 PROGRAMAS REGIONALES 2010
127767	PAVIMENTACION DE LA CALLE ONIX ENTRE ZAFIRO Y RUBI EN COLONIA VALLE VERDE	18-CAJEME	CIUDAD OBREGON	URBANO	NC2-498	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO	700 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,390,907	3,390,907	3,390,907	3,088,024	91.1%	0	0	OBRA	1.00	0.83	83.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23 PROGRAMAS REGIONALES 2010
127768	PAVIMENTACION DE LA CALLE OPALO ENTRE ZAFIRO Y RUBI EN COLONIA VALLE VERDE	18-CAJEME	CIUDAD OBREGON	URBANO	NC2-497	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO	700 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,390,907	3,390,907	3,390,907	3,383,306	99.8%	0	0	OBRA	1.00	0.81	81.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23 PROGRAMAS REGIONALES 2010
127769	PAVIMENTACION DE LA CALLE RUBI ENTRE AGATA Y AMATISTA EN COLONIA VALLE VERDE	18-CAJEME	CIUDAD OBREGON	URBANO	NC2-489	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO	300 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,125,933	1,125,933	1,125,933	1,028,397	91.3%	0	0	OBRA	1.00	0.76	76.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23 PROGRAMAS REGIONALES 2010
127770	PAVIMENTACION DE LA CALLE RUBI ENTRE DIAMANTE Y MARMOL EN COLONIA VALLE VERDE	18-CAJEME	CIUDAD OBREGON	URBANO	NC2-494	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO	300 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,290,023	1,290,023	1,290,023	1,178,037	91.3%	0	0	OBRA	1.00	0.76	76.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23 PROGRAMAS REGIONALES 2010
127771	PAVIMENTACION DE LA CALLE TOPACIO ENTRE AGATA Y ESMERALDA EN COLONIA VALLE VERDE	18-CAJEME	CIUDAD OBREGON	URBANO	NC2-487	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO	500 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,075,734	2,075,734	2,075,734	2,009,443	96.8%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23 PROGRAMAS REGIONALES 2010
127772	PAVIMENTACION DE LA CALLE ZAFIRO ENTRE AGATA Y AMATISTA EN COLONIA VALLE VERDE	18-CAJEME	CIUDAD OBREGON	URBANO	NC2-488	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO	300 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,125,933	1,125,933	1,125,933	1,028,274	91.3%	0	0	OBRA	1.00	0.76	76.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23 PROGRAMAS REGIONALES 2010
127773	PAVIMENTACION DE LA CALLE ZAFIRO ENTRE ESMERALDA Y MARMOL EN COLONIA VALLE VERDE	18-CAJEME	CIUDAD OBREGON	URBANO	NC2-493	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO	300 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,290,024	1,290,024	1,290,024	1,176,334	91.2%	0	0	OBRA	1.00	0.79	79.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23 PROGRAMAS REGIONALES 2010
127774	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL BOULEVARD BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA	23-CLUMPAS	CLUMPAS	URBANO	NC2-513	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO	6200 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,371,999	2,371,999	2,371,999	2,326,383	98.1%	0	0	OBRA	1.00	0.85	85.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23 PROGRAMAS REGIONALES 2010
128261	CONSTRUCCION DE SUBESTACION Y ALIMENTADORES ELECTRICOS EN ESCUELA PRIMARIA ANGEL GARCIA ABURTO	25-EMPALME	CRUZ DE PIEDRA	RURAL	NC2-1239	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	200 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	0	0	0	0	0.0%	632,400	632,400	EQUIPO	1.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23-PROGRAMAS REGIONALES 2010
129547	CONSTRUCCION DE PARADOR TURISTICO YAQUI, PRIMERA ETAPA	29-GUAYMAS	VICAM PUEBLO	RURAL	NC2-1090	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO	100000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	20,000,000	20,000,000	20,000,000	5,531,539	27.7%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23-PROGRAMAS REGIONALES 2010
127775	PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN ZONA EL VALIENTE	29-GUAYMAS	SAN JOSE DE GUAYMAS	RURAL	NC2-499	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE AGRICULTURA GANADERIA RECURSOS HIDRAULICOS PESCA Y ACUACULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	101507 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	587,640	587,640	587,640	587,640	100.0%	0	0	POZO	1.00	0.70	70.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23 PROGRAMAS REGIONALES 2010
129092	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN EL POLIGONO EL APACHE	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	NC2-1014	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO	880 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,784,911	1,784,911	1,784,911	0	0.0%	0	0	CANCHA	1.00	0.30	30.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23-PROGRAMAS REGIONALES 2010
127776	CONSTRUCCION DE CARCAMO, ALIMENTACION ELECTRICA, EQUIPO DE BOMBEO Y RED DE CONEXION PARA RIEGO A CAMPOS DEPORTIVOS NACAMERI	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	NC2-597	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL DE HERMOSILLO	10000 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	800,000	800,000	800,000	800,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.40	40.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23 PROGRAMAS REGIONALES 2010
127777	CONSTRUCCION DE DISTRIBUIDOR VIAL EN BOULEVARD MORELOS Y PERIFERICO NORTE	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	NC2-529	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO	600000 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	59,688,000	59,688,000	59,688,000	42,134,824	70.6%	0	0	OBRA	1.00	0.68	68.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23 PROGRAMAS REGIONALES 2010

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
127778	CONSTRUCCION DE FUEENTES Y ALUMBRADO EN EL BOULEVARD MORELOS Y BOULEVARD RODRIGUEZ	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	NC2-569	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL DE HERMOSILLO	75400 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,200,000	3,200,000	3,200,000	3,200,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.20	20.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23 PROGRAMAS REGIONALES 2010
127779	CONSTRUCCION DE GAVIONES EN ARROYO EL BUEY Y CALLE 26	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	NC2-599	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL DE HERMOSILLO	5000 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	750,000	750,000	750,000	750,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.23	23.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23 PROGRAMAS REGIONALES 2010
127780	CONSTRUCCION DE OBRA PLUVIAL PARA DESVIO DE AGUAS PLUVIALES DE CAMPOS NACAMERI EN CALLE DE LOS BOSQUES	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	NC2-598	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL DE HERMOSILLO	10000 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23 PROGRAMAS REGIONALES 2010
127781	CONSTRUCCION DE PABELLON DE SEGURIDAD EN EL HOSPITAL GENERAL DEL ESTADO	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	NC2-503	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD DEL GOBIERNO DEL ESTADO	702910 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	7,587,034	7,587,034	7,587,034	7,587,034	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23 PROGRAMAS REGIONALES 2010
127782	CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA COLONIA LOMAS DE MADRID	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	NC2-584	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL DE HERMOSILLO	5600 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,750,000	3,750,000	3,750,000	3,750,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.20	20.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23 PROGRAMAS REGIONALES 2010
127783	CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA COLONIA SOLIDARIDAD	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	NC2-585	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL DE HERMOSILLO	8500 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,400,000	4,400,000	4,400,000	4,400,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.15	15.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23 PROGRAMAS REGIONALES 2010
128815	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN EL POLIGONO EL APACHE	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	NC2-1012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO	6300 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,877,448	1,877,448	1,877,448	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23-PROGRAMAS REGIONALES 2010
128854	CONSTRUCCION DE PLAZA INTEGRAL COMUNITARIA EN EL POLIGONO EL APACHE	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	NC2-1013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO	6300 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,460,330	2,460,330	2,460,330	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23-PROGRAMAS REGIONALES 2010
128167	CONSTRUCCION DE SUBESTACION Y ALIMENTADORES ELECTRICOS EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	NC2-1238	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	400 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	0	0	0	0	0.0%	1,676,433	1,676,433	EQUIPO	1.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23-PROGRAMAS REGIONALES 2010
128333	INTRODUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL BOULEVARD CAMINO DEL SERI, TRAMO SOLIDARIDAD-QUIROGA	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	NC2-866	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL DE HERMOSILLO	300000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	9,097,000	9,097,000	9,097,000	9,097,000	100.0%	0	0	METRO LINEAL	2,086.00	1,773.00	85.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23-PROGRAMAS REGIONALES 2010
106910	PAVIMENTACION DE DIFERENTES CALLES EN VARIAS COLONIAS EN LA ZONA NORTE DE LA CIUDAD	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	NC2-556	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL DE HERMOSILLO	187441 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	39,032,403	39,032,403	39,032,403	39,032,403	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	92,970.00	48,344.00	52.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23 PROGRAMAS REGIONALES 2010 HERMOSILLO
106911	PAVIMENTACION DE DIFERENTES CALLES EN VARIAS COLONIAS EN LA ZONA ORIENTE DE LA CIUDAD	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	NC2-559	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL DE HERMOSILLO	68085 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	14,163,004	14,163,004	14,163,004	14,163,004	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	33,442.00	15,049.00	45.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23 PROGRAMAS REGIONALES 2010 HERMOSILLO
106912	PAVIMENTACION DE DIFERENTES CALLES EN VARIAS COLONIAS EN LA ZONA PONIENTE DE LA CIUDAD	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	NC2-558	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL DE HERMOSILLO	43879 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	10,282,860	10,282,860	10,282,860	10,282,860	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	21,740.00	9,131.00	42.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23 PROGRAMAS REGIONALES 2010 HERMOSILLO
106913	PAVIMENTACION DE DIFERENTES CALLES EN VARIAS COLONIAS EN LA ZONA SUR DE LA CIUDAD	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	NC2-557	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL DE HERMOSILLO	65042 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	16,521,733	16,521,733	16,521,733	16,521,733	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	32,421.00	24,640.00	76.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23 PROGRAMAS REGIONALES 2010 HERMOSILLO
127784	PAVIMENTACION DE LA CALLE ALFONSO ARMENTA ENTRE OCTAVA Y BOULEVARD LIBERTAD EN LA COLONIA PALO VERDE	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	NC2-570	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL DE HERMOSILLO	17033 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,386,670	3,386,670	3,386,670	3,386,670	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	8,467.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23 PROGRAMAS REGIONALES 2010
127785	PAVIMENTACION DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE COSTA SUR Y BOULEVARD SANTA CLARA EN LA COLONIA PALO VERDE	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	NC2-571	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL DE HERMOSILLO	10700 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,390,584	2,390,584	2,390,584	2,390,584	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	5,312.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23 PROGRAMAS REGIONALES 2010
129747	PAVIMENTACION DE LAS CALLES ALREDEDOR DEL CENTRO DE REHABILITACION INFANTIL TELETON (CRIT)	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	NC2-865	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL DE HERMOSILLO	50000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,826,547	1,826,547	1,826,547	1,826,547	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	7,460.00	746.00	10.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23-PROGRAMAS REGIONALES 2010
106914	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DEL RAMO 23-PROGRAMAS REGIONALES 2010 HERMOSILLO	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	MUNICIPIO	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	0	0	0	0	0.0%	281,914	0	PROGRAMA	1.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23 PROGRAMAS REGIONALES 2010 HERMOSILLO
129864	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL PUENTE RETORNO PONIENTE SOBRE EL RIO SONORA	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	NC2-867	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL DE HERMOSILLO	25000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100.0%	0	0	PUENTE	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23-PROGRAMAS REGIONALES 2010
127786	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA HIDALGO BICENTENARIO	35-IMURIS	EL CRUCERO	RURAL	NC2-505	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO	500 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,174,994	2,174,994	2,174,994	613,702	28.2%	0	0	OBRA	1.00	0.28	28.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23 PROGRAMAS REGIONALES 2010
129328	CONSTRUCCION DE ANDADORES, REHABILITACION DE AULAS, SERVICIOS SANITARIOS, CISTERNA Y TECHOS EN ESCUELA PRIMARIA GUSTAVO L. MARRIQUEZ EN LA COL. SOLIDARIDAD	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	NC2-1035	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO	600 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,002,423	1,002,423	1,002,423	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23-PROGRAMAS REGIONALES 2010
129504	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN LA COL. SOLIDARIDAD	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	NC2-1037	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO	7000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,296,836	2,296,836	2,296,836	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23-PROGRAMAS REGIONALES 2010
129477	CONSTRUCCION DE CANCHA DE VOLEYBOL EN ESCUELA PRIMARIA GUSTAVO L. MARRIQUEZ EN LA COL. SOLIDARIDAD	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	NC2-1036	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO	800 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	454,130	454,130	454,130	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23-PROGRAMAS REGIONALES 2010
127787	PAVIMENTACION DE LA CALLE CINCO ENTRE CALZADA DE LOS VIRREYES Y LOS ARCOS EN COLONIA SOLIDARIDAD	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	NC2-467	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO	150 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	313,767	313,767	313,767	260,654	83.1%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23 PROGRAMAS REGIONALES 2010
127788	PAVIMENTACION DE LA CALLE CUATRO ENTRE CALZADA DE LOS VIRREYES Y LOS ARCOS EN COLONIA SOLIDARIDAD	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	NC2-469	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO	100 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	341,022	341,022	341,022	279,282	81.9%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23 PROGRAMAS REGIONALES 2010
127789	PAVIMENTACION DE LA CALLE DE LA ALIANZA ENTRE CONCURRENCIA Y CONFIANZA EN COLONIA SOLIDARIDAD	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	NC2-465	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO	600 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,661,325	2,661,325	2,661,325	2,297,438	86.3%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23 PROGRAMAS REGIONALES 2010
127790	PAVIMENTACION DE LA CALLE DE LA ALIANZA ENTRE CONFIANZA Y OBJETIVIDAD EN COLONIA SOLIDARIDAD	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	NC2-466	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO	200 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	400,208	400,208	400,208	365,962	91.4%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23 PROGRAMAS REGIONALES 2010

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
127791	PAVIMENTACION DE LA CALLE DE LA AMISTAD ENTRE CERRADA 1 Y DE LA CONFIANZA EN COLONIA SOLIDARIDAD	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	NC2-459	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO	500 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,083,062	2,083,062	2,083,062	1,695,497	81.4%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23 PROGRAMAS REGIONALES 2010
127792	PAVIMENTACION DE LA CALLE DE LA CERTIDUMBRE ENTRE EQUIDAD Y DIEZ EN COLONIA SOLIDARIDAD	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	NC2-470	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO	300 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	928,771	928,771	928,771	776,362	83.6%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23 PROGRAMAS REGIONALES 2010
127793	PAVIMENTACION DE LA CALLE DE LA CONCURRENCIA ENTRE CERRADA 1 Y SIETE EN COLONIA SOLIDARIDAD	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	NC2-468	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO	600 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,000,957	3,000,957	3,000,957	2,605,249	86.8%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23 PROGRAMAS REGIONALES 2010
127794	PAVIMENTACION DE LA CALLE DE LA CONFIANZA ENTRE DOS Y PROLONGACION DOCE EN COLONIA SOLIDARIDAD	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	NC2-457	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO	500 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,064,539	2,064,539	2,064,539	1,842,419	89.2%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23 PROGRAMAS REGIONALES 2010
127795	PAVIMENTACION DE LA CALLE DE LA CONFIANZA ENTRE LEGALIDAD Y OBJETIVIDAD EN COLONIA SOLIDARIDAD	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	NC2-456	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO	200 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	850,282	850,282	850,282	749,551	88.2%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23 PROGRAMAS REGIONALES 2010
127796	PAVIMENTACION DE LA CALLE DE LA EQUIDAD ENTRE CONCURRENCIA Y LEALTAD EN COLONIA SOLIDARIDAD	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	NC2-461	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO	350 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,071,023	1,071,023	1,071,023	905,222	84.5%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23 PROGRAMAS REGIONALES 2010
127797	PAVIMENTACION DE LA CALLE DE LA LEGALIDAD ENTRE LEALTAD Y LEGALIDAD EN COLONIA SOLIDARIDAD	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	NC2-462	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO	200 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	575,675	575,675	575,675	470,473	81.7%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23 PROGRAMAS REGIONALES 2010
127798	PAVIMENTACION DE LA CALLE DE LOS ARCOS ENTRE CUATRO Y DOCE EN COLONIA SOLIDARIDAD	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	NC2-460	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO	650 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,897,688	2,897,688	2,897,688	2,482,352	85.7%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23 PROGRAMAS REGIONALES 2010
127799	PAVIMENTACION DE LA CALLE DE LOS ARCOS ENTRE HERREROS Y CUATRO EN COLONIA SOLIDARIDAD	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	NC2-454	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO	600 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,442,049	2,442,049	2,442,049	2,022,988	82.8%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23 PROGRAMAS REGIONALES 2010
127800	PAVIMENTACION DE LA CALLE DEL DEBER ENTRE DERECHO Y EQUIDAD EN COLONIA SOLIDARIDAD	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	NC2-471	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO	400 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,367,266	1,367,266	1,367,266	1,111,209	81.3%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23 PROGRAMAS REGIONALES 2010
127801	PAVIMENTACION DE LA CALLE DEL DERECHO ENTRE COMPROMISO Y EQUIDAD EN COLONIA SOLIDARIDAD	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	NC2-472	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO	250 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	864,437	864,437	864,437	695,830	80.5%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23 PROGRAMAS REGIONALES 2010
127802	PAVIMENTACION DE LA CALLE DEL DERECHO ENTRE ONCE Y SIETE EN COLONIA SOLIDARIDAD	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	NC2-473	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO	400 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,275,575	1,275,575	1,275,575	1,145,695	89.8%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23 PROGRAMAS REGIONALES 2010
127803	PAVIMENTACION DE LA CALLE DOCE ENTRE DERECHO Y SOLIDARIDAD EN COLONIA SOLIDARIDAD	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	NC2-474	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO	350 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,312,006	1,312,006	1,312,006	1,082,482	82.5%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23 PROGRAMAS REGIONALES 2010
127811	PAVIMENTACION DE LA CALLE EQUIDAD ENTRE DEBER Y CERTIDUMBRE EN COLONIA SOLIDARIDAD	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	NC2-475	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO	150 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	699,269	699,269	699,269	533,929	76.4%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23 PROGRAMAS REGIONALES 2010
127882	PAVIMENTACION DE LA CALLE HONRADEZ ENTRE RESPONSABILIDAD Y DE LA CONFIANZA EN COL. SOLIDARIDAD	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	NC2-455	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO	400 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,390,382	1,390,382	1,390,382	1,225,473	88.1%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23 PROGRAMAS REGIONALES 2010
127883	PAVIMENTACION DE LA CALLE OBJETIVIDAD ENTRE ALIANZA Y PARTICIPACION EN COLONIA SOLIDARIDAD	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	NC2-476	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO	250 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	890,419	890,419	890,419	722,368	81.1%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23 PROGRAMAS REGIONALES 2010
127884	PAVIMENTACION DE LA CALLE OCHO ENTRE DE LOS ARCOS Y DE LOS VIRREYES EN COLONIA SOLIDARIDAD	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	NC2-477	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO	100 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	279,500	279,500	279,500	239,674	85.8%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23 PROGRAMAS REGIONALES 2010
127885	PAVIMENTACION DE LA CALLE ONCE ENTRE CERTIDUMBRE Y DE LOS ARCOS EN COLONIA SOLIDARIDAD	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	NC2-478	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO	500 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,009,214	2,009,214	2,009,214	1,653,928	82.3%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23 PROGRAMAS REGIONALES 2010
127886	PAVIMENTACION DE LA CALLE PASEO DE LA IGUALDAD ENTRE RESPONSABILIDAD Y COOPERACION EN COLONIA SOLIDARIDAD	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	NC2-464	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO	500 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,547,563	2,547,563	2,547,563	1,999,459	78.5%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23 PROGRAMAS REGIONALES 2010
127887	PAVIMENTACION DE LA CALLE PROLONGACION CUATRO ENTRE DIAGONAL QUINTA Y PROLONGACION CUATRO EN COLONIA SOLIDARIDAD	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	NC2-463	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO	500 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,974,823	1,974,823	1,974,823	1,689,701	85.6%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23 PROGRAMAS REGIONALES 2010
127888	PAVIMENTACION DE LA CALLE SEIS ENTRE DE LOS ARCOS Y CALZADA DE LOS VIRREYES EN COLONIA SOLIDARIDAD	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	NC2-479	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO	100 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	322,254	322,254	322,254	265,856	82.5%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23 PROGRAMAS REGIONALES 2010
127889	PAVIMENTACION DE LA CALLE SIETE ENTRE DE LOS ARCOS Y DERECHO EN COLONIA SOLIDARIDAD	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	NC2-480	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO	350 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,287,956	1,287,956	1,287,956	1,058,028	82.1%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23 PROGRAMAS REGIONALES 2010
127890	PAVIMENTACION DE LA CALLE SOLIDARIDAD ENTRE COMPROMISO Y SIETE EN COLONIA SOLIDARIDAD	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	NC2-458	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO	350 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	973,300	973,300	973,300	623,936	64.1%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23 PROGRAMAS REGIONALES 2010
127891	PAVIMENTACION DE LA CALLE SOLIDARIDAD ENTRE SIETE Y DOCE EN COLONIA SOLIDARIDAD	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	NC2-481	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO	450 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,675,668	1,675,668	1,675,668	1,422,030	84.9%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23 PROGRAMAS REGIONALES 2010
129651	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ALVARO OBREGON ENTRE AVENIDAS PROGRESO Y ALLENDE	52-SAHUARIPA	SAHUARIPA	URBANO	NC2-1213	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO	3850 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,084,102	2,084,102	2,084,102	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23-PROGRAMAS REGIONALES 2010
127892	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE TALAMANTE	52-SAHUARIPA	SAHUARIPA	URBANO	NC2-514	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO	3850 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	0	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23 PROGRAMAS REGIONALES 2010 SE CANCELA EL TOTAL DE RECURSOS AUTORIZADOS A ESTA OBRA
127894	CONSTRUCCION DE CAMELLON Y EMBLEMA DEL MUNICIPIO EN EL ACCESO A SARIC	60-SARIC	SARIC	URBANO	NC2-510	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO	2300 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,368,029	2,368,029	2,368,029	579,701	24.5%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23 PROGRAMAS REGIONALES 2010

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
127895	CONSTRUCCION DEL COMPLEJO DEPORTIVO BICENTENARIO	63-TEPACHE	TEPACHE	URBANO	NC2-506	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO	1600 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,062,095	2,062,095	2,062,095	1,931,122	94.1%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23 PROGRAMAS REGIONALES 2010
129578	TERMINACION DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE IGNACIO ALLENDE Y 5 DE MAYO	64-TRINCHERAS	TRINCHERAS	URBANO	NC2-1211	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO	1000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	958,781	958,781	958,781	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23-PROGRAMAS REGIONALES 2010
	RECONSTRUCCION																							
127896	REMEDIACION TOTAL DEL ESTADIO DE BEISBOL MUNICIPAL	22-CUCURPE	CUCURPE	URBANO	NC2-504	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO	1000 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	628,318	628,318	628,318	592,082	94.2%	0	0	OBRA	1.00	0.98	98.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23 PROGRAMAS REGIONALES 2010
	AMPLIACION																							
129930	AMPLIACION DE LA RED DE ALUMBRADO EN LA COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO (PRIMERA ETAPA)	30-HERMOSILLO	MIGUEL ALEMAN (LA DOCE)	URBANO	NC2-1071	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL DE HERMOSILLO	4000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,755,000	1,755,000	1,755,000	1,755,000	100.0%	0	0	POSTE	189.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23-PROGRAMAS REGIONALES 2010
	MODERNIZACION																							
127897	ALUMBRADO PUBLICO DE LA COLONIA LAURA ALICIA FRIAS	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	NC2-590	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL DE HERMOSILLO	2250 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,565,000	2,565,000	2,565,000	2,565,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.30	30.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23 PROGRAMAS REGIONALES 2010
127898	ALUMBRADO PUBLICO DE LA COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	NC2-596	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL DE HERMOSILLO	2500 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,552,500	1,552,500	1,552,500	1,552,500	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.32	32.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23 PROGRAMAS REGIONALES 2010
127899	ALUMBRADO PUBLICO DE LA COLONIA MIGUEL VALENCIA	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	NC2-587	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL DE HERMOSILLO	1500 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	0	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23 PROGRAMAS REGIONALES 2010 SE CANCELA EL TOTAL DE RECURSOS AUTORIZADOS A ESTA OBRA
127900	ALUMBRADO PUBLICO DE LA COLONIA NUEVA VICTORIA (1ERA. ETAPA)	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	NC2-591	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL DE HERMOSILLO	1000 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,053,246	1,053,246	1,053,246	1,053,246	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.35	35.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23 PROGRAMAS REGIONALES 2010
127901	ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE SANTA CECILIA	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	NC2-586	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL DE HERMOSILLO	1200 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	350,000	350,000	350,000	350,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.90	90.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23 PROGRAMAS REGIONALES 2010
127902	IMAGEN URBANA DE LA CALLE MATAMOROS, SECCION DE LA CALLE SONORA A LA CALLE DOCTOR NORIEGA	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	NC2-568	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL DE HERMOSILLO	50000 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.05	5.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23 PROGRAMAS REGIONALES 2010
127903	REMEDIACION TOTAL DEL AREA DE QUEMADOS EN EL HOSPITAL GENERAL DEL ESTADO	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	NC2-501	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD DEL ESTADO DE SONORA	702910 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	7,863,930	7,863,930	7,863,930	7,863,930	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23 PROGRAMAS REGIONALES 2010
129678	MODERNIZACION DE LA AVENIDA IGNACIO PESQUEIRA ENTRE BOULEVARD LAS PILAS Y PUENTE RIO MAYO	42-NAVOJOA	NAVOJOA	URBANO	NC2-1261	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO	100000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	16,854,955	16,854,955	16,854,955	16,854,955	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23-PROGRAMAS REGIONALES 2010
127904	REMEDIACION TOTAL DEL AREA PARA PABELLON DE SEGURIDAD EN EL HOSPITAL GENERAL DE NOGALES	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	NC2-502	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUD DEL GOBIERNO DEL ESTADO	188847 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	9,998,555	9,998,555	9,998,555	9,998,555	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23 PROGRAMAS REGIONALES 2010
	MEJORAMIENTO																							
129612	ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS PARA VARIAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA, CEPORATIVAS, VIALIDADES Y URBANIZACION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	NC2-1212	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO	1000000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,390,907	3,390,907	3,390,907	0	0.0%	0	0	PROYECTO	14.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23-PROGRAMAS REGIONALES 2010
	REHABILITACION																							
128390	REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL BOULEVARD PEDRO G. MORENO Y LA CALLE IV	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	URBANO	NC2-1011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO	30000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,288,090	4,288,090	4,288,090	1,201,125	28.0%	0	0	OBRA	1.00	0.24	24.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23-PROGRAMAS REGIONALES 2010
109270	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN EL BOULEVARD EUSEBIO KINO TRAMO BOULEVARD GOMEZ FARIAS-BOULEVARD IGNACIO SOTO, PRIMERA ETAPA	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	NC2-1380	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL DE HERMOSILLO	139100 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	50,000,000	50,000,000	50,000,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23-PROGRAMAS REGIONALES 2010
127905	REMEDIACION DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DEPORTIVA LA SAUCEDA	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	NC2-574	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL DE HERMOSILLO	3500 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	100.0%	0	0	UNIDAD	1.00	0.35	35.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23 PROGRAMAS REGIONALES 2010
127906	REMEDIACION DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DEPORTIVA LIGA CONNO	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	NC2-575	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL DE HERMOSILLO	1500 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.0%	0	0	UNIDAD	1.00	0.40	40.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23 PROGRAMAS REGIONALES 2010
127907	REMEDIACION DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DEPORTIVA LIGA KINO	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	NC2-576	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL DE HERMOSILLO	1500 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.0%	0	0	UNIDAD	1.00	0.35	35.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23 PROGRAMAS REGIONALES 2010
127908	REMEDIACION DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DEPORTIVA LIGA MUNICIPAL	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	NC2-578	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL DE HERMOSILLO	3000 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100.0%	0	0	UNIDAD	1.00	0.35	35.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23 PROGRAMAS REGIONALES 2010
127909	REMEDIACION DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DEPORTIVA LIGA OXOXO	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	NC2-577	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL DE HERMOSILLO	2000 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.0%	0	0	UNIDAD	1.00	0.40	40.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23 PROGRAMAS REGIONALES 2010
127910	REMEDIACION DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DEPORTIVA NACAMERI	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	NC2-573	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL DE HERMOSILLO	2000 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100.0%	0	0	UNIDAD	1.00	0.40	40.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23 PROGRAMAS REGIONALES 2010
127911	REMEDIACION DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DEPORTIVA RAFAEL CAMPOY	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	NC2-572	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL DE HERMOSILLO	3500 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100.0%	0	0	UNIDAD	1.00	0.30	30.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23 PROGRAMAS REGIONALES 2010
127912	REMEDIACION DE LAS INSTALACIONES DEL CAMPO DE FUTBOL AMERICANO	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	NC2-580	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL DE HERMOSILLO	2000 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.0%	0	0	UNIDAD	1.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23 PROGRAMAS REGIONALES 2010
127913	REMEDIACION DE LAS INSTALACIONES DEL CAMPO DE FUTBOL LAS CARRETAS	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	NC2-579	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL DE HERMOSILLO	2500 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.0%	0	0	UNIDAD	1.00	0.50	50.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23 PROGRAMAS REGIONALES 2010
127914	REMEDIACION DE LAS INSTALACIONES DEL ESTADIO DE BEISBOL RANCHITO	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	NC2-581	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL DE HERMOSILLO	2000 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.0%	0	0	UNIDAD	1.00	0.30	30.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23 PROGRAMAS REGIONALES 2010
127915	REMEDIACION DE PARQUE JUAREZ	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	NC2-567	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL DE HERMOSILLO	25000 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.35	35.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23 PROGRAMAS REGIONALES 2010
127916	REMEDIACION TOTAL DE LA BIBLIOTECA PUBLICA	32-HIJASABAS	HIJASABAS	URBANO	NC2-515	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO	1000 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	539,850	539,850	539,850	521,456	96.6%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23 PROGRAMAS REGIONALES 2010

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
127917	REHABILITACION DE LA CALLE BICENTENARIO	34-HUÉPAC	HUÉPAC	URBANO	NC2-509	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO	1200 PERSONAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,949,436	1,949,436	1,949,436	1,803,492	92.5%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23 PROGRAMAS REGIONALES 2010
127918	REMODELACION DE LA PLAZA BICENTENARIO	67-VILLA HIDALGO	VILLA HIDALGO	URBANO	NC2-511	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO	2000 PERSONAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	746,762	746,762	746,762	731,664	98.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23 PROGRAMAS REGIONALES 2010
	EQUIPAMIENTO																							
	OTROS																							
127919	EQUIPAMIENTO EN AULAS DE TECNOLOGIA (INCLUYE 570 EQUIPOS DE COMPUTO, 25 FUENTES UPS, 35 IMPRESORAS Y 25 ROUTERS)	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	NC2-500	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	24924 PERSONAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,466,875	4,466,875	4,466,875	0	0.0%	0	0	ESCUELA	52.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23 PROGRAMAS REGIONALES 2010
	FIDEM																							
	OBRA PUBLICA																							
	CONSTRUCCION																							
180216	INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE POZO A PILA DE ALMACENAMIENTO	13-BANAMICHI	BANAMICHI	URBANO	06.	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	1250 HABITANTES	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,194,127,000	1,194,127,000	1,194,127,000	1,194,127,000	100.0%	2,236,510	2,236,510	METRO LINEAL	540.00	573.20	106.1%	LOS RENDIMIENTOS SE APLICARON EN AMPLIACION DE METAS. TOTAL EJERCIDO: 1,196,363.51 (UN MILLON CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 51/100 M.N.)
	FONDO DE APOYO PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE																							
93804	GASTOS PARA FISCALIZACION DE RECURSOS FEDERALES CON CARGO A LOS PROGRAMAS REGIONALES DEL RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS DEL PROGRAMA FONDO DE APOYO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	NC2-1111	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD ESTATAL	H CONGRESO DEL ESTADO	ESTADO	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	50,000	50,000	50,000	50,000	100.0%	0	0	CONVENIO	1.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23-FONDO DE APOYO PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 2010
170189	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DEL RAMO 23-FONDO DE APOYO PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	ESTADO	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	0	0	0	0	0.0%	150,788	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23-FONDO DE APOYO PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 2010
104664	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA RECREATIVA	3-ALAMOS	BAIROA	RURAL	NC2-1061	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	927,671	927,671	927,671	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23-FONDO DE APOYO PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 2010
104601	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA RECREATIVA	3-ALAMOS	LOS CITAHUIS	RURAL	NC2-1060	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO	200 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	927,671	927,671	927,671	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23-FONDO DE APOYO PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 2010
104707	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA RECREATIVA	3-ALAMOS	TAPIZUELAS	RURAL	NC2-1062	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO	350 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	927,671	927,671	927,671	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23-FONDO DE APOYO PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 2010
105483	INTRODUCCION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COL. FERROCARRIL	3-ALAMOS	ALAMOS	URBANO	NC2-1065	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO	750 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,621,183	2,621,183	2,621,183	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	2.14	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23-FONDO DE APOYO PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 2010
105520	INTRODUCCION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	3-ALAMOS	HUICOCHEIC	RURAL	NC2-1069	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO	250 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,455,335	3,455,335	3,455,335	0	0.0%	0	0	POSTE	83.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23-FONDO DE APOYO PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 2010
103450	CONSTRUCCION Y ELECTRIFICACION DE TEJABAN DE ESTRUCTURA METALICA EN INSTALACION DE CISTERNA EN ESCUELA PRIMARIA PADRE DE LA CASA	12-BACUM	BATACONICA (MUSEO CHOPOCUNI)	RURAL	NC2-1020	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	180 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	344,996	344,996	344,996	344,996	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23-FONDO DE APOYO PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 2010
102889	CONSTRUCCION Y ELECTRIFICACION DE TEJABAN DE ESTRUCTURA METALICA EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA	12-BACUM	VILLA GUADALUPE	RURAL	NC2-1017	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	130 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	300,665	300,665	300,665	300,665	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23-FONDO DE APOYO PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 2010
103212	CONSTRUCCION Y ELECTRIFICACION DE TEJABAN DE ESTRUCTURA METALICA EN ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA LEIVA CAJEME	12-BACUM	LA BOMBA (JUAN M. TETABIATE)	RURAL	NC2-1019	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	150 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	296,942	296,942	296,942	296,942	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23-FONDO DE APOYO PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 2010
103136	CONSTRUCCION Y ELECTRIFICACION DE TEJABAN DE ESTRUCTURA METALICA EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO	12-BACUM	LOMA DE BACUM	RURAL	NC2-1018	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	200 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	351,406	351,406	351,406	351,406	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23-FONDO DE APOYO PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 2010
102679	CONSTRUCCION Y ELECTRIFICACION DE TEJABAN DE ESTRUCTURA METALICA EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 26	12-BACUM	BACUM	URBANO	NC2-1016	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	360 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	350,683	350,683	350,683	350,683	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23-FONDO DE APOYO PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 2010
104117	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA ESCUADRON 201	26-ETCHOJOA	LAS PLAYITAS	RURAL	NC2-1027	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	80 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	323,170	323,170	323,170	323,170	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23-FONDO DE APOYO PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 2010
105642	CONSTRUCCION DEL CAMINO LOS BUIDBORES-BOCA DEL RIO	33-HUATABAMPO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	NC2-1094	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO	76296 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,819,182	1,819,182	1,819,182	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	14.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23-FONDO DE APOYO PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 2010
105944	CONSTRUCCION DE REPRESO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL	34-SAN JAVIER	SAN JAVIER	URBANO	NC2-1034	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE AGRICULTURA GANADERIA RECURSOS HIDRALICOS PESCA Y ACUACULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	400 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	347,786	347,786	347,786	347,786	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23-FONDO DE APOYO PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 2010
106258	LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE, REALIZACION DE FILTROS Y MANTENIMIENTO DE PILAS	34-SAN JAVIER	SAN JAVIER	URBANO	NC2-1038	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE AGRICULTURA GANADERIA RECURSOS HIDRALICOS PESCA Y ACUACULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	400 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	661,311	661,311	661,311	661,311	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	850.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23-FONDO DE APOYO PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 2010
105827	PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE	36-SAN MIGUEL DE HORCASITAS	PUEBLO NUEVO	RURAL	NC2-1033	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE AGRICULTURA GANADERIA RECURSOS HIDRALICOS PESCA Y ACUACULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	332 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,095,485	1,095,485	1,095,485	1,095,485	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23-FONDO DE APOYO PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 2010
105734	CONSTRUCCION DE GALERIA FILTRANTE	31-SOYOPA	SOYOPA	URBANO	NC2-605	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE AGRICULTURA GANADERIA RECURSOS HIDRALICOS PESCA Y ACUACULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	153 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.15	15.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23-FONDO DE APOYO PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 2010
105556	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA JESUS GARCIA, SEGUNDA PARTE	36-URES	HEROICA CIUDAD DE URES	URBANO	NC2-1070	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,308,397	1,308,397	1,308,397	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,216.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23-FONDO DE APOYO PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 2010
104267	CONSTRUCCION DE LETRINA, FOSA SEPTICA, POZO DE ABSORCION Y CISTERNA EN ESCUELA PRIMARIA GRAL. LAZARO GARDENAS	70-GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES	EL DESIERTO DE SONORA	RURAL	NC2-1028	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	196 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	428,263	428,263	428,263	428,263	100.0%	0	0	OTROS	4.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23-FONDO DE APOYO PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 2010

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
	RECONSTRUCCION																							
104838	RECONSTRUCCION Y MODERNIZACION DE PLAZA CIVICA	3-ALAMOS	MINAS NUEVAS	RURAL	NC2-1063	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO	450 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,130,911	1,130,911	1,130,911	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23-FONDO DE APOYO PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 2010
	MODERNIZACION																							
105767	EQUIPAMIENTO DE POZO E INSTALACION DE SUBESTACION ELECTRICA	56-SAN MIGUEL DE HORCASITAS	PUEBLO NUEVO	RURAL	NC2-1032	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE AGRICULTURA GANADERIA RECURSOS HIDRAULICOS PESCA Y ACUACULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	332 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	463,630	463,630	463,630	463,630	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23-FONDO DE APOYO PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 2010
	REHABILITACION																							
93817	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS EN TELESECUNDARIA 146	12-BACUM	LOMA DE BACUM	RURAL	NC2-914	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	82 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	250,000	250,000	250,000	250,000	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23-FONDO DE APOYO PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 2010
93876	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS EN ESCUELA PRIMARIA INDEPENDENCIA	17-CABORCA	EL CHAMIZAL (EXPORTADORA DE CABORCA)	RURAL	NC2-918	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	113 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	250,000	250,000	250,000	250,000	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23-FONDO DE APOYO PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 2010
93864	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS EN ESCUELA PRIMARIA UNIDAD FORD 10	17-CABORCA	HEROICA CABORCA	URBANO	NC2-917	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	232 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	250,000	250,000	250,000	250,000	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23-FONDO DE APOYO PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 2010
103743	REHABILITACION DE SISTEMA ELECTRICO, BEBEDERO Y CERCO PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA RUFFO E. VITULO	18-CAJEME	ESPERANZA	URBANO	NC2-1023	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	573 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	381,387	381,387	381,387	381,387	100.0%	0	0	AULA	10.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23-FONDO DE APOYO PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 2010
103647	REHABILITACION DE TECHOS Y SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA CLUB DE GOLF 1	18-CAJEME	ESPERANZA	URBANO	NC2-1022	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	384 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,357,838	1,357,838	1,357,838	1,357,838	100.0%	0	0	AULA	14.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23-FONDO DE APOYO PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 2010
94104	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS EN ESCUELA PRIMARIA AURELIANO ANAYA	18-CAJEME	ESPERANZA	URBANO	NC2-929	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	347 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	250,000	250,000	250,000	250,000	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23-FONDO DE APOYO PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 2010
94011	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS EN ESCUELA PRIMARIA CLOTILDE FLORES	18-CAJEME	COCORIT	URBANO	NC2-924	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	390 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	250,000	250,000	250,000	250,000	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23-FONDO DE APOYO PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 2010
94118	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS EN ESCUELA PRIMARIA CLUB DE GOLF NO. 1	18-CAJEME	ESPERANZA	URBANO	NC2-930	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	396 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	250,000	250,000	250,000	250,000	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23-FONDO DE APOYO PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 2010
94194	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS EN ESCUELA PRIMARIA EMLIANO ZAPATA	18-CAJEME	LOS HORNOS	RURAL	NC2-936	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	113 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	250,000	250,000	250,000	250,000	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23-FONDO DE APOYO PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 2010
94208	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS EN ESCUELA PRIMARIA FORD 122	18-CAJEME	MARTE R. GOMEZ (TOBARITO)	URBANO	NC2-937	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	228 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	250,000	250,000	250,000	250,000	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23-FONDO DE APOYO PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 2010
94235	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS EN ESCUELA PRIMARIA GABRIEL RAMOS MILLAN	18-CAJEME	MORELOS DOS	RURAL	NC2-939	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	50 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	250,000	250,000	250,000	250,000	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23-FONDO DE APOYO PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 2010
94074	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS EN ESCUELA PRIMARIA ORAL. LUCIO BLANCO	18-CAJEME	ESPERANZA	URBANO	NC2-927	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	166 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	250,000	250,000	250,000	250,000	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23-FONDO DE APOYO PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 2010
94267	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS EN ESCUELA PRIMARIA DELGARD BOJORQUEZ	18-CAJEME	PROVIDENCIA	RURAL	NC2-941	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	206 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	250,000	250,000	250,000	250,000	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23-FONDO DE APOYO PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 2010
94160	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS EN ESCUELA PRIMARIA JESUS GARCIA	18-CAJEME	FRANCISCO I. MADERO (CAMPO 30)	RURAL	NC2-933	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	172 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	250,000	250,000	250,000	250,000	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23-FONDO DE APOYO PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 2010
94220	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS EN ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA	18-CAJEME	MARTE R. GOMEZ (TOBARITO)	URBANO	NC2-938	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	142 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	250,000	250,000	250,000	250,000	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23-FONDO DE APOYO PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 2010
96258	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS EN ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS NO. 1	18-CAJEME	QUETCHEUECA	URBANO	NC2-943	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	218 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	250,000	250,000	250,000	250,000	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23-FONDO DE APOYO PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 2010
96163	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS EN ESCUELA PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ	18-CAJEME	PUEBLO YAQUI	URBANO	NC2-942	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	366 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	250,000	250,000	250,000	250,000	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23-FONDO DE APOYO PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 2010
94052	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS EN ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACION (PALEMO)	18-CAJEME	ESPERANZA	URBANO	NC2-926	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	240 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	250,000	250,000	250,000	250,000	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23-FONDO DE APOYO PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 2010
93972	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS EN ESCUELA PRIMARIA PDTE. MANUEL AVILA CAMACHO	18-CAJEME	ALVARO OBREGON (EL RANCHITO)	RURAL	NC2-920	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	184 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	250,000	250,000	250,000	250,000	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23-FONDO DE APOYO PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 2010
94169	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS EN ESCUELA PRIMARIA PLAN DE AYALA	18-CAJEME	LOMA DE GLAMUCHIL	RURAL	NC2-934	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	176 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	250,000	250,000	250,000	250,000	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23-FONDO DE APOYO PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 2010
94132	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS EN ESCUELA PRIMARIA PROFDR. BASILIO RUIZ VELASQUEZ	18-CAJEME	ESPERANZA	URBANO	NC2-931	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	79 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	250,000	250,000	250,000	250,000	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23-FONDO DE APOYO PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 2010
94257	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS EN ESCUELA PRIMARIA REVOLUCION NO. 1	18-CAJEME	PROVIDENCIA	RURAL	NC2-940	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	340 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	250,000	250,000	250,000	250,000	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23-FONDO DE APOYO PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 2010
94037	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS EN ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ	18-CAJEME	LA FLORIDA (HACIENDA)	RURAL	NC2-925	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	362 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	250,000	250,000	250,000	250,000	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23-FONDO DE APOYO PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 2010

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
93900	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS EN ESCUELA PRIMARIA 31 DE OCTUBRE	18-CAJEME	TREINTA Y UNO DE OCTUBRE	RURAL	NC2-919	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	119 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	250,000	250,000	250,000	250,000	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23- FONDO DE APOYO PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 2010
93992	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS EN ESCUELA PRIMARIA 5 DE FEBRERO	18-CAJEME	CAMPO DOS (EJIDO TIEPEYAC)	RURAL	NC2-923	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	174 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	250,000	250,000	250,000	250,000	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23- FONDO DE APOYO PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 2010
94143	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 13	18-CAJEME	ESPERANZA	URBANO	NC2-932	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	166 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	250,000	250,000	250,000	250,000	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23- FONDO DE APOYO PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 2010
94183	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS EN TELESECUNDARIA 141	18-CAJEME	LOMA DE GUAMUCHIL	RURAL	NC2-935	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	88 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	250,000	250,000	250,000	250,000	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23- FONDO DE APOYO PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 2010
94092	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS EN TELESECUNDARIA 19	18-CAJEME	EJIDO CUAUHTEMOC (EL SALITRAL)	RURAL	NC2-928	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	121 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	250,000	250,000	250,000	250,000	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23- FONDO DE APOYO PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 2010
93981	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS EN TELESECUNDARIA 259	18-CAJEME	ANTONIO ROSALES	RURAL	NC2-921	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	137 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	250,000	250,000	250,000	250,000	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23- FONDO DE APOYO PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 2010
96300	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS EN TELESECUNDARIA 77	23-CUMPAS	OJO DE AGUA	RURAL	NC2-944	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	103 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	250,000	250,000	250,000	250,000	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23- FONDO DE APOYO PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 2010
96378	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS EN ESCUELA PRIMARIA JACINTO LOPEZ MORENO	25-EMPALME	ANTONIO ROSALES	RURAL	NC2-945	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	157 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	250,000	250,000	250,000	250,000	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23- FONDO DE APOYO PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 2010
96515	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS EN ESCUELA PRIMARIA LIBERACION	25-EMPALME	SANTA MARIA DE GUAYMAS	RURAL	NC2-947	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	216 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	250,000	250,000	250,000	250,000	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23- FONDO DE APOYO PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 2010
96472	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS EN ESCUELA PRIMARIA MI PATRIA ES PRIMERO	25-EMPALME	MI PATRIA ES PRIMERO	RURAL	NC2-946	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	184 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	250,000	250,000	250,000	250,000	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23- FONDO DE APOYO PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 2010
96583	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS EN TELESECUNDARIA 215	25-EMPALME	SANTA MARIA DE GUAYMAS	RURAL	NC2-948	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	90 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	250,000	250,000	250,000	250,000	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23- FONDO DE APOYO PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 2010
104391	REHABILITACION DE VENTANAS EN JARDIN DE NINIS IGNACIO L. VALLARTA	26-ETCHOJOA	LAS PLAYITAS	RURAL	NC2-1031	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	18 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	114,204	114,204	114,204	114,204	100.0%	0	0	AULA	2.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23- FONDO DE APOYO PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 2010
96981	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS EN ESCUELA PRIMARIA EMLIANO ZAPATA	26-ETCHOJOA	JITONHUECA	RURAL	NC2-954	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	167 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	250,000	250,000	250,000	250,000	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23- FONDO DE APOYO PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 2010
97114	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I MADERO	26-ETCHOJOA	LA BOCANA	RURAL	NC2-955	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	223 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	250,000	250,000	250,000	250,000	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23- FONDO DE APOYO PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 2010
96664	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS EN ESCUELA PRIMARIA GRAL. LAZARO CARDENAS	26-ETCHOJOA	BACAME NUEVO	URBANO	NC2-949	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	421 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	250,000	250,000	250,000	250,000	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23- FONDO DE APOYO PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 2010
96948	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS EN ESCUELA PRIMARIA GRAL. LAZARO CARDENAS DEL RIO	26-ETCHOJOA	CUADRILATERO TRECE (KILOMETRO 13 CAMPO 13)	RURAL	NC2-953	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	97 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	250,000	250,000	250,000	250,000	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23- FONDO DE APOYO PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 2010
96761	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS EN ESCUELA PRIMARIA NETZAHUALCOYOTL	26-ETCHOJOA	BASCONCOBE	URBANO	NC2-951	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	246 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	250,000	250,000	250,000	250,000	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23- FONDO DE APOYO PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 2010
96729	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS EN ESCUELA SECUNDARIA GRAL. LAZARO CARDENAS	26-ETCHOJOA	BACOBAMPO	URBANO	NC2-950	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	361 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	250,000	250,000	250,000	250,000	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23- FONDO DE APOYO PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 2010
96837	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS EN TELESECUNDARIA 130	26-ETCHOJOA	BUAYSIACOBÉ	URBANO	NC2-952	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	323 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	250,000	250,000	250,000	250,000	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23- FONDO DE APOYO PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 2010
104346	REHABILITACION Y ADECUACION DE TECHOS EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	27-FRONTERRAS	ESQUEDA	URBANO	NC2-1030	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	200 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	147,471	147,471	147,471	147,471	100.0%	0	0	AULA	8.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23- FONDO DE APOYO PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 2010
97210	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS EN ESCUELA PRIMARIA JESUS GARCIA	27-FRONTERRAS	ESQUEDA	URBANO	NC2-956	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	384 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	250,000	250,000	250,000	250,000	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23- FONDO DE APOYO PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 2010
97508	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS EN ESCUELA PRIMARIA ALBERGUE ESCOLAR INDIGENISTA	29-GUAYMAS	POTAM	URBANO	NC2-961	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	125 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	250,000	250,000	250,000	250,000	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23- FONDO DE APOYO PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 2010
97635	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS EN ESCUELA PRIMARIA EMLIANO ZAPATA	29-GUAYMAS	SANTA CLARA	RURAL	NC2-964	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	156 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	250,000	250,000	250,000	250,000	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23- FONDO DE APOYO PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 2010
97466	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS EN ESCUELA PRIMARIA GRAL. JOSÉ AMARILLAS	29-GUAYMAS	POTAM	URBANO	NC2-960	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	260 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	250,000	250,000	250,000	250,000	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23- FONDO DE APOYO PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 2010
97785	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS EN ESCUELA PRIMARIA INDIGENA FELIPE MATUZ (ANTES ALBERGUE)	29-GUAYMAS	VICAM PUEBLO	RURAL	NC2-966	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	187 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	250,000	250,000	250,000	250,000	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23- FONDO DE APOYO PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 2010
97276	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS EN ESCUELA PRIMARIA JESUS GARCIA	29-GUAYMAS	LA MISA	RURAL	NC2-967	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	45 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	250,000	250,000	250,000	250,000	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23- FONDO DE APOYO PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 2010
97567	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS EN ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS	29-GUAYMAS	LAS MARIAS (EL SAHUARAL)	RURAL	NC2-962	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	67 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	250,000	250,000	250,000	250,000	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23- FONDO DE APOYO PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 2010

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
97827	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS EN ESCUELA PRIMARIA JUAN MALDONADO TETABIATE	29-GUAYMAS	VICAM PUEBLO	RURAL	NC2-967	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	129 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	250,000	250,000	250,000	250,000	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23- FONDO DE APOYO PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 2010
97612	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS EN ESCUELA PRIMARIA PETRA L. DE RODRIGUEZ	29-GUAYMAS	SAN JOSE DE GUAYMAS	RURAL	NC2-963	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	136 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	250,000	250,000	250,000	250,000	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23- FONDO DE APOYO PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 2010
97416	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS EN ESCUELA PRIMARIA RICARDO PEREZ	29-GUAYMAS	ORTIZ	RURAL	NC2-959	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	159 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	250,000	250,000	250,000	250,000	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23- FONDO DE APOYO PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 2010
104544	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS EN ESCUELA SECUNDARIA FRANCISCO I MADERO	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	URBANO	NC2-1165	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	110 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	250,000	250,000	250,000	250,000	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23- FONDO DE APOYO PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 2010
104446	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 30	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	URBANO	NC2-1164	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	110 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	250,000	250,000	250,000	250,000	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23- FONDO DE APOYO PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 2010
97893	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS EN OFICINA JEFATURA DE ZONA (PROYECTO YAQUI)	29-GUAYMAS	VICAM (SWITCH)	URBANO	NC2-968	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	75 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	250,000	250,000	250,000	250,000	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23- FONDO DE APOYO PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 2010
97325	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS EN TELESECUNDARIA 165	29-GUAYMAS	GUASIMAS (DE BELEM)	RURAL	NC2-958	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	118 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	250,000	250,000	250,000	250,000	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23- FONDO DE APOYO PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 2010
97716	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS EN TELESECUNDARIA 285	29-GUAYMAS	SANTA CLARA	RURAL	NC2-965	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	110 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	250,000	250,000	250,000	250,000	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23- FONDO DE APOYO PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 2010
98782	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS EN ESCUELA PRIMARIA ALEJANDRO G. GARZA (LEOCADIO S.)	30-HERMOSILLO	MESA DEL SERI	RURAL	NC2-978	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	171 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	250,000	250,000	250,000	250,000	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23- FONDO DE APOYO PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 2010
98871	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS EN ESCUELA PRIMARIA CLUB DE LEONES 3	30-HERMOSILLO	MINEROS DE PILARES	RURAL	NC2-979	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	69 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	250,000	250,000	250,000	250,000	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23- FONDO DE APOYO PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 2010
98128	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS EN ESCUELA PRIMARIA EMILIO CARRANZA	30-HERMOSILLO	ZAMORA	RURAL	NC2-971	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	182 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	250,000	250,000	250,000	250,000	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23- FONDO DE APOYO PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 2010
98814	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I MADERO	30-HERMOSILLO	MOLINO DE CAMOU (SAN ISIDRO)	RURAL	NC2-980	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	183 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	250,000	250,000	250,000	250,000	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23- FONDO DE APOYO PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 2010
97967	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS EN ESCUELA PRIMARIA GRAL. LAZARO CARDENAS	30-HERMOSILLO	MIGUEL ALEMAN (LA DOCE)	URBANO	NC2-969	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	127 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	250,000	250,000	250,000	250,000	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23- FONDO DE APOYO PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 2010
98060	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS EN ESCUELA PRIMARIA LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS	30-HERMOSILLO	EL CHOYUDO (LOS JAPONESES)	RURAL	NC2-970	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	64 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	250,000	250,000	250,000	250,000	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23- FONDO DE APOYO PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 2010
98733	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS EN TELESECUNDARIA 72	30-HERMOSILLO	LA VICTORIA	RURAL	NC2-977	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	160 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	250,000	250,000	250,000	250,000	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23- FONDO DE APOYO PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 2010
103881	REHABILITACION DE TECHOS Y SISTEMA ELECTRICO EN ESCUELA PRIMARIA NARCISO MENDOZA	33-HUATABAMPO	NAVOBAXIA	RURAL	NC2-1024	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	82 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	646,202	646,202	646,202	646,202	100.0%	0	0	AULA	5.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23- FONDO DE APOYO PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 2010
99533	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS EN ESCUELA PRIMARIA ALBERGUE RAFAEL MORALES NIEBLAS	33-HUATABAMPO	LAS BOCAS	RURAL	NC2-986	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	137 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	250,000	250,000	250,000	250,000	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23- FONDO DE APOYO PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 2010
99666	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ	33-HUATABAMPO	SAHUARAL DE OTERO (SAHUARAL DE ABAJO)	RURAL	NC2-988	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	146 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	250,000	250,000	250,000	250,000	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23- FONDO DE APOYO PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 2010
99481	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS EN ESCUELA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO	33-HUATABAMPO	LA UNION	URBANO	NC2-985	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	341 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	250,000	250,000	250,000	250,000	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23- FONDO DE APOYO PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 2010
99261	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 5	33-HUATABAMPO	CITAVARO	RURAL	NC2-983	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	83 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	250,000	250,000	250,000	250,000	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23- FONDO DE APOYO PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 2010
99336	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 63	33-HUATABAMPO	IUPARE	RURAL	NC2-984	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	238 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	250,000	250,000	250,000	250,000	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23- FONDO DE APOYO PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 2010
99607	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS EN TELESECUNDARIA 113	33-HUATABAMPO	POZO DULCE	RURAL	NC2-987	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	123 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	250,000	250,000	250,000	250,000	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23- FONDO DE APOYO PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 2010
99013	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS EN TELESECUNDARIA 117	33-HUATABAMPO	BACHAITAHUI	RURAL	NC2-982	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	129 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	250,000	250,000	250,000	250,000	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23- FONDO DE APOYO PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 2010
98967	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS EN TELESECUNDARIA 121	33-HUATABAMPO	AGIABAMPO UNO	RURAL	NC2-981	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	114 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	250,000	250,000	250,000	250,000	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23- FONDO DE APOYO PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 2010
99709	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS EN ESCUELA PRIMARIA HEROE DE NACAZARI	36-IMURIS	LA ESTACION	RURAL	NC2-989	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	170 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	250,000	250,000	250,000	250,000	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23- FONDO DE APOYO PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 2010
99742	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS EN ESCUELA PRIMARIA GABINO BARRERA	36-MAGDALENA	LA CEBOLLA	RURAL	NC2-990	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	62 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	250,000	250,000	250,000	250,000	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23- FONDO DE APOYO PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 2010
104081	REHABILITACION DE SISTEMA ELECTRICO EN TELESECUNDARIA 105	42-NAVOJOA	LOS BUAYUMS	RURAL	NC2-1026	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	47 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	269,462	269,462	269,462	269,462	100.0%	0	0	AULA	2.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23- FONDO DE APOYO PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 2010

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
101749	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS EN ESCUELA PRIMARIA ADELAIDA E. DE FELIX	42-NAVOJOA	EL BARRIAL (EJIDO SAN IGNACIO)	RURAL	NC2-1003	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	374 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	250,000	250,000	250,000	250,000	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23- FONDO DE APOYO PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 2010
102260	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS EN ESCUELA PRIMARIA AMERICA	42-NAVOJOA	TETAPECHE	RURAL	NC2-1008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	66 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	250,000	250,000	250,000	250,000	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23- FONDO DE APOYO PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 2010
102134	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ	42-NAVOJOA	NAVOJOA	URBANO	NC2-1007	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	158 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	250,000	250,000	250,000	250,000	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23- FONDO DE APOYO PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 2010
100105	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS EN ESCUELA PRIMARIA DANIEL DELGADILLO	42-NAVOJOA	CHINOTAHUECA	RURAL	NC2-993	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	132 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	250,000	250,000	250,000	250,000	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23- FONDO DE APOYO PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 2010
102387	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I MADERO	42-NAVOJOA	TIERRA BLANCA	RURAL	NC2-1009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	129 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	250,000	250,000	250,000	250,000	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23- FONDO DE APOYO PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 2010
100843	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS EN ESCUELA PRIMARIA GRAL. ROMAN YOCUPICIO	42-NAVOJOA	MASIACA	RURAL	NC2-1000	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	210 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	250,000	250,000	250,000	250,000	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23- FONDO DE APOYO PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 2010
101628	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS EN ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO	42-NAVOJOA	EL BARRIAL (EJIDO SAN IGNACIO)	RURAL	NC2-1002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	180 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	250,000	250,000	250,000	250,000	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23- FONDO DE APOYO PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 2010
100340	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS EN ESCUELA PRIMARIA LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ	42-NAVOJOA	ANTONIO ROSALES (LAS ANIMAS)	RURAL	NC2-995	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	60 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	250,000	250,000	250,000	250,000	100.0%	0	0	OTROS	2.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23- FONDO DE APOYO PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 2010
99856	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS EN ESCUELA PRIMARIA MEXICO	42-NAVOJOA	LOS BAHUISES	RURAL	NC2-992	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	161 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	250,000	250,000	250,000	250,000	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23- FONDO DE APOYO PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 2010
100708	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS EN ESCUELA PRIMARIA PROFRA. CONSTANZA CARDENAS S.	42-NAVOJOA	MASIACA	RURAL	NC2-999	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	219 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	250,000	250,000	250,000	250,000	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23- FONDO DE APOYO PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 2010
101846	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS EN ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA	42-NAVOJOA	SANTA MARIA DEL BLUARAJE	RURAL	NC2-1004	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	172 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	250,000	250,000	250,000	250,000	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23- FONDO DE APOYO PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 2010
101937	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO	42-NAVOJOA	SAPOMORA	RURAL	NC2-1005	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	103 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	250,000	250,000	250,000	250,000	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23- FONDO DE APOYO PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 2010
99790	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS EN ESCUELA PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE	42-NAVOJOA	BACABACHI	RURAL	NC2-991	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	149 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	250,000	250,000	250,000	250,000	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23- FONDO DE APOYO PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 2010
100447	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS EN TELESECUNDARIA 1	42-NAVOJOA	FUNDICION	RURAL	NC2-997	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	106 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	250,000	250,000	250,000	250,000	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23- FONDO DE APOYO PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 2010
100394	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS EN TELESECUNDARIA 103	42-NAVOJOA	ANTONIO ROSALES (LAS ANIMAS)	RURAL	NC2-996	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	280 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	250,000	250,000	250,000	250,000	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23- FONDO DE APOYO PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 2010
101208	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS EN TELESECUNDARIA 110	42-NAVOJOA	PUEBLO MAYO	URBANO	NC2-1001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	123 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	250,000	250,000	250,000	250,000	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23- FONDO DE APOYO PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 2010
101991	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS EN TELESECUNDARIA 156	42-NAVOJOA	JUICA	RURAL	NC2-1006	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	83 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	250,000	250,000	250,000	250,000	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23- FONDO DE APOYO PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 2010
100196	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS EN TELESECUNDARIA 262	42-NAVOJOA	CHINOTAHUECA	RURAL	NC2-994	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	66 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	250,000	250,000	250,000	250,000	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23- FONDO DE APOYO PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 2010
100505	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS EN TELESECUNDARIA 37	42-NAVOJOA	NACHUQUIS (SAN ANTONIO NACHUQUIS)	RURAL	NC2-998	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	137 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	250,000	250,000	250,000	250,000	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23- FONDO DE APOYO PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 2010
102497	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS EN ESCUELA PRIMARIA JUAN GUTIERREZ NEYOI	47-PITUITQUITO	PUERTO LIBERTAD	URBANO	NC2-1010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	226 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	250,000	250,000	250,000	250,000	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23- FONDO DE APOYO PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 2010
103573	REHABILITACION DE TECHOS EN ESCUELA PRIMARIA HERIBERTO R. SILVA	55-SAN LUIS RIO COLORADO	INGENIERO LUIS B. SANCHEZ	URBANO	NC2-1021	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	460 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,689,494	2,689,494	2,689,494	2,689,494	100.0%	0	0	AULA	16.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23- FONDO DE APOYO PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 2010
98620	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO CELAYA VINDIOLA	55-SAN LUIS RIO COLORADO	NUEVO MICHOACAN (ESTACION RITO)	RURAL	NC2-975	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	184 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	250,000	250,000	250,000	250,000	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23- FONDO DE APOYO PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 2010
98363	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS EN ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	NC2-973	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	138 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	250,000	250,000	250,000	250,000	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23- FONDO DE APOYO PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 2010
98453	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	55-SAN LUIS RIO COLORADO	EL FRONTERIZO	RURAL	NC2-974	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	143 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	250,000	250,000	250,000	250,000	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23- FONDO DE APOYO PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 2010
98665	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS EN ESCUELA PRIMARIA NARCISO MENDOZA	55-SAN LUIS RIO COLORADO	LAGUNITAS	RURAL	NC2-976	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	187 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	250,000	250,000	250,000	250,000	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23- FONDO DE APOYO PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 2010
98215	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS EN JARDIN DE NINOS ANTONIO LORENZO LAVOISIER	55-SAN LUIS RIO COLORADO	LA BOLSA	RURAL	NC2-972	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	102 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	250,000	250,000	250,000	250,000	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23- FONDO DE APOYO PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 2010
104048	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I MADERO	61-SOYOPA	SAN ANTONIO DE LA HUERTA	RURAL	NC2-1025	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	18 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	257,740	257,740	257,740	257,740	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23- FONDO DE APOYO PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 2010

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
104310	REHABILITACION GENERAL DE SISTEMA ELECTRICO Y CONSTRUCCION DE CISTERNA EN JARDIN DE NIAS OASIS	70-GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES	EL DESIERTO DE SONORA	RURAL	NC2-1029	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	74 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	253,844	253,844	253,844	253,844	100.0%	0	0	AULA	2.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23- FONDO DE APOYO PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 2010
93833	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS EN TELESECUNDARIA 128	71-BENITO JUAREZ	PAREDONCITO	RURAL	NC2-916	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	136 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	250,000	250,000	250,000	250,000	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23- FONDO DE APOYO PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 2010
FONDO DE INVERSIÓN PARA ENTIDADES FEDERATIVAS																								
CONSTRUCCION																								
108025	FI-097.- ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DEL CAMINO OPODEPE-CUCURPE DEL KM 0+000 AL 57+000	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO	3318 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5,494,647	5,494,647	5,494,647	5,495,729	99.8%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FIEF 2010
108026	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DEL FIEF 2010 (PENDIENTES DE AUTORIZAR POR EL ESTADO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	ESTADO	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	0	0	0	0	0.0%	379,931	0	PROGRAMA	1.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FIEF 2010
108027	FI-097.- CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUETBOL	1-ACONCHI	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	20	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO	2000 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	500,000	500,000	500,000	470,405	94.1%	0	0	CANCHA	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FIEF 2010
109017	FI-037.- CONSTRUCCION DEL RECANTO FISCAL ESTRATEGICO (SEGUNDA ETAPA) (RECURSOS NECESARIOS PARA LA TERMINACION DE LA OBRA, PRINCIPALMENTE PARA LOS CONCEPTOS SIGUIENTES: CONSTRUCCION DE PLANTAS)	18-CAJEME	CIUDAD OREGON	URBANO	78	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO	600000 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	72,000,000	72,000,000	72,000,000	36,478,881	50.7%	0	0	OBRA	1.00	0.52	52.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FIEF 2010. LA VENTANA HABILITADA PARA CAPTURAR EL NOMBRE DE LA OBRA SOLO PERMITE 200 CARACTERES, ES POR ESO QUE EL NOMBRE DE LA OBRA NO ES IGUAL AL NOMBRE QUE APARECE EN LAS SOLICITUD DE RECURSOS.
92913	FI-107.- CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA EN ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA LEVA	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	80	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	600 ALUMNOS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	0	0	0	0	0.0%	527,780	527,780	EQUIPO	1.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FIEF 2010
93049	FI-108.- CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA EN ESCUELA PRIMARIA ALICIA MUJAZ	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	82	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	500 ALUMNOS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	0	0	0	0	0.0%	513,465	513,465	EQUIPO	1.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FIEF 2010
108028	FI-100.- CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL ANA GABRIELA GUEVARA	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	19	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO	150000 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,919,832	4,919,832	4,919,832	1,441,897	29.3%	0	0	OBRA	1.00	0.28	28.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FIEF 2010
109067	FI-101.- CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA EL DIF	51-ROSARIO	ROSARIO	URBANO	24	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO	3500 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,196,819	1,196,819	1,196,819	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FIEF 2010
108029	FI-004.- PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE 6 POZOS AGRICOLAS	55-SAN LUIS RIO COLORADO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	04	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	HIPOAGRICOLA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE AGRICULTURA GANADERIA RECURSOS HIDRAULICOS PESCA Y ACUACULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	1663 PRODUCTORES	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	10,000,000	10,000,000	10,000,000	9,992,701	99.9%	0	0	POZO	6.00	6.00	100.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FIEF 2010
MODERNIZACION																								
108030	FI-008.- ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DEL CAMINO NOGALES-SARIC DEL KM 0+000 AL 52+000	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	08	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO	162044 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5,113,824	5,113,824	5,113,824	4,950,714	96.8%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FIEF 2010
108031	FI-082.- ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE LA MODERNIZACION DE LA CALLE 300 TRAMO DEL KM 0+000 AL 46+910	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	13	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO	441291 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,460,000	3,460,000	3,460,000	3,434,192	99.3%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FIEF 2010
108032	FI-083.- ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE LA MODERNIZACION DE LA CARRETERA HERMOSILLO-MAZATAN DEL KM 0+000 AL KM 81+000	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	14	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO	609829 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,416,815	2,416,815	2,416,815	2,360,886	97.7%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FIEF 2010
108255	FI-015.- PAVIMENTACION DE LAS CALLES PROLONGACION PRIMERO DE MAYO, LAS AURORAS Y TURQUESA	3-ALAMOS	ALAMOS	URBANO	25	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO	8000 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5,046,154	5,046,154	5,046,154	4,877,146	96.7%	0	0	OBRA	1.00	0.87	87.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FIEF 2010
108033	FI-001.- PAVIMENTACION DE LA CALLE GUERRERO POR EL LADO NORTE A LA LAGUNA DE NAINARI HASTA ENTRONCAR CON EL BOULEVARD MORELOS	18-CAJEME	CIUDAD OREGON	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO	300000 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	39,556,322	39,556,322	39,556,322	39,492,504	99.8%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FIEF 2010
108034	FI-012.- ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DEL CAMINO CUMURIPA-BUENA VISTA DEL KM 0+000 AL 34+000	18-CAJEME	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	10	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO	326290 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,643,870	3,643,870	3,643,870	3,633,756	99.7%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FIEF 2010
108035	FI-005.- PAVIMENTACION DE CALLE 3 ENTRE TECNOLÓGICO Y AVENIDA BENERITO DE LAS AMERICAS	19-CANANEA	HEROICA CIUDAD DE CANANEA	URBANO	05	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO	35000 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	6,810,995	6,810,995	6,810,995	6,642,410	97.5%	0	0	OBRA	1.00	0.89	89.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FIEF 2010
108036	FI-013.- ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DEL CAMINO SINOQUIPE-CUMPAS DEL KM 0+000 AL 59+000	23-CUMPAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	11	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO	6202 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5,545,127	5,545,127	5,545,127	5,259,582	94.9%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FIEF 2010
108037	FI-088.- PAVIMENTACION DE LA CALLE BENITO JUAREZ, ABELARDO L. RODRIGUEZ Y TOMAS TRUJILLO	28-GRANADOS	GRANADOS	URBANO	15	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO	1300 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,417,492	3,417,492	3,417,492	3,402,232	99.6%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FIEF 2010
108038	FI-014.- ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE LA CONSTRUCCION DEL LIBRAMIENTO PONIENTE DE HERMOSILLO 2DA. ETAPA DEL KM 0+000 AL 22+000	30-HERMOSILLO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	12	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO	609829 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,840,705	4,840,705	4,840,705	4,769,638	98.5%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FIEF 2010
108340	FI-017.- PAVIMENTACION DE LA CALLE ANGEL ARREOLA ENTRE BOULEVARD IGNACIO SALAZAR Y AVENIDA GUADALAJARA	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	26	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO	384 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,318,400	1,318,400	1,318,400	1,232,129	93.5%	0	0	OBRA	1.00	0.85	85.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FIEF 2010
108469	FI-019.- PAVIMENTACION DE LA CALLE CABO SAN ANTONIO ENTRE AVENIDA PERIMETRAL NORTE Y AVENIDA CHETUMAL	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	27	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO	208 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,708,000	1,708,000	1,708,000	1,669,042	97.7%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FIEF 2010
108515	FI-020.- PAVIMENTACION DE LA CALLE DEL ALAMO ENTRE REVOLUCION Y NOGAL	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	28	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO	464 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,728,100	1,728,100	1,728,100	1,625,162	94.0%	0	0	OBRA	1.00	0.70	70.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FIEF 2010
108550	FI-022.- PAVIMENTACION DE LA CALLE EMETERIO OCHOA ENTRE AVENIDA BENITO JUAREZ Y ANTONIO DIAZ	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	29	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO	608 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,764,706	98.0%	0	0	OBRA	1.00	0.90	90.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FIEF 2010
108633	FI-023.- PAVIMENTACION DE LA CALLE SEXTA ENTRE AVENIDA EMILIANO ZAPATA Y AVENIDA ALFONSO ARMENTA	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	30	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO	384 PERSONAS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,740,548	1,740,548	1,740,548	1,614,003	92.7%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FIEF 2010

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
89669	FI-070.- REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS, ESCUELA PRIMARIA JULIO VILLA	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	URBANO	51	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	159 ALUMNOS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	250,000	250,000	250,000	250,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FIEF 2010
89684	FI-072.- REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS, ESCUELA PRIMARIA CAJEME	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	URBANO	52	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	148 ALUMNOS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	250,000	250,000	250,000	250,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FIEF 2010
89713	FI-072.- REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS, ESCUELA PRIMARIA 15 DE SEPTIEMBRE	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	URBANO	53	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	327 ALUMNOS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	250,000	250,000	250,000	250,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FIEF 2010
89750	FI-073.- REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS, SECUNDARIA TECNICA 19	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	URBANO	54	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	684 ALUMNOS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	250,000	250,000	250,000	250,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.90	90.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FIEF 2010
89777	FI-074.- REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS, ESCUELA PRIMARIA CARMEN ZAMBRANO	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	URBANO	55	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	194 ALUMNOS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	250,000	250,000	250,000	250,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FIEF 2010
92097	FI-075.- REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS, ESCUELA PRIMARIA GASPAR ZARAGOZA	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	URBANO	56	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	113 ALUMNOS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	250,000	250,000	250,000	250,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FIEF 2010
92163	FI-076.- REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS, ESCUELA PRIMARIA ALBA RIVERA WONG (COL. MARSELLA)	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	URBANO	57	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	201 ALUMNOS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	250,000	250,000	250,000	250,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FIEF 2010
92193	FI-077.- REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS, ESCUELA PRIMARIA JAIME TORRES BODET	29-GUAYMAS	POTAM	URBANO	58	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	411 ALUMNOS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	250,000	250,000	250,000	250,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.50	50.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FIEF 2010
92223	FI-078.- REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS, ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO EUSEBIO PADRE KING	29-GUAYMAS	VICAM PUEBLO	RURAL	59	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	463 ALUMNOS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	250,000	250,000	250,000	250,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.50	50.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FIEF 2010
92280	FI-079.- REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS, ESCUELA PRIMARIA PORFIRIO BUTIMEA	29-GUAYMAS	VICAM PUEBLO	RURAL	60	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	222 ALUMNOS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	250,000	250,000	250,000	250,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.50	50.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FIEF 2010
92317	FI-080.- REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS, ESCUELA PRIMARIA SEBASTIAN GONZALEZ	29-GUAYMAS	VICAM PUEBLO	RURAL	61	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	235 ALUMNOS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	250,000	250,000	250,000	250,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.50	50.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FIEF 2010
92351	FI-081.- REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS, ESCUELA PRIMARIA LUZ VILLACAS	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	62	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	169 ALUMNOS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	250,000	250,000	250,000	250,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FIEF 2010
92371	FI-082.- REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS, ESCUELA PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	63	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	157 ALUMNOS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	250,000	250,000	250,000	250,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FIEF 2010
92400	FI-083.- REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS, JARDIN DE NIÑOS ANTON MAKARENKO	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	64	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	161 ALUMNOS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	250,000	250,000	250,000	250,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FIEF 2010
92417	FI-084.- REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS, ESCUELA PRIMARIA HERMANOS FLORES MAGON	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	65	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	381 ALUMNOS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	250,000	250,000	250,000	250,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FIEF 2010
92451	FI-085.- REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS, ESCUELA PRIMARIA ART. 3RO. CONSTITUCIONAL	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	66	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	404 ALUMNOS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	250,000	250,000	250,000	250,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FIEF 2010
92470	FI-086.- REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS, ESCUELA PRIMARIA IGNACIO RIVEROS	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	67	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	311 ALUMNOS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	250,000	250,000	250,000	250,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FIEF 2010
92496	FI-087.- REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS, ESCUELA PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	68	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	351 ALUMNOS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	250,000	250,000	250,000	250,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FIEF 2010
92524	FI-088.- REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS, ESCUELA PRIMARIA JOSE DE JESUS FLORES	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	69	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	209 ALUMNOS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	250,000	250,000	250,000	250,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FIEF 2010
92545	FI-089.- REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS, ESCUELA PRIMARIA CUARENTENOC	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	70	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	359 ALUMNOS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	250,000	250,000	250,000	250,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FIEF 2010
92617	FI-090.- REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS, ESCUELA PRIMARIA LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	71	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	447 ALUMNOS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	250,000	250,000	250,000	250,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.90	90.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FIEF 2010
92668	FI-091.- REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS, ESCUELA PRIMARIA GRAL. LAZARO CARDENAS DEL RIO	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	72	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	305 ALUMNOS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	250,000	250,000	250,000	250,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FIEF 2010
92693	FI-092.- REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS, ESCUELA PRIMARIA CINCO DE MAYO	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	73	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	40 ALUMNOS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	250,000	250,000	250,000	250,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FIEF 2010
92721	FI-093.- REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS, ESCUELA PRIMARIA RODOLFO ELIAS CALLES	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	74	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	361 ALUMNOS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	250,000	250,000	250,000	250,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FIEF 2010
92758	FI-094.- REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS, ESCUELA PRIMARIA ALVARO OBREGON (TURNO MATUTINO)	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	75	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	368 ALUMNOS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	250,000	250,000	250,000	250,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FIEF 2010
92789	FI-095.- REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS, ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	76	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	368 ALUMNOS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	245,668	245,668	245,668	245,668	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FIEF 2010
92836	FI-096.- REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS, ESCUELA PRIMARIA RAMON REAL CARRASCO	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	77	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	503 ALUMNOS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	245,098	245,098	245,098	245,098	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FIEF 2010
92876	FI-106.- REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN ESCUELA SECUNDARIA ESTATAL MIGUEL A. LOYA MARTINEZ	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	79	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	900 ALUMNOS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	0	0	0	0	0.0%	1,062,412	1,062,412	OTROS	1.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FIEF 2010
93014	FI-109.- REHABILITACION DE SUBESTACION ELECTRICA EN ESCUELA PRIMARIA ADOLFO DE LA HUERTA	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	81	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	450 ALUMNOS	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	0	0	0	0	0.0%	159,613	159,613	EQUIPO	1.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FIEF 2010
FONDO DE PAVIMENTACION A MUNICIPIOS (FOPAM)																								
CONSTRUCCION																								
112784	PAVIMENTACION DE LA CALLE GUERRERO	18-CAJEME	ESPERANZA	URBANO	4	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	5000	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,404,061	2,404,061	2,404,061	483,618	20.1%	0	0	METRO CUADRADO	4,082.00	0.00	0.0%	
112850	PAVIMENTACION DE LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE ARGENTINA Y PESQUEIRA	18-CAJEME	COCORIT	URBANO	9	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	5000	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,624,437	1,624,437	1,624,437	487,331	30.0%	0	0	METRO CUADRADO	4,441.00	0.00	0.0%	
112807	PAVIMENTACION DE LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CANAL PORFIRIO DIAZ Y MARIANO ESCOBEDO	18-CAJEME	COCORIT	URBANO	6	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	5000	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,404,813	1,404,813	1,404,813	421,444	30.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,825.00	0.00	0.0%	
112912	PAVIMENTACION DE LA CALLE RICARDO TOPETE, COL. SONORA	18-CAJEME	CIUDAD OBREGON	URBANO	11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	5000	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,347,237	1,347,237	1,347,237	404,171	30.0%	0						

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
112715	PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES GUADALUPE VICTORIA Y ARGENTINA	18-CAJEME	COCORIT	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	5000	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,557,320	2,557,320	2,557,320	767,196	30.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,992.00	0.00	0.0%	
112754	PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES JESÚS OTERO, FCO. I. MADERO Y LUIS ESTRELLA, COL.HOGAR Y PATRIMONIO	18-CAJEME	ESPERANZA	URBANO	2	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	10000	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,662,496	1,662,496	1,662,496	498,749	30.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,243.00	0.00	0.0%	
112794	PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES JUSTO SIERRA, URUGUAY Y PESQUEIRA	18-CAJEME	COCORIT	URBANO	5	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	5000	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,507,577	1,507,577	1,507,577	452,273	30.0%	0	0	METRO CUADRADO	4,167.00	0.00	0.0%	
112870	PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES RAFAEL CONTRERAS Y MIGUEL MEXÍA, COL. SONORA	18-CAJEME	CIUDAD OBREGON	URBANO	10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	10000	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,372,334	1,372,334	1,372,334	411,700	30.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,018.00	0.00	0.0%	
112770	PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES TULIPANES Y JAZMINES, COL. MAXIMILIANO R. LÓPEZ	18-CAJEME	CIUDAD OBREGON	URBANO	3	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	5000	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,268,063	1,268,063	1,268,063	380,419	30.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,583.00	0.00	0.0%	
112835	PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES VENUSTIANO CARRANZA, ALVARO OBREGÓN Y PRIV. ALVARO OBREGÓN, COL. SONORA	18-CAJEME	ESPERANZA	URBANO	8	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	5000	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,234,533	1,234,533	1,234,533	370,360	30.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,808.00	0.00	0.0%	
112818	PAVIMENTACIÓN DE VARIAS CALLES EN LA COL. RUSSC VOGL	18-CAJEME	CIUDAD OBREGON	URBANO	7	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	10000	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	8,098,510	8,098,510	8,098,510	1,920,025	23.7%	0	0	METRO CUADRADO	18,171.00	0.00	0.0%	
8218	CONST. GUARN. Y PAV. ASFALTICO DEL PERIM. E.P. EULOGIO MEDINA & E.P. JUAN G. CABRAL & PREESC. CLUB DE LEONES	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	2130-0895-0002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	1165	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,125,560	1,125,560	1,125,560	1,123,699	99.8%	0	0	METROS LINEALES	778.00	778.00	100.0%	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO 5,436 M
94997	CONST. GUARN. Y PAV. ASFALTICO DEL PERIM. DE LA E.P. JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	2130-0895-001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	403	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	312,930	312,930	312,930	311,004	99.4%	0	0	METROS LINEALES	204.00	204.00	100.0%	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO 1,424 M
89765	CONST. GUARN. Y PAV. ASFALTICO DEL PERIM. DEL PREESC. MANUEL CERVANTES IMAZ	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	2130-0895-0011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	240	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,080,334	1,080,334	1,080,334	1,075,836	99.6%	0	0	METRO LINEAL	731.00	731.00	100.0%	CONTRUCCION DE PAVIMENTO 5,254 M
86789	CONST. GUARN. Y PAV. ASFALTICO DEL PERIM. DEL PREESC. 18 DE MARZO	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	2130-0895-0005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	188	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	272,874	272,874	272,874	272,799	100.0%	0	0	METROS LINEALES	183.00	183.00	100.0%	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO 1,242 M
88801	CONST. GUARN. Y PAV. ASFALTICO DEL PERIM. E.P. DR. JAMIE TORRES BODET & E.P. RAFAEL RAMIREZ	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	2130-0895-0009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	669	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,174,385	1,174,385	1,174,385	1,174,385	100.0%	0	0	METRO LINEAL	594.00	594.00	100.0%	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO 5,860 M
85466	CONST. GUARN. Y PAV. ASFALTICO DEL PERIM. ESC. CECATI #124 & PREESC. MOISES SAENZ	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	2130-0895-0003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	2295	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,182,411	1,182,411	1,182,411	1,177,417	99.6%	0	0	METRO LINEAL	827.00	827.00	100.0%	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO 5,603 M
86029	CONST. GUARN. Y PAV. ASFALTICO DEL PERIM. PREESC. JOSEFA ORTIZ & Y CAM #42	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	2130-0895-0004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	315	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	404,787	404,787	404,787	404,779	100.0%	0	0	METRO LINEAL	382.00	382.00	100.0%	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO 1,710 M
87642	CONST. GUARN. Y PAV. DEL PERIM. DEL PREESC. FEDERICO CHOPIN	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	2130-0895-0006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	130	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	872,265	872,265	872,265	871,450	99.9%	0	0	METRO LINEAL	583.00	583.00	100.0%	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO 4,169 M
88551	CONST. GUARN. Y PAV. DEL PERIM. E.P. EMILIANO ZAPATA #1 Y #2 & E.P. RAFAEL RAMIREZ	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	2130-0895-0008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	810	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,252,350	1,252,350	1,252,350	1,250,677	99.9%	0	0	METRO LINEAL	643.00	643.00	100.0%	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO 6,254 M
87910	CONST. GUARN. Y PAV. DEL PERIM. E.P. ROSARIO GARCIA & E.P. ESPERANZA CHAVEZ	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	2130-0895-0007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	847	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,402,438	1,402,438	1,402,438	1,401,211	99.9%	0	0	METRO LINEAL	731.00	731.00	100.0%	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO 7,052 M
89370	CONST. GUARN. Y PAV. DEL PERIM. ESC. SECUNDARIA GRAL. #4 & E.P. LORENZO CHAN BE	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	2130-0895-0010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	360	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	919,666	919,666	919,666	915,429	99.5%	0	0	METRO LINEAL	599.00	599.00	100.0%	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO 4,551 M
	OTROS PROGRAMAS												111,027,873	111,027,873	111,027,873	108,022,201	97.3%	1,384,894	0		16,868.00	16,868.00	100.0%	
	SUBSIDIO DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)																							
	MEJORAMIENTO																							
116529	REMODELACIÓN COMANDANCIA DE POLICÍA	18-CAJEME	QUETCHEHUECA	URBANO	07	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	PROCURACIÓN DE JUSTICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	25000 HAB	36-SEGURIDAD PÚBLICA D00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	228,466	228,466	228,466	228,466	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
116350	REMODELACIÓN COMANDANCIA DE POLICÍA, EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	18-CAJEME	MARTE R. GÓMEZ (TOBARITO)	URBANO	05	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	PROCURACIÓN DE JUSTICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	25000 HAB	36-SEGURIDAD PÚBLICA D00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	146,770	146,770	146,770	146,770	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
116388	REMODELACIÓN COMANDANCIA DE POLICÍA, EN CALLE EMILIANO ZAPATA	18-CAJEME	PUEBLO YAQUI	URBANO	06	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	PROCURACIÓN DE JUSTICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	25000 HAB	36-SEGURIDAD PÚBLICA D00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	127,762	127,762	127,762	127,762	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
116274	REMODELACIÓN COMANDANCIA DE POLICÍA, EN CALLE NIÑAS HEROES Y FCO. I. MADERO	18-CAJEME	ESPERANZA	URBANO	04	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	PROCURACIÓN DE JUSTICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	25000 HAB	36-SEGURIDAD PÚBLICA D00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	154,860	154,860	154,860	154,860	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
116245	REMODELACIÓN COMANDANCIA DE POLICÍA EN CALLE YÁNEZ Y ARGENTINA	18-CAJEME	COCORIT	URBANO	03	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	30000 HAB	36-SEGURIDAD PÚBLICA D00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	288,270	288,270	288,270	288,270	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
115374	REMODELACIÓN EDIFICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA USSI NORTE (PASCUAL OROZCO Y CASTILLO DE WINDSOR) Y USSI SUR (MICHOCACÁN Y EJÉRCITO NACIONAL, COL. CAJEME	18-CAJEME	CIUDAD OBREGON	URBANO	01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	PROCURACIÓN DE JUSTICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	50000 HAB	36-SEGURIDAD PÚBLICA D00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	1,098,919	1,098,919	1,098,919	1,098,919	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
115426	REMODELACIÓN DE LAS OFICINAS CENTRALES EDIFICIO CENTRAL DE SEGURIDAD PÚBLICA JALISCO Y CALLE 300, COL. MIRAVALLE	18-CAJEME	CIUDAD OBREGON	URBANO	02	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	PROCURACIÓN DE JUSTICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	50000 HAB	36-SEGURIDAD PÚBLICA D00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	4,085,302	4,085,302	4,085,302	4,085,302	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
	GASTO CORRIENTE																							
	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																							

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
56806	EQUIPAMIENTO DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD PUBLICA	18-CAJEME	CIUDAD OBREGON	URBANO	01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	CUERPO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	36-SEGURIDAD PUBLICA 100-SECRETARIA	11,714,625	11,714,625	11,714,625	11,714,625	100.0%	0	0	EQUIPO	16,148.00	16,148.00	100.0%	
56939	OPERACION POLICIAL PARA LOS CUERPOS DE SEGURIDAD PUBLICA	18-CAJEME	CIUDAD OBREGON	URBANO	01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	CUERPO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	36-SEGURIDAD PUBLICA 100-SECRETARIA	1,466,000	1,466,000	1,466,000	1,466,000	100.0%	0	0	EQUIPO	35.00	35.00	100.0%	
56748	PROFESIONALIZACION DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD PUBLICA	18-CAJEME	CIUDAD OBREGON	URBANO	01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	CUERPO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	36-SEGURIDAD PUBLICA 100-SECRETARIA	2,839,100	2,839,100	2,839,100	2,839,100	100.0%	0	0	CAPACITACION	673.00	673.00	100.0%	
175059	SUBSEMUN	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	701829 HAB CONTEO 2005	36-SEGURIDAD PUBLICA 100-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	87,108,569	87,108,569	87,108,569	84,102,897	96.5%	1,384,894	0	PAGO	4.00	4.00	100.0%	EN LOS RUBROS DE VESTUARIO, UNIFORMES, PRENDAS DE PROTECCION, CAPACITACION, SEGURIDAD PUBLICA, ADEUDOS POR EJERCICIOS ANTERIORES
PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL EN LOS ESTADOS (PAICE)																								
INVERSION																								
OBRA PUBLICA																								
REHABILITACION																								
148679	REHABILITACION DE CAMPO DE BEISBOL MANUEL GIRON RUIZ	71-BENITO JUAREZ	VILLA JUAREZ	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ	VILLA JUAREZ	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114-UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	1,769,230	1,769,230	1,769,230	1,769,230	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	EL RECURSO DE \$ 1,769,230 PERTENECE AL FONDO DE APOYO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL (FAIMUN).
APORTACIONES FEDERALES 1248 REGISTROS																								
FAEB																								
SERVICIOS PERSONALES																								
125769	OPERACION DEL SISTEMA DE EDUCACION BASICA Y NORMAL FEDERALIZADA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA	-	-	6,302,845,509	6,302,845,509	6,302,845,509	6,268,373,356	99.5%	0	0	ALUMNO	586,102.00	586,102.00	100.0%	INFORMACION ESTADISTICA DE ALUMNOS DE PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA EN TODAS SUS MODALIDADES Y SOSTENIMIENTO.
FASSA																								
178339	OPERACION DEL SISTEMA DE PROTECCION A LA SALUD EN POBLACION ABIERTA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	SSA01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE SONORA	-	-	1,482,367,016	1,399,491,234	1,399,491,234	1,217,674,096	87.0%	0	0	EGRESO HOSPITALARIO	78,817.00	70,563.00	89.5%	EL MONTO EJERCIDO PUEDE VARIAR DEBIDO A QUE ES INFORMACION PRELIMINAR PORQUE NO SE CUENTA HASTA EL MOMENTO CON EL CIERRE CONTABLE DEL EJERCICIO 2010. IGUALMENTE LAS CIFRAS REPORTADAS EN EL AVANCE DE METAS ES PRELIMINAR.
FAIS																								
FISE																								
OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO REGIONAL																								
63222	CONSERVACION DE LA RED CARRETERA ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	SE-001	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	49,740,269	49,740,269	49,740,269	49,740,269	100.0%	0	0	KILOMETRO	3,302.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FISE CICLO 2010
63232	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DEL FISE CICLO 2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	1	1	1	0	0.0%	60,736	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FISE 2010. LA JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA REPORTA RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FISE GENERADOS EN SU CUENTA BANCARIA POR LA CANTIDAD DE \$161,983.00 (SON: CIENTO SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)
FISM																								
AGUA POTABLE																								
SISTEMA DE AGUA POTABLE																								
CONSTRUCCION																								
93349	INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE COLONIA FERROCARRIL	9-ALAMOS	ALAMOS	URBANO	DIDUR 1	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIDUR MUNICIPAL	-	-	265,552	265,552	265,552	265,552	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
113461	APORTACION A LA OBRA DE LINEA DE CONDUCCION	12-BACUM	VILLA GUADALUPE	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	-	-	288,000	288,000	288,000	50,841	17.7%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
113497	INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE	12-BACUM	PRIMERO DE MAYO (CAMPO 77)	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	-	-	60,000	60,000	60,000	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	
110781	INTRODUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE, COL. NUEVA CREACION	18-CAJEME	PUEBLO YAQUI	URBANO	26-AP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	-	-	770,077	770,077	770,077	770,077	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,212.00	1,212.00	100.0%	
94873	AGUA POTABLE CALLE MIGUEL C. NORIEGA COL. ARTICULO 27	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	63,680	63,680	63,680	63,680	100.0%	0	0	METRO LINEAL	76.00	76.00	100.0%	OBRA TERMINADA
94874	AGUA POTABLE CALLE ARMADILLO	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	41,831	41,831	41,831	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	59.00	0.00	0.0%	OBRA PENDIENTE POR REALIZAR
94875	AGUA POTABLE CALLE DE LAS CRUCES COL. BELLAVISTA	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	29,697	29,697	29,697	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	50.00	0.00	0.0%	OBRA PENDIENTE POR REALIZAR
94876	AGUA POTABLE CALLE DE LOS LEONES COL. BELLA VISTA	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	157,308	157,308	157,308	157,308	100.0%	0	0	METRO LINEAL	179.00	179.00	100.0%	OBRA TERMINADA
94877	AGUA POTABLE CALLE LEY 217 COL. ARTICULO 27	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	54,085	54,085	54,085	54,085	100.0%	0	0	METRO LINEAL	59.00	59.00	100.0%	OBRA TERMINADA
94878	AGUA POTABLE CALLE LOS CAHTAS Y APACHES	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	614,955	614,955	614,955	614,955	100.0%	0	0	METRO LINEAL	0.00	0.00	0.0%	OBRA TERMINADA
94879	AGUA POTABLE CALLE OSA MAYOR COL. COLINAS DEL SOL	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	158,769	158,769	158,769	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	140.00	0.00	0.0%	OBRA PENDIENTE POR REALIZAR
94880	AGUA POTABLE CALLE PRIVADA BAVISPE COL. HEROES	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	153,501	153,501	153,501	153,501	100.0%	0	0	METRO LINEAL	170.45	170.45	100.0%	OBRA TERMINADA
94881	AGUA POTABLE CALLE XIXIMES COLLUIS DONALDO COLOSIO	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	155,291	155,291	155,291	155,291	100.0%	0	0	METRO LINEAL	242.00	242.00	100.0%	OBRA TERMINADA
140554	INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MAYOR FELIX ROMERO	57-SAN PEDRO DE LA CUEVA	SAN PEDRO DE LA CUEVA	URBANO	10	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	7,260	7,260	7,260	7,260	100.0%	0	0	RED DE DISTRIBUCION	1.00	1.00	100.0%	
AMPLIACION																								
120918	AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	16-BENJAMIN HILL	BENJAMIN HILL	URBANO	14	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	11,600	11,600	11,600	11,600	100.0%	0	0	RED DE DISTRIBUCION	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
110755	AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, COL. NUEVA CREACIÓN	18-CAJEME	PROVIDENCIA	RURAL	25-AP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	475,908	475,908	475,908	475,908	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,604.00	1,604.00	100.0%	
112028	AMPL. DE RED DE AGUA POTABLE EN COL. 21 DE JULIO EN EL SALITRAL	26-ETCHOJOA	EL SALITRAL	RURAL	5-06-6107-304	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	-	-	131,900	131,900	131,900	131,900	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
111999	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN COL. JARDINES EN BACOBAMPO	26-ETCHOJOA	BACOBAMPO	URBANO	5-06-6107-297	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	-	-	300,000	300,000	300,000	300,000	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
41411	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	33-HUATABAMPO	LA ROSITA	RURAL	01-AP-108	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	ADMINISTRACION DIRECTA	-	-	491,000	491,000	491,000	491,000	100.0%	0	0	METRO LINEAL	300.00	0.00	0.0%	CAMBIO PRESUPUESTO INICIAL/5000 FINAL 0
41413	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	33-HUATABAMPO	SAHUARAL DE OTERO (SAHUARAL DE ABAJO)	RURAL	01-AP-107	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	ADMINISTRACION DIRECTA	-	-	28,000	28,000	28,000	28,000	100.0%	0	0	METRO LINEAL	100.00	100.00	100.0%	
41414	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE C. 5 DE MAYO COLLAZARO CARDENAS	33-HUATABAMPO	HUATABAMPO	URBANO	01-AP-111	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	ADMINISTRACION DIRECTA	-	-	135,705	135,705	135,705	135,705	100.0%	0	0	METRO LINEAL	283.00	207.00	73.1%	CAMBIO PRESUPUESTO INICIAL 58000 FINAL 123131 CAMBIO NOMBRE DE LA OBRA A CALLE 5 DE MAYO COL. LAZARO CARDENAS 01-AP-111
102034	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE	45-OPODEPE	QUEROBABI	RURAL	4	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	47,000	47,000	47,000	46,264	98.4%	0	0	SISTEMA	47,000.00	46,264.00	98.4%	OBRA CONCLUIDA
62079	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	47-PITQUITO	PITQUITO	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIR DE OBRAS PUBLICAS	-	-	29,689	29,689	29,689	29,689	100.0%	0	0	METRO LINEAL	446.00	446.00	100.0%	
115238	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	71-BENITO JUAREZ	AGUA BLANCA	RURAL	22	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ	-	-	150,000	150,000	150,000	150,000	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,000.00	1,000.00	100.0%	
114216	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	71-BENITO JUAREZ	VILLA JUAREZ	URBANO	04	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ	-	-	341,903	341,903	341,903	341,903	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,650.00	1,650.00	100.0%	
	MANTENIMIENTO																							
93437	MANTENIMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE RURAL	3-ALAMOS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	DIDUR-2	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIDUR MUNICIPAL	-	-	1,374,158	1,374,158	1,374,158	1,374,158	100.0%	0	0	SISTEMA	45.00	45.00	100.0%	LA META INICIAL EN CUANTO A RECURSO Y META SE REDUJERON, YA QUE FUERON MENORES LOS PROBLEMAS DE FUGAS Y DESABASTO
	REHABILITACION																							
84838	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE AGUILA, COL. AVES DEL CASTILLO	18-CAJEME	CIUDAD OBREGON	URBANO	9-AP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	460,245	460,245	460,245	460,245	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,161.00	1,161.00	100.0%	
83497	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE AGUSTIN LARA, COL. CAJEME	18-CAJEME	CIUDAD OBREGON	URBANO	5-AP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	195,781	195,781	195,781	195,781	100.0%	0	0	METRO LINEAL	197.00	197.00	100.0%	
110602	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE JOSÉ AGUILERA	18-CAJEME	MARTE R. GÓMEZ (TOBARITO)	URBANO	22-AP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	547,853	547,853	547,853	547,853	100.0%	0	0	METRO LINEAL	672.00	672.00	100.0%	
83674	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE PASCUAL OROZCO Y OTRAS, COL. CAJEME	18-CAJEME	CIUDAD OBREGON	URBANO	6-AP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	568,435	568,435	568,435	568,435	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,013.00	1,013.00	100.0%	
110532	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LAS CALLES MIGUEL HIDALGO Y PIPLA, ZONA URBANA 19 DE NOVIEMBRE	18-CAJEME	MARTE R. GÓMEZ (TOBARITO)	URBANO	21-AP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	351,016	351,016	351,016	351,016	100.0%	0	0	METRO LINEAL	792.00	792.00	100.0%	
105652	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LAS CALLES AGUASCALIENTES Y ÁLVARO OBREGÓN	18-CAJEME	ESPERANZA	URBANO	17-AP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	205,363	205,363	205,363	205,363	100.0%	0	0	METRO LINEAL	353.00	353.00	100.0%	
112396	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LAS CALLES GRACIANO SÁNCHEZ Y MAXIMILIANO R. LÓPEZ	18-CAJEME	PUEBLO YAQUI	URBANO	28-AP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	167,906	167,906	167,906	167,906	100.0%	0	0	METRO LINEAL	485.00	485.00	100.0%	
101205	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LAS CALLES GUADALUPE VICTORIA Y ARGENTINA	18-CAJEME	COCORIT	URBANO	13-A	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	265,939	265,939	265,939	265,939	100.0%	0	0	METRO LINEAL	634.00	634.00	100.0%	
110637	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE VARIAS CALLES	18-CAJEME	PROVIDENCIA	RURAL	23-AP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	154,919	154,919	154,919	154,919	100.0%	0	0	METRO LINEAL	447.00	447.00	100.0%	
83141	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LEANDRO SOTO GALINDO Y OTRAS, COL. SONORA	18-CAJEME	CIUDAD OBREGON	URBANO	4-AP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	65,419	65,419	65,419	65,419	100.0%	0	0	METRO LINEAL	583.00	583.00	100.0%	
110804	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE AGUILAS SERDAN	18-CAJEME	PUEBLO YAQUI	URBANO	27-AP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	166,555	166,555	166,555	166,555	100.0%	0	0	METRO LINEAL	535.00	535.00	100.0%	
110427	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE GUERRERO	18-CAJEME	ESPERANZA	URBANO	18-AP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	441,092	441,092	441,092	441,092	100.0%	0	0	METRO LINEAL	445.00	445.00	100.0%	
83936	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE JUAN DE LA BARRERA, COL. LIBERTAD	18-CAJEME	CIUDAD OBREGON	URBANO	7-AP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	136,790	136,790	136,790	136,790	100.0%	0	0	METRO LINEAL	180.00	180.00	100.0%	
105756	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PÁNFILO LARA, COL. HOGAR Y PATRIMONIO	18-CAJEME	ESPERANZA	URBANO	16-AP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	250,499	250,499	250,499	250,499	100.0%	0	0	METRO LINEAL	353.00	353.00	100.0%	
83013	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COL. EUSEBIO FCO. KINO	18-CAJEME	CIUDAD OBREGON	URBANO	3-AP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	157,361	157,361	157,361	157,361	100.0%	0	0	METRO LINEAL	364.00	364.00	100.0%	
84567	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COL. MAXIMILIANO R. LÓPEZ	18-CAJEME	CIUDAD OBREGON	URBANO	8-AP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	430,014	430,014	430,014	430,014	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,316.00	1,316.00	100.0%	
96708	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COL. RUSSO VOGEL	18-CAJEME	CIUDAD OBREGON	URBANO	10-AP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	-	-	757,150	757,150	757,150	757,150	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,377.00	1,377.00	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
105693	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES INDEPENDENCIA, JUSTO SIERRA, URUGUAY Y PESQUEIRA	18-CAJEME	COCORIT	URBANO	15-AP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGIA	-	-	621,649	621,649	621,649	621,649	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,516.00	1,516.00	100.0%	
110686	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES PUEBLO YAQUI, ESPERANZA Y REALITO, COL. SEVERO GIRÓN	18-CAJEME	PROVIDENCIA	RURAL	24-AP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGIA	-	-	372,788	372,788	372,788	372,788	100.0%	0	0	METRO LINEAL	548.00	548.00	100.0%	
96912	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES TULIPANES Y JAZMINES, COL. MAXIMILIANO R. LÓPEZ	18-CAJEME	CIUDAD OREGON	URBANO	11-AP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGIA	-	-	128,520	128,520	128,520	128,520	100.0%	0	0	METRO LINEAL	240.00	240.00	100.0%	
113169	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE	20-CARBO	CARBO	URBANO	10	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	-	-	53,101	53,101	53,101	53,101	100.0%	0	0	RED DE DISTRIBUCION	1.00	1.00	100.0%	
124440	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CUCURPE	22-CUCURPE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	CU-05-6107/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	-	-	130,000	130,000	130,000	111,049	85.4%	0	0	SISTEMA	0.00	0.00	0.0%	APLICAMOS EL RECURSO ASIGNADO A VIVIENDA YA QUE NO LIBERARON LOS RECURSOS PARA ESAS OBRAS POR LOS OTROS FONDOS A COMPLETAR Y MEJOR SE REALIZO ESTA OBRA QUE ES DE VITAL IMPORTANCIA PARA LO HABITANTES DEL MUNICIPIO
112014	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	26-ETCHOJOA	MABEJAQUI	RURAL	5-06-6107-301	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	-	-	100,000	100,000	100,000	100,000	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
111985	REHAB. DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE BACOBAMPO	26-ETCHOJOA	BACOBAMPO	URBANO	5-06-6107-296	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	-	-	498,291	498,291	498,291	498,291	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
112005	REHAB. DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE BASCONCOBE	26-ETCHOJOA	BASCONCOBE	URBANO	5-06-6107-299	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	-	-	500,000	500,000	500,000	500,000	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
112003	REHAB. DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE BUAYSIACOBE	26-ETCHOJOA	BUAYSIACOBE	URBANO	5-06-6107-298	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	-	-	300,000	300,000	300,000	300,000	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
111993	REHAB. DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE ETCHOJOA	26-ETCHOJOA	ETCHOJOA	URBANO	5-06-6107-261	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	-	-	499,900	499,900	499,900	499,900	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
41415	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE SAN CARLOS	33-HUATABAMPO	HUATABAMPO	URBANO	01-AP-115	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	ADMINISTRACION DIRECTA	-	-	86,500	86,500	86,500	86,500	100.0%	0	0	METRO LINEAL	120.00	120.00	100.0%	CAMBIO PRESUPUESTO. INICIAL 75000 FINAL 52700 CAMBIO EN LOS MIL DE 100 A 120
157930	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	37-MAZATAN	MAZATAN	URBANO	2	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	48,250	48,250	48,250	48,250	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA
157866	REHABILITACION RED DE AGUA POTABLE	37-MAZATAN	MAZATAN	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	14,500	14,500	14,500	14,500	100.0%	0	0	METRO LINEAL	41.43	41.43	100.0%	OBRA CONCLUIDA
158402	REHABILITACION DE EQUIPO DE BOMBEO AGUA POTABLE	40-NACORI CHICO	NACORI CHICO	URBANO	NACC/FISM0 20-2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	7,000	7,000	7,000	7,000	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
129946	REHABILITACION DE LINEA DE AGUA EN CUESTA DE CASTILLO NACOZARI DE GARCIA SONORA	41-NACOZARI DE GARCIA	NACOZARI DE GARCIA	URBANO	NACZ/FISM1 7-2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE NACOZARI DE GARCIA SONORA	-	-	252,671	252,671	252,671	252,671	100.0%	0	0	LINEA DE CONDUCCION	1.00	1.00	100.0%	
129872	REHABILITACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN LAS TINAJAS DE NACOZARI DE GARCIA SONORA	41-NACOZARI DE GARCIA	NACOZARI DE GARCIA	URBANO	NACZ/FISM1 2-2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE NACOZARI DE GARCIA SONORA	-	-	257,954	257,954	257,954	257,954	100.0%	0	0	METRO LINEAL	100.00	100.00	100.0%	
100792	REHABILITACION RED DE AGUA POTABLE	45-OPODEPE	QUEROBABI	RURAL	1	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	114,200	114,200	114,200	114,152	100.0%	0	0	RED DE DISTRIBUCION	114,200.00	114,152.00	100.0%	OBRA TERMINADA
101633	REHABILITACION SISTEMA AGUA POTABLE	45-OPODEPE	MERÉSICHIC	RURAL	3	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	6,295	6,295	6,295	6,580	104.5%	0	0	SISTEMA	6,295.00	6,580.00	104.5%	OBRA CONCLUIDA
101254	REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE	45-OPODEPE	OPODEPE	URBANO	2	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	4,500	4,500	4,500	4,500	100.0%	0	0	SISTEMA	4,500.00	4,500.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA
120651	REHABILITACION LINEA DE CONDUCCION AGUA POTABLE CALLE BENITO JUAREZ FINAL SUR	52-SAHUARIPA	SAHUARIPA	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	98,934	98,934	98,934	98,780	99.8%	0	0	LINEA DE CONDUCCION	1.00	1.00	100.0%	
120690	SUSTITUCION LINEA DE AGUA POTABLE COLONIA BICENTENARIO	52-SAHUARIPA	SAHUARIPA	URBANO	33	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	1,371	1,371	1,371	1,371	100.0%	0	0	LINEA DE CONDUCCION	1.00	1.00	100.0%	
91508	REHABILITACION Y AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	59-SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	URBANO	012010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	SERVICIOS PUBLICOS	-	-	74,549	74,549	74,549	74,549	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA
161781	REHABILITACION EQUIPOS DE BOMBEO	65-TUBUTAMA	TUBUTAMA	URBANO	102	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	110,000	110,000	110,000	110,000	100.0%	0	0	EQUIPO	4.00	4.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA
161760	REHABILITACION RED DE AGUA POTABLE LA SANGRE	65-TUBUTAMA	LA SANGRE VIEJA	RURAL	101	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	6,650	6,650	6,650	6,650	100.0%	0	0	METRO LINEAL	20.00	20.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA
93429	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE COMUNIDAD RANCHO VIEJO	66-URES	RANCHO VIEJO	RURAL	08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	81,578	81,578	81,578	81,578	100.0%	0	0	RED DE DISTRIBUCION	1.00	1.00	100.0%	
156021	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	68-VILLA PESQUEIRA	VILLA PESQUEIRA (MÁTAPE)	URBANO	101	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	42,770	42,770	42,770	42,770	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA
159761	REHABILITACION RED DE AGUA POTABLE	69-YECORA	SAN NICOLAS	RURAL	101	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	492,284	492,284	492,284	492,284	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,000.00	1,000.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA
159801	REHABILITACION RED DE AGUA POTABLE CUREA	69-YECORA	CUREA	RURAL	102	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	309,453	309,453	309,453	309,453	100.0%	0	0	METRO LINEAL	600.00	600.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA
141663	REHABILITACION LINEA DE ALIMENTACION HIDRAULICA DOTACION DE AGUA AMPLIACION	72-SAN IGNACIO EL MUERTO	EL POLVORÓN	RURAL	389	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-	-	2,484	2,484	2,484	2,484	100.0%	0	0	METRO LINEAL	100.00	100.00	100.0%	
41416	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EL MECHON (COL. UNION) PLANTA POTABILIZADORA	33-HUATABAMPO	HUATABAMPO	URBANO	01-AP-106	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	ADMINISTRACION DIRECTA	-	-	63,750	63,750	63,750	63,750	100.0%	0	0	METROS CUBICOS	360.00	360.00	100.0%	SE MODIFICO EL COSTO TOTAL ANUAL DE LA OBRA
41419	REHABILITACION DE PLANTA POTABILIZADORA	33-HUATABAMPO	LOMA DE ETCHOROPPO	URBANO	01-AP-105	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	ADMINISTRACION DIRECTA	-	-	158,000	158,000	158,000	158,000	100.0%	0	0	PLANTA	1.00	1.00	100.0%	
41422	REHABILITACION DE PLANTA POTABILIZADORA	33-HUATABAMPO	MOCHIBAMPO	RURAL	01-AP-102	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	ADMINISTRACION DIRECTA	-	-	242,266	242,266	242,266	242,266	100.0%	0	0	PLANTA	1.00	0.45	45.0%	CAMBIO PRESUPUESTO. INICIAL 90000 FINAL 242266

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
41423	REHABILITACION DE PLANTA POTABILIZADORA	33-HUATABAMPO	MOCHIBAMPO	RURAL	05-ELR-502	FIES-FEIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	ADMINISTRACION DIRECTA	-	-	564,017	564,017	564,017	564,017	100.0%	0	0	PLANTA	11.00	0.00	0.0%	
41424	REHABILITACION DE PLANTA POTABILIZADORA ETCHOROPO POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE MANTENIMIENTO	33-HUATABAMPO	LOMA DE ETCHOROPO	URBANO	01-AP-104	FIES-FEIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	AGUA	ENTIDAD MUNICIPAL	ADMINISTRACION DIRECTA	-	-	289,000	289,000	289,000	289,000	100.0%	0	0	PLANTA	1.00	0.00	0.0%	
158003	PILA Y POZO DE AGUA POTABLE	40-NACORI CHICO	NACORI CHICO	URBANO	NACC/FISM17-2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	9,550	9,550	9,550	9,550	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	
120652	INSTALACION DE ARRANCADOR EN POZO DE AGUA POTABLE EN MESITA C	52-SAHUARIPA	MESA DE LA CUEVA	RURAL	22	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	2,900	2,900	2,900	2,900	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	
112975	REHABILITACION DE POZO AGUA POTABLE NUMERO 2	20-CARBO	CARBO	URBANO	04	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	19,000	19,000	19,000	19,000	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	
108626	REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE EN DELEGACION CUBA, ONAVAS SONORA EQUIPAMIENTO	44-ONAVAS	CUBA	RURAL	01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	49,258	49,258	49,258	49,258	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	
120653	REPARACION Y EQUIPAMIENTO DE EQUIPO DE BOMBO DE AGUA POTABLE PILA NORTE	52-SAHUARIPA	SAHUARIPA	URBANO	06	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	23,896	23,896	23,896	23,896	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	
130974	EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA	72-SAN IGNACIO RIO MUERTO	URBALEJO	RURAL	370	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-	-	141,580	141,580	141,580	141,580	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	
129144	REEQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA	72-SAN IGNACIO RIO MUERTO	BACHOMOBAMPO	RURAL	366	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-	-	16,144	16,144	16,144	16,144	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	
143127	REEQUIPAMIENTO DE POZO LLANO ZARAGOZA DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE CONSTRUCCION	72-SAN IGNACIO RIO MUERTO	SAN IGNACIO RIO MUERTO	URBANO	394	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-	-	25,000	25,000	25,000	25,000	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	
93489	CONSTRUCCION DE PILA ALMACENAMIENTO SAN BERNARDO	3-ALAMOS	SAN BERNARDO	RURAL	DIDUR 27	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIDUR MUNICIPAL	-	-	126,963	126,963	126,963	126,963	100.0%	0	0	TANQUE	1.00	1.00	100.0%	
41426	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO REHABILITACION	33-HUATABAMPO	CITAVARO	RURAL	01-AP-114	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD FEDERAL	ADMINISTRACION DIRECTA	-	-	638,931	638,931	638,931	638,931	100.0%	0	0	TANQUE	1.00	0.25	25.0%	CAMBIO PRESUPUESTO. INICIAL 700000 FINAL 638931
112019	REHAB. DE TINACO DE ALMACENAMIENTO	26-ETCHOJOA	MIL HECTAREAS	RURAL	5-06-6107-302	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	-	-	100,000	100,000	100,000	100,000	100.0%	0	0	TINACO	1.00	1.00	100.0%	
41427	REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO TOMA DOMICILIARIA	33-HUATABAMPO	LOS TOLTECAS	RURAL	01-AP-112	FIES-FEIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	AGUA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	ADMINISTRACION DIRECTA	-	-	35,000	35,000	35,000	35,000	100.0%	0	0	TANQUE	35,000.00	8,088.00	23.1%	
120654	REHABILITACION DE TOMAS DE AGUA POTABLE EN AVENIDA ANGEL SERRANO DE SAHUARIPA	52-SAHUARIPA	SAHUARIPA	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	10,183	10,183	10,183	10,183	100.0%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	1.00	1.00	100.0%	
120655	REHABILITACION DE TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE EN AVENIDA FERNANDO A PAREDES	52-SAHUARIPA	SAHUARIPA	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	7,383	7,383	7,383	7,383	100.0%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	1.00	1.00	100.0%	
120656	SUSTITUCION DE TOMAS DOMICILIARIAS EN SEHUADEHUACHI	52-SAHUARIPA	SEGUADHUACHI	RURAL	21	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	17,800	17,800	17,800	17,800	100.0%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	1.00	1.00	100.0%	
120657	SUSTITUCION DE TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE ESPARZA EN SAHUARIPA	52-SAHUARIPA	SAHUARIPA	URBANO	04	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	15,286	15,286	15,286	15,286	100.0%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	1.00	1.00	100.0%	
120658	SUSTITUCION DE TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE JUAREZ FINAL EN SAHUARIPA	52-SAHUARIPA	SAHUARIPA	URBANO	05	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	5,400	5,400	5,400	5,400	100.0%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	1.00	1.00	100.0%	
105773	REHABILITACION DE 11 TOMAS DE AGUA POTABLE EN AV. DEL RIO ENTRE AGUSTIN RODRIGUEZ Y C. 12	58-SANTA ANA	SANTA ANA	URBANO	2	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA	-	-	69,682	69,682	69,682	69,682	100.0%	113	113	TOMAS DOMICILIARIAS	11.00	11.00	100.0%	
105774	REHABILITACION DE 35 TOMAS DE AGUA POTABLE EN AVENIDA MARTIRES DE 1906 OTRAS OBRAS DE AGUA POTABLE OTROS	58-SANTA ANA	SANTA ANA	URBANO	15	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO	-	-	11,288	11,288	11,288	11,288	100.0%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	35.00	35.00	100.0%	
118657	REHABILITACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, BACHEO DE CALLES Y GUARNICION	7-ATIL	ATIL	URBANO	04	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-	-	114,255	114,255	114,255	114,255	100.0%	0	0	RED DE DISTRIBUCION	12.00	12.00	100.0%	
84071	AGUA POTABLE	23-CUMPAS	CUMPAS	URBANO	DIME/03	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DDE CUMPAS DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL Y ECOLOGIA	-	-	3,755	3,755	3,755	3,755	100.0%	0	0	FAMILIA	30.00	30.00	100.0%	
158004	CERCADO DE TINACOS Y POZOS	40-NACORI CHICO	NACORI CHICO	URBANO	NACC/FISM15-2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	1,750	1,750	1,750	1,750	100.0%	0	0	CERCOS	1.00	1.00	100.0%	
129831	REHABILITACION DE GALERIA FILTRANTE DE SISTEMA DE AGUA DE NACOZARI DE GARCIA SONORA	41-NACOZARI DE GARCIA	NACOZARI DE GARCIA	URBANO	NACC2/FISM10-2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE NACOZARI DE GARCIA SONORA	-	-	215,000	215,000	215,000	215,000	100.0%	0	0	UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	
94882	AGUA POTABLE CALLE CAMPECHE COL. DEL VALLE	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	212,093	212,093	212,093	212,093	100.0%	0	0	METRO LINEAL	224.00	224.00	100.0%	OBRA TERMINADA
94883	AGUA POTABLE CALLE EDO. DE GUERRERO, AND. GUERRERO, AND. DURANGO Y AND. CHIHUAHUA COL. DIANA LAURA	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	242,548	242,548	242,548	242,548	100.0%	0	0	METRO LINEAL	273.00	273.00	100.0%	OBRA TERMINADA
94884	AGUA POTABLE CALLE JABALINES COL. BELLAVISTA	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	134,978	134,978	134,978	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	272.00	272.00	100.0%	OBRA PENDIENTE DE REALIZAR
94885	AGUA POTABLE CALLE MARIANO ARISTA COL. MUNICIPAL	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	224,345	224,345	224,345	224,345	100.0%	0	0	METRO LINEAL	80.00	80.00	100.0%	OBRA TERMINADA
94886	AGUA POTABLE CALLE TERESA ARTEAGA	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	159,377	159,377	159,377	159,377	100.0%	0	0	METRO LINEAL	80.00	80.00	100.0%	OBRA TERMINADA
94887	AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES SAN ANTONIO COL. LAS TORRES	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	484,288	484,288	484,288	484,288	100.0%	0	0	METRO LINEAL	80.00	80.00	100.0%	OBRA TERMINADA

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24													
94888	ALCANTARILLADO CALLE BARRANCOS COL. BELLAVISTA	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	49,847	49,847	49,847	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	33.00	0.00	0.0%	OBRA PENDIENTE DE REALIZAR
94889	ALCANTARILLADO CALLE BLAS CHUMACERO COL. CTS-CROC	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	126,295	126,295	126,295	126,295	100.0%	0	0	METRO LINEAL	147.00	147.00	100.0%	OBRA TERMINADA
94890	ALCANTARILLADO CALLE DE LAS CRUCES COL. BELLAVISTA	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	36,049	36,049	36,049	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	40.00	0.00	0.0%	OBRA PENDIENTE DE REALIZAR
94891	ALCANTARILLADO CALLE HOKANOS AVE. TECNOLÓGICO COL. REPRESO	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	590,044	590,044	590,044	590,044	100.0%	0	0	METRO LINEAL	275.00	275.00	100.0%	OBRA TERMINADA
94892	ALCANTARILLADO CALLE JABALES COL. BELLAVISTA	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	86,666	86,666	86,666	86,666	100.0%	0	0	METRO LINEAL	272.00	272.00	100.0%	OBRA TERMINADA
94893	ALCANTARILLADO CALLE LEY 217 COL. ARTICULO 27	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	104,581	104,581	104,581	104,581	100.0%	0	0	METRO LINEAL	60.00	93.00	155.0%	OBRA TERMINADA
94894	ALCANTARILLADO CALLE LOS MOJAVES COL. LUIS DONALDO COLOSIO	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	296,920	296,920	296,920	296,920	100.0%	0	0	METRO LINEAL	345.00	345.00	100.0%	OBRA TERMINADA
94895	ALCANTARILLADO CALLE LUIS BASURTO FINAL	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	40,696	40,696	40,696	40,696	100.0%	0	0	METRO LINEAL	0.00	0.00	0.0%	OBRA TERMINADA
94896	ALCANTARILLADO CALLE MANUEL RANGEL COL. JARDINES DEL BOSQUE	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	380,912	380,912	380,912	380,912	100.0%	0	0	METRO LINEAL	482.00	482.00	100.0%	OBRA TERMINADA
94897	ALCANTARILLADO CALLE MUNICIPIO DE GUASAVE COL. ROSARITO	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	0	0	0	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	0.00	0.00	0.0%	OBRA CANCELADA
94898	ALCANTARILLADO CALLE SIERRA VENTANA, SIERRA GIGANTA Y SIERRA PLOMA	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	218,736	218,736	218,736	218,736	100.0%	0	0	METRO LINEAL	258.00	258.00	100.0%	OBRA TERMINADA
94899	ALCANTARILLADO CALLE TERRITORIO NACIONAL Y ROVIROSA COL. ARTICULO 27	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	353,751	353,751	353,751	353,751	100.0%	0	0	METRO LINEAL	228.00	228.00	100.0%	OBRA TERMINADA
94900	ALCANTARILLADO CALLE XIXIMES COL. LUIS DONALDO COLOSIO	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	153,949	153,949	153,949	153,949	100.0%	0	0	METRO LINEAL	200.00	200.00	100.0%	OBRA TERMINADA
145201	REHABILITACION DE BOMBA DE AGUA POTABLE	72-SAN IGNACIO RIO MUERTO	LA DEMOCRACIA	RURAL	376	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-	-	15,508	15,508	15,508	15,508	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	EQUIPAMIENTO DE BOMBA DE AGUA DE EJIDO LA DEMOCRACIA
	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																							
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL																							
	CONSTRUCCION																							
93571	INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO COLONIA 11 DE OCTUBRE	3-ALAMOS	ALAMOS	URBANO		DIDUR 3	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIDUR MUNICIPAL	-	-	1,264,759	1,264,759	1,264,759	1,264,759	100.0%	0	0	RED	1.00	1.00	100.0%	
113762	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS	12-BACUM	BACUM	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	-	-	386,215	386,215	386,215	0	0.0%	0	0	RED	1.00	0.00	0.0%	
158005	CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL Y ALCANTARILLADO	40-NACORI CHICO	NACORI CHICO	URBANO		NACC/FISMO 4-2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	51,239	51,239	51,239	51,239	100.0%	0	0	COLECTOR	1.00	1.00	100.0%	
	MANTENIMIENTO																							
129746	MANTENIMIENTO A ALCANTARILLA PLUVIAL DE NACOZARI DE GARCIA SONORA	41-NACOZARI DE GARCIA	NACOZARI DE GARCIA	URBANO		NACZ/FISMO 8-2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE NACOZARI DE GARCIA SONORA	-	-	63,630	63,630	63,630	63,630	100.0%	0	0	ALCANTARILLA	1.00	1.00	100.0%	
	REHABILITACION																							
134582	ENCAUSAMIENTO DE RIO EN BAMORI	5-ARIVECHI	BAMORI	RURAL	07	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	DESZOLVE	1.00	1.00	100.0%	
41428	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE NICOLAS BRAVO/ GUERRERO Y GALEANA	33-HUATABAMPO	HUATABAMPO	URBANO		02-SD-200	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	CONTRATISTA	-	-	138,000	138,000	138,000	138,000	100.0%	0	0	RED	140.00	139.00	99.3%	
157964	REHABILITACION RED DE DRENAJE	37-MAZATAN	MAZATAN	URBANO	3	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	5,000	5,000	5,000	5,000	100.0%	0	0	SUBCOLECTOR	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO																							
	CONSTRUCCION																							
136444	INTRODUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO COL. CEMENTERIO VIEJO	11-BACOACHI	BACOACHI	URBANO		BACO/FISMO 15-2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	152,186	152,186	152,186	152,186	100.0%	0	0	METRO LINEAL	291.00	291.00	100.0%	
113668	INTRODUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO	12-BACUM	PRIMERO DE MAYO (CAMPO 77)	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	-	-	100,000	100,000	100,000	0	0.0%	0	0	RED	1.00	0.00	0.0%	
113540	INTRODUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO	12-BACUM	SAN JOSE DE BACUM	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	-	-	100,000	100,000	100,000	0	0.0%	0	0	RED	1.00	0.00	0.0%	
113583	INTRODUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN COL. VIVAH	12-BACUM	EJIDO JAVIER MINA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	-	-	100,000	100,000	100,000	0	0.0%	0	0	RED	1.00	0.00	0.0%	
120919	INTRODUCCION DE DRENAJE EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN BENJAMIN HILL	16-BENJAMIN HILL	BENJAMIN HILL	URBANO	13	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	74,012	74,012	74,012	74,012	100.0%	0	0	RED	1.00	1.00	100.0%	
110500	INTRODUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	18-CAJEME	CENTAURO DEL NORTE	RURAL	20	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	-	-	2,884,376	2,884,376	2,884,376	2,884,376	100.0%	0	0	METRO LINEAL	7,391.00	7,391.00	100.0%	
110791	INTRODUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, COL. NUEVA CREACION	18-CAJEME	PUEBLO YAQUI	URBANO	26-DR	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	-	-	722,016	722,016	722,016	722,016	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,270.00	1,270.00	100.0%	
112976	CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE SINALOA	20-CARBO	CARBO	URBANO	06	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	134,639	134,639	134,639	134,639	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
140685	CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE COLOSIO	57-SAN PEDRO DE LA CUEVA	SAN PEDRO DE LA CUEVA	URBANO	14	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	50,380	50,380	50,380	50,380	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
140661	CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE JESUS GARCIA	57-SAN PEDRO DE LA CUEVA	SAN PEDRO DE LA CUEVA	URBANO	13	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	50,800	50,800	50,800	50,800	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
140627	CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE MAYOR FELIX ROMERO	57-SAN PEDRO DE LA CUEVA	SAN PEDRO DE LA CUEVA	URBANO	12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	144,750	144,750	144,750	144,750	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
140579	CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE SIN NOMBRE	57-SAN PEDRO DE LA CUEVA	SAN PEDRO DE LA CUEVA	URBANO	11	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	31,250	31,250	31,250	31,250	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
	AMPLIACION																							
110769	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, COL. NUEVA CREACION	18-CAJEME	PROVIDENCIA	RURAL	25-DR	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGIA	-	-	713,863	713,863	713,863	713,863	100.0%	0	0	METRO LINEAL	985.00	985.00	100.0%	
94463	ALCANTARILLADO, DRENAJES	23-CUMPAS	CUMPAS	URBANO	DIME/04	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CUMPAS DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL Y ECOLOGIA	-	-	74,636	74,636	74,636	74,636	100.0%	0	0	OBRA	2.00	2.00	100.0%	
145210	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE MOCTEZUMA	25-EMPALME	EMPALME	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE EMPALME	-	-	576,471	576,471	576,471	576,471	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,152.00	1,152.00	100.0%	
41429	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA UNION (EL MECHON)	33-HUATABAMPO	HUATABAMPO	URBANO	02-SD-211	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	ADMINISTRACION DIRECTA	-	-	359,281	359,281	359,281	359,281	100.0%	0	0	METRO LINEAL	400.00	400.00	100.0%	CAMBIO PRESUPUESTO. INICIAL ERA 439,697 EL FINAL ES 359,281
129631	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN COL. ALAMEDA DE NACOZARI DE GARCIA SONORA	41-NACOZARI DE GARCIA	NACOZARI DE GARCIA	URBANO	NACZ/FISM0 2-2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE NACOZARI DE GARCIA SONORA	-	-	231,569	231,569	231,569	231,569	100.0%	0	0	METRO LINEAL	300.00	300.00	100.0%	
103555	AMPLIACION RE DE ALCANTARILLADO	45-OPODEPE	MERESICHIC	RURAL	10	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	56,500	56,500	56,500	56,500	100.0%	0	0	RED	56,500.00	56,368.00	99.8%	OBRA CONCLUIDA
103222	AMPLIACION RED DE ALCANTARILLADO	45-OPODEPE	QUEROBABI	RURAL	9	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	17,741	17,741	17,741	17,740	100.0%	0	0	RED	17,141.00	17,741.00	103.5%	OBRA CONCLUIDA
115162	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO	71-BENITO JUAREZ	AGUA BLANCA	RURAL	19	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ	-	-	400,000	400,000	400,000	400,000	100.0%	0	0	METRO LINEAL	800.00	800.00	100.0%	800 ML Y 20 DESCARGAS
115044	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO	71-BENITO JUAREZ	COLONIA JECOPACO	RURAL	16	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ	-	-	150,000	150,000	150,000	150,000	100.0%	0	0	METRO LINEAL	250.00	250.00	100.0%	SON 250 MLE INCLUYE 20 DESCARGAS DOMICILIARIAS
114257	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO	71-BENITO JUAREZ	VILLA JUAREZ	URBANO	06	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ	-	-	350,000	350,000	350,000	350,000	100.0%	0	0	METRO LINEAL	600.00	600.00	100.0%	
	MANTENIMIENTO																							
129680	MANTENIMIENTO DE DRENAJE EN COL. 3 ALAMOS DE NACOZARI DE GARCIA SONORA	41-NACOZARI DE GARCIA	NACOZARI DE GARCIA	URBANO	NACZ/FISM0 6-2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE NACOZARI DE GARCIA SONORA	-	-	118,936	118,936	118,936	118,936	100.0%	0	0	METRO LINEAL	100.00	100.00	100.0%	
120659	SUSTITUCION DE ALCANTARILLADO EN CALLE EMILIANO ZAPATA	52-SAHUARIPA	SAHUARIPA	URBANO	24	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	36,650	36,650	36,650	36,650	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
120660	SUSTITUCION DE DRENAJE C ESTEBAN CORONADO	52-SAHUARIPA	SAHUARIPA	URBANO	23	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	75,506	75,506	75,506	75,506	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
	REHABILITACION																							
134583	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO EN ARIVECHI	5-ARIVECHI	ARIVECHI	URBANO	4	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	3,000	3,000	3,000	3,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
134584	REHABILITACION DE DRENAJE EN ARIVECHI	5-ARIVECHI	ARIVECHI	URBANO	06	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	4,700	4,700	4,700	4,700	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
113797	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO	12-BACUM	BACUM	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	-	-	200,000	200,000	200,000	106,976	53.5%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
93046	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. EUSEBIO FCO. KINO	18-CAJEME	CIUDAD OBREGON	URBANO	3-DR	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGIA	-	-	350,953	350,953	350,953	350,953	100.0%	0	0	METRO LINEAL	498.00	498.00	100.0%	
94707	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COL. MAXIMILIANO R. LOPEZ	18-CAJEME	CIUDAD OBREGON	URBANO	9-DR	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGIA	-	-	1,337,618	1,337,618	1,337,618	1,337,618	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,182.00	1,182.00	100.0%	
94932	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE AGUILA, COL. AVES DEL CASTILLO	18-CAJEME	CIUDAD OBREGON	URBANO	9-DR	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGIA	-	-	919,335	919,335	919,335	919,335	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,034.00	1,034.00	100.0%	
110817	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE AGUILAS SERDAN	18-CAJEME	PUEBLO YAQUI	URBANO	27-DR	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGIA	-	-	249,832	249,832	249,832	249,832	100.0%	0	0	METRO LINEAL	336.00	336.00	100.0%	
110625	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE JOSE AGUILERA	18-CAJEME	MARTE R. GOMEZ (TOBARITO)	URBANO	22-DR	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGIA	-	-	883,312	883,312	883,312	883,312	100.0%	0	0	METRO LINEAL	833.00	833.00	100.0%	
112447	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LAS CALLES GRACIANO SANCHEZ Y MAXIMILIANO R. LOPEZ	18-CAJEME	PUEBLO YAQUI	URBANO	28-DR	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGIA	-	-	248,238	248,238	248,238	248,238	100.0%	0	0	METRO LINEAL	485.00	485.00	100.0%	
99998	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LAS CALLES TULIPANES Y JAZMINES, COL. MAXIMILIANO R. LOPEZ	18-CAJEME	CIUDAD OBREGON	URBANO	11-DR	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGIA	-	-	192,780	192,780	192,780	192,780	100.0%	0	0	METRO LINEAL	240.00	240.00	100.0%	
110662	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE VARIAS CALLES	18-CAJEME	PROVIDENCIA	RURAL	23-DR	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGIA	-	-	228,959	228,959	228,959	228,959	100.0%	0	0	METRO LINEAL	434.00	434.00	100.0%	
93544	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE AGUSTIN LARA, COL. CAJEME	18-CAJEME	CIUDAD OBREGON	URBANO	5-AP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGIA	-	-	209,621	209,621	209,621	209,621	100.0%	0	0	METRO LINEAL	185.00	185.00	100.0%	
110453	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GUERRERO	18-CAJEME	ESPERANZA	URBANO	18-DR	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGIA	-	-	784,163	784,163	784,163	784,163	100.0%	0	0	METRO LINEAL	731.00	731.00	100.0%	
94123	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JUAN DE LA BARRERA, COL. LIBERTAD	18-CAJEME	CIUDAD OBREGON	URBANO	7-DR	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGIA	-	-	178,880	178,880	178,880	178,880	100.0%	0	0	METRO LINEAL	180.00	180.00	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
83179	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LEANDRO SOTO GALINDO Y OTRAS, COL. SONORA	18-CAJEME	CIUDAD OBREGON	URBANO	4-DR	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGIA	-	-	699,862	699,862	699,862	699,862	100.0%	0	0	METRO LINEAL	967.00	967.00	100.0%	
105803	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PÁNFILO LARA, COL. HOGAR Y PATRIMONIO	18-CAJEME	ESPERANZA	URBANO	16-DR	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGIA	-	-	265,845	265,845	265,845	265,845	100.0%	0	0	METRO LINEAL	320.00	320.00	100.0%	
83760	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PASCUAL OROZCO Y OTRAS, COL. CAJEME	18-CAJEME	CIUDAD OBREGON	URBANO	6-DR	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGIA	-	-	550,962	550,962	550,962	550,962	100.0%	0	0	METRO LINEAL	931.00	931.00	100.0%	
96755	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. RUSSO VOGEL	18-CAJEME	CIUDAD OBREGON	URBANO	10-DR	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGIA	-	-	1,135,726	1,135,726	1,135,726	1,135,726	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,411.00	1,411.00	100.0%	
105885	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES AGUASCALIENTES Y ÁLVARO OBREGÓN	18-CAJEME	ESPERANZA	URBANO	17-DR	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGIA	-	-	244,654	244,654	244,654	244,654	100.0%	0	0	METRO LINEAL	392.00	392.00	100.0%	
101454	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES GUADALUPE VICTORIA Y ARGENTINA	18-CAJEME	COCORIT	URBANO	13-DR	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGIA	-	-	183,541	183,541	183,541	183,541	100.0%	0	0	METRO LINEAL	350.00	350.00	100.0%	
105733	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES INDEPENDENCIA, JUSTO SIERRA, URUGUAY Y PESQUEIRA	18-CAJEME	COCORIT	URBANO	15-DR	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGIA	-	-	858,469	858,469	858,469	858,469	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,470.00	1,470.00	100.0%	
110549	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES MIGUEL HIDALGO Y PÍPLA, ZONA URBANA 19 DE NOVIEMBRE	18-CAJEME	MARTE R. GÓMEZ (TOBARITO)	URBANO	21-DR	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGIA	-	-	255,447	255,447	255,447	255,447	100.0%	0	0	METRO LINEAL	372.00	372.00	100.0%	
110702	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES PUEBLO YAQUI, ESPERANZA Y REALITO, COL. SEVERO GIRÓN	18-CAJEME	PROVIDENCIA	RURAL	24-DR	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGIA	-	-	399,650	399,650	399,650	399,650	100.0%	0	0	METRO LINEAL	378.00	378.00	100.0%	
41430	REHAB. DE RED DE ALCANT. SANIT. AVE. 16 DE SEPTIEMBRE	33-HUATABAMPO	HUATABAMPO	URBANO	02-SD-215	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	ADMINISTRACION DIRECTA	-	-	280,316	280,316	280,316	280,316	100.0%	0	0	METRO LINEAL	240.00	226.00	94.2%	
41431	REHAB. DE RED DE ALCANT. SANIT. C/ON. IGNACIO SOTO	33-HUATABAMPO	HUATABAMPO	URBANO	02-SD-205	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	ADMINISTRACION DIRECTA	-	-	227,500	227,500	227,500	227,500	100.0%	0	0	METRO LINEAL	240.00	221.00	92.1%	
41432	REHAB. DE RED DE ALCANT. SANIT. C/ON. LIBERTAD	33-HUATABAMPO	HUATABAMPO	URBANO	02-SD-208	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	ADMINISTRACION DIRECTA	-	-	76,800	76,800	76,800	76,800	100.0%	0	0	METRO LINEAL	120.00	120.00	100.0%	
41433	REHAB. DE RED DE ALCANT. SANIT. 5 DE MAYO COL. LAZARO CARDENAS	33-HUATABAMPO	HUATABAMPO	URBANO	02-SD-212	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	ADMINISTRACION DIRECTA	-	-	174,900	174,900	174,900	174,900	100.0%	0	0	METRO LINEAL	125.00	94.00	75.2%	
41434	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE ZARAGOZA/OBREGON Y FCO VILLA	33-HUATABAMPO	HUATABAMPO	URBANO	02-SD-206	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	ADMINISTRACION DIRECTA	-	-	153,745	153,745	153,745	153,745	100.0%	0	0	METRO LINEAL	240.00	240.00	100.0%	CAMBIO EL PRESUPUESTO ANUAL INICIAL ERA 145,826 ACTUAL ES 153,745
41435	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO AVE GUERREROSALIDA A ETCHORROPO	33-HUATABAMPO	HUATABAMPO	URBANO	02-SD-204	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	ADMINISTRACION DIRECTA	-	-	138,000	138,000	138,000	138,000	100.0%	0	0	METRO LINEAL	240.00	238.00	99.2%	
41437	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE BENJAMIN HILL	33-HUATABAMPO	HUATABAMPO	URBANO	02-SD-210	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	ADMINISTRACION DIRECTA	-	-	180,372	180,372	180,372	180,372	100.0%	0	0	METRO LINEAL	240.00	240.00	100.0%	CAMBIO PRESUPUESTO. INICIAL ERA 190,375 EL ACTUAL ES 180,372
41438	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE HIDALGO Y DREN LAS ANIMAS	33-HUATABAMPO	HUATABAMPO	URBANO	02-SD-207	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	ADMINISTRACION DIRECTA	-	-	213,017	213,017	213,017	213,017	100.0%	0	0	METRO LINEAL	100.00	100.00	100.0%	CAMBIO EL MONTO ANUAL. INICIAL ERA 202,574 EL ACTUAL ES 213,017
41439	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE MONTES DE OCA/OBREGON Y FCO VILLA	33-HUATABAMPO	HUATABAMPO	URBANO	02-SD-209	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	ADMINISTRACION DIRECTA	-	-	171,577	171,577	171,577	171,577	100.0%	0	0	METRO LINEAL	130.00	130.00	100.0%	CAMBIO EL PRESUPUESTO INICIAL ERA 165,805 EL ACTUAL ES 171,577
41440	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE PEDRO ALMADA / GUERRERO Y GALEANA	33-HUATABAMPO	HUATABAMPO	URBANO	02-SD-201	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	CONTRATISTA	-	-	215,000	215,000	215,000	215,000	100.0%	0	0	METRO LINEAL	120.00	119.00	99.2%	
41441	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE SAN CARLOS/FELIX VALDEZ Y YAVAROS	33-HUATABAMPO	HUATABAMPO	URBANO	02-SD-203	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	ADMINISTRACION DIRECTA	-	-	183,100	183,100	183,100	183,100	100.0%	0	0	METRO LINEAL	120.00	120.00	100.0%	CAMBIO PRESUPUESTO. INICIAL 270000 FINAL 183100
41442	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE 5 DE MAYO/ AVILA CAMACHO Y OBREGON	33-HUATABAMPO	HUATABAMPO	URBANO	02-SD-202	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	CONTRATISTA	-	-	242,000	242,000	242,000	242,000	100.0%	0	0	METRO LINEAL	336.00	334.00	99.4%	
83947	REHABILITACION DE DRENAJE	38-MOCTEZUMA	MOCTEZUMA	URBANO	MMS_INFRA ESTRUCTUR A1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE MOCTEZUMA SONORA	-	-	52,183	52,183	52,183	52,183	100.0%	0	0	OBRA	2.00	2.00	100.0%	
129979	REHABILITACION DE COLECTOR D DE NACOZARI DE GARCIA SONORA	41-NACOZARI DE GARCIA	NACOZARI DE GARCIA	URBANO	NACZ/FISM1 8-2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE NACOZARI DE GARCIA SONORA	-	-	35,216	35,216	35,216	35,216	100.0%	0	0	COLECTOR	1.00	1.00	100.0%	
129920	REHABILITACION DE DRENAJE EN CRUZ GALVEZ DE NACOZARI DE GARCIA SONORA	41-NACOZARI DE GARCIA	NACOZARI DE GARCIA	URBANO	NACZ/FISM1 8-2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE NACOZARI DE GARCIA SONORA	-	-	19,971	19,971	19,971	19,971	100.0%	0	0	METRO LINEAL	30.00	30.00	100.0%	
102135	REHABILITACION RELLENO SANITARIO	45-OPODEPE	OPODEPE	URBANO	5	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	10,500	10,500	10,500	10,412	99.2%	0	0	COLECTOR	10,500.00	10,412.00	99.2%	OBRA CONCLUIDA
102306	REHABILITACION RELLENO SANITARIO	45-OPODEPE	QUEROBABI	RURAL	6	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	10,500	10,500	10,500	10,413	99.2%	0	0	COLECTOR	10,500.00	10,413.00	99.2%	OBRA CONCLUIDA
62025	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO	47-PITTIQUITO	PITTIQUITO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	24,032	24,032	24,032	24,032	100.0%	0	0	METRO LINEAL	168.00	168.00	100.0%	
120697	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO EN AV. ESTEBAN CORONADO	52-SAHUARIPA	SAHUARIPA	URBANO	34	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	3,129	3,129	3,129	3,129	100.0%	0	0	RED	1.00	1.00	100.0%	
120661	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO VARIAS CALLES EN SAHUARIPA	52-SAHUARIPA	SAHUARIPA	URBANO	99	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	10,783	10,783	10,783	10,783	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
120662	SUSTITUCION DE ALCANTARILLADO EN AVENIDA FERNANDO A PAREDES	52-SAHUARIPA	SAHUARIPA	URBANO	08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	30,459	30,459	30,459	30,459	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
120663	SUSTITUCION DE LINEA DE ALCANTARILLADO DE TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE PALO FIERRO Y PALO VERDE	52-SAHUARIPA	SAHUARIPA	URBANO	10	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	112,213	112,213	112,213	112,213	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
120664	SUSTITUCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN AVENIDA ANGEL SERRANO EN SAHUARIPA	52-SAHUARIPA	SAHUARIPA	URBANO	07	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	21,116	21,116	21,116	21,116	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
93430	REHABILITACION DE DRENAJE EN CALLE ZARAGOZA EN URES	66-URES	HEROICA CIUDAD DE URES	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	12,395	12,395	12,395	12,395	100.0%	0	0	METRO LINEAL	20.00	20.00	100.0%	
93431	REHABILITACION DE DRENAJE EN VARIAS CALLES	66-URES	HEROICA CIUDAD DE URES	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	975,282	975,282	975,282	975,282	100.0%	0	0	METRO LINEAL	200.00	200.00	100.0%	
156141	REHABILITACION RED DE DRENAJE	68-VILLA PESQUEIRA	VILLA PESQUEIRA (MÁTAPE)	URBANO	102	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	5,409	5,409	5,409	5,409	100.0%	0	0	METRO LINEAL	18.00	18.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA
	MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS																							
	MANTENIMIENTO																							
120920	MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO	16-BENJAMIN HILL	BENJAMIN HILL	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	113,717	113,717	113,717	113,717	100.0%	0	0	RELLENO SANITARIO	1.00	1.00	100.0%	
	REHABILITACION																							
109181	REHABILITACION DE BASURON MUNICIPAL	24-DIVISADEROS	DIVISADEROS	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	5,200	5,200	5,200	5,200	100.0%	0	0	RELLENO SANITARIO	1.00	1.00	100.0%	
108627	REHABILITACION DE BASURON MUNICIPAL	44-ONAVAS	ONAVAS	URBANO	06	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	7,163	7,163	7,163	7,163	100.0%	0	0	RELLENO SANITARIO	1.00	1.00	100.0%	
	LETRINAS																							
	CONSTRUCCION																							
91621	CONSTRUCCION DE SANITARIOS (2) Y CERCO PERIMETRAL EN CANCHA CIVICA EJIDO MIGUEL HIDALGO	59-SANTA CRUZ	MIGUEL HIDALGO (SAN LAZARO)	RURAL	032010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	SERVICIOS PUBLICOS	-	-	145,169	145,169	145,169	145,169	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	2.00	2.00	100.0%	OBRA TERMINADA
115475	CONSTRUCCION DE LETRINAS ECOLOGICAS	71-BENITO JUAREZ	PAREDONCITO	RURAL	27	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ	-	-	420,000	420,000	420,000	420,000	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	30.00	30.00	100.0%	30 LETRINAS
	OTRAS OBRAS DE ALCANTARILLADO, DRENAJE Y OTROS																							
113727	INTRODUCCION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS	12-BACUM	EJIDO ATOTONILCO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	-	-	650,000	650,000	650,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
112063	AMPL. DE RED DE ALCANTARILLADO EN LADO ORIENTE DE CARRETERA	26-ETCHOJOA	SAHUARAL	URBANO	5-06-6107-295	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	-	-	500,000	500,000	500,000	500,000	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
112098	CONST. DE RED DE DRENAJE PLUVIAL	26-ETCHOJOA	BACOBAMPO	URBANO	5-06-6107-333	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	-	-	400,000	400,000	400,000	400,000	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
112050	INTROD. DE RED ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS CALLES	26-ETCHOJOA	VILLA TRES CRUCES	RURAL	5-06-6107-294	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	-	-	600,000	600,000	600,000	600,000	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
112047	REHAB. DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS CALLES	26-ETCHOJOA	BASCONCOBE	URBANO	5-06-6107-293	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	-	-	500,000	500,000	500,000	500,000	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
112037	REHAB. DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS CALLES	26-ETCHOJOA	BACOBAMPO	URBANO	5-06-6107-291	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	-	-	326,685	326,685	326,685	326,685	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
112043	REHAB. DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS CALLES	26-ETCHOJOA	ETCHOJOA	URBANO	5-06-6107-292	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	-	-	548,641	548,641	548,641	548,641	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
112065	REHAB. DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS CALLES (II ETAPA)	26-ETCHOJOA	BACOBAMPO	URBANO	5-06-6107-318	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	-	-	173,315	173,315	173,315	173,315	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
112109	REHAB. DE RED DE DRENAJE SANITARIO	26-ETCHOJOA	CHUCARIT	RURAL	5-06-6107-334	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	-	-	1,276,786	1,276,786	1,276,786	1,276,786	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.50	50.0%	
41443	INTERCONEXION DE POZOS DE VISITA	33-HUATABAMPO	HUATABAMPO	URBANO	03-DL-300	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	ADMINISTRACION DIRECTA	-	-	2,000	2,000	2,000	2,000	100.0%	0	0	METROS LINEALES	80.00	8.00	10.0%	CAMBIO PRESUPUESTO INICIAL ERA 60,000 FINAL ES 20,000
41444	REHABILITACION DE POZOS DE VISITA	33-HUATABAMPO	HUATABAMPO	URBANO	03-DL-301	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	ADMINISTRACION DIRECTA	-	-	19,650	19,650	19,650	19,650	100.0%	0	0	POZO	38.00	11.50	30.3%	CAMBIO PRESUPUESTO INICIAL115000 FINAL65000
158006	INTRODUCCION DRENAJE SANITARIO Y FOSAS SEPTICAS	40-NACORI CHICO	NACORI CHICO	URBANO	NACC/FISMO 5-2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	38,158	38,158	38,158	38,158	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
129656	REHABILITACION DEL COLECTOR C DEL ALCANTARILLADO DE NACOZARI DE GARCIA	41-NACOZARI DE GARCIA	NACOZARI DE GARCIA	URBANO	NACC/FISMO 5-2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE NACOZARI DE GARCIA SONORA	-	-	160,169	160,169	160,169	160,169	100.0%	0	0	UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	
95209	APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA DE CONST. DE DESCARGAS DOMICILIARIAS DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. BELTRONES-CENTRAL	42-NAVOJOA	NAVOJOA	URBANO	5-68-6107-03005	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	-	-	108,094	108,094	108,094	108,094	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	ESTE RECURSO SE APORTO COMO COMPLEMENTO AL PROGRAMA HABITAT 2010
105775	REHABILITACION DE 220 ML DE TOMAS DE AGUA POTABLE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN AV. BENITO JUAREZ ENTRE C. DIEGO AMORENO Y GUERRERO	58-SANTA ANA	SANTA ANA	URBANO	21	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA	-	-	60,394	60,394	60,394	60,394	100.0%	0	0	METROS LINEALES	220.00	220.00	100.0%	
105776	REHABILITACION DE 11 DESCARGAS DE DRENAJE EN AV. DEL RIO ENTRE AGUSTIN RODRIGUEZ Y C. 12	58-SANTA ANA	SANTA ANA	URBANO	13	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA	-	-	79,786	79,786	79,786	79,786	100.0%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	11.00	11.00	100.0%	
105777	REHABILITACION DE 210 ML DE TOMAS DE AGUA POTABLE EN CALLE NINA HERODES Y CALLE 5 DE MAYO	58-SANTA ANA	SANTA ANA	URBANO	14	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SANTA ANA	-	-	180,959	180,959	180,959	180,959	100.0%	0	0	METRO LINEAL	210.00	210.00	100.0%	
105778	REHABILITACION DE 35 DESCARGAS DOMICILIARIAS EN AV. MARTIRES DE 1906	58-SANTA ANA	SANTA ANA	URBANO	16	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS DEL H YUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	47,390	47,390	47,390	47,390	100.0%	0	0	ALCANTARILLADO	35.00	35.00	100.0%	
105779	REHABILITACION DE 35 TOMAS DE AGUA POTABLE Y 35 DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE 5 DE MAYO ENTRE AV ALDAMA Y CUAHUTEMOC	58-SANTA ANA	SANTA ANA	URBANO	17	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA	-	-	37,415	37,415	37,415	37,415	100.0%	0	0	METRO LINEAL	70.00	70.00	100.0%	
105780	REHABILITACION DE 70 ML DE TOMAS DE AGUA POTABLE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN C. MORENO ENTRE AV. DEL RIO Y CUAHUTEMOC	58-SANTA ANA	SANTA ANA	URBANO	20	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA	-	-	30,066	30,066	30,066	30,066	100.0%	0	0	METRO LINEAL	70.00	70.00	100.0%	
105781	REHABILITACION DE 70 ML DE TOMAS DE AGUA POTABLE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN C. DIEGO A. MORENO ENTRE REFORMA Y ALDAMA	58-SANTA ANA	SANTA ANA	URBANO	18	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	26,795	26,795	26,795	26,795	100.0%	0	0	METRO LINEAL	70.00	70.00	100.0%	
105782	REHABILITACION DE 87 ML DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN AV. INDEPENDENCIA	58-SANTA ANA	SANTA ANA	URBANO	19	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA	-	-	70,607	70,607	70,607	70,607	100.0%	0	0	METROS LINEALES	87.00	87.00	100.0%	
140687	DESASOLVE DE COLECTOR PLUVIAL	72-SAN IGNACIO RIO MUERTO	BAHIA DE LOBOS	URBANO	380	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS	-	-	3,400	3,400	3,400	3,400	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
														Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24		
141078	DESASOLVE DE REJILLAS PLUVIALES	72-SAN IGNACIO RIO MUERTO	SAN IGNACIO RIO MUERTO	URBANO	384	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-	-	43,873	43,873	43,873	43,873	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
	URBANIZACIÓN MUNICIPAL																								
	CALLES																								
	CONSTRUCCION																								
93627	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE CHALATON	3-ALAMOS	ALAMOS	URBANO	DIDUR 11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIDUR MUNICIPAL	-	-	1,583,618	1,583,618	1,583,618	1,583,618	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	4,200.00	4,200.00	100.0%	LA META INICIAL SE MODIFICO EN M2 YA QUE SE OPTO POR CONSTRUIR DOS VADOS QUE ESTABAN DENTRO DEL AREA POR CONSTRUIR ARROJANDO UN GASTO MAYOR AL PRESUPUESTADO INICIALMENTE.	
93660	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE MACIAS	3-ALAMOS	ALAMOS	URBANO	DIDUR 10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIDUR MUNICIPAL	-	-	1,877,019	1,877,019	1,877,019	1,877,019	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	5,507.00	5,507.00	100.0%		
93595	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CIRCUITO BULMATO PACHECO Y PRIMERO DE MAYO	3-ALAMOS	ALAMOS	URBANO	DIDUR 13	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIDUR MUNICIPAL	-	-	1,534,950	1,534,950	1,534,950	1,534,950	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	4,300.00	4,300.00	100.0%		
93704	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO COMUNIDAD EL CAJON	3-ALAMOS	EL CAJON	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIDUR MUNICIPAL	-	-	1,515,818	1,515,818	1,515,818	1,515,818	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,000.00	3,000.00	100.0%		
93721	CONSTRUCCION PAVIMENTO HIDRAULICO COMUNIDAD GUIROGABA	3-ALAMOS	HUIROCOBA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIDUR MUNICIPAL	-	-	1,977,563	1,977,563	1,977,563	1,977,563	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	4,500.00	4,500.00	100.0%		
93843	SUMINISTRO Y COLOCACION ADOQUIN ROMANO CALLE MORELOS SEGUNDA ETAPA	3-ALAMOS	ALAMOS	URBANO	DIDUR 17	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIDUR MUNICIPAL	-	-	201,003	201,003	201,003	201,003	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	750.00	750.00	100.0%		
99954	SUMINISTRO Y COLOCACION ADOQUIN ROMANO CALLEJON ORTIZ TIRADO	3-ALAMOS	ALAMOS	URBANO	DIDUR 15	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIDUR MUNICIPAL	-	-	101,328	101,328	101,328	101,328	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	410.00	410.00	100.0%		
100132	SUMINISTRO Y COLOCACION ADOQUIN ROMANO EN CALLE COMERCIO Y ROSALES	3-ALAMOS	ALAMOS	URBANO	DIDUR 14	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIDUR MUNICIPAL	-	-	864,512	864,512	864,512	864,512	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,528.00	2,528.00	100.0%		
100342	SUMINISTRO Y COLOCACION ADOQUIN ROMANO EN CALLEJON FELIPE SALIDO	3-ALAMOS	ALAMOS	URBANO	DIDUR 16	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIDUR MUNICIPAL	-	-	105,362	105,362	105,362	105,362	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	349.00	349.00	100.0%		
100133	04 PAVIMENTACION CON CONCRETO EN VARIAS CALLES	10-BACERAC	BACERAC	URBANO	04 PAVIMENTACION	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	250,000	250,000	250,000	250,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	800.00	800.00	100.0%		
120964	PAVIMENTACION PROLONG Y CONEXION CALLE ABASOLO Y CALLE PABLO SIDAR	16-BENJAMIN HILL	BENJAMIN HILL	URBANO	14	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	29,544	29,544	29,544	29,544	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	1.00	1.00	100.0%		
99061	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA, COL. ALVARO OBREGÓN	18-CAJEME	CIUDAD OBREGON	URBANO	12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	-	-	1,138,597	1,138,597	1,138,597	1,138,597	100.0%	0	0	M2, CONCRETO ASFALTICO	3,940.00	3,940.00	100.0%		
84177	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CALLE JUAN DE LA BARRERA, COL. LIBERTAD	18-CAJEME	CIUDAD OBREGON	URBANO	7-PAV	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	-	-	736,564	736,564	736,564	736,564	100.0%	0	0	M2, CONCRETO ASFALTICO	2,600.00	2,600.00	100.0%		
83422	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CALLE LEANDRO SOTO GALINDO Y OTRAS, COL. SONORA	18-CAJEME	CIUDAD OBREGON	URBANO	4-PAV	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	-	-	2,294,719	2,294,719	2,294,719	2,294,719	100.0%	0	0	M2, CONCRETO ASFALTICO	4,368.00	4,368.00	100.0%		
83079	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFÁLTICO EN LA COL. EUSEBIO FCO. KINO	18-CAJEME	CIUDAD OBREGON	URBANO	3-PAV	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	-	-	1,662,689	1,662,689	1,662,689	1,662,689	100.0%	0	0	M2, CONCRETO ASFALTICO	4,671.00	4,671.00	100.0%		
110478	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE BENITO JUÁREZ	18-CAJEME	ESPERANZA	URBANO	19	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	-	-	1,184,583	1,184,583	1,184,583	1,184,583	100.0%	0	0	M2, CONCRETO ASFALTICO	7,200.00	7,200.00	100.0%		
105831	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PÁNFILO LARA, COL. HOGAR Y PATRIMONIO	18-CAJEME	ESPERANZA	URBANO	16-PAV	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	-	-	1,354,551	1,354,551	1,354,551	1,354,551	100.0%	0	0	M2, CONCRETO ASFALTICO	2,151.00	2,151.00	100.0%		
105942	PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES AGUASCALIENTES Y ALVARO OBREGÓN	18-CAJEME	ESPERANZA	URBANO	17-PAV	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	-	-	2,235,143	2,235,143	2,235,143	2,235,143	100.0%	0	0	M2, CONCRETO ASFALTICO	6,148.00	6,148.00	100.0%		
112490	PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES GRACIANO SÁNCHEZ Y MAXIMILIANO R. LÓPEZ	18-CAJEME	PUEBLO YAQUI	URBANO	28-PAV	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	-	-	868,902	868,902	868,902	868,902	100.0%	520,993	520,993	M2, CONCRETO ASFALTICO	2,977.00	2,977.00	100.0%		
110565	PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES MIGUEL HIDALGO Y PÍPILA, ZONA URBANA 19 DE NOVIEMBRE	18-CAJEME	MARTE R. GÓMEZ (TOBARITO)	URBANO	21-PAV	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	-	-	2,047,918	2,047,918	2,047,918	2,047,918	100.0%	0	0	M2, CONCRETO ASFALTICO	5,880.00	5,880.00	100.0%		
110741	PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES PUEBLO YAQUI, ESPERANZA Y REALITO, COL. SEVERO GIRÓN	18-CAJEME	PROVIDENCIA	RURAL	24-PAV	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	-	-	1,664,425	1,664,425	1,664,425	1,664,425	100.0%	0	0	M2, CONCRETO ASFALTICO	5,925.00	5,925.00	100.0%		
110668	PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES	18-CAJEME	PROVIDENCIA	RURAL	23-PAV	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	-	-	1,263,208	1,263,208	1,263,208	1,263,208	100.0%	0	0	M2, CONCRETO ASFALTICO	3,121.00	3,121.00	100.0%		
112977	PAVIMENTACION DE CALLE SINALOA	20-CARBÓ	CARBÓ	URBANO	07	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	172,786	172,786	172,786	172,786	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%		
145211	PAVIMENTACIÓN DE CALLE ANGEL CASTRO COLONIA RONY CAMACHO	25-EMPALME	EMPALME	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE EMPALME	-	-	2,100,000	2,100,000	2,100,000	2,100,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,600.00	1,600.00	100.0%		
145212	PAVIMENTACIÓN DE CALLE 1RO DE MAYO ENTRE NICOLÁS BRAVO Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	25-EMPALME	EMPALME	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE EMPALME	-	-	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	800.00	800.00	100.0%		

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
169256	PAVIMENTACION CALLE PRIMERA	27-FRONTERAS	FRONTERAS	URBANO	FRON/FISMO 2-2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	62,570	62,570	62,570	62,570	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRÁULICO	156.00	156.00	100.0%	
169257	PAVIMENTACION CALLE SEGUNDA	27-FRONTERAS	FRONTERAS	URBANO	FRON/FISMO 3-2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	107,348	107,348	107,348	107,348	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRÁULICO	268.00	268.00	100.0%	
169258	PAVIMENTACION CALLE TRRCERA Y JUAREZ	27-FRONTERAS	FRONTERAS	URBANO	FRON/FISMO 4-2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	87,340	87,340	87,340	87,340	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRÁULICO	218.00	218.00	100.0%	
169259	PAVIMENTACION CALLES ESQUEDA SONORA	27-FRONTERAS	ESQUEDA	URBANO	FRON/FISMO 1-2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	198,077	198,077	198,077	198,077	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRÁULICO	420.00	420.00	100.0%	
51297	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFÁLTICA EN CIRCUITO LOMAS DEL GANDARB III ETAPA	29-GUAYMAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07 SE	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA	-	-	1,672,991	1,672,991	1,672,991	1,672,991	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,357.80	1,357.80	100.0%	
51254	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFÁLTICA Y CRUCEROS DE CONCRETO EN CALLE 7 ACCESO A COL. INDEPENDENCIA	29-GUAYMAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	06 SE	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA	-	-	2,782,595	2,782,595	2,782,595	2,782,595	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,726.00	2,726.00	100.0%	
51226	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN ACCESO A COL. LOMA LINDA	29-GUAYMAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	04 SE	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA	-	-	2,308,122	2,308,122	2,308,122	2,308,122	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,540.44	2,540.44	100.0%	
51448	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE DEFENSORES DE GUAYMAS COL. NACIONALIZACIÓN DEL GOLFO	29-GUAYMAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10 SE	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA	-	-	1,502,807	1,502,807	1,502,807	1,502,807	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,708.00	1,708.00	100.0%	
51436	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 15 COL. YUCATÁN	29-GUAYMAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09 SE	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA	-	-	1,016,866	1,016,866	1,016,866	1,016,866	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,118.76	1,118.76	100.0%	
50922	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 16 PARTE ALTA CERRO DEL VIGIA	29-GUAYMAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	01 SE	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA	-	-	1,214,430	1,214,430	1,214,430	1,214,430	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,160.00	1,160.00	100.0%	
50967	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO Y REHABILITACIÓN DE RED SANITARIA EN CIRCUITO CALLE 11 Y AVE. XIX PARTE ALTA CERRO VIGIA	29-GUAYMAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	03 SE	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA	-	-	1,332,393	1,332,393	1,332,393	1,332,393	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,607.00	1,607.00	100.0%	
51479	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE NAVIDAD Y ACCESO A COL. TERMOELÉCTRICA	29-GUAYMAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	12 SE	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA	-	-	1,122,566	1,122,566	1,122,566	1,122,566	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,387.49	1,387.49	100.0%	
51510	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ACCESO A COL. 5 DE MAYO	29-GUAYMAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	14 SE	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA	-	-	968,288	968,288	968,288	968,288	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,164.84	1,164.84	100.0%	
51239	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO Y GUARNICIONES DE CONCRETO EN AVE. XIV ENTRE BLVD. JUÁREZ Y CALLE FINAL COL. SAN VICENTE	29-GUAYMAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	05 SE	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA	-	-	2,084,216	2,084,216	2,084,216	2,084,216	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,694.00	2,694.00	100.0%	
51416	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO Y REHABILITACIÓN DE INF. HIDROSANIT. SECTOR GUARIDA DEL TIGRE	29-GUAYMAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	08 SE	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA	-	-	1,136,934	1,136,934	1,136,934	1,136,934	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	923.50	923.50	100.0%	
50940	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA EN CALLE 5 COL. RASTRO	29-GUAYMAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	02 SE	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA	-	-	984,093	984,093	984,093	984,093	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,152.00	1,152.00	100.0%	
51492	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO EN AVE. XVII COL. GOLONDRINAS	29-GUAYMAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	13 SE	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA	-	-	787,818	787,818	787,818	787,818	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	960.00	960.00	100.0%	
51466	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 17 Y AVE. PRIMERA EN COL. LA CANTERA	29-GUAYMAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11 SE	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA	-	-	783,591	783,591	783,591	783,591	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	877.80	877.80	100.0%	
51707	PARTICIPACION MUNICIPAL EN EL PROGRAMA HABITAT	29-GUAYMAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	15	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA	-	-	2,539,011	2,539,011	2,539,011	2,539,011	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	9,578.00	9,578.00	100.0%	CON ESTE IMPORTE YA CUADRA EL IMPORTE SOLICITADO
91619	01 PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES	31-HUACHINERA	ARIBABI	RURAL	01 PAVIMENTACION	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	344,394	344,394	344,394	344,394	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,150.00	1,150.00	100.0%	
108839	PAVIMENTACION DE LA CALLE AMPARO MORENO SUR	32-HUASABAS	HUASABAS	URBANO	HUAS/FISMO 03-2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	58,000	58,000	58,000	58,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	560.00	560.00	100.0%	
108239	PAVIMENTACION DE 847 M2 DE LA CALLE DEL PANTEON EMARIANO ABASOLO Y AGUSTIN DE ITURBIDE	32-HUASABAS	HUASABAS	URBANO	HUAS/FISMO 1-2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	-	-	34,076	34,076	34,076	34,076	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRÁULICO	847.00	847.00	100.0%	APORTACION DEL MUNICIPIO PARA LA OBRA EN MENCIÓN. EL MONTO TOTAL ES \$338,062.02 Y EL CECOP APORTA 287,344.22. EL MUNICIPIO 34,076.54 Y LA COMUNIDAD 16,631.26.
41445	CONSTRUCCION DE CALZADA BICENTENARIO	33-HUATABAMPO	HUATABAMPO	URBANO	04-URB-404	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	CONTRATISTA	-	-	1,551,233	1,551,233	1,551,233	1,551,233	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,200.00	499.00	41.6%	CAMBIO PRESUPUESTO. INICIAL 1,120,000 FINAL 1,223,000
41446	CONSTRUCCION DE CRUCEROS DE CONCRETO CALLE 5 DE MAYO	33-HUATABAMPO	HUATABAMPO	URBANO	04-URB-410	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	CONTRATISTA	-	-	195,000	195,000	195,000	195,000	100.0%	0	0	METROS	1.00	0.99	99.0%	
41447	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO AVENIDA GUERRERO	33-HUATABAMPO	HUATABAMPO	URBANO	04-URB-413	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	CONTRATISTA	-	-	913,290	913,290	913,290	913,290	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,098.00	1,098.00	100.0%	
41448	PAVIMENTACION DE CALLE MANUEL BARRERAS EL MECHON (COLONIA UNION)	33-HUATABAMPO	HUATABAMPO	URBANO	04-URB-402	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	ADMINISTRACION DIRECTA	-	-	1,150,000	1,150,000	1,150,000	1,150,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	4,000.00	4,000.00	100.0%	
41449	PAVIMENTACION DE CALLE SAN CARLOS COL. IBARRA	33-HUATABAMPO	HUATABAMPO	URBANO	04-URB-414	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	CONTRATISTA	-	-	1,117,657	1,117,657	1,117,657	1,117,657	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	4,000.00	3,400.00	85.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
114387	APORTACION DEL AYUNTAMIENTO EN PAVIMENTACION CALLE COLIMA Y NAYARIT	35-IMURIS	IMURIS	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	106,602	106,602	106,602	106,602	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	1.00	1.00	100.0%	
114357	CONSTRUCCION DE ENTRADA BIENVENIDA EN CUMERAL	35-IMURIS	CUMERAL	RURAL	02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	9,692	9,692	9,692	9,692	100.0%	0	0	M2, BARDAS, CERCOS	1.00	1.00	100.0%	
114319	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO COM LAS VIGUITAS	35-IMURIS	LAS VIGUITAS	RURAL	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	52,051	52,051	52,051	52,051	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	1.00	1.00	100.0%	
114409	PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES DE IMURIS	35-IMURIS	IMURIS	URBANO	04	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	1,330,733	1,330,733	1,330,733	0	0.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	1.00	1.00	100.0%	
158315	APERTURA Y NIVELACION DE CALLES COL. AEROPISTA	40-NACORI CHICO	NACORI CHICO	URBANO	NACC/FISM0 19-2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES	-	-	66,823	66,823	66,823	66,823	100.0%	0	0	M2, TRAZO, NIVELACION Y COMPACTACION	8,400.00	8,400.00	100.0%	
158007	CONSTRUCCION DE ACERAS Y BANQUETAS	40-NACORI CHICO	NACORI CHICO	URBANO	NACC/FISM0 5-2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	147,182	147,182	147,182	147,182	100.0%	0	0	M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	601.00	601.00	100.0%	
158008	CONSTRUCCION MURO DE PIEDRA JUNTEADA CALLE SONORA	40-NACORI CHICO	NACORI CHICO	URBANO	NACC/FISM0 9-2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	38,160	38,160	38,160	38,160	100.0%	0	0	M2, MURO DE CONTENCIÓN	81.00	81.00	100.0%	
158009	CONSTRUCCION MURO GUARNICION CALLE ABASOLO	40-NACORI CHICO	NACORI CHICO	URBANO	NACC/FISM1 1-2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	59,820	59,820	59,820	59,820	100.0%	0	0	METROS	25.00	25.00	100.0%	
158010	MUROS GUARNICION DE MAMPOSTERIA EN TALUD	40-NACORI CHICO	NACORI CHICO	URBANO	NACC/FISM1 7-2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	31,800	31,800	31,800	31,800	100.0%	0	0	M2, MURO DE CONTENCIÓN	25.00	25.00	100.0%	
130081	PAVIMENTACION CALLE SUDPACIFICO EN NACOZARI DE GARCIA SONORA	41-NACOZARI DE GARCIA	NACOZARI DE GARCIA	URBANO	NACZ/FISM2 0-2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE NACOZARI DE GARCIAS SONORA	-	-	257,803	257,803	257,803	257,803	100.0%	0	0	M2, CONCRETO ASFALTICO	1,000.00	1,000.00	100.0%	
108628	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES	44-ONAVAS	ONAVAS	URBANO	07	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	14,069	14,069	14,069	14,069	100.0%	0	0	METROS	1.00	1.00	100.0%	
108711	PAVIMENTACION DE CaCdA DE LA CRUZ	44-ONAVAS	ONAVAS	URBANO	08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	78,463	78,463	78,463	77,902	99.3%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	1.00	1.00	100.0%	
62394	PAVIMENTACION DE CONCRETO	47-PITTIQUITO	PITTIQUITO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIR DE OBRAS PUBLICAS	-	-	340,921	340,921	340,921	340,921	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	376.00	376.00	100.0%	
69966	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLEJON ALLENDE	49-QUIRIEGO	QUIRIEGO	URBANO	1	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS DEL AYUNTAMIENTO DE QUIRIEGO	-	-	718,859	718,859	718,859	217,909	30.3%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	417.00	417.00	100.0%	SE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO CALLEJON ALLENDE
120665	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN AV EMILIANO ZAPATA	52-SAHUARIPA	SAHUARIPA	URBANO	26	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	23,170	23,170	23,170	23,170	100.0%	0	0	M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	1.00	1.00	100.0%	
120666	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN AVENIDA RAYONMARISCAL Y OBREGON EN SAHUARIPA	52-SAHUARIPA	SAHUARIPA	URBANO	14	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	45,312	45,312	45,312	45,312	100.0%	0	0	M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	1.00	1.00	100.0%	
120667	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ACENIDA FERNANDO A PAREDES EN SAHUARIPA	52-SAHUARIPA	SAHUARIPA	URBANO	13	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	307,823	307,823	307,823	307,823	100.0%	0	0	M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO	1.00	1.00	100.0%	
120668	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE ANGEL SERRANO	52-SAHUARIPA	SAHUARIPA	URBANO	12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	329,395	329,395	329,395	329,395	100.0%	0	0	M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO	1.00	1.00	100.0%	
120669	PAVIMENTACION AV LLANO EMILIANO ZAPATA Y CALLE PITAYA	52-SAHUARIPA	SAHUARIPA	URBANO	29	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	32,588	32,588	32,588	32,588	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	
120718	PAVIMENTACION CANADA DE FIERRO	52-SAHUARIPA	SAHUARIPA	URBANO	38	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	81,083	81,083	81,083	81,083	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	1.00	1.00	100.0%	
120702	PAVIMENTACION DE AVENIDA ESTEBAN CORONADO	52-SAHUARIPA	SAHUARIPA	URBANO	35	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	95,607	95,607	95,607	95,607	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	1.00	1.00	100.0%	
120670	PAVIMENTACION DE AVENIDA PALO VERDE E SAHUARIPA	52-SAHUARIPA	SAHUARIPA	URBANO	16	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	31,835	31,835	31,835	31,835	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	1.00	1.00	100.0%	
120671	PAVIMENTACION DE CALLE DE LA PITAHAYA Y PALO VERDE EN SAHUARIPA	52-SAHUARIPA	SAHUARIPA	URBANO	17	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	658,941	658,941	658,941	658,941	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	1.00	1.00	100.0%	
120672	PAVIMENTACION DE CALLE PALO FIERRO EN SAHUARIPA	52-SAHUARIPA	SAHUARIPA	URBANO	15	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	43,191	43,191	43,191	43,191	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	1.00	1.00	100.0%	
120708	PAVIMENTACION EN COMISARIA DE SEHUADEHUACHI	52-SAHUARIPA	SEGUADEHUACHI	RURAL	36	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	78,871	78,871	78,871	78,871	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	1.00	1.00	100.0%	
120713	PAVIMENTACION EN COMISARIA SANTO TOMAS	52-SAHUARIPA	SANTO TOMAS	RURAL	37	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	68,629	68,629	68,629	68,629	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	1.00	1.00	100.0%	
120673	PAVIMENTACION EN COMUNIDAD DE SEHUADEHUACHI	52-SAHUARIPA	SEGUADEHUACHI	RURAL	27	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	2,088	2,088	2,088	2,088	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
90544	CONST. CONCRETO ASFALTICO EN EL PERIM. DE E.P. GRACIANO SANCHEZ QUE COMPRENDE LA AV. ZACATECAS DE CALLE 15 A CALLE 23 Y CALLE 19 DE AV. ZACATECAS A AV. QUINTANA ROO	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	6107-0005-0003-0004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	-	-	1,342,976	1,342,976	1,342,976	1,342,976	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	8,012.00	8,012.00	100.0%	BENEFICIARIOS 850 PERSONAS
88297	CONST. DE BANQUETA EN AV. MERIDA B DE CALLE 37 A CALLE 42	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	6107-0005-0001-0022	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	-	-	448,589	448,589	448,589	448,589	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,905.00	1,905.00	100.0%	BENEFICIARIOS 620 PERSONAS
88881	CONST. DE BANQUETAS EN PERIM. DE CECATI NO. 124 Y PREESC. MOISES SAENZ	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	6107-0005-0001-0024	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	-	-	223,962	223,962	223,962	223,962	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,018.00	1,018.00	100.0%	BENEFICIARIOS 2,295.00 PERSONAS
86974	CONST. DE BANQUETAS EN PERIM DE E.P. JOSE VASCONCELOS	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	6107-0005-0001-0020	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	-	-	349,688	349,688	349,688	349,688	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,485.00	1,485.00	100.0%	BENEFICIARIOS 406 PERSONAS
87825	CONST. DE BANQUETAS EN PERIM. DE PREESC. PATRICIA FLAMAND	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	6107-0005-0001-0021	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	-	-	685,246	685,246	685,246	685,246	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,910.00	2,910.00	100.0%	BENEFICIARIOS 952 PERSONAS
90908	CONST. DE CONCRETO ASFALTICO EN PERIM. DE CENTRO DE ATENCION MULTIPLE QUE COMPRENDE LA CALLE 11 DE AV. MEXICO A AV. MERIDA Y AV. MEXICO DE CALLE 11 A CALLE 12	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	6107-0005-0003-0005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	-	-	600,500	600,500	600,500	600,500	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,545.00	3,545.00	100.0%	BENEFICIARIOS 575 PERSONAS
91014	CONST. DE CONCRETO ASFALTICO EN PERIM DE PREESC. PARAISO DEL SABER QUE COMPRENDE LAS CALLES 2 Y CALLE 3 DE AV. CRISANTEMAS A AV. JAZMIN Y AV. CRISANTEMAS DE CALLE 2 A CALLE 3	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	6107-0005-0003-0006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	-	-	950,663	950,663	950,663	950,663	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	5,658.00	5,658.00	100.0%	BENEFICIARIOS 600 PERSONAS
86479	CONST. DE GUARN Y BANO. EN PERIM. DE ESC. SEC. TEC. NO. 75 Y CAM 69	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	6107-0005-0001-0012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	-	-	605,395	605,395	605,395	605,395	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,308.00	1,308.00	100.0%	BANQUETAS 1,308.00 M2 BENEFICIARIOS 475 PERSONAS
85920	CONST. DE GUARNICIONES EN PERIM. PARQUE LEY DE ALFABETIZACION	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	6107-0005-0001-0011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	-	-	107,541	107,541	107,541	107,541	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	473.00	473.00	100.0%	BENEFICIARIOS 700 PERSONAS
84759	CONST. DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DEL PERIM. DE LA E.P. GRACIANO SANCHEZ	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	6107-0005-0001-0004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	-	-	577,677	577,677	577,677	577,677	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	995.00	995.00	100.0%	BANQUETAS 1,492.50 M2 BENEFICIARIOS 850 PERSONAS
84663	CONST. DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PERIM. CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NO. 10	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	6107-0005-0001-0005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	-	-	275,775	275,775	275,775	275,775	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	475.00	475.00	100.0%	BANQUETAS 712.50 M2 BENEFICIARIOS 575 PERSONAS
85192	CONST. DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PERIM. DE PREESC. ALBORADA	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	6107-0005-0001-0007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	-	-	509,749	509,749	509,749	509,749	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	878.00	878.00	100.0%	BANQUETAS 1,317.00 M2 BENEFICIARIOS 750 PERSONAS
85570	CONST. DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PERIM. DE PREESC. LEONOR MEDINA	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	6107-0005-0001-0010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	-	-	569,549	569,549	569,549	569,549	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	981.00	981.00	100.0%	BANQUETAS 1,471.50 M2 BENEFICIARIOS 560 PERSONAS
85070	CONST. DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PERIM. PREESC. PARAISO DEL SABER	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	6107-0005-0001-0006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	-	-	427,307	427,307	427,307	427,307	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	736.00	736.00	100.0%	BANQUETAS 1,104.00 M2 BENEFICIARIOS 600 PERSONAS
88647	CONST. GUARN. Y BANO. EN PERIM DE E.P. PROF. MANUEL LOPEZ BARBA Y PREESC. IRMA BEATRIZ RASCON	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	6107-0005-0001-0023	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	-	-	856,355	856,355	856,355	856,355	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,475.00	1,475.00	100.0%	BANQUETAS 2,212.50 M2 BENEFICIARIOS 653 PERSONAS
83487	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN PERIM DE E.P. NUEVA CREACION	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	6107-0005-0001-0001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	-	-	247,254	247,254	247,254	247,254	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,050.00	1,050.00	100.0%	BENEFICIARIOS 330 PERSONAS
84294	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL PERIM. DE ESC. SEC. TECNICA NO.69	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	6107-0005-0001-0003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	-	-	490,590	490,590	490,590	490,590	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	845.00	845.00	100.0%	BANQUETAS 1,267.50 M2 BENEFICIARIOS 550 PERSONAS
84082	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PERIM DE E.P. MIGUEL CAZARES DAMIAN	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	6107-0005-0001-0002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	-	-	440,660	440,660	440,660	440,660	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	759.00	759.00	100.0%	BANQUETAS 1,138.50 M2 BENEFICIARIOS 675 PERSONAS
91239	PAV. PERIM. E.P. MIGUEL CAZARES DAMIAN (RIO SAN PEDRO DE CALZ. CONST. A AV. RIO MAYO Y RIO MAYO DE RIO SAN PEDRO A RIO SANTIAGO Y RIO SANTIAGO DE CALZ. CONST. A RIO MAYO)	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	6107-0005-0003-0008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIR OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	-	-	828,528	828,528	828,528	828,528	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	4,288.00	4,288.00	100.0%	BENEFICIARIOS 675 PERSONAS
91288	PAV. PERIM. ESC. SEC. TEC. NO. 69 (AV. JALAPA B DE 20 A 22 Y CALLE 20 DE AV. JALAPA B A AV. CRISANTEMAS B)	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	6107-0005-0003-0009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIR OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	-	-	1,009,620	1,009,620	1,009,620	1,009,620	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	5,979.00	5,979.00	100.0%	BENEFICIARIOS 550 PERSONAS
91334	PAV. PERIM. ESC. SEC. TEC. NO.75 Y CAM NO. 69 (AV. LEY DE ALFABETIZACION C DE 42 A 46 Y CALLE 44 DE AV. LEY DE ALFABETIZACION C A AV. TUXPAN)	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	6107-0005-0003-010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIR OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	-	-	1,033,542	1,033,542	1,033,542	1,033,542	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	6,037.00	6,037.00	100.0%	BENEFICIARIOS 475 PERSONAS
91390	PAV. PERIM PARQUE NUEVA CREACION (CALLE 46 Y 47 DE AV. LEY DE ALFABETIZACION A A AV. LEY DE ALFABETIZACION C Y AV. LEY DE ALFABETIZACION A DE CALLE 46 A 47 Y AV. LEY DE ALFABETIZACION C DE 46 A 47)	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	6107-0005-0003-011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIR OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	-	-	1,008,736	1,008,736	1,008,736	1,008,736	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	5,179.00	5,179.00	100.0%	BENEFICIARIOS 700 PERSONAS
91183	PAV. PERIM. PREESC. ALBORADA (AV. TABASCO Y AV. LAZARO CARDENAS B DE CALLE 9 A 10 Y CALLE 10 DE AV. TABASCO A AV. LAZARO CARDENAS B)	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	6107-0005-0003-007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIR OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	-	-	1,114,532	1,114,532	1,114,532	1,114,532	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	6,645.00	6,645.00	100.0%	BENEFICIARIOS 750 PERSONAS
91476	PAV. PERIM. PREESC. LEONOR MEDINA (STO TOMAS DE STO DOMINGO A SAN ISIDRO Y SAN ANTONIO DE SAN MIGUEL A STA TOMAS Y SAN MIGUEL DE STA DOMINGO A SAN ANTONIO Y STA DOMINGO B DE SAN MIGUEL A)	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	6107-0005-0003-012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIR OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	-	-	1,453,369	1,453,369	1,453,369	1,453,369	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	7,617.00	7,617.00	100.0%	BENEFICIARIOS 560 PERSONAS
140531	PAVIMENTACION CALLE JOSE MARIA MORELOS	57-SAN PEDRO DE LA CUEVA	SAN PEDRO DE LA CUEVA	URBANO	09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	49,494	49,494	49,494	49,494	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	1.00	1.00	100.0%	
140593	PAVIMENTACION CALLE MAYOR FELIX ROMERO	57-SAN PEDRO DE LA CUEVA	SAN PEDRO DE LA CUEVA	URBANO	08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	17,280	17,280	17,280	17,280	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	1.00	1.00	100.0%	
140226	PAVIMENTACION CALLE VICENTE GUERRERO	57-SAN PEDRO DE LA CUEVA	SAN PEDRO DE LA CUEVA	URBANO	9	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	28,840	28,840	28,840	28,840	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
140227	PAVIMENTACION DE CALLE SOLIDARIDAD	57-SAN PEDRO DE LA CUEVA	SAN PEDRO DE LA CUEVA	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	238,096	238,096	238,096	100,636	42.3%	0	0	METROS CUADRADOS	1,000.00	1,000.00	100.0%	
105783	APORTACION DEL AYUNTAMIENTO PARA PAVIMENTACION EN AV. DEL RIO ENTRE AGUSTIN RDZ. Y C.12	58-SANTA ANA	SANTA ANA	URBANO	4	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA	-	-	84,579	84,579	84,579	84,579	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,500.00	3,500.00	100.0%	EN ESTA PAVIMENTACION SE REALIZO CON RECURSOS DEL FISM. LA OTRA PARTE ES CON RECURSOS DEL CECOP Y DE LA COMUNIDAD.
105784	APORTACION DEL H. AYUNTAMIENTO PARA PAVIMENTACION DE AV. MARTIRES DE 1906	58-SANTA ANA	SANTA ANA	URBANO	3	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA	-	-	54,937	54,937	54,937	54,937	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,380.00	2,380.00	100.0%	EN ESTA PAVIMENTACION LA APORTACION DEL AYUNTAMIENTO SE OTORGO CON RECURSOS DEL FISM PARA COMPLETAR LA PAVIMENTACION. LA OTRA PARTE ES CON RECURSOS DEL CECOP Y LA COMUNIDAD.
91828	PAVIMENTACION CON CONCRETO DE 1400 M2 EN AVE. LOPEZ MATEOS	59-SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	URBANO	042010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ	-	-	193,505	193,505	193,505	193,505	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	1,200.00	1,200.00	100.0%	OBRA TERMINADA.
146444	PAVIMENTACION DE CALLE ANTONIO SALGADO EN SUAQUI GRANDE	62-SUAQUI GRANDE	SUAQUI GRANDE	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	218,053	218,053	218,053	205,789	94.4%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	1.00	1.00	100.0%	
146732	PAVIMENTACION DE CALLE SONORA	62-SUAQUI GRANDE	SUAQUI GRANDE	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	21,176	21,176	21,176	21,176	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	1.00	1.00	100.0%	
121179	GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLES ALDAMA, RAFAEL MORENO Y OTRAS	63-TEPACHE	TEPACHE	URBANO	10-04	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	136,653	136,653	136,653	136,653	100.0%	0	0	M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	540.00	540.00	100.0%	CORRESPONDE A METROS LINEALES DE BANQUETAS Y GUARNICIONES SE CAPTURE EN M2 POR REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA
121152	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CALLE LOPEZ MATEOS ENTRE OCAMPO Y MORELOS	63-TEPACHE	TEPACHE	URBANO	10-05	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	397,244	397,244	397,244	397,244	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	770.00	770.00	100.0%	OBRA INICIA EN OCTUBRE SUSTITUYE A INTRODUCCION DE DRENAJE CALLE FILIBERTO MORENO
114342	CONSTRUCCION DE ANDADORES EN AV. FRATERNIDAD	71-BENITO JUAREZ	VILLA JUAREZ	URBANO	07	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ	-	-	200,000	200,000	200,000	200,000	100.0%	0	0	METROS	800.00	800.00	100.0%	
114668	CONSTRUCCION DE ANDADORES ZONA URBANA EJIDAL	71-BENITO JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ	-	-	200,000	200,000	200,000	200,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	910.00	910.00	100.0%	
114185	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES	71-BENITO JUAREZ	VILLA JUAREZ	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ	-	-	400,000	400,000	400,000	400,000	100.0%	0	0	METROS	1,600.00	1,600.00	100.0%	
114777	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN ZONA URBANA EJIDAL	71-BENITO JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ	-	-	250,000	250,000	250,000	250,000	100.0%	0	0	METROS	1,000.00	1,000.00	100.0%	
115015	REVESTIMIENTO DE CALLES	71-BENITO JUAREZ	ACEITUNITAS (SUBE Y BAJA)	RURAL	15	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ	-	-	80,000	80,000	80,000	80,000	100.0%	0	0	METROS	200.00	200.00	100.0%	
115187	REVESTIMIENTO DE CALLES	71-BENITO JUAREZ	AGUA BLANCA	RURAL	20	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ	-	-	100,000	100,000	100,000	100,000	100.0%	0	0	METROS	250.00	250.00	100.0%	
115391	REVESTIMIENTO DE CALLES	71-BENITO JUAREZ	BATEVITO (COLONIA IRRIGACION)	RURAL	24	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ	-	-	30,000	30,000	30,000	30,000	100.0%	0	0	METROS	75.00	75.00	100.0%	
115087	REVESTIMIENTO DE CALLES	71-BENITO JUAREZ	COLONIA JECOPACO	RURAL	17	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ	-	-	100,000	100,000	100,000	100,000	100.0%	0	0	METROS	250.00	250.00	100.0%	
115594	REVESTIMIENTO DE CALLES	71-BENITO JUAREZ	PAREDON COLORADO (PAREDON VIEJO)	URBANO	30	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ	-	-	200,000	200,000	200,000	200,000	100.0%	0	0	METROS	500.00	500.00	100.0%	
115455	REVESTIMIENTO DE CALLES	71-BENITO JUAREZ	PAREDONCITO	RURAL	26	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ	-	-	100,000	100,000	100,000	100,000	100.0%	0	0	METROS	250.00	250.00	100.0%	
114151	REVESTIMIENTO DE CALLES VILLA JUAREZ	71-BENITO JUAREZ	VILLA JUAREZ	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ	-	-	478,947	478,947	478,947	478,947	100.0%	0	0	METROS	1,200.00	1,200.00	100.0%	
114525	REVESTIMIENTO DE CALLES ZONA URBANA EJIDAL	71-BENITO JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ	-	-	150,000	150,000	150,000	150,000	100.0%	0	0	METROS	375.00	375.00	100.0%	
	AMPLIACION																							
140228	AMPLIACION DE METAS PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CALLE SOLIDARIDAD	57-SAN PEDRO DE LA CUEVA	SAN PEDRO DE LA CUEVA	URBANO	04	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	43,028	43,028	43,028	43,028	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,000.00	2,000.00	100.0%	
105785	INFRAESTRUCTURA DE PAVIMENTACION CON CARPETA FRIA EN AVENIDA YAZZ	58-SANTA ANA	SANTA ANA	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA ANA	-	-	430,571	430,571	430,571	430,571	100.0%	0	0	M2, CONCRETO ASFALTICO	2,175.00	2,175.00	100.0%	ADEMAS DE LA PAVIMENTACION SE CONSTRUYERON 400 ML DE GUARNICIONES EN ESTA OBRA
	MANTENIMIENTO																							
74418	CONSERVACION DE VIALIDADES	2-AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA	-	-	6,317,179	6,317,179	6,317,179	6,317,179	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,245,000.00	2,245,000.00	100.0%	
93829	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA	3-ALAMOS	ALAMOS	URBANO	DIDUR 19	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIDUR MUNICIPAL	-	-	1,062,697	1,062,697	1,062,697	0	0.0%	0	0	METROS	45,000.00	45,000.00	100.0%	
120921	RASPADO DE VARIAS CALLES DE BENJAMIN HILL	16-BENJAMIN HILL	BENJAMIN HILL	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	177,083	177,083	177,083	132,785	75.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	
41450	REVESTIMIENTO DE CALLES EN COLONIAS POPULARES	33-HUATABAMPO	HUATABAMPO	URBANO	04-URB-405	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	ADMINISTRACION DIRECTA	-	-	248,145	248,145	248,145	248,145	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	20,000.00	14,000.00	70.0%	CAMBIO PRESUPUESTO. INICIAL 500000 FINAL 248145

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
158011	REPARACION DE BACHES EN CALLES	40-NACORI CHICO	NACORI CHICO	URBANO	NACC/FISM14-2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			2,700	2,700	2,700	2,700	100.0%	0	0	M2, CONCRETO ASFALTICO	22.00	22.00	100.0%	
120674	BACHEO DE VARIAS CALLES EN SAHUARIPA	52-SAHUARIPA	SAHUARIPA	URBANO	28	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			11,730	11,730	11,730	11,730	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	
105786	PINTADO DE 5400 ML DE LINEA DE TRAFICO EN AVENIDA OBREGON	98-SANTA ANA	SANTA ANA	URBANO	5	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			26,766	26,766	26,766	26,766	100.0%	0	0	METROS	5,400.00	5,400.00	100.0%	
	REHABILITACION																							
136039	REHABILITACION DE LA CALLE HIDALGO	11-BACOACHI	BACOACHI	URBANO	BACO/FISM03-2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			74,595	74,595	74,595	74,595	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	343.00	343.00	100.0%	
120922	REHABILITACION DE CALLE MIGUEL ALEMAN EN BENJAMIN HILL	16-BENJAMIN HILL	BENJAMIN HILL	URBANO	12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			34,118	34,118	34,118	34,118	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	
112978	REHABILITACION DE CALLE FERROCARRIL Y ZACATECAS EN CARBO	20-CARBO	CARBO	URBANO	08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL			11,030	11,030	11,030	11,030	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	
170200	RECARPETEO C. QUINTA Y AVE. JUAREZ	27-FRONTERAS	ESQUEDA	URBANO	FRON/FISM09-2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			101,737	101,737	101,737	101,737	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	5,015.00	5,015.00	100.0%	
169260	RECARPETEO CALLES JUAREZ, DEPORTIVA Y MADERO	27-FRONTERAS	FRONTERAS	URBANO	FRON/FISM06-2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			80,000	80,000	80,000	80,000	100.0%	0	0	M2, CONCRETO ASFALTICO	14,080.00	14,080.00	100.0%	
98571	REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS	28-GRANADOS	GRANADOS	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO GRANADOS SONORA			73,390	73,390	73,390	73,390	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	353.00	353.00	100.0%	
41451	REHABILITACION DE PAVIMENTO CALLE 5 DE MAYO Y OBREGON	33-HUATABAMPO	HUATABAMPO	URBANO	04-URB-408	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	CONTRATISTA			559,602	559,602	559,602	559,602	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,790.00	1,700.00	95.0%	
41452	REHABILITACION DE PAVIMENTO AVENIDA GUERRERO	33-HUATABAMPO	HUATABAMPO	URBANO	04-URB-415	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	CONTRATISTA			2,575,680	2,575,680	2,575,680	2,575,680	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	11,600.00	11,100.00	95.7%	
41453	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN COLONIAS POPULARES	33-HUATABAMPO	HUATABAMPO	URBANO	04-URB-401	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	ADMINISTRACION DIRECTA			599,538	599,538	599,538	599,538	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	40,000.00	18,000.00	45.0%	CAMBIO EL PRESUPUESTO INICIAL 2,200,000 FINAL 550,000 SI PONGO LO REAL MINISTRADO NO ME DA EL PORCIENTO REAL EN AVANCE
157999	REHABILITACION DE CALLES	97-MAZATAN	MAZATAN	URBANO	4	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			17,895	17,895	17,895	17,895	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	35.79	35.79	100.0%	OBRA CONCLUIDA
158012	NIVELACION CALLE SONORA Y AVENIDA DIEZ	40-NACORI CHICO	NACORI CHICO	URBANO	NACC/FISM00-2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			50,283	50,283	50,283	50,283	100.0%	0	0	M2, TRAZO, NIVELACION Y COMPACTACION	245.00	245.00	100.0%	
158013	RECONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y CAMELLONES	40-NACORI CHICO	NACORI CHICO	URBANO	NACC/FISM01-2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			52,408	52,408	52,408	52,408	100.0%	0	0	METROS	190.00	190.00	100.0%	
130115	MEJORAMIENTO DE VIALIDAD CALLE PRINCIPAL EN NACOZARI DE GARCIA SONORA	41-NACOZARI DE GARCIA	NACOZARI DE GARCIA	URBANO	NACZ/FISM01-2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE NACOZARI DE GARCIA SONORA			74,159	74,159	74,159	74,159	100.0%	0	0	METROS	100.00	100.00	100.0%	
93432	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO	66-URES	HEROICA CIUDAD DE URES	URBANO	08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			33,616	33,616	33,616	33,616	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	1.00	1.00	100.0%	
93433	REHABILITACION DE VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO URES	66-URES	HEROICA CIUDAD DE URES	URBANO	04	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	REHABILITACION DE VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO			210,505	210,505	210,505	210,505	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	
156536	PAVIMENTACION DE CALLES	68-VILLA PESQUEIRA	VILLA PESQUEIRA (MÁTAPE)	URBANO	106	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			87,287	87,287	87,287	87,287	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	125.00	125.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA
159911	REHABILITACION DE VARIAS CALLES	69-YECORA	YECORA	URBANO	401	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			331,364	331,364	331,364	331,364	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	663.00	663.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA
	PASOS VEHICULARES																							
	CONSTRUCCION																							
120675	CONSTRUCCION DE PUENTE EN ACCESO BICENTENARIO	52-SAHUARIPA	SAHUARIPA	URBANO	25	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			24,401	24,401	24,401	24,401	100.0%	0	0	METROS LINEALES	1.00	1.00	100.0%	
	PUENTES Y PASOS PEATONALES																							
93764	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL LA ESCONDIDA II	3-ALAMOS	ALAMOS	URBANO	DIDUR 21	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIDUR MUNICIPAL			141,850	141,850	141,850	141,850	100.0%	0	0	METROS LINEALES	11.00	11.00	100.0%	
115027	CONSTRUCCION DE BARANDAL EN TERRENATE	35-IMURIS	TERRENATE	RURAL	11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			3,500	3,500	3,500	3,500	100.0%	0	0	METROS LINEALES	1.00	1.00	100.0%	
158014	CERCO PEATONAL AVE. ALDAMA	40-NACORI CHICO	NACORI CHICO	URBANO	NACC/FISM02-2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			57,162	57,162	57,162	57,162	100.0%	0	0	METROS LINEALES	260.00	260.00	100.0%	
115621	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR ACCESO COL. NUEVA	71-BENITO JUAREZ	PAREDÓN COLORADO (PAREDÓN VIEJO)	URBANO	31	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ			150,000	150,000	150,000	150,000	100.0%	0	0	METROS LINEALES	20.00	20.00	100.0%	
	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL																							

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
	OTROS																							
74808	SECLIZACION Y NOMENCLATURA DE CALLES	2-AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA			250,000	250,000	250,000	250,000	100.0%	0	0	SECLAMIENTOS	2,000.00	2,000.00	100.0%	
93735	MANTENIMIENTO DE CALLES ADOQUINADAS Y EMPEDRADOS	3-ALAMOS	ALAMOS	URBANO	DIDUR 18	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIDUR MUNICIPAL			401,379	401,379	401,379	401,379	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,196.00	1,196.00	100.0%	
134585	REHABILITACION DE GIMNASIO MUNICIPAL	5-ARIVECHI	ARIVECHI	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL			3,500	3,500	3,500	3,500	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
134709	REHABILITACION DE PANTEON MUNICIPAL	5-ARIVECHI	ARIVECHI	URBANO	09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL			6,300	6,300	6,300	6,300	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
100169	05 REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	10-BACERAC	BACERAC	URBANO	05 ALUMBRADO PUBLICO	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			70,000	70,000	70,000	70,000	100.0%	0	0	LUMINARIA	50.00	50.00	100.0%	
136040	INSTALACION DE CONTENEDORES PARA LA BASURA	11-BACOACHI	BACOACHI	URBANO	BACO/FISMO 4-2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			25,520	25,520	25,520	25,520	100.0%	0	0	UNIDAD	100.00	100.00	100.0%	
136164	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	11-BACOACHI	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	BACO/FISMO 12-2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			13,748	13,748	13,748	13,748	100.0%	0	0	INSTALACION	1.00	1.00	100.0%	
136041	REHABILITACION EDIFICIO MUNICIPAL	11-BACOACHI	BACOACHI	URBANO	BACO/FISMO 9-2010	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	EDIFICIOS DE GOBIERNO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			4,000	4,000	4,000	4,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
136042	REHABILITACION ESTADIO MUNICIPAL	11-BACOACHI	BACOACHI	URBANO	BACO/FISMO 5-2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			2,440	2,440	2,440	2,440	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
100521	03 REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-BAVISPE	BAVISPE	URBANO	03 ALUMBRADO PUBLICO	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			178,253	178,253	178,253	178,253	100.0%	0	0	LUMINARIA	80.00	80.00	100.0%	
120923	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN PARQUE FERROCARRIL EN BENJAMIN HILL	16-BENJAMIN HILL	BENJAMIN HILL	URBANO	04	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			37,248	37,248	37,248	37,248	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
120924	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y JARDINERAS EN LAZA BENJAMIN HILL	16-BENJAMIN HILL	BENJAMIN HILL	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			106,359	106,359	106,359	106,359	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
120973	CONSTRUCCION DE BARDA PROTECCION IGLESIA	16-BENJAMIN HILL	BENJAMIN HILL	URBANO	15	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			16,305	16,305	16,305	16,305	100.0%	0	0	BARDAS	1.00	1.00	100.0%	
93111	PAVIMENTACION EN AVE BENJAMIN HILL ENTRE CALLE GUAYMAS Y BLVD LAS TORRES COLONIA LIZARRAGA	17-CABORCA	HEROICA CABORCA	URBANO	260171ME004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS			814,844	814,844	814,844	814,844	100.0%	0	0	M2, CONCRETO ASFALTICO	3,746.00	3,746.00	100.0%	
93112	PAVIMENTACION CALLE 35 Y 36 ENTRE QUIROZ Y MORA Y CLAUDIO FIGUEROA	17-CABORCA	HEROICA CABORCA	URBANO	260171ME007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS			860,272	860,272	860,272	860,272	100.0%	0	0	M2, CONCRETO ASFALTICO	4,740.00	4,740.00	100.0%	
93113	PAVIMENTACION DE LA CALLE 28 ENTRE AVE QUIROZ Y MORA Y AVE B COLONIA BUROCRATA	17-CABORCA	HEROICA CABORCA	URBANO	260171ME006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS			726,994	726,994	726,994	726,994	100.0%	0	0	M2, CONCRETO ASFALTICO	4,093.00	4,093.00	100.0%	
93114	PAVIMENTACION EN AVE CD ORBEGON ENTRE CALLE GUAYMAS Y BLVD LAS TORRES	17-CABORCA	HEROICA CABORCA	URBANO	260171ME005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS			960,031	950,031	950,031	950,031	100.0%	0	0	M2, CONCRETO ASFALTICO	3,964.69	3,964.69	100.0%	
93115	PAVIMENTACION EN CALLE CHIAPAS ENTRE AVE TRIGAL Y BLVD AEROPUERTO COL LA HUERTA	17-CABORCA	HEROICA CABORCA	URBANO	260171ME003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS			1,015,019	1,015,019	1,015,019	1,015,019	100.0%	0	0	M2, CONCRETO ASFALTICO	7,011.00	7,011.00	100.0%	
93116	PAVIMENTACION ENTRE AVE TRIGAL ENTRE CHIAPAS Y NUEVO LEON	17-CABORCA	HEROICA CABORCA	URBANO	260171ME008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS			92,403	92,403	92,403	92,403	100.0%	0	0	M2, CONCRETO ASFALTICO	397.37	397.37	100.0%	
112979	ADQUISICION DE DEPOSITOS PARA BASURA EN CARBO	20-CARBO	CARBO	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL			34,800	34,800	34,800	34,800	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
112980	CONSTRUCCION DE ANDADOR BICENTENARIO	20-CARBO	CARBO	URBANO	10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL			88,278	88,278	88,278	88,278	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
124441	REHABILITACION DE CORRALES EN PARQUE DE RODO	22-CUCURPE	CUCURPE	URBANO	CU-06-0107/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS			30,000	30,000	30,000	21,160	70.5%	0	0	OBRA	0.00	0.00	0.0%	HICIMOS MEZCLA DE RECURSOS PARA PODER TERMINAR ESTA OBRA DE REHABILITACION.
83739	URBANIZACION MUNICIPAL	23-CUMPAS	CUMPAS	URBANO	DIME/01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CUMPAS DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL			457,371	457,371	457,371	457,371	100.0%	0	0	FAMILIA	600.00	600.00	100.0%	
145213	CONSTRUCCION DE PARQUE JUÁREZ	25-EMPALME	EMPALME	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE EMPALME			350,000	350,000	350,000	350,000	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	7,000.00	7,000.00	100.0%	
112821	CONST. DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (CRUCERO)	26-ETCHOJOA	BACOBAMPO	URBANO	5-06-6107-259	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			474,426	474,426	474,426	474,426	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
112855	CONST. DE VADO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LAZARO CARDENAS Y C. VERACRUZ	26-ETCHOJOA	BACOBAMPO	URBANO	5-06-6107-317	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			263,218	263,218	263,218	263,218	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
112875	CONST.DE ESTRUCTURA PARA PASO PEATONAL SOBRE PUENTE EN ETCHOJOA (SALIDA A BACOBAMPO)	26-ETCHOJOA	ETCHOJOA	URBANO	5-06-6107-322	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	-	-	180,000	180,000	180,000	180,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
112840	CONST.DE VADO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE HIDALGO Y CALLE LA PAZ	26-ETCHOJOA	BACOBAMPO	URBANO	5-06-6107-316	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	-	-	259,761	259,761	259,761	259,761	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
112782	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES	26-ETCHOJOA	SAN PEDRO NUEVO	RURAL	5-06-6107-288	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	-	-	400,000	400,000	400,000	400,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
112803	CONSTRUCCION DE PARADA DE AUTOBUSES	26-ETCHOJOA	BUAYSIACOBE	URBANO	5-06-6107-289	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	-	-	200,000	200,000	200,000	200,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
112759	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO	26-ETCHOJOA	BASCONCOBE	URBANO	5-06-6107-287	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	-	-	600,000	600,000	600,000	600,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
112739	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO	26-ETCHOJOA	ETCHOJOA	URBANO	5-06-6107-286	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	-	-	600,000	600,000	600,000	600,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
113096	REHAB. ALUMBRADO PUBLICO	26-ETCHOJOA	BACOBAMPO	URBANO	5-06-6107-330	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	-	-	143,028	143,028	143,028	143,028	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
113072	REHAB. DE ALUMBRADO PUBLICO	26-ETCHOJOA	BASCONCOBE	URBANO	5-06-6107-329	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	-	-	66,468	66,468	66,468	66,468	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
113178	REHAB. DE ALUMBRADO PUBLICO EN ETCHOJOA	26-ETCHOJOA	ETCHOJOA	URBANO	5-06-6107-331	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	-	-	160,776	160,776	160,776	160,776	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
112688	REHAB. DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES	26-ETCHOJOA	ETCHOJOA	URBANO	5-06-6107-314	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	-	-	1,104,527	1,104,527	1,104,527	1,092,491	98.9%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
112230	REHAB. DE CALLES NO PAVIMENTADAS	26-ETCHOJOA	BACAME NUEVO	URBANO	5-06-6107-276	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	-	-	49,852	49,852	49,852	49,852	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
112171	REHAB. DE CALLES NO PAVIMENTADAS	26-ETCHOJOA	BACOBAMPO	URBANO	5-06-6107-274	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	-	-	80,000	80,000	80,000	80,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
112215	REHAB. DE CALLES NO PAVIMENTADAS	26-ETCHOJOA	BASCONCOBE	URBANO	5-06-6107-275	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	-	-	50,000	50,000	50,000	50,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
112245	REHAB. DE CALLES NO PAVIMENTADAS	26-ETCHOJOA	BUAYSIACOBE	URBANO	5-06-6107-277	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	-	-	50,000	50,000	50,000	50,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
112264	REHAB. DE CALLES NO PAVIMENTADAS	26-ETCHOJOA	CHUCARIT	RURAL	5-06-6107-278	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	-	-	25,000	25,000	25,000	25,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
112571	REHAB. DE CALLES NO PAVIMENTADAS	26-ETCHOJOA	EL RODEO	RURAL	5-06-6107-280	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	-	-	25,000	25,000	25,000	25,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
112120	REHAB. DE CALLES NO PAVIMENTADAS	26-ETCHOJOA	ETCHOJOA	URBANO	5-06-6107-273	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	-	-	80,000	80,000	80,000	80,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
112606	REHAB. DE CALLES NO PAVIMENTADAS	26-ETCHOJOA	ETCHOJOA	URBANO	5-06-6107-282	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	-	-	50,000	50,000	50,000	50,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
112659	REHAB. DE CALLES NO PAVIMENTADAS	26-ETCHOJOA	ETCHOJOA	URBANO	5-06-6107-284	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	-	-	49,500	49,500	49,500	49,500	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
112282	REHAB. DE CALLES NO PAVIMENTADAS	26-ETCHOJOA	JITONHUECA	RURAL	5-06-6107-279	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	-	-	25,000	25,000	25,000	25,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
112591	REHAB. DE CALLES NO PAVIMENTADAS	26-ETCHOJOA	LA BOCANA	RURAL	5-06-6107-281	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	-	-	25,000	25,000	25,000	25,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
112622	REHAB. DE CALLES NO PAVIMENTADAS	26-ETCHOJOA	SAN PEDRO NUEVO	RURAL	5-06-6107-283	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	-	-	423,198	423,198	423,198	423,198	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
112722	REHAB. DE CALLES PAVIMENTADAS	26-ETCHOJOA	BACOBAMPO	URBANO	5-06-6107-285	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	-	-	879,789	879,789	879,789	879,789	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
112709	REHAB. DE CALLES PAVIMENTADAS	26-ETCHOJOA	ETCHOJOA	URBANO	5-06-6107-260	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	-	-	865,089	865,089	865,089	865,089	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
112864	REHAB. DE CERCO EN BASURON	26-ETCHOJOA	BACAME NUEVO	URBANO	5-06-6107-324	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	-	-	39,998	39,998	39,998	39,998	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
169261	OBRAS PENDIENTES DE EJECUTAR	27-FRONTERAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FRON/FISMO 0-2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	165,814	165,814	165,814	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
51762	SUMINISTRO Y REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CMDTE. RAMON OLIVARRIA FERNANDEZ (CALLE 14) COL. YUCATAN	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	URBANO	15 SE	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA	-	-	513,183	513,183	513,183	513,183	100.0%	0	0	METRO LINEAL	430.50	430.50	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
41454	CONSTRUCCION DE EXPLANADA EN PANTEON MUNICIPAL	33-HUATABAMPO	HUATABAMPO	URBANO	04-URB-411	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	ADMINISTRACION DIRECTA	-	-	648,000	648,000	648,000	648,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.84	84.0%	CAMBIO PRESUPUESTO INICIAL 600000 FINAL 650000
41455	CONSTRUCCION DE SECLAMIENTOS VIALES Y PINTURA VIAL	33-HUATABAMPO	HUATABAMPO	URBANO	04-URB-406	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	ADMINISTRACION DIRECTA	-	-	650,000	650,000	650,000	650,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.32	32.0%	CAMBIO PRESUPUESTO INICIAL 200000 FINAL 727794
41456	CONSTRUCCION DE VADOS DE CONCRETO S.C.T.	33-HUATABAMPO	HUATABAMPO	URBANO	09-CR-906	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	CONTRATISTA	-	-	63,500	63,500	63,500	63,500	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	69.00	51.80	75.1%	
41457	CONTRAPARTE DE PAVIMENTACION HABITAT	33-HUATABAMPO	HUATABAMPO	URBANO	04-URB-400	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	CONTRATISTA	-	-	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	15.00	7.50	50.0%	
41458	DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL	33-HUATABAMPO	HUATABAMPO	URBANO	11-DIM-2000	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	ADMINISTRACION	-	-	534,890	534,890	534,890	534,890	100.0%	0	0	PESOS	1.00	1.00	100.0%	AQUI SE APLICO LOS INTERESES 1533
42239	REHABILITACION DE MERCADO MUNICIPAL	33-HUATABAMPO	HUATABAMPO	URBANO	04-URB-412	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	ADMINISTRACION DIRECTA	-	-	382,000	382,000	382,000	382,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
42240	REHABILITACION DE PARQUES Y JARDINES	33-HUATABAMPO	HUATABAMPO	URBANO	04-URB-403	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	ADMINISTRACION DIRECTA	-	-	80,000	80,000	80,000	80,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
42241	REHABILITACION DE SEMAFOROS	33-HUATABAMPO	HUATABAMPO	URBANO	04-URB-407	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	ADMINISTRACION DIRECTA	-	-	55,000	55,000	55,000	55,000	100.0%	0	0	SEMAFORO	1.00	1.00	100.0%	
114955	REHABILITACION DE PLAZA LUIS DONALDO COLOSIO	35-IMURIS	IMURIS	URBANO	12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	122,284	122,284	122,284	122,284	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
158082	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	37-MAZATAN	MAZATAN	URBANO	5	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	59,600	59,600	59,600	59,600	100.0%	0	0	LUMINARIA	83.00	83.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA
158139	REHABILITACION DEL BASURON MUNICIPAL	37-MAZATAN	MAZATAN	URBANO	6	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	20,168	20,168	20,168	20,168	100.0%	0	0	METRO CUBICO	57.62	57.62	100.0%	OBRA CONCLUIDA
83307	GUARNICIONES, BANQUETAS Y MURO DE PROTECCION	38-MOCTEZUMA	MOCTEZUMA	URBANO	MMS_INFRA ESTRUCTUR A6	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MOCTEZUMA SONORA	-	-	105,946	105,946	105,946	105,946	100.0%	0	0	METRO LINEAL	234.00	234.00	100.0%	
158092	CONSTRUCCION DE MURO GUARNICION PIEDRA JUNTEADA AVE. NACORI	40-NACORI CHICO	NACORI CHICO	URBANO	NACC/FISMO 18-2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	22,380	22,380	22,380	22,380	100.0%	0	0	M2 MURO DE CONTENCIÓN	16.00	16.00	100.0%	
158015	INSTALACION CERCO DE CONTENCIÓN	40-NACORI CHICO	NACORI CHICO	URBANO	NACC/FISMO 3-2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	5,040	5,040	5,040	5,040	100.0%	0	0	CERCOS	1.00	1.00	100.0%	
129808	CONSTRUCCION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN COL. LA CANTERA DE NACOZARI DE GARCIA SONORA	41-NACOZARI DE GARCIA	NACOZARI DE GARCIA	URBANO	NACC/FISMO 9-2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE NACOZARI DE GARCIAS SONORA	-	-	25,768	25,768	25,768	25,768	100.0%	0	0	UNIDAD	4.00	4.00	100.0%	
95556	APORTACION MUNICIPAL A: PAVIMENTACION DE CALLE JACARANDAS E/ BLVD. JACARANDAS Y CANAL DE LAS PILAS EN LA COL. ALLENDE	42-NAVOJOA	NAVOJOA	URBANO	5-68-6107-04146	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	-	-	2,328,214	2,328,214	2,328,214	2,328,214	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	APORTACION MUNICIPAL COMO COMPLEMENTO DEL PROGRAMA HABITAT 2010
95629	APORTACION MUNICIPAL A: CONST. DE PUENTE VEHICULAR S/ CANAL DE LAS PILAS Y PROLONG. JACARANDAS FRENTE A PANTEON VIEJO EN LA COL. ALLENDE	42-NAVOJOA	NAVOJOA	URBANO	5-68-6107-04148	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	-	-	1,705,723	1,705,723	1,705,723	1,705,723	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	APORTACION MUNICIPAL COMO COMPLEMENTO AL PROGRAMA HABITAT 2010
98087	APORTACION MUNICIPAL A: PAVIMENTACION DE AV. CONTRERAS E/ CARRETERA A TESIA Y PROLONG. JACARANDAS	42-NAVOJOA	NAVOJOA	URBANO	5-68-6107-04156	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	-	-	3,608,209	3,608,209	3,608,209	3,608,209	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	APORTACION MUNICIPAL COMO COMPLEMENTO AL PROGRAMA HABITAT 2010
95892	CARPETA ASFALTICA EN ACCESO A BACABACHI	42-NAVOJOA	BACABACHI	RURAL	5-68-6107-04150	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	-	-	1,334,906	1,334,906	1,334,906	1,334,906	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
95763	CARPETA ASFALTICA EN ACCESO A CHIRAJOBAMPO	42-NAVOJOA	CHIRAJOBAMPO	RURAL	5-68-6107-04149	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	-	-	960,362	960,362	960,362	960,362	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
96086	CARPETA ASFALTICA EN ACCESO A PUEBLO MAYO	42-NAVOJOA	PUEBLO MAYO	URBANO	5-68-6107-04151	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	-	-	1,931,792	1,931,792	1,931,792	1,931,792	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
96254	CARPETA ASFALTICA EN PAVIMENTO DE ACCESO A FUNDICION	42-NAVOJOA	FUNDICION	RURAL	5-68-6107-04152	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	-	-	987,015	987,015	987,015	987,015	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
97632	CONST. DE CRUCE PLUVIAL EN PERIFERICO Y CALLE FRESNO EN LA COL. CENTRAL	42-NAVOJOA	NAVOJOA	URBANO	5-68-6107-04154	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	-	-	1,164,104	1,164,104	1,164,104	1,162,029	99.8%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
97836	CONST. DE CRUCE PLUVIAL EN PERIFERICO Y CION. MEXICO EN LA COL. BELTRONES	42-NAVOJOA	NAVOJOA	URBANO	5-68-6107-04155	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	-	-	716,744	716,744	716,744	716,744	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
96576	CONST. DE CRUCE PLUVIAL EN PERIFERICO Y OAXACA EN LA COL. DEPORTIVA	42-NAVOJOA	NAVOJOA	URBANO	5-68-6107-04153	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	-	-	745,788	745,788	745,788	745,061	99.9%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
95272	MANTEIMIENTO DE CALLES PAVIMENTADAS EN LA CIUDAD DE NAVOJOA (BACHEO)	42-NAVOJOA	NAVOJOA	URBANO	5-68-6107-04141	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	-	-	4,000,000	4,000,000	4,000,000	3,998,692	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
98325	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES DE LA COL. CENTRAL	42-NAVOJOA	NAVOJOA	URBANO	5-68-6107-04158	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	-	-	1,996,112	1,996,112	1,996,112	1,996,112	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	APORTACION MUNICIPAL COMO COMPLEMENTO AL PROGRAMA HABITAT 2010

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
98659	PAVIMENTACION DE AV. PALMAS EN LA COL.MIRAVALLE	42-NAVOJOA	NAVOJOA	URBANO	5-68-6107-04160	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	-	-	3,107,252	3,107,252	3,107,252	3,107,252	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
98523	PAVIMENTACION DE PERIFERIA DE PLAZA FRANCISCO I. MADERO EN PUEBLO VIEJO	42-NAVOJOA	NAVOJOA	URBANO	5-68-6107-04159	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	-	-	1,746,865	1,746,865	1,746,865	1,746,865	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA EJECUTADA CON RECURSO DEL FISM 2010 POR UN IMPORTE DE: \$ 1,746,865 Y CON RECURSOS REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR UN IMPORTE TOTAL DE: \$ 5,162,334, DANDO UN TOTAL EJERCIDO DE: \$6,909,199
95489	REHAB. DE CALLES DE TERRACERIAS EN LA COL. TEPEYAC	42-NAVOJOA	NAVOJOA	URBANO	5-68-6107-04144	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	-	-	167,201	167,201	167,201	167,201	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
100535	REHAB. DE CALLES PÁVIMENTADAS EN LA CIUDAD DE NAVOJOA (BACHEO II ETAPA)	42-NAVOJOA	NAVOJOA	URBANO	5-68-6107-04170	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	-	-	1,763,848	1,763,848	1,763,848	1,763,848	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
98386	REHAB. DE TERRACERIAS DE COLS. TIERRA Y LIBERTAD- LOPEZ NOGALES EN NAVOJOA	42-NAVOJOA	NAVOJOA	URBANO	5-68-6107-04143	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	-	-	183,696	183,696	183,696	183,696	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
102562	REHAB. DE TERRACERIAS DE EJ. MIGUEL DE LAMADRID	42-NAVOJOA	MIGUEL DE LA MADRID UNO	RURAL	5-68-6107-09005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	-	-	83,949	83,949	83,949	83,949	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
99350	REHAB. DE TERRACERIAS DE LA COL. SONORA	42-NAVOJOA	NAVOJOA	URBANO	5-68-6107-04164	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	-	-	386,802	386,802	386,802	386,802	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
99173	REHAB. DE TERRACERIAS EN LA COL. LOPEZ NOGALES	42-NAVOJOA	NAVOJOA	URBANO	5-68-6107-04163	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	-	-	453,399	453,399	453,399	453,399	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
102040	REHAB. DE TERRACERIAS EN ACCESO A GPE. DE JUAREZ	42-NAVOJOA	GUADALUPE DE JUAREZ	RURAL	5-68-6107-09002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	-	-	161,797	161,797	161,797	161,797	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
101918	REHAB. DE TERRACERIAS EN ACCESOS A FUNDICION- STA. MA. DEL BUARAJE	42-NAVOJOA	FUNDICION	RURAL	5-68-6107-09001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	-	-	295,684	295,684	295,684	295,684	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
104807	REHAB. DE TERRACERIAS EN BASIABAMPO- AGIABAMPO- EJ. GABRIEL LEYVA	42-NAVOJOA	BASIABAMPO	RURAL	5-68-6107-09007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	-	-	135,720	135,720	135,720	135,720	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
102792	REHAB. DE TERRACERIAS EN EJ. JOAQUIN AMARO	42-NAVOJOA	JOAQUIN AMARO	RURAL	5-68-6107-09006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	-	-	188,326	188,326	188,326	188,326	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
99562	REHAB. DE TERRACERIAS EN LA COL. BELTRONES	42-NAVOJOA	NAVOJOA	URBANO	5-68-6107-04165	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	-	-	169,961	169,961	169,961	169,961	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
99746	REHAB. DE TERRACERIAS EN LA COL. DEPORTIVA	42-NAVOJOA	NAVOJOA	URBANO	5-68-6107-04166	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	-	-	180,960	180,960	180,960	180,960	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
99860	REHAB. DE TERRACERIAS EN LA COL. JACARANDAS	42-NAVOJOA	NAVOJOA	URBANO	5-68-6107-04167	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	-	-	380,132	380,132	380,132	380,132	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
100043	REHAB. DE TERRACERIAS EN LA COL. ROSALES	42-NAVOJOA	NAVOJOA	URBANO	5-68-6107-04168	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	-	-	380,132	380,132	380,132	380,132	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
98788	REHAB. DE TERRACERIAS EN LA COL. TEPEYAC	42-NAVOJOA	NAVOJOA	URBANO	5-68-6107-04161	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	-	-	507,269	507,269	507,269	507,269	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
95331	REHAB. DE TERRACERIAS EN LA COL. TIERRA BLANCA	42-NAVOJOA	NAVOJOA	URBANO	5-68-6107-04142	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	-	-	296,896	296,896	296,896	296,896	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
100209	REHAB. DE TERRACERIAS EN LA COL. TIERRA Y LIBERTAD	42-NAVOJOA	NAVOJOA	URBANO	5-68-6107-04169	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	-	-	434,536	434,536	434,536	434,536	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
102298	REHAB. DE TERRACERIAS EN MASIACA	42-NAVOJOA	MASIACA	RURAL	5-68-6107-09004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	-	-	195,286	195,286	195,286	195,286	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
102155	REHAB. DE TERRACERIAS EN PUEBLO MAYO	42-NAVOJOA	PUEBLO MAYO	URBANO	5-68-6107-09003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	-	-	150,800	150,800	150,800	150,800	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
98963	REHAB. TERRACERIAS EN CALLES: CUARTA, QUINTA, SEXTA, SEPTIMA EN COL. TIERRA BLANCA	42-NAVOJOA	NAVOJOA	URBANO	5-68-6107-04162	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	-	-	452,690	452,690	452,690	452,690	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
94901	CONSTRUCCION DE RAMPA CALLE JESUS URREA COL. BELIZARIO	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	58,229	58,229	58,229	58,229	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	49.00	49.00	100.0%	OBRA TERMINADA
94966	CONSTRUCCION SISTEMA DE TIERRAS PARA MURETE COL. BELLA VISTA	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	79,727	79,727	79,727	79,727	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	0.00	0.00	0.0%	OBRA TERMINADA
94964	ELECTRIFICACION ADICIONAL DE LA CALLE BELLA VISTA FRACC. BELLA VISTA	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	63,371	63,371	63,371	63,371	100.0%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	0.00	0.00	0.0%	OBRA TERMINADA
94902	ELECTRIFICACION AV. DEL PINO COL. PUEBLO NUEVO	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	357,780	357,780	357,780	357,780	100.0%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	197.00	197.00	100.0%	OBRA TERMINADA
94903	ELECTRIFICACION CALLE CAMINO A LAS ANTENAS	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	116,863	116,863	116,863	116,863	100.0%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	63.00	63.00	100.0%	OBRA TERMINADA

ANEXO III
I.- FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
94957	ELECTRIFICACION CALLE CINTECOS COL. LUIS DONALDO COLOSIO	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	-	97,255	97,255	97,255	97,255	100.0%	0	0	ML CABLE (LINEAS DE CONEXION)	0.00	0.00	0.0%	OBRA TERMINADA
94956	ELECTRIFICACION CALLE EL RESPALDO COL. LUIS DONALDO COLOSIO	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	-	114,040	114,040	114,040	114,040	100.0%	0	0	ML CABLE (LINEAS DE CONEXION)	37.00	37.00	100.0%	OBRA TERMINADA
94904	ELECTRIFICACION CALLE GIRASOLES Y TULIPANES COL. EL RASTRO	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	-	123,052	123,052	123,052	0	0.0%	0	0	ML CABLE (LINEAS DE CONEXION)	243.00	0.00	0.0%	OBRA PENDIENTE DE REALIZAR
94905	ELECTRIFICACION CALLE GUACHICHILES COL. COLOSIO	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	-	144,958	144,958	144,958	144,958	100.0%	0	0	ML CABLE (LINEAS DE CONEXION)	63.00	63.00	100.0%	OBRA TERMINADA
94954	ELECTRIFICACION CALLE HAVASUPAIS COL. LUIS DONALDO COLOSIO	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	-	120,109	120,109	120,109	120,109	100.0%	0	0	ML CABLE (LINEAS DE CONEXION)	77.00	77.00	100.0%	OBRA TERMINADA
94906	ELECTRIFICACION CALLE HECTOR BURRUEL COL. DEL VALLE	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	-	85,311	85,311	85,311	85,311	100.0%	0	0	ML CABLE (LINEAS DE CONEXION)	36.00	36.00	100.0%	OBRA TERMINADA
94907	ELECTRIFICACION CALLE JAVIER MINA COL. FUNDO LEGAL	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	-	17,508	17,508	17,508	17,508	100.0%	0	0	ML CABLE (LINEAS DE CONEXION)	17.00	17.00	100.0%	OBRA TERMINADA
94908	ELECTRIFICACION CALLE JAVIER PERU COL. CTS-CROC	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	-	70,911	70,911	70,911	70,911	100.0%	0	0	ML CABLE (LINEAS DE CONEXION)	53.00	53.00	100.0%	OBRA TERMINADA
94909	ELECTRIFICACION CALLE JOSE FERNANDEZ LIZARDI	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	-	115,840	115,840	115,840	115,840	100.0%	0	0	ML CABLE (LINEAS DE CONEXION)	142.00	142.00	100.0%	OBRA TERMINADA
94910	ELECTRIFICACION CALLE LA COLORADA COL. ROSARITO	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	-	100,745	100,745	100,745	0	0.0%	0	0	ML CABLE (LINEAS DE CONEXION)	197.00	0.00	0.0%	OBRA PENDIENTE POR REALIZAR
94963	ELECTRIFICACION CALLE LACANDONES COL. LUIS DONALDO COLOSIO	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	-	290,410	290,410	290,410	290,410	100.0%	0	0	ML CABLE (LINEAS DE CONEXION)	0.00	0.00	0.0%	OBRA TERMINADA
94911	ELECTRIFICACION CALLE LAGO PLATA COL. JARDINES DE LA MONTAÑA	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	-	122,271	122,271	122,271	122,271	100.0%	0	0	ML CABLE (LINEAS DE CONEXION)	64.00	64.00	100.0%	OBRA TERMINADA
94912	ELECTRIFICACION CALLE LOS CUCAPAS COL. LUIS DONALDO COLOSIO	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	-	154,221	154,221	154,221	154,221	100.0%	0	0	ML CABLE (LINEAS DE CONEXION)	63.00	63.00	100.0%	OBRA TERMINADA
94913	ELECTRIFICACION CALLE LOS MATAZINCAS COL. LUIS DONALDO COLOSIO	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	-	278,845	278,845	278,845	278,845	100.0%	0	0	ML CABLE (LINEAS DE CONEXION)	206.00	206.00	100.0%	OBRA TERMINADA
94914	ELECTRIFICACION CALLE LOS MONOS COL. BELLA VISTA	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	-	19,352	19,352	19,352	0	0.0%	0	0	ML CABLE (LINEAS DE CONEXION)	50.00	0.00	0.0%	OBRA PENDIENTE POR REALIZAR
94915	ELECTRIFICACION CALLE LOS PAPAGOS COL. COLOSIO	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	-	24,181	24,181	24,181	24,181	100.0%	0	0	ML CABLE (LINEAS DE CONEXION)	50.00	50.00	100.0%	OBRA TERMINADA
94916	ELECTRIFICACION CALLE LUIS GONZALEZ COL. CTS-CROC	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	-	186,374	186,374	186,374	186,374	100.0%	0	0	ML CABLE (LINEAS DE CONEXION)	149.00	149.00	100.0%	OBRA TERMINADA
94958	ELECTRIFICACION CALLE MOJAVES COL. LUIS DONALDO COLOSIO	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	-	215,030	215,030	215,030	215,030	100.0%	0	0	ML CABLE (LINEAS DE CONEXION)	0.00	0.00	0.0%	OBRA TERMINADA
94917	ELECTRIFICACION CALLE MUNICIPIO DE GUASAVE COL. VERACRUZ	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	-	102,144	102,144	102,144	102,144	100.0%	0	0	ML CABLE (LINEAS DE CONEXION)	136.00	136.00	100.0%	OBRA TERMINADA
94959	ELECTRIFICACION CALLE NEVOMES COL. LUIS DONALDO COLOSIO	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	-	497,430	497,430	497,430	497,430	100.0%	0	0	ML CABLE (LINEAS DE CONEXION)	0.00	0.00	0.0%	OBRA TERMINADA
94918	ELECTRIFICACION CALLE PRIVADA AUDELO NERIS COL. CTS-CROC	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	-	109,335	109,335	109,335	109,335	100.0%	0	0	ML CABLE (LINEAS DE CONEXION)	109.00	109.00	100.0%	OBRA TERMINADA
94962	ELECTRIFICACION CALLE PRIVADA CUIXTLATECOS COL. LUIS DONALDO COLOSIO	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	-	185,750	185,750	185,750	185,750	100.0%	0	0	ML CABLE (LINEAS DE CONEXION)	0.00	0.00	0.0%	OBRA TERMINADA
94919	ELECTRIFICACION CALLE PRIVADA LOS SOBAS COL. LUIS DONALDO COLOSIO	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	-	83,307	83,307	83,307	0	0.0%	0	0	ML CABLE (LINEAS DE CONEXION)	59.00	0.00	0.0%	OBRA PENDIENTE DE REALIZAR
94920	ELECTRIFICACION CALLE RANCHO EL TIGRE COL. CIBUTA	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	-	195,587	195,587	195,587	195,587	100.0%	0	0	ML CABLE (LINEAS DE CONEXION)	87.00	87.00	100.0%	OBRA TERMINADA
94921	ELECTRIFICACION CALLE RIO ALTO COL. HEROES	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	-	199,530	199,530	199,530	199,530	100.0%	0	0	ML CABLE (LINEAS DE CONEXION)	121.00	121.00	100.0%	OBRA TERMINADA
94922	ELECTRIFICACION CALLE SAN MARCOS	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	-	72,814	72,814	72,814	72,814	100.0%	0	0	ML CABLE (LINEAS DE CONEXION)	84.00	84.00	100.0%	OBRA TERMINADA
94930	ELECTRIFICACION CALLE SIERRA GUACOMEA COL. BUENOS AIRES	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	-	149,114	149,114	149,114	149,114	100.0%	0	0	ML CABLE (LINEAS DE CONEXION)	197.00	197.00	100.0%	OBRA TERMINADA
94931	ELECTRIFICACION CALLE SIERRA PLOMA COL. BUENOS AIRES	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	-	118,947	118,947	118,947	118,947	100.0%	0	0	ML CABLE (LINEAS DE CONEXION)	145.00	145.00	100.0%	OBRA TERMINADA
94932	ELECTRIFICACION CALLE SIERRA RUMOROSA COL. BUENOS AIRES	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	-	210,480	210,480	210,480	210,480	100.0%	0	0	ML CABLE (LINEAS DE CONEXION)	177.00	177.00	100.0%	OBRA TERMINADA
94961	ELECTRIFICACION CALLE SINALOAS COL. LUIS DONALDO COLOSIO	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	-	130,068	130,068	130,068	130,068	100.0%	0	0	ML CABLE (LINEAS DE CONEXION)	0.00	0.00	0.0%	OBRA TERMINADA
94955	ELECTRIFICACION CALLE SOLTECOS COL. LUIS DONALDO COLOSIO	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	-	84,960	84,960	84,960	84,960	100.0%	0	0	ML CABLE (LINEAS DE CONEXION)	33.00	33.00	100.0%	OBRA TERMINADA
94960	ELECTRIFICACION CALLE TONACAS COL. LUIS DONALDO COLOSIO	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	-	123,945	123,945	123,945	123,945	100.0%	0	0	ML CABLE (LINEAS DE CONEXION)	0.00	0.00	0.0%	OBRA TERMINADA
94933	ELECTRIFICACION FRACC. FLORES MAGON	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	-	895,933	895,933	895,933	895,933	100.0%	0	0	ML CABLE (LINEAS DE CONEXION)	0.00	0.00	0.0%	OBRA TERMINADA
94934	ELECTRIFICACION PRIV. RUBEN PUJOL COL. CTS-CROC	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	-	222,548	222,548	222,548	222,548	100.0%	0	0	ML CABLE (LINEAS DE CONEXION)	194.00	194.00	100.0%	OBRA TERMINADA

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
94865	ESCALINATA ABELARDO L. RODRIGUEZ COL. FUNDO LEGAL	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			48,951	48,951	48,951	48,951	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	28.00	28.00	100.0%	OBRA TERMINADA
94935	ESCALINATA CALLE ANDADOR 1 COL. ARTICULO 27	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			179,844	179,844	179,844	179,844	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	0.00	0.00	0.0%	OBRA TERMINADA
94936	ESCALINATA CALLE ANDADOR 9 COL. ARTICULO 27	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			195,356	195,356	195,356	195,356	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	0.00	0.00	0.0%	OBRA TERMINADA
94937	ESCALINATA CALLE DAVALOS COL. BUENOS AIRES	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			270,134	270,134	270,134	270,134	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	171.00	171.00	100.0%	OBRA TERMINADA
94938	ESCALINATA CALLE LUIS E. GALLEGOS COL. CTS-CROC	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			198,327	198,327	198,327	198,327	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	0.00	0.00	0.0%	OBRA TERMINADA
94939	ESCALINATA CALLE MONTA COL. MUNICIPAL	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			129,532	129,532	129,532	129,532	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	79.00	79.00	100.0%	OBRA TERMINADA
94940	ESCALINATA CALLE PROFESOR RAFAEL JIMENEZ COL. BELIZARIO DOMINGUEZ	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			64,974	64,974	64,974	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	49.00	0.00	0.0%	OBRA PENDIENTE DE REALIZAR
94941	ESCALINATA CALLE REPUBLICA COL. BUENOS AIRES	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			42,895	42,895	42,895	42,895	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	44.00	44.00	100.0%	OBRA TERMINADA
94942	ESCALINATA CALLE RIO MAGDALENA COL. EMBARCADERO	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			93,345	93,345	93,345	93,345	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	31.54	31.54	100.0%	OBRA TERMINADA
94943	ESCALINATA CALLE ROBERTO FIERRO COL. MUNICIPAL	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			248,695	248,695	248,695	248,695	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	0.00	0.00	0.0%	OBRA TERMINADA
94944	ESCALINATA CALLEJON ACCESO A SALVADOR PICOS COL. LOMAS DE NOGALES 2	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			28,200	28,200	28,200	28,200	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	10.50	10.50	100.0%	OBRA TERMINADA
94945	ESCALINATA CALLEJON BERLIO COL. MANLIO FABIO BELTRONES	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			98,765	98,765	98,765	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	42.00	0.00	0.0%	OBRA PENDIENTE DE REALIZAR
94946	ESCALINATA CALLEJON CAMPECHE COL. DEL VALLE	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			225,065	225,065	225,065	225,065	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	128.00	128.00	100.0%	OBRA TERMINADA
94947	ESCALINATA CALLEJON DEL BESO COL. DIANA LAURA	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			228,047	228,047	228,047	228,047	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	126.00	126.00	100.0%	OBRA TERMINADA
94948	ESCALINATA CALLEJON JOSE FERNANDEZ LIZARDI	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			90,753	90,753	90,753	90,753	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	0.00	0.00	0.0%	OBRA TERMINADA
94949	ESCALINATA CALLEJON OJO DE TIGRE COL. MANLIO FABIO BELTRONES	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			110,570	110,570	110,570	110,570	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	29.89	95.00	317.8%	OBRA TERMINADA
94950	ESCALINATA CALLEJON 18 DE MARZO COL. ALTAMIRA	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			89,435	89,435	89,435	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	42.00	0.00	0.0%	OBRA PENDIENTE DE REALIZAR
94951	PAVIMENTACION CALLE DE LAS CRUCES COL. BELLA VISTA	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			339,941	339,941	339,941	339,941	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	491.96	491.96	100.0%	OBRA TERMINADA
94952	PAVIMENTACION CALLE JOAQUIN MURRIETA COL. LOMAS DE NOGALES 1	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			841,092	841,092	841,092	841,092	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,799.06	1,799.06	100.0%	OBRA TERMINADA
94953	PAVIMENTACION CALLE MPIO. BACANORA COL. PUEBLO NUEVO	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			308,490	308,490	308,490	308,490	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	475.00	475.00	100.0%	OBRA TERMINADA
102624	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	45-OPODEPE	OPODEPE	URBANO	7	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			79,700	79,700	79,700	79,696	100.0%	0	0	LUMINARIA	79,700.00	79,696.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA
62239	CONSERVACION Y LIMPIA DE CALLES	47-PITTIQUITO	PITTIQUITO	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIR DE OBRAS PUBLICAS			89,324	89,324	89,324	89,324	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,000.00	3,000.00	100.0%	
62575	CONSTRUCCION DE BANQUETAS	47-PITTIQUITO	PITTIQUITO	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIR DE OBRAS PUBLICAS			114,350	114,350	114,350	114,350	100.0%	0	0	METROS LINEALES	550.00	550.00	100.0%	
121168	PAVIMENTACION CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ	50-RAYÓN	RAYÓN	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE RAYON SONORA			118,092	118,092	118,092	118,092	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	360.00	360.00	100.0%	250 PERSONAS BENEFICIADAS
140229	COMISIONES BANCARIAS	57-SAN PEDRO DE LA CUEVA	SAN PEDRO DE LA CUEVA	URBANO	07	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL			4,520	4,520	4,520	4,520	100.0%	0	0	EVENTO	4.00	4.00	100.0%	
140230	CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL COL. EL LLANO	57-SAN PEDRO DE LA CUEVA	SAN PEDRO DE LA CUEVA	URBANO	06	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL			15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
105787	BACHEO DE 30 M3 EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO	58-SANTA ANA	SANTA ANA	URBANO	9	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			17,400	17,400	17,400	17,400	100.0%	0	0	METRO CUBICO	30.00	30.00	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
105788	CONSTRUCCION DE 350 ML DE GUARNICIONES EN AV. BENITO JUAREZ	58-SANTA ANA	SANTA ANA	URBANO	10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	85,530	85,530	85,530	85,530	100.0%	0	0	METRO LINEAL	350.00	350.00	100.0%	
105789	CONSTRUCCION DE 350 ML DE GUARNICIONES EN AV. MARTIRES DE 1906	58-SANTA ANA	SANTA ANA	URBANO	11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA	-	-	85,563	85,563	85,563	85,563	100.0%	0	0	METROS LINEALES	350.00	350.00	100.0%	
105790	CONSTRUCCION DE 440 ML DE MALLA CICLONICA EN ESTADIO DE SOFTBO EL ALAMO	58-SANTA ANA	SANTA ANA	URBANO	12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA	-	-	160,155	160,155	160,155	160,155	100.0%	0	0	METROS LINEALES	440.00	440.00	100.0%	
161929	INSTALACION DE SECLLES DE TRANSITO	65-TUBUTAMA	TUBUTAMA	URBANO	703	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	5,500	5,500	5,500	5,500	100.0%	0	0	SECLAMENTOS	4.00	4.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA
161911	PAVIMTACION DE CALLES	65-TUBUTAMA	TUBUTAMA	URBANO	702	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	139,686	139,686	139,686	139,686	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	200.00	200.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA
161894	REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA	65-TUBUTAMA	TUBUTAMA	URBANO	71	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	5,072	5,072	5,072	5,072	100.0%	0	0	INMUEBLE	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA
93434	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN URES	66-URES	HEROICA CIUDAD DE URES	URBANO	96	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	121,903	121,903	121,903	121,903	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
157024	INSTALACION DE SECLAMIENTOS DE TRANSITO	68-VILLA PESQUEIRA	VILLA PESQUEIRA (MÁTAPE)	URBANO	111	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	23,200	23,200	23,200	23,200	100.0%	0	0	SECLAMENTOS	20.00	20.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA
157270	REHABILITACION IGLESIA NUESTRA SRA DE LOS REMEDIOS	68-VILLA PESQUEIRA	VILLA PESQUEIRA (MÁTAPE)	URBANO	113	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	4,461	4,461	4,461	4,461	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA
160165	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES	69-YECORA	YECORA	URBANO	405	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	29,637	29,637	29,637	29,637	100.0%	0	0	METRO LINEAL	60.00	60.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA
160091	INSTALACION DE LUMINARIAS COLONIA NUEVA	69-YECORA	YECORA	URBANO	403	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	101,101	101,101	101,101	101,101	100.0%	0	0	LUMINARIA	140.00	140.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA
160134	PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES	69-YECORA	YECORA	URBANO	404	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	721,595	721,595	721,595	721,595	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,000.00	1,000.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA
160352	REHABILITACION ALUMBRADO PUBLICO	69-YECORA	YECORA	URBANO	408	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	42,189	42,189	42,189	42,189	100.0%	0	0	LUMINARIA	60.00	60.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA
160482	REHABILITACION ALUMBRADO PUBLICO MAYCOBA	69-YECORA	MAYCOBA	RURAL	408	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	37,859	37,859	37,859	37,859	100.0%	0	0	LUMINARIA	55.00	55.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA
160291	REHABILITACION BASURON MUNICIPAL	69-YECORA	YECORA	URBANO	406	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	14,064	14,064	14,064	14,064	100.0%	0	0	METROS CUBICOS	40.00	40.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA
115112	AMPLIACION DE RED ELECTRICA	71-BENITO JUAREZ	COLONIA JECOPACO	RURAL	18	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ	-	-	150,000	150,000	150,000	150,000	100.0%	0	0	METRO LINEAL	450.00	450.00	100.0%	
114308	AMPLIACION DE RED ELECTRICA	71-BENITO JUAREZ	VILLA JUAREZ	URBANO	96	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ	-	-	200,000	200,000	200,000	200,000	100.0%	0	0	METRO LINEAL	500.00	500.00	100.0%	
140959	AMPLIACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE BACUM	72-SAN IGNACIO RIO MUERTO	SAN IGNACIO RIO MUERTO	URBANO	382	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-	-	78,269	78,269	78,269	78,269	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
145756	BALASTREO CALLE MARTIRES CANANEA ENTRE IGNACIO ZARAGOZA Y MIGUEL H.	72-SAN IGNACIO RIO MUERTO	SAN IGNACIO RIO MUERTO	URBANO	391	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-	-	137,481	137,481	137,481	137,481	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ML
145685	BALASTREO DE C. LAZARO CARDENAS ENTRE MARTIRES DE S.I. Y ADRIAN S.	72-SAN IGNACIO RIO MUERTO	SAN IGNACIO RIO MUERTO	URBANO	390	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-	-	258,592	258,592	258,592	258,592	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ML
129571	BALASTREO DE CALLE IGNACIO BACAYURI	72-SAN IGNACIO RIO MUERTO	SAN IGNACIO RIO MUERTO	URBANO	365	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-	-	326,562	326,562	326,562	326,562	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
145449	BALASTREO DE CALLE IGNACIO ZARAGOZA	72-SAN IGNACIO RIO MUERTO	SAN IGNACIO RIO MUERTO	URBANO	386	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-	-	206,494	206,494	206,494	206,494	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ML
145802	BALASTREO DE CALLE LOPEZ MATEOS ENTRE MERTRES S.I. Y ADRIAN S.	72-SAN IGNACIO RIO MUERTO	SAN IGNACIO RIO MUERTO	URBANO	392	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-	-	262,384	262,384	262,384	262,384	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ML
129794	BALASTREO DE CALLE SALOMON AGUILAR	72-SAN IGNACIO RIO MUERTO	SAN IGNACIO RIO MUERTO	URBANO	367	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-	-	229,755	229,755	229,755	229,755	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
145314	BALASTREO DE CALLEJONES 23 DE OCTUBRE, YECORA, SALOMON	72-SAN IGNACIO RIO MUERTO	SAN IGNACIO RIO MUERTO	URBANO	381	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-	-	215,387	215,387	215,387	215,387	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ML
144858	BALASTREO DE LA CALLE BENITO JUAREZ	72-SAN IGNACIO RIO MUERTO	SAN IGNACIO RIO MUERTO	URBANO	371	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-	-	214,229	214,229	214,229	214,229	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ML
145012	BALASTREO DEL CALLEJON ALAMOS	72-SAN IGNACIO RIO MUERTO	SAN IGNACIO RIO MUERTO	URBANO	373	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-	-	19,742	19,742	19,742	19,742	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ML
145404	CONSTRUCCION DE VADO EN CALLE GENERAL AMARILLAS	72-SAN IGNACIO RIO MUERTO	SAN IGNACIO RIO MUERTO	URBANO	383	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-	-	156,954	156,954	156,954	156,954	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24		
130805	PAVIMENTACION DE CALLE DE ACCESO	72-SAN IGNACIO RIO MUERTO	SAN IGNACIO RIO MUERTO	URBANO	369	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-	-	37,050	37,050	37,050	37,050	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
144768	SECLAMIENTOS VIALES	72-SAN IGNACIO RIO MUERTO	SAN IGNACIO RIO MUERTO	URBANO	364	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-	-	91,671	91,671	91,671	91,671	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCION DE SECLAMIENTOS VIALES	
	ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES																								
	ALUMBRADO PUBLICO																								
	CONSTRUCCION																								
93117	ELECTRIFICACION DE BARRIO LA ANTELA POBLADO LA Y	17-CABORCA	HEROICA CABORCA	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	ALUMBRADO Y SUMINISTROS DE CABORCA	-	-	367,703	367,703	367,703	367,703	100.0%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	290.00	290.00	100.0%		
42242	CONSTRUCCION DE ACOMETIDAS ELECTRICAS HUATABAMPO	33-HUATABAMPO	HUATABAMPO	URBANO	05-ELR-514	FIES-FEIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	ADMINISTRACION DIRECTA	-	-	142,100	142,100	142,100	142,100	100.0%	0	0	LUMINARIA	35.00	35.00	100.0%		
120676	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN SAHUARIPA	02-SAHUARIPA	SAHUARIPA	URBANO	19	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	53,401	53,401	53,401	53,401	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	1.00	100.0%		
120677	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO VARIAS COMUNIDADES	02-SAHUARIPA	SAHUARIPA	URBANO	18	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	64,853	64,853	64,853	64,853	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	1.00	100.0%		
	AMPLIACION																								
75035	ALUMBRADO PUBLICO	2-AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	URBANO	04	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA	-	-	800,000	800,000	800,000	800,000	100.0%	0	0	LUMINARIA	2,000.00	2,000.00	100.0%		
120925	AMPLIACION Y REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN BENJAMIN HILL	16-BENJAMIN HILL	BENJAMIN HILL	URBANO	05	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	73,344	73,344	73,344	73,344	100.0%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	1.00	1.00	100.0%		
101850	AMPLIACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN EL AREA DE FESTIVIDADES DE LA TRIBU YAQUI, BARRIO EL COMITI Y E.J. VICENTE GUERRERO	18-CAJEME	COCORIT	URBANO	14	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	-	-	374,017	374,017	374,017	374,017	100.0%	0	0	LUMINARIA	25.00	25.00	100.0%		
112981	AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CARBO	20-CARBO	CARBO	URBANO	05	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	5,490	5,490	5,490	5,490	100.0%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	1.00	1.00	100.0%		
121141	REHABILITACION ALUMBRADO PUBLICO VARIAS CALLES	03-TEPACHE	TEPACHE	URBANO	10-02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	100,300	100,300	100,300	100,300	100.0%	0	0	LUMINARIA	27.00	27.00	100.0%	OBRA INICIA EN ABRIL	
	OBRA COMPLEMENTARIA																								
100438	REHABILITACION ALUMBRADO PUBLICO EN ZONA RURAL	3-ALAMOS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	DIDUR 9	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIDUR MUNICIPAL	-	-	420,066	420,066	420,066	420,066	100.0%	0	0	LUMINARIA	400.00	400.00	100.0%		
100745	REHABILITACION ALUMBRADO PUBLICO EN ZONA URBANA	3-ALAMOS	ALAMOS	URBANO	DIDUR 20	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIDUR MUNICIPAL	-	-	389,192	389,192	389,192	389,192	100.0%	0	0	LUMINARIA	364.00	364.00	100.0%		
174450	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN TODO EL MUNICIPIO	8-ARIZPE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	00660006107/004488	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE ARIZPE	-	-	92,631	92,631	92,631	92,631	100.0%	0	0	LUMINARIA	165.00	165.00	100.0%		
112917	REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO	12-BACUM	BACUM	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	-	-	200,000	200,000	200,000	180,000	90.0%	0	0	LUMINARIA	100.00	90.00	90.0%		
112970	REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO	12-BACUM	EJIDO JAVIER MINA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	-	-	200,000	200,000	200,000	180,000	90.0%	0	0	LUMINARIA	100.00	90.00	90.0%		
113046	REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO	12-BACUM	PRIMERO DE MAYO (CAMPO 77)	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	-	-	200,000	200,000	200,000	180,000	90.0%	0	0	LUMINARIA	100.00	90.00	90.0%		
112954	REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO	12-BACUM	SAN JOSE DE BACUM	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	-	-	200,000	200,000	200,000	180,000	90.0%	0	0	LUMINARIA	100.00	90.00	90.0%		
83963	ALUMBRADO PUBLICO	23-CUMPAS	CUMPAS	URBANO	DIME/02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CUMPAS DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL Y ECOLOGIA	-	-	371,058	371,058	371,058	371,058	100.0%	0	0	LUMINARIA	2,000.00	2,000.00	100.0%		
42243	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO ACCESO NORTE DE LA CIUDAD	33-HUATABAMPO	HUATABAMPO	URBANO	05-ELR-500	FIES-FEIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	ADMINISTRACION DIRECTA	-	-	205,000	205,000	205,000	205,000	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	1.00	100.0%		
42244	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO HUATABAMPO	33-HUATABAMPO	HUATABAMPO	URBANO	05-ELR-501	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	ADMINISTRACION DIRECTA	-	-	450,000	450,000	450,000	450,000	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	1.00	100.0%		
108629	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ONAVAS	44-ONAVAS	ONAVAS	URBANO	06	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	2,040	2,040	2,040	2,040	100.0%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	1.00	1.00	100.0%		
62141	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	47-PITTIQUITO	PITTIQUITO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIR DE OBRAS PUBLICAS	-	-	486,875	486,875	486,875	486,875	100.0%	0	0	LUMINARIA	572.00	572.00	100.0%		
147631	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	53-SAN FELIPE DE JESUS	SAN FELIPE DE JESUS	URBANO	7	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	31,716	31,716	31,716	41,205	129.9%	0	0	LUMINARIA	40.00	40.00	100.0%	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO...	
91568	REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SANTA CRUZ Y EJIDO MIGUEL HIDALGO	59-SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	URBANO	022010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SERVICIOS PUBLICOS	-	-	85,565	85,565	85,565	85,566	100.0%	0	0	LUMINARIA	215.00	215.00	100.0%	OBRA TERMINADA	
145983	ALUMBRADO PUBLICO	72-SAN IGNACIO RIO MUERTO	SAN IGNACIO RIO MUERTO	URBANO	363	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-	-	571,733	571,733	571,733	571,733	100.0%	0	0	LUMINARIA	853.00	853.00	100.0%	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL Y LAS COMUNIDADES DEL MPIO.	
	RED DE ELECTRICIDAD																								
	CONSTRUCCION																								

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
113090	INTRODUCCION DE RED ELECTRICA	12-BACUM	SAN JOSE DE BACUM	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	-	-	450,000	450,000	450,000	440,000	97.8%	0	0	COLONIA	1.00	1.00	100.0%	
113071	INTRODUCCION DE RED ELECTRICA EN COLONIA VIVAH	12-BACUM	BACUM	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	-	-	250,000	250,000	250,000	240,000	96.0%	0	0	COLONIA	1.00	1.00	100.0%	
93118	ELECTRIFICACION COLONIA LA HUERTA II AVE MANZANA ENTRE CALLES 13 Y 16	17-CABORCA	HEROICA CABORCA	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-	-	1,531,749	1,531,749	1,531,749	1,531,749	100.0%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	2,250.00	2,250.00	100.0%	
93119	RED DE ALIMENTACION ELECTRICA POBLADO LA Y CALLE PIONERO DEL DESIERTO ENTRE AVE. ROBERTO VAZQUEZ Y AV FELIPE SANTIAGO PALACIOS	17-CABORCA	HEROICA CABORCA	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	ALUMBRADO Y SUMINISTRO DE CABORCA	-	-	523,728	523,728	523,728	523,728	100.0%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	590.00	590.00	100.0%	
145214	CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN COLINIAS Y EJIDOS DEL MUNICIPIO	25-EMPALME	EMPALME	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE EMPALME	-	-	900,000	900,000	900,000	900,000	100.0%	0	0	COLONIA	2.00	2.00	100.0%	
135486	ELECTRIFICACION EN CALLEJON Y CASA DE PIEDRA	35-IMURIS	IMURIS	URBANO	05	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	29,000	29,000	29,000	29,000	100.0%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	1.00	1.00	100.0%	
105791	ELECTRIFICACION DE 1 LOTE EN COLONIA VILLA BONITA 1 PONIENTE	58-SANTA ANA	SANTA ANA	URBANO	7	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA	-	-	113,890	113,890	113,890	113,890	100.0%	0	0	COLONIA	1.00	1.00	100.0%	
105792	ELECTRIFICACION DE 1 LOTE EN COLONIA VILLA BONITA 2 ORIENTE	58-SANTA ANA	SANTA ANA	URBANO	8	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	183,500	183,500	183,500	183,500	100.0%	0	0	COLONIA	1.00	1.00	100.0%	
	AMPLIACION																							
108912	ELECTRIFICACION EN LA COLONIA POPULAR	32-HUASABAS	HUASABAS	URBANO	03-2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	12,500	12,500	12,500	12,500	100.0%	0	0	POSTE	2.00	2.00	100.0%	
105793	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE YA XZ DE LA LOCALIDAD DE ESTACION LLANO	58-SANTA ANA	ESTACION LLANO	RURAL	6	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA	-	-	127,303	127,303	127,303	127,303	100.0%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	140.00	140.00	100.0%	
	OTRAS OBRAS DE ELECTRIFICACION RURAL Y DE OTROS																							
100253	06 ELECTRIFICACION CON PANELES SOLARES	10-BACERAC	CIENEGA DE HORCONES	RURAL	06	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	208,594	208,594	208,594	208,594	100.0%	0	0	PIEZA	10.00	10.00	100.0%	
136043	ELECTRIFICACION DE LA MESA	11-BACOACHI	UNAMICHI	RURAL	BACO/FISMO 7-2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	174,093	174,093	174,093	174,093	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
113928	REHABILITACION DE SISTEMA ELECTRICO EN COLONIA COLOSIO	12-BACUM	BACUM	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	-	-	36,000	36,000	36,000	35,859	99.6%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
113424	REHABILITACION DE SISTEMA ELECTRICO EN VARIAS VIVIENDAS	12-BACUM	LOMA DE BACUM	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	-	-	65,000	65,000	65,000	65,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
114537	AMPL. DE ENERGIA ELECTRICA EN ELCHICHIVITO	26-ETCHOJOA	BUAYSIACOBÉ	URBANO	5-06-6107-308	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	-	-	170,000	170,000	170,000	170,000	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
114669	AMPL. DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	26-ETCHOJOA	BASCONCOBE	URBANO	5-06-6107-325	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA FEDERAL	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-	-	200,000	200,000	200,000	200,000	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.30	30.0%	OBRA A REALIZAR POR LA C.F.E. SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE ETCHOJOA Y LA DEPENDENCIA FEDERAL.
114495	AMPL. DE RED DE ENERGIA ELECTRICA DETRAS DE SUBESTACION	26-ETCHOJOA	BASCONCOBE	URBANO	5-06-6107-307	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	-	-	170,000	170,000	170,000	170,000	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
114406	AMPL. DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN COL. 9 DE JULIO DE LA BOCANA	26-ETCHOJOA	LA BOCANA	RURAL	5-06-6107-306	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	-	-	160,000	160,000	160,000	160,000	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.75	75.0%	
114903	INTROD. DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	26-ETCHOJOA	TIRISCOHUASA	RURAL	5-06-6107-327	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	-	-	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
114326	INTROD. DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN COL. JARDINES (I ETAPA)	26-ETCHOJOA	BACOBAMPO	URBANO	5-06-6107-305	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA FEDERAL	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-	-	500,000	500,000	500,000	500,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA A REALIZAR POR LA C.F.E. DE ACUERDO A CONVENIO CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE ETCHOJOA Y ESTA DEPENDENCIA.
114796	INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA	26-ETCHOJOA	CHUCARIT	RURAL	5-06-6107-326	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	-	-	60,000	60,000	60,000	60,000	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
84336	ELECTRIFICACION EN COLONIAS POBRES	38-MOCTEZUMA	MOCTEZUMA	URBANO	MMS_INFRA ESTRUCTURAS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MOCTEZUMA	-	-	110,931	110,931	110,931	110,931	100.0%	0	0	POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	80.00	80.00	100.0%	
100905	AMPL. DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	42-NAVOJOA	MUSUABAMPO	RURAL	5-88-6107-05005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	-	-	50,193	50,193	50,193	50,193	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
101260	AMPL. RED DE ENERGIA ELECTRICA DE SAN JOSE GUAYPARIN	42-NAVOJOA	SAN JOSE	RURAL	5-88-6107-05006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	-	-	346,911	346,911	346,911	346,911	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
101769	ELECTRIFICACION DE COLONIAS DEL ORIENTE DE LA CIUDAD DE NAVOJOA	42-NAVOJOA	NAVOJOA	URBANO	5-88-6107-05007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	-	-	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.50	50.0%	OBRA CONVENIDA PARA SER REALIZADA POR LA C.F.E.
121190	INTRODUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO E INSTALACION DE MODULOS SOLARES EN LA COMUNIDAD DE CERRO DE ORO	50-RAYON	CERRO DE ORO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE RAYON SONORA	-	-	254,186	254,186	254,186	254,186	100.0%	0	0	MÓDULO	10.00	10.00	100.0%	60 PERSONAS BENEFICIADAS

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
														Ministrado	Programado	Ejercido									
13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24														
121209	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE RAYON	50-RAYON	RAYON	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE RAYON SONORA			73,330	73,330	73,330	73,330	100.0%	0	0	OBRA				280 PERSONAS BENEFICIARIAS	
90293	ELECTRIFICACION AV. NAYARIT A AV. MICHOCACAN (GOLFO STA. CLARA)	55-SAN LUIS RIO COLORADO	GOLFO DE SANTA CLARA	URBANO	6107-0005-0004-0001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			1,403,375	1,403,375	1,403,375	1,403,375	100.0%	0	0	RED				BENEFICIARIOS... 1,100 PERSONAS	
90812	ELECTRIFICACION AV. TUXPAN A A AV. TUXPAN B DE CALLE 45 A CALLE48	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	6107-0005-0004-0002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			261,077	261,077	261,077	261,077	100.0%	168,737	168,737	RED				BENEFICIARIOS... 650 PERSONAS LOS INTERESES GENERADOS FUERON \$ 168,737.46 LOS CUALES SE APLICARON EN: ELECTRIFICACION DE AV. TUXPAN A A AV. TUXPAN B DE CALLE 45 CALLE 48... \$ 126,390.96 SECLAMIENTOS (PREESCOLAR PATRICIA FLAMAND)..... 42,346.50	
160664	AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA	69-YECORA	YECORA	URBANO	901	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			930,009	930,009	930,009	930,009	100.0%	0	0	PROYECTO				OBRA CONCLUIDA	
	INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD																								
	CENTROS DE SALUD																								
	MANTENIMIENTO																								
136044	MANTENIMIENTO INSTALACIONES ELECTRICAS DEL CENTRO DE SALUD	11-BACOACHI	UNAMICHI	RURAL	BACO/FISMO 2-2010	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			10,660	10,660	10,660	10,660	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD		45.00	45.00	100.0%	
	REHABILITACION																								
101384	REHABILITACION DE CENTROS DE SALUD	3-ALAMOS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	DIDUR 28	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIDUR MUNICIPAL			367,626	367,626	367,626	367,626	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD		380.00	380.00	100.0%	
42245	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD LOMA DEL ETCOROPO	33-HUATABAMPO	LOMA DE ETCOROPO	URBANO	06-IBS-601	FIES-FEIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	OTROS PROYECTOS DE IMPACTO REGIONAL	ENTIDAD FEDERAL	ADMINISTRACION DIRECTA			40,000	40,000	40,000	40,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD		1.00	0.00	0.0%	
42246	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD POZO DULCE	33-HUATABAMPO	HUATABAMPO	URBANO	06-IBS-600	FIES-FEIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	OTROS PROYECTOS DE IMPACTO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	ADMINISTRACION DIRECTA			60,000	60,000	60,000	60,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD		1.00	0.00	0.0%	
156403	REHABILITACION CENTRO DE SALUD ADIVINO	68-VILLA PESQUEIRA	ADIVINO	RURAL	104	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			7,485	7,485	7,485	7,485	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD		25.00	25.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA
156329	REHABILITACION CENTRO DE SALUD DE MATAPE	68-VILLA PESQUEIRA	VILLA PESQUEIRA (MATAPE)	URBANO	103	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			5,845	5,845	5,845	5,845	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD		20.00	20.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA
156479	REHABILITACION CENTRO DE SALUD NACORI GRANDE	68-VILLA PESQUEIRA	NACORI GRANDE	RURAL	105	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			4,034	4,034	4,034	4,034	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD		14.00	14.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA
	DISPENSARIO MEDICO Y UNIDADES MEDICAS RURALES																								
115734	REHABILITACION CASA DE LA SALUD	71-BENITO JUAREZ	PAREDON COLORADO (PAREDON VIEJO)	URBANO	33	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ			60,000	60,000	60,000	60,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO UNIDAD		1.00	1.00	100.0%	1 ES REFERENTE A 33 M.
114949	REHABILITACION DE CASA DE LA SALUD	71-BENITO JUAREZ	ACEITUNITAS (SUBE Y BAJA)	RURAL	14	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ			60,000	60,000	60,000	60,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO UNIDAD		1.00	1.00	100.0%	1 LOTE
115215	REHABILITACION DE CASA DE LA SALUD	71-BENITO JUAREZ	AGUA BLANCA	RURAL	21	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ			100,000	100,000	100,000	100,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO UNIDAD		1.00	1.00	100.0%	1 ES REFERENTE A UN LOTE
115539	REHABILITACION DE CASA DE SALUD	71-BENITO JUAREZ	PAREDONCITO	RURAL	28	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ			50,000	50,000	50,000	50,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO UNIDAD		1.00	1.00	100.0%	1 ES REFERENTE A UN LOTE
	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BASICA DE OTROS																								
136045	REHABILITACION RASTRO MUNICIPAL	11-BACOACHI	BACOACHI	URBANO	BACO/FISMO 8-2010	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			2,598	2,598	2,598	2,598	100.0%	0	0	OBRA		1.00	1.00	100.0%	
	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA																								
	OTROS NIVELES EDUCATIVOS																								
	CONSTRUCCION																								
120926	INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE EN ESCUELA CECYTES BENJAMIN HILL	16-BENJAMIN HILL	BENJAMIN HILL	URBANO	06	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			71,725	71,725	71,725	71,725	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, INODOROS		1.00	1.00	100.0%	
	REHABILITACION																								
161022	REHABILITACION ESCUELA PREPARATORIA CECYTES	69-YECORA	YECORA	URBANO	705	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			28,023	28,023	28,023	28,023	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, ESCALERAS, ANDADORES		80.00	80.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA
	PREESCOLAR																								
	CONSTRUCCION																								
120905	BARDA PERIMETRAL JARDIN DE NIS ANNIA	9-BACANORA	BACANORA	URBANO	10-04	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS		180.00	180.00	100.0%	
170062	CONSTRUCCION DE AULA KINDER MESA BONITA	27-FRONTERAS	ESQUEDA	URBANO	FRON/FISMO 7-2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			24,465	24,465	24,465	24,465	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS		16.00	16.00	100.0%	
42247	CONSTRUCCION DE TEJABAN J.N. GUSTAVO E. CAMPA	33-HUATABAMPO	YAVAROS (ISLA LAS VIEJAS)	URBANO	07-IBE-704	FIES-FEIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	OTROS PROYECTOS DE IMPACTO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	ADMINISTRACION DIRECTA			13,585	13,585	13,585	13,585	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS		1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
42286	REHABILITACION DE E.P. ANGELA VZLA. DE MACIAS AG1	33-HUATABAMPO	AGIABAMPO UNO	RURAL	07-IBE-712	FIES-FEIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	OTROS PROYECTOS DE IMPACTO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	ADMINISTRACION DIRECTA	-	-	40,000	40,000	40,000	40,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.00	0.0%	
42287	REHABILITACION DE E.P. CLUB DE LEONES	33-HUATABAMPO	HUATABAMPO	URBANO	07-IBE-709	FIES-FEIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	OTROS PROYECTOS DE IMPACTO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	ADMINISTRACION DIRECTA	-	-	4,610	4,610	4,610	4,610	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	
42288	REHABILITACION DE E.P. EDO. DE CHIHUAHUA	33-HUATABAMPO	LOS BUITBORES	RURAL	07-IBE-720	FIES-FEIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	OTROS PROYECTOS DE IMPACTO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	ADMINISTRACION DIRECTA	-	-	35,350	35,350	35,350	35,350	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	
42289	REHABILITACION DE E.P. FELIPE ANGUAMEA	33-HUATABAMPO	BACAPACO	RURAL	07-IBE-718	FIES-FEIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	OTROS PROYECTOS DE IMPACTO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	ADMINISTRACION DIRECTA	-	-	11,000	11,000	11,000	11,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	
42260	REHABILITACION DE E.P. FELIPE CARRILLO PUERTO COL UNION	33-HUATABAMPO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07-IBE-717	FIES-FEIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	OTROS PROYECTOS DE IMPACTO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	ADMINISTRACION DIRECTA	-	-	33,150	33,150	33,150	33,150	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	
42261	REHABILITACION DE E.P. IGNACIO SOTO	33-HUATABAMPO	HUATABAMPO	URBANO	07-IBE-714	FIES-FEIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	OTROS PROYECTOS DE IMPACTO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	ADMINISTRACION DIRECTA	-	-	30,000	30,000	30,000	30,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	
42262	REHABILITACION DE E.P. JOSE MA. MORELOS	33-HUATABAMPO	HUATABAMPO	URBANO	07-IBE-711	FIES-FEIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	OTROS PROYECTOS DE IMPACTO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	ADMINISTRACION DIRECTA	-	-	41,000	41,000	41,000	41,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	
42263	REHABILITACION DE E.P. MARIA TAPIA	33-HUATABAMPO	HUATABAMPO	URBANO	07-IBE-719	FIES-FEIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	OTROS PROYECTOS DE IMPACTO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	ADMINISTRACION DIRECTA	-	-	51,200	51,200	51,200	51,200	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	
42264	REHABILITACION DE E.P. NINIS HEROES LOMA DEL ETCOROPO	33-HUATABAMPO	LOMA DE ETCOROPO	URBANO	07-IBE-708	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ADMINISTRACION DIRECTA	-	-	17,300	17,300	17,300	17,300	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	17,300.00	17,300.00	100.0%	
42265	REHABILITACION DE E.P. PLUTARCO E. CALLES EJ MELCHOR O	33-HUATABAMPO	MELCHOR OCAMPO	RURAL	07-IBE-716	FIES-FEIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	OTROS PROYECTOS DE IMPACTO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	ADMINISTRACION DIRECTA	-	-	18,000	18,000	18,000	18,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	
42266	REHABILITACION E.P. RAFAEL RAMIREZ	33-HUATABAMPO	YAVARITOS	RURAL	07-IBE-710	FIES-FEIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	OTROS PROYECTOS DE IMPACTO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	ADMINISTRACION DIRECTA	-	-	31,650	31,650	31,650	31,650	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	
135518	REHABILITACION DE ESC PRIMARIA JOSEFA O. DE DOMINGUEZ	35-IMURIS	IMURIS	URBANO	06	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	32,967	32,967	32,967	32,967	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	
114679	REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS EN PUEBLO NUEVO	35-IMURIS	IMURIS	URBANO	07	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	26,143	26,143	26,143	26,143	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	
129849	REHABILITACION DE DRENAJE EN ESCUELA PRIMARIA JESUS GARCIA DE NACCOZARI DE GARCIA SONORA	41-NACCOZARI DE GARCIA	NACCOZARI DE GARCIA	URBANO	NACZ/FISM11-2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE NACCOZARI DE GARCIA SONORA	-	-	2,480	2,480	2,480	2,480	100.0%	0	0	M2, 0 SANITARIOS	5.00	5.00	100.0%	
62447	REHABILITACION DE ESCUELAS	47-PITQUITO	PITQUITO	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIR DE OBRAS PUBLICAS	-	-	72,394	72,394	72,394	72,394	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	6.00	6.00	100.0%	
120732	APORTACION DE AYUNTAMIENTO A OBRA CONCERTADA CECOP	52-SAHUARIPA	SAHUARIPA	URBANO	40	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	77,550	77,550	77,550	77,550	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	
140231	REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA FELIX ROMERO	57-SAN PEDRO DE LA CUEVA	SAN PEDRO DE LA CUEVA	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	47,348	47,348	47,348	47,348	100.0%	0	0	M2, PATIO	1.00	1.00	100.0%	
146803	REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICOS DE ESCUELA PRIMARIA	52-SUAQUI GRANDE	SUAQUI GRANDE	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	64,382	64,382	64,382	64,382	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	
161658	REHABILITACION DE ESCUELAS PRIMARIAS	65-TUBUTAMA	TUBUTAMA	URBANO	608	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	65,794	65,794	65,794	65,794	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	188.00	188.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA
107852	REHABILITACION DE AULAS DE ESCUELA SAN JUAN DE VILLA HIDALGO	67-VILLA HIDALGO	SAN JUAN DEL RIO	RURAL	02	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	97,203	97,203	97,203	97,203	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	
160770	REHABILITACION ESCUELA PRIMARIA	69-YECORA	YECORA	URBANO	701	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	20,761	20,761	20,761	20,761	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	60.00	60.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA
160995	REHABILITACION ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO	69-YECORA	YECORA	URBANO	704	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	16,100	16,100	16,100	16,100	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	46.00	46.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA
161043	REHABILITACION ESCUELA PRIMARIA MAYCOBA	69-YECORA	MAYCOBA	RURAL	706	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	6,960	6,960	6,960	6,960	100.0%	0	0	M2, SANITARIOS	20.00	20.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA
160963	REHABILITACION ESCUELA PRIMARIA SANTA ROSA	69-YECORA	SANTA ROSA (SANTA ROSA DE LIMA)	RURAL	703	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	10,896	10,896	10,896	10,896	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	30.00	30.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA
	EQUIPAMIENTO																							
120678	INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADOS EN VARIAS ESCUELAS DE LA COMUNIDAD	52-SAHUARIPA	SAHUARIPA	URBANO	20	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	40,861	40,861	40,861	40,861	100.0%	0	0	MOBILIARIO	1.00	1.00	100.0%	
	SEGUNDA																							
	CONSTRUCCION																							
42267	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL TELESECUNDARIA NO.121 AG1	33-HUATABAMPO	AGIABAMPO UNO	RURAL	07-IBE-727	FIES-FEIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	OTROS PROYECTOS DE IMPACTO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	ADMINISTRACION DIRECTA	-	-	30,000	30,000	30,000	30,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	0.00	0.00	0.0%	
120679	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN TELESECUNDARIA NATORA	52-SAHUARIPA	NATORA (SAN JOSE DE NATORA)	RURAL	30	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	8,666	8,666	8,666	8,666	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1.00	1.00	100.0%	
140232	CONSTRUCCION DE TEJABAN EN ESCUELA SECUNDARIA NUMERO 35	57-SAN PEDRO DE LA CUEVA	SAN PEDRO DE LA CUEVA	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	82,834	82,834	82,834	82,834	100.0%	0	0	M2, PATIO	1.00	1.00	100.0%	
161187	CONSTRUCCION DE TEJABAN EN ESCUELA SECUNDARIA	69-YECORA	YECORA	URBANO	707	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	267,522	267,522	267,522	267,522	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	670.00	670.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA
115659	CONSTRUCCION DE CANCHA CIVICA EN ESC. SECUNDARIA TECNICA. NO. 64	71-BENITO JUAREZ	PAREDON COLORADO (PAREDON VIEJO)	URBANO	32	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ	-	-	230,000	230,000	230,000	230,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	493.00	493.00	100.0%	
	REHABILITACION																							
136047	REHABILITACION ESCUELA TELESECUNDARIA	11-BACOACHI	BACOACHI	URBANO	BACO/FISM10-2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	3,940	3,940	3,940	3,940	100.0%	0	0	PIZARRONES, SILLAS, MESAS	1.00	1.00	100.0%	BANCOS Y PUERTAS
42268	REHABILITACION DE CERCO PERIMETRAL TELESECUNDARIA NO.113	33-HUATABAMPO	POZO DULCE	RURAL	07-IBE-726	FIES-FEIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	OTROS PROYECTOS DE IMPACTO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	ADMINISTRACION DIRECTA	-	-	16,200	16,200	16,200	16,200	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	
42269	REHABILITACION DE ESC. SEC. CATALINA ACOSTA BERNAL	33-HUATABAMPO	HUATABAMPO	URBANO	07-IBE-725	FIES-FEIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	OTROS PROYECTOS DE IMPACTO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	ADMINISTRACION DIRECTA	-	-	3,100	3,100	3,100	3,100	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	
42270	REHABILITACION DE TELESECUNDARIA NO.112	33-HUATABAMPO	SAHUARAL DE OTERO (SAHUARAL DE ABAJO)	RURAL	07-IBE-723	FIES-FEIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	OTROS PROYECTOS DE IMPACTO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	ADMINISTRACION DIRECTA	-	-	29,000	29,000	29,000	29,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
145604	PLAZA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL J. BUITIMEA	72-SAN IGNACIO RIO MUERTO	BAHIA DE LOBOS	URBANO	387	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-	-	19,810	19,810	19,810	19,810	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCION DE PLAZA
143472	REHABILITACION ESCUELA PRIMARIA	72-SAN IGNACIO RIO MUERTO	EMILIANO ZAPATA	RURAL	396	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-	-	3,000	3,000	3,000	3,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	EQUIPAMIENTO
131367	REHABILITACION DE BIBLIOTECA	72-SAN IGNACIO RIO MUERTO	BAHIA DE LOBOS	URBANO	377	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-	-	6,005	6,005	6,005	6,005	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
130650	REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA 23 DE OCTUBRE	72-SAN IGNACIO RIO MUERTO	SAN IGNACIO RIO MUERTO	URBANO	368	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-	-	45,974	45,974	45,974	45,974	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
145264	REHABILITACION DE JARDIN DE NiAs JOSE MARIA TETABIATE	72-SAN IGNACIO RIO MUERTO	TETABIATE	RURAL	378	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-	-	1,982	1,982	1,982	1,982	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	REHABILITACION DE AULAS
145113	REHABILITACION DEL JARDIN DE NiAs EL LOBITO	72-SAN IGNACIO RIO MUERTO	BAHIA DE LOBOS	URBANO	374	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-	-	3,094	3,094	3,094	3,094	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	REHABILITACION DE AULAS
143281	REHABILITACION ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS	72-SAN IGNACIO RIO MUERTO	BACHOMAMPOMO	RURAL	395	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-	-	5,000	5,000	5,000	5,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	EQUIPAMIENTO
145641	REHABILITACION ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS	72-SAN IGNACIO RIO MUERTO	BAHIA DE LOBOS	URBANO	388	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-	-	25,299	25,299	25,299	25,299	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	REHABILITACION DE AULAS
141521	REHABILITACION ESCUELA SECUNDARIA NO.32	72-SAN IGNACIO RIO MUERTO	SAN IGNACIO RIO MUERTO	URBANO	385	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-	-	57,364	57,364	57,364	57,364	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
143640	REHABILITACION ESCUELA TELESECUNDARIA	72-SAN IGNACIO RIO MUERTO	EL BATEVE	RURAL	397	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-	-	3,000	3,000	3,000	3,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	EQUIPAMIENTO
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																							
	PISO FIRME																							
	CONSTRUCCION																							
123941	APORTACION PARA CONSTRUCCION DE PIES DE CASA	13-BANAMICHI	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	BN-01-6107-2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	323,745	323,745	323,745	323,745	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	455.00	455.00	100.0%	
120680	PARTICIPACION DEL AYUNTAMIENTO EN PROGRAMA PASO FIRME	52-SAHUARIPA	SAHUARIPA	URBANO	32	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	40,368	40,368	40,368	40,368	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	
	VIVIENDA																							
	MANTENIMIENTO																							
147549	APOYO A LA VIVIENDA	53-SAN FELIPE DE JESUS	SAN FELIPE DE JESUS	URBANO	6	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	95,148	79,290	79,290	48,406	61.0%	0	0	METROS CUADRADOS	160.00	144.00	90.0%	APOYO A LA VIVIENDA....
	REHABILITACION																							
174573	REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL CABECERA DELEGACIONES Y COMISARIAS	9-ARIZPE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	50660006107000716	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE ARIZPE	-	-	1,184,753	1,184,753	1,184,753	1,184,753	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	9,000.00	9,000.00	100.0%	
99956	01 REHABILITACION DE VIVIENDAS	10-BACERAC	BACERAC	URBANO	01 VIVIENDA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	150,000	150,000	150,000	150,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	210.00	210.00	100.0%	
120929	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	16-BENJAMIN HILL	BENJAMIN HILL	URBANO	15	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	125,831	125,831	125,831	125,831	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	
84526	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	23-CUMPAS	CUMPAS	URBANO	DIME/05	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CUMPAS DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL Y ECOLOGIA	-	-	157,912	157,912	157,912	157,912	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	216.00	216.00	100.0%	
69168	REHABILITACION DE VIVIENDA	28-GRANADOS	GRANADOS	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE GRANADOS	-	-	4,620	4,620	4,620	4,620	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	10.00	10.00	100.0%	
108240	REHABILITACION DE VIVIENDA PARA 30 BENEFICIARIOS DE HUASABAS	32-HUASABAS	HUASABAS	URBANO	HUAS/FISM0 2-2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	-	-	257,702	257,702	257,702	257,702	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	600.00	600.00	100.0%	
42279	REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL VARIAS LOCALIDADES	33-HUATABAMPO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	98-VIV-800	FIES-FEIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	IMAGEN URBANA	ENTIDAD MUNICIPAL	ADMINISTRACION DIRECTA	-	-	450,000	450,000	450,000	450,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	
62511	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	47-PITTIQUITO	PITTIQUITO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIR DE OBRAS PUBLICAS	-	-	46,573	46,573	46,573	46,573	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,560.00	1,560.00	100.0%	
70024	CONSTRUCCION DE APLANADOY ACABADO RUSTICO DE ENJARRES EN EL MUNICIPIO DE QUIRIEGO	49-QUIRIEGO	QUIRIEGO	URBANO	2	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS DEL AYUNTAMIENTO DE QUIRIEGO	-	-	718,860	718,860	718,860	136,412	19.0%	0	0	METROS CUADRADOS	4,942.30	4,942.30	100.0%	LOS ENJARRES SE EJECUTARON EN LAS COMUNIDADES DE EL TANQUE, BACUSA, GOYAJQUIA Y TEPAHUI
120681	REHABILITACION DE VIVIENDAS	52-SAHUARIPA	SAHUARIPA	URBANO	31	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	23,355	23,355	23,355	23,355	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	
91565	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	6107-0005-0002-0001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIR OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	-	-	2,085,076	2,085,076	2,085,076	2,085,076	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	325.00	325.00	100.0%	BENEFICIARIOS. 1,500 PERSONAS EN EL AVANCE FISICO DE LA UNIDAD DE MEDIDA SE REGISTRO M. PERO EN REALIDAD SON 325 VIVIENDAS.
93435	REHABILITACION DE VIVIENDAS DE FAMILIAS ESCASOS RECURSOS	66-URES	HEROICA CIUDAD DE URES	URBANO	07	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	39,000	39,000	39,000	39,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	
107853	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE SAN JUAN Y VILLA HIDALGO	67-VILLA HIDALGO	SAN JUAN DEL RIO	RURAL	03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	366,761	366,761	366,761	366,761	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	
	OTRAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																							
	OTROS																							
101967	REHABILITACION VIVIENDA	9-ALAMOS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	DIDUR 22	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIDUR MUNICIPAL	-	-	339,394	339,394	339,394	339,394	100.0%	0	0	FAMILIA	25.00	25.00	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
113991	REHABILITACION DE VIVIENDA	12-BACUM	BACUM	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS			468,000	468,000	468,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
100590	04 REHABILITACION DE VIVIENDAS	15-BAVISPE	SAN MIGUELITO	RURAL	04 VIVIENDA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			242,150	242,150	242,150	242,150	100.0%	0	0	VIVIENDA	18.00	18.00	100.0%	
91683	03 REHABILITACION DE VIVIENDAS	31-HUACHINERA	HUACHINERA	URBANO	03 VIVIENDA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			150,000	150,000	150,000	150,000	100.0%	0	0	VIVIENDA	10.00	10.00	100.0%	
42280	REHABILITACION DE VIVIENDA EN COL. POPULARES	33-HUATABAMPO	HUATABAMPO	URBANO	08-VIV-801	FIES-FEIFE	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	IMAGEN URBANA	ENTIDAD MUNICIPAL	ADMINISTRACION DIRECTA			500,000	500,000	500,000	500,000	100.0%	0	0	VIVIENDA	1.00	1.00	100.0%	
63400	APOYO A LA VIVIENDA	38-MOCTEZUMA	MOCTEZUMA	URBANO	MIMS_INFRA ESTRUCTUR A	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MOCTEZUMA SONORA			86,653	86,653	86,653	86,653	100.0%	0	0	APOYO	80.00	80.00	100.0%	
104409	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	45-OPODEPE	OPODEPE	URBANO	14	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			79,000	79,000	79,000	79,679	100.9%	0	0	VIVIENDA	79,000.00	78,148.00	98.9%	OBRA CONCLUIDA
143744	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	72-SAN IGNACIO RIO MUERTO	SAN IGNACIO RIO MUERTO	URBANO	362	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			323,225	323,225	323,225	323,225	100.0%	0	0	APOYO	200.00	200.00	100.0%	APOYOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
	CAMINOS RURALES																							
	CAMINOS RURALES																							
	CONSTRUCCION																							
134648	CONSTRUCCION DE CAMINOS EN BAMORI	5-ARIVECHI	BAMORI	RURAL	08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL			4,000	4,000	4,000	4,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%	
120899	CONSTRUCCION CEMENTO HIDRAULICO TRAMOS CRITICOS CAMINO GUAYCORA-BACANORA	9-BACANORA	GUAYCORA	RURAL	10-02	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			296,317	296,317	296,317	296,317	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.87	0.87	100.0%	CONSISTE EN LA REHABILITACION DE VARIOS TRAMOS CRITICOS DEL CAMINO, COMO CUESTAS, CURVAS Y VADOS QUE SE PONEN INTRANSMITABLES EN TEMPORADA DE LLUVIAS.
70116	CONSTRUCCION DE CARRETERA A EL TANQUE (PRIMERA ETAPA)	49-QUIRIEGO	EL TANQUE	RURAL	3	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS DEL AYUNTAMIENTO DE QUIRIEGO			718,860	718,860	718,860	1,349,433	187.7%	0	0	KILOMETROS	1.54	1.54	100.0%	CONSTRUCCION DE 1.54 KM. DE CARRETERA Y OBRAS DE DRENAJE A LA COMUNIDAD DE EL TANQUE AL ENTRONQUE CON LA CARRETERA FUNDICION-QUIRIEGO
	RECONSTRUCCION																							
114930	ILITACION DEL CAMINO ALAMO	35-IMURIS	IMURIS	URBANO	11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%	
	AMPLIACION																							
120885	AMPLIACION TRAMO CARRETERA RURAL EL ENCINAL CON CARRETERA FEDERAL	9-BACANORA	EL ENCINAL	RURAL	10-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			80,250	80,250	80,250	80,250	100.0%	0	0	KILOMETROS	40.00	40.00	100.0%	
158017	AMPLIACION CAMINO RURAL NACORI CHICO LIBRAMIENTO	40-NACORI CHICO	NACORI CHICO	URBANO	NACC/FISM/ 8-2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			76,840	76,840	76,840	76,840	100.0%	0	0	KILOMETROS	22.00	22.00	100.0%	
	MANTENIMIENTO																							
99984	02 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CAMINOS	10-BACERAC	CIENEGA DE HORCONES	RURAL	02 CAMINOS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			300,000	300,000	300,000	300,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	150.00	150.00	100.0%	
100486	02 MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES	15-BAVISPE	BAVISPE	URBANO	02 CAMINOS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			100,000	100,000	100,000	100,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	50.00	50.00	100.0%	
112982	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CAMINOS VECINALES DEL MUNICIPIO	20-CARBO	CARBO	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL			129,776	129,776	129,776	129,776	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%	
124445	LIMPIA Y CONSERVACION DE CAMINOS VECINALES Y ACCESOS	22-CUCURPE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	CU-02- 6107/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS			178,843	178,843	178,843	165,896	92.8%	0	0	KILOMETROS	160.00	150.00	93.8%	PARA PODER EJERCER MAYOR RECURSOS Y AMPLIAR UN POCO MAS LA META TRAZADA, ASI COMO RESOLVER ALGUNOS OBSTACULOS PRESENTADOS, CAMBIAMOS ASIGNACION DE RECURSOS, UNA PARTE DE LO QUE SE HIBA A APLICAR A INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA Y EL MOTO DE AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN VARIOS SECTORES YA QUE ESTE MONTO SE TENIA PARA LA APORTACION DE DICHAS ELECTRIFICACIONES POR OTROS PROGRAMAS, PERO QUE HASTA LA FECHA NO SE HA LIBERADO ESE RECURSO Y MEJOR LO APLICAMOS EN ESTA OBRA
91653	02 MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES	31-HUACHINERA	HUACHINERA	URBANO	02 CAMINOS	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			114,925	114,925	114,925	114,925	100.0%	0	0	KILOMETROS	50.00	50.00	100.0%	
158018	RASPADO DE CAMINOS NACORI CHICO-TECORINAME	40-NACORI CHICO	TECORINAME	RURAL	NACC/FISM/ 6-2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			64,300	64,300	64,300	64,300	100.0%	0	0	KILOMETROS	30.00	30.00	100.0%	
108630	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CAMINO ONAVAS-ENTRONQUE CARRETERA YECORA	44-ONAVAS	ONAVAS	URBANO	04	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL			15,600	15,600	15,600	15,600	100.0%	0	0	KILOMETROS	20.00	20.00	100.0%	
108631	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CAMINO ONAVAS-MESA DE GALINDO	44-ONAVAS	ONAVAS	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL			26,578	26,578	26,578	26,578	100.0%	0	0	KILOMETROS	35.00	35.00	100.0%	
108632	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CAMINO ONAVAS-CUBA	44-ONAVAS	ONAVAS	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL			30,018	30,018	30,018	30,018	100.0%	0	0	KILOMETROS	40.00	40.00	100.0%	
121236	MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES A LAS COMISARIAS	30-RAYON	LA PAZ (LA PAZ DE RAYON)	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE RAYON			108,642	108,642	108,642	108,642	100.0%	0	0	KILOMETROS	144.00	144.00	100.0%	1600 PERSONAS BENEFICIADAS
93436	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES	66-URES	HEROICA CIUDAD DE URES	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			365,457	365,457	365,457	361,614	98.9%	0	0	KILOMETROS	360.00	360.00	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
107854	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES SAN JUAN Y VILLA HIDALGO	67-VILLA HIDALGO	SAN JUAN DEL RIO	RURAL	05	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	7,742	7,742	7,742	7,742	100.0%	0	0	KILOMETROS	4.00	4.00	100.0%	
	REHABILITACIÓN																							
102138	REHABILITACION CAMINOS RURALES	3-ALAMOS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	DIDUR 5	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIDUR MUNICIPAL	-	-	4,483,478	4,483,478	4,483,478	4,483,478	100.0%	0	0	KILOMETROS	1,898.00	1,898.00	100.0%	
134738	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES DEL MUNICIPIO	5-ARIVECHI	ARIVECHI	URBANO	06	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	517,787	517,787	517,787	500,176	96.6%	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%	
136049	REHABILITACION DE CALLES Y CAMINOS RURALES CHAPARACO Y BAJO GPE	11-BACOACHI	BAJO DE NUESTRA SEÑA DE GPE. (BAJO GPE.)	RURAL	BACO/FISMO 1-2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	38,670	38,670	38,670	38,670	100.0%	0	0	KILOMETROS	17.00	17.00	100.0%	
114042	BALASTREO DE CALLES	12-BACUM	BACUM	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	-	-	228,517	228,517	228,517	210,000	91.9%	0	0	KILOMETROS	10.00	9.50	95.0%	
114114	BALASTREO DE CALLES	12-BACUM	EJIDO JAVIER MINA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	-	-	219,000	219,000	219,000	210,000	95.9%	0	0	KILOMETROS	10.00	9.50	95.0%	
114138	BALASTREO DE CALLES	12-BACUM	PRIMERO DE MAYO (CAMPO 77)	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	-	-	217,000	217,000	217,000	210,000	96.8%	0	0	KILOMETROS	10.00	9.50	95.0%	
114074	BALASTREO DE CALLES	12-BACUM	SAN JOSE DE BACUM	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	-	-	215,483	215,483	215,483	210,000	97.5%	0	0	KILOMETROS	10.00	9.50	95.0%	
109146	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CALLE Y CAMINOS DEL MUNICIPIO	24-DIVISADEROS	DIVISADEROS	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	287,380	287,380	287,380	287,380	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%	
69376	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES	28-GRANADOS	AGUA CALIENTE	RURAL	1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO GRANADOS SONORA	-	-	23,148	23,148	23,148	23,148	100.0%	0	0	KILOMETROS	12.00	12.00	100.0%	A PRINCIPIOS DEL 2010 SE HABIA PROGRAMADO LOS RECURSOS DEL FISM EN REHABILITACION DE CALLES, PERO DEBIDO A LA NECESIDAD QUE SE VIO REHABILITAR LOS CAMINOS, CABILDO AUTORIZO EN ACTA NO. 22 DEL 10 DE NOVIEMBRE EN QUE SE HICIERA EL CAMBIO.
69574	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES	28-GRANADOS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE GRANADOS SONORA	-	-	92,587	92,587	92,587	92,587	100.0%	0	0	KILOMETROS	48.00	48.00	100.0%	
69430	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES	28-GRANADOS	EL GUACORA	RURAL	2	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO GRANADOS SONORA	-	-	28,934	28,934	28,934	28,934	100.0%	0	0	KILOMETROS	15.00	15.00	100.0%	
69477	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES	28-GRANADOS	LA SIERRITA	RURAL	3	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO GRANADOS SONORA	-	-	57,867	57,867	57,867	57,867	100.0%	0	0	KILOMETROS	30.00	30.00	100.0%	
42281	REVESTIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO TABARE-LA REFORMA	33-HUATABAMPO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	09-CR-900	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	ADMINISTRACION DIRECTA	-	-	200,000	200,000	200,000	200,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%	
42282	REVESTIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO Y CALLES EL CHAPULI	33-HUATABAMPO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	09-CR-904	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REHABILITACION)	ENTIDAD MUNICIPAL	ADMINISTRACION DIRECTA	-	-	150,000	150,000	150,000	150,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.00	0.00	0.0%	
42283	REVESTIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO Y CALLES HUATABAMPTO	33-HUATABAMPO	HUATABAMPO	URBANO	09-CR-902	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REHABILITACION)	ENTIDAD MUNICIPAL	ADMINISTRACION DIRECTA	-	-	420,350	420,350	420,350	420,350	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%	
42284	REVESTIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO Y CALLES LA UNION CJOJ YAV	33-HUATABAMPO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09-CR-903	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REHABILITACION)	ENTIDAD MUNICIPAL	ADMINISTRACION DIRECTA	-	-	539,000	539,000	539,000	539,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%	
42285	REVESTIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO Y CALLES LOS JURIS	33-HUATABAMPO	HUATABAMPO	URBANO	09-CR-905	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REHABILITACION)	ENTIDAD MUNICIPAL	ADMINISTRACION DIRECTA	-	-	200,000	200,000	200,000	200,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.00	0.00	0.0%	
42286	REVESTIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO Y CALLES PBLO VIEJO	33-HUATABAMPO	PUEBLO VIEJO	RURAL	09-CR-901	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REHABILITACION)	ENTIDAD MUNICIPAL	ADMINISTRACION DIRECTA	-	-	238,100	238,100	238,100	238,100	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.00	0.00	0.0%	
158305	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES	37-MAZATAN	MAZATAN	URBANO	7	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	39,715	39,715	39,715	39,715	100.0%	0	0	KILOMETROS	52.95	52.95	100.0%	OBRA CONCLUIDA
84130	ACCESO A TERRENOS AGRICOLAS PIVIPA	38-MOCTEZUMA	MOCTEZUMA	URBANO	MIMS_INFRA ESTRUCTUR A4	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGRPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MOCTEZUMA	-	-	136,600	136,600	136,600	136,600	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%	
158019	RASPADO DE CAMINOS EN EL MUNICIPIO	40-NACORI CHICO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	NACC/FISMO 6-2010	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	53,338	53,338	53,338	53,338	100.0%	0	0	KILOMETROS	48.00	23.00	47.9%	
158020	REHABILITACION DE CALLES Y CAMINOS	40-NACORI CHICO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	NACC/FISMO 8-2010	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	48,681	48,681	48,681	48,681	100.0%	0	0	KILOMETROS	4.00	4.00	100.0%	
158021	REPARACION TRAMO CAMINO CARBONERAS-EL MACHO	40-NACORI CHICO	EL MACHO	RURAL	NACC/FISMO 0-2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	125,038	125,038	125,038	125,038	100.0%	0	0	KILOMETROS	34.00	34.00	100.0%	
158022	REPARACION TRAMO CAMINO MESA 3 RIOS	40-NACORI CHICO	TRES RIOS	RURAL	NACC/FISMO 9-2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	107,768	107,768	107,768	107,768	100.0%	0	0	KILOMETROS	24.00	24.00	100.0%	
103085	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES	45-OPODEPE	OPODEPE	URBANO	8	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	574,517	574,517	574,517	572,424	99.6%	0	0	KILOMETROS	572,458.00	572,424.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA
121100	REHABILITACION CAMINOS VECINALES	53-TEPACHE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	10-01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	70,000	70,000	70,000	70,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	45.00	45.00	100.0%	INICIA ABRIL. TERMINA OCTUBRE
61601	REHABILITACION DE CAMINOS VECINALES	65-TUBUTAMA	TUBUTAMA	URBANO	705	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	260,809	260,809	260,809	260,809	100.0%	0	0	KILOMETROS	348.00	348.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
107855	REHABILITACION DE ACCESOS A TIERRA DE AGRICULTURA	67-VILLA HIDALGO	VILLA HIDALGO	URBANO	04	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	50,494	50,494	50,494	50,494	100.0%	0	0	KILOMETROS	10.00	10.00	100.0%	
166578	REHABILITACION CAMINOS VECINALES	68-VILLA PESQUEIRA	VILLA PESQUEIRA (MÁTAPE)	URBANO	107	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	25,740	25,740	25,740	25,740	100.0%	0	0	KILOMETROS	34.00	34.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA
161239	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES	69-YECORA	YECORA	URBANO	901	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	111,522	111,522	111,522	111,522	100.0%	0	0	KILOMETROS	160.00	160.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA
	VADO																							
	RECONSTRUCCION																							
158023	RECONSTRUCCION TERRAPLEN ARROYO EL CAJON	40-NACORI CHICO	BUENA VISTA	RURAL	NACC/FISM2 1-2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	8,700	8,700	8,700	8,700	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	26.00	26.00	100.0%	
	PUNTES VEHICULARES																							
	REHABILITACION																							
134588	REHABILITACION DE PUENTE ARIVECHI TARACHI	5-ARIVECHI	ARIVECHI	URBANO	06	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	30,400	30,400	30,400	30,400	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	1.00	1.00	100.0%	
	OTRAS ACCIONES DE CAMINOS RURALES																							
	OTROS																							
93785	CONVENIO SCT - ALAMOS	3-ALAMOS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	DIDUR 6	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIDUR MUNICIPAL	-	-	97,416	97,416	97,416	97,416	100.0%	0	0	KILOMETRO	300.00	300.00	100.0%	
136402	REHABILITACION DE CAMINOS EN SALIDA OESTE DE BACOACHI	11-BACOACHI	BACOACHI	URBANO	BACO/FISM0 14-2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	5,000	5,000	5,000	5,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	5.00	5.00	100.0%	
115951	REHAB. DE CAMINO	26-ETCHOJOA	VILLA TRES CRUCES	RURAL	5-06-6107-270	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	-	-	139,545	139,545	139,545	139,545	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
115723	REHAB. DE CAMINO BACOBAMPO- EL RODEO- HUIRACHACA	26-ETCHOJOA	BACOBAMPO	URBANO	5-06-6107-264	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	-	-	280,000	280,000	280,000	280,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
115541	REHAB. DE CAMINO BASCONCOBE-MOCORUA- LAS CUCAS	26-ETCHOJOA	BASCONCOBE	URBANO	5-06-6107-248	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	-	-	399,933	399,933	399,933	399,933	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
115998	REHAB. DE CAMINO BAYAJORIT- GUAYTANA	26-ETCHOJOA	BAYAJORIT	RURAL	5-06-6107-272	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	-	-	140,000	140,000	140,000	140,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
115974	REHAB. DE CAMINO BUAYSIACOBÉ-BACAJAQUIA	26-ETCHOJOA	BUAYSIACOBÉ	URBANO	5-06-6107-271	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	-	-	280,000	280,000	280,000	280,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
115662	REHAB. DE CAMINO CENTENARIO- AQUICHOPO- AQUIZAHUALI	26-ETCHOJOA	EL CENTENARIO	RURAL	5-06-6107-290	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	-	-	279,951	279,951	279,951	279,951	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
115903	REHAB. DE CAMINO CHUCARIT- CHAPOTE- MOCOCHOPO	26-ETCHOJOA	CHUCARIT	RURAL	5-06-6107-268	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	-	-	139,913	139,913	139,913	139,913	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
115822	REHAB. DE CAMINO COL. TALAMANTE- CAMPO LEON	26-ETCHOJOA	TALAMANTE (COLONIA TALAMANTE)	RURAL	5-06-6107-266	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	-	-	140,000	140,000	140,000	140,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
115759	REHAB. DE CAMINO DE ACCESO	26-ETCHOJOA	JITONHUECA	RURAL	5-06-6107-265	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	-	-	139,947	139,947	139,947	139,947	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
115619	REHAB. DE CAMINO DE ACCESO A CBTA 97	26-ETCHOJOA	BASCONCOBE	URBANO	5-06-6107-256	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	-	-	140,000	140,000	140,000	140,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
115859	REHAB. DE CAMINO DE COL. TALAMANTE-TEJABANES	26-ETCHOJOA	LOS TEJABANES (TABAJANES VIEJOS)	RURAL	5-06-6107-267	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	-	-	137,864	137,864	137,864	137,864	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
115579	REHAB. DE CAMINO ETCHOJOA- TIRISCOHUAZA	26-ETCHOJOA	TIRISCOHUASA	RURAL	5-06-6107-315	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	-	-	140,000	140,000	140,000	140,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
115930	REHAB. DE CAMINO: SALITRAL- LA BOCANA- HUITCHACA	26-ETCHOJOA	EL SALITRAL	RURAL	5-06-6107-269	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	-	-	139,965	139,965	139,965	139,965	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
112088	RELLENO DE OBRAS DE DRENAJE EN CAMINO	26-ETCHOJOA	LAS CUCAS	RURAL	5-06-6107-321	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	-	-	190,000	190,000	190,000	190,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL																							
	INFRAESTRUCTURA AGRICOLA																							
	CONSTRUCCION																							
100451	01 CONSTRUCCION DE CANALES REVESTIDOS CON CONCRETO	15-BAVISPE	BAVISPE	URBANO	01 CANALES DE RIEGO	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	HIDOAGRICOLA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	171,786	171,786	171,786	171,786	100.0%	0	0	ML. CANALES DE RIEGO	100.00	100.00	100.0%	
	INFRAESTRUCTURA PESQUERA/ACUICOLA																							
170160	CONSTRUCCION CUARTO FRIO DE 60M2 COOPERATIVA PESCADORES LA PLAYA	27-FRONTERAS	ESQUEDA	URBANO	FRON/FISM0 8-2010	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	HIDOAGRICOLA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	45,595	45,595	45,595	45,595	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
	OTRAS ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA																							
	OTROS																							

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
158024	OBRAS PENDIENTES DE EJECUTAR	40-NACORI CHICO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	NACC/FISMO 9-2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	11,883	11,883	11,883	11,883	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
161955	CONSTRUCCION DE DIQUE EN ARROYO LA SANGRE	65-TUBUTAMA	LA SANGRE VIEJA	RURAL	112	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	37,800	37,800	37,800	37,800	100.0%	0	0	M2, BORDO	25.00	25.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA
157123	CONSTRUCCION DE REPRESO EN NACORI GRANDE	68-VILLA PESQUEIRA	NACORI GRANDE	RURAL	112	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	20,724	20,724	20,724	20,724	100.0%	0	0	M2, BORDO	30.00	30.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA
157380	PROYECTO CONSTRUCCION DE PRESA	68-VILLA PESQUEIRA	NACORI GRANDE	RURAL	114	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	12,500	12,500	12,500	12,500	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	OBRA A INICIARSE EN A PROXIMO
156777	REHABILITACION CERCO PERIMETRAL	68-VILLA PESQUEIRA	VILLA PESQUEIRA (MÁTAPE)	URBANO	109	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	72,328	72,328	72,328	72,328	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,000.00	1,000.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA
160012	CONSTRUCCION MURO DE PIEDRA	69-YECORA	SANTA ROSA (SANTA ROSA DE LIMA)	RURAL	402	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	4,692	4,692	4,692	4,692	100.0%	0	0	METRO CUBICO	15.00	15.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA
160618	DESASOLVE ARROYO DE MAYCOBA	69-YECORA	MAYCOBA	RURAL	409	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	40,600	40,600	40,600	40,600	100.0%	0	0	HORA DE SERVICIO	58.00	58.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA
	GASTOS INDIRECTOS																							
	ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE LAS OBRAS																							
112983	ELABORACION DE PROYECTOS DE INVERSION PARA INFRAESTRUCTURA	20-CARBO	CARBO	URBANO	93	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	59,000	59,000	59,000	59,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS																							
145216	ESTUDIOS Y PROYECTOS COLONIAS VARIAS	25-EMPALME	EMPALME	URBANO	-	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE EMPALME	-	-	290,849	290,849	290,849	290,849	100.0%	0	0	DOCUMENTO	10.00	10.00	100.0%	
120682	PROYECTO PRODUCTIVO GRUPO DE TRABAJO	52-SAHUARIPA	SAHUARIPA	URBANO	33	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	23,810	23,810	23,810	23,810	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS																							
103264	GASTOS INDIRECTOS DEL FISM	42-NAVOJOA	NAVOJOA	URBANO	5-88-6107-11011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	-	-	58,284	58,284	58,284	56,015	96.1%	2,269	0	SUPERVISION	1.00	1.00	100.0%	EN ESTA PARTIDA, SE REGISTRA UN INGRESO ADICIONAL POR LA CANTIDAD DE \$ 2,269, ESTO DEBIDO A INTERESES GENERADOS POR LOS RECURSOS Y REPORTADOS POR LA SECRETARIA DE HACIENDA A ESTE MUNICIPIO.
	OTROS ACCIONES RELACIONADAS CON GASTOS																							
110228	CONSTRUCCION PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE MACIAS	3-ALAMOS	ALAMOS	URBANO	DIDUR I-10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIDUR MUNICIPAL	-	-	534	534	534	534	100.0%	0	0	MONTO ASIGNADO	534.00	534.00	100.0%	
110276	MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA	3-ALAMOS	ALAMOS	URBANO	DIDUR I-19	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIDUR MUNICIPAL	-	-	6,863	6,863	6,863	6,863	100.0%	0	0	MONTO ASIGNADO	6,863.00	6,863.00	100.0%	
110505	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN ZONA RURAL	3-ALAMOS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	DIDUR I-2	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y DESARROLLO REGIONAL	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIDUR MUNICIPAL	-	-	17,180	17,180	17,180	17,180	100.0%	0	0	MONTO ASIGNADO	17,180.00	17,180.00	100.0%	
110526	PUNTE PEATONAL LA ESCONDIRA II	3-ALAMOS	ALAMOS	URBANO	DIDUR I-21	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIDUR MUNICIPAL	-	-	4,758	4,758	4,758	4,758	100.0%	0	0	MONTO ASIGNADO	4,758.00	4,758.00	100.0%	
110545	REHABILITACION CAMINOS VECINALES	3-ALAMOS	ALAMOS	URBANO	DIDUR I-6	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIDUR MUNICIPAL	-	-	93,350	93,350	93,350	93,350	100.0%	0	0	MONTO ASIGNADO	93,350.00	93,350.00	100.0%	
120981	COMISIONES BANCARIAS	16-BENJAMIN HILL	BENJAMIN HILL	URBANO	16	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	1,842	1,842	1,842	1,842	100.0%	0	0	EVENTO	1.00	1.00	100.0%	
109208	COMISIONES BANCARIAS	24-DIVISADEROS	DIVISADEROS	URBANO	93	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	4,576	4,576	4,576	4,576	100.0%	0	0	EVENTO	1.00	1.00	100.0%	
116115	GASTOS INDIRECTOS DEL FISM	26-ETCHOJOA	ETCHOJOA	URBANO	5-06-6107-249	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	-	-	600,930	600,930	600,930	599,597	99.8%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
42287	GASTOS INDIRECTOS DE OPERACION	33-HUATABAMPO	HUATABAMPO	URBANO	10-GI-1000	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	ADMINISTRACION	-	-	800,036	800,036	800,036	800,036	100.0%	0	0	PESOS	1.00	1.00	100.0%	
115065	COMISIONES BANCARIAS	35-IMURIS	IMURIS	URBANO	13	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	1,377	1,377	1,377	1,377	100.0%	0	0	EVENTO	1.00	1.00	100.0%	
93471	COMISIONES BANCARIAS	66-URES	HEROICA CIUDAD DE URES	URBANO	99	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	3,844	3,844	3,844	3,844	100.0%	0	0	EVENTO	4.00	4.00	100.0%	
	PROMOCION Y DIFUSION DE OBRAS																							
114105	GASTOS INDIRECTOS	71-BENITO JUAREZ	VILLA JUAREZ	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ	-	-	182,442	182,442	182,442	182,442	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
	SERVICIOS PERSONALES DE CONTROL Y SUPERVISION																							
79561	CONTRATACION DE PERSONAL PARA SUPERVISION, COMPRA DE CAMIONETAS Y EQUIPO DE CÓMPUTO	18-CAJEME	CIUDAD OBREGON	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	-	-	1,218,058	1,218,058	1,218,058	1,218,058	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
115902	COMISIONES DE BANCO	71-BENITO JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	34	DESARROLLO ECONOMICO	SERVICIOS FINANCIEROS	BANCA DE DESARROLLO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ	-	-	349	349	349	349	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	EJERCIDO REPRESENTA EL GASTO TOTAL DEL COMISIONES DE BANCO QUE ES: 6,363.12, EN ESTE TRIMESTRE SE GENERARON: \$ 1,837.44 DE COMISIONES DE BANCO.
	PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL																							
	OPERATIVA																							
	ADQUISICION DE EQUIPO Y MATERIAL																							
93120	ADQUISICION DE CAMION PARA RECOLECCION DE BASURA	17-CABORCA	HEROICA CABORCA	URBANO	260171ME002	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	-	-	502,649	502,649	502,649	502,649	100.0%	0	0	EQUIPO	0.00	0.00	0.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
113013	CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NiNs NUEVA CREACION COL. LAS LADRILLERAS	2-AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	URBANO	EB-001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	352,290	352,290	352,290	351,140	99.7%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	
113014	CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NiNs NUEVOS HORIZONTES	2-AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	URBANO	EB-091	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	419,516	419,516	419,516	419,496	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	
113015	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA DE NUEVA CREACION FRACC. CORONADO-SANTA FE	2-AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	URBANO	EB-009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	738,300	738,300	738,300	682,971	92.5%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	
113016	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN JARDIN DE NiNs BENITO JUAREZ	2-AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	URBANO	EB-002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	748,463	748,463	748,463	734,671	98.2%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	
113028	CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NiNs NUEVA CREACION COL. AURORA	3-ALAMOS	ALAMOS	URBANO	EB-049	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	508,932	508,932	508,932	379,806	74.6%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	
113134	CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NiNs ESTELA MENDEZ MIRANDA	4-ALTAR	ALTAR	URBANO	EB-003	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	370,881	370,881	370,881	327,507	88.3%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	
113135	CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NiNs JUAN ESCUTIA	4-ALTAR	ALTAR	URBANO	EB-020	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	375,543	375,543	375,543	367,128	97.8%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	
112989	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA CAPITAN LORENZO RODRIGUEZ	17-CABORCA	HEROICA CABORCA	URBANO	EB-036	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	412,913	412,913	412,913	323,456	78.3%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	
112990	CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NiNs GLORIA NOGALES MENDEZ	17-CABORCA	HEROICA CABORCA	URBANO	EB-021	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	404,907	404,907	404,907	197,384	48.7%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	
112991	CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NiNs MIGDALIA BURRUEL ALMAZAN	17-CABORCA	HEROICA CABORCA	URBANO	EB-022	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	378,186	378,186	378,186	325,245	86.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	
112992	CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NiNs MIS JUGUITITOS	17-CABORCA	ULTIMO ESFUERZO	RURAL	EB-023	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	370,559	370,559	370,559	336,314	90.8%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	
112993	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACION URBI VILLAS DEL REY	18-CAJEME	CIUDAD OBREGON	URBANO	EB-057	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	508,932	508,932	508,932	462,809	90.9%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	
112994	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA 275	18-CAJEME	KILOMETRO NUEVE (EL PUEBLITO)	RURAL	EB-041	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	319,041	319,041	319,041	319,005	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	
112995	CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NiNs AGUSTIN MELGAR	18-CAJEME	CIUDAD OBREGON	URBANO	EB-145	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	385,571	385,571	385,571	385,571	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	
113314	CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NiNs FRIDA KHALO	18-CAJEME	CIUDAD OBREGON	URBANO	EB-161	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	466,970	466,970	466,970	149,612	32.0%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%	
112996	CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NiNs JOSE MARIA LEYVA CAJEME	18-CAJEME	CIUDAD OBREGON	URBANO	EB-093	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	424,540	424,540	424,540	408,021	96.1%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	
112997	CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NiNs NUEVA CREACION	18-CAJEME	CIUDAD OBREGON	URBANO	EB-092	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	410,729	410,729	410,729	375,934	91.5%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	
112998	CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NiNs NUEVA CREACION FRACC. ALAMEDA	18-CAJEME	CIUDAD OBREGON	URBANO	EB-024	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	399,980	399,980	399,980	353,298	88.3%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	
112999	CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS EN SECUNDARIA TECNICA NO. 16	18-CAJEME	CIUDAD OBREGON	URBANO	EB-074	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	1,797,797	1,797,797	1,797,797	1,764,064	98.1%	0	0	AULA	4.00	4.00	100.0%	
113000	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACION FRACC. LAS HACIENDAS	18-CAJEME	CIUDAD OBREGON	URBANO	EB-108	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	645,355	645,355	645,355	645,353	100.0%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	
113001	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACION FRACC. PIONEROS	18-CAJEME	CIUDAD OBREGON	URBANO	EB-107	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	0	0	0	0	0.0%	0	0	AULA	2.00	0.00	0.0%	
113002	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN JARDIN DE NiNs NUEVA CREACION FRACC. URBI VILLA DEL REY	18-CAJEME	CIUDAD OBREGON	URBANO	EB-026	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	629,311	629,311	629,311	629,308	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	
113003	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN SECUNDARIA GENERAL 7	18-CAJEME	CIUDAD OBREGON	URBANO	EB-073	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	963,403	963,403	963,403	307,442	31.9%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	
113004	CONSTRUCCION DE TRES AULAS. AULA DE MEDIOS, SERVICIOS SANITARIOS, BEBEDEROS, PLAZA CIVICA, ACCESO, SUBESTACION ELECTRICA Y CERCO	18-CAJEME	CIUDAD OBREGON	URBANO	EB-066	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	3,388,319	3,388,319	3,388,319	1,863,731	55.0%	0	0	AULA	4.00	4.00	100.0%	
113005	CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACION FRACC. EL CAMPANARIO	18-CAJEME	CIUDAD OBREGON	URBANO	EB-106	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	765,272	765,272	765,272	537,762	70.3%	0	0	AULA	3.00	3.00	100.0%	
113006	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA MANUEL M. DIEGUEZ	19-CANANEA	HEROICA CIUDAD DE CANANEA	URBANO	EB-010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	350,427	350,427	350,427	347,669	99.2%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	
113297	CONSTRUCCION DE DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS EN JARDIN DE NiNs CANANEA	19-CANANEA	HEROICA CIUDAD DE CANANEA	URBANO	EB-160	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	147,161	147,161	147,161	4,286	2.9%	0	0	OTROS	2.00	0.00	0.0%	
113017	CONSTRUCCION DE LETRINA Y REHABILITACION DE LETRINA EXISTENTE EN ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 81	22-CUCURPE	CUCURPE	URBANO	EB-134	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	192,508	192,508	192,508	184,287	95.7%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	
113018	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 315	25-EMPALME	EMPALME	URBANO	EB-114	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	396,660	396,660	396,660	294,676	74.3%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	
113019	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA 13 DE SEPTIEMBRE	26-ETCHOJOA	CHICHIVO	RURAL	EB-109	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	410,269	410,269	410,269	410,269	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	
113020	CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NiNs JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	26-ETCHOJOA	BURABAMPO	RURAL	EB-095	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	397,526	397,526	397,526	397,525	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	
113021	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA CAPITAN JUAN BANTEA	29-GUAYMAS	LA CURVA	RURAL	EB-012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	395,811	395,811	395,811	380,134	96.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	
113022	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL LUIS MATUZ	29-GUAYMAS	CASAS BLANCAS	RURAL	EB-013	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	449,252	449,252	449,252	453,678	101.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	
113023	CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NiNs ISIDRO FABELA ALFARO	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	URBANO	EB-143	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	380,835	380,835	380,835	378,120	99.3%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	
113024	CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NiNs MA. ELENA ARVALLO	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	URBANO	EB-004	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	430,255	430,255	430,255	427,849	99.4%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	
113025	CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NiNs MACRINA PATI	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	URBANO	EB-096	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	274,286	274,286	274,286	249,497	91.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
113026	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACION FRACC. MARSELLA	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	URBANO	EB-118	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	885,557	885,557	885,557	885,549	100.0%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	
113027	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACION GUAYMAS NORTE	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	URBANO	EB-110	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	656,445	656,445	656,445	537,660	81.9%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	
113029	CONSTRUCCION DE AULA CON DIVISION EN T EN ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE C. REBSAMEN	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	EB-136	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	422,737	422,737	422,737	422,736	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	
113030	CONSTRUCCION DE AULA EN CAM NO. 57	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	EB-117	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	392,758	392,758	392,758	392,353	99.9%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	
113031	CONSTRUCCION DE AULA EN CAME 16	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	EB-085	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	484,265	484,265	484,265	484,264	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	
113032	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA NOE PALOMARES RIVERA	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	EB-063	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	386,217	386,217	386,217	385,279	99.8%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	
113033	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACION FRACC. PUERTA REAL	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	EB-111	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	326,989	326,989	326,989	326,169	99.7%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	
113034	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACION FRACC. REAL DEL CARMEN	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	EB-144	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	427,715	427,715	427,715	364,360	85.2%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	
113035	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACION FRACC. VILLA VERDE	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	EB-060	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	307,317	307,317	307,317	306,092	99.6%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	
113036	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 12	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	EB-042	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	448,001	448,001	448,001	447,086	99.8%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	
113037	CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIAS ARMIDA DE LA VARA Y ROBLES	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	EB-097	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	308,888	308,888	308,888	307,714	99.6%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	
113104	CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIAS ARNOLD GESSELL	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	EB-006	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	347,389	347,389	347,389	324,029	93.3%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	
113105	CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIAS ESTEFANIA CASTAÑA	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	EB-028	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	376,160	376,160	376,160	374,717	99.6%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	
113106	CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIAS FRACC. PALO FIERRO (PUEBLITOS)	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	EB-099	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	324,663	324,663	324,663	324,406	99.9%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	
113107	CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIAS FRACC. VILLA VERDE	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	EB-100	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	303,600	303,600	303,600	301,838	99.4%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	
113108	CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIAS FRACC. VILLA VERDE	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	EB-146	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	328,667	328,667	328,667	105,301	32.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	
113109	CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIAS LILIA REYNA RIVERA	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	EB-098	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	307,118	307,118	307,118	301,467	98.2%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	
113110	CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIAS MARGARITA URICHURTU	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	EB-027	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	290,275	290,275	290,275	8,455	2.9%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%	
113111	CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIAS NUEVA CREACION	30-HERMOSILLO	MIGUEL ALEMAN (LA DOCE)	URBANO	EB-005	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	346,393	346,393	346,393	307,563	88.8%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	
113112	CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIAS NUEVA CREACION FRACC. VILLAS DEL SUR	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	EB-051	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	369,578	369,578	369,578	369,537	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	
113113	CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIAS PORFIRIO PARRA	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	EB-148	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	330,080	330,080	330,080	304,191	92.2%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	
113114	CONSTRUCCION DE AULA EN SECUNDARIA TECNICA NO. 15	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	EB-075	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	617,469	617,469	617,469	617,467	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	
113115	CONSTRUCCION DE DOS AULAS CON SERVICIO SANITARIO EN CENDI 5	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	EB-087	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	762,533	762,533	762,533	718,638	95.5%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	
113116	CONSTRUCCION DE DOS AULAS, DIRECCION, SERVICIOS SANITARIOS, BEBEDEROS, PLAZA CIVICA, PORTICO, SUBESTACION ELECTRICA Y CERCO	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	EB-054	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	2,728,755	2,728,755	2,728,755	2,728,754	100.0%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	
113117	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA DE NUEVA CREACION FRACC. VILLAS DEL SUR	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	EB-014	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	578,563	578,563	578,563	528,804	91.4%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	
113118	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACION FRACC. LOS ARROYOS	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	EB-062	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	812,460	812,460	812,460	688,035	84.7%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	
113119	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACION VILLA RESIDENCIAL BONITA	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	EB-037	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	600,359	600,359	600,359	566,388	94.3%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	
113120	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN JARDIN DE NIAS JOSEFINA P. DE JIMENEZ EN FRACC. LOS ARROYOS	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	EB-050	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	834,736	834,736	834,736	776,261	93.0%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	
113121	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN SECUNDARIA GENERAL NO. 12	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	EB-076	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	957,820	957,820	957,820	742,497	77.5%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	
113122	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN SECUNDARIA TECNICA NO. 78	30-HERMOSILLO	MIGUEL ALEMAN (LA DOCE)	URBANO	EB-077	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	877,840	877,840	877,840	819,926	93.4%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	
113123	CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE EDIFICIO DE ADMINISTRACION EN ESCUELA SECUNDARIA NO. 74	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	EB-149	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	1,223,474	1,223,474	1,223,474	692,232	56.6%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	
113330	CONSTRUCCION DE SUBESTACION Y ALIMENTADORES ELECTRICOS EN ESCUELA PRIMARIA PROFRA. MARGARITA ROMANDIA DE MENDEZ	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	EB-163	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	1,066,731	1,066,731	1,066,731	31,070	2.9%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	
113124	CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NO. 13	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	EB-018	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	1,017,123	1,017,123	1,017,123	1,017,106	100.0%	0	0	AULA	3.00	3.00	100.0%	
113125	CONSTRUCCION DE TRES AULAS, SERVICIOS SANITARIOS, BEBEDEROS, PLAZA CIVICA, ACCESO, SUBESTACION ELECTRICA Y CERCO PERIMETRAL EN	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	EB-059	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	3,006,816	3,006,816	3,006,816	2,487,311	82.7%	0	0	AULA	3.00	3.00	100.0%	
113126	REHABILITACION DE CINCO AULAS Y CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN JARDIN DE NIAS MAURICIO SAENZ BARRON	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	EB-121	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	1,099,507	1,099,507	1,099,507	1,099,507	100.0%	0	0	AULA	5.00	5.00	100.0%	
113127	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA 120	33-HUATABAMPO	LAS BOCAS	RURAL	EB-019	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	364,657	364,657	364,657	364,656	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
113128	CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑS MI BARQUITO DEL SABER	33-HUATABAMPO	MELCHOR OCAMPO	RURAL	EB-101	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	480,766	480,766	480,766	480,572	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	
113129	CONSTRUCCION DE AULA Y LETRINA EN ESCUELA PRIMARIA ALVARO OBREGON	33-HUATABAMPO	BACHIMOJAQUI	RURAL	EB-064	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	708,230	708,230	708,230	226,276	31.9%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	
113130	CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN ESCUELA PRIMARIA JESUS GARCIA	35-IMURIS	ESTACION CUMERAL	RURAL	EB-124	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	60,625	60,625	60,625	54,731	90.3%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	
113131	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA HORACIO SOBARZO	36-MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO	URBANO	EB-113	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	338,163	338,163	338,163	309,007	91.4%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	
113132	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA SECUNDARIA LUIS DONALDO COLOSIO	36-MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO	URBANO	EB-115	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	575,928	575,928	575,928	575,852	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	
113133	CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑS NUEVA CREACION (AMANECER KINO)	36-MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO	URBANO	EB-102	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	410,200	410,200	410,200	365,500	89.1%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	
113136	CONSTRUCCION DE AULA EN CAME 37	42-NAVOJOA	NAVOJOA	URBANO	EB-086	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	397,341	397,341	397,341	377,336	95.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	
113137	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	42-NAVOJOA	EL RECODO	RURAL	EB-015	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	398,138	398,138	398,138	396,092	99.5%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	
113138	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA RAMON MOROYOQUI	42-NAVOJOA	NAVOJOA	URBANO	EB-016	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	445,728	445,728	445,728	440,840	98.9%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	
113139	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 37	42-NAVOJOA	NACHUQUIS (SAN ANTONIO NACHUQUIS)	RURAL	EB-116	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	475,582	475,582	475,582	475,580	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	
113140	CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑS LA CHOYITA	42-NAVOJOA	CHOACALLE	RURAL	EB-030	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	439,467	439,467	439,467	435,464	99.1%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	
113141	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACION FRACC. LOS LAURELES	42-NAVOJOA	NAVOJOA	URBANO	EB-065	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	1,086,676	1,086,676	1,086,676	928,192	85.4%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	
113142	CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA, POZO DE ABSORCION, CISTERNA Y REHABILITACION DE BAÑS EN JARDIN DE NIÑS JUAN ESCUTIA	42-NAVOJOA	IOSTAHUECA	RURAL	EB-131	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	202,455	202,455	202,455	165,151	81.6%	0	0	OTROS	4.00	4.00	100.0%	
113143	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACION COL. EL REPRESO	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	EB-119	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	589,227	589,227	589,227	588,830	99.9%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	
113144	CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑS NUEVA CREACION COL. SOLIDARIDAD	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	EB-052	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	471,891	471,891	471,891	471,889	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	
113145	CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑS ROSA ZAMORANO DE SIORDIA	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	EB-105	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	408,945	408,945	408,945	162,614	39.8%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	
113146	CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑS YOLANDA EUGENIA CARRILLO	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	EB-104	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	458,407	458,407	458,407	377,614	82.4%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	
113147	CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS EN SECUNDARIA TECNICA NO. 76	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	EB-079	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	1,864,660	1,864,660	1,864,660	1,556,615	83.5%	0	0	AULA	4.00	4.00	100.0%	
113148	CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS EN SECUNDARIA TECNICA NO. 77	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	EB-080	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	1,792,051	1,792,051	1,792,051	1,785,381	99.6%	0	0	AULA	4.00	4.00	100.0%	
113149	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA FRACC. BELLOTAS 2	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	EB-069	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	678,751	678,751	678,751	678,750	100.0%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	
113150	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACION COL. JARDINES DE LA MONTAÑA	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	EB-017	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	652,580	652,580	652,580	595,141	91.2%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	
113151	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN JARDIN DE NIÑS NUEVA CREACION FRACC. SAN CARLOS 3	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	EB-053	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	923,912	923,912	923,912	918,216	99.4%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	
113152	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN SECUNDARIA GENERAL NO. 4	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	EB-078	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	1,176,432	1,176,432	1,176,432	1,050,611	89.3%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	
113153	CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y ESCALERAS EN ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACION FRACC. COLINAS DEL VIENTO	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	EB-067	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	991,722	991,722	991,722	949,167	95.7%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	
113192	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENSIÓN Y REHABILITACION DE TECHOS EN JARDIN DE NIÑS MARTHA PATRICIA LOPEZ ALCANTAR	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	EB-120	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	310,330	310,330	310,330	310,323	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	
113193	CONSTRUCCION DE AULA EN CAM NO. 4	48-PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	URBANO	EB-044	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	485,363	485,363	485,363	483,347	99.6%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	
113194	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA ELVIRA F. CECILIA RUBIO	48-PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	URBANO	EB-038	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	430,205	430,205	430,205	356,372	82.8%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	
113195	CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑS MANUEL AZUETA	48-PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	URBANO	EB-008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	410,252	410,252	410,252	309,151	75.4%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	
113196	CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y DIRECCION DOBLE EN ESCUELA PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO	48-PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	URBANO	EB-071	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	1,138,136	1,138,136	1,138,136	1,137,860	100.0%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	
113197	CONSTRUCCION DE TRES AULAS Y DIRECCION DOBLE EN ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACION COL. SAN RAFAEL	48-PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	URBANO	EB-072	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	1,423,501	1,423,501	1,423,501	1,423,500	100.0%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	
113198	CONSTRUCCION DE AULA EN SECUNDARIA GENERAL JOSE ESTEBAN CORONADO	52-SAHUARIPA	SAHUARIPA	URBANO	EB-081	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	639,582	639,582	639,582	583,862	91.3%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	
113199	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACION FRACC. PALMIRA	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	EB-039	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	878,148	878,148	878,148	281,348	32.0%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	
113200	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN SECUNDARIA GENERAL 4 (LEYES DE REFORMA)	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	EB-082	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	1,208,406	1,208,406	1,208,406	362,650	30.0%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	
113201	CONSTRUCCION DE AULA EN SECUNDARIA PROF. ALFONSO MARIN RETIFF	58-SANTA ANA	SANTA ANA	URBANO	EB-083	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	395,225	395,225	395,225	393,436	99.5%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	
113202	CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑS NUEVA CREACION	65-TUBUTAMA	SAN MANUEL (SAN MANUEL OCCUCA)	RURAL	EB-029	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	327,180	327,180	327,180	321,904	98.4%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	
113203	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE QUIJADA	66-URES	HEROICA CIUDAD DE URES	URBANO	EB-040	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	382,910	382,910	382,910	360,738	94.2%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
113204	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS	70-GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES	ADOLFO LOPEZ MATEOS	RURAL	EB-070	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	427,001	427,001	427,001	409,852	96.0%	0	0	AULA	1.00	0.10	10.0%	
113205	CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑAS ELVIRA FIGUEROA MARTINEZ	70-GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	EB-007	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	490,546	490,546	490,546	489,864	99.9%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	
113206	CONSTRUCCION DE AULA EN SECUNDARIA GENERAL NO. 1	70-GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES	ADOLFO LOPEZ MATEOS	RURAL	EB-084	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	533,837	533,837	533,837	496,524	93.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	
113214	REHABILITACION DE TECHO EN CUATRO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA REVOLUCION	3-ALAMOS	ALAMOS	URBANO	EB-138	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	526,060	526,060	526,060	168,543	32.0%	0	0	AULA	4.00	4.00	100.0%	
113207	IMPERMEABILIZACION DE TECHOS EN ESCUELA SECUNDARIA EDUARDO W VILLA	14-BAVIACORA	BAVIACORA	URBANO	EB-126	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	471,879	471,879	471,879	471,874	100.0%	0	0	AULA	5.00	5.00	100.0%	
113208	PINTURA GENERAL EN ESCUELA PRIMARIA JUAN FRANCISCO JAVIER	17-CABORCA	HEROICA CABORCA	URBANO	EB-123	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	320,381	320,381	320,381	320,381	100.0%	0	0	AULA	6.00	6.00	100.0%	
113209	REHABILITACION DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA JOSE RAFAEL CAMPOY	18-CAJEME	CIUDAD OBREGON	URBANO	EB-127	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	315,051	315,051	315,051	314,617	99.9%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	
113210	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA SECUNDARIA LIBERALES DE LA REFORMA	18-CAJEME	CIUDAD OBREGON	URBANO	EB-160	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	315,730	315,730	315,730	152,048	48.2%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	
113211	REHABILITACION GENERAL DE AULAS, SERVICIOS SANITARIOS Y BEBEDEROS EN ESCUELA PRIMARIA ESTEBAN TEROS CAREAGA	18-CAJEME	CIUDAD OBREGON	URBANO	EB-140	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	673,144	673,144	673,144	19,606	2.9%	0	0	AULA	17.00	17.00	100.0%	
113212	IMPERMEABILIZACION DE TECHOS EN CAM 10	20-CARBO	CARBO	URBANO	EB-128	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	21,931	21,931	21,931	21,931	100.0%	0	0	AULA	3.00	3.00	100.0%	
113213	REHABILITACION DE ALIMENTADORES ELECTRICOS EN ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 315	25-EMPALME	EMPALME	URBANO	EB-133	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	84,710	84,710	84,710	27,140	32.0%	0	0	AULA	6.00	6.00	100.0%	
113215	IMPERMEABILIZACION DE TECHOS EN ESCUELA PRIMARIA ZOILA REYNA DE PALAFOX	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	EB-129	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	275,049	275,049	275,049	275,048	100.0%	0	0	AULA	14.00	14.00	100.0%	
113216	IMPERMEABILIZACION DE TECHOS EN JARDIN DE NIÑAS TLANEXTLI	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	EB-142	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	268,116	268,116	268,116	267,928	99.9%	0	0	AULA	7.00	7.00	100.0%	
113217	REHABILITACION GENERAL DE TECHOS EN JARDIN DE NIÑAS GABRIELA MISTRAL	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	EB-141	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	28,825	28,825	28,825	28,125	97.6%	0	0	AULA	3.00	3.00	100.0%	
113218	PINTURA GENERAL Y CANCELERIA EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 9	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	EB-125	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	534,211	534,211	534,211	534,210	100.0%	0	0	AULA	8.00	8.00	100.0%	
113219	PINTURA EXTERIOR EN ESCUELA PRIMARIA LUIS ENCINAS JHONSON	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	EB-122	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	101,936	101,936	101,936	2,969	2.9%	0	0	AULA	7.00	7.00	100.0%	
113220	REHABILITACION DE TECHO EN AREA ADMINISTRATIVA, AULAS Y TALLERES EN ESCUELA SECUNDARIA PROF. ALFONSO MARIN RETIFF EQUIPAMIENTO	58-SANTA ANA	SANTA ANA	URBANO	EB-132	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	1,537,620	1,537,620	1,537,620	1,331,346	86.6%	0	0	AULA	10.00	10.00	100.0%	
113221	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESPACIOS EDUCATIVOS DE NUEVA CREACION DE EDUCACION BASICA EN EL ESTADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	EB-137	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	8,000,000	8,000,000	8,000,000	7,904,720	98.8%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA																								
109706	RECURSOS PENDIENTES DE PROGRAMAR POR OBRA DEL FAMES 2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	62,784,642	62,784,642	62,784,642	0	0.0%	1,813,103	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAMES 2010
83740	CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE DOGENCIA, SUBESTACION ELECTRICA Y OBRA EXTERIOR EN UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE ETCHOJOA	26-ETCHOJOA	ETCHOJOA	URBANO	ES-002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	21,868,534	21,868,534	21,868,534	21,868,534	100.0%	0	0	AULA	15.00	3.75	25.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAMES 2010
109627	CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE AULAS Y CUBICULOS PARA LA LICENCIATURA DE NEGOCIOS Y COMERCIO INTERNACIONAL UNISON (UNIDAD REGIONAL CENTRO)	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	ES-006	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	6,113,645	6,113,645	6,113,645	6,113,645	100.0%	0	0	OTROS	12.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAMES 2010
109653	CONSTRUCCION DE LA TERCERA ETAPA DEL EDIFICIO DE LICENCIATURA EN NUTRICION HUMANA EN CESUES	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	ES-007	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	8,850,400	8,850,400	8,850,400	8,850,400	100.0%	0	0	OTROS	10.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAMES 2010
94025	TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DEL CENTRO DE COMPUTO (PROYECTO TRANSVERSAL) EN UNIVERSIDAD DE LA SIERRA	38-MOCTEZUMA	MOCTEZUMA	URBANO	ES-009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	100.0%	0	0	TALLER	1.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAMES 2010
94080	TERMINACION DEL CENTRO DE USOS MULTIPLES EN UNIVERSIDAD DE LA SIERRA	38-MOCTEZUMA	MOCTEZUMA	URBANO	ES-010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	1,001,000	1,001,000	1,001,000	1,001,000	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAMES 2010
83992	ADECUACION DE PLANTA BAJA EN EDIFICIOS D Y F PARA DOGENCIA EN UNISON (UNIDAD REGIONAL SUR)	42-NAVOJOA	NAVOJOA	URBANO	ES-005	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	3,029,000	3,029,000	3,029,000	3,029,000	100.0%	0	0	OTROS	12.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAMES 2010
83772	CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE BIBLIOTECA Y OBRA EXTERIOR EN UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PUERTO PECSO	48-PUERTO PECSO	PUERTO PECSO	URBANO	ES-004	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	12,000,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000	100.0%	0	0	OTROS	3.00	0.69	23.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAMES 2010
83891	CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE DOGENCIA, SUBESTACION ELECTRICA Y OBRA EXTERIOR EN UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS RIO	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	ES-003	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	21,949,845	21,949,845	21,949,845	21,949,845	100.0%	0	0	AULA	15.00	4.80	32.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAMES 2010
109693	CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL EDIFICIO DE ENTRENAMIENTO DEPORTIVO E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS EN CESUES	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	ES-008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	4,699,496	4,699,496	4,699,496	4,699,496	100.0%	0	0	OTROS	28.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAMES 2010
FASP													280,608,913	280,608,913	280,608,913	223,005,904	79.5%	3,928,582	0	500,051.00	406,400.52	81.3%		
EJES ESTRATEGICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA																								
166334	ALINEACION DE LAS CAPACIDADES DEL ESTADO MEXICANO CONTRA LA DELINCUENCIA (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL			01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	PROCURACION DE JUSTICIA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO	-	-	71,299,933	71,299,933	71,299,933	57,857,094	81.1%	0	0	PIEZA	469,299.00	380,817.70	81.1%	
166346	DESARROLLO INSTITUCIONAL (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL			02	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	PROCURACION DE JUSTICIA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	11,330,473	11,330,473	11,330,473	9,896,925	87.3%	0	0	PERSONA	3,626.00	3,167.23	87.3%	
166358	SISTEMA PENITENCIARIO (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL			03	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	PRISIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	15,265,102	15,265,102	15,265,102	5,634,202	36.9%	0	0	OBRA	11.00	0.00	0.0%	
166364	COMBATE A LA CORRUPCION (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL			04	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	PROCURACION DE JUSTICIA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	900,000	900,000	900,000	0	0.0%	0	0	PERSONA	44.00	0.00	0.0%	
166376	PLATAFORMA MEXICO (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL			05	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	PROCURACION DE JUSTICIA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	177,713,405	177,713,405	177,713,405	148,133,124	83.4%	3,928,582	0	EQUIPO	26,754.00	22,300.81	83.4%	SE REPORTAN RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DE ESTE CONVENIO

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
166387	INDICADORES DE MEDICIÓN (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL			06	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO			4,100,000	4,100,000	4,100,000	1,484,559	36.2%	0	0	PROGRAMA	317.00	114.78	36.2%	
	FAETA												156,809,282	156,809,282	147,736,798	147,568,679	94.1%	0	0		11,876.00	20,708.00	174.4%	
	EDUCACIÓN TECNOLÓGICA																							
	SERVICIOS PERSONALES																							
130040	OPERACION DEL SISTEMA CONALEP EN SONORA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	GONALEP01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	ENTIDAD ESTATAL	CONALEP SONORA			156,809,282	156,809,282	147,736,798	147,568,679	94.1%	0	0	ALUMNO	11,876.00	20,708.00	174.4%	
	FAFEF												655,715,759	655,715,759	655,715,759	625,166,728	95.3%	2,910,538	1,985,310		3,653.31	2,086.67	57.1%	
	INVERSIÓN																							
	OBRA PÚBLICA																							
	CONSTRUCCIÓN																							
151637	RECURSOS PENDIENTES DE MINISTRAR POR OBRA Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DEL FAFEF	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO			3,702,210	3,702,210	3,702,210	0	0.0%	925,228	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAFEF CICLO 2010
151638	PAVIMENTACION DE LA AVENIDA TUBUTAMA ENTRE MARIA JESUS MENDEZ Y CALLE CIRCUVALACION	17-CABORCA	HEROICA CABORCA	URBANO	FA-029	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO			3,205,897	3,205,897	3,205,897	3,021,463	94.2%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAFEF CICLO 2010
151639	PAVIMENTACION DE LA CALLE PITUITO Y R	17-CABORCA	HEROICA CABORCA	URBANO	FA-033	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO			2,994,946	2,994,946	2,994,946	2,957,643	98.8%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAFEF CICLO 2010
151640	PAVIMENTACION DE LA CALLE 15 ENTRE AVIACION Y TRIGAL	17-CABORCA	HEROICA CABORCA	URBANO	FA-032	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO			4,659,361	4,659,361	4,659,361	4,325,006	92.8%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAFEF CICLO 2010
151641	PAVIMENTACION DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLES 3 Y 4	17-CABORCA	HEROICA CABORCA	URBANO	FA-028	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO			2,797,179	2,797,179	2,797,179	2,797,179	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAFEF CICLO 2010
151642	PAVIMENTACION DE LA CALLE AGUILA ENTRE MICHOACAN Y TABASCO	18-CAJEME	CIUDAD OBREGON	URBANO	FA-021	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO			4,810,975	4,810,975	4,810,975	4,810,975	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAFEF CICLO 2010
151643	PAVIMENTACION DE LA CALLE AMATISTA ENTRE ZAFIRO Y NARANJOS EN LA COL. VALLE VERDE	18-CAJEME	CIUDAD OBREGON	URBANO	FA-005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO			3,377,633	3,377,633	3,377,633	2,639,799	78.2%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAFEF CICLO 2010
151644	PAVIMENTACION DE LA CALLE CORAL ENTRE ZAFIRO Y RUBI EN LA COL. VALLE VERDE	18-CAJEME	CIUDAD OBREGON	URBANO	FA-016	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO			3,100,610	3,100,610	3,100,610	2,422,880	78.1%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAFEF CICLO 2010
151645	PAVIMENTACION DE LA CALLE CRISANTEMOS, GRANEROS, GARDENIAS, VIOLETAS, TABASCO Y MISION SANTA ANA EN LA COL. MAXIMILIANO R.	18-CAJEME	CIUDAD OBREGON	URBANO	FA-018	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO			4,456,980	4,456,980	4,456,980	3,722,908	83.5%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAFEF CICLO 2010
151646	PAVIMENTACION DE LA CALLE DIAMANTE ENTRE TOPACIO Y RUBI EN LA COL. VALLE VERDE	18-CAJEME	CIUDAD OBREGON	URBANO	FA-017	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO			1,043,373	1,043,373	1,043,373	1,013,563	97.1%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAFEF CICLO 2010
151647	PAVIMENTACION DE LA CALLE DIAMANTE ENTRE ZAFIRO Y TURQUESA EN LA COL. VALLE VERDE	18-CAJEME	CIUDAD OBREGON	URBANO	FA-003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO			1,014,176	1,014,176	1,014,176	985,200	97.1%	0	0	OBRA	1.00	0.92	92.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAFEF CICLO 2010
151648	PAVIMENTACION DE LA CALLE REGIMIENTO ENTRE MICHOACAN Y TUCAN	18-CAJEME	CIUDAD OBREGON	URBANO	FA-022	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO			3,616,166	3,616,166	3,616,166	3,391,626	93.8%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAFEF CICLO 2010
151649	PAVIMENTACION DE LA CALLE RUBI ENTRE DIAMANTE Y AMATISTA EN LA COL. VALLE VERDE	18-CAJEME	CIUDAD OBREGON	URBANO	FA-006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO			878,677	878,677	878,677	853,572	97.1%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAFEF CICLO 2010
151650	PAVIMENTACION DE LA CALLE ZAFIRO ENTRE DIAMANTE Y AMATISTA EN LA COL. VALLE VERDE	18-CAJEME	CIUDAD OBREGON	URBANO	FA-004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO			897,724	897,724	897,724	872,075	97.1%	0	0	OBRA	1.00	0.88	88.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAFEF CICLO 2010
151651	CONSTRUCCION DE MODULO DEPORTIVO	23-CUMPAS	CUMPAS	URBANO	FA-008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO			2,037,500	2,037,500	2,037,500	2,018,134	99.0%	0	0	MODULO	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAFEF CICLO 2010
151652	CONSTRUCCION DE GIMNASIO MUNICIPAL	26-ETCHOJOA	ETCHOJOA	URBANO	FA-007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO			25,000,000	25,000,000	25,000,000	24,478,711	97.9%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAFEF CICLO 2010
151971	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA E INSTALACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE HERMOSILLO	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	FA-086	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO			1,361,121	1,361,121	1,361,121	1,301,079	95.6%	0	0	EQUIPO	1.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAFEF CICLO 2010
151653	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL BOULEVARD CAMINO DEL SERI (PRIMERA ETAPA)	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	FA-010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL DE HERMOSILLO			75,000,000	75,000,000	75,000,000	75,000,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.90	90.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAFEF CICLO 2010
151654	PAVIMENTACION DEL ACCESO NORTE PRIMERA ETAPA	33-HUATABAMPO	HUATABAMPO	URBANO	FA-002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO			14,092,307	14,092,307	14,092,307	14,092,307	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAFEF CICLO 2010
151655	PAVIMENTACION DE LA CALLE CAJEME ENTRE TECORIPA Y JUAN DE LA BARRERA	42-NAVOJOA	NAVOJOA	URBANO	FA-023	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO			5,060,509	5,060,509	5,060,509	4,773,160	94.3%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAFEF CICLO 2010
151656	PAVIMENTACION DE LA CALLE CLUB ACTIVO 20-30 ENTRE JIMENEZ Y TETANCHOPO	42-NAVOJOA	NAVOJOA	URBANO	FA-025	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO			5,437,524	5,437,524	5,437,524	5,279,150	97.1%	0	0	OBRA	1.00	0.98	98.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAFEF CICLO 2010
151657	PAVIMENTACION DE LA CALLE CLUB ROTARIO ENTRE SOSA CHAVEZ Y AGUASCALIENTES	42-NAVOJOA	NAVOJOA	URBANO	FA-024	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO			4,846,747	4,846,747	4,846,747	4,846,736	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.96	96.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAFEF CICLO 2010
151658	PAVIMENTACION DE LA CALLE LEONA VICARIO ENTRE CUAUHTEMOC Y CLUB ROTARIO	42-NAVOJOA	NAVOJOA	URBANO	FA-027	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO			4,793,537	4,793,537	4,793,537	4,793,537	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.98	98.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAFEF CICLO 2010
151659	PAVIMENTACION DE LA CALLE RAMON CORONA ENTRE SOSA CHAVEZ Y AGUASCALIENTES	42-NAVOJOA	NAVOJOA	URBANO	FA-026	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO			4,861,683	4,861,683	4,861,683	3,989,939	82.1%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAFEF CICLO 2010

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
152338	CONSTRUCCION DE CENTRO DE ATENCION MULTIPLE EN COLONIA LOMAS DE ANZA (PRIMERA ETAPA)	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	FA-084	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL DE NOGALES	-	-	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF CICLO 2010
151660	PAVIMENTACION DE LA CALLE Nhs HEROES ENTRE MARTIRES Y SONORA	58-SANTA ANA	SANTA ANA	URBANO	FA-034	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	2,237,169	2,237,169	2,237,169	2,172,009	97.1%	0	0	OBRA	1.00	0.99	99.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF CICLO 2010
151661	PAVIMENTACION DE LA CALLE 5 DE MAYO ENTRE FERROCARRIL Y SONORA	58-SANTA ANA	SANTA ANA	URBANO	FA-035	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	799,906	799,906	799,906	776,608	97.1%	0	0	OBRA	1.00	0.98	98.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF CICLO 2010
151662	PAVIMENTACION DEL CIRCUITO MANUEL J CLOUTHIER EN LA COL. INFONAVIT	58-SANTA ANA	SANTA ANA	URBANO	FA-036	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	1,162,925	1,162,925	1,162,925	1,125,762	96.8%	0	0	OBRA	1.00	0.90	90.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF CICLO 2010
151663	CONSTRUCCION DE MODULO DEPORTIVO	62-SUAQUI GRANDE	SUAQUI GRANDE	URBANO	FA-009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	2,037,500	2,037,500	2,037,500	2,037,500	100.0%	0	0	MODULO	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF CICLO 2010
	RECONSTRUCCION																							
151664	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA MAGDALENA-CUCURPE-SINOQUIPE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FA-063	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	4,000,000	4,000,000	4,000,000	3,963,171	99.1%	0	0	KILOMETRO	12.77	1.28	10.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF CICLO 2010
152138	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA MATAPE-SAN PEDRO DE LA CUEVA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FA-101	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	1,500,000	1,500,000	1,500,000	43,689	2.9%	0	0	KILOMETRO LINEAL	1.50	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF CICLO 2010
151665	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA MAZOCAHU-ARIZPE-CANANEA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FA-069	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	8,985,000	8,985,000	8,985,000	8,972,825	99.9%	0	0	KILOMETRO	7.12	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF CICLO 2010
152065	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA SAHUARIPA-TEPACHE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FA-100	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	1,349,000	1,349,000	1,349,000	39,291	2.9%	0	0	KILOMETRO LINEAL	3.04	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF CICLO 2010
152158	RECONSTRUCCION DE VADO SANTA TERESA EN LA CARRETERA BACANORA-SAHUARIPA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FA-102	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	1,100,000	1,100,000	1,100,000	32,038	2.9%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF CICLO 2010
151666	RECONSTRUCCION DEL CAMINO PUERTO PEsCO-ESTACION SAHUARO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FA-061	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	3,990,000	3,990,000	3,990,000	3,943,635	98.8%	0	0	KILOMETRO	4.89	0.49	10.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF CICLO 2010
151667	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA CALLE 15	18-CAJEME	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FA-064	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	100.0%	0	0	KILOMETRO	6.06	0.62	10.2%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF CICLO 2010
151668	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA CALLE 600	18-CAJEME	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FA-058	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	5,000,000	5,000,000	5,000,000	4,847,852	97.0%	0	0	KILOMETRO	4.56	4.56	100.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF CICLO 2010
152183	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA ESPERANZA-HORNOS-OVIACHIC	18-CAJEME	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FA-103	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	1,518,000	1,518,000	1,518,000	1,518,000	100.0%	0	0	KILOMETRO LINEAL	2.82	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF CICLO 2010
152035	TERMINACION DE LA RECONSTRUCCION DE LOS PUENTES EL ESTERITO Y MARINA SECA UBICADOS SOBRE EL CAMINO DE ACCESO A SAN CARLOS	29-GUAYMAS	SAN CARLOS (SAN CARLOS NUEVO GUAYMAS)	RURAL	FA-091	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	15,000,000	15,000,000	15,000,000	14,999,963	100.0%	0	0	OBRA	2.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF CICLO 2010
151669	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA CALLE CERO NORTE (SIETE CERROS-COSTA RICA)	30-HERMOSILLO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FA-071	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	2,410,873	2,410,873	2,410,873	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	4.84	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF CICLO 2010
151670	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA PALO VERDE-REFORMA	30-HERMOSILLO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FA-075	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	0	0	0	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	9.36	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF CICLO 2010 SE CANCELA EL TOTAL DE RECURSOS AUTORIZADOS A ESTA OBRA
151671	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA CALLE 2200	42-NAVOJOA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FA-060	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	5,456,625	5,456,625	5,456,625	5,260,977	96.4%	0	0	KILOMETRO	3.47	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF CICLO 2010
151995	RECONSTRUCCION DE AEROPISTA	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	FA-090	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	3,861,668	3,861,668	3,861,668	112,475	2.9%	0	0	KILOMETRO LINEAL	1.50	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF CICLO 2010
151672	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA SAN LUIS RITO GOLFO DE SANTA CLARA	55-SAN LUIS RIO COLORADO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FA-072	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	0	0	0	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	2.41	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF CICLO 2010 SE CANCELA EL TOTAL DE RECURSOS AUTORIZADOS A ESTA OBRA
	AMPLIACION																							
151673	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE PESQUEIRA	56-SAN MIGUEL DE HORCASITAS	PESQUEIRA	URBANO	FA-080	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE HORCASITAS	-	-	249,611	249,611	249,611	294,611	118.0%	0	0	KILOMETRO	0.46	0.41	89.1%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF CICLO 2010
151674	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE PUEBLO NUEVO	56-SAN MIGUEL DE HORCASITAS	PUEBLO NUEVO	RURAL	FA-079	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE HORCASITAS	-	-	144,767	144,767	144,767	144,767	100.0%	0	0	KILOMETRO	0.25	0.18	72.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF CICLO 2010
151675	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO EN BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA	56-SAN MIGUEL DE HORCASITAS	SAN MIGUEL DE HORCASITAS	URBANO	FA-078	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE HORCASITAS	-	-	297,385	297,385	297,385	297,385	100.0%	0	0	KILOMETRO	0.26	0.16	61.5%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF CICLO 2010
	MODERNIZACION																							
151676	PAVIMENTACION DE LA AVENIDA ANTONIO ENTRE CALLE 9 Y CALLE 6	17-CABORCA	HEROICA CABORCA	URBANO	FA-062	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	6,342,617	6,342,617	6,342,617	2,689,773	42.4%	0	0	OBRA	1.00	0.47	47.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF CICLO 2010
151677	PAVIMENTACION DE LA AVENIDA IV ENTRE CALLE 13 Y BENITO JUAREZ	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	URBANO	FA-047	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	5,342,197	5,342,197	5,342,197	3,893,246	72.9%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF CICLO 2010
151678	PAVIMENTACION DE LA CALLE LOMA LINDA ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y LOMA LINDA	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	URBANO	FA-048	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO	-	-	2,683,388	2,683,388	2,683,388	2,599,140	96.9%	0	0	OBRA	1.00	0.92	92.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF CICLO 2010

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
151679	PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	URBANO	FA-041	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO			13,921,802	13,921,802	13,921,802	13,294,640	95.5%	0	0	OBRA	1.00	0.78	78.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF CICLO 2010
151680	PAVIMENTACION DEL BOULEVARD BACATETE ENTRE CAJEME Y AVENIDA IV	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	URBANO	FA-042	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO			8,052,613	8,052,613	8,052,613	7,781,547	96.6%	0	0	OBRA	1.00	0.86	86.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF CICLO 2010
151681	PAVIMENTACION DEL BOULEVARD LAS QUINTAS	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	FA-074	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO			10,000,000	10,000,000	10,000,000	4,761,915	47.6%	0	0	OBRA	1.00	0.55	55.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF CICLO 2010
151682	INTRODUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN PLAZA PUBLICA	58-SAN MIGUEL DE HORCASITAS	PESQUEIRA	URBANO	FA-077	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE HORCASITAS			98,484	98,484	98,484	98,484	100.0%	0	0	LUMINARIA	8.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF CICLO 2010
	MEJORAMIENTO																							
182219	REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA (C3)	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	FA-087	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO			1,627,394	1,627,394	1,627,394	1,578,783	97.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF CICLO 2010
	MANTENIMIENTO																							
151683	CONSERVACION DE LA RED CARRETERA ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FA-015	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO			19,000,000	19,000,000	19,000,000	19,000,000	100.0%	0	0	KILOMETRO	1,129.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF CICLO 2010
	REHABILITACION																							
151684	REHABILITACION DE EDIFICIOS Y CONSTRUCCION DE TELARAN EN ESCUELA PRIMARIA HEROE DE NAGOZARI EN LA COLONIA MODERNA	25-EMPALME	EMPALME	URBANO	FA-073	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO			0	0	0	0	0.0%	1,985,310	1,985,310	OBRA	1.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF CICLO 2010
151685	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN CALLE BICENTENARIO EN LA COLONIA CENTRO	53-SAN FELIPE DE JESUS	SAN FELIPE DE JESUS	URBANO	FA-081	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN FELIPE DE JESUS			1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,410.00	2,048.00	85.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF CICLO 2010
	SANEAMIENTO FINANCIERO																							
	OTRAS ACCIONES DE SANEAMIENTO FINANCIERO																							
116268	OTRAS ACCIONES DE SANEAMIENTO FINANCIERO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO			327,500,000	327,500,000	327,500,000	327,500,000	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF CICLO 2010
	CONVENIOS 361 REGISTROS																							
	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACION												249,251,646	249,251,646	249,251,646	249,058,498	99.9%	333,776	201,140		195,721.66	80,026.75	40.9%	
	INVERSION																							
	OBRA PUBLICA																							
	CONSTRUCCION																							
117280	ATENCION SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA PARA EL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	NC1-329	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE AGRICULTURA GANADERIA RECURSOS HIDRAULICOS PESCA Y ACUACULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO			340,605	340,605	340,605	340,605	100.0%	0	0	OBRA	12.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA PROSSAPYS CICLO 2010
133048	GASTOS DE OPERACION PARA LA EJECUCION DE OBRAS DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU 2010)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	NC1-450	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE AGRICULTURA GANADERIA RECURSOS HIDRAULICOS PESCA Y ACUACULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO			837,503	837,503	837,503	837,503	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA APAZU CICLO 2010
131797	GASTOS DE OPERACION PARA LA EJECUCION DE OBRAS DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU 2010) PARA LAS OBRAS DE CABORCA Y PUERTO PESCO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	NC1-1112	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE AGRICULTURA GANADERIA RECURSOS HIDRAULICOS PESCA Y ACUACULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO			1,429,165	1,429,165	1,429,165	1,429,165	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA APAZU CICLO 2010
109755	PROGRAMA AGUA LIMPIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	NC1-300	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE AGRICULTURA GANADERIA RECURSOS HIDRAULICOS PESCA Y ACUACULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO			1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA AGUA LIMPIA 2010
133049	RECURSOS PENDIENTES DE PROGRAMAR POR OBRA DEL PROGRAMA APAZU CICLO 2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO			0	0	0	0	0.0%	17,694	0	PROGRAMA	1.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA APAZU CICLO 2010
117281	RECURSOS PENDIENTES DE PROGRAMAR POR OBRA DEL PROGRAMA PROSSAPYS CICLO 2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO			0	0	0	0	0.0%	114,944	0	PROGRAMA	1.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA PROSSAPYS CICLO 2010
117282	SUPERVISION NORMATIVA DEL PROGRAMA PROSSAPYS (CONAGUA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	NC2-327	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE AGRICULTURA GANADERIA RECURSOS HIDRAULICOS PESCA Y ACUACULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO			0	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	12.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA PROSSAPYS CICLO 2010 SE CANCELA EL TOTAL DE RECURSOS AUTORIZADOS A ESTA OBRA
117283	SUPERVISION TECNICA DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	NC1-328	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE AGRICULTURA GANADERIA RECURSOS HIDRAULICOS PESCA Y ACUACULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO			340,605	340,605	340,605	340,605	100.0%	0	0	OBRA	12.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA PROSSAPYS CICLO 2010
117290	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	4-ALTAR	LLANO BLANCO (RANCHO SECO)	RURAL	NC2-323	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE AGRICULTURA GANADERIA RECURSOS HIDRAULICOS PESCA Y ACUACULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO			600,000	600,000	600,000	600,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA PROSSAPYS CICLO 2010
117303	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES MUNICIPALES	9-ARIZPE	ARIZPE	URBANO	NC1-226	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE AGRICULTURA GANADERIA RECURSOS HIDRAULICOS PESCA Y ACUACULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO			1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,000.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA PROSSAPYS CICLO 2010
117284	PROYECTO EJECUTIVO INTEGRAL PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE	13-BANAMICHI	BANAMICHI	URBANO	NC2-604	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL DE BANAMICHI			400,000	400,000	400,000	400,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA PROSSAPYS CICLO 2010
117285	CONSTRUCCION DE PLANTA PURIFICADORA DE AGUA	17-CABORCA	ADOLFO ORIBE DE ALVA	RURAL	NC2-364	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE AGRICULTURA GANADERIA RECURSOS HIDRAULICOS PESCA Y ACUACULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO			1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA PROSSAPYS CICLO 2010
117286	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO Y LAGUNA DE OXIDACION	17-CABORCA	LA ALAMEDA (CORTAZAR)	RURAL	NC1-233	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE AGRICULTURA GANADERIA RECURSOS HIDRAULICOS PESCA Y ACUACULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO			2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	100.0%	0	0	METRO LINEAL	4,315.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA PROSSAPYS CICLO 2010

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
131654	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA LOPEZ PORTILLO	48-PUERTO PECSO	PUERTO PECSO	URBANO	NC1-607	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE AGRICULTURA GANADERIA RECURSOS HIDRAULICOS PESCA Y ACUACULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO		16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 146-DELEGACION FEDERAL EN SONORA	9,600,000	9,600,000	9,600,000	9,600,000	100.0%	0	0	METRO LINEAL	14,489.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA APAZU CICLO 2010
131722	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN SECTOR NOROESTE	48-PUERTO PECSO	PUERTO PECSO	URBANO	NC1-608	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE AGRICULTURA GANADERIA RECURSOS HIDRAULICOS PESCA Y ACUACULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO		16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 146-DELEGACION FEDERAL EN SONORA	20,441,600	20,441,600	20,441,600	20,441,600	100.0%	0	0	METRO LINEAL	29,350.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA APAZU CICLO 2010
117295	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	51-ROSARIO	NURI	RURAL	NC2-325	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE AGRICULTURA GANADERIA RECURSOS HIDRAULICOS PESCA Y ACUACULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO		16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 146-DELEGACION FEDERAL EN SONORA	600,000	600,000	600,000	600,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA PROSSAPYS CICLO 2010
117296	EQUIPAMIENTO, ELECTRIFICACION, LINEA DE CONDUCCION, TANQUE SUPERFICIAL E INTERCONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE	52-SAHUARIPA	NATORA (SAN JOSE DE NATORA)	RURAL	NC2-333	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL DE SAHUARIPA		16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 146-DELEGACION FEDERAL EN SONORA	945,000	945,000	945,000	945,000	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA PROSSAPYS CICLO 2010
117297	EQUIPAMIENTO, ELECTRIFICACION, LINEA DE CONDUCCION, TANQUE SUPERFICIAL E INTERCONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE	52-SAHUARIPA	TRIGO DE CORODEPE	RURAL	NC2-334	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL DE SAHUARIPA		16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 146-DELEGACION FEDERAL EN SONORA	1,610,000	1,610,000	1,610,000	1,610,000	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA PROSSAPYS CICLO 2010
117298	ESTUDIOS BASICOS PARA LOCALIZACION DE FUENTE, PERFORACION Y AFORO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	52-SAHUARIPA	NATORA (SAN JOSE DE NATORA)	RURAL	NC2-363	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL DE SAHUARIPA		16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 146-DELEGACION FEDERAL EN SONORA	490,000	490,000	490,000	490,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA PROSSAPYS CICLO 2010
133063	GASTOS DE OPERACION PARA LA EJECUCION DE OBRAS DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS	52-SAHUARIPA	SAHUARIPA	URBANO	NC2-453	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL DE SAHUARIPA		16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 146-DELEGACION FEDERAL EN SONORA	38,946	38,946	38,946	38,946	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA APAZU CICLO 2010
117480	PERFORACION, AFORO Y ANALISIS DE CALIDAD DEL AGUA DEL POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	52-SAHUARIPA	MATARACHI	RURAL	NC2-1226	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL DE SAHUARIPA		16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 146-DELEGACION FEDERAL EN SONORA	420,000	420,000	420,000	420,000	100.0%	0	0	POZO	1.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA PROSSAPYS CICLO 2010
117486	PROYECTO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE	52-SAHUARIPA	MULATOS	RURAL	NC2-1227	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL DE SAHUARIPA		16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 146-DELEGACION FEDERAL EN SONORA	350,000	350,000	350,000	350,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA PROSSAPYS CICLO 2010
117299	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	52-SAHUARIPA	TRIGO DE CORODEPE	RURAL	NC2-601	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL DE SAHUARIPA		16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 146-DELEGACION FEDERAL EN SONORA	500,000	500,000	500,000	500,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA PROSSAPYS CICLO 2010
117300	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	52-SAHUARIPA	MATARACHI	RURAL	NC2-600	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL DE SAHUARIPA		16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 146-DELEGACION FEDERAL EN SONORA	350,000	350,000	350,000	350,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA PROSSAPYS CICLO 2010
133064	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO, PIMAS III	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	NC1-349	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN LUIS RIO COLORADO		16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 146-DELEGACION FEDERAL EN SONORA	7,500,000	7,500,000	7,500,000	7,500,000	100.0%	0	0	METRO LINEAL	17,978.00	17,079.00	95.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA APAZU CICLO 2010
133065	CONSTRUCCION DE SUBCOLECTOR ZACATECAS (ULTIMA ETAPA)	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	NC1-348	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN LUIS RIO COLORADO		16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 146-DELEGACION FEDERAL EN SONORA	6,500,000	6,500,000	6,500,000	6,500,000	100.0%	0	0	METRO LINEAL	14,260.00	13,547.00	95.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA APAZU CICLO 2010
133066	GASTOS DE OPERACION PARA LA EJECUCION DE OBRAS DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	NC1-451	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN LUIS RIO COLORADO		16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 146-DELEGACION FEDERAL EN SONORA	196,000	196,000	196,000	196,000	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA APAZU CICLO 2010
117301	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	56-SAN MIGUEL DE HORCASITAS	LOS ANGELES (LA FABRICA DE LOS ANGELES)	RURAL	NC1-315	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE AGRICULTURA GANADERIA RECURSOS HIDRAULICOS PESCA Y ACUACULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO		16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 146-DELEGACION FEDERAL EN SONORA	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	100.0%	0	0	METRO LINEAL	4,214.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA PROSSAPYS CICLO 2010
117302	ESTUDIOS BASICOS PARA LOCALIZACION DE FUENTE, PERFORACION Y AFORO DE POZO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	58-SANTA ANA	ESTACION LLANO	RURAL	NC2-326	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE AGRICULTURA GANADERIA RECURSOS HIDRAULICOS PESCA Y ACUACULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO		16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 146-DELEGACION FEDERAL EN SONORA	0	0	0	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA PROSSAPYS CICLO 2010 SE CANCELÓ EL TOTAL DE RECURSOS AUTORIZADOS A ESTA OBRA
117389	PERFORACION, AFORO Y ANALISIS DE CALIDAD DEL AGUA DEL POZO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	58-SANTA ANA	ESTACION LLANO	RURAL	NC2-1084	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE AGRICULTURA GANADERIA RECURSOS HIDRAULICOS PESCA Y ACUACULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO		16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 146-DELEGACION FEDERAL EN SONORA	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.0%	0	0	POZO	1.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA PROSSAPYS CICLO 2010
117437	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	58-SANTA ANA	EL CLARO	RURAL	NC2-1190	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTA ANA		16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 146-DELEGACION FEDERAL EN SONORA	200,000	200,000	200,000	200,000	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA PROSSAPYS CICLO 2010
117304	ESTUDIOS BASICOS PARA LOCALIZACION DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	60-SARIC	SASABE	RURAL	NC1-316	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE AGRICULTURA GANADERIA RECURSOS HIDRAULICOS PESCA Y ACUACULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO		16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 146-DELEGACION FEDERAL EN SONORA	300,000	300,000	300,000	300,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA PROSSAPYS CICLO 2010
117305	TERMINACION DE LA LINEA DE CONDUCCION E INTERCONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE	63-TEPACHE	TEPACHE	URBANO	NC1-224	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE AGRICULTURA GANADERIA RECURSOS HIDRAULICOS PESCA Y ACUACULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO		16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 146-DELEGACION FEDERAL EN SONORA	450,000	450,000	450,000	450,000	100.0%	0	0	METRO LINEAL	580.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA PROSSAPYS CICLO 2010
117306	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	64-TRINCHERAS	TRINCHERAS	URBANO	NC1-314	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE AGRICULTURA GANADERIA RECURSOS HIDRAULICOS PESCA Y ACUACULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO		16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 146-DELEGACION FEDERAL EN SONORA	300,000	300,000	300,000	300,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.20	20.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA PROSSAPYS CICLO 2010
133067	TERMINACION DE PILA DE AGUA NO. 3 EN CERRO DE LA ANTENA	70-GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES	SONOITA	URBANO	NC1-962	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE AGRICULTURA GANADERIA RECURSOS HIDRAULICOS PESCA Y ACUACULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO		16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 146-DELEGACION FEDERAL EN SONORA	332,741	332,741	332,741	332,741	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA APAZU CICLO 2010
117307	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	71-BENITO JUAREZ	ACEITUNITAS (SUBE Y BAJA)	RURAL	NC2-324	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE AGRICULTURA GANADERIA RECURSOS HIDRAULICOS PESCA Y ACUACULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO		16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 146-DELEGACION FEDERAL EN SONORA	600,000	600,000	600,000	600,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA PROSSAPYS CICLO 2010
	AMPLIACION																							
117308	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACION DE POZO, CASETA DE PROTECCION E INTERCONEXION A LA RED	11-BACOACHI	UNAMICHI	RURAL	NC1-225	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE AGRICULTURA GANADERIA RECURSOS HIDRAULICOS PESCA Y ACUACULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO		16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 146-DELEGACION FEDERAL EN SONORA	500,000	500,000	500,000	500,000	100.0%	0	0	METRO LINEAL	2,162.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA PROSSAPYS CICLO 2010
133068	AMPLIACION DE COLECTOR JUAN CHAIT II ETAPA	17-CABORCA	HEROICA CABORCA	URBANO	NC2-360	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL DE CABORCA		16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 146-DELEGACION FEDERAL EN SONORA	2,283,599	2,283,599	2,283,599	2,283,599	100.0%	0	0	METRO LINEAL	4,078.00	4,078.00	100.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA APAZU CICLO 2010 ESTA OBRA TUVO UNA AMPLIACION DE RECURSOS
117504	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	17-CABORCA	IESUS GARCIA	RURAL	NC2-1229	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL DE CABORCA		16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 146-DELEGACION FEDERAL EN SONORA	150,000	150,000	150,000	150,000	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA PROSSAPYS CICLO 2010
117498	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	17-CABORCA	EL DIAMANTE (LA RETRANCA)	RURAL	NC2-1228	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL DE CABORCA		16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 146-DELEGACION FEDERAL EN SONORA	250,000	250,000	250,000	250,000	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA PROSSAPYS CICLO 2010

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
117430	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	42-NAVOJOA	EL MEZQUITAL DE TESIA	RURAL	NC2-1189	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL DE NAVOJOA		16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 146-DELEGACION FEDERAL EN SONORA	225,000	225,000	225,000	81,850	36.4%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA PROSSAPYS CICLO 2010
117442	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	42-NAVOJOA	LOS LIMONES	RURAL	NC2-1222	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL DE NAVOJOA		16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 146-DELEGACION FEDERAL EN SONORA	350,000	350,000	350,000	350,000	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA PROSSAPYS CICLO 2010
117458	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	42-NAVOJOA	TESIA	RURAL	NC2-1224	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL DE NAVOJOA		16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 146-DELEGACION FEDERAL EN SONORA	350,000	350,000	350,000	350,000	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA PROSSAPYS CICLO 2010
133997	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA SAN RAFAEL (AREA DE LIBRAMIENTO)	48-PUERTO PECSCO	PUERTO PECSCO	URBANO	NC1-1133	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE AGRICULTURA - GANADERIA RECURSOS HIDRAULICOS PESCA Y ACUACULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO		16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 146-DELEGACION FEDERAL EN SONORA	3,990,000	3,990,000	3,990,000	3,990,000	100.0%	0	0	METRO LINEAL	5,172.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA APAZU CICLO 2010
134102	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA SAN RAFAEL (AREA DE UNIVERSIDAD)	48-PUERTO PECSCO	PUERTO PECSCO	URBANO	NC1-1134	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE AGRICULTURA - GANADERIA RECURSOS HIDRAULICOS PESCA Y ACUACULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO		16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 146-DELEGACION FEDERAL EN SONORA	1,710,000	1,710,000	1,710,000	1,710,000	100.0%	0	0	METRO LINEAL	3,110.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA APAZU CICLO 2010
	MODERNIZACION																							
86154	CONSOLIDACION DEL COMITE TECNICO DE AGUAS SUBTERRANEAS DEL ACUIFERO MESA DEL SERI-LA VICTORIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	NC2-535	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE AGRICULTURA - GANADERIA RECURSOS HIDRAULICOS PESCA Y ACUACULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO		16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 146-DELEGACION FEDERAL EN SONORA	400,000	400,000	400,000	400,000	100.0%	0	0	ORGANISMO	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA COTAS Y CONSEJOS CUENCA CNA 2010
86155	CONSOLIDACION DEL COMITE TECNICO DE AGUAS SUBTERRANEAS DEL ACUIFERO RIO ZANJON	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	NC2-534	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE AGRICULTURA - GANADERIA RECURSOS HIDRAULICOS PESCA Y ACUACULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO		16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 146-DELEGACION FEDERAL EN SONORA	400,000	400,000	400,000	400,000	100.0%	0	0	ORGANISMO	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA COTAS Y CONSEJOS CUENCA CNA 2010
86156	CONSOLIDACION DEL COMITE TECNICO DE AGUAS SUBTERRANEAS DEL ACUIFERO SAN JOSE DE GUAYMAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	NC2-536	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE AGRICULTURA - GANADERIA RECURSOS HIDRAULICOS PESCA Y ACUACULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO		16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 146-DELEGACION FEDERAL EN SONORA	400,000	400,000	400,000	400,000	100.0%	0	0	ORGANISMO	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA COTAS Y CONSEJOS CUENCA CNA 2010
86157	CREACION Y FORTALECIMIENTO DE GERENCIA OPERATIVA DEL CONSEJO DE CUENCA ALTO NOROESTE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	NC2-531	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE AGRICULTURA - GANADERIA RECURSOS HIDRAULICOS PESCA Y ACUACULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO		16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 146-DELEGACION FEDERAL EN SONORA	500,000	500,000	500,000	500,000	100.0%	0	0	ORGANISMO	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA COTAS Y CONSEJOS CUENCA CNA 2010
86158	CREACION Y FORTALECIMIENTO DE GERENCIA OPERATIVA DEL CONSEJO DE CUENCA RIO MAYO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	NC2-533	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE AGRICULTURA - GANADERIA RECURSOS HIDRAULICOS PESCA Y ACUACULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO		16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 146-DELEGACION FEDERAL EN SONORA	500,000	500,000	500,000	500,000	100.0%	0	0	ORGANISMO	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA COTAS Y CONSEJOS CUENCA CNA 2010
86159	CREACION Y FORTALECIMIENTO DE GERENCIA OPERATIVA DEL CONSEJO YAQUI-MATAPE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	NC2-532	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE AGRICULTURA - GANADERIA RECURSOS HIDRAULICOS PESCA Y ACUACULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO		16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 146-DELEGACION FEDERAL EN SONORA	500,000	500,000	500,000	500,000	100.0%	0	0	ORGANISMO	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA COTAS Y CONSEJOS CUENCA CNA 2010
130060	FORTALECIMIENTO DE GERENCIA OPERATIVA DE LA COMISION DE CUENCA DEL RIO CONCEPCION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	NC2-1379	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE AGRICULTURA - GANADERIA RECURSOS HIDRAULICOS PESCA Y ACUACULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO		16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 146-DELEGACION FEDERAL EN SONORA	250,000	250,000	250,000	250,000	100.0%	0	0	ORGANISMO	1.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL CONVENIO COTAS- RIO CONCEPCION 2010
63729	PROGRAMA CULTURA DEL AGUA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	NC1-163	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE AGRICULTURA - GANADERIA RECURSOS HIDRAULICOS PESCA Y ACUACULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO		16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 146-DELEGACION FEDERAL EN SONORA	600,000	600,000	600,000	600,000	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA CULTURA DEL AGUA CICLO 2010
134508	SUMINISTRO E INSTALACION DE MICROMEDIDORES	4-ALTAR	ALTAR	URBANO	NC1-1154	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE AGRICULTURA - GANADERIA RECURSOS HIDRAULICOS PESCA Y ACUACULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO		16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 146-DELEGACION FEDERAL EN SONORA	948,034	948,034	948,034	948,034	100.0%	0	0	MEDIDOR	700.00	560.00	80.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA APAZU CICLO 2010
134528	SUMINISTRO E INSTALACION DE MICROMEDIDORES	16-BENJAMIN HILL	BENJAMIN HILL	URBANO	NC1-1155	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE AGRICULTURA - GANADERIA RECURSOS HIDRAULICOS PESCA Y ACUACULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO		16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 146-DELEGACION FEDERAL EN SONORA	948,034	948,034	948,034	948,034	100.0%	0	0	MEDIDOR	803.00	642.00	80.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA APAZU CICLO 2010
117417	SISTEMA MULTIPLE, PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN	18-CAJEME	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	NC2-1115	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL DE CAJEME		16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 146-DELEGACION FEDERAL EN SONORA	550,000	550,000	550,000	550,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA PROSSAPYS CICLO 2010
134548	SUMINISTRO E INSTALACION DE MICROMEDIDORES	19-CANANEA	HEROICA CIUDAD DE CANANEA	URBANO	NC1-1156	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE AGRICULTURA - GANADERIA RECURSOS HIDRAULICOS PESCA Y ACUACULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO		16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 146-DELEGACION FEDERAL EN SONORA	1,136,000	1,136,000	1,136,000	1,136,000	100.0%	0	0	MEDIDOR	645.00	322.00	49.9%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA APAZU CICLO 2010
133793	REEQUIPAMIENTO DE POZO NO. 6 EN CAPTACION BOCA ABIERTA	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	URBANO	NC1-1123	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE AGRICULTURA - GANADERIA RECURSOS HIDRAULICOS PESCA Y ACUACULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO		16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 146-DELEGACION FEDERAL EN SONORA	465,565	465,565	465,565	465,565	100.0%	0	0	POZO	1.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA APAZU CICLO 2010
133691	REEQUIPAMIENTO DE 8 POZOS EN CAPTACION RIO YAQUI	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	URBANO	NC1-1121	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE AGRICULTURA - GANADERIA RECURSOS HIDRAULICOS PESCA Y ACUACULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO		16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 146-DELEGACION FEDERAL EN SONORA	5,063,192	5,063,192	5,063,192	5,063,192	100.0%	0	0	POZO	8.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA APAZU CICLO 2010
133729	REEQUIPAMIENTO DEL POZO NO. 2 EN CAPTACION SAN JOSE	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	URBANO	NC1-1142	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE AGRICULTURA - GANADERIA RECURSOS HIDRAULICOS PESCA Y ACUACULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO		16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 146-DELEGACION FEDERAL EN SONORA	1,216,413	1,216,413	1,216,413	1,216,413	100.0%	0	0	POZO	1.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA APAZU CICLO 2010
134558	SUMINISTRO E INSTALACION DE MICROMEDIDORES	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	URBANO	NC1-1157	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE AGRICULTURA - GANADERIA RECURSOS HIDRAULICOS PESCA Y ACUACULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO		16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 146-DELEGACION FEDERAL EN SONORA	948,034	948,034	948,034	948,034	100.0%	0	0	MEDIDOR	700.00	560.00	80.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA APAZU CICLO 2010
133069	TELEMETRIA Y VIDEOVIGILANCIA EN INSTALACIONES	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	NC1-339	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL DE HERMOSILLO		16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 146-DELEGACION FEDERAL EN SONORA	1,389,142	1,389,142	1,389,142	1,389,142	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA APAZU CICLO 2010
134589	SUMINISTRO E INSTALACION DE MICROMEDIDORES	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	NC1-1158	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE AGRICULTURA - GANADERIA RECURSOS HIDRAULICOS PESCA Y ACUACULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO		16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 146-DELEGACION FEDERAL EN SONORA	948,035	948,035	948,035	948,035	100.0%	0	0	MEDIDOR	526.00	368.00	70.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA APAZU CICLO 2010

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
134601	SUMINISTRO E INSTALACION DE MICROMEDIDORES	48-PUERTO PECSO	PUERTO PECSO	URBANO	NC1-1159	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE AGRICULTURA GANADERIA RECURSOS HIDRAULICOS PESCA Y ACUACULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO		16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 146-DELEGACION FEDERAL EN SONORA	948,034	948,034	948,034	948,034	100.0%	0	0	MEDIDOR	735.00	588.00	80.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA APAZU CICLO 2010
133070	SUMINISTRO E INSTALACION DE MACROMEDIDORES	52-SAHUARIPA	SAHUARIPA	URBANO	NC1-297	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE AGRICULTURA GANADERIA RECURSOS HIDRAULICOS PESCA Y ACUACULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO		16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 146-DELEGACION FEDERAL EN SONORA	180,000	180,000	180,000	160,000	88.9%	0	0	POZO	3.00	3.00	100.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA APAZU CICLO 2010
	MEJORAMIENTO																							
134181	ANALISIS DE ALTERNATIVAS PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	12-BACUM	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	NC1-1135	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE AGRICULTURA GANADERIA RECURSOS HIDRAULICOS PESCA Y ACUACULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO		16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 146-DELEGACION FEDERAL EN SONORA	337,123	337,123	337,123	337,123	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA APAZU CICLO 2010
134232	ANALISIS DE ALTERNATIVAS PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	18-CAJEME	CAMPO CINCO (BLOQUE 501)	RURAL	NC1-1136	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE AGRICULTURA GANADERIA RECURSOS HIDRAULICOS PESCA Y ACUACULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO		16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 146-DELEGACION FEDERAL EN SONORA	168,562	168,562	168,562	168,562	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA APAZU CICLO 2010
134280	ANALISIS DE ALTERNATIVAS PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	26-ETCHOJOA	BACAME NUEVO	URBANO	NC1-1137	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE AGRICULTURA GANADERIA RECURSOS HIDRAULICOS PESCA Y ACUACULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO		16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 146-DELEGACION FEDERAL EN SONORA	168,562	168,562	168,562	168,562	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA APAZU CICLO 2010
134298	ANALISIS DE ALTERNATIVAS PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	26-ETCHOJOA	BACOBAMPO	URBANO	NC1-1138	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE AGRICULTURA GANADERIA RECURSOS HIDRAULICOS PESCA Y ACUACULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO		16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 146-DELEGACION FEDERAL EN SONORA	168,562	168,562	168,562	168,562	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA APAZU CICLO 2010
134329	ANALISIS DE ALTERNATIVAS PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	26-ETCHOJOA	BUAYSIACOBÉ	URBANO	NC1-1140	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE AGRICULTURA GANADERIA RECURSOS HIDRAULICOS PESCA Y ACUACULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO		16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 146-DELEGACION FEDERAL EN SONORA	243,232	243,232	243,232	243,232	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA APAZU CICLO 2010
134313	ANALISIS DE ALTERNATIVAS PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	26-ETCHOJOA	ETCHOJOA	URBANO	NC1-1139	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE AGRICULTURA GANADERIA RECURSOS HIDRAULICOS PESCA Y ACUACULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO		16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 146-DELEGACION FEDERAL EN SONORA	168,562	168,562	168,562	168,562	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA APAZU CICLO 2010
134341	ANALISIS DE ALTERNATIVAS PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	29-GUAYMAS	VICAM PUEBLO	RURAL	NC1-1141	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE AGRICULTURA GANADERIA RECURSOS HIDRAULICOS PESCA Y ACUACULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO		16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 146-DELEGACION FEDERAL EN SONORA	168,562	168,562	168,562	168,562	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA APAZU CICLO 2010
133977	ANALISIS DE ALTERNATIVAS PARA LA DETERMINACION DE NUEVA FUENTE DE AGUA POTABLE	29-GUAYMAS	POTAM	URBANO	NC1-1132	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE AGRICULTURA GANADERIA RECURSOS HIDRAULICOS PESCA Y ACUACULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO		16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 146-DELEGACION FEDERAL EN SONORA	168,562	168,562	168,562	168,562	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA APAZU CICLO 2010
133071	SUSTITUCION E INTRODUCCION DE TUBERIA PARA AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES	52-SAHUARIPA	SAHUARIPA	URBANO	NC2-343	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL DE SAHUARIPA		16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 146-DELEGACION FEDERAL EN SONORA	1,076,453	1,076,453	1,076,453	1,076,453	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA APAZU CICLO 2010
133072	SUSTITUCION E INTRODUCCION DE 2.895 METROS LINEALES DE TUBERIA DE 8 PULGADAS DE DIAMETRO PARA ALCANTARILLADO EN VARIAS CALLES	52-SAHUARIPA	SAHUARIPA	URBANO	NC2-344	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL DE SAHUARIPA		16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 146-DELEGACION FEDERAL EN SONORA	1,705,454	1,705,454	1,705,454	1,705,454	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.80	80.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA APAZU CICLO 2010 ESTA OBRA TUVO UNA AMPLIACION DE RECURSOS AUTORIZADOS
134362	ANALISIS DE ALTERNATIVAS PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	26-URES	HEROICA CIUDAD DE URES	URBANO	NC1-1142	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE AGRICULTURA GANADERIA RECURSOS HIDRAULICOS PESCA Y ACUACULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO		16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 146-DELEGACION FEDERAL EN SONORA	168,562	168,562	168,562	168,562	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA APAZU CICLO 2010
	REHABILITACION																							
133073	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	12-BACUM	BACUM	URBANO	NC1-561	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE AGRICULTURA GANADERIA RECURSOS HIDRAULICOS PESCA Y ACUACULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO		16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 146-DELEGACION FEDERAL EN SONORA	1,065,000	1,065,000	1,065,000	1,065,000	100.0%	0	0	METRO LINEAL	3,395.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA APAZU CICLO 2010
135279	REHABILITACION DE COLECTOR SONORA CON TUBERIA SANITARIA DE 24 PULGADAS Y AMPLIACION DE COLECTOR ROMANZA CON TUBERIA SANITARIA DE 16	17-CABORCA	HEROICA CABORCA	URBANO	NC1-913	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL DE CABORCA		16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 146-DELEGACION FEDERAL EN SONORA	1,980,412	1,980,412	1,980,412	1,980,412	100.0%	0	0	METRO LINEAL	3,706.00	3,706.00	100.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA APAZU CICLO 2010
135444	REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN LA CALLE 400 ENTRE 10 Y MICHOACAN	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	URBANO	NC2-1113	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL DE CAJEME		16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 146-DELEGACION FEDERAL EN SONORA	1,352,491	1,352,491	1,352,491	1,352,491	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,640.00	1,640.00	100.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA APAZU CICLO 2010
133074	REHABILITACION DE EMISOR A LAGUNA DE OXIDACION (PRIMERA ETAPA)	25-EMPALME	EMPALME	URBANO	NC1-563	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE AGRICULTURA GANADERIA RECURSOS HIDRAULICOS PESCA Y ACUACULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO		16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 146-DELEGACION FEDERAL EN SONORA	2,885,366	2,885,366	2,885,366	2,885,366	100.0%	0	0	METRO LINEAL	980.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA APAZU CICLO 2010
134795	REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE DE 20 PULGADAS DE DIAMETRO (1,662 ML) DEL BOMBEO BATUEGAS A FATIMA	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	URBANO	NC1-1166	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE AGRICULTURA GANADERIA RECURSOS HIDRAULICOS PESCA Y ACUACULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO		16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 146-DELEGACION FEDERAL EN SONORA	2,787,147	2,787,147	2,787,147	2,787,147	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,662.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA APAZU CICLO 2010
133858	REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION CON TUBERIA DE PVC EN RIO YAQUI TRAMO BOCA ABIERTA	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	URBANO	NC1-1126	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE AGRICULTURA GANADERIA RECURSOS HIDRAULICOS PESCA Y ACUACULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO		16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 146-DELEGACION FEDERAL EN SONORA	1,661,552	1,661,552	1,661,552	1,661,552	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA APAZU CICLO 2010
134383	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL PARQUE INDUSTRIAL SANCHEZ TABOADA	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	URBANO	NC1-1143	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE AGRICULTURA GANADERIA RECURSOS HIDRAULICOS PESCA Y ACUACULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO		16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 146-DELEGACION FEDERAL EN SONORA	1,803,818	1,803,818	1,803,818	1,803,818	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,890.66	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA APAZU CICLO 2010
133909	REHABILITACION DE VALVULAS DE ADMISION Y EXPULSION DE AIRE EN ACUEDUCTO RIO YAQUI-GUAYMAS	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	URBANO	NC1-1127	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE AGRICULTURA GANADERIA RECURSOS HIDRAULICOS PESCA Y ACUACULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO		16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 146-DELEGACION FEDERAL EN SONORA	886,471	886,471	886,471	886,471	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA APAZU CICLO 2010
133837	REHABILITACION DE 2,230 TOMAS DOMICILIARIAS	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	URBANO	NC1-1125	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE AGRICULTURA GANADERIA RECURSOS HIDRAULICOS PESCA Y ACUACULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO		16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 146-DELEGACION FEDERAL EN SONORA	3,539,106	3,539,106	3,539,106	3,539,106	100.0%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	2,230.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA APAZU CICLO 2010

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
133939	REHABILITACION DE 5 EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN REBOMBEO SAN JOSE	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	URBANO	NC1-1130	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE AGRICULTURA GANADERIA RECURSOS HIDRAULICOS PESCA Y ACUACULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO		16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 146-DELEGACION FEDERAL EN SONORA	2,165,500	2,165,500	2,165,500	2,165,500	100.0%	0	0	EQUIPO	5.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA APAZU CICLO 2010
133924	REHABILITACION DE 7 EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN REBOMBEO C-1	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	URBANO	NC1-1128	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE AGRICULTURA GANADERIA RECURSOS HIDRAULICOS PESCA Y ACUACULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO		16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 146-DELEGACION FEDERAL EN SONORA	2,840,000	2,840,000	2,840,000	2,840,000	100.0%	0	0	EQUIPO	7.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA APAZU CICLO 2010
133075	REHABILITACION Y REEQUIPAMIENTO DE 13 POZOS, 14 CRUCEROS, ASI COMO EQUIPAMIENTO DEL CARCAMO	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	NC1-338	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL DE HERMOSILLO		16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 146-DELEGACION FEDERAL EN SONORA	15,420,000	15,420,000	15,420,000	15,420,000	100.0%	0	0	POZO	13.00	13.00	100.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA APAZU CICLO 2010
134398	REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	38-MOCTEZUMA	MOCTEZUMA	URBANO	NC1-1144	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE AGRICULTURA GANADERIA RECURSOS HIDRAULICOS PESCA Y ACUACULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO		16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 146-DELEGACION FEDERAL EN SONORA	5,440,000	5,440,000	5,440,000	5,440,000	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA APAZU CICLO 2010
117309	REPOSICION DE LINEA DE CONDUCCION, RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS	42-NAVOJOA	AGIABAMPO	RURAL	NC2-802	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL DE NAVOJOA		16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 146-DELEGACION FEDERAL EN SONORA	940,000	940,000	940,000	940,000	100.0%	0	0	METRO LINEAL	14,944.00	14,944.00	100.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA PROSSAPYS CICLO 2010
133076	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO EN FUENTES DE BOMBEO	32-SAHUARIPA	SAHUARIPA	URBANO	NC1-296	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE AGRICULTURA GANADERIA RECURSOS HIDRAULICOS PESCA Y ACUACULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO		16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 146-DELEGACION FEDERAL EN SONORA	270,000	270,000	270,000	240,000	88.9%	0	0	POZO	3.00	3.00	100.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA APAZU CICLO 2010
133077	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	36-URES	HEROICA CIUDAD DE URES	URBANO	NC1-564	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE AGRICULTURA GANADERIA RECURSOS HIDRAULICOS PESCA Y ACUACULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO		16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 146-DELEGACION FEDERAL EN SONORA	1,420,000	1,420,000	1,420,000	1,420,000	100.0%	0	0	METRO LINEAL	2,458.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA APAZU CICLO 2010
134710	REHABILITACION DE SUBESTACION ELECTRICA PARA CARCAMO DE AGUAS NEGRAS	72-SAN IGNACIO RIO MUERTO	SAN IGNACIO RIO MUERTO	URBANO	NC1-1160	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE AGRICULTURA GANADERIA RECURSOS HIDRAULICOS PESCA Y ACUACULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO		16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 146-DELEGACION FEDERAL EN SONORA	497,000	497,000	497,000	497,000	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA APAZU CICLO 2010
	CONVENIOS DE REASIGNACION												516,241,439	466,035,096	486,378,982	381,463,901	81.9%	2,245,890	852,524		2,336,409.19	1,562,442.84	66.9%	
	CONSTRUCCION																							
110037	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA BARRANCA LAS GUIJAS-NAHUIBAMPO-SAN JUAN-CEAJUALOS ESTRADOS-GUAJARAY-LOS BAJIOS (LOS CONEJOS) DEL KM 0+000 AL KM 50+000 SUBTRAMO A CONSTRUIR	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	NC1-017	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO		4-GOBERNACION 210-SECRETARIA FEDERAL EN SONORA	62,500,000	46,974,498	62,500,000	46,974,498	100.0%	0	0	KILOMETRO	17.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA CDI PROYECTOS ESTRATEGICOS 2010
109423	GASTOS DE FISCALIZACION DE LOS RECURSOS FEDERALES OTORGADOS AL ESTADO PARA EL PROGRAMA VIO PROYECTOS DE DESARROLLO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	NC2-400	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	ENTIDAD ESTATAL	H CONGRESO DEL ESTADO		21-TURISMO 210-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS REGIONALES	57,320	57,320	57,320	57,320	100.0%	0	0	CONVENIO	1.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL CONVENIO DE COORDINACION Y REASIGNACION DE RECURSOS 2010, PROYECTOS COFETUR
28205	GASTOS PARA FISCALIZACION DE LOS RECURSOS FEDERALES OTORGADOS AL ESTADO PARA VARIAS OBRAS CONVENIDAS ENTRE EL GOBIERNO FEDERAL, RECURSOS PENDIENTES DE AUTORIZAR DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL 2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	NC2-864	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	ENTIDAD ESTATAL	H CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA		11-EDUCACION PUBLICA L6I-COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	1,477	1,477	1,477	1,477	100.0%	0	0	CONVENIO	1.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA CONADE-CODESON PARA BENITO JUAREZ Y QUIRREGO 2010
181329	RECURSOS PENDIENTES DE PROGRAMAR POR OBRA DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL 2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO		20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	0	0	0	0	0.0%	188,980	0	PROGRAMA	1.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL 2010
109424	RECURSOS PENDIENTES DE PROGRAMAR POR OBRA DEL CONVENIO DE COORDINACION Y REASIGNACION DE RECURSOS 2010, PROYECTOS COFETUR	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO		21-TURISMO 210-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS REGIONALES	0	0	0	0	0.0%	2,434	0	CONVENIO	1.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL CONVENIO DE COORDINACION Y REASIGNACION DE RECURSOS 2010, PROYECTOS COFETUR
172840	RECURSOS PENDIENTES DE PROGRAMAR POR OBRA DEL FONDO CONCURSABLE PARA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO		16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	47,089,816	17,227,361	17,227,361	0	0.0%	164,786	0	PROGRAMA	1.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FONDO CONCURSABLE PARA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 2010
110038	RECURSOS PENDIENTES DE PROGRAMAR POR OBRA DEL PROGRAMA CDI PROYECTOS ESTRATEGICOS 2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO		4-GOBERNACION 100-SECRETARIA FEDERAL EN SONORA	2,370	759,604	2,370	0	0.0%	633,345	0	PROGRAMA	1.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA CDI PROYECTOS ESTRATEGICOS 2010
28223	RECURSOS PENDIENTES DE PROGRAMAR POR OBRA DEL PROGRAMA CONADE-CODESON PARA BENITO JUAREZ Y QUIRREGO 2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL DE BENITO JUAREZ Y QUIRREGO		11-EDUCACION PUBLICA L6I-COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	0	0	0	0	0.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA CONADE-CODESON PARA BENITO JUAREZ Y QUIRREGO 2010
166577	RECURSOS PENDIENTES DE PROGRAMAR POR OBRA DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN VARIOS MUNICIPIOS CICLO 2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO		11-EDUCACION PUBLICA L6I-COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	7,143	7,143	7,143	0	0.0%	57,253	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DE LA CONADE-PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN VARIOS MUNICIPIOS CICLO 2010
169733	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DEL RAMO 20-DESARROLLO SOCIAL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS 2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO		20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	0	0	0	0	0.0%	253,915	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 20-DESARROLLO SOCIAL, DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS 2010
22258	CONSTRUCCION DE CANAL DE RIEGO CHABOVERACHI	1-ACONCHI	CHABOVERACHI	RURAL	NC2-796	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	HIDROAGRICOLA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO		20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	166,397	166,397	166,397	166,397	100.0%	0	0	KILOMETRO LINEAL	0.60	0.30	50.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL 2010
22286	CONSTRUCCION DE CANAL DE RIEGO EL JECOTACH	1-ACONCHI	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	NC2-797	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	HIDROAGRICOLA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO		20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	133,603	133,603	133,603	133,603	100.0%	0	0	KILOMETRO LINEAL	0.48	0.24	50.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL 2010
109425	CONSTRUCCION DE PUEBLOS MAGICOS DE ALAMOS (5TA. ETAPA)	3-ALAMOS	ALAMOS	URBANO	NC1-376	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE ECONOMIA DEL GOBIERNO DEL ESTADO		21-TURISMO 210-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS REGIONALES	1,998,000	1,998,000	1,998,000	1,998,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL CONVENIO DE COORDINACION Y REASIGNACION DE RECURSOS 2010, PROYECTOS COFETUR
54384	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA	3-ALAMOS	ALAMOS	URBANO	NC2-397	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL DE ALAMOS		11-EDUCACION PUBLICA L6I-COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	2,407,143	2,407,143	2,407,143	2,407,143	100.0%	0	0	UNIDAD	1.00	0.90	90.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DE LA CONADE-PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN VARIOS MUNICIPIOS CICLO 2010
110039	ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE LA CONSTRUCCION DE LA CARRETERA ALAMOS-ETABELO-LOS TANQUES-SAN BERNARDO-MOCHIBAMPO-MESA COLORADA DEL KILOMETRO 0+000 AL	3-ALAMOS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	NC1-008	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO		4-GOBERNACION 100-SECRETARIA FEDERAL EN SONORA	4,500,000	3,962,369	4,500,000	3,962,369	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA CDI PROYECTOS ESTRATEGICOS 2010
115925	CONSTRUCCION DE 102 ACCIONES DE PISO FIRME	4-ALTAR	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	NC2-1193	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO		20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	862,870	862,870	862,870	853,906	99.0%	0	0	VIVIENDA	102.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 20-DESARROLLO SOCIAL, DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS 2010
115934	CONSTRUCCION DE 50 ACCIONES DE PISO FIRME	3-ARIVECHI	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	NC2-1194	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO		20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	424,250	424,250	424,250	424,250	100.0%	0	0	VIVIENDA	50.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 20-DESARROLLO SOCIAL, DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS 2010
22161	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES	3-ARIVECHI	TARACHI	RURAL	NC2-792	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO		20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	100,000	100,000	100,000	100,000	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	717.00	717.00	100.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL 2010
74752	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE RAMON CELAYA	7-ATIL	ATIL	URBANO	NC2-791	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO		20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	100,000	100,000	100,000	100,000	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	640.00	640.00	100.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL 2010
22526	CONSTRUCCION DE CANAL DE RIEGO LA HACIENDA	8-BACADEHUACHI	BACADEHUACHI	URBANO	NC2-895	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	HIDROAGRICOLA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO		20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	300,000	300,000	300,000	300,000	100.0%	0	0	CANAL	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL 2010
22430	CONSTRUCCION DE CANAL DE RIEGO SAN FRANCISCO (DOS)	15-BAVISPE	BAVISPE	URBANO	NC2-798	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	HIDROAGRICOLA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO		20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	300,000	300,000	300,000	300,000	100.0%	0	0	KILOMETRO LINEAL	1.00	0.33	33.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL 2010

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
115946	CONSTRUCCION DE 89 ACCIONES DE PISO FIRME	16-BENJAMIN HILL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	NC2-1195	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO		20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	753,215	753,215	753,215	746,688	99.1%	0	0	VIVIENDA	89.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 20-DESARROLLO SOCIAL. DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS 2010
25010	CONSTRUCCION DE COMPLEJO DEPORTIVO SEIS DE ABRIL	17-CABORCA	HEROICA CABORCA	URBANO	NC2-780	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL DE CABORCA		11-EDUCACION PUBLICA L6I-COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.10	10.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA CONADE-CODESON PARA CABORCA 2010
79215	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN EL FRACCIONAMIENTO A LA EDUCACION	17-CABORCA	HEROICA CABORCA	URBANO	NC2-1098	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO		20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	1,188,341	1,188,341	1,188,341	1,188,341	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.73	73.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL 2010
115961	CONSTRUCCION DE 410 ACCIONES DE PISO FIRME	17-CABORCA	HEROICA CABORCA	URBANO	NC2-1196	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO		20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	3,460,850	3,460,850	3,460,850	3,451,721	99.7%	0	0	VIVIENDA	410.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 20-DESARROLLO SOCIAL. DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS 2010
25017	RECURSOS PENDIENTES DE PROGRAMAR POR OBRA DEL PROGRAMA CONADE-CODESON PARA CABORCA 2010	17-CABORCA	HEROICA CABORCA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL DE CABORCA		11-EDUCACION PUBLICA L6I-COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	0	0	0	0	0.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA CONADE-CODESON PARA CABORCA 2010
78888	CONSTRUCCION DE BANQUETAS	18-CAJEME	PROVIDENCIA	RURAL	NC2-1056	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO		20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	1,111,016	1,111,016	1,111,016	1,111,016	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,800.00	90.00	5.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL 2010
78901	CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN COLONIA CUAUHTEMOC	18-CAJEME	CIUDAD OBREGON	URBANO	NC2-1057	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO		20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100.0%	0	0	VIVIENDA	32.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL 2010
79118	CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN LA COLONIA ESPERANZA TIZNADO	18-CAJEME	CIUDAD OBREGON	URBANO	NC2-1058	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO		20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100.0%	0	0	VIVIENDA	32.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL 2010
24895	RECURSOS PENDIENTES DE PROGRAMAR POR OBRA DEL PROGRAMA CONADE-CODESON PARA CAJEME 2010	18-CAJEME	CIUDAD OBREGON	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL DE CAJEME		11-EDUCACION PUBLICA L6I-COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	0	0	0	0	0.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA CONADE-CODESON PARA CAJEME 2010
115121	CONSTRUCCION DE PASO SUPERIOR VEHICULAR	25-EMPALME	EMPALME	URBANO	NC2-1114	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO		9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 646-CENTRO SCT SONORA	29,970,000	29,970,000	29,970,000	8,814,452	29.4%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL CONVENIO SCT-EMPALME 2010
114892	AGUAS RESIDUALES	25-EMPALME	EMPALME	URBANO	NC1-1167	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL DE EMPALME		18-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	36,699,353	36,699,353	36,699,353	36,699,353	100.0%	0	0	PLANTA	1.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA FONDO CONCURSABLE 2010, EMPALME
115976	CONSTRUCCION DE 410 ACCIONES DE PISO FIRME	25-EMPALME	EMPALME	URBANO	NC2-1197	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO		20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	3,460,850	3,460,850	3,460,850	3,442,472	99.5%	0	0	VIVIENDA	410.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 20-DESARROLLO SOCIAL. DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS 2010
115162	GASTOS PARA FISCALIZACION DE LOS RECURSOS FEDERALES OTORGADOS AL ESTADO PARA LA CONSTRUCCION DE PASO SUPERIOR VEHICULAR	25-EMPALME	EMPALME	URBANO	NC2-1216	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD ESTATAL	H CONGRESO DEL ESTADO		9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 646-CENTRO SCT SONORA	30,000	30,000	30,000	30,000	100.0%	0	0	CONVENIO	1.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL CONVENIO SCT-EMPALME 2010
21313	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA COLONIA LAS CASITAS	28-GRANADOS	GRANADOS	URBANO	NC2-786	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO		20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	100,000	100,000	100,000	100,000	100.0%	0	0	METRO LINEAL	400.00	244.00	61.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL 2010
25463	CONSTRUCCION DE PABELLON DE GIMNASIA Y PABELLON DE HALTEROFILIA EN LA UNIDAD DEPORTIVA BICENTENARIO JULIO ALFONSO ALFONSO	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	URBANO	NC1-1093	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL DE GUAYMAS		11-EDUCACION PUBLICA L6I-COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	9,980,000	9,980,000	9,980,000	0	0.0%	0	0	MODULO	2.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA CONADE-CODESON PARA GUAYMAS 2010
25640	GASTOS PARA FISCALIZACION DE LOS RECURSOS FEDERALES OTORGADOS AL ESTADO PARA LA CONSTRUCCION DE PABELLON DE GIMNASIA Y	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	URBANO	NC2-1214	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	ENTIDAD ESTATAL	H CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA		11-EDUCACION PUBLICA L6I-COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	CONVENIO	1.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA CONADE-CODESON PARA GUAYMAS 2010
181000	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DEL PROGRAMA CONADE-CODESON PARA GUAYMAS 2010	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO		11-EDUCACION PUBLICA L6I-COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	0	0	0	0	0.0%	24.347	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA CONADE-CODESON PARA GUAYMAS 2010
79526	CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO	30-HERMOSILLO	MIGUEL ALEMAN (LA DOCE)	URBANO	NC2-1150	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO		20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	297,000	297,000	297,000	297,000	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	6,696.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL 2010
115513	CONSTRUCCION DE 15 ACCIONES DE PISO FIRME	30-HERMOSILLO	EL SAUCITO	RURAL	NC2-1170	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO		20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	126,525	126,525	126,525	126,500	100.0%	0	0	VIVIENDA	15.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 20-DESARROLLO SOCIAL. DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS 2010
115540	CONSTRUCCION DE 2,352 ACCIONES DE PISO FIRME	30-HERMOSILLO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	NC2-1171	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO		20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	19,861,620	19,861,620	19,861,620	19,791,065	99.6%	0	0	VIVIENDA	2,352.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 20-DESARROLLO SOCIAL. DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS 2010
115909	CONSTRUCCION DE 2,596 ACCIONES DE PISO FIRME EN VARIAS COLONIAS	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	NC2-1192	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO		20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	21,897,260	21,897,260	21,897,260	21,872,752	99.9%	0	0	METRO CUADRADO	77,880.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 20-DESARROLLO SOCIAL. DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS 2010
116000	CONSTRUCCION DE 329 ACCIONES DE PISO FIRME	30-HERMOSILLO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	NC2-1199	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO		20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	2,787,615	2,787,615	2,787,615	2,756,368	98.9%	0	0	VIVIENDA	329.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 20-DESARROLLO SOCIAL. DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS 2010
55820	CONSTRUCCION Y ADECUACION DE UNIDAD DEPORTIVA NACAMERI	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	NC2-418	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL DE HERMOSILLO		11-EDUCACION PUBLICA L6I-COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	7,748,811	7,748,811	7,748,811	7,748,811	100.0%	0	0	UNIDAD	1.00	0.35	35.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DE LA CONADE-PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN VARIOS MUNICIPIOS CICLO 2010
110040	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE LA CONSTRUCCION DE LA CARRETERA BAHIA DE KINO-PUNTA CHUECA DEL KILOMETRO 0+000 AL KILOMETRO 32+000	30-HERMOSILLO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	NC1-009	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO		4-GOBERNACION 100-SECRETARIA	999,793	999,793	999,793	999,793	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA CDI PROYECTOS ESTRATEGICOS 2010 ESTA OBRA TUVO UNA CANCELACION PARCIAL DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS
79517	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CENTRO ARTISTICO (CACH)	31-HUACHINERA	HUACHINERA	URBANO	NC2-1149	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO		20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	188,671	188,671	188,671	188,671	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	480.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL 2010
79511	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CENTRO ARTISTICO (CACH)	31-HUACHINERA	HUACHINERA	URBANO	NC2-1148	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO		20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	61,329	61,329	61,329	61,329	100.0%	0	0	METRO LINEAL	480.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL 2010
116018	CONSTRUCCION DE 76 ACCIONES DE PISO FIRME	31-HUACHINERA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	NC2-1200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO		20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	646,060	646,060	646,060	637,580	98.7%	0	0	VIVIENDA	76.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 20-DESARROLLO SOCIAL. DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS 2010
22462	CONSTRUCCION DE CANAL DE RIEGO EL MOLINO	32-HUASABAS	HUASABAS	URBANO	NC2-800	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	HIDOAGRICOLA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO		20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	300,000	300,000	300,000	300,000	100.0%	0	0	KILOMETRO LINEAL	0.90	0.90	100.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL 2010
22440	CONSTRUCCION DE CANAL DE RIEGO MONTENMEDIO	32-HUASABAS	HUASABAS	URBANO	NC2-799	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	HIDOAGRICOLA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO		20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	300,000	300,000	300,000	300,000	100.0%	0	0	KILOMETRO LINEAL	0.90	0.90	100.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL 2010
54393	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	33-HUATABAMPO	BUIYARUMO	RURAL	NC2-414	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL DE HUATABAMPO		11-EDUCACION PUBLICA L6I-COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	320,952	320,952	320,952	320,952	100.0%	0	0	CANCHA	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DE LA CONADE-PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN VARIOS MUNICIPIOS CICLO 2010

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
54399	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	33-HUATABAMPO	LA UNIÓN	URBANO	NC2-417	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL DE HUATABAMPO		11-EDUCACION PUBLICA L6I-COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	320,953	320,953	320,953	320,953	100.0%	0	0	CANCHA	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DE LA CONADE-PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN VARIOS MUNICIPIOS CICLO 2010
54412	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	33-HUATABAMPO	LAS MAMAS	RURAL	NC2-412	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL DE HUATABAMPO		11-EDUCACION PUBLICA L6I-COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	320,953	320,953	320,953	320,953	100.0%	0	0	CANCHA	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DE LA CONADE-PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN VARIOS MUNICIPIOS CICLO 2010
54422	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	33-HUATABAMPO	MELCHOR OCAMPO	RURAL	NC2-415	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL DE HUATABAMPO		11-EDUCACION PUBLICA L6I-COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	320,952	320,952	320,952	320,952	100.0%	0	0	CANCHA	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DE LA CONADE-PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN VARIOS MUNICIPIOS CICLO 2010
54432	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	33-HUATABAMPO	TOROCOBBA	RURAL	NC2-413	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL DE HUATABAMPO		11-EDUCACION PUBLICA L6I-COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	320,952	320,952	320,952	320,952	100.0%	0	0	CANCHA	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DE LA CONADE-PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN VARIOS MUNICIPIOS CICLO 2010
54446	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	33-HUATABAMPO	VENUSTIANO CARRANZA	RURAL	NC2-416	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL DE HUATABAMPO		11-EDUCACION PUBLICA L6I-COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	320,952	320,952	320,952	320,952	100.0%	0	0	CANCHA	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DE LA CONADE-PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN VARIOS MUNICIPIOS CICLO 2010
110041	ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (HUATABAMPO-YAVAROS)-LUIS ECHEVERRIA ZUNO BACHOCO DEL KILOMETRO 0+000 AL KILOMETRO	33-HUATABAMPO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	NC1-010	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO		4-GOBERNACION 100-SECRETARIA	900,209	856,805	900,209	856,805	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA CDI PROYECTOS ESTRATEGICOS 2010 ESTA OBRA TUVO UNA CANCELACION PARCIAL DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS
21341	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO	34-HUEPAC	HUEPAC	URBANO	NC2-788	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO		20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	300,000	300,000	300,000	300,000	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,000.00	720.00	72.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL 2010
115469	CONSTRUCCION DE 272 ACCIONES DE PISO FIRME	35-MURIS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	NC2-1168	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO		20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	2,299,320	2,299,320	2,299,320	2,284,379	99.3%	0	0	VIVIENDA	272.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 20-DESARROLLO SOCIAL, DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS 2010
116031	CONSTRUCCION DE 3 ACCIONES DE PISO FIRME	35-MURIS	BABASAC	RURAL	NC2-1201	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO		20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	25,305	25,305	25,305	25,305	100.0%	0	0	VIVIENDA	3.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 20-DESARROLLO SOCIAL, DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS 2010
55831	CONSTRUCCION DE ALBERCA SEMI-OLIMPICA	36-MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO	URBANO	NC2-391	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL DE MAGDALENA		11-EDUCACION PUBLICA L6I-COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	962,857	962,857	962,857	962,857	100.0%	0	0	MÓDULO	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DE LA CONADE-PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN VARIOS MUNICIPIOS CICLO 2010
22473	CONSTRUCCION DE CANAL DE RIEGO LA GALERA	38-MOCTEZUMA	MOCTEZUMA	URBANO	NC2-801	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	HIROAGRICOLA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO		20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	300,000	300,000	300,000	300,000	100.0%	0	0	KILOMETRO LINEAL	0.80	0.70	87.5%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL 2010
22488	CONSTRUCCION DE CANAL DE RIEGO PIVIPA	38-MOCTEZUMA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	NC2-802	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	HIROAGRICOLA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO		20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	300,000	300,000	300,000	300,000	100.0%	0	0	KILOMETRO LINEAL	0.80	0.72	90.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL 2010
116053	CONSTRUCCION DE 71 ACCIONES DE PISO FIRME	39-NACO	NACO	URBANO	NC2-1202	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO		20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	601,385	601,385	601,385	596,280	99.2%	0	0	VIVIENDA	71.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 20-DESARROLLO SOCIAL, DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS 2010
78865	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE OCHO	40-NACORI CHICO	NACORI CHICO	URBANO	NC2-1054	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO		20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	168,027	168,027	168,027	168,027	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,036.00	932.40	90.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL 2010
22575	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE SIETE	40-NACORI CHICO	NACORI CHICO	URBANO	NC2-1055	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO		20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	130,573	130,573	130,573	130,573	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	805.00	805.00	100.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL 2010
73804	CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES RIO MAYO	42-NAVOJOA	NAVOJOA	URBANO	NC2-358	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL DE NAVOJOA		16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 146-DELEGACION FEDERAL EN SONORA	29,520,605	29,520,605	29,520,605	29,520,605	100.0%	0	0	PLANTA	1.00	0.60	60.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FONDO CONCURSABLE PARA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 2010
62259	CONSTRUCCION DE SECCION DE GRADAS EN ESTADIO DE FUTBOL OLIMPICO EN UNIDAD DEPORTIVA FAUSTINO FELIX SERNA	42-NAVOJOA	NAVOJOA	URBANO	NC2-409	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL DE NAVOJOA		11-EDUCACION PUBLICA L6I-COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	12,517,143	12,517,143	12,517,143	12,517,143	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.05	5.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DE LA CONADE-PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN VARIOS MUNICIPIOS CICLO 2010
110042	CONSTRUCCION DE SISTEMA INTERCOMUNITARIO DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LAS LOCALIDADES DE EL JUJRI, EL MEZQUITAL DE TESIA, LAS PILAS DE TESIA, SANTA ROSA, TESIA, TIERRA BLANCA, EL ZAPOTE	42-NAVOJOA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	NC2-014	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE AGRICULTURA GANADERIA RECURSOS HIDRAULICOS PESCA Y ACUACULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO		4-GOBERNACION 100-SECRETARIA	12,549,206	8,630,271	12,549,206	8,630,271	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA CDI PROYECTOS ESTRATEGICOS 2010
79532	CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	NC2-1151	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO		20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	240,056	240,056	240,056	240,056	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	4,056.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL 2010
25787	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA BICENTENARIO	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	NC1-1092	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL DE NOGALES		11-EDUCACION PUBLICA L6I-COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	19,980,000	19,980,000	19,980,000	0	0.0%	0	0	OBRA	6.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA CONADE-CODESON PARA NOGALES 2010
116068	CONSTRUCCION DE 145 ACCIONES DE PISO FIRME	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	NC2-1203	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO		20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	1,225,575	1,225,575	1,225,575	1,214,626	99.1%	0	0	VIVIENDA	145.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 20-DESARROLLO SOCIAL, DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS 2010
54518	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE GIMNASIO PARA BASQUETBOL CATEGORIA INFANTIL Y JUVENIL	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	NC2-419	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL DE NOGALES		11-EDUCACION PUBLICA L6I-COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	6,979,973	6,979,973	6,979,973	6,979,973	100.0%	0	0	MÓDULO	1.00	0.90	90.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DE LA CONADE-PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN VARIOS MUNICIPIOS CICLO 2010
25891	GASTOS PARA FISCALIZACION DE LOS RECURSOS FEDERALES OTORGADOS AL ESTADO PARA LA CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA BICENTENARIO	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	NC2-1215	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	ENTIDAD ESTATAL	H CONGRESO DEL ESTADO		11-EDUCACION PUBLICA L6I-COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	CONVENIO	1.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA CONADE-CODESON PARA NOGALES 2010
181010	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DEL PROGRAMA CONADE-CODESON PARA NOGALES 2010	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO		11-EDUCACION PUBLICA L6I-COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	0	0	0	0	0.0%	48,701	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA CONADE-CODESON PARA NOGALES 2010
21323	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO	46-OQUITOA	OQUITOA	URBANO	NC2-787	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO		20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	258,655	258,655	258,655	258,655	100.0%	0	0	METRO LINEAL	180.00	120.60	67.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL 2010
116137	CONSTRUCCION DE 426 ACCIONES DE PISO FIRME	48-PUERTO PESCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	NC2-1204	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO		20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	3,598,310	3,598,310	3,598,310	3,572,764	99.3%	0	0	VIVIENDA	426.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 20-DESARROLLO SOCIAL, DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS 2010
110043	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR LA LOCALIDAD DE LOS BAJIOS (EJIDO LOS CONEJOS)	49-QUIRIEGO	LOS BAJIOS (EJIDO LOS CONEJOS)	RURAL	NC1-016	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE AGRICULTURA GANADERIA RECURSOS HIDRAULICOS PESCA Y ACUACULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO		4-GOBERNACION 100-SECRETARIA	750,000	745,039	750,000	745,039	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA CDI PROYECTOS ESTRATEGICOS 2010
54581	CONSTRUCCION DE CANCHA CIVICA DEPORTIVA	51-ROSARIO	CUBA	RURAL	NC2-389	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL DE ROSARIO		11-EDUCACION PUBLICA L6I-COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	320,952	320,952	320,952	320,952	100.0%	0	0	CANCHA	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DE LA CONADE-PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN VARIOS MUNICIPIOS CICLO 2010
54646	CONSTRUCCION DE CANCHA CIVICA DEPORTIVA	51-ROSARIO	LA DURA (LA CONCENTRACION)	RURAL	NC2-388	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL DE ROSARIO		11-EDUCACION PUBLICA L6I-COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	320,952	320,952	320,952	320,952	100.0%	0	0	CANCHA	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DE LA CONADE-PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN VARIOS MUNICIPIOS CICLO 2010
54706	CONSTRUCCION DE CANCHA CIVICA DEPORTIVA	51-ROSARIO	ROSARIO	URBANO	NC2-387	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL DE ROSARIO		11-EDUCACION PUBLICA L6I-COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	320,953	320,953	320,953	320,953	100.0%	0	0	CANCHA	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DE LA CONADE-PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN VARIOS MUNICIPIOS CICLO 2010
74656	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE SIN NOMBRE	52-SAHUARIPA	LA MESITA DEL CAJARI (LA MESITA)	RURAL	NC2-789	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO		20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	100,000	100,000	100,000	100,000	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	230.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL 2010

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
115486	CONSTRUCCION DE 82 ACCIONES DE PISO FIRME	52-SAHUARIPA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	NC2-1169	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO		20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACIÓN SEDESOL EN SONORA	694,170	694,170	694,170	687,740	99.1%	0	0	VIVIENDA	82.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 20-DESARROLLO SOCIAL, DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS 2010
116156	CONSTRUCCION DE 30 ACCIONES DE PISO FIRME	56-SAN MIGUEL DE HORCASITAS	PUEBLO NUEVO	RURAL	NC2-1205	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO		20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACIÓN SEDESOL EN SONORA	255,550	255,550	255,550	255,550	100.0%	0	0	VIVIENDA	30.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 20-DESARROLLO SOCIAL, DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS 2010
116213	CONSTRUCCION DE 64 ACCIONES DE PISO FIRME	57-SAN PEDRO DE LA CUEVA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	NC2-1206	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO		20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACIÓN SEDESOL EN SONORA	542,340	542,340	542,340	529,378	97.6%	0	0	VIVIENDA	64.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 20-DESARROLLO SOCIAL, DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS 2010
109426	HABILITACION DE FRENTE DE CARRETERA A SANTA ANA (ACCESOS) 1RA. ETAPA	58-SANTA ANA	SANTA ANA	URBANO	NC1-380	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE ECONOMIA DEL GOBIERNO DEL ESTADO		21-TURISMO 210-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS REGIONALES	3,496,500	3,496,500	3,496,500	3,496,500	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN Y REASIGNACIÓN DE RECURSOS 2010, PROYECTOS COFETUR
79231	CONSTRUCCION DE TECHO	63-TEPACHE	TEPACHE	URBANO	NC2-1100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO		20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACIÓN SEDESOL EN SONORA	300,000	300,000	300,000	300,000	100.0%	0	0	VIVIENDA	88.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL 2010
22588	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE	64-TRINCHERAS	TRINCHERAS	URBANO	NC2-1099	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO		20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACIÓN SEDESOL EN SONORA	100,000	100,000	100,000	100,000	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	372.00	238.08	64.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL 2010
54724	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	64-TRINCHERAS	TRINCHERAS	URBANO	NC2-392	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL DE TRINCHERAS		11-EDUCACIÓN PÚBLICA L6I-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	869,932	869,932	869,932	869,932	100.0%	0	0	UNIDAD	1.00	0.90	90.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DE LA CONADE-PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN VARIOS MUNICIPIOS CICLO 2010
116226	CONSTRUCCION DE 82 ACCIONES DE PISO FIRME	67-VILLA HIDALGO	VILLA HIDALGO	URBANO	NC2-1207	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO		20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACIÓN SEDESOL EN SONORA	525,470	525,470	525,470	518,268	98.6%	0	0	VIVIENDA	62.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 20-DESARROLLO SOCIAL, DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS 2010
116239	CONSTRUCCION DE 217 ACCIONES DE PISO FIRME	69-YECORA	YECORA	URBANO	NC2-1208	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO		20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACIÓN SEDESOL EN SONORA	1,835,395	1,835,395	1,835,395	1,790,843	97.6%	0	0	VIVIENDA	217.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 20-DESARROLLO SOCIAL, DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS 2010
110044	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR LA LOCALIDAD DEL KIPUR	69-YECORA	EL KIPUR	RURAL	NC1-015	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE AGRICULTURA GANADERIA RECURSOS HIDRAULICOS PESCA Y ACUACULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO		4-GOBERNACIÓN 100-SECRETARIA	1,000,000	997,600	1,000,000	997,600	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA CDI PROYECTOS ESTRATEGICOS 2010
115988	CONSTRUCCION DE 250 ACCIONES DE PISO FIRME	70-GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES	SONOITA	URBANO	NC2-1198	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO		20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACIÓN SEDESOL EN SONORA	2,111,250	2,111,250	2,111,250	2,088,556	98.9%	0	0	VIVIENDA	250.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 20-DESARROLLO SOCIAL, DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS 2010
25320	CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL Y PISTA DE ATLETISMO EN PAREDONCITO	71-BENITO JUAREZ	PAREDONCITO	RURAL	NC2-1059	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL DE BENITO JUAREZ		11-EDUCACIÓN PÚBLICA L6I-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	929,069	929,069	929,069	929,069	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.20	20.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA CONADE-CODESON PARA BENITO JUAREZ 2010
25138	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA DE FRONTENIS Y CANCHA DE USOS MULTIPLES	71-BENITO JUAREZ	VILLA JUAREZ	URBANO	NC2-805	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL DE BENITO JUAREZ		11-EDUCACIÓN PÚBLICA L6I-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	994,719	994,719	994,719	994,719	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.25	25.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA CONADE-CODESON PARA BENITO JUAREZ Y QUIRIEGO 2010
25414	GASTOS PARA FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS FEDERALES OTORGADOS AL EDO. DE LA OBRA CONST. DE CAMPO DE FUTBOL Y PISTA DE ATLETISMO, AMPLIACION	71-BENITO JUAREZ	PAREDONCITO	RURAL	NC2-1083	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	ENTIDAD ESTATAL	CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA L6I-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	930	930	930	930	100.0%	0	0	CONVENIO	1.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA CONADE-CODESON PARA BENITO JUAREZ 2010
78798	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE 21 Y 22	2-AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	URBANO	NC2-1050	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO		20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACIÓN SEDESOL EN SONORA	30,289	30,289	30,289	30,289	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL 2010
79473	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE 24 ENTRE AVENIDA 33 Y 26	2-AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	URBANO	NC2-1146	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO		20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACIÓN SEDESOL EN SONORA	110,255	110,255	110,255	110,255	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL 2010
78762	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE 24 Y 25 ENTRE LAS AVENIDAS 42 Y 44 A	2-AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	URBANO	NC2-1048	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO		20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACIÓN SEDESOL EN SONORA	179,438	179,438	179,438	179,438	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL 2010
79508	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE 34 Y 35 ENTRE AVENIDAS 29 Y 33	2-AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	URBANO	NC2-1147	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO		20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACIÓN SEDESOL EN SONORA	178,162	178,162	178,162	178,162	100.0%	0	0	SISTEMA	0.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL 2010
78783	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE 34 Y 35 ENTRE LAS AVENIDAS 33 Y 38	2-AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	URBANO	NC2-1049	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO		20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACIÓN SEDESOL EN SONORA	369,870	369,870	369,870	369,870	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL 2010
78622	AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 15 ENTRE AVENIDA FERROCARRIL Y PERIMETRO	2-AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	URBANO	NC2-1043	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO		20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACIÓN SEDESOL EN SONORA	59,692	59,692	59,692	59,692	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL 2010
78637	AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE EN CALLEJON 28-29 ENTRE AVENIDA 37 Y 38	2-AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	URBANO	NC2-1044	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO		20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACIÓN SEDESOL EN SONORA	72,294	72,294	72,294	72,294	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL 2010
21135	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES	4-ALTAR	ALTAR	URBANO	NC2-782	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO		20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACIÓN SEDESOL EN SONORA	500,000	500,000	500,000	500,000	100.0%	0	0	METRO LINEAL	2,500.00	2,500.00	100.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL 2010
78606	AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA EL TECOLOTE	6-ARIZPE	ARIZPE	URBANO	NC2-1042	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO		20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACIÓN SEDESOL EN SONORA	184,309	184,309	184,309	184,309	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.87	87.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL 2010
20914	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	12-BACUM	BACUM	URBANO	NC2-781	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO		20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACIÓN SEDESOL EN SONORA	400,000	400,000	400,000	400,000	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,360.00	680.00	50.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL 2010
21233	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	14-BAVIACORA	BAVIACORA	URBANO	NC2-784	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO		20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACIÓN SEDESOL EN SONORA	162,000	162,000	162,000	162,000	100.0%	0	0	METRO LINEAL	800.00	752.00	94.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL 2010
21159	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA LOMA NORTE	14-BAVIACORA	BAVIACORA	URBANO	NC2-783	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO		20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACIÓN SEDESOL EN SONORA	38,000	38,000	38,000	38,000	100.0%	0	0	METRO LINEAL	250.00	200.00	80.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL 2010
110131	AMPLIACION DE LA LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	18-CAJEME	LOMA DE GUAMUCHIL	RURAL	NC1-406	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO		4-GOBERNACIÓN 100-SECRETARIA	943,500	687,847	943,500	687,847	100.0%	0	0	POSTE	74.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA CDI-PROYECTOS ESTRATEGICOS 2010
24845	REMODELACION Y AMPLIACION DEL ESTADIO DE FUTBOL MANUEL PIRI SAGASTA (PRIMERA ETAPA)	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	URBANO	NC2-804	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL DE CAJEME		11-EDUCACIÓN PÚBLICA L6I-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA CONADE-CODESON PARA CAJEME 2010
78677	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	25-EMPALME	ANTONIO ROSALES	RURAL	NC2-1046	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO		20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACIÓN SEDESOL EN SONORA	112,690	112,690	112,690	112,690	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL 2010
78660	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	25-EMPALME	LA PALMA	RURAL	NC2-1045	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO		20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACIÓN SEDESOL EN SONORA	142,930	142,930	142,930	142,930	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.78	78.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL 2010
78660	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN COLONIA EL SAHUAL	25-EMPALME	EMPALME	URBANO	NC2-1053	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO		20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACIÓN SEDESOL EN SONORA	135,275	135,275	135,275	135,275	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.83	83.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL 2010

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
79353	PROGRAMA DE LIMPIEZA Y DESCACHARRE	71-BENITO JUAREZ	BATEVITO (COLONIA IRRIGACION)	RURAL	NC2-1107	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO		20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	37,755	37,755	37,755	37,755	100.0%	0	0	CAMPAC	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL 2010
79320	PROGRAMA DE LIMPIEZA Y DESCACHARRE	71-BENITO JUAREZ	PAREDÓN COLORADO (PAREDÓN VIEJO)	URBANO	NC2-1105	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO		20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	75,510	75,510	75,510	75,510	100.0%	0	0	CAMPAC	1.00	0.70	70.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL 2010
79280	PROGRAMA DE LIMPIEZA Y DESCACHARRE	71-BENITO JUAREZ	PAREDONCITO	RURAL	NC2-1102	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO		20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	195,110	195,110	195,110	195,110	100.0%	0	0	CAMPAC	1.00	0.70	70.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL 2010
79304	PROGRAMA DE LIMPIEZA Y DESCACHARRE	71-BENITO JUAREZ	VILLA JUAREZ	URBANO	NC2-1104	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO		20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	143,985	143,985	143,985	143,985	100.0%	0	0	CAMPAC	1.00	0.80	80.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL 2010
79340	PROGRAMA DE LIMPIEZA Y DESCACHARRE EN LA ZONA URBANA LUIS ECHEVERRIA	71-BENITO JUAREZ	VILLA JUAREZ	URBANO	NC2-1106	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO		20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	156,173	156,173	156,173	156,173	100.0%	0	0	CAMPAC	1.00	0.80	80.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL 2010
79422	LIMPIEZA DE BAHIA DE LOBOS Y PLAYA ESPERANZA	72-SAN IGNACIO RIO MUERTO	BAHIA DE LOBOS	URBANO	NC2-1108	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO		20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	350,000	350,000	350,000	350,000	100.0%	0	0	HECTAREA	30.00	30.00	100.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL 2010
	MANTENIMIENTO																							
22503	DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE DRENES DE AGUA PLUVIAL	19-CANANEA	HEROICA CIUDAD DE CANANEA	URBANO	NC2-803	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO		20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	500,000	500,000	500,000	500,000	100.0%	0	0	KILOMETRO LINEAL	5.21	4.37	83.9%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL 2010
22567	LIMPIEZA Y PINTURA DE GUARNICIONES DE LA COMISARIA MIGUEL ALEMAN	30-HERMOSILLO	MIGUEL ALEMAN (LA DOCE)	URBANO	NC2-904	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO		20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	693,000	693,000	693,000	693,000	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	41,045.00	18,470.00	45.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL 2010
22145	LIMPIEZA, CONSERVACION Y REHABILITACION DE AVENIDAS Y CALLES	65-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	NC2-790	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO		20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,088,140.00	1,482,579.40	71.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL 2010
	REHABILITACION																							
54950	REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL	2-AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	URBANO	NC2-411	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL DE AGUA PRIETA		11-EDUCACION PUBLICA LBI-COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	962,857	962,857	962,857	962,857	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DE LA CONADE-PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN VARIOS MUNICIPIOS CICLO 2010
79441	REHABILITACION DE CANAL DE RIEGO PRINCIPAL	8-ARIZPE	ARIZPE	URBANO	NC2-1109	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	HYDROAGRICOLA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO		20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	215,691	215,691	215,691	215,691	100.0%	0	0	KILOMETRO	0.50	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL 2010
76077	REHABILITACION DE VIVIENDA	13-BANAMICHI	BANAMICHI	URBANO	NC2-888	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO		20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	200,000	200,000	200,000	200,000	100.0%	0	0	VIVIENDA	40.00	4.80	12.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL 2010
54992	REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA LA ESCUELITA	16-BENJAMIN HILL	BENJAMIN HILL	URBANO	NC2-393	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL DE BENJAMIN HILL		11-EDUCACION PUBLICA LBI-COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	974,763	974,763	974,763	974,763	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.80	80.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DE LA CONADE-PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN VARIOS MUNICIPIOS CICLO 2010
76772	REHABILITACION DE VIVIENDA	21-LA COLORADA	COBACHI	RURAL	NC2-882	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO		20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	61,365	61,365	61,365	61,365	100.0%	0	0	VIVIENDA	18.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL 2010
75950	REHABILITACION DE VIVIENDA	21-LA COLORADA	ESTACION TORRES (ESTACION SERDAN)	RURAL	NC2-886	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO		20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	68,180	68,180	68,180	68,180	100.0%	0	0	VIVIENDA	20.00	8.00	40.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL 2010
75720	REHABILITACION DE VIVIENDA	21-LA COLORADA	LA COLORADA	URBANO	NC2-881	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA FEDERAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO		20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	51,137	51,137	51,137	51,137	100.0%	0	0	VIVIENDA	15.00	6.00	40.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL 2010
75798	REHABILITACION DE VIVIENDA	21-LA COLORADA	LA GALERA	RURAL	NC2-883	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO		20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	13,635	13,635	13,635	13,635	100.0%	0	0	VIVIENDA	4.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL 2010
75882	REHABILITACION DE VIVIENDA	21-LA COLORADA	SAN JOSE DE PIMAS	RURAL	NC2-884	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO		20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	20,454	20,454	20,454	20,454	100.0%	0	0	VIVIENDA	6.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL 2010
75923	REHABILITACION DE VIVIENDA	21-LA COLORADA	TECORIPA	RURAL	NC2-885	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO		20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	85,229	85,229	85,229	85,229	100.0%	0	0	VIVIENDA	25.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL 2010
77143	REHABILITACION DE VIVIENDA	23-CUMPAS	CUMPAS	URBANO	NC2-905	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO		20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	131,114	131,114	131,114	131,114	100.0%	0	0	VIVIENDA	18.00	14.94	83.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL 2010
78590	REHABILITACION DE VIVIENDA	23-CUMPAS	EL VALLE (COLONIA EL VALLE)	RURAL	NC2-912	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO		20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	23,019	23,019	23,019	23,019	100.0%	0	0	VIVIENDA	3.00	3.00	100.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL 2010
78530	REHABILITACION DE VIVIENDA	23-CUMPAS	IECORI	RURAL	NC2-908	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO		20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	15,346	15,346	15,346	15,346	100.0%	0	0	VIVIENDA	2.00	2.00	100.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL 2010
78547	REHABILITACION DE VIVIENDA	23-CUMPAS	KILOMETRO CINCO (ALVARO OBREGON)	RURAL	NC2-909	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO		20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	7,673	7,673	7,673	7,673	100.0%	0	0	VIVIENDA	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL 2010
77171	REHABILITACION DE VIVIENDA	23-CUMPAS	LA COLONIA	RURAL	NC2-906	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO		20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	7,673	7,673	7,673	7,673	100.0%	0	0	VIVIENDA	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL 2010
78515	REHABILITACION DE VIVIENDA	23-CUMPAS	LOS HOYOS	RURAL	NC2-907	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO		20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	92,076	92,076	92,076	92,076	100.0%	0	0	VIVIENDA	12.00	9.00	75.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL 2010
78576	REHABILITACION DE VIVIENDA	23-CUMPAS	OJO DE AGUA	RURAL	NC2-911	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO		20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	7,673	7,673	7,673	7,673	100.0%	0	0	VIVIENDA	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL 2010
78560	REHABILITACION DE VIVIENDA	23-CUMPAS	TEONADEPA	RURAL	NC2-909	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO		20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	15,346	15,346	15,346	15,346	100.0%	0	0	VIVIENDA	2.00	2.00	100.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL 2010

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24		
76844	REHABILITACION DE VIVIENDA	29-GUAYMAS	POTAM	URBANO	NC2-884	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO		20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	300,000	300,000	300,000	300,000	100.0%	0	0	VIVIENDA	50.00	5.50	11.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL 2010	
22547	PROGRAMA DE LIMPIEZA, RESANE, MANTENIMIENTO Y PINTURA EN GUARNICIONES DE LAS COLONIAS ALTARES, CARIDAD, VILLA DEL CORTES, CORTUJO Y APACHE	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	NC2-903	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO		20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	1,510,000	1,510,000	1,510,000	1,510,000	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	80,762.00	36,343.00	45.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL 2010	
109436	REHABILITACION DEL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD DE NOGALES, 1RA. ETAPA	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	NC1-377	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE ECONOMIA DEL GOBIERNO DEL ESTADO		21-TURISMO 210-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS REGIONALES	7,492,500	7,492,500	7,492,500	7,492,500	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL CONVENIO DE COORDINACION Y REASIGNACION DE RECURSOS 2010, PROYECTOS COFETUR	
22536	REHABILITACION Y LIMPIEZA DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLES Y AVENIDAS DE LA CIUDAD	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	NC2-901	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO		20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	872,550	872,550	872,550	872,550	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.71	71.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL 2010	
25164	ALUMBRADO DE ESTADIO DE BEISBOL Y REHABILITACION DE INSTALACIONES EN TEPAHUI	49-QUIRIEGO	TEPAHUI	RURAL	NC2-806	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL DE QUIRIEGO		11-EDUCACION PUBLICA 161-COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	480,948	480,948	480,948	480,948	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.30	30.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA CONADE-COESON PARA BENITO JUAREZ Y QUIRIEGO 2010	
76189	REHABILITACION DE VIVIENDA	50-RAYON	CERRO DE ORO	RURAL	NC2-890	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO		20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	17,142	17,142	17,142	17,142	100.0%	0	0	VIVIENDA	5.00	1.00	20.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL 2010	
76226	REHABILITACION DE VIVIENDA	50-RAYON	LA GALERA	RURAL	NC2-891	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO		20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	25,717	25,717	25,717	25,717	100.0%	0	0	VIVIENDA	8.00	0.96	12.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL 2010	
76287	REHABILITACION DE VIVIENDA	50-RAYON	LA PAZ (LA PAZ DE RAYON)	RURAL	NC2-892	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO		20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	34,285	34,285	34,285	34,285	100.0%	0	0	VIVIENDA	10.00	1.00	10.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL 2010	
76164	REHABILITACION DE VIVIENDA	50-RAYON	RAYON	URBANO	NC2-889	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO		20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	181,714	181,714	181,714	181,714	100.0%	0	0	VIVIENDA	53.00	7.95	15.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL 2010	
76341	REHABILITACION DE VIVIENDA	50-RAYON	TRES ALAMOS	RURAL	NC2-893	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO		20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	41,142	41,142	41,142	41,142	100.0%	0	0	VIVIENDA	12.00	0.96	8.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL 2010	
75340	REHABILITACION DE DRENAJE EN AVENIDA SERDAN	58-SANTA ANA	SANTA ANA	URBANO	NC2-873	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO		20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	480,972	480,972	480,972	480,972	100.0%	0	0	METRO LINEAL	700.00	489.00	67.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL 2010	
22518	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE	58-SANTA ANA	SANTA ANA	URBANO	NC2-870	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO		20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	519,028	519,028	519,028	519,028	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,357.00	854.91	63.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL 2010	
74855	REHABILITACION DE VIVIENDA	59-SANTA CRUZ	MIGUEL HIDALGO (SAN LAZARO)	RURAL	NC2-794	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO		20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	53,169	53,169	53,169	53,169	100.0%	0	0	VIVIENDA	20.00	18.80	94.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL 2010	
74827	REHABILITACION DE VIVIENDA	59-SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	URBANO	NC2-793	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO		20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	53,169	53,169	53,169	53,169	100.0%	0	0	VIVIENDA	20.00	18.80	94.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL 2010	
75618	REHABILITACION DE VIVIENDA	61-SOYOPA	EL NOVILLO (CAMPAMENTO EL AGUILA)	RURAL	NC2-877	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO		20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	50,000	50,000	50,000	50,000	100.0%	0	0	VIVIENDA	5.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL 2010	
75642	REHABILITACION DE VIVIENDA	61-SOYOPA	REBEICO	RURAL	NC2-878	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO		20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	50,000	50,000	50,000	50,000	100.0%	0	0	VIVIENDA	5.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL 2010	
75669	REHABILITACION DE VIVIENDA	61-SOYOPA	SAN ANTONIO DE LA HUERTA	RURAL	NC2-879	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO		20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	50,000	50,000	50,000	50,000	100.0%	0	0	VIVIENDA	5.00	2.00	40.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL 2010	
75542	REHABILITACION DE VIVIENDA	61-SOYOPA	SOYOPA	URBANO	NC2-876	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO		20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	50,000	50,000	50,000	50,000	100.0%	0	0	VIVIENDA	5.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL 2010	
75698	REHABILITACION DE VIVIENDA	61-SOYOPA	TONICHI	RURAL	NC2-880	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO		20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	100,000	100,000	100,000	100,000	100.0%	0	0	VIVIENDA	10.00	4.00	40.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL 2010	
75049	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES	67-VILLA HIDALGO	VILLA HIDALGO	URBANO	NC2-872	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO		20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	253,066	253,066	253,066	253,066	100.0%	0	0	METRO LINEAL	345.00	172.50	50.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL 2010	
75996	REHABILITACION DE VIVIENDA	67-VILLA HIDALGO	VILLA HIDALGO	URBANO	NC2-887	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO		20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	46,934	46,934	46,934	46,934	100.0%	0	0	VIVIENDA	5.00	3.00	60.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL 2010	
74927	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE	68-VILLA PESQUEIRA	VILLA PESQUEIRA (MATAPE)	URBANO	NC2-871	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO		20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	88,250	88,250	88,250	88,250	100.0%	0	0	METRO LINEAL	182.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL 2010	
	GASTO CORRIENTE																								
	OTROS GASTOS DE OPERACION																								
73826	FONDO CONCURSABLE PARA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CICLO 2010 (GASTOS DE OPERACION)	18-CAJEME	CIUDAD OREGON	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL DE CAJEME		16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 146-DELEGACION FEDERAL EN SONORA	6,995,726	6,995,726	6,995,726	6,995,726	100.0%	0	0	CONVENIO	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FONDO CONCURSABLE PARA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 2010	
73845	FONDO CONCURSABLE PARA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CICLO 2010 (GASTOS DE OPERACION)	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL DE HERMOSILLO		16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 146-DELEGACION FEDERAL EN SONORA	48,606	48,606	48,606	48,606	100.0%	0	0	CONVENIO	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FONDO CONCURSABLE PARA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 2010	
73925	FONDO CONCURSABLE PARA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CICLO 2010 (GASTOS DE OPERACION)	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL DE NOGALES		16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 146-DELEGACION FEDERAL EN SONORA	780,645	780,645	780,645	780,645	100.0%	0	0	CONVENIO	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FONDO CONCURSABLE PARA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 2010	
73863	FONDO CONCURSABLE PARA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CICLO 2010 (GASTOS DE OPERACION)	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN LUIS RIO COLORADO		16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 146-DELEGACION FEDERAL EN SONORA	1,004,600	1,004,600	1,004,600	1,004,600	100.0%	0	0	CONVENIO	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FONDO CONCURSABLE PARA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 2010	
	OTROS CONVENIOS												527,119,385	527,119,385	527,119,385	510,485,645	96.8%	2,637,341	0		510,485,645.00	510,485,645.00	100.0%		
	INVERSION																								
	OBRA PUBLICA																								
	CONSTRUCCION																								
175103	CAMINO DE SERI FAFEF	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS		20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	75,000,000	75,000,000	75,000,000	75,000,000	100.0%		712,866	0	PAGO	75,000,000.00	75,000,000.00	100.0%	
	MODERNIZACION																								

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
175318	FAIMUN	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS		6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5,593,407	5,593,407	5,593,407	5,593,407	100.0%	38,797	0	PAGO	5,593,407.00	5,593,407.00	100.0%	
181410	HABITAT	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICA Y IMPLAN AGENCIA HABITAT		20-DESARROLLO SOCIAL 146- DELEGACION SEDESOL EN SONORA	18,351,627	18,351,627	18,351,627	18,351,627	100.0%	273,504	0	PAGO	18,351,627.00	18,351,627.00	100.0%	
175326	INSTITUTO DEL DEPORTE	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	INSTITUTO DEL DEPORTE DE HERMOSILLO		6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	8,058,302	8,058,302	8,058,302	7,269,323	90.2%	0	0	PAGO	7,269,323.00	7,269,323.00	100.0%	
175243	RAMO 23 PROGRAMA DE DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS -URBANIZACION-PAVIMENTACION Y INFRAESTRUCTURA	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS		6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	70,393,030	70,393,030	70,393,030	63,839,723	90.7%	0	0	PAGO	63,839,723.00	63,839,723.00	100.0%	
177205	RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL		20-DESARROLLO SOCIAL 146- DELEGACION SEDESOL EN SONORA	12,100,202	12,100,202	12,100,202	12,100,202	100.0%	523,543	0	PAGO	12,100,202.00	12,100,202.00	100.0%	
	REHABILITACION																							
175179	PAVIMENTACION FOPAM	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS		6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	37,000,000	37,000,000	37,000,000	30,446,224	82.3%	411,040	0	PAGO	30,446,224.00	30,446,224.00	100.0%	
175119	PAVIMENTACION -PDU	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS		6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 410- UNIDAD DE INVERSIONES	92,537,500	92,537,500	92,537,500	89,799,822	97.0%	663,401	0	PAGO	89,799,822.00	89,799,822.00	100.0%	
	GASTO CORRIENTE																							
	OTROS GASTOS DE OPERACION																							
175075	AGUA DE HERMOSILLO	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AGUA DE HERMOSILLO		6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	201,382,317	201,382,317	201,382,317	201,382,317	100.0%	0	0	PAGO	201,382,317.00	201,382,317.00	100.0%	APOYO FEDERAL PARA ACCIONES EN MATERIA DE AGUA POTABLE, PERFORACION DE POZOS, EQUIPOS Y SUMINISTROS DE TUBERIA
175305	DIF	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	ENTIDAD MUNICIPAL	DIF MUNICIPAL		6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	100.0%	0	0	PAGO	2,500,000.00	2,500,000.00	100.0%	
177036	EMPLEO TEMPORAL	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL		6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,203,000	4,203,000	4,203,000	4,203,000	100.0%	14,190	0	PAGO	4,203,000.00	4,203,000.00	100.0%	