



Cuenta de la Hacienda Pública Estatal

2011

ANEXO I
Obras por Dependencia

•  •
UN NUEVO SONORA •

Abril 2012



Contenido

ANEXO DE OBRAS POR DEPENDENCIA

INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y PRODUCTIVAS

CONTENIDO

PRESENTACIÓN

ANÁLISIS DEL GASTO DE INVERSIÓN

ANÁLITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA

Supremo Tribunal de Justicia.....	1
Secretaría de Gobierno	3
Secretaría de Hacienda	5
Secretaría de Desarrollo Social	11
Secretaría de Educación y Cultura.....	37
Secretaría de Salud Pública	109
Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano.....	111
Secretaría de Economía	249
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuicultura.....	257
Procuraduría General de Justicia del Estado.....	289
Secretaría de Ejecutiva de Seguridad Pública	293
Secretaría del Trabajo.....	303
Desarrollo Municipal	305
Erogaciones no Sectorizables.....	335
Total General	359

APÉNDICE I – Resúmenes

- Resumen por Dependencia
- Resumen por Dependencia – Modalidad
- Resumen por Eje Rector
- Resumen por Modalidad
- Resumen por Municipio



**APÉNDICE II – Analítico Seguimiento del Decreto de Presupuesto
Artículo 8BIS, fracción II**

APÉNDICE III – Fondos Federales

**APÉNDICE IV – Convenio Ramo 23 2011 – Previsiones Salariales y
Económicas**

- Programas Regionales 2011 por \$ 450 millones
- Programas Regionales 2011 por \$ 547.3 millones
- Programas Regionales 2011 por 347.5 millones
- Programas Regionales 2011 por \$ 290.1 millones
- Fondo de Pavimentación y Espacios Deportivos (FOPEDEP)
- Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad (FOTRADIS)

FE DE ERRATAS





Presentación

P r e s e n t a c i ó n

El presente documento forma parte del Informe de la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal correspondiente al ejercicio fiscal 2011, en atención a lo que dispone la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora, en su artículo 22 fracción III. Este Anexo de Obras contiene información que detalla cada una de las 3,126 obras y acciones realizadas durante el período que se informa con apoyo de los recursos del Presupuesto de Egresos del Estado más las aportaciones provenientes del gobierno federal para la ejecución de programas con financiamiento compartido, a los que se añade en su caso, la aportación municipal o de los beneficiarios de los programas realizados.

Con la aplicación de recursos estatales, que ascendieron a 5 mil 712.4 millones de pesos se llevaron a cabo obras y acciones por un valor total de 5 mil 936 millones 255 mil 649 pesos. La cifra mencionada muestra un incremento de 51.2 por ciento respecto del recurso estatal autorizado para el ejercicio 2011.

El informe del gasto de inversión aquí reportado, contiene lo realizado a nivel de obra o acción, por 11 dependencias del Ejecutivo y los organismos por ellas coordinados que ejercen recursos de los Capítulos 6000 y 7000; así como por los poderes Legislativo y Judicial y los municipios.

Dicha información se presenta asimismo, agrupada por modalidad del gasto, por Eje Rector del Plan Estatal de Desarrollo y por municipio, mediante los resúmenes correspondientes.

Hermsillo, Sonora. Abril del 2012



Análisis del Gasto de Inversión

Inversiones en Infraestructura para el Desarrollo (capítulo 6000) e Inversiones Productivas (capítulo 7000)

Con el objeto de impulsar el Desarrollo Regional y contribuir con ello a reactivar la economía Estatal y Regional, mejorar la calidad de vida de la población y abatir los rezagos e inequidades sociales, se contemplaron en el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2011 recursos para Gastos de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo e Inversiones Productivas por 3,777.7 millones de pesos, de los que 3,278.0 millones se destinan a la creación de infraestructura productiva, de beneficio comunitario y social, en tanto que 499.7 millones se aplican en el desarrollo y fortalecimiento de las actividades que sustentan la economía estatal.

Es importante mencionar que dentro de la asignación del Presupuesto de Egresos antes citada, se contemplan las asignaciones de recursos previstas en el artículo 8 bis, de las cuales y para una mejor apreciación en cuanto a las erogaciones realizadas con estos recursos, al final de este informe se presenta un Analítico de obras y acciones con el detalle correspondiente.

Al final del ejercicio, el presupuesto se modificó hasta alcanzar 5,712.4 millones de pesos, cifra que corresponde a la inversión ejercida al cierre de ejercicio. La variación que se observa en relación a la inversión asignada en el Presupuesto de Egresos, deriva de diversos factores, destacando principalmente los siguientes:

Por ampliaciones presupuestales derivadas por el ingreso de recursos provenientes de Convenios de Coordinación, Reasignación y Subsidios de recursos transferidos por el Gobierno Federal para la ejecución de diversas obras, destacando por su importancia los convenios y obras siguientes:

En el marco de varios Convenios del Ramo 23-Provisiones Salariales y Económicas en el contexto de programas regionales y Fondo de Pavimentación y Espacios Deportivos, el presupuesto se amplió en 1,551.3 millones de pesos, principalmente para las obras siguientes:

La primera etapa de la obra de modernización del Boulevard Kino en Hermosillo; diversas obras de pavimentación de calles y avenidas y espacios deportivos en 58 municipios del Estado, en el contexto del Fondo de Pavimentación y Espacios Deportivos (FOPEDEP); diversos programas de pavimentación de calles y avenidas y rediseño de vialidades en los municipios de Benito Juárez, Cumpas, Fronteras, Guaymas, Huatabampo, Puerto Peñasco, San Luis Río Colorado, Hermosillo, Agua Prieta, Yécora, Tepache, Cajeme, Suaqui Grande, San Felipe de Jesús, Gral. Plutarco Elías Calles, Divisaderos, Baviacora, Navojoa, Aconchi, Banámichi, Bacoachi, Santa Ana, Etchojoa, Huépac, Bacerac, Nogales, Cananea, Ures y Arizpe; la pavimentación de las calles Ciprés, 400, la continuación del Boulevard Paseo las Torres, pavimentación de varias calles de la colonia Álvaro Obregón y continuación del Recinto Fiscal, en Ciudad Obregón; la pavimentación de las calles 30, Mazatán, José López Portillo, vialidades en el parque industrial y la Avenida Colima, en San Luis Río Colorado; la pavimentación del Boulevard Rodolfo Félix Valdez en Bácum; la remodelación de la Plaza Azuela, construcción de la calle 35 y construcción de Edificio para la Unidad de rendimiento y Gimnasio, en Agua Prieta.

Igualmente, la construcción del Edificio para el Palacio Municipal de Bavispe; la continuación de la construcción de Pabellón de Gimnasia y Halterofilia y la pavimentación de calles de la ruta de camiones urbanos, en Guaymas; la segunda etapa de la obra de Modernización del Boulevard Kino, la construcción del deportivo Reforma en la colonia Ley 57, la obra y proyecto integral para la construcción del Acueducto Independencia, la pavimentación de la calle Héroes de Caborca, Zamora, Boulevard Capomo, Olivares, Sanalona, Aquiles Serdán, Quinta Mayor, diversas obras y proyectos ejecutivos de infraestructura deportiva, alumbrado público en la plaza integral de la colonia Apache, la continuación de la construcción de losa superior del canal Lázaro Cárdenas, la pavimentación de las calles de los maestros, campo verde, sierra del sur, Roberto Mexía, Manuel Ortiz, calle Cuarta, 5 de Mayo, callejón primero de mayo, privada Balderrama, calles Opodepe, Santa Rosa, Pueblo de Alamos,, Bacoachi, Huasabas, Huachinera, San Pedro, Villas del Cortez, las vírgenes, Alfonso López, Zinc, Cuarto Bordo, la construcción del puente vehicular en el Boulevard Luz Valencia, obras complementarias en el Edificio del complejo CTM y la modernización de la fisonomía urbana de la calle Matamoros, en Hermosillo.

También, la continuación y terminación de la obra de Modernización de la avenida Pesqueira y la pavimentación de la calle Vícam, en Navojoa; el Mejoramiento integral de barrios en Santa Ana; la pavimentación de varias calles y construcción de parque infantil en Aconchi; la pavimentación de la calle Chihuahua, la reconstrucción de la plaza cívica en Minas Nuevas y la electrificación de la comunidad “El Sombrerito”, en Álamos; la pavimentación de las calles Madero, Pino Suarez y Rayón, en Baviácora; la instalación de candilejas del estadio de beisbol Rubén “Chato” González y la construcción de la IV etapa del Centro de Usos Múltiples, en Atil; la pavimentación de las calles Torre Eiffel y Boulevard Racquet y varias calles y avenidas en la colonia Solidaridad, en Nogales; la pavimentación de la calle Arizpe y Avenida Buena Vista en San Pedro de la Cueva; la construcción del parque recreativo en el barrio “La Calera” en Huachinera; la construcción de Centro de Usos Múltiples en la Colorada; la pavimentación de las calles Francisco I Madero y calles de acceso a la colonia Nuevo Sonora y calles 10 y 3, en Cumpas.

Asimismo se trabajó en la remodelación del Palacio Municipal y la construcción de terracerías y revestimiento del camino a la comunidad El Ocuca, en Trincheras; la pavimentación de la calle Aurora en Sahuaripa; la pavimentación de la calle Juárez Norte en Benjamín Hill; la pavimentación de varias calles y avenidas, la reconstrucción de los caminos “y” Griega-Estación Sahuaro y El Deseo E.C. Caborca-El Desemboque, en Caborca; el recarpeteo de calles y avenidas en San Ignacio Rio Muerto; la construcción de la segunda etapa del complejo deportivo “Bicentenario” en Tepache; la pavimentación de las calles Jesús García Morales, Guadalupe Morales, Dr. Harvard y Adrian Pellat, en Arizpe; la remodelación del Edificio del DIF Municipal en Bacanora, la pavimentación del acceso a Playa Hermosa, la pavimentación del Boulevard Rafael Godoy Cisneros y la ampliación de la red de energía eléctrica en el Boulevard López Portillo, en Puerto Peñasco; la pavimentación de las calles Benito Juárez y Godínez, en Altar; la pavimentación de las calles de acceso a la comunidad de Tepahui, calles Puebla y México, en Quiriego; la construcción del puente peatonal sobre la carretera Cananea-Agua Prieta y la rehabilitación integral de la escuela secundaria Mártires de 1906, en Cananea; la pavimentación de varias calles y la remodelación del estadio de beisbol, en Pitiquito; y la ampliación de la Unidad deportiva en Carbó.

También, en la modernización y ampliación del camino E.C. (Navojoa-Etchojoa-Huatabampo)-El Salitral-La Bocana-El Huichaca, en Etchojoa y, la construcción de 29 aulas y 80 anexos entre ellos, bebederos, servicios sanitarios, plazas cívicas, impermeabilizaciones, construcción y acondicionamiento de sistemas eléctricos y cercos perimetrales en 49 planteles de educación básica en varios municipios.

En el contexto del Acuerdo de Coordinación para el Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas PIBAI-CDI, se amplió el presupuesto en 142 millones de pesos, principalmente para las obras siguientes: la Modernización y ampliación de los caminos Bahía de Kino-Punta Chueca en Hermosillo; Loma de Etchoropo-Torocoba y Huatabampo-Yavaros-Luis Echeverría Zuno-Bachoco en el municipio de Huatabampo; Álamos-El Tabelo-Los Tanques-San Bernardo-Mochibampo-Mesa Colorada en el municipio de Álamos y, los entronques con carretera Navojoa-Etchojoa-Huatabampo-El Salitral-La Bocana-El Huichaca y Navojoa-San Ignacio-Bacobampo, en el municipio de Etchojoa.

A través del Acuerdo de Coordinación para obras contempladas en el Fondo de Prevención de Desastres Naturales (FOPREDEN), se amplió el presupuesto en 38.5 millones, para 3 (tres) obras de protección contra inundaciones en Huatabampo, Empalme y Mazatan.

Mediante diversos Convenios de Coordinación para Programas Hidráulicos, APAZU, PROSSAPYS, Fondo Concursable (PROTAR) y Cotas y Consejo de la Cuenca CNA, se amplió el presupuesto en 675.9 millones de pesos, donde destacan la obra del Acueducto Independencia y diversas obras de los Programas de Agua Potable y Alcantarillado en Zonas Urbanas y Rurales y Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PROTAR) en varios municipios.

Asimismo y de conformidad al Convenio de Coordinación para Infraestructura y Desarrollo Turístico, se amplió el presupuesto en 70.7 millones de pesos, principalmente para las obras siguientes: la primera etapa de la imagen urbana de la Laguna del Náinari y Plaza Álvaro Obregón en Ciudad Obregón; la primera etapa de proyectos de turismo rural en varios municipios; la primera etapa de la rehabilitación del primer cuadro de

la Ciudad de Nogales; la primera etapa de la rehabilitación de la ruta del Río Sonora, la primera etapa de la imagen urbana de Bahía de Kino; la primera etapa de la imagen urbana y construcción de camino de acceso a Zona Turística en Puerto Peñasco.

A través del Convenio de Convivencia Ferroviaria suscrito con la SCT, se amplió el presupuesto por 92.3 millones de pesos para la construcción del Paso Superior Vehicular en Nogales y para la continuación de la construcción del Paso Superior Vehicular en Empalme.

En el marco del Convenio para Infraestructura de Salud, se amplió el presupuesto en 33.0 millones de pesos, para destinarse en la construcción del Hospital General de Caborca.

A través del Convenio de Coordinación del Ramo 20-Desarrollo Social, se amplió el presupuesto en 122.6 millones de pesos, para destinarse a los programas de atención a zonas prioritarias en el contexto de Vivienda y Empleo Temporal.

En el marco de varios Convenios suscritos entre CONADE y varios municipios del Estado, se amplió el presupuesto en 66.5 millones de pesos, para destinarse en obras de Infraestructura Deportiva en los municipios de Navojoa, Alamos, Puerto Peñasco, Nogales, Benjamín Hill, Moctezuma, Pitiquito, Saric, Empalme, San Luis Río Colorado, Caborca, Aconchi, Rosario, Huatabampo, Benito Juárez y Etchojoa.

Asimismo, y no obstante lo anterior, es importante mencionar que debido a limitaciones de orden presupuestal, en algunos convenios suscritos en *pari-passu* entre la Federación y el Estado, al cierre de ejercicio no fue posible atender en su totalidad la aportación Estatal comprometida, destacando los siguientes convenios: el Convenio de Infraestructura Turística, el Convenio de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU), el Convenio para Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PROTAR), los Convenios para vivienda suscritos con FONAHPO y CONAVI, los convenios para el Desarrollo del Sector de las Tecnologías (PROSOFT Y CONACYT), el Convenio para Educación Media Superior, principalmente.

La variación del presupuesto del gasto de inversión por dependencia se puede observar en el cuadro siguiente:

VARIACION DEL PRESUPUESTO DE INVERSION 2011

(Miles de Pesos)

DEPENDENCIA	PRESUPUESTO		VARIACION	
	ORIGINAL	MODIFICADO	ABSOLUTA	%
TOTAL	3,777,673.0	5,712,406.1	1,934,733.1	51.2%
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA		2,000.0	2,000.0	100.0%
SECRETARIA DE GOBIERNO	93,567.5	12,668.1	-80,899.4	-86.5%
SECRETARIA DE HACIENDA	3,000.0	30,057.3	27,057.3	901.9%
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	125,956.3	293,643.7	167,687.4	133.1%
SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	341,881.2	533,698.6	191,817.4	56.1%
SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA	67,500.0	48,694.2	-18,805.8	-27.9%
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	1,518,385.4	2,156,530.4	638,145.0	42.0%
SECRETARIA DE ECONOMIA	95,000.0	182,604.1	87,604.1	92.2%
SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA	791,725.0	1,457,269.2	665,544.2	84.1%
PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA	5,000.0	45,908.6	40,908.6	818.2%
SECRETARIA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PUBLICA	361,284.0	379,913.4	18,629.4	5.2%
SECRETARIA DEL TRABAJO		1,400.0	1,400.0	100.0%
DESARROLLO MUNICIPAL		568,018.5	568,018.5	100.0%
EROGACIONES NO SECTORIZABLES	374,373.6		-374,373.6	-100.0%

Este presupuesto tiene su origen en diferentes fuentes financieras tanto de recursos propios, como de recursos federales transferidos o reasignados a la entidad, según se ha señalado en el apartado de Ingresos.

Por otro lado, es posible determinar la manera como se atiende lo dispuesto en el Plan Estatal de Desarrollo 2009-2015, ya que éste se estructura en seis Ejes Rectores, destacando en el 2011 por su mayor cantidad de recursos el Eje Rector E1-Sonora Solidario con una inversión ejercida de 2,626.7 millones de pesos que representa el 46 por ciento de la inversión total ejercida, destinados en obras y acciones que dieron como resultado un

mejor bienestar social para la población en general además de fomentarse la participación ciudadana, seguidos por los Ejes Rectores E4-Sonora Competitivo y Sustentable con una inversión ejercida de 1,519.6 millones de pesos que representan el 26.6 por ciento, destinados en obras y acciones que dieron como resultado la generación de empleo y desarrollo económico sustentable, el Eje Rector E3-Sonora Educado con una inversión ejercida de 627.7 millones de pesos que representan el 11 por ciento, destinados en obras y acciones que dieron como resultado la promoción y consolidación de un sistema integral de la educación con calidad y cultura.

Le sigue el Eje Rector E5-Sonora Seguro con una inversión ejercida de 487.3 millones de pesos que representan el 8.5 por ciento, destinados en obras y acciones que fortalecieron el estado de derecho y la seguridad en beneficio de la ciudadanía, y el Eje Rector E6-Sonora Ciudadano y Municipalista con una inversión de 350.2 millones de pesos que representa el 6.1 por ciento, destinados a obras y acciones que dieron como resultado una transformación de la gestión pública transversal e incluyente de todos los niveles de gobierno.

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE INVERSION 2011 POR EJE RECTOR
DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2009-2015**

EJE RECTOR	ASIGNACION (Millones de Pesos)	%
TOTAL	5,712.4	100.0%
E1- SONORA SOLIDARIO	2,626.7	46.0%
E2- SONORA SALUDABLE	100.9	1.8%
E3- SONORA EDUCADO	627.7	11.0%
E4- SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE	1,519.6	26.6%
E5- SONORA SEGURO	487.3	8.5%
E6- SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA	350.2	6.1%

Para ampliar la visión sobre el impacto de los recursos ejercidos por las Dependencias o Entidades Ejecutoras en cada uno de los Ejes Rectores, tomando como referencia la numeración del cuadro anterior, se presenta el siguiente resumen:

**INVERSION EJERCIDA 2011 POR EJE RECTOR Y POR
DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA**

(Miles de Pesos)

DEPENDENCIA O ENTIDAD	EJE RECTOR						TOTAL
	E1	E2	E3	E4	E5	E6	
TOTAL	2,626,680.7	100,898.5	627,743.7	1,519,607.3	487,293.5	350,182.4	5,712,406.1
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA					2,000.0		2,000.0
SECRETARIA DE GOBIERNO	3,050.0					9,618.1	12,668.1
SECRETARIA DE HACIENDA						30,057.3	30,057.3
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	291,312.7			2,331.0			293,643.7
SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	3,248.8	27,755.1	502,694.7				533,698.6
SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA		48,694.2					48,694.2
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	602,498.3	7,420.2	82,225.3	1,217,946.0	2,613.5	243,827.1	2,156,530.4
SECRETARIA DE ECONOMIA				182,604.1			182,604.1
SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA	1,296,121.2			108,879.4	52,268.6		1,457,269.2
PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA					45,908.6		45,908.6
SECRETARIA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PUBLICA					379,913.4		379,913.4
SECRETARIA DEL TRABAJO				1,400.0			1,400.0
DESARROLLO MUNICIPAL	430,449.7	17,029.0	42,823.7	6,446.8	4,589.4	66,679.9	568,018.5

Con base en la importancia que cada Eje Rector recibe en términos de la asignación del gasto y atendiendo a las competencias de los diferentes

organismos ejecutores del presupuesto estatal, las Secretarías de Infraestructura y Desarrollo Urbano, la de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuicultura, el rubro de Desarrollo Municipal, la Secretaría de Educación y Cultura y la Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública, ejercieron la mayor cantidad de recursos, seguidas por la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de Economía, la Secretaría de Salud Pública, la Procuraduría General de Justicia, la Secretaría de Hacienda, la Secretaria de Gobierno y el Supremo Tribunal de Justicia.

DISTRIBUCION DE LA INVERSION EJERCIDA 2011 POR EJECUTOR Y CAPITULO DE GASTO

(Miles de Pesos)

DEPENDENCIA O ENTIDAD	INVERSION EJERCIDA			%
	CAPITULO			
	TOTAL	6000	7000	
TOTAL	5,712,406.1	5,307,783.0	404,623.1	100.00%
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	2,000.0	2,000.0		0.04%
SECRETARIA DE GOBIERNO	12,668.1	12,668.1		0.22%
SECRETARIA DE HACIENDA	30,057.3	30,057.3		0.53%
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	293,643.7	288,643.7	5,000.0	5.14%
SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	533,698.6	533,698.6		9.34%
SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA	48,694.2	48,694.2		0.85%
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	2,156,530.4	2,156,530.4		37.75%
SECRETARIA DE ECONOMIA	182,604.1	182,604.1		3.20%
SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA	1,457,269.2	1,457,269.2		25.51%
PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA	45,908.6	2,245.4	43,663.2	0.80%
SECRETARIA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PUBLICA	379,913.4	23,953.5	355,959.9	6.65%
SECRETARIA DEL TRABAJO	1,400.0	1,400.0		0.02%
DESARROLLO MUNICIPAL	568,018.5	568,018.5		9.94%

Para una mejor ilustración sobre el ejercicio del presupuesto 2011, a continuación se presenta un análisis por Dependencia donde se incluyen las Obras y Acciones más relevantes.

En el **Supremo Tribunal de Justicia**, se aplicaron recursos por 2.0 millones de pesos para el mejoramiento y ampliación de las oficinas de los juzgados quinto y sexto penal de primera instancia en Hermosillo.

En la **Secretaría de Gobierno**, se ejercieron recursos por 12.7 millones de pesos, destinados principalmente a las obras y acciones siguientes:

Con el objetivo de brindar servicios de calidad, contar con tecnología e infraestructura de punta y ofrecer apoyos a las diferentes etnias del estado, se realizaron diversas acciones entre las que destacan la remodelación, acondicionamiento y equipamiento del inmueble de la Dirección General del Boletín Oficial y Archivo del Estado, la segunda etapa del Proyecto de captura y digitalización de Registros (STRODIGITAL) a cargo de la Dirección General del Registro Civil en Hermosillo, el Programa de Estrategia de Gestión de Riesgos (AGIR) y la rehabilitación de Centros Ceremoniales y Museos Indígenas en varias localidades del Estado.

La **Secretaría de Hacienda**, ejerció recursos por 30.1 millones de pesos, destinados principalmente en diversas acciones entre las que destacan el Equipamiento y Acondicionamiento de varias Agencias y Sub-agencias Fiscales en el Estado; la Modernización y Rehabilitación del grupo de elevadores del edificio Federal del Centro de Gobierno, la Construcción de andén de inspección de carga de tráileres en Recinto Fiscal en Empalme y Carbó, la Adaptación y equipamiento del local que ocupará el Registro Público de Vehículos (REPUVE) en Ciudad Obregón, Cajeme; la Rehabilitación, adecuación y acondicionamiento del inmueble que ocupa como Recinto Fiscal del CEVCE en el Km. 20 carretera México-Nogales, la Construcción para el área de cajeros SONOMATICO en las zonas Centro, Sur y Norte del Estado y Adaptación y remodelación de inmueble que ocupa la Oficina del ICRESON en Puerto Peñasco.

En la **Secretaría de Desarrollo Social**, se ejercieron recursos por un importe de 293.6 millones de pesos, principalmente en los programas, obras y acciones siguientes:

A través del PROGRAMA CRESER, se llevaron a cabo 1,327 acciones de Piso Firme, 100 acciones de construcción de Pie de Casa, 1,108 acciones de construcción de Techo Digno, principalmente en localidades Urbanas y Rurales de los Municipios de Cajeme, Empalme, Guaymas, Navojoa, Nogales y Hermosillo; en el PROGRAMA CRESER CON AUTOEMPLEO, se otorgaron 265 Créditos en beneficio del mismo número de personas de escasos recursos, tendientes a fomentar el autoempleo en varios Municipios del Estado; en el PROGRAMA AHORRANDO PARA UNA VIVIENDA DIGNA, se llevaron a cabo 1,620 acciones de Entrega Paquetes de Materiales de acuerdo a las necesidades de cada Vivienda en los Municipios de Hermosillo, Huatabampo, Etchojoa, Navojoa y San Ignacio Rio Muerto; en el PROGRAMA DE REMODELACIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, se llevaron a cabo 458 acciones de Entrega de Paquetes de Materiales en los municipios de Hermosillo, Cajeme, Guaymas y Etchojoa; en el PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL, se realizaron 960 acciones para la rehabilitación y mejoramiento del mismo número de Viviendas en los Municipios de Bacerac, Quiriego, Rosario, San Ignacio Rio Muerto, San Miguel de Horcasitas, Yécora, Alamos, Cucurpe, Bacanora y Puerto Peñasco.

También en el PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL INMEDIATO, se otorgaron apoyos económicos en beneficio de 16,653 Jornaleros Agrícolas de los 59 municipios que fueron afectados en sus cultivos a raíz de las bajas temperaturas presentadas en febrero del 2011, generando una onda gélida que afectó los Valles de Yaqui y Mayo, Guaymas–Empalme y las regiones de Agrícolas de la Costa de Hermosillo, Caborca, San Miguel de Horcasitas y Carbó; en el PROGRAMA DE DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS, se atendieron 15,655 acciones de construcción de Piso Firme en varias localidades de los Municipios de Bacum, Caborca, Cajeme, Carbo, Empalme, Etchojoa, Guaymas, Hermosillo, Nogales, Puerto peñasco, San Ignacio Rio Muerto, San Miguel de Horcasitas, Magdalena, Aconchi y Baviacora, destaca también en este programa, el levantamiento físico de necesidades en materia de Piso Firme a través de estudios socioeconómicos para futuros apoyos a 1,666 familias con el mismo número de viviendas en los municipios de Caborca y Yécora.

Por su parte, en el PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y EQUIPAMIENTO SOCIAL, se realizaron 8 obras, destacando el Alumbrado

Público en las localidades de el Saneal, Bacabachi y Chirajobampo en Navojoa, Colonia Nuevo Sonora en Agua Prieta y en el Ejido las Placitas en Hermosillo; la pavimentación de calles en Huatabampo; la construcción del Centro Cultural “yo’o juara” Lugar de Encanto 1ª Etapa en Cócorit en Cajeme y, en el Municipio de Hermosillo, la rehabilitación de tanques elevados para Agua Potable en el Poblado Miguel Alemán y Plan de Ayala; en el PROGRAMA 3 X 1 MIGRANTES, se realizaron 4 obras, entre ellas, el equipamiento de Modulo de Asistencia George Papanicolaou, la construcción de Campo Deportivo 1ª Etapa en el Ejido Santa María y la rehabilitación del Edificio del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrilero de la República Mexicana (S.T.F.R.M.), en el municipio de Empalme y, la construcción de nuevas instalaciones de Oficinas y Bodegas del Banco de Alimentos de Hermosillo A.C. en Hermosillo; a través de otros programas, se realizaron las obras siguientes: la rehabilitación de Canal de Riego en Huásabas; 5 obras de red de Alcantarillado y Red de Energía Eléctrica en Fronteras y, la construcción de Colector Principal de Alcantarillado en Pitiquito.

A través del **Instituto de Vivienda del Estado de Sonora**, se aplicaron recursos para la ejecución de diferentes programas como lo son; el PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, a través del cual se realizaron 792 acciones de Entrega de Paquetes de Materiales con base a las necesidades de cada Vivienda en los Municipios de Álamos, Cananea, Empalme, Guaymas, Hermosillo, Santa Ana, Sahuaripa, San Pedro de la Cueva, Rayón, Huatabampo, San Luis Río Colorado, Soyopa, Tepache, Huepac, Benito Juárez, Oquitoa, Nacozari, Arizpe, San Felipe y Magdalena; a través del PROGRAMA DE AMPLIACIÓN DE VIVIENDA se atendieron 80 acciones de Entrega de Paquetes de Materiales en los Municipios de Arizpe, Banamichi, Aconchi, Hermosillo, Huepac, Navojoa, Peñasco y Nogales.

A través del PROGRAMA PIE DE CASA en coordinación con la Comisión Nacional de Vivienda, se atendieron 977 acciones en los Municipios de Cajeme, Navojoa, Agua Prieta, Cumpas, Nacozari, Rayón, Aconchi, Etchojoa, Baviácora, Huépac y Arizpe; en el Programa de Subsidios y con el objeto de fomentar la vivienda nueva, se entregaron 1,533 Subsidios traducidos en apoyos económicos para el mismo número de viviendas, para aplicarse como parte del anticipo en la adquisición de vivienda nueva en los Municipios de Agua Prieta, Caborca, Cajeme, Guaymas, Hermosillo, Nogales, Puerto Peñasco y Nogales.

Destaca también, el PROGRAMA DE LOTES Y SERVICIOS, a través del cual, se adquirieron Terrenos en los municipios de Nogales, Empalme y Puerto

Peñasco, para lotificarlos en beneficio de 1,115 familias traducidas en el mismo número de Viviendas Económicas. En este mismo programa, se adquirieron 2 terrenos para su lotificación y construcción de vivienda, para atender las necesidades de reubicación de vivienda en el Ejido Luis B. Sánchez en San Luis Río Colorado, ello como parte de las acciones del FONDEN por la emergencia ocasionada por los efectos del sismo en esa zona del Estado.

La **Secretaría de Educación y Cultura**, ejerció recursos por 533.7 millones de pesos en diversas obras y acciones encaminadas a ampliar y mejorar las condiciones de la infraestructura educativa en el Estado, de las cuales, principalmente destacan las siguientes:

En el nivel de Educación Básica que abarca Escuelas CAM, CAME, CENDI, Jardín de Niños, Escuelas Primarias, Escuelas Secundarias y Telesecundarias, destaca la inversión en obras de construcción de 231 aulas nuevas, además de la construcción de talleres, plazas cívicas, bebederos, letrinas, rehabilitación de aulas, servicios sanitarios, impermeabilización de techos y cercos perimetrales; asimismo, destaca de manera importante, la construcción de subestaciones eléctricas, la rehabilitación y adecuación del sistema de alimentadores eléctricos en gran cantidad de escuelas, ello con el objeto de que por los efectos de las altas temperaturas, en las aulas puedan instalarse equipos de aires acondicionados. También, en este nivel de educación básica, se atendieron las necesidades de mobiliario y equipo como reposición de los existentes en diversos espacios educativos en el Estado.

Asimismo y dentro del nivel de educación básica, destaca el Programa de Transformación Educativa, mediante el cual, se atendieron las necesidades de mayor prioridad en más de 400 planteles educativos en el Estado.

En el nivel de educación Media Superior, destaca la construcción de 7 aulas, centro de cómputo, laboratorio de ciencias, servicios sanitarios, bebederos, oficinas administrativas en los CECYTES Nogales II, Poblado Miguel Alemán, San Luis Río Colorado y en el COBACH III Cd. Obregón. Además, destaca la construcción del laboratorio de idiomas y taller de bienestar personal en ICATSON Agua Prieta, ICATSON Cd. Obregón, la construcción de subestación y alimentadores eléctricos en CONALEP Magdalena, la

rehabilitación de instalaciones eléctricas en CET del Mar No. 14 en Puerto Peñasco, el equipamiento de talleres de cómputo, mantenimiento automotriz y carpintería en ICATSON Cd. Obregón.

En el nivel de educación Superior, destaca el mantenimiento, sustitución y adecuación de instalaciones y equipo en la UNISON Unidad Regional Centro Hermosillo, la construcción del Edificio para programas de ciencias de la salud en la UNISON Unidad Regional Sur campus Cajeme, la construcción del edificio de cubículos para académicos del ITSON Unidad Náinari en Cajeme, la adquisición de mobiliario básico para el Edificio de docencia de dos niveles en la Universidad Tecnológica de Etchojoa, así como para la Universidad Tecnológica de San Luis Río Colorado, para el Edificio de docencia de un nivel de la Universidad Tecnológica de Hermosillo y para la biblioteca de la Universidad Tecnológica de Puerto Peñasco.

Destaca también, la terminación de la construcción del edificio de aulas y cubículos (2da. Etapa) del ITSON Náinari en Cd. Obregón, la construcción del edificio de aulas y cubículos para los programas académicos de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud de la UNISON Hermosillo, la construcción de edificio de un nivel con aire acondicionado en la Universidad Tecnológica Hermosillo, la construcción de Unidad Académica Departamental y de la biblioteca en el Instituto Tecnológico de Agua Prieta, la construcción de edificio para biblioteca y laboratorio de cómputo en Campus Nogales de la UNISON, la construcción del Centro de Idiomas, Tutorías y Vinculación en la Universidad de la Sierra.

También destaca el equipamiento en Aulas de Tecnología que incluye 490 equipos de cómputo, 250 reguladores, 50 fuentes UPS, 50 impresoras y 50 *routers* en varios municipios del Estado.

A través de la **Comisión del Deporte del Estado de Sonora (CODESON)**, destaca la aplicación de recursos en las siguientes obras: el movimiento de tierras para la construcción del estadio de beisbol "Primera Etapa" en Hermosillo, la construcción de estadio de beisbol en Cabora, Quiriego, la adquisición de equipo deportivo para área de gimnasia en el Gimnasio del Estado, el proyecto ejecutivo del Pabellón de Box de la Unidad

Deportiva del Noroeste (CUM) en Hermosillo y el proyecto ejecutivo del Parque Deportivo Reforma en Hermosillo.

En la **Secretaría de Salud**, se ejercieron 48.7 millones de pesos, en la Construcción del Hospital General de Caborca 2ª Etapa; en el Equipamiento de la Unidad de Cirugía Ambulatoria de Hermosillo y en la Elaboración del Proyecto Ejecutivo para la Ampliación y Fortalecimiento del Centro de Salud de Cumpas.

La **Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano**, ejerció recursos por 2,156.5 millones de pesos, principalmente en diversas obras y acciones, donde en el rubro de Infraestructura Carretera y Caminos Rurales que abarca obras de Reconstrucción, Modernización, Construcción y Conservación, destacan la modernización y ampliación de los caminos Álamos-Tabelo-Los Tanques-San Bernardo-Mochibampo-Mesa Colorada, en el municipio de Álamos del km 10+000 al km 20+000; el camino Bahía de Kino-Punta Chueca, en el municipio de Hermosillo del km 0+000 al km 19+500; el camino E.C. (Huatabampo-Yavaros)-Luis Echeverría Zuno-Bachoco, municipio de Huatabampo del km 0+000 al km 10+000; el camino Loma de Etchoropo-Torocoba, municipio de Etchojoa del km 0+000 al km 4+000; el camino E.C. (Navojoa-san Ignacio-Bacobampo)-Jitonhueca en varios municipios del km 0+000 al km 3+638; la construcción de la carretera alimentadora Barranca las Güijas-Nahuibampo-San Juan-Sejaqui-Los Estrados-Guajaray-Los Bajíos (Ejido los Conejos), municipio de Quiriego del km 18+000 al km 35+000; también se aplicaron recursos en los Programas de Conservación y Reconstrucción de Carreteras, en la Rehabilitación de caminos rurales en varios municipios, así como en el Programa Emergente de Reconstrucción de caminos rurales y carreteras dañadas por la ocurrencia del sismo que afectó a los municipios de General Plutarco Elías Calles, Puerto Peñasco y San Luis Rio Colorado.

En lo referente a Construcción y modernización de Vialidades Urbanas, destacan en el municipio de Hermosillo la pavimentación del Boulevard Solidaridad entre Juan Bautista de Escalante y cuarto de bordo (segunda etapa), la modernización del Boulevard Eusebio Kino (segunda etapa) entre Boulevard Gómez Farías y Boulevard Ignacio Soto, el sistema de semaforización centralizado inteligente en varios cruces viales de la

ciudad, la construcción de distribuidor vial en Boulevard Morelos y Periférico Norte, la pavimentación de Boulevard ampliación Solidaridad primera etapa, la pavimentación y drenaje del Boulevard Solidaridad hasta el Boulevard Quiroga; así mismo, destaca la pavimentación de las vialidades secundarias de la zona centro y malecón del Boulevard Rafael Godoy Cisneros desde avenida Melchor Ocampo hasta avenida Álvaro Obregón y la pavimentación de acceso a Playa Hermosa Puerto Peñasco; la pavimentación de varias calles y avenidas en la Colonia Solidaridad, la pavimentación de la calle Lago Plata entre calle Lago Triunfo y Flores Magón y la construcción de paso a desnivel y direccional "Caribbean" en Nogales; la pavimentación de la calle 400 entre calle 10 y Michoacán (primera etapa) y de la calle Emiliano Zapata y Benito Juárez entre Lázaro Cárdenas y calle Sur en ciudad Obregón Cajeme.

Igualmente, la pavimentación de la calle Décima de la Colonia Centro y varias calles en la Colonia Nuevo Sonora (primera etapa) en Cumpas; la pavimentación en la avenida 5 de febrero entre Miguel Hidalgo y dren agrícola, Villa Juárez, Benito Juárez; la pavimentación de diversas vialidades en el municipio de Cananea; la pavimentación de diversas vialidades de Arizpe; la pavimentación de varias vialidades en Navojoa, principalmente.

En Infraestructura Deportiva, destacan la ampliación de Unidad Deportiva Guaymas Sur, la construcción de Unidad Deportiva "Bicentenario", la construcción de pabellón de gimnasia y pabellón de halterofilia en la Unidad Deportiva Bicentenario "Julio Alfonso Alfonso" en Guaymas; la remodelación del "Deportivo el Cárcamo" primera etapa en Hermosillo.

En el Programa de Edificios Administrativos, destacan los recursos erogados en la continuación de la construcción del Recinto Fiscal Estratégico segunda etapa en Cd. Obregón.

En lo referente a Urbanización, se destaca el mejoramiento de las plazas principales del Malecón en el municipio de Puerto Peñasco; la elaboración de proyectos ejecutivos para obras de mejoramiento de imagen y equipamiento urbano en varios municipios; la introducción de infraestructura básica en el fraccionamiento Flores Magón en Nogales y la modernización de la fisonomía

urbana en la calle Matamoros (tercera etapa) entre Dr. Noriega y Serdán en Hermosillo.

En Electrificación, sobresale la ampliación de la red de energía eléctrica en el Boulevard López Portillo, Sector I y II de la colonia San Rafael en Puerto peñasco.

En Infraestructura diversa, se aplicaron recursos principalmente en la construcción de Eco-Safari en las instalaciones del Centro Ecológico en Hermosillo, así como la construcción del parador turístico en Mazocahui municipio de Baviácora.

En lo que respecta a Obra Pública Concertada con CECOP, se realizaron acciones en el marco de su Programa Anual de Inversiones en los 72 Municipios del Estado.

En la **Secretaría de Economía**, se ejercieron recursos por 182.6 millones de pesos, principalmente en los programas, obras y acciones siguientes:

Se atendieron 18 obras y acciones a través de diversos programas, tendientes a fomentar el desarrollo económico del Estado, mediante la capacitación, otorgamiento de estímulos económicos y de gestión, infraestructura y mejoramiento de las instalaciones existentes, generación de empleo, promoción del Estado, innovación de proyectos que vendrán a impulsar el desarrollo económico del Estado, apoyos a la pequeña y mediana industria, entre otros propósitos y beneficios para el Estado.

Los programas mediante los cuales se atienden estas acciones son los siguientes: el Programa de Inversión Social y Privado del Fondo Nuevo Sonora; el Programa para el Desarrollo de la Industria del Software; el Programa de Apoyo y Fomento a la Investigación Científica, tecnológica y de Innovación; el Programas para el Desarrollo Económico Enfocado en la Modernización Industrial y Comercial; el Programa de Apoyo al Desarrollo Empresarial a través del Programa Sonora Crece Contigo; el Proyecto de Ampliación, Construcción y Rehabilitación de Naves y Parques Industriales; el Programa del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología en el Estado; el Incremento de Participación de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas en la Industria Automotriz y Aeroespacial; el Programa para Impulsar la

Comercialización y Desarrollo de Productos Sonorenses en los Mercados Nacional e Internacional; el Programa de Incubación de Negocios, Sonora Emprende Contigo; los Programas enfocados al Sector Minero, entre otros.

A través de la **Comisión de Fomento al Turismo**, se coordinaron acciones con los municipios para llevar a cabo la ejecución de 20 obras, destacando las siguientes: la construcción de Centro de Convenciones 1ª Etapa “Puerto Peñasco Expocenter”; la Imagen Urbana en Cd. Obregón 1ª Etapa Plaza Álvaro Obregón; diversas obras de Turismo Rural 1ª Etapa en varios municipios del Estado; la Imagen Urbana en Bahía de Kino 2ª etapa, específicamente en lo referente a la construcción de Boulevard a Playa Estela y Calles Santa Rosalía y Puerto Mónaco; la regeneración Urbana Pase del Mar 2ª Etapa (Corredor Turístico de Crucero en Guaymas); la Imagen Urbana de Puerto Peñasco 1ª Etapa (construcción de Camino de Acceso a Zona Turística); la rehabilitación del Primer Cuadro de la Ciudad de Nogales; la revitalización de la Ruta del Río Sonora 1ª Etapa; la Implementación y Funcionamiento de Museográfico para el Centro de Visitantes de la Reserva de la Biosfera “El Pinacate 4ª Etapa y el Gran Desierto de Altar; diversas obras en el contexto de Pueblos Mágicos Álamos 6ª Etapa entre ellas el mejoramiento de Imagen Urbana; la Imagen Urbana 2ª Etapa, Laguna del Náinari en Cd. Obregón; la habilitación de Frente de Carretera de Santa Ana (Accesos), 2ª Etapa y, otras acciones dentro del Programa Integral de Capacitación y Competitividad Turística (PICCT) 2ª Etapa; el programa del Plan Estratégico de Desarrollo Turístico Sustentable del Estado; el programa de Tematización Diferenciadora para Destinos de Cruceros y Señalización Turística en el Estado.

La **Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuicultura**, ejerció recursos por 1,457.3 millones de pesos, principalmente en los programas, obras y acciones siguientes:

Iniciamos mencionando que parte de estos recursos, se aplicaron en la terminación de las acciones contempladas en el Convenio de Desarrollo Rural Sustentable del ejercicio 2010, destacando los programas de cobertura estatal como lo son: Sanidad vegetal, programa soporte (salud animal), adquisición de activos productivos (agricultura, pesca, acuicultura y desarrollo rural), uso sustentable de los recursos naturales para la producción primaria (acuicultura y pesca), Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural Sustentable, rescate de la cuenca del Río Mátape, reconversión de cultivos, impulso a la tecnificación de riego y agricultura

protegida; así mismo en las acciones no convenidas la rehabilitación y mantenimiento de caminos rurales en varios municipios y construcción de almacén (IBOLP Productos de Alfalfa del Noroeste A.C.) en Pueblo Yaqui del municipio de Cajeme.

En la rehabilitación, mejoramiento y construcción de infraestructura hidráulica, se destaca el Proyecto Integral para el Diseño y Construcción del Acueducto Independencia, incluye obra de toma y acueducto de la presa "Plutarco Elías Calles" a la ciudad de Hermosillo, así como el estudio de manifestación de impacto ambiental (modalidad regional); en el municipio de Guaymas, destaca el reequipamiento de 8 pozos en captación Rio Yaqui, la construcción de línea de conducción del rebombío San José a Guaymas Norte, diversos estudios y proyectos ejecutivos para la ampliación del sistema integral de agua potable para varias localidades, en la implementación de sectores hidrométricos primera etapa (sectores 1, 7 y 9); la interconexión de nueva zona de captación en Cananea; la ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable (primera etapa) en Banámichi; la terminación del proyecto para la construcción de presa reguladora los pilares en Álamos; la ampliación de la red de agua potable en la colonia San Rafael (área libramiento), la construcción del sistemas de alcantarillado sanitario para el sector noroeste y en la colonia López Portillo en Puerto Peñasco; la construcción de emisor a presión de 28" de diámetro en Nogales; la rehabilitación de planta de tratamiento de aguas residuales en Moctezuma; la construcción de sistema de alcantarillado y planta de tratamiento de aguas residuales en Francisco I. Madero (Campo 30) Cajeme; la construcción de sistema de drenaje sanitario en Caborca; la introducción de red de alcantarillado y laguna de oxidación en Jécori, Cumpas.

En obras de infraestructura hidro-agrícola, destaca el revestimiento con concreto y construcción de estructuras de operación en el distrito de riego 038 Rio Mayo en varios municipios.

En acciones para concientizar el manejo, uso eficiente, higiene y el ahorro de agua, destaca la implementación de los programas Agua Limpia y Cultura del Agua en varios municipios.

En obras de protección a centros de población y de cauces federales, destacan las obras de protección contra inundaciones en las ciudades de Huatabampo y Empalme, el encauzamiento y protección marginal del arroyo Mátape en el cruce con la carretera a Sahuaripa en Mazatán y el análisis técnico-económico de alternativas para el sistema integral de regulación y control de avenidas del río Mayo en los municipios de Navojoa, Etchojoa y Huatabampo.

La **Procuraduría General de Justicia**, se ejercieron 45.9 millones de pesos, principalmente para atender la necesidad de contar con espacios más funcionales, sobresaliendo la remodelación de las instalaciones del Auditorio de la Procuraduría General de Justicia del Estado, de las Agencias del Ministerio Público sector I y II, y las instalaciones de la Policía Estatal Investigadora en Hermosillo, las adecuaciones en las fachadas de todas las Agencias del Ministerio Público y bases de la Policía Estatal Investigadora en el Estado, la remodelación en el Centro Integral de la Procuraduría de Justicia en Cajeme y la remodelación en el área de Servicios Periciales y Agencia del Ministerio Público en Magdalena.

Asimismo, es importante mencionar que la mayor parte de los recursos aplicados corresponden a las diversas acciones contenidas en el marco del Convenio de Coordinación del Fondo de Aportaciones para Seguridad Pública (FASP), las cuales se atendieron conforme a los ejes rectores de seguridad pública contemplados en los Anexos del citado Convenio.

La **Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública**, ejerció recursos por 379.9 millones de pesos.

En la aplicación de estos recursos, es importante mencionar que la mayor cantidad de los mismos, se destinaron en atender las diversas acciones y obras contenidas en el marco del Convenio de Coordinación del Fondo de Aportaciones para Seguridad Pública (FASP), de conformidad a los ejes rectores de seguridad pública contemplados en los Anexos del citado Convenio, además de destacar las obras y acciones siguientes: el Equipamiento Táctico para Seguridad Pública en Hermosillo, la construcción y ampliación de módulos, pabellón de internos, cocina, comedor, aulas, talleres, baños para visitas y área de canchas deportivas en el ITAMA San Luis Río Colorado; el mejoramiento y ampliación de un pabellón con 20 celdas quintuples y baños comunes en CERESO Hermosillo 1; la construcción

de comedor con usos múltiples y suministro y colocación de sanitarios de porcelana en el CERESO de Nogales; la rehabilitación de las áreas de talleres siniestradas en el incendio suscitado en el CERESO Hermosillo 1; la Construcción del Centro de Internamiento para adolescentes en conflicto con la ley penal en San Luis Río Colorado. Además, se cubrieron otras acciones de menor cuantía pero no de menor importancia, en lo referente al mejoramiento de los Ceresos y Centros de Internamiento para Adolescentes de Hermosillo, Nogales, Caborca, Navojoa, Puerto Peñasco y Cajeme.

La **Secretaría del Trabajo**, ejerció recursos por 1.4 millones de pesos en la ejecución de programas relacionados con el Servicio Nacional del Empleo en beneficio de varias localidades de varios municipios del Estado.

En el rubro de **Desarrollo Municipal**, se ejercieron recursos por 568.0 millones de pesos, en la atención de la demanda de obras de infraestructura básica en cada uno de los municipios, destacando por su importancia las obras siguientes:

Se aplicaron recursos en los rubros de agua potable, alcantarillado y saneamiento ambiental, la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales "Rio Mayo" y ampliación y mejoramiento de los sistemas de agua potable en Santa María de Buaraje y los Bahúises en Navojoa; el proyecto ejecutivo y construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales en Nogales; la ampliación de la red de agua potable en el sector de la calle 36 a la 42 entre avenidas 4 a la 29 y construcción de línea de conducción de alcantarillado hacia el sur de la ciudad en Agua Prieta; la construcción de planta de tratamiento de aguas residuales (primera etapa) en Luis B. Sánchez y proyecto ejecutivo de alcantarillado y planta de tratamiento en Golfo de Santa Clara en San Luis Río Colorado; la construcción de planta de tratamiento de aguas residuales en Quetchehueca y perforación y equipamiento de pozo profundo de agua potable en la localidad El Pueblito (KM. 9) en Cajeme; para el abastecimiento de agua potable en la ciudad de Hermosillo los Bagotes II sur línea de conducción de 13.42 km zona Bagotes a zona sur-poniente de 36 y 30 pulgadas de diámetro, incluye perforación, equipamiento y electrificación de pozos; construcción de planta de tratamiento de aguas residuales "La Sauceda", Hermosillo.

En lo referente a pavimentación de vialidades en áreas urbanas y rurales, destacan la construcción de periférico sur en el tramo de calle 35 entre avenidas 33 y 44 a y avenida 44a entre calle 35 y carretera Agua Prieta-Janos, la construcción de pavimentos y guarniciones en calle 71 entre avenidas 62 y 68, así como en avenida 68 entre calles 68 y 82 en Agua Prieta; la pavimentación en el Boulevard Rafael Godoy Cisneros desde avenida Melchor Ocampo hasta callejón Simón Morúa (tercera etapa) y la pavimentación del circuito municipal del área del malecón, de avenida Circunvalación desde 1o. de Junio lado norte hasta 1o. de Junio lado sur en Puerto Peñasco; la rehabilitación de pavimento en el Boulevard Eusebio Kino tramo Boulevard Gómez Farías-Ignacio Soto (primera etapa) en Hermosillo; la rehabilitación de pavimentos así como construcción de guarniciones, banquetas y pavimento en varias calles de San Luis Río Colorado; la pavimentación de concreto hidráulico en Boulevard Bicentenario 2a. etapa en Cumpas; la pavimentación con concreto hidráulico de varias calles de Ímuris; la pavimentación con concreto hidráulico en varias calles de Ures; la pavimentación de concreto hidráulico en ejido El Claro, en Santa Ana.

En infraestructura deportiva, destacan la rehabilitación de módulo deportivo y gimnasio en Arivechi; el suministro y colocación de sistema de recubrimiento acrílico en trota-pista de Unidad Deportiva profesor Eduardo Gómez en Caborca; la rehabilitación de Unidad Deportiva de Altar; la remodelación de acceso a Unidad Deportiva en Banámichi; la rehabilitación de estadio de beisbol en Bámori Arivechi; la construcción de Unidad Deportiva kilómetro 2 primera etapa en Empalme; la construcción de Unidad Deportiva Tingolo en San Luis Río Colorado y la construcción de cancha de futbol en Etchojoa.

En obras diversas, destacan la instalación de lámparas tipo colonial en la cabecera municipal (segunda etapa) en Ures; el sistema de monitoreo urbano a través de herramientas de circuito cerrado de televisión y análisis de video en Caborca; el equipamiento en materia de obra pública y de apoyo a los servicios públicos municipales en Sonoyta municipio General, Plutarco Elías Calles, así como la construcción de muro de contención y andador turístico en Álamos.

En este anexo, se presenta el **Analítico de Obras Por Dependencia** en el que se detallan todas las acciones emprendidas con cargo al Programa de Inversión Pública 2011, en donde se pueden observar los presupuestos original y ejercido, la localización y beneficiarios de las obras, así como los avances físicos.

Además se presentan cuatro apéndices:

El primero, que corresponde a diversos resúmenes que permitan apreciar de manera sencilla las principales características del Programa de Inversión 2011.

El segundo, y como se indicó al inicio de este apartado, se presentan las diversas obras y acciones que se atendieron con cargo a las asignaciones contenidas en el artículo 8Bis del Decreto de Presupuesto de Egresos 2011.

Además, se presenta un apéndice que corresponde a diversos Fondos Federales.

Y por último, el apéndice con motivo de los convenios del Ramo 23 Previsiones Salariales y Económicas.



Analítico de Proyecto



Supremo Tribunal de Justicia



SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA
 ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %						
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros									

[CO] SEGURIDAD PUBLICA Y JUSTICIA

02051701E5080100461203K4	MEJORAMIENTO DE JUZGADO 5TO. PENAL DE PRIMERA INSTANCIA Y AMPLIACION DE JUZGADO 6TO. PENAL DE PRIMERA INSTANCIA												
NC2-251	HERMOSILLO	HERMOSILLO			METRO CUADRADO	PERSONA	100.00						
	0.00	0.00	0.00	0.00	476.33	784342							
	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00									
	0.00	0.00	0.00	0.00	Total Modalidad		0						
	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00			1	Obras					
	0.00	0.00	0.00	0.00	Total Dependencia		0						
	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00			1	Obras					





Secretaría de Gobierno



SECRETARIA DE GOBIERNO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad			Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros								
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros								

[6P] CANALIZACION DE RECURSOS FINANCIEROS

04091702E5090400161607F7	OBRAS PLUVIALES EN EMPALME	EMPALME	EMPALME					PROYECTO		PERSONA	0.00
	1,249,500.00	1,249,500.00	0.00	0.00				1		10600	
	0.00	0.00	0.00	0.00							
04091702E5090400161607F7	OBRAS PLUVIALES EN HUATABAMPO	HUATABAMPO	HUATABAMPO					OBRA		PERSONA	0.00
	7,914,020.00	7,914,020.00	0.00	0.00				8		29000	
	0.00	0.00	0.00	0.00							
04091702E5090400161607F7	OBRAS PLUVIALES EN MAZATAN	MAZATAN	MAZATAN					OBRA		PERSONA	0.00
	1,179,000.00	1,179,000.00	0.00	0.00				2		250	
	0.00	0.00	0.00	0.00							
	79,143,700.00	79,143,700.00	0.00	0.00				Total Modalidad			7
	0.00	0.00	0.00	0.00							0 Obras

[S3] VIVIENDA PROGRESIVA

04011303E1320300161103A7	ACCIONES DE VIVIENDA (PIE DE CASA) PARA GRUPOS ETNICOS	VARIOS	VARIAS					PIE DE CASA		FAMILIA	0.00
	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00				188		188	
	0.00	0.00	0.00	0.00							
	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00				Total Modalidad			1
	0.00	0.00	0.00	0.00							0 Obras

[UE] SITIOS HISTORICOS

04011303E1320300261101A7	ACCIONES DE APOYO PARA REHABILITACION DE CENTROS CEREMONIALES Y MUSEOS INDIGENAS	VARIOS	VARIAS					CENTRO		LOCALIDAD	0.00
	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00				50		50	
	0.00	0.00	0.00	0.00							
04011303E1320300261203A0	APOYOS PARA LA REHABILITACION DE CENTROS CEREMONIALES Y MUSEOS INDIGENAS	ED-1230 VARIOS	VARIAS					APOYO		PERSONA	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				1		192267	
	3,049,998.80	3,049,998.80	0.00	0.00							
	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00				Total Modalidad			1
	3,049,998.80	3,049,998.80	0.00	0.00							1 Obras
	93,567,500.00	93,567,500.00	0.00	0.00				Total Dependencia			12
	12,668,128.60	12,668,128.60	0.00	0.00							4 Obras





Secretaría de Hacienda



SECRETARIA DE HACIENDA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad	Autorizado:		Ejercido:		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
				Total	Total			Estatal	Federal	Otros	Total			

[5K] EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS

05021505E6100600261219A0	ADAPTACION Y EQUIPAMIENTO DE INMUEBLE QUE OCUPA LA PROCURADURIA FISCAL	ED-315	HERMOSILLO	HERMOSILLO	0.00	4,060,646.44	HERMOSILLO	0.00	4,060,646.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	2662480	100.00
05031505E6100600261219A0	ADAPTACION Y REMODELACION DE INMUEBLE QUE OCUPA LA SUBSECRETARIA DE INNOVACION	ED-316	HERMOSILLO	HERMOSILLO	0.00	672,800.00	HERMOSILLO	0.00	672,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	2662480	100.00
05031505E6100600461219A0	EQUIPAMIENTO CON SISTEMA CONTRA INCENDIOS EN EL LOCAL QUE OCUPA LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION EN HERMOSILLO	ED-063	HERMOSILLO	HERMOSILLO	0.00	266,397.48	HERMOSILLO	0.00	266,397.48	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	50	100.00
05071505E6100600261219A0	ADAPTACION Y REMODELACION DE INMUEBLE QUE OCUPA LA UNIDAD DE SEGUIMIENTO Y SUPERVISION OPERATIVA EN EL EDIFICIO DE LA SUBSECRETARIA DE INGRESOS	ED-317	HERMOSILLO	HERMOSILLO	0.00	382,500.70	HERMOSILLO	0.00	382,500.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	2662480	100.00
05111505E6100600261219A0	ADAPTACION Y REMODELACION DEL INMUEBLE DONDE SE UBICARA LA AGENCIA FISCAL PUERTO PEÑASCO	ED-049	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	0.00	910,922.51	PUERTO PEÑASCO	0.00	910,922.51	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	31157	100.00
05111505E6100600261219A0	EQUIPAMIENTO E INSTALACION DE SISTEMA DE VOZ Y DATOS EN SUB AGENCIA FISCAL EMPALME	ED-051	EMPALME	EMPALME	0.00	120,617.03	EMPALME	0.00	120,617.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	49987	100.00
05111505E6100600261219A0	ADAPTACION Y REMODELACION DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA SUB AGENCIA FISCAL SANTA ANA	ED-052	SANTA ANA	SANTA ANA	0.00	272,020.00	SANTA ANA	0.00	272,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	13526	100.00
05111505E6100600261219A0	TRABAJOS DE ADAPTACION DEL INMUEBLE DONDE SE UBICA LA AGENCIA FISCAL NACAZARI DE GARCIA	ED-053	NACAZARI DE GARCIA	NACAZARI DE GARCIA	0.00	375,260.00	NACAZARI DE GARCIA	0.00	375,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	14365	100.00
05111505E6100600261219A0	ADAPTACION Y REMODELACION DEL INMUEBLE DONDE SE UBICARA LA AGENCIA FISCAL, CENTRO DE GOBIERNO, HERMOSILLO	ED-102	HERMOSILLO	HERMOSILLO	0.00	210,810.28	HERMOSILLO	0.00	210,810.28	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	200000	100.00
05111505E6100600261219A0	ADAPTACION Y ACONDICIONAMIENTO DE AREAS INTERIORES DEL LOCAL PARA EL MODULO FISCAL DE NUEVA CREACION, POBLADO MIGUEL ALEMAN, HERMOSILLO	ED-104	HERMOSILLO	MIGUEL ALEMAN (LA DOCE)	0.00	634,333.59	MIGUEL ALEMAN (LA DOCE)	0.00	634,333.59	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	22505	100.00
05111505E6100600261219A0	REMODELACION DE AREAS DE LA AGENCIA FISCAL DEL CUM	ED-318	HERMOSILLO	HERMOSILLO	0.00	374,290.54	HERMOSILLO	0.00	374,290.54	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	200000	100.00





SECRETARIA DE HACIENDA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad	Autorizado:		Ejercido:		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	
								Total	Estatal	Federal	Otros				Total

[5K] EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS

05111505E6100600261219A0	ADAPTACION Y REMODELACION DE INMUEBLE QUE OCUPA EL MODULO FISCAL	ED-319	HERMOSILLO	HERMOSILLO	MIGUEL ALEMAN	OBRA	PERSONA	100.00	0.00	0.00	0.00	1	30869	100.00
				133,902.02	133,902.02									
05111505E6100600261219A0	ADAPTACION Y REMODELACION DE INMUEBLE QUE OCUPA LA AGENCIA FISCAL	ED-333	NAVOJOA	NAVOJOA	NAVOJOA	OBRA	PERSONA	100.00	0.00	0.00	0.00	1	113836	100.00
				114,228.19	114,228.19									
05111505E6100600261219A0	ADAPTACION Y REMODELACION DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA AGENCIA FISCAL	ED-320	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA	PERSONA	100.00	0.00	0.00	0.00	1	158089	100.00
				381,430.28	381,430.28									
05111505E6100600261219A0	ADAPTACION Y REMODELACION DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA SUBAGENCIA FISCAL DEL PARQUE INDUSTRIAL	ED-321	HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	PERSONA	100.00	0.00	0.00	0.00	1	115000	100.00
				399,172.01	399,172.01									
05111505E6100600261219A0	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE SEGURIDAD EN EL MODULO FISCAL	ED-322	HERMOSILLO	HERMOSILLO	MIGUEL ALEMAN	OBRA	PERSONA	100.00	0.00	0.00	0.00	1	30869	100.00
				63,620.76	63,620.76									
05111505E6100600261219A0	ADECUACION Y ACONDICIONAMIENTO DE AREAS INTERIORES Y EXTERIORES DEL LOCAL DE LA AGENCIA FISCAL	ED-351	CABORCA	CABORCA	HEROICA CABORCA	OBRA	PERSONA	100.00	0.00	0.00	0.00	1	81309	100.00
				279,098.09	279,098.09									
05111505E6100600261219A0	ADECUACION Y ACONDICIONAMIENTO DE AREAS INTERIORES Y EXTERIORES DEL LOCAL DE LA AGENCIA FISCAL	ED-820	MAGDALENA	MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO	OBRA	PERSONA	100.00	0.00	0.00	0.00	1	29707	100.00
				101,253.74	101,253.74									
05111505E6100600261219A0	ADECUACION Y ACONDICIONAMIENTO DE AREAS INTERIORES DEL LOCAL DE LA SUBESTACION FISCAL	ED-821	EMPALME	EMPALME	EMPALME	OBRA	PERSONA	100.00	0.00	0.00	0.00	1	54131	100.00
				13,461.42	13,461.42									
05111505E6100600261219A0	ADAPTACION Y EQUIPAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPARA EL REGISTRO PUBLICO DE VEHICULOS (REPUVE), CAJEME	ED-908	CAJEME	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	OBRA	PERSONA	100.00	0.00	0.00	0.00	1	409310	100.00
				1,291,970.82	1,291,970.82									
05111505E6100600262219A0	ADAPTACION Y EQUIPAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA SUBAGENCIA FISCAL DEL CUM	ED-266	HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	PERSONA	100.00	0.00	0.00	0.00	1	200000	100.00
				216,839.83	216,839.83									
05111505E6100600461219A0	EQUIPAMIENTO CON CAMARAS DE VIGILANCIA EN MODULO FISCAL LUIS B. SANCHEZ SLRC	ED-050	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	LUIS B SANCHEZ	OBRA	PERSONA	100.00	0.00	0.00	0.00	1	5080	100.00
				77,053.58	77,053.58									





SECRETARIA DE HACIENDA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %					
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros								

[5K] EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS

05111505E6100600461219A0	EQUIPAMIENTO CON CAMARAS DE VIGILANCIA EN SUB AGENCIA FISCAL VERACRUZ, HERMOSILLO	ED-054	HERMOSILLO	HERMOSILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1	PERSONA	212000	100.00
					45,411.83	45,411.83	0.00	0.00					
05111505E6100600461219A0	EQUIPAMIENTO CON CAMARAS DE VIGILANCIA EN AGENCIA FISCAL HUATABAMPO	ED-056	HUATABAMPO	HUATABAMPO	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1	PERSONA	76296	100.00
					54,708.50	54,708.50	0.00	0.00					
05111505E6100600461219A0	ADAPTACION Y REMODELACION DEL INMUEBLE QUE OCUPA EL MODULO FISCAL, GOLFO DE SANTA CLARA, SLRC	ED-103	SAN LUIS RIO COLORADO	GOLFO DE SANTA CLARA	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1	PERSONA	2777	100.00
					81,174.54	81,174.54	0.00	0.00					
05111505E6100600462219A0	REPARACION, ADECUACION Y ACONDICIONAMIENTO DE AREAS INTERIORES Y EXTERIORES DEL LOCAL DE LA AGENCIA FISCAL	ED-267	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1	PERSONA	2777	100.00
					299,686.43	299,686.43	0.00	0.00					
05111505E6190100161201A0	CONSTRUCCION PARA EL AREA DE CAJEROS SONOMATICOS EN LA ZONA CENTRO	ED-1078	VARIOS	VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	3	PERSONA	303797	30.00
					483,620.18	483,620.18	0.00	0.00					
05111505E6190100161201A0	CONSTRUCCION PARA EL AREA DE CAJEROS SONOMATICOS EN LA ZONA NORTE	ED-1079	VARIOS	VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	4	PERSONA	173530	50.00
					438,313.40	438,313.40	0.00	0.00					
05111505E6190100161201A0	CONSTRUCCION PARA EL AREA DE CAJEROS SONOMATICOS EN LA ZONA SUR	ED-1080	VARIOS	VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	2	PERSONA	212120	20.00
					455,824.81	455,824.81	0.00	0.00					
05121505E6100600261219A0	ADAPTACION Y REMODELACION DE INMUEBLE QUE OCUPA LA DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA FISCAL	ED-323	NOGALES	HEROICA NOGALES	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1	PERSONA	212533	100.00
					674,226.37	674,226.37	0.00	0.00					
05121505E6100600261219A0	ADECUACION Y ACONDICIONAMIENTO EN LOCAL QUE OCUPA EL AREA DE FISCALIZACION EN PUERTO PEÑASCO	ED-057	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1	PERSONA	31157	100.00
					647,735.37	647,735.37	0.00	0.00					
05121505E6100600461219A0	EQUIPAMIENTO CON SISTEMA CONTRA INCENDIOS EN LA DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA FISCAL EN HERMOSILLO	ED-058	HERMOSILLO	HERMOSILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1	PERSONA	545928	100.00
					89,596.81	89,596.81	0.00	0.00					
05121505E6100600461219A0	EQUIPAMIENTO DE OFICINA DE AUDITORIA FISCAL EN PUERTO PEÑASCO	ED-059	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1	PERSONA	31157	100.00
					80,719.41	80,719.41	0.00	0.00					





SECRETARIA DE HACIENDA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad			Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros								
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros								

[5K] EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS

05131505E6100600261219A0	ADAPTACION Y REMODELACION DE INMUEBLE QUE OCUPA LA DIRECCION GENERAL DE BEBIDAS ALCOHOLICAS	ED-324	CANANEA	CANANEA	OBRA	PERSONA	100.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	1
			487,133.44	487,133.44	0.00	0.00	31560
05131505E6100600461219A0	EQUIPAMIENTO DE OFICINAS DE BEBIDAS ALCOHOLICAS	ED-904	CANANEA	CANANEA	OBRA	PERSONA	100.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	1
			38,632.00	38,632.00	0.00	0.00	32936
05131505E6100600461219A0	ACONDICIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE AREAS INTERIORES DEL LOCAL DE LA DIRECCION GENERAL DE BEBIDAS ALCOHOLICAS EN PUERTO PEÑASCO	ED-060	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	OBRA	PERSONA	100.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	1
			506,220.67	506,220.67	0.00	0.00	1200
05151505E6100600261219A0	ADECUACION Y REMODELACION DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA TESORERIA DE HERMOSILLO	ED-061	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	PERSONA	100.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	1
			403,737.73	403,737.73	0.00	0.00	545928
05151505E6100600461219A0	ADAPTACION Y ACONDICIONAMIENTO EN LOCAL QUE OCUPA LA TESORERIA DE HERMOSILLO	ED-062	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	PERSONA	100.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	1
			59,319.95	59,319.95	0.00	0.00	545928
05201505E6100600261219A0	CONSTRUCCION DE ANDEN DE INSPECCION DE CARGA DE TRAILERS EN RECINTO FISCAL EN CARBO	ED-064	CARBO	CARBO	OBRA	PERSONA	100.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	1
			1,611,542.50	1,611,542.50	0.00	0.00	300000
05201505E6100600261219A0	CONSTRUCCION DE ANDEN DE INSPECCION DE CARGA DE TRAILERS EN RECINTO FISCAL EN EMPALME	ED-065	EMPALME	EMPALME	OBRA	PERSONA	100.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	1
			1,611,542.50	1,611,542.50	0.00	0.00	300000
05201505E6100600261219A0	REHABILITACION, ADECUACION Y ACONDICIONAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA COMO RECINTO FISCAL DEL CEVCE EN EL KILOMETRO 20 CARRETERA MEXICO	ED-136	NOGALES	KILOMETRO VEINTIUNO	OBRA	PERSONA	100.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	1
			1,276,633.81	1,276,633.81	0.00	0.00	800000
05211505E6100600261219A0	ADAPTACION Y REMODELACION DE INMUEBLE QUE OCUPA LA OFICINA DEL ICRESON	ED-325	CABORCA	HEROICA CABORCA	OBRA	PERSONA	100.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	1
			842,882.46	842,882.46	0.00	0.00	81309
05211505E6100600261219A0	ADAPTACION Y REMODELACION DEL ARCHIVO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA OFICINA DEL ICRESON	ED-326	CABORCA	HEROICA CABORCA	OBRA	PERSONA	100.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	1
			547,561.76	547,561.76	0.00	0.00	81309
05211505E6100600261219A0	ADAPTACION Y REMODELACION DE INMUEBLE QUE OCUPA LA OFICINA DEL ICRESON	ED-327	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	OBRA	PERSONA	100.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	1
			672,419.62	672,419.62	0.00	0.00	57342





SECRETARIA DE HACIENDA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %					
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros								

[5K] EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS

05211505E6100600461219A0	EQUIPAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL ICRESON											
ED-903	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO			OBRA	PERSONA	100.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	57342						
	292,227.86	292,227.86	0.00	0.00								
05211505E6100600461219A0	EQUIPAMIENTO DEL LOCAL DEL ICRESON EN CABORCA											
ED-909	CABORCA	HEROICA CABORCA			OBRA	PERSONA	100.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	81309						
	86,333.95	86,333.95	0.00	0.00								
05321502E6100600261219A0	MODERNIZACION Y REHABILITACION DEL GRUPO DE ELEVADORES UBICADOS EN EL EDIFICIO FEDERAL DEL CENTRO DE GOBIERNO II ETAPA, HERMOSILLO											
ED-030	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	PERSONA	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	12000						
	6,917,494.90	6,917,494.90	0.00	0.00								
	0.00	0.00	0.00	0.00	Total Modalidad							
	30,057,330.11	30,057,330.11	0.00	0.00								0 47 Obras

[SS] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS

05301505E6100600162207A7	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE UN NUEVO CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL DEL GOBIERNO DEL ESTADO											
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			PROYECTO	LOCALIDAD	0.00					
	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	1	1						
	0.00	0.00	0.00	0.00								
	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	Total Modalidad							
	0.00	0.00	0.00	0.00								1 0 Obras
	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	Total Dependencia							
	30,057,330.11	30,057,330.11	0.00	0.00								1 47 Obras





Secretaría de Desarrollo Social



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad			Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros								
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros								

[5J] INFRAESTRUCTURA SOCIAL

07092601E1250100662415A7	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA Y ELECTRICA									PROGRAMA	ESTADO	0.00
	VARIOS		VARIAS							1	1	
	10,500,000.00	10,500,000.00	0.00	0.00								
	0.00	0.00	0.00	0.00								
07092601E1250101161113A7	GENERACION DE EMPLEO TEMPORAL									PROGRAMA	ESTADO	0.00
	VARIOS		VARIAS							1	1	
	8,500,000.00	8,500,000.00	0.00	0.00								
	0.00	0.00	0.00	0.00								
07092601E1250101161221A7	INSTRUMENTAR EL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES									PROGRAMA	ESTADO	0.00
	VARIOS		VARIAS							1	1	
	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	0.00								
	0.00	0.00	0.00	0.00								
07092601E1250101162415A7	INSTRUMENTAR EL PROGRAMA DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS									PROGRAMA	ESTADO	0.00
	VARIOS		VARIAS							1	1	
	4,300,000.00	4,300,000.00	0.00	0.00								
	0.00	0.00	0.00	0.00								
	25,500,000.00	25,500,000.00	0.00	0.00						Total Modalidad		4
	0.00	0.00	0.00	0.00								0

[CW] CANALIZACION RECURSOS FISCALES PARA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

07112601E1250100771101A0	PROGRAMA CRESER CON AUTOEMPLEO									PROGRAMA	PERSONAS	0.00
	ED-031 VARIOS		VARIAS							1	695	
	0.00	0.00	0.00	0.00								
	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00								
07112601E1250100771101A7	OTORGAMIENTO DE CREDITOS SOCIALES A PROYECTOS PRODUCTIVOS									PROGRAMA	ESTADO	0.00
	VARIOS		VARIAS							1	1	
	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00								
	0.00	0.00	0.00	0.00								
	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00						Total Modalidad		1
	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00								1

[SC] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES

07092201E1570200161302A0	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ARIBABI, HUACHINERA									METRO LINEAL	PERSONA	100.00
	ED-1036 HUACHINERA		ARIBABI							1985	500	
	0.00	0.00	0.00	0.00								
	420,000.00	420,000.00	0.00	0.00								
07092601E1570200261301A0	REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO EN POZO CUATRO PARA AGUA POTABLE									SISTEMA	PERSONA	100.00
	ED-1085 HERMOSILLO		MIGUEL ALEMAN							1	30869	
	0.00	0.00	0.00	0.00								
	928,002.75	928,002.75	0.00	0.00								
07092601E1570200261301A0	REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO PARA AGUA POTABLE									SISTEMA	PERSONA	100.00
	ED-1086 HERMOSILLO		PLAN DE AYALA							1	421	
	0.00	0.00	0.00	0.00								
	186,603.15	186,603.15	0.00	0.00								





SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad			Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros								
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros								

[SC] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES

07092601E1570200261301A0	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	ED-1087	HERMOSILLO	TRIUNFO, EL				POZO		PERSONA	100.00
			0.00	0.00	0.00	0.00		1		600	
	1,228,014.05		1,228,014.05		0.00	0.00					
	0.00		0.00		0.00	0.00		Total Modalidad			0
	2,762,619.95		2,762,619.95		0.00	0.00					4

[SD] ALCANTARILLADO DE ZONAS RURALES

07092201E1570300161409A0	AMPLIACION DE RED DE ATARJEAS EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA EL GALLO	ED-1214	FRONTERAS	ESQUEDA				SISTEMA		PERSONA	50.00
			0.00	0.00	0.00	0.00		1		392	
	334,710.00		334,710.00		0.00	0.00					
07092601E1250100662415A0	CONSTRUCCION DE COLECTOR PRINCIPAL DE ALCANTARILLADO EN PITIQUITO	ED-1073	PITIQUITO	PITIQUITO				METRO LINEAL		PERSONA	100.00
			0.00	0.00	0.00	0.00		820		5410	
	837,813.00		837,813.00		0.00	0.00					
	0.00		0.00		0.00	0.00		Total Modalidad			0
	1,172,523.00		1,172,523.00		0.00	0.00					2

[SE] URBANIZACION

07092201E1590200161411A0	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE BACABACHI	ED-1236	NAVOJOA	BACABACHI				LUMINARIA		PERSONA	100.00
			0.00	0.00	0.00	0.00		50		1267	
	94,526.00		94,526.00		0.00	0.00					
07092201E1590200161411A0	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE CHIRAJOBAMPO	ED-1237	NAVOJOA	CHIRAJOBAMPO				LUMINARIA		PERSONA	100.00
			0.00	0.00	0.00	0.00		34		822	
	64,277.00		64,277.00		0.00	0.00					
07092201E1590200161411A0	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SANEAL	ED-1238	NAVOJOA	SANEAL, EL				LUMINARIA		PERSONA	100.00
			0.00	0.00	0.00	0.00		40		1103	
	856,975.43		856,975.43		0.00	0.00					
	0.00		0.00		0.00	0.00		Total Modalidad			0
	1,015,778.43		1,015,778.43		0.00	0.00					3

[SF] PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES

07092201E1560500161420A0	PAVIMENTACION DE CALLE HIDALGO ENTRE MONICO VALENZUELA Y DREN	ED-1239	HUATABAMPO	HUATABAMPO				METRO CUADRADO		PERSONA	100.00
			0.00	0.00	0.00	0.00		1475		720	
	710,499.99		710,499.99		0.00	0.00					
07092201E1560500161422A0	PAVIMENTACION CALLE H ENTRE GAXIOLA Y CALLE 26, COL. SAN JOSE DE LAS MINITAS, HERMOSILLO	ED-011	HERMOSILLO	HERMOSILLO				METROS CUADRADOS		PERSONAS	100.00
			0.00	0.00	0.00	0.00		11814		23728	
	2,078,325.00		2,078,325.00		0.00	0.00					





SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad	Autorizado:		Ejercido:		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
								Total	Estatal	Federal	Otros			
								Total	Estatal	Federal	Otros			

[SF] PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES

07092201E1560500161422A0	PAVIMENTACION CALLE I ENTRE DALIA Y CALLE H, COL. SAN JOSE DE LAS MINITAS, HERMOSILLO	ED-012	HERMOSILLO	HERMOSILLO				0.00	0.00	0.00	0.00	METROS CUADRADOS	PERSONAS	100.00
								1,744,871.00	1,744,871.00	0.00	0.00	7580	15260	
07092201E1560500161422A0	PAVIMENTACION CALLE DALIA ENTRE CALLE I Y REYNOS, COLONIA LOS OLIVOS EN HERMOSILLO	ED-013	HERMOSILLO	HERMOSILLO				0.00	0.00	0.00	0.00	METROS CUADRADOS	PERSONAS	100.00
								376,419.00	376,419.00	0.00	0.00	1501	3102	
07092201E1560500161422A0	PAVIMENTACION CALLE TRECEAVA ENTRE PITAHAYA MADURA Y TEPEHUAJES, COL. PALO VERDE EN HERMOSILLO	ED-014	HERMOSILLO	HERMOSILLO				0.00	0.00	0.00	0.00	METROS CUADRADOS	PERSONAS	100.00
								715,053.00	715,053.00	0.00	0.00	1870	3840	
07092201E1560500161422A0	PAVIMENTACION CALLE TUNA COLORADA ENTRE CALLE 12 Y OCTAVA, COL. PALO VERDE EN HERMOSILLO	ED-015	HERMOSILLO	HERMOSILLO				0.00	0.00	0.00	0.00	METROS CUADRADOS	PERSONAS	100.00
								678,738.00	678,738.00	0.00	0.00	1771	3642	
								0.00	0.00	0.00	0.00			
								6,303,905.99	6,303,905.99	0.00	0.00	Total Modalidad		0 6 Obras

[SG] ELECTRIFICACION

07092201E1590100361410A0	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN COLONIA NUEVO SONORA	ED-1242	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA				0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	PERSONA	100.00
								154,435.00	154,435.00	0.00	0.00	1	300	
07092201E1590100461411A0	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EJIDO LAS PLACITAS	ED-1243	HERMOSILLO	PLACITAS, LAS. (LAS PLACITAS DE ABAJO)				0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	PERSONA	100.00
								111,950.00	111,950.00	0.00	0.00	0.195	60	
07092701E4590200161410A0	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN COLONIA EL BALCON	ED-1215	FRONTERAS	FRONTERAS				0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	PERSONA	0.00
								54,960.00	54,960.00	0.00	0.00	1	40	
07092701E4590200161410A0	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN COLONIA SANTA FE	ED-1216	FRONTERAS	ESQUEDA				0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	PERSONA	0.00
								298,077.00	298,077.00	0.00	0.00	1	160	
07092701E4590200161410A0	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN COLONIA EL ATERRISAJE	ED-1217	FRONTERAS	ESQUEDA				0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	PERSONA	0.00
								226,421.00	226,421.00	0.00	0.00	1	120	
07092701E4590200161410A0	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN TURICACHI	ED-1218	FRONTERAS	TURICACHI				0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	PERSONA	0.00
								85,832.00	85,832.00	0.00	0.00	1	80	
								0.00	0.00	0.00	0.00			
								931,675.00	931,675.00	0.00	0.00	Total Modalidad		0 6 Obras





SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad			Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros								
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros								

[SH] VIVIENDA DIGNA

07092201E1250600261102A0	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO	ED-1260	HERMOSILLO	VARIAS	PROGRAMA	PERSONA	0.00	0.00	0.00	0.00	1	2055	0.00
							0.00	0.00	0.00	0.00			
							2,934,539.90	2,934,539.90	0.00	0.00			
07092201E1250600261105A0	CONSTRUCCION O REPARACION DE 235 TECHOS EN VARIAS VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO	ED-1244	HERMOSILLO	VARIAS	VIVIENDA	PERSONA	0.00	0.00	0.00	0.00	235	1175	100.00
							0.00	0.00	0.00	0.00			
							1,437,989.06	1,437,989.06	0.00	0.00			
07092601E1250100661105A0	CONSTRUCCION DE TECHOS CRESER EN EMPALME	ED-251	EMPALME	VARIAS	VIVIENDA	PERSONA	0.00	0.00	0.00	0.00	77	400	77.00
							0.00	0.00	0.00	0.00			
							1,249,469.53	1,249,469.53	0.00	0.00			
07092601E1250100661105A0	CONSTRUCCION DE TECHOS CRESER EN GUAYMAS	ED-252	GUAYMAS	VARIAS	VIVIENDA	PERSONA	0.00	0.00	0.00	0.00	77	400	77.00
							0.00	0.00	0.00	0.00			
							1,253,939.33	1,253,939.33	0.00	0.00			
07092601E1250100661105A0	CONSTRUCCION DE TECHOS CRESER EN HERMOSILLO	ED-253	HERMOSILLO	VARIAS	VIVIENDA	PERSONA	0.00	0.00	0.00	0.00	82	432	76.00
							0.00	0.00	0.00	0.00			
							1,352,995.58	1,352,995.58	0.00	0.00			
07092601E1250100661105A0	CONSTRUCCION DE TECHOS CRESER EN NOGALES	ED-254	NOGALES	VARIAS	VIVIENDA	PERSONA	0.00	0.00	0.00	0.00	66	400	66.00
							0.00	0.00	0.00	0.00			
							1,254,104.38	1,254,104.38	0.00	0.00			
07092601E1250100661105A0	CONSTRUCCION DE TECHOS CRESER EN LA ZONA CENTRO DE NAVOJOA	ED-301	NAVOJOA	VARIAS	VIVIENDA	PERSONA	0.00	0.00	0.00	0.00	90	625	72.00
							0.00	0.00	0.00	0.00			
							1,563,112.67	1,563,112.67	0.00	0.00			
07092601E1250100661105A0	CONSTRUCCION DE TECHOS CRESER EN LA ZONA RURAL NORTE DE NAVOJOA	ED-302	NAVOJOA	VARIAS	VIVIENDA	PERSONA	0.00	0.00	0.00	0.00	90	625	72.00
							0.00	0.00	0.00	0.00			
							1,564,732.15	1,564,732.15	0.00	0.00			
07092601E1250100661105A0	CONSTRUCCION DE TECHOS CRESER EN LA ZONA RURAL OESTE DE NAVOJOA	ED-303	NAVOJOA	VARIAS	VIVIENDA	PERSONA	0.00	0.00	0.00	0.00	96	625	77.00
							0.00	0.00	0.00	0.00			
							1,564,032.52	1,564,032.52	0.00	0.00			
07092601E1250100661105A0	CONSTRUCCION DE TECHOS CRESER EN LA ZONA RURAL BACABACHI - MASIACA	ED-304	NAVOJOA	VARIAS	VIVIENDA	PERSONA	0.00	0.00	0.00	0.00	88	625	70.00
							0.00	0.00	0.00	0.00			
							1,564,837.07	1,564,837.07	0.00	0.00			
07092601E1250100661105A7	CONSTRUCCION O RECONSTRUCCION DE TECHO DIGNO		VARIOS	VARIAS	PROGRAMA	ESTADO	13,953,125.00	13,953,125.00	0.00	0.00	1	1	0.00
							0.00	0.00	0.00	0.00			
							0.00	0.00	0.00	0.00			





SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad	Autorizado:		Ejercido:		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	
								Total	Estatal	Federal	Otros				Total

[SH] VIVIENDA DIGNA

07092601E1250100761105A0	CONSTRUCCION DE TECHOS CRESER EN CD. OBREGON, ZONA URBANA	ED-733	CAJEME				CIUDAD OBREGON (CAJEME)	0.00	0.00	0.00	0.00	VIVIENDA	PERSONA	76.00
								996,164.09	996,164.09	0.00	0.00	61	320	
07092601E1250100761105A0	CONSTRUCCION DE TECHOS CRESER EN EL MUNICIPIO DE CAJEME, ZONA RURAL	ED-734	CAJEME				VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	VIVIENDA	PERSONA	78.00
								1,502,652.76	1,502,652.76	0.00	0.00	83	480	
07092601E1250101161113A0	REHABILITACION DE 13 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE BACERAC	NC1-530	BACERAC				BACERAC	0.00	0.00	0.00	0.00	VIVIENDA	PERSONA	100.00
								54,875.00	54,875.00	0.00	0.00	13	52	
07092601E1250101161113A0	REHABILITACION DE 15 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE SAHUARAL	NC1-531	ETCHOJOA				SAHUARAL	0.00	0.00	0.00	0.00	VIVIENDA	PERSONA	100.00
								54,875.00	54,875.00	0.00	0.00	15	75	
07092601E1250101161113A0	REHABILITACION DE 52 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE TEPAHUI	NC1-532	QUIRIEGO				TEPAHUI	0.00	0.00	0.00	0.00	VIVIENDA	PERSONA	100.00
								145,616.00	145,616.00	0.00	0.00	52	208	
07092601E1250101161113A0	REHABILITACION DE 15 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE GOJAQUIA	NC1-533	QUIRIEGO				GOJAQUIA	0.00	0.00	0.00	0.00	VIVIENDA	PERSONA	100.00
								38,250.00	38,250.00	0.00	0.00	15	64	
07092601E1250101161113A0	REHABILITACION DE 9 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE CEBRUNOBAMPO	NC1-534	QUIRIEGO				VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	VIVIENDA	PERSONA	100.00
								37,378.00	37,378.00	0.00	0.00	9	45	
07092601E1250101161113A0	REHABILITACION DE 13 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE EL SAUZ	NC1-535	ROSARIO				SAUZ, EL	0.00	0.00	0.00	0.00	VIVIENDA	PERSONA	100.00
								54,875.00	54,875.00	0.00	0.00	13	65	
07092601E1250101161113A0	REHABILITACION DE 12 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO RIO MUERTO	NC1-536	SAN IGNACIO RIO MUERTO				SAN IGNACIO RIO MUERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	VIVIENDA	PERSONA	100.00
								35,661.00	35,661.00	0.00	0.00	12	60	
07092601E1250101161113A0	REHABILITACION DE 2 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO	NC1-537	SAN IGNACIO RIO MUERTO				SAN FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	VIVIENDA	PERSONA	100.00
								7,132.00	7,132.00	0.00	0.00	2	10	
07092601E1250101161113A0	REHABILITACION DE 2 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE BAHIA DE LOBOS	NC1-538	SAN IGNACIO RIO MUERTO				BAHIA DE LOBOS	0.00	0.00	0.00	0.00	VIVIENDA	PERSONA	100.00
								8,156.00	8,156.00	0.00	0.00	2	10	





SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %					
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros								

[SH] VIVIENDA DIGNA

07092601E1250101161113A0	REHABILITACION DE 1 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE POLVORON											
NC1-539	SAN IGNACIO RIO MUERTO											
		0.00	0.00	0.00								
		3,925.00	3,925.00	0.00								
					VIVIENDA	PERSONA	100.00					
					1	5						
07092601E1250101161113A0	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE PESQUEIRA											
NC1-540	SAN MIGUEL DE HORCASITAS											
		0.00	0.00	0.00								
		221,244.00	221,244.00	0.00								
					VIVIENDA	PERSONA	100.00					
					90	450						
07092601E1250101161113A0	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE YECORA											
NC1-541	YECORA											
		0.00	0.00	0.00								
		54,875.00	54,875.00	0.00								
					VIVIENDA	PERSONA	100.00					
					25	130						
07092601E1250101161113A0	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LA ZONA URBANA DE NAVOJOA											
NC1-542	NAVOJOA											
		0.00	0.00	0.00								
		977,804.00	977,804.00	0.00								
					VIVIENDA	PERSONA	100.00					
					465	2325						
07092601E1250101161113A0	REHABILITACION DE 14 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE EL VERANITO, ALAMOS											
NC1-735	ALAMOS											
		0.00	0.00	0.00								
		41,267.00	41,267.00	0.00								
					VIVIENDA	PERSONA	100.00					
					14	63						
07092601E1250101161113A0	REHABILITACION DE 24 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE ALAMOS											
NC1-736	ALAMOS											
		0.00	0.00	0.00								
		46,267.00	46,267.00	0.00								
					VIVIENDA	PERSONA	100.00					
					24	108						
07092601E1250101161113A0	REHABILITACION DE 29 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE ALAMOS											
NC1-737	ALAMOS											
		0.00	0.00	0.00								
		83,586.00	83,586.00	0.00								
					VIVIENDA	PERSONA	100.00					
					29	129						
07092601E1250101161113A0	REHABILITACION DE 8 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE CUCURPE											
NC1-738	CUCURPE											
		0.00	0.00	0.00								
		33,600.00	33,600.00	0.00								
					VIVIENDA	PERSONA	100.00					
					8	64						
07092601E1250101161113A0	REHABILITACION DE 2 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE LA BRISCA											
NC1-739	CUCURPE											
		0.00	0.00	0.00								
		8,400.00	8,400.00	0.00								
					VIVIENDA	PERSONA	100.00					
					2	10						
07092601E1250101161113A0	REHABILITACION DE 3 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE LA CALERA (DIVISADERO)											
NC1-740	CUCURPE											
		0.00	0.00	0.00								
		12,600.00	12,600.00	0.00								
					VIVIENDA	PERSONA	100.00					
					3	15						
07092601E1250101161113A0	REHABILITACION DE 2 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE SEIS DE ENERO											
NC1-741	CUCURPE											
		0.00	0.00	0.00								
		8,400.00	8,400.00	0.00								
					VIVIENDA	PERSONA	100.00					
					2	10						





SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad	Autorizado:		Ejercido:		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	
								Total	Estatal	Federal	Otros				Total

[SH] VIVIENDA DIGNA

07092601E1250101161113A0	REHABILITACION DE 2 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE EL PINTOR	NC1-742	CUCURPE				PINTOR, EL	0.00	0.00	0.00	0.00	VIVIENDA	PERSONA	100.00
				8,400.00	8,400.00							2	10	
07092601E1250101161113A0	REHABILITACION DE 1 VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE EL CARRIZAL	NC1-743	CUCURPE				CARRIZAL, EL	0.00	0.00	0.00	0.00	VIVIENDA	PERSONA	100.00
				4,200.00	4,200.00							1	5	
07092601E1250101161113A0	REHABILITACION DE 1 VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE SAN JAVIER	NC1-744	CUCURPE				VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	VIVIENDA	PERSONA	100.00
				4,200.00	4,200.00							1	5	
07092601E1250101161113A0	REHABILITACION DE 25 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE ONAVAS	NC1-745	ONAVAS				ONAVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	VIVIENDA	PERSONA	100.00
				105,000.00	105,000.00							25	125	
07092601E1250101161113A0	REHABILITACION DE 10 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE BACANORA	NC1-746	BACANORA				BACANORA	0.00	0.00	0.00	0.00	VIVIENDA	PERSONA	100.00
				42,000.00	42,000.00							10	50	
07092601E1250101161113A0	CONSTRUCCION DE TECHO EN 4 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE CUCURPE	NC1-748	CUCURPE				CUCURPE	0.00	0.00	0.00	0.00	VIVIENDA	PERSONA	100.00
				16,800.00	16,800.00							4	20	
07092601E1250101161113A0	CONSTRUCCION DE TECHO EN 2 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE LA CALERA (DIVISADERO)	NC1-749	CUCURPE				CALERA, LA (DIVISADERO)	0.00	0.00	0.00	0.00	VIVIENDA	PERSONA	100.00
				8,400.00	8,400.00							2	10	
07092601E1250101161113A0	CONSTRUCCION DE TECHO EN 10 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE BACANORA	NC1-750	BACANORA				BACANORA	0.00	0.00	0.00	0.00	VIVIENDA	PERSONA	100.00
				42,000.00	42,000.00							10	50	
07092601E1250101161113A0	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN 10 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE BACANORA	NC1-751	BACANORA				BACANORA	0.00	0.00	0.00	0.00	VIVIENDA	PERSONA	100.00
				21,000.00	21,000.00							10	50	
07092601E1250101161113A0	REHABILITACION DE 13 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE SAHUARAL	NC1-894	ETCHOJOA				SAHUARAL	0.00	0.00	0.00	0.00	VIVIENDA	PERSONA	100.00
				50,125.00	50,125.00							13	65	
07092601E1250101161113A0	REHABILITACION DE 15 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO RIO MUERTO	NC1-895	SAN IGNACIO RIO MUERTO				SAN IGNACIO RIO MUERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	VIVIENDA	PERSONA	100.00
				50,125.00	50,125.00							15	75	





SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad	Autorizado:		Ejercido:		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	
								Total	Estatal	Federal	Otros				Total

[SH] VIVIENDA DIGNA

07092601E1250101161113A0	REHABILITACION DE 20 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE BACERAC	NC1-896	BACERAC				BACERAC	0.00	0.00	0.00	0.00	VIVIENDA	PERSONA	100.00
				50,125.00	50,125.00	0.00						20	100	
07092601E1250101161113A0	REHABILITACION DE 17 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE MEXIQUILLO	NC1-897	ALAMOS				MEXIQUILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	VIVIENDA	PERSONA	100.00
				50,125.00	50,125.00	0.00						17	67	
07092601E1250101161113A0	REHABILITACION DE 12 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD EL SAUZ	NC1-898	ROSARIO				SAUZ, EL	0.00	0.00	0.00	0.00	VIVIENDA	PERSONA	100.00
				50,125.00	50,125.00	0.00						12	60	
07092601E1250101161113A0	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE YECORA	NC1-899	YECORA				YECORA	0.00	0.00	0.00	0.00	VIVIENDA	PERSONA	100.00
				50,125.00	50,125.00	0.00						22	88	
07092601E1250101161113L7	REHABILITACION DE 13 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE BACERAC	NC1-530	BACERAC				BACERAC	0.00	0.00	0.00	0.00	VIVIENDA	PERSONA	100.00
				52,263.00	52,263.00	0.00						13	52	
07092601E1250101161113L7	REHABILITACION DE 15 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE SAHUARAL	NC1-531	ETCHOJOA				SAHUARAL	0.00	0.00	0.00	0.00	VIVIENDA	PERSONA	100.00
				52,263.00	52,263.00	0.00						15	75	
07092601E1250101161113L7	REHABILITACION DE 52 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE TEPAHUI	NC1-532	QUIRIEGO				TEPAHUI	0.00	0.00	0.00	0.00	VIVIENDFA	PERSONA	100.00
				138,682.00	138,682.00	0.00						52	208	
07092601E1250101161113L7	REHABILITACION DE 15 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE GOJAQUIA	NC1-533	QUIRIEGO				GOJAQUIA	0.00	0.00	0.00	0.00	VIVIENDA	PERSONA	100.00
				36,429.00	36,429.00	0.00						15	64	
07092601E1250101161113L7	REHABILITACION DE 9 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE CEBRUNOBAMPO	NC1-534	QUIRIEGO				VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	VIVIENDA	PERSONA	100.00
				35,598.00	35,598.00	0.00						9	45	
07092601E1250101161113L7	REHABILITACION DE 13 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE EL SAUZ	NC1-535	ROSARIO				SAUZ, EL	0.00	0.00	0.00	0.00	VIVIENDA	PERSONA	100.00
				52,263.00	52,263.00	0.00						13	65	
07092601E1250101161113L7	REHABILITACION DE 12 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO RIO MUERTO	NC1-536	SAN IGNACIO RIO MUERTO				SAN IGNACIO RIO MUERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	VIVIENDA	PERSONA	100.00
				33,964.00	33,964.00	0.00						12	60	





SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad	Autorizado:		Ejercido:		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	
								Total	Estatal	Federal	Otros				Total

[SH] VIVIENDA DIGNA

07092601E1250101161113L7	REHABILITACION DE 2 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO	NC1-537	SAN IGNACIO RIO MUERTO	SAN FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	VIVIENDA	PERSONA	100.00
					6,793.00	6,793.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2	10	
07092601E1250101161113L7	REHABILITACION DE 2 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE BAHIA DE LOBOS	NC1-538	SAN IGNACIO RIO MUERTO	BAHIA DE LOBOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	VIVIENDA	PERSONA	100.00
					7,768.00	7,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2	10	
07092601E1250101161113L7	REHABILITACION DE 1 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE POLVORON	NC1-539	SAN IGNACIO RIO MUERTO	POLVORON, EL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	VIVIENDA	PERSONA	100.00
					3,738.00	3,738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	5	
07092601E1250101161113L7	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE PESQUEIRA	NC1-540	SAN MIGUEL DE HORCASITAS	PESQUEIRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	VIVIENDA	PERSONA	100.00
					210,709.00	210,709.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90	450	
07092601E1250101161113L7	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE YECORA	NC1-541	YECORA	YECORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	VIVIENDA	PERSONA	100.00
					52,263.00	52,263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25	130	
07092601E1250101161113L7	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LA ZONA URBANA DE NAVOJOA	NC1-542	NAVOJOA	NAVOJOA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	VIVIENDA	PERSONA	100.00
					931,242.00	931,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465	2325	
07092601E1250101161113L7	REHABILITACION DE 14 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE EL VERANITO, ALAMOS	NC1-735	ALAMOS	VERANITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	VIVIENDA	PERSONA	100.00
					39,302.00	39,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14	63	
07092601E1250101161113L7	REHABILITACION DE 24 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE ALAMOS	NC1-736	ALAMOS	MINAS NUEVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	VIVIENDA	PERSONA	100.00
					44,065.00	44,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24	108	
07092601E1250101161113L7	REHABILITACION DE 29 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE ALAMOS	NC1-737	ALAMOS	ALAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	VIVIENDA	PERSONA	100.00
					79,606.00	79,606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29	129	
07092601E1250101161113L7	REHABILITACION DE 8 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE CUCURPE	NC1-738	CUCURPE	CUCURPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	VIVIENDA	PERSONA	100.00
					32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8	64	
07092601E1250101161113L7	REHABILITACION DE 2 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE LA BRISCA	NC1-739	CUCURPE	BRISCA, LA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	VIVIENDA	PERSONA	100.00
					8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2	10	





SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad	Autorizado:		Ejercido:		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	
								Total	Estatal	Federal	Otros				Total

[SH] VIVIENDA DIGNA

07092601E1250101161113L7	REHABILITACION DE 3 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE LA CALERA (DIVISADERO)	NC1-740	CUCURPE				CALERA, LA (DIVISADERO)	0.00	0.00	0.00	0.00	VIVIENDA	PERSONA	100.00
				12,000.00	12,000.00							3	15	
07092601E1250101161113L7	REHABILITACION DE 2 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE SEIS DE ENERO	NC1-741	CUCURPE				EJIDO 6 DE ENERO	0.00	0.00	0.00	0.00	VIVIENDA	PERSONA	100.00
				8,000.00	8,000.00							2	10	
07092601E1250101161113L7	REHABILITACION DE 2 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE EL PINTOR	NC1-742	CUCURPE				PINTOR, EL	0.00	0.00	0.00	0.00	VIVIENDA	PERSONA	100.00
				8,000.00	8,000.00							2	10	
07092601E1250101161113L7	REHABILITACION DE 1 VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE EL CARRIZAL	NC1-743	CUCURPE				CARRIZAL, EL	0.00	0.00	0.00	0.00	VIVIENDA	PERSONA	100.00
				4,000.00	4,000.00							1	5	
07092601E1250101161113L7	REHABILITACION DE 1 VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE SAN JAVIER	NC1-744	CUCURPE				VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	VIVIENDA	PERSONA	100.00
				4,000.00	4,000.00							1	5	
07092601E1250101161113L7	REHABILITACION DE 25 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE ONAVAS	NC1-745	ONAVAS				ONAVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	VIVIENDA	PERSONA	100.00
				100,000.00	100,000.00							25	125	
07092601E1250101161113L7	REHABILITACION DE 10 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE BACANORA	NC1-746	BACANORA				BACANORA	0.00	0.00	0.00	0.00	VIVIENDA	PERSONA	100.00
				40,000.00	40,000.00							10	50	
07092601E1250101161113L7	CONSTRUCCION DE TECHO EN 4 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE CUCURPE	NC1-748	CUCURPE				CUCURPE	0.00	0.00	0.00	0.00	VIVIENDA	PERSONA	100.00
				16,000.00	16,000.00							4	20	
07092601E1250101161113L7	CONSTRUCCION DE TECHO EN 2 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE LA CALERA (DIVISADERO)	NC1-749	CUCURPE				CALERA, LA (DIVISADERO)	0.00	0.00	0.00	0.00	VIVIENDA	PERSONA	100.00
				8,000.00	8,000.00							2	10	
07092601E1250101161113L7	CONSTRUCCION DE TECHO EN 10 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE BACANORA	NC1-750	BACANORA				BACANORA	0.00	0.00	0.00	0.00	VIVIENDA	PERSONA	100.00
				40,000.00	40,000.00							10	50	
07092601E1250101161113L7	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN 10 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE BACANORA	NC1-751	BACANORA				BACANORA	0.00	0.00	0.00	0.00	VIVIENDA	PERSONA	100.00
				20,000.00	20,000.00							10	50	





SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad	Autorizado:		Ejercido:		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	
								Total	Estatal	Federal	Otros				Total

[SH] VIVIENDA DIGNA

07092601E1250101161113L7	REHABILITACION DE 13 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE SAHUARAL	NC1-894	ETCHOJOA		SAHUARAL			0.00	0.00	0.00	0.00	VIVIENDA	PERSONA	100.00
				0.00	0.00			47,737.00	47,737.00	0.00	0.00	13	65	
07092601E1250101161113L7	REHABILITACION DE 15 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO RIO MUERTO	NC1-895	SAN IGNACIO RIO MUERTO		SAN IGNACIO RIO MUERTO			0.00	0.00	0.00	0.00	VIVIENDA	PERSONA	100.00
				0.00	0.00			47,737.00	47,737.00	0.00	0.00	15	75	
07092601E1250101161113L7	REHABILITACION DE 20 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE BACERAC	NC1-896	BACERAC		BACERAC			0.00	0.00	0.00	0.00	VIVIENDA	PERSONA	100.00
				0.00	0.00			47,737.00	47,737.00	0.00	0.00	20	100	
07092601E1250101161113L7	REHABILITACION DE 17 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE MEXIQUILLO	NC1-897	ALAMOS		MEXIQUILLO			0.00	0.00	0.00	0.00	VIVIENDA	PERSONA	100.00
				0.00	0.00			47,737.00	47,737.00	0.00	0.00	17	67	
07092601E1250101161113L7	REHABILITACION DE 12 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD EL SAUZ	NC1-898	ROSARIO		SAUZ, EL			0.00	0.00	0.00	0.00	VIVIENDA	PERSONA	100.00
				0.00	0.00			47,737.00	47,737.00	0.00	0.00	12	60	
07092601E1250101161113L7	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE YECORA	NC1-899	YECORA		YECORA			0.00	0.00	0.00	0.00	VIVIENDA	PERSONA	100.00
				0.00	0.00			47,737.00	47,737.00	0.00	0.00	22	88	
07092601E1250600261101A0	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIOS MUNICIPIOS	ED-221	VARIOS		VARIAS			0.00	0.00	0.00	0.00	PAQUETE DE MATERIALE	PERSONA	100.00
				0.00	0.00			280,800.13	280,800.13	0.00	0.00	18	72	
07092601E1250600261101A0	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN VARIAS LOCALIDADES	ED-222	HERMOSILLO		VARIAS			0.00	0.00	0.00	0.00	PAQUETE DE MATERIALE	PERSONA	100.00
				0.00	0.00			218,557.60	218,557.60	0.00	0.00	18	56	
07092601E1250600261101A7	ACCIONES DE REMODELACION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	VARIOS	VARIOS		VARIAS			500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	PROGRAMA	ESTADO	0.00
				0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	1	1	
07092601E1250600261103A0	CONSTRUCCION DE PIE DE CASA EN CRESER CAJEME	ED-246	CAJEME		VARIAS			0.00	0.00	0.00	0.00	VIVIENDA	PERSONA	100.00
				0.00	0.00			1,702,884.37	1,702,884.37	0.00	0.00	25	125	
07092601E1250600261103A0	CONSTRUCCION DE PIE DE CASA EN CRESER EMPALME - GUAYMAS	ED-247	VARIOS		VARIAS			0.00	0.00	0.00	0.00	VIVIENDA	PERSONA	100.00
				0.00	0.00			682,428.12	682,428.12	0.00	0.00	10	50	





SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad			Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros								
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros								

[SH] VIVIENDA DIGNA

07092601E1250600261103A0	CONSTRUCCION DE PIE DE CASA EN CRESER HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	VIVIENDA	PERSONA	100.00
	ED-248	HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	25	125	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		1,697,844.95	1,697,844.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
07092601E1250600261103A0	CONSTRUCCION DE PIE DE CASA EN CRESER NAVOJOA	NAVOJOA	NAVOJOA	NAVOJOA	NAVOJOA	NAVOJOA	NAVOJOA	NAVOJOA	NAVOJOA	VIVIENDA	PERSONA	100.00
	ED-249	NAVOJOA	NAVOJOA	NAVOJOA	NAVOJOA	NAVOJOA	NAVOJOA	NAVOJOA	NAVOJOA	25	125	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		1,699,441.72	1,699,441.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
07092601E1250600261103A0	CONSTRUCCION DE PIE DE CASA EN CRESER NOGALES	NOGALES	NOGALES	NOGALES	NOGALES	NOGALES	NOGALES	NOGALES	NOGALES	VIVIENDA	PERSONA	100.00
	ED-250	NOGALES	NOGALES	NOGALES	NOGALES	NOGALES	NOGALES	NOGALES	NOGALES	15	75	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		1,011,858.57	1,011,858.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
07092601E1250600261103A0	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN EL AREA URBANA DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	VIVIENDA	PERSONA	100.00
	ED-1083	HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	10	50	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		1,254,847.30	1,254,847.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
07092601E1250600261103A0	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN VARIAS LOCALIDADES DE VARIOS MUNICIPIOS	VARIOS	VARIOS	VARIOS	VARIOS	VARIOS	VARIOS	VARIOS	VARIOS	VIVIENDA	PERSONA	100.00
	ED-1084	VARIOS	VARIOS	VARIOS	VARIOS	VARIOS	VARIOS	VARIOS	VARIOS	5	25	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		629,777.62	629,777.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
07092601E1250600261103A7	CONSTRUCCION DE PIE DE CASA	VARIOS	VARIOS	VARIOS	VARIOS	VARIOS	VARIOS	VARIOS	VARIOS	PROGRAMA	ESTADO	0.00
		VARIOS	VARIOS	VARIOS	VARIOS	VARIOS	VARIOS	VARIOS	VARIOS	1	1	0.00
		8,800,000.00	8,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
07092601E1250600261104A0	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	PAQUETE DE MATERIALE	PERSONAS	100.00
	ED-016	HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	279	1116	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		613,208.38	613,208.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
07092601E1250600261104A0	CONSTRUCCION DE PISOS CRESER EN CAJEME	CAJEME	CAJEME	CAJEME	CAJEME	CAJEME	CAJEME	CAJEME	CAJEME	VIVIENDA	PERSONA	99.00
	ED-228	CAJEME	CAJEME	CAJEME	CAJEME	CAJEME	CAJEME	CAJEME	CAJEME	384	1556	99.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		1,628,265.28	1,628,265.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
07092601E1250600261104A0	CONSTRUCCION DE PISOS CRESER EN EMPALME	EMPALME	EMPALME	EMPALME	EMPALME	EMPALME	EMPALME	EMPALME	EMPALME	VIVIENDA	PERSONA	100.00
	ED-229	EMPALME	EMPALME	EMPALME	EMPALME	EMPALME	EMPALME	EMPALME	EMPALME	75	300	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		313,381.95	313,381.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
07092601E1250600261104A0	CONSTRUCCION DE PISOS CRESER EN GUAYMAS	GUAYMAS	GUAYMAS	GUAYMAS	GUAYMAS	GUAYMAS	GUAYMAS	GUAYMAS	GUAYMAS	VIVIENDA	PERSONA	100.00
	ED-230	GUAYMAS	GUAYMAS	GUAYMAS	GUAYMAS	GUAYMAS	GUAYMAS	GUAYMAS	GUAYMAS	75	300	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		314,206.97	314,206.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
07092601E1250600261104A0	CONSTRUCCION DE PISOS CRESER EN HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	VIVIENDA	PERSONA	100.00
	ED-231	HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	150	600	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		626,216.77	626,216.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			





SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad			Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros								
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros								

[SH] VIVIENDA DIGNA

07092601E1250600261104A0	CONSTRUCCION DE PISOS CRESER EN NAVOJOA	ED-232	NAVOJOA	VARIAS						VIVIENDA	PERSONA	100.00
					0.00	0.00	0.00	0.00		289	1156	
					1,202,658.69	1,202,658.69	0.00	0.00				
07092601E1250600261104A0	CONSTRUCCION DE PISOS CRESER EN NOGALES	ED-233	NOGALES	VARIAS						VIVIENDA	PERSONA	100.00
					0.00	0.00	0.00	0.00		70	280	
					291,100.73	291,100.73	0.00	0.00				
07092601E1250600261104A7	CONSTRUCCION DE PISO FIRME			VARIOS						PROGRAMA	ESTADO	0.00
					4,400,000.00	4,400,000.00	0.00	0.00		1	1	
					0.00	0.00	0.00	0.00				
07092601E1250600261104M1	CONSTRUCCION DE 281 ACCIONES DE PISO FIRME	NC2-843	BACUM	VARIAS						VIVIENDA	PERSONA	96.00
					0.00	0.00	0.00	0.00		270	1405	
					1,930,972.56	1,930,972.56	0.00	0.00				
07092601E1250600261104M1	CONSTRUCCION DE 181 ACCIONES DE PISO FIRME	NC2-844	CABORCA	VARIAS						VIVIENDA	PERSONA	93.00
					0.00	0.00	0.00	0.00		168	905	
					1,191,956.03	1,191,956.03	0.00	0.00				
07092601E1250600261104M1	CONSTRUCCION DE 542 ACCIONES DE PISO FIRME	NC2-845	CAJEME	VARIAS						VIVIENDA	PERSONA	94.00
					0.00	0.00	0.00	0.00		508	2710	
					3,419,308.80	3,419,308.80	0.00	0.00				
07092601E1250600261104M1	CONSTRUCCION DE 48 ACCIONES DE PISO FIRME	NC2-846	CARBO	VARIAS						VIVIENDA	PERSONA	100.00
					0.00	0.00	0.00	0.00		57	240	
					275,195.05	275,195.05	0.00	0.00				
07092601E1250600261104M1	CONSTRUCCION DE 205 ACCIONES DE PISO FIRME	NC2-847	EMPALME	VARIAS						VIVIENDA	PERSONA	91.00
					0.00	0.00	0.00	0.00		187	1025	
					1,391,394.84	1,391,394.84	0.00	0.00				
07092601E1250600261104M1	CONSTRUCCION DE 359 ACCIONES DE PISO FIRME	NC2-848	ETCHOJOA	VARIAS						VIVIENDA	PERSONA	84.00
					0.00	0.00	0.00	0.00		301	1795	
					1,866,147.81	1,866,147.81	0.00	0.00				
07092601E1250600261104M1	CONSTRUCCION DE 820 ACCIONES DE PISO FIRME	NC2-849	GUAYMAS	VARIAS						VIVIENDA	PERSONA	80.00
					0.00	0.00	0.00	0.00		655	4100	
					6,425,740.40	6,425,740.40	0.00	0.00				
07092601E1250600261104M1	CONSTRUCCION DE 400 ACCIONES DE PISO FIRME	NC2-850	HERMOSILLO	VARIAS						VIVIENDA	PERSONA	95.00
					0.00	0.00	0.00	0.00		379	2000	
					3,014,434.00	3,014,434.00	0.00	0.00				





SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad	Autorizado:		Ejercido:		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
								Total	Estatal	Federal	Otros			
								Total	Estatal	Federal	Otros			

[SH] VIVIENDA DIGNA

07092601E1250600261104M1	CONSTRUCCION DE 418 ACCIONES DE PISO FIRME	NC2-851	NOGALES	HEROICA NOGALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	VIVIENDA	PERSONA	78.00
					2,731,084.65	2,731,084.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326	2090	
07092601E1250600261104M1	CONSTRUCCION DE 58 ACCIONES DE PISO FIRME	NC2-852	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	VIVIENDA	PERSONA	93.00
					405,191.92	405,191.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54	290	
07092601E1250600261104M1	CONSTRUCCION DE 134 ACCIONES DE PISO FIRME	NC2-853	SAN IGNACIO RIO MUERTO	BAHIA DE LOBOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	VIVIENDA	PERSONA	100.00
					820,268.64	820,268.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134	670	
07092601E1250600261104M1	CONSTRUCCION DE 65 ACCIONES DE PISO FIRME	NC2-854	SAN MIGUEL DE HORCASITAS	VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	VIVIENDA	PERSONA	100.00
					445,298.70	445,298.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65	325	
07092601E1250600261104M1	CONSTRUCCION DE 640 ACCIONES DE PISO FIRME (2DA. ETAPA)	NC2-902	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	VIVIENDA	PERSONA	91.00
					4,126,441.83	4,126,441.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	586	3200	
07092601E1250600261104M1	CONSTRUCCION DE 416 ACCIONES DE PISO FIRME	NC2-903	GUAYMAS	POTAM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	VIVIENDA	PERSONA	98.00
					3,467,348.26	3,467,348.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405	2080	
07092601E1250600261104M1	CONSTRUCCION DE 1,500 ACCIONES DE PISO FIRME	NC2-904	HERMOSILLO	HERMOSILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	VIVIENDA	PERSONA	96.00
					8,589,266.98	8,589,266.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1451	7500	
07092601E1250600261104M1	CONSTRUCCION DE 845 ACCIONES DE PISO FIRME	NC2-905	HERMOSILLO	MIGUEL ALEMAN (LA DOCE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PROGRAMA	PERSONA	65.00
					6,776,609.39	6,776,609.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	4225	
07092601E1250600261104M1	CONSTRUCCION DE 25 ACCIONES DE PISO FIRME EN ACONCHI	NC2-1071	ACONCHI	ACONCHI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	VIVIENDA	PERSONA	100.00
					204,988.92	204,988.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25	125	
07092601E1250600261104M1	CONSTRUCCION DE 8 ACCIONES DE PISO FIRME EN BAVIACORA	NC2-1072	BAVIACORA	BAVIACORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	VIVIENDA	PERSONA	100.00
					75,815.72	75,815.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8	40	
07092601E1250600261104M1	CONSTRUCCION DE 61 ACCIONES DE PISO FIRME EN MAGDALENA DE KINO	NC2-1073	MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	VIVIENDA	PERSONA	100.00
					570,010.39	570,010.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61	305	





SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad			Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros								
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros								

[SH] VIVIENDA DIGNA

07092601E1250600261104M1	CONSTRUCCION DE 1,278 ACCIONES DE PISO FIRME EN CD. OBREGON CIUDAD OBREGON (CAJEME)	0.00	0.00	0.00	0.00			VIVIENDA	PERSONA	1159	6390	89.00
	NC2-1074 CAJEME	8,127,978.61	8,127,978.61	0.00	0.00							
07092601E1250600261104M1	CONSTRUCCION DE 490 ACCIONES DE PISO FIRME EN EMPALME EMPALME	0.00	0.00	0.00	0.00			VIVIENDA	PERSONA	472	2451	96.00
	NC2-1075 EMPALME	3,600,680.82	3,600,680.82	0.00	0.00							
07092601E1250600261104M1	CONSTRUCCION DE 1,227 ACCIONES DE PISO FIRME EN HEROICA GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	0.00	0.00	0.00	0.00			VIVIENDA	PERSONA	1186	6135	97.00
	NC2-1076 GUAYMAS	9,449,781.37	9,449,781.37	0.00	0.00							
07092601E1250600261104M1	CONSTRUCCION DE 1,232 ACCIONES DE PISO FIRME EN HEROICA NOGALES HEROICA NOGALES	0.00	0.00	0.00	0.00			VIVIENDA	PERSONA	1031	6160	84.00
	NC1-1077 NOGALES	8,727,078.38	8,727,078.38	0.00	0.00							
07092601E1250600261104M1	CONSTRUCCION DE 1,665 ACCIONES DE PISO FIRME EN HERMOSILLO HERMOSILLO	0.00	0.00	0.00	0.00			VIVIENDA	PERSONA	1479	8325	89.00
	NC2-1078 HERMOSILLO	10,603,254.21	10,603,254.21	0.00	0.00							
07092601E1250600261104M1	CONSTRUCCION DE 1,081 ACCIONES DE PISO FIRME EN POBLADO MIGUEL ALEMAN MIGUEL ALEMAN	0.00	0.00	0.00	0.00			VIVIENDA	PERSONA	1081	5405	100.00
	NC2-1079 HERMOSILLO	8,636,158.69	8,636,158.69	0.00	0.00							
07092601E1250600261104M1	CONSTRUCCION DE 1,429 ACCIONES DE PISO FIRME EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CAJEME VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00			VIVIENDA	PERSONA	1343	7145	94.00
	NC2-1164 CAJEME	8,701,839.77	8,701,839.77	0.00	0.00							
07092601E1250600261104M1	CONSTRUCCION DE 247 ACCIONES D PISO FIRME EN POTAM POTAM	0.00	0.00	0.00	0.00			VIVIENDA	PERSONA	241	1235	99.00
	NC2-1165 GUAYMAS	2,153,569.00	2,153,569.00	0.00	0.00							
07092601E1250600261106A0	AHORRANDO PARA UNA VIVIENDA DIGNA EN HILLO VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00			PAQUETE DE MATERIALE	PERSONAS	600	2000	100.00
	ED-017 HERMOSILLO	6,544,569.08	6,544,569.08	0.00	0.00							
07092601E1250600261106A0	AHORRANDO PARA UNA VIVIENDA DIGNA EN HUATABAMPO VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00			PAQUETE DE MAT	PERSONAS	200	800	100.00
	ED-018 HUATABAMPO	1,869,927.18	1,869,927.18	0.00	0.00							
07092601E1250600261106A0	AHORRANDO PARA UNA VIVIENDA DIGNA EN ETCHOJOA VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00			PAQUETE DE MAT	PERSONAS	40	160	100.00
	ED-019 ETCHOJOA	373,984.86	373,984.86	0.00	0.00							





SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad	Autorizado:		Ejercido:		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
								Total	Estatal	Federal	Otros			
								Total	Estatal	Federal	Otros			

[SH] VIVIENDA DIGNA

07092601E1250600261106A0	AHORRANDO PARA UNA VIVIENDA DIGNA EN NAVOJOA	ED-020	NAVOJOA					0.00	0.00	0.00	0.00	PAQUETE DE MAT	PERSONAS	100.00
												200	800	
								1,869,904.50	1,869,904.50	0.00	0.00			
07092601E1250600261106A0	AHORRANDO PARA UNA VIVIENDA DIGNA EN SAN IGNACIO RIO MUERTO	ED-021	SAN IGNACIO RIO MUERTO					0.00	0.00	0.00	0.00	PAQUETE DE MAT	PERSONAS	100.00
												40	160	
								373,976.90	373,976.90	0.00	0.00			
07092601E1250600261106A0	AHORRANDO PARA UNA VIVIENDA DIGNA EN GUAYMAS	ED-022	GUAYMAS					0.00	0.00	0.00	0.00	PAQUETE DE MAT	PERSONAS	100.00
												160	640	
								1,495,911.30	1,495,911.30	0.00	0.00			
07092601E1250600261106A0	AHORRANDO PARA UNA VIVIENDA DIGNA EN EMPALME	ED-023	EMPALME					0.00	0.00	0.00	0.00	PAQUETE DE MAT	PERSONAS	100.00
												160	640	
								1,495,906.76	1,495,906.76	0.00	0.00			
07092601E1250600261106A0	AHORRANDO PARA UNA VIVIENDA DIGNA EN VARIOS MUNICIPIOS	ED-025	VARIOS					0.00	0.00	0.00	0.00	PAQUETE DE MAT	PERSONAS	100.00
												120	480	
								1,118,068.59	1,118,068.59	0.00	0.00			
07092601E1250600261106A7	PAQUETES DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDA DIGNA	VARIOS	VARIOS					11,903,125.00	11,903,125.00	0.00	0.00	PROGRAMA	ESTADO	0.00
												1	1	
								0.00	0.00	0.00	0.00			
07132201E1250300161108A0	ADQUISICION DE TERRENO PARA LA REUBICACION DE VIVIENDAS DAÑADAS POR 'SOSMO' EN LUIS B. SANCHEZ	NC1-018	SAN LUIS RIO COLORADO					0.00	0.00	0.00	0.00	TERRENO	PERSONA	100.00
												1	1025	
								2,428,280.00	2,428,280.00	0.00	0.00			
07132201E1250300161108A0	ADQUISICION DE TERRENO DE ACCESOPARA VIALIDAD PRINCIPAL Y SEVICIOS BASICOS AL FRACCIONAMIENTO DE LAS REUBICACIONES DEL 'SISMO' EN LUIS B. SANCHEZ	NC1-019	SAN LUIS RIO COLORADO					0.00	0.00	0.00	0.00	TERRENO	PERSONA	40.00
												1	1025	
								1,271,700.00	1,271,700.00	0.00	0.00			
07132201E1250300161108A0	ADQUISICION DE TERRENO PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN NAVOJOA	NC1-052	NAVOJOA					0.00	0.00	0.00	0.00	PROGRAMA	PERSONA	0.00
												1	2420	
								2,011,940.00	2,011,940.00	0.00	0.00			
07132201E1250300161108A0	ADQUISICION DE LOTE CON SERVICIOS PARA 938 VIVIENDAS EN PUERTO PEÑASCO	NC1-766	PUERTO PEÑASCO					0.00	0.00	0.00	0.00	PROGRAMA	PERSONA	0.00
												1	938	
								1,600,002.88	1,600,002.88	0.00	0.00			
07132201E1250300161108A7	ADQUISICION DE SUELO PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	VARIOS	VARIOS					14,630,000.00	14,630,000.00	0.00	0.00	PROGRAMA	ESTADO	0.00
												1	1	
								0.00	0.00	0.00	0.00			





SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad	Autorizado:		Ejercido:		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	
								Total	Estatal	Federal	Otros				Total

[SH] VIVIENDA DIGNA

07132201E1250300161108A7	ADQUISICION DE LOTE CON SERVICIOS PARA 84 VIVIENDAS EN NOGALES	FA-031	NOGALES		HEROICA NOGALES			0.00	0.00	0.00	0.00	PROGRAMA	PERSONAS	0.00
				0.00				0.00				1	420	
				86,520.00				86,520.00		0.00	0.00			
07132201E1250300161108A7	ADQUISICION DE TERRENO PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN EMPALME	FA-038	EMPALME		EMPALME			0.00	0.00	0.00	0.00	PROGRAMA	PERSONA	0.00
				0.00				0.00				1	465	
				1,971,600.00				1,971,600.00		0.00	0.00			
07132201E1250300161207A7	ADQUISICION DE SUELO PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS		VARIOS		VARIAS			970,000.00	970,000.00	0.00	0.00	PROGRAMA	ESTADO	0.00
				0.00				0.00				1	1	
				0.00				0.00		0.00	0.00			
07132201E1250500161110A0	ENTREGA DE SUBSIDIOS EN VARIAS COLONIAS DE AGUA PRIETA	NC1-885	AGUA PRIETA		AGUA PRIETA			0.00	0.00	0.00	0.00	PROGRAMA	PERSONA	0.00
				0.00				0.00				1	628	
				4,496,540.00				4,496,540.00		0.00	0.00			
07132201E1250500161110A0	ENTREGA DE SUBSIDIOS EN VARIAS COLONIAS DE CABORCA	NC1-886	CABORCA		HEROICA CABORCA			0.00	0.00	0.00	0.00	PROGRAMA	PERSONA	0.00
				0.00				0.00				1	164	
				1,460,447.00				1,460,447.00		0.00	0.00			
07132201E1250500161110A0	ENTREGA DE SUBSIDIOS EN VARIAS COLONIAS DE CD. OBREGON	NC1-887	CAJEME		CIUDAD OBREGON (CAJEME)			0.00	0.00	0.00	0.00	PROGRAMA	PERSONA	0.00
				0.00				0.00				1	1048	
				9,283,632.00				9,283,632.00		0.00	0.00			
07132201E1250500161110A0	ENTREGA DE SUBSIDIOS EN VARIAS COLONIAS DE GUAYMAS	NC1-888	GUAYMAS		HEROICA GUAYMAS			0.00	0.00	0.00	0.00	PROGRAMA	PERSONA	0.00
				0.00				0.00				1	536	
				4,149,826.00				4,149,826.00		0.00	0.00			
07132201E1250500161110A0	ENTREGA DE SUBSIDIOS EN VARIAS COLONIAS DE HERMOSILLO	NC1-889	HERMOSILLO		HERMOSILLO			0.00	0.00	0.00	0.00	PROGRAMA	PERSONA	0.00
				0.00				0.00				1	1704	
				13,664,873.00				13,664,873.00		0.00	0.00			
07132201E1250500161110A0	ENTREGA DE SUBSIDIOS EN VARIAS COLONIAS DE NAVOJOA	NC1-890	NAVOJOA		NAVOJOA			0.00	0.00	0.00	0.00	PROGRAMA	PERSONA	0.00
				0.00				0.00				1	244	
				2,085,101.00				2,085,101.00		0.00	0.00			
07132201E1250500161110A0	ENTREGA DE SUBSIDIOS EN VARIAS COLONIAS DE NOGALES	NC1-891	NOGALES		HEROICA NOGALES			0.00	0.00	0.00	0.00	PROGRAMA	PERSONA	0.00
				0.00				0.00				1	492	
				3,782,735.00				3,782,735.00		0.00	0.00			
07132201E1250500161110A0	ENTREGA DE SUBSIDIOS EN VARIAS COLONIAS DE PUERTO PEÑASCO	NC1-892	PUERTO PEÑASCO		PUERTO PEÑASCO			0.00	0.00	0.00	0.00	PROGRAMA	PERSONA	0.00
				0.00				0.00				1	52	
				344,412.00				344,412.00		0.00	0.00			





SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad			Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros								
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros								

[SH] VIVIENDA DIGNA

07132201E1250500161110A0	ENTREGA DE SUBSIDIOS EN VARIAS COLONIAS DE SAN LUIS RIO COLORADO									PROGRAMA	PERSONA	0.00
NC1-893	SAN LUIS RIO COLORADO									1	104	
		0.00	0.00	0.00	0.00							
		728,395.00	728,395.00	0.00	0.00							
07132201E1250500161110A7	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIO PARA FOMENTAR LA CREACION DE VIVIENDA NUEVA									PROGRAMA	ESTADO	0.00
VARIOS	VARIAS									1	1	
		10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00							
		0.00	0.00	0.00	0.00							
07132201E1250500161110A7	ENTREGA DE SUBSIDIOS EN VARIAS COLONIAS DE AGUA PRIETA									SUBSIDIO	PERSONAS	0.00
FA-009	AGUA PRIETA									48	192	
		0.00	0.00	0.00	0.00							
		1,335,935.00	1,335,935.00	0.00	0.00							
07132201E1250500161110A7	ENTREGA DE SUBSIDIOS EN VARIAS COLONIAS DE CABORCA									SUBSIDIO	PERSONAS	100.00
FA-010	CABORCA									2	8	
		0.00	0.00	0.00	0.00							
		71,988.00	71,988.00	0.00	0.00							
07132201E1250500161110A7	ENTREGA DE SUBSIDIOS EN VARIAS COLONIAS DE CD. OBREGON									SUBSIDIO	PERSONAS	100.00
FA-011	CAJEME									72	288	
		0.00	0.00	0.00	0.00							
		2,411,361.00	2,411,361.00	0.00	0.00							
07132201E1250500161110A7	ENTREGA DE SUBSIDIOS EN VARIAS COLONIAS DE GUAYMAS+									SUBSIDIO	PERSONAS	100.00
FA-012	GUAYMAS									21	84	
		0.00	0.00	0.00	0.00							
		615,553.00	615,553.00	0.00	0.00							
07132201E1250500161110A7	ENTREGA DE SUBSIDIOS EN VARIAS COLONIAS DE HERMOSILLO									SUBSIDIO	PERSONAS	100.00
FA-013	HERMOSILLO									114	456	
		0.00	0.00	0.00	0.00							
		3,400,198.00	3,400,198.00	0.00	0.00							
07132201E1250500161110A7	ENTREGA DE SUBSIDIOS EN VARIAS COLONIAS DE NAVOJOA									SUBCIDIO	PERSONAS	100.00
FA-014	NAVOJOA									10	40	
		0.00	0.00	0.00	0.00							
		294,732.00	294,732.00	0.00	0.00							
07132201E1250500161110A7	ENTREGA DE SUBSIDIOS EN VARIAS COLONIAS DE NOGALES									SUBSIDIO	PERSONAS	100.00
FA-015	NOGALES									23	92	
		0.00	0.00	0.00	0.00							
		653,814.00	653,814.00	0.00	0.00							
07132201E1250600161102A7	AMPLIACION DE 2 VIVIENDAS EN BAMORI, ARIZPE									VIVIENDA	PERSONA	0.00
FA-049	ARIVECHI									2	10	
		0.00	0.00	0.00	0.00							
		56,650.00	56,650.00	0.00	0.00							
07132201E1250600161102A7	AMPLICION DE VIVIENDA EN BANAMICHI									VIVIENDA	PERSONA	0.00
FA-050	BANAMICHI									1	5	
		0.00	0.00	0.00	0.00							
		25,750.00	25,750.00	0.00	0.00							





SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad			Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros								
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros								

[SH] VIVIENDA DIGNA

07132201E1250600161103A0	CONSTRUCCION DE 94 PIE DE CASA EN EL MUNICIPIO DE ETCHOJOA									VIVIENDA	PERSONA	21.86
NC1-292	ETCHOJOA		BACAJAQUIA							21	105	
	0.00	0.00	0.00	0.00								
	3,949,869.00	3,949,869.00	0.00	0.00								
07132201E1250600161103A7	CONSTRUCCION DE PIE DE CASA									PROGRAMA	ESTADO	0.00
VARIOS		VARIAS								1	1	
	22,800,000.00	22,800,000.00	0.00	0.00								
	0.00	0.00	0.00	0.00								
07132201E1250600161103A7	CONSTRUCCION DE 250 PIE DE CASA EN EL MUNICIPIO DE CAJEME									VIVIENDA	PERSONAS	77.00
FA-019	CAJEME		VARIAS							250	1250	
	0.00	0.00	0.00	0.00								
	10,447,032.50	10,447,032.50	0.00	0.00								
07132201E1250600161103A7	CONSTRUCCION DE 250 PIE DE CASA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA									VIVIENDA	PERSONAS	40.00
FA-020	NAVOJOA		VARIAS							250	1250	
	0.00	0.00	0.00	0.00								
	10,447,032.50	10,447,032.50	0.00	0.00								
07132201E1250600161103A7	CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN AGUA PRIETA									VIVIENDA	PERSONA	100.00
FA-125	AGUA PRIETA		AGUA PRIETA							1	5	
	0.00	0.00	0.00	0.00								
	350,076.00	350,076.00	0.00	0.00								
07132201E1250600161103A7	CONSTRUCCION DE 300 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE CAJEME									VIVIENDA	PERSONA	0.00
FA-138	CAJEME		VARIAS							300	1500	
	0.00	0.00	0.00	0.00								
	7,895,818.00	7,895,818.00	0.00	0.00								
07132201E1250600161107A7	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES									PAQUETES	PERSONA	100.00
FA-051	RAYON		VARIAS							30	150	
	0.00	0.00	0.00	0.00								
	98,152.00	98,152.00	0.00	0.00								
07132201E1250600261101A7	ACCIONES DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE VIVIENDA									PROGRAMA	ESTADO	0.00
VARIOS		VARIAS								1	1	
	1,420,000.00	1,420,000.00	0.00	0.00								
	0.00	0.00	0.00	0.00								
07132201E1250600261102A0	AMPLIACION DE 24 VIVIENDAS EN HERMOSILLO									VIVIENDA	PERSONA	0.00
NC1-101	HERMOSILLO		HERMOSILLO							24	105	
	0.00	0.00	0.00	0.00								
	741,313.00	741,313.00	0.00	0.00								
07132201E1250600261102A0	AMPLIACION DE 2 VIVIENDAS EN ACONCHI									VIVIENDA	PERSONA	0.00
NC1-102	ACONCHI		ACONCHI							2	10	
	0.00	0.00	0.00	0.00								
	61,800.00	61,800.00	0.00	0.00								
07132201E1250600261102A0	AMPLIACION DE 5 VIVIENDAS EN VARIAS LOCALIDADES DE ARIVECHI									VIVIENDA	PERSONA	0.00
NC1-103	ARIVECHI		VARIAS							5	25	
	0.00	0.00	0.00	0.00								
	154,500.00	154,500.00	0.00	0.00								





SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad	Autorizado:		Ejercido:		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
								Total	Estatal	Federal	Otros			
								Total	Estatal	Federal	Otros			

[SH] VIVIENDA DIGNA

07132201E1250600261102A0	AMPLIACION DE 5 VIVIENDAS EN VARIAS LOCALIDADES DE EMPALME	NC1-104	EMPALME		VARIAS			0.00	0.00	0.00	0.00	VIVIENDA	PERSONA	0.00
								556,200.00	556,200.00	0.00	0.00	5	90	
07132201E1250600261102A0	AMPLIACION DE VIVIENDA EN GUAYMAS	NC1-105	GUAYMAS		HEROICA GUAYMAS			0.00	0.00	0.00	0.00	VIVIENDA	PERSONA	0.00
								30,900.00	30,900.00	0.00	0.00	1	5	
07132201E1250600261102A0	AMPLIACION DE 24 VIVIENDAS EN HUATABAMPO	NC1-106	HUATABAMPO		HUATABAMPO			0.00	0.00	0.00	0.00	VIVIENDA	PERSONA	0.00
								741,600.00	741,600.00	0.00	0.00	24	120	
07132201E1250600261102A0	AMPLIACION DE VIVIENDA EN NAVOJOA	NC1-107	NAVOJOA		NAVOJOA			0.00	0.00	0.00	0.00	VIVIENDA	PERSONA	0.00
								30,900.00	30,900.00	0.00	0.00	1	5	
07132201E1250600261102A0	AMPLIACION DE VIVIENDA EN NOGALES	NC1-108	NOGALES		HEROICA NOGALES			0.00	0.00	0.00	0.00	VIVIENDA	PERSONA	0.00
								30,900.00	30,900.00	0.00	0.00	1	5	
07132201E1250600261102A0	AMPLIACION DE VIVIENDA EN ALFREDO LOPEZ ACEVES	NC1-109	PUERTO PEÑASCO		ACEVES			0.00	0.00	0.00	0.00	VIVIENDA	PERSONA	0.00
								30,900.00	30,900.00	0.00	0.00	1	5	
07132201E1250600261102A7	ACCIONES DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE VIVIENDA VARIOS			3,087,000.00	VARIOS			0.00	3,087,000.00	0.00	0.00	PROGRAMA	ESTADO	0.00
				0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	1	1	
07132201E1250600261103A0	CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN AGUA PRIETA	ED-826	AGUA PRIETA		AGUA PRIETA			0.00	0.00	0.00	0.00	VIVIENDA	PERSONAS	100.00
								282,949.00	282,949.00	0.00	0.00	1	5	
07132201E1250600261103A0	CONSTRUCCION DE 50 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE CUMPAS	NC1-128	CUMPAS		CUMPAS			0.00	0.00	0.00	0.00	VIVIENDA	PERSONA	100.00
								1,918,320.00	1,918,320.00	0.00	0.00	50	250	
07132201E1250600261103A0	CONSTRUCCION DE 18 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA	NC1-129	NACOZARI DE GARCIA		NACOZARI DE GARCIA			0.00	0.00	0.00	0.00	VIVIENDA	PERSONA	0.00
								855,399.00	855,399.00	0.00	0.00	18	90	
07132201E1250600261103A0	CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN ORTIZ	NC1-130	GUAYMAS		ORTIZ			0.00	0.00	0.00	0.00	VIVIENDA	PERSONA	0.00
								56,059.00	56,059.00	0.00	0.00	1	5	





SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad	Autorizado:		Ejercido:		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	
								Total	Estatal	Federal	Otros				Total

[SH] VIVIENDA DIGNA

07132201E1250600261103A0	CONSTRUCCION DE 4 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE RAYON	NC1-131	RAYON	RAYON				0.00	0.00	0.00	0.00	4	PERSONA	20	100.00
								190,089.00	190,089.00	0.00	0.00				
07132201E1250600261103A0	CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN ACONCHI	NC1-132	ACONCHI	ACONCHI				0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	5	0.00
								56,059.00	56,059.00	0.00	0.00				
07132201E1250600261103A0	CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN ESTACION ZAMORA	NC1-133	HERMOSILLO	ZAMORA				0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	5	78.83
								56,059.00	56,059.00	0.00	0.00				
07132201E1250600261103A0	CONSTRUCCION DE 4 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE BAVIACORA	NC1-134	BAVIACORA	BAVIACORA				0.00	0.00	0.00	0.00	4	PERSONA	20	100.00
								207,143.00	207,143.00	0.00	0.00				
07132201E1250600261103A0	CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN HUEPAC	NC1-135	HUEPAC	HUEPAC				0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	5	100.00
								56,059.00	56,059.00	0.00	0.00				
07132201E1250600261103A0	CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN BAMORI	NC1-136	ARIZPE	BAMORI				0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	5	100.00
								56,059.00	56,059.00	0.00	0.00				
07132201E1250600261107A0	MEJORAMIENTO DE 30 VIVIENDAS EN VARIAS LOCALIDADES DE HUEPAC	NC1-111	HUEPAC	VARIAS				0.00	0.00	0.00	0.00	30	PERSONAS	150	95.00
								98,153.00	98,153.00	0.00	0.00				
07132201E1250600261107A0	MEJORAMIENTO DE 2 VIVIENDAS EN VARIAS LOCALIDADES DE BENITO JUAREZ	NC1-112	BENITO JUAREZ	VARIAS				0.00	0.00	0.00	0.00	2	PERSONA	10	0.00
								7,416.00	7,416.00	0.00	0.00				
07132201E1250600261107A0	MEJORAMIENTO DE 20 VIVIENDAS EN VARIAS LOCALIDADES DE CAJEME	NC1-113	CAJEME	VARIAS				0.00	0.00	0.00	0.00	21	PERSONA	105	0.00
								74,160.00	74,160.00	0.00	0.00				
07132201E1250600261107A0	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN CD. OBREGON	NC1-114	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)				0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	5	0.00
								3,271.00	3,271.00	0.00	0.00				
07132201E1250600261107A0	MEJORAMIENTO DE 10 VIVIENDAS EN CANANEA	NC1-115	CANANEA	CANANEA				0.00	0.00	0.00	0.00	10	PERSONA	50	0.00
								32,718.00	32,718.00	0.00	0.00				





SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad			Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros								
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros								

[SH] VIVIENDA DIGNA

07132201E1250600261107A0	MEJORAMIENTO DE 7 VIVIENDAS EN VARIAS LOCALIDADES DE EMPALME											
NC1-116	EMPALME						VARIAS		PAQUETES		PERSONA	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00				7		35	
		22,902.00	22,902.00	0.00	0.00							
07132201E1250600261107A0	MEJORAMIENTO DE 3 VIVIENDAS EN EMPALME											
NC1-117	EMPALME						EMPALME		PAQUETES		PERSONA	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00				3		15	
		11,124.00	11,124.00	0.00	0.00							
07132201E1250600261107A0	MEJORAMIENTO DE 40 VIVIENDAS EN VARIAS LOCALIDADES DE ETCHOJOA											
NC1-118	ETCHOJOA						VARIAS		VIVIENDA		PERSONA	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00				40		200	
		148,320.00	148,320.00	0.00	0.00							
07132201E1250600261107A0	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN GUAYMAS											
NC1-119	GUAYMAS						HEROICA GUAYMAS		VIVIENDA		PERSONA	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00				1		5	
		3,271.00	3,271.00	0.00	0.00							
07132201E1250600261107A0	MEJORAMIENTO DE 12 VIVIENDAS EN HERMOSILLO											
NC1-120	HERMOSILLO						HERMOSILLO		VIVIENDA		PERSONA	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00				12		60	
		48,106.00	48,106.00	0.00	0.00							
07132201E1250600261107A0	MEJORAMIENTO DE 26 VIVIENDAS EN HUATABAMPO											
NC1-121	HUATABAMPO						HUATABAMPO		PAQUETES		PERSONA	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00				26		130	
		85,066.00	85,066.00	0.00	0.00							
07132201E1250600261107A0	MEJORAMIENTO DE 9 VIVIENDAS EN VARIAS LOCALIDADES DE HUATABAMPO											
NC1-122	HUATABAMPO						VARIAS		PAQUETES		PERSONA	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00				9		45	
		33,372.00	33,372.00	0.00	0.00							
07132201E1250600261107A0	MEJORAMIENTO DE 47 VIVIENDAS EN NACUZARI DE GARCIA											
NC1-123	NACUZARI DE GARCIA						NACUZARI DE GARCIA		VIVIENDA		PERSONA	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00				47		235	
		153,773.00	153,773.00	0.00	0.00							
07132201E1250600261107A0	MEJORAMIENTO DE 29 VIVIENDAS EN RAYON											
NC1-124	RAYON						RAYON		VIVIENDA		PERSONA	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00				29		145	
		94,882.00	94,882.00	0.00	0.00							
07132201E1250600261107A0	MEJORAMIENTO DE 9 VIVIENDAS EN VARIAS LOCALIDADES DE SOYOPA											
NC1-125	SOYOPA						VARIAS		VIVIENDA		PERSONA	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00				9		45	
		29,446.00	29,446.00	0.00	0.00							
07132201E1250600261107A0	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA PALMITA											
NC1-126	TEPACHE						TEPACHE		VIVIENDA		PERSONA	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00				1		5	
		3,272.00	3,272.00	0.00	0.00							





SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad			Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros								
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros								

[SH] VIVIENDA DIGNA

07132201E1250600261107A0	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN SAN LUIS RIO COLORADO	NC1-127	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO						VIVIENDA	PERSONA	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00				1	5	
			10,906.00	10,906.00	0.00	0.00						
07132201E1250600261107A0	MEJORAMIENTO DE 18 VIVIENDAS EN MAGDALENA	NC1-404	MAGDALENA	VARIAS						PAQUETES	PERSONA	100.00
			0.00	0.00	0.00	0.00				18	90	
			122,958.00	122,958.00	0.00	0.00						
07132201E1250600261107A0	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACAS DE IDENTIFICACION E INFORMACION PARA UNIDAD BASICA DE VIVIENDA	ED-913	VARIOS	VARIAS						OBRA	PERSONA	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00				1	9360	
			552,240.00	552,240.00	0.00	0.00						
07132201E1250600261107A7	ACCIONES DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE VIVIENDA	VARIOS	VARIOS	VARIAS						PROGRAMA	ESTADO	0.00
			2,993,000.00	2,993,000.00	0.00	0.00				1	1	
			0.00	0.00	0.00	0.00						
07132201E1250600261107A7	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ALAMOS	FA-021	ALAMOS	ALAMOS						PAQUETES	PERSONAS	100.00
			0.00	0.00	0.00	0.00				1	5	
			64,588.00	64,588.00	0.00	0.00						
07132201E1250600261107A7	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN CANANEA+	FA-024	CANANEA	CANANEA						VIVIENDA	PERSONAS	100.00
			0.00	0.00	0.00	0.00				1	5	
			63,377.00	63,377.00	0.00	0.00						
07132201E1250600261107A7	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EMPALME	FA-027	EMPALME	EMPALME						PAQUETES	PERSONAS	100.00
			0.00	0.00	0.00	0.00				1	5	
			40,713.00	40,713.00	0.00	0.00						
07132201E1250600261107A7	MEJORAMIENTO DE 2 VIVIENDAS EN GUAYMAS	FA-028	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS						PAQUETES	PERSONAS	100.00
			0.00	0.00	0.00	0.00				1	10	
			135,650.00	135,650.00	0.00	0.00						
07132201E1250600261107A7	MEJORAMIENTO DE 2 VIVIENDAS EN VARIAS LOCALIDADES DE HERMOSILLO	FA-030	HERMOSILLO	VARIAS						PAQUETE	PERSONAS	100.00
			0.00	0.00	0.00	0.00				1	10	
			39,197.00	39,197.00	0.00	0.00						
07132201E1250600261107A7	MEJORAMIENTO DE 2 VIVIENDAS EN EMPALME	FA-118	EMPALME	EMPALME						VIVIENDA	PERSONA	100.00
			0.00	0.00	0.00	0.00				2	10	
			29,672.00	29,672.00	0.00	0.00						
07132201E1250600261107A7	MEJORAMIENTO DE 4 VIVIENDAS EN GUAYMAS	FA-119	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS						VIVIENDA	PERSONA	100.00
			0.00	0.00	0.00	0.00				4	20	
			59,345.00	59,345.00	0.00	0.00						





SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad			Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros								
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros								

[SH] VIVIENDA DIGNA

07132201E1250600261107A7	MEJORAMIENTO DE 19 VIVIENDAS EN SANTA ANA	FA-120	SANTA ANA	SANTA ANA	0.00	0.00	0.00	0.00	PAQUETES	PERSONAS	100.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	10	95	
					339,536.00	339,536.00	0.00	0.00			
07132201E1250600261107A7	MEJORAMIENTO DE 29 VIVIENDAS EN VARIAS LOCALIDADES DE SAN PEDRO DE LA CUEVA	FA-121	SAN PEDRO DE LA CUEVA	SAN PEDRO DE LA CUEVA	0.00	0.00	0.00	0.00	PAQUETES	PERSONA	100.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	29	145	
					179,220.00	179,220.00	0.00	0.00			
07132201E1250600261107A7	MEJORAMIENTO DE 39 VIVIENDAS EN VARIAS LOCALIDADES DE SAHUARIPA	FA-122	SAHUARIPA	SAHUARIPA	0.00	0.00	0.00	0.00	PAQUETES	PERSONA	100.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	39	195	
					241,020.00	241,020.00	0.00	0.00			
07132201E1250600261107A7	MEJORAMIENTO DE 50 VIVIENDAS EN NACAZARI DE GARCIA	FA-123	NACAZARI DE GARCIA	NACAZARI DE GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	PAQUETES	PERSONAS	100.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	24	120	
					309,000.00	309,000.00	0.00	0.00			
07132201E1250600261107A7	MEJORAMIENTO DE 22 VIVIENDAS EN LUIS B. SANCHES, SLRC	FA-124	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	0.00	0.00	0.00	0.00	PAQUETES	PERSONA	100.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	11	55	
					501,060.00	501,060.00	0.00	0.00			
07132201E1250600261107A7	MEJORAMIENTO DE 200 VIVIENDAS EN VARIAS LOCALIDADES DE HUATABLAMPO	FA-054	HUATABAMPO	VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	MEJORAMIENTOS	PERSONA	100.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	200	1000	
					1,236,000.00	1,236,000.00	0.00	0.00			
					95,456,250.00	95,456,250.00	0.00	0.00	Total Modalidad		12
					262,427,925.98	262,427,925.98	0.00	0.00			214

[SL] INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

07092601E1250101161221A0	CONSTRUCCION DE CAMPO DEPORTIVO EN EL EJIDO SANTA MARIA, PRIMERA ETAPA	NC1-789	EMPALME	SANTA MARIA (DE GUAYMAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	MODULO	PERSONA	100.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	1	1590	
					390,314.00	199,917.00	190,397.00	0.00			
					0.00	0.00	0.00	0.00	Total Modalidad		0
					390,314.00	199,917.00	190,397.00	0.00			1

[SO] CENTROS DE SALUD

07092601E1250101161221A0	EQUIPAMIENTO DE MODULO DE ASISTENCIA GEORGE PAPANICOLAOU, EMPALME	NC1-788	EMPALME	EMPALME	0.00	0.00	0.00	0.00	LOTE DE EQUIPO	PERSONA	100.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	1	1500	
					125,060.00	64,055.00	61,005.00	0.00			
					0.00	0.00	0.00	0.00	Total Modalidad		0
					125,060.00	64,055.00	61,005.00	0.00			1





Secretaría de Educación y Cultura



SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad			Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros								
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros								

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E3350600462218A0	PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD EN EL ESTADO DE SONORA PARA EL CICLO ESCOLAR 2011-2012	NC1-030	VARIOS	VARIAS						PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD EN EL ESTADO DE SONORA PARA EL CICLO ESCOLAR 2011-2012	ALUMNO 245000	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00						
			9,523,000.00	9,523,000.00	0.00	0.00						
08602501E3350700261102A0	INSTITUTO DE CAPACITACION, COMPETITIVIDAD Y RELACIONES LABORALES	ED-029	HERMOSILLO	HERMOSILLO						CONSTRUCCION DE EDIFICIO	PERSONA 100	100.00
			0.00	0.00	0.00	0.00						
			15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00						
08602501E3350700261102A7	EDUCACION ESPECIAL	VARIOS	VARIOS	VARIAS						INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION BASICA	ESTADO 1	0.00
			1,074,907.00	1,074,907.00	0.00	0.00						
			0.00	0.00	0.00	0.00						
08602501E3350700261102A7	EDUCACION PREESCOLAR	VARIOS	VARIOS	VARIAS						INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION BASICA	ESTADO 1	0.00
			13,874,000.00	13,874,000.00	0.00	0.00						
			0.00	0.00	0.00	0.00						
08602501E3350700261102A7	EDUCACION SECUNDARIA	VARIOS	VARIOS	VARIAS						INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION BASICA	ESTADO 1	0.00
			12,974,000.00	12,974,000.00	0.00	0.00						
			0.00	0.00	0.00	0.00						
08602501E3350700261102A7	EDUCACION TELESECUNDARIA	VARIOS	VARIOS	VARIAS						FONDO	ESTADO 1	0.00
			5,090,000.00	5,090,000.00	0.00	0.00			1			
			0.00	0.00	0.00	0.00						
08602501E3350700261102A7	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	VARIOS	VARIOS	VARIAS						FONDO	ESTADO 1	0.00
			15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00			1			
			0.00	0.00	0.00	0.00						
08602501E3350700261102A9	EDUCACION ESPECIAL	VARIOS	VARIOS	VARIAS						INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION BASICA	ESTADO 1	0.00
			12,640,529.00	12,640,529.00	0.00	0.00						
			0.00	0.00	0.00	0.00						
08602501E3350700261102A9	EDUCACION PRIMARIA	VARIOS	VARIOS	VARIAS						INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION BASICA	ESTADO 1	0.00
			75,165,907.00	75,165,907.00	0.00	0.00						
			0.00	0.00	0.00	0.00						
08602501E3350700261102C5	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	VARIOS	VARIOS	VARIAS						FONDO	ESTADO 1	0.00
			15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00			1			
			0.00	0.00	0.00	0.00						
08602501E3350700261102F4	EDUCACION SUPERIOR	VARIOS	VARIOS	VARIAS						FONDO	ESTADO 1	0.00
			85,253,305.00	85,253,305.00	0.00	0.00			1			
			0.00	0.00	0.00	0.00						





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad	Autorizado:		Ejercido:		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
								Total	Estatal	Federal	Otros			
								Total	Estatal	Federal	Otros			

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E3350700261102F7	EDUCACION ESPECIAL	VARIOS	VARIAS	14,534,564.00	14,534,564.00			0.00	0.00	0.00	0.00	INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION BASICA	ESTADO	1	0.00
				0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00				
08602501E3350700261102F7	EDUCACION PREESCOLAR	VARIOS	VARIAS	14,776,000.00	14,776,000.00			0.00	0.00	0.00	0.00	INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION BASICA	ESTADO	1	0.00
				0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00				
08602501E3350700261102F7	EDUCACION SECUNDARIA	VARIOS	VARIAS	13,026,000.00	13,026,000.00			0.00	0.00	0.00	0.00	FONDO	ESTADO	1	0.00
				0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00				
08602501E3350700261102F7	EDUCACION TELESECUNDARIA	VARIOS	VARIAS	5,710,000.00	5,710,000.00			0.00	0.00	0.00	0.00	FONDO	ESTADO	1	0.00
				0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00				
08602501E3350700261102M5	CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DEL INSTITUTO DE CAPACITACION, COMPETITIVIDAD Y RELACIONES LABORALES (AMPLIACION)	NC2-1162 HERMOSILLO	HERMOSILLO	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	EIDIFICIO	PERSONA	100	0.00
				4,282,095.00	4,282,095.00			0.00	0.00	0.00	0.00				
08602501E3350700261212H4	CAME 37	EB086/10 NAVOJOA	NAVOJOA	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	CONSTRUCCION DE AULA	ALUMNO	60	100.00
				13,163.73	13,163.73			0.00	0.00	0.00	0.00				
08602501E3350700261212H4	CENDI 5	EB087/10 HERMOSILLO	HERMOSILLO	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	CONSTRUCCION DE DOS AULAS CON SERVICIO SANITARIO	ALUMNO	60	100.00
				19,337.79	19,337.79			0.00	0.00	0.00	0.00				
08602501E3350700261213H4	J.N. MANUEL AZUETA	EB008/10 PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	CONSTRUCCION DE AULA	ALUMNO	30	100.00
				39,791.87	39,791.87			0.00	0.00	0.00	0.00				
08602501E3350700261213H4	J.N. GLORIA NOGALES MENDEZ	EB021/10 CABORCA	HEROICA CABORCA	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	CONSTRUCCION DE AULA	ALUMNO	30	100.00
				201,324.57	201,324.57			0.00	0.00	0.00	0.00				
08602501E3350700261213H4	J.N. MIGDALIA BURRUEL ALMAZAN	EB022/10 CABORCA	HEROICA CABORCA	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	CONSTRUCCION DE AULA	ALUMNO	30	100.00
				45,370.14	45,370.14			0.00	0.00	0.00	0.00				
08602501E3350700261213H4	J.N. MIS JUGUETITOS	EB023/10 CABORCA	ULTIMO ESFUERZO	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	CONSTRUCCION DE AULA	ALUMNO	30	100.00
				14,667.67	14,667.67			0.00	0.00	0.00	0.00				





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad	Autorizado:		Ejercido:		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
				Total	Total			Total	Total	Total	Total			
				Estatal	Federal	Otros		Estatal	Federal	Otros				

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E3350700261213H4	J.N. MARGARITA URUCHURTU	HERMOSILLO	HERMOSILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	262,973.78	262,973.78	0.00	0.00	CONSTRUCCION DE AULA	ALUMNO 30	100.00
08602501E3350700261213H4	J.N. ALEYA	HERMOSILLO	HERMOSILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	71,489.40	71,489.40	0.00	0.00	CONSTRUCCION AULA	ALUMNO 30	100.00
08602501E3350700261213H4	J.N. NUEVA CREACION COL. AURORA	ALAMOS	ALAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	129,060.38	129,060.38	0.00	0.00	CONSTRUCCION DE AULA	ALUMNO 30	100.00
08602501E3350700261213H4	J.N. NUEVA CREACION, COL. JESUS GARCIA	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	0.00	0.00	0.00	0.00	208,790.55	208,790.55	0.00	0.00	CONSTRUCCION DE AULA	ALUMNO 30	100.00
08602501E3350700261213H4	J.N. NUEVA CREACION, LOS ENCINOS	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	0.00	0.00	0.00	0.00	11,144.56	11,144.56	0.00	0.00	CONSTRUCCION DE AULA	ALUMNO 30	100.00
08602501E3350700261213H4	J.N. ROSA ZAMORANO DE SIORDIA	NOGALES	HEROICA NOGALES	0.00	0.00	0.00	0.00	135,560.46	135,560.46	0.00	0.00	CONSTRUCCION DE AULA	ALUMNO 30	100.00
08602501E3350700261213H4	J.N. JUAN ESCUTIA	NAVOJOA	JOSTAHUECA	0.00	0.00	0.00	0.00	20,005.01	20,005.01	0.00	0.00	CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA, POZO DE ABSORCION, CISTERNA Y REHABILITACION DE BAÑOS	ALUMNO 19	100.00
08602501E3350700261213H4	J.N. TERESA SANTA CRUZ DORAME	HERMOSILLO	HERMOSILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	215,272.87	215,272.87	0.00	0.00	CONSTRUCCION DE AULA	ALUMNO 32	100.00
08602501E3350700261213J0	J.N. FCO. EUSEBIO KINO	HERMOSILLO	BAHIA KINO	0.00	0.00	0.00	0.00	26,467.38	26,467.38	0.00	0.00	CONSTRUCCION DE AULA	ALUMNO 32	100.00
08602501E3350700261214H4	E.P. NUEVA CREACION, FRACC. VILLAS DEL SUR	HERMOSILLO	HERMOSILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	44,832.52	44,832.52	0.00	0.00	CONSTRUCCION DE DOS AULAS	ALUMNO 160	100.00
08602501E3350700261214H4	E.P. CAPITAN LORENZO RODRIGUEZ	CABORCA	HEROICA CABORCA	0.00	0.00	0.00	0.00	67,519.28	67,519.28	0.00	0.00	CONSTRUCCION DE AULA	ALUMNO 30	100.00





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad			Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros								
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros								

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E3350700261214H4	E.P. ELVIRA F. CECEÑA RUBIO											
	EB038/10 PUERTO PEÑASCO					PUERTO PEÑASCO				CONSTRUCCION DE AULA	ALUMNO	100.00
		0.00		0.00							80	
		73,833.05		73,833.05				0.00				
08602501E3350700261214H4	CONSTRUCCION DE DOS AULAS, E.P. N/C FRACC. PALMIRA, SAN LUIS RIO COLORADO											
	EB039/10 SAN LUIS RIO COLORADO					SAN LUIS RIO COLORADO				CONSTRUCCION DE DOS AULAS	ALUMNO	100.00
		0.00		0.00							160	
		468,044.47		468,044.47				0.00				
08602501E3350700261214H4	E.P. IGNACIO LEYVA DURAZO											
	EB055/10 AGUA PRIETA					AGUA PRIETA				CONSTRUCCION DE AULA	ALUMNO	100.00
		0.00		0.00							30	
		10,694.03		10,694.03				0.00				
08602501E3350700261214H4	E.P. NUEVA CREACION FRACC. MISION DEL REAL											
	EB056/10									CONSTRUCCION DE TRES AULAS, AULA DE MEDIOS, SERVICIOS SANITARIOS, BEBEDEROS, PLAZA CIVICA, ACCESO, SUBESTACION ELECTRICA Y CERCO PERIMETRAL	ALUMNO	100.00
		0.00		0.00		CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)				60	
		1,457,305.48		1,457,305.48				0.00				
08602501E3350700261214H4	E.P. NUEVA CREACION URBI VILLAS DEL PRADO											
	EB059/10									CONSTRUCCION DE TRES AULAS, SERVICIOS SANITARIOS, BEBEDEROS, PLAZA CIVICA, ACCESO, SUBESTACION ELECTRICA Y CERCO PERIMETRAL	ALUMNO	100.00
		0.00		0.00		HERMOSILLO	HERMOSILLO				240	
		245,296.53		245,296.53				0.00				
08602501E3350700261214H4	E.P. NUEVA CREACION FRACC. LOS ARROYOS											
	EB062/10 HERMOSILLO					HERMOSILLO				CONSTRUCCION DE DOS AULAS	ALUMNO	100.00
		0.00		0.00							60	
		85,219.31		85,219.31				0.00				
08602501E3350700261214H4	E.P. ALVARO OBREGON											
	EB064/10 HUATABAMPO					BACHOMOJAQUI				CONSTRUCCION DE AULA Y LETRINA	ALUMNO	100.00
		0.00		0.00							80	
		479,843.42		479,843.42				0.00				
08602501E3350700261214H4	E.P. NUEVA CREACION FRACC. EL CAMPANARIO											
	EB106/10 CAJEME					CIUDAD OBREGON (CAJEME)				CONSTRUCCION DE TRES AULAS	ALUMNO	100.00
		0.00		0.00							90	
		215,246.32		215,246.32				0.00				
08602501E3350700261214H4	E.P. LUIS ENCINAS JHONSON											
	EB122/10 SAN LUIS RIO COLORADO					SAN LUIS RIO COLORADO				PINTURA EXTERIOR	ALUMNO	100.00
		0.00		0.00							250	
		98,705.91		98,705.91				0.00				
08602501E3350700261214H4	E.P. REVOLUCION											
	EB138/10 ALAMOS					ALAMOS				REHABILITACION DE TECHO EN CUATRO AULAS	ALUMNO	100.00
		0.00		0.00							414	
		340,153.63		340,153.63				0.00				





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad	Autorizado:		Ejercido:		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
		Total	Estatal	Federal	Otros	Total	Estatal	Federal	Otros	Total	Estatal	Federal	Otros	

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E3350700261214H4	REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DEL SISTEMA ELECTRICO	EB140/10	E.P. ESTEBAN TEROS CAREAGA	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	0.00	0.00	0.00	0.00	612,778.56	612,778.56	0.00	0.00	REHABILITACION GENERAL DE AULAS, SERVICIOS SANITARIOS YBEBEDEROS	ALUMNO 384	100.00
08602501E3350700261214H4	E.P. FRIDA KHALO	EB161/10	CAJEME	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	0.00	0.00	0.00	0.00	315,573.24	315,573.24	0.00	0.00	CONSTRUCCION DE AULA	ALUMNO 30	100.00
08602501E3350700261214H4	E.P. PROFR. MARGARITA ROMANDIA DE MENDEZ	EB163/10	HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,006,338.23	1,006,338.23	0.00	0.00	CONSTRUCCION DE SUBESTACION Y ALIMENTADORES ELECTRICOS	ALUMNO 250	100.00
08602501E3350700261214J0	E.P. LUIS ARTURO PALMA MEZA	EB151/07	HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	87,100.53	87,100.53	0.00	0.00	CONSTRUCCION DE AULA (SEGUNDA ETAPA)	ALUMNO 80	100.00
08602501E3350700261215A0	SECUNDARIA MARTIRES DE 1906	ED-032	CANANEA	CANANEA	CANANEA	0.00	0.00	0.00	0.00	8,361,709.40	8,361,709.40	0.00	0.00	CONSTRUCCION DE AUDITORIO, COOPERATIVA Y REHABILITACION GENERAL	ALUMNOS 1034	100.00
08602501E3350700261215A0	ESC. SECUNDARIA MARTIRES DE 1906	ED-033	CANANEA	CANANEA	CANANEA	0.00	0.00	0.00	0.00	48,483.00	48,483.00	0.00	0.00	CONSTRUCCION DE BARRA MIXTA (MURO-REJA)	ALUMNOS 1034	100.00
08602501E3350700261215A0	ESCUELA SECUNDARIA MARTIRES DE 1906	ED-034	CANANEA	CANANEA	CANANEA	0.00	0.00	0.00	0.00	562,815.00	562,815.00	0.00	0.00	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE AUDITORIO, COOPERATIVA Y REHABILITACION GENERAL	ALUMNOS 1034	100.00
08602501E3350700261215H4	SECUNDARIA GENERAL 7	EB073/10	CAJEME	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	0.00	0.00	0.00	0.00	626,990.44	626,990.44	0.00	0.00	CONSTRUCCION DE DOS AULAS	ALUMNO 60	100.00
08602501E3350700261215H4	SEC. GENERAL NO.12	EB076/10	HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	199,499.27	199,499.27	0.00	0.00	CONSTRUCCION DE DOS AULAS	ALUMNO 160	100.00
08602501E3350700261215H4	TERMINACION CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS	EB078/10	S.E.C GENERAL NO.4	NOGALES	HEROICA NOGALES	0.00	0.00	0.00	0.00	125,500.95	125,500.95	0.00	0.00	CONSTRUCCION DE DOS AULAS	ALUMNO 60	100.00
08602501E3350700261215H4	SEC. TECNICA NO.76	EB079/10	NOGALES	NOGALES	HEROICA NOGALES	0.00	0.00	0.00	0.00	146,865.84	146,865.84	0.00	0.00	CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS	ALUMNO 120	100.00





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad	Autorizado:		Ejercido:		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
				Total	Total			Total	Total	Estatal	Federal			

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E3350700261215H4	SECUNDARIA GRAL. 4 LEYES DE REFORMA	EB082/10	SAN LUIS RIO COLORADO	0.00	597,132.77	SAN LUIS RIO COLORADO	0.00	597,132.77	0.00	0.00	0.00	0.00	CONSTRUCCION DE DOS AULAS	ALUMNO 60	100.00
08602501E3350700261215H4	TELESECUNDARIA NO. 315	EB114/10	EMPALME	0.00	94,902.26	EMPALME	0.00	94,902.26	0.00	0.00	0.00	0.00	CONSTRUCCION DE AULA	ALUMNO 20	100.00
08602501E3350700261215H4	ESC. SECUNDARIA PROFR. ALFONSO MARIN RETIFF	EB132/10	SANTA ANA	0.00	176,351.68	SANTA ANA	0.00	176,351.68	0.00	0.00	0.00	0.00	REHABILITACION DE TECHO EN AREA ADMINISTRATIVA, AULAS Y TALLERES	ALUMNO 777	100.00
08602501E3350700261215H4	CONSTRUCCION DE DOS AULAS	EB149/10	HERMOSILLO	0.00	487,590.83	ESCUELA SECUNDARIA NO.74 HERMOSILLO	0.00	487,590.83	0.00	0.00	0.00	0.00	CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE EDIFICIO DE ADMINISTRACION	ALUMNO 160	100.00
08602501E3350700261215H4	ESCUELA SECUNDARIA LIBERALES DE LA REFORMA	EB150/10	CAJEME	0.00	162,561.92	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	0.00	162,561.92	0.00	0.00	0.00	0.00	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	ALUMNO 1149	100.00
08602501E3350700261215H4	ESC. SECUNDARIA FEDERAL N° 10, HERMOSILLO	EB164/10	HERMOSILLO	0.00	1,041,110.98	HERMOSILLO	0.00	1,041,110.98	0.00	0.00	0.00	0.00	CONSTRUCCION DE SUBESTACION Y ALIMENTADORES ELECTRICOS	ALUMNO 800	100.00
08602501E3350700261215H4	ESC. FEDERAL N° 1	EB165/10	HERMOSILLO	0.00	513,364.88	HERMOSILLO	0.00	513,364.88	0.00	0.00	0.00	0.00	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA	ALUMNO 800	100.00
08602501E3350700261215I3	ESCUELA SECUNDARIA TECNICA N° 57	EB162/09	HERMOSILLO	0.00	61,823.81	HERMOSILLO	0.00	61,823.81	0.00	0.00	0.00	0.00	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS	ALUMNO 200	100.00
08602501E3350700261215J0	ESC. SECUNDARIA TECNICA NO.78	EB211/08	HERMOSILLO	0.00	53,211.18	MIGUEL ALEMAN (LA DOCE)	0.00	53,211.18	0.00	0.00	0.00	0.00	CONSTRUCCION DE 2 AULAS (SEGUNDA ETAPA)	ALUMNO 160	100.00
08602501E3350700261217H5	UNISON, UNIDAD REGIONAL SUR, CAMPUS CAJEME	ES011/10	CAJEME	0.00	10,000,000.00	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA PROGRAMAS DE CIENCIAS DE LA SALUD	ALUMNO 1000	24.00
08602501E3350700261217H5	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA (UNIDAD NAINARI)	ES012/10	CAJEME	0.00	3,603,079.00	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	0.00	3,603,079.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE CUBICULOS PARA ACADEMICOS	ALUMNO 1000	65.00





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad	Autorizado:		Ejercido:		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
				Total	Total			Total	Total	Estatal	Federal			

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E3350700261217H5	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE ETCHOJOA	ES014/10	ETCHOJOA	0.00	0.00		ETCHOJOA	0.00	0.00	0.00	0.00	ADQUISICION DE MOBILIARIO BASICO PARA EL EDIFICIO DE DOCENCIA DE DOS NIVELES	ALUMNO 1000	100.00
				2,500,000.00	2,500,000.00			0.00	0.00	0.00	0.00			
08602501E3350700261217H5	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HERMOSILLO	ES015/10	HERMOSILLO	0.00	0.00		HERMOSILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	ADQUISICION DE MOBILIARIO BASICO PARA EL EDIFICIO DE DOCENCIA DE UN NIVEL	ALUMNO 1000	100.00
				1,300,000.00	1,300,000.00			0.00	0.00	0.00	0.00			
08602501E3350700261217H5	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PUERTO PEÑASCO	ES016/10	PUERTO PEÑASCO	0.00	0.00		PUERTO PEÑASCO	0.00	0.00	0.00	0.00	ADQUISICION DE MOBILIARIO BASICO PARA BIBLIOTECA	ALUMNO 1000	100.00
				5,600,000.00	5,600,000.00			0.00	0.00	0.00	0.00			
08602501E3350700261217H5	UNISON (UNIDAD REGIONAL CENTRO)	ES019/10	HERMOSILLO	0.00	0.00		HERMOSILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE AULAS Y CUBICULOS PARA LOS PROGRAMAS ACADEMICOS DE LA DIVISION DE CIENCIAS BIOLOGICAS Y DE LA SALUD	ALUMNO 600	89.00
				8,000,000.00	8,000,000.00			0.00	0.00	0.00	0.00			
08602501E3350700261217H6	INSTITUTO TECNOLOGICO DE HERMOSILLO	FA086/10	HERMOSILLO	0.00	0.00		HERMOSILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA Y INSTALACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO	ALUMNOS 3200	100.00
				32,894.48	32,894.48			0.00	0.00	0.00	0.00			
08602501E3350700262212A0	CENDI 5	ED-844	HERMOSILLO	0.00	0.00		HERMOSILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	TERMINACION DE CONSTRUCCION DE DOS AULAS	ALUMNO 60	100.00
				60,882.98	60,882.98			0.00	0.00	0.00	0.00			
08602501E3350700262212A0	CAM 1, DR. JESUS MARTINEZ OCHOA	ED-855	NOGALES	0.00	0.00		HEROICA NOGALES	0.00	0.00	0.00	0.00	TERMINACION DE CONSTRUCCION DE AULA	ALUMNO 80	100.00
				2,871.00	2,871.00			0.00	0.00	0.00	0.00			
08602501E3350700262212A0	CAM 36	ED-1139	CAJEME	0.00	0.00		CIUDAD OBREGON (CAJEME)	0.00	0.00	0.00	0.00	CONSTRUCCION DE ALIMENTADORES ELECTRICOS, CISTERNA Y SISTEMA HIDRAULICO Y SANITARIO	ALUMNO 104	85.00
				234,741.92	234,741.92			0.00	0.00	0.00	0.00			
08602501E3350700262212A9	CENDI 5	EB-227	HERMOSILLO	0.00	0.00		HERMOSILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	CONSTRUCCION DE AULA	ALUMNO 30	100.00
				414,675.00	414,675.00			0.00	0.00	0.00	0.00			
08602501E3350700262212A9	CAM 6	EB-292	AGUA PRIETA	0.00	0.00		AGUA PRIETA	0.00	0.00	0.00	0.00	CONSTRUCCION DE AULA	ALUMNO 78	100.00
				629,931.42	629,931.42			0.00	0.00	0.00	0.00			
08602501E3350700262212A9	CAME 19	EB-293	ALAMOS	0.00	0.00		ALAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	CONSTRUCCION DE AULA	ALUMNO 30	100.00
				535,590.59	535,590.59			0.00	0.00	0.00	0.00			





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Localidad		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Cve. Estatal	Municipio	Total	Estatal	Federal	Otros			
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros				
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION								
08602501E3350700262212A9	CAM 5							
EB-294	CABORCA	0.00	0.00	0.00	0.00	CONSTRUCCION DE AULA	ALUMNO	100.00
		643,590.61	643,590.61	0.00	0.00		30	
08602501E3350700262212A9	CAM 3							
EB-295	CANANEA	0.00	0.00	0.00	0.00	CONSTRUCCION DE AULA	ALUMNO	100.00
		553,952.36	553,952.36	0.00	0.00		30	
08602501E3350700262212A9	CAME 2							
EB-296	GUAYMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	CONSTRUCCION DE AULA	ALUMNO	100.00
		374,259.28	374,259.28	0.00	0.00		30	
08602501E3350700262212A9	CAME 20							
EB-297	HERMOSILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	CONSTRUCCION DE AULA	ALUMNO	100.00
		383,504.53	383,504.53	0.00	0.00		30	
08602501E3350700262212A9	CAM 47							
EB-298	HERMOSILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	CONSTRUCCION DE AULA	ALUMNO	100.00
		612,846.00	612,846.00	0.00	0.00		30	
08602501E3350700262212A9	CAM 57							
EB-299	HERMOSILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	CONSTRUCCION DE AULA	ALUMNO	100.00
		209,862.08	209,862.08	0.00	0.00		30	
08602501E3350700262212A9	CAM 61							
EB-300	NOGALES	0.00	0.00	0.00	0.00	CONSTRUCCION DE AULA	ALUMNO	100.00
		674,377.58	674,377.58	0.00	0.00		30	
08602501E3350700262212A9	CAM 9							
EB-335	HUATABAMPO	0.00	0.00	0.00	0.00	CONSTRUCCION DE AULA	ALUMNO	100.00
		658,231.26	658,231.26	0.00	0.00		30	
08602501E3350700262212A9	USAER 231							
EB-350	CAJEME	0.00	0.00	0.00	0.00	CONSTRUCCION DE AULA	ALUMNO	100.00
		460,166.11	460,166.11	0.00	0.00		25	
08602501E3350700262212A9	CAM NUEVA CREACION							
EB-355	SAHUARIPA	0.00	0.00	0.00	0.00	CONSTRUCCION DE DOS AULAS, DIRECCION, SERVICIOS SANITARIOS, BEBEDEROS, PLAZA CIVICA Y CERCO PERIMETRAL	ALUMNO	100.00
		2,249,540.57	2,249,540.57	0.00	0.00		32	
08602501E3350700262213A0	J.N. N/C FRACC. URBI VILLA DEL REY							
ED-835	CAJEME	0.00	0.00	0.00	0.00	TERMINACION DE CONSTRUCCION DE DOS AULAS	ALUMNO	100.00
		58,917.66	58,917.66	0.00	0.00		60	





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad	Autorizado:		Ejercido:		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
		Total	Total	Estatal	Federal	Otros		Total	Total	Estatal	Federal	Otros		

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E3350700262213A0	J.N. N/C FRACC. URBI VILLA DEL REY	ED-845	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)				0.00	48,012.69	0.00	0.00	0.00	TERMINACION DE CONSTRUCCION DE AULA	ALUMNO 119	100.00
08602501E3350700262213A0	J.N. ABELARDO L. RODRIGUEZ	ED-846	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO				0.00	1,656.00	0.00	0.00	0.00	TERMINACION DE CONSTRUCCION DE AULA	ALUMNO 32	100.00
08602501E3350700262213A7	J.N. N/C FRACC. PASEO DEL PEDREGAL	FA-191	HERMOSILLO	HERMOSILLO				0.00	1,132,999.29	0.00	0.00	0.00	TERMINACION DE CONSTRUCCION DE DOS AULAS, DIRECCION, SERVICIOS SANITARIOS, PLAZA CIVICA, BEBEDERO Y CERCO PERIMETRAL	ALUMNO 60	100.00
08602501E3350700262213A7	J.N. MANUEL MORENO ESTRELLA	FA-192	HERMOSILLO	HERMOSILLO				0.00	401,699.93	0.00	0.00	0.00	CONSTRUCCION DE AULA	ALUMNO 186	100.00
08602501E3350700262213A7	REHABILITACION DE AULA, CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS, BEBEDEROS Y CERCO PERIMETRAL, J.N. NUEVA CREACION	FA-210	URES	SANTIAGO				0.00	617,762.86	0.00	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO 25	100.00
08602501E3350700262213A9	J.N. JEAN HENRY DUNAT	EB-228	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA				0.00	489,114.55	0.00	0.00	0.00	CONSTRUCCION DE AULA	ALUMNO 30	100.00
08602501E3350700262213A9	J.N. LA BALIZA	EB-229	BENITO JUAREZ	PAREDONCITO				0.00	461,270.82	0.00	0.00	0.00	CONSTRUCCION DE AULA	ALUMNO 30	100.00
08602501E3350700262213A9	J.N. NUEVA CREACION	EB-230	BENITO JUAREZ	VILLA JUAREZ (IRRIGACION)				0.00	546,316.68	0.00	0.00	0.00	CONSTRUCCION DE AULA	ALUMNO 30	100.00
08602501E3350700262213A9	J.N. ARNULFO SANTIAGO HERNANDEZ	EB-231	CABORCA	HEROICA CABORCA				0.00	415,122.95	0.00	0.00	0.00	CONSTRUCCION DE AULA	ALUMNO 30	100.00
08602501E3350700262213A9	J.N. GLORIA AIDE NOGALES MENDEZ	EB-232	CABORCA	HEROICA CABORCA				0.00	481,262.70	0.00	0.00	0.00	CONSTRUCCION DE AULA	ALUMNO 30	100.00
08602501E3350700262213A9	J.N. MANZANITA	EB-233	CAJEME	LOMA DE GUAMUCHIL				0.00	718,653.56	0.00	0.00	0.00	CONSTRUCCION DE DOS AULAS	ALUMNO 60	100.00





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad	Autorizado:		Ejercido:		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
		Total	Total	Estatal	Federal	Otros		Total	Total	Estatal	Federal	Otros		

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E3350700262213A9	J.N. ARMIDA GONZALEZ CASTRO	EB-234	CAJEME		CIUDAD OBREGON (CAJEME)			0.00	0.00	0.00	0.00		CONSTRUCCION DE DOS AULAS	ALUMNO 60	100.00
				748,112.37	748,112.37										
08602501E3350700262213A9	J.N. DIANA LAURA DE COLOSIO	EB-235	EMPALME		EMPALME			0.00	0.00	0.00	0.00		CONSTRUCCION DE AULA	ALUMNO 30	100.00
				461,179.42	461,179.42										
08602501E3350700262213A9	J.N. MESA BONITA	EB-236	FRONTERAS		ESQUEDA			0.00	0.00	0.00	0.00		CONSTRUCCION DE AULA	ALUMNO 30	100.00
				922,641.42	922,641.42										
08602501E3350700262213A9	J.N. JOSEFINA SORIA LARREA	EB-238	HERMOSILLO		HERMOSILLO			0.00	0.00	0.00	0.00		CONSTRUCCION DE AULA	ALUMNO 30	100.00
				1,287,460.69	1,287,460.69										
08602501E3350700262213A9	J.N. TERESA SANTACRUZ DORAME	EB-240	HERMOSILLO		HERMOSILLO			0.00	0.00	0.00	0.00		CONSTRUCCION DE AULA	ALUMNO 30	100.00
				379,215.78	379,215.78										
08602501E3350700262213A9	J.N. GILBERTO ESCOBOSA	EB-241	HERMOSILLO		HERMOSILLO			0.00	0.00	0.00	0.00		CONSTRUCCION DE AULA	ALUMNO 30	100.00
				359,320.30	359,320.30										
08602501E3350700262213A9	J.N. MARIA DE LA LUZ RESENDEZ TORRES	EB-242	HERMOSILLO		CHOYUDO			0.00	0.00	0.00	0.00		CONSTRUCCION DE AULA	ALUMNO 30	100.00
				386,959.32	386,959.32										
08602501E3350700262213A9	J.N. MIGUEL ANGEL SALIDO ESQUER	EB-243	HERMOSILLO		HERMOSILLO			0.00	0.00	0.00	0.00		CONSTRUCCION DE AULA	ALUMNO 30	100.00
				458,866.30	458,866.30										
08602501E3350700262213A9	J.N. JUANA ACUÑA GAMEZ	EB-244	HERMOSILLO		HERMOSILLO			0.00	0.00	0.00	0.00		CONSTRUCCION DE AULA	ALUMNO 30	100.00
				361,865.00	361,865.00										
08602501E3350700262213A9	J.N. NUEVA CREACION PALMA DORADA	EB-245	HERMOSILLO		HERMOSILLO			0.00	0.00	0.00	0.00		CONSTRUCCION DE AULA	ALUMNO 30	100.00
				451,680.87	451,680.87										
08602501E3350700262213A9	J.N. NUEVA CREACION URBI VILLA DEL PRADO	EB-246	HERMOSILLO		HERMOSILLO			0.00	0.00	0.00	0.00		CONSTRUCCION DE DOS AULAS	ALUMNO 60	100.00
				766,841.14	766,841.14										





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad	Autorizado:		Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
				Total	Total			Total	Estatal	Federal	Otros			
				Ejercido:	Total			Total	Estatal	Federal	Otros			

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E3350700262213A9	J.N. LILIA REYNA RIVERA	EB-247	HERMOSILLO	HERMOSILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONSTRUCCION DE AULA	ALUMNO 30	100.00
					372,513.84	372,513.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
08602501E3350700262213A9	J.N. JOSEFINA PADILLA DE JIMENEZ	EB-248	HERMOSILLO	HERMOSILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONSTRUCCION DE DOS AULAS	ALUMNO 60	100.00
					696,758.97	696,758.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
08602501E3350700262213A9	J.N. EUSEBIO FRANCISCO KINO	EB-249	HERMOSILLO	BAHIA KINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONSTRUCCION DE AULA	ALUMNO 30	100.00
					410,984.82	410,984.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
08602501E3350700262213A9	J.N. NUEVA CREACION LOS JANOS	EB-250	IMURIS	JANOS, LOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONSTRUCCION DE AULA	ALUMNO 30	100.00
					478,558.06	478,558.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
08602501E3350700262213A9	J.N. NUEVA CREACION COL. DEPORTIVA	EB-251	MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONSTRUCCION DE AULA	ALUMNO 30	100.00
					470,626.60	470,626.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
08602501E3350700262213A9	J.N. BELLO PRINCIPIO	EB-252	MOCTEZUMA	MOCTEZUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONSTRUCCION DE AULA	ALUMNO 30	100.00
					371,417.78	371,417.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
08602501E3350700262213A9	J.N. ANDRES GARCIA GAXIOLA	EB-253	NAVOJOA	NAVOJOA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONSTRUCCION DE DOS AULAS	ALUMNO 60	100.00
					664,576.27	664,576.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
08602501E3350700262213A9	J.N. MARIA ISABEL IRIBE LEYVA	EB-254	NAVOJOA	NAVOJOA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONSTRUCCION DE AULA	ALUMNO 30	100.00
					409,461.80	409,461.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
08602501E3350700262213A9	J.N. LUIS D. COLOSIO MURRIETA	EB-255	NAVOJOA	DATIL, EL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONSTRUCCION DE AULA	ALUMNO 30	100.00
					295,663.80	295,663.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
08602501E3350700262213A9	J.N. SONORA	EB-256	NOGALES	HEROICA NOGALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONSTRUCCION DE AULA	ALUMNO 30	100.00
					527,558.17	527,558.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
08602501E3350700262213A9	J.N. NUEVA CREACION KILOMETRO 21, LA MESA	EB-257	NOGALES	HEROICA NOGALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONSTRUCCION DE DOS AULAS	ALUMNO 60	100.00
					949,671.68	949,671.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Localidad		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Cve. Estatal	Municipio							
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros				

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E3350700262213A9	J.N. OASIS							
EB-258	GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES	SONOITA			CONSTRUCCION DE AULA	ALUMNO		
	0.00	0.00	0.00	0.00		30		100.00
	407,264.03	407,264.03	0.00	0.00				
08602501E3350700262213A9	J.N. SONOYDAG							
EB-259	GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES	SONOITA			CONSTRUCCION DE AULA	ALUMNO		
	0.00	0.00	0.00	0.00		30		100.00
	511,720.04	511,720.04	0.00	0.00				
08602501E3350700262213A9	J.N. AMANECER							
EB-260	GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES	SONOITA			CONSTRUCCION DE AULA	ALUMNO		
	0.00	0.00	0.00	0.00		30		100.00
	470,095.37	470,095.37	0.00	0.00				
08602501E3350700262213A9	J.N. NUEVOS CAMINOS							
EB-261	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO			CONSTRUCCION DE AULA	ALUMNO		
	0.00	0.00	0.00	0.00		30		100.00
	504,626.03	504,626.03	0.00	0.00				
08602501E3350700262213A9	J.N. NUEVA CREACION SAN RAFAEL							
EB-262	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO			CONSTRUCCION DE AULA	ALUMNO		
	0.00	0.00	0.00	0.00		30		100.00
	426,146.94	426,146.94	0.00	0.00				
08602501E3350700262213A9	J.N. NUEVA CREACION LOS BAJIOS							
EB-263	QUIRIEGO	BAJIOS, LOS			CONSTRUCCION DE AULA	ALUMNO		
	0.00	0.00	0.00	0.00		30		100.00
	705,821.36	705,821.36	0.00	0.00				
08602501E3350700262213A9	J.N. IRMA BEATRIZ RASCON C.							
EB-264	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO			CONSTRUCCION DE AULA	ALUMNO		
	0.00	0.00	0.00	0.00		30		100.00
	472,953.79	472,953.79	0.00	0.00				
08602501E3350700262213A9	J.N. EL PARAISO DEL SABER							
EB-265	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO			CONSTRUCCION DE AULA	ALUMNO		
	0.00	0.00	0.00	0.00		30		100.00
	409,696.17	409,696.17	0.00	0.00				
08602501E3350700262213A9	J.N. AZTECA							
EB-266	SAN LUIS RIO COLORADO	GRULLITA, LA			CONSTRUCCION DE AULA	ALUMNO		
	0.00	0.00	0.00	0.00		30		100.00
	465,991.45	465,991.45	0.00	0.00				
08602501E3350700262213A9	J.N. PLAN DE IGUALA							
EB-267	SAN LUIS RIO COLORADO	LAGUNITAS			CONSTRUCCION DE AULA	ALUMNO		
	0.00	0.00	0.00	0.00		30		100.00
	463,017.47	463,017.47	0.00	0.00				
08602501E3350700262213A9	J.N. PRIMERO DE JUNIO							
EB-268	SAN LUIS RIO COLORADO	GOLFO DE SANTA CLARA			CONSTRUCCION DE AULA	ALUMNO		
	0.00	0.00	0.00	0.00		30		100.00
	501,844.67	501,844.67	0.00	0.00				





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Localidad		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Cve. Estatal	Municipio	Total	Estatal	Federal	Otros			
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros				

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E3350700262213A9	J.N. BAVUKIVARI							
EB-269	TUBUTAMA		SANGRE, LA. (LA SANGRE NUEVA)			CONSTRUCCION DE AULA	ALUMNO	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		30	
		408,619.60	408,619.60	0.00	0.00			
08602501E3350700262213A9	J.N. EL FARITO							
EB-301	HUATABAMPO		YAVAROS (ISLA LAS VIEJAS)			CONSTRUCCION DE AULA	ALUMNO	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		30	
		430,237.41	430,237.41	0.00	0.00			
08602501E3350700262213A9	J.N. EL PASCOLITA							
EB-302	HUATABAMPO		YAVARITOS			CONSTRUCCION DE AULA	ALUMNO	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		30	
		413,148.64	413,148.64	0.00	0.00			
08602501E3350700262213A9	J.N. COL. REAL DE SEVILLA							
EB-337	CAJEME		CIUDAD OBREGON (CAJEME)			CONSTRUCCION DE AULA	ALUMNO	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		35	
		366,899.59	366,899.59	0.00	0.00			
08602501E3350700262213A9	J.N. JUAN ESCUTIA							
EB-338	CAJEME		OLVIDO, EL			CONSTRUCCION DE AULA	ALUMNO	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		35	
		13,094.00	13,094.00	0.00	0.00			
08602501E3350700262213A9	J.N. MANZANITA							
EB-339	CAJEME		CIUDAD OBREGON (CAJEME)			CONSTRUCCION DE AULA	ALUMNO	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		35	
		353,592.14	353,592.14	0.00	0.00			
08602501E3350700262213A9	J.N. LEY 57							
EB-340	HERMOSILLO		HERMOSILLO			CONSTRUCCION DE AULA	ALUMNO	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		35	
		450,252.02	450,252.02	0.00	0.00			
08602501E3350700262213A9	J.N. JORGE VALDEZ							
EB-341	HERMOSILLO		HERMOSILLO			CONSTRUCCION DE AULA	ALUMNO	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		35	
		327,205.39	327,205.39	0.00	0.00			
08602501E3350700262213A9	J.N. CONCEPCION AGUIRRE							
EB-342	SANTA ANA		SANTA ANA			CONSTRUCCION DE AULA	ALUMNO	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		35	
		451,938.84	451,938.84	0.00	0.00			
08602501E3350700262213L4	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS, DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS, J.N. ALVARO OBREGON							
NC2-575	HUATABAMPO		HUATABAMPO			AULA -ANEXO	ALUMNO	60.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	2-2	70	
		3,016,944.00	3,016,944.00	0.00	0.00			
08602501E3350700262213L5	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN J.N. ANTONIO LORENZO LAVOISIER							
NC2-1267	SAN LUIS RIO COLORADO		SAN LUIS RIO COLORADO			ANEXO	ALUMNO	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	120	
		70,349.85	70,349.85	0.00	0.00			





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Localidad		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Autorizado:	Total	Estadal	Federal	Otros	Otros			
Ejercido:	Total	Estadal	Federal	Otros				

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E3350700262213M5	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS EN EL JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO JAVIER CLAVIJERO (OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA SU NC2-1188	HERMOSILLO	HERMOSILLO	ANEXO	ALUMNO	100.00
	TERMINACION)	0.00	0.00	0.00	241	
		705,524.00	705,524.00	0.00	1	
08602501E3350700262214A0	E.P. 23 DE MARZO	HEROICA NOGALES	HEROICA NOGALES	CONSTRUCCION DE BARDA CON MURO-REJA Y REHABILITACION DE CUBIERTA EN CUATRO AULAS	ALUMNO	86.00
	ED-888	0.00	0.00	0.00	383	
		406,829.07	406,829.07	0.00		
08602501E3350700262214A0	E.P. ENRIQUE C. REBSAMEN	HERMOSILLO	HERMOSILLO	TERMINACION DE CONSTRUCCION DE AULA CON DIVISION EN 'T'	ALUMNO	100.00
	ED-836	0.00	0.00	0.00	80	
		162,714.76	162,714.76	0.00		
08602501E3350700262214A0	E.P. N/C SECTOR SAN RAFAEL	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	TERMINACION DE CONSTRUCCION DE TRES AULAS Y DIRECCION DOBLE	ALUMNO	100.00
	ED-837	0.00	0.00	0.00	64	
		173,955.97	173,955.97	0.00		
08602501E3350700262214A0	E.P. N/C FRACC. CORONADO SANTA FE	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	TERMINACION DE CONSTRUCCION DE DOS AULAS	ALUMNO	100.00
	ED-847	0.00	0.00	0.00	64	
		4,734.00	4,734.00	0.00		
08602501E3350700262214A0	E.P. N/C FRACC. URBI VILLA DEL REY	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	TERMINACION DE CONSTRUCCION DE DOS AULAS, SERVICIOS SANITARIOS, BEBEDEROS, PLAZA Y CERCO PERIMETRAL	ALUMNO	100.00
	ED-848	0.00	0.00	0.00	160	
		135,395.18	135,395.18	0.00		
08602501E3350700262214A0	E.P. N/C FRACC. MARSELLA	HEROICA GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	TERMINACION DE CONSTRUCCION DE DOS AULAS	ALUMNO	100.00
	ED-849	0.00	0.00	0.00	60	
		543.00	543.00	0.00		
08602501E3350700262214A0	E.P. N/C VILLAS DEL REAL 3	HERMOSILLO	HERMOSILLO	TERMINACION DE CONSTRUCCION DE AULA	ALUMNO	100.00
	ED-850	0.00	0.00	0.00	30	
		14,362.22	14,362.22	0.00		
08602501E3350700262214A0	E.P. S/N COL. LOMAS DEL SUR	HERMOSILLO	HERMOSILLO	TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE AULA	ALUMNO	100.00
	ED-851	0.00	0.00	0.00	30	
		696.00	696.00	0.00		
08602501E3350700262214A0	E.P. ADOLFO LOPEZ MATEOS	HEROICA GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	TERMINACION DE CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA	ALUMNO	100.00
	ED-856	0.00	0.00	0.00	271	
		6,295.00	6,295.00	0.00		
08602501E3350700262214A7	E.P. N/C PASEO DEL PEDREGAL	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCION DE TRES AULAS	ALUMNO	100.00
	FA-193	0.00	0.00	0.00	150	
		1,441,665.11	1,441,665.11	0.00		





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Localidad		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Cve. Estatal	Municipio							
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros				

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E3350700262214A7	E.P. N/C PASEO DEL PEDREGAL	HERMOSILLO	HERMOSILLO			CONSTRUCCION DE AULA, PORTICO, DIRECCION DOBLE Y AULA DE MEDIOS	ALUMNO 150	100.00
	FA-194	0.00	0.00	0.00	0.00			
		1,710,479.25	1,710,479.25	0.00	0.00			
08602501E3350700262214A7	E.P. N/C PASEO DEL PEDREGAL	HERMOSILLO	HERMOSILLO			CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS	ALUMNO 150	100.00
	FA-195	0.00	0.00	0.00	0.00			
		1,732,037.88	1,732,037.88	0.00	0.00			
08602501E3350700262214A7	CONSTRUCCION DE UNA AULA, E.P. JOSE LAFONTAINE, HERMOSILLO.	HERMOSILLO	HERMOSILLO			AULA 1	ALUMNO 594	100.00
	FA-242	0.00	0.00	0.00	0.00			
		962,828.19	962,828.19	0.00	0.00			
08602501E3350700262214A7	CONSTRUCCION DE DOS AULAS, E.P. JOSE LAFONTAINE, HERMOSILLO.	HERMOSILLO	HERMOSILLO			AULA 2	ALUMNO 594	100.00
	FA-243	0.00	0.00	0.00	0.00			
		1,435,093.15	1,435,093.15	0.00	0.00			
08602501E3350700262214A9	E.P. SANTA FE CORONADO	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA			CONSTRUCCION DE DOS AULAS	ALUMNO 60	100.00
	EB-303	0.00	0.00	0.00	0.00			
		908,080.23	908,080.23	0.00	0.00			
08602501E3350700262214A9	E.P. NUEVA CREACION	CABORCA	HEROICA CABORCA			CONSTRUCCION DE AULA	ALUMNO 30	100.00
	EB-304	0.00	0.00	0.00	0.00			
		393,658.74	393,658.74	0.00	0.00			
08602501E3350700262214A9	E.P. NUEVA CREACION MISION DEL REAL	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)			CONSTRUCCION DE DOS AULAS	ALUMNO 60	100.00
	EB-305	0.00	0.00	0.00	0.00			
		865,418.05	865,418.05	0.00	0.00			
08602501E3350700262214A9	E.P. NUEVA CREACION EL CAMPANARIO	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)			CONSTRUCCION DE TRES AULAS	ALUMNO 90	100.00
	EB-306	0.00	0.00	0.00	0.00			
		1,195,767.18	1,195,767.18	0.00	0.00			
08602501E3350700262214A9	E.P. NUEVA CREACION	ETCHOJOA	CAMPANICHACA			CONSTRUCCION DE DOS AULAS	ALUMNO 60	100.00
	EB-307	0.00	0.00	0.00	0.00			
		397,861.41	397,861.41	0.00	0.00			
08602501E3350700262214A9	E.P. NUEVA CREACION	GUAYMAS	BAUGO (GUASIMAS)			CONSTRUCCION DE AULA	ALUMNO 30	100.00
	EB-308	0.00	0.00	0.00	0.00			
		501,302.85	501,302.85	0.00	0.00			
08602501E3350700262214A9	E.P. ERNESTO LOPEZ RIESGO	HERMOSILLO	HERMOSILLO			CONSTRUCCION DE AULA	ALUMNO 30	100.00
	EB-310	0.00	0.00	0.00	0.00			
		319,065.42	319,065.42	0.00	0.00			





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad	Autorizado:		Ejercido:		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
				Total	Estadal	Total	Estadal	Total	Estadal	Total	Estadal			

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E3350700262214A9	E.P. LEO SANDOVAL	EB-311	HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONSTRUCCION DE AULA	ALUMNO 30	100.00
						358,382.62	358,382.62	0.00	0.00					
08602501E3350700262214A9	E.P. SEBASTIAN ARVAYO ARVAYO	EB-312	HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONSTRUCCION DE AULA	ALUMNO 30	100.00
						395,419.67	395,419.67	0.00	0.00					
08602501E3350700262214A9	E.P. REAL DEL CARMEN	EB-313	HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONSTRUCCION DE AULA	ALUMNO 30	100.00
						396,599.13	396,599.13	0.00	0.00					
08602501E3350700262214A9	E.P. NUEVA CREACION URBI VILLA DEL REY	EB-314	HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONSTRUCCION DE TRES AULAS	ALUMNO 90	100.00
						1,087,968.48	1,087,968.48	0.00	0.00					
08602501E3350700262214A9	E.P. LOS ARROYOS	EB-315	HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONSTRUCCION DE TRES AULAS	ALUMNO 90	100.00
						1,313,525.43	1,313,525.43	0.00	0.00					
08602501E3350700262214A9	E.P. ALVARO OBREGON	EB-316	HUATABAMPO	BACHOMOJAQUI	BACHOMOJAQUI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONSTRUCCION DE AULA	ALUMNO 30	100.00
						237,468.02	237,468.02	0.00	0.00					
08602501E3350700262214A9	E.P. PRESIDENTE ALEMAN	EB-317	HUATABAMPO	MAMIAS, LAS	MAMIAS, LAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONSTRUCCION DE AULA	ALUMNO 30	100.00
						241,942.60	241,942.60	0.00	0.00					
08602501E3350700262214A9	E.P. BRAULIO RODRIGUEZ	EB-319	IMURIS	CERRO BLANCO	CERRO BLANCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONSTRUCCION DE DOS AULAS	ALUMNO 60	100.00
						842,196.43	842,196.43	0.00	0.00					
08602501E3350700262214A9	E.P. GRAL. LAZARO CARDENAS	EB-320	NAVOJOA	CUCAJAQUI	CUCAJAQUI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONSTRUCCION DE AULA	ALUMNO 30	100.00
						366,179.77	366,179.77	0.00	0.00					
08602501E3350700262214A9	E.P. BENIGNO GARCIA GARCIA	EB-321	NAVOJOA	NAVOJOA	NAVOJOA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONSTRUCCION DE AULA	ALUMNO 30	100.00
						596,185.85	596,185.85	0.00	0.00					
08602501E3350700262214A9	E.P. ABELARDO L. RODRIGUEZ	EB-322	NOGALES	CIBUTA	CIBUTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONSTRUCCION DE AULA	ALUMNO 30	100.00
						398,159.95	398,159.95	0.00	0.00					





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Localidad		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Cve. Estatal	Municipio							
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros				

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E3350700262214A9	E.P. N/C LAS BELLOTAS							
EB-323	NOGALES	HEROICA NOGALES			CONSTRUCCION DE AULA	ALUMNO		
	0.00	0.00	0.00	0.00		30		100.00
	461,955.73	461,955.73	0.00	0.00				
08602501E3350700262214A9	E.P. DIANA LAURA RIOJAS DE C.							
EB-324	NOGALES	HEROICA NOGALES			CONSTRUCCION DE AULA	ALUMNO		
	0.00	0.00	0.00	0.00		30		100.00
	789,499.83	789,499.83	0.00	0.00				
08602501E3350700262214A9	E.P. N/C LUIS DONALDO COLOSIO							
EB-325	NOGALES	HEROICA NOGALES			CONSTRUCCION DE DOS AULAS	ALUMNO		
	0.00	0.00	0.00	0.00		60		100.00
	1,424,187.81	1,424,187.81	0.00	0.00				
08602501E3350700262214A9	E.P. NUEVA CREACION LA MEZA, AGUA ZARCA							
EB-326	NOGALES	HEROICA NOGALES			CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS	ALUMNO		
	0.00	0.00	0.00	0.00		120		100.00
	1,730,745.40	1,730,745.40	0.00	0.00				
08602501E3350700262214A9	E.P. NUEVA CREACION NUEVO PEÑASCO							
EB-327	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO			CONSTRUCCION DE AULA	ALUMNO		
	0.00	0.00	0.00	0.00		30		100.00
	290,286.06	290,286.06	0.00	0.00				
08602501E3350700262214A9	E.P. NUEVA CREACION SAN RAFAEL							
EB-328	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO			CONSTRUCCION DE DOS AULAS	ALUMNO		
	0.00	0.00	0.00	0.00		60		100.00
	897,212.60	897,212.60	0.00	0.00				
08602501E3350700262214A9	E.P. FORTUNATO SIARUQUI QUIJANO							
EB-329	SAN MIGUEL DE HORCASITAS	PESQUEIRA			CONSTRUCCION DE DOS AULAS	ALUMNO		
	0.00	0.00	0.00	0.00		60		100.00
	737,341.60	737,341.60	0.00	0.00				
08602501E3350700262214A9	E.P. MIGUEL HIDALGO Y C.							
EB-330	SAN LUIS RIO COLORADO	GOLFO DE SANTA CLARA			CONSTRUCCION DE DOS AULAS	ALUMNO		
	0.00	0.00	0.00	0.00		60		100.00
	834,090.96	834,090.96	0.00	0.00				
08602501E3350700262214A9	E.P. NUEVA CREACION COL. REFORMA							
EB-331	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO			CONSTRUCCION DE TRES AULAS	ALUMNO		
	0.00	0.00	0.00	0.00		90		100.00
	1,333,277.02	1,333,277.02	0.00	0.00				
08602501E3350700262214A9	E.P. LAZARO CARDENAS							
EB-343	GUAYMAS	LAZARO CARDENAS			CONSTRUCCION DE TRES AULAS	ALUMNO		
	0.00	0.00	0.00	0.00		70		100.00
	1,231,740.00	1,231,740.00	0.00	0.00				
08602501E3350700262214A9	E.P. RAFAEL MORALES NIEBLAS							
EB-344	HUATABAMPO	BOCAS, LAS			CONSTRUCCION DE AULA	ALUMNO		
	0.00	0.00	0.00	0.00		70		100.00
	443,880.45	443,880.45	0.00	0.00				





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad	Autorizado:		Ejercido:		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
		Total	Estatal	Federal	Otros	Total	Estatal	Federal	Otros	Total	Estatal	Federal	Otros	

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E3350700262214A9	E.P. N/C COL. LUIS DONALDO COLOSIO	EB-351	NOGALES	HEROICA NOGALES	CONSTRUCCION DE AULA, BEBEDERO, CERCO PERIMETRAL Y PLAZA CIVICA	ALUMNO	30	100.00	0.00	1,543,151.20	1,543,151.20	0.00	0.00	
08602501E3350700262214A9	E.P. VICENTE GUERRERO	EB-352	SANTA ANA	SANTA RITA DEL CLARO	CONSTRUCCION DE AULA	ALUMNO	30	100.00	0.00	495,079.16	495,079.16	0.00	0.00	
08602501E3350700262214A9	E.P. JUAN G. CABRAL	EB-353	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	CONSTRUCCION DE AULA	ALUMNO	30	100.00	0.00	415,235.18	415,235.18	0.00	0.00	
08602501E3350700262214A9	E.P. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	EB-354	GUAYMAS	YAQUI, EL	CONSTRUCCION DE AULA	ALUMNO	30	98.00	0.00	228,454.07	228,454.07	0.00	0.00	
08602501E3350700262214L4	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS, DIRECCION, SERVICIOS SANITARIOS, CERCO PERIMETRAL, BEBEDERO Y PLAZA CIVICA, E.P. N/	NC2-576	MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO	AULA -ANEXO	ALUMNO	70	93.08	0.00	3,775,827.00	3,775,827.00	0.00	0.00	2-5
08602501E3350700262214L4	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS, SERVICIOS SANITARIOS, PORTICO, DIRECCION DOBLE Y OBRA EXTERIOR, E.P. N/C FRACCIONAM	NC2-577	NOGALES	HEROICA NOGALES	AULA -ANEXO	ALUMNO	70	75.80	0.00	3,734,507.00	3,734,507.00	0.00	0.00	2-4
08602501E3350700262214L4	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS, SERVICIOS SANITARIOS, CERCO PERIMETRAL, BEBEDERO Y PLAZA CIVICA, E.P. PALO FIERRO	NC2-579	HERMOSILLO	HERMOSILLO	AULA-ANEXO	AULA	70	65.00	0.00	3,446,869.00	3,446,869.00	0.00	0.00	2-5
08602501E3350700262214L4	CONSTRUCCIÓN DE AULA, E.P. JUAN FRANCISCO JAVIER	NC2-619	CABORCA	HEROICA CABORCA	AULA	ALUMNO	30	100.00	0.00	491,556.00	491,556.00	0.00	0.00	1
08602501E3350700262214L4	CONSTRUCCIÓN DE AULA, E.P. PROFR. JESUS D. AGUIRRE	NC2-620	CAJEME	ESPERANZA	AULA	ALUMNO	30	100.00	0.00	496,437.00	496,437.00	0.00	0.00	1
08602501E3350700262214L4	CONSTRUCCIÓN DE AULA, E.P. RICARDO FLORES MAGON	NC2-621	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	AULA	ALUMNO	30	100.00	0.00	496,437.00	496,437.00	0.00	0.00	1
08602501E3350700262214L4	CONSTRUCCIÓN DE AULA, E.P. AMADO NERVO	NC2-622	GUAYMAS	FELIPE ANGELES	AULA	ALUMNO	30	100.00	0.00	491,556.00	491,556.00	0.00	0.00	1





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad	Autorizado:		Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
				Total	Estatal			Total	Estatal	Federal	Otros			
				-----				-----						
				Total	Estatal			Total	Estatal	Federal	Otros			
				-----				-----						

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E3350700262214L4	CONSTRUCCIÓN DE AULA E.P. SEBASTIAN GONZALEZ	NC2-623	GUAYMAS	0.00	0.00		VICAM PUEBLO	496,437.00	496,437.00	0.00	0.00	AULA	1	ALUMNO	30	48.00
				-----				-----								
08602501E3350700262214L4	CONSTRUCCIÓN DE AULA, E.P. URBI VILLA DEL PRADO	NC2-624	HERMOSILLO	0.00	0.00		HERMOSILLO	448,880.00	448,880.00	0.00	0.00	AULA	1	ALUMNO	30	100.00
				-----				-----								
08602501E3350700262214L4	CONSTRUCCIÓN DE AULA, E.P. POTRERO DEL LLANO	NC2-625	NAVOJOA	0.00	0.00		JUJIRI	496,437.00	496,437.00	0.00	0.00	AULA	1	ALUMNO	30	100.00
				-----				-----								
08602501E3350700262214L4	CONSTRUCCIÓN DE AULA, E.P. ALVARO OBREGON	NC2-626	NOGALES	0.00	0.00		HEROICA NOGALES	515,208.00	515,208.00	0.00	0.00	AULA	1	ALUMNO	30	100.00
				-----				-----								
08602501E3350700262214L5	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL DE LA PARTE FRONTAL EN E.P. LUIS G. CANO	NC2-1268	SAN LUIS RIO COLORADO	0.00	0.00		SAN LUIS RIO COLORADO	70,382.48	70,382.48	0.00	0.00	ANEXO	1	ALUMNO	320	0.00
				-----				-----								
08602501E3350700262214L5	CONSTRUCCION DE ESPACIO PARA ALMACEN EN E.P. SOLIDARIDAD NO. 1	NC2-1269	SAN LUIS RIO COLORADO	0.00	0.00		SAN LUIS RIO COLORADO	164,385.05	164,385.05	0.00	0.00	ANEXO	1	ALUMNO	230	0.00
				-----				-----								
08602501E3350700262214L5	E.P. PROFESORA EVA S. DE LOPEZ MATEOS	NC2-1270	SAN LUIS RIO COLORADO	0.00	0.00		SAN LUIS RIO COLORADO	220,573.88	220,573.88	0.00	0.00	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOSO MULTIPLES		ALUMNO	283	0.00
				-----				-----								
08602501E3350700262214L5	CONSTRUCCION DE DIRECCION EN E.P. NUEVA CREACION	NC2-1271	SAN LUIS RIO COLORADO	0.00	0.00		SAN LUIS RIO COLORADO	129,645.00	129,645.00	0.00	0.00	ANEXO	1	ALUMNO	200	0.00
				-----				-----								
08602501E3350700262214L5	E.P. JUAN ESCUTIA	NC2-1272	SAN LUIS RIO COLORADO	0.00	0.00		SAN LUIS RIO COLORADO	263,794.22	263,794.22	0.00	0.00	REPARACION DE BAÑOS EN		ALUMNO	180	0.00
				-----				-----								
08602501E3350700262214L5	E.P. SOLIDARIDAD NO. 2	NC2-1273	SAN LUIS RIO COLORADO	0.00	0.00		SAN LUIS RIO COLORADO	183,047.36	183,047.36	0.00	0.00	CONSTRUCCION DE BAÑOS		ALUMNO	256	0.00
				-----				-----								
08602501E3350700262214L5	E.P. RAFAEL RAMIREZ Y JAIME TORRES BODET	NC2-1274	SAN LUIS RIO COLORADO	0.00	0.00		SAN LUIS RIO COLORADO	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	REHABILITACION DE SANITRIOS, DESCARGAS SANITARIAS Y AREA DE JUEGOS		ALUMNO	270	0.00
				-----				-----								





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Localidad		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Cve. Estatal	Municipio							
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros				

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E3350700262214L5	E.P. JUAN G. CABRAL Y EULOGIO MEDINA HOYOS NC2-1275 SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO			CONSTRUCCION DE MALLA SOMBRA, APLICACION DEL AREA DE SANITARIOS Y PINTURA	ALUMNO 181	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00			
08602501E3350700262214L5	E.P. MARIA MENDOZA GOMEZ NC2-1276 SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO			REPARACION DE MALLA SOMBRA Y REHABILITACION DE SANITARIOS	ALUMNO 176	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	111,461.01	111,461.01	0.00	0.00			
08602501E3350700262214L5	E.P. AURELIO RENTERIA FLORES NC2-1277 SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO			SUMINISTRO E INST. DE LOSETA PARA SALONES DE CLASES	ALUMNO 193	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00			
08602501E3350700262214L5	E.P. PROFESORA ROSAURA RIVERA LOPEZ NC2-1278 SAN LUIS RIO COLORADO	LUIS B SANCHEZ			SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA	ALUMNO 168	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00			
08602501E3350700262214M5	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS EN LA E.P. LUIS MATUZ (OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA SU TERMINACION) NC2-1190 GUAYMAS	CASAS BLANCAS			ANEXO	ALUMNO 106	32.09
	0.00	0.00	0.00	0.00	1		
	664,513.00	664,513.00	0.00	0.00			
08602501E3350700262214M5	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS EN LA E.P. CUAUHTEMOC (OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA SU TERMINACION) NC2-1192 GUAYMAS	SAN CARLOS (SAN CARLOS NUEVO GUAYMAS)			ANEXO	ALUMNO 176	5.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1		
	614,766.00	614,766.00	0.00	0.00			
08602501E3350700262214M5	CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE ALIMENTADORES ELECTRICOS EN LA E.P. JUAN MALDONADO GUAGUETCHIA (OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA SU TERMINACION) NC2-1194	EMPALME			ANEXO	ALUMNO 195	5.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1		
	614,688.00	614,688.00	0.00	0.00			
08602501E3350700262214M5	CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE ALIMENTADORES ELECTRICOS EN LA E.P. GRAL. LAZARO CARDENAS (OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA SU TERMINACION) NC2-1195 GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS			ANEXO	ALUMNO 60	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1		
	387,525.00	387,525.00	0.00	0.00			
08602501E3350700262214M5	CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE ALIMENTADORES ELECTRICOS EN LA E.P. GRAL. IGNACIO MORI (OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA SU TERMINACION) NC2-1196 GUAYMAS	BELEM			ANEXO	ALUMNO 46	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1		
	550,450.00	550,450.00	0.00	0.00			
08602501E3350700262215A0	ESC. SEC. TECNICA NO. 12 (JUAN CEBALLOS AYALA) ED-889 HERMOSILLO	HERMOSILLO			CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS, BEBEDEROS Y REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES ELECTRICAS	ALUMNO 1096	88.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	538,642.31	538,642.31	0.00	0.00			
08602501E3350700262215A0	SECUNDARIA TECNICA NO. 22 EMILIO MELGOZA SOLORIO ED-1029 CAJEME	MARTE R. GOMEZ			CONSTRUCCION DE TEJABAN EN CANCHA CIVICA	ALUMNO 546	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	273,503.64	273,503.64	0.00	0.00			





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad	Autorizado:		Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
				Total	Estatal			Total	Estatal	Federal	Otros			
				Ejercido:	Total	Estatal		Total	Estatal	Federal	Otros			

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E3350700262215A0	ESC. SECUNDARIA TECNICA 16	ED-838	CAJEME	0.00	0.00	0.00	0.00	187,178.71	187,178.71	0.00	0.00	TERMINACION DE CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS	ALUMNO 30	100.00
08602501E3350700262215A0	ESC. SECUNDARIA GENERAL 13	ED-839	HERMOSILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	211,000.16	211,000.16	0.00	0.00	TERMINACION DE CONSTRUCCION DE TRES AULAS	ALUMNO 60	100.00
08602501E3350700262215A0	ESC. SECUNDARIA TECNICA 77	ED-840	NOGALES	0.00	0.00	0.00	0.00	410,862.43	410,862.43	0.00	0.00	TERMINACION DE CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS	ALUMNO 271	100.00
08602501E3350700262215A0	ESC. SECUNDARIA GENERAL NO. 12	ED-852	HERMOSILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	48,061.84	48,061.84	0.00	0.00	TERMINACION DE CONSTRUCCION DE DOS AULAS	ALUMNO 60	100.00
08602501E3350700262215A0	ESC. SECUNDARIA TECNICA 78	ED-853	NOGALES	0.00	0.00	0.00	0.00	852.00	852.00	0.00	0.00	TERMINACION DE CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS	ALUMNO 128	100.00
08602501E3350700262215A0	ESC. SECUNDARIA GENERAL 4	ED-854	NOGALES	0.00	0.00	0.00	0.00	1,575.00	1,575.00	0.00	0.00	TERMINACION DE CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS	ALUMNO 82	100.00
08602501E3350700262215A0	TELESECUNDARIA 364 (TECNICA 13)	ED-857	HERMOSILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	111,022.08	111,022.08	0.00	0.00	TERMINACION DE CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA Y CANCELERIA	ALUMNO 101	100.00
08602501E3350700262215A7	SEC. SECUNDARIA MARTIRES DE 1906	FA-196	CANANEA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,733,559.80	1,733,559.80	0.00	0.00	CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS	ALUMNO 1032	100.00
08602501E3350700262215A7	ESC. SECUNDARIA MARTIRES DE 1906	FA-197	CANANEA	0.00	0.00	0.00	0.00	3,075,611.23	3,075,611.23	0.00	0.00	TERMINACION DE CONSTRUCCION DE AUDITORIO	ALUMNO 1032	100.00
08602501E3350700262215A9	SEC. JOSE LUIS CORREA MURILLO	EB-270	AGUA PRIETA	0.00	0.00	0.00	0.00	623,865.92	623,865.92	0.00	0.00	CONSTRUCCION DE AULA	ALUMNO 60	100.00
08602501E3350700262215A9	TELESECUNDARIA 291	EB-271	CABORCA	0.00	0.00	0.00	0.00	321,728.11	321,728.11	0.00	0.00	CONSTRUCCION DE AULA	ALUMNO 30	100.00





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad	Autorizado:		Ejercido:		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
		Total	Estatal	Federal	Otros	Total	Estatal	Federal	Otros	Total	Estatal	Federal	Otros	

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E3350700262215A9	ESC. SECUNDARIA TECNICA 16	EB-272	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	CONSTRUCCION DE AULA	ALUMNO	60	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	636,718.89	636,718.89	0.00	0.00
08602501E3350700262215A9	ESC. SECUNDARIA TECNICA 70	EB-273	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	CONSTRUCCION DE AULA	ALUMNO	60	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	577,452.78	577,452.78	0.00	0.00
08602501E3350700262215A9	ESC. SEC. MARTIRES DE 1906	EB-274	CANANEA	CANANEA	CONSTRUCCION DE AULA	ALUMNO	60	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432,139.03	432,139.03	0.00	0.00
08602501E3350700262215A9	TELESECUNDARIA 132	EB-275	ETCHOJOA	SEBAMPO	CONSTRUCCION DE AULA	ALUMNO	37	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	428,320.76	428,320.76	0.00	0.00
08602501E3350700262215A9	TELESECUNDARIA 249	EB-276	ETCHOJOA	NAVOLATO	CONSTRUCCION DE AULA	ALUMNO	30	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,489.23	380,489.23	0.00	0.00
08602501E3350700262215A9	ESC. SEC GRAL. N° 13 HERIBERTO HUERTA LUNA	EB-277	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCION DE DOS AULAS	ALUMNO	120	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,037,057.66	1,037,057.66	0.00	0.00
08602501E3350700262215A9	ESC. SECUNDARIA TECNICA 15	EB-278	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCION DE AULA	ALUMNO	60	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	471,175.92	471,175.92	0.00	0.00
08602501E3350700262215A9	ESC. SECUNDARIA TECNICA 72	EB-279	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCION DE AULA	ALUMNO	60	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	482,550.04	482,550.04	0.00	0.00
08602501E3350700262215A9	ESC. SECUNDARIA TECNICA 74	EB-280	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCION DE DOS AULAS	ALUMNO	120	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,039,858.46	1,039,858.46	0.00	0.00
08602501E3350700262215A9	ESC. SECUNDARIA TECNICA 78	EB-281	HERMOSILLO	MIGUEL ALEMAN (LA DOCE)	CONSTRUCCION DE DOS AULAS	ALUMNO	120	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,134,370.47	1,134,370.47	0.00	0.00
08602501E3350700262215A9	TELESECUNDARIA 226	EB-282	HERMOSILLO	ALEJANDRO CARRILLO MARCOR	CONSTRUCCION DE AULA	ALUMNO	30	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	874,243.64	874,243.64	0.00	0.00





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad	Autorizado:		Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
								Total	Estatal	Federal	Otros			
								Total	Estatal	Federal	Otros			
								Total	Estatal	Federal	Otros			

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E3350700262215A9	TELESECUNDARIA 346	EB-284	HERMOSILLO		MINEROS DE PILARES			0.00	0.00	0.00	0.00	CONSTRUCCION DE AULA	ALUMNO 30	100.00
				422,329.06				422,329.06		0.00	0.00			
08602501E3350700262215A9	ESC. SECUNDARIA TECNICA 7	EB-285	HUASABAS		HUASABAS			0.00	0.00	0.00	0.00	CONSTRUCCION DE AULA	ALUMNO 60	100.00
				592,103.79				592,103.79		0.00	0.00			
08602501E3350700262215A9	ESC. SEC. HUMBERTO CAMPOS VARELA	EB-286	NOGALES		HEROICA NOGALES			0.00	0.00	0.00	0.00	CONSTRUCCION DE DOS AULAS	ALUMNO 120	100.00
				1,022,206.97				1,022,206.97		0.00	0.00			
08602501E3350700262215A9	ESC. SECUNDARIA GRAL. 4	EB-287	NOGALES		HEROICA NOGALES			0.00	0.00	0.00	0.00	CONSTRUCCION DE AULA	ALUMNO 60	100.00
				1,120,895.61				1,120,895.61		0.00	0.00			
08602501E3350700262215A9	ESC. SECUNDARIA TECNICA 73	EB-288	NOGALES		HEROICA NOGALES			0.00	0.00	0.00	0.00	CONSTRUCCION DE AULA	ALUMNO 60	100.00
				685,627.58				685,627.58		0.00	0.00			
08602501E3350700262215A9	ESC. SECUNDARIA GENERAL 38	EB-289	NOGALES		HEROICA NOGALES			0.00	0.00	0.00	0.00	CONSTRUCCION DE AULA	ALUMNO 60	100.00
				842,532.84				842,532.84		0.00	0.00			
08602501E3350700262215A9	ESC. SEC. PROFR. ALFONSO MARIN RETIFF	EB-290	SANTA ANA		SANTA ANA			0.00	0.00	0.00	0.00	CONSTRUCCION DE AULA	ALUMNO 60	100.00
				409,048.89				409,048.89		0.00	0.00			
08602501E3350700262215A9	ESC. SECUNDARIA TECNICA 75	EB-291	SAN LUIS RIO COLORADO		SAN LUIS RIO COLORADO			0.00	0.00	0.00	0.00	CONSTRUCCION DE AULA	ALUMNO 60	100.00
				533,243.51				533,243.51		0.00	0.00			
08602501E3350700262215A9	TELESECUNDARIA 184	EB-332	ETCHOJOA		BAYNORILLO			0.00	0.00	0.00	0.00	CONSTRUCCION DE AULA	ALUMNO 30	100.00
				173,005.08				173,005.08		0.00	0.00			
08602501E3350700262215A9	TELESECUNDARIA 120	EB-334	HUATABAMPO		BOCAS, LAS			0.00	0.00	0.00	0.00	CONSTRUCCION DE AULA	ALUMNO 30	100.00
				377,520.35				377,520.35		0.00	0.00			
08602501E3350700262215A9	TELESECUNDARIA 290	EB-345	CABORCA		HEROICA CABORCA			0.00	0.00	0.00	0.00	CONSTRUCCION DE AULA	ALUMNO 35	100.00
				412,848.22				412,848.22		0.00	0.00			





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Localidad		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Cve. Estatal	Municipio	Total	Estatal	Federal	Otros			
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros				

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E3350700262215A9	TELESECUNDARIA 343							
EB-346	CABORCA		EJIDO SIEMPRE VIVA			CONSTRUCCION DE AULA	ALUMNO	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		35	
		409,876.03	409,876.03	0.00	0.00			
08602501E3350700262215A9	TELESECUNDARIA 315							
EB-347	EMPALME		EMPALME			CONSTRUCCION DE AULA	ALUMNO	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		35	
		404,977.67	404,977.67	0.00	0.00			
08602501E3350700262215A9	TELESECUNDARIA 254							
EB-348	HUATABAMPO		NAVOBAXIA			CONSTRUCCION DE AULA	ALUMNO	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		35	
		443,843.78	443,843.78	0.00	0.00			
08602501E3350700262215A9	TELESECUNDARIA 227							
EB-349	HUATABAMPO		SAN ANTONIO			CONSTRUCCION DE AULA	ALUMNO	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		35	
		443,242.63	443,242.63	0.00	0.00			
08602501E3350700262215A9	ESC. SECUNDARIA 291							
EB-357	CABORCA		ALVARO OBREGON			CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS Y OBRA EXTERIOR	ALUMNO	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		45	
		465,907.12	465,907.12	0.00	0.00			
08602501E3350700262215L4	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, ESC. SECUDNARIA N/C PASEO DEL PEDREGAL							
NC2-580	HERMOSILLO		HERMOSILLO			AULA-ANEXO	ALUMNO	39.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	2-2	70	
		3,746,931.00	3,746,931.00	0.00	0.00			
08602501E3350700262215L4	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS, SERVICIOS SANITARIOS, PLAZA CIVICA, BEBEDERO Y CERCO PERIMETRAL, TELESECUNDARIA NUE							
NC2-581	IMURIS		IMURIS			AULA-ANEXO	ALUMNO	90.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	2-4	70	
		3,022,632.00	3,022,632.00	0.00	0.00			
08602501E3350700262215L4	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS, SERVICIOS SANITARIOS, PLAZA CIVICA, BEBEDERO Y CERCO PERIMETRAL, ESC. SECUNDARIA NU							
NC2-582	NOGALES		HEROICA NOGALES			AULA-ANEXO	ALUMNO	80.69
		0.00	0.00	0.00	0.00	2-4	70	
		4,285,639.00	4,285,639.00	0.00	0.00			
08602501E3350700262215L4	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS, SERVICIOS SANITARIOS, PLAZA CIVICA, BEBEDERO Y CERCO PERIMETRAL, ESC. SECUNDARIA N/							
NC2-583	HERMOSILLO		HERMOSILLO			AULA-ANEXO	ALUMNO	34.82
		0.00	0.00	0.00	0.00	2-4	120	
		3,746,931.00	3,746,931.00	0.00	0.00			
08602501E3350700262215L4	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS, SERVICIOS SANITARIOS, PLAZA CIVICA, BEBEDERO Y CERCO PERIMETRAL, ESC. SECUNDARIA NU							
NC2-584	HUATABAMPO		HUATABAMPO			AULA-ANEXO	ALUMNO	30.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	2-4	120	
		4,104,260.00	4,104,260.00	0.00	0.00			
08602501E3350700262215L4	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS, DIRECCION, SERVICIOS SANITARIOS, PLAZA CIVICA, BEBEDERO Y CERCO PERIMETRAL Y OBRA E							
NC2-585	TUBUTAMA		SAN MANUEL (SAN MANUEL OCUCA)			AULA-ANEXO	ALUMNO	98.51
		0.00	0.00	0.00	0.00	2-5	60	
		2,779,246.00	2,779,246.00	0.00	0.00			





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad	Autorizado:		Ejercido:		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	
		Total	Total	Estatal	Federal	Otros		Total	Total	Estatal	Federal	Otros			

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E3350700262215L4	CONSTRUCCIÓN DE AULA, ESC. SECUNDARIA TECNICA 14	NC2-627	HERMOSILLO	BAHIA KINO				0.00	0.00	0.00	0.00		AULA	ALUMNO	100.00
								496,437.00	496,437.00	0.00	0.00		1	45	
08602501E3350700262215M5	CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE ALIMENTADORES ELECTRICOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 355 (OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA SU TERMINACION)	NC2-1197	GUAYMAS	RAHUN				0.00	0.00	0.00	0.00		ANEXO	ALUMNO	0.00
								386,003.00	386,003.00	0.00	0.00		1	42	
08602501E3350700262216K0	CONSTRUCCION DE AREA ADMINISTRATIVA, COBACH "JOSE MARIA MAYTORENA TAPIA", GUAYMAS	NC1-586	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS				0.00	0.00	0.00	0.00		ANEXO	ALUMNO	70.32
								789,598.00	789,598.00	0.00	0.00		1	150	
08602501E3350700262216K0	CONSTRUCCION DE SIETE AULAS, CENTRO DE COMPUTO, LABORATORIO DE CIENCIAS, SERVICIOS SANITARIOS, BEBEDEROS Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS	NC1-587	HERMOSILLO	MIGUEL ALEMAN (LA DOCE)				0.00	0.00	0.00	0.00		AULA-LABORATC	ALUMNO	42.00
								2,359,242.00	2,359,242.00	0.00	0.00		7-2	245	
08602501E3350700262216K0	CONSTRUCCION DE SIETE AULAS, CENTRO DE COMPUTO, LABORATORIO DE CIENCIAS, SERVICIOS SANITARIOS, BEBEDEROS Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS	NC1-588	NOGALES	HEROICA NOGALES				0.00	0.00	0.00	0.00		AULA-LABORATORIO	ALUMNO	46.00
								2,475,728.00	2,475,728.00	0.00	0.00		7-2	245	
08602501E3350700262216K0	CONSTRUCCION DE SIETE AULAS, CENTRO DE COMPUTO, LABORATORIO DE CIENCIAS, SERVICIOS SANITARIOS, BEBEDEROS Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS	NC1-589	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO				0.00	0.00	0.00	0.00		AULA-LABORATC	ALUMNO	32.00
								2,475,728.00	2,475,728.00	0.00	0.00		7-2	150	
08602501E3350700262216K0	CONSTRUCCION DE SEIS AULAS, OFICINAS ADMINISTRATIVAS, SERVICIOS SANITARIOS, PLAZA CIVICA Y OBRA EXTERIOR, COBA	NC1-590	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)				0.00	0.00	0.00	0.00		AULA	ALUMNO	2.28
								3,119,416.00	3,119,416.00	0.00	0.00		6	240	
08602501E3350700262216K0	CONSTRUCCION DE DOS AULAS, CBTA 197	NC1-591	CAJEME	PROVIDENCIA				0.00	0.00	0.00	0.00		AULA	ALUMNO	12.87
								742,718.00	742,718.00	0.00	0.00		2	850	
08602501E3350700262216K0	CONSTRUCCION DE DOS AULAS, CBTA 264, POB. MIGUEL ALEMAN	NC1-592	HERMOSILLO	MIGUEL ALEMAN (LA DOCE)				0.00	0.00	0.00	0.00		AULA	ALUMNO	82.00
								427,225.00	427,225.00	0.00	0.00		2	761	
08602501E3350700262216K0	CONSTRUCCION DE DOS AULAS, MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS, CONALEP, NOGALES	NC1-593	NOGALES	HEROICA NOGALES				0.00	0.00	0.00	0.00		OBRA	ALUMNO	96.00
								816,990.00	816,990.00	0.00	0.00		1	850	
08602501E3350700262216K0	CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE IDIOMAS Y TALLER DE BIENESTAR PERSONAL, ICATSON	NC1-772	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA				0.00	0.00	0.00	0.00		OBRA	ALUMNO	0.00
								742,516.00	742,516.00	0.00	0.00		1	134	





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad	Autorizado:		Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Ejercido:		Total	Total	Estatal	Estatal	Estatal	Federal	Federal	Federal	Otros				

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E3350700262216L5	CONSTRUCCION DE MALLA SOMBRA PARA EL COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA (CONALEP), PLANTEL S.L.R.C.	NC2-1280	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO								ANEXO	ALUMNO	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1	560	
			225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
08602501E3350700262216L5	CECYTES PLANTEL GOLFO DE SANTA CLARA	NC2-1281	SAN LUIS RIO COLORADO	GOLFO DE SANTA CLARA								CONSTRUCCION DE CANCHAS DE FUTBOL RAPIDO	ALUMNO	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			240	
			185,041.00	185,041.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
08602501E3350700262216L5	CECYTES PLANTEL POB. LUIS B. SANCHEZ	NC2-1282	SAN LUIS RIO COLORADO	LUIS B SANCHEZ								CONSTRUCCION DE FRADAS PARA CANCHAS DE FUTBOL Y BASQUETBOL Y ALUMBRADO	ALUMNO	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			265	
			480,000.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
08602501E3350700262216L5	CECYTES PLANTEL S.L.R.C.	NC2-1283	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO								CONSTRUCCION DE CANCHAS DE BALONCESTO CON GRADAS Y MALLA SOMBRE	ALUMNO	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			490	
			600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
08602501E3350700262217A7	CONSTRUCCION DE TERRACERIAS, UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS RIO COLORADO.	FA-254	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO								OBRA	ALUMNO	100.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1	1000	
			502,425.37	502,425.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
08602501E3350700262217F4	CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA BIBLIOTECA Y LABORATORIO DE COMPUTO EN CAMPUS NOGALES DE LA UNIDAD REGIONAL NORTE. (UNISON)	ES-022	NOGALES	HEROICA NOGALES								EDIFICIO	ALUMNO	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1	611	
			8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
08602501E3350700262217F4	CONSTRUCCION DE CENTRO DE IDIOMAS, TUTORIAS Y VINCULACION EN LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA	ES-024	MOCTEZUMA	MOCTEZUMA								EDIFICIO	ALUMNO	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1	500	
			5,254,987.46	5,254,987.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
08602501E3350700262217F4	AMPLIACION DE EDIFICIO 9I PARA APOYO A LOS PROGRAMAS ACADEMICOS DE PSICOLOGIA Y CIENCIAS DE LA COMUNICACION EN LA URC, DE LA UNIVERSIDAD DE	ES-025	SONORA	HERMOSILLO								EDIFICIO	ALUMNO	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1	1920	
			3,743,000.00	3,743,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
08602501E3350700262217H5	ADQUISICION DE MOBILIARIO BASICO PARA EL EDIFICIO DE DOCENCIA DE UN NIVEL	ES020/10	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HERMOSILLO	HERMOSILLO								CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE UN NIVEL CON AIRE ACONDICIONADO	ALUMNO	100.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1500	
			11,700,000.00	11,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
08602501E3350700262217H5	CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA RESGUARDO DE MOBILIARIO, EQUIPO Y ARCHIVO DE LA UNIVERSIDAD DE SONORA, UNIDAD R	ES021/10	HERMOSILLO	HERMOSILLO								OBRA	ALUMNO	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1	600	
			2,492,878.00	2,492,878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
08602501E3350700262217H5	CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE DOCENCIA, SUBESTACION ELECTRICA Y OBRA EXTERIOR, UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE ETCHOJOA	ES002/10	ETCHOJOA	ETCHOJOA								OBRA	ALUMNO	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1	150	
			631,466.00	631,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Localidad		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Cve. Estatal	Municipio							
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros				

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E3350700262217H5	CONSTRUCCION DE TALLER DE INGENIERIA DE ECOPROCESOS PARA INGENIERIA AMBIENTAL INDUSTRIAL, (CESUES HERMOSILLO)	HERMOSILLO	HERMOSILLO		OBRA	ALUMNO	0.00
ES023/10	HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO		OBRA	ALUMNO	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	600	0.00
	1,270,103.30	1,270,103.30	0.00	0.00			
08602501E3350700262217I4	TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS QUIMICO-BIOLÓGICAS, CIENCIAS BIOLÓGICAS	HERMOSILLO	HERMOSILLO		OBRA	ALUMNO	0.00
ES006/09	HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO		OBRA	ALUMNO	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1500	0.00
	113,750.00	113,750.00	0.00	0.00			
08602501E3350700262217I4	TERMINACION DE CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE BIBLIOTECA Y CENTRO DE COMPUTO EN LA UNISON, CAMPUS CABORCA	CABORCA	HEROICA CABORCA		OBRA	ALUMNO	0.00
ES008/09	CABORCA	CABORCA	HEROICA CABORCA		OBRA	ALUMNO	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1150	0.00
	232,238.00	232,238.00	0.00	0.00			
08602501E3350700262217I4	TERMINACION DE EDIFICIO PARA TECNOLOGIA ELECTRONICA Y MECATRONICA EN UNISON, CAMPUS UNIDAD REGIONAL CENTRO (P)	HERMOSILLO	HERMOSILLO		OBRA	ALUMNO	100.00
ES012/09	HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO		OBRA	ALUMNO	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1160	100.00
	342,241.00	342,241.00	0.00	0.00			
08602501E3350700262217K9	CONSTRUCCION DE UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL, INSTITUTO TECNOLÓGICO DE AGUA PRIETA (1RA. ETAPA)	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA		OBRA	ALUMNO	0.00
NC2-728	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA		OBRA	ALUMNO	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1000	0.00
	8,545,274.00	8,545,274.00	0.00	0.00			
08602501E3350700262217K9	CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA, INSTITUTO TECNOLÓGICO DE AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA		ANEXO	ALUMNO	0.00
NC2-729	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA		ANEXO	ALUMNO	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1000	0.00
	4,883,776.00	4,883,776.00	0.00	0.00			
08602501E3350700262217L5	CESUES PLANTEL S.L.R.C.	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO		CONSTRUCCION DE CANCHAS DE BASQUETBOL CON GRADERIA Y GRADERIA PARA CAMPO DE FUTBOL	ALUMNO	0.00
NC2-1279	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO		CONSTRUCCION DE CANCHAS DE BASQUETBOL CON GRADERIA Y GRADERIA PARA CAMPO DE FUTBOL	ALUMNO	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00		480	0.00
	1,900,000.00	1,900,000.00	0.00	0.00			
08602501E3350700361101A0	FONDO DE CUOTAS ESCOLARES	VARIAS	VARIAS		FONDO	ESTADO	0.00
VARIOS	VARIOS	VARIAS	VARIAS		FONDO	ESTADO	0.00
	7,749,093.00	7,749,093.00	0.00	0.00	1	1	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
08602501E3350700361101H5	UNISON UNIDAD REGIONAL CENTRO	HERMOSILLO	HERMOSILLO		MANTENIMIENTO, SUSTITUCION Y ADECUACION DE INSTALACIONES Y EQUIPO	ALUMNO	89.00
ES001/10	HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO		MANTENIMIENTO, SUSTITUCION Y ADECUACION DE INSTALACIONES Y EQUIPO	ALUMNO	89.00
	0.00	0.00	0.00	0.00		18564	89.00
	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00			
08602501E3350700361102F7	ESCUELAS DE CALIDAD	VARIAS	VARIAS		SIN EFECTO. SE REASIGNÓ A OTRA CLAVE PRESUPUESTAL (OBRA NC1-130)	ALUMNO	0.00
VARIOS	VARIOS	VARIAS	VARIAS		SIN EFECTO. SE REASIGNÓ A OTRA CLAVE PRESUPUESTAL (OBRA NC1-130)	ALUMNO	0.00
	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00		245000	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
08602501E3350700361217H5	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA UNIDAD REGIONAL CENTRO	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)		EQUIPAMIENTO DE RED DE TELEFONIA Y VIDEO PROYECCION	ALUMNO	65.00
ES013/10	CAJEME	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)		EQUIPAMIENTO DE RED DE TELEFONIA Y VIDEO PROYECCION	ALUMNO	65.00
	0.00	0.00	0.00	0.00		1000	65.00
	2,349,520.00	2,349,520.00	0.00	0.00			





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad	Autorizado:		Ejercido:		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	
								Total	Estatal	Federal	Otros				Total

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E3350700361217H5	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA	ES018/10	CAJEME		CIUDAD OBREGON (CAJEME)			0.00	0.00	0.00	0.00	TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE AULAS Y CUBICULOS (SEGUNDA ETAPA)	ALUMNO 1200	30.00
				8,600,000.00	8,600,000.00									
08602501E3350700362203L5	REHABILITACION INTEGRAL DE LA ESCUELA SECUNDARIA MARTIRES DE 1906 EN CANANEA	NC2-1168	CANANEA		CANANEA			0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA 1	ALUMNO 1304	80.00
				9,398,074.94	9,398,074.94									
08602501E3350700362212A0	USAER 224	ED-234	GUAYMAS		HEROICA GUAYMAS			0.00	0.00	0.00	0.00	REHABILITACION GENERAL DEL SISTEMA ELECTRICO	ALUMNO 78	100.00
				7,278.27	7,278.27									
08602501E3350700362212A0	CAM 15	ED-235	HERMOSILLO		HERMOSILLO			0.00	0.00	0.00	0.00	REHABILITACION GENERAL DEL SISTEMA ELECTRICO	ALUMNO 79	100.00
				54,652.99	54,652.99									
08602501E3350700362212A0	CAM 41	ED-236	HERMOSILLO		HERMOSILLO			0.00	0.00	0.00	0.00	REHABILITACION GENERAL DEL SISTEMA ELECTRICO	ALUMNO 97	100.00
				28,520.99	28,520.99									
08602501E3350700362212A0	CAM 51	ED-237	HERMOSILLO		HERMOSILLO			0.00	0.00	0.00	0.00	REHABILITACION GENERAL DEL SISTEMA ELECTRICO	ALUMNO 54	100.00
				21,353.00	21,353.00									
08602501E3350700362212A0	CAM 10	ED-841	SAN LUIS RIO COLORADO		SAN LUIS RIO COLORADO			0.00	0.00	0.00	0.00	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y CANCELERIA	ALUMNO 60	100.00
				237,915.81	237,915.81									
08602501E3350700362212A0	REPARACION DE RED DE DRENAJE EN CAME NO. 40	ED-1137	CAJEME		CIUDAD OBREGON (CAJEME)			0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA 1	ALUMNO 76	100.00
				4,695.56	4,695.56									
08602501E3350700362212A7	REHABILITACION DE ALIMENTADORES ELECTRICOS, CAM 7, BAHIA DE KINO, HERMOSILLO.	FA-216	HERMOSILLO		BAHIA KINO			0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO 1	ALUMNO 83	100.00
				324,242.19	324,242.19									
08602501E3350700362212A7	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA, CENDI 5, HERMOSILLO.	FA-217	HERMOSILLO		HERMOSILLO			0.00	0.00	0.00	0.00	LOTE DE EQUIPO 1	ALUMNO 56	100.00
				517,334.76	517,334.76									
08602501E3350700362212F9	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA ELECTRICO, CAM NO.1, CD OBREGÓN, CAJEME	NC2-137	CAJEME		CIUDAD OBREGON (CAJEME)			0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO 1	ALUMNO 65	100.00
				146,584.00	146,584.00									





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Localidad		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Cve. Estatal	Municipio	Total	Estatal	Federal	Otros			
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros				

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E3350700362212F9	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA ELECTRICO, CAM NO.17 NC2-138 BENITO JUAREZ	HERMOSILLO	VILLA JUAREZ (IRRIGACION)			ANEXO	ALUMNO	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	201	
		107,523.00	107,523.00	0.00	0.00			
08602501E3350700362213A0	J.N. PROFIRIO PARRA ED-238 HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO			CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA	ALUMNO	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		112	
		292,600.86	292,600.86	0.00	0.00			
08602501E3350700362213A0	J.N. AUGUSTO FEDERICO FROBEL ED-239 IMURIS	IMURIS	IMURIS			REHABILITACION GENERAL DEL SISTEMA ELECTRICO	ALUMNO	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		87	
		46,301.16	46,301.16	0.00	0.00			
08602501E3350700362213A0	J.N. ELENA EGURROLA ED-353 IMURIS	IMURIS	MESA, LA			REHABILITACION DE TECHOS, SISTEMA ELECTRICO, SERVICIOS SANITARIOS, ACCESO Y CERCO PERIMETRAL	ALUMNO	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		21	
		495,767.81	495,767.81	0.00	0.00			
08602501E3350700362213A0	J.N. ANGEL DEL CAMPO ED-1140 NAVOJOA	NAVOJOA	NAVOJOA			REPARACION DE BASE DE MEDICION	ALUMNO	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		141	
		1,850.88	1,850.88	0.00	0.00			
08602501E3350700362213A0	J.N. DIANA LAURA DE COLOSIO ED-1141 EMPALME	EMPALME	EMPALME			INSTALACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOY ALIMENTADORES ELECTRICOS	ALUMNO	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		98	
		32,798.86	32,798.86	0.00	0.00			
08602501E3350700362213A7	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS, J.N. CARMELITA ESQUER, HERMOSILLO. FA-255 HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO			ANEXO	ALUMNO	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	94	
		109,925.21	109,925.21	0.00	0.00			
08602501E3350700362213A7	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS, J.N. ESTEFANIA CASTAÑEDA, HERMOSILLO. FA-256 HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO			ANEXO	ALUMNO	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	195	
		106,124.58	106,124.58	0.00	0.00			
08602501E3350700362213A7	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS, J.N. ZIX QUISIL, HERMOSILLO. FA-257 HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO			ANEXO	ALUMNO	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	154	
		106,924.12	106,924.12	0.00	0.00			
08602501E3350700362213A7	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS, J.N. ROBERT OWEN, HERMOSILLO. FA-258 HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO			ANEXO	ALUMNO	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	251	
		137,182.50	137,182.50	0.00	0.00			
08602501E3350700362213A7	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS, J.N. ROSAS DE LA INFANCIA, HERMOSILLO. FA-259 HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO			ANEXO	ALUMNO	10.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	154	
		156,562.14	156,562.14	0.00	0.00			





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad	Autorizado:		Ejercido:		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
								Total	Estatal	Federal	Otros			
								Total	Estatal	Federal	Otros			

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E3350700362213A7	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS, J.N. ARCO IRIS, HERMOSILLO.	FA-260	HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	ANEXO	ALUMNO	100.00						
			0.00	0.00	0.00	0.00	199							
			133,103.28	133,103.28	0.00	0.00								
08602501E3350700362213A7	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS, J.N. SILVIA MUNGUIA LLANES, HERMOSILLO.	FA-261	HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	ANEXO	ALUMNO	100.00						
			0.00	0.00	0.00	0.00	140							
			110,113.99	110,113.99	0.00	0.00								
08602501E3350700362213A7	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS, J.N. MARTIRES DE CANANEA, HERMOSILLO.	FA-262	HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	ANEXO	ALUMNO	100.00						
			0.00	0.00	0.00	0.00	132							
			118,772.24	118,772.24	0.00	0.00								
08602501E3350700362213A7	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS, J.N. BERNARDINO DE SAHAGUN, HERMOSILLO.	FA-263	HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	ANEXO	ALUMNO	100.00						
			0.00	0.00	0.00	0.00	97							
			148,030.00	148,030.00	0.00	0.00								
08602501E3350700362213A7	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS, J.N. MELQUIADES PALACIO VALENZUELA, PTO. PEÑ	FA-264	HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	ANEXO	ALUMNO	0.00						
			0.00	0.00	0.00	0.00	105							
			191,909.79	191,909.79	0.00	0.00								
08602501E3350700362213A7	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS, J.N. JUAN E. PESTALOZZI, PTO. PEÑASCO.	FA-265	HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	ANEXO	ALUMNO	0.00						
			0.00	0.00	0.00	0.00	226							
			106,379.23	106,379.23	0.00	0.00								
08602501E3350700362213A7	REHABILITACION DE ALIMENTADORES ELECTRICOS Y LUMINARIAS, J.N. EVA MONTEVERDE DE QUIROGA, HERMOSILLO.	FA-218	HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	ANEXO	ALUMNO	100.00						
			0.00	0.00	0.00	0.00	240							
			684,335.00	684,335.00	0.00	0.00								
08602501E3350700362213A7	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA Y REHABILITACION GENERAL DEL SISTEMA ELECTRICO, J.N. MARIA ELENA CHANES, NU	FA-219	HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	LOTE DE EQUIPO	ALUMNO	100.00						
			0.00	0.00	0.00	0.00	192							
			770,795.91	770,795.91	0.00	0.00								
08602501E3350700362213A7	CONSTRUCCION DE SUBESTACION Y ALIMENTADORES ELECTRICOS, J.N. JOSEFINA SORIA LARREA, HERMOSILLO.	FA-220	HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	LOTE DE EQUIPO	ALUMNO	100.00						
			0.00	0.00	0.00	0.00	172							
			477,318.23	477,318.23	0.00	0.00								
08602501E3350700362213A7	REHABILITACION DE ALIMENTADORES ELECTRICOS, J.N. TRINIDAD ALEGRIA MEZA, HERMOSILLO.	FA-221	HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	ANEXO	ALUMNO	100.00						
			0.00	0.00	0.00	0.00	151							
			475,545.28	475,545.28	0.00	0.00								
08602501E3350700362213A7	REHABILITACION DE EL SISTEMA ELECTRICO, J.N. DIEGO RIVERA, MOLINO DE CAMOU, HERMOSILLO.	FA-222	HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	ANEXO	ALUMNO	100.00						
			0.00	0.00	0.00	0.00	47							
			167,657.78	167,657.78	0.00	0.00								





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Localidad		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Cve. Estatal	Municipio							
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros				

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E3350700362213A7	REHABILITACION DE ALIMENTADORES ELECTRICOS, J.N. AMY, HERMOSILLO.							
FA-223	HERMOSILLO	HERMOSILLO			ANEXO	ALUMNO		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	131		100.00
	283,420.37	283,420.37	0.00	0.00				
08602501E3350700362213A7	REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO, J.N. ALICIA CANO, PRIVADAS DEL REAL, HERMOSILLO.							
FA-224	HERMOSILLO	HERMOSILLO			ANEXO	ALUMNO		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	131		100.00
	67,247.01	67,247.01	0.00	0.00				
08602501E3350700362213A7	REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO, J.N. TIERRA Y LIBERTAD, COL. EMILIANO ZAPATA, HERMOSILLO.							
FA-225	HERMOSILLO	HERMOSILLO			ANEXO	ALUMNO		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	145		100.00
	69,462.05	69,462.05	0.00	0.00				
08602501E3350700362213A7	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, J.N. LUIS PASTEUR, CD. OBREGON							
FA-308	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)			ANEXO	ALUMNO		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	81		100.00
	213,164.79	213,164.79	0.00	0.00				
08602501E3350700362213A7	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS Y EQUIPAMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO, J.N. PORFIRIO PARRA							
FA-309	HERMOSILLO	HERMOSILLO			ANEXO	ALUMNO		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	80		100.00
	152,439.98	152,439.98	0.00	0.00				
08602501E3350700362213A7	REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO Y EQUIPAMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO, J.N. ROSAURA ZAPATA, HERMOSILLO							
FA-310	HERMOSILLO	HERMOSILLO			ANEXO	ALUMNO		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	134		100.00
	46,037.25	46,037.25	0.00	0.00				
08602501E3350700362213A9	J.N. RODOLFO CAMPODONICO							
EB-356	HERMOSILLO	HERMOSILLO			CONSTRUCCION DE	ALUMNO		
	0.00	0.00	0.00	0.00	SUBESTACION ELECTRICA	230		100.00
	397,425.38	397,425.38	0.00	0.00				
08602501E3350700362213A9	ALIMENTACION ELECTRICA PARA EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO							
EB-176	J.N. NUEVA CREACION	HERMOSILLO			REHABILITACION Y ADECUACION	ALUMNO		
	0.00	0.00	0.00	0.00	DEL SISTEMA DE	171		100.00
	249,260.57	249,260.57	0.00	0.00	ALIMENTADORES ELECTRICOS			
08602501E3350700362213A9	J.N. NUEVOS CAMINOS							
EB-185	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO			REHABILITACION Y ADECUACION	ALUMNO		
	0.00	0.00	0.00	0.00	DEL SISTEMA DE	250		100.00
	207,258.01	207,258.01	0.00	0.00	ALIMENTADORES ELECTRICOS			
08602501E3350700362213A9	J.N. TESORO INFANTIL							
EB-186	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO			REHABILITACION Y ADECUACION	ALUMNO		
	0.00	0.00	0.00	0.00	DEL SISTEMA DE	220		100.00
	179,372.57	179,372.57	0.00	0.00	ALIMENTADORES ELECTRICOS			
08602501E3350700362213A9	J.N. CATALINA L. DE SALCIDO							
EB-209	URES	URES			REHABILITACION Y ADECUACION	ALUMNO		
	0.00	0.00	0.00	0.00	DEL SISTEMA DE	107		100.00
	240,771.93	240,771.93	0.00	0.00	ALIMENTADORES ELECTRICOS			





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Localidad		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Cve. Estatal	Municipio	Total	Estatal	Federal	Otros			
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros				

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E3350700362213A9	J.N. JOSE MARTI EB-222 CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA	ALUMNO	100.00
	0.00	0.00	0.00	133	
	246,621.17	246,621.17	0.00		
08602501E3350700362213A9	J.N. ARMIDA DE LA VARA Y ROBLES EB-226 HERMOSILLO	HERMOSILLO	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS	ALUMNO	100.00
	0.00	0.00	0.00	230	
	249,261.58	249,261.58	0.00		
08602501E3350700362213F9	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA ELECTRICO, JN BENITO JUÁREZ NC2-139 HERMOSILLO	HERMOSILLO	ANEXO	ALUMNO	100.00
	0.00	0.00	0.00	108	
	152,636.00	152,636.00	0.00		
08602501E3350700362213F9	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA ELECTRICO, JN HERMENEGILDO GALEANA NC2-140 CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	ANEXO	ALUMNO	100.00
	0.00	0.00	0.00	50	
	17,632.00	17,632.00	0.00		
08602501E3350700362213F9	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA ELECTRICO, JN TERNURA NC2-141 MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO	ANEXO	ALUMNO	100.00
	0.00	0.00	0.00	144	
	215,409.00	215,409.00	0.00		
08602501E3350700362213F9	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA ELECTRICO, JN ESTHER SOTO BOJORQUEZ NC2-142 CABORCA	HEROICA CABORCA	ANEXO	ALUMNO	100.00
	0.00	0.00	0.00	232	
	143,542.00	143,542.00	0.00		
08602501E3350700362213L4	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS, J.N. JUAN ENRIQUE PESTALOZZI EN ESPERANZA NC2-795 CAJEME	ESPERANZA	ANEXO	ALUMNO	20.00
	0.00	0.00	0.00	139	
	820,273.00	820,273.00	0.00		
08602501E3350700362213L4	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA, RAMPAS, PUERTA DE EMERGENCIA, ALARMA Y PINTURA, J.N. MISIONEROS, HERMOSILLO NC2-796 HERMOSILLO	HERMOSILLO	LOTE DE EQUIPO	ALUMNO	100.00
	0.00	0.00	0.00	148	
	852,461.00	852,461.00	0.00		
08602501E3350700362213L4	REHABILITACION DE ALIMENTADORES ELECTRICOS, J.N. SONORA, NOGALES NC2-797 NOGALES	HEROICA NOGALES	ANEXO	ALUMNO	0.00
	0.00	0.00	0.00	108	
	148,568.00	148,568.00	0.00		
08602501E3350700362213M5	REPARACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS EN EL JARDIN DE NIÑOS EMILIANO ZAPATA NC2-1189 HERMOSILLO	SAN PEDRO EL SAUCITO	ANEXO	ALUMNO	0.00
	0.00	0.00	0.00	150	
	390,938.00	390,938.00	0.00		
08602501E3350700362214A0	E.P. HEROES DEL 13 DE JULIO ED-240 GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	REHABILITACION GENERAL DEL SISTEMA ELECTRICO	ALUMNO	100.00
	0.00	0.00	0.00	207	
	73,477.86	73,477.86	0.00		





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Localidad		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Cve. Estatal	Municipio	Total	Estatal	Federal	Otros			
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros				

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E3350700362214A0	E.P. RICARDO PEREZ ORTIZ	HEROICA GUAYMAS			REHABILITACION GENERAL DEL SISTEMA ELECTRICO	ALUMNO	100.00
ED-241	GUAYMAS	0.00	0.00	0.00		157	
		122,080.78	122,080.78	0.00			
08602501E3350700362214A0	E.P. HEROE DE NACOZARI	ESTACION, LA			REHABILITACION GENERAL DEL SISTEMA ELECTRICO	ALUMNO	100.00
ED-242	IMURIS	0.00	0.00	0.00		170	
		92,406.38	92,406.38	0.00			
08602501E3350700362214A0	E.P. ADOLFO LOPEZ MATEOS	MAGDALENA DE KINO			REHABILITACION GENERAL DEL SISTEMA ELECTRICO	ALUMNO	100.00
ED-243	MAGDALENA	0.00	0.00	0.00		228	
		13,551.63	13,551.63	0.00			
08602501E3350700362214A0	E.P. ELVIRA LIZARRAGA VALENZUELA	PITIQUITO			REHABILITACION GENERAL DEL SISTEMA ELECTRICO	ALUMNO	100.00
ED-244	PITIQUITO	0.00	0.00	0.00		155	
		217,787.97	217,787.97	0.00			
08602501E3350700362214A0	E.P. ESCUADRON 201	AGUA PRIETA			REHABILITACION DE TECHUMBRE, FACHADA Y SERVICIOS SANITARIOS	ALUMNO	99.00
ED-352	AGUA PRIETA	0.00	0.00	0.00		173	
		521,687.01	521,687.01	0.00			
08602501E3350700362214A0	E.P. JUSTO SIERRA	MESA, LA			REHABILITACION GENERAL DE CANCHA DE BASQUETBOL, ACCESO Y CERCO PERIMETRAL	ALUMNO	100.00
ED-354	IMURIS	0.00	0.00	0.00		53	
		1,076,614.98	1,076,614.98	0.00			
08602501E3350700362214A0	E.P. JUSTO SIERRA	MESA, LA			REHABILITACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS, SISTEMA ELECTRICO, CUBIERTA Y PINTURA	ALUMNO	100.00
ED-355	IMURIS	0.00	0.00	0.00		53	
		749,546.34	749,546.34	0.00			
08602501E3350700362214A0	E.P. ANTONIO MONTES GARCIA	HEROICA GUAYMAS			CONSTRUCCION DE TEJABAN	ALUMNO	100.00
ED-362	GUAYMAS	0.00	0.00	0.00		120	
		739,728.15	739,728.15	0.00			
08602501E3350700362214A0	E.P. ANTONIO MONTES GARCIA	HEROICA GUAYMAS			REHABILITACION GENERAL DE AULAS, SERVICIOS SANITARIOS, SISTEMA ELECTRICO, TECHOS Y OBRA EXTERIOR	ALUMNO	100.00
ED-363	GUAYMAS	0.00	0.00	0.00		120	
		734,067.76	734,067.76	0.00			
08602501E3350700362214A0	E.P. ANTONIO MONTES GARCIA	HEROICA GUAYMAS			REHABILITACION DE CERCO PERIMETRAL, FACHADA PRINCIPAL Y CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA	ALUMNO	100.00
ED-364	GUAYMAS	0.00	0.00	0.00		120	
		940,671.03	940,671.03	0.00			
08602501E3350700362214A0	E.P. NIÑOS HEROES	MESA DE BEDOLLA, LA			REHABILITACION GENERAL DEL SISTEMA ELECTRICO, TECHOS, CONSTRUCCION DE LETRINA Y OBRA EXTERIOR	ALUMNO	100.00
ED-370	MAGDALENA	0.00	0.00	0.00		13	
		191,488.70	191,488.70	0.00			





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Localidad		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Cve. Estatal	Municipio	Total	Estatal	Federal	Otros			
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros				

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E3350700362214A0	E.P. NIÑOS HEROES							
ED-371	MAGDALENA		MESA DE BEDOLLA, LA			CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL, FACHADA PRINCIPAL Y CANCHA DEPORTIVA	ALUMNO 13	98.91
		0.00	0.00	0.00	0.00			
		1,230,476.13	1,230,476.13	0.00	0.00			
08602501E3350700362214A0	E.P. RODOLFO CAMPODONICO							
ED-890	HERMOSILLO		HERMOSILLO			REHABILITACION GENERAL	ALUMNO 294	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00			
		892,306.71	892,306.71	0.00	0.00			
08602501E3350700362214A0	E.P. RODOLFO CAMPODONICO							
ED-891	HERMOSILLO		HERMOSILLO			CONSTRUCCION DE SUBESTACION Y ALIMENTADORES ELECTRICOS	ALUMNO 294	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00			
		741,552.90	741,552.90	0.00	0.00			
08602501E3350700362214A0	E.P. NUEVA CREACION EL CAMPANARIO							
ED-1142	CAJEME		CIUDAD OBREGON (CAJEME)			ALIMENTADORES PARA AULAS MOVILES SIN ENERGIA ELECTRICA	ALUMNO 216	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00			
		55,505.52	55,505.52	0.00	0.00			
08602501E3350700362214A0	E.P. JOSE MARIA MORELS Y PAVON							
ED-1143	GUAYMAS		SAHUARAL			REPARACION DE TUBERIA HIDRAULICA	ALUMNO 70	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00			
		4,465.74	4,465.74	0.00	0.00			
08602501E3350700362214A0	E.P. ALBA RIVERA WONG							
ED-1144	GUAYMAS		HEROICA GUAYMAS			INSTALACION DE ALIMENTADORES TEMPORALES	ALUMNO 142	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00			
		30,208.46	30,208.46	0.00	0.00			
08602501E3350700362214A0	E.P. MARIA DE JESUS MAYTORENA DE FOURCADE							
ED-1145	GUAYMAS		HEROICA GUAYMAS			REPARACION DE CORTO CIRCUITO	ALUMNO 299	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00			
		3,065.69	3,065.69	0.00	0.00			
08602501E3350700362214A0	REPARACION DE SUBESTACION TRIFASICA DE 75 KVA EN E.P. FELIPE ANGELES							
ED-1146	CAJEME		CIUDAD OBREGON (CAJEME)			ANEXO 1	ALUMNO 443	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00			
		99,729.06	99,729.06	0.00	0.00			
08602501E3350700362214A0	E.P. ABELARDO L. RODRIGUEZ							
ED-1147	CAJEME		CIUDAD OBREGON (CAJEME)			CAMBIO DE TRANSFORMADOR	ALUMNO 241	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00			
		189,358.98	189,358.98	0.00	0.00			
08602501E3350700362214A0	E.P. MEXICO NUEVO							
ED-1149	NAVOJOA		BAHUISES, LOS			TERMINACION DE REHABILITACION DE TECHOS, ENJARRES Y PINTURA EN LAS AULAS PENDIENTES	ALUMNO 178	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00			
		329,744.06	329,744.06	0.00	0.00			
08602501E3350700362214A0	E.P. JOSEFINA VIUDA DE GALVEZ							
ED-1155	CAJEME		PUEBLO YAQUI			REPARACION DEL TRANSFORMADOR, MODIFICACION DEL SISTEMA DE MEDICION E INSTALACION DE ALIMENTADORES	ALUMNO 393	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00			
		145,719.72	145,719.72	0.00	0.00			





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad	Autorizado:		Ejercido:		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	
								Total	Estatal	Federal	Otros				Total

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E3350700362214A7	REHABILITACION GENERAL DE TECHOS, E.P. JOSE LAFONTAINE	FA-198	HERMOSILLO	HERMOSILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	ALUMNO	594	100.00	
					1,677,127.69	1,677,127.69	0.00	0.00								
08602501E3350700362214A7	REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIO HISTORICO, E.P. JOSE LAFONTAINE	FA-199	HERMOSILLO	HERMOSILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	ALUMNO	594	100.00	
					1,438,454.88	1,438,454.88	0.00	0.00								
08602501E3350700362214A7	REHABILITACION GENERAL DE PUERTAS, VENTANAS, PISOS Y OBRA EXTERIOR, E.P. JOSE LAFONTAINE	FA-200	HERMOSILLO	HERMOSILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	ALUMNO	594	100.00	
					1,619,892.04	1,619,892.04	0.00	0.00								
08602501E3350700362214A7	REHABILITACION GENERAL DE CUBIERTA, E.P. 23 DE MARZO	FA-201	NOGALES	HEROICA NOGALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	ALUMNO	383	100.00	
					1,635,833.33	1,635,833.33	0.00	0.00								
08602501E3350700362214A7	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL Y PROTECCIONES METALICAS, E.P. 23 DE MARZO	FA-202	NOGALES	HEROICA NOGALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	ALUMNO	383	100.00	
					1,530,119.61	1,530,119.61	0.00	0.00								
08602501E3350700362214A7	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA Y OBRA EXTERIOR, E.P. N/C PASEO DEL PEDREGAL	FA-203	HERMOSILLO	HERMOSILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	LOTE DE EQUIPO	ALUMNO	150	100.00
					1,615,772.64	1,615,772.64	0.00	0.00								
08602501E3350700362214A7	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL Y FACHADA PRINCIPAL, E.P. N/C PASEO DEL PEDREGAL	FA-204	HERMOSILLO	HERMOSILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	OBRA	ALUMNO	150	100.00
					1,330,481.09	1,330,481.09	0.00	0.00								
08602501E3350700362214A7	CONSTRUCCION DE SUBESTACION Y ALIMENTADORES ELECTRICOS, E.P. JESUS LOYA ABOITIA, HERMOSILLO	FA-211	HERMOSILLO	HERMOSILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	LOTE DE EQUIPO	ALUMNO	150	100.00
					637,463.68	637,463.68	0.00	0.00								
08602501E3350700362214A7	CONSTRUCCION DE SUBESTACION Y ALIMENTADORES ELECTRICOS, E.P. NETZAHUALCOYOTL, HERMOSILLO	FA-212	HERMOSILLO	HERMOSILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	LOTE DE EQUIPO	ALUMNO	165	100.00
					766,655.01	766,655.01	0.00	0.00								
08602501E3350700362214A7	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS, E.P. LAZARO CARDENAS DEL RIO, HERMOSILLO.	FA-266	HERMOSILLO	HERMOSILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	ANEXO	ALUMNO	281	100.00
					197,013.20	197,013.20	0.00	0.00								
08602501E3350700362214A7	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS, E.P. RODOLFO ELIAS CALLES, HERMOSILLO.	FA-267	HERMOSILLO	HERMOSILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	ANEXO	ALUMNO	364	100.00
					434,550.15	434,550.15	0.00	0.00								





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad	Autorizado:		Ejercido:		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
								Total	Estatal	Federal	Otros			
								Total	Estatal	Federal	Otros			

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E3350700362214A7	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS, E.P. MIGUEL HIDALGO, HERMOSILLO.	FA-268	HERMOSILLO	HERMOSILLO	ANEXO	ALUMNO	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	392	100.00
								284,614.43	284,614.43	0.00	0.00			
08602501E3350700362214A7	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS, E.P. RAMON REAL CARRASCO (COBRE), HERMOSILLO	FA-269	HERMOSILLO	HERMOSILLO	ANEXO	ALUMNO	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	490	100.00
								305,249.30	305,249.30	0.00	0.00			
08602501E3350700362214A7	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS, E.P. VENUSTIANO CARRANZA, HERMOSILLO.	FA-270	HERMOSILLO	HERMOSILLO	ANEXO	ALUMNO	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	204	100.00
								213,013.04	213,013.04	0.00	0.00			
08602501E3350700362214A7	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS, E.P. RICARDO FLORES MAGON, HERMOSILLO.	FA-271	HERMOSILLO	HERMOSILLO	ANEXO	ALUMNO	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	102	100.00
								304,777.07	304,777.07	0.00	0.00			
08602501E3350700362214A7	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS, E.P. ARMANDO VERDUGO RIVERA, HERMOSILLO.	FA-272	HERMOSILLO	HERMOSILLO	ANEXO	ALUMNO	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	289	100.00
								253,321.19	253,321.19	0.00	0.00			
08602501E3350700362214A7	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS, E.P. ALVARO REMBAU FIGUEROA, HERMOSILLO.	FA-273	HERMOSILLO	HERMOSILLO	ANEXO	ALUMNO	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	176	100.00
								166,163.47	166,163.47	0.00	0.00			
08602501E3350700362214A7	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS, E.P. FORD 3, CAMPO LAS PALMITAS, HERMOSILLO.	FA-274	HERMOSILLO	PALMITAS, LAS	ANEXO	ALUMNO	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	188	100.00
								433,999.25	433,999.25	0.00	0.00			
08602501E3350700362214A7	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS, E.P. FORD 96, CAMPO LA ESPERANZA, HERMOSILLO	FA-275	HERMOSILLO	ESPERANZA, LA	ANEXO	ALUMNO	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	132	100.00
								203,223.96	203,223.96	0.00	0.00			
08602501E3350700362214A7	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS, E.P. GRAL. LAZARO CARDENAS, LA YUTA, HERMOSILLO	FA-276	HERMOSILLO	HERMOSILLO	ANEXO	ALUMNO	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	148	100.00
								176,409.97	176,409.97	0.00	0.00			
08602501E3350700362214A7	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS, E.P. LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, HERMOSILLO	FA-277	HERMOSILLO	HERMOSILLO	ANEXO	ALUMNO	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	353	100.00
								543,038.01	543,038.01	0.00	0.00			
08602501E3350700362214A7	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS, E.P. CUAUHEMOC, HERMOSILLO.	FA-278	HERMOSILLO	HERMOSILLO	ANEXO	ALUMNO	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	353	100.00
								284,781.78	284,781.78	0.00	0.00			





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad	Autorizado:		Ejercido:		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
								Total	Estatal	Federal	Otros			
								Total	Estatal	Federal	Otros			

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E3350700362214A7	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS, E.P. LAZARO CARDENAS 1, HERMOSILLO.	FA-279	HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	1	ALUMNO	575	100.00
								202,778.29	202,778.29	0.00	0.00				
08602501E3350700362214A7	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS, E.P. AMADO NERVO, NOGALES.	FA-280	NOGALES	HEROICA NOGALES	HEROICA NOGALES	HEROICA NOGALES	HEROICA NOGALES	0.00	0.00	0.00	0.00	1	ALUMNO	253	100.00
								266,671.38	266,671.38	0.00	0.00				
08602501E3350700362214A7	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS, E.P. JOSE DE JESUS FLORES VALVERDE, NOGALES.	FA-281	NOGALES	HEROICA NOGALES	HEROICA NOGALES	HEROICA NOGALES	HEROICA NOGALES	0.00	0.00	0.00	0.00	1	ALUMNO	382	100.00
								296,795.71	296,795.71	0.00	0.00				
08602501E3350700362214A7	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS, E.P. LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, NOGALES.	FA-282	NOGALES	HEROICA NOGALES	HEROICA NOGALES	HEROICA NOGALES	HEROICA NOGALES	0.00	0.00	0.00	0.00	1	ALUMNO	284	100.00
								324,251.16	324,251.16	0.00	0.00				
08602501E3350700362214A7	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS, E.P. GUSTAVO LAMAS CASTAÑEDA, NOGALES.	FA-283	NOGALES	HEROICA NOGALES	HEROICA NOGALES	HEROICA NOGALES	HEROICA NOGALES	0.00	0.00	0.00	0.00	1	ALUMNO	508	100.00
								262,664.77	262,664.77	0.00	0.00				
08602501E3350700362214A7	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS, E.P. PROFR. RODOLFO SIORDIA MONTAÑO, NOGALES	FA-284	NOGALES	HEROICA NOGALES	HEROICA NOGALES	HEROICA NOGALES	HEROICA NOGALES	0.00	0.00	0.00	0.00	1	ALUMNO	353	100.00
								198,565.54	198,565.54	0.00	0.00				
08602501E3350700362214A7	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS, E.P. BENITO JUAREZ, NOGALES.	FA-285	NOGALES	HEROICA NOGALES	HEROICA NOGALES	HEROICA NOGALES	HEROICA NOGALES	0.00	0.00	0.00	0.00	1	ALUMNO	416	100.00
								338,674.38	338,674.38	0.00	0.00				
08602501E3350700362214A7	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS, E.P. ENRIQUE QUIJADA, NOGALES.	FA-286	NOGALES	HEROICA NOGALES	HEROICA NOGALES	HEROICA NOGALES	HEROICA NOGALES	0.00	0.00	0.00	0.00	1	ALUMNO	155	100.00
								287,346.95	287,346.95	0.00	0.00				
08602501E3350700362214A7	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS, E.P. VICENTA OCARANZA 1, NOGALES.	FA-287	NOGALES	HEROICA NOGALES	HEROICA NOGALES	HEROICA NOGALES	HEROICA NOGALES	0.00	0.00	0.00	0.00	1	ALUMNO	230	100.00
								301,396.55	301,396.55	0.00	0.00				
08602501E3350700362214A7	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS, E.P. JUSTO SIERRA, NOGALES.	FA-288	NOGALES	HEROICA NOGALES	HEROICA NOGALES	HEROICA NOGALES	HEROICA NOGALES	0.00	0.00	0.00	0.00	1	ALUMNO	436	100.00
								266,568.63	266,568.63	0.00	0.00				
08602501E3350700362214A7	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS, E.P. PROFR. JOSE CARMELO, PITIQUITO.	FA-289	PITIQUITO	PITIQUITO	PITIQUITO	PITIQUITO	PITIQUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	1	ALUMNO	389	0.00
								237,859.66	237,859.66	0.00	0.00				





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad	Autorizado:		Ejercido:		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
		Total	Estatal	Federal	Otros	Total	Estatal	Federal	Otros	Total	Estatal	Federal	Otros	

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E3350700362214A7	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS, E.P. JUAN GUTIERREZ NEYOI, PTO. LIBERTAD, PI	FA-290	PITIQUITO	PUERTO LIBERTAD	ANEXO	0.00	0.00	0.00	0.00	355,259.61	355,259.61	0.00	0.00	1	ALUMNO 210	100.00
08602501E3350700362214A7	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS, E.P. ELVIRA F. CECENA RUBIO, PTO. PEÑASCO.	FA-291	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	ANEXO	0.00	0.00	0.00	0.00	186,362.94	186,362.94	0.00	0.00	1	ALUMNO 152	0.00
08602501E3350700362214A7	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS, E.P. LEONA VICARIO, PTO. PEÑASCO.	FA-292	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	ANEXO	0.00	0.00	0.00	0.00	145,725.04	145,725.04	0.00	0.00	1	ALUMNO 259	100.00
08602501E3350700362214A7	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS, E.P. CLUB ACTIVO 20 - 30, PTO. PEÑASCO.	FA-293	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	ANEXO	0.00	0.00	0.00	0.00	155,562.15	155,562.15	0.00	0.00	1	ALUMNO 257	0.00
08602501E3350700362214A7	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS, E.P. NUEVA CREACION, PTO. PEÑASCO.	FA-294	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	ANEXO	0.00	0.00	0.00	0.00	165,664.61	165,664.61	0.00	0.00	1	ALUMNO 453	0.00
08602501E3350700362214A7	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS, E.P. LAZARO CARDENAS, BAHIA DE LOBOS, SAN IG	FA-295	SAN IGNACIO RIO MUERTO	BAHIA DE LOBOS	ANEXO	0.00	0.00	0.00	0.00	193,124.42	193,124.42	0.00	0.00	1	ALUMNO 256	100.00
08602501E3350700362214A7	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS, E.P. 19 DE NOVIEMBRE, SAN IGNACIO RIO MUERTO	FA-296	SAN IGNACIO RIO MUERTO	SAN IGNACIO RIO MUERTO	ANEXO	0.00	0.00	0.00	0.00	192,168.92	192,168.92	0.00	0.00	1	ALUMNO 89	100.00
08602501E3350700362214A7	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS, E.P. 23 DE OCTUBRE, EJ. EL GALLO, SAN IGNACI	FA-297	SAN IGNACIO RIO MUERTO	SAN IGNACIO RIO MUERTO	ANEXO	0.00	0.00	0.00	0.00	238,431.27	238,431.27	0.00	0.00	1	ALUMNO 170	100.00
08602501E3350700362214A7	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS, E.P. ABELARDO L. RODRIGUEZ, NURI, ROSARIO TE	FA-298	ROSARIO	NURI	ANEXO	0.00	0.00	0.00	0.00	196,569.51	196,569.51	0.00	0.00	1	ALUMNO 55	0.00
08602501E3350700362214A7	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS, E.P. RODOLFO LAVANDERA, ROSARIO TESOPACO.	FA-299	ROSARIO	ROSARIO (TESOPACO)	ANEXO	0.00	0.00	0.00	0.00	184,162.96	184,162.96	0.00	0.00	1	ALUMNO 152	0.00
08602501E3350700362214A7	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS, E.P. EUSEBIO FRANCISCO KINO, QUEROBABI.	FA-300	OPODEPE	QUEROBABI	ANEXO	0.00	0.00	0.00	0.00	199,635.15	199,635.15	0.00	0.00	1	ALUMNO 124	100.00





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad	Autorizado:		Ejercido:		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
								Total	Estatal	Federal	Otros			
								Total	Estatal	Federal	Otros			

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E3350700362214A7	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS, E.P. JUVENTINO ROSAS, NOGALES.	FA-301	NOGALES	HEROICA NOGALES	ANEXO	ALUMNO	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	350	100.00
								204,214.19	204,214.19	0.00	0.00			
08602501E3350700362214A7	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS, E.P. MARGARITA MAZA DE JUAREZ, NOGALES.	FA-302	NOGALES	HEROICA NOGALES	ANEXO	ALUMNO	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	340	100.00
								256,304.21	256,304.21	0.00	0.00			
08602501E3350700362214A7	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS, E.P. IGNACIO ZARAGOZA, NOGALES.	FA-303	NOGALES	HEROICA NOGALES	ANEXO	ALUMNO	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	357	100.00
								238,232.00	238,232.00	0.00	0.00			
08602501E3350700362214A7	REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO, E.P. JUSTO SIERRA, CAMPO SANTA ZARINA, COSTA DE HERMOSILLO, HERMOSILLO.	FA-226	HERMOSILLO	HERMOSILLO	ANEXO	ALUMNO	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	26	100.00
								91,616.23	91,616.23	0.00	0.00			
08602501E3350700362214A7	REHABILITACION DE ALIMENTADORES ELECTRICOS, E.P. PROFR. HILARION SANTOS SANDOVAL, HERMOSILLO.	FA-227	HERMOSILLO	HERMOSILLO	ANEXO	ALUMNO	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	445	100.00
								554,366.91	554,366.91	0.00	0.00			
08602501E3350700362214A7	INSTALACION DE ALIMENTADORES ELECTRICOS Y CONEXION DE SUBESTACION ELECTRICA, E.P. JORGE HUMBERTO VILLELA LUGO, HE	FA-228	HERMOSILLO	HERMOSILLO	ANEXO	ALUMNO	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	250	100.00
								87,495.46	87,495.46	0.00	0.00			
08602501E3350700362214A7	REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO, E.P. LEYES DE REFORMA, HERMOSILLO.	FA-229	HERMOSILLO	HERMOSILLO	ANEXO	ALUMNO	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	206	100.00
								293,656.59	293,656.59	0.00	0.00			
08602501E3350700362214A7	INSTALACION DE ALIMENTADORES ELECTRICOS, E.P. NC (NISSAN NO. 46), BAHIA DE KINO, HERMOSILLO.	FA-230	HERMOSILLO	HERMOSILLO	ANEXO	ALUMNO	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	209	100.00
								607,828.45	607,828.45	0.00	0.00			
08602501E3350700362214A7	REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO Y SERVICIOS SANITARIOS, E.P. JOSE DE JESUS FLORES VALVERDE, HERMOSILLO.	FA-231	HERMOSILLO	HERMOSILLO	ANEXO	ALUMNO	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2	199	100.00
								273,981.15	273,981.15	0.00	0.00			
08602501E3350700362214A7	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS, E.P. JUAN GUTIERREZ NEYOI, PTO. LIBERTAD, PITIQUITO.	FA-232	HERMOSILLO	HERMOSILLO	ANEXO	ALUMNO	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	210	100.00
								669,944.85	669,944.85	0.00	0.00			
08602501E3350700362214A7	REHABILITACION DE ALIMENTADORES ELECTRICOS, E.P. FORD NUM 3, LAS PALMITAS, HERMOSILLO.	FA-233	HERMOSILLO	HERMOSILLO	ANEXO	ALUMNO	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	188	100.00
								251,922.19	251,922.19	0.00	0.00			





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad	Autorizado:		Ejercido:		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	
								Total	Estatal	Federal	Otros				Total

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E3350700362214A7	REHABILITACION ESTRUCTURAL DE TEJABAN, E.P. CARMEN SERDAN, HERMOSILLO.	FA-234	HERMOSILLO	HERMOSILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1	ALUMNO	352	100.00
					717,272.86	717,272.86	0.00	0.00								
08602501E3350700362214A7	REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS, E.P. ERNESTO SALAZAR GIRON, HERMOSILLO.	FA-235	HERMOSILLO	HERMOSILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1	ALUMNO	230	100.00
					860,166.23	860,166.23	0.00	0.00								
08602501E3350700362214A7	CONSTRUCCION DE ALIMENTADORES ELECTRICOS Y CONEXION DE SUBESTACION ELECTRICA, E.P. FORD 142 (NUM. 1), NUEVO HERMO	FA-236	HERMOSILLO	HERMOSILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1	ALUMNO	469	100.00
					481,912.83	481,912.83	0.00	0.00								
08602501E3350700362214A7	CONSTRUCCION DE ALIMENTADORES ELECTRICOS Y CONEXION DE SUBESTACION ELECTRICA, E.P. FCO. NAVARRO ESTRADA, COL. CUA	FA-237	HERMOSILLO	HERMOSILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1	ALUMNO	519	100.00
					877,080.86	877,080.86	0.00	0.00								
08602501E3350700362214A7	REHABILITACION DE BASE DE MEDICION DE SUBESTACION ELECTRICA, E.P. ALVARO OBREGON, AGUA PRIETA.	FA-238	HERMOSILLO	HERMOSILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1	ALUMNO	321	100.00
					62,211.08	62,211.08	0.00	0.00								
08602501E3350700362214A7	REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO, E.P. RAMON REAL CARRASCO, HERMOSILLO, HERMOSILLO.	FA-239	HERMOSILLO	HERMOSILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1	ALUMNO	490	100.00
					1,434,132.80	1,434,132.80	0.00	0.00								
08602501E3350700362214A7	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, E.P. JOSE LAFONTAINE, HERMOSILLO.	FA-240	HERMOSILLO	HERMOSILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1	ALUMNO	594	100.00
					1,093,150.03	1,093,150.03	0.00	0.00								
08602501E3350700362214A7	EXTRACCION DE ARBOLES, E.P. JOSE LAFONTAINE, HERMOSILLO.	FA-241	HERMOSILLO	HERMOSILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1	ALUMNO	594	100.00
					143,353.59	143,353.59	0.00	0.00								
08602501E3350700362214A7	CONSTRUCCION DE ALIMENTADORES ELECTRICOS, E.P. VICENTE GUERRERO, EL TAZAJAL, HERMOSILLO.	FA-244	HERMOSILLO	HERMOSILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1	ALUMNO	100	100.00
					27,520.28	27,520.28	0.00	0.00								
08602501E3350700362214A7	CONSTRUCCION DE ALIMENTADORES ELECTRICOS, E.P. JOSE VASCONCELOS, HERMOSILLO.	FA-245	HERMOSILLO	HERMOSILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1	ALUMNO	112	100.00
					1,827,024.55	1,827,024.55	0.00	0.00								
08602501E3350700362214A7	REHABILITACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS, E.P. HEROES DE CHAPULTEPEC, AGUA BLANCA, BENITO JUAREZ.	FA-246	BENITO JUAREZ	AGUA BLANCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1	ALUMNO	152	100.00
					90,074.30	90,074.30	0.00	0.00								





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad	Autorizado:		Ejercido:		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
								Total	Estatal	Federal	Otros			
								Total	Estatal	Federal	Otros			

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E3350700362214A7	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS Y EQUIPAMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO, E.P. NUEVA CREACIO	FA-311	HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1	ALUMNO 220	100.00
								203,809.36	203,809.36	0.00	0.00				
08602501E3350700362214A7	REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO, E.P. PROFR. LUIS P. MENDEZ, HERMOSILLO	FA-312	HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1	ALUMNO 220	100.00
								33,495.83	33,495.83	0.00	0.00				
08602501E3350700362214A7	REHABILITACION DE INSTALACIONES SANITARIAS, E.P. PROFR. GUSTAVO RIVERA, HERMOSILLO	FA-313	HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1	ALUMNO 311	100.00
								535,014.45	535,014.45	0.00	0.00				
08602501E3350700362214A9	E.P. RAUL PONCE DERATT	EB-166	ALTAR	ALTAR	ALTAR	ALTAR	ALTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE		ALUMNO 327	100.00
								232,060.35	232,060.35	0.00	0.00	ALIMENTADORES ELECTRICOS			
08602501E3350700362214A9	E.P. SOR JUANA INES DE LA CRUZ	EB-168	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	0.00	0.00	0.00	0.00	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE		ALUMNO 412	100.00
								247,925.84	247,925.84	0.00	0.00	ALIMENTADORES ELECTRICOS			
08602501E3350700362214A9	E.P. BARTOLOME M. SALIDO	EB-171	ALAMOS	ALAMOS	ALAMOS	ALAMOS	ALAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE		ALUMNO 411	100.00
								248,155.99	248,155.99	0.00	0.00	ALIMENTADORES ELECTRICOS			
08602501E3350700362214A9	E.P. GABINO BARREDA	EB-172	ARIVECHI	ARIVECHI	ARIVECHI	ARIVECHI	ARIVECHI	0.00	0.00	0.00	0.00	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE		ALUMNO 87	100.00
								249,023.54	249,023.54	0.00	0.00	ALIMENTADORES ELECTRICOS			
08602501E3350700362214A9	E.P. JORGE HUMBERTO GUZMAN ROMAN	EB-173	CAJEME	CAJEME	CAJEME	CAJEME	CAJEME	0.00	0.00	0.00	0.00	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE		ALUMNO 426	100.00
								248,570.89	248,570.89	0.00	0.00	ALIMENTADORES ELECTRICOS			
08602501E3350700362214A9	E.P. EUSEBIO FRANCISCO KINO	EB-175	OPODEPE	OPODEPE	OPODEPE	OPODEPE	OPODEPE	0.00	0.00	0.00	0.00	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE		ALUMNO 50	100.00
								246,852.49	246,852.49	0.00	0.00	ALIMENTADORES ELECTRICOS			
08602501E3350700362214A9	E.P. JUVENTINO ROSAS	EB-177	NOGALES	NOGALES	NOGALES	NOGALES	NOGALES	0.00	0.00	0.00	0.00	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE		ALUMNO 337	100.00
								242,585.79	242,585.79	0.00	0.00	ALIMENTADORES ELECTRICOS			
08602501E3350700362214A9	E.P. MARGARITA MAZA DE JUAREZ	EB-178	NOGALES	NOGALES	NOGALES	NOGALES	NOGALES	0.00	0.00	0.00	0.00	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE		ALUMNO 369	100.00
								242,249.15	242,249.15	0.00	0.00	ALIMENTADORES ELECTRICOS			





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Localidad		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Cve. Estatal	Municipio							
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros				

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E3350700362214A9	E.P. IGNACIO ZARAGOZA	HEROICA NOGALES			REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS	ALUMNO 370	100.00
EB-179	NOGALES	0.00	0.00	0.00			
		248,546.62	248,546.62	0.00			
08602501E3350700362214A9	E.P. PROFRA. MA. ANTONIETA GASTELUM	HEROICA NOGALES			REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS	ALUMNO 432	100.00
EB-180	NOGALES	0.00	0.00	0.00			
		249,123.44	249,123.44	0.00			
08602501E3350700362214A9	E.P. GENERAL LAZARO CARDENAS	DESierto DE SONORA 1			REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS	ALUMNO 227	100.00
EB-181	GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES	0.00	0.00	0.00			
		239,222.93	239,222.93	0.00			
08602501E3350700362214A9	E.P. ALBERGUE TRIBU PAPAGO	QUITOVAC			REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS	ALUMNO 32	100.00
EB-182	GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES	0.00	0.00	0.00			
		239,221.94	239,221.94	0.00			
08602501E3350700362214A9	E.P. CLUB DE LEONES	SONOITA			REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS	ALUMNO 431	100.00
EB-183	GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES	0.00	0.00	0.00			
		239,221.31	239,221.31	0.00			
08602501E3350700362214A9	E.P. BENITO JUAREZ	SONOITA			REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS	ALUMNO 262	100.00
EB-184	GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES	0.00	0.00	0.00			
		219,153.00	219,153.00	0.00			
08602501E3350700362214A9	E.P. CLUB ROTARIO	PUERTO PEÑASCO			REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS	ALUMNO 300	100.00
EB-187	PUERTO PEÑASCO	0.00	0.00	0.00			
		239,223.41	239,223.41	0.00			
08602501E3350700362214A9	E.P. AMADO NERVO	QUIRIEGO			REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS	ALUMNO 142	100.00
EB-188	QUIRIEGO	0.00	0.00	0.00			
		247,085.29	247,085.29	0.00			
08602501E3350700362214A9	E.P. GENERAL IGNACIO ZARAGOZA	RAYON			REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS	ALUMNO 119	100.00
EB-189	RAYON	0.00	0.00	0.00			
		248,650.58	248,650.58	0.00			
08602501E3350700362214A9	E.P. GRAL. ABELARDO L. RODRIGUEZ	NURI			REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS	ALUMNO 58	100.00
EB-190	ROSARIO	0.00	0.00	0.00			
		241,767.94	241,767.94	0.00			
08602501E3350700362214A9	E.P. PROFR. RANDOLFO LAVANDERA	ROSARIO (TESOPACO)			REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS	ALUMNO 177	100.00
EB-191	ROSARIO	0.00	0.00	0.00			
		247,235.51	247,235.51	0.00			





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Localidad		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Cve. Estatal	Municipio	Total	Estatal	Federal	Otros			
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros				

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E3350700362214A9	E.P. LAZARO CARDENAS							
EB-192	SAN IGNACIO RIO MUERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS	ALUMNO 120	100.00
		249,186.61	249,186.61	0.00	0.00			
08602501E3350700362214A9	E.P. 19 DE NOVIEMBRE							
EB-194	SAN IGNACIO RIO MUERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS	ALUMNO 87	100.00
		247,338.62	247,338.62	0.00	0.00			
08602501E3350700362214A9	E.P. 23 DE OCTUBRE							
EB-195	SAN IGNACIO RIO MUERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS	ALUMNO 167	100.00
		243,533.09	243,533.09	0.00	0.00			
08602501E3350700362214A9	E.P. FERNANDO A. PAREDES							
EB-198	SAHUARIPA	0.00	0.00	0.00	0.00	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS	ALUMNO 196	100.00
		249,996.87	249,996.87	0.00	0.00			
08602501E3350700362214A9	E.P. TALAMANTE							
EB-199	SAHUARIPA	0.00	0.00	0.00	0.00	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS	ALUMNO 174	100.00
		249,933.21	249,933.21	0.00	0.00			
08602501E3350700362214A9	E.P. LIC. BENITO JUAREZ GARCIA							
EB-200	SAN MIGUEL DE HORCASITAS	0.00	0.00	0.00	0.00	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS	ALUMNO 60	100.00
		249,296.39	249,296.39	0.00	0.00			
08602501E3350700362214A9	E.P. NIÑOS HEROES							
EB-202	SANTA ANA	0.00	0.00	0.00	0.00	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS	ALUMNO 229	100.00
		249,959.21	249,959.21	0.00	0.00			
08602501E3350700362214A9	E.P. HERMANAS VALENCIA							
EB-203	SANTA ANA	0.00	0.00	0.00	0.00	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS	ALUMNO 202	100.00
		246,721.69	246,721.69	0.00	0.00			
08602501E3350700362214A9	E.P. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, SANTA ANA VIEJO, SANTA ANA.							
EB-204	SANTA ANA	0.00	0.00	0.00	0.00	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS	ALUMNO 112	100.00
		248,792.52	248,792.52	0.00	0.00			
08602501E3350700362214A9	E.P. VICENTE GUERRERO							
EB-205	SANTA ANA	0.00	0.00	0.00	0.00	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS	ALUMNO 138	100.00
		248,756.85	248,756.85	0.00	0.00			
08602501E3350700362214A9	E.P. JUAN ESCUTIA							
EB-206	SARIC	0.00	0.00	0.00	0.00	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS	ALUMNO 229	100.00
		247,678.85	247,678.85	0.00	0.00			





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad	Autorizado:		Ejercido:		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
		Total	Total	Estatal	Federal	Otros		Total	Total	Estatal	Federal	Otros		

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E3350700362214A9	E.P. EL CAMPESINO	EB-208	URES	URES				0.00	249,098.10	0.00	0.00	0.00	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS	ALUMNO 126	100.00
08602501E3350700362214A9	E.P. EMILIANO ZAPATA	EB-213	URES	URES				0.00	314,967.04	0.00	0.00	0.00	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS	ALUMNO 432	100.00
08602501E3350700362214A9	E.P. PROFR. ENRIQUE QUIJADA	EB-215	URES	URES				0.00	253,658.31	0.00	0.00	0.00	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS	ALUMNO 343	100.00
08602501E3350700362214A9	E.P. 21 DE AGOSTO DE 1944	EB-216	URES	URES				0.00	308,161.20	0.00	0.00	0.00	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS	ALUMNO 147	100.00
08602501E3350700362214A9	E.P. IGNACIO ZARAGOZA	EB-217	YECORA	YECORA				0.00	248,888.58	0.00	0.00	0.00	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS	ALUMNO 197	100.00
08602501E3350700362214A9	E.P. ALBERGUE LUIS MATUZ	EB-220	BACUM	LOMA DE BACUM				0.00	249,458.71	0.00	0.00	0.00	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA	ALUMNO 110	100.00
08602501E3350700362214A9	E.P. NIÑOS HEROES	EB-221	CAJEME	BUENAVISTA				0.00	249,684.46	0.00	0.00	0.00	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA	ALUMNO 62	100.00
08602501E3350700362214A9	E.P. IDELGARDO BOJORQUEZ	EB-223	CAJEME	PROVIDENCIA				0.00	234,464.32	0.00	0.00	0.00	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA	ALUMNO 206	100.00
08602501E3350700362214A9	E.P. LAZARO CARDENAS NO. 1	EB-224	CAJEME	QUECHEHUECA				0.00	249,893.25	0.00	0.00	0.00	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA	ALUMNO 218	100.00
08602501E3350700362214A9	E.P. LUIS PASTEUR	EB-225	CABORCA	HEROICA CABORCA				0.00	229,640.80	0.00	0.00	0.00	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS	ALUMNO 220	100.00
08602501E3350700362214A9	CONSTRUCCION DE SUBESTACION Y ALIMENTADORES ELECTRICOS, E.P. NETZAHUALCOYOTL, HERMOSILLO	FA-212	HERMOSILLO	HERMOSILLO				0.00	10,465.94	0.00	0.00	0.00	LOTE DE EQUIPO 1	ALUMNO 165	100.00





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad	Autorizado:		Ejercido:		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	
								Total	Estatal	Federal	Otros				Total

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E3350700362214F9	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA ELECTRICO, EP GABINO BARREDA	NC2-143	ARIVECHI	ARIVECHI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	ALUMNO	87	100.00
					151,280.00	151,280.00	0.00	0.00							
08602501E3350700362214F9	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA ELECTRICO, EP BENITO JUÁREZ	NC2-144	MOCTEZUMA	MOCTEZUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	ALUMNO	542	100.00
					116,552.00	116,552.00	0.00	0.00							
08602501E3350700362214F9	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA ELECTRICO, EP IGNACIO ZARAGOZA	NC2-145	NACO	NACO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	ALUMNO	411	100.00
					91,413.00	91,413.00	0.00	0.00							
08602501E3350700362214F9	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA ELECTRICO, EP JESÚS GARCÍA	NC2-146	NACAZARI DE GARCIA	NACAZARI DE GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	ALUMNO	354	100.00
					17,284.00	17,284.00	0.00	0.00							
08602501E3350700362214F9	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA ELECTRICO, EP FORD 129	NC2-147	NACAZARI DE GARCIA	NACAZARI DE GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	ALUMNO	120	100.00
					17,284.00	17,284.00	0.00	0.00							
08602501E3350700362214F9	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA ELECTRICO, EP ARMANDO ACUÑA RIVERA	NC2-148	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	ALUMNO	552	100.00
					196,544.00	196,544.00	0.00	0.00							
08602501E3350700362214F9	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA ELECTRICO, EP MARGARITA M DE JUÁREZ 2,	NC2-149	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	ALUMNO	566	100.00
					198,950.00	198,950.00	0.00	0.00							
08602501E3350700362214F9	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA ELECTRICO, EP JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	NC2-150	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	ALUMNO	586	100.00
					20,484.00	20,484.00	0.00	0.00							
08602501E3350700362214F9	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA ELECTRICO, SEC.TECNICA 16 OSCAR ROMERO CARPENA, OBREGÓN, CD OBREGÓN, CAJEME	NC2-151	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	ALUMNO	107	100.00
					188,287.00	188,287.00	0.00	0.00							
08602501E3350700362214F9	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA ELECTRICO, EP IGNACIO ZARAGOZA,	NC2-152	YECORA	YECORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	ALUMNO	120	100.00
					73,934.00	73,934.00	0.00	0.00							
08602501E3350700362214F9	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA ELECTRICO, EP AMALIA CONSUELO CAMOU	NC2-153	CARBO	CARBO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	ALUMNO	655	100.00
					127,444.00	127,444.00	0.00	0.00							





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Localidad		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Cve. Estatal	Municipio	Total	Estadal	Federal	Otros			
Autorizado:	Total	Estadal	Federal	Otros				
Ejercido:	Total	Estadal	Federal	Otros				

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E3350700362214F9	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA ELECTRICO, EP MARIA ANTONIETA GASTELUM							
NC2-154	NOGALES					ANEXO	ALUMNO	
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	432	100.00
		68,590.00	68,590.00	0.00	0.00			
08602501E3350700362214F9	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA ELECTRICO, EP ESTEBAN TEROS C.,							
NC2-155	CAJEME					ANEXO	ALUMNO	
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	369	100.00
		208,323.00	208,323.00	0.00	0.00			
08602501E3350700362214F9	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA ELECTRICO, EP CARMEN SANCHEZ							
NC2-156	CAJEME					ANEXO	ALUMNO	
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	279	100.00
		179,533.00	179,533.00	0.00	0.00			
08602501E3350700362214F9	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA ELECTRICO, EP HEROE DE NACOZARI							
NC2-157	CAJEME					ANEXO	ALUMNO	
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	194	100.00
		83,050.00	83,050.00	0.00	0.00			
08602501E3350700362214F9	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA ELECTRICO, EP JESÚS AGUIRRE							
NC2-158	CAJEME					ANEXO	ALUMNO	
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	331	100.00
		189,199.00	189,199.00	0.00	0.00			
08602501E3350700362214F9	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA ELECTRICO, EP LAURA EUGENIA OCHOA							
NC2-159	CAJEME					ANEXO	ALUMNO	
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	179	100.00
		65,392.00	65,392.00	0.00	0.00			
08602501E3350700362214F9	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA ELECTRICO, EP HERMAN BRUSS							
NC2-160	CAJEME					ANEXO	ALUMNO	
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	307	100.00
		131,132.00	131,132.00	0.00	0.00			
08602501E3350700362214F9	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA ELECTRICO, EP MEXICO							
NC2-161	CAJEME					ANEXO	ALUMNO	
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	189	100.00
		184,367.00	184,367.00	0.00	0.00			
08602501E3350700362214F9	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA ELECTRICO, EP IGNACIO ALDAMA							
NC2-162	CAJEME					ANEXO	ALUMNO	
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	100	100.00
		146,253.00	146,253.00	0.00	0.00			
08602501E3350700362214F9	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA ELECTRICO, EP GRAL. PLUTARCO ELÍAS CALLES							
NC2-163	CAJEME					ANEXO	ALUMNO	
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	297	100.00
		59,619.00	59,619.00	0.00	0.00			
08602501E3350700362214F9	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA ELECTRICO, EP OLGA DÍAZ ESQUER							
NC2-164	CAJEME					ANEXO	ALUMNO	
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	499	100.00
		147,395.00	147,395.00	0.00	0.00			





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad	Autorizado:		Ejercido:		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
				Total	Total			Total	Total	Total	Total			
				Estatal	Estatal			Federal	Federal	Otros	Otros			

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E3350700362214F9	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA ELECTRICO, EP MELCHOR OCAMPO													
	NC2-165 CAJEME													
		0.00		0.00				0.00		0.00		1	ALUMNO	100.00
		200,836.00		200,836.00				0.00		0.00			319	
08602501E3350700362214F9	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA ELECTRICO, EP FRANCISCO MIRANDA													
	NC2-167 CAJEME													
		0.00		0.00				0.00		0.00		1	ALUMNO	100.00
		286,461.00		286,461.00				0.00		0.00			866	
08602501E3350700362214F9	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA ELECTRICO, EP MIGUEL CAJEN													
	NC2-168 CAJEME													
		0.00		0.00				0.00		0.00		1	ALUMNO	100.00
		40,227.00		40,227.00				0.00		0.00			156	
08602501E3350700362214F9	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA ELECTRICO, EP AURELIANO ANAYA													
	NC2-169 CAJEME													
		0.00		0.00				0.00		0.00		1	ALUMNO	100.00
		158,707.00		158,707.00				0.00		0.00			347	
08602501E3350700362214F9	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA ELECTRICO, EP PLAN DE AYALA													
	NC2-170 CAJEME													
		0.00		0.00				0.00		0.00		1	ALUMNO	100.00
		110,338.00		110,338.00				0.00		0.00			176	
08602501E3350700362214F9	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA ELECTRICO, EP FORD 122													
	NC2-171 CAJEME													
		0.00		0.00				0.00		0.00		1	ALUMNO	100.00
		148,470.00		148,470.00				0.00		0.00			228	
08602501E3350700362214F9	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA ELECTRICO, EP IDELGARDO BOJORQUEZ													
	NC2-172 CAJEME													
		0.00		0.00				0.00		0.00		1	ALUMNO	100.00
		98,639.00		98,639.00				0.00		0.00			206	
08602501E3350700362214F9	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA ELECTRICO, EP LAZARO CARDENAS NO. 1													
	NC2-173 CAJEME													
		0.00		0.00				0.00		0.00		1	ALUMNO	100.00
		119,518.00		119,518.00				0.00		0.00			218	
08602501E3350700362214F9	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA ELECTRICO, EP IGNACIO ZARAGOZA													
	NC2-174 AGUA PRIETA													
		0.00		0.00				0.00		0.00		1	ALUMNO	100.00
		83,188.00		83,188.00				0.00		0.00			211	
08602501E3350700362214F9	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA ELECTRICO, EP LEANDRO VALLE													
	NC2-175 AGUA PRIETA													
		0.00		0.00				0.00		0.00		1	ALUMNO	100.00
		181,772.00		181,772.00				0.00		0.00			405	
08602501E3350700362214F9	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA ELECTRICO, EP LEONA VICARIO													
	NC2-176 AGUA PRIETA													
		0.00		0.00				0.00		0.00		1	ALUMNO	100.00
		209,030.00		209,030.00				0.00		0.00			276	





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad	Autorizado:		Ejercido:		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	
								Total	Estatal	Federal	Otros				Total

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E3350700362214F9	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA ELECTRICO, EP. MANUEL M. DIEGUEZ	NC2-177	CANANEA	CANANEA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	ALUMNO 273	100.00
					159,137.00	159,137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
08602501E3350700362214F9	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA ELECTRICO, EP FORD 94	NC2-178	CANANEA	CANANEA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	ALUMNO 143	100.00
					61,115.00	61,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
08602501E3350700362214F9	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA ELECTRICO, EP MARIANO ESCOBEDO	NC2-182	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	ALUMNO 330	100.00
					134,512.00	134,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
08602501E3350700362214F9	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA ELECTRICO, EP GILBERTO CASTILLO	NC2-183	CANANEA	CANANEA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	ALUMNO 165	100.00
					80,981.00	80,981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
08602501E3350700362214F9	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA ELECTRICO, EP IGNACIO ALTAMIRANO	NC2-184	CANANEA	CANANEA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	ALUMNO 111	100.00
					283,760.00	283,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
08602501E3350700362214F9	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA ELECTRICO, EP AMADO NERVO	NC2-185	TEPACHE	TEPACHE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	ALUMNO 129	100.00
					357,991.00	357,991.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
08602501E3350700362214F9	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA ELECTRICO, EP BENITO JUÁREZ	NC2-186	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	ALUMNO 348	100.00
					401,335.00	401,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
08602501E3350700362214F9	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA ELECTRICO, EP CLUB DE LEONES NO 2	NC2-187	MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	ALUMNO 410	100.00
					225,228.00	225,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
08602501E3350700362214F9	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA ELECTRICO, EP PAULINA CAZAREZ GARCÍA	NC2-188	MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	ALUMNO 159	100.00
					234,547.00	234,547.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
08602501E3350700362214F9	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA ELECTRICO, EP JUAN FENOCHIO	NC2-189	MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	ALUMNO 235	100.00
					232,383.00	232,383.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
08602501E3350700362214F9	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA ELECTRICO, EP CLUB DE LEONES	NC2-190	MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	ALUMNO 289	100.00
					223,043.00	223,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %					
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros								

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E3350700362214F9	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA ELECTRICO, EP HORACIO SOBARZO											
NC2-191	MAGDALENA		MAGDALENA DE KINO		ANEXO	ALUMNO	100.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	549						
	232,346.00	232,346.00	0.00	0.00								
08602501E3350700362214F9	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA ELECTRICO, EP ENRIQUE WOOLFOLK											
NC2-192	MAGDALENA		MAGDALENA DE KINO		ANEXO	ALUMNO	100.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	422						
	223,107.00	223,107.00	0.00	0.00								
08602501E3350700362214F9	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA ELECTRICO, EP MELCHOR OCAMPO											
NC2-193	CABORCA		HEROICA CABORCA		ANEXO	ALUMNO	100.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	861						
	219,871.00	219,871.00	0.00	0.00								
08602501E3350700362214F9	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA ELECTRICO, EP EL PENSADOR MEXICANO											
NC2-194	CABORCA		HEROICA CABORCA		ANEXO	ALUMNO	100.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	509						
	175,221.00	175,221.00	0.00	0.00								
08602501E3350700362214F9	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA ELECTRICO, EP JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ											
NC2-195	BENITO JUAREZ		VILLA JUAREZ (IRRIGACION)		ANEXO	ALUMNO	100.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	214						
	122,147.00	122,147.00	0.00	0.00								
08602501E3350700362214F9	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA ELECTRICO, EP AQUILES SERDAN											
NC2-196	BENITO JUAREZ		VILLA JUAREZ (IRRIGACION)		ANEXO	ALUMNO	100.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	599						
	294,354.00	294,354.00	0.00	0.00								
08602501E3350700362214F9	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA ELECTRICO, E.P. EVANGELINA VAZQUEZ DE MORALES											
NC2-201	HERMOSILLO		HERMOSILLO		ANEXO	ALUMNO	100.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	142						
	57,770.00	57,770.00	0.00	0.00								
08602501E3350700362214F9	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA ELECTRICO, EP LAZARO CARDENAS											
NC2-202	CAJEME		CIUDAD OBREGON (CAJEME)		ANEXO	ALUMNO	100.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	175						
	131,406.00	131,406.00	0.00	0.00								
08602501E3350700362214F9	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA ELECTRICO, EP GRAL PLUTARCO ELIAS CALLES											
NC2-203	HERMOSILLO		HERMOSILLO		ANEXO	ALUMNO	100.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	176						
	167,434.00	167,434.00	0.00	0.00								
08602501E3350700362214F9	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA ELECTRICO, EP EVANGELINA PAREDES											
NC2-204	HERMOSILLO		HERMOSILLO		ANEXO	ALUMNO	100.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	169						
	94,357.00	94,357.00	0.00	0.00								
08602501E3350700362214F9	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA ELECTRICO, EP NETZAHUALCOYOTOL											
NC2-205	HERMOSILLO		HERMOSILLO		ANEXO	ALUMNO	100.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	123						
	50,146.00	50,146.00	0.00	0.00								





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad	Autorizado:		Ejercido:		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	
								Total	Estatal	Federal	Otros				Total

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E3350700362214F9	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA ELECTRICO, EP REVOLUCION NO.1	NC2-206	CAJEME		PROVIDENCIA			0.00	0.00	0.00	0.00	1	ALUMNO	125	100.00	
								70,084.00	70,084.00	0.00	0.00					
08602501E3350700362214F9	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA ELECTRICO, EP CLUB 20-30	NC2-207	CAJEME		CIUDAD OBREGON (CAJEME)			0.00	0.00	0.00	0.00	1	ALUMNO	150	100.00	
								79,808.00	79,808.00	0.00	0.00					
08602501E3350700362214F9	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA ELECTRICO, EP JOSE MARIA MORELOS	NC2-208	BENITO JUAREZ		VILLA JUAREZ (IRRIGACION)			0.00	0.00	0.00	0.00	1	ALUMNO	180	100.00	
								124,049.00	124,049.00	0.00	0.00					
08602501E3350700362214L4	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS, E.P. MARGARITA MAZA DE JUAREZ EN PUEBLO YAQUI	NC2-798	CAJEME		PUEBLO YAQUI			0.00	0.00	0.00	0.00	1	ALUMNO	394	71.00	
								1,069,671.00	1,069,671.00	0.00	0.00					
08602501E3350700362214L4	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS, REHABILITACION DE BEBEDEROS E INSTALACIONES ELECTRICAS, E.P. 18 DE MARZO EN NUEVA CASA DE TERAS	NC2-799	CAJEME		NUEVA CASA DE TERAS (TERAS)			0.00	0.00	0.00	0.00	3	ALUMNO	33	10.00	
								713,335.00	713,335.00	0.00	0.00					
08602501E3350700362214L4	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS, E.P. LUIS G. DAVILA EN GUAYMAS	NC2-800	GUAYMAS		HEROICA GUAYMAS			0.00	0.00	0.00	0.00	1	ALUMNO	394	11.00	
								1,315,667.00	1,315,667.00	0.00	0.00					
08602501E3350700362214M5	REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO EN GENERAL DE LA E.P. IGNACIO RAMIREZ	NC2-1193	CAJEME		CIUDAD OBREGON (CAJEME)			0.00	0.00	0.00	0.00	1	ALUMNO	396	85.00	
								347,970.00	347,970.00	0.00	0.00					
08602501E3350700362215A0	ESC. SECUNDARIA GRAL. FRANCISCO I. MADERO	ED-245	GUAYMAS		HEROICA GUAYMAS			0.00	0.00	0.00	0.00		REHABILITACION GENERAL DEL SISTEMA ELECTRICO	ALUMNO	1465	100.00
								76,279.81	76,279.81	0.00	0.00					
08602501E3350700362215A0	ESC. SECUNDARIA TECNICA NO. 56, JOSE LUIS OSUNA VILLA	ED-356	CAJEME		CIUDAD OBREGON (CAJEME)			0.00	0.00	0.00	0.00		CONSTRUCCION DE CANCHA CIVICA Y CERCO PERIMETRAL	ALUMNO	1186	100.00
								190,149.56	190,149.56	0.00	0.00					
08602501E3350700362215A0	ESC. SECUNDARIA TECNICA NO. 56, JOSE LUIS OSUNA VILLA	ED-357	CAJEME		CIUDAD OBREGON (CAJEME)			0.00	0.00	0.00	0.00		REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR	ALUMNO	1186	99.00
								1,273,353.24	1,273,353.24	0.00	0.00					
08602501E3350700362215A0	ESC. SECUNDARIA TECNICA NO. 56, JOSE LUIS OSUNA VILLA	ED-358	CAJEME		CIUDAD OBREGON (CAJEME)			0.00	0.00	0.00	0.00		PINTURA GENERAL	ALUMNO	1186	52.00
								554,833.73	554,833.73	0.00	0.00					





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad	Autorizado:		Ejercido:		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
								Total	Estatal	Federal	Otros			
								Total	Estatal	Federal	Otros			

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E3350700362215A0	ESC. SECUNDARIA NO. 25, PROFR. MANUEL TORRES LERMA	ED-359	ETCHOJOA	ETCHOJOA	ETCHOJOA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	REHABILITACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS, SISTEMA ELECTRICO Y OBRA EXTERIOR	ALUMNO 499	100.00
						508,969.97	508,969.97	0.00	0.00	0.00	0.00			
08602501E3350700362215A0	ESC. SECUNDARIA NO. 25, PROFR. MANUEL TORRES LERMA	ED-360	ETCHOJOA	ETCHOJOA	ETCHOJOA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	REHABILITACION DE TALLER DE USOS MULTIPLES, LABORATORIO, PINTURA GENERAL, CANCHA DEPORTIVA Y CONSTRUCCION DE TRES CUBICULOS	ALUMNO 499	100.00
						441,904.24	441,904.24	0.00	0.00	0.00	0.00			
08602501E3350700362215A0	ESC. SECUNDARIA NO. 25, PROFR. MANUEL TORRES LERMA	ED-361	ETCHOJOA	ETCHOJOA	ETCHOJOA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL, FACHADA PRINCIPAL Y REHABILITACION DE BARDA	ALUMNO 499	100.00
						405,920.60	405,920.60	0.00	0.00	0.00	0.00			
08602501E3350700362215A0	ESC. SECUNDARIA JOSE MARIA GONZALEZ	ED-365	HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	REHABILITACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS, SISTEMA ELECTRICO, IMPERMEABILIZACION Y PINTURA GENERAL	ALUMNO 1383	100.00
						949,919.46	949,919.46	0.00	0.00	0.00	0.00			
08602501E3350700362215A0	ESC. SECUNDARIA JOSE MARIA GONZALEZ	ED-366	HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA, CERCO Y FACHADA PRINCIPAL	ALUMNO 1383	100.00
						1,030,390.17	1,030,390.17	0.00	0.00	0.00	0.00			
08602501E3350700362215A0	ESC. SECUNDARIA TECNICA NO. 63	ED-367	HUATABAMPO	JUPARE	JUPARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL Y FACHADA PRINCIPAL	ALUMNO 244	100.00
						360,723.07	360,723.07	0.00	0.00	0.00	0.00			
08602501E3350700362215A0	ESC. SECUNDARIA TECNICO NO. 63	ED-368	HUATABAMPO	JUPARE	JUPARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	REHABILITACION DE TECHOS	ALUMNO 244	100.00
						494,979.77	494,979.77	0.00	0.00	0.00	0.00			
08602501E3350700362215A0	ESC. SECUNDARIA TECNICA NO. 63	ED-369	HUATABAMPO	JUPARE	JUPARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	REHABILITACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS, SISTEMA ELECTRICO, PINTURA Y OBRA EXTERIOR	ALUMNO 244	100.00
						412,901.39	412,901.39	0.00	0.00	0.00	0.00			
08602501E3350700362215A0	ESC. SECUNDARIA NO. 3, HUMBERTO CAMPOS VARELA	ED-372	NOGALES	HEROICA NOGALES	HEROICA NOGALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	REHABILITACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS, BEBEDERO Y SISTEMA ELECTRICO	ALUMNO 1273	100.00
						1,856,868.22	1,856,868.22	0.00	0.00	0.00	0.00			
08602501E3350700362215A0	ESC. SECUNDARIA TECNICA 10	ED-858	HUATABAMPO	HUATABAMPO	HUATABAMPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	TERMINACION DE IMPERMEABILIZACION DE TECHOS	ALUMNO 490	0.00
						5,953.00	5,953.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
08602501E3350700362215A0	TELESECUNDARIA 235	ED-859	SAN MIGUEL DE HORCASITAS	PUEBLO NUEVO	PUEBLO NUEVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	TERMINACION DE REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS	ALUMNO 23	100.00
						34,436.79	34,436.79	0.00	0.00	0.00	0.00			





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad	Autorizado:		Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
								Total	Estatal	Federal	Otros			
								Total	Estatal	Federal	Otros			
								Total	Estatal	Federal	Otros			

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E3350700362215A0	ESC. SECUNDARIA TECNICA NO. 12 (JUAN CEBALLOS)	ED-892	HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	REHABILITACION GENERAL	ALUMNO	1096	60.00
						316,166.71	316,166.71	0.00	0.00	0.00	0.00				
08602501E3350700362215A0	SEC. HEROICA COLEGIO MILITAR	ED-1150	NAVOJOA	NAVOJOA	NAVOJOA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CERCO DE MALLA CICLONICA E IMPERMEABILIZACION	ALUMNO	472	100.00
						935,322.60	935,322.60	0.00	0.00	0.00	0.00				
08602501E3350700362215A0	TELESECUNDARIA NO. 261	ED-1152	ETCHOJOA	ETCHOJOA	SAHUARAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO Y ALIMENTADORES ELECTRICOS	ALUMNO	181	100.00
						107,308.25	107,308.25	0.00	0.00	0.00	0.00				
08602501E3350700362215A0	TELESECUNDARIA 275	ED-1153	CAJEME	CAJEME	HORNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	REPARACION DE CORTO CIRCUITO	ALUMNO	23	100.00
						2,676.72	2,676.72	0.00	0.00	0.00	0.00				
08602501E3350700362215A0	ESC. SEC. GRAL. LAZARO CARDENAS	ED-1154	ETCHOJOA	ETCHOJOA	BACOBAMPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	REPARACION DE CERCO E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIO	ALUMNO	353	100.00
						302,808.38	302,808.38	0.00	0.00	0.00	0.00				
08602501E3350700362215A7	REHABILITACION DE CANCELERIA, PROTECCIONES, PUERTAS Y FOSA SEPTICA, ESC. TELESECUNDARIA 364	FA-205	HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	ALUMNO	47	100.00
						535,599.70	535,599.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1			
08602501E3350700362215A7	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA, ESC. SECUNDARIA MARTIRES DE 1906	FA-206	CANANEA	CANANEA	CANANEA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	LOTE DE EQUIPO	ALUMNO	1032	95.00
						414,758.24	414,758.24	0.00	0.00	0.00	0.00	1			
08602501E3350700362215A7	CONSTRUCCION DE ALIMENTADORES ELECTRICOS, ESC. SECUNDARIA MARTIRES DE 1906	FA-207	CANANEA	CANANEA	CANANEA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	ALUMNO	1032	97.00
						1,772,378.45	1,772,378.45	0.00	0.00	0.00	0.00	1			
08602501E3350700362215A7	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA, ESC. SECUNDARIA MARTIRES DE 1906	FA-208	CANANEA	CANANEA	CANANEA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	ALUMNO	1032	90.00
						1,605,612.66	1,605,612.66	0.00	0.00	0.00	0.00	1			
08602501E3350700362215A7	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA, ESC. SECUNDARIA TECNICA NO. 56, CAJEME	FA-213	CAJEME	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	LOTE DE EQUIPO	ALUMNO	250	100.00
						723,858.77	723,858.77	0.00	0.00	0.00	0.00	1			
08602501E3350700362215A7	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS, ESC. SECUNDARIA TECNICA INDUSTRIAL 3 (ADOLFO)	FA-304	NOGALES	NOGALES	HEROICA NOGALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	ALUMNO	753	100.00
						609,673.05	609,673.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1			





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad	Autorizado:		Ejercido:		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	
								Total	Estatal	Federal	Otros				Total

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E3350700362215A7	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS, ESC. SECUNDARIA TECNICA 9, NOGALES.	FA-305	NOGALES		HEROICA NOGALES		ANEXO	0.00	0.00	0.00	0.00	1	ALUMNO	553	100.00
				282,018.65	282,018.65										
08602501E3350700362215A7	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS, ESC. SECUNDARIA TECNICA 31, SAN IGNACIO RIO MUERTO	FA-306	SAN IGNACIO RIO MUERTO		SAN IGNACIO RIO MUERTO		ANEXO	0.00	0.00	0.00	0.00	1	ALUMNO	165	100.00
				200,192.99	200,192.99										
08602501E3350700362215A7	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS, ESC. TELESECUNDARIA 124, SAN JOSE DE GUAYMAS	FA-307	GUAYMAS		SAN JOSE DE GUAYMAS		ANEXO	0.00	0.00	0.00	0.00	1	ALUMNO	102	100.00
				221,260.80	221,260.80										
08602501E3350700362215A7	REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO, SOBRETechos E IMPERMEABILIZACION DE AZOTEAS, ESC. SEC. TECNICA 44, ESPOSOS	FA-247	AGUA PRIETA		AGUA PRIETA		ANEXO	0.00	0.00	0.00	0.00	2	ALUMNO	1166	100.00
				1,727,312.22	1,727,312.22										
08602501E3350700362215A7	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS, ESC. SEC. TEC. 74, HERMOSILLO.	FA-248	HERMOSILLO		HERMOSILLO		ANEXO	0.00	0.00	0.00	0.00	1	ALUMNO	820	100.00
				76,449.45	76,449.45										
08602501E3350700362215A7	REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO, ESC. TELESECUNDARIA 77, CUMPAS.	FA-249	CUMPAS		CUMPAS		ANEXO	0.00	0.00	0.00	0.00	1	ALUMNO	78	100.00
				69,395.99	69,395.99										
08602501E3350700362215A7	INSTALACION DE ACOMETIDA, ESC. SEC. RAFAEL N. VARELA, CUMPAS.	FA-250	CUMPAS		CUMPAS		ANEXO	0.00	0.00	0.00	0.00	1	ALUMNO	116	100.00
				126,626.03	126,626.03										
08602501E3350700362215A7	CONSTRUCCION DE ALIMENTADORES ELECTRICOS Y SISTEMA ELECTRICO EN GENERAL, ESC. SEC. GENERAL NUM. 12, FRACC. PUEBLI	FA-251	HERMOSILLO		HERMOSILLO		ANEXO	0.00	0.00	0.00	0.00	1	ALUMNO	1633	100.00
				740,949.87	740,949.87										
08602501E3350700362215A7	REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO, ESC. SEC. N° 7, JOSE MARIA GONZALEZ HERMOSILLO, COL. 4 OLIVOS, HERMOSILLO.	FA-252	HERMOSILLO		HERMOSILLO		ANEXO	0.00	0.00	0.00	0.00	1	ALUMNO	1383	100.00
				1,240,357.61	1,240,357.61										
08602501E3350700362215A7	REHABILITACION GENERAL DEL SISTEMA ELECTRICO, ESC. TELESECUNDARIA 232, ZAMORA, HERMOSILLO.	FA-253	HERMOSILLO		HERMOSILLO		ANEXO	0.00	0.00	0.00	0.00	1	ALUMNO	65	100.00
				134,735.86	134,735.86										
08602501E3350700362215A9	ESC. SEC. TEC. NO. 38 JOSE EDUARDO CURLANGO	EB-167	NOGALES		HEROICA NOGALES		REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00		ALUMNO	980	100.00
				249,998.79	249,998.79										





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad	Autorizado:		Ejercido:		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
								Total	Estatal	Federal	Otros			
								Total	Estatal	Federal	Otros			

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E3350700362215A9	ESC. SEC. GENERAL NO. 1	EB-169	ALAMOS	ALAMOS				0.00	0.00	0.00	0.00	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS	ALUMNO 382	100.00
								248,935.28	248,935.28	0.00	0.00			
08602501E3350700362215A9	ESC. SEC. PAULITA VERJAN	EB-170	ALAMOS	ALAMOS				0.00	0.00	0.00	0.00	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS	ALUMNO 170	100.00
								249,881.10	249,881.10	0.00	0.00			
08602501E3350700362215A9	TELESECUNDARIA 124, SAN JOSE DE GUAYMAS	EB-174	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS				0.00	0.00	0.00	0.00	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS	ALUMNO 69	100.00
								238,151.66	238,151.66	0.00	0.00			
08602501E3350700362215A9	TELESECUNDARIA NO. 9	EB-193	SAN IGNACIO RIO MUERTO	BAHIA DE LOBOS				0.00	0.00	0.00	0.00	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS	ALUMNO 196	100.00
								249,999.99	249,999.99	0.00	0.00			
08602501E3350700362215A9	ESC. SEC. TECNICA NO. 31	EB-196	SAN IGNACIO RIO MUERTO	SAN IGNACIO RIO MUERTO				0.00	0.00	0.00	0.00	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS	ALUMNO 170	100.00
								249,038.04	249,038.04	0.00	0.00			
08602501E3350700362215A9	ESC. SEC. GENERAL NO. 12 JOSE ESTEBAN CORONADO	EB-197	SAHUARIPA	SAHUARIPA				0.00	0.00	0.00	0.00	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS	ALUMNO 247	100.00
								249,998.21	249,998.21	0.00	0.00			
08602501E3350700362215A9	ESC. SEC. ESTATAL NO. 35 ARTEMISA CORDOVA DE MORENO	EB-201	SAN PEDRO DE LA CUEVA	SAN PEDRO DE LA CUEVA				0.00	0.00	0.00	0.00	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS	ALUMNO 86	100.00
								249,989.49	249,989.49	0.00	0.00			
08602501E3350700362215A9	TELESECUNDARIA NO. 191	EB-207	TRINCHERAS	TRINCHERAS				0.00	0.00	0.00	0.00	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS	ALUMNO 70	100.00
								210,296.84	210,296.84	0.00	0.00			
08602501E3350700362215A9	ESC. SEC. GENERAL MIGUEL PIÑA	EB-214	URES	URES				0.00	0.00	0.00	0.00	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS	ALUMNO 228	100.00
								249,801.89	249,801.89	0.00	0.00			
08602501E3350700362215A9	ESC. SEC. TECNICA NO. 10 BIENVENIDA LOPEZ URQUIDEZ	EB-218	YECORA	YECORA				0.00	0.00	0.00	0.00	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS	ALUMNO 162	100.00
								246,089.87	246,089.87	0.00	0.00			
08602501E3350700362215A9	TELESECUNDARIA NO. 261	EB-219	ETCHOJOA	SAHUARAL				0.00	0.00	0.00	0.00	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS	ALUMNO 60	100.00
								247,977.96	247,977.96	0.00	0.00			





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad			Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros								
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros								

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E3350700362215F9	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA ELECTRICO, ESC SEC 7 DE NOVIEMBRE											
NC2-209	NACUZARI DE GARCIA											
		0.00	0.00	0.00	0.00							
		79,469.00	79,469.00	0.00	0.00							
									ANEXO		ALUMNO	100.00
									1		625	
08602501E3350700362215F9	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA ELECTRICO, ESC SEC NO. 26											
NC2-223	BAVIACORA											
		0.00	0.00	0.00	0.00							
		17,284.00	17,284.00	0.00	0.00							
									ANEXO		ALUMNO	100.00
									1		139	
08602501E3350700362215F9	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA ELECTRICO, ESC SEC JUAN AVILA CORDOVA											
NC2-224	AGUA PRIETA											
		0.00	0.00	0.00	0.00							
		118,068.00	118,068.00	0.00	0.00							
									ANEXO		ALUMNO	100.00
									1		480	
08602501E3350700362215F9	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA ELECTRICO, ESC SEC TEC NO. 10											
NC2-225	YECORA											
		0.00	0.00	0.00	0.00							
		97,442.00	97,442.00	0.00	0.00							
									ANEXO		ALUMNO	100.00
									1		162	
08602501E3350700362215F9	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA ELECTRICO, ESC SEC ESTATAL NO 3											
NC2-226	MAGDALENA											
		0.00	0.00	0.00	0.00							
		224,249.00	224,249.00	0.00	0.00							
									ANEXO		ALUMNO	100.00
									1		1648	
08602501E3350700362215F9	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA ELECTRICO, ESC SEC TEC ESTATAL NO. 13											
NC2-227	CAJEME											
		0.00	0.00	0.00	0.00							
		166,886.00	166,886.00	0.00	0.00							
									ANEXO		ALUMNO	100.00
									1		120	
08602501E3350700362215F9	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA ELECTRICO, TELESECUNDARIA NO. 19											
NC2-228	CAJEME											
		0.00	0.00	0.00	0.00							
		33,109.00	33,109.00	0.00	0.00							
									ANEXO		ALUMNO	100.00
									1		121	
08602501E3350700362215F9	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA ELECTRICO, TELESECUNDARIA N°68											
NC2-233	COLORADA, LA											
		0.00	0.00	0.00	0.00							
		145,630.00	145,630.00	0.00	0.00							
									ANEXO		ALUMNO	100.00
									1		18	
08602501E3350700362215L4	CONSTRUCCION DE SUBESTACION Y ALIMENTADORES ELECTRICOS, ESC. SECUNDARIA TECNICA NO. 56 EN CD. OBREGON											
NC2-801	CAJEME											
		0.00	0.00	0.00	0.00							
		1,417,563.00	1,417,563.00	0.00	0.00							
									ANEXO		ALUMNO	80.00
									2		1186	
08602501E3350700362215L4	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS, ESC. SECUNDARIA MANUEL ROBLE TOVAR EN ESPERANZA											
NC2-802	CAJEME											
		0.00	0.00	0.00	0.00							
		1,660,018.00	1,660,018.00	0.00	0.00							
									ANEXO		ALUMNO	55.00
									1		675	
08602501E3350700362215L4	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS, ESC. SECUNDARIA AMADO NERVO EN EMPALME											
NC2-803	EMPALME											
		0.00	0.00	0.00	0.00							
		1,913,273.00	1,913,273.00	0.00	0.00							
									ANEXO		ALUMNO	100.00
									1		413	





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad			Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros								
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros								

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E3350700362216K0	CONSTRUCCION DE SUBESTACION Y ALIMENTADORES ELECTRICOS, CONALEP EN MAGDALENA											
NC1-776	MAGDALENA					MAGDALENA DE KINO				OBRA	ALUMNO	
		0.00	0.00	0.00	0.00					1	425	0.00
		420,281.00	420,281.00	0.00	0.00							
08602501E3350700362216K0	REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS, CET DEL MAR NO. 14											
NC1-777	PUERTO PEÑASCO					PUERTO PEÑASCO				ANEXO	ALUMNO	
		0.00	0.00	0.00	0.00					1	1040	75.75
		682,796.00	682,796.00	0.00	0.00							
08602501E3350700362218A0	E.P. MIGUEL HIGALGO Y COSTILLA											
ED-387	BENJAMIN HILL					BENJAMIN HILL				SUSTITUCIÓN DEL TECHO DE LÁMINA GALVANIZADA DEL EDIFICIO PRINCIPAL	ALUMNO	
		0.00	0.00	0.00	0.00						232	100.00
		41,469,691.94	41,469,691.94	0.00	0.00							
08602501E3350700461101A7	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO PARA EDUCACION BASICA.											
VARIOS						VARIAS				SIN EFECTO. SE REASIGNÓ A OTRA CLAVE PRESUPUESTAL (OBRA 82692)	ALUMNO	
		10,300,000.00	10,300,000.00	0.00	0.00						21150	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00							
08602501E3350700461101F7	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO PARA EDUCACION BASICA.											
VARIOS						VARIAS				SIN EFECTO. SE REASIGNÓ A OTRA CLAVE PRESUPUESTAL (OBRA 82594)	ALUMNO	
		9,712,945.00	9,712,945.00	0.00	0.00						9500	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00							
08602501E3350700461101F7	AULAS DE TECNOLOGIA											
VARIOS						VARIAS				70 SERVIDORES, 1,005 ESTACIONES DE TRABAJO, 70 FUENTES DE PODER (UPS), 70 IMPRESORAS Y 70 ROUTERS INALAMBRICOS	ALUMNO	
		10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00						23408	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00							
08602501E3350700461101F9	ESCUADRON 201											
NC2-500	AGUA PRIETA					AGUA PRIETA				EQUIPAR AULA DE MEDIOS CON 15 EQUIPOS DE COMPUTO	ALUMNOS	
		0.00	0.00	0.00	0.00						183	100.00
		129,062.80	129,062.80	0.00	0.00							
08602501E3350700461101F9	PLAN DE AGUA PRIETA											
NC2-500	AGUA PRIETA					AGUA PRIETA				EQUIPAR AULA DE MEDIOS CON 15 EQUIPOS DE COMPUTO	ALUMNOS	
		0.00	0.00	0.00	0.00						296	100.00
		129,062.80	129,062.80	0.00	0.00							
08602501E3350700461101F9	LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS											
NC2-500	CABORCA					HEROICA CABORCA				EQUIPAR AULA DE MEDIOS CON 15 EQUIPOS DE COMPUTO	ALUMNOS	
		0.00	0.00	0.00	0.00						379	100.00
		129,062.80	129,062.80	0.00	0.00							
08602501E3350700461101F9	JUSTO SIERRA MENDEZ											
NC2-500	CABORCA					HEROICA CABORCA				EQUIPAR AULA DE MEDIOS CON 15 EQUIPOS DE COMPUTO	ALUMNOS	
		0.00	0.00	0.00	0.00						206	100.00
		129,062.80	129,062.80	0.00	0.00							
08602501E3350700461101F9	ESCUADRON 201											
NC2-500	CABORCA					HEROICA CABORCA				EQUIPAR AULA DE MEDIOS CON 15 EQUIPOS DE COMPUTO	ALUMNOS	
		0.00	0.00	0.00	0.00						166	100.00
		129,062.80	129,062.80	0.00	0.00							





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Localidad		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Cve. Estatal	Municipio	Total	Estatal	Federal	Otros			
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros				

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E3350700461101F9	IGNACIO ALLENDE							
NC2-500	CABORCA		COYOTE, EL			EQUIPAR AULA DE MEDIOS CON 15 EQUIPOS DE CÓMPUTO	ALUMNOS 208	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00			
		129,062.80	129,062.80	0.00	0.00			
08602501E3350700461101F9	HIMNO NACIONAL MEXICANO							
NC2-500	CABORCA		DESEMBOQUE			EQUIPAR AULA DE MEDIOS CON 10 EQUIPOS DE COMPUTO	ALUMNOS 87	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00			
		89,463.04	89,463.04	0.00	0.00			
08602501E3350700461101F9	JUSTO SIERRA MENDEZ							
NC2-500	CABORCA		JOSE MARIA MORELOS			EQUIPAR AULA DE MEDIOS CON 10 EQUIPOS DE CÓMPUTO	ALUMNOS 58	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00			
		89,463.04	89,463.04	0.00	0.00			
08602501E3350700461101F9	FRIDA KAHLO							
NC2-500	CAJEME		CIUDAD OBREGON (CAJEME)			EQUIPAR AULA DE MEDIOS CON 15 EQUIPOS DE CÓMPUTO	ALUMNOS 303	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00			
		129,062.80	129,062.80	0.00	0.00			
08602501E3350700461101F9	LAZARO CARDENAS NUM. 1							
NC2-500	CAJEME		QUECHEHUECA			EQUIPAR AULA DE MEDIOS CON 15 EQUIPOS DE COMPUTO	ALUMNOS 226	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00			
		129,062.80	129,062.80	0.00	0.00			
08602501E3350700461101F9	LEONA VICARIO							
NC2-500	CANANEA		CANANEA			EQUIPAR AULA DE MEDIOS CON 15 EQUIPOS DE CÓMPUTO	ALUMNOS 441	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00			
		129,062.80	129,062.80	0.00	0.00			
08602501E3350700461101F9	CUAUHTEMOC							
NC2-500	CUCURPE		CUCURPE			EQUIPAR AULA DE MEDIOS CON 10 EQUIPOS DE CÓMPUTO	ALUMNOS 88	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00			
		89,463.04	89,463.04	0.00	0.00			
08602501E3350700461101F9	FRANCISCO I. MADERO							
NC2-500	CUMPAS		CUMPAS			EQUIPAR AULA DE MEDIOS CON 15 EQUIPOS DE CÓMPUTO	ALUMNOS 231	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00			
		129,062.80	129,062.80	0.00	0.00			
08602501E3350700461101F9	GENERAL MANUEL MEZA R							
NC2-500	CUMPAS		OJO DE AGUA (AGUA CALIENTE)			EQUIPAR AULA DE MEDIOS CON 10 EQUIPOS DE CÓMPUTO	ALUMNOS 65	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00			
		89,463.04	89,463.04	0.00	0.00			
08602501E3350700461101F9	TELESECUNDARIA 315							
NC2-500	EMPALME		EMPALME			EQUIPAR AULA DE MEDIOS CON 10 EQUIPOS DE CÓMPUTO	ALUMNOS 100	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00			
		89,463.04	89,463.04	0.00	0.00			
08602501E3350700461101F9	MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA							
NC2-500	FRONTERAS		CUCHUTA			EQUIPAR AULA DE MEDIOS CON 15 EQUIPOS DE COMPUTO	ALUMNOS 196	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00			
		129,062.80	129,062.80	0.00	0.00			





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad	Autorizado:		Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Ejercido:		Total	Total	Estatal	Estatal	Estatal	Federal	Federal	Federal	Otros				

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E3350700461101F9	MA. JESUS MAYTORENA DE FOURCADE	NC2-500	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	EQUIPAR AULA DE MEDIOS CON 15 EQUIPOS DE CÓMPUTO	ALUMNOS 274	100.00
					129,062.80	129,062.80	0.00	0.00					
08602501E3350700461101F9	GENERAL LAZARO CARDENAS NUM. 1	NC2-500	HERMOSILLO	HERMOSILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	EQUIPAR AULA DE MEDIOS CON 15 EQUIPOS DE COMPUTO	ALUMNOS 198	100.00
					129,062.80	129,062.80	0.00	0.00					
08602501E3350700461101F9	ANGELA MACIAS MARTINEZ	NC2-500	HERMOSILLO	HERMOSILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	EQUIPAR AULA DE MEDIOS CON 15 EQUIPOS DE CÓMPUTO	ALUMNOS 342	100.00
					129,062.80	129,062.80	0.00	0.00					
08602501E3350700461101F9	PROF. ANGEL ARRIOLA	NC2-500	HERMOSILLO	HERMOSILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	EQUIPAR AULA DE MEDIOS CON 15 EQUIPOS DE CÓMPUTO	ALUMNOS 371	100.00
					129,062.80	129,062.80	0.00	0.00					
08602501E3350700461101F9	HERIBERTO AJA	NC2-500	HERMOSILLO	HERMOSILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	EQUIPAR AULA DE MEDIOS CON 20 EQUIPOS DE CÓMPUTO	ALUMNOS 725	100.00
					129,062.80	129,062.80	0.00	0.00					
08602501E3350700461101F9	BENITO JUAREZ	NC2-500	HUASABAS	HUASABAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	EQUIPAR AULA DE MEDIOS CON 10 EQUIPOS DE CÓMPUTO	ALUMNOS 99	100.00
					89,463.04	89,463.04	0.00	0.00					
08602501E3350700461101F9	LIC. BENITO JUAREZ GARCIA	NC2-500	COLORADA, LA	TECORIPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	EQUIPAR AULA DE MEDIOS CON 10 EQUIPOS DE CÓMPUTO	ALUMNOS 60	100.00
					89,463.04	89,463.04	0.00	0.00					
08602501E3350700461101F9	CLUB DE LEONES 2	NC2-500	MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	EQUIPAR AULA DE MEDIOS CON 15 EQUIPOS DE CÓMPUTO	ALUMNOS 333	100.00
					129,062.80	129,062.80	0.00	0.00					
08602501E3350700461101F9	LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS	NC2-500	MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	EQUIPAR AULA DE MEDIOS CON 15 EQUIPOS DE CÓMPUTO	ALUMNOS 220	100.00
					129,062.80	129,062.80	0.00	0.00					
08602501E3350700461101F9	LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA	NC2-500	NAVOJOA	NAVOJOA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	EQUIPAR AULA DE MEDIOS CON 15 EQUIPOS DE CÓMPUTO	ALUMNOS 15	100.00
					129,062.80	129,062.80	0.00	0.00					
08602501E3350700461101F9	CUAUHTEMOC	NC2-500	NOGALES	HEROICA NOGALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	EQUIPAR AULA DE MEDIOS CON 15 EQUIPOS DE CÓMPUTO	ALUMNOS 200	100.00
					129,062.80	129,062.80	0.00	0.00					





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Localidad		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Autorizado:	Total	Estadal	Federal	Otros				
Ejercido:	Total	Estadal	Federal	Otros				
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION								
08602501E3350700461101F9	E. P. NUEVA CREACION							
NC2-500	NOGALES	HEROICA NOGALES			EQUIPAR AULA DE MEDIOS CON 15 EQUIPOS DE CÓMPUTO	ALUMNOS 292	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	129,062.80	129,062.80	0.00	0.00				
08602501E3350700461101F9	LIC. BENITO JUAREZ							
NC2-500	ONAVAS	ONAVAS			EQUIPAR AULA DE MEDIOS CON 10 EQUIPOS DE CÓMPUTO	ALUMNOS 55	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	89,463.04	89,463.04	0.00	0.00				
08602501E3350700461101F9	GENERAL IGNACIO ZARAGOZA							
NC2-500	RAYON	RAYON			EQUIPAR AULA DE MEDIOS CON 15 EQUIPOS DE CÓMPUTO	ALUMNOS 131	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	129,062.80	129,062.80	0.00	0.00				
08602501E3350700461101F9	CUAUHTEMOC							
NC2-500	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO			EQUIPAR AULA DE MEDIOS CON 15 EQUIPOS DE CÓMPUTO	ALUMNOS 226	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	129,062.80	129,062.80	0.00	0.00				
08602501E3350700461101F9	LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS							
NC2-500	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO			EQUIPAR AULA DE MEDIOS CON 15 EQUIPOS DE CÓMPUTO	ALUMNOS 274	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	129,062.80	129,062.80	0.00	0.00				
08602501E3350700461101F9	LIC. BENITO JUAREZ GARCIA							
NC2-500	SAN MIGUEL DE HORCASITAS	SAN MIGUEL DE HORCASITAS			EQUIPAR AULA DE MEDIOS CON 10 EQUIPOS DE CÓMPUTO	ALUMNOS 60	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	129,062.80	129,062.80	0.00	0.00				
08602501E3350700461101F9	JUSTO SIERRA							
NC2-500	TUBUTAMA	SANGRE, LA. (LA SANGRE NUEVA)			EQUIPAR AULA DE MEDIOS CON 10 EQUIPOS DE CÓMPUTO	ALUMNOS 81	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	89,463.04	89,463.04	0.00	0.00				
08602501E3350700461101F9	BENITO JUAREZ							
NC2-500	VILLA PESQUEIRA	VILLA PESQUEIRA			EQUIPAR AULA DE MEDIOS CON 10 EQUIPOS DE CÓMPUTO	ALUMNOS 94	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	89,463.04	89,463.04	0.00	0.00				
08602501E3350700461101F9	VARIAS ESCUELAS							
NC2-500	VARIOS	VARIAS			EQUIPAMIENTO EN AULAS DE TECNOLOGIA, INCLUYE 570 EQUIPOS DE COMPUTO, 25 FUENTES UPS, 35 IMPRESORAS Y 25 ROUTERS) EN VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	ALUMNOS 24924	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	274,213.60	274,213.60	0.00	0.00				
08602501E3350700462216K0	REMODELACION DE AULAS Y EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE COMPUTO, CBTIS 129 EN VILLA JUAREZ							
NC1-773	BENITO JUAREZ	VILLA JUAREZ (IRRIGACION)			OBRA 1	ALUMNO 872	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	405,000.00	405,000.00	0.00	0.00				
08602501E3350700462216K0	EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE COMPUTO, TALLER DE ALIMENTOS, MECANICA NAVAL, REFRIGERACION Y AIRE ACONDICIONAD							
NC1-774	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS			OBRA 1	CETMAR NUM. 3 ALUMNO 1174	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	349,321.00	349,321.00	0.00	0.00				





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Localidad		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Cve. Estatal	Municipio							
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros				

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E3350700462216K0	EQUIPAMIENTO DE TALLERES DE COMPUTO, MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ Y CARPINTERIA, ICATSON, CD. OBREGON	CIUDAD OBREGON (CAJEME)						
NC1-775	CAJEME				OBRA	ALUMNO		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	890		0.00
	725,000.00	725,000.00	0.00	0.00				
08602501E3350700462217K5	INSTITUTO TECNOLOGICO DE HUATABAMPO	HUATABAMPO			SUMINISTRO DE EQUIPO	ALUMNO		
NC2-396	HUATABAMPO				LECTOR PARA DEBILES	1500		0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	VISUALES			
	64,114.00	64,114.00	0.00	0.00				
08602501E3350700462218A0	GRAL IGNACIO ZARAGOZA	AGUA PRIETA			EQUIPAR AULA DE TECNOLOGIA	ALUMNOS		
ED-833	AGUA PRIETA				CON 15 EQUIPOS DE CÓMPUTO	210		100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	138,584.04	138,584.04	0.00	0.00				
08602501E3350700462218A0	GRAL MARIANO ESCOBEDO	AGUA PRIETA			EQUIPAR AULA DE TECNOLOGIA	ALUMNOS		
ED-833	AGUA PRIETA				CON 15 EQUIPOS DE CÓMPUTO	335		100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	138,584.04	138,584.04	0.00	0.00				
08602501E3350700462218A0	REVOLUCION	ALAMOS			EQUIPAR AULA DE TECNOLOGIA	ALUMNOS		
ED-833	ALAMOS				CON 15 EQUIPOS DE CÓMPUTO	425		100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	138,584.04	138,584.04	0.00	0.00				
08602501E3350700462218A0	PRIMERO DE MAYO	PRIMERO DE MAYO (CAMPO 77)			EQUIPAR AULA DE MEDIOS CON	ALUMNOS		
ED-833	BACUM				15 EQUIPOS DE COMPUTO	259		100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	138,584.04	138,584.04	0.00	0.00				
08602501E3350700462218A0	AQUILES SERDAN	VILLA JUAREZ (IRRIGACION)			EQUIPAR AULA DE TECNOLOGIA	ALUMNOS		
ED-833	BENITO JUAREZ				CON 15 EQUIPOS DE COMPUTO	350		100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	138,584.04	138,584.04	0.00	0.00				
08602501E3350700462218A0	SONORA BAJA CALIFORNIA	BENJAMIN HILL			EQUIPAR AULA DE TECNOLOGIA	ALUMNOS		
ED-833	BENJAMIN HILL				CON 15 EQUIPOS DE CÓMPUTO	165		100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	138,584.04	138,584.04	0.00	0.00				
08602501E3350700462218A0	INDEPENDENCIA DE MEXICO	HEROICA CABORCA			EQUIPAR AULA DE TECNOLOGIA	ALUMNOS		
ED-833	CABORCA				CON 15 EQUIPOS DE CÓMPUTO	299		100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	138,584.04	138,584.04	0.00	0.00				
08602501E3350700462218A0	FLORENCIA R DE MUNGUIA	HEROICA CABORCA			EQUIPAR AULA DE TECNOLOGIA	ALUMNOS		
ED-833	CABORCA				CON 15 EQUIPOS DE CÓMPUTO	356		100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	138,584.04	138,584.04	0.00	0.00				
08602501E3350700462218A0	JORGE NIEBLAS PINO	HEROICA CABORCA			EQUIPAR AULA DE TECNOLOGIA	ALUMNOS		
ED-833	CABORCA				CON 5 EQUIPOS DE COMPUTO	90		80.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	44,109.00	44,109.00	0.00	0.00				





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad	Autorizado:		Ejercido:		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
		Total	Total	Estatal	Federal	Otros		Total	Total	Estatal	Federal	Otros		

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E3350700462218A0	JUAN DE DIOS TERAN ENRIQUEZ	ED-833	CAJEME		MARTE R. GOMEZ			0.00	0.00	0.00	0.00		EQUIPAR AULA DE TECNOLOGIA CON 15 EQUIPOS DE CÓMPUTO	ALUMNOS 150	100.00
				138,584.04	138,584.04										
08602501E3350700462218A0	LAZARO CARDENAS 3	ED-833	CAJEME		QUECHEHUECA			0.00	0.00	0.00	0.00		EQUIPAR AULA DE TECNOLOGIA CON 15 EQUIPOS DE CÓMPUTO	ALUMNOS 164	100.00
				138,584.04	138,584.04										
08602501E3350700462218A0	ALFONSO ATONDO GARCIA	ED-833	CANANEA		CANANEA			0.00	0.00	0.00	0.00		EQUIPAR AULA DE TECNOLOGIA CON 15 EQUIPOS DE CÓMPUTO	ALUMNOS 152	100.00
				138,584.04	138,584.04										
08602501E3350700462218A0	BENITO JUAREZ	ED-833	CANANEA		CANANEA			0.00	0.00	0.00	0.00		EQUIPAR AULA DE TECNOLOGIA CON 15 EQUIPOS DE CÓMPUTO	ALUMNOS 315	100.00
				138,584.04	138,584.04										
08602501E3350700462218A0	OTILIO MONTANO	ED-833	CUMPAS		HOYOS, LOS			0.00	0.00	0.00	0.00		EQUIPAR AULA DE TECNOLOGIA CON 15 EQUIPOS DE CÓMPUTO	ALUMNOS 135	100.00
				138,584.04	138,584.04										
08602501E3350700462218A0	HEROE DE NACAZARI	ED-833	EMPALME		EMPALME			0.00	0.00	0.00	0.00		EQUIPAR AULA DE TECNOLOGIA CON 15 EQUIPOS DE CÓMPUTO	ALUMNOS 156	100.00
				138,584.04	138,584.04										
08602501E3350700462218A0	BELISARIO DOMINGUEZ	ED-833	EMPALME		EMPALME			0.00	0.00	0.00	0.00		EQUIPAR AULA DE TECNOLOGIA CON 15 EQUIPOS DE CÓMPUTO	ALUMNOS 144	100.00
				138,584.04	138,584.04										
08602501E3350700462218A0	20 DE NOVIEMBRE	ED-833	EMPALME		EMPALME			0.00	0.00	0.00	0.00		EQUIPAR AULA DE TECNOLOGIA CON 15 EQUIPOS DE CÓMPUTO	ALUMNOS 234	100.00
				138,584.04	138,584.04										
08602501E3350700462218A0	FRANCISCO I MADERO	ED-833	ETCHOJOA		BACAME NUEVO			0.00	0.00	0.00	0.00		EQUIPAR AULA DE TECNOLOGIA CON 15 EQUIPOS DE CÓMPUTO	ALUMNOS 322	100.00
				138,584.04	138,584.04										
08602501E3350700462218A0	FLORENTINO LOPEZ CERVANTES	ED-833	GUAYMAS		HEROICA GUAYMAS			0.00	0.00	0.00	0.00		EQUIPAR AULA DE TECNOLOGIA CON 15 EQUIPOS DE CÓMPUTO	ALUMNOS 259	100.00
				138,584.04	138,584.04										
08602501E3350700462218A0	GRAL LAZARO CARDENAS	ED-833	GUAYMAS		HEROICA GUAYMAS			0.00	0.00	0.00	0.00		EQUIPAR AULA DE TECNOLOGIA CON 20 EQUIPOS DE CÓMPUTO	ALUMNOS 543	100.00
				182,693.04	182,693.04										





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Localidad		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Cve. Estatal	Municipio							
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros				

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E3350700462218A0	NUEVA CREACION							
ED-833	GUAYMAS		SALVACION, LA		EQUIPAR AULA DE TECNOLOGIA CON 5 EQUIPOS DE CÓMPUTO	ALUMNOS	51	100.00
		0.00	0.00	0.00				
		50,366.04	50,366.04	0.00				
08602501E3350700462218A0	21 DE MARZO							
ED-833	HERMOSILLO		HERMOSILLO		EQUIPAR AULA DE TECNOLOGIA CON 15 EQUIPOS DE CÓMPUTO	ALUMNOS	381	100.00
		0.00	0.00	0.00				
		138,584.04	138,584.04	0.00				
08602501E3350700462218A0	BENITO JUAREZ							
ED-833	HERMOSILLO		HERMOSILLO		EQUIPAR AULA DE TECNOLOGIA CON 15 EQUIPOS DE CÓMPUTO	ALUMNOS	412	100.00
		0.00	0.00	0.00				
		138,584.04	138,584.04	0.00				
08602501E3350700462218A0	'EJIDO DE VILLA DE SERIS							
ED-833	HERMOSILLO		HERMOSILLO		EQUIPAR AULA DE TECNOLOGIA CON 15 EQUIPOS DE CÓMPUTO	ALUMNOS	376	100.00
		0.00	0.00	0.00				
		138,584.04	138,584.04	0.00				
08602501E3350700462218A0	NIÑOS HEROES							
ED-833	HERMOSILLO		HERMOSILLO		EQUIPAR AULA DE TECNOLOGIA CON 15 EQUIPOS DE CÓMPUTO	ALUMNOS	362	100.00
		0.00	0.00	0.00				
		138,584.04	138,584.04	0.00				
08602501E3350700462218A0	DIEGO RIVERA							
ED-833	HERMOSILLO		HERMOSILLO		EQUIPAR AULA DE TECNOLOGIA CON 10 EQUIPOS DE CÓMPUTO	ALUMNOS	254	100.00
		0.00	0.00	0.00				
		94,475.04	94,475.04	0.00				
08602501E3350700462218A0	PROFR CARLOS ESPINOZA MUNOZ 1							
ED-833	HERMOSILLO		HERMOSILLO		EQUIPAR AULA DE TECNOLOGIA CON 15 EQUIPOS DE CÓMPUTO	ALUMNOS	340	100.00
		0.00	0.00	0.00				
		138,584.04	138,584.04	0.00				
08602501E3350700462218A0	MAURICIO RODRIGUEZ KELLY							
ED-833	HERMOSILLO		HERMOSILLO		EQUIPAR AULA DE TECNOLOGIA CON 15 EQUIPOS DE CÓMPUTO	ALUMNOS	350	100.00
		0.00	0.00	0.00				
		138,584.04	138,584.04	0.00				
08602501E3350700462218A0	ABIGAE BOHORQUEZ							
ED-833	HERMOSILLO		HERMOSILLO		EQUIPAR AULA DE TECNOLOGIA CON 15 EQUIPOS DE CÓMPUTO	ALUMNOS	268	100.00
		0.00	0.00	0.00				
		138,584.04	138,584.04	0.00				
08602501E3350700462218A0	SANTIAGO FELIPE XICOTENCATL							
ED-833	HERMOSILLO		HERMOSILLO		EQUIPAR AULA DE TECNOLOGIA CON 15 EQUIPOS DE CÓMPUTO	ALUMNOS	389	100.00
		0.00	0.00	0.00				
		138,584.04	138,584.04	0.00				
08602501E3350700462218A0	LAURA ALICIA FRIAS DE LOPEZ NOGALES							
ED-833	HERMOSILLO		HERMOSILLO		EQUIPAR AULA DE TECNOLOGIA CON 5 EQUIPOS DE CÓMPUTO	ALUMNOS	30	100.00
		0.00	0.00	0.00				
		50,366.04	50,366.04	0.00				





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad	Autorizado:		Ejercido:		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
		Total	Estatal	Federal	Otros	Total	Estatal	Federal	Otros	Total	Estatal	Federal	Otros	

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E3350700462218A0	MANUEL RIOS Y RIOS	ED-833	HERMOSILLO	HERMOSILLO		0.00	0.00	0.00	0.00	138,584.04	138,584.04	0.00	0.00	EQUIPAR AULA DE TECNOLOGIA CON 15 EQUIPOS DE CÓMPUTO	ALUMNOS 404	100.00
08602501E3350700462218A0	NOE PALOMARES NAVARRO	ED-833	HERMOSILLO	HERMOSILLO		0.00	0.00	0.00	0.00	138,584.04	138,584.04	0.00	0.00	EQUIPAR AULA DE TECNOLOGIA CON 15 EQUIPOS DE CÓMPUTO	ALUMNOS 286	100.00
08602501E3350700462218A0	HERMANOS FLORES MAGON	ED-833	HERMOSILLO	HERMOSILLO		0.00	0.00	0.00	0.00	138,584.04	138,584.04	0.00	0.00	EQUIPAR AULA DE TECNOLOGIA CON 15 EQUIPOS DE CÓMPUTO	ALUMNOS 407	100.00
08602501E3350700462218A0	MIGUEL HIDALGO	ED-833	HERMOSILLO	HERMOSILLO		0.00	0.00	0.00	0.00	138,584.04	138,584.04	0.00	0.00	EQUIPAR AULA DE TECNOLOGIA CON 15 EQUIPOS DE CÓMPUTO	ALUMNOS 372	100.00
08602501E3350700462218A0	MARIA CANDELARIA VANEGAS TREVOR	ED-833	HERMOSILLO	HERMOSILLO		0.00	0.00	0.00	0.00	138,584.04	138,584.04	0.00	0.00	EQUIPAR AULA DE TECNOLOGIA CON 15 EQUIPOS DE CÓMPUTO	ALUMNOS 238	100.00
08602501E3350700462218A0	ESC. SECUNDARIA TECNICA # 78	ED-833	HERMOSILLO	MIGUEL ALEMAN		0.00	0.00	0.00	0.00	88,218.00	88,218.00	0.00	0.00	EQUIPAR AULA DE TECNOLOGIA CON 15 EQUIPOS DE COMPUTO	ALUMNOS 200	100.00
08602501E3350700462218A0	MA TAPIA VDA DE OBREGON	ED-833	HUATABAMPO	HUATABAMPO		0.00	0.00	0.00	0.00	138,584.04	138,584.04	0.00	0.00	EQUIPAR AULA DE TECNOLOGIA CON 15 EQUIPOS DE CÓMPUTO	ALUMNOS 230	100.00
08602501E3350700462218A0	IGNACIO SOTO	ED-833	HUATABAMPO	HUATABAMPO		0.00	0.00	0.00	0.00	138,584.04	138,584.04	0.00	0.00	EQUIPAR AULA DE TECNOLOGIA CON 15 EQUIPOS DE CÓMPUTO	ALUMNOS 164	100.00
08602501E3350700462218A0	JESUS GARCIA	ED-833	HUATABAMPO	VENUSTIANO CARRANZA		0.00	0.00	0.00	0.00	138,584.04	138,584.04	0.00	0.00	EQUIPAR AULA DE TECNOLOGIA CON 15 EQUIPOS DE CÓMPUTO	ALUMNOS 122	100.00
08602501E3350700462218A0	BENITO JUAREZ	ED-833	IMURIS	IMURIS		0.00	0.00	0.00	0.00	138,584.04	138,584.04	0.00	0.00	EQUIPAR AULA DE TECNOLOGIA CON 15 EQUIPOS DE CÓMPUTO	ALUMNOS 169	100.00
08602501E3350700462218A0	CLUB DE LEONES	ED-833	MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO		0.00	0.00	0.00	0.00	138,584.04	138,584.04	0.00	0.00	EQUIPAR AULA DE TECNOLOGIA CON 15 EQUIPOS DE CÓMPUTO	ALUMNOS 313	100.00





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Localidad		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Cve. Estatal	Municipio							
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros				

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E3350700462218A0	PROFR EPIFANIO E VIEYRA							
ED-833	NACORI CHICO	NACORI CHICO			EQUIPAR AULA DE TECNOLOGIA CON 15 EQUIPOS DE CÓMPUTO	ALUMNOS		
	0.00	0.00	0.00	0.00		154		100.00
	138,584.04	138,584.04	0.00	0.00				
08602501E3350700462218A0	JESUS GARCIA							
ED-833	NACAZARI DE GARCIA	NACAZARI DE GARCIA			EQUIPAR AULA DE TECNOLOGIA CON 15 EQUIPOS DE CÓMPUTO	ALUMNOS		
	0.00	0.00	0.00	0.00		318		100.00
	138,584.04	138,584.04	0.00	0.00				
08602501E3350700462218A0	GRAL LAZARO CARDENAS DEL RIO							
ED-833	NAVOJOA	NAVOJOA			EQUIPAR AULA DE TECNOLOGIA CON 15 EQUIPOS DE CÓMPUTO	ALUMNOS		
	0.00	0.00	0.00	0.00		283		100.00
	138,584.04	138,584.04	0.00	0.00				
08602501E3350700462218A0	MARIANO ESCOBEDO							
ED-833	NAVOJOA	NAVOJOA			EQUIPAR AULA DE TECNOLOGIA CON 15 EQUIPOS DE CÓMPUTO	ALUMNOS		
	0.00	0.00	0.00	0.00		233		100.00
	138,584.04	138,584.04	0.00	0.00				
08602501E3350700462218A0	PROF RAMON OQUITA MONTENEGRO							
ED-833	NAVOJOA	NAVOJOA			EQUIPAR AULA DE TECNOLOGIA CON 15 EQUIPOS DE CÓMPUTO	ALUMNOS		
	0.00	0.00	0.00	0.00		236		100.00
	138,584.04	138,584.04	0.00	0.00				
08602501E3350700462218A0	ADELAIDA E DE FELIX							
ED-833	NAVOJOA	SAN IGNACIO			EQUIPAR AULA DE TECNOLOGIA CON 15 EQUIPOS DE CÓMPUTO	ALUMNOS		
	0.00	0.00	0.00	0.00		325		100.00
	138,584.04	138,584.04	0.00	0.00				
08602501E3350700462218A0	IGNACIO ZARAGOZA							
ED-833	NOGALES	HEROICA NOGALES			EQUIPAR AULA DE TECNOLOGIA CON 15 EQUIPOS DE CÓMPUTO	ALUMNOS		
	0.00	0.00	0.00	0.00		356		100.00
	138,584.04	138,584.04	0.00	0.00				
08602501E3350700462218A0	AMADO NERVO							
ED-833	OQUITOA	OQUITOA			EQUIPAR AULA DE TECNOLOGIA CON 5 EQUIPOS DE CÓMPUTO	ALUMNOS		
	0.00	0.00	0.00	0.00		34		100.00
	50,366.04	50,366.04	0.00	0.00				
08602501E3350700462218A0	CLUB ACTIVO 20 30							
ED-833	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO			EQUIPAR AULA DE TECNOLOGIA CON 15 EQUIPOS DE CÓMPUTO	ALUMNOS		
	0.00	0.00	0.00	0.00		254		100.00
	138,584.04	138,584.04	0.00	0.00				
08602501E3350700462218A0	1 DE JUNIO							
ED-833	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO			EQUIPAR AULA DE TECNOLOGIA CON 15 EQUIPOS DE CÓMPUTO	ALUMNOS		
	0.00	0.00	0.00	0.00		423		100.00
	138,584.04	138,584.04	0.00	0.00				
08602501E3350700462218A0	ESCUADRON 201							
ED-833	SAHUARIPA	SAHUARIPA			EQUIPAR AULA DE TECNOLOGIA CON 15 EQUIPOS DE CÓMPUTO	ALUMNOS		
	0.00	0.00	0.00	0.00		150		100.00
	138,584.04	138,584.04	0.00	0.00				





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Localidad		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Cve. Estatal	Municipio	Estatal	Federal	Otros	Otros			
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros				

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E3350700462218A0	GUADALUPE VICTORIA							
ED-833	SAN FELIPE DE JESUS					EQUIPAR AULA DE TECNOLOGIA CON 10 EQUIPOS DE CÓMPUTO	ALUMNOS 42	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	94,475.04	94,475.04	0.00	0.00				
08602501E3350700462218A0	FRANCISCO I MADERO							
ED-833	SAN IGNACIO RIO MUERTO					EQUIPAR AULA DE TECNOLOGIA CON 15 EQUIPOS DE CÓMPUTO	ALUMNOS 399	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	138,584.04	138,584.04	0.00	0.00				
08602501E3350700462218A0	IGNACIO ZARAGOZA							
ED-833	SAN LUIS RIO COLORADO					EQUIPAR AULA DE TECNOLOGIA CON 15 EQUIPOS DE CÓMPUTO	ALUMNOS 356	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	138,584.04	138,584.04	0.00	0.00				
08602501E3350700462218A0	LIC LUIS ENCINAS J							
ED-833	SAN LUIS RIO COLORADO					EQUIPAR AULA DE TECNOLOGIA CON 15 EQUIPOS DE CÓMPUTO	ALUMNOS 295	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	138,584.04	138,584.04	0.00	0.00				
08602501E3350700462218A0	EMILIANO ZAPATA							
ED-833	SAN LUIS RIO COLORADO					EQUIPAR AULA DE TECNOLOGIA CON 15 EQUIPOS DE CÓMPUTO	ALUMNOS 241	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	138,584.04	138,584.04	0.00	0.00				
08602501E3350700462218A0	JOSE VASCONCELOS							
ED-833	SAN LUIS RIO COLORADO					EQUIPAR AULA DE TECNOLOGIA CON 15 EQUIPOS DE CÓMPUTO	ALUMNOS 401	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	138,584.04	138,584.04	0.00	0.00				
08602501E3350700462218A0	JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ							
ED-833	SAN LUIS RIO COLORADO					EQUIPAR AULA DE TECNOLOGIA CON 10 EQUIPOS DE CÓMPUTO	ALUMNOS 69	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	94,475.04	94,475.04	0.00	0.00				
08602501E3350700462218A0	DIEGO A MORENO							
ED-833	SANTA ANA					EQUIPAR AULA DE TECNOLOGIA CON 15 EQUIPOS DE CÓMPUTO	ALUMNOS 217	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	138,584.04	138,584.04	0.00	0.00				
08602501E3350700462218A0	PEDRO GARCIA CONDE							
ED-833	SANTA ANA					EQUIPAR AULA DE TECNOLOGIA CON 15 EQUIPOS DE CÓMPUTO	ALUMNOS 217	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	138,584.04	138,584.04	0.00	0.00				
08602501E3350700462218A0	MIGUEL HIDALGO							
ED-833	SANTA CRUZ					EQUIPAR AULA DE TECNOLOGIA CON 10 EQUIPOS DE CÓMPUTO	ALUMNOS 97	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	94,475.04	94,475.04	0.00	0.00				
08602501E3350700462218A0	FRANCISCO I MADERO							
ED-833	SOYOPA					EQUIPAR AULA DE TECNOLOGIA CON 5 EQUIPOS DE CÓMPUTO	ALUMNOS 19	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	50,366.04	50,366.04	0.00	0.00				





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad			Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros								
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros								

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E3350700462218A0	IGNACIO ZARAGOZA	YECORA	YECORA				EQUIPAR AULA DE TECNOLOGIA CON 15 EQUIPOS DE CÓMPUTO	ALUMNOS	192	100.00
	ED-833	0.00	0.00	0.00	0.00					
		138,584.04	138,584.04	0.00	0.00					
08602501E3350700462218A0	EQUIPAMIENTO EN AULAS DE TECNOLOGIA EN VARIAS ESCUELAS DE EDUCACION BASICA EN EL ESTADO	VARIOS	VARIAS				70SERVIDORES, 1,005 ESTACIONES DE TRABAJO, 70FUENTES DE PODER (UPS), 70 IMPRESORAS Y 70 ROUTERS INALAMBRICOS	ALUMNO	23408	91.20
	ED-833	0.00	0.00	0.00	0.00					
		1,404,921.24	1,404,921.24	0.00	0.00					
08602501E3350700462218A0	EUSEBIO FCO PADRE KINO	VARIOS	VARIAS				EQUIPAR AULA DE TECNOLOGIA CON 15 EQUIPOS DE CÓMPUTO	ALUMNOS	325	100.00
	ED-833	0.00	0.00	0.00	0.00					
		138,584.04	138,584.04	0.00	0.00					
08602501E3350700462218A7	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA REPOSICION DE LOS EXISTENTES EN DIVERSOS ESPACIOS EDUCATIVOS DE EDUCACION BASICA EN EL ESTADO	VARIOS	VARIAS				LOTE DE EQUIPO	ALUMNO	5484	100.00
	FA-186	0.00	0.00	0.00	0.00		1			
		9,995,554.39	9,995,554.39	0.00	0.00					
08602501E3350700462218A9	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESPACIOS EDUCATIVOS DE NUEVA CREACION DE EDUCACION BASICA EN EL ESTADO	VARIOS	VARIAS				ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESPACIOS EDUCATIVOS DE NUEVA CREACION DE EDUCACION BASICA	ALUMNO	9500	100.00
	EB-336	0.00	0.00	0.00	0.00					
		9,639,175.50	9,639,175.50	0.00	0.00					
08602501E3350800161218A0	CASA DEL ESTUDIANTE RURAL NAVOJOENSE	NAVOJOA	NAVOJOA				CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO	PERSONA	100	0.00
	ED-027	0.00	0.00	0.00	0.00					
		4,805,000.00	4,805,000.00	0.00	0.00					
08602501E3560700362218A0	APOYO PARA LA SUPERVISION INTERNA Y EXTERNA DEL PROGRAMA DE TRANSFORMACION EDUCATIVA	VARIOS	VARIAS				APOYO PARA LA SUPERVISION INTERNA Y EXTERNA DEL PROGRAMA DE TRANSFORMACION EDUCATIVA	ALUMNO	122429	0.00
	ED-887	0.00	0.00	0.00	0.00					
		4,700,000.00	4,700,000.00	0.00	0.00					
		341,881,250.00	341,881,250.00	0.00	0.00					
		499,837,222.24	499,837,222.24	0.00	0.00					
							Total Modalidad			18
										703
										Obras

[SL] INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

08602402E1380300261211A0	CANCHA DE FUTBOL EN VILLA JUAREZ	BENITO JUAREZ	VILLA JUAREZ (IRRIGACION)				CONSTRUCCION	PERSONA	5500	10.00
	ED-1037	0.00	0.00	0.00	0.00					
		723,982.50	723,982.50	0.00	0.00					
08602402E1380300261211A0	PLAZA SAN FELIPE	MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO				CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DEPORTIVA	PERSONA	45000	90.00
	ED-1038	0.00	0.00	0.00	0.00					
		262,674.60	262,674.60	0.00	0.00					
08602402E1380300261211A0	ESTADIO DE BEISBOL	QUIRIEGO	CABORA				CONSTRUCCION	PERSONA	5500	60.00
	ED-1039	0.00	0.00	0.00	0.00					
		2,018,839.20	2,018,839.20	0.00	0.00					





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad	Autorizado:		Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
								Total	Estatal	Federal	Otros			
								Total	Estatal	Federal	Otros			
								Total	Estatal	Federal	Otros			

[SL] INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

08602402E1380300261211A0	CANCHA DE BASQUETBOL	ED-1040	RAYON	RAYON				0.00	0.00	0.00	0.00	CONSTRUCCION	PERSONA	5500	100.00
								243,356.70	243,356.70	0.00	0.00				
08602402E2380300261211A0	ESTADIO DE BEISBOL (PRIMERA ETAPA)	ED-910	HERMOSILLO	HERMOSILLO				0.00	0.00	0.00	0.00	MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA CONSTRUCCION	PERSONA	100000	100.00
								3,979,942.00	3,979,942.00	0.00	0.00				
08602402E2380300261211L4	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE DEPORTIVO REFORMA (LEY 57), HERMOSILLO	NC2-771	HERMOSILLO	HERMOSILLO				0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	PERSONA	10000	45.00
								22,267,626.00	22,267,626.00	0.00	0.00	1			
08602402E2380300361211A0	GIMNASIO DEL ESTADO	ED-1091	HERMOSILLO	HERMOSILLO				0.00	0.00	0.00	0.00	ADQUISICION DE EQUIPO DEPORTIVO PARA AREA DE GIMNASIA	PERSONA	3000	100.00
								1,507,516.94	1,507,516.94	0.00	0.00				
08602501E3380300262207A0	PABELLON PENTADEPORTIVO	ED-311	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO				0.00	0.00	0.00	0.00	PROYECTO EJECUTIVO	PERSONA	1500	100.00
								243,600.00	243,600.00	0.00	0.00				
08602501E3380300262207A0	UNIDAD DEPORTIVA DEL NOROESTE	ED-312	HERMOSILLO	HERMOSILLO				0.00	0.00	0.00	0.00	PROYECTO EJECUTIVO DE LA NUEVA LINEA DE ALIMENTACION ELECTRICA	PERSONA	1500	0.00
								58,000.00	58,000.00	0.00	0.00				
08602501E3380300262207A0	PARQUE DEPORTIVO REFORMA	ED-313	HERMOSILLO	HERMOSILLO				0.00	0.00	0.00	0.00	PROYECTO EJECUTIVO	PERSONA	10000	100.00
								612,480.00	612,480.00	0.00	0.00				
08602501E3380300262207A0	UNIDAD DEPORTIVA DEL NOROESTE (CUM)	ED-1030	HERMOSILLO	HERMOSILLO				0.00	0.00	0.00	0.00	PROYECTO EJECUTIVO DEL PABELLON DE BOX	PERSONA	5500	100.00
								779,984.00	779,984.00	0.00	0.00				
08602501E3380300262207A0	UNIDAD DEPORTIVA DEL NOROESTE (CUM)	ED-1031	HERMOSILLO	HERMOSILLO				0.00	0.00	0.00	0.00	PROYECTO EJECUTIVO DE CANCHA PARA ESGRIMA	PERSONA	5500	100.00
								552,160.00	552,160.00	0.00	0.00				
08602501E3380300262207A0	UNIDAD DEPORTIVA DEL NOROESTE (CUM)	ED-1032	HERMOSILLO	HERMOSILLO				0.00	0.00	0.00	0.00	PROYECTO EJECUTIVO DE CANCHA DE TENIS DE MESA	PERSONA	5500	100.00
								461,680.00	461,680.00	0.00	0.00				
08602501E3380300262207A0	UNIDAD DEPORTIVA DEL NOROESTE (CUM)	ED-1033	HERMOSILLO	HERMOSILLO				0.00	0.00	0.00	0.00	PROYECTO EJECUTIVO DE CANCHAS DE VOLLEY-BALL	PERSONA	5500	100.00
								101,384.00	101,384.00	0.00	0.00				





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad			Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros								
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros								

[SL] INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

08602501E3380300262207A0	CESUES	ED-1034	HERMOSILLO	HERMOSILLO			PROYECTO EJECUTIVO DE UNIDAD DEPORTIVA	CESUES	PERSONA	5500	100.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	LEY 57				
	48,140.00		48,140.00	0.00	0.00						
	0.00		0.00	0.00	0.00		Total Modalidad			0	Obras
	33,861,365.94		33,861,365.94	0.00	0.00					15	

[UM] APOYO A LA EDUCACION BASICA

08602504E3350200761213C5	J.N. MI NUEVO HOGAR	ETCHOJOA	ETCHOJOA	ETCHOJOA			MOBILIARIO ESCOLAR	ALUMNOS	84	100.00
		13,195.00	0.00	13,195.00	0.00					
		13,195.00	0.00	13,195.00	0.00					
08602504E3350200761213C5	J.N. BENITO JUAREZ	ETCHOJOA	ETCHOJOA	ETCHOJOA			MOBILIARIO ESCOLAR	ALUMNOS	62	100.00
		1,300.36	0.00	1,300.36	0.00					
		1,300.36	0.00	1,300.36	0.00					
08602504E3350200761213C5	J.N. U ILI AQUI	ETCHOJOA	AQUICHOPO	ETCHOJOA			MOBILIARIO ESCOLAR	ALUMNOS	36	100.00
		23,137.94	0.00	23,137.94	0.00					
		23,137.94	0.00	23,137.94	0.00					
08602504E3350200761213C5	J.N. EL MANGUITO	ETCHOJOA	BOCANAL	ETCHOJOA			EQUIPAMIENTO ESCOLAR	ALUMNOS	57	100.00
		3,345.44	0.00	3,345.44	0.00					
		3,345.44	0.00	3,345.44	0.00					
08602504E3350200761213C5	J.N. MI PEQUEÑO HOGAR	ETCHOJOA	BUAYSIACOB	ETCHOJOA			MOBILIARIO ESCOLAR	ALUMNOS	94	100.00
		9,236.50	0.00	9,236.50	0.00					
		9,236.50	0.00	9,236.50	0.00					
08602504E3350200761213C5	J.N. SILVESTRE REVUELTAS	ETCHOJOA	CHUCARIT	ETCHOJOA			MOBILIARIO ESCOLAR	ALUMNOS	43	100.00
		10,556.00	0.00	10,556.00	0.00					
		10,556.00	0.00	10,556.00	0.00					
08602504E3350200761213C5	J.N. EL SOLECITO	ETCHOJOA	RODEO, EL	ETCHOJOA			MOBILIARIO ESCOLAR	ALUMNOS	44	100.00
		3,045.00	0.00	3,045.00	0.00					
		3,045.00	0.00	3,045.00	0.00					
08602504E3350200761213C5	J.N. MAGICO	ETCHOJOA	SAHUARAL	ETCHOJOA			MOBILIARIO ESCOLAR	ALUMNOS	47	100.00
		2,345.52	0.00	2,345.52	0.00					
		2,345.52	0.00	2,345.52	0.00					
08602504E3350200761213C5	J.N. EL PERIQUITO	ETCHOJOA	SALITRAL, EL	ETCHOJOA			MOBILIARIO ESCOLAR	ALUMNOS	23	100.00
		6,597.50	0.00	6,597.50	0.00					
		6,597.50	0.00	6,597.50	0.00					





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Localidad		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Cve. Estatal	Municipio							
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros				

[UM] APOYO A LA EDUCACION BASICA

08602504E3350200761213C5	J.N. UME-ILI-OLAM ETCHOJOA	VIEJOS, LOS			MOBILIARIO ESCOLAR	ALUMNOS		
	2,639.00	0.00	2,639.00	0.00		12		100.00
	2,639.00	0.00	2,639.00	0.00				
08602504E3350200761213C5	J.N. LAS ESTRELLITAS ETCHOJOA	VILLA TRES CRUCES			MOBILIARIO ESCOLAR	ALUMNOS		
	7,917.00	0.00	7,917.00	0.00		40		100.00
	7,917.00	0.00	7,917.00	0.00				
08602504E3350200761213C5	J.N. CARACOLITO HERMOSILLO	PUNTA CHUECA			CONSTRUCCION DE SANITARIO, CISTERNA Y BIODIGESTOR	ALUMNOS		
	241,675.82	0.00	241,675.82	0.00		55		100.00
	241,675.82	0.00	241,675.82	0.00				
08602504E3350200761213C5	J.N. RUISEÑOR HUATABAMPO	PRIMAVERA, LA			MOBILIARIO ESCOLAR	ALUMNOS		
	5,278.00	0.00	5,278.00	0.00		13		100.00
	5,278.00	0.00	5,278.00	0.00				
08602504E3350200761213C5	J.N. LOS GRILLITOS PITIQUITO	DESEMBOQUE DE LOS SERIS (EL DESEMBOQUE)			CONSTRUCCION DE SANITARIO, CISTERNA Y BIODIGESTOR.	ALUMNOS		
	244,327.18	0.00	244,327.18	0.00		18		100.00
	244,327.18	0.00	244,327.18	0.00				
08602504E3350200761213C5	J.N. ALFONSO MARIN SANTA ANA	SANTA RITA DEL CLARO			MOBILIARIO ESCOLAR	ALUMNOS		
	3,958.50	0.00	3,958.50	0.00		46		100.00
	3,958.50	0.00	3,958.50	0.00				
08602504E3350200761214C5	E.P. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA ALTAR	16 DE SEPTIEMBRE			MOBILIARIO ESCOLAR	ALUMNOS		
	12,119.68	0.00	12,119.68	0.00		63		100.00
	12,119.68	0.00	12,119.68	0.00				
08602504E3350200761214C5	E.P. MARTIRES DE BACOBAMPO CUMPAS	COLONIA, LA			MOBILIARIO ESCOLAR	ALUMNOS		
	12,437.52	0.00	12,437.52	0.00		62		100.00
	12,437.52	0.00	12,437.52	0.00				
08602504E3350200761214C5	E.P. REVOLUCION CUMPAS	TEONADEPA			MOBILIARIO ESCOLAR	ALUMNOS		
	20,221.12	0.00	20,221.12	0.00		38		100.00
	20,221.12	0.00	20,221.12	0.00				
08602504E3350200761214C5	E.P. REVOLUCION ETCHOJOA	MAVEJAQUI			MOBILIARIO ESCOLAR	ALUMNOS		
	26,109.28	0.00	26,109.28	0.00		58		100.00
	26,109.28	0.00	26,109.28	0.00				
08602504E3350200761214C5	E.P. GRAL. EMILIANO ZAPATA ETCHOJOA	MAYAS, LAS. (BOSCONCOBE)			MOBILIARIO ESCOLAR	ALUMNOS		
	15,149.60	0.00	15,149.60	0.00		36		100.00
	15,149.60	0.00	15,149.60	0.00				





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad	Autorizado:		Ejercido:		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	
								Total	Estatal	Federal	Otros				Total

[UM] APOYO A LA EDUCACION BASICA

08602504E3350200761214C5	E.P. BELISARIO DOMINGUEZ	GUAYMAS	NICOLAS BRAVO	270,755.26	0.00	270,755.26	0.00	REHABILITACION DE UN AULA Y SANITARIOS	ALUMNOS	17	100.00
				270,755.26	0.00	270,755.26	0.00				
08602504E3350200761214C5	E.P. BENITO JUAREZ	HUASABAS	HUASABAS	21,209.44	0.00	21,209.44	0.00	MOBILIARIO ESCOLAR	ALUMNOS	123	100.00
				21,209.44	0.00	21,209.44	0.00				
08602504E3350200761214C5	E.P. JULIAN MAYICOMEA VALENZUELA	HUATABAMPO	PARRITAS,LAS	9,089.76	0.00	9,089.76	0.00	MOBILIARIO ESCOLAR	ALUMNOS	21	100.00
				9,089.76	0.00	9,089.76	0.00				
08602504E3350200761214C5	E.P. EMILIANO ZAPATA	HUATABAMPO	RIITO, EL	3,384.88	0.00	3,384.88	0.00	MOBILIARIO ESCOLAR	ALUMNOS	64	100.00
				3,384.88	0.00	3,384.88	0.00				
08602504E3350200761214C5	E.P. FELIPE CARRILLO PUERTO	HUATABAMPO	CUCHILLA DEL ETCHOROPO, LA	12,418.96	0.00	12,418.96	0.00	MOBILIARIO ESCOLAR	ALUMNOS	17	100.00
				12,418.96	0.00	12,418.96	0.00				
08602504E3350200761214C5	E.P. MIGUEL HIDLAGO	NAVOJOA	ETCHOHUAQUILLA	34,834.80	0.00	34,834.80	0.00	MOBILIARIO ESCOLAR	ALUMNOS	97	100.00
				34,834.80	0.00	34,834.80	0.00				
08602504E3350200761214C5	E.P. JUSTO SIERRA	NAVOJOA	BARRIO CANTUA	264,005.52	0.00	264,005.52	0.00	CONSTRUCCION DE SANITARIO, CISTERNA Y BIODIGESTOR	ALUMNOS	16	100.00
				264,005.52	0.00	264,005.52	0.00				
08602504E3350200761214C5	E.P. EMILIANO ZAPATA	URES	GUADALUPE	19,385.92	0.00	19,385.92	0.00	MOBILIARIO ESCOLAR	ALUMNOS	97	100.00
				19,385.92	0.00	19,385.92	0.00				
08602504E3350200761214C5	E.P. 21 DE AGOSTO DE 1944	URES	SAN PEDRO	22,422.80	0.00	22,422.80	0.00	MOBILIARIO ESCOLAR	ALUMNOS	134	100.00
				22,422.80	0.00	22,422.80	0.00				
08602504E3350200761214C5	E.P. EMILIO CARRANZA	URES	SAN RAFAEL	4,687.56	0.00	4,687.56	0.00	MOBILIARIO ESCOLAR	ALUMNOS	33	100.00
				4,687.56	0.00	4,687.56	0.00				
08602504E3350200761214C5	E.P. BENITO JUAREZ	URES	SANTIAGO	10,959.68	0.00	10,959.68	0.00	MOBILIARIO ESCOLAR	ALUMNOS	35	100.00
				10,959.68	0.00	10,959.68	0.00				





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad	Autorizado:		Ejercido:		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
		Total	Estatal	Federal	Otros			Total	Estatal	Federal	Otros			
		Total	Estatal	Federal	Otros			Total	Estatal	Federal	Otros			

[UM] APOYO A LA EDUCACION BASICA

08602504E3350200761214C5	E.P. FRANCISCO I. MADERO	URES	SAUZ, EL									MOBILIARIO ESCOLAR	ALUMNOS	100.00
		11,216.04	0.00	11,216.04	0.00								36	
		11,216.04	0.00	11,216.04	0.00									
08602504E3350200761215C5	TELESECUNDARIA 32	ALAMOS	MAQUIPO, EL									MOBILIARIO ESCOLAR	ALUMNOS	100.00
		9,576.04	0.00	9,576.04	0.00								14	
		9,576.04	0.00	9,576.04	0.00									
08602504E3350200761215C5	TELESECUNDARIA 26	ALAMOS	MOCUZARI									MOBILIARIO ESCOLAR	ALUMNOS	100.00
		26,525.17	0.00	26,525.17	0.00								51	
		26,525.17	0.00	26,525.17	0.00									
08602504E3350200761215C5	TELESECUNDARIA 247	ETCHOJOA	ETCHOJOA									MOBILIARIO ESCOLAR	ALUMNOS	100.00
		26,525.17	0.00	26,525.17	0.00								122	
		26,525.17	0.00	26,525.17	0.00									
08602504E3350200761215C5	TELESECUNDARIA 184	ETCHOJOA	BAYNORILLO									MOBILIARIO ESCOLAR	ALUMNOS	100.00
		14,198.53	0.00	14,198.53	0.00								59	
		14,198.53	0.00	14,198.53	0.00									
08602504E3350200761215C5	TELESECUNDARIA 134	ETCHOJOA	BOCANA,LA									MOBILIARIO ESCOLAR	ALUMNOS	100.00
		34,229.32	0.00	34,229.32	0.00								104	
		34,229.32	0.00	34,229.32	0.00									
08602504E3350200761215C5	TELESECUNDARIA 194	ETCHOJOA	GUAYABAS, LAS									MOBILIARIO ESCOLAR	ALUMNOS	100.00
		11,116.87	0.00	11,116.87	0.00								20	
		11,116.87	0.00	11,116.87	0.00									
08602504E3350200761215C5	TELESECUNDARIA 129	ETCHOJOA	JITONHUECA									MOBILIARIO ESCOLAR	ALUMNOS	100.00
		26,525.17	0.00	26,525.17	0.00								74	
		26,525.17	0.00	26,525.17	0.00									
08602504E3350200761215C5	TELESECUNADARIA 230	ETCHOJOA	VASCONIA									MOBILIARIO ESCOLAR	ALUMNOS	100.00
		26,525.17	0.00	26,525.17	0.00								32	
		26,525.17	0.00	26,525.17	0.00									
08602504E3350200761215C5	TELESECUNDARIA 117	HUATABAMPO	BACHANTAHUI									MOBILIARIO ESCOLAR	ALUMNADO	100.00
		49,637.62	0.00	49,637.62	0.00								114	
		49,637.62	0.00	49,637.62	0.00									
08602504E3350200761215C5	TELESECUNDARIA 111	HUATABAMPO	CARO, EL									CONSTRUCCION DE CISTERNA Y BIODIGESTOR, REHABILITACION DE SANITARIOS	ALUMNOS	100.00
		203,502.30	0.00	203,502.30	0.00								39	
		203,502.30	0.00	203,502.30	0.00									





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Localidad		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Cve. Estatal	Municipio	Estatal	Federal	Otros	Otros			
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros				

[UM] APOYO A LA EDUCACION BASICA

08602504E3350200761215C5	TELESECUNDARIA 254	NAVOBAXIA			MOBILIARIO ESCOLAR	ALUMNOS	100.00
	HUATABAMPO					47	
	26,525.17	0.00	26,525.17	0.00			
	26,525.17	0.00	26,525.17	0.00			
08602504E3350200761215C5	TELESECUNDARIA 187	PARRAS, LAS			MOBILIARIO ESCOLAR	ALUMNOS	100.00
	HUATABAMPO					78	
	12,657.70	0.00	12,657.70	0.00			
	12,657.70	0.00	12,657.70	0.00			
08602504E3350200761215C5	TELESECUNDARIA 115	MAYO FUERTE			MOBILIARIO ESCOLAR	ALUMNOS	100.00
	HUATABAMPO					22	
	14,198.53	0.00	14,198.53	0.00			
	14,198.53	0.00	14,198.53	0.00			
08602504E3350200761215C5	TELESECUNDARIA 227	SAN ANTONIO			MOBILIARIO ESCOLAR	ALUMNOS	100.00
	HUATABAMPO					59	
	14,198.53	0.00	14,198.53	0.00			
	14,198.53	0.00	14,198.53	0.00			
08602504E3350200761215C5	TELESECUNDARIA 66	TECORIPA			MOBILIARIO ESCOLAR	ALUMNOS	100.00
	COLORADA, LA					28	
	7,704.15	0.00	7,704.15	0.00			
	7,704.15	0.00	7,704.15	0.00			
08602504E3350200761215C5	TELESECUNDARIA 1	FUNDICION			MOBILIARIO ESCOLAR	ALUMNOS	100.00
	NAVOJOA					103	
	18,489.96	0.00	18,489.96	0.00			
	18,489.96	0.00	18,489.96	0.00			
08602504E3350200761215C5	TELESECUNDARIA 109	SIBACOBÉ			MOBILIARIO ESCOLAR	ALUMNOS	100.00
	NAVOJOA					25	
	26,525.17	0.00	26,525.17	0.00			
	26,525.17	0.00	26,525.17	0.00			
08602504E3350200761215C5	TELESECUNDARIA 101	BATAYAQUI (ZONA URBANA)			MOBILIARIO ESCOLAR	ALUMNOS	100.00
	NAVOJOA					10	
	7,704.15	0.00	7,704.15	0.00			
	7,704.15	0.00	7,704.15	0.00			
08602504E3350200761215C5	TELESECUNDARIA 9	BAHIA DE LOBOS			MOBILIARIO ESCOLAR	ALUMNOS	100.00
	SAN IGNACIO RIO MUERTO					215	
	18,489.96	0.00	18,489.96	0.00			
	18,489.96	0.00	18,489.96	0.00			
08602504E3350200761215C5	TELESECUNDARIA 365	SAN MANUEL (SAN MANUEL OCUCA)			MOBILIARIO ESCOLAR	ALUMNOS	100.00
	TUBUTAMA					29	
	7,704.15	0.00	7,704.15	0.00			
	7,704.15	0.00	7,704.15	0.00			
	1,931,521.41	0.00	1,931,521.41	0.00	Total Modalidad		52
	1,931,521.41	0.00	1,931,521.41	0.00			52
	343,812,771.41	341,881,250.00	1,931,521.41	0.00	Total Dependencia		70
	535,630,109.59	533,698,588.18	1,931,521.41	0.00			770





Secretaría de Salud Pública



SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto			Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Cve. Estatal	Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros			
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros			

[SN] INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA

09012301E2301000361201E2	CONSTRUCCION DE CENTRO INTELIGENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO		CENTRO	POBLACION	0.00
	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00	1	25300	
	0.00	0.00	0.00	0.00			
09012301E2301000361203A7	REHABILITACION Y ADECUACION DEL AREA DE URGENCIAS DEL HOSPITAL GENERAL DE NOGALES	NOGALES	HEROICA NOGALES		HOSPITAL	POBLACION	0.00
	11,000,000.00	11,000,000.00	0.00	0.00	1	61200	
	0.00	0.00	0.00	0.00			
09012301E2301000361210K2	CONSTRUCCION DE HOSPITAL GENERAL DE CABORCA (SEGUNDA ETAPA)	NC2-015 CABORCA	HEROICA CABORCA		HOSPITAL	PERSONA	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	48027	
	33,000,000.00	33,000,000.00	0.00	0.00			
09012301E2301000461205B9	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE CIRUGIA AMBULATORIA DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO		EQUIPO	POBLACION	100.00
	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	1	245300	
	0.00	0.00	0.00	0.00			
09012301E2301000461205F7	EQUIPAMIENTO DEL AREA DE URGENCIAS DEL HOSPITAL GENERAL DE NOGALES	NOGALES	HEROICA NOGALES		EQUIPO	POBLACION	100.00
	32,500,000.00	32,500,000.00	0.00	0.00	1	61200	
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	67,500,000.00	67,500,000.00	0.00	0.00	Total Modalidad		4
	33,000,000.00	33,000,000.00	0.00	0.00			1 Obras

[SO] CENTROS DE SALUD

09012301E2301000461205A7	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE CIRUGIA AMBULATORIA DE HERMOSILLO	FA-043 HERMOSILLO	HERMOSILLO		CENTRO	PERSONA	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	550000	
	15,351,433.00	15,351,433.00	0.00	0.00			
09012302E2301000362207A0	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACION Y FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE CUMPAS	ED-1042 CUMPAS	CUMPAS		PROYECTO	PERSONA	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	5759	
	342,760.00	342,760.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	Total Modalidad		0
	15,694,193.00	15,694,193.00	0.00	0.00			2 Obras
	67,500,000.00	67,500,000.00	0.00	0.00	Total Dependencia		4
	48,694,193.00	48,694,193.00	0.00	0.00			3 Obras





Secretaría de Infraestructura Y Desarrollo Urbano



SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad			Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros								
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros								

[3P] DESARROLLO DE TECNOLOGIA

10023601E4530200862706F7	TORRES Y EQUIPOS PARA TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES PARA EL NODO MÚLTIPLE DE LA ZONA COSTERA											
VARIOS	VARIAS								OBRA	PERSONA		
	20,901,178.00	20,901,178.00	0.00	0.00					1	50000		0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00								
10023601E4530800262706A7	INSTALACION DE TORRES Y EQUIPOS PARA TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES											
FA-053	VARIOS								OBRA	PERSONA		
	0.00	0.00	0.00	0.00					1	241206		0.00
	33,302,395.00	33,302,395.00	0.00	0.00								
10023601E4530800262706F7	TORRES Y EQUIPOS PARA TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES PARA EL NODO BACERAC											
VARIOS	VARIAS								OBRA	PERSONA		
	1,101,310.00	1,101,310.00	0.00	0.00					1	50000		0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00								
10023601E4530800262706F7	TORRES Y EQUIPOS PARA TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES PARA EL NODO MAZATÁN											
VARIOS	VARIAS								OBRA	PERSONA		
	1,966,301.00	1,966,301.00	0.00	0.00					1	50000		0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00								
10023601E4530800262706F7	TORRES Y EQUIPOS PARA TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES PARA EL NODO QUIRIEGO EN QUIRIEGO											
QUIRIEGO	VARIAS								OBRA	PERSONA		
	1,240,980.00	1,240,980.00	0.00	0.00					1	50000		0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00								
10023601E4530800262706F7	TORRES Y EQUIPOS PARA TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES PARA EL NODO SAHUARIPA											
VARIOS	VARIAS								OBRA	PERSONA		
	3,336,626.00	3,336,626.00	0.00	0.00					1	50000		0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00								
	28,546,395.00	28,546,395.00	0.00	0.00								
	33,302,395.00	33,302,395.00	0.00	0.00					Total Modalidad		5	Obras
											1	

[5C] ESTABLECIMIENTOS TURISTICOS Y DE ESPARCIMIENTO

10022201E4560600161201A0	CONSTRUCCION DE PARADOR TURISTICO MAZOCAHUI											
FA-154	BAVIACORA								OBRA	PERSONA		
	0.00	0.00	0.00	0.00					1	15000		75.00
	270,479.00	270,479.00	0.00	0.00								
10022201E4560600161201A0	CONSTRUCCIÓN DE PARADOR TURISTICO YAQUI PRIMERA ETAPA											
ED-1011	GUAYMAS								OBRA	PERSONA		
	0.00	0.00	0.00	0.00					1	100000		100.00
	332,920.83	332,920.83	0.00	0.00								
10022201E4560600161201A7	CONSTRUCCION DE PARADOR TURISTICO MAZOCAHUI											
FA-154	BAVIACORA								OBRA	PERSONA		
	0.00	0.00	0.00	0.00					1	15000		75.00
	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00								
10022201E4560600161201O5	CONSTRUCCION DE PARADOR TURISTICO MAZOCAHUI											
FA-154	BAVIACORA								OBRA	PERSONA		
	0.00	0.00	0.00	0.00					1	15000		75.00
	6,037,334.47	6,037,334.47	0.00	0.00								





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros									
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros									

[5C] ESTABLECIMIENTOS TURISTICOS Y DE ESPARCIMIENTO

10022201E4560600261201F9	CONSTRUCCION DE PARADOR YAQUI EN VICAM, GUAYMAS												
NC2-1090	GUAYMAS												
		0.00	0.00	0.00	0.00								
		14,468,460.90	14,468,460.90	0.00	0.00								
10022402E4520100161201F7	CONSTRUCCION DE CENTRO RECREATIVO TURISTICO LA CASCADA EN BACANORA												
BACANORA	BACANORA	791,667.00	791,667.00	0.00	0.00								
		0.00	0.00	0.00	0.00								
		791,667.00	791,667.00	0.00	0.00								
		22,609,195.20	22,609,195.20	0.00	0.00								
Total Modalidad												1	5

[5D] URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO

10172201E4560100161416A0	REMODELACION DE PARQUE DEL DIF												
ED-002	NACO												
		0.00	0.00	0.00	0.00								
		103,766.00	77,824.50	0.00	25,941.50								
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE AREA VERDE EN FRACCIONAMIENTO CALIFORNIA 2												
ED-002	NOGALES												
		0.00	0.00	0.00	0.00								
		388,092.03	271,664.43	0.00	116,427.60								
10172201E4560100161416A0	INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO, TINACO Y CONSTRUCCION DE BEBEDEROS EN PARQUE RECREATIVO												
ED-002	NOGALES												
		0.00	0.00	0.00	0.00								
		69,003.15	48,302.21	0.00	20,700.94								
10172201E4560100161416A0	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALUMBRADO EN PARQUE RECREATIVO CLUB ROTARIO												
ED-002	SAN LUIS RIO COLORADO												
		0.00	0.00	0.00	0.00								
		215,321.26	150,724.88	0.00	64,596.38								
		0.00	0.00	0.00	0.00								
		776,182.44	548,516.02	0.00	227,666.42								
Total Modalidad												0	4

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

10022501E3350700261212F9	CONSTRUCCION DE ANDADORES Y REHABILITACION DE AULAS, SERVICIOS SANITARIOS, CISTERNA Y TECHOS EN LA ESCUELA PRIMARIA GUSTAVO L. MANRIQUEZ												
NC2-1035	EN LA COLONIA SOLIDARIDAD EN NOGALES												
		0.00	0.00	0.00	0.00								
		873,570.02	873,570.02	0.00	0.00								
10022501E3350700261212F9	CONSTRUCCION DE CANCHA DE VOLEY BOL EN LA ESCUELA PRIMARIA GUSTAVO L. MANRIQUEZ EN LA COLONIA SOLIDARIDAD EN NOGALES												
NC2-1036	NOGALES												
		0.00	0.00	0.00	0.00								
		418,070.25	418,070.25	0.00	0.00								
10022501E3350700361213A0	REHABILITACION DE J.N. ANDRES QUINANA ROO EN EL POLIGONO 'EL APACHE'												
FA-142	HERMOSILLO												
		0.00	0.00	0.00	0.00								
		134,519.68	134,519.68	0.00	0.00								





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad	Autorizado:		Ejercido:		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	
								Total	Estatal	Federal	Otros				Total

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

10022501E3350700361213A0	REHABILITACION DE ESPACIOS FISICOS EDUCATIVOS EN LA COLONIA VALLE VERDE (J.N. GUILLERMO TELL)	FA-152	CAJEME		CIUDAD OBREGON (CAJEME)			0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	5000	98.00
								254,622.87	254,622.87	0.00	0.00				
10022501E3350700361213A0	REHABILITACION DE ESPACIOS FISICOS Y EDUCATIVOS EN LA COLONIA SOLIDARIDAD (J.N. LUIS DONALDO COLOSIO)	ED-263	NOGALES		HEROICA NOGALES			0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	7000	100.00
								216,928.92	216,928.92	0.00	0.00				
10022501E3350700361213O5	REHABILITACION DE J.N. ANDRES QUINANA ROO EN EL POLIGONO 'EL APACHE'	NC2-1297	HERMOSILLO		HERMOSILLO			0.00	0.00	0.00	0.00	1	ALUMNO	100	100.00
								90,141.48	90,141.48	0.00	0.00				
10022501E3350700361213O5	REHABILITACION DE ESPACIOS FISICOS Y EDUCATIVOS EN LA COLONIA SOLIDARIDAD (J.N. LUIS DONALDO COLOSIO)	NC2-1303	NOGALES		HEROICA NOGALES			0.00	0.00	0.00	0.00	1	ESCUELA	1	100.00
								270,781.58	270,781.58	0.00	0.00				
10022501E3350700361214A0	REHABILITACION DE E.P. MAGISTERIO I Y II EN EL POLIGONO 'EL APACHE'	FA-143	HERMOSILLO		HERMOSILLO			0.00	0.00	0.00	0.00	1	ALUMNO	200	100.00
								230,066.94	230,066.94	0.00	0.00				
10022501E3350700361214A0	REHABILITACION DE ESPACIOS FISICOS Y EDUCATIVOS EN LA COLONIA VALLE VERDE (E.P. CENTAURO DEL NORTE)	ED-264	CAJEME		CIUDAD OBREGON (CAJEME)			0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	5000	88.00
								395,350.89	395,350.89	0.00	0.00				
10022501E3350700361214O5	REHABILITACION DE E.P. MAGISTERIO I Y II EN EL POLIGONO 'EL APACHE'	NC2-1298	HERMOSILLO		HERMOSILLO			0.00	0.00	0.00	0.00	1	ALUMNO	200	100.00
								456,250.55	456,250.55	0.00	0.00				
10022501E3350700361214O5	REHABILITACION DE ESPACIOS FISICOS Y EDUCATIVOS EN LA COLONIA VALLE VERDE (E.P. CENTAURO DEL NORTE)	NC2-1304	CAJEME		CIUDAD OBREGON (CAJEME)			0.00	0.00	0.00	0.00	1	ESCUELA	1	88.00
								404,526.36	404,526.36	0.00	0.00				
10022501E3350700361215A0	REHABILITACION DE ESC. SEC. NO. 9 'ARQ. G.F. AGUILAR BELTRAN' EN EL PLIGONO 'EL APACHE'	FA-144	HERMOSILLO		HERMOSILLO			0.00	0.00	0.00	0.00	1	ALUMNO	200	100.00
								299,566.91	299,566.91	0.00	0.00				
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS ARCOIRIS	ED-1259	EMPALME		EMPALME			0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONAS	100	70.00
								481,857.70	480,857.70	0.00	1,000.00				
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE TEJABAN EN ESCUELA SECUNDARIA N° 8 PLUTARCO ELIAS CALLES	ED-001	AGUA PRIETA		AGUA PRIETA			0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONAS	200	100.00
								645,000.00	640,000.00	0.00	5,000.00				





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad			Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros								
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros								

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE TEJABAN EN CBTIS N° 81	ED-001	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1	PERSONAS	400	100.00
					614,814.44	599,814.44	0.00	15,000.00					
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE TEJABAN EN CBTA N° 262	ED-001	ALTAR	ALTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1	PERSONAS	250	100.00
					602,870.99	597,870.99	0.00	5,000.00					
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE TEJABAN EN COLEGIO DE BACHILLERES	ED-001	CABORCA	HEROICA CABORCA	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1	PERSONAS	1000	100.00
					620,000.00	605,000.00	0.00	15,000.00					
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE TEJABAN EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL N° 7	ED-001	CUMPAS	CUMPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1	PERSONAS	200	100.00
					612,932.13	610,932.13	0.00	2,000.00					
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE AULA Y OBRA EXTERIOR EN ESCUELA PRIMARIA MARTIRES DE BACOBAMPO	ED-001	CUMPAS	COLONIA, LA	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1	PERSONAS	200	100.00
					576,262.67	574,262.67	0.00	2,000.00					
10172201E4560100161416A0	REHABILITACION DE JARDIN DE NIÑOS ESTANCIA INFANTIL ALEGRIA	ED-001	EMPALME	EMPALME	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1	PERSONAS	90	100.00
					279,939.06	277,939.06	0.00	2,000.00					
10172201E4560100161416A0	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN ACCESO AL INSTITUTO AMERICAS	ED-001	HERMOSILLO	HERMOSILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	1405.38	PERSONAS	90	100.00
					644,387.71	640,387.71	0.00	4,000.00					
10172201E4560100161416A0	TERMINACION DE TEJABAN EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO	ED-001	HERMOSILLO	HERMOSILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1	PERSONAS	200	100.00
					190,000.00	190,000.00	0.00	0.00					
10172201E4560100161416A0	REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA PROFESOR EDUARDO W. VILLA	ED-001	HERMOSILLO	HERMOSILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1	PERSONAS	600	100.00
					400,000.00	398,000.00	0.00	2,000.00					
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE TEJABAN, TERMINACION DE COMEDOR Y REHABILITACION DE MODULO DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	ED-001	HERMOSILLO	MANUEL AVILA CAMACHO	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1	PERSONAS	150	100.00
					642,128.82	641,128.82	0.00	1,000.00					
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE AULA Y OBRA EXTERIOR EN CAME LABORAL N° 8	ED-001	MOCTEZUMA	MOCTEZUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1	PERSONAS	200	100.00
					487,485.78	485,485.78	0.00	2,000.00					





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad			Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros								
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros								

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL N° 2 PROF MARCO ANTONIO ARMENTA CORRAL	ED-001	NAVOJOA	NAVOJOA	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONAS	300	100.00
					645,000.00	643,000.00	0.00	2,000.00				
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE TEJABAN EN ESCUELA SECUNDARIA N° 12 GENERAL JOSE ESTEBAN CORONADO	ED-001	SAHUARIPA	SAHUARIPA	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONAS	276	100.00
					633,500.00	632,500.00	0.00	1,000.00				
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUETBOL Y GRADAS EN CECYTES	ED-001	SAN PEDRO DE LA CUEVA	SAN PEDRO DE LA CUEVA	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONAS	150	100.00
					635,345.32	630,345.32	0.00	5,000.00				
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE TEJABAN EN ESCUELA TELESECUNDARIA N° 54	ED-001	SARIC	SASABE	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONAS	150	100.00
					560,000.00	559,000.00	0.00	1,000.00				
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE TEJABAN EN TELESECUNDARIA N° 52	ED-001	SUAQUI GRANDE	SUAQUI GRANDE	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONAS	90	100.00
					642,183.34	640,183.34	0.00	2,000.00				
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE TEJABAN EN CBTA N° 161	ED-001	URES	URES	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONAS	120	100.00
					590,668.55	570,668.55	0.00	20,000.00				
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE TEJABAN EN ESCUELA PRIMARIA GABINO BARREDA	ED-002	ARIVECHI	ARIVECHI	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONAS	850	100.00
					347,099.91	261,490.63	0.00	85,609.28				
10172201E4560100161416A0	REHABILITACION DE BARRA EN ESCUELA TELSECUNDARIA N° 238	ED-002	BANAMICHI	BANAMICHI	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONAS	60	100.00
					79,397.00	67,476.00	0.00	11,921.00				
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE TEJABAN EN ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC	ED-002	CUCURPE	CUCURPE	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONAS	80	100.00
					152,300.00	129,455.00	0.00	22,845.00				
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIDEPORTIVA EN ESCUELA TELESECUNDARIA N° 315	ED-002	EMPALME	EMPALME	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONAS	150	100.00
					348,196.00	261,147.00	0.00	87,049.00				
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE TEJABAN EN ESCUELA SECUNDARIA ESTATAL N° 25	ED-002	ETCHOJOA	ETCHOJOA	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONAS	600	100.00
					300,000.32	255,000.00	0.00	45,000.32				





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad			Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros								
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros								

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE TEJABAN EN ESCUELA TELESECUNDARIA N° 130											
ED-002	ETCHOJOA											
		0.00	0.00	0.00	0.00							
		300,000.32	255,000.28	0.00	45,000.04							
									1		600	100.00
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE ACCESO EN ENTRADA PRINCIPAL DE JARDIN DE NIÑOS LOS ARBOLITOS											
ED-002	ETCHOJOA											
		0.00	0.00	0.00	0.00							
		40,743.14	34,631.60	0.00	6,111.54							
									1		45	100.00
10172201E4560100161416A0	REHABILITACION DE DOS AULAS Y CONSTRUCCION DE ANDADORES EN ESCUELA PRIMARIA ESTADO DE VERACRUZ											
ED-002	ETCHOJOA											
		0.00	0.00	0.00	0.00							
		66,136.52	56,216.04	0.00	9,920.48							
									1		320	100.00
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE ESTANCIA EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ											
ED-002	GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES											
		0.00	0.00	0.00	0.00							
		42,653.32	31,823.32	0.00	10,830.00							
									1		100	100.00
10172201E4560100161416A0	SUMINISTRO E INSTALACION DE LOSETA DE CERAMICA EN JARDIN DE NIÑOS EJIDO MORELIA											
ED-002	GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES											
		0.00	0.00	0.00	0.00							
		23,130.02	17,240.02	0.00	5,890.00							
									1		35	100.00
10172201E4560100161416A0	TERMINACION DE TEJABAN EN ESCUELA SECUNDARIA ABELARDO L. RODRIGUEZ											
ED-002	GUAYMAS											
		0.00	0.00	0.00	0.00							
		412,967.60	289,077.32	0.00	123,890.28							
									1		1350	100.00
10172201E4560100161416A0	COSNTRUCCION DE TEJABAN EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA N° 71											
ED-002	GUAYMAS											
		0.00	0.00	0.00	0.00							
		494,233.51	345,963.46	0.00	148,270.05							
									1		800	100.00
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE BEBEDEROS Y BANQUETAS EN ESCUELA PRIMARIA GABRIEL VILLA											
ED-002	NACO											
		0.00	0.00	0.00	0.00							
		90,000.00	67,500.00	0.00	22,500.00							
									1		200	100.00
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE COMEDOR EN CECYTES PLANTEL NACO											
ED-002	NACO											
		0.00	0.00	0.00	0.00							
		102,372.00	76,779.00	0.00	25,593.00							
									1		200	100.00
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUETBOL EN ESCUELA PRIMARIA GUSTAVO LAMAS											
ED-002	NOGALES											
		0.00	0.00	0.00	0.00							
		170,725.58	127,190.55	0.00	43,535.03							
									1		450	100.00
10172201E4560100161416A0	COSNTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL, PORTON VEHICULAR Y RANPA EN JARDIN DE NIÑOS 24 DE OCTUBRE											
ED-002	NOGALES											
		0.00	0.00	0.00	0.00							
		144,664.30	101,265.00	0.00	43,399.30							
									1		150	100.00





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad	Autorizado:		Ejercido:		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	
								Total	Estatal	Federal	Otros				Total

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

10172201E4560100161416A0	ED-002	NOGALES	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA ESTATAL N° 38	HEROICA NOGALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONAS	1500	100.00
				288,687.14		215,071.92	0.00	0.00	73,615.22					
10172201E4560100161416A0	ED-002	NOGALES	CONSTRUCCION DE COCINA Y SALA DE JUNTAS EN JARDIN DE NIÑOS MARIA VICTORIA TEK SANCHEZ	HEROICA NOGALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONAS	150	100.00
				215,855.65		151,098.95	0.00	0.00	64,756.70					
10172201E4560100161416A0	ED-002	NOGALES	CONSTRUCCION DE PISO, MURETE Y SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS ROSA ZAMORANO DE SIORDIA	HEROICA NOGALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONAS	120	100.00
				172,039.56		120,427.69	0.00	0.00	51,611.87					
10172201E4560100161416A0	ED-002	NOGALES	CONSTRUCCION DE TEJABAN EN AREA CIVICA Y CERCO EN ESCUELA PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ	HEROICA NOGALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONAS	450	100.00
				380,425.15		289,123.12	0.00	0.00	91,302.03					
10172201E4560100161416A0	ED-002	NOGALES	CONSTRUCCION DE TEJABAN EN EN ESCUELA PRIMARIA ROMAN BAQUEIRO	HEROICA NOGALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONAS	450	100.00
				139,159.43		97,411.61	0.00	0.00	41,747.82					
10172201E4560100161416A0	ED-002	ONAVAS	AMPLIACION DE SALA AUDIOVISUAL EN PREPARATORIA ABIERTA	ONAVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONAS	490	100.00
				215,234.40		182,949.24	0.00	0.00	32,285.16					
10172201E4560100161416A0	ED-002	PITIQUITO	SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCAS EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO BURRUEL AHUMADA	PITIQUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONAS	300	100.00
				58,309.52		46,897.02	0.00	0.00	11,412.50					
10172201E4560100161416A0	ED-002	PUERTO PEÑASCO	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN ESCUELA PRIMARIA PRIMERO DE JUNIO	PUERTO PEÑASCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONAS	550	100.00
				12,212.60		8,548.82	0.00	0.00	3,663.78					
10172201E4560100161416A0	ED-002	PUERTO PEÑASCO	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO URREA BERMUDEZ	PUERTO PEÑASCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONAS	400	100.00
				16,339.82		11,437.87	0.00	0.00	4,901.95					
10172201E4560100161416A0	ED-002	PUERTO PEÑASCO	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN JARDIN DE NIÑOS BENEMERITO DE LAS AMERICAS	PUERTO PEÑASCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONAS	150	100.00
				18,838.61		13,187.02	0.00	0.00	5,651.59					
10172201E4560100161416A0	ED-002	PUERTO PEÑASCO	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN JARDIN DE NIÑOS DOMITILA ROJO RUIZ	PUERTO PEÑASCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONAS	150	100.00
				16,339.82		11,437.87	0.00	0.00	4,901.95					





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad			Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros								
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros								

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO	ED-002	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1	PERSONAS	350	100.00
					16,339.82	11,437.87	0.00	4,901.95					
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACION	ED-002	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1	PERSONAS	80	100.00
					16,339.82	11,437.87	0.00	4,901.95					
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN JARDIN DE NIÑOS JOSE ACUÑA NUÑEZ	ED-002	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1	PERSONAS	350	100.00
					16,339.82	11,437.87	0.00	4,901.95					
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA METALICA CON MALLA SOMBRA EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO	ED-002	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1	PERSONAS	500	100.00
					268,515.44	187,960.81	0.00	80,554.63					
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA CON MALLA SOMBRA EN ESCUELA PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO	ED-002	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1	PERSONAS	250	100.00
					268,515.44	187,960.81	0.00	80,554.63					
10172201E4560100161416A0	ADECUACION ELECTRICA EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL ESTATAL N° 27 PROFR GILBERTO PACHECO CASTILLO	ED-002	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1	PERSONAS	750	100.00
					130,000.00	91,000.00	0.00	39,000.00					
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN ESCUELA PRIMARIA ELVIRA FABIOLA CESEÑA	ED-002	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1	PERSONAS	350	100.00
					16,339.82	11,437.87	0.00	4,901.95					
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN JARDIN DE NIÑOS MELQUIADES PALACIOS	ED-002	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1	PERSONAS	250	100.00
					16,339.82	11,437.87	0.00	4,901.95					
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN JARDIN DE NIÑOS MANUEL AZUETA.	ED-002	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1	PERSONAS	250	100.00
					16,339.82	11,437.87	0.00	4,901.95					
10172201E4560100161416A0	REHABILITACION DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO	ED-002	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1	PERSONAS	584	100.00
					175,279.68	122,695.78	0.00	52,583.90					
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS ENRIQUE C. REBSAMEN	ED-002	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1	PERSONAS	124	100.00
					200,269.28	140,188.50	0.00	60,080.78					





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Metas	Beneficiarios	Av. Físico		
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros						%		

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA PROFR FELIX SORIA	ED-002	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS	100.00	
					314,003.75	219,802.63	0.00	94,201.12	1	640		
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE CUBIERTA CON MALLA SOMBRA EN JARDIN DE NIÑOS CLUB ACTIVO 20-30	ED-002	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS	100.00	
					56,449.05	39,514.34	0.00	16,934.71	1	85		
10172201E4560100161416A0	REUBICACION DE PUERTA DE ACCESO PRINCIPAL EN PREESCOLAR IRMA BEATRIZ RASCON CORONADO	ED-002	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS	100.00	
					130,493.34	91,345.34	0.00	39,148.00	1	160		
10172201E4560100161416A0	APLICACION DE PINTURA EXTERIOR EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL CAZARES DAMIAN	ED-002	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS	100.00	
					59,546.50	41,682.54	0.00	17,863.96	1	147		
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE MALLA SOMBRA EN ESCUELA SECUNDARIA LUIS DONALDO COLOSIO GENERAL N° 2	ED-002	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS	100.00	
					172,272.00	120,590.40	0.00	51,681.60	1	554		
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA CON MALLA SOMBRA EN JARDIN DE NIÑOS ALBORADA.	ED-002	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS	100.00	
					172,272.00	120,590.40	0.00	51,681.60	1	220		
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE BARDA MIXTA EN JARDIN DE NIÑOS CUCAPAH	ED-002	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS	100.00	
					87,243.71	61,070.59	0.00	26,173.12	1	175		
10172201E4560100161416A0	REHABILITACION DE FALSO PLAFON Y LAMPARAS EN AULAS Y BAÑOS EN ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	ED-002	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS	100.00	
					283,636.08	198,545.26	0.00	85,090.82	1	640		
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE BARDA EN ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS N° 2	ED-002	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS	100.00	
					78,909.49	55,236.65	0.00	23,672.84	1	460		
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMATRAL MIXTA EN ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON	ED-002	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS	100.00	
					154,054.24	107,837.96	0.00	46,216.28	1	413		
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE BARDA EN ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC	ED-002	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS	100.00	
					270,335.82	189,235.08	0.00	81,100.74	1	180		





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad			Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros								
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros								

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA CON MALLA SOMBRA EN ESCUELA PRIMARIA ESTHER QUIJADA DOMINGUEZ	ED-002	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA	PERSONAS	100.00				
			0.00	0.00	0.00	554		1			
			270,335.82	189,235.08	0.00				81,100.74		
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE BARDA MIXTA EN ESCUELA PRIMARIA ROSAURA RIVERA DE LOPEZ	ED-002	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA	PERSONAS	100.00				
			0.00	0.00	0.00	416		1			
			236,580.00	165,606.00	0.00				70,974.00		
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA CON MALLA SOMBRA EN CENTRO DE ATENCION MULTIPLE N° 60 B	ED-002	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA	PERSONAS	100.00				
			0.00	0.00	0.00	54		1			
			104,171.28	72,919.90	0.00				31,251.38		
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA CLUB DE LEONES 1	ED-002	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA	PERSONAS	100.00				
			0.00	0.00	0.00	181		1			
			94,627.50	66,239.24	0.00				28,388.26		
10172201E4560100161416A0	REHABILITACION DE BARDA Y CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN JARDIN DE NIÑOS MARIA ACEDO DE MADRID	ED-002	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA	PERSONAS	100.00				
			0.00	0.00	0.00	124		1			
			76,022.17	53,215.51	0.00				22,806.66		
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA N° 190	ED-002	SAN LUIS RIO COLORADO	GOLFO DE SANTA CLARA	OBRA	PERSONAS	100.00				
			0.00	0.00	0.00	232		1			
			67,095.54	46,966.88	0.00				20,128.66		
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	ED-002	SAN LUIS RIO COLORADO	GOLFO DE SANTA CLARA	OBRA	PERSONAS	100.00				
			0.00	0.00	0.00	716		1			
			89,596.51	62,717.55	0.00				26,878.96		
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL MIXTA EN JARDIN DE NIÑOS PRIMERO DE JUNIO	ED-002	SAN LUIS RIO COLORADO	GOLFO DE SANTA CLARA	OBRA	PERSONAS	100.00				
			0.00	0.00	0.00	197		1			
			58,108.38	40,675.86	0.00				17,432.52		
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA CON MALLA SOMBRA EN ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	ED-002	SAN LUIS RIO COLORADO	GRULLITA, LA	OBRA	PERSONAS	100.00				
			0.00	0.00	0.00	75		1			
			141,103.15	112,882.51	0.00				28,220.64		
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA CON MALLA SOMBRA EN ESCUELA PRIMARIA PEDRO BRAU DANIEL	ED-002	SAN LUIS RIO COLORADO	BARROTE, EL	OBRA	PERSONAS	100.00				
			0.00	0.00	0.00	60		1			
			149,894.40	119,915.52	0.00				29,978.88		
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA N° 12	ED-002	SAN LUIS RIO COLORADO	ISLITA	OBRA	PERSONAS	100.00				
			0.00	0.00	0.00	209		1			
			314,003.75	219,802.63	0.00				94,201.12		





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad			Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros								
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros								

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE TEJABAN EN AREA CIVICA DEL JARDIN DE NIÑOS SAN MIGUEL	ED-002	SAN MIGUEL DE HORCASITAS	SAN MIGUEL DE HORCASITAS	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1	PERSONAS	300	100.00
					52,860.00	44,880.00	0.00	7,980.00					
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PREPARATORIA CECYTES	ED-002	SAN MIGUEL DE HORCASITAS	PESQUEIRA	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1	PERSONAS	240	100.00
					317,000.00	269,295.49	0.00	47,704.51					
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE TECHO EN JARDIN DE NIÑOS EL TORREON	ED-002	SAN MIGUEL DE HORCASITAS	TORREON, EL	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1	PERSONAS	125	100.00
					22,895.91	19,295.91	0.00	3,600.00					
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE PISO RUSTICO EN ESCUELA TELESECUNDARIA N° 53 G	ED-002	SARIC	SASABE	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1	PERSONAS	60	100.00
					76,235.29	64,799.99	0.00	11,435.30					
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA CIVICA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA N° 333	ED-002	TEPACHE	TEPACHE	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1	PERSONAS	125	100.00
					234,800.00	194,980.00	0.00	39,820.00					
10172201E6560100161416A0	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS NUEVOS HORIZONTES	ED-194	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1	PERSONAS	200	100.00
					141,296.71	98,907.69	0.00	42,389.02					
10172201E6560100161416A0	REHABILITACION DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ N° 2	ED-194	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1	PERSONAS	500	100.00
					94,694.81	66,286.37	0.00	28,408.44					
10172201E6560100161416A0	APLICACION DE PINTURA EN ESCUELA PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ	ED-194	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1	PERSONAS	600	100.00
					72,982.50	51,087.74	0.00	21,894.76					
10172201E6560100161416A0	CONSTRUCCION DE TEJABAN EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL ADRIAN SALAS MADERA	ED-194	ALAMOS	ALAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1	PERSONAS	1200	100.00
					365,291.62	310,497.88	0.00	54,793.74					
10172201E6560100161416A0	CONSTRUCCION DE TEJABAN EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	ED-194	ALAMOS	MOCUZARI	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1	PERSONAS	1200	100.00
					81,052.02	68,894.22	0.00	12,157.80					
10172201E6560100161416A0	REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA	ED-194	ALAMOS	TANQUES, LOS	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1	PERSONAS	300	100.00
					282,736.50	240,326.02	0.00	42,410.48					





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad			Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros								
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros								

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

10172201E6560100161416A0	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS JUAN ESCUTIA	ED-194	ALTAR	ALTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONAS	250	100.00
					99,774.24	74,830.68	0.00	24,943.56				
10172201E6560100161416A0	CONSTRUCCION DE TEJABAN EN ESCUELA PRIMARIA RAUL PONCE DERATT	ED-194	ALTAR	ALTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONAS	400	100.00
					613,078.91	459,809.18	0.00	153,269.73				
10172201E6560100161416A0	REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA ABELARDO L. RODRIGUEZ	ED-194	ARIZPE	ARIZPE	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONAS	1500	100.00
					115,181.15	97,903.98	0.00	17,277.17				
10172201E6560100161416A0	CONSTRUCCION DE TEJABAN EN CANCHA CIVICA DEL JARDIN DE NIÑOS PEDRO GARCIA CONDE	ED-194	ARIZPE	ARIZPE	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONAS	60	100.00
					67,442.60	57,326.21	0.00	10,116.39				
10172201E6560100161416A0	REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO	ED-194	ARIZPE	ARIZPE	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONAS	1500	100.00
					115,891.00	98,507.35	0.00	17,383.65				
10172201E6560100161416A0	REHABILITACION DE CERCO EN ACCESO PRINCIPAL EN TELESECUNDARIA N° 90	ED-194	ARIZPE	BACANUCHI (EL ALAMO)	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONAS	70	100.00
					35,133.16	29,863.19	0.00	5,269.97				
10172201E6560100161416A0	REHABILITACION DE CERCO FRONTAL EN ESCUELA PRIMARIA LEANDRO VALLE	ED-194	ARIZPE	BACANUCHI (EL ALAMO)	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONAS	90	100.00
					35,133.16	29,863.19	0.00	5,269.97				
10172201E6560100161416A0	CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS EN JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACION	ED-194	ARIZPE	CHINAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONAS	750	90.00
					360,351.64	306,298.89	0.00	54,052.75				
10172201E6560100161416A0	REHABILITACION DE JARDIN DE NIÑOS CABALLERO DE ANZA	ED-194	ARIZPE	SINOQUIPE	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONAS	700	100.00
					119,988.56	101,990.28	0.00	17,998.28				
10172201E6560100161416A0	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIA E. DE AMANTE	ED-194	ATIL	ATIL	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONAS	800	100.00
					163,776.67	137,432.74	0.00	26,343.93				
10172201E6560100161416A0	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL, MALLA CICLONICA Y SANITARIOS EN ESCUELA TELESECUNDARIA N° 88	ED-194	ATIL	ATIL	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONAS	800	100.00
					551,353.27	468,570.07	0.00	82,783.20				





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Metas	Beneficiarios	Av. Físico		
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros						%		

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

10172201E6560100161416A0	CONSTRUCCION DE TEJABAN EN ESCUELA SECUNDARIA N° 13											
ED-194	BACADEHUACHI		BACADEHUACHI					OBRA	PERSONAS			
	0.00	0.00	0.00	0.00				1	150			100.00
	232,135.88	197,315.50	0.00	34,820.38								
10172201E6560100161416A0	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN BEBEDEROS DE ESCUELA TELESECUNDARIA 208											
ED-194	BACANORA		BACANORA					OBRA	PERSONAS			
	0.00	0.00	0.00	0.00				1	30			100.00
	15,600.00	13,260.00	0.00	2,340.00								
10172201E6560100161416A0	AMPLIACION DE TEJABAN EN ESCUELA TELESECUNDARIA 208											
ED-194	BACANORA		BACANORA					OBRA	PERSONAS			
	0.00	0.00	0.00	0.00				1	30			100.00
	102,400.00	87,040.00	0.00	15,360.00								
10172201E6560100161416A0	REHABILITACION DE SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS IGNACIO ZARAGOZA											
ED-194	BACERAC		BACERAC					OBRA	PERSONAS			
	0.00	0.00	0.00	0.00				1	200			100.00
	36,120.42	30,702.36	0.00	5,418.06								
10172201E6560100161416A0	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO SOTO											
ED-194	BACERAC		SAN JOSE DE LOS POZOS					OBRA	PERSONAS			
	0.00	0.00	0.00	0.00				1	200			70.00
	283,207.12	240,726.05	0.00	42,481.07								
10172201E6560100161416A0	CONSTRUCCION DE TEJABAN EN JARDIN DE NIÑOS STRAPPAROLA											
ED-194	BACOACHI		BACOACHI					OBRA	PERSONAS			
	0.00	0.00	0.00	0.00				1	200			25.00
	269,254.45	228,866.28	0.00	40,388.17								
10172201E6560100161416A0	REHABILITACION DE SANITARIOS EN ESCUELA TELESECUNDARIA 146											
ED-194	BACUM		BACUM					OBRA	PERSONAS			
	0.00	0.00	0.00	0.00				1	200			100.00
	240,672.48	204,571.61	0.00	36,100.87								
10172201E6560100161416A0	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACION SECTOR LOMA BLANCA											
ED-194	BACUM		FRANCISCO JAVIER MINA (CAMPO 60)					OBRA	PERSONAS			
	0.00	0.00	0.00	0.00				1	90			100.00
	415,428.03	353,113.82	0.00	62,314.21								
10172201E6560100161416A0	CONSTRUCCION DE TEJABAN EN JARDIN DE NIÑOS BAMBI											
ED-194	BAVIACORA		BAVIACORA					OBRA	PERSONAS			
	0.00	0.00	0.00	0.00				1	20			100.00
	114,033.02	96,928.07	0.00	17,104.95								
10172201E6560100161416A0	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL Y ACCESO A ESCUELA PRIMARIA GENERAL ABELARDO L. RODRIGUEZ											
ED-194	BAVIACORA		BAVIACORA					OBRA	PERSONAS			
	0.00	0.00	0.00	0.00				1	150			70.00
	315,874.21	268,493.08	0.00	47,381.13								
10172201E6560100161416A0	REHABILITACION DE SANITARIOS EN ESCUELA SECUNDARIA N° 26 EDUARDO W. VILLA											
ED-194	BAVIACORA		BAVIACORA					OBRA	PERSONAS			
	0.00	0.00	0.00	0.00				1	100			25.00
	270,380.45	229,823.38	0.00	40,557.07								





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad	Autorizado:		Ejercido:		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
		Total	Estatal	Federal	Otros	Total	Estatal	Federal	Otros					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

10172201E6560100161416A0	REHABILITACION DE SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS PABLO NERUDA	ED-194	BAVISPE		SAN MIGUELITO							OBRA	PERSONAS	60.00
				0.00	0.00			0.00	0.00			1	50	
				28,992.07	24,643.27			0.00	4,348.80					
10172201E6560100161416A0	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO DE CERAMICA EN AULAS DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS	ED-194	BENITO JUAREZ		VILLA JUAREZ (IRRIGACION)							OBRA	PERSONAS	100.00
				0.00	0.00			0.00	0.00			1	350	
				74,400.00	63,240.00			0.00	11,160.00					
10172201E6560100161416A0	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL LAZARO CARDENAS DEL RIO	ED-194	BENITO JUAREZ		VILLA JUAREZ (IRRIGACION)							OBRA	PERSONAS	100.00
				0.00	0.00			0.00	0.00			1	200	
				132,005.00	112,204.24			0.00	19,800.76					
10172201E6560100161416A0	CONSTRUCCION DE TEJABAN EN ESCUELA PRIMARIA 21 DE MARZO	ED-194	BENITO JUAREZ		BATEVITO							OBRA	PERSONAS	100.00
				0.00	0.00			0.00	0.00			1	200	
				254,700.00	216,495.00			0.00	38,205.00					
10172201E6560100161416A0	REHABILITACION DE CERCO PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACION	ED-194	BENITO JUAREZ		PAREDONCITO							OBRA	PERSONAS	100.00
				0.00	0.00			0.00	0.00			1	150	
				71,606.25	60,865.31			0.00	10,740.94					
10172201E6560100161416A0	CONSTRUCCION DE TEJABAN EN ESCUELA PRIMARIA MARIANO MATAMOROS	ED-194	BENITO JUAREZ		PAREDONCITO							OBRA	PERSONAS	100.00
				0.00	0.00			0.00	0.00			1	227	
				293,593.75	249,554.69			0.00	44,039.06					
10172201E6560100161416A0	CONSTRUCCION DE TEJABAN EN ESCUELA SECUNDARIA AGROPECUARIA N° 6	ED-194	BENITO JUAREZ		POBLADO LEY ECHEVERRIA							OBRA	PERSONAS	100.00
				0.00	0.00			0.00	0.00			1	800	
				293,593.75	249,554.69			0.00	44,039.06					
10172201E6560100161416A0	CONSTRUCCION DE BARDAS, RAMPAS Y BANQUETAS EN ESCUELA PRIMARIA SONORA - BAJA CALIFORNIA	ED-194	BENJAMIN HILL		BENJAMIN HILL							OBRA	PERSONAS	100.00
				0.00	0.00			0.00	0.00			1	221	
				113,196.00	96,216.00			0.00	16,980.00					
10172201E6560100161416A0	REHABILITACION DE PATIO CIVICO Y ANDADORES EN JARDIN DE NIÑOS ARI	ED-194	BENJAMIN HILL		BENJAMIN HILL							OBRA	PERSONAS	100.00
				0.00	0.00			0.00	0.00			1	75	
				115,864.00	98,485.00			0.00	17,379.00					
10172201E6560100161416A0	REHABILITACION DE JARDIN DE NIÑOS EL PORVENIR	ED-194	BENJAMIN HILL		BENJAMIN HILL							OBRA	PERSONAS	100.00
				0.00	0.00			0.00	0.00			1	68	
				56,812.00	48,290.00			0.00	8,522.00					
10172201E6560100161416A0	TERMINACION DE AULA Y REHABILITACION DE BANQUETAS EN ESCUELA PRIMARIA CLUB DE LEONES	ED-194	BENJAMIN HILL		BENJAMIN HILL							OBRA	PERSONAS	100.00
				0.00	0.00			0.00	0.00			1	276	
				91,656.00	77,901.00			0.00	13,755.00					





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad			Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros								
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros								

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

10172201E6560100161416A0	CONSTRUCCION DE TEJABAN EN PATIO CIVICO DE CAM 21	ED-194	BENJAMIN HILL	BENJAMIN HILL	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONAS	64	100.00
					280,663.00	238,564.00	0.00	42,099.00				
10172201E6560100161416A0	CONSTRUCCION DE TEJABAN EN PATIO CIVICO DE CECYTES	ED-194	BENJAMIN HILL	BENJAMIN HILL	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONAS	275	100.00
					299,629.00	254,685.00	0.00	44,944.00				
10172201E6560100161416A0	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS IGNACIO ALLENDE	ED-194	CABORCA	HEROICA CABORCA	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONAS	96	100.00
					249,957.41	174,900.00	0.00	75,057.41				
10172201E6560100161416A0	TERMINACION DE TEJABAN EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA N° 8	ED-194	CABORCA	HEROICA CABORCA	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONAS	300	100.00
					211,595.76	148,100.00	0.00	63,495.76				
10172201E6560100161416A0	REHABILITACION DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA PRESIDENTE ALEMAN	ED-194	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONAS	360	100.00
					108,703.40	76,092.38	0.00	32,611.02				
10172201E6560100161416A0	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y REHABILITACION DE TALLER EN CAM N° 40	ED-194	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONAS	100	70.00
					237,445.92	166,212.14	0.00	71,233.78				
10172201E6560100161416A0	TERMINACION DE BARDA MIXTA EN ESCUELA PRIMARIA CARMEN SANCHEZ CORRAL	ED-194	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONAS	271	50.00
					177,426.95	124,198.87	0.00	53,228.08				
10172201E6560100161416A0	REHABILITACION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA FERNANDO F. DWORAK	ED-194	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONAS	286	60.00
					232,857.48	163,000.24	0.00	69,857.24				
10172201E6560100161416A0	REHABILITACION DE SANITARIOS EN ESCUELA NORMAL SUPERIOR	ED-194	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONAS	100	70.00
					179,242.75	125,469.93	0.00	53,772.82				
10172201E6560100161416A0	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO	ED-194	CAJEME	CALLE 15 Y H	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONAS	20	90.00
					75,601.63	52,921.14	0.00	22,680.49				
10172201E6560100161416A0	APLICACION DE PINTURA Y REHABILITACION DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA CLEOTILDE FLORES	ED-194	CAJEME	COCORIT	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONAS	388	70.00
					201,302.78	140,911.95	0.00	60,390.83				





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad			Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros								
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros								

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

10172201E6560100161416A0	CONSTRUCCION DE BANQUETA Y SANITARIO EN JARDIN DE NIÑOS RICARDO CASTRO											
ED-194 CAJEME	GUADALUPE VICTORIA	0.00	0.00	0.00					OBRA	PERSONAS	80.00	
		152,640.94	106,848.66	0.00					1	40		
10172201E6560100161416A0	REHABILITACION DE JARDIN DE NIÑOS MARIA BORQUEZ											
ED-194 CAJEME	PUEBLO YAQUI	0.00	0.00	0.00					OBRA	PERSONAS	100.00	
		194,098.36	135,868.85	0.00					1	200		
10172201E6560100161416A0	REHABILITACION DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA											
ED-194 CAJEME	YUCURIBAMPO	0.00	0.00	0.00					OBRA	PERSONAS	100.00	
		94,945.73	66,462.01	0.00					1	106		
10172201E6560100161416A0	CONSTRUCCION DE SANITARIOS Y BANQUETAS EN ESCUELA PRIMARIA MARIA TAPIA DE OBREGON											
ED-194 CAJEME	HENEQUEN, EL	0.00	0.00	0.00					OBRA	PERSONAS	40.00	
		149,162.53	104,413.77	0.00					1	80		
10172201E6560100161416A0	REHABILITACION DE VENTANAS EN ESCUELA PRIMARIA LUIS BURRUEL AHUMADA											
ED-194 CARBO	CARBO	0.00	0.00	0.00					OBRA	PERSONAS	100.00	
		307,200.00	261,120.00	0.00					1	550		
10172201E6560100161416A0	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR EN ESCUELA PRIMARIA OTILIO MONTAÑO											
ED-194 CUMPAS	HOYOS, LOS	0.00	0.00	0.00					OBRA	PERSONAS	100.00	
		76,124.91	64,706.17	0.00					1	450		
10172201E6560100161416A0	IMPERMEABILIZACION DE TECHO EN ESCUELA TELESECUNDARIA N° 76											
ED-194 CUMPAS	JECORI	0.00	0.00	0.00					OBRA	PERSONAS	100.00	
		40,500.15	34,425.13	0.00					1	350		
10172201E6560100161416A0	REHABILITACION DE JARDIN DE NIÑOS CARLOS CHAVEZ											
ED-194 CUMPAS	OJO DE AGUA (AGUA CALIENTE)	0.00	0.00	0.00					OBRA	PERSONAS	100.00	
		41,205.99	35,025.09	0.00					1	240		
10172201E6560100161416A0	CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS EN ESCUELA TELESECUNDARIA N° 77											
ED-194 CUMPAS	OJO DE AGUA (AGUA CALIENTE)	0.00	0.00	0.00					OBRA	PERSONAS	100.00	
		112,141.41	95,320.20	0.00					1	870		
10172201E6560100161416A0	CONSTRUCCION DE TEJABAN EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA											
ED-194 DIVISADEROS	DIVISADEROS	0.00	0.00	0.00					OBRA	PERSONAS	100.00	
		313,791.38	266,722.67	0.00					1	900		
10172201E6560100161416A0	CONSTRUCCION DE TEJABAN EN CANCHA CIVICA DE COBACH											
ED-194 EMPALME	EMPALME	0.00	0.00	0.00					OBRA	PERSONAS	100.00	
		344,839.04	258,629.28	0.00					1	300		





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad			Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros								
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros								

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

10172201E6560100161416A0	CONSTRUCCION DE TEJABAN EN CANCHA CIVICA DE ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO	ED-194	EMPALME	EMPALME						OBRA	PERSONAS	100.00
				0.00	0.00	0.00	0.00			1	250	
				408,667.42	306,500.57	0.00	102,166.85					
10172201E6560100161416A0	REHABILITACION DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA RURAL JACINTO LOPEZ MORENO	ED-194	EMPALME	ANTONIO ROSALES						OBRA	PERSONAS	100.00
				0.00	0.00	0.00	0.00			1	150	
				151,137.59	113,353.19	0.00	37,784.40					
10172201E6560100161416A0	CONSTRUCCION DE TEJABAN EN CANCHA CIVICA DE ESCUELA TELESECUNDARIA N° 28	ED-194	EMPALME	CRUZ DE PIEDRA						OBRA	PERSONAS	100.00
				0.00	0.00	0.00	0.00			1	130	
				310,852.50	233,139.37	0.00	77,713.13					
10172201E6560100161416A0	CONSTRUCCION DE FACHADA EN ACCESO PRINCIPAL DE JARDIN DE NIÑOS CARLOS LINEO	ED-194	EMPALME	CRUZ DE PIEDRA						OBRA	PERSONAS	25.00
				0.00	0.00	0.00	0.00			1	50	
				121,958.20	91,468.65	0.00	30,489.55					
10172201E6560100161416A0	CONSTRUCCION DE CANCHA CIVICA Y TEJABAN EN JARDIN DE NIÑOS RURAL ARCOIRIS	ED-194	EMPALME	JUNELANCAHUL						OBRA	PERSONAS	100.00
				0.00	0.00	0.00	0.00			1	50	
				78,024.60	58,518.45	0.00	19,506.15					
10172201E6560100161416A0	CONSTRUCCION DE TEJABAN EN CANCHA CIVICA DE ESCUELA TELESECUNDARIA N° 137	ED-194	EMPALME	MAYTORENA						OBRA	PERSONAS	100.00
				0.00	0.00	0.00	0.00			1	130	
				408,667.42	306,500.57	0.00	102,166.85					
10172201E6560100161416A0	CONSTRUCCION DE TEJABAN EN CANCHA CIVICA DE TELESECUNDARIA N° 138-A	ED-194	EMPALME	PALMA, LA						OBRA	PERSONAS	100.00
				0.00	0.00	0.00	0.00			1	130	
				408,667.42	306,500.57	0.00	102,166.85					
10172201E6560100161416A0	CONSTRUCCION DE TEJABAN EN CANCHA CIVICA DE ESCUELA PRIMARIA RURAL LIBERACION	ED-194	EMPALME	SANTA MARIA (DE GUAYMAS)						OBRA	PERSONAS	100.00
				0.00	0.00	0.00	0.00			1	230	
				323,286.60	242,464.95	0.00	80,821.65					
10172201E6560100161416A0	CONSTRUCCION DE TEJABAN EN CBTA 97	ED-194	ETCHOJOA	BASCONCOBE						OBRA	PERSONAS	100.00
				0.00	0.00	0.00	0.00			1	1275	
				399,958.49	339,964.72	0.00	59,993.77					
10172201E6560100161416A0	CONSTRUCCION DE TEJABAN EN ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES	ED-194	ETCHOJOA	NAVOLATO						OBRA	PERSONAS	100.00
				0.00	0.00	0.00	0.00			1	545	
				399,958.49	339,964.72	0.00	59,993.77					
10172201E6560100161416A0	REHABILITACION DE SISTEMA ELECTRICO EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE	ED-194	ETCHOJOA	RODEO, EL						OBRA	PERSONAS	100.00
				0.00	0.00	0.00	0.00			1	320	
				268,842.98	228,516.53	0.00	40,326.45					





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad			Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros								
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros								

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

10172201E6560100161416A0	CONSTRUCCION DE TEJABAN EN JARDIN DE NIÑOS EL SAHUARITO	ED-194	ETCHOJOA	SAHUARAL	OBRA	PERSONAS	100.00				
			0.00	0.00	0.00	165		1			
			163,041.69	138,585.44	0.00				24,456.25		
10172201E6560100161416A0	CONSTRUCCION DE CANCHA CIVICO DEPORTIVA EN JARDIN DE NIÑOS UMU ILI OLAM (LOS VIEJITOS)	ED-194	ETCHOJOA	VIEJOS, LOS	OBRA	PERSONAS	100.00				
			0.00	0.00	0.00	65		1			
			154,526.98	131,347.93	0.00				23,179.05		
10172201E6560100161416A0	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO	ED-194	FRONTERAS	ESQUEDA	OBRA	PERSONAS	100.00				
			0.00	0.00	0.00	200		1			
			307,821.00	261,647.85	0.00				46,173.15		
10172201E6560100161416A0	CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO Y COLOCACION DE ADOQUIN EN ESCUELA PREPARATORIA ENRIQUE ESQUEDA	ED-194	FRONTERAS	ESQUEDA	OBRA	PERSONAS	100.00				
			0.00	0.00	0.00	250		1			
			120,908.95	102,772.60	0.00				18,136.35		
10172201E6560100161416A0	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA 21 DE AGOSTO	ED-194	FRONTERAS	TURICACHI	OBRA	PERSONAS	100.00				
			0.00	0.00	0.00	150		1			
			283,890.00	241,306.50	0.00				42,583.50		
10172201E6560100161416A0	CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA FORD 83	ED-194	GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES	SONOITA	OBRA	PERSONAS	100.00				
			0.00	0.00	0.00	430		1			
			421,023.59	315,767.69	0.00				105,255.90		
10172201E6560100161416A0	CONSTRUCCION DE AREA DE JUEGOS EN JARDIN DE NIÑOS ELVIRA FIGUEROA	ED-194	GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES	SONOITA	OBRA	PERSONAS	100.00				
			0.00	0.00	0.00	200		1			
			106,921.07	80,190.80	0.00				26,730.27		
10172201E6560100161416A0	TERMINACION DE BARDAS PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS	ED-194	GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES	DESIERTO DE SONORA 1	OBRA	PERSONAS	100.00				
			0.00	0.00	0.00	300		1			
			252,456.72	189,342.54	0.00				63,114.18		
10172201E6560100161416A0	CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA AÑO DE JUAREZ	ED-194	GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES	MORELIA	OBRA	PERSONAS	100.00				
			0.00	0.00	0.00	150		1			
			238,445.19	178,833.89	0.00				59,611.30		
10172201E6560100161416A0	REHABILITACION DE CERCO PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS LUIS C. BARCELO	ED-194	GRANADOS	GRANADOS	OBRA	PERSONAS	100.00				
			0.00	0.00	0.00	80		1			
			79,181.00	67,303.90	0.00				11,877.10		
10172201E6560100161416A0	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN CAM 45-J	ED-194	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	OBRA	PERSONAS	100.00				
			0.00	0.00	0.00	100		1			
			206,519.83	144,563.89	0.00				61,955.94		





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad			Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros								
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros								

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

10172201E6560100161416A0	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS DEBUSSY	ED-194	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	OBRA	PERSONAS	25.00				
			0.00	0.00	0.00	95					
			24,801.96	17,361.38	0.00						
10172201E6560100161416A0	CONSTRUCCION DE TEJABAN EN JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACION NIZA	ED-194	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	OBRA	PERSONAS	25.00				
			0.00	0.00	0.00	120					
			263,038.79	184,127.15	0.00						
10172201E6560100161416A0	REHABILITACION DE SANITARIOS Y CONSTRUCCION DE RAMPAS PARA MINUSVALIDOS EN JARDIN DE NIÑOS ANNA FREUD	ED-194	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	OBRA	PERSONAS	60.00				
			0.00	0.00	0.00	100					
			78,566.25	54,996.37	0.00						
10172201E6560100161416A0	CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO Y ADOQUINADO EN JARDIN DE NIÑOS MARIA LUISA ALCOTT	ED-194	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	OBRA	PERSONAS	80.00				
			0.00	0.00	0.00	125					
			108,710.68	76,097.48	0.00						
10172201E6560100161416A0	CONSTRUCCION DE CISTERNA EN ESCUELA PRIMARIA AQUILES SERDAN	ED-194	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	OBRA	PERSONAS	50.00				
			0.00	0.00	0.00	150					
			52,207.12	36,544.98	0.00						
10172201E6560100161416A0	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS IM ILI KARY	ED-194	GUAYMAS	GUASIMAS, LAS	OBRA	PERSONAS	25.00				
			0.00	0.00	0.00	75					
			208,235.50	145,764.84	0.00						
10172201E6560100161416A0	CONSTRUCCION DE SANITARIOS, CERCO PERIMETRAL Y REHABILITACION DE AULAS EN JARDIN DE NIÑOS HUIRIBIS	ED-194	GUAYMAS	HUIRIBIS	OBRA	PERSONAS	100.00				
			0.00	0.00	0.00	22					
			398,432.81	278,902.97	0.00						
10172201E6560100161416A0	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA BILINGUE GABRIEL ZAPAJIZA	ED-194	GUAYMAS	HUIRIBIS	OBRA	PERSONAS	25.00				
			0.00	0.00	0.00	40					
			178,284.75	124,799.33	0.00						
10172201E6560100161416A0	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL, ASTA BANDERA E INSTALACION DE TINACO EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO URBALEJO	ED-194	GUAYMAS	LENCHO	OBRA	PERSONAS	60.00				
			0.00	0.00	0.00	75					
			310,166.04	217,116.22	0.00						
10172201E6560100161416A0	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA JAIME TORRES BODET	ED-194	GUAYMAS	POTAM	OBRA	PERSONAS	100.00				
			0.00	0.00	0.00	730					
			421,461.76	295,023.24	0.00						
10172201E6560100161416A0	TERMINACION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA N° 23	ED-194	GUAYMAS	POTAM	OBRA	PERSONAS	100.00				
			0.00	0.00	0.00	370					
			239,581.73	167,707.21	0.00						





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad	Autorizado:		Ejercido:		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	
								Total	Estatal	Federal	Otros				Total

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

10172201E6560100161416A0	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA SEBASTIAN GONZALEZ	ED-194	GUAYMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	445,026.05	311,518.23	0.00	133,507.82	1	PERSONAS	275	60.00
	VICAM PUEBLO														
10172201E6560100161416A0	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS EN JARDIN DE NIÑOS CUAUHEMOC	ED-194	GUAYMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	24,902.88	17,432.02	0.00	7,470.86	1	PERSONAS	85	25.00
	VICAM PUEBLO														
10172201E6560100161416A0	REHABILITACION DE SANITARIOS E INSTALACION ELECTRICA EN AULAS DE JARDIN DE NIÑOS BACHOMO	ED-194	GUAYMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	26,511.14	18,557.80	0.00	7,953.34	1	PERSONAS	45	25.00
	VICAM PUEBLO														
10172201E6560100161416A0	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS YOLKO WIKI	ED-194	GUAYMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	68,608.93	48,026.25	0.00	20,582.68	1	PERSONAS	65	25.00
	VICAM PUEBLO														
10172201E6560100161416A0	CONSTRUCCION DE TEJABAN Y CISTERNA EN JARDIN DE NIÑOS EL TRENECITO	ED-194	GUAYMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	182,579.05	127,805.33	0.00	54,773.72	1	PERSONAS	70	25.00
	VICAM PUEBLO														
10172201E6560100161416A0	INSTALACION DE JUEGOS INFANTILES EN JARDIN DE NIÑOS MARIA ELENA CHANES	ED-194	GUAYMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	64,608.08	45,225.66	0.00	19,382.42	1	PERSONAS	150	100.00
	VICAM PUEBLO														
10172201E6560100161416A0	REHABILITACION DE ACCESO PRINCIPAL EN JARDIN DE NIÑOS JACOBO GRIMM	ED-194	HUACHINERA	0.00	0.00	0.00	0.00	77,194.39	65,615.23	0.00	11,579.16	1	PERSONAS	1200	100.00
	HUACHINERA														
10172201E6560100161416A0	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN, ANDADORES Y BEBEDEROS EN JARDIN DE NIÑOS PEDRO RUBENS	ED-194	HUACHINERA	0.00	0.00	0.00	0.00	60,373.91	51,317.82	0.00	9,056.09	1	PERSONAS	600	100.00
	ARIBABI														
10172201E6560100161416A0	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA N° 7	ED-194	HUASABAS	0.00	0.00	0.00	0.00	256,569.19	218,083.81	0.00	38,485.38	1	PERSONAS	160	100.00
	HUASABAS														
10172201E6560100161416A0	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA METALICA PARA MALLA SOMBRA EN ESCUELA PRIMARIA LA PATRIA ES PRIMERO	ED-194	HUATABAMPO	0.00	0.00	0.00	0.00	194,258.67	165,119.87	0.00	29,138.80	1	PERSONAS	300	100.00
	HUATABAMPO														
10172201E6560100161416A0	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA METALICA PARA MALLA SOMBRA EN CENTRO DE ATENCION MULTIPLE N° 9 (CAM)	ED-194	HUATABAMPO	0.00	0.00	0.00	0.00	236,536.85	201,056.32	0.00	35,480.53	1	PERSONAS	80	100.00
	HUATABAMPO														





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %					
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros								

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

10172201E6560100161416A0	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA METALICA PARA MALLA SOMBRA EN JARDIN DE NIÑOS CUITLAHUAC	ED-194	HUATABAMPO	UNION, LA	OBRA	PERSONAS	100.00					
			0.00	0.00	0.00	0.00	1	50				
			105,000.00	89,250.00	0.00	15,750.00						
10172201E6560100161416A0	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA METALICA PARA MALLA SOMBRA EN ESCUELA TELESECUNDARIA N° 99	ED-194	HUATABAMPO	EMILIANO ZAPATA UNO	OBRA	PERSONAS	100.00					
			0.00	0.00	0.00	0.00	1	250				
			193,039.14	164,083.27	0.00	28,955.87						
10172201E6560100161416A0	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA METALICA PARA MALLA SOMBRA EN ESCUELA TELESECUNDARIA N° 227	ED-194	HUATABAMPO	SAN ANTONIO	OBRA	PERSONAS	100.00					
			0.00	0.00	0.00	0.00	1	200				
			229,929.35	195,439.95	0.00	34,489.40						
10172201E6560100161416A0	REHABILITACION DE JARDIN DE NIÑOS MERCEDES FELIX	ED-194	HUEPAC	HUEPAC	OBRA	PERSONAS	100.00					
			0.00	0.00	0.00	0.00	1	250				
			257,583.49	218,945.97	0.00	38,637.52						
10172201E6560100161416A0	INSTALACION DE ALUMBRADO EN TECHUMBRE DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA N° 17	ED-194	HUEPAC	HUEPAC	OBRA	PERSONAS	25.00					
			0.00	0.00	0.00	0.00	1	98				
			32,798.40	27,878.64	0.00	4,919.76						
10172201E6560100161416A0	CONSTRUCCION DE TEJABAN EN ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	ED-194	IMURIS	CAMPO CARRETERO	OBRA	PERSONAS	100.00					
			0.00	0.00	0.00	0.00	1	300				
			298,004.78	223,503.58	0.00	74,501.20						
10172201E6560100161416A0	CONSTRUCCION DE TEJABAN EN ESCUELA PRIMARIA MANUEL AVILA CAMACHO	ED-194	IMURIS	VIGUITAS, LAS	OBRA	PERSONAS	100.00					
			0.00	0.00	0.00	0.00	1	180				
			229,399.52	172,049.64	0.00	57,349.88						
10172201E6560100161416A0	CONSTRUCCION DE TEJABAN EN CANCHA CIVICA DE JARDIN DE NIÑOS ROSA ELENA EGURROLA	ED-194	IMURIS	MESA DE LA YEGUA	OBRA	PERSONAS	100.00					
			0.00	0.00	0.00	0.00	1	150				
			229,399.52	172,049.64	0.00	57,349.88						
10172201E6560100161416A0	CONSTRUCCION DE TEJABAN EN ESCUELA PRIMARIA CARMEN PRECIADO DE VAZQUEZ	ED-194	COLORADA, LA	COLORADA, LA	OBRA	PERSONAS	100.00					
			0.00	0.00	0.00	0.00	1	30				
			232,600.00	197,710.00	0.00	34,890.00						
10172201E6560100161416A0	CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUETBOL EN ESCUELA TELESECUNDARIA N° 67	ED-194	COLORADA, LA	SAN JOSE DE PIMAS	OBRA	PERSONAS	100.00					
			0.00	0.00	0.00	0.00	1	20				
			186,300.00	158,355.00	0.00	27,945.00						
10172201E6560100161416A0	AMPLIACION DE TECHUMBRE DE CANCHA CIVICA EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA N° 40	ED-194	MAZATAN	MAZATAN	OBRA	PERSONAS	100.00					
			0.00	0.00	0.00	0.00	1	70				
			149,649.44	127,202.02	0.00	22,447.42						





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad			Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros								
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros								

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

10172201E6560100161416A0	CONSTRUCCION DE PISO, TEMPLETE, REHABILITACION DE TUBERIAS, MODULOS DE ENTRETENIMIENTO INFANTIL Y CANALETA DE DESAGUE EN JARDIN DE NIÑOS	ED-194	MAZATAN	MAZATAN								
			0.00	0.00	0.00	0.00						
			90,467.90	76,897.71	0.00	13,570.19			1		50	25.00
10172201E6560100161416A0	SUMINISTRO E INSTALACION DE MOSQUITEROS EN VENTANAS, VITROPISO EN AUDITORIO Y CONSTRUCCION DE BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	ED-194	MAZATAN	MAZATAN								
			0.00	0.00	0.00	0.00						
			108,064.23	91,854.59	0.00	16,209.64			1		150	85.00
10172201E6560100161416A0	CONSTRUCCION DE ANDADORES EN ESCUELA TELESECUNDARIA N° 169	ED-194	NACORI CHICO	NACORI CHICO								
			0.00	0.00	0.00	0.00						
			94,605.00	80,414.25	0.00	14,190.75			1		96	100.00
10172201E6560100161416A0	REHABILITACION Y AMPLIACION DE JARDIN DE NIÑOS BLANCA NIEVES	ED-194	NACORI CHICO	BUENA VISTA								
			0.00	0.00	0.00	0.00						
			134,962.54	114,718.16	0.00	20,244.38			1		148	100.00
10172201E6560100161416A0	REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ	ED-194	NACORI CHICO	SAUZ, EL								
			0.00	0.00	0.00	0.00						
			78,420.00	66,657.00	0.00	11,763.00			1		196	100.00
10172201E6560100161416A0	APLICACION DE PINTURA VINILICA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES DE ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ	ED-194	NACAZARI DE GARCIA	NACAZARI DE GARCIA								
			0.00	0.00	0.00	0.00						
			247,500.00	210,375.00	0.00	37,125.00			1		500	100.00
10172201E6560100161416A0	CONSTRUCCION DE TEJABAN EN CANCHA CIVICA DE JARDIN DE NIÑOS CARLOS DICKENS	ED-194	NAVOJOA	NAVOJOA								
			0.00	0.00	0.00	0.00						
			147,683.39	103,378.37	0.00	44,305.02			1		255	90.00
10172201E6560100161416A0	CONSTRUCCION DE TEJABAN EN CANCHA CIVICA EN ESCUELA PRIMARIA MEXICO NUEVO	ED-194	NAVOJOA	BAHUISES, LOS								
			0.00	0.00	0.00	0.00						
			119,775.90	83,843.12	0.00	35,932.78			1		407	100.00
10172201E6560100161416A0	CONSTRUCCION DE TEJABAN EN CANCHA CIVICA EN JARDIN DE NIÑOS MONTESSORI	ED-194	NAVOJOA	CHIHUAHUITA								
			0.00	0.00	0.00	0.00						
			100,051.09	70,035.77	0.00	30,015.32			1		60	100.00
10172201E6560100161416A0	CONSTRUCCION DE TEJABAN EN CANCHA CIVICA EN ESCUELA PRIMARIA ANAHUAC	ED-194	NAVOJOA	GUAYMITAS								
			0.00	0.00	0.00	0.00						
			272,545.73	190,782.01	0.00	81,763.72			1		450	25.00
10172201E6560100161416A0	CONSTRUCCION DE TEJABAN EN CANCHA CIVICA EN ESCUELA PRIMARIA HEROES DE SAHUARIPA	ED-194	NAVOJOA	JOPO, EL								
			0.00	0.00	0.00	0.00						
			92,778.94	64,945.26	0.00	27,833.68			1		145	90.00





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad	Autorizado:		Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
		Ejercido:		Total	Total			Estatal	Federal	Otros				

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

10172201E6560100161416A0	TERMINACION DE TEJABAN T REPARACION DE CERCO DEL JARDIN DE NIÑOS PUEBLITO	ED-194	NAVOJOA	0.00	0.00		PUEBLO NUEVO	0.00	0.00	0.00	1	PERSONAS	85	100.00
				33,687.66	23,581.36			0.00	0.00	10,106.30				
10172201E6560100161416A0	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN CECYTES	ED-194	NAVOJOA	0.00	0.00		TESIA	0.00	0.00	0.00	1	PERSONAS	620	50.00
				298,488.44	208,941.90			0.00	0.00	89,546.54				
10172201E6560100161416A0	CONSTRUCCION DE TEJABAN EN CANCHA CIVICAEN JARDIN DE NIÑOS INTERNACIONAL	ED-194	NAVOJOA	0.00	0.00		BACABACHI	0.00	0.00	0.00	1	PERSONAS	115	100.00
				119,775.90	83,843.12			0.00	0.00	35,932.78				
10172201E6560100161416A0	CONSTRUCCION DE TEJABAN EN CANCHA CIVICA EN JARDIN DE NIÑOS SALVADOR DIAZ MIRON	ED-194	NAVOJOA	0.00	0.00		BACABACHI	0.00	0.00	0.00	1	PERSONAS	110	30.00
				124,556.85	87,189.79			0.00	0.00	37,367.06				
10172201E6560100161416A0	CONSTRUCCION DE AREA DE JUEGOS Y CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN JARDIN DE NIÑOS NICOLAS BRAVO	ED-194	NOGALES	0.00	0.00		HEROICA NOGALES	0.00	0.00	0.00	1	PERSONAS	180	100.00
				274,195.92	191,937.14			0.00	0.00	82,258.78				
10172201E6560100161416A0	CONSTRUCCION DE PISOS Y MURO EN ESCUELA SECUNDARIA ESTATAL N° 38	ED-194	NOGALES	0.00	0.00		HEROICA NOGALES	0.00	0.00	0.00	1	PERSONAS	1500	100.00
				449,694.96	314,786.48			0.00	0.00	134,908.48				
10172201E6560100161416A0	CONSTRUCCION DE TEJABAN EN TELESECUNDARIA 319	ED-194	OQUITOA	0.00	0.00		OQUITOA	0.00	0.00	0.00	1	PERSONAS	400	100.00
				290,317.74	246,770.08			0.00	0.00	43,547.66				
10172201E6560100161416A0	CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIFUNCIONAL EN ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACION LUIS DONALDO COLOSIO	ED-194	PUERTO PEÑASCO	0.00	0.00		PUERTO PEÑASCO	0.00	0.00	0.00	1	PERSONAS	400	100.00
				335,357.09	234,749.96			0.00	0.00	100,607.13				
10172201E6560100161416A0	CONSTRUCCION DE BARDA DE BLOCC CON MODULOS DE HERRERIA EN JARDIN DE NIÑOS NARCISO MENDOZA	ED-194	PUERTO PEÑASCO	0.00	0.00		PUERTO PEÑASCO	0.00	0.00	0.00	1	PERSONAS	200	100.00
				191,143.91	133,800.74			0.00	0.00	57,343.17				
10172201E6560100161416A0	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE CERAMICA EN AULAS DE JARDIN DE NIÑOS MANUEL AZUETA	ED-194	PUERTO PEÑASCO	0.00	0.00		PUERTO PEÑASCO	0.00	0.00	0.00	1	PERSONAS	200	100.00
				29,576.25	20,703.38			0.00	0.00	8,872.87				
10172201E6560100161416A0	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE CERAMICA EN AULAS EN JARDIN DE NIÑOS ENRIQUE MONTIJO	ED-194	PUERTO PEÑASCO	0.00	0.00		PUERTO PEÑASCO	0.00	0.00	0.00	1	PERSONAS	150	100.00
				32,676.04	22,873.23			0.00	0.00	9,802.81				





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad			Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros								
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros								

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

10172201E6560100161416A0	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE CERAMICA EN JARDIN DE NIÑOS JUAN ENRIQUE PESTALOZZI	ED-194	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1	PERSONAS 200	100.00
					16,207.90	11,345.53	0.00	4,862.37				
10172201E6560100161416A0	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE CERAMICA EN ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACION	ED-194	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1	PERSONAS 150	100.00
					15,718.07	11,002.65	0.00	4,715.42				
10172201E6560100161416A0	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA CON MALLA SOMBRA EN ESCUELA PREPARATORIA CET-MAR	ED-194	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1	PERSONAS 1100	100.00
					498,739.94	349,117.96	0.00	149,621.98				
10172201E6560100161416A0	CONSTRUCCION DE TEMPLETE Y ESTRUCTURA METALICA CON MALLA SOMBRA EN JARDIN DE NIÑOS NUEVO CAMINO	ED-194	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1	PERSONAS 200	100.00
					143,652.88	100,557.02	0.00	43,095.86				
10172201E6560100161416A0	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR EN JARDIN DE NIÑOS RAFAELA SOTO	ED-194	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1	PERSONAS 200	100.00
					60,901.15	42,630.81	0.00	18,270.34				
10172201E6560100161416A0	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA METALICA CON MALLA SOMBRA EN JARDIN DE NIÑOS BENEMERITO DE LAS AMERICAS	ED-194	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1	PERSONAS 150	100.00
					162,641.66	113,849.16	0.00	48,792.50				
10172201E6560100161416A0	CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIFUNCIONAL EN ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACION	ED-194	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1	PERSONAS 250	100.00
					335,357.09	234,749.96	0.00	100,607.13				
10172201E6560100161416A0	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA METALICA CON MALLA SOMBRA EN ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACION	ED-194	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1	PERSONAS 200	100.00
					243,356.54	170,349.58	0.00	73,006.96				
10172201E6560100161416A0	CONSTRUCCION DE BARDA CON MODULOS DE HERRERIA EN JARDIN DE NIÑOS MARINA NACIONAL	ED-194	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1	PERSONAS 200	100.00
					139,481.20	97,636.84	0.00	41,844.36				
10172201E6560100161416A0	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACION	ED-194	QUIRIEGO	BACUSA	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1	PERSONAS 25	100.00
					160,363.24	136,308.75	0.00	24,054.49				
10172201E6560100161416A0	CONSTRUCCION DE ACCESO PRINCIPAL EN JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACION	ED-194	QUIRIEGO	BATACOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1	PERSONAS 24	90.00
					140,185.40	119,157.59	0.00	21,027.81				





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad			Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros								
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros								

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

10172201E6560100161416A0	REHABILITACION DE TECHUMBRE EN AULAS DE JARDIN DE NIÑOS HANS CHRISTIAN ANDERSEN											
ED-194	RAYON	RAYON										
		0.00	0.00	0.00	0.00							
		118,800.00	100,980.00	0.00	17,820.00							
									OBRA		PERSONAS	100.00
									1		53	
10172201E6560100161416A0	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA											
ED-194	RAYON	RAYON										
		0.00	0.00	0.00	0.00							
		164,300.00	139,655.00	0.00	24,645.00							
									OBRA		PERSONAS	100.00
									1		95	
10172201E6560100161416A0	REHABILITACION DE ESCUELA TELESECUNDARIA N° 220											
ED-194	ROSARIO	ESTRELLA, LA										
		0.00	0.00	0.00	0.00							
		115,000.00	97,750.00	0.00	17,250.00							
									OBRA		PERSONAS	30.00
									1		200	
10172201E6560100161416A0	CONSTRUCCION DE BARDA POSTERIOR EN ESCUELA PRIMARIA ABELARDO L. RODRIGUEZ											
ED-194	SAHUARIPA	VALLE DE TACUPETO										
		0.00	0.00	0.00	0.00							
		71,000.00	60,350.00	0.00	10,650.00							
									OBRA		PERSONAS	100.00
									1		250	
10172201E6560100161416A0	REHABILITACION DE CERCO PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO											
ED-194	SAN IGNACIO RIO MUERTO	SAN IGNACIO RIO MUERTO										
		0.00	0.00	0.00	0.00							
		84,000.00	71,400.00	0.00	12,600.00							
									OBRA		PERSONAS	100.00
									1		30	
10172201E6560100161416A0	REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA											
ED-194	SAN IGNACIO RIO MUERTO	SAN IGNACIO RIO MUERTO										
		0.00	0.00	0.00	0.00							
		186,000.00	158,100.00	0.00	27,900.00							
									OBRA		PERSONAS	100.00
									1		380	
10172201E6560100161416A0	CONSTRUCCION DE ACCESO PRINCIPAL EN ESCUELA PRIMARIA ESCUADRON 201											
ED-194	SAN IGNACIO RIO MUERTO	POLVORON, EL										
		0.00	0.00	0.00	0.00							
		187,113.00	158,893.00	0.00	28,220.00							
									OBRA		PERSONAS	100.00
									1		600	
10172201E6560100161416A0	REHABILITACION GENERAL DE TELESECUNDARIA N° 122											
ED-194	SAN IGNACIO RIO MUERTO	SINGAPUR										
		0.00	0.00	0.00	0.00							
		70,507.00	59,757.00	0.00	10,750.00							
									OBRA		PERSONAS	100.00
									1		571	
10172201E6560100161416A0	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS CUCAPAH											
ED-194	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO										
		0.00	0.00	0.00	0.00							
		70,742.92	49,520.04	0.00	21,222.88							
									OBRA		PERSONAS	50.00
									1		175	
10172201E6560100161416A0	AMPLIACION DE CANCHA CIVICA EN JARDIN DE NIÑOS 21 DE ABRIL											
ED-194	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO										
		0.00	0.00	0.00	0.00							
		85,975.42	60,182.80	0.00	25,792.62							
									OBRA		PERSONAS	100.00
									1		197	
10172201E6560100161416A0	CONSTRUCCION DE MALLA SOMBRA EN ESCUELA PRIMARIA JESUS GARCIA											
ED-194	SAN LUIS RIO COLORADO	CAMPAMENTO										
		0.00	0.00	0.00	0.00							
		129,426.00	90,598.20	0.00	38,827.80							
									OBRA		PERSONAS	100.00
									1		220	





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad	Autorizado:		Ejercido:		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
		Total	Estatal	Federal	Otros	Total	Estatal	Federal	Otros					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

10172201E6560100161416A0	AMPLIACION DE MALLA SOMBRA EN ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE	ED-194	SAN LUIS RIO COLORADO	GRULLITA, LA	OBRA	PERSONAS	25.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00					1	179		
			89,843.40	62,890.38	0.00	26,953.02								
10172201E6560100161416A0	CONSTRUCCION DE MALLA SOMBRA EN JARDIN DE NIÑOS DOMINGO CARBALLO FELIX	ED-194	SAN LUIS RIO COLORADO	EJIDO MICHOACAN (RIITO SONORA)	OBRA	PERSONAS	25.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00					1	50		
			102,741.60	71,919.12	0.00	30,822.48								
10172201E6560100161416A0	APLICACION DE PINTURA, APLANADOS EN AULA DE MEDIOS Y APLICACION DE PINTURA EN INTERIOR DE LAS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA	ED-194	SAN LUIS RIO COLORADO	FRONTERIZO, EL	OBRA	PERSONAS	100.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00					1	47		
			36,060.80	25,242.56	0.00	10,818.24								
10172201E6560100161416A0	CONSTRUCCION DE MALLA SOMBRA EN ESCUELA PRIMARIA LUIS JASHIMOTO ENRIQUEZ	ED-194	SAN LUIS RIO COLORADO	DIVISION RIO NORTE	OBRA	PERSONAS	25.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00					1	70		
			116,082.26	81,257.58	0.00	34,824.68								
10172201E6560100161416A0	REHABILITACION DE CERCO PRINCIPAL EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO	ED-194	SANTA CRUZ	MIGUEL HIDALGO (SAN LAZARO)	OBRA	PERSONAS	100.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00					1	75		
			165,201.45	140,421.23	0.00	24,780.22								
10172201E6560100161416A0	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN AREA DE JUEGOS DEL JARDIN DE NIÑOS JUAN DE DIOS PEZA	ED-194	TEPACHE	TEPACHE	OBRA	PERSONAS	100.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00					1	45		
			143,400.00	121,890.00	0.00	21,510.00								
10172201E6560100161416A0	INSTALACION DE VITROPISO EN CANCHA CIVICA E INSTALACION DE BANCAS EN PASILLOS DEL JARDIN DE NIÑOS JUAN DE DIOS PEZA	ED-194	TEPACHE	TEPACHE	OBRA	PERSONAS	100.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00					1	30		
			114,000.00	96,900.00	0.00	17,100.00								
10172201E6560100161416A0	CONSTRUCCION DE TEJABAN Y PISO EN BEBEDEROS E INSTALACION DE BANCAS EN CANCHA CIVICA Y PASILLOS DE ESCUELA PRIMARIA AMADO NERVO	ED-194	TEPACHE	TEPACHE	OBRA	PERSONAS	100.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00					1	110		
			97,400.00	82,790.00	0.00	14,610.00								
10172201E6560100161416A0	CONSTRUCCION DE CERCO FRONTAL EN ESCUELA PRIMARIA FEDERAL EL CAMPESINO	ED-194	URES	URES	OBRA	PERSONAS	80.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00					1	500		
			219,846.99	164,885.24	0.00	54,961.75								
10172201E6560100161416A0	CONSTRUCCION DE CERCO FRONTAL EN ESCUELA PRIMARIA FEDERAL BENITO JUAREZ	ED-194	URES	SANTIAGO	OBRA	PERSONAS	90.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00					1	250		
			161,151.77	120,863.82	0.00	40,287.95								
10172201E6560100161416A0	CONSTRUCCION DE BEBEDEROS Y PORTERIAS MULTIFUNCIONAL EN ESCUELA PRIMARIA JESUS GARCIA	ED-194	VILLA HIDALGO	SAN JUAN DEL RIO (SAN JUAN)	OBRA	PERSONAS	100.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00					1	500		
			118,131.35	100,411.64	0.00	17,719.71								





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad			Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros								
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros								

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

10172201E6560100161416A0	CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS EN ESCUELA PRIMARIA RAFAEL N. COTA											
ED-194	VILLA PESQUEIRA	VILLA PESQUEIRA							OBRA		PERSONAS	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				1			30	
	178,600.00	151,810.00	0.00	26,790.00								
10172201E6560100161416A0	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE Y PISO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CANCHA CIVICA EN JARDIN DE NIÑOS MIMOSO											
ED-194	VILLA PESQUEIRA	ADIVINO							OBRA		PERSONAS	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				1			20	
	119,400.00	101,490.00	0.00	17,910.00								
10172201E6560100161416A0	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA CIVICA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 241											
ED-194	VILLA PESQUEIRA	VARIAS							OBRA		PERSONAS	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				1			40	
	211,000.00	179,350.00	0.00	31,650.00								
	0.00	0.00	0.00	0.00							0	
	56,057,530.97	46,507,528.62	0.00	9,550,002.35					Total Modalidad			270 Obras

[5H] CONSTRUCCION, REHABIL. Y MEJORAM. URB. D/LA PLANTA FIS. P/LA CULT. Y EL DEPORTE

10022401E3370200161201F7	CONSTRUCCION DE CASA DE LA CULTURA EN AGUA PRIETA											
	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA							OBRA		PERSONA	0.00
	2,600,000.00	2,600,000.00	0.00	0.00				1			15000	
	0.00	0.00	0.00	0.00								
10022401E3370200161201F7	PARQUE HISTORICO DEL BICENTENARIO EN LA EXCAPITAL DE SONORA ARIZPE CIUDAD PROCER											
	ARIZPE	ARIZPE							OBRA		PERSONA	0.00
	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00				1			1200	
	0.00	0.00	0.00	0.00								
10022401E3370200161201F7	CENTRO CULTURAL Y DE SERVICIOS ETAPA 2 EN ATIL											
	ATIL	ATIL							OBRA		PERSONA	0.00
	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00				1			1000	
	0.00	0.00	0.00	0.00								
10022401E3370200161201F7	CONSTRUCCION DE PLAZA PUBLICA EN QUIRIEGO											
	QUIRIEGO	QUIRIEGO							OBRA		PERSONA	0.00
	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00				1			1200	
	0.00	0.00	0.00	0.00								
10022401E3370200161203F7	REMDELACION DEL TEATRO AUDITORIO EN NOGALES											
	NOGALES	HEROICA NOGALES							OBRA		PERSONA	0.00
	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00				1			120000	
	0.00	0.00	0.00	0.00								
10022401E3370200161203F7	2DA ETAPA DE REMDELACION DE PLAZA BICENTENARIO EN SARIC											
	SARIC	SARIC							OBRA		PERSONA	0.00
	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00				1			1200	
	0.00	0.00	0.00	0.00								
10022401E3370200161203F7	REMDELACION DE LA PLAZA EN TRINCHERAS											
	TRINCHERAS	TRINCHERAS							OBRA		PERSONA	0.00
	1,497,956.00	1,497,956.00	0.00	0.00				1			1000	
	0.00	0.00	0.00	0.00								





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad	Autorizado:		Ejercido:		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
		Total	Estatal	Federal	Otros	Total	Estatal	Federal	Otros					

[5H] CONSTRUCCION, REHABIL. Y MEJORAM. URB. D/LA PLANTA FIS. P/LA CULT. Y EL DEPORTE

10022401E3370200161203F7	REHABILITACION DEL ESPACIO CULTURAL DEL DIF MUNICIPAL EN VILLA HIDALGO	ED-902	VILLA HIDALGO	VILLA HIDALGO								OBRA	PERSONA	0.00
			1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00						1	1000	
			0.00	0.00	0.00	0.00								
10022402E4520100161205F7	COSNTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO EN EL BARRIO LA CALERA EN HUACHINERA		HUACHINERA	HUACHINERA								OBRA	PERSONA	0.00
			2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00						1	500	
			0.00	0.00	0.00	0.00								
10022402E4520100161211F7	CONSTRUCCIÓN DE PARQUES DE JUEGOS INFANTILES EN EL MUNICIPIO DE ACONCHI		ACONCHI	ACONCHI								OBRA	PERSONA	0.00
			750,000.00	750,000.00	0.00	0.00						1	800	
			0.00	0.00	0.00	0.00								
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE LA MISA	ED-1259	GUAYMAS	MISA, LA								OBRA	PERSONAS	100.00
			0.00	0.00	0.00	0.00						1	100	
			450,042.65	449,042.65	0.00	1,000.00								
10172201E4560100161416A0	REHABILITACION DE PANTEON MUNICIPAL	ED-001	ALTAR	ALTAR								OBRA	PERSONAS	100.00
			0.00	0.00	0.00	0.00						1	300	
			605,000.00	604,000.00	0.00	1,000.00								
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE KIOSKO Y ALUMBRADO EN PLAZA PUBLICA DE BACANUCHI	ED-001	ARIZPE	BACANUCHI (EL ALAMO)								OBRA	PERSONAS	100.00
			0.00	0.00	0.00	0.00						1	100	
			399,610.41	397,610.41	0.00	2,000.00								
10172201E4560100161416A0	REHABILITACION DE BARDA FRONTAL EN PANTEON MUNICIPAL	ED-002	BANAMICHI	BANAMICHI								OBRA	PERSONAS	100.00
			0.00	0.00	0.00	0.00						1	1400	
			331,025.00	281,371.00	0.00	49,654.00								
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE PARQUE EN COLONIA GOMEZ MORIN	ED-002	NACAZARI DE GARCIA	NACAZARI DE GARCIA								OBRA	PERSONAS	100.00
			0.00	0.00	0.00	0.00						1	850	
			381,422.00	324,200.00	0.00	57,222.00								
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE PARQUE EN COLONIA ALAMITO	ED-002	NACAZARI DE GARCIA	NACAZARI DE GARCIA								OBRA	PERSONAS	100.00
			0.00	0.00	0.00	0.00						1	300	
			104,310.00	88,663.00	0.00	15,647.00								
10172201E4560100161416A0	REMODELACION DE AUDITORIO MUNICIPAL SEGUNDA ETAPA	ED-002	ONAVAS	ONAVAS								OBRA	PERSONAS	100.00
			0.00	0.00	0.00	0.00						1	400	
			148,837.50	126,511.87	0.00	22,325.63								
10172201E6560100161416A0	CONSTRUCCION DE ESCALINATA EN ACCESO CRISTO REY	ED-194	ALAMOS	CHINAL, EL								OBRA	PERSONAS	100.00
			0.00	0.00	0.00	0.00						1	520	
			287,038.90	243,983.06	0.00	43,055.84								





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad	Autorizado:		Ejercido:		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	
								Total	Estatal	Federal	Otros				Total

[5H] CONSTRUCCION, REHABIL. Y MEJORAM. URB. D/LA PLANTA FIS. P/LA CULT. Y EL DEPORTE

10172201E6560100161416A0	REHABILITACION DE KIOSKO EN PLAZA PUBLICA MUNICIPAL	ED-194	BACUM	BACUM	OBRA	PERSONAS	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1000	100.00
								46,554.29	39,571.15	0.00	6,983.14			
10172201E6560100161416A0	REHABILITACION DE BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL	ED-194	HUEPAC	HUEPAC	OBRA	PERSONAS	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	250	100.00
								175,706.00	149,350.10	0.00	26,355.90			
10172201E6560100161416A0	ALUMBRADO PUBLICO EN PARQUE INFANTIL	ED-194	HUEPAC	OJO DE AGUA DE HUEPAC	OBRA	PERSONAS	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	98	25.00
								91,458.96	77,740.12	0.00	13,718.84			
10172201E6560100161416A0	REHABILITACION DE PARQUE INFANTIL EN LA LOCALIDAD DE EL RANCHITO	ED-194	HUEPAC	RANCHITO DE HUEPAC	OBRA	PERSONAS	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	250	25.00
								22,680.00	19,278.00	0.00	3,402.00			
10172201E6560100161416A0	ALUMBRADO EN PLAZA PUBLICA DE LA LOCALIDAD DE EL RANCHITO	ED-194	HUEPAC	RANCHITO DE HUEPAC	OBRA	PERSONAS	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	250	25.00
								79,021.76	67,168.50	0.00	11,853.26			
10172201E6560100161416A0	REHABILITACION DE FACHADA PRINCIPAL EN PANTEON MUNICIPAL	ED-194	SANTA ANA	SANTA ANA	OBRA	PERSONAS	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	13000	100.00
								519,946.20	389,959.64	0.00	129,986.56			
10172201E6560100161416A0	CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL	ED-194	SARIC	SASABE	OBRA	PERSONAS	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1200	100.00
								435,764.70	370,400.00	0.00	65,364.70			
								19,117,956.00	19,117,956.00	0.00	0.00			
								4,078,418.37	3,628,849.50	0.00	449,568.87			
														10
														15
														Obras

[5K] EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS

10021901E6100600261219A7	REMEDIACION DEL EDIFICIO DE LA DIRECCION GENERAL DEL BOLETIN OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO	FA-333	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	PERSONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	800000	0.00
								742,000.00	742,000.00	0.00	0.00			
10022201E4560600161201A0	CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE TALLERES EDUCATIVO, COLONIA LAS TORRES	ED-985	NOGALES	HEROICA NOGALES	OBRA	PERSONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	50000	0.00
								1,084,741.44	1,084,741.44	0.00	0.00			
10022201E4560600161201L4	CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA EL PALACIO MUNICIPAL DE BAVISPE	NC2-696	BAVISPE	BAVISPE	OBRA	PERSONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1454	0.00
								1,208,679.88	1,208,679.88	0.00	0.00			





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad	Autorizado:		Ejercido:		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	
								Total	Estatal	Federal	Otros				Total

[5K] EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS

10022201E4560600261201A0	ED-980	ATIL	TERMINACION DE CENTRO CULTURAL Y DE SERVICIOS				ATIL	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	610	0.00
								270,000.00	270,000.00	0.00	0.00				
10022201E4560600261201D5	NC2-345	SAN LUIS RIO COLORADO	CONSTRUCCION DE NUEVO EDIFICIO PARA EL SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF), SAN LUIS RIO COLORADO				SAN LUIS RIO COLORADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	1000	100.00
								104,858.95	104,858.95	0.00	0.00				
10022201E4560600261201H8	F1037/10	CAJEME	CONSTRUCCION DE RECINTO FISCAL ESTRATEGICO SEGUNDA ETAPA EN CIUDAD OBREGON , CAJEME				CIUDAD OBREGON (CAJEME)	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	600000	73.00
								33,721,869.07	33,721,869.07	0.00	0.00				
10022201E4560600261201L5	NC2-551	CAJEME	AMPLIACION DE LA CONSTRUCCION DE RECINTO FISCAL ESTRATEGICO PRIMERA ETAPA				CIUDAD OBREGON (CAJEME)	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	600000	98.00
								56,795,773.52	56,795,773.52	0.00	0.00				
10022201E4560600261201L5	NC2-880	SAN LUIS RIO COLORADO	EQUIPAMIENTO Y OBRA COMPLEMENTARIA DEL NUEVO EDIFICIO PARA EL SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA				SAN LUIS RIO COLORADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	5000	100.00
								235,661.71	235,661.71	0.00	0.00				
10022201E4560600261203A6			MODERNIZACION DE EDIFICIOS ESTATALES EN SAN LUIS RIO COLORADO				SAN LUIS RIO COLORADO	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	1	PERSONA	120000	0.00
								0.00	0.00	0.00	0.00				
10022201E4560600261203F7			REMODELACION DEL PALACIO MUNICIPAL EN TRINCHERAS				TRINCHERAS	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	1	PERSONA	1000	0.00
								0.00	0.00	0.00	0.00				
10022201E4560600261203L4	NC2-670	BACANORA	REMODELACION DEL EDIFICIO DEL DIF MUNICIPAL EN BACANORA				BACANORA	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	1750	0.00
								960,622.40	960,622.40	0.00	0.00				
10022201E4560600261203L5	NC2-669	TRINCHERAS	REMODELACION DEL PALACIO MUNICIPAL DE TRINCHERAS				TRINCHERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	1750	60.00
								1,843,119.00	1,843,119.00	0.00	0.00				
10022201E4560600261203L7	NC2-669	TRINCHERAS	REMODELACION DEL PALACIO MUNICIPAL DE TRINCHERAS				TRINCHERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	1750	60.00
								1,207,499.99	1,207,499.99	0.00	0.00				
10022201E4560600261219A7	FA-073	SAN LUIS RIO COLORADO	REMODELACION DEL EDIFICIO DE LAS DEPENDENCIAS ESTATALES				SAN LUIS RIO COLORADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	126000	100.00
								4,749,168.03	4,749,168.03	0.00	0.00				





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad			Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros								
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros								

[5K] EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS

10022401E1370200161201A7	CONSTRUCCION DEL NUEVO EDIFICIO PARA EL SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF)	FA-085	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1	PERSONA	126000	100.00
					522,502.43	522,502.43	0.00	0.00					
10022401E1370200161201L5	CONSTRUCCION DEL NUEVO EDIFICIO PARA EL SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF)	NC2-1173	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1	PERSONA	126000	100.00
					1,091,543.49	1,091,543.49	0.00	0.00					
10022402E2380300261211A0	CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA UNIDAD DEPORTIVA	ED-990	RAYON	RAYON	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1	PERSONA	1599	100.00
					761,874.94	761,874.94	0.00	0.00					
10022701E4560700261207A0	PROYECTO EJECUTIVO PARA EDIFICIO DE OFICINAS DEL BOLETIN OFICIAL Y ARCHIVO DE GOBIERNO	ED-986	HERMOSILLO	HERMOSILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	PROYECTO	1	PERSONA	785000	0.00
					156,136.00	156,136.00	0.00	0.00					
10022701E4560700261207A0	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO, CORREDOR CULTURAL Y ECOLOGICO "MUSAS"	ED-987	HERMOSILLO	HERMOSILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	PROYECTO	1	PERSONA	650000	100.00
					359,849.95	359,849.95	0.00	0.00					
10032701E4560700262406F7	NUEVO CENTRO DE GOBIERNO EN GUAYMAS		GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	PROYECTO	1	PERSONA	120000	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00					
10172201E4560100161416A0	REHABILITACION DE PALACIO MUNICIPAL DE GRANADOS (PRIMERA ETAPA)	ED-002	GRANADOS	GRANADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1	PERSONAS	1500	100.00
					181,500.00	154,275.00	0.00	27,225.00					
10172201E4560100161416A0	REMDELACION Y REHABILITACION DE OFICINAS DEL CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA CMCO	ED-002	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1	PERSONAS	100	100.00
					32,206.62	22,544.63	0.00	9,661.99					
10172201E4560100161416A0	REHABILITACION DE TECHO DEL EDIFICIO DE LA COMISION NACIONAL DE EMERGENCIA	ED-002	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1	PERSONAS	600	100.00
					20,120.46	14,084.32	0.00	6,036.14					
10172201E6560100161416A0	REHABILITACION DE CASA SINDICAL SECCION 28	ED-194	GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES	SONOITA	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1	PERSONAS	300	100.00
					132,060.81	99,045.60	0.00	33,015.21					
10172201E6560100161416A0	CONSTRUCCION DE ESCALONES A ACCESO A PALACIO MUNICIPAL	ED-194	HUEPAC	HUEPAC	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1	PERSONAS	250	25.00
					70,980.95	47,047.50	0.00	23,933.45					





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad			Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros								
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros								

[5K] EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS

10172201E6560100161416A0	CONSTRUCCION DE BALCON Y CUPULA EN PALACIO MUNICIPAL	ED-194	IMURIS	IMURIS	OBRA	PERSONAS	100.00
			0.00	0.00	1	12300	
			501,172.72	375,879.54	0.00	125,293.18	
10172201E6560100161416A0	CONSTRUCCION DE OFICINAS PARA EL SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO (SUTSHA) PRIMERA ETAPA	ED-194	SAN IGNACIO RIO MUERTO	SAN IGNACIO RIO MUERTO	OBRA	PERSONAS	100.00
			0.00	0.00	1	1927	
			160,000.00	135,900.00	0.00	24,100.00	
			10,500,000.00	10,500,000.00	0.00	0.00	
			106,913,942.36	106,664,677.39	0.00	249,264.97	
					Total Modalidad		3 24 Obras

[5M] PARQUES Y AREAS ECOLOGICAS PROTEGIDAS

10022402E4600500262203A0	CONSTRUCCION DE ECO-SAFARI EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ECOLOGICO	ED-1156	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	PERSONA	100.00
			0.00	0.00	1	20000	
			8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00	
10022402E4600500262203F7	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ECOLOGICO EN HERMOSILLO		HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	PERSONA	0.00
			2,000,000.00	2,000,000.00	1	2000000	
			0.00	0.00	0.00	0.00	
10022402E4600500262203F7	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A LAS INSTALACIONES DEL DELFINARIO EN SAN CARLOS NUEVO GUAYMAS		GUAYMAS	SAN CARLOS (SAN CARLOS NUEVO GUAYMAS)	OBRA	PERSONA	0.00
			1,500,000.00	1,500,000.00	1	150000	
			0.00	0.00	0.00	0.00	
			3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	
			8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00	
					Total Modalidad		2 1 Obras

[5Y] EDIFICIOS PARA SERVICIOS DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL

10172201E6560100161416A0	REHABILITACION DE EDIFICIO DE LA CRUZ ROJA	ED-194	ARIZPE	ARIZPE	OBRA	PERSONAS	100.00
			0.00	0.00	1	5350	
			196,516.60	167,039.11	0.00	29,477.49	
10172201E6560100161416A0	CONSTRUCCION DE FACHADA PARA DELEGACION DE CRUZ ROJA	ED-194	GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES	SONOITA	OBRA	PERSONAS	100.00
			0.00	0.00	1	20000	
			276,371.72	207,278.79	0.00	69,092.93	
			0.00	0.00	0.00	0.00	
			472,888.32	374,317.90	0.00	98,570.42	
					Total Modalidad		0 2 Obras

[6P] CANALIZACION DE RECURSOS FINANCIEROS

10163601E4530200462501A0	PROGRAMA EMERGENTE DE RECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS DAÑADOS POR LA OCURENCIA DEL SISMO QUE AFECTO A LOS MUNICIPIOS DE GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES, PUERTO PEÑASCO Y SAN LUIS RIO COLORADO	NC1-166	VARIOS	VARIAS	OBRA	PERSONA	0.00
			0.00	0.00	1	140000	
			18,414,500.00	18,414,500.00	0.00	0.00	





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad			Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros								
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros								
	0.00	0.00	0.00	0.00					Total Modalidad		0	0
	18,414,500.00	18,414,500.00	0.00	0.00							1	Obras

[BE] POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO MINERO ENERGETICO E INDUSTRIA PARAESTATAL

10032701E4560700261406A0	ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD PARA LA PRODUCCIÓN DE ENERGÍA RENOVABLE								ESTUDIO	PERSONA	0.00	
VARIOS	VARIAS								1	2000000		
	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00								
	0.00	0.00	0.00	0.00								
	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00					Total Modalidad		1	Obras
	0.00	0.00	0.00	0.00							0	

[BF] POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO INDUSTRIAL Y COMERCIAL

10032701E4560700261207F7	MODERNIZACIÓN DE PUERTOS FRONTERIZOS EN VARIOS MUNICIPIOS								ESTUDIO	PERSONA	0.00	
VARIOS	VARIAS								1	300000		
	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00								
	0.00	0.00	0.00	0.00								
	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00					Total Modalidad		1	Obras
	0.00	0.00	0.00	0.00							0	

[BN] POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS

10032701E4560700261406A0	ESTUDIO PAR DEFINIR PRIORIDADES DE PAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES ESTRATEGICAS EN PITIQUITO, URES, ALTAR, SAN MIGUEL DE HORCASITAS, BENJAMÍN HILL Y CARBÓ								ESTUDIO	PERSONA	0.00
VARIOS	VARIAS								1	50000	
	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00							
	0.00	0.00	0.00	0.00							
10032701E4560700261406A0	ESTUDIO PAR DEFINIR PRIORIDADES DE PAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES ESTRATEGICAS EN NACO, FRONTERAS, CUMPAS, MOCTEZUMA, SAHUARIPA, BAVIÁCORO Y ARIZPE								ESTUDIO	PERSONA	0.00
VARIOS	VARIAS								1	40000	
	215,511.00	215,511.00	0.00	0.00							
	0.00	0.00	0.00	0.00							
10032701E4560700261505A0	MEJORA REGULATORIA A TRÁMITES INMOBILIARIOS DE IMPACTO								PROGRAMA	PERSONA	0.00
VARIOS	VARIAS								1	1000000	
	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00							
	0.00	0.00	0.00	0.00							
10032701E6560700261207A0	ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA MODERNIZACIÓN DE PUERTOS FRONTERIZOS								PROYECTO	PERSONA	100.00
ED-208 VARIOS	VARIAS								1	100000	
	0.00	0.00	0.00	0.00							
	278,400.00	278,400.00	0.00	0.00							
10032701E656070026120705	ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA MODERNIZACIÓN DE PUERTOS FRONTERIZOS EN VARIOS MUNICIPIOS								PROYECTO	ESTADO	100.00
NC2-1305 VARIOS	VARIAS								1	1	
	0.00	0.00	0.00	0.00							
	266,800.00	266,800.00	0.00	0.00							
10032701E6560700261311A0	ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD PARA LA PRODUCCIÓN DE ENERGÍA RENOVABLE								PROYECTO	PERSONA	100.00
ED-209 VARIOS	VARIAS								1	100000	
	0.00	0.00	0.00	0.00							
	308,940.52	308,940.52	0.00	0.00							





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad			Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros								
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros								

[BN] POLITICAY PLANEACION DEL DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS

10032701E656070026131105	ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD PARA LA PRODUCCIÓN DE ENERGÍA RENOVABLE											
NC2-1306	VARIOS						VARIAS		PROYECTO		ESTADO	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				1		1		
	141,059.48	141,059.48	0.00	0.00								
10032701E6560700262406A0	ESTUDIO PARA NUEVO CENTRO DE GOBIERNO											
ED-210	GUAYMAS						HEROICA GUAYMAS		PROYECTO		PERSONA	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				1		10000		
	1,832,800.00	1,832,800.00	0.00	0.00								
	535,511.00	535,511.00	0.00	0.00				Total Modalidad			3	
	2,828,000.00	2,828,000.00	0.00	0.00							5	Obras

[DN] ASISTENCIA SOCIAL, SERVICIOS COMUNITARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES

10172201E6560100161416A0	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL Y APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE EN TECHO DEL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE											
ED-194	NACAZARI DE GARCIA						NACAZARI DE GARCIA		OBRA		PERSONAS	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				1		250		
	231,187.50	196,509.38	0.00	34,678.12								
	0.00	0.00	0.00	0.00				Total Modalidad			0	
	231,187.50	196,509.38	0.00	34,678.12							1	Obras

[ED] DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS

10172201E4560100161416A0	INSTALACION DE RED DE DRENAJE EN AVENIDA ANTONIO MOLINA H.											
ED-002	BANAMICHI						BANAMICHI		OBRA		PERSONAS	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				1		50		
	59,527.00	50,598.00	0.00	8,929.00								
10172201E4560100161416A0	REHABILITACION DE DRENAJE EN CALLE SIN NOMBRE											
ED-002	EMPALME						EMPALME		ML		PERSONAS	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				135.70		50		
	65,887.23	49,415.00	0.00	16,472.23								
10172201E4560100161416A0	REHABILITACION DE CARCAMO DE REBOMBEO PARA AGUAS NEGRAS											
ED-002	ETCHOJOA						BACOBAMPO		OBRA		PERSONAS	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				1		10645		
	446,060.16	379,151.14	0.00	66,909.02								
10172201E4560100161416A0	INSTALACION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE GLADIOLA											
ED-002	GUAYMAS						HEROICA GUAYMAS		ML		PERSONAS	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				171.50		190		
	162,745.60	113,921.92	0.00	48,823.68								
10172201E4560100161416A0	INSTALACION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE JOSE MARIA MARTINEZ BERNAL											
ED-002	GUAYMAS						HEROICA GUAYMAS		OBRA		PERSONAS	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				1		155		
	109,365.80	76,556.06	0.00	32,809.74								
10172201E4560100161416A0	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA JESUS GARCIA											
ED-002	NACAZARI DE GARCIA						NACAZARI DE GARCIA		ML		PERSONAS	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				340		120		
	185,940.00	158,037.00	0.00	27,903.00								





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad			Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros								
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros								

[ED] DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS

10172201E6560100161416A0	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE MIGUEL LERDO DE TEJADA											
ED-194	ARIZPE	ARIZPE							ML	PERSONAS		
	0.00	0.00	0.00	0.00				53.60		2500		100.00
	19,799.40	15,464.46	0.00	4,334.94								
10172201E6560100161416A0	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA COLONIA MIGUEL DE LA MADRID											
ED-194	FRONTERAS	ESQUEDA							ML	PERSONAS		
	0.00	0.00	0.00	0.00				720		310		100.00
	278,922.00	209,191.50	0.00	69,730.50								
10172201E6560100161416A0	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN AVENIDA 6 Y 7											
ED-194	GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES	SONOITA							ML	PERSONAS		
	0.00	0.00	0.00	0.00				269		60		100.00
	161,102.52	120,826.89	0.00	40,275.63								
	0.00	0.00	0.00	0.00								
	1,489,349.71	1,173,161.97	0.00	316,187.74					Total Modalidad		0	Obras
											9	

[OT] ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO

10032701E4560700261406A0	EVALUACIÓN SOCIAL DE PROYECTOS											
VARIOS	VARIAS								PROGRAMA	PERSONA		
	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00				1		2000000		0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00								
10032701E4560700261406A0	FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES											
VARIOS	VARIAS								PROGRAMA	PERSONA		
	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00				1		2000000		0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00								
	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00					Total Modalidad		2	Obras
	0.00	0.00	0.00	0.00							0	

[S5] PROTECCION Y PRESERVACION ECOLOGICA

10022102E4600600261201F7	RELLENO SANITARIO EN VILLA HIDALGO											
VILLA HIDALGO	VILLA HIDALGO								OBRA	PERSONA		
	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00				1		1000		0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00								
10022402E4600500262203F7	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A LAS INSTALACIONES DEL CEDES EN HERMOSILLO.											
HERMOSILLO	HERMOSILLO								OBRA	PERSONA		
	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00				1		700000		0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00								
10022402E4600500262203F7	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A LAS INSTALACIONES DEL VIVERO EN HERMOSILLO.											
HERMOSILLO	HERMOSILLO								OBRA	PERSONA		
	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00				1		700000		0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00								
10022402E4600500262207A0	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS AMBIENTALES											
VARIOS	VARIAS								PROGRAMA	PERSONA		
	2,533,379.00	2,533,379.00	0.00	0.00				1		200000		0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00								





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad			Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros								
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros								

[S5] PROTECCION Y PRESERVACION ECOLOGICA

10022402E4600500262207F7	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS AMBIENTALES								PROGRAMA	PERSONA	0.00
	VARIOS	VARIOS							1	2000000	
	2,466,621.00	2,466,621.00	0.00	0.00							
	0.00	0.00	0.00	0.00							
	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00				Total Modalidad			5
	0.00	0.00	0.00	0.00							0

[SC] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES

10022201E457020016140805	INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL PREDIO 'ARIVECHI'								OBRA	PERSONA	0.00
	NC2-1307 ARIVECHI	ARIVECHI							1	210	
	0.00	0.00	0.00	0.00							
	673,339.00	673,339.00	0.00	0.00							
10172201E4560100161416A0	EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE								OBRA	PERSONAS	100.00
	ED-002 ARIVECHI	BAMORI							1	200	
	0.00	0.00	0.00	0.00							
	132,675.00	112,773.75	0.00	19,901.25							
10172201E4560100161416A0	EQUIPAMIENTO DE POZO DE BOMBEO PARA AGUA POTABLE								OBRA	PERSONAS	100.00
	ED-002 ETCHOJOA	CAMPANICHACA							1	645	
	0.00	0.00	0.00	0.00							
	251,139.70	213,468.74	0.00	37,670.96							
10172201E4560100161416A0	INSTALACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA								ML	PERSONAS	100.00
	ED-002 COLORADA, LA	TECORIPA							330	450	
	0.00	0.00	0.00	0.00							
	91,800.00	78,030.00	0.00	13,770.00							
10172201E4560100161416A0	REHABILITACION POZO N° 1								OBRA	PERSONAS	100.00
	ED-002 SAN MIGUEL DE HORCASITAS	PESQUEIRA							1	1000	
	0.00	0.00	0.00	0.00							
	117,896.60	100,212.11	0.00	17,684.49							
10172201E4560100161416A0	REHABILITACION DE POZO VALENCIA								OBRA	PERSONAS	100.00
	ED-002 SAN MIGUEL DE HORCASITAS	PESQUEIRA							1	2000	
	0.00	0.00	0.00	0.00							
	168,200.00	142,970.00	0.00	25,230.00							
10172201E4560100161416A0	COLOCACION DE BOMBA SUMERGIBLE EN POZO DE AGUA POTABLE								OBRA	PERSONAS	100.00
	ED-002 TUBUTAMA	SANGRE, LA. (LA SANGRE NUEVA)							1	500	
	0.00	0.00	0.00	0.00							
	129,288.14	109,894.92	0.00	19,393.22							
10172201E6560100161416A0	EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE EN HITIZORACHI								OBRA	PERSONAS	100.00
	ED-194 ARIZPE	JITISORACHI (FERNANDO ROSAS)							1	25	
	0.00	0.00	0.00	0.00							
	157,248.00	133,660.80	0.00	23,587.20							
10172201E6560100161416A0	INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN PREDIO LA ARGENTINA								ML	PERSONAS	100.00
	ED-194 CAJEME	TEPEYAC							208	80	
	0.00	0.00	0.00	0.00							
	120,772.60	84,540.82	0.00	36,231.78							





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Localidad		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Cve. Estatal	Municipio							
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros				

[SC] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES

10172201E6560100161416A0	EQUIPAMIENTO DE POZO DE BOMBEO	JITONHUECA			OBRA	PERSONAS	100.00
ED-194	ETCHOJOA				1	1265	
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	278,663.22	236,863.74	0.00	41,799.48			
10172201E6560100161416A0	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN BOULEVARD DISCORDIA	SAN MANUEL (SAN MANUEL OCUCA)			ML	PERSONAS	60.00
ED-194	TUBUTAMA				540	500	
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	119,866.66	101,886.66	0.00	17,980.00			
10172201E6560100161416A0	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ESTADIO	SAN MANUEL (SAN MANUEL OCUCA)			ML	PERSONAS	100.00
ED-194	TUBUTAMA				540	500	
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	119,866.66	101,886.66	0.00	17,980.00			
10172201E6560100161416A0	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN BOULEVARD LAS PALMAS	SAN MANUEL (SAN MANUEL OCUCA)			ML	PERSONAS	100.00
ED-194	TUBUTAMA				540	500	
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	119,866.66	101,886.66	0.00	17,980.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	Total Modalidad	0	
	2,480,622.24	2,191,413.86	0.00	289,208.38		13	Obras

[SD] ALCANTARILLADO DE ZONAS RURALES

10022201E457030016140905	INTRODUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN EL PREDIO 'ARIVECHI'	ARIVECHI			OBRA	PERSONA	0.00
NC2-1308	ARIVECHI				1	210	
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	920,771.00	920,771.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	Total Modalidad	0	
	920,771.00	920,771.00	0.00	0.00		1	Obras

[SE] URBANIZACION

10022201E1560400461419A0	PARQUE HISTORICO DEL BICENTENARIO EN LA EXCAPITAL DE SONORA ARIZPE CIUDAD PROCER	ARIZPE			OBRA	PERSONA	100.00
ED-842	ARIZPE				1	120000	
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	234,425.99	234,425.99	0.00	0.00			
10022201E1560400461419A0	CONSTRUCCION DE CENTRO RECREATIVO EN TAHUICHOPA	TAHUICHOPA			OBRA	PERSONA	100.00
ED-843	ARIZPE				1	3500	
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	473,971.72	473,971.72	0.00	0.00			
10022201E1560400461419L4	CONSTRUCCION DE PARQUE DE JUEGOS INFANTILES	ACONCHI			OBRA	PERSONA	0.00
NC2-690	ACONCHI				1	2452	
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00			
10022201E1560400461419L4	CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO EN EL BARRIO LA CALERA	HUACHINERA			OBRA	PERSONA	0.00
NC2-691	HUACHINERA				1	1000	
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	1,176,656.00	1,176,656.00	0.00	0.00			





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad	Autorizado:		Ejercido:		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
								Total	Estatal	Federal	Otros			
								Total	Estatal	Federal	Otros			

[SE] URBANIZACION

10022201E1560500161420L4	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLEJON MADERO DE CALLE 23 A CALLE 25	NC2-1333	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO				0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	PERSONA	0.00
								0.00	0.00	0.00	0.00	2116	2950	
								1,206,500.00	1,206,500.00	0.00	0.00			
10022201E1560500161420L4	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLEJON JUAREZ DE CALLE 23 A CALLE 25	NC2-1334	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO				0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	PERSONA	0.00
								0.00	0.00	0.00	0.00	1855	2950	
								1,056,432.00	1,056,432.00	0.00	0.00			
10022201E1560500161420L4	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 24 DE AVENIDA MADERO A AVENIDA HIDALGO	NC2-1335	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO				0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	PERSONA	0.00
								0.00	0.00	0.00	0.00	3083	2950	
								1,638,280.00	1,638,280.00	0.00	0.00			
10022201E1560500361421A0	INTRODUCCION DE INFRAESTRUCTURA BASICA EN EL FRACCIONAMIENTO FLORES MAGON	ED-732	NOGALES	HEROICA NOGALES				0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	PERSONA	0.00
								0.00	0.00	0.00	0.00	1	716	
								11,897,699.00	11,897,699.00	0.00	0.00			
10022201E1590200161410A0	ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA FLORES MAGON NORTE PRIMERA ETAPA, NOGALES	ED-906	NOGALES	HEROICA NOGALES				0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	PERSONA	0.00
								0.00	0.00	0.00	0.00	1	716	
								1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00			
10022201E4080300461421A0	SEMAFORIZACION DE CRUCEROS EN DIFERENTES VIALIDADES DEL AREA URBANA	FA-157	ALTAR	ALTAR				0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	PERSONA	100.00
								0.00	0.00	0.00	0.00	1	50000	
								490,928.64	490,928.64	0.00	0.00			
10022201E4370200161419A7	REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO DE EL RIITO	FA-156	SAN LUIS RIO COLORADO	NUEVO MICHOACAN Y RIITO				0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	PERSONA	100.00
								0.00	0.00	0.00	0.00	1	1450	
								190,000.00	190,000.00	0.00	0.00			
10022201E4560400461201A0	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA 'NUEVA IMAGEN' EN EL EJIDO FRANCISCO I. MADERO (CAMPO 30)	FA-155	CAJEME	FRANCISCO I. MADERO (CAMPO 30)				0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	PERSONA	100.00
								0.00	0.00	0.00	0.00	1	1334	
								2,119,895.69	2,119,895.69	0.00	0.00			
10022201E4560400461201A7	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA 'NUEVA IMAGEN' EN EL EJIDO FRANCISCO I. MADERO (CAMPO 30)	FA-155	CAJEME	FRANCISCO I. MADERO (CAMPO 30)				0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	PERSONA	100.00
								0.00	0.00	0.00	0.00	1	1334	
								278,211.26	278,211.26	0.00	0.00			
10022201E4560400461419A0	CONSTRUCCION DE PALAPA EN EL POLIGONO 'EL APACHE'	FA-146	HERMOSILLO	HERMOSILLO				0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	PERSONA	100.00
								0.00	0.00	0.00	0.00	1	6300	
								201,383.04	201,383.04	0.00	0.00			
10022201E4560400461419A0	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN LA COLONIA VALLE VERDE	ED-255	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)				0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	PERSONA	86.00
								0.00	0.00	0.00	0.00	1	5000	
								405,000.00	405,000.00	0.00	0.00			





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad	Autorizado:		Ejercido:		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
				Total	Total			Estatal	Federal	Otros	Total			

[SE] URBANIZACION

10022201E4560400461419A0	CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO EN LA COLONIA VALLE VERDE	ED-256	CAJEME	0.00	102,744.41		CIUDAD OBREGON (CAJEME)	0.00		0.00		1	PERSONA	5000	55.00
10022201E4560400461419A0	REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DE AREA RECREATIVA EN PLAZA MONUMENTAL	ED-994	MAGDALENA	0.00	973,423.00		MAGDALENA DE KINO	0.00		0.00		1	PERSONA	26600	0.00
10022201E4560400461419L5	ALUMBRADO PUBLICO EN PLAZA INTEGRAL COMUNITARIA, COLONIA 'EL APACHE'	NC2-782	HERMOSILLO	0.00	1,201,598.90		HERMOSILLO	0.00		0.00		1	PERSONA	15000	100.00
10022201E4560400461419O5	CONSTRUCCION DE PALAPA EN EL POLIGONO 'EL APACHE'	NC2-1299	HERMOSILLO	0.00	57,564.07		HERMOSILLO	0.00		0.00		1	PERSONA	6300	100.00
10022201E4560400461419O5	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN LA COLONIA VALLE VERDE	NC2-1310	CAJEME	0.00	544,958.40		CIUDAD OBREGON (CAJEME)	0.00		0.00		1	PERSONA	800	86.00
10022201E4560400461419O5	CONSTRUCCION DE CENTRO RECREATIVO TURISTICO "LA CASCADA"	NC2-1309	BACANORA	0.00	769,766.00		BACANORA	0.00		0.00		1	PERSONA	784	0.00
10022201E4560500161420A7	CONSTRUCCION DE PARADOR TURISTICO YAQUI (PRIMERA ETAPA)	FA-070	GUAYMAS	0.00	324,335.38		HEROICA GUAYMAS	0.00		0.00		1	PERSONA	7000	100.00
10022201E4560500161421A0	CONSTRUCCION DE PASO PEATONAL EN CALLE NIÑOS HEROES	ED-160	NOGALES	0.00	557,146.91		HEROICA NOGALES	0.00		0.00		1	PERSONA	150000	100.00
10022201E4560600161420A7	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL ANA GABRIELA GUEVARA	FA-075	NOGALES	0.00	370,952.88		HEROICA NOGALES	0.00		0.00		1	PERSONA	150000	100.00
10022201E4560600261201F9	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE PIEDRA, BARANDAL DECORATIVO Y ALUMBRADO PUBLICO EN EL ACCESO PRINCIPAL EN BACERAC	NC2-508	BACERAC	0.00	1,997,074.54		BACERAC	0.00		0.00		1	PERSONA	1400	100.00
10022201E4560600261201F9	CONSTRUCCIÓN DE CAMELLON Y EMBLEMA DEL MUNICIPIO EN EL ACCESO A SARIC	NC2-510	SARIC	0.00	1,352,635.15		SARIC	0.00		0.00		1	PERSONA	2300	100.00





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad	Autorizado:		Ejercido:		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	
								Total	Estatal	Federal	Otros				Total

[SE] URBANIZACION

10022201E4560600261201F9	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN EL POLIGONO "EL APACHE" EN HERMOSILLO	NC2-1012	HERMOSILLO	HERMOSILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	6300	99.00
					1,877,446.93	1,877,446.93	0.00	0.00							
10022201E4560600261201F9	CONSTRUCCION DE PLAZA INTEGRAL COMUNITARIA EN EL POLIGONO "EL APACHE" EN HERMOSILLO	NC2-1013	HERMOSILLO	HERMOSILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	6300	99.00
					2,268,653.31	2,268,653.31	0.00	0.00							
10022201E4560600261201J8	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA RECREATIVA, LOS CITAHUIS, ALAMOS.	NC2-1060	ALAMOS	CITAHUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	200	100.00
					518,620.53	518,620.53	0.00	0.00							
10022201E4560600261201J8	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA RECREATIVA, BASIROA, ALAMOS	NC2-1061	ALAMOS	BASIROA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	500	100.00
					526,723.16	526,723.16	0.00	0.00							
10022201E4560600261201J8	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA RECREATIVA, TAPIZUELAS, ALAMOS.	NC2-1062	ALAMOS	TAPIZUELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	350	100.00
					520,651.58	520,651.58	0.00	0.00							
10022201E4560600261201J8	RECONSTRUCCION Y MODERNIZACION DE PLAZA CIVICA, MINAS NUEVAS, ALAMOS	NC2-1063	ALAMOS	MINAS NUEVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	450	100.00
					783,326.10	783,326.10	0.00	0.00							
10022201E4560600261201O5	CONSTRUCCION DE PLAZA 2010 EN HERMOSILLO	ED-036	HERMOSILLO	HERMOSILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONAS	500000	100.00
					14,340,223.78	14,340,223.78	0.00	0.00							
10022201E4590200161410A0	TERMINACION DEL BLVD. DE ACCESO NORTE SEGUNDA ETAPA (ALUMBRADO PUBLICO)	FA-139	HUATABAMPO	HUATABAMPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	29789	100.00
					994,976.31	994,976.31	0.00	0.00							
10022201E4590200161410A7	TERMINACION DEL BLVD. DE ACCESO NORTE SEGUNDA ETAPA (ALUMBRADO PUBLICO)	FA-139	HUATABAMPO	HUATABAMPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	29789	100.00
					137,308.00	137,308.00	0.00	0.00							
10022201E6080300461421A0	SISTEMA DE SEMAFORIZACION CENTRALIZADO INTELIGENTE EN VARIOS CRUCEROS VIALES	ED-198	HERMOSILLO	HERMOSILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	300000	0.00
					37,500,000.00	37,500,000.00	0.00	0.00							
10022401E1370200161203A0	REMODELACION DE LAPLAZA AZUETA	ED-105	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	120000	75.00
					1,139,550.00	1,139,550.00	0.00	0.00							





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Localidad		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Cve. Estatal	Municipio	Total	Estatal	Federal	Otros			
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros				

[SE] URBANIZACION

10022401E1370200161203L4	REMODEALCION DE LA PLAZA AZUETA							
NC2-707	AGUA PRIETA		AGUA PRIETA			OBRA	PERSONA	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1		120000	75.00
	1,018,457.47	1,018,457.47	0.00	0.00				
10022401E4370200161203A0	REMODELACION DE LAPLAZA AZUETA							
ED-105	AGUA PRIETA		AGUA PRIETA			OBRA	PERSONA	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1		120000	70.00
	80,955.00	80,955.00	0.00	0.00				
10022401E4370200161203A0	REHABILITACION DE LA PLAZA JESUS GARCIA (CAPSULA DE TIEMPO)							
FA-163	NACAZARI DE GARCIA		NACAZARI DE GARCIA			OBRA	PERSONA	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1		15500	92.00
	3,522,238.64	3,522,238.64	0.00	0.00				
10022401E4370200161203A7	REHABILITACION DE LA PLAZA JESUS GARCIA (CAPSULA DE TIEMPO)							
FA-163	NACAZARI DE GARCIA		NACAZARI DE GARCIA			OBRA	PERSONA	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1		15500	92.00
	86,061.28	86,061.28	0.00	0.00				
10022402E1370200161419A0	REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE JARDINERAS, IGLESIA DE QUETCHEHUECA							
ED-147	SAN LUIS RIO COLORADO		LUIS B SANCHEZ			OBRA	PERSONA	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1		4716	90.00
	301,231.00	301,231.00	0.00	0.00				
10022402E4560400461419A0	RECONSTRUCCION Y REMODELACION DE LA PLAZA CIVICA EN MINAS NUEVAS							
ED-914	ALAMOS		MINAS NUEVAS			OBRA	PERSONA	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1		450	100.00
	132,237.48	132,237.48	0.00	0.00				
10022402E4560400461419M5	RECONSTRUCCION Y REMODELACION DE PLAZA CIVICA EN MINAS NUEVAS							
NC2-1221	ALAMOS		MINAS NUEVAS			OBRA	PERSONA	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1		450	100.00
	680,890.35	680,890.35	0.00	0.00				
10022701E1590200161410A0	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO Y ELECTRIFICACION EN LA COL. VALLE VERDE							
ED-153	CAJEME		CIUDAD OBREGON (CAJEME)			OBRA	PERSONA	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1		5000	100.00
	157,852.80	157,852.80	0.00	0.00				
10022701E1590200161410A0	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIA SOLIDARIDAD							
ED-155	NOGALES		HEROICA NOGALES			OBRA	PERSONA	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1		7000	100.00
	633,477.12	633,477.12	0.00	0.00				
10022701E4560700261207A0	ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA OBRAS DE PAVIMENTACION DE CALLES, INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA, INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA							
ED-893	VARIOS		VARIAS			PROGRAMA	PERSONA	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1		10000	100.00
	672,720.52	672,720.52	0.00	0.00				
10022701E4560700261207A0	ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA OBRAS INFRAESTRUCTURA DIVERSA EN VARIAS LOCALIDADES DEL ESTADO							
ED-1010	VARIOS		VARIAS			PROGRAMA	PERSONA	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1		440000	100.00
	489,332.60	489,332.60	0.00	0.00				





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad			Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros								
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros								

[SE] URBANIZACION

10022701E4560700261207L5	ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DIVERSA, MEJORAMIENTO DE IMAGEN, PAVIMENTACION DE CALLES Y EQUIPAMIENTO URBANO EN VARIAS LOCALIDADES											
NC2-963	VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00			PROGRAMA	1	PERSONA	100000	100.00
		5,820,743.25	5,820,743.25	0.00	0.00							
10022701E4560700261207M5	ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DIVERSA EN VARIAS LOCALIDADES DEL ESTADO											
NC2-1147	VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00			PROGRAMA	1	PERSONA	450000	100.00
		6,300,547.78	6,300,547.78	0.00	0.00							
10022701E4560700261207O5	ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA OBRAS DE MEJORAMIENTO DE IMAGEN Y EQUIPAMIENTO URBANO, VARIOS											
NC2-1311	VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00			PROGRAMA	1	PERSONA	10000	100.00
		9,138,813.60	9,138,813.60	0.00	0.00							
10022701E4560700261207O5	ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA OBRAS DE PAVIMENTACION DE CALLES, INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA, INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA											
NC2-1312	VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00			OBRA	1	PERSONA	8000	100.00
		551,058.00	551,058.00	0.00	0.00							
10022701E4560700261207O5	ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA OBRAS INFRAESTRUCTURA DIVERSA EN VARIAS LOCALIDADES DEL ESTADO											
NC2-1313	VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00			PROGRAMA	1	PERSONA	200000	100.00
		2,202,627.08	2,202,627.08	0.00	0.00							
10022701E4560700261207O5	ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA PAVIMENTACION DE CALLES EN RUTAS DE CAMIONES DE VARIAS COLONIAS											
NC2-1314	GUAYMAS	0.00	0.00	0.00	0.00			PROGRAMA	1	PERSONA	2000	100.00
		31,642.90	31,642.90	0.00	0.00							
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE VELATORIO PRIMERA ETAPA											
ED-001	BACOACHI	0.00	0.00	0.00	0.00			OBRA	1	PERSONAS	300	100.00
		423,355.58	422,355.58	0.00	0.00							
10172201E4560100161416A0	REHABILITACION DE CENTRO ANTIRRABICO											
ED-001	CABORCA	0.00	0.00	0.00	0.00			OBRA	1	PERSONAS	500	100.00
		640,599.26	639,599.26	0.00	0.00							
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE ESCALINATA Y ANDADOR EN AVENIDA 13 Y 15											
ED-001	GUAYMAS	0.00	0.00	0.00	0.00			OBRA	1	PERSONAS	200	100.00
		241,554.92	241,254.92	0.00	0.00							
10172201E4560100161416A0	REHABILITACION DE ESCALINATA EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE											
ED-001	HERMOSILLO	0.00	0.00	0.00	0.00			OBRA	1	PERSONAS	120	100.00
		106,068.43	105,768.43	0.00	0.00							
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE OFICINA Y TEJABAN EN COMISARIA DEL EJIDO MOLINO DE CAMOU											
ED-001	HERMOSILLO	0.00	0.00	0.00	0.00			OBRA	1	PERSONAS	100	100.00
		620,971.70	619,971.70	0.00	0.00							





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad	Autorizado:		Ejercido:		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
				Total	Total			Estatal	Federal	Otros	Otros			

[SE] URBANIZACION

10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CAMINO A GUAYCORA	ED-002	BACANORA	0.00	0.00	BACANORA	M2	0.00	0.00	0.00	0.00	1550	PERSONAS	600	100.00
				321,400.00	273,190.00			0.00	0.00	0.00	48,210.00				
10172201E4560100161416A0	APLICACION DE PINTURURA EN GUARNICIONES Y POSTES DE ALUMBRADO EN BOULEVARES	ED-002	BACOACHI	0.00	0.00	BACOACHI	OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONAS	1500	100.00
				60,806.66	44,039.94			0.00	0.00	0.00	16,766.72				
10172201E4560100161416A0	REHABILITACION DE ALUMBRADO EN CALLES AQUILES SERDAN, FRANCISCO I. MADERO Y JOSE MARIA MORELOS	ED-002	BACUM	0.00	0.00	BACUM	LAMPARAS	0.00	0.00	0.00	0.00	42	PERSONAS	1500	100.00
				88,802.55	75,482.15			0.00	0.00	0.00	13,320.40				
10172201E4560100161416A0	REHABILITACION DE VIALIDAD EN PALO BLANCO	ED-002	BANAMICHI	0.00	0.00	MORA, LA	OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONAS	400	100.00
				179,132.00	152,262.00			0.00	0.00	0.00	26,870.00				
10172201E4560100161416A0	ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE MARIA JESUS MENDEZ	ED-002	CABORCA	0.00	0.00	HEROICA CABORCA	OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONAS	150	100.00
				77,679.25	40,780.00			0.00	0.00	0.00	36,899.25				
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE KM 2	ED-002	EMPALME	0.00	0.00	EMPALME	M2	0.00	0.00	0.00	0.00	254	PERSONAS	50	100.00
				161,348.84	121,011.63			0.00	0.00	0.00	40,337.21				
10172201E4560100161416A0	SEÑALAMIENTOS VIALES PARA LA PAVIMENTACION EN CALLE SIN NOMBRE	ED-002	EMPALME	0.00	0.00	EMPALME	OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONAS	50	100.00
				31,019.80	23,264.85			0.00	0.00	0.00	7,754.95				
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SIN NOMBRE	ED-002	EMPALME	0.00	0.00	EMPALME	M2	0.00	0.00	0.00	0.00	271.40	PERSONAS	50	100.00
				170,880.46	128,160.00			0.00	0.00	0.00	42,720.46				
10172201E4560100161416A0	INSTALACION DE SEÑALAMIENTOS VIALES EN CALLE GLADIOLAS	ED-002	GUAYMAS	0.00	0.00	HEROICA GUAYMAS	OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONAS	190	100.00
				7,876.45	5,513.51			0.00	0.00	0.00	2,362.94				
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE GLADIOLAS	ED-002	GUAYMAS	0.00	0.00	HEROICA GUAYMAS	ML	0.00	0.00	0.00	0.00	345	PERSONAS	190	100.00
				88,692.32	62,084.62			0.00	0.00	0.00	26,607.70				
10172201E4560100161416A0	INSTALACION DE SEÑALAMIENTOS VIALES EN CALLE JOSE MARIA MARTINEZ BERNAL	ED-002	GUAYMAS	0.00	0.00	HEROICA GUAYMAS	OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONAS	155	100.00
				6,384.71	4,469.29			0.00	0.00	0.00	1,915.42				





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad	Autorizado:		Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
								Total	Estatal	Federal	Otros			
								Total	Estatal	Federal	Otros			
								Total	Estatal	Federal	Otros			

[SE] URBANIZACION

10172201E4560100161416A0	ED-002	GUAYMAS	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE JOSE MARIA MARTINEZ BERNAL	HEROICA GUAYMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287.20	PERSONAS	155	100.00
					66,470.48	46,529.34	0.00	0.00	0.00	19,941.14				
10172201E4560100161416A0	ED-002	MAGDALENA	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL	MAGDALENA DE KINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONAS	45000	100.00
					632,929.40	474,697.05	0.00	0.00	0.00	158,232.35				
10172201E4560100161416A0	ED-002	MOCTEZUMA	COLOCACION DE SEÑALAMIENTOS VIALES EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE MOCTEZUMA	MOCTEZUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONAS	4800	100.00
					171,805.59	146,034.75	0.00	0.00	0.00	25,770.84				
10172201E4560100161416A0	ED-002	MOCTEZUMA	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE CUESTA OBELISCO	MOCTEZUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140	PERSONAS	4800	100.00
					42,074.13	36,559.59	0.00	0.00	0.00	5,514.54				
10172201E4560100161416A0	ED-002	NOGALES	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN SECCION DORADA	HEROICA NOGALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	629.87	PERSONAS	250	100.00
					287,193.65	201,035.55	0.00	0.00	0.00	86,158.10				
10172201E4560100161416A0	ED-002	SAN MIGUEL DE HORCASITAS	CONSTRUCCION DE KIOSKO Y REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA	PESQUEIRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONAS	5000	100.00
					83,980.00	44,729.41	0.00	0.00	0.00	39,250.59				
10172201E4560100161416A0	ED-002	SANTA CRUZ	COLOCACION DE ADOQUIN Y CONSTRUCCION DE MACETEROS EN AVENIDA LOPEZ MATEOS	SANTA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONAS	1200	100.00
					121,996.85	103,197.78	0.00	0.00	0.00	18,799.07				
10172201E4560100161416A0	ED-002	TEPACHE	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN AVENIDA RAFAEL MORENO	TEPACHE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234	PERSONAS	150	100.00
					59,600.00	50,660.00	0.00	0.00	0.00	8,940.00				
10172201E4560100161416A0	ED-002	TUBUTAMA	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE FATIMA	TUBUTAMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550	PERSONAS	200	100.00
					149,770.50	127,304.92	0.00	0.00	0.00	22,465.58				
10172201E4560100161416A0	ED-003	HUATABAMPO	TERMINACION DE PLAZA PUBLICA MUNICIPAL	ETCHOROPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONAS	200	100.00
					596,634.28	596,634.28	0.00	0.00	0.00	0.00				
10172201E6560100161416A0	ED-194	ATIL	CONSTRUCCION DE MURETE EMBLEMATICO EN ACCESO PRINCIPAL	ATIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONAS	800	100.00
					121,544.56	103,312.88	0.00	0.00	0.00	18,231.68				





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad			Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros								
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros								

[SE] URBANIZACION

10172201E6560100161416A0	REHABILITACION DE ENTRADA PRINCIPAL Y ENTRADA ORIENTE	ED-194	ATIL	ATIL						OBRA	PERSONAS	100.00
				0.00	0.00	0.00	0.00			1	800	
				210,598.27	178,008.75	0.00	32,589.52					
10172201E6560100161416A0	CONSTRUCCION DE MURO A BASE DE MAMPOSTERIA EN CALLE LUIS MARIA VALENCIA	ED-194	BACADEHUACHI	BACADEHUACHI						ML	PERSONAS	100.00
				0.00	0.00	0.00	0.00			30	150	
				26,442.78	22,476.36	0.00	3,966.42					
10172201E6560100161416A0	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JUAN NAVARRETE	ED-194	BACADEHUACHI	BACADEHUACHI						ML	PERSONAS	100.00
				0.00	0.00	0.00	0.00			180	460	
				48,042.90	40,836.46	0.00	7,206.44					
10172201E6560100161416A0	CONSTRUCCION DE MIRADOR EL CALVARIO	ED-194	BACERAC	BACERAC						OBRA	PERSONAS	90.00
				0.00	0.00	0.00	0.00			1	1200	
				72,586.23	61,698.30	0.00	10,887.93					
10172201E6560100161416A0	REHABILITACION DE RASTRO MUNICIPAL	ED-194	BACUM	BACUM						OBRA	PERSONAS	100.00
				0.00	0.00	0.00	0.00			1	4000	
				507,816.27	271,685.98	0.00	236,130.29					
10172201E6560100161416A0	REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA EN EJIDO PRIMERO DE MAYO	ED-194	BACUM	PRIMERO DE MAYO (CAMPO 77)						OBRA	PERSONAS	100.00
				0.00	0.00	0.00	0.00			1	3000	
				418,112.80	355,395.88	0.00	62,716.92					
10172201E6560100161416A0	AMPLIACION DE PUENTE EN EJIDO SAN DIEGO	ED-194	BENJAMIN HILL	SAN DIEGO						OBRA	PERSONAS	100.00
				0.00	0.00	0.00	0.00			1	215	
				75,616.00	64,274.00	0.00	11,342.00					
10172201E6560100161416A0	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN AVENIDA ESQUER Y CALLE PESQUEIRA	ED-194	CABORCA	HEROICA CABORCA						ML	PERSONAS	100.00
				0.00	0.00	0.00	0.00			262	100	
				85,922.77	60,000.00	0.00	25,922.77					
10172201E6560100161416A0	CONSTRUCCION DE CENTRO DE CONTROL ANIMAL PRIMERA ETAPA	ED-194	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)						OBRA	PERSONAS	100.00
				0.00	0.00	0.00	0.00			1	10000	
				1,402,814.82	981,970.37	0.00	420,844.45					
10172201E6560100161416A0	REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA EN EL EJIDO VICENTE GUERRERO	ED-194	CAJEME	VICENTE GUERRERO (EL PORTON)						OBRA	PERSONAS	100.00
				0.00	0.00	0.00	0.00			1	500	
				189,867.14	132,907.00	0.00	56,960.14					
10172201E6560100161416A0	CONSTRUCCION DE MURO DE PROTECCION EN MIRADOR	ED-194	GRANADOS	GRANADOS						ML	PERSONAS	100.00
				0.00	0.00	0.00	0.00			100	1500	
				83,900.00	71,315.00	0.00	12,585.00					





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Localidad		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Cve. Estatal	Municipio							
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros				

[SE] URBANIZACION

10172201E6560100161416A0	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN AVENIDA EL TASTE	ED-194	GRANADOS	GRANADOS		ML	PERSONAS	80.00	
			0.00	0.00	0.00	190	1500		
			217,433.00	184,818.00	0.00			32,615.00	
10172201E6560100161416A0	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN PROLONGACION BOULEVARD SAN ANTONIO	ED-194	OQUITOA	OQUITOA		ML	PERSONAS	100.00	
			0.00	0.00	0.00	300	400		
			84,153.72	71,530.66	0.00			12,623.06	
10172201E6560100161416A0	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL	ED-194	YECORA	SANTA ANA		ML	PERSONAS	100.00	
			0.00	0.00	0.00	390	300		
			102,565.68	87,180.83	0.00			15,384.85	
			0.00	0.00	0.00			0.00	
			133,386,394.30	131,773,950.57	0.00			1,612,443.73	
Total Modalidad								0	Obras
								95	

[SF] PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES

10022201E1560500161420M5	CONSTRUCCION DE PERIFERICO SUR EN EL TRAMO DE CALLE 35 ENTRE AVENIDAS 33 Y RRA Y AVENIDA 46A ENTRE CALLE 35 Y CARRETERA AGUA PRIETA - JANOS	NC2-1102	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA		OBRA	PERSONA	0.00
	(SEPTIMA ETAPA), EN AGUA PRIETA		0.00	0.00	0.00	1	30000	
			6,012,947.00	6,012,947.00	0.00			0.00
10022201E4560500161420A0	PAVIMENTACION DE LA CALLE DIAMANTE ENTRE ZAFIRO Y TURQUESA EN LA COLONIA VALLE VERDE	ED-257	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)		OBRA	PERSONA	100.00
			0.00	0.00	0.00	1	1800	
			81,817.00	81,817.00	0.00			0.00
10022201E4560500161420A0	PAVIMENTACION DE LA CALLE DIAMANTE ENTRE TOPACIO Y RUBI EN LA COLONIA VALLE VERDE	ED-258	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)		OBRA	PERSONA	100.00
			0.00	0.00	0.00	1	1100	
			81,783.72	81,783.72	0.00			0.00
10022201E4560500161420A7	PAVIMENTACION DE CALLE MARIANO ESCOBEDO ENTRE GUADALUPE VICTORIA Y SEBASTIAN LERDO DE TEJADA	FA-126	VILLA HIDALGO	VILLA HIDALGO		OBRA	PERSONA	100.00
			0.00	0.00	0.00	1	750	
			97,941.86	97,941.86	0.00			0.00
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE NOGALES	ED-001	YECORA	YECORA		M2	PERSONAS	100.00
			0.00	0.00	0.00	950	100	
			645,000.00	644,000.00	0.00			1,000.00
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO EN BOULEVARD KINO (INTERNACIONAL)	ED-002	ALTAR	ALTAR		OBRA	PERSONAS	100.00
			0.00	0.00	0.00	1	9000	
			336,946.50	252,709.88	0.00			84,236.62
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN AVENIDA ANTONIO MOLINA H.	ED-002	BANAMICHI	BANAMICHI		M2	PERSONAS	100.00
			0.00	0.00	0.00	810	1400	
			268,800.00	228,475.00	0.00			40,325.00





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad			Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros								
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros								

[SF] PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES

10172201E4560100161416A0	PAVIMENTACION DE CALLE LOS HANGARES	ED-002	CANANEA	CANANEA	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	PERSONAS	100.00
					805,718.45	564,003.00	0.00	241,715.45	2214	110	
10172201E4560100161416A0	PAVIMENTACION DE CALLE LOS HANGARES ENTRE 17 DE JULIO Y FRANCISCO VARELA	ED-002	CANANEA	CANANEA	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	PERSONAS	100.00
					511,830.81	358,282.00	0.00	153,548.81	1390.50	110	
10172201E4560100161416A0	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA 14 ESTE	ED-002	CANANEA	CANANEA	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	PERSONAS	100.00
					525,053.53	367,537.47	0.00	157,516.06	1085	150	
10172201E4560100161416A0	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA QUINTANA ROO	ED-002	CANANEA	CANANEA	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	PERSONAS	100.00
					651,616.66	456,131.66	0.00	195,485.00	1323	150	
10172201E4560100161416A0	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA QUINTANA ROO ENTRE CALLES 15 Y 16 ESTE	ED-002	CANANEA	CANANEA	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	PERSONAS	100.00
					622,414.96	435,690.47	0.00	186,724.49	1170	150	
10172201E4560100161416A0	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA FRANCISCO I. MADERO	ED-002	DIVISADEROS	DIVISADEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	PERSONAS	100.00
					200,000.00	170,000.00	0.00	30,000.00	500	60	
10172201E4560100161416A0	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE KM 2	ED-002	EMPALME	EMPALME	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	PERSONAS	100.00
					270,168.08	202,626.00	0.00	67,542.08	889	50	
10172201E4560100161416A0	PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE SIN NOMBRE	ED-002	EMPALME	EMPALME	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	PERSONAS	100.00
					271,529.51	203,647.00	0.00	67,882.51	895.62	50	
10172201E4560100161416A0	PAVIMENTACION EN PERIFERICO SUR	ED-002	GRANADOS	GRANADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	PERSONAS	100.00
					493,362.10	419,357.80	0.00	74,004.30	1600	1500	
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE GLADIOLAS	ED-002	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	PERSONAS	100.00
					931,242.46	651,869.72	0.00	279,372.74	1671.60	190	
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE JOSE MARIA MARTINEZ BERNAL	ED-002	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	PERSONAS	100.00
					849,364.31	575,004.69	0.00	274,359.62	1579.60	155	





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Localidad		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Cve. Estatal	Municipio							
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros				

[SF] PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES

10172201E4560100161416A0	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN AVENIDA LEONA VICARIO					M2	PERSONAS	100.00
ED-002	HERMOSILLO	HERMOSILLO				637.98	80	
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	469,884.34	321,919.00	0.00	147,965.34				
10172201E4560100161416A0	PAVIMENTACION DE CALLE CUESTA OBELISCO					M2	PERSONAS	100.00
ED-002		MOCTEZUMA				490	4800	
		0.00	0.00	0.00	0.00			
	191,625.40	162,881.60	0.00	28,743.80				
10172201E4560100161416A0	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO SARABIA					M2	PERSONAS	100.00
ED-002	NACUZARI DE GARCIA	NACUZARI DE GARCIA				3269	2500	
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,287,300.00	1,094,100.00	0.00	193,200.00				
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN ACCESO PRINCIPAL DE ESCUELA SECUNDARIA GENERAL N° 3					M2	PERSONAS	100.00
ED-002	NOGALES	HEROICA NOGALES				403.95	1500	
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	218,086.89	152,660.83	0.00	65,426.06				
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN ESTACIONAMIENTO DE CASINO.					M2	PERSONAS	100.00
ED-002	TUBUTAMA	TUBUTAMA				682.50	500	
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	312,840.05	265,914.05	0.00	46,926.00				
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN ACCESO A COMISARIA PUERTA DEL SOL					M2	PERSONAS	100.00
ED-002	URES	PUERTA DEL SOL				253.75	150	
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	78,637.85	54,778.91	0.00	23,858.94				
10172201E4560100161416A0	PAVIMENTACION EN AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA					M2	PERSONAS	25.00
ED-002	VILLA HIDALGO	VILLA HIDALGO				200	500	
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	43,700.00	37,145.00	0.00	6,555.00				
10172201E6560100161416A0	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADOQUIN EN CALLE ADUANA					M2	PERSONAS	100.00
ED-194	ALAMOS	ALAMOS				150	2500	
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	93,624.40	79,580.74	0.00	14,043.66				
10172201E6560100161416A0	REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ESTAMPADO EN CALLE JOSE MARIA MORELOS					OBRA	PERSONAS	100.00
ED-194	ARIZPE	ARIZPE				1	2500	
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	76,223.40	64,789.89	0.00	11,433.51				
10172201E6560100161416A0	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JUAN NAVARRETE					M2	PERSONAS	100.00
ED-194	BACADEHUACHI	BACADEHUACHI				700	460	
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	237,514.32	201,887.17	0.00	35,627.15				
10172201E6560100161416A0	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO SARABIA					M2	PERSONAS	60.00
ED-194	BACANORA	BACANORA				470	470	
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	176,000.00	149,600.00	0.00	26,400.00				





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad			Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros								
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros								

[SF] PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES

10172201E6560100161416A0	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DE LA ENTRADA SUR	ED-194	BAVIACORA	SUAQUI					M2	PERSONAS	100.00
			0.00	0.00	0.00	0.00			304.62	250	
			110,026.94	93,522.90	0.00	16,504.04					
10172201E6560100161416A0	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN AVENIDA ESQUER Y CALLE PESQUEIRA	ED-194	CABORCA	HEROICA CABORCA					M2	PERSONAS	80.00
			0.00	0.00	0.00	0.00			982.50	100	
			302,710.35	212,000.00	0.00	90,710.35					
10172201E6560100161416A0	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA FRANCISCO I. MADERO	ED-194	DIVISADEROS	DIVISADEROS					M2	PERSONAS	100.00
			0.00	0.00	0.00	0.00			289	60	
			190,000.00	161,500.00	0.00	28,500.00					
10172201E6560100161416A0	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MELCHOR OCAMPO	ED-194	EMPALME	EMPALME					M2	PERSONAS	25.00
			0.00	0.00	0.00	0.00			830	1500	
			357,197.50	267,898.12	0.00	89,299.38					
10172201E6560100161416A0	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIERRA DE LA PEÑA	ED-194	NACAZARI DE GARCIA	NACAZARI DE GARCIA					M2	PERSONAS	30.00
			0.00	0.00	0.00	0.00			840	1500	
			334,500.00	284,325.00	0.00	50,175.00					
10172201E6560100161416A0	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN PROLONGACION BOULEVARD SAN ANTONIO	ED-194	OQUITOA	OQUITOA					M2	PERSONAS	100.00
			0.00	0.00	0.00	0.00			585	400	
			233,473.83	198,452.76	0.00	35,021.07					
10172201E6560100161416A0	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE DIANA LAURA	ED-194	RAYON	RAYON					M2	PERSONAS	100.00
			0.00	0.00	0.00	0.00			1050	250	
			336,700.00	277,800.00	0.00	58,900.00					
10172201E6560100161416A0	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS	ED-194	SAHUARIPA	SAHUARIPA					M2	PERSONAS	100.00
			0.00	0.00	0.00	0.00			1242	250	
			571,764.71	486,000.00	0.00	85,764.71					
10172201E6560100161416A0	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL	ED-194	YECORA	SANTA ANA					M2	PERSONAS	100.00
			0.00	0.00	0.00	0.00			1006	300	
			463,088.36	393,625.11	0.00	69,463.25					
			0.00	0.00	0.00	0.00					
			19,742,435.29	16,764,205.35	0.00	2,978,229.94			Total Modalidad		0 38 Obras

[SG] ELECTRIFICACION

10022201E1590100461411L4	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE ACONCHI	NC2-689	ACONCHI	ACONCHI					OBRA	PERSONA	45.00
			0.00	0.00	0.00	0.00			.45	1741	
			339,485.42	339,485.42	0.00	0.00					





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad	Autorizado:		Ejercido:		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	
								Total	Estatal	Federal	Otros				Total

[SG] ELECTRIFICACION

10022201E4590100361410L5	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL BLVD. LOPEZ PORTILLO. SECTOR I Y II DE LA COLONIA SAN RAFAEL	NC2-876	PUERTO PEÑASCO		PUERTO PEÑASCO			0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	3500	0.00
				14,987,848.00	14,987,848.00										
10022201E4590100361411O5	AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION	NC2-1316	BENITO JUAREZ		PAREDON COLORADO (PAREDON VIEJO)			0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	1000	100.00
				536,273.95	536,273.95										
10022201E4590100361411O5	INTRODUCCION DE LA ENERGIA ELECTRICA EN EL FRACCIONAMIENTO IVETH DAGNINO DE PADRES, CALLE HIDALGO Y CALLE MORELOS	NC2-1317	ARIVECHI		ARIVECHI			0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	210	0.00
				733,186.00	733,186.00										
10022201E4590100461411A0	ELECTRIFICACION EN VARIAS CALLES EN VARIAS LOCALIDADES DE HUEPAC	ED-746	HUEPAC		VARIAS			0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	745	70.00
				1,206,359.33	1,206,359.33										
10022201E4590100461411A0	ELECTRIFICACION EN TARAHUMARIS EN ROSARIO	ED-747	ROSARIO		TARAHUMARAS (TARAHUMARIS)			0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	135	82.00
				2,082,798.00	2,082,798.00										
10022201E4590100461411A0	AMPLIACION DE LA LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	ED-921	GUAYMAS		BAUGO (GUASIMAS)			0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	186	94.00
				234,822.54	234,822.54										
10022201E4590100461411O5	ELECTRIFICACION EN VARIAS CALLES EN VARIAS LOCALIDADES DE HUEPAC	NC2-1315	HUEPAC		VARIAS			0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	500	70.00
				782,612.51	782,612.51										
10022201E4590200161410A0	SUSTITUCION DE ALUMBRADO PUBLICO AL TIPO AHORRADOR EN MAZATAN	ED-860	MAZATAN		MAZATAN			0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	1741	100.00
				381,000.00	381,000.00										
10022701E4590100461211F7	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO SISTEMA DE RIEGO Y PASTO EN CAMPO DE BEISBOL		MAZATAN	1,500,000.00	MAZATAN			0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	1200	0.00
				0.00	0.00										
10022701E4590100461411A0	AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PARA BENEFICIAR A 10 LOCALIDADES INDIGENAS EN VARIAS LOCALIDADES DE HUATABAMPO	NC1-405	HUATABAMPO		VARIAS			0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	172	100.00
				685,708.25	685,708.25										
10022701E4590100461411A0	AMPLIACION DE LA LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN BAUGO (GUASIMAS), GUAYMAS	NC1-407	GUAYMAS		BAUGO (GUASIMAS)			0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	30	100.00
				16,896.45	16,896.45										





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad			Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros								
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros								

[SG] ELECTRIFICACION

10022701E4590100461411D1	AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PARA BENEFICIAR A 10 LOCALIDADES INDIGENAS EN VARIAS LOCALIDADES DE HUATABAMPO	NC1-405	HUATABAMPO	VARIAS						OBRA	PERSONA	100.00
					0.00	0.00	0.00	0.00		1	172	
					685,708.25	685,708.25	0.00	0.00				
10022701E4590100461411D1	AMPLIACION DE LA LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN BAUGO (GUASIMAS), GUAYMAS	NC1-407	GUAYMAS	BAUGO (GUASIMAS)						OBRA	PERSONA	100.00
					0.00	0.00	0.00	0.00		1	30	
					16,896.45	16,896.45	0.00	0.00				
10022701E4590100461411F7	ELECTRIFICACION CUCURPE-CERRO SAN JAVIER		CUCURPE	CUCURPE						OBRA	PERSONA	0.00
					6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00		1	350	
					0.00	0.00	0.00	0.00				
10022701E4590100461411F7	ELECTRIFICACION EN VARIAS CALLES EN VARIAS LOCALIDADES DE HUEPAC		HUEPAC	VARIAS						OBRA	PERSONA	0.00
					5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00		1	800	
					0.00	0.00	0.00	0.00				
10022701E4590100461411F7	SUSTITUCION DE ALUMBRADO PUBLICO AL TIPO AHORRADOR EN MAZATAN		MAZATAN	MAZATAN						OBRA	PERSONA	0.00
					2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00		1	1200	
					0.00	0.00	0.00	0.00				
10022701E4590100461411F7	ELECTRIFICACION EN TARAHUMARIS EN ROSARIO		ROSARIO	TARAHUMARAS (TARAHUMARIS)						OBRA	PERSONA	0.00
					6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00		1	450	
					0.00	0.00	0.00	0.00				
10022701E4590100461411F7	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL MUNICIPIO DE ACONCHI		ACONCHI	ACONCHI						OBRA	PERSONA	0.00
					1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00		1	350	
					0.00	0.00	0.00	0.00				
10022701E4590100461411J8	INTRODUCCION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA FERROCARRIL,ALAMOS	NC2-1065	ALAMOS	ALAMOS						OBRA	PERSONA	100.00
					0.00	0.00	0.00	0.00		1	750	
					2,577,875.00	2,577,875.00	0.00	0.00				
10022701E4590100461411J8	INTRODUCCION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,HUICOCHIC,ALAMOS	NC2-1069	ALAMOS	GUICOCHI						OBRA	PERSONA	100.00
					0.00	0.00	0.00	0.00		1	250	
					3,325,907.03	3,325,907.03	0.00	0.00				
10172201E4560100161416A0	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE MONTE HOREB	ED-001	HERMOSILLO	HERMOSILLO						POSTES	PERSONAS	100.00
					0.00	0.00	0.00	0.00		2	120	
					150,000.00	149,500.00	0.00	500.00				
10172201E4560100161416A0	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO	ED-002	CUCURPE	CUCURPE						POSTES	PERSONAS	100.00
					0.00	0.00	0.00	0.00		5	40	
					225,723.28	191,864.78	0.00	33,858.50				





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad			Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros								
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros								

[SG] ELECTRIFICACION

10172201E4560100161416A0	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE EL CAJONCITO FINAL ORIENTE											
ED-002	CUCURPE		CUCURPE						POSTES		PERSONAS	100.00
		0.00	0.00	0.00		0.00			7		40	
		188,433.79	160,168.72	0.00		28,265.07						
10172201E4560100161416A0	ELECTRIFICACION EN AVENIDA I											
ED-002	GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES		SONOITA						POSTES		PERSONAS	100.00
		0.00	0.00	0.00		0.00			4		32	
		128,564.62	96,414.62	0.00		32,150.00						
10172201E4560100161416A0	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN BOULEVARD LAS JACARANDAS											
ED-002	PUERTO PEÑASCO		PUERTO PEÑASCO						POSTES		PERSONAS	100.00
		0.00	0.00	0.00		0.00			6		100	
		192,905.30	135,033.71	0.00		57,871.59						
10172201E6560100161416A0	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE 25 Y AVENIDA 24 Y 25											
ED-194	AGUA PRIETA		AGUA PRIETA						POSTES		PERSONAS	100.00
		0.00	0.00	0.00		0.00			1		75	
		38,576.87	27,003.81	0.00		11,573.06						
10172201E6560100161416A0	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE 36, AVENIDAS 4 Y 6 INDUSTRIAL											
ED-194	AGUA PRIETA		AGUA PRIETA						POSTES		PERSONAS	100.00
		0.00	0.00	0.00		0.00			2		75	
		146,631.16	102,641.82	0.00		43,989.34						
10172201E6560100161416A0	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE 39, AVENIDAS 20 Y 22											
ED-194	AGUA PRIETA		AGUA PRIETA						POSTES		PERSONAS	100.00
		0.00	0.00	0.00		0.00			2		90	
		150,094.30	105,066.00	0.00		45,028.30						
10172201E6560100161416A0	ELECTRIFICACION DE CALLE 42											
ED-194	AGUA PRIETA		AGUA PRIETA						POSTE		PERSONAS	100.00
		0.00	0.00	0.00		0.00			1		100	
		180,258.29	126,180.81	0.00		54,077.48						
10172201E6560100161416A0	REHABILITACION DE SUBESTACION E INSTALACIONES ELECTRICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA											
ED-194	AGUA PRIETA		AGUA PRIETA						POSTES		PERSONAS	100.00
		0.00	0.00	0.00		0.00			2		650	
		610,164.74	427,115.32	0.00		183,049.42						
10172201E6560100161416A0	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN AVENIDA "O"											
ED-194	CABORCA		HEROICA CABORCA						OBRA		PERSONAS	100.00
		0.00	0.00	0.00		0.00			1		60	
		192,704.40	134,893.00	0.00		57,811.40						
10172201E6560100161416A0	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN EJIDO RODOLFO CAMPODONICO											
ED-194	CABORCA		RODOLFO CAMPODONICO						POSTE		PERSONAS	100.00
		0.00	0.00	0.00		0.00			2		20	
		124,594.48	87,216.13	0.00		37,378.35						
10172201E6560100161416A0	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE INDEPENDENCIA											
ED-194	CAJEME		CIUDAD OBREGON (CAJEME)						POSTES		PERSONAS	100.00
		0.00	0.00	0.00		0.00			2		25	
		28,754.68	20,128.28	0.00		8,626.40						





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad			Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros								
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros								

[SG] ELECTRIFICACION

10172201E6560100161416A0	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	ED-194	CAJEME	ALTOS DE JECOPACO	0.00	0.00	0.00	0.00	POSTE	PERSONAS	100.00
					85,476.77	59,833.74	0.00	25,643.03	3	30	
10172201E6560100161416A0	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA (SEGUNDA ETAPA)	ED-194	CAJEME	PROVIDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	ML	PERSONAS	70.00
					934,064.69	653,845.28	0.00	280,219.41	1796	400	
10172201E6560100161416A0	CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE 17	ED-194	GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES	SONOITA	0.00	0.00	0.00	0.00	POSTES	PERSONAS	100.00
					279,428.26	209,571.19	0.00	69,857.07	9	64	
10172201E6560100161416A0	CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE 3 Y AVENIDA K	ED-194	GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES	SONOITA	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS	100.00
					74,295.98	55,721.98	0.00	18,574.00	1	64	
10172201E6560100161416A0	CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EJIDO LA NARIZ	ED-194	GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES	NARIZ, LA	0.00	0.00	0.00	0.00	POSTES	PERSONAS	100.00
					87,197.74	65,398.31	0.00	21,799.43	2	76	
10172201E6560100161416A0	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN ENTRADA ESTE	ED-194	MAZATAN	MAZATAN	0.00	0.00	0.00	0.00	POSTES	PERSONAS	100.00
					260,982.52	221,835.14	0.00	39,147.38	8	70	
10172201E6560100161416A0	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN COLONIA JACARANDAS II	ED-194	NAVOJOA	NAVOJOA	0.00	0.00	0.00	0.00	POSTES	PERSONAS	100.00
					134,869.17	94,408.43	0.00	40,460.74	3	145	
10172201E6560100161416A0	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE	ED-194	NAVOJOA	MASIACA	0.00	0.00	0.00	0.00	POSTES	PERSONAS	100.00
					73,433.02	51,403.12	0.00	22,029.90	3	25	
10172201E6560100161416A0	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE LOS NACHUQUIS	ED-194	NAVOJOA	NACHUQUIS (SAN ANTONIO NACHUQUIS)	0.00	0.00	0.00	0.00	POSTES	PERSONAS	100.00
					98,588.48	69,311.94	0.00	29,276.54	5	40	
10172201E6560100161416A0	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD EL CHAPOTE	ED-194	NAVOJOA	TESIA	0.00	0.00	0.00	0.00	POSTES	PERSONAS	70.00
					85,673.18	59,971.22	0.00	25,701.96	5	20	
10172201E6560100161416A0	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD EL SANEAL	ED-194	NAVOJOA	SANEAL, EL	0.00	0.00	0.00	0.00	POSTES	PERSONAS	100.00
					126,903.81	88,832.67	0.00	38,071.14	8	50	





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad			Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros								
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros								

[SG] ELECTRIFICACION

10172201E6560100161416A0	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN AVENIDA DOS	ED-194	SANTA CRUZ	MIGUEL HIDALGO (SAN LAZARO)					ML	PERSONAS	100.00
			0.00	0.00	0.00	0.00			417	75	
			118,345.79	100,593.92	0.00	17,751.87					
10172201E6560100161416A0	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE 12 DE OCTUBRE	ED-194	SANTA CRUZ	MIGUEL HIDALGO (SAN LAZARO)					ML	PERSONAS	100.00
			0.00	0.00	0.00	0.00			235	75	
			71,874.14	61,093.02	0.00	10,781.12					
			22,200,000.00	22,200,000.00	0.00	0.00					
			33,381,916.64	32,148,424.14	0.00	1,233,492.50		Total Modalidad			6 41 Obras

[SI] VIALIDADES URBANAS

10022201E1560500161420A0	PAVIMENTACION DE LA CALLE 13 NORTE ENTRE BENEMERITO DE LAS AMERICAS Y SOLIDARIDAD	ED-870	GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES	SONOITA					OBRA	PERSONA	60.00
			0.00	0.00	0.00	0.00			1	12849	
			541,424.41	541,424.41	0.00	0.00					
10022201E1560500161420L4	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA NUEVO SONORA (PRIMERA ETAPA), CUMPAS	NC2-447	CUMPAS	CUMPAS					OBRA	PERSONA	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00			1	850	
			7,817,843.60	7,817,843.60	0.00	0.00					
10022201E1560500161420L4	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DECIMA DE LA COLONIA CENTRO, CUMPAS	NC2-448	CUMPAS	CUMPAS					OBRA	PERSONA	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00			1	850	
			8,166,156.40	8,166,156.40	0.00	0.00					
10022201E1560500161420L4	PAVIMENTACION PARA EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO DE BLVD. AMPLIACION SOLIDARIDAD PRIMERA ETAPA, HERMOSILLO	NC2-429	HERMOSILLO	HERMOSILLO					OBRA	PERSONA	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00			1	25000	
			33,524,479.16	33,524,479.16	0.00	0.00					
10022201E1560500161420L4	PAVIMENTACION DE LAS VIALIDADES SECUNDARIAS DE LA ZONA CENTRO Y MALECON, PUERTO PEÑASCO	NC2-451	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO					OBRA	PERSONA	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00			1	57000	
			18,446,616.00	18,446,616.00	0.00	0.00					
10022201E1560500161420L4	PAVIMENTACION DE LAS VIALIDADES PRIMARIAS DE LA ZONA CENTRO Y MALECON, PUERTO PEÑASCO	NC2-452	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO					OBRA	PERSONA	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00			1	57000	
			19,837,569.49	19,837,569.49	0.00	0.00					
10022201E1560500161420L4	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO ASFALTICO DEL PERIMETRO DE LA E.P. FELIPE ANGELES, SAN LUIS	NC2-521	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO					OBRA	PERSONA	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00			1	2950	
			3,287,482.00	3,287,482.00	0.00	0.00					
10022201E1560500161420L4	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO ASFALTICO DEL PERIMETRO DEL PREESCOLAR ABELARDO L. RODRIGU	NC2-523	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO					OBRA	PERSONA	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00			1	2950	
			3,953,309.00	3,953,309.00	0.00	0.00					





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad	Autorizado:		Ejercido:		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
								Total	Estatal	Federal	Otros			
								Total	Estatal	Federal	Otros			

[SI] VIALIDADES URBANAS

10022201E1560500161420L4	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO ASFALTICO DEL PERIMETRO DEL PREESCOLAR BAJA CALIFORNIA, SA	NC2-524	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA 2950	0.00
					2,185,183.00	2,185,183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
10022201E1560500161420L4	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO ASFALTICO DEL PERIMETRO DEL PREESCOLAR CUCAPAH, SAN LUIS R	NC2-525	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA 2950	0.00
					3,194,515.00	3,194,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
10022201E1560500161420L4	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO ASFALTICO DEL PERIMETRO DEL PREESCOLAR ENRIQUE REBSAMEN, S	NC2-526	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA 2950	0.00
					3,387,888.00	3,387,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
10022201E1560500161420L4	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO ASFALTICO DEL PERIMETRO DEL PREESCOLAR JUANA DE ARCO, SAN	NC2-527	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA 2950	0.00
					2,287,302.00	2,287,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
10022201E1560500161420L4	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO ASFALTICO DEL PERIMETRO DEL PREESCOLAR PABLO MONTESINOS, S	NC2-528	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA 2950	0.00
					2,778,109.00	2,778,109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
10022201E1560500161420L4	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 5 DE MAYO ENTRE FRATERNIDAD Y PALMITOS, VILLA JUAREZ	NC2-543	BENITO JUAREZ	VILLA JUAREZ (IRRIGACION)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA 12000	0.00
					5,394,337.31	5,394,337.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
10022201E1560500161420L4	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA 5 DE FEBRERO ENTRE MIGUEL HIDALGO Y DREN AGRICOLA, VILLA JUAR	NC2-544	BENITO JUAREZ	VILLA JUAREZ (IRRIGACION)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA 12000	0.00
					13,867,594.36	13,867,594.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
10022201E1560500161420L4	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA VALSEQUILLO ENTRE INDEPENDENCIA Y MIGUEL HIDALGO, VILLA JUARE	NC2-545	BENITO JUAREZ	VILLA JUAREZ (IRRIGACION)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA 12000	0.00
					9,476,579.59	9,476,579.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
10022201E1560500161420L4	PAVIMENTACION A BASE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE FRATERNIDAD Y SANALONA, VILLA JUARE	NC2-546	BENITO JUAREZ	VILLA JUAREZ (IRRIGACION)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA 12000	0.00
					5,779,955.22	5,779,955.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
10022201E1560500161420L4	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PLAN DE GUADALUPE ENTRE FRATERNIDAD Y VALSEQUILLO, VILLA JUAREZ	NC2-547	BENITO JUAREZ	VILLA JUAREZ (IRRIGACION)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA 12000	0.00
					2,725,293.98	2,725,293.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
10022201E1560500161420L4	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE REFORMA ENTRE FRATERNIDAD Y VALSEQUILLO, VILLA JUAREZ	NC2-548	BENITO JUAREZ	VILLA JUAREZ (IRRIGACION)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA 12000	0.00
					2,716,239.54	2,716,239.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %					
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros								

[SI] VIALIDADES URBANAS

10022201E1560500161420L4	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA HIDALGO EN ESQUEDA											
NC2-517	FRONTERAS	FRONTERAS							OBRA	PERSONA		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	800	0.00					
	2,638,333.74	2,638,333.74	0.00	0.00								
10022201E1560500161420L4	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES, ESQUEDA											
NC2-518	FRONTERAS	FRONTERAS							OBRA	PERSONA		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	800	0.00					
	1,226,514.21	1,226,514.21	0.00	0.00								
10022201E1560500161420L4	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE RIO MAYO, ESQUEDA											
NC2-519	FRONTERAS	FRONTERAS							OBRA	PERSONA		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	800	0.00					
	3,867,038.18	3,867,038.18	0.00	0.00								
10022201E1560500161420L4	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE RIO YAQUI, ESQUEDA											
NC2-520	FRONTERAS	FRONTERAS							OBRA	PERSONA		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	800	0.00					
	2,258,113.87	2,258,113.87	0.00	0.00								
10022201E1560500161420L4	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE AVENIDA MAR CARIBE ENTRE AVENIDA SAN MAURO Y PROPIEDAD PRIVADA, FINAL											
NC2-554	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS							OBRA	PERSONA		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1500	0.00					
	1,168,885.00	1,168,885.00	0.00	0.00								
10022201E1560500161420L4	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE AVENIDA VIII ETRE FRANCISCO CAMPOS MACHADO Y BLVD. SAN VICENTE, COL.											
NC2-555	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS							OBRA	PERSONA		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1500	0.00					
	3,726,990.00	3,726,990.00	0.00	0.00								
10022201E1560500161420L4	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 14 ENTRE AVENIDA I Y AVENIDA V, COLONIA YUCATAN, GUAYMAS											
NC2-556	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS							OBRA	PERSONA		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1500	0.00					
	2,473,862.00	2,473,862.00	0.00	0.00								
10022201E1560500161420L4	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 29 ENTRE AVENIDA XVI Y AVENIDA XVII, COLONIA CENTRO, GUAYMAS											
NC2-557	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS							OBRA	PERSONA		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1500	0.00					
	830,290.00	830,290.00	0.00	0.00								
10022201E1560500161420L4	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE LEY FEDERAL DEL TRABAJO EN EL SECTOR GUAYMAS NORTE											
NC2-558	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS							OBRA	PERSONA		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1500	0.00					
	7,050,404.00	7,050,404.00	0.00	0.00								
10022201E1560500161420L4	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL BLVD. TOTOABA ENTRE CAGUAMA Y FERNANDO MONTES DE OCA EN COLONIA LA A											
NC2-559	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS							OBRA	PERSONA		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1500	0.00					
	518,616.00	518,616.00	0.00	0.00								
10022201E1560500161420L4	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE AVENIDA XXII ENTRE CALLE GUADALUPE CUBILLAS Y CALLE 10, COLONIA BUROC											
NC2-560	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS							OBRA	PERSONA		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1500	0.00					
	1,213,953.00	1,213,953.00	0.00	0.00								





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad	Autorizado:		Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
		Ejercido:		Total	Total			Total	Total	Total	Total			
				Estatal	Estatal			Estatal	Federal	Otros				

[SI] VIALIDADES URBANAS

10022201E1560500161420L4	PAVIMENTACION DE AVENIDA ALFREDO MURILLO ENTRE CONSTITUCION Y GUERRERO, HUATABAMPO	NC2-561	HUATABAMPO	0.00	0.00		HUATABAMPO	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA 2650	0.00
				1,978,963.00	1,978,963.00			0.00	0.00	0.00	0.00			
10022201E1560500161420L4	PAVIMENTACION DE AVENIDA ALLENDE ENTRE MONICO VALENZUELA Y DREN LAS ANIMAS, HUATABAMPO	NC2-562	HUATABAMPO	0.00	0.00		HUATABAMPO	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA 2650	0.00
				1,690,742.00	1,690,742.00			0.00	0.00	0.00	0.00			
10022201E1560500161420L4	PAVIMENTACION DE AVENIDA BENJAMIN ENTRE CONSTITUCION Y 16 DE SEPTIEMBRE, HUATABAMPO	NC2-563	HUATABAMPO	0.00	0.00		HUATABAMPO	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA 2650	0.00
				1,145,738.00	1,145,738.00			0.00	0.00	0.00	0.00			
10022201E1560500161420L4	PAVIMENTACION DE AVENIDA EUGENIO MARTINEZ ETR E CONSTITUCION Y GUERRERO, HUATABAMPO	NC2-564	HUATABAMPO	0.00	0.00		HUATABAMPO	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA 2650	0.00
				2,209,333.00	2,209,333.00			0.00	0.00	0.00	0.00			
10022201E1560500161420L4	PAVIMENTACION DE AVENIDA FAUSTO TOPETE ENTRE CONSTITUCION Y GUERRERO, HUATABAMPO	NC2-565	HUATABAMPO	0.00	0.00		HUATABAMPO	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA 2650	0.00
				2,065,572.00	2,065,572.00			0.00	0.00	0.00	0.00			
10022201E1560500161420L4	PAVIMENTACION DE AVENIDA FRANCISCO SERRANO ENTRE LUIS DONALDO COLOSIO Y GUERRERO, HUATABAMPO	NC2-566	HUATABAMPO	0.00	0.00		HUATABAMPO	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA 2650	0.00
				974,147.00	974,147.00			0.00	0.00	0.00	0.00			
10022201E1560500161420L4	PAVIMENTACION DE AVENIDA PEDRO ALMADA ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y LUIS DONALDO COLOSIO, HUATABAMPO	NC2-567	HUATABAMPO	0.00	0.00		HUATABAMPO	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA 2650	0.00
				1,051,594.00	1,051,594.00			0.00	0.00	0.00	0.00			
10022201E1560500161420L4	PAVIMENTACION DE CALLEJON PLUTARCO ELIAS CALLES ENTRE CONSTITUCION Y GUERRERO, HUATABAMPO	NC2-568	HUATABAMPO	0.00	0.00		HUATABAMPO	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA 2650	0.00
				1,506,181.00	1,506,181.00			0.00	0.00	0.00	0.00			
10022201E1560500161420L4	PAVIMENTACION DE AVENIDA ROBLE ENTRE CALLE SEPTIMA Y CARRETERA NAVOJOA, HUATABAMPO	NC2-569	HUATABAMPO	0.00	0.00		HUATABAMPO	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA 2650	0.00
				2,529,915.00	2,529,915.00			0.00	0.00	0.00	0.00			
10022201E1560500161420L4	PAVIMENTACION DE CALLEJON S. TALAMANTE ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y GUERRERO, HUATABAMPO	NC2-570	HUATABAMPO	0.00	0.00		HUATABAMPO	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA 2650	0.00
				936,917.00	936,917.00			0.00	0.00	0.00	0.00			
10022201E1560500161420L4	PAVIMENTACION DE CALLE 10 DE ABRIL ENTRE VICENTE SUAREZ Y AGUSTIN MELGAR, HUATABAMPO	NC2-571	HUATABAMPO	0.00	0.00		HUATABAMPO	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA 2650	0.00
				1,761,552.00	1,761,552.00			0.00	0.00	0.00	0.00			





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad			Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros								
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros								

[SI] VIALIDADES URBANAS

10022201E1560500161420L4	PAVIMENTACION DE CALLE 16 DE SPETIEMBRE ENTRE PROGRESO Y USIBAMPO, HUATABAMPO											
NC2-572	HUATABAMPO	HUATABAMPO								OBRA	PERSONA	
	0.00	0.00	0.00	0.00					1		2650	0.00
	4,803,819.00	4,803,819.00	0.00	0.00								
10022201E1560500161420L4	PAVIMENTACION DE CALLE DPORTIVO ENTRE AVENIDA TECNOLOGICO Y LA CUADRA, HUATABAMPO											
NC2-573	HUATABAMPO	HUATABAMPO								OBRA	PERSONA	
	0.00	0.00	0.00	0.00					1		2650	0.00
	2,214,469.00	2,214,469.00	0.00	0.00								
10022201E1560500161420L4	PAVIMENTACION DE CALLE MOCTEZUMA ENTRE NICOLAS BRAVO Y PROGRESO, HUATABAMPO											
NC2-574	HUATABAMPO	HUATABAMPO								OBRA	PERSONA	
	0.00	0.00	0.00	0.00					1		2650	0.00
	5,101,058.00	5,101,058.00	0.00	0.00								
10022201E1560500161420L5	PAVIMENTACION DE LA CALLE MAZATLAN A ENTRE CALLE 44 Y CALLE 47, S.L.R.C.											
NC2-612	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO								OBRA	PERSONA	
	0.00	0.00	0.00	0.00					.70		15000	70.00
	503,707.82	503,707.82	0.00	0.00								
10022201E1560500161420L5	PAVIMENTACION DE LA CALLE MAZATLAN B ENTRE CALLE 44 Y CALLE 47											
NC2-613	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO								OBRA	PERSONA	
	0.00	0.00	0.00	0.00					.60		15000	60.00
	565,604.39	565,604.39	0.00	0.00								
10022201E1560500161420L5	PAVIMENTACION DE LA CALLE MAZATLAN C ENTRE CALLE 44 Y CALLE 48											
NC2-614	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO								OBRA	PERSONA	
	0.00	0.00	0.00	0.00					.20		15000	20.00
	461,663.89	461,663.89	0.00	0.00								
10022201E1560500161420L5	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 2 DE ABRIL EN LA ESTANCIA											
NC2-628	ACONCHI	ACONCHI								OBRA	PERSONA	
	0.00	0.00	0.00	0.00					1		600	100.00
	420,009.91	420,009.91	0.00	0.00								
10022201E1560500161420L5	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE NOGALES EN LA ESTANCIA											
NC2-629	ACONCHI	ACONCHI								OBRA	PERSONA	
	0.00	0.00	0.00	0.00					1		600	100.00
	593,937.13	593,937.13	0.00	0.00								
10022201E1560500161420L5	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO EN LA ESTANCIA											
NC2-630	ACONCHI	ACONCHI								OBRA	PERSONA	
	0.00	0.00	0.00	0.00					1		600	100.00
	530,115.83	530,115.83	0.00	0.00								
10022201E1560500161420L5	PAVIMENTACION DE LA CALLE ARIZPE ENTRE JUAREZ E HIDALGO, SAN PEDRO DE LA CUEVA											
NC2-631	SAN PEDRO DE LA CUEVA	SAN PEDRO DE LA CUEVA								OBRA	PERSONA	
	0.00	0.00	0.00	0.00					1		1429	0.00
	458,682.00	458,682.00	0.00	0.00								
10022201E1560500161420L5	PAVIMENTACION DE LA AVENIDA BUENA VISTA ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE SIN NOMBRE, SAN PEDRO DE LA CUEVA											
NC2-632	SAN PEDRO DE LA CUEVA	SAN PEDRO DE LA CUEVA								OBRA	PERSONA	
	0.00	0.00	0.00	0.00					1		1429	0.00
	924,818.00	924,818.00	0.00	0.00								





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal	Municipio	Localidad							
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %		
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[SI] VIALIDADES URBANAS

10022201E1560500161420L5	MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS EN SANTA ANA							
NC2-633	SANTA ANA		SANTA ANA		OBRA	PERSONA		
		0.00	0.00	0.00	.20	34526		47.00
		7,342,905.01	7,342,905.01	0.00				
10022201E1560500161420L5	PAVIMENTACION DE ACCESO A PLAYA HERMOSA							
NC2-634	PUERTO PEÑASCO		PUERTO PEÑASCO		OBRA	PERSONA		
		0.00	0.00	0.00	1	52000		0.00
		10,528,404.41	10,528,404.41	0.00				
10022201E1560500161420L5	PAVIMENTACION DE LA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE OBREGON Y DOCTOR GODINEZ							
NC2-881	ALTAR		ALTAR		OBRA	PERSONA		
		0.00	0.00	0.00	.90	7927		90.00
		180,229.77	180,229.77	0.00				
10022201E1560500161420L5	PAVIMENTACION DE AVENIDA 2 ENTRE CALLE SEGUNDA Y BLVD DEL ENSUEÑO.							
NC2-635	GUAYMAS		SAN CARLOS (SAN CARLOS NUEVO GUAYMAS)		OBRA	PERSONA		
		0.00	0.00	0.00	1	2200		80.00
		1,690,536.93	1,690,536.93	0.00				
10022201E1560500161420L5	PAVIMENTACION DE AVE. 3 ENTRE CALLES SEGUNDA Y TERCERA.							
NC2-637	GUAYMAS		SAN CARLOS (SAN CARLOS NUEVO GUAYMAS)		OBRA	PERSONA		
		0.00	0.00	0.00	1	2200		88.00
		707,903.34	707,903.34	0.00				
10022201E1560500161420L5	PAVIMENTACION DEL CIRCUITO LAS PLAZAS ENTRE PLAZA HIDALGO Y PLAZA DEL PESCADOR.							
NC2-638	GUAYMAS		HEROICA GUAYMAS		OBRA	PERSONA		
		0.00	0.00	0.00	1	15000		95.00
		390,856.92	390,856.92	0.00				
10022201E1560500161420L5	PAVIMENTACION DE AVENIDA VI ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23.							
NC2-639	GUAYMAS		HEROICA GUAYMAS		OBRA	PERSONA		
		0.00	0.00	0.00	1	25000		95.00
		343,740.73	343,740.73	0.00				
10022201E1560500161420L5	PAVIMENTACION DE LA AVENIDA III ENTRE BLVD. BACATETE Y CALLE 1.							
NC2-641	GUAYMAS		HEROICA GUAYMAS		OBRA	PERSONA		
		0.00	0.00	0.00	1	2200		55.00
		462,319.18	462,319.18	0.00				
10022201E1560500161420L5	PAVIMENTACION DE LA CALLE ISLA DE LOS PAJAROS ENTRE CALLE DEL PESCADOR BLVD. GASPAR ZARAGOZA.							
NC2-643	GUAYMAS		HEROICA GUAYMAS		OBRA	PERSONA		
		0.00	0.00	0.00	1	15000		68.00
		394,235.07	394,235.07	0.00				
10022201E1560500161420L5	PAVIMENTACION DE LA AVENIDA HNOS PINZON ENTRE AMERICO VESPUCCIO Y CRISTOBAL COLON.							
NC2-645	GUAYMAS		HEROICA GUAYMAS		OBRA	PERSONA		
		0.00	0.00	0.00	1	23500		95.00
		284,395.06	284,395.06	0.00				
10022201E1560500161420L5	PAVIMENTACION DEL BLVD. GASPAR ZARAGOZA ENTRE ISLA DE LOS PAJAROS E ISLA DEL CARMEN.							
NC2-646	GUAYMAS		HEROICA GUAYMAS		OBRA	PERSONA		
		0.00	0.00	0.00	1	15000		12.00
		142,168.30	142,168.30	0.00				





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad	Autorizado:		Ejercido:		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
								Total		Total				
								Estatal		Estatal				
								Federal		Federal				
								Otros		Otros				

[SI] VIALIDADES URBANAS

10022201E1560500161420L5	PAVIMENTACION DE LA CALLE 21 ENTRE AVENIDA VII Y AVENIDA VI.	NC2-647	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	PERSONA	40000	8.00
					151,383.91	151,383.91	0.00	0.00	0.00	0.00				
10022201E1560500161420L5	PAVIMENTACION DE LA CALLE 12 ENTRE AVENIDA VI Y AVENIDA VIII.	NC2-649	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	.38	PERSONA	30000	38.00
					201,287.43	201,287.43	0.00	0.00	0.00	0.00				
10022201E1560500161420L5	PAVIMENTACION DE AVENIDA X ENTRE CALLE 23 Y CALLE 20.	NC2-651	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	40000	42.00
					824,251.68	824,251.68	0.00	0.00	0.00	0.00				
10022201E1560500161420L5	PAVIMENTACION DE LA CALLE EL PESCADOR ENTRE BUGAMBILIAS E ISLA DE LOS PAJAROS.	NC2-652	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	15000	75.00
					671,016.16	671,016.16	0.00	0.00	0.00	0.00				
10022201E1560500161420L5	PAVIMENTACION DE AVENIDA X ENTRE CALLE 8 Y BLVD. BENITO JUAREZ.	NC2-653	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	.50	PERSONA	30000	50.00
					795,912.41	795,912.41	0.00	0.00	0.00	0.00				
10022201E1560500161420L5	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE DIVERSAS VIALIDADES	NC2-1179	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	2500	0.00
					5,794,434.12	5,794,434.12	0.00	0.00	0.00	0.00				
10022201E1560500161420L5	PAVIMENTACION DE AVENIDA PUERTO DE ACAPULCO ENTRE CALLE RAMON GUZMAN Y CALLE PLAN DE GUADALUPE.	NC2-660	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	23500	0.00
					1,510,089.00	1,510,089.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
10022201E1560500161420L5	PAVIMENTACION DE AVENIDA PUERTO DE ENSENADA ENTRE CALLE PLAN DE AYALA Y CALLE RAMON GUZMAN.	NC2-661	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	23500	0.00
					874,867.00	874,867.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
10022201E1560500161420L5	PAVIMENTACION DE LA CALLE ADOLFO DE LA HUERTA ENTRE CALLE PLAN DE GUADALUPE Y CALLE RODEO.	NC2-662	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	23500	0.00
					1,122,568.00	1,122,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
10022201E1560500161420L5	PAVIMENTACION DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE PLAN DE GUADALUPE Y CALLE RODEO.	NC2-663	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	23500	0.00
					1,011,355.00	1,011,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
10022201E1560500161420L5	PAVIMENTACION DE LA CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE CALLE PLAN DE GUADALUPE Y CALLE RODEO.	NC2-664	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	23500	0.00
					984,667.00	984,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00				





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad	Autorizado:		Ejercido:		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	
								Total	Estatal	Federal	Otros				Total

[SI] VIALIDADES URBANAS

10022201E1560500161420L5	PAVIMENTACION DE LA CALLE IGNACIO SOTO ENTRE CALLE PLAN DE GUADALUPE Y CALLE RODEO.	NC2-665	CAJEME		CIUDAD OBREGON (CAJEME)			0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	23500	0.00
				1,123,058.00	1,123,058.00										
10022201E1560500161420L5	PAVIMENTACION DE LA CALLE JAVIER MINA ENTRE CALLE PLAN DE GUADALUPE Y CALLE RODEO.	NC2-666	CAJEME		CIUDAD OBREGON (CAJEME)			0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	23500	0.00
				948,411.00	948,411.00										
10022201E1560500161420L5	PAVIMENTACION DE LA CALLE PLAN DE AYALA ENTRE PRIVADA 2 Y AVENIDA PUERTO DE ENSENADA.	NC2-667	CAJEME		CIUDAD OBREGON (CAJEME)			0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	23500	0.00
				2,018,274.00	2,018,274.00										
10022201E1560500161420L5	PAVIMENTACION DE LA CALLE RAMON GUZMAN ENTRE AVENIDA PUERTO DE ENSENADA Y AVENIDA PUERTO DE ACAPULCO.	NC2-668	CAJEME		CIUDAD OBREGON (CAJEME)			0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	23500	0.00
				1,626,199.00	1,626,199.00										
10022201E1560500161420L5	PAVIMENTACION PARA LA BAJADA Y SUBIDA DEL TRAMO BLVD. SERNA-FIDEL VELAZQUEZ.	NC2-804	HERMOSILLO		HERMOSILLO			0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	8000	0.00
				2,000,000.00	2,000,000.00										
10022201E1560500161420L5	PAVIMENTACION DE LA CALLE DE LOS MAESTROS ENTRE SIERRA DEL SUR Y CAMPO VERDE.	NC2-805	HERMOSILLO		HERMOSILLO			0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	7200	0.00
				1,610,750.00	1,610,750.00										
10022201E1560500161420L5	PAVIMENTACION DE LA CALLE CAMPO VERDE ENTRE DE LOS MAESTROSS Y LAZARO MERCADO.	NC2-806	HERMOSILLO		HERMOSILLO			0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	2300	0.00
				582,250.00	582,250.00										
10022201E1560500161420L5	PAVIMENTACION DE LA CALLE SIERRA DEL SUR ENTRE DE LOS MAESTROS Y LAZARO MERCADO.	NC2-807	HERMOSILLO		HERMOSILLO			0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	2300	0.00
				582,250.00	582,250.00										
10022201E1560500161420L5	PAVIMENTACION DE LA CALLE ROBERTO MEJIA ENTRE GALILEA Y CARLOS CUELLAR.	NC2-808	HERMOSILLO		HERMOSILLO			0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	4402	0.00
				968,065.00	968,065.00										
10022201E1560500161420L5	PAVIMENTACION DE LA CALLE MANUEL ORTIZ PAREDES ENTRE CALLE 26 Y ENRIQUE OLIVER.	NC2-809	HERMOSILLO		HERMOSILLO			0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	4966	0.00
				1,095,225.00	1,095,225.00										
10022201E1560500161420L5	PAVIMENTACION (I ETAPA) CALLE CUARTA ENTRE BENITO JUAREZ Y RAMON NORIEGA.	NC2-810	HERMOSILLO		HERMOSILLO			0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	7200	0.00
				1,792,465.00	1,792,465.00										





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto		Localidad							
Cve. Estatal	Municipio								
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %		
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[SI] VIALIDADES URBANAS

10022201E1560500161420L5	PAVIMENTACION DE LA CALLE 5 DE MAYO ENTRE LEONA VICARIO Y PRIVADA BALDERRAMA.							
NC2-811	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	PERSONA		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	3656		0.00
	800,404.17	800,404.17	0.00	0.00				
10022201E1560500161420L5	PAVIMENTACION DEL CALLEJON 1ERO. DE MAYO ENTRE LEONA VICARIO Y PRIV. BALDERRAMA.							
NC2-812	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	PERSONA		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	3946		0.00
	865,700.69	865,700.69	0.00	0.00				
10022201E1560500161420L5	PAVIMENTACION DE LA CALLE PRIVADA BALDERRAMA ENTRE EJIDO Y 5 DE MAYO.							
NC2-813	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	PERSONA		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	6218		0.00
	1,376,928.38	1,376,928.38	0.00	0.00				
10022201E1560500161420L5	PAVIMENTACION DE LA CALLE BALDERRAMA ENTRE CALLEJON. EJIDO Y PRIVADA BALDERRAMA.							
NC2-814	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	PERSONA		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1750		0.00
	371,512.49	371,512.49	0.00	0.00				
10022201E1560500161420L5	PAVIMENTACION DE LA CALLE OPODEPE ENTRE 12 DE OCTUBRE Y MONTEVERDE.							
NC2-815	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	PERSONA		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	2196		0.00
	471,680.00	471,680.00	0.00	0.00				
10022201E1560500161420L5	PAVIMENTACION DE LA CALLE SANTA ROSA ENTRE 12 DE OCTUBRE Y MONTEVERDE.							
NC2-816	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	PERSONA		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	2258		0.00
	485,760.00	485,760.00	0.00	0.00				
10022201E1560500161420L5	PAVIMENTACION DE LA CALLE PUEBLO DE ALAMOS ENTRE MONTEVERDE Y 12 DE OCTUBRE.							
NC2-817	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	PERSONA		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	3354		0.00
	732,160.00	732,160.00	0.00	0.00				
10022201E1560500161420L5	PAVIMENTACION DE LA CALLE BACOACHI ENTRE DOS Y UNO.							
NC2-818	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	PERSONA		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	2304		0.00
	496,320.00	496,320.00	0.00	0.00				
10022201E1560500161420L5	PAVIMENTACION DE LA CALLE HUASABAS ENTRE REFORMA Y MONTEVERDE.							
NC2-819	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	PERSONA		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	2978		0.00
	647,680.00	647,680.00	0.00	0.00				
10022201E1560500161420L5	PAVIMENTACION DE LA CALLE HUACHINERA ENTRE CARLOS CATUREGLI Y LEANDRO P. GAXIOLA.							
NC2-820	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	PERSONA		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1992		0.00
	425,920.00	425,920.00	0.00	0.00				
10022201E1560500161420L5	PAVIMENTACION DE LA CALLE SAN PEDRO ENTRE GUADALUPE VICTORIA Y PIÑA.							
NC2-821	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	PERSONA		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	3102		0.00
	675,840.00	675,840.00	0.00	0.00				





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad			Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros								
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros								

[SI] VIALIDADES URBANAS

10022201E1560500161420L5	PAVIMENTACION DE LA CALLE VILLAS DEL CORTEZ ENTRE LUZ VALENCIA Y VILLA ISABEL.	HERMOSILLO	HERMOSILLO							OBRA	PERSONA	0.00
NC2-822		0.00	0.00	0.00	0.00					1	6356	
		1,408,000.00	1,408,000.00	0.00	0.00							
10022201E1560500161420L5	PAVIMENTACION DEL ESTACIONAMIENTO DE LA PARROQUIA SANTA ELENA.	HERMOSILLO	HERMOSILLO							OBRA	PERSONA	0.00
NC2-823		0.00	0.00	0.00	0.00					1	4500	
		2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00							
10022201E1560500161420L5	PAVIMENTACION DE LAS CALLES LAS VIRGENES ENTRE PERIFERICO ORIENTE Y PLAZA.	HERMOSILLO	HERMOSILLO							OBRA	PERSONA	0.00
NC2-824		0.00	0.00	0.00	0.00					1	5444	
		1,202,730.50	1,202,730.50	0.00	0.00							
10022201E1560500161420L5	PAVIMENTACION DE LA AVENIDA CANAL PRINCIPAL ENTRE LAS CALLES AGOSTURA Y PRESA DEL FUERTE	HERMOSILLO	HERMOSILLO							OBRA	PERSONA	0.00
NC2-825		0.00	0.00	0.00	0.00					1	1506	
		316,604.77	316,604.77	0.00	0.00							
10022201E1560500161420L5	PAVIMENTACION DE LA CALLE ALFONSO LOPEZ RIESGO ENTRE BLVD. MUSARO Y AVENIDA DE LOS ARQUITECTOS.	HERMOSILLO	HERMOSILLO							OBRA	PERSONA	0.00
NC2-826		0.00	0.00	0.00	0.00					1	16408	
		3,669,518.00	3,669,518.00	0.00	0.00							
10022201E1560500161420L5	PAVIMENTACION DE LA CALLE PALMITO ENTRE ANGOSTURA Y CANAL PRINCIPAL.	HERMOSILLO	HERMOSILLO							OBRA	PERSONA	0.00
NC2-827		0.00	0.00	0.00	0.00					1	16408	
		422,236.00	422,236.00	0.00	0.00							
10022201E1560500161420L5	PAVIMENTACION Y DRENAJE DEL BLVD. CUARTO BORDO, DEL BLVD. SOLIDARIDAD HASTA EL BLVD. QUIROGA	HERMOSILLO	HERMOSILLO							OBRA	PERSONA	0.00
NC2-984		0.00	0.00	0.00	0.00					1	250000	
		17,629,412.00	17,629,412.00	0.00	0.00							
10022201E1560500161420L5	PAVIMENTACION DE DIVERSAS VIALIDADES PARA EL MUNICIPIO DE TEPACHE	TEPACHE	TEPACHE							OBRA	PERSONA	0.00
NC2-986		0.00	0.00	0.00	0.00					1	100	
		477,229.44	477,229.44	0.00	0.00							
10022201E1560500161420L5	PAVIMENTACION DE DIVERSAS VIALIDADES PARA EL MUNICIPIO DE P. ELIAS CALLES	SONOITA	SONOITA							OBRA	PERSONA	0.00
NC2-987		0.00	0.00	0.00	0.00					1	300	
		881,470.50	881,470.50	0.00	0.00							
10022201E1560500161420L5	PAVIMENTACION DE DIVERSAS VIALIDADES PARA EL MUNICIPIO DE DIVISADEROS	DIVISADEROS	DIVISADEROS							OBRA	PERSONA	0.00
NC2-989		0.00	0.00	0.00	0.00					1	200	
		881,470.58	881,470.58	0.00	0.00							
10022201E1560500161420L5	PAVIMENTACION DE DIVERSAS VIALIDADES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS Y GUARNICIONES	YECORA	YECORA							OBRA	PERSONA	0.00
NC2-990		0.00	0.00	0.00	0.00					1	200	
		975,523.50	975,523.50	0.00	0.00							





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal	Municipio	Localidad							
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %		
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[SI] VIALIDADES URBANAS

10022201E1560500161420L5	PAVIMENTACION DE DIVERSAS VIALIDADES PARA EL MUNICIPIO DE BAVIACORA								
NC2-1003	BAVIACORA				OBRA	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	200		0.00	
	899,100.00	899,100.00	0.00	0.00					
10022201E1560500161420L5	PAVIMENTACION DE DIVERSAS VIALIDADES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO PARA EL MUNICIPIO DE SUAQUI GRANDE								
NC2-1067	SUAQUI GRANDE				OBRA	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	200		0.00	
	881,470.58	881,470.58	0.00	0.00					
10022201E1560500161420L5	PAVIMENTACION DE DIVERSAS VIALIDADES PARA EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE DE JESUS								
NC2-1066	SAN FELIPE DE JESUS				OBRA	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	200		0.00	
	881,470.58	881,470.58	0.00	0.00					
10022201E1560500161420M5	PAVIMENTACION DEL BLVD. SOLIDARIDAD ENTRE JUAN BAUTISTA DE ESCALANTE Y CUARTO BORDO (SEGUNDA ETAPA)								
NC2-985	HERMOSILLO				OBRA	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	157012		0.00	
	31,968,414.05	31,968,414.05	0.00	0.00					
10022201E1560500161420M5	PAVIMENTACION DE DIVERSAS VIALIDADES PARA EL MUNICIPIO DE CANANEA								
NC2-988	CANANEA				OBRA	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	800		0.00	
	11,988,000.00	11,988,000.00	0.00	0.00					
10022201E1560500161420M5	PAVIMENTACION DE DIVERSAS VIALIDADES PARA EL MUNICIPIO DE URES								
NC2-991	URES				OBRA	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	280		0.00	
	4,287,133.08	4,287,133.08	0.00	0.00					
10022201E1560500161420M5	PAVIMENTACION DE DIVERSAS VIALIDADES PARA EL MUNICIPIO DE SANTA ANA								
NC2-992	SANTA ANA				OBRA	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	300		0.00	
	4,994,999.99	4,994,999.99	0.00	0.00					
10022201E1560500161420M5	CONSTRUCCION DEL COMEDOR UNIVERSITARIO PARA ESTUDIANTES INDIGENAS EN EL CESUES								
NC2-993	BENITO JUAREZ				OBRA	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	550		0.00	
	6,163,384.37	6,163,384.37	0.00	0.00					
10022201E1560500161420M5	MEJORAMIENTO DE LAS PLAZAS PRINCIPALES DEL MALECON EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO								
NC2-994	PUERTO PEÑASCO				OBRA	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1200		0.00	
	7,914,273.80	7,914,273.80	0.00	0.00					
10022201E1560500161420M5	PAVIMENTACION DE DIVERSAS VIALIDADES PARA EL MUNICIPIO DE ARIZPE								
NC2-995	ARIZPE				OBRA	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	500		0.00	
	9,824,566.17	9,824,566.17	0.00	0.00					
10022201E1560500161420M5	PAVIMENTACION DE DIVERSAS VIALIDADES PARA EL MUNICIPIO DE BACOBAMPO								
NC2-997	ETCHOJOA				OBRA	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	850		0.00	
	9,990,000.00	9,990,000.00	0.00	0.00					





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad			Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros								
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros								

[SI] VIALIDADES URBANAS

10022201E1560500161420M5	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE DIVERSAS VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE CUMPAS											
NC2-1007	CUMPAS								OBRA		PERSONA	
		0.00	0.00	0.00	0.00				1		350	0.00
		7,790,509.05	7,790,509.05	0.00	0.00							
10022201E1560500161420M5	PAVIMENTACION DE DIVERSAS VIALIDADES PARA EL MUNICIPIO DE ACONCHI											
NC2-1006	ACONCHI								OBRA		PERSONA	
		0.00	0.00	0.00	0.00				1		200	0.00
		2,997,000.00	2,997,000.00	0.00	0.00							
10022201E1560500161420M5	PAVIMENTACION DE DIVERSAS VIALIDADES PARA EL MUNICIPIO DE BANAMICHI											
NC2-1005	BANAMICHI								OBRA		PERSONA	
		0.00	0.00	0.00	0.00				1		200	0.00
		2,997,000.00	2,997,000.00	0.00	0.00							
10022201E1560500161420M5	PAVIMENTACION DE DIVERSAS VIALIDADES PARA EL MUNICIPIO DE HUEPAC											
NC2-1004	HUEPAC								OBRA		PERSONA	
		0.00	0.00	0.00	0.00				1		200	0.00
		2,997,000.00	2,997,000.00	0.00	0.00							
10022201E1560500161420M5	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO AVENIDA FRANCIA FINAL ESTE ENTRE BLVD. REFORMA Y CARRETARA CANANEA-ARIZPE											
NC2-1008	BACOACHI								OBRA		PERSONA	
		0.00	0.00	0.00	0.00				1		180	0.00
		1,062,999.74	1,062,999.74	0.00	0.00							
10022201E1560500161420M5	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO BLVD. REFORMA FINAL SUR ENTRE AVENIDA MARIN VAZQUEZ Y AVENIDA BENITO JUAREZ											
NC2-1009	BACOACHI								OBRA		PERSONA	
		0.00	0.00	0.00	0.00				1		180	0.00
		1,079,434.68	1,079,434.68	0.00	0.00							
10022201E1560500161420M5	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE IGNACIO TATO ENTRE AVENIDA GARCIA MORALES Y AVENIDA FRANCISCO I. MADERO											
NC2-1010	BACOACHI								OBRA		PERSONA	
		0.00	0.00	0.00	0.00				1		180	0.00
		854,565.58	854,565.58	0.00	0.00							
10022201E1560500161420M5	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE CALLE 12 DE AV. TLAXCALA A A V. NUEVO LEON											
NC2-1015	SAN LUIS RIO COLORADO								OBRA		PERSONA	
		0.00	0.00	0.00	0.00				1		4200	0.00
		1,478,030.76	1,478,030.76	0.00	0.00							
10022201E1560500161420M5	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE CALLE 7 DE AVENIDA CARLOS G. CALLES A AVENIDA LIBERTAD											
NC2-1017	SAN LUIS RIO COLORADO								OBRA		PERSONA	
		0.00	0.00	0.00	0.00				1		4200	0.00
		2,333,054.01	2,333,054.01	0.00	0.00							
10022201E1560500161420M5	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE LA PERLA DE LA COLONIA MANLIO FABIO BELTRONES											
NC2-1018	HEROICA NOGALES								OBRA		PERSONA	
		0.00	0.00	0.00	0.00				1		800	0.00
		983,232.90	983,232.90	0.00	0.00							
10022201E1560500161420M5	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE DE OJO DE TIGRE DE LA COLONIA MANLIO FABIO BELTRONES											
NC2-1019	HEROICA NOGALES								OBRA		PERSONA	
		0.00	0.00	0.00	0.00				1		800	0.00
		1,000,222.62	1,000,222.62	0.00	0.00							





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %					
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros								

[SI] VIALIDADES URBANAS

10022201E1560500161420M5	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRIVADA OPALO DE LA COLONIA MNALIO FABIO BELTRONES	NC2-1020 NOGALES	HEROICA NOGALES	OBRA	PERSONA	800	0.00	0.00	0.00	0.00	1		
		0.00	0.00	0.00	0.00								
		334,708.20	334,708.20	0.00	0.00								
10022201E1560500161420M5	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE ZIRCONIA DE LA COLONIA MANLIO FABIO BELTRONES	NC2-1021 NOGALES	HEROICA NOGALES	OBRA	PERSONA	800	0.00	0.00	0.00	0.00	1		
		0.00	0.00	0.00	0.00								
		1,405,918.40	1,405,918.40	0.00	0.00								
10022201E1560500161420M5	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE LAGO PLATA, ENTRE CALLE LAGO TRIUNFO Y FLORES MAGON	NC2-1022 NOGALES	HEROICA NOGALES	OBRA	PERSONA	800	0.00	0.00	0.00	0.00	1		
		0.00	0.00	0.00	0.00								
		6,022,637.62	6,022,637.62	0.00	0.00								
10022201E1560500161420M5	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE LAGO PLATA, ENTRE CALLE LAGO TRIUNFO Y PROLONGACION TECNOLOGICO	NC2-1023 NOGALES	HEROICA NOGALES	OBRA	PERSONA	800	0.00	0.00	0.00	0.00	1		
		0.00	0.00	0.00	0.00								
		2,689,800.71	2,689,800.71	0.00	0.00								
10022201E1560500161420M5	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE DIVERSAS VIALIDADES	NC2-1024 BACERAC	BACERAC	OBRA	PERSONA	200	0.00	0.00	0.00	0.00	1		
		0.00	0.00	0.00	0.00								
		2,997,000.00	2,997,000.00	0.00	0.00								
10022201E1560500161420M5	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE AVENIDA PRIMERA, COLONIA TERMoeLECTRICA	NC2-1038 GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	OBRA	PERSONA	950	0.00	0.00	0.00	0.00	1		
		0.00	0.00	0.00	0.00								
		1,666,083.02	1,666,083.02	0.00	0.00								
10022201E1560500161420M5	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE AVENIDA VIII ENTRE CALLE 5 Y CALLE 9	NC2-1039 GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	OBRA	PERSONA	950	0.00	0.00	0.00	0.00	1		
		0.00	0.00	0.00	0.00								
		2,151,757.16	2,151,757.16	0.00	0.00								
10022201E1560500161420M5	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE AVENIDA X ENTRE CALLE 9 Y CALLE 10	NC2-1040 GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	OBRA	PERSONA	950	0.00	0.00	0.00	0.00	1		
		0.00	0.00	0.00	0.00								
		533,144.76	533,144.76	0.00	0.00								
10022201E1560500161420M5	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE AVENIDA XVII ENTRE CALLES 20 7 25 COLONIA CENTRO	NC2-1042 GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	OBRA	PERSONA	950	0.00	0.00	0.00	0.00	1		
		0.00	0.00	0.00	0.00								
		2,505,284.45	2,505,284.45	0.00	0.00								
10022201E1560500161420M5	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE AVENIDA XVIII ENTRE LEOPOLDO RAMOS Y GUADALUPE CUBILLAS	NC2-1043 GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	OBRA	PERSONA	950	0.00	0.00	0.00	0.00	1		
		0.00	0.00	0.00	0.00								
		1,284,843.77	1,284,843.77	0.00	0.00								
10022201E1560500161420M5	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE 4 ENTRE AVENIDA VI Y AVENIDA VII	NC2-1044 GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	OBRA	PERSONA	950	0.00	0.00	0.00	0.00	1		
		0.00	0.00	0.00	0.00								
		653,531.06	653,531.06	0.00	0.00								





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad	Autorizado:		Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
								Total	Estatal	Federal	Otros			
								Total	Estatal	Federal	Otros			
								Total	Estatal	Federal	Otros			

[SI] VIALIDADES URBANAS

10022201E1560500161420M5	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE RIO MAGDALENA ENTRE CALLE RIO GUAYMAS Y CALLE RIO YAQUI	NC2-1045	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	OBRA	PERSONA	0.00	0.00	0.00	0.00	1	950	0.00
							870,224.87	870,224.87	0.00	0.00			
10022201E1560500161420M5	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE SAHUARIPA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y PASEO CENTINELA	NC2-1046	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	OBRA	PERSONA	0.00	0.00	0.00	0.00	1	950	0.00
							727,559.84	727,559.84	0.00	0.00			
10022201E1560500161420M5	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO ASFALTICO DE CALLE ANTONIO OCHOA ENTRE CTM Y PROLONGACION VICENTE PADILLA	NC2-1047	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	OBRA	PERSONA	0.00	0.00	0.00	0.00	1	180	0.00
							1,940,543.85	1,940,543.85	0.00	0.00			
10022201E1560500161420M5	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO ASFALTICO DE CALLE CODORNIZ ENTRE 23 REGIMIENTO DE CABALLERIA MOTORIZADA YCTM	NC2-1049	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	OBRA	PERSONA	0.00	0.00	0.00	0.00	1	180	0.00
							2,017,270.72	2,017,270.72	0.00	0.00			
10022201E1560500161420M5	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO ASFALTICO DE CALLE CODORNIZ ENTRE CTM Y VICENTE PADILLA	NC2-1050	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	OBRA	PERSONA	0.00	0.00	0.00	0.00	1	180	0.00
							1,419,060.23	1,419,060.23	0.00	0.00			
10022201E1560500161420M5	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO ASFALTICO DE CALLE GOLONDIAS ENTRE 23 REGIMIENTO DE CABALLERIA MOTORIZADA Y CTM	NC2-1052	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	OBRA	PERSONA	0.00	0.00	0.00	0.00	1	180	0.00
							1,742,318.03	1,742,318.03	0.00	0.00			
10022201E1560500161420M5	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO ASFALTICO DE CALLE AQUILES SERDAN, LAZARO CARDENAS Y BENUSTIANO CARRANZA	NC2-1055	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	OBRA	PERSONA	0.00	0.00	0.00	0.00	1	180	0.00
							4,759,092.50	4,759,092.50	0.00	0.00			
10022201E1560500161420M5	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO ASFALTICO DE CALLE EMILIANO ZAPATE Y BENITO JUAREZ ENTRE LAZARO CARDENAS Y CALLE AL SUR	NC2-1056	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	OBRA	PEROSNA	0.00	0.00	0.00	0.00	1	180	0.00
							10,392,915.10	10,392,915.10	0.00	0.00			
10022201E1560500161420M5	MODERNIZACION DE LA FISONOMIA URBANA EN LA CALLE MATAMOROS (3ERA ETAPA) ENTRE DR. NORIEGA Y SERDAN	NC2-1169	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	PERSONA	0.00	0.00	0.00	0.00	1	50000	0.00
							14,653,603.07	14,653,603.07	0.00	0.00			
10022201E1560500161420M5	PAVIMENTACION DE VARIAS VIALIDADES	NC2-1327	NAVOJOA	NAVOJOA	OBRA	PERSONA	0.00	0.00	0.00	0.00	1	20000	0.00
							29,967,346.91	29,967,346.91	0.00	0.00			
10022201E1560500161420M5	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO ASFALTICO DE CALLES BENITO JUAREZ Y CAMINO CARRETERO	NC2-1331	CAJEME	COCORIT	OBRA	PERSONA	0.00	0.00	0.00	0.00	1	10000	0.00
							2,946,990.54	2,946,990.54	0.00	0.00			





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad	Autorizado:		Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
		Ejercido:		Total	Total			Estatal	Federal	Otros				

[SI] VIALIDADES URBANAS

10022201E1560500161420M5	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO ASFALTICO DE CALLES MISION DEL SARIC, MISION COCOSPORA, MISION EL TOAPE Y CUCURPE	NC2-1332	CAJEME	0.00	4,751,809.03		CIUDAD OBREGON (CAJEME)	0.00	0.00	0.00		1	PERSONA	10000	0.00
10022201E1560500161420M5	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LA CALLE 26 DE AVENIDA CARLOS G. CALLES A CALLEJON LIBERTAD	NC2-1336	SAN LUIS RIO COLORADO	0.00	2,694,408.12		SAN LUIS RIO COLORADO	0.00	0.00	0.00		18388	PERSONA	4200	0.00
10022201E1560500161420M5	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE AVENIDA 8 ENTRE CALLE 7 Y BOULEVARD BENITO JUAREZ	NC2-1337	GUAYMAS	0.00	6,590,571.07		HEROICA GUAYMAS	0.00	0.00	0.00		6568	PERSONA	950	0.00
10022201E4530700461401L5	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL SOBRE LA CARRETERA CANANEA - AGUA PRIETA FRENTE AL CBTIS 106	NC2-875	CANANEA	0.00	4,801,813.09		CANANEA	0.00	0.00	0.00		1	PERSONA	22000	78.00
10022201E4530700461401L7	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL SOBRE LA CARRETERA CANANEA - AGUA PRIETA FRENTE AL CBTIS 106	NC2-875	CANANEA	0.00	129,313.49		CANANEA	0.00	0.00	0.00		1	PERSONA	22000	78.00
10022201E4560500161420A0	CONSTRUCCION DEL ACCESO INSTITUCIONAL, AL MUNICIPIO EN DIVISADEROS	ED-750	DIVISADEROS	0.00	600,000.00		DIVISADEROS	0.00	0.00	0.00		1	PERSONA	850	72.00
10022201E4560500161420A0	PAV. CON CONC. HIDR. DE AV. CUAUHTÉMOC ENTRE BLVD. MIGUEL ALEMÁN Y BAJA CAL. EN BENJAMIN HILL	ED-727	BENJAMIN HILL	0.00	1,713,218.28		BENJAMIN HILL	0.00	0.00	0.00		1	PERSONA	5285	100.00
10022201E4560500161420A0	PAVIMENTACION DE LA AVENIDA JALISCO, ENTRE LUIS SALIDO SIQUEIROS Y PERIFERICO EN NAVOJOA	ED-868	NAVOJOA	0.00	64,549.26		NAVOJOA	0.00	0.00	0.00		.15	PERSONA	169313	15.00
10022201E4560500161420A0	PAVIMENTACION DE LA CALLE CUARZO ENTRE ZAFIRO Y TURQUESA EN LA COLONIA VALLE VERDE, CIUDAD OBREGON, CAJEME	ED-068	CAJEME	0.00	772,963.97		CIUDAD OBREGON (CAJEME)	0.00	0.00	0.00		1	PERSONA	1200	100.00
10022201E4560500161420A0	PAVIMENTACION DE LA CALLE 5 DE MAYO ENTRE CAMPODONICO Y SOSA CHAVEZ, NAVOJOA	ED-099	NAVOJOA	0.00	739,821.97		NAVOJOA	0.00	0.00	0.00		1	PERSONA	5000	100.00
10022201E4560500161420A0	PAVIMENTACION DE LA CALLE COCORIT ENTRE CARRANZA Y HUATABAMPO, NAVOJOA	ED-069	NAVOJOA	0.00	1,035,879.59		NAVOJOA	0.00	0.00	0.00		1	PERSONA	5000	100.00





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad	Autorizado:		Ejercido:		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	
								Total	Estatal	Federal	Otros				Total

[SI] VIALIDADES URBANAS

10022201E4560500161420A0	ED-070	CABORCA	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL EJIDO EL CLARO, SANTA ANA	HEROICA CABORCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	1000	0.00
					85,057.15	85,057.15	0.00	0.00						
10022201E4560500161420A0	ED-071	CABORCA	PAVIMENTACION DE LA AVENIDA ALTAR ENTRE BIZANI Y PRIMERA, CABORCA	HEROICA CABORCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	1200	100.00
					408,925.84	408,925.84	0.00	0.00						
10022201E4560500161420A0	ED-072	CABORCA	PAVIMENTACION DE LA CALLE ELEAZAR ORTIZ ENTRE AVENIDA "P" Y AVENIDA "R", CABORCA	HEROICA CABORCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	1000	100.00
					614,226.80	614,226.80	0.00	0.00						
10022201E4560500161420A0	ED-073	CABORCA	PAVIMENTACION DE LA CALLE MARIA JESUS MENDEZ ENTRE ALTAR Y AVENIDA "R", CABORCA	HEROICA CABORCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	1200	100.00
					512,248.80	512,248.80	0.00	0.00						
10022201E4560500161420A0	ED-074	CABORCA	PAVIMENTACION DE LA CALLE SIMON BOLIVAR ENTRE CALLE 9 Y CARRETERA A LAS CALABAZAS, CABORCA	HEROICA CABORCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	1300	100.00
					1,248,892.39	1,248,892.39	0.00	0.00						
10022201E4560500161420A0	ED-075	CABORCA	PAVIMENTACION DE LA CALLE 9 ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y SIMON BOLIVAR, CABORCA	HEROICA CABORCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	1000	100.00
					651,139.17	651,139.17	0.00	0.00						
10022201E4560500161420A0	ED-085	CABORCA	PAVIMENTACION DE LA CALLE PITIQUITO ENTRE AVENIDA "N" Y AVENIDA UNIVERSIDAD, CABORCA	HEROICA CABORCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	1200	100.00
					1,243,315.70	1,243,315.70	0.00	0.00						
10022201E4560500161420A0	ED-076	SANTA ANA	PAVIMENTACION DE LA CALLE ARTICULO 70 ENTRE ANAYA Y VICENTE GUERRERO, SANTA ANA	SANTA ANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	300	100.00
					14,700.00	14,700.00	0.00	0.00						
10022201E4560500161420A0	ED-081	HERMOSILLO	PAVIMENTACION DE LA AVENIDA XII ENTRE CALLE 10 Y CALLE 19, GUAYMAS	HERMOSILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	7000	100.00
					1,941.99	1,941.99	0.00	0.00						
10022201E4560500161420A0	ED-082	HERMOSILLO	PAVIMENTACION DE LA CALLE DIAGONAL YAÑEZ ENTRE CALLE 19 Y ABELARDO L. RODRIGUEZ, GUAYMAS	HERMOSILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	3000	100.00
					1,078,429.45	1,078,429.45	0.00	0.00						
10022201E4560500161420A0	ED-078	GUAYMAS	PAVIMENTACION DE LA AVENIDA IV ENTRE CALLE 4 Y CALLE 8, GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	3000	100.00
					1,930,139.07	1,930,139.07	0.00	0.00						





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad			Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros								
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros								

[SI] VIALIDADES URBANAS

10022201E4560500161420A0	PAVIMENTACION DE LA CALLE 27 DE SEPTIEMBRE ENTRE BACATETE Y BACADEHUACHI, GUAYMAS	ED-083	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	OBRA	PERSONA	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	4000
		2,115,092.02	2,115,092.02	0.00	0.00		
10022201E4560500161420A0	PAVIMENTACION DE LA CALLE MONICO VALENZUELA ENTRE FRANCISCO I. MADERO Y AVENIDA BENJAMIN CHAPARRO EN HUATABAMPO	ED-095	HUATABAMPO	HUATABAMPO	OBRA	PERSONA	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	1000
		334,682.76	334,682.76	0.00	0.00		
10022201E4560500161420A0	PAVIMENTACION DE LA CALLE BENJAMIN CHAPARRO ENTRE MONICO VALENZUELA Y 16 DE SEPTIEMBRE EN HUATABAMPO	ED-096	HUATABAMPO	HUATABAMPO	OBRA	PERSONA	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	2000
		736,813.53	736,813.53	0.00	0.00		
10022201E4560500161420A0	PAVIMENTACION DE LA CALLE BENJAMIN CHAPARRO ENTRE ALVARO OBREGON Y MARTIN GRANADOS EN HUATABAMPO	ED-097	HUATABAMPO	HUATABAMPO	OBRA	PERSONA	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	2200
		1,809,392.33	1,809,392.33	0.00	0.00		
10022201E4560500161420A0	PAVIMENTACION DE LA CALLE MARTIN GRANADOS ENTRE LAS AVENIDAS BENITO JUAREZ Y NICOLAS BRAVO EN HUATABAMPO	ED-098	HUATABAMPO	HUATABAMPO	OBRA	PERSONA	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	2000
		1,935,366.41	1,935,366.41	0.00	0.00		
10022201E4560500161420A0	PAVIMENTACION DE LA CALLE COCORIT ENTRE CARRANZA Y HUATABAMPO	ED-159	NAVOJOA	NAVOJOA	OBRA	PERSONA	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	5000
		1,084,531.19	1,084,531.19	0.00	0.00		
10022201E4560500161420A0	PAVIMENTACION DE LA CALLE GUILLERMO PRIETO ENTRE CALLE RIO SAN JUAN Y BOULEVARD PASEO DE LAS TORRES	ED-170	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	OBRA	PERSONA	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	300000
		1,120,088.82	1,120,088.82	0.00	0.00		
10022201E4560500161420A0	PAVIMENTACION DE LA CALLE 5 DE MAYO ENTRE VICTOR ESTRELLA Y NARCIZO MENDOZA	ED-185	PITIQUITO	PITIQUITO	OBRA	PERSONA	99.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	5000
		163,117.88	163,117.88	0.00	0.00		
10022201E4560500161420A0	PAVIMENTACION DE LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA ENTRE CALLES LIBERTAD Y ALDAMA	ED-186	PITIQUITO	PITIQUITO	OBRA	PERSONA	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	5000
		203,559.00	203,559.00	0.00	0.00		
10022201E4560500161420A0	PAVIMENTACION DE LA CALLE JESUS GARCIA MORALES ENTRE LUIS DONALDO COLOSIO Y 2 DE ENERO	ED-187	PITIQUITO	PITIQUITO	OBRA	PERSONA	99.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	5000
		142,023.00	142,023.00	0.00	0.00		
10022201E4560500161420A0	PAVIMENTACION DE LA CALLE SAN JUAN ENTRE AVENIDA SAN FELIPE Y AVENIDA SAN ESTEBAN	ED-188	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA	PERSONA	95.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	130000
		54,881.22	54,881.22	0.00	0.00		





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad			Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros								
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros								

[SI] VIALIDADES URBANAS

10022201E4560500161420A0	PAVIMENTACION DE ACCESO A LA COLONIA SOLIDARIDAD ENTRE COLONIA RASTRO VIEJO Y COLONIA SOLIDARIDAD	ED-189	NACUZARI DE GARCIA	NACUZARI DE GARCIA	OBRA	PERSONA	100.00
			0.00	0.00	0.00	15000	100.00
			594,490.00	594,490.00	0.00		
10022201E4560500161420A0	PAVIMENTACION DE ACCESO A LA CALLE FERROCARRIL DETRAS DEL AYUNTAMIENTO	ED-190	NACUZARI DE GARCIA	NACUZARI DE GARCIA	OBRA	PERSONA	100.00
			0.00	0.00	0.00	15000	100.00
			1,075,797.00	1,075,797.00	0.00		
10022201E4560500161420A0	PAVIMENTACION DE LA CALLE CUARZO ENTRE TOPACIO Y NARANJOS	ED-191	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	OBRA	PERSONA	100.00
			0.00	0.00	0.00	1500	100.00
			456,013.00	456,013.00	0.00		
10022201E4560500161420A0	PAVIMENTACION DE BLV. PASEO LAS TORRES ENTRE EDMUNDO TOBOADA Y GUILLERMO PRIETO.	ED-195	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	OBRA	PERSONA	100.00
			0.00	0.00	0.00	300000	100.00
			4,133,500.23	4,133,500.23	0.00		
10022201E4560500161420A0	PAVIMENTACION DE LA CALLE 5 DE MAYO ENTRE ETCHOJOA, JOSE MARIA MORELOS Y JESUS G	ED-199	ETCHOJOA	ETCHOJOA	OBRA	PERSONA	100.00
			0.00	0.00	0.00	8342	100.00
			1,829,153.56	1,829,153.56	0.00		
10022201E4560500161420A0	PAVIMENTACION DE LA CALLE CENTENARIO ENTRE MIGUEL HIDALGO Y J. GARCIA	ED-200	ETCHOJOA	ETCHOJOA	OBRA	PERSONAS	100.00
			0.00	0.00	0.00	8342	100.00
			71,907.00	71,907.00	0.00		
10022201E4560500161420A0	PAVIMENTACION DE LA AVE. IGNACIO ALLENDE ENTRE GUERRERO Y R. RDGZ.	ED-201	ETCHOJOA	ETCHOJOA	OBRA	PERSONAS	100.00
			0.00	0.00	0.00	8342	100.00
			61,153.00	61,153.00	0.00		
10022201E4560500161420A0	PAVIMENTACION DE LA AVE. NICOLAS BRAVO ENTRE GUERREO Y BLV. RAFAELA RDGZ. Y 16 DE	ED-202	ETCHOJOA	ETCHOJOA	OBRA	PERSONAS	100.00
			0.00	0.00	0.00	8342	100.00
			62,021.00	62,021.00	0.00		
10022201E4560500161420A0	PAVIMENTACION DE LA AVE. JOSE MARIA ORELOS ENTRE 16 DE	ED-203	ETCHOJOA	ETCHOJOA	OBRA	PERSONAS	100.00
			0.00	0.00	0.00	8342	100.00
			1,388,298.80	1,388,298.80	0.00		
10022201E4560500161420A0	PAVIMENTACION DEL ACCESO NORTE PRIMERA ETAPA	ED-211	HUATABAMPO	HUATABAMPO	OBRA	PERSONA	100.00
			0.00	0.00	0.00	30000	100.00
			3,534,059.57	3,534,059.57	0.00		
10022201E4560500161420A0	PAVIMENTACION DE LA AVENIDA PRIMERO DE MAYO	FA-159	EMPALME	EMPALME	OBRA	PERSONA	94.00
			0.00	0.00	0.00	39000	94.00
			3,747,869.92	3,747,869.92	0.00		





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad	Autorizado:		Ejercido:		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
				Total	Total			Estatal	Federal	Otros	Otros			

[SI] VIALIDADES URBANAS

10022201E4560500161420A0	ED-270	CABORCA	PAVIMENTACION DE LA CALLE PITIQUITO ENTRE AVENIDA 'N' Y AVENIDA UNIVERSIDAD	HEROICA CABORCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	1200	100.00
					215,790.45	215,790.45	0.00	0.00	0.00	0.00				
10022201E4560500161420A0	ED-271	CABORCA	PAVIMENTACION DE LA CALLE 9 ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y SIMON BOLIVAR	HEROICA CABORCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	1000	100.00
					218,170.48	218,170.48	0.00	0.00	0.00	0.00				
10022201E4560500161420A0	ED-272	CABORCA	PAVIMENTACION DE LA CALLE 15 ENTRE AVENIDA 'R' Y AVIACION	HEROICA CABORCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	1000	100.00
					134,555.87	134,555.87	0.00	0.00	0.00	0.00				
10022201E4560500161420A0	ED-273	CABORCA	PAVIMENTACION DE LA CALLE ELEAZAR ORTIZ ENTRE AVENIDA 'P' Y AVENIDA 'R'	HEROICA CABORCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	1000	100.00
					196,015.91	196,015.91	0.00	0.00	0.00	0.00				
10022201E4560500161420A0	ED-274	CABORCA	PAVIMENTACION DE LA CALLE SIMON BOLIVAR ENTRE CALLE 9 Y CARRETERA ALAS CALABAZAS	HEROICA CABORCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	1300	100.00
					439,862.37	439,862.37	0.00	0.00	0.00	0.00				
10022201E4560500161420A0	ED-275	CABORCA	PAVIMENTACION DE LA AVENIDA ALTAR ENTRE BIZANI Y PRIMAVERA	HEROICA CABORCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	1200	100.00
					67,040.04	67,040.04	0.00	0.00	0.00	0.00				
10022201E4560500161420A0	ED-276	CABORCA	PAVIMENTACION DE LA CALLE MARIA DE JESUS MENDEZ ENTRE ALTAR Y AVENIDA 'R'	HEROICA CABORCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	1200	100.00
					96,764.57	96,764.57	0.00	0.00	0.00	0.00				
10022201E4560500161420A0	ED-277	SANTA ANA	PAVIMENTACION DE LA CALLE ARTICULO 70 ENTRE ANAYA Y VICENTE GUERRERO	SANTA ANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	300	100.00
					43,707.18	43,707.18	0.00	0.00	0.00	0.00				
10022201E4560500161420A0	ED-279	NAVOJOA	PAVIMENTACION DE LA CALLE CLUB ACTIVO 20-30 ENTRE JIMENEZ Y TETANCHOPO	NAVOJOA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	15000	100.00
					927,850.97	927,850.97	0.00	0.00	0.00	0.00				
10022201E4560500161420A0	ED-280	NAVOJOA	PAVIMENTACION DE LA CALLE LEONA VICARIO ENTRE CUAUHEMOC Y CLUB ROTARIO	NAVOJOA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	10000	100.00
					708,574.89	708,574.89	0.00	0.00	0.00	0.00				
10022201E4560500161420A0	ED-281	NAVOJOA	PAVIMENTACION DE LA CALLE CLUB ROTARIO ENTRE SOSA CHAVEZ Y AGUASCALIENTES	NAVOJOA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	5000	100.00
					691,982.31	691,982.31	0.00	0.00	0.00	0.00				





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad	Autorizado:		Ejercido:		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	
								Total	Estatal	Federal	Otros				Total

[SI] VIALIDADES URBANAS

10022201E4560500161420A0	ED-282	CABORCA	PAVIMENTACION DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLES 3 Y 4	HEROICA CABORCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	2000	100.00
					558,450.00	558,450.00	0.00	0.00							
10022201E4560500161420A0	ED-284	CABORCA	PAVIMENTACION DE LA CALLE PITIQUITO Y 'R'	HEROICA CABORCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	500	100.00
					20,619.46	20,619.46	0.00	0.00							
10022201E4560500161420A0	ED-285	SANTA ANA	PAVIMENTACION DE LA CALLE NIÑOS HEROES ENTRE MARTIRES Y SONORA	SANTA ANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	300	100.00
					11,180.85	11,180.85	0.00	0.00							
10022201E4560500161420A0	ED-286	SANTA ANA	PAVIMENTACION DE LA CALLE 5 DE MAYO ENTRE FERROCARRIL Y SONORA	SANTA ANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	300	100.00
					17,178.29	17,178.29	0.00	0.00							
10022201E4560500161420A0	ED-287	SANTA ANA	PAVIMENTACION DEL CIRUITO MANUEL J. CLOUTHIER DE LA COLONIA INFONAVIT	SANTA ANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	300	100.00
					75,063.16	75,063.16	0.00	0.00							
10022201E4560500161420A0	ED-288	CAJEME	PAVIMENTACION DE LA CALLE RUBI ENTRE DIAMANTE Y AMATISTA EN LA COLONIA VALLE	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	1000	100.00
					76,757.97	76,757.97	0.00	0.00							
10022201E4560500161420A0	ED-289	CAJEME	PAVIMENTACION DE LA CALLE ZAFIRO ENTRE DIAMANTE Y AMATISTA EN LA COLONIA VALLE	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	1100	100.00
					116,238.58	116,238.58	0.00	0.00							
10022201E4560500161420A0	ED-297	CABORCA	PAVIMENTACION DE LA CALLE 9 ENTRE AVENIDA 'B' Y 13 DE JULIO	HEROICA CABORCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	69516	75.00
					489,765.14	489,765.14	0.00	0.00							
10022201E4560500161420A0	ED-298	CABORCA	PAVIMENTACION DE LA CALLE CUARTA ENTRE AVENIDA 'S' Y AVENIDA 'X'	HEROICA CABORCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	69516	99.00
					716,517.12	716,517.12	0.00	0.00							
10022201E4560500161420A0	ED-299	CABORCA	PAVIMENTACION DE LA CALLE TERCERA SUR ENTRE AVENIDA 'L' Y AVENIDA 'N'	HEROICA CABORCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	69516	99.00
					394,684.71	394,684.71	0.00	0.00							
10022201E4560500161420A0	ED-334	PUERTO PEÑASCO	PAVIMENTACION DEL BLVD. FRANCISCO HIGUERA PADILLA ENTRE AVE. CONSTITUCION Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	PUERTO PEÑASCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	44875	41.00
					2,694,000.00	2,694,000.00	0.00	0.00							





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad	Autorizado:		Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Ejercido:		Total		Total				Total		Total				

[SI] VIALIDADES URBANAS

10022201E4560500161420A0	ED-335	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA 44875	41.00
				454,622.72		454,622.72		0.00		0.00				
10022201E4560500161420A0	ED-336	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA 44875	41.00
				1,187,577.19		1,187,577.19		0.00		0.00				
10022201E4560500161420A0	ED-337	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA 44875	41.00
				498,047.68		498,047.68		0.00		0.00				
10022201E4560500161420A0	ED-338	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA 44875	41.00
				550,529.75		550,529.75		0.00		0.00				
10022201E4560500161420A0	ED-709	YECORA	YECORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA 2600	100.00
				888,653.27		888,653.27		0.00		0.00				
10022201E4560500161420A0	ED-711	YECORA	YECORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA 2600	100.00
				778,441.66		778,441.66		0.00		0.00				
10022201E4560500161420A0	ED-712	YECORA	MAYCOBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA 850	100.00
				248,008.11		248,008.11		0.00		0.00				
10022201E4560500161420A0	ED-713	ALTAR	ALTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA 7253	100.00
				1,334,137.91		1,334,137.91		0.00		0.00				
10022201E4560500161420A0	ED-715	BACERAC	BACERAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA 1342	100.00
				390,036.16		390,036.16		0.00		0.00				
10022201E4560500161420A0	ED-716	BACERAC	BACERAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA 1342	100.00
				178,284.83		178,284.83		0.00		0.00				
10022201E4560500161420A0	ED-719	ARIVECHI	TARACHI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA 400	100.00
				418,270.73		418,270.73		0.00		0.00				





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad			Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros								
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros								

[SI] VIALIDADES URBANAS

10022201E4560500161420A0	PAVIMENTACION DE LA AVENIDA PRINCIPAL (TRAMO 2) EN LA LOCALIDAD DE TARACHI	ED-720	ARIVECHI	TARACHI	OBRA	PERSONA	100.00
		0.00	0.00	0.00	1	400	
		10,578.00	10,578.00	0.00			
10022201E4560500161420A0	PAVIMENTACION DE LA CALLE 'DE LA PLAZA' EN LA LOCALIDAD DE TARACHI	ED-721	ARIVECHI	TARACHI	OBRA	PERSONA	100.00
		0.00	0.00	0.00	1	400	
		62,167.00	62,167.00	0.00			
10022201E4560500161420A0	PAVIMENTACION DE LA CALLE 'DEL ARROYO' EN LA LOCALIDAD DE TARACHI	ED-722	ARIVECHI	TARACHI	OBRA	PERSONA	100.00
		0.00	0.00	0.00	1	400	
		81,717.00	81,717.00	0.00			
10022201E4560500161420A0	PAVIMENTACION DE LA CALLE FRANCIA	ED-723	BACOACHI	BACOACHI	OBRA	PERSONA	100.00
		0.00	0.00	0.00	1	3186	
		299,366.28	299,366.28	0.00			
10022201E4560500161420A0	PAVIMENTACION DE LA CALLE 5 DE MAYO	ED-724	BACOACHI	BACOACHI	OBRA	PERSONA	100.00
		0.00	0.00	0.00	1	3186	
		175,970.70	175,970.70	0.00			
10022201E4560500161420A0	PAVIMENTACION DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO	ED-725	BACOACHI	BACOACHI	OBRA	PERSONA	100.00
		0.00	0.00	0.00	1	3186	
		120,000.00	120,000.00	0.00			
10022201E4560500161420A0	PAVIMENTACION DE LA CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD MUTUTICACHI	ED-726	BACOACHI	MUTUTICACHI	OBRA	PERSONA	40.00
		0.00	0.00	0.00	1	60	
		91,942.01	91,942.01	0.00			
10022201E4560500161420A0	PAVIMENTACION DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO	ED-735	HUASABAS	HUASABAS	OBRA	PERSONA	100.00
		0.00	0.00	0.00	1	935	
		89,700.00	89,700.00	0.00			
10022201E4560500161420A0	PAVIMENTACION DE LA AVENIDA PANTEON ENTRE CALLE MORELOS E ITURBIDE	ED-736	HUASABAS	HUASABAS	OBRA	PERSONA	10.00
		0.00	0.00	0.00	1	935	
		188,090.81	188,090.81	0.00			
10022201E4560500161420A0	PAVIMENTACION DE LA CALLE NIÑOS HEROES ENTRE AVENIDAS REFORMA Y ATERRIZAJE	ED-737	HUASABAS	HUASABAS	OBRA	PERSONA	50.00
		0.00	0.00	0.00	1	935	
		378,114.58	378,114.58	0.00			
10022201E4560500161420A0	PAVIMENTACION DE LA AVENIDA REPUBLICA DE CHILE ENTRE CALLES NIÑOS HEROES E HIDALGO	ED-738	HUASABAS	HUASABAS	OBRA	PERSONA	100.00
		0.00	0.00	0.00	1	935	
		112,800.00	112,800.00	0.00			





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad			Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros								
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros								

[SI] VIALIDADES URBANAS

10022201E4560500161420A0	PAVIMENTACION DE LA AVENIDA ATERRIZAJE ENTRE CALLES NIÑOS HEROES E HIDALGO	ED-739	HUASABAS	HUASABAS	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	935	70.00
					153,900.00	153,900.00	0.00	0.00				
10022201E4560500161420A0	PAVIMENTACION DE LA AVENIDA PANTEON ENTRE LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE PANTEON NORTE	ED-740	HUASABAS	HUASABAS	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	935	70.00
					62,400.00	62,400.00	0.00	0.00				
10022201E4560500161420A0	PAVIMENTACION DE LA CALLE PANTEON NORTE ENTRE AVENIDAS REFORMA Y ATERRIZAJE	ED-741	HUASABAS	HUASABAS	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	935	70.00
					192,900.00	192,900.00	0.00	0.00				
10022201E4560500161420A0	PAVIMENTACION DE LA CALLE RAFAELA MORENO	ED-743	TEPACHE	TEPACHE	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	1305	100.00
					421,500.00	421,500.00	0.00	0.00				
10022201E4560500161420A0	PAVIMENTACION DE LA CALLE ALDAMA	ED-744	TEPACHE	TEPACHE	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	1305	100.00
					111,600.00	111,600.00	0.00	0.00				
10022201E4560500161420A0	PAVIMENTACION DE LA CALLE AMERICA	ED-745	TEPACHE	TEPACHE	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	1305	100.00
					289,027.00	289,027.00	0.00	0.00				
10022201E4560500161420A0	PAVIMENTACION DE LA CALLE RUBEN CASTRO OJEDA DE LA COLONIA REAL DE LOS ALAMOS	ED-748	ALAMOS	ALAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	.35	PERSONA	9500	35.00
					390,998.53	390,998.53	0.00	0.00				
10022201E4560500161420A0	PAVIMENTACION DE LA CALLE MANUEL RUIZ ARZAGA TERAN DE LA COLONIA REAL DE LOS ALAMOS	ED-749	ALAMOS	ALAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	9500	100.00
					448,449.99	448,449.99	0.00	0.00				
10022201E4560500161420A0	PAVIMENTACION DEL BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE PARRILLA DE SALIDA A NOGALES Y CALLE VICENTE GUERRERO	ED-751	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	1998	31.00
					1,411,309.71	1,411,309.71	0.00	0.00				
10022201E4560500161420A0	PAVIMENTACION DE LA CALLE OPALO ENTRE ZAFIRO Y RUBI EN LA COLONIA VALLE VERDE	ED-806	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	700	100.00
					704,001.01	704,001.01	0.00	0.00				
10022201E4560500161420A0	PAVIMENTACION DE LA CALLE OBSIDIANA ENTRE ZAFIRO Y RUBI EN LA COLONIA VALLE VERDE	ED-807	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	700	100.00
					467,779.56	467,779.56	0.00	0.00				





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad	Autorizado:		Ejercido:		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	
								Total	Estatal	Federal	Otros				Total

[SI] VIALIDADES URBANAS

10022201E4560500161420A0	ED-808	CAJEME	PAVIMENTACION DE LA CALLE MARMOL ENTRE ZAFIRO Y RUBI EN LA COLONIA VALLE VERDE	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	700	100.00
					295,774.32	295,774.32	0.00	0.00				
10022201E4560500161420A0	ED-809	CAJEME	PAVIMENTACION DE LA CALLE JADE ENTRE ZAFIRO Y RUBI EN LA COLONIA VALLE VERDE	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	700	100.00
					247,786.85	247,786.85	0.00	0.00				
10022201E4560500161420A0	ED-810	CAJEME	PAVIMENTACION DE LA CALLE LAPIZLAZULI ENTRE ZAFIRO Y RUBI EN LA COLONIA VALLE VERDE	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	700	100.00
					398,099.97	398,099.97	0.00	0.00				
10022201E4560500161420A0	ED-811	CAJEME	PAVIMENTACION DE LA CALLE AGUA MARINA ENTRE ZAFIRO Y RUBI EN LA COLONIA VALLE VERDE	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	700	100.00
					247,786.83	247,786.83	0.00	0.00				
10022201E4560500161420A0	ED-812	CAJEME	PAVIMENTACION DE LA CALLE ALBASTROS ENTRE ZAFIRO Y RUBI EN LA COLONIA VALLE VERDE	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	700	100.00
					247,786.85	247,786.85	0.00	0.00				
10022201E4560500161420A0	ED-814	CAJEME	PAVIMENTACION DE LA CALLE GRANATE ENTRE TOPACIO Y RUBI EN LA COLONIA VALLE VERDE	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	700	100.00
					71,896.80	71,896.80	0.00	0.00				
10022201E4560500161420A0	ED-815	CAJEME	PAVIMENTACION DE LA CALLE RUBI ENTRE AGATA Y AMATISTA EN LA COLONIA VALLE VERDE	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	700	100.00
					178,420.09	178,420.09	0.00	0.00				
10022201E4560500161420A0	ED-816	CAJEME	PAVIMENTACION DE LA CALLE RUBI ENTRE DIAMANTE Y MARMOL EN LA COLONIA VALLE VERDE	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	700	100.00
					304,456.21	304,456.21	0.00	0.00				
10022201E4560500161420A0	ED-817	CAJEME	PAVIMENTACION DE LA CALLE ZAFIRO ENTRE AGATA Y AMATISTA EN LA COLONIA VALLE VERDE	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	700	100.00
					383,610.85	383,610.85	0.00	0.00				
10022201E4560500161420A0	ED-861	NACO	PAVIMENTACION DE LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE LUIS ANTONIO ROMO Y 5 DE FEBRERO	NACO	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	6010	0.00
					44,544.00	44,544.00	0.00	0.00				
10022201E4560500161420A0	ED-862	NACORI CHICO	PAVIMENTACION DE LA CALLE ADOLFO DE LA HUERTA	NACORI CHICO	0.00	0.00	0.00	0.00	.90	PERSONA	1750	90.00
					43,500.00	43,500.00	0.00	0.00				





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad	Autorizado:		Ejercido:		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	
								Total	Estatal	Federal	Otros				Total

[SI] VIALIDADES URBANAS

10022201E4560500161420A0	ED-863	PAVIMENTACION DE LA AVENIDA SONORA ENCADENAMIENTO 0+000 AL 0+276.50	NACORI CHICO	NACORI CHICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	PERSONA	90.00
					429,000.00	429,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	.90	1750	
10022201E4560500161420A0	ED-864	PAVIMENTACION DE LA AVENIDA SONORA 2 ENCADENAMIENTO 0+000 Y AVENIDA 18	NACORI CHICO	NACORI CHICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	PERSONA	90.00
					309,000.00	309,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	.90	1750	
10022201E4560500161420A0	ED-865	PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA	NACORI CHICO	BUENA VISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	PERSONA	90.00
					199,200.00	199,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	.90	250	
10022201E4560500161420A0	ED-866	PAVIMENTACION DE LA CALLE MARIO PORTILLO ENTRE AVENIDA 5 Y AVENIDA 6	NACORI CHICO	NACORI CHICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	PERSONA	90.00
					210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	.90	1750	
10022201E4560500161420A0	FA-190	PAVIMENTACION DE VIALIDADES EN PARQUE INDUSTRIAL Y OTRA COLONIA (CALLE RIO BALSAS Y AVENIDA DURANGO)	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	PERSONA	95.00
					173,077.00	173,077.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	50000	
10022201E4560500161420A0	ED-912	CONSTRUCCIÓN DE DISTRIBUIDOR VIAL EN BLVD. MORELOS Y PERIFERICO NORTE	HERMOSILLO	HERMOSILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	PERSONA	100.00
					11,459,272.06	11,459,272.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	500000	
10022201E4560500161420A0	ED-915	PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS DE LA COLONIA EL APACHE	HERMOSILLO	HERMOSILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	PERSONA	100.00
					224,764.34	224,764.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	15000	
10022201E4560500161420A0	ED-916	PAVIMENTACION DE LA CALLE 30 ENTRE AVENIDA CARRANZA Y AVENIDA TAMAULIPAS	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	PERSONA	100.00
					136,655.15	136,655.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	126000	
10022201E4560500161420A0	ED-917	PAVIMENTACION DE LA CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE MIGUEL HIDALGO Y NARCISO MENDOZA	TRINCHERAS	TRINCHERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	PERSONA	100.00
					60,378.00	60,378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1000	
10022201E4560500161420A0	ED-923	PAVIMENTACION DE LA CALLE LOMA LINDA ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y LOMA LINDA	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	PERSONA	100.00
					1,004,175.92	1,004,175.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	7000	
10022201E4560500161420A0	ED-943	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TIKAL (EJE 21 Y 22), COLONIA NOGALITOS	NAVOJOA	NAVOJOA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	PERSONA	11.00
					8,451.78	8,451.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	.11	169313	





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad	Autorizado:		Ejercido:		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	
								Total	Estatal	Federal	Otros				Total

[SI] VIALIDADES URBANAS

10022201E4560500161420A0	ED-945	NAVOJOA	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MONTEALBAN (EJE 26), COLONIA NOGALITOS	NAVOJOA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	PERSONA 169313	11.00
					6,104.06	6,104.06	0.00	0.00						
10022201E4560500161420A0	ED-948	NAVOJOA	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TIKAL (EJE 23 Y 25), COLONIA NOGALITOS	NAVOJOA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	PERSONA 169313	11.00
					8,451.77	8,451.77	0.00	0.00						
10022201E4560500161420A0	ED-950	NAVOJOA	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TEOTIHUACAN (EJE 4), COLONIA NOGALITOS	NAVOJOA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	PERSONA 169313	11.00
					67,044.70	67,044.70	0.00	0.00						
10022201E4560500161420A0	ED-952	NAVOJOA	PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN LA COLONIA NOGALITOS	NAVOJOA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	PERSONA 169313	11.00
					5,202,061.03	5,202,061.03	0.00	0.00						
10022201E4560500161420A0	ED-954	ETCHOJOA	PAVIMENTACION DE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE FERROCARRIL Y CUAUHEMOC	ETCHOJOA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27	PERSONA 8342	27.00
					223,141.77	223,141.77	0.00	0.00						
10022201E4560500161420A0	ED-955	ETCHOJOA	PAVIMENTACION DE CALLE CENTENARIO ENTRE MIGUEL HIDALGO Y CUAUHEMOC	ETCHOJOA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27	PERSONA 8342	27.00
					414,885.74	414,885.74	0.00	0.00						
10022201E4560500161420A0	ED-956	ETCHOJOA	PAVIMENTACION DE CALLE CUAUHEMOC ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y CENTENARIO	ETCHOJOA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27	PERSONA 8342	27.00
					529,298.23	529,298.23	0.00	0.00						
10022201E4560500161420A0	ED-959	ETCHOJOA	PAVIMENTACION DE CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES ENTRE MIGUEL HIDALGO Y CUAUHEMOC	ETCHOJOA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27	PERSONA 8342	27.00
					398,466.72	398,466.72	0.00	0.00						
10022201E4560500161420A0	ED-966	HUATABAMPO	PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS EN LA COL. 14 DE ENERO	HUATABAMPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA 30475	37.00
					7,914,507.62	7,914,507.62	0.00	0.00						
10022201E4560500161420A0	ED-967	HERMOSILLO	PAVIMENTACION DE BLVD. LAS QUINTAS ENTRE AVENIDA VILLA HERMOSA Y RIO SONORA SEGUNDA ETAPA	HERMOSILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA 20000	1.00
					4,138,437.17	4,138,437.17	0.00	0.00						
10022201E4560500161420A0	ED-977	HERMOSILLO	PAVIMENTACION DE LA CALLE EMETERIO OCHOA ENTRE LAURO GALVEZ Y ALFONSO ARMENTA EN HERMOSILLO	HERMOSILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA 700	100.00
					202,222.79	202,222.79	0.00	0.00						



SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad			Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros								
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros								

[SI] VIALIDADES URBANAS

10022201E4560500161420A6	PAVIMENTACION EN SECTOR SUROESTE DE LA CIUDAD DE PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	11,694,000.00	11,694,000.00	0.00	0.00				OBRA	1	PERSONA 5000	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00							
10022201E4560500161420A6	PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS EN LA COLONIA VIVA EN SLRC SAN LUIS RIO COLORADO	7,950,000.00	7,950,000.00	0.00	0.00				OBRA	1	PERSONA 10000	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00							
10022201E4560500161420A6	PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS (935 MTS.COAHUILA, E/CALLES 2 Y 9.- 260 MTS.PUEBLA, E/CALLES 7 Y 9.- 431 MTS. AV. MEXICO, E/CALLES 6 Y 9) EN SLRC	5,184,000.00	5,184,000.00	0.00	0.00				OBRA	1	PERSONA 5000	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00							
10022201E4560500161420A6	PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES: CALLE 11, DR. OLIVARES, COPACABANA, CALLE 5, CALLE 8 CALZADA PAPAGO, CANDELARIO ZAMORANO, PETRA SANTOS EN GPEC	6,236,800.00	6,236,800.00	0.00	0.00				OBRA	1	PERSONA 1000	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00							
10022201E4560500161420A6	PAVIMENTACION DEL BLVD. ABELARDO L. RODRIGUEZ EN SLRC SAN LUIS RIO COLORADO	5,250,000.00	5,250,000.00	0.00	0.00				OBRA	1	PERSONA 5000	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00							
10022201E4560500161420A6	PAVIMENTACION DE LA CALLE SOTO ENTRE AVENIDA CONSTITUCION Y AVENIDA TLAXCALA ED-1151 SAN LUIS RIO COLORADO	0.00	0.00	0.00	0.00				OBRA	1	PERSONA 10000	100.00
		2,878,130.39	2,878,130.39	0.00	0.00							
10022201E4560500161420A6	PAVIMENTACION DE LA AVENDIA MEXICO "B"SLRC ED-1463 SAN LUIS RIO COLORADO	0.00	0.00	0.00	0.00				OBRA	1	PERSONA 15000	100.00
		4,319,235.00	4,319,235.00	0.00	0.00							
10022201E4560500161420A6	PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS, SAN LUIS RIO COLORADO ED584/09 SAN LUIS RIO COLORADO	0.00	0.00	0.00	0.00				OBRA	1	PERSONA 130000	100.00
		675,682.49	675,682.49	0.00	0.00							
10022201E4560500161420A6	PAVIMENTACION DE LA CALLE 10 ENTRE AVENIDA "H" Y AVENIDA "K" ED-181 GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONOITA	0.00	0.00	0.00	0.00				OBRA	1	PERSONA 10000	100.00
		402,563.64	402,563.64	0.00	0.00							
10022201E4560500161420A6	PAVIMENTACION DE LA CALLE PETRA SANTOS ENTRE CALLES ALTAR Y 16 DE SEPTIEMBRE ED-182 GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONOITA	0.00	0.00	0.00	0.00				OBRA	1	PERSONA 10000	60.00
		493,840.65	493,840.65	0.00	0.00							
10022201E4560500161420A6	PAVIMENTACION DE LA CALLE DOCTOR DOMINGO OLIVARES ED-183 GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONOITA	0.00	0.00	0.00	0.00				OBRA	1	PERSONA 10000	100.00
		722,727.56	722,727.56	0.00	0.00							





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto		Localidad							
Cve. Estatal	Municipio								
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %		
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[SI] VIALIDADES URBANAS

10022201E4560500161420A6	ED-184	PAVIMENTACION DE LA CALLE COPACABANA GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES	SONOITA		OBRA	PERSONA	100.00
		0.00	0.00	0.00	1	10000	
		298,985.00	298,985.00	0.00			
10022201E4560500161420A6	ED-188	PAVIMENTACION DE LA CALLE SAN JUAN ENTRE AVENIDA SAN FELIPE Y AVENIDA SAN ESTEBAN SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO		OBRA	PERSONA	95.00
		0.00	0.00	0.00	1	130000	
		802,868.23	802,868.23	0.00			
10022201E4560500161420A7	FA-064	PAVIMENTACION DEL BOULEVARD BACATETE ENTRE CAJEME Y AVENIDA IV, GUAYMAS GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS		OBRA	PERSONA	100.00
		0.00	0.00	0.00	1	1000000	
		1,276,076.88	1,276,076.88	0.00			
10022201E4560500161420A7	FA-066	ENCENEMAR CANAL EN COLONIA SAHUARIPA GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS		OBRA	PERSONA	100.00
		0.00	0.00	0.00	1	45000	
		7,899,999.99	7,899,999.99	0.00			
10022201E4560500161420A7	FA-067	TERMINACION DE LA PAV. DE LA CALLE 7 ENTRE BLVD. PEDRO G. MORENO Y AV.XII GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS		OBRA	PERSONA	100.00
		0.00	0.00	0.00	1	50000	
		672,770.40	672,770.40	0.00			
10022201E4560500161420A7	FA-068	CONSTRUCCION DE DUCTO PLUVIAL SOBRE EL BOULEVARD TETABIATE GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS		OBRA	PERSONA	100.00
		0.00	0.00	0.00	1	38145	
		3,803,846.70	3,803,846.70	0.00			
10022201E4560500161420A7	FA-127	TERMINACION DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE 200 ENTRE BLVD. KINO Y CALLE MERIDIANO CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)		OBRA	PERSONA	100.00
		0.00	0.00	0.00	1	56370	
		5,805,089.00	5,805,089.00	0.00			
10022201E4560500161420A7	FA-077	MODERNIZACION DE LA AVENIDA IGNACIO PESQUEIRA ENTRE BOULEVARD LAS PILAS Y PUENTE RIO MAYO NAVOJOA	NAVOJOA		OBRA	PERSONA	100.00
		0.00	0.00	0.00	1	100000	
		11,012,015.00	11,012,015.00	0.00			
10022201E4560500161420A7	FA-078	PAVIMENTACION DE LA CALLE CLUB ROTARIO ENTRE SOSA CHAVEZ Y AGUASCALIENTES NAVOJOA	NAVOJOA		OBRA	PERSONA	100.00
		0.00	0.00	0.00	1	5000	
		45,589.76	45,589.76	0.00			
10022201E4560500161420A7	FA-079	PAVIMENTACION DE LA CALLE LEYES DE REFORMA ENTRE CRUCERO DEL FERROCARRIL Y CALLE FERROCARRIL CANANEA	CANANEA		OBRA	PERSONA	100.00
		0.00	0.00	0.00	1	5000	
		121,930.54	121,930.54	0.00			
10022201E4560500161420A7	FA-080	PAVIMENTACION DE LA AVENIDA BANAMICHI ENTRE BLVD. LAS TORRES Y CALLE REFORMA HERMOSILLO	HERMOSILLO		OBRA	PERSONA	100.00
		0.00	0.00	0.00	1	824	
		1,297,354.57	1,297,354.57	0.00			





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad	Autorizado:		Ejercido:		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	
								Total	Estatal	Federal	Otros				Total

[SI] VIALIDADES URBANAS

10022201E4560500161420A7	FA-081	HERMOSILLO	PAVIMENTACION DE LA AVENIDA BACOACHI ENTRE BLVD. LAS TORRES Y CALLE ARIZONA	HERMOSILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	917	100.00
					1,621,845.98	1,621,845.98	0.00	0.00							
10022201E4560500161420A7	FA-129	SAN MIGUEL DE HORCASITAS	PAV. DE CALLE REFORMA AGRARIA HASTA ENTRONQUE CON CARR. LIBRE HILLO-NOGALES	PESQUEIRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	3500	100.00
					3,935.67	3,935.67	0.00	0.00							
10022201E4560500161420A7	FA-130	BAVIACORA	PAVIMENTACION DE LA CALLE PALO BLANCO ENTRE SERDAN Y OCAMPO	BAVIACORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	1000	100.00
					9,572.48	9,572.48	0.00	0.00							
10022201E4560500161420A7	FA-131	CANANEA	PAV. D/ACCESO AL FRACC. "EL DORADO" ENTRE CARR. A AGUA PRIETA FRACC. "EL DORADO"	CANANEA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	1000	100.00
					592,064.51	592,064.51	0.00	0.00							
10022201E4560500161420A7	FA-132	CANANEA	PAV. DE LA AV. SINALOA ENTRE CALLE PRIMERA Y QUINTA ESTA (PRIMERA ETAPA)	CANANEA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	1000	100.00
					362,013.00	362,013.00	0.00	0.00							
10022201E4560500161420A7	FA-133	CANANEA	PAVIMENTACION DE LA CALLE 15 ESTE ENTRE AV. JUAREZ Y MARTIRES DE CANANEA	CANANEA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	1000	100.00
					143,439.24	143,439.24	0.00	0.00							
10022201E4560500161420A7	FA-134	VILLA HIDALGO	PAVIMENTACION DE LA CALLE MARIANO ABASOLO ENTRE MARIANO ESCOBEDO Y ALDAMA	VILLA HIDALGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	750	100.00
					28,715.74	28,715.74	0.00	0.00							
10022201E4560500161420A7	FA-135	CANANEA	PAVIMENTACION DEL RETORNO CELESTITA Y CARRETERA A AGUA PRIETA	CANANEA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	1000	100.00
					87,761.37	87,761.37	0.00	0.00							
10022201E4560500161420A7	FA-159	EMPALME	PAVIMENTACION DE LA AVENIDA PRIMERO DE MAYO	EMPALME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	39000	93.00
					979,999.99	979,999.99	0.00	0.00							
10022201E4560500161420A7	FA-160	HERMOSILLO	PAVIMENTACION DE LAS CALLES ZINC ENTRE ZONA FEDERAL Y DEL NIQUEL; DEL CEDRO ENTRE URBANIO Y PINTOR; Y BISMUTO ENTRE URANIO Y PLATINO	HERMOSILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	864	85.00
					212,161.00	212,161.00	0.00	0.00							
10022201E4560500161420A7	FA-161	HERMOSILLO	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA PROLONGACION DEL BOULEVARD LUZ VALENCIA	HERMOSILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	30000	100.00
					376,060.86	376,060.86	0.00	0.00							





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad			Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros								
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros								

[SI] VIALIDADES URBANAS

10022201E4560500161420A7	PAVIMENTACION DE LA AVENIDA PABLO SIDAR ENTRE ABASOLO Y SERDAN	FA-170	BENJAMIN HILL	BENJAMIN HILL	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	1000	100.00
					669,888.14	669,888.14	0.00	0.00				
10022201E4560500161420A7	PAVIMENTACION DE LA CALLE XOCHIMILCO DE LA COLONIA AGROPECUARIA	FA-172	CANANEA	CANANEA	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	1000	100.00
					214,772.85	214,772.85	0.00	0.00				
10022201E4560500161420A7	PAVIMENTACION DE LA CALLE 3 ENTRE BOULEVARD TECNOLOGICO Y AVENIDA BENEMERITO DE LAS AMERICAS	FA-173	CANANEA	CANANEA	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	35000	100.00
					755,336.68	755,336.68	0.00	0.00				
10022201E4560500161420A7	PAVIMENTACION DE LAS CALLES PROLONGACION PRIMERO DEMAYO, LAS AURORAS Y TURQUESA	FA-175	ALAMOS	ALAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	8000	100.00
					631,103.99	631,103.99	0.00	0.00				
10022201E4560500161420A7	PAVIMENTACION DEL BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE CALLE EUCALIPTO Y CALLE PINO	FA-176	HERMOSILLO	HERMOSILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	688	100.00
					171,495.00	171,495.00	0.00	0.00				
10022201E4560500161420A7	PAVIMENTACION DE LA CALLE EMETERIO OCHOA ENTRE AVENIDA BENITO JUAREZ Y ANTONIO DIAZ	FA-177	HERMOSILLO	HERMOSILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	608	100.00
					336,311.16	336,311.16	0.00	0.00				
10022201E4560500161420A7	PAVIMENTACION DE LA CALLE GUERRERO POR EL LADONORTE A LA LAGUNA DE NAINARI HASTA ENTRONCAR CON EL BLVD. MORELOS	FA-178	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	300000	100.00
					55,542.54	55,542.54	0.00	0.00				
10022201E4560500161420A7	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL BLVD. BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA	FA-179	CUMPAS	CUMPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	6200	100.00
					241,947.70	241,947.70	0.00	0.00				
10022201E4560500161420A7	PAVIMENTACION DE LA AVENIDA TALAMANTE ENTRE MARISCAL Y SECUNDARIA	FA-180	SAHUARIPA	SAHUARIPA	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	4000	100.00
					370,700.36	370,700.36	0.00	0.00				
10022201E4560500161420A7	PAVIMENTACION DEL ACCESO AL CENTRO ARTISTICO Y CULTURAL	FA-181	HUACHINERA	HUACHINERA	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	1000	100.00
					71,371.96	71,371.96	0.00	0.00				
10022201E4560500161420A7	PAVIMENTACION DE LA CALLE CRESCENCIO MONROY ENTRE LAS AVENIDAS SERGIO PLASCENCIA Y DOROTEO VALDEZ	FA-182	CANANEA	CANANEA	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	5000	100.00
					109,217.41	109,217.41	0.00	0.00				





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad			Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros								
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros								

[SI] VIALIDADES URBANAS

10022201E4560500161420A7	PAVIMENTACION DE LA CALLE ANGEL ARREOLA ENTRE BLVD. IGNACIO SALAZAR Y AVE. GUADALAJARA	FA-183	HERMOSILLO	HERMOSILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1	PERSONA	384	100.00
					118,443.12	118,443.12	0.00	0.00					
10022201E4560500161420A7	PAVIMENTACION DE LA CALLE DEL ALAMO ENTRE REVOLUCION Y NOGAL	FA-184	HERMOSILLO	HERMOSILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1	PERSONA	454	100.00
					101,198.94	101,198.94	0.00	0.00					
10022201E4560500161420A7	PAVIMENTACION DE LA AVENIDA ALVARO OBREGON ENTRE ARROYO Y MONTES DE OCA	FA-185	BENJAMIN HILL	BENJAMIN HILL	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1	PERSONA	1000	100.00
					27,359.64	27,359.64	0.00	0.00					
10022201E4560500161420A7	PAVIMENTACION DE VIALIDADES EN PARQUE INDUSTRIAL Y OTRA COLONIA (CALLE RIO BALSAS Y AVENIDA DURANGO)	FA-190	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1	PERSONA	50000	97.00
					980,769.00	980,769.00	0.00	0.00					
10022201E4560500161420A7	PAVIMENTACION DE LA CALLE 23 REGIMIENTO ENTRE MICHOACAN Y TABASCO, CAJEME	FA-316	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1	PERSONA	4000	100.00
					1,723,876.28	1,723,876.28	0.00	0.00					
10022201E4560500161420C0	CONSTRUCCION DE PASO SUPERIOR VEHICULAR, EMPALME	NC2-1114	EMPALME	EMPALME	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1	PERSONAS	50000	100.00
					20,770,899.28	20,770,899.28	0.00	0.00					
10022201E4560500161420D5	PAVIMENTACION DE LA CALLE CRESCENCIO MONROY, CANANEA	NC2-067	CANANEA	CANANEA	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1	PERSONA	5000	100.00
					954,251.02	954,251.02	0.00	0.00					
10022201E4560500161420D5	PAVIMENTACION DE LA CALLE LEYES DE REFORMA, CANANEA	NC2-068	CANANEA	CANANEA	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1	PERSONA	5000	100.00
					303,236.85	303,236.85	0.00	0.00					
10022201E4560500161420D5	PAVIMENTACION DE LA CALLE 200 ENTRE BOULEVARD KINO Y CALLE MERIDIANO, CIUDAD OBREGON, CAJEME	NC2-079	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1	PERSONA	300000	100.00
					1,778,199.99	1,778,199.99	0.00	0.00					
10022201E4560500161420D5	PAVIMENTACION DE LA AVENIDA EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLES OVIDIO PEREIRA Y BENITO JUAREZ EN SAN IGNACIO COHUIRIMPO, NAVOJOA	NC2-180	NAVOJOA	SAN IGNACIO	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1	PERSONA	5000	100.00
					250,434.20	250,434.20	0.00	0.00					
10022201E4560500161420D5	PAVIMENTACION DE CALLE CENTRA ENTRE AVENIDAS EMILIANO ZAPATA Y FRANCISCO SERRANO EN SAN IGNACIO COHUIRIMPO, NAVOJOA	NC2-181	NAVOJOA	SAN IGNACIO	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1	PERSONA	5000	100.00
					685,486.50	685,486.50	0.00	0.00					





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %					
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros								

[SI] VIALIDADES URBANAS

10022201E4560500161420D5	PAVIMENTACION DE LA CALLE DEL PARQUE ENTRE PRIMERO DE JUNIO Y FRANCISCO VARELA EN CANANEA	NC2-215	CANANEA	CANANEA	OBRA	PERSONA	100.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	1000					
		201,367.71	201,367.71	0.00	0.00							
10022201E4560500161420D5	PAVIMENTACION DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE IGNACIO ALLENDE Y 5 DE MAYO, TRINCHERAS	NC2-229	TRINCHERAS	TRINCHERAS	OBRA	PERSONA	100.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	1000					
		1,327,048.99	1,327,048.99	0.00	0.00							
10022201E4560500161420D5	PAVIMENTACION DE LA CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE MIGUEL HIDALGO Y NARCISO MENDOZA, TRINCHERAS	NC2-230	TRINCHERAS	TRINCHERAS	OBRA	PERSONA	100.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	1000					
		55,903.86	55,903.86	0.00	0.00							
10022201E4560500161420D5	PAVIMENTACION DE LA CALLE 5 DE MAYO ENTRE 20 DE NOVIEMBRE Y HERMENEGILDO GALEANA, TRINCHERAS	NC2-231	TRINCHERAS	TRINCHERAS	OBRA	PERSONA	100.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	1000					
		148,486.53	148,486.53	0.00	0.00							
10022201E4560500161420D5	PAVIMENTACION DE LA AVENIDA ALVARO OBREGON ENTRE ARROYO Y MONTES DE OCA EN BENJAMIN HILL	NC2-244	BENJAMIN HILL	BENJAMIN HILL	OBRA	PERSONA	100.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	1000					
		858,744.29	858,744.29	0.00	0.00							
10022201E4560500161420D5	PAVIMENTACION DE ACCESO AL CENTRO ARTISTICO Y CULTURAL DE HUACHINERA (CACH)	NC2-245	HUACHINERA	HUACHINERA	OBRA	PERSONA	100.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	1000					
		58,228.00	58,228.00	0.00	0.00							
10022201E4560500161420D5	PAVIMENTACION DE LA CALLE MARIANO ESCOBEDO ENTRE GUADALUPE VICTORIA Y SEBASTIAN LERDO DE TEJADA, VILLA HIDALGO	NC2-253	VILLA HIDALGO	VILLA HIDALGO	OBRA	PERSONA	100.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	750					
		52,051.00	52,051.00	0.00	0.00							
10022201E4560500161420D5	PAVIMENTACION DE LA AVENIDA SINALOA ENTRE CALLE PRIMERA Y QUINTA ESTE (PRIEMERA ETAPA) EN CANANEA	NC2-291	CANANEA	CANANEA	OBRA	PERSONA	100.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	1000					
		19,325.27	19,325.27	0.00	0.00							
10022201E4560500161420D5	PAVIMENTACION DE LA AVENIDA ADOLFO DE LA HUERTA ENTRE CALLES YECORA Y HERMOSILLO, YECORA	NC2-425	YECORA	YECORA	OBRA	PERSONA	100.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	400					
		4,100.29	4,100.29	0.00	0.00							
10022201E4560500161420D5	PAVIMENTACION DE LA AVENIDA ADOLFO DE LA HUERTA ENTRE CALLES HERMOSILLO Y NAVOJOA, YECORA	NC2-426	YECORA	YECORA	OBRA	PERSONA	100.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	400					
		7,146.79	7,146.79	0.00	0.00							
10022201E4560500161420F5	CONSTRCCION DE PUENTE A DESNIVEL UBICADO EN EL CRUCERO VIAL: BLVD. MORELOS Y BLVD. LOPEZ PORTILLO EN HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	PERSONA	0.00					
		30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00	1	700000					
		0.00	0.00	0.00	0.00							





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad	Autorizado:		Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
				Total	Total			Estatal	Federal	Otros				
				Ejercido:	Total			Estatal	Federal	Otros				

[SI] VIALIDADES URBANAS

10022201E4560500161420F5	CONSTRUCCION DE PUENTE A DESNIVEL UBICADO EN EL CRUCERO VIAL: BLVD. SOLIDARIDAD Y BLVD. COLOSIO EN HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	70,000,000.00	70,000,000.00			0.00	0.00	0.00	1	PERSONA 700000	0.00
				0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			
10022201E4560500161420F5	CONSTRUCCION DE PUENTE A DESNIVEL UBICADO EN EL CRUCERO VIAL: BLVD. SOLIDARIDAD Y BLVD. NAVARRETE EN HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	40,000,000.00	40,000,000.00			0.00	0.00	0.00	1	PERSONA 700000	0.00
				0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			
10022201E4560500161420F5	PAVIMENTACION Y DRENAJE PLUVIAL 4TO. BORDO TR: BLVD. SOLIDARIDAD-BLVD. ANTONIO QUIROGA EN HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	50,000,000.00	50,000,000.00			0.00	0.00	0.00	1	PERSONA 200000	0.00
				0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			
10022201E4560500161420F5	CONSTRUCCIÓN DE DISTRIBUIDOR VIAL, BLVD. LUIS ENCINAS Y REFORMA EN HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	120,000,000.00	120,000,000.00			0.00	0.00	0.00	1	PERSONA 700000	0.00
				0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			
10022201E4560500161420F7	PAVIMENTACION EN SECTOR SUROESTE DE LA CIUDAD DE PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	8,735,768.00	8,735,768.00			0.00	0.00	0.00	1	PERSONA 5000	0.00
				0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			
10022201E4560500161420F7	ADECUACIÓN DE TERRACERÍAS DE CALLES DE LA COLONIA CLOUTIER EN ATIL	ATIL	ATIL	61,233.00	61,233.00			0.00	0.00	0.00	1	PERSONA 500	0.00
				0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			
10022201E4560500161420F7	ALUMBRADO FLORES MAGON NORTE 1RA ETAPA EN NOGALES	NOGALES	HEROICA NOGALES	1,500,000.00	1,500,000.00			0.00	0.00	0.00	1	PERSONA 2000	0.00
				0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			
10022201E4560500161420F7	CONSTRUCCIÓN DE FACHADA PRINCIPAL DE ACCESO AL MUNICIPIO EN TRINCHERAS	TRINCHERAS	TRINCHERAS	2,144,244.00	2,144,244.00			0.00	0.00	0.00	1	PERSONA 1200	0.00
				0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			
10022201E4560500161420F7	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL COLGANTE EN AREA TURISTICA PUNTA DE FIERRO EN EL RIO YAQUI (TONICHI) EN SOYOPA	SOYOPA	TONICHI	2,400,000.00	2,400,000.00			0.00	0.00	0.00	1	PERSONA 1200	0.00
				0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			
10022201E4560500161420F7	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL SOBRE LA CARRETERA CANANEA - AGUAPRIETA FRENTE AL CEBTIS 106 EN CANANEA	CANANEA	CANANEA	8,091,667.00	8,091,667.00			0.00	0.00	0.00	1	PERSONA 35000	0.00
				0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			
10022201E4560500161420F7	CONSTRUCCION DEL ACCESO INSTITUCIONAL, AL MUNICIPIO EN DIVISADEROS	DIVISADEROS	DIVISADEROS	2,125,000.00	2,125,000.00			0.00	0.00	0.00	1	PERSONA 1000	0.00
				0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad			Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros								
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros								

[SI] VIALIDADES URBANAS

10022201E4560500161420F7	CONSTRUCCION DEL BLVD. DE ACCESO AL DESARROLLO EL CENTAURO DE LA FRONTERA EN NOGALES	NOGALES	HEROICA NOGALES							OBRA	PERSONA	0.00
	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00						1	2000	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00								
10022201E4560500161420F7	MEJORAMIENTO DE MI BARRIO EL NOGALITO EN NAVOJOA	NAVOJOA	NAVOJOA							OBRA	PERSONA	0.00
	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00						1	10000	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00								
10022201E4560500161420F7	MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS EN SANTA ANA	SANTA ANA	SANTA ANA							OBRA	PERSONA	0.00
	17,180,078.00	17,180,078.00	0.00	0.00						1	10000	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00								
10022201E4560500161420F7	PAV. CON CONC. HIDR. DE AV. ABELARDO L. RODRÍGUEZ ENTRE C. OBREGÓN Y GRO. EN BENJAMIN HILL	BENJAMIN HILL	BENJAMIN HILL							OBRA	PERSONA	0.00
	3,100,381.00	3,100,381.00	0.00	0.00						1	500	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00								
10022201E4560500161420F7	PAV. CON CONC. HIDR. DE AV. CUAUHTÉMOC ENTRE BLVD. MIGUEL ALEMÁN Y BAJA CAL. EN BENJAMIN HILL	BENJAMIN HILL	BENJAMIN HILL							OBRA	PERSONA	0.00
	2,585,013.00	2,585,013.00	0.00	0.00						1	500	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00								
10022201E4560500161420F7	PAVIMENTACION BLVD DEL RAQUET 1RA ETAPA EN NOGALES	NOGALES	HEROICA NOGALES							OBRA	PERSONA	0.00
	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00						1	2000	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00								
10022201E4560500161420F7	PAVIMENTACION C. TORRE EIFFEL 2DA ETAPA EN NOGALES	NOGALES	HEROICA NOGALES							OBRA	PERSONA	0.00
	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00						1	2000	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00								
10022201E4560500161420F7	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO (RUTA TRANSPORTE URBANO) EN LAS CALLES AV. PASEO LAS TORRES, GUILLERMO PRIETO, ANTONIO OCHOA INZUNZA, FLOR DE LOTO, CODORNIZ, JUSTICIA,	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)							OBRA	PERSONA	0.00
	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00						1	250000	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00								
10022201E4560500161420F7	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO (VARIAS CALLES) DE LAS COLONIAS DE AVES DEL CASTILLO, SONORA, ÁLVARO OBREGÓN, RUSSO VOGEL, FCO. EUSEBIO KINO, EN CAJEME	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)							OBRA	PERSONA	0.00
	11,219,488.00	11,219,488.00	0.00	0.00						1	100000	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00								
10022201E4560500161420F7	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES DE TEONADEPA (FRANCISCO I MADERO, HERMOSILLO Y MORELOS) EN CUMPAS	CUMPAS	TEONADEPA							OBRA	PERSONA	0.00
	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00						1	500	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00								
10022201E4560500161420F7	PAVIMENTACION DE AVENIDA REFORMA Y ALDAMA EN SANTA ANA	SANTA ANA	SANTA ANA							OBRA	PERSONA	0.00
	6,229,299.00	6,229,299.00	0.00	0.00						1	500	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00								





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad	Autorizado:		Ejercido:		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
		Total	Total	Estatal	Federal	Otros	Total	Estatal	Federal	Otros				

[SI] VIALIDADES URBANAS

10022201E4560500161420F7	PAVIMENTACIÓN DE CALLE JUÁREZ NORTE, ENTRE AV. DÁVILA Y VICENTE RIVERA EN BENJAMIN HILL BENJAMIN HILL	2,018,633.00	2,018,633.00	0.00	0.00		BENJAMIN HILL	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	PERSONA	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00							1	500	
10022201E4560500161420F7	PAVIMENTACION DE CALLES E INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN HUASABAS HUASABAS	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00		HUASABAS	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	PERSONA	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00							1	1500	
10022201E4560500161420F7	PAVIMENTACION DE CALLES EN BAVISPE Y LAS LOCALIDADES DE SAN MIGUELITO Y GALERITA EN BAVISPE BAVISPE	4,812,500.00	4,812,500.00	0.00	0.00		VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	PERSONA	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00							1	1000	
10022201E4560500161420F7	PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS (CALLE COAHUILA A, PUEBLA B, MEXICO B, Y MERIDA A) EN SLRC SAN LUIS RIO COLORADO	12,950,000.00	12,950,000.00	0.00	0.00		SAN LUIS RIO COLORADO	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	PERSONA	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00							1	5000	
10022201E4560500161420F7	PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS EN LA COMUNIDAD DE MAYCOBA, YECORA, SONORA. YECORA	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00		MAYCOBA	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	PERSONA	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00							1	1500	
10022201E4560500161420F7	PAVIMENTACIÓN DE LA AVE. ADOLFO LOPEZ MATEOS EN SANTA CRUZ SANTA CRUZ	1,058,567.00	1,058,567.00	0.00	0.00		SANTA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	PERSONA	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00							1	500	
10022201E4560500161420F7	PAVIMENTACION DE LA AVENIDA JALISCO, ENTRE LUIS SALIDO SIQUEIROS Y PERIFERICO EN NAVOJOA ED-868 NAVOJOA	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00		NAVOJOA	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	PERSONA	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00							1	1000	
10022201E4560500161420F7	PAVIMENTACION DE LA CALLE AQUILES SERDAN EN BACUM BACUM	2,350,000.00	2,350,000.00	0.00	0.00		BACUM	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	PERSONA	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00							1	500	
10022201E4560500161420F7	PAVIMENTACION DE LA CALLE REVOLUCION EN ARIVECHI ARIVECHI	2,375,000.00	2,375,000.00	0.00	0.00		ARIVECHI	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	PERSONA	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00							1	500	
10022201E4560500161420F7	PAVIMENTACION DE LA CALLE SAN JUAN ENTRE AVENIDA MONTERREY Y AVENIDA SAN ESTEBAN EN SLRC SAN LUIS RIO COLORADO	4,251,000.00	4,251,000.00	0.00	0.00		SAN LUIS RIO COLORADO	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	PERSONA	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00							1	1000	
10022201E4560500161420F7	PAVIMENTACION DE LA CALLE: 5 DE MAYO ENTRE VICTOR ESTRELLA Y NARCIZO MENDOZA, GARCIA MORALES ENTRE COLOSIO Y 2 D ENERO, COLOSIO ENTRE LIBERTAD Y ALDAMA EN PITIQUITO PITIQUITO	1,688,400.00	1,688,400.00	0.00	0.00		PITIQUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	PERSONA	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00							1	2000	





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad	Autorizado:		Ejercido:		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
								Total	Estatal	Federal	Otros			
								Total	Estatal	Federal	Otros			

[SI] VIALIDADES URBANAS

10022201E4560500161420F7	PAVIMENTACION DE LA COMUNIDAD DE TARACHI EN ARIVECHI	ARIVECHI	TARACHI	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	1000	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
10022201E4560500161420F7	PAVIMENTACIÓN DE LA PROL. BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE BLVD. SANTA CRUZ Y CALLE VICENTE GUERRERO EN SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	2,947,462.00	2,947,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	1000	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
10022201E4560500161420F7	PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES JUAREZ, ZARAGOZA, ARIZPE Y BUENA VISTA EN SAN PEDRO DE LA CUEVA	SAN PEDRO DE LA CUEVA	SAN PEDRO DE LA CUEVA	1,383,500.00	1,383,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	400	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
10022201E4560500161420F7	PAVIMENTACION DE LAS CALLES: 5 DE FEBRERO ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y FCO. I. MADERO, FCO. MADERO I. ENTRE 5 DE FEBRERO Y CONSTITUCION E INDEPENDENCIA ENTRE 12 DE OCTUBRE Y ROMO EN NACO	NACO	NACO	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	2000	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
10022201E4560500161420F7	PAVIMENTACION DE LAS CALLES: CALLE S/N COLONIA NUEVO AMANECER, JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ BARRIO LAS HIGUERAS, LAS AURORAS COLONIA LA AVIACION, LA UNIDAD COLONIA BARRANCO, PROLONGACION PRIMERA DE MAYO COLONIA GUAYPARINES, TURQUEZA COLONIA	ALAMOS	ALAMOS	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	50000	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
10022201E4560500161420F7	PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD DE PESQUEIRA EN SAN MIGUEL DE HORCASITAS	ED-901 SAN MIGUEL DE HORCASITAS	PESQUEIRA	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	500	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
10022201E4560500161420F7	PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES EN ALTAR	ALTAR	ALTAR	2,715,950.00	2,715,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	5000	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
10022201E4560500161420F7	PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES EN BACUM	BACUM	BACUM	6,462,500.00	6,462,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	500	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
10022201E4560500161420F7	PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN CABORCA	CABORCA	HEROICA CABORCA	6,462,500.00	6,462,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	15000	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
10022201E4560500161420F7	PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN ETCHOJOA.	ETCHOJOA	ETCHOJOA	14,356,056.00	14,356,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	10000	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
10022201E4560500161420F7	PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN IMURIS	IMURIS	IMURIS	3,959,375.00	3,959,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	2000	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad			Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros								
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros								

[SI] VIALIDADES URBANAS

10022201E4560500161420F7	PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN MOCTEZUMA MOCTEZUMA	MOCTEZUMA								OBRA	PERSONA	0.00
	2,327,100.00	2,327,100.00	0.00	0.00					1		3000	
	0.00	0.00	0.00	0.00								
10022201E4560500161420F7	PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN NACORI CHICO NACORI CHICO	NACORI CHICO								OBRA	PERSONA	0.00
	4,228,200.00	4,228,200.00	0.00	0.00					1		500	
	0.00	0.00	0.00	0.00								
10022201E4560500161420F7	PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN NACUZARI NACUZARI DE GARCIA	NACUZARI DE GARCIA								OBRA	PERSONA	0.00
	6,431,250.00	6,431,250.00	0.00	0.00					1		500	
	0.00	0.00	0.00	0.00								
10022201E4560500161420F7	PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES AMERICA, ALDAMA, MADERO Y RAFAEL MORENO EN TEPACHE TEPACHE	TEPACHE								OBRA	PERSONA	0.00
	2,543,363.00	2,543,363.00	0.00	0.00					1		1000	
	0.00	0.00	0.00	0.00								
10022201E4560500161420F7	PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES: EMILIANO ZAPATA EN COLONIA NUEVO SAHUARIPA, ESCOBEDO, MANUEL ESPARZA Y AVENIDA RAYON EN COLONIA TURACACHI, LAZARO CARDENAS (FRENTE A CARCEL VIEJA) EN SAHUARIPA SAHUARIPA	SAHUARIPA								OBRA	PERSONA	0.00
	3,738,300.00	3,738,300.00	0.00	0.00					1		1000	
	0.00	0.00	0.00	0.00								
10022201E4560500161420F7	PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES: INDEPENDENCIA ENTRE ROMO Y 5 DE FEBRERO, 5 DE MAYO ENTRE INDEPENDENCIA Y CARRANZA., CALLE RAMON MORALES EN NACO	NACO								OBRA	PERSONA	0.00
	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00					1		500	
	0.00	0.00	0.00	0.00								
10022201E4560500161420F7	PAVIMENTACION DE: LA CALLE VICAM, ENTRE SONORA Y HUATABAMPO EN NAVOJOA NAVOJOA	NAVOJOA								OBRA	PERSONA	0.00
	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00					1		2000	
	0.00	0.00	0.00	0.00								
10022201E4560500161420F7	PAVIMENTACIÓN DEL ARROYO LA MADERA EN MAGDALENA MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO								OBRA	PERSONA	0.00
	4,447,530.00	4,447,530.00	0.00	0.00					1		5000	
	0.00	0.00	0.00	0.00								
10022201E4560500161420F7	PAVIMENTACIÓN DEL BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE REJILLA DE CAMINO A NOGALES Y BLVD. EN SANTA CRUZ SANTA CRUZ	SANTA CRUZ								OBRA	PERSONA	0.00
	1,618,418.00	1,618,418.00	0.00	0.00					1		500	
	0.00	0.00	0.00	0.00								
10022201E4560500161420F7	PAVIMENTACION EN PRINCIPALES CALLES Y AVENIDAS EN LA CABECERA MUNICIPAL EN YECORA YECORA	YECORA								OBRA	PERSONA	0.00
	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00					1		500	
	0.00	0.00	0.00	0.00								
10022201E4560500161420F7	PAVIMENTACION EN VARIAS CALLES BACERAC BACERAC	BACERAC								OBRA	PERSONA	0.00
	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00					1		500	
	0.00	0.00	0.00	0.00								





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad			Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros								
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros								

[SI] VIALIDADES URBANAS

10022201E4560500161420F7	PAVIMENTACION EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA ESTACION EN ALTAR	ALTAR	ALTAR							OBRA	PERSONA	0.00
	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00					1		5000	
	0.00	0.00	0.00	0.00								
10022201E4560500161420F7	PAVIMENTACION EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA REAL DE LOS ALAMOS	ALAMOS	ALAMOS							OBRA	PERSONA	0.00
	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00					1		10000	
	0.00	0.00	0.00	0.00								
10022201E4560500161420F7	PAVIMENTACION EN VARIAS CALLES EN LAS LOCALIDADES DE BAVIACORA, EL MOLINOTE, SUAQUI, MAZOCAHUI EN BAVIACORA	BAVIACORA	VARIAS							OBRA	PERSONA	0.00
	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00					1		500	
	0.00	0.00	0.00	0.00								
10022201E4560500161420F7	PAVIMENTACIONES CON CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM DE ESPESOR Y MALLA ELECTROSOLDADA EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE SARIC	SARIC	VARIAS							OBRA	PERSONA	0.00
	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00					1		1500	
	0.00	0.00	0.00	0.00								
10022201E4560500161420F7	PAVIMENTO CON CONC. HID. DE LA PROLONG. CALLE 12 HASTA ENTRONQUE CON CARR. FED. #17 EN CUMPAS	CUMPAS	CUMPAS							OBRA	PERSONA	0.00
	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00					1		500	
	0.00	0.00	0.00	0.00								
10022201E4560500161420F7	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO AVE. JUAREZ Y CALLE 13 HASTA ENTRADA A LA COLONIA EN CUMPAS	CUMPAS	COLONIA, LA							OBRA	PERSONA	0.00
	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00					1		500	
	0.00	0.00	0.00	0.00								
10022201E4560500161420F7	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO CALLES 3, 10 Y 11 DE LA POBLACION DE CUMPAS, SONORA.	CUMPAS	CUMPAS							OBRA	PERSONA	0.00
	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00					1		500	
	0.00	0.00	0.00	0.00								
10022201E4560500161420F7	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES DE ACCESO A LAS ESCUELAS KINDER, PRIMARIA Y TELESECUNDARIA DE LOS HOYOS EN CUMPAS	CUMPAS	HOYOS, LOS							OBRA	PERSONA	0.00
	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00					1		500	
	0.00	0.00	0.00	0.00								
10022201E4560500161420F7	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES EN BACOACHI	BACOACHI	BACOACHI							OBRA	PERSONA	0.00
	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00					1		1500	
	0.00	0.00	0.00	0.00								
10022201E4560500161420F7	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PEATONAL EN COMPLEJO CULTURAL MUSAS EN HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO							OBRA	PERSONA	0.00
	7,500,000.00	7,500,000.00	0.00	0.00					1		700000	
	0.00	0.00	0.00	0.00								
10022201E4560500161420F7	PAVIMENTACIÓN Y CANAL PLUVIAL PARA BLVD. SAN PATRICIO ENTRE CIRCUITO APACHE PONIENTE Y CAMINO LAS PLACITAS EN HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO							OBRA	PERSONA	0.00
	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00					1		700000	
	0.00	0.00	0.00	0.00								





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad	Autorizado:		Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
		Ejercido:		Total	Total			Total	Total	Total	Total			
				Estatal	Estatal			Federal	Federal	Otros				

[SI] VIALIDADES URBANAS

10022201E4560500161420F7	PAVIMENTACIÓN DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN VARIOS MUNICIPIOS (OBRAS EN PROCESO)	VARIOS	VARIAS	23,253,849.00	23,253,849.00			0.00	0.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 1000000	0.00
				0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00			
10022201E4560500161420F7	PAVIMENTACIÓN DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN ACONCHI	ACONCHI	ACONCHI	1,750,000.00	1,750,000.00			0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 500	0.00
				0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00			
10022201E4560500161420F7	OBRAS DE PAVIMENTACION DE RUTAS DE CAMINONES EN GUAYMAS	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	30,000,000.00	30,000,000.00			0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 100000	0.00
				0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00			
10022201E4560500161420F9	PAVIMENTACION DE LA CALLE AGUA MARINA ENTRE ZAFIRO Y RUBI COL. VALLE VERDE	NC2-483 CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 700	100.00
				241,924.26	241,924.26			0.00	0.00	0.00	0.00			
10022201E4560500161420F9	PAVIMENTACION DE LA CALLE ALABASTRO ENTRE ZAFIRO Y RUBI COL. VALLE VERDE	NC2-484 CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 700	100.00
				241,924.25	241,924.25			0.00	0.00	0.00	0.00			
10022201E4560500161420F9	PAVIMENTACION DE LA CALLE JADE ENTRE ZAFIRO Y RUBI COL. VALLE VERDE	NC2-485 CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 700	100.00
				241,924.25	241,924.25			0.00	0.00	0.00	0.00			
10022201E4560500161420F9	PAVIMENTACION DE LA CALLE LAPIZLAZULI ENTRE ZAFIRO Y RUBI COL. VALLE VERDE	NC2-486 CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 700	100.00
				238,018.92	238,018.92			0.00	0.00	0.00	0.00			
10022201E4560500161420F9	PAVIMENTACION DE LA CALLE ZAFIRO ENTRE AGATA Y AMATISTA COL. VALLE VERDE	NC2-488 CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 300	100.00
				76,007.21	76,007.21			0.00	0.00	0.00	0.00			
10022201E4560500161420F9	PAVIMENTACION DE LA CALLE RUBI ENTRE AGATA Y AMATISTA COL. VALLE VERDE	NC2-489 CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 300	100.00
				75,883.71	75,883.71			0.00	0.00	0.00	0.00			
10022201E4560500161420F9	PAVIMENTACION DE LA CALLE GRANATE ENTRE TOPACIO Y RUBI COL. VALLE VERDE	NC2-492 CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 250	100.00
				91,450.72	91,450.72			0.00	0.00	0.00	0.00			
10022201E4560500161420F9	PAVIMENTACION DE LA CALLE RUBI ENTRE DIAMANTE Y MARMOL COL. VALLE VERDE	NC2-494 CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 300	100.00
				87,177.67	87,177.67			0.00	0.00	0.00	0.00			





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad			Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros								
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros								

[SI] VIALIDADES URBANAS

10022201E4560500161420F9	PAVIMENTACION DE LA CALLE MARMOL ENTRE ZAFIRO Y RUBI COL. VALLE VERDE											
NC2-495 CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	0.00	0.00	0.00					OBRA	PERSONA	700	100.00
		240,666.97	240,666.97	0.00					1			
10022201E4560500161420F9	PAVIMENTACION DE LA CALLE OBSIDIANA ENTRE ZAFIRO Y RUBI COL. VALLE VERDE											
NC2-496 CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	0.00	0.00	0.00					OBRA	PERSONA	700	100.00
		236,219.96	236,219.96	0.00					1			
10022201E4560500161420F9	CONSTRUCCION DE DISTRIBUIDOR VIAL EN BOULEVARD MORELOS Y PERIFERICO NORTE											
NC2-529 HERMOSILLO	HERMOSILLO	0.00	0.00	0.00					OBRA	PERSONA	500000	100.00
		17,553,175.02	17,553,175.02	0.00					1			
10022201E4560500161420F9	REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL BOULEVARD PEDRO G. MORENO Y LA CALLE IV EN GUAYMAS											
NC2-1011 GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	0.00	0.00	0.00					OBRA	PERSONA	30000	100.00
		3,004,500.88	3,004,500.88	0.00					1			
10022201E4560500161420F9	TERMINACION DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE IGNACIO ALLENDE Y 5 DEMAYO, EN TRINCHERAS											
NC2-1211 TRINCHERAS	TRINCHERAS	0.00	0.00	0.00					OBRA	PERSONA	1000	100.00
		926,736.99	926,736.99	0.00					1			
10022201E4560500161420F9	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ALVARO OBREGON ENTRE AVENIDAS PROGRESO Y ALLENDE, EN SAHUARIPA											
NC2-1213 SAHUARIPA	SAHUARIPA	0.00	0.00	0.00					OBRA	PERSONA	3850	100.00
		1,913,547.78	1,913,547.78	0.00					1			
10022201E4560500161420H6	PAVIMENTACION DE LAS CALLES CRISANTEMOS, GRANEROS, GARDENIAS, VIOLETAS, TABASCO Y MISION SANTA ANA EN LA COLONIA MAXIMILIANO R. LOPEZ,											
FA018/10 CAJEME	CIUDAD OBREGON, CAJEME	0.00	0.00	0.00					OBRA	PERSONA	5000	100.00
		324,380.52	324,380.52	0.00					1			
10022201E4560500161420H6	PAVIMENTACION DE LA CALLE CAJEME ENTRE TECORIPA Y JUAN DE LA BARRERA, NAVOJOA											
FA023/10 NAVOJOA	NAVOJOA	0.00	0.00	0.00					OBRA	PERSONA	10000	100.00
		287,349.14	287,349.14	0.00					1			
10022201E4560500161420H6	PAVIMENTACION DEL CIRCUITO MANUEL J. CLOUTHIER DE LA COLONIA INFONAVIT, SANTA ANA											
FA036/10 SANTA ANA	SANTA ANA	0.00	0.00	0.00					OBRA	PERSONA	500	100.00
		6,368.64	6,368.64	0.00					1			
10022201E4560500161420H6	PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS, GUAYMAS											
FA041/10 GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	0.00	0.00	0.00					OBRA	PERSONA	100000	100.00
		4,201,870.75	4,201,870.75	0.00					1			
10022201E4560500161420H6	PAVIMENTACION DEL BOULEVARD BACATETE ENTRE CAJEME Y AVENIDA IV, GUAYMAS											
FA042/10 GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	0.00	0.00	0.00					OBRA	PERSONA	5000	100.00
		40,992.00	40,992.00	0.00					1			





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Localidad		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros				
[SI] VIALIDADES URBANAS								
10022201E4560500161420H6	PAVIMENTACION DE LA CALLE LOMA LINDA ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y LOMA LINDA, GUAYMAS							
FA048/10	GUAYMAS		HEROICA GUAYMAS			OBRA	PERSONA	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1		100000	100.00
	232,818.80	232,818.80	0.00	0.00				
10022201E4560500161420H6	PAVIMENTACION DE LA AVENIDA ANTIMONIO ENTRE CALLE 9 Y CALLE 6, CABORCA							
FA062/10	CABORCA		HEROICA CABORCA			OBRA	PERSONA	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1		2000	100.00
	3,077,978.88	3,077,978.88	0.00	0.00				
10022201E4560500161420H6	PAVIMENTACION DE BOULEVARD LAS QUINTAS EN HERMOSILLO							
FA074/10	HERMOSILLO		HERMOSILLO			OBRA	PERSONA	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1		20000	100.00
	3,771,729.20	3,771,729.20	0.00	0.00				
10022201E4560500161420H8	PAVIMENTACION DE LA CALLE GUERRERO POR EL LADO NORTE A LA LAGUNA DE NAINARI HASTA ENTRONCAR CON EL BOULEVARD MORELOS, CIUDAD OBREGON,							
FI001/10	CAJEME		CIUDAD OBREGON (CAJEME)			OBRA	PERSONA	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1		300000	100.00
	63,818.12	63,818.12	0.00	0.00				
10022201E4560500161420H8	PAVIMENTACION DE LA CALLE 3 ENTRE BOULEVARD TECNOLOGICO Y AVENIDA BENEMERITO DE LAS AMERICAS, CANANEA							
FI005/10	CANANEA		CANANEA			OBRA	PERSONA	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1		35000	100.00
	37,594.65	37,594.65	0.00	0.00				
10022201E4560500161420H8	PAVIMENTACION DE LAS CALLES PROLONGACION, PRIMERO DE MAYO, LAS AURORAS Y TURQUESA EN ALAMOS							
FI015/10	ALAMOS		ALAMOS			OBRA	PERSONA	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1		8000	100.00
	71,340.00	71,340.00	0.00	0.00				
10022201E4560500161420H8	PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS DE LA COLONIA EL APACHE, HERMOSILLO							
FI032/10	HERMOSILLO		HERMOSILLO			OBRA	PERSONA	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1		15000	100.00
	3,817,934.27	3,817,934.27	0.00	0.00				
10022201E4560500161420H8	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL "ANA GABRIELA GUEVARA" EN NOGALES							
FI100/10	NOGALES		HEROICA NOGALES			OBRA	PERSONA	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1		150000	100.00
	3,364,425.26	3,364,425.26	0.00	0.00				
10022201E4560500161420H8	PAVIMENTACION DE LA CALLE 30 ENTRE AVENIDA CARRANZA Y AVENIDA TAMAULIPAS, SAN LUIS RIO COLORADO							
FI102/10	SAN LUIS RIO COLORADO		SAN LUIS RIO COLORADO			OBRA	PERSONA	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1		126000	100.00
	2,152,773.01	2,152,773.01	0.00	0.00				
10022201E4560500161420H8	PAVIMENTACION DE LAS CALLES PRIMERA BAJA, PAPANOGALES, PRIMERA BAJA 2, MINERAL LA ESMERALDA, MINA DEL TRIGO, MINA PLOMOSA Y MINA CARRILERA EN COLONIA TIROCAPES, HERMOSILLO							
FI103/10	HERMOSILLO		HERMOSILLO			OBRA	PERSONA	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1		30000	100.00
	5,797,205.03	5,797,205.03	0.00	0.00				
10022201E4560500161420J8	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA JESUS GARCIA SEGUNDA PARTE, URES							
NC2-1070	URES		URES			OBRA	PERSONA	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1		1500	0.00
	1,308,397.00	1,308,397.00	0.00	0.00				





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad			Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros								
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros								

[SI] VIALIDADES URBANAS

10022201E4560500161420L4	PAVIMENTACION DE LA CALLE JESUS GARCIA MORALES	ARIZPE								OBRA	PERSONA	0.00
NC2-654										1	1718	
	0.00	0.00	0.00	0.00								
	600,112.00	600,112.00	0.00	0.00								
10022201E4560500161420L4	PAVIMENTACION DE LA CALLE GUADALUPE MORALES	ARIZPE								OBRA	PERSONA	0.00
NC2-655										1	1718	
	0.00	0.00	0.00	0.00								
	112,906.00	112,906.00	0.00	0.00								
10022201E4560500161420L4	PAVIMENTACION DE LA CALLE DR. HARVARD	ARIZPE								OBRA	PERSONA	0.00
NC2-656										1	1718	
	0.00	0.00	0.00	0.00								
	831,272.00	831,272.00	0.00	0.00								
10022201E4560500161420L4	PAVIMENTACION DE LA CALLE ADRIAN PELLAT	ARIZPE								OBRA	PERSONA	0.00
NC2-657										1	15000	
	0.00	0.00	0.00	0.00								
	831,887.00	831,887.00	0.00	0.00								
10022201E4560500161420L4	PAVIMENTACION DE LA CALLE CUEVITA SANTA DE CALLE PEDRO ALMADA A ESPERANZA	ALAMOS								OBRA	PERSONA	45.00
NC2-680										.45	1718	
	0.00	0.00	0.00	0.00								
	614,963.02	614,963.02	0.00	0.00								
10022201E4560500161420L4	PAVIMENTACION DE LA CALLE CHIHUAHUA DE CUEVITA SANTA A CALLE SIN NOMBRE	ALAMOS								OBRA	PERSONA	45.00
NC2-681										.45	1718	
	0.00	0.00	0.00	0.00								
	505,505.32	505,505.32	0.00	0.00								
10022201E4560500161420L4	PAVIMENTACION DE LA CALLE MADERO	MAZOCAHUI								OBRA	PERSONA	98.00
NC2-682	BAVIACORA									.98	500	
	0.00	0.00	0.00	0.00								
	360,429.16	360,429.16	0.00	0.00								
10022201E4560500161420L4	PAVIMENTACION DE LA CALLE MADERO	BAVIACORA								OBRA	PERSONA	25.00
NC2-687										1	2000	
	0.00	0.00	0.00	0.00								
	753,729.00	753,729.00	0.00	0.00								
10022201E4560500161420L4	PAVIMENTACION DE LA CALLE RAYON	BAVIACORA								OBRA	PERSONA	0.00
NC2-683										1	2000	
	0.00	0.00	0.00	0.00								
	423,486.00	423,486.00	0.00	0.00								
10022201E4560500161420L4	PAVIMENTACION DE LA CALLE PINO SUAREZ	BAVIACORA								OBRA	PERSONA	0.00
NC2-684										1	2000	
	0.00	0.00	0.00	0.00								
	819,627.00	819,627.00	0.00	0.00								
10022201E4560500161420L4	PAVIMENTACION DE LA CALLE SIN NOMBRE	BAVIACORA								OBRA	PERSONA	0.00
NC2-685										1	2000	
	0.00	0.00	0.00	0.00								
	170,939.00	170,939.00	0.00	0.00								





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad			Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros								
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros								

[SI] VIALIDADES URBANAS

10022201E4560500161420L4	PAVIMENTACION DE LAS CALLES ALEDAÑAS A LA PLAZA PUBLICA NC2-686 BAVIACORA	BAVIACORA								OBRA	PERSONA	65.00
	0.00	0.00	0.00	0.00						.65	200	
	430,233.50	430,233.50	0.00	0.00								
10022201E4560500161420L4	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE AURORA NC2-676 SAHUARIPA	SAHUARIPA								OBRA	PERSONA	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00						1	6010	
	3,429,757.00	3,429,757.00	0.00	0.00								
10022201E4560500161420L4	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JUAREZ NORTE NC2-677 BENJAMIN HILL	BENJAMIN HILL								OBRA	PERSONA	26.00
	0.00	0.00	0.00	0.00						.26	5285	
	1,826,788.86	1,826,788.86	0.00	0.00								
10022201E4560500161420L4	RECARPETEO CON CARPETA ASFALTICA EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS NC2-678 SAN IGNACIO RIO MUERTO	SAN IGNACIO RIO MUERTO								OBRA	PERSONA	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00						1	7718	
	1,337,889.00	1,337,889.00	0.00	0.00								
10022201E4560500161420L4	PAVIMENTACION DE LA CALLE VICAM ENTRE SONORA Y HUATABAMPO NC2-695 NAVOJOA	NAVOJOA								OBRA	PERSONA	35.00
	0.00	0.00	0.00	0.00						1	169313	
	1,817,022.28	1,817,022.28	0.00	0.00								
10022201E4560500161420L4	PAVIMENTACION DE LA CALLE CIPRES ENTRE AQUILES SERDAN Y GOBERNADORA NC2-703 CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)								OBRA	PERSONA	50.00
	0.00	0.00	0.00	0.00						1	300000	
	5,264,413.43	5,264,413.43	0.00	0.00								
10022201E4560500161420L5	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS, EN VARIAS LOCALIDADES DE SARIC NC2-867 SARIC	VARIAS								OBRA	PERSONA	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00						1	4500	
	5,040,657.00	5,040,657.00	0.00	0.00								
10022201E4560500161420L5	PAVIMENTACION DE LA CALLE 400 ENTRE CALLE 10 Y MICHOACAN (1RA. ETAPA) NC2-883 CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)								OBRA	PERSONA	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00						1	300000	
	20,686,245.14	20,686,245.14	0.00	0.00								
10022201E4560500161420L5	PAVIMENTACION DE LA CALLE COLIMA ENTRE CALLE 30 Y 34 NC2-884 SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO								OBRA	PERSONA	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00						1	157056	
	3,731,000.00	3,731,000.00	0.00	0.00								
10022201E4560500161420L5	PAVIMENTACION DE CALLE JOSE LOPEZ PORTILLO ENTRE ANVENIDAS LIBERTAD Y REVOLUCION NC2-658 SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO								OBRA	PERSONA	18.00
	0.00	0.00	0.00	0.00						1	157056	
	1,009,683.71	1,009,683.71	0.00	0.00								
10022201E4560500161420L5	MODERNIZACION DE LA AVENIDA PESQUEIRA NC2-679 NAVOJOA	NAVOJOA								OBRA	PERSONA	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00						1	169313	
	7,331,725.49	7,331,725.49	0.00	0.00								





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad	Autorizado:		Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Ejercido:		Total		Total				Total		Total				

[SI] VIALIDADES URBANAS

10022201E4560500161420L5	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE 10	NC2-671	CUMPAS	CUMPAS				0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	25.00
								723,157.93	723,157.93	0.00	0.00		3003	
10022201E4560500161420L5	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES	NC2-672	CUMPAS	HOYOS, LOS				0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	0.00
								2,002,637.00	2,002,637.00	0.00	0.00		1080	
10022201E4560500161420L5	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO I. MADERO	NC2-673	CUMPAS	TEONADEPA				0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	0.00
								1,141,724.00	1,141,724.00	0.00	0.00		3272	
10022201E4560500161420L5	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN ACCESO PRINCIPAL A COLONIA NUEVO SONORA	NC2-675	CUMPAS	CUMPAS				0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	0.00
								1,589,437.04	1,589,437.04	0.00	0.00		1483	
10022201E4560500161420L5	PAVIMENTACION DEL BLVD. DEL RAQUET PRIMERA ETAPA EN FRACCIONAMIENTO CALIFORNIA	NC2-693	NOGALES	HEROICA NOGALES				0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	0.00
								3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00		15000	
10022201E4560500161420L5	PAVIMENTACION DE LA CALLE TORRE EIFEL ENTRE TORRE LATINOAMERICANA Y FLORES MAGON	NC2-694	NOGALES	HEROICA NOGALES				0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	0.00
								3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00		35800	
10022201E4560500161420L5	PAVIMENTACION DEL BOULEVARD PASEO LAS TORRES ENTRE CALLES EDMUNDO TABOADA Y GUILLERMO PRIETO	NC2-704	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)				0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	89.00
								5,431,033.24	5,431,033.24	0.00	0.00		300000	
10022201E4560500161420L5	PAVIMENTACION DE LA CALLE 30 ENTRE AVENIDA ZARAGOZA Y AVENDIA CARRANZA	NC2-705	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO				0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	40.00
								1,507,304.20	1,507,304.20	0.00	0.00		157056	
10022201E4560500161420L5	PAVIMENTACION DEL BLVD. RODOLFO FELIX VALDEZ DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+860	NC2-706	BACUM	BACUM				0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	96.00
								5,745,997.97	5,745,997.97	0.00	0.00		4227	
10022201E4560500161420L5	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y PAVIMENTACION DE VIALIDADES EN LA COLONIA VALLE VERDE	NC2-783	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)				0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	100.00
								7,084,367.39	7,084,367.39	0.00	0.00		23500	
10022201E4560500161420L5	REHABILITACION DE BANQUETAS EN EL BLVD. PEDRO G. MORENO	NC2-784	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS				0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	100.00
								1,033,432.21	1,033,432.21	0.00	0.00		23500	





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Localidad		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Otros			
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros				

[SI] VIALIDADES URBANAS

10022201E4560500161420L5	PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN LA COLONIA SOLIDARIDAD							
NC2-785	NOGALES		HEROICA NOGALES			OBRA	PERSONA	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1		35800	100.00
	9,695,929.99	9,695,929.99	0.00	0.00				
10022201E4560500161420L5	PAVIMENTACION DE LA CALLE PUEBLA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLEJON A LA PLAZA							
NC2-999	QUIRIEGO		QUIRIEGO			OBRA	PERSONA	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1		500	0.00
	601,904.58	601,904.58	0.00	0.00				
10022201E4560500161420L5	PAVIMENTACION DE LA CALLE MEXICO ENTRE CALLE ALDAMA Y ABASOLO							
NC2-1000	QUIRIEGO		QUIRIEGO			OBRA	PERSONA	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1		500	0.00
	931,024.17	931,024.17	0.00	0.00				
10022201E4560500161420L5	PAVIMENTACION DE LA CALLE DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE TEPAHUI							
NC2-1001	QUIRIEGO		TEPAHUI			OBRA	PERSONA	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1		300	0.00
	1,791,102.41	1,791,102.41	0.00	0.00				
10022201E4560500161420L5	PAVIMENTACION DE LAS CALLES GODINEZ Y MADERO							
NC2-1109	ALTAR		ALTAR			OBRA	PERSONA	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1		39000	0.00
	1,227,896.64	1,227,896.64	0.00	0.00				
10022201E4560500161420L5	PAVIMENTACION DE VIALIDADES EN PARQUE INDUSTRIAL Y OTRA COLONIA (CALLE RIO BALSAS Y AVENIDA DURANGO)							
NC2-1163	SAN LUIS RIO COLORADO		SAN LUIS RIO COLORADO			OBRA	PERSONA	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1		50000	0.00
	6,956,571.75	6,956,571.75	0.00	0.00				
10022201E4560500161420L5	PAVIMENTACION DE LAS CALLES ZINC ENTRE ZONA FEDERAL Y DEL NIQUEL; DEL CEDRO ENTRE URBANIO Y PINTOR; Y BISMUTO ENTRE URBANIO Y PLATINO							
NC2-1171	HERMOSILLO		HERMOSILLO			OBRA	PERSONA	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1		864	0.00
	3,102,144.51	3,102,144.51	0.00	0.00				
10022201E4560500161420L5	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA PROLONGACION DEL BOULEVARD LUZ VALENCIA							
NC2-1172	HERMOSILLO		HERMOSILLO			OBRA	PERSONA	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1		30000	0.00
	2,289,108.72	2,289,108.72	0.00	0.00				
10022201E4560500161420L7	PAVIMENTACION DE LA CALLE MADERO							
NC2-682	BAVIACORA		MAZOCAHUI			OBRA	PERSONA	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1		500	0.00
	252,300.42	252,300.42	0.00	0.00				
10022201E4560500161420L7	PAVIMENTACION DE LAS CALLES ALEDAÑAS A LA PLAZA PUBLICA							
NC2-686	BAVIACORA		BAVIACORA			OBRA	PERSONA	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1		2000	0.00
	301,163.45	301,163.45	0.00	0.00				
10022201E4560500161420L7	PAVIMENTACION DEL BOULEVARD PASEO LAS TORRES ENTRE CALLES EDMUNDO TABOADA Y GUILLERMO PRIETO							
NC2-704	CAJEME		CIUDAD OBREGON (CAJEME)			OBRA	PERSONA	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1		300000	89.00
	1,678,484.86	1,678,484.86	0.00	0.00				





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad	Autorizado:		Ejercido:		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	
								Total	Estatal	Federal	Otros				Total

[SI] VIALIDADES URBANAS

10022201E4560500161420M5	PAVIMENTACION DE LA CALLE 9 ENTRE AVENIDA "B" Y 13 DE JULIO	NC2-1098	CABORCA	HEROICA CABORCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	69516	0.00
					320,790.17	320,790.17	0.00	0.00							
10022201E4560500161420M5	PAVIMENTACION DE LA CALLE CUARTA ENTRE AVENIDA "S" Y AVENIDA "X"	NC2-1099	CABORCA	HEROICA CABORCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	69516	0.00
					1,013,367.00	1,013,367.00	0.00	0.00							
10022201E4560500161420M5	PAVIMENTACION DE LA CALLE TERCERA SUR ENTRE AVENIDA "L" Y AVENIDA "N"	NC2-1100	CABORCA	HEROICA CABORCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	69516	0.00
					588,483.06	588,483.06	0.00	0.00							
10022201E4560500161420M5	PAVIMENTACION DE LA CALLE 10 ENTRE AVENIDA "H" Y AVENIDA "K"	NC2-1103	GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES	SONOITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	10000	0.00
					378,345.85	378,345.85	0.00	0.00							
10022201E4560500161420M5	PAVIMENTACION DE LA CALLE COPACABANA	NC2-1104	GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES	SONOITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	10000	0.00
					537,516.96	537,516.96	0.00	0.00							
10022201E4560500161420M5	PAVIMENTACION DE LA CALLE 5 DE MAYO ENTRE VICTOR ESTRELLA Y NARCIZO MENDOZA	NC2-1105	PITIQUITO	PITIQUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	5000	0.00
					236,319.50	236,319.50	0.00	0.00							
10022201E4560500161420M5	PAVIMENTACION DE LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA ENTRE CALLES LIBERTAD Y ALDAMA	NC2-1106	PITIQUITO	PITIQUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	5000	0.00
					342,530.41	342,530.41	0.00	0.00							
10022201E4560500161420M5	PAVIMENTACION DE LA CALLE JESUS GARCIA MORALES ENTRE LUIS DONALDO COLOSIO Y 2 DE ENERO	NC2-1107	PITIQUITO	PITIQUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	5000	0.00
					292,651.54	292,651.54	0.00	0.00							
10022201E4560500161420M5	PAVIMENTACION DE LAS CALLES GODINEZ Y MADERO	NC2-1109	ALTAR	ALTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	39000	0.00
					1,062,315.21	1,062,315.21	0.00	0.00							
10022201E4560500161420M5	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA PROLONGACION DEL BOULEVARD LUZ VALENCIA	NC2-1146	HERMOSILLO	HERMOSILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	30000	0.00
					2,655,960.42	2,655,960.42	0.00	0.00							
10022201E4560500161420M5	PAVIMENTACION DE LA CALLE ARTICULO 70 ENTRE ANAYA Y VICENTE GUERRERO	NC2-1222	SANTA ANA	SANTA ANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	300	0.00
					460,558.17	460,558.17	0.00	0.00							



SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad	Autorizado:		Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
		Ejercido:		Total	Total			Estatal	Federal	Otros				

[SI] VIALIDADES URBANAS

10022201E4560500161420M5	NC2-1224	ARIVECHI	PAVIMENTACION DE LA AVENIDA PRINCIPAL (TRAMO 2) EN LA LOCALIDAD DE TARACHI	TARACHI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	400	0.00
					155,100.00	155,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
10022201E4560500161420O5	ED-081	HERMOSILLO	PAVIMENTACION DE LA AVENIDA XII ENTRE CALLE 10 Y CALLE 19, GUAYMAS	HERMOSILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	7000	100.00
					3,827,384.14	3,827,384.14	0.00	0.00	0.00	0.00				
10022201E4560500161420O5	ED-077	GUAYMAS	PAVIMENTACION DE LA AVENIDA XIV ENTRE CALLE 7 Y BENITO JUAREZ, GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	6000	100.00
					2,758,536.39	2,758,536.39	0.00	0.00	0.00	0.00				
10022201E4560500161420O5	ED-158	HUATABAMPO	PAVIMENTACION DE LA CALLE HERMOSILLO	HUATABAMPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	30000	100.00
					3,946,000.00	3,946,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
10022201E4560500161420O5	NC2-1318	CAJEME	PAVIMENTACION DE LA CALLE GUILLERMO PRIETO ENTRE CALLE RIO SAN JUAN Y BOULEVARD PASEO DE LAS TORRES	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	2000	89.00
					395,513.30	395,513.30	0.00	0.00	0.00	0.00				
10022201E4560500161420O5	ED-188	SAN LUIS RIO COLORADO	PAVIMENTACION DE LA CALLE SAN JUAN ENTRE AVENIDA SAN FELIPE Y AVENIDA SAN ESTEBAN	SAN LUIS RIO COLORADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	130000	95.00
					1,657,733.83	1,657,733.83	0.00	0.00	0.00	0.00				
10022201E4560500161420O5	ED-193	SAN LUIS RIO COLORADO	PAVIMENTACION DE LA CALLE SOTO ENTRE AVENIDA CONSTITUCION Y AVENIDA TLAXCALA	SAN LUIS RIO COLORADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	10000	100.00
					1,608,490.77	1,608,490.77	0.00	0.00	0.00	0.00				
10022201E4560500161420O5	ED-200	ETCHOJOA	PAVIMENTACION DE LA CALLE CENTENARIO ENTRE MIGUEL HIDALGO Y J. GARCIA	ETCHOJOA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONAS	8342	100.00
					3,152,301.40	3,152,301.40	0.00	0.00	0.00	0.00				
10022201E4560500161420O5	ED-201	ETCHOJOA	PAVIMENTACION DE LA AVE. IGNACIO ALLENDE ENTRE GUERRERO Y R. RDGZ.	ETCHOJOA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONAS	8342	100.00
					2,410,501.23	2,410,501.23	0.00	0.00	0.00	0.00				
10022201E4560500161420O5	ED-202	ETCHOJOA	PAVIMENTACION DE LA AVE. NICOLAS BRAVO ENTRE GUERREO Y BLV. RAFAELA RDGZ. Y 16 DE	ETCHOJOA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONAS	8342	100.00
					2,579,068.93	2,579,068.93	0.00	0.00	0.00	0.00				
10022201E4560500161420O5	ED-284	CABORCA	PAVIMENTACION DE LA CALLE PITIQUITO Y 'R'	HEROICA CABORCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	500	100.00
					687,362.28	687,362.28	0.00	0.00	0.00	0.00				





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad			Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros								
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros								

[SI] VIALIDADES URBANAS

10022201E456050016142005	PAVIMENTACION DEL BLVD. RODOLFO FELIX VALDEZ DE4L CADENAMIENTO 0+000 AL 0+860	ED-296	BACUM	BACUM						OBRA	PERSONA	96.00
		0.00	0.00	0.00	0.00					1	4227	
		2,349,000.00	2,349,000.00	0.00	0.00							
10022201E456050016142005	PAVIMENTACION DEL BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE PARRILLA DE SALIDA A NOGALES Y CALLE VICENTE GUERRERO	NC2-1319	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ						OBRA	PERSONA	28.00
		0.00	0.00	0.00	0.00					1	200	
		152,291.84	152,291.84	0.00	0.00							
10022201E456050016142005	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS (PARADAS DE AUTOBUSES, MONUMENTOS, OBRAS PLUVIALES Y REHAB. DE PAVIEMTNO) EN CALLES ALEDAÑAS AL BLVD. EUSEBIO	NC2-1286	FRANCISCO KINO	HERMOSILLO						OBRA	PERSONA	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00					1	10000	
		5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00							
10022201E456050016142005	PAVIMENTACION DEL BLVD. ZAMORA (INCLUYE PUENTE) ENTRE BLVD. PROGRESO Y PUEBLO GRANDE	NC2-1287	HERMOSILLO	HERMOSILLO						OBRA	PERSONA	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00					1	50000	
		11,500,000.00	11,500,000.00	0.00	0.00							
10022201E456050016142005	PAVIMENTACION (I ETAPA) BLVD. CAPOMO ENTRE AIRE PURO Y FELIX GONZALEZ LUNA DE LA COL. ARBOLEDAS	NC2-1288	HERMOSILLO	HERMOSILLO						OBRA	PERSONA	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00					1	50000	
		3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00							
10022201E456050016142005	PAVIMENTACION DE LA CALLE OLIVARES ENTRE PASEO RIO SONORA Y CALLEJON ROSALES	NC2-1289	HERMOSILLO	HERMOSILLO						OBRA	PERSONA	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00					1	50000	
		9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00							
10022201E456050016142005	PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO EN LA CALLE QUINTA MAYOR ENTRE CALZADA DE LOS ANGELES Y CALLE LAGO DEL CISNE DE LA COL. CASA GRANDE	NC2-1290	HERMOSILLO	HERMOSILLO						OBRA	PERSONA	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00					1	5600	
		2,750,000.00	2,750,000.00	0.00	0.00							
10022201E456050016142005	PAVIMENTACION DE LA CALLE AQUILES SERDAN ENTRE AV. 24 DE FEBRERO Y AV. 5 DE FEBRERO (II ETAPA) EN EL POB. MIGUEL ALEMAN	NC2-1291	HERMOSILLO	MIGUEL ALEMAN (LA DOCE)						OBRA	PERSONA	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00					1	5600	
		3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00							
10022201E456050016142005	PAVIMENTACION DE LA CALLE SANALONA Y CALLES ALEDAÑAS AL PARQUE DE LA COL. EL RANCHITO	NC2-1293	HERMOSILLO	HERMOSILLO						OBRA	PERSONA	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00					1	12145	
		4,700,000.00	4,700,000.00	0.00	0.00							
10022201E456050016142005	PAVIMENTACION DE LA CALLE HEROES DE CABORCA ENTRE LOPEZ PORTILLO Y REBEICO	NC2-1294	HERMOSILLO	HERMOSILLO						OBRA	PERSONA	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00					1	4822	
		10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00							
10022201E4560700261207D5	ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA OBRAS DE PAVIMENTACION DE VIALIDADES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN Y EQUIPAMIENTO URBANO	NC2-1388	ETCHOJOA	ETCHOJOA						OBRA	PERSONAS	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00					1	10000	
		5,179,526.80	5,179,526.80	0.00	0.00							





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad	Autorizado:		Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Ejercido:		Total		Total				Total		Total				
		Estatal		Estatal				Estatal		Federal				

[SI] VIALIDADES URBANAS

10022201E6560500161420K7	CONSTRUCCION DE PASO A DESNIVEL Y DIRECCIONAL "CARIBEAN"	NC2-047	NOGALES	HEROICA NOGALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	250000	17.00
					71,573,716.61	71,573,716.61	0.00	0.00	0.00	0.00				
10022201E6560500161420L5	MODERNIZACION DEL BLVD. EUSEBIO KINO (SEGUNDA ETAPA) ENTRE BLVD. GOMEZ FARIAS Y BLVD. IGNACIO SOTO	NC2-482	HERMOSILLO	HERMOSILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	139100	0.00
					70,000,000.00	70,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
10022201E6560500161420M5	PAVIMENTACION EN BLVD. RAFAEL GODOY CISNEROS DESDE AVENIDA MELCHOR OCAMPO HASTA AV. ALVARO OBREGON (CUARTA ETAPA)	NC2-1101	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	8000	0.00
					7,500,000.00	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
10022201E6560500161420O5	PAVIMENTACION EN BLVD. RAFAEL GODOY CISNEROS DESDE AV. MELCHOR OCAMPO HASTA AV. ALVARO OBREGON (5TA. ETAPA)	NC2-1292	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	8000	0.00
					8,850,000.00	8,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
10022701E4560700261207F5	ESTUDIOS Y PRIYECTOS VARIOS	VARIOS	VARIOS	VARIAS	24,015,626.00	24,015,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	2000000	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
10022701E4560700261207F7	ESTUDIOS Y PRIYECTOS VARIOS	VARIOS	VARIOS	VARIAS	35,984,374.00	35,984,374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	2000000	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
10023701E1530700461401A0	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL COLGANTE EN AREA TURISTICA "PUNTA DE FIERRO" EN EL RIO YAQUI (TONICHI)	ED-872	SOYOPA	TONICHI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	.40	PERSONA	3500	40.00
					670,524.76	670,524.76	0.00	0.00	0.00	0.00				
10032201E4560500161420A0	CONSTRUCCION DEL BOULEVARD ANTONIO QUIROGA EN EL TRAMO DEL CAMINO DEL SERI AL BOULEVARD VILLA BONITA	ED-227	HERMOSILLO	HERMOSILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	6200	100.00
					5,568,396.00	5,568,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
10032201E4560500161420A0	CONSTRUCCION DE VIALIDAD EN EL DREN BORDADO NUEVO EN EL TRAMO DE LA CALLE CALIFORNIA A LA CARRETERA INTERNACIONAL	ED-1290	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	255000	0.00
					1,646,000.00	1,646,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
10032201E4560500161420K1	CONSTRUCCION DE VIALIDAD EN EL DREN BORDADO NUEVO EN EL TRAMO DE LA CALLE CALIFORNIA A LA CARRETERA INTERNACIONAL	ED-1290	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	255000	0.00
					8,354,000.00	8,354,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
					770,816,424.00	770,816,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
					1,140,612,548.65	1,140,612,548.65	0.00	0.00	0.00	0.00				
											Total Modalidad			77 458 Obras

[SL] INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad	Autorizado:		Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
		Ejercido:		Total	Total			Total	Total	Total	Total			

[SL] INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

10022201E4560500161420A0	COMPLEMENTO A LOS PROYECTOS "OBRA EXTERIOR Y ANDADORES EN EL GIMNASIO DE LA SOLIDARIDAD" Y "UNIDAD DEPORTIVA L	ED-1035	HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO			0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA 6000	0.00
				82,374.60	82,374.60									
10022201E4560600261201F9	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN EL POLIGONO "EL APACHE" EN HERMOSILLO	NC2-1014	HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO			0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA 680	100.00
				1,235,023.80	1,235,023.80									
10022402E1380300261211A0	TERMINACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA REGIONAL JOSÉ RAMÓN URIAS EN ATIL	ED-754	ATIL	ATIL	ATIL			0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA 4500	100.00
				578,667.61	578,667.61									
10022402E1380300261211A7	REMODELACION Y CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA	FA-055	ALAMOS	ALAMOS	ALAMOS			0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA 8000	100.00
				95,428.59	95,428.59									
10022402E1380300261211A7	CONSTRUCCION DEL COMPLEJO DEPORTIVO BICENTENARIO	FA-059	TEPACHE	TEPACHE	TEPACHE			0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA 1600	100.00
				25,134.09	25,134.09									
10022402E1380300261211A7	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA "HIDALGO BICENTENARIO"	FA-072	IMURIS	CRUCERO, EL	CRUCERO, EL			0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA 500	100.00
				54,217.82	54,217.82									
10022402E1380300261211L4	CONSTRUCCION DE LA CUARTA ETAPA DEL CENTRO DE USOS MULTIPLES EN ATIL,	NC2-699	ATIL	ATIL	ATIL			0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA 650	0.00
				1,200,000.00	1,200,000.00									
10022402E1380300261211L4	CONSTRUCCION DE COMPLEJO DEPORTIVO "BICENTENARIO" (SEGUNDA ETAPA).	NC2-700	TEPACHE	TEPACHE	TEPACHE			0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA 1500	0.00
				1,500,000.00	1,500,000.00									
10022402E1380300261211L4	CONSTRUCCION DE USOS MULTIPLES.	NC2-701	COLORADA, LA	COLORADA, LA	COLORADA, LA			0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA 274	0.00
				1,357,186.07	1,357,186.07									
10022402E1380300261211L4	INSTALACION DE CANDILEJAS DEL ESTADIO DE BEISBOL RUBEN "CHATO" GONZALEZ.	NC2-702	ATIL	ATIL	ATIL			0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA 6010	0.00
				1,440,000.00	1,440,000.00									
10022402E1380300261211L5	CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA UNIDAD DE ALTO RENDIMIENTO Y GIMNASIO MULTIDICIPLINARIO.	NC2-697	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA			0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA 77254	30.00
				3,115,971.88	3,115,971.88									





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Localidad		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Cve. Estatal	Municipio	Total	Estatal	Federal	Otros			
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros				

[SL] INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

10022402E1380300261211L5	CONSTRUCCION DE PABELLON DE GIMNASIA Y HALTEROFILIA EN LA UNIDAD DEPORTIVA "JULIO ALFONSO ALFONSO" (SEGUNDA ET							
NC2-698	GUAYMAS					OBRA	PERSONA	
	HEROICA GUAYMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	1	30000	13.00
		4,233,020.00	4,233,020.00	0.00	0.00			
10022402E1380300261211L5	CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA COLONIA NUEVA ESPAÑA							
NC2-780	HERMOSILLO					OBRA	PERSONA	
	HERMOSILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	1	2500	0.00
		750,000.00	750,000.00	0.00	0.00			
10022402E1380300261211L5	AMPLIACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA							
NC2-871	CARBO					OBRA	PERSONA	
	CARBO	0.00	0.00	0.00	0.00	1	4516	35.00
		1,404,555.00	1,404,555.00	0.00	0.00			
10022402E1380300261211L5	OBRAS COMPLEMENTARIAS EN UNIDAD DEPORTIVA "RAFAEL GORDO CAMPOY".							
NC2-714	HERMOSILLO					OBRA	PERSONA	
	HERMOSILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	1	10000	0.00
		3,945,019.00	3,945,019.00	0.00	0.00			
10022402E1380300261211L5	REMODELACION DEL GIMNASIO SOLIDARIDAD							
NC2-715	HERMOSILLO					OBRA	PERSONA	
	HERMOSILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	1	5000	0.00
		2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00			
10022402E1380300261211L5	OBRAS COMPLEMENTARIAS EN DEPORTIVO LA VERBENA.							
NC2-716	HERMOSILLO					OBRA	PERSONA	
	HERMOSILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	1	12000	0.00
		1,560,000.00	1,560,000.00	0.00	0.00			
10022402E1380300261211L5	OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA UNIDAD DEPORTIVA CENTRAL "LA SAUCEDA".							
NC2-717	HERMOSILLO					OBRA	PERSONA	
	HERMOSILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	1	20000	0.00
		1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00			
10022402E1380300261211L5	OBRAS COMPLEMENTARIAS EN UNIDAD DEPORTIVA "PARQUE LA ANTENA".							
NC2-718	HERMOSILLO					OBRA	PERSONA	
	HERMOSILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	1	5000	0.00
		700,000.00	700,000.00	0.00	0.00			
10022402E1380300261211L5	ALUMBRADO PUBLICO EN ANDADORES DE LA UNIDAD DEPORTIVA NACAMERI.							
NC2-719	HERMOSILLO					OBRA	PERSONA	
	HERMOSILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	1	20000	0.00
		480,000.00	480,000.00	0.00	0.00			
10022402E1380300261211L5	REMODELACION DE CAMPO DE BEISBOL DE LIGA DEL RANCHITO.							
NC2-720	HERMOSILLO					OBRA	PERSONA	
	HERMOSILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	1	5000	0.00
		250,000.00	250,000.00	0.00	0.00			
10022402E1380300261211L5	CONFORMACION DE ESTACIONAMIENTO EN PARQUE LA MANGA.							
NC2-721	HERMOSILLO					OBRA	PERSONA	
	HERMOSILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	1	3000	0.00
		128,000.00	128,000.00	0.00	0.00			





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Localidad		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Cve. Estatal	Municipio	Estadal	Federal	Otros	Otros			
Autorizado:	Total	Estadal	Federal	Otros				
Ejercido:	Total	Estadal	Federal	Otros				

[SL] INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

10022402E1380300261211L5	PAVIMENTACION DEL BLVD LOS NARANJOS ENTRE IMPERIAL Y LOS PINOS PARA ACCESO A LA UNIDAD DEPORTIVA LA SAUCEDA.	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	PERSONA	0.00
NC2-722		0.00	0.00	0.00	0.00	1	20000	
		1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00			
10022402E1380300261211L5	OBRAS COMPLEMENTARIAS EN UNIDAD DEPORTIVA "LIGA AMISTAD Y DEPORTE".	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	PERSONA	0.00
NC2-723		0.00	0.00	0.00	0.00	1	5000	
		732,000.00	732,000.00	0.00	0.00			
10022402E1380300261211L5	EMPASTADO NATURAL DE CAMPOS EN LA UNIDAD DEPORTIVA NACAMERI.	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	PERSONA	0.00
NC2-725		0.00	0.00	0.00	0.00	1	20000	
		1,150,000.00	1,150,000.00	0.00	0.00			
10022402E1380300261211L5	REMODELACION DEL 'DEPORTIVO EL CARCAMO' PRIMERA ETAPA	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	PERSONA	0.00
NC2-726		0.00	0.00	0.00	0.00	1	5000	
		5,533,000.00	5,533,000.00	0.00	0.00			
10022402E1380300261211L5	REMODELACION DE GIMNASIO SOLIDARIDAD II ETAPA.	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	PERSONA	0.00
NC2-727		0.00	0.00	0.00	0.00	1	5000	
		2,954,981.00	2,954,981.00	0.00	0.00			
10022402E1380300261211L7	AMPLIACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA	CARBO	CARBO			OBRA	PERSONA	35.00
NC2-871		0.00	0.00	0.00	0.00	1	4516	
		721,004.90	721,004.90	0.00	0.00			
10022402E1380300361211A0	REMODELACION DEL CUM KARUMA EN VILLA HIDALGO	VILLA HIDALGO	VILLA HIDALGO			OBRA	PERSONA	62.00
ED-752		0.00	0.00	0.00	0.00	1	1372	
		505,636.78	505,636.78	0.00	0.00			
10022402E2380300261211A0	CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIO MUNICIPAL	ETCHOJOA	ETCHOJOA			OBRA	PERSONA	99.00
ED-1008		0.00	0.00	0.00	0.00	1	10000	
		1,583,692.76	1,583,692.76	0.00	0.00			
10022402E2380300261211A0	CONSTRUCCIÓN DE COMPLEJO DEPORTIVO EL CRUCERO BICENTENARIO	IMURIS	IMURIS			OBRA	PERSONA	0.00
ED-940		0.00	0.00	0.00	0.00	1	6841	
		2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00			
10022402E2380300261211A7	CONSTRUCCION DE MODULO DEPORTIVO	SUAQUI GRANDE	SUAQUI GRANDE			OBRA	PERSONA	100.00
FA-084		0.00	0.00	0.00	0.00	1	1000	
		143,486.86	143,486.86	0.00	0.00			
10022402E2380300261211L5	ALUMBRADO PUBLICO Y GRADAS EN CAMPOS DE BEISBOL DEL BOSQUE DE LA CIUDAD	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO			OBRA	PERSONA	85.00
NC2-870		0.00	0.00	0.00	0.00	1	157056	
		483,291.34	483,291.34	0.00	0.00			





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad			Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros								
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros								

[SL] INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

10022402E238030026121105	CONSTRUCCIÓN DE MODULO DEPORTIVO											
	NC2-1320 CUMPAS											
		0.00	0.00	0.00	0.00							
		974,980.00	974,980.00	0.00	0.00							
									1		3000	100.00
10022402E2380300361211M5	REMEDIACION DE ESTADIO DE BEISBOL											
	NC2-1108 PITIQUITO											
		0.00	0.00	0.00	0.00							
		420,000.00	420,000.00	0.00	0.00							
									1		5400	0.00
10022402E3380300261211A0	AMPLIACION DE UNIDAD DEPORTIVA GUAYMAS SUR EN GUAYMAS											
	ED-084 GUAYMAS											
		0.00	0.00	0.00	0.00							
		480,577.00	480,577.00	0.00	0.00							
									1		80000	100.00
10022402E3380300261211A6	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA EN SONOYTA											
	ED-1164 GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES											
		0.00	0.00	0.00	0.00							
		768,155.22	768,155.22	0.00	0.00							
									1		10000	100.00
10022402E3380300261211A7	CONSTRUCCION DE GIMNASIO PARA GIMNASIA Y HALTEROFILIA EN LA UNIDAD DEPORTIVA GUAYMAS SUR											
	FA-002 GUAYMAS											
		10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00							
		7,349,790.66	7,349,790.66	0.00	0.00							
									1		30000	100.00
10022402E3380300261211A7	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA 'BICENTENARIO'											
	FA-001 NOGALES											
		20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00							
		20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00							
									1		10000	69.00
10022402E3380300261211D2	CONSTRUCCION DE GIMNASIO PARA GIMNASIA Y HALTEROFILIA EN LA UNIDAD DEPORTIVA GUAYMAS SUR											
	FA-002 GUAYMAS											
		0.00	0.00	0.00	0.00							
		2,410,527.21	2,410,527.21	0.00	0.00							
									1		30000	100.00
10022402E3380300261211D2	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA 'BICENTENARIO'											
	FA-001 NOGALES											
		0.00	0.00	0.00	0.00							
		19,980,000.00	19,980,000.00	0.00	0.00							
									1		10000	69.00
10022402E3380300261211F7	AMPLIACION DEL UNIDAD DEPORTIVA EN CARBO											
	CARBO											
		5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00							
		0.00	0.00	0.00	0.00							
									1		1500	0.00
10022402E3380300261211F7	CENTRO DE USOS MÚLTIPLES ETAPA 4 EN ATIL											
	ATIL											
		1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00							
		0.00	0.00	0.00	0.00							
									1		1000	0.00
10022402E3380300261211F7	CONSTRUCCION DE CAMPO DE BEISBOL INFANTIL EN PITIQUITO											
	PITIQUITO											
		1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00							
		0.00	0.00	0.00	0.00							
									1		5000	0.00





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad	Autorizado:		Ejercido:		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	
								Total	Estatal	Federal	Otros				Total

[SL] INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

10022402E3380300261211F7	CONSTRUCCIÓN DEL CAMPO DE FUTBOL Y PISTA DE ATLETISMO MARGARITO GALLARDO EN MAGDALENA	MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO	1,587,426.00	1,587,426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	10000	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
10022402E3380300261211F7	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE USOS MULTIPLES (CUM) EN LA COLORADA	COLORADA, LA	COLORADA, LA	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	1200	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
10022402E3380300261211F7	INSTALACIÓN DE CANDILEJAS DEL ESTADIO DE BEISBOL CHATO GONZALEZ EN ATIL	ATIL	ATIL	1,440,000.00	1,440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	1000	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
10022402E3380300261211F7	REMODELACION DEL CUM KARUMA EN VILLA HIDALGO	VILLA HIDALGO	VILLA HIDALGO	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	1000	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
10022402E3380300261211F7	TERMINACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA REGIONAL JOSÉ RAMÓN URIAS EN ATIL	ATIL	ATIL	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	1000	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
10022402E3380300261211F9	REMODELACION TOTAL DEL ESTADIO DE BEISBOL MUNICIPAL EN CUCURPE	NC2-504 CUCURPE	CUCURPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	1000	100.00
				11,758.49	11,758.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
10022402E3380300261211F9	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA "HIDALGO BICENTENARIO" EN EL CRUCERO, IMURIS	NC2-505 IMURIS	IMURIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	500	100.00
				1,519,465.39	1,519,465.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
10022402E3380300261211F9	CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO "BICENTENARIO" EN TEPACHE	NC2-506 TEPACHE	TEPACHE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	1600	100.00
				81,510.00	81,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
10022402E3380300261211F9	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN LA COLONIA SOLIDARIDAD EN NOGALES	NC2-1037 NOGALES	HEROICA NOGALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	7000	100.00
				1,844,159.36	1,844,159.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
10022402E3380300261211H6	CONSTRUCCION DE GIMNASIO MUNICIPAL, ETCHOJOA	FA007/10 ETCHOJOA	ETCHOJOA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	10000	99.00
				233,453.80	233,453.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
10022402E3380300261211O5	AMPLIACION DE UNIDAD DEPORTIVA GUAYMAS SUR EN GUAYMAS	ED-084 GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	80000	100.00
				22,227,429.15	22,227,429.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad			Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros								
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros								

[SL] INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

10022402E3380300262211A0	CONSTRUCCION DE MODULO DEPORTIVO											
ED-140	BACANORA	BACANORA										
	0.00	0.00	0.00	0.00								
	342,365.00	342,365.00	0.00	0.00					1	1500		100.00
10022402E3380300262211F7	CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA UNIDAD DE ALTO RENDIMIENTO Y GIMNASIO MULTIDICIPLINARIO (HALTEROFILIA, COMBATE, BOXEO, BALON-MANO Y ACONDICIONAMIENTO FISICO EN AGUA PRIETA											
	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA										
	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00								
	0.00	0.00	0.00	0.00					1	120000		0.00
10022402E3380300262211F7	CONSTRUCCION DE MODULO DEPORTIVO EN RAYÓN											
	RAYON	RAYON										
	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00								
	0.00	0.00	0.00	0.00					1	1000		0.00
10022402E3380300361211A0	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO, SISTEMA DE RIEGO Y PASTO EN CAMPO DE BEISBOL											
ED-867	MAZATAN	MAZATAN										
	0.00	0.00	0.00	0.00								
	747,000.00	747,000.00	0.00	0.00					1	1500		15.00
10022402E4380300261211A0	REHABILITACION DE CANCHA DE BASQUETBOL EN EL POLIGONO 'EL APACHE'											
FA-141	HERMOSILLO	HERMOSILLO										
	0.00	0.00	0.00	0.00								
	357,988.79	357,988.79	0.00	0.00					1	680		100.00
10022402E4380300261211A0	CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUETBOL EN LA COLONIA VALLE VERDE											
ED-260	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)										
	0.00	0.00	0.00	0.00								
	271,923.43	271,923.43	0.00	0.00					1	5000		100.00
10022402E4380300261211A0	CONSTRUCCION DE CENTRO DE USOS MULTIPLES EN LA COLONIA VALLE VERDE											
ED-262	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)										
	0.00	0.00	0.00	0.00								
	807,691.28	807,691.28	0.00	0.00					1	5000		45.00
10022402E4380300261211A0	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA											
FA-164	CARBO	CARBO										
	0.00	0.00	0.00	0.00								
	1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00					1	4200		100.00
10022402E4380300261211A0	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA (PRIMERA ETAPA)											
FA-165	RAYON	RAYON										
	0.00	0.00	0.00	0.00								
	1,588,846.00	1,588,846.00	0.00	0.00					1	1500		100.00
10022402E4380300261211A7	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN LA COLONIA VALLE VERDE											
FA-150	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)										
	0.00	0.00	0.00	0.00								
	215,123.50	215,123.50	0.00	0.00					1	5000		52.00
10022402E4380300261211A7	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA											
FA-164	CARBO	CARBO										
	0.00	0.00	0.00	0.00								
	147,115.00	147,115.00	0.00	0.00					1	4200		100.00





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad			Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros								
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros								

[SL] INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

10022402E4380300261211A7	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA (PRIMERA ETAPA)											
FA-165	RAYON											
		0.00	0.00	0.00	0.00							
		172,910.55	172,910.55	0.00	0.00							
									1		1500	100.00
10022701E4560700261207L5	ADECUACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA OBRAS DEPORTIVAS, HERMOSILLO											
NC2-794	HERMOSILLO											
		0.00	0.00	0.00	0.00							
		717,000.00	717,000.00	0.00	0.00							
									1		50000	0.00
10172201E4560100161416A0	REHABILITACION DE GIMNACIO MUNICIPAL											
ED-001	AGUA PRIETA											
		0.00	0.00	0.00	0.00							
		667,422.40	665,422.40	0.00	2,000.00							
									1		400	100.00
10172201E4560100161416A0	REHABILITACION DE CAMPO DE BEISBOL EN UNIDAD DEPORTIVA DE IMURIS											
ED-001	IMURIS											
		0.00	0.00	0.00	0.00							
		645,000.00	644,000.00	0.00	1,000.00							
									1		500	100.00
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE CAMPO DE BEISBOL INFANTIL MISIONEROS											
ED-001	MAGDALENA											
		0.00	0.00	0.00	0.00							
		640,000.00	638,000.00	0.00	2,000.00							
									1		100	100.00
10172201E4560100161416A0	REHABILITACION DE ESTADIO DE BEISBOL FRANCISCO LEON GARCIA											
ED-001	PUERTO PEÑASCO											
		0.00	0.00	0.00	0.00							
		649,840.75	649,540.75	0.00	300.00							
									1		1200	25.00
10172201E4560100161416A0	REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA, JUEGOS INFANTILES											
ED-002	EMPALME											
		0.00	0.00	0.00	0.00							
		309,080.00	231,810.00	0.00	77,270.00							
									1		50	100.00
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESTADIO DE BEISBOL											
ED-002	ETCHOJOA											
		0.00	0.00	0.00	0.00							
		176,681.08	150,178.92	0.00	26,502.16							
									1		600	100.00
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE CLUB DEPORTIVO BARRIAL LA ESPERANZA, PRIMERA ETAPA											
ED-002	PUERTO PEÑASCO											
		0.00	0.00	0.00	0.00							
		566,135.88	396,295.12	0.00	169,840.76							
									1		1000	100.00
10172201E4560100161416A0	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALUMBRADO EN CANCHA DE FUTBOL DE UNIDAD DEPORTIVA											
ED-002	SAN LUIS RIO COLORADO											
		0.00	0.00	0.00	0.00							
		161,490.93	113,043.65	0.00	48,447.28							
									6		350	100.00
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO											
ED-002	SAN LUIS RIO COLORADO											
		0.00	0.00	0.00	0.00							
		264,100.55	184,870.39	0.00	79,230.16							
									1		350	100.00





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad			Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros								
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros								

[SL] INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

10172201E4560100161416A0	REHABILITACION DE CAMPO DE BEISBOL	ED-005	HUATABAMPO	UNION, LA	OBRA	PERSONAS	100.00					
			0.00	0.00	0.00	250						
			632,998.66	632,998.66	0.00							
10172201E6560100161416A0	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL 7	ED-194	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	OBRA	PERSONAS	100.00					
			0.00	0.00	0.00	2000						
			274,586.04	192,210.22	0.00					82,375.82		
10172201E6560100161416A0	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN UNIDAD DEPORTIVA	ED-194	ALAMOS	ALAMOS	OBRA	PERSONAS	100.00					
			0.00	0.00	0.00	800						
			380,994.70	323,845.49	0.00					57,149.21		
10172201E6560100161416A0	REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA PUBLICA EL TABELO	ED-194	ALAMOS	TABELO, EL	OBRA	PERSONAS	100.00					
			0.00	0.00	0.00	150						
			251,208.32	213,527.07	0.00					37,681.25		
10172201E6560100161416A0	REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA EN LA OTRA BANDA	ED-194	ALTAR	ALTAR	OBRA	PERSONAS	100.00					
			0.00	0.00	0.00	400						
			127,448.62	95,586.46	0.00					31,862.16		
10172201E6560100161416A0	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO Y PASTO EN CAMPO DE FUTBOL	ED-194	BAVIACORA	BAVIACORA	OBRA	PERSONAS	100.00					
			0.00	0.00	0.00	600						
			186,042.63	158,136.24	0.00					27,906.39		
10172201E6560100161416A0	ALUMBRADO PUBLICO EN CAMPOS DE FUTBOL	ED-194	CABORCA	HEROICA CABORCA	OBRA	PERSONAS	100.00					
			0.00	0.00	0.00	360						
			108,369.69	75,849.15	0.00					32,520.54		
10172201E6560100161416A0	TERMINACION DE CANCHA DEPORTIVA	ED-194	CAJEME	MORA VILLALOBOS (CAMPO VEINTINUEVE)	OBRA	PERSONAS	100.00					
			0.00	0.00	0.00	200						
			355,083.01	248,558.11	0.00					106,524.90		
10172201E6560100161416A0	CONSTRUCCION DE SANITARIOS Y GRADAS EN CAMPO DE BEISBOL INFANTIL	ED-194	GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES	SONOITA	OBRA	PERSONAS	100.00					
			0.00	0.00	0.00	1000						
			176,749.64	132,562.23	0.00					44,187.41		
10172201E6560100161416A0	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA MULTIFUNCIONAL	ED-194	NOGALES	HEROICA NOGALES	OBRA	PERSONAS	100.00					
			0.00	0.00	0.00	1000						
			245,547.66	171,883.36	0.00					73,664.30		
10172201E6560100161416A0	CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUETBOL EN COLONIA LOS CEDROS	ED-194	NOGALES	HEROICA NOGALES	OBRA	PERSONAS	100.00					
			0.00	0.00	0.00	1000						
			292,233.19	204,563.23	0.00					87,669.96		





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad	Autorizado:		Ejercido:		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	
								Total	Estatal	Federal	Otros				Total

[SL] INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

10172201E6560100161416A0	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN CANCHA DEPORTIVA DE LA COLONIA DEL VALLE	ED-194	NOGALES		HEROICA NOGALES			0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONAS	400	100.00
				77,237.87	54,066.51					0.00	23,171.36				
10172201E6560100161416A0	REHABILITACION DE CANCHAS DE BASQUETBOL	ED-194	SAN IGNACIO RIO MUERTO		SAN IGNACIO RIO MUERTO			0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONAS	1927	100.00
				577,100.00	490,370.00					0.00	86,730.00				
10172201E6560100161416A0	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN ESTADIO DE BEISBOL	ED-194	SAN IGNACIO RIO MUERTO		POLVORON, EL			0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONAS	428	100.00
				156,470.00	132,999.50					0.00	23,470.50				
				59,727,426.00	59,727,426.00					0.00	0.00				12
				138,383,283.55	137,261,779.39					0.00	1,121,504.16				81
													Total Modalidad		

[SN] INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA

10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS EN PLANTA ALTA DE ALBERGUE DEL HOSPITAL INTEGRAL	ED-001	MOCTEZUMA		MOCTEZUMA			0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONAS	1000	100.00
				645,000.00	644,000.00					0.00	1,000.00				
				0.00	0.00					0.00	0.00				
				645,000.00	644,000.00					0.00	1,000.00				0
													Total Modalidad		

[SO] CENTROS DE SALUD

10172201E4560100161416A0	REHABILITACION DE EDIFICIO DE LA CRUZ ROJA MEXICANA	ED-1259	AGUA PRIETA		AGUA PRIETA			0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONAS	200	100.00
				513,726.87	512,726.87					0.00	1,000.00				
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD PRIMERA ETAPA	ED-001	NACORI CHICO		NACORI CHICO			0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONAS	150	70.00
				649,241.30	648,241.30					0.00	1,000.00				
10172201E4560100161416A0	AMPLIACION DE SALA DE ESPERA Y ALMACEN DE CENTRO DE SALUD	ED-002	CUCURPE		CUCURPE			0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONAS	1000	100.00
				98,503.00	83,727.55					0.00	14,775.45				
10172201E6560100161416A0	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN CENTRO DE SALUD	ED-194	CABORCA		CERRO BLANCO			0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONAS	120	100.00
				84,448.80	59,000.00					0.00	25,448.80				
10172201E6560100161416A0	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	ED-194	CABORCA		PUERTO LOBOS			0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONAS	160	100.00
				235,254.19	163,906.67					0.00	71,347.52				





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad	Autorizado:		Ejercido:		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	
								Total	Estatal	Federal	Otros				Total
								0.00	0.00	0.00	0.00	Total Modalidad	---	0	5 Obras
								1,581,174.16	1,467,602.39	0.00	113,571.77				

[SS] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS

10021701E508050016120105	CONSTRUCCION DE MODULO DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL POLIGONO 'EL APACHE'	NC2-1300	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	PERSONA	100.00
					1	6300	
				0.00	0.00	0.00	0.00
				254,314.90	254,314.90	0.00	0.00
10022201E4560600261203F7	REMEDIACION DEL EDIFICIO DEL DIF MUNICIPAL EN BACANORA	BACANORA	BACANORA	BACANORA	OBRA	PERSONA	0.00
					1	800	
				2,100,000.00	2,100,000.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00
10022302E2300700161201A0	CONSTRUCCION DE MODULO DE SALUD EN EL POLIGONO 'EL APACHE'	FA-147	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	PERSONA	100.00
					1	6300	
				0.00	0.00	0.00	0.00
				529,615.99	529,615.99	0.00	0.00
10022302E2300700161201A7	CONSTRUCCION DE MODULO DE SALUD EN EL POLIGONO 'EL APACHE'	FA-147	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	PERSONA	100.00
					1	6300	
				0.00	0.00	0.00	0.00
				23,309.04	23,309.04	0.00	0.00
10022401E4370200161203A0	REHABILITACION DE TEMPLO SINAI EN LA COLONIA SOLIDARIDAD	FA-148	NOGALES	HEROICA NOGALES	OBRA	PERSONA	100.00
					1	7000	
				0.00	0.00	0.00	0.00
				314,036.54	314,036.54	0.00	0.00
10022401E4370200161203A0	REHABILITACION DE CAPILLA 'SAN FRANCISCO' EN LA COLONIA SOLIDARIDAD	FA-149	NOGALES	HEROICA NOGALES	OBRA	PERSONA	100.00
					1	5000	
				0.00	0.00	0.00	0.00
				108,000.00	108,000.00	0.00	0.00
10022401E4370200161203A0	CONSTRUCCION DE TEMPLO EN LA COLONIA VALLE VERDE	ED-259	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	OBRA	PERSONA	38.00
					1	6300	
				0.00	0.00	0.00	0.00
				497,555.37	497,555.37	0.00	0.00
10022401E437020016120305	REHABILITACION DE TEMPLO SINAI EN LA COLONIA SOLIDARIDAD	NC2-1301	NOGALES	HEROICA NOGALES	OBRA	PERSONA	100.00
					1	7000	
				0.00	0.00	0.00	0.00
				219,587.11	219,587.11	0.00	0.00
10022401E437020016120305	REHABILITACION DE CAPILLA 'SAN FRANCISCO' EN LA COLONIA SOLIDARIDAD	NC2-1302	NOGALES	HEROICA NOGALES	OBRA	PERSONA	100.00
					1	5000	
				0.00	0.00	0.00	0.00
				237,392.40	237,392.40	0.00	0.00
10022401E6370200161203A0	REHABILITACION DEL ESPACIO CULTURAL DEL DIF MUNICIPAL EN VILLA HIDALGO	ED-902	VILLA HIDALGO	VILLA HIDALGO	OBRA	PERSONA	0.00
					1	1738	
				0.00	0.00	0.00	0.00
				1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00
10022402E1260300161211L5	CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNITARIO EN LA COLONIA SOLIDARIDAD	NC2-872	NOGALES	HEROICA NOGALES	OBRA	PERSONA	20.00
					1	7000	
				0.00	0.00	0.00	0.00
				1,810,768.00	1,810,768.00	0.00	0.00





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad	Autorizado:		Ejercido:		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
								Total	Estatal	Federal	Otros			
								Total	Estatal	Federal	Otros			

[SS] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS

10022402E1260300161211L7	CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNITARIO EN LA COLONIA SOLIDARIDAD	NC2-872	NOGALES		HEROICA NOGALES			0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	7000	20.00
								475,475.46	475,475.46	0.00	0.00				
10022701E1500100161201A0	CONSTRUCCION DE CORREDOR COMERCIAL EN LA COLONIA VALLE VERDE	ED-265	CAJEME		CIUDAD OBREGON (CAJEME)			0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	5000	37.00
								1,382,021.40	1,382,021.40	0.00	0.00				
10022701E4560700161207A0	PROYECTO EJECUTIVO PARA EL CUARTEL DE LA POLICIA Y EDIFICIO DE PROCURACION DE JUSTICIA	ED-300	NOGALES		HEROICA NOGALES			0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	220292	80.00
								4,128,150.00	4,128,150.00	0.00	0.00				
10022701E4560700261207A0	ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DIVERSA, MEJORAMIENTO DE IMAGEN Y EQUIPAMIENTO URBANO	ED-137	VARIOS		VARIAS			0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	580000	90.00
								98,420.00	98,420.00	0.00	0.00				
10022701E4560700261207A0	ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DIVERSA, MEJORAMIENTO DE IMAGEN, EQUIPAMIENTO URBANO Y PAVIMENTACIONES	FA-169	VARIOS		VARIAS			0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	80000	100.00
								4,529,201.08	4,529,201.08	0.00	0.00				
10022701E4560700261207A0	ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DIVERSA, MEJORAMIENTO DE IMAGEN Y EQUIPAMIENTO URBANO Y PAVIMENTACIONES	ED-907	VARIOS		VARIAS			0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	60000	100.00
								1,454,000.00	1,454,000.00	0.00	0.00				
10022701E4560700261207A7	ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DIVERSA, MEJORAMIENTO DE IMAGEN, EQUIPAMIENTO URBANO Y PAVIMENTACIONES	FA-169	VARIOS		VARIAS			0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	80000	100.00
								716,513.20	716,513.20	0.00	0.00				
10022701E4560700261207F9	ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS PARA VARIAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA, DEPORTIVAS, VIALIDADES Y URBANIZACION,	NC2-1212	VARIOS		VARIAS			0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	1000000	100.00
								3,296,299.60	3,296,299.60	0.00	0.00				
10022701E4560700261207H6	ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA OBRAS DE ELECTRIFICACION Y PAVIMENTACIONES, VARIOS	FA03/910	VARIOS		VARIAS			0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	10000	100.00
								1,034,720.00	1,034,720.00	0.00	0.00				
10022701E4560700261207I1	ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA OBRAS DE ELECTRIFICACION Y PAVIMENTACIONES, VARIOS	FA03/910	VARIOS		VARIAS			0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	10000	100.00
								803,425.00	803,425.00	0.00	0.00				
10022701E4560700261207K1	ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS PARA VARIAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA, CARRETERA, DEPORTIVA, EDUCATIVA, VIALIDADES Y URBANIZACION	ED-028	VARIOS		VARIAS			0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONAS	1000000	100.00
								549,934.34	549,934.34	0.00	0.00				





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad	Autorizado:		Ejercido:		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
								Total	Estatal	Federal	Otros			
								Total	Estatal	Federal	Otros			

[SS] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS

10022701E456070026120705	ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DIVERSA, MEJORAMIENTO DE IMAGEN Y EQUIPAMIENTO URBANO	NC2-1321	VARIOS					0.00	0.00	0.00	0.00	PROGRAMA	ESTADO	1	1	90.00
								16,727,991.39	16,727,991.39	0.00	0.00					
10032701E4560700261406A0	PROGRAMA REGIONAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL UTB - SAN LUIS RIO COLORADO	ED-385	VARIOS					957,000.00	957,000.00	0.00	0.00	ESTUDIO	PERSONA	1	251374	0.00
								0.00	0.00	0.00	0.00					
10032701E4560700261406A0	PROGRAMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA UTB-GUAYMAS-EMPALME	ED-384	VARIOS					754,000.00	754,000.00	0.00	0.00	PROGRAMA	PERSONA	1	203430	100.00
								295,945.00	295,945.00	0.00	0.00					
10032701E4560700261406A0	PROGRAMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA UTB-CABORCA	ED-895	VARIOS					980,200.00	980,200.00	0.00	0.00	ESTUDIO	PERSONA	1	105332	0.00
								0.00	0.00	0.00	0.00					
10032701E4560700261406A0	PROGRAMA ESTATAL DE USO DE SUELO Y RESERVA TERRITORIAL	ED-900	VARIOS					750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	ESTUDIO	PERSONA	1	2623743	0.00
								0.00	0.00	0.00	0.00					
10032701E4560700261406A0	PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DE CENTRODE POBLACIÓN DE AGUA PRIETA	ED-894	AGUA PRIETA					650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	ESTUDIO	PERSONA	1	77254	0.00
								0.00	0.00	0.00	0.00					
10032701E4560700261406A0	PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DE CENTRODE POBLACIÓN DE SONOYTA	ED-381	GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES					600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	ESTUDIO	PERSONA	1	15652	0.00
								0.00	0.00	0.00	0.00					
10032701E4560700261406A0	PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DE CENTRODE POBLACIÓN DE CABORCA	ED-899	CABORCA					650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	ESTUDIO	PERSONA	1	59922	0.00
								0.00	0.00	0.00	0.00					
10032701E4560700261406A0	PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DE CENTRODE POBLACIÓN DE GUAYMAS	ED-377	GUAYMAS					650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	ESTUDIO	PERSONA	1	111507	0.00
								0.00	0.00	0.00	0.00					
10032701E4560700261406A0	PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DE CENTRO DE POBLACIÓN DE EMPALME	ED-378	EMPALME					600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	ESTUDIO	PERSONA	1	40630	0.00
								0.00	0.00	0.00	0.00					
10032701E4560700261406A0	PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DE CENTRODE POBLACIÓN DE SAN CARLOS	ED-379	GUAYMAS					600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	ESTUDIO	PERSONA	1	1560	0.00
								0.00	0.00	0.00	0.00					





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad			Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros								
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros								

[SS] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS

10032701E4560700261406A0	PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DE CENTRODE POBLACIÓN DE MOCTEZUMA	ED-380	MOCTEZUMA	MOCTEZUMA					ESTUDIO	PERSONA	0.00
			600,000.00	600,000.00	0.00	0.00			1	3973	
			0.00	0.00	0.00	0.00					
10032701E4560700261406A0	ESTUDIO DE CORREDOR NOGALES -MARIPOSA	ED-898	NOGALES	HEROICA NOGALES					ESTUDIO	PERSONA	0.00
			220,400.00	220,400.00	0.00	0.00			1	189759	
			0.00	0.00	0.00	0.00					
10032701E4560700261406A0	PROYECTO INTEGRAL PARA EL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL	ED-897	VARIOS	VARIAS					PAQUETE DE PROYECTO	PERSONA	0.00
			2,431,310.00	2,431,310.00	0.00	0.00			1	2394861	
			0.00	0.00	0.00	0.00					
10032701E4560700261406A0	PROYECTOS CONCEPTUALES Y ANTEPROYECTOS PARA EL DESARROLLO URBANO	ED-896	VARIOS	VARIAS					PAQUETE DE PROYECTO	PERSONA	0.00
			2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00			1	2394861	
			0.00	0.00	0.00	0.00					
10032701E4560700261406A0	PROGRAMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA UTB-MOCTEZUMA	ED-386	VARIOS	VARIAS					ESTUDIO	PERSONA	0.00
			1,038,200.00	1,038,200.00	0.00	0.00			1	24644	
			0.00	0.00	0.00	0.00					
10032701E456070026140605	PROGRAMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA UTB-CABORCA	NC2-1325	VARIOS	VARIAS					PROGRAMA	PERSONA	100.00
			0.00	0.00	0.00	0.00			1	2500	
			252,880.00	252,880.00	0.00	0.00					
10032701E456070026140605	PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DE CENTRODE POBLACIÓN DE GUAYMAS	NC2-1322	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS					PROGRAMA	PERSONA	100.00
			0.00	0.00	0.00	0.00			1	5000	
			233,652.00	233,652.00	0.00	0.00					
10032701E456070026140605	PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DE CENTRO DE POBLACIÓN DE EMPALME	NC2-1323	EMPALME	EMPALME					PROGRAMA	PERSONA	100.00
			0.00	0.00	0.00	0.00			1	2000	
			217,200.00	217,200.00	0.00	0.00					
10032701E456070026140605	PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DE CENTRODE POBLACIÓN DE SAN CARLOS	NC2-1324	GUAYMAS	SAN CARLOS (SAN CARLOS NUEVO GUAYMAS)					PROGRAMA	PERSONA	100.00
			0.00	0.00	0.00	0.00			1	3000	
			207,000.00	207,000.00	0.00	0.00					
10032701E456070026140605	PROYECTOS CONCEPTUALES Y ANTEPROYECTOS PARA EL DESARROLLO URBANO	NC2-1326	VARIOS	VARIAS					PROYECTO	ESTADO	100.00
			0.00	0.00	0.00	0.00			1	1	
			164,150.94	164,150.94	0.00	0.00					
10172201E4560100161416A0	REHABILITACION DE CASA HOGAR	ED-1259	ARIVECHI	ARIVECHI					OBRA	PERSONAS	50.00
			0.00	0.00	0.00	0.00			1	70	
			641,433.96	640,933.96	0.00	500.00					





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad	Autorizado:		Ejercido:		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	
								Total	Estatal	Federal	Otros				Total

[SS] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS

10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE ARENA DE RODEO EN LA LOCALIDAD DE BACANUCHI	ED-1259	ARIZPE		BACANUCHI (EL ALAMO)			0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONAS	200	100.00
				610,000.00	609,000.00					0.00	1,000.00				
10172201E4560100161416A0	REMODELACION DE LAS INSTALACIONES DE LA ASOCIACION GANADERA	ED-1259	DIVISADEROS		DIVISADEROS			0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONAS	300	100.00
				200,031.37	199,031.37					0.00	1,000.00				
10172201E4560100161416A0	AMPLIACION DE INSTALACIONES EN EL CENTRO AVIVAMIENTO EN LA MONTAÑA A.C.	ED-1259	GUAYMAS		HEROICA GUAYMAS			0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONAS	300	70.00
				643,501.32	642,501.32					0.00	1,000.00				
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE ARENA DE RODEO EN LA LOCALIDAD DE LA MISA	ED-1259	GUAYMAS		MISA, LA			0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONAS	150	100.00
				610,000.00	609,000.00					0.00	1,000.00				
10172201E4560100161416A0	REHABILITACION DE IGLESIA SANTA TERESITA DEL NIÑO JESUS	ED-1259	HERMOSILLO		HERMOSILLO			0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONAS	150	100.00
				249,869.38	248,869.38					0.00	1,000.00				
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE MUROS EN TEMPLO DIVINA PROVIDENCIA	ED-1259	HERMOSILLO		HERMOSILLO			0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONAS	150	100.00
				284,179.79	283,179.79					0.00	1,000.00				
10172201E4560100161416A0	REHABILITACION DE IGLESIA NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE	ED-1259	SAN IGNACIO RIO MUERTO		SAN IGNACIO RIO MUERTO			0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONAS	300	70.00
				413,355.58	412,355.58					0.00	1,000.00				
10172201E4560100161416A0	ELABORACION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DIVERSA PARA EL PROGRAMA "TU GOBERNADOR EN TU COLONIA"	ED-1259	VARIOS		VARIAS			0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	2500	0.00
				1,131,880.35	1,131,880.35					0.00	0.00				
10172201E4560100161416A0	APORTACION PARA OBRA PUBLICA CONCERTADA CECOP	ED-194	HERMOSILLO	130,000,000.00	130,000,000.00			0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	2500000	0.00
				0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00				
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE ARENA DE RODEO	ED-001	ACONCHI		ACONCHI			0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONAS	150	100.00
				610,000.00	608,000.00					0.00	2,000.00				
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE DORMITORIOS EN ASILO DIVINA PROVIDENCIA I.A.P.	ED-001	AGUA PRIETA		AGUA PRIETA			0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONAS	100	100.00
				620,000.00	619,000.00					0.00	1,000.00				





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad			Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros								
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros								

[SS] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS

10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE BARRA EN CLINICA ASILO LA SAGRADA FAMILIA (SAGFAM)											
ED-001	AGUA PRIETA											
		0.00	0.00	0.00	0.00							
		269,759.03	264,759.03	0.00	5,000.00							
									1		400	100.00
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE TEJABAN EN DIF MUNICIPAL											
ED-001	ARIVECHI											
		0.00	0.00	0.00	0.00							
		621,329.20	620,329.20	0.00	1,000.00							
									1		200	100.00
10172201E4560100161416A0	REHABILITACION DE TEMPLO EN PARROQUIA SAN ISIDRO LABRADOR											
ED-001	CAJEME											
		0.00	0.00	0.00	0.00							
		644,484.38	634,484.38	0.00	10,000.00							
									1		150	100.00
10172201E4560100161416A0	REHABILITACION DE IGLESIA DE DIOS DEL EVANGELIO COMPLETO											
ED-001	CAJEME											
		0.00	0.00	0.00	0.00							
		329,735.35	328,735.35	0.00	1,000.00							
									1		100	100.00
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE SALON EJIDAL											
ED-001	CUMPAS											
		0.00	0.00	0.00	0.00							
		642,276.93	639,276.93	0.00	3,000.00							
									1		400	100.00
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE ARENA DE RODEO											
ED-001	GRANADOS											
		0.00	0.00	0.00	0.00							
		610,000.00	609,000.00	0.00	1,000.00							
									1		200	100.00
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE A BASE DE POLIN MONTEN Y LAMINA GALVANIZADA											
ED-001	GUAYMAS											
		0.00	0.00	0.00	0.00							
		112,804.36	112,204.36	0.00	600.00							
									1		60	100.00
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE TEJABAN A BASE DE POLIN MONTEN Y LAMINA GALVANIZADA											
ED-001	GUAYMAS											
		0.00	0.00	0.00	0.00							
		112,804.36	112,204.36	0.00	600.00							
									1		60	100.00
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE IGLESIA JESUCRISTO VERDADERO Y VIDA ETERNA											
ED-001	GUAYMAS											
		0.00	0.00	0.00	0.00							
		641,284.08	638,284.08	0.00	3,000.00							
									1		100	100.00
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE TEJABAN A BASE DE POLIN MONTEN Y LAMINA GALVANIZADA											
ED-001	GUAYMAS											
		0.00	0.00	0.00	0.00							
		112,804.36	112,204.36	0.00	600.00							
									1		60	100.00
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE TEJABAN A BASE DE POLIN MONTEN Y LAMINA GALVANIZADA											
ED-001	GUAYMAS											
		0.00	0.00	0.00	0.00							
		112,804.36	112,204.36	0.00	600.00							
									1		60	100.00





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad	Autorizado:		Ejercido:		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	
								Total	Estatal	Federal	Otros				Total

[SS] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS

10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE A BASE DE POLIN MONTEN Y LAMINA GALVANIZADA	ED-001	GUAYMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	112,804.36	112,204.36	0.00	600.00	1	PERSONAS	60	100.00
	EDMUNDO SANCHEZ (EL CHORIZO)														
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE TEMPLO EN CERESO N° 1 SEGUNDA ETAPA	ED-001	HERMOSILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	640,000.00	638,000.00	0.00	2,000.00	1	PERSONAS	2000	100.00
	HERMOSILLO														
10172201E4560100161416A0	REHABILITACION DE CASA DEL ESTUDIANTE DE EMPALME	ED-001	HERMOSILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	639,000.00	634,000.00	0.00	5,000.00	1	PERSONAS	50	100.00
	HERMOSILLO														
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE CENTRO JUVENIL EN PARROQUIA SANTA ISABEL DE HUNGRIA	ED-001	HERMOSILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	640,000.00	632,000.00	0.00	8,000.00	1	PERSONAS	200	100.00
	HERMOSILLO														
10172201E4560100161416A0	REHABILITACION DE AREA DE DORMITORIOS PARA ASILO CASA HOGAR LOS OLIVOS	ED-001	HERMOSILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	406,895.30	405,895.30	0.00	1,000.00	1	PERSONAS	80	100.00
	HERMOSILLO														
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE SALON DE EVENTOS EN TEMPLO SANTISIMA TRINIDAD	ED-001	HERMOSILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	592,155.77	587,155.77	0.00	5,000.00	1	PERSONAS	500	100.00
	HERMOSILLO														
10172201E4560100161416A0	REHABILITACION DE IGLESIA DE DIOS TEMPLO LOS ALAMOS	ED-001	HERMOSILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	631,790.60	630,790.60	0.00	1,000.00	1	PERSONAS	120	100.00
	HERMOSILLO														
10172201E4560100161416A0	REHABILITACION DE IGLESIA DE LA FE EN CRISTO JESUS	ED-001	HERMOSILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	645,000.00	625,000.00	0.00	20,000.00	1	PERSONAS	250	100.00
	MIGUEL ALEMAN														
10172201E4560100161416A0	AMPLIACION DE TEMPLO DE LA LOCALIDAD DE LAS BOCAS	ED-001	HUATABAMPO	0.00	0.00	0.00	0.00	496,901.72	496,901.72	0.00	0.00	1	PERSONAS	150	100.00
	BOCAS, LAS														
10172201E4560100161416A0	TERMINACION DE CASA PASTORAL	ED-001	HUATABAMPO	0.00	0.00	0.00	0.00	599,771.50	599,771.50	0.00	0.00	1	PERSONAS	150	100.00
	UNION, LA														
10172201E4560100161416A0	REHABILITACION DE TEMPLO SAN IGNACIO CABORICA	ED-001	MAGDALENA	0.00	0.00	0.00	0.00	624,105.61	623,605.61	0.00	500.00	1	PERSONAS	500	100.00
	SAN IGNACIO														





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad			Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros								
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros								

[SS] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS

10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ASOCIACION GANADERA LOCAL	ED-001	MOCTEZUMA	MOCTEZUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	1	OBRA	PERSONAS	200	100.00
					328,579.66	327,579.66	0.00	1,000.00					
10172201E4560100161416A0	REHABILITACION DE TEMPLO GUADALUPANO	ED-001	NACO	NACO	0.00	0.00	0.00	0.00	1	OBRA	PERSONAS	200	100.00
					640,607.59	638,607.59	0.00	2,000.00					
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE CENTRO DE USOS MULTIPLES EN CONGREGACION RESTAURACION FAMILIAR CRISTIANA	ED-001	NAVOJOA	TETANCHOPO	0.00	0.00	0.00	0.00	1	OBRA	PERSONAS	100	100.00
					645,000.00	643,000.00	0.00	2,000.00					
10172201E4560100161416A0	REHABILITACION DE TEMPLO SANTA EDUWIGES	ED-001	SANTA ANA	SANTA ANA	0.00	0.00	0.00	0.00	1	OBRA	PERSONAS	250	100.00
					626,513.75	624,513.75	0.00	2,000.00					
10172201E4560100161416A0	REHABILITACION DE TEMPLO SAN MIGUEL ARCANGEL	ED-001	SANTA ANA	ESTACION LLANO	0.00	0.00	0.00	0.00	1	OBRA	PERSONAS	300	100.00
					622,500.00	618,500.00	0.00	4,000.00					
10172201E4560100161416A0	REHABILITACION DE IGLESIA DE DIOS EVANGELIO COMPLETO	ED-001	TRINCHERAS	PLAYA, LA	0.00	0.00	0.00	0.00	1	OBRA	PERSONAS	100	100.00
					354,785.25	352,785.25	0.00	2,000.00					
10172201E4560100161416A0	APORTACION PARA OBRA PUBLICA CONCERTADA PROGRAMA DE GESTION SOCIAL EMERGENTE	ED-001	VARIOS	VARIAS	36,681,460.00	36,681,460.00	0.00	0.00	1	PROGRAMA	PERSONAS	2500000	0.00
					50,678.92	50,678.92	0.00	0.00					
10172201E4560100161416A0	REHABILITACION DE OFICINAS DEL DIF MUNICIPAL	ED-002	ALTAR	ALTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	1	OBRA	PERSONAS	9000	100.00
					598,382.70	440,961.47	0.00	157,421.23					
10172201E4560100161416A0	REHABILITACION DE IGLESIA NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE	ED-002	EMPALME	CRUZ DE PIEDRA	0.00	0.00	0.00	0.00	1	OBRA	PERSONAS	50	100.00
					255,538.00	191,654.00	0.00	63,884.00					
10172201E4560100161416A0	REHABILITACION DE IGLESIA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA	ED-002	EMPALME	PALMA, LA	0.00	0.00	0.00	0.00	1	OBRA	PERSONAS	50	100.00
					250,527.00	187,895.00	0.00	62,632.00					
10172201E4560100161416A0	REHABILITACION DE IGLESIA DE DIOS EVANGELIO COMPLETO	ED-002	ETCHOJOA	ETCHOJOA	0.00	0.00	0.00	0.00	1	OBRA	PERSONAS	180	100.00
					62,050.03	52,742.53	0.00	9,307.50					





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad	Autorizado:		Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
		Ejercido:		Total	Total			Estatal	Federal	Otros				

[SS] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS

10172201E4560100161416A0	ED-002	ETCHOJOA	TERMINACION DE IGLESIA CRISTIANA NUEVA JERUSALEM BACAME NUEVO	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	1	PERSONAS 320	100.00
				113,536.90	49,506.37			0.00	0.00	64,030.53			
10172201E4560100161416A0	ED-002	ETCHOJOA	CONSTRUCCION DE IGLESIA CATOLICA CARRIZAL, EL	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	1	PERSONAS 320	100.00
				120,488.66	102,415.36			0.00	0.00	18,073.30			
10172201E4560100161416A0	ED-002	GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES	SUMINISTRO E INSTALACION DE FALSO PLAFON EN TEMPLO PRINCIPE DE PAZ SONOITA	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	1	PERSONAS 75	100.00
				74,619.15	55,889.15			0.00	0.00	18,730.00			
10172201E4560100161416A0	ED-002	GUAYMAS	CONSTRUCCION DE BANCASY PUERTAS EN PARROQUIA ESPIRITU SANTO HEROICA GUAYMAS	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	1	PERSONAS 300	100.00
				148,188.31	103,731.81			0.00	0.00	44,456.50			
10172201E4560100161416A0	ED-002	GUAYMAS	CONSTRUCCION DE TEJABAN EN IGLESIA BAUTISTA EMANUEL HEROICA GUAYMAS	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	1	PERSONAS 100	100.00
				209,225.06	146,457.54			0.00	0.00	62,767.52			
10172201E4560100161416A0	ED-002	GUAYMAS	CONSTRUCCION DE TEJABAN EN IGLESIA CRISTIANA LA COSECHA HEROICA GUAYMAS	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	1	PERSONAS 100	100.00
				305,696.06	213,987.24			0.00	0.00	91,708.82			
10172201E4560100161416A0	ED-002	HUATABAMPO	REMODELACION DE ALTAR Y EXPLANADA EN SANTUARIO DE GUADALUPE HUATABAMPO	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	1	PERSONAS 12300	100.00
				394,780.60	335,543.51			0.00	0.00	59,237.09			
10172201E4560100161416A0	ED-002	COLORADA, LA	REHABILITACION DE IGLESIA SAGRADO CORAZON DE MARIA COLORADA, LA	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	1	PERSONAS 250	100.00
				13,843.37	11,766.86			0.00	0.00	2,076.51			
10172201E4560100161416A0	ED-002	NOGALES	IMPERMEABILIZACION DE TECHO EN CAPELLANIA LA ESPERANZA HEROICA NOGALES	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	1	PERSONAS 200	100.00
				43,332.11	32,499.08			0.00	0.00	10,833.03			
10172201E4560100161416A0	ED-002	NOGALES	CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA CENTRO DE REHABILITACION EL DESPERTAR CIBUTA	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	1	PERSONAS 300	100.00
				516,782.22	361,747.56			0.00	0.00	155,034.66			
10172201E4560100161416A0	ED-002	VARIOS	APORTACION PARA OBRA PUBLICA CONCERTADA JUNTAS DE PARTICIPACION SOCIAL VARIAS	36,681,460.00	36,681,460.00			0.00	0.00	0.00	1	PERSONAS 2500000	0.00
				17,712,738.37	17,712,738.37			0.00	0.00	0.00			





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad			Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros								
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros								

[SS] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS

10172201E4560100161416A0	APOYO PARA SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA HUATABAMPO	ED-004	HUATABAMPO	HUATABAMPO	0.00	0.00	0.00	0.00		VIVIENDA	PERSONAS	100.00
					180,000.00	180,000.00	0.00	0.00		30	150	
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE TEMPLO	ED-006	HUATABAMPO	BUIDVORES	0.00	0.00	0.00	0.00		OBRA	PERSONAS	100.00
					615,483.31	615,483.31	0.00	0.00		1	150	
10172201E4560100161416A0	AMPLIACION DE TEMPLO	ED-007	HUATABAMPO	BOCAS, LAS	0.00	0.00	0.00	0.00		OBRA	PERSONAS	100.00
					496,901.72	496,901.72	0.00	0.00		1	150	
10172201E4560100161416A0	REHABILITACION DE IGLESIA DE LA MISERICORDIA	ED-008	HUATABAMPO	CAMPO DIECINUEVE	0.00	0.00	0.00	0.00		OBRA	PERSONAS	100.00
					635,038.65	635,038.65	0.00	0.00		1	125	
10172201E4560100161416A0	TERMINACION DE CASA PASTORAL	ED-009	HUATABAMPO	UNION, LA	0.00	0.00	0.00	0.00		OBRA	PERSONAS	100.00
					599,771.50	599,771.50	0.00	0.00		1	150	
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE TEMPLO	ED-010	HUATABAMPO	MILPAS, LAS	0.00	0.00	0.00	0.00		OBRA	PERSONAS	100.00
					623,171.88	623,171.88	0.00	0.00		1	75	
10172201E6560100161416A0	REHABILITACION DE CENTRO DE CATECISMO GUADALUPANO	ED-194	ALTAR	ALTAR	0.00	0.00	0.00	0.00		OBRA	PERSONAS	100.00
					206,371.28	154,778.46	0.00	51,592.82		1	150	
10172201E6560100161416A0	REHABILITACION DE CENTRO DE CATECISMO LA SANTA CRUZ	ED-194	ALTAR	ALTAR	0.00	0.00	0.00	0.00		OBRA	PERSONAS	100.00
					68,303.64	51,227.72	0.00	17,075.92		1	50	
10172201E6560100161416A0	REHABILITACION DE IGLESIA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION SEGUNDA ETAPA	ED-194	ARIZPE	ARIZPE	0.00	0.00	0.00	0.00		OBRA	PERSONAS	100.00
					96,814.88	82,292.65	0.00	14,522.23		1	2500	
10172201E6560100161416A0	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE CERAMICA EN TEMPLO BETESDA	ED-194	BACUM	BACUM	0.00	0.00	0.00	0.00		OBRA	PERSONAS	100.00
					52,866.93	44,936.89	0.00	7,930.04		1	600	
10172201E6560100161416A0	REHABILITACION DE CENTRO COMUNITARIO CLUB DE LEONES SEGUNDA ETAPA	ED-194	BENITO JUAREZ	VILLA JUAREZ (IRRIGACION)	0.00	0.00	0.00	0.00		OBRA	PERSONAS	100.00
					70,000.00	59,500.00	0.00	10,500.00		1	14329	





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad	Autorizado:		Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
								Total	Estatal	Federal	Otros			
								Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros		

[SS] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS

10172201E6560100161416A0	CONSTRUCCION DE CASA PASTORAL EN IGLESIA APOSTOLICA DE LA FE DE CRISTO JESUS	ED-194	BENJAMIN HILL		BENJAMIN HILL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONAS	90	100.00
						199,512.00	169,585.00	0.00	0.00	0.00	29,927.00				
10172201E6560100161416A0	CONSTRUCCION DE CASA DEL MAESTRO	ED-194	CABORCA		GARZON SANTIBANEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONAS	10	100.00
						116,297.80	81,408.46	0.00	0.00	0.00	34,889.34				
10172201E6560100161416A0	AMPLIACION DEL LOCAL CLUB DE ADULTOS MAYORES	ED-194	CAJEME		CIUDAD OBREGON (CAJEME)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONAS	290	75.00
						284,754.61	199,328.23	0.00	0.00	0.00	85,426.38				
10172201E6560100161416A0	CONSTRUCCION DE PISO, CERCO Y BANQUETAS EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	ED-194	CAJEME		EJ. TORIBIO VELAZQUEZ (EL TEJABAN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONAS	1000	100.00
						185,676.22	129,973.35	0.00	0.00	0.00	55,702.87				
10172201E6560100161416A0	REHABILITACION DE TECHO, MUROS Y PISO EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	ED-194	CAJEME		MORA VILLALOBOS (CAMPO VEINTINUEVE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONAS	200	80.00
						199,945.58	139,961.91	0.00	0.00	0.00	59,983.67				
10172201E6560100161416A0	CONSTRUCCION DE TEJABAN EN FAI-SONORA I.A.P.	ED-194	CAJEME		PROVIDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONAS	2500	70.00
						346,150.04	242,305.03	0.00	0.00	0.00	103,845.01				
10172201E6560100161416A0	REHABILITACION DE IGLESIA CRISTIANA MONTES SION	ED-194	CUMPAS		JECORI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONAS	350	100.00
						47,643.76	40,497.20	0.00	0.00	0.00	7,146.56				
10172201E6560100161416A0	AMPLIACION DE PARROQUIA SANTA MARIA DE GUADALUPE	ED-194	CUMPAS		KILOMETRO CINCO (ALVARO OBREGON)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONAS	100	100.00
						401,530.96	341,301.32	0.00	0.00	0.00	60,229.64				
10172201E6560100161416A0	CONSTRUCCION DE TEJABAN Y COLOCACION DE PISOS DE CERAMICA EN IGLESIA CRISTO VIVE	ED-194	EMPALME		EMPALME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONAS	500	25.00
						194,688.40	146,016.30	0.00	0.00	0.00	48,672.10				
10172201E6560100161416A0	AMPLIACION DE IGLESIA NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE	ED-194	EMPALME		SAN FERNANDO (SAN FERNANDO DE GUAYMAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONAS	500	25.00
						221,725.52	166,294.14	0.00	0.00	0.00	55,431.38				
10172201E6560100161416A0	REHABILITACION DE IGLESIA CATOLICA NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE	ED-194	ETCHOJOA		AGUSTIN MELGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONAS	750	100.00
						192,836.28	163,910.84	0.00	0.00	0.00	28,925.44				





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad			Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros								
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros								

[SS] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS

10172201E6560100161416A0	REHABILITACION DE CENTRO DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE ARIBABI	ED-194	HUACHINERA	ARIBABI	OBRA	PERSONAS	100.00					
			0.00	0.00	0.00	600	100.00					
			221,572.31	188,336.46	0.00	33,235.85						
10172201E6560100161416A0	CONSTRUCCION DE CASETA DE ESPERA EN LA LOCALIDAD DE EL RANCHITO	ED-194	HUEPAC	RANCHITO DE HUEPAC	OBRA	PERSONAS	25.00					
			0.00	0.00	0.00	250	25.00					
			13,103.00	11,137.55	0.00	1,965.45						
10172201E6560100161416A0	ILUMINACION DE FACHADA ORIENTE DE TEMPLO SAGRADO CORAZON DE JESUS	ED-194	NAVOJOA	NAVOJOA	OBRA	PERSONAS	25.00					
			0.00	0.00	0.00	2355	25.00					
			189,428.49	15,553.77	0.00	173,874.72						
10172201E6560100161416A0	CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNITARIO LAURA VICUÑA	ED-194	NOGALES	HEROICA NOGALES	OBRA	PERSONAS	100.00					
			0.00	0.00	0.00	1500	100.00					
			642,255.65	449,578.95	0.00	192,676.70						
10172201E6560100161416A0	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	ED-194	NOGALES	HEROICA NOGALES	OBRA	PERSONAS	100.00					
			0.00	0.00	0.00	200	100.00					
			140,314.93	98,220.45	0.00	42,094.48						
10172201E6560100161416A0	CONSTRUCCION DE CERCO DE MALLA CICLONICA Y MURO EN BANCO DE ALIMENTOS LA MISION	ED-194	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	OBRA	PERSONAS	100.00					
			0.00	0.00	0.00	500	100.00					
			83,120.91	58,184.63	0.00	24,936.28						
10172201E6560100161416A0	CONSTRUCCION DE CERCO DE MALLA CICLONICA EN ASOCIACION CIVIL ESPERANZA PARA NIÑOS I.A.P.	ED-194	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	OBRA	PERSONAS	100.00					
			0.00	0.00	0.00	100	100.00					
			215,655.75	150,959.03	0.00	64,696.72						
10172201E6560100161416A0	REHABILITACION DE IGLESIA NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE	ED-194	QUIRIEGO	QUIRIEGO	OBRA	PERSONAS	100.00					
			0.00	0.00	0.00	1350	100.00					
			83,623.10	71,079.63	0.00	12,543.47						
10172201E6560100161416A0	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN IGLESIA VIRGEN DEL ROSARIO	ED-194	QUIRIEGO	TEPAHUI	OBRA	PERSONAS	100.00					
			0.00	0.00	0.00	390	100.00					
			75,110.75	63,844.13	0.00	11,266.62						
10172201E6560100161416A0	APLICACION DE PINTURA EN MUROS EXTERIORES DE LA IGLESIA SAN IGNACIO	ED-194	VILLA HIDALGO	VILLA HIDALGO	OBRA	PERSONAS	100.00					
			0.00	0.00	0.00	1500	100.00					
			40,155.66	34,132.31	0.00	6,023.35						
10172201E6560100161416A0	APORTACION PARA OBRA PUBLICA CONCERTADA (CECOP)	ED-194	VARIOS	VARIAS	PROGRAMA	PERSONA	0.00					
			0.00	0.00	0.00	2500000	0.00					
			7,461,122.59	118,657.21	0.00	7,342,465.38						
			219,444,030.00	219,444,030.00	0.00	0.00						
			97,603,663.59	88,112,891.48	0.00	9,490,772.11						
Total Modalidad											19	Obras
											116	





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad	Autorizado:		Ejercido:		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
				Total	Estatal	Federal	Otros	Total	Estatal	Federal	Otros			

[TI] PROTECCION DE AREA DE CAUCE FEDERAL

10021702E5090400161607A0	CONSTRUCCION DEL EMBOVEDAMIENTO DEL ARROYO UBICADO EN LA COLONIA PRIMERO HERMOSILLO ENTRE ARROYO LAZARO CARDENAS Y RAMON BOVADILLA	FA-153	HERMOSILLO	HERMOSILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	50000	96.00
				669,808.00	669,808.00	0.00	0.00								
10021702E5090400161607A7	CONSTRUCCION DEL EMBOVEDAMIENTO DEL ARROYO UBICADO EN LA COLONIA PRIMERO HERMOSILLO ENTRE ARROYO LAZARO CARDENAS Y RAMON BOVADILLA	FA-153	HERMOSILLO	HERMOSILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	50000	96.00
				230,000.00	230,000.00	0.00	0.00								
10021702E5090400261601A0	LIMPIEZA Y DESASOLVE DEL RIO BAMBUTO	ED-295	IMURIS	IMURIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	6841	0.00
				1,459,375.00	1,459,375.00	0.00	0.00								
				0.00	0.00	0.00	0.00								
				2,359,183.00	2,359,183.00	0.00	0.00					Total Modalidad		0	3 Obras

[U3] AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS

10022201E4570200161408L5	REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	NC2-862	HUATABAMPO	HUATABAMPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	1500	100.00
				2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00								
10022201E4570200261408L5	REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE EN EL BLVD. PEDRO G. MORENO	NC2-786	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	23500	100.00
				2,821,831.85	2,821,831.85	0.00	0.00								
10022201E4570300161409A0	REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL BLVD. PEDRO G. MORENO Y LA CALLE IV	ED-919	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	30000	100.00
				1,458,784.85	1,458,784.85	0.00	0.00								
10172201E4560100161416A0	INSTALACION DE RED DE AGUA POTABLE EN AVENIDA ANTONIO MOLINA H.	ED-002	BANAMICHI	BANAMICHI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91	PERSONAS	50	100.00
				54,309.00	46,162.00	0.00	0.00								
10172201E4560100161416A0	REHABILITACION DE TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE SIN NOMBRE	ED-002	EMPALME	EMPALME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONAS	50	100.00
				45,683.00	34,262.00	0.00	0.00								
10172201E4560100161416A0	REHABILITACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN CALLE KM 2	ED-002	EMPALME	EMPALME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125	PERSONAS	50	100.00
				60,576.93	45,432.70	0.00	0.00								
10172201E4560100161416A0	INSTALACION DE TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE GLADIOLAS	ED-002	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171.50	PERSONAS	190	100.00
				98,001.01	68,600.71	0.00	0.00								





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Metas	Beneficiarios	Av. Físico		
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros						%		

[U3] AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS

10172201E4560100161416A0	INSTALACION DE TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE JOSE MARIA MARTINEZ BERNAL							OBRA	PERSONAS	100.00
ED-002	GUAYMAS		HEROICA GUAYMAS					1	155	
	0.00	0.00	0.00	0.00						
	74,518.17	52,162.71	0.00	22,355.46						
10172201E4560100161416A0	ELABORACION DE TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE EN AVENIDA PLUTARCO ELIAS CALLES							TOMAS	PERSONAS	100.00
ED-002	PUERTO PEÑASCO		PUERTO PEÑASCO					17	100	
	0.00	0.00	0.00	0.00						
	25,551.30	17,885.90	0.00	7,665.40						
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE LOSA Y CERCO PERIMETRAL EN POZO DE AGUA							OBRA	PERSONAS	100.00
ED-002	SAN FELIPE DE JESUS		SAN FELIPE DE JESUS					1	600	
	0.00	0.00	0.00	0.00						
	33,868.24	28,788.00	0.00	5,080.24						
10172201E6560100161416A0	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES LEON M. TAPIA Y MARIN VAZQUEZ							ML	PERSONAS	100.00
ED-194	BACOACHI		BACOACHI					213.90	75	
	0.00	0.00	0.00	0.00						
	75,953.87	64,560.79	0.00	11,393.08						
10172201E6560100161416A0	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE REFORMA Y PABLO SIDAR							ML	PERSONAS	100.00
ED-194	BACOACHI		BACOACHI					201.77	75	
	0.00	0.00	0.00	0.00						
	63,637.81	54,092.14	0.00	9,545.67						
10172201E6560100161416A0	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ALVARO OBREGON							ML	PERSONAS	100.00
ED-194	BANAMICHI		BANAMICHI					73	50	
	0.00	0.00	0.00	0.00						
	52,530.00	44,650.00	0.00	7,880.00						
10172201E6560100161416A0	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE DEL ATERRIZAJE							ML	PERSONAS	100.00
ED-194	MAZATAN		MAZATAN					300	50	
	0.00	0.00	0.00	0.00						
	53,469.00	45,448.65	0.00	8,020.35						
	0.00	0.00	0.00	0.00						
	6,918,715.03	6,782,662.30	0.00	136,052.73			Total Modalidad		0	Obras
									14	

[U4] ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS

10022201E1570300161409L5	CONSTRUCCION DE LOSA SUPERIOR DEL CANAL LAZARO CARDENAS, TRAMO 4+916 AL 5+049							OBRA	PERSONA	45.00
NC2-882	HERMOSILLO		HERMOSILLO					1	5000	
	0.00	0.00	0.00	0.00						
	538,970.60	538,970.60	0.00	0.00						
10022201E1570300161409L7	CONSTRUCCION DE LOSA SUPERIOR DEL CANAL LAZARO CARDENAS, TRAMO 4+916 AL 5+049							OBRA	PERSONA	45.00
NC2-882	HERMOSILLO		HERMOSILLO					1	5000	
	0.00	0.00	0.00	0.00						
	869,207.70	869,207.70	0.00	0.00						
10022201E4570300161409L5	CONSTRUCCION DE COLECTOR DE 30" EN BLVD. PEDRO G. MORENO ENTRE CALLES 7 Y 8							OBRA	PERSONA	100.00
NC2-787	GUAYMAS		HEROICA GUAYMAS					1	23500	
	0.00	0.00	0.00	0.00						
	789,942.75	789,942.75	0.00	0.00						





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad			Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros								
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros								

[U4] ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS

10172201E4560100161416A0	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO EN CALLE KM 2	ED-002	EMPALME	EMPALME					ML	PERSONAS	100.00
			0.00	0.00	0.00	0.00			130	50	
			69,506.15	52,129.00	0.00	17,377.15					
10172201E6560100161416A0	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE NIÑOS HEROES	ED-194	BANAMICHI	BANAMICHI					ML	PERSONAS	100.00
			0.00	0.00	0.00	0.00			188	75	
			150,710.00	128,103.00	0.00	22,607.00					
			0.00	0.00	0.00	0.00					
			2,418,337.20	2,378,353.05	0.00	39,984.15		Total Modalidad			0/5 Obras

[UB] CAMINOS RURALES

10022201E4530300261503L5	PAVIMENTACION DE CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE NAVOBAXIA	NC2-863	HUATABAMPO	NAVOBAXIA					OBRA	PERSONA	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00			1	650	
			3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00					
10023601E1530300362501A0	CAMINO DE ACCESO AL NOVILLO	FA-168	SOYOPA	SOYOPA					OBRA	PERSONA	100.00
			0.00	0.00	0.00	0.00			1	1700	
			132,510.06	132,510.06	0.00	0.00					
10023601E1530300362501A7	CAMINO DE ACCESO AL NOVILLO	FA-168	SOYOPA	SOYOPA					OBRA	PERSONA	100.00
			0.00	0.00	0.00	0.00			1	1700	
			23,405.15	23,405.15	0.00	0.00					
10163601E4530200262503J8	CONSTRUCCION DEL CAMINO LOS BUIDBORES-BOCA DEL RIO,VARIAS ,HUATABAMPO	NC2-1094	HUATABAMPO	VARIAS					OBRA	PERSONA	100.00
			0.00	0.00	0.00	0.00			1	76296	
			1,819,182.00	1,819,182.00	0.00	0.00					
			0.00	0.00	0.00	0.00					
			4,975,097.21	4,975,097.21	0.00	0.00		Total Modalidad			0/4 Obras

[UC] CARRETERAS ALIMENTADORAS

10023601E1530200262503A0	CONSTRUCCION DE TERRACERIAS Y REVESTIMIENTO EN EL CAMINO A LA COMUNIDAD DE EL OCUCA	FA-166	TRINCHERAS	OCUCA, EL					OBRA	PERSONA	100.00
			0.00	0.00	0.00	0.00			1	1200	
			60,576.00	60,576.00	0.00	0.00					
10023601E1530200262503A0	CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CARPETA ASFALTICA DE EL TANQUE - E.C. CARRETERA FUNDICION - QUIRIEGO (1.54 KMS)	FA-167	QUIRIEGO	QUIRIEGO					OBRA	PERSONA	72.00
			0.00	0.00	0.00	0.00			1	10000	
			713,015.32	713,015.32	0.00	0.00					
10023601E1530200262503A7	CONSTRUCCION DE TERRACERIAS Y REVESTIMIENTO EN EL CAMINO A LA COMUNIDAD DE EL OCUCA	FA-166	TRINCHERAS	OCUCA, EL					OBRA	PERSONA	100.00
			0.00	0.00	0.00	0.00			1	1200	
			212,754.28	212,754.28	0.00	0.00					





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad			Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros								
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros								
[UC] CARRETERAS ALIMENTADORAS												
10023601E1530200262503L5	CONSTRUCCION DE TERRACERIAS Y REVESTIMIENTO EN EL CAMINO A LA COMUNIDAD DE EL OCUCA	OCUCA, EL										
NC2-1170	TRINCHERAS											
	0.00	0.00	0.00	0.00								
	2,755,130.55	2,755,130.55	0.00	0.00								
10023601E1530200262503M5	CONSTRUCCION DE TERRACERIAS Y REVESTIMIENTO EN EL CAMINO A LA COMUNIDAD DE EL OCUCA	OCUCA, EL										
NC2-1110	TRINCHERAS											
	0.00	0.00	0.00	0.00								
	464,808.17	464,808.17	0.00	0.00								
10023601E4530200161509A0	SERVICIO DE ASESORIA PARA LA INTEGRACION DEL PROYECTO DE CONSERVACION DE LA RED CARRETERA ESTATAL, VARIOS	VARIAS										
ED-089	VARIOS											
	0.00	0.00	0.00	0.00								
	812,000.00	812,000.00	0.00	0.00								
10033601E4530200161509A0	PROYECTO PARA EL DICTAMEN DE FACTIVIDAD DEL DERECHO DE VIA DEL LIBRAMIENTO ORIENTE	VARIAS										
ED-090	VARIOS											
	0.00	0.00	0.00	0.00								
	232,000.00	232,000.00	0.00	0.00								
10033601E4530200161509A0	LIBERACION DEL DERECHO DE VIA DEL LIBRAMIENTO ORIENTE	HERMOSILLO										
ED-1222	HERMOSILLO											
	0.00	0.00	0.00	0.00								
	2,817,698.00	2,817,698.00	0.00	0.00								
10162201E4560400161422A0	REHABILITACION DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN LAS INSTALACIONES DE LA UNION GANADERA REGIONAL DE SONORA	HERMOSILLO										
ED-294	HERMOSILLO											
	0.00	0.00	0.00	0.00								
	600,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00								
10162201E4560400161422A7	RENIVELACIONES Y RECARPETEO CON CARPETA ASFALTICA EN ACCESO Y SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN EL PARQUE INDUSTRIAL, CABORCA	HEROICA CABORCA										
FA-332	CABORCA											
	0.00	0.00	0.00	0.00								
	613,766.25	613,766.25	0.00	0.00								
10162201E4560500161420A7	MODERNIZACION DEL PUENTE EN 'CALLE 200' (SOBRE CRUCE CON CANAL BAJO) Y CALLE MERIDIANO	VARIAS										
FA-052	CAJEME											
	0.00	0.00	0.00	0.00								
	4,937,466.88	4,937,466.88	0.00	0.00								
10163501E4530600261511A6	RECONSTRUCCION DE AEROPISTA EN SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO										
ED-1417	SAN LUIS RIO COLORADO											
	0.00	0.00	0.00	0.00								
	1,106,234.00	1,106,234.00	0.00	0.00								
10163601E4530200161509A0	ESTUDIO Y ANALISIS REQUERIDOS PARA OBTENER EL COSTO-BENEFICIO EN SU MODALIDAD DE ANALISIS COSTO-BENEFICIO DE LA COSTRUCCION DE 42 KM. DE LA	VARIAS										
ED-091	CARRETERA ROSARIO-QUIRIEGO, VARIOS											
	0.00	0.00	0.00	0.00								
	484,207.37	484,207.37	0.00	0.00								
10163601E4530200161509A0	ESTUDIO Y ANALISIS REQUERIDOS PARA OBTENER EL COSTO-BENEFICIO EN SU MODALIDAD DE ANALISIS COSTO-BENEFICIO SIMPLIFICADO DE LA MODERNIZACION	BACUM										
ED-092	DE UN TRAMO CARRETERO DE 9.7 KM. EN EL PASO POR BACUM, BACUM											
	0.00	0.00	0.00	0.00								
	438,854.45	438,854.45	0.00	0.00								





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad			Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros								
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros								

[UC] CARRETERAS ALIMENTADORAS

10163601E4530200161509A7	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE "CHINAPA" EN EL KM. 118+500 DEL CAMINO MAZOCAHUI-ARIZPE-CANANEA, VARIOS	FA-094	VARIOS	VARIAS	PROYECTO	PERSONA	100.00	0.00	0.00	0.00	1	4892	100.00
								313,507.31	313,507.31	0.00	0.00		
10163601E4530200161509A7	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE "CHANGAI" KM. 38+550 EN CARRETERA HERMOSILLO-MAZATAN EN VARIAS LOCALIDADES	FA-095	DE MAZATAN	VARIAS	PROYECTO	PERSONA	100.00	0.00	0.00	0.00	1	609829	100.00
								103,165.31	103,165.31	0.00	0.00		
10163601E4530200161509A7	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE "TAHUICHOPA" KM. 105+200 EN CARRETERA MAZOCAHUI-ARIZPE-CANANEA, VARIOS	FA-096	VARIOS	VARIAS	PROYECTO	PERSONA	100.00	0.00	0.00	0.00	1	4880	100.00
								261,827.69	261,827.69	0.00	0.00		
10163601E4530200161509A7	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE "CUCURPE" KM 45+500 EN EL RIO SAN MIGUEL EN LA CARRETERA MAGDALENA-CUCURPE,	FA-097	CUCURPE	VARIAS	PROYECTO	PERSONA	0.00	0.00	0.00	0.00	1	937	0.00
								202,569.91	202,569.91	0.00	0.00		
10163601E4530200161509A7	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE "BACANORA" KM. 41+300 EN CARRETERA HERMOSILLO-SAHUARIPA, BACANORA	FA-098	BACANORA	VARIAS	PROYECTO	PERSONA	100.00	0.00	0.00	0.00	1	943	100.00
								313,507.31	313,507.31	0.00	0.00		
10163601E4530200161509A7	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE "EL MOLINOTE" KM. 18+000 EN CARRETERA MAZOCAHUI-ARIZPE, BAVIACORA	FA-099	BAVIACORA	VARIAS	PROYECTO	PERSONA	100.00	0.00	0.00	0.00	1	9565	100.00
								170,966.29	170,966.29	0.00	0.00		
10163601E4530200161509A7	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE EN KM. 14+000 DE CARRETERA SAN PEDRO-ZAMORA-PESQUEIRA, HERMOSILLO	FA-103	HERMOSILLO	VARIAS	PROYECTO	PERSONA	100.00	0.00	0.00	0.00	1	609829	100.00
								329,701.17	329,701.17	0.00	0.00		
10163601E4530200161509A7	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE EN EL KM. 5+360 Y LIBRAMIENTO EN CARRETERA BACOACHI-UNAMICHI, BACOACHI	FA-104	BACOACHI	VARIAS	PROYECTO	PERSONA	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1496	0.00
								438,847.05	438,847.05	0.00	0.00		
10163601E4530200161509A7	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE DE LA CARRETERA NAVOJOA-ETCHOJOA-HUATABAMPO, VARIOS	FA-105	VARIOS	VARIAS	PROYECTO	PERSONA	100.00	0.00	0.00	0.00	1	273075	100.00
								18,714.35	18,714.35	0.00	0.00		
10163601E4530200161509A7	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA MOCTEZUMA-E.C. (MOCTEZUMA-EL COYOTE), MOCTEZUMA	FA-107	MOCTEZUMA	MOCTEZUMA	PROYECTO	PERSONA	100.00	0.00	0.00	0.00	1	10048	100.00
								22,680.00	22,680.00	0.00	0.00		
10163601E4530200161509A7	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA SAHUARIPA-SAN NICOLAS	FA-109	VARIOS	VARIAS	PROYECTO	PERSONA	100.00	0.00	0.00	0.00	1	12747	100.00
								24,200.00	24,200.00	0.00	0.00		





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad			Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros								
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros								

[UC] CARRETERAS ALIMENTADORAS

10163601E4530200161509A7	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA BACANORA-SAHUARIPA	FA-110	VARIOS	VARIAS	PROYECTO	PERSONA	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	6044
		33,000.00	33,000.00	0.00	0.00		
10163601E4530200161509A7	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA MAZATAN-SAN PEDRO DE LA CUEVA	FA-111	VARIOS	VARIAS	PROYECTO	PERSONA	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	3868
		45,000.00	45,000.00	0.00	0.00		
10163601E4530200161509A7	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA PALO VERDE-REFORMA (CALLE 26)	FA-112	HERMOSILLO	VARIAS	PROYECTO	PERSONA	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	785082
		324,802.96	324,802.96	0.00	0.00		
10163601E4530200161509A7	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA SIETE CERROS-COSTA RICA (CALLE CERO NORTE)	FA-113	HERMOSILLO	VARIAS	PROYECTO	PERSONA	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	785082
		192,327.00	192,327.00	0.00	0.00		
10163601E4530200161509A7	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA PROVIDENCIA-ORTIZ	FA-114	VARIOS	VARIAS	PROYECTO	PERSONA	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	383477
		92,760.00	92,760.00	0.00	0.00		
10163601E4530200161509A7	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA ESPERANZA-HORNOS	FA-117	CAJEME	VARIAS	PROYECTO	PERSONA	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	937
		45,540.00	45,540.00	0.00	0.00		
10163601E4530200161509A7	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA SAHUARIPA-TEPACHE	FA-108	VARIOS	VARIAS	PROYECTO	PERSONA	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	6453
		40,470.00	40,470.00	0.00	0.00		
10163601E4530200161509A7	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL PUENTE DE LA CALLE 200 Y CALLE MERIDIANO EN EN CANAL BAJO, CAJEME	FA-106	CAJEME	VARIAS	ESTUDIOS	PERSONA	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	356290
		250,000.00	250,000.00	0.00	0.00		
10163601E4530200161509F7	ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS ESTATALES	VARIOS	VARIOS	VARIAS	ESTUDIO	ESTADO	0.00
		30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00	1	1
		0.00	0.00	0.00	0.00		
10163601E4530200162505A0	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DEL CAMINO DIAMANTE -RETRANCA Y TORRENTERA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 4+000	ED-309	CABORCA	VARIAS	PROYECTO	PERSONA	95.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	70113
		400,000.00	400,000.00	0.00	0.00		
10163601E4530200162505A0	ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE PUENTE, SOBRE CANAL LOCALIZADO EN EL KM 1+300 DE CAMINO E.C. (CARRETERA NAVOJOA	ED-310	ETCHOJOA	VARIAS	PROYECTO	PERSONA	100.00
	-ETCHOJOA - HUATABAMPO) -EL SALITRAL - LA BOCANA - EL HUICHACA	0.00	0.00	0.00	0.00	1	2108
		216,978.00	216,978.00	0.00	0.00		





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Localidad		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Cve. Estatal	Municipio	Total	Estatal	Federal	Otros			
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros				

[UC] CARRETERAS ALIMENTADORAS

10163601E4530200162505A0	PROYECTO EJECUTIVO DE PROLONGACION DE LA CALLE 900, TRAMO COLONIA ROSALES - CARRETERA MEXICO 15, DEL KM 0+000 AL KM 7+940							
ED-375	CAJEME		VARIAS		PROYECTO	PERSONA		
		0.00	0.00	0.00	0.00			100.00
		464,000.00	464,000.00	0.00	0.00	1	298625	
10163601E4530200162505A0	SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LOS ESTUDIOS TECNICOS JUSTIFICATIVOS PARA EL CAMBIO DE USO DE SUELO FORESTAL DE CARRETERA LIBRAMIENTO DE NOGALES, TRAMO DEL KM 2+800 AL KM 19+350							
ED-695	NOGALES		HEROICA NOGALES		PROYECTO	PERSONA		
		0.00	0.00	0.00	0.00			72.00
		156,020.00	156,020.00	0.00	0.00	1	193517	
10163601E4530200162505A0	SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LOS ESTUDIOS TECNICOS JUSTIFICATIVOS PARA MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL (MIA) DE CARRETERA E.C. (NAVOJOA-SAN IGNACIO-BACOBAMPO)-JITONHUECA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 3+638							
ED-696	ETCHOJOA		JITONHUECA		PROYECTO	PERSONA		
		0.00	0.00	0.00	0.00			72.00
		156,020.00	156,020.00	0.00	0.00	1	55697	
10163601E4530200162505A0	SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LOS ESTUDIOS TECNICOS JUSTIFICATIVOS PARA MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL (MIA) DE CARRETERA LOMA DE ETCHOROPO- TOROCOPA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 4+000							
ED-697	HUATABAMPO		VARIAS		PROYECTO	PERSONA		
		0.00	0.00	0.00	0.00			72.00
		156,020.00	156,020.00	0.00	0.00	1	4315	
10163601E4530200162505A0	SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LOS ESTUDIOS TECNICOS JUSTIFICATIVOS PARA MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL (MIA) DE CARRETERA COSTERA PUERTO PEÑASCO - GOLFO DE SANTA CLARA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 135+000							
ED-698	PUERTO PEÑASCO		PUERTO PEÑASCO		PROYECTO	PERSONA		
		0.00	0.00	0.00	0.00			72.00
		156,020.00	156,020.00	0.00	0.00	1	44875	
10163601E4530200162505A0	SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LOS ESTUDIOS TECNICOS JUSTIFICATIVOS PARA MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL (MIA) DE CARRETERA COSTERA PUERTO LIBERTAD - DESEMBOQUE, TRAMO DEL KM 5+000 AL KM 90+000							
ED-699	CABORCA		VARIAS		PROYECTO	PERSONA		
		0.00	0.00	0.00	0.00			30.00
		156,020.00	156,020.00	0.00	0.00	1	70113	
10163601E4530200162505A0	SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LOS ESTUDIOS TECNICOS JUSTIFICATIVOS PARA EL CAMBIO DE USO DE SUELO FORESTAL (ETJ) Y MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL (MIA) DE CARRETERA BARRANCA SAN JUAN - SEJAQUI - LOS ESTRADOS - GUAJARA Y - LOS BAJO (EJIDO LOS CON QUIRIEGO							
ED-700	QUIRIEGO		VARIAS		PROYECTO	PERSONA		
		0.00	0.00	0.00	0.00			72.00
		156,020.00	156,020.00	0.00	0.00	1	3049	
10163601E4530200162505A0	SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LOS ESTUDIOS TECNICOS JUSTIFICATIVOS PARA MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL (MIA) DE CARRETERA ALAMOS-MASIACA TRAMO DEL KM 7+000 AL KM 18+000							
ED-701	VARIOS		VARIAS		PROYECTO	PERSONA		
		0.00	0.00	0.00	0.00			72.00
		156,020.00	156,020.00	0.00	0.00	1	24493	
10163601E4530200162505A0	SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LOS ESTUDIOS TECNICOS JUSTIFICATIVOS PARA MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL (MIA) DE CARRETERA ALAMOS - SAN BERNARDO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 50+000							
ED-702	ALAMOS		VARIAS		PROYECTO	PERSONA		
		0.00	0.00	0.00	0.00			72.00
		156,020.00	156,020.00	0.00	0.00	1	24493	
10163601E4530200162505A0	SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LOS ESTUDIOS TECNICOS JUSTIFICATIVOS PARA MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL (MIA) DE CARRETERA BACADEHUACHI -NACORI CHICO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 28+500							
ED-703	VARIOS		VARIAS		PROYECTO	PERSONA		
		0.00	0.00	0.00	0.00			72.00
		156,020.00	156,020.00	0.00	0.00	1	3007	





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad	Autorizado:		Ejercido:		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
								Total	Estatal	Federal	Otros			
								Total	Estatal	Federal	Otros			

[UC] CARRETERAS ALIMENTADORAS

10163601E4530200162505A0	ED-704	SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LOS ESTUDIOS TECNICOS JUSTIFICATIVOS PARA MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL (MIA) DE CARRETERA BAHIDA DE KINO - PUNTA CHUECA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 20+000	HERMOSILLO	VARIAS	PROYECTO	PERSONA	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	5437	
								156,020.00	156,020.00	0.00	0.00			
10163601E4530200162505A0	ED-705	SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LOS ESTUDIOS TECNICOS JUSTIFICATIVOS PARA EL CAMBIO DE USO DE SUELO FORESTAL (ETJ) Y MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL (MIA) DE CARRETERA SALITRAL - LA BOCANA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 7+047	ETCHOJOA	VARIAS	PROYECTO	PERSONA	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	2108	
								156,020.00	156,020.00	0.00	0.00			
10163601E4530200162505A0	ED-706	SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LOS ESTUDIOS TECNICOS JUSTIFICATIVOS PARA MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL (MIA) DE CARRETERA BUIDBORES - BOCA DEL RIO- HUATABAMPO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 14+000	HUATABAMPO	VARIAS	PROYECTO	PERSONA	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	76296	
								156,020.00	156,020.00	0.00	0.00			
10163601E4530200162505A0	ED-707	SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LOS ESTUDIOS TECNICOS JUSTIFICATIVOS PARA MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL (MIA) DE ENTRONQUE HUATABAMPO - YAVAROS - LUIS ECHEVERRIA -BACHOCO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 10+000	HUATABAMPO	VARIAS	PROYECTO	PERSONA	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	789	
								156,020.00	156,020.00	0.00	0.00			
10163601E4530200162505A0	ED-708	SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LOS ESTUDIOS TECNICOS JUSTIFICATIVOS PARA MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL (MIA) DE CARRETERA LIBRAMIENTO DE NOGALES, TRAMO DEL KM 2+800 AL KM 19+350	NOGALES	HEROICA NOGALES	PROYECTO	PERSONA	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	193517	
								196,756.10	196,756.10	0.00	0.00			
10163601E4530200162505A0	ED-822	PROYECTO EJECUTIVO DEL ENTRONQUE DE CALLE 200 Y MERIDIANO CAJEME	CAJEME	VARIAS	PROYECTO	PERSONA	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	375800	
								64,449.60	64,449.60	0.00	0.00			
10163601E4530200162505A0	ED-307	PROYECTO EJECUTIVO DEL CAMINO COLONIAL ALLENDE (CALLE 1800, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 2+040	CAJEME	COLONIA ALLENDE (EL DIECIOCHO)	PROYECTO	PERSONA	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	375800	
								130,000.00	130,000.00	0.00	0.00			
10163601E4530200162505A0	ED-308	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DEL CAMINO (FUNDICION-QUIRIEGO)- GUAYPARIN, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 2+060	CAJEME	VARIAS	PROYECTO	PERSONA	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	375800	
								220,000.00	220,000.00	0.00	0.00			
10163601E4530200162505A0	ED-934	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACION Y PAVIMENTACION DEL CAMINO LA GRULLITA-LA ISLITA-E.C. (SAN LU	SAN LUIS RIO COLORADO	VARIAS	PROYECTO	PERSONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	178380	
								25,523.61	25,523.61	0.00	0.00			
10163601E4530200162505A0	ED-936	ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACION DEL CAMINO ESPERANZA-HORNOS-ROSARIO DEL KM 0+000 AL KM 74+0	VARIOS	VARIAS	PROYECTO	PERSONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	414536	
								191,513.82	191,513.82	0.00	0.00			





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad	Autorizado:		Ejercido:		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
								Total	Estatal	Federal	Otros			
								Total	Estatal	Federal	Otros			

[UC] CARRETERAS ALIMENTADORAS

10163601E4530200162505A0	ED-938	ARIZPE	ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA RECONSTRUCCION DEL PUENTE "MATEPORI" UBICADO SOBRE EL KM 61+000 DE LA CARRETERA FEDERAL 15 DEL KM 0+000 AL KM 100+000, VARIAS	0.00	3,000.00			0.00	3,000.00	0.00	0.00	1	PERSONA	47012	0.00
10163601E4530200162505A7	FA-318	BACUM	ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACION DEL CAMINO BACUM-E.C. CARRETERA FEDERAL 15 DEL KM 0+000 AL KM 100+000, VARIAS	0.00	918,262.80			0.00	918,262.80	0.00	0.00	1	PERSONA	22831	0.00
10163601E4530200162505A7	FA-319	SAN MIGUEL DE HORCASITAS	ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACION Y REVESTIMIENTO DE TALUD DEL CAMINO PESQUEIRA-E.C. CARRETERA FEDERAL 15 DEL KM 0+000 AL KM 100+000, PESQUEIRA	0.00	93,858.86			0.00	93,858.86	0.00	0.00	1	PERSONA	8382	0.00
10163601E4530200162505A7	FA-322	VARIOS	ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA MODERNIZACION DEL CAMINO MAZOCAHUI-ARIZPE, DEL KM 0+000 AL KM 100+000, VARIAS	0.00	1,979,228.89			0.00	1,979,228.89	0.00	0.00	1	PERSONA	47012	0.00
10163601E4530200162505A7	FA-323	VARIOS	ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA PAVIMENTACION DEL CAMINO SAN MIGUEL DE HORCASITAS -E.C. (URES-RAYON), DEL KM 0+000 AL KM 31+500, VARIAS	0.00	1,573,888.00			0.00	1,573,888.00	0.00	0.00	1	PERSONA	47012	0.00
10163601E4530200261509A0	NC1-017	VARIOS	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA BARRANCA LAS GUIJAS-NAHUIBAMPO-SAN JUAN-CEJAQUI-LOS ESTRADOS-GUJARAY-LOS BAJIOS (EJIDO LOS CONEJOS) DEL KM. 0+000 AL KM 50+000 SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM. 18+000 AL KM. 35+000, VARIOS	0.00	10,943,596.63			0.00	10,943,596.63	0.00	0.00	1	PERSONAS	20000	100.00
10163601E4530200261509A7	FA-093	VARIOS	CONSTRUCCION DE CARRETERA COSTERA PUERTO PEÑASCO-GOLFO DE SANTA CLARA (TRAMOS KM. 93+000 AL KM. 97+000 Y KM. 131+180 AL KM. 134+020), VARIOS	0.00	626,793.77			0.00	626,793.77	0.00	0.00	1	PERSONA	130000	100.00
10163601E4530200261509A8	VARIOS	VARIOS	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA NAHUIBAMPO-SAN JUAN-CEJAQUI, VARIAS	25,000,000.00	0.00			0.00	25,000,000.00	0.00	0.00	1	ESTADO	1	0.00
10163601E4530200261509A8	VARIOS	VARIOS	CONSTRUCCION DEL CAMINO ALAMOS-MASIACA, VARIAS	20,000,000.00	0.00			0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	1	ESTADO	1	0.00
10163601E4530200261509D1	VARIOS	VARIOS	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA NAHUIBAMPO-SAN JUAN-CEJAQUI, VARIAS	25,000,000.00	0.00			0.00	25,000,000.00	0.00	0.00	1	ESTADO	1	0.00
10163601E4530200261509D1	VARIOS	VARIOS	CONSTRUCCION DEL CAMINO ALAMOS-MASIACA, VARIAS	20,000,000.00	0.00			0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	1	ESTADO	1	0.00





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad	Autorizado:		Ejercido:		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
								Total	Estatal	Federal	Otros			
								Total	Estatal	Federal	Otros			

[UC] CARRETERAS ALIMENTADORAS

10163601E4530200261509D1	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA BARRANCA LAS GUIJAS-NAHUIBAMPO-SAN JUAN-CEJAQUI-LOS ESTRADOS-GUAJARAY-LOS BAJIOS (EJIDO LOS CONEJOS) DEL	NC1-017	KM. 0+000 AL KM 50+000 SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM. 18+000 AL KM. 35+000, VARIOS	VARIOS	VARIAS			0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA 20000	100.00
								10,943,596.66	10,943,596.66	0.00	0.00			
10163601E4530200261509F7	CONSTRUCCION DE LIBRAMIENTO ORIENTE DE NOGALES	NOGALES		VARIOS	VARIAS			80,000,000.00	80,000,000.00	0.00	0.00	1	ESTADO 1	100.00
								0.00	0.00	0.00	0.00			
10163601E4530200262503A0	CONSTRUCCION DEL VADO SANTA TERESA EN LA CARRETERA BACANORA - SAHUARIPA EN EL TRAMO DEL KM 187+971 AL KM 188+062 (SEGUNDA ETAPA)	ED-306	BACANORA	BACANORA	BACANORA			0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA 767	100.00
								320,334.16	320,334.16	0.00	0.00			
10163601E4530200262503A8	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA BARRANCA LAS GUIJAS-NAHUIBAMPO-SAN JUAN-SEJAQUI-LOS ESTRADOS-GUAJARAY-LOS BAJIOS, SUBTRAMO KM 18+000 AL	SE-002	35+000	VARIOS	VARIAS			0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA 20000	90.00
								29,354,068.13	29,354,068.13	0.00	0.00			
10163601E4530200262503M5	CONSTRUCCION DEL VADO SANTA TERESA EN LA CARRETERA BACANORA-SAHUARIPA EN EL TRAMO DEL KM 187+971 AL KM 188+062 (SEGUNDA ETAPA)	NC2-1223	BACANORA	BACANORA	BACANORA			0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA 767	0.00
								650,539.62	650,539.62	0.00	0.00			
10163601E4530200361509A7	CONSERVACION DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS	VARIOS		VARIOS	VARIAS			7,743,018.00	7,743,018.00	0.00	0.00	1	ESTADO 1	0.00
								0.00	0.00	0.00	0.00			
10163601E4530200361509F7	CONSERVACION DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS	VARIOS		VARIOS	VARIAS			72,256,982.00	72,256,982.00	0.00	0.00	1	ESTADO 1	0.00
								0.00	0.00	0.00	0.00			
10163601E4530200362504A0	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS	ED-106	VARIOS	VARIOS	VARIAS			0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA 2394000	60.00
								40,000,000.00	40,000,000.00	0.00	0.00			
10163601E4530200362504H3	CONSERVACION DE LA RED CARRETERA ESTATAL	SE001/10	VARIOS	VARIOS	VARIAS			0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA 1000000	0.00
								60,759.00	60,759.00	0.00	0.00			
10163601E4530200461509A7	RECONSTRUCCION DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS	VARIOS		VARIOS	VARIAS			3,860,243.00	3,860,243.00	0.00	0.00	1	ESTADO 1	0.00
								0.00	0.00	0.00	0.00			
10163601E4530200461509A7	RECONSTRUCCION DEL CAMINO CALLE 4 SUR, HERMOSILLO	FA-091	HERMOSILLO	VARIOS	VARIAS			0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA 609000	0.00
								1,553,914.71	1,553,914.71	0.00	0.00			





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad	Autorizado:		Ejercido:		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
		Total	Total	Estatal	Federal	Otros	Total	Estatal	Federal	Otros				

[UC] CARRETERAS ALIMENTADORAS

10163601E4530200461509A7	CONSTRUCCION DE OBRA DRENAJESOBRE LA CARRETERA HERMOSILLO-BAHIA DE KINO,EN BAHIA DE KINO,HERMOSILLO	FA-092	HERMOSILLO	BAHIA KINO	OBRA	PERSONA	0.00	0.00	0.00	0.00	1	701838	0.00
			0.00	0.00									
			400,000.00	400,000.00									
10163601E4530200461509A8	RECONSTRUCCION DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS	VARIOS		VARIAS	OBRA	ESTADO	10,425,672.00	10,425,672.00	0.00	0.00	1	1	0.00
			0.00	0.00									
10163601E4530200461509F7	RECONSTRUCCION DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS	VARIOS		VARIAS	OBRA	ESTADO	65,714,085.00	65,714,085.00	0.00	0.00	1	1	0.00
			0.00	0.00									
10163601E4530200461509H6	RECONSTRUCCION DE CARRETERA SAHUARIPA-TEPACHE	FA100/10	VARIOS	VARIAS	OBRA	PERSONA	0.00	0.00	0.00	0.00	1	7939	0.00
			1,305,561.74	1,305,561.74									
10163601E4530200461509H6	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA MATAPE-SAN PEDRO DE LA CUEVA	FA101/10	VARIOS	VARIAS	OBRA	PERSONA	0.00	0.00	0.00	0.00	1	4877	0.00
			1,454,312.72	1,454,312.72									
10163601E4530200461509H6	RECONSTRUCCION DE VADO SANTA TERESA EN LA CARRETERA BACANORA-SAHUARIPA	FA102/10	VARIOS	VARIAS	OBRA	PERSONA	0.00	0.00	0.00	0.00	1	767	100.00
			1,057,209.43	1,057,209.43									
10163601E4530200462501A0	RECONSTRUCCION DEL CAMINO CALLE 16 DEL KM 8+046 AL KM 11+580	ED-924	ETCHOJOA	VARIAS	OBRA	PERSONA	0.00	0.00	0.00	0.00	1	60717	0.00
			90,000.00	90,000.00									
10163601E4530200462501A0	RECONSTRUCCION DEL CAMINO ETCHOJOA-3 CARLOS DEL KM 3+300 AL KM 4+315	ED-925	ETCHOJOA	VARIAS	OBRA	PERSONA	0.00	0.00	0.00	0.00	1	60717	30.00
			60,000.00	60,000.00									
10163601E4530200462501A0	RECONSTRUCCION DEL CAMINO CITAVARO-LA ESQUINA DEL KM 0+000 AL KM 8+800	ED-926	HUATABAMPO	VARIAS	OBRA	PERSONA	0.00	0.00	0.00	0.00	1	79313	10.00
			304,052.00	304,052.00									
10163601E4530200462501A0	RECONSTRUCCION DEL CAMINO SAN IGNACIO-JUPATAHUECA-SAN IGNACIO DEL KM 9+500 AL KM 25+700	ED-927	NAVOJOA	VARIAS	OBRA	PERSONA	0.00	0.00	0.00	0.00	1	157729	10.00
			441,262.00	441,262.00									
10163601E4530200462501A0	RECONSTRUCCION DEL CAMINO CABORCA-EL DESEMBOQUE DEL KM 51+430 AL KM 94+420	ED-928	CABORCA	VARIAS	OBRA	PERSONA	0.00	0.00	0.00	0.00	1	81309	0.00
			139,747.00	139,747.00									





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad			Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros								
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros								

[UC] CARRETERAS ALIMENTADORAS

10163601E4530200462501A0	RECONSTRUCCION DEL CAMINO MOCTEZUMA-TEPACHE DEL KM 30+700 AL 31+700											
ED-932	VARIOS											
		0.00	0.00	0.00	0.00					1	PERSONA	10.00
		60,583.00	60,583.00	0.00	0.00						6045	
10163601E4530200462501A0	RECONSTRUCCION DEL CAMINO MAZATAN-SAN PEDRO DE LA CUEVA DEL KM 16+500 AL KM 59+300											
ED-933	VARIOS											
		0.00	0.00	0.00	0.00					1	PERSONA	10.00
		86,505.00	86,505.00	0.00	0.00						4208	
10163601E4530200462501A0	RECONSTRUCCION DEL CAMINO CALLE 4 SUR DEL KM 15+580 AL KM 30+025											
ED-1002	HERMOSILLO											
		0.00	0.00	0.00	0.00					1	PERSONA	10.00
		127,114.00	127,114.00	0.00	0.00						784342	
10163601E4530200462501A0	RECONSTRUCCION DEL CAMINO MAZOCAHUI-ARIZPE-CANANEA, DEL KM 132+810 AL 200+000											
ED-1003	VARIOS											
		0.00	0.00	0.00	0.00					1	PERSONA	0.00
		194,034.00	194,034.00	0.00	0.00						47012	
10163601E4530200462501A7	RECONSTRUCCION DEL CAMINO CALLE 9 DEL KM 11+640 AL KM 17+200, CAJEME											
FA-314	CAJEME											
		0.00	0.00	0.00	0.00					1	PERSONA	38.00
		872,626.85	872,626.85	0.00	0.00						409310	
10163601E4530200462501A7	RECONSTRUCCION DEL CAMINO CALLE 1100 DEL KM 16+200 AL KM 19+869, CAJEME											
FA-315	CAJEME											
		0.00	0.00	0.00	0.00					1	PERSONA	10.00
		2,520,698.28	2,520,698.28	0.00	0.00						409310	
10163601E4530200462501A7	RECONSTRUCCION DEL CAMINO SAN LUIS RIO COLORADO-COLONIA HIDALGO DEL KM 0+000 AL KM 0+915, SAN LUIS RIO COLORADO											
FA-320	SAN LUIS RIO COLORADO											
		0.00	0.00	0.00	0.00					1	PERSONA	0.00
		37,347.00	37,347.00	0.00	0.00						178380	
10163601E4530200462501A7	RECONSTRUCCION DEL CAMINO PROVIDENCIA-ORTIZ DEL KM 3+920 AL KM 22+110, VARIOS											
FA-321	VARIOS											
		0.00	0.00	0.00	0.00					1	PERSONA	50.00
		5,961,985.91	5,961,985.91	0.00	0.00						230430	
10163601E4530200462501A8	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA PROVIDENCIA-ORTIZ DEL KM 0+000 AL KM 3+920											
SE-001	VARIOS											
		0.00	0.00	0.00	0.00					1	PERSONA	40.00
		1,674,105.69	1,674,105.69	0.00	0.00						375800	
10163601E4530200462501H6	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA CALLE CERO NORTE (SIETE CERROS-COSTA RICA)											
FA071/10	HERMOSILLO											
		0.00	0.00	0.00	0.00					1	PERSONA	0.00
		2,117,562.51	2,117,562.51	0.00	0.00						608829	
10163601E4530200462501M5	RECONSTRUCCION DEL CAMINO Y GRIEGA - ESTACION SAHUARO DEL KM 15+950 AL KM 46+000											
NC2-1096	CABORCA											
		0.00	0.00	0.00	0.00					1	PERSONA	0.00
		2,571,995.06	2,571,995.06	0.00	0.00						81309	





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad			Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros								
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros								

[UC] CARRETERAS ALIMENTADORAS

10163601E4530200462501M5	RECONSTRUCCION DEL CAMINO EL DESEO - E.C. (CABORCA-DESEMBOQUE) DEL KM 1+320 AL KM 4+800											
	NC2-1097 CABORCA											
		0.00	0.00	0.00	0.00							
		1,068,813.29	1,068,813.29	0.00	0.00							
									1		81309	0.00
10163601E4530200462501O5	RECONSTRUCCION DE CARRETERA CALLE 26 (PALO VERDE - REFORMA), VARIOS TRAMOS DEL KM 20+000 AL KM 50+000											
	ED-305 HERMOSILLO											
		0.00	0.00	0.00	0.00							
		8,460,000.00	8,460,000.00	0.00	0.00							
									16.3		115000	100.00
10163601E4530200562502A0	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO ALAMOS-TABELO- LOS TANQUES - SAN BERNARDO - MOCHIBAMPO - MESA COLORADA, TRAMO:DEL KM 0+000 AL KM											
	NC1-020											
	85+400; SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 10+000 AL KM 20+000.											
	ALAMOS											
		0.00	0.00	0.00	0.00							
		9,431,751.15	9,431,751.15	0.00	0.00							
									1		11264	100.00
10163601E4530200562502A0	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO BAHIA DE KINO - PUNTA CHECA, TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 33+400; SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 0+000 AL KM											
	NC1-021											
	19+500											
	HERMOSILLO											
		0.00	0.00	0.00	0.00							
		8,698,628.63	8,698,628.63	0.00	0.00							
									1		5437	100.00
10163601E4530200562502A0	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C.(HUATABAMPO-YAVAROS) - LUIS ECHEVERRIA ZUNO - BACHOCO, TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 24+500; SUBTRAMO											
	NC1-022											
	A MODERNIZAR DEL KM 0+000 AL KM 10+000											
	HUATABAMPO											
		0.00	0.00	0.00	0.00							
		11,061,301.07	11,061,301.07	0.00	0.00							
									1		789	100.00
10163601E4530200562502A0	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO LOMA DE ETCHOROPO - TOROCOBA, TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 4+000; SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 0+000 AL											
	NC1-023											
	KM 4+000											
	HUATABAMPO											
		0.00	0.00	0.00	0.00							
		5,203,519.55	5,203,519.55	0.00	0.00							
									1		4315	100.00
10163601E4530200562502A0	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C.(NAVOJOA -ETCHOJOA - HUATABAMPO) - EL SALITRAL - LA BOCANA - EL HUICHACA, TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM											
	NC1-024											
	7+000; SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 0+000 AL KM 7+000											
	ETCHOJOA											
		0.00	0.00	0.00	0.00							
		125,579.77	125,579.77	0.00	0.00							
									1		2108	100.00
10163601E4530200562502A0	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (NAVOJOA - SAN IGNACIO - BACOBAMPO) - JITONHUECA, TAMO: DEL KM 0+000 AL KM 3+638; SUBTRAMO A											
	NC1-025											
	MODERNIZAR DEL KM 0+000 AL KM 3+638											
	ETCHOJOA											
		0.00	0.00	0.00	0.00							
		4,154,723.61	4,154,723.61	0.00	0.00							
									1		1090	100.00
10163601E4530200562502D1	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO ALAMOS-TABELO- LOS TANQUES - SAN BERNARDO - MOCHIBAMPO - MESA COLORADA, TRAMO:DEL KM 0+000 AL KM											
	NC1-020											
	85+500; SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 10+000 AL KM 20+000											
	ALAMOS											
		0.00	0.00	0.00	0.00							
		31,229,521.17	31,229,521.17	0.00	0.00							
									1		11264	100.00
10163601E4530200562502D1	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO BAHIA DE KINO - PUNTA CHECA, TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 33+400; SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 0+000 AL KM											
	NC1-021											
	19+500											
	HERMOSILLO											
		0.00	0.00	0.00	0.00							
		32,925,037.59	32,925,037.59	0.00	0.00							
									1		5437	100.00





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad	Autorizado:		Ejercido:		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
								Total		Total				
								Estatal		Estatal				
								Federal		Federal				
								Otros		Otros				

[UC] CARRETERAS ALIMENTADORAS

10163601E4530200562502D1	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C.(HUATABAMPO-YAVAROS) - LUIS ECHEVERRIA ZUNO - BACHOCO, TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 24+500; SUBTRAMO NC1-022	A MODERNIZAR DEL KM 0+000 AL KM 10+000	HUATABAMPO	VARIAS	OBRA	PERSONA	100.00							
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	789							
		24,537,063.40	24,537,063.40	0.00	0.00									
10163601E4530200562502D1	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO LOMA DE ETCHOROPO - TOROCOBA, TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 4+000; SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 0+000 AL KM 4+000	NC1-023	HUATABAMPO	VARIAS	OBRA	PERSONA	100.00							
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	4315							
		18,158,053.32	18,158,053.32	0.00	0.00									
10163601E4530200562502D1	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C.(NAVOJOA - ETCHOJOA - HUATABAMPO) - EL SALITRAL - LA BOCANA - EL HUICHACA, TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 7+000; SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 0+000 AL KM 7+000	NC1-024	ETCHOJOA	VARIAS	OBRA	PERSONA	100.00							
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	2108							
		14,503,320.54	14,503,320.54	0.00	0.00									
10163601E4530200562502D1	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (NAVOJOA - SAN IGNACIO - BACOBAMPO) - JITONHUECA, TAMO: DEL KM 0+000 AL KM 3+638; SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 0+000 AL KM 3+638	NC1-025	ETCHOJOA	JITONHUECA	OBRA	PERSONA	100.00							
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	1090							
		14,893,216.39	14,893,216.39	0.00	0.00									
10163601E4530200562502L5	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C.(NAVOJOA - ETCHOJOA - HUATABAMPO) - EL SALITRAL - LA BOCANA - EL HUICHACA, TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 7+000; SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 0+000 AL KM 7+000	NC1-024	ETCHOJOA	VARIAS	OBRA	PERSONA	100.00							
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	2108							
		133,170.23	133,170.23	0.00	0.00									
10163601E4530200562502L7	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C.(NAVOJOA - ETCHOJOA - HUATABAMPO) - EL SALITRAL - LA BOCANA - EL HUICHACA, TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 7+000; SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 0+000 AL KM 7+000	NC1-024	ETCHOJOA	VARIAS	OBRA	PERSONA	100.00							
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	2108							
		6,658,511.57	6,658,511.57	0.00	0.00									
10163601E4530200962503A0	CONTRUCCION DE PUENTE "LAS ANIMAS" EN LA CARRETERA NAVOJOA-ETCHOJOA-HUAT.	ED-206	VARIOS	VARIAS	OBRA	PERSONAS	60.00							
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	274828							
		3,269,830.58	3,269,830.58	0.00	0.00									
		360,000,000.00	360,000,000.00	0.00	0.00	Total Modalidad							11	Obras
		338,420,164.03	338,120,164.03	0.00	300,000.00								106	

[UD] INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA

10163501E4530600261511H6	RECONSTRUCCION DE AEROPISTA,SAN LUIS RIO COLORADO	FA090/10	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA	PERSONA	100.00							
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	145006							
		3,749,193.00	3,749,193.00	0.00	0.00									
		0.00	0.00	0.00	0.00	Total Modalidad							0	Obras
		3,749,193.00	3,749,193.00	0.00	0.00								1	





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad			Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros								
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros								

[UE] SITIOS HISTORICOS

10022401E3370200161203A0	REMODELACION Y AMPLIACION DE LA IGLESIA PACTO EVANGELICO TRIGO LIMPIO	ED-146	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	PERSONA	82.00
					184,735.23	184,735.23	0.00	0.00	1	5000	
10022401E3370200161203F7	REHABILITACION DE LA IGLESIA HISTORICA DE ARIZPE EXCATEDRAL DE SONORA		ARIZPE	ARIZPE	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	OBRA	PERSONA	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	1	1200	
10022401E4370200361201A0	CONSTRUCCION DE CASA DE LA CULTURA SEGUNDA ETAPA	FA-162	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	PERSONA	88.00
					1,835,790.03	1,835,790.03	0.00	0.00	1	60400	
					2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	Total Modalidad		1
					2,020,525.26	2,020,525.26	0.00	0.00			2 Obras

[UG] TELEFONIA RURAL Y TELEGRAFIA

10023601E4530800262706F7	ESTACIONES REPETIDORAS RURALES PARA ENLAZAR CON LA RED DORSAL EN VARIAS LOCALIDADES		VARIOS	VARIAS	4,756,000.00	4,756,000.00	0.00	0.00	OBRA	PERSONA	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	1	50000	
					4,756,000.00	4,756,000.00	0.00	0.00	Total Modalidad		1
					0.00	0.00	0.00	0.00			0 Obras
					1,518,385,409.00	1,518,385,409.00	0.00	0.00	Total Dependencia		160
					2,184,772,614.02	2,156,530,415.66	0.00	28,242,198.36			1322 Obras





Secretaría de Economía



SECRETARIA DE ECONOMIA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
Cve. Programática / Proyecto								
Cve. Estatal	Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros				

[3H] FOMENTO, REGULACION Y COORDINACION DE LA MINERIA

11113401E4480100263202A0	EJECUCION DE PROGRAMAS ENFOCADOS AL SECTOR MINERO					PROGRAMA	ESTADO	0.00
VARIOS	VARIAS					1	1	
	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	Total Modalidad		1	Obras
	0.00	0.00	0.00	0.00			0	

[AE] IMPULSO Y PROMOCION A LA ACTIVIDAD TURISTICA

11893701E4520100163202A0	PROGRAMAS ESTRATEGICOS PARA LA PROMOCION Y COMERCIALIZACION TURISTICA					PROGRAMA	ESTADO	0.00
VARIOS	VARIAS					1	1	
	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
11893701E4520100263202A0	CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD PARA FOMENTAR EL TURISMO					PROGRAMA	ESTADO	0.00
VARIOS	VARIAS					1	1	
	4,300,000.00	4,300,000.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
11893701E4520200163202A0	PROGRAMAS DE GESTION Y DESARROLLO DE PRODUCTOS TURISTICOS					PROGRAMA	ESTADO	0.00
VARIOS	VARIAS					1	1	
	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
11893701E4520200261209L6	TURISMO RURAL 2A. ETAPA					OBRAS	PERSONA	91.25
NC1-417	VARIOS	VARIAS				4	156753	
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	7,492,500.00	7,492,500.00	0.00	0.00				
11893701E4520200261209L6	HABILITACION DE FRENTE DE CARRETERA DE SANTA ANA (ACCESOS) 2A. ETAPA					OBRA	PERSONA	57.00
NC1-418	SANTA ANA	SANTA ANA				1	114457	
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,998,000.00	1,998,000.00	0.00	0.00				
11893701E4520200261209L6	IMAGEN URBANA 2A. ETAPA, LAGUNA DEL NAINARI EN CD. OBREGON					OBRA	PERSONA	43.00
NC1-732	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)				1	392920	
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,998,000.00	1,998,000.00	0.00	0.00				
11893701E4520200261209L6	IMAGEN URBANA DE PUERTO PEÑASCO 1A. ETAPA, CONSTRUCCION DE CAMINO DE ACCESO A ZONA TURISTICA					OBRA	PERSONA	100.00
NC1-733	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO				1	827978	
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	4,995,000.00	4,995,000.00	0.00	0.00				
11893701E4520200261209L6	CONSTRUCCION DE CNTRD DE CONVENCIONES 1A. ETAPA "PUERTO PEÑASCO EXPOCENTER"					OBRA	PERSONA	39.00
NC1-734	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO				1	114457	
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	29,970,000.00	29,970,000.00	0.00	0.00				
11893701E4520200261209L6	REGENERACION URBANA PASEO DEL MAR, SEGUNDA ETAPA (CORREDOR TURISTICO DE CRUCEROS)					OBRA	PERSONA	85.00
NC1-778	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS				1	130329	
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	7,492,500.00	7,492,500.00	0.00	0.00				





SECRETARIA DE ECONOMIA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %					
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros								

[AE] IMPULSO Y PROMOCION A LA ACTIVIDAD TURISTICA

11893701E4520200261209L6	IMPLEMENTACION Y FUNCIONAMIENTO DE MUSEOGRAFIA PARA EL CENTRO DE VISITANTES DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA 'EL PINACATE', CUARTA ETAPA Y EL											
NC1-779	GRAN DESIERTO DE ALTAR											
	PUERTO PEÑASCO				PROYECTO	PERSONA						
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	25000	85.00					
	2,747,250.00	2,747,250.00	0.00	0.00								
11893701E4520200261209L6	IMAGEN URBANA EN BAHIA DE KINO 2DA ETAPA (CONSTRUCCION DE BOULEVARD A PLAYA ESTELA Y CALLES SANTA ROSALIA Y PUERTO MONACO)											
NC1-900	HERMOSILLO				OBRA	PERSONA						
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	130329	65.00					
	6,493,500.00	6,493,500.00	0.00	0.00								
11893701E4520200261209L6	PROGRAMA INTEGRAL DE CAPACITACION Y COMPETITIVIDAD TURISTICA (PICCT) 2DA. ETAPA											
NC1-901	VARIOS				PROGRAMA	PERSONA						
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1232	0.00					
	1,998,000.00	1,998,000.00	0.00	0.00								
11893701E4520200261209L6	PUEBLOS MAGICOS ALAMOS 6TA. ETAPA, MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA											
NC1-910	ALAMOS				OBRA	PERSONA						
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	25848	55.00					
	2,497,500.00	2,497,500.00	0.00	0.00								
11893701E4520200261209L6	SEÑALIZACION TURISTICA EN EL ESTADO											
NC1-969	VARIOS				PROYECTO	PERSONA						
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	2662480	90.00					
	999,000.00	999,000.00	0.00	0.00								
11893701E4520200261209L6	TEMATIZACION DIFERENCIADORA PARA DESTINOS DE CRUCEROS											
NC2-970	VARIOS				PROYECTO	PERSONA						
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	130329	100.00					
	1,998,000.00	1,998,000.00	0.00	0.00								
11893701E4520200263202A0	CONSTRUCCION DE PUEBLOS MAGICOS EN ALAMOS (5TA. ETAPA)											
NC1-376	ALAMOS				OBRA	PERSONAS						
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	8304	100.00					
	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00								
11893701E4520200263202A0	REHABILITACION DEL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD DE NOGALES											
NC1-377	NOGALES				PROYECTO	PERSONAS						
	0.00	0.00	0.00	0.00	2	156854	100.00					
	7,500,000.00	7,500,000.00	0.00	0.00								
11893701E4520200263202A0	IMAGEN URBANA EN BAHIA DE KINO 1ERA. ETAPA, CONSTRUCCION DE BOULEVARD A PLAYA ESTELA											
NC1-378	HERMOSILLO				OBRA	PERSONAS						
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	4904	100.00					
	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00								
11893701E4520200263202A0	IMAGEN URBANA EN CD. OBREGON 1RA. ETAPA, PLAZA ALVARO OBREGON											
NC1-379	CAJEME				OBRA	PERSONAS						
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	250790	100.00					
	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00								
11893701E4520200263202A0	HABILITACION DE FRENTE DE CARRETERA DE SANTA ANA (ACCESO) 1RA. ETAPA											
NC1-380	SANTA ANA				OBRA	PERSONAS						
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	9689	100.00					
	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00								





SECRETARIA DE ECONOMIA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad			Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros								
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros								

[AE] IMPULSO Y PROMOCION A LA ACTIVIDAD TURISTICA

11893701E4520200263202A0	REVITALIZACION DE LA RUTA DEL RIO SONORA 1RA. ETAPA											
NC1-381	VARIOS											
		0.00	0.00	0.00	0.00				OBRA	PERSONAS	100.00	
		8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00			4	4	18033		
11893701E4520200263202A0	TURISMO RURAL 1ª ETAPA											
NC1-382	VARIOS											
		0.00	0.00	0.00	0.00				PROYECTO	PERSONAS	100.00	
		9,500,000.00	9,500,000.00	0.00	0.00			8	8	189137		
11893701E4520200263202A0	IMAGEN URBANA EN PUERTO PEÑASCO 1RA. ETAPA, CONSTRUCCION DE CAMINO DE ACCESO A ZONA TURISTICA											
NC1-383	PUERTO PEÑASCO											
		0.00	0.00	0.00	0.00				OBRA	PERSONAS	100.00	
		5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00			1	1	827978		
11893701E4520200263202A0	PROGRAMA INTEGRAL DE CAPACITACION COMPETITIVIDAD TURISTICA 'PICCT' 1RA. ETAPA											
NC1-385	VARIOS											
		0.00	0.00	0.00	0.00				PROYECTO	ESTADO	100.00	
		1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00			1	1	1		
11893701E4520200263202A0	ELABORACION DE GUIA TURISTICA DEL ESTADO DE SONORA											
NC1-386	VARIOS											
		0.00	0.00	0.00	0.00				GUIA	ESTADO	100.00	
		650,000.00	650,000.00	0.00	0.00			1	1	1		
11893701E4520200263202A0	PLAN ESTRATEGICO DE DESARROLLO TURISTICO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA											
NC1-384	VARIOS											
		0.00	0.00	0.00	0.00				PROYECTO	ESTADO	0.00	
		850,000.00	850,000.00	0.00	0.00			1	1	1		
11893701E4520200263202A7	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA TURISTICA											
VARIOS	VARIOS											
		21,825,000.00	21,825,000.00	0.00	0.00				PROGRAMA	ESTADO	0.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00			1	1	1		
11893701E4520200263202B1	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA TURISTICA											
VARIOS	VARIOS											
		21,825,000.00	21,825,000.00	0.00	0.00				PROGRAMA	ESTADO	0.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00			1	1	1		
		50,250,000.00	50,250,000.00	0.00	0.00				Total Modalidad		5	
		125,679,250.00	125,679,250.00	0.00	0.00						23	

[BF] POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO INDUSTRIAL Y COMERCIAL

11013101E4470200163202A0	PROGRAMAS PARA PROMOVER Y APOYAR PROYECTOS ESTRATEGICOS DE DESARROLLO INDUSTRIAL, INFRAESTRUCTURA Y COMPETITIVIDAD											
VARIOS	VARIOS											
		3,200,000.00	3,200,000.00	0.00	0.00				PROGRAMA	ESTADO	0.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00			1	1	1		
11073101E4490200463202A0	EJECUCION DE PROGRAMAS DE LA COMISION SONORA-ARIZONA Y EN POLITICA EXTERIOR DEL ESTADO DE SONORA											
ED-730	VARIOS											
		250,000.00	250,000.00	0.00	0.00				PROGRAMA	ESTADO	100.00	
		250,000.00	250,000.00	0.00	0.00			1	1	1		





SECRETARIA DE ECONOMIA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad			Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros								
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros								

[BF] POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO INDUSTRIAL Y COMERCIAL

11083101E4470100163202A0	PROGRAMAS PARA DESARROLLO ECONOMICO ENFOCADO EN LA MODERNIZACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL											
VARIOS	VARIAS								PROGRAMA	ESTADO		0.00
	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00				1		1		
	0.00	0.00	0.00	0.00								
11083101E4470100163202A0	PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO ECONOMICO ENFOCADO EN LA MODERNIZACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL											
ED-157	VARIOS	VARIAS							EMPRESA	ESTADO		100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				1056		1		
	3,100,000.00	3,100,000.00	0.00	0.00								
11083101E4550100163202A0	EJECUCION DE LOS PROGRAMAS DE SOLIDARIDAD SONORENSE											
VARIOS	VARIAS								PROGRAMA	ESTADO		0.00
	13,500,000.00	13,500,000.00	0.00	0.00				1		1		
	0.00	0.00	0.00	0.00								
11093101E4410100163201A0	PROGRAMAS DE ACTUALIZACION PARA CONTAR CON PLANES DE ESTUDIO Y MODELOS EDUCATIVOS QUE CUBRAN LOS REQUERIMIENTOS DE RECURSOS											
ED-1070	VARIOS	HUMANOS DE LA INDUSTRIA	VARIAS						PROGRAMA	ESTADO		100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				1		1		
	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00								
11093101E4410100163202A0	PROGRAMAS DE ACTUALIZACION PARA CONTAR CON PLANES DE ESTUDIO Y MODELOS EDUCATIVOS QUE CUBRAN LOS REQUERIMIENTOS DE RECURSOS											
VARIOS	VARIAS	HUMANOS DE LA INDUSTRIA	VARIAS						PROGRAMA	ESTADO		0.00
	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00				1		1		
	0.00	0.00	0.00	0.00								
11103101E4490200163201A0	PROMOCION PARA LA ATRACCION DE INVERSION DE EMPRESAS NACIONALES Y EXTRANJERAS EN EL ESTADO "SONORA LA CASA DE TODOS"											
ED-1241	VARIOS	VARIAS							PROGRAMA	ESTADO		100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				1		1		
	1,406,000.00	1,406,000.00	0.00	0.00								
11103101E4490200163202A0	PROMOCION DE PRODUCTOS SONORENSES EN MERCADOS INTERNACIONALES											
ED-132	VARIOS	VARIAS							EMPRESA	ESTADO		100.00
	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00				207		1		
	395,822.00	395,822.00	0.00	0.00								
11103101E4500100263202A0	PROGRAMA PARA IMPULSAR LA COMERCIALIZACION Y DESARROLLO DE PRODUCTOS SONORENSES EN EL MERCADO NACIONAL											
ED-133	VARIOS	VARIAS							EMPRESA	ESTADO		100.00
	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00				181		1		
	494,178.00	494,178.00	0.00	0.00								
11103101E4500100263202A0	PROGRAMA DE DESARROLLO COMERCIAL DE PRODUCTOS REGIONALES, FRANQUICIAS SONORESNES Y APOYO AL PEQUEÑO COMERCIANTE											
ED-350	VARIOS	VARIAS							EMPRESA	ESTADO		100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				181		1		
	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00								
11103101E4500100363202A0	PROGRAMAS DE INVERSION PARA PROMOVER PROYECTOS QUE DETONEN LA MODERNIZACION Y DESARROLLO DEL SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS EN EL											
ED-134	VARIOS	ESTADO	VARIAS						PROYECTO	ESTADO		100.00
	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00				5		1		
	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00								
11113401E4480100163101A0	EJECUCION DE PROGRAMAS ENFOCADOS AL SECTOR MINERO											
ED-349	VARIOS	VARIAS							PROGRAMA	ESTADO		100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				6		1		
	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00								





SECRETARIA DE ECONOMIA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad			Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros								
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros								

[BF] POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO INDUSTRIAL Y COMERCIAL

11123102E4470100263201A0	INCREMENTO DE PARTICIPACION DE LAS MIPYMES EN LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ Y AEROSPAECIAL											
ED-1221	VARIOS		VARIAS	EVENTO					ESTADO			100.00
	0.00	0.00	0.00	1					1			
	150,000.00	150,000.00	0.00									
11123102E4470100363202A0	PROGRAMA PARA LA INDUSTRIA PENITENCIARIA EN LA QUE LOS INTERNOS OBTENDRÁN COMPETENCIAS LABORALES											
	VARIOS		VARIAS	PROGRAMA					ESTADO			0.00
	40,000.00	40,000.00	0.00	1					1			
	0.00	0.00	0.00									
11123401E4470100263202A0	INCREMENTO DE PARTICIPACIÓN DE LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS EN LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ Y AEROSPAECIAL.											
	VARIOS		VARIAS	PROGRAMA					ESTADO			0.00
	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	1					1			
	0.00	0.00	0.00									
11123401E4470100263202A0	INCREMENTO DE PARTICIPACION DE LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS EN LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ Y AEROSPAECIAL											
ED-150	VARIOS		VARIAS	EMPRESA					ESTADO			100.00
	0.00	0.00	0.00	21					1			
	1,190,000.00	1,190,000.00	0.00									
11123401E4470100263202A0	PROGRAMA DE INCUBACIÓN DE NEGOCIOS: SONORA EMPRENDE CONTIGO											
ED-196	VARIOS		VARIAS	EMPRESA					ESTADO			100.00
	400,000.00	400,000.00	0.00	570					1			
	348,000.00	348,000.00	0.00									
11123401E4470100263202A0	APOYO AL DESARROLLO EMPRESARIAL A TRAVÉS DEL PROGRAMA SONORA CRECE CONTIGO, COMPRENDE LA CAPACITACIÓN TÉCNICA Y DE CONSULTORÍA PARA LAS EMPRESAS											
ED-197	VARIOS		VARIAS	PROGRAMA					ESTADO			100.00
	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	1					1			
	1,852,000.00	1,852,000.00	0.00									
11133101E4500100263202A0	PROGRAMA DE DESARROLLO COMERCIAL DE PRODUCTOS REGIONALES, FRANQUICIAS SONORENSES Y APOYO AL PEQUEÑO COMERCIANTE											
	VARIOS		VARIAS	PROGRAMA					ESTADO			0.00
	300,000.00	300,000.00	0.00	1					1			
	0.00	0.00	0.00									
11143101E4410200263201A0	PROGRAMAS PARA LA SIMPLIFICACION ADMINISTRATIVA, MEJORA REGULATORIA Y COMPETITIVIDAD											
ED-886	HERMOSILLO		HERMOSILLO	PROGRAMA					ESTADO			75.00
	0.00	0.00	0.00	1					1			
	150,000.00	150,000.00	0.00									
11143101E4410200263202A0	PROGRAMAS PARA LA SIMPLIFICACION ADMINISTRATIVA, MEJORA REGULATORIA Y COMPETITIVIDAD											
ED-886	VARIOS		VARIAS	PROGRAMA					ESTADO			0.00
	150,000.00	150,000.00	0.00	1					1			
	0.00	0.00	0.00									
11173101E4470100163201A0	IMPULSO AL DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACION EN LOS SECTORES PRODUCTIVOS DEL ESTADO											
ED-692	VARIOS		VARIAS	EMPRESA					ESTADO			100.00
	0.00	0.00	0.00	50					1			
	337,500.00	337,500.00	0.00									
11173101E4470100163201M0	IMPULSO AL DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACION EN LOS SECTORES PRODUCTIVOS DEL ESTADO											
ED-692	VARIOS		VARIAS	EVENTO					ESTADO			100.00
	0.00	0.00	0.00	6					1			
	200,000.00	200,000.00	0.00									





SECRETARIA DE ECONOMIA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad			Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros								
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros								

[BF] POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO INDUSTRIAL Y COMERCIAL

11173401E4470200163202A0	IMPULSO AL DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACION EN LOS SECTORES PRODUCTIVOS DEL ESTADO	VARIOS	VARIAS	EMPRESA	ESTADO							0.00
		450,000.00	450,000.00	0.00	0.00			47	1			
		0.00	0.00	0.00	0.00							
11173801E4510100563201H1	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA DEL SOFTWARE	NC1-1227 VARIOS	VARIAS	EMPRESA	ESTADO							100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00			14	1			
		12,621,254.00	12,621,254.00	0.00	0.00							
11173801E4510100563202A0	APOYO Y FOMENTO A LA INVESTIGACION CIENTIFICA, TECNOLÓGICA E INNOVACION (PROSOFT, FONDO MIXTO CONACYT-GES, FONDOS DE INNOVACION)	ED-087 VARIOS	VARIAS	APOYO	ESTADO							100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00			1	1			
		8,350,102.00	8,350,102.00	0.00	0.00							
11703401E4470200361102A0	PROYECTO, AMPLIACION, CONSTRUCCION Y REHABILITACIÓN DE NAVES Y PARQUES INDUSTRIALES	VARIOS	VARIAS	PROYECTO	ESTADO							0.00
		3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00			1	1			
		0.00	0.00	0.00	0.00							
11703901E4470200361207A0	PROYECTO, AMPLIACION, CONSTRUCCION Y REHABILITACIÓN DE NAVES Y PARQUES INDUSTRIALES	ED-905 VARIOS	VARIAS	ESTUDIO	ESTADO							100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00			1	1			
		2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00							
11913201E4420800263201A0	PROYECTOS DE FOMENTO A LA AGROINDUSTRIA DE PRODUCTOS REGIONALES	ED-881 HERMOSILLO	HERMOSILLO	PROGRAMA	ESTADO							100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00			1	1			
		250,000.00	250,000.00	0.00	0.00							
11913201E4420800263202A0	PROYECTOS DE FOMENTO A LA AGROINDUSTRIA DE PRODUCTOS REGIONALES	ED-881 VARIOS	VARIAS	PROGRAMA	ESTADO							0.00
		250,000.00	250,000.00	0.00	0.00			1	1			
		0.00	0.00	0.00	0.00							
11923901E4210100163202A0	PROGRAMA DE INVERSION SOCIAL Y PRIVADA DEL FONDO NUEVO SONORA	ED-101 VARIOS	VARIAS	PROGRAMA	ESTADO							100.00
		5,660,000.00	5,660,000.00	0.00	0.00			1	1			
		19,660,000.00	19,660,000.00	0.00	0.00							
11933801E4510100563202A0	APOYO Y FOMENTO A LA INVESTIGACION CIENTIFICA, TECNOLÓGICA E INNOVACION (PROSOFT, FONDO MIXTO CONACYT-GES, FONDOS DE INNOVACION)	ED-087 VARIOS	VARIAS	EMPRESA	ESTADO							0.00
		10,300,000.00	10,300,000.00	0.00	0.00			2	1			
		0.00	0.00	0.00	0.00							
11933801E4510100663202A0	EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS DEL CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO	ED-088 VARIOS	VARIAS	PROYECTO	ESTADO							100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00			1	1			
		2,610,000.00	2,610,000.00	0.00	0.00							
11933801E4510100663202A0	EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS DEL CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO	VARIOS	VARIAS	PROGRAMA	ESTADO							0.00
		500,000.00	500,000.00	0.00	0.00			1	1			
		0.00	0.00	0.00	0.00							
		42,900,000.00	42,900,000.00	0.00	0.00			Total Modalidad				20
		56,924,856.00	56,924,856.00	0.00	0.00							22





SECRETARIA DE ECONOMIA
 ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Localidad		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Cve. Estatal	Municipio							
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros				

[UL] SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO

11063102E4400200263202A0 EJECUCION DE PROGRAMAS RELACIONADOS AL SERVICIO NACIONAL DEL EMPLEO		PROGRAMA		ESTADO		Av. Físico %
VARIOS	VARIAS	PROGRAMA	ESTADO			
1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	1	1	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00			
1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	Total Modalidad		1 0 Obras
0.00	0.00	0.00	0.00			
95,000,000.00	95,000,000.00	0.00	0.00	Total Dependencia		27 45 Obras
182,604,106.00	182,604,106.00	0.00	0.00			





**Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura**



SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad	Autorizado:		Ejercido:		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
								Total	Estatal	Federal	Otros			
								Total	Estatal	Federal	Otros			

[3D] APOYO A LA OPERACION DEL SISTEMA ESTATAL HIDRAULICO

12152201E1570100161309C7	FORTALECIMIENTO DE LA GERENCIA OPERATIVA DEL CONSEJO DE CUENCA DE LOS RIOS YAQUI-MATAPE	NC1-855	VARIOS					0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA 1000000	N/R
								600,000.00	600,000.00	0.00	0.00			
12152201E1570100161309C7	FORTALECIMIENTO DE LA GERENCIA OPERATIVA DEL CONSEJO DE CUENCA DEL RIO MAYO	NC1-856	VARIOS					0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA 400000	N/R
								600,000.00	600,000.00	0.00	0.00			
12152201E1570100161309C7	FORTALECIMIENTO DE LA GERENCIA OPERATIVA DEL CONSEJO DE CUENCA DEL ALTO NOROESTE	NC1-857	VARIOS					0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA 1000000	N/R
								600,000.00	600,000.00	0.00	0.00			
12152201E1570100161309C7	FORTALECIMIENTO DE LA GERENCIA OPERATIVA DEL COMITE TECNICO DE AGUAS SUBTERRANEAS DE ACUIFERO MESA DEL SERI - LA VICTORIA	NC1-1058	VARIOS					0.00	0.00	0.00	0.00	1	PRODUCTOR 50000	N/R
								400,000.00	400,000.00	0.00	0.00			
12152201E1570100161309C7	FORTALECIMIENTO DE LA GERENCIA OPERATIVA DEL COMITE TECNICO DE AGUAS SUBTERRANEAS DE ACUIFERO SAN JOSE DE GUAYMAS	NC1-1059	VARIOS					0.00	0.00	0.00	0.00	1	PRODUCTOR 2000	N/R
								400,000.00	400,000.00	0.00	0.00			
12152201E1570100161309C7	FORTALECIMIENTO DE LA GERENCIA OPERATIVA DEL COMITE TECNICO DE AGUAS SUBTERRANEAS DE ACUIFERO EL ZANJON	NC1-1064	VARIOS					0.00	0.00	0.00	0.00	1	PRODUCTOR 11500	N/R
								400,000.00	400,000.00	0.00	0.00			
12152201E1570100161309C7	FORTALECIMIENTO DE LA GERENCIA OPERATIVA DEL COMITE DE PLAYAS LIMPIAS DE PUERTO PEÑASCO	NC2-1228	PUERTO PEÑASCO					0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA 57342	N/R
								100,000.00	100,000.00	0.00	0.00			
12152201E1570100161309C7	FORTALECIMIENTO DE LA GERENCIA OPERATIVA DE LA COMISION DE CUENCA DEL RIO CONCEPCION	NC2-1229	VARIOS					0.00	0.00	0.00	0.00	1	PRODUCTOR 170000	N/R
								300,000.00	300,000.00	0.00	0.00			
12152201E1570200161408B3	APORTACION APAZU PARA OBRAS CONSIDERADAS EN LOS ORGANISMOS OPERADORES DEL ESTADO		VARIOS					53,556,000.00	53,556,000.00	0.00	0.00	1	ESTADO 1	0.00
								0.00	0.00	0.00	0.00			
12152201E1570200161408F3	APORTACION PROSSAPYS PARA OBRAS CONSIDERADAS EN LOS ORGANISMOS OPERADORES DEL ESTADO		VARIOS					7,500,000.00	7,500,000.00	0.00	0.00	1	ESTADO 1	0.00
								0.00	0.00	0.00	0.00			
12153201E4450300161604A0	ESTABLECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE LA GERENCIA OPERATIVA DEL CONSEJO DE CUENCA RÍO MAYO		VARIOS					100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	1	ESTADO 1	0.00
								0.00	0.00	0.00	0.00			





SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad			Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros								
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros								

[3D] APOYO A LA OPERACION DEL SISTEMA ESTATAL HIDRAULICO

12153201E4450300161604A0	CONSOLIDACIÓN DEL COTAS MESA DEL SERI - LA VICTORIA											
VARIOS	VARIAS								OBRA		ESTADO	0.00
	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00				1			1	
	0.00	0.00	0.00	0.00								
12153201E4450300161604A0	CREACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA GERENCIA OPERATIVA DEL CONSEJO DE CUENCA YAQUI - MÁTAPE											
VARIOS	VARIAS								OBRA		ESTADO	0.00
	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00				1			1	
	0.00	0.00	0.00	0.00								
12153201E4450300161604A0	CONSOLIDACIÓN DEL COTAS DE SAN JOSÉ DE GUAYMAS											
GUAYMAS	VARIAS								OBRA		USUARIOS	0.00
	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00				1			2000	
	0.00	0.00	0.00	0.00								
12153201E4450300161604A0	CREACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA GERENCIA OPERATIVA DEL CONSEJO DE CUENCA ALTO NOROESTE											
VARIOS	VARIAS								OBRA		ESTADO	0.00
	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00				1			1	
	0.00	0.00	0.00	0.00								
12153201E4450300161604A0	CONSOLIDACIÓN DEL COTAS DEL RÍO ZANJÓN											
VARIOS	VARIAS								OBRA		ESTADO	0.00
	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00				1			1	
	0.00	0.00	0.00	0.00								
12153201E4450300161604C7	ESTABLECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE LA GERENCIA OPERATIVA DEL CONSEJO DE CUENCA RÍO MAYO											
VARIOS	VARIAS								ORGANISMO		ESTADO	0.00
	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00				1			1	
	0.00	0.00	0.00	0.00								
12153201E4450300161604C7	CONSOLIDACIÓN DEL COTAS MESA DEL SERI - LA VICTORIA											
VARIOS	VARIAS								ORGANISMO		ESTADO	0.00
	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00				1			1	
	0.00	0.00	0.00	0.00								
12153201E4450300161604C7	CREACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA GERENCIA OPERATIVA DEL CONSEJO DE CUENCA YAQUI - MÁTAPE											
VARIOS	VARIAS								ORGANISMO		ESTADO	0.00
	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00				1			1	
	0.00	0.00	0.00	0.00								
12153201E4450300161604C7	CONSOLIDACIÓN DEL COTAS DE SAN JOSÉ DE GUAYMAS											
GUAYMAS	VARIAS								ORGANISMO		ESTADO	100.00
	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00				1			1	
	0.00	0.00	0.00	0.00								
12153201E4450300161604C7	CREACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA GERENCIA OPERATIVA DEL CONSEJO DE CUENCA ALTO NOROESTE											
VARIOS	VARIAS								ORGANISMO		ESTADO	0.00
	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00				1			1	
	0.00	0.00	0.00	0.00								
12153201E4450300161604C7	CONSOLIDACIÓN DEL COTAS DEL RÍO ZANJÓN											
VARIOS	VARIAS								ORGANISMO		ESTADO	0.00
	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00				1			1	
	0.00	0.00	0.00	0.00								
	64,356,000.00	64,356,000.00	0.00	0.00					Total Modalidad			14
	3,400,000.00	3,400,000.00	0.00	0.00								8





SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad			Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros								
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros								

[SC] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES

12152201E1560700361408F3	ATENCION SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA PARA EL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE SISTEMAS	NC1-767	VARIOS	VARIAS						OBRA	PERSONA	N / R
					0.00	0.00	0.00	0.00		1	4850	
					864,850.00	864,850.00	0.00	0.00				
12152201E1560700361408F3	SUPERVISION TECNICA DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTOS	NC1-768	VARIOS	VARIAS						OBRA	PERSONA	N / R
					0.00	0.00	0.00	0.00		1	4850	
					864,850.00	864,850.00	0.00	0.00				
12152201E1560700361408F3	MONITOREO DE OBRAS DE AÑOS ANTERIORES DE PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE	NC1-769	VARIOS	VARIAS						PROGRAMA	PERSONA	N / R
					0.00	0.00	0.00	0.00		1	15326	
					105,000.00	105,000.00	0.00	0.00				
12152201E1570100361406D1	ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE	NC1-914	GUAYMAS	VARIAS						PROYECTO	PERSONA	N / R
					0.00	0.00	0.00	0.00		1	3168	
					1,373,113.25	1,373,113.25	0.00	0.00				
12152201E1570100361406D1	ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE	NC1-915	ALAMOS	ESTRADOS, LOS						PROYECTO	PERSONA	N / R
					0.00	0.00	0.00	0.00		1	101	
					330,931.01	330,931.01	0.00	0.00				
12152201E1570100361406D1	ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE	NC1-916	BACUM	LOMA DE BACUM						PROYECTO	PERSONA	N / R
					0.00	0.00	0.00	0.00		1	1428	
					121,023.97	121,023.97	0.00	0.00				
12152201E1570100361406D1	ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE	NC1-917	BACUM	BATACONCICA						PROYECTO	PERSONA	N / R
					0.00	0.00	0.00	0.00		1	587	
					121,023.98	121,023.98	0.00	0.00				
12152201E1570100361406D1	ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE	NC1-918	SAN IGNACIO RIO MUERTO	NUEVO CASTILLO, EL						PROYECTO	PERSONA	N / R
					0.00	0.00	0.00	0.00		1	100	
					114,842.46	114,842.46	0.00	0.00				
12152201E1570100361406D1	ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE	NC1-919	SAN IGNACIO RIO MUERTO	COLONIA SONORA						PROYECTO	PERSONA	N / R
					0.00	0.00	0.00	0.00		1	100	
					114,842.48	114,842.48	0.00	0.00				
12152201E1570100361406D1	ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE	NC1-920	CAJEME	VARIAS						PROYECTO	PERSONA	N / R
					0.00	0.00	0.00	0.00		1	1509	
					444,977.16	444,977.16	0.00	0.00				
12152201E1570100361406D1	ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE	NC1-921	GUAYMAS	VARIAS						PROYECTO	PERSONA	N / R
					0.00	0.00	0.00	0.00		1	6393	
					1,743,079.68	1,743,079.68	0.00	0.00				





SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad	Autorizado:		Ejercido:		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	
								Total	Estatal	Federal	Otros				Total

[SC] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES

12152201E1570100361406F3	PROYECTO INTEGRAL DE AGUA POTABLE, MIGUEL ALEMAN (LA NORIA), BACUM	NC1-753	BACUM				MIGUEL ALEMAN (LA NORIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	PROYECTO	PERSONA	N/R
				245,000.00	245,000.00							1	478	
12152201E1570100361406F3	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUA	NC1-754	ETCHOJOA				VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	PROYECTO	PERSONA	N/R
				245,000.00	245,000.00							1	1112	
12152201E1570200161408A0	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ROSARIO			645,000.00	645,000.00		ROSARIO (TESOPACO)	0.00	0.00	0.00	0.00	SISTEMA	LOCALIDAD	0.00
				0.00	0.00							1	1	
12152201E1570200161408A0	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ALTAR			344,000.00	344,000.00		ALTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	SISTEMA	LOCALIDAD	0.00
				0.00	0.00							1	1	
12152201E1570200161408A0	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EL SAHUARAL ETCHOJOA			215,000.00	215,000.00		SAHUARAL	0.00	0.00	0.00	0.00	SISTEMA	LOCALIDAD	0.00
				0.00	0.00							1	1	
12152201E1570200161408A0	INTRODUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE, EL MEZQUITE MAGDALENA			720,000.00	720,000.00		MEZQUITE, EL	0.00	0.00	0.00	0.00	SISTEMA	LOCALIDAD	0.00
				0.00	0.00							1	1	
12152201E1570200161408A0	INTRODUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN COL. COLINAS DEL SOL EN NOGALES			2,657,000.00	2,657,000.00		HEROICA NOGALES	0.00	0.00	0.00	0.00	SISTEMA	LOCALIDAD	0.00
				0.00	0.00							1	1	
12152201E1570200161408A0	SUPERVISION TECNICA DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES,	NC1-328	VARIOS				VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	PERSONA	N/R
				89,055.00	89,055.00							1	4350	
12152201E1570200161408A0	ATENCION SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA PARA EL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y	NC1-329	VARIOS				VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	PERSONA	100.00
				89,055.00	89,055.00							12	4350	
12152201E1570200161408A0	ESTUDIO HIDROLOGICO PARA LA CONSTRUCCION DE PRESA CENTENARIO EN NACOZARI	NC1-048	NACOZARI DE GARCIA				NACOZARI DE GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	ESTUDIO	PERSONA	100.00
				96,990.00	96,990.00							1	10000	
12152201E1570200161408A0	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN BAYAJORIT, GUATANA, BACAME NUEVO Y BACAJAQUIA	NC1-086	ETCHOJOA				VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	PERSONA	80.00
				1,000,000.00	1,000,000.00							5386	850	





SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad	Autorizado:		Ejercido:		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
		Total	Estatal	Federal	Otros	Total	Estatal	Federal	Otros					

[SC] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES

12152201E1570200161408A0	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (PRIMERA ETAPA)													
NC1-237	BANAMICHI					BANAMICHI						METRO LINEAL	PERSONA	5.00
		0.00	0.00	0.00	0.00							5418	1150	
		2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00									
12152201E1570200161408A0	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE													
NC1-238	SANTA CRUZ					MIGUEL HIDALGO (SAN LAZARO)						METRO LINEAL	PERSONA	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00							1133	640	
		200,000.00	200,000.00	0.00	0.00									
12152201E1570200161408A0	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (PRIMERA ETAPA)													
NC1-239	RAYON					RAYON						METRO LINEAL	PERSONA	N / R
		0.00	0.00	0.00	0.00							463	1400	
		1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00									
12152201E1570200161408B3	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EL SAHUARAL ETCHOJOA													
	ETCHOJOA	285,000.00	285,000.00	0.00	0.00	SAHUARAL						SISTEMA	LOCALIDAD	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00							1	1	
12152201E1570200161408B3	INTRODUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE, EL MEZQUITE MAGDALENA													
	MAGDALENA	1,280,000.00	1,280,000.00	0.00	0.00	MEZQUITE, EL						SISTEMA	LOCALIDAD	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00							1	1	
12152201E1570200161408F3	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (PRIMERA ETAPA)													
NC1-237	BANAMICHI					BANAMICHI						METRO LINEAL	PERSONA	5.00
		0.00	0.00	0.00	0.00							5418	1150	
		2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00									
12152201E1570200161408F3	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE													
NC1-238	SANTA CRUZ					MIGUEL HIDALGO (SAN LAZARO)						METRO LINEAL	PERSONA	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00							1133	640	
		200,000.00	200,000.00	0.00	0.00									
12152201E1570200161408F3	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (PRIMERA ETAPA)													
NC1-239	RAYON					RAYON						METRO LINEAL	PERSONA	N / R
		0.00	0.00	0.00	0.00							463	1400	
		1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00									
12152201E1570200161408F3	PERFORACION, AFORO Y ANALISIS DE CALIDAD DE AGUA DE POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN BATACONCICA, B													
NC1-416	BACUM					BATACONCICA						POZO	PERSONA	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00							1	585	
		900,000.00	900,000.00	0.00	0.00									
12152201E1570200161408F3	PERFORACION, AFORO Y ANALISIS DE CALIDAD DE AGUA DE POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN MATAPE													
NC1-443	VILLA PESQUEIRA					VILLA PESQUEIRA						OBRA	PERSONA	N / R
		0.00	0.00	0.00	0.00							1	690	
		500,000.00	500,000.00	0.00	0.00									
12152201E1570200161408F3	PERFORACION, AFORO Y ANALISIS DE CALIDAD DEL AGUA DE POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN GRANADOS													
NC1-730	GRANADOS					GRANADOS						OBRA	PERSONA	N / R
		0.00	0.00	0.00	0.00							1	928	
		200,000.00	200,000.00	0.00	0.00									





SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %					
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros								

[SC] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES

12152201E1570200161408F3	PERFORACION, AFORO Y ANALISIS DE CALIDAD DEL AGUA DE POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN MAYCOBA	NC1-731	YECORA	MAYCOBA	OBRA	PERSONA	N/R					
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	848					
		222,791.80	222,791.80	0.00	0.00							
12152201E1570200161408F3	PERFORACION, AFORO Y ANALISIS DE CALIDAD DEL AGUA DE POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	NC1-1093	YECORA	TEPOCA	OBRA	PERSONA	N/R					
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	533					
		277,208.20	277,208.20	0.00	0.00							
12152201E1570200361408A0	PROGRAMA AGUA LIMPIA, VARIOS MUNICIPIOS	VARIOS	VARIOS	VARIAS	PROGRAMA	ESTADO	0.00					
		1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1	1					
		0.00	0.00	0.00	0.00							
12152201E1570200361408H9	PROGRAMA AGUA LIMPIA, VARIOS MUNICIPIOS	VARIOS	VARIOS	VARIAS	PROGRAMA	ESTADO	0.00					
		1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1	1					
		0.00	0.00	0.00	0.00							
12152201E1570200361408H9	PROGRAMA AGUA LIMPIA, VARIOS	NC1-514	VARIOS	VARIAS	PROGRAMA	PERSONA	N/R					
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	241000					
		1,107,391.01	1,107,391.01	0.00	0.00							
12152201E1570500261408H9	CULTURA DEL AGUA	NC1-770	VARIOS	VARIAS	PROGRAMA	PERSONA	N/R					
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	46600					
		900,000.00	900,000.00	0.00	0.00							
12153201E1570500261305A0	APERTURA DE DOS ESPACIOS DE CULTURA DEL AGUA	VARIOS	VARIOS	VARIAS	OBRA	ESTADO	0.00					
		600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	2	1					
		0.00	0.00	0.00	0.00							
12153201E1570500261305H9	APERTURA DE DOS ESPACIOS DE CULTURA DEL AGUA	VARIOS	VARIOS	VARIAS	OBRA	ESTADO	0.00					
		600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	2	1					
		0.00	0.00	0.00	0.00							
		9,346,000.00	9,346,000.00	0.00	0.00	Total Modalidad		11	Obras			
		18,471,025.00	18,471,025.00	0.00	0.00			30				

[SD] ALCANTARILLADO DE ZONAS RURALES

12152201E1570100361406A0	ELABORACIÓN DE PROYECTO PARA LA REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN SANTA ANA	SANTA ANA	SANTA ANA	SANTA ANA	PROYECTO	LOCALIDAD	0.00					
		144,000.00	144,000.00	0.00	0.00	1	1					
		0.00	0.00	0.00	0.00							
12152201E1570100361406B3	ELABORACIÓN DE PROYECTO PARA LA CONSTURCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, BAHIA DE LOBOS	SAN IGNACIO RIO MUERTO	SAN IGNACIO RIO MUERTO	BAHIA DE LOBOS	PROYECTO	LOCALIDAD	0.00					
		656,000.00	656,000.00	0.00	0.00	1	1					
		0.00	0.00	0.00	0.00							





SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad	Autorizado:		Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
		Ejercido:		Total	Total			Total	Total	Total	Total			

[SD] ALCANTARILLADO DE ZONAS RURALES

12152201E1570100361406D1	ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA INTEGRAL DE ALCANTARILLADO Y DE SANEAMIENTO	NC1-922	GUAYMAS	0.00	0.00		BAUGO (GUASIMAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA 285	N/R
				1,159,449.40	1,159,449.40			0.00	0.00	0.00	0.00			
12152201E1570100361406D1	ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA INTEGRAL DE ALCANTARILLADO Y DE SANEAMIENTO	NC1-923	BACUM	0.00	0.00		BATACONCICA	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA 587	N/R
				67,988.38	67,988.38			0.00	0.00	0.00	0.00			
12152201E1570100361406D1	ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA INTEGRAL DE ALCANTARILLADO Y DE SANEAMIENTO	NC1-924	BACUM	0.00	0.00		LOMA DE BACUM	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA 1428	N/R
				67,988.38	67,988.38			0.00	0.00	0.00	0.00			
12152201E1570100361406D1	ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA INTEGRAL DE ALCANTARILLADO Y DE SANEAMIENTO	NC1-925	SAN IGNACIO RIO MUERTO	0.00	0.00		COLONIA SONORA	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA 100	N/R
				67,988.38	67,988.38			0.00	0.00	0.00	0.00			
12152201E1570100361406D1	ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA INTEGRAL DE ALCANTARILLADO Y DE SANEAMIENTO	NC1-926	SAN IGNACIO RIO MUERTO	0.00	0.00		NUEVO CASTILLO, EL	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA 119	N/R
				67,988.38	67,988.38			0.00	0.00	0.00	0.00			
12152201E1570100361406F3	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUA	NC1-755	ARIZPE	0.00	0.00		BACANUCHI (EL ALAMO)	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA 206	N/R
				280,000.00	280,000.00			0.00	0.00	0.00	0.00			
12152201E1570100361406F3	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUA	NC1-756	ETCHOJOA	0.00	0.00		CHUCARIT	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA 1609	N/R
				420,000.00	420,000.00			0.00	0.00	0.00	0.00			
12152201E1570300161409A0	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN NURI, ROSARIO	ROSARIO		1,500,000.00	1,500,000.00		NURI	0.00	0.00	0.00	0.00	1	LOCALIDAD 1	0.00
				0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00			
12152201E1570300161409A0	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, RANCHO SECO, ALTAR	ALTAR		1,500,000.00	1,500,000.00		RANCHO SECO	0.00	0.00	0.00	0.00	1	LOCALIDAD 1	0.00
				0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00			
12152201E1570300161409A0	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, FCO I MADERO (CAMPO 30), CAJEME	CAJEME		592,603.00	592,603.00		FRANCISCO I. MADERO (CAMPO 30)	0.00	0.00	0.00	0.00	1	LOCALIDAD 1	0.00
				0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00			
12152201E1570300161409A0	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COL. BELLA VISTA EMPALME	EMPALME		270,000.00	270,000.00		EMPALME	0.00	0.00	0.00	0.00	1	LOCALIDAD 1	0.00
				0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00			





SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad	Autorizado:		Ejercido:		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
		Total	Total	Estatal	Federal	Otros		Total	Total	Estatal	Federal	Otros		

[SD] ALCANTARILLADO DE ZONAS RURALES

12152201E1570300161409A0	INTRODUCCIÓN DE DRENAJE EN LA COL. INDEPENDENCIA, SECTOR CARRICITO EN GUAYMAS	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	OBRA	LOCALIDAD	0.00								
		360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	1	1							
		0.00	0.00	0.00	0.00									
12152201E1570300161409A0	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, ESTACION LLANO, SANTA ANA	SANTA ANA	ESTACION LLANO	SISTEMA	LOCALIDAD	0.00								
		4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	1	1							
		0.00	0.00	0.00	0.00									
12152201E1570300161409A0	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE	NC1-087	ETCHOJOA	BACAME NUEVO	METRO LINEAL	PERSONA								
		0.00	0.00	0.00	0.00	3290	3188							45.00
		596,683.00	596,683.00	0.00	0.00									
12152201E1570300161409A0	REHABILITACION DE RED DE ATARJEAS EN LA COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO	NC1-088	ETCHOJOA	CHUCARIT	METRO LINEAL	PERSONA								
		0.00	0.00	0.00	0.00	1548	1450							100.00
		1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00									
12152201E1570300161409A0	REHABILITACION DE CARCAMO DE BOMBEO EN SAN PEDRO VIEJO	NC1-089	ETCHOJOA	SAN PEDRO VIEJO	OBRA	PERSONA								
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	2341							N / R
		300,000.00	300,000.00	0.00	0.00									
12152201E1570300161409A0	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	NC1-240	CAJEME	FRANCISCO I. MADERO (CAMPO 30)	METRO LINEAL	PERSONA								
		0.00	0.00	0.00	0.00	9713	1380							N / R
		3,010,000.00	3,010,000.00	0.00	0.00									
12152201E1570300161409B3	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, RANCHO SECO, ALTAR	ALTAR	RANCHO SECO	SISTEMA	LOCALIDAD	0.00								
		3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	1	1							0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00									
12152201E1570300161409B3	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COL. BELLA VISTA EMPALME	EMPALME	EMPALME	OBRA	LOCALIDAD	0.00								
		480,000.00	480,000.00	0.00	0.00	1	1							0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00									
12152201E1570300161409B3	INTRODUCCIÓN DE DRENAJE EN LA COL. INDEPENDENCIA, SECTOR CARRICITO EN GUAYMAS	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	OBRA	LOCALIDAD	0.00								
		640,000.00	640,000.00	0.00	0.00	1	1							0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00									
12152201E1570300161409F3	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN NURI, ROSARIO	ROSARIO	NURI	SISTEMA	LOCALIDAD	0.00								
		3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	1	1							0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00									
12152201E1570300161409F3	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, FCO I MADERO (CAMPO 30), CAJEME	CAJEME	FRANCISCO I. MADERO (CAMPO 30)	SISTEMA	LOCALIDAD	0.00								
		5,407,397.00	5,407,397.00	0.00	0.00	1	1							0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00									





SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad	Autorizado:		Ejercido:		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
								Total	Estatal	Federal	Otros			
								Total	Estatal	Federal	Otros			

[SD] ALCANTARILLADO DE ZONAS RURALES

12152201E1570300161409F3	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, ESTACION LLANO, SANTA ANA LOCALIDAD	SANTA ANA	ESTACION LLANO	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
12152201E1570300161409F3	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	NC1-240 CAJEME	FRANCISCO I. MADERO (CAMPO 30)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9713	1380	N / R
				3,010,000.00	3,010,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
12152201E1570300161409F3	INTRODUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO Y LAGUNA DE OXIDACION EN JECORI, CUMPAS	NC1-444 CUMPAS	JECORI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8075	581	20.00
				3,750,000.00	3,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
				26,550,000.00	26,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Total Modalidad		14
				13,798,085.92	13,798,085.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			13

[TE] APOYO A LA PRODUCCION PRIMARIA

12033201E4420100163201A0	SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	NC1-1191 VARIOS	VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	63000	100.00
				2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
12033201E4420200163201A0	INOCUIDAD AGRICOLA, VARIOS	NC1-197 VARIOS	VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1020	60.00
				262,938.00	262,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
12033201E4420200163201A0	SANIDAD VEGETAL, VARIOS	NC1-198 VARIOS	VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	62635	60.00
				2,818,199.00	2,818,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
12033201E4420200163201A0	INSPECCION DE LA MOVILIZACION, VARIOS	NC1-199 VARIOS	VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	51524	70.00
				640,598.00	640,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
12053201E4421100163201A0	PROGRAMA SOPORTE (SALUD ANIMAL), VARIOS	NC1-200 VARIOS	VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	32000	N / R
				1,304,122.00	1,304,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
12083201E4420900163201A0	CONSTRUCCION DE ALMACEN (IBOLP PRODUCTOS DE ALFALFA DEL NOROESTE A.C.)	ED-067 CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	33	95.00
				1,214,166.00	1,214,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
12103201E4410100163201A0	ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION AGRICOLA	NC1-275 AGUA PRIETA	VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3	3	100.00
				17,991.00	17,991.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			





SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad			Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros								
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros								

[TE] APOYO A LA PRODUCCION PRIMARIA

12103201E4410100163201A0	ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION AGRICOLA											
NC1-275	ALAMOS									PROYECTO	PRODUCTORES	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00					8	8	
		45,493.00	45,493.00	0.00	0.00							
12103201E4410100163201A0	ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION AGRICOLA											
NC1-275	ARIVECHI									PROYECTO	PRODUCTORES	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00					1	1	
		7,500.00	7,500.00	0.00	0.00							
12103201E4410100163201A0	ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION AGRICOLA											
NC1-275	ARIZPE									PROYECTO	PRODUCTORES	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00					4	9	
		14,243.00	14,243.00	0.00	0.00							
12103201E4410100163201A0	ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION AGRICOLA											
NC1-275	BACADEHUACHI									PROYECTO	PRODUCTORES	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00					2	2	
		11,118.00	11,118.00	0.00	0.00							
12103201E4410100163201A0	ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION AGRICOLA											
NC1-275	BACANORA									PROYECTO	PRODUCTORES	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00					2	71	
		10,625.00	10,625.00	0.00	0.00							
12103201E4410100163201A0	ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION AGRICOLA											
NC1-275	BACERAC									PROYECTO	PRODUCTORES	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00					2	9	
		12,500.00	12,500.00	0.00	0.00							
12103201E4410100163201A0	ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION AGRICOLA											
NC1-275	BACUM									PROYECTO	PRODUCTORES	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00					2	2	
		6,875.00	6,875.00	0.00	0.00							
12103201E4410100163201A0	ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION AGRICOLA											
NC1-275	BANAMICHI									PROYECTO	PRODUCTORES	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00					2	2	
		12,500.00	12,500.00	0.00	0.00							
12103201E4410100163201A0	ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION AGRICOLA											
NC1-275	BAVISPE									PROYECTO	PRODUCTORES	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00					1	1	
		6,250.00	6,250.00	0.00	0.00							
12103201E4410100163201A0	ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION AGRICOLA											
NC1-275	BENJAMIN HILL									PROYECTO	PRODUCTORES	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00					1	9	
		6,250.00	6,250.00	0.00	0.00							
12103201E4410100163201A0	ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION AGRICOLA											
NC1-275	CABORCA									PROYECTO	PRODUCTORES	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00					3	5	
		13,748.00	13,748.00	0.00	0.00							





SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad			Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros								
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros								

[TE] APOYO A LA PRODUCCION PRIMARIA

12103201E4410100163201A0	ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION AGRICOLA											
NC1-275	CAJEME											
		0.00	0.00	0.00	0.00				PROYECTO	PRODUCTORES	100.00	
		150,491.00	150,491.00	0.00	0.00			8	8	101		
12103201E4410100163201A0	ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION AGRICOLA											
NC1-275	CANANEA											
		0.00	0.00	0.00	0.00				PROYECTO	PRODUCTORES	100.00	
		6,250.00	6,250.00	0.00	0.00			1	1	1		
12103201E4410100163201A0	ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION AGRICOLA											
NC1-275	CARBO											
		0.00	0.00	0.00	0.00				PROYECTO	PRODUCTORES	100.00	
		6,250.00	6,250.00	0.00	0.00			1	1	1		
12103201E4410100163201A0	ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION AGRICOLA											
NC1-275	DIVISADEROS											
		0.00	0.00	0.00	0.00				PROYECTO	PRODUCTORES	100.00	
		6,250.00	6,250.00	0.00	0.00			1	1	1		
12103201E4410100163201A0	ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION AGRICOLA											
NC1-275	EMPALME											
		0.00	0.00	0.00	0.00				PROYECTO	PRODUCTORES	100.00	
		19,375.00	19,375.00	0.00	0.00			4	4	28		
12103201E4410100163201A0	ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION AGRICOLA											
NC1-275	ETCHOJOA											
		0.00	0.00	0.00	0.00				PROYECTOS	PRODUCTORES	100.00	
		36,118.00	36,118.00	0.00	0.00			7	7	7		
12103201E4410100163201A0	ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION AGRICOLA											
NC1-275	FRONTERAS											
		0.00	0.00	0.00	0.00				PROYECTO	PRODUCTORES	100.00	
		17,368.00	17,368.00	0.00	0.00			3	3	3		
12103201E4410100163201A0	ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION AGRICOLA											
NC1-275	GRANADOS											
		0.00	0.00	0.00	0.00				PROYECTO	PRODUCTORES	100.00	
		7,500.00	7,500.00	0.00	0.00			1	1	1		
12103201E4410100163201A0	ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION AGRICOLA											
NC1-275	GUAYMAS											
		0.00	0.00	0.00	0.00				PROYECTO	PRODUCTORES	100.00	
		176,661.00	176,661.00	0.00	0.00			23	23	98		
12103201E4410100163201A0	ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION AGRICOLA											
NC1-275	HERMOSILLO											
		0.00	0.00	0.00	0.00				PROYECTO	PRODUCTORES	100.00	
		217,118.00	217,118.00	0.00	0.00			15	15	39		
12103201E4410100163201A0	ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION AGRICOLA											
NC1-275	HUACHINERA											
		0.00	0.00	0.00	0.00				PROYECTO	PRODUCTORES	100.00	
		17,368.00	17,368.00	0.00	0.00			3	3	3		





SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad			Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros								
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros								

[TE] APOYO A LA PRODUCCION PRIMARIA

12103201E4410100163201A0	ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION AGRICOLA											
NC1-275	HUASABAS									PROYECTO	PRODUCTORES	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00				1	1		
		6,250.00	6,250.00	0.00	0.00							
12103201E4410100163201A0	ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION AGRICOLA											
NC1-275	HUATABAMPO									PROYECTO	PRODUCTORES	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00				8	8		
		25,000.00	25,000.00	0.00	0.00							
12103201E4410100163201A0	ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION AGRICOLA											
NC1-275	IMURIS									PROYECTO	PRODUCTORES	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00				1	1		
		3,750.00	3,750.00	0.00	0.00							
12103201E4410100163201A0	ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION AGRICOLA											
NC1-275	COLORADA, LA									PROYECTO	PRODUCTORES	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00				1	1		
		3,125.00	3,125.00	0.00	0.00							
12103201E4410100163201A0	ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION AGRICOLA											
NC1-275	MAGDALENA									PROYECTO	PRODUCTORES	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00				2	2		
		11,873.00	11,873.00	0.00	0.00							
12103201E4410100163201A0	ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION AGRICOLA											
NC1-275	MAZATAN									PROYECTO	PRODUCTORES	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00				1	1		
		7,500.00	7,500.00	0.00	0.00							
12103201E4410100163201A0	ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION AGRICOLA											
NC1-275	MOCTEZUMA									PROYECTO	PRODUCTORES	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00				4	9		
		24,241.00	24,241.00	0.00	0.00							
12103201E4410100163201A0	ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION AGRICOLA											
NC1-275	NAVOJOA									PROYECTO	PRODUCTORES	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00				8	8		
		34,998.00	34,998.00	0.00	0.00							
12103201E4410100163201A0	ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION AGRICOLA											
NC1-275	NOGALES									PROYECTO	PRODUCTORES	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00				1	1		
		4,868.00	4,868.00	0.00	0.00							
12103201E4410100163201A0	ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION AGRICOLA											
NC1-275	OPEDEPE									PROYECTO	PRODUCTORES	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00				1	1		
		7,500.00	7,500.00	0.00	0.00							
12103201E4410100163201A0	ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION AGRICOLA											
NC1-275	QUIRIEGO									PROYECTO	PRODUCTORES	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00				1	1		
		4,868.00	4,868.00	0.00	0.00							





SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad			Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros								
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros								

[TE] APOYO A LA PRODUCCION PRIMARIA

12103201E4410100163201A0	ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION AGRICOLA											
NC1-275	RAYON									PROYECTO	PRODUCTORES	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00				1		1	
		6,250.00	6,250.00	0.00	0.00							
12103201E4410100163201A0	ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION AGRICOLA											
NC1-275	ROSARIO									PROYECTO	PRODUCTORES	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00				1		1	
		4,868.00	4,868.00	0.00	0.00							
12103201E4410100163201A0	ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION AGRICOLA											
NC1-275	SAHUARIPA									PROYECTO	PRODUCTORES	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00				1		1	
		7,500.00	7,500.00	0.00	0.00							
12103201E4410100163201A0	ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION AGRICOLA											
NC1-275	SAN JAVIER									PROYECTO	PRODUCTORES	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00				1		1	
		3,750.00	3,750.00	0.00	0.00							
12103201E4410100163201A0	ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION AGRICOLA											
NC1-275	SAN IGNACIO RIO MUERTO									PROYECTO	PRODUCTORES	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00				1		1	
		4,375.00	4,375.00	0.00	0.00							
12103201E4410100163201A0	ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION AGRICOLA											
NC1-275	SAN LUIS RIO COLORADO									PROYECTO	PRODUCTORES	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00				2		10	
		13,442.00	13,442.00	0.00	0.00							
12103201E4420100163201A0	ACTIVOS PRODUCTIVOS AGRICULTURA, VARIOS											
NC1-274	ACONCHI									PROYECTO	BENEFICIARIOS	10.00
		0.00	0.00	0.00	0.00				1		1	
		121,039.00	20,939.00	62,811.00	37,289.00							
12103201E4420100163201A0	ACTIVOS PRODUCTIVOS AGRICULTURA, VARIOS											
NC1-274	ALAMOS									PROYECTO	PRODUCTOR	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00				3		10	
		1,341,000.00	235,125.00	705,375.00	400,500.00							
12103201E4420100163201A0	ACTIVOS PRODUCTIVOS AGRICULTURA, VARIOS											
NC1-274	ALTAR									PROYECTO	PRODUCTOR	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00				3		3	
		2,258,383.00	296,523.00	889,575.00	1,072,285.00							
12103201E4420100163201A0	ACTIVOS PRODUCTIVOS AGRICULTURA, VARIOS											
NC1-274	ARIVECHI									PROYECTO	PRODUCTOR	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00				1		1	
		124,466.00	23,337.00	70,012.00	31,117.00							
12103201E4420100163201A0	ACTIVOS PRODUCTIVOS AGRICULTURA, VARIOS											
NC1-274	ARIZPE									PROYECTO	PRODUCTOR	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00				5		5	
		701,494.00	108,898.00	326,695.00	265,901.00							





SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %					
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros								

[TE] APOYO A LA PRODUCCION PRIMARIA

12103201E4420100163201A0	ACTIVOS PRODUCTIVOS AGRICULTURA, VARIOS											
NC1-274	ATIL								PROYECTO	PRODUCTOR	100.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00				1	1		
		865,790.00	98,128.00	294,386.00	473,276.00							
12103201E4420100163201A0	ACTIVOS PRODUCTIVOS AGRICULTURA, VARIOS											
NC1-274	BACADEHUACHI								PROYECTO	PRODUCTOR	100.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00				1	1		
		663,000.00	104,011.00	312,032.00	246,957.00							
12103201E4420100163201A0	ACTIVOS PRODUCTIVOS AGRICULTURA, VARIOS											
NC1-274	BACERAC								PROYECTO	PRODUCTOR	100.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00				1	7		
		563,900.00	105,731.00	317,194.00	140,975.00							
12103201E4420100163201A0	ACTIVOS PRODUCTIVOS AGRICULTURA, VARIOS											
NC1-274	BACUM								PROYECTO	PRODUCTOR	100.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00				4	5		
		1,202,839.00	122,025.00	366,065.00	714,749.00							
12103201E4420100163201A0	ACTIVOS PRODUCTIVOS AGRICULTURA, VARIOS											
NC1-274	BANAMICHI								PROYECTO	PRODUCTOR	100.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00				3	3		
		1,550,110.00	274,426.00	823,291.00	452,393.00							
12103201E4420100163201A0	ACTIVOS PRODUCTIVOS AGRICULTURA, VARIOS											
NC1-274	BAVIACORA								PROYECTO	PRODUCTOR	100.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00				2	5		
		897,656.00	127,610.00	382,831.00	387,215.00							
12103201E4420100163201A0	ACTIVOS PRODUCTIVOS AGRICULTURA, VARIOS											
NC1-274	BAVISPE								PROYECTO	PRODUCTOR	100.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00				2	2		
		686,331.00	65,468.00	196,406.00	424,457.00							
12103201E4420100163201A0	ACTIVOS PRODUCTIVOS AGRICULTURA, VARIOS											
NC1-274	BENITO JUAREZ								PROYECTO	PRODUCTOR	100.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00				12	28		
		5,203,475.00	741,400.00	2,224,188.00	2,237,887.00							
12103201E4420100163201A0	ACTIVOS PRODUCTIVOS AGRICULTURA, VARIOS											
NC1-274	CABORCA								PROYECTO	PRODUCTOR	100.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00				10	39		
		9,124,867.00	881,587.00	2,644,754.00	5,598,526.00							
12103201E4420100163201A0	ACTIVOS PRODUCTIVOS AGRICULTURA, VARIOS											
NC1-274	CAJEME								PROYECTO	PRODUCTOR	100.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00				46	184		
		21,210,715.00	2,785,819.00	8,357,476.00	10,067,420.00							
12103201E4420100163201A0	ACTIVOS PRODUCTIVOS AGRICULTURA, VARIOS											
NC1-274	CARBO								PROYECTO	PRODUCTOR	100.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00				9	14		
		3,228,257.00	500,865.00	1,502,601.00	1,224,791.00							





SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad			Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros								
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros								

[TE] APOYO A LA PRODUCCION PRIMARIA

12103201E4420100163201A0	ACTIVOS PRODUCTIVOS AGRICULTURA, VARIOS									PROYECTO	PRODUCTOR	100.00
NC1-274	CUMPAS	0.00	0.00	0.00	0.00					10	10	
		2,440,484.00	423,092.00	1,269,254.00	748,138.00							
12103201E4420100163201A0	ACTIVOS PRODUCTIVOS AGRICULTURA, VARIOS									PROYECTO	PRODUCTOR	100.00
NC1-274	DIVISADEROS	0.00	0.00	0.00	0.00					2	2	
		540,020.00	99,169.00	297,506.00	143,345.00							
12103201E4420100163201A0	ACTIVOS PRODUCTIVOS AGRICULTURA, VARIOS									PROYECTO	PRODUCTOR	100.00
NC1-274	EMPALME	0.00	0.00	0.00	0.00					15	25	
		11,007,230.00	1,257,360.00	3,772,086.00	5,977,784.00							
12103201E4420100163201A0	ACTIVOS PRODUCTIVOS AGRICULTURA, VARIOS									PROYECTO	PRODUCTOR	100.00
NC1-274	ETCHOJOA	0.00	0.00	0.00	0.00					9	29	
		6,616,459.00	710,885.00	2,132,433.00	3,773,141.00							
12103201E4420100163201A0	ACTIVOS PRODUCTIVOS AGRICULTURA, VARIOS									PROYECTO	PRODUCTOR	100.00
NC1-274	FRONTERAS	0.00	0.00	0.00	0.00					3	10	
		1,257,144.00	178,556.00	535,657.00	542,931.00							
12103201E4420100163201A0	ACTIVOS PRODUCTIVOS AGRICULTURA, VARIOS									PROYECTO	PRODUCTOR	100.00
NC1-274	GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES	0.00	0.00	0.00	0.00					1	7	
		1,375,000.00	187,500.00	562,500.00	625,000.00							
12103201E4420100163201A0	ACTIVOS PRODUCTIVOS AGRICULTURA, VARIOS									PROYECTO	PRODUCTOR	100.00
NC1-274	GUAYMAS	0.00	0.00	0.00	0.00					48	168	
		25,631,491.00	3,304,428.00	11,188,090.00	11,138,973.00							
12103201E4420100163201A0	ACTIVOS PRODUCTIVOS AGRICULTURA, VARIOS									PROYECTO	PRODUCTOR	100.00
NC1-274	HERMOSILLO	0.00	0.00	0.00	0.00					46	66	
		30,589,764.00	3,395,637.00	10,186,830.00	17,007,297.00							
12103201E4420100163201A0	ACTIVOS PRODUCTIVOS AGRICULTURA, VARIOS									PROYECTO	PRODUCTOR	100.00
NC1-274	HUACHINERA	0.00	0.00	0.00	0.00					2	2	
		68,818.00	12,153.00	36,460.00	20,205.00							
12103201E4420100163201A0	ACTIVOS PRODUCTIVOS AGRICULTURA, VARIOS									PROYECTO	PRODUCTOR	100.00
NC1-274	HUASABAS	0.00	0.00	0.00	0.00					2	2	
		772,714.00	115,396.00	346,188.00	311,130.00							
12103201E4420100163201A0	ACTIVOS PRODUCTIVOS AGRICULTURA, VARIOS									PROYECTO	PRODUCTOR	100.00
NC1-274	HUATABAMPO	0.00	0.00	0.00	0.00					27	90	
		18,465,971.00	2,152,303.00	6,456,906.00	9,856,762.00							





SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad			Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros								
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros								

[TE] APOYO A LA PRODUCCION PRIMARIA

12103201E4420100163201A0	ACTIVOS PRODUCTIVOS AGRICULTURA, VARIOS											
NC1-274	HUEPAC									PROYECTO	PRODUCTOR	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00				3	3		
		512,162.00	76,446.00	229,342.00	206,374.00							
12103201E4420100163201A0	ACTIVOS PRODUCTIVOS AGRICULTURA, VARIOS											
NC1-274	IMURIS									PROYECTO	PRODUCTOR	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00				2	7		
		876,062.00	124,698.00	374,098.00	377,266.00							
12103201E4420100163201A0	ACTIVOS PRODUCTIVOS AGRICULTURA, VARIOS											
NC1-274	COLORADA, LA									PROYECTO	PRODUCTOR	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00				1	1		
		62,500.00	10,687.00	32,063.00	19,750.00							
12103201E4420100163201A0	ACTIVOS PRODUCTIVOS AGRICULTURA, VARIOS											
NC1-274	MAGDALENA									PROYECTO	PRODUCTOR	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00				3	3		
		1,302,000.00	190,003.00	569,997.00	542,000.00							
12103201E4420100163201A0	ACTIVOS PRODUCTIVOS AGRICULTURA, VARIOS											
NC1-274	MOCTEZUMA									PROYECTO	PRODUCTOR	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00				1	1		
		283,500.00	50,000.00	150,000.00	83,500.00							
12103201E4420100163201A0	ACTIVOS PRODUCTIVOS AGRICULTURA, VARIOS											
NC1-274	NAVOJOA									PROYECTO	PRODUCTOR	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00				9	17		
		8,867,258.00	775,156.00	2,325,461.00	5,766,641.00							
12103201E4420100163201A0	ACTIVOS PRODUCTIVOS AGRICULTURA, VARIOS											
NC1-274	NOGALES									PROYECTO	PRODUCTOR	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00				2	2		
		662,035.00	70,930.00	212,788.00	378,317.00							
12103201E4420100163201A0	ACTIVOS PRODUCTIVOS AGRICULTURA, VARIOS											
NC1-274	OPODEPE									PROYECTO	PRODUCTOR	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00				1	1		
		58,645.00	8,063.00	24,191.00	26,391.00							
12103201E4420100163201A0	ACTIVOS PRODUCTIVOS AGRICULTURA, VARIOS											
NC1-274	OQUITOA									PROYECTO	PRODUCTOR	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00				1	1		
		202,013.00	26,689.00	80,066.00	95,258.00							
12103201E4420100163201A0	ACTIVOS PRODUCTIVOS AGRICULTURA, VARIOS											
NC1-274	QUIRIEGO									PROYECTO	PRODUCTOR	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00				4	11		
		1,600,950.00	245,680.00	737,027.00	618,243.00							
12103201E4420100163201A0	ACTIVOS PRODUCTIVOS AGRICULTURA, VARIOS											
NC1-274	RAYON									PROYECTO	PRODUCTOR	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00				4	4		
		851,700.00	147,798.00	443,399.00	260,503.00							





SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad	Autorizado:		Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
		Ejercido:		Total	Total			Estatal	Federal	Federal	Otros			

[TE] APOYO A LA PRODUCCION PRIMARIA

12103201E4420100163201A0	ACTIVOS PRODUCTIVOS AGRICULTURA, VARIOS	NC1-274	ROSARIO	0.00	234,656.00		VARIAS	0.00	43,998.00	131,994.00	58,664.00	PROYECTO	1	PRODUCTOR	1	100.00
12103201E4420100163201A0	ACTIVOS PRODUCTIVOS AGRICULTURA, VARIOS	NC1-274	SAHUARIPA	0.00	86,047.00		VARIAS	0.00	10,716.00	32,146.00	43,185.00	PROYECTO	1	PRODUCTOR	1	100.00
12103201E4420100163201A0	ACTIVOS PRODUCTIVOS AGRICULTURA, VARIOS	NC1-274	SAN IGNACIO RIO MUERTO	0.00	4,217,290.00		SAN IGNACIO RIO MUERTO	0.00	668,638.00	2,005,907.00	1,542,745.00	PROYECTO	1	PRODUCTOR	17	100.00
12103201E4420100163201A0	ACTIVOS PRODUCTIVOS AGRICULTURA, VARIOS	NC1-274	SAN LUIS RIO COLORADO	0.00	8,963,228.00		VARIAS	0.00	933,266.00	2,799,817.00	5,230,145.00	PROYECTO	16	PRODUCTOR	23	100.00
12103201E4420100163201A0	ACTIVOS PRODUCTIVOS AGRICULTURA, VARIOS	NC1-274	SAN MIGUEL DE HORCASITAS	0.00	5,169,268.00		VARIAS	0.00	554,580.00	1,663,742.00	2,950,946.00	PROYECTO	7	PRODUCTOR	7	100.00
12103201E4420100163201A0	ACTIVOS PRODUCTIVOS AGRICULTURA, VARIOS	NC1-274	SAN PEDRO DE LA CUEVA	0.00	904,099.00		VARIAS	0.00	169,521.00	508,560.00	226,018.00	PROYECTO	2	PRODUCTOR	2	100.00
12103201E4420100163201A0	ACTIVOS PRODUCTIVOS AGRICULTURA, VARIOS	NC1-274	SANTA ANA	0.00	284,087.00		VARIAS	0.00	31,939.00	95,816.00	156,332.00	PROYECTO	1	PRODUCTOR	1	100.00
12103201E4420100163201A0	ACTIVOS PRODUCTIVOS AGRICULTURA, VARIOS	NC1-274	SANTA CRUZ	0.00	590,000.00		VARIAS	0.00	40,000.00	120,000.00	430,000.00	PROYECTO	1	PRODUCTOR	1	100.00
12103201E4420100163201A0	ACTIVOS PRODUCTIVOS AGRICULTURA, VARIOS	NC1-274	SUAQUI GRANDE	0.00	871,098.00		VARIAS	0.00	135,629.00	406,891.00	328,578.00	PROYECTO	2	PRODUCTOR	2	100.00
12103201E4420100163201A0	ACTIVOS PRODUCTIVOS AGRICULTURA, VARIOS	NC1-274	TEPACHE	0.00	300,000.00		VARIAS	0.00	52,500.00	157,500.00	90,000.00	PROYECTO	1	PRODUCTOR	1	100.00
12103201E4420100163201A0	ACTIVOS PRODUCTIVOS AGRICULTURA, VARIOS	NC1-274	TRINCHERAS	0.00	328,200.00		VARIAS	0.00	51,191.00	153,574.00	123,435.00	PROYECTO	2	PRODUCTOR	2	100.00





SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad			Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros								
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros								

[TE] APOYO A LA PRODUCCION PRIMARIA

12103201E4420100163201A0	ACTIVOS PRODUCTIVOS AGRICULTURA, VARIOS									PROYECTO	PRODUCTOR	100.00
NC1-274	URES									12	27	
		0.00	0.00	0.00	0.00							
		3,850,835.00	575,534.00	1,726,579.00	1,548,722.00							
12103201E4420100163201A0	ACTIVOS PRODUCTIVOS AGRICULTURA, VARIOS									PROYECTO	PRODUCTOR	100.00
NC1-274	VILLA HIDALGO									1	1	
		0.00	0.00	0.00	0.00							
		122,500.00	13,246.00	39,741.00	69,513.00							
12103201E4420100163201A0	ACTIVOS PRODUCTIVOS AGRICULTURA, VARIOS									PROYECTO	PRODUCTOR	100.00
NC1-274	YECORA									4	19	
		0.00	0.00	0.00	0.00							
		797,962.00	114,710.00	344,133.00	339,119.00							
12103201E4420200163201A0	ADQUISICION DE ACTIVOS PRODUCTIVOS COMPONENTE DESARROLLO RURAL									PROYECTO	PRODUCTORES	100.00
NC1-276	ALAMOS									5	49	
		0.00	0.00	0.00	0.00							
		386,710.25	386,710.25	0.00	0.00							
12103201E4420200163201A0	ADQUISICION DE ACTIVOS PRODUCTIVOS COMPONENTE DESARROLLO RURAL									PROYECTOS	PRODUCTORES	100.00
NC1-276	ATIL									2	5	
		0.00	0.00	0.00	0.00							
		142,493.75	142,493.75	0.00	0.00							
12103201E4420200163201A0	ADQUISICION DE ACTIVOS PRODUCTIVOS COMPONENTE DESARROLLO RURAL									PROYECTO	PRODUCTORES	100.00
NC1-276	BACANORA									1	68	
		0.00	0.00	0.00	0.00							
		84,058.50	84,058.50	0.00	0.00							
12103201E4420200163201A0	ADQUISICION DE ACTIVOS PRODUCTIVOS COMPONENTE DESARROLLO RURAL									PROYECTO	PRODUCTORES	100.00
NC1-276	BACERAC									1	1	
		0.00	0.00	0.00	0.00							
		42,931.00	42,931.00	0.00	0.00							
12103201E4420200163201A0	ADQUISICION DE ACTIVOS PRODUCTIVOS COMPONENTE DESARROLLO RURAL									PROYECTOS	PRODUCTORES	100.00
NC1-276	BACUM									2	2	
		0.00	0.00	0.00	0.00							
		154,312.50	154,312.50	0.00	0.00							
12103201E4420200163201A0	ADQUISICION DE ACTIVOS PRODUCTIVOS COMPONENTE DESARROLLO RURAL									PROYECTO	PRODUCTOR	100.00
NC1-276	BANAMICHI									1	1	
		0.00	0.00	0.00	0.00							
		42,248.75	42,248.75	0.00	0.00							
12103201E4420200163201A0	ADQUISICION DE ACTIVOS PRODUCTIVOS COMPONENTE DESARROLLO RURAL									PROYECTO	PRODUCTORES	100.00
NC1-276	CABORCA									1	2	
		0.00	0.00	0.00	0.00							
		187,500.00	187,500.00	0.00	0.00							
12103201E4420200163201A0	ADQUISICION DE ACTIVOS PRODUCTIVOS COMPONENTE DESARROLLO RURAL									PROYECTO	PROUDCTOR	100.00
NC1-276	CUMPAS									1	5	
		0.00	0.00	0.00	0.00							
		86,521.00	86,521.00	0.00	0.00							





SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad	Autorizado:		Ejercido:		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
				Total	Estatal	Federal	Otros	Total	Estatal	Federal	Otros			

[TE] APOYO A LA PRODUCCION PRIMARIA

12103201E4420200163201A0	ADQUISICION DE ACTIVOS PRODUCTIVOS COMPONENTE DESARROLLO RURAL	NC1-276	EMPALME	0.00	0.00	0.00	0.00	248,684.00	248,684.00	0.00	0.00	PROYECTO	3	PRODUCTOR	33	100.00
			VARIAS													
12103201E4420200163201A0	ADQUISICION DE ACTIVOS PRODUCTIVOS COMPONENTE DESARROLLO RURAL	NC1-276	ETCHOJOA	0.00	0.00	0.00	0.00	157,959.50	157,959.50	0.00	0.00	PROYECTO	1	PRODUCTOR	1	100.00
			VARIAS													
12103201E4420200163201A0	ADQUISICION DE ACTIVOS PRODUCTIVOS COMPONENTE DESARROLLO RURAL	NC1-276	GUAYMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	145,725.00	145,725.00	0.00	0.00	PROYECTO	2	PRODUCTOR	7	100.00
			VARIAS													
12103201E4420200163201A0	ADQUISICION DE ACTIVOS PRODUCTIVOS COMPONENTE DESARROLLO RURAL	NC1-276	HERMOSILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	571,059.50	571,059.50	0.00	0.00	PROYECTO	7	PRODUCTOR	44	100.00
			VARIAS													
12103201E4420200163201A0	ADQUISICION DE ACTIVOS PRODUCTIVOS COMPONENTE DESARROLLO RURAL	NC1-276	HUACHINERA	0.00	0.00	0.00	0.00	105,289.00	105,289.00	0.00	0.00	PROYECTO	2	PRODUCTORES	2	100.00
			VARIAS													
12103201E4420200163201A0	ADQUISICION DE ACTIVOS PRODUCTIVOS COMPONENTE DESARROLLO RURAL	NC1-276	HUATABAMPO	0.00	0.00	0.00	0.00	60,776.50	60,776.50	0.00	0.00	PROYECTO	2	PRODUCTOR	2	100.00
			VARIAS													
12103201E4420200163201A0	ADQUISICION DE ACTIVOS PRODUCTIVOS COMPONENTE DESARROLLO RURAL	NC1-276	COLORADA, LA	0.00	0.00	0.00	0.00	97,695.25	97,695.25	0.00	0.00	PROYECTO	1	PRODUCTOR	1	100.00
			VARIAS													
12103201E4420200163201A0	ADQUISICION DE ACTIVOS PRODUCTIVOS COMPONENTE DESARROLLO RURAL	NC1-276	MAGDALENA	0.00	0.00	0.00	0.00	94,023.25	94,023.25	0.00	0.00	PROYECTO	1	PRODUCTOR	1	100.00
			VARIAS													
12103201E4420200163201A0	ADQUISICION DE ACTIVOS PRODUCTIVOS COMPONENTE DESARROLLO RURAL	NC1-276	MOCTEZUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	15,145.75	15,145.75	0.00	0.00	PROYECTO	1	PRODUCTOR	1	100.00
			VARIAS													
12103201E4420200163201A0	ADQUISICION DE ACTIVOS PRODUCTIVOS COMPONENTE DESARROLLO RURAL	NC1-276	NAVOJOA	0.00	0.00	0.00	0.00	262,695.25	262,695.25	0.00	0.00	PROYECTO	4	PRODUCTOR	8	100.00
			VARIAS													
12103201E4420200163201A0	ADQUISICION DE ACTIVOS PRODUCTIVOS COMPONENTE DESARROLLO RURAL	NC1-276	ONAVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	67,500.00	67,500.00	0.00	0.00	PROYECTO	1	PRODUCTOR	1	100.00
			VARIAS													





SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad	Autorizado:		Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Ejercido:		Total	Total	Estatal	Estatal	Estatal	Federal	Federal	Federal	Otros				

[TE] APOYO A LA PRODUCCION PRIMARIA

12103201E4420200163201A0	ADQUISICION DE ACTIVOS PRODUCTIVOS COMPONENTE DESARROLLO RURAL													
NC1-276	OPODEPE													
		0.00		0.00			0.00			0.00		2	7	100.00
		156,660.50		156,660.50			0.00			0.00				
12103201E4420200163201A0	ADQUISICION DE ACTIVOS PRODUCTIVOS COMPONENTE DESARROLLO RURAL													
NC1-276	SAN IGNACIO RIO MUERTO													
		0.00		0.00			0.00			0.00		1	1	100.00
		107,364.50		107,364.50			0.00			0.00				
12103201E4420200163201A0	ADQUISICION DE ACTIVOS PRODUCTIVOS COMPONENTE DESARROLLO RURAL													
NC1-276	SAN PEDRO DE LA CUEVA													
		0.00		0.00			0.00			0.00		1	1	100.00
		75,818.25		75,818.25			0.00			0.00				
12103201E4420200163201A0	ADQUISICION DE ACTIVOS PRODUCTIVOS COMPONENTE DESARROLLO RURAL													
NC1-276	SANTA ANA													
		0.00		0.00			0.00			0.00		2	27	100.00
		140,693.75		140,693.75			0.00			0.00				
12103201E4420200163201A0	ADQUISICION DE ACTIVOS PRODUCTIVOS COMPONENTE DESARROLLO RURAL													
NC1-276	YECORA													
		0.00		0.00			0.00			0.00		2	18	100.00
		244,866.75		244,866.75			0.00			0.00				
12103201E4420200163201A0	ADQUISICION DE ACTIVOS PRODUCTIVOS COMPONENTE DESARROLLO RURAL													
NC1-276	VARIOS													
		0.00		0.00			0.00			0.00		1	1	100.00
		1,821,267.50		1,821,267.50			0.00			0.00				
12103201E4420700163201A0	RESCATE DE LA CUENCA DEL RIO MATAPE													
NC1-1230	VARIOS													
		0.00		0.00			0.00			0.00		HECTAREA	PRODUCTOR	61.60
		11,079,737.00		11,079,737.00			0.00			0.00		3203	526	
12103201E4420700163201A0	RECONVERSION DE CULTIVOS													
NC1-007	VARIOS													
		0.00		0.00			0.00			0.00		OBRA	PRODUCTOR	N./R
		30,000,000.00		30,000,000.00			0.00			0.00		1	623	
12103201E4420700163201A0	IMPULSO A LA TECNIFICACION DE RIEGO													
NC1-008	VARIOS													
		0.00		0.00			0.00			0.00		OBRA	PRODUCTOR	N./R
		11,333,333.00		11,333,333.00			0.00			0.00		1	324	
12103201E4420700163201A0	AGRICULTURA PROTEGIDA													
NC1-009	VARIOS													
		0.00		0.00			0.00			0.00		OBRA	PRODUCTOR	N./R
		6,333,333.00		6,333,333.00			0.00			0.00		1	168	
12103201E4420700163201A0	COCORIT PRODUCE													
NC1-010	CAJEME													
		0.00		0.00			0.00			0.00		OBRA	PRODUCTOR	N./R
		1,380,923.00		1,380,923.00			0.00			0.00		1	44	





SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad			Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros								
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros								

[TE] APOYO A LA PRODUCCION PRIMARIA

12143201E4421500263201A0	ADQUISICION DE ACTIVOS PRODUCTIVOS (PESCA Y ACUACULTURA), VARIOS								PROGRAMA	PRODUCTOR	N/R
NC1-222	VARIOS	VARIAS							1	129	
	0.00	0.00	0.00	0.00							
	1,194,264.00	1,194,264.00	0.00	0.00							
12143201E4421500263201A0	USU SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS NATURALES PARA LA PRODUCCION PRIMARIA (ACUACULTURA Y PESCA), VARIOS								PROGRAMA	PRODUCTOR	N/R
NC1-318	VARIOS	VARIAS							1	1000	
	0.00	0.00	0.00	0.00							
	2,712,000.00	2,712,000.00	0.00	0.00							
	0.00	0.00	0.00	0.00							
	269,280,125.00	102,223,602.00	71,624,434.00	95,432,089.00				Total Modalidad		0	Obras 130

[TG] DESARROLLO DE AREAS DE RIEGO (PEQUEÑA IRRIGACION)

12123201E4450200361308A0	REHABILITACION DE CANALES EN MODULOS 2 Y 3 DE SAN LUIS RIO COLORADO								KILOMETRO	PRODUCTOR	100.00
NC1-075	SAN LUIS RIO COLORADO	VARIAS							37.57	998	
	0.00	0.00	0.00	0.00							
	3,311,541.97	1,655,770.97	1,655,771.00	0.00							
12152201E1570200161305A6	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO DE FUENTES DE BOMBEO. EN PUERTO PEÑASCO								OBRA	LOCALIDAD	0.00
	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO							1	1	
	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00							
	0.00	0.00	0.00	0.00							
12152201E1570200161305B3	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO DE FUENTES DE BOMBEO. EN PUERTO PEÑASCO								OBRA	LOCALIDAD	0.00
	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO							1	1	
	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00							
	0.00	0.00	0.00	0.00							
12152201E1570200161308A0	REVESTIMIENTO CON CONCRETO Y CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS DE OPERACION EN EL DISTRITO DE RIEGO 038 RIO MAYO								KM	PRODUCTOR	100.00
NC1-179	VARIOS	VARIAS							40	11717	
	0.00	0.00	0.00	0.00							
	11,250,000.00	11,250,000.00	0.00	0.00							
	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00							
	14,561,541.97	12,905,770.97	1,655,771.00	0.00				Total Modalidad		2	Obras 2

[TI] PROTECCION DE AREA DE CAUCE FEDERAL

12151702E5090200261604H6	ANALISIS TECNICO-ECONOMICO DE ALTERNATIVAS PARA EL SISTEMA INTEGRAL DE REGULACION Y CONTROL DE AVENIDAS DE RIO MAYO EN LOS MUNICIPIOS DE								ESTUDIO	PERSONA	N/R
FA-338	NAVOJOA, ETCHOJOA Y HUATABAMPO	VARIAS							1	140930	
	0.00	0.00	0.00	0.00							
	2,206,893.72	2,206,893.72	0.00	0.00							
12151702E5090200261604I6	ANALISIS TECNICO-ECONOMICO DE ALTERNATIVAS PARA EL SISTEMA INTEGRAL DE REGULACION Y CONTROL DE AVENIDAS DE RIO MAYO EN LOS MUNICIPIOS DE								ESTUDIO	PERSONA	N/R
FA-338	NAVOJOA, ETCHOJOA Y HUATABAMPO	VARIAS							1	140930	
	0.00	0.00	0.00	0.00							
	270,767.18	270,767.18	0.00	0.00							
12151702E5090200261604J6	ANALISIS TECNICO-ECONOMICO DE ALTERNATIVAS PARA EL SISTEMA INTEGRAL DE REGULACION Y CONTROL DE AVENIDAS DE RIO MAYO EN LOS MUNICIPIOS DE								ESTUDIO	PERSONA	N/R
FA-338	NAVOJOA, ETCHOJOA Y HUATABAMPO	VARIAS							1	140930	
	0.00	0.00	0.00	0.00							
	305,882.25	305,882.25	0.00	0.00							





SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad			Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros								
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros								

[TI] PROTECCION DE AREA DE CAUCE FEDERAL

12151702E5090400161607A0	OBRAS PLUVIALES EN HUATABAMPO											
NC1-014	HUATABAMPO	HUATABAMPO							OBRA		PERSONA	N / R
	0.00	0.00	0.00	0.00				1			29000	
	8,091,234.38	8,091,234.38	0.00	0.00								
12151702E5090400161607A0	ENCAUZAMIENTO Y PROTECCION MARGINAL DEL ARROYO MATAPE EN EL CRUCE CON LA CARRETERA A SAHUARIPA EN MAZATAN											
NC1-099	MAZATAN	MAZATAN							OBRA		PERSONA	20.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				1			250	
	1,496,823.35	1,496,823.35	0.00	0.00								
12151702E5090400161607A0	OBRAS DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN LA CIUDAD DE EMPALME											
NC1-100	EMPALME	EMPALME							OBRA		PERSONA	19.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				1			10600	
	1,249,129.41	1,249,129.41	0.00	0.00								
12151702E5090400161607K3	OBRAS PLUVIALES EN HUATABAMPO											
NC1-014	HUATABAMPO	HUATABAMPO							OBRA		PERSONA	N / R
	0.00	0.00	0.00	0.00				1			29000	
	29,841,948.92	29,841,948.92	0.00	0.00								
12151702E5090400161607L1	ENCAUZAMIENTO Y PROTECCION MARGINAL DEL ARROYO MATAPE EN EL CRUCE CON LA CARRETERA A SAHUARIPA EN MAZATAN											
NC1-099	MAZATAN	MAZATAN							OBRA		PERSONA	20.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				1			250	
	4,837,083.53	4,837,083.53	0.00	0.00								
12151702E5090400161607L2	OBRAS DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN LA CIUDAD DE EMPALME											
NC1-100	EMPALME	EMPALME							OBRA		PERSONA	19.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				1			10600	
	3,803,354.95	3,803,354.95	0.00	0.00								
	0.00	0.00	0.00	0.00							0	
	52,103,117.69	52,103,117.69	0.00	0.00					Total Modalidad			9 Obras

[U3] AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS

12151702E50902002616041I	ANALISIS TECNICO-ECONOMICO DE ALTERNATIVAS PARA EL SISTEMA INTEGRAL DE REGULACION Y CONTROL DE AVENIDAS DE RIO MAYO EN LOS MUNICIPIOS DE											
FA-338	NAVOJOA, ETCHOJOA Y HUATABAMPO											
	VARIOS	VARIAS							ESTUDIO		PERSONA	N / R
	0.00	0.00	0.00	0.00				1			140930	
	165,524.85	165,524.85	0.00	0.00								
12152201E1570100361406A0	ELABORACION DE DICTAMEN DE FACTIBILIDAD SOCIOECONOMICA E INTEGRACION DE LOS DICTAMENES DE FACTIBILIDAD TECNICA Y AMBIENTAL DEL PROYECTO											
NC1-090	INDEPENDENCIA											
	HERMOSILLO	HERMOSILLO							ESTUDIO		PERSONA	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				1			707890	
	330,600.00	330,600.00	0.00	0.00								
12152201E1570100361406A0	REHABILITACION DE SUBESTACION ELECTRICA PARA CARCAMO DE AGUAS NEGRAS, SAN IGNACIO RIO MUERTO											
NC1-1160	SAN IGNACIO RIO MUERTO	SAN IGNACIO RIO MUERTO							LOTE DE EQUIPO		PERSONA	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				1			6860	
	345,355.51	345,355.51	0.00	0.00								
12152201E1570100361406A0	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN CABORCA											
NC1-606	VARIOS	VARIAS							METRO LINEAL		PERSONA	N / R
	0.00	0.00	0.00	0.00				27919			2979	
	7,028,525.13	7,028,525.13	0.00	0.00								





SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad	Autorizado:		Ejercido:		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
		Total	Estatal	Federal	Otros			Total	Estatal	Federal	Otros			

[U3] AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS

12152201E1570100361406A0	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA LOPEZ PORTILLO EN PUERTO PEÑASCO	NC1-607	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO			OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	7845	N / R
								3,867,082.87	3,867,082.87	0.00	0.00				
12152201E1570100361406A0	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA SECTOR NOROESTE EN PUERTO PEÑASCO	NC1-608	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO			OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	23559	N / R
								7,974,257.49	7,974,257.49	0.00	0.00				
12152201E1570100361406H6	MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD REGIONAL (MIA-R), ESTUDIO TECNICO JUSTIFICATIVO (ETJ) DEL PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE LA PRESA LOS PILARES	FA336/10	ALAMOS	SAN BERNARDO			ESTUDIO	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	284113	100.00
								932,466.00	932,466.00	0.00	0.00				
12152201E1570100361406H6	TERMINACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE PRESA REGULADORA LOS PILARES	FA337/10	ALAMOS	SAN BERNARDO			PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	284113	100.00
								1,049,000.00	1,049,000.00	0.00	0.00				
12152201E1570200161408A0	PERFORACIÓN, EQUIPAMIENTO DE POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A LA COL. TOPAHUE, SAN LUIS RIO COLORADO		SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO			POZO	1,677,000.00	1,677,000.00	0.00	0.00	1	LOCALIDAD	1	0.00
								0.00	0.00	0.00	0.00				
12152201E1570200161408A0	TERMINACIÓN DE NUEVA FUENTE DE CAPTACIÓN EN SANTA ANA		SANTA ANA	SANTA ANA			OBRA	2,150,000.00	2,150,000.00	0.00	0.00	1	LOCALIDAD	1	0.00
								0.00	0.00	0.00	0.00				
12152201E1570200161408A0	APORTACION PARA OBRAS CONSIDERADAS COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS		VARIOS	VARIAS			FONDO	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1	ESTADO	1	0.00
								0.00	0.00	0.00	0.00				
12152201E1570200161408A0	TERMINACIÓN DE SECTORES HIDROMÉTRICOS EN NACUZARI DE GARCIA.		NACUZARI DE GARCIA	NACUZARI DE GARCIA			SISTEMA	1,935,000.00	1,935,000.00	0.00	0.00	1	LOCALIDAD	1	0.00
								0.00	0.00	0.00	0.00				
12152201E1570200161408A0	SUPERVISIÓN TECNICA DEL PROGRAMA APAZU, VARIOS MUNICIPIOS		VARIOS	VARIAS			PROGRAMA	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1	ESTADO	1	0.00
								0.00	0.00	0.00	0.00				
12152201E1570200161408A0	GASTOS DE OPERACION PARA LA EJECUCION DE OBRAS DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU 2010) PARA LAS OBRAS DE CABORCA Y PUERTO PEÑASCO	NC1-1112	VARIOS	VARIAS			PROGRAMA	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	34383	N / R
								518,498.76	518,498.76	0.00	0.00				
12152201E1570200161408A0	REEQUIPAMIENTO DE 8 POZOS EN CAPTACION RIO YAQUI, GUAYMAS	NC1-1121	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS			POZO	0.00	0.00	0.00	0.00	8	PERSONA	111269	100.00
								2,068,064.00	2,068,064.00	0.00	0.00				





SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad			Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros								
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros								

[U3] AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS

12152201E1570200161408A0	REEQUIPAMIENTO DEL POZO N° 2 EN CAPTACION SAN JOSE, GUAYMAS											
NC1-1122	GUAYMAS											
		0.00	0.00	0.00	0.00							
		354,272.57	354,272.57	0.00	0.00							
									OBRA		PERSONA	N / R
									1		111269	
12152201E1570200161408A0	REEQUIPAMIENTO DEL POZO N° 6 EN CAPTACION BOCA ABIERTA, GUAYMAS											
NC1-1123	GUAYMAS											
		0.00	0.00	0.00	0.00							
		189,804.84	189,804.84	0.00	0.00							
									OBRA		PERSONA	100.00
									1		111269	
12152201E1570200161408A0	LINEA DE REFORZAMIENTO C1 EN LA COLONIA EL SAHUARAL, GUAYMAS											
NC1-1124	GUAYMAS											
		0.00	0.00	0.00	0.00							
		167,545.88	167,545.88	0.00	0.00							
									METRO LINEAL		PERSONA	100.00
									575		5168	
12152201E1570200161408A0	REHABILITACION DE 2,230 TOMAS DOMICILIARIAS, GUAYMAS											
NC1-1125	GUAYMAS											
		0.00	0.00	0.00	0.00							
		1,179,233.62	1,179,233.62	0.00	0.00							
									TOMA DOMICILIARIA		PERSONA	100.00
									2230		8920	
12152201E1570200161408A0	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION CON TUBERIA DE PVC EN RIO YAQUI TRAMO BOCA ABIERTA, GUAYMAS											
NC1-1126	GUAYMAS											
		0.00	0.00	0.00	0.00							
		499,976.46	499,976.46	0.00	0.00							
									SISTEMA		PERSONA	100.00
									1		111269	
12152201E1570200161408A0	REHABILITACION DE LAS VALVULAS DE ADMISION Y EXPULSION DE AIRE EN ACUEDUCTO RIO YAQUI GUAYMAS											
NC1-1127	GUAYMAS											
		0.00	0.00	0.00	0.00							
		1,472,078.27	1,472,078.27	0.00	0.00							
									SISTEMA		PERSONA	100.00
									1		111269	
12152201E1570200161408A0	REHABILITACION DE 7 EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN REBOMBEO C-1, GUAYMAS											
NC1-1128	GUAYMAS											
		0.00	0.00	0.00	0.00							
		798,535.34	798,535.34	0.00	0.00							
									LOTE DE EQUIPO		PERSONA	100.00
									7		111269	
12152201E1570200161408A0	REHABILITACION DE 2 EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN EL REBOMBEO BATUECAS, GUAYMAS											
NC1-1129	GUAYMAS											
		0.00	0.00	0.00	0.00							
		1,219,701.14	1,219,701.14	0.00	0.00							
									LOTE DE EQUIPO		PERSONA	100.00
									2		45000	
12152201E1570200161408A0	REHABILITACION DE 5 EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN EL REBOMBEO BATUECAS, GUAYMAS											
NC1-1130	GUAYMAS											
		0.00	0.00	0.00	0.00							
		689,974.66	689,974.66	0.00	0.00							
									LOTE DE EQUIPO		PERSONA	100.00
									5		105	
12152201E1570200161408A0	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DEL REBOMBEO SAN JOSE A GUAYMAS NORTE											
NC1-1131	GUAYMAS											
		0.00	0.00	0.00	0.00							
		5,078,403.47	5,078,403.47	0.00	0.00							
									OBRA		PERSONA	100.00
									1		77824	
12152201E1570200161408A0	ANALISIS DE ALTERNATIVAS PARA LA DETERMINACION DE NUEVA FUENTE DE AGUA POTABLE, POTAM, GUAYMAS											
NC1-1132	GUAYMAS											
		0.00	0.00	0.00	0.00							
		36,623.41	36,623.41	0.00	0.00							
									PROYECTO		PERSONA	100.00
									1		5782	





SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
Cve. Programática / Proyecto								
Cve. Estatal	Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	
[U3] AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS								
12152201E1570200161408A0	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA SAN RAFAEL (AREA DE LIBRAMIENTO), PUERTO PEÑASCO							
NC1-1133	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO			OBRA	PERSONA	N / R	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	6860		
	1,324,808.91	1,324,808.91	0.00	0.00				
12152201E1570200161408A0	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA SAN RAFAEL (AREA DE UNIVERSIDAD) PUERTO PEÑASCO							
NC1-1134	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO			METRO LINEAL	PERSONA	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	3110	6860		
	483,245.41	483,245.41	0.00	0.00				
12152201E1570200161408A0	SUMINISTRO E UNSTALACION DE MOCROMEDIDORES, ALTAR							
NC1-1154	ALTAR	ALTAR			PROGRAMA	PERSONA	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	3225		
	382,618.00	382,618.00	0.00	0.00				
12152201E1570200161408A0	SUMINISTRO E INSTALACION DE MICROMEDIDORES, BENJAMIN HILL							
NC1-1155	BENJAMIN HILL	BENJAMIN HILL			PROGRAMA	PERSONA	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	3500		
	384,071.00	384,071.00	0.00	0.00				
12152201E1570200161408A0	SUMINISTRO E INSTALACION DE MICROMEDIDORES, CANANEA							
NC1-1156	CANANEA	CANANEA			PROGRAMA	PERSONA	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	3440		
	460,199.00	460,199.00	0.00	0.00				
12152201E1570200161408A0	SUMINISTRO E INSTALACION DE MICROMEDIDORES, GUAYMAS							
NC1-1157	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS			PROGRAMA	PERSONA	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	3440		
	383,135.00	383,135.00	0.00	0.00				
12152201E1570200161408A0	SUMINISTRO E UNSTALACION DE MICROMEDIDORES, NOGALES							
NC1-1158	NOGALES	HEROICA NOGALES			PROGRAMA	PERSONA	N / R	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	3689		
	380,402.00	380,402.00	0.00	0.00				
12152201E1570200161408A0	SUMINISTRO E INSTALACION DE MICROMEDIDORES, PUERTO PEÑASCO							
NC1-1159	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO			PROGRAMA	PERSONA	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	3440		
	383,053.00	383,053.00	0.00	0.00				
12152201E1570200161408A0	REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE DE 20" DE DIAMETRO(1,662ML)DEL BOMBEO BATUECAS A FATIMA, GUAYMAS							
NC1-1166	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS			PROGRAMA	PERSONA	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	26668		
	1,138,412.00	1,138,412.00	0.00	0.00				
12152201E1570200161408A0	GASTOS DE OPERACIÓN PARA LA EJECUCION DE OBRAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU 2010) VARIAS							
NC1-450	LOCALIDADES	VARIAS			PROGRAMA	PERSONA	N / R	
VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1	15466		
	252,081.15	252,081.15	0.00	0.00				
12152201E1570200161408A0	MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL, MODALIADAD REGIONAL (MIA-R) DEL ACUEDUCTO INDEPENDENCIA.							
ED-048	VARIOS	VARIAS			ESTUDIO	PERSONAS	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	707890		
	527,993.14	527,993.14	0.00	0.00				





SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad			Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros								
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros								

[U3] AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS

12152201E1570200161408A6	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS A LA CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO PUERTO PEÑASCO	860,000.00	860,000.00	0.00	0.00		OBRA	1	PERSONA	57342	100.00
	PUERTO PEÑASCO	0.00	0.00	0.00	0.00						
12152201E1570200161408B3	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ROSARIO	855,000.00	855,000.00	0.00	0.00		SISTEMA	1	LOCALIDAD	1	0.00
	ROSARIO (TESOPACO)	0.00	0.00	0.00	0.00						
12152201E1570200161408B3	PERFORACIÓN, EQUIPAMIENTO DE POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A LA COL. TOPAHUE, SAN LUIS RIO COLORADO	2,223,000.00	2,223,000.00	0.00	0.00		POZO	1	LOCALIDAD	1	0.00
	SAN LUIS RIO COLORADO	0.00	0.00	0.00	0.00						
12152201E1570200161408B3	TERMINACIÓN DE NUEVA FUENTE DE CAPTACIÓN EN SANTA ANA	2,850,000.00	2,850,000.00	0.00	0.00		OBRA	1	LOCALIDAD	1	0.00
	SANTA ANA	0.00	0.00	0.00	0.00						
12152201E1570200161408B3	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ALTAR	456,000.00	456,000.00	0.00	0.00		SISTEMA	1	LOCALIDAD	1	0.00
	ALTAR	0.00	0.00	0.00	0.00						
12152201E1570200161408B3	TERMINACIÓN DE SECTORES HIDROMÉTRICOS EN NACUZARI DE GARCIA.	2,565,000.00	2,565,000.00	0.00	0.00		OBRA	1	LOCALIDAD	1	0.00
	NACUZARI DE GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00						
12152201E1570200161408B3	INTRODUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN COL. COLINAS DEL SOL EN NOGALES	3,543,000.00	3,543,000.00	0.00	0.00		SISTEMA	1	LOCALIDAD	1	0.00
	HEROICA NOGALES	0.00	0.00	0.00	0.00						
12152201E1570200161408B3	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS A LA CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO PUERTO PEÑASCO	1,140,000.00	1,140,000.00	0.00	0.00		OBRA	1	LOCALIDAD	1	0.00
	PUERTO PEÑASCO	0.00	0.00	0.00	0.00						
12152201E1570200161408B3	INTERCONEXION DE NUEVA ZONA DE CAPTACION	0.00	0.00	0.00	0.00		OBRA	1	PERSONA	31869	N/R
	NC1-392 CANANEA	26,735,705.10	26,735,705.10	0.00	0.00						
12152201E1570200161408B3	INTERCONEXION DEL POZO 9 AL TANQUE ELEVADO MAYTORENA	0.00	0.00	0.00	0.00		METRO LINEAL	3649	PERSONA	744	N/R
	NC1-393 EMPALME	1,031,506.00	1,031,506.00	0.00	0.00						
12152201E1570200161408B3	ELABORACION Y LEVANTAMIENTO DE L PADRO DE USUARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00		ESTUDIO	1	PERSONA	40630	100.00
	NC1-394 EMPALME	647,286.00	647,286.00	0.00	0.00						





SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad	Autorizado:		Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
				Total	Total			Estatal	Federal	Otros				
				Total	Total			Estatal	Federal	Otros				

[U3] AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS

12152201E1570200161408B3	ELABORACION Y LEVANTAMIENTO DEL PADRON DE USUARIOS	NC1-395	CANANEA	0.00	0.00		CANANEA	0.00	0.00	0.00		ESTUDIO	PERSONA	100.00
				802,592.00	802,592.00			0.00	0.00	0.00		1	103312	
12152201E1570200161408B3	ELABORACION Y LEVANTAMIENTO DEL PADRON DE USUARIOS	NC1-397	GUAYMAS	0.00	0.00		HEROICA GUAYMAS	0.00	0.00	0.00		ESTUDIO	PERSONA	100.00
				878,270.00	878,270.00			0.00	0.00	0.00		1	101507	
12152201E1570200161408B3	SUMINISTRO E INSTALACION DE MACROMEDIDORES	NC1-983	GUAYMAS	0.00	0.00		HEROICA GUAYMAS	0.00	0.00	0.00		PROGRAMA	PERSONA	N / R
				222,206.00	222,206.00			0.00	0.00	0.00		1	113082	
12152201E1570200161408B3	REPROGRAMACION DE SISTEMA COMERCIAL EN GUAYMAS, CAJEME, EMPALME Y CANANEA	NC1-1198	VARIOS	0.00	0.00		VARIAS	0.00	0.00	0.00		ORGANISMO	PERSONA	N / R
				222,205.00	222,205.00			0.00	0.00	0.00		1	1065123	
12152201E1570200161408B3	SUMINISTRO E INSTALACION DE MACROMEDIDORES	NC1-1199	CANANEA	0.00	0.00		CANANEA	0.00	0.00	0.00		PROGRAMA	PERSONA	N / R
				66,662.00	66,662.00			0.00	0.00	0.00		1	103312	
12152201E1570200161408B3	SUMINISTRO E INSTALACION DE 3 MACROMEDIDORES	NC1-1200	EMPALME	0.00	0.00		EMPALME	0.00	0.00	0.00		PROGRAMA	PERSONA	N / R
				99,993.00	99,993.00			0.00	0.00	0.00		1	47240	
12152201E1570200161408B3	REPOSICION DE LINEA DE CONDUCCION DE 16" DE DIAMETRO ACUEDUCTO RIITO (PRIMERA ETAPA)	NC1-1201	CANANEA	0.00	0.00		CANANEA	0.00	0.00	0.00		OBRA	PERSONA	N / R
				574,033.00	574,033.00			0.00	0.00	0.00		1	31560	
12152201E1570200161408B3	IMPLEMENTACION DE SECTORES HIDROMETRICOS, PRIMERA ETAPA (SECTORES 1, 7 Y 9)	NC1-1202	GUAYMAS	0.00	0.00		HEROICA GUAYMAS	0.00	0.00	0.00		SISTEMA	PERSONA	N / R
				1,638,950.00	1,638,950.00			0.00	0.00	0.00		1	43503	
12152201E1570200161408B3	IMPLEMENTACION DE SECTORES HIDROMETRICOS, SEGUNDA ETAPA (SECTOR 3 Y 8)	NC1-1203	GUAYMAS	0.00	0.00		HEROICA GUAYMAS	0.00	0.00	0.00		SISTEMA	PERSONA	N / R
				1,396,885.00	1,396,885.00			0.00	0.00	0.00		1	29002	
12152201E1570200161408B3	IMPLEMENTACION DE SECTORES HIDROMETRICOS, TERCERA ETAPA (SECTORES 10 Y 11)	NC1-1204	GUAYMAS	0.00	0.00		HEROICA GUAYMAS	0.00	0.00	0.00		SISTEMA	PERSONA	N / R
				1,432,360.00	1,432,360.00			0.00	0.00	0.00		1	29002	
12152201E1570200161408B3	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN SECTOR BAHIA	NC1-1205	GUAYMAS	0.00	0.00		HEROICA GUAYMAS	0.00	0.00	0.00		OBRA	PERSONA	N / R
				92,586.00	92,586.00			0.00	0.00	0.00		1	2264	





SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Localidad		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Cve. Estatal	Municipio	Total	Estatal	Federal	Otros			
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros				

[U3] AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS

12152201E1570200161408B3	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN COL. BALLE VISTA							
NC1-1206	EMPALME					OBRA	PERSONA	N/R
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	229	
		12,889.00	12,889.00	0.00	0.00			
12152201E1570200161408B3	IMPLEMENTACION DE SISTEMAS AHORRADORES DE AGUA A BASE DE INSTALACION DE VALVULAS AHORRADORAS EN 70 ESCUELAS PILOTO EN LOS MUNICIPIOS DE							
NC1-1207	NOGALES Y HERMOSILLO					PROGRAMA	PERSONA	N/R
	VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1	45900	
		148,137.00	148,137.00	0.00	0.00			
12152201E1570200161408B3	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE							
NC1-1208	EMPALME					OBRA	PERSONA	N/R
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	2000	
		35,553.00	35,553.00	0.00	0.00			
12152201E1570200161408B3	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE 8" Y CIRCUITO EN COL. 5 DE MAYO							
NC1-1214	GUAYMAS					OBRA	PERSONA	N/R
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	1082	
		74,069.00	74,069.00	0.00	0.00			
12152201E1570200161408B3	REUBICACION DE REBOMBEO PRINCIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE							
NC1-1215	GUAYMAS					OBRA	PERSONA	N/R
	SAN CARLOS (SAN CARLOS NUEVO GUAYMAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	1	2264	
		518,481.00	518,481.00	0.00	0.00			
12152201E1570200161408B3	SUMINISTRO DE SISTEMA DE CLORACION (LIQUIDO/GAS) EN REBOMBEO PRINCIPAL							
NC1-1216	GUAYMAS					OBRA	PERSONA	N/R
	HEROICA GUAYMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	1	13813	
		61,107.00	61,107.00	0.00	0.00			
12152201E1570200161408B3	INTERCONEXION DE NUEVO TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE							
NC1-1217	PUERTO PEÑASCO					SISTEMA	PERSONA	N/R
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	56756	
		629,584.00	629,584.00	0.00	0.00			
12152201E1570200161408D1	APORTACION PARA OBRAS CONSIDERADAS COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS							
	VARIOS	14,000,000.00	14,000,000.00	0.00	0.00	FONDO	ESTADO	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	1	
12152201E1570200161408H6	PERFORACION, AFORO Y ANALISIS DE CALIDAD DEL AGUA DE POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE							
FA335/10	BACANORA					OBRA	PERSONA	N/R
	ENCINAL, EL	0.00	0.00	0.00	0.00	1	74	
		400,000.00	400,000.00	0.00	0.00			
12153201E1570500161305A6	REHABILITACION DE EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO CENTRALIZADO PARA EL MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO.							
	SAN LUIS RIO COLORADO	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	OBRA	MUNICIPIO	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	1	
12153201E1570500161305B3	REHABILITACION DE EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO CENTRALIZADO PARA EL MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO.							
	SAN LUIS RIO COLORADO	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	OBRA	MUNICIPIO	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	1	





SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
Cve. Programática / Proyecto								
Cve. Estatal	Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	

[U3] AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS

12153201E1570500161408A0	TANQUE DE ALMACENAMIENTO (PILA) Y LINEA DE CONDUCCION							
RAYON	RAYON				OBRA	LOCALIDAD		
	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1	1		0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				
12153201E1570500161408B3	TANQUE DE ALMACENAMIENTO (PILA) Y LINEA DE CONDUCCION							
RAYON	RAYON				OBRA	LOCALIDAD		
	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1	1		0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				
12172201E1570200161303A0	PROYECTO INTEGRAL PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO INDEPENDENCIA, INCLUYE OBRA DE TOMA Y ACUEDUCTO DE LA PRESA PLUTARCO							
NC1-552	ELIAS CALLES A LA CIUDAD DE HERMOSILLO							
HERMOSILLO	HERMOSILLO				PROYECTO	PERSONA		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	717711		50.00
	435,629,000.00	435,629,000.00	0.00	0.00				
12172201E1570200161303F6	PROYECTO INTEGRAL PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO INDEPENDENCIA, INCLUYE OBRA DE TOMA Y ACUEDUCTO DE LA PRESA PLUTARCO							
NC1-552	ELIAS CALLES A LA CIUDAD DE HERMOSILLO							
HERMOSILLO	HERMOSILLO				PROYECTO	PERSONA		
	400,000,000.00	400,000,000.00	0.00	0.00	1	717711		50.00
	400,000,000.00	400,000,000.00	0.00	0.00				
12172201E1570200161303F7	PROYECTO INTEGRAL PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO INDEPENDENCIA, INCLUYE OBRA DE TOMA Y ACUEDUCTO DE LA PRESA PLUTARCO							
NC1-552	ELIAS CALLES A LA CIUDAD DE HERMOSILLO							
HERMOSILLO	HERMOSILLO				PROYECTO	PERSONA		
	189,369,000.00	189,369,000.00	0.00	0.00	1	717711		50.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				
12172201E1570200161303O5	PROYECTO INTEGRAL PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO INDEPENDENCIA, INCLUYE OBRA DE TOMA Y ACUEDUCTO DE LA PRESA PLUTARCO							
NC1-552	ELIAS CALLES A LA CIUDAD DE HERMOSILLO							
HERMOSILLO	HERMOSILLO				PROYECTO	PERSONA		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	717711		50.00
	272,871,000.00	272,871,000.00	0.00	0.00				
12172201E1570200161408A0	SUPERVISION EXTERNA DE PROYECTO INTEGRAL PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCION DE "ACUEDUCTO INDEPENDENCIA"							
ED-180	VARIOS							
	0.00	0.00	0.00	0.00	PROYECTO	PERSONA		
	15,150,926.27	15,150,926.27	0.00	0.00	1	707890		30.00
	628,423,000.00	628,423,000.00	0.00	0.00				
	1,203,437,528.25	1,203,437,528.25	0.00	0.00	Total Modalidad			20 58 Obras

[U4] ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS

12152201E1570100361406A0	ELABORACIÓN DE PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, BAHIA DE LOBOS							
	SAN IGNACIO RIO MUERTO							
	SAN IGNACIO RIO MUERTO	BAHIA DE LOBOS			PROYECTO	LOCALIDAD		
	144,000.00	144,000.00	0.00	0.00	1	1		0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				
12152201E1570100361406A0	ANALISIS DE ALTERNATIVAS PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, VARIAS, BACUM							
NC1-1135	BACUM	VARIAS						
	0.00	0.00	0.00	0.00	PROYECTO	PERSONA		
	73,743.76	73,743.76	0.00	0.00	1	9412		100.00





SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad	Autorizado:		Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
								Total	Estatal	Federal	Otros			
								Total	Estatal	Federal	Otros			
								Total	Estatal	Federal	Otros			

[U4] ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS

12152201E1570100361406A0	ANALISIS DE ALTERNATIVAS PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES,CAMPO CINCO,CAJEME	NC1-1136	CAJEME	CUAHUTEMOC (CAMPO 5)	PROYECTO	PERSONA		0.00	0.00	0.00	0.00	1	2564	100.00
								36,959.14	36,959.14	0.00	0.00			
12152201E1570100361406A0	ANALISIS DE ALTERNATIVAS PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES,BACAME NUEVO, ETCHOJOA	NC1-1137	ETCHOJOA	BACAME NUEVO	PROYECTO	PERSONA		0.00	0.00	0.00	0.00	1	3138	100.00
								36,681.41	36,681.41	0.00	0.00			
12152201E1570100361406A0	ANALISIS DE ALTERNATIVAS PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES,BACOBAMPO,ETCHOJOA	NC1-1138	ETCHOJOA	BACOBAMPO	PROYECTO	PERSONA		0.00	0.00	0.00	0.00	1	8011	100.00
								36,899.94	36,899.94	0.00	0.00			
12152201E1570100361406A0	ANALISIS DE ALTERNATIVAS PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES,ETCHOJOA	NC1-1139	ETCHOJOA	ETCHOJOA	PROYECTO	PERSONA		0.00	0.00	0.00	0.00	1	55166	100.00
								35,793.58	35,793.58	0.00	0.00			
12152201E1570100361406A0	ANALISIS DE ALTERNATIVAS PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES,BUAYSIACOBE,ETCHOJOA	NC1-1140	ETCHOJOA	BUAYSIACOBE	PROYECTO	PERSONA		0.00	0.00	0.00	0.00	1	3917	100.00
								35,971.66	35,971.66	0.00	0.00			
12152201E1570100361406A0	ANALISIS DE ALTERNATIVAS PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES,VICAM,GUAYMAS	NC1-1141	GUAYMAS	VICAM (SWICHT)	PROYECTO	PERSONA		0.00	0.00	0.00	0.00	1	9287	100.00
								36,876.28	36,876.28	0.00	0.00			
12152201E1570100361406A0	ANALISIS DE ALTERNATIVAS PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES,URES	NC1-1142	URES	URES	PROYECTO	PERSONA		0.00	0.00	0.00	0.00	1	3764	100.00
								36,334.42	36,334.42	0.00	0.00			
12152201E1570100361406A0	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL PARQUE INDUSTRIALÑ SANCHEZ TABOADA,GUAYMAS	NC1-1143	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	OBRA	PERSONA		0.00	0.00	0.00	0.00	1	8280	100.00
								544,672.15	544,672.15	0.00	0.00			
12152201E1570100361406A0	REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES,MOCTEZUMA	NC1-1144	MOCTEZUMA	MOCTEZUMA	SISTEMA	PERSONA		0.00	0.00	0.00	0.00	1	3973	100.00
								2,558,593.07	2,558,593.07	0.00	0.00			
12152201E1570100361406A0	TERMINACION DE LA LAGUNA DE OXIDACION,NACOZARI	NC1-1145	NACOZARI DE GARCIA	NACOZARI DE GARCIA	SISTEMA	PERSONA		0.00	0.00	0.00	0.00	1	10090	100.00
								704,616.25	704,616.25	0.00	0.00			
12152201E1570100361406B3	ELABORACIÓN DE PROYECTO PARA LA REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN SANTA ANA		SANTA ANA	SANTA ANA	PROYECTO	LOCALIDAD		656,000.00	656,000.00	0.00	0.00	1	1	0.00
								0.00	0.00	0.00	0.00			





SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad	Autorizado:		Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
		Ejercido:		Total	Total			Total	Total	Total	Total			

[U4] ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS

12152201E1570300161409A0	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN ALTAR	ALTAR	ALTAR	288,000.00	288,000.00			0.00	0.00	0.00	0.00	SISTEMA	LOCALIDAD	0.00
				0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	1	1	
12152201E1570300161409A0	LINEA EMISORA DE PRESION PARA CARCAMOS DE REBOMBEO SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES LOS ALISOS	NOGALES	HEROICA NOGALES	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LIENAL	PERSONA	93.00
				16,808,146.00	16,808,146.00			0.00	0.00	0.00	0.00	7369	94885	
12152201E1570300161409B3	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN ALTAR	ALTAR	ALTAR	512,000.00	512,000.00			0.00	0.00	0.00	0.00	SISTEMA	LOCALIDAD	0.00
				0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	1	1	
12152201E1570300161409B3	LINEA EMISORA DE PRESION PARA CARCAMOS DE REBOMBEO SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES LOS ALISOS	NOGALES	HEROICA NOGALES	60,000,000.00	60,000,000.00			0.00	0.00	0.00	0.00	METROS LINEAL	PERSONA	93.00
				21,058,497.70	21,058,497.70			0.00	0.00	0.00	0.00	7369	94885	
12152201E1570300161409B3	REEQUIPAMIENTO DE SIETE CARCAMOS DE BOMBEO	EMPALME	EMPALME	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	PERSONA	N./R
				632,000.00	632,000.00			0.00	0.00	0.00	0.00	1	45526	
12152201E1570300161409B3	REEQUIPAMIENTO DE CARCAMO MAESTRO Y AV. 4	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	LOTE DE EQUIPO	PERSONA	N./R
				636,991.00	636,991.00			0.00	0.00	0.00	0.00	2	44566	
12152201E1570300161409B3	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y CARCAMOS DE REBOMBEO COL. BALLE VISTA SUR	EMPALME	EMPALME	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	PERSONA	N./R
				67,106.00	67,106.00			0.00	0.00	0.00	0.00	1	2000	
12152201E1570300161409B3	GASTOS PARA SEGUIMIENTO, CONTROL, SUPERVISION Y EVALUACION A LAS OBRAS DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU 2011)	VARIOS	VARIAS	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	PROGRAMA	PERSONA	N./R
				680,203.00	680,203.00			0.00	0.00	0.00	0.00	1	2000	
12152201E1570400161409B3	REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARQUE INDUSTRIAL SANCHEZ TOBOADA	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	PERSONA	N./R
				800,000.00	800,000.00			0.00	0.00	0.00	0.00	1	2500	
12152201E1570400161409B3	SUMINISTRO E INSTALACION DE LINEAS MORADAS PARA LA REUTILIZACION DEL AGUA	NOGALES	HEROICA NOGALES	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	PERSONA	N./R
				360,000.00	360,000.00			0.00	0.00	0.00	0.00	1	10626	
12152201E1570400161409B3	CONSTRUCCION DE PROYECTO DE COSECHAS DE LLUVIA EN AREAS URBANAS	NOGALES	HEROICA NOGALES	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	PERSONA	N./R
				500,000.00	500,000.00			0.00	0.00	0.00	0.00	1	3000	





SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %					
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros								

[U4] ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS

12152201E1570400161409B3	CONSTRUCCION DE PROYECTO DE COSECHAS DE LLUVIA EN AREAS URBANAS											
NC1-415	HERMOSILLO	HERMOSILLO										N/R
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	500						
	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00								
	61,600,000.00	61,600,000.00	0.00	0.00	Total Modalidad						5	Obras
	45,930,085.36	45,930,085.36	0.00	0.00								

[U5] TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PLANTAS DE TRATAMIENTOS)

12152201E1570300161406A0	PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES EN LAS LOCALIDADES DE FCO. JAVIER MINA Y SAN JOSE DE BACUM											
	BACUM	FRANCISCO JAVIER MINA (CAMPO 60)			PROYECTO	LOCALIDAD						0.00
	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	1	1						
	0.00	0.00	0.00	0.00								
12152201E1570300161406A0	PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, CAMPO 5 CAJEME											
	CAJEME	CUAHUTEMOC (CAMPO 5)			PROYECTO	LOCALIDAD						0.00
	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	1	1						
	0.00	0.00	0.00	0.00								
12152201E1570300161406B3	PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES EN LAS LOCALIDADES DE FCO. JAVIER MINA Y SAN JOSE DE BACUM											
	BACUM	FRANCISCO JAVIER MINA (CAMPO 60)			PROYECTO	LOCALIDAD						0.00
	615,000.00	615,000.00	0.00	0.00	1	1						
	0.00	0.00	0.00	0.00								
12152201E1570300161406B3	PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, CAMPO 5 CAJEME											
	CAJEME	CUAHUTEMOC (CAMPO 5)			PROYECTO	LOCALIDAD						0.00
	328,000.00	328,000.00	0.00	0.00	1	1						
	0.00	0.00	0.00	0.00								
	1,150,000.00	1,150,000.00	0.00	0.00	Total Modalidad						4	Obras
	0.00	0.00	0.00	0.00								

[UB] CAMINOS RURALES

12083601E4530300161508A0	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES, VARIOS											
ED-066	VARIOS	VARIAS			KILOMETRO	PERSONA						100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	4922	250000						
	8,011,672.00	5,000,000.00	0.00	3,011,672.00								
	0.00	0.00	0.00	0.00	Total Modalidad						0	Obras
	8,011,672.00	5,000,000.00	0.00	3,011,672.00								
	791,725,000.00	791,725,000.00	0.00	0.00	Total Dependencia						70	Obras
	1,628,993,181.19	1,457,269,215.19	73,280,205.00	98,443,761.00								





Procuraduría General de Justicia del Estado



PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %					
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros								

[CO] SEGURIDAD PUBLICA Y JUSTICIA

13011209E50500179902A2	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA VARIOS				FONDO	ESTADO	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1						
	141,706.43	141,706.43	0.00	0.00								
13011209E50500179902A5	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA VARIOS				FONDO	ESTADO	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1						
	95,233.21	95,233.21	0.00	0.00								
13011209E50500179902H2	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA VARIOS				FONDO	ESTADO	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1						
	395,136.00	395,136.00	0.00	0.00								
13011209E50500179902K4	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA VARIOS				FONDO	ESTADO	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1						
	943,812.84	943,812.84	0.00	0.00								
13051209E5050200179902A2	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA VARIOS				FONDO	ESTADO	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1						
	382,140.36	382,140.36	0.00	0.00								
13051209E5050200179902A5	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA VARIOS				FONDO	ESTADO	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1						
	8,322,324.88	8,322,324.88	0.00	0.00								
13051209E5050200179902H2	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA VARIOS				FONDO	ESTADO	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1						
	916,206.41	916,206.41	0.00	0.00								
13051209E5050200179902K4	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA VARIOS				FONDO	ESTADO	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1						
	19,361,019.64	19,361,019.64	0.00	0.00								
13071209E5050100161101A7	REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DE AGENCIAS DEL MINISTERIO PUBLICO Y BASES DE LA POLICIA ESTATAL INVESTIGADORA VARIOS				OBRA	ESTADO	0.00					
	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	1	1						
	0.00	0.00	0.00	0.00								
13071209E5050100161101A7	REMODELACION EN EL AREA DE SERVICIOS PERICIALES Y AGENCIA DEL MINISTERIO PUBLICO EN FA- MAGDALENA MAGDALENA				OBRA	PERSONA	100.00					
FA-044	MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO			1	10000						
	0.00	0.00	0.00	0.00								
	75,082.00	75,082.00	0.00	0.00								
13071209E5050100179902A5	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA VARIOS				FONDO	ESTADO	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1						
	560,987.03	560,987.03	0.00	0.00								



PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad			Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros								
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros								

[CO] SEGURIDAD PUBLICA Y JUSTICIA

13071209E5050100179902H2	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA VARIOS									FONDO	ESTADO	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00					1	1	
		17,442.92	17,442.92	0.00	0.00							
13071209E5050100179902K4	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA VARIOS									FONDO	ESTADO	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00					1	1	
		1,559,320.72	1,559,320.72	0.00	0.00							
13071209E50506002611016	REMODELACION EN LAS AGENCIAS DEL MINISTERIO PUBLICO SECTOR I Y II ADSCRITAS A LOS JUZGADOS FA-188/07 HERMOSILLO									OBRA	PERSONA	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00					2	10000	
		105,042.64	105,042.64	0.00	0.00							
13071209E50506002611016	REMODELACION EN EL CENTRO INTEGRAL DE PROCURACION DE JUSTICIA FA-189/07 CAJEME									OBRA	PERSONA	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00					1	10000	
		101,210.00	101,210.00	0.00	0.00							
13071209E5050600262203A7	REMODELACION DE LAS INSTALACIONES DEL AUDITORIO DE LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO FA-214 HERMOSILLO									OBRA	PERSONA	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00					1	10000	
		754,859.12	754,859.12	0.00	0.00							
13071209E5050600262203A7	ADECUACIONES EN LAS FACHADAS DE TODAS LAS AGENCIAS DEL MINISTERIO PUBLICO Y BASES DE POLICIA ESTATAL INVESTIGADORA EN EL ESTADO FA-334 VARIOS									OBRA	PERSONA	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00					1	2668480	
		383,136.40	383,136.40	0.00	0.00							
13071209E5560600162203A0	REMODELACION DE LAS AGENCIAS DEL MINISTERIO PUBLICO SECTOR I Y II, Y LAS INSTALACIONES DE LA POLICIA ESTATAL INVESTIGADORA, HERMOSILLO ED-1074 HERMOSILLO									OBRA	PERSONA	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00					3	10000	
		562,888.53	562,888.53	0.00	0.00							
13071209E5560600162203A0	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA Y ESMALTE DE VARIOS COLORES, EN VARIAS AGENCIAS DEL MINISTERIO PUBLICO Y BASES DE LA POLICIA ESTATAL INVESTIGADORA, HERMOSILLO ED-1075 HERMOSILLO									OBRA	PERSONA	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00					1	10000	
		263,180.64	263,180.64	0.00	0.00							
13081209E5050100261102A7	CONSTRUCCION DEL SERVICIO MEDICO FORENSE Y CRIMINALISTICA EN HUATABAMPO Y HERMOSILLO, RESPECTIVAMENTE VARIOS									OBRA	MUNICIPIO	0.00
		2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00					1	2	
		0.00	0.00	0.00	0.00							
13081209E5050100279902A2	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA VARIOS									FONDO	ESTADO	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00					1	1	
		646,868.20	646,868.20	0.00	0.00							
13081209E5050100279902A5	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA VARIOS									FONDO	ESTADO	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00					1	1	
		1,075,635.53	1,075,635.53	0.00	0.00							





PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
Cve. Programática / Proyecto								
Cve. Estatal	Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	

[CO] SEGURIDAD PUBLICA Y JUSTICIA

13081209E5050100279902H2	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA VARIOS				FONDO	ESTADO	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1		
	331,191.60	331,191.60	0.00	0.00				
13081209E5050100279902K4	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA VARIOS				FONDO	ESTADO	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1		
	3,100,022.79	3,100,022.79	0.00	0.00				
13091209E5050200279902A2	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA VARIOS				FONDO	ESTADO	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1		
	1,638,853.16	1,638,853.16	0.00	0.00				
13091209E5050200279902H2	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA VARIOS				FONDO	ESTADO	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1		
	4,175,304.84	4,175,304.84	0.00	0.00				
13181209E5050300561101A7	REMODELACION Y ADECUACION DE ESPACIOS A LOS CENTROS DE ORIENTACION, PROTECCION, ATENCION A LAS VICTIMAS DEL DELITO (COPAVID) EN EL ESTADO VARIOS				OBRA	ESTADO	0.00	
	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1	1		
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	Total Modalidad		3	
	45,908,605.89	45,908,605.89	0.00	0.00			24	Obras
	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	Total Dependencia		3	
	45,908,605.89	45,908,605.89	0.00	0.00			24	Obras





Secretaria Ejecutiva de Seguridad Pública



SECRETARIA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PUBLICA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad	Autorizado:		Ejercido:		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
				Total	Total			Total	Total	Estatal	Federal			

[CO] SEGURIDAD PUBLICA Y JUSTICIA

14011701E5080100161207A0	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE HELIPUERTO	ED-731	HERMOSILLO	HERMOSILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA 2662480	100.00
					201,115.00	201,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
14011701E5080100161207A0	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE HANGAR	ED-731	HERMOSILLO	HERMOSILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONAS 2662480	100.00
					215,760.00	215,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
14011701E5080400179902A1	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA	VARIOS		VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	ESTADO 1	0.00
					287,981.60	287,981.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
14011701E5080400179902A2	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA	VARIOS		VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	ESTADO 1	0.00
					32,357.04	32,357.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
14011701E5080400179902H2	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA	VARIOS		VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	ESTADO 1	0.00
					226,499.28	226,499.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
14011701E5080400179902I5	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA	VARIOS		VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	ESTADO 1	0.00
					703,904.29	703,904.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
14011701E5080500379901A0	EQUIPAMIENTO TACTICO PARA SEGURIDAD PUBLICA	ED-1421	VARIOS	VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA 2500000	100.00
					51,841,809.62	51,841,809.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
14021701E5080100479902A2	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA	VARIOS		VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	ESTADO 1	0.00
					813,685.43	813,685.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
14021701E5080100479902A5	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA	VARIOS		VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	ESTADO 1	0.00
					20,472,521.59	20,472,521.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
14021701E5080100479902H2	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA	VARIOS		VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	ESTADO 1	0.00
					2,951,901.29	2,951,901.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
14021701E5080100479902I5	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA	VARIOS		VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	ESTADO 1	0.00
					1,809,338.67	1,809,338.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			





SECRETARIA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PUBLICA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad	Autorizado:		Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Ejercido:		Total	Total	Estatal	Estatal	Federal	Federal	Otros	Otros					

[CO] SEGURIDAD PUBLICA Y JUSTICIA

14021701E5080100479902K4	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	FONDO	1	ESTADO	1	0.00
		41,746,531.48	41,746,531.48	41,746,531.48	41,746,531.48	0.00	0.00	0.00	0.00					
14041701E5040200179902A1	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	FONDO	1	ESTADO	1	0.00
		697,700.52	697,700.52	697,700.52	697,700.52	0.00	0.00	0.00	0.00					
14041701E5040200179902A2	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	FONDO	1	ESTADO	1	0.00
		376,372.91	376,372.91	376,372.91	376,372.91	0.00	0.00	0.00	0.00					
14041701E5040200179902H2	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	FONDO	1	ESTADO	1	0.00
		337,996.10	337,996.10	337,996.10	337,996.10	0.00	0.00	0.00	0.00					
14041701E5040200179902K4	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	FONDO	1	ESTADO	1	0.00
		573,340.00	573,340.00	573,340.00	573,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
14041701E5040600161201A2	SUPERVISION DE UN PABELLON CON 20 CELDAS QUINTUPLES Y BAÑOS COMUNES EN CERESO HERMOSILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ACCION	1	PERSONA	3919	100.00
		36,550.00	36,550.00	36,550.00	36,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
14041701E5040600161201H2	SUPERVISION DE UN PABELLON CON 20 CELDAS QUINTUPLES Y BAÑOS COMUNES EN CERESO HERMOSILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ACCION	1	PERSONA	3919	100.00
		109,650.00	109,650.00	109,650.00	109,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
14041701E5040600161201K4	CONSTRUCCION DE COMEDOR CON USOS MULTIPLES Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE SANITARIOS DE PORCELANA EN CERESO DE NOGALES I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1	PERSONA	419	0.00
		1,028,739.11	1,028,739.11	1,028,739.11	1,028,739.11	0.00	0.00	0.00	0.00					
14041701E5040600161202K4	AMPLIACION MEDIANTE NAVE INDUSTRIAL ESTRUCTURA METALICA Y TECHUMBRE DE LAMINA GALVANIZADA Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE SANITARIOS DE PORCELANA EN CERESO SAN LUIS RIO COLORADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1	PERSONA	851	0.00
		139,999.36	139,999.36	139,999.36	139,999.36	0.00	0.00	0.00	0.00					
14041701E5040600161202K4	AMPLIACION CON LA CONSTRUCCION DE PABELLON DE INTERNOS, CELDAS, AREA DE REGADERAS Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE SANITARIOS EN CERESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1	PERSONA	4300	0.00
		949,485.52	949,485.52	949,485.52	949,485.52	0.00	0.00	0.00	0.00					
14041701E5040600161202K4	MEJORAMIENTO EN CLINICA, ADMINISTRACION, PUNTO DE ACCESO, ENFERMERIA, SALON CON USOS MULTIPLES, COCINA Y MODULOS DE 5 DORMITORIOS EN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1	PERSONA	3943	0.00
		304,123.93	304,123.93	304,123.93	304,123.93	0.00	0.00	0.00	0.00					





SECRETARIA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PUBLICA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad			Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros								
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros								

[CO] SEGURIDAD PUBLICA Y JUSTICIA

14041701E5040600261203K4	MEJORAMIENTO AL PABELLON PSQUIATRICO EN CERESO HERMOSILLO I	HERMOSILLO	HERMOSILLO							OBRA	PERSONA	0.00
NC2-964		0.00	0.00	0.00	0.00					1	3943	
		909,680.42	909,680.42	0.00	0.00							
14041701E5040600261207K4	ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA EL MEJORAMIENTO DE PABELLON PSQUIATRICO EN AREA DE REGADERAS, DE AMPLIACION DE COMEDOR CON USOS MULTIPLES Y PARA LA COLOCACION DE 8 SANITARIOS ANTIBANDALICOS EN CERESO HERMOSILLO I	HERMOSILLO	HERMOSILLO							PROYECTO	PERSONA	0.00
NC2-081		0.00	0.00	0.00	0.00					1	3825	
		30,000.00	30,000.00	0.00	0.00							
14041701E5040600261207K4	ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DE COMEDOR CON USOS MULTIPLES Y PARA LA COLOCACION DE 100 SANITARIOS DE PROCELANA EN CERESO NOGALES 1	NOGALES	HEROICA NOGALES							PROYECTO	PERSONA	0.00
NC2-082		0.00	0.00	0.00	0.00					1	419	
		40,000.00	40,000.00	0.00	0.00							
14041701E5040600261207K4	ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DE PABELLON DE INTERNOS, CON 20 CELDAS QUINTUPLES Y PARA LA COLOCACION DE 35 SANITARIOS DE PORCELANA EN CERESO PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO							PROYECTO	PERSONA	0.00
NC2-083		0.00	0.00	0.00	0.00					1	238	
		15,000.00	15,000.00	0.00	0.00							
14041701E5040600261207K4	ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DE NAVE INDUSTRIAL DE ESTRUCTURA METALICA Y TECHUMBRE DE LAMINA GALVANIZADA Y PARA LA COLOCACION DE 100 SANITARIOS DE PORCELANA EN EL CERESO DE SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO							PROYECTO	PERSONA	0.00
NC2-084		0.00	0.00	0.00	0.00					1	828	
		65,000.00	65,000.00	0.00	0.00							
14041701E5040600261207K4	ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO EN CLINICA: AREAS DE ADMINISTRACION Y PUNTO DE ACCESO ENFERMERIA, SALON CON USOS MULTIPLES, COCINA Y MODULO DE 5 DORMITORIOS PARA INTERNOS EN EL CERESO HERMOSILLO 1	HERMOSILLO	HERMOSILLO							PROYECTO	PERSONA	0.00
NC2-085		0.00	0.00	0.00	0.00					1	3825	
		50,000.00	50,000.00	0.00	0.00							
14041701E5040600361205K4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE 38 SANITARIOS DE PORCELANA EN CERESO HUATABAMPO	HUATABAMPO	HUATABAMPO							OBRA	PERSONA	0.00
NC2-931		0.00	0.00	0.00	0.00					1	263	
		75,999.65	75,999.65	0.00	0.00							
14041701E5040600361205K4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE 40 SANITARIOS DE PORCELANA EN CERESO CANANEA	CANANEA	CANANEA							OBRA	PERSONA	0.00
NC2-932		0.00	0.00	0.00	0.00					1	160	
		79,999.62	79,999.62	0.00	0.00							
14041701E5040600361205K4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE 60 SANITARIOS DE PORCELANA EN CERESO CABORCA	CABORCA	HEROICA CABORCA							OBRA	PERSONA	0.00
NC2-933		0.00	0.00	0.00	0.00					1	341	
		119,999.46	119,999.46	0.00	0.00							
14041701E5040600361205K4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SANITARIOS DE PORCELANA EN CERESO NAVOJOA	NAVOJOA	NAVOJOA							OBRA	PERSONA	0.00
NC2-966		0.00	0.00	0.00	0.00					1	299	
		93,999.57	93,999.57	0.00	0.00							





SECRETARIA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PUBLICA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Localidad		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Cve. Estatal	Municipio	Estatad	Federal	Otros	Otros			
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros				
Ejercido:	Total	Estatad	Federal	Otros				

[CO] SEGURIDAD PUBLICA Y JUSTICIA

14041701E5080100461219A0	MEJORAMIENTO Y SUSTITUCION DE ALIMENTADORES PRINCIPALES, REGISTROS Y TUBERIAS DE LA RED ELECTRICA EN INTERIORES EN CERESO GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS			OBRA	PERSONA	100.00
NC1-1089	GUAYMAS						
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	557	
	245,767.20	245,767.20	0.00	0.00			
14041701E5080100461219A2	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE UN PABELLON CON 20 CELDAS QUINTUPLES Y BAÑOS COMUNES EN CERESO HERMOSILLO 1	HERMOSILLO			OBRA	PERSONA	0.00
NC1-1085	HERMOSILLO						
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	3919	
	680,092.17	680,092.17	0.00	0.00			
14041701E5080100461219A2	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE DORMITORIOS PARA GUARDIAS EN CERESO NOGALES II	HEROICA NOGALES			OBRA	PERSONA	100.00
NC1-1086	NOGALES						
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1879	
	137,500.00	137,500.00	0.00	0.00			
14041701E5080100461219A2	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE UN MODULO DE 30 HABITACIONES PARA VISITAS CONYUGALES EN SUSTITUCION DEL AREA QUE OCUPA EL FEMENIL 1 EN	HERMOSILLO	HERMOSILLO		OBRA	PERSONA	60.00
NC1-1087	CERESO HERMOSILLO 1						
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	4179	
	565,508.49	565,508.49	0.00	0.00			
14041701E5080100461219A2	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA EN 13.2 KV DE 2,000 AMP. CON INTERRUPTOR GENERAL E INTERRUPTORES CON TRANSFORMADORES DE 750, 500 Y	HERMOSILLO	HERMOSILLO		OBRA	PERSONA	100.00
NC1-1088	150 EN CERESO HERMOSILLO 1						
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	3919	
	374,851.00	374,851.00	0.00	0.00			
14041701E5080100461219A2	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION A LA RED ELECTRICA, SANITARIA Y ACONDICIONAMIENTO A LAS CELDAS DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO DEL CERESO HERMOSILLO 1	HERMOSILLO			OBRA	PERSONA	100.00
NC1-1376	HERMOSILLO						
	0.00	0.00	0.00	0.00	3	3904	
	42,566.00	42,566.00	0.00	0.00			
14041701E5080100461219A2	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA BARDA PERIMETRAL Y CONSTRUCCION DE 4 CASSETAS DE VIGILANCIA Y REHABILITACION DE 2 EN EL CERESO DE NAVOJOA	NAVOJOA			OBRA	PERSONA	95.00
NC1-1377	NAVOJOA						
	0.00	0.00	0.00	0.00	2	255	
	123,562.27	123,562.27	0.00	0.00			
14041701E5080100461219A2	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA SUBTERRANEA DE LOS PABELLONES SUR Y NORTE Y RENOVACION DEL ALAMBRADO ELECTRICO EN EL	CIUDAD OBREGON (CAJEME)			OBRA	PERSONA	100.00
NC1-1378/1	EDIFICIO CENTRAL DEL CERESO DE OBREGON						
	0.00	0.00	0.00	0.00	2	255	
	149,990.15	149,990.15	0.00	0.00			
14041701E5080100461219H2	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE UN PABELLON CON 20 CELDAS QUINTUPLES Y BAÑOS COMUNES EN CERESO HERMOSILLO 1	HERMOSILLO			OBRA	PERSONA	0.00
NC1-1085	HERMOSILLO						
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	3919	
	259,779.96	259,779.96	0.00	0.00			
14041701E5080100461219H2	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE DORMITORIOS PARA GUARDIAS EN CERESO NOGALES II	HEROICA NOGALES			OBRA	PERSONA	100.00
NC1-1086	NOGALES						
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1879	
	246,748.92	246,748.92	0.00	0.00			
14041701E5080100461219H2	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE UN MODULO DE 30 HABITACIONES PARA VISITAS CONYUGALES EN SUSTITUCION DEL AREA QUE OCUPA EL FEMENIL 1 EN	HERMOSILLO	HERMOSILLO		OBRA	PERSONA	60.00
NC1-1087	CERESO HERMOSILLO 1						
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	4179	
	1,980,211.61	1,980,211.61	0.00	0.00			





SECRETARIA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PUBLICA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad	Autorizado:		Ejercido:		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
								Total	Estatal	Federal	Otros			
								Total	Estatal	Federal	Otros			

[CO] SEGURIDAD PUBLICA Y JUSTICIA

14041701E5080100461219H2	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA EN 13.2 KV DE 2,000 AMP. CON INTERRUPTOR GENERAL E INTERRUPTORES CON TRANSFORMADORES DE 750, 500 Y NC1-1088	150 EN CERESO HERMOSILLO 1	HERMOSILLO	HERMOSILLO				0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	3919	100.00
								675,044.70	675,044.70	0.00	0.00				
14041701E5080100461219H2	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION A LA RED ELECTRICA, SANITARIA Y ACONDICIONAMIENTO A LAS CELDAS DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO DEL CERESO HERMOSILLO 1	NC1-1376/HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO				0.00	0.00	0.00	0.00	3	PERSONA	3904	100.00
								75,000.00	75,000.00	0.00	0.00				
14041701E5080100461219H2	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA BARDA PERIMETRAL Y CONSTRUCCION DE 4 CASSETAS DE VIGILANCIA Y REHABILITACION DE 2 EN EL CERESO DE NAVOJOA	NC1-1377/NAVOJOA	NAVOJOA	NAVOJOA				0.00	0.00	0.00	0.00	2	PERSONA	255	95.00
								366,083.97	366,083.97	0.00	0.00				
14041701E5080100461219H2	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA SUBTERRANEA DE LOS PABELLONES SUR Y NORTE Y RENOVACION DEL ALAMBRADO ELECTRICO EN EL EDIFICIO CENTRAL DEL CERESO DE OREGON	NC1-1378/1	CAJEME	CIUDAD OREGON (CAJEME)				0.00	0.00	0.00	0.00	2	PERSONA	255	100.00
								450,000.00	450,000.00	0.00	0.00				
14041701E5080500261203A0	REHABILITACION DEL AREA DE TALLERES SINIESTRADOS EN EL INCENDIO SUSCITADO EN EL CERESO HERMOSILLO II	ED-376	HERMOSILLO	HERMOSILLO				0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	568	100.00
								899,997.65	899,997.65	0.00	0.00				
14041701E5080500261219A0	REHABILITACION DE LAS AREAS DE TALLERES SINIESTRADAS EN EL INCENDIO SUSCITADO EN EL CERESO HERMOSILLO 1	ED-1422	HERMOSILLO	HERMOSILLO				0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONAS	4300	100.00
								1,698,109.01	1,698,109.01	0.00	0.00				
14051701E5040100179902A2	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA	VARIOS	VARIAS	VARIAS				0.00	0.00	0.00	0.00	1	ESTADO	1	0.00
								1,042,181.22	1,042,181.22	0.00	0.00				
14051701E5040100179902H2	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA	VARIOS	VARIAS	VARIAS				0.00	0.00	0.00	0.00	1	ESTADO	1	0.00
								1,610,420.84	1,610,420.84	0.00	0.00				
14051701E5040100279902A5	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA	VARIOS	VARIAS	VARIAS				0.00	0.00	0.00	0.00	1	ESTADO	1	0.00
								762,077.60	762,077.60	0.00	0.00				
14051701E5040100279902K4	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA	VARIOS	VARIAS	VARIAS				0.00	0.00	0.00	0.00	1	ESTADO	1	0.00
								6,192,505.56	6,192,505.56	0.00	0.00				
14051701E5040600161201H2	SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTERNAMIENTO PARA ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL EN SAN LUIS RIO COLORADO	NC1-060	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO				0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	250	0.00
								177,600.00	177,600.00	0.00	0.00				





SECRETARIA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PUBLICA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Localidad		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Cve. Estatal	Municipio	Estadal	Federal	Otros	Otros			
Autorizado:	Total	Estadal	Federal	Otros				
Ejercido:	Total	Estadal	Federal	Otros				
[CO] SEGURIDAD PUBLICA Y JUSTICIA								
14051701E5040600162201K4 NC2-974	AMPLIACION CONSISTENTE EN LA CONSTRUCCION DE MODULOS, PABELLON DE INTERNOS, COCINA, COMEDOR, AULAS, TALLERES, BAÑOS PARA CUSTODIOS, ALMACEN GENERAL, BAÑOS PARA VISITAS Y AREA DE CANCHAS DEPORTIVAS EN ITAMA SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO		OBRA	1	PERSONA 116	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	3,628,605.49	3,628,605.49	0.00	0.00				
14051701E5080100461219A1 NC1-401	REFORZAMIENTO DE LA SEGURIDAD EN EL ITAMA, EDIFICACION DE MURO "U" REFORZADO EN EL ACCESO DEL CENTRO DE TRATAMIENTO E INTERNAMIENTO INTERMEDIO EN LA COLONIA LAS LOMAS	HERMOSILLO	HERMOSILLO		OBRA	1	PERSONA 250	85.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	168,037.06	168,037.06	0.00	0.00				
14051701E5080100461219A2 NC1-1095	CONSTRUCCION DE CENTRO DE INTERNAMIENTO PARA ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL, SLRC	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO		OBRA	1	PERSONA 500	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	839,994.09	839,994.09	0.00	0.00				
14051701E5080100461219A2 NC1-408	MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE TRATAMIENTO EN INTERNAMIENTO DEL SUR DEL ESTADO	CAJEME	COCORIT		OBRA	1	PERSONA 150	95.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00				
14051701E5080100461219H2 NC1-1095	CONSTRUCCION DE CENTRO DE INTERNAMIENTO PARA ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL, SLRC	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO		OBRA	1	PERSONA 500	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	3,330,006.16	3,330,006.16	0.00	0.00				
14051701E5080100461219H2 NC1-408	MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE TRATAMIENTO EN INTERNAMIENTO DEL SUR DEL ESTADO	CAJEME	COCORIT		OBRA	1	PERSONA 150	95.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	179,127.18	179,127.18	0.00	0.00				
14051701E5080100461219I5 NC1-401	REFORZAMIENTO DE LA SEGURIDAD EN EL ITAMA, EDIFICACION DE MURO "U" REFORZADO EN EL ACCESO DEL CENTRO DE TRATAMIENTO E INTERNAMIENTO INTERMEDIO EN LA COLONIA LAS LOMAS	HERMOSILLO	HERMOSILLO		OBRA	1	PERSONA 250	85.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	159,350.64	159,350.64	0.00	0.00				
14051701E5080100462205K4 NC2-1153	INSTALACION DE 2 TINACOS DE 10,000 LTS CON BOMBA PARA AGUA DE 1 1/2 HP Y SISTEMA DE HIDRONEUMATICO PARA PABELLONES 1 Y 2 EN ITAMA INTERMEDIO	HERMOSILLO	HERMOSILLO		OBRA	1	PERSONA 250	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	184,776.40	184,776.40	0.00	0.00				
14051701E5080500462202K4 NC2-1091	AMPLIACION DE BODEGA, MEJORAMIENTO DE CERCO DE MALLA CICLONICA SOBRE BARDA EXISTENTE EN AREA DE LAVANDERIA EN ITAM GRANJA SAN ANTONIO	HERMOSILLO	HERMOSILLO		OBRA	1	PERSONA 30	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	587,746.94	587,746.94	0.00	0.00				
14051701E5080500462203K4 NC2-1092	MOJORAMIENTO DE TECHOS EN AREAS DE TALLERES, AULAS, ENFERMERIA, DORMITORIO DE NIÑAS Y LOSA DE ENTREPISO EN DORMITORIOS PARA VARONES EN ITAMA COCORIT	CAJEME	COCORIT		OBRA	1	PERSONA 150	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	615,158.06	615,158.06	0.00	0.00				
14051701E5080500462204K4 NC2-549	APLICACIÓN DE 3,500 M2 DE PINTURA EXTERIOR E INTERIOR EN AREA DE DORMITORIOS, COCINA, AULAS Y MEJORAMIENTO DE PUERTA VEHICULAR DE ACCESO DEL EXTERIOR AL AREA ADMINISTRATIVA EN ITAMA GRANJA 'LIC. MARCO ANTONIO SALAZAR SIQUEIROS'	HERMOSILLO	HERMOSILLO		OBRA	1	PERSONA 120	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	209,124.80	209,124.80	0.00	0.00				





SECRETARIA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PUBLICA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %					
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros								

[CO] SEGURIDAD PUBLICA Y JUSTICIA

14051701E5080500462204K4	MEJORAMIENTO DE 20.0 ML DE LINEA GENERAL DE DRENAJE, 1,335 ML DE MUROS DE PABELLON NO. 1, PARA COLOCACION DE AIRES ACONDICIONADOS Y PINTURA NC2-550	EXTERIOR E INTERIOR EN CENTRO ITAMA INTERMEDIO HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	PERSONA	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	177						
	419,970.83	419,970.83	0.00	0.00								
14061701E5080100479901A5	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA VARIOS	VARIAS			FONDO	ESTADO	0.00					
	289,027,018.00	289,027,018.00	0.00	0.00	1	1						
	0.00	0.00	0.00	0.00								
14061701E5080100479901A7	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA VARIOS	VARIAS			FONDO	ESTADO	0.00					
	72,256,982.00	72,256,982.00	0.00	0.00	1	1						
	0.00	0.00	0.00	0.00								
14061701E5080100479902A2	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA VARIOS	VARIAS			FONDO	ESTADO	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1						
	259,422.00	259,422.00	0.00	0.00								
14061701E5080100479902A5	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA VARIOS	VARIAS			FONDO	ESTADO	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1						
	449,467.20	449,467.20	0.00	0.00								
14061701E5080100479902H2	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA VARIOS	VARIAS			FONDO	ESTADO	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1						
	486,742.57	486,742.57	0.00	0.00								
14061701E5080100479902I5	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA VARIOS	VARIAS			FONDO	ESTADO	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1						
	220,273.54	220,273.54	0.00	0.00								
14061701E5080100479902K4	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA VARIOS	VARIAS			FONDO	ESTADO	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1						
	2,980,463.98	2,980,463.98	0.00	0.00								
14071701E5080100379902A2	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA VARIOS	VARIAS			FONDO	ESTADO	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1						
	486,897.66	486,897.66	0.00	0.00								
14071701E5080100379902A5	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA VARIOS	VARIAS			FONDO	ESTADO	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1						
	9,311,904.70	9,311,904.70	0.00	0.00								
14081701E5080100179902A2	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA VARIOS	VARIAS			FONDO	ESTADO	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1						
	783,968.00	783,968.00	0.00	0.00								





SECRETARIA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PUBLICA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %					
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros								

[CO] SEGURIDAD PUBLICA Y JUSTICIA

14081701E5080100179902A5	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	FONDO	ESTADO	0.00				
		2,477,243.01	2,477,243.01	0.00	0.00	1	1					
14081701E5080100179902H2	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	FONDO	ESTADO	0.00				
		4,887,124.96	4,887,124.96	0.00	0.00	1	1					
14081701E5080100179902I5	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	FONDO	ESTADO	0.00				
		20,719.08	20,719.08	0.00	0.00	1	1					
14081701E5080100179902K4	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	FONDO	ESTADO	0.00				
		1,175,618.07	1,175,618.07	0.00	0.00	1	1					
14091701E5080100179902A2	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	FONDO	ESTADO	0.00				
		297,688.64	297,688.64	0.00	0.00	1	1					
14091701E5080100179902A5	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	FONDO	ESTADO	0.00				
		8,057,162.82	8,057,162.82	0.00	0.00	1	1					
14091701E5080100179902H2	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	FONDO	ESTADO	0.00				
		6,105,649.65	6,105,649.65	0.00	0.00	1	1					
14091701E5080100179902I5	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	FONDO	ESTADO	0.00				
		5,600,143.23	5,600,143.23	0.00	0.00	1	1					
14091701E5080100179902K4	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	FONDO	ESTADO	0.00				
		59,004,111.98	59,004,111.98	0.00	0.00	1	1					
14091701E5080100279902A2	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	FONDO	ESTADO	0.00				
		2,532,807.43	2,532,807.43	0.00	0.00	1	1					
14091701E5080100279902A5	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	FONDO	ESTADO	0.00				
		4,194,042.19	4,194,042.19	0.00	0.00	1	1					





SECRETARIA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PUBLICA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad	Autorizado:		Ejercido:		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
								Total	Estatal	Federal	Otros			
								Total	Estatal	Federal	Otros			

[CO] SEGURIDAD PUBLICA Y JUSTICIA

14091701E5080100279902H2	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA VARIOS			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	FONDO	1	ESTADO	1	0.00
		1,698,869.19		1,698,869.19				0.00	0.00							
14091701E5080100279902K4	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA VARIOS			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	FONDO	1	ESTADO	1	0.00
		56,603,402.16		56,603,402.16				0.00	0.00							
14101701E5080100579902A2	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA VARIOS			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	FONDO	1	ESTADO	1	0.00
		2,783,474.84		2,783,474.84				0.00	0.00							
14101701E5080100579902A5	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA VARIOS			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	FONDO	1	ESTADO	1	0.00
		4,142,844.62		4,142,844.62				0.00	0.00							
14101701E5080100579902H2	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA VARIOS			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	FONDO	1	ESTADO	1	0.00
		7,280,897.24		7,280,897.24				0.00	0.00							
14101701E5080100579902K4	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA VARIOS			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	FONDO	1	ESTADO	1	0.00
		17,505,545.75		17,505,545.75				0.00	0.00							
14111701E5080100379902A5	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA VARIOS			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	FONDO	1	ESTADO	1	0.00
		1,303,481.63		1,303,481.63				0.00	0.00							
14111701E5080100379902K4	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA VARIOS			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	FONDO	1	ESTADO	1	0.00
		12,818,685.00		12,818,685.00				0.00	0.00							
14121701E5080100379902A5	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA VARIOS			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	FONDO	1	ESTADO	1	0.00
		2,820,000.00		2,820,000.00				0.00	0.00							
14121701E5080100379902K4	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA VARIOS			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	FONDO	1	ESTADO	1	0.00
		7,192,189.31		7,192,189.31				0.00	0.00							
		361,284,000.00		361,284,000.00				0.00	0.00			Total Modalidad				2
		379,913,377.88		379,913,377.88				0.00	0.00							95
		361,284,000.00		361,284,000.00				0.00	0.00			Total Dependencia				2
		379,913,377.88		379,913,377.88				0.00	0.00							95





Secretaría del Trabajo



SECRETARIA DEL TRABAJO
 ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Localidad		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Cve. Estatal	Municipio							
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros				

[UL] SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO

16033102E4400200263202A0	EJECUCION DE PROGRAMAS RELACIONADOS AL SERVICIO NACIONAL DEL EMPLEO	PROGRAMA	ESTADO	Av. Físico %
ED-168	VARIOS	1	1	100.00
0.00	0.00	0.00	0.00	
1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	
1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	Total Modalidad
				0/1 Obras
0.00	0.00	0.00	0.00	
1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	Total Dependencia
				0/1 Obras





Desarrollo Municipal



DESARROLLO MUNICIPAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad			Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros								
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros								

[5C] ESTABLECIMIENTOS TURISTICOS Y DE ESPARCIMIENTO

20052201E4560600161201A0	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN Y ANDADOR TURISTICO	ED-268	ALAMOS	ALAMOS					OBRA	PERSONA	100.00
			0.00	0.00	0.00	0.00			1	25152	
			3,300,310.00	3,300,310.00	0.00	0.00					
			0.00	0.00	0.00	0.00					0
			3,300,310.00	3,300,310.00	0.00	0.00		Total Modalidad			1

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

20322501E3350700261213A0	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TECHUMBRE DE LAMINA EN JARDIN DE NIÑOS ROSALIA MORALES DUARTE	ED-1103	HERMOSILLO	HERMOSILLO					OBRA	ALUMNO	100.00
			0.00	0.00	0.00	0.00			1	260	
			93,042.64	93,042.64	0.00	0.00					
20322501E3350700261213A0	CONSTRUCCION DE TEJABAN METALICO EN JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACION EN PALMA DORADA	ED-1104	HERMOSILLO	HERMOSILLO					OBRA	ALUMNO	100.00
			0.00	0.00	0.00	0.00			1	63	
			244,197.71	244,197.71	0.00	0.00					
20322501E3350700261214A0	CONSTRUCCION DE TEMplete EN E.P. 23 DE MARZO, COLONIA ALTARES	ED-1105	HERMOSILLO	HERMOSILLO					OBRA	ALUMNO	100.00
			0.00	0.00	0.00	0.00			1	430	
			124,108.71	124,108.71	0.00	0.00					
20322501E3350700261214A0	CONSTRUCCION DE CANCHA EN E.P. REVOLUCION, DOMICILIO CONOCIDO, EJ. SAN PEDRO EL SAUCITO	ED-1106	HERMOSILLO	SAN PEDRO EL SAUCITO					OBRA	ALUMNO	100.00
			0.00	0.00	0.00	0.00			1	362	
			341,798.29	341,798.29	0.00	0.00					
20322501E3350700261214A0	COLADO EN FIRMES Y BANQUETAS EN E.P. 5 DE MAYO, COL. TORREON	ED-1107	HERMOSILLO	HERMOSILLO					OBRA	ALUMNO	100.00
			0.00	0.00	0.00	0.00			1	42	
			121,811.89	121,811.89	0.00	0.00					
20322501E3350700261214A0	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL DE SALON E.P. CLUB DE LEONES NO. 2	ED-1108	HERMOSILLO	HERMOSILLO					OBRA	ALUMNO	100.00
			0.00	0.00	0.00	0.00			1	428	
			670,642.40	670,642.40	0.00	0.00					
20322501E3350700261214A0	CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MULTIPLES EN E.P. EJERCITO MEXICANO, COL. ALTARES	ED-1109	HERMOSILLO	HERMOSILLO					OBRA	ALUMNO	100.00
			0.00	0.00	0.00	0.00			1	1077	
			666,165.74	666,165.74	0.00	0.00					
20322501E3350700261214A0	CONSTRUCCION DE TEJABAN METALICO EN E.P. NEZAHUALCOYOTL, COL. FUENTES DEL MEZQUITAL	ED-1110	HERMOSILLO	HERMOSILLO					OBRA	ALUMNO	100.00
			0.00	0.00	0.00	0.00			1	420	
			338,959.82	338,959.82	0.00	0.00					
20322501E3350700261214A0	CONSTRUCCION DE TEJABAN EN E.P. JESUS GARCIA, COL. EL SAHUARO	ED-1111	HERMOSILLO	HERMOSILLO					OBRA	ALUMNO	100.00
			0.00	0.00	0.00	0.00			1	800	
			361,310.60	361,310.60	0.00	0.00					





DESARROLLO MUNICIPAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad			Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros								
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros								

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

20322501E3350700261215A0	ALUMBRADO EN TEJABAN EN TELESECUNDARIA NO. 186, DOMICILIO CONOCIDO EN SAN PEDRO EL SAUCITO	ED-1112	HERMOSILLO	SAN PEDRO EL SAUCITO	OBRA	ALUMNO	100.00					
			0.00	0.00	0.00	0.00		1	258			
			41,363.22	41,363.22	0.00	0.00						
			0.00	0.00	0.00	0.00					0	
			3,003,401.02	3,003,401.02	0.00	0.00					10	Obras
Total Modalidad												

[CA] POLITICA Y GOBIERNO

20191701E5080500361219A0	SISTEMA DE MONITOREO URBANO A TRAVES DE HERRAMIENTAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION Y ANALISIS DE VIDEO	ED-126	CABORCA	HEROICA CABORCA	OBRA	PERSONA	100.00					
			0.00	0.00	0.00	0.00		1	100000			
			4,589,367.00	4,589,367.00	0.00	0.00						
			0.00	0.00	0.00	0.00					0	
			4,589,367.00	4,589,367.00	0.00	0.00					1	Obras
Total Modalidad												

[SC] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES

20042201E1570100361406F3	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, TOMAS DOMICILIARIAS Y REHABILITACION DE POZO	NC2-971	AGUA PRIETA	RANCHO KILOMETRO NUEVE	PROYECTO	PERSONA	0.00					
			0.00	0.00	0.00	0.00		1	135			
			245,000.00	245,000.00	0.00	0.00						
20052201E1570200161408F3	PERFORACION, AFORO Y ANALISIS DE CALIDAD EL AGUA DE POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	NC2-858	ALAMOS	LABOR DE SANTA LUCIA, LA (EL MEZQUITAL)	OBRA	PERSONA	100.00					
			0.00	0.00	0.00	0.00		1	159			
			150,000.00	150,000.00	0.00	0.00						
20052201E1570200161408F3	PERFORACION, AFORO Y ANALISIS DE CALIDAD EL AGUA DE POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	NC2-859	ALAMOS	MINAS NUEVAS	OBRA	PERSONA	100.00					
			0.00	0.00	0.00	0.00		1	458			
			150,000.00	150,000.00	0.00	0.00						
20052201E1570200161408F3	PERFORACION, AFORO Y ANALISIS DE CALIDAD EL AGUA DE POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	NC2-860	ALAMOS	TECHOBAMPO	OBRA	PERSONA	100.00					
			0.00	0.00	0.00	0.00		1	193			
			150,000.00	150,000.00	0.00	0.00						
20052201E1570200161408F3	PERFORACION, AFORO Y ANALISIS DE CALIDAD EL AGUA DE POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	NC2-861	ALAMOS	TANQUES, LOS	OBRA	PERSONA	100.00					
			0.00	0.00	0.00	0.00		1	621			
			150,000.00	150,000.00	0.00	0.00						
20112201E1570200161408F3	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	NC2-1120	BACANORA	BACANORA	OBRA	PERSONA	60.00					
			0.00	0.00	0.00	0.00		1	547			
			1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00						
20192201E1570200161408F3	REPOSICION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	NC2-403	CABORCA	JOSE MARIA MORELOS	OBRA	PERSONA	100.00					
			0.00	0.00	0.00	0.00		1	490			
			1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00						





DESARROLLO MUNICIPAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad			Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros								
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros								

[SC] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES

20202201E1570200161408F3	PERORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD EL PUEBLITO (KM 9)											
NC2-972	CAJEME	0.00	0.00	0.00	0.00				OBRA	PERSONA	100.00	
									1	254		
		2,724,000.00	1,906,800.00	0.00	817,200.00							
20202201E1570200161408F3	PERFORACION, AFORO Y ANALISIS PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL PREDIO XOCHITL											
NC2-973	CAJEME	0.00	0.00	0.00	0.00				OBRA	PERSONA	100.00	
									1	173		
		936,000.00	468,000.00	0.00	468,000.00							
20442201E1570200161408F3	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE											
NC1-283	NAVOJOA	0.00	0.00	0.00	0.00				OBRA	PERSONA	100.00	
									1	1303		
		1,750,000.00	1,750,000.00	0.00	0.00							
20442201E1570200161408F3	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE											
NC1-284	NAVOJOA	0.00	0.00	0.00	0.00				OBRA	PERSONA	100.00	
									1	1044		
		1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00							
20442201E1570200161408F3	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE											
NC1-285	NAVOJOA	0.00	0.00	0.00	0.00				OBRA	PERSONA	100.00	
									1	1214		
		1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00							
20542201E1570200161408F3	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN MATARACHI, SAHUARIPA											
NC2-501	SAHUARIPA	0.00	0.00	0.00	0.00				OBRA	PERSONA	0.00	
									1	170		
		1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00							
20682201E1570200161408F3	REHABILITACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE											
NC2-1080	URES	0.00	0.00	0.00	0.00				OBRA	PERSONA	80.00	
									1	288		
		430,000.00	430,000.00	0.00	0.00							
20682201E1570200161408F3	PERFORACION, AFORO Y ANALISIS DE CALIDAD DEL AGUA DE POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE											
NC2-1081	URES	0.00	0.00	0.00	0.00				OBRA	PERSONA	100.00	
									1	291		
		360,000.00	110,000.00	0.00	250,000.00							
20682201E1570200161408F3	PERFORACION, AFORO Y ANALISIS DE CALIDAD DEL AGUA DE POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE											
NC2-1082	URES	0.00	0.00	0.00	0.00				OBRA	PERSONA	100.00	
									1	1500		
		360,000.00	110,000.00	0.00	250,000.00							
		0.00	0.00	0.00	0.00							
		13,305,000.00	11,519,800.00	0.00	1,785,200.00				Total Modalidad		0	
											16	

[SD] ALCANTARILLADO DE ZONAS RURALES

20442201E1570300161409F3	PROYECTO EJECUTIVO PARA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES											
NC1-286	NAVOJOA	0.00	0.00	0.00	0.00				PROYECTO	PERSONA	100.00	
									1	1514		
		420,000.00	420,000.00	0.00	0.00							





DESARROLLO MUNICIPAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
Cve. Programática / Proyecto								
Cve. Estatal	Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros				

[SD] ALCANTARILLADO DE ZONAS RURALES

20442201E1570300161409F3	PROYECTO EJECUTIVO PARA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES						
NC1-287	NAVOJOA	CHIRAJOBAMPO			PROYECTO	PERSONA	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	822	100.00
	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00			
20542201E1570100361406F3	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUAL						
NC2-502	SAHUARIPA	MATARACHI			PROYECTO	PERSONA	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	170	100.00
	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00			
20542201E1570100361406F3	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUAL						
NC2-503	SAHUARIPA	NATORA			PROYECTO	PERSONA	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	146	100.00
	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00			
20682201E1570100361406F3	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES						
NC2-1083	URES	SEGURO, EL			PROYECTO	PERSONA	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	103	0.00
	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	2,370,000.00	2,370,000.00	0.00	0.00	Total Modalidad		0 5 Obras

[SE] URBANIZACION

20192201E1560500161420A0	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN AVENIDA 'R' ENTRE CALLE 5TA SUR Y CALLE SAN IGNACIO Y SN IGNACIO ENTRE 'Q' Y 'R'						
ED-178	CABORCA	HEROICA CABORCA			OBRA	PERSONA	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	300	100.00
	464,226.00	464,226.00	0.00	0.00			
20682201E1590200161410A0	INSTALACION DE LAMPARAS TIPO COLONIAL EN LA CABECERA MUNICIPAL (SEGUNDA ETAPA)						
ED-269	URES	URES			OBRA	PERSONA	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	4000	75.00
	1,899,760.00	1,899,760.00	0.00	0.00			
20722201E6560200361205A6	EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE OBRAS PUBLICA Y DE APOYO A LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES EN SONOYTA, GPEC						
ED-026	GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES	SONOITA			OBRA	PERSONAS	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	15000	100.00
	1,679,850.00	1,679,850.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	4,043,836.00	4,043,836.00	0.00	0.00	Total Modalidad		0 3 Obras

[SF] PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES

20042201E1560400161422K6	CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS Y GUARNICIONES EN AVENIDA 68 ENTRE CALLES 68 Y 82						
NC2-072	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA			OBRA	PERSONA	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	3000	100.00
	1,142,994.22	1,142,994.22	0.00	0.00			
20042201E1560400161422K6	CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS Y GUARNICIONES EN CALLE 70 ENTRE AVENIDAS 62 Y 68						
NC2-073	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA			OBRA	PERSONA	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	3000	100.00
	657,432.24	657,432.24	0.00	0.00			





DESARROLLO MUNICIPAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Localidad		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Cve. Estatal	Municipio	Total	Estatal	Federal	Otros			
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros				

[SF] PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES

20042201E1560400161422K6 NC2-074	CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS Y GUARNICIONES EN CALLE 71 ENTRE AVENIDAS 62 Y 68 AGUA PRIETA	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 3000	100.00
		2,199,573.54	2,199,573.54	0.00	0.00			
20042201E1560500161420A0 ED-290	CONSTRUCCION DE PERIFERICO SUR EN EL TRAMO DE CALLE 35 ENTRE AVENIDAS 33 Y 44A Y AVENIDA 44A ENTRE CALLE 35 Y CARRETERA AGUA PRIETA JANOS SEGUNDA ETAPA, AGUA PRIETA	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 30000	98.00
		4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00			
20042201E1560500161420A0 ED-314	CONSTRUCCION DE PERIFERICO SUR EN EL TRAMO DE CALLE 35 ENTRE AVENIDAS 33 Y 34 Y AVENIDA 44A ENTRE CALLE 35 Y CARRETERA AUGUA PRIETA - JANOS TERCERA ETAPA, AGUA PRIETA	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 30000	98.00
		6,978,797.41	6,978,797.41	0.00	0.00			
20042201E1560500161420A0 ED-1134	CONSTRUCCION DE PERIFERICO SUR EN EL TRAMO DE CALLE 35 ENTRE AVENIDAS 33 Y 34A Y AVENIDA 44A ENTRE CALLE 35 Y CARRETERA AGUA PRIETA - JANOS (SEXTA ETAPA), EN AGUA PRIETA	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 30000	0.00
		3,008,507.14	3,008,507.14	0.00	0.00			
20042201E1560500161420A0 ED-1068	CONSTRUCCION DE PERIFERICO SUR EN EL TRAMO DE CALLE 35 ENTRE AVENIDAS 33 Y 44A Y AVENIDA 44A ENTRE CALLE 35 Y CARRETERA AGUA PRIETA - JANOS CUARTA ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 30000	99.00
		7,500,000.00	7,500,000.00	0.00	0.00			
20042201E1560500161420A0 ED-1069	CONSTRUCCION DE PERIFERICO SUR EN EL TRAMO DE CALLE 35 ENTRE AVENIDAS 33 Y 44A Y AVENIDA 44A ENTRE CALLE 35 Y CARRETERA AGUA PRIETA - JANOS QUINTA ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 30000	99.00
		7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00			
20052201E1560400161422K6 NC2-027	PAVIMENTACION DE LA CALLE 2 DE ABRIL ALAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 8456	100.00
		1,170,306.30	1,170,306.30	0.00	0.00			
20122201E1560400161422K6 NC2-063	PAVIMENTACION DE LA CALLE MEXICO, ENTRE CALLEJON SIN NOMBRE Y CALVARIO; SIN NOMBRE ENTRE CALLE MEXICO Y TABASC BACERAC	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 1250	100.00
		462,250.47	462,250.47	0.00	0.00			
20122201E1560400161422K6 NC2-065	PAVIMENTACION DEL BLVD. MEXICO ENTRE AVENIDA DE LA CAS Y CALLE OBREGON, EN LA LOCALIDAD DE BACERAC BACERAC	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 1250	100.00
		1,199,356.77	1,199,356.77	0.00	0.00			
20122201E1560400161422K6 NC2-1002	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE QUINTANA ROO ENTRE 12 DE OCTUBRE Y CALLE SIN NOMBRE; CALLE UNION ENTRE AV. CENTENARIO Y CALLEJON SIN NOMBRE BACERAC	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 350	100.00
		717,589.00	717,589.00	0.00	0.00			





DESARROLLO MUNICIPAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Localidad		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Autorizado:	Total	Estadal	Federal	Otros	Otros			
Ejercido:	Total	Estadal	Federal	Otros				

[SF] PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES

20162201E1560400161422K6	PAVIMENTACION EN LA ENTRADA SUR EN LA LOCALIDAD DE LA CAPILLA							
NC2-045	BAVIACORA		CAPILLA, LA			OBRA	PERSONA	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1		600	100.00
	189,816.73	189,816.73	0.00	0.00				
20182201E1560400161422K6	PAVIMENTACION DE AVENIDA SAN FERNANDO							
NC2-054	BENJAMIN HILL		BENJAMIN HILL			OBRA	PERSONA	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1		5250	100.00
	1,016,451.00	1,016,451.00	0.00	0.00				
20192201E1560400161422K6	PAVIMENTACION DE CALLE DE LOS HEROES ENTRE GOMEZ MORIN Y AV. GIRON ENTRE DE LOS HEROES Y GENERAL PESQUEIRA							
NC2-069	CABORCA		HEROICA CABORCA			OBRA	PERSONA	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1		600	100.00
	514,368.05	436,802.67	0.00	77,565.38				
20192201E1560400161422K6	PAVIMENTACION DE AVENIDA 13 DE JULIO ENTRE LAS CALLES 3 Y 4							
NC2-070	CABORCA		HEROICA CABORCA			OBRA	PERSONA	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1		700	100.00
	423,630.09	346,064.79	0.00	77,565.30				
20192201E1560500161420A0	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN AVENIDA 'P' ENTRE CALLES 8 Y 10 Y ENTRE CALLES PITIQUITO Y CALLE 16							
ED-176	CABORCA		HEROICA CABORCA			OBRA	PERSONA	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1		2000	100.00
	1,796,298.00	1,796,298.00	0.00	0.00				
20192201E1560500261420A0	TRABAJO ADICIONAL PARA LA OBRA DE PAVIMENTACION DE AVENIDA 'R' ENTRE QUINTA SUR Y SAN IGNACIO							
ED-177	CABORCA		HEROICA CABORCA			OBRA	PERSONA	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1		300	100.00
	240,581.00	240,581.00	0.00	0.00				
20202201E1560400161422K6	PAVIMENTACION DE LA CALLE BERNABE ARENA							
NC2-094	CAJEME		CIUDAD OBREGON (CAJEME)			OBRA	PERSONA	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1		10000	100.00
	561,980.00	561,980.00	0.00	0.00				
20202201E1560400161422K6	PAVIMENTACION DE LA CALLE RICARDO TOPETE							
NC2-095	CAJEME		CIUDAD OBREGON (CAJEME)			OBRA	PERSONA	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1		10000	100.00
	511,599.00	511,599.00	0.00	0.00				
20202201E1560400161422K6	PAVIMENTACION DE LA CALLE LORETO ARMENTA							
NC2-096	CAJEME		CIUDAD OBREGON (CAJEME)			OBRA	PERSONA	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1		10000	100.00
	617,060.00	617,060.00	0.00	0.00				
20202201E1560400161422K6	PAVIMENTACION DE LA CALLE MIGUEL MEXIA							
NC2-097	CAJEME		CIUDAD OBREGON (CAJEME)			OBRA	PERSONA	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1		10000	100.00
	468,566.00	468,566.00	0.00	0.00				
20202201E1560400161422K6	PAVIMENTACION DE LAS CALLES MISION EL SARIC							
NC2-098	CAJEME		CIUDAD OBREGON (CAJEME)			OBRA	PERSONA	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1		10000	100.00
	1,735,285.00	1,735,285.00	0.00	0.00				





DESARROLLO MUNICIPAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad			Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros								
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros								

[SF] PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES

20202201E1560400161422K6	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDAULICO DE LA CALLE GALEANA ENTRE QUINTANA ROO Y CALIFORNIA											
NC2-873	CAJEME						CIUDAD OBREGON (CAJEME)	OBRA			PERSONA	
		0.00	0.00	0.00	0.00			1			400000	100.00
		3,853,611.07	3,555,510.00	0.00	298,101.07							
20252201E1560400161422K6	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDARULICO EN BOULEVARD BICENTENARIO SA ETAPA											
NC2-516	CUMPAS						CUMPAS	OBRA			PERSONA	
		0.00	0.00	0.00	0.00			1			1850	100.00
		2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	0.00							
20262201E1560400161422K6	PAVIMENTACION DE AVENIDA CRISTINA FLORES											
NC2-076	DIVISADEROS						DIVISADEROS	OBRA			PERSONA	
		0.00	0.00	0.00	0.00			1			800	100.00
		486,310.91	486,310.91	0.00	0.00							
20262201E1560400161422K6	PAVIMENTACION DE AVENIDA COLOSIO											
NC2-077	DIVISADEROS						DIVISADEROS	OBRA			PERSONA	
		0.00	0.00	0.00	0.00			1			800	100.00
		642,741.09	642,741.09	0.00	0.00							
20302201E1560400161422K6	PAVIMENTACION DE PERIFERICO SUR ENTRE AVENIDA "D" Y AVENIDA "E"											
NC2-053	GRANADOS						GRANADOS	OBRA			PERSONA	
		0.00	0.00	0.00	0.00			1			150	100.00
		832,876.20	832,876.20	0.00	0.00							
20312201E1560400161422K6	PAVIMENTACION DE LA CALLE MEDIANOS ENTRE AV. SAN CARLOS Y ENSENADA GRANDE											
NC2-431	GUAYMAS						HEROICA GUAYMAS	OBRA			PERSONA	
		0.00	0.00	0.00	0.00			1			200	100.00
		663,897.72	663,897.72	0.00	0.00							
20312201E1560400161422K6	PAVIMENTACION DE LA CALLE ALEJANDRINA ENTRE NARANJO Y OPALO											
NC2-432	GUAYMAS						HEROICA GUAYMAS	OBRA			PERSONA	
		0.00	0.00	0.00	0.00			1			100	100.00
		434,774.59	434,774.59	0.00	0.00							
20312201E1560400161422K6	PAVIMENTACION DE LA CALLE COCHORIT											
NC2-433	GUAYMAS						HEROICA GUAYMAS	OBRA			PERSONA	
		0.00	0.00	0.00	0.00			1			200	100.00
		642,828.22	642,828.22	0.00	0.00							
20312201E1560400161422K6	PAVIMENTACION DE LA CALLE SIN NOMBRE ENTRE PROLONGACION BLVD. R. SANCHEZ TABOADA Y CALLE CINCO											
NC2-434	GUAYMAS						HEROICA GUAYMAS	OBRA			PERSONA	
		0.00	0.00	0.00	0.00			1			150	100.00
		458,499.47	458,499.47	0.00	0.00							
20332201E1560400161422K6	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN AVENIDA EL ARCO											
NC2-039	HUACHINERA						HUACHINERA	OBRA			PERSONA	
		0.00	0.00	0.00	0.00			1			1200	100.00
		925,945.99	925,945.99	0.00	0.00							
20372201E1560400161422K6	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE VARIAS CALLES											
NC2-296	IMURIS						IMURIS	OBRA			PERSONA	
		0.00	0.00	0.00	0.00			1			10517	80.00
		1,499,994.42	1,499,994.42	0.00	0.00							





DESARROLLO MUNICIPAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad			Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros								
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros								

[SF] PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES

20452201E1560400161422K6	PAVIMENTACION DE LA CALLE SINOQUIPE	NC2-091	NOGALES	HEROICA NOGALES	OBRA	PERSONA	100.00					
			0.00	0.00	0.00	35000						
			584,150.11	584,150.11	0.00							
20452201E1560400161422K6	PAVIMENTACION DE LA CALLE RIO BALSAS	NC2-092	NOGALES	HEROICA NOGALES	OBRA	PERSONA	100.00					
			0.00	0.00	0.00	35000						
			718,992.19	718,992.19	0.00							
20552201E1560400161422K6	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE 12 CMS DE ESPESOR F'C=250 KG/CM2, EN AVENIDA EMILIANO CORELLA	NC2-032	SAN FELIPE DE JESUS	SAN FELIPE DE JESUS	OBRA	PERSONA	100.00					
			0.00	0.00	0.00	600						
			971,718.40	971,718.40	0.00							
20562201E1560400161422K6	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN LA CALLE DR. GREGORIO FERNANDEZ	NC2-033	SAN JAVIER	SAN JAVIER	OBRA	PERSONA	100.00					
			0.00	0.00	0.00	600						
			482,131.80	482,131.80	0.00							
20582201E1560400161422K6	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE PESQUEIRA	NC2-028	SAN MIGUEL DE HORCASITAS	SAN MIGUEL DE HORCASITAS	OBRA	PERSONA	100.00					
			0.00	0.00	0.00	600						
			1,042,513.90	1,042,513.90	0.00							
20602201E1560400161422K6	CONSTRUCCION DE BANQUETAS, GUARNICIONES Y PAVIMENTO ASFALTICO EN LA CALLE DIEGO A. MORENO ENTRE AVE. SONORA Y 16 DE SEPTIEMBRE	NC2-029	SANTA ANA	SANTA ANA	OBRA	PERSONA	100.00					
			0.00	0.00	0.00	12000						
			781,885.40	781,885.40	0.00							
20602201E1560500161422A0	PAVIMENTACION DE LA CALLE 15 ENTRE AVENIDA "R" Y AVIACION, CABORCA	ED-035	SANTA ANA	CLARO, EL	OBRA	PERSONA	100.00					
			0.00	0.00	0.00	450						
			3,879,027.00	3,879,027.00	0.00							
20632201E1560400161422K6	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIGUIENTE PARALELA AL PONIENTE DE LA CALLE PRINCIPAL	NC2-293	SOYOPA	TONICHI	OBRA	PERSONA	100.00					
			0.00	0.00	0.00	500						
			561,668.33	561,668.33	0.00							
20632201E1560400161422K6	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES CIRCUNDANTES A PLAZA PUBLICA	NC2-294	SOYOPA	NOVILLO, EL	OBRA	PERSONA	100.00					
			0.00	0.00	0.00	500						
			793,859.14	793,859.14	0.00							
20632201E1560400161422K6	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE EL BARRANCO	NC2-295	SOYOPA	NOVILLO, EL	OBRA	PERSONA	100.00					
			0.00	0.00	0.00	500						
			220,046.43	220,046.43	0.00							
20642201E1560400161422K6	PAVIMENTACION DE CALLE DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE SUAQUI GRANDE	NC2-062	SUAQUI GRANDE	SUAQUI GRANDE	OBRA	PERSONA	100.00					
			0.00	0.00	0.00	1000						
			1,062,496.70	1,062,496.70	0.00							





DESARROLLO MUNICIPAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Municipio		Localidad		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Cve. Programática / Proyecto	Cve. Estatal							
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros				

[SF] PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES

20682201E1560400161422K6 NC2-258 URES	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLES SIN NOMBRE SAUZ, EL	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 467	100.00
		1,637,322.40	1,637,322.40	0.00	0.00			
20682201E1560400161422K6 NC2-259 URES	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE HIDALGO ENTRE EMILIANO ZAPATA Y CARRETERA FEDERAL URES	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 852	50.00
		1,279,365.30	1,279,365.30	0.00	0.00			
20682201E1560400161422K6 NC2-260 URES	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JUAREZ ENTRE CARRETERA FEDERAL Y PLAZA PUBLICA URES	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 852	50.00
		1,875,960.52	1,875,960.52	0.00	0.00			
20682201E1560400161422K6 NC2-261 URES	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SERDAN SAN RAFAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 355	50.00
		1,064,556.84	1,064,556.84	0.00	0.00			
20682201E1560400161422K6 NC2-262 URES	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES SAN RAFAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 355	50.00
		1,407,551.76	1,407,551.76	0.00	0.00			
20682201E1560400161422K6 NC2-263 URES	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE HIDALGO ENTRE EMILIANO ZAPATA Y PLAZA PUBLICA Y CALLE ALDAMA ENTRE DEPORTISTAS Y MINA URES	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 852	50.00
		1,584,291.75	1,584,291.75	0.00	0.00			
20682201E1560400161422K6 NC2-264 URES	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN BOULEVARD EMILIANO ZAPATA URES	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 852	50.00
		1,899,161.45	1,899,161.45	0.00	0.00			
20682201E1560400161422K6 NC2-265 URES	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DEL TORIL Y CALLE SIN NOMBRE SAUZ, EL	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 467	100.00
		1,004,268.62	1,004,268.62	0.00	0.00			
20682201E1560400161422K6 NC2-266 URES	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE RAYON Y CALLE SIN NOMBRE SAUZ, EL	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 467	100.00
		1,388,741.10	1,388,741.10	0.00	0.00			
20682201E1560400161422K6 NC2-267 URES	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES CONTINUACION DEL BLVD. SIN NOMBRE URES	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 185	50.00
		1,464,118.66	1,464,118.66	0.00	0.00			
20682201E1560400161422K6 NC2-268 URES	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES URES	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 185	50.00
		1,806,391.73	1,806,391.73	0.00	0.00			





DESARROLLO MUNICIPAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad			Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros								
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros								

[SF] PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES

20692201E1560400161422K6	PAVIMENTACION CALLE MARIANO ESCOBEDO ENTRE MINA Y OBREGON											
NC2-041	VILLA HIDALGO	VILLA HIDALGO							OBRA		PERSONA	
	0.00	0.00	0.00	0.00				1			2500	100.00
	482,131.80	482,131.80	0.00	0.00								
	0.00	0.00	0.00	0.00							0	
	85,246,272.97	84,793,041.22	0.00	453,231.75				Total Modalidad			57	Obras

[SI] VIALIDADES URBANAS

20322201E1560500161420A0	MODERNIZACION DE LA FISONOMIA URBANA EN LA CALLE MATAMOROS (II ETAPA) ENTRE DR. NORIEGA Y SERDAN											
ED-824	HERMOSILLO	HERMOSILLO							OBRA		PERSONA	
	0.00	0.00	0.00	0.00				1			50000	90.00
	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00								
20322201E6560500161420E1	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN EL BLVD. EUSEBIO KINO (BLVD. GOMEZ FARIAS-BLVD. IGNACIO SOTO) 1RA. ETAPA											
NC2-1380	HERMOSILLO	HERMOSILLO							OBRA		PERSONA	
	0.00	0.00	0.00	0.00				1			139100	100.00
	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00								
20502201E1560500161420A6	PRELIMINARES Y TERRACERIAS PARA PAVIMENTACION DE CIRCUITO MUNICIPAL DEL AREA DEL MALECON DE CALLE AVENIDA CIRCUNVALACION DESDE 1RO DE JUNIO LADO NORTE HASTA 1RO DE JUNIO LADO SUR											
ED-330	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO							OBRA		PERSONA	
	0.00	0.00	0.00	0.00				1			9000	100.00
	1,716,550.99	1,716,550.99	0.00	0.00								
20502201E1560500161420A6	PAVIMENTACION DEL CIRCUITO MUNICIPAL DEL AREA DEL MALECON DE CALLE AVENIDA CIRCUNVALACION DESDE 1RO DE JUNIO LADONORTE HASTA 1RO DE JUNIO LADO SUR											
ED-331	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO							OBRA		PERSONA	
	0.00	0.00	0.00	0.00				1			9000	100.00
	4,185,771.80	4,185,771.80	0.00	0.00								
20502201E1570300161409A6	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO E HIDRAULICO DE CALLE MIGUEL HIDALGO DE BLVD. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ HASTA BLVD. RAFAEL GODOY											
ED-332	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO							OBRA		PERSONA	
	0.00	0.00	0.00	0.00				1			9000	100.00
	1,264,905.16	1,264,905.16	0.00	0.00								
20502201E6560500161420A0	PAVIMENTACION DEL BLV. RAFAEL GODOY Y CISNEROS DESDE AVE MELCHOR HASTA ALVARO O.											
ED-204	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO							OBRA		PERSONA	
	0.00	0.00	0.00	0.00				1			8000	93.00
	7,500,000.00	7,500,000.00	0.00	0.00								
20502201E6560500161420A0	PAVIMENTACION EN BLVD. RAFAEL GODOY CISNEROS DESDE AVENIDA MELCHOR OCAMPO HASTA CALLEJON SIMON MORUA, (TERCERA ETAPA)											
ED-1072	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO							OBRA		PERSONA	
	0.00	0.00	0.00	0.00				1			8000	50.00
	7,500,000.00	7,500,000.00	0.00	0.00								
20572201E1560500261422A6	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN CALLE 26 DESDE AVE. TLAXCALA A AVE. QUINTANA ROO											
ED-040	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO							OBRA		PERSONA	
	0.00	0.00	0.00	0.00				1			825	100.00
	1,613,282.00	1,613,282.00	0.00	0.00								
20572201E1560500261422A6	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN AVE. REVOLUCION DESDE CALLE 34 A CALLE 40											
ED-045	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO							OBRA		PERSONA	
	0.00	0.00	0.00	0.00				1			600	100.00
	1,613,652.00	1,613,652.00	0.00	0.00								





DESARROLLO MUNICIPAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Localidad		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Otros			
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros				

[SI] VIALIDADES URBANAS

20572201E1560500261422A6	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN CALLE 17 DESDE AVE. INTERNACIONAL A AVE. REVOLUCION							
ED-046	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO			OBRA	PERSONA		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1850		100.00
	3,052,610.00	3,052,610.00	0.00	0.00				
20572201E1560500261422A6	REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CALLE 4TA. ENTRE AVE. HIDALGO Y AVE. REVOLUCION							
ED-1291	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO			OBRA	PERSONA		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	680		100.00
	1,461,200.00	1,461,200.00	0.00	0.00				
20572201E1560500261422A6	REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CALZADA CONSTITUCION ENTRE CALLES 2 Y 4							
ED-1292	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO			OBRA	PERSONA		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	492		100.00
	716,164.00	716,164.00	0.00	0.00				
20572201E1560500261422A6	REHABILITACION DE PAVIMENTO DE AVE. CARRANZA ENTRE CALLES 4 Y 7							
ED-1293	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO			OBRA	PERSONA		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	487		100.00
	1,259,066.00	1,259,066.00	0.00	0.00				
20572201E1560500261422A6	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN AVE. LUIS E. JHONSON ENTRE CALLES SAN LUIS Y FRANCISCO VILLA							
ED-1294	SAN LUIS RIO COLORADO	GOLFO DE SANTA CLARA			OBRA	PERSONA		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	425		100.00
	683,828.00	683,828.00	0.00	0.00				
20572201E1560500261422A6	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO DE CALLE 19 ENTRE AV. GUADALUPE VICTORIA Y AVE. LIBERTAD							
ED-1295	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO			OBRA	PERSONA		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	542		100.00
	773,228.00	773,228.00	0.00	0.00				
20572201E1560500261422A6	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO DE AVE. MIGUEL ALEMAN ENTRE CALLE QUERETARO Y CALZADA MONTERREY							
ED-1296	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO			OBRA	PERSONA		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	286		100.00
	359,558.00	359,558.00	0.00	0.00				
20572201E1560500261422A6	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO DE CALLE 3 ENTRE AV. LIBERTAD Y AVE. SONORA							
ED-1297	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO			OBRA	PERSONA		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	496		100.00
	816,278.00	816,278.00	0.00	0.00				
20572201E1560500261422A6	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO DE CALLE PERIMETRO DEL CAMPO DE BEISBOL LIGA INDUSTRIAL							
ED-1298	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO			OBRA	PERSONA		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	598		100.00
	1,925,825.00	1,925,825.00	0.00	0.00				
20572201E1560500261422A6	PAVIMENTACION DE CALLE 41 ENTRE AVE. OBREGON Y AVE. REVOLUCION Y CALLEJON HIDALGO ENTRE CALLES 40 Y 42							
ED-1299	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO			OBRA	PERSONA		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	588		100.00
	845,035.00	845,035.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	102,286,953.95	102,286,953.95	0.00	0.00	Total Modalidad			0 19 Obras

[SL] INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA





DESARROLLO MUNICIPAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad			Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros								
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros								

[SL] INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

20032402E3380300261211M2	CONSTRUCCION DE GIMNASIO MUNICIPAL	NC2-1161	ACONCHI	ACONCHI						OBRA	PERSONA	60.00
				0.00	0.00		0.00	0.00		1	2452	
				850,000.00	850,000.00		0.00	0.00				
20052402E2380300261211M2	CONSTRUCCION DE CAMPO DE BEISBOL EN UNIDAD DEPORTIVA	NC2-832	ALAMOS	ALAMOS						OBRA	PERSONA	100.00
				0.00	0.00		0.00	0.00		1	4500	
				1,500,000.00	1,500,000.00		0.00	0.00				
20062402E1380300161211K6	REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA DE ALTAR	NC2-034	ALTAR	ALTAR						OBRA	PERSONA	100.00
				0.00	0.00		0.00	0.00		1	5839	
				1,410,679.20	1,410,679.20		0.00	0.00				
20072402E1380300261211K6	INSTALACION DE ALUMBRADO EN ESTADIO DE BEISBOL	NC2-289	ARIVECHI	ARIVECHI						OBRA	PERSONA	100.00
				0.00	0.00		0.00	0.00		1	1000	
				1,016,955.00	1,016,955.00		0.00	0.00				
20072402E1380300361211K6	REHABILITACION DE ESTADIO DE BEISBOL	NC2-288	ARIVECHI	BAMORI						OBRA	PERSONA	100.00
				0.00	0.00		0.00	0.00		1	246	
				1,136,602.60	1,136,602.60		0.00	0.00				
20072402E1380300362211A0	REHABILITACION DE MODULO DEPORTIVO Y GIMNASIO EN ARIVECHI	ED-086	ARIVECHI	ARIVECHI						OBRA	PERSONA	100.00
				0.00	0.00		0.00	0.00		1	850	
				1,500,000.00	1,500,000.00		0.00	0.00				
20122402E1380300261211K6	CONSTRUCCION DE GRADAS CENTRALES METALICAS Y DOG OUT EN CAMPO DE BEISBOL	NC2-066	BACERAC	BACERAC						OBRA	PERSONA	100.00
				0.00	0.00		0.00	0.00		1	400	
				673,650.26	673,650.26		0.00	0.00				
20152402E1380300161211K6	REMODELACION DE ACCESO A UNIDAD DEPORTIVA	NC2-038	BANAMICHI	BANAMICHI						OBRA	PERSONA	100.00
				0.00	0.00		0.00	0.00		1	1486	
				977,055.00	977,055.00		0.00	0.00				
20162402E1380300161211K6	CONSTRUCCION DE PARQUE DEPORTIVO SAN JOSE	NC2-044	BAVIACORA	BAVIACORA						OBRA	PERSONA	100.00
				0.00	0.00		0.00	0.00		1	600	
				850,273.27	850,273.27		0.00	0.00				
20182402E2380300261211M2	CONSTRUCCION DE 2DA. ETAPA DE MODULO DEPORTIVO COMUNITARIO	NC2-835	BENJAMIN HILL	BENJAMIN HILL						OBRA	PERSONA	100.00
				0.00	0.00		0.00	0.00		1	2500	
				2,000,000.00	2,000,000.00		0.00	0.00				
20192402E1380300261211K6	CONSTRUCCION DE PROTECCION PERIMETRAL EN COMPLEJO DE UNIDAD DEPORTIVA "6 DE ABRIL"	NC2-071	CABORCA	HEROICA CABORCA						OBRA	PERSONA	100.00
				0.00	0.00		0.00	0.00		1	1000	
				1,608,352.54	1,608,352.54		0.00	0.00				





DESARROLLO MUNICIPAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Localidad		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Autorizado:	Total	Ejercido:	Total	Estadal	Federal			

[SL] INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

20192402E1380300361211A0	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SISTEMA DE RECUBRIMIENTO ACRILICO EN TROTAPISTA DE UNIDAD DEPORTIVA PROFESOR EDUARDO GOMEZ	ED-179	CABORCA	HEROICA CABORCA	SISTEMA	PERSONA	10000	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1		
		957,464.00	957,464.00	0.00	0.00			
20192402E3380300361211M2	REHABILITACION Y REMODELACION DE GIMNASIO MUNICIPAL, PRIMERA ETAPA	NC2-1167	CABORCA	HEROICA CABORCA	OBRA	PERSONA	700	33.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1		
		2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00			
20242402E1380300261211K6	CONSTRUCCION DE CENTRO DE USOS MULTIPLES PARA EVENTOS DEPORTIVOS Y CULTURALES	NC2-078	CUCURPE	CUCURPE	OBRA	PERSONA	800	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1		
		1,416,057.10	1,416,057.10	0.00	0.00			
20272402E3380300261211M2	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA KILOMETRO 2, PRIMERA ETAPA	NC2-1148	EMPALME	EMPALME	OBRA	PERSONA	10000	70.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1		
		8,500,000.00	8,500,000.00	0.00	0.00			
20282402E3380300261211M2	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA	NC2-1253	ETCHOJOA	CHUCARIT	OBRA	PERSONA	1450	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1		
		3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00			
20312402E1380300261211K6	CONSTRUCCION DE INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS EN CAMPO DE BEISBOL INFANTIL	NC2-440	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	OBRA	PERSONA	1500	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1		
		562,220.00	562,220.00	0.00	0.00			
20312402E1380300361211K6	REHABILITACION DE CANCHA DE FRONTON, EN AVENIDA VI ENTRE CALLE 18 Y 19	NC2-435	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	OBRA	PERSONA	1500	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1		
		525,000.00	525,000.00	0.00	0.00			
20312402E1380300361211K6	REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA EN POBLADO DE ORTIZ	NC2-436	GUAYMAS	ORTIZ	OBRA	PERSONA	420	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1		
		218,000.00	218,000.00	0.00	0.00			
20312402E1380300361211K6	REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA EN EJIDO LA MISA	NC2-437	GUAYMAS	MISA, LA	OBRA	PERSONA	200	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1		
		218,000.00	218,000.00	0.00	0.00			
20312402E1380300361211K6	REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA EN EJIDO MARIANO ESCOBEDO	NC2-438	GUAYMAS	MARIANO ESCOBEDO	OBRA	PERSONA	100	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1		
		218,000.00	218,000.00	0.00	0.00			
20312402E1380300361211K6	REHABILITACION DE PLATAFORMA EN PISTA DE ATLETISMO, UNIDAD DEPORTIVA JULIO ALFONSO ALFONSO	NC2-439	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	OBRA	PERSONA	50000	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1		
		300,000.00	300,000.00	0.00	0.00			





DESARROLLO MUNICIPAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad	Autorizado:		Ejercido:		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
				Total	Total			Total	Total	Estatal	Federal			

[SL] INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

20322402E2380300261211A0	ALUMBRADO EN CAMPO DE BASEBALL, UBICADO EN 5 DE FEBRERO Y NICOLAS BRAVO, EN POBLADO MIGUEL ALEMAN	ED-1101	HERMOSILLO	0.00	1,681,877.60	HERMOSILLO	MIGUEL ALEMAN	0.00	1,681,877.60	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1	PERSONA	1000	100.00
20322402E2380300261211A0	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN CERRADA SAN GABRIEL, FRACCIONAMIENTO SAN GABRIEL	ED-1102	HERMOSILLO	0.00	247,133.80	HERMOSILLO	HERMOSILLO	0.00	247,133.80	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1	PERSONA	500	100.00
20332402E1380300161211K6	CONSTRUCCION DE GRADAS CENTRALES METALICAS EN CAMPO DE BEISBOL	NC2-040	HUACHINERA	0.00	656,647.81	HUACHINERA	HUACHINERA	0.00	656,647.81	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1	PERSONA	500	100.00
20352402E3380300261211M2	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL 7	NC2-1234	HUATABAMPO	0.00	1,200,000.00	HUATABAMPO	HUATABAMPO	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1	PERSONA	78500	50.00
20372402E1380300361211K6	REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA	NC2-297	IMURIS	0.00	992,519.48	IMURIS	IMURIS	0.00	992,519.48	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1	PERSONA	10517	5.00
20402402E2380300261211M2	CONSTRUCCION DE GIMNASIO MUNICIPAL	NC2-836	MOCTEZUMA	0.00	2,000,000.00	MOCTEZUMA	MOCTEZUMA	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1	PERSONA	10950	95.00
20412402E1380300261211K6	CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUETBOL EN NACO	NC2-420	NACO	0.00	189,231.80	NACO	NACO	0.00	189,231.80	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1	PERSONA	3000	100.00
20412402E1380300261211K6	CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO EN GIMNASIO MUNICIPAL EN NACO	NC2-421	NACO	0.00	292,900.00	NACO	NACO	0.00	292,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1	PERSONA	3000	100.00
20442402E2380300361211M2	REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD DE TETANCHOPO	NC2-829	NAVOJOA	0.00	751,617.78	TETANCHOPO	TETANCHOPO	0.00	751,617.78	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1	PERSONA	2000	100.00
20442402E2380300361211M2	REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN NAVOJOA	NC2-830	NAVOJOA	0.00	1,144,463.90	NAVOJOA	NAVOJOA	0.00	1,144,463.90	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1	PERSONA	140650	100.00
20442402E2380300361211M2	REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD DE LA FUNDICION	NC2-831	NAVOJOA	0.00	603,918.32	FUNDICION	FUNDICION	0.00	603,918.32	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1	PERSONA	841	100.00





DESARROLLO MUNICIPAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad			Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros								
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros								

[SL] INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

20452402E2380300261211M2	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN CENTRO DE ATENCION MULTIPLE EN LOMAS DE ANZA	NC2-834	NOGALES	HEROICA NOGALES	OBRA	PERSONA	100.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	17520					
		1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00							
20492402E2380300261211M2	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL	NC2-837	PITIQUITO	PITIQUITO	OBRA	PERSONA	100.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	3500					
		2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00							
20502402E1380300161211A6	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA SAN RAFAEL NORTE	ED-329	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	OBRA	PERSONA	0.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	10200					
		6,509,824.05	6,509,824.05	0.00	0.00							
20502402E2380300261211M2	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA UNIDAD SAN RAFAEL SUR	NC2-833	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	OBRA	PERSONA	100.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	10000					
		1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00							
20532402E3380300261211M2	CONSTRUCCION DE CANCHA CIVICO-DEPORTIVA	NC2-1185	ROSARIO	CEDROS	OBRA	PERSONA	90.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	1900					
		383,168.00	383,168.00	0.00	0.00							
20532402E3380300261211M2	CONSTRUCCION DE CANCHA CIVICO-DEPORTIVA	NC2-1186	ROSARIO	SAUZ, EL	OBRA	PERSONA	90.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	750					
		383,168.00	383,168.00	0.00	0.00							
20532402E3380300261211M2	REHABILITACION DE CAMPO DE BEISBOL	NC2-1187	ROSARIO	ROSARIO (TESOPACO)	OBRA	PERSONA	70.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	2500					
		813,664.00	733,664.00	0.00	80,000.00							
20542402E1380300161211K6	INSTALACION DE ALUMBRADO EN CAMPO DE FUTBOL	NC2-035	SAHUARIPA	SAHUARIPA	OBRA	PERSONA	95.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	3807					
		482,131.80	482,131.80	0.00	0.00							
20572402E3380300261211M2	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA	NC2-1149	SAN LUIS RIO COLORADO	GOLFO DE SANTA CLARA	OBRA	PERSONA	100.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	73000					
		3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00							
20572402E3380300261211M2	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA	NC2-1150	SAN LUIS RIO COLORADO	LUIS B SANCHEZ	OBRA	PERSONA	100.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	73000					
		3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00							
20572402E3380300261211M2	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA TINGOLO	NC2-1151	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA	PERSONA	100.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	90000					
		3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00							





DESARROLLO MUNICIPAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Localidad		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Autorizado:	Total	Estadal	Federal	Otros	Otros			
Ejercido:	Total	Estadal	Federal	Otros				

[SL] INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

20592402E1380300161211K6	CONSTRUCCION DE CANCHAS DEPORTIVAS							
NC2-046	SAN PEDRO DE LA CUEVA	SAN PEDRO DE LA CUEVA				OBRA	PERSONA	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1		1200	100.00
	1,042,584.20	1,042,584.20	0.00	0.00				
20622402E1380300261211K6	CONSTRUCCION DE ALBERCA PUBLICA MUNICIPAL DE SARIC							
NC2-049	SARIC	SARIC				OBRA	PERSONA	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1		1200	100.00
	1,042,513.90	1,042,513.90	0.00	0.00				
20622402E2380300261211M2	CONSTRUCCION DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE EN ESTADIO DE SARIC							
NC2-838	SARIC	SARIC				OBRA	PERSONA	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1		1500	100.00
	1,200,085.86	1,200,085.86	0.00	0.00				
20622402E2380300261211M2	CONSTRUCCION DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE EN ESTADIO DE CERRO PRIETO							
NC2-839	SARIC	CERRO PRIETO				OBRA	PERSONA	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1		1500	100.00
	799,914.14	799,914.14	0.00	0.00				
20662402E1380300161211K6	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA PARA USOS MULTIPLES							
NC2-036	TRINCHERAS	TRINCHERAS				OBRA	PERSONA	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1		1000	100.00
	573,014.20	573,014.20	0.00	0.00				
20672402E1380300261211K6	CONSTRUCCION DE BAÑOS EN ESTADIO DE BEISBOL, EJIDO SAN JUAN							
NC2-055	TUBUTAMA	SAN JUAN				OBRA	PERSONA	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1		400	70.00
	42,928.80	42,928.80	0.00	0.00				
20672402E1380300261211K6	CONSTRUCCION DE BAÑOS EN ESTADIO DE BEISBOL, EJIDO LA REFORMA							
NC2-056	TUBUTAMA	REFORMA, LA				OBRA	PERSONA	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1		400	100.00
	201,956.78	201,956.78	0.00	0.00				
20672402E1380300261211K6	CONSTRUCCION DE BAÑOS EN ESTADIO DE BEISBOL, EJIDO TUBUTAMA							
NC2-057	TUBUTAMA	TUBUTAMA				OBRA	PERSONA	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1		400	100.00
	201,956.78	201,956.78	0.00	0.00				
20672402E1380300261211K6	CONSTRUCCION DE BAÑOS EN ESTADIO DE BEISBOL, EJIDO LA SANGRE							
NC2-058	TUBUTAMA	SANGRE, LA. (LA SANGRE NUEVA)				OBRA	PERSONA	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1		400	85.00
	201,956.78	201,956.78	0.00	0.00				
20672402E1380300261211K6	CONSTRUCCION DE BAÑOS EN ESTADIO DE BEISBOL, EJIDO SAN JOSE							
NC2-059	TUBUTAMA	SAN JOSE				OBRA	PERSONA	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1		400	85.00
	201,956.78	201,956.78	0.00	0.00				
20672402E1380300261211K6	CONSTRUCCION DE BAÑOS EN ESTADIO DE BEISBOL, EJIDO SAN MANUEL							
NC2-061	TUBUTAMA	SAN MANUEL (SAN MANUEL OCUCA)				OBRA	PERSONA	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1		400	85.00
	201,956.78	201,956.78	0.00	0.00				





DESARROLLO MUNICIPAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad	Autorizado:		Ejercido:		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	
								Total	Estatal	Federal	Otros				Total

[SL] INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

20682402E1380300161211K6	AMPLIACION DE GRADERIAS EN ESTADIO DE BEISBOL "RAUL FIGUEROA"	NC2-269	URES	URES				0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	15000	100.00	
								1,752,905.07	1,752,905.07	0.00	0.00					
20732402E3380300261211M2	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA	NC2-1235	BENITO JUAREZ	PAREDON COLORADO (PAREDON VIEJO)				0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	1850	40.00	
								2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00					
								0.00	0.00	0.00	0.00					
								74,334,305.38	74,254,305.38	0.00	80,000.00				0	
													Total Modalidad		57	Obras

[SS] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS

20322201E4560100161201A0	DEMOLICION DE LOSA DE CONCRETO Y CONSTRUCCION DE LOSA DE VIGUETA Y BOVEDILLA EN IGLESIA CENTRO DE VIDA Y PAZ	ED-213	HERMOSILLO	HERMOSILLO				0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	220	100.00
								462,288.00	462,288.00	0.00	0.00				
20322201E4560100161201A0	CONSTRUCCION DE CAPILLA	ED-214	HERMOSILLO	CARMEN, EL				0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	150	100.00
								406,201.00	406,201.00	0.00	0.00				
20322201E4560100161201A0	CONSTRUCCION DE CAPILLA	ED-215	HERMOSILLO	FRUCTUOSO MENDEZ				0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	100	100.00
								406,226.00	406,226.00	0.00	0.00				
20322201E4560100161201A0	CONSTRUCCION DE TEJABAN METALICO EN CAPILLA VIRGEN DE LA MEDALLA MILAGROSA	ED-216	HERMOSILLO	HERMOSILLO				0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	300	100.00
								204,897.00	204,897.00	0.00	0.00				
20322201E4560100161201A0	AMPLIACION DE TEJABAN EN CENTRO SAN PEDRO APOSTOL	ED-217	HERMOSILLO	HERMOSILLO				0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	300	100.00
								254,251.00	254,251.00	0.00	0.00				
20322201E4560100161201A0	CONSTRUCCION DE TEJABAN METALICO EN FUNDACION CAMINO NUEVO	ED-218	HERMOSILLO	HERMOSILLO				0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	400	100.00
								271,937.00	271,937.00	0.00	0.00				
20322201E4560100161201A0	CONSTRUCCION DE SEGUNDO NIVEL EN ALBERGUE TENDA DI CRISTO	ED-346	HERMOSILLO	HERMOSILLO				0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	304	100.00
								502,030.19	502,030.19	0.00	0.00				
20322201E4560100161201A0	AMPLIACION DE AULAS EN CENTRO SANTA MARIA DE JESUS	ED-347	HERMOSILLO	HERMOSILLO				0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	200	100.00
								638,680.10	638,680.10	0.00	0.00				





DESARROLLO MUNICIPAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad	Autorizado:		Ejercido:		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	
								Total	Estatal	Federal	Otros				Total

[SS] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS

20322401E3370200361203A0	AMPLIACION DE IGLESIA DE DIOS, VERDAD Y VIDA COLONIA LA MANGA	ED-827	HERMOSILLO	HERMOSILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	340	100.00
					411,733.00	411,733.00	0.00	0.00						
20322401E3370200361203A0	EDIFICACION DE IGLESIA DE DIOS EVANGELIO COMPLETO A.R. COL. NUEVO HERMOSILLO	ED-828	HERMOSILLO	HERMOSILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	200	100.00
					1,741,263.10	1,741,263.10	0.00	0.00						
20322401E3370200361203A0	EDIFICACION DE TEMPLO DE IGLESIA DE DIOS EVANGELIO COMPLETO A.R. COL. ARCOIRIS	ED-829	HERMOSILLO	HERMOSILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	50	100.00
					1,156,440.59	1,156,440.59	0.00	0.00						
20322401E3370200361203A0	EDIFICACION DE IGLESIA DE DIOS EN MEXICO EVANGELIO COMPLETO A.R. COL. LOS ALAMOS	ED-830	HERMOSILLO	HERMOSILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	200	100.00
					1,462,485.97	1,462,485.97	0.00	0.00						
20322401E3370200361203A0	REHABILITACION DE TEMPLO DE IGLESIA DE DIOS EL SAMARITANO, COL. VILLAS DEL CORTIJO	ED-831	HERMOSILLO	HERMOSILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	200	100.00
					344,933.63	344,933.63	0.00	0.00						
20322501E3350700261212A0	CONSTRUCCION DE TEJABAN METALICO EN ESCUELA CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NO. 51	ED-116	HERMOSILLO	HERMOSILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	151	100.00
					170,040.84	170,040.84	0.00	0.00						
20322501E3350700261213A0	CONSTRUCCION DE TEJABAN EN GUARDERIA DE CORAZON A.C.	ED-108	HERMOSILLO	HERMOSILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	230	100.00
					114,634.26	114,634.26	0.00	0.00						
20322501E3350700261213A0	REFUERZO DE ESTRUCTURA EN TEJABAN EXISTENTE EN J.N. EMMA ESTUPIÑAN SOTELO	ED-111	HERMOSILLO	HERMOSILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	126	100.00
					77,040.15	77,040.15	0.00	0.00						
20322501E3350700261213A0	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA GALVANIZADA EN J.N. ENRIQUE QUIJADA	ED-122	HERMOSILLO	HERMOSILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	270	100.00
					103,801.89	103,801.89	0.00	0.00						
20322501E3350700261213A0	CONSTRUCCION DE TEJABAN METALICO EN J.N. EVA MONTEVERDE QUIROGA	ED-124	HERMOSILLO	HERMOSILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	230	100.00
					188,171.69	188,171.69	0.00	0.00						
20322501E3350700261214A0	CONSTRUCCION DE TEJABAN METALICO EN ESC. PRIM. PROFR. FRANCISCO MENESES FIERROS	ED-107	HERMOSILLO	HERMOSILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	270	100.00
					331,987.45	331,987.45	0.00	0.00						





DESARROLLO MUNICIPAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Metas	Beneficiarios	Av. Físico		
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros						%		

[SS] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS

20322501E3350700261214A0	REFUERZO DE ESTRUCTURA EN TEJABAN EXISTENTE ESC. PRIM. VICENTE LOMBARDO TOLEDANO										
ED-109	HERMOSILLO	HERMOSILLO						OBRA	PERSONA	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00				1	850		
	144,428.44	144,428.44	0.00	0.00							
20322501E3350700261214A0	CONSTRUCCION DE TEJABAN METALICO EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE										
ED-112	HERMOSILLO	HERMOSILLO						OBRA	PERSONA	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00				1	265		
	122,138.34	122,138.34	0.00	0.00							
20322501E3350700261214A0	CONSTRUCCION DE TEJABAN METALICO EN ESCUELA PRIMARIA JUAN BOURJAC										
ED-113	HERMOSILLO	PLACITAS, LAS. (LAS PLACITAS DE ABAJO)						OBRA	PERSONA	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00				1	170		
	179,936.52	179,936.52	0.00	0.00							
20322501E3350700261214A0	CONSTRUCCION DE TEJABAN METALICO EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO										
ED-114	HERMOSILLO	MOLINO DE CAMOU						OBRA	PERSONA	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00				1	189		
	172,577.15	172,577.15	0.00	0.00							
20322501E3350700261214A0	CONSTRUCCION DE TEJABAN METALICO EN ESCUELA PRIMARIA 23 DE MARZO										
ED-119	HERMOSILLO	HERMOSILLO						OBRA	PERSONA	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00				1	420		
	219,183.40	219,183.40	0.00	0.00							
20322501E3350700261214A0	REFUERZO DE ESTRUCTURA EN TEJABAN EXISTENTE EN ESC. PRIM. ERNESTO LOPEZ RIESGO										
ED-121	HERMOSILLO	HERMOSILLO						OBRA	PERSONA	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00				1	430		
	97,499.52	97,499.52	0.00	0.00							
20322501E3350700261214A0	CONSTRUCCION DE TEJABAN METALICO EN ESC. PRIMARIA FEDERALIZADA MAGISTERIO										
ED-125	HERMOSILLO	HERMOSILLO						OBRA	PERSONA	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00				1	340		
	188,359.37	188,359.37	0.00	0.00							
20322501E3350700261215A0	CONSTRUCCION DE TEJABAN METALICO EN TELESECUNDARIA NO. 252										
ED-115	HERMOSILLO	HERMOSILLO						OBRA	PERSONA	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00				1	25		
	334,884.80	334,884.80	0.00	0.00							
20322501E3350700261215A0	CONSTRUCCION DE TEJABAN METALICO EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 6										
ED-118	HERMOSILLO	HERMOSILLO						OBRA	PERSONA	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00				1	1061		
	280,545.04	280,545.04	0.00	0.00							
20322501E3350700261215A0	CONSTRUCCION DE TEJABAN METALICO EN TELESECUNDARIA NO. 186 Y 726										
ED-120	HERMOSILLO	SAN PEDRO EL SAUCITO						OBRA	PERSONA	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00				1	230		
	186,150.29	186,150.29	0.00	0.00							
20322501E3350700261215A0	CONSTRUCCION DE TEJABAN METALICO EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NO. 3										
ED-123	HERMOSILLO	HERMOSILLO						OBRA	PERSONA	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00				1	915		
	337,590.18	337,590.18	0.00	0.00							





DESARROLLO MUNICIPAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad			Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros								
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros								

[SS] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS

20322501E3350700261216A0	CONST. DE TEJABAN METALICO EN CENTRO DE BACHILLERATO TEC. AGROPECUARIO NO. 264	ED-110	HERMOSILLO	HERMOSILLO	MIGUEL ALEMAN (LA DOCE)	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	PERSONA	100.00
						267,656.87	267,656.87	0.00	0.00	1	788	
20322501E3350700261216A0	CONST. DE TEJABAN METALICO EN CENTRO DE BACHILLERATO TEC. IND. Y DE SERV. NO. 11	ED-117	HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	PERSONA	100.00
						283,373.80	283,373.80	0.00	0.00	1	2200	
20322501E3350700261216A0	CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUETBOL EN CBTA 264	ED-219	HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	PERSONA	100.00
						293,329.00	293,329.00	0.00	0.00	1	788	
20322501E3350700261421A0	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN EL PERIMETRO DE EXCUELA PRIMARIA ABELARDO L. RODRIGUEZ	ED-220	HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	PERSONA	100.00
						200,871.00	200,871.00	0.00	0.00	1	414	
20322501E3350700262212A0	CONSTRUCCION DE TEJABAN METALICO EN CENDI NO. 5	ED-343	HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	PERSONA	100.00
						242,741.04	242,741.04	0.00	0.00	1	130	
20322501E3350700262213A0	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE MALLA CICLONICA EN J.N. ROBERT OWEN	ED-341	HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	PERSONA	100.00
						281,437.59	281,437.59	0.00	0.00	1	170	
20322501E3350700262213A0	CONSTRUCCION DE TEJABAN METALICO EN AREA DE PORTICO, BANCAS, REHABILITACION DE BAÑOS EN J.N. CARMEN RAMOS DEL RIO	ED-344	HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	PERSONA	100.00
						120,008.11	120,008.11	0.00	0.00	1	198	
20322501E3350700262214A0	CONSTRUCXION DE PISO DE CONCRETO EN E.P. FRANCISCO MENESES FIERROS	ED-339	HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	PERSONA	100.00
						208,017.84	208,017.84	0.00	0.00	1	270	
20322501E3350700262214A0	CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUETBOL EN E.P. EJERCITO MEXICANO	ED-340	HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	PERSONA	100.00
						308,158.23	308,158.23	0.00	0.00	1	1077	
20322501E3350700262214A0	FABRICACION DE TEJABAN METALICO EN E.P. IGNACIO ALLENDE	ED-345	HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	PERSONA	100.00
						46,347.17	46,347.17	0.00	0.00	1	615	
20322501E3350700262215A0	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA GALVANIZADA Y REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURA EXISTENTE EN ESC. SEC. GRA. NO. 12	ED-342	HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	PERSONA	100.00
						152,579.73	152,579.73	0.00	0.00	1	1700	
						0.00	0.00	0.00	0.00			
						13,916,856.29	13,916,856.29	0.00	0.00	Total Modalidad		0
												41 Obras





DESARROLLO MUNICIPAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Localidad		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Cve. Estatal	Municipio							
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros				

[U3] AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS

20042201E1570200161408B3	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR DE LA CALLE 36 A LA 42 ENTRE AVENIDAS 4 A LA 29							
NC1-234	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA			OBRA		PERSONA	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1		17889	100.00
	2,177,408.00	2,177,408.00	0.00	0.00				
20042201E1570200161408B3	GASTOS PARA SEGUIMIENTO, CONTROL, SUPERVISION Y EVALUACION A LAS OBRAS DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU 2011)							
NC2-909	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA			PROGRAMA		PERSONA	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1		14205	0.00
	94,817.00	94,817.00	0.00	0.00				
20052201E1570200161408B3	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DESDE EL POZO LA NORIA A LINEA DE CONDUCCION EXISTENTE DEL SABINITO SUR A ALAMOS							
NC1-249	ALAMOS	ALAMOS			OBRA		PERSONA	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1		8201	90.00
	2,893,064.20	2,014,791.20	0.00	878,273.00				
20052201E1570200161408B3	EQUIPAMIENTO DE LOS POZOS LOS DOLORES Y LA NORIA INCLUYE LINEA DE ALIMENTACION, SUBESTACION, CASETA Y CERCO PERIMETRAL							
NC1-250	ALAMOS	ALAMOS			LOTE DE EQUIPO		PERSONA	
	0.00	0.00	0.00	0.00	2		8201	100.00
	2,138,279.70	1,409,879.70	0.00	728,400.00				
20142201E1570200161408B3	REFORZAMIENTO Y SECTORIZACION DE LA RED DE AGUA POTABLE, BACUM							
NC2-441	BACUM	BACUM			SISTEMA		PERSONA	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1		4227	100.00
	354,694.62	354,694.62	0.00	0.00				
20142201E1570200161408B3	PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO EN BACUM							
NC2-442	BACUM	BACUM			OBRA		PERSONA	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1		4227	100.00
	1,030,383.63	1,030,383.63	0.00	0.00				
20142201E1570200161408B3	GASTOS PARA SEGUIMIENTO, CONTROL, SUPERVISION Y EVALUACION A LAS OBRAS DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU 2011)							
NC2-907	BACUM	BACUM			PROGRAMA		PERSONA	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1		4227	100.00
	29,610.00	29,610.00	0.00	0.00				
20192201E1570200161408A0	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE EN AVENIDA 'R' ENTRE CALLE 5TA SUR Y CALLE SAN IGNACIO Y CALLE SAN IGNACIO ENTRE AVENIDA 'R' Y AVENIDA 'Q'							
ED-172	CABORCA	HEROICA CABORCA			OBRA		PERSONA	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1		300	100.00
	150,422.00	150,422.00	0.00	0.00				
20192201E1570200161408A0	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE EN CALLE MOISES ORTIZ Y CARLOS ENRIQUE FIGUEROA ENTRE BOULEVARD GOMEZ MORIN Y AVENIDA 'J' EN COLONIA LA LADRILLERA							
ED-173	CABORCA	HEROICA CABORCA			OBRA		PERSONA	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1		300	100.00
	206,342.00	206,342.00	0.00	0.00				
20192201E1570200161408B3	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE SECTORIZACION							
NC2-402	CABORCA	HEROICA CABORCA			PROYECTO		PERSONA	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1		59922	100.00
	1,000,000.00	800,000.00	0.00	200,000.00				
20192201E1570200161408B3	GASTOS PARA SEGUIMIENTO, CONTROL, SUPERVISION Y EVALUACION A LAS OBRAS DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU 2011)							
NC2-908	CABORCA	HEROICA CABORCA			PROGRAMA		PERSONA	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1		59922	0.00
	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00				





DESARROLLO MUNICIPAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad			Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros								
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros								

[U3] AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS

20192201E1570200161408B3	MODERNIZACION Y MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA ELECTROMECANICA EN FUENTES DE ABASTECIMIENTO	NC1-1175	CABORCA	HEROICA CABORCA	SISTEMA	PERSONA						40.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	63658					
		1,650,000.00	1,650,000.00	0.00	0.00							
20192201E1570200161408B3	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALZADA 6 DE ABRIL DE LA CALLE PRIMERA HASTA TEMPLO HISTORICO	NC1-1176	CABORCA	HEROICA CABORCA	OBRA	PERSONA						30.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	60000					
		90,000.00	90,000.00	0.00	0.00							
20202201E1570200161408B3	REHABILITACION DE 1779.80 ML 4" Y 30.50 ML DE 14" DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EN CALLE GALEANA ENTRE COAHUILA Y MICHOACAN	NC1-277	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	OBRA	PERSONA						100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	15646					
		1,674,416.00	669,766.00	0.00	1,004,650.00							
20202201E1570200161408B3	GASTOS PARA SEGUIMIENTO, CONTROL, SUPERVISION Y EVALUACION A LAS OBRAS DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU 2011)	NC2-874	CAJEME	VARIAS	PROGRAMA	PERSONA						100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	300000					
		1,358,762.00	543,505.00	0.00	815,257.00							
20322201E1570200161408A0	REHABILITACION Y REEQUIPAMIENTO DE 13 POZOS, 14 CRUCEROS, ASI COMO EQUIPAMIENTO DEL CARCAMO EN HERMOSILLO	NC1-338	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	PERSONAS						100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	160000					
		2,165,000.00	2,165,000.00	0.00	0.00							
20322201E1570200161408A0	TELEMETRIA Y VIDEOVIGILANCIA EN INSTALACIONES, HERMOSILLO	NC1-339	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	PERSONAS						0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	200000					
		709,094.00	709,094.00	0.00	0.00							
20322201E1570200161408A0	LOS BAGOTES II SUR LINEA DE CONDUCCION 13.42 KM ZONA BAGOTES A ZONA SUR-PONIENTE DE 36 Y 30 PULGADAS DE DIAMETRO, INCLUYE PERFORACION, EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACION DE POZOS, HERMOSILLO	NC1-341	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	PERSONAS						100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	628955					
		16,836,000.00	16,836,000.00	0.00	0.00							
20322201E1570200161408A0	CONSTRUCCION DE LINEA DE REFUERZO DE 30" DE DIAMETRO PARA INTERCONECTAR EL ACUEDUCTO BAGOTES II A LA LINEA DE 18" (PRIMERA ETAPA)	NC1-001	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	PERSONAS						0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	100000					
		750,000.00	750,000.00	0.00	0.00							
20322201E1570200161408A0	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO EL JAGUEY	NC1-002	HERMOSILLO	HERMOSILLO	SISTEMA	PERSONAS						0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	200000					
		8,250,000.00	8,250,000.00	0.00	0.00							
20322201E1570200161408A0	SUSTITUCION DE TUBERIAS OBSOLETAS Y FATIGADAS, REHABILITACION DE CRUCEROS Y CAJAS DE OPERACION (PRIMERA ETAPA)	NC1-004	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	PERSONAS						20.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	20000					
		1,397,182.00	1,397,182.00	0.00	0.00							
20322201E1570200161408A0	SUSTITUCION DE TOMAS DOMICILIARIAS CON EXCAVACION DIRIGIDA (PRIMERA ETAPA)	NC1-005	HERMOSILLO	HERMOSILLO	SISTEMA	PERSONAS						0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	20000					
		2,652,600.00	2,652,600.00	0.00	0.00							





DESARROLLO MUNICIPAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad			Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros								
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros								

[U3] AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS

20322201E1570200161408A0	CONSTRUCCION DE CARCAMO EL JAGUEY	HERMOSILLO	HERMOSILLO						SISTEMA	PERSONAS	0.00
NC1-006	HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO						1	200000	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00							
	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00							
20322201E1570200161408A0	CONSTRUCCION DE 20 SECTORES HIDROMETRICOS	HERMOSILLO	HERMOSILLO						SISTEMA	PERSONA	0.00
NC1-840	HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO						1	236000	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00							
	8,250,000.00	8,250,000.00	0.00	0.00							
20322201E1570200161408A0	ACUEDUCTO DE 16 KM DESDE ACUIFERO DE CALIZAS FRACTURADAS HASTA EL REALITO (1RA. ETAPA)	HERMOSILLO	HERMOSILLO						OBRA	PERSONA	0.00
NC1-841	HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO						1	200000	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00							
	2,579,218.00	2,579,218.00	0.00	0.00							
20322201E1570200161408B3	CONSTRUCCION DE LINEA DE REFUERZO DE 30" DE DIAMETRO PARA INTERCONECTAR EL ACUEDUCTO BAGOTES II A LA LINEA DE 18" DE COLOSIO FINAL (PRIMERA ETAPA)	HERMOSILLO	HERMOSILLO						OBRA	PERSONA	0.00
NC1-001	HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO						1	10000	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00							
	613,636.00	613,636.00	0.00	0.00							
20322201E1570200161408B3	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO EL JAGUEY	HERMOSILLO	HERMOSILLO						SISTEMA	PERSONA	0.00
NC1-002	HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO						1	200000	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00							
	6,750,000.00	6,750,000.00	0.00	0.00							
20322201E1570200161408B3	SUSTITUCION DE TOMAS DOMICILIARIAS CON EXCAVACION DIRIGIDA (PRIMERA ETAPA)	HERMOSILLO	HERMOSILLO						SISTEMA	PERSONA	0.00
NC1-005	HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO						1	20000	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00							
	530,520.00	530,520.00	0.00	0.00							
20322201E1570200161408B3	CONSTRUCCION DE CARCAMO EL JAGUEY	HERMOSILLO	HERMOSILLO						SISTEMA	PERSONA	0.00
NC1-006	HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO						1	200000	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00							
	818,182.00	818,182.00	0.00	0.00							
20322201E1570200161408B3	CONSTRUCCION DE 20 SECTORES HIDROMETRICOS	HERMOSILLO	HERMOSILLO						SISTEMA	PERSONA	0.00
NC1-840	HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO						1	236000	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00							
	6,750,000.00	6,750,000.00	0.00	0.00							
20322201E1570200161408B3	ACUEDUCTO DE 16 KM DESDE ACUIFERO DE CALIZAS FRACTURADAS HASTA EL REALITO (1RA. ETAPA)	HERMOSILLO	HERMOSILLO						OBRA	PERSONA	0.00
NC1-841	HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO						1	200000	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00							
	16,363,636.00	16,363,636.00	0.00	0.00							
20322201E1570200161408B3	GASTOS PARA SEGUIMIENTO, CONTROL, SUPERVISION Y EVALUACION A LAS OBRAS DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU 2011)	HERMOSILLO	HERMOSILLO						PROGRAMA	PERSONA	0.00
NC2-968	HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO						1	715061	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00							
	686,803.19	686,803.19	0.00	0.00							
20322201E1570200161408B3	SUSTITUCION DE TOMAS DOMICILIARIAS CON EXCAVACION DIRIGIDA EN LAS COLONIAS SAN BENITO Y OLIVARES	HERMOSILLO	HERMOSILLO						OBRA	PERSONA	0.00
NC2-1111	HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO						1	15000	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00							
	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00							





DESARROLLO MUNICIPAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad	Autorizado:		Ejercido:		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
				Total	Total			Total	Total	Total	Total			
				Estatal	Federal	Otros		Estatal	Federal	Otros				

[U3] AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS

20322201E1570200161408B3	SUST. TUBERIAS OBSOLETAS Y FATIGADAS, REHAB. CRUCEROS Y CAJAS EN LAS COL. LEY 57 Y 5 DE FEB., LINEA 12" EN GARCIA MORALES DE COL. LA MANGA, NC2-1113	HERMOSILLO	HERMOSILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	1	PERSONA 15000	0.00
20322201E1570200161408B3	EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACION DE 5 POZOS EN LA CAPTACION LAS CALIZAS NC2-1115	HERMOSILLO	HERMOSILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	5	PERSONA 100000	0.00
20322201E1570200161408B3	ACUEDUCTO DE 16 KM DESDE ACUIFERO DE CALIZA FRACTURADA HASTA EL REALITO (ETAPA FINAL) NC2-1116	HERMOSILLO	HERMOSILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	1	PERSONA 100000	0.00
20322201E1570200161408B3	CONSTRUCCION DE CARCAMO EL JAGUEY DE 1.0 M3/S DE CAPACIDAD (SEGUNDA ETAPA Y CONCLUSION) NC2-1118	HERMOSILLO	HERMOSILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	1	PERSONA 100000	0.00
20442201E1570100361406B3	PROYECTO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE NC1-271	NAVOJOA	NAVOJOA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	1	PERSONA 90000	100.00
20442201E1570200161408B3	EQUIPAMIENTO DE 7 FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE NC1-270	NAVOJOA	NAVOJOA	0.00	0.00	0.00	0.00	575,000.00	575,000.00	0.00	0.00	7	PERSONA 90000	100.00
20442201E1570200161408B3	GASTOS PARA SEGUIMIENTO, CONTROL, SUPERVISION Y EVALUACION A LAS OBRAS DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU 2011) NC2-877	NAVOJOA	NAVOJOA	0.00	0.00	0.00	0.00	88,137.00	88,137.00	0.00	0.00	1	PERSONA 90000	100.00
20502201E1570100361406B3	PROYECTO EJECUTIVO DE REHABILITACION AMPLIACION SECTORIZACION Y CONTROL DE PRESIONES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE NC1-911	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	0.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00	720,000.00	0.00	0.00	1	PERSONA 44647	100.00
20542201E1570100361406B3	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE BENITO JUAREZ, DESDE LA AV. CABO NC2-709	SAHUARIPA	SAHUARIPA	0.00	0.00	0.00	0.00	375,840.00	375,840.00	0.00	0.00	1	PERSONA 720	100.00
20542201E1570200161408B3	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO, DESDE LA ENTRADA SU NC2-708	SAHUARIPA	SAHUARIPA	0.00	0.00	0.00	0.00	379,890.35	379,890.35	0.00	0.00	1	PERSONA 850	100.00
20542201E1570200161408B3	GASTOS PARA SEGUIMIENTO, CONTROL, SUPERVISION Y EVALUACION A LAS OBRAS DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU 2011) NC2-878	SAHUARIPA	SAHUARIPA	0.00	0.00	0.00	0.00	67,752.00	67,752.00	0.00	0.00	1	PERSONA 3000	60.00





DESARROLLO MUNICIPAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad			Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros								
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros								

[U3] AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS

20722201E1570200161408B3	REFORZAMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE EN LAS ZONAS 2 (3,360 ML DE TUBERIA DE PVC DE 3" DE DIAMETRO)											
NC1-254	GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES	SONOITA							OBRA		PERSONA	
	0.00	0.00	0.00	0.00					1		1883	100.00
	2,761,262.00	1,104,505.00	0.00	1,656,757.00								
20722201E1570200161408B3	REPOSICION Y EQUIPAMIENTO DE POZO NO. 1											
NC1-255	GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES	SONOITA							OBRA		PERSONA	
	0.00	0.00	0.00	0.00					1		1883	100.00
	1,700,000.00	680,000.00	0.00	1,020,000.00								
20722201E1570200161408B3	SUMINISTRO E INSTALACION DE 674 MICROMEDIDORES DE GASTO DOMICILIARIO											
NC1-256	GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES	SONOITA							PROGRAMA		PERSONA	
	0.00	0.00	0.00	0.00					1		2696	100.00
	999,542.00	599,725.00	0.00	399,817.00								
20722201E1570200161408B3	GASTOS PARA SEGUIMIENTO, CONTROL, SUPERVISION Y EVALUACION A LAS OBRAS DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALACNTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU 2011)											
NC2-906	GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES	SONOITA							PROGRAMA		PERSONA	
	0.00	0.00	0.00	0.00					1		4579	100.00
	114,676.83	50,068.83	0.00	64,608.00								
	0.00	0.00	0.00	0.00								
	102,428,970.52	95,661,208.52	0.00	6,767,762.00					Total Modalidad			0 48 Obras

[U4] ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS

20042201E1570300161409B3	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE ALCANTARILLADO HACIA EL SUR DE LA CIUDAD											
NC1-235	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA							OBRA		PERSONA	
	0.00	0.00	0.00	0.00					1		6000	100.00
	1,767,268.00	1,767,268.00	0.00	0.00								
20042201E1570300161409B3	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION, CARCAMO DE REBOMBEO, ATARJEA COLECTORA Y REGISTRO DE REJILLA EN LA COLONIA HABITAT											
NC1-236	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA							OBRA		PERSONA	
	0.00	0.00	0.00	0.00					1		968	100.00
	570,435.00	570,435.00	0.00	0.00								
20192201E1570300161409A0	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA 'R' ENTRE CALLE 5TA SUR Y CALLE SAN IGNACIO Y CALLE SAN IGNACIO ENTRE AVENIDA 'R' Y AVENIDA 'Q'											
ED-174	CABORCA	HEROICA CABORCA							OBRA		PERSONA	
	0.00	0.00	0.00	0.00					1		300	100.00
	317,748.00	317,748.00	0.00	0.00								
20192201E1570300161409A0	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MOISES ORTIZ Y CARLOS ENRIQUE FIGUEROA ENTRE BOULEVARD GOMEZ MORIN Y AVENIDA 'J' EN COLONIA LA											
ED-175	LADRILLERA	HEROICA CABORCA							OBRA		PERSONA	
	0.00	0.00	0.00	0.00					1		300	100.00
	410,650.00	410,650.00	0.00	0.00								
20192201E1570300161409B3	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALZADA 6 DE ABRIL DE LA CALLE PRIMERA HASTA TEMPLO HISTORICO											
NC1-1177	CABORCA	HEROICA CABORCA							OBRA		PERSONA	
	0.00	0.00	0.00	0.00					1		60000	60.00
	1,550,000.00	1,550,000.00	0.00	0.00								
20192201E1570300161409B3	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALZADA 6 DE ABRIL DE LA CALLE PRIMERA HASTA TEMPLO HISTORICO											
NC1-1178	CABORCA	HEROICA CABORCA							OBRA		PERSONA	
	0.00	0.00	0.00	0.00					1		60000	50.00
	290,000.00	290,000.00	0.00	0.00								





DESARROLLO MUNICIPAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad			Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros								
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros								

[U4] ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS

20192201E1570400161409B3	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE 25 LPS EN COMISARIA PLUTARCO ELIAS CALLES (LA "Y" GRIEGA)											
NC2-1225	CABORCA											
		0.00	0.00	0.00	0.00							
		3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00				1		6448	30.00
20202201E1570300161409B3	REHABILITACION DE 394 ML DE 36" DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN CALLE GUERRERO ENTRE CALIFORNIA Y DURANGO											
NC1-278	CAJEME											
		0.00	0.00	0.00	0.00							
		4,303,833.00	1,721,533.00	0.00	2,582,300.00				1		95600	100.00
20202201E1570300161409B3	REHABILITACION DE 1,801.65 ML DE 60" DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN CALLE PARIS ENTRE EJERCITO NACIONAL Y 400 (CALLE 400 ENTRE PARIS Y KINO 3RA. ETAPA)											
NC1-279	CAJEME											
		0.00	0.00	0.00	0.00							
		7,830,609.00	7,830,609.00	0.00	0.00				1		121357	100.00
20202201E1570300161409B3	REHABILITACION DE 522.25 ML 8" Y 369.60 ML 18" DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN CALLE GALEANA ENTRE COAHUILA Y MICHOACAN											
NC1-280	CAJEME											
		0.00	0.00	0.00	0.00							
		1,894,112.00	1,659,279.00	0.00	234,833.00				1		15646	100.00
20202201E1570300161409B3	REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA DEL COLECTOR PRINCIPAL EN EL CRUCE DEL CANAL BAJO Y REHABILITACION DE COLECTOR PLUVIAL EN CRUCE DE CALLE MORELOS Y CANAL PRINCIPAL BAJO											
NC1-281	CAJEME											
		0.00	0.00	0.00	0.00							
		14,000,000.00	14,000,000.00	0.00	0.00				1		178251	100.00
20202201E1570400161409L3	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES											
NC2-1226	CAJEME											
		0.00	0.00	0.00	0.00							
		1,303,133.00	0.00	0.00	1,303,133.00				1		3001	100.00
20202201E1570400161409L8	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES											
NC2-1226	CAJEME											
		0.00	0.00	0.00	0.00							
		2,574,531.47	2,574,531.47	0.00	0.00				1		3001	100.00
20272201E1570400161409L3	CONSTRUCCION DE 3 PLANTAS MECANIZADAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES											
NC1-928	EMPALME											
		0.00	0.00	0.00	0.00							
		4,479,433.83	4,479,433.83	0.00	0.00				1		42516	20.00
20322201E1570200161408A0	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES "LA SAUCEDA", HERMOSILLO											
NC1-342	HERMOSILLO											
		0.00	0.00	0.00	0.00							
		8,729,668.00	8,729,668.00	0.00	0.00				1		628955	90.00
20322201E1570200161408A0	GASTOS DE OPERACIÓN PARA LA EJECUCION DE OBRAS DEL PROGRAMA APAZU 2010 EN VARIAS LOCALIDADES DE HERMOSILLO											
NC1-553	HERMOSILLO											
		0.00	0.00	0.00	0.00							
		507,045.00	507,045.00	0.00	0.00				1		628955	100.00
20322201E1570200161408A0	PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE 5 POZOS EN CAPTACION LOS BAGOTES											
NC1-003	HERMOSILLO											
		0.00	0.00	0.00	0.00							
		12,921,000.00	12,921,000.00	0.00	0.00				100000		100000	35.00





DESARROLLO MUNICIPAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad			Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros								
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros								

[U4] ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS

20322201E1570300161409B3	REHABILITACION DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN DIFERENTES COLONIAS (1° ETAPA)	NC1-842	HERMOSILLO	HERMOSILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1	PERSONA 10000	0.00
					2,901,731.17	2,901,731.17	0.00	0.00				
20322201E1570300161409B3	REHABILITACION DE COLECTOR SUR ENTRE AV. CAMINO DEL SERI Y BLVD. PASEO RIO SONORA	NC2-1117	HERMOSILLO	HERMOSILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1	PERSONA 45000	0.00
					220,000.00	220,000.00	0.00	0.00				
20322201E1570300161409B3	CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA DE LA LINEA MORADA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES LA SAUCEDA (SEGUNDA PARTE)	NC2-1119	HERMOSILLO	HERMOSILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1	PERSONA 100000	0.00
					228,416.00	228,416.00	0.00	0.00				
20442201E1570100361406B3	ELABORACION DEL CATASTRO DE REDES DE ALCANTARILLADO	NC1-273	NAVOJOA	NAVOJOA	0.00	0.00	0.00	0.00	ESTUDIO	1	PERSONA 103312	100.00
					537,397.26	537,397.26	0.00	0.00				
20442201E1570300161409B3	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA HACIENDA VIEJA (PRIMERA ETAPA)	NC1-272	NAVOJOA	NAVOJOA	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1	PERSONA 4400	100.00
					1,474,325.58	1,474,325.58	0.00	0.00				
20442201E1570400161409A0	CONCLUSION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES "RIO MAYO"	NC1-282	NAVOJOA	NAVOJOA	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1	PERSONA 100000	70.00
					11,900,000.00	11,900,000.00	0.00	0.00				
20442201E1570400161409L3	CONCLUSION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES "RIO MAYO"	NC1-282	NAVOJOA	NAVOJOA	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1	PERSONA 100000	70.00
					35,000,000.00	35,000,000.00	0.00	0.00				
20452201E1570400161409L3	PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, NOGALES	NC2-499	NOGALES	HEROICA NOGALES	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1	PERSONA 90000	100.00
					35,000,000.00	35,000,000.00	0.00	0.00				
20502201E1570100361406B3	PROYECTO EJECUTIVO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL SECTOR SOBARZO, COLONIA SAN RAFAEL	NC2-912	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	0.00	0.00	0.00	0.00	PROYECTO	1	PERSONA 12000	100.00
					792,000.00	792,000.00	0.00	0.00				
20502201E1570100361406B3	PROYECTO EJECUTIVO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL SECTOR PANTEON, COLONIA SAN RAFAEL	NC2-913	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	0.00	0.00	0.00	0.00	PROYECTO	1	PERSONA 12000	100.00
					1,120,000.00	880,000.00	0.00	240,000.00				
20542201E1570100361406B3	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA RED DE ATARJEAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE BENITO JUAREZ, DESDE LA AV. C	NC2-712	SAHUARIPA	SAHUARIPA	0.00	0.00	0.00	0.00	PROYECTO	1	PERSONA 720	100.00
					385,120.00	385,120.00	0.00	0.00				





DESARROLLO MUNICIPAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Localidad		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Cve. Estatal	Municipio	Estadal	Federal	Otros	Otros			
Autorizado:	Total	Estadal	Federal	Otros				
Ejercido:	Total	Estadal	Federal	Otros				

[U4] ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS

20542201E1570100361406B3	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE SAHUARIPA	SAHUARIPA			PROYECTO	PERSONA	80.00
NC2-713							
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	3000	
	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00			
20542201E1570300161409B3	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO, DES	SAHUARIPA			OBRA	PERSONA	100.00
NC2-710							
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	770	
	442,270.00	442,270.00	0.00	0.00			
20542201E1570300161409B3	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN EL FRACCIONAMIENTO BICENTENARIO	SAHUARIPA			OBRA	PERSONA	80.00
NC2-711							
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	488	
	836,808.67	836,808.67	0.00	0.00			
20572201E1570300161409A0	CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL SUBCOLECTOR JASMIN	SAN LUIS RIO COLORADO			OBRA	PERSONA	100.00
NC1-399							
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	2648	
	1,624,068.00	541,356.00	0.00	1,082,712.00			
20572201E1570300161409A0	CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SUBCOLECTOR EJIDO ORIENTE	SAN LUIS RIO COLORADO			OBRA	PERSONA	100.00
NC1-400							
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	8085	
	4,000,932.00	1,333,644.00	0.00	2,667,288.00			
20572201E1570300161409A0	GASTOS PARA SEGUIMIENTO, CONTROL, SUPERVISION Y EVALUACION A LAS OBRAS DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU 2011)	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO		PROGRAMA	PERSONA	100.00
NC1-879							
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	23871	
	106,407.00	0.00	0.00	106,407.00			
20572201E1570300161409B3	CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL SUBCOLECTOR JASMIN	SAN LUIS RIO COLORADO			OBRA	PERSONA	100.00
NC1-399							
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	2648	
	2,212,825.49	2,212,825.49	0.00	0.00			
20572201E1570300161409B3	CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SUBCOLECTOR EJIDO ORIENTE	SAN LUIS RIO COLORADO			OBRA	PERSONA	100.00
NC1-400							
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	8085	
	5,182,202.51	5,182,202.51	0.00	0.00			
20572201E1570300161409B3	GASTOS PARA SEGUIMIENTO, CONTROL, SUPERVISION Y EVALUACION A LAS OBRAS DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU 2011)	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO		PROGRAMA	PERSONA	100.00
NC1-879							
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	23871	
	262,920.00	262,920.00	0.00	0.00			
20572201E1570400161406B3	PROYECTO EJECUTIVO DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO	SAN LUIS RIO COLORADO	GOLFO DE SANTA CLARA		PROYECTO	PERSONA	67.00
NC2-793							
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	6434	
	1,520,000.00	1,520,000.00	0.00	0.00			
20572201E1570400161409B3	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PRIMERA ETAPA)	SAN LUIS RIO COLORADO	LUIS B SANCHEZ		OBRA	PERSONA	70.00
NC2-792							
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	6704	
	3,499,209.00	3,499,209.00	0.00	0.00			





DESARROLLO MUNICIPAL
 ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Localidad		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Cve. Estatal	Municipio							
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	176,496,098.98	168,279,425.98	0.00	8,216,673.00	Total Modalidad			0/39 Obras
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	585,321,372.11	568,018,505.36	0.00	17,302,866.75	Total Dependencia			0/297 Obras





Erogaciones no Sectorizables



EROGACIONES NO SECTORIZABLES
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad			Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros								
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros								

[5C] ESTABLECIMIENTOS TURISTICOS Y DE ESPARCIMIENTO

23012401E4600400161505A0	PROYECTO LA SAUCEDA	HERMOSILLO	VARIAS						PROYECTO	LOCALIDAD	0.00
	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00				1	1		
	0.00	0.00	0.00	0.00							
23012402E3380300261211A0	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO RECREATIVO, LA CHOYA	PUERTO PEÑASCO	VARIAS						CENTRO	MUNICIPIO	0.00
	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00				1	1		
	0.00	0.00	0.00	0.00							
	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	0.00				Total Modalidad			2
	0.00	0.00	0.00	0.00							0

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

23011303E1320300162216A0	APORTACIÓN PARA LA PRIMERA ETAPA DE LA ESCUELA PREPARATORIA DE LA COMUNIDAD INDÍGENA EL ETCHOROPO (CECYTES) HUATABAMPO	HUATABAMPO	VARIAS						OBRA	MUNICIPIO	0.00
	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00				1	1		
	0.00	0.00	0.00	0.00							
23011303E1320300162216A0	APORTACIÓN PARA LA PRIMERA ETAPA DE LA ESCUELA PREPARATORIA POR COOPERACIÓN(COBACH) DE LA COMUNIDAD INDÍGENA DE EL CITAVARO,?HUATABAMPO	HUATABAMPO	VARIAS						OBRA	MUNICIPIO	0.00
	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00				1	1		
	0.00	0.00	0.00	0.00							
23012201E4560100161421F7	ALBERGUE TEMPORAL PARA ADOLESCENTES	SAN LUIS RIO COLORADO	VARIAS						ALBERGUE	LOCALIDAD	0.00
	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00				1	1		
	0.00	0.00	0.00	0.00							
23012501E3350700261213A0	CONSTRUCCIÓN DE AULA PARA EDUCACIÓN PREESCOLAR EN LA COMUNIDAD DE ?EL SABINITO? ÁLAMOS	ALAMOS	VARIAS						OBRA	ESCUELA	0.00
	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00				1	1		
	0.00	0.00	0.00	0.00							
23012501E3350700261213A0	TEJABAN EN CANCHA CÍVICA PARA EL JARDÍN DE NIÑOS GENERAL ANTONIO ROSALES EN LA COLONIAS ROSALES	CAJEME	VARIAS						OBRA	ESCUELA	0.00
	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00				1	1		
	0.00	0.00	0.00	0.00							
23012501E3350700261213A0	TEJABAN EN CANCHA CÍVICA PARA EL JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ MORÁN EN YUCURIBAMPO	CAJEME	VARIAS						OBRA	ESCUELA	0.00
	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00				1	1		
	0.00	0.00	0.00	0.00							
23012501E3350700261213A0	TEJABAN PARA LA CANCHA CÍVICA DEL JARDÍN DE NIÑOS MARÍA DEL CARMEN YÁNEZ NORIEGA DE LA COLONIA SANTA FE	CAJEME	VARIAS						OBRA	ESCUELA	0.00
	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00				1	1		
	0.00	0.00	0.00	0.00							
23012501E3350700261213A0	CONSTRUCCIÓN DEL TEJABAN PARA EL CENTRO PREESCOLAR INDÍGENA (NUEVA CREACIÓN) EN LA COMUNIDAD POBLADO MIGUEL ALEMÁN.	HERMOSILLO	VARIAS						OBRA	ESCUELA	0.00
	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00				1	1		
	0.00	0.00	0.00	0.00							





EROGACIONES NO SECTORIZABLES
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Metas	Beneficiarios	Av. Físico		
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros						%		

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

23012501E3350700261214A0	TEJABAN PARA LA CANCHA CÍVICA DE LA ESCUELA HUMBERTO GUZMÁN EN EL FRACCIONAMIENTO EL CAMPANARIO	CAJEME	VARIAS	OBRA	ESCUELA	0.00						
		500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	1	1					
		0.00	0.00	0.00	0.00							
23012501E3350700261214A0	BAÑOS PARA NIÑOS Y NIÑAS Y AULA PARA LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE C. REBSAMEN EN LA COLONIA BENITO JUÁREZ	CAJEME	VARIAS	OBRA	ESCUELA	0.00						
		700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	1	1					
		0.00	0.00	0.00	0.00							
23012501E3350700261214A0	TEJABAN PARA CANCHA CÍVICA DE LA ESCUELA PRIMARIA JUAN DE DIOS TERÁN ENRIQUES EN LA COLONIA MARTE R GÓMEZ	CAJEME	VARIAS	OBRA	ESCUELA	0.00						
		400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	1	1					
		0.00	0.00	0.00	0.00							
23012501E3350700261214A0	TEJABAN PARA CANCHA CÍVICA DE LA ESCUELA LÁZARO CÁRDENAS DE LA COLONIA RUSSO VOGEL	CAJEME	VARIAS	OBRA	ESCUELA	0.00						
		400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	1	1					
		0.00	0.00	0.00	0.00							
23012501E3350700261214A0	TEJABAN PARA CANCHA CÍVICA ESCUELA PRIMARIA HÉROES DE CHAPULTEPEC DE ESTACIÓN CORRAL	CAJEME	VARIAS	OBRA	ESCUELA	0.00						
		400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	1	1					
		0.00	0.00	0.00	0.00							
23012501E3350700261214A0	TEJABAN PARA CANCHA CÍVICA ESCUELA PRIMARIA HÉROE DE NACAZARI EN LA COLONIA BENITO JUÁREZ	CAJEME	VARIAS	OBRA	ESCUELA	0.00						
		400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	1	1					
		0.00	0.00	0.00	0.00							
23012501E3350700261214A0	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN ESCUELA PRIMARIA 23 DE OCTUBRE, POBLACIÓN EL TOBARITO	CAJEME	VARIAS	OBRA	ESCUELA	0.00						
		547,269.00	547,269.00	0.00	0.00	1	1					
		0.00	0.00	0.00	0.00							
23012501E3350700261214A0	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS, QUETCHEHUECA	CAJEME	VARIAS	OBRA	ESCUELA	0.00						
		431,692.00	431,692.00	0.00	0.00	1	1					
		0.00	0.00	0.00	0.00							
23012501E3350700261214A0	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMÍREZ, COLONIA ALLENDE	CAJEME	VARIAS	OBRA	ESCUELA	0.00						
		87,017.00	87,017.00	0.00	0.00	1	1					
		0.00	0.00	0.00	0.00							
23012501E3350700261214A0	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS, PROGRESO (CAMPO 47)	CAJEME	VARIAS	OBRA	ESCUELA	0.00						
		313,536.00	313,536.00	0.00	0.00	1	1					
		0.00	0.00	0.00	0.00							
23012501E3350700261214A0	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN ESCUELA PRIMARIA LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS, PUEBLO YAQUI	CAJEME	VARIAS	OBRA	ESCUELA	0.00						
		225,303.00	225,303.00	0.00	0.00	1	1					
		0.00	0.00	0.00	0.00							





EROGACIONES NO SECTORIZABLES
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %					
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros								

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

23012501E3350700261214A0	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN ESCUELA PRIMARIA 18 DE MARZO, COLONIA NUEVA CASA DE TERAS	CAJEME	VARIAS	OBRA	ESCUELA	0.00					
		330,508.00	330,508.00	0.00	0.00	1	1				
		0.00	0.00	0.00	0.00						
23012501E3350700261214A0	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN ESCUELA PRIMARIA 18 DE MARZO, EJIDO CUAUHTÉMOC	CAJEME	VARIAS	OBRA	ESCUELA	0.00					
		406,484.00	406,484.00	0.00	0.00	1	1				
		0.00	0.00	0.00	0.00						
23012501E3350700261214A0	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARÍA LEYVA, CD. OBREGÓN	CAJEME	VARIAS	OBRA	ESCUELA	0.00					
		183,569.00	183,569.00	0.00	0.00	1	1				
		0.00	0.00	0.00	0.00						
23012501E3350700261214A0	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN ESCUELA PRIMARIA 19 DE NOVIEMBRE, PUEBLO YAQUI	CAJEME	VARIAS	OBRA	ESCUELA	0.00					
		42,716.00	42,716.00	0.00	0.00	1	1				
		0.00	0.00	0.00	0.00						
23012501E3350700261214A0	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN ESCUELA PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUÁREZ	CAJEME	VARIAS	OBRA	ESCUELA	0.00					
		563,777.00	563,777.00	0.00	0.00	1	1				
		0.00	0.00	0.00	0.00						
23012501E3350700261214A0	CANCHA CÍVICA PARA LA ESCUELA PRIMARIA DEL EJIDO PASCUAL AYÓN	CAJEME	VARIAS	OBRA	ESCUELA	0.00					
		100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	1	1				
		0.00	0.00	0.00	0.00						
23012501E3350700261214A0	TEJABAN DE LA ESCUELA JUSTO SIERRA DE LA COLONIA ALTOS DE JECOPACO	CAJEME	VARIAS	OBRA	ESCUELA	0.00					
		400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	1	1				
		0.00	0.00	0.00	0.00						
23012501E3350700261214A0	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO, UBICADA EN EJIDO HOMBRES BLANCOS	GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES	VARIAS	OBRA	ESCUELA	0.00					
		300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	1	1				
		0.00	0.00	0.00	0.00						
23012501E3350700261214A0	ELABORACIÓN DE PROYECTO PARA ALBERGUE EN LA ESCUELA PRIMARIA "CRUZ GÁLVEZ"	HERMOSILLO	VARIAS	PROYECTO	ESCUELA	0.00					
		450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	1	1				
		0.00	0.00	0.00	0.00						
23012501E3350700261214A0	CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS BAÑOS DE LA ESCUELA PRIMARIA "TEODOCIO NAVARRETE", COLONIA SOLIDARIDAD	HERMOSILLO	VARIAS	OBRA	ESCUELA	0.00					
		110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	1	1				
		0.00	0.00	0.00	0.00						
23012501E3350700261214A0	AMPLIACIÓN DE TEJABAN EN ESCUELA PRIMARIA "JOSÉ MARÍA LEYVA", COLONIA SONACER	HERMOSILLO	VARIAS	OBRA	ESCUELA	0.00					
		200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	1	1				
		0.00	0.00	0.00	0.00						





EROGACIONES NO SECTORIZABLES
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad			Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros								
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros								

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

23012501E3350700261214A0	CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA NUEVA CREACIÓN, COLONIA NUEVO PEÑASCO (LUIS DONALDO COLOSIO)	CAJEME	PUERTO PEÑASCO	VARIAS	OBRA	ESCUELA	0.00
	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	1	1	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
23012501E3350700261214F7	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	CAJEME		VARIAS	OBRA	ESCUELA	0.00
	3,750,000.00	3,750,000.00	0.00	0.00	1	1	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
23012501E3350700261215A0	CANCHA CÍVICA Y TEJABAN EN LA ESCUELA TÉCNICA #22 DE LA COLONIA EL TOBARITO	CAJEME		VARIAS	OBRA	ESCUELA	0.00
	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	1	1	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
23012501E3350700261215A0	CANCHA CÍVICA DE LA ESCUELA SECUNDARIA #8 DE LA COLONIA VILLA BONITA	CAJEME		VARIAS	OBRA	ESCUELA	0.00
	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	1	1	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
23012501E3350700261215A0	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN ESCUELA TÉCNICA 48, PUEBLO YAQUI	CAJEME		VARIAS	OBRA	ESCUELA	0.00
	407,496.00	407,496.00	0.00	0.00	1	1	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
23012501E3350700261215A0	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN ESCUELA TÉCNICA 22, MARTE R GÓMEZ	CAJEME		VARIAS	OBRA	ESCUELA	0.00
	434,655.00	434,655.00	0.00	0.00	1	1	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
23012501E3350700261215A0	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN ESCUELA TÉCNICA 8, COL 31 DE OCTUBRE	CAJEME		VARIAS	OBRA	ESCUELA	0.00
	578,013.00	578,013.00	0.00	0.00	1	1	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
23012501E3350700261215A0	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN SECUNDARIA GENERAL LIBERALES DE REFORMA, CD. OBREGÓN	CAJEME		VARIAS	OBRA	ESCUELA	0.00
	384,181.00	384,181.00	0.00	0.00	1	1	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
23012501E3350700261215A0	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN ESCUELA TÉCNICA 70, CD. OBREGÓN	CAJEME		VARIAS	OBRA	ESCUELA	0.00
	742,723.00	742,723.00	0.00	0.00	1	1	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
23012501E3350700261215A0	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN SECUNDARIA TÉCNICA 4, CD. OBREGÓN, MARTE R. GÓMEZ (TOBARITO)	CAJEME		VARIAS	OBRA	ESCUELA	0.00
	395,305.00	395,305.00	0.00	0.00	1	1	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
23012501E3350700261215A0	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN ESCUELA SECUNDARIA MANUEL ROBLES TOVAR, ESPERANZA	CAJEME		VARIAS	OBRA	ESCUELA	0.00
	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	1	1	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			





EROGACIONES NO SECTORIZABLES
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad			Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros								
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros								

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

23012501E3350700261215A0	CONSTRUCCIÓN DE TEJABAN EN LA ESCUELA TÉCNICA #5, COLONIA LUIS ECHEVERRÍA, CIUDAD OBREGÓN	CAJEME	VARIAS	OBRA	ESCUELA	0.00
		400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	1
		0.00	0.00	0.00	0.00	1
23012501E3350700261216A0	APORTACIÓN PARA LA PRIMERA ETAPA DE LA ESCUELA PREPARATORIA DE LA COMUNIDAD RURAL DE EL MAQUIPO (CECYTES) ÁLAMOS	ALAMOS	VARIAS	OBRA	ESCUELA	0.00
		2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	1
		0.00	0.00	0.00	0.00	1
23012501E3350700261216A0	CANCHA CÍVICA Y TEJABAN PARA LA ESCUELA PREPARATORIA CETIS 69 EN LA COLONIA BENITO JUÁREZ	CAJEME	VARIAS	OBRA	ESCUELA	0.00
		1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	2
		0.00	0.00	0.00	0.00	1
23012501E3350700361213A0	EQUIPAMIENTO CON JUEGOS INFANTILES EN JARDÍN ELVIRA FIGUEROA GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES	CAJEME	VARIAS	OBRA	ESCUELA	0.00
		100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	1
		0.00	0.00	0.00	0.00	1
23012501E3350700361214A0	EDUCACIÓN (REHABILITACIÓN DE ESCUELAS)	BACANORA	VARIAS	OBRA	MUNICIPIO	0.00
		100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	1
		0.00	0.00	0.00	0.00	1
23012501E3350700361214A0	REHABILITACIÓN DE BAÑOS DE NIÑAS DE LA ESCUELA LÁZARO CÁRDENAS EN LA COLONIA RUSSO VOGEL	CAJEME	VARIAS	OBRA	LOCALIDAD	0.00
		200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	1
		0.00	0.00	0.00	0.00	1
23012501E3350700361214A0	REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA PRIMARIA, COLONIA KINO	CAJEME	VARIAS	OBRA	ESCUELA	0.00
		300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	1
		0.00	0.00	0.00	0.00	1
23012501E3350700361214A0	IMPERMEABILIZACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA CARLOS ESPINOZA MUÑOZ 1.	HERMOSILLO	VARIAS	OBRA	ESCUELA	0.00
		115,000.00	115,000.00	0.00	0.00	1
		0.00	0.00	0.00	0.00	1
23012501E3350700361214A0	INSTALACIÓN DE VITROPISO EN 24 AULAS DE LA ESCUELA PRIMARIA "SOCORRO BERUMEN", COLONIA SOLIDARIDAD	HERMOSILLO	VARIAS	OBRA	ESCUELA	0.00
		300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	1
		0.00	0.00	0.00	0.00	1
23012501E3350700361214A0	REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA DE LA COMUNIDAD INDÍGENA DE ?EL BABURO? HUATABAMPO	HUATABAMPO	VARIAS	OBRA	ESCUELA	0.00
		250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	1
		0.00	0.00	0.00	0.00	1
23012501E3350700361214A0	PROGRAMA MUNICIPAL DE REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	NACORI CHICO	VARIAS	PROGRAMA	MUNICIPIO	0.00
		375,000.00	375,000.00	0.00	0.00	1
		0.00	0.00	0.00	0.00	1





EROGACIONES NO SECTORIZABLES
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad			Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros								
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros								

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

23012501E3350700361214A0	PROGRAMA MUNICIPAL DE REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA											
	TEPACHE						VARIAS			PROGRAMA	MUNICIPIO	0.00
		200,000.00						0.00	0.00	1	1	
		-----						-----	-----			
		0.00						0.00	0.00			
23012501E3350700361215A0	REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA # 14											
	ARIVECHI						VARIAS			OBRA	ESCUELA	0.00
		500,000.00						0.00	0.00	1	1	
		-----						-----	-----			
		0.00						0.00	0.00			
23012501E3350700461213A0	EQUIPAMIENTO CON JUEGOS INFANTILES EN JARDÍN DE NIÑOS OASIS DEL EJIDO DESIERTO DE SONORA											
	GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES						VARIAS			EQUIPAMIENTO	ESCUELA	0.00
		100,000.00						0.00	0.00	1	1	
		-----						-----	-----			
		0.00						0.00	0.00			
23012501E3350700461213A0	EQUIPAMIENTO CON JUEGOS INFANTILES EN JARDÍN DE NIÑOS SONOYDAC, EN EJIDO PÁPAGO											
	GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES						VARIAS			EQUIPAMIENTO	ESCUELA	0.00
		100,000.00						0.00	0.00	1	1	
		-----						-----	-----			
		0.00						0.00	0.00			
23012501E3350700461213A0	EQUIPAMIENTO CON JUEGOS INFANTILES EN JARDÍN DE NIÑOS NUEVOS CAMINOS											
	PUERTO PEÑASCO						VARIAS			EQUIPAMIENTO	ESCUELA	0.00
		100,000.00						0.00	0.00	1	1	
		-----						-----	-----			
		0.00						0.00	0.00			
23012501E3350700461213A0	EQUIPAMIENTO CON JUEGOS INFANTILES EN JARDÍN DE NIÑOS ENRIQUETA MONTIJO											
	PUERTO PEÑASCO						VARIAS			EQUIPAMIENTO	ESCUELA	0.00
		100,000.00						0.00	0.00	1	1	
		-----						-----	-----			
		0.00						0.00	0.00			
23012501E3350700461213A0	EQUIPAMIENTO CON JUEGOS INFANTILES EN JARDÍN DE NIÑOS MELQUIADES PALACIO											
	PUERTO PEÑASCO						VARIAS			EQUIPAMIENTO	ESCUELA	0.00
		100,000.00						0.00	0.00	1	1	
		-----						-----	-----			
		0.00						0.00	0.00			
23012501E3350700461213A0	EQUIPAMIENTO CON JUEGOS INFANTILES EN JARDÍN DE NIÑOS DOMITILA ROJO RUIZ											
	PUERTO PEÑASCO						VARIAS			EQUIPAMIENTO	ESCUELA	0.00
		100,000.00						0.00	0.00	1	1	
		-----						-----	-----			
		0.00						0.00	0.00			
23012501E3350700461213A0	EQUIPAMIENTO CON JUEGOS INFANTILES EN JARDÍN DE NIÑOS RAFAELA SOTELO											
	PUERTO PEÑASCO						VARIAS			EQUIPAMIENTO	ESCUELA	0.00
		100,000.00						0.00	0.00	1	1	
		-----						-----	-----			
		0.00						0.00	0.00			
23012501E3350700461213A0	EQUIPAMIENTO CON JUEGOS INFANTILES EN JARDÍN DE NIÑOS BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS											
	PUERTO PEÑASCO						VARIAS			EQUIPAMIENTO	ESCUELA	0.00
		100,000.00						0.00	0.00	1	1	
		-----						-----	-----			
		0.00						0.00	0.00			
23012501E3350700461213A0	EQUIPAMIENTO CON JUEGOS INFANTILES EN JARDÍN DE NIÑOS MARINA NACIONAL											
	PUERTO PEÑASCO						VARIAS			EQUIPAMIENTO	ESCUELA	0.00
		100,000.00						0.00	0.00	1	1	
		-----						-----	-----			
		0.00						0.00	0.00			





EROGACIONES NO SECTORIZABLES
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %					
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros								

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

23012501E3350700461213A0	EQUIPAMIENTO CON JUEGOS INFANTILES EN JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ ACUÑA	PUERTO PEÑASCO	VARIAS		EQUIPAMIENTO	ESCUELA	0.00					
	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	1	1						
	0.00	0.00	0.00	0.00								
23012501E3350700461213A0	EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL JARDÍN DE NIÑOS MELQUIADES PALACIO	PUERTO PEÑASCO	VARIAS		EQUIPAMIENTO	ESCUELA	0.00					
	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	1	1						
	0.00	0.00	0.00	0.00								
23012501E3350700461214A0	APOYO DE AIRES ACONDICIONADOS, PARA LAS ESCUELAS: ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO CASTILLO BLANCO, ESCUELA PRIMARIA GILDARDO ERNESTO CÓRDOVA VILLEGAS, JARDIN DE NIÑOS ADOLFO LOPEZ MATEOS, JARDIN DE NIÑOS LAS HIGUERILLAS, ESCUELA PRIMARIA ADELINA RAMIREZ.	HERMOSILLO	VARIAS		PROGRAMA	ESCUELA	0.00					
	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	1	5						
	0.00	0.00	0.00	0.00								
23012501E3350800161218A0	EQUIPAMIENTO DE LA CASA DEL ESTUDIANTE RURAL NAVOJOENSE	ED-027 NAVOJOA	VARIAS		EQUIPO	LOCALIDAD	0.00					
	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	1	1						
	0.00	0.00	0.00	0.00								
23012501E3351000161218A0	EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN, COMPETITIVIDAD Y RELACIONES LABORALES CTM.	HERMOSILLO	VARIAS		EQUIPAMIENTO	LOCALIDAD	0.00					
	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1	1						
	0.00	0.00	0.00	0.00								
	37,554,244.00	37,554,244.00	0.00	0.00	Total Modalidad			68	Obras			
	0.00	0.00	0.00	0.00								

[5H] CONSTRUCCION, REHABIL. Y MEJORAM. URB. D/LA PLANTA FIS. P/LA CULT. Y EL DEPORTE

23011301E6100600162219A0	SEGUNDA PARTE DE LA CONSTRUCCIÓN DEL ÁREA PARA COMEDOR Y DESCANSO EN LOS EVENTOS DE CAPACITACIÓN SINDICAL.	HERMOSILLO	VARIAS		OBRA	MUNICIPIO	0.00					
	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	1	1						
	0.00	0.00	0.00	0.00								
23012201E4560100161421A0	INSTALACIÓN DE JUEGOS INFANTILES EN PARQUE UBICADO EN FERROCARRIL Y LUIS ENCINAS, ENTRE 24 Y 25	PUERTO PEÑASCO	VARIAS		OBRA	LOCALIDAD	0.00					
	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	1	1						
	0.00	0.00	0.00	0.00								
23012201E4560100161421A0	EQUIPAMIENTO CON JUEGOS INFANTILES EN COLONIA SAN RAFAEL, NUEVA CREACIÓN	PUERTO PEÑASCO	VARIAS		OBRA	LOCALIDAD	0.00					
	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	1	1						
	0.00	0.00	0.00	0.00								
23012201E4560100161421A0	INSTALACIÓN DE JUEGOS INFANTILES EN PARQUE UBICADO EN LÁZARO CÁRDENAS Y 2 DE NOVIEMBRE	PUERTO PEÑASCO	VARIAS		OBRA	LOCALIDAD	0.00					
	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	1	1						
	0.00	0.00	0.00	0.00								
23012201E4560100161421A0	INSTALACIÓN DE JUEGOS INFANTILES EN PARQUE UBICADO EN COLONIA OBRERA, CALLE 35 Y PINO SUÁREZ	PUERTO PEÑASCO	VARIAS		OBRA	LOCALIDAD	0.00					
	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	1	1						
	0.00	0.00	0.00	0.00								





EROGACIONES NO SECTORIZABLES
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad			Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros								
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros								

[5H] CONSTRUCCION, REHABIL. Y MEJORAM. URB. D/LA PLANTA FIS. P/LA CULT. Y EL DEPORTE

23012201E4560100161421A0	REMODELACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL PARQUE INFANTIL DEL GOLFO DE SANTA CLARA											
	SAN LUIS RIO COLORADO	VARIAS							OBRA		LOCALIDAD	0.00
	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00				1			1	
	0.00	0.00	0.00	0.00								
23012201E4560100161421A0	VELATORIO DE HERMOSILLO SUR											
	HERMOSILLO	VARIAS							OBRA		LOCALIDAD	0.00
	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00				1			1	
	0.00	0.00	0.00	0.00								
23012402E3380300261211A0	PROYECTO EJECUTIVO DEL CONSERVATORIO DE MÚSICA DE GUAYMAS FRAY IVO TONEK											
	GUAYMAS	VARIAS							PROYECTO		LOCALIDAD	0.00
	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00				1			1	
	0.00	0.00	0.00	0.00								
23012402E3380300261211F7	CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMER ETAPA DEL PARQUE INFANTIL RECREATIVO											
	NAVOJOA	VARIAS							OBRA		LOCALIDAD	0.00
	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00				1			1	
	0.00	0.00	0.00	0.00								
23012402E3380300361211A0	INFRAESTRUTURA Y EQUIPO PARA CENTRO CULTURAL LA PETACA											
	CAJEME	VARIAS							OBRA		LOCALIDAD	0.00
	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00				1			1	
	0.00	0.00	0.00	0.00								
	12,050,000.00	12,050,000.00	0.00	0.00					Total Modalidad			10
	0.00	0.00	0.00	0.00								0

[6P] CANALIZACION DE RECURSOS FINANCIEROS

23011502E6140200279901A0	FONDO DE GESTION LEGISLATIVA											
	VARIOS	VARIAS							FONDO		ESTADO	0.00
	99,000,000.00	99,000,000.00	0.00	0.00				1			1	
	0.00	0.00	0.00	0.00								
	99,000,000.00	99,000,000.00	0.00	0.00					Total Modalidad			1
	0.00	0.00	0.00	0.00								0

[AU] APOYO A MUNICIPIOS

23012201E1260300161421A0	INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL											
	TEPACHE	VARIAS							PROGRAMA		MUNICIPIO	0.00
	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00				1			1	
	0.00	0.00	0.00	0.00								
	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00					Total Modalidad			1
	0.00	0.00	0.00	0.00								0

[BF] POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO INDUSTRIAL Y COMERCIAL

23013901E4590100261412A0	PROYECTO PARA PRODUCCIÓN DE ENERGÍA A PARTIR DE RESIDUOS ORGÁNICOS EN REACTOR, APROVECHAMIENTO DE GAVILLA											
	CAJEME	VARIAS							PROYECTO		MUNICIPIO	0.00
	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00				1			1	
	0.00	0.00	0.00	0.00								





EROGACIONES NO SECTORIZABLES
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad			Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros								
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros								

[BF] POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO INDUSTRIAL Y COMERCIAL

23013901E4590100261412A0	PROYECTO PARA PRODUCCIÓN DE ENERGÍA A PARTIR DE RESIDUOS ORGÁNICOS EN REACTOR, APROVECHAMIENTO DE GAVILLA	SAN LUIS RIO COLORADO	VARIAS	PROYECTO	MUNICIPIO	0.00						
		450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	1	1					
		0.00	0.00	0.00	0.00							
23013901E4590100261707A0	ELABORACIÓN DE PROYECTO DE ENERGÍA RENOVABLE SUSTENTABLE PARA LOS MUNICIPIOS DE NAVOJOA, HUATABAMPO, ETCHOJOA Y BENITO JUÁREZ	VARIOS	VARIAS	PROYECTO	ESTADO	0.00						
		6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	1	1					
		0.00	0.00	0.00	0.00							
		6,900,000.00	6,900,000.00	0.00	0.00			Total Modalidad				3
		0.00	0.00	0.00	0.00							0

[CO] SEGURIDAD PUBLICA Y JUSTICIA

23011701E5080500161219F7	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA	BENITO JUAREZ	VARIAS	OBRA	MUNICIPIO	0.00						
		1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1	1					
		0.00	0.00	0.00	0.00							
		1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00			Total Modalidad				1
		0.00	0.00	0.00	0.00							0

[CW] CANALIZACION RECURSOS FISCALES PARA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

23013901E1250100761207A0	PROYECTO DE INTEGRADORA PARA PRODUCTORES DE LADRILLO DE HERMOSILLO, PRIMER ETAPA: COSTO DE ESTUDIO DE INGENIERÍA Y FACTIBILIDAD	ECONÓMICA HERMOSILLO	VARIAS	PROYECTO	MUNICIPIO	0.00						
		435,000.00	435,000.00	0.00	0.00	1	1					
		0.00	0.00	0.00	0.00							
23013901E1250100761207A0	PROYECTO DE INTEGRADORA PARA PRODUCTORES DE LADRILLO DE HERMOSILLO, SEGUNDA ETAPA: COSTO DE GESTIÓN AMBIENTAL QUE INCLUYE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	HERMOSILLO	VARIAS	PROYECTO	MUNICIPIO	0.00						
		400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	1	1					
		0.00	0.00	0.00	0.00							
23013901E1250100761207A0	PROYECTO DE INTEGRADORA PARA PRODUCTORES DE LADRILLO DE SAN LUIS, RÍO COLORADO, PRIMER ETAPA: COSTO DE ESTUDIO DE INGENIERÍA Y FACTIBILIDAD ECONÓMICA	SAN LUIS RIO COLORADO	VARIAS	PROYECTO	MUNICIPIO	0.00						
		435,000.00	435,000.00	0.00	0.00	1	1					
		0.00	0.00	0.00	0.00							
23013901E1250100761207A0	PROYECTO DE INTEGRADORA PARA PRODUCTORES DE LADRILLO DE SAN LUIS, RÍO COLORADO, SEGUNDA ETAPA: COSTO DE GESTIÓN AMBIENTAL QUE INCLUYE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	SAN LUIS RIO COLORADO	VARIAS	PROYECTO	MUNICIPIO	0.00						
		400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	1	1					
		0.00	0.00	0.00	0.00							
23013901E4590100261406A0	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE ENERGÍA RENOVABLE	VARIOS	VARIAS	PROYECTO	ESTADO	0.00						
		650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	1	1					
		0.00	0.00	0.00	0.00							
		2,320,000.00	2,320,000.00	0.00	0.00			Total Modalidad				5
		0.00	0.00	0.00	0.00							0





EROGACIONES NO SECTORIZABLES
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad				
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %				
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros							

[D3] APOYO A LOS SERVICIOS DE SALUD

23012201E4560100161421F7	CENTRO DE CONTROL ANIMAL SAN LUIS RIO COLORADO	VARIAS	CENTRO	LOCALIDAD	0.00						
	2,750,000.00	2,750,000.00	0.00	0.00	1	1					
	0.00	0.00	0.00	0.00							
	2,750,000.00	2,750,000.00	0.00	0.00	Total Modalidad				1 0 Obras		
	0.00	0.00	0.00	0.00							

[DN] ASISTENCIA SOCIAL, SERVICIOS COMUNITARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES

23012402E3380300261211A0	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNITARIO CULTURAL Y ARTESANAL, PRIMERO HERMOSILLO HERMOSILLO	VARIAS	CENTRO	LOCALIDAD	0.00						
	1,013,428.00	1,013,428.00	0.00	0.00	1	1					
	0.00	0.00	0.00	0.00							
23012402E3380300261211A0	CENTRO DE DESARROLLO DE HABILIDADES HERMOSILLO	VARIAS	CENTRO	LOCALIDAD	0.00						
	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	1	1					
	0.00	0.00	0.00	0.00							
	2,213,428.00	2,213,428.00	0.00	0.00	Total Modalidad				2 0 Obras		
	0.00	0.00	0.00	0.00							

[S5] PROTECCION Y PRESERVACION ECOLOGICA

23012101E4601100161207A0	PLAN MAESTRO DEL PROYECTO GENERAL DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO TECNOLÓGICO DE SONORA "CIASON" MAGDALENA	VARIAS	PROYECTO	MUNICIPIO	0.00						
	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	1	1					
	0.00	0.00	0.00	0.00							
23012101E4601100161207A0	PROYECTO EJECUTIVO PARA LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO TECNOLÓGICO DE SONORA "CIASON" MAGDALENA	VARIAS	PROYECTO	MUNICIPIO	0.00						
	430,000.00	430,000.00	0.00	0.00	1	1					
	0.00	0.00	0.00	0.00							
23012101E4601100161707A0	PROGRAMA MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO Y TERRITORIAL DE MAGDALENA (PMOET) MAGDALENA	VARIAS	PROGRAMA	MUNICIPIO	0.00						
	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1	1					
	0.00	0.00	0.00	0.00							
23012101E4601100162406A0	ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE MEDIO AMBIENTE EN HERMOSILLO HERMOSILLO	VARIAS	PROYECTO	MUNICIPIO	0.00						
	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	1	1					
	0.00	0.00	0.00	0.00							
23012201E4600600261707A0	PROYECTO EJECUTIVO PARA RELLENO SANITARIO MUNICIPAL DE PUEBLO DE ÁLAMOS, INCLUYE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y CAMBIO DE USO DE SUELO URES	VARIAS	PROYECTO	LOCALIDAD	0.00						
	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	1	1					
	0.00	0.00	0.00	0.00							
	2,830,000.00	2,830,000.00	0.00	0.00	Total Modalidad				5 0 Obras		
	0.00	0.00	0.00	0.00							





EROGACIONES NO SECTORIZABLES
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad				
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %				
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros							

[SC] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES

23012201E1570300161401A0	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE, CHÚCARIT	ETCHOJOA	VARIAS	REHABILITACION	MUNICIPIO	0.00				
	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1	1				
	0.00	0.00	0.00	0.00						
	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	Total Modalidad			1		Obras
	0.00	0.00	0.00	0.00					0	

[SE] URBANIZACION

23012402E3380300261211A0	MIRADOR DE VILLA PESQUEIRA (2 ALBERCAS)	VILLA PESQUEIRA	VARIAS	OBRA	LOCALIDAD	0.00				
	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1	1				
	0.00	0.00	0.00	0.00						
23012402E4560400461419A0	REHABILITACIÓN DE PLAZA PÚBLICA	MOCTEZUMA	VARIAS	REHABILITACION	LOCALIDAD	0.00				
	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1	1				
	0.00	0.00	0.00	0.00						
23012402E4560400461419A0	CONSTRUCCIÓN DE LA PLAZA PÚBLICA, ESTANCIA DE GUADALUPE DE URES,	URES	VARIAS	OBRA	LOCALIDAD	0.00				
	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	1	1				
	0.00	0.00	0.00	0.00						
	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	Total Modalidad			3		Obras
	0.00	0.00	0.00	0.00					0	

[SF] PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES

23012201E4560400161422F7	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE GUADALAJARA ENTRE REP. PANAMÁ Y REP.BELICE, COLONIA ÁLVARO OBREGÓN	HERMOSILLO	VARIAS	OBRA	PERSONA	0.00				
	1,992,400.00	1,992,400.00	0.00	0.00	1000					
	0.00	0.00	0.00	0.00						
23012501E3350700261212A0	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PARA EDUCACIÓN ESPECIAL EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO DE LA HUERTA, UBICADO EN LA COLONIA SAN BOSCO.	HERMOSILLO	VARIAS	OBRA	ESCUELA	0.00				
	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	1	1				
	0.00	0.00	0.00	0.00						
	2,292,400.00	2,292,400.00	0.00	0.00	Total Modalidad			2		Obras
	0.00	0.00	0.00	0.00					0	

[SG] ELECTRIFICACION

23012701E4590100461411F7	APORTACIÓN P/OBRAS ELECTRIF. RURAL EN COMUNIDADES 'LAS FLORES' Y 'EMBARCADERO' EN HUATABAMPO, Y EN 'PALOS CHINOS, MEZQUITAL, ALBARROBAS, REPARO, POTRERO DE RÉUTER, SOMBRERITO, SIBIRIMORA, EJ. LAS MAYAS, Y COLONIA ANEXA A PRESA EL MOCÚZARI' EN ÁLAMOS	ALAMOS	VARIAS	PROYECTO	MUNICIPIO	0.00				
	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00	1	1				
	0.00	0.00	0.00	0.00						
	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00	Total Modalidad			1		Obras
	0.00	0.00	0.00	0.00					0	





EROGACIONES NO SECTORIZABLES
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %					
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros								

[SH] VIVIENDA DIGNA

23012601E1250600161103A0	CONSTRUCCIÓN DE 4 PIES DE CASA	CAJEME	VARIAS	OBRAS	MUNICIPIO	0.00						
	225,756.00	225,756.00	0.00	4	1							
	0.00	0.00	0.00									
23012601E1250600261101A0	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN MUNICIPIOS DEL DISTRITO 6 LOCAL	VARIOS	VARIAS	PROGRAMA	ESTADO	0.00						
	1,120,000.00	1,120,000.00	0.00	1	1							
	0.00	0.00	0.00									
23012601E1250600261101A0	PROGRAMA MUNICIPAL DE MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS	NACORI CHICO	VARIAS	PROGRAMA	MUNICIPIO	0.00						
	375,000.00	375,000.00	0.00	1	1							
	0.00	0.00	0.00									
23012601E1250600261101A0	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHOS, ENJARRES, PISOS Y BAÑOS)	ROSARIO	VARIAS	PROGRAMA	MUNICIPIO	0.00						
	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1	1							
	0.00	0.00	0.00									
	2,720,756.00	2,720,756.00	0.00									
	0.00	0.00	0.00									
				Total Modalidad			4 0 Obras					

[SI] VIALIDADES URBANAS

23012201E4560100161421A0	ANDADORES EN COLONIAS POPULARES	GUAYMAS	VARIAS	OBRA	MUNICIPIO	0.00					
	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1	1						
	0.00	0.00	0.00								
23012201E4560100161421A0	ALUMBRADO PÚBLICO BRISAS DEL VALLE, SEGUNDA SECCIÓN	NAVOJOA	VARIAS	OBRA	LOCALIDAD	0.00					
	1,900,000.00	1,900,000.00	0.00	1	1						
	0.00	0.00	0.00								
23012201E4560100161421A0	ALUMBRADO PÚBLICO COMUNIDADES SANEAL, BACABACHI, CHIRAJOBAMPO	NAVOJOA	VARIAS	SISTEMA	LOCALIDAD	0.00					
	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1	1						
	0.00	0.00	0.00								
23012201E4560400161422A0	PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES	GUAYMAS	VARIAS	OBRA	PERSONA	0.00					
	227,650.00	227,650.00	0.00	1	1000						
	0.00	0.00	0.00								
23012201E4560400161422A0	PAVIMENTACIÓN	BACANORA	VARIAS	OBRA	PERSONA	0.00					
	300,000.00	300,000.00	0.00	1	200						
	0.00	0.00	0.00								
23012201E4560400161422A0	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CAMPO VERDE ENTRE DE LOS MAESTROS Y LÁZARO MERCADO, COLONIA GÓMEZ MORÍN	HERMOSILLO	VARIAS	OBRA	PERSONA	0.00					
	582,250.00	582,250.00	0.00	1	500						
	0.00	0.00	0.00								





EROGACIONES NO SECTORIZABLES
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad	Autorizado:		Ejercido:		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	
								Total	Estatal	Federal	Otros				Total

[SI] VIALIDADES URBANAS

23012201E4560400161422A0	HERMOSILLO	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE SIERRA DEL SUR ENTRE DE LOS MAESTROS Y LÁZARO MERCADO, COLONIA GÓMEZ MORÍN	VARIAS	OBRA	PERSONA	0.00	582,250.00	582,250.00	0.00	0.00	1	500	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
23012201E4560400161422A0	HERMOSILLO	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ROBERTO MEJÍA ENTRE GALILEA Y CARLOS CUELLAR, COLONIA LADRILLERAS	VARIAS	OBRA	PERSONA	0.00	968,065.00	968,065.00	0.00	0.00	1	500	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
23012201E4560400161422A0	HERMOSILLO	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE REPUBLICA DE HONDURAS ENTRE BLVD IGNACIO SALAZAR Y TOLUCA, COLONIA SN BERNARDINO	VARIAS	OBRA	PERSONA	0.00	499,375.00	499,375.00	0.00	0.00	1	500	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
23012201E4560400161422A0	HERMOSILLO	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ENRIQUE QUIJADA ENTRE REPÚBLICA SALVADOR Y REPÚBLICA PANAMÁ, COLONIA ÁLVARO OBREGÓN	VARIAS	OBRA	PERSONA	0.00	342,482.00	342,482.00	0.00	0.00	1	500	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
23012201E4560400161422A0	HERMOSILLO	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE REPUBLICA DE BELICE ENTRE TEPIC Y MÉRIDA, COLONIA AMPLIACIÓN SAHUARO	VARIAS	OBRA	PERSONA	0.00	595,850.00	595,850.00	0.00	0.00	1	500	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
23012201E4560400161422A0	HERMOSILLO	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE REP. SALVADOR ENTRE GUADALAJARA Y TEPIC, COLONIA ÁLVARO OBREGÓN	VARIAS	OBRA	PERSONA	0.00	206,550.00	206,550.00	0.00	0.00	1	500	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
23012201E4560400161422A0	HERMOSILLO	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE REP. HONDURAS ENTRE GUADALAJARA Y TEPIC, COLONIA ÁLVARO OBREGÓN	VARIAS	OBRA	PERSONA	0.00	218,025.00	218,025.00	0.00	0.00	1	500	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
23012201E4560400161422A0	HERMOSILLO	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE REP. CUBA ENTRE GUADALAJARA Y TEPIC, COLONIA ÁLVARO OBREGÓN	VARIAS	OBRA	PERSONA	0.00	218,025.00	218,025.00	0.00	0.00	1	500	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
23012201E4560400161422A0	HERMOSILLO	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE REP. GUATEMALA ENTRE GUADALAJARA Y TEPIC, COLONIA ÁLVARO OBREGÓN	VARIAS	OBRA	PERSONA	0.00	218,025.00	218,025.00	0.00	0.00	1	500	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
23012201E4560400161422A0	HERMOSILLO	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE REP. BELICE ENTRE GUADALAJARA Y TEPIC, COLONIA ÁLVARO OBREGÓN	VARIAS	OBRA	PERSONA	0.00	218,025.00	218,025.00	0.00	0.00	1	500	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
23012201E4560400161422A0	HERMOSILLO	TRANSFERENCIA PARA PAVIMENTACIÓN AL AYUNTAMIENTO	VARIAS	OBRA	PERSONA	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	1	10000	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			





EROGACIONES NO SECTORIZABLES
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad			Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros								
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros								

[SI] VIALIDADES URBANAS

23012201E4560400161422A0	APORTACIÓN PARA LA OBRA DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE HIDALGO FINAL ENTRE MÓNICO VALENZUELA Y DREN DE LAS ÁNIMAS EN HUATABAMPO	HUATABAMPO	VARIAS	OBRA	PERSONA	0.00						
	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	1	500						
	0.00	0.00	0.00	0.00								
23012201E4560400161422A0	PAVIMENTACIÓN COLORADA, LA		VARIAS	OBRA	PERSONA	0.00						
	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	1	500						
	0.00	0.00	0.00	0.00								
23012201E4560400161422A0	PAVIMENTACIÓN MAZATAN		VARIAS	OBRA	PERSONA	0.00						
	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	1	500						
	0.00	0.00	0.00	0.00								
23012201E4560400161422A0	FONDO PARA LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA PAVIMENTACIÓN EN DIFERENTES COLONIAS	NAVOJOA	VARIAS	PROGRAMA	PERSONA	0.00						
	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	1	2000000						
	0.00	0.00	0.00	0.00								
23012201E4560400161422A0	APORTACIÓN PARA PAVIMENTACIÓN DE AVENIDA ABASOLO ENTRE FLORES MAGÓN Y BELISARIO DOMÍNGUEZ, COLONIA TIERRA BLANCA	NAVOJOA	VARIAS	OBRA	PERSONA	0.00						
	275,000.00	275,000.00	0.00	0.00	1	1000						
	0.00	0.00	0.00	0.00								
23012201E4560400161422A0	APORTACIÓN PARA PAVIMENTACIÓN DE AVENIDA MANUEL DOBLADO ENTRE CLUB ROTARIO Y A.R. GÓMEZ. COLONIA TIERRA BLANCA	NAVOJOA	VARIAS	OBRA	PERSONA	0.00						
	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	1	1000						
	0.00	0.00	0.00	0.00								
23012201E4560400161422A0	APORTACIÓN PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLE SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ, ENTRE SOCIEDAD MUTUALISTA Y CLUB ROTARIO, COLONIA TIERRA BLANCA	NAVOJOA	VARIAS	OBRA	PERSONA	0.00						
	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	1	1000						
	0.00	0.00	0.00	0.00								
23012201E4560400161422A0	APORTACIÓN PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLE LEONA VICARIO, ENTRE BELISARIO DOMÍNGUEZ Y CLUB DE LEONES, COLONIA TIERRA BLANCA	NAVOJOA	VARIAS	OBRA	PERSONA	0.00						
	625,000.00	625,000.00	0.00	0.00	1	1000						
	0.00	0.00	0.00	0.00								
23012201E4560400161422A0	APORTACIÓN PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLE CANANEA ENTRE IMURIS Y VICAM, COLONIA SONORA	NAVOJOA	VARIAS	OBRA	PERSONA	0.00						
	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	1	1000						
	0.00	0.00	0.00	0.00								
23012201E4560400161422A0	APORTACIÓN PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLE IMURIS ENTRE CAJEME Y GUAYMAS, COLONIA SONORA	NAVOJOA	VARIAS	OBRA	PERSONA	0.00						
	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	1	1000						
	0.00	0.00	0.00	0.00								
23012201E4560400161422A0	APORTACIÓN PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLE NACUZARI ENTRE TÓNICHI E IMURIS, COLONIA SONORA	NAVOJOA	VARIAS	OBRA	PERSONA	0.00						
	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	1	1000						
	0.00	0.00	0.00	0.00								





EROGACIONES NO SECTORIZABLES
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %					
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros								

[SI] VIALIDADES URBANAS

23012201E4560400161422A0	APORTACIÓN PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLE TÓNICHI ENTRE CANANEA Y GUAYMAS, COLONIA SONORA	NAVOJOA	VARIAS	OBRA	PERSONA	0.00						
		300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	1	1000					
		0.00	0.00	0.00	0.00							
23012201E4560400161422A0	APORTACIÓN PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLE RINCÓN ENTRE VERACRUZ Y MÉXICO, COLONIA JUÁREZ	NAVOJOA	VARIAS	OBRA	PERSONA	0.00						
		625,000.00	625,000.00	0.00	0.00	1	1000					
		0.00	0.00	0.00	0.00							
23012201E4560400161422A0	APORTACIÓN PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLE MANUEL DOBLADO ENTRE CORREGIDORA Y PEDRO MORENO, COLONIA CONSTITUCIÓN	NAVOJOA	VARIAS	OBRA	PERSONA	0.00						
		275,000.00	275,000.00	0.00	0.00	1	2000					
		0.00	0.00	0.00	0.00							
23012201E4560400161422A0	APORTACIÓN PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLE ARIZPE ENTRE LÁZARO CÁRDENAS Y ETCHOJOA, COLONIA SOP	NAVOJOA	VARIAS	OBRA	PERSONA	0.00						
		300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	1	1500					
		0.00	0.00	0.00	0.00							
23012201E4560400161422F7	PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES	GUAYMAS	VARIAS	OBRA	PERSONA	0.00						
		4,422,350.00	4,422,350.00	0.00	0.00	1	5000					
		0.00	0.00	0.00	0.00							
23012201E4560400161422F7	PAVIMENTACIÓN	FRONTERAS	VARIAS	OBRA	PERSONA	0.00						
		1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1	1000					
		0.00	0.00	0.00	0.00							
23012201E4560400161422F7	PAVIMENTACIÓN PARA LA BAJADA Y SUBIDA DEL TRAMO BLVD. SERNA-FIDEL VELÁZQUEZ.	HERMOSILLO	VARIAS	OBRA	PERSONA	0.00						
		2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	1	1000					
		0.00	0.00	0.00	0.00							
23012201E4560400161422F7	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE DESEMBOQUE ENTRE SIERRA COLORADA Y UNIDAD, COLONIA SOLIDARIDAD	HERMOSILLO	VARIAS	OBRA	PERSONA	0.00						
		3,673,700.00	3,673,700.00	0.00	0.00	1	1000					
		0.00	0.00	0.00	0.00							
23012201E4560400161422F7	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE DE LOS MAESTROS ENTRE SIERRA DEL SUR Y CAMPO VERDE, COLONIA GÓMEZ MORÍN	HERMOSILLO	VARIAS	OBRA	PERSONA	0.00						
		1,610,750.00	1,610,750.00	0.00	0.00	1	1000					
		0.00	0.00	0.00	0.00							
23012201E4560400161422F7	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ÁNGEL ARREOLA ENTRE BLVD IGNACIO SALAZAR Y GUADALAJARA, COLONIA SAHUARO	HERMOSILLO	VARIAS	OBRA	PERSONA	0.00						
		1,400,800.00	1,400,800.00	0.00	0.00	1	1000					
		0.00	0.00	0.00	0.00							
23012201E4560400161422F7	CALLE ACCESO FRACCIONAMIENTO MISIONEROS	NAVOJOA	VARIAS	OBRA	PERSONA	0.00						
		3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	1	700					
		0.00	0.00	0.00	0.00							





EROGACIONES NO SECTORIZABLES
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad			Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros								
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros								

[SI] VIALIDADES URBANAS

23012201E4560400161422F7	CALLE ACCESO FRACCIONAMIENTO LAURELES	NAVOJOA	VARIAS	OBRA	PERSONA	0.00					
	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	700	0.00			1		
	0.00	0.00	0.00	0.00							
23012201E4560400161422F7	PAVIMENTACIÓN	OQUITOA	VARIAS	OBRA	PERSONA	0.00					
	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	500	0.00			1		
	0.00	0.00	0.00	0.00							
	51,834,172.00	51,834,172.00	0.00	0.00							41
	0.00	0.00	0.00	0.00							0
									Total Modalidad		Obras

[SJ] INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

23012501E3350800161218F7	CASA DEL ESTUDIANTE DEL VALLE EN SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	VARIAS	OBRA	MUNICIPIO	0.00					
	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	1	0.00			1		
	0.00	0.00	0.00	0.00							
23012501E3350800261218A0	ADQUISICIÓN DE TERRENO, CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CASA DEL ESTUDIANTE DEL DISTRITO LOCAL 6	HERMOSILLO	VARIAS	OBRA	MUNICIPIO	0.00					
	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	1	0.00			1		
	0.00	0.00	0.00	0.00							
	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00							2
	0.00	0.00	0.00	0.00					Total Modalidad		0
											Obras

[SL] INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

23012201E1260300161421A0	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNITARIO EN LA COLONIA VILLA BONITA	CAJEME	VARIAS	OBRA	MUNICIPIO	0.00					
	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	1	0.00			1		
	0.00	0.00	0.00	0.00							
23012402E3380300261211A0	CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA DE JOCKEY EN EL CENTRO DEPORTIVO ÁLVARO OBREGÓN	CAJEME	VARIAS	OBRA	LOCALIDAD	0.00					
	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	1	0.00			1		
	0.00	0.00	0.00	0.00							
23012402E3380300261211A0	CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA DE VOLIBOL DE PLAYA EN EL CENTRO DEPORTIVO ÁLVARO OBREGÓN	CAJEME	VARIAS	OBRA	LOCALIDAD	0.00					
	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	1	0.00			1		
	0.00	0.00	0.00	0.00							
23012402E3380300261211A0	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS VESTIDORES DEL ÁREA DE LA ALBERCA OLÍMPICA DEL CENTRO DEPORTIVO ÁLVARO OBREGÓN	CAJEME	VARIAS	OBRA	LOCALIDAD	0.00					
	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	1	0.00			1		
	0.00	0.00	0.00	0.00							
23012402E3380300261211A0	CONSTRUCCIÓN Y ALUMBRADO DE 2 CANCHAS DE FUTBOL RÁPIDO EN EL CENTRO DEPORTIVO ÁLVARO OBREGÓN	CAJEME	VARIAS	OBRA	LOCALIDAD	0.00					
	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	1	0.00			1		
	0.00	0.00	0.00	0.00							





EROGACIONES NO SECTORIZABLES
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %					
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros								

[SL] INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

23012402E3380300261211A0	CAJE ME	CANCHA POLIFUNCIONAL PARA LA COMISARIA DE PUEBLO YAQUI	VARIAS	OBRA	LOCALIDAD	0.00						
	500,000.00	500,000.00	0.00	1	1							
	0.00	0.00	0.00									
23012402E3380300261211A0	CAJE ME	CANCHA POLIFUNCIONAL EN LA COLONIA MACHI LÓPEZ	VARIAS	OBRA	LOCALIDAD	0.00						
	550,000.00	550,000.00	0.00	1	1							
	0.00	0.00	0.00									
23012402E3380300261211A0	CAJE ME	PISTA ATLÉTICA PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE ESTATAL #11	VARIAS	OBRA	LOCALIDAD	0.00						
	100,000.00	100,000.00	0.00	1	1							
	0.00	0.00	0.00									
23012402E3380300261211A0	CAJE ME	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA, EJIDO PAPAGO	VARIAS	OBRA	LOCALIDAD	0.00						
	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	1	1							
	0.00	0.00	0.00									
23012402E3380300261211A0	GUAYMAS	CONSTRUCCIÓN DE 1ER ETAPA UNIDAD DEPORTIVA GUAYMAS NORTE	VARIAS	OBRA	LOCALIDAD	0.00						
	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	1	1							
	0.00	0.00	0.00									
23012402E3380300261211A0	GUAYMAS	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA DE USOS MÚLTIPLES EN SAN JOSÉ DE GUAYMAS, LA MISA, ORTIZ Y EN LAS COLONIAS: INDEPENDENCIA, RASTRO, LAS PLAZAS	VARIAS	OBRA	MUNICIPIO	0.00						
	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	6	1							
	0.00	0.00	0.00									
23012402E3380300261211A0	HERMOSILLO	UNIDAD DEPORTIVA	VARIAS	OBRA	LOCALIDAD	0.00						
	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	1	1							
	0.00	0.00	0.00									
23012402E3380300261211A0	HERMOSILLO	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE BASQUETBOL PARA LA FEDERACIÓN DE TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA CTM.	VARIAS	OBRA	LOCALIDAD	0.00						
	1,073,583.00	1,073,583.00	0.00	1	1							
	0.00	0.00	0.00									
23012402E3380300261211A0	HERMOSILLO	ALBERGUE DEPORTIVO EN HERMOSILLO	VARIAS	OBRA	LOCALIDAD	0.00						
	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	1	1							
	0.00	0.00	0.00									
23012402E3380300261211A0	HUATABAMPO	APORTACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA COMUNIDAD INDÍGENA DE ?EL POZO DULCE?	VARIAS	OBRA	LOCALIDAD	0.00						
	600,000.00	600,000.00	0.00	1	1							
	0.00	0.00	0.00									
23012402E3380300261211A0	HUATABAMPO	CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS EN LA COLONIA UNIÓN Y YAVAROS HUATABAMPO	VARIAS	OBRA	LOCALIDAD	0.00						
	670,000.00	670,000.00	0.00	2	1							
	0.00	0.00	0.00									





EROGACIONES NO SECTORIZABLES
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad			Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros								
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros								

[SL] INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

23012402E3380300261211A0	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA, EJIDO SAN RAFAEL PUERTO PEÑASCO	VARIAS							OBRA		LOCALIDAD	0.00
	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00					1		1	
	0.00	0.00	0.00	0.00								
23012402E3380300261211A0	10 MÓDULOS DE SERVICIOS SANITARIOS PARA UNIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS SAN LUIS RIO COLORADO	VARIAS							MODULO		MUNICIPIO	0.00
	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00					10		1	
	0.00	0.00	0.00	0.00								
23012402E3380300361211A0	ESTADIOS DE BASE BALL EN ?LA PITAYITA?, ?EL MOCÚZARI? Y ?LA QUINTERA? EN EL MUNICIPIO DE ÁLAMOS ÁLAMOS	VARIAS							OBRA		LOCALIDAD	0.00
	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00					3		3	
	0.00	0.00	0.00	0.00								
23012402E3380300361211A0	REPARACIÓN DEL ESTADIO DE BEISBOL ?MINAS NUEVAS? ÁLAMOS ÁLAMOS	VARIAS							OBRA		LOCALIDAD	0.00
	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00					1		1	
	0.00	0.00	0.00	0.00								
23012402E3380300361211A0	MODERNIZACIÓN DE ESTADIO DE BEISBOL, COLONIA JECOPACO BENITO JUAREZ	VARIAS							OBRA		LOCALIDAD	0.00
	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00					1		1	
	0.00	0.00	0.00	0.00								
23012402E3380300361211A0	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA CAJEME	VARIAS							PROGRAMA		MUNICIPIO	0.00
	3,750,000.00	3,750,000.00	0.00	0.00					1		1	
	0.00	0.00	0.00	0.00								
23012402E3380300361211A0	REHABILITACIÓN DE GIMNASIO DE BOX EN LA COLONIA BENITO JUÁREZ CAJEME	VARIAS							OBRA		LOCALIDAD	0.00
	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00					1		1	
	0.00	0.00	0.00	0.00								
23012402E3380300361211A0	INFRAESTRUCTURA DE UNIDAD DEPORTIVA INFANTIL EL TREBOLITO EN EL CENTRO DEPORTIVO ÁLVARO OBREGÓN CAJEME	VARIAS							OBRA		LOCALIDAD	0.00
	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00					1		1	
	0.00	0.00	0.00	0.00								
23012402E3380300361211A0	ALUMBRADO DE 2 CANCHAS DE FUTBOL EN EL CENTRO DEPORTIVO ÁLVARO OBREGÓN CAJEME	VARIAS							OBRA		LOCALIDAD	0.00
	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00					1		1	
	0.00	0.00	0.00	0.00								
23012402E3380300361211A0	RELLENO DE FOSA OLÍMPICA DE CLAVADOS EN ALBERCA OLÍMPICA DEL CENTRO DEPORTIVO ÁLVARO OBREGÓN CAJEME	VARIAS							OBRA		LOCALIDAD	0.00
	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00					1		1	
	0.00	0.00	0.00	0.00								
23012402E3380300361211A0	LÁMPARAS PARA EL CAMPO DE BEISBOL ELIZONDO LÓPEZ DEL CENTRO DEPORTIVO ÁLVARO OBREGÓN CAJEME	VARIAS							OBRA		LOCALIDAD	0.00
	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00					1		1	
	0.00	0.00	0.00	0.00								





EROGACIONES NO SECTORIZABLES
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad			Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros								
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros								

[SL] INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

23012402E3380300361211A0	ALUMBRADO DEL CAMPO DE FUTBOL DE LA COLONIA AVES DEL CASTILLO											
CAJEME	CAJEME	VARIAS						SISTEMA		LOCALIDAD		0.00
	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00				1		1		
	0.00	0.00	0.00	0.00								
23012402E3380300361211A0	INFRAESTRUCTURA DE UNIDAD DEPORTIVA INFANTIL EL TREBOLITO EN ESPERANZA											
CAJEME	CAJEME	VARIAS						OBRA		LOCALIDAD		0.00
	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00				1		1		
	0.00	0.00	0.00	0.00								
23012402E3380300361211A0	REHABILITACIÓN DEL CAMPO DE FUTBOL DE LA COLONIA MARTE R GÓMEZ											
CAJEME	CAJEME	VARIAS						REHABILITACION		LOCALIDAD		0.00
	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00				1		1		
	0.00	0.00	0.00	0.00								
23012402E3380300361211A0	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA UNIDAD DEPORTIVA, COLONIA CAJEME, CD. OBREGÓN											
CAJEME	CAJEME	VARIAS						OBRA		LOCALIDAD		0.00
	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00				1		1		
	0.00	0.00	0.00	0.00								
23012402E3380300361211A0	ALUMBRADO DE LA UNIDAD DEPORTIVA ROBLES CASTILLO											
CAJEME	CAJEME	VARIAS						SISTEMA		LOCALIDAD		0.00
	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00				1		1		
	0.00	0.00	0.00	0.00								
23012402E3380300361211A0	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE CAJEME											
CAJEME	CAJEME	VARIAS						OBRA		LOCALIDAD		0.00
	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00				1		1		
	0.00	0.00	0.00	0.00								
23012402E3380300361211A0	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PARA LA UNIDAD ROBLES CASTILLO											
CAJEME	CAJEME	VARIAS						OBRA		LOCALIDAD		0.00
	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00				1		1		
	0.00	0.00	0.00	0.00								
23012402E3380300361211A0	ADECUACIÓN DE ESTADIO DE FUTBOL											
ETCHOJOA	ETCHOJOA	VARIAS						OBRA		LOCALIDAD		0.00
	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00				1		1		
	0.00	0.00	0.00	0.00								
23012402E3380300361211A0	REHABILITACIÓN DE LA CANCHA DE FUTBOL DE LA ESCUELA PRIMARIA RODOLFO ELIAS CALLES, UBICADO EN EL PALO VERDE.											
HERMOSILLO	HERMOSILLO	VARIAS						REHABILITACION		ESCUELA		0.00
	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00				1		1		
	0.00	0.00	0.00	0.00								
23012402E3380300361211F7	CONSTRUCCION VARIAS OBRAS INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL ESTADO											
VARIOS	VARIOS	VARIAS						PROGRAMA		MUNICIPIO		0.00
	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00				1		1		
	0.00	0.00	0.00	0.00								
	92,643,583.00	92,643,583.00	0.00	0.00				Total Modalidad				37
	0.00	0.00	0.00	0.00								0 Obras

[SO] CENTROS DE SALUD





EROGACIONES NO SECTORIZABLES
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad				
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %				
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros							

[SO] CENTROS DE SALUD

23012301E2301000361210A0	CENTRO DE SALUD EN SANTA CLARA	GUAYMAS	VARIAS		CENTRO	LOCALIDAD	0.00				
		350,000.00	350,000.00	0.00	1	1	0.00				
		0.00	0.00	0.00			0.00				
		350,000.00	350,000.00	0.00			0.00	Total Modalidad		1	Obras
		0.00	0.00	0.00			0.00			0	

[SS] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS

23012201E4560100161416A0	CONCERTACION DE OBRA PUBLICA	VARIOS	VARIAS		FONDO	ESTADO	0.00				
		12,900,000.00	12,900,000.00	0.00	1	1	0.00				
		0.00	0.00	0.00			0.00				
23012201E4560100161416A0	ASIGNACIÓN EXTRAORDINARIA PARA EL CECOP PARA MUNICIPIOS DEL DISTRITO LOCAL 6	VARIOS	VARIAS		FONDO	ESTADO	0.00				
		4,200,000.00	4,200,000.00	0.00	1	1	0.00				
		0.00	0.00	0.00			0.00				
23012201E4560100161416A0	AMPLIACIÓN AL PRESUPUESTO DE CECOP	VARIOS	VARIAS		FONDO	ESTADO	0.00				
		3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	1	1	0.00				
		0.00	0.00	0.00			0.00				
23012201E4560100161421A0	CONSTRUCCIÓN DE RASTRO MUNICIPAL, BACOBAMPO	ETCHOJOA	VARIAS		OBRA	MUNICIPIO	0.00				
		800,000.00	800,000.00	0.00	1	1	0.00				
		0.00	0.00	0.00			0.00				
23012402E3380300361211A0	REHABILITACIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES	HUASABAS	VARIAS		REHABILITACION	LOCALIDAD	0.00				
		400,000.00	400,000.00	0.00	1	1	0.00				
		0.00	0.00	0.00			0.00				
23012501E3350700261216A0	CONSTRUCCIÓN DE TEJABAN EN EL CEBACH, COLONIA JARDINES DEL VALLE	CAJEME	VARIAS		OBRA	ESCUELA	0.00				
		400,000.00	400,000.00	0.00	1	1	0.00				
		0.00	0.00	0.00			0.00				
		21,700,000.00	21,700,000.00	0.00			0.00	Total Modalidad		6	Obras
		0.00	0.00	0.00			0.00			0	

[TG] DESARROLLO DE AREAS DE RIEGO (PEQUEÑA IRRIGACION)

23013201E4450200362306A0	REVESTIMIENTO CANAL DE RIEGO	HUASABAS	VARIAS		OBRA	MUNICIPIO	0.00				
		600,000.00	600,000.00	0.00	1	1	0.00				
		0.00	0.00	0.00			0.00				
		600,000.00	600,000.00	0.00			0.00	Total Modalidad		1	Obras
		0.00	0.00	0.00			0.00			0	





EROGACIONES NO SECTORIZABLES
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad			Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros								
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros								

[U3] AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS

23012201E1570200161401A0	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO											
	BAVISPE	VARIAS							PROGRAMA		MUNICIPIO	0.00
	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00				1			1	
	0.00	0.00	0.00	0.00								
23012201E1570200161401A0	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO											
	NACOSARI DE GARCIA	VARIAS							PROGRAMA		MUNICIPIO	0.00
	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00				1			1	
	0.00	0.00	0.00	0.00								
23012201E1570200161401A0	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO											
	PITIQUITO	VARIAS							PROGRAMA		MUNICIPIO	0.00
	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00				1			1	
	0.00	0.00	0.00	0.00								
23012201E1570200161401A0	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO											
	SANTA CRUZ	VARIAS							PROGRAMA		MUNICIPIO	0.00
	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00				1			1	
	0.00	0.00	0.00	0.00								
	2,100,000.00	2,100,000.00	0.00	0.00					Total Modalidad			4
	0.00	0.00	0.00	0.00								0

[U4] ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS

23012201E1570300161409A0	REHABILITACIÓN DE CÁRCAMO DE REBOMBEO, COMUNIDAD SAN PEDRO VIEJO											
	ETCHOJOA	VARIAS							REHABILITACION		LOCALIDAD	0.00
	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00				1			1	
	0.00	0.00	0.00	0.00								
	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00					Total Modalidad			1
	0.00	0.00	0.00	0.00								0

[U5] TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PLANTAS DE TRATAMIENTOS)

23012201E1570200162406A0	PROYECTO EJECUTIVO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES											
	IMURIS	VARIAS							PROYECTO		MUNICIPIO	0.00
	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00				1			1	
	0.00	0.00	0.00	0.00								
23012201E1570300161406A0	PROYECTO EJECUTIVO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES											
	ARIVECHI	VARIAS							PROYECTO		MUNICIPIO	0.00
	310,000.00	310,000.00	0.00	0.00				1			1	
	0.00	0.00	0.00	0.00								
23012201E1570300161406A0	PROYECTO EJECUTIVO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES											
	BACANORA	VARIAS							PROYECTO		MUNICIPIO	0.00
	310,000.00	310,000.00	0.00	0.00				1			1	
	0.00	0.00	0.00	0.00								
23012201E1570300161406A0	PROYECTO EJECUTIVO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES											
	SAHUARIPA	VARIAS							PROYECTO		MUNICIPIO	0.00
	330,000.00	330,000.00	0.00	0.00				1			1	
	0.00	0.00	0.00	0.00								





EROGACIONES NO SECTORIZABLES
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad			Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros								
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros								
	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00								4
	0.00	0.00	0.00	0.00								0
Total Modalidad												

[UB] CAMINOS RURALES

23013601E4530300261508F7	CAMINO (EMBALASTRADO) 14 KM, CHINOTAHUECA											
	NAVOJOA	VARIAS							OBRA		LOCALIDAD	0.00
	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00					1		1	
	0.00	0.00	0.00	0.00								
Total Modalidad												1
												0

[UC] CARRETERAS ALIMENTADORAS

23013601E4530200261509A0	CONSTRUCCIÓN CARRETERA ÓNAVAS - CUBA - LA DURA											
	ONAVAS	VARIAS							OBRA		MUNICIPIO	0.00
	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00					1		1	
	0.00	0.00	0.00	0.00								
23013601E4530200261509F7	CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA RAMAL CABORA ENTRONQUE FUNDICIÓN QUIRIEGO											
	QUIRIEGO	VARIAS							OBRA		MUNICIPIO	0.00
	2,300,000.00	2,300,000.00	0.00	0.00					1		1	
	0.00	0.00	0.00	0.00								
23013601E4530300262509A0	APORTACIÓN PARA LA PRIMERA ETAPA DE PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO HUATABAMPO-NAVOVAXIA											
	HUATABAMPO	VARIAS							OBRA		MUNICIPIO	0.00
	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00					1		1	
	0.00	0.00	0.00	0.00								
Total Modalidad												3
												0

[UE] SITIOS HISTORICOS

23012201E4560100161421A0	REHABILITACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL (BAÑOS Y PATIO CENTRAL)											
	ETCHOJOA	VARIAS							REHABILITACION		MUNICIPIO	0.00
	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00					1		1	
	0.00	0.00	0.00	0.00								
23012401E1250100161203A0	TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS PAREDES Y VENTANAS DEL CENTRO SAN MIGUEL DE LA PARROQUIA DE SANTO NIÑO DE ATOCHA, UBICADO EN LA COLONIA PALO VERDE.											
	HERMOSILLO	VARIAS							CENTRO		LOCALIDAD	0.00
	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00					1		1	
	0.00	0.00	0.00	0.00								
23012401E1250100161203A0	CONSTRUCCIÓN DE CUATRO SALONES ABIERTOS PARA CATEQUESIS EN LA PARROQUIA DEL PADRE NUESTRO, UBICADO EN CALLE TRECEAVA ENTRE PITAYA MADURA Y TEPEHUJES EN LA COLONIA PALO VERDE INDEUR.											
	HERMOSILLO	VARIAS							CENTRO		LOCALIDAD	0.00
	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00					1		1	
	0.00	0.00	0.00	0.00								
23012401E1250100161203A0	CONSTRUCCIÓN DE LA FACHADA DEL TEMPLO DE SANTA ZITA, UBICADO EN CALLE TRECEAVA ENTRE PITAYA MADURA Y TEPEHUJES EN LA COLONIA PALO VERDE INDEUR.											
	HERMOSILLO	VARIAS							OBRA		LOCALIDAD	0.00
	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00					1		1	
	0.00	0.00	0.00	0.00								





EROGACIONES NO SECTORIZABLES
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %					
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros								

[UE] SITIOS HISTORICOS

23012401E1250100161203A0	CONSTRUCCIÓN DEL TEJABAN DE LA PARROQUIA COSTA DEL SOL, UBICADA EN LA COLONIA COSTA DEL SOL.	HERMOSILLO	VARIAS	OBRA	LOCALIDAD	0.00						
		35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	1	1					
		0.00	0.00	0.00	0.00							
23012401E1250100161203A0	CONSTRUCCIÓN DEL TEJABAN DEL CENTRO SANTA CRUZ EN LA COLONIA VILLA HERMOSA.	HERMOSILLO	VARIAS	OBRA	LOCALIDAD	0.00						
		30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	1	1					
		0.00	0.00	0.00	0.00							
23012401E1250100161203A0	CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN EL CENTRO CRISTO REY, CALLE OLIVER FRENTE A CALLEJÓN SAN MARTIN.	HERMOSILLO	VARIAS	CENTRO	LOCALIDAD	0.00						
		100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	1	1					
		0.00	0.00	0.00	0.00							
23012401E1250100161203A0	LEVANTAMIENTO DE MUROS EN EL CENTRO SANTA ROSA, PROLONGACIÓN BLVD. LAS QUINTAS COLONIA LAS MINITAS.	HERMOSILLO	VARIAS	CENTRO	LOCALIDAD	0.00						
		50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	1	1					
		0.00	0.00	0.00	0.00							
23012401E1250100161203A0	OBRAS DIVERSAS PARROQUIA SAN ISIDRO LABRADOR, POBLADO MIGUEL ALEMAN.	HERMOSILLO	VARIAS	OBRA	LOCALIDAD	0.00						
		500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	1	1					
		0.00	0.00	0.00	0.00							
23012401E1250100161203A0	CENTRO DE USOS MULTIPLES DE LA IGLESIA APOSTÓLICA DE LA FÉ EN CRISTO JESUS DISTRITO HERMOSILLO A.R.	HERMOSILLO	VARIAS	OBRA	LOCALIDAD	0.00						
		250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	1	1					
		0.00	0.00	0.00	0.00							
23012401E1250100161203A0	CONSTRUCCIÓN DE AULA PARA CATEQUESIS CAPILLA SAN PABLO II, IGLESIA SANTA MARÍA DE JESÚS SACRAMENTADO	HERMOSILLO	VARIAS	OBRA	LOCALIDAD	0.00						
		250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	1	1					
		0.00	0.00	0.00	0.00							
23012401E1250100161203A0	CONSTRUCCIÓN DE TEJABAN PARA LA IGLESIA SRA. DE LA MERCED, COLONIA COLONIA SAHUARO	HERMOSILLO	VARIAS	OBRA	LOCALIDAD	0.00						
		50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	1	1					
		0.00	0.00	0.00	0.00							
23012401E1250100161203A0	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE LA IGLESIA ADVENTISTA DE VILLA BONITA	CAJEME	VARIAS	OBRA	LOCALIDAD	0.00						
		500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	1	1					
		0.00	0.00	0.00	0.00							
23012401E1250100161203A0	REHABILITACIÓN DE LA IGLESIA DEL CAMPO 47	CAJEME	VARIAS	OBRA	LOCALIDAD	0.00						
		70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	1	1					
		0.00	0.00	0.00	0.00							
23012401E1250100161203A0	REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE JARDINERAS, IGLESIA DE QUETCHEHUECA	CAJEME	VARIAS	OBRA	LOCALIDAD	0.00						
		90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	1	1					
		0.00	0.00	0.00	0.00							





EROGACIONES NO SECTORIZABLES
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto			Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Cve. Estatal	Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros			
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros			

[UE] SITIOS HISTORICOS

23012401E1250100161203A0	REHABILITACIÓN DE LA IGLESIA DE PUEBLO YAQUI						
CAJEME	VARIAS				OBRA	LOCALIDAD	0.00
	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	1	1	
	0.00	0.00	0.00	0.00			
23012401E1250100161203A0	REHABILITACIÓN DE LA IGLESIA DE LA COLONIA MACHI LÓPEZ						
CAJEME	VARIAS				OBRA	LOCALIDAD	0.00
	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	1	1	
	0.00	0.00	0.00	0.00			
23012401E1250100161203A0	CONSTRUCCIÓN DE JARDINERAS DE LA IGLESIA LA SAGRADA FAMILIA, COLONIA HIDALGO						
CAJEME	VARIAS				OBRA	LOCALIDAD	0.00
	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	1	1	
	0.00	0.00	0.00	0.00			
23012401E1250100161203A0	INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE LA IGLESIA DE LA COLONIA ALLENDE						
CAJEME	VARIAS				OBRA	LOCALIDAD	0.00
	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	1	1	
	0.00	0.00	0.00	0.00			
23012401E1250100161203A0	INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE LA IGLESIA DE ALTOS DE JECOPACO						
CAJEME	VARIAS				OBRA	LOCALIDAD	0.00
	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	1	1	
	0.00	0.00	0.00	0.00			
23012401E1250100161203A0	COMEDOR COMUNITARIO EN LA IGLESIA EVANGÉLICA DE CARBÓ						
VARIOS	VARIAS				OBRA	LOCALIDAD	0.00
	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	1	1	
	0.00	0.00	0.00	0.00			
23012402E3380300261211A0	CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA, FRACCIONAMIENTO NUEVO SONORA						
CUMPAS	VARIAS				OBRA	LOCALIDAD	0.00
	380,000.00	380,000.00	0.00	0.00	1	1	
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	4,215,000.00	4,215,000.00	0.00	0.00	Total Modalidad		22
	0.00	0.00	0.00	0.00			0 Obras
	374,373,583.00	374,373,583.00	0.00	0.00	Total Dependencia		233
	0.00	0.00	0.00	0.00			0 Obras





ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Est.		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %					
Ejercido:	Total	Estatad	Federal	Otros								
	3,779,604,513.41	3,777,672,992.00	1,931,521.41	0.00							599	
	5,936,255,648.68	5,712,406,176.16	79,860,646.41	143,988,826.11	Total General						3126	Obras





Apéndice I

Resúmenes



Resumen por Dependencia



CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA ESTATAL 2011
INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y PRODUCTIVAS

RESUMEN POR DEPENDENCIA

Dependencia	Autorizado	Total	Estatal	Federal	Otros	Proyectos
	Ejercido	Total	Estatal	Federal	Otros	
GASTO DE INVERSION						
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0
		2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	1 Obras
SECRETARIA DE GOBIERNO		93,567,500.00	93,567,500.00	0.00	0.00	12
		12,668,128.60	12,668,128.60	0.00	0.00	4 Obras
SECRETARIA DE HACIENDA		3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	1
		30,057,330.11	30,057,330.11	0.00	0.00	47 Obras
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL		125,956,250.00	125,956,250.00	0.00	0.00	17
		298,292,630.29	293,643,710.29	4,648,920.00	0.00	245 Obras
SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA		343,812,771.41	341,881,250.00	1,931,521.41	0.00	70
		535,630,109.59	533,698,588.18	1,931,521.41	0.00	770 Obras
SECRETARIA DE SALUD PUBLICA		67,500,000.00	67,500,000.00	0.00	0.00	4
		48,694,193.00	48,694,193.00	0.00	0.00	3 Obras
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO		1,518,385,409.00	1,518,385,409.00	0.00	0.00	160
		2,184,772,614.02	2,156,530,415.66	0.00	28,242,198.36	1322 Obras
SECRETARIA DE ECONOMIA		95,000,000.00	95,000,000.00	0.00	0.00	27
		182,604,106.00	182,604,106.00	0.00	0.00	45 Obras
SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA		791,725,000.00	791,725,000.00	0.00	0.00	70
		1,628,993,181.19	1,457,269,215.19	73,280,205.00	98,443,761.00	272 Obras
PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO		5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	3
		45,908,605.89	45,908,605.89	0.00	0.00	24 Obras
SECRETARIA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PUBLICA		361,284,000.00	361,284,000.00	0.00	0.00	2
		379,913,377.88	379,913,377.88	0.00	0.00	95 Obras
SECRETARIA DEL TRABAJO		0.00	0.00	0.00	0.00	0
		1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	1 Obras
DESARROLLO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0
		585,321,372.11	568,018,505.36	0.00	17,302,866.75	297 Obras
EROGACIONES NO SECTORIZABLES		374,373,583.00	374,373,583.00	0.00	0.00	233
		0.00	0.00	0.00	0.00	0 Obras
SUBTOTAL GASTO DE INVERSION		3,779,604,513.41	3,777,672,992.00	1,931,521.41	0.00	599
		5,936,255,648.68	5,712,406,176.16	79,860,646.41	143,988,826.11	3126 Obras
TOTAL GENERAL:		3,779,604,513.41	3,777,672,992.00	1,931,521.41	0.00	599
		5,936,255,648.68	5,712,406,176.16	79,860,646.41	143,988,826.11	3126 Obras





Resumen por Dependencia – Modalidad



RESUMEN POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Dependencia	Autorizado	Total	Estatal	Federal	Otros	Proyectos
	Ejercido	Total	Estatal	Federal	Otros	
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA						
[CO] SEGURIDAD PUBLICA Y JUSTICIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0
		2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	1 Obras
TOTAL DEPENDENCIA:		0.00	0.00	0.00	0.00	0 Obras
		2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	1
SECRETARIA DE GOBIERNO						
[5K] EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS		3,423,800.00	3,423,800.00	0.00	0.00	3
		9,618,129.80	9,618,129.80	0.00	0.00	3 Obras
[6P] CANALIZACION DE RECURSOS FINANCIEROS		79,143,700.00	79,143,700.00	0.00	0.00	7
		0.00	0.00	0.00	0.00	0 Obras
[BN] POLITICAY PLANEACION DEL DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0
		0.00	0.00	0.00	0.00	0 Obras
[S3] VIVIENDA PROGRESIVA		8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00	1
		0.00	0.00	0.00	0.00	0 Obras
[UE] SITIOS HISTORICOS		3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	1
		3,049,998.80	3,049,998.80	0.00	0.00	1 Obras
TOTAL DEPENDENCIA:		93,567,500.00	93,567,500.00	0.00	0.00	12 Obras
		12,668,128.60	12,668,128.60	0.00	0.00	4
SECRETARIA DE HACIENDA						
[5K] EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0
		30,057,330.11	30,057,330.11	0.00	0.00	47 Obras
[SS] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS		3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	1
		0.00	0.00	0.00	0.00	0 Obras
TOTAL DEPENDENCIA:		3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	1 Obras
		30,057,330.11	30,057,330.11	0.00	0.00	47
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL						
[5J] INFRAESTRUCTURA SOCIAL		25,500,000.00	25,500,000.00	0.00	0.00	4
		0.00	0.00	0.00	0.00	0 Obras
[CW] CANALIZACION RECURSOS FISCALES PARA ACTIVIDAD PRODUCTIVA		5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	1
		5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	1 Obras
[SC] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0
		2,762,619.95	2,762,619.95	0.00	0.00	4 Obras
[SD] ALCANTARILLADO DE ZONAS RURALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0
		1,172,523.00	1,172,523.00	0.00	0.00	2 Obras
[SE] URBANIZACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0
		1,015,778.43	1,015,778.43	0.00	0.00	3 Obras
[SF] PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES		0.00	0.00	0.00	0.00	0
		6,303,905.99	6,303,905.99	0.00	0.00	6 Obras
[SG] ELECTRIFICACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0
		931,675.00	931,675.00	0.00	0.00	6 Obras
[SH] VIVIENDA DIGNA		95,456,250.00	95,456,250.00	0.00	0.00	12
		262,427,925.98	262,427,925.98	0.00	0.00	214 Obras





RESUMEN POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Dependencia	Autorizado	Total	Estatal	Federal	Otros	Proyectos
	Ejercido	Total	Estatal	Federal	Otros	
[SL] INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA		0.00	0.00	0.00	0.00	0 Obras
		390,314.00	199,917.00	190,397.00	0.00	1 Obras
[SO] CENTROS DE SALUD		0.00	0.00	0.00	0.00	0 Obras
		125,060.00	64,055.00	61,005.00	0.00	1 Obras
[SS] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0 Obras
		7,404,296.00	3,006,778.00	4,397,518.00	0.00	3 Obras
[TE] APOYO A LA PRODUCCION PRIMARIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0 Obras
		9,908,734.00	9,908,734.00	0.00	0.00	1 Obras
[TG] DESARROLLO DE AREAS DE RIEGO (PEQUEÑA IRRIGACION)		0.00	0.00	0.00	0.00	0 Obras
		600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	1 Obras
[U9] DEFINICION Y CONDUCCION DE LA PLANEACION DEL DESARROLLO REGIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0 Obras
		249,797.94	249,797.94	0.00	0.00	2 Obras
TOTAL DEPENDENCIA:		125,956,250.00	125,956,250.00	0.00	0.00	17 Obras
		298,292,630.29	293,643,710.29	4,648,920.00	0.00	245 Obras

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION		341,881,250.00	341,881,250.00	0.00	0.00	18 Obras
		499,837,222.24	499,837,222.24	0.00	0.00	703 Obras
[5K] EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0 Obras
		0.00	0.00	0.00	0.00	0 Obras
[SL] INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA		0.00	0.00	0.00	0.00	0 Obras
		33,861,365.94	33,861,365.94	0.00	0.00	15 Obras
[UE] SITIOS HISTORICOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0 Obras
		0.00	0.00	0.00	0.00	0 Obras
[UM] APOYO A LA EDUCACION BASICA		1,931,521.41	0.00	1,931,521.41	0.00	52 Obras
		1,931,521.41	0.00	1,931,521.41	0.00	52 Obras
TOTAL DEPENDENCIA:		343,812,771.41	341,881,250.00	1,931,521.41	0.00	70 Obras
		535,630,109.59	533,698,588.18	1,931,521.41	0.00	770 Obras

SECRETARIA DE SALUD PUBLICA

[SN] INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA		67,500,000.00	67,500,000.00	0.00	0.00	4 Obras
		33,000,000.00	33,000,000.00	0.00	0.00	1 Obras
[SO] CENTROS DE SALUD		0.00	0.00	0.00	0.00	0 Obras
		15,694,193.00	15,694,193.00	0.00	0.00	2 Obras
TOTAL DEPENDENCIA:		67,500,000.00	67,500,000.00	0.00	0.00	4 Obras
		48,694,193.00	48,694,193.00	0.00	0.00	3 Obras

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

[3P] DESARROLLO DE TECNOLOGIA		28,546,395.00	28,546,395.00	0.00	0.00	5 Obras
		33,302,395.00	33,302,395.00	0.00	0.00	1 Obras
[5C] ESTABLECIMIENTOS TURISTICOS Y DE ESPARCIMIENTO		791,667.00	791,667.00	0.00	0.00	1 Obras
		22,609,195.20	22,609,195.20	0.00	0.00	5 Obras
[5D] URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00	0 Obras
		776,182.44	548,516.02	0.00	227,666.42	4 Obras





CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA ESTATAL 2011
INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y PRODUCTIVAS

RESUMEN POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Dependencia	Autorizado	Total	Estatal	Federal	Otros	Proyectos
	Ejercido	Total	Estatal	Federal	Otros	
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0
		56,057,530.97	46,507,528.62	0.00	9,550,002.35	270
[5H] CONSTRUCCION, REHABIL. Y MEJORAM. URB. D/LA PLANTA FIS. P/LA CULT. Y EL DEPORTE		19,117,956.00	19,117,956.00	0.00	0.00	10
		4,078,418.37	3,628,849.50	0.00	449,568.87	15
[5K] EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS		10,500,000.00	10,500,000.00	0.00	0.00	3
		106,913,942.36	106,664,677.39	0.00	249,264.97	24
[5M] PARQUES Y AREAS ECOLOGICAS PROTEGIDAS		3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	2
		8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00	1
[5Y] EDIFICIOS PARA SERVICIOS DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0
		472,888.32	374,317.90	0.00	98,570.42	2
[6P] CANALIZACION DE RECURSOS FINANCIEROS		0.00	0.00	0.00	0.00	0
		18,414,500.00	18,414,500.00	0.00	0.00	1
[BE] POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO MINERO ENERGETICO E INDUSTRIA PARAESTATAL		450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	1
		0.00	0.00	0.00	0.00	0
[BF] POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO INDUSTRIAL Y COMERCIAL		3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	1
		0.00	0.00	0.00	0.00	0
[BN] POLITICAY PLANEACION DEL DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS		535,511.00	535,511.00	0.00	0.00	3
		2,828,000.00	2,828,000.00	0.00	0.00	5
[CO] SEGURIDAD PUBLICA Y JUSTICIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0
		0.00	0.00	0.00	0.00	0
[DN] ASISTENCIA SOCIAL, SERVICIOS COMUNITARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0
		231,187.50	196,509.38	0.00	34,678.12	1
[ED] DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0
		1,489,349.71	1,173,161.97	0.00	316,187.74	9
[OT] ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO		3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	2
		0.00	0.00	0.00	0.00	0
[S3] VIVIENDA PROGRESIVA		0.00	0.00	0.00	0.00	0
		0.00	0.00	0.00	0.00	0
[S5] PROTECCION Y PRESERVACION ECOLOGICA		9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00	5
		0.00	0.00	0.00	0.00	0
[SC] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0
		2,480,622.24	2,191,413.86	0.00	289,208.38	13
[SD] ALCANTARILLADO DE ZONAS RURALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0
		920,771.00	920,771.00	0.00	0.00	1
[SE] URBANIZACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0
		133,386,394.30	131,773,950.57	0.00	1,612,443.73	95
[SF] PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES		0.00	0.00	0.00	0.00	0
		19,742,435.29	16,764,205.35	0.00	2,978,229.94	38
[SG] ELECTRIFICACION		22,200,000.00	22,200,000.00	0.00	0.00	6
		33,381,916.64	32,148,424.14	0.00	1,233,492.50	41
[SH] VIVIENDA DIGNA		0.00	0.00	0.00	0.00	0
		0.00	0.00	0.00	0.00	0
[SI] VIALIDADES URBANAS		770,816,424.00	770,816,424.00	0.00	0.00	77
		1,140,612,548.65	1,140,612,548.65	0.00	0.00	458





CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA ESTATAL 2011
INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y PRODUCTIVAS

RESUMEN POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Dependencia	Autorizado	Total	Estatal	Federal	Otros	Proyectos
	Ejercido	Total	Estatal	Federal	Otros	
[SL] INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA		59,727,426.00	59,727,426.00	0.00	0.00	12 Obras
		138,383,283.55	137,261,779.39	0.00	1,121,504.16	81
[SN] INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0 Obras
		645,000.00	644,000.00	0.00	1,000.00	1
[SO] CENTROS DE SALUD		0.00	0.00	0.00	0.00	0 Obras
		1,581,174.16	1,467,602.39	0.00	113,571.77	5
[SS] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS		219,444,030.00	219,444,030.00	0.00	0.00	19 Obras
		97,603,663.59	88,112,891.48	0.00	9,490,772.11	116
[TI] PROTECCION DE AREA DE CAUCE FEDERAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0 Obras
		2,359,183.00	2,359,183.00	0.00	0.00	3
[U3] AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0 Obras
		6,918,715.03	6,782,662.30	0.00	136,052.73	14
[U4] ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0 Obras
		2,418,337.20	2,378,353.05	0.00	39,984.15	5
[UB] CAMINOS RURALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0 Obras
		4,975,097.21	4,975,097.21	0.00	0.00	4
[UC] CARRETERAS ALIMENTADORAS		360,000,000.00	360,000,000.00	0.00	0.00	11 Obras
		338,420,164.03	338,120,164.03	0.00	300,000.00	106
[UD] INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0 Obras
		3,749,193.00	3,749,193.00	0.00	0.00	1
[UE] SITIOS HISTORICOS		2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	1 Obras
		2,020,525.26	2,020,525.26	0.00	0.00	2
[UG] TELEFONIA RURAL Y TELEGRAFIA		4,756,000.00	4,756,000.00	0.00	0.00	1 Obras
		0.00	0.00	0.00	0.00	0
TOTAL DEPENDENCIA:		1,518,385,409.00	1,518,385,409.00	0.00	0.00	160 Obras
		2,184,772,614.02	2,156,530,415.66	0.00	28,242,198.36	1322

SECRETARIA DE ECONOMIA

[3H] FOMENTO, REGULACION Y COORDINACION DE LA MINERIA		450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	1 Obras
		0.00	0.00	0.00	0.00	0
[AE] IMPULSO Y PROMOCION A LA ACTIVIDAD TURISTICA		50,250,000.00	50,250,000.00	0.00	0.00	5 Obras
		125,679,250.00	125,679,250.00	0.00	0.00	23
[BF] POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO INDUSTRIAL Y COMERCIAL		42,900,000.00	42,900,000.00	0.00	0.00	20 Obras
		56,924,856.00	56,924,856.00	0.00	0.00	22
[UL] SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO		1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	1 Obras
		0.00	0.00	0.00	0.00	0
TOTAL DEPENDENCIA:		95,000,000.00	95,000,000.00	0.00	0.00	27 Obras
		182,604,106.00	182,604,106.00	0.00	0.00	45

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUICULTURA

[3D] APOYO A LA OPERACION DEL SISTEMA ESTATAL HIDRAULICO		64,356,000.00	64,356,000.00	0.00	0.00	14 Obras
		3,400,000.00	3,400,000.00	0.00	0.00	8
[SC] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES		9,346,000.00	9,346,000.00	0.00	0.00	11 Obras
		18,471,025.00	18,471,025.00	0.00	0.00	30





RESUMEN POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Dependencia	Autorizado	Total	Estatal	Federal	Otros	Proyectos
	Ejercido	Total	Estatal	Federal	Otros	
[SD] ALCANTARILLADO DE ZONAS RURALES		26,550,000.00	26,550,000.00	0.00	0.00	14 Obras
		13,798,085.92	13,798,085.92	0.00	0.00	13
[TE] APOYO A LA PRODUCCION PRIMARIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0 Obras
		269,280,125.00	102,223,602.00	71,624,434.00	95,432,089.00	130
[TG] DESARROLLO DE AREAS DE RIEGO (PEQUEÑA IRRIGACION)		300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	2 Obras
		14,561,541.97	12,905,770.97	1,655,771.00	0.00	2
[TI] PROTECCION DE AREA DE CAUCE FEDERAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0 Obras
		52,103,117.69	52,103,117.69	0.00	0.00	9
[U3] AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS		628,423,000.00	628,423,000.00	0.00	0.00	20 Obras
		1,203,437,528.25	1,203,437,528.25	0.00	0.00	58
[U4] ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS		61,600,000.00	61,600,000.00	0.00	0.00	5 Obras
		45,930,085.36	45,930,085.36	0.00	0.00	21
[U5] TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PLANTAS DE TRATAMIENTOS)		1,150,000.00	1,150,000.00	0.00	0.00	4 Obras
		0.00	0.00	0.00	0.00	0
[UB] CAMINOS RURALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0 Obras
		8,011,672.00	5,000,000.00	0.00	3,011,672.00	1
TOTAL DEPENDENCIA:		791,725,000.00	791,725,000.00	0.00	0.00	70 Obras
		1,628,993,181.19	1,457,269,215.19	73,280,205.00	98,443,761.00	272

PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO

[CO] SEGURIDAD PUBLICA Y JUSTICIA		5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	3 Obras
		45,908,605.89	45,908,605.89	0.00	0.00	24
TOTAL DEPENDENCIA:		5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	3 Obras
		45,908,605.89	45,908,605.89	0.00	0.00	24

SECRETARIA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PUBLICA

[CO] SEGURIDAD PUBLICA Y JUSTICIA		361,284,000.00	361,284,000.00	0.00	0.00	2 Obras
		379,913,377.88	379,913,377.88	0.00	0.00	95
TOTAL DEPENDENCIA:		361,284,000.00	361,284,000.00	0.00	0.00	2 Obras
		379,913,377.88	379,913,377.88	0.00	0.00	95

SECRETARIA DEL TRABAJO

[UL] SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO		0.00	0.00	0.00	0.00	0 Obras
		1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	1
TOTAL DEPENDENCIA:		0.00	0.00	0.00	0.00	0 Obras
		1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	1

DESARROLLO MUNICIPAL

[5C] ESTABLECIMIENTOS TURISTICOS Y DE ESPARCIMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00	0 Obras
		3,300,310.00	3,300,310.00	0.00	0.00	1
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0 Obras
		3,003,401.02	3,003,401.02	0.00	0.00	10
[CA] POLITICA Y GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0 Obras
		4,589,367.00	4,589,367.00	0.00	0.00	1
[SC] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0 Obras
		13,305,000.00	11,519,800.00	0.00	1,785,200.00	16





CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA ESTATAL 2011
INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y PRODUCTIVAS

RESUMEN POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Dependencia	Autorizado	Total	Estatal	Federal	Otros	Proyectos
	Ejercido	Total	Estatal	Federal	Otros	
[SD] ALCANTARILLADO DE ZONAS RURALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0
		2,370,000.00	2,370,000.00	0.00	0.00	5 Obras
[SE] URBANIZACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0
		4,043,836.00	4,043,836.00	0.00	0.00	3 Obras
[SF] PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES		0.00	0.00	0.00	0.00	0
		85,246,272.97	84,793,041.22	0.00	453,231.75	57 Obras
[SI] VIALIDADES URBANAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0
		102,286,953.95	102,286,953.95	0.00	0.00	19 Obras
[SL] INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA		0.00	0.00	0.00	0.00	0
		74,334,305.38	74,254,305.38	0.00	80,000.00	57 Obras
[SS] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0
		13,916,856.29	13,916,856.29	0.00	0.00	41 Obras
[U3] AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0
		102,428,970.52	95,661,208.52	0.00	6,767,762.00	48 Obras
[U4] ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0
		176,496,098.98	168,279,425.98	0.00	8,216,673.00	39 Obras
TOTAL DEPENDENCIA:		0.00	0.00	0.00	0.00	0
		585,321,372.11	568,018,505.36	0.00	17,302,866.75	297 Obras

EROGACIONES NO SECTORIZABLES

[5C] ESTABLECIMIENTOS TURISTICOS Y DE ESPARCIMIENTO		2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	0.00	2
		0.00	0.00	0.00	0.00	0 Obras
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION		37,554,244.00	37,554,244.00	0.00	0.00	68
		0.00	0.00	0.00	0.00	0 Obras
[5H] CONSTRUCCION, REHABIL. Y MEJORAM. URB. D/LA PLANTA FIS. P/LA CULT. Y EL DEPORTE		12,050,000.00	12,050,000.00	0.00	0.00	10
		0.00	0.00	0.00	0.00	0 Obras
[6P] CANALIZACION DE RECURSOS FINANCIEROS		99,000,000.00	99,000,000.00	0.00	0.00	1
		0.00	0.00	0.00	0.00	0 Obras
[AU] APOYO A MUNICIPIOS		550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	1
		0.00	0.00	0.00	0.00	0 Obras
[BF] POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO INDUSTRIAL Y COMERCIAL		6,900,000.00	6,900,000.00	0.00	0.00	3
		0.00	0.00	0.00	0.00	0 Obras
[CO] SEGURIDAD PUBLICA Y JUSTICIA		1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1
		0.00	0.00	0.00	0.00	0 Obras
[CW] CANALIZACION RECURSOS FISCALES PARA ACTIVIDAD PRODUCTIVA		2,320,000.00	2,320,000.00	0.00	0.00	5
		0.00	0.00	0.00	0.00	0 Obras
[D3] APOYO A LOS SERVICIOS DE SALUD		2,750,000.00	2,750,000.00	0.00	0.00	1
		0.00	0.00	0.00	0.00	0 Obras
[DN] ASISTENCIA SOCIAL, SERVICIOS COMUNITARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		2,213,428.00	2,213,428.00	0.00	0.00	2
		0.00	0.00	0.00	0.00	0 Obras
[S5] PROTECCION Y PRESERVACION ECOLOGICA		2,830,000.00	2,830,000.00	0.00	0.00	5
		0.00	0.00	0.00	0.00	0 Obras
[SC] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES		1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1
		0.00	0.00	0.00	0.00	0 Obras





CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA ESTATAL 2011
INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y PRODUCTIVAS

RESUMEN POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Dependencia	Autorizado	Total	Estatal	Federal	Otros	Proyectos
	Ejercido	Total	Estatal	Federal	Otros	
[SE] URBANIZACION		6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	3 Obras
		0.00	0.00	0.00	0.00	0
[SF] PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES		2,292,400.00	2,292,400.00	0.00	0.00	2 Obras
		0.00	0.00	0.00	0.00	0
[SG] ELECTRIFICACION		2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00	1 Obras
		0.00	0.00	0.00	0.00	0
[SH] VIVIENDA DIGNA		2,720,756.00	2,720,756.00	0.00	0.00	4 Obras
		0.00	0.00	0.00	0.00	0
[SI] VIALIDADES URBANAS		51,834,172.00	51,834,172.00	0.00	0.00	41 Obras
		0.00	0.00	0.00	0.00	0
[SJ] INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	2 Obras
		0.00	0.00	0.00	0.00	0
[SL] INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA		92,643,583.00	92,643,583.00	0.00	0.00	37 Obras
		0.00	0.00	0.00	0.00	0
[SO] CENTROS DE SALUD		350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	1 Obras
		0.00	0.00	0.00	0.00	0
[SS] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS		21,700,000.00	21,700,000.00	0.00	0.00	6 Obras
		0.00	0.00	0.00	0.00	0
[TG] DESARROLLO DE AREAS DE RIEGO (PEQUEÑA IRRIGACION)		600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	1 Obras
		0.00	0.00	0.00	0.00	0
[U3] AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS		2,100,000.00	2,100,000.00	0.00	0.00	4 Obras
		0.00	0.00	0.00	0.00	0
[U4] ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS		300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	1 Obras
		0.00	0.00	0.00	0.00	0
[U5] TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PLANTAS DE TRATAMIENTOS)		1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	4 Obras
		0.00	0.00	0.00	0.00	0
[UB] CAMINOS RURALES		1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1 Obras
		0.00	0.00	0.00	0.00	0
[UC] CARRETERAS ALIMENTADORAS		4,050,000.00	4,050,000.00	0.00	0.00	3 Obras
		0.00	0.00	0.00	0.00	0
[UE] SITIOS HISTORICOS		4,215,000.00	4,215,000.00	0.00	0.00	22 Obras
		0.00	0.00	0.00	0.00	0
TOTAL DEPENDENCIA:		374,373,583.00	374,373,583.00	0.00	0.00	233 Obras
		0.00	0.00	0.00	0.00	0
TOTAL GENERAL:		3,779,604,513.41	3,777,672,992.00	1,931,521.41	0.00	599 Obras
		5,936,255,648.68	5,712,406,176.16	79,860,646.41	143,988,826.11	3126





Resumen por Eje Rector



CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA ESTATAL 2011
INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y PRODUCTIVAS

RESUMEN POR EJE RECTOR

Eje Rector	Autorizado	Total	Estatal	Federal	Otros	Proyectos
	Ejercido	Total	Estatal	Federal	Otros	
SONORA SOLIDARIO		943,457,006.00	943,457,006.00	0.00	0.00	119
		2,648,552,495.27	2,626,680,708.52	4,648,920.00	17,222,866.75	801
SONORA SALUDABLE		67,850,000.00	67,850,000.00	0.00	0.00	5
		100,898,540.27	100,898,540.27	0.00	0.00	28
SONORA EDUCADO		563,349,408.41	561,417,887.00	1,931,521.41	0.00	205
		629,755,241.63	627,743,720.22	1,931,521.41	80,000.00	845
SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE		1,652,096,599.00	1,652,096,599.00	0.00	0.00	251
		1,699,659,943.32	1,519,607,356.08	73,280,205.00	106,772,382.24	957
SONORA SEGURO		447,177,700.00	447,177,700.00	0.00	0.00	14
		487,293,491.21	487,293,491.21	0.00	0.00	135
SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA		105,673,800.00	105,673,800.00	0.00	0.00	5
		370,095,936.98	350,182,359.86	0.00	19,913,577.12	360
TOTAL GENERAL:		3,779,604,513.41	3,777,672,992.00	1,931,521.41	0.00	599
		5,936,255,648.68	5,712,406,176.16	79,860,646.41	143,988,826.11	3126





Resumen por Modalidad



CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA ESTATAL 2011
INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y PRODUCTIVAS

RESUMEN POR MODALIDAD

Modalidad	Autorizado	Total	Estatal	Federal	Otros	Proyectos
	Ejercido	Total	Estatal	Federal	Otros	
[3D] APOYO A LA OPERACION DEL SISTEMA ESTATAL HIDRAULICO		64,356,000.00 3,400,000.00	64,356,000.00 3,400,000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	14 8 Obras
[3H] FOMENTO, REGULACION Y COORDINACION DE LA MINERIA		450,000.00 0.00	450,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1 0 Obras
[3P] DESARROLLO DE TECNOLOGIA		28,546,395.00 33,302,395.00	28,546,395.00 33,302,395.00	0.00 0.00	0.00 0.00	5 1 Obras
[5C] ESTABLECIMIENTOS TURISTICOS Y DE ESPARCIMIENTO		2,991,667.00 25,909,505.20	2,991,667.00 25,909,505.20	0.00 0.00	0.00 0.00	3 6 Obras
[5D] URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO		0.00 776,182.44	0.00 548,516.02	0.00 0.00	0.00 227,666.42	0 4 Obras
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION		379,435,494.00 558,898,154.23	379,435,494.00 549,348,151.88	0.00 0.00	0.00 9,550,002.35	86 983 Obras
[5H] CONSTRUCCION, REHABIL. Y MEJORAM. URB. D/LA PLANTA FIS. P/LA CULT. Y EL DEPORTE		31,167,956.00 4,078,418.37	31,167,956.00 3,628,849.50	0.00 0.00	0.00 449,568.87	20 15 Obras
[5J] INFRAESTRUCTURA SOCIAL		25,500,000.00 0.00	25,500,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	4 0 Obras
[5K] EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS		13,923,800.00 146,589,402.27	13,923,800.00 146,340,137.30	0.00 0.00	0.00 249,264.97	6 74 Obras
[5M] PARQUES Y AREAS ECOLOGICAS PROTEGIDAS		3,500,000.00 8,000,000.00	3,500,000.00 8,000,000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2 1 Obras
[5Y] EDIFICIOS PARA SERVICIOS DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL		0.00 472,888.32	0.00 374,317.90	0.00 0.00	0.00 98,570.42	0 2 Obras
[6P] CANALIZACION DE RECURSOS FINANCIEROS		178,143,700.00 18,414,500.00	178,143,700.00 18,414,500.00	0.00 0.00	0.00 0.00	8 1 Obras
[AE] IMPULSO Y PROMOCION A LA ACTIVIDAD TURISTICA		50,250,000.00 125,679,250.00	50,250,000.00 125,679,250.00	0.00 0.00	0.00 0.00	5 23 Obras
[AU] APOYO A MUNICIPIOS		550,000.00 0.00	550,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1 0 Obras
[BE] POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO MINERO ENERGETICO E INDUSTRIA PARAESTATAL		450,000.00 0.00	450,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1 0 Obras
[BF] POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO INDUSTRIAL Y COMERCIAL		53,300,000.00 56,924,856.00	53,300,000.00 56,924,856.00	0.00 0.00	0.00 0.00	24 22 Obras
[BN] POLITICAY PLANEACION DEL DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS		535,511.00 2,828,000.00	535,511.00 2,828,000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	3 5 Obras





CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA ESTATAL 2011
INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y PRODUCTIVAS

RESUMEN POR MODALIDAD

Modalidad	Autorizado	Total	Estatal	Federal	Otros	Proyectos
	Ejercido	Total	Estatal	Federal	Otros	
[CA] POLITICA Y GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0
		4,589,367.00	4,589,367.00	0.00	0.00	1
[CO] SEGURIDAD PUBLICA Y JUSTICIA		367,784,000.00	367,784,000.00	0.00	0.00	6
		427,821,983.77	427,821,983.77	0.00	0.00	120
[CW] CANALIZACION RECURSOS FISCALES PARA ACTIVIDAD PRODUCTIVA		7,320,000.00	7,320,000.00	0.00	0.00	6
		5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	1
[D3] APOYO A LOS SERVICIOS DE SALUD		2,750,000.00	2,750,000.00	0.00	0.00	1
		0.00	0.00	0.00	0.00	0
[DN] ASISTENCIA SOCIAL, SERVICIOS COMUNITARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		2,213,428.00	2,213,428.00	0.00	0.00	2
		231,187.50	196,509.38	0.00	34,678.12	1
[ED] DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0
		1,489,349.71	1,173,161.97	0.00	316,187.74	9
[OT] ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO		3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	2
		0.00	0.00	0.00	0.00	0
[S3] VIVIENDA PROGRESIVA		8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00	1
		0.00	0.00	0.00	0.00	0
[S5] PROTECCION Y PRESERVACION ECOLOGICA		11,830,000.00	11,830,000.00	0.00	0.00	10
		0.00	0.00	0.00	0.00	0
[SC] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES		10,346,000.00	10,346,000.00	0.00	0.00	12
		37,019,267.19	34,944,858.81	0.00	2,074,408.38	63
[SD] ALCANTARILLADO DE ZONAS RURALES		26,550,000.00	26,550,000.00	0.00	0.00	14
		18,261,379.92	18,261,379.92	0.00	0.00	21
[SE] URBANIZACION		6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	3
		138,446,008.73	136,833,565.00	0.00	1,612,443.73	101
[SF] PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES		2,292,400.00	2,292,400.00	0.00	0.00	2
		111,292,614.25	107,861,152.56	0.00	3,431,461.69	101
[SG] ELECTRIFICACION		24,600,000.00	24,600,000.00	0.00	0.00	7
		34,313,591.64	33,080,099.14	0.00	1,233,492.50	47
[SH] VIVIENDA DIGNA		98,177,006.00	98,177,006.00	0.00	0.00	16
		262,427,925.98	262,427,925.98	0.00	0.00	214
[SI] VIALIDADES URBANAS		822,650,596.00	822,650,596.00	0.00	0.00	118
		1,242,899,502.60	1,242,899,502.60	0.00	0.00	477
[SJ] INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	2
		0.00	0.00	0.00	0.00	0
[SL] INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA		152,371,009.00	152,371,009.00	0.00	0.00	49
		246,969,268.87	245,577,367.71	190,397.00	1,201,504.16	154
[SN] INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA		67,500,000.00	67,500,000.00	0.00	0.00	4
		33,645,000.00	33,644,000.00	0.00	1,000.00	2





CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA ESTATAL 2011
INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y PRODUCTIVAS

RESUMEN POR MODALIDAD

Modalidad	Autorizado Ejercido	Total	Estatal	Federal	Otros	Proyectos
		Total	Estatal	Federal	Otros	
[SO] CENTROS DE SALUD		350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	1
		17,400,427.16	17,225,850.39	61,005.00	113,571.77	8 Obras
[SS] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS		244,144,030.00	244,144,030.00	0.00	0.00	26
		118,924,815.88	105,036,525.77	4,397,518.00	9,490,772.11	160 Obras
[TE] APOYO A LA PRODUCCION PRIMARIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0
		279,188,859.00	112,132,336.00	71,624,434.00	95,432,089.00	131 Obras
[TG] DESARROLLO DE AREAS DE RIEGO (PEQUEÑA IRRIGACION)		900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	3
		15,161,541.97	13,505,770.97	1,655,771.00	0.00	3 Obras
[TI] PROTECCION DE AREA DE CAUCE FEDERAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0
		54,462,300.69	54,462,300.69	0.00	0.00	12 Obras
[U3] AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS		630,523,000.00	630,523,000.00	0.00	0.00	24
		1,312,785,213.80	1,305,881,399.07	0.00	6,903,814.73	120 Obras
[U4] ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS		61,900,000.00	61,900,000.00	0.00	0.00	6
		224,844,521.54	216,587,864.39	0.00	8,256,657.15	65 Obras
[U5] TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PLANTAS DE TRATAMIENTOS)		2,450,000.00	2,450,000.00	0.00	0.00	8
		0.00	0.00	0.00	0.00	0 Obras
[U9] DEFINICION Y CONDUCCION DE LA PLANEACION DEL DESARROLLO REGIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0
		249,797.94	249,797.94	0.00	0.00	2 Obras
[UB] CAMINOS RURALES		1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1
		12,986,769.21	9,975,097.21	0.00	3,011,672.00	5 Obras
[UC] CARRETERAS ALIMENTADORAS		364,050,000.00	364,050,000.00	0.00	0.00	14
		338,420,164.03	338,120,164.03	0.00	300,000.00	106 Obras
[UD] INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0
		3,749,193.00	3,749,193.00	0.00	0.00	1 Obras
[UE] SITIOS HISTORICOS		9,215,000.00	9,215,000.00	0.00	0.00	24
		5,070,524.06	5,070,524.06	0.00	0.00	3 Obras
[UG] TELEFONIA RURAL Y TELEGRAFIA		4,756,000.00	4,756,000.00	0.00	0.00	1
		0.00	0.00	0.00	0.00	0 Obras
[UL] SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO		1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	1
		1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	1 Obras
[UM] APOYO A LA EDUCACION BASICA		1,931,521.41	0.00	1,931,521.41	0.00	52
		1,931,521.41	0.00	1,931,521.41	0.00	52 Obras
TOTAL GENERAL:		3,779,604,513.41	3,777,672,992.00	1,931,521.41	0.00	599
		5,936,255,648.68	5,712,406,176.16	79,860,646.41	143,988,826.11	3126





Resumen por Municipio



CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA ESTATAL 2011
INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y PRODUCTIVAS

RESUMEN POR MUNICIPIO

Municipio	Autorizado	Total	Estatal	Federal	Otros	Proyectos
	Ejercido	Total	Estatal	Federal	Otros	
ACONCHI		3,700,000.00	3,700,000.00	0.00	0.00	3
		7,534,435.21	7,432,335.21	62,811.00	39,289.00	12
AGUA PRIETA		11,250,000.00	11,250,000.00	0.00	0.00	3
		90,141,150.66	89,599,365.02	0.00	541,785.64	67
ALAMOS		13,816,101.21	13,780,000.00	36,101.21	0.00	9
		76,991,325.13	73,981,383.94	741,476.21	2,268,464.98	60
ALTAR		12,328,069.68	12,315,950.00	12,119.68	0.00	9
		11,849,545.28	9,349,163.56	901,694.68	1,598,687.04	19
ARIVECHI		5,685,000.00	5,685,000.00	0.00	0.00	4
		9,194,643.94	8,986,504.41	70,012.00	138,127.53	21
ARIZPE		4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	2
		16,369,270.84	15,562,951.29	326,695.00	479,624.55	26
ATIL		5,471,233.00	5,471,233.00	0.00	0.00	5
		5,544,224.13	4,616,613.80	294,386.00	633,224.33	10
BACADEHUACHI		0.00	0.00	0.00	0.00	0
		1,218,253.88	577,644.49	312,032.00	328,577.39	6
BACANORA		3,601,667.00	3,601,667.00	0.00	0.00	5
		5,672,217.99	5,579,907.99	0.00	92,310.00	20
BACERAC		3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	1
		9,831,486.80	9,314,530.74	317,194.00	199,762.06	18
BACOACHI		2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	1
		5,016,134.41	4,937,040.77	0.00	79,093.64	13
BACUM		9,562,500.00	9,562,500.00	0.00	0.00	4
		17,916,867.10	16,410,557.23	366,065.00	1,140,244.87	27
BANAMICHI		0.00	0.00	0.00	0.00	0
		10,780,093.75	9,328,076.75	823,291.00	628,726.00	16
BAVIACORA		5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	1
		15,633,705.74	14,714,206.16	382,831.00	536,668.58	25
BAVISPE		5,312,500.00	5,312,500.00	0.00	0.00	2
		1,930,252.95	1,305,041.15	196,406.00	428,805.80	4
BENITO JUAREZ		3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	2
		58,073,749.41	53,433,189.59	2,224,188.00	2,416,371.82	28
BENJAMIN HILL		7,704,027.00	7,704,027.00	0.00	0.00	3
		51,343,995.19	51,159,047.19	0.00	184,948.00	19
CABORCA		7,112,500.00	7,112,500.00	0.00	0.00	2
		98,151,800.74	88,985,908.57	2,644,754.00	6,521,138.17	104
CAJEME		82,169,488.00	82,169,488.00	0.00	0.00	74
		438,450,358.05	410,709,951.41	8,357,476.00	19,382,930.64	241
CANANEA		8,091,667.00	8,091,667.00	0.00	0.00	1
		82,235,691.24	81,300,701.43	0.00	934,989.81	50
CARBO		5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	1
		9,178,563.45	6,405,091.45	1,502,601.00	1,270,871.00	10
CUCURPE		6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	1
		2,589,808.61	2,490,064.59	0.00	99,744.02	26
CUMPAS		6,912,658.64	6,880,000.00	32,658.64	0.00	8
		44,322,887.17	42,157,964.46	1,301,912.64	863,010.07	31
DIVISADEROS		2,125,000.00	2,125,000.00	0.00	0.00	1
		4,060,615.33	3,513,195.62	297,506.00	249,913.71	10





CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA ESTATAL 2011
INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y PRODUCTIVAS

RESUMEN POR MUNICIPIO

Municipio	Autorizado	Total	Estatal	Federal	Otros	Proyectos
	Ejercido	Total	Estatal	Federal	Otros	
EMPALME		5,515,000.00	5,515,000.00	0.00	0.00	5
		81,695,080.57	69,903,797.70	4,400,584.00	7,390,698.87	72
ETCHOJOA		19,219,750.37	18,956,056.00	263,694.37	0.00	27
		101,978,273.86	95,201,805.43	2,396,127.37	4,380,341.06	98
FRONTERAS		1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1
		14,307,758.17	13,052,546.67	535,657.00	719,554.50	17
GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES		9,436,800.00	9,436,800.00	0.00	0.00	7
		18,456,279.59	13,508,484.26	562,500.00	4,385,295.33	37
GRANADOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0
		2,705,752.30	2,546,445.90	0.00	159,306.40	9
GUAYMAS		62,520,755.26	62,250,000.00	270,755.26	0.00	18
		248,669,158.66	223,862,325.49	11,458,845.26	13,347,987.91	195
HERMOSILLO		1,133,343,058.82	1,133,101,383.00	241,675.82	0.00	69
		2,129,157,523.20	2,097,200,533.04	14,448,927.82	17,508,062.34	507
HUACHINERA		2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	1
		3,859,465.37	3,748,929.27	36,460.00	74,076.10	12
HUASABAS		5,521,209.44	5,500,000.00	21,209.44	0.00	4
		3,516,214.85	2,799,202.03	367,397.44	349,615.38	14
HUATABAMPO		45,219,001.45	44,868,110.00	350,891.45	0.00	19
		201,953,953.68	185,086,342.54	6,807,797.45	10,059,813.69	96
HUEPAC		5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	1
		6,395,678.40	5,835,176.22	229,342.00	331,160.18	14
IMURIS		4,309,375.00	4,309,375.00	0.00	0.00	2
		17,750,967.85	16,684,109.71	374,098.00	692,760.14	22
COLORADA, LA		5,257,704.15	5,250,000.00	7,704.15	0.00	3
		2,287,846.88	2,149,648.22	39,767.15	98,431.51	11
MAGDALENA		9,914,956.00	9,914,956.00	0.00	0.00	7
		13,719,605.69	12,446,876.34	569,997.00	702,732.35	29
MAZATAN		8,430,000.00	8,430,000.00	0.00	0.00	5
		8,235,205.28	8,135,810.30	0.00	99,394.98	11
MOCTEZUMA		3,927,100.00	3,927,100.00	0.00	0.00	3
		12,513,687.62	12,216,158.44	150,000.00	147,529.18	15
NACO		4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	2
		1,554,834.39	1,478,799.89	0.00	76,034.50	8
NACORI CHICO		4,978,200.00	4,978,200.00	0.00	0.00	3
		2,286,512.88	2,239,314.75	0.00	47,198.13	10
NACUZARI DE GARCIA		11,531,250.00	11,531,250.00	0.00	0.00	4
		10,798,405.71	10,382,455.59	0.00	415,950.12	21
NAVOJOA		54,951,559.60	54,600,000.00	351,559.60	0.00	27
		173,341,258.52	164,171,378.72	2,677,020.60	6,492,859.20	99
NOGALES		232,420,400.00	232,420,400.00	0.00	0.00	13
		326,902,096.22	324,809,998.80	212,788.00	1,879,309.42	134
ONAVAS		750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	1
		726,034.94	671,424.15	0.00	54,610.79	6
OPODEPE		0.00	0.00	0.00	0.00	0
		669,293.14	618,711.14	24,191.00	26,391.00	5
OQUITOA		1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	1
		860,324.33	593,808.54	80,066.00	186,449.79	5





CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA ESTATAL 2011
INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y PRODUCTIVAS

RESUMEN POR MUNICIPIO

Municipio	Autorizado	Total	Estatal	Federal	Otros	Proyectos
	Ejercido	Total	Estatal	Federal	Otros	
PITIQUITO		3,932,727.18	3,688,400.00	244,327.18	0.00	4
		5,751,558.27	5,495,818.59	244,327.18	11,412.50	14
PUERTO PEÑASCO		30,629,768.00	30,629,768.00	0.00	0.00	22
		205,408,213.15	203,917,121.14	0.00	1,491,092.01	98
QUIRIEGO		5,540,980.00	5,540,980.00	0.00	0.00	3
		9,661,865.82	8,237,703.43	737,027.00	687,135.39	20
RAYON		4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	3
		7,005,574.57	6,200,307.57	443,399.00	361,868.00	16
ROSARIO		13,500,000.00	13,500,000.00	0.00	0.00	6
		5,092,057.92	4,804,149.92	131,994.00	155,914.00	15
SAHUARIPA		4,068,300.00	4,068,300.00	0.00	0.00	2
		16,232,702.57	16,059,956.86	32,146.00	140,599.71	25
SAN FELIPE DE JESUS		0.00	0.00	0.00	0.00	0
		1,981,532.26	1,976,452.02	0.00	5,080.24	4
SAN JAVIER		0.00	0.00	0.00	0.00	0
		485,881.80	485,881.80	0.00	0.00	2
SAN IGNACIO RIO MUERTO		818,489.96	800,000.00	18,489.96	0.00	3
		11,831,813.78	8,049,901.32	2,024,396.96	1,757,515.50	40
SAN LUIS RIO COLORADO		61,820,000.00	61,820,000.00	0.00	0.00	18
		165,109,271.21	150,087,804.38	4,455,588.00	10,565,878.83	160
SAN MIGUEL DE HORCASITAS		4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	1
		9,099,798.22	4,343,660.63	1,663,742.00	3,092,395.59	17
SAN PEDRO DE LA CUEVA		1,383,500.00	1,383,500.00	0.00	0.00	1
		4,470,556.26	3,730,978.26	508,560.00	231,018.00	8
SANTA ANA		37,213,335.50	37,209,377.00	3,958.50	0.00	9
		28,738,645.81	28,346,552.75	99,774.50	292,318.56	31
SANTA CRUZ		6,124,447.00	6,124,447.00	0.00	0.00	4
		3,125,494.82	2,503,382.54	120,000.00	502,112.28	10
SARIC		5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	2
		10,755,484.89	10,677,684.89	0.00	77,800.00	9
SOYOPA		2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00	1
		2,481,825.91	2,481,825.91	0.00	0.00	8
SUAQUI GRANDE		0.00	0.00	0.00	0.00	0
		3,600,735.48	2,863,266.48	406,891.00	330,578.00	5
TEPACHE		3,293,363.00	3,293,363.00	0.00	0.00	3
		4,216,463.53	3,866,983.53	157,500.00	191,980.00	15
TRINCHERAS		6,142,200.00	6,142,200.00	0.00	0.00	3
		10,528,738.65	10,249,729.65	153,574.00	125,435.00	15
TUBUTAMA		7,704.15	0.00	7,704.15	0.00	1
		5,289,244.16	5,138,815.21	7,704.15	142,724.80	16
URES		4,868,672.00	4,800,000.00	68,672.00	0.00	7
		34,400,293.19	30,417,211.55	1,795,251.00	2,187,830.64	37
VILLA HIDALGO		5,500,000.00	5,500,000.00	0.00	0.00	3
		2,990,964.19	2,851,412.13	39,741.00	99,811.06	10
VILLA PESQUEIRA		1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1
		1,098,463.04	1,022,113.04	0.00	76,350.00	5
YECORA		7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00	2
		6,697,820.95	5,928,720.85	344,133.00	424,967.10	23





RESUMEN POR MUNICIPIO

Municipio	Autorizado	Total	Estatal	Federal	Otros	Proyectos
	Ejercido	Total	Estatal	Federal	Otros	
VARIOS		1,726,572,495.00	1,726,572,495.00	0.00	0.00	135
		921,828,359.13	911,474,221.75	0.00	10,354,137.38	213
TOTAL GENERAL:		3,779,604,513.41	3,777,672,992.00	1,931,521.41	0.00	599
		5,936,255,648.68	5,712,406,176.16	79,860,646.41	143,988,826.11	3126





Apéndice II
Analítico Seguimiento del
Decreto de Presupuesto
Artículo 8 Bis, Fracción II

**INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y PRODUCTIVAS
2011**

ANALITICO SEGUIMIENTO DEL DECRETO DE PRESUPUESTO ARTICULO 8 BIS

Municipio	Localidad	Proyecto	Presupuesto Aprobado	Ejercido
ALAMOS			6,780,000.00	7,787,208.22
APORTACIÓN P/OBRAS ELECTRIF. RURAL EN COMUNIDADES 'LAS FLORES' Y 'EMBARCADERO' EN HUATABAMPO, Y EN 'PALOS CHINOS, MEZQUITAL, ALBARROBAS, REPARO, POTRERO DE RÉUTER, SOMBRERITO, SIBIRIMORA, EJ. LAS MAYAS, Y COLONIA ANEXA A PRESA EL MOCÚZARI			2,400,000.00	3,325,907.03
VARIAS		APORTACIÓN P/OBRAS ELECTRIF. RURAL EN COMUNIDADES 'LAS FLORES' Y 'EMBARCADERO' EN HUATABAMPO, Y EN 'PALOS CHINOS, MEZQUITAL, ALBARROBAS, REPARO, POTRERO DE RÉUTER, SOMBRERITO, SIBIRIMORA, EJ. LAS MAYAS, Y COLONIA ANEXA A PRESA EL MOCÚZARI	2,400,000.00	0.00
GUICUCHI		INTRODUCCION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,HUICOCCHIC,ALAMOS	0.00	3,325,907.03
APORTACIÓN PARA LA PRIMERA ETAPA DE LA ESCUELA PREPARATORIA DE LA COMUNIDAD RURAL DE EL MAQUIPO (CECYTES)			2,500,000.00	2,568,561.48
VARIAS		APORTACIÓN PARA LA PRIMERA ETAPA DE LA ESCUELA PREPARATORIA DE LA COMUNIDAD RURAL DE EL MAQUIPO (CECYTES)	2,500,000.00	0.00
ALAMOS		CAME 19	0.00	535,590.59
ALAMOS		CONSTRUCCION DE TEJABAN EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL ADRIAN SALAS MADERA	0.00	310,497.88
ALAMOS		E.P. BARTOLOME M. SALIDO	0.00	248,155.99
ALAMOS		E.P. REVOLUCION	0.00	340,153.63
ALAMOS		ESC. SEC. GENERAL NO. 1	0.00	248,935.28
ALAMOS		ESC. SEC. PAULITA VERJAN	0.00	249,881.10
ALAMOS		J.N. NUEVA CREACION COL. AURORA	0.00	129,060.38
ALAMOS		REPARACION DE PUERTAS Y VENTANAS DE MADERA, INSTALACION DEMALLASOMBRA., E.P. BARTOLOME M. SALIDO	0.00	127,376.57
ALAMOS		REVOLUCION	0.00	138,584.04
TANQUES, LOS		REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA	0.00	240,326.02
CONSTRUCCIÓN DE AULA PARA EDUCACIÓN PREESCOLAR EN LA COMUNIDAD DE ?EL SABINITO? ÁLAMOS			80,000.00	68,894.22
VARIAS		CONSTRUCCIÓN DE AULA PARA EDUCACIÓN PREESCOLAR EN LA COMUNIDAD DE ?EL SABINITO? ÁLAMOS	80,000.00	0.00
MOCUZARI		CONSTRUCCION DE TEJABAN EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	0.00	68,894.22
ESTADIOS DE BASE BALL EN ?LA PITAYITA?, ?EL MOCÚZARI? Y ?LA QUINTERA? ENEL MUNICIPIO DE ÁLAMOS			1,500,000.00	1,500,000.00
VARIAS		ESTADIOS DE BASE BALL EN ?LA PITAYITA?, ?EL MOCÚZARI? Y ?LA QUINTERA? ENEL MUNICIPIO DE ÁLAMOS	1,500,000.00	0.00
ALAMOS		CONSTRUCCION DE CAMPO DE BEISBOL EN UNIDAD DEPORTIVA	0.00	1,500,000.00
REPARACIÓN DEL ESTADIO DE BEISBOL ?MINAS NUEVAS? ÁLAMOS			300,000.00	323,845.49
VARIAS		REPARACIÓN DEL ESTADIO DE BEISBOL ?MINAS NUEVAS? ÁLAMOS	300,000.00	0.00
ALAMOS		CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN UNIDAD DEPORTIVA	0.00	323,845.49
ARIVECHI			810,000.00	1,431,285.17
PROYECTO EJECUTIVO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES			310,000.00	920,771.00
VARIAS		PROYECTO EJECUTIVO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	310,000.00	0.00
ARIVECHI		INTRODUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN EL PREDIO 'ARIVECHI'	0.00	920,771.00
REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA # 14			500,000.00	510,514.17
VARIAS		REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA # 14	500,000.00	0.00
ARIVECHI		CONSTRUCCION DE TEJABAN EN ESCUELA PRIMARIA GABINO BARREDA	0.00	261,490.63
ARIVECHI		E.P. GABINO BARREDA	0.00	249,023.54
BACANORA			710,000.00	923,090.00
EDUCACIÓN (REHABILITACIÓN DE ESCUELAS)			100,000.00	100,300.00
VARIAS		EDUCACIÓN (REHABILITACIÓN DE ESCUELAS)	100,000.00	0.00
BACANORA		AMPLIACION DE TEJABAN EN ESCUELA TELESECUNDARIA 208	0.00	87,040.00

**INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y PRODUCTIVAS
2011**

ANALITICO SEGUIMIENTO DEL DECRETO DE PRESUPUESTO ARTICULO 8 BIS

Municipio	Localidad	Proyecto	Presupuesto Aprobado	Ejercido
BACANORA		CONSTRUCCIO DE TECHUMBRE EN BEBEDEROS DE ESCUELA TELESECUNDARIA 208	0.00	13,260.00
PAVIMENTACIÓN			300,000.00	422,790.00
VARIAS		PAVIMENTACIÓN	300,000.00	0.00
BACANORA		CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CAMINO A GUAYCORA	0.00	273,190.00
BACANORA		REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO SARABIA	0.00	149,600.00
PROYECTO EJECUTIVO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES			310,000.00	400,000.00
VARIAS		PROYECTO EJECUTIVO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	310,000.00	0.00
ENCINAL, EL		PERFORACION, AFORO Y ANALISIS DE CALIDAD DEL AGUA DE POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	0.00	400,000.00
BAVISPE			500,000.00	1,208,679.88
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO			500,000.00	1,208,679.88
VARIAS		AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	500,000.00	0.00
BAVISPE		CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA EL PALACIO MUNICIPAL DE BAVISPE	0.00	1,208,679.88
BENITO JUAREZ			3,000,000.00	4,716,239.54
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA			1,500,000.00	2,000,000.00
VARIAS		CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA	1,500,000.00	0.00
PAREDON COLORADO		CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA	0.00	2,000,000.00
MODERNIZACIÓN DE ESTADIO DE BEISBOL, COLONIA JECOPACO			1,500,000.00	2,716,239.54
VARIAS		MODERNIZACIÓN DE ESTADIO DE BEISBOL, COLONIA JECOPACO	1,500,000.00	0.00
VILLA JUAREZ		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE REFORMA ENTRE FRATERNIDAD Y VALSEQUILLO, VILLA JUAREZ	0.00	2,716,239.54
CAJEME			34,550,000.00	35,919,526.99
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA			3,750,000.00	4,208,150.41
VARIAS		INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	3,750,000.00	0.00
CIUDAD OBREGON		CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUETBOL EN LA COLONIA VALLE VERDE	0.00	271,923.43
CIUDAD OBREGON		CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN LA COLONIA VALLE VERDE	0.00	215,123.50
CIUDAD OBREGON		CONSTRUCCION DE CENTRO DE USOS MULTIPLES EN LA COLONIA VALLE VERDE	0.00	807,691.28
CIUDAD OBREGON		CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN LA COLONIA VALLE VERDE	0.00	544,958.40
FRANCISCO I. MADERO		CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA 'NUEVA IMAGEN' EN EL EJIDO FRANCISCO I. MADERO (CAMPO 30)	0.00	2,119,895.69
MORA VILLALOBOS		TERMINACION DE CANCHA DEPORTIVA	0.00	248,558.11
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS, QUETCHEHUECA			431,692.00	369,411.25
VARIAS		INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS, QUETCHEHUECA	431,692.00	0.00
QUETCHEHUECA		E.P. LAZARO CARDENAS NO. 1	0.00	249,893.25
QUETCHEHUECA		REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA ELECTRICO, EP LAZARO CARDENAS NO. 1	0.00	119,518.00
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN ESCUELA TÉCNICA 70, CD. OBREGÓN			742,723.00	577,303.37
VARIAS		INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN ESCUELA TÉCNICA 70, CD. OBREGÓN	742,723.00	0.00
CIUDAD OBREGON		ESC. SECUNDARIA TECNICA 70	0.00	577,303.37
ALUMBRADO DE 2 CANCHAS DE FUTBOL EN EL CENTRO DEPORTIVO ÁLVARO OBREGÓN			450,000.00	460,166.11
VARIAS		ALUMBRADO DE 2 CANCHAS DE FUTBOL EN EL CENTRO DEPORTIVO ÁLVARO OBREGÓN	450,000.00	0.00

**INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y PRODUCTIVAS
2011**

ANALITICO SEGUIMIENTO DEL DECRETO DE PRESUPUESTO ARTICULO 8 BIS

Municipio	Localidad	Proyecto	Presupuesto Aprobado	Ejercido
CIUDAD OBREGON		USAER 231	0.00	460,166.11
ALUMBRADO DE LA UNIDAD DEPORTIVA ROBLES CASTILLO			600,000.00	626,990.44
VARIAS		ALUMBRADO DE LA UNIDAD DEPORTIVA ROBLES CASTILLO	600,000.00	0.00
CIUDAD OBREGON		SECUNDARIA GENERAL 7	0.00	626,990.44
ALUMBRADO DEL CAMPO DE FUTBOL DE LA COLONIA AVES DEL CASTILLO			1,100,000.00	1,195,767.18
VARIAS		ALUMBRADO DEL CAMPO DE FUTBOL DE LA COLONIA AVES DEL CASTILLO	1,100,000.00	0.00
CIUDAD OBREGON		E.P. NUEVA CREACION EL CAMPANARIO	0.00	1,195,767.18
BAÑOS PARA NIÑOS Y NIÑAS Y AULA PARA LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE C. REBSAMEN EN LA COLONIA BENITO JUÁREZ			700,000.00	718,653.56
VARIAS		BAÑOS PARA NIÑOS Y NIÑAS Y AULA PARA LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE C. REBSAMEN EN LA COLONIA BENITO JUÁREZ	700,000.00	0.00
LOMA DE GUAMUCHIL		J.N. MANZANITA	0.00	718,653.56
CANCHA CÍVICA DE LA ESCUELA SECUNDARIA #8 DE LA COLONIA VILLA BONITA			500,000.00	612,778.56
VARIAS		CANCHA CÍVICA DE LA ESCUELA SECUNDARIA #8 DE LA COLONIA VILLA BONITA	500,000.00	0.00
CIUDAD OBREGON		REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DEL SISTEMA ELECTRICO E.P. ESTEBAN TEROS CAREAGA	0.00	612,778.56
CANCHA CÍVICA PARA LA ESCUELA PRIMARIA DEL EJIDO PASCUAL AYÓN			100,000.00	99,729.06
VARIAS		CANCHA CÍVICA PARA LA ESCUELA PRIMARIA DEL EJIDO PASCUAL AYÓN	100,000.00	0.00
CIUDAD OBREGON		REPARACION DE SUBESTACION TRIFASICA DE 75 KVA EN E.P. FELIPE ANGELES	0.00	99,729.06
CANCHA CÍVICA Y TEJABAN EN LA ESCUELA TÉCNICA #22 DE LA COLONIA EL TOBARITO			400,000.00	456,013.00
VARIAS		CANCHA CÍVICA Y TEJABAN EN LA ESCUELA TÉCNICA #22 DE LA COLONIA EL TOBARITO	400,000.00	0.00
CIUDAD OBREGON		PAVIMENTACION DE LA CALLE CUARZO ENTRE TOPACIO Y NARANJOS	0.00	456,013.00
CANCHA CÍVICA Y TEJABAN PARA LA ESCUELA PREPARATORIA CETIS 69 EN LA COLONIA BENITO JUÁREZ			1,000,000.00	1,214,166.00
VARIAS		CANCHA CÍVICA Y TEJABAN PARA LA ESCUELA PREPARATORIA CETIS 69 EN LA COLONIA BENITO JUÁREZ	1,000,000.00	0.00
CIUDAD OBREGON		CONSTRUCCION DE ALMACEN (IBOLP PRODUCTOS DE ALFALFA DEL NOROESTE A.C.)	0.00	1,214,166.00
CANCHA POLIFUNCIONAL EN LA COLONIA MACHI LÓPEZ			550,000.00	634,484.38
VARIAS		CANCHA POLIFUNCIONAL EN LA COLONIA MACHI LÓPEZ	550,000.00	0.00
TOBARITO, EL		REHABILITACION DE TEMPLO EN PARROQUIA SAN ISIDRO LABRADOR	0.00	634,484.38
CANCHA POLIFUNCIONAL PARA LA COMISARÍA DE PUEBLO YAQUI			500,000.00	636,718.89
VARIAS		CANCHA POLIFUNCIONAL PARA LA COMISARÍA DE PUEBLO YAQUI	500,000.00	0.00
CIUDAD OBREGON		ESC. SECUNDARIA TECNICA 16	0.00	636,718.89
CONSTRUCCIÓN DE 4 PIES DE CASA			225,756.00	234,464.32
VARIAS		CONSTRUCCIÓN DE 4 PIES DE CASA	225,756.00	0.00
PROVIDENCIA		E.P. IDELGARDO BOJORQUEZ	0.00	234,464.32
CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS VESTIDORES DEL ÁREA DE LA ALBERCA OLÍMPICA DEL CENTRO DEPORTIVO ÁLVARO OBREGÓN			500,000.00	508,245.56
VARIAS		CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS VESTIDORES DEL ÁREA DE LA ALBERCA OLÍMPICA DEL CENTRO DEPORTIVO ÁLVARO OBREGÓN	500,000.00	0.00
CIUDAD OBREGON		CAM 36	0.00	234,741.92
MARTE R. GOMEZ		SECUNDARIA TECNICA NO. 22 EMILIO MELGOZA SOLORIO	0.00	273,503.64
CONSTRUCCIÓN DE JARDINERAS DE LA IGLESIA LA SAGRADA FAMILIA, COLONIA HIDALGO			50,000.00	55,505.52
VARIAS		CONSTRUCCIÓN DE JARDINERAS DE LA IGLESIA LA SAGRADA FAMILIA, COLONIA HIDALGO	50,000.00	0.00
CIUDAD OBREGON		E.P. NUEVA CREACION EL CAMPANARIO	0.00	55,505.52

**INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y PRODUCTIVAS
2011**

ANALITICO SEGUIMIENTO DEL DECRETO DE PRESUPUESTO ARTICULO 8 BIS

Municipio	Localidad	Proyecto	Presupuesto Aprobado	Ejercido
CONSTRUCCIÓN DE TEJABAN EN EL CEBACH, COLONIA JARDINES DEL VALLE			400,000.00	394,245.78
VARIAS		CONSTRUCCIÓN DE TEJABAN EN EL CEBACH, COLONIA JARDINES DEL VALLE	400,000.00	0.00
CIUDAD OBREGON		REHABILITACION DE SANITARIOS EN ESCUELA NORMAL SUPERIOR	0.00	125,469.93
PUEBLO YAQUI		REHABILITACION DE JARDIN DE NIÑOS MARIA BORQUEZ	0.00	135,868.85
VICENTE GUERRERO		REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA EN EL EJIDO VICENTE GUERRERO	0.00	132,907.00
CONSTRUCCIÓN DE TEJABAN EN LA ESCUELA TÉCNICA #5, COLONIA LUIS ECHEVERRÍA, CIUDAD OBREGÓN			400,000.00	390,095.45
VARIAS		CONSTRUCCIÓN DE TEJABAN EN LA ESCUELA TÉCNICA #5, COLONIA LUIS ECHEVERRÍA, CIUDAD OBREGÓN	400,000.00	0.00
CIUDAD OBREGON		REHABILITACION DE BANDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA FERNANDO F. DWORAK	0.00	163,000.24
CIUDAD OBREGON		REHABILITACION DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA PRESIDENTE ALEMAN	0.00	76,092.38
TEPEYAC		INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN PREDIO LA ARGENTINA	0.00	84,540.82
YUCURIBAMPO		REHABILITACION DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	0.00	66,462.01
CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA DE JOCKEY EN EL CENTRO DEPORTIVO ÁLVARO OBREGÓN			400,000.00	388,952.80
VARIAS		CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA DE JOCKEY EN EL CENTRO DEPORTIVO ÁLVARO OBREGÓN	400,000.00	0.00
CIUDAD OBREGON		E.P. NUEVA CREACION FRACC. EL CAMPANARIO	0.00	215,246.32
CIUDAD OBREGON		ESCUELA SECUNDARIA LIBERALES DE LA REFORMA	0.00	162,561.92
CIUDAD OBREGON		J.N. NUEVA CREACION, LOS ENCINOS	0.00	11,144.56
CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA DE VOLIBOL DE PLAYA EN EL CENTRO DEPORTIVO ÁLVARO OBREGÓN			400,000.00	413,972.75
VARIAS		CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA DE VOLIBOL DE PLAYA EN EL CENTRO DEPORTIVO ÁLVARO OBREGÓN	400,000.00	0.00
CIUDAD OBREGON		CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y REHABILITACION DE TALLER EN CAM N° 40	0.00	166,212.14
COCORIT		APLICACION DE PINTURA Y REHABILITACION DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA CLEOTILDE FLORES	0.00	140,911.95
GUADALUPE VICTORIA		CONSTRUCCION DE BANQUETA Y SANITARIO EN JARDIN DE NIÑOS RICARDO CASTRO	0.00	106,848.66
CONSTRUCCIÓN Y ALUMBRADO DE 2 CANCHAS DE FUTBOL RÁPIDO EN EL CENTRO DEPORTIVO ÁLVARO OBREGÓN			900,000.00	1,011,355.00
VARIAS		CONSTRUCCIÓN Y ALUMBRADO DE 2 CANCHAS DE FUTBOL RÁPIDO EN EL CENTRO DEPORTIVO ÁLVARO OBREGÓN	900,000.00	0.00
CIUDAD OBREGON		PAVIMENTACION DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE PLAN DE GUADALUPE Y CALLE RODEO.	0.00	1,011,355.00
INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE LA IGLESIA DE ALTOS DE JECOPACO			100,000.00	104,413.77
VARIAS		INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE LA IGLESIA DE ALTOS DE JECOPACO	100,000.00	0.00
HENEQUEN, EL		CONSTRUCCION DE SANITARIOS Y BANQUETAS EN ESCUELA PRIMARIA MARIA TAPIA DE OBREGON	0.00	104,413.77
INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE LA IGLESIA DE LA COLONIA ALLENDE			100,000.00	102,744.41
VARIAS		INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE LA IGLESIA DE LA COLONIA ALLENDE	100,000.00	0.00
CIUDAD OBREGON		CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO EN LA COLONIA VALLE VERDE	0.00	102,744.41
INFRAESTRUCTURA DE UNIDAD DEPORTIVA INFANTIL EL TREBOLITO EN EL CENTRO DEPORTIVO ÁLVARO OBREGÓN			1,000,000.00	1,069,671.00
VARIAS		INFRAESTRUCTURA DE UNIDAD DEPORTIVA INFANTIL EL TREBOLITO EN EL CENTRO DEPORTIVO ÁLVARO OBREGÓN	1,000,000.00	0.00
PUEBLO YAQUI		REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS, E.P. MARGARITA MAZA DE JUAREZ EN PUEBLO YAQUI	0.00	1,069,671.00
INFRAESTRUCTURA DE UNIDAD DEPORTIVA INFANTIL EL TREBOLITO EN ESPERANZA			550,000.00	564,144.13
VARIAS		INFRAESTRUCTURA DE UNIDAD DEPORTIVA INFANTIL EL TREBOLITO EN ESPERANZA	550,000.00	0.00
CIUDAD OBREGON		E.P. FRIDA KHALO	0.00	315,573.24
CIUDAD OBREGON		E.P. JORGE HUMBERTO GUZMAN ROMAN	0.00	248,570.89
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE CAJEME			550,000.00	550,834.13
VARIAS		INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE CAJEME	550,000.00	0.00
CIUDAD OBREGON		REHABILITACION DE ESPACIOS FISICOS EDUCATIVOS EN LA COLONIA VALLE VERDE (J.N. GUILLERMO TELL)	0.00	254,622.87

**INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y PRODUCTIVAS
2011**

ANALITICO SEGUIMIENTO DEL DECRETO DE PRESUPUESTO ARTICULO 8 BIS

Municipio	Localidad	Proyecto	Presupuesto Aprobado	Ejercido
COCORIT		MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE TRATAMIENTO EN INTERNAMIENTO DEL SUR DEL ESTADO	0.00	18,000.00
FRANCISCO I. MADERO		CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA 'NUEVA IMAGEN' EN EL EJIDO FRANCISCO I. MADERO (CAMPO 30)	0.00	278,211.26
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PARA LA UNIDAD ROBLES CASTILLO			400,000.00	413,885.56
VARIAS		INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PARA LA UNIDAD ROBLES CASTILLO	400,000.00	0.00
CALLE 15 Y H		CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO	0.00	52,921.14
CIUDAD OBREGON		J.N. MANZANITA	0.00	353,592.14
CIUDAD OBREGON		REPARACION DE RED DE DRENAJE EN CAME NO. 40	0.00	4,695.56
HORNOS		TELESECUNDARIA 275	0.00	2,676.72
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA UNIDAD DEPORTIVA, COLONIA CAJEME, CD. OBREGÓN			600,000.00	607,031.08
VARIAS		INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA UNIDAD DEPORTIVA, COLONIA CAJEME, CD. OBREGÓN	600,000.00	0.00
CIUDAD OBREGON		IMPERMEABILIZACION DE TECHO, CERCA PERIMETRAL, SALIDAS ELECTRICAS, CANCHA DEPORTIVA, MODULOS SANITARIOS, REJAS DE PROTECCION EN LAS AULAS, FACHADA FRONTAL INSTITUCIONAL Y PINTURA IN., E.P. NC, CAMPANARIO	0.00	75,073.07
CIUDAD OBREGON		REHABILITACIÓN GENERAL DEL SISTEMA ELECTRICO, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, REHABILITACION E IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS, REHABILITACIÓN DE CERCO PERIMETRAL, TEJABAN PARA LA CANCHA CIVICA., E.P. FRAY FCO EUSEBIO KINO	0.00	67,958.01
VARIAS		PROYECTO EJECUTIVO DE PROLONGACION DE LA CALLE 900, TRAMO COLONIA ROSALES - CARRETERA MEXICO 15, DEL KM 0+000 AL KM 7+940	0.00	464,000.00
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA			3,750,000.00	3,794,135.35
VARIAS		INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	3,750,000.00	0.00
ALTOS DE JECOPACO		AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	59,833.74
CIUDAD OBREGON		AMPLIACION DE RED ELECTRUCA EN CALLE INDEPENDENCIA	0.00	20,128.28
CIUDAD OBREGON		AMPLIACION DEL LOCAL CLUB DE ADULTOS MAYORES	0.00	199,328.23
CIUDAD OBREGON		CONSTRUCCION DE VIALIDAD EN EL DREN BORDADO NUEVO EN EL TRAMO DE LA CALLE CALIFORNIA A LA CARRETERA INTERNACIONAL	0.00	1,646,000.00
CIUDAD OBREGON		PAVIMENTACION DE LA CALLE DIAMANTE ENTRE ZAFIRO Y TURQUESA EN LA COLONIA VALLE VERDE	0.00	81,817.00
CIUDAD OBREGON		PAVIMENTACION DE LA CALLE GUILLERMO PRIETO ENTRE CALLE RIO SAN JUAN Y BOULEVARD PASEO DE LAS TORRES	0.00	1,120,088.82
OLVIDO, EL		J.N. JUAN ESCUTIA	0.00	13,094.00
PROVIDENCIA		AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA (SEGUNDA ETAPA)	0.00	653,845.28
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN ESCUELA PRIMARIA 18 DE MARZO, COLONIA NUEVA CASA DE TERAS			330,508.00	330,663.55
VARIAS		INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN ESCUELA PRIMARIA 18 DE MARZO, COLONIA NUEVA CASA DE TERAS	330,508.00	0.00
CIUDAD OBREGON		REHABILITACION GENERAL SE SERVICIOS SANITARIOS, IMPERMEABILIZACION DE TECHOS, CERCO PERIMETRAL, J.N. SEBASTIAN LERDO DE TEJADA	0.00	166,168.80
ESPERANZA		REHABILITACIÓN GENERAL DEL SISTEMA ELECTRICO,REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS,PINTURA, IMPERMEABILIZACION., J.N. LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA	0.00	164,494.75
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN ESCUELA PRIMARIA 18 DE MARZO, EJIDO CUAUHTÉMOC			406,484.00	408,337.30
VARIAS		INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN ESCUELA PRIMARIA 18 DE MARZO, EJIDO CUAUHTÉMOC	406,484.00	0.00
CIUDAD OBREGON		IMPERMEABILIZACION DE TECHOS, DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL, REHABILITACION DE BEBEDEROS, BANQUETAS, SUSTITUCION DE TECHO, FACHADA FRONTAL INSTITUCIONAL Y PINTURA EN EDIFICIO., E.P. IGNACIO RAMIREZ	0.00	408,337.30
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN ESCUELA PRIMARIA 19 DE NOVIEMBRE, PUEBLO YAQUI			42,716.00	45,540.00
VARIAS		INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN ESCUELA PRIMARIA 19 DE NOVIEMBRE, PUEBLO YAQUI	42,716.00	0.00
VARIAS		ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA ESPERANZA-HORNOS	0.00	45,540.00
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN ESCUELA PRIMARIA 23 DE OCTUBRE, POBLACIÓN EL TOBARITO			547,269.00	554,833.73
VARIAS		INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN ESCUELA PRIMARIA 23 DE OCTUBRE, POBLACIÓN EL TOBARITO	547,269.00	0.00
CIUDAD OBREGON		ESC. SECUNDARIA TECNICA NO. 56, JOSE LUIS OSUNA VILLA	0.00	554,833.73
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARÍA LEYVA, CD. OBREGÓN			183,569.00	184,367.00
VARIAS		INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARÍA LEYVA, CD. OBREGÓN	183,569.00	0.00

**INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y PRODUCTIVAS
2011**

ANALITICO SEGUIMIENTO DEL DECRETO DE PRESUPUESTO ARTICULO 8 BIS

Municipio	Localidad	Proyecto	Presupuesto Aprobado	Ejercido
CIUDAD OBREGON		REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA ELECTRICO, EP MEXICO	0.00	184,367.00
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS, PROGRESO (CAMPO 47)			313,536.00	314,867.36
VARIAS		INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS, PROGRESO (CAMPO 47)	313,536.00	0.00
CIUDAD OBREGON		CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO Y ELECTRIFICACION EN LA COL. VALLE VERDE	0.00	157,852.80
PROVIDENCIA		SUSTITUCION DE LOSA DE CONCRETO EN AULA, SUSTITUCION DE 170 M2 DE TECHO DE ASBESTO POR MULTYPANEL, REPARACION DE GRIETAS EN AULA., E.P. REVOLUCION NUM 1	0.00	157,014.56
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN ESCUELA PRIMARIA LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS, PUEBLO YAQUI			225,303.00	230,796.79
VARIAS		INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN ESCUELA PRIMARIA LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS, PUEBLO YAQUI	225,303.00	0.00
CIUDAD OBREGON		REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, J.N. LUIS PASTEUR, CD. OBREGON	0.00	213,164.79
CIUDAD OBREGON		REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA ELECTRICO, JN HERMENEGILDO GALEANA	0.00	17,632.00
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN ESCUELA PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUÁREZ			563,777.00	564,945.12
VARIAS		INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN ESCUELA PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUÁREZ	563,777.00	0.00
CIUDAD OBREGON		PAVIMENTACION DE LA CALLE GUERRERO POR EL LADO NORTE A LA LAGUNA DE NAINARI HASTA ENTRONCAR CON EL BOULEVARD MORELOS, CIUDAD OBREGON, CAJEME	0.00	63,818.12
ESPERANZA		REHABILITACION DE SERV. SANITARIOS, TECHOS, CERCO PERIMETRAL, SISTEMA ELECTRICO Y PINTURA., E.P. JOSE VASCONSELOS	0.00	251,127.00
VARIAS		ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL PUENTE DE LA CALLE 200 Y CALLE MERIDIANO EN EN CANAL BAJO, CAJEME	0.00	250,000.00
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMÍREZ, COLONIA ALLENDE			87,017.00	86,321.00
VARIAS		INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMÍREZ, COLONIA ALLENDE	87,017.00	0.00
CIUDAD OBREGON		MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN CD. OBREGON	0.00	3,271.00
CIUDAD OBREGON		REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA ELECTRICO, EP HEROE DE NACAZARI	0.00	83,050.00
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN ESCUELA SECUNDARIA MANUEL ROBLES TOVAR, ESPERANZA			600,000.00	609,204.62
VARIAS		INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN ESCUELA SECUNDARIA MANUEL ROBLES TOVAR, ESPERANZA	600,000.00	0.00
CIUDAD OBREGON		J.N. COL. REAL DE SEVILLA	0.00	366,899.59
PROVIDENCIA		CONSTRUCCION DE TEJABAN EN FAI-SONORA I.A.P.	0.00	242,305.03
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN ESCUELA TÉCNICA 22, MARTE R GÓMEZ			434,655.00	438,449.51
VARIAS		INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN ESCUELA TÉCNICA 22, MARTE R GÓMEZ	434,655.00	0.00
CIUDAD OBREGON		CONSTRUCCIÓN DE CANCHA CIVICO DEPORTIVA, REHABILITACIÓN DE CERCO PERIMETRAL ,PINTURA, E.P. LIC. LUIS ENCINAS	0.00	146,476.79
CIUDAD OBREGON		REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA ELECTRICO, EP IGNACIO ALDAMA	0.00	146,253.00
PUEBLO YAQUI		E.P. JOSEFINA VIUDA DE GALVEZ	0.00	145,719.72
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN ESCUELA TÉCNICA 48, PUEBLO YAQUI			407,496.00	408,354.08
VARIAS		INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN ESCUELA TÉCNICA 48, PUEBLO YAQUI	407,496.00	0.00
CIUDAD OBREGON		REFORZAMIENTO DE CIMENTACION, REHABILITACION DE MUROS, AGRIETADOS, PISOS DE AULAS, CERCO PERIMETRAL, SERVICIO SANITARIOS Y ISTEMA ELECTRICO, E.P. RECURSOS HIDRAULICOS	0.00	408,354.08
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN ESCUELA TÉCNICA 8, COL 31 DE OCTUBRE			578,013.00	582,235.32
VARIAS		INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN ESCUELA TÉCNICA 8, COL 31 DE OCTUBRE	578,013.00	0.00
CIUDAD OBREGON		PAVIMENTACION DE LA CALLE MARMOL ENTRE ZAFIRO Y RUBI EN LA COLONIA VALLE VERDE	0.00	295,774.32
CIUDAD OBREGON		REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA ELECTRICO, EP FRANCISCO MIRANDA	0.00	286,461.00
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN SECUNDARIA GENERAL LIBERALES DE REFORMA, CD. OBREGÓN			384,181.00	385,690.38
VARIAS		INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN SECUNDARIA GENERAL LIBERALES DE REFORMA, CD. OBREGÓN	384,181.00	0.00
CIUDAD OBREGON		MODULOS SANITARIOS, IMPERMEABILIZACION DE TECHOS, ENJARRES EN MUROS, BANQUETAS, SALIDAS ELECTRICAS, CANCHA DEPORTIVA, CERCA PERIMETRAL, SUSTITUCION DE TECHOS, PINTURA EN EDIFICIO., E.P. TIERRA Y LIBERTAD	0.00	385,690.38

**INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y PRODUCTIVAS
2011**

ANALITICO SEGUIMIENTO DEL DECRETO DE PRESUPUESTO ARTICULO 8 BIS

Municipio	Localidad	Proyecto	Presupuesto Aprobado	Ejercido
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN SECUNDARIA TÉCNICA 4, CD. OBREGÓN, MARTE R. GÓMEZ (TOBARITO)			395,305.00	404,526.36
VARIAS		INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN SECUNDARIA TÉCNICA 4, CD. OBREGÓN, MARTE R. GÓMEZ (TOBARITO)	395,305.00	0.00
CIUDAD OBREGON		REHABILITACION DE ESPACIOS FISICOS Y EDUCATIVOS EN LA COLONIA VALLE VERDE (E.P. CENTAURO DEL NORTE)	0.00	404,526.36
INFRAESTRUTURA Y EQUIPO PARA CENTRO CULTURAL LA PETACA			150,000.00	152,032.48
VARIAS		INFRAESTRUTURA Y EQUIPO PARA CENTRO CULTURAL LA PETACA	150,000.00	0.00
CIUDAD OBREGON		PAVIMENTACION DE LA CALLE GUERRERO POR EL LADONORTE A LA LAGUNA DE NAINARI HASTA ENTRONCAR CON EL BLVD. MORELOS	0.00	55,542.54
PROVIDENCIA		REHABILITACIÓN GENERAL DEL SISTEMA ELECTRICO, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, REHABILITACION E IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS, REHABILITACIÓN DE CERCO PERIMETRAL Y PINTURA, E.P. PROF. IDELGARDO BOJORQUEZ BUSTAMANTE	0.00	43,231.54
PUEBLO YAQUI		REHAB DE TECHOS, MUROS, SISTEMA ELECTRICO EN BAJA TENSION, PINTURA, CERCO PERIMETRAL Y PISO DE CANCHA, E.P. PROF. MIGUEL CAJEN HIGUERA	0.00	53,258.40
LÁMPARAS PARA EL CAMPO DE BEISBOL ELIZONDO LÓPEZ DEL CENTRO DEPORTIVO ÁLVARO OBREGÓN			150,000.00	99,257.29
VARIAS		LÁMPARAS PARA EL CAMPO DE BEISBOL ELIZONDO LÓPEZ DEL CENTRO DEPORTIVO ÁLVARO OBREGÓN	150,000.00	0.00
COLONIA ALLENDE		CONSTRUCCIÓN DE CANCHA CIVICO DEPORTIVA, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, REHABILITACIÓN DE CERCO PERIMETRAL, PINTURA, ESC. SEC. TECNICA 65	0.00	99,257.29
PISTA ATLÉTICA PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE ESTATAL #11			100,000.00	110,295.14
VARIAS		PISTA ATLÉTICA PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE ESTATAL #11	100,000.00	0.00
CIUDAD OBREGON		REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA ELECTRICO, EP MIGUEL CAJEN	0.00	40,227.00
CIUDAD OBREGON		REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA ELECTRICO, TELESECUNDARIA NO. 19	0.00	33,109.00
CUAHUTEMOC		ANALISIS DE ALTERNATIVAS PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES,CAMPO CINCO	0.00	36,959.14
PROYECTO PARA PRODUCCIÓN DE ENERGÍA A PARTIR DE RESIDUOS ORGÁNICOS EN REACTOR, APROVECHAMIENTO DE GAVILLA			450,000.00	451,675.99
VARIAS		PROYECTO PARA PRODUCCIÓN DE ENERGÍA A PARTIR DE RESIDUOS ORGÁNICOS EN REACTOR, APROVECHAMIENTO DE GAVILLA	450,000.00	0.00
VARIAS		PROYECTO EJECUTIVO DEL ENTRONQUE DE CALLE 200 Y MERIDIANO	0.00	64,449.60
VICENTE GUERRERO		CONSTRUCCION DE DIRECCION, CANCHA DEPORTIVA, REHABILITACION DE AULAS, SERVICIOS SANITARIOS, SISTEMA ELECTRICO, CERCO PERIMETRAL, IMPERMEABILIZAVCION DE TECHOS, PINTURA, E.P. RICARDO FLORES MAGON	0.00	387,226.39
REHABILITACIÓN DE BAÑOS DE NIÑAS DE LA ESCUELA LÁZARO CÁRDENAS EN LA COLONIA RUSSO VOGEL			200,000.00	202,170.10
VARIAS		REHABILITACIÓN DE BAÑOS DE NIÑAS DE LA ESCUELA LÁZARO CÁRDENAS EN LA COLONIA RUSSO VOGEL	200,000.00	0.00
CIUDAD OBREGON		CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL Y REPARACION O RECONSTRUCCION DE BANQUETA. PETICION ESPECIAL DEL EJECUTIVO ESTATAL, E.P. EJERCITO NACIONAL MEXICANO	0.00	202,170.10
REHABILITACIÓN DE GIMNASIO DE BOX EN LA COLONIA BENITO JUÁREZ			500,000.00	498,012.69
VARIAS		REHABILITACIÓN DE GIMNASIO DE BOX EN LA COLONIA BENITO JUÁREZ	500,000.00	0.00
CIUDAD OBREGON		J.N. N/C FRACC. URBI VILLA DEL REY	0.00	48,012.69
CIUDAD OBREGON		MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA SUBTERRANEA DE LOS PABELLONES SUR Y NORTE Y RENOVACION DEL ALAMBRADO ELECTRICO EN EL EDIFICIO CENTRAL DEL CERESO DE OBREGON	0.00	450,000.00
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA PRIMARIA, COLONIA KINO			300,000.00	304,456.21
VARIAS		REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA PRIMARIA, COLONIA KINO	300,000.00	0.00
CIUDAD OBREGON		PAVIMENTACION DE LA CALLE RUBI ENTRE DIAMANTE Y MARMOL EN LA COLONIA VALLE VERDE	0.00	304,456.21
REHABILITACIÓN DE LA IGLESIA DE LA COLONIA MACHI LÓPEZ			100,000.00	101,210.00
VARIAS		REHABILITACIÓN DE LA IGLESIA DE LA COLONIA MACHI LÓPEZ	100,000.00	0.00
CIUDAD OBREGON		REMODELACION EN EL CENTRO INTEGRAL DE PROCURACION DE JUSTICIA	0.00	101,210.00
REHABILITACIÓN DE LA IGLESIA DE PUEBLO YAQUI			140,000.00	139,961.91

**INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y PRODUCTIVAS
2011**

ANALITICO SEGUIMIENTO DEL DECRETO DE PRESUPUESTO ARTICULO 8 BIS

Municipio	Localidad	Proyecto	Presupuesto Aprobado	Ejercido
VARIAS		REHABILITACIÓN DE LA IGLESIA DE PUEBLO YAQUI	140,000.00	0.00
MORA VILLALOBOS		REHABILITACION DE TECHO, MUROS Y PISO EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	139,961.91
REHABILITACIÓN DE LA IGLESIA DEL CAMPO 47			70,000.00	71,896.80
VARIAS		REHABILITACIÓN DE LA IGLESIA DEL CAMPO 47	70,000.00	0.00
CIUDAD OBREGON		PAVIMENTACION DE LA CALLE GRANATE ENTRE TOPACIO Y RUBI EN LA COLONIA VALLE VERDE	0.00	71,896.80
REHABILITACIÓN DEL CAMPO DE FUTBOL DE LA COLONIA MARTE R GÓMEZ			350,000.00	352,837.87
VARIAS		REHABILITACIÓN DEL CAMPO DE FUTBOL DE LA COLONIA MARTE R GÓMEZ	350,000.00	0.00
CIUDAD OBREGON		TERMINACION DE BARRA MIXTA EN ESCUELA PRIMARIA CARMEN SANCHEZ CORRAL	0.00	124,198.87
COLONIA ALLENDE		PROYECTO EJECUTIVO DEL CAMINO COLONIAL ALLENDE (CALLE 1800, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 2+040)	0.00	130,000.00
PROVIDENCIA		REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA ELECTRICO, EP IDELGARDO BOJORQUEZ	0.00	98,639.00
REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE JARDINERAS, IGLESIA DE QUETCHEHUECA			90,000.00	91,450.72
VARIAS		REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE JARDINERAS, IGLESIA DE QUETCHEHUECA	90,000.00	0.00
CIUDAD OBREGON		PAVIMENTACION DE LA CALLE GRANATE ENTRE TOPACIO Y RUBI COL. VALLE VERDE	0.00	91,450.72
RELLENO DE FOSA OLÍMPICA DE CLAVADOS EN ALBERCA OLÍMPICA DEL CENTRO DEPORTIVO ÁLVARO OBREGÓN			500,000.00	503,913.52
VARIAS		RELLENO DE FOSA OLÍMPICA DE CLAVADOS EN ALBERCA OLÍMPICA DEL CENTRO DEPORTIVO ÁLVARO OBREGÓN	500,000.00	0.00
CIUDAD OBREGON		PAVIMENTACION DE LAS CALLES CRISANTEMOS, GRANEROS, GARDENIAS, VIOLETAS, TABASCO Y MISION SANTA ANA EN LA COLONIA MAXIMILIANO R. LOPEZ, CIUDAD OBREGON, CAJEME	0.00	324,380.52
CIUDAD OBREGON		REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA ELECTRICO, EP CARMEN SANCHEZ	0.00	179,533.00
TEJABAN DE LA ESCUELA JUSTO SIERRA DE LA COLONIA ALTOS DE JECOPACO			400,000.00	400,377.71
VARIAS		TEJABAN DE LA ESCUELA JUSTO SIERRA DE LA COLONIA ALTOS DE JECOPACO	400,000.00	0.00
CIUDAD OBREGON		PAVIMENTACION DE LA CALLE ZAFIRO ENTRE DIAMANTE Y AMATISTA EN LA COLONIA VALLE	0.00	116,238.58
CIUDAD OBREGON		REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA ELECTRICO, EP GRAL. PLUTARCO ELÍAS CALLES	0.00	59,619.00
CIUDAD OBREGON		REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA ELECTRICO, EP PLAN DE AYALA	0.00	110,338.00
ESPERANZA		NECESIDADES EN LOS SIES RUBROS DE LA TRANSFORMACION EDUCATIVA., J.N. JUAN ENRIQUE PESTALOZZI	0.00	114,182.13
TEJABAN EN CANCHA CÍVICA PARA EL JARDÍN DE NIÑOS GENERAL ANTONIO ROSALES EN LA COLONIAS ROSALES			400,000.00	400,132.30
VARIAS		TEJABAN EN CANCHA CÍVICA PARA EL JARDÍN DE NIÑOS GENERAL ANTONIO ROSALES EN LA COLONIAS ROSALES	400,000.00	0.00
CIUDAD OBREGON		CERCO PERIMETRAL, IMPERMEABILIZACION DE TECHOS, REPARACION DE BEBEDEROS, CANCHA CIVICA, MODULO SANITARIO, PINTURA EN EDIFICIOS Y FACHADA FRONTAL INSTITUCIONAL., E.P. OBREGON NO. 50	0.00	137,594.30
CIUDAD OBREGON		REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA ELECTRICO, EP HERMAN BRUSS	0.00	131,132.00
CIUDAD OBREGON		REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA ELECTRICO, EP LAZARO CARDENAS	0.00	131,406.00
TEJABAN EN CANCHA CÍVICA PARA EL JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ MORÁN EN YUCURIBAMPO			400,000.00	405,000.00
VARIAS		TEJABAN EN CANCHA CÍVICA PARA EL JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ MORÁN EN YUCURIBAMPO	400,000.00	0.00
CIUDAD OBREGON		CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN LA COLONIA VALLE VERDE	0.00	405,000.00
TEJABAN PARA CANCHA CÍVICA DE LA ESCUELA LÁZARO CÁRDENAS DE LA COLONIA RUSSO VOGEL			400,000.00	406,887.66
VARIAS		TEJABAN PARA CANCHA CÍVICA DE LA ESCUELA LÁZARO CÁRDENAS DE LA COLONIA RUSSO VOGEL	400,000.00	0.00
CIUDAD OBREGON		J.N. N/C FRACC. URBI VILLA DEL REY	0.00	58,917.66
CIUDAD OBREGON		REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO EN GENERAL DE LA E.P. IGNACIO RAMIREZ	0.00	347,970.00
TEJABAN PARA CANCHA CÍVICA DE LA ESCUELA PRIMARIA JUAN DE DIOS TERÁN ENRIQUES EN LA COLONIA MARTE R GÓMEZ			400,000.00	407,345.73
VARIAS		TEJABAN PARA CANCHA CÍVICA DE LA ESCUELA PRIMARIA JUAN DE DIOS TERÁN ENRIQUES EN LA COLONIA MARTE R GÓMEZ	400,000.00	0.00
CIUDAD OBREGON		IMPERMEABILIZACION DE TECHOS, CANCHA CIVICA, CERCA PERIMETRAL, MODULOS SANITARIOS, REPARACION DE BEBEDEROS, INSTALACION DE CISTERNA, FACHADA FRONTAL INSTITUCIONAL Y PINTURA EN EDIFICIOS., E.P. VICENTE SUAREZ	0.00	206,509.73
CIUDAD OBREGON		REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA ELECTRICO, EP MELCHOR OCAMPO	0.00	200,836.00

**INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y PRODUCTIVAS
2011**

ANALITICO SEGUIMIENTO DEL DECRETO DE PRESUPUESTO ARTICULO 8 BIS

Municipio	Localidad	Proyecto	Presupuesto Aprobado	Ejercido
TEJABAN PARA CANCHA CÍVICA ESCUELA PRIMARIA HÉROE DE NACOZARI EN LA COLONIA BENITO JUÁREZ			400,000.00	403,941.66
VARIAS		TEJABAN PARA CANCHA CÍVICA ESCUELA PRIMARIA HÉROE DE NACOZARI EN LA COLONIA BENITO JUÁREZ	400,000.00	0.00
CIUDAD OBREGON		CONSTRUCCIÓN DE CANCHA CIVICO DEPORTIVA,REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS,REHABILITACIÓN DE CERCO PERIMETRAL,PINTURA, E.P. JOSE VASCONSELOS	0.00	195,618.66
CIUDAD OBREGON		REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA ELECTRICO, EP ESTEBAN TEROS C.,	0.00	208,323.00
TEJABAN PARA CANCHA CÍVICA ESCUELA PRIMARIA HÉROES DE CHAPULTEPEC DE ESTACIÓN CORRAL			400,000.00	400,144.74
VARIAS		TEJABAN PARA CANCHA CÍVICA ESCUELA PRIMARIA HÉROES DE CHAPULTEPEC DE ESTACIÓN CORRAL	400,000.00	0.00
CIUDAD OBREGON		E.P. N/C FRACC. URBI VILLA DEL REY	0.00	135,395.18
CIUDAD OBREGON		REHABILITACIÓN GENERAL DEL SISTEMA ELECTRICO, CONSTRUCCIÓN DE CANCHA CIVICO DEPORTIVA, REHABILITACIÓN DE CERCO PERIMETRAL, PINTURA., E.P. CLUB 20 30	0.00	134,776.21
EJ. TORIBIO VELAZQUEZ		CONSTRUCCION DE PISO, CERCO Y BANQUETAS EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	129,973.35
TEJABAN PARA LA CANCHA CÍVICA DE LA ESCUELA HUMBERTO GUZMÁN EN EL FRACCIONAMIENTO EL CAMPANARIO			500,000.00	543,674.44
VARIAS		TEJABAN PARA LA CANCHA CÍVICA DE LA ESCUELA HUMBERTO GUZMÁN EN EL FRACCIONAMIENTO EL CAMPANARIO	500,000.00	0.00
COCORIT		REHABILITACION DE SERV. SANITARIOS, SISTEMA ELECTRICO Y TECHUMBRE., ESC. SEC. TECNICA NUM. 16	0.00	415,717.41
ESPERANZA		CONSTRUCCIÓN DE CANCHA CIVICO DEPORTIVA, REHABILITACIÓN DE CERCO PERIMETRAL Y PINTURA, E.P. AURELIANO ANAYA	0.00	127,957.03
TEJABAN PARA LA CANCHA CÍVICA DEL JARDÍN DE NIÑOS MARÍA DEL CARMEN YÁNEZ NORIEGA DE LA COLONIA SANTA FE			400,000.00	406,230.88
VARIAS		TEJABAN PARA LA CANCHA CÍVICA DEL JARDÍN DE NIÑOS MARÍA DEL CARMEN YÁNEZ NORIEGA DE LA COLONIA SANTA FE	400,000.00	0.00
CIUDAD OBREGON		FRIDA KAHLO	0.00	129,062.80
MARTE R. GOMEZ		JUAN DE DIOS TERAN ENRIQUEZ	0.00	138,584.04
QUECHEHUECA		LAZARO CARDENAS 3	0.00	138,584.04
TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE LA IGLESIA ADVENTISTA DE VILLA BONITA			500,000.00	503,951.67
VARIAS		TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE LA IGLESIA ADVENTISTA DE VILLA BONITA	500,000.00	0.00
CIUDAD OBREGON		CONSTR DE CANCHA CIVICO DEPORTIVA, REHAB DE CERCO PERIMETRAL, REHAB DE SERV. SANIT., SISTEMA ELECTRICO, IMPERMEABILIZACION DE TECHOS Y PINTURA., ESC. SEC. JOSE RAFAEL CAMPOY	0.00	322,213.86
CIUDAD OBREGON		REHABILITACIÓN GENERAL DEL SISTEMA ELECTRICO, CONSTRUCCIÓN DE CANCHA CIVICO DEPORTIVA, REHABILITACIÓN DE CERCO PERIMETRAL, E.P. PRIMERO DE MAYO	0.00	181,737.81
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNITARIO EN LA COLONIA VILLA BONITA			600,000.00	599,508.54
VARIAS		CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNITARIO EN LA COLONIA VILLA BONITA	600,000.00	0.00
CIUDAD OBREGON		ESC. SECUNDARIA TECNICA NO. 56, JOSE LUIS OSUNA VILLA	0.00	190,149.56
CIUDAD OBREGON		E.P.ABELARDO L.RODRIGUEZ	0.00	189,358.98
VARIAS		PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DEL CAMINO (FUNDICION-QUIRIEGO)- GUAYPARIN, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 2+060	0.00	220,000.00
COLORADA, LA			750,000.00	1,357,186.07
PAVIMENTACIÓN			750,000.00	1,357,186.07
VARIAS		PAVIMENTACIÓN	750,000.00	0.00
COLORADA, LA		CONSTRUCCION DE USOS MULTIPLES .	0.00	1,357,186.07
CUMPAS			380,000.00	574,262.67
CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA, FRACCIONAMIENTO NUEVO SONORA			380,000.00	574,262.67
VARIAS		CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA, FRACCIONAMIENTO NUEVO SONORA	380,000.00	0.00
COLONIA, LA		CONSTRUCCION DE AULA Y OBRA EXTERIOR EN ESCUELA PRIMARIA MARTIRES DE BACOBAMPO	0.00	574,262.67

**INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y PRODUCTIVAS
2011**

ANALITICO SEGUIMIENTO DEL DECRETO DE PRESUPUESTO ARTICULO 8 BIS

Municipio	Localidad	Proyecto	Presupuesto Aprobado	Ejercido
ETCHOJOA			4,100,000.00	4,812,394.07
REHABILITACIÓN DE CÁRCAMO DE REBOMBEO, COMUNIDAD SAN PEDRO VIEJO			300,000.00	300,000.00
VARIAS		REHABILITACIÓN DE CÁRCAMO DE REBOMBEO, COMUNIDAD SAN PEDRO VIEJO	300,000.00	0.00
SAN PEDRO VIEJO		REHABILITACION DE CARCAMO DE BOMBEO EN SAN PEDRO VIEJO	0.00	300,000.00
REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE, CHÚCARIT			1,000,000.00	1,000,000.00
VARIAS		REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE, CHÚCARIT	1,000,000.00	0.00
CHUCARIT		REHABILITACION DE RED DE ATARJEAS EN LA COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO	0.00	1,000,000.00
ADECUACIÓN DE ESTADIO DE FUTBOL			1,000,000.00	1,583,692.76
VARIAS		ADECUACIÓN DE ESTADIO DE FUTBOL	1,000,000.00	0.00
ETCHOJOA		CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIO MUNICIPAL	0.00	1,583,692.76
CONSTRUCCIÓN DE RASTRO MUNICIPAL, BACOBAMPO			800,000.00	874,795.84
VARIAS		CONSTRUCCIÓN DE RASTRO MUNICIPAL, BACOBAMPO	800,000.00	0.00
AGUSTIN MELGAR		REHABILITACION DE IGLESIA CATOLICA NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE	0.00	163,910.84
VARIAS		ACTIVOS PRODUCTIVOS AGRICULTURA, VARIOS	0.00	710,885.00
REHABILITACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL (BAÑOS Y PATIO CENTRAL)			1,000,000.00	1,053,905.47
VARIAS		REHABILITACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL (BAÑOS Y PATIO CENTRAL)	1,000,000.00	0.00
BACAME NUEVO		TERMINACION DE IGLESIA CRISTIANA NUEVA JERUSALEM	0.00	49,506.37
BAYNORILLO		TELESECUNDARIA 184	0.00	173,005.08
CARRIZAL, EL		CONSTRUCCION DE IGLESIA CATOLICA	0.00	102,415.36
ETCHOJOA		REHABILITACION DE IGLESIA DE DIOS EVANGELIO COMPLETO	0.00	52,742.53
SAHUARAL		TELESECUNDARIA NO. 261	0.00	247,977.96
SEBAMPO		TELESECUNDARIA 132	0.00	428,258.17
FRONTERAS			1,000,000.00	1,226,514.21
PAVIMENTACIÓN			1,000,000.00	1,226,514.21
VARIAS		PAVIMENTACIÓN	1,000,000.00	0.00
FRONTERAS		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES, ESQUEDA	0.00	1,226,514.21
GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES			2,600,000.00	3,074,530.04
CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO, UBICADA EN EJIDO HOMBRES BLANCOS			300,000.00	315,767.69
VARIAS		CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO, UBICADA EN EJIDO HOMBRES BLANCOS	300,000.00	0.00
SONOITA		CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA FORD 83	0.00	315,767.69
CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA, EJIDO PAPAGO			2,000,000.00	1,983,110.32
VARIAS		CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA, EJIDO PAPAGO	2,000,000.00	0.00
DESIERTO DE SONORA 1		E.P. GENERAL LAZARO CARDENAS	0.00	239,222.93
MORELIA		SUMINISTRO E INSTALACION DE LOSETA DE CERAMICA EN JARDIN DE NIÑOS EJIDO MORELIA	0.00	17,240.02
QUITOVAC		E.P. ALBERGUE TRIBU PAPAGO	0.00	239,221.94
QUITOVAC		E.P. TRIBU PAPAGO	0.00	10,993.66
SONOITA		CONSTRUCCION DE AREA DE JUEGOS EN JARDIN DE NIÑOS ELVIRA FIGUEROA	0.00	80,190.80
SONOITA		CONSTRUCCION DE ESTANCIA EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ	0.00	31,823.32
SONOITA		CONSTRUCCION DE SANITARIOS Y GRADAS EN CAMPO DE BEISBOL INFANTIL	0.00	132,562.23

**INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y PRODUCTIVAS
2011**

ANALITICO SEGUIMIENTO DEL DECRETO DE PRESUPUESTO ARTICULO 8 BIS

Municipio	Localidad	Proyecto	Presupuesto Aprobado	Ejercido
SONOITA		CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA EN SONOYTA	0.00	768,155.22
SONOITA		E.P. BENITO JUAREZ	0.00	219,153.00
SONOITA		E.P. CLUB DE LEONES	0.00	239,221.31
SONOITA		J.N. CARMEN REYNA DE LEON	0.00	5,325.89
EQUIPAMIENTO CON JUEGOS INFANTILES EN JARDÍN DE NIÑOS OASIS DEL EJIDO DESIERTO DE SONORA			100,000.00	178,833.89
VARIAS		EQUIPAMIENTO CON JUEGOS INFANTILES EN JARDÍN DE NIÑOS OASIS DEL EJIDO DESIERTO DE SONORA	100,000.00	0.00
MORELIA		CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA AÑO DE JUAREZ	0.00	178,833.89
EQUIPAMIENTO CON JUEGOS INFANTILES EN JARDÍN DE NIÑOS SONOYDAC, EN EJIDO PÁPAGO			100,000.00	189,342.54
VARIAS		EQUIPAMIENTO CON JUEGOS INFANTILES EN JARDÍN DE NIÑOS SONOYDAC, EN EJIDO PÁPAGO	100,000.00	0.00
DESIERTO DE SONORA 1		TERMINACION DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS	0.00	189,342.54
EQUIPAMIENTO CON JUEGOS INFANTILES EN JARDÍN ELVIRA FIGUEROA			100,000.00	407,475.60
VARIAS		EQUIPAMIENTO CON JUEGOS INFANTILES EN JARDÍN ELVIRA FIGUEROA	100,000.00	0.00
SONOITA		J.N. OASIS	0.00	407,475.60
GUAYMAS			15,000,000.00	15,885,401.73
ANDADORES EN COLONIAS POPULARES			1,000,000.00	1,004,175.92
VARIAS		ANDADORES EN COLONIAS POPULARES	1,000,000.00	0.00
HEROICA GUAYMAS		PAVIMENTACION DE LA CALLE LOMA LINDA ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y LOMA LINDA	0.00	1,004,175.92
CENTRO DE SALUD EN SANTA CLARA			350,000.00	360,444.78
VARIAS		CENTRO DE SALUD EN SANTA CLARA	350,000.00	0.00
HEROICA GUAYMAS		CONSTRUCCION DE TEJABAN EN IGLESIA BAUTISTA EMANUEL	0.00	146,457.54
HEROICA GUAYMAS		CONSTRUCCION DE TEJABAN EN IGLESIA CRISTIANA LA COSECHA	0.00	213,987.24
CONSTRUCCIÓN DE 1ER ETAPA UNIDAD DEPORTIVA GUAYMAS NORTE			6,000,000.00	6,643,547.21
VARIAS		CONSTRUCCIÓN DE 1ER ETAPA UNIDAD DEPORTIVA GUAYMAS NORTE	6,000,000.00	0.00
HEROICA GUAYMAS		CONSTRUCCION DE GIMNASIO PARA GIMNASIA Y HALTEROFILIA EN LA UNIDAD DEPORTIVA GUAYMAS SUR	0.00	2,410,527.21
HEROICA GUAYMAS		CONSTRUCCION DE PABELLON DE GIMNASIA Y HALTEROFILIA EN LA UNIDAD DEPORTIVA "JULIO ALFONSO ALFONSO" (SEGUNDA ET	0.00	4,233,020.00
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA DE USOS MÚLTIPLES EN SAN JOSÉ DE GUAYMAS, LA MISA, ORTIZ Y EN LAS COLONIAS: INDEPENDENCIA, RASTRO, LAS PLAZAS			1,500,000.00	1,516,220.00
VARIAS		CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA DE USOS MÚLTIPLES EN SAN JOSÉ DE GUAYMAS, LA MISA, ORTIZ Y EN LAS COLONIAS: INDEPENDENCIA, RASTRO, LAS PLAZAS	1,500,000.00	0.00
HEROICA GUAYMAS		CONSTRUCCION DE INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS EN CAMPO DE BEISBOL INFANTIL	0.00	562,220.00
HEROICA GUAYMAS		REHABILITACION DE PLATAFORMA EN PISTA DE ATLETISMO, UNIDAD DEPORTIVA JULIO ALFONSO ALFONSO	0.00	300,000.00
MARIANO ESCOBEDO		REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA EN EJIDO MARIANO ESCOBEDO	0.00	218,000.00
MISA, LA		REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA EN EJIDO LA MISA	0.00	218,000.00
ORTIZ		REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA EN POBLADO DE ORTIZ	0.00	218,000.00
PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES			227,650.00	245,541.62
VARIAS		PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES	227,650.00	0.00
HEROICA GUAYMAS		PAVIMENTACION DEL BOULEVARD BACATETE ENTRE CAJEME Y AVENIDA IV, GUAYMAS	0.00	245,541.62
PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES			4,422,350.00	4,434,689.55
VARIAS		PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES	4,422,350.00	0.00
HEROICA GUAYMAS		PAVIMENTACION DE LA CALLE LOMA LINDA ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y LOMA LINDA, GUAYMAS	0.00	232,818.80
HEROICA GUAYMAS		PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS, GUAYMAS	0.00	4,201,870.75

**INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y PRODUCTIVAS
2011**

ANALITICO SEGUIMIENTO DEL DECRETO DE PRESUPUESTO ARTICULO 8 BIS

Municipio	Localidad	Proyecto	Presupuesto Aprobado	Ejercido
PROYECTO EJECUTIVO DEL CONSERVATORIO DE MÚSICA DE GUAYMAS FRAY IVO TONEK			1,500,000.00	1,680,782.65
VARIAS		PROYECTO EJECUTIVO DEL CONSERVATORIO DE MÚSICA DE GUAYMAS FRAY IVO TONEK	1,500,000.00	0.00
LAZARO CARDENAS		E.P. LAZARO CARDENAS	0.00	1,231,740.00
MISA, LA		CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE LA MISA	0.00	449,042.65
HERMOSILLO			54,058,583.00	55,251,090.14
ELABORACIÓN DE PROYECTO PARA ALBERGUE EN LA ESCUELA PRIMARIA "CRUZ GÁLVEZ"			450,000.00	450,000.00
VARIAS		ELABORACIÓN DE PROYECTO PARA ALBERGUE EN LA ESCUELA PRIMARIA "CRUZ GÁLVEZ"	450,000.00	0.00
VARIAS		ELABORACIÓN DE PROYECTO PARA ALBERGUE EN LA ESCUELA PRIMARIA "CRUZ GÁLVEZ" (Ejercido en el Capítulo 4000)	0.00	450,000.00
LEVANTAMIENTO DE MUROS EN EL CENTRO SANTA ROSA, PROLONGACIÓN BLVD. LAS QUINTAS COLONIA LAS MINITAS.			50,000.00	450,000.00
VARIAS		LEVANTAMIENTO DE MUROS EN EL CENTRO SANTA ROSA, PROLONGACIÓN BLVD. LAS QUINTAS COLONIA LAS MINITAS.	50,000.00	0.00
VARIAS		LEVANTAMIENTO DE MUROS EN EL CENTRO SANTA ROSA, PROLONGACIÓN BLVD. LAS QUINTAS COLONIA LAS MINITAS. (Ejercido en el Capítulo 4000)	0.00	450,000.00
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ÁNGEL ARREOLA ENTRE BLVD IGNACIO SALAZAR Y GUADALAJARA, COLONIA SAHUARO			1,400,800.00	118,443.12
VARIAS		PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ÁNGEL ARREOLA ENTRE BLVD IGNACIO SALAZAR Y GUADALAJARA, COLONIA SAHUARO	1,400,800.00	0.00
HERMOSILLO		PAVIMENTACION DE LA CALLE ANGEL ARREOLA ENTRE BLVD. IGNACIO SALAZAR Y AVE. GUADALAJARA	0.00	118,443.12
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CAMPO VERDE ENTRE DE LOS MAESTROS Y LÁZARO MERCADO, COLONIA GÓMEZ MORÍN			582,250.00	582,250.00
VARIAS		PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CAMPO VERDE ENTRE DE LOS MAESTROS Y LÁZARO MERCADO, COLONIA GÓMEZ MORÍN	582,250.00	0.00
HERMOSILLO		PAVIMENTACION DE LA CALLE CAMPO VERDE ENTRE DE LOS MAESTROSS Y LAZARO MERCADO.	0.00	582,250.00
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE DE LOS MAESTROS ENTRE SIERRA DEL SUR Y CAMPO VERDE, COLONIA GÓMEZ MORÍN			1,610,750.00	1,610,750.00
VARIAS		PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE DE LOS MAESTROS ENTRE SIERRA DEL SUR Y CAMPO VERDE, COLONIA GÓMEZ MORÍN	1,610,750.00	0.00
HERMOSILLO		PAVIMENTACION DE LA CALLE DE LOS MAESTROS ENTRE SIERRA DEL SUR Y CAMPO VERDE.	0.00	1,610,750.00
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ROBERTO MEJÍA ENTRE GALILEA Y CARLOS CUELLAR, COLONIA LADRILLERAS			968,065.00	968,065.00
VARIAS		PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ROBERTO MEJÍA ENTRE GALILEA Y CARLOS CUELLAR, COLONIA LADRILLERAS	968,065.00	0.00
HERMOSILLO		PAVIMENTACION DE LA CALLE ROBERTO MEJIA ENTRE GALILEA Y CARLOS CUELLAR.	0.00	968,065.00
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE SIERRA DEL SUR ENTRE DE LOS MAESTROS Y LÁZARO MERCADO, COLONIA GÓMEZ MORÍN			582,250.00	582,250.00
VARIAS		PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE SIERRA DEL SUR ENTRE DE LOS MAESTROS Y LÁZARO MERCADO, COLONIA GÓMEZ MORÍN	582,250.00	0.00
HERMOSILLO		PAVIMENTACION DE LA CALLE SIERRA DEL SUR ENTRE DE LOS MAESTROS Y LAZARO MERCADO.	0.00	582,250.00
PAVIMENTACIÓN PARA LA BAJADA Y SUBIDA DEL TRAMO BLVD. SERNA-FIDEL VELÁZQUEZ.			2,000,000.00	2,000,000.00
VARIAS		PAVIMENTACIÓN PARA LA BAJADA Y SUBIDA DEL TRAMO BLVD. SERNA-FIDEL VELÁZQUEZ.	2,000,000.00	0.00
HERMOSILLO		PAVIMENTACION PARA LA BAJADA Y SUBIDA DEL TRAMO BLVD. SERNA-FIDEL VELAZQUEZ.	0.00	2,000,000.00
TRANSFERENCIA PARA PAVIMENTACIÓN AL AYUNTAMIENTO			15,000,000.00	15,000,000.00
VARIAS		TRANSFERENCIA PARA PAVIMENTACIÓN AL AYUNTAMIENTO	15,000,000.00	0.00
HERMOSILLO		MODERNIZACION DE LA FISONOMIA URBANA EN LA CALLE MATAMOROS (II ETAPA) ENTRE DR. NORIEGA Y SERDAN	0.00	15,000,000.00
ADQUISICIÓN DE TERRENO, CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CASA DEL ESTUDIANTE DEL DISTRITO LOCAL 6			5,000,000.00	5,027,242.93
VARIAS		ADQUISICIÓN DE TERRENO, CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CASA DEL ESTUDIANTE DEL DISTRITO LOCAL 6	5,000,000.00	0.00
HERMOSILLO		MEJORAMIENTO AL PABELLON PSIQUIATRICO EN CERESO HERMOSILLO I	0.00	909,680.42
HERMOSILLO		MEJORAMIENTO DE JUZGADO STO. PENAL DE PRIMERA INSTANCIA Y AMPLIACION DE JUZGADO 6TO. PENAL DE PRIMERA INSTANCIA	0.00	2,000,000.00

**INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y PRODUCTIVAS
2011**

ANALITICO SEGUIMIENTO DEL DECRETO DE PRESUPUESTO ARTICULO 8 BIS

Municipio	Localidad	Proyecto	Presupuesto Aprobado	Ejercido
VARIAS		RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA CALLE CERO NORTE (SIETE CERROS-COSTA RICA)	0.00	2,117,562.51
ALBERGUE DEPORTIVO EN HERMOSILLO			3,000,000.00	3,060,000.00
VARIAS		ALBERGUE DEPORTIVO EN HERMOSILLO	3,000,000.00	0.00
HERMOSILLO		OBRAS COMPLEMENTARIAS EN DEPORTIVO LA VERBENA.	0.00	1,560,000.00
HERMOSILLO		OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA UNIDAD DEPORTIVA CENTRAL "LA SAUCEDA".	0.00	1,500,000.00
AMPLIACIÓN DE TEJABAN EN ESCUELA PRIMARIA "JOSÉ MARÍA LEYVA", COLONIA SONACER			200,000.00	202,778.29
VARIAS		AMPLIACIÓN DE TEJABAN EN ESCUELA PRIMARIA "JOSÉ MARÍA LEYVA", COLONIA SONACER	200,000.00	0.00
HERMOSILLO		REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS, E.P. LAZARO CARDENAS 1, HERMOSILLO.	0.00	202,778.29
APOYO DE AIRES ACONDICIONADOS, PARA LAS ESCUELAS: ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO CASTILLO BLANCO, ESCUELA PRIMARIA GILDARDO ERNESTO CÓRDOVA VILLEGAS, JARDIN DE NIÑOS ADOLFO LOPEZ MATEOS, JARDIN DE NIÑOS LAS HIGUERILLAS, ESCUELA PRIMARIA ADELINA RAMIREZ.			150,000.00	152,439.98
VARIAS		APOYO DE AIRES ACONDICIONADOS, PARA LAS ESCUELAS: ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO CASTILLO BLANCO, ESCUELA PRIMARIA GILDARDO ERNESTO CÓRDOVA VILLEGAS, JARDIN DE NIÑOS ADOLFO LOPEZ MATEOS, JARDIN DE NIÑOS LAS HIGUERILLAS, ESCUELA PRIMARIA ADELINA RAMIREZ.	150,000.00	0.00
HERMOSILLO		REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS Y EQUIPAMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO, J.N. PORFIRIO PARRA	0.00	152,439.98
CENTRO DE DESARROLLO DE HABILIDADES			1,200,000.00	1,219,155.77
VARIAS		CENTRO DE DESARROLLO DE HABILIDADES	1,200,000.00	0.00
HERMOSILLO		CONSTRUCCION DE CENTRO JUVENIL EN PARROQUIA SANTA ISABEL DE HUNGRIA	0.00	632,000.00
HERMOSILLO		CONSTRUCCION DE SALON DE EVENTOS EN TEMPLO SANTISIMA TRINIDAD	0.00	587,155.77
CENTRO DE USOS MULTIPLES DE LA IGLESIA APOSTÓLICA DE LA FÉ EN CRISTO JESUS DISTRITO HERMOSILLO A.R.			250,000.00	262,973.78
VARIAS		CENTRO DE USOS MULTIPLES DE LA IGLESIA APOSTÓLICA DE LA FÉ EN CRISTO JESUS DISTRITO HERMOSILLO A.R.	250,000.00	0.00
HERMOSILLO		J.N. MARGARITA URUCHURTU	0.00	262,973.78
CONSTRUCCIÓN DE AULA PARA CATEQUESIS CAPILLA SAN PABLO II, IGLESIA SANTA MARÍA DE JESÚS SACRAMENTADO			250,000.00	249,260.57
VARIAS		CONSTRUCCIÓN DE AULA PARA CATEQUESIS CAPILLA SAN PABLO II, IGLESIA SANTA MARÍA DE JESÚS SACRAMENTADO	250,000.00	0.00
HERMOSILLO		ALIMENTACION ELECTRICA PARA EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO J.N. NUEVA CREACION	0.00	249,260.57
CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN EL CENTRO CRISTO REY, CALLE OLIVER FRENTE A CALLEJÓN SAN MARTIN.			100,000.00	101,198.94
VARIAS		CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN EL CENTRO CRISTO REY, CALLE OLIVER FRENTE A CALLEJÓN SAN MARTIN.	100,000.00	0.00
HERMOSILLO		PAVIMENTACION DE LA CALLE DEL ALAMO ENTRE REVOLUCION Y NOGAL	0.00	101,198.94
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE BASQUETBOL PARA LA FEDERACIÓN DE TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA CTM.			1,073,583.00	1,087,988.79
VARIAS		CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE BASQUETBOL PARA LA FEDERACIÓN DE TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA CTM.	1,073,583.00	0.00
HERMOSILLO		ALUMBRADO PUBLICO EN ANDADORES DE LA UNIDAD DEPORTIVA NACAMERI.	0.00	480,000.00
HERMOSILLO		REHABILITACION DE CANCHA DE BASQUETBOL EN EL POLIGONO 'EL APACHE'	0.00	357,988.79
HERMOSILLO		REMODELACION DE CAMPO DE BEISBOL DE LIGA DEL RANCHITO.	0.00	250,000.00
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNITARIO CULTURAL Y ARTESANAL, PRIMERO HERMOSILLO			1,013,428.00	1,030,895.30
VARIAS		CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNITARIO CULTURAL Y ARTESANAL, PRIMERO HERMOSILLO	1,013,428.00	0.00
HERMOSILLO		REHABILITACION DE AREA DE DORMITORIOS PARA ASILO CASA HOGAR LOS OLIVOS	0.00	405,895.30
MIGUEL ALEMAN		REHABILITACION DE IGLESIA DE LA FE EN CRISTO JESUS	0.00	625,000.00
CONSTRUCCIÓN DE CUATRO SALONES ABIERTOS PARA CATEQUESIS EN LA PARROQUIA DEL PADRE NUESTRO, UBICADO EN CALLE TRECEAVA ENTRE PITAYA MADURA Y TEPEHUJES EN LA COLONIA PALO VERDE INDEUR.			30,000.00	44,832.52
VARIAS		CONSTRUCCIÓN DE CUATRO SALONES ABIERTOS PARA CATEQUESIS EN LA PARROQUIA DEL PADRE NUESTRO, UBICADO EN CALLE TRECEAVA ENTRE PITAYA MADURA Y TEPEHUJES EN LA COLONIA PALO VERDE INDEUR.	30,000.00	0.00

**INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y PRODUCTIVAS
2011**

ANALITICO SEGUIMIENTO DEL DECRETO DE PRESUPUESTO ARTICULO 8 BIS

Municipio	Localidad	Proyecto	Presupuesto Aprobado	Ejercido
HERMOSILLO		E.P. NUEVA CREACION, FRACC. VILLAS DEL SUR	0.00	44,832.52
CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PARA EDUCACIÓN ESPECIAL EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO DE LA HUERTA, UBICADO EN LA COLONIA SAN BOSCO.			300,000.00	316,604.77
VARIAS		CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PARA EDUCACIÓN ESPECIAL EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO DE LA HUERTA, UBICADO EN LA COLONIA SAN BOSCO.	300,000.00	0.00
HERMOSILLO		PAVIMENTACION DE LA AVENIDA CANAL PRINCIPAL ENTRE LAS CALLES AGOSTURA Y PRESA DEL FUERTE	0.00	316,604.77
CONSTRUCCIÓN DE LA FACHADA DEL TEMPLO DE SANTA ZITA, UBICADO EN CALLE TRECEAVA ENTRE PITAYA MADURA Y TEPEHUJES EN LA COLONIA PALO VERDE INDEUR.			40,000.00	41,876.85
VARIAS		CONSTRUCCIÓN DE LA FACHADA DEL TEMPLO DE SANTA ZITA, UBICADO EN CALLE TRECEAVA ENTRE PITAYA MADURA Y TEPEHUJES EN LA COLONIA PALO VERDE INDEUR.	40,000.00	0.00
HERMOSILLO		SUSTITUCION DE CABLEADO ELECTRICO, REHABILITACION DE TECHOS, REHABILITACION DE CERCO, REHABILITACION DE PAREDES Y PINTURA, J.N. ROSAS DE LA INFANCIA	0.00	41,876.85
CONSTRUCCIÓN DE TEJABAN PARA LA IGLESIA SRA. DE LA MERCED, COLONIA COLONIA SAHUARO			50,000.00	50,000.00
VARIAS		CONSTRUCCIÓN DE TEJABAN PARA LA IGLESIA SRA. DE LA MERCED, COLONIA COLONIA SAHUARO	50,000.00	0.00
HERMOSILLO		ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO EN CLINICA: AREAS DE ADMINISTRACION Y PUNTO DE ACCESO ENFERMERIA, SALON CON USOS MULTIPLES, COCINA Y MODULO DE 5 DORMITORIOS PARA INTERNOS EN EL CERESO HERMOSILLO 1	0.00	50,000.00
CONSTRUCCIÓN DEL TEJABAN DE LA PARROQUIA COSTA DEL SOL, UBICADA EN LA COLONIA COSTA DEL SOL.			35,000.00	36,239.10
VARIAS		CONSTRUCCIÓN DEL TEJABAN DE LA PARROQUIA COSTA DEL SOL, UBICADA EN LA COLONIA COSTA DEL SOL.	35,000.00	0.00
HERMOSILLO		RECONEXION Y REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO, SANITARIOS Y PINTURA EN GENERAL., J.N. TRINIDAD ALEGRIA MEZA	0.00	36,239.10
CONSTRUCCIÓN DEL TEJABAN DEL CENTRO SANTA CRUZ EN LA COLONIA VILLA HERMOSA.			30,000.00	30,000.00
VARIAS		CONSTRUCCIÓN DEL TEJABAN DEL CENTRO SANTA CRUZ EN LA COLONIA VILLA HERMOSA.	30,000.00	0.00
HERMOSILLO		ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA EL MEJORAMIENTO DE PABELLON PSIQUIATRICO EN AREA DE REGADERAS, DE AMPLIACION DE COMEDOR CON USOS MULTIPLES Y PARA LA COLOCACION DE 8 SANITARIOS ANTIBANDALICOS EN CERESO HERMOSILLO I	0.00	30,000.00
CONSTRUCCIÓN DEL TEJABAN PARA EL CENTRO PREESCOLAR INDÍGENA (NUEVA CREACIÓN) EN LA COMUNIDAD POBLADO MIGUEL ALEMÁN.			200,000.00	203,223.96
VARIAS		CONSTRUCCIÓN DEL TEJABAN PARA EL CENTRO PREESCOLAR INDÍGENA (NUEVA CREACIÓN) EN LA COMUNIDAD POBLADO MIGUEL ALEMÁN.	200,000.00	0.00
ESPERANZA, LA		REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS, E.P. FORD 96, CAMPO LA ESPERANZA, HERMOSILLO	0.00	203,223.96
CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS BAÑOS DE LA ESCUELA PRIMARIA "TEODOCIO NAVARRETE", COLONIA SOLIDARIDAD			110,000.00	110,113.99
VARIAS		CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS BAÑOS DE LA ESCUELA PRIMARIA "TEODOCIO NAVARRETE", COLONIA SOLIDARIDAD	110,000.00	0.00
HERMOSILLO		REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS, J.N. SILVIA MUNGUIA LLANES, HERMOSILLO.	0.00	110,113.99
ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE MEDIO AMBIENTE EN HERMOSILLO			150,000.00	150,000.00
VARIAS		ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE MEDIO AMBIENTE EN HERMOSILLO	150,000.00	0.00
HERMOSILLO		PROGRAMAS PARA LA SIMPLIFICACION ADMINISTRATIVA, MEJORA REGULATORIA Y COMPETITIVIDAD	0.00	150,000.00
EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN, COMPETITIVIDAD Y RELACIONES LABORALES CTM.			1,000,000.00	1,006,338.23
VARIAS		EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN, COMPETITIVIDAD Y RELACIONES LABORALES CTM.	1,000,000.00	0.00
HERMOSILLO		E .P. PROFR. MARGARITA ROMANDIA DE MENDEZ	0.00	1,006,338.23
IMPERMEABILIZACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA CARLOS ESPINOZA MUÑOZ 1.			115,000.00	115,618.18
VARIAS		IMPERMEABILIZACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA CARLOS ESPINOZA MUÑOZ 1.	115,000.00	0.00
HERMOSILLO		REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS, J.N. ESTEFANIA CASTAÑEDA, HERMOSILLO.	0.00	106,124.58
MIGUEL ALEMAN		REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PLANTEL, E.P. FORD 96	0.00	9,493.60
INSTALACIÓN DE VITROPISO EN 24 AULAS DE LA ESCUELA PRIMARIA "SOCORRO BERUMEN", COLONIA SOLIDARIDAD			300,000.00	304,777.07

**INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y PRODUCTIVAS
2011**

ANALITICO SEGUIMIENTO DEL DECRETO DE PRESUPUESTO ARTICULO 8 BIS

Municipio	Localidad	Proyecto	Presupuesto Aprobado	Ejercido
VARIAS		INSTALACIÓN DE VITROPISO EN 24 AULAS DE LA ESCUELA PRIMARIA "SOCORRO BERUMEN", COLONIA SOLIDARIDAD	300,000.00	0.00
HERMOSILLO		REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS, E.P. RICARDO FLORES MAGON, HERMOSILLO.	0.00	304,777.07
OBRAS DIVERSAS PARROQUIA SAN ISIDRO LABRADOR, POBLADO MIGUEL ALEMAN.			500,000.00	513,364.88
VARIAS		OBRAS DIVERSAS PARROQUIA SAN ISIDRO LABRADOR, POBLADO MIGUEL ALEMAN.	500,000.00	0.00
HERMOSILLO		ESC. FEDERAL N° 1	0.00	513,364.88
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE DESEMBOQUE ENTRE SIERRA COLORADA Y UNIDAD, COLONIA SOLIDARIDAD			3,673,700.00	3,669,518.00
VARIAS		PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE DESEMBOQUE ENTRE SIERRA COLORADA Y UNIDAD, COLONIA SOLIDARIDAD	3,673,700.00	0.00
HERMOSILLO		PAVIMENTACION DE LA CALLE ALFONSO LOPEZ RIESGO ENTRE BLVD. MUSARO Y AVENIDA DE LOS ARQUITECTOS.	0.00	3,669,518.00
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ENRIQUE QUIJADA ENTRE REPÚBLICA SALVADOR Y REPÚBLICA PANAMÁ, COLONIA ÁLVARO OBREGÓN			342,482.00	371,512.49
VARIAS		PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ENRIQUE QUIJADA ENTRE REPÚBLICA SALVADOR Y REPÚBLICA PANAMÁ, COLONIA ÁLVARO OBREGÓN	342,482.00	0.00
HERMOSILLO		PAVIMENTACION DE LA CALLE BALDERRAMA ENTRE CALLEJON. EJIDO Y PRIVADA BALDERRAMA.	0.00	371,512.49
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE GUADALAJARA ENTRE REP. PANAMÁ Y REP.BELICE, COLONIA ÁLVARO OBREGÓN			1,992,400.00	2,078,325.00
VARIAS		PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE GUADALAJARA ENTRE REP. PANAMÁ Y REP.BELICE, COLONIA ÁLVARO OBREGÓN	1,992,400.00	0.00
HERMOSILLO		PAVIMENTACION CALLE H ENTRE GAXIOLA Y CALLE 26, COL. SAN JOSE DE LAS MINITAS, HERMOSILLO	0.00	2,078,325.00
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE REP. BELICE ENTRE GUADALAJARA Y TEPIC, COLONIA ÁLVARO OBREGÓN			218,025.00	224,764.34
VARIAS		PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE REP. BELICE ENTRE GUADALAJARA Y TEPIC, COLONIA ÁLVARO OBREGÓN	218,025.00	0.00
HERMOSILLO		PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS DE LA COLONIA EL APACHE	0.00	224,764.34
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE REP. CUBA ENTRE GUADALAJARA Y TEPIC, COLONIA ÁLVARO OBREGÓN			218,025.00	321,919.00
VARIAS		PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE REP. CUBA ENTRE GUADALAJARA Y TEPIC, COLONIA ÁLVARO OBREGÓN	218,025.00	0.00
HERMOSILLO		PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN AVENIDA LEONA VICARIO	0.00	321,919.00
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE REP. GUATEMALA ENTRE GUADALAJARA Y TEPIC, COLONIA ÁLVARO OBREGÓN			218,025.00	376,060.86
VARIAS		PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE REP. GUATEMALA ENTRE GUADALAJARA Y TEPIC, COLONIA ÁLVARO OBREGÓN	218,025.00	0.00
HERMOSILLO		CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA PROLONGACION DEL BOULEVARD LUZ VALENCIA	0.00	376,060.86
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE REP. HONDURAS ENTRE GUADALAJARA Y TEPIC, COLONIA ÁLVARO OBREGÓN			218,025.00	376,419.00
VARIAS		PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE REP. HONDURAS ENTRE GUADALAJARA Y TEPIC, COLONIA ÁLVARO OBREGÓN	218,025.00	0.00
HERMOSILLO		PAVIMENTACION CALLE DALIA ENTRE CALLE I Y REYNOS, COLONIA LOS OLIVOS EN HERMOSILLO	0.00	376,419.00
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE REP. SALVADOR ENTRE GUADALAJARA Y TEPIC, COLONIA ÁLVARO OBREGÓN			206,550.00	1,267,972.79
VARIAS		PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE REP. SALVADOR ENTRE GUADALAJARA Y TEPIC, COLONIA ÁLVARO OBREGÓN	206,550.00	0.00
COCORIT		CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL YO'O JUARA "LUGAR DE ENCANTO" PRIMERA ETAPA	0.00	1,065,750.00
HERMOSILLO		PAVIMENTACION DE LA CALLE EMETERIO OCHOA ENTRE LAURO GALVEZ Y ALFONSO ARMENTA EN HERMOSILLO	0.00	202,222.79
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE REPUBLICA DE BELICE ENTRE TEPIC Y MÉRIDA, COLONIA AMPLIACIÓN SAHUARO			595,850.00	678,738.00
VARIAS		PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE REPUBLICA DE BELICE ENTRE TEPIC Y MÉRIDA, COLONIA AMPLIACIÓN SAHUARO	595,850.00	0.00
HERMOSILLO		PAVIMENTACION CALLE TUNA COLORADA ENTRE CALLE 12 Y OCTAVA, COL. PALO VERDE EN HERMOSILLO	0.00	678,738.00
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE REPUBLICA DE HONDURAS ENTRE BLVD IGNACIO SALAZAR Y TOLUCA, COLONIA SN BERNARDINO			499,375.00	507,806.16
VARIAS		PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE REPUBLICA DE HONDURAS ENTRE BLVD IGNACIO SALAZAR Y TOLUCA, COLONIA SN BERNARDINO	499,375.00	0.00
HERMOSILLO		PAVIMENTACION DE LA CALLE EMETERIO OCHOA ENTRE AVENIDA BENITO JUAREZ Y ANTONIO DIAZ	0.00	336,311.16
HERMOSILLO		PAVIMENTACION DEL BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE CALLE EUCALIPTO Y CALLE PINO	0.00	171,495.00
PROYECTO DE INTEGRADORA PARA PRODUCTORES DE LADRILLO DE HERMOSILLO, PRIMER ETAPA: COSTO DE ESTUDIO DE INGENIERÍA Y FACTIBILIDAD ECONÓMICA			435,000.00	434,550.15

**INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y PRODUCTIVAS
2011**

ANALITICO SEGUIMIENTO DEL DECRETO DE PRESUPUESTO ARTICULO 8 BIS

Municipio	Localidad	Proyecto	Presupuesto Aprobado	Ejercido
VARIAS		PROYECTO DE INTEGRADORA PARA PRODUCTORES DE LADRILLO DE HERMOSILLO, PRIMER ETAPA: COSTO DE ESTUDIO DE INGENIERÍA Y FACTIBILIDAD ECONÓMICA	435,000.00	0.00
HERMOSILLO		REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS, E.P. RODOLFO ELIAS CALLES, HERMOSILLO.	0.00	434,550.15
PROYECTO DE INTEGRADORA PARA PRODUCTORES DE LADRILLO DE HERMOSILLO, SEGUNDA ETAPA: COSTO DE GESTIÓN AMBIENTAL QUE INCLUYE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA			400,000.00	400,000.00
VARIAS		PROYECTO DE INTEGRADORA PARA PRODUCTORES DE LADRILLO DE HERMOSILLO, SEGUNDA ETAPA: COSTO DE GESTIÓN AMBIENTAL QUE INCLUYE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	400,000.00	0.00
BAHIA KINO		CONSTRUCCION DE OBRA DRENAJESOBRE LA CARRETERA HERMOSILLO-BAHIA DE KINO,EN BAHIA DE KINO,HERMOSILLO	0.00	400,000.00
PROYECTO LA SAUCEDA			1,200,000.00	1,287,460.69
VARIAS		PROYECTO LA SAUCEDA	1,200,000.00	0.00
HERMOSILLO		J.N. JOSEFINA SORIA LARREA	0.00	1,287,460.69
REHABILITACIÓN DE LA CANCHA DE FUTBOL DE LA ESCUELA PRIMARIA RODOLFO ELIAS CALLES, UBICADO EN EL PALO VERDE.			50,000.00	82,374.60
VARIAS		REHABILITACIÓN DE LA CANCHA DE FUTBOL DE LA ESCUELA PRIMARIA RODOLFO ELIAS CALLES, UBICADO EN EL PALO VERDE.	50,000.00	0.00
HERMOSILLO		COMPLEMENTO A LOS PROYECTOS "OBRA EXTERIOR Y ANDADORES EN EL GIMNASIO DE LA SOLIDARIDAD" Y "UNIDAD DEPORTIVA L	0.00	82,374.60
SEGUNDA PARTE DE LA CONSTRUCCIÓN DEL ÁREA PARA COMEDOR Y DESCANSO EN LOS EVENTOS DE CAPACITACIÓN SINDICAL.			500,000.00	507,045.00
VARIAS		SEGUNDA PARTE DE LA CONSTRUCCIÓN DEL ÁREA PARA COMEDOR Y DESCANSO EN LOS EVENTOS DE CAPACITACIÓN SINDICAL.	500,000.00	0.00
HERMOSILLO		GASTOS DE OPERACIÓN PARA LA EJECUCION DE OBRAS DEL PROGRAMA APAZU 2010 EN VARIAS LOCALIDADES DE HERMOSILLO	0.00	507,045.00
TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS PAREDES Y VENTANAS DEL CENTRO SAN MIGUEL DE LA PARROQUIA DE SANTO NIÑO DE ATOCHA, UBICADO EN LA COLONIA PALO VERDE.			50,000.00	50,064.04
VARIAS		TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS PAREDES Y VENTANAS DEL CENTRO SAN MIGUEL DE LA PARROQUIA DE SANTO NIÑO DE ATOCHA, UBICADO EN LA COLONIA PALO VERDE.	50,000.00	0.00
HERMOSILLO		REHABILITACION DE TECHOS, BARDA Y CISTERNA, J.N. NETZAHUALCOYOTL	0.00	50,064.04
UNIDAD DEPORTIVA			3,000,000.00	3,045,000.00
VARIAS		UNIDAD DEPORTIVA	3,000,000.00	0.00
HERMOSILLO		ADECUACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA OBRAS DEPORTIVAS, HERMOSILLO	0.00	717,000.00
HERMOSILLO		CONFORMACIÓN DE ESTACIONAMIENTO EN PARQUE LA MANGA.	0.00	128,000.00
HERMOSILLO		OBRAS COMPLEMENTARIAS EN UNIDAD DEPORTIVA "PARQUE LA ANTENA".	0.00	700,000.00
HERMOSILLO		PAVIMENTACION DEL BLVD LOS NARANJOS ENTRE IMPERIAL Y LOS PINOS PARA ACCESO A LA UNIDAD DEPORTIVA LA SAUCEDA.	0.00	1,500,000.00
VELATORIO DE HERMOSILLO SUR			2,500,000.00	2,492,878.00
VARIAS		VELATORIO DE HERMOSILLO SUR	2,500,000.00	0.00
HERMOSILLO		CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA RESGUARDO DE MOBILIARIO, EQUIPO Y ARCHIVO DE LA UNIVERSIDAD DE SONORA, UNIDAD R	0.00	2,492,878.00
HUASABAS			1,000,000.00	1,192,103.79
REHABILITACIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES			400,000.00	592,103.79
VARIAS		REHABILITACIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES	400,000.00	0.00
HUASABAS		ESC. SECUNDARIA TECNICA 7	0.00	592,103.79
REVESTIMIENTO CANAL DE RIEGO			600,000.00	600,000.00
VARIAS		REVESTIMIENTO CANAL DE RIEGO	600,000.00	0.00
HUASABAS		CONSTRUCCION DE CANAL DE RIEGO PARA USO AGRICOLA "CATARIDECA"	0.00	600,000.00

**INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y PRODUCTIVAS
2011**

ANALITICO SEGUIMIENTO DEL DECRETO DE PRESUPUESTO ARTICULO 8 BIS

Municipio	Localidad	Proyecto	Presupuesto Aprobado	Ejercido
HUATABAMPO			8,220,000.00	13,356,116.43
APORTACIÓN PARA LA OBRA DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE HIDALGO FINAL ENTRE MÓNICO VALENZUELA Y DREN DE LAS ÁNIMAS EN HUATABAMPO			700,000.00	710,499.99
VARIAS		APORTACIÓN PARA LA OBRA DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE HIDALGO FINAL ENTRE MÓNICO VALENZUELA Y DREN DE LAS ÁNIMAS EN HUATABAMPO	700,000.00	0.00
HUATABAMPO		PAVIMENTACION DE CALLE HIDALGO ENTRE MONICO VALENZUELA Y DREN	0.00	710,499.99
APORTACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA COMUNIDAD INDÍGENA DE ?EL POZO DULCE?			600,000.00	632,998.66
VARIAS		APORTACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA COMUNIDAD INDÍGENA DE ?EL POZO DULCE?	600,000.00	0.00
UNION, LA		REHABILITACION DE CAMPO DE BEISBOL	0.00	632,998.66
APORTACIÓN PARA LA PRIMERA ETAPA DE LA ESCUELA PREPARATORIA DE LA COMUNIDAD INDÍGENA EL ETCHOROPO (CECYTES) HUATABAMPO			2,500,000.00	2,838,391.70
VARIAS		APORTACIÓN PARA LA PRIMERA ETAPA DE LA ESCUELA PREPARATORIA DE LA COMUNIDAD INDÍGENA EL ETCHOROPO (CECYTES) HUATABAMPO	2,500,000.00	0.00
BACHOMOJAQUI		E.P. ALVARO OBREGON	0.00	717,311.44
BOCAS, LAS		TELESECUNDARIA 120	0.00	377,520.35
HUATABAMPO		CAM 9	0.00	658,231.26
MAMIAS, LAS		E.P. PRESIDENTE ALEMAN	0.00	241,942.60
YAVARITOS		J.N. EL PASCOLITA	0.00	413,148.64
YAVAROS (ISLA LAS VIEJAS)		J.N. EL FARITO	0.00	430,237.41
APORTACIÓN PARA LA PRIMERA ETAPA DE LA ESCUELA PREPARATORIA POR COOPERACIÓN(COBACH) DE LA COMUNIDAD INDÍGENA DE EL CITAVARO,?HUATABAMPO			2,500,000.00	2,506,639.34
VARIAS		APORTACIÓN PARA LA PRIMERA ETAPA DE LA ESCUELA PREPARATORIA POR COOPERACIÓN(COBACH) DE LA COMUNIDAD INDÍGENA DE EL CITAVARO,?HUATABAMPO	2,500,000.00	0.00
BOCAS, LAS		E.P. RAFAEL MORALES NIEBLAS	0.00	443,880.45
EMILIANO ZAPATA UNO		CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA METALICA PARA MALLA SOMBRA EN ESCUELA TELESECUNDARIA N° 99	0.00	164,083.27
HUATABAMPO		CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA METALICA PARA MALLA SOMBRA EN CENTRO DE ATENCION MULTIPLE N° 9 (CAM)	0.00	201,056.32
HUATABAMPO		CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA METALICA PARA MALLA SOMBRA EN ESCUELA PRIMARIA LA PATRIA ES PRIMERO	0.00	165,119.87
JUPARE		ESC. SECUNDARIA TECNICA NO. 63	0.00	360,723.07
NAVOBAXIA		TELESECUNDARIA 254	0.00	443,843.78
SAN ANTONIO		CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA METALICA PARA MALLA SOMBRA EN ESCUELA TELESECUNDARIA N° 227	0.00	195,439.95
SAN ANTONIO		TELESECUNDARIA 227	0.00	443,242.63
UNION, LA		CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA METALICA PARA MALLA SOMBRA EN JARDIN DE NIÑOS CUITLAHUAC	0.00	89,250.00
APORTACIÓN PARA LA PRIMERA ETAPA DE PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO HUATABAMPO-NAVOVAXIA			1,000,000.00	5,203,519.55
VARIAS		APORTACIÓN PARA LA PRIMERA ETAPA DE PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO HUATABAMPO-NAVOVAXIA	1,000,000.00	0.00
VARIAS		MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO LOMA DE ETCHOROPO - TOROCOBA, TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 4+000; SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 0+000 AL KM 4+000	0.00	5,203,519.55
CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS EN LA COLONIA UNIÓN Y YAVAROS HUATABAMPO			670,000.00	1,200,000.00
VARIAS		CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS EN LA COLONIA UNIÓN Y YAVAROS HUATABAMPO	670,000.00	0.00
HUATABAMPO		CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL 7	0.00	1,200,000.00
REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA DE LA COMUNIDAD INDÍGENA DE ?EL BABURO? HUATABAMPO			250,000.00	264,067.19
VARIAS		REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA DE LA COMUNIDAD INDÍGENA DE ?EL BABURO? HUATABAMPO	250,000.00	0.00
HUATABAMPO		CONSTR RAMPAS ACCESO, CANCHA CIVICA Y REHAB DE PUERTAS DE AULAS E INSTALACION DE PROTECCIONES., E.P. GRAL. FAUSTO TOPETE	0.00	264,067.19
IMURIS			350,000.00	1,459,375.00

**INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y PRODUCTIVAS
2011**

ANALITICO SEGUIMIENTO DEL DECRETO DE PRESUPUESTO ARTICULO 8 BIS

Municipio	Localidad	Proyecto	Presupuesto Aprobado	Ejercido
PROYECTO EJECUTIVO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES			350,000.00	1,459,375.00
VARIAS		PROYECTO EJECUTIVO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	350,000.00	0.00
IMURIS		LIMPIEZA Y DESASOLVE DEL RIO BAMBUTO	0.00	1,459,375.00
MAGDALENA			1,880,000.00	2,132,982.31
PLAN MAESTRO DEL PROYECTO GENERAL DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO TECNOLÓGICO DE SONORA "CIASON"			450,000.00	470,626.60
VARIAS		PLAN MAESTRO DEL PROYECTO GENERAL DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO TECNOLÓGICO DE SONORA "CIASON"	450,000.00	0.00
MAGDALENA DE KINO		J.N. NUEVA CREACION COL. DEPORTIVA	0.00	470,626.60
PROGRAMA MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO Y TERRITORIAL DE MAGDALENA (PMOET)			1,000,000.00	1,230,476.13
VARIAS		PROGRAMA MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO Y TERRITORIAL DE MAGDALENA (PMOET)	1,000,000.00	0.00
MESA DE BEDOLLA, LA		E.P. NIÑOS HEROES	0.00	1,230,476.13
PROYECTO EJECUTIVO PARA LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO TECNOLÓGICO DE SONORA "CIASON"			430,000.00	431,879.58
VARIAS		PROYECTO EJECUTIVO PARA LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO TECNOLÓGICO DE SONORA "CIASON"	430,000.00	0.00
MAGDALENA DE KINO		CONSTRUCCION DE SUBESTACION Y ALIMENTADORES ELECTRICOS, CONALEP EN MAGDALENA	0.00	420,281.00
MAGDALENA DE KINO		E.P. LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS	0.00	4,482.84
MAGDALENA DE KINO		ESC. SEC. ESTATAL 3	0.00	5,931.21
SAN IGNACIO		E.P. OTHON ALMADA	0.00	1,184.53
MAZATAN			500,000.00	747,000.00
PAVIMENTACIÓN			500,000.00	747,000.00
VARIAS		PAVIMENTACIÓN	500,000.00	0.00
MAZATAN		EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO, SISTEMA DE RIEGO Y PASTO EN CAMPO DE BEISBOL	0.00	747,000.00
MOCTEZUMA			1,000,000.00	2,000,000.00
REHABILITACIÓN DE PLAZA PÚBLICA			1,000,000.00	2,000,000.00
VARIAS		REHABILITACIÓN DE PLAZA PÚBLICA	1,000,000.00	0.00
MOCTEZUMA		CONSTRUCCION DE GIMNASIO MUNICIPAL	0.00	2,000,000.00
NACORI CHICO			750,000.00	1,048,614.75
PROGRAMA MUNICIPAL DE MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS			375,000.00	648,241.30
VARIAS		PROGRAMA MUNICIPAL DE MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS	375,000.00	0.00
NACORI CHICO		CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD PRIMERA ETAPA	0.00	648,241.30
PROGRAMA MUNICIPAL DE REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA			375,000.00	400,373.45
VARIAS		PROGRAMA MUNICIPAL DE REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	375,000.00	0.00
BUENA VISTA		REHABILITACION Y AMPLIACION DE JARDIN DE NIÑOS BLANCA NIEVES	0.00	114,718.16
NACORI CHICO		CONSTRUCCION DE ANDADORES EN ESCUELA TELESECUNDARIA N° 169	0.00	80,414.25
NACORI CHICO		PROFR EPIFANIO E VIEYRA	0.00	138,584.04
SAUZ, EL		REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ	0.00	66,657.00

**INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y PRODUCTIVAS
2011**

ANALITICO SEGUIMIENTO DEL DECRETO DE PRESUPUESTO ARTICULO 8 BIS

Municipio	Localidad	Proyecto	Presupuesto Aprobado	Ejercido
NACCOZARI DE GARCIA			600,000.00	801,606.25
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO			600,000.00	801,606.25
VARIAS		AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	600,000.00	0.00
NACCOZARI DE GARCIA		ESTUDIO HIDROLOGICO PARA LA CONSTRUCCION DE PRESA CENTENARIO EN NACCOZARI	0.00	96,990.00
NACCOZARI DE GARCIA		TERMINACION DE LA LAGUNA DE OXIDACION,NACCOZARI	0.00	704,616.25
NAVOJOA			20,600,000.00	25,830,177.08
ALUMBRADO PÚBLICO COMUNIDADES SANEAL, BACABACHI, CHIRAJOBAMPO			1,000,000.00	1,015,778.43
VARIAS		ALUMBRADO PÚBLICO COMUNIDADES SANEAL, BACABACHI, CHIRAJOBAMPO	1,000,000.00	0.00
BACABACHI		ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE BACABACHI	0.00	94,526.00
CHIRAJOBAMPO		ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE CHIRAJOBAMPO	0.00	64,277.00
SANEAL, EL		ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SANEAL	0.00	856,975.43
EQUIPAMIENTO DE LA CASA DEL ESTUDIANTE RURAL NAVOJOENSE			1,200,000.00	4,805,000.00
VARIAS		EQUIPAMIENTO DE LA CASA DEL ESTUDIANTE RURAL NAVOJOENSE	1,200,000.00	0.00
NAVOJOA		CASA DEL ESTUDIANTE RURAL NAVOJOENSE	0.00	4,805,000.00
ALUMBRADO PÚBLICO BRISAS DEL VALLE, SEGUNDA SECCIÓN			1,900,000.00	1,963,730.56
VARIAS		ALUMBRADO PÚBLICO BRISAS DEL VALLE, SEGUNDA SECCIÓN	1,900,000.00	0.00
NAVOJOA		PAVIMENTACION DE LA CALLE CLUB ACTIVO 20-30 ENTRE JIMENEZ Y TETANCHOPO	0.00	927,850.97
NAVOJOA		PAVIMENTACION DE LA CALLE COCORIT ENTRE CARRANZA Y HUATABAMPO, NAVOJOA	0.00	1,035,879.59
APORTACIÓN PARA PAVIMENTACIÓN DE AVENIDA ABASOLO ENTRE FLORES MAGÓN Y BELISARIO DOMÍNGUEZ, COLONIA TIERRA BLANCA			275,000.00	287,349.14
VARIAS		APORTACIÓN PARA PAVIMENTACIÓN DE AVENIDA ABASOLO ENTRE FLORES MAGÓN Y BELISARIO DOMÍNGUEZ, COLONIA TIERRA BLANCA	275,000.00	0.00
NAVOJOA		PAVIMENTACION DE LA CALLE CAJEME ENTRE TECORIPA Y JUAN DE LA BARRERA, NAVOJOA	0.00	287,349.14
APORTACIÓN PARA PAVIMENTACIÓN DE AVENIDA MANUEL DOBLADO ENTRE CLUB ROTARIO Y A.R. GÓMEZ. COLONIA TIERRA BLANCA			600,000.00	691,982.31
VARIAS		APORTACIÓN PARA PAVIMENTACIÓN DE AVENIDA MANUEL DOBLADO ENTRE CLUB ROTARIO Y A.R. GÓMEZ. COLONIA TIERRA BLANCA	600,000.00	0.00
NAVOJOA		PAVIMENTACION DE LA CALLE CLUB ROTARIO ENTRE SOSA CHAVEZ Y AGUASCALIENTES	0.00	691,982.31
APORTACIÓN PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLE ARIZPE ENTRE LÁZARO CÁRDENAS Y ETCHOJOA, COLONIA SOP			300,000.00	295,712.02
VARIAS		APORTACIÓN PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLE ARIZPE ENTRE LÁZARO CÁRDENAS Y ETCHOJOA, COLONIA SOP	300,000.00	0.00
DATIL, EL		J.N. LUIS D. COLOSIO MURRIETA	0.00	295,712.02
APORTACIÓN PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLE CANANEA ENTRE IMURIS Y VICAM, COLONIA SONORA			300,000.00	200,191.33
VARIAS		APORTACIÓN PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLE CANANEA ENTRE IMURIS Y VICAM, COLONIA SONORA	300,000.00	0.00
NAVOJOA		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MONTEALBAN (EJE 26), COLONIA NOGALITOS	0.00	6,104.06
NAVOJOA		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TEOTIHUACAN (EJE 4), COLONIA NOGALITOS	0.00	67,044.70
NAVOJOA		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TIKAL (EJE 21 Y 22), COLONIA NOGALITOS	0.00	8,451.78
NAVOJOA		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TIKAL (EJE 23 Y 25), COLONIA NOGALITOS	0.00	8,451.77
NAVOJOA		PAVIMENTACION DE LA AVENIDA JALISCO, ENTRE LUIS SALIDO SIQUEIROS Y PERIFERICO EN NAVOJOA	0.00	64,549.26
NAVOJOA		PAVIMENTACION DE LA CALLE CLUB ROTARIO ENTRE SOSA CHAVEZ Y AGUASCALIENTES	0.00	45,589.76
APORTACIÓN PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLE IMURIS ENTRE CAJEME Y GUAYMAS, COLONIA SONORA			600,000.00	739,821.97
VARIAS		APORTACIÓN PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLE IMURIS ENTRE CAJEME Y GUAYMAS, COLONIA SONORA	600,000.00	0.00
NAVOJOA		PAVIMENTACION DE LA CALLE 5 DE MAYO ENTRE CAMPODONICO Y SOSA CHAVEZ, NAVOJOA	0.00	739,821.97

**INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y PRODUCTIVAS
2011**

ANALITICO SEGUIMIENTO DEL DECRETO DE PRESUPUESTO ARTICULO 8 BIS

Municipio	Localidad	Proyecto	Presupuesto Aprobado	Ejercido
APORTACIÓN PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLE LEONA VICARIO, ENTRE BELISARIO DOMÍNGUEZ Y CLUB DE LEONES, COLONIA TIERRA BLANCA			625,000.00	708,574.89
VARIAS		APORTACIÓN PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLE LEONA VICARIO, ENTRE BELISARIO DOMÍNGUEZ Y CLUB DE LEONES, COLONIA TIERRA BLANCA	625,000.00	0.00
NAVOJOA		PAVIMENTACION DE LA CALLE LEONA VICARIO ENTRE CUAUHEMOC Y CLUB ROTARIO	0.00	708,574.89
APORTACIÓN PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLE MANUEL DOBLADO ENTRE CORREGIDORA Y PEDRO MORENO, COLONIA CONSTITUCIÓN			275,000.00	250,434.20
VARIAS		APORTACIÓN PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLE MANUEL DOBLADO ENTRE CORREGIDORA Y PEDRO MORENO, COLONIA CONSTITUCIÓN	275,000.00	0.00
SAN IGNACIO		PAVIMENTACION DE LA AVENIDA EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLES OVIDIO PEREIRA YBENITO JUAREZ EN SAN IGNACIO COHUIRIMPO, NAVOJOA	0.00	250,434.20
APORTACIÓN PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLE NACUZARI ENTRE TÓNICHI E IMURIS, COLONIA SONORA			300,000.00	300,000.00
VARIAS		APORTACIÓN PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLE NACUZARI ENTRE TÓNICHI E IMURIS, COLONIA SONORA	300,000.00	0.00
NAVOJOA		PAVIMENTACION DE LA CALLE VICAM ENTRE SONORA Y HUATABAMPO	0.00	300,000.00
APORTACIÓN PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLE RINCÓN ENTRE VERACRUZ Y MÉXICO, COLONIA JUÁREZ			625,000.00	685,486.50
VARIAS		APORTACIÓN PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLE RINCÓN ENTRE VERACRUZ Y MÉXICO, COLONIA JUÁREZ	625,000.00	0.00
SAN IGNACIO		PAVIMENTACION DE CALLE CENTRA ENTRE AVENIDAS EMILIANO ZAPATA Y FRANCISCO SERRANO EN SAN IGNACIO COHUIRIMPO, NAVOJOA	0.00	685,486.50
APORTACIÓN PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLE SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ, ENTRE SOCIEDAD MUTUALISTA Y CLUB ROTARIO, COLONIA TIERRA BLANCA			300,000.00	300,000.00
VARIAS		APORTACIÓN PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLE SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ, ENTRE SOCIEDAD MUTUALISTA Y CLUB ROTARIO, COLONIA TIERRA BLANCA	300,000.00	0.00
NAVOJOA		PAVIMENTACION DE LA CALLE VICAM ENTRE SONORA Y HUATABAMPO	0.00	300,000.00
APORTACIÓN PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLE TÓNICHI ENTRE CANANEA Y GUAYMAS, COLONIA SONORA			300,000.00	1,217,022.28
VARIAS		APORTACIÓN PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLE TÓNICHI ENTRE CANANEA Y GUAYMAS, COLONIA SONORA	300,000.00	0.00
NAVOJOA		PAVIMENTACION DE LA CALLE VICAM ENTRE SONORA Y HUATABAMPO	0.00	1,217,022.28
CALLE ACCESO FRACCIONAMIENTO LAURELES			1,000,000.00	1,084,531.19
VARIAS		CALLE ACCESO FRACCIONAMIENTO LAURELES	1,000,000.00	0.00
NAVOJOA		PAVIMENTACION DE LA CALLE COCORIT ENTRE CARRANZA Y HUATABAMPO	0.00	1,084,531.19
CALLE ACCESO FRACCIONAMIENTO MISIONEROS			3,000,000.00	3,202,061.03
VARIAS		CALLE ACCESO FRACCIONAMIENTO MISIONEROS	3,000,000.00	0.00
NAVOJOA		PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN LA COLONIA NOGALITOS	0.00	3,202,061.03
CAMINO (EMBALASTRADO) 14 KM, CHINOTAHUECA			1,000,000.00	1,074,038.07
VARIAS		CAMINO (EMBALASTRADO) 14 KM, CHINOTAHUECA	1,000,000.00	0.00
NAVOJOA		J.N. ANDRES GARCIA GAXIOLA	0.00	664,576.27
NAVOJOA		J.N. MARIA ISABEL IRIBE LEYVA	0.00	409,461.80
CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMER ETAPA DEL PARQUE INFANTIL RECREATIVO			5,000,000.00	5,008,463.16
VARIAS		CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMER ETAPA DEL PARQUE INFANTIL RECREATIVO	5,000,000.00	0.00
CHIRAJOBAMPO		PROYECTO EJECUTIVO PARA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	0.00	600,000.00
FUNDICION		REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD DE LA FUNDICION	0.00	603,918.32
NAVOJOA		CAME 37	0.00	13,163.73
NAVOJOA		CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL N° 2 PROF MARCO ANTONIO ARMENTA CORRAL	0.00	643,000.00
NAVOJOA		E.P. BENIGNO GARCIA GARCIA	0.00	596,185.85
NAVOJOA		ELABORACION DEL CATASTRO DE REDES DE ALCANTARILLADO	0.00	537,397.26
NAVOJOA		EQUIPAMIENTO DE 7 FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	0.00	575,000.00
NAVOJOA		LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA	0.00	129,062.80

**INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y PRODUCTIVAS
2011**

ANALITICO SEGUIMIENTO DEL DECRETO DE PRESUPUESTO ARTICULO 8 BIS

Municipio	Localidad	Proyecto	Presupuesto Aprobado	Ejercido
NAVOJOA		SUSITUCION DE TECHO DE 3 AULAS, CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL, CANCHA CIVICA Y PINTURA EDIFICIO ESCOLAR Y ENJARRE EN MUROS., E.P.	0.00	667,735.20
TETANCHOPO		CONSTRUCCION DE CENTRO DE USOS MULTIPLES EN CONGREGACIO RESTAURACION FAMILIAR CRISTIANA	0.00	643,000.00
FONDO PARA LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA PAVIMENTACIÓN EN DIFERENTES COLONIAS			2,000,000.00	2,000,000.00
VARIAS		FONDO PARA LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA PAVIMENTACIÓN EN DIFERENTES COLONIAS	2,000,000.00	0.00
NAVOJOA		PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN LA COLONIA NOGALITOS	0.00	2,000,000.00
ONAVAS			750,000.00	671,424.15
CONSTRUCCIÓN CARRETERA ÓNAVAS - CUBA - LA DURA			750,000.00	671,424.15
VARIAS		CONSTRUCCIÓN CARRETERA ÓNAVAS - CUBA - LA DURA	750,000.00	0.00
ONAVAS		AMPLIACION DE SALA AUDIOVISUAL EN PREPARATORIA ABIERTA	0.00	182,949.24
ONAVAS		LIC. BENITO JUAREZ	0.00	89,463.04
ONAVAS		REHABILITACION DE 25 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE ONAVAS	0.00	205,000.00
ONAVAS		REMODELACION DE AUDITORIO MUNICIPAL SEGUNDA ETAPA	0.00	126,511.87
VARIAS		ADQUISICION DE ACTIVOS PRODUCTIVOS COMPONENTE DESARROLLO RURAL	0.00	67,500.00
OQUITOA			1,200,000.00	593,808.54
PAVIMENTACIÓN			1,200,000.00	593,808.54
VARIAS		PAVIMENTACIÓN	1,200,000.00	0.00
OQUITOA		AMADO NERVO	0.00	50,366.04
OQUITOA		CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN PROLONGACION BOULEVARD SAN ANTONIO	0.00	71,530.66
OQUITOA		CONSTRUCCION DE TEJABAN EN TELESECUNDARIA 319	0.00	246,770.08
OQUITOA		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN PROLONGACION BOULEVARD SAN ANTONIO	0.00	198,452.76
VARIAS		ACTIVOS PRODUCTIVOS AGRICULTURA, VARIOS	0.00	26,689.00
PITIQUITO			500,000.00	837,813.00
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO			500,000.00	837,813.00
VARIAS		AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	500,000.00	0.00
VARIAS		AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (Ejercido en el Capítulo 4000)	0.00	837,813.00
PUERTO PEÑASCO			7,900,000.00	10,285,463.21
CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA, EJIDO SAN RAFAEL			5,000,000.00	6,509,824.05
VARIAS		CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA, EJIDO SAN RAFAEL	5,000,000.00	0.00
PUERTO PEÑASCO		CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA SAN RAFAEL NORTE	0.00	6,509,824.05
CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA NUEVA CREACIÓN, COLONIA NUEVO PEÑASCO (LUIS DONALDO COLOSIO)			300,000.00	422,710.77
VARIAS		CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA NUEVA CREACIÓN, COLONIA NUEVO PEÑASCO (LUIS DONALDO COLOSIO)	300,000.00	0.00
PUERTO PEÑASCO		CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIFUNCIONAL EN ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACION LUIS DONALDO COLOSIO	0.00	234,749.96
PUERTO PEÑASCO		CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA CON MALLA SOMBRA EN ESCUELA PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO	0.00	187,960.81
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO RECREATIVO, LA CHOYA			1,000,000.00	1,012,637.00
VARIAS		CONSTRUCCIÓN DE CENTRO RECREATIVO, LA CHOYA	1,000,000.00	0.00
PUERTO PEÑASCO		INTERCONEXION DE NUEVO TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	0.00	629,584.00
PUERTO PEÑASCO		SUMINISTRO E INSTALACION DE MICROMEDIDORES, PUERTO PEÑASCO	0.00	383,053.00

**INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y PRODUCTIVAS
2011**

ANALITICO SEGUIMIENTO DEL DECRETO DE PRESUPUESTO ARTICULO 8 BIS

Municipio	Localidad	Proyecto	Presupuesto Aprobado	Ejercido
EQUIPAMIENTO CON JUEGOS INFANTILES EN COLONIA SAN RAFAEL, NUEVA CREACIÓN			100,000.00	1,034,135.50
VARIAS		EQUIPAMIENTO CON JUEGOS INFANTILES EN COLONIA SAN RAFAEL, NUEVA CREACIÓN	100,000.00	0.00
PUERTO PEÑASCO		E.P. CLUB ROTARIO	0.00	239,223.41
PUERTO PEÑASCO		E.P. NUEVA CREACION NUEVO PEÑASCO	0.00	290,286.06
PUERTO PEÑASCO		J.N. NUEVOS CAMINOS	0.00	504,626.03
EQUIPAMIENTO CON JUEGOS INFANTILES EN JARDÍN DE NIÑOS BENEMÉRITO DE LAS AMERICAS			100,000.00	113,849.16
VARIAS		EQUIPAMIENTO CON JUEGOS INFANTILES EN JARDÍN DE NIÑOS BENEMÉRITO DE LAS AMERICAS	100,000.00	0.00
PUERTO PEÑASCO		CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA METALICA CON MALLA SOMBRA EN JARDIN DE NIÑOS BENEMERITO DE LAS AMERICAS	0.00	113,849.16
EQUIPAMIENTO CON JUEGOS INFANTILES EN JARDÍN DE NIÑOS DOMITILA ROJO RUIZ			100,000.00	11,437.87
VARIAS		EQUIPAMIENTO CON JUEGOS INFANTILES EN JARDÍN DE NIÑOS DOMITILA ROJO RUIZ	100,000.00	0.00
PUERTO PEÑASCO		CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN JARDIN DE NIÑOS DOMITILA ROJO RUIZ	0.00	11,437.87
EQUIPAMIENTO CON JUEGOS INFANTILES EN JARDÍN DE NIÑOS ENRIQUETA MONTIJO			100,000.00	22,873.23
VARIAS		EQUIPAMIENTO CON JUEGOS INFANTILES EN JARDÍN DE NIÑOS ENRIQUETA MONTIJO	100,000.00	0.00
PUERTO PEÑASCO		SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE CERAMICA EN AULAS EN JARDIN DE NIÑOS ENRIQUE MONTIJO	0.00	22,873.23
EQUIPAMIENTO CON JUEGOS INFANTILES EN JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ ACUÑA			100,000.00	11,437.87
VARIAS		EQUIPAMIENTO CON JUEGOS INFANTILES EN JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ ACUÑA	100,000.00	0.00
PUERTO PEÑASCO		CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN JARDIN DE NIÑOS JOSE ACUÑA NUÑEZ	0.00	11,437.87
EQUIPAMIENTO CON JUEGOS INFANTILES EN JARDÍN DE NIÑOS MARINA NACIONAL			100,000.00	97,636.84
VARIAS		EQUIPAMIENTO CON JUEGOS INFANTILES EN JARDÍN DE NIÑOS MARINA NACIONAL	100,000.00	0.00
PUERTO PEÑASCO		CONSTRUCCION DE BARDA CON MODULOS DE HERRERIA EN JARDIN DE NIÑOS MARINA NACIONAL	0.00	97,636.84
EQUIPAMIENTO CON JUEGOS INFANTILES EN JARDÍN DE NIÑOS MELQUIADES PALACIO			100,000.00	11,437.87
VARIAS		EQUIPAMIENTO CON JUEGOS INFANTILES EN JARDÍN DE NIÑOS MELQUIADES PALACIO	100,000.00	0.00
PUERTO PEÑASCO		CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN JARDIN DE NIÑOS MELQUIADES PALACIOS	0.00	11,437.87
EQUIPAMIENTO CON JUEGOS INFANTILES EN JARDÍN DE NIÑOS NUEVOS CAMINOS			100,000.00	207,258.01
VARIAS		EQUIPAMIENTO CON JUEGOS INFANTILES EN JARDÍN DE NIÑOS NUEVOS CAMINOS	100,000.00	0.00
PUERTO PEÑASCO		J.N. NUEVOS CAMINOS	0.00	207,258.01
EQUIPAMIENTO CON JUEGOS INFANTILES EN JARDÍN DE NIÑOS RAFAELA SOTELO			100,000.00	100,557.02
VARIAS		EQUIPAMIENTO CON JUEGOS INFANTILES EN JARDÍN DE NIÑOS RAFAELA SOTELO	100,000.00	0.00
PUERTO PEÑASCO		CONSTRUCCION DE TEMPLETE Y ESTRUCTURA METALICA CON MALLA SOMBRA EN JARDIN DE NIÑOS NUEVO CAMINO	0.00	100,557.02
EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL JARDÍN DE NIÑOS MELQUIADES PALACIO			400,000.00	426,146.94
VARIAS		EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL JARDÍN DE NIÑOS MELQUIADES PALACIO	400,000.00	0.00
PUERTO PEÑASCO		J.N. NUEVA CREACION SAN RAFAEL	0.00	426,146.94
INSTALACIÓN DE JUEGOS INFANTILES EN PARQUE UBICADO EN COLONIA OBRERA, CALLE 35 Y PINO SUÁREZ			100,000.00	102,437.87
VARIAS		INSTALACIÓN DE JUEGOS INFANTILES EN PARQUE UBICADO EN COLONIA OBRERA, CALLE 35 Y PINO SUÁREZ	100,000.00	0.00
PUERTO PEÑASCO		ADECUACION ELECTRICA EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL ESTATAL N° 27 PROFR GILBERTO PACHECO CASTILLO	0.00	91,000.00
PUERTO PEÑASCO		CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN ESCUELA PRIMARIA ELVIRA FABIOLA CESEÑA	0.00	11,437.87
INSTALACIÓN DE JUEGOS INFANTILES EN PARQUE UBICADO EN FERROCARRIL Y LUIS ENCINAS, ENTRE 24 Y 25			100,000.00	100,267.77
VARIAS		INSTALACIÓN DE JUEGOS INFANTILES EN PARQUE UBICADO EN FERROCARRIL Y LUIS ENCINAS, ENTRE 24 Y 25	100,000.00	0.00
PUERTO PEÑASCO		CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN ESCUELA PRIMARIA PRIMERO DE JUNIO	0.00	8,548.82

**INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y PRODUCTIVAS
2011**

ANALITICO SEGUIMIENTO DEL DECRETO DE PRESUPUESTO ARTICULO 8 BIS

Municipio	Localidad	Proyecto	Presupuesto Aprobado	Ejercido
PUERTO PEÑASCO		E.P. ELVIRA F. CECEÑA RUBIO	0.00	73,833.05
PUERTO PEÑASCO		ELABORACION DE TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE EN AVENIDA PLUTARCO ELIAS CALLES	0.00	17,885.90
INSTALACIÓN DE JUEGOS INFANTILES EN PARQUE UBICADO EN LÁZARO CÁRDENAS Y 2 DE NOVIEMBRE			100,000.00	100,815.44
VARIAS		INSTALACIÓN DE JUEGOS INFANTILES EN PARQUE UBICADO EN LÁZARO CÁRDENAS Y 2 DE NOVIEMBRE	100,000.00	0.00
PUERTO PEÑASCO		CONSTRUCCION DE CERCO DE MALLA CICLONICA Y MURO EN BANCO DE ALIMENTOS LA MISION	0.00	58,184.63
PUERTO PEÑASCO		CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR EN JARDIN DE NIÑOS RAFAELA SOTO	0.00	42,630.81
QUIRIEGO			2,300,000.00	2,401,964.07
CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA RAMAL CABORA ENTRONQUE FUNDICIÓN QUIRIEGO			2,300,000.00	2,401,964.07
VARIAS		CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA RAMAL CABORA ENTRONQUE FUNDICIÓN QUIRIEGO	2,300,000.00	0.00
QUIRIEGO		CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CARPETA ASFALTICA DE EL TANQUE - E.C. CARRETERA FUNDICION - QUIRIEGO (1.54 KMS)	0.00	713,015.32
QUIRIEGO		PAVIMENTACION DE LA CALLE MEXICO ENTRE CALLE ALDAMA Y ABASOLO	0.00	931,024.17
QUIRIEGO		PAVIMENTACION DE LA CALLE PUEBLA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLEJON A LA PLAZA	0.00	601,904.58
VARIAS		SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LOS ESTUDIOS TECNICOS JUSTIFICATIVOS PARA EL CAMBIO DE USO DE SUELO FORESTAL (ETJ) Y MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL (MIA) DE CARRETERA BARRANCA SAN JUAN - SEJAQUI - LOS ESTRADOS - GUAJARA Y - LOS BAJIO (EJIDO LOS CON	0.00	156,020.00
ROSARIO			1,000,000.00	1,074,735.92
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHOS, ENJARRES, PISOS Y BAÑOS)			1,000,000.00	1,074,735.92
VARIAS		MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHOS, ENJARRES, PISOS Y BAÑOS)	1,000,000.00	0.00
NURI		E.P. GRAL. ABELARDO L. RODRIGUEZ	0.00	241,767.94
NURI		REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS, E.P. ABELARDO L. RODRIGUEZ, NURI, ROSARIO TE	0.00	196,569.51
ROSARIO		E.P. PROFR. RANDOLFO LAVANDERA	0.00	247,235.51
ROSARIO		REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS, E.P. RODOLFO LAVANDERA, ROSARIO TESOPACO.	0.00	184,162.96
SAUZ, EL		REHABILITACION DE 12 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD EL SAUZ	0.00	97,862.00
SAUZ, EL		REHABILITACION DE 13 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE EL SAUZ	0.00	107,138.00
SAHUARIPA			330,000.00	800,000.00
PROYECTO EJECUTIVO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES			330,000.00	800,000.00
VARIAS		PROYECTO EJECUTIVO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	330,000.00	0.00
SAHUARIPA		PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE SAHUARIPA	0.00	800,000.00
SAN LUIS RIO COLORADO			17,035,000.00	19,645,012.68
10 MÓDULOS DE SERVICIOS SANITARIOS PARA UNIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS			1,000,000.00	3,500,000.00
VARIAS		10 MÓDULOS DE SERVICIOS SANITARIOS PARA UNIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	1,000,000.00	0.00
SAN LUIS RIO COLORADO		CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA TINGOLO	0.00	3,500,000.00
ALBERGUE TEMPORAL PARA ADOLESCENTES			5,000,000.00	5,000,970.56
VARIAS		ALBERGUE TEMPORAL PARA ADOLESCENTES	5,000,000.00	0.00
FRONTERIZO, EL		APLICACION DE PINTURA, APLANADOS EN AULA DE MEDIOS Y APLICACION DE PINTURA EN INTERIOR DE LAS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA	0.00	25,242.56
SAN LUIS RIO COLORADO		CONSTRUCCION DE CANCHAS DE BALONCESTO CON GRADAS Y MALLA SOMBRE EN EL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TENOLOGICOS DEL ESTADO DE SONORA (CECYTES), PLANTEL S.L.R.C.	0.00	600,000.00

**INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y PRODUCTIVAS
2011**

ANALITICO SEGUIMIENTO DEL DECRETO DE PRESUPUESTO ARTICULO 8 BIS

Municipio	Localidad	Proyecto	Presupuesto Aprobado	Ejercido
SAN LUIS RIO COLORADO		CONSTRUCCION DE CANCHAS DE BASQUETBOL CON GRADERIA Y GRADERIA PARA CAMPO DE FUTBOL EN CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA (CESUES), PLANTEL S.L.R.C.	0.00	1,900,000.00
SAN LUIS RIO COLORADO		CONSTRUCCION DE SIETE AULAS, CENTRO DE COMPUTO, LABORATORIO DE CIENCIAS, SERVICIOS SANITARIOS, BEBEDEROS Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS	0.00	2,475,728.00
CASA DEL ESTUDIANTE DEL VALLE EN SAN LUIS RÍO COLORADO			5,000,000.00	5,023,195.10
VARIAS		CASA DEL ESTUDIANTE DEL VALLE EN SAN LUIS RÍO COLORADO	5,000,000.00	0.00
GOLFO DE SANTA CLARA		E.P. MIGUEL HIDALGO Y C.	0.00	834,090.96
GOLFO DE SANTA CLARA		J.N. PRIMERO DE JUNIO	0.00	501,844.67
LUIS B SANCHEZ		CONSTRUCCION DE FRADAS PARA CANCHAS DE FUTBOL Y BASQUETBOL Y ALUMBRADO EN EL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE SONORA (CECYTES), PLANTEL POB. LUIS B. SANCHEZ	0.00	480,000.00
SAN LUIS RIO COLORADO		CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA CON MALLA SOMBRA EN JARDIN DE NIÑOS ALBORADA.	0.00	120,590.40
SAN LUIS RIO COLORADO		CONSTRUCCION DE MALLA SOMBRA EN ESCUELA SECUNDARIA LUIS DONALDO COLOSIO GENERAL N° 2	0.00	120,590.40
SAN LUIS RIO COLORADO		CONSTRUCCION DE TERRACERIAS, UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS RIO COLORADO.	0.00	502,425.37
SAN LUIS RIO COLORADO		E.P. NUEVA CREACION COL. REFORMA	0.00	1,333,277.02
SAN LUIS RIO COLORADO		ESC. SECUNDARIA TECNICA 75	0.00	533,243.51
SAN LUIS RIO COLORADO		SECUNDARIA GRAL. 4 LEYES DE REFORMA	0.00	597,132.77
CENTRO DE CONTROL ANIMAL			2,750,000.00	2,778,109.00
VARIAS		CENTRO DE CONTROL ANIMAL	2,750,000.00	0.00
SAN LUIS RIO COLORADO		CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO ASFALTICO DEL PERIMETRO DEL PREESCOLAR PABLO MONTESINOS, S	0.00	2,778,109.00
PROYECTO DE INTEGRADORA PARA PRODUCTORES DE LADRILLO DE SAN LUIS, RÍO COLORADO, PRIMER ETAPA: COSTO DE ESTUDIO DE INGENIERÍA Y FACTIBILIDAD ECONÓMICA			435,000.00	440,376.51
VARIAS		PROYECTO DE INTEGRADORA PARA PRODUCTORES DE LADRILLO DE SAN LUIS, RÍO COLORADO, PRIMER ETAPA: COSTO DE ESTUDIO DE INGENIERÍA Y FACTIBILIDAD ECONÓMICA	435,000.00	0.00
ISLITA		CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA N° 12	0.00	219,802.63
SAN LUIS RIO COLORADO		E.P. PROFESORA EVA S. DE LOPEZ MATEOS	0.00	220,573.88
PROYECTO DE INTEGRADORA PARA PRODUCTORES DE LADRILLO DE SAN LUIS, RÍO COLORADO, SEGUNDA ETAPA: COSTO DE GESTIÓN AMBIENTAL QUE INCLUYE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA			400,000.00	409,696.17
VARIAS		PROYECTO DE INTEGRADORA PARA PRODUCTORES DE LADRILLO DE SAN LUIS, RÍO COLORADO, SEGUNDA ETAPA: COSTO DE GESTIÓN AMBIENTAL QUE INCLUYE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	400,000.00	0.00
SAN LUIS RIO COLORADO		J.N. EL PARAISO DEL SABER	0.00	409,696.17
PROYECTO PARA PRODUCCIÓN DE ENERGÍA A PARTIR DE RESIDUOS ORGÁNICOS EN REACTOR, APROVECHAMIENTO DE GAVILLA			450,000.00	455,464.34
VARIAS		PROYECTO PARA PRODUCCIÓN DE ENERGÍA A PARTIR DE RESIDUOS ORGÁNICOS EN REACTOR, APROVECHAMIENTO DE GAVILLA	450,000.00	0.00
SAN LUIS RIO COLORADO		CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA PROFR FELIX SORIA	0.00	219,802.63
SAN LUIS RIO COLORADO		EQUIPAMIENTO Y OBRA COMPLEMENTARIA DEL NUEVO EDIFICIO PARA EL SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0.00	235,661.71
REMODELACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL PARQUE INFANTIL DEL GOLFO DE SANTA CLARA			2,000,000.00	2,037,201.00
VARIAS		REMODELACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL PARQUE INFANTIL DEL GOLFO DE SANTA CLARA	2,000,000.00	0.00
SAN LUIS RIO COLORADO		CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLEJON JUAREZ DE CALLE 23 A CALLE 25	0.00	1,056,432.00
SAN LUIS RIO COLORADO		PAVIMENTACION DE VIALIDADES EN PARQUE INDUSTRIAL Y OTRA COLONIA (CALLE RIO BALSAS Y AVENIDA DURANGO)	0.00	980,769.00
SANTA CRUZ			500,000.00	503,197.78
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO			500,000.00	503,197.78
VARIAS		AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	500,000.00	0.00

**INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y PRODUCTIVAS
2011**

ANALITICO SEGUIMIENTO DEL DECRETO DE PRESUPUESTO ARTICULO 8 BIS

Municipio	Localidad	Proyecto	Presupuesto Aprobado	Ejercido
MIGUEL HIDALGO		AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	0.00	400,000.00
SANTA CRUZ		COLOCACION DE ADOQUIN Y CONSTRUCCION DE MACETEROS EN AVENIDA LOPEZ MATEOS	0.00	103,197.78
TEPACHE			750,000.00	504,680.00
INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL			550,000.00	300,000.00
VARIAS		INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	550,000.00	0.00
VARIAS		INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL (Ejercido en el Capitulo 4000)	0.00	300,000.00
PROGRAMA MUNICIPAL DE REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA			200,000.00	204,680.00
VARIAS		PROGRAMA MUNICIPAL DE REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	200,000.00	0.00
TEPACHE		CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN AREA DE JUEGOS DEL JARDIN DE NIÑOS JUAN DE DIOS PEZA	0.00	121,890.00
TEPACHE		CONSTRUCCION DE TEJABAN Y PISO EN BEBEDEROS E INSTALACION DE BANCAS EN CANCHA CIVICA Y PASILLOS DE ESCUELA PRIMARIA AMADO NERVO	0.00	82,790.00
URES			4,800,000.00	5,188,203.02
CONSTRUCCIÓN DE LA PLAZA PÚBLICA, ESTANCIA DE GUADALUPE DE URES,			4,000,000.00	4,371,868.60
VARIAS		CONSTRUCCIÓN DE LA PLAZA PÚBLICA, ESTANCIA DE GUADALUPE DE URES,	4,000,000.00	0.00
SAN RAFAEL		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SERDAN	0.00	1,064,556.84
SAN RAFAEL		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES	0.00	1,407,551.76
URES		INSTALACION DE LAMPARAS TIPO COLONIAL EN LA CABECERA MUNICIPAL (SEGUNDA ETAPA)	0.00	1,899,760.00
PROYECTO EJECUTIVO PARA RELLENO SANITARIO MUNICIPAL DE PUEBLO DE ÁLAMOS, INCLUYE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y CAMBIO DE USO DE SUELO			800,000.00	816,334.42
VARIAS		PROYECTO EJECUTIVO PARA RELLENO SANITARIO MUNICIPAL DE PUEBLO DE ÁLAMOS, INCLUYE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y CAMBIO DE USO DE SUELO	800,000.00	0.00
RANCHO VIEJO		REHABILITACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE	0.00	430,000.00
SEGURO, EL		PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	0.00	350,000.00
URES		ANALISIS DE ALTERNATIVAS PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES,URES	0.00	36,334.42
VARIOS			177,170,000.00	174,246,936.00
CONCERTACION DE OBRA PUBLICA			12,900,000.00	13,066,246.68
VARIAS		CONCERTACION DE OBRA PUBLICA	12,900,000.00	0.00
HERMOSILLO, CARMEN EL		CONSTRUCCION DE CAPILLA	0.00	406,201.00
HERMOSILLO, FRUCTUOSO		CONSTRUCCION DE CAPILLA	0.00	406,226.00
MEÑEZ				
HERMOSILLO, HERMOSILLO		AMPLIACION DE AULAS EN CENTRO SANTA MARIA DE JESUS	0.00	638,680.10
HERMOSILLO, HERMOSILLO		AMPLIACION DE TEJABAN EN CENTRO SAN PEDRO APOSTOL	0.00	254,251.00
HERMOSILLO, HERMOSILLO		COLADO EN FIRMES Y BANQUETAS EN E.P. 5 DE MAYO, COL. TORREON	0.00	121,811.89
HERMOSILLO, HERMOSILLO		CONST. DE TEJABAN METALICO EN CENTRO DE BACHILLERATO TEC. IND. Y DE SERV. NO. 11	0.00	283,373.80
HERMOSILLO, HERMOSILLO		CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN EL PERIMETRO DE EXCUELA PRIMARIA ABELARDO L. RODRIGUEZ	0.00	200,871.00
HERMOSILLO, HERMOSILLO		CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE MALLA CICLONICA EN J.N. ROBERT OWEN	0.00	281,437.59
HERMOSILLO, HERMOSILLO		CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUETBOL EN CBTA 264	0.00	293,329.00
HERMOSILLO, HERMOSILLO		CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUETBOL EN E.P. EJERCITO MEXICANO	0.00	308,158.23
HERMOSILLO, HERMOSILLO		CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL DE SALON E.P. CLUB DE LEONES NO. 2	0.00	670,642.40
HERMOSILLO, HERMOSILLO		CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN CERRADA SAN GABRIEL, FRACCIONAMIENTO SAN GABRIEL	0.00	247,133.80
HERMOSILLO, HERMOSILLO		CONSTRUCCION DE SEGUNDO NIVEL EN ALBERGUE TENDA DI CRISTO	0.00	502,030.19
HERMOSILLO, HERMOSILLO		CONSTRUCCION DE TEJABAN EN E.P. JESUS GARCIA, COL. EL SAHUARO	0.00	361,310.60

**INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y PRODUCTIVAS
2011**

ANALITICO SEGUIMIENTO DEL DECRETO DE PRESUPUESTO ARTICULO 8 BIS

Municipio	Localidad	Proyecto	Presupuesto Aprobado	Ejercido
HERMOSILLO,	HERMOSILLO	CONSTRUCCION DE TEJABAN EN GUARDERIA DE CORAZON A.C.	0.00	114,634.26
HERMOSILLO,	HERMOSILLO	CONSTRUCCION DE TEJABAN METALICO EN AREA DE PORTICO, BANCAS, REHABILITACION DE BAÑOS EN J.N. CARMEN RAMOS DEL RIO	0.00	120,008.11
HERMOSILLO,	HERMOSILLO	CONSTRUCCION DE TEJABAN METALICO EN CAPILLA VIRGEN DE LA MEDALLA MILAGROSA	0.00	204,897.00
HERMOSILLO,	HERMOSILLO	CONSTRUCCION DE TEJABAN METALICO EN CENDI NO. 5	0.00	242,741.04
HERMOSILLO,	HERMOSILLO	CONSTRUCCION DE TEJABAN METALICO EN E.P. NEZAHUALCOYOTL, COL. FUENTES DEL MEZQUITAL	0.00	338,959.82
HERMOSILLO,	HERMOSILLO	CONSTRUCCION DE TEJABAN METALICO EN ESC. PRIM. PROFR. FRANCISCO MENESES FIERROS	0.00	331,987.45
HERMOSILLO,	HERMOSILLO	CONSTRUCCION DE TEJABAN METALICO EN ESC. PRIMARIA FEDERALIZADA MAGISTERIO	0.00	188,359.37
HERMOSILLO,	HERMOSILLO	CONSTRUCCION DE TEJABAN METALICO EN ESCUELA CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NO. 51	0.00	170,040.84
HERMOSILLO,	HERMOSILLO	CONSTRUCCION DE TEJABAN METALICO EN ESCUELA PRIMARIA 23 DE MARZO	0.00	219,183.40
HERMOSILLO,	HERMOSILLO	CONSTRUCCION DE TEJABAN METALICO EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE	0.00	122,138.34
HERMOSILLO,	HERMOSILLO	CONSTRUCCION DE TEJABAN METALICO EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NO. 3	0.00	337,590.18
HERMOSILLO,	HERMOSILLO	CONSTRUCCION DE TEJABAN METALICO EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 6	0.00	280,545.04
HERMOSILLO,	HERMOSILLO	CONSTRUCCION DE TEJABAN METALICO EN FUNDACION CAMINO NUEVO	0.00	271,937.00
HERMOSILLO,	HERMOSILLO	CONSTRUCCION DE TEJABAN METALICO EN J.N. EVA MONTEVERDE QUIROGA	0.00	188,171.69
HERMOSILLO,	HERMOSILLO	CONSTRUCCION DE TEJABAN METALICO EN JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACION EN PALMA DORADA	0.00	244,197.71
HERMOSILLO,	HERMOSILLO	CONSTRUCCION DE TEJABAN METALICO EN TELESECUNDARIA NO. 252	0.00	334,884.80
HERMOSILLO,	HERMOSILLO	CONSTRUCCION DE TEMPLETE EN E.P. 23 DE MARZO, COLONIA ALTARES	0.00	124,108.71
HERMOSILLO,	HERMOSILLO	CONSTRUCXION DE PISO DE CONCRETO EN E.P. FRANCISCO MENESES FIERROS	0.00	208,017.84
HERMOSILLO,	HERMOSILLO	DEMOLICION DE LOSA DE CONCRETO Y CONSTRUCCION DE LOSA DE VIGUETA Y BOVEDILLA EN IGLESIA CENTRO DE VIDA Y PAZ	0.00	462,288.00
HERMOSILLO,	HERMOSILLO	FABRICACION DE TEJABAN METALICO EN E.P. IGNACIO ALLENDE	0.00	46,347.17
HERMOSILLO,	HERMOSILLO	REFUERZO DE ESTRUCTURA EN TEJABAN EXISTENTE EN ESC. PRIM. ERNESTO LOPEZ RIESGO	0.00	97,499.52
HERMOSILLO,	HERMOSILLO	REFUERZO DE ESTRUCTURA EN TEJABAN EXISTENTE EN J.N. EMMA ESTUPIÑAN SOTELO	0.00	77,040.15
HERMOSILLO,	HERMOSILLO	REFUERZO DE ESTRUCTURA EN TEJABAN EXISTENTE ESC. PRIM. VICENTE LOMBARDO TOLEDANO	0.00	144,428.44
HERMOSILLO,	HERMOSILLO	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA GALVANIZADA EN J.N. ENRIQUE QUIJADA	0.00	103,801.89
HERMOSILLO,	HERMOSILLO	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA GALVANIZADA Y REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURA EXISTENTE EN ESC. SEC. GRA. NO. 12	0.00	152,579.73
HERMOSILLO,	HERMOSILLO	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TECHUMBRE DE LAMINA EN JARDIN DE NIÑOS ROSALIA MORALES DUARTE	0.00	93,042.64
HERMOSILLO,	MIGUEL ALEMAN	ALUMBRADO EN CAMPO DE BASEBALL, UBICADO EN 5 DE FEBRERO Y NICOLAS BRAVO, EN POBLADO MIGUEL ALEMAN	0.00	1,681,877.60
HERMOSILLO,	MIGUEL ALEMAN	CONST. DE TEJABAN METALICO EN CENTRO DE BACHILLERATO TEC. AGROPECUARIO NO. 264	0.00	267,656.87
HERMOSILLO,	MOLINO DE CAMOU	CONSTRUCCION DE TEJABAN METALICO EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO	0.00	172,577.15
HERMOSILLO,	PLACITAS LAS SAUCITO	CONSTRUCCION DE TEJABAN METALICO EN ESCUELA PRIMARIA JUAN BOURJAC	0.00	179,936.52
HERMOSILLO,	SAN PEDRO EL SAUCITO	ALUMBRADO EN TEJABAN EN TELESECUNDARIA NO. 186, DOMICILIO CONOCIDO EN SAN PEDRO EL SAUCITO	0.00	41,363.22
HERMOSILLO,	SAN PEDRO EL SAUCITO	CONSTRUCCION DE CANCHA EN E.P. REVOLUCION, DOMICILIO CONOCIDO, EJ. SAN PEDRO EL SAUCITO	0.00	341,798.29
HERMOSILLO,	SAN PEDRO EL SAUCITO	CONSTRUCCION DE TEJABAN METALICO EN TELESECUNDARIA NO. 186 Y 726	0.00	186,150.29
CONSTRUCCION VARIAS OBRAS INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL ESTADO			50,000,000.00	50,054,193.76
VARIAS		CONSTRUCCION VARIAS OBRAS INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL ESTADO	50,000,000.00	0.00
ALAMOS,	ALAMOS	REMODELACION Y CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA	0.00	95,428.59
ARIVECHI,	ARIVECHI	INSTALACION DE ALUMBRADO EN ESTADIO DE BEISBOL	0.00	1,016,955.00
ARIVECHI,	ARIVECHI	REHABILITACION DE MODULO DEPORTIVO Y GIMNASIO EN ARIVECHI	0.00	1,500,000.00
ARIVECHI,	BAMORI	REHABILITACION DE ESTADIO DE BEISBOL	0.00	1,136,602.60
BENITO JUAREZ,	VILLA JUAREZ	CANCHA DE FUTBOL EN VILLA JUAREZ	0.00	723,982.50
CUMPAS,	CUMPAS	CONSTRUCCIÓN DE MODULO DEPORTIVO	0.00	974,980.00
GUAYMAS,	HEROICA GUAYMAS	REHABILITACION DE CANCHA DE FRONTON, EN AVENIDA VI ENTRE CALLE 18 Y 19	0.00	525,000.00
HERMOSILLO,	HERMOSILLO	CESUES	0.00	48,140.00
HERMOSILLO,	HERMOSILLO	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN EL POLIGONO "EL APACHE" EN HERMOSILLO	0.00	1,235,023.80

**INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y PRODUCTIVAS
2011**

ANALITICO SEGUIMIENTO DEL DECRETO DE PRESUPUESTO ARTICULO 8 BIS

Municipio	Localidad	Proyecto	Presupuesto Aprobado	Ejercido
HERMOSILLO, HERMOSILLO		CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA COLONIA NUEVA ESPAÑA	0.00	750,000.00
HERMOSILLO, HERMOSILLO		CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE DEPORTIVO REFORMA (LEY 57), HERMOSILLO	0.00	22,267,626.00
HERMOSILLO, HERMOSILLO		EMPASTADO NATURAL DE CAMPOS EN LA UNIDAD DEPORTIVA NACAMERI.	0.00	1,150,000.00
HERMOSILLO, HERMOSILLO		ESTADIO DE BEISBOL (PRIMERA ETAPA)	0.00	3,979,942.00
HERMOSILLO, HERMOSILLO		OBRAS COMPLEMENTARIAS EN UNIDAD DEPORTIVA "LIGA AMISTAD Y DEPORTE".	0.00	732,000.00
HERMOSILLO, HERMOSILLO		PARQUE DEPORTIVO REFORMA	0.00	612,480.00
HERMOSILLO, HERMOSILLO		UNIDAD DEPORTIVA DEL NOROESTE	0.00	58,000.00
HERMOSILLO, HERMOSILLO		UNIDAD DEPORTIVA DEL NOROESTE (CUM)	0.00	1,895,208.00
IMURIS, CRUCERO EL		CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA "HIDALGO BICENTENARIO"	0.00	54,217.82
IMURIS, IMURIS		REHABILITACION DE CAMPO DE BEISBOL EN UNIDAD DEPORTIVA DE IMURIS	0.00	644,000.00
IMURIS, IMURIS		REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA	0.00	992,519.48
MAGDALENA, MAGDALENA DE KINO		CONSTRUCCION DE CAMPO DE BEISBOL INFANTIL MISIONEROS	0.00	638,000.00
MAGDALENA, MAGDALENA DE KINO		PLAZA SAN FELIPE	0.00	262,674.60
NAVOJOA, NAVOJOA		REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN NAVOJOA	0.00	1,144,463.90
NAVOJOA, TETANCHOPO		REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD DE TETANCHOPO	0.00	751,617.78
PUERTO PEÑASCO, PUERTO PEÑASCO		CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA UNIDAD SAN RAFAEL SUR	0.00	1,500,000.00
PUERTO PEÑASCO, PUERTO PEÑASCO		REHABILITACION DE ESTADIO DE BEISBOL FRANCISCO LEON GARCIA	0.00	649,540.75
QUIRIEGO, CATORA		ESTADIO DE BEISBOL	0.00	2,018,839.20
ROSARIO, ROSARIO		REHABILITACION DE CAMPO DE BEISBOL	0.00	733,664.00
SLRC, EJIDO MICHUACAN		SUMINISTRO E INSTALACION DE ALUMBRADO EN CANCHA DE FUTBOL DE UNIDAD DEPORTIVA	0.00	113,043.65
SLRC, SAN LUIS RIO COLORADO		PABELLON PENTADEPORTIVO	0.00	243,600.00
TEPACHE, TEPACHE		CONSTRUCCION DE COMPLEJO DEPORTIVO "BICENTENARIO" (SEGUNDA ETAPA).	0.00	1,500,000.00
TEPACHE, TEPACHE		CONSTRUCCION DEL COMPLEJO DEPORTIVO "BICENTENARIO" EN TEPACHE	0.00	81,510.00
TEPACHE, TEPACHE		CONSTRUCCION DEL COMPLEJO DEPORTIVO BICENTENARIO	0.00	25,134.09
AMPLIACIÓN AL PRESUPUESTO DE CECOP			3,000,000.00	3,414,956.81
VARIAS		AMPLIACIÓN AL PRESUPUESTO DE CECOP	3,000,000.00	0.00
VARIAS		APORTACION PARA OBRA PUBLICA CONCERTADA (CECOP)	0.00	118,657.21
VARIAS		ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS PARA VARIAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA, DEPORTIVAS, VIALIDADES Y URBANIZACION,	0.00	3,296,299.60
ASIGNACIÓN EXTRAORDINARIA PARA EL CECOP PARA MUNICIPIOS DEL DISTRITO LOCAL 6			4,200,000.00	4,529,201.08
VARIAS		ASIGNACIÓN EXTRAORDINARIA PARA EL CECOP PARA MUNICIPIOS DEL DISTRITO LOCAL 6	4,200,000.00	0.00
VARIAS		ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DIVERSA, MEJORAMIENTO DE IMAGEN, EQUIPAMIENTO URBANO Y PAVIMENTACIONES	0.00	4,529,201.08
COMEDOR COMUNITARIO EN LA IGLESIA EVANGÉLICA DE CARBÓ			300,000.00	3,049,998.80
VARIAS		COMEDOR COMUNITARIO EN LA IGLESIA EVANGÉLICA DE CARBÓ	300,000.00	0.00
VARIAS		APOYOS PARA LA REHABILITACION DE CENTROS CEREMONIALES Y MUSEOS INDIGENAS	0.00	3,049,998.80
ELABORACIÓN DE PROYECTO DE ENERGÍA RENOVABLE SUSTENTABLE PARA LOS MUNICIPIOS DE NAVOJOA, HUATABAMPO, ETCHOJOA Y BENITO JUÁREZ			6,000,000.00	8,800,102.00
VARIAS		ELABORACIÓN DE PROYECTO DE ENERGÍA RENOVABLE SUSTENTABLE PARA LOS MUNICIPIOS DE NAVOJOA, HUATABAMPO, ETCHOJOA Y BENITO JUÁREZ	6,000,000.00	0.00
VARIAS		APOYO Y FOMENTO A LA INVESTIGACION CIENTIFICA, TECNOLOGICA E INNOVACION (PROSOFT, FONDO MIXTO CONACYT-GES, FONDOS DE INNOVACION)	0.00	8,350,102.00
VARIAS		ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD PARA LA PRODUCCIÓN DE ENERGÍA RENOVABLE	0.00	141,059.48
VARIAS		ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD PARA LA PRODUCCIÓN DE ENERGÍA RENOVABLE	0.00	308,940.52

**INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y PRODUCTIVAS
2011**

ANALITICO SEGUIMIENTO DEL DECRETO DE PRESUPUESTO ARTICULO 8 BIS

Municipio	Localidad	Proyecto	Presupuesto Aprobado	Ejercido
ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE ENERGÍA RENOVABLE			650,000.00	2,610,000.00
VARIAS		ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE ENERGÍA RENOVABLE	650,000.00	0.00
VARIAS		EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS DEL CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO	0.00	2,610,000.00
FONDO DE GESTION LEGISLATIVA			99,000,000.00	87,129,231.00
VARIAS		FONDO DE GESTION LEGISLATIVA	99,000,000.00	0.00
VARIAS		FONDO DE GESTION LEGISLATIVA (Ejercido en Otros Capítulos)	0.00	87,129,231.00
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN MUNICIPIOS DEL DISTRITO 6 LOCAL			1,120,000.00	1,593,005.87
VARIAS		MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN MUNICIPIOS DEL DISTRITO 6 LOCAL	1,120,000.00	0.00
VARIAS		CONSTRUCCION DE PIE DE CASA EN CRESEMPALME - GUAYMAS	0.00	682,428.12
VARIAS		CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN VARIAS LOCALIDADES DE VARIOS MUNICIPIOS	0.00	629,777.62
VARIAS		MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIOS MUNICIPIOS	0.00	280,800.13
VILLA PESQUEIRA			1,000,000.00	1,022,113.04
MIRADOR DE VILLA PESQUEIRA (2 ALBERCAS)			1,000,000.00	1,022,113.04
VARIAS		MIRADOR DE VILLA PESQUEIRA (2 ALBERCAS)	1,000,000.00	0.00
ADIVINO		CONSTRUCCION DE TECHUMBRE Y PISO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CANCHA CIVICA EN JARDIN DE NIÑOS MIMOSO	0.00	101,490.00
VARIAS		CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA CIVICA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 241	0.00	179,350.00
VILLA PESQUEIRA		BENITO JUAREZ	0.00	89,463.04
VILLA PESQUEIRA		CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS EN ESCUELA PRIMARIA RAFAEL N. COTA	0.00	151,810.00
VILLA PESQUEIRA		PERFORACION, AFORO Y ANALISIS DE CALIDAD DE AGUA DE POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN MATAPE	0.00	500,000.00
TOTAL GENERAL			374,373,583.00	400,510,735.75



Apéndice III

Fondos Federales

Información tomada del
Portal Aplicativo de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público

al Cuarto Trimestre del 2011

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Sector	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos				
						2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9
26-SONORA RECURSO 2011																
SUBSIDIOS 250 REGISTROS																
PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN						626,759,175	555,301,565	626,677,302	381,698,565	68.7%	530,731	0		151,707.00	66,447.00	43.8%
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA PARA LA ATENCIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS (PIBAI)																
INVERSIÓN																
OBRA PÚBLICA																
MODERNIZACIÓN																
ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE	3-ALAMOS	LOS ESTRADOS	NC1-915	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SAGARHPA CEA	339,736	339,736	339,736	330,931	97.4%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE	12-BÁCUM	LOMA DE BÁCUM	NC1-916	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SAGARHPA CEA	121,393	121,024	121,393	121,024	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACION DEL SISTEMA INTEGRAL DEL AGUA POTABLE	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	NC1-914	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	GARHPA CEA	1,384,051	0	1,384,051	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS																
CONSTRUCCIÓN																
CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION, CARCAMO DE REBOMBO, ATARJEA COLECTORA Y REGISTRO DE REJILLA EN LA COLONIA HABITAT	2-AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	NC1-236	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	GOBIERNO MUNICIPAL DE AGUA PRIETA	558,950	558,950	558,950	467,685	83.7%	0	0	METRO LINEAL	2,098.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION, CARCAMO DE REBOMBO, ATARJEA COLECTORA Y REGISTRO DE REJILLA EN LA COLONIA HABITAT	2-AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	NC1-236	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	GOBIERNO MUNICIPAL DE AGUA PRIETA	558,950	558,950	558,950	467,685	83.7%	0	0	METRO LINEAL	2,098.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE ALCANTARILLADO HACIA EL SUR D E LA CIUDAD	2-AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	NC1-235	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	GOBIERNO MUNICIPAL DE AGUA PRIETA	1,767,268	1,767,268	1,767,268	1,680,180	95.1%	0	0	METROS LINEALES	1,264.00	684.00	54.1%
CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE ALCANTARILLADO HACIA EL SUR D E LA CIUDAD	2-AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	NC1-235	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	GOBIERNO MUNICIPAL DE AGUA PRIETA	1,767,268	1,767,268	1,767,268	1,680,180	95.1%	0	0	METROS LINEALES	1,264.00	684.00	54.1%
CONSTRUCCION D E LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DESDE EL POZO LA NORIA A LINEA DE CONSUCCION EXISTENTE DEL SABINITO SUR A ALAMOS	3-ALAMOS	ALAMOS	NC1-249	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	GOBIERNO MUNICIPAL DE ALAMOS	2,049,304	2,049,304	2,049,304	2,014,791	98.3%	0	0	METRO LINEAL	1,500.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION D E LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DESDE EL POZO LA NORIA A LINEA DE CONSUCCION EXISTENTE DEL SABINITO SUR A ALAMOS	3-ALAMOS	ALAMOS	NC1-249	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	GOBIERNO MUNICIPAL DE ALAMOS	2,049,304	2,049,304	2,049,304	2,014,791	98.3%	0	0	METRO LINEAL	1,500.00	0.00	0.0%
EQUIPAMIENTO DE POZOS LOS DOLORES Y LA NORIA INCLUYE LINEA DE ALIMENTACION , SUBESTACION, CASETA Y CERCO PERIMETRAL	3-ALAMOS	ALAMOS	NC1-250	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	GOBIERNO MUNICIPAL DE ALAMOS	1,699,599	1,699,599	1,669,599	1,409,880	83.0%	0	0	LOTE	2.00	0.00	0.0%
EQUIPAMIENTO DE POZOS LOS DOLORES Y LA NORIA INCLUYE LINEA DE ALIMENTACION , SUBESTACION, CASETA Y CERCO PERIMETRAL	3-ALAMOS	ALAMOS	NC1-250	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	GOBIERNO MUNICIPAL DE ALAMOS	1,699,599	1,699,599	1,669,599	1,409,880	83.0%	0	0	LOTE	2.00	0.00	0.0%
PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO EN BACUM	12-BÁCUM	BÁCUM	NC2-442	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MUNICIPIO DE BACUM	1,050,000	1,050,000	1,050,000	915,000	87.1%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO EN BACUM	12-BÁCUM	BÁCUM	NC2-442	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MUNICIPIO DE BACUM	1,050,000	1,050,000	1,050,000	915,000	87.1%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE SECTORIZACION , CABORCA	17-CABORCA	HEROICA CABORCA	NC2-402	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MUNICIPIO DE CABORCA	800,000	800,000	800,000	640,000	80.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE SECTORIZACION , CABORCA	17-CABORCA	HEROICA CABORCA	NC2-402	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MUNICIPIO DE CABORCA	800,000	800,000	800,000	640,000	80.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJEY CARCAMOS DE REBOMBO COL. BELLA VISTA SUR	25-EMPALME	EMPALME	EMPALME	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SAGARHPA CEA	216,000	0	216,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJEY CARCAMOS DE REBOMBO COL. BELLA VISTA SUR	25-EMPALME	EMPALME	EMPALME	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SAGARHPA CEA	216,000	0	216,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE 8 Y CIRCUITO COL. 5 DE MAYO	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	GUAYMAS	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SAGARHPA CEA	200,000	0	200,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Sector	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido							
						2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9
CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE 8 Y CIRCUITO COL. 5 DE MAYO	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	GUAYMAS	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SAGARHPA CEA	200,000	0	200,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
REUBICACION DE REBOMBEO PRINCIPAL (AGUA POTABLE) CONSISTENTE EN LA CONSTRUCCION DE PILA DE ALMACENAMIENTO DE 300 MT3 Y EQUIPAMIENTO CON 4 BOMBAS DE 125 HP CADA UNA Y CONSTRUCCION DE 200 ML DE LINEA	29-GUAYMAS	SAN CARLOS (SAN CARLOS NUEVO GUAYMAS)	SAN CARLOS	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SAGARHPA CEA	1,400,000	0	1,400,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
REUBICACION DE REBOMBEO PRINCIPAL (AGUA POTABLE) CONSISTENTE EN LA CONSTRUCCION DE PILA DE ALMACENAMIENTO DE 300 MT3 Y EQUIPAMIENTO CON 4 BOMBAS DE 125 HP CADA UNA Y CONSTRUCCION DE 200 ML DE LINEA	29-GUAYMAS	SAN CARLOS (SAN CARLOS NUEVO GUAYMAS)	SAN CARLOS	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SAGARHPA CEA	1,400,000	0	1,400,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
ACUEDUCTO DE 16 KN DESDE ACUIFERO LAS CALIZAS FRACTURADAS HASTA EL REALITO	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	NC1-841	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MUNICIPIO DE HERMOSILLO	16,363,636	16,363,636	16,363,636	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
ACUEDUCTO DE 16 KN DESDE ACUIFERO LAS CALIZAS FRACTURADAS HASTA EL REALITO	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	NC1-841	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MUNICIPIO DE HERMOSILLO	16,363,636	16,363,636	16,363,636	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE CARCAMO EL JAWEY, HERMOSILLO	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	NC1-006	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	GOBIERNO MUNICIPAL DE HERMOSILLO	818,182	818,182	818,182	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE CARCAMO EL JAWEY, HERMOSILLO	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	NC1-006	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	GOBIERNO MUNICIPAL DE HERMOSILLO	818,182	818,182	818,182	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE LINEA DE REFUERZO DE 30 DE DIAMETRO PARA INTERCONECTAR EL ACUEDUCTO BAGOTES II A LA LINEA 18 DE COLOSIOFINAL HERMOSILLO	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	NC-001	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	GOBIERNO MUNICIPAL DE HERMOSILLO	613,636	613,636	613,636	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE LINEA DE REFUERZO DE 30 DE DIAMETRO PARA INTERCONECTAR EL ACUEDUCTO BAGOTES II A LA LINEA 18 DE COLOSIOFINAL HERMOSILLO	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	NC-001	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	GOBIERNO MUNICIPAL DE HERMOSILLO	613,636	613,636	613,636	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE PROYECTO DE COSECHAS DE LLUVIAS EN AREAS URBANAS	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	NC1-415	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SAGARHPA CEA	250,000	250,000	250,000	125,000	50.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE PROYECTO DE COSECHAS DE LLUVIAS EN AREAS URBANAS	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	NC1-415	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SAGARHPA CEA	250,000	250,000	250,000	125,000	50.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO EL JAGUEY DE 5000 MT3 DE CAPACIDAD	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	NC1-840	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	GOBIERNO MUNICIPAL DE HERMOSILLO	6,750,000	6,750,000	6,750,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO EL JAGUEY DE 5000 MT3 DE CAPACIDAD	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	NC1-840	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	GOBIERNO MUNICIPAL DE HERMOSILLO	6,750,000	6,750,000	6,750,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO EL JAGUEY, HERMOSILLO	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	NC1-002	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	GOBIERNO MUNICIPAL DE HERMOSILLO	6,750,000	6,750,000	6,750,000	6,750,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO EL JAGUEY, HERMOSILLO	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	NC1-002	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	GOBIERNO MUNICIPAL DE HERMOSILLO	6,750,000	6,750,000	6,750,000	6,750,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE 23 SECTORES HIDROMETRICOS	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	GOBIERNO MUNICIPAL DE HERMOSILLO	0	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE 23 SECTORES HIDROMETRICOS	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	GOBIERNO MUNICIPAL DE HERMOSILLO	0	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DEL APAZU 2011 PENDIENTES DE PROGRAMAR	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	HILLO	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	HILLO	0	0	0	0	0.0%	122,035	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DEL APAZU 2011 PENDIENTES DE PROGRAMAR	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	HILLO	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	HILLO	0	0	0	0	0.0%	122,035	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
CONCLUSION DE LA CONSTRUCCION DE LAPLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES RIO MAYO	42-NAVOJOA	NAVOJOA	NC1-282	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MUNICIPIO DE NAVOJOA	35,000,000	31,881,629	35,000,000	23,311,246	73.1%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
CONCLUSION DE LA CONSTRUCCION DE LAPLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES RIO MAYO	42-NAVOJOA	NAVOJOA	NC1-282	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MUNICIPIO DE NAVOJOA	0	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
CONCLUSION DE LA CONSTRUCCION DE LAPLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES RIO MAYO	42-NAVOJOA	NAVOJOA	NC1-282	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MUNICIPIO DE NAVOJOA	0	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
CONCLUSION DE LA CONSTRUCCION DE LAPLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES RIO MAYO	42-NAVOJOA	NAVOJOA	NC1-282	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MUNICIPIO DE NAVOJOA	35,000,000	31,881,629	35,000,000	23,311,246	73.1%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COL. HACIENDA VIEJA (PRIMERA ETAPA)	42-NAVOJOA	NAVOJOA	NC1-272	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	GOBIERNO MUNICIPAL DE NAVOJOA	1,482,000	1,482,000	1,482,000	1,464,600	98.8%	0	0	METRO LINEAL	5,981.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COL. HACIENDA VIEJA (PRIMERA ETAPA)	42-NAVOJOA	NAVOJOA	NC1-272	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	GOBIERNO MUNICIPAL DE NAVOJOA	1,482,000	1,482,000	1,482,000	1,464,600	98.8%	0	0	METRO LINEAL	5,981.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES RIO MAYO	42-NAVOJOA	NAVOJOA	NC1-282	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MUNICIPIOS	35,000,000	35,000,000	35,000,000	31,881,329	91.1%	0	0	PLANTA	1.00	0.00	0.0%
ELABORACION DEL CATASTRO DE REDES DE ALCANTARILLADO	42-NAVOJOA	NAVOJOA	NC1-273	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	GOBIERNO MUNICIPAL DE NAVOJOA	540,000	540,000	540,000	492,000	91.1%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.00	0.0%

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Sector	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido							
						2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9
ELABORACION DEL CATASTRO DE REDES DE ALCANTARILLADO	42-NAVOJOA	NAVOJOA	NC1-273	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	GOBIERNO MUNICIPAL DE NAVOJOA	540,000	540,000	540,000	492,000	91.1%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.00	0.0%
PROYECTO EJECUTIVO DE AUA POTABLE	42-NAVOJOA	NAVOJOA	NC1-271	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	GOBIERNO MUNICIPAL DE NAVOJOA	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,580,000	98.8%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%
PROYECTO EJECUTIVO DE AUA POTABLE	42-NAVOJOA	NAVOJOA	NC1-271	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	GOBIERNO MUNICIPAL DE NAVOJOA	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,580,000	98.8%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%
RECURSOS PENDIENTES DE PROGRAMAR POR OBRA Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DEL FONDO CONSURSABLE 2011	42-NAVOJOA	NAVOJOA	NAVOJOA	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MUNICIPIO DE NAVOJOA	0	0	0	0	0.0%	57,010	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
RECURSOS PENDIENTES DE PROGRAMAR POR OBRA Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DEL FONDO CONSURSABLE 2011	42-NAVOJOA	NAVOJOA	NAVOJOA	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MUNICIPIO DE NAVOJOA	0	0	0	0	0.0%	57,010	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
RECURSOS PENDIENTES DE PROGRAMAR POR OBRA Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DEL FONDO CONSURSABLE 2011	42-NAVOJOA	NAVOJOA	NAVOJOA	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MUNICIPIO DE NAVOJOA	0	0	0	0	0.0%	57,010	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
RECURSOS PENDIENTES DE PROGRAMAR POR OBRA Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DEL FONDO CONSURSABLE 2011	42-NAVOJOA	NAVOJOA	NAVOJOA	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MUNICIPIO DE NAVOJOA	0	0	0	0	0.0%	57,010	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE CAMPO SOLAR PARA SUMINISTRO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA PARA ALIMENTACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	NC1-413	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SAGARHPA CEA	8,400,000	8,400,000	8,400,000	2,520,000	30.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE CAMPO SOLAR PARA SUMINISTRO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA PARA ALIMENTACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	NC1-413	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SAGARHPA CEA	8,400,000	8,400,000	8,400,000	2,520,000	30.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE EMISOR A PRESION 28 DE DIAMETRO	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	NC1-013	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SAGARHPA CEA	24,000,000	21,058,498	24,000,000	19,276,089	91.5%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE EMISOR A PRESION 28 DE DIAMETRO	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	NC1-013	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SAGARHPA CEA	24,000,000	21,058,498	24,000,000	19,276,089	91.5%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE PROYECTO DE COSECHAS DE LLUVIA EN AREAS URBANAS	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	NC-414	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SAGARHPA CEA	500,000	500,000	500,000	150,000	30.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE PROYECTO DE COSECHAS DE LLUVIA EN AREAS URBANAS	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	NC-414	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SAGARHPA CEA	500,000	500,000	500,000	150,000	30.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, NOGALES	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	NC2-499	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	GOBIERNO MUNICIPAL DE NOGALES	35,000,000	31,978,917	35,000,000	31,978,917	100.0%	0	0	PLANTA	1.00	0.00	0.0%
PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, NOGALES	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	NC2-499	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	GOBIERNO MUNICIPAL DE NOGALES	35,000,000	31,978,917	35,000,000	31,978,917	100.0%	0	0	PLANTA	1.00	0.00	0.0%
PROYECTO EJECUTIVO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COL. SOBARZO	48-PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	GOBIERNO MUNICIPAL DE PUERTO PEÑASCO	0	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
PROYECTO EJECUTIVO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COL. SOBARZO	48-PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	GOBIERNO MUNICIPAL DE PUERTO PEÑASCO	0	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
PROYECTO EJECUTIVO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA PANTEON	48-PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO	0	0	0	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%
PROYECTO EJECUTIVO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA PANTEON	48-PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO	0	0	0	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%
PROYECTO EJECUTIVO DE REHABILITACION, AMPLIACION, SECTORIZACION Y CONTROL DE PRESIONES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	48-PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	GOBIERNO MUNICIPAL DE PUERTO PEÑASCO	800,000	0	800,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
PROYECTO EJECUTIVO DE REHABILITACION, AMPLIACION, SECTORIZACION Y CONTROL DE PRESIONES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	48-PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	GOBIERNO MUNICIPAL DE PUERTO PEÑASCO	800,000	0	800,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE BENITO JUAREZ, DESDE LA AV. CABORCA HASTA LA AV. ALLENDE	52-SAHUARIPA	SAHUARIPA	NC2-709	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	GOBIERNO MUNICIPAL DE SAHUARIPA	376,000	376,000	376,000	342,800	91.2%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE BENITO JUAREZ, DESDE LA AV. CABORCA HASTA LA AV. ALLENDE	52-SAHUARIPA	SAHUARIPA	NC2-709	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	GOBIERNO MUNICIPAL DE SAHUARIPA	376,000	376,000	376,000	342,800	91.2%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA RED DE TARJETAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE BENITO JUAREZ, DESDE LA AV. CABORCA HASTA LA ALLENDE	52-SAHUARIPA	SAHUARIPA	NC2-712	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	GOBIERNO MUNICIPAL DE SAHUARIPA	388,000	388,000	388,000	376,400	97.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA RED DE TARJETAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE BENITO JUAREZ, DESDE LA AV. CABORCA HASTA LA ALLENDE	52-SAHUARIPA	SAHUARIPA	NC2-712	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	GOBIERNO MUNICIPAL DE SAHUARIPA	388,000	388,000	388,000	376,400	97.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Sector	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido							
						2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE SAHUARIPA	52-SAHUARIPA	SAHUARIPA	NC2-713	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	GOBIERNO MUNICIPAL DE SAHUARIPA	800,000	800,000	800,000	790,000	98.8%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE SAHUARIPA	52-SAHUARIPA	SAHUARIPA	NC2-713	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	GOBIERNO MUNICIPAL DE SAHUARIPA	800,000	800,000	800,000	790,000	98.8%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL SUBCOLECTOR JASMIN	55-SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	NC1-399	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MUNICIPIO DE SLRC	2,165,423	2,165,423	2,165,423	2,145,746	99.1%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL SUBCOLECTOR JASMIN	55-SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	NC1-399	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MUNICIPIO DE SLRC	2,165,423	2,165,423	2,165,423	2,145,746	99.1%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SUBCOLECTOR EJIDO ORIENTE	55-SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	NC1-400	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MUNICIPIO DE SLRC	5,334,577	5,334,577	5,334,577	5,249,283	98.4%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SUBCOLECTOR EJIDO ORIENTE	55-SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	NC1-400	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MUNICIPIO DE SLRC	5,334,577	5,334,577	5,334,577	5,249,283	98.4%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PRIMERA ETAPA)	55-SAN LUIS RÍO COLORADO	LUIS SÁNCHEZ	NC2-792	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	GOBIERNO MUNICIPAL DE SLRC	3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,499,209	100.0%	0	0	LITRO POR SEGUNDO	17.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PRIMERA ETAPA)	55-SAN LUIS RÍO COLORADO	LUIS SÁNCHEZ	NC2-792	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	GOBIERNO MUNICIPAL DE SLRC	3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,499,209	100.0%	0	0	LITRO POR SEGUNDO	17.00	0.00	0.0%
PROYECTO EJECUTIVO DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO	55-SAN LUIS RÍO COLORADO	GOLFO DE SANTA CLARA	NC2-793	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	GOBIERNO MUNICIPAL DE SLRC	1,520,000	1,520,000	1,520,000	1,520,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%
PROYECTO EJECUTIVO DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO	55-SAN LUIS RÍO COLORADO	GOLFO DE SANTA CLARA	NC2-793	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	GOBIERNO MUNICIPAL DE SLRC	1,520,000	1,520,000	1,520,000	1,520,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%
RECONSTRUCCIÓN																
REFORZAMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE EN LAS ZONAS 2, TUBERIA DE PVC DE 3 DE DIAMETRO	70-GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES	SONOITA	NC1-254	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	GOBIERNO MUNICIPAL DE PLUTARCO ELIAS CALLES	1,104,505	1,104,505	1,104,505	1,096,352	99.3%	0	0	METRO LINEAL	3,360.00	0.00	0.0%
REFORZAMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE EN LAS ZONAS 2, TUBERIA DE PVC DE 3 DE DIAMETRO	70-GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES	SONOITA	NC1-254	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	GOBIERNO MUNICIPAL DE PLUTARCO ELIAS CALLES	1,104,505	1,104,505	1,104,505	1,096,352	99.3%	0	0	METRO LINEAL	3,360.00	0.00	0.0%
AMPLIACIÓN																
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR DE LA CALLE 36 A LA 42 ENTRE AVENIDA 4 A LA 29	2-AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	NC1-234	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	GOBIERNO MUNICIPAL DE AGUA PRIETA	2,188,893	2,188,893	2,188,893	1,906,668	87.1%	0	0	METROS LINEALES	17,889.00	5,550.00	31.0%
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR DE LA CALLE 36 A LA 42 ENTRE AVENIDA 4 A LA 29	2-AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	NC1-234	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	GOBIERNO MUNICIPAL DE AGUA PRIETA	2,188,893	2,188,893	2,188,893	1,906,668	87.1%	0	0	METROS LINEALES	17,889.00	5,550.00	31.0%
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN RANCHITOS SEXTA SECCION	29-GUAYMAS	SAN CARLOS (SAN CARLOS NUEVO GUAYMAS)	SAN CARLOS	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SAGARHPA CEA	200,000	0	200,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN RANCHITOS SEXTA SECCION	29-GUAYMAS	SAN CARLOS (SAN CARLOS NUEVO GUAYMAS)	SAN CARLOS	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SAGARHPA CEA	200,000	0	200,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN EL FRACCIONAMIENTO BICENTENARIO (2 ETAPA)	52-SAHUARIPA	SAHUARIPA	NC2-711	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	GOBIERNO MUNICIPAL DE SAHUARIPA	840,000	840,000	840,000	682,000	81.2%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN EL FRACCIONAMIENTO BICENTENARIO (2 ETAPA)	52-SAHUARIPA	SAHUARIPA	NC2-711	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	GOBIERNO MUNICIPAL DE SAHUARIPA	840,000	840,000	840,000	682,000	81.2%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
MODERNIZACIÓN																
CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	18-CAJEME	QUETCHEHUECA	NC2-1226	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MUNICIPIOS	3,040,644	0	3,040,644	0	0.0%	0	0	PLANTA	1.00	0.00	0.0%
ELABORACION Y LEVANTAMIENTO DEL PADRON DE USUARIOS	19-CANANEA	HEROICA CIUDAD DE CANANEA	NC1-395	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SAGARHPA CEA	810,000	802,592	810,000	543,000	67.7%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
ELABORACION Y LEVANTAMIENTO DEL PADRON DE USUARIOS	19-CANANEA	HEROICA CIUDAD DE CANANEA	NC1-395	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SAGARHPA CEA	810,000	802,592	810,000	543,000	67.7%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE TRES PLANTAS MECANIZADORAS DE TRATAMIENTO DE AGUASRESIDUALES	25-EMPALME	EMPALME	NC1-928	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MUNICIPIO	35,699,760	35,699,760	35,699,760	4,479,434	12.5%	0	0	PLANTA	1.00	0.00	0.0%
ELABORACION Y LEVANTAMIENTO DE PADRON DE USUARIOS	25-EMPALME	EMPALME	NC1-394	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SAGARHPA	660,000	660,000	660,000	348,000	52.7%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%
ELABORACION Y LEVANTAMIENTO DE PADRON DE USUARIOS	25-EMPALME	EMPALME	NC1-394	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SAGARHPA	660,000	660,000	660,000	348,000	52.7%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%
INTERCONEXION DEL POZO 9 AL TANQUE ELEVADO MAYTORENA	25-EMPALME	EMPALME	NC1-393	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SAGARHPA CEA	1,040,000	1,031,506	1,040,000	312,000	30.2%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
INTERCONEXION DEL POZO 9 AL TANQUE ELEVADO MAYTORENA	25-EMPALME	EMPALME	NC1-393	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SAGARHPA CEA	1,040,000	1,031,506	1,040,000	312,000	30.2%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
SUMINISTRO E INSYTALACION DE TRES MACROMEDIDORES	25-EMPALME	EMPALME	EMPALME	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SAGARHPA	270,000	0	270,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
SUMINISTRO E INSYTALACION DE TRES MACROMEDIDORES	25-EMPALME	EMPALME	EMPALME	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SAGARHPA	270,000	0	270,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
ELABORACION Y LEVANTAMIENTO DE PADRON DE USUARIOS	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	NC1-397	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SAGARHPA CEA	900,000	900,000	900,000	470,000	52.2%	0	0	NORIA	1.00	0.00	0.0%

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Sector	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido							
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9						
ELABORACION Y LEVANTAMIENTO DE PADRON DE USUARIOS	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	NC1-397	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SAGARHPA CEA	900,000	900,000	900,000	470,000	52.2%	0	0	NORIA	1.00	0.00	0.0%
SUMINISTRO E INSTALACION DE CUATRO MACRO MEDIDORES EN GUAYMAS	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	GUAYMAS	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SAGARHPA	360,000	0	360,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
SUMINISTRO E INSTALACION DE CUATRO MACRO MEDIDORES EN GUAYMAS	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	GUAYMAS	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SAGARHPA	360,000	0	360,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
SUMINISTRO E INSTALACION DE DOS MACRO MEDIDORES EN SAN CARLOS	29-GUAYMAS	SAN CARLOS (SAN CARLOS NUEVO GUAYMAS)	SAN CARLOS	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SAGARHPA CEA	180,000	0	180,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
SUMINISTRO E INSTALACION DE DOS MACRO MEDIDORES EN SAN CARLOS	29-GUAYMAS	SAN CARLOS (SAN CARLOS NUEVO GUAYMAS)	SAN CARLOS	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SAGARHPA CEA	180,000	0	180,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
PEOYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCION DELA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	NC2-499	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MUNICIPIOS	35,000,000	35,000,000	35,000,000	35,000,000	100.0%	0	0	PLANTA	1.00	0.00	0.0%
MEJORAMIENTO																
REPROGRAMACION DE SISTEMA COMERCIAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SAGARHPA	600,000	0	600,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
REPROGRAMACION DE SISTEMA COMERCIAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SAGARHPA	600,000	0	600,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
REFORZAMIENTO Y SECTORIZACION DE LA RED DE AGUA POTABLE, BACUM	12-BACUM	BACUM	NC2-441	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MUNICIPIO DE BACUM	360,000	360,000	360,000	308,000	85.6%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
INTERCONEXION DE NUEVA ZONA DE CAPTACION	19-CANANEA	CANANEÍTA	NC1-392	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SAGARHPA CEA	32,052,000	26,735,705	32,052,000	1,000,000	3.7%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
IMPLEMENTACION DE SECTORES HIDROMETRICOS Y REACONDICIONAMIENTO DE TANQUES DE FATIMA, MONTELOLITA, CANTERA CERESO 2, GUAYMAS NTE. LOMA LINDA, DELICIAS, VILLAS ANTENA, PALMAS, GUAYMAS SUR, SAN JOSE	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	GUAYMAS	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SAGARHPA	12,065,000	0	12,065,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
SUSTITUCION DE TOMAS DOMICILIARIAS CON EXCAVACION DIRIGIDA PRIMERA ETAPA HERMOSILLO	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	NC1-005	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	GOBIERNO MUNICIPAL DE HERMOSILLO	1,768,400	1,768,400	1,768,400	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
SUMINISTRO E INSTALACION DE LINEAS MORADAS PARA LA REUTILIZACION DEL AGUA	39-NACO	NACO	NC1-411	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SAGARHPA CEA	210,000	210,000	210,000	83,000	39.5%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
SUMINISTRO E INSTALACION DE LINEAS MORADAS PARA LA REUTILIZACION DEL AGUA	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	NC1-412	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SAGARHPA CEA	360,000	360,000	360,000	138,000	38.3%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
REHABILITACIÓN																
REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EN CALLE GALEANA ENTRE COAHUILA Y MICHOACAN	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	NC1-277	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	GOBIERNO MUNICIPAL DE CAJEME	669,766	669,766	669,766	669,766	100.0%	0	0	METROS LINEALES	1,888.00	440.00	23.3%
REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN CALLE PARIS ENTRE EJERCITO NACIONAL Y 400	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	NC1-279	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	GOBIERNO MUNICIPAL DE CAJEME	7,830,609	7,830,609	7,830,609	7,830,609	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,801.00	0.00	0.0%
REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA DEL COLECTOR PRINCIPAL EN EL CRUCE DEL CANAL BAJO Y REHABILITACION DE COLECTOR PLUVIAL EN CRUCE DE CALLE MORELOS Y CANAL PRINCIPAL BAJO	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	NC1-281	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	GOBIERNO MUNICIPAL DE CAJEME	14,000,000	14,000,000	14,000,000	12,591,883	89.9%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN CALLE GALEANA ENTRE COAHUILA Y MICHOACAN	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	NC1-280	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	GOBIERNO MUNICIPAL DE CAJEME	1,659,279	1,659,279	1,659,279	1,659,279	100.0%	0	0	METRO LINEAL	891.00	0.00	0.0%
REHABILITACION DE 394 MT LINEALES DE 36 DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN CALLE GUERRERO ENTRE CALIFORNIA Y DURANGO	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	NC1-278	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	GOBIERNO MUNICIPAL DE CAJEME	1,721,533	1,721,533	1,721,533	1,721,533	100.0%	0	0	METROS LINEALES	394.00	0.00	0.0%
SUMINISTRO E INSTALACION DE DOS MACROMEDIDORES	19-CANANEA	HEROICA CIUDAD DE CANANEA	CANANEA	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SAGARHPA	180,000	0	180,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE	25-EMPALME	EMPALME	EMPALME	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SAGARHPA	96,000	0	96,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARQUE INDUSTRIAL SANCHEZ TOBODA	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	NC1-410	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SAGARHPA CEA	800,000	800,000	800,000	340,000	42.5%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
REHABILITACION DE REDES DE ALCANTARILLADO EN CRESTON, CARACOL TURISTICO Y BAHIA.	29-GUAYMAS	SAN CARLOS (SAN CARLOS NUEVO GUAYMAS)	SAN CARLOS	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SAGARHPA CEA	280,000	0	280,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
REHABILITACION DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN DIFERENTES COLONIAS	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	NC1-842	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	GOBIERNO MUNICIPAL DE HERMOSILLO	5,186,146	4,427,971	5,186,146	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Sector	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido							
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9						
REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO	52-SAHUARIPA	SAHUARIPA	SAHUARIPA	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	GOBIERNO MUNICIPAL DE SAHUARIPA	380,000	380,000	380,000	344,000	90.5%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO , DESDE LA ENTRADA SUR HASTA LA CAÑADA FIERRO	52-SAHUARIPA	SAHUARIPA	NC2-710	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	GOBIERNO MUNICIPAL DE SAHUARIPA	442,270	442,270	442,270	432,681	97.8%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
EQUIPAMIENTO																
MAQUINARIA																
REEQUIPAMIENTO DE SIETE CARCAMOS DE BOMBEO	25-EMPALME	EMPALME	NC1-409	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SAGARHPA	632,000	632,000	632,000	339,600	53.7%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
REEQUIPAMIENTO DE CARCAMO DE AGUAS NEGRAS EN AVENIDA 4	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	GUAYMAS	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SAGARHPA CEA	200,000	0	200,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
REEQUIPAMIENTO DE CARCAMO DE AGUAS NEGRAS MIRAMAR	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	GUAYMAS	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SAGARHPA	200,000	0	200,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
REEQUIPAMIENTO DE CARCAMOS DE AGUAS NEGRAS FATIMA, PEMEX BLVD. HERNANDEZ, CALLE 31, SAHUARIPA, LAS QUINTAS, LOS PINOS, RASTRO, EMISOR ETC	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	GUAYMAS	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SAGARHPA CEA	400,000	0	400,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
EQUIPAMIENTO DE SIETE FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	42-NAVOJOA	NAVOJOA	NC1-270	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	GOBIERNO MUNICIPAL DE NAVOJOA	575,000	575,000	575,000	522,500	90.9%	0	0	LOTE	7.00	0.00	0.0%
REPOSICION Y EQUIPAMIENTO DE POZO N 1	70-GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES	SONOITA	NC1-255	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	GOBIERNO MUNICIPAL DE PLUTARCO ELIAS CALLES	680,000	680,000	680,000	674,000	99.1%	0	0	POZO	1.00	0.00	0.0%
SUMINISTRO DE INSTALACION DE 674 MICROMEDIDORES DE GASTO	70-GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES	SONOITA	NC1-256	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	GOBIERNO MUNICIPAL DE PLUTARCO ELIAS CALLES	599,725	599,725	599,725	584,918	99.2%	0	0	MEDIDOR	674.00	0.00	0.0%
GASTO CORRIENTE																
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																
GASTOS DE OPERACION DE EJECUTORAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	COB. ESTATAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	CEA	0	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
GASTOS DE OPERACION NORMATIVA (CONAGUA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	COB. ESTATAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	CONAGUA	3,897,382	0	3,897,382	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
GASTOS DE OPERACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL ORGANISMO MUNICIPAL DE CAJEME	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	GASTOS CAJEME	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	GOBIERNO MUNICIPAL DE CAJEME	16,150,577	6,899,643	16,150,577	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
GASTOS PARA SEGUIMIENTO, CONTROL, SUPERVISION Y EVALUACION DE LAS OBRAS DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APA2011) CAJEME	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	NC2-874	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	GOBIERNO MUNICIPAL DE CAJEME	543,505	543,505	543,505	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
GASTOS PARA LA OPERACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL ORGANISMO MUNICIPAL DE HERMOSILLO	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	GASTOS HERMOSILLO	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	GOBIERNO MUNICIPAL DE HERMOSILLO	69,300	30,339	69,300	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
GASTOS PARA SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACION A LAS OBRAS DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APA2011) SLRC	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	NC1-879	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN LUIS RIO COLORADO	262,920	262,920	262,920	0	0.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	0.00	0.0%
GASTOS PARA SEGUIMIENTO, CONTROL, SUPERVISION Y EVALUACION A LAS OBRAS DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APA2011) NAVOJOA	42-NAVOJOA	NAVOJOA	NC2-877	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	GOBIERNO MUNICIPAL DE NAVOJOA	88,137	88,137	88,137	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
GASTOS PARA OPERACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL ORGANISMO MUNICIPAL DE NOGALES	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	GASTOS	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE NOGALES	352,070	249,254	352,070	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
GASTOS PARA SEGUIMIENTO, CONTROL, SUPERVISION Y EVALUACION A LAS OBRAS DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APA2011) SAHUARIPA	52-SAHUARIPA	SAHUARIPA	NC2-878	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	GOBIERNO MUNICIPAL DE SAHUARIPA	67,752	67,752	67,752	0	0.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	0.00	0.0%
GASTOS PARA OPERACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL ORGANISMO MUNICIPAL DE S.L.R.C.	55-SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	GASTOS SLRC	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN LUIS RIOS COLORADO	3,923,327	1,306,896	3,923,327	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES																
INVERSIÓN																
OBRA PÚBLICA																
CONSTRUCCIÓN																

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Sector	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido							
						2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9
PERFORACION, AFORO Y ANALISIS DE CALIDAD DEL AGUA DE POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	3-ALAMOS	LA LABOR DE SANTA LUCIA (EL MEZQUITAL)	NC2-858	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MUNICIPIO DE ALAMOS	150,000	150,000	150,000	150,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%
PERFORACION, AFORO Y ANALISIS DE CALIDAD DEL AGUA DE POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	3-ALAMOS	LOS TANQUES	NC2-861	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MUNICIPIO DE ALAMOS	150,000	150,000	150,000	150,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
PERFORACION, AFORO Y ANALISIS DE CALIDAD DEL AGUA DE POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	3-ALAMOS	MINAS NUEVAS	NC2-859	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MUNICIPIO DE ALAMOS	150,000	150,000	150,000	150,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%
PERFORACION, AFORO Y ANALISIS DE CALIDAD DEL AGUA DEL POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	3-ALAMOS	TECHOBAMPO	NC2-860	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MUNICIPIO DE ALAMOS	150,000	150,000	150,000	150,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	6-ARIZPE	BACANUCHI	NC1-755	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SAGARHPA	280,000	280,000	280,000	124,763	44.6%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%
PROYECTO INTEGRAL DE AGUA POTABLE	11-BACOACHI	BACOACHI	BACOACHI	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MUNICIPIO DE BACUACHI	245,000	0	245,000	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	18-CAJEME	FRANCISCO I. MADERO (CAMPO 30)	NC1-240	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SAGARHPA	3,010,000	3,010,000	3,010,000	3,010,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA MULTIPLE DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LAS LOCALIDADES DE YUCURIBAMPO, TESOPOBAMPO, CENTAURO DEL NORTE EN HENEQUEN Y FRANCISCO VILLA	18-CAJEME	YUCURIBAMPO	YUCURIBAMPO	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	OOMAPAS CAJEME	2,600,000	364,963	2,600,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
INTRODUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO Y LAGUNA DE OXIDACION EN JECORI, CUMPAS	23-CUMPAS	JÉCORI	NC1-444	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SAGARHPA	3,750,000	3,750,000	3,750,000	2,766,049	73.8%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	26-ETCHOJOA	CHUCARIT	CHUCARIT	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SAGARHPA	420,000	420,000	420,000	187,145	44.6%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA INTERCOMUNITARIO DE LAS LOCALIDADES DE QUINTO VIEJO, CHUCARITO, JITONHUECA, MARGEN IZQUIERDA, EL SABINO, EL CHAPOTE.	26-ETCHOJOA	JITONHUECA	JITONHUECA	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SAGARHPA	245,000	245,000	245,000	109,168	44.6%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%
PROYECTO INTEGRAL DE AGUA POTABLE	26-ETCHOJOA	MIGUEL ALEMÁN	MIGUEL ALEMÁN	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SAGARHPA	245,000	245,000	245,000	109,168	44.6%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%
PERFORACION, AFORO Y ANALISIS DE CALIDAD DE AGUA POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	28-GRANADOS	GRANADOS	NC1-730	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SAGARHPA	200,000	200,000	200,000	89,117	44.6%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE AGUA DE TRATAMIENTOS RESIDUALES	31-HUACHINERA	ARIBABI	ARIBABI	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MUNICIPIO DE HUACHINERA	350,000	0	350,000	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%
PROYECTO EJECUTIVO PARA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.	42-NAVOJOA	CHIRAJOBAMPO	NC1-287	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	GOBIERNO MUNICIPAL DE NAVOJOA	600,000	600,000	600,000	600,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	42-NAVOJOA	MASIACA	NC1-286	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	GOBIERNO MUNICIPAL DE NAVOJOA	420,000	420,000	420,000	420,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%
PERFORACION, AFORO Y ANALISIS DE CALIDAD DEL AGUA DE POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	46-OQUITOA	OQUITOA	OQUITOA	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MUNICIPIO DE OQUITOA	300,000	300,000	300,000	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	48-PUERTO PEÑASCO	LAS CONCHAS	LAS CONCHAS	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO	420,000	0	420,000	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%
PROYECTO INTEGRAL DE AGUA POTABLE	48-PUERTO PEÑASCO	BAHÍA LA CHOYA	BAHIA LA CHOYA	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO	245,000	0	245,000	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (PRIMERA ETAPA)	50-RAYÓN	RAYÓN	NC1-239	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SAGARHPA	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	52-SAHUARIPA	MATARACHI	NC2-501	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MUNICIPIO DE SAHUARIPA	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE	52-SAHUARIPA	NATORA (SAN JOSÉ DE NATORA)	NC2-503	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MUNICIPIO DE SAHUARIPA	500,000	500,000	500,000	500,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE	52-SAHUARIPA	MATARACHI	NC2-502	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MUNICIPIO DE SAHUARIPA	500,000	500,000	500,000	500,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	66-URES	RANCHO VIEJO	RANCHO VIEJO	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MUNICIPIO DE URES	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
PERFORACION, AFORO Y ANALISIS DE CALIDAD DEL AGUA DE POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	66-URES	GUADALUPE (GUADALUPE DE URES)	GUADALUPE DE URES	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MUNICIPIO DE URES	0	0	0	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Sector	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido							
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9						
PERFORACION, AFORO Y ANALISIS DE CALIDAD DEL AGUA DE POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	66-URES	SAN RAFAEL	SAN RAFAEL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MUNICIPIO DE URES	500,000	5,000	500,000	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	66-URES	EL SEGURO	EL SEGURO DE URES	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MUNICIPIO DE URES	350,000	350,000	350,000	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%
PROYECTO INTEGRAL DE AGUA POTABLE	67-VILLA HIDALGO	SAN JUAN DEL RÍO	SAN JUAN	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO	245,000	0	245,000	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%
PERFORACION, AFORO Y ANALISIS DE CALIDAD DE AGUA DE POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN MATAPE	68-VILLA PESQUEIRA	VILLA PESQUEIRA (MÁTAPE)	NC1-443	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SAGARHPA	500,000	500,000	500,000	500,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%
PERFORACION, AFORO Y ANALISIS DE CALIDAD DEL AGUA DE POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	69-YÉCORA	MAYCOBA	NC1-731	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SAGARHPA	500,000	500,000	500,000	222,792	44.6%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%
PROYECTO INTEGRAL DE AGUA POTABLE	70-GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES	LA NARIZ	LA NARIZ	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MUNICIPIO GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES	245,000	0	245,000	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%
PROYECTO INTEGRAL DE AGUA POTABLE	72-SAN IGNACIO RIO MUERTO	AGRARISTAS DE CIUDAD OBREGÓN	AGRARISTAS	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RIO MUERTO	245,000	0	245,000	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%
AMPLIACIÓN																
RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DEL PROSSAPYS 2011	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	CIOBERTURA MUNICIPAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	ESTADO	0	0	0	0	0.0%	58,621	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	9-BACANORA	BACANORA	BACANORA	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MUNICIPIO DE BACANORA	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (PRIMERA ETAPA)	13-BANÁMICHÍ	BANÁMICHÍ	NC1-237	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SECRETARIA DE AGRICULTURA GANADERIA RECURSOS HIDRAULICOS Y PESCA	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	42-NAVOJOA	LOS BAHUISES	NC1-283	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	GOBIERNO MUNICIPAL DE NAVOJOA	1,750,000	1,750,000	1,750,000	1,750,000	100.0%	0	0	METROS LINEALES	11,877.00	0.00	0.0%
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	42-NAVOJOA	ROSALES	NC1-285	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	GOBIERNO MUNICIPAL DE NAVOJOA	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	100.0%	0	0	METRO LINEAL	8,873.00	0.00	0.0%
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	59-SANTA CRUZ	MIGUEL HIDALGO (SAN LÁZARO)	NC1-238	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SAGARHPA	200,000	200,000	200,000	200,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
MANTENIMIENTO																
PERFORACION, AFORO Y ANALISIS DE CALIDAD DE AGUA DE POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	12-BÁCUM	BATACONCICA (MUSEO CHOPOCUNI)	NC1-416	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SAGARHPA	900,000	900,000	900,000	900,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
REPOSICION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJ. JOSE MARIA MORELOS, CABORCA	17-CABORCA	JOSE MARIA MORELOS	NC2-403	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	GOBIERNO MUNICIPAL DE CABORCA	1,350,000	1,350,000	1,350,000	1,350,000	100.0%	0	0	METROS LINEALES	7,381.00	0.00	0.0%
GASTO CORRIENTE																
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																
ATENCION SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA PARA EL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION Y	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	NC1-767	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SAGARHPA CEA	864,850	864,850	864,850	259,455	30.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
SUPERVISION NORMATIVA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SUPERVISION	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SAGARHPA CEA	247,100	0	247,100	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
SUPERVISION TECNICA DELPROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE SISTEMAS DE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	NC1-768	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SAGARHPA CEA	864,850	864,850	864,850	259,455	30.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
PROGRAMA HABITAT																
INVERSIÓN																
OBRA PÚBLICA																
CONSTRUCCIÓN																
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE AJONJOLÍ, COL. MAXIMILIANO R. LÓPEZ	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	7	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SDUOPE	342,661	342,661	342,661	342,661	100.0%	0	0	M2, CONCRETO ASFÁLTICO	857.00	857.00	100.0%
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ALMENDRO, COL. MANLIO F. BELTRONES	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	1	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGÍA	2,712,446	2,712,446	2,712,446	2,712,446	100.0%	0	0	M2, CONCRETO ASFÁLTICO	7,450.00	7,450.00	100.0%
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS, COL. CAJEME	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	4	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SDUOPE	1,355,097	1,355,097	1,355,097	1,355,097	100.0%	0	0	M2, CONCRETO ASFÁLTICO	2,920.00	2,920.00	100.0%
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MICHOCÁN, COL. ESPERANZA TIZNADO	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	6	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SDUOPE	649,705	649,705	649,705	649,705	100.0%	0	0	M2, CONCRETO ASFÁLTICO	1,624.00	1,624.00	100.0%

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Sector	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido							
						2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PASEO LAS PALMAS, COL. ESPERANZA TIZNADO	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	5	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SDUOPE	677,644	677,644	677,644	677,644	100.0%	0	0	M2, CONCRETO ASFÁLTICO	1,694.00	1,694.00	100.0%
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PLAN DE AYALA, COL. ÁLVARO OBREGÓN	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	8	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SDUOPE	521,781	521,781	521,781	521,781	100.0%	0	0	M2, CONCRETO ASFÁLTICO	1,304.00	1,304.00	100.0%
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PUERTO DE ENSENADA, COL. ÁLVARO OBREGÓN	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	9	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SDUOPE	588,597	588,597	588,597	588,597	100.0%	0	0	M2, CONCRETO ASFÁLTICO	1,475.00	1,475.00	100.0%
PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES GOBERNADORA Y MARÍA GREEVER	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	3	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SDUOPE	955,333	955,333	955,333	955,333	100.0%	0	0	M2, CONCRETO ASFÁLTICO	2,388.00	2,388.00	100.0%
PAVIMENTO DE LA CALLE ABETO, COL. MANLIO F. BELTRONES	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	2	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SDUOPE	880,271	880,271	880,271	880,271	100.0%	0	0	M2, CONCRETO ASFÁLTICO	2,200.00	2,200.00	100.0%
CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNITARIO, COLONIA 23 DE MARZO	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	260291ME003	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	H AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA	352,000	352,000	352,000	352,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	186.00	186.00	100.0%
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN POTAM	29-GUAYMAS	PÓTAM VIEJO	260291ME009	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	H AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA	2,429,465	2,429,465	2,429,465	2,429,465	100.0%	0	0	METRO LINEAL	5,561.00	5,561.00	100.0%
PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA CALLE FELIPE DE JESUS ISAURI COLONIA POPULAR	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	260291ME005	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	H AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA	238,265	238,265	238,265	238,265	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	694.00	694.00	100.0%
PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO COLONIA POPULAR	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	260291ME004	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	H AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA	329,867	329,867	329,867	329,867	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	932.00	932.00	100.0%
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO AVENIDA VII (AVENIDA SIN NOMBRE) COL. FATIMA	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	260291ME001	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	H AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA	439,135	426,436	426,436	426,436	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	806.00	806.00	100.0%
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO AVENIDA XIII COL. FATIMA	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	260291ME011	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	H AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA	327,564	327,564	327,564	327,564	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	560.00	560.00	100.0%
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA VI (AVENIDA SIN NOMBRE) COL. MIRADOR	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	260291ME002	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	H AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA	218,518	218,518	218,518	218,518	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	615.00	615.00	100.0%
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA XIV COL. FATIMA	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	260291ME010	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	H AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA	551,135	551,135	551,135	551,135	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	944.00	944.00	100.0%
PROGRAMA HABITAT	71-BENITO JUÁREZ	VILLA JUÁREZ	01	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ	4,745,000	4,745,000	4,745,000	4,745,000	100.0%	0	0	OBRA	42.00	42.00	100.0%
REHABILITACIÓN																
SUSTITUCION DE RED AGUA POTABLE CALLE HUAPARI EN LA LOCALIDAD DE VICAM	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	260291ME006	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	H AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA	115,200	115,200	115,200	115,200	100.0%	0	0	METRO LINEAL	704.00	704.00	100.0%
SUSTITUCION DE RED AGUA POTABLE CALLE MARIANO MATAMOROS EN LA LOCALIDAD DE VICAM	29-GUAYMAS	VICAM PUEBLO	260291ME007	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	H AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA	163,809	163,809	163,809	163,809	100.0%	0	0	METRO LINEAL	741.00	741.00	100.0%
SUSTITUCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE BACATETE Y JOSÉ MARÍA TETABIATE EN VICAM R.Y.	29-GUAYMAS	VICAM PUEBLO	260291ME008	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	H AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA	66,398	66,398	66,398	66,398	100.0%	0	0	METRO LINEAL	448.00	448.00	100.0%
EQUIPAMIENTO																
OTROS																
PROGRAMA HABITAT	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	-	ASISTENCIA SOCIAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	2,172,760	2,172,760	2,172,760	2,172,760	100.0%	0	0	BENEFICIARIO	12,851.00	12,851.00	100.0%

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Sector	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido							
						2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9
RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS																
OBRA PÚBLICA																
CONSTRUCCIÓN																
CONSTRUCCIÓN DE PLAZA EN LA COL. ESPERANZA TIZNADO	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	6	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SDUOPE	251,182	251,182	251,182	251,182	100.0%	0	0	PLAZA	1.00	1.00	100.0%
H AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	26029EMF002	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	H AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA	360,000	360,000	360,000	360,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
PARQUE RECREATIVO LAS COLINAS	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	26029EMF003	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	H AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA	374,511	374,511	374,511	374,511	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
PARQUE RECREATIVO LAS PALMAS	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	26029EMF004	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	H AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA	887,283	887,283	887,283	887,283	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
PARQUE RECREATIVO PUNTA DE ARENA	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	26029EMF001	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	H AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA	778,206	778,206	778,206	778,206	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
MEJORAMIENTO																
CONSOLIDACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA BENITO JUÁREZ NORTE	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	7	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SDUOPE	690,909	690,909	690,909	690,909	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
EQUIPAMIENTO DEL OASIS INTERACTIVO DEL PARQUE INFANTIL OSTIMURI	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	8	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SDUOPE	201,737	201,737	201,737	201,737	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%
RESCATE DE ESPACIO EN CALLE MICHOCÁN	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	1	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SDUOPE	1,728,619	1,728,619	1,728,619	1,728,619	100.0%	0	0	PLAZA	1.00	1.00	100.0%
RESCATE DE LA PLAZA DE LA COL. AMPLIACIÓN MIRAVALLE	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	5	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SDUOPE	1,039,912	1,039,912	1,039,912	1,039,912	100.0%	0	0	PLAZA	1.00	1.00	100.0%
RESCATE DE LA PLAZA DE LA COL. BELLA VISTA	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	3	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SDUOPE	355,859	355,859	355,859	355,859	100.0%	0	0	PLAZA	1.00	1.00	100.0%
RESCATE DE LA PLAZA DE LA COL. DEL VALLE	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	2	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SDUOPE	282,813	282,813	282,813	282,813	100.0%	0	0	PLAZA	1.00	1.00	100.0%
RESCATE DE PLAZA BENITO JUÁREZ	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	4	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SDUOPE	1,223,500	1,223,500	1,223,500	1,223,500	100.0%	0	0	PLAZA	1.00	1.00	100.0%
EQUIPAMIENTO																
OTROS																
ILUMINACIÓN ESCÉNICA Y EQUIPAMIENTO DE LA EXPLANADA DE LA CASA DE LA CULTURA	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	9	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SDUOPE	284,680	284,680	284,680	284,680	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%
RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	-	ASISTENCIA SOCIAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	1,480,885	1,480,885	1,480,885	1,480,885	100.0%	0	0	BENEFICIARIO	4,929.00	4,929.00	100.0%
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS																
ADQUISICION DE 320 FOGONES AHORRADORAS DE LEÑA ECOZOOM	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	-	ASISTENCIA SOCIAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	914,400	914,400	914,400	914,400	100.0%	0	0	BENEFICIARIO	1,600.00	1,600.00	100.0%
PROGRAMA PREVENCIÓN DE RIESGOS EN LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS																
OBRA PÚBLICA																
CONSTRUCCIÓN																
ELABORACIÓN DE ATLAS DE RIESGO DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	126029PP077462	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	H AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA	1,100,000	1,100,000	1,090,826	1,090,826	99.2%	0	0	ESTUDIO	1.00	1.00	100.0%

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Sector	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido							
						2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9
FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS						32,890,123	32,890,123	32,890,123	32,889,523	100.0%	0	0		42,210.38	42,210.38	100.0%
PROGRAMAS REGIONALES																
PRIMERA ETAPA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL CONSISTENTES EN COLOCACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO Y ASFÁLTICO EN DIVERSAS AVENIDAS DE LA LOCALIDAD DE GUAYMAS, SONORA	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	1	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	H AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA	16,983,000	16,983,000	16,983,000	16,983,000	100.0%	0	0	OBRA	7.00	7.00	100.0%
FONDO DE PAVIMENTACIÓN A MUNICIPIOS (FOPAM)																
RECONSTRUCCIÓN																
H AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	03 CP	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	H AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA	1,502,838	1,502,838	1,502,838	1,502,838	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	12,880.00	12,880.00	100.0%
PAVIMENTACIÓN CALLE BAJA CALIFORNIA NORTE, ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y BARCENAS SANTINI, COL. PETROLERA	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	01 CP	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	H AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA	442,800	442,800	442,800	442,800	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,795.00	3,795.00	100.0%
PAVIMENTACIÓN CALLE BARCENAS SANTINI ENTRE BAJA CALIFORNIA SUR Y SONORA, COL. PETROLERA	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	02 CP	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	H AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA	468,460	468,460	468,460	468,460	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	4,014.92	4,014.92	100.0%
PAVIMENTACIÓN EN AVENIDA II ENTRE CALLE 5 Y CALLE 10 COL. EL RASTRO	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	06 CP	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	H AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA	1,192,503	1,192,503	1,192,503	1,192,503	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,750.00	1,750.00	100.0%
PAVIMENTACIÓN EN BLVD. GUADALUPE CUBILLAS DESDE CALZADA GARCÍA LÓPEZ HASTA AVENIDA 22, COL. BURÓCRATA	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	04 CP	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	H AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA	609,302	609,302	609,302	609,302	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	5,222.00	5,222.00	100.0%
FONDO DE PAVIMENTACION Y ESPACIOS DEPORTIVOS PARA MUNICIPIOS																
CONSTRUCCIÓN																
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE GALEANA ENTRE CALIFORNIA Y QUINTANA ROO	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	3	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	3,777,431	3,777,431	3,777,431	3,777,431	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	5,000.00	5,000.00	100.0%
PAVIMENTACIÓN DE VARIAS CALLES EN LA COL. SONORA	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	1	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	1,917,276	1,917,276	1,917,276	1,917,276	100.0%	0	0	M2, CONCRETO ASFÁLTICO	3,705.00	3,705.00	100.0%
PAVIMENTACIÓN EN VARIAS CALLES DE LA COL. EUSEBIO FCO. KINO	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	2	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	1,755,293	1,755,293	1,755,293	1,755,293	100.0%	0	0	M2, CONCRETO ASFÁLTICO	2,423.00	2,423.00	100.0%
CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS EN CAMPO DE BEISBOL INFANTIL COL. PETROLERA	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	NC2-440	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	H AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA	562,220	562,220	562,220	562,220	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MEDANOS ENTRE AV. SAN CARLOS Y ENSENADA GRANDE, FRACC. SONORA	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	NC2-431	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	H AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA	663,898	663,898	663,898	663,298	99.9%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
PAVIMENTACION DE LA CALLE ALEJANDRINA ENTRE NARANJO Y OPALO FRACC. RODRIGUEZ ALCAINE	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	NC2-432	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	H AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA	434,775	434,775	434,775	434,775	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	663.04	663.04	100.0%
PAVIMENTACION DE LA CALLE COCHORIT FRACC. SONORA	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	NC2-433	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	H AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA	642,828	642,828	642,828	642,828	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,721.44	1,721.44	100.0%
PAVIMENTACION EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE PROLONGACION BLV.D R. SANCHEZ TABOADA Y CALLE CINCO FRACC. SAN JOSÉ	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	NC2-434	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	H AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA	458,499	458,499	458,499	458,499	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,021.98	1,021.98	100.0%
REHABILITACIÓN																
REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN EJIDO LA MISA	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	NC2-437	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	H AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA	218,000	218,000	218,000	218,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Sector	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido							
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9						
REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN EJIDO MARIANO ESCOBEDO	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	NC2-438	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	H AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA	218,000	218,000	218,000	218,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN POBLADO DE ORTIZ	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	NC2-436	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	H AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA	218,000	218,000	218,000	218,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACIÓN EN PLATAFORMA EN PISTA DE ATLETISMO UNIDAD DEPORTIVA JULIO ALFONSO ALFONSO	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	NC2-439	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	H AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA	300,000	300,000	300,000	300,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACION DE CANCHA DE FRONTON EN AVENIDA VI ENTRE CALLE 18 Y 19 COL. CENTRO	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	NC2-435	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	H AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA	525,000	525,000	525,000	525,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
OTROS PROGRAMAS						115,145,296	115,145,296	115,145,296	115,145,296	100.0%	595,665	595,665		5,286.00	7,106.00	134.4%
SUBSIDIO DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)																
MODERNIZACIÓN																
CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DEL MÓDULO DE SEGURIDAD PÚBLICA EN COL. VILLA BONITA	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	3	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SDUOPE	231,715	231,715	231,715	231,715	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
REMODELACIÓN DE LA PLANTA ALTA DEL EDIFICIO CENTRAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	2	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SDUOPE	4,615,887	4,615,887	4,615,887	4,615,887	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
REMODELACIÓN DEL MÓDULO DE ATENCIÓN CIUDADANA DEL EDIFICIO CENTRAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	1	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SDUOPE	1,280,270	1,280,270	1,280,270	1,280,270	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
GASTO CORRIENTE																
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																
EQUIPAMIENTO DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	01	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	4,545,000	4,545,000	4,545,000	4,545,000	100.0%	0	0	EQUIPO	3,628.00	5,448.00	150.2%
OPERACION POLICIAL PARA LOS CUERPOS DE SEGURIDAD PUBLICA	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	01	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	3,071,895	3,071,895	3,071,895	3,071,895	100.0%	0	0	EQUIPO	112.00	112.00	100.0%
PREVENCIÓN DEL DELITO Y PARTICIPACION CIUDADANA PARA LOS CUERPOS DE SEGURIDAD	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	01	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	2,014,529	2,014,529	2,014,529	2,014,529	100.0%	0	0	PROGRAMA	3.00	3.00	100.0%
PROFESIONALIZACIÓN DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD PUBLICA	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	01	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	4,386,000	4,386,000	4,386,000	4,386,000	100.0%	0	0	CAPACITACIÓN	1,536.00	1,536.00	100.0%
SUBSEMUN	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	-	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	95,000,000	95,000,000	95,000,000	95,000,000	100.0%	595,665	595,665	ACCIÓN	4.00	4.00	100.0%
APORTACIONES FEDERALES 1215 REGISTROS																
FAEB						6,659,001,563	6,659,001,563	6,659,001,563	6,659,001,563	100.0%	0	0		1,466,096.00	1,531,888.00	104.5%
INVERSIÓN																
EQUIPAMIENTO																
SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA (EQUIPAMIENTO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	3	EDUCACIÓN	SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA	17,296,955	17,296,955	17,296,955	17,296,955	100.0%	0	0	ALUMNO	365,044.00	382,972.00	104.9%
SERVICIOS PERSONALES																
SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA (SERVICIOS PERSONALES)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	1	EDUCACIÓN	SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA	5,860,724,757	5,860,724,757	5,860,724,757	5,860,724,757	100.0%	0	0	ALUMNO	365,044.00	382,972.00	104.9%
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																
IFODES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	4	EDUCACIÓN	SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA	94,499,034	94,499,034	94,499,034	94,499,034	100.0%	0	0	ALUMNO	5,920.00	0.00	0.0%
SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA (GASTOS DE OPERACION)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	2	EDUCACIÓN	SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA	363,329,045	363,329,045	363,329,045	363,329,045	100.0%	0	0	ALUMNO	365,044.00	382,972.00	104.9%
SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA (SUBSIDIO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	5	EDUCACIÓN	SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA	323,151,772	323,151,772	323,151,772	323,151,772	100.0%	0	0	ALUMNO	365,044.00	382,972.00	104.9%
FAIS						411,338,927	385,950,184	411,128,908	378,271,027	98.0%	1,638,355	734,736		1,801,929.20	1,654,910.40	91.8%
FISE																
OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO INTERMUNICIPAL																
CONSTRUCCION DE LA CARRETERA ALIMENTADORA BARRABCA LAS GUIJAS-NAHUBAMPO-SAN JUAN-SEJAQUI-LOS ESTRADOS-GUAJARY-LOS BAJIOS (EJIDOS LOS CONEJOS)TRAMO KM 0+000 AL KM 50+000	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SE-002	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	50,176,880	24,788,139	50,176,880	24,788,139	100.0%	151,208	0	KILOMETRO	17.00	0.00	0.0%
RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA PROVIDENCIA - ORTIZ DEL KM 1+500 AL KM 3+500, VARIOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SE-001	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	5,400,000	5,400,000	5,400,000	1,674,106	31.0%	0	0	KILOMETRO	2.00	0.00	0.0%

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Sector	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido							
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9						
RENDIMIENTOS FINANCIEROS PENDIENTES DE APLICAR DEL FISE 2011	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RENDIMIENTOS	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR JCES	0	0	0	0	0.0%	77,052	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
FISM																
AGUA POTABLE																
SISTEMA DE AGUA POTABLE																
CONSTRUCCIÓN																
CONEXIÓN DE 65 TOMAS DE AGUA EN LA COL. NUEVA CREACIÓN	18-CAJEME	PROVIDENCIA	3-AP	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	174,949	174,949	174,949	174,949	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%
INTRODUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL CALLEJÓN REPÚBLICA DE CHILE	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	36-AP	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	184,216	184,216	184,216	184,216	100.0%	0	0	METRO LINEAL	230.00	230.00	100.0%
CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE	20-CARBÓ	CARBÓ	04	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	TESORERIA MUNICIPAL	188,739	188,739	188,739	188,739	100.0%	0	0	RED DE DISTRIBUCIÓN	1.00	1.00	100.0%
INSTALACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE Y EQUIPAMIENTO DE POZO	21-LA COLORADA	TECORIPA	LACO/FISM/011-001	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	116,283	116,283	116,283	116,283	100.0%	0	0	METRO LINEAL	480.00	480.00	100.0%
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CARRANZA	33-HUATABAMPO	VENUSTIANO CARRANZA	01-AP-112	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MUNICIPIO	511,299	511,299	511,204	511,204	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%
AGUA POTABLE AGUA POTABLE CALLE FERNANDO RODRIGUEZ COL CTS CROC	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	-	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	140,337	140,337	140,337	140,337	100.0%	0	0	METRO LINEAL	0.00	0.00	0.0%
AGUA POTABLE CALLE CARLOS AGUILAR COL. ARTICULO 27	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	-	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	140,022	140,022	140,022	140,022	100.0%	0	0	METRO LINEAL	0.00	0.00	0.0%
AGUA POTABLE CALLE RIO BALSAS COL. HEROES	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	-	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	362,163	362,163	362,163	362,163	100.0%	0	0	METRO LINEAL	215.00	215.00	100.0%
AGUA POTABLE EN CALLE ANDADOR B COL. ART.27	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	-	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	95,014	95,014	95,014	95,014	100.0%	0	0	METRO LINEAL	98.82	98.82	100.0%
AGUA POTABLE EN CALLE ANDRES HENESTROSA COL. FLORES MAGÓN	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	-	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	80,779	80,779	80,779	80,779	100.0%	0	0	METRO LINEAL	82.62	82.62	100.0%
AGUA POTABLE EN CALLE FELIPE MUÑOZ COL.EL RASTRO	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	-	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	275,472	275,472	275,472	275,472	100.0%	0	0	METRO LINEAL	372.00	372.00	100.0%
AGUA POTABLE EN CALLE MARCO ANTONIO HUERTA Y MARCOS JEREZ COL. CTS CROC	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	-	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	224,687	224,687	224,687	224,687	100.0%	0	0	METRO LINEAL	271.95	271.95	100.0%
AGUA POTABLE EN CALLE MUNICIPIO DE GUAMUCHIL COL.ROSARITO 2	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	-	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	482,864	482,864	482,864	482,864	100.0%	0	0	METRO LINEAL	610.00	610.00	100.0%
AGUA POTABLE EN CALLE SINOQUIPE TRAMO I COL. IGNACION ZARAGOZA	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	-	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	71,348	71,348	71,348	71,348	100.0%	0	0	METRO LINEAL	0.00	0.00	0.0%
AGUA POTABLE EN CALLES DE LA FAMILIARIDAD Y DETERMINACIÓN COL. SOLIDARIDAD	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	-	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	364,286	364,286	364,286	364,286	100.0%	0	0	METRO LINEAL	0.00	0.00	0.0%
AGUA POTABLE EN CALLES LAGO CONSTANZA, HURON Y TRIUNFO COL. JARDINES DE LA MONTAÑA	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	-	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	527,972	527,972	527,972	527,972	100.0%	0	0	METRO LINEAL	626.13	626.13	100.0%
CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE FELIX ROMERO COL. EL LLANO	57-SAN PEDRO DE LA CUEVA	SAN PEDRO DE LA CUEVA	08	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	TESORERIA MUNICIPAL	74,710	74,710	74,710	74,710	100.0%	0	0	RED DE DISTRIBUCIÓN	1.00	1.00	100.0%
INTRODUCCION DE AGUA POTABLE EN CALLEJON MADERO COL BUENA VISTA	57-SAN PEDRO DE LA CUEVA	SAN PEDRO DE LA CUEVA	11	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	TESORERIA MUNICIPAL	7,335	7,335	7,335	7,335	100.0%	0	0	LÍNEA DE CONDUCCIÓN	1.00	1.00	100.0%
CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLEJON ISLAS ENTRE CALLE MORELOS Y URREA	66-URES	HEROICA CIUDAD DE URES	11	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	25,056	25,056	25,056	25,056	100.0%	0	0	METRO LINEAL	216.00	216.00	100.0%
CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLEJON ISLAS ENTRE CALLE MORELOS Y URREA EN URES	66-URES	HEROICA CIUDAD DE URES	03	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	5,200	5,200	5,200	5,200	100.0%	0	0	METRO LINEAL	216.00	216.00	100.0%
INSTALACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN EJIDO JURIQUIPA	67-VILLA HIDALGO	JURIQUIPA	04	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	TESORERIA MUNICIPAL	22,497	22,497	22,497	22,497	100.0%	0	0	LÍNEA DE CONDUCCIÓN	1.00	1.00	100.0%
EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	71-BENITO JUÁREZ	AGUA BLANCA	25	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ	392,000	392,000	392,000	392,000	100.0%	0	0	METRO LINEAL	657.00	657.00	100.0%
REUBICACION Y REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO	71-BENITO JUÁREZ	PAREDONCITO	29	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ	196,000	196,000	196,000	196,000	100.0%	0	0	METRO LINEAL	730.00	730.00	100.0%
AMPLIACIÓN																
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	12-BÁCUM	LOMA DE BÁCUM	-	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	360,000	360,000	360,000	360,000	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE SIN NOMBRE	21-LA COLORADA	TECORIPA	LACO/FISM/09-2011	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	12,748	12,748	12,748	12,748	100.0%	0	0	METRO LINEAL	90.00	90.00	100.0%

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Sector	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido							
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9						
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	33-HUATABAMPO	LOMA DE ETCBOROPO	01-AP-103	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MUNICIPIO	97,400	97,400	97,362	97,362	100.0%	0	0	METRO LINEAL	400.00	0.00	0.0%
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	33-HUATABAMPO	LOMA DE ETCBOROPO	01-AP-101	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MUNICIPIO	125,000	125,000	124,136	124,136	99.3%	0	0	METRO LINEAL	250.00	0.00	0.0%
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE (II ETAPA)	33-HUATABAMPO	MORONCARIT	01-AP-100	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MUNICIPIO	499,864	499,864	499,162	499,162	99.9%	0	0	METRO LINEAL	1,000.00	0.00	0.0%
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN COL VILLAREAL DE NACAZARI DE GARCIA SONORA	41-NACAZARI DE GARCIA	NACAZARI DE GARCIA	NACZ/FISM/06-2011	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DIRECCION DE OBRAS DEL MUNICIPIO DE NACAZARI DE GARCIA SONORA	178,250	178,250	178,250	178,250	100.0%	0	0	METRO LINEAL	300.00	300.00	100.0%
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	47-PITIQUITO	PITIQUITO	-	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	OBRAS PUBLICAS	59,202	59,202	59,202	59,202	100.0%	0	0	METRO LINEAL	216.00	216.00	100.0%
AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE ENTRADA PRINCIPAL EN SANPEDRO	57-SAN PEDRO DE LA CUEVA	SAN PEDRO DE LA CUEVA	09	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	TESORERIA MUNICIPAL	2,300	2,300	2,300	2,300	100.0%	0	0	RED DE DISTRIBUCIÓN	1.00	1.00	100.0%
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA KENEDY	58-SANTA ANA	SANTA ANA	3	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	H AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA	212,722	212,722	212,722	212,722	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,100.00	1,100.00	100.0%
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN SANTA CRUZ	59-SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	012011	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE	89,934	89,934	89,934	89,934	100.0%	0	0	RED DE DISTRIBUCIÓN	1.00	1.00	100.0%
AMPLIACION DE RED AGUA POTABLE CALLE LOS MUSICOS	63-TEPACHE	TEPACHE	11-005	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	79,400	79,400	79,400	79,400	100.0%	0	0	METRO LINEAL	320.00	320.00	100.0%
AMPLIACION RED AGUA POTABLE EN SAN JUAN	67-VILLA HIDALGO	SAN JUAN DEL RÍO	05	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	TESORERIA MUNICIPAL	21,789	21,789	21,789	21,789	100.0%	0	0	LINEA DE CONDUCCIÓN	1.00	1.00	100.0%
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	71-BENITO JUÁREZ	COLONIA JECOPACO	21	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ	156,800	156,800	156,800	156,800	100.0%	0	0	METRO LINEAL	730.00	730.00	100.0%
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	71-BENITO JUÁREZ	VILLA JUÁREZ	08	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ	163,329	163,329	163,329	163,329	100.0%	0	0	METRO LINEAL	950.00	950.00	100.0%
AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO	71-BENITO JUÁREZ	AGUA BLANCA	23	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ	294,000	294,000	294,000	294,000	100.0%	0	0	METRO LINEAL	800.00	800.00	100.0%
AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO	71-BENITO JUÁREZ	VILLA JUÁREZ	09	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ	196,000	196,000	196,000	196,000	100.0%	0	0	METRO LINEAL	375.00	375.00	100.0%
MANTENIMIENTO																
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL	3-ALAMOS	COBERTURA MUNICIPAL	DIDUR 01	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DIDUR MUNICIPAL	1,939,730	1,939,730	1,939,730	1,939,730	100.0%	0	0	SISTEMA	12.00	12.00	100.0%
REHABILITACIÓN																
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN BAMBORI	5-ARIVECHI	BÁMORI	06	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	TESORERIA MUNICIPAL	8,111	8,111	8,111	8,111	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACIÓN DE LA CASETA DEL POZO Y DEL TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE	11-BACOACHI	BACOACHI	BACO/FISM/005-2011	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	132,576	132,576	132,576	132,576	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE	12-BÁCUM	BÁCUM	-	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	200,000	200,000	200,000	180,000	90.0%	0	0	METRO LINEAL	1,000.00	1,000.00	100.0%
REHABILITACION DE TUBERIA DE LA RED DE AGUA POTABLE	16-BENJAMÍN HILL	BENJAMÍN HILL	01	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	115,778	115,778	115,778	115,778	100.0%	0	0	METRO LINEAL	800.00	800.00	100.0%
REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE AJONJOLÍ, COL. MAXIMILIANO R. LÓPEZ	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	26-AP	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	119,946	119,946	119,946	119,946	100.0%	0	0	METRO LINEAL	288.00	288.00	100.0%
REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLES CODORNIZ Y GOLONDRINAS, COL. AVES DEL CASTILLO	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	16-AP	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	477,700	477,700	477,700	477,700	100.0%	0	0	METRO LINEAL	684.00	684.00	100.0%
REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ANTONIO OCHOA INZUNZA, COL. AVES DEL CASTILLO	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	15-AP	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	258,338	258,338	258,338	258,338	100.0%	0	0	METRO LINEAL	522.00	522.00	100.0%
REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE AQUILES SERDÁN, COL. CAJEME	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	10-AP	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	153,000	153,000	153,000	153,000	100.0%	0	0	METRO LINEAL	176.00	176.00	100.0%
REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE BENITO JUÁREZ	18-CAJEME	ESPERANZA	31-AP	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	182,000	182,000	182,000	182,000	100.0%	0	0	METRO LINEAL	266.00	266.00	100.0%
REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CARMEN SERDÁN, COL. CAJEME	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	18-AP	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	479,098	479,098	479,098	479,098	100.0%	0	0	METRO LINEAL	670.00	670.00	100.0%
REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE MARÍA GREEVER, COL. CAJEME	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	24-AP	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	245,088	245,088	245,088	245,088	100.0%	0	0	METRO LINEAL	224.00	224.00	100.0%

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Sector	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido							
						2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9
REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE MAXIMILIANO R. LÓPEZ, COL. CAJEME	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	9-AP	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	188,812	188,812	188,812	188,812	100.0%	0	0	METRO LINEAL	393.00	393.00	100.0%
REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE RAMÓN GUZMÁN, COL. ÁLVARO OBREGÓN	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	8-AP	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	207,991	207,991	207,991	207,991	100.0%	0	0	METRO LINEAL	308.00	308.00	100.0%
REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COL. ROBLES DEL CASTILLO	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	22-AP	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	233,446	233,446	233,446	233,446	100.0%	0	0	METRO LINEAL	216.00	216.00	100.0%
REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES MIGUEL HIDALGO Y PÍPILA, ZONA URBANA 19 DE NOVIEMBRE	18-CAJEME	MARTE R. GÓMEZ (TOBARITO)	33-AP	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	401,060	401,060	401,060	401,060	100.0%	0	0	METRO LINEAL	478.00	478.00	100.0%
REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA COL. EUSEBIO FCO. KINO	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	20-AP	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	559,125	559,125	559,125	559,125	100.0%	0	0	METRO LINEAL	552.00	552.00	100.0%
REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA COL. SEVERO GIRÓN	18-CAJEME	PROVIDENCIA	23-AP	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	414,303	414,303	414,303	414,303	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,194.00	1,194.00	100.0%
REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA COL. SONORA	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	19-AP	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	475,210	475,210	475,210	475,210	100.0%	0	0	METRO LINEAL	564.00	564.00	100.0%
REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES, COL. EUSEBIO FCO. KINO	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	4-AP	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	280,437	280,437	280,437	280,437	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN EL BARRIO LA PALMITA	18-CAJEME	PROVIDENCIA	21	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	670,976	670,976	670,976	670,976	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LAS CALLES CAMINO CARRETERO Y BENITO JUÁREZ	18-CAJEME	CÓCORIT	14-AP	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	561,812	561,812	561,812	561,812	100.0%	0	0	METRO LINEAL	963.00	963.00	100.0%
REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PASEO LAS PALMAS, COL. ESPERANZA TIZNADO	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	25	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	148,638	148,638	148,638	148,638	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACION DE EQUIPO DE BOMBEO PARA AGUA POTABLE EN EL EJIDO EL GUAYPARIN	30-HERMOSILLO	EL GUAYPARÍN (SAN CARLOS)	R33-PMA-HER11-OB01	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA	110,471	110,471	110,471	110,471	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA	31-HUACHINERA	HUACHINERA	101 AGUA POTABLE	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	49,100	49,100	49,100	49,100	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE	33-HUATABAMPO	LA CUCHILLA DEL ETCHOROPO	01-AP-107	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MUNICIPIO	50,600	50,600	50,522	50,522	99.8%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%
REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	33-HUATABAMPO	LA ESCALERA	01-AP-105	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MUNICIPIO	242,000	242,000	241,188	241,188	99.7%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE	39-NACO	NACO	01	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	258,184	258,184	258,184	258,184	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACION DE RED DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	40-NÁCORI CHICO	LA MESA TRES RÍOS	NACC/FISM/2011-001	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	37,225	37,225	37,225	37,225	100.0%	0	0	LÍNEA DE CONDUCCIÓN	2.50	2.50	100.0%
REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	62-SUAQUI GRANDE	SUAQUI GRANDE	01	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	TESORERIA MUNICIPAL	287,120	287,120	287,120	230,566	80.3%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN SAN JUAN DEL RIO	67-VILLA HIDALGO	SAN JUAN DEL RÍO	01	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	TESORERIA MUNICIPAL	12,287	12,287	12,287	12,287	100.0%	0	0	LÍNEA DE CONDUCCIÓN	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN VILLA HIDALGO	67-VILLA HIDALGO	VILLA HIDALGO	06	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	TESORERIA MUNICIPAL	99,969	99,969	99,969	99,969	100.0%	0	0	LÍNEA DE CONDUCCIÓN	1.00	1.00	100.0%
PLANTA POTABILIZADORA																
REHABILITACION DE PLANTA POTABILIZADORA ETCHOROPO	33-HUATABAMPO	LOMA DE ETCHOROPO	01-AP-113	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MUNICIPIO	289,000	289,000	289,000	289,000	100.0%	0	0	PLANTA	1.00	1.00	100.0%
POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE																
CONSTRUCCIÓN																
PERFORACION DE POZO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD DE MATARACHI	52-SAHUARIPA	MATARACHI	04	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	49,000	49,000	49,000	49,000	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACIÓN																

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Sector	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido							
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9						
REHABILITACION DE POZO PARA AGUA POTABLE EN EL EJIDO EL ZACATON	30-HERMOSILLO	EL ZACATÓN	R33-HER2011-AP01	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	184,784	184,784	184,784	184,784	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACION DE POZO PARA AGUA POTABLE EN EL EJIDO MESA DEL SERI	30-HERMOSILLO	MESA DEL SERI	R33-HER2011-AP02	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	139,636	139,636	139,636	139,636	100.0%	504,338	0	POZO	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACION DE POZO PARA AGUA POTABLE EN EL EJIDO SAN JUANICO	30-HERMOSILLO	SAN JUANICO	R33-PMA-HER11-OB02	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	88,603	88,603	88,603	88,603	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACION DE POZO PARA AGUA POTABLE EN EL EJIDO SUAQUI DE LA CANDELARIA	30-HERMOSILLO	SUAQUI DE LA CANDELARIA	R33-HER2011-AP01	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	86,959	86,959	86,959	86,959	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACION DE POZO PARA AGUA POTABLE EN EL POBLADO MOLINO DE CAMOU	30-HERMOSILLO	MOLINO DE CAMOU (SAN ISIDRO)	R33-OR-2011-OB01	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	57,273	57,273	57,273	57,273	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACION DE POZO PARA AGUA POTABLE EN EL POBLADO ZAMORA	30-HERMOSILLO	ZAMORA	R33-OR-2011-OB01	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	136,996	136,996	136,996	136,996	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACION DE EQUIPO DE BOMBEO POZO TRINCHERAS	64-TRINCHERAS	TRINCHERAS	01	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	TESORERIA MUNICIPAL	80,662	80,662	80,662	80,662	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACION DE EQUIPO DE BOMBEO DE COISARIA SAN PEDRO	66-URES	SAN PEDRO	10	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	30,699	30,699	30,699	30,699	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACION EQUIPO DE BOMBEO COMISARIA DE RANCHO VIEJO	66-URES	RANCHO VIEJO	13	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	23,200	23,200	23,200	23,200	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%
EQUIPAMIENTO																
EQUIPAMIENTO POZO AGUA POTABLE Y REHABILITACION MODULO ENERGIA SOLAR	9-BACANORA	GUAYCORA	11-02	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	145,000	145,000	145,000	145,000	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%
EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE EN ONAVAS	44-ONAVAS	ONAVAS	01	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	TESORERIA MUNICIPAL	40,000	40,000	40,000	40,000	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%
EQUIPAMIENTO DE BOMBEO POZO LOCALIDAD EL HUAHUI EN URES	66-URES	EL HUAHUI (ADENTRO)	16	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	3,817	3,817	3,817	3,817	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%
DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE																
CONSTRUCCIÓN																
CONSTRUCCION DE PILA DE ALMACENAMIENTO	3-ALAMOS	LOS MUERTOS	DIDUR 03	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DIDUR MUNICIPAL	186,934	186,934	186,934	186,934	100.0%	0	0	TANQUE	1.00	1.00	100.0%
CONSTRUCCION DE PILA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA	3-ALAMOS	CHOQUINAHUI (EL COBRE)	DIDUR 02	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DIDUR MUNICIPAL	377,405	377,405	377,405	377,405	100.0%	0	0	TANQUE	1.00	1.00	100.0%
CONSTRUCCION DE PILA PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	5-ARIVECHI	ARIVECHI	04	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	TESORERIA MUNICIPAL	16,323	16,323	16,323	16,323	100.0%	0	0	TANQUE	1.00	1.00	100.0%
MANTENIMIENTO																
MANTENIMIENTO A PILA DE AGUA POTABLE	44-ONAVAS	ONAVAS	02	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	TESORERIA MUNICIPAL	12,638	12,638	12,638	12,638	100.0%	0	0	TANQUE	1.00	1.00	100.0%
EQUIPAMIENTO																
CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO	33-HUATABAMPO	LA REFORMA	01-AP-109	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MUNICIPIO	5,900	5,900	5,853	5,853	99.2%	0	0	TANQUE	1.00	0.00	0.0%
INTERCONEXION DE TANQUE ELEVADO	33-HUATABAMPO	CITAVÁRO	01-AP-108	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MUNICIPIO	82,000	82,000	81,919	81,919	99.9%	0	0	TANQUE	1.00	0.99	99.0%
TOMA DOMICILIARIA																
AMPLIACIÓN																
AGUA Y DRENAJE AV. EMILIO PORTES GIL VERACRUZ	55-SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	61409-0001-0001-0001	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	147,714	147,714	147,714	147,714	100.0%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	16.00	16.00	100.0%
AGUA Y DRENAJE CAM 38Z	55-SAN LUIS RÍO COLORADO	LUIS SÁNCHEZ	61212-0002-0001-0001	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DIR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	51,507	51,507	51,507	51,507	100.0%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	7.00	7.00	100.0%
AGUA Y DRENAJE E.P. FRANCISCO CELAYA VINDIOLA	55-SAN LUIS RÍO COLORADO	NUEVO MICHOCÁN (ESTACIÓN RÍTO)	61214-0001-0001-0004	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DIR OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	97,741	97,741	97,741	97,741	100.0%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	16.00	16.00	100.0%
PERIM. ESC. PRIM. FRANCISCO SARABIA #1 Y #2	55-SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	61214-0001-0001-0001	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DIR OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	220,636	220,636	220,636	220,636	100.0%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	85.00	85.00	100.0%
PERIM. ESC. PRIM. MERCEDES ANDRADE	55-SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	61214-0001-0001-0002	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DIR OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	23,641	23,640	23,640	23,640	100.0%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	30.00	30.00	100.0%

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Sector	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido							
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9						
PERIM. ESC. PRIM. 20 DE NOVIEMBRE	55-SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	61214-0001-0001-0003	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DIR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	179,798	179,798	179,798	179,798	100.0%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	20.00	20.00	100.0%
PERIMETRO DEL PREESCOLAR MEXICO	55-SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	61213-0001-0001-0001	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DIR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	255,132	255,132	255,132	255,132	100.0%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	28.00	28.00	100.0%
PERIMETRO ESCUELA SECUNDARIA NO. 1	55-SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	61215-0002-0001-0001	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	38,576	38,577	38,577	38,576	100.0%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	90.00	90.00	100.0%
MANTENIMIENTO																
FISM 001 01012 MREHABILITACION TOMA DE AGUA ABIGAIL ANDREWS	36-MAGDALENA	SAN IGNACIO	FISM 001	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA	31,200	31,200	31,200	31,200	100.0%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	25.00	25.00	100.0%
FISM 002 01012 REHABILITACION TOMA DE AGUA EN CALLE ALEJANDRO GRIJALVA	36-MAGDALENA	SAN FRANCISCO	FISM 002	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA SONORA	23,527	23,527	23,527	23,527	100.0%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	25.00	25.00	100.0%
FISM 003 01012 REHABILITACION TOMA DE AGUA EN CALLE FRANCISCO MORAGA	36-MAGDALENA	SAN IGNACIO	FISM 003	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA SONORA	22,106	22,106	22,106	22,106	100.0%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	22.00	22.00	100.0%
REHABILITACIÓN																
REHABILITACION DE TOMAS DE AGUA Y DE DESCARGAS	11-BACOACHI	BACOACHI	BACO/FISM/009-2011	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	18,894	18,894	18,894	18,894	100.0%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	40.00	40.00	100.0%
REHAB. DE TOMAS DOMICILIARIAS	33-HUATABAMPO	HUATABAMPO	01-AP-115	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MUNICIPIO	97,000	97,000	96,923	96,923	99.9%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	1.00	1.00	100.0%
REHAB. DE TOMAS DOMICILIARIAS	33-HUATABAMPO	HUATABAMPO	01-AP-114	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MUNICIPIO	244,657	244,657	244,656	244,656	100.0%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	1.00	0.95	95.0%
REHABILITACION DE TOMAS DOMICILIARIAS	33-HUATABAMPO	COBERTURA MUNICIPAL	01-AP-116	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MUNICIPIO	100,000	100,000	99,947	99,947	99.9%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	1.00	0.00	0.0%
FISM 00401012 REHABILITACION TOMA DE AGUA EN CALLE GUERRERO	36-MAGDALENA	SAN IGNACIO	FISM 004	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA SONORA	78,903	78,903	78,903	78,903	100.0%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	23.00	23.00	100.0%
FISM 005 01012 REHABILITACION TOMA DE AGUA EN CALLE NAVOJOA	36-MAGDALENA	SAN IGNACIO	FISM 005	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA	51,552	51,552	51,552	51,552	100.0%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	28.00	28.00	100.0%
FISM 006 01012 REHABILITACION CALLE PESQUEIRA	36-MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO	FISM 006	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA SONORA	61,103	61,103	61,103	61,103	100.0%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	15.00	15.00	100.0%
FISM 007 01012 REHABILITACION TOMA DE AGUA CALLE PEDRO TRELLES	36-MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO	FISM 007	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA SONORA	22,848	22,848	22,848	22,848	100.0%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	7.00	7.00	100.0%
FISM 024001012 REHABILITACION TOMA DE AGUA EN SAN IGNACIO	36-MAGDALENA	SAN IGNACIO	FISM 024	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA SONORA	4,965	4,965	4,965	4,965	100.0%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	20.00	20.00	100.0%
INSTALACIÓN																
INSTALACION TOMAS DOMICILIARIAS VARIAS CALLES	63-TEPACHE	TEPACHE	11-06	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	59,970	59,970	59,970	59,970	100.0%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	32.00	32.00	100.0%
OTRAS OBRAS DE AGUA POTABLE																
OTROS																
CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN PILA Y TANQUE	11-BACOACHI	UNÁMICHÍ	BACO/FISM/010-2011	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	19,712	19,712	19,712	19,712	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
AMPL. DE RED DE AGUA POTABLE	26-ETCHOJOA	BASCONCOBE	83202-083	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MPALES	200,000	200,000	200,000	200,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
AMPL. DE RED DE AGUA POTABLE	26-ETCHOJOA	BUAYSIACOBÉ	83202-013	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MPALES	149,956	149,956	149,956	149,956	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
AMPL. DE RED DE AGUA POTABLE	26-ETCHOJOA	EL SALITRAL	83202-012	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DIRECCION DE OBRAS Y SERV PUB MPALES	47,190	47,190	47,190	47,190	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
AMPL. RED DE AGUA POTABLE	26-ETCHOJOA	CHUCARIT	83202-011	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MPALES	300,000	300,000	300,000	300,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
AMPL. RED DE AGUA POTABLE	26-ETCHOJOA	HUICHACA	83202-010	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MPALES	60,000	60,000	60,000	60,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
AMPL. RED DE AGUA POTABLE EN FRACC. 10 DE SEPTIEMBRE	26-ETCHOJOA	SAN PEDRO NUEVO	83202-009	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MPALES	120,000	120,000	120,000	120,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
REHAB. DE RED DE AGUA POTABLE	26-ETCHOJOA	LOS VIEJOS	83202-008	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MPALES	150,000	150,000	150,000	150,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
REHAB. DE RED DE AGUA POTABLE	26-ETCHOJOA	AGUSTÍN MELGAR	83202-005	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DIRECCION DE OBRAS Y SERV PUB MPALES	149,347	149,347	149,347	149,347	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Sector	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido							
						2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9
REHAB. DE RED DE AGUA POTABLE	26-ETCHOJOA	BACAME NUEVO	83202-007	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MPALES	499,889	499,889	499,889	499,889	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
REHAB. DE RED DE AGUA POTABLE EN CAMPO 13	26-ETCHOJOA	CUADRILATERO TRECE (KILÓMETRO 13 CAMPO 13)	83202-087	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DIRECCION DE OBRAS Y SERV PUB MPALES	199,449	199,449	199,449	199,449	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
REHAB. DE RED DE AGUA POTABLE EM CAMPO 9	26-ETCHOJOA	BACOBAMPO	83202-006	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MPALES	150,000	150,000	150,000	150,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
REHAB. DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD	26-ETCHOJOA	BACOBAMPO	83202-002	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DIRECCION DE OBRAS Y SERV PUB MPALES	499,208	499,208	499,208	499,208	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
REHAB. DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD	26-ETCHOJOA	ETCHOJOA	83202-001	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DIRECCION DE OBRAS Y SERV PUB MPALES	599,402	599,402	599,402	599,402	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
REHAB. DE RED DE AGUA POTABLE 1RA. ETAPA	26-ETCHOJOA	SAHUARAL	83202-003	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUB MPALES	199,891	199,891	199,891	199,891	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
REHAB.DE RED DE AGUA POTABLE	26-ETCHOJOA	KILÓMETRO VEINTE (EL UNO)	83202-004	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	100,000	100,000	100,000	100,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	38-MOCTEZUMA	MOCTEZUMA	MMS_INFRA ESTRUCTUR A3	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	H AYUNTAMIENTO DE MOCTEZUMA SON	69,935	69,935	69,935	69,935	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,200.00	1,200.00	100.0%
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE AGUA SARCA DE NACCOZARI DE GARCIA SONORA	41-NACCOZARI DE GARCIA	NACCOZARI DE GARCIA	NACZ/FISM/1-2011	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DIRECCION DE AGUA POTABLE DE NACCOZARI DE GARCIA SONORA	49,800	49,800	49,800	49,800	100.0%	0	0	METRO LINEAL	100.00	100.00	100.0%
INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA PARA PAVIMENTACION DE AV. FCO. SERRANO E/ CENTRAL Y MIGUEL HIDALGO EN SAN IGNACIO	42-NAVOJOA	NAVOJOA	83202-073	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	261,502	261,502	261,502	261,502	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN SECTOR DE LA COL. NUEVA GENERACION	42-NAVOJOA	NAVOJOA	83202-004	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	274,316	274,316	274,316	274,316	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
AGUA POTABLE EN CALLE ERNESTO URUCHURTO DE LA COL CTC CROC	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	-	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	56,156	56,156	56,156	56,156	100.0%	0	0	METRO LINEAL	138.35	138.35	100.0%
AGUA POTABLE EN CALLE MARTIRES DE 1906 COL. DEL ROSARIO	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	-	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	77,685	77,685	77,685	77,685	100.0%	0	0	METRO LINEAL	123.46	123.46	100.0%
AGUA POTABLE EN CALLE TOPACIO COL. IGNACIO ZARAGOZA	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	-	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	113,835	113,835	113,835	113,835	100.0%	0	0	METRO LINEAL	138.35	138.35	100.0%
ALCANTARILADO EN CALLE RIO BALSAS COL. HEROES	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	-	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	163,671	163,671	163,671	163,671	100.0%	0	0	METRO LINEAL	0.00	0.00	0.0%
ALCANTARILADO EN JESUS MANUEL RANGEL Y GINEBRA COL. FLORES MAGON	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	-	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	47,993	47,993	47,993	47,993	100.0%	0	0	METRO LINEAL	199.38	199.38	100.0%
ALCANTARILLADO CALLE GASPIO COL. MARGARITA MAZA DE JUAREZ	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	-	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	50,976	50,976	50,976	50,976	100.0%	0	0	METRO LINEAL	0.00	0.00	0.0%
ALCANTARILLADO EN CALLE ALBERTO PEREDA (VICTOR URQUIDES) COL. CTS CROC	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	-	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	98,594	98,594	98,594	98,594	100.0%	0	0	METRO LINEAL	70.00	70.00	100.0%
ALCANTARILLADO EN CALLE ANDRES HENESTROSA COL. FLORES MAGON	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	-	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	66,317	66,317	66,317	66,317	100.0%	0	0	METRO LINEAL	35.20	35.20	100.0%
ALCANTARILLADO EN CALLE ERNESTO URUCHURTO DE LA COL CTC CROC	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	-	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	85,178	85,178	85,178	85,178	100.0%	0	0	METRO LINEAL	199.38	199.38	100.0%
ALCANTARILLADO EN CALLE FELIPE MUÑOZ COL.EL RASTRO	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	-	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	390,389	390,389	390,389	390,389	100.0%	0	0	METRO LINEAL	199.38	199.38	100.0%
ALCANTARILLADO EN CALLE MARCO ANTONIO HUERTA COL. CTS CROC	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	-	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	73,807	73,807	73,807	73,807	100.0%	0	0	METRO LINEAL	60.00	0.00	0.0%
ALCANTARILLADO EN CALLE MARIANO ARISTA COL. MUNICIPAL	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	-	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	224,341	224,341	224,341	224,341	100.0%	0	0	METRO LINEAL	222.00	222.00	100.0%
ALCANTARILLADO EN CALLE MARTIRES DE 1906 COL. DEL ROSARIO	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	-	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	104,087	104,087	104,087	104,087	100.0%	0	0	METRO LINEAL	119.29	119.29	100.0%
ALCANTARILLADO EN CALLE OCHOA Y ESCOBEDO COL. FUNDO LEGAL	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	-	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	185,260	185,260	185,260	185,260	100.0%	0	0	METRO LINEAL	103.31	103.31	100.0%
ALCANTARILLADO EN CALLE SINOQUIPE TRAMO I COL. PUEBLO NUEVO	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	-	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	78,747	78,747	78,747	78,747	100.0%	0	0	METRO LINEAL	222.00	0.00	0.0%
ALCANTARILLADO EN CALLE TOPACIO COL. IGNACIO ZARAGOZA	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	-	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	100,009	100,009	100,009	100,009	100.0%	0	0	METRO LINEAL	149.00	149.00	100.0%
ALCANTARILLADO EN CALLE TORRE ASIRIA COL. LAS TORRES	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	-	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	202,322	202,322	202,322	202,322	100.0%	0	0	METRO LINEAL	207.98	207.98	100.0%
ALCANTARILLADO EN CALLE TORRE ASIRIA FINAL COL. LAS TORRES	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	-	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	48,559	48,559	48,559	48,559	100.0%	0	0	METRO LINEAL	51.91	51.91	100.0%
ALCANTARILLADO EN CALLE TORRE CORDOVA COL. LAS TORRES	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	-	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	512,751	512,751	512,751	512,751	100.0%	0	0	METRO LINEAL	178.00	178.00	100.0%
ALCANTARILLADO EN CALLES DEMETRIO VALLEJO Y CUARTA FINAL COL. FERROCARRILERA	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	-	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,481,060	1,481,060	1,481,060	1,481,060	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,406.94	1,406.94	100.0%
ALCANTARILLADO EN CALLES LAO CONSTANZA,HURON Y TRIUNFO COL. JARDINES DE LA	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	-	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	569,352	569,352	569,352	569,352	100.0%	0	0	METRO LINEAL	555.61	555.61	100.0%
INSTALACION EQUIPO DE BOMBEO EN CASA GRANDE	63-TEPACHE	CASA GRANDE	11-04	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	85,513	85,513	85,513	85,513	100.0%	0	0	EQUIPO	2.00	2.00	100.0%
ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL																

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Sector	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido							
						2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9
CONSTRUCCIÓN																
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA COL. PROMO-HÁBITAT	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	27	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	2,785,100	2,785,100	2,785,100	2,785,100	100.0%	0	0	CANAL	1.00	1.00	100.0%
CONSTRUCCION DE CONDUCTO PLUVIAL EN LA COL. PRADERAS	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	R33-HER11-OB03	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	1,565,774	1,565,774	1,565,774	1,565,774	100.0%	0	0	RED	1.00	1.00	100.0%
CONSTRUCCION DE OBRA PLUVIAL DENOMINADA CUENCA ALTARES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO PARA RESOLVER EL PROBLEMA PLUVIAL DE LAS COLONIAS: ALTARES,VALLE DEL MARQUES,CUAUHTEMOC,ZAPATA,Y GRIEGA,	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	R33-HER11-OB04	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	35,000,000	35,000,000	35,000,000	35,000,000	100.0%	0	0	RED	1.72	1.46	84.9%
SUMINISTRO Y COLOCACION PARA DESCARGA PLUVIAL EN AV. CUAUHEMOC DE COL. INFONAVIT	58-SANTA ANA	SANTA ANA	1	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	H AYTUNTAMIENTO	104,860	105,829	105,829	105,829	100.0%	0	0	COLECTOR	222.00	222.00	100.0%
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO																
CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO	2-AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	06	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	H AYTUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA	2,587,948	2,587,948	2,587,948	2,587,948	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,680.00	1,680.00	100.0%
CONEXIÓN DE 65 DESCARGAS DE DRENAJE, COL. NUEVA CREACIÓN	18-CAJEME	PROVIDENCIA	3-DR	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	262,424	262,424	262,424	262,424	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
INTRODUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO	18-CAJEME	CENTAURO DEL NORTE	11	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	195,586	195,586	195,586	195,586	100.0%	0	0	METRO LINEAL	760.00	760.00	100.0%
INTRODUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL CALLEJÓN REPÚBLICA DE CHILE	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	36-DR	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	240,898	240,898	240,898	240,898	100.0%	0	0	METRO LINEAL	230.00	230.00	100.0%
CONSTRUCCION DE DRENAJE CALLE COLOSIO COL CENTRO	57-SAN PEDRO DE LA CUEVA	SAN PEDRO DE LA CUEVA	10	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	TESORERIA MUNICIPAL	11,600	11,600	11,600	11,600	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
CONSTRUCCION DE DRENAJE CALLE COLOSIO PONIENTE SOL CENTRO	57-SAN PEDRO DE LA CUEVA	SAN PEDRO DE LA CUEVA	12	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	TESORERIA MUNICIPAL	33,500	33,500	33,500	33,500	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE FELIX ROMERO SUR COL EL LLANO	57-SAN PEDRO DE LA CUEVA	SAN PEDRO DE LA CUEVA	09	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	TESORERIA MUNICIPAL	42,941	42,941	42,941	42,941	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
CONSTRUCCION DRENAJE CALLE COLOSIO ORIENTE COL CENTRO	57-SAN PEDRO DE LA CUEVA	SAN PEDRO DE LA CUEVA	11	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	TESORERIA MUNICIPAL	47,500	47,500	47,500	47,500	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
CONSTRUCCION RED DRENAJE CALLE COLOSIO SALIDA A HERMOSILLO	57-SAN PEDRO DE LA CUEVA	SAN PEDRO DE LA CUEVA	12	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	TESORERIA MUNICIPAL	87,696	87,696	87,696	87,696	100.0%	0	0	RED	1.00	1.00	100.0%
INTRODUCCION DE DRENAJE EN NUEVO TEPUPA	57-SAN PEDRO DE LA CUEVA	SAN PEDRO DE LA CUEVA	03	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	TESORERIA MUNICIPAL	70,069	70,069	70,069	70,069	100.0%	0	0	METRO LINEAL	550.00	550.00	100.0%
INTRODUCCION DE DRENAJE EN CALLE JESUS GARCIA EN SAN PEDRO DE LA CUEVA	57-SAN PEDRO DE LA CUEVA	SAN PEDRO DE LA CUEVA	01	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	TESORERIA MUNICIPAL	50,150	50,150	50,150	50,150	100.0%	0	0	METRO LINEAL	260.00	260.00	100.0%
INTRODUCCION DE DRENAJE EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN SAN PEDRO DE LA CUEVA	57-SAN PEDRO DE LA CUEVA	SAN PEDRO DE LA CUEVA	02	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	TESORERER MUNICIPAL	43,699	43,699	43,699	43,699	100.0%	0	0	METRO LINEAL	200.00	200.00	100.0%
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE PIPILA ENTRE AV GARCIA MORALES Y GRAL PIÑA	66-URES	HEROICA CIUDAD DE URES	01	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	23,912	23,912	23,912	23,912	100.0%	0	0	METRO LINEAL	78.00	78.00	100.0%
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLEJON ISLAS ENTRE CALLE PEDRO MARIA Y UREA EN URES	66-URES	HEROICA CIUDAD DE URES	02	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	2,463	2,463	2,463	2,463	100.0%	0	0	METRO LINEAL	72.00	72.00	100.0%
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN COLONIA EJIDAL EN LA COMISARIA DE SAN PEDRO DE URES	66-URES	SAN PEDRO DE URES (SAN PEDRO)	05	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	33,363	33,363	33,363	33,363	100.0%	0	0	METRO LINEAL	534.00	534.00	100.0%
CONSTRUCCION RED DE DRENAJE Y LINEA COND AP EN MATAMOROS FINAL COMISARIA PUEBLO ALAMOS	66-URES	PUEBLO DE ÁLAMOS	12	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	10,103	10,103	10,103	10,103	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
AMPLIACIÓN																
AMPLIACION RED DRENAJE AVENIDA HIDALGO EN ARIVECHI	5-ARIVECHI	ARIVECHI	05	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	TESORERIA MUNICIPAL	36,331	36,331	36,331	36,331	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN TECORIPA	21-LA COLORADA	TECORIPA	LACO/FISM/2011-003	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	45,000	45,000	45,000	45,000	100.0%	0	0	METRO LINEAL	120.00	120.00	100.0%
AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN CUCURPE	22-CUCURPE	CUCURPE	06-2011-CU-FISM	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	31,252	31,252	31,252	31,252	100.0%	0	0	METRO LINEAL	100.00	100.00	100.0%
AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO	33-HUATABAMPO	COBERTURA MUNICIPAL	02-SD-210	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MUNICIPIO	43,517	43,517	42,768	42,768	98.3%	0	0	METRO LINEAL	65.00	0.00	0.0%
AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN COL. ALAMEDA DE NACAZARI DE GARCIA SONORA	41-NACAZARI DE GARCIA	NACAZARI DE GARCIA	NACZ/FISM/02-2011	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NACAZARI DE GARCIA SONORA	768,316	768,316	768,316	768,316	100.0%	0	0	METRO LINEAL	300.00	300.00	100.0%
AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN COL. CAM DE NACAZARI DE GARCIA SONORA	41-NACAZARI DE GARCIA	NACAZARI DE GARCIA	NACZ/FISM/01-2011	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DIRECCION DE OBRAS DEL MUNICIPIO DE NACAZARI DE GARCIA SONORA	150,000	150,000	150,000	150,000	100.0%	0	0	METRO LINEAL	80.00	80.00	100.0%

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Sector	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido							
						2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9
AMPLIACION DRENAJE EN COL. LINDA VISTA DE NACOZARI DE GARCIA SONORA	41-NACOZARI DE GARCIA	NACOZARI DE GARCIA	NACZ/FISM05-2011	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DIRECCION DE OBRAS DEL MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA SONORA	80,000	80,000	80,000	80,000	100.0%	0	0	METRO LINEAL	50.00	50.00	100.0%
AMPLIACION A LA RED DE ALCANTARILLADO	47-PITQUITO	PITQUITO	-	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	OBRAS PUBLICAS	70,893	70,893	70,893	70,893	100.0%	0	0	METRO LINEAL	253.00	253.00	100.0%
DRENAJE SANITARIO DE AVENIDA TUXPAN DE CALLE A CALLE 38	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	61409-0001-0001-0002	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	182,486	182,486	182,486	182,486	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
AMPLIACION RED DRENAJE V/CALLES COL.EJIDAL EN SAN PEDRO	66-URES	SAN PEDRO	15	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	82,998	82,998	82,998	82,998	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACION																
REHABILITACION DE DRENAJE EN VARIAS CALLES	16-BENJAMIN HILL	BENJAMIN HILL	05	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	65,000	65,000	65,000	65,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA EN CALLES EMILIANO ZAPATA Y BENITO JUAREZ	18-CAJEME	QUETCHEHUECA	1	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	507,908	507,908	507,908	507,908	100.0%	0	0	METRO LINEAL	537.00	537.00	100.0%
REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE EN CALLES CODORNIZ Y GOLONDRINAS, COL. AVES DEL CASTILLO	18-CAJEME	CIUDAD OBREGON	16-DR	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	716,550	716,550	716,550	716,550	100.0%	0	0	METRO LINEAL	641.00	641.00	100.0%
REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE EN VARIAS CALLES DE LA COL. EUSEBIO FCO. KINO	18-CAJEME	CIUDAD OBREGON	20-DR	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	838,688	838,688	838,688	838,688	100.0%	0	0	METRO LINEAL	569.00	569.00	100.0%
REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE EN VARIAS CALLES DE LA COL. SONORA	18-CAJEME	CIUDAD OBREGON	19-DR	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	712,816	712,816	712,816	712,816	100.0%	0	0	METRO LINEAL	604.00	604.00	100.0%
REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE VARIAS CALLES, COL. EUSEBIO FCO. KINO	18-CAJEME	CIUDAD OBREGON	4-DR	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	1,121,747	1,121,747	1,121,747	1,121,747	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,119.00	1,119.00	100.0%
REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE AJONJOLI, COL. MAXIMILIANO R. LOPEZ	18-CAJEME	CIUDAD OBREGON	26-DR	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	179,919	179,919	179,919	179,919	100.0%	0	0	METRO LINEAL	84.00	84.00	100.0%
REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ANTONIO OCHOA INZUNCA, COL. AVES DEL CASTILLO	18-CAJEME	CIUDAD OBREGON	15-DR	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	64,584	64,584	64,584	64,584	100.0%	0	0	METRO LINEAL	72.00	72.00	100.0%
REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE AQUILES SERDAN, COL. CAJEME	18-CAJEME	CIUDAD OBREGON	10-DR	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	229,500	229,500	229,500	229,500	100.0%	0	0	METRO LINEAL	239.00	239.00	100.0%
REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE BENITO JUAREZ	18-CAJEME	ESPERANZA	31-DR	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	238,000	238,000	238,000	238,000	100.0%	0	0	METRO LINEAL	100.00	100.00	100.0%
REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CARMEN SERDAN, COL. CAJEME	18-CAJEME	CIUDAD OBREGON	18-DR	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	718,646	718,646	718,646	718,646	100.0%	0	0	METRO LINEAL	345.00	345.00	100.0%
REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MARIA GREEVER, COL. CAJEME	18-CAJEME	CIUDAD OBREGON	24-DR	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	367,632	367,632	367,632	367,632	100.0%	0	0	METRO LINEAL	224.00	224.00	100.0%
REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MAXIMILIANO R. LOPEZ, COL. CAJEME	18-CAJEME	CIUDAD OBREGON	9-DR	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	283,219	283,219	283,219	283,219	100.0%	0	0	METRO LINEAL	373.00	373.00	100.0%
REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE RAMON GUZMAN, COL. ALVARO OBREGON	18-CAJEME	CIUDAD OBREGON	8-DR	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	311,986	311,986	311,986	311,986	100.0%	0	0	METRO LINEAL	282.00	282.00	100.0%
REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. ROBLES DEL CASTILLO	18-CAJEME	CIUDAD OBREGON	22-DR	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	350,168	350,168	350,168	350,168	100.0%	0	0	METRO LINEAL	439.00	439.00	100.0%
REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES CAMINO CARRETERO Y BENITO JUAREZ	18-CAJEME	COCORIT	14-DR	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA	842,718	842,718	842,718	842,718	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,193.00	1,193.00	100.0%

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Sector	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido							
						2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9
REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES MIGUEL HIDALGO Y PÍPILA, ZONA URBANA 19 DE NOVIEMBRE	18-CAJEME	MARTE R. GÓMEZ (TOBARITO)	33-DR	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	524,463	524,463	524,463	524,463	100.0%	0	0	METRO LINEAL	470.00	470.00	100.0%
REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COL. SEVERO GIRÓN	18-CAJEME	PROVIDENCIA	23-DR	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	541,781	541,781	541,781	541,781	100.0%	0	0	METRO LINEAL	460.00	460.00	100.0%
REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES, ZONA URBANA 19 DE NOVIEMBRE	18-CAJEME	MARTE R. GÓMEZ (TOBARITO)	13	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	1,089,507	1,089,507	1,089,507	1,089,507	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,331.00	1,331.00	100.0%
REHAB. DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO	33-HUATABAMPO	COBERTURA MUNICIPAL	02-SD-201	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MUNICIPIO	470,353	470,353	470,353	470,353	100.0%	0	0	METRO LINEAL	378.00	113.00	29.9%
REHAB. DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO	33-HUATABAMPO	COBERTURA MUNICIPAL	02-SD-202	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MUNICIPIO	335,545	335,545	335,428	335,428	100.0%	0	0	METRO LINEAL	312.00	93.60	30.0%
REHAB. DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO	33-HUATABAMPO	COBERTURA MUNICIPAL	02-SD-206	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MUNICIPIO	223,560	223,560	223,559	223,559	100.0%	0	0	METRO LINEAL	120.00	90.00	75.0%
REHAB. DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO	33-HUATABAMPO	COBERTURA MUNICIPAL	02-SD-208	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MUNICIPIO	99,942	99,942	99,942	99,942	100.0%	0	0	METRO LINEAL	90.00	77.00	85.6%
REHAB. DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO	33-HUATABAMPO	COBERTURA MUNICIPAL	02-SD-209	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MUNICIPIO	129,250	129,250	129,237	129,237	100.0%	0	0	METRO LINEAL	120.00	0.00	0.0%
REHAB. DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO	33-HUATABAMPO	COBERTURA MUNICIPAL	02-SD-204	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MUNICIPIO	747,950	747,950	747,901	747,901	100.0%	0	0	METRO LINEAL	672.00	202.00	30.1%
REHAB. DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO	33-HUATABAMPO	COBERTURA MUNICIPAL	02-SD-200	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MUNICIPIO	415,764	415,764	413,263	413,263	99.4%	0	0	METRO LINEAL	234.00	70.20	30.0%
REHAB. DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO	33-HUATABAMPO	COBERTURA MUNICIPAL	02-SD-203	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MUNICIPIO	202,800	202,800	193,894	193,894	95.6%	0	0	METRO LINEAL	198.00	59.40	30.0%
REHAB. DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO	33-HUATABAMPO	HUATABAMPO	02-SD-205	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MUNICIPIO	242,580	242,580	241,955	241,955	99.7%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO COL. EL TROBOL LOS JURIS	33-HUATABAMPO	COBERTURA MUNICIPAL	02-SD-207	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MUNICIPIO	530,991	530,991	530,990	530,990	100.0%	0	0	METRO LINEAL	120.00	100.00	83.3%
REHABILITACION DE DRENAJE	38-MOCTEZUMA	MOCTEZUMA	MMS_INFRA ESTRUCTURAS	SEGURIDAD SOCIAL	H AYUNTAMIENTO DE MOCTEZUMA SON	109,381	109,381	109,381	109,381	100.0%	0	0	METRO LINEAL	200.00	200.00	100.0%
REHABILITACION DE TOMAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN EJIDO EL CLARO	58-SANTA ANA	EL CLARO	12	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	H AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA	87,000	86,685	86,685	86,685	100.0%	0	0	METRO LINEAL	336.00	336.00	100.0%
REHABILITACION DE TOMAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE DIEGO A. MORENO ENTRE	58-SANTA ANA	SANTA ANA	7	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	H AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA	160,000	159,680	159,680	159,680	100.0%	0	0	METRO LINEAL	200.00	200.00	100.0%
REHABILITACION DE TOMAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN PROLONGACION VAPORCITO DE COL. INFONAVIT	58-SANTA ANA	SANTA ANA	8	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	H AYUNTAMIENTO	152,176	152,176	152,176	120,000	78.9%	0	0	METRO LINEAL	161.00	0.00	0.0%
REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN TRINCHERAS	64-TRINCHERAS	TRINCHERAS	03	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	TESORERIA MUNICIPAL	260,000	260,000	260,000	260,000	100.0%	0	0	RED	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACION DE DESCARGAS Y TOMAS DOMICILIARIAS EN ACCESO PPAL LOCALIDAD DE	66-URES	SANTIAGO DE URES (SANTIAGO)	14	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DIRECCIN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	1,950	1,950	1,950	1,950	100.0%	0	0	RED	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN AV GENERAL PIÑA ENTRE 1938 Y PÍPILA EN URES	66-URES	HEROICA CIUDAD DE URES	08	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	22,628	22,628	22,628	22,628	100.0%	0	0	METRO LINEAL	72.00	72.00	100.0%
REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE JUAREZ ENTRE AV JESUS GARCIA Y GRAL CONTRERAS EN URES	66-URES	HEROICA CIUDAD DE URES	04	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	7,083	7,083	7,083	7,083	100.0%	0	0	METRO LINEAL	90.00	90.00	100.0%
REHABILITACION RED DRENAJE EN CALLE ITURBIDE ENTRE AVENIDA CONTRERAS Y JESUS GARCIA	66-URES	HEROICA CIUDAD DE URES	09	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	18,818	18,818	18,818	18,818	100.0%	0	0	METRO LINEAL	95.00	95.00	100.0%
MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS																
CONSTRUCCIÓN																
CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO	16-BENJAMÍN HILL	BENJAMÍN HILL	04	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	196,178	196,178	196,178	196,178	100.0%	0	0	RELLENO SANITARIO	1.00	1.00	100.0%
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES																
EQUIPAMIENTO DE BOMBA AGUAS NEGRAS EN ARIVECHI	5-ARIVECHI	ARIVECHI	9	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	TESORERIA MUNICIPAL	25,165	25,165	25,165	25,165	100.0%	0	0	PLANTA	1.00	1.00	100.0%
OTRAS OBRAS DE ALCANTARILLADO, DRENAJE Y OTROS																
REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN VARIAS CALLES DE BANAMICHI	13-BANÁMICHÍ	BANÁMICHÍ	BN-02-FISM-2011	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	311,670	311,670	311,670	311,670	100.0%	0	0	METRO LINEAL	700.00	700.00	100.0%
DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE GUERRERO	18-CAJEME	ESPERANZA	12	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	283,210	283,210	283,210	283,210	100.0%	0	0	PIEZA	24.00	24.00	100.0%
REHABILITACIÓN DE DESCARGAS SANITARIAS EN LAS CALLES GPE. VICTORIA Y ARGENTINA	18-CAJEME	CÓCORIT	6	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	195,691	195,691	195,691	195,691	100.0%	0	0	PIEZA	33.00	33.00	100.0%

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Sector	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido							
						2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9
AMPL. DE RED DE ALCANTARILLADO EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD (SEGUNDA ETAPA)	26-ETCHOJOA	VILLA TRES CRUCES	83202-038	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MPALES	600,000	600,000	600,000	600,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
AMPL. RED DE ALCANTARILLADO EN LA COL.LAS TAPADITAS	26-ETCHOJOA	BACOBAMPO	83202-035	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MPALES	60,000	60,000	60,000	60,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO	26-ETCHOJOA	ETCHOJOA	83202-086	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MPALES	350,000	350,000	350,000	350,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
INTERCONEXION DE DRENAJE EN CRUCE DE CARRETERA	26-ETCHOJOA	BASCONCOBE	83202-036	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MPALES	50,000	50,000	50,000	50,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
INTERCONEXION DE DRENAJE EN CRUCE DE CARRETERA EN COL. 14 DE FEBRERO	26-ETCHOJOA	ETCHOJOA	83202-037	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MPALES	65,000	65,000	65,000	65,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
REHAB. ALCANTARILLADO SANITARIO	26-ETCHOJOA	BASCONCOBE	83202-031	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MPALES	299,933	299,933	299,933	299,933	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
REHAB. DE RED DE ALCANTARILLADO	26-ETCHOJOA	CHUCARIT	83202-034	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MPALES	600,000	600,000	600,000	600,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
REHAB. DE RED DE ALCANTARILLADO EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD	26-ETCHOJOA	BACOBAMPO	83202-030	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DIRECCION DE OBRAS Y SERV PUB MPALES	595,654	595,654	595,654	595,654	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
REHAB. DE RED DE ALCANTARILLADO EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD	26-ETCHOJOA	ETCHOJOA	83202-029	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MPALES	699,931	699,931	699,931	699,931	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
REHAB. Y EQUIPAMIENTO DE CARCAMO DE BOMBEO DE AGUA PLUVIALES (BARRIO SALUBRIDAD)	26-ETCHOJOA	BACOBAMPO	83202-033	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUB MPALES	145,531	145,531	145,531	145,531	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
REHAB. Y EQUIPAMIENTO DE CARCAMO Y BOMBEO	26-ETCHOJOA	BACAME NUEVO	83202-032	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DIRECCION DE OBRAS Y SERV PUB MPALES	299,761	299,761	299,761	299,761	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
FISM 026 03082 REHAB.DRENAJE CALLE OBREGON	36-MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO	FISM 026	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA SONORA	11,220	11,220	11,220	11,220	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE COL. CANTERA I EN NACOZARI DE GARCIA SONORA	41-NACOZARI DE GARCIA	NACOZARI DE GARCIA	NACZ/FISM/0-2011	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DIRECCION DE OBRAS DE NACOZARI DE GARCIA SONORA	105,086	105,086	105,086	105,086	100.0%	0	0	METRO LINEAL	90.00	90.00	100.0%
AMPLIACION DRENAJE COL. CANTERA II EN NACOZARI DE GARCIA SONORA	41-NACOZARI DE GARCIA	NACOZARI DE GARCIA	NACZ/FISM/07-2011	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE NACOZARI DE GARCIA SONORA	166,651	166,651	166,651	166,651	100.0%	0	0	METRO LINEAL	300.00	300.00	100.0%
AMPLIACION RED DRENAJE COL. LOMAS NUEVAS DE NACOZARI DE GARCIA SONORA	41-NACOZARI DE GARCIA	NACOZARI DE GARCIA	NACZ/FISM/08-2011	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DIRECCION DE OBRAS DE NACOZARI DE GARCIA SONORA	67,418	67,418	67,418	67,418	100.0%	0	0	METRO LINEAL	90.00	90.00	100.0%
AMPL. ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR DR. AGUILAR-ALDAMA-YAVAROS-M. RIO MUERTO COL. 16 DE JUNIO	42-NAVOJOA	NAVOJOA	83202-037	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	511,292	511,292	511,292	511,292	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
AMPL. RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COL. BELTRONES	42-NAVOJOA	NAVOJOA	83202-022	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	109,377	109,377	109,377	109,306	99.9%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
CONSTRUCCION DE VADO CON CONCRETO HIDRAULICO EN SANTA RITA	58-SANTA ANA	SANTA RITA	2	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	H AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA	124,584	124,584	124,584	124,584	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	100.00	100.00	100.0%
TOMAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE ZARAGOZA ENTRE AV. FERROCARRIL Y CALLE YAÑEZ	58-SANTA ANA	SANTA ANA	4	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	H AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA	335,000	334,097	334,097	334,097	100.0%	0	0	METRO LINEAL	500.00	500.00	100.0%
TOMAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN AV. SONORA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y DIEGO A. MORENO	58-SANTA ANA	SANTA ANA	5	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	H AYUNTAMIENTO	79,476	79,476	79,476	79,476	100.0%	0	0	METRO LINEAL	100.00	100.00	100.0%
URBANIZACIÓN MUNICIPAL																
CALLES																
CONSTRUCCIÓN																
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO	3-ALAMOS	EL TABELO (SAN JOSÉ DEL TABELO)	DIDUR 05	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIDUR MUNICIPAL	1,162,897	1,162,897	1,162,897	1,162,897	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	4,500.00	4,500.00	100.0%
PAVIMENTACION CALLE INDEPENDENCIA	5-ARIVECHI	ARIVECHI	11	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	TESORERIA MUNICIPAL	137,707	137,707	137,707	137,707	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1.00	1.00	100.0%
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES	10-BACERAC	BACERAC	401 CALLES	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	260,000	260,000	260,000	260,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	600.00	600.00	100.0%
PAVIMENTACION DE CALLE EN UNAMICHI (COMPLEMENTO DE OBRA)	11-BACOACHI	UNÁMICHI	BACO/FISM/011-2011	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	5,740	5,740	5,740	5,740	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	164.00	164.00	100.0%
PAVIMENTACION DE CALLE HIDALGO	11-BACOACHI	BACOACHI	BACO/FISM/012-2011	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	42,110	42,110	42,110	42,110	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	540.00	540.00	100.0%
APORTACION MUNICIPAL AL PROGRABA HABITAT	17-CABORCA	HEROICA CABORCA	004	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	OBRAS PUBLICAS	4,842,562	4,842,562	4,842,562	4,842,562	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	19,359.47	5,856.92	30.3%

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Sector	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido							
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9						
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE BENITO JUÁREZ	18-CAJEME	ESPERANZA	31-PAV	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	980,000	980,000	980,000	980,000	100.0%	0	0	M2, CONCRETO ASFÁLTICO	3,156.00	3,156.00	100.0%
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE GALEANA ENTRE QUINTANA ROO Y MICHOCACÁN	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	28	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	6,275,650	6,275,650	6,275,650	6,275,650	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	6,700.00	6,700.00	100.0%
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE JOSÉ G. AGUILERA	18-CAJEME	MARTE R. GÓMEZ (TOBARITO)	5	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	2,467,656	2,467,656	2,467,656	2,467,656	100.0%	0	0	M2, CONCRETO ASFÁLTICO	7,877.00	7,877.00	100.0%
PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES AQUILES SERDÁN Y MAXIMILIANO R. LÓPEZ, COL. CAJEME	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	34	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	1,683,990	1,683,990	1,683,990	1,683,990	100.0%	0	0	M2, CONCRETO ASFÁLTICO	3,300.00	3,300.00	100.0%
PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES DURANGO Y SINALOA	18-CAJEME	ESPERANZA	32	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	1,190,955	1,190,955	1,190,955	1,190,955	100.0%	0	0	M2, CONCRETO ASFÁLTICO	2,100.00	2,100.00	100.0%
PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES MIGUEL HIDALGO Y PÍPILA, ZONA URBANA 19 DE NOVIEMBRE	18-CAJEME	MARTE R. GÓMEZ (TOBARITO)	33-PAV	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	2,159,554	2,159,554	2,159,554	2,159,554	100.0%	0	0	M2, CONCRETO ASFÁLTICO	5,888.00	5,888.00	100.0%
PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES MIGUEL HIDALGO Y SINALOA	18-CAJEME	CÓCORIT	30	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	1,814,123	1,814,123	1,814,123	1,814,123	100.0%	0	0	M2, CONCRETO ASFÁLTICO	4,400.00	4,400.00	100.0%
PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES URUGUAY Y JUSTO SIERRA	18-CAJEME	CÓCORIT	36	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	1,274,845	1,274,845	1,274,845	1,274,845	100.0%	0	0	M2, CONCRETO ASFÁLTICO	2,800.00	2,800.00	100.0%
PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES VICENTE PADILLA Y YUCATÁN, COL. HOGAR Y PATRIMONIO	18-CAJEME	ESPERANZA	2	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	2,083,856	2,083,856	2,083,856	2,083,856	100.0%	0	0	M2, CONCRETO ASFÁLTICO	6,688.00	6,688.00	100.0%
PAVIMENTACIÓN DE VARIAS CALLES DE LA COL. SEVERO GIRÓN	18-CAJEME	PROVIDENCIA	23-PAV	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	2,230,863	2,230,863	2,230,863	2,230,863	100.0%	0	0	M2, CONCRETO ASFÁLTICO	4,605.00	4,605.00	100.0%
PAVIMENTACIÓN DEL CRUCERO DE GALEANA Y CALIFORNIA	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	35	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	100.0%	0	0	M2, CONCRETO ASFÁLTICO	1,000.00	1,000.00	100.0%
PAVIMENTACIÓN DEL CRUCERO DE LAS CALLES JUAN DE LA BARRERA Y RÍO SAN JUAN, COL. LIBERTAD	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	17	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	227,655	227,655	227,655	227,655	100.0%	0	0	M2, CONCRETO ASFÁLTICO	607.00	607.00	100.0%
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE SIN NOMBRE	21-LA COLORADA	TECORIPA	LACO/FISM2 011-004	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	35,496	35,496	35,496	35,496	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	110.00	110.00	100.0%
CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN AVE. SONORA	27-FRONTERAS	ESQUEDA	FRON/FISM/ 008-2011	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	35,400	35,400	35,400	35,400	100.0%	0	0	M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	520.00	520.00	100.0%
OBRAS POR EJECUTAR	27-FRONTERAS	ESQUEDA	FRON/FISM/ 2011-000	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	29,499	29,499	29,499	0	0.0%	0	0	M2, CONCRETO ASFÁLTICO	3,000.00	0.00	0.0%
PAVIMENTACION DE AVE. SONORA	27-FRONTERAS	ESQUEDA	FRON/FISM- 008-2011	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	44,560	44,560	44,560	44,560	100.0%	0	0	M2, METROS CUADRADOS	650.00	650.00	100.0%
PAVIMENTACION DEL BLVD. FERROCARRIL EN ESQUEDA	27-FRONTERAS	FRONTIERAS	FRON/FISM/ 2011-001	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	396,436	396,436	396,436	396,436	100.0%	0	0	M2, CONCRETO ASFÁLTICO	2,000.00	2,000.00	100.0%
PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO EN AVE. MADERO	27-FRONTERAS	ESQUEDA	FRON/FISM/ 006-2011	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	88,404	88,404	88,404	88,404	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,520.00	1,520.00	100.0%

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Sector	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido							
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9						
PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO EN SUBIDA MEZA BONITA	27-FRONTERAS	ESQUEDA	FRON/FISM/007-2011	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	216,878	216,878	216,878	216,878	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	1,600.00	1,600.00	100.0%
CORTE Y RELLENO DE LA AVENIDA EL TASTE	28-GRANADOS	GRANADOS	2	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	H AYUNTAMIENTO GRANADOS SONORA	39,002	39,002	0	39,002	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,250.00	1,250.00	100.0%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFALTICA Y CRUCEROS DE CONCRETO EN CALLE 7 ACCESO COLONIA INDEPENDENCIA (SEGUNDA ETAPA)	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	03 CP	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	H AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORAS	1,209,636	1,209,636	1,209,636	1,209,636	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,176.00	2,176.00	100.0%
PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE 11 ENTRE AVENIDA II Y AVENIDA V COLONIA YUCATAN	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	17 CP	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	H AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA	1,143,928	1,143,928	1,143,928	1,143,928	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,480.00	1,480.00	100.0%
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA HERMOSILLO ENTRE CALLE SONORA Y CALLE CD. OBREGON COLONIA LOMA LINDA	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	15 CP	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	H AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA	991,874	991,874	991,874	991,874	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,360.00	1,360.00	100.0%
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA MONTELOLITA	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	09 CP	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	H AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA	1,210,646	1,210,646	1,210,646	1,210,646	100.0%	142,056	142,056	METROS CUADRADOS	1,080.00	1,080.00	100.0%
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA VI ENTRE CALLE 13 Y CALLE 15 COLONIA SAN VICENTE	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	19 CP	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	H AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA	1,102,160	1,102,160	1,102,160	1,102,160	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,050.00	1,050.00	100.0%
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA 2 ENTRE CALLE 8 Y AVENIDA IX, COLONIA MIGUEL HIDALGO	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	10 CP	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	H AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA	1,600,797	1,600,797	1,600,797	1,600,797	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,004.00	2,004.00	100.0%
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CEDRO ENTRE NOGAL Y CAOBA, SECTOR CERRO GANDAREÑO	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	16 CP	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	H AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA	847,685	847,685	847,685	847,685	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	910.00	910.00	100.0%
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DEFENSORES DE GUAYMAS Y RAUL CERVANTES, COLONIA NACIONALIZACION DEL GOLFO DE CALIFORNIA	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	08 CP	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	H AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA	1,472,456	1,472,456	1,472,456	1,472,456	100.0%	48,934	48,934	METROS CUADRADOS	1,980.00	1,980.00	100.0%
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 10 ENTRE AVENIDA I Y AVENIDA II COLONIA SAN VICENTE	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	12 CP	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	H AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA	1,238,660	1,238,660	1,238,660	1,238,660	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,197.00	1,197.00	100.0%
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 14 ENTRE AVENIDA 00 Y AVENIDA I COLONIA YUCATAN	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	07 CP	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	H AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA	1,232,836	1,232,836	1,232,836	1,232,836	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,140.00	1,140.00	100.0%
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 18 ENTRE AVENIDA I Y AVENIDA III COLONIA LA CANTERA	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	14 CP	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	H AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA	1,186,530	1,186,530	1,186,530	1,186,530	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,050.00	1,050.00	100.0%
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 19 ENTRE CALZADA GARCIA LOPEZ Y AVENIDA XX COLONIA CENTRO	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	18 CP	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	H AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA	1,079,757	1,079,757	1,079,757	1,079,757	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,050.00	1,050.00	100.0%
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 20 PROLONGACION ENTRE CALZADA GARCIA LOPEZ Y AVENIDA XXII SECTOR LA MURALLA	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	04 CP	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	H AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA	1,344,455	1,344,455	1,344,455	1,344,455	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,206.00	1,206.00	100.0%
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 3 ENTRE BLVD. SANCHEZ TABOADA Y AVENIDA II COLONIA EL RASTRO	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	01 CP	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	H AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA	942,213	942,213	942,213	942,213	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,312.00	1,312.00	100.0%
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 33 ENTRE AVENIDA SERDAN HASTA ENTRONQUE CON CERRO COLONIA PUNTA ARENA	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	05 CP	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	H AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA	349,969	349,969	349,969	349,969	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	325.00	325.00	100.0%
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 4 ENTRE AVENIDA II Y III COLONIA EL RASTRO	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	02 CP	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	H AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA	416,551	416,551	416,551	416,551	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	449.00	449.00	100.0%

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Sector	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido							
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9						
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 9 ENTRE CALLE CAÑON DE LA ANTENA Y AVENIDA VII COLONIA MIGUEL HIDALGO	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	11 CP	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	H AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA	1,362,429	1,362,429	1,362,429	1,362,429	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,530.00	1,530.00	100.0%
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLEJON SIN NOMBRE ENTRE CALLE 9 Y MONTE APALACHES COLONIA MIGUEL HIDALGO	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	06 CP	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	H AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA	323,922	323,922	323,922	323,922	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	256.19	256.19	100.0%
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 26 ENTRE CALZADA GARCIA LOPEZ Y CALLEJON SIN NOMBRE GUARIDA DEL TIGRE	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	13 CP	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	H AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA	984,197	984,197	984,197	984,197	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,004.00	1,004.00	100.0%
ELABO.DE PROYECTO EJECUTIVO P/LA PAVIMENTACION DE CALLES OTANCAHUI, COL.SOLIDARIDAD; RAMON VALDEZ, COL.U.DE LADRILLEROS; PEDRO BRACAMONTES, COL.SAHUARO; J.DIEGO, COL.EL LLANO; J.GAXIOLA Y MANUEL ORTIZ	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	R33-HER11-PY01	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	643,506	643,506	643,506	643,506	100.0%	0	0	M2, CONCRETO ASFÁLTICO	0.00	0.00	0.0%
ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACION DE LAS CALLES ADOLFO PALACIOS, RUBEN GUTIERRES, TIBURCIO OTERO, VICENTE MARISCAL, COL. 4 DE MARZO, AGUSTIN GONZALO CASTRO	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	R33-HER11-PY04	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	670,456	670,456	670,456	670,456	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	0.00	0.00	0.0%
ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACION DE LAS CALLES: HEROES DE CABORCA/LOPEZ PORTILLO Y REBEICO, COL.INSURGENTES-LOPEZ PORTILLO, YAÑEZ/OPODEPE Y REBEICO, COL.INSURGENTES	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	R33-HER11-PY05	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	666,461	666,461	666,461	666,461	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	0.00	0.00	0.0%
ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO P/PAVIMENTACION DE LAS CALLES CAMPANERO,PITHAYA MADURA, LAGOS MORENO Y OJUELOS, COLONIAS SOLIDARIDAD, PALO VERDE Y COMBATE	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	R33-HER11-PY02	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	509,671	509,671	509,671	509,671	100.0%	0	0	M2, CONCRETO ASFÁLTICO	0.00	0.00	0.0%
ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO P/PAVIMENTACION DE LAS CALLES LOS MÓCHIS, MOCORITO, SAN ANTONIO, RAFAEL SESMA,VICENTE RANGEL,HERMINIA VALENCIA EN LAS COLONIAS PALO VERDE, MINITAS Y ALTARES	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	R33-HER11-PY03	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	535,285	535,285	535,285	535,285	100.0%	0	0	M2, CONCRETO ASFÁLTICO	0.00	0.00	0.0%
PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE 18 DE MARZO / LUVIA DE ESTRELLAS Y AURORA BOREAL, COL. SAN LUIS	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	R33-HER11-OB13	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	330,734	330,734	330,734	330,734	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	867.75	867.75	100.0%
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LOS CALLEJONES SAN MARCIAL / PILARES Y 7 DE NOVIEMBRE, COL. SAN LUIS Y COAHUILA, COL. 5 DE MAYO	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	R33-HER11-OB12	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	1,675,953	1,675,953	1,675,953	1,675,953	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	929.36	557.62	60.0%
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CALLEJON SAN IGNACIO	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	R33-HER11-OB08	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	1,429,922	1,429,922	1,429,922	1,429,922	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,311.03	262.21	20.0%
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO SAN JOSE	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	R33-HER11-OB08	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	687,293	687,293	687,293	687,292	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	559.68	111.94	20.0%
PAVIMENTACION DE LA CALLE AGUSTIN G.CASTRO (ANTONIO CASTRO) / BLVD.LAZARO CARDENAS Y CALLEJON SAHUARO FINAL COL. UNION DE LADRILLEROS	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	R33-HER11-OB01	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	6,141,180	6,141,180	6,141,180	6,141,180	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	14,900.43	14,900.43	100.0%
PAVIMENTACION DE LA CALLE OSMO / URANIO Y CAMINO LOS CUATES, COL. LA METALERA	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	R33-HER11-OB01	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	1,999,408	1,999,408	1,999,408	1,999,408	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,150.00	2,150.00	100.0%
CONSTRUCCION DE SEÑALAMIENTOS Y PINTURA VIAL	33-HUATABAMPO	HUATABAMPO	04-URB-412	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIO	800,000	800,000	799,858	799,858	100.0%	0	0	SEÑALAMIENTOS	1.00	1.00	100.0%
PAVIMENTACION DE CALLE BUENA VISTA	35-IMURIS	IMURIS	01	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	1,922,166	1,922,166	1,922,166	47,000	2.4%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	0.00	0.0%

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Sector	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido							
						2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9
PAVIMENTACION DE VARIAS CALLE DE NACO	39-NACO	NACO	02	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	347,199	347,199	347,199	81,000	23.3%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1.00	1.00	100.0%
PAVIMENTACION CALLE CUESTA DE NANO EN NACAZARI DE GARCIA SONORA	41-NACAZARI DE GARCÍA	NACAZARI DE GARCÍA	NACZ/FISM/13-2011	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE NACAZARI DE GARCIA SONORA	21,161	21,161	21,161	21,161	100.0%	0	0	METROS	100.00	100.00	100.0%
PAVIMENTACION DE CALLES PRINCIPALES DE NACAZARI DE GARCIA SONORA	41-NACAZARI DE GARCÍA	NACAZARI DE GARCÍA	NACZ/FISMO9-2011	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS DE NACAZARI DE GARCIA SONORA	52,460	52,460	52,460	52,460	100.0%	0	0	M2, CONCRETO ASFÁLTICO	1,500.00	1,500.00	100.0%
PAVIMENTACION DE CALLE SIN NOMBRE EN ONAVAS	44-ONAVAS	ONAVAS	06	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	TESORERIA MUNICIPAL	122,312	122,312	122,312	122,000	99.7%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1.00	1.00	100.0%
PAVIMENTACION DE CALLES	47-PITIQUITO	PITIQUITO	-	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	OBRAS PUBLICAS	881,345	881,345	881,345	881,345	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,278.00	2,278.00	100.0%
CONSTRUCCION DE BANQUETAS O ANDADORES EN VARIAS COMUNIDADES	52-SAHUARIPA	SAHUARIPA	02	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	241,866	241,866	241,866	241,866	100.0%	0	0	M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	740.00	266.00	35.9%
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE LA CALLE S/N MESITA DEL CUAJARI	52-SAHUARIPA	SAHUARIPA	03	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	50,458	50,458	50,458	50,458	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	230.00	230.00	100.0%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS	52-SAHUARIPA	SAHUARIPA	16	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	77,049	77,049	77,049	77,049	100.0%	0	0	M2, MURO DE CONTENCIÓN	1.00	1.00	100.0%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE ESCOBEDO ENTRE RAYON Y TALA	52-SAHUARIPA	SAHUARIPA	06	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	288,363	288,363	288,363	288,363	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1.00	1.00	100.0%
PAVIMENTACION DE AVENIDA GUILLERMO PRIETO	52-SAHUARIPA	SAHUARIPA	11	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	45,881	45,881	45,881	45,881	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1.00	1.00	100.0%
PAVIMENTACION CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS	52-SAHUARIPA	SAHUARIPA	19	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	37,969	37,969	37,969	37,969	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1.00	1.00	100.0%
PAVIMENTACION CALLE OBREGON	52-SAHUARIPA	SAHUARIPA	18	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	856	856	856	856	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1.00	1.00	100.0%
PAVIMENTACION DE CUESTA EN CEBADILLA	52-SAHUARIPA	SAHUARIPA	12	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	23,981	23,981	23,981	23,981	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1.00	1.00	100.0%
PAVIMENTACION DE CUESTAS Z LOS OCOTES	52-SAHUARIPA	LOS OCOTES (EL OCOTE)	13	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	58,745	58,745	58,745	58,745	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1.00	1.00	100.0%
PAVIMENTACION EN ACCESO EN LA COMUNIDAD DEL CAJON DE ONAPA	52-SAHUARIPA	CAJÓN DE ONAPA	05	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	747,919	747,919	747,919	747,919	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%
PAVIMENTACION DE CALLE LERDO DE TEJADA EN SAN JAVIER	54-SAN JAVIER	SAN JAVIER	01	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	TESORERIA MUNICIPAL	56,668	56,668	56,668	40,000	70.6%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1.00	1.00	100.0%
CONST. GUARN. Y BANQ. DEL PERIM. CENTRO DE ATENCION MULTIPLE 38 Z	55-SAN LUIS RÍO COLORADO	LUIS SÁNCHEZ	61422-0002-0002-0009	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	310,378	310,378	310,378	310,378	100.0%	0	0	METROS	555.60	555.60	100.0%
CONST. GUARN. Y BANQ. DEL PERIM SEGURO SOCIAL Y CALLE 44 DE AVENIDA JALAPA A AVENIDA DALIAS	55-SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	61422-0002-0002-0011	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	1,076,345	1,076,345	1,076,345	1,076,345	100.0%	0	0	METROS	1,840.00	1,840.00	100.0%

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Sector	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido							
						2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9
CONST. GUARN. Y BANQ. DEL PERIMETRO ESCUELA SECUNDARIA ESTATAL 14	55-SAN LUIS RÍO COLORADO	LUIS SÁNCHEZ	61422-0002-0002-0013	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	530,027	530,027	530,027	530,027	100.0%	0	0	METROS	1,145.00	1,145.00	100.0%
CONST. GUARN. Y BANQ. DEL PERIMETRO PREESCOLAR PLAN DE IGUALA Y ESCUELA PRIMARIA NARCIZO MENDOZA	55-SAN LUIS RÍO COLORADO	LAGUNITAS	61422-0002-0002-0012	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	485,182	485,182	485,182	485,182	100.0%	0	0	METROS	750.00	750.00	100.0%
CONST. GUARNICIONES Y BANQUETAS DEL PERIM. ESC. PRIM. BENITO JUAREZ (COL. DEL RIO)	55-SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	61422-0002-0002-0003	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	297,844	297,844	297,844	297,844	100.0%	0	0	METROS	1,128.00	1,128.00	100.0%
CONST. GUARNICIONES Y BANQUETAS DEL PERIM. ESC. PRIM. FRANCISCO CELAYA	55-SAN LUIS RÍO COLORADO	NUEVO MICHOCÁCN	61422-0002-0002-0006	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	439,545	439,545	439,545	439,545	100.0%	0	0	METROS	682.00	682.00	100.0%
CONST. GUARNICIONES Y BANQUETAS DEL PERIM. ESC. PRIM. JESUS GARCIA (COL. CAMPAMENTO)	55-SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	61422-0002-0002-0002	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	555,820	555,820	555,820	555,820	100.0%	0	0	METROS	982.00	982.00	100.0%
CONST. GUARNICIONES Y BANQUETAS DEL PERIM. ESC. PRIM. NUEVA CREACION	55-SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	61422-0002-0002-0004	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	905,546	905,546	905,546	905,546	100.0%	0	0	METROS	1,548.00	1,548.00	100.0%
CONSTRUCCION GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE 31 DE AVENIDA 20 NOVIEMBRE B A AVENIDA LEY DE ALFABETIZACION B	55-SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	61422-0002-0002-0015	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	191,808	191,808	191,808	191,808	100.0%	0	0	METROS	210.00	210.00	100.0%
CONSTRUCCION GUARNICIONES Y BANQUETAS DEL PERIMETRO DEL PREESCOLAR AZTECA	55-SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	61422-0002-0002-0014	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	430,538	430,538	430,538	430,538	100.0%	0	0	METROS	736.00	736.00	100.0%
GUARNICIONES Y BANQUETAS PERIM. ESC SECUNDARIA LUIS DONALDO COLOSIO	55-SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	61422-0002-0002-0010	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	549,941	549,941	549,941	549,941	100.0%	0	0	METROS	985.00	985.00	100.0%
PAVIMENTO ASFALTICO DEL PERIMETRO DEL PREESCOLAR PLAN DE IGUALA Y ESCUELA PRIMARIA NARCIZO MENDOZA	55-SAN LUIS RÍO COLORADO	LAGUNITAS	61422-0002-0001-0012	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	1,056,072	1,056,072	1,056,072	1,056,072	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	6,317.00	6,317.00	100.0%
PAVIMENTO ASFALTICO DEL PERIMETRO DEL SEGURO SOCIAL Y CALLE 44 DE AVENIDA JALAPA A AVENIDA DALIAS	55-SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	61422-0002-0001-0011	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	2,524,200	2,524,200	2,524,200	2,524,200	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	16,017.00	16,017.00	100.0%
PAVIMENTO DEL PERIM ESC. PRIM. JESUS GARCIA (COL. CAMPAMENTO)	55-SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	61422-0002-0001-0002	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIR OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	1,358,563	1,358,563	1,358,563	1,358,563	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	5,203.00	5,203.00	100.0%
PAVIMENTO DEL PERIM. CAM 38Z	55-SAN LUIS RÍO COLORADO	LUIS SÁNCHEZ	61422-0002-0001-0009	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	680,381	680,381	680,381	680,381	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,480.00	2,480.00	100.0%
PAVIMENTO DEL PERIM. ESC. PRIM. BENITO JUAREZ (COLONIA DEL RIO)	55-SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	61422-0002-0001-0003	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	1,029,313	1,029,313	1,029,313	1,029,313	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,776.00	3,776.00	100.0%
PAVIMENTO DEL PERIM. ESC. PRIM. FRANCISCO CELAYA	55-SAN LUIS RÍO COLORADO	NUEVO MICHOCÁCN	61422-0002-0001-0006	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIR OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	1,435,880	1,435,880	1,435,880	1,435,880	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	5,211.10	5,211.10	100.0%
PAVIMENTO DEL PERIM. ESC. PRIM. NUEVA CREACION (COL. REFORMA)	55-SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	61422-0002-0001-0004	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIR OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	1,961,581	1,961,581	1,961,581	1,961,581	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	12,510.00	12,510.00	100.0%
PAVIMENTO DEL PERIMETRO DE LA ESC. SECUNDARIA LUIS DONALDO COLOSIO	55-SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	61422-0002-0001-0010	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	1,780,619	1,780,619	1,780,619	1,780,619	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	7,874.00	7,874.00	100.0%
PAVIMENTO DEL PERIMETRO DE LA ESCUELA SECUNDARIA ESTATAL NO 14	55-SAN LUIS RÍO COLORADO	LUIS SÁNCHEZ	61422-0002-0001-0013	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	842,769	842,769	842,769	842,769	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	5,091.00	5,091.00	100.0%

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Sector	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido							
						2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9
PAVIMENTACION EN CALLE IGLLESIA DE SAN JOSE DE BATUC	57-SAN PEDRO DE LA CUEVA	SAN JOSÉ DE BATUC (BATUQUITO)	14	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	TESORERIA MUNICIPAL	54,994	54,994	54,994	54,994	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1.00	1.00	100.0%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN PROLONGACIÓN VAPORCITO DE COL. INFONAVIT	58-SANTA ANA	SANTA ANA	9	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	H AYUNTAMIENTO	407,406	407,586	407,586	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,610.00	0.00	0.0%
PAVIMENTACIÓN EN AV. SONORA ENTRE CALLES ZARAGOZA Y DIEGO A. MORENO	58-SANTA ANA	SANTA ANA	6	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	H AYUNTAMIENTO	333,274	333,274	333,274	333,274	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,200.00	1,200.00	100.0%
CONSTRUCCION DE 1000 M2 DE PAVIMENTACION EN AVE. MIGUEL HIDALGO	59-SANTA CRUZ	MIGUEL HIDALGO (SAN LÁZARO)	032011	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	OBRAS PUBLICAS	400,935	400,935	400,935	400,935	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,600.00	2,600.00	100.0%
CONSTRUCCION DE ANDADORES	71-BENITO JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	15	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ	196,000	196,000	196,000	196,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	833.00	833.00	100.0%
CONSTRUCCION DE ANDADORES	71-BENITO JUÁREZ	COLONIA JECOPACO	22	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ	34,300	34,300	34,300	34,300	100.0%	0	0	METROS	1.00	1.00	100.0%
CONSTRUCCION DE ANDADORES	71-BENITO JUÁREZ	VILLA JUÁREZ	11	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ	294,000	294,000	294,000	294,000	100.0%	0	0	METROS	1,000.00	1,000.00	100.0%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES	71-BENITO JUÁREZ	VILLA JUÁREZ	07	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ	294,000	294,000	294,000	294,000	100.0%	0	0	METROS	2,200.00	2,200.00	100.0%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES ZONA URBANA EJIDAL	71-BENITO JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	16	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ	196,000	196,000	196,000	196,000	100.0%	0	0	METROS	900.00	900.00	100.0%
REPARACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL ENTRONQUE DE LAS CALLES 1RO DE MAYO Y PINO SUAREZ	71-BENITO JUÁREZ	VILLA JUÁREZ	10	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ	196,000	196,000	196,000	196,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	400.00	400.00	100.0%
REVESTIMIENTO DE CALLES	71-BENITO JUÁREZ	ACEITUNITAS (SUBE Y BAJA)	19	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ	98,000	98,000	98,000	98,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	960.00	960.00	100.0%
REVESTIMIENTO DE CALLES	71-BENITO JUÁREZ	AGUA BLANCA	24	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ	147,000	147,000	147,000	147,000	100.0%	0	0	METROS	300.00	300.00	100.0%
REVESTIMIENTO DE CALLES	71-BENITO JUÁREZ	BATEVITO (COLONIA IRRIGACIÓN)	26	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ	147,000	147,000	147,000	147,000	100.0%	0	0	METROS	350.00	350.00	100.0%
REVESTIMIENTO DE CALLES	71-BENITO JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	14	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ	235,200	235,200	235,200	235,200	100.0%	0	0	METROS	400.00	400.00	100.0%
REVESTIMIENTO DE CALLES	71-BENITO JUÁREZ	COLONIA JECOPACO	20	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ	166,600	166,600	166,600	166,600	100.0%	0	0	METROS	250.00	250.00	100.0%
REVESTIMIENTO DE CALLES	71-BENITO JUÁREZ	PAREDÓN COLORADO (PAREDÓN VIEJO)	32	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ	196,000	196,000	196,000	196,000	100.0%	0	0	METROS	800.00	800.00	100.0%
REVESTIMIENTO DE CALLES	71-BENITO JUÁREZ	PAREDONCITO	28	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ	166,600	166,600	166,600	166,600	100.0%	0	0	METROS	350.00	350.00	100.0%
REVESTIMIENTO DE CALLES	71-BENITO JUÁREZ	VILLA JUÁREZ	06	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ	294,000	294,000	294,000	294,000	100.0%	0	0	METROS	2,250.00	2,250.00	100.0%
AMPLIACIÓN																

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Sector	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido							
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9						
APERTURA Y NIVELACION DE CALLES EN COLONIA LA ANTENA	40-NÁCORI CHICO	NÁCORI CHICO	NACC/FISM/2011-005	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	46,800	46,800	46,800	46,800	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	8,400.00	4,500.00	53.6%
OBRAS POR EJECUTAR	40-NÁCORI CHICO	NÁCORI CHICO	NACC/FISM/2011-000	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	93,637	93,637	93,637	0	0.0%	0	0	METROS	200.00	0.00	0.0%
MANTENIMIENTO																
CONSERVACION DE VIALIDADES DE TERRACERIAS	2-AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	01	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	H AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA	1,367,156	1,367,156	1,367,156	1,367,156	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	900,000.00	900,000.00	100.0%
CONSERVACION DE VIALIDADES PAVIMENTADAS	2-AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	02	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	H AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA	1,143,687	1,143,687	1,143,687	1,143,687	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	40,000.00	40,000.00	100.0%
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA	3-ALAMOS	ALAMOS	DIDUR 014	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIDUR MUNICIPAL	1,080,623	1,080,623	1,080,623	1,080,623	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	190,525.00	190,525.00	100.0%
RASPADO DE VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO	16-BENJAMÍN HILL	BENJAMÍN HILL	06	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	254,511	254,511	254,511	167,695	65.9%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%
BACHEO DE CALLES PACHUCA GUERRERO Y FCO I MADERO	20-CARBÓ	CARBÓ	04	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	TESORERIA MUNICIPAL	108,340	108,340	108,340	108,340	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%
RIEGO SENCILLO PREMEZCLADO CALLE REVOLUCION, GARMENDIA-GUERRERO, MORELIA-ESCOBEDO	20-CARBÓ	CARBÓ	05	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	TESORERIA MUNICIPAL	338,428	338,428	338,428	338,428	100.0%	0	0	M2, CONCRETO ASFÁLTICO	1.00	1.00	100.0%
REVESTIMIENTO DE GRAVILLA EN VARIAS CALLES	40-NÁCORI CHICO	NÁCORI CHICO	NACC/FISM/020-2011	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	35,610	35,610	35,610	35,610	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	8,400.00	8,400.00	100.0%
REHABILITACION PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE OCAMPO	63-TEPACHE	TEPACHE	11-03	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	346,905	346,905	346,905	203,159	58.6%	0	0	METROS CUADRADOS	1,400.00	840.00	60.0%
REHABILITACIÓN																
REHABILITACION DE CALLES PERIFERICAS DE LA COMUNIDAD DE BAMORI	5-ARIVECHI	BÁMORI	01	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	TESORERIA MUNICIPAL	9,490	9,490	9,490	9,490	100.0%	0	0	METROS	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACION DE ENTRADA TARACHI PUENTE	5-ARIVECHI	TARACHI	10	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	TESORERIA MUNICIPAL	31,396	31,396	31,396	31,396	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%
REMODELACION ENTRADA ARIVECHI	5-ARIVECHI	ARIVECHI	07	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	TESORERIA MUNICIPAL	3,840	3,840	3,840	3,840	100.0%	0	0	M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACION PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE SARABIA	9-BACANORA	BACANORA	11-04	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	95,057	95,057	95,057	95,057	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	550.00	550.00	100.0%
REHABILITACION DE CALLES DE BACOACHI (BACHEO)	11-BACOACHI	COBERTURA MUNICIPAL	BACO/FISM/013-2011	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	18,226	18,226	18,226	18,226	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	114.00	114.00	100.0%
PAVIMENTACIÓN DEL CALLEJÓN REPÚBLICA DE CHILE	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	36-PAV	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGÍA	991,932	991,932	991,932	991,932	100.0%	0	0	M2, CONCRETO ASFÁLTICO	1,150.00	1,150.00	100.0%
REHABILITACION DE CALLES	31-HUACHINERA	HUACHINERA	401 CALLES	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	236,041	236,041	236,041	236,041	100.0%	0	0	METROS	1,000.00	1,000.00	100.0%
PAVIMENTACION DE AV. GALEANA/HGO Y JUAREZ	33-HUATABAMPO	HUATABAMPO	04-URB-401	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIO	189,775	189,775	189,774	189,774	100.0%	0	0	METROS	1,000.00	1,000.00	100.0%

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Sector	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido							
						2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9
REHAB. DE PAVIMENTO C. MONTES DE OCA	33-HUATABAMPO	HUATABAMPO	04-URB-422	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIO	226,000	226,000	225,330	225,330	99.7%	0	0	METROS CUADRADOS	1,000.00	1,000.00	100.0%
REHAB. DE PAVIMENTO CALLE ZARAGOZA	33-HUATABAMPO	HUATABAMPO	04-URB-421	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIO	186,000	186,000	185,608	185,608	99.8%	0	0	METROS CUADRADOS	1,000.00	1,000.00	100.0%
FISM 008 041105 PAVIMENTACION VARIAS XCALLES Y AVENIDAS BACHEO	36-MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO	FISM 008	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA	747,752	747,752	747,752	747,752	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,500.00	1,500.00	100.0%
FISM 009 041115 BACHEO CON ASFALTO	36-MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO	FISM 009	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	AYUNTAMIENTO DEMAGDALENA	416,316	416,316	416,316	416,316	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,150.00	1,150.00	100.0%
REHABILITACION DE AERODROMO	40-NÁCORI CHICO	NÁCORI CHICO	NACC/FISM/2011-004	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	13,772	13,772	13,772	13,772	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	36,000.00	36,000.00	100.0%
REVESTIMIENTO DE VARIAS CALLES	40-NÁCORI CHICO	BUENA VISTA	NACC/FISM/026-2011	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	6,728	6,728	6,728	6,728	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,586.00	1,586.00	100.0%
REHABILITACION DE CALLE FERROCARRIL DE NACOZARI DE GARCIA SONORA	41-NACOZARI DE GARCÍA	NACOZARI DE GARCÍA	NACZ/FISM/21-2011	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE NACOZARI DE GARCIA SONORA	51,728	51,728	51,728	51,728	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	600.00	600.00	100.0%
REHABILITACION DE BACHES Y BANQUETAS EN VILLA HIDALGO	67-VILLA HIDALGO	VILLA HIDALGO	07	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	TESORERIA MUNICIPAL	86,894	86,894	86,894	86,894	100.0%	0	0	M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	1.00	1.00	100.0%
PASOS VEHICULARES																
CONSTRUCCIÓN																
CONSTRUCCION DE VADO EN RIO LERMA CALLE 3RA Y 4TA	27-FRONTERAS	ESQUEDA	FRON/FISM/005-2011	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	18,100	18,100	18,100	18,100	100.0%	0	0	METROS LINEALES	473.00	473.00	100.0%
CONSTRUCCION DE VADO DE CONCRETO	33-HUATABAMPO	LAS BOCAS	04-URB-411	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPAL	565,000	565,000	563,931	563,931	99.8%	0	0	METROS LINEALES	100.00	40.00	40.0%
PUENTES Y PASOS PEATONALES																
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO SOBRE ARROYO LA CAMPIÑA, PARA ACCESO A LA COL. LAURA ALICIA FRIAS	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	R33-HER11-OB05	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	2,062,841	2,062,841	2,062,841	2,062,841	100.0%	0	0	METROS LINEALES	1.00	1.00	100.0%
CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN SAN PEDRO	57-SAN PEDRO DE LA CUEVA	SAN PEDRO DE LA CUEVA	10	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	TESORERIA MUNICIPAL	316,466	316,466	316,466	316,466	100.0%	0	0	METROS LINEALES	1.00	1.00	100.0%
CONSTRUCCION DE ESCALONES PARA ACCESAR A COLONIA MICROONDAS	58-SANTA ANA	SANTA ANA	15	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	H AYUNTAMIENTO	60,000	60,000	60,000	60,000	100.0%	0	0	METROS LINEALES	35.00	35.00	100.0%
OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL																
OTROS																
ALUMBRADO PUBLICO	2-AGUA PRIETA	AGUA BLANCA	04	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	H AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA	3,110,031	3,110,031	3,110,031	3,110,031	100.0%	0	0	LUMINARIA	2,500.00	2,500.00	100.0%
SEÑALIZACION Y NOMENCLATURA DE CALLES	2-AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	03	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	H AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA	127,607	127,607	127,607	127,607	100.0%	0	0	SEÑALAMIENTOS	2,000.00	2,000.00	100.0%
CONSTRUCCION DE BULEVAR CON PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO	3-ALAMOS	LOS CITAHUIS	DIDUR 010	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIDUR MUNICIPAL	1,140,839	1,140,839	1,140,839	1,140,839	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN MINAS NUEVAS	3-ALAMOS	MINAS NUEVAS	DIDUR 08	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIDUR MUNICIPAL	488,653	488,653	488,653	488,653	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Sector	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido							
						2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO	3-ALAMOS	MEXIQUILLO	DIDUR 04	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIDUR MUNICIPAL	782,838	782,838	782,838	782,838	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
CONSTRUCCION DE VADO	3-ALAMOS	LOS MUERTOS	DIDUR 010	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIDUR MUNICIPAL	1,479,209	1,479,209	1,479,209	1,479,209	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
CONSTRUCCION DE VADO LAS FLORES - BARRIO LA CANILLA	3-ALAMOS	LAS FLORES (GEROCOA)	DIDUR 09	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIDUR MUNICIPAL	2,037,575	2,037,575	2,037,575	2,037,575	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
ELECTRIFICACION DE POZO DE AGUA POTABLE	3-ALAMOS	LA GACELA	DIDUR 022	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIDUR MUNICIPAL	259,038	259,038	259,038	259,038	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACION DE VBARDA DE CAMPO DEPORTIVO	5-ARIVECHI	ARIVECHI	12	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	TESORERIA MUNICIPAL	4,200	4,200	4,200	4,200	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACION DE CALLES, GUARNICIONES Y DRENAJES	7-ATIL	ATIL	04	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	127,220	127,220	127,220	127,220	100.0%	0	0	METROS LINEALES	12.00	12.00	100.0%
OBRAS PENDIENTES DE EJECUTAR	11-BACOACHI	BACOACHI	BACO/FISM/2011-000	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	112,539	112,539	112,539	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
REHABILITACION DE GUARNICIONES	12-BÁCUM	SAN JOSÉ DE BÁCUM	-	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	400,000	400,000	400,000	400,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS	12-BÁCUM	BÁCUM	-	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	300,000	300,000	300,000	150,000	50.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACION DE PLAZA CIVICA Y JARDINES	16-BENJAMÍN HILL	BENJAMÍN HILL	10	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	24,771	24,771	24,771	24,771	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
REPARACION Y MANTENIMIENTO A JUEGOS INFANTILES EN PARQUE	16-BENJAMÍN HILL	BENJAMÍN HILL	08	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	19,277	19,277	19,277	19,277	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%
MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	21-LA COLORADA	TECORIPA	LACO/FISM/10-2011	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	25,474	25,474	25,474	25,474	100.0%	0	0	LUMINARIA	50.00	50.00	100.0%
REHABILITACION DEL RELLENO SANITARIO	21-LA COLORADA	COBERTURA MUNICIPAL	LACO/FISM/2011-006	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	8,500	8,500	8,500	8,500	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
PAVIMENTACION EN CALLE ANTENA	22-CUCURPE	CUCURPE	CU-05-FISM-2011	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	27,040	27,040	27,040	27,040	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	180.00	100.00	55.6%
CONSERVACION DE CALLES NO PAVIMENTADAS	26-ETCHOJOA	BACAME NUEVO	83202-063	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MPALES	199,170	199,170	199,170	199,170	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
CONSERVACION DE CALLES NO PAVIMENTADAS	26-ETCHOJOA	BACOBAMPO	83202-059	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MPALES	179,960	179,960	179,960	179,960	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
CONSERVACION DE CALLES NO PAVIMENTADAS	26-ETCHOJOA	BASCONCOBE	83202-062	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MPALES	199,917	199,917	199,917	199,917	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
CONSERVACION DE CALLES NO PAVIMENTADAS	26-ETCHOJOA	BUAYSIACOB	83202-065	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MPALES	197,109	197,109	197,109	197,109	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
CONSERVACION DE CALLES NO PAVIMENTADAS	26-ETCHOJOA	CHUCARIT	83202-060	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MPALES	99,920	99,920	99,920	99,920	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Sector	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido							
						2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9
CONSERVACION DE CALLES NO PAVIMENTADAS	26-ETCHOJOA	EL RODEO	83202-067	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MPALES	58,800	58,800	58,800	58,800	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
CONSERVACION DE CALLES NO PAVIMENTADAS	26-ETCHOJOA	ETCHOJOA	83202-058	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MPALES	179,910	179,910	179,910	179,910	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
CONSERVACION DE CALLES NO PAVIMENTADAS	26-ETCHOJOA	JITONHUECA	83202-072	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MPALES	78,496	78,496	78,496	78,496	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
CONSERVACION DE CALLES NO PAVIMENTADAS	26-ETCHOJOA	LA BOCANA	83202-069	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MPALES	99,990	99,990	99,990	99,990	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
CONSERVACION DE CALLES NO PAVIMENTADAS	26-ETCHOJOA	LAS PLAYITAS	83202-068	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MPALES	100,000	100,000	100,000	100,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
CONSERVACION DE CALLES NO PAVIMENTADAS	26-ETCHOJOA	SAHUARAL	83202-061	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MPALES	97,167	97,167	97,167	97,167	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
CONSERVACION DE CALLES NO PAVIMENTADAS	26-ETCHOJOA	SAN PEDRO NUEVO	83202-070	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MPALES	78,900	78,900	78,900	78,900	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
CONSERVACION DE CALLES NO PAVIMENTADAS	26-ETCHOJOA	SAN PEDRO VIEJO	83202-066	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MPALES	78,375	78,375	78,375	78,375	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
CONSERVACION DE CALLES NO PAVIMENTADAS	26-ETCHOJOA	SEBAMPO	83202-064	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MPALES	256,500	256,500	256,500	256,500	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
CONSERVACION DE CALLES PAVIMENTADAS	26-ETCHOJOA	BACOBAMPO	83202-075	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MPALES	1,108,666	1,108,666	1,108,666	1,108,666	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
CONSERVACION DE CALLES PAVIMENTADAS	26-ETCHOJOA	BASCONCOBE	83202-076	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MPALES	297,379	297,379	297,379	297,379	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
CONSERVACION DE CALLES PAVIMENTADAS	26-ETCHOJOA	ETCHOJOA	83202-074	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MPALES	1,169,883	1,169,883	1,169,883	1,169,883	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO	26-ETCHOJOA	BASCONCOBE	83202-078	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MPALES	399,777	399,777	399,777	399,777	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO	26-ETCHOJOA	BACOBAMPO	83202-073	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MPALES	599,420	599,420	599,420	599,420	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO	26-ETCHOJOA	ETCHOJOA	83202-072	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MPALES	599,512	599,512	599,512	599,512	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
PASO PEATONAL EN CRUCE DE VIAS EN COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO	26-ETCHOJOA	ETCHOJOA	83202-084	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MPALES	179,967	179,967	179,967	179,967	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
PAVIMENTO DE CONCRETO EN COL. LUIS DONALDO COLOSIO	26-ETCHOJOA	ETCHOJOA	83202-077	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MPALES	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
REVESTIMIENTO BORDO DE CANAL LA PAZ	26-ETCHOJOA	BACOBAMPO	83202-057	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MPALES	188,638	188,638	188,638	188,638	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Sector	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido							
						2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9
REVESTIMIENTO DE CANAL Y BANQUETA EN PUEBLO VIEJO	26-ETCHOJOA	ETCHOJOA	83202-085	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MPALES	270,000	270,000	270,000	270,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
CONSTRUCCION DE BAÑOS PUBLICOS	27-FRONTERAS	CUQUIÁRACHI	FRON/FISM/003-2011	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	31,235	31,235	31,235	31,235	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, INODOROS	12.00	12.00	100.0%
PARTICIPACION MUNICIPAL EN EL PROGRAMA HABITAT 2011	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	1	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	H AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA	5,231,356	5,231,356	5,231,356	5,231,356	100.0%	0	0	OBRA	11.00	11.00	100.0%
COMPLEMENTO DE PROGRAMA HABITAT	33-HUATABAMPO	HUATABAMPO	04-URB-400	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIO	5,357,646	5,357,646	5,357,646	5,357,646	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	18,000.00	0.00	0.0%
CONSTRUCC. DE CELDA PARA RELLENO SANITARIO	33-HUATABAMPO	HUATABAMPO	04-URB-413	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIO	1,445,000	1,445,000	1,332,018	1,332,018	92.2%	0	0	OBRA	1.00	0.94	94.0%
CONSTRUCC. DE DESAGUE PLUVIAL	33-HUATABAMPO	HUATABAMPO	04-URB-409	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIO	320,000	320,000	319,991	319,991	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
CONSTRUCC. DE RAMPAS Y ESTACIONAM. DIF MPAL.	33-HUATABAMPO	HUATABAMPO	04-URB -406	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIO	169,500	169,500	169,406	169,406	99.9%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
CONSTRUCCION DE CRUCERO DE CONCRETO	33-HUATABAMPO	HUATABAMPO	04-URB-404	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIO	280,000	280,000	279,612	279,612	99.9%	0	0	METRO CUADRADO	200.00	200.00	100.0%
CONSTRUCCION DE CRUCEROS DE CONCRETO	33-HUATABAMPO	HUATABAMPO	04-URB-405	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIO	178,050	178,050	178,042	178,042	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	100.00	100.00	100.0%
CONTRAPARTE PARA HORNILLAS ECOLOGICAS	33-HUATABAMPO	COBERTURA MUNICIPAL	08-VIV-802	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIO	210,000	210,000	210,000	210,000	100.0%	0	0	VIVIENDA	100.00	0.00	0.0%
PAVIMENTACION AV. OCAMPO	33-HUATABAMPO	HUATABAMPO	04-URB-407	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIO	1,470,000	1,470,000	1,461,129	1,461,129	99.4%	0	0	METRO CUADRADO	3,660.00	3,660.00	100.0%
PAVIMENTACION DE ACCESO A CBTIS 63	33-HUATABAMPO	HUATABAMPO	04-URB-408	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIO	417,500	417,500	417,446	417,446	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,500.00	3,500.00	100.0%
PAVIMENTACION DE CAMINO DE ACCESO	33-HUATABAMPO	NAVOBAXIA	04-URB-420	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIO	1,000,000	1,000,000	993,966	993,966	99.4%	0	0	KILÓMETRO	2.00	0.00	0.0%
REHAB. DE PAVIMENTO AV. M. BARRERAS	33-HUATABAMPO	LA UNIÓN	04-URB-403	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIO	288,000	288,000	287,979	287,979	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,000.00	0.00	0.0%
REHAB. DE PAVIMENTO DE LA CD. (BACHEO)	33-HUATABAMPO	HUATABAMPO	04-URB-410	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIO	1,323,673	1,323,673	1,323,673	1,323,673	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	90,000.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE MARCO DE ACCESO EN CABECERA MUNICIPAL	35-IMURIS	IMURIS	02	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	158,030	158,030	158,030	158,030	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
FAISM 011 0411105 REHABILITACION DE GUARNICIONES	36-MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO	FAISM 011	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA SONORA	77,672	77,672	77,672	77,672	100.0%	0	0	M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	30.00	30.00	100.0%
FISM 012 04142 REHABILITACION RELLENO SANITARIO	36-MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO	FISM 012	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA SONORA	392,871	392,871	392,871	392,871	100.0%	0	0	RELLENO SANITARIO	1.00	1.00	100.0%

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Sector	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido							
						2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9
FISM 013 05202 REHABILITACION ALUMBRADO PUBLICO	36-MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO	FISM 013	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA SONORA	716,659	716,659	716,659	716,659	100.0%	0	0	LUMINARIA	620.00	620.00	100.0%
FISM 016 0411109 SEÑALIZACION DE CALLES	36-MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO	FISM 016	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA SONORA	34,873	34,873	34,873	34,873	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%
FISM 018 APORTACION CECOP	36-MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO	FISM 018	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA SONORA	138,244	138,244	138,244	138,244	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%
GUARNICIONES Y BANQUETAS	38-MOCTEZUMA	MOCTEZUMA	MMS_INFRA ESTRUCTUR A2	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	H AYUNTAMIENTO DE MOCTEZUMA SON	35,800	35,800	35,800	35,800	100.0%	0	0	METRO LINEAL	218.00	218.00	100.0%
CERCO PERIMETRAL DEL FUNDO LEGAL	40-NÁCORI CHICO	NÁCORI CHICO	NACC/FISM/ 2011-008	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	402,087	402,087	402,087	402,087	100.0%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	6.00	5.00	83.3%
CONSTRUCCION DE PARRILLA GUARDAGANADO	40-NÁCORI CHICO	LA MESA TRES RÍOS	NACC/FISM/ 025-2011	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	25,286	25,286	25,286	25,286	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
CONSTRUCCION DE SUBIDA ESCALONADA AL CERRO EL CAPORCHI	40-NÁCORI CHICO	NÁCORI CHICO	NACC/FISM/ 2011-015	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	82,883	82,883	82,883	82,883	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, ESCALERAS, ANDADORES	76.00	72.00	94.7%
DESMONTE Y LIMPIEZA GENERAL DE LA AEROPISTA	40-NÁCORI CHICO	LA MESA TRES RÍOS	NACC/FISM/ 2011-002	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	12,240	12,240	12,240	12,240	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,000.00	3,000.00	100.0%
DESMONTE Y LIMPIEZA GENERAL DE LA AEROPISTA DE NACORI CHICO	40-NÁCORI CHICO	NÁCORI CHICO	NACC/FISM/ 017-2011	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	12,300	12,300	12,300	12,300	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,000.00	3,000.00	100.0%
INSTALACION DE SEÑALAMIENTOS VIALES	40-NÁCORI CHICO	NÁCORI CHICO	NACC/FISM/ 2011-009	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	6,780	6,780	6,780	6,780	100.0%	0	0	SEÑALAMIENTOS	12.00	12.00	100.0%
PROTECCION DE ARROYO NACORI CHICO	40-NÁCORI CHICO	NÁCORI CHICO	NACC/FISM/ 2011-011	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	73,800	73,800	73,800	73,800	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	4,800.00	4,800.00	100.0%
REPARACION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD	40-NÁCORI CHICO	NÁCORI CHICO	NACC/FISM/ 2011-013	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	6,720	6,720	6,720	6,720	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	32.00	30.00	93.8%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE SUPLY DE NACOZARI DE GARCIA SONORA	41-NACOZARI DE GARCÍA	NACOZARI DE GARCÍA	NACZ/FISM/1 2-2011	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS DE NACOZARI DE GARCIA SONORA	7,308	7,308	7,308	7,308	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	40.00	40.00	100.0%
CONSTRUCCION DE PARQUE COL GOMEZ MORIN DE NACOZARI DE GARCIA SONORA	41-NACOZARI DE GARCÍA	NACOZARI DE GARCÍA	NACZ/FISM/1 4-2011	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE NACOZARI DE GARCIA SONORA	24,419	24,419	24,419	24,419	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
CONSTRUCCION DE PROTECCION CARRETERA MONUMENTO A COLOSIO EN NACOZARI DE GARCIA SONORA	41-NACOZARI DE GARCÍA	NACOZARI DE GARCÍA	NACZ/FISM/2 3-2011	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE NACOZARI DE GARCIA SONORA	10,440	10,440	10,440	10,440	100.0%	0	0	METRO LINEAL	100.00	100.00	100.0%
CONSTRUCCION DE PROTECCION EN PARQUE MICROONDAS DE NACOZARI DE GARCIA SONORA	41-NACOZARI DE GARCÍA	NACOZARI DE GARCÍA	NACZ/FISM/1 9-2001	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE NACOZARI DE GARCIA SONORA	9,900	9,900	9,900	9,900	100.0%	0	0	METRO LINEAL	50.00	50.00	100.0%
CONSTRUCCION DE TOPES EN BARRIO ASILO DE NACOZARI DE GARCIA SONORA	41-NACOZARI DE GARCÍA	NACOZARI DE GARCÍA	NACZ/FISM/2 0-2011	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE NACOZARI DE GARCIA SONORA	19,500	19,500	19,500	19,500	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	80.00	80.00	100.0%
MEJORAMIENTO DE PARQUE EN COL ALAMITO DE NACOZARI DE GARCIA SONORA	41-NACOZARI DE GARCÍA	NACOZARI DE GARCÍA	NACZ/FISM/1 6-2011	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE NACOZARI DE GARCIA SONORA	22,087	22,087	22,087	22,087	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Sector	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido							
						2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9
REHABILITACION DE ESTADION BEISBOL EN UNIDAD DEPORTIVA DE NACOZARI DE GARCIA SONORA	41-NACOZARI DE GARCIA	NACOZARI DE GARCIA	NACZ/FISM1 8-2011	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE NACOZARI DE GARCIA SONORA	62,700	62,700	62,700	62,700	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	2,000.00	2,000.00	100.0%
REHABILITACION DE PISO EN GIMNASIO MUNICIPAL DE NACOZARI DE GARCIA SONORA	41-NACOZARI DE GARCIA	NACOZARI DE GARCIA	NACZ/FISM2 2-2011	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE NACOZARI DE GARCIA SONORA	18,000	18,000	18,000	18,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	200.00	200.00	100.0%
ALUMBRADO PUBLICO EN ACCESO	42-NAVOJOA	AGIABAMPO	83202-075	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	749,276	749,276	749,276	749,276	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE CONTRERAS EN LA COL. ROSALES	42-NAVOJOA	NAVOJOA	83202-031	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	1,189,036	1,189,036	1,189,036	1,189,036	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE PALMA EN LA COL. ALLENDE	42-NAVOJOA	NAVOJOA	83202-032	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	450,391	450,391	450,391	450,391	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
ALUMBRADO PUBLICO EN SECTOR ENTRE ARIVECHICJON- SEXTO- SONORA-BACERAC EN LA COL. TEPEYAC	42-NAVOJOA	NAVOJOA	83202-041	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	225,000	225,000	225,000	225,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
ALUMBRADO PUBLICO EN SECTOR ENTRE JACARANDASAUCE- CARRETERA A TESIA EN LA COL. ALLENDE MIRAVALLE	42-NAVOJOA	NAVOJOA	83202-034	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	337,500	337,500	337,500	337,500	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
ALUMBRADO PUBLICO SECTOR ENTRE L. CARDENAS-GMO. PRIETO- CUARTA- REFORMA EN LA COL. TIERRA Y LIBERTAD	42-NAVOJOA	NAVOJOA	83202-035	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	375,000	375,000	375,000	375,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
ALUMBRADO PUBLICO SECTOR L. CARDENAS-MARCELL CUBILLAS- BACUM-MARTIRES DEL RIO MUERTO COL. 16 DE JUNIO	42-NAVOJOA	NAVOJOA	83202-036	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	262,500	262,500	262,500	262,500	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
ALUMBRADO PUBLICO EN SECTOR DE LA COL.NOGALITOS	42-NAVOJOA	NAVOJOA	83202-040	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	369,952	369,952	369,952	369,952	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
AMPL. ALUMBRADO PUBLICO SECTOR ENTRE C. SEBAMPO- CONTRERAS- CHIJOBAMPO-CARRETERA A TESIA EN PUEBLO NUEVO	42-NAVOJOA	NAVOJOA	83202-039	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	366,823	366,823	366,823	366,823	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
MANTENIMIENTO DE CALLES PAVIMENTADAS DE LA CIUDAD DE NAVOJOA (BACHEO) ZDA. ETAPA	42-NAVOJOA	NAVOJOA	83202-042	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	2,007,612	2,007,612	2,007,612	2,007,612	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
MANTENIMIENTO DE CALLES PAVIMENTADAS EN NAVOJOA (BACHEO)	42-NAVOJOA	NAVOJOA	83202-011	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
MANTENIMIENTO DE CALLES PAVIMENTADAS EN NAVOJOA (BACHEO TERCERA ETAPA)	42-NAVOJOA	NAVOJOA	83202-068	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
PAVIMENTACION DE APROCHE NORTE EN PUENTE ORIENTE DE NAVOJOA	42-NAVOJOA	NAVOJOA	83202-072	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	655,387	655,387	655,387	655,387	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
PAVIMENTACION DE APROCHE SUR EN PUENTE ORIENTE DE NAVOJOA	42-NAVOJOA	NAVOJOA	83202-077	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	1,304,387	1,304,387	1,304,387	1,304,387	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
PAVIMENTACION DE AV. FRANCISCO SERRANO E/ CENTRAL Y MIGUEL HIDALGO EN SAN IGNACIO	42-NAVOJOA	NAVOJOA	83202-076	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	1,636,022	1,636,022	1,636,022	1,636,022	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
PAVIMENTACION DE CALLE COCORIT E/ HUATABAMPO Y JOSE SANCHEZ EN LA COL. 16 DE JUNIO	42-NAVOJOA	NAVOJOA	83202-033	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	1,681,260	1,681,260	1,681,260	1,681,260	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Sector	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido							
						2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9
PAVIMENTACION DE CALLES EN SECTOR ENTRE ROMAN YOCUPICIO-PORFIRIO YEPIZ- J. ALMADA- JOSE GOYCOLEA EN TETANCHOPO	42-NAVOJOA	NAVOJOA	83202-038	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	1,384,887	1,384,887	1,384,887	1,384,887	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN ACCESO A ALCANTARILLA PLUVIAL EN SAN IGNACIO	42-NAVOJOA	NAVOJOA	83202-074	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	544,688	544,688	544,688	544,688	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
REHAB. D ETERRACERIAS EN LA COL. TEPEYAC	42-NAVOJOA	NAVOJOA	83202-060	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	290,000	290,000	290,000	290,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
REHAB. DE TERRACERIAS	42-NAVOJOA	PUEBLO MAYO	83202-051	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	380,000	380,000	380,000	380,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
REHAB. DE TERRACERIAS EN COL. MOCUZARIT	42-NAVOJOA	NAVOJOA	83202-029	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	297,946	297,946	297,946	297,946	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
REHAB. DE TERRACERIAS EN COL. TIERRA Y LIBERTAD	42-NAVOJOA	NAVOJOA	83202-028	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	405,652	405,652	405,652	405,652	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
REHAB. DE TERRACERIAS EN EJIDO GUADALUPE VICTORIA	42-NAVOJOA	GUADALUPE	83202-063	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	160,000	160,000	160,000	160,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
REHAB. DE TERRACERIAS EN LA COL. ARMANDO LOPEZ NOGALES	42-NAVOJOA	NAVOJOA	83202-062	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	205,000	205,000	205,000	205,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
REHAB. DE TERRACERIAS EN LA COL. DEPORTIVA	42-NAVOJOA	NAVOJOA	83202-054	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	320,000	320,000	320,000	320,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
REHAB. DE TERRACERIAS EN LA COLONIA BELTRONES Y CENTRAL	42-NAVOJOA	NAVOJOA	83202-066	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	385,000	385,000	385,000	385,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
REHAB. DE TERRACERIAS EN LA COLONIA JACARANDAS DOS	42-NAVOJOA	NAVOJOA	83202-061	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	325,000	325,000	325,000	325,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
REHAB. DE TERRACERIAS EN LA COLONIA TIERRA Y LIBERTAD	42-NAVOJOA	NAVOJOA	83202-056	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	290,000	290,000	290,000	290,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
REHAB. DE TERRACERIAS EN LA COL.SONORA	42-NAVOJOA	NAVOJOA	83202-065	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	340,000	340,000	340,000	340,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
REHAB. DE TERRACERIAS EN SAN IGNACIO	42-NAVOJOA	NAVOJOA	83202-023	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	347,500	347,500	347,500	347,500	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
REHAB. DE TERRACERIAS EN SAN IGNACIO	42-NAVOJOA	NAVOJOA	83202-052	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	320,000	320,000	320,000	320,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
REHAB. DE TERRACERIAS EN TETANCHOPO	42-NAVOJOA	NAVOJOA	83202-043	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	203,580	203,580	203,580	203,580	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
REHAB. TERRACERIAS DE COL. SOP	42-NAVOJOA	NAVOJOA	83202-064	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	165,000	165,000	165,000	165,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
REHAB. TERRACERIAS EN COL. FRANCISCO VILLA	42-NAVOJOA	NAVOJOA	83202-045	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	134,270	134,270	134,270	134,270	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Sector	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido							
						2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9
REHAB. TERRACERIAS EN COL. 16 DE SEPTIEMBRE	42-NAVOJOA	NAVOJOA	83202-046	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	97,672	97,672	97,672	97,672	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
REHAB. TERRACERIAS EN LA COL. TIERRA BLANCA	42-NAVOJOA	NAVOJOA	83202-053	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	205,000	205,000	205,000	205,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
REHAB. TERRACERIAS EN LA COL.MOCUZARIT	42-NAVOJOA	NAVOJOA	83202-055	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	275,000	275,000	275,000	275,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
REHAB. TERRACERIAS EN LAS COLONIAS DEPORTIVA-BELTRONES- CENTRAL	42-NAVOJOA	NAVOJOA	83202-026	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	583,190	583,190	583,190	583,190	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
TERMINACION DE PAVIMENTO EN PROLONGACION JACARANDAS EN LA COL. ALLENDE -AVIACION	42-NAVOJOA	NAVOJOA	83202-078	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	1,187,054	1,187,054	1,187,054	1,187,054	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
ELECTRIFICACIÓN CALLE CUACUMANES COL. LUIS DONALDO COLOSIO	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	-	ENERGÍA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	97,695	97,695	97,695	97,695	100.0%	0	0	ML, CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	42.00	42.00	100.0%
ELECTRIFICACIÓN CALLE DE LA FAMILIARIDAD COL. SOLIDARIDAD	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	-	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	316,564	316,564	316,564	316,564	100.0%	0	0	ML, CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	107.00	0.00	0.0%
ELECTRIFICACIÓN CALLE JABALIES COL. BELLA VISTA	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	-	ENERGÍA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	352,257	352,257	352,257	352,257	100.0%	0	0	ML, CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	324.00	324.00	100.0%
ELECTRIFICACIÓN CALLE LAS GUASIMAS COL. BENITO JUAREZ	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	-	ENERGÍA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	116,559	116,559	116,559	116,559	100.0%	0	0	ML, CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	160.00	0.00	0.0%
ELECTRIFICACIÓN CALLE LOS GUARJIOS COL. LUIS DONALDO COLOSIO	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	-	ENERGÍA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	184,422	184,422	184,422	184,422	100.0%	0	0	ML, CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	93.00	0.00	0.0%
ELECTRIFICACIÓN CALLE LOS MACOYAHUIS COL. LUIS DONALDO COLOSIO	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	-	ENERGÍA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	470,205	470,205	470,205	470,205	100.0%	0	0	ML, CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	100.00	100.00	100.0%
ELECTRIFICACIÓN CALLE LOS MAPUCHIS COL. LUIS DONALDO COLOSIO	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	-	ENERGÍA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	155,690	155,690	155,690	155,690	100.0%	0	0	ML, CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	80.00	80.00	100.0%
ELECTRIFICACIÓN CALLE LOS OTOPAMES COL. LUIS DONALDO COLOSIO	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	-	ENERGÍA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	310,961	310,961	310,961	310,961	100.0%	0	0	ML, CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	250.00	250.00	100.0%
ELECTRIFICACIÓN CALLE LOS PIXIS COL. COLINAS DEL SOL	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	-	ENERGÍA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	108,452	108,452	108,452	108,452	100.0%	0	0	ML, CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	64.00	64.00	100.0%
ELECTRIFICACIÓN CALLE LOS SERAFINES COL. LOS PINOS	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	-	ENERGÍA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	188,992	188,992	188,992	188,992	100.0%	0	0	ML, CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	125.00	125.00	100.0%
ELECTRIFICACIÓN CALLE LOS SERAFINES FINAL COL. LOS PINOS	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	-	ENERGÍA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	292,621	292,621	292,621	292,621	100.0%	0	0	ML, CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	405.00	405.00	100.0%
ELECTRIFICACIÓN CALLE LOS TEPEHUAS COL. LUIS DONALDO COLOSIO	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	-	ENERGÍA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	149,516	149,516	149,516	149,516	100.0%	0	0	ML, CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	405.00	405.00	100.0%
ELECTRIFICACIÓN CALLE LOS TOBOSOS FINAL COL. LUIS DONALDO COLOSIO	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	-	ENERGÍA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	102,708	102,708	102,708	102,708	100.0%	0	0	ML, CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	50.00	50.00	100.0%
ELECTRIFICACIÓN CALLE PARAISO COL. JARDINES DE LA MONTAÑA	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	-	ENERGÍA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	196,798	196,798	196,798	196,798	100.0%	0	0	ML, CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	117.00	117.00	100.0%
ELECTRIFICACIÓN DEL CAMINO A TEMPLO HEBRON Y PRIVADA MPIO. DE PAPANTLA COL. COLINAS DEL SOL	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	-	ENERGÍA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	165,002	165,002	165,002	165,002	100.0%	0	0	ML, CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	570.00	570.00	100.0%
ELECTRIFICACIÓN EN CALLE DE LOS CHOLES FINAL COL. LUIS DONALDO COLOSIO	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	-	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	171,754	171,754	171,754	171,754	100.0%	0	0	ML, CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	132.00	132.00	100.0%
ELECTRIFICACIÓN EN CALLE LOS MONOS COL. BELLA VISTA	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	-	ENERGÍA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	73,458	73,458	73,458	73,458	100.0%	0	0	ML, CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	50.00	50.00	100.0%

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Sector	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido							
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9						
ELECTRIFICACIÓN EN CALLE PRIVADA DE LOS ACAXIS COL. LUIS DONALDO COLOSIO	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	-	ENERGÍA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	128,982	128,982	128,982	128,982	100.0%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	86.00	86.00	100.0%
ELECTRIFICACIÓN EN CALLE 4 DE OCTUBRE COL. DEL ROSARIO	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	-	ENERGÍA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	190,724	190,724	190,724	190,724	100.0%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	56.00	56.00	100.0%
ELECTRIFICACIÓN PRIVADA LOS HUAVES COL. LUIS DONALDO COLOSIO	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	-	ENERGÍA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	128,705	128,705	128,705	128,705	100.0%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	31.00	31.00	100.0%
ELECTRIFICACIÓN TRIANGULUM COL. COLINAS DEL SOL	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	-	ENERGÍA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	54,977	54,977	54,977	54,977	100.0%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	70.00	70.00	100.0%
ELECTRIFICACION CLUB DE NIÑOS Y NIÑAS	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	-	ENERGÍA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	391,653	391,653	391,653	391,653	100.0%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	1,488.00	1,488.00	100.0%
ELECTRIFICACION EN CALLE PRIVADA DE LOS SOBAS COL. LUIS DONALDO COLOSIO	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	-	ENERGÍA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	103,547	103,547	103,547	103,547	100.0%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	68.00	68.00	100.0%
ELECTRIFICACIONES CALLE LOS CORACHOLES COL. LUIS DONALDO COLOSIO	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	-	ENERGÍA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	208,677	208,677	208,677	208,677	100.0%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	116.00	116.00	100.0%
ESCALINATA EN CALLE ANDADOR C COL. MARGARITA MAZA DE JUAREZ	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	-	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	126,339	126,339	126,339	126,339	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	48.15	48.15	100.0%
ESCALINATA EN CALLE ANDADOR DE SERVICIO 2 COL. LAS TORRES	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	-	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	146,330	146,330	146,330	146,330	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	65.87	65.87	100.0%
ESCALINATA EN CALLE ANDADOR DE SERVICIO 4 COL. LAS TORRES	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	-	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	104,965	104,965	104,965	104,965	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	37.96	37.96	100.0%
ESCALINATA EN CALLE LUIS GALLEGOS TRAMO 2 COL. CTS CROC	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	-	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	132,596	132,596	132,596	132,596	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	48.15	48.15	100.0%
ESCALINATA EN CALLE MARIANO JIMENEZ COL. BELLA VISTA	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	-	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	356,543	356,543	356,543	356,543	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	0.00	0.00	0.0%
ESCALINATA EN CALLE RINCONADA COL. BELLA VISTA	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	-	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	57,881	57,881	57,881	57,881	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	0.00	0.00	0.0%
ESCALINATA EN CALLE TORRE CFE Y TORRE EIFFEL COL. LAS TORRES	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	-	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	98,980	98,980	98,980	98,980	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	0.00	0.00	0.0%
ESCALINATA EN CALLEJÓN DEL TIGRE HACIA EL KINDER COL. MANLIO FABIO BELTRONES	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	-	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	216,868	216,868	216,868	216,868	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	0.00	0.00	0.0%
ESCALINATA EN CALLEJÓN ONIX HACIA EL KINDER COL. MANLIO FABIO BELTRONES	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	-	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	189,237	189,237	189,237	189,237	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	0.00	0.00	0.0%
PAVIMENTACIÓN CALLE MUNICIPIO DE SINOQUIPE TRAMO II COL. PUEBLO NUEVO	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	-	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	842,921	842,921	842,921	842,921	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,616.75	1,616.75	100.0%
PAVIMENTACIÓN CALLE MUNICIPIO DE SINOQUIPE COL. PUEBLO NUEVO	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	-	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	115,679	115,679	115,679	115,679	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,196.85	1,196.85	100.0%
PAVIMENTACIÓN EN CALLE MUNICIPIO HUACHINERAS COL. PUEBLO NUEVO	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	-	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,509,588	1,509,588	1,509,588	1,509,588	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,506.05	2,506.05	100.0%
PAVIMENTACION CALLE ENRIQUE COMA DURAN AVE. BELIZARIO DOMINGUEZ	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	-	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	934,238	934,238	934,238	934,238	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	0.00	0.00	0.0%

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Sector	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido							
						2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9
CONSTRUCCION DE EDIFICIO USOS MULTIPLES	52-SAHUARIPA	SAHUARIPA	17	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	220,000	220,000	220,000	220,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN EJIDO EL CLARO	58-SANTA ANA	EL CLARO	14	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	H AYUNTAMIENTO	48,000	48,387	48,387	48,387	100.0%	0	0	METRO LINEAL	191.00	191.00	100.0%
ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL.	71-BENITO JUÁREZ	VILLA JUÁREZ	2	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ	233,604	233,604	233,604	233,604	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%
AMPLIACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO	71-BENITO JUÁREZ	BATEVITO (COLONIA IRRIGACION)	27	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ	78,400	78,400	78,400	78,400	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN COLONIA VILLAS DEL SOL EN ZONA URBANA EJIDAL	71-BENITO JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	17	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ	239,900	239,900	239,900	239,900	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	551.00	551.00	100.0%
FORMACION DE TERRAPLEN CON MATERIAL DE LA REGION Y PORTERIAS PARA CANCHA DE FUTBOL 7 EN	71-BENITO JUÁREZ	VILLA JUÁREZ	05	EDUCACIÓN	MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ	49,000	49,000	49,000	49,000	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACION DE SANITARIOS EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS	71-BENITO JUÁREZ	VILLA JUÁREZ	04	EDUCACIÓN	MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ	392,000	392,000	392,000	392,000	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%
ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES																
ALUMBRADO PÚBLICO																
CONSTRUCCIÓN																
INTRODUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO NO CONVENCIONAL	21-LA COLORADA	TECORIPA	LACO/FISM2 011-005	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	186,974	186,974	186,974	186,974	100.0%	0	0	POSTE	6.00	6.00	100.0%
AMPLIACIÓN																
AMPLIACION RED ALUMBRADO PUBLICO CALLE P. E. CALLES	9-BACANORA	BACANORA	2011-7	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	29,000	29,000	29,000	29,000	100.0%	0	0	POSTE	1.00	1.00	100.0%
AMPLIACION RED ALUMBRADO PUBLICO CON ENERGIA NO CONVENCIONAL	9-BACANORA	EL ENCINAL	2011-6	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	62,459	62,459	62,459	62,459	100.0%	0	0	LUMINARIA	2.00	2.00	100.0%
REHABILITACION ALUMBRADO PUBLICO VARIAS LOCALIDADES	9-BACANORA	COBERTURA MUNICIPAL	11-03	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	71,273	71,273	71,273	71,273	100.0%	0	0	LUMINARIA	70.00	70.00	100.0%
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE VARIAS CALLES	16-BENJAMÍN HILL	BENJAMÍN HILL	07	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	61,798	61,798	61,798	61,798	100.0%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS COMUNIDADES	52-SAHUARIPA	SAHUARIPA	01	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	343,976	343,976	343,976	227,428	66.1%	0	0	LUMINARIA	400.00	180.00	45.0%
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE URES	66-URES	HEROICA CIUDAD DE URES	06	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	335,417	335,417	335,417	335,417	100.0%	0	0	LUMINARIA	175.00	175.00	100.0%
OBRA COMPLEMENTARIA																
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	10-BACERAC	BACERAC	05 ALUMBRADO	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	90,529	90,529	90,529	90,529	100.0%	0	0	LUMINARIA	40.00	40.00	100.0%
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	12-BÁCUM	MIGUEL ALEMÁN (LA NORIA)	-	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	322,000	322,000	322,000	300,000	93.2%	0	0	LUMINARIA	100.00	100.00	100.0%
REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO	12-BÁCUM	BÁCUM	-	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	322,000	322,000	322,000	300,000	93.2%	0	0	LUMINARIA	100.00	100.00	100.0%

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Sector	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido							
						2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9
REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO	12-BÁCUM	EJIDO JAVIER MINA	-	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	322,000	322,000	322,000	300,000	93.2%	0	0	LUMINARIA	100.00	100.00	100.0%
REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO	12-BÁCUM	LOMA DE BÁCUM	-	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	350,000	350,000	350,000	320,000	91.4%	0	0	LUMINARIA	100.00	100.00	100.0%
REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO	12-BÁCUM	PRIMERO DE MAYO (CAMPO 77)	-	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	322,000	322,000	322,000	300,000	93.2%	0	0	LUMINARIA	100.00	100.00	100.0%
REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO	12-BÁCUM	SAN JOSÉ DE BÁCUM	-	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	322,000	322,000	322,000	300,000	93.2%	0	0	LUMINARIA	100.00	100.00	100.0%
REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO	12-BÁCUM	VILLA GUADALUPE	-	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	398,965	398,965	398,965	350,000	87.7%	0	0	LUMINARIA	100.00	100.00	100.0%
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-BAVISPE	BAVISPE	701 ALUMBRADO	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	72,852	72,852	72,852	72,852	100.0%	0	0	LUMINARIA	30.00	31.00	103.3%
REHAB. DE ALUMBRADO PUBLICO	33-HUATABAMPO	HUATABAMPO	05-ELR-500	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIO	413,432	413,432	413,431	413,431	100.0%	0	0	LUMINARIA	400.00	306.00	76.5%
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN NACO	39-NACO	NACO	04	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	152,000	152,000	152,000	152,000	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	47-PITIQUITO	PITIQUITO	-	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	OBRAS PUBLICAS	201,316	201,316	201,316	201,316	100.0%	0	0	LUMINARIA	400.00	400.00	100.0%
REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO	59-SANTA CRUZ	MIGUEL HIDALGO (SAN LÁZARO)	022011	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	OBRAS PUBLICAS	69,332	69,332	69,332	69,332	100.0%	0	0	LUMINARIA	150.00	150.00	100.0%
REHABILITACION ALUMBRADO PUBLICO	63-TEPACHE	TEPACHE	11-02	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	105,000	105,000	105,000	105,000	100.0%	0	0	ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)	100.00	100.00	100.0%
ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL																
REHABILITACION DE LUMINARIAS CON SISTEMA SOLAR	5-ARIVECHI	ARIVECHI	13	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	TESORERIA MUNICIPAL	152,531	152,531	152,531	152,531	100.0%	0	0	CELDA SOLAR	29.00	29.00	100.0%
ELECTRIFICACION CON PANELES SOLARES	10-BACERAC	CIÉNEGA DE HORCONES	06 ELECTRIFICACION	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	200,000	200,000	200,000	200,000	100.0%	0	0	CELDA SOLAR	8.00	8.00	100.0%
RED DE ELECTRICIDAD CONSTRUCCIÓN																
ELECTRIFICACION DE FRACCIONAMIENTO A LA EDUCACION PRIMERA ETAPA	17-CABORCA	HEROICA CABORCA	002	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	OBRAS PUBLICAS	1,552,264	1,552,264	1,552,264	1,552,264	100.0%	0	0	ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)	600.00	180.00	30.0%
CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA	33-HUATABAMPO	HUATABAMPO	05-ELR-501	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIO	95,000	95,000	95,000	95,000	100.0%	0	0	TRANSFORMADOR	1.00	1.00	100.0%
LECTRIFICACION EN CALLEJON POMPEYO	39-NACO	NACO	05	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	53,238	53,238	53,238	53,238	100.0%	0	0	ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)	1.00	1.00	100.0%
AMPLIACIÓN																
ELECTRIFICACION DE AVE OBREGON CARRETERA ARIZPE	11-BACOACHI	BACOACHI	BACO/FISM/008-2011	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	158,083	158,083	158,083	158,083	100.0%	0	0	POSTE	2.00	2.00	100.0%

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Sector	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido							
						2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9
AMPLIACION DE RED ELECTRICA	12-BÁCUM	LOMA DE BÁCUM	-	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	510,000	510,000	510,000	510,000	100.0%	0	0	COLONIA	1.00	1.00	100.0%
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE GUERRERO Y 5 DE MAYO	12-BÁCUM	BÁCUM	-	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	228,049	228,049	228,049	228,049	100.0%	0	0	COLONIA	1.00	1.00	100.0%
AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN COL. LA ANTORCHA	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	R33-CFE-2011-CONV01	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	2,621,371	2,621,371	2,621,371	2,621,371	100.0%	0	0	ML, CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	2,618.00	2,618.00	100.0%
AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN UN SECTOR DE LA COL. LOMAS DEL NORTE Y LOMAS DEL PARAISO	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	R33-CFE-2011-CONV02	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	143,740	143,740	143,740	143,740	100.0%	0	0	ML, CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	150.00	150.00	100.0%
501 AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	31-HUACHINERA	HUACHINERA	501 ELECTRIFICACION	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	50,900	50,900	50,900	50,900	100.0%	0	0	ML, CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	100.00	100.00	100.0%
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	33-HUATABAMPO	EL RIÍTO DE MAZARAY (RIÍTO MUERTO)	05-ELR-510	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIO	201,757	201,757	200,539	200,539	99.4%	0	0	ML, CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	90.00	90.00	100.0%
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	33-HUATABAMPO	LA ROSITA	05-ELR-506	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIO	160,048	160,048	159,082	159,082	99.4%	0	0	ML, CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	290.00	0.00	0.0%
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	33-HUATABAMPO	MORONCÁRIT	05-ELR-507	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIO	129,920	129,920	129,136	129,136	99.4%	0	0	ML, CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	100.00	0.00	0.0%
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	33-HUATABAMPO	YAVAROS (ISLA LAS VIEJAS)	05-ELR-504	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPAL	551,000	551,000	547,675	547,675	99.4%	0	0	ML, CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	500.00	0.00	0.0%
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	38-MOCTEZUMA	MOCTEZUMA	MMS_INFRAESTRUCTURA1	SEGURIDAD SOCIAL	H AYUNTAMIENTO DE MOCTEZUMA SON	245,136	245,136	245,136	245,136	100.0%	0	0	ML, CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	230.00	230.00	100.0%
ELECTRIFICACION AVENIDA JUSTO SIERRA	39-NACO	NACO	03	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	69,284	69,284	69,284	69,284	100.0%	0	0	ML, CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	1.00	1.00	100.0%
AMPLIACION RED ENERGIA ELECTRICA EN SUAQUI GRANDE	62-SUAQUI GRANDE	SUAQUI GRANDE	02	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	TESORERIA MUNICIPAL	51,240	51,240	51,240	51,240	100.0%	0	0	ML, CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	1.00	1.00	100.0%
OTRAS OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES																
OTROS																
AMPLIACION DE RED DE ELECTRICIDAD	3-ALAMOS	LOS MUERTOS	DIDUR 021	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIDUR MUNICIPAL	283,141	283,141	283,141	283,141	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA COLONIA LA ESTACION	3-ALAMOS	ALAMOS	DIDUR 013	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIDUR MUNICIPAL	586,737	586,737	586,737	586,737	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA NUEVA CREACION	3-ALAMOS	ALAMOS	DIDUR 015	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIDUR MUNICIPAL	137,685	137,685	137,685	137,685	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%
AMPLIACION DE RED ELECTRICA	3-ALAMOS	OSOBAMPO	DIDUR 017	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIDUR MUNICIPAL	234,178	234,178	234,178	234,178	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN ZONA RURAL	3-ALAMOS	COBERTURA MUNICIPAL	DIDUR 011	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIDUR MUNICIPAL	349,539	349,539	349,539	349,539	100.0%	0	0	SISTEMA	54.00	54.00	100.0%
INTRODUCCION DE RED DE ELECTRICIDAD CAMPO 24	3-ALAMOS	CAMPO 24-A	DIDUR 019	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIDUR MUNICIPAL	1,045,652	1,045,652	1,045,652	1,045,652	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Sector	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido							
						2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9
INTRODUCCION DE RED DE ELECTRICIDAD COMUNIDAD LA INDEPENDENCIA	3-ALAMOS	LA INDEPENDENCIA	DIDUR 020	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIDUR MUNICIPAL	673,735	673,735	673,735	673,735	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%
ELECTRIFICACION DE FRACCIONAMIENTO PADRE FERRER PRIMERA ETAPA	17-CABORCA	SANTA CECILIA	001	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	OBRAS PUBLICAS	886,981	886,981	886,981	886,981	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,940.00	582.00	30.0%
ELECTRIFICACION EN VARIAS COLONIAS Y AREA RURAL	17-CABORCA	HEROICA CABORCA	003	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	OBRAS PUBLICAS	929,087	929,087	929,087	929,087	100.0%	0	0	METRO LINEAL	400.00	120.00	30.0%
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIOS SECTORES	22-CUCURPE	CUCURPE	CU-01-FISM-2011	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	25,000	25,000	25,000	25,000	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%
AMPL. ENERGIA ELECTRICA EN COLONIA JARDINES (SEGUNDA ETAPA)	26-ETCHOJOA	BACOBAMPO	83202-049	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	400,000	400,000	400,000	400,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
AMPL. RED DE ENERGIA ELECTRICA EN BARRIO EL GUAYACAN	26-ETCHOJOA	BASCONCOBE	83202-050	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	285,000	285,000	285,000	285,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
AMPL. RED DE ENERGIA ELECTRICA EN BARRIO EL RESBALON	26-ETCHOJOA	BACOBAMPO	83202-048	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	210,000	210,000	210,000	210,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
AMPL. RED ENERGIA ELECTRICA EN COL 21 DE JULIO	26-ETCHOJOA	SALITRAL	83202-051	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	210,000	210,000	210,000	210,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CAMPO NUEVE	26-ETCHOJOA	BACOBAMPO	83202-054	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	50,000	50,000	50,000	50,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA	26-ETCHOJOA	BAYAJORIT	83202-053	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	150,000	150,000	150,000	150,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
CONSERVACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS COMUNIDADES	26-ETCHOJOA	COBERTURA MUNICIPAL	83202-055	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MPALES	1,541,584	1,541,584	1,541,584	1,541,584	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
REHAB. DE SUBESTACION Y CARCAMO DE REBOMBEO	26-ETCHOJOA	EL CHAPOTE	83202-052	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MPALES	194,016	194,016	194,016	194,016	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	33-HUATABAMPO	AGIABAMPO UNO	05-ELR-502	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIO	638,000	638,000	634,150	634,150	99.4%	0	0	METROS LINEALES	900.00	0.00	0.0%
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	33-HUATABAMPO	COBERTURA MUNICIPAL	05-ELR-513	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIO	213,142	213,142	211,856	211,856	99.4%	0	0	METRO LINEAL	100.00	0.00	0.0%
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	33-HUATABAMPO	EL ALTO SAN CRISTOBAL	05-ELR-503	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIO	333,735	333,735	331,721	331,721	99.4%	0	0	METRO LINEAL	780.00	80.00	10.3%
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	33-HUATABAMPO	EL SUFRAGIO	05-ELR-511	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIO	282,075	282,075	280,373	280,373	99.4%	0	0	METRO LINEAL	320.00	0.00	0.0%
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	33-HUATABAMPO	SAHUARAL DE OTERO (SAHUARAL DE ABAJO)	05-ELR-509	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPAL	147,552	147,552	146,662	146,662	99.4%	0	0	METRO LINEAL	175.00	0.00	0.0%
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA ETCHOROPO	33-HUATABAMPO	LOMA DE ETCHOROPO	05-ELR-505	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIO	327,120	327,120	325,146	325,146	99.4%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	300.00	0.00	0.0%

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Sector	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido							
						2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA.CHAPULI	33-HUATABAMPO	COBERTURA MUNICIPAL	05-ELR-512	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIO	300,000	300,000	298,000	298,000	99.3%	0	0	METRO LINEAL	400.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE ACOMETIDAS ELECTRICAS	33-HUATABAMPO	HUATABAMPO	05-ELR-514	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIO	252,000	252,000	252,000	252,000	100.0%	0	0	PIEZA	18.00	18.00	100.0%
CALENTAMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA PARA NUEVAS TOMAS EN COL AEROPISTA	40-NÁCORI CHICO	NÁCORI CHICO	NACC/FISM/019-2011	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	15,500	15,500	15,500	15,500	100.0%	0	0	POSTE	5.00	5.00	100.0%
INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO	40-NÁCORI CHICO	TECORINAME	NACC/FISM/024-2011	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	79,500	79,500	79,500	79,500	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
REPARACION DE PLANTA GENERADORA DE ENERGIA ELECTRICA	40-NÁCORI CHICO	LA MESA TRES RÍOS	NACC/FISM/2011-010	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	8,700	8,700	8,700	8,700	100.0%	0	0	PLANTA	1.00	1.00	100.0%
AMPL. RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COL. ALLENDE	42-NAVOJOA	NAVOJOA	83202-069	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	562,912	562,912	562,912	562,912	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
AMPLIAC. ENERG. ELECTRICA CALLE 5 AV. ARGENTINA A AV. BOLIVIA	55-SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	61311-0001-0012-0000	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	259,249	259,249	259,249	259,249	100.0%	0	0	RED	1.00	1.00	100.0%
AMPLIACION DE LA ENERGIA ELECTRICA DE CALLE 45 DE AVENIDA ESCALONIA A AVENIDA HORTENCIAS	55-SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	61311-0001-0011-0000	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	355,678	355,678	355,678	355,678	100.0%	0	0	RED	1.00	1.00	100.0%
AMPLIACION ENERGIA AV. HAITI DE CALZADA MONTERREY A FCO. GARCIA	55-SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	61311-0001-0013-0000	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	163,462	163,462	163,462	163,462	100.0%	0	0	RED	1.00	1.00	100.0%
AMPLIACION ENERGIA AV. EMILIANO ZAPATA C HONDURAS A C.P.	55-SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	61311-0001-0014-0000	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	34,735	34,735	34,735	34,735	100.0%	0	0	RED	1.00	1.00	100.0%
INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ACCESO DE EJIDO EL CLARO	58-SANTA ANA	EL CLARO	13	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA	94,881	94,881	94,881	94,881	100.0%	0	0	POSTE	7.00	7.00	100.0%
INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD																
CENTROS DE SALUD																
MANTENIMIENTO																
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CENTROS DE SALUD	3-ALAMOS	COBERTURA MUNICIPAL	DIDUR 023	SEGURIDAD SOCIAL	DIDUR MUNICIPAL	383,277	383,277	383,277	383,277	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	241.00	241.00	100.0%
REHABILITACIÓN																
REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD DE ARIVEC	5-ARIVECHI	BÁMORI	09	SALUD	TESORERIA MUNICIPAL	28,700	28,700	28,700	28,700	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD DE BAMORI	5-ARIVECHI	BÁMORI	08	SALUD	TESORERIA MUNICIPAL	3,000	3,000	3,000	3,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1.00	1.00	100.0%
INSTALACION DE REJAS DE PROTECCION AL CENTRO DE SALUD	11-BACOACHI	BACOACHI	BACO/FISM/007-2011	SALUD	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	19,474	19,474	19,474	19,474	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	50.00	50.00	100.0%
REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD	33-HUATABAMPO	AGIABAMPO UNO	06-IBS-604	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIO	43,100	43,100	43,073	43,073	99.9%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1.00	0.00	0.0%
REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD	33-HUATABAMPO	DIEZ DE ABRIL	06-IBS-603	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIO	13,900	13,900	13,795	13,795	99.2%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1.00	0.00	0.0%

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Sector	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido							
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9						
REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD	33-HUATABAMPO	FRANCISCO SARABIA	06-IBS-607	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIO	7,800	7,800	7,800	7,800	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1.00	0.00	0.0%
REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD	33-HUATABAMPO	LAS BOCAS	06-IBS-606	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIO	11,700	11,700	11,696	11,696	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1.00	0.00	0.0%
REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD	33-HUATABAMPO	LAS PARRAS	06-IBS-601	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIO	62,500	62,500	62,471	62,471	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1.00	0.00	0.0%
REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD	33-HUATABAMPO	MORONCÁRIT	06-IBS-602	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIO	25,000	25,000	24,978	24,978	99.9%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1.00	0.00	0.0%
REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD	33-HUATABAMPO	SIREBAMPO	06-IBS-608	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIO	29,300	29,300	29,292	29,292	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1.00	0.90	90.0%
REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD	33-HUATABAMPO	VENUSTIANO CARRANZA	06-IBS-605	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIO	23,000	23,000	22,990	22,990	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1.00	0.00	0.0%
REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD	33-HUATABAMPO	YAVARITOS	06-IBS-600	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIO	15,500	15,500	15,500	15,500	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1.00	0.00	0.0%
REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD DE VILLA HIDALGO	67-VILLA HIDALGO	VILLA HIDALGO	02	SALUD	TESORERIA MUNICIPAL	34,774	34,774	34,774	34,774	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1.00	1.00	100.0%
OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD																
OTROS																
CENTRO DE REHABILITACION DE INFANTES	71-BENITO JUÁREZ	VILLA JUÁREZ	12	SALUD	MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ	304,000	304,000	304,000	304,000	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CLINICA DE SALUD	71-BENITO JUÁREZ	PAREDÓN COLORADO (PAREDÓN VIEJO)	31	SALUD	MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ	98,000	98,000	98,000	98,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	100.00	100.00	100.0%
INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA																
PREESCOLAR																
CONSTRUCCIÓN																
CONSTRUCC. CANCHA CIVICA J.N. PROSPERO IBARRA C	33-HUATABAMPO	HUATABAMPO	07-IBE-709	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIO	980	980	980	980	100.0%	0	0	CANCHA	1.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION CERCO DE PROTECCION JARDIN DE NIÑOS BELISARIO DOMINGUEZ DE NACOZARI DE GARCIA SONORA	41-NACOZARI DE GARCIA	NACOZARI DE GARCIA	NACZ/FISM/5-2011	EDUCACIÓN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE NACOZARI DE GARCIA SONORA	4,373	4,373	4,373	4,373	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	80.00	80.00	100.0%
MANTENIMIENTO																
MANTENIMIENTO A JARDIN DE NIÑOS EL PORVENIR	16-BENJAMÍN HILL	BENJAMÍN HILL	09	EDUCACIÓN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	2,900	2,900	2,900	2,900	100.0%	0	0	METROS, BARDAS, CERCOS	1.00	1.00	100.0%
MANTENIMIENTO JARDIN DE NIÑOS BENJAMIN HILL	16-BENJAMÍN HILL	BENJAMÍN HILL	10	EDUCACIÓN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	12,500	12,500	12,500	12,500	100.0%	0	0	METROS, BARDAS, CERCOS	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACIÓN																
REHABILITACION DEL KINDER ANGELA EN FRONTERAS	27-FRONTERAS	FRONTERAS	FRON/FISM/2011-002	EDUCACIÓN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	68,245	68,245	68,245	68,245	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	15.00	15.00	100.0%
REHABILITACION DEL KINDER MESA BONITA DE ESQUEDA	27-FRONTERAS	ESQUEDA	FISM/FRON/010-2011	EDUCACIÓN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	68,706	68,706	68,706	68,706	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	15.00	15.00	100.0%
REHAB. DE PLANTEL J.N. ABEL LORENZO B.	33-HUATABAMPO	HUATABAMPO	07-IBE-716	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIO	20,100	20,100	20,078	20,078	99.9%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.50	50.0%
REHAB. DE PLANTEL J.N. EDUCACION INICIAL	33-HUATABAMPO	YAVAROS (ISLA LAS VIEJAS)	07-IBE-712	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIO	3,527	3,527	3,526	3,526	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.30	30.0%
REHABILITACION DEL AREA COMUN DEL KINDER CAPERUCITA ROJA	40-NÁCORI CHICO	EL SAUZ	NACC/FISM/2011-014	EDUCACIÓN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	46,924	46,924	46,924	46,924	100.0%	0	0	M2, PATIO	625.00	610.00	97.6%

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Sector	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido							
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9						
REHABILITACION AREAS RECREATIVAS JN VICENTE SUAREZ	67-VILLA HIDALGO	VILLA HIDALGO	10	EDUCACIÓN	TESORERIA MUNICIPAL	10,517	10,517	10,517	10,517	100.0%	0	0	M2, PATIO	1.00	1.00	100.0%
PRIMARIA																
CONSTRUCCIÓN																
INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CANCHA DE LA ESCUELA PRIMARIA VASCO DE QUIROGA	11-BACOACHI	BACOACHI	BACO/FISM/004-2011	EDUCACIÓN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	25,904	25,904	25,904	25,904	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	1.00	100.0%
CONSTRUCCION DE TEJABAN EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ	12-BÁCUM	BÁCUM	-	EDUCACIÓN	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	310,000	310,000	310,000	300,000	96.8%	0	0	METROS CUADRADOS	144.00	144.00	100.0%
TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA 21 DE AGOSTO	27-FRONTERAS	TURICACHI	CECOP 2011	EDUCACIÓN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	14,500	14,500	14,500	14,500	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	4.00	4.00	100.0%
CONSTRUCCION DE BEBEDEROS Y PORTERIAS EN ESCUELA PROFRS JESUS GARCIA	67-VILLA HIDALGO	VILLA HIDALGO	12	EDUCACIÓN	TESORERIA MUNICIPAL	17,719	17,719	17,719	17,719	100.0%	0	0	BEBEDERO	1.00	1.00	100.0%
INSTALACION DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA DE VILLA HIDALGO	67-VILLA HIDALGO	VILLA HIDALGO	08	EDUCACIÓN	TESORERIA MUNICIPAL	25,751	25,751	25,751	25,751	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	1.00	100.0%
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES	71-BENITO JUÁREZ	PAREDÓN COLORADO (PAREDÓN VIEJO)	33	EDUCACIÓN	MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ	245,000	245,000	245,000	245,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	544.00	544.00	100.0%
CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA AQUILES SERDAN EN ZONA URBANA EJIDAL.	71-BENITO JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	18	EDUCACIÓN	MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ	333,200	333,200	333,200	333,200	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	300.00	300.00	100.0%
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE ESCUELA PRIMARIA MARGARITA MAZA	71-BENITO JUÁREZ	VILLA JUÁREZ	13	EDUCACIÓN	MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ	313,600	313,600	313,600	313,600	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	378.48	378.48	100.0%
REHABILITACIÓN																
REHABILITACION DE BEBEDEROS DE ESCUELA PRIMARIA IGNACIO TATO	11-BACOACHI	BACOACHI	BACO/FISM/2011-001	EDUCACIÓN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	11,695	11,695	11,695	11,695	100.0%	0	0	BEBEDERO	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACION DE BAÑOS EN ESCUELA PRIMARIA ROMAN YOCUPICIO	12-BÁCUM	SAN JOSÉ DE BÁCUM	-	EDUCACIÓN	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	260,000	260,000	260,000	260,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	100.00	100.00	100.0%
REHAB. DE PLANTEL E.P. LAZARO CARDENAS	33-HUATABAMPO	CHIUBAMPO	07-IBE-737	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIO	19,320	19,320	19,315	19,315	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.80	80.0%
FISM 010 REHABILITACION ESC ALVARO OBREGON	36-MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO	FISM 010	EDUCACIÓN	AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA SONORA	4,400	4,400	4,400	4,400	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACION DE AULAS	47-PITIQUITO	PITIQUITO	-	EDUCACIÓN	OBRAS PUBLICAS	32,050	32,050	32,050	32,050	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	7.00	7.00	100.0%
REHABILITACION DE BAÑOS DE ESCUELA PRIMARIA DE VILLA HIDALGO	67-VILLA HIDALGO	VILLA HIDALGO	11	EDUCACIÓN	TESORERIA MUNICIPAL	3,526	3,526	3,526	3,526	100.0%	0	0	M2, SANITARIOS	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACION DE BEBEDEROS ESC PRIMARIA	67-VILLA HIDALGO	VILLA HIDALGO	16	EDUCACIÓN	TESORERIA MUNICIPAL	19,256	19,256	19,256	19,256	100.0%	0	0	BEBEDERO	1.00	1.00	100.0%
SECUNDARIA																
CONSTRUCCIÓN																
CONSTRUCCION BEBEDEROS ESCUELA SECUNDARIA 208	9-BACANORA	BACANORA	11-05	EDUCACIÓN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	4,621	4,621	4,621	4,621	100.0%	0	0	BEBEDERO	1.00	1.00	100.0%
CONSTRUCCION DE TECHO EN LA ENTRADA DE TELESECUNDARIA 210	40-NÁCORI CHICO	LA MESA TRES RÍOS	NACC/FISM/2011-016	EDUCACIÓN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	9,080	9,080	9,080	9,080	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	105.00	105.00	100.0%
CONSTRUCCION DE BEBEDEROS Y MALLA CICLONICA ESCUELA TELESECUNDARIA	67-VILLA HIDALGO	VILLA HIDALGO	13	EDUCACIÓN	TESORERIA MUNICIPAL	31,911	31,911	31,911	31,911	100.0%	0	0	BEBEDERO	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACION DE BIBLIOTECA PUBLICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA NO.128	71-BENITO JUÁREZ	PAREDONCITO	30	EDUCACIÓN	MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ	78,400	78,400	78,400	78,400	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BIBLIOTECA	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACIÓN																
REHABILITACION DE ACCESO PRINCIPAL EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 15	12-BÁCUM	BÁCUM	-	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	100,000	100,000	100,000	100,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	100.00	100.00	100.0%
REHABILITACION DE BAÑOS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 2	12-BÁCUM	EJIDO JAVIER MINA	-	EDUCACIÓN	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	120,000	120,000	120,000	120,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	100.00	100.00	100.0%
REHAB. DE PLANTEL E.S.F. TIERRA DE GENERALES	33-HUATABAMPO	HUATABAMPO	07-IBE-743	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIO	65,000	65,000	65,000	65,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%
FISM 014 0724215 REHABILITACION TELESECUNDARIA SAN ISIDRO	36-MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO	FISM 014	EDUCACIÓN	AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA SONORA	19,786	19,786	19,786	19,786	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACION EDIFICIO ESC SECUNDARIA NO.12	52-SAHUARIPA	SAHUARIPA	14	EDUCACIÓN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	43,884	43,884	43,884	43,884	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Sector	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido							
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9						
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUB EN ESCUELA TELESECUNDARIA 16 BARRAQUIEL FIMBRES	67-VILLA HIDALGO	VILLA HIDALGO	14	EDUCACIÓN	TESORERIA MUNICIPAL	7,097	7,097	7,097	7,097	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%
OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA																
OTROS																
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA	2-AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	05	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	H AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA	137,906	137,906	137,906	137,906	100.0%	0	0	OTROS	15.00	15.00	100.0%
MEJORAMIENTO DE ESCUELAS DE DIFERENTES NIVELES	3-ALAMOS	COBERTURA MUNICIPAL	DIDUR 024	EDUCACIÓN	DIDUR MUNICIPAL	272,692	272,692	272,692	272,692	100.0%	0	0	ESCUELA	9.00	9.00	100.0%
REHABILITACION DE ESCUELAS	10-BACERAC	BACERAC	02 ESCUELAS	EDUCACIÓN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	100,000	100,000	100,000	100,000	100.0%	0	0	AULA	4.00	4.00	100.0%
REHABILITACION DE ESCUELAS DEL MUNICIPIO	22-CUCURPE	CUCURPE	CU-04-FISM-2011	EDUCACIÓN	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	11,300	11,300	11,300	11,300	100.0%	0	0	ESCUELA	3.00	3.00	100.0%
APORTACION MUNICIPAL PARA OBRAS DEL CMCOP EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	26-ETCHOJOA	COBERTURA MUNICIPAL	83202-081	EDUCACIÓN	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MPALES	577,861	577,861	577,861	577,861	100.0%	0	0	OBRA	10.00	10.00	100.0%
ASISTENCIA SOCIAL Y DE SERVICIOS COMUNITARIOS (BECAS)	26-ETCHOJOA	COBERTURA MUNICIPAL	83202-014	ASISTENCIA SOCIAL	DIRECCION DE PLANEACION DEL DESARROLLO	2,663,380	2,663,380	2,663,380	2,663,380	100.0%	0	0	BECA	1,859.00	1,859.00	100.0%
CONST. AULA DE EDUCACION INICIAL	26-ETCHOJOA	SALITRAL	83202-039	EDUCACIÓN	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MPALES	270,000	270,000	270,000	270,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
CONST. DE AULA DE EDUCACION INICIAL	26-ETCHOJOA	LAS PLAYITAS	83202-040	EDUCACIÓN	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MPALES	270,000	270,000	270,000	270,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
CONST. DE BAÑOS EN AULA DE EDUCACION INICIAL INDIGENA	26-ETCHOJOA	VILLA TRES CRUCES	83202-041	EDUCACIÓN	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MPALES	253,387	253,387	253,387	253,387	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
CONST. DE BAÑOS EN AULA DE EDUCACION INICIAL INDIGENA TEQUIPANOAKE	26-ETCHOJOA	MABEJAQUI	83202-042	EDUCACIÓN	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MPALES	253,387	253,387	253,387	253,387	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
CONST. DE BAÑOS EN PREESCOLAR INDIGENA LOS MAYITOS	26-ETCHOJOA	BAYAJORIT	83202-043	EDUCACIÓN	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MPALES	253,387	253,387	253,387	253,387	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
REHAB. DE ESCUELA PRIMARIA	26-ETCHOJOA	ETCHOJOA	83202-047	EDUCACIÓN	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MPALES	90,000	90,000	90,000	90,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
REHAB. DE ESCUELA PRIMARIA	26-ETCHOJOA	GUAITANA	83202-044	EDUCACIÓN	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUB MPALES	49,934	49,934	49,934	49,934	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
REHAB. DE ESCUELA PRIMARIA	26-ETCHOJOA	HUICHACA	83202-046	EDUCACIÓN	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MPALES	50,000	50,000	50,000	50,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
REHAB. DE ESCUELA PRIMARIA EN CAMPO 13	26-ETCHOJOA	CUADRILATERO TRECE (KILÓMETRO 13 CAMPO 13)	83202-045	EDUCACIÓN	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MPALES	50,000	50,000	50,000	50,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
FISM 020 09312 REHABILITACION PRIMARIA ESCUELA CLUB DE LEONES	36-MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO	FISM 020	EDUCACIÓN	AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA SONORA	28,064	28,064	28,064	28,064	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%
FISM 021 0724115 REHABILITACION ESCUELA JARDIN DE NIÑOS PRIMAVERA	36-MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO	FISM 021	EDUCACIÓN	AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA SONORA	12,282	12,282	12,282	12,282	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%
FISM 022 0724116 REHABILITACION DE ESCUELA OTHON LMADA	36-MAGDALENA	SAN IGNACIO	FISM 022	EDUCACIÓN	AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA SONORA	49,701	49,701	49,701	49,701	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%
ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL PARA CENTROS DE APRENDIZAJE EN EL SAUZ Y EN NACORI CHICO	40-NÁCORI CHICO	COBERTURA MUNICIPAL	NACC/FISM/018-2011	EDUCACIÓN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	138,565	138,565	138,565	138,565	100.0%	0	0	CENTRO	2.00	2.00	100.0%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION A JARDIN DE NIÑOS RENACIMIENTO DE NACAZARI DE GARCIA SONORA	41-NACAZARI DE GARCIA	NACAZARI DE GARCIA	NACZ/FISM/04-2011	EDUCACIÓN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NACAZARI DE GARCIA SONORA	69,508	69,508	69,508	69,508	100.0%	0	0	M2. BARDAS, CERCOS	50.00	50.00	100.0%
MEJORAMIENTO ENTRADA PRINCIPAL SECUNDARIA 7 DE NOVIEMBRE DE NACAZARI DE GARCIA SONORA	41-NACAZARI DE GARCIA	NACAZARI DE GARCIA	NACZ/FISM/03-2011	EDUCACIÓN	DIRECCION DE OBRAS DEL MUNICIPIO DE NACAZARI DE GARCIA SONORA	25,000	25,000	25,000	25,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
REHAB. GRAL. DE BAÑOS EN JARDIN DE NIÑOS	42-NAVOJOA	LOS BUAYUMS	83202-071	EDUCACIÓN	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	46,905	46,905	46,905	46,905	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
REMODELACION DE BAÑOS Y CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN ESC. PRIM.	42-NAVOJOA	EL TABLÓN	83202-070	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	148,661	148,661	148,661	148,661	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
CONSTRUCCION DE AUDITORIO OSTIMURI	52-SAHUARIPA	SAHUARIPA	15	EDUCACIÓN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	440,000	440,000	440,000	440,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	71-BENITO JUÁREZ	VILLA JUÁREZ	03	EDUCACIÓN	MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ	58,800	58,800	58,800	58,800	100.0%	0	0	LOTE	2.00	2.00	100.0%
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																
PISO FIRME																
CONSTRUCCIÓN																
CONST. DE PISO FIRME	42-NAVOJOA	BUENAVISTA	83202-078	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	864,318	864,318	864,318	864,318	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,856.04	2,856.04	100.0%

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Sector	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido							
						2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9
CONSTRUCCION DE PISO FIRME	42-NAVOJOA	EL JIJIRI	83202-094	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	577,895	577,895	577,895	577,895	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,903.54	1,903.54	100.0%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME	42-NAVOJOA	EL RECODO	83202-095	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	415,642	415,642	415,642	415,642	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,360.57	1,360.57	100.0%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME	42-NAVOJOA	EL SIVIRAL (JIGICA)	83202-096	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	303,803	303,803	303,803	303,803	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	988.72	988.72	100.0%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME	42-NAVOJOA	FUNDICIÓN	83202-097	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	414,696	414,696	414,696	414,696	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,358.46	1,358.46	100.0%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME	42-NAVOJOA	HUEBAMPO	83202-098	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	411,860	411,860	411,860	411,860	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,350.32	1,350.32	100.0%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME	42-NAVOJOA	JOAQUÍN AMARO	83202-099	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	402,013	402,013	402,013	402,013	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,317.34	1,317.34	100.0%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME	42-NAVOJOA	JOPOPACO	83202-100	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	369,266	369,266	369,266	369,266	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,207.21	1,207.21	100.0%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME	42-NAVOJOA	LOS LIMONES	83202-101	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	520,279	520,279	520,279	520,279	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,710.27	1,710.27	100.0%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME	42-NAVOJOA	MEZQUITAL DE BUIYACUSI	83202-102	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	639,951	639,951	639,951	639,951	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,110.02	2,110.02	100.0%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME	42-NAVOJOA	ROSALES	83202-103	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	336,320	336,320	336,320	336,320	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,097.48	1,097.48	100.0%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME	42-NAVOJOA	SAN ANTONIO DE LOS IBARRA (SAN ANTONIO)	83202-104	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	508,295	508,295	508,295	508,295	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,671.94	1,671.94	100.0%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME	42-NAVOJOA	TESIA	83202-105	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	844,561	844,561	844,561	844,561	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,790.32	2,790.32	100.0%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME	42-NAVOJOA	TETAPECHE	83202-106	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	505,969	505,969	505,969	505,969	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,607.71	1,607.71	100.0%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME	42-NAVOJOA	TRES HERMANOS	83202-107	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	467,066	467,066	467,066	467,066	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,607.71	1,607.71	100.0%
VIVIENDA																
AMPLIACIÓN																
CONSTRUCCION DE BAÑOS A VIVIENDAS	16-BENJAMÍN HILL	BENJAMÍN HILL	03	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	289,407	289,407	289,407	289,407	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	10.00	10.00	100.0%
CONSTRUCCION DE VIVIENDA FONAPO	52-SAHUARIPA	SAHUARIPA	10	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	202,554	202,554	202,554	202,554	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACIÓN																
REHABILITACION DE VIVIENDAS	10-BACERAC	BACERAC	04 VIVIENDA	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	220,000	220,000	220,000	220,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	200.00	200.00	100.0%

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Sector	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido							
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9						
REHABILITACION DE VIVIENDA	28-GRANADOS	GRANADOS	1	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	H AYUNTAMIENTO GRANADOS SONORA	219,893	219,893	219,893	219,893	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	600.00	600.00	100.0%
REHABILITACION DE VIVIENDAS	31-HUACHINERA	HUACHINERA	801 VIVIENDA	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	200,000	200,000	200,000	200,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	200.00	200.00	100.0%
REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL	33-HUATABAMPO	COBERTURA MUNICIPAL	08-VIV-800	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIO	1,215,800	1,215,800	1,215,781	1,215,781	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	100.00	0.00	0.0%
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	47-PITIQUITO	PITIQUITO	-	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	OBRAS PUBLICAS	18,241	18,241	18,241	18,241	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	840.00	840.00	100.0%
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 2011	55-SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	61101-0001-0001-0000	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	1,872,305	1,872,305	1,872,305	1,872,305	100.0%	171,021	0	METROS CUADRADOS	50.00	50.00	100.0%
REHABILITACION DE VIVIENDAS EN VILLA HIDALGO	67-VILLA HIDALGO	SAN JUAN DEL RÍO	03	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	TESORERIA MUNICIPAL	136,676	136,676	136,676	136,676	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%
OTRAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																
OTROS																
MANTENIMIENTO DE VIVIENDA	3-ALAMOS	COBERTURA MUNICIPAL	DIDUR 025	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIDUR MUNICIPAL	448,872	448,872	448,872	448,872	100.0%	0	0	VIVIENDA	23.00	23.00	100.0%
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA -TECHOS	11-BACOACHI	BACOACHI	BACO/FISM/006-2011	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	8,304	8,304	8,304	8,304	100.0%	0	0	OBRA	3.00	3.00	100.0%
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SR.RUIZ	13-BANÁMICHÍ	BANÁMICHÍ	BN-03-FISM-2011	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	47,438	47,438	47,438	47,438	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	20.00	20.00	100.0%
REHABILITACION DE VIVIENDA (TECHO) APORTACION MUNICIPAL	21-LA COLORADA	COBERTURA MUNICIPAL	LACO/FISM/2011-002	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	187,490	187,490	187,490	187,490	100.0%	0	0	VIVIENDA	88.00	88.00	100.0%
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	22-CUCURPE	CUCURPE	CU-03-FISM-2011	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	11,073	11,073	11,073	11,073	100.0%	0	0	VIVIENDA	260.00	55.00	21.2%
APORTACION MUNICIPAL PARA ELEABORACION DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	26-ETCHOJOA	COBERTURA MUNICIPAL	83202-088	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MPALES	44,700	44,700	44,700	44,700	100.0%	0	0	OBRA	298.00	298.00	100.0%
CONSTRUCCION DE PIE DE CASA	32-HUÁSABAS	HUÁSABAS	HUAS/FISM/2011-002	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	251,760	251,760	251,760	251,760	100.0%	0	0	OBRA	10.00	10.00	100.0%
RECURSOS POR EJERCER	32-HUÁSABAS	HUÁSABAS	HUAS/FISM/00-2011	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	182	182	182	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
REHABILITACION DE VIVIENDA	32-HUÁSABAS	HUÁSABAS	HUAS/FISM/2011-000	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	156,785	156,785	156,785	156,785	100.0%	0	0	OBRA	12.00	12.00	100.0%
REHABILITACION DE VIVIENDA EN COL. POPULARES	33-HUATABAMPO	HUATABAMPO	08-VIV-801	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIO	1,210,000	1,210,000	1,207,481	1,207,481	99.8%	0	0	UNIDAD	100.00	0.00	0.0%
FISM 015 08302 REHABILITACION DE VIVIENDA	36-MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO	FISM 015	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA SONORA	63,989	63,989	63,989	63,989	100.0%	0	0	VIVIENDA	7.00	7.00	100.0%
APOYO A LA VIVIENDA	38-MOCTEZUMA	MOCTEZUMA	MMS_INFRA ESTRUCTUR A	ASISTENCIA SOCIAL	H AYUNTAMIENTO DE MOCTEZUMA SON	107,678	107,678	107,678	107,678	100.0%	0	0	APOYO	85.00	85.00	100.0%

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Sector	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido							
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9						
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN NACOZARI DE GARCIA SONORA	41-NACOZARI DE GARCIA	NACOZARI DE GARCIA	-NACZ/FISM/17-2011	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE NACOZARI DE GARCIA SONORA	27,482	27,482	27,482	27,482	100.0%	0	0	LOTE	15.00	15.00	100.0%
CONSTRUCCION DE RASTRO MUNICIPAL	57-SAN PEDRO DE LA CUEVA	SAN PEDRO DE LA CUEVA	13	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	TESORERIA MUNICIPAL	72,934	72,934	72,934	72,934	100.0%	0	0	ESTABLECIMIENTO	1.00	1.00	100.0%
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	58-SANTA ANA	SANTA ANA	014	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	7,594	7,594	7,594	7,594	100.0%	0	0	FAMILIA	1.00	1.00	100.0%
CAMINOS RURALES																
CAMINOS RURALES																
RECONSTRUCCIÓN																
RECONSTRUCCION DE CAMINOS VECINALES	24-DIVISADEROS	DIVISADEROS	03	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	TESORERIA MUNICIPAL	100,560	100,560	100,560	100,560	100.0%	0	0	KILÓMETROS	1.00	1.00	100.0%
RECONSTRUCCION DE CUESTA DEL CAMINO RURAL DE LA AGUA CALIENTE	28-GRANADOS	AGUA CALIENTE	3	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	H AYUNTAMIENTO GRANADOS SONORA	55,909	55,909	55,909	55,909	100.0%	0	0	KILÓMETROS	0.60	0.60	100.0%
REPARACION CAMINO RURAL NACORI-MESA 3 RIOS, TRAMO EL RIITO	40-NÁCORI CHICO	LA MESA TRES RÍOS	NACC/FISM/2011-003	DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	27,940	27,940	27,940	27,940	100.0%	0	0	KILÓMETROS	3.00	3.00	100.0%
MANTENIMIENTO																
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES	3-ALAMOS	COBERTURA MUNICIPAL	DIDUR 026	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIDUR MUNICIPAL	7,834,007	7,834,007	7,834,007	7,834,007	100.0%	0	0	KILÓMETROS	6,323.00	6,323.00	100.0%
MANTENIMIENTO CAMINOS RURALES	9-BACANORA	COBERTURA MUNICIPAL	11-01	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	40,000	40,000	40,000	40,000	100.0%	0	0	KILÓMETROS	40.00	40.00	100.0%
MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES	21-LA COLORADA	COBACHI	LACO/FISM/07-2011	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	33,964	33,964	33,964	33,964	100.0%	0	0	KILÓMETROS	60.00	60.00	100.0%
OBRAS POR EJECUTAR	21-LA COLORADA	COBERTURA MUNICIPAL	LACO/FISM/2011-000	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,524	1,524	1,524	0	0.0%	0	0	KILÓMETROS	102.00	0.00	0.0%
MANTENIMIENTO CARRETERA RAMAL QUE UNE MOCTEZUMA	24-DIVISADEROS	DIVISADEROS	01	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	TESORERIA MUNICIPAL	232,908	232,908	232,908	232,908	100.0%	0	0	KILÓMETROS	1.00	1.00	100.0%
REVESTIMIENTO DE CALLES	33-HUATABAMPO	HÉCTOR URREA	09-CR-910	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIO	425,000	425,000	424,999	424,999	100.0%	0	0	KILÓMETROS	2.00	0.00	0.0%
REVESTIMIENTO DE CALLES	33-HUATABAMPO	HUATABAMPO	09-CR-912	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIO	186,000	186,000	185,869	185,869	99.9%	0	0	KILÓMETROS	1.00	0.00	0.0%
REVESTIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO Y CALLES	33-HUATABAMPO	EL TÁBARE	09-CR-902	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIO	250,000	250,000	249,347	249,347	99.7%	0	0	KILÓMETROS	6.00	0.00	0.0%
REVESTIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO Y CALLES	33-HUATABAMPO	PLAYA HUATABAMPITO	09-CR-901	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIO	353,000	353,000	352,732	352,732	99.9%	0	0	KILÓMETROS	6.00	0.00	0.0%
REVESTIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO Y CALLES.COL 17 OCT.	33-HUATABAMPO	COBERTURA MUNICIPAL	09-CR-905	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIO	200,876	200,876	200,876	200,876	100.0%	0	0	KILÓMETROS	1.00	0.40	40.0%
FISM 017 09312 CAMINOS RURALES	36-MAGDALENA	COBERTURA MUNICIPAL	FISM 017	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA SONORA	119,930	119,930	119,930	119,930	100.0%	0	0	KILÓMETROS	25.00	25.00	100.0%
RASPADO DE CAMINOS NACORI-EL SAUZ-BUENA VISTA	40-NÁCORI CHICO	COBERTURA MUNICIPAL	NACC/FISM/2011-012	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	45,589	45,589	45,589	45,589	100.0%	0	0	KILÓMETROS	8.00	8.00	100.0%

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Sector	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido							
						2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9
MANTENIMIENTO DE CAMINO ONAVAS-CUBA	44-ONAVAS	ONAVAS	03	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	TESORERIA MUNICIPAL	37,300	37,300	37,300	37,300	100.0%	0	0	KILÓMETROS	1.00	1.00	100.0%
MANTENIMIENTO DE CAMINO ONAVAS-MESA DE GALINDO	44-ONAVAS	ONAVAS	04	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	TESORERIA MUNICIPAL	20,400	20,400	20,400	20,400	100.0%	0	0	KILÓMETROS	1.00	1.00	100.0%
MANTENIMIENTO DE CAMINO ONAVAS-SAN ANTONIO	44-ONAVAS	ONAVAS	05	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	TESORERIA MUNICIPAL	18,150	18,150	18,150	18,150	100.0%	0	0	KILÓMETROS	1.00	1.00	100.0%
MANTENIMIENTO CAMINOS VECINALES	63-TEPACHE	COBERTURA MUNICIPAL	11-01	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	120,000	120,000	120,000	120,000	100.0%	0	0	KILÓMETROS	45.00	45.00	100.0%
MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES	64-TRINCHERAS	TRINCHERAS	02	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	TESORERIA MUNICIPAL	20,739	20,739	20,739	19,264	92.9%	0	0	KILÓMETROS	1.00	1.00	100.0%
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CAMINOS VECINALES EN ELMUNICIPIO DE URES	66-URES	HEROICA CIUDAD DE URES	07	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	1,427,860	1,427,860	1,427,860	1,339,043	93.8%	0	0	KILÓMETROS	430.00	430.00	100.0%
MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES VILLA HIDALGO	67-VILLA HIDALGO	VILLA HIDALGO	15	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	TESORERIA MUNICIPAL	21,872	21,872	21,872	21,872	100.0%	0	0	KILÓMETROS	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACIÓN																
REHABILITACIÓN DE CAMINO VECINAL ARIVECHI-TARACHI	5-ARIVECHI	ARIVECHI	02	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	TESORERIA MUNICIPAL	193,635	193,635	193,635	193,635	100.0%	0	0	KILÓMETROS	30.00	30.00	100.0%
REHABILITACION DE CAMINOS RURALES DE TERRACERIA	10-BACERAC	SAN JOSÉ DE LOS POZOS	03 CAMINOS	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	350,000	350,000	350,000	350,000	100.0%	0	0	KILÓMETROS	130.00	130.00	100.0%
REHABILITACION DE CAMINOS VECINALES	11-BACOACHI	UNÁMACHI	BACO/FISM/2011-002	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRS PUBLICAS	35,636	35,636	35,636	35,636	100.0%	0	0	KILÓMETROS	45.00	45.00	100.0%
BALASTREO DE CALLES	12-BÁCUM	BÁCUM	-	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	250,000	250,000	250,000	225,000	90.0%	0	0	KILÓMETROS	10.00	10.00	100.0%
BALASTREO DE CALLES	12-BÁCUM	EJIDO JAVIER MINA	-	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	250,000	250,000	250,000	225,000	90.0%	0	0	KILÓMETROS	10.00	10.00	100.0%
BALASTREO DE CALLES	12-BÁCUM	PRIMERO DE MAYO (CAMPO 77)	-	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	250,000	250,000	250,000	250,000	100.0%	0	0	KILÓMETROS	10.00	10.00	100.0%
BALASTREO DE CALLES	12-BÁCUM	SAN JOSÉ DE BÁCUM	-	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	250,000	250,000	250,000	225,000	90.0%	0	0	KILÓMETROS	10.00	10.00	100.0%
REHABILITACION DE CAMINOS VECINALES	20-CARBÓ	CARBÓ	02	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	TESORERIA MUNICIPAL	132,919	132,919	132,919	132,919	100.0%	0	0	KILÓMETROS	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACION DE CAMINOS VECINALES Y ACCESOS	22-CUCURPE	COBERTURA MUNICIPAL	CU-02-FISM-2011	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	275,544	275,544	275,544	275,544	100.0%	0	0	KILÓMETROS	160.00	200.00	125.0%
901 REHABILITACION DE CAMINOS DE TERRACERIA	31-HUACHINERA	HUACHINERA	901 CAMINOS	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	150,000	150,000	150,000	150,000	100.0%	0	0	KILÓMETROS	75.00	75.00	100.0%
REHABILITACION CAMINO MESA3RIOS A RANCHO EL RIO	40-NÁCORI CHICO	LA MESA TRES RÍOS	NACC/FISM/2011-006	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	22,800	22,800	22,800	22,800	100.0%	0	0	KILÓMETROS	6.00	6.00	100.0%
REHABILITACION DECAMINO MESA3RIOS A RANCHO LA CUMBRE	40-NÁCORI CHICO	LA MESA TRES RÍOS	NACC/FISM/2011-007	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRS PUBLICAS	18,450	18,450	18,450	18,450	100.0%	0	0	KILÓMETROS	5.00	4.00	80.0%

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Sector	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido							
						2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9
REHABILITACION DEL CAMINO MESA 3 RIOS- LA CUEVA	40-NÁCORI CHICO	TRES RÍOS	NACC/FISM/021-2011	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	19,440	19,440	19,440	19,440	100.0%	0	0	KILÓMETROS	6.00	5.50	91.7%
REPARACION DEL CAMINO NACORI CHICO- BACADEHUACHI	40-NÁCORI CHICO	COBERTURA MUNICIPAL	NACC/FISM/022-2011	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	13,547	13,547	13,547	13,547	100.0%	0	0	KILÓMETROS	6.00	5.50	91.7%
REPARACION DEL CAMINO NACORI CHICO- MESA 3 RIOS TRAMO EL RODEITO	40-NÁCORI CHICO	EL RODEITO	NACC/FISM/023-2011	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	19,500	19,500	19,500	19,500	100.0%	0	0	KILÓMETROS	6.00	5.00	83.3%
REHABILITACION DE CAMINO A BASURERO MUNICIPAL	52-SAHUARIPA	SAHUARIPA	07	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	KILÓMETROS	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACION DE CAMINO ENTRADA A SAHURIPA	52-SAHUARIPA	SAHUARIPA	09	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	50,170	50,170	50,170	50,170	100.0%	0	0	KILÓMETROS	1.00	1.00	100.0%
PUENTES Y PASOS PEATONALES																
CONSTRUCCIÓN																
CONSTRUCCION DE PUENTE ACCESO TIERRAS AGRICOLAS	67-VILLA HIDALGO	VILLA HIDALGO	04	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	TESORERIA MUNICIPAL	34,142	34,142	34,142	34,142	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	1.00	1.00	100.0%
VADO																
RECONSTRUCCIÓN																
RECONSTRUCCION DE ENCAUSAMIENTO DE RIO EN ARIVECHI	5-ARIVECHI	ARIVECHI	03	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	TESORERIA MUNICIPAL	11,200	11,200	11,200	11,200	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%
PUENTES VEHICULARES																
CONSTRUCCIÓN																
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR ACCESO ESTACION TORRES (COMPLEMENTO)	21-LA COLORADA	ESTACIÓN TORRES (ESTACIÓN SERDÁN)	LACO/FISMO/08-2011	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	53,000	53,000	53,000	53,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACIÓN																
REHABILITACION DE PUENTE RIO SAHUARIPA	52-SAHUARIPA	SAHUARIPA	08	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	51,676	51,676	51,676	51,676	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	1.00	1.00	100.0%
OTRAS ACCIONES DE CAMINOS RURALES																
OTROS																
REHABILITACION TRAMO TAYMUCO- HUICOCHIC	3-ALAMOS	TAYMUCO	DIDUR 07	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIDUR MUNICIPAL	670,948	670,948	670,948	670,948	100.0%	0	0	KILÓMETRO	10.00	10.00	100.0%
REHAB. CAMINO CHUCARIT- EL CHAPOTE- MOCOCHOPO	26-ETCHOJOA	CHUCARIT	83202-026	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MPALES	159,970	159,970	159,970	159,970	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
REHAB. CAMINO DE ACCESO A CBTA 97	26-ETCHOJOA	BASCONCOBE	83202-022	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERV PUB MPALES	139,512	139,512	139,512	139,512	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
REHAB. CAMINO DE ACCESO BAYAJARIT- GUAYTANA	26-ETCHOJOA	BAYAJARIT	83202-023	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERV PUB MPALES	99,840	99,840	99,840	99,840	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
REHAB. DE CAMINO	26-ETCHOJOA	JITONHUECA	83202-019	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MPALES	159,923	159,923	159,923	159,923	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
REHAB. DE CAMINO BACOBAMPO- EL RODEO- HUIROACHACA	26-ETCHOJOA	EL RODEO	83202-018	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERV PUB MPALES	199,577	199,577	199,577	199,577	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Sector	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido							
						2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9
REHAB. DE CAMINO BASCONCOBE-MOCORUA- LAS CUCAS- ELSIARIC	26-ETCHOJOA	MOCORÚA	83202-015	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUB MPALES	299,386	299,386	299,386	299,386	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
REHAB. DE CAMINO BUAYSIACOBEBACAJAQUIA	26-ETCHOJOA	BUAYSIACOBEB	83202-025	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MPALES	199,992	199,992	199,992	199,992	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
REHAB. DE CAMINO CHUCARIT- CAMPO LEON-TEJABANES	26-ETCHOJOA	CHUCARIT	83202-017	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERV PUB MPALES	159,766	159,766	159,766	159,766	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
REHAB. DE CAMINO COL. TALAMANTE- TEJABANES	26-ETCHOJOA	TALAMANTE (COLONIA TALAMANTE)	83202-020	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERV PUB MPALES	159,239	159,239	159,239	159,239	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
REHAB. DE CAMINO EL CENTENARIO- AQUICHOPO-AQUIZAHUALI	26-ETCHOJOA	EL CENTENARIO	83202-021	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MPALES	139,901	139,901	139,901	139,901	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
REHAB. DE CAMINO ETCHOJOA-LAS GUAYABITAS-TIRISCOHUASA	26-ETCHOJOA	TIRISCOHUASA	83202-016	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERV PUB MPALES	199,177	199,177	199,177	199,177	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
REHAB. DE CAMINO NAVOLATO- MACOCHIN- BABURO	26-ETCHOJOA	NAVOLATO	83202-027	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MPALES	99,958	99,958	99,958	99,958	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
REHAB. DE CAMINO PUENTE CHUECO- VILLA TRES CRUCES- LAS GUAYABAS	26-ETCHOJOA	LAS GUAYABAS	83202-024	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUB MPALES	248,039	248,039	248,039	248,039	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
REHAB. DE CAMINO SAHUARAL- MOCHIPACO	26-ETCHOJOA	SAHUARAL	83202-028	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERV PUB MPALES	119,185	119,185	119,185	119,185	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
REFORMA DE CANAL Y CAMINO	33-HUATABAMPO	LAS MILPAS	09-CR-906	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIO	250,000	250,000	249,625	249,625	99.9%	0	0	KILÓMETRO	1.80	0.00	0.0%
REVESTIMIENTO Y RELLENO CAMINO NACORI TRAMO LA PALMA	40-NÁCORI CHICO	COBERTURA MUNICIPAL	NACC/FISM/027-2011	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,740	1,740	1,740	1,740	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	300.00	300.00	100.0%
REHAB. DE TERRACERIAS	42-NAVOJOA	AGIABAMPO	83202-050	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	210,000	210,000	210,000	210,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
REHAB. DE TERRACERIAS	42-NAVOJOA	CHINOTAHUECA	83202-007	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	22,272	22,272	22,272	22,272	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
REHAB. DE TERRACERIAS	42-NAVOJOA	MASIACA	83202-025	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	309,193	309,193	309,193	309,193	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
REHAB. DE TERRACERIAS EN ACCESO A FUNDICION- STA. MA. DEL BUARAJE	42-NAVOJOA	FUNDICIÓN	83202-058	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	370,000	370,000	370,000	370,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
REHAB. DE TERRACERIAS EN ACCESO AL SANEAL-BATAYAQUI	42-NAVOJOA	BATAYAQUI	83202-067	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	250,000	250,000	250,000	250,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
REHAB. DE TERRACERIAS EN CAMINO DE BACABACHI-EL SANEAL	42-NAVOJOA	BACABACHI	83202-027	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	188,210	188,210	188,210	188,210	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
REHAB. TERRACERIAS	42-NAVOJOA	PUEBLO MAYO	83202-017	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	280,140	280,140	280,140	280,140	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Sector	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido							
						2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9
REHAB. TERRACERIAS EN ACCESO	42-NAVOJOA	BUENAVISTA	83202-020	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	197,200	197,200	197,200	197,200	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
REHAB. TERRACERIAS EN ACCESO	42-NAVOJOA	LIC. LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ	83202-006	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	27,453	27,453	27,453	27,453	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
REHAB. TERRACERIAS EN ACCESO A CARRETERA A SAN PEDRO- NACHUQUIS- ENTRONQUE A CARRETERA BENITO JUAREZ	42-NAVOJOA	NACHUQUIS (SAN ANTONIO NACHUQUIS)	83202-047	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	610,000	610,000	610,000	610,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
REHAB. TERRACERIAS EN ACCESO A CARRETERA A SINAHUISA- LOS BUAYUMS	42-NAVOJOA	SINAHUISA	83202-057	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	370,000	370,000	370,000	370,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
REHAB. TERRACERIAS EN ACCESO A CHIRAJOBAMPO- LA POTABLE- LOS BUAYUMS- SINAHUIZA	42-NAVOJOA	CHIRAJOBAMPO	83202-018	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	561,614	561,614	561,614	561,614	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
REHAB. TERRACERIAS EN ACCESO A MASIACA-SAN ANTONIO DE LOS IBARRA	42-NAVOJOA	NAVOJOA	83202-059	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	250,000	250,000	250,000	250,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
REHAB. TERRACERIAS EN ACCESO A SIVIRAL- PUNTA DE LA LAGUNA	42-NAVOJOA	PUNTA DE LA LAGUNA	83202-049	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	380,000	380,000	380,000	380,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
REHAB. TERRACERIAS EN ACCESO A TIERRA BLANCA Y CAMOA	42-NAVOJOA	TIERRA BLANCA	83202-019	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	575,534	575,534	575,534	575,534	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
REHAB. TERRACERIAS EN ACCESO A TIERRA BLANCA- RANCHERIAS-CAMOA-BARRIO CORRAL-BARRIO CANTUA	42-NAVOJOA	CAMOA	83202-024	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	720,000	720,000	720,000	720,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
REHAB. TERRACERIAS EN ACCESO A VALLE BUEY- SIBACOBÉ- TESIA	42-NAVOJOA	VALLE BUEY	83202-030	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	268,598	268,598	268,598	268,598	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
REHAB. TERRACERIAS EN ACCESO AL SIVIRAL- RANCHO DEL PADRE-RANCHO CAMARGO.	42-NAVOJOA	EL SIVIRAL (JIGICA)	83202-048	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	280,000	280,000	280,000	280,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
REHAB. TERRACERIAS EN BUIYACUSI-SAN FRANCISCO- MEZQ. DE BUIYACUSI	42-NAVOJOA	BUIYACUSI	83202-021	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	543,924	543,924	543,924	543,924	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
REHAB. TERRACERIAS EN EJ. 21 DE MARZO	42-NAVOJOA	COBERTURA MUNICIPAL	83202-044	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	374,796	374,796	374,796	374,796	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
RH. TERRACERIAS EN ACCESO A LOS LIMONES- PALO BLANCO-MEZQ. DE TESIA	42-NAVOJOA	LOS LIMONES	83202-001	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	855,712	855,712	855,712	855,712	100.0%	543,746	543,746	OBRA	1.00	1.00	100.0%
RH. TERRACERIAS EN ACCESO AL SANEAL- BATAYACU	42-NAVOJOA	EL SANEAL	83202-002	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	424,676	424,676	424,676	424,676	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
RH. TERRACERIAS EN SANTA MARIA DEL BUARAJE	42-NAVOJOA	SANTA MARÍA DEL BUARAJE	83202-005	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	22,272	22,272	22,272	22,272	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
RH. TERRACERIAS EN TESIA-TIEBBA BLANCA- LA PERA	42-NAVOJOA	TESIA	83202-003	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	673,508	673,508	673,508	673,508	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CALLES	47-PITIQUITO	PITIQUITO	-	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	OBRAS PUBLICAS	75,563	75,563	75,563	75,563	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,000.00	3,000.00	100.0%
INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL																
INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA																

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Sector	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido							
						2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9
CONSTRUCCIÓN																
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA USO AGRICOLA	15-BAVISPE	BAVISPE	601 AGUA PARA RIEGO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	707,057	707,057	707,057	707,057	100.0%	0	0	ML, CANALES DE RIEGO	400.00	400.00	100.0%
OTRAS ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA																
OTROS																
EQUIPAMIENTO DE POZO	11-BACOACHI	COBERTURA MUNICIPAL	BACO/FISM/ 2011-003	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	60,000	60,000	60,000	60,000	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%
GASTOS INDIRECTOS																
ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE LAS OBRAS																
ELABORACION DE PROYECTO DE RELLENO SANITARIO	20-CARBÓ	CARBÓ	03	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	TESORERIA MUNICIPAL	14,000	14,000	14,000	14,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS ASIGNADOS A OBRA																
GASTOS INDIRECTOS DEL FISM	26-ETCHOJOA	COBERTURA MUNICIPAL	83202-082	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MPALES	781,686	781,686	781,686	781,686	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
GASTOS INDIRECTOS DEL FISM EN NAVOJOA	42-NAVOJOA	NAVOJOA	83202-016	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	277,893	277,893	277,893	277,893	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%
OTROS ACCIONES RELACIONADAS CON GASTOS INDIRECTOS																
GASTOS INDIRECTOS DE CONSERV. Y MANT. DE CAMINOS RURALES	3-ALAMOS	COBERTURA MUNICIPAL	DIDUR 026-1	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIDUR MUNICIPAL	133,439	133,439	133,439	128,591	96.4%	0	0	MONTO ASIGNADO	128,591.00	128,591.00	100.0%
COMISIONES BANCARIAS	24-DIVISADEROS	DIVISADEROS	03	SERVICIOS FINANCIEROS	TESORERIA MUNICIPAL	1,229	1,229	1,229	1,229	100.0%	0	0	EVENTO	4.00	4.00	100.0%
GASTOS INDIRECTOS DE OPERACION	33-HUATABAMPO	HUATABAMPO	10-GI-1000	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIO	903,234	903,234	903,233	903,233	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.13	13.0%
SERVICIOS PERSONALES DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE OBRAS																
CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA SUPERVISIÓN DE OBRAS	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	7	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	737,198	737,198	737,198	737,198	100.0%	0	0	SUPERVISIÓN	8.00	8.00	100.0%
GASTOS INDIRECTOS	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	-	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	1,464,921	1,464,921	1,464,921	1,461,003	99.7%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%
SUPERVISION DE OBRAS	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	-	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	435,128	435,128	435,128	435,128	100.0%	0	0	PRESTADOR DE SERVICIOS	3.00	3.00	100.0%
GASTOS INDIRECTOS	71-BENITO JUÁREZ	VILLA JUÁREZ	01	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ	200,000	200,000	200,000	200,000	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%
PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL																
OPERATIVA																
SISTEMAS DE INFORMACIÓN																
SISTEMA DE SOFTWARE PARA CONTROL DE OBRA	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	29	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA	400,000	400,000	400,000	400,000	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%
OTRAS ACCIONES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL																
OTROS																
DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL	33-HUATABAMPO	HUATABAMPO	11-DIM-2000	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIO	222,200	222,200	221,940	221,940	99.9%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Sector	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido							
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9						
DESARROLLO INSTITUCIONAL	71-BENITO JUÁREZ	VILLA JUÁREZ	34	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ	132,967	132,967	132,967	132,967	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%
FORTAMUN						982,370,615	982,370,615	982,370,615	978,436,583	99.6%	547,403	132,421		345,581,711.00	319,167,458.05	92.4%
INVERSIÓN																
EQUIPAMIENTO																
SISTEMAS DE INFORMACIÓN																
ADQUISICION DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION	27-FRONTERAS	COBERTURA MUNICIPAL	FRON/FFM/2 011-004	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	10,901	10,901	10,901	10,901	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%
GASTO CORRIENTE																
SERVICIOS PERSONALES																
ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD PUBLICA	3-ALAMOS	COBERTURA MUNICIPAL	SEG PUB 01	SEGURIDAD SOCIAL	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	10,522,113	10,522,113	10,522,113	10,522,113	100.0%	0	0	MUNICIPIO	1.00	1.00	100.0%
ADMINISTRACION Y CONTROL DE LA SEGURIDAD PUBLICA	5-ARIVECHI	ARIVECHI	01	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	597,396	597,396	597,396	597,387	100.0%	0	0	SISTEMA	4.00	2.00	50.0%
SERVICIOS PERSONALES SEGURIDAD PUBLICA	9-BACANORA	COBERTURA MUNICIPAL	11-01	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	362,298	362,298	362,298	303,673	83.8%	0	0	SISTEMA	1.00	0.85	85.0%
NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	11-BACOACHI	COBERTURA MUNICIPAL	BACO/FFM/2 011-001	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	490,730	490,730	490,730	490,730	100.0%	0	0	DÍA	365.00	365.00	100.0%
SUELDOS EN LA DEPENDENCIA DE SEGURIDAD PUBLICA	12-BÁCUM	BÁCUM	-	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	9,415,034	9,415,034	9,415,034	9,344,936	99.3%	0	0	PRESTACIÓN	2,260.00	2,260.00	100.0%
ADMINISTRACION Y CONTROL DE LA SEGURIDAD PUBLICA	16-BENJAMÍN HILL	BENJAMÍN HILL	01	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	2,822,664	2,822,664	2,822,664	2,822,664	100.0%	0	0	SISTEMA	4.00	4.00	100.0%
ADMINISTRACION Y CONTROL DE LA SEGRIDAD PUBLICA	20-CARBÓ	CARBÓ	01	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	1,248,478	1,248,478	1,248,478	1,137,588	91.1%	0	0	SISTEMA	4.00	4.00	100.0%
NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	21-LA COLORADA	COBERTURA MUNICIPAL	LACO/FFM/2 011-001	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	568,178	568,178	568,178	568,178	100.0%	0	0	DÍA	365.00	365.00	100.0%
ADMINISTRACION Y CONTROL DE LA SEGURIDAD PUBLICA	24-DIVISADEROS	DIVISADEROS	01	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	406,897	406,897	406,897	406,267	99.8%	0	0	SISTEMA	4.00	4.00	100.0%
NOMINA DEL PERSONAL DESEGURIDAD PUBLICA	27-FRONTERAS	COBERTURA MUNICIPAL	FRON/FFM/2 011-001	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	1,423,613	1,423,613	1,423,613	1,423,613	100.0%	0	0	DÍA	365.00	365.00	100.0%
PAGO DE SUELDOS A PERSONAL PERMANENTE Y PERSONAL SUELTUAL	28-GRANADOS	GRANADOS	1	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	H AYUNTAMIENTO DEPENDENCIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	362,972	362,972	362,972	362,972	100.0%	0	0	PAGO	48.00	48.00	100.0%
NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	32-HUÁSBABAS	COBERTURA MUNICIPAL	HUAS/FFM/2 011-001	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	196,175	215,714	215,714	215,714	100.0%	0	0	DÍA	365.00	365.00	100.0%
SUELDOS, PRESTACIONES, PENSIONES, JUBILACIONES, ETC.	33-HUATABAMPO	HUATABAMPO	1000	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	22,952,572	22,952,572	22,952,572	22,952,572	100.0%	0	0	TRABAJADOR	186.00	186.00	100.0%
ADMINISTRACION Y CONTROL DE LA SEGURIDAD PUBLICA	35-IMURIS	IMURIS	01	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	4,812,226	4,812,226	4,812,226	1,832,482	38.1%	0	0	SISTEMA	4.00	4.00	100.0%
NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	40-NÁCORI CHICO	COBERTURA MUNICIPAL	NACC/FFM/2 011-001	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	777,388	777,388	777,388	777,388	100.0%	0	0	DÍA	365.00	365.00	100.0%
SERVICIOS PERSONALES EN SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE NACAZARI DE GARCIA SONORA	41-NACAZARI DE GARCÍA	NACAZARI DE GARCÍA	NACZ/FFM/0 1-2011	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA DE NACAZARI DE GARCIA SONORA	5,543,154	5,543,154	5,543,154	5,543,154	100.0%	0	0	DÍA	365.00	365.00	100.0%
SUELDOS Y PRESTACIONES	42-NAVOJOA	NAVOJOA	5-08-1000	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	48,367,957	48,367,957	48,367,957	48,367,957	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%
NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	-	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	49,366,433	49,366,433	49,366,433	49,366,433	100.0%	0	0	DÍA	365.00	365.00	100.0%
ADMINISTRACION Y CONTROL DE LA SEGURIDAD PUBLICA	44-ONAVAS	ONAVAS	01	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	126,600	126,600	126,600	126,600	100.0%	0	0	SISTEMA	4.00	4.00	100.0%
ADMINISTRACION Y CONTROL DE LA SEGURIDAD PUBLICA	52-SAHUARIPA	SAHUARIPA	01	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	2,539,549	2,539,549	2,539,549	2,539,549	100.0%	0	0	SISTEMA	4.00	4.00	100.0%
ADMINISTRACION Y CONTROL DE LA SEGURIDAD PUBLICA	54-SAN JAVIER	SAN JAVIER	01	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	101,738	101,738	101,738	101,738	100.0%	0	0	SISTEMA	4.00	4.00	100.0%
PAGO DE SERVICIOS PERSONALES DE LA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA	55-SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	4008-8201	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	73,516,512	73,516,512	73,516,512	73,516,512	100.0%	0	0	PAGO	26.00	26.00	100.0%
ADMINISTRACION Y CONTROL DE LA SEGURIDAD PUBLICA	57-SAN PEDRO DE LA CUEVA	SAN PEDRO DE LA CUEVA	01	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	369,329	369,329	369,329	369,329	100.0%	0	0	SISTEMA	4.00	4.00	100.0%
PAGO DE NOMINA DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	58-SANTA ANA	SANTA ANA	1	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	H AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA	3,500,000	3,150,636	3,150,636	3,150,636	100.0%	0	0	PAGO	24.00	24.00	100.0%
SUELDOS Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	59-SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	012011	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SEGURIDAD PUBLICA	442,400	442,400	442,400	442,400	100.0%	0	0	OTROS	442,400.00	442,400.00	100.0%
ADMINISTRACION Y CONTROL DE LA SEGURIDAD PUBLICA	62-SUAQUI GRANDE	SUAQUI GRANDE	01	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	423,061	423,061	423,061	386,967	91.5%	0	0	SISTEMA	4.00	3.00	75.0%
SERVICIOS PERSONALES SEGURIDAD PUBLICA	63-TEPACHE	COBERTURA MUNICIPAL	11-01	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	482,000	482,000	482,000	482,000	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%
CONTROL Y EVALUACION DE LA SEGURIDAD PUBLICA	64-TRINCHERAS	TRINCHERAS	01	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	732,259	732,259	732,259	732,259	100.0%	0	0	SISTEMA	4.00	4.00	100.0%

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Sector	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido							
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9						
ADMINISTRACION Y CONTROL DE LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	66-URES	HEROICA CIUDAD DE URES	01	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	1,536,833	1,536,833	1,536,833	1,464,705	95.3%	0	0	SISTEMA	4.00	3.00	75.0%
ADMINISTRACION Y CONTROL DE LA SEGURIDAD PUBLICA	67-VILLA HIDALGO	VILLA HIDALGO	01	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	672,880	672,880	672,880	650,684	96.7%	0	0	SISTEMA	4.00	3.00	75.0%
SERVICIOS PERSONALES	72-SAN IGNACIO RIO MUERTO	SAN IGNACIO RIO MUERTO	001	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	TESORERIA MUNICIPAL	3,788,680	3,788,680	3,788,680	3,788,680	100.0%	0	0	OTROS	24.00	24.00	100.0%
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																
AMORTIZACION PASIVOS Y PAGOS	2-AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	01	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	H AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA	2,410,177	2,410,177	2,410,177	2,410,177	100.0%	0	0	OTROS	12.00	12.00	100.0%
MANTENIMIENTO OFICIN, PERSONAL INMUEBLES	2-AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	05	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	H AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA	116,655	116,655	116,655	116,655	100.0%	0	0	PAGO	12.00	12.00	100.0%
SALARIOS	2-AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	02	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	H AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA	15,874,183	15,874,183	15,874,183	15,874,183	100.0%	0	0	PAGO	2,448.00	2,448.00	100.0%
SEGUROS Y FIANZAS	2-AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	03	SERVICIOS FINANCIEROS	H AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA	13,003,938	13,003,938	13,003,938	13,003,938	100.0%	0	0	ASEGURADO	12.00	12.00	100.0%
ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD PUBLICA	3-ALAMOS	COBERTURA MUNICIPAL	SEGURIDAD PÚB. 02	SEGURIDAD SOCIAL	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	2,229,686	2,229,686	2,229,686	2,229,686	100.0%	0	0	MUNICIPIO	1.00	1.00	100.0%
ADMINISTRACION Y CONTROL DE LA SEGURIDAD PUBLICA	5-ARIVECHI	ARIVECHI	02	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	153,131	153,131	153,131	153,131	100.0%	0	0	SISTEMA	4.00	2.00	50.0%
PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS	5-ARIVECHI	ARIVECHI	03	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	1,844	1,844	1,844	1,844	100.0%	0	0	EVENTO	1.00	1.00	100.0%
GASTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	7-ATIL	ATIL	04	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	364,023	364,023	364,023	362,693	99.6%	0	0	PATRULLAJE	12.00	12.00	100.0%
GASTOS DE OPERACION	9-BACANORA	COBERTURA MUNICIPAL	11-02	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	115,798	115,798	115,798	115,798	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%
SEGURIDAD PUBLICA	10-BACERAC	BACERAC	01 SEGURIDA PUBLICA	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	692,551	692,551	692,551	692,551	100.0%	0	0	PATRULLAJE	365.00	365.00	100.0%
COMBUSTIBLES Y REFACCIONES DE PATRULLAS	11-BACOACHI	COBERTURA MUNICIPAL	BACO/FFM/2 011-002	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	192,554	192,554	192,554	192,554	100.0%	0	0	DÍA	365.00	365.00	100.0%
GASTOS DE OPERACION DE SEGURIDAD PUBLICA	11-BACOACHI	COBERTURA MUNICIPAL	BACO/FFM/2 011-003	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	66,504	66,504	66,504	66,504	100.0%	0	0	DÍA	365.00	365.00	100.0%
RECURSOS POR EJERCER	11-BACOACHI	COBERTURA MUNICIPAL	BACO/FFM/2 011-000	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	8,662	8,662	8,662	0	0.0%	0	0	DÍA	365.00	0.00	0.0%
MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	12-BÁCUM	BÁCUM	-	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	380,000	380,000	380,000	380,000	100.0%	0	0	SERVICIO	901.00	901.00	100.0%
SUMINISTRO DE GASOLINA A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	12-BÁCUM	BÁCUM	-	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	1,015,000	1,015,000	1,015,000	1,015,000	100.0%	0	0	LITRO	128,000.00	128,000.00	100.0%
ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD PUBLICA	13-BANÁMICH	COBERTURA MUNICIPAL	BN-DSPM-2011	SEGURIDAD SOCIAL	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	752,370	752,370	752,370	752,370	100.0%	0	0	SERVICIO	738.00	738.00	100.0%
SEGURIDAD PUBLICA	15-BAVISPE	BAVISPE	SEGURIDAD PUBLICA	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	698,126	698,126	698,126	698,126	100.0%	0	0	PATRULLAJE	365.00	365.00	100.0%
ADMINISTRACION Y CONTROL DE LA SEGURIDAD PUBLICA	16-BENJAMÍN HILL	BENJAMÍN HILL	02	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	69,847	69,847	69,847	69,847	100.0%	0	0	SISTEMA	4.00	4.00	100.0%
LIQUIDACION DE OBLIGACIONES FINANCIERAS	16-BENJAMÍN HILL	BENJAMÍN HILL	03	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	13,550	13,550	13,550	13,550	100.0%	0	0	EVENTO	1.00	1.00	100.0%
SEGURIDAD PUBLICA	17-CABORCA	COBERTURA MUNICIPAL	001	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	35,243,873	35,243,873	35,243,873	35,243,873	100.0%	0	0	CORPORACIÓN	35,243,873.00	8,810,968.20	25.0%
ADMINISTRACION Y CONTROL DE LA SEGURIDAD PUBLICA	20-CARBÓ	CARBÓ	02	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	1,112,768	1,112,768	1,112,768	1,112,768	100.0%	0	0	SISTEMA	4.00	4.00	100.0%
PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS	20-CARBÓ	CARBÓ	03	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	165,584	165,584	165,584	165,584	100.0%	0	0	EVENTO	1.00	1.00	100.0%
COMBUSTIBLES Y REFACCIONES DE PATRULLAS	21-LA COLORADA	COBERTURA MUNICIPAL	LACO/FFM/2 011-002	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	346,868	346,868	346,868	346,868	100.0%	0	0	DÍA	360.00	365.00	101.4%
GASTOS DE OPERACION DE SEGURIDAD PUBLICA	21-LA COLORADA	COBERTURA MUNICIPAL	LACO/FFM/2 011-003	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	221,727	221,727	221,727	221,727	100.0%	0	0	DÍA	365.00	365.00	100.0%
RECURSOS POR EJERCER	21-LA COLORADA	COBERTURA MUNICIPAL	LACO/FFM/2 011-000	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	32,346	32,346	32,346	0	0.0%	0	0	DÍA	365.00	0.00	0.0%
ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD PUBLICA	22-CUCURPE	COBERTURA MUNICIPAL	CU-01-DSPM-2011	SEGURIDAD SOCIAL	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	475,050	475,050	475,050	475,050	100.0%	0	0	SERVICIO	1,199.00	1,199.00	100.0%
ADMINISTRACION Y CONTROL DE LA SEGURIDAD PUBLICA	24-DIVISADEROS	DIVISADEROS	02	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	11,370	11,370	11,370	11,370	100.0%	0	0	SISTEMA	4.00	4.00	100.0%
COMBUSTIBLES Y REFACCIONES PARA PATRULLAS	27-FRONTERAS	COBERTURA MUNICIPAL	FRON/FFM/2 011-002	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	415,944	415,944	415,944	415,944	100.0%	0	0	DÍA	365.00	365.00	100.0%
GASTOS DE OPERACION DE SEGURIDAD PUBLICA	27-FRONTERAS	COBERTURA MUNICIPAL	FRON/FFM/2 011-003	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	1,812,141	1,812,141	1,812,141	1,812,141	100.0%	0	0	DÍA	365.00	365.00	100.0%
RECURSOS POR EJERCER	27-FRONTERAS	COBERTURA MUNICIPAL	FRON/FFM/2 011-000	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	292,428	292,428	292,428	0	0.0%	0	0	DÍA	365.00	0.00	0.0%
GASTO DE COMBUSTIBLE Y REPARACION DE PATRULLAS	28-GRANADOS	GRANADOS	2	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	H AYUNTAMIENTO DEPENDENCIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	263,163	263,163	263,163	263,163	100.0%	0	0	PATRULLAJE	365.00	365.00	100.0%

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Sector	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido							
						2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9
DEUDA PÚBLICA	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	2	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	H AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA	20,028,285	20,028,285	20,028,285	20,028,285	100.0%	0	0	ACCIÓN	365.00	365.00	100.0%
GASTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	3	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	H AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA	2,328,072	2,328,072	2,328,072	2,328,072	100.0%	0	0	ACCIÓN	365.00	365.00	100.0%
NÓMINAS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	1	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	H AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA	43,719,071	43,719,071	43,719,071	43,719,071	100.0%	76,745	76,745	ACCIÓN	365.00	365.00	100.0%
ATENCIÓN A NECESIDADES VINCULADAS CON LA SEGURIDAD PÚBLICA (FORTAMUN)	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	-	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	309,176,868	309,176,868	309,176,868	309,176,868	100.0%	414,982	0	PAGO	309,176,868.00	309,176,868.00	100.0%
SEGURIDAD PÚBLICA	31-HUACHINERA	HUACHINERA		ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	581,513	581,513	581,513	581,513	100.0%	0	0	PATRULLAJE	365.00	365.00	100.0%
COMBUSTIBLES Y REFACCIONES DE PATRULLAS	32-HUÁSBABAS	COBERTURA MUNICIPAL	HUAS/FFM/2 011-002	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	151,667	190,089	190,089	190,089	100.0%	0	0	DÍA	365.00	365.00	100.0%
GASTOS DE OPERACION DE SEGURIDAD PÚBLICA	32-HUÁSBABAS	COBERTURA MUNICIPAL	HUAS/FFM/2 011-003	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	96,147	78,570	78,570	78,570	100.0%	0	0	DÍA	365.00	365.00	100.0%
RECURSOS POR EJERCER	32-HUÁSBABAS	COBERTURA MUNICIPAL	HUAS/FFM/2 011-000	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	45,763	5,379	5,379	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
MATERIALES Y SUMINISTROS	33-HUATABAMPO	HUATABAMPO	2000	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	8,520,356	8,520,356	8,520,356	8,520,356	100.0%	0	0	TRABAJADOR	186.00	186.00	100.0%
SERVICIOS GENERALES	33-HUATABAMPO	HUATABAMPO	3000	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	7,208,332	7,208,332	7,208,332	7,208,332	100.0%	0	0	TRABAJADOR	186.00	186.00	100.0%
ADMINISTRACION Y CONTROL DE LA SEGURIDAD PÚBLICA	35-IMURIS	IMURIS	02	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	207,814	207,814	207,814	207,814	100.0%	0	0	SISTEMA	4.00	4.00	100.0%
LIQUIDACION DE OBLIGACIONES FINANCIERAS	35-IMURIS	IMURIS	03	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	TESORERIA MUNICIPAL	43,770	43,770	43,770	43,770	100.0%	0	0	EVENTO	4.00	4.00	100.0%
SEGURIDAD PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE MOCTEZUMA SON	38-MOCTEZUMA	MOCTEZUMA	MMS/SEG.P UB	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	H AYUNTAMIENTO DE MOCTEZUMA SON	2,122,760	2,122,760	2,122,760	2,122,760	100.0%	0	0	COMUNIDAD	1.00	1.00	100.0%
COMBUSTIBLES Y REFACCIONES PARA PATRULLAS	40-NÁCORI CHICO	COBERTURA MUNICIPAL	NACC/FFM/2 011-002	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	200,494	200,494	200,494	200,494	100.0%	0	0	DÍA	365.00	365.00	100.0%
GASTOS DE OPERACION DE SEGURIDAD PÚBLICA	40-NÁCORI CHICO	COBERTURA MUNICIPAL	NACC/FFM/2 011-003	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	90,907	90,907	90,907	90,907	100.0%	0	0	DÍA	365.00	365.00	100.0%
RECURSOS POR EJERCER	40-NÁCORI CHICO	COBERTURA MUNICIPAL	NACC/FFM/2 011-000	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	64,835	64,835	64,835	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
GASTOS DE OPERACION EN SEGURIDAD PÚBLICA DE NACOZARI DE GARCIA SONORA	41-NACOZARI DE GARCIA	NACOZARI DE GARCIA	NACZ/FFM/0 2-2011	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA DE NACOZARI DE GARCIA SONORA	1,739,752	1,739,752	1,739,752	1,739,752	100.0%	0	0	DÍA	365.00	365.00	100.0%
AMORTIZACION DEL PASIVO	42-NAVOJOA	NAVOJOA	5-020-91101	HACIENDA	SECRETARIA DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO	3,452,489	3,452,489	3,452,489	3,452,489	100.0%	30,472	30,472	PAGO	12.00	12.00	100.0%
COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA	42-NAVOJOA	NAVOJOA	5-08-26101	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	13,359,243	13,359,243	13,359,243	13,359,243	100.0%	0	0	PATRULLAJE	365.00	365.00	100.0%
PAGO DE INTERESES DE DEUDA PÚBLICA	42-NAVOJOA	NAVOJOA	5-020-92101	HACIENDA	SECRETARIA DE PROGRAMACION Y GASTO PUBLICO	5,948,371	5,948,371	5,948,371	5,948,371	100.0%	0	0	PAGO	12.00	12.00	100.0%
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	42-NAVOJOA	NAVOJOA	5-08-31601	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	180,000	180,000	180,000	180,000	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%
AMORTIZACION DE DEUDA	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	-	SERVICIOS FINANCIEROS	TESORERIA MUNICIPAL	31,643,889	31,643,889	31,643,889	31,643,889	100.0%	0	0	PAGO	12.00	12.00	100.0%
ADMINISTRACION Y CONTROL DE LA SEGURIDAD PÚBLICA	44-ONAVAS	ONAVAS	02	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	108,157	108,157	108,157	108,157	100.0%	0	0	SISTEMA	4.00	4.00	100.0%
PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS	44-ONAVAS	ONAVAS	03	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	8,090	8,090	8,090	8,090	100.0%	0	0	EVENTO	1.00	1.00	100.0%
ADMINISTRACION Y CONTROL DE LA SEGURIDAD PÚBLICA	52-SAHUARIPA	SAHUARIPA	02	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	705,179	705,179	705,179	705,179	100.0%	0	0	SISTEMA	4.00	4.00	100.0%
GASTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	53-SAN FELIPE DE JESÚS	SAN FELIPE DE JESÚS	4	SEGURIDAD SOCIAL	H AYUNTAMIENTO	210,904	210,904	210,904	100,074	47.5%	0	0	ACCIÓN	12.00	12.00	100.0%
ADMINISTRACION Y CONTROL DE LA SEGURIDAD PÚBLICA	54-SAN JAVIER	SAN JAVIER	02	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	39,715	39,715	39,715	0	0.0%	0	0	SISTEMA	4.00	4.00	100.0%
ADMINISTRACION Y CONTROL DE LA SEGURIDAD PÚBLICA	57-SAN PEDRO DE LA CUEVA	SAN PEDRO DE LA CUEVA	02	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	494,079	494,079	494,079	465,986	94.3%	0	0	SISTEMA	4.00	4.00	100.0%
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	58-SANTA ANA	SANTA ANA	3	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	H AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA	2,357,536	3,000,040	3,000,040	3,000,040	100.0%	0	0	PAGO	12.00	12.00	100.0%
PAGO DE SERVICIOS GENERALES, MATERIALES, SUMINISTROS, ETC.	58-SANTA ANA	SANTA ANA	2	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	H AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA	1,000,000	706,860	706,860	706,860	100.0%	0	0	PAGO	24.00	24.00	100.0%
GASTOS DE OPERACION COMO ES COMBUSTIBLE REFACCIONES MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	59-SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	022011	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SEGURIDAD PUBLICA	382,983	382,983	382,983	382,983	100.0%	0	0	OTROS	382,983.00	382,983.00	100.0%
ADMINISTRACION Y CONTROL DE LA SEGURIDAD PÚBLICA	62-SUAQUI GRANDE	SUAQUI GRANDE	02	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	172,648	172,648	172,648	172,648	100.0%	0	0	SISTEMA	4.00	3.00	75.0%

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Sector	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido							
						2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9
GASTOS DE OPERACION SEGURIDAD PUBLICA	63-TEPACHE	COBERTURA MUNICIPAL	11-02	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	298,256	298,256	298,256	298,256	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%
CONTROL Y EVALUACION DE LA SEGURIDAD PUBLICA	64-TRINCHERAS	TRINCHERAS	02	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	158,012	158,012	158,012	158,012	100.0%	0	0	SISTEMA	4.00	4.00	100.0%
ADMINISTRACION Y CONTROL DE LA SEGURIDAD PUBLICA	66-URES	HEROICA CIUDAD DE URES	02	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	665,177	665,177	665,177	665,177	100.0%	0	0	SISTEMA	4.00	3.00	75.0%
LIQUIDACION DE OBLIGACIONES FINANCIERAS	66-URES	HEROICA CIUDAD DE URES	03	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	TESORERIA MUNICIPAL MUNICIPAL	2,647,345	2,647,345	2,647,345	2,647,345	100.0%	0	0	EVENTO	4.00	3.00	75.0%
ADMINISTRACION Y CONTROL DE LA SEHURIDAD PUBLICA	67-VILLA HIDALGO	VILLA HIDALGO	02	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	334,004	334,004	334,004	334,004	100.0%	0	0	SISTEMA	4.00	3.00	75.0%
GASTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	71-BENITO JUÁREZ	VILLA JUÁREZ	01	HACIENDA	MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ	11,058,962	11,058,962	11,058,962	11,058,962	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%
GASTOS DE OPERACION	72-SAN IGNACIO RIO MUERTO	SAN IGNACIO RÍO MUERTO	002	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	3,153,020	3,153,020	3,153,020	3,153,020	100.0%	0	0	OTROS	365.00	365.00	100.0%
OBLIGACIONES FINANCIERAS																
PAGO DEL SERVICIO DE LA DEUDA	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	8	HACIENDA	TESORERIA MUNICIPAL	20,019,825	20,019,825	20,019,825	20,019,825	100.0%	0	0	PAGO	12.00	11.00	91.7%
ATENCIÓN DE NECESIDADES VINCULADAS CON LA SEGURIDAD PÚBLICA																
APOYO EN OPERACION DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD PUBLICA	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	8	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	160,615,444	160,615,444	160,615,444	160,615,444	100.0%	25,204	25,204	ACCIÓN	188,143.00	207,899.00	110.5%
FAM						303,770,887	286,396,051	303,770,887	142,900,650	49.9%	802,742	0		186,594.00	186,501.00	100.0%
ASISTENCIA SOCIAL																
DESAYUNOS ESCOLARES																
DESAYUNOS ESCOLARES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	71785	ASISTENCIA SOCIAL	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	88,099,329	88,099,329	86,206,940	88,099,329	100.0%	0	0	MENOR	161,852.00	161,790.00	100.0%
APOYOS ALIMENTARIOS Y DE ASISTENCIA SOCIAL																
DISTRIBUCION DE DESPENSAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	71844	ASISTENCIA SOCIAL	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	22,590,438	22,590,438	21,180,000	22,590,438	100.0%	0	0	FAMILIA	24,602.00	24,602.00	100.0%
PROGRAMAS, CENTROS Y PROYECTOS DE ASISTENCIA SOCIAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	72679	ASISTENCIA SOCIAL	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA	13,516,784	13,516,784	16,819,611	13,516,784	100.0%	0	0	PROYECTO	102.00	109.00	106.9%
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA																
CONSTRUCCIÓN																
RECURSOS PENDIENTES DE ASIGNAR POR OBRA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	-	EDUCACIÓN	SEC ISIE	101,774,196	98,787,958	101,774,196	0	0.0%	292,825	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
REHABILITACIÓN																
REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS DE LA ESCUELA SOR JUANA INES D ELA	2-AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	EB-168	EDUCACIÓN	SEC ISIE	250,000	250,000	250,000	7,281	2.9%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS ESC. SEC GRAL 1	3-ALAMOS	ALAMOS	EB-169	EDUCACIÓN	SEC ISIE	250,000	250,000	250,000	248,935	99.6%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA ESC SEC. PAULINA VERJAN	3-ALAMOS	ALAMOS	EB-170	EDUCACIÓN	SEC ISIE	250,000	250,000	250,000	249,881	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
REHABILITACION DE SISTEMAELECTRICO D ELA ESCUELA PRIMARIA BARTOLOME M. SALIDO	3-ALAMOS	ALAMOS	EB-171	EDUCACIÓN	SEC ISIE	250,000	250,000	250,000	193,060	77.2%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS, E.P. RAUL PONCE	4-ALTAR	ALTAR	EB-166	EDUCACIÓN	SEC ISIE	250,000	250,000	250,000	232,583	93.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
REHABILITACION DE SISTEMA ELECTRICA DE E.P. GABINO BARREDA	5-ARIVECHI	ARIVECHI	EB-172	EDUCACIÓN	SEC ISIE	250,000	250,000	250,000	249,024	99.6%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
REHABILITACION DE SISTEMA ELECTRICO DE E.P JOSE HUMBERTO GUZMAN ROMAN	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	EB-173	EDUCACIÓN	SEC ISIE	250,000	250,000	250,000	248,339	99.3%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
REHABILITACION DE SISTEMA ELECTRICO DE TELESECUNDARIA 124	29-GUAYMAS	SAN JOSÉ DE GUAYMAS	EB-174	EDUCACIÓN	SEC ISIE	250,000	250,000	250,000	238,339	95.3%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
REHABILITACION DE SISTEMA ELECTRICO J.N. NUEVA CREACION	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	EB-176	EDUCACIÓN	SEC ISIE	250,000	250,000	250,000	249,261	99.7%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
REHABILITACION DE SISTEMA ELECTRICO DE E.P. IGNACIO ZARAGOZA	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	EB-179	EDUCACIÓN	SEC ISIE	250,000	250,000	250,000	248,589	99.4%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
REHABILITACION DE SISTEMA ELECTRICO DE E.P. JUVENTINO ROSAS	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	EB-177	EDUCACIÓN	SEC ISIE	250,000	250,000	250,000	242,802	97.1%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
REHABILITACION DE SISTEMA ELECTRICO DE E.P. MARGARITA MAZA DE JUAREZ	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	EB-178	EDUCACIÓN	SEC ISIE	250,000	250,000	250,000	242,465	97.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
REHABILITACION DE SISTEMA ELECTRICO DE E.P. PROF. MA. ANTONIETA GASTELUM	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	EB-180	EDUCACIÓN	SEC ISIE	250,000	250,000	250,000	228,752	91.5%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS, ESC, SEC, TECNICA NO	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	EB-167	EDUCACIÓN	SEC ISIE	250,000	250,000	250,000	249,999	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Sector	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido							
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9						
REHABILITACION DE SISTEMA ELECTRICO DE E.P. EUSEBIO FRANCISCO KINO	45-OPODEPE	OPODEPE	EB-175	EDUCACIÓN	SEC ISIE	250,000	250,000	250,000	246,917	98.8%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
REHABILITACION DE SISTEMA ELECTRICO DE E.P. CLUB ROTARIO	48-PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	EB-187	EDUCACIÓN	SEC ISIE	250,000	250,000	250,000	239,537	95.8%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
REHABILITACION DE SISTEMA ELECTRICO DE JARDIN DE NIÑOS NUEVOS CAMINOS	48-PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	EB-185	EDUCACIÓN	SEC ISIE	250,000	250,000	250,000	208,503	83.4%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
REHABILITACION DE SISTEMA ELECTRICO DEL J.N. TESORO INFANTIL	48-PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	EB-186	EDUCACIÓN	SEC ISIE	250,000	250,000	250,000	181,430	72.6%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
REHABILITACION DE SISTEMA ELECTRICO DE E.P. AMADO NERVO	49-QUIRIEGO	QUIRIEGO	EB-188	EDUCACIÓN	SEC ISIE	250,000	250,000	250,000	247,085	98.8%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS DE ESCUELA PRIM. GENERAL IGNACIO ZARAGOZA	50-RAYÓN	RAYÓN	EB-189	EDUCACIÓN	SEC ISIE	250,000	250,000	250,000	248,681	99.5%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS DE LA ESCUELA PRI. ALBERGUE TRIBU PAPAGO	70-GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES	SONOITA	EB-182	EDUCACIÓN	SEC ISIE	250,000	250,000	250,000	238,536	95.4%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
REHABILITACION DE SISTEMA ELECTRICO DE E.P. GENERAL LAZARO CARDENAS	70-GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES	SONOITA	EB-181	EDUCACIÓN	SEC ISIE	250,000	250,000	250,000	239,537	95.8%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
REHABILITACION DE SISTEMA ELECTRICO DE ESCUELA PRIM. BENITO JUAREZ	70-GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES	SONOITA	EB-184	EDUCACIÓN	SEC ISIE	250,000	250,000	250,000	220,041	88.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
REHABILITACION EN SISTEMA ELECTRICO DE E.P. CLUB DE LEONES	70-GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES	SONOITA	EB-183	EDUCACIÓN	SEC ISIE	250,000	250,000	250,000	239,535	95.8%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA																
CONSTRUCCIÓN																
EDIFICIO DE CUBICULOS Y AULAS. ITSON NAINARI	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	CAJEME	EDUCACIÓN	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	13,402,000	13,402	13,402,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
EDIFICIO DE LABORATORIO DE GASTRONOMIA, ITSON UNIDAD GUAYMAS	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	GUAYMAS	EDUCACIÓN	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	2,000,000	1,000,000	2,000,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
LABORATORIO DE SENDERO EXPERIMENTAL INTERPRELATIVO ITSON. UNIDAD GUAYMAS	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	GUAYMAS	EDUCACIÓN	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	343,029	343,029	343,029	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
AMPLIACION DE EDIFICIO 91 PARA APOYO A LOS PROGRAMAS ACADEMICOS DE PSICOLOGIA Y CIENCIAS	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	EDUCACIÓN	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	3,743,000	3,743,000	3,743,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
AMPLIACION DEL 2DO NIVEL DE EDIFICIO 12 D PARA AULAS DESTINADAS A CURSOS COMUNES A TODOS	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	EDUCACIÓN	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	5,928,000	5,928,000	5,928,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE EDIFICIO QUE ALBERGARA CUATRO AULAS DIDACTICAS Y DOCE CUBICULOS PARA	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	EDUCACIÓN	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	5,409,954	5,409,954	5,409,954	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION (I ETAPA) DEL EDIFICIO PARA LABORATORIOS, EL CUAL CONTARA CON	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	EDUCACIÓN	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	6,167,056	6,167,056	6,167,056	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
EDIFICIO PARA EL DESARROLLO DE ACT. DE GESTION ADM. A POYO A LOS PROGRAMAS ACADEMICOS EN UN	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	EDUCACIÓN	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	12,000,000	12,000,000	12,000,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE IDIOMAS, TUTORIAS Y VINCULACION, UNIVERSIDAD DE LA SIERRA	38-MOCTEZUMA	MOCTEZUMA	MOCTEZUMA	EDUCACIÓN	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	5,254,987	5,254,987	5,254,987	5,254,987	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA BIBLIOTECA Y LABORATORIO DE COMPUTO EN CAMPUS NOGALES DE	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	NOGALES	EDUCACIÓN	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
CONTRSUCCION (I ETAPA) DE UN EDIFICIO PARALABORATORIOS, EL CUAL CONTARA CON LOBBY,	55-SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	S.L.R.C.	EDUCACIÓN	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	4,002,405	4,002,405	4,002,405	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
REHABILITACIÓN																
RECURSOS PENDIENTES DE ASIGNAR POR OBRA Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	EDUCACIÓN	SEC	0	0	0	0	0.0%	509,917	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
EQUIPAMIENTO																
CONSERVACION DE LA PLANTA FISICA, INSTALACIONES Y AREAS COMUNES, EQUIPAMIENTO Y RESTITUCION DE	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	EDUCACIÓN	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	5,539,709	5,539,709	5,539,709	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
FASP						285,602,861	285,602,861	285,602,861	240,818,531	84.3%	2,976,409	2,760,100		43,828.00	38,433.00	87.7%
EJES ESTRATÉGICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA																
ALINEACIÓN DE LAS CAPACIDADES DEL ESTADO MEXICANO CONTRA LA DELINCUENCIA (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL		FASP 001	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO	74,100,558	74,100,558	74,100,558	67,732,239	91.4%	2,976,409	2,760,100	PIEZA	34,388.00	30,605.00	89.0%
DESARROLLO INSTITUCIONAL (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL		FASP 002	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO	23,732,259	23,732,259	23,732,259	21,374,304	90.1%	0	0	PERSONA	7,771.00	6,372.00	82.0%
SISTEMA PENITENCIARIO (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL		FASP 003	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO	23,264,334	23,264,334	23,264,334	15,183,522	65.3%	0	0	OBRA	26.00	22.00	84.6%
COMBATE A LA CORRUPCIÓN (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL		FASP 004	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SECRETARIA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO	984,759	984,759	984,759	330,923	33.6%	0	0	PERSONA	42.00	14.00	33.3%
PLATAFORMA MÉXICO (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL		FASP 005	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SECRETARIA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO	160,960,083	160,960,083	160,960,083	133,859,669	83.2%	0	0	EQUIPO	1,600.00	1,420.00	88.8%
INDICADORES DE MEDICIÓN (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL		FASP 006	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO	2,560,868	2,560,868	2,560,868	2,337,874	91.3%	0	0	PROGRAMA	1.00	0.00	0.0%
FAETA						226,184,972	226,184,972	226,184,972	226,184,972	100.0%	53,081	53,081		14,341.35	13,597.47	94.8%

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Sector	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido							
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9						
EDUCACIÓN TECNOLÓGICA																
SERVICIOS PERSONALES																
OPERACION DEL SISTEMA CONALEP EN SONORA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	-	EDUCACIÓN	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SONORA	167,947,143	167,947,143	167,947,143	167,947,143	100.0%	53,081	53,081	ANDADOR	14,339.00	13,595.00	94.8%
EDUCACIÓN DE ADULTOS																
EDUCACION PARA LOS ADULTOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	-	EDUCACIÓN	INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS	58,237,829	58,237,829	58,237,829	58,237,829	100.0%	0	0	PORCENTAJE	2.35	2.47	105.1%
FAFEF						711,666,869	598,537,595	711,666,869	181,120,137	30.3%	3,032,564	0		19,255.10	0.00	0.0%
INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA																
INVERSIÓN																
OBRA PÚBLICA																
CONSTRUCCIÓN																
CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN LA COLONIA VALLE VERDE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-150	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	220,000	220,000	220,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CARPETA ASFALTICA DE EL TANQUE E.C. CARRETERA FUNDICION QUIRIEGO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-167	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	160,000	160,000	160,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE DUCTO PLUVIAL SOBRE EL BLVD. TETABIATE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-068	ASISTENCIA SOCIAL	SIDUR	3,826,383	3,826,383	3,826,383	1,147,915	30.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE EMBOVENAMIENTO DEL ARROLLO UNICADO EN LA COL. PRIMERO HERMOSILLO ENTRE ARROLLO LAZARO CARDENAS Y RAMON BOVADILLA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-153	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	230,000	230,000	230,000	4,423	1.9%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE MODULO DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL POLIGONO EL APACHE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-145	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	30,000	30,000	30,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE MODULO DEPORTIVO EN SUAQUI GRANDE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-084	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	383,123	383,123	383,123	143,487	37.5%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE MODULOS DE SALUD EN EL POLIGONO EL APACHE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-147	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	60,000	60,000	60,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE PABELLON DE GIMANASIA Y PABELLON DE HALTEROFILIA EN LA UNIDAD DEPORTIVA BICENTENARIO JULIO AFONSO A. GUAYMAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-002	EDUCACIÓN	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	10,000,000	10,000,000	10,000,000	7,349,791	73.5%	0	0	OBRA	0.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE PARADOR TURISTICO MAZACAQUI	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-154	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE PARADOR TURISTICO YAQUI I ETAPA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-070	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	324,336	324,336	324,336	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA NUEVA IMAGEN EN EL EJIDO FRANCISCO I. MADERO CAMPO 30	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-155	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	350,000	350,000	350,000	6,839	2.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL ANA GABRIELA GUEVARA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-075	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	370,935	370,935	370,935	370,935	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA PROLONGACION DEL BLVD. LUZ VALENCIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-161	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	400,000	400,000	400,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE TERRACERIAS Y REVESTIMIENTO EN EL CAMINO A LA COMUNIDAD DEL OCUCA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-166	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	350,000	350,000	350,000	206,023	58.9%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-164	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	150,000	150,000	150,000	147,115	98.1%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Sector	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido							
						2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9
CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA BICENTENARIO, NOGALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-001	EDUCACIÓN	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	20,000,000	20,000,000	20,000,000	16,197,387	81.0%	0	0	OBRA	0.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA PRIMERA ETAPA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-165	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	180,000	180,000	180,000	172,911	96.1%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN AGUA PRIETA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-125	ASISTENCIA SOCIAL	SEDESSON INVES	350,076	350,076	350,076	350,076	100.0%	0	0	VIVIENDA	1.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE 300 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE CAJEME	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-138	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEDESSON INVES	7,895,818	7,895,818	7,895,818	7,895,818	100.0%	0	0	VIVIENDA	300.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DEL COMPLEJO DEPORTIVO BICENTENARIO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-059	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	25,135	25,135	25,135	25,135	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DEL NUEVO EDIFICIO PARA EL SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DIF	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-085	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	522,503	522,503	522,503	522,503	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE PALA EN EL POLIGONO EL APACHE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-146	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	30,000	30,000	30,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION UNIDAD DEPORTIVA HIDALGO BICENTENARIO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-072	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	54,218	54,218	54,218	54,218	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
ENTREGA DE SUBSIDIOS EN VARIAS COLONIAS DE CABORCA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-010	ASISTENCIA SOCIAL	SEDESSON INVES	71,988	71,988	71,988	71,988	100.0%	0	0	SUBSIDIO	2.00	0.00	0.0%
RECURSOS PENDIENTES DE ASIGNAR POR OBRA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	-	EDUCACIÓN	SEC ISIE	13,187,385	0	0	0	0.0%	1,466,282	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
RECURSOS PENDIENTES DE ASIGNAR POR OBRA Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FADEF 2011 Y RENDIMIENTOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	REC PEMD.	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARIA DE HACIENDA	356,688,473	321,898,969	387,152,753	0	0.0%	1,566,282	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE AULA Y PORTICO EN LA ESCUELA PRIMARIA PASEO DELPEDREGAL	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	FA-194	EDUCACIÓN	SEC ISIE	1,711,920	1,711,920	1,711,920	1,710,479	99.9%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA PASEO	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	FA-195	EDUCACIÓN	SEC ISIE	1,733,431	1,733,431	1,733,431	527,327	30.4%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN E.P. PASEO DEL PEDREGAL	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	FA-193	EDUCACIÓN	SEC ISIE	1,443,419	1,443,419	1,443,419	1,441,665	99.9%	0	0	NIÑA	1.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION (TERMINACION) DE DOS AULAS DE JARDIN DE NIÑOS EN PASEO DEL PEDREGAL	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	FA-191	EDUCACIÓN	SEC ISIE	1,133,000	1,133,000	1,133,000	1,132,999	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
RECONSTRUCCION																
REMODELACION EN EL AREA DE SERVICIOS PERICIALES Y AGENCIA DEL MINISTERIO PUBLICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-044	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	PROCURADURIA	75,082	75,082	75,082	75,082	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
AMPLIACION																
AMPLIACION DE VIVIENDA EN BANAMICHI	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-050	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEDESSON INVES	25,750	25,750	25,750	25,750	100.0%	0	0	VIVIENDA	1.00	0.00	0.0%
MODERNIZACION																
ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA REPOSICION DE LOS EXISTENTES EN DIVERSOS ESPACIOS EDUCATIVOS EN EDUCACION BASICA.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-186	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC	10,000,000	10,000,000	10,000,000	3,138,343	31.4%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%
ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DIVERSA, MEJORAMIENTO DE IMAGEN, EQUIPAMIENTO URBANO Y PAVIMENTACIONES.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-169	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	837,771	837,771	837,771	523,125	62.4%	0	0	PROYECTO	13.00	0.00	0.0%
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACION DEL CAMINO MAZACAQUI-ARIZPE DEL KM 0+000 AL KM 100+000	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-322	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR JCES	6,636,862	0	6,636,862	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%
MODERNIZACION DE LA AVENIDA IGNACIO PESQUEIRA ENTRE BLVD. LAS PILAS Y PUENTE RIO MAYO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-077	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	11,012,015	11,012,015	11,012,015	11,012,015	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Sector	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido							
						2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9
MODERNIZACION DEL PUENTE EN CALLE 200 SOBRE CRUCE DEL CANAL BAJO Y CALLE MERIDIANO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-052	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	18,849,000	18,849,000	18,849,000	549,000	2.9%	0	0	PUENTE	1.00	0.00	0.0%
PAVIMENTACION DE LA CALLE DELALAMO ENTRE REVOLUCION Y NOGAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-184	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	101,199	101,199	101,199	101,199	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
RECONSTRUCCION DEL CAMINO PROVIDENCIA ORTIZ DEL KM 3+920 AL KM 22+110	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-321	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR JCES	18,651,043	0	18,651,043	0	0.0%	0	0	KILÓMETRO	11.79	0.00	0.0%
REMODELACION DE LA IGLESIA SANTA LUCIA EN EL POLIGONO APACHE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-140	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	100,000	100,000	100,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
TERMINACION DE LA PAVIMENTACION DE LA AVENIDA IV ENTRE 10 Y 16	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-065	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	1,800,000	1,800,000	1,800,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
PAVIMENTACION DE LA AV. ALVAROOREGON ENTRE ARROYO Y MONTES DE OCA	16-BENJAMÍN HILL	BENJAMÍN HILL	FA-185	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	27,451	27,451	27,451	27,340	99.6%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
RENIVELACIONES Y RECARPETEO CON CARPETA ASFALTICA EN ACCESOY SUPERFICIE DE RODAMIENTOS EN EL PARQUE INDUSTRIAL	17-CABORCA	HEROICA CABORCA	FA-332	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR JCES	1,929,102	0	1,929,102	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	17,307.35	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA, ESC. SECUNDARIA TECNICA 56 CAJEME	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	FA-213	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC ISIE	813,680	813,680	813,680	723,859	89.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%
PAVIMENTACION DE LA CALLE 23 REGIMIENTO ENTRE MICHOACAN Y TABASCO	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	FA-316	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	1,723,877	1,723,877	1,723,877	1,723,877	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
RECONSTRUCCION DEL CAMINO CALLE 9 DEL KM 11+640 AL KM 17+200	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	FA-314	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DISUR JCES	3,000,000	3,000,000	0	0	0.0%	0	0	KILÓMETRO	2.74	0.00	0.0%
RECONSTRUCCION DEL CAMINO CALLE1100 DEL KM 16+200 AL KM 19+869	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	FA-315	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR JCES	7,870,496	7,870,496	0	0	0.0%	0	0	KILÓMETRO	3.86	0.00	0.0%
REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS J.N. LUIS PASTEUR, CD. OBREGON	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	FA-308	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC ISIE	213,170	213,170	213,170	183,765	86.2%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE ALIMENTADORES ELECTRICOS, ESC. SECUNDARIA MARTIRES DE 1906	19-CANANEA	HEROICA CIUDAD DE CANANEA	FA-207	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC ISIE	1,810,576	1,810,576	1,810,576	52,735	2.9%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA ESC. SECUNDARIA MARTIRES DE 1906	19-CANANEA	HEROICA CIUDAD DE CANANEA	FA-208	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC ISIE	1,624,610	1,624,610	1,624,610	519,912	32.0%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS, ESCUELA SECUNDARIA MARTIRES DE 1906	19-CANANEA	HEROICA CIUDAD DE CANANEA	FA-196	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC ISIE	1,734,381	1,734,381	1,734,381	1,733,560	100.0%	0	0	AULA	2.00	0.00	0.0%
TERMINACION DE CONSTRUCCION DE AUDITORIO, ESC. SECUNDARIA MARTIRES DE 1906	19-CANANEA	HEROICA CIUDAD DE CANANEA	FA-197	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC ISIE	3,075,612	3,075,612	3,075,612	89,581	2.9%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE GIMNASIO MUNICIPAL (TERMINACION)	26-ETCHOJOA	ETCHOJOA	FA-215	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	5,561,795	5,561,795	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE ALIMENTADORES ELECTRICOS, E.P. JOSE VASCONCELOS	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	FA-245	EDUCACIÓN	SEC ISIE	1,828,656	0	1,828,656	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE ALIMENTADORES ELECTRICOS Y CONEXION DE SUBESTACION ELECTRICA, E.P. FORD	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	FA-236	EDUCACIÓN	SEC ISIE	481,946	0	481,946	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE ALIMENTADORES ELECTRICOS Y CONEXION DE SUBESTACION ELECTRICA, E.P.	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	FA-237	EDUCACIÓN	SEC ISIE	877,464	0	877,464	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Sector	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido							
						2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9
CONSTRUCCION DE AULA J.N. MANUEL MORENO ESTRELLA	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	FA-192	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC ISIE	401,700	401,700	401,700	401,700	100.0%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL Y FACHADA PRINCIPAL E.P. PASEO DEL PEDREGAL	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	FA-204	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC ISIE	1,331,921	1,331,921	1,331,921	570,733	42.9%	0	0	AULA	2.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE DOS AULAS E.P. JOSE LAFONTAINE	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	FA-243	EDUCACIÓN	SEC ISIE	1,439,155	0	1,439,155	0	0.0%	0	0	AULA	2.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS E.P. PASEO DEL PEDREGAL	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	FA-195	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SRC ISIE	1,733,431	1,733,431	1,733,431	527,327	30.4%	0	0	AULA	2.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA, CENDI 5	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	FA-217	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC ISIE	520,339	520,339	0	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA, ESC. SECUNDARIA MARTIRES DE 1906	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	FA-206	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC ISIE	1,295,389	1,295,389	1,295,389	414,758	32.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA Y OBRA EXTERIOR, E.P. PASEO DEL PEDREGAL	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	FA-203	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC ISIE	1,617,609	1,617,609	1,617,609	543,090	33.6%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA Y REHABILITACION GENERAL DEL SISTEMA ELCTRICO, JN MARIA ELENA CHANES NUEVO HERMOSILLO	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	FA-219	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC ISIE	773,679	0	773,679	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE SUBESTACION Y ALIMENTADORES ELECTRICOS E.P. JESUS LOYA ABOITIA, HERMOSILLO	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	FA-211	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC ISIE	650,815	650,815	650,815	637,464	97.9%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE SUBESTACION Y ALIMENTADORES ELECTRICOS, E.P. NETZAHUALCOYOTL, HERMOSILLO	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	FA-212	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC ISIE	778,821	778,821	778,821	248,962	32.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE SUBESTACION Y ALIMENTADORES ELECTRICOS JN JOSEFINA SORIA LARREA	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	FA-220	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC ISIE	447,322	0	447,322	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE TRES AULAS E.P. PASEO DEL PEDREGAL	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	FA-193	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC ISIE	1,443,419	1,443,419	1,443,419	1,443,419	100.0%	0	0	AULA	3.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DEL AULA PORTICO DIRECCION DOBLE Y AULA D EMEDIOS E.P. PASEO DEL PEDREGAL	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	FA-194	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC ISIE	1,711,920	1,711,920	1,711,920	1,710,479	99.9%	0	0	AULA	2.00	0.00	0.0%
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACION DEL CAMINO BACUM -E.C. CARRETERA FEDERAL 15 DEL KM 0+000 AL 6+400	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	FA-318	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR JCES	2,266,000	0	2,266,000	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%
ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA PAVIMENTACION DEL CAMINO DEL CHIYUDO- EC CALLE 4 SUR DEL KM 0+000 AL KM 16+500	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	FA-317	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR JCES	1,225,220	0	1,225,220	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%
ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA PAVIMENTACION DEL CAMINO SAN MIGUEL DE HORCASITAS (URES-RAYON) DEL KM 0+000 AL KM 31+500	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	FA-323	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR JCES	2,586,664	0	2,586,664	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%
INSTALACION DE ALIMENTADORES ELECTRICOS, E.P. NC (NISSAN 46) BAHIA DE KINO	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	FA-230	EDUCACIÓN	SEC ISIE	607,869	0	607,869	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%
INSTALACION DE ALIMENTADORES ELECTRICOS Y CONEXION DE SUBESTACION ELECTRICA, EP JORGE	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	FA-228	EDUCACIÓN	SEC ISIE	87,498	0	87,498	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%
PAVIMENTACION DE LA CALLE ANGEL ARREOLA ENTRE BLVD. IGNACIO SALAZAR Y Y AV. GUADALAJARA	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	FA-183	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	278,410	278,410	278,410	118,443	42.5%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
REHABILITACION DE ALIMENTADORES ELECTRICOS, CAM 7, BAHIA DE KINO	30-HERMOSILLO	BAHÍA DE KINO	FA-216	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC ISIE	324,265	324,265	0	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Sector	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido							
						2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9
REHABILITACION DE ALIMENTADORES ELECTRICOS E.P. FORD NUM 3, LAS PALMITAS	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	FA-233	EDUCACIÓN	SEC ISIE	251,927	0	251,927	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%
REHABILITACION DE ALIMENTADORES ELECTRICOS, E.P. HILARIO SANTOS SANDOVAL	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	FA-227	EDUCACIÓN	SEC ISIE	554,381	0	554,381	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%
REHABILITACION DE ALIMENTADORES ELECTRICOS, JN AMY	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	FA-223	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC ISIE	283,431	0	283,431	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%
REHABILITACION DE ALIMENTADORES ELECTRICOS, JN TRINIDAD ALEGRIA MEZA	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	FA-221	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC ISIE	475,578	0	475,578	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%
REHABILITACION DE ALIMENTADORES ELECTRICOS Y LUMINARIAS, JN EVA MONTEVERDE DE QUIROGA	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	FA-218	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC ISIE	684,425	0	684,425	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%
REHABILITACION DE BASE DE MEDICION DE SUBESTACION ELECTRICA, E.P. ALVARO OBREGON, AGUA PRIETA	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	FA-238	EDUCACIÓN	SEC ISIE	62,212	0	62,212	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%
REHABILITACION DE CANCELERIA, PROTECCIONES, PUERTAS Y FOSA SEPTICA, ESC. TELESECUNDARIA 364	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	FA-205	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC ISIE	535,600	535,600	535,600	535,600	100.0%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%
REHABILITACION DE INSTALACIONES SANITARIAS, EP PROF. GUSTAVO RIVERA	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	FA-313	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC ISIE	540,680	540,680	540,680	535,014	99.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS EP ERNESTO SALAZAR GIRON	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	FA-235	EDUCACIÓN	SEC ISIE	863,138	0	863,138	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%
REHABILITACION DEL EDIFICIO DE PLANEACION DE LA SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	FA-209	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC	2,227,410	2,227,410	2,227,410	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%
REHABILITACION DEL SISTEMA AELCTRICO E.P. RAMON REAL CARRASCO	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	FA-239	EDUCACIÓN	SRC ISIE	1,437,275	0	1,437,275	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%
REHABILITACION DEL SISTEMA ALECTRICO, E.P. LEYES DEREFORMA	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	FA-229	EDUCACIÓN	SEC ISIE	293,725	0	293,725	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS, EP JUAN GUTIERREZ NEYOY, PTO.	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	FA-232	EDUCACIÓN	SEC ISIE	669,945	0	669,945	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS Y EQUIPAMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO E.P. NUEVA REACION REAL DEL CARMEN	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	FA-311	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC ISIE	203,810	203,810	203,810	203,810	100.0%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS Y EQUIPAMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO, J.N. PORFIRIO PARRA	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	FA-309	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC ISIE	152,440	152,440	152,440	152,440	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%
REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO, E.P. JUSTO SIERRA, CAMPO SANTA ZARINA, COSTA DE HILLO	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	FA-226	EDUCACIÓN	SEC ISIE	91,364	0	91,364	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%
REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO E.P. PROF. LUIS P. MENDEZ	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	FA-312	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC ISIE	33,496	33,496	33,496	33,496	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%
REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO ESC. SEC. NUMERO 7 JOSE MARIA GONZALEZ COL. 4 OLIVOS	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	FA-252	EDUCACIÓN	SEC ISIE	1,244,839	0	1,244,839	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%
REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO, JN ALICIA CANO EN PRIVADAS DEL REAL	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	FA-224	EDUCACIÓN	SEC ISIE	67,248	0	67,248	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%
REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO JN DIEGO RIVERA, MOLINO DE CAMOU (SAN ISIDRO)	30-HERMOSILLO	MOLINO DE CAMOU (SAN ISIDRO)	FA-222	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC ISIE	167,658	0	167,658	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%
REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO, JN TIERRA Y LIBERTAD COL. EMILIANO ZAPATA	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	FA-225	EDUCACIÓN	SEC ISIE	69,463	0	69,463	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%
REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO, SOBRETechos E IMPERMEABILIZACION DE AZOTEAS	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	FA-247	EDUCACIÓN	SEC ISIE	1,731,866	0	1,731,866	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%
REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO Y EQUIPAMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO, J.N. ROSAURA ZAPATA, HERMOSILLO	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	FA-310	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC ISIE	46,645	46,645	46,645	46,037	98.7%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%
REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO Y SERVICIOS SANITARIOS E.P. JOSE DE JESUS FLORES VALVERDE	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	FA-231	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC ISIE	273,983	0	273,983	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Sector	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido							
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9						
REHABILITACION ESTRUCTURAL DEL TEJABAN E.P. CARMEN SERDAN	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	FA-234	EDUCACIÓN	SEC ISIE	720,522	0	720,522	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%
REHABILITACION GENERAL DE DIFICIO HISTORICO, E.P. JOSE LAFONTAINE	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	FA-199	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC ISIE	1,439,080	1,439,080	1,439,080	593,709	41.3%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%
REHABILITACION GENERAL DE PUERTAS, VENTANAS, PISOS Y OBRA EXTERIOR, E.P. JOSE LAFONTAINE	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	FA-200	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC ISIE	1,620,907	1,620,907	1,620,907	1,124,537	69.4%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%
REHABILITACION GENERAL DE TECHOS, E.P. JOSE LAFONTAINE	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	FA-198	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC ISIE	1,678,013	1,678,013	1,678,013	1,448,392	86.3%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%
REMODELACION DE LAS INSTALACIONES DEL AUDITORIO DE LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	FA-214	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	754,859	754,859	754,859	551,887	73.1%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
REMODELACION DEL EDIFICIO DE LA DIRECCION GENERAL DEL BOLETIN OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	FA-333	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	2,140,000	0	2,140,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
TERMINACION DE CONSTRUCCION DE DOS AULAS, DIRECCION, SERVICIOS, SANITARIOS, PLAZA CIVICA, BEBEDERO Y CERCO PERIMETRAL J.N/C FRACC. PASEO DEL PEDREGAL	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	FA-191	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC ISIE	1,133,000	1,133,000	1,133,000	1,132,999	100.0%	0	0	AULA	2.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL Y PROTECCIONES METALICAS , E.P. 23 DE MARZO	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	FA-202	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC ISIE	1,534,698	1,534,698	1,534,698	1,530,120	99.7%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%
REHABILITACION GENERAL DE CUBIERTA, E.P. 23 DE MARZO	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	FA-201	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC ISIE	1,637,697	1,637,697	1,637,697	1,635,833	99.9%	0	0	AULA	5.00	0.00	0.0%
PAVIMENTACION DE VIALIDADES EN PARQUEINDUSTRIAL Y OTRA COLONIA (CALLE RIO BALSAS Y AV. DURANGO)	55-SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	FS-190	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	1,000,000	148,617	1,000,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
RECONSTRUCCION DEL CAMINO SAN LUIS RIOS COLORADO-COLONIA HIDALGO DEL KM 0+000 AL KM 0+915	55-SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	FA-320	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR JCES	1,282,252	0	1,282,252	0	0.0%	0	0	KILÓMETRO	0.91	0.00	0.0%
REHABILITACION DE AULA, CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS, BEBEDEROS Y CERCO PERIMETRAL, J.N. NUEVA CREACION EN SANTIAGO DE URES.	66-URES	SANTIAGO DE URES (SANTIAGO)	FA-210	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC ISIE	617,838	617,838	617,838	514,051	83.2%	0	0	AULA	4.00	0.00	0.0%
MEJORAMIENTO																
ADQUISICION DE TERRENO PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN EMPALME	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-038	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEDESSON INVES	1,971,600	1,971,600	1,971,600	1,971,600	100.0%	0	0	LOTE	93.00	0.00	0.0%
AMPLIACION DE DOS VIVIENDAS EN BAMORI	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-049	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEDESSON INVES	56,650	56,650	56,650	56,650	100.0%	0	0	VIVIENDA	2.00	0.00	0.0%
CAMINO DE ACCESO AL NOVILLO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-168	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	30,000	30,000	30,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE CARRETERA COSTERA PUERTO PEÑASCO - GOLFO DE SANTA CLARA TRAMOS KM 93 AL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-093	ASISTENCIA SOCIAL	SIDUR JCES	626,794	626,794	626,794	626,794	100.0%	0	0	KILÓMETRO	10.82	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE CASA DE LA CULTURA SEGUNDA ETAPA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-162	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	400,000	400,000	400,000	319,381	79.8%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE OBRA DE DRENAJE SONRE CARRETERA A HERMOSILLO-BAHIA DE KINO-	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-092	ASISTENCIA SOCIAL	SIDUR JCES	400,000	400,000	400,000	400,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE 250 PIES DE CASA EN EL MUNICIPIO DE CAJEME	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-019	ASISTENCIA SOCIAL	SEDESSON INVES	10,447,033	10,447,033	10,447,033	10,447,033	100.0%	0	0	VIVIENDA	250.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE 250 PIES DE CASA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-020	ASISTENCIA SOCIAL	SEDESSON INVES	10,447,033	10,447,033	10,447,033	10,447,033	100.0%	0	0	VIVIENDA	250.00	0.00	0.0%

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Sector	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido							
						2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9
ENCEMENTAR CANAL EN COLONIA SAHUARIPA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-066	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	7,900,000	7,900,000	7,900,000	7,535,192	95.4%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
ENTREGA DE SUBSIDIOS EN VARIAS COL. DE CIUDAD OBREGON	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-011	ASISTENCIA SOCIAL	SEDESSON INVES	2,411,361	2,411,361	2,411,361	2,411,361	100.0%	0	0	SUBSIDIO	0.00	0.00	0.0%
ENTREGA DE SUBSIDIOS EN VARIAS COLONIAS DE AGUA PRIETA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-009	ASISTENCIA SOCIAL	SEDESSON INVES	1,335,935	1,335,935	1,335,935	1,335,935	100.0%	0	0	SUBSIDIO	48.00	0.00	0.0%
ENTREGA DE SUBSIDIOS EN VARIAS COLONIAS DE HERMOSILLO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-013	ASISTENCIA SOCIAL	SEDESSON INVES	3,400,198	3,400,198	3,400,198	3,400,198	100.0%	0	0	SUBSIDIO	114.00	0.00	0.0%
ENTREGA DE SUBSIDIOS EN VARIAS COLONIAS DE NOGALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-015	ASISTENCIA SOCIAL	SEDESSON INVES	653,814	653,814	653,814	653,814	100.0%	0	0	SUBSIDIO	23.00	0.00	0.0%
ENTREGA DE SUBSIDIOS EN VARIAS COLONIAS EN GUAYMAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-012	ASISTENCIA SOCIAL	SEDESSON INVES	615,553	615,553	615,553	615,553	100.0%	0	0	SUBSIDIO	21.00	0.00	0.0%
ENTREGA DE SUBSIDIOS EN VARIAS COLONIAS EN NAVOJOA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-014	ASISTENCIA SOCIAL	SEDESSON INVES	294,732	294,732	294,732	294,732	100.0%	0	0	SUBSIDIO	10.00	0.00	0.0%
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA CARRETERA PALO VERDE-	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-112	ASISTENCIA SOCIAL	SIDUR JCES	330,000	330,000	330,000	330,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE CUCURPE KM 45+500 EN EL RIO SAN MIGUEL EN LA CARRETERA MAGDALENA CUCURPE.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-097	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR JCES	202,570	202,570	202,570	202,570	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE DE LA CARRETERA NAVOJOA-ETCHOJOA-HUATABAMPO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-105	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR JCES	18,714	18,714	18,714	18,714	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE EN KM 14+000EN CARRETERA SAN PEDRO-ZAMORA-PESQUEIRA-HERMOSILLO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-103	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR JCES	329,701	329,701	329,701	329,701	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE TAHUICHOPA KM 105+200	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-096	ASISTENCIA SOCIAL	SIDUR JCES	261,828	261,828	261,828	261,828	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTES SHANGAI KM 38+550 EN	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-095	ASISTENCIA SOCIAL	SIDUR JCES	103,165	103,165	103,165	103,165	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA BACANORA-	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-110	ASISTENCIA SOCIAL	SIDUR JCES	33,000	33,000	33,000	33,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA ESPERANZA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-117	ASISTENCIA SOCIAL	SIDUR JCES	45,540	45,540	45,540	45,540	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA MAZATAN - SAN	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-111	ASISTENCIA SOCIAL	SIDUR JCES	45,000	45,000	45,000	45,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA MOCTEZUMA-	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-104	ASISTENCIA SOCIAL	SIDUR JCES	22,680	22,680	22,680	22,680	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA PROVIDENCIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-114	ASISTENCIA SOCIAL	SIDUR JCES	92,760	92,760	92,760	92,760	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA SAHUARIPA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-108	ASISTENCIA SOCIAL	SIDUR JCES	40,470	40,470	40,470	40,470	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA SAHUARIPA-SAN	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-109	ASISTENCIA SOCIAL	SIDUR JCES	24,200	24,200	24,200	24,200	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA SIETE CERROS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-113	ASISTENCIA SOCIAL	SIDUR JCES	192,327	192,327	192,327	192,327	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%
ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL PUENTE DE LA CALLE 200 Y CALLE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-106	ASISTENCIA SOCIAL	SIDUR JCES	250,000	250,000	250,000	250,000	100.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.00	0.0%
MEJORAMIENTO DE DOS VIVIENDAS EN EMPALME	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-118	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEDESSON INVES	29,672	29,672	29,672	29,672	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%
MEJORAMIENTO DE DOS VIVIENDAS EN GUAYMAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-028	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEDESSON INVES	135,650	135,650	135,650	135,650	100.0%	0	0	VIVIENDA	0.00	0.00	0.0%
MEJORAMIENTO DE DOS VIVIENDAS EN VARIAS LOCALIDADES DE HERMOSILLO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-001	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEDESSON INVES	39,197	39,197	39,197	39,197	100.0%	0	0	VIVIENDA	0.00	0.00	0.0%
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ALAMOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-021	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEDESSON	64,588	64,588	64,588	64,588	100.0%	0	0	OBRA	0.00	0.00	0.0%
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN CANANEA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-024	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEDESSON INVES	63,377	63,377	63,377	63,377	100.0%	0	0	VIVIENDA	0.00	0.00	0.0%

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Sector	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido							
						2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EMPALME	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-027	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEDESSON INVES	40,713	40,713	40,713	40,713	100.0%	0	0	VIVIENDA	0.00	0.00	0.0%
MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE VARIAS LOCALIDADES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-051	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEDESSON INVES	98,152	98,152	98,152	98,152	100.0%	0	0	VIVIENDA	30.00	0.00	0.0%
MEJORAMIENTO DE 19 VIVIENDAS EN SANTA ANA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-120	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEDESSON INVES	339,536	339,536	339,536	339,536	100.0%	0	0	VIVIENDA	19.00	0.00	0.0%
MEJORAMIENTO DE 200 VIVIENDAS EN VARIAS LOCALIDADES DE HUATABAMPO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-054	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEDESSON INVES	1,236,000	1,236,000	1,236,000	1,236,000	100.0%	0	0	VIVIENDA	200.00	0.00	0.0%
MEJORAMIENTO DE 22 VIVIENDAS EN LUIS B. SANCHEZ	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-124	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEDESSON INVES	501,060	501,060	501,060	501,060	100.0%	0	0	VIVIENDA	22.00	0.00	0.0%
MEJORAMIENTO DE 29 VIVIENDAS EN VARIAS LOCALIDADES DE SAN PEDRO DE LA CUEVA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-121	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEDESSON INVES	179,220	179,220	179,220	179,220	100.0%	0	0	VIVIENDA	1.00	0.00	0.0%
MEJORAMIENTO DE 39 VIVIENDAS EN VARIAS LOCALIDADES DE SAHUARIPA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-122	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEDESSON INVES	241,020	241,020	241,020	241,020	100.0%	0	0	VIVIENDA	1.00	0.00	0.0%
MEJORAMIENTO DE 4 VIVIENDAS EN GUAYMAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-119	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEDESSON INVES	59,345	59,345	59,345	59,345	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%
MEJORAMIENTO DE 50 VIVIENDAS EN NACOZARI DE GARCIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-123	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEDESSON INVES	309,000	309,000	309,000	309,000	100.0%	0	0	VIVIENDA	1.00	0.00	0.0%
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL BLVD. BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-179	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	422,662	422,662	422,662	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
PAVIMENTACION D ELA AVENIDA PRIMERO DE MAYO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-159	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	980,000	980,000	980,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
PAVIMENTACION D ELA AVENIDA SINALOA ENTRE CALLE PRIMERA Y QUINTA ESTE PRIMERA ETAPA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-132	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	362,014	362,014	362,014	362,014	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
PAVIMENTACION D ELA CALLE CLUB ROTARIO, ENTRE SOSA CHAVEZ	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-078	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	45,590	45,590	45,590	45,590	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
PAVIMENTACION DE LA AVENIDA BACOACHI ENTRE BLVD. LAS TORRES Y CALLE ARIZONA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-081	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	1,621,846	1,621,846	1,621,846	1,621,846	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
PAVIMENTACION DE LA AVENIDA BANAMICHI ENTRE BLVD. LAS TORRES Y CALLE REFORMA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-080	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	1,297,355	1,297,355	1,297,355	1,297,355	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
PAVIMENTACION DE LA AVENIDA SIDAR ENTRE ABASOLO Y SERDAN	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-170	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	669,989	669,989	669,989	669,989	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
PAVIMENTACION DE LA AVENIDA TALAMANTE ENTRE MARISCAL Y SECUNDARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-180	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	370,701	370,701	370,701	370,701	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
PAVIMENTACION DE LA CALLE CRECENCIO MONROY ENTRE LAS AVENIDAS SERGIO PLASCENCIA Y DOROTEO VALDEZ	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-182	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	109,218	109,218	109,218	109,218	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Sector	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido							
						2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9
PAVIMENTACION DE LA CALLE EMETERIO OCHOA ENTRE AV. BENITO JUAREZ Y ANTONIO DIAZ	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-177	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	336,312	336,312	336,312	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
PAVIMENTACION DE LA CALLE GODINEZ Y MADERO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-158	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	279,756	279,756	279,756	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
PAVIMENTACION DE LA CALLE GUERRERO POR EL LADO NORTE D ELA LAGUNA DEL NAINARI HASTA ENTRONCAR CON EL BLVD MORELOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-178	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	55,543	55,543	55,543	55,543	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
PAVIMENTACION DE LA CALLE LEYES DE REFORMA ENTRE CRUCERO DEL FERROCARRIL Y CALLE FERROCARRIL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-079	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	121,931	121,931	121,931	121,931	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
PAVIMENTACION DE LA CALLE MARIANO ABASOLO ENTRE MARIANO ESCOBEDO Y ALDAMA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-134	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	38,008	38,008	38,008	28,716	75.6%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
PAVIMENTACION DE LA CALLE MARIANO ESCOBEDO ENTRE GUADALUPE VICTORIA Y SEBASTIAN LERDO DE TEJADA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-126	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	129,115	129,115	129,115	97,942	75.9%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
PAVIMENTACION DE LA CALLE PALO BLANCO ENTRE SERDAN Y OCAMPO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-130	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	9,573	9,573	9,573	9,573	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
PAVIMENTACION DE LA CALLE REFORMA AGRARIA HASTA EL ENTRONQUE CON LA CARRETERA LIBRE HERMOSILLO-NOGALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-129	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	57,985	57,985	57,985	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
PAVIMENTACION DE LA CALLE XOCHIMILCO DE LA COLONIA AGROPECUARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-172	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	214,773	214,773	214,773	214,773	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
PAVIMENTACION DE LA CALLE 15CESTE, ENTRE AVENIDA JUAREZ Y MARTIRES DE CANANEA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-133	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	150,642	150,642	150,642	143,439	95.2%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
PAVIMENTACION DE LA CALLE 3 ENTRE BLVD TECNOLÓGICO Y AVENIDA BENEMERITO DE LAS AMERICAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-173	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	755,337	755,337	755,337	556,099	73.6%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
PAVIMENTACION DE LAS CALLES PROLONGACION PRIMERO DE MAYO, LAS AURORAS Y LA TUQUESA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-175	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	631,104	631,104	631,104	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
PAVIMENTACION DE LAS CALLES ZINC ENTRE ZONA FEDERAL Y NIQUEL DEL CEDRO ENTRE URANIO Y PINTOR, BISMUTO ENTRE URANIO Y PLATINO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-160	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	400,000	400,000	400,000	81,171	20.3%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
PAVIMENTACION DEL ACCESO AL CENTRO ARTISTICO Y CULTURAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-181	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	71,372	71,372	71,372	71,372	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
PAVIMENTACION DEL ACCESO AL FRACCIONAMIENTO EL DORADO ENTRE CARRETERA AGUA PRIETA Y FRACC EL DORADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-131	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	592,065	592,065	592,065	592,065	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
PAVIMENTACION DEL BLCD. ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE EUCALIPTO Y CALLE PINO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-176	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	254,509	254,509	254,509	171,495	67.4%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
PAVIMENTACION DEL BLVD. BACATETE ENTRE CAJEME Y AVENIDA IV	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-064	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	1,276,077	1,276,077	1,276,077	1,276,077	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
PAVIMENTACION DEL RETORNO CELESTITA Y CARRETERA A AGUA PRIETA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-135	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	202,876	202,876	202,876	202,876	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Sector	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido							
						2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9
PAVIMENTACION DEL RETORNO DIGENITA Y CARRETERA A AGUA PRIETA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-136	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	73,688	73,688	73,688	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
PAVIMENTACION DEL RETORNO FLOURITA Y AVENIDA TURQUESA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-171	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	101,770	101,770	101,770	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
PAVIMENTACION DEL RETORNO GALEANA Y AVENIDA TURQUESA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-137	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	115,505	115,505	115,505	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
PAVIMENTACION DELA CALLE SIN NOMBRE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-128	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	27,071	27,071	27,071	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
RECONSTRUCCION DEL CAMINO CALLE 4 SUR EN VARIAS LOCALIDADES DE HERMOSILLO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-091	ASISTENCIA SOCIAL	SIDUR JCES	1,559,114	1,559,114	1,559,114	1,553,915	99.7%	0	0	KILÓMETRO	1.83	0.00	0.0%
REMODELACION DEL EDIFICIO DELAS DEPENDENCIAS ESTATALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-073	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	5,094,427	5,094,427	5,094,427	4,632,240	90.9%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
REMODELACION Y CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA EN ALAMOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-055	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	95,429	95,429	95,429	95,429	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
SEMAFORIZACION EN CRUCEROS EN DIFERENTES VIALIDADES DEL AREA URBANA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-157	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	220,244	220,244	220,244	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
TERMINACION D ELA PAVIMENTACION D ELA CALLE 7 ENTRE BLVD. PEDRO G. MORENO Y AV. XII	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-067	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	699,934	699,934	699,934	672,770	96.1%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
TERMINACION DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE 200 ENTRE BLVD. KINO Y CALLE MERIDIANO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-127	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	6,000,000	6,000,000	6,000,000	4,870,707	81.2%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
TERMINACION DEL BLVD. DE ACCESO NORTE II ETAPA ALUMBRADO PUBLICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-139	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	140,000	140,000	140,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
REHABILITACIÓN																
ADQUISICION DE LOTE CON SERVICIO PARA 84 VIVIENDAS EN NOGALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-031	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEDESSON INVES	86,520	86,520	86,520	86,520	100.0%	0	0	LOTE	0.00	0.00	0.0%
REHABILITACION D ELA PLAZA JESUS GARCIA (CAPSULA DEL TIEMPO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-163	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	670,000	670,000	670,000	12,885	1.9%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
REHABILITACION DE CAPILLA SAN FRANCISCO EN LA COLONIA SOLIDARIDAD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-149	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	40,000	40,000	40,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
REHABILITACION DE ESCUELA SECUNDARIA 9 AEQ. G.F. AGUILAR BELTRAN EN EL POLIGONO EL APACHE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-144	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	120,000	120,000	120,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
REHABILITACION DE ESCUELAS PRIMARIA MAGISTERIO I Y II EN EL POLIGONO EL APACHE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-143	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	90,000	90,000	90,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
REHABILITACION DE ESPACIOS FISICOS EDUCATIVOS EN LA COLONIA VALLE VERDE (JARDIN DE NIÑOS)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-152	EDUCACIÓN	SIDUR	90,000	90,000	90,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
REHABILITACION DE JARDIN DE NIÑOS ANDRES QUINTANA ROO EN EL POLIGONO EL APACHE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-142	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	50,000	50,000	50,000	50,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO DE EL RIITO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-156	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	190,000	190,000	190,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Sector	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido							
						2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9
REHABILITACION DE CANCHA DE BASQUETBOL EN EL POLIGONO EL APACHE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-141	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	40,000	40,000	40,000	40,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
REHABILITACION DE TEMPLO SINAI EN LA COLONIA SOLIDARIDAD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-148	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	130,000	130,000	130,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION, REMODELACION, ACONDICIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA DIRECCION GENERAL DEL BOLETIN OFICIAL	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	FA-046	ASISTENCIA SOCIAL	SECRETARIA DE GOBIERNO	3,173,800	3,173,800	3,173,800	3,170,987	99.9%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS E.P. JOSE LAFONTAINE	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	FA-240	EDUCACIÓN	SEC ISIE	1,097,290	0	1,097,290	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%
EQUIPAMIENTO																
BIENES MUEBLES																
ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA REPOSICION EN DIFERENTES PLANTELES DELE STADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-046	ASISTENCIA SOCIAL	SEC	10,000,000	0	10,000,000	0	0.0%	0	0	ALUMNO	1.00	0.00	0.0%
SISTEMAS DE INFORMACIÓN																
INSTALACION DE TORRES Y EQUIPOS PARA TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-053	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	33,302,395	33,302,395	33,302,395	33,302,395	100.0%	0	0	MÓDULO	324.00	0.00	0.0%
MAQUINARIA																
EQUIPAMIENTO DE LA CIRUGIA AMBULATORIA DE HERMOSILLO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-043	ASISTENCIA SOCIAL	SALUD	15,351,433	15,351,433	15,351,433	830,091	5.4%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%
OTROS																
GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, SUPERVISIÓN Y CONTROL)																
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE BACANORA KM 41+300 EN CARRETERA HERMOSILLO-SAHUARIPA-BACANORA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-098	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR JCES	313,507	313,507	313,507	313,507	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE CHINAPÁ EN EL KM	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-094	ASISTENCIA SOCIAL	SIDUR JCES	313,507	313,507	313,507	313,507	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE EL MOLINOTE KM 18+000EN CARRETERA MAZOCAHUI-ARIZPE-BACANORA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-099	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR JCES	170,966	170,966	170,966	170,966	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE EN EL KM 5-360Y LIBRAMIENTO EN CARRETERA BACOACHI-UNAMICHI-BACOACHI	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-104	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR JCES	448,196	448,196	448,196	448,196	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%
CONVENIOS 125 REGISTROS																
CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN						1,191,391,264	1,156,141,264	1,190,690,608	1,121,746,374	97.0%	1,670,487	0		620,647.00	1.30	0.0%
INVERSIÓN																
OBRA PÚBLICA																
CONSTRUCCIÓN																
CONSTRUCCION DE PASO A DESNIVELY DIRECCIONAL CARIBEAN	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	NC2-047	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	75,924,000	75,924,000	75,924,000	67,644,342	89.1%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DEL CONVENIO DEL RAMO 23	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RAMO 23	SERVICIOS FINANCIEROS	GOBIERNO DEL ESTADO	0	0	0	0	0.0%	109,000	0	INSTRUMENTO	1.00	1.00	100.0%
MODERNIZACIÓN																
CULTURA DEL AGUA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	NC1-770	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SAGARHPA CEA	900,000	900,000	900,000	900,000	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	0.00	0.0%
CULTURA DEL AGUA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	NC1-770	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SAGARHPA CEA	900,000	900,000	900,000	900,000	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	0.00	0.0%
GASTOS PARA FISCALIZACION DE LOS RE. FEDERALES OTORGADOS AL ESTADO PARA VARIAS OBRAS AUTORIZADAS CON CARGO AL CONVENIO DEL RAMO 23 PROGRAMAS REGIONALES 2011 MUNICIPIOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	NC	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	H CONGRESO DEL ESTADO	209,881	209,881	209,881	209,881	100.0%	0	0	GESTIÓN	1.00	0.00	0.0%
IMAGEN URBANA DE LA CALLE MATAMOROS, SECCION DE LA CALLE SONORA A LA CALLE DR. NORIEGA EN HERMOSILLO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	NC2-1393	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	GOBIERNO MUNICIPAL DE HERMOSILLO	2,980,113	2,980,113	2,980,113	2,980,113	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
PROGRAMA AGUA LIMPIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	NC1-514	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SAGARHPA CEA	1,129,991	1,129,991	779,663	779,663	69.0%	0	0	OBRA	1.00	0.30	30.0%

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Sector	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido							
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9						
PROGRAMA AGUA LIMPIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	NC1-514	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SAGARHPA CEA	1,129,991	1,129,991	779,663	587,595	52.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA DEL SOFTWARE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SE. HAC	HACIENDA	SECRETARIA DE HACIENDA	12,621,254	12,621,254	12,621,254	0	0.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	0.00	0.0%
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA DEL SOFTWARE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SE. HAC	HACIENDA	SECRETARIA DE HACIENDA	12,621,254	12,621,254	12,621,254	0	0.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	0.00	0.0%
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA HIDALGO EN ESQUEDA	27-FRONTERAS	ESQUEDA	NC2-517	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	2,638,334	2,638,334	2,638,334	2,638,334	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,949.00	0.00	0.0%
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE AV. XXII ENTRE CALLE GUADALUPE CUBILLAS Y CALLE 10, COLONIA BUROCRATA	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	NC2-560	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	1,213,953	1,213,953	1,213,953	1,213,953	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,295.00	0.00	0.0%
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE AVENIDA VIII ENTRE FRANCISCO CAMPOS MACHADO Y BLVD SAN VICENTE, COL. GIL SAMANIEGO	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	NC2-555	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	3,726,990	3,726,990	3,726,990	3,726,990	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	4,036.00	0.00	0.0%
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL BLVD. TOTOABA ENTRE CAGUAMA Y FERNANDO MONTES DE OCA EN LA COL. AURORA	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	NC2-559	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	518,616	518,616	518,616	518,616	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	587.00	0.00	0.0%
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 29 ENTRE AVENIDA XVI Y AV. XVII, COLONIA CENTRO	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	NC2-557	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	830,290	830,290	830,290	830,290	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	924.00	0.00	0.0%
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE AVENIDA MAR CARIBE ENTRE AVENIDA SAN MAURO Y PROPIEDAD PRIVADA, FINAL COLINDANTE CON FRACCIONAMIENTO SAN MARINO, GUAYMAS	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	NC2-554	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	1,168,885	1,168,885	1,168,885	1,168,885	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,273.00	0.00	0.0%
PAVIMENTACION DE AVENIDA ALFREDO MURILLO ENTRE CONSTITUCION Y GUERRERO, HUATABAMPO	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	NC2-561	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	1,978,963	1,978,963	1,978,963	1,978,963	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,129.00	0.00	0.0%
PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE LEY FEDERAL DEL TRABAJO EN EL SECTOR GUAYMAS NORTE	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	NC2-558	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	7,050,404	7,050,404	7,050,404	7,050,404	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	13,278.00	0.00	0.0%
MODERNIZACION DE LA FISONOMIA URBANA II ETAPA DEL PARQUE MADERA COL. CENTRO	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	NC2-1285	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	14,700,000	14,700,000	14,700,000	14,700,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO EN LA CALLE QUINTA MAYOR ENTRE CALZADA DE LOS ANGELES Y CALLE LAGO DEL CISNE	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	NC2-1290	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	2,750,000	0	2,750,000	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	5,120.00	0.00	0.0%
PAVIMENTACION DE LA CALLE AGUILAS SERDAN ENTRE AV 24 FEBRERO Y AV 5 DE FEBRERO II ETAPA MIGUEL ALEMAN	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	NC2-1291	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	3,500,000	0	3,500,000	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	5,560.00	0.00	0.0%
PAVIMENTACION DE LA CALLE OLIVARES ENTRE PASEO RIO SONORA Y CALLEJON ROSALES	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	NC2-1289	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	9,000,000	0	9,000,000	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	10,523.00	0.00	0.0%
PAVIMENTACION DEL BLVD ZAMORA ENTRE BLVD PROGRESO Y PUEBLO GRANDE INCLUYE PUENTE	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	NC2-1287	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	11,500,000	0	11,500,000	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	10,342.00	0.00	0.0%
PAVIMENTACION I ETAPA BLVD. CAPOMO ENTRE AIRE PURO Y FELIX GONZALEZ	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	NC2-1288	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	3,500,000	0	3,500,000	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	6,000.00	0.00	0.0%
PROYECTO INTEGRAL, PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO INDEPENDENCIA,	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	F6	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SAGARHPA SONORA SI ACUEDUCTO INDEPENDENCIA	400,000,000	400,000,000	400,000,000	400,000,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
PROYECTO INTEGRAL PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO INDEPENDENCIA INCLUYE OBRA DE TOMA Y ACUEDUCTO DE PRESA	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	NC1-552	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SAAGARHPA	272,871,000	272,871,000	272,871,000	272,871,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%
TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARADAS DE AUTOBUSES MONUMENTOS, OBRAS PLUVIALES Y REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CALLES	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	NC2-1286	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	5,000,000	0	5,000,000	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	302,000.00	0.00	0.0%

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Sector	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido							
						2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9
PAVIMENTACION DE AV. EUGENIO MARTINEZ ENTRE CONSTITUCION Y GUERRERO	33-HUATABAMPO	HUATABAMPO	NC2-564	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	2,209,333	2,209,333	2,209,333	2,209,333	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,285.00	0.00	0.0%
PAVIMENTACION DE AV. FAUSTO TOPETE ENTRE CONSTITUCION Y GUERRERO	33-HUATABAMPO	HUATABAMPO	NC2-565	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	2,065,572	2,065,572	2,065,572	2,065,572	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,278.00	0.00	0.0%
PAVIMENTACION DE AV. FRANCISCO SERRANO ENTRE LUIS DONALDO COLOSIO Y GUERRERO, HUATABAMPO	33-HUATABAMPO	HUATABAMPO	NC2-566	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	974,147	974,147	974,147	974,147	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	819.00	0.00	0.0%
PAVIMENTACION DE AVENIDA ROBLE ENTRE CALLE SEPTIMA Y CARRETERA NAVOJOA	33-HUATABAMPO	HUATABAMPO	NC2-569	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	2,529,915	2,529,915	2,529,915	2,529,915	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,476.00	0.00	0.0%
PAVIMENTACION DE AVENIDAPEDRO ALMADA ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y LUIS DONALDO COLOSIO	33-HUATABAMPO	HUATABAMPO	NC2-567	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	1,051,594	1,051,594	1,051,594	1,051,594	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	915.00	0.00	0.0%
PAVIMENTACION DE CALLE MOCTEZUMA ENTRE NICOLAS BRAVO Y PROGRESO	33-HUATABAMPO	HUATABAMPO	NC2-574	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	5,101,058	5,101,058	5,101,058	5,101,058	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	5,593.00	0.00	0.0%
PAVIMENTACION DE CALLE 10 DE ABRIL ENTRE VICENTE SUAREZ Y AGUSTIN MELGAR	33-HUATABAMPO	HUATABAMPO	NC2-571	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	1,761,552	1,761,552	1,761,552	1,761,552	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,477.00	0.00	0.0%
PAVIMENTACION DE CALLEJON PLUTARCO ELIAS CALLES ENTRE CONSTITUCION Y GUERRERO, HUATABAMPO	33-HUATABAMPO	HUATABAMPO	NC2-568	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	1,506,181	1,506,181	1,506,181	1,506,181	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,240.00	0.00	0.0%
PAVIMENTACION DE CALLEJON S. TALAMANTE ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y GUERRERO, HUATABAMPO	33-HUATABAMPO	HUATABAMPO	NC2-570	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	936,917	936,917	936,917	936,917	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	790.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE GUASRNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO ASFALTICO DEL PERIMETRO DE LA E.P. FELIPE ANFELES SLRC	55-SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	NC2-521	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	3,166,960	3,166,960	3,166,960	3,166,960	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	6,873.00	0.00	0.0%
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA 5 DE FEBRERO ENTRE MIGUEL HIDALGO Y DREN AGRICOLA, VILLA JUAREZ	71-BENITO JUÁREZ	VILLA JUÁREZ	NC2-544	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	13,867,594	13,867,594	13,867,594	13,867,594	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	17,076.00	0.00	0.0%
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE REFORMA Y VALSEQUILLO, VILLA JUAREZ	71-BENITO JUÁREZ	VILLA JUÁREZ	NC2-548	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	2,716,240	2,716,240	2,716,240	2,716,240	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,324.00	0.00	0.0%
MEJORAMIENTO																
PAVIMENTACION DE DIFERENTES CALLES EN VARIAS COLONIAS EN LA CALLE ZONA ORIENTE DE LA CIUDAD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	NC2-559	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	GOBIERNO MUNICIPAL DE HERMOSILLO	13,890,673	13,890,673	13,890,673	13,890,673	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
PAVIMENTACION DE DIFERENTES CALLES EN VARIAS COLONIAS EN LA ZONA NORTE DE LA CIUDAD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	NC2-556	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	GOBIERNO MUNICIPAL DE HERMOSILLO	35,027,546	35,027,546	35,027,546	35,027,546	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
PAVIMENTACION DE DIFERENTES CALLES EN VARIAS COLONIAS EN LA ZONA PONIENTE D ELA CIUDAD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	NC2-558	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	GOBIERNO MUNICIPAL DE HERMOSILLO	8,663,178	8,663,178	8,663,178	8,663,178	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
PAVIMENTACION DE DIFERENTES CALLES VARIAS COLONIAS EN LA ZONA SUR DE LA CIUDAD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	NC2-557	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	GOBIERNO MUNICIPAL DE HERMOSILLO	13,415,528	13,415,528	13,415,528	13,415,528	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
REHABILITACION DE PAVIMENTO EN EL BLVD. EUSEBIO KINO TRAMO BLVD. GOMEZ FARIAS-BLVD IGNACIO SOTO, PRIMERA ETAPA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	NC2-380	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	GOBIERNO MUNICIPAL DE HERMOSILLO	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
REHABILITACION DE PAVIMENTO EN EL BLVD. EUSEBIO KINO TRAMO BLVD. GOMEZ FARIAS-BLVD IGNACIO SOTO, PRIMERA ETAPA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	NC2-380	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	GOBIERNO MUNICIPAL DE HERMOSILLO	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Sector	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido							
						2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9
REMODELACION DE INSTALACIONES DE LA UNIDAD DEPORTIVA LA SAUCEDA EN HERMOSILLO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	NC2-1395	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	GOBIERNO MUNICIPAL DE HERMOSILLO	676,143	676,143	676,143	676,143	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
REMODELACION DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DEPORTIVA NACAMERI EN HERMOSILLO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	NC2-1394	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	GOBIERNO MUNICIPAL DE HERMOSILLO	1,976,574	1,976,574	1,976,574	1,976,574	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
REMODELACION DE PARQUE JUAREZ EN LA COLONIA CENITO EN HERMOSILLO SONORA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	NC2-1392	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	GOBIERNO MUNICIPAL DE HERMOSILLO	3,370,246	3,370,246	3,370,246	3,370,246	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DEL CONVENIO SCT-PUENTE NOGALES CARIBEAN	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RENDIMIENTOS	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	RENDIMIENTOS	0	0	0	0	0.0%	1,254,425	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DEL RAMO 23 HERMOSILLO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RENDIMIENTO	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARIA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	0	0	0	0	0.0%	307,062	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA NUEVO SONORA, I ETAPA CUMPAS	23-CUMPAS	CUMPAS	NC2-447	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	7,817,844	7,817,844	7,817,844	7,817,844	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	9,985.00	0.00	0.0%
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE RIO MAYO, ESQUEDA	27-FRONTERAS	ESQUEDA	NC2-519	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	3,867,038	3,867,038	3,867,038	3,867,038	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	5,004.00	0.00	0.0%
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE RIO YAQUI, ESQUEDA	27-FRONTERAS	ESQUEDA	NC2-520	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	2,258,114	2,258,114	2,258,114	2,258,114	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,883.00	0.00	0.0%
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES, ESQUEDA.	27-FRONTERAS	ESQUEDA	NC2-518	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	1,226,514	1,226,514	1,226,514	1,226,514	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,375.00	0.00	0.0%
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 14 ENTRE AVENIDA I Y AVENIDA V, COLONIA YUCATAN, GUAYMAS	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	NC2-556	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	2,473,862	2,473,862	2,473,862	2,473,862	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,614.00	0.00	0.0%
PAVIMENTACION PARA EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO DE BLVD. AMPLIACION SOLIDARIDAD I ETAPA.	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	NC2-429	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	33,524,479	33,524,479	33,524,479	33,524,479	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	78,456.00	0.00	0.0%
PAVIMENTACION DE AVENIDA ALLENDE ENTRE MONICO VALENZUELA Y DREN LAS ANIMAS, HUATABAMPO	33-HUATABAMPO	GRANJA TEPAHUI III	NC2-562	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	1,690,742	1,690,742	1,690,742	1,690,742	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,246.00	0.00	0.0%
PAVIMENTACION DE AVENIDA BENJAMIN ENTRE CONSTITUCION Y 16 DE SEPTIEMBRE, HUATABAMPO	33-HUATABAMPO	HUATABAMPO	NC2-563	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	1,145,738	1,145,738	1,145,738	1,145,738	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,155.00	0.00	0.0%
PAVIMENTACION DE CALLE DEPORTIVO ENTRE AVENIDA TECNOLÓGICO Y LA CUADRA, HUATABAMPO	33-HUATABAMPO	HUATABAMPO	NC2-573	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	2,214,469	2,214,469	2,214,469	2,214,469	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,474.00	0.00	0.0%
PAVIMENTACION DE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE PROGRESO Y USIBAMPO	33-HUATABAMPO	HUATABAMPO	NC2-572	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	4,803,819	4,803,819	4,803,819	4,803,819	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	5,595.00	0.00	0.0%
PAVIMENTACION DE LAS VIALIDADES PRIMARIAS DE LA ZONA CENTRO Y MALECON	48-PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	NC2-452	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	19,837,569	19,837,569	19,837,569	19,837,569	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	17,486.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO ASFALTICO DEL PERIMETRO DEL PREESCOLAR JUANA DE ARCO, SLRC	55-SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	NC2-527	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	2,219,540	2,219,540	2,219,540	2,219,540	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	4,929.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO ASFALTICO DEL PERIMETRO DE LA E.P. GABINO BARREDA, SAN LUIS RIO COLORADO.	55-SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	NC2-522	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	2,440,389	2,440,389	2,440,389	2,440,389	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	5,543.00	0.00	0.0%

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Sector	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido							
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9						
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO ASFALTICO DEL PERIMETRO DEL PREESCOLAR BAJA CALIFORNIA, SLRC	55-SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	NC2-524	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	3,129,579	3,129,579	3,129,579	3,129,579	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	7,011.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO ASFALTICO DEL PERIMETRO DEL PREESCOLAR ENRIQUE REBSAMEN, SLRC	55-SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	NC2-526	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	3,328,056	3,328,056	3,328,056	3,328,056	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	7,689.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO ASFALTICO DEL PERIMETRO DEL PREESCOLAR PABLO MONTESINOS, SLRC	55-SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	NC2-528	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	2,755,866	2,755,866	2,755,866	2,755,866	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	6,269.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO ASFALTICO DEL PERIMETRO PESSCOLAR ABELARDO L. RODRIGUEZ, SLRC	55-SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	NC2-523	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	3,891,071	3,891,071	3,891,071	3,891,071	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	7,619.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS Y PAVIMENTO ASFALTICO DEL PERIMETRO PREESCOLAR CUCAPAH, SLRC	55-SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	NC2-525	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	4,043,539	4,043,539	4,043,539	4,043,539	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	9,123.00	0.00	0.0%
PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE FRATERNIDAD Y SANALONA, VILLA JUAREZ	71-BENITO JUÁREZ	VILLA JUÁREZ	NC2-546	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	5,779,955	5,779,955	5,779,955	5,799,955	100.3%	0	0	METRO CUADRADO	7,128.00	0.00	0.0%
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. VALSEQUILLO ENTRE INDEPENDENCIA Y MIGUEL HIDALGO, VILLA JUAREZ	71-BENITO JUÁREZ	VILLA JUÁREZ	NC2-545	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	9,476,580	9,476,580	9,476,580	9,476,580	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	11,904.00	0.00	0.0%
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PLAN DE GUADALUPE ENTRE FRATERNIDAD Y VAALSEQUILLO	71-BENITO JUÁREZ	VILLA JUÁREZ	NC2-547	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	2,725,294	2,725,294	2,725,294	2,725,294	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,336.00	0.00	0.0%
MANTENIMIENTO																
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 5 DE MAYO ENTRE FRATERNIDAD Y PALMITOS, VILLA JUAREZ	71-BENITO JUÁREZ	VILLA JUÁREZ	NC2-523	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	5,394,337	5,394,337	5,394,337	5,394,337	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	6,636.00	0.00	0.0%
GASTO CORRIENTE																
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																
GASTOS PARA FISCALIZACION DE LOS RECURSOS FEDERALES OTORGADOS AL ESTADO PARA LA CONSTRUCCION DE PASO ADESNIVEL Y DIRECCIONAL CARIBBEAN EN NOGALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	CARIBBEAN	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	H CONGRESO DEL ESTADO	76,000	76,000	76,000	76,000	100.0%	0	0	CONVENIO	1.00	0.00	0.0%
CONVENIOS DE REASIGNACIÓN						276,800,000	264,236,906	266,260,234	174,568,105	66.1%	973,512	0		118.00	0.00	0.0%
INVERSIÓN																
OBRA PÚBLICA																
CONSTRUCCIÓN																
PROYECTO DE TURISMO RURAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	NC1-417	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ECONOMIA TURISMO	7,492,500	7,492,500	7,492,500	7,492,500	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
PROYECTO DE TURISMO RURAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	NC1-417	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ECONOMIA TURISMO	7,492,500	7,492,500	7,492,500	7,492,500	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE HOSPITAL GENERAL DE CABORCA	17-CABORCA	HEROICA CABORCA	NC2-270	SALUD	SECRETARIA DE SALUD	33,000,000	33,000,000	33,000,000	33,000,000	100.0%	22,577	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE CRUCEROS DE CONTROL DE PRESIONES, HERMOSILLO	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	NC2-004	ASISTENCIA SOCIAL	GOBIERNO MUNICIPAL DE HERMOSILLO	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	100.0%	0	0	OBRA	2.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y CONEXION DE REBOMBEO CONSTITUCION, HERMOSILLO	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	NC2-003	ASISTENCIA SOCIAL	GOBIERNO MUNICIPAL DE HERMOSILLO	7,850,000	7,850,000	7,850,000	7,850,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
IMAGEN URBANA DE BAHIA DE KINO (2 ETAPA)	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	BAHIA DE KINO	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ECONOMIA TURISMO	6,493,500	6,493,500	6,493,500	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
IMAGEN URBANA DE BAHIA DE KINO (2 ETAPA)	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	BAHIA DE KINO	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ECONOMIA TURISMO	6,493,500	6,493,500	6,493,500	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
PERFORACION, EQUIPAMIENTO Y CONDUCCION WILLARD 2DA ETAPA, HERMOSILLO	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	NC2-001	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	GOBIERNO MUNICIPAL DE HERMOSILLO	16,000,000	16,000,000	16,000,000	16,000,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Sector	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido							
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9						
CONSTRUCCION DE CENTRO DE CONVENCIONES 1RA ETAPA PEÑASCO EXPO CENTER	48-PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	NC1-734	ASISTENCIA SOCIAL	ECONOMIA TURISMO	29,970,000	29,970,000	29,970,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE CENTRO DE CONVENCIONES 1RA ETAPA PEÑASCO EXPO CENTER	48-PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	NC1-734	ASISTENCIA SOCIAL	ECONOMIA TURISMO	29,970,000	29,970,000	29,970,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
RECONSTRUCCIÓN																
REGENERACION URBANA PASEO DEL MAR(CORREDOR TURISTICO DE CRUCERO 2DA ETAPA	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	GUAYMAS	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ECONOMIA TURISMO	7,492,500	7,492,500	7,492,500	7,492,500	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
REGENERACION URBANA PASEO DEL MAR(CORREDOR TURISTICO DE CRUCERO 2DA ETAPA	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	GUAYMAS	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ECONOMIA TURISMO	7,492,500	7,492,500	7,492,500	7,492,500	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
AMPLIACIÓN																
RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DEL CONVENIO TURISMO 2011	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RENDIMIENTOS	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ECONOMIA TURISMO	0	0	0	0	0.0%	43,944	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DEL CONVENIO TURISMO 2011	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RENDIMIENTOS	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ECONOMIA TURISMO	0	0	0	0	0.0%	43,944	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
MODERNIZACIÓN																
IMAGEN URBANA LAGUNA DEL NAINARI 2 ETAPA	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	NC1-732	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ECONOMIA TURISMO	1,998,000	1,998,000	1,998,000	1,998,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
IMAGEN URBANA LAGUNA DEL NAINARI 2 ETAPA	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	NC1-732	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ECONOMIA TURISMO	1,998,000	1,998,000	1,998,000	1,998,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
MEJORAMIENTO																
PROGRAMA INTEGRAL DE CAPACITACION Y COMPETITIVIDAD TURISTICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	-	TURISMO	ECONOMIA TURISMO	1,998,000	1,998,000	1,998,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
PROGRAMA INTEGRAL DE CAPACITACION Y COMPETITIVIDAD TURISTICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	-	TURISMO	ECONOMIA TURISMO	1,998,000	1,998,000	1,998,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
SEÑALIZACION TURISTICA Y/O MODULOS DE INFORMACION TURISTICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	-	TURISMO	ECONOMIA TURISMO	999,000	999,000	999,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
SEÑALIZACION TURISTICA Y/O MODULOS DE INFORMACION TURISTICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	-	TURISMO	ECONOMIA TURISMO	999,000	999,000	999,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
TEMATIZACION, DIFERENCIADORA PARA DESTINOS DE CRUCEROS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	GUAYMAS	TURISMO	ECONOMIA TURISMO	1,998,000	1,998,000	1,998,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
TEMATIZACION, DIFERENCIADORA PARA DESTINOS DE CRUCEROS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	GUAYMAS	TURISMO	ECONOMIA TURISMO	1,998,000	1,998,000	1,998,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
PUEBLO MAGICO DE ALAMOS MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA, ILUMINACION DE EDIFICIO Y SITIOS HISTORICOS EN EL CENTRO HISTORICO (1RA ETAPA	3-ALAMOS	ALAMOS	ALAMOS	TURISMO	ECONOMIA TURISMO	2,497,500	2,497,500	2,497,500	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
PUEBLO MAGICO DE ALAMOS MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA, ILUMINACION DE EDIFICIO Y SITIOS HISTORICOS EN EL CENTRO HISTORICO (2DA ETAPA	3-ALAMOS	ALAMOS	ALAMOS	TURISMO	ECONOMIA TURISMO	2,497,500	2,497,500	2,497,500	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
AUTOMATIZACION DE POZOS Y REBOMBEO, HERMOSILLO	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	NC2-069	ASISTENCIA SOCIAL	GOBIERNO MUNICIPAL DE HERMOSILLO	1,062,000	1,062,000	1,062,000	1,062,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
RECURSOS PENDIENTES DE PROGRAMAR POR OBRA Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL 2011	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	REC PEND.	ASISTENCIA SOCIAL	SECRETARIA DE HACIENDA	14,056,792	1,597,981	3,517,026	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DEL RAMO 23 PROGRAMAS REGIONALES	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	RENDIMIENTOS	ASISTENCIA SOCIAL	SECRETARIA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	0	0	0	0	0.0%	863,047	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
IMAGEN URBANA DE PUERTO PEÑASCO 1RA ETAPA, CONSTRUCCION DE CAMINO DE ACCESO A ZONA TURISTICA EN PUERTO PEÑASCO	48-PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	NC1-733	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ECONOMIA TURISMO	4,995,000	4,995,000	4,995,000	4,995,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
IMAGEN URBANA DE PUERTO PEÑASCO 1RA ETAPA, CONSTRUCCION DE CAMINO DE ACCESO A ZONA TURISTICA EN PUERTO PEÑASCO	48-PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	NC1-733	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ECONOMIA TURISMO	4,995,000	4,995,000	4,995,000	4,995,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
IMPLEMENTACION Y FUNCINAMIENTO DE MUSEOGRAFIA PARA EL CENTRO DE VISITANTES DE LA	48-PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	TURISMO	ECONOMIA TURISMO	2,747,250	2,747,250	2,747,250	2,747,250	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
IMPLEMENTACION Y FUNCINAMIENTO DE MUSEOGRAFIA PARA EL CENTRO DE VISITANTES DE LA	48-PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	TURISMO	ECONOMIA TURISMO	2,747,250	2,747,250	2,747,250	2,747,250	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
REHABILITACIÓN																
REHABILITACION DE 13 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE BACERAC	10-BACERAC	BACERAC	NC1-530	ASISTENCIA SOCIAL	SEDESSON	52,263	43,452	52,263	26,132	60.1%	0	0	VIVIENDA	13.00	0.00	0.0%

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Sector	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido							
						2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9
REHABILITACION DE 15 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DEL SAHUARAL	26-ETCHOJOA	SAHUARAL	NC1-531	ASISTENCIA SOCIAL	SEDESSON	52,263	26,132	52,263	26,132	100.0%	0	0	VIVIENDA	15.00	0.00	0.0%
REHABILITACION DE 52 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DEL SAHUARAL	49-QUIRIEGO	TEPAHUI	NC1-532	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEDESSON	138,682	69,341	138,682	69,341	100.0%	0	0	VIVIENDA	52.00	0.00	0.0%
REHABILITACION DE FRENTE DE CARRETERA DE SANTA ANA (ACCESO II) 2 ETAPA	58-SANTA ANA	SANTA ANA	NC1-418	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ECONOMIA TURISMO	1,998,000	1,998,000	1,998,000	1,998,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
REHABILITACION DE FRENTE DE CARRETERA DE SANTA ANA (ACCESO II) 2 ETAPA	58-SANTA ANA	SANTA ANA	NC1-418	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ECONOMIA TURISMO	1,998,000	1,998,000	1,998,000	1,998,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
EQUIPAMIENTO																
MAQUINARIA																
EQUIPAMIENTO Y CONDUCCION BAGOTES II, 2DA ETAPA, HERMOSILLO	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	NC2-002	ASISTENCIA SOCIAL	GOBIERNO MUNICIPAL DE HERMOSILLO	57,000,000	57,000,000	57,000,000	57,000,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
GASTO CORRIENTE																
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																
GASTOS PARA FISCALIZACION DE LOS RECURSOS FEDERALES OTORGADOS AL ESTADO PARA EL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	-	TURISMO	ISAF	70,750	70,750	70,750	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
GASTOS PARA FISCALIZACION DE LOS RECURSOS FEDERALES OTORGADOS AL ESTADO PARA EL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	-	TURISMO	ISAF	70,750	70,750	70,750	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
GASTOS PARA FISCALIZACION DE LOS RECURSOS FEDERALES OTORGADOS AL ESTADO PARA VARIAS	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	NC2-033	ASISTENCIA SOCIAL	INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACION	88,000	88,000	88,000	88,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
OTROS CONVENIOS						472,261,473	472,261,473	472,261,473	363,471,213	77.0%	2,298,638	0		343,420,207.00	296,746,962.00	86.4%
INVERSIÓN																
OBRA PÚBLICA																
CONSTRUCCIÓN																
OBRAS DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN LA CIUDAD DE EMPALME	25-EMPALME	EMPALME	NC1-100	ASISTENCIA SOCIAL	SAGARHPA CEA	8,354,591	8,354,591	8,354,591	3,803,355	45.5%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
OBRAS DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN LA CIUDA DE HUATABAMPO	33-HUATABAMPO	HUATABAMPO	NC1-014	ASISTENCIA SOCIAL	SAGARHPA	82,358,694	82,358,694	82,358,694	27,981,645	34.0%	1,084,068	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
ENCAUZAMIENTO Y PROTECCION MARGINAL DEL ARROYO MATAPE EN EL CRUCE CON LA CARRETERA A	37-MAZATÁN	MAZATÁN	NC1-099	ASISTENCIA SOCIAL	SAGARHPA CEA	7,882,053	7,882,053	7,882,053	4,837,084	61.4%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
MODERNIZACIÓN																
FAIMUN	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	-	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS	5,593,406	5,593,406	5,593,406	5,592,801	100.0%	91,749	0	PAGO	5,593,406.00	5,592,801.00	100.0%
EQUIPAMIENTO																
OTROS																
PROGRAMA HABITAT	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	-	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	INSTITUTO DE PLANEACION MUNICIPAL DESARROLLO SOCIAL Y COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS	25,245,939	25,245,939	25,245,939	25,108,096	99.5%	454,568	0	ACCIÓN	4.00	4.00	100.0%
GASTO CORRIENTE																
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																
APAZU Y INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE AGUA POTABLE	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	-	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	AGUA DE HERMOSILLO	101,525,205	101,525,205	101,525,205	101,525,205	100.0%	0	0	PAGO	101,525,205.00	101,525,205.00	100.0%
APOYO CIDUR PARA PAVIMENTACION	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	-	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO ECOLOGIA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	25,000,000	25,000,000	25,000,000	24,016,707	96.1%	0	0	PAGO	25,000,000.00	24,016,707.00	96.1%
FONDO DE GESTION LEGISLATIVA	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	-	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	716,491	716,491	716,491	0	0.0%	0	0	PAGO	716,491.00	0.00	0.0%
MEJORAMIENTO E IMAGEN URBANA	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	-	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO ECOLOGIA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	70,000,000	70,000,000	70,000,000	70,000,000	100.0%	616,519	0	PAGO	70,000,000.00	70,000,000.00	100.0%

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Sector	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido		6	7				
PROGRAMA REGIONAL	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	-	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	COORDINACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO ECOLOGIA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	139,657,494	139,657,494	139,657,494	94,684,641	67.8%	0	0	PAGO	139,657,494.00	94,684,641.00	67.8%
RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	-	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	INSTITUTO DE PLANEACION MUNICIPAL DESARROLLO SOCIAL Y COORDINACION GRAL DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	5,000,000	5,000,000	5,000,000	4,994,079	99.9%	51,734	0	ACCIÓN	4.00	4.00	100.0%
SUBSIDIO PARA AREA RURAL RAMO 20	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	-	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y DIRECCION DE AREA RURAL	927,600	927,600	927,600	927,600	100.0%	0	0	PAGO	927,600.00	927,600.00	100.0%



Apéndice IV
Ramo 23
2011



**Programas Regionales 2011
por \$ 450 millones**

Anexo 3: Calendario de ejecución

Estado de: Sonora

Nº del Proyecto	Denominación del proyecto	Avance	Calendario											
			Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Total	
Total			111,737,843.12	32,646,250.00	63,167,787.47	42,710,737.00	42,460,737.00	36,019,487.00	33,849,321.20	32,584,987.37	28,160,379.00	26,662,470.44	450,000,000.00	
001	PROYECTO INTEGRAL PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO INDEPENDENCIA, INCLUYE OBRA DE TOMA Y ACUEDUCTO DE LA PRESA "PLUTARCO ELIAS CALLES" A LA CIUDAD DE HERMOSILLO	Físico (%)	30.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	100.00
		Financiero (\$)	81,951,300.00	21,250,000.00	21,250,000.00	21,250,000.00	21,250,000.00	21,250,000.00	21,250,000.00	21,250,000.00	21,250,000.00	21,250,000.00	21,219,700.00	273,171,000.00
002	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS (PARADAS DE AUTOBUSES, MONUMENTOS, OBRAS PLUVIALES Y REHABILITACION DEL PAVIMENTO EN CALLES ALEDAÑAS AL BLVD. EUSEBIO FRANCISCO KINO, EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA	Físico (%)	30.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00			100.00
		Financiero (\$)	1,500,000.00	875,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00			5,000,000.00
003	PAVIMENTACION DE LA CALLE HEROES DE CABORCA ENTRE BOULEVARD LOPEZ PORTILLO Y REBEICO EN HERMOSILLO.	Físico (%)	30.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00			100.00
		Financiero (\$)	3,000,000.00	1,750,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00			10,000,000.00
004	PAVIMENTACION DEL BLVD. ZAMORA (INCLUYE PUENTE) ENTRE BLVD. PROGRESO Y PUEBLO GRANDE, EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA	Físico (%)	30.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00			100.00
		Financiero (\$)	3,500,000.00	2,012,500.00	1,662,500.00	1,662,500.00	1,662,500.00	1,662,500.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00			11,550,000.00
005	PAVIMENTACION (I ETAPA) BLVD. CAPOMO ENTRE AIRE PURO Y FELIX GONZALES LUNA, DE LA COLONIA ARBOLEDAS, EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA	Físico (%)	30.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00			100.00
		Financiero (\$)	1,050,000.00	612,500.00	462,500.00	462,500.00	462,500.00	462,500.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00			3,500,000.00
006	PAVIMENTACION CALLE OLIVARES ENTRE PASEO RIO SONORA Y CJon ROSALES, EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA	Físico (%)	30.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00			100.00
		Financiero (\$)	2,700,000.00	1,575,000.00	1,325,000.00	1,325,000.00	1,325,000.00	1,325,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00			9,000,000.00
007	PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO EN LA CALLE QUINTA MAYOR ENTRE CALZ. DE LOS ANGELES Y CALLE LAGO DEL CISNE, COL. CASA GRANDE, EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA	Físico (%)	30.00	20.00	20.00	15.00	15.00							100.00
		Financiero (\$)	825,000.00	481,250.00	481,250.00	481,250.00	481,250.00							2,750,000.00
008	PAVIMENTACION DE LA II ETAPA DE LA CALLE AQUILES SERDAN ENTRE AVENIDAS 24 DE FEBRERO Y 5 FEBRERO EN EL POBLADO MIGUEL ALEMAN	Físico (%)	30.00	20.00	20.00	15.00	15.00							100.00
		Financiero (\$)	1,050,000.00	612,500.00	612,500.00	612,500.00	612,500.00							3,500,000.00
009	PAVIMENTACION DE LA CALLE SANALONA Y CALLES ANEXAS AL PARQUE EN LA COLONIA EL RANCHITO EN HERMOSILLO	Físico (%)	30.00	20.00	20.00	15.00	15.00							100.00
		Financiero (\$)	1,410,000.00	822,500.00	822,500.00	822,500.00	822,500.00							4,700,000.00
010	CONTINUACION DE LA OBRA DE PAVIMENTACION DE BOULEVARD RAFAEL GODOY CISNEROS EN PUERTO PEÑASCO	Físico (%)		30.00	20.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00			100.00
		Financiero (\$)		2,655,000.00	1,548,750.00	1,548,750.00	1,298,750.00	1,298,750.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00			8,850,000.00
011	ELECTRIFICACION EN VARIAS CALLES DE VARIAS LOCALIDADES DE HUEPAC	Físico (%)	100.00											100.00
		Financiero (\$)	782,612.51											782,612.51

Anexo 3: Calendario de ejecución

Estado de: Sonora

Nº del Proyecto	Denominación del proyecto	Avance	Calendario											
			Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Total	
012	PAVIMENTACION DEL BLVD. LUIS DONALDO COLOSIC ENTRE PARILLA DE LA SALIDA A NOGALES Y CALLE VICENTE GUERRERO EN SANTA CRUZ	Físico (%)	100.00											100.00
		Financiero (\$)	152,291.84											
013	ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD PARA PRODUCCION DE ENERGIA RENOVABLE EN VARIOS MUNICIPIOS	Físico (%)	100.00											100.00
		Financiero (\$)	141,059.48											
014	CONSTRUCCION DE MODULO DE SGURIDAD PUBLICA EN EL POLIGONO "EL APACHE" EN HERMOSILLO	Físico (%)	100.00											100.00
		Financiero (\$)	254,314.90											
015	CONSTRUCCIÓN DE MODULO DEPORTIVO EN CUMPAS	Físico (%)	100.00											100.00
		Financiero (\$)	974,980.00											
016	CONSTRUCCION DE CENTRO RECREATIVO TURISTICO "LA CASCADA" EN BACANORA	Físico (%)	100.00											100.00
		Financiero (\$)	769,766.00											
017	AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD EL PAREDON, BENITO JUAREZ	Físico (%)	100.00											100.00
		Financiero (\$)	536,273.95											
018	REHABILITACION DE CAPILLA "SAN FRANCISCO" EN LA COLONIA SOLIDARIDAD	Físico (%)	100.00											100.00
		Financiero (\$)	237,392.40											
019	CONSTRUCCION DE PALAPA EN EL POLIGONO "EL APACHE" EN HERMOSILLO	Físico (%)	100.00											100.00
		Financiero (\$)	57,564.07											
020	PAVIMENTACION DE LA CALLE GUILLERMO PRIETO ENTRE CALLE RIO SAN JUAN Y BOULEVARD EN CD. OBREGON	Físico (%)	100.00											100.00
		Financiero (\$)	395,513.30											
021	REHABILITACION DE JARDIN DE NIÑOS ANDRES QUINTANA ROO EN EL POLIGONO "EL APACHE" EN HERMOSILLO	Físico (%)	100.00											100.00
		Financiero (\$)	90,141.48											
022	REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA MAGISTERIO I Y II EN EL POLIGONO "EL APACHE" EN HERMOSILLO	Físico (%)	100.00											100.00
		Financiero (\$)	456,250.55											
023	REHABILITACION DE ESPACIOS FISICOS Y EDUCATIVOS EN LA COLONIA VALLE VERDE (ESCUELA PRIMARIA CENTAURO DEL NORTE) EN CD. OBREGON	Físico (%)	100.00											100.00
		Financiero (\$)	404,526.36											

Anexo 3: Calendario de ejecución

Estado de: Sonora

Nº del Proyecto	Denominación del proyecto	Avance	Calendario											
			Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Total	
024	REHABILITACION DE TEMPLO SINAI EN LA COLONIA SOLIDARIDAD EN NOGALES	Físico (%)	100.00											100.00
		Financiero (\$)	219,587.11											
025	INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL PREDIO "ARIVECHI"	Físico (%)	100.00											100.00
		Financiero (\$)	673,339.00											
026	INTRODUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN EL PREDIO "ARIVECHI"	Físico (%)	100.00											100.00
		Financiero (\$)	920,771.00											
027	INTRODUCCION DE LA ENERGIA ELECTRICA EN EL FRACCIONAMIENTO IVETH DAGNINO DE PADRES, CALLE HIDALGO Y CALLE MORELOS	Físico (%)	100.00											100.00
		Financiero (\$)	733,186.00											
028	ACTUALIZACION DEL PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DEL CENTRO DE POBLACION DE EMPALME	Físico (%)	100.00											100.00
		Financiero (\$)	217,200.00											
029	ACTUALIZACION DEL PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DEL CENTRO DE POBLACION DE SAN CARLOS	Físico (%)	100.00											100.00
		Financiero (\$)	207,000.00											
030	ACTUALIZACION DEL PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DEL CENTRO DE POBLACION DE GUAYMAS	Físico (%)	100.00											100.00
		Financiero (\$)	233,652.00											
031	ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA OBRAS INFRAESTRUCTURA DIVERSA, PAVIMENTACIONES, MEJORAMIENTO DE IMAGEN, HIDROSANITARIA, SALUD Y EQUIPAMIENTO URBANO EN VARIAS LOCALIDADES DEL ESTADO	Físico (%)	60.00		10.00	10.00	10.00	10.00	10.00					100.00
		Financiero (\$)	4,958,701.19		288,723.88	150,000.00	150,000.00	100,000.00						
032	PROGRAMA REGIONAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA UTB-CABORCA	Físico (%)	100.00											100.00
		Financiero (\$)	252,880.00											
033	ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA MODERNIZACION DE PUERTOS FRONTERIZOS EN VARIOS MUNICIPIOS	Físico (%)	100.00											100.00
		Financiero (\$)	266,800.00											
034	REHABILITACION DE ESPACIOS FISICOS Y EDUCATIVOS EN LA COLONIA SOLIDARIDAD (JARDIN DE NIÑOS LUIS DONALDO COLOSIO) EN NOGALES	Físico (%)	100.00											100.00
		Financiero (\$)	270,781.58											

Anexo 3: Calendario de ejecución

Estado de: Sonora

Nº del Proyecto	Denominación del proyecto	Avance	Calendario											
			Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Total	
035	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN LA COLONIA VALLE VERDE EN CD. OBREGON	Físico (%)	100.00											100.00
		Financiero (\$)	544,958.40											
036	CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DEL DIF MUNICIPAL EN ROSARIO	Físico (%)			30.00	20.00	20.00	10.00	10.00	10.00	10.00			100.00
		Financiero (\$)			360,000.00	167,500.00	167,500.00	167,500.00	167,500.00	167,500.00	166,819.00			
037	REMODELACION DEL PALACIO MUNICIPAL DE ROSARIO	Físico (%)			30.00	20.00	20.00	10.00	10.00	10.00	10.00			100.00
		Financiero (\$)			402,600.00	187,900.00	187,900.00	187,900.00	187,900.00	187,900.00	187,714.00			
038	CONSTRUCCION DE PLAZA 2010, HERMOSILLO	Físico (%)			30.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00
		Financiero (\$)			4,302,100.00	1,434,018.00	1,434,018.00	1,434,018.00	1,434,018.00	1,434,018.00	1,434,018.00	1,434,018.00	1,434,015.78	
039	PAVIMENTACION DE LA AVENIDA XIV ENTRE CALLE 7 Y BENITO JUAREZ	Físico (%)			30.00	20.00	20.00	15.00	15.00	15.00				100.00
		Financiero (\$)			827,600.00	482,735.00	482,735.00	482,735.00	482,731.39					
040	PAVIMENTACION DE LA AVENIDA XII ENTRE CALLE 10 Y CALLE 19	Físico (%)			30.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	10.00			100.00
		Financiero (\$)			1,148,800.00	536,110.00	536,110.00	536,110.00	536,110.00	536,110.00	534,144.14			
041	AMPLIACION DE UNIDAD DEPORTIVA GUAYMAS SUR	Físico (%)			30.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00
		Financiero (\$)			6,812,405.00	2,270,801.00	2,270,801.00	2,270,801.00	2,270,801.00	2,270,801.00	2,270,801.00	2,270,801.00	1,790,218.15	
042	ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA OBRAS DE MEJORAMIENTO DE IMAGEN Y EQUIPAMIENTO URBANO	Físico (%)			30.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00
		Financiero (\$)			8,428,737.12	2,218,560.00	2,218,560.00	2,218,560.00	2,218,560.00	2,218,560.00	2,218,560.00	2,218,560.00	2,218,536.51	
043	PAVIMENTACION DE LA CALLE HERMOSILLO	Físico (%)			30.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	10.00			100.00
		Financiero (\$)			1,183,800.00	552,440.00	552,440.00	552,440.00	552,440.00	552,440.00	552,440.00			
044	PAVIMENTACION DE LA CALLE CENTENARIO ENTRE MIGUEL HIDALGO Y JESUS GARCIA	Físico (%)			30.00	20.00	20.00	10.00	10.00	10.00	10.00			100.00
		Financiero (\$)			967,300.00	564,228.00	564,228.00	564,228.00	292,317.00	200,000.00				
045	PAVIMENTACION DE LA AVENIDA IGNACIO ALLENDE ENTRE GUERRERO Y RAFAELA RODRIGUEZ Y 16 DE SEPTIEMBRE Y CENTENARIO	Físico (%)			30.00	20.00	20.00	10.00	10.00	10.00	10.00			100.00
		Financiero (\$)			741,500.00	432,550.00	432,550.00	432,550.00	200,000.00	171,351.23				
046	PAVIMENTACION DE LA AVENIDA NICOLAS BRAVO ENTRE GUERRERO Y BLVD. RAFAELA RODRIGUEZ Y 16 DE SEPTIEMBRE Y CENTENARIO	Físico (%)			30.00	20.00	20.00	10.00	10.00	10.00	10.00			100.00
		Financiero (\$)			792,330.00	462,200.00	462,200.00	462,200.00	300,138.93	100,000.00				

Anexo 3: Calendario de ejecución

Estado de: Sonora

Nº del Proyecto	Denominación del proyecto	Avance	Calendario										
			Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Total
047	CONSTRUCCION DE PARADOR TURISTICO MAZOCAHUI	Físico (%)			30.00	15.00	15.00	15.00	15.00	10.00			100.00
		Financiero (\$)			2,101,634.47	787,140.00	787,140.00	787,140.00	787,140.00	787,140.00			6,037,334.47
048	PAVIMENTACION DEL BLVD. RODOLFO FELIX VALDEZ DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+860	Físico (%)			30.00	20.00	20.00	10.00	10.00	10.00			100.00
		Financiero (\$)			704,700.00	411,075.00	411,075.00	411,075.00	311,075.00	100,000.00			2,349,000.00
049	PAVIMENTACION DE LA CALLE SAN JUAN ENTRE AVENIDA SAN FELIPE Y AVENIDA SAN ESTEBAN	Físico (%)			30.00	20.00	20.00	10.00	10.00	10.00			100.00
		Financiero (\$)			513,800.00	299,704.00	299,704.00	299,704.00	144,821.83	100,000.00			1,657,733.83
050	PAVIMENTACION DE LA CALLE SOTO ENTRE AVENIDA CONSTITUCION Y AVENIDA TLAXCALA	Físico (%)			30.00	20.00	20.00	10.00	10.00	10.00			100.00
		Financiero (\$)			482,547.00	281,486.00	281,486.00	281,486.00	181,485.77	100,000.00			1,608,490.77
051	RECONSTRUCCION DE CARRETERA CALLE 26 (PALO VERDE-REFORMA), VARIOS TRAMOS DEL KM 20+000 AL KM 50+000	Físico (%)			30.00	15.00	10.00	10.00	15.00	10.00	10.00		100.00
		Financiero (\$)			2,538,000.00	987,000.00	987,000.00	987,000.00	987,000.00	987,000.00	987,000.00		8,460,000.00
052	PAVIMENTACION DE LA CALLE PITIQUITO Y "R" EN CABORCA	Físico (%)			30.00	20.00	20.00	15.00	15.00				100.00
		Financiero (\$)			206,210.00	120,290.00	120,290.00	120,290.00	120,282.28				687,362.28

(\$) = Pesos.



**Programas Regionales 2011
por \$ 547.3 millones**

Anexo 3: Calendario de ejecución
Estado de: SONORA

Nº del Proyecto	Denominación del proyecto	Avance	CALENDARIO														
			jun-11	jul-11	ago-11	sep-11	oct-11	nov-11	dic-11	ene-12	feb-12	mar-12	abr-12	may-12	jun-12	jul-12	Total
Total			133,452,725.97	32,144,387.49	34,070,963.10	32,712,658.10	53,909,008.10	46,348,420.10	44,398,475.52	39,551,857.99	35,938,418.11	33,704,569.96	22,359,696.10	20,443,317.45	9,750,000.00	8,550,000.00	547,334,498.00
001	PAVIMENTACION DEL BOULEVARD PASEO LAS TORRES ENTRE CALLES EDMUNDO TABOADA Y GUILLERMO PRIETO	Físico (%)	5.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	5.00	5.00	5.00	100.00
		Financiero (\$)	3,452,545.13	736,542.96	731,939.57	731,939.57	731,939.57	731,939.57	731,939.57	731,939.57	731,939.57	731,939.57	481,939.57	481,939.57	250,000.00	250,000.00	11,508,483.77
002	AMPLIACION DE LA CONSTRUCCION DE RECINTO FISCAL ESTRATEGICO PRIMERA ETAPA	Físico (%)	5.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	5.00	5.00	5.00	100.00
		Financiero (\$)	17,849,308.51	3,807,852.48	3,784,053.40	3,784,053.40	3,784,053.40	3,784,053.40	3,784,053.40	3,784,053.40	3,784,053.40	3,784,053.40	2,284,053.40	2,284,053.40	1,500,000.00	1,500,000.00	59,497,695.04
003	PAVIMENTACION DE LA CALLE 30 ENTRE AVENIDA ZARAGOZA Y AVENIDA CARRANZA	Físico (%)	5.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	5.00	5.00	5.00	100.00
		Financiero (\$)	1,575,000.00	336,000.00	333,900.00	333,900.00	333,900.00	333,900.00	333,900.00	333,900.00	333,900.00	333,900.00	233,900.00	233,900.00	100,000.00	100,000.00	5,250,000.00
004	PAVIMENTACION DEL BLVD. RODOLFO FELIX VALDEZ DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+860	Físico (%)	5.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	5.00	5.00	5.00	100.00
		Financiero (\$)	1,925,232.37	410,716.24	408,149.26	408,149.26	408,149.26	408,149.26	408,149.26	408,149.26	408,149.26	408,149.26	308,149.26	308,149.26	100,000.00	100,000.00	6,417,441.22
005	CONSTRUCCIÓN DE PABELLON DE GIMNASIA Y HALTEROFILIA EN LA UNIDAD DEPORTIVA "JULIO ALFONSO ALFONSO" (SEGUNDA ETAPA)	Físico (%)	5.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	5.00	5.00	5.00	100.00
		Financiero (\$)	1,269,906.00	270,913.28	269,220.07	269,220.07	269,220.07	269,220.07	269,220.07	269,220.07	269,220.07	269,220.07	169,220.07	169,220.07	100,000.00	100,000.00	4,233,020.00
006	MODERNIZACION DEL BOULEVARD KINO (SEGUNDA ETAPA) (incluye la pavimentación con concreto hidráulico)	Físico (%)	5.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	5.00	5.00	5.00	100.00
		Financiero (\$)	21,000,000.00	4,480,000.00	4,452,000.00	4,452,000.00	4,452,000.00	4,452,000.00	4,452,000.00	4,452,000.00	4,452,000.00	4,452,000.00	2,952,000.00	2,952,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	70,000,000.00
007	MODERNIZACION DE LA AVENIDA PESQUEIRA	Físico (%)	5.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	5.00	5.00	5.00	100.00
		Financiero (\$)	3,670,542.30	783,049.02	778,154.97	778,154.97	778,154.97	778,154.97	778,154.97	778,154.97	778,154.97	778,154.97	553,154.97	553,154.97	225,000.00	225,000.00	12,235,141.00
008	MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS	Físico (%)	5.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	5.00	5.00	5.00	100.00
		Financiero (\$)	4,417,095.51	942,313.71	936,424.25	936,424.25	936,424.25	936,424.25	936,424.25	936,424.25	936,424.25	936,424.25	686,424.25	686,424.25	250,000.00	250,000.00	14,723,651.69
009	OBRAS DE PAVIMENTACION EN LA RUTA DE CAMIONES (Av. 2, Av. 3, Circuito las Plazas, Av. IV, Av. III, calle Isla de los Pajaros, Av. Hermanos Pinzon, Blvd. Gaspar Zaragoza, calle 21, calle 12, Av. X varios tramos y, calle del Pescador)	Físico (%)	5.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	5.00	5.00	5.00	100.00
		Financiero (\$)	8,029,453.50	1,712,950.08	1,702,244.14	1,702,244.14	1,702,244.14	1,702,244.14	1,702,244.14	1,702,244.14	1,702,244.14	1,702,244.14	1,202,244.14	1,202,244.14	500,000.00	500,000.00	26,764,845.00
010	PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS	Físico (%)	20.00	15.00	15.00	15.00	15.00	10.00	10.00								100.00
		Financiero (\$)	525,000.00	204,165.00	204,165.00	204,165.00	204,165.00	204,165.00	204,175.00								1,750,000.00
011	PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES (TORRE EIFEL 2DA ETAPA, BLVD. DEL RAQUET 1RA ETAPA)	Físico (%)	15.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00			100.00
		Financiero (\$)	1,800,000.00	466,670.00	466,670.00	466,670.00	466,670.00	466,670.00	466,670.00	466,670.00	366,670.00	366,640.00	100,000.00	100,000.00			6,000,000.00
012	PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES (CALLES MAZATLAN A, MAZATLAN B, MAZATLAN C)	Físico (%)	5.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	5.00	5.00	5.00	100.00
		Financiero (\$)	1,430,337.00	305,138.56	303,231.44	303,231.44	303,231.44	303,231.44	303,231.44	303,231.44	303,231.44	303,231.44	203,231.44	203,231.44	100,000.00	100,000.00	4,767,790.00
013	PAVIMENTACION DE LA CALLE ARIZPE Y AVENIDA BUENA VISTA	Físico (%)	30.00	15.00	15.00	10.00	10.00	10.00									100.00
		Financiero (\$)	415,050.00	168,000.00	168,000.00	168,000.00	168,000.00	168,000.00	128,450.00								1,383,500.00
014	PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES (FRANCISCO I. MADERO, ACCESO A LA COLONIA NUEVO SONORA, ACCESO A ESCUELAS KINDER, PRIMARIA Y TELESECUNDARIA, CALLE 10 Y CALLE 3)	Físico (%)	5.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	5.00	5.00	5.00	100.00
		Financiero (\$)	2,091,282.90	446,140.35	443,351.97	443,351.97	443,351.97	443,351.97	443,351.97	443,351.97	443,351.97	443,351.97	343,351.97	343,351.97	100,000.00	100,000.00	6,970,943.00

Anexo 3: Calendario de ejecución
Estado de: SONORA

Nº del Proyecto	Denominación del proyecto	Avance	CALENDARIO													
			jun-11	jul-11	ago-11	sep-11	oct-11	nov-11	dic-11	ene-12	feb-12	mar-12	abr-12	may-12	jun-12	jul-12
015	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA UNIDAD DE ALTO RENDIMIENTO Y GIMNASIO MULTIDISCIPLINARIO (HALTEROFILIA, COMBATE, BOXEO, BALON-MANO Y ACONDICIONAMIENTO FISICO) PRIMERA ETAPA	Físico (%)	5.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	5.00	5.00	5.00	100.00
		Financiero (\$)	2,400,000.00	512,000.00	508,800.00	508,800.00	508,800.00	508,800.00	508,800.00	508,800.00	508,800.00	508,800.00	358,800.00	358,800.00	150,000.00	150,000.00
016	PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES DE LA COLONIA ALVARO OBREGON	Físico (%)	5.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	5.00	5.00	5.00	100.00
		Financiero (\$)	3,365,846.40	718,047.23	713,559.44	713,559.44	713,559.44	713,559.44	713,559.44	713,559.44	713,559.44	713,559.44	488,559.44	488,559.44	225,000.00	225,000.00
017	REMODELACION DEL PALACIO MUNICIPAL	Físico (%)	15.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00			100.00
		Financiero (\$)	1,842,660.00	477,727.00	477,727.00	477,727.00	477,727.00	477,727.00	477,727.00	477,727.00	377,727.00	377,724.00	100,000.00	100,000.00		
018	REHABILITACION DEL PARQUE RECREATIVO RIITO (SEGUNDA ETAPA)	Físico (%)	20.00	15.00	15.00	15.00	15.00	10.00	10.00							100.00
		Financiero (\$)	191,650.00	74,530.00	74,530.00	74,530.00	74,530.00	74,530.00	74,526.16							
019	PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES (CALLE JOSE LOPEZ PORTILLO ENTRE LAS AVENIDAS LIBERTAD Y REVOLUCION, AVENIDA COLIMA ENTRE CALLE 30 Y 34)	Físico (%)	5.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	5.00	5.00	5.00	100.00
		Financiero (\$)	2,340,588.60	499,325.57	496,204.78	496,204.78	496,204.78	496,204.78	496,204.78	496,204.78	496,204.78	496,204.78	346,204.78	346,204.78	150,000.00	150,000.00
020	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	Físico (%)	5.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	5.00	5.00	5.00	100.00
		Financiero (\$)	6,954,900.00	1,483,712.00	1,474,438.80	1,474,438.80	1,474,438.80	1,474,438.80	1,474,438.80	1,474,438.80	1,474,438.80	1,474,438.80	974,438.80	974,438.80	500,000.00	500,000.00
021	PAVIMENTACION DE ACCESO A PLAYA HERMOSA	Físico (%)	5.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	5.00	5.00	5.00	100.00
		Financiero (\$)	3,158,522.00	670,000.00	670,000.00	670,000.00	670,000.00	670,000.00	670,000.00	670,000.00	670,000.00	670,000.00	470,000.00	469,882.41	200,000.00	200,000.00
022	ADECUACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	Físico (%)	30.00	20.00	20.00	15.00	15.00									100.00
		Financiero (\$)	215,100.00	126,900.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00									
023	ALLUMBRADO PUBLICO EN LA PLAZA INTEGRAL COMUNITARIA EN LA COLONIA APACHE	Físico (%)	20.00	15.00	15.00	15.00	15.00	10.00	10.00							100.00
		Financiero (\$)	368,280.00	143,250.00	143,250.00	143,250.00	143,250.00	143,250.00	143,069.00							
024	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y PAVIMENTACION DE VIALIDADES EN LA COLONIA VALLE VERDE	Físico (%)	5.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	5.00	5.00	5.00	100.00
		Financiero (\$)	2,617,900.00	555,307.00	555,307.00	555,307.00	555,307.00	555,307.00	555,307.00	555,307.00	555,307.00	555,307.00	405,307.00	405,307.00	150,000.00	150,000.00
025	REHABILITACION DE BANQUETAS EN EL BOULEVARD PEDRO G. MORENO	Físico (%)	20.00	15.00	15.00	15.00	15.00	10.00	10.00							100.00
		Financiero (\$)	368,280.00	143,250.00	143,250.00	143,250.00	143,250.00	143,250.00	139,944.00							
026	PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN LA COLONIA SOLIDARIDAD	Físico (%)	5.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	5.00	5.00	5.00	100.00
		Financiero (\$)	2,932,900.00	622,124.00	622,124.00	622,124.00	622,124.00	622,124.00	622,124.00	622,124.00	622,124.00	622,124.00	472,124.00	472,124.00	150,000.00	150,000.00
027	REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE EN EL BOULEVARD PEDRO G. MORENO	Físico (%)	20.00	15.00	15.00	10.00	10.00	10.00	5.00							100.00
		Financiero (\$)	881,652.00	293,884.00	293,884.00	293,884.00	293,884.00	293,884.00	293,883.00							
028	CONSTRUCCION DE COLECTOR DE 30" EN EL BOULEVARD PEDRO G. MORENO ENTRE CALLES 7 Y 8	Físico (%)	20.00	20.00	20.00	20.00	10.00	10.00								100.00
		Financiero (\$)	248,200.00	115,826.00	115,826.00	115,826.00	115,826.00	115,826.00								
029	CONSTRUCCION DE LOSA SUPERIOR DEL CANAL LAZARO CARDENAS EN EL SUBTRAMO 4+916.626 AL 5+049.038	Físico (%)	20.00	15.00	15.00	15.00	10.00	10.00	10.00	5.00						100.00
		Financiero (\$)	544,800.00	181,585.00	181,585.00	181,585.00	181,585.00	181,585.00	181,585.00	181,268.00						

Anexo 3: Calendario de ejecución
Estado de: SONORA

Nº del Proyecto	Denominación del proyecto	Avance	CALENDARIO													
			jun-11	jul-11	ago-11	sep-11	oct-11	nov-11	dic-11	ene-12	feb-12	mar-12	abr-12	may-12	jun-12	jul-12
030	PAVIMENTACION DE LA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE OBREGON Y GODINEZ	Físico (%)	20.00	20.00	20.00	20.00	10.00	10.00								100.00
		Financiero (\$)	191,500.00	89,355.00	89,355.00	89,355.00	89,355.00	89,342.00								
031	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL NUEVO EDIFICIO DEL DIF MUNICIPAL	Físico (%)	30.00	15.00	15.00	10.00	10.00	10.00	10.00							100.00
		Financiero (\$)	448,400.00	174,370.00	174,370.00	174,370.00	174,370.00	174,370.00	174,361.53							
032	PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES EN EL MUNICIPIO DE HUATABAMPO	Físico (%)	15.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00		100.00
		Financiero (\$)	1,500,000.00	390,000.00	390,000.00	390,000.00	390,000.00	390,000.00	390,000.00	390,000.00	290,000.00	280,000.00	100,000.00	100,000.00		
033	PAVIMENTACION DE CALLES PARA BAJADAS Y SUBIDAS DEL TRANSPORTE URBANO TRAMO BOULEVARD SERNA-FIDEL VELAZQUEZ	Físico (%)	20.00	15.00	15.00	15.00	10.00	10.00	10.00	5.00						100.00
		Financiero (\$)	600,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00						
034	PAVIMENTACION DE LA CALLE DE LOS MAESTROS ENTRE SIERRA DEL SUR Y CAMPO VERDE	Físico (%)	20.00	15.00	15.00	15.00	10.00	10.00	10.00	5.00						100.00
		Financiero (\$)	484,000.00	161,000.00	161,000.00	161,000.00	161,000.00	161,000.00	161,000.00	160,750.00						
035	PAVIMENTACION DE LA CALLE CAMPO VERDE ENTRE CALLE DE LOS MAESTROS Y LAZARO MERCADO	Físico (%)	30.00	15.00	15.00	10.00	10.00	10.00	10.00							100.00
		Financiero (\$)	175,000.00	67,875.00	67,875.00	67,875.00	67,875.00	67,875.00	67,875.00							
036	PAVIMENTACION DE LA CALLE SIERRA DEL SUR ENTRE CALLE DE LOS MAESTROS Y LAZARO MERCADO	Físico (%)	30.00	15.00	15.00	10.00	10.00	10.00	10.00							100.00
		Financiero (\$)	175,000.00	67,875.00	67,875.00	67,875.00	67,875.00	67,875.00	67,875.00							
037	PAVIMENTACION DE LA CALLE ROBERTO MEXIA ENTRE GALILEA Y CARLOS CUELLAR	Físico (%)	30.00	15.00	15.00	15.00	10.00	10.00	5.00							100.00
		Financiero (\$)	290,500.00	113,000.00	113,000.00	113,000.00	113,000.00	113,000.00	112,565.00							
038	PAVIMENTACION DE LA CALLE MANUEL ORTIZ PAREDES ENTRE CALLE 26 Y ENRIQUE OLIVER	Físico (%)	30.00	15.00	15.00	15.00	10.00	10.00	5.00							100.00
		Financiero (\$)	328,600.00	127,800.00	127,800.00	127,800.00	127,800.00	127,800.00	127,625.00							
039	PAVIMENTACION DE LA PRIMERA ETAPA DE LA CALLE CUARTA ENTRE BENITO JUAREZ Y RAMON NORIEGA	Físico (%)	20.00	15.00	15.00	15.00	10.00	10.00	10.00	5.00						100.00
		Financiero (\$)	538,000.00	179,210.00	179,210.00	179,210.00	179,210.00	179,210.00	179,210.00	179,205.00						
040	PAVIMENTACION DE LA CALLE 5 DE MAYO ENTRE LEONA VICARIO Y PRIVADA BALDERRAMA	Físico (%)	20.00	20.00	15.00	15.00	10.00	10.00	10.00							100.00
		Financiero (\$)	241,350.00	93,180.00	93,180.00	93,180.00	93,180.00	93,180.00	93,154.17							
041	PAVIMENTACION DEL CALLEJON PRIMERO DE MAYO ENTRE LEONA VICARIO Y PRIVADA BALDERRAMA	Físico (%)	20.00	20.00	15.00	15.00	10.00	10.00	10.00							100.00
		Financiero (\$)	259,800.00	100,985.00	100,985.00	100,985.00	100,985.00	100,985.00	100,975.69							
042	PAVIMENTACION DE LA CALLE PRIVADA BALDERRAMA ENTRE EJIDO Y 5 DE MAYO	Físico (%)	20.00	15.00	15.00	10.00	10.00	10.00	10.00							100.00
		Financiero (\$)	413,100.00	137,700.00	137,700.00	137,700.00	137,700.00	137,700.00	137,700.00	137,628.38						
043	PAVIMENTACION DE LA CALLE BALDERRAMA ENTRE CALLEJON EJIDO Y PRIVADA BALDERRAMA	Físico (%)	20.00	20.00	15.00	15.00	10.00	10.00	10.00							100.00
		Financiero (\$)	111,500.00	43,350.00	43,350.00	43,350.00	43,350.00	43,350.00	43,262.49							

Anexo 3: Calendario de ejecución
Estado de: SONORA

Nº del Proyecto	Denominación del proyecto	Avance	CALENDARIO													
			jun-11	jul-11	ago-11	sep-11	oct-11	nov-11	dic-11	ene-12	feb-12	mar-12	abr-12	may-12	jun-12	jul-12
044	PAVIMENTACION DE LA CALLE OPODEPE ENTRE 12 DE OCTUBRE Y MONTEVERDE	Físico (%)	20.00	20.00	15.00	15.00	10.00	10.00	10.00							100.00
		Financiero (\$)	141,550.00	55,030.00	55,030.00	55,030.00	55,030.00	55,030.00	54,980.00							
045	PAVIMENTACION DE LA CALLE SANTA ROSA ENTRE 12 DE OCTUBRE Y MONTEVERDE	Físico (%)	20.00	20.00	15.00	15.00	10.00	10.00	10.00							100.00
		Financiero (\$)	145,750.00	56,700.00	56,700.00	56,700.00	56,700.00	56,700.00	56,510.00							
046	PAVIMENTACION DE LA CALLE PUEBLO DE ALAMOS ENTRE MONTEVERDE Y 12 DE OCTUBRE	Físico (%)	20.00	20.00	15.00	15.00	10.00	10.00	10.00							100.00
		Financiero (\$)	219,700.00	85,410.00	85,410.00	85,410.00	85,410.00	85,410.00	85,410.00							
047	PAVIMENTACION DE LA CALLE BACOACHI ENTRE AVENIDA DOS Y UNO	Físico (%)	20.00	20.00	15.00	15.00	10.00	10.00	10.00							100.00
		Financiero (\$)	148,900.00	57,910.00	57,910.00	57,910.00	57,910.00	57,910.00	57,870.00							
048	PAVIMENTACION DE LA CALLE HUASABAS ENTRE REFORMA Y MONTEVERDE	Físico (%)	20.00	20.00	15.00	15.00	10.00	10.00	10.00							100.00
		Financiero (\$)	194,350.00	75,555.00	75,555.00	75,555.00	75,555.00	75,555.00	75,555.00							
049	PAVIMENTACION DE LA CALLE HUACHINERA ENTRE CARLOS CATUREGLI Y LEANDRO P. GAXIOLA	Físico (%)	30.00	15.00	15.00	15.00	10.00	10.00	5.00							100.00
		Financiero (\$)	127,800.00	49,690.00	49,690.00	49,690.00	49,690.00	49,690.00	49,670.00							
050	PAVIMENTACION DE LA CALLE SAN PEDRO ENTRE GUADALUPE VICTORIA Y PIÑA	Físico (%)	30.00	15.00	15.00	15.00	10.00	10.00	5.00							100.00
		Financiero (\$)	202,800.00	78,840.00	78,840.00	78,840.00	78,840.00	78,840.00	78,840.00							
051	PAVIMENTACION DE LA CALLE VILLAS DEL CORTEZ ENTRE LUZ VALENCIA Y VILLA ISABEL	Físico (%)	20.00	15.00	15.00	15.00	10.00	10.00	10.00	5.00						100.00
		Financiero (\$)	422,400.00	140,800.00	140,800.00	140,800.00	140,800.00	140,800.00	140,800.00	140,800.00						
052	PAVIMENTACION DEL ESTACIONAMIENTO DE LA PARROQUIA SANTA ELENA	Físico (%)	20.00	20.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00						100.00
		Financiero (\$)	600,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00					
053	PAVIMENTACION DE LAS CALLES LAS VIRGENES ENTRE PERIFERICO ORIENTE Y PLAZA	Físico (%)	20.00	15.00	15.00	15.00	10.00	10.00	10.00	5.00						100.00
		Financiero (\$)	360,900.00	120,265.00	120,265.00	120,265.00	120,265.00	120,265.00	120,265.00	120,240.50						
054	PAVIMENTACION DE LA AVENIDA CANAL PRINCIPAL ENTRE LAS CALLES ANGOSTURA Y PRESA DEL FUERTE	Físico (%)	30.00	20.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00							100.00
		Financiero (\$)	95,000.00	36,935.00	36,935.00	36,935.00	36,935.00	36,935.00	36,929.77							
055	PAVIMENTACION DE LA CALLE ALFONSO LOPEZ RIESGO ENTRE BOULEVARD MUSARO Y AVENIDA DE LOS ARQUITECTOS	Físico (%)	15.00	15.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00		100.00
		Financiero (\$)	1,100,900.00	285,402.00	285,402.00	285,402.00	285,402.00	285,402.00	285,402.00	285,402.00	185,402.00	185,402.00	100,000.00	100,000.00		
056	PAVIMENTACION DE LA CALLE PALMITO ENTRE ANGOSTURA Y CANAL PRINCIPAL	Físico (%)	30.00	20.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00							100.00
		Financiero (\$)	126,700.00	49,256.00	49,256.00	49,256.00	49,256.00	49,256.00	49,256.00							
057	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS, EN VARIAS LOCALIDADES DE SARIC	Físico (%)	15.00	15.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00		100.00
		Financiero (\$)	1,512,200.00	392,100.00	392,100.00	392,100.00	392,100.00	392,100.00	392,100.00	392,100.00	292,100.00	291,657.00	100,000.00	100,000.00		

Anexo 3: Calendario de ejecución
Estado de: SONORA

Nº del Proyecto	Denominación del proyecto	Avance	CALENDARIO														
			jun-11	jul-11	ago-11	sep-11	oct-11	nov-11	dic-11	ene-12	feb-12	mar-12	abr-12	may-12	jun-12	jul-12	Total
058	CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNITARIO EN LA COLONIA SOLIDARIDAD	Físico (%)	15.00	15.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00			100.00	
		Financiero (\$)	1,806,000.00	468,250.00	468,250.00	468,250.00	468,250.00	468,250.00	468,250.00	468,250.00	468,250.00	343,250.00	343,000.00	125,000.00	125,000.00		6,020,000.00
059	ALUMBRADO PUBLICO Y GRADAS EN CAMPOS DE BEISBOL DEL BOSQUE DE LA CIUDAD	Físico (%)	20.00	15.00	15.00	15.00	10.00	10.00	10.00	5.00						100.00	
		Financiero (\$)	670,000.00	223,200.00	223,200.00	223,200.00	223,200.00	223,200.00	223,200.00	223,200.00	223,160.00						2,232,360.00
060	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL SOBRE LA CARRETERA CANANEA-AGUA PRIETA FRENTE AL CBTIS 106	Físico (%)	5.00	9.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	5.00	5.00	5.00	5.00	100.00
		Financiero (\$)	2,427,500.00	515,000.00	515,000.00	515,000.00	515,000.00	515,000.00	515,000.00	515,000.00	515,000.00	515,000.00	515,000.00	290,000.00	289,167.00	225,000.00	225,000.00
061	AMPLIACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA	Físico (%)	15.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00			100.00	
		Financiero (\$)	1,500,000.00	390,000.00	390,000.00	390,000.00	390,000.00	390,000.00	390,000.00	390,000.00	390,000.00	265,000.00	255,000.00	125,000.00	125,000.00		5,000,000.00
062	AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA BOULEVARD LOPEZ PORTILLO SECTORES I Y II EN LA COLONIA SAN RAFAEL	Físico (%)	5.00	9.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	5.00	5.00	5.00	5.00	100.00
		Financiero (\$)	4,580,000.00	972,000.00	972,000.00	972,000.00	972,000.00	972,000.00	972,000.00	972,000.00	972,000.00	972,000.00	972,000.00	747,000.00	462,848.00	225,000.00	225,000.00
063	PAVIMENTACION DE LA CALLE 400 ENTRE CALLE 10 Y MICHOACAN	Físico (%)	5.00	9.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	5.00	5.00	5.00	5.00	100.00
		Financiero (\$)	6,205,875.00	1,316,400.00	1,316,400.00	1,316,400.00	1,316,400.00	1,316,400.00	1,316,400.00	1,316,400.00	1,316,400.00	1,316,400.00	1,316,400.00	816,400.00	816,371.00	500,000.00	500,000.00
064	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (NAVOJOA-ETCHOJOA-HUATABAMPO)-EL SALITRAL-LA BOCANA-EL HUICHACA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 7+000; SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 0+000 AL 7+000	Físico (%)			30.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00			100.00
		Financiero (\$)			2,037,505.00	679,200.00	679,200.00	679,200.00	679,200.00	679,200.00	679,200.00	504,200.00	503,976.80	175,000.00	175,000.00		
065	ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS PARA INFRAESTRUCTURA DIVERSA	Físico (%)	30.00	20.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00							100.00
		Financiero (\$)	1,746,225.00	679,090.00	679,090.00	679,090.00	679,090.00	679,090.00	679,090.00	679,068.26							
066	PAVIMENTACION DE VIALIDADES EN PARQUE INDUSTRIAL Y DE OTRA COLONIA (CALLE RIO BALSAS Y AVENIDA DURANGO)	Físico (%)	30.00	20.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00							100.00
		Financiero (\$)	2,138,850.00	831,800.00	831,800.00	831,800.00	831,800.00	831,800.00	831,800.00	658,721.75							
067	CONSTRUCCION DE TERRACERIAS Y REVESTIMIENTO EN EL CAMINO A LA COMUNIDAD DE LA OCUCA	Físico (%)	30.00	20.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00							100.00
		Financiero (\$)	846,750.00	329,285.00	329,285.00	329,285.00	329,285.00	329,285.00	329,285.00	268,686.55							
068	PAVIMENTACION DE LA CALLE GODINEZ Y MADERO EN ALTAR	Físico (%)	30.00	20.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00							100.00
		Financiero (\$)	368,370.00	143,255.00	143,255.00	143,255.00	143,255.00	143,255.00	143,255.00	143,251.64							
069	PAVIMENTACION DE LAS CALLES ZINC ENTRE ZONA FEDERAL Y DEL NIQUEL; DEL CEDRO ENTRE URANIO Y PINTOR; BISMUTO ENTRE URANIO Y PLATINO	Físico (%)	30.00	20.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00							100.00
		Financiero (\$)	930,650.00	361,920.00	361,920.00	361,920.00	361,920.00	361,920.00	361,920.00	361,894.51							
070	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA PROLONGACION DEL BOULEVARD LUZ VALENCIA	Físico (%)	30.00	20.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00							100.00
		Financiero (\$)	686,735.00	267,065.00	267,065.00	267,065.00	267,065.00	267,065.00	267,065.00	267,048.72							
071	CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS Y GUARNICIONES CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE TEPAHUI	Físico (%)	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00					100.00
		Financiero (\$)	179,110.00	179,110.00	179,110.00	179,110.00	179,110.00	179,110.00	179,110.00	179,110.00	179,110.00	179,112.41					

Anexo 3: Calendario de ejecución
Estado de: SONORA

Nº del Proyecto	Denominación del proyecto	Avance	CALENDARIO														
			jun-11	jul-11	ago-11	sep-11	oct-11	nov-11	dic-11	ene-12	feb-12	mar-12	abr-12	may-12	jun-12	jul-12	Total
072	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, GURNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE PUEBLA	Físico (%)	20.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00					100.00
		Financiero (\$)	120,304.58	60,200.00	60,200.00	60,200.00	60,200.00	60,200.00	60,200.00	60,200.00	60,200.00	60,200.00					
073	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MEXICO ENTRE CALLE ALDAMA Y ABASOLO	Físico (%)	20.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00					100.00
		Financiero (\$)	208,624.17	90,300.00	90,300.00	90,300.00	90,300.00	90,300.00	90,300.00	90,300.00	90,300.00	90,300.00					
074	PAVIMENTACION DE LA CALLE ALBASTROS ENTRE ZAFIRO Y RUBI EN LA COLONIA VALLE VERDE	Físico (%)					30.00	30.00	40.00								100.00
		Financiero (\$)					82,350.00	82,350.00	83,086.85								
075	PROGRAMA DE VIALIDAD Y PAVIMENTACION Y DRENAJE DEL BOULEVARD CUARTO BORDO DEL BOULEVARD SOLIDARIDAD HASTA EL BOULEVARD QUIROGA EN HERMOSILLO	Físico (%)					30.00	15.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	100.00
		Financiero (\$)					5,400,000.00	2,100,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	500,000.00	500,000.00	
076	PROGRAMA DE PAVIMENTACION PARA VARIAS VIALIDADES EN AGUA PRIETA	Físico (%)					30.00	15.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	100.00
		Financiero (\$)					6,000,000.00	2,250,000.00	2,250,000.00	2,250,000.00	2,000,000.00	1,750,000.00	1,250,000.00	1,170,796.00	500,000.00	300,000.00	
077	PROGRAMA DE PAVIMENTACION PARA VARIAS VIALIDADES, CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN YECORA	Físico (%)					30.00	15.00	15.00	10.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00		100.00
		Financiero (\$)					976,500.00	400,000.00	378,500.00	375,000.00	375,000.00	275,000.00	275,000.00	100,000.00	100,000.00		
078	PROGRAMA DE PAVIMENTACION PARA VARIAS VIALIDADES EN TEPACHE	Físico (%)					30.00	20.00	15.00	15.00	10.00	10.00					100.00
		Financiero (\$)					487,500.00	228,000.00	228,000.00	228,000.00	228,000.00	224,704.00					
079	CONSTRUCCION DE ACCESO GENERAL AL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD DE SONORA UNIDAD SUR EN CIUDAD OBREGON	Físico (%)					30.00	15.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	100.00
		Financiero (\$)					3,750,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	850,000.00	800,000.00	250,000.00	250,000.00	
080	PROGRAMA DE PAVIMENTACION PARA VARIAS VIALIDADES EN SUAQUI GRANDE	Físico (%)					30.00	15.00	15.00	10.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00		100.00
		Financiero (\$)					900,000.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00	325,000.00	225,000.00	225,000.00	100,000.00	100,000.00		
081	PROGRAMA DE PAVIMENTACION PARA VARIAS VIALIDADES EN SAN FELIPE DE JESUS	Físico (%)					30.00	15.00	15.00	10.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00		100.00
		Financiero (\$)					900,000.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00	325,000.00	225,000.00	225,000.00	100,000.00	100,000.00		
082	PROGRAMA DE PAVIMENTACION PARA VARIAS VIALIDADES EN SONOYTA	Físico (%)					30.00	15.00	15.00	10.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00		100.00
		Financiero (\$)					900,000.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00	325,000.00	225,000.00	225,000.00	100,000.00	100,000.00		
083	PROGRAMA DE PAVIMENTACION PARA VARIAS VIALIDADES EN DIVISADEROS	Físico (%)					30.00	15.00	15.00	10.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00		100.00
		Financiero (\$)					900,000.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00	325,000.00	225,000.00	225,000.00	100,000.00	100,000.00		
084	PROGRAMA DE PAVIMENTACION PARA VARIAS VIALIDADES EN BAVIACORA	Físico (%)					30.00	15.00	15.00	10.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00		100.00
		Financiero (\$)					900,000.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00	325,000.00	225,000.00	225,000.00	100,000.00	100,000.00		
085	PROGRAMA DE PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES EN ACONCHI	Físico (%)						20.00	20.00	20.00	15.00	10.00	5.00	5.00	5.00		100.00
		Financiero (\$)						720,000.00	336,000.00	336,000.00	336,000.00	236,000.00	236,000.00	100,000.00	100,000.00		

Anexo 3: Calendario de ejecución
Estado de: SONORA

Nº del Proyecto	Denominación del proyecto	Avance	CALENDARIO														
			jun-11	jul-11	ago-11	sep-11	oct-11	nov-11	dic-11	ene-12	feb-12	mar-12	abr-12	may-12	jun-12	jul-12	Total
086	PROGRAMA DE REMODELACION DE PARQUES Y PLAZAS PUBLICAS EN ACONCHI	Físico (%)							30.00	40.00	30.00						100.00
		Financiero (\$)							200,000.00	200,000.00	200,000.00						600,000.00
087	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN NOGALES	Físico (%)							20.00	20.00	20.00	15.00	10.00	5.00	5.00	5.00	100.00
		Financiero (\$)							900,000.00	420,000.00	420,000.00	420,000.00	320,000.00	320,000.00	100,000.00	100,000.00	3,000,000.00
088	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN VARIAS LOCALIDADES DE BACUM	Físico (%)							20.00	20.00	20.00	15.00	10.00	5.00	5.00	5.00	100.00
		Financiero (\$)							886,000.00	413,500.00	413,500.00	413,500.00	313,500.00	313,193.00	100,000.00	100,000.00	2,953,193.00
089	REHABILITACION INTEGRAL DE LA ESCUELA SECUNDARIA MARTIRES DE 1906 (Incluye: reparación de aulas, biblioteca, oficinas, auditorio, cisterna, hidrosanitarias, adecuación de fachadas y andadores, drenajes pluviales, construcción de accesos, trabajos complementarios y equipamiento de auditorio)	Físico (%)							20.00	20.00	15.00	15.00	10.00	5.00	5.00	5.00	100.00
		Financiero (\$)							2,819,425.00	1,096,500.00	1,096,500.00	1,096,500.00	1,096,500.00	796,500.00	796,149.94	300,000.00	300,000.00
090	CONSTRUCCION DE CANCHAS DE BASQUETBOL CON GRADERIA Y, GRADERIA PARA CAMPO DE FUTBOL EN EL CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA (CESUES), PLANTEL S.L.R.C.	Físico (%)								30.00	20.00	20.00	10.00	10.00	5.00	5.00	100.00
		Financiero (\$)								570,000.00	332,500.00	332,500.00	232,500.00	232,500.00	100,000.00	100,000.00	1,900,000.00
091	CONSTRUCCION DE MALLA SOMBRA PARA EL COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA (CONALEP), PLANTEL S.L.R.C.	Físico (%)								30.00	40.00	30.00					100.00
		Financiero (\$)								67,500.00	80,000.00	77,500.00					225,000.00
092	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN EL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE SONORA (CECYTES), PLANTEL GOLFO DE SANTA CLARA	Físico (%)								30.00	40.00	30.00					100.00
		Financiero (\$)								55,500.00	65,000.00	64,541.00					185,041.00
093	CONSTRUCCION DE GRADAS PARA CANCHAS DE FUTBOL Y BASQUETBOL Y ALUMBRADO EN EL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE SONORA (CECYTES), PLANTEL POBLADO LUIS B. SANCHEZ	Físico (%)								30.00	40.00	30.00					100.00
		Financiero (\$)								144,000.00	168,000.00	168,000.00					480,000.00
094	CONSTRUCCION DE CANCHA DE BALONCESTO CON GRADAS Y MALLA SOMBRA EN EL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE SONORA (CECYTES), PLANTEL S.L.R.C.	Físico (%)								30.00	30.00	20.00	20.00				100.00
		Financiero (\$)								180,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00				600,000.00
095	REMODELACION DEL ESTADIO DE BEISBOL CLUB 30-50	Físico (%)								30.00	30.00	20.00	20.00				100.00
		Financiero (\$)								222,000.00	172,500.00	172,500.00	172,350.65				739,350.65
096	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL Y ALUMBRADO PARA CAMPOS DE BEISBOL INFANTIL EN LA COLONIA LOS OLIVOS Y AVENIDA JUAREZ	Físico (%)								30.00	40.00	30.00					100.00
		Financiero (\$)								46,800.00	60,000.00	49,169.50					155,969.50
097	CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUETBOL EN EL EJIDO INDEPENDENCIA	Físico (%)								30.00	40.00	30.00					100.00
		Financiero (\$)								60,000.00	70,000.00	70,000.00					200,000.00

Anexo 3: Calendario de ejecución
Estado de: SONORA

Nº del Proyecto	Denominación del proyecto	Avance	CALENDARIO													
			jun-11	jul-11	ago-11	sep-11	oct-11	nov-11	dic-11	ene-12	feb-12	mar-12	abr-12	may-12	jun-12	jul-12
098	CONSTRUCCION DE AULAS Y REHABILITACION DE OTROS ESPACIOS Y ANEXOS EN VARIOS PLANTELES DE EDUCACION BASICA EN VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	Físico (%)							40.00	30.00	30.00					100.00
		Financiero (\$)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	617,432.33	517,461.01	379,745.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	RECONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS ANTONIO LORENZO LAVOISIER	Físico (%)							100.00							100.00
		Financiero (\$)							70,349.85							70,349.85
	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL DE LA PARTE FRONTAL DE LA ESCUELA PRIMARIA LUIS G. CANO	Físico (%)							100.00							100.00
		Financiero (\$)							70,382.48							70,382.48
098	CONSTRUCCION DE UN ESPACIO PARA ALMACEN EN LA ESCUELA PRIMARIA SOLIDARIDAD No. 1	Físico (%)							30.00	40.00	30.00					100.00
		Financiero (\$)							49,200.00	60,000.00	55,185.05					164,385.05
	RECONSTRUCCION DE UNA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA PROFESORA EVA S. DE LOPEZ MATEOS	Físico (%)							30.00	40.00	30.00					100.00
		Financiero (\$)							66,000.00	80,000.00	74,573.88					220,573.88
	CONSTRUCCION DE UNA DIRECCION PARA LA ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACION	Físico (%)							30.00	40.00	30.00					100.00
		Financiero (\$)							38,700.00	50,000.00	40,945.00					129,645.00
	REPARACION DE BAÑOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN ESCUTIA	Físico (%)							30.00	40.00	30.00					100.00
		Financiero (\$)							78,900.00	95,000.00	89,894.22					263,794.22
	CONSTRUCCION DE BAÑOS EN LA ESCUELA PRIMARIA SOLIDARIDAD No. 2	Físico (%)							30.00	40.00	30.00					100.00
		Financiero (\$)							54,900.00	65,000.00	63,147.36					183,047.36
	REHABILITACION DE SANITARIOS, DESCARGAS SANITARIAS Y AREA DE JUEGOS EN LAS ESCUELAS PRIMARIAS RAFAEL RAMIREZ Y JAIME TORRES BODET	Físico (%)							50.00	50.00						100.00
		Financiero (\$)							50,000.00	50,000.00						100,000.00
098	CONSTRUCCION DE MALLA SOMBRA, AMPLIACION DEL AREA DE SANITARIOS Y PINTURA EN LAS ESCUELAS PRIMARIAS JUAN G. CABRAL Y EULOGIO MEDINA HOYOS	Físico (%)							30.00	40.00	30.00					100.00
		Financiero (\$)							48,000.00	56,000.00	56,000.00					160,000.00
	REPARACION DE MALLA SOMBRA Y REHABILITACION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MARIA MENDOZA GOMEZ	Físico (%)							50.00	50.00						100.00
		Financiero (\$)							50,000.00	61,461.01						111,461.01
	SUMINISTRO E INSTALACION DE LOSETA PARA SALONES DE CLASES EN LA ESCUELA PRIMARIA AURELIO RENTERIA FLORES	Físico (%)							100.00							100.00
		Financiero (\$)							26,000.00							26,000.00

Anexo 3: Calendario de ejecución
Estado de: SONORA

Nº del Proyecto	Denominación del proyecto	Avance	CALENDARIO														
			jun-11	jul-11	ago-11	sep-11	oct-11	nov-11	dic-11	ene-12	feb-12	mar-12	abr-12	may-12	jun-12	jul-12	Total
	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN LA ESCUELA PRIMARIA PROFESORA ROSAURA RIVERA LOPEZ	Físico (%)								100.00							100.00
		Financiero (\$)									15,000.00						

(\$) = Pesos.



**Programas Regionales 2011
por \$ 347.5 millones**

Anexo 3: Calendario de ejecución
Estado de: Sonora

Nº del Proyecto	Denominación del proyecto	Avance	Calendario																	
			abr-11	may-11	jun-11	jul-11	ago-11	sep-11	oct-11	nov-11	dic-11	ene-12	feb-12	mar-12	abr-12	may-12	jun-12	jul-12	Total	
T o t a l			17,357,500.00	45,672,500.00	50,399,891.50	29,503,784.37	29,489,877.40	31,624,327.40	33,321,341.40	34,404,146.40	34,473,450.50	9,629,281.40	8,638,033.60	5,715,262.40	4,915,262.40	4,915,257.40	4,106,910.00	3,332,414.00	347,499,240.20	
001	PROGRAMA DE PAVIMENTACION PARA VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN VILLA JUAREZ	Fisico (%)	10%	20%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%								100.00	
		Financiero (\$)	4,000,000.00	8,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00								40,000,000.00
002	PROGRAMA DE PAVIMENTACION PARA VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN CUMPAAS	Fisico (%)	10%	20%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%								100.00	
		Financiero (\$)	1,800,000.00	3,000,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00								16,000,000.00
003	PROGRAMA DE PAVIMENTACION PARA VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN FRONTERAS	Fisico (%)	10%	20%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%								100.00	
		Financiero (\$)	750,000.00	2,250,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00								10,000,000.00
004	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VIAL INCLUYE COLOCACION DE MICROCARPETA ASFALTICA, PAVIMENTACION Y AMPLIACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN GUAYMAS	Fisico (%)	10%	20%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%								100.00	
		Financiero (\$)	1,275,000.00	3,825,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00								17,000,000.00
005	PROGRAMA DE PAVIMENTACION PARA VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN HUATABAMPO	Fisico (%)	10%	20%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%								100.00	
		Financiero (\$)	2,250,000.00	6,750,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00								30,000,000.00
006	PROGRAMA DE OBRA PUBLICA DE REDISEÑO DE LAS VIALIDADES PRIMARIAS DE LA ZONA CENTRO Y MALECON INCLUYE URBANIZACION Y PAVIMENTACION EN PUERTO PEÑASCO	Fisico (%)	10%	20%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%								100.00	
		Financiero (\$)	1,500,000.00	4,500,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,857,427.00								19,857,427.00
007	PROGRAMA DE OBRA PUBLICA DE REDISEÑO DE LAS VIALIDADES SECUNDARIAS DE LA ZONA CENTRO INCLUYE URBANIZACION Y PAVIMENTACION EN PUERTO PEÑASCO	Fisico (%)	10%	20%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%								100.00	
		Financiero (\$)	1,387,500.00	4,162,500.00	1,850,000.00	1,850,000.00	1,850,000.00	1,850,000.00	1,850,000.00	1,850,000.00	1,850,000.00	1,815,081.00								18,465,081.00
008	PROGRAMA DE REHABILITACION DE PAVIMENTACION Y SEÑALAMIENTOS PARA DIVERSAS VIALIDADES EN SAN LUIS RIO COLORADO	Fisico (%)	10%	20%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%								100.00	
		Financiero (\$)	1,875,000.00	5,625,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00								25,000,000.00
009	PROGRAMA DE VIALIDAD Y PAVIMENTACION PARA VARIAS CALLES Y AVENIDAS INCLUYE LA AMPLIACION DEL BOULEVARD SOLIDARIDAD EN HERMOSILLO	Fisico (%)	10%	20%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%								100.00	
		Financiero (\$)	2,520,000.00	7,560,000.00	3,360,000.00	3,360,000.00	3,360,000.00	3,360,000.00	3,360,000.00	3,360,000.00	3,360,000.00	3,318,037.20								33,558,037.20
010	PAVIMENTACION DE LA CALLE CIPRES ENTRE AQUILES SERDAN Y GOBERNADOR	Fisico (%)			5.00	9.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	5.00	5.00	5.00	5.00	100.00
		Financiero (\$)			3,149,097.60	671,807.49	667,608.69	667,608.69	667,608.69	667,608.69	667,608.69	667,608.69	667,608.69	667,608.69	667,608.69	367,608.69	367,608.69	300,000.00	300,000.00	10,496,992.00
011	REMODELACION DE LA PLAZA AZUETA	Fisico (%)								20.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	
		Financiero (\$)								896,753.00	262,000.00	262,000.00	262,000.00	262,000.00	262,000.00	262,000.00	262,000.00	262,000.00	258,423.00	2,989,176.00
012	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA EL PALACIO MUNICIPAL	Fisico (%)								20.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	
		Financiero (\$)								1,232,866.00	359,586.00	359,586.00	359,586.00	359,586.00	359,586.00	359,586.00	359,586.00	359,586.00	359,586.00	4,109,554.00
013	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE DE JUEGOS INFANTILES	Fisico (%)			20.00	15.00	15.00	15.00	15.00	10.00	10.00								100.00	
		Financiero (\$)			225,000.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00									750,000.00
014	PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES (CALL CHIHUAHUA DE CUEVITA SANTA A CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CUEVITA SANTA DE CALLE PEDRO ALMADA A ESPERANZA)	Fisico (%)									30.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	
		Financiero (\$)										1,192,559.00	397,520.00	397,520.00	397,520.00	397,520.00	397,520.00	397,520.00	397,519.00	3,975,198.00
015	PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES (MADERO, PINO SUAREZ, RAYON, SIN NOMBRE Y CALLES ALEDAÑAS A LA PLAZA PUBLICA)	Fisico (%)							20.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	
		Financiero (\$)								1,500,002.00	437,500.00	437,500.00	437,500.00	437,500.00	437,500.00	437,500.00	437,500.00	437,500.00	437,500.00	5,000,002.00

Anexo 3: Calendario de ejecución
Estado de: Sonora

Nº del Proyecto	Denominación del proyecto	Avance	Calendario																
			abr-11	may-11	jun-11	jul-11	ago-11	sep-11	oct-11	nov-11	dic-11	ene-12	feb-12	mar-12	abr-12	may-12	jun-12	jul-12	Total
016	INSTALACION DE CANDILEJAS DEL ESTADIO DE BEISBOL RUBEN "CHATO" GONZALEZ	Físico (%)			30.00	15.00	15.00	10.00	10.00	10.00	10.00								100.00
		Financiero (\$)			432,000.00	168,000.00	168,000.00	168,000.00	168,000.00	168,000.00	168,000.00	168,000.00							1,440,000.00
017	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO EN EL BARRIO "LA CALERA"	Físico (%)			20.00	15.00	15.00	15.00	15.00	10.00	10.00							100.00	
		Financiero (\$)			352,997.00	138,000.00	138,000.00	138,000.00	138,000.00	138,000.00	133,659.00							1,176,656.00	
018	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE USOS MULTIPLES (CUM)	Físico (%)								20.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	
		Financiero (\$)								1,350,000.00	393,750.00	393,750.00	393,750.00	393,750.00	393,750.00	393,750.00	393,750.00	4,500,000.00	
019	CONSTRUCCIÓN DE IV ETAPA DEL CENTRO DE USOS MULTIPLES	Físico (%)			20.00	15.00	15.00	15.00	15.00	10.00	10.00							100.00	
		Financiero (\$)			360,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00							1,200,000.00	
020	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	Físico (%)									20.00	15.00	15.00	15.00	15.00	10.00	10.00	100.00	
		Financiero (\$)									360,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	1,200,000.00	
021	PAVIMENTACION DE LA CALLE AURORA	Físico (%)			30.00	15.00	15.00	10.00	10.00	10.00	10.00							100.00	
		Financiero (\$)			1,028,927.00	400,140.00	400,140.00	400,140.00	400,140.00	400,140.00	400,130.00							3,429,757.00	
022	PAVIMENTACION DE CALLE JUAREZ NORTE	Físico (%)								15.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	100.00
		Financiero (\$)								1,766,222.00	457,910.00	457,910.00	457,910.00	457,910.00	457,910.00	457,910.00	457,910.00	457,903.00	5,887,405.00
023	ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD EL SOMBRERITO	Físico (%)										30.00	15.00	15.00	10.00	10.00	10.00	5.00	100.00
		Financiero (\$)										606,698.00	235,938.00	235,938.00	235,938.00	235,938.00	135,938.00	100,000.00	2,022,326.00
024	PAVIMENTACION DE LA CALLE VICAM ENTRE SONORA Y HUATABAMPO	Físico (%)						10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	100.00
		Financiero (\$)						2,134,450.00	565,240.00	565,240.00	565,240.00	493,241.00	465,240.00	465,240.00	465,240.00	465,235.00	465,233.00	465,233.00	7,114,832.00
025	RECARPETEO DE CALLES Y AVENIDAS	Físico (%)			20.00	15.00	15.00	15.00	15.00	10.00	10.00							100.00	
		Financiero (\$)			401,367.00	156,087.00	156,087.00	156,087.00	156,087.00	156,087.00	156,087.00							1,337,889.00	
026	REHABILITACION DEL PARQUE RECREATIVO RITO (SEGUNDA ETAPA)	Físico (%)									20.00	15.00	15.00	15.00	15.00	10.00	10.00	100.00	
		Financiero (\$)									112,473.00	112,473.00	112,473.00	112,473.00	112,473.00	112,473.00	112,473.00	787,311.00	
027	CONSTRUCCIÓN DE COMPLEJO DEPORTIVO "BICENTENARIO" (SEGUNDA ETAPA)	Físico (%)			20.00	15.00	15.00	15.00	15.00	10.00	10.00							100.00	
		Financiero (\$)			450,000.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00						1,500,000.00	
028	PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES (JESUS GARCIA MORALES, GUADALUPE MORALES, DR. HARVARD, ADRIAN PELLAT)	Físico (%)			20.00	15.00	15.00	15.00	15.00	10.00	10.00							100.00	
		Financiero (\$)			712,853.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00	263,324.00						2,376,177.00	
029	REMODELACION DEL EDIFICIO DEL DIF MUNICIPAL	Físico (%)									20.00	15.00	15.00	15.00	15.00	10.00	5.00	5.00	100.00
		Financiero (\$)									630,000.00	245,000.00	245,000.00	245,000.00	245,000.00	245,000.00	145,000.00	100,000.00	2,100,000.00
030	CONSTRUCCIÓN DE DEPORTIVO REFORMA	Físico (%)			5.00	9.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	5.00	5.00	5.00	5.00	100.00
		Financiero (\$)			7,267,626.00	1,550,426.88	1,540,736.71	1,540,736.71	1,540,736.71	1,540,736.71	1,540,736.71	1,540,736.71	1,540,736.71	1,540,736.71	1,540,736.71	1,040,736.71	1,040,736.71	500,000.00	500,000.00

Anexo 3: Calendario de ejecución
Estado de: Sonora

Nº del Proyecto	Denominación del proyecto	Avance	Calendario																
			abr-11	may-11	jun-11	jul-11	ago-11	sep-11	oct-11	nov-11	dic-11	ene-12	feb-12	mar-12	abr-12	may-12	jun-12	jul-12	Total
031	CONSTRUCCION DE AULAS Y REHABILITACION DE OTROS ESPACIOS Y ANEXOS EN VARIOS PLANTELES DE EDUCACION BASICA EN VARIOS MUNICIPIO DEL ESTADO	Físico (%)			20.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00						100.00
		Financiero (\$)			15,010,023.90	4,726,823.00	4,726,805.00	4,726,805.00	4,726,805.00	4,700,805.00	4,573,143.90	3,886,018.00	2,922,771.20						50,000,000.00
	CONSTRUCCION DE DOS AULAS, DIRECCION, SERVICIOS SANITARIOS, CERCO PERIMETRAL, BEBEDERO Y PLAZA CIVICA, E.P. NUEVA CREACION, PALO FIERRO	Físico (%)			20.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00						100.00
		Financiero (\$)			1,034,060.70	304,560.00	304,560.00	304,560.00	304,560.00	304,560.00	304,560.00	304,553.00	280,895.30						3,446,869.00
	CONSTRUCCION DE DOS AULAS, SERVICIO SANITARIOS, PLAZA CIVICA, BEBEDEROS Y CERCO PERIMETRAL, ESCUELA SECUNDARIA NUEVA CREACION, LAS PLACITAS, URBI VILLA DEL PRADO	Físico (%)			20.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00						100.00
		Financiero (\$)			1,124,079.30	331,071.00	331,071.00	331,071.00	331,071.00	331,071.00	331,071.00	331,070.00	305,355.70						3,746,931.00
	CONSTRUCCION DE DOS AULAS, SERVICIO SANITARIOS, PLAZA CIVICA, BEBEDEROS Y CERCO PERIMETRAL, ESCUELA SECUNDARIA NUEVA CREACION	Físico (%)			20.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00						100.00
		Financiero (\$)			1,231,278.00	362,644.00	362,644.00	362,644.00	362,644.00	362,644.00	362,644.00	362,643.00	334,475.00						4,104,260.00
	CONSTRUCCION DE DOS AULAS, DIRECCION, SERVICIOS SANITARIOS, CERCO PERIMETRAL, BEBEDERO Y PLAZA CIVICA, ESCUELA TELESECUNDARIA 365	Físico (%)			20.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00						100.00
		Financiero (\$)			833,773.80	243,185.00	243,185.00	243,185.00	243,185.00	243,185.00	243,185.00	243,185.00	243,177.20						2,779,246.00
	CONSTRUCCION DE DOS AULAS, DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS, J.N. ALVARO OBREGON	Físico (%)			20.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00						100.00
		Financiero (\$)			905,083.20	266,571.00	266,571.00	266,571.00	266,571.00	266,571.00	266,570.00	266,570.00	245,865.80						3,016,944.00
	CONSTRUCCION DE DOS AULAS, DIRECCION, SERVICIOS SANITARIOS, CERCO PERIMETRAL, BEBEDERO Y PLAZA CIVICA, E.P. NUEVA CREACION, FRACCIONAMIENTO VILLA TRENTO, MAGDALENA	Físico (%)			20.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00						100.00
		Financiero (\$)			1,132,748.10	333,624.00	333,624.00	333,624.00	333,624.00	333,624.00	333,624.00	333,624.00	307,710.90						3,775,827.00
031	CONSTRUCCION DE DOS AULAS, SERVICIO SANITARIOS, PORTICO, DIRECCION DOBLE Y OBRA EXTERIOR, E.P. NUEVA CREACION, FRACCIONAMIENTO LOMA DEL SOL	Físico (%)			20.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00						100.00
		Financiero (\$)			1,120,352.10	329,973.00	329,973.00	329,973.00	329,973.00	329,973.00	329,973.00	329,973.00	304,343.90						3,734,507.00
	CONSTRUCCION DE DOS AULAS, SERVICIO SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, ESCUELA SECUNDARIA NUEVA CREACION, PASEO DEL PEDREGAL	Físico (%)			20.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00						100.00
		Financiero (\$)			1,124,079.30	331,070.00	331,070.00	331,070.00	331,070.00	331,070.00	331,070.00	331,073.00	305,358.70						3,746,931.00
	CONSTRUCCION DE DIOS AULAS, SERVICIOS SANITARIOS, PLAZA CIVICA, BEBEDERO Y CERCO PERIMETRAL, TELESECUNDARIA NUEVA CREACION	Físico (%)			20.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00						100.00
		Financiero (\$)			906,789.60	267,073.00	267,073.00	267,073.00	267,073.00	267,073.00	267,073.00	267,073.00	246,331.40						3,022,632.00
	CONSTRUCCION DE DOS AULAS, SERVICIO SANITARIOS, PLAZA CIVICA, BEBEDERO Y CERCO PERIMETRAL, ESCUELA SECUNDARIA NUEVA CREACION, AGUA ZARCA (LA MESA)	Físico (%)			20.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00						100.00
		Financiero (\$)			1,285,691.70	378,670.00	378,670.00	378,670.00	378,670.00	378,670.00	378,670.00	378,670.00	349,257.30						4,285,639.00
	CONSTRUCCION DE AULA, ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 14	Físico (%)			30.00	15.00	15.00	10.00	10.00	10.00	10.00								100.00
		Financiero (\$)			148,931.10	60,585.00	60,585.00	60,585.00	60,585.00	60,585.00	60,585.00	44,580.90							496,437.00
	CONSTRUCCION DE AULA, E.P. JUAN FRANCISCO JAVIER	Físico (%)			30.00	15.00	15.00	10.00	10.00	10.00	10.00								100.00
		Financiero (\$)			147,466.80	60,010.00	60,010.00	60,010.00	60,010.00	60,010.00	60,010.00	44,039.20							491,556.00
	CONSTRUCCION DE AULA, E.P. PROF. JESUS D. AGUIRRE	Físico (%)			30.00	15.00	15.00	10.00	10.00	10.00	10.00								100.00
		Financiero (\$)			148,931.10	60,585.00	60,585.00	60,585.00	60,585.00	60,585.00	44,580.90								496,437.00

Anexo 3: Calendario de ejecución
Estado de: Sonora

Nº del Proyecto	Denominación del proyecto	Avance	Calendario																
			abr-11	may-11	jun-11	jul-11	ago-11	sep-11	oct-11	nov-11	dic-11	ene-12	feb-12	mar-12	abr-12	may-12	jun-12	jul-12	Total
031	CONSTRUCCION DE AULA, E.P. RICARDO FLORES MAGON	Físico (%)			30.00	15.00	15.00	10.00	10.00	10.00	10.00								100.00
		Financiero (\$)			148,931.10	60,585.00	60,585.00	60,585.00	60,585.00	60,585.00	60,585.00	44,580.90							
	CONSTRUCCION DE AULA, E.P. AMADO NERVO	Físico (%)			30.00	15.00	15.00	10.00	10.00	10.00	10.00								100.00
		Financiero (\$)			147,466.80	60,010.00	60,010.00	60,010.00	60,010.00	60,010.00	44,039.20								
	CONSTRUCCION DE AULA, E.P. SEBASTIAN GONZALEZ	Físico (%)			30.00	15.00	15.00	10.00	10.00	10.00	10.00								100.00
		Financiero (\$)			148,931.10	60,585.00	60,585.00	60,585.00	60,585.00	60,585.00	44,580.90								
	CONSTRUCCION DE AULA, E.P. URBI VILLA DEL PRADO	Físico (%)			30.00	15.00	15.00	10.00	10.00	10.00	10.00								100.00
		Financiero (\$)			134,664.00	54,983.00	54,983.00	54,983.00	54,983.00	54,983.00	39,301.00								
	CONSTRUCCION DE AULA, E.P. POTRERO DEL LLANO	Físico (%)			30.00	15.00	15.00	10.00	10.00	10.00	10.00								100.00
		Financiero (\$)			148,931.10	60,585.00	60,585.00	60,585.00	60,585.00	60,585.00	44,580.90								
	CONSTRUCCION DE AULA, E.P. ALVARO OBREGON	Físico (%)			30.00	15.00	15.00	10.00	10.00	10.00	10.00								100.00
		Financiero (\$)			164,565.00	58,441.00	58,441.00	58,441.00	58,441.00	58,441.00	58,438.00								
	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS, E.P. MARGARITA MAZA DE JUAREZ	Físico (%)			20.00	15.00	15.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00							100.00
		Financiero (\$)			320,900.00	106,968.00	106,968.00	106,968.00	106,968.00	106,968.00	106,968.00	106,968.00	106,963.00						
	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS, J.N. JUAN ENRIQUE PESTALOZZI	Físico (%)			30.00	15.00	15.00	10.00	10.00	10.00	10.00								100.00
		Financiero (\$)			246,082.00	95,700.00	95,700.00	95,700.00	95,700.00	95,700.00	95,700.00	95,691.00							
	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS, ESC. SECUNDARIA MANUEL ROBLES TOVAR	Físico (%)			20.00	15.00	15.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00							100.00
		Financiero (\$)			498,000.00	166,018.00	166,000.00	166,000.00	166,000.00	166,000.00	166,000.00	166,000.00	166,000.00						
	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS, ESC. SECUNDARIA AMADO NERVO	Físico (%)			20.00	15.00	15.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00							100.00
		Financiero (\$)			574,000.00	191,325.00	191,325.00	191,325.00	191,325.00	191,325.00	191,325.00	191,323.00	191,323.00						
REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS, E.P. LUIS G. DAVILA	Físico (%)			20.00	15.00	15.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00							100.00	
	Financiero (\$)			394,700.00	131,567.00	131,567.00	131,567.00	131,567.00	131,567.00	131,567.00	131,567.00	131,565.00							1,315,667.00
CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA, RAMPAS, PUERTA DE EMERGENCIA, ALARMA Y PINTURA, J.N. MISIONEROS	Físico (%)			30.00	15.00	15.00	10.00	10.00	10.00	10.00								100.00	
	Financiero (\$)			255,750.00	99,452.00	99,452.00	99,452.00	99,452.00	99,452.00	99,451.00									852,461.00
CONSTRUCCION DE SUBESTACION Y ALIMENTADORES ELECTRICOS, ESC. SECUNDARIA TECNICA No. 56	Físico (%)			20.00	15.00	15.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00							100.00	
	Financiero (\$)			425,270.00	141,760.00	141,760.00	141,760.00	141,760.00	141,760.00	141,760.00	141,733.00								1,417,563.00
CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS, REHABILITACION DE BEBEDEROS E INSTALACIONES ELECTRICAS, E.P. 18 DE MARZO	Físico (%)			30.00	15.00	15.00	10.00	10.00	10.00	10.00								100.00	
	Financiero (\$)			214,000.00	83,223.00	83,223.00	83,223.00	83,223.00	83,223.00	83,220.00									713,335.00
REHABILITACION DE ALIMENTADORES ELECTRICOS, J.N. SONORA	Físico (%)			30.00	20.00	20.00	15.00	15.00										100.00	
	Financiero (\$)			44,568.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00											148,568.00

(\$) = Pesos.



**Programas Regionales 2011
por \$ 290.1 millones**

Anexo 3: Calendario de ejecución

Estado de: Sonora

Nº del Proyecto	Denominación del proyecto	Avance	Calendario												
			sep-11	oct-11	nov-11	dic-11	ene-12	feb-12	mar-12	abr-12	may-12	jun-12	jul-12	Total	
T o t a l			76,108,503.00	33,387,597.92	33,387,044.00	31,709,109.94	28,932,355.00	21,057,355.00	20,578,673.51	17,800,528.95	9,052,842.00	9,052,842.00	9,052,603.48	290,119,454.80	
001	PROGRAMA DE PAVIMENTACION PARA VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN CAJEME	Físico (%)	20.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	100.00
		Financiero (\$)	9,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	30,000,000.00
002	PROGRAMA DE PAVIMENTACION PARA VARIAS VIALIDADES (SEGUNDA ETAPA) EN CUMPAS	Físico (%)	30.00	15.00	10.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	100.00
		Financiero (\$)	2,350,000.00	850,000.00	850,000.00	850,000.00	850,000.00	600,000.00	450,000.00	398,307.36	200,000.00	200,000.00	200,000.00	7,798,307.36	
003	PROGRAMA DE PAVIMENTACION PARA VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN VARIOS SECTORES DE NAVOJOA (PRIMERA ETAPA)	Físico (%)	20.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	100.00
		Financiero (\$)	9,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	30,000,000.00	
004	PROGRAMA DE PAVIMENTACION PARA VARIAS VIALIDADES EN ACONCHI	Físico (%)	20.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	100.00
		Financiero (\$)	900,000.00	400,000.00	400,000.00	300,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	3,000,000.00	
005	PROGRAMA DE VIALIDAD Y PAVIMENTACION PARA VARIAS CALLES Y AVENIDAS INCLUYE LA AMPLIACION DEL BOULEVARD SOLIDARIDAD EN HERMOSILLO (SEGUNDA ETAPA)	Físico (%)	20.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	100.00
		Financiero (\$)	9,600,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	3,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,900,414.46	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	32,000,414.46	
006	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VIAL INCLUY COLOCACION DE MICROCARPETA ASFALTICA, PAVIMENTACION Y AMPLIACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN GUAYMAS (SEGUNDA ETAPA)	Físico (%)	20.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	100.00
		Financiero (\$)	5,100,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	17,000,000.00	
007	PROGRAMA DE PAVIMENTACION PARA VARIAS VIALIDADES EN BANAMICHI	Físico (%)	20.00	15.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	100.00
		Financiero (\$)	900,000.00	400,000.00	400,000.00	300,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	3,000,000.00	
008	PROGRAMA DE PAVIMENTACION PARA VARIAS VIALIDADES EN BACOACHI	Físico (%)	20.00	15.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	100.00
		Financiero (\$)	900,000.00	400,000.00	400,000.00	300,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	3,000,000.00	
009	PROGRAMA DE PAVIMENTACION PARA VARIAS VIALIDADES EN SANTA ANA	Físico (%)	20.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	100.00
		Financiero (\$)	1,500,000.00	600,000.00	600,000.00	475,000.00	475,000.00	475,000.00	375,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	5,000,000.00	
010	PROGRAMA DE PAVIMENTACION PARA VARIAS VIALIDADES EN BACOBAMPO	Físico (%)	20.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	100.00
		Financiero (\$)	3,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	10,000,000.00	
011	PROGRAMA DE PAVIMENTACION PARA VARIAS VIALIDADES EN HUEPAC	Físico (%)	20.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	100.00
		Financiero (\$)	900,000.00	375,000.00	375,000.00	275,000.00	225,000.00	225,000.00	225,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	3,000,000.00	
012	PROGRAMA DE PAVIMENTACION PARA VARIAS VIALIDADES EN BACERAC	Físico (%)	20.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	100.00
		Financiero (\$)	900,000.00	375,000.00	375,000.00	275,000.00	225,000.00	225,000.00	225,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	3,000,000.00	

Anexo 3: Calendario de ejecución

Estado de: Sonora

Nº del Proyecto	Denominación del proyecto	Avance	Calendario												
			sep-11	oct-11	nov-11	dic-11	ene-12	feb-12	mar-12	abr-12	may-12	jun-12	jul-12	Total	
013	PROGRAMA DE PAVIMENTACION, CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LOS PERIMETROS DE VARIOS PLANTELES EDUCATIVOS EN SAN LUIS RIO COLORADO	Físico (%)	20.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	100.00
		Financiero (\$)	6,112,500.00	2,150,000.00	2,150,000.00	2,150,000.00	2,150,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,362,484.57	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	20,374,984.57
014	PROGRAMA DE PAVIMENTACION PARA VARIAS VIALIDADES EN NOGALES (PRIMERA ETAPA)	Físico (%)	20.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	100.00
		Financiero (\$)	3,750,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	900,000.00	700,000.00	698,969.42	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	12,448,969.42
015	PROGRAMA DE PAVIMENTACION PARA VARIAS VIALIDADES EN CANANEA	Físico (%)	20.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	100.00
		Financiero (\$)	3,600,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	700,000.00	700,000.00	600,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	12,000,000.00
016	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LAS PLAZAS PRINCIPALES DEL MALECON EN PUERTO PEÑASCO	Físico (%)	20.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	100.00
		Financiero (\$)	2,375,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	600,000.00	600,000.00	547,196.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	7,922,196.00
017	PROGRAMA DE PAVIMENTACION PARA VARIAS VIALIDADES EN TEPACHE	Físico (%)	20.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	100.00
		Financiero (\$)	1,290,000.00	505,000.00	505,000.00	380,000.00	380,000.00	380,000.00	351,424.50	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	4,291,424.50
018	CONSTRUCCION DE COMEDOR UNIVERSITARIO PARA ESTUDIANTES DEL CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA (CESUES) EN VILLA JUAREZ	Físico (%)	20.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	100.00
		Financiero (\$)	1,850,000.00	617,553.92	617,000.00	617,000.00	617,000.00	492,000.00	492,000.00	492,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	6,169,553.92
019	PROGRAMA DE PAVIMENTACION PARA VARIAS VIALIDADES EN ARIZPE	Físico (%)	20.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	100.00
		Financiero (\$)	2,950,000.00	984,000.00	984,000.00	984,000.00	984,000.00	784,000.00	784,000.00	780,400.57	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	9,834,400.57
020	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA PROLONGACION DEL BOULEVARD LUZ VALENCIA	Físico (%)	20.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	100.00
		Financiero (\$)	390,431.00	390,430.00	390,430.00	265,430.00	265,430.00	265,430.00	265,429.42	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	2,733,010.42
021	ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA INFRAESTRUCTURA DIVERSA	Físico (%)	20.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	100.00
		Financiero (\$)	910,475.00	910,475.00	910,475.00	710,475.00	710,475.00	710,475.00	710,469.20	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	6,373,319.20
022	PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN CABORCA (Calles: 9, Cuarta y Tercera)	Físico (%)	20.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	100.00
		Financiero (\$)	692,340.00	692,340.00	692,340.00	567,340.00	567,340.00	567,340.00	567,309.03	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	4,846,349.03
023	PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN PITIQUITO (Calles: 5 de Mayo, Jesús García Morales y Luis Donaldo Colosio)	Físico (%)	20.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	100.00
		Financiero (\$)	168,525.00	168,567.00	168,567.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	68,567.00	68,567.00	68,567.00	68,340.12	68,340.12	1,179,700.12
024	PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN SONOYTA (Calles: 10 y Copacabana)	Físico (%)	20.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	100.00
		Financiero (\$)	246,285.00	246,285.00	246,285.00	146,285.00	146,285.00	146,285.00	146,259.36	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	1,723,969.36
025	PAVIMENTACION DE LAS CALLES GODINEZ Y MADERO	Físico (%)	20.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	100.00
		Financiero (\$)	184,275.00	184,275.00	184,275.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	84,275.00	84,275.00	84,275.00	84,263.36	84,263.36	1,289,913.36

Anexo 3: Calendario de ejecución

Estado de: Sonora

Nº del Proyecto	Denominación del proyecto	Avance	Calendario												
			sep-11	oct-11	nov-11	dic-11	ene-12	feb-12	mar-12	abr-12	may-12	jun-12	jul-12	Total	
026	RECONSTRUCCION DEL CAMINO EL DESEO-EC (CABORCA-EL DESEMBOQUE)	Físico (%)	20.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	100.00
		Financiero (\$)	453,745.00	453,745.00	453,745.00	328,745.00	328,745.00	328,745.00	328,732.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	3,176,202.00
027	CONSTRUCCION DE TERRACERIAS Y REVESTIMIENTO EN EL CAMINO DEL OCUCA	Físico (%)	25.00	25.00	25.00	25.00									100.00
		Financiero (\$)	116,203.00	116,203.00	116,203.00	116,199.17									464,808.17
028	RECONSTRUCCION DEL CAMINO Y GRIEGA- ESTACION SAHUARO	Físico (%)	20.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	100.00
		Financiero (\$)	937,600.00	937,600.00	937,600.00	937,600.00	937,600.00	737,600.00	737,600.00	737,599.50	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	7,500,799.50
029	REMODELACION DEL ESTADIO DE BEISBOL EN PITIQUITO	Físico (%)	20.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	100.00
		Financiero (\$)	214,290.00	214,290.00	214,290.00	114,290.00	114,290.00	114,290.00	114,260.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	1,500,000.00
030	CONSTRUCCION DE LA CALLE 35 ENTRE AVENIDAS 33 Y 44A Y AVENIDA 44A ENTRE CALLES 35 Y CARRETERA AGUA PRIETA-JANOS (ETAPAVII)	Físico (%)	15.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	100.00
		Financiero (\$)	751,620.00	751,620.00	751,620.00	751,620.00	751,620.00	551,620.00	551,620.00	551,607.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	6,012,947.00
031	PAVIMENTACION DEL BOULEVARD RAFAEL GODOY CISNERSOS	Físico (%)	15.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	5.00	100.00
		Financiero (\$)	937,600.00	937,600.00	937,600.00	937,600.00	937,600.00	737,600.00	737,600.00	736,800.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	7,500,000.00
032	RECONSTRUCCION Y REMODELACION DE LA PLAZA CIVICA EN MINAS NUEVAS	Físico (%)	25.00	25.00	25.00	25.00									100.00
		Financiero (\$)	182,390.00	182,390.00	182,390.00	182,375.52									729,545.52
033	PAVIMENTACION DE CALLE ARTICULO 70 ENTRE ANAYA Y VICENTE GUERRERO	Físico (%)	25.00	25.00	25.00	25.00									100.00
		Financiero (\$)	115,140.00	115,140.00	115,140.00	115,138.62									460,558.62
034	PAVIMENTACION DE LA AVENIDA PRINCIPAL (TRAMO 2) EN TARACHI	Físico (%)	25.00	25.00	25.00	25.00									100.00
		Financiero (\$)	134,870.00	134,870.00	134,870.00	134,857.00									539,467.00
035	CONSTRUCCION DEL VADO SANTA TERESA SOBRE LA CARRETERA BACANORA-SAHUARIPA	Físico (%)	25.00	25.00	25.00	25.00									100.00
		Financiero (\$)	162,635.00	162,635.00	162,635.00	162,634.63									650,539.63
036	MODERNIZACION DE LA FISONOMIA URBANA EN LA CALLE MATAMOROS (TERCERA ETAPA) ENTRE LAS CALLES SONORA Y SERDAN	Físico (%)	15.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	100.00
		Financiero (\$)	1,831,705.00	1,831,705.00	1,831,705.00	1,831,705.00	1,831,705.00	1,331,705.00	1,331,705.00	1,331,668.07	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	14,653,603.07
037	CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DEL COMPLEJO CTM (OBRAS COMPLEMENTARIAS)	Físico (%)	15.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	100.00
		Financiero (\$)	535,265.00	535,265.00	535,265.00	535,265.00	535,265.00	385,265.00	385,265.00	385,240.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	4,282,095.00

Anexo 3: Calendario de ejecución

Estado de: Sonora

Nº del Proyecto	Denominación del proyecto	Avance	Calendario											
			sep-11	oct-11	nov-11	dic-11	ene-12	feb-12	mar-12	abr-12	may-12	jun-12	jul-12	Total
038	CONSTRUCCION, REHABILITACION Y ADECUACION DE SISTEMAS DE ALIMENTADORES ELECTRICOS EN VARIOS PLANTELES DE EDUCACION BASICA	Físico (%)	25.00	25.00	25.00	25.00								100.00
		Financiero (\$)	1,165,609.00	1,165,609.00	1,165,609.00	1,165,550.00								4,662,377.00
038	CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE ALIMENTADORES ELECTRICOS EN LA ESCUELA PRIMARIA GRAL. LAZARO CARDENAS (OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA SU TERMINACION)	Físico (%)	25.00	25.00	25.00	25.00								100.00
		Financiero (\$)	96,885.00	96,885.00	96,885.00	96,870.00								387,525.00
	CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE ALIMENTADORES ELECTRICOS EN LA ESCUELA PRIMARIA GRAL. IGNACIO MORI (OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA SU TERMINACION)	Físico (%)	25.00	25.00	25.00	25.00								100.00
		Financiero (\$)	137,615.00	137,615.00	137,615.00	137,605.00								550,450.00
	CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE ALIMENTADORES ELECTRICOS EN LA ESCUELA PRIMARIA GRAL. LUIS MATUZ (OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA SU TERMINACION)	Físico (%)	25.00	25.00	25.00	25.00								100.00
		Financiero (\$)	166,130.00	166,130.00	166,130.00	166,123.00								664,513.00
	CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE ALIMENTADORES ELECTRICOS EN LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC (OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA SU TERMINACION)	Físico (%)	25.00	25.00	25.00	25.00								100.00
		Financiero (\$)	153,695.00	153,695.00	153,695.00	153,681.00								614,766.00
	CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE ALIMENTADORES ELECTRICOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA No. 355 (OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA SU TERMINACION)	Físico (%)	25.00	25.00	25.00	25.00								100.00
		Financiero (\$)	96,501.00	96,501.00	96,501.00	96,500.00								386,003.00
	CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE ALIMENTADORES ELECTRICOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN MALDONADO GUAGUETCHIA (OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA SU TERMINACION)	Físico (%)	25.00	25.00	25.00	25.00								100.00
		Financiero (\$)	153,672.00	153,672.00	153,672.00	153,672.00								614,688.00
	CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE ALIMENTADORES ELECTRICOS EN EL JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO JAVIER CLAVIJERO (OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA SU TERMINACION)	Físico (%)	25.00	25.00	25.00	25.00								100.00
		Financiero (\$)	176,381.00	176,381.00	176,381.00	176,381.00								705,524.00
	038	REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO EN GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ	Físico (%)	25.00	25.00	25.00	25.00							100.00
			Financiero (\$)	86,995.00	86,995.00	86,995.00	86,985.00							347,970.00
REPARACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS EN EL JARDIN DE NIÑOS EMILIANO ZAPATA		Físico (%)	25.00	25.00	25.00	25.00							100.00	
		Financiero (\$)	97,735.00	97,735.00	97,735.00	97,733.00							390,938.00	

(\$) = Pesos.



Fondo de Pavimentación y Espacios Deportivos (FOPEDEP)

Anexo 2: Calendario de ministraciones
Entidad Federativa: Sonora

Nº	Municipios (Instancias Ejecutoras)	Monto en pesos										
		Total	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre
58	T o t a l	104,976,408.8	10,497,639.5	10,497,639.5	10,497,639.5	10,497,639.5	10,497,639.5	10,497,639.5	10,497,639.5	10,497,639.5	10,497,639.5	10,497,653.3
1	ACONCHI	1,650,000.0	165,000.0	165,000.0	165,000.0	165,000.0	165,000.0	165,000.0	165,000.0	165,000.0	165,000.0	165,000.0
2	AGUA PRIETA	4,000,000.0	400,000.0	400,000.0	400,000.0	400,000.0	400,000.0	400,000.0	400,000.0	400,000.0	400,000.0	400,000.0
3	ALAMOS	1,170,306.5	117,030.6	117,030.6	117,030.6	117,030.6	117,030.6	117,030.6	117,030.6	117,030.6	117,030.6	117,031.1
4	ALTAR	1,410,679.2	141,067.9	141,067.9	141,067.9	141,067.9	141,067.9	141,067.9	141,067.9	141,067.9	141,067.9	141,068.1
5	ARIVECHI	2,153,557.6	215,355.7	215,355.7	215,355.7	215,355.7	215,355.7	215,355.7	215,355.7	215,355.7	215,355.7	215,356.3
6	BACADÉHUACHI	1,350,000.0	135,000.0	135,000.0	135,000.0	135,000.0	135,000.0	135,000.0	135,000.0	135,000.0	135,000.0	135,000.0
7	BACANORA	200,000.0	20,000.0	20,000.0	20,000.0	20,000.0	20,000.0	20,000.0	20,000.0	20,000.0	20,000.0	20,000.0
8	BACERAC	3,052,846.5	305,284.6	305,284.6	305,284.6	305,284.6	305,284.6	305,284.6	305,284.6	305,284.6	305,284.6	305,285.1
9	BACOACHI	2,000,000.0	200,000.0	200,000.0	200,000.0	200,000.0	200,000.0	200,000.0	200,000.0	200,000.0	200,000.0	200,000.0
10	BANÁMICHÍ	977,055.6	97,705.5	97,705.5	97,705.5	97,705.5	97,705.5	97,705.5	97,705.5	97,705.5	97,705.5	97,706.1
11	BAVIÁCORA	1,040,090.0	104,009.0	104,009.0	104,009.0	104,009.0	104,009.0	104,009.0	104,009.0	104,009.0	104,009.0	104,009.0
12	BAVISPE	450,000.0	45,000.0	45,000.0	45,000.0	45,000.0	45,000.0	45,000.0	45,000.0	45,000.0	45,000.0	45,000.0
13	BENJAMÍN HILL	1,016,451.0	101,645.1	101,645.1	101,645.1	101,645.1	101,645.1	101,645.1	101,645.1	101,645.1	101,645.1	101,645.1
14	CABORCA	2,391,220.0	239,122.0	239,122.0	239,122.0	239,122.0	239,122.0	239,122.0	239,122.0	239,122.0	239,122.0	239,122.0
15	CAJEME	7,450,000.0	745,000.0	745,000.0	745,000.0	745,000.0	745,000.0	745,000.0	745,000.0	745,000.0	745,000.0	745,000.0
16	CANANEA	7,428,571.4	742,857.1	742,857.1	742,857.1	742,857.1	742,857.1	742,857.1	742,857.1	742,857.1	742,857.1	742,857.5
17	CARBÓ	200,000.0	20,000.0	20,000.0	20,000.0	20,000.0	20,000.0	20,000.0	20,000.0	20,000.0	20,000.0	20,000.0
18	CUCURPE	1,416,057.1	141,605.7	141,605.7	141,605.7	141,605.7	141,605.7	141,605.7	141,605.7	141,605.7	141,605.7	141,605.8

Anexo 2: Calendario de ministraciones
Entidad Federativa: Sonora

Nº	Municipios (Instancias Ejecutoras)	Monto en pesos											
		Total	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	
58	T o t a l	104,976,408.8	10,497,639.5	10,497,639.5	10,497,639.5	10,497,639.5	10,497,639.5	10,497,639.5	10,497,639.5	10,497,639.5	10,497,639.5	10,497,639.5	10,497,639.5
19	CUMPAS	2,200,000.0	220,000.0	220,000.0	220,000.0	220,000.0	220,000.0	220,000.0	220,000.0	220,000.0	220,000.0	220,000.0	220,000.0
20	DIVISADEROS	1,129,052.0	112,905.2	112,905.2	112,905.2	112,905.2	112,905.2	112,905.2	112,905.2	112,905.2	112,905.2	112,905.2	112,905.2
21	ETCHOJOA	2,450,000.0	245,000.0	245,000.0	245,000.0	245,000.0	245,000.0	245,000.0	245,000.0	245,000.0	245,000.0	245,000.0	245,000.0
22	GRANADOS	832,876.2	83,287.6	83,287.6	83,287.6	83,287.6	83,287.6	83,287.6	83,287.6	83,287.6	83,287.6	83,287.6	83,287.8
23	GUAYMAS	4,241,220.0	424,122.0	424,122.0	424,122.0	424,122.0	424,122.0	424,122.0	424,122.0	424,122.0	424,122.0	424,122.0	424,122.0
24	HUACHINERA	1,582,593.8	158,259.3	158,259.3	158,259.3	158,259.3	158,259.3	158,259.3	158,259.3	158,259.3	158,259.3	158,259.3	158,260.1
25	HUÁSABAS	450,000.0	45,000.0	45,000.0	45,000.0	45,000.0	45,000.0	45,000.0	45,000.0	45,000.0	45,000.0	45,000.0	45,000.0
26	HUATABAMPO	3,500,000.0	350,000.0	350,000.0	350,000.0	350,000.0	350,000.0	350,000.0	350,000.0	350,000.0	350,000.0	350,000.0	350,000.0
27	HUÉPAC	200,000.0	20,000.0	20,000.0	20,000.0	20,000.0	20,000.0	20,000.0	20,000.0	20,000.0	20,000.0	20,000.0	20,000.0
28	IMURIS	2,492,513.9	249,251.3	249,251.3	249,251.3	249,251.3	249,251.3	249,251.3	249,251.3	249,251.3	249,251.3	249,251.3	249,252.2
29	LA COLORADA	200,000.0	20,000.0	20,000.0	20,000.0	20,000.0	20,000.0	20,000.0	20,000.0	20,000.0	20,000.0	20,000.0	20,000.0
30	MAGDALENA	3,400,000.0	340,000.0	340,000.0	340,000.0	340,000.0	340,000.0	340,000.0	340,000.0	340,000.0	340,000.0	340,000.0	340,000.0
31	MAZATÁN	200,000.0	20,000.0	20,000.0	20,000.0	20,000.0	20,000.0	20,000.0	20,000.0	20,000.0	20,000.0	20,000.0	20,000.0
32	MOCTEZUMA	4,100,000.0	410,000.0	410,000.0	410,000.0	410,000.0	410,000.0	410,000.0	410,000.0	410,000.0	410,000.0	410,000.0	410,000.0
33	NACO	482,131.8	48,213.1	48,213.1	48,213.1	48,213.1	48,213.1	48,213.1	48,213.1	48,213.1	48,213.1	48,213.1	48,213.9
34	NÁCORI CHICO	200,000.0	20,000.0	20,000.0	20,000.0	20,000.0	20,000.0	20,000.0	20,000.0	20,000.0	20,000.0	20,000.0	20,000.0
35	NACUZARI DE GARCÍA	650,000.0	65,000.0	65,000.0	65,000.0	65,000.0	65,000.0	65,000.0	65,000.0	65,000.0	65,000.0	65,000.0	65,000.0
36	NOGALES	1,303,142.3	130,314.2	130,314.2	130,314.2	130,314.2	130,314.2	130,314.2	130,314.2	130,314.2	130,314.2	130,314.2	130,314.5

Anexo 2: Calendario de ministraciones
Entidad Federativa: Sonora

Nº	Municipios (Instancias Ejecutoras)	Monto en pesos											
		Total	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	
58	T o t a l	104,976,408.8	10,497,639.5	10,497,639.5	10,497,639.5	10,497,639.5	10,497,639.5	10,497,639.5	10,497,639.5	10,497,639.5	10,497,639.5	10,497,639.5	10,497,639.5
37	ONAVAS	200,000.0	20,000.0	20,000.0	20,000.0	20,000.0	20,000.0	20,000.0	20,000.0	20,000.0	20,000.0	20,000.0	20,000.0
38	OPODEPE	200,000.0	20,000.0	20,000.0	20,000.0	20,000.0	20,000.0	20,000.0	20,000.0	20,000.0	20,000.0	20,000.0	20,000.0
39	QUIRIEGO	1,350,000.0	135,000.0	135,000.0	135,000.0	135,000.0	135,000.0	135,000.0	135,000.0	135,000.0	135,000.0	135,000.0	135,000.0
40	RAYÓN	200,000.0	20,000.0	20,000.0	20,000.0	20,000.0	20,000.0	20,000.0	20,000.0	20,000.0	20,000.0	20,000.0	20,000.0
41	ROSARIO	1,900,000.0	190,000.0	190,000.0	190,000.0	190,000.0	190,000.0	190,000.0	190,000.0	190,000.0	190,000.0	190,000.0	190,000.0
42	SAHUARIPA	482,131.8	48,213.1	48,213.1	48,213.1	48,213.1	48,213.1	48,213.1	48,213.1	48,213.1	48,213.1	48,213.1	48,213.9
43	SAN FELIPE DE JESÚS	971,718.4	97,171.8	97,171.8	97,171.8	97,171.8	97,171.8	97,171.8	97,171.8	97,171.8	97,171.8	97,171.8	97,172.2
44	SAN JAVIER	482,131.8	48,213.1	48,213.1	48,213.1	48,213.1	48,213.1	48,213.1	48,213.1	48,213.1	48,213.1	48,213.1	48,213.9
45	SAN LUIS RÍO COLORADO	1,000,000.0	100,000.0	100,000.0	100,000.0	100,000.0	100,000.0	100,000.0	100,000.0	100,000.0	100,000.0	100,000.0	100,000.0
46	SAN MIGUEL DE HORCASITAS	1,042,513.9	104,251.3	104,251.3	104,251.3	104,251.3	104,251.3	104,251.3	104,251.3	104,251.3	104,251.3	104,251.3	104,252.2
47	SAN PEDRO DE LA CUEVA	1,042,584.2	104,258.4	104,258.4	104,258.4	104,258.4	104,258.4	104,258.4	104,258.4	104,258.4	104,258.4	104,258.4	104,258.6
48	SANTA ANA	781,885.4	78,188.5	78,188.5	78,188.5	78,188.5	78,188.5	78,188.5	78,188.5	78,188.5	78,188.5	78,188.5	78,188.9
49	SANTA CRUZ	2,000,000.0	200,000.0	200,000.0	200,000.0	200,000.0	200,000.0	200,000.0	200,000.0	200,000.0	200,000.0	200,000.0	200,000.0
50	SÁRIC	1,042,513.9	104,251.3	104,251.3	104,251.3	104,251.3	104,251.3	104,251.3	104,251.3	104,251.3	104,251.3	104,251.3	104,252.2
51	SOYOPA	1,575,573.9	157,557.3	157,557.3	157,557.3	157,557.3	157,557.3	157,557.3	157,557.3	157,557.3	157,557.3	157,557.3	157,558.2
52	SUAQUI GRANDE	1,062,496.7	106,249.6	106,249.6	106,249.6	106,249.6	106,249.6	106,249.6	106,249.6	106,249.6	106,249.6	106,249.6	106,250.3
53	TEPACHE	200,000.0	20,000.0	20,000.0	20,000.0	20,000.0	20,000.0	20,000.0	20,000.0	20,000.0	20,000.0	20,000.0	20,000.0
54	TRINCHERAS	573,014.2	57,301.4	57,301.4	57,301.4	57,301.4	57,301.4	57,301.4	57,301.4	57,301.4	57,301.4	57,301.4	57,301.6

Anexo 2: Calendario de ministraciones

Entidad Federativa: Sonora

Nº	Municipios (Instancias Ejecutoras)	Monto en pesos											
		Total	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	
58	T o t a l	104,976,408.8	10,497,639.5	10,497,639.5	10,497,639.5	10,497,639.5	10,497,639.5	10,497,639.5	10,497,639.5	10,497,639.5	10,497,639.5	10,497,639.5	10,497,653.3
55	TUBUTAMA	1,052,712.7	105,271.2	105,271.2	105,271.2	105,271.2	105,271.2	105,271.2	105,271.2	105,271.2	105,271.2	105,271.2	105,271.9
56	URES	18,164,635.2	1,816,463.5	1,816,463.5	1,816,463.5	1,816,463.5	1,816,463.5	1,816,463.5	1,816,463.5	1,816,463.5	1,816,463.5	1,816,463.5	1,816,463.7
57	VILLA HIDALGO	482,131.8	48,213.1	48,213.1	48,213.1	48,213.1	48,213.1	48,213.1	48,213.1	48,213.1	48,213.1	48,213.1	48,213.9
58	VILLA PESQUEIRA	200,000.0	20,000.0	20,000.0	20,000.0	20,000.0	20,000.0	20,000.0	20,000.0	20,000.0	20,000.0	20,000.0	20,000.0



Fondo para la Accesibilidad
en el Transporte Público
para las Personas con Discapacidad
(FOTRADIS)

Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad

Anexo 3: Calendario de ejecución

Estado de: Sonora

Nº del Proyecto	Denominación del proyecto	Avance	Calendario						
			Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Total
Total				1,039,150.50	-	4,156,602.00	-	5,195,752.50	10,391,505.00
		Físico (%)	10%	10%	10%	20%	20%	30%	100%
001	ADQUISICION DE UNIDADES DE TRANSPORTE ADAPTADO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	Financiero (\$)		1,039,150.50		4,156,602.00		5,195,752.50	10,391,505

(\$) = Pesos.



Fe de Erratas

Esta fe de erratas se deriva de 15 presentaciones de la información que se origina por las siguientes situaciones:

- 1.- Corrección en las claves de la obra.
- 2.- Corrección en el nombre de la obra.
- 3.- Corrección en la meta de la obra.
- 4.- Corrección de cargos por obra.
- 5.- Desglose del gasto en las obras específicas en el que fue aplicada.

Caso 1

En el Anexo I (Obras por Dependencia) de la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal 2011 va:



CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA ESTATAL 2011
INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y PRODUCTIVAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Localidad		Metas	Beneficiarios	Av. Fisico %
Cve. Estatal	Municipio	Cve. Estatal	Municipio	Estatal	Federal			
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros				
[SI] VIALIDADES URBANAS								
10022201E4560500161420A0	PAVIMENTACION DE LA CALLE 27 DE SEPTIEMBRE ENTRE BACATETE Y BACADEHUACHI, GUAYMAS							
ED-083	GUAYMAS	HERCICA GUAYMAS				OBRA	PERSONA	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00		1	4000	
	2,115,092.02	2,115,092.02	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00	Total			0
	2,115,092.02	2,115,092.02	0.00	0.00				1 Obras

Y debería de ir:



CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA ESTATAL 2011
INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y PRODUCTIVAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Localidad		Metas	Beneficiarios	Av. Fisico %
Cve. Estatal	Municipio	Cve. Estatal	Municipio	Estatal	Federal			
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros				
[SI] VIALIDADES URBANAS								
10022201E4560500161420A0	PAVIMENTACION DE LA CALLE 27 DE SEPTIEMBRE ENTRE BACATETE Y BACADEHUACHI, GUAYMAS							
ED-083	GUAYMAS	HERCICA GUAYMAS				OBRA	PERSONA	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00		1	4000	
	979,616.27	979,616.27	0.00	0.00				
10022201E4560500161420A0	PAVIMENTACION DE LA CALLE 27 DE SEPTIEMBRE ENTRE BACATETE Y BACADEHUACHI, GUAYMAS							
ED-135	GUAYMAS	HERCICA GUAYMAS				OBRA	PERSONA	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00		1	4000	
	1,136,475.75	1,136,475.75	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00	Total			0
	2,115,092.02	2,115,092.02	0.00	0.00				2 Obras

En el Anexo I (Obras por Dependencia) de la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal 2011 va:



CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA ESTATAL 2011
INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y PRODUCTIVAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Localidad			Metas	Beneficiarios	Av. Fisico %
Cve. Estatal	Municipio								
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Fisico %		
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					
[SE] URBANIZACION									
10022701E456070026120705	ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA OBRAS DE MEJORAMIENTO DE IMAGEN Y EQUIPAMIENTO URBANO, VARIOS	VARIAS			PROGRAMA	PERSONA	100.00		
NC2-1311 VARIOS					1	10000			
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	9,138,813.60	9,138,813.60	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	Total		0		
	9,138,813.60	9,138,813.60	0.00	0.00			1		

Y debería de ir:



CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA ESTATAL 2011
INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y PRODUCTIVAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Localidad			Metas	Beneficiarios	Av. Fisico %
Cve. Estatal	Municipio								
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Fisico %		
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					
[SE] URBANIZACION									
10022701E456070026120705	ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA OBRAS DE MEJORAMIENTO DE IMAGEN Y EQUIPAMIENTO URBANO, VARIOS	VARIAS			PROGRAMA	PERSONA	100.00		
ED-093 VARIOS					1	2500000			
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	8,341,504.76	8,341,504.76	0.00	0.00					
10022701E456070026120705	ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA OBRAS DE MEJORAMIENTO DE IMAGEN Y EQUIPAMIENTO URBANO, VARIOS	VARIAS			PROGRAMA	PERSONA	100.00		
NC2-1311 VARIOS					1	10000			
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	797,308.84	797,308.84	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	Total		0		
	9,138,813.60	9,138,813.60	0.00	0.00			2		

En el Anexo I (Obras por Dependencia) de la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal 2011 va:



CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA ESTATAL 2011
INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y PRODUCTIVAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Localidad		Metas	Beneficiarios	Av. Fisico %
Cve. Estatal	Municipio	Cve. Estatal	Municipio	Estadal	Federal			
Autorizado:	Total	Estadal	Federal	Otros				
Ejercido:	Total	Estadal	Federal	Otros				
[SS] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS								
10022701E456070026120705	ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DIVERSA, MEJORAMIENTO DE IMAGEN Y EQUIPAMIENTO URBANO							
NC2-1321	VARIOS	VARIAS	PROGRAMA	ESTADO				
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1	90.00	
	16,727,991.39	16,727,991.39	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00	Total		0	Obras
	16,727,991.39	16,727,991.39	0.00	0.00			1	

Y debería de ir:



CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA ESTATAL 2011
INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y PRODUCTIVAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Localidad		Metas	Beneficiarios	Av. Fisico %
Cve. Estatal	Municipio	Cve. Estatal	Municipio	Estadal	Federal			
Autorizado:	Total	Estadal	Federal	Otros				
Ejercido:	Total	Estadal	Federal	Otros				
[SS] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS								
10022701E456070026120705	ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DIVERSA, MEJORAMIENTO DE IMAGEN Y EQUIPAMIENTO URBANO							
ED-137	VARIOS	VARIAS	PROYECTO	PERSONA				
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	580000	90.00	
	15,516,077.96	15,516,077.96	0.00	0.00				
10022701E456070026120705	ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DIVERSA, MEJORAMIENTO DE IMAGEN Y EQUIPAMIENTO URBANO							
NC2-1321	VARIOS	VARIAS	PROGRAMA	ESTADO				
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1	90.00	
	1,211,913.43	1,211,913.43	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00	Total		0	Obras
	16,727,991.39	16,727,991.39	0.00	0.00			2	

Caso 2

En el Anexo I (Obras por Dependencia) de la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal 2011 va:



CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA ESTATAL 2011
INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y PRODUCTIVAS

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Localidad		Metas	Beneficiarios	Av. Fisico %
Cve. Estatal	Municipio	Estatal	Federal	Otros	Otros			
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros				
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION								
08602501E3350700262213A9	J.N. MESA BONITA							
EB-236	FRONTERAS	ESQUEDA			CONSTRUCCION DE AULA	ALUMNO		
	0.00	0.00	0.00	0.00		30		100.00
	922,641.42	922,641.42	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00	Total		0	
	922,641.42	922,641.42	0.00	0.00			1	Obras

Y debería de ir:



CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA ESTATAL 2011
INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y PRODUCTIVAS

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Localidad		Metas	Beneficiarios	Av. Fisico %
Cve. Estatal	Municipio	Estatal	Federal	Otros	Otros			
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros				
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION								
08602501E3350700262213A9	J.N. MESA BONITA							
EB-236	FRONTERAS	ESQUEDA			CONSTRUCCION DE AULA	ALUMNO		
	0.00	0.00	0.00	0.00		30		100.00
	547,613.90	547,613.90	0.00	0.00				
08602501E3350700262213A9	J.N. MARIA ZAMORA DE BACAME							
EB-237	HERMOSILLO	TRONCONAL, EL			CONSTRUCCION DE AULA	ALUMNO		
	0.00	0.00	0.00	0.00		30		100.00
	375,027.52	375,027.52	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00	Total		0	
	922,641.42	922,641.42	0.00	0.00			2	Obras

En el Anexo I (Obras por Dependencia) de la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal 2011 va:



CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA ESTATAL 2011
INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y PRODUCTIVAS

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Localidad		Metas	Beneficiarios	Av. Fisico %
Cve. Estatal	Municipio	Estatad	Federal	Otros	Otros			
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros				
Ejercido:	Total	Estatad	Federal	Otros				
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION								
08602501E3350700262213A9	J. N. JOSEFINA SORIA LARREA	HERMOSILLO			CONSTRUCCION DE AULA	ALUMNO	100.00	
EB-238	HERMOSILLO	HERMOSILLO				30		
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,287,460.69	1,287,460.69	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00	Total		0	Obras
	1,287,460.69	1,287,460.69	0.00	0.00			1	

Y debería de ir:



CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA ESTATAL 2011
INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y PRODUCTIVAS

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Localidad		Metas	Beneficiarios	Av. Fisico %
Cve. Estatal	Municipio	Estatad	Federal	Otros	Otros			
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros				
Ejercido:	Total	Estatad	Federal	Otros				
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION								
08602501E3350700262213A9	J. N. JOSEFINA SORIA LARREA	HERMOSILLO			CONSTRUCCION DE AULA	ALUMNO	100.00	
EB-238	HERMOSILLO	HERMOSILLO				30		
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	550,787.53	550,787.53	0.00	0.00				
08602501E3350700262213A9	J. N. ANA ALCARAZ BARRETO	MIGUEL ALEMAN (LA DOCE)			CONSTRUCCION DE DOS AULAS	ALUMNO	100.00	
EB-239	HERMOSILLO	MIGUEL ALEMAN (LA DOCE)				60		
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	736,673.16	736,673.16	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00	Total		0	Obras
	1,287,460.69	1,287,460.69	0.00	0.00			2	

En el Anexo I (Obras por Dependencia) de la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal 2011 va:



CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA ESTATAL 2011
INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y PRODUCTIVAS

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Localidad		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Cve. Estatal	Municipio	Estatad	Federal	Otros	Otros			
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros				
Ejercido:	Total	Estatad	Federal	Otros				
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION								
08602501E3350700262215A9 TELESECUNDARIA 226		HERMOSILLO		ALEJANDRO CARRILLO MARCOR		CONSTRUCCION DE AULA	ALUMNO	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			30	
	874,243.64	874,243.64	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00	Total		0	1 Obras
	874,243.64	874,243.64	0.00	0.00				

Y debería de ir:



CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA ESTATAL 2011
INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y PRODUCTIVAS

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Localidad		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Cve. Estatal	Municipio	Estatad	Federal	Otros	Otros			
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros				
Ejercido:	Total	Estatad	Federal	Otros				
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION								
08602501E3350700262215A9 TELESECUNDARIA 226		HERMOSILLO		ALEJANDRO CARRILLO MARCOR		CONSTRUCCION DE AULA	ALUMNO	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			30	
	435,336.56	435,336.56	0.00	0.00				
08602501E3350700262215A9 TELESECUNDARIA 303		HERMOSILLO		MANUEL AVILA CAMACHO		CONSTRUCCION DE AULA	ALUMNO	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			30	
	438,907.08	438,907.08	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00	Total		0	2 Obras
	874,243.64	874,243.64	0.00	0.00				

En el Anexo I (Obras por Dependencia) de la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal 2011 va:



CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA ESTATAL 2011
INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y PRODUCTIVAS

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Localidad		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Cve. Estatal	Municipio	Estatal	Federal	Otros	Otros			
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros				
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION								
08602501E3350700261217H6		UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PUERTO PEÑASCO		PUERTO PEÑASCO		ADQUISICION DE MOBILIARIO BASICO PARA BIBLIOTECA	ALUMNO	100.00
ES016/10		PUERTO PEÑASCO		PUERTO PEÑASCO			1000	
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	5,600,000.00	5,600,000.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00	Total			0
	5,600,000.00	5,600,000.00	0.00	0.00				1 Obras

Y debería de ir:



CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA ESTATAL 2011
INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y PRODUCTIVAS

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Localidad		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Cve. Estatal	Municipio	Estatal	Federal	Otros	Otros			
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros				
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION								
08602501E3350700261217H6		UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PUERTO PEÑASCO		PUERTO PEÑASCO		ADQUISICION DE MOBILIARIO BASICO PARA BIBLIOTECA	ALUMNO	100.00
ES016/10		PUERTO PEÑASCO		PUERTO PEÑASCO			1000	
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	3,100,000.00	3,100,000.00	0.00	0.00				
08602501E3350700261217H6		UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS RIO COLORADO		SAN LUIS RIO COLORADO		ADQUISICION DE MOBILIARIO BASICO PARA EL EDIFICIO DE DOCENCIA DE DOS NIVELES	ALUMNO	100.00
ES017/10		SAN LUIS RIO COLORADO		SAN LUIS RIO COLORADO			1000	
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00	Total			0
	5,600,000.00	5,600,000.00	0.00	0.00				2 Obras

En el Anexo I (Obras por Dependencia) de la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal 2011 va:



CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA ESTATAL 2011
INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y PRODUCTIVAS

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Localidad		Metas	Beneficiarios	Av. Fisico %
Cve. Estatal	Municipio	Estatad	Federal	Otros	Otros			
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Fisico %	
Ejercido:	Total	Estatad	Federal	Otros				
[SH] VIVIENDA DIGNA								
07092601E1250600261106A0	ED-017	HERMOSILLO	AHORRANDO PARA UNA VIVIENDA DIGNA EN HILLO VARIAS		PAQUETE DE MATERIALE	PERSONAS	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	600	2000		
	6,544,569.08	6,544,569.08	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00			0	
	6,544,569.08	6,544,569.08	0.00	0.00	Total		1	

Y debería de ir:



CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA ESTATAL 2011
INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y PRODUCTIVAS

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Localidad		Metas	Beneficiarios	Av. Fisico %
Cve. Estatal	Municipio	Estatad	Federal	Otros	Otros			
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Fisico %	
Ejercido:	Total	Estatad	Federal	Otros				
[SH] VIVIENDA DIGNA								
07092601E1250600261106A0	ED-017	HERMOSILLO	AHORRANDO PARA UNA VIVIENDA DIGNA EN HILLO VARIAS		PAQUETE DE MATERIALE	PERSONAS	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	800	2000		
	5,609,640.54	5,609,640.54	0.00	0.00				
07092601E1250600261106A0	ED-024	CABORCA	AHORRANDO PARA UNA VIVIENDA DIGNA EN CABORCA VARIAS		PAQUETE DE MATERIALE	PERSONAS	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	100	800		
	934,928.54	934,928.54	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00			0	
	6,544,569.08	6,544,569.08	0.00	0.00	Total		2	

En el Anexo I (Obras por Dependencia) de la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal 2011 va:



CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA ESTATAL 2011
INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y PRODUCTIVAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad			Metas	Beneficiarios	Av. Fisico %
Autorizado:	Ejercido:	Total	Total	Estatal	Federal	Otros	Estatal	Federal	Otros			
[SI] VIALIDADES URBANAS												
10022201E4560500161420A0		PAVIMENTACION DE LA AVENIDA BENITO JUAREZ ENTRE LAS CALLES YECORA Y NAVOJOA				YECORA	YECORA			OBRA	PERSONA	100.00
ED-709		YECORA					0.00	0.00	0.00	0.00	1	2600
							888,653.27	888,653.27	0.00	0.00		
							0.00	0.00	0.00	0.00		0
							888,653.27	888,653.27	0.00	0.00	Total	1
												0
												1

Y debería de ir:



CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA ESTATAL 2011
INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y PRODUCTIVAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad			Metas	Beneficiarios	Av. Fisico %
Autorizado:	Ejercido:	Total	Total	Estatal	Federal	Otros	Estatal	Federal	Otros			
[SI] VIALIDADES URBANAS												
10022201E4560500161420A0		PAVIMENTACION DE LA AVENIDA BENITO JUAREZ ENTRE LAS CALLES YECORA Y NAVOJOA				YECORA	YECORA			OBRA	PERSONA	100.00
ED-709		YECORA					0.00	0.00	0.00	0.00	1	2600
							235,210.09	235,210.09	0.00	0.00		
10022201E4560500161420A0		PAVIMENTACION DE LA CALLE CARAVEO EN LA LOCALIDAD DE MAYCOBA				YECORA	MAYCOBA			OBRA	PERSONA	98.00
ED-710		YECORA					0.00	0.00	0.00	0.00	1	850
							653,443.18	653,443.18	0.00	0.00		
							0.00	0.00	0.00	0.00		0
							888,653.27	888,653.27	0.00	0.00	Total	2
												0
												1

En el Anexo I (Obras por Dependencia) de la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal 2011 va:



CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA ESTATAL 2011
INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y PRODUCTIVAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Localidad			Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Cve. Estatal	Municipio								
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %		
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					
[SI] VIALIDADES URBANAS									
10022201E4560500161420L5	NC2-675	CUMPAS	CUMPAS	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN ACCESO PRINCIPAL A COLONIA NUEVO SONORA			OBRA	PERSONA	0.00
				0.00	0.00	0.00	1	1483	0.00
				1,589,437.04	1,589,437.04	0.00			
				0.00	0.00	0.00			0
				1,589,437.04	1,589,437.04	0.00	Total		1 Obras

Y debería de ir:



CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA ESTATAL 2011
INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y PRODUCTIVAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Localidad			Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Cve. Estatal	Municipio								
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %		
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					
[SI] VIALIDADES URBANAS									
10022201E4560500161420L5	NC2-674	CUMPAS	CUMPAS	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 3			OBRA	PERSONA	70.00
				0.00	0.00	0.00	1	3000	70.00
				913,911.04	913,911.04	0.00			
				0.00	0.00	0.00			
				675,526.00	675,526.00	0.00			
				0.00	0.00	0.00	Total		0
				1,589,437.04	1,589,437.04	0.00			2 Obras

En el Anexo I (Obras por Dependencia) de la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal 2011 va:



CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA ESTATAL 2011
INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y PRODUCTIVAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Localidad		Metas	Beneficiarios	Av. Fisico %
Cve. Estatal	Municipio	Estatad	Federal	Otros	Otros			
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Fisico %	
Ejercido:	Total	Estatad	Federal	Otros				
[SL] INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA								
10022402E4380300261211A0	ED-262 CAJEME	CONSTRUCCION DE CENTRO DE USOS MULTIPLES EN LA COLONIA VALLE VERDE	CIUDAD OBREGON (CAJEME)		OBRA	PERSONA	45.00	
		0.00	0.00	0.00	1	5000		
	807,691.28	807,691.28	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00	Total		0	
	807,691.28	807,691.28	0.00	0.00			1 Obras	

Y debería de ir:



CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA ESTATAL 2011
INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y PRODUCTIVAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Localidad		Metas	Beneficiarios	Av. Fisico %
Cve. Estatal	Municipio	Estatad	Federal	Otros	Otros			
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Fisico %	
Ejercido:	Total	Estatad	Federal	Otros				
[SL] INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA								
10022402E4380300261211A0	FA-150 CAJEME	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN LA COLONIA VALLE VERDE	CIUDAD OBREGON (CAJEME)		OBRA	PERSONA	52.00	
		0.00	0.00	0.00	1	5000		
	514,988.72	514,988.72	0.00	0.00				
10022402E4380300261211A0	ED-262 CAJEME	CONSTRUCCION DE CENTRO DE USOS MULTIPLES EN LA COLONIA VALLE VERDE	CIUDAD OBREGON (CAJEME)		OBRA	PERSONA	45.00	
		0.00	0.00	0.00	1	5000		
	282,702.56	282,702.56	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00	Total		0	
	807,691.28	807,691.28	0.00	0.00			2 Obras	

En el Anexo I (Obras por Dependencia) de la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal 2011 va:



CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA ESTATAL 2011
INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y PRODUCTIVAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Localidad		Metas	Beneficiarios	Av. Fisico %
Cve. Estatal	Municipio	Estatad	Federal	Otros	Otros			
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Total			
Ejercido:	Total	Estatad	Federal	Otros				
[SI] VIALIDADES URBANAS								
10022201E4560500161420A0	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TEOTIHUACAN (EJE 4), COLONIA NOGALITOS							
ED-950	NAVOJOA	NAVOJOA			OBRA	PERSONA		
	0.00	0.00	0.00	0.00	.11	169313		11.00
	67,044.70	67,044.70	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00	Total			0
	67,044.70	67,044.70	0.00	0.00				1 Obras

Y debería de ir:



CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA ESTATAL 2011
INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y PRODUCTIVAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Localidad		Metas	Beneficiarios	Av. Fisico %
Cve. Estatal	Municipio	Estatad	Federal	Otros	Otros			
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Total			
Ejercido:	Total	Estatad	Federal	Otros				
[SI] VIALIDADES URBANAS								
10022201E4560500161420A0	PAVIMENTACION DE LA CALLE REVOLUCION EN ARIVECHI							
ED-714	ARIVECHI	ARIVECHI			OBRA	PERSONA		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1280		0.00
	43,098.00	43,098.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00	Total			0
	23,946.70	23,946.70	0.00	0.00				2 Obras
10022201E4560500161420A0	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TEOTIHUACAN (EJE 4), COLONIA NOGALITOS							
ED-950	NAVOJOA	NAVOJOA			OBRA	PERSONA		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	169313		11.00
	23,946.70	23,946.70	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00	Total			0
	67,044.70	67,044.70	0.00	0.00				2

Caso 3

En el Anexo I (Obras por Dependencia) de la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal 2011 va:



CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA ESTATAL 2011
INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y PRODUCTIVAS

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Localidad		Metas	Beneficiarios	Av. Fisico %
Cve. Estatal	Municipio	Estatad	Federal	Otros				
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros				
Ejercido:	Total	Estatad	Federal	Otros				
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION								
08602501E3350700362215A0	ED-372	NOGALES	ESC. SECUNDARIA NO. 3, HUMBERTO CAMPOS VARELA HEROICA NOGALES			REHABILITACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS, BEBEDERO Y SISTEMA ELECTRICO	ALUMNO 1273	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,856,868.22	1,856,868.22	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,856,868.22	1,856,868.22	0.00	0.00	Total		0	1 Obras

Y debería de ir:



CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA ESTATAL 2011
INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y PRODUCTIVAS

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Localidad		Metas	Beneficiarios	Av. Fisico %
Cve. Estatal	Municipio	Estatad	Federal	Otros				
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros				
Ejercido:	Total	Estatad	Federal	Otros				
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION								
08602501E3350700362215A0	ED-372	NOGALES	ESC. SECUNDARIA NO. 3, HUMBERTO CAMPOS VARELA HEROICA NOGALES			REHABILITACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS, BEBEDERO Y SISTEMA ELECTRICO	ALUMNO 1273	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,062,792.06	1,062,792.06	0.00	0.00				
08602501E3350700362215A0	ED-373	NOGALES	ESC. SECUNDARIA NO. 3, HUMBERTO CAMPO VARELA HEROICA NOGALES			REHABILITACION DE CERCO PERIMETRAL Y PINTURA GENERAL	ALUMNO 1273	29.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	794,076.16	794,076.16	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00	Total		0	2 Obras
	1,856,868.22	1,856,868.22	0.00	0.00				

Caso 4

En el Anexo I (Obras por Dependencia) de la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal 2011 va:



CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA ESTATAL 2011
INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y PRODUCTIVAS

DESARROLLO MUNICIPAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Localidad		Metas	Beneficiarios	Av. Fisico %
Cve. Estatal	Municipio	Estatad	Federal	Otros	Otros			
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Fisico %	
Ejercido:	Total	Estatad	Federal	Otros				
[U4] ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS								
20672201E1570300161409B3	CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL SUBCOLECTOR JASMIN	SAN LUIS RIO COLORADO		SAN LUIS RIO COLORADO		OBRA	PERSONA	100.00
NC1-399	0.00	0.00	0.00	0.00	1	2648		
	2,212,825.49	2,212,825.49	0.00	0.00				
20672201E1570300161409B3	CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SUBCOLECTOR EJIDO ORIENTE	SAN LUIS RIO COLORADO		SAN LUIS RIO COLORADO		OBRA	PERSONA	100.00
NC1-400	0.00	0.00	0.00	0.00	1	8065		
	5,182,202.51	5,182,202.51	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00	Total	0	0 Obras	
	7,395,028.00	7,395,028.00	0.00	0.00		2		

Y debería de ir:



CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA ESTATAL 2011
INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y PRODUCTIVAS

DESARROLLO MUNICIPAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Localidad		Metas	Beneficiarios	Av. Fisico %
Cve. Estatal	Municipio	Estatad	Federal	Otros	Otros			
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Fisico %	
Ejercido:	Total	Estatad	Federal	Otros				
[U4] ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS								
20672201E1570300161409B3	CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL SUBCOLECTOR JASMIN	SAN LUIS RIO COLORADO		SAN LUIS RIO COLORADO		OBRA	PERSONA	100.00
NC1-399	0.00	0.00	0.00	0.00	1	2648		
	2,145,745.49	2,145,745.49	0.00	0.00				
20672201E1570300161409B3	CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SUBCOLECTOR EJIDO ORIENTE	SAN LUIS RIO COLORADO		SAN LUIS RIO COLORADO		OBRA	PERSONA	100.00
NC1-400	0.00	0.00	0.00	0.00	1	8065		
	5,249,282.51	5,249,282.51	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00	Total	0	0 Obras	
	7,395,028.00	7,395,028.00	0.00	0.00		2		

Caso 5

En el Anexo I (Obras por Dependencia) de la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal 2011 va:



CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA ESTATAL 2011
INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y PRODUCTIVAS

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad							
Cve. Programática / Proyecto							
Cve. Estatal	Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Fisico
Ejercido:	Total	Estatad	Federal	Otros			%
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
06602501E3350700362218A0 E.P. MIGUEL HIGALGO Y COSTILLA							
ED-387	BENJAMIN HILL	BENJAMIN HILL			SUSTITUCIÓN DEL TECHO DE LAMINA GALVANIZADA DEL EDIFICIO PRINCIPAL	ALUMNO 232	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	41,469,691.94	41,469,691.94	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	41,469,691.94	41,469,691.94	0.00	0.00	Total		0 1 Obras

Y debería de ir:



SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Localidad		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Cve. Estatal	Municipio							
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros				

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E3350700362218A0	E.P. MIGUEL HIGALGO Y COSTILLA							
ED-387	BENJAMIN HILL	BENJAMIN HILL			SUSTITUCIÓN DEL TECHO DE LÁMINA GALVANIZADA DEL EDIFICIO PRINCIPAL	ALUMNO 232	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	7,771.06	7,771.06	0.00	0.00				
08602501E3350700362218A0	E.P. JUAN FCO. JAVIER							
ED-388	CABORCA	HEROICA CABORCA			CONSTRUCCION DE UNA AULA Y PINTURA	ALUMNO 502	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,601.40	1,601.40	0.00	0.00				
08602501E3350700362218A0	E.P. UNIDAD FORD 10							
ED-389	CABORCA	HEROICA CABORCA			NECESIDADES EN LOS SEIS RUBROS DE LA TRANSFORMACION EDUCATIVA	ALUMNO 232	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	4,636.68	4,636.68	0.00	0.00				
08602501E3350700362218A0	J.N. ROSA AGAZZI							
ED-390	CABORCA	HEROICA CABORCA			REP DE SERV. SANITARIOS, PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR, CONSTRUCCION DE ACCESO, BEBEDERO, IMPERMEABILIZACION Y EQUIPO HIDRONEUMATICO	ALUMNO 126	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	5,255.33	5,255.33	0.00	0.00				
08602501E3350700362218A0	J.N. VERONICA CASTILLO JAIME							
ED-391	CABORCA	HEROICA CABORCA			REP. DE SERV. SANITARIOS, PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR, CONSTRUCCION DE ACCESO, BEBEDERO, IMPERMEABILIZACION Y EQUIPO HIDRONEUMATICO	ALUMNO 113	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	6,085.51	6,085.51	0.00	0.00				
08602501E3350700362218A0	E.P. ESCUADRON 201							
ED-392	CABORCA	HEROICA CABORCA			FACHADA, CANCELACION DE S.S., PINTURA, BEBEDERO, REHAB. DE CISTERNA, PINTURA INTERIOR, BEBEDERO, REHAB. CISTERNA, IMPERM. DE TECHOS Y REHAB. CANCHA DEPORTIVA	ALUMNO 161	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	5,894.76	5,894.76	0.00	0.00				
08602501E3350700362218A0	E.P. CUAUHEMOC							
ED-393	CABORCA	HEROICA CABORCA			FACHADA EN ACCESO PPAL., CERCO PERIM., REHAB. DE MODULO DE S.S., PINTURA EN EXT. E INT., BEBEDEROS, QE. HIDRO., IMPERM. DE TECHOS, REHAB. EN CANCHA DEP., REP. ELECTR.	ALUMNO 388	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	6,981.83	6,981.83	0.00	0.00				
08602501E3350700362218A0	E.P. 6 DE ABRIL							
ED-394	CABORCA	HEROICA CABORCA			PINTURA Y 120 MESABANCOS POR SUSTITUCION	ALUMNO 621	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	8,346.67	8,346.67	0.00	0.00				
08602501E3350700362218A0	E.P. FLORENCIA R. DE MUNGUIA							
ED-395	CABORCA	HEROICA CABORCA			CONSTRUCCION DE FACHADA INSTITUCIONAL, REHAB. DE MODULO DE S.S., PINTURA GENERAL EN INT., BEBEDERO, IMPERM. DE TECHOS, REHAB. DE CANCHA DEPORT. Y SUTITUCION DE LUMINARIAS	ALUMNO 365	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	8,665.26	8,665.26	0.00	0.00				





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Localidad		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Cve. Estatal	Municipio	Estadal	Federal	Otros	Otros			
Autorizado:	Total	Estadal	Federal	Otros				
Ejercido:	Total	Estadal	Federal	Otros				

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E3350700362218A0	E.P. JOSEFA FIGUEROA COMADURAN VDA DE OROS							
	ED-396					CONSTRUCCION DE FACHADA INSTITUCIONAL, REHAB. DE MODULO DE S.S., PINTURA GENERAL EN INT. BEBEDERO, IMPERM. DE TECHOS, REHAB. DE CANCHA DEPORT. Y REHAB. DE CISTERNA	ALUMNO 417	100.00
	CABORCA	HEROICA CABORCA						
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	9,613.35	9,613.35	0.00	0.00				
08602501E3350700362218A0	ESC. SEC. HEROES DE CABORCA							
	ED-397					FACHADA EN ACCESO PPAL., CERCO PERIM., REHAB DE MODULO DE S.S., PINTURA EN EXT. E INT., BEBEDEROS, IMPERM. DE TECHOS, REHAB. EN CANCHA DEP., REP. ELECTR Y REP. DE VENTANAS	ALUMNO 1081	100.00
	CABORCA	HEROICA CABORCA						
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	25,609.87	25,609.87	0.00	0.00				
08602501E3350700362218A0	J.N. AUGUSTO FEDERICO FROBEL							
	ED-398					REAPLICACION DE PINTURA EN MUROS, REHABILITACION DE SERV SANITARIOS, PLAFONES, DE PUERTAS, DE CERCO LATERAL Y POSTERIOR, CONSTR ACCESO TIPO INSTITUCIONAL Y CONSTR DE ANDADORES	ALUMNO 89	100.00
	IMURIS	IMURIS						
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	5,736.56	5,736.56	0.00	0.00				
08602501E3350700362218A0	E.P. BRAULIO RODRIGUEZ							
	ED-399					REHABILITACION GENERAL DE TRES AULAS, SISTEMA ELECTRICO, IMPERMEABILIZACION DE TECHOS, CANCELERIA DE PUERTAS Y VENTANAS, SUSTITUCION DE CERCO PERIMETRAL, PINTURA GENERAL, CONTRUCCION DE SERVICIOS SANI	ALUMNO 121	100.00
	IMURIS	JANOS, LOS						
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	7,877.62	7,877.62	0.00	0.00				
08602501E3350700362218A0	J.N. SONOTL							
	ED-400	MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO			IMPERMEABILIZACION DE TECHOS (COMPLEMENTO TRANSFORMACION EDUCATIVA 2011)	ALUMNO 86	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,443.64	1,443.64	0.00	0.00				
08602501E3350700362218A0	J.N. 16 DE SEPTIEMBRE							
	ED-401	MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO			IMPERMEABILIZACION DE TECHOS (COMPLEMENTO PARA TRANSFORMACION EDUCATIVA 2011)	ALUMNO 111	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	3,252.69	3,252.69	0.00	0.00				
08602501E3350700362218A0	E.P. LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS							
	ED-402	MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO			CERCO PERIMETRAL, PORTICO, PINTURA GENERAL, IMPERMEABILIZACION DE TECHOS Y REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA	ALUMNO 225	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	4,482.84	4,482.84	0.00	0.00				
08602501E3350700362218A0	ESC. SEC. ESTATAL 3							
	ED-403	MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO			SUSTITUCION DE TECHOS DE ASBESTO AREA 4 (TALLER DE CARPINTERIA Y AULAS)	ALUMNO 853	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	5,931.21	5,931.21	0.00	0.00				





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Localidad		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Cve. Estatal	Municipio							
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros				

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E3350700362218A0	E.P. OTHON ALMADA							
ED-404	MAGDALENA		SAN IGNACIO			REPARACIÓN GENERAL DEL SISTEMA ELECTRICO, SERVICIOS SANITARIOS Y BEBEDEROS	ALUMNO 118	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00			
		1,184.53	1,184.53	0.00	0.00			
08602501E3350700362218A0	J.N. LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA							
ED-405	NOGALES		HEROICA NOGALES			REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS, REPARACION ELECTRICA, PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR, REP. DE CUBIERTA	ALUMNO 349	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00			
		4,034.69	4,034.69	0.00	0.00			
08602501E3350700362218A0	J.N. 12 DE OCTUBRE							
ED-406			HEROICA NOGALES			SUSTITUCION DEL TECHO MULTYPANEL DE TRES AULAS, DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS, REPARACION GENERAL DEL SISTEMA ELECTRICO INTERIOS Y EXTERIOR AULAS Y ANEXOS	ALUMNO 80	100.00
	NOGALES	0.00	0.00	0.00	0.00			
		3,909.60	3,909.60	0.00	0.00			
08602501E3350700362218A0	E.P. VICENTA OCARANZA NUM. 1							
ED-407			HEROICA NOGALES			REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS, REPARACION ELECTRICA, PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR, REPARACION DE CUBIERTA	ALUMNO 230	100.00
	NOGALES	0.00	0.00	0.00	0.00			
		5,050.80	5,050.80	0.00	0.00			
08602501E3350700362218A0	J.N. ALAMOS							
ED-408			HEROICA NOGALES			REPARACION DE SERV. SANITARIOS, CERCO PERIMETRAL, REP. ELECTRICA, PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR Y CONSTRUCCION DE ACCESO Y REP. DE CUBIERTA	ALUMNO 245	100.00
	NOGALES	0.00	0.00	0.00	0.00			
		5,736.56	5,736.56	0.00	0.00			
08602501E3350700362218A0	E.P. MARIA DOLORES FERNANDEZ TORRES							
ED-409			HEROICA NOGALES			REPARACION DE SERV. SANITARIOS, BARDA PERIMETRAL, REPARACION ELECTRICA, PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR, CONSTRUCCION DE ACCESO	ALUMNO 162	100.00
	NOGALES	0.00	0.00	0.00	0.00			
		7,081.36	7,081.36	0.00	0.00			
08602501E3350700362218A0	J.N. MARIANO MATAMOROS							
ED-410			HEROICA NOGALES			REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS, REPARACION ELECTRICA, PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR, REPARACION DE CUBIERTA	ALUMNO 349	100.00
	NOGALES	0.00	0.00	0.00	0.00			
		8,821.82	8,821.82	0.00	0.00			
08602501E3350700362218A0	E.P. J. ALBERTO GONZALEZ VILLEGAS							
ED-411			HEROICA NOGALES			REP. DE SERV. SANITARIOS, BARDA PERIMETRAL, REPARACION ELECTRICA, PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR, CONSTRUCCION DE ACCESO	ALUMNO 341	100.00
	NOGALES	0.00	0.00	0.00	0.00			
		10,047.84	10,047.84	0.00	0.00			
08602501E3350700362218A0	E.P. JUAN ENRIQUE PESTALOZZI							
ED-412	NOGALES		HEROICA NOGALES			REP. GRAL. DEL SISTEMA ELECTRICO, REHB DE SERV SANIT., REP. D EPUERTAS Y PINTURA GRAL INTERIOR	ALUMNO 627	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00			
		11,478.88	11,478.88	0.00	0.00			





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Localidad		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Cve. Estatal	Municipio							
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros				

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E3350700362218A0	E.P. JOSE DE JESUS FLORES VALVERDE					REPARACION DE SERV. SANITARIOS, BARRA PERIMETRAL, REPARACION ELECTRICA, PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR, CONSTRUCCION DE ACCESO, IMPERMEABILIZACION Y REPARACION DE CUBIERTA	ALUMNO	100.00
	ED-413							
		NOGALES	HEROICA NOGALES					
		0.00	0.00	0.00	0.00		382	
		14,105.12	14,105.12	0.00	0.00			
08602501E3350700362218A0	ESC. SEC. TECNICA 9					REP. DE SERV. SANITARIOS, BARRA PERIMETRAL, REP. ELECTRICA, PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR Y CONSTRUCCION DE ACCESO	ALUMNO	100.00
	ED-414							
		NOGALES	HEROICA NOGALES					
		0.00	0.00	0.00	0.00		1134	
		15,021.19	15,021.19	0.00	0.00			
08602501E3350700362218A0	E.P. SOR JUANA INES DE LA CRUZ					CONTRUCCION DE 11 AULAS Y EL MODULO DE SERV. SANIT. POR SUSTITUCION, CONTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA PARTE TRASERA DEL PLANTEL POR DESLAVE DEL CERRO. CONTRUCCION DE CANCA DEPORTIVA Y SARPEADO	ALUMNO	100.00
	ED-415							
		NOGALES	HEROICA NOGALES					
		0.00	0.00	0.00	0.00		603	
		42,254.94	42,254.94	0.00	0.00			
08602501E3350700362218A0	E.P. ELVIRA LIZARRAGA VALENZUELA					IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS, PORTICO, CERCO PERIMETRAL, PINTURA GENERAL Y REPARACION DE CANCHA DEPORTIVA	ALUMNO	100.00
	ED-416							
		PITTIQUITO	PITTIQUITO					
		0.00	0.00	0.00	0.00		123	
		5,526.18	5,526.18	0.00	0.00			
08602501E3350700362218A0	E.P. TRIBU PAPAGO					IMPERM. GRAL TECHOS, REP SIST ELÉCT, SUST. CANCELERÍA PUERTAS Y VENTANAS, REP GRAL AULAS, DORMITORIOS, SANITARIOS-VESTIDORES DE NIÑOS Y NIÑAS, REP GRAL. SERV. SANIT. EXTERIOR, REP GRAL. DEL CERCO PERI	ALUMNO	100.00
	ED-417							
		GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES	QUITOVAC					
		0.00	0.00	0.00	0.00		35	
		10,993.66	10,993.66	0.00	0.00			
08602501E3350700362218A0	J.N. CARMEN REYNA DE LEON					CONSTRUCCION DE ACCESO INSTITUCIONAL, REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO, REHABILITACION DE IMPERMEABILIZACION, CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA Y PINTURA EN AULAS	ALUMNO	100.00
	ED-418							
		GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES	SONOITA					
		0.00	0.00	0.00	0.00		132	
		5,325.89	5,325.89	0.00	0.00			
08602501E3350700362218A0	E.P. VENTURA G. TENA					REHABILITACION DE AULAS QUE PRESENTAN CUARTEADURAS, REP. DEL SISTEMA ELECTRICO DEL PLANTEL, PINTURA GRAL	ALUMNO	100.00
	ED-419							
		PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO					
		0.00	0.00	0.00	0.00		372	
		1,930.62	1,930.62	0.00	0.00			
08602501E3350700362218A0	E.P. CLUB ACTIVO 20 30					REHAB DE SERV. SANITARIOS, Y CONSTRUCCION DE CERCO Y FACHADA INSTITUCIONAL	ALUMNO	100.00
	ED-420							
		PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO					
		0.00	0.00	0.00	0.00		257	
		4,331.25	4,331.25	0.00	0.00			





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Localidad		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Cve. Estatal	Municipio	Estatal	Federal	Otros	Otros			
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros				

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E3350700362218A0	E.P. JESUS GARCIA ED-421	SAN LUIS RIO COLORADO	CAMPAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	IMPERMEABILIZACION EGENRAL DE TECHOS, SISTEMA ELECTRICO, CONTRUCCION DE TRES AULAS POR SUSTITUCION, REPARACION GENERAL DE AULAS DEFINITIVAS, DIRECCION Y MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS	ALUMNO 124	100.00
		9,252.22	9,252.22	0.00	0.00	0.00	0.00			
08602501E3350700362218A0	ESC. SEC. HERIBERTO SILVA ED-422	SAN LUIS RIO COLORADO	LUIS B SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	SUSTITUCIÓN DEL TECHO DE DOS AULAS	ALUMNO 453	100.00
		2,619.86	2,619.86	0.00	0.00	0.00	0.00			
08602501E3350700362218A0	ESC. SEC. NO. 14, LUIS B. SANCHEZ ED-423	SAN LUIS RIO COLORADO	LUIS B SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	FACHADA Y CERCO INSTITUCIONAL, IMPERMEABILIZACION, REHAB DE SERV SANITARIOS Y PINTURA EN GENERAL	ALUMNO 315	100.00
		8,789.17	8,789.17	0.00	0.00	0.00	0.00			
08602501E3350700362218A0	E.P. ABELARDO L. RODRIGUEZ ED-424	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	0.00	0.00	0.00	0.00	PINTURA GENERAL EN PLANTEL	ALUMNO 999	100.00
		1,630.72	1,630.72	0.00	0.00	0.00	0.00			
08602501E3350700362218A0	E.P. LIC. LUIS ENCINAS J ED-425	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	0.00	0.00	0.00	0.00	REHABILITACION DE SERV. SANITARIOS, FACHADA Y CERCO INSTITUCIONAL Y PINTURA GENERAL	ALUMNO 295	100.00
		3,065.26	3,065.26	0.00	0.00	0.00	0.00			
08602501E3350700362218A0	E.P. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON ED-426	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	0.00	0.00	0.00	0.00	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL, FACHADA Y PINTURA EN GENERAL	ALUMNO 399	100.00
		4,274.28	4,274.28	0.00	0.00	0.00	0.00			
08602501E3350700362218A0	ESC. SEC. NO 22, MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA ED-427	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	0.00	0.00	0.00	0.00	CONSTR. DE ESCALERAS ALTERNAS DE ACCESO A PLANTA ALTA, AMPLIACION DE SALA DE MUSICA	ALUMNO 854	100.00
		6,579.95	6,579.95	0.00	0.00	0.00	0.00			
08602501E3350700362218A0	ESC. SEC. TECNICA 4 ED-428	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	0.00	0.00	0.00	0.00	IMPMEABILIZACIÓN DEL TECHO DE AULAS, TALLERES, ÁREA ADMINISTRATIVA Y ANEXOS	ALUMNO 250	100.00
		10,300.11	10,300.11	0.00	0.00	0.00	0.00			
08602501E3350700362218A0	E.P. MA. MARCEDES ANDRADE ED-429	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	0.00	0.00	0.00	0.00	FACHADA Y CERCO INSTITUCIONAL, IMPERMEABILIZACION DE TECHOS, REHAB DE CANCHA DEPORTIVA Y PINTURA EN GENERAL	ALUMNO 310	100.00
		10,242.66	10,242.66	0.00	0.00	0.00	0.00			
08602501E3350700362218A0	E.P. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ED-430	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	0.00	0.00	0.00	0.00	SUSTITUCIÓN DEL TECHO DE ASBESTO DE DOCE AULAS Y ANEXOS	ALUMNO 368	100.00
		11,728.04	11,728.04	0.00	0.00	0.00	0.00			





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Localidad		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Cve. Estatal	Municipio							
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros				

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E3350700362218A0	ESC. TELESECUNDARIA 57	ESTACION LLANO			IMPERMEABILIZACION DE	ALUMNO	100.00
ED-431	SANTA ANA				TECHOS (COMPLEMENTO PARA	97	
	0.00	0.00	0.00	0.00	TRANSFORMACION EDUCATIVA		
	5,217.60	5,217.60	0.00	0.00	2011)		
08602501E3350700362218A0	J.N. CONCEPCION AGUIRRE GALVEZ	SANTA ANA			IMPERMEABILIZACIÓN DE	ALUMNO	100.00
ED-432	SANTA ANA				TECHOS (COMPLEMENTO PARA	30	
	0.00	0.00	0.00	0.00	TRANSFORMACION EDUCATIVA		
	2,858.90	2,858.90	0.00	0.00	2011)		
08602501E3350700362218A0	J.N. DANTE ALIGUIERI	AGUA PRIETA			REPARACIÓN DEL SITEMA	ALUMNO	100.00
ED-433	AGUA PRIETA				ELECTRICO DE 9 AULAS	251	
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	593.00	593.00	0.00	0.00			
08602501E3350700362218A0	E.P. BENITO JUAREZ	AGUA PRIETA			REPARACIÓN DEL SISTEMA	ALUMNO	100.00
ED-434	AGUA PRIETA				ELECTRICO EN 12 AULAS	348	
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	1,808.24	1,808.24	0.00	0.00			
08602501E3350700362218A0	J.N. AMERICA	AGUA PRIETA			SUSTITUCION DE TECHOS,	ALUMNO	100.00
ED-435	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA			CONTRUCCION DE BARDA	109	
	0.00	0.00	0.00	0.00	TRASERA, ENJARRE DE		
	2,740.08	2,740.08	0.00	0.00	PAREDES EXTERIOR E INTERIOR		
					DE 5 AULAS Y BAÑO, 10 MESAS		
					PARA TRABAJOS EN AULAS Y 5		
					ESCRITORIO Y SILLAS PARA LOS		
					MAESTROS		
08602501E3350700362218A0	E.P. PLAN DE AGUA PRIETA	AGUA PRIETA			REHABILITACION DE TECHOS,	ALUMNO	100.00
ED-436	AGUA PRIETA				AULAS, CERCOS PERIMETRAL Y	304	
	0.00	0.00	0.00	0.00	PINTURA GENERAL		
	3,170.18	3,170.18	0.00	0.00			
08602501E3350700362218A0	J.N. NUEVA VIDA	AGUA PRIETA			SUSTITUCION DE TECHOS,	ALUMNO	100.00
ED-437	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA			CONSTRUCCION DE CANCHA	158	
	0.00	0.00	0.00	0.00	DEPORTIVA Y CONTRUCCION DE		
	4,520.86	4,520.86	0.00	0.00	TEJABAN O MALLA SOMBRA		
					PARA LA CANCHA Y CAMBIAR		
					PUERTAS Y VENTANAS		
					INCHADAS Y OXIDADAS		
08602501E3350700362218A0	J.N. JUAN RULFO	AGUA PRIETA			SUSTITUCION DE TUBERIA DE	ALUMNO	100.00
ED-438	AGUA PRIETA				AGUA	140	
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	4,565.77	4,565.77	0.00	0.00			
08602501E3350700362218A0	J.N. NUEVOS HORIZONTES	AGUA PRIETA			REPARACION GENERAL DEL	ALUMNO	100.00
ED-439	AGUA PRIETA				SISTEMA ELECTRICO Y CERCO	228	
	0.00	0.00	0.00	0.00	PERIMETRAL		
	4,843.46	4,843.46	0.00	0.00			
08602501E3350700362218A0	J.N. PROGRESO	AGUA PRIETA			REPARACION GENERAL DEL	ALUMNO	100.00
ED-440	AGUA PRIETA				SISTEMA ELECTRICO Y CERCO	79	
	0.00	0.00	0.00	0.00	PERIMETRAL		
	6,478.32	6,478.32	0.00	0.00			





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad	Autorizado:		Ejercido:		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
		Total	Estatal	Federal	Otros	Total	Estatal	Federal	Otros	Total	Estatal	Federal	Otros	

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E3350700362218A0	J.N. EULALIA GUZMAN	ED-441	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,039.08	7,039.08	0.00	0.00	REPARACION GENERAL DEL SISTEMA ELECTRICO DE 2 AULAS	ALUMNO 75	100.00
08602501E3350700362218A0	ESC. SEC. FUND. ESPOSOS RODRIGUEZ	ED-442	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,937.59	23,937.59	0.00	0.00	REPARACION EN GENERAL	ALUMNO 1166	100.00
08602501E3350700362218A0	E.P. BENITO JUAREZ	ED-443	CANANEA	CANANEA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,842.79	3,842.79	0.00	0.00	REHABILITACION DE SERV. SANITARIOS Y BAJO TECHO (PLAFOND)	ALUMNO 332	100.00
08602501E3350700362218A0	J.N. CANANEA	ED-444	CANANEA	CANANEA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,230.63	5,230.63	0.00	0.00	IMPERMEABILIZACION DE TECHOS	ALUMNO 139	100.00
08602501E3350700362218A0	J.N. EUA	ED-445	CANANEA	CANANEA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,742.89	5,742.89	0.00	0.00	SUSTITUCION DE TECHOS DE LAMINA, REP. DEL SISTEMA ELECTRICO, SERV. SANITARIOS, ACCESO Y CERCO	ALUMNO 33	100.00
08602501E3350700362218A0	J.N. RAFAELA M DE RUIZ	ED-446	CANANEA	CANANEA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,903.31	5,903.31	0.00	0.00	REHAB DEL SISTEMA ELECTRICO, CONSTRUCCION DE DIRECCION, APLICACION DE PINTURA A MUROS, IMPERMEABILIZACION DE TECHOS, REHABILITACION DE SANITARIOS, CONSTRUCCION DE BANQUETAS, ACCESO Y CERCO	ALUMNO 65	100.00
08602501E3350700362218A0	E.P. PROF. GILBERTO CASTILLO RIOS	ED-447	CANANEA	CANANEA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,806.75	9,806.75	0.00	0.00	REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO, SERV. SANITARIOS, IMPERMEABILIZACION, PINTURA EN GENERAL, FACHADA Y CERCO INSTITUCIONAL Y OBRA EXTERIOR	ALUMNO 167	100.00
08602501E3350700362218A0	ESC. SEC. NO. 9, RICARDO FLORES MAGON	ED-448	CANANEA	CANANEA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,670.47	27,670.47	0.00	0.00	REPARACION DE SERV. SANIT., SISTEMA ELECTRICO, ILUMINACION NOCTURNA CON ARBOTANTES 20 POSTES CON LAMPARAS, REPARACION DEL DRENAJE DE AREA ADMINISTRATIVA Y DE LOS BAÑOS, CONSTR MOD DE SERV. SANITARIOS	ALUMNO 624	100.00
08602501E3350700362218A0	ESC. TELESECUNDARIA 214	ED-449												REPARACION DE TECHO DE UN AULA, SERVICIOS, CERCO PERIMETRAL, CONTRUCCION DE BEEDEROS Y PINTURA GENERAL, CONTRUCCION DE UN AULA POR INCREMENTO Y		





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad	Autorizado:		Ejercido:		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
		Total	Estatal	Federal	Otros			Total	Estatal	Federal	Otros			
		Total	Estatal	Federal	Otros			Total	Estatal	Federal	Otros			

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

	CANANEA		VICENTE GUERRERO (CUITACA)									ABASTECIMIENTO DE MESABANCOS Y CONTRUCCION DE UNA CANCHA	ALUMNO 15	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00			3,982.04	3,982.04	0.00	0.00			
08602501E3350700362218A0	ESC. TELESECUNDARIA 185 ED-450		HERMOSILLO		SAN LUIS							REHABILITACION DE CERCO, CONTRUCCION DE CISTERNA, BEBEDEROS, AULA DE MEDIOS, CANCHA CIVICA, PINTURA, REHABILITACION DE UN AULA LUMINARIAS	ALUMNO 33	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00			5,579.94	5,579.94	0.00	0.00			
08602501E3350700362218A0	ESC. SEC. ALFREDO E URUCHURTU ED-451		HERMOSILLO		SAN LUIS							REHABILITACION DE TECHOS, PAREDES, PINTURA, SERVICIOS SANITRIOS Y SISTEMA HIDRAULICO	ALUMNO 867	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00			9,740.20	9,740.20	0.00	0.00			
08602501E3350700362218A0	E.P. LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS ED-452		HERMOSILLO		CHOYUDO							SUSTITUCION DE CABLEADO ELECTRICO, REHABILITACION DE TECHOS, REHABILITACION DE PAREDES Y PINTURA	ALUMNO 59	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00			1,504.78	1,504.78	0.00	0.00			
08602501E3350700362218A0	J.N. JOSE MARIA PINO SUAREZ ED-453		HERMOSILLO		VIVERO TAZAJAL							REHABILITACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DEL PLANTEL	ALUMNO 78	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00			4,581.18	4,581.18	0.00	0.00			
08602501E3350700362218A0	E.P. VICENTE GUERRERO ED-454		HERMOSILLO		VIVERO TAZAJAL							REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL	ALUMNO 170	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00			7,379.29	7,379.29	0.00	0.00			
08602501E3350700362218A0	E.P.NC. COL. REAL DEL CARMEN ED-455		HERMOSILLO		HERMOSILLO							MANTENIMIENTO DE CISTERNA, REP. MENOR A INSTALACIONES ELECTRICAS, REP. DE VISTAS DE TABLAROCA, REP. MENOR DE BAÑOS, PINTURA GENERAL, INSTALACION DE FACHADA Y CERCO FRONTAL	ALUMNO 220	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00			3,006.27	3,006.27	0.00	0.00			
08602501E3350700362218A0	E.P. SOR JUANA INES DE LA CRUZ ED-456		HERMOSILLO		HERMOSILLO							FACHADA PRINCIPAL ALTA E INSTALACIONES ELECTRICAS	ALUMNO 264	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00			3,197.87	3,197.87	0.00	0.00			
08602501E3350700362218A0	J.N. RODOLFO CAMPODONICO ED-457		HERMOSILLO		HERMOSILLO							CONSTRUCCION DE FACHADA ALTA TIPO INSTITUCIONAL, REHABILITACION DE PLAZA CIVICA, REHABILITACION DE SISTEMA ELECTRICO E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	ALUMNO 137	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00			3,200.92	3,200.92	0.00	0.00			
08602501E3350700362218A0	E.P. ENRIQUETA DE PARODI ED-458		HERMOSILLO		HERMOSILLO							REHABILITACION DEL CERCO PERIMETRAL, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO	ALUMNO 187	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00			3,224.71	3,224.71	0.00	0.00			





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Localidad		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Cve. Estatal	Municipio							
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros				

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E3350700362218A0	J.N. PLATON	HERMOSILLO	HERMOSILLO		IMPERMEABILIZACIÓN DE	ALUMNO	100.00
ED-459	HERMOSILLO	0.00	0.00	0.00	TECHOS, REHABILITACION DE	321	
		3,297.32	3,297.32	0.00	CERCO, REHABILITACION DEL		
				0.00	SISTEMA HIDRAULICO		
08602501E3350700362218A0	E.P. IEP CRNL. J. CRUZ GALVEZ	HERMOSILLO	HERMOSILLO		BARDA Y CERCO EXT EN	ALUMNO	100.00
ED-460	HERMOSILLO	0.00	0.00	0.00	PLANTEL, TECHO Y PIOS EN	195	
		3,351.79	3,351.79	0.00	LAVANDERIA, ENFERMERIA,		
				0.00	PARQUE RECREATIVO INF EN		
				0.00	PATIO, BAÑOS ANEXO AL		
				0.00	DORMITORIO NIÑOS PEQUEÑOS,		
				0.00	BAÑOS P/ NIÑOS EN PATIOS		
08602501E3350700362218A0	J.N. JOSE SOSA CHAVEZ	HERMOSILLO	HERMOSILLO		BARDA PERIMETRAL,	ALUMNO	100.00
ED-461	HERMOSILLO	0.00	0.00	0.00	ESTRUCUTURA, INSTL.	103	
		3,378.35	3,378.35	0.00	ELECTRICAS, REMODELACION		
				0.00	SANITARIOS E INSTL.		
				0.00	HIDROSANITARIAS		
08602501E3350700362218A0	J.N. EVANGELINA VAZQUEZ DE MORALES	HERMOSILLO	HERMOSILLO		ACCESO, CERCO,	ALUMNO	100.00
ED-462	HERMOSILLO	0.00	0.00	0.00	IMPERMEABILIZACION, SERV.	159	
		3,523.49	3,523.49	0.00	SNITARIOS, REHAB. ELEC. Y		
				0.00	TECHUMBRES		
08602501E3350700362218A0	J.N. NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC	HERMOSILLO	HERMOSILLO		REHABILITACION DE	ALUMNO	100.00
ED-463	HERMOSILLO	0.00	0.00	0.00	SANITARIOS, INSTALACIONES	100	
		3,547.14	3,547.14	0.00	ELECTRICAS, PINTURA EN		
				0.00	GENERAL E		
				0.00	IMPERMEABILIZACION		
08602501E3350700362218A0	J.N. MARIA HEREDIA DURON	HERMOSILLO	HERMOSILLO		SERVICIOS SANITARIOS,	ALUMNO	100.00
ED-464	HERMOSILLO	0.00	0.00	0.00	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y	172	
		3,571.72	3,571.72	0.00	PINTURA EN GENERAL		
				0.00			
08602501E3350700362218A0	J.N. TLANEXTLI	HERMOSILLO	HERMOSILLO		REHABILITACION DE TECHOS,	ALUMNO	100.00
ED-465	HERMOSILLO	0.00	0.00	0.00	REHABILITACION DE CERCO	148	
		3,639.43	3,639.43	0.00			
				0.00			
08602501E3350700362218A0	ESC. SEC. TECNICA 12	HERMOSILLO	HERMOSILLO		REHABILITACION DE SERV.	ALUMNO	100.00
ED-466	HERMOSILLO	0.00	0.00	0.00	SANITARIOS, PINTURA GENERAL,	1096	
		3,658.35	3,658.35	0.00	IMPERMEABILIZACION Y CERCO		
				0.00	PERIMETRAL		
08602501E3350700362218A0	E.P. PROF. FRANCISCO NAVARRO ESTRADA	HERMOSILLO	HERMOSILLO		CONSTRUCCION DE	ALUMNO	100.00
ED-467	HERMOSILLO	0.00	0.00	0.00	ANDADORES, BANQUETAS,	519	
		3,744.90	3,744.90	0.00	PINTURA Y FACHADA TIPO		
				0.00	PORTAL		
08602501E3350700362218A0	E.P. DEMOFILO MALDONADO NATERAS	HERMOSILLO	HERMOSILLO		AUMENTO DE CARGA.	ALUMNO	100.00
ED-468	HERMOSILLO	0.00	0.00	0.00	ELECTRICA, REHABILITACION DE	636	
		3,868.91	3,868.91	0.00	CANCHA, PINTURA INTERIOR Y		
				0.00	EXTERIOR		





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Localidad		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Cve. Estatal	Municipio							
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros				

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E3350700362218A0	J.N. BENITO JUAREZ	HERMOSILLO	HERMOSILLO		NO REPORTA META - PENDIENTE	ALUMNO	100.00
ED-469	HERMOSILLO	0.00	0.00	0.00	VER DICTAMEN DE SUPERVISOR.,	104	
		3,926.39	3,926.39	0.00			
08602501E3350700362218A0	E.P. JOB HONESTO NORIEGA RUIZ	HERMOSILLO	HERMOSILLO		CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA,	ALUMNO	100.00
ED-470	HERMOSILLO	0.00	0.00	0.00	CONSTRUCCION DE CISTERNA,	177	
		3,953.02	3,953.02	0.00			
08602501E3350700362218A0	J.N. JOSEFINA PADILLA DE JIMENEZ	HERMOSILLO	HERMOSILLO		CONSTRUCCION DE ACCESO INSTITUCIONAL, REHAB. DE SERVICIOS SANITARIOS,	ALUMNO	100.00
ED-471	HERMOSILLO	0.00	0.00	0.00	PINTURA GENERAL, REHAB. DE SISTEMA ELECTRICO, IMPERMEAB. DE EDIFICIOS	214	
		3,971.05	3,971.05	0.00			
08602501E3350700362218A0	J.N. DESERT	HERMOSILLO	HERMOSILLO		REHABILITACION DE TECHOS Y CERCO PERIMETRAL	ALUMNO	100.00
ED-472	HERMOSILLO	0.00	0.00	0.00		124	
		3,984.31	3,984.31	0.00			
08602501E3350700362218A0	E.P. LEYES DE REFORMA	HERMOSILLO	HERMOSILLO		CONSTRUCCION DE FACHADA INSTITUCIONAL Y PINTURA GENERAL	ALUMNO	100.00
ED-473	HERMOSILLO	0.00	0.00	0.00		206	
		4,090.55	4,090.55	0.00			
08602501E3350700362218A0	CONSTRUCCION DE FACHADA ALTA TIPO INSTITUCIONAL, CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL, REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO Y REHABILITACION DE SANITARIOS., J.N. EVA MONTEVERDE DE QUIROGA	HERMOSILLO	HERMOSILLO		LOTE	ALUMNO	100.00
ED-474	HERMOSILLO	0.00	0.00	0.00	1	234	
		4,161.27	4,161.27	0.00			
08602501E3350700362218A0	TRANSFORMACION EDUCATIVA 2011, J.N. BLANCA AZUCENA ESQUER	HERMOSILLO	HERMOSILLO		LOTE	ALUMNO	100.00
ED-475	HERMOSILLO	0.00	0.00	0.00	1	124	
		4,262.01	4,262.01	0.00			
08602501E3350700362218A0	NECESIDADES EN LOS 6 RUBROS DE LA TRANSFORMACION EDUCATIVA, E.P. PROF. LUIS P MENDEZ	HERMOSILLO	HERMOSILLO		LOTE	ALUMNO	100.00
ED-476	HERMOSILLO	0.00	0.00	0.00	1	374	
		4,381.12	4,381.12	0.00			
08602501E3350700362218A0	NECESIDADES EN LOS 6 RUBROS DE LA TRANSFORMACION EDUCATIVA, J.N. ANTON MAKARENKO	HERMOSILLO	HERMOSILLO		LOTE	ALUMNO	100.00
ED-477	HERMOSILLO	0.00	0.00	0.00	1	176	
		4,564.88	4,564.88	0.00			
08602501E3350700362218A0	CONSTRUCCION DE ACCESO, CERCO, REPARACIONES ELECTRICAS, TECHOS Y SERVICIOS SANITARIOS., J.N. ROBERT OWEN	HERMOSILLO	HERMOSILLO		LOTE	ALUMNO	100.00
ED-478	HERMOSILLO	0.00	0.00	0.00	1	167	
		4,624.88	4,624.88	0.00			
08602501E3350700362218A0	REHAB DE BEBEDEROS, PINTURA EN GRAL, REHAB DE CERCO, CONSTR. DE FACHADA INSTIUCIONAL, ESC. SEC. GENERAL NUM 10	HERMOSILLO	HERMOSILLO		LOTE	ALUMNO	100.00
ED-479	HERMOSILLO	0.00	0.00	0.00	1	1103	
		4,625.81	4,625.81	0.00			





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Localidad		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Cve. Estatal	Municipio							
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros				

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E3350700362218A0	COSTR DE ACCESO, CERC OS, REPS ELECTRICAS, TECHOS Y SERV. SANITARIOS, E.P. SEBASTIAN ARVAYO ARVAYO, PTA REAL							
ED-480	HERMOSILLO	HERMOSILLO			LOTE	ALUMNO		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	356		100.00
	4,781.63	4,781.63	0.00	0.00				
08602501E3350700362218A0	PINTURA GENERAL, REHABILITACION DE ANDADORES, INSTALACION DE LAVABOS Y CONSTR. DE FACHADA Y BARDA., E.P. FRANCISCO ROMO MENDOZA							
ED-481	HERMOSILLO	HERMOSILLO			LOTE	ALUMNO		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	462		100.00
	4,852.30	4,852.30	0.00	0.00				
08602501E3350700362218A0	REHABILITACION DE SISTEMA ELECTRICO, IMPERMEABILIZACION, PINTURA EN GENERAL Y TERMINACION DE COMEDOR., E.P. ALICIA MUÑOZ ROMERO							
ED-482	HERMOSILLO	HERMOSILLO			LOTE	ALUMNO		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	576		100.00
	4,899.24	4,899.24	0.00	0.00				
08602501E3350700362218A0	REP. MENOR Y LIMPIEZA EN S.S., REP. LUMINARIAS, REP. FISURAS POR ASENTAMIENTO Y PINTURA EN MUROS Y PUERTAS, REP. BOMBA CISTERNA, CONST. CANCHA DEPORTIVA Y SUSTITUCION DE CERCO EN FACHADA PPL. POR MURO-REJA., E.P. NUEVA CREACION (JUAN FIGUEROA ABRIL)							
ED-483	HERMOSILLO	HERMOSILLO			LOTE	ALUMNO		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	228		100.00
	5,128.07	5,128.07	0.00	0.00				
08602501E3350700362218A0	CONSTR DE ACCESO, CERCOS, REPS ELECTRICAS TECHOS Y SERV. SANITARIOS., J.N. GANDHI							
ED-484	HERMOSILLO	HERMOSILLO			LOTE	ALUMNO		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	126		100.00
	5,157.99	5,157.99	0.00	0.00				
08602501E3350700362218A0	PINTURA EN EDIFICIOS, CERCO FRONTAL Y BARDA-REJA PERIMETRAL, MTNTO MENOR DE SERV. SANIT., IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS, REP. ELECTRICAS MENOR, SUST. DE BEBEDEROS, INST. DE FACHADA TIPO INSTITUCIONAL., E.P. NIÑOS HEROES							
ED-485	HERMOSILLO	HERMOSILLO			LOTE	ALUMNO		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	366		100.00
	5,271.37	5,271.37	0.00	0.00				
08602501E3350700362218A0	PINTURA GENERAL, REHAB DE CERCO PERIMETRAL, CONSTRUCCION DE FACHADAS INSTITUCIONALES, E.P. JOSE VASCONSELOS							
ED-486	HERMOSILLO	HERMOSILLO			LOTE	ALUMNO		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	387		100.00
	5,298.88	5,298.88	0.00	0.00				
08602501E3350700362218A0	REHABILITACION DE TECHOS, REHABILITACION DE CERCO, REHABILITACION DE BEBEDEROS, E.P. BENEMERITO DE LAS AMERICAS							
ED-487	HERMOSILLO	HERMOSILLO			LOTE	ALUMNO		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	124		100.00
	5,321.63	5,321.63	0.00	0.00				
08602501E3350700362218A0	REHAB. DE SERV. SANIT. MENOR, SUSTICION DE LUMINARIAS DAÑADAS, PINTURA EN EDIFICIOS, ACCESO PRINCIPAL Y ESTRUCTURA DE TANQUE ELEVADO, CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA., E.P. JESUS JOSE LOYA ABOYTIA							
ED-488	HERMOSILLO	HERMOSILLO			LOTE	ALUMNO		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	403		100.00
	5,379.34	5,379.34	0.00	0.00				
08602501E3350700362218A0	REP. DE SERV. SANITARIOS, LIMPIEZA DE AZOTEAS, PINTURA GENERAL, SUSTITUCION DE LUMINARIAS, SUST DE BEBEDERO, REP. DE CANCHA Y ADECUACION DE ACCESO INSTITUCIONAL, ACCESO Y CERCO., E.P. ERNESTO SALAZAR GIRON							
ED-489	HERMOSILLO	HERMOSILLO			LOTE	ALUMNO		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	230		100.00
	5,499.86	5,499.86	0.00	0.00				
08602501E3350700362218A0	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL Y CONSTRUCCION DE BEBEDEROS, E.P. IGNACIO ZARAGOZA							
ED-490	HERMOSILLO	HERMOSILLO			LOTE	ALUMNO		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	174		100.00
	5,541.17	5,541.17	0.00	0.00				





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Localidad		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Cve. Estatal	Municipio	Estadal	Federal	Otros	Otros			
Autorizado:	Total	Estadal	Federal	Otros				
Ejercido:	Total	Estadal	Federal	Otros				

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E3350700362218A0	PINTURA GEENRAL, REHAB DE CUBIERTA, CONSTRUCCION DE ACCESO INSTTITUCIONAL, REP. DE SERV. SANITARIOS, IMPERMEABILIZACION, BEBEDEROS Y ED-491	HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	LOTE	ALUMNO	100.00
	TERMINACION DE AULA DE USOS MULTIPLES., E.P. HEROES DE CABORCA	0.00	0.00	0.00	1	296	
		5,737.50	5,737.50	0.00			
08602501E3350700362218A0	CONSTRUCCION DE BARDA TRASERA, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, E.P. JOSE ANGEL BARRIOS RUIZ ED-492	HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	LOTE	ALUMNO	100.00
		0.00	0.00	0.00	1	300	
		5,662.84	5,662.84	0.00			
08602501E3350700362218A0	ACCESO, CERCO, IMPERMEABILIZACION, SERV. SANITARIOS, REHAB ELECTRICA Y TECHUMBRES., E.P. JOSE DE JESUS FLORES VALVERDE ED-493	HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	LOTE	ALUMNO	100.00
		0.00	0.00	0.00	1	199	
		5,713.36	5,713.36	0.00			
08602501E3350700362218A0	REPARACION DE CERCO PERIMETRAL, IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS, REPARACION ELECTRICA MENOR, PINTURA EN EDIFICIOS, INSTALACION DE FACHADA Y ED-494	HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	LOTE	ALUMNO	100.00
	CERCO TIPO INSTITUCIONAL., E.P. MARIA GUADALUPE RICO DE RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	1	609	
		5,737.72	5,737.72	0.00			
08602501E3350700362218A0	CONSTRUCCION DE ACCESO, CERCOS, REP. ELEC., TECHOS Y SERV. SANITARIOS, E.P. RAMON REAL CARRASCO ED-495	HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	LOTE	ALUMNO	100.00
		0.00	0.00	0.00	1	490	
		5,797.05	5,797.05	0.00			
08602501E3350700362218A0	COSNTR DE ACCESO, CERCOS, REPS ELECTRICAS, TECHOS Y SERV. SANITARIOS., J.N. ESTEFANIA CASTAÑEDA NUÑEZ ED-496	HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	LOTE	ALUMNO	100.00
		0.00	0.00	0.00	1	126	
		5,861.91	5,861.91	0.00			
08602501E3350700362218A0	IMPERMEABILIZACION DE LOSAS, REP. DE MOD DE SERV. SANITARIOS, PINTURA GENERAL, ACCESO Y BARDA PERIMETRAL., E.P. ADOLFO DE LA HUERTA ED-497	HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	LOTE	ALUMNO	100.00
		0.00	0.00	0.00	1	417	
		5,956.92	5,956.92	0.00			
08602501E3350700362218A0	IMPERMEABILIZACION DE LOSAS, REP. DE MODULO DE SERV. SANITARIOS, PINTURA GENERAL Y ACCESO., ESC. SEC. ING. JUAN DE DIOS BOJORQUEZ ED-498	HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	LOTE	ALUMNO	100.00
		0.00	0.00	0.00	1	1119	
		5,980.30	5,980.30	0.00			
08602501E3350700362218A0	CONSTRUCCION DE ACCESO INSTITUCIONAL, PINTURA GENERAL, CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA., ESC. SEC. HERIBERTO HUERTA LUNA ED-499	HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	LOTE	ALUMNO	100.00
		0.00	0.00	0.00	1	784	
		6,028.50	6,028.50	0.00			
08602501E3350700362218A0	REHABILITACION DE CERCO PERIMETRAL, CONSTRUCCION DE BARDA, REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, ED-500	HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	LOTE	ALUMNO	100.00
	E.P. SIMON BOLIVAR	0.00	0.00	0.00	1	302	
		6,041.61	6,041.61	0.00			
08602501E3350700362218A0	IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS, PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR, REHABILITACION DE BEBEDEROS, E.P. FOD 142 NUM 1 ED-501	HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	LOTE	ALUMNO	100.00
		0.00	0.00	0.00	1	469	
		6,188.14	6,188.14	0.00			





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad	Autorizado:		Ejercido:		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
		Total	Estatal	Federal	Otros	Total	Estatal	Federal	Otros	Total	Estatal	Federal	Otros	

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E3350700362218A0	ED-502	SUSTITUCION DE LAVAMANOS INSTITUCIONAL, CONST. DE FACHADA TIPO INSTITUCIONAL, REP. DE CERCO PERIMETRAL, IMPERMEABILIZACION DE TECHUMBRE EN EDIFICIOS, REP. ELECTRICA MENOR, PINTURA, ANDADORES, BEBEDERO., E.P. NETZAHUALCOYOTL	HERMOSILLO	HERMOSILLO	LOTE	ALUMNO	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	132	100.00
		6,246.64	6,246.64	0.00	0.00										
08602501E3350700362218A0	ED-503	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y BEBEDEROS, E.P. ENRIQUE QUIJADA	HERMOSILLO	HERMOSILLO	LOTE	ALUMNO	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	185	100.00
		6,503.07	6,503.07	0.00	0.00										
08602501E3350700362218A0	ED-504	REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO, E.P. PROFR. HERIBERTO AJA	HERMOSILLO	HERMOSILLO	LOTE	ALUMNO	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	728	100.00
		6,523.00	6,523.00	0.00	0.00										
08602501E3350700362218A0	ED-505	INSTALACION DE FACHADA BAJA, CERCO FRONTAL TIPO INSTITUCIONAL Y CERCO PERIMETRAL, PINTURA GENERAL, INSTALACION DE BEBEDERO TIPO INSTITUCIONAL Y REP. ELECTRICA MENOR., E.P. PROF. MANUEL MIRAZO NAVARRETE 1	HERMOSILLO	HERMOSILLO	LOTE	ALUMNO	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	474	100.00
		6,595.79	6,595.79	0.00	0.00										
08602501E3350700362218A0	ED-506	REP. ELECTRICA MENOR, INSTL DE FACHADA ALTA Y CERCO TIPO INSTITUCIONAL, REP. DE CERCO PERIMETRAL E IMPERMEABILIZACION EN EDIFICIOS., E.P. NARCISO MENDOZA	HERMOSILLO	HERMOSILLO	LOTE	ALUMNO	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	334	100.00
		6,806.40	6,806.40	0.00	0.00										
08602501E3350700362218A0	ED-507	REHABILITACION DE TECHOS Y REHABILITACION DE BEBEDEROS, E.P. MELCHOR OCAMPO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	LOTE	ALUMNO	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	403	100.00
		6,832.33	6,832.33	0.00	0.00										
08602501E3350700362218A0	ED-508	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PLANTEL, E.P. JUAN BOURJAC	HERMOSILLO	HERMOSILLO	LOTE	ALUMNO	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	147	100.00
		6,836.35	6,836.35	0.00	0.00										
08602501E3350700362218A0	ED-509	REHABILITACION DE CERCO PERIMETRAL Y CONSTRUCCION DE CISTERNA, E.P. RICARDO FLORES MAGON	HERMOSILLO	HERMOSILLO	LOTE	ALUMNO	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	163	100.00
		6,856.66	6,856.66	0.00	0.00										
08602501E3350700362218A0	ED-510	SUSTITUCION DE CABLEADO ELÉCTRICO, REHABILITACION DE CERCO PERIMETRAL, E.P. ANGELA MACIAS MARTINEZ	HERMOSILLO	HERMOSILLO	LOTE	ALUMNO	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	301	100.00
		6,881.81	6,881.81	0.00	0.00										
08602501E3350700362218A0	ED-511	COSNTR DE ACCESO, CERCOS, REPS ELECTRICAS, TECHOS Y SERV. SANITARIOS., J.N. MARIA ELENA CHANES	HERMOSILLO	HERMOSILLO	LOTE	ALUMNO	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	192	100.00
		6,986.12	6,986.12	0.00	0.00										
08602501E3350700362218A0	ED-512	NECESIDADES EN LOS 6 RUBROS DE LA TRASFORMACION EDUCATIVA, E.P. PROF. HILARION SANTOS SANDOVAL	HERMOSILLO	HERMOSILLO	LOTE	ALUMNO	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	414	100.00
		7,027.19	7,027.19	0.00	0.00										





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Localidad		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Cve. Estatal	Municipio							
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros				
08602501E3350700362218A0	REHAB. SIST. ELECTRICO, REHABILITACION CERCA PERIMETRAL, FACHADA ALTA Y CERCO FRONTAL, BEBEDERO, CISTERNA, REHAB. CANCHA DE USOS MULTIPLES, ED-513	HERMOSILLO	HERMOSILLO	LOTE	ALUMNO	100.00		
	PINTURA GENERAL, E.P. HERMANOS FLORES MAGON							
	0.00	0.00	0.00	0.00	380			
	7,090.92	7,090.92	0.00	0.00	1			
08602501E3350700362218A0	CONSTRUCCION DE ACCESO INSTITUCIONAL, REHAB DE SERV. SANITARIOS, INSTL. ELECTRICAS, IMPERMEABILIZACION DE TECHOS, PINTURA GENERAL Y REHAB DE CERCO PERIMETRAL., ESC. SEC. GENERAL NO. 12 ED-514	HERMOSILLO	HERMOSILLO	LOTE	ALUMNO	100.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1633			
	7,156.21	7,156.21	0.00	0.00	1			
08602501E3350700362218A0	PINTURA GENERAL, IMPERMEABILIZACION EN EDIFS, REP. DE CERCO PERIMETRAL, REP. MENOR EN SERV. SANITARIOS, SUSTITUCION DE BEEBDEROS, REP. ELECTRICA MENOR, REVISION Y MANTENIMIENTO DE CISTERNA., E.P. SOCORRO BERUMEN GUEVARA ED-515	HERMOSILLO	HERMOSILLO	LOTE	ALUMNO	100.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	764			
	7,173.35	7,173.35	0.00	0.00	1			
08602501E3350700362218A0	REHAB. DE SERV. SANIT., CONST. DE NUEVA FACHADA, PINTURA EN MUROS, REPARACION DE LOSA DE CONCRETO, CANCHA DEPORTIVA Y SUSTITUCION DE BEBEDEROS., E.P. CINCO DE MAYO ED-516	HERMOSILLO	HERMOSILLO	LOTE	ALUMNO	100.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	190			
	7,213.66	7,213.66	0.00	0.00	1			
08602501E3350700362218A0	REHAB DE AULAS, REHAB DE SERV. SANITARIOS, OBRA EXTERIOR, ACCESO Y BARDAS, E.P. CARMEN SERDAN ED-517	HERMOSILLO	HERMOSILLO	LOTE	ALUMNO	100.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	352			
	7,317.10	7,317.10	0.00	0.00	1			
08602501E3350700362218A0	CONSTRUCCION DE BARDAS, IMPERMEABILIZACION TOTAL DE TECHOS, PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR, E.P. LUIS LOPEZ ALVAREZ ED-518	HERMOSILLO	HERMOSILLO	LOTE	ALUMNO	100.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	364			
	7,540.82	7,540.82	0.00	0.00	1			
08602501E3350700362218A0	REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO, PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR, IMPERMEABILIZACION, REP. DE CERCO, FACHADA INSTITUCIONAL, CERCO INSTITUCIONAL FRONTAL Y LATERAL., E.P. PROF. ROSALIO E. MORENO ED-519	HERMOSILLO	HERMOSILLO	LOTE	ALUMNO	100.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	570			
	7,727.80	7,727.80	0.00	0.00	1			
08602501E3350700362218A0	ACCESO, CERCO, IMPERMEABILIZACION, SERV. SANITARIOS, REHAB ELECTRICA Y TECHUMBRES., E.P. ARMIDA DE LA VARA ED-520	HERMOSILLO	HERMOSILLO	LOTE	ALUMNO	100.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	603			
	7,932.75	7,932.75	0.00	0.00	1			
08602501E3350700362218A0	ACCESO, CERCO, IMPERMEABILIZACION, SERV. SANITARIO, REHAB ELECTRICA Y TECHUMBRES., E.P. ENRIQUE C. REBSAMEN ED-521	HERMOSILLO	HERMOSILLO	LOTE	ALUMNO	100.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	645			
	8,435.49	8,435.49	0.00	0.00	1			
08602501E3350700362218A0	REHAB DE SERV. SANITARIOS, IMPERMEABILIZACION DE TECHOS, PINTURA GENERAL, REP. ELECTRICAS MENORES, SUSTITUCION DE CANCHA, ANDADOR, BEBEDEROS, CISTERNA Y ADAPTACION DE NUEVA FACHADA TIPO, ACCESO Y CERCO., E.P. ARTICULO 3 INSTITUCIONAL ED-522	HERMOSILLO	HERMOSILLO	LOTE	ALUMNO	100.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	394			
	8,825.27	8,825.27	0.00	0.00	1			





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal	Municipio	Localidad							
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION									
08602501E3350700362218A0	REP MENOR DE SERV. SANITARIOS, PINTURA GENERAL, IMPERMEABILIZACION, REHABILITACION DE CANCHA CIVICO DEPORTIVA, SUSTITUCION DE BEBEDEROS, ED-523								
	SUST DE CERCO, CONSTR DE CISTERNA, ACCESO Y CERCO., E.P. EMILIANO ZAPATA								
	HERMOSILLO	HERMOSILLO				LOTE	ALUMNO		
	0.00	0.00	0.00	0.00		1	347	100.00	
	8,861.08	8,861.08	0.00	0.00					
08602501E3350700362218A0	CONSTRUCCION DE ACCESO INSTITUCIONAL, REHAB DE SERV. SANITARIOS, BARRA FRONTAL, REHAB DE SISTEMA ELECTRICO, PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE TECHOS Y BEBEDEROS., E.P. PROF. GUSTAVO RIVERA ED-524								
	HERMOSILLO	HERMOSILLO				LOTE	ALUMNO		
	0.00	0.00	0.00	0.00		1	311	100.00	
	8,929.86	8,929.86	0.00	0.00					
08602501E3350700362218A0	REHABILITACION DE BARRA, IMPERMEABILIZACION DE TECHOS, PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR, BEBEDEROS, FACHADA INSTITUCIONAL, CERCO, E.P. ELISA W DE ED-525								
	BERAUD	HERMOSILLO				LOTE	ALUMNO		
	HERMOSILLO	HERMOSILLO				1	360	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	8,960.44	8,960.44	0.00	0.00					
08602501E3350700362218A0	REHAB. MENOR DE SERV. SANIT., CAMBIO DE LUMINARIAS, PINTURA GENERAL, SUSTITUCION DE PISO DAÑADO, REHAB. DE CANCHA, CERCO Y BARANDAL PERIMETRAL, SUSTITUCION DE BEBEDEROS Y BANQUETA., E.P. LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS ED-526								
	HERMOSILLO	HERMOSILLO				LOTE	ALUMNO		
	0.00	0.00	0.00	0.00		1	418	100.00	
	9,075.24	9,075.24	0.00	0.00					
08602501E3350700362218A0	CONSTRUCCION DE ACCESO Y CERCO FRONTAL INSTITUCIONAL, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, CAMBIO DE LUMINARIAS Y REPARACION DE REGISTROS ELECTRICOS, REHAB. DE CERCO PERIMETRAL, TECHUMBRE DE CANCHA DEPORTIVA., E.P. HEROE DE NACAZARI ED-527								
	HERMOSILLO	HERMOSILLO				LOTE	ALUMNO		
	0.00	0.00	0.00	0.00		1	300	100.00	
	9,417.74	9,417.74	0.00	0.00					
08602501E3350700362218A0	ACCESO, CERCO, IMPERMEABILIZACION, SERV. SANITARIO, REHAB ELECTRICA Y TECHUMBRES, E.P. ESTADO DE OAXACA ED-528								
	HERMOSILLO	HERMOSILLO				LOTE	ALUMNO		
	0.00	0.00	0.00	0.00		1	309	100.00	
	9,460.16	9,460.16	0.00	0.00					
08602501E3350700362218A0	CONSTR DE ACCESO, CERCO, REP ELECTRICAS, TECHOS Y SERV.SANITARIOS., ESC. SEC. TECNICA 74 ED-529								
	HERMOSILLO	HERMOSILLO				LOTE	ALUMNO		
	0.00	0.00	0.00	0.00		1	820	100.00	
	9,899.24	9,899.24	0.00	0.00					
08602501E3350700362218A0	CONSTR. DE ACCESO INSTITUCIONAL, REHABILITACION DE SERV. SANITARIOS, CAMBIO DE LUMINARIAS, BEBEDEROS, REHABILITACION DE CERCO, ESC. SEC. JUAN ESCUTIA ED-530								
	HERMOSILLO	HERMOSILLO				LOTE	ALUMNO		
	0.00	0.00	0.00	0.00		1	1096	100.00	
	10,550.49	10,550.49	0.00	0.00					
08602501E3350700362218A0	ACCESO, CERCO, IMPERMEABILIZACION, SERV. SANITARIOS, REHABILITACION ELECTRICA, TECHUMBRES., E.P. CUAUHEMOC ED-531								
	HERMOSILLO	HERMOSILLO				LOTE	ALUMNO		
	0.00	0.00	0.00	0.00		1	353	100.00	
	10,570.04	10,570.04	0.00	0.00					
08602501E3350700362218A0	PINTURA GENERAL Y REIMPERMEABILIZACION DE TECHOS, E.P. PROF. ALBERTO GUTIERREZ ED-532								
	HERMOSILLO	HERMOSILLO				LOTE	ALUMNO		
	0.00	0.00	0.00	0.00		1	363	100.00	
	10,854.78	10,854.78	0.00	0.00					





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Localidad		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Cve. Estatal	Municipio							
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros				

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E3350700362218A0	REHABILITACION MENOR DE SERVICIOS SANITARIOS, IMPERMEABILIZACION Y REPARACION DE LOSA, PINTURA GENERAL, REHABILITACION DE CANCHAS Y CERCO PERIMETRAL, SUSTITUCION DE BEBEDEROS Y FACHADA PRINCIPAL, E.P. IGNACIA FIMBRES	HERMOSILLO	HERMOSILLO	LOTE	ALUMNO	100.00
ED-533		0.00	0.00	0.00	300	
		10,967.28	10,967.28	0.00		
08602501E3350700362218A0	CONSTR. DE ACCESO INSTITUCIONAL, REHAB DE SERV. SANITARIOS, CONSTR DE BEBEDEROS, REP. DE CANCHA DEPORTIVA, PINTURA Y ANDADORES., ESC. SEC. TECNICA 6 (MANUEL ORTIZ PAREDES)	HERMOSILLO	HERMOSILLO	LOTE	ALUMNO	100.00
ED-534		0.00	0.00	0.00	1022	
		11,467.13	11,467.13	0.00		
08602501E3350700362218A0	SUSTITUCION DE MAQUINARIA EN TALLERES, REP. DEL SISTEMA ELECTRICO, ESC. SEC. PROF. CARLOS ESPINOZA MUÑOZ	HERMOSILLO	HERMOSILLO	LOTE	ALUMNO	100.00
ED-535		0.00	0.00	0.00	1722	
		11,761.02	11,761.02	0.00		
08602501E3350700362218A0	REP. ELECTRICA MENOR, PINTURA GENERAL, SUSTITUCION DE BEBEDEROS, REP. DE CERCO PERIMETRAL, IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS, REHAB DE CANCHA CIVICA, INSTALACION DE FACHADA BAJA TIPO INSTITUCIONAL., E.P. PROF. PASCUAL PEREZ GONZALEZ	HERMOSILLO	HERMOSILLO	LOTE	ALUMNO	100.00
ED-536		0.00	0.00	0.00	512	
		11,813.26	11,813.26	0.00		
08602501E3350700362218A0	REP. MAYOR DE SERV. SANIR., SUSTITUCION DE APLANADOS, IMPERMEABILIZACION Y RESANES DE LOSA DE CONCRETO, REHAB. DE BEBEDEROS Y CONST. DE ACCESO., E.P. IGNACIO RAMIREZ	HERMOSILLO	HERMOSILLO	LOTE	ALUMNO	100.00
ED-537		0.00	0.00	0.00	161	
		11,842.08	11,842.08	0.00		
08602501E3350700362218A0	CONSTRUCCION DE ACCESO INSTITUCIONAL, REHABILITACION DE SERV. SANITARIOS Y PINTURA, ESC. SEC. PROF. RUBEN A GUTIERREZ CARRANZA	HERMOSILLO	HERMOSILLO	LOTE	ALUMNO	100.00
ED-538		0.00	0.00	0.00	2051	
		12,727.03	12,727.03	0.00		
08602501E3350700362218A0	IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS, REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, E.P. MARTIRES DE CANANEA 1906	HERMOSILLO	HERMOSILLO	LOTE	ALUMNO	100.00
ED-539		0.00	0.00	0.00	504	
		12,800.69	12,800.69	0.00		
08602501E3350700362218A0	NECESIDADES EN LOS 6 RUBROS DE LA TRASORMACION EDUCATIVA, E.P. JOSE MARIA LEYVA	HERMOSILLO	HERMOSILLO	LOTE	ALUMNO	100.00
ED-540		0.00	0.00	0.00	450	
		13,576.00	13,576.00	0.00		
08602501E3350700362218A0	CONSTRUCCION DE ACCESO INSTITUCIONAL, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, CAMBIO DE LUMINARIAS, BEBEDERO, REHABILITACION DE BARRA Y CANCHA DEPORTIVA, PINTURA GENERAL., ESC. SEC. PROF. MIGUEL ANGEL LOYA MARTINEZ	HERMOSILLO	HERMOSILLO	LOTE	ALUMNO	100.00
ED-541		0.00	0.00	0.00	1206	
		13,901.91	13,901.91	0.00		
08602501E3350700362218A0	REHAB. DE SERV. SANIT., IMPERMEABILIZACION, PINTURA EN MUROS, REPARACION DE CANCHA Y SUSTITUCION DE BARANDAL EN FACHADA PRINCIPAL., E.P. CLUB DE LEONES 4	HERMOSILLO	HERMOSILLO	LOTE	ALUMNO	100.00
ED-542		0.00	0.00	0.00	433	
		14,430.68	14,430.68	0.00		





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Localidad		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Cve. Estatal	Municipio	Estatal	Federal	Otros	Otros			
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros				

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E3350700362218A0	ED-543	11	IMPER, REHAB DE CANCHA DE PORTIVA, REHAB DE MOD SS, REHAB DE CERCO PERIMETRAL Y CONSTR DE ACCESO PPAL TIPO INSTITUCIONAL, ESC. SEC. TECNICA	HERMOSILLO	HERMOSILLO	LOTE	ALUMNO	100.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	
				15,395.05	15,395.05	0.00	0.00	
						1	843	
08602501E3350700362218A0	ED-544	CAJEME	CONSTRUCCION DE ACCESO INSTITUCIONAL, REHAB DE SERV.. SANITARIOS, PINTURA GENERAL, REHAB DE SISTEMA ELECTRICO, IMPERM DE EDIFS., ESC. SEC. 2,	HERMOSILLO	HERMOSILLO	LOTE	ALUMNO	100.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	
				16,845.39	16,845.39	0.00	0.00	
						1	1520	
08602501E3350700362218A0	ED-545	SEC. JOSE VASCONSELOS	CONSTRUCCION DE ACCESO INSTITUCIONAL, REHAB. DE SERV. SAN., PINTURA GENERAL, REHAB DE SIST. ELECT., IMPERMEAB. DE TECHOS Y BEBEDEROS, ESC.	HERMOSILLO	HERMOSILLO	LOTE	ALUMNO	100.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	
				17,012.94	17,012.94	0.00	0.00	
						1	788	
08602501E3350700362218A0	ED-546	HERMOSILLO	REHABILITACION DE CERCO, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y BEBEDEROS, PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR, ESC. TELESECUNDARIA 72	HERMOSILLO	VICTORIA, LA	LOTE	ALUMNO	100.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	
				3,115.75	3,115.75	0.00	0.00	
						1	192	
08602501E3350700362218A0	ED-547	HERMOSILLO	AMPLIACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR, E.P. INDEPENDENCIA	HERMOSILLO	VICTORIA, LA	LOTE	ALUMNO	100.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	
				4,414.29	4,414.29	0.00	0.00	
						1	190	
08602501E3350700362218A0	ED-548	HERMOSILLO	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, PINTURA, REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO, ESC. TELESECUNDARIA 159	HERMOSILLO	YUTA, LA	LOTE	ALUMNO	100.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	
				4,806.36	4,806.36	0.00	0.00	
						1	51	
08602501E3350700362218A0	ED-549	HERMOSILLO	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, CONTRUCCION DE BEBEDEROS, PINTURA, CONTRUCCION DE CANCHA., E.P. FORD 97	HERMOSILLO	POCITOS, LOS	LOTE	ALUMNO	100.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	
				12,028.16	12,028.16	0.00	0.00	
						1	76	
08602501E3350700362218A0	ED-550	HERMOSILLO	FACHADA INSTITUCIONAL ALTA, PINTURA EN EDIFICIOS, REPARACION MENOR DE BAÑOS Y CANCHA DE BASKET BALL., ESC. SEC. TECNICA 78	HERMOSILLO	MIGUEL ALEMAN	LOTE	ALUMNO	100.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	
				4,753.99	4,753.99	0.00	0.00	
						1	230	
08602501E3350700362218A0	ED-551	HERMOSILLO	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, CONTRUCCION DE BEBEDEROS, PINTURA, CABLEADO, LAMPARAS., ESC. TELESECUNDARIA 346	HERMOSILLO	MINEROS DE PILARES	LOTE	ALUMNO	100.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	
				2,967.42	2,967.42	0.00	0.00	
						1	42	
08602501E3350700362218A0	ED-552	HERMOSILLO	CONTRUCCION DE BEBEDEROS, REHABILITACION DE AULA, REHABILITACION DE SERVICIOS, FOSA SEPTICA, CABLEADO, E.P. CLUB DE LEONES NUM. 3	HERMOSILLO	MINEROS DE PILARES	LOTE	ALUMNO	100.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	
				4,873.33	4,873.33	0.00	0.00	
						1	102	
08602501E3350700362218A0	ED-553	ENRIQUEZ ENRIQUEZ	REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS, REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS, E.P. PROF. FERNANDO	HERMOSILLO	MIGUEL ALEMAN	LOTE	ALUMNO	100.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	
				3,691.73	3,691.73	0.00	0.00	
						1	523	





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad	Autorizado:		Ejercido:		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
		Total	Estatal	Federal	Otros			Total	Estatal	Federal	Otros			

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E3350700362218A0	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PLANTEL, E.P. 19 DE ABRIL	ED-554	HERMOSILLO	MIGUEL ALEMAN	LOTE	ALUMNO	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	262	100.00
								9,032.69	9,032.69	0.00	0.00			
08602501E3350700362218A0	FACHADA BAJA INSTITUCIONAL, CERCO INSTITUCIONAL, REHABILITACION DE BAÑOS, BEBEDERO INSTITUCIONAL, PINTURA EN EDIFICIOS, CANCHA DE BASKET BALL	ED-555	HERMOSILLO	MIGUEL ALEMAN	LOTE	ALUMNO	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	920	100.00
								13,950.98	13,950.98	0.00	0.00			
08602501E3350700362218A0	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PLANTEL, E.P. FORD 96	ED-556	HERMOSILLO	MIGUEL ALEMAN	LOTE	ALUMNO	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	132	100.00
								9,493.60	9,493.60	0.00	0.00			
08602501E3350700362218A0	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PLANTEL, E.P. EMILIANO ZAPATA	ED-557	HERMOSILLO	SAN PEDRO EL SAUCITO	LOTE	ALUMNO	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	152	100.00
								5,964.45	5,964.45	0.00	0.00			
08602501E3350700362218A0	SUSTITUCION DE TECHOS, REHABILITACION DE SISTEMA ELECTRICO, PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITRIOS, ESC.	ED-558	HERMOSILLO	SAN PEDRO EL SAUCITO	LOTE	ALUMNO	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	230	100.00
								6,306.56	6,306.56	0.00	0.00			
08602501E3350700362218A0	REPARACION EN GENERAL, E.P. GENERAL IGNACIO ZARAGOZA	ED-559	NACO	NACO	LOTE	ALUMNO	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	603	100.00
								12,639.29	12,639.29	0.00	0.00			
08602501E3350700362218A0	REPARACIÓN GENERAL DEL SISTEMA ELECTRICO REHABILITACION DE BAÑOS, PLAFONES, PINTURA EN PUERTAS., E.P. HEROE DE NACAZARI FORD 129	ED-560	NACAZARI DE GARCIA	NACAZARI DE GARCIA	LOTE	ALUMNO	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	264	100.00
								4,963.63	4,963.63	0.00	0.00			
08602501E3350700362218A0	SUSTITUCION DE PISOS DE AULAS (MADERA EN MUY MAL ESTADO) E INSTALACION DE PLAFON., E.P. BENITO JUAREZ	ED-561	NACAZARI DE GARCIA	NACAZARI DE GARCIA	LOTE	ALUMNO	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	416	100.00
								3,394.39	3,394.39	0.00	0.00			
08602501E3350700362218A0	IMPERMEABILIZACION DE TECHOS, J.N. BELISARIO DOMINGUEZ	ED-562	NACAZARI DE GARCIA	NACAZARI DE GARCIA	LOTE	ALUMNO	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	112	100.00
								3,793.32	3,793.32	0.00	0.00			
08602501E3350700362218A0	REPARACION GENERAL., E.P. HEROE DE NACAZARI FORD 129 NUM 1	ED-563	NACAZARI DE GARCIA	NACAZARI DE GARCIA	LOTE	ALUMNO	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	305	100.00
								3,239.71	3,239.71	0.00	0.00			
08602501E3350700362218A0	REPARACION EN GENERAL, E.P. JESUS GARCIA	ED-564	NACAZARI DE GARCIA	NACAZARI DE GARCIA	LOTE	ALUMNO	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	328	100.00
								7,564.96	7,564.96	0.00	0.00			





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad	Autorizado:		Ejercido:		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
				Total	Estadal	Total	Estadal	Federal	Otros	Total	Estadal			

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E3350700362218A0	REPARACION EN GENERAL, ESC. SEC. 7 DE NOVIEMBRE	ED-565	NACUZARI DE GARCIA		NACUZARI DE GARCIA							LOTE	ALUMNO	100.00
				0.00	0.00			0.00	0.00			1	1134	
				15,170.35	15,170.35			0.00	0.00					
08602501E3350700362218A0	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL, REHABILITACION GENERAL DEL MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS, E.P. FERNANDO A PAREDES	ED-566	SAHUARIPA		SAHUARIPA							LOTE	ALUMNO	100.00
				0.00	0.00			0.00	0.00			1	195	
				17,441.02	17,441.02			0.00	0.00					
08602501E3350700362218A0	AUMENTO DE CARGA. ELECTRICA, CONSTRUCCION DE CISTERNA, REHABILITACION DE TUBERIAS EN BEBEDEROS, E.P. BENEMERITO DE LAS AMERICAS	ED-567	SAN MIGUEL DE HORCASITAS		PESQUEIRA							LOTE	ALUMNO	100.00
				0.00	0.00			0.00	0.00			1	103	
				4,538.18	4,538.18			0.00	0.00					
08602501E3350700362218A0	CONSTRUCCION DE ACCESO INSTTUICIONAL, REHAB DE SERV. SANITARIOS, PINTURA GENERAL, BARDAS, REHAB DE SISTEMA ELECTRICO Y BEBEDEROS., ESC.	ED-568	TELESECUNDARIA 61		PESQUEIRA							LOTE	ALUMNO	100.00
			SAN MIGUEL DE HORCASITAS	0.00	0.00			0.00	0.00			1	322	
				5,863.77	5,863.77			0.00	0.00					
08602501E3350700362218A0	REPARACIÓN DEL SISTEMA ELECTRICO EN 6 AULAS, E.P. 21 AGOSTO DE 1944	ED-569	URES		SAN PEDRO							LOTE	ALUMNO	100.00
				0.00	0.00			0.00	0.00			1	134	
				159.23	159.23			0.00	0.00					
08602501E3350700362218A0	REHABILITACION GENERAL DEL SISTEMA ELECTRICO, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, REHABILITACION DE CERCO PERIMETRAL, PINTURA., E.P.	ED-570	AMADO NERVO		BATACONCICA							LOTE	ALUMNO	100.00
			BACUM	0.00	0.00			0.00	0.00			1	177	
				125,078.91	125,078.91			0.00	0.00					
08602501E3350700362218A0	CONTRUCCION DE DOS AULAS, SERVICIO SANITARIOS CANCHA DEPORTIVA, REHABILITACION DE CERCO PERIMETRAL, AULAS, SISTEMA ELECTRICO, PINTURA., E.P.	ED-571	AQUILES SERDAN		FRANCISCO JAVIER MINA (CAMPO 60)							LOTE	ALUMNO	100.00
			BACUM	0.00	0.00			0.00	0.00			1	70	
				333,810.19	333,810.19			0.00	0.00					
08602501E3350700362218A0	SUSTITUCION DE TECHOS DE ASBESTO, REHABILITACION DE AULAS, TECHOS, CERCO PERIMETRAL, CANCHA CIVICA, PINTURA, E.P. GENERAL ROMAN YOCUPICIO	ED-572	BACUM		SAN JOSE DE BACUM							LOTE	ALUMNO	100.00
				0.00	0.00			0.00	0.00			1	205	
				230,608.10	230,608.10			0.00	0.00					
08602501E3350700362218A0	REHABILITACIÓN GENERAL DEL SISTEMA ELECTRICO,CONSTRUCCIÓN DE CANCHA CIVICO DEPORTIVA,REHABILITACION DE SERVICIOS	ED-573	SANITARIOS,REHABILITACION E IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS., E.P. JOSE MA MORELOS Y PAVON		SAN JOSE DE BACUM							LOTE	ALUMNO	100.00
			BACUM	0.00	0.00			0.00	0.00			1	309	
				345,253.33	345,253.33			0.00	0.00					
08602501E3350700362218A0	CONSTRUCCION DE CANCHA CIVICO-DEPORTIVA, REHABILITACION DE S.S., REHABILITACION E IMPERMEABILIZACION DE TECHOS, REHABILITACION DE CERCO	ED-574	PERIMETRAL, PINTURA Y CONSTRUCCION DE ACCESO IMAGEN TIPO INSTITUCIONAL., E.P. HEROES DE CHAPULTEPEC		AGUA BLANCA							LOTE	ALUMNO	100.00
			BENITO JUAREZ	0.00	0.00			0.00	0.00			1	120	
				116,570.05	116,570.05			0.00	0.00					





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Localidad		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Cve. Estatal	Municipio							
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros				

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E3350700362218A0	REHABILITACION DE TECHOS, CERCO PERIMETRAL, AULAS, SISTEMA ELECTRICO Y PINTURA., E.P. AQUILES SERDAN							
ED-575	BENITO JUAREZ				LOTE	ALUMNO		
		0.00	0.00	0.00			374	100.00
		270,670.57	270,670.57	0.00			1	
08602501E3350700362218A0	REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO, SERVICIOS A SANITARIOS, CERCO PERIMETRAL, AULAS Y CONTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA, PINTURA., J.N. MARIA DE MAEZTU							
ED-576	BENITO JUAREZ				LOTE	ALUMNO		
		0.00	0.00	0.00			98	100.00
		86,448.85	86,448.85	0.00			1	
08602501E3350700362218A0	REHABILITACIÓN GENERAL DEL SISTEMA ELECTRICO,CONSTRUCCIÓN DE CANCHA CIVICO DEPORTIVA,REHABILITACION E IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS,REHABILITACIÓN DE CERCO PERIMETRAL Y CONST. DE ACCESO TIPO IMAGEN INSTITUCIONAL., E.P. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ							
ED-577	BENITO JUAREZ				LOTE	ALUMNO		
		0.00	0.00	0.00			228	100.00
		188,549.36	188,549.36	0.00			1	
08602501E3350700362218A0	CONTRUCCION DEL CERCO PERIMETRAL, REHABILITACION DE TECHOS, SISTEMA ELECTRICO, AULAS Y PINTURAS., ESC. SEC. TECNICA 6							
ED-578	BENITO JUAREZ				LOTE	ALUMNO		
		0.00	0.00	0.00			234	100.00
		298,582.92	298,582.92	0.00			1	
08602501E3350700362218A0	REHABILITACIO DE SERV. SANITARIOS, REHAB DE TECHOS, REHAB DEL SISTEMA ELECTRICO, REHAB DE CERCO PERIMETRAL, FACHADA INSTITUCIONAL, PINTURA GENERAL Y AULAS., ESC. SEC. ESTATAL 28, LEONEL MORENO ROSANO							
ED-579	BENITO JUAREZ				LOTE	ALUMNO		
		0.00	0.00	0.00			598	100.00
		542,606.27	542,606.27	0.00			1	
08602501E3350700362218A0	REHABILITACIÓN GENERAL DEL SISTEMA ELECTRICO, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, REHABILITACION E IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS, REHABILITACIÓN DE CERCO PERIMETRAL, TEJABAN PARA LA CANCHA CIVICA., E.P. FRAY FCO EUSEBIO KINO							
ED-580	CAJEME				LOTE	ALUMNO		
		0.00	0.00	0.00			402	100.00
		67,958.01	67,958.01	0.00			1	
08602501E3350700362218A0	IMPERMEABILIZACION DE TECHO, CERCA PERIMETRAL, SALIDAS ELECTRICAS, CANCHA DEPORTIVA, MODULOS SANITARIOS, REJAS DE PROTECCION EN LAS AULAS, FACHADA FRONTAL INSTITUCIONAL Y PINTURA IN., E.P. NC, CAMPANARIO							
ED-581	CAJEME				LOTE	ALUMNO		
		0.00	0.00	0.00			216	100.00
		75,073.07	75,073.07	0.00			1	
08602501E3350700362218A0	REHABILITACIÓN GENERAL DEL SISTEMA ELECTRICO, CONSTRUCCIÓN DE CANCHA CIVICO DEPORTIVA, REHABILITACIÓN DE PINTURA, CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS E IMPERMEABILIZACION DE TECHOS., E.P. ADALBERTO L SALCIDO							
ED-582	CAJEME				LOTE	ALUMNO		
		0.00	0.00	0.00			218	100.00
		79,184.03	79,184.03	0.00			1	
08602501E3350700362218A0	CONTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL, SUSTITUCION DE TECHOS DE LAMINA POR MULTYPANEL, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, PINTURA CERCO, J.N. LAZARO CARDENAS							
ED-583	CAJEME				LOTE	ALUMNO		
		0.00	0.00	0.00			89	100.00
		127,089.10	127,089.10	0.00			1	
08602501E3350700362218A0	REHABILITACIÓN GENERAL DEL SISTEMA ELECTRICO, CONSTRUCCIÓN DE CANCHA CIVICO DEPORTIVA, REHABILITACIÓN DE CERCO PERIMETRAL, PINTURA., E.P. CLUB 20 30							
ED-585	CAJEME				LOTE	ALUMNO		
		0.00	0.00	0.00			174	100.00
		134,776.21	134,776.21	0.00			1	





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Localidad		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Cve. Estatal	Municipio							
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros				

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E3350700362218A0	REHAB DE CERCO PERIMETRAL, REHABILITACION GRAL DEL SISTEMA ELECTRICO Y PINTURA., E.P. EUSEBIO MONTERO MORALES							
ED-586	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)			LOTE	ALUMNO	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	209		
	138,055.85	138,055.85	0.00	0.00				
08602501E3350700362218A0	IMPERMEABILIZACION D ETECHOS, REP. DE BANQUETAS, ENJARRE EN MUROS, SALIDAS ELECTRICAS, INSTL. DE CISTERNA, PINTURA EN EDIFICIOS, Y FACHADA							
ED-587	FRONAL INSTTUICIONAL., E.P. HERMANOS FLORES MAGON	CIUDAD OBREGON (CAJEME)			LOTE	ALUMNO	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	346		
	154,607.70	154,607.70	0.00	0.00				
08602501E3350700362218A0	REHABILITACION GENERAL SE SERVICIOS SANITARIOS, IMPERMEABILIZACION DE TECHOS, CERCO PERIMETRAL, J.N. SEBASTIAN LERDO DE TEJADA							
ED-588	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)			LOTE	ALUMNO	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	148		
	166,168.80	166,168.80	0.00	0.00				
08602501E3350700362218A0	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA CIVICO DEPORTIVA,REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS,REHABILITACIÓN DE CERCO PERIMETRAL,PINTURA, E.P. JOSE							
ED-589	VASONSELOS	CIUDAD OBREGON (CAJEME)			LOTE	ALUMNO	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	266		
	195,618.66	195,618.66	0.00	0.00				
08602501E3350700362218A0	REHABILITACIÓN GENERAL DEL SISTEMA ELECTRICO, CONSTRUCCIÓN DE CANCHA CIVICO DEPORTIVA, REHABILITACIÓN DE CERCO PERIMETRAL, E.P. PRIMERO DE							
ED-590	MAYO	CIUDAD OBREGON (CAJEME)			LOTE	ALUMNO	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	288		
	181,737.81	181,737.81	0.00	0.00				
08602501E3350700362218A0	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA CIVICO DEPORTIVA, REHABILITACIÓN DE CERCO PERIMETRAL ,PINTURA, E.P. LIC. LUIS ENCINAS							
ED-591	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)			LOTE	ALUMNO	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	897		
	146,476.79	146,476.79	0.00	0.00				
08602501E3350700362218A0	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL Y REPARACION O RECONSTRUCCION DE BANQUETA. PETICION ESPECIAL DEL EJECUTIVO ESTATAL, E.P. EJERCITO							
ED-592	NACIONAL MEXICANO	CIUDAD OBREGON (CAJEME)			LOTE	ALUMNO	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	650		
	202,170.10	202,170.10	0.00	0.00				
08602501E3350700362218A0	CERCO PERIMETRAL, IMPERMEABILIZACION DE TECHOS, REPARACION DE BEBEDEROS, CANCHA CIVICA, MODULO SANITARIO, PINTURA EN EDIFICIOS Y FACHADA							
ED-593	FRONTAL INSTITUCIONAL., E.P. OBREGON NO. 50	CIUDAD OBREGON (CAJEME)			LOTE	ALUMNO	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	206		
	137,594.30	137,594.30	0.00	0.00				
08602501E3350700362218A0	IMPERMEABILIZACION DE TECHOS, CANCHA CIVICA, CERCA PERIMETRAL, MODULOS SANITARIOS, REPARACION DE BEBEDEROS, INSTALACION DE CISTERNA,							
ED-594	FACHADA FRONTAL INSTITUCIONAL Y PINTURA EN EDIFICIOS., E.P. VICENTE SUAREZ	CIUDAD OBREGON (CAJEME)			LOTE	ALUMNO	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	401		
	206,509.73	206,509.73	0.00	0.00				
08602501E3350700362218A0	CONSTR DE CANCHA CIVICO DEPORTIVA, REHAB DE CERCO PERIMETRAL, REHAB DE SERV. SANIT., SISTEMA ELECTRICO, IMPERMEABILIZACION DE TECHOS Y							
ED-595	PINTURA., ESC. SEC. JOSE RAFAEL CAMPOY	CIUDAD OBREGON (CAJEME)			LOTE	ALUMNO	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	890		
	322,213.86	322,213.86	0.00	0.00				





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal	Municipio	Localidad							
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION									
08602501E3350700362218A0	CERCA PERIMETRAL, IMPERM. DE TECHOS, REP. DE BEBEDEROS, CANCHA CIVICA, MODULOS SANITARIOS, INST. DE CISTERNA, PINTURA EN EDIFICIOS Y FACHADA								
ED-596	FRONTAL INSTITUCIONAL., E.P. FELIPE ANGELES								
CAJEME		CIUDAD OBREGON (CAJEME)		LOTE		ALUMNO		100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	443			
	340,974.80	340,974.80	0.00	0.00					
08602501E3350700362218A0	MODULOS SANITARIOS, IMPERMEABILIZACION DE TECHOS, ENJARRES EN MUROS, BANQUETAS, SALIDAS ELECTRICAS, CANCHA DEPORTIVA, CERCA PERIMETRAL, SUSTITUCION DE TECHOS, PINTURA EN EDIFICIO., E.P. TIERRA Y LIBERTAD								
ED-597	SUSTITUCION DE TECHOS, PINTURA EN EDIFICIO., E.P. TIERRA Y LIBERTAD								
CAJEME		CIUDAD OBREGON (CAJEME)		LOTE		ALUMNO		100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	249			
	385,690.38	385,690.38	0.00	0.00					
08602501E3350700362218A0	REFORZAMIENTO DE CIMENTACION, REHABILITACION DE MUROS AGRIETADOS, PISOS DE AULAS, CERCO PERIMETRAL, SERVICIO SANITARIOS Y SISTEMA ELECTRICO, PINTURA, E.P. CARLOS M CALLEJA								
ED-598	ELECTRICO, PINTURA, E.P. CARLOS M CALLEJA								
CAJEME		CIUDAD OBREGON (CAJEME)		LOTE		ALUMNO		100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	796			
	393,171.59	393,171.59	0.00	0.00					
08602501E3350700362218A0	IMPERMEABILIZACION DE TECHOS, DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL, REHABILITACION DE BEBEDEROS, BANQUETAS, SUSTITUCION DE TECHO, FACHADA FRONTAL INSTITUCIONAL Y PINTURA EN EDIFICIO., E.P. IGNACIO RAMIREZ								
ED-599	TECHO, FACHADA FRONTAL INSTITUCIONAL Y PINTURA EN EDIFICIO., E.P. IGNACIO RAMIREZ								
CAJEME		CIUDAD OBREGON (CAJEME)		LOTE		ALUMNO		100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	396			
	408,337.30	408,337.30	0.00	0.00					
08602501E3350700362218A0	REFORZAMIENTO DE CIMENTACION, REHABILITACION DE MUROS, AGRIETADOS, PISOS DE AULAS, CERCO PERIMETRAL, SERVICIO SANITARIOS Y ISTEMA ELECTRICO, E.P. RECURSOS HIDRAULICOS								
ED-600	ELECTRICO, E.P. RECURSOS HIDRAULICOS								
CAJEME		CIUDAD OBREGON (CAJEME)		LOTE		ALUMNO		100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	568			
	408,354.08	408,354.08	0.00	0.00					
08602501E3350700362218A0	REHAB. DE CIMENTACION, SISTEMA ELECTRICO, SERVICIOS SANIT., LABORATORIOS, AULAS, TALLERES, PINTURA, ESC. SEC. TECNICA NUM 2								
ED-601	REHAB. DE CIMENTACION, SISTEMA ELECTRICO, SERVICIOS SANIT., LABORATORIOS, AULAS, TALLERES, PINTURA, ESC. SEC. TECNICA NUM 2								
CAJEME		CIUDAD OBREGON (CAJEME)		LOTE		ALUMNO		100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	387			
	471,287.66	471,287.66	0.00	0.00					
08602501E3350700362218A0	PINTURA GENERAL, IMPERMEABILIZACION DE TECHOS, REP. DE CERCO, SALIDAS ELECTRICAS, CANCHA DEPORTIVA, REP. DE MODULO DE SERV. SANIT., ENJARRE EN MUROS, SUSTTIUCION DE TECHOS, REHAB DE BEBEDEROS Y CONSTRUCCION DE ACCESO., E.P. ENRIQUE C. REBSAMEN								
ED-602	EN MUROS, SUSTTIUCION DE TECHOS, REHAB DE BEBEDEROS Y CONSTRUCCION DE ACCESO., E.P. ENRIQUE C. REBSAMEN								
CAJEME		CIUDAD OBREGON (CAJEME)		LOTE		ALUMNO		100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	340			
	705,689.63	705,689.63	0.00	0.00					
08602501E3350700362218A0	REHABILITACION DE SERV. SANITARIOS, SISTEMA ELECTRICO Y TECHUMBRE., ESC. SEC. TECNICA NUM. 16								
ED-603	REHABILITACION DE SERV. SANITARIOS, SISTEMA ELECTRICO Y TECHUMBRE., ESC. SEC. TECNICA NUM. 16								
CAJEME		COCORIT		LOTE		ALUMNO		100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1162			
	415,717.41	415,717.41	0.00	0.00					
08602501E3350700362218A0	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA CIVICO DEPORTIVA, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, REHABILITACIÓN DE CERCO PERIMETRAL, PINTURA, ESC. SEC. TECNICA 65								
ED-604	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA CIVICO DEPORTIVA, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, REHABILITACIÓN DE CERCO PERIMETRAL, PINTURA, ESC. SEC. TECNICA 65								
CAJEME		COLONIA ALLENDE (EL DIECIOCHO)		LOTE		ALUMNO		100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	167			
	99,257.29	99,257.29	0.00	0.00					
08602501E3350700362218A0	NECESIDADES EN LOS SIES RUBROS DE LA TRANSFORMACION EDUCATIVA., J.N. JUAN ENRIQUE PESTALOZZI								
ED-605	NECESIDADES EN LOS SIES RUBROS DE LA TRANSFORMACION EDUCATIVA., J.N. JUAN ENRIQUE PESTALOZZI								
CAJEME		ESPERANZA		LOTE		ALUMNO		100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	150			
	114,182.13	114,182.13	0.00	0.00					





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Localidad		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Cve. Estatal	Municipio							
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros				

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E3350700362218A0	REHABILITACIÓN GENERAL DEL SISTEMA ELECTRICO,REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS,PINTURA, IMPERMEABILIZACION., J.N. LUIS DONALDO COLOSIO							
ED-606	MURRIETA		ESPERANZA		LOTE	ALUMNO		
CAJEME		0.00	0.00	0.00	1	214		100.00
		164,494.75	164,494.75	0.00				
08602501E3350700362218A0	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA CIVICO DEPORTIVA, REHABILITACIÓN DE CERCO PERIMETRAL Y PINTURA, E.P. AURELIANO ANAYA							
ED-607	CAJEME		ESPERANZA		LOTE	ALUMNO		
		0.00	0.00	0.00	1	329		100.00
		127,957.03	127,957.03	0.00				
08602501E3350700362218A0	REHABILITACION DE SERV. SANITARIOS, TECHUMBRE, SISTEMA ELECTRICO, CANCHA CIVICA, CERCO PERIMETRAL, ACCESO Y PINTURA., E.P. JOSE MARIA							
ED-608	MAYTORENA TAPIA		ESPERANZA		LOTE	ALUMNO		
CAJEME		0.00	0.00	0.00	1	391		100.00
		237,763.86	237,763.86	0.00				
08602501E3350700362218A0	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, REHAB DEL SISTEMA ELECTRICO, IMPERMEABILIZACION, CANCHA CIVICA, CERCO PERIMETRAL Y PINTURA., J.N.							
ED-609	ALEJANDRIANA VASQUEZ SOLANO		ESPERANZA		LOTE	ALUMNO		
CAJEME		0.00	0.00	0.00	1	201		100.00
		246,472.71	246,472.71	0.00				
08602501E3350700362218A0	REHABILITACION DE SERV. SANITARIOS, TECHOS, CERCO PERIMETRAL, SISTEMA ELECTRICO Y PINTURA., E.P. JOSE VASCONSELOS							
ED-610	CAJEME		ESPERANZA		LOTE	ALUMNO		
		0.00	0.00	0.00	1	388		100.00
		251,127.00	251,127.00	0.00				
08602501E3350700362218A0	SERV. SANITARIOS, INSTALACIONES ELECTRICAS Y PINTURA EN GENERAL., E.P. PROF. JESUS D AGUIRRE							
ED-611	CAJEME		ESPERANZA		LOTE	ALUMNO		
		0.00	0.00	0.00	1	324		100.00
		395,930.62	395,930.62	0.00				
08602501E3350700362218A0	REHABILITACIÓN GENERAL DEL SISTEMA ELECTRICO, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, REHABILITACION E IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS, REHABILITACIÓN DE CERCO PERIMETRAL Y PINTURA, E.P. PROF. IDELGARDO BOJORQUEZ BUSTAMANTE							
ED-612	CAJEME		PROVIDENCIA		LOTE	ALUMNO		
		0.00	0.00	0.00	1	217		100.00
		43,231.54	43,231.54	0.00				
08602501E3350700362218A0	SUSTITUCION DE LOSA DE CONCRETO EN AULA, SUSTITUCION DE 170 M2 DE TECHO DE ASBESTO POR MULTYPANEL, REPARACION DE GRIETAS EN AULA., E.P.							
ED-613	REVOLUCION NUM 1		PROVIDENCIA		LOTE	ALUMNO		
CAJEME		0.00	0.00	0.00	1	319		100.00
		157,014.56	157,014.56	0.00				
08602501E3350700362218A0	REHAB DE TECHOS, MUROS, SISTEMA ELECTRICO EN BAJA TENSION, PINTURA, CERCO PERIMETRAL Y PISO DE CANCHA, E.P. PROF. MIGUEL CAJEN HIGUERA							
ED-614	CAJEME		PUEBLO YAQUI		LOTE	ALUMNO		
		0.00	0.00	0.00	1	175		100.00
		53,258.40	53,258.40	0.00				
08602501E3350700362218A0	REHABILITACIÓN GENERAL DEL SISTEMA ELECTRICO,REHABILITACION E IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS,REHABILITACIÓN DE CERCO PERIMETRAL ,PINTURA,CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS, E.P. MARGARITA MAZA DE JUAREZ							
ED-615	CAJEME		PUEBLO YAQUI		LOTE	ALUMNO		
		0.00	0.00	0.00	1	185		100.00
		69,604.16	69,604.16	0.00				





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Localidad		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Cve. Estatal	Municipio							
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros				

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E3350700362218A0	REHAB. DE SERV. SANIT., TECHOS DE AULAS, SISTEMA ELECTRICO EN BAJA TENSION, CERCO PERIMETRAL Y PINTURA., E.P. JOSEFINA VDA DE GALVEZ NUM 1							
ED-616	CAJEME	PUEBLO YAQUI			LOTE	ALUMNO		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	393		100.00
	382,120.76	382,120.76	0.00	0.00				
08602501E3350700362218A0	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA CIVICO DEPORTIVA, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS, REHABILITACIÓN DE CERCO PERIMETRAL , PINTURA, ESC. SEC. TECNICA 48							
ED-617	CAJEME	PUEBLO YAQUI			LOTE	ALUMNO		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	392		100.00
	380,733.57	380,733.57	0.00	0.00				
08602501E3350700362218A0	CONTRUCCION DE DIRECCION, CANCHA DEPORTIVA, REHABILITACION DE AULAS, SERVICIOS SANITARIOS, SISTEMA ELECTRICO, CERCO PERIMETRAL, IMPERMEABILIZACION DE TECHOS, PINTURA, E.P. RICARDO FLORES MAGON							
ED-618	CAJEME	VICENTE GUERRERO (EL PORTON)			LOTE	ALUMNO		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	178		100.00
	387,226.39	387,226.39	0.00	0.00				
08602501E3350700362218A0	REHAB DEL SISTEMA ELECTRICO, SUST DE PUERTAS DE AULAS, CERCO PERIMETRAL Y PINTURA., E.P. JESUS GARCIA							
ED-619	EMPALME	EMPALME			LOTE	ALUMNO		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	415		100.00
	72,428.78	72,428.78	0.00	0.00				
08602501E3350700362218A0	PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES, REHABILITACION DE CERCO PERIMETRAL Y BARDA PERIMETRAL, REHABILITACION DE MAMPARAS, IMPERMEABILIZACION Y FACHADA TIPO INSTITUCIONAL ALTA., E.P. JUAN MALDONADO GUAGUETCHIA							
ED-620	EMPALME	EMPALME			LOTE	ALUMNO		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	196		100.00
	76,462.29	76,462.29	0.00	0.00				
08602501E3350700362218A0	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA CIVICO DEPORTIVA, REHABILITACIÓN GENERAL DEL SISTEMA ELECTRICO, REHABILITACIÓN HIDRAULICA Y PINTURA, J.N. ANTONIO							
ED-621	EMPALME	EMPALME			LOTE	ALUMNO		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	250		100.00
	87,872.12	87,872.12	0.00	0.00				
08602501E3350700362218A0	PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES, REHAB DE MUEBLES SANITARIOS, IMPERMEABILIZACION, REHAB DE TECHOS Y FACHADA TIPO INSTITUCIONAL TIPO ALTA, E.P. MARIA CARO OLIVA							
ED-622	EMPALME	EMPALME			LOTE	ALUMNO		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	232		100.00
	99,142.64	99,142.64	0.00	0.00				
08602501E3350700362218A0	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA CIVICO DEPORTIVA, REHABILITACIÓN DE CERCO PERIMETRAL , REHABILITACION E IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS., E.P. CUITLAHUAC							
ED-623	EMPALME	EMPALME			LOTE	ALUMNO		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	79		100.00
	116,474.23	116,474.23	0.00	0.00				
08602501E3350700362218A0	REHABILITACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS, IMPERMEABILIZACION DE TECHOS, CERCO PERIMETRAL, SISTEMA ELECTRICO Y PINTURA, J.N. JOSEFINA							
ED-624	EMPALME	EMPALME			LOTE	ALUMNO		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	99		100.00
	130,905.90	130,905.90	0.00	0.00				
08602501E3350700362218A0	PINTURA DE MUROS EXTERIORES E INTERIORES, IMPERMEABILIZACION, REHAB DE BAÑOS Y MAMPARAS, REPARACION DE PUERTAS Y VENTANAS, REHABILITACION DE SISTEMA ELECTRICO Y FACHADA TIPO INSTITUCIONAL, J.N. DIANA LAURA DE COLOSIO							
ED-625	EMPALME	EMPALME			LOTE	ALUMNO		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	98		100.00
	134,347.56	134,347.56	0.00	0.00				





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Localidad							
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico				
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros			%				

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E3350700362218A0	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS,REHABILITACION E IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS, REHABILITACIÓN DE CERCO PERIMETRAL Y PINTURA, J.N.										
ED-626	EDUARDO CLAPAREPE										
EMPALME	EMPALME				LOTE	ALUMNO					
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	110	100.00				
	150,572.69	150,572.69	0.00	0.00							
08602501E3350700362218A0	PINTURA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES, REHAB DE CERCO PERIMETRAL, IMPERMEABILIZACION, SISTEMA ELECTRICO GRAL Y REHAB DE SERV.										
ED-627	SANITARIOS., E.P. BELISARIO DOMINGUEZ										
EMPALME	EMPALME				LOTE	ALUMNO					
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	138	100.00				
	177,977.49	177,977.49	0.00	0.00							
08602501E3350700362218A0	IMPERMEABILIZACION DE TECHOS Y PINTURA EN MUROS Y PLAFONES, REHAB. DEL SIST. ELECTRICO, CONSTRUCCION DE CANCHA POLIFUNCIONAL,										
ED-628	CONSTRUCCION DE AULA, REHAB. DE CERCO PERIMETRAL Y ACCESO TIPO IMAGEN INSTITUCIONAL EN ACCESO., E.P. MARIO SILVA CORTES										
EMPALME	EMPALME				LOTE	ALUMNO					
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	249	100.00				
	183,619.29	183,619.29	0.00	0.00							
08602501E3350700362218A0	PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES, IMPERMEABILIZACION, REHABILITACION DE MAMPARAS, REHABILITACION DE CERCO PERIMETRAL Y FACHADA										
ED-629	TIPO INSTITUCIONAL TIPO ALTA., E.P. MARGARITA MAZA DE JUAREZ										
EMPALME	EMPALME				LOTE	ALUMNO					
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	404	100.00				
	189,240.43	189,240.43	0.00	0.00							
08602501E3350700362218A0	PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES, IMPERMEABILIZACION, REEMPLAZO DE TECHUMBRE EXISTEN DE ASBESTO, REHABILITACION DE BAÑOS Y										
ED-630	MAMPARAS, FACHADA TIPO INSTITUCIONAL., E.P. 20 DE NOVIEMBRE										
EMPALME	EMPALME				LOTE	ALUMNO					
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	237	100.00				
	198,358.21	198,358.21	0.00	0.00							
08602501E3350700362218A0	SUSTITUCION DE TECHOS DE LAMINA, REHAB DE SERV. SANITARIOS, SISTEMA ELECTRICO, PINTURA Y CERCO PERIMETRAL., E.P. RAFAEL RAMIREZ										
ED-631											
EMPALME	EMPALME				LOTE	ALUMNO					
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	281	100.00				
	244,301.16	244,301.16	0.00	0.00							
08602501E3350700362218A0	APLICACION GRAL. DE PINTURA, REEMPLAZO TECHOS DE ASBESTO, IMPERMEABILIZACION TECHOS, REHAB. SANITARIOS Y SIST. ELECTRICO, CONSTRUCCION										
ED-632	BARDA Y CANCHA MULTIFUNCIONAL Y CONSTRUCCION ACCESO TIPO INSTITUCIONAL BAJO., ESC. SEC. BENITO JUAREZ										
EMPALME	EMPALME				LOTE	ALUMNO					
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	902	100.00				
	256,322.41	256,322.41	0.00	0.00							
08602501E3350700362218A0	PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES, REHABILITACION DE CERCO PERIMETRAL, REHABILITACION DE TECHOS, REHABILITACION DE CANCHA										
ED-633	DEPORTIVA Y FACHADA TIPO INSTITUCIONAL ALTA., E.P. MARIANO MATAMOROS										
EMPALME	EMPALME				LOTE	ALUMNO					
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	177	100.00				
	314,690.55	314,690.55	0.00	0.00							
08602501E3350700362218A0	CONTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA, REHABILITACION E IMPERMEABILIZACION DE TECHOS, SERVICIO SANITARIO, SISTEMA ELECTRICO DE TALLERES, CERCO										
ED-634	PERIMETRAL, PINTURA, ESC. SEC. GENERAL 2 "AMADO NERVO"										
EMPALME	EMPALME				LOTE	ALUMNO					
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	441	100.00				
	567,202.82	567,202.82	0.00	0.00							
08602501E3350700362218A0	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA CIVICO DEPORTIVA, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y PINTURA, J.N. MI PATRIA ES PRIMERO										
ED-635	MI PATRIA ES PRIMERO										
EMPALME	EMPALME				LOTE	ALUMNO					
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	44	100.00				
	104,488.65	104,488.65	0.00	0.00							





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal	Municipio	Localidad							
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION									
08602501E3350700362218A0	REPARACION DE SERV. SANT., CERCO, PINTURA, INST. ELECTRICAS, IMPERMEABILIZANTE Y CANCHA, CONSTRUCCION DE BEBEDEROS, CISTERNA Y FACHADA								
ED-636	FRONTAL., ESC. SEC. TELESECUNDARIA 139								
EMPALME	SAN FERNANDO (SAN FERNANDO DE GUAYMAS)	LOTE	ALUMNO						
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	28	100.00		
	82,252.80	82,252.80	0.00	0.00					
08602501E3350700362218A0	CONSTRUCCION DE TEJABAN DE 18X30, E.P. LUIS G DAVILA								
ED-637	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	LOTE	ALUMNO					
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	380	100.00		
	85,741.75	85,741.75	0.00	0.00					
08602501E3350700362218A0	REHABILITACION DE TECHOS, CACHA CIVICA, CERCO PERIMETRAL, SERVICIOS SANITARIOS, PINTURA, E.P. FLORENTINO LOPEZ CERVANTES								
ED-638	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	LOTE	ALUMNO					
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	276	100.00		
	84,983.27	84,983.27	0.00	0.00					
08602501E3350700362218A0	REHABILITACION E IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS, REHABILITACIÓN DE CERCO PERIMETRAL,PINTURA, SUSTITUCION DE CISTERNA, PINTURA GENERAL,								
ED-639	CONSTRUCCION DE FACHADA PRINCIPAL., J.N. JULIO VERNE								
GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	LOTE	ALUMNO						
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	86	100.00		
	87,867.64	87,867.64	0.00	0.00					
08602501E3350700362218A0	PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES, REHABILITACION DE CERCO PERIMETRAL Y BARDA PERIMETRAL, REHABILITACION DE MAMPARAS,								
ED-640	IMPERMEABILIZACION Y FACHA TIPO INSTITUCIONAL ALTA., E.P. MARIA DEL CARMEN TORRES GALLEG0								
GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	LOTE	ALUMNO						
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	211	100.00		
	140,336.76	140,336.76	0.00	0.00					
08602501E3350700362218A0	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA CIVICO DEPORTIVA, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, REHABILITACION E IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS,								
ED-641	REHABILITACIÓN DE INST. ELECTRICA, CERCO PERIMETRAL, PINTURA, J.N. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA								
GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	LOTE	ALUMNO						
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	114	100.00		
	146,389.15	146,389.15	0.00	0.00					
08602501E3350700362218A0	REHABILITACION GENERAL DEL PROGRAMA TRANSFORMACION EDUCATIVA, E.P. MA. JESUS MAYTORENA DE FOURCADE								
ED-642	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	LOTE	ALUMNO					
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	299	100.00		
	85,741.75	85,741.75	0.00	0.00					
08602501E3350700362218A0	CONSTR DE CANCHA CIVICO-DEPORTIVA, BANQUETAS, BARANDALES, REHAB DE AULAS, SIST ELECTR., SERV. SANIT., DRENAJE, CERCO PERIM Y PINTURA, E.P.								
ED-643	ADOLFO DE LA HUERTA								
GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	LOTE	ALUMNO						
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	167	100.00		
	178,194.43	178,194.43	0.00	0.00					
08602501E3350700362218A0	REHABILITACION DE BAÑOS Y CERCO PERIMETRAL LATERAL, APLICACION DE PINTURA, IMPERMEABILIZACION DE TECHOS, REHB DEL SISTEMA ELECTRICO Y								
ED-644	ACCESO TIPO INSTITUCIONAL., E.P. HEROES DEL 13 DE JULIO								
GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	LOTE	ALUMNO						
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	214	100.00		
	183,084.02	183,084.02	0.00	0.00					
08602501E3350700362218A0	APLICACION DE PINTURA GENERAL, CONSTRUCCION DE ANDADORES, IMPERMEABILIZACION, REHABILITACION DE SANITARIOS, REHABILITACION DE CERCOS								
ED-645	PERIMETRALES Y CONSTRUCCION DE ACCESO INSTITUCIONAL TIPO ALA., E.P. FRANCISCO VILLA								
GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	LOTE	ALUMNO						
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	408	100.00		
	179,330.51	179,330.51	0.00	0.00					





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Localidad		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Cve. Estatal	Municipio							
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros				

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E3350700362218A0	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA CIVICO DEPORTIVA, REHABILITACION E IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS, REHABILITACIÓN DE CERCO PERIMETRAL, BEBEDEROS, ED-646	PINTURA GENERAL., E.P. GRAL. ALVARO OBREGON	HEROICA GUAYMAS	LOTE	ALUMNO	100.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	328	
		202,445.79	202,445.79	0.00	0.00			
08602501E3350700362218A0	REHABILITACION GENERAL DEL PROGRAMA TRANSFORMACION EDUCATIVA., E.P. PROFA. MA JESUS ESCOBAR IBARRA ED-647		HEROICA GUAYMAS	LOTE	ALUMNO	100.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	177	
		221,470.62	221,470.62	0.00	0.00			
08602501E3350700362218A0	CONSTRUCCION DE SANITARIOS Y ALJIBE, REHAB DE CANCHA CIVICA Y SISTEMA ELECTRICO, IMPERMEABILIZACION DE TECHOS, REPARACION DE CERCO ED-649	PERIMETRAL, PINTURA GENERAL Y CONSTRUCCION DE ACCESO TIPO INSTITUCIONAL., E.P. LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS	HEROICA GUAYMAS	LOTE	ALUMNO	100.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	300	
		249,107.29	249,107.29	0.00	0.00			
08602501E3350700362218A0	CONSTRUCCION SANITARIOS COMPLETAS, REPLAZO CANCHA CIVICA, CONSTRUCCION ALJIBE, APLICACION DE PINTURA GENERAL, REHAB. DEL SIST. ELECTRICO, ED-650	CONSTRUCCION ANDADORES Y CERCOS TIPO INSTITUCIONAL EN ACCESO Y LATERALES., E.P. ANDELINA ANGULO DE ARECHIGA	HEROICA GUAYMAS	LOTE	ALUMNO	100.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	264	
		283,774.16	283,774.16	0.00	0.00			
08602501E3350700362218A0	NECESIDADES EN LOS 6 RUBROS DE LA TRASFORMACION EDUCATIVA, ESC. SEC. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA ED-651		HEROICA GUAYMAS	LOTE	ALUMNO	100.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	785	
		482,536.91	482,536.91	0.00	0.00			
08602501E3350700362218A0	REHABILITACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS, SISTEMA ELECTRICO, TECHOS CONTRUCCION DE CANCHA DEPORTICA Y PINTURA., E.P. CAPITAN JUAN ED-652		CURVA, LA	LOTE	ALUMNO	100.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	98	
		106,295.83	106,295.83	0.00	0.00			
08602501E3350700362218A0	CONTRUCCION DE CANCHA CIVICO DEPORTIVA, DIRECCION, CERCO PERIMETRAL, REHABILITACION DE SERVICIO SANITARIO, AULAS, SISTEMA ELECTRICO Y ED-653	PINTURA, ESC. TELESECUNDARIA 125	ORTIZ	LOTE	ALUMNO	100.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	76	
		96,697.73	96,697.73	0.00	0.00			
08602501E3350700362218A0	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA CIVICO DEPORTIVA, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS, REHABILITACIÓN DE CERCO ED-654	PERIMETRAL, PINTURA, ESC. SEC. TECNICA 23	POTAM	LOTE	ALUMNO	100.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	380	
		295,318.04	295,318.04	0.00	0.00			
08602501E3350700362218A0	REHABILITACION DE SERV. SANITARIO, TECHOS, SISTEMA ELECTRICO EN BAJA TENSION, ACCESO, CERCO PERIMETRAL Y PINTURA., E.P. GENERAL JOSE ED-655		POTAM	LOTE	ALUMNO	100.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	785	
		326,399.46	326,399.46	0.00	0.00			
08602501E3350700362218A0	REHABILITACION DE AULAS, SUSTITUCION DE TRANFORMADOR, SERVICIOS SANITARIOS , CISTERNA TINACO, CERCO PERIMETRAL, PINTURA., E.P. JOSE MARIA ED-656		SAHUARAL	LOTE	ALUMNO	100.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	70	
		192,024.09	192,024.09	0.00	0.00			





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Localidad		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Cve. Estatal	Municipio							
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros				

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E3350700362218A0	CONSTRUCCION DE DIRECCION, REHABILITACION DE AULAS, SISTEMA ELECTRICO, CERCO PERIMETRAL, SERVICIO SANITARIO, CANCHA CIVICA, PINTUTRA, ESC.							
ED-657	TELESECUNDARIA 124							
	GUAYMAS		SAN JOSE DE GUAYMAS		LOTE	ALUMNO		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	102		100.00
	136,961.06	136,961.06	0.00	0.00				
08602501E3350700362218A0	REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO, REHABILITACION DE BEBEDEROS Y SERVICIOS SANITARIOS, ESC. TELESECUNDARIA FCO. GALAVIZ GOMEZ							
ED-658	HERMOSILLO		HERMOSILLO		LOTE	ALUMNO		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	223		100.00
	3,070.65	3,070.65	0.00	0.00				
08602501E3350700362218A0	CONSTRUCCION DE FACHADA TIPO PORTAL, GRANDE INSTITUCIONAL., J.N. NUEVA CREACION ROMANZA RESIDENCIAL							
ED-659	HERMOSILLO		HERMOSILLO		LOTE	ALUMNO		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	41		100.00
	4,924.61	4,924.61	0.00	0.00				
08602501E3350700362218A0	CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCION DE BARDAS, E.P. VICENTE LOMBARDO TOLEDANO							
ED-660	HERMOSILLO		HERMOSILLO		LOTE	ALUMNO		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	598		100.00
	15,671.26	15,671.26	0.00	0.00				
08602501E3350700362218A0	REHABILITACION DE TECHOS, PAREDES Y PINTURA, J.N. RAFAEL MENESES ORTIZ							
ED-661	HERMOSILLO		HERMOSILLO		LOTE	ALUMNO		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	128		100.00
	20,734.29	20,734.29	0.00	0.00				
08602501E3350700362218A0	IMPERMEABILIZACION TOTAL DE TECHOS, CAMBIO DE TUBERIAS, E.P. DR. JAIME TORRES BODET							
ED-662	HERMOSILLO		HERMOSILLO		LOTE	ALUMNO		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	360		100.00
	23,488.00	23,488.00	0.00	0.00				
08602501E3350700362218A0	REHAB DE SANITARIOS, INSTL. ELECTRICAS Y PINTURA EN GRAL., J.N. MARIA LUISA REAL DUARTE							
ED-663	HERMOSILLO		HERMOSILLO		LOTE	ALUMNO		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	209		100.00
	26,084.34	26,084.34	0.00	0.00				
08602501E3350700362218A0	REPOSICION DE CABLEADO ELECTRICO E INSTALACION DE ALIMENTADORES, E.P. LEONA VICARIO							
ED-664	HERMOSILLO		HERMOSILLO		LOTE	ALUMNO		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	342		100.00
	181,311.63	181,311.63	0.00	0.00				
08602501E3350700362218A0	REHABILITACION DE SERV. SANITARIOS, PROTECCION A HIDRONEUMATICOS, LIMPIEZA Y PINTURA GENERAL., J.N. NC, FRACC. GIRASOLES							
ED-665	HERMOSILLO		HERMOSILLO		LOTE	ALUMNO		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	15		100.00
	29,719.19	29,719.19	0.00	0.00				
08602501E3350700362218A0	TINACO CON HIDRONEUNATICO, ESC. SEC. PROF.R ALEJANDRO SOTELO BURRUEL							
ED-666	HERMOSILLO		HERMOSILLO		LOTE	ALUMNO		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1016		100.00
	31,338.44	31,338.44	0.00	0.00				
08602501E3350700362218A0	NECESIDADES EN LOS 6 RUBROS DE LA TRANSFORMACION EDUCATIVA, J.N. PORFIRIO PARRA							
ED-667	HERMOSILLO		HERMOSILLO		LOTE	ALUMNO		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	104		100.00
	32,467.43	32,467.43	0.00	0.00				





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Localidad		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Cve. Estatal	Municipio							
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros				

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E3350700362218A0	CONSTRUCCION DE ACCESO INSTITUCIONAL, CAMBIO DE LUMINARIAS Y PINTURA, E.P. PROF. JOSE LAFONTAINE							
ED-668	HERMOSILLO	HERMOSILLO			LOTE		ALUMNO	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1		575	100.00
	34,031.93	34,031.93	0.00	0.00				
08602501E3350700362218A0	REHABILITACION SANITARIA Y PINTURA GENERAL, J.N. NC, URBI VILLA DEL PRADO							
ED-669	HERMOSILLO	HERMOSILLO			LOTE		ALUMNO	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1		86	100.00
	31,153.87	31,153.87	0.00	0.00				
08602501E3350700362218A0	RECONEXION Y REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO, SANITARIOS Y PINTURA EN GENERAL., J.N. TRINIDAD ALEGRIA MEZA							
ED-670	HERMOSILLO	HERMOSILLO			LOTE		ALUMNO	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1		151	100.00
	36,239.10	36,239.10	0.00	0.00				
08602501E3350700362218A0	SUSTITUCION DE CABLEADO ELECTRICO, REHABILITACION DE TECHOS, REHABILITACION DE CERCO, REHABILITACION DE PAREDES Y PINTURA, J.N. ROSAS DE LA							
ED-671	INFANCIA	HERMOSILLO			LOTE		ALUMNO	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1		154	100.00
	41,876.85	41,876.85	0.00	0.00				
08602501E3350700362218A0	SUSTITUCION DE CABLEADO ELECTRICO, REHABILITACION DE TECHOS, REHABILITACION DE PAREDES Y PINTURA, J.N. DULCE INFANCIA							
ED-672	HERMOSILLO	HERMOSILLO			LOTE		ALUMNO	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1		214	100.00
	42,048.38	42,048.38	0.00	0.00				
08602501E3350700362218A0	INSTALACION DE CISTERNA, APLICACION DE PINTURA, CONSTRUCCION DE FACHADA Y OBRA EXTERIOR., J.N. CARMEN RAMOS DEL RIO							
ED-673	HERMOSILLO	HERMOSILLO			LOTE		ALUMNO	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1		184	100.00
	47,214.51	47,214.51	0.00	0.00				
08602501E3350700362218A0	REHABILITACION DE TECHOS, BARDAS Y CISTERNA, J.N. NETZAHUALCOYOTL							
ED-674	HERMOSILLO	HERMOSILLO			LOTE		ALUMNO	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1		423	100.00
	50,064.04	50,064.04	0.00	0.00				
08602501E3350700362218A0	NECESIDADES EN LOS 6 RUBROS DE LA TRANSFORMACION EDUCATIVA, J.N. MANUEL MORENO ESTRELLA							
ED-675	HERMOSILLO	HERMOSILLO			LOTE		ALUMNO	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1		186	100.00
	50,774.25	50,774.25	0.00	0.00				
08602501E3350700362218A0	PINTURA GENERAL, CONSTRUCCION DE FACHADA BAJA TIPO INSTITUCIONAL Y CONSTRUCCION DE BARRA FRONTAL., J.N. JOSEFINA SORRIA LARREA							
ED-676	HERMOSILLO	HERMOSILLO			LOTE		ALUMNO	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1		172	100.00
	50,696.98	50,696.98	0.00	0.00				
08602501E3350700362218A0	ACCESO, CERCO, IMPERMEABILIZACION, SERV. SANITARIOS, REHAB ELECTRICA Y TECHUMBRES., J.N. ROSAURA ZAPATA							
ED-677	HERMOSILLO	HERMOSILLO			LOTE		ALUMNO	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1		134	100.00
	51,661.78	51,661.78	0.00	0.00				
08602501E3350700362218A0	INSTALACION DE FACHADA INSTITUCIONAL, REPARACION DE CERCO PERIMETRAL, PINTURA GENERAL., E.P. RAFAEL ALVAREZ GONZALEZ							
ED-678	HERMOSILLO	HERMOSILLO			LOTE		ALUMNO	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1		295	100.00
	52,274.37	52,274.37	0.00	0.00				





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad	Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
								Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros			

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E3350700362218A0	ACCESO, CERCO, IMPERMEABILIZACION, SERVICIOS SANITARIOS, REHABILITACION ELECTRICA, TECHUMBRES., J.N. AMY AMELIA RESENDEZ TORREZ	ED-679	HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	LOTE	ALUMNO	0.00	0.00	0.00	0.00	1	30	100.00
									53,533.45	53,533.45	0.00	0.00			
08602501E3350700362218A0	REPARACION DE SERV. SANIT., CONST. DE FACHADA (SOLO BARDA-REJA FRONTAL). COLOCACION DE LUMINARIAS EN ESPACIOS DONDE SE REQUIERAN.	ED-680	HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	LOTE	ALUMNO	0.00	0.00	0.00	0.00	1	472	100.00
									60,248.92	60,248.92	0.00	0.00			
08602501E3350700362218A0	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y BEBEDEROS, CONSTRUCCION DE CANCHA, REHABILITACION DE CERCO, E.P. AQUILES SERDAN	ED-681	HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	LOTE	ALUMNO	0.00	0.00	0.00	0.00	1	179	100.00
									60,357.72	60,357.72	0.00	0.00			
08602501E3350700362218A0	CONSTR. DE ACCESO INSTITUCIONAL, PINTURA GENERAL, REHAB DE SISTEMA ELECTRICO, IMPERMEABILIZACION DE TECHOS Y BEBEDERO INSTITUCIONAL., E.P. PROF. JUAN RUIZ DURAZO	ED-682	HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	LOTE	ALUMNO	0.00	0.00	0.00	0.00	1	391	100.00
									63,721.98	63,721.98	0.00	0.00			
08602501E3350700362218A0	ACCESO, CERCO, IMPERMEABILIZACION, SERV. SANITARIOS, REHABILITACION ELECTRICA Y TECHUMBRES., E.P. PROFA. MARGARITA ROMANDIA DE MENDEZ	ED-683	HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	LOTE	ALUMNO	0.00	0.00	0.00	0.00	1	487	100.00
									64,219.37	64,219.37	0.00	0.00			
08602501E3350700362218A0	SUSTITUCION DE CABLEADO ELECTRICO, IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS, J.N. PROFRA I. ADELA MCPHERSON DUARTE	ED-684	HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	LOTE	ALUMNO	0.00	0.00	0.00	0.00	1	178	100.00
									66,617.07	66,617.07	0.00	0.00			
08602501E3350700362218A0	REHABILITACION DEL CERCO PERIMETRAL, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y REHABILITACION DE SISTEMA HIDRÁULICO, E.P. PROF. ENRIQUE GARCIA SANCHEZ	ED-685	HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	LOTE	ALUMNO	0.00	0.00	0.00	0.00	1	578	100.00
									66,355.40	66,355.40	0.00	0.00			
08602501E3350700362218A0	CISTERNA, REHABILITACION DE TECHOS, PINTURA GENERAL, REHABILITACION DE SISTEMA ELECTRICO Y EQUIPO HIDRONEUMATICO., E.P. VICENTE MORA	ED-686	HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	LOTE	ALUMNO	0.00	0.00	0.00	0.00	1	456	100.00
									69,487.22	69,487.22	0.00	0.00			
08602501E3350700362218A0	CONSTR. DE ACCESO INSTITUCIONAL, REHAB DE SERV. SANITARIOS, PINTURA GENERAL, BARDA, REHAB DE SISTEMA ELECTRICO, TECHOS Y BEBEDERO., E.P. NOE PALOMARES NAVARRO	ED-687	HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	LOTE	ALUMNO	0.00	0.00	0.00	0.00	1	295	100.00
									68,677.27	68,677.27	0.00	0.00			
08602501E3350700362218A0	NECESIDADES EN LOS 6 RUBROS DE LA TRASFORMACION EDUCATIVA, J.N. ALICIA CANO CANO	ED-688	HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	LOTE	ALUMNO	0.00	0.00	0.00	0.00	1	131	100.00
									70,952.26	70,952.26	0.00	0.00			
08602501E3350700362218A0	NECESIDADES EN LOS 6 RUBROS DE LA TRASFORMACION EDUCATIVA, J.N. TIERRA Y LIBERTAD	ED-689	HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	LOTE	ALUMNO	0.00	0.00	0.00	0.00	1	145	100.00
									70,463.70	70,463.70	0.00	0.00			





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Localidad		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Cve. Estatal	Municipio							
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros				

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E3350700362218A0	CONSTRUCCION DE ACCESO INSTITUCIONAL, IMPERMEABILIZACION DE LOSAS Y REHABILITACION DE LOS SERVICIOS SANITARIOS, ESC. SEC. TECNICA 57	ED-690	HERMOSILLO	HERMOSILLO	LOTE	ALUMNO	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	1729
		71,359.78	71,359.78	0.00	0.00		
08602501E3350700362218A0	IMPERM TECHO TALLERES COMPUTACION, ELECTR, MANTENIMIENTO E INSTL D EPLAFOND EN TALLER DE COMPUTACION Y PINTURA GRAL DEL PLANTEL., ESC. SEC. TECNICA 5, TOMAS VALDEZ VILLEGAS	ED-691	NAVOJOA	NAVOJOA	LOTE	ALUMNO	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	818
		117,601.22	117,601.22	0.00	0.00		
08602501E3350700362218A0	IMPERMEABILIZACION DE TECHOS, CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL, REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS E INSTALACION DE ALUMBRADO EXTERIOR, E.P. CLUB 20 30	ED-755	NAVOJOA	NAVOJOA	LOTE	ALUMNO	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	250
		165,161.47	165,161.47	0.00	0.00		
08602501E3350700362218A0	CONSTRUCCION DE CANCHA CIVICA, IMPERMEABILIZACION DE TECHOS, PINTURA EDIFICIO ESCOLAR Y ENJARRE EN MUROS, REPS ELECTRICAS, REP CERCO, BEBEDEROS Y FACHADA, J.N. AGUSTIN MELGAR	ED-756	NAVOJOA	NAVOJOA	LOTE	ALUMNO	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	387
		167,873.06	167,873.06	0.00	0.00		
08602501E3350700362218A0	REPARACION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS Y SUSITUCION DE TECHOS DE LAMINA GALVANIZADA POR MULTIPANEL, REPARACION DE CERCO PERIMETRAL, PINTURA INSTITUCIONAL, REPARACION DE BEBEDEROS, REPARACIONES ELECTRICAS, CANCHA., J.N. GUADALUPE LOPEZ FELIX	ED-757	NAVOJOA	NAVOJOA	LOTE	ALUMNO	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	160
		181,855.12	181,855.12	0.00	0.00		
08602501E3350700362218A0	RECONSTRUCCIONDETECHOSDECUATROAULAS,REPARACIONDECERCAPERIMETRAL,AMPLIACIONDECANCHAY PINTURA TIPO INSTITUCIONAL, REPARACION DE MODULOS SANITARIOS, REPARACIONES ELECTRICAS, REPARACION DE BEBEDEROS, E.P. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	ED-758	NAVOJOA	NAVOJOA	LOTE	ALUMNO	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	156
		190,852.60	190,852.60	0.00	0.00		
08602501E3350700362218A0	REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS, CERCA PERIMETRAL, CISTERNA, BEBEDEROS E INSTALACION DE TINACO, CANCHA, PINTURA, IMPERMEABILIZACION EN TECHOS, REPARACIONES ELECTRICAS Y CONSTRUCCION DE FACHADA TIPO INSTITUCIONAL., E.P. LEONA VICARIO	ED-759	NAVOJOA	NAVOJOA	LOTE	ALUMNO	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	312
		203,073.08	203,073.08	0.00	0.00		
08602501E3350700362218A0	RECONSTRUCCION TECHO DE 4 AULAS, REPARACION CERCA PERIMETRAL, AMPLIACIÓN CANCHA Y PINTURA TIPO INSTITUCIONAL, REPARACION MODULOS SANIT., REPARACIONES ELECTRICAS, REPARACION BEBEDEROS, ENJARRE EN MUROS Y FACHADA FRONTAL., E.P. BENITO JUAREZ	ED-760	NAVOJOA	NAVOJOA	LOTE	ALUMNO	10.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	398
		201,343.04	201,343.04	0.00	0.00		
08602501E3350700362218A0	CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS, FOSA SEPTICA, POZO DE ABSORCION, CISTERNA, BEBEDEROS E INSTALACION DE TINACO, IMPERMEABILIZACION DE TECHOS Y REPARACION DE CERCA PERIMETRAL, E.P. HEROE DE NACOZARI	ED-761	NAVOJOA	NAVOJOA	LOTE	ALUMNO	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	463
		204,332.13	204,332.13	0.00	0.00		
08602501E3350700362218A0	REPARACION DE S.S., CISTERNA, BEBEDEROS E INSTALACION DE TINACO, REPARACION DE IMPERMEABILIZACION DE TECHOS, AMPLIACION DE CANCHA, PINTURA INSTITUCIONAL E INSTALACION DE ALUMBRADO GENERAL, REPARACION DE CERCA., E.P. LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA	ED-762	NAVOJOA	NAVOJOA	LOTE	ALUMNO	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	428
		206,460.24	206,460.24	0.00	0.00		





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad	Autorizado:		Ejercido:		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
		Total	Total	Estatal	Federal	Otros		Total	Total	Estatal	Federal	Otros		

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E3350700362218A0	REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS, CERCA PERIMETRAL, CONSTRUCCION DE CISTERNA, BEBEDEROS E INSTALACION DE TINACO, PINTURA INSTITUCIONAL, ED-763	REPARACIONES ELECTRICAS, IMPERMEABILIZACION EN TECHOS., E.P. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	NAVOJOA	NAVOJOA			LOTE					1	ALUMNO	100.00
			0.00	0.00	0.00	0.00							456	
			214,608.74	214,608.74	0.00	0.00								
08602501E3350700362218A0	REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS, REPARACIONES ELECTRICAS, TECHOS, CANCHA, CERCA PERIMETRAL, REPARACION DE BEBEDEROS, PINTURA INSTITUCIONAL Y CONSTRUCCION DE FACHADA FRONTAL TIPO INSTITUCIONAL., E.P. LORETO ENCINAS DE AVILES	ED-764	NAVOJOA	NAVOJOA			LOTE					1	ALUMNO	100.00
			0.00	0.00	0.00	0.00							367	
			212,056.21	212,056.21	0.00	0.00								
08602501E3350700362218A0	SUSTITUCION DE TECHOS DE 17 AULAS SON DE ASBESO, E.P. PROFA. MA DE LOS ANGELES C DE VALDEZ	ED-765	NAVOJOA	NAVOJOA			LOTE					1	ALUMNO	100.00
			0.00	0.00	0.00	0.00							357	
			232,017.16	232,017.16	0.00	0.00								
08602501E3350700362218A0	REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS, FACHADA PRINCIPAL, ACCESO, IMPERMEABILIZACION Y PINTURA., J.N. JUAN DE LA BARRERA	ED-766	NAVOJOA	NAVOJOA			LOTE					1	ALUMNO	99.71
			0.00	0.00	0.00	0.00							95	
			279,636.75	279,636.75	0.00	0.00								
08602501E3350700362218A0	CONTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA, ANDADORES, REHAB. SERV. SANIT., CISTERNA TINACO, CONTRUCCION DE SUBESTACION, ALIMENTADORES, SITEMA ELECTRICO EN BAJA TENSION, CERCO PERIMETRAL, DRENAJE PLUVIAL, PINTURA., E.P. MIGUEL JAIME BUITIMEA	ED-767	SAN IGNACIO RIO MUERTO	BAHIA DE LOBOS			LOTE					1	ALUMNO	100.00
			0.00	0.00	0.00	0.00							158	
			304,749.02	304,749.02	0.00	0.00								
08602501E3350700362218A0	REPARACION DE PUERTAS Y VENTANAS DE MADERA, INSTALACION DEMALLASOMBRA., E.P. BARTOLOME M. SALIDO	ED-768	ALAMOS	ALAMOS			LOTE					1	ALUMNO	90.00
			0.00	0.00	0.00	0.00							416	
			127,376.57	127,376.57	0.00	0.00								
08602501E3350700362218A0	CONSTRUCCION CISTERNA, BEBEDEROS E INSTALACION DE TINACO, PINTURA PARA EL EDIFICIO Y CONST. DE ACCESO TIPO IMAGEN INSTITUCIONAL., ESC. SEC. GPE. ARGUELLES OBREGON	ED-769	ETCHOJOA	BACAME NUEVO			LOTE					1	ALUMNO	100.00
			0.00	0.00	0.00	0.00							230	
			313,727.69	313,727.69	0.00	0.00								
08602501E3350700362218A0	REHABILITACION DE SERV. SANITARIOS, REHAB DETECHOS, REHAB DEL SISTEMA ELECTRICO, REHAB. DE CERCO PERIMETRAL, FACHADA INSTITUCIONAL, PINTURA GENERAL Y AULAS., ESC. SEC. PROF. GREGORIO AHUMADA	ED-770	ETCHOJOA	BACOBAMPO			LOTE					1	ALUMNO	100.00
			0.00	0.00	0.00	0.00							381	
			489,281.92	489,281.92	0.00	0.00								
08602501E3350700362218A0	REHAB. DE SER. SANIT., REHAB. DE TECHOS, REHAB. DE SISTEMA ELECTRICO, REHABILITACION DE CERCO PERIMETRAL, FACHADA INSTITUCIONAL, PINTURA GENERAL., ESC. SEC. LAZARO CARDENAS DEL RIO	ED-771	ETCHOJOA	BACOBAMPO			LOTE					1	ALUMNO	100.00
			0.00	0.00	0.00	0.00							353	
			924,719.89	924,719.89	0.00	0.00								
08602501E3350700362218A0	REPARACION DE CERCA PERIMETRAL, SUSTITUCION DE TECHOS, CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA Y CONSTRUCCION DE ACCESO TIPO IMAGEN INSTITUCIONAL., E.P. NETZAHUALCOYOTL	ED-772	ETCHOJOA	BASCONCOBE			LOTE					1	ALUMNO	100.00
			0.00	0.00	0.00	0.00							210	
			570,050.52	570,050.52	0.00	0.00								





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad	Autorizado:		Ejercido:		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	
								Total	Estatal	Federal	Otros				Total

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E3350700362218A0	REPARACION DE CERCA PERIMETRAL, CONSTRUCCION DE UNA CISTERNA, INSTALACION DE TINACO Y CERCO BARDA PRINCIPAL FRONTAL., E.P. 13 DE SEPTIEMBRE	ED-773	ETCHOJOA	BUAYSIACOB	LOTE	ALUMNO	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	109		
								64,942.46	64,942.46	0.00	0.00				
08602501E3350700362218A0	REPARACION DE LA RED DE DRENAJE, CERCA PERIMETRAL, CONSTRUCCION DE BEBEDEROS Y CONSTRUCCION DE ACCESO TIPO IMAGEN INSTITUCIONAL., E.P. LAZARO CARDENAS	ED-774	ETCHOJOA	BUAYSIACOB	LOTE	ALUMNO	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	105		
								224,290.05	224,290.05	0.00	0.00				
08602501E3350700362218A0	REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO, CERCA PERIMETRAL, CONSTRUCCION DE CANCHA CIVICA DEPORTIVA, PINTURA EDIFICIO ESCOLAR, ENJARRE EN MUROS Y CONSTRUCCION DE ACCESO TIPO IMAGEN INSTITUCIONAL., E.P. GRAL. LAZARO CARDENAS CAMPITO, EL. (CAMPO NUMERO TRES)	ED-775	ETCHOJOA	ETCHOJOA	LOTE	ALUMNO	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	58		
								196,468.43	196,468.43	0.00	0.00				
08602501E3350700362218A0	RECONSTRUCCION TOTAL DE TECHOS DE 4 AULAS, REPARACION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS, CERCO PERIMETRAL Y CONSTRUCCION DE ACCESO TIPO IMAGEN INSTITUCIONAL., E.P. 16 DE SEPTIEMBRE	ED-776	ETCHOJOA	ETCHOJOA	LOTE	ALUMNO	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	72		
								195,546.52	195,546.52	0.00	0.00				
08602501E3350700362218A0	IMPERMEABILIZACION DE TECHOS, REHBA GRAL DE SERV. SANITARIOS, ENJARRE DE TECHOS, MUROS DEL PLANTEL Y PINTURA EXT E INT., E.P. GRAL. IGNACIO	ED-777	ETCHOJOA	ETCHOJOA	LOTE	ALUMNO	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	400		
								536,624.39	536,624.39	0.00	0.00				
08602501E3350700362218A0	REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO, SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCION DE CANCHA CIVICO DEPORTIVA, PINTURA DEL EDIFICIO Y CONST. DE ACCESO TIPO IMAGEN INSTITUCIONAL., ESC. SEC. TECNICA 7	ED-778	ETCHOJOA	SAN PEDRO VIEJO	LOTE	ALUMNO	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	328		
								466,298.67	466,298.67	0.00	0.00				
08602501E3350700362218A0	CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS, CANCHA CIVICA, BEBEDEROS Y REMOZAMIENTO Y PINTURA DEL EDIFICIO, E.P. GENERAL FRANCISCO	ED-779	HUATABAMPO	BABURO	LOTE	ALUMNO	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	71		
								446,197.37	446,197.37	0.00	0.00				
08602501E3350700362218A0	REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS, IMPERMEABILIZACION DE EL AULA DE MEDIOS, PINTURA PARA EL EDIFICIO Y CONSTRUCCION DE ACCESO TIPO IMAGEN INSTITUCIONAL., E.P. RITHA MEDINA JACQUES	ED-780	HUATABAMPO	HUATABAMPO	LOTE	ALUMNO	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	400		
								170,821.96	170,821.96	0.00	0.00				
08602501E3350700362218A0	CONSTRUCCION DE ACCESO TIPO IMAGEN INSTITUCIONAL Y CANCHA CIVICO DEPORTIVA, E.P. MARGARITA MAZA DE JUAREZ	ED-781	HUATABAMPO	HUATABAMPO	LOTE	ALUMNO	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	431		
								218,712.00	218,712.00	0.00	0.00				
08602501E3350700362218A0	CONSTR RAMPAS ACCESO, CANCHA CIVICA Y REHAB DE PUERTAS DE AULAS E INSTALACION DE PROTECCIONES., E.P. GRAL. FAUSTO TOPETE	ED-782	HUATABAMPO	HUATABAMPO	LOTE	ALUMNO	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	364		
								264,067.19	264,067.19	0.00	0.00				





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad	Autorizado:		Ejercido:		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
		Total	Estatal	Federal	Otros	Total	Estatal	Federal	Otros					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E3350700362218A0	SUSITUCION DE TECHOS DE LAMINA GALVANIZADA POR MULTIPANEL, REHABILITACION DE CERCO PERIMETRAL, PINTURA PARA EL EDIFICIO Y CONSTRUCCION DE ACCESO TIPO INSTITUCIONAL., E.P. JESUS GARCIA CORONA	ED-783	HUATABAMPO	HUATABAMPO	LOTE	ALUMNO	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	234	100.00
								381,444.98	381,444.98	0.00	0.00			
08602501E3350700362218A0	REHAB TOTAL DEL SISTEMA HIDRAULICO, DOS BEBEDEROS, BARDAS PERIMETRALES, IMPERMEABILIZACION DE TECHOS Y 500 MESABANCOS., ESC. SEC. TIERRA DE GENERALES	ED-784	HUATABAMPO	HUATABAMPO	LOTE	ALUMNO	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	792	100.00
								544,294.08	544,294.08	0.00	0.00			
08602501E3350700362218A0	REHAB DE SERV SANITARIOS, REHAB DE TECHOS, DE SISTEMA ELECTRICO, CERCO PERIMETRAL, FACHADA INSTITUCIONAL, PINTURA GENERAL Y AULAS., E.P. IGNACIO SOTO	ED-785	HUATABAMPO	HUATABAMPO	LOTE	ALUMNO	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	169	100.00
								872,728.16	872,728.16	0.00	0.00			
08602501E3350700362218A0	REHABILITACION DE SERV. SANITARIOS, REHAB DE TECHOS, REHAB DE SISTEMA ELECTRICO, REHAB DE CERCO PERIMETRAL, FACHADA INSTITUCIONAL, PINTURA GENERAL Y AULAS., CAM 09	ED-786	HUATABAMPO	HUATABAMPO	LOTE	ALUMNO	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	114	100.00
								915,421.00	915,421.00	0.00	0.00			
08602501E3350700362218A0	CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS, CANCHA CIVICA DEPORTIVA, REPARACION DE CERCA PERIMETRAL Y REPARACION DE ACCESO TIPO IMAGEN INSTITUCIONAL, E.P. RICARDO FLORES MAGON	ED-787	HUATABAMPO	PARRITAS,LAS	LOTE	ALUMNO	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	132	100.00
								221,553.42	221,553.42	0.00	0.00			
08602501E3350700362218A0	REPARACION DEL CERCO PERIMETRAL, SERVICIOS SANITARIOS Y SISTEMA ELECTRICO, ESC. SEC. TECNICA 50	ED-788	HUATABAMPO	LOMA EL ETCHOROPO	LOTE	ALUMNO	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	343	100.00
								437,238.60	437,238.60	0.00	0.00			
08602501E3350700362218A0	REPARACION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS, TECHOS, APLICACION DE PINTURA Y CONSTRUCCION DE ACCESO INSTITUCIONAL., J.N. GUSTAVO E CAMPA	ED-789	HUATABAMPO	YAVAROS (ISLA LAS VIEJAS)	LOTE	ALUMNO	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	74	100.00
								126,507.47	126,507.47	0.00	0.00			
08602501E3350700362218A0	IMPERMEABILIZAR LOS TECHOS DE LAS AULAS Y REPARACION DE CERCA PERIMETRAL, REHAB DEL SISTEMA ELECTRICO, REHAB DE BEBEDEROS Y ACCESO FRONTAL INSTITUCIONAL., E.P. PROF. ALVARO OBREGON	ED-790	HUATABAMPO	YAVAROS (ISLA LAS VIEJAS)	LOTE	ALUMNO	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	284	100.00
								239,129.29	239,129.29	0.00	0.00			
08602501E3350700362218A0	CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS, CANCHA CIVICA, RECONSTRUCCION DEL TECHO DE 2 AULAS Y CERCA PERIMETRAL, E.P. JESUS GARCIA	ED-791	HUATABAMPO	YAVAROS (ISLA LAS VIEJAS)	LOTE	ALUMNO	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	125	100.00
								289,888.34	289,888.34	0.00	0.00			
08602501E3350700362218A0	REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS, PISOS, BANQUETAS, CERCO PERIMETRAL, TALLERES Y LABORATORIO, ESC. SEC. TECNICA 52	ED-792	HUATABAMPO	YAVAROS (ISLA LAS VIEJAS)	LOTE	ALUMNO	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	128	100.00
								79,860.10	79,860.10	0.00	0.00			





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Cve. Estatal		Municipio	Localidad	Autorizado:		Ejercido:		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
		Total	Estatal	Federal	Otros			Total	Estatal	Federal	Otros			

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E3350700362218A0	REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS, PISOS, BANQUETAS, CERCO PERIMETRAL, TALLERES Y LABORATORIO, ESC. TELESECUNDARIA 103	ED-793	NAVOJOA	COMISARIA ROSALES	LOTE	ALUMNO	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	128	
								323,049.64	323,049.64	0.00	0.00			
08602501E3350700362218A0	SUSTITUCION DE TECHOS, REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y PINTURA PARA EL EDIFICIO REPARADO., E.P. CONQUISTA DE LA REVOLUCION	ED-794	NAVOJOA	COMISARIA ROSALES	LOTE	ALUMNO	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	250	
								324,605.98	324,605.98	0.00	0.00			
08602501E3350700362218A0	SUSTITUCION DE TECHO EN AULA DE MEDIOS, PINTURA, REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS, REUBICACION DE LINEA DE ALTA TENSION DE CFE PASA SOBRE	ED-795	NAVOJOA	PLANTEL A ESCASA ALTURA, E.P. JUSTO SIERRA	DATIL, EL	LOTE	ALUMNO	100.00	0.00	0.00	0.00	1	60	
								218,030.85	218,030.85	0.00	0.00			
08602501E3350700362218A0	REPARACION DE CERCA PERIMETRAL, CONSTRUCCION DE CANCHA CIVICA DEPORTIVA Y PINTURA., E.P. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	ED-796	NAVOJOA	RECODO, EL	LOTE	ALUMNO	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	190	
								354,271.96	354,271.96	0.00	0.00			
08602501E3350700362218A0	CONSTRUCCION SOBRETecho E IMPERMEABILIZACION EN AULAS, CONSTRUCCION MODULO SERV. SANIT., FOSA SEPTICA, POZO DE ABSORCION, CISTERNA, BEBEDEROS E INSTALACION TINACO, REPARACION CERCO PERIMETRAL E INSTALACION ALUMBRADO EXTERIOR, E.P. JUAN ESCUTIA	ED-797	NAVOJOA	NAVOJOA	LOTE	ALUMNO	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	238	
								141,388.61	141,388.61	0.00	0.00			
08602501E3350700362218A0	SUSITUCION DE TECHO DE 3 AULAS, CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL, CANCHA CIVICA Y PINTURA EDIFICIO ESCOLAR Y ENJARRE EN MUROS., E.P. PROFA. RAFAELA RODRIGUEZ	ED-798	NAVOJOA	NAVOJOA	LOTE	ALUMNO	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	365	
								667,735.20	667,735.20	0.00	0.00			
08602501E3350700362218A0	REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS, FACHADA TIPO, CERCO, IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EN GENERAL, ESC. SEC. IGNACIO JOSE ALLENDE	ED-799	NAVOJOA	NAVOJOA	LOTE	ALUMNO	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	704	
								755,965.64	755,965.64	0.00	0.00			
08602501E3350700362218A0	SUSTITUCION TECHOS DE ASBESTO, CONSTRUCCION CANCHA CIVICO DEPORTIVA Y REPARACION SISTEMA ELECTRICO, FACHADA ALTA Y CERCO FRONTAL INST., BEBEDERO, PINTURA GENERAL, CISTERNA Y REHAB. SERV. SANIT., E.P. GRAL. ANSELMO MACIAS VALENZUELA	ED-800	NAVOJOA	NAVOJOA	LOTE	ALUMNO	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	423	
								876,135.39	876,135.39	0.00	0.00			
08602501E3350700362218A0	SUST. TECHOS CONCR 6 AULAS, IMPERM TOTAL TECHO 7 AULAS, CERCA PROT EN BARANDAL EN P. ALTA, REP 10 ML BARDAS PERIM, SUST. VENTANALES	ED-801	NAVOJOA	NAVOJOA	LOTE	ALUMNO	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	600	
								1,050,129.42	1,050,129.42	0.00	0.00			
08602501E3350700362218A0	NECESIDADES EN LOS 6 RUBROS DE LA TRANSFORMACION EDUCATIVA, ESC. SEC. HEROICO COLEGIO MILITAR	ED-802	NAVOJOA	NAVOJOA	LOTE	ALUMNO	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	472	
								1,086,626.09	1,086,626.09	0.00	0.00			





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
 ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
Cve. Programática / Proyecto								
Cve. Estatal	Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros				

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E3350700362218A0	NECESIDADES EN LOS 6 RUBROS DE LA TRASFORMACION EDUCATIVA, ESC. SEC. PROF. OTHON ALMADA						
ED-803	NAVOJOA	NAVOJOA			LOTE	ALUMNO	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1039	100.00
	1,445,898.99	1,445,898.99	0.00	0.00			
08602501E3350700362218A0	REPARACION DE CERCA PERIMETRAL Y CONSTRUCCION DE CANCHA CIVICO DEPORTIVA, E.P. SIERVO DE LA NACION						
ED-804	NAVOJOA	PUEBLO MAYO			LOTE	ALUMNO	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	250	100.00
	400,567.06	400,567.06	0.00	0.00			
08602501E3350700362218A0	REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS, CERCA PERIMETRAL Y PINTURA PARA EL EDIFICIO, E.P. VICENTE GUERRERO						
ED-805	NAVOJOA	SAPOMORA			LOTE	ALUMNO	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	250	100.00
	213,635.65	213,635.65	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	Total	0	
	41,469,691.94	41,469,691.94	0.00	0.00		354	Obras

