



Cuenta de la Hacienda Pública Estatal

2012

ANEXO I
Obras por Dependencia

•  •
UN NUEVO SONORA •

Abril 2013



Contenido

ANEXO DE OBRAS POR DEPENDENCIA

INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y PRODUCTIVAS

CONTENIDO

PRESENTACIÓN

ANÁLISIS DEL GASTO DE INVERSIÓN

ANÁLITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA

Secretaría de Gobierno	1
Secretaría de Hacienda	3
Secretaría de Desarrollo Social	5
Secretaría de Educación y Cultura.....	35
Secretaría de Salud Pública	141
Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano	143
Secretaría de Economía	259
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuicultura.....	269
Procuraduría General de Justicia del Estado.....	291
Secretaría de Ejecutiva de Seguridad Pública	293
Secretaría del Trabajo.....	299
Desarrollo Municipal	301
Erogaciones no Sectorizables.....	321
Total General	323

APÉNDICE I – Resúmenes

- Resumen por Dependencia
- Resumen por Dependencia – Modalidad
- Resumen por Eje Rector
- Resumen por Modalidad
- Resumen por Municipio



APÉNDICE II – Fondos Federales

APÉNDICE III – Convenios de Otorgamiento de Subsidios del Ramo 23 – Provisiones Salariales y Económicas

- Programas Regionales 2012 por \$ 150 millones
- Programas Regionales 2012 por \$ 100 millones
- Programas Regionales 2012 por \$ 350 millones
- Programas Regionales 2012 por \$ 82.1 millones
- Programas Regionales 2012 por \$ 130 millones
- Programa Especial para Proyectos Productivos del Sector Agropecuario por \$ 175 millones
- Proyectos Desarrollo Regional por \$ 90 millones
- Fondo para el Transporte Público para Personas con Discapacidad por \$ 10.7 millones
- Fondo de Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación de Infraestructura Educativa en los Municipios por \$ 78.7 millones





Presentación

P r e s e n t a c i ó n

El presente documento forma parte del Informe de la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal correspondiente al ejercicio fiscal 2012, en atención a lo que dispone la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora, en su artículo 22 fracción III. Este Anexo de Obras contiene información que detalla cada una de las 2,872 obras y acciones realizadas durante el período que se informa con apoyo de los recursos del Presupuesto de Egresos del Estado más las aportaciones provenientes del gobierno federal para la ejecución de programas con financiamiento compartido, a los que se añade en su caso, la aportación municipal o de los beneficiarios de los programas realizados.

Con la aplicación de recursos estatales, que ascendieron a 5 mil 681.4 millones de pesos se llevaron a cabo obras y acciones por un valor total de 5 mil 720 millones 860 mil 483 pesos. La cifra mencionada muestra un incremento de 36.9 por ciento respecto del recurso estatal autorizado para el ejercicio 2012.

El informe del gasto de inversión aquí reportado, contiene lo realizado a nivel de obra o acción, por 11 dependencias del Ejecutivo y los organismos por ellas coordinados que ejercen recursos de los Capítulos 6000 y 7000; así como por el Poder Legislativo y los municipios.

Dicha información se presenta asimismo, agrupada por modalidad del gasto, por Eje Rector del Plan Estatal de Desarrollo y por municipio, mediante los resúmenes correspondientes.

Hermsillo, Sonora. Abril del 2013



Análisis del Gasto de Inversión

***Inversión Pública (cap. 6000) e
Inversiones Financieras y Otras Provisiones (cap. 7000)***

Con el objeto de impulsar el Desarrollo Regional y con ello reactivar la economía Estatal y Regional, mejorar la calidad de vida de la población y abatir los rezagos e inequidades sociales, se contemplaron en el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2012 recursos para Gastos de Inversión Pública e Inversiones Financieras y Otras Provisiones por 4,149.6 millones de pesos, de los cuales 3,675.8 millones se destinan a la creación de infraestructura productiva, de beneficio comunitario y social, en tanto que 473.8 millones se aplican en el desarrollo y fortalecimiento de las actividades que sustentan la economía estatal.

Al final del ejercicio, el presupuesto se modificó hasta alcanzar 5,681.4 millones de pesos, cifra que corresponde a la inversión ejercida al cierre del año que se informa. La variación que se observa en relación a la inversión asignada en el Presupuesto de Egresos, es derivada a diversas situaciones, destacando principalmente las siguientes:

Por ampliaciones presupuestales derivadas por el ingreso de recursos provenientes de Convenios de Coordinación, Reasignación y Subsidios de recursos transferidos por el Gobierno Federal para la ejecución de diversas obras, destacando por su importancia los convenios y obras siguientes:

En el marco de varios Convenios de Otorgamiento de Subsidios del Ramo 23-Provisiones Salariales y Económicas en la modalidad de Programas Regionales, Proyectos de Desarrollo Regional y Fondo de Pavimentaciones, Espacios Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación de Infraestructura Educativa (FOPEDEM), el presupuesto se amplió en 817.2 millones de pesos, principalmente para los programas y obras siguientes:

Para el proyecto integral de la construcción del Acueducto Independencia; la construcción de la primera etapa de la Presa Pilares en el municipio de Álamos; la construcción y equipamiento de diversas obras de pavimentación, alumbrado público, espacios deportivos y rehabilitación de

planteles educativos en 24 municipios del Estado a través del FOPEDEM; la construcción de 4 naves industriales en los municipios de Benito Juárez, Etchojoa y Bécum, para fomentar el empleo a través de nuevas empresas; la construcción, rehabilitación y equipamiento de 32 obras de infraestructura diversa en varios municipios del Estado; diversos programas de pavimentación de calles y avenidas en varios municipios y, diversas obras de infraestructura deportiva en los municipios de Hermosillo y Cajeme, principalmente.

Asimismo y a través del Convenio de Coordinación para Infraestructura Deportiva, suscrito por la CONADE, el Gobierno del Estado y los Municipios, se amplió el presupuesto en 66 millones de pesos, principalmente para apoyar la creación de nueva infraestructura deportiva en los municipios de Carbó, Quiriego, Cajeme, Navojoa, Moctezuma, Guaymas y Magdalena, Bacoachi, Nogales, Benito Juárez, Rosario, Hermosillo, Huatabampo y Etchojoa.

Destaca también, el Acuerdo de Coordinación para el Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas PIBAI-CDI, mediante el cual se amplió el presupuesto en 137.3 millones de pesos, principalmente para la continuación de las obras siguientes: la Modernización y ampliación de los caminos Bahía de Kino-Punta Chueca en el municipio de Hermosillo; Entronque Huatabampo-Yavaros-Luis Echeverría Zuno-Bachoco en el municipio de Huatabampo; Álamos-El Tabelo-Los Tanques-San Bernardo-Mochibampo-Mesa Colorada en el municipio de Álamos y, la ampliación de los sistemas de agua potable y alcantarillado en varias comunidades indígenas de los municipios de Cajeme, Bacum, Guaymas, San Ignacio Rio Muerto y Álamos.

Mediante diversos Convenios de Coordinación para Programas Hidráulicos, APAZU, PROSSAPYS, Fondo Concursable para el Tratamiento de Aguas Residuales (PROTAR), Programa Especial de Agua Potable y Alcantarillado y Acueducto Independencia, se amplió el presupuesto en 778.4 millones de pesos, donde destacan la obras del Proyecto Integral para la construcción del Acueducto Independencia y diversas obras de agua potable y alcantarillado en zonas urbanas y rurales y obras para la construcción y rehabilitación de plantas de tratamiento de aguas residuales en varios municipios.

Asimismo y de conformidad al Convenio de Coordinación para Infraestructura y Desarrollo Turístico, se amplió el presupuesto en 65.1 millones de pesos, principalmente para las obras siguientes: Continuación de la obra de regeneración urbana paseo del mar en su tercera etapa (corredor turístico de cruceros) en Guaymas; la continuación de las obras de imagen urbana en Magdalena; el desarrollo eco turístico Playa El Bonfil en el municipio de Hermosillo; proyectos de turismo rural en varios municipios y la continuación de la obra de construcción del Centro de Convenciones en Puerto Peñasco.

Mediante el Convenio de Coordinación del Ramo 20-Desarrollo Social en el contexto de Atención a Zonas Prioritarias, Empleo Temporal y Programa Habitat, se amplió el presupuesto en 112.2 millones de pesos, para destinarse en obras y acciones de agua potable y alcantarillado, módulos de electrificación solar, perforación y equipamiento de pozos para agua potable y pavimentación de calles y avenidas en varios municipios.

A través del Convenio de para la Oferta Educativa en Planteles de Educación Superior, específicamente para Institutos Tecnológicos, se amplió el presupuesto en 68.5 millones de pesos, para atender diversas necesidades de infraestructura y equipamiento en 7 planteles en el Estado.

Asimismo, y no obstante lo anterior, es importante mencionar que debido a la disminución de los ingresos previstos en ciertos rubros, algunos convenios suscritos en *pari-passu* entre la Federación y el Estado, al cierre de ejercicio no fue posible atender en su totalidad la aportación Estatal comprometida, destacando los siguientes convenios: el Convenio de Infraestructura Turística, el Convenio de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU), el Convenio para Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PROTAR), los Convenios para vivienda suscritos con FONAHPO y CONAVI, los convenios para el Desarrollo del Sector de las Tecnologías (PROSOFT Y CONACYT), el Convenio para Educación Media Superior, principalmente.

La variación del presupuesto por dependencia se puede observar en el cuadro siguiente:

VARIACION DEL PRESUPUESTO 2012

(Miles de Pesos)

DEPENDENCIA	PRESUPUESTO		VARIACION	
	APROBADO	MODIFICADO	ABSOLUTA	%
TOTAL	4,149,600.3	5,681,444.8	1,531,844.5	36.9%
SECRETARIA DE GOBIERNO	19,790.9	2,500.0	-17,290.9	-87.4%
SECRETARIA DE HACIENDA	16,000.0	212,914.3	196,914.3	1230.7%
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	170,000.0	203,310.6	33,310.6	19.6%
SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	482,924.1	704,502.3	221,578.2	45.9%
SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA	30,253.3	8,409.4	-21,843.9	-72.2%
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	1,702,301.0	1,549,030.2	-153,270.8	-9.0%
SECRETARIA DE ECONOMIA	135,000.0	240,645.1	105,645.1	78.3%
SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA	1,060,000.0	2,340,994.1	1,280,994.1	120.8%
PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA	5,427.1	13,930.6	8,503.5	156.7%
SECRETARIA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PUBLICA	425,498.9	192,410.3	-233,088.6	-54.8%
SECRETARIA DEL TRABAJO	3,405.0		-3,405.0	100.0%
DESARROLLO MUNICIPAL		212,797.9	212,797.9	100.0%
EROGACIONES NO SECTORIZABLES	99,000.0		-99,000.0	-100.0%

Este presupuesto tiene su origen en diferentes fuentes financieras tanto de recursos propios, como de recursos federales transferidos o reasignados a la entidad, según se ha señalado en el apartado de Ingresos.

Por otro lado, es posible determinar la manera como se atiende lo dispuesto en el Plan Estatal de Desarrollo 2009-2015, ya que éste se estructura en seis Ejes Rectores, destacando en el 2012 por su mayor cantidad de recursos el Eje Rector E1-Sonora Solidario con una inversión ejercida de 2,673.4 millones de pesos que representa el 47.1 por ciento de la inversión total ejercida, destinados en obras y acciones que dieron como resultado un

mejor bienestar social para la población en general además de fomentarse la participación ciudadana; seguidos por los Ejes Rectores E4-Sonora Competitivo y Sustentable con una inversión ejercida de 1,849.5 millones de pesos que representan el 32.6 por ciento, destinados en obras y acciones que dieron como resultado la generación de empleo y desarrollo económico sustentable; el Eje Rector E3-Sonora Educado con una inversión ejercida de 848.1 millones de pesos que representan el 14.9 por ciento, destinados en obras y acciones que dieron como resultado la promoción y consolidación de un sistema integral de la educación con calidad y cultura; el Eje Rector E5-Sonora Seguro con una inversión ejercida de 293.1 millones de pesos que representan el 5.2 por ciento, destinados en obras y acciones que dieron como resultado un mejor estado de derecho y seguridad con menores índices de criminalidad en beneficio de la ciudadanía, principalmente.

**DISTRIBUCION DEL GASTO DE INVERSION 2012 POR EJE RECTOR
DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2009-2015**

EJE RECTOR	ASIGNACION (Millones de Pesos)	PART. %
TOTAL	5,681.4	100.0%
E1- SONORA SOLIDARIO	2,673.4	47.1%
E2- SONORA SALUDABLE	8.4	0.1%
E3- SONORA EDUCADO	848.1	14.9%
E4- SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE	1,849.5	32.6%
E5- SONORA SEGURO	293.1	5.2%
E6- SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA	8.9	0.2%

Para ampliar la visión sobre el impacto de los recursos ejercidos por las Dependencias o Entidades Ejecutoras en cada uno de los Ejes Rectores, tomando como referencia la numeración del cuadro anterior, se presenta el siguiente resumen:

**INVERSION EJERCIDA 2012 POR EJE RECTOR Y POR
DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA**

(Miles de Pesos)

DEPENDENCIA O ENTIDAD	EJE RECTOR						
	E1	E2	E3	E4	E5	E6	TOTAL
TOTAL	2,673,362.9	8,409.4	848,092.3	1,849,515.3	293,152.6	8,912.3	5,681,444.8
SECRETARIA DE GOBIERNO						2,500.0	2,500.0
SECRETARIA DE HACIENDA	208,000.0					4,914.3	212,914.3
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	162,101.1			41,209.5			203,310.6
SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA			704,502.3				704,502.3
SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA		8,409.4					8,409.4
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	71,121.0		110,216.4	1,363,638.7	2,556.1	1,498.0	1,549,030.2
SECRETARIA DE ECONOMIA				240,645.1			240,645.1
SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA	2,142,357.2			107,106.0	91,530.9		2,340,994.1
PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA	7,275.3				6,655.3		13,930.6
SECRETARIA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PUBLICA					192,410.3		192,410.3
DESARROLLO MUNICIPAL	82,508.3		33,373.6	96,916.0			212,797.9

Con base en la importancia que cada Eje Rector recibe en términos de la asignación del gasto y atendiendo a las competencias de los diferentes organismos ejecutores del presupuesto estatal, las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura, la de Infraestructura y Desarrollo Urbano, la Secretaria de Educación y Cultura, la Secretaría de Economía, el rubro de Desarrollo Municipal, la Secretaria de Hacienda a través del FEMOT, la Secretaría de Desarrollo Social y, la Secretaria Ejecutiva de Seguridad Pública, ejercieron la mayor cantidad de recursos, seguidas por la Procuraduría General de Justicia, la Secretaría de Salud Pública y la Secretaria de Gobierno.

**DISTRIBUCION DE LA INVERSION EJECIDA 2012 POR
EJECUTOR Y CAPITULO DE GASTO**
(Miles de Pesos)

DEPENDENCIA O ENTIDAD	INVERSION EJERCIDA			%
	CAPITULO			
	TOTAL	6000	7000	
TOTAL	5,681,444.8	5,283,448.5	397,996.3	100.00%
SECRETARIA DE GOBIERNO	2,500.0	2,500.0		0.04%
SECRETARIA DE HACIENDA	212,914.3		212,914.3	3.75%
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	203,310.6	197,684.6	5,626.0	3.58%
SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	704,502.3	704,502.3		12.40%
SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA	8,409.4	8,409.4		0.15%
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	1,549,030.2	1,549,030.2		27.26%
SECRETARIA DE ECONOMIA	240,645.1	240,645.1		4.24%
SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA	2,340,994.1	2,340,994.1		41.20%
PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA	13,930.6	7,475.3	6,455.3	0.25%
SECRETARIA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PUBLICA	192,410.3	19,409.6	173,000.7	3.39%
DESARROLLO MUNICIPAL	212,797.9	212,797.9		3.75%

Para una mejor ilustración sobre el ejercicio del presupuesto 2012, a continuación se presenta un análisis por Dependencia donde se incluyen las Obras y Acciones más relevantes.

En la **Secretaría de Gobierno**, se ejercieron recursos por 2.5 millones de pesos, destinados en la obra de construcción y equipamiento del Edificio del Boletín Oficial del Estado, principalmente en lo que respecta al equipo contra incendios, ello como resultado de las recomendaciones de la Unidad Estatal de Protección Civil.

La **Secretaría de Hacienda**, ejerció recursos por 212.9 millones de pesos, destinados principalmente en la contribución de acciones para el apoyo financiero para el Fondo Estatal para la Modernización del Transporte en beneficio de varias localidades de varios municipios del Estado y para el reconocimiento de capitalización de acciones con la Televisora de Hermosillo.

En la **Secretaría de Desarrollo Social**, se ejercieron recursos por un importe de 203.1 millones de pesos, principalmente en los programas, obras y acciones siguientes:

A través del *PROGRAMA AHORRANDO PARA UNA VIVIENDA DIGNA*, se llevaron a cabo 1,620 acciones de rehabilitación y mejoramiento de vivienda mediante la Entrega de Paquetes de Materiales de acuerdo a las necesidades más apremiantes de cada Vivienda en los Municipios de Hermosillo, Altar, Benjamín Hill, Caborca, Empalme, Etchojoa, Guaymas, Huatabampo, Magdalena, Navojoa, Nogales, Puerto Peñasco, Municipios de la Región del Rio Sonora, Santa Ana y Cajeme; en el *PROGRAMA CRESER CON AUTOEMPLEO*, se Otorgaron 125 microcréditos en beneficio del mismo número de Personas de escasos recursos, tendientes a fomentar el Autoempleo en los Municipios de Hermosillo, Cajeme, Navojoa, Etchojoa, Huatabampo, Guaymas, San Luis Rio Colorado, Caborca, Nogales, Cananea, Agua prieta y magdalena; en el *PROGRAMA OPCIONES PRODUCTIVAS*, se apoyó con 22 proyectos productivos en distintos giros comerciales en varios Municipios del Estado; en el *PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES*, se llevaron a cabo 4 Obras, entre ellas, la construcción de Albergue CRIT-SONORA, primera etapa en Hermosillo, Pavimentación con Concreto Hidráulico en la Colonia la Otra Banda en Altar, Construcción de Carretera de Acceso a la Localidad de Batacosa tercera etapa en Quiriego y la Construcción e Instalación y Operación de Unidad de Terapia Hiperbarica en Hermosillo; en el *PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL*, se llevaron a cabo 651 acciones para la Rehabilitación y Mejoramiento de igual número de Viviendas en los Municipios de Álamos, Quiriego, Huatabampo, Trincheras, Cucurpe, San Miguel de Horcasitas, Puerto Peñasco, Yecora y San Ignacio Rio Muerto, así como la Limpia y Descacharre en Bahía de Lobos en el Municipio de San Ignacio Rio Muerto; en el *PROGRAMA DE ZONAS*

PRIORITARIAS, se llevaron a cabo 24 obras de Ampliación de los Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en los Municipios de Caborca, Cananea, Cucurpe, Imuris, Magdalena, Pitiquito, Nogales, Santa Ana, Santa Cruz, San Ignacio Rio Muerto, Bacum, Quiriego y Sahuaripa, asimismo, 36 obras de Electrificación No Convencional, instalándose 345 Módulos de Energía Solar Fotovoltaico en varias localidades de los Municipio de Rosario, Cajeme, San Ignacio Rio Muerto y Quiriego; en el *PROGRAMA HÁBITAT*, se llevaron a cabo 55 obras de Construcción de Pavimentación a base de Concreto Hidráulico y Carpeta Asfáltica en varias calles y avenidas de las Colonias Beltrones y Russo Voguel en Cd. Obregón, municipio de Cajeme.

A través de la **COMISIÓN DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA (COVES)**, se aplicaron recursos para varios programas como son; el *PROGRAMA DE AHORRO Y SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA "TU CASA"* en el marco del Fondo Nacional de Habitaciones Populares (FONHAPO), mediante 390 acciones de construcción de pie de casa, en varios Municipios de Bacoachi, Cumpas, Granados, Huachineras, BÁCUM, Cajeme, Naco, Rayón, Cananea, Arizpe, Benito Juárez, Etchojoa, Guaymas, Huatabampo, Navojoa, Pitiquito, San Luis Rio Colorado: en el *PROGRAMA DE SUBSIDIOS CONAVI 2 X 1*, se entregaron 575 subsidios para la adquisición de vivienda económica en los municipios de Agua prieta, Caborca, Cajeme, Guaymas, Hermosillo, Navojoa, Nogales, Puerto Peñasco y San Luis Rio Colorado.

Destaca también la aplicación de recursos para otras acciones como lo es, la complementación de los servicios básicos en los predios reubicados por los efectos del Sismo en la localidad Ejido Luis B. Sánchez, municipio de San Luis Rio Colorado, ocurrido en Abril del 2010. Por otro lado y a través del Programa de Mejoramiento de Vivienda, se llevó a cabo la adquisición de 2 Terrenos para la lotificación de 490 lotes, para la Edificación de Viviendas Dignas de Interés Social en Navojoa.

La **Secretaría de Educación y Cultura**, ejerció recursos por 704.5 millones de pesos en diversas obras y acciones encaminadas a ampliar y mejorar las condiciones de la infraestructura educativa en el Estado, de las cuales, principalmente destacan las siguientes:

En el nivel de Educación Básica, que abarca escuelas CAM, CAME, CENDI, Jardín de Niños, Escuelas Primarias, Escuelas Secundarias y Telesecundarias, destaca la aplicación de recursos en obras de construcción de 181 aulas nuevas, además de la construcción de talleres, plazas cívicas, bebederos, letrinas, rehabilitación de aulas, servicios sanitarios, techos; también destaca la construcción de subestaciones eléctricas, la rehabilitación y adecuación del sistema de alimentadores eléctricos en gran cantidad de escuelas. También la adquisición de mobiliario y equipo para reposición de los existentes en diversos espacios educativos de educación básica en el Estado.

Destaca el Programa de Transformación Educativa (1ra. Etapa) donde se atendieron las necesidades más apremiantes en más de 400 planteles de educación básica en varios municipios del Estado y se trabaja para una segunda etapa de este mismo programa.

En Educación Media Superior, destaca la aplicación de recursos en la construcción de 115 aulas; el centro de cómputo, laboratorio de ciencias, servicios sanitarios, bebederos, oficinas administrativas en cada uno de los EMSAD Júpare, Pesqueira, Puerto Libertad; en la construcción de aulas destaca la inversión en los COBACH Cd. Obregón III, Hermosillo V Camino del Seri, Gral. Maytorena Tapia de Guaymas; en los CECYTES Nogales II, Obregón, Poblado Miguel Alemán, San Luis Rio Colorado; en los CONALEP, San Luis Rio Colorado, Hermosillo III.

Además destaca la construcción de biblioteca, módulo de sanitarios y la 1ra. etapa de la construcción de edificio administrativo en COBACH Hermosillo V Camino del Seri; el equipamiento de taller en CONALEP Hermosillo III, ampliación y adaptación de sala de maestros con módulo sanitario en CONALEP S.L.R.C.; la terminación de centro de cómputo, laboratorio de ciencias, servicios sanitarios, bebederos y oficinas administrativas en los CECYTES S.L.R.C., Poblado Miguel Alemán, Nogales II; también la construcción de laboratorio de usos múltiples, biblioteca, plaza cívica y servicios sanitarios en COBACH Obregón III; la construcción de biblioteca y sala de maestros en COBACH Navojoa.; el equipamiento de la sala

audiovisual en CECYTES Hermosillo IV; la adquisición de mobiliario y equipo en CONALEP Nogales.

En el nivel de Educación Superior, destaca la aplicación de recursos en la construcción de la 1ra. Etapa del edificio para laboratorios (química, física, biología, entomología), almacén y cubículos en la Universidad Estatal de Sonora unidad Hermosillo; la construcción de la 1ra. Etapa del edificio para laboratorios (física, ingeniería ambiental) el cual cuenta con lobby, cubículos, almacén y servicios sanitarios en UES unidad San Luis Rio Colorado; la construcción del edificio que albergará 05 aulas didácticas, 06 cubículos para maestros en UES unidad Villa Juárez del municipio Benito Juárez; la conservación de la planta física, instalaciones y áreas comunes, equipamiento y restitución de equipamiento en instalaciones de diferentes unidades de la Universidad de Sonora; la construcción del edificio para el desarrollo de actividades de gestión administrativa en apoyo a los programas académicos, así como la ampliación de segundo nivel del edificio 12D para aulas destinadas a cursos comunes a todos los programas en UNISON unidad regional centro en Hermosillo.

También, la construcción del edificio de aulas en ITSON unidad Navojoa Sur; la construcción de edificio para la biblioteca, centro de cómputo y espacios de gestión administrativa de apoyo a los programas académicos en UNISON campus Cajeme; el equipamiento en ITSON unidad Obregón Náinari; la ampliación del edificio 3Q para apoyo al programa de licenciatura y postgrado en Humanidades en UNISON URC en Hermosillo; la construcción del centro de idiomas, tutorías y vinculación en la Universidad de la Sierra en Moctezuma; la terminación de construcción del gimnasio del Instituto Tecnológico de Nogales, incluye equipamiento y construcción de edificio de vinculación; la construcción de la 2da. Etapa de edificio departamental en el Instituto Tecnológico de Agua Prieta; la adquisición de mobiliario y equipo, además la construcción de edificio de laboratorios multifuncional y adecuaciones en edificio de postgrado en el Instituto Tecnológico de Guaymas.

También destaca el equipamiento de 62 Aulas de Tecnología incluye equipos de cómputo, video, reguladores, fuentes UPS, impresoras y routers en varios municipios del Estado.

A través de la Comisión del Deporte del Estado de Sonora (CODESON), destaca la aplicación de recursos para Infraestructura Deportiva, principalmente en las siguientes obras:

La construcción del Estadio "Sonora" de Beisbol en Hermosillo; la infraestructura deportiva en Nogales; la construcción y el equipamiento del Deportivo Reforma (Ley 57) en Hermosillo; la infraestructura deportiva en varias localidades del municipio de BÁCUM; la rehabilitación del alumbrado en campos deportivos del Polideportivo Alvaro Obregón "Náinari 2000" en Ciudad Obregón; la rehabilitación y alumbrado del estadio de beisbol en Quiriego; la construcción de la cancha de futbol 7 "La Casa Colorada" en Carbó; la construcción del centro deportivo "El Chamizal" en Carbó; la ampliación de la unidad deportiva en Carbó; la rehabilitación, ampliación y equipamiento del gimnasio municipal en Guaymas, Moctezuma y en el gimnasio Solidaridad de Hermosillo.

Asimismo, la construcción de sección de gradas en el estadio Olímpico en Navojoa; la rehabilitación, ampliación y equipamiento de la unidad deportiva Padre Kino en Magdalena; la construcción y equipamiento del gimnasio de Box en Nogales; la rehabilitación y equipamiento de cancha de futbol soccer en Santa Ana; la rehabilitación y equipamiento de campo de softbol en Hermosillo; la rehabilitación de campo de futbol soccer en Unidad Deportiva Benito Juárez en San Luis Rio Colorado; la ampliación y equipamiento del Centro Deportivo en Villa Juárez en el municipio de Benito Juárez; la construcción de la cancha de futbol de salón y construcción de cancha de usos múltiples en Etchojoa; la rehabilitación y equipamiento de cancha de futbol soccer en la colonia Russo Vogel de Ciudad Obregón; la rehabilitación y equipamiento de campo de futbol soccer en colonia Obrero Mundial en Ciudad Obregón; la construcción del Centro Deportivo Comunitario en Huatabampo.

En la **Secretaría de Salud**, se ejercieron 8.4 millones de pesos, principalmente para el Equipamiento del Hospital General de Nogales y Equipamiento de Unidad de Especialidades Médicas en su Modalidad de Cirugía Ambulatoria en Hermosillo.

La **Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano**, ejerció recursos por 1,549.0 millones de pesos, principalmente en diversas obras y acciones, entre ellas las siguientes:

En Infraestructura Carretera y Caminos Rurales que abarca Obras de Reconstrucción, Modernización, Construcción y Conservación, destacan el Mantenimiento y conservación de la Red Estatal de Carreteras; la Modernización y ampliación del camino Álamos-El Tábelo-Los Tanques-San Bernardo-Mochibampo-Mesa Colorada, tramo del km 0+000 al km 85+400, sub tramo a modernizar del km 23+500 al km 33+500, en el municipio de Álamos; la Modernización y ampliación del camino Bahía de Kino-Punta Chueca, tramo del km 0+000 al km 33+400, sub tramo a modernizar del km 16+000 al km 24+250, en el municipio de Hermosillo; la Modernización y ampliación del camino E. C. (Huatabampo-Yavaros)-Luis Echeverría Zuno-Bachoco, tramo del km 0+000 al km 24+500, sub tramo a modernizar del km 10+000 al km 24+350, en el municipio de Huatabampo.

Igualmente, la Construcción de la carretera alimentadora Barranca Las Guijas-Nahuibampo-San Juan-Sejaqui-Los Estrados-Guajaray-Los Bajíos (Ejido Los Conejos), tramo del km 0+000 al km 50+000, sub tramo a construir del km 18+000 al Km. 35+000, en varias localidades de varios municipios; la Modernización del puente en "Calle 200" (sobre cruce con canal Bajo y calle Meridiano) en Cajeme; la Reconstrucción del camino Providencia-Ortiz del km 3+920 al km 22+110 en varias localidades de varios municipios; la Modernización y ampliación del camino E. C. (Navojoa-Etchojoa-Huatabampo)-El Salitral-La Bocana-El Huichaca, tramo del km 0+000 al km 7+000, sub tramo a modernizar del km 0+000 al km 7+000, en el municipio de Etchojoa.

También, la Reconstrucción del camino San Ignacio-Jupatahueca-San Ignacio del km 9+500 al km 25+700, en varias localidades de Navojoa; la Construcción de puente "Las Animas" en la carretera Navojoa-Etchojoa-Huatabampo, en el cadenamiento 30+808, en beneficio de varias localidades de varios municipios. La Reconstrucción del camino Caborca-El Desemboque, del km 51+430 al km 94+420 en varias localidades de Caborca. Por otra parte, en el renglón de Estudios y Proyectos para beneficio de varias localidades ubicadas en varios municipios del Estado, se han ejercido importantes recursos.

En lo referente a la Construcción y modernización de Vialidades Urbanas destacan en el municipio de Hermosillo, la pavimentación en prolongación del Boulevard Colosio del cadenamiento 3+040 al 4+640 y calle del Jet, la construcción de vialidades de acceso (calle 2a, 2b, 3a y calles 1a, 1b, 3b, 7, 11a y 11b) al proyecto "Puerta Oeste" y sus respectivas supervisiones externas, la continuación de obras complementarias a la construcción del distribuidor vial en boulevard Morelos y Periférico norte y el embovedamiento de los canales y modernización de los Bulevares Lázaro Cárdenas y López Portillo, así como la pavimentación de las calles Zinc entre Zona Federal y del Níquel, del Cedro entre Uranio y Pintor, Bismuto entre Uranio y Platino.

Por su parte, en el municipio de Cajeme, la pavimentación de varias calles y avenidas en la colonia Valle Verde en Cd. Obregón; en el municipio de Benito Juárez, la primera etapa del proyecto de pavimentación Villa Juárez-colonia, Luis Echeverría en diversas vialidades con concreto hidráulico y drenaje en la localidad de Villa Juárez; en el municipio de Plutarco Elías Calles la pavimentación de diversas vialidades; en Agua Prieta pavimentación a base de concreto hidráulico de diversas vialidades de Agua Prieta; en Arizpe la primera etapa de proyecto de pavimentación con concreto hidráulico en calles Nogales, Manuel León, Genoverachi, Coronado final norte y Corella final norte, la pavimentación con concreto hidráulico de calle Francisco I. Madero en Sinoquipe y del acceso a la localidad de Chinapa; en Nogales, la construcción de boulevard de acceso al desarrollo "El Centauro" de la frontera; en Navojoa la pavimentación de varias calles y avenidas en la colonia Nogalitos.

En *Infraestructura Deportiva*, destacan la construcción de edificio para unidad de alto rendimiento y gimnasio multidisciplinario (halterofilia, combate, boxeo, balón mano y acondicionamiento físico) segunda etapa, conclusión pabellón de gimnasia y su equipamiento en Agua Prieta; la construcción del entorno del estadio de beisbol ubicado en el proyecto "Puerta Oeste" en Hermosillo; la construcción de campo de futbol, unidad deportiva "Margarito Gallardo" en Magdalena; el alumbrado público y gradas en campos de beisbol del bosque de la ciudad en San Luis Rio Colorado; el equipamiento de alumbrado, sistema de riego y pasto en campo de beisbol en Mazatán; la construcción de gimnasio municipal en Etchojoa.

En el Programa de *Edificios Administrativos* destacan los recursos erogados en la rehabilitación del edificio para centro de habilidades para la vida y remodelación del edificio de la dirección general del Boletín Oficial del Gobierno del Estado en Hermosillo; la continuación de la ampliación de la construcción de recinto fiscal estratégico en Cd. Obregón, Cajeme; la construcción de edificio de talleres educativos, colonia Las Torres en Nogales; la construcción de edificio para DIF municipal en el municipio de Rosario; la remodelación del palacio municipal de Trincheras.

En lo referente a *urbanización*, se destaca la infraestructura de servicios de agua potable y alimentador eléctrico para el proyecto "Puerta Oeste" (primera etapa) en Hermosillo; la rehabilitación de la plaza Jesús García (capsula de tiempo) en Nacozari de García; la rehabilitación de parque recreativo de el Riito (Nuevo Michoacán) en san Luis Rio Colorado; la construcción de fuente en acceso a la ciudad de Nogales; la remodelación de la plaza en Agua Prieta.

En *Electrificación*, sobresale la ampliación de la red de energía eléctrica en varias calles de Agua Prieta; la electrificación en varias calles de varias localidades de Huepac; la electrificación en la localidad de Tarahumaris en Rosario. En Guaymas la electrificación en colonia Humberto Gutiérrez Corona y el Resbalón, así como la electrificación del ejido Francisco Márquez.

En infraestructura diversa se aplicaron recursos principalmente en la construcción de varios pies de casa, techos y enjarres en varios sectores de la colonia Valle Verde en ciudad Obregón en Cajeme; la construcción de la segunda etapa del parador turístico yaqui así como la elaboración de escultura emblemática del danzante yaqui en Loma de Guamúchil en Cajeme; la construcción de parador turístico Mazocahui en Baviácora.

En lo que respecta a *Obra Pública Concertada* con CECOP, se realizaron acciones de infraestructura básica de obra concertada, programa de Gestión Social Emergente y programa con las Juntas de Participación Social, en el marco de su Programa Anual de Inversiones en los 72 Municipios del Estad

En la **Secretaría de Economía**, se ejercieron recursos por 240.6 millones de pesos, principalmente en los programas, obras y acciones siguientes:

A través del Fondo Mixto CONACYT-Gobierno del Estado, se otorgaron apoyos para diversos proyectos científicos, tecnológicos y de innovación; se otorgaron recursos para el Programa para el Desarrollo de la Industria del Software; se aplicaron recursos en la construcción de 3 naves industriales, 2 ubicadas en BÁCUM y una en Etchojoa para empresas del sector de la electrónica; se otorgaron recursos para el Programa para el Desarrollo Económico enfatizado a la modernización industrial, comercial y minero y, se aplicaron recursos en la rehabilitación de la nave industrial ubicada en el hangar del REFISON de Cd. Obregón.

En la **Comisión de Fomento al Turismo** (COFOTUR), se aplicaron recursos, principalmente para los programas, obras y acciones siguientes: Derivadas del Convenio SECTUR-COFOTUR, destacan las siguientes obras: la Construcción de Centro de Convenciones 2ª Etapa "Peñasco Expocenter", en Puerto Peñasco; la Regeneración Urbana Paseo del Mar 3a. Etapa (Corredor Turístico de Cruceros), en Guaymas; la Imagen Urbana de Magdalena de Kino 4ta. Etapa (Construcción de Capilla San Francisco Javier), en Magdalena; diversos Proyectos de Turismo Rural 3a. Etapa, en varios Municipios del Estado; la Construcción Pueblos Mágicos en Álamos (6a. Etapa); la Señalización Turística Estatal; la Imagen Urbana de Punta Chueca 1a. Etapa, en el municipio de Hermosillo; el Desarrollo Ecoturismo Playa el

Bonfil, en el Ejido Lic. Alfredo V. Bonfil en el municipio de Hermosillo; el Estudio de Mecánica de Suelos en la Terminal de Cruceros, en Puerto Peñasco y, la Elaboración de Anteproyecto del Centro de Convenciones, San Carlos, en Guaymas. Entre Otros.

La **Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuicultura**, ejerció recursos por 2,341.0 millones de pesos, principalmente en los programas, obras y acciones siguientes:

A través del **Fondo de Operación de Obras "Sonora SI" (FOSSI)**, se aplicaron recursos federales y estatales, primordialmente en la construcción del Proyecto Integral para el Diseño y Construcción del Acueducto Independencia, incluye obra de toma y acueducto de la Presa "Plutarco Elías Calles" a la ciudad de Hermosillo; en la Construcción de Reservorio Sur (para garantizar el abasto de agua a la ciudad de Hermosillo); en la Construcción de la Presa Pilares-Álamos (Bicentenario) sobre el Río Mayo en San Bernardo, municipio de Álamos; en la Construcción, equipamiento, pruebas, puesta en operación y estabilización de la Planta Potabilizadora Sur de la ciudad de Hermosillo y, en la Supervisión externa del proyecto integral para el diseño y construcción del "Acueducto Independencia", en Hermosillo.

Asimismo y a través de la **Comisión Estatal del Agua (CEA)**, se aplicaron recursos federales y estatales para diversas obras de agua potable y alcantarillado en el contexto de los Convenios con la federación APAZU, PROSSAPYS, PROTAR, Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas (CDI), Fondo para la Prevención para Desastres Naturales (FOPREDEN) y otros programas estatales y, en su aplicación destacan las siguientes obras: la terminación de las obras de protección contra inundaciones en la ciudades de Huatabampo, Empalme y Mazatán; la Interconexión de nueva zona de captación en Cananea; la Ampliación del sistema integral de agua potable en beneficio de 23 localidades indígenas del municipio de Guaymas; la Construcción del campo solar para el suministro de energía fotovoltaica para alimentación de la planta de tratamiento de aguas residuales "Los Alisos" en Nogales; el Proyecto para la construcción de líneas de conducción desde vaso regulador hasta plantas potabilizadoras en ciudad Obregón, Cajeme.

Asimismo, la Construcción de drenaje en colonia Nueva Esperanza (segunda etapa) en Puerto Peñasco; la Construcción de planta de tratamiento de aguas residuales y obra de toma en Hermosillo; la Construcción del sistema de alcantarillado y planta de tratamiento de aguas residuales en el Chucarit, municipio de Etchojoa; la Introducción de red de alcantarillado y laguna de oxidación en Jécori, municipio de Cumpas; la Construcción del sistema integral de agua potable en Miguel Alemán (La Noria), municipio de Bácum; la Construcción de alcantarillado y saneamiento en Llano Blanco, municipio de Altar; la Rehabilitación de la red de atarjeas y terminación de planta de tratamiento de aguas residuales en Granados; la Implementación de sectores hidrométricos en Guaymas; la Construcción de línea de conducción y equipamiento de pozo en Sonoyta municipio de Plutarco Elías Calles; la Ampliación del sistema integral de agua potable en beneficio de la localidad de Los Estrados del municipio de Álamos; el Encauzamiento y protección marginal del arroyo Mátape en el cruce con la carretera a Sahuaripa en Mazatán, municipio de Mazatán; la Ampliación de la red de alcantarillado en Agua Blanca municipio de Benito Juárez; la Reposición de línea de conducción de 16" de diámetro, acueducto Riíto (6,654.0 metros lineales de tubería de acero y 3 válvulas de admisión y expulsión de aire), Primera etapa en Cananea; la Construcción de tanque elevado y 700 metros de línea de conducción en Bacoachi; la Construcción de galería filtrante en Río San Miguel en La Galera, municipio de Rayón, principalmente.

La **Procuraduría General de Justicia**, ejerció recursos por 13.9 millones de pesos, principalmente en las acciones previstas en el Convenio de Coordinación para Seguridad Pública en el marco del Fondo de Aportaciones para Seguridad Pública (FASP) y en el Convenio para el Programa de Apoyo y Subsidio para Infraestructura de Seguridad Pública (PROASP), en este último, destacando las obras de Construcción del Centro Integral de Accesos a la Justicia para las Mujeres en Ciudad Obregón, Cajeme y la Construcción de un módulo de captura de casquillos y balas en el área de Servicios Periciales en Hermosillo, incluida la Elaboración del proyecto ejecutivo de ambas obras.

La **Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública**, ejerció recursos por 192.4 millones de pesos, principalmente en las obras y acciones siguientes:

Destaca por su importancia, la aplicación de recursos en diversas acciones contenidas en el Convenio de Coordinación de Seguridad Pública en el marco del Fondo de Aportaciones para Seguridad Pública; diversas obras en el marco del Convenio de Apoyo y Subsidio para Infraestructura de Seguridad Pública (PROASP) y otras obras y acciones realizadas con recursos estatales, entre ellas las siguientes: el Equipamiento Táctico para Seguridad Pública en Hermosillo; la Construcción de barda de protección y muro de contención con estructura doble "T" de concreto, área de recepción, control de documentación y sanitarios, atrio y rampa de acceso vehicular controlada automáticamente en el Centro de Evaluación y Control de Confianza en Hermosillo; el Suministro y colocación de sanitarios metálicos en pabellones Norte y Sur en CERESO Obregón, Cajeme; la Construcción de un módulo de baños para hombres y mujeres en área de visitas y construcción de cubierta de malla sombra con estructura metálica en área de visita familiar en CERESO Hermosillo 1, en Hermosillo; el Mejoramiento de clínica de adicciones consistente en dormitorios y área de baños en CERESO Hermosillo 1, en Hermosillo; la Ampliación con la construcción de pabellón de internos, celdas, área de regaderas y suministro y colocación de sanitarios en CERESO Puerto Peñasco; el Mejoramiento de red de drenaje colapsado y construcción de celdas en CERESO Obregón, Cajeme y, la rehabilitación de diversas áreas en los Centros de Internamiento para Adolescentes de Hermosillo, Nogales, Cajeme y San Luis Río Colorado.

En el **Rubro de Desarrollo Municipal**, se ejercieron recursos por 212.8 millones de pesos, destacando por su importancia las obras siguientes:

Se atendió preferentemente la demanda de obras requeridas para el mejoramiento de la infraestructura básica en cada uno de los municipios, destacando en los rubros de agua potable, alcantarillado y saneamiento las obras siguientes: la construcción, estabilización y puesta en marcha de planta de tratamiento de aguas residuales de Plutarco Elías Calles ("Y" griega) en Caborca; la rehabilitación de las redes de agua potable y drenaje

en las localidades de el Sauz, Loma de Guadalupe y San Rafael del municipio de Ures; la construcción de la segunda etapa del subcolector Ejido Oriente y construcción de la primera etapa del subcolector Jazmín en San Luis Rio Colorado; la ampliación de infraestructura sanitaria de 12" de diámetro en Providencia, construcción de infraestructura sanitaria de 8" por las calles Benjamín Hill, Manuel M. Diéguez, Fructuoso Méndez y Salvador Alvarado, entre Rubén Jaramillo y Francisco Villa en Pueblo Yaqui, rehabilitación de drenaje sanitario de 30" en la calle Cypres entre boulevard las Torres y calle Ciruelo en la colonia Beltrones en Quetchehueca, suministro e instalación de 14,665 micromedidores, Cd. Obregón, del municipio de Cajeme; la construcción de 3 plantas mecanizadas de tratamiento de aguas residuales en Empalme; la ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable en Capohuiza y conclusión de la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales "Rio Mayo" en Navojoa; la ampliación de red de alcantarillado sanitario en callejón 27 a callejón 31 entre Plutarco Elías Calles y Francisco Villa en la colonia Obrera de Puerto Peñasco.

En lo referente a pavimentación de vialidades en áreas urbanas y rurales destacan: la pavimentación con concreto hidráulico en calle General Contreras norte, calle Guerrero, Camino Real, varias calles alrededor del Jardín de Niños, del barrio Telesecundaria y del sureste en Aconchi; la pavimentación a base de concreto hidráulico en Tesopaco, Rosario; la pavimentación con concreto hidráulico en avenidas Luis Donald Colosio en Santa Cruz; la pavimentación para el mejoramiento de la calidad del aire en Agua Prieta.

También la pavimentación con concreto hidráulico en avenida Cuauhtémoc entre boulevard Miguel Alemán y calle Sonora en Benjamín Hill; la pavimentación con concreto hidráulico en avenida el Moro, calle Álvaro Obregón norte y prolongación calle Álvaro Obregón sur en Cumpas; la pavimentación con concreto hidráulico en avenida primero de Mayo entre calle Niños Héroe y callejón Benito Juárez en la colonia Moderna centro de Empalme; la pavimentación con carpeta asfáltica en colonia Centro, colonia San Vicente, pavimentación con concreto hidráulico en colonia Guaymas norte, colonia Punta de Arena y colonia Fovissste en Guaymas.

Igualmente, la pavimentación de la calle Cocóspera entre boulevard Serna y Paseo Rio Sonora norte de la colonia Hacienda de la Flor de Hermosillo; la pavimentación del boulevard el Raquet en Nogales; la pavimentación de la avenida Plutarco Elías Calles desde avenida 26 hasta callejón 31 en colonia Obrera, de la calle Dr. Gracida entre avenida Constitución y avenida Sinaloa de colonia Nueva Esperanza y la rehabilitación de principales vialidades de terracería en el municipio Puerto Peñasco; la pavimentación de la avenida Mazatlán B de la calle 19 a la calle 22, avenida Tuxpan de la calle 19 a la 21, calle 19 y calle 21 de la avenida Mazatlán B a la avenida Tuxpan B y pavimentación del fraccionamiento Villa Colonial en San Luis Rio Colorado.

En Infraestructura Deportiva, destacan: la modernización del estadio de futbol "Manuel Piri Sagasta" en Ciudad Obregón, Cajeme; la rehabilitación de canchas deportivas en colonias 100 Casas, San Vicente y del ejido Francisco Márquez, así como la rehabilitación de gimnasio municipal en colonia Centro de Guaymas; la construcción de unidad deportiva San Rafael sur primera etapa, rehabilitación de parque deportivo "Lázaro Cárdenas" en colonia Luís Donald Colosio (deportivo), rehabilitación de parque sonora en la colonia López Portillo (deportivo), rehabilitación de parque Termoeléctrica ubicado en colonia termoeléctrica (deportivo) de Puerto Peñasco; la rehabilitación de unidad deportiva Plutarco Elías Calles, rehabilitación de estadio de beisbol Panchón Martínez, rehabilitación de gimnasio municipal, construcción de gradas, banquetas y fachada para estadio Tingolo Velázquez de San Luis Rio Colorado.

En obras de Infraestructura Diversa, destacan: la modernización de la Plaza Constitución (primera etapa) y de la plaza Lázaro Cárdenas colonia Centro en Cd. Obregón, Cajeme; la rehabilitación de escuela rural normal General Plutarco Elías Calles (El Quinto) en Etchojoa; la introducción de alumbrado público en colonia Las Brisas del Valle en Navojoa; la construcción de centros comunitarios en colonias Obrera y Nueva Esperanza, así como la rehabilitación del parque DIF en calle Ruiz Cortines y avenida Sinaloa, colonia centro en Puerto Peñasco; la rehabilitación de cerco perimetral CECYTES de Tesopaco, Rosario.

En este Anexo, se presenta el **Analítico de Obras Por Dependencia** en el que se detallan todas las acciones emprendidas con cargo al Programa de Inversión Pública 2012, en donde se pueden observar los presupuestos original y ejercido, la localización y beneficiarios de las obras, así como los avances físicos y financieros; además, de manera individualizada se presentan los apéndices que corresponden a diversos Fondos Federales que se encuentran contemplados en el reporte general, lo cual se acompaña de diversos resúmenes que permitan apreciar de manera sencilla las principales características del Programa de Inversión 2012.



Analítico de Proyecto



Secretaría de Gobierno



SECRETARIA DE GOBIERNO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad											
Cve. Programática / Proyecto											
Cve. Estatal		Municipio		Localidad						Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios					
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros							

[5K] EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS

04111901E5130300162201A0	CONSTRUCCION DE OFICINA TIPO PARA OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL EN HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO		OFICINA			0.00	0.00
	2,658,572.00	2,658,572.00	0.00	0.00	1				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
04111901E5130300162201A0	CONSTRUCCION DE OFICINA TIPO PARA OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL EN NOGALES	NOGALES	HEROICA NOGALES		OFICINA			0.00	0.00
	2,658,572.00	2,658,572.00	0.00	0.00	1				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
04121901E5130200261205A0	DIGITALIZACION DEL ARCHIVO GENERAL DE NOTARIAS - PARTE I	HERMOSILLO	HERMOSILLO		PROYECTO			0.00	0.00
	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	1				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
04131901E6100600461219A0	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE EQUIPO CONTRA INCENDIOS EN EL EDIFICIO DEL BOLETIN OFICIAL Y ARCHIVO DEL ESTADO, HERMOSILLO	ED-142 HERMOSILLO	HERMOSILLO		LOTE DE EQUIPO	PERSONA		0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	200000			
	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00					
04131901E6100600461219A0	INVERSION PARA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE ARCHIVO HISTORICO ESTATAL (FASE 5)	HERMOSILLO	HERMOSILLO		PROYECTO			0.00	0.00
	3,173,800.00	3,173,800.00	0.00	0.00	1				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	8,790,944.00	8,790,944.00	0.00	0.00	Total Modalidad			4	Obras
	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00				1	

[SH] VIVIENDA DIGNA

04011303E1320300161103A0	ACCIONES DE APOYO PARA CONSTRUCCION DE PIES DE CASA PARA VIVIENDA INDIGENA	VARIOS	VARIAS		PIE DE CASA			0.00	0.00
	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00	85				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00	Total Modalidad			1	Obras
	0.00	0.00	0.00	0.00				0	

[UE] SITIOS HISTORICOS

04011303E1320300261107A0	ACCIONES DE APOYO PARA LA DOTACION DE LOTES DE MATERIALES PARA REHABILITACION DE CENTROS CEREMONIALES Y MUSEOS INDIGENAS	VARIOS	VARIAS		CENTRO			0.00	0.00
	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	50				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	Total Modalidad			1	Obras
	0.00	0.00	0.00	0.00				0	

	19,790,944.00	19,790,944.00	0.00	0.00	Total Dependencia			6	Obras
	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00				1	





Secretaría de Hacienda



SECRETARIA DE HACIENDA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Localidad		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Ejercido:				

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

05302201E4560600162201A0	CONSTRUCCIÓN DE CENDI EN HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA				
	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00		1		0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00						
	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	Total Modalidad			1	0	Obras
	0.00	0.00	0.00	0.00						

[5K] EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS

05111501E6190100162219A0	ADECUACION DE ESPACIO EN AGENCIA FISCAL (CUM) PARA LA INSTALACION DE MODULO DE REGISTRO DE VEHICULOS FORANEOS	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA				
	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00		1		0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00						
05111501E6190100262219A0	ADECUACION DE ESPACIOS EN AGENCIAS FISCALES PARA LA INSTALACION DE KIOSCOS INFORMATIVOS PARA EL CONTRIBUYENTE	VARIOS	VARIAS			OBRA				
	1,750,000.00	1,750,000.00	0.00	0.00		20		0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00						
05111501E6190100662219A0	ADECUACION DE OFICINAS Y EQUIPAMIENTO PARA AREA DE CONTRALORIA INTERNA	VARIOS	VARIAS			OBRA				
	1,750,000.00	1,750,000.00	0.00	0.00		9		0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00						
	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	Total Modalidad			3	0	Obras
	0.00	0.00	0.00	0.00						

[6P] CANALIZACION DE RECURSOS FINANCIEROS

05151501E6180400172101A0	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL EN ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS CON FINES DE POLÍTICA ECONÓMICA	VARIOS	VARIAS			CONVENIO	ESTADO			
	0.00	0.00	0.00	0.00		1	1	100.00	100.00	
	4,914,285.70	4,914,285.70	0.00	0.00						
05353501E1540100575501A0	APOYO FINANCIERO PARA EL FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACION DEL TRANSPORTE	ED-001 VARIOS	VARIAS			PROGRAMA	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00		1	800000	100.00	100.00	
	208,000,000.00	208,000,000.00	0.00	0.00						
	0.00	0.00	0.00	0.00	Total Modalidad			0	2	Obras
	212,914,285.70	212,914,285.70	0.00	0.00						
	16,000,000.00	16,000,000.00	0.00	0.00	Total Dependencia			4	2	Obras
	212,914,285.70	212,914,285.70	0.00	0.00						





Secretaría de Desarrollo Social



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[5J] INFRAESTRUCTURA SOCIAL

07092201E1250101161221A0	PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES								
	VARIOS	VARIAS			OBRA				
	3,200,000.00	3,200,000.00	0.00	0.00	4		0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
07092601E1250101161113A0	CONSTRUCCION DE OBRAS DE IMPACTO COMUNITARIO								
	VARIOS	VARIAS			OBRA				
	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	30		0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
07092601E1250101161415A0	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL DESARROLLO PRIORITARIO								
	VARIOS	VARIAS			OBRA				
	5,800,000.00	5,800,000.00	0.00	0.00	8		0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	Total Modalidad			3	0
	0.00	0.00	0.00	0.00				0	Obras

[CW] CANALIZACION RECURSOS FISCALES PARA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

07032601E1250100771101A0	APOYO CON PROYECTOS PRODUCTIVOS, VARIOS								
	NC1-861 VARIOS	VARIAS			PROYECTO	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	22	132	0.00	100.00	
	899,961.00	899,961.00	0.00	0.00					
07032601E1250100771101T7	APOYO CON PROYECTOS PRODUCTIVOS, VARIOS								
	NC1-861 VARIOS	VARIAS			PROYECTO	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	22	132	0.00	100.00	
	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00					
07112601E1250100771101A0	FINANCIAMIENTO PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS SOCIALES EN VARIOS MUNICIPIOS								
	ED-1261 VARIOS	VARIAS			PROYECTO	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	125	188	0.00	100.00	
	2,226,000.00	2,226,000.00	0.00	0.00					
07112601E1250100771101A0	PROGRAMA CRECER CON AUTOEMPLEO								
	VARIOS	VARIAS			CREDITO				
	5,300,000.00	5,300,000.00	0.00	0.00	212		0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	5,300,000.00	5,300,000.00	0.00	0.00	Total Modalidad			1	3
	5,625,961.00	5,625,961.00	0.00	0.00				3	Obras

[S5] PROTECCION Y PRESERVACION ECOLOGICA

07092601E1250101161113A0	LIMPIEZA Y DESCACHARRE EN BAHIA DE LOBOS								
	NC1-145 SAN IGNACIO RIO MUERTO	BAHIA DE LOBOS			HECTAREA	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	30	3984	100.00	100.00	
	89,452.00	89,452.00	0.00	0.00					
07092601E1250101161113N8	LIMPIEZA Y DESCACHARRE EN BAHIA DE LOBOS								
	NC1-145 SAN IGNACIO RIO MUERTO	BAHIA DE LOBOS			HECTAREA	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	30	3984	30.00	100.00	
	85,192.00	85,192.00	0.00	0.00					





SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					
	0.00	0.00	0.00	0.00					0
	174,644.00	174,644.00	0.00	0.00	Total Modalidad				2 Obras

[SC] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES

07092201E1570200161408N9	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, PUERTO LOBOS, CABORCA				ML	PERSONAS	20.00	100.00	
NC2-445	CABORCA		PUERTO LOBOS						
	0.00	0.00	0.00	0.00	11000	37			
	3,790,025.72	3,790,025.72	0.00	0.00					
07092201E1570200161408N9	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, PERFORACION DE POZO 2, CANANEA				ML	PERSONAS	66.00	100.00	
NC2-446	CANANEA		CANANEA						
	0.00	0.00	0.00	0.00	1000	31560			
	3,732,370.08	3,732,370.08	0.00	0.00					
07092201E1570200161408N9	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, PERFORACION DE POZO 1, CANENA				ML	PERSONA	66.00	100.00	
NC2-447	CANANEA		CANANEA						
	0.00	0.00	0.00	0.00	1000	31560			
	3,731,886.37	3,731,886.37	0.00	0.00					
07092201E1570200161408N9	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PERFORACION DE POZO, 16 DE SEPTIEMBRE (LOS NOGALES), CANANEA				POZO	PERSONA	79.00	100.00	
NC2-448	CANANEA		DIECISEIS DE SEPTIEMBRE (LOS NOGALES)						
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	28			
	1,438,346.83	1,438,346.83	0.00	0.00					
07092201E1570200161408N9	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PERFORACION DE POZO, CUITACA, CANANEA				POZO	PERSONA	59.00	100.00	
NC2-449	CANANEA		CUITACA (LA CIENEGUITA)						
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	424			
	918,397.43	918,397.43	0.00	0.00					
07092201E1570200161408N9	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EL BAICIMACO (AGUA DEL CERRO), CUCURPE				METRO LINEAL-POZO	PERSONA	47.00	100.00	
NC2-450	CUCURPE		BAICIMACO, EL (AGUA DEL CERRO)						
	0.00	0.00	0.00	0.00	1000-1	17			
	3,363,001.28	3,363,001.28	0.00	0.00					
07092201E1570200161408N9	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EL TASICURI, MAGDALENA				POZO	PERSONA	95.00	100.00	
NC2-453	MAGDALENA		TASICURI, EL						
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	345			
	668,722.36	668,722.36	0.00	0.00					
07092201E1570200161408N9	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, PUERTO LIBERTAD, PITIQUITO				METRO LINEAL-POZO	PERSONA	55.00	100.00	
NC2-454	PITIQUITO		PUERTO LIBERTAD						
	0.00	0.00	0.00	0.00	9962-1	2782			
	8,448,330.70	8,448,330.70	0.00	0.00					
07092201E1570200161408N9	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, LA POLVADERA, SANTA ANA				ML	PERSONAS	60.00	100.00	
NC2-459	SANTA ANA		POLVADERA, LA						
	0.00	0.00	0.00	0.00	1000	137			
	4,378,050.37	4,378,050.37	0.00	0.00					
07092201E1570200161408N9	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, LA CARLEÑA DOS, SANTA ANA				ML	PERSONA	95.00	100.00	
NC2-461	SANTA ANA		CARLEÑA DOS, LA						
	0.00	0.00	0.00	0.00	1000	27			
	3,769,728.69	3,769,728.69	0.00	0.00					
07092201E1570200161408N9	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EL PANTANITO, SANTA ANA				ML	PERSONA	95.00	100.00	
NC2-462	SANTA ANA		PANTANITO						
	0.00	0.00	0.00	0.00	1000	233			
	3,904,807.93	3,904,807.93	0.00	0.00					





SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Localidad		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estadal	Federal	Otros	Ejercido:				

[SC] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES

07092201E1570200161408N9	PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE, SANTA CRUZ	NC2-463	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	ML	PERSONA	63.00	100.00
					2,290,501.93	2,290,501.93	0.00	0.00	1	1998		
07092201E1570200161408N9	PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO Y CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION PARA AGUA POTABLE, BAMORI, ARIZPE	NC2-845	ARIZPE	BAMORI	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	PERSONA	100.00	100.00
					1,314,070.44	1,314,070.44	0.00	0.00	200	97		
07092201E1570200161408N9	PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO, Y CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION PARA AGUA POTABLE, CHINAPA, ARIZPE	NC2-846	ARIZPE	CHINAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	PERSONA	100.00	100.00
					1,686,555.52	1,686,555.52	0.00	0.00	200	180		
07092201E1570200161408N9	PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO, Y CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION PARA AGUA POTABLE, UNAMICHI, BACOACHI	NC2-847	BACOACHI	UNAMICHI	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	PERSONA	100.00	100.00
					1,423,392.50	1,423,392.50	0.00	0.00	200	274		
07092201E1570200161408N9	ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO, Y CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION PARA AGUA POTABLE, SAN JUAN, HERMOSILLO	NC2-848	HERMOSILLO	SAN JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	PERSONA	100.00	100.00
					581,633.52	581,633.52	0.00	0.00	463	71		
07092201E1570200161408N9	ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO, Y CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION PARA AGUA POTABLE, ESTACION CUMERAL, IMURIS	NC2-849	IMURIS	ESTACION CUMERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	PERSONA	0.00	100.00
					2,533,954.08	2,533,954.08	0.00	0.00	500	168		
07092201E1570200161408N9	ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO, Y CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION PARA AGUA POTABLE, FELIX GOMEZ (EL DIPO), PITIQUITO	NC2-850	PITIQUITO	FELIX GOMEZ (EL DIPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	PERSONA	75.00	100.00
					1,988,748.36	1,988,748.36	0.00	0.00	200	176		
07092201E1570200161408N9	ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO, Y CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION PARA AGUA POTABLE, CABORA, QUIRIEGO	NC2-851	QUIRIEGO	CABORA	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	PERSONA	0.00	100.00
					1,835,016.56	1,835,016.56	0.00	0.00	200	322		
07092201E1570200161408N9	ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO, Y CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION PARA AGUA POTABLE, TARAHUMARIS, ROSARIO	NC2-852	ROSARIO	TARAHUMARAS (TARAHUMARIS)	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	PERSONA	0.00	100.00
					1,809,298.54	1,809,298.54	0.00	0.00	300	117		
					0.00	0.00	0.00	0.00				
					53,606,839.21	53,606,839.21	0.00	0.00	Total Modalidad		0	Obras
											20	

[SD] ALCANTARILLADO DE ZONAS RURALES

07092201E1570300161409N9	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO, EL NUEVO CASTILLO, SAN IGNACIO RIO MUERTO	NC2-465	SAN IGNACIO RIO MUERTO	NUEVO CASTILLO, EL	0.00	0.00	0.00	0.00	ML	PERSONA	100.00	100.00
					3,023,103.18	3,023,103.18	0.00	0.00	4596	110		





SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[SD] ALCANTARILLADO DE ZONAS RURALES

07092201E1570300161409N9	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, BATACONCICA (MUSEO CHOPOCUNI), BACUM							
NC2-466	BACUM	BATACONCICA			ML	PERSONA		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	561	100.00	100.00
	3,918,423.16	3,918,423.16	0.00	0.00				
07092201E1570300161409N9	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, BACUSA, QUIRIEGO							
NC2-467	QUIRIEGO	BACUSA			ML	PERSONA		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1530	146	100.00	100.00
	3,900,075.14	3,900,075.14	0.00	0.00				
07092201E1570300161409N9	CONSTRUCCION DE LAGUNA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y RED DE ALCANTARILLADO, TRIGO DE CORODEPE, SAHUARIPA							
NC2-468	SAHUARIPA	TRIGO DE CORODEPE, EL			ML	PERSONA		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1509	124	85.00	100.00
	4,288,793.07	4,288,793.07	0.00	0.00				
07092201E1570300161409N9	CONSTRUCCION DE LAGUNA DE OXIDACION, EMISOR Y RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO (PRIMERA ETAPA), LLANO BLANCO, ALTAR							
NC2-853	ALTAR	LLANO BLANCO (RANCHO SECO)			METRO LIINEAL	PERSONA		
	0.00	0.00	0.00	0.00	2252	360	90.00	100.00
	4,968,096.93	4,968,096.93	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	20,098,491.48	20,098,491.48	0.00	0.00	Total Modalidad		0	5 Obras

[SF] PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES

07092201E4560500161422A0	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE PALMA ARECA, CIUDAD OBREGON, CAJEME							
NC1-708	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)			METRO CUADRADO	PERSONA		
	0.00	0.00	0.00	0.00	3453	788	65.00	100.00
	594,782.12	594,782.12	0.00	0.00				
07092201E4560500161422A0	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICA EN CALLE AVELLANA, CIUDAD OBREGON, CAJEME							
NC1-709	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)			METRO CUADRADO	PERSONA		
	0.00	0.00	0.00	0.00	3810	732	94.25	100.00
	9,144.00	9,144.00	0.00	0.00				
07092201E4560500161422A0	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICA EN CALLE ARBOL DE CORAL, CIUDAD OBREGON, CAJEME							
NC1-710	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)			METRO CUADRADO	PERSONA		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1719	424	94.25	100.00
	5,337.00	5,337.00	0.00	0.00				
07092201E4560500161422A0	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICA EN CALLE ALMENDRO, CIUDAD OBREGON, CAJEME							
NC1-711	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)			METRO CUADRADO	PERSONA		
	0.00	0.00	0.00	0.00	5376	1008	65.00	100.00
	12,611.50	12,611.50	0.00	0.00				
07092201E4560500161422A0	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICA EN CALLE PALO SANTO, CIUDAD OBREGON, CAJEME							
NC1-712	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)			METRO MCUADRADO	PERSONA		
	0.00	0.00	0.00	0.00	2854	628	94.25	100.00
	477,702.93	477,702.93	0.00	0.00				
07092201E4560500161422A0	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICA EN CALLE CEREZO, CAJEME, CIUDAD OBREGON							
NC1-713	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)			METRO CUADRADO	PERSONA		
	0.00	0.00	0.00	0.00	7655.02	1504	94.25	100.00
	1,143,165.05	1,143,165.05	0.00	0.00				





SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[SF] PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES

07092201E4560500161422A0	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICA EN CALLE CIRUELO, CAJEME, CIUDAD OBREGON								
NC1-714	CAJEME		CIUDAD OBREGON (CAJEME)		METROCUADRADO	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	2650	605	94.25	100.00	
	7,713.50	7,713.50	0.00	0.00					
07092201E4560500161422A0	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASAÁLTICA EN CALLE ARBOL DE CORAL ENTRE PALO SANTO Y BORDO PRIETO, CAJEME, CIUDAD OBREGON								
NC1-715	CAJEME		CIUDAD OBREGON (CAJEME)		METRO CUADRADO	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1610	388	65.00	100.00	
	4,831.00	4,831.00	0.00	0.00					
07092201E4560500161422A0	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICA EN CALLE KAURI, CAJEME, CIUDAD OBREGON								
NC1-716	CAJEME		CIUDAD OBREGON (CAJEME)		METRO CUADRADO	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	529	132	94.25	100.00	
	1,654.50	1,654.50	0.00	0.00					
07092201E4560500161422A0	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICA EN CALLE LLUVIA DE ORO, CAJEME, CIUDAD OBREGON								
NC1-717	CAJEME		CIUDAD OBREGON (CAJEME)		METRO CUADRADO	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	531	136	94.00	100.00	
	1,692.00	1,692.00	0.00	0.00					
07092201E4560500161422A0	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICA EN CALLE PAULONIA, CAJEME, CIUDAD OBREGON								
NC1-718	CAJEME		CIUDAD OBREGON (CAJEME)		METRO CUADRADO	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	500	120	65.00	100.00	
	1,511.50	1,511.50	0.00	0.00					
07092201E4560500161422A0	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICA EN CALLE MEMBRILLERO, CAJEME, CIUDAD OBREGON								
NC1-719	CAJEME		CIUDAD OBREGON (CAJEME)		METRO CUADRADO	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	288	72	94.25	100.00	
	919.50	919.50	0.00	0.00					
07092201E4560500161422A0	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICA EN CALLE PAULONIA ENTRE BLVD. ALMENDRO Y ARBOL DE CORAL, CAJEME, CIUDAD OBREGON								
NC1-720	CAJEME		CIUDAD OBREGON (CAJEME)		METRO CUADRADO	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	970	224	94.25	100.00	
	2,818.00	2,818.00	0.00	0.00					
07092201E4560500161422A0	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICA EN CALLE MIMOSA, CAJEME, CIUDAD OBREGON								
NC1-721	CAJEME		CIUDAD OBREGON (CAJEME)		METRO CUADRADO	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	385	95	65.00	100.00	
	1,224.50	1,224.50	0.00	0.00					
07092201E4560500161422A0	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICA EN CALLE AVELLANA ENTRE MANZANO Y BORDO PRIETO, CAJEME, CIUDAD OBREGON								
NC1-723	CAJEME		CIUDAD OBREGON (CAJEME)		METRO CUADRADO	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	3720	852	65.00	100.00	
	647,097.97	647,097.97	0.00	0.00					
07092201E4560500161422A0	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICA EN CALLE PERSIMO, CAJEME, CIUDAD OBREGON								
NC1-724	CAJEME		CIUDAD OBREGON (CAJEME)		METRO CUADRADO	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1271	415	65.00	100.00	
	315,793.85	315,793.85	0.00	0.00					
07092201E4560500161422A0	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICA EN CALLE PERSIMO ENTRE CIPRES Y CAMELIA BLANCA, CAJEME, CIUDAD OBREGON								
NC1-725	CAJEME		CIUDAD OBREGON (CAJEME)		METRO CUADRADO	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	3728	760	94.25	100.00	
	9,498.50	9,498.50	0.00	0.00					





SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[SF] PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES

07092201E4560500161422A0	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICA EN CALLE LLUVIA DE ORO ENTRE BLVD. ALMENDRO Y AVELLANA, CAJEME, CIUDAD OBREGON	NC1-726	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	METRO CUADRADO	PERSONA	94.25	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1476	340	
		4,252.50	4,252.50	0.00	0.00			
07092201E4560500161422A0	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICA EN CALLE COCOTERO, CAJEME, CIUDAD OBREGON	NC1-727	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	METRO CUADRADO	PERSONA	94.25	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	372	136	
		4,638.50	4,638.50	0.00	0.00			
07092201E4560500161422A0	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICA EN CALLE ARBOL DE LA VIDA, CAJEME, CIUDAD OBREGON	NC1-728	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	METRO CUADRADO	PERSONA	94.25	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1719	424	
		5,337.00	5,337.00	0.00	0.00			
07092201E4560500161422A0	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICA EN CALLE LIMONERA, CAJEME, CIUDAD OBREGON	NC1-729	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	METRO CUADRADO	PERSONA	94.25	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1120	272	
		3,403.00	3,403.00	0.00	0.00			
07092201E4560500161422A0	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICA EN CALLE GUAYABO, CAJEME, CIUDAD OBREGON	NC1-735	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	METRO CUADRADO	PERSONA	94.25	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	800	500	
		2,505.50	2,505.50	0.00	0.00			
07092201E4560500161422A0	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICA EN CALLE HIGUERA, CAJEME, CIUDAD OBREGON	NC1-736	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	MERTO CUADRADO	PERSONA	94.25	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	605	153	
		1,889.00	1,889.00	0.00	0.00			
07092201E4560500161422A0	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICA EN CALLE OLMO DEL AGUA ENTRE ALMEDRO Y BORDO PRIETO, CAJEME, CIUDAD OBREGON	NC1-737	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	METRO CUADRADO	PERSONA	94.25	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	3990	772	
		9,648.50	9,648.50	0.00	0.00			
07092201E4560500161422A0	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VICENTE GUERRERO, CAJEME, CIUDAD OBREGON	NC1-738	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	METRO CUADRADO	PERSONA	45.32	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1143.45	334	
		4,448.50	4,448.50	0.00	0.00			
07092201E4560500161422A0	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE PLAN DE SAN LUIS Y MANUEL TORRES VALDEZ, CAJEME, CIUDAD OBREGON	NC1-739	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	METRO CUADRADO	PERSONA	90.14	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1143.45	334	
		4,452.50	4,452.50	0.00	0.00			
07092201E4560500161422A0	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE RAFAEL BUELNA, CAJEME, CIUDAD OBREGON	NC1-740	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	METRO CUADRADO	PERSONA	90.14	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	458.46	180	
		2,419.00	2,419.00	0.00	0.00			
07092201E4560500161422A0	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE RAFAEL BUELNA ENTRE MANUEL GUERRERO Y ANTONIO ROSALES, CAJEME, CIUDAD OBREGON	NC1-741	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	METRO CUADRADO	PERSONA	90.14	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	604.38	234	
		3,111.00	3,111.00	0.00	0.00			





SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[SF] PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES

07092201E4560500161422A0	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE RAFAEL BUELNA ENTRE JESUS MURRIETA Y PLAN DE IGUALA, CAJEME, CIUDAD OBREGON	NC1-743	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	METRO CUADRADO	PERSONA	45.32	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1138.86	332	
		4,402.00	4,402.00	0.00	0.00			
07092201E4560500161422A0	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE RAFAEL BUELNA ENTRE PLAN DE SAN LUIS Y MANUEL TORRES VALDEZ, CAJEME, CIUDAD OBREGON	NC1-744	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	METRO CUADRADO	PERSONA	90.14	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1150.29	332	
		4,456.00	4,456.00	0.00	0.00			
07092201E4560500161422A0	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRIVADA (ABELARDO L. RODRIGUEZ), CAJEME, CIUDAD OBREGON	NC1-745	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	METRO CUADRADO	PERSONA	95.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	698.76	220	
		2,958.00	2,958.00	0.00	0.00			
07092201E4560500161422A0	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRIVADA X (MANUEL AVILA CAMACHO), CAJEME, CIUDAD OBREGON	NC1-746	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	METRO CUADRADO	PERSONA	95.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	701.91	220	
		2,961.50	2,961.50	0.00	0.00			
07092201E4560500161422A0	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES, CAJEME, CIUDAD OBREGON	NC1-747	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	METRO CUADRADO	PERSONA	45.32	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1159.65	332	
		4,435.50	4,435.50	0.00	0.00			
07092201E4560500161422A0	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES ENTRE PLAN DE SAN LUIS Y MANUEL TORRES VALDEZ, CAJEME, CIUDAD OBREGON	NC1-748	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	METRO CUADRADO	PERSONA	90.14	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1164.6	336	
		4,519.00	4,519.00	0.00	0.00			
07092201E4560500161422A0	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PLAN DE SAN LUIS, CAJEME, CIUDAD OBREGON	NC1-749	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	METRO CUADRADO	PERSONA	90.14	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	2478.06	728	
		9,747.50	9,747.50	0.00	0.00			
07092201E4560500161422A0	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PLAN DE SAN LUIS ENTRE EJERCITO NACIONAL Y 23 REGIMIENTO DE CABALLERIA MOTORIZADA, CAJEME, CIUDAD OBREGON	NC1-750	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	METRO CUADRADO	PERSONA	90.14	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	3028.41	880	
		11,762.50	11,762.50	0.00	0.00			
07092201E4560500161422A0	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PLAN DE IGUALA ENTRE EJERCITO NACIONAL Y 23 REGIMIENTO DE CABALLERIA MOTORIZADA, CAJEME, CIUDAD OBREGON	NC1-788	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	METRO CUADRADO	PERSONA	85.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	2052.63	664	
		8,901.50	8,901.50	0.00	0.00			
07092201E4560500161422A0	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE NICOLAS BRAVO, CAJEME, CIUDAD OBREGON	NC1-789	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	M,ERTRO CUADRADO	PERSONA	45.32	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1143.45	332	
		4,416.50	4,416.50	0.00	0.00			
07092201E4560500161422A0	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE PLAN DE SAN LUIS Y MANUEL TORRES VALDEZ, CAJEME, CIUDAD OBREGON	NC1-790	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	METRO CUADRADO	PERSONA	90.14	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1143.45	328	
		4,410.50	4,410.50	0.00	0.00			





SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[SF] PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES

07092201E4560500161422A0	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MELCHOR OCAMPO, CAJEME, CIUDAD OBREGON								
NC1-791	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)			METRO CUADRADO	PERSONA	95.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	706.14	220			
	2,965.00	2,965.00	0.00	0.00					
07092201E4560500161422A0	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MELCHOR OCAMPO ENTRE PLAN DE AYALA Y PLAN DE IGUALA, CAJEME, CIUDAD OBREGON								
NC1-792	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)			METRO CUADRADO	PERSONA	28.50	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1164.51	337			
	4,510.50	4,510.50	0.00	0.00					
07092201E4560500161422A0	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MANUEL TORRES VALDEZ, CAJEME, CIUDAD OBREGON								
NC1-793	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)			METRO CUADRADO	PERSONA	90.14	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1205.4	440			
	5,890.00	5,890.00	0.00	0.00					
07092201E4560500161422A0	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JESUS MURRIETA, CAJEME, CIUDAD OBREGON								
NC1-794	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)			METRO CUADRADO	PERSONA	35.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1662	540			
	7,239.00	7,239.00	0.00	0.00					
07092201E4560500161422A0	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE IGNACIO PESQUEIRA, CAJEME, CIUDAD OBREGON								
NC1-795	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)			METRO CUADRADO	PERSONA	90.14	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	2700.27	720			
	9,631.00	9,631.00	0.00	0.00					
07092201E4560500161422A0	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GENERAL FELIPE ANGELES, CAJEME, CIUDAD OBREGON								
NC1-796	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)			METRO CUADRADO	PERSONA	95.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	477	208			
	2,778.50	2,778.50	0.00	0.00					
07092201E4560500161422A0	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GENERAL FELIPE ANGELES ENTRE JESUS MURRIETA Y PLAN DE IGUALA, CAJEME, CIUDAD OBREGON								
NC1-798	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)			METRO CUADRADO	PERSONA	55.32	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1138.14	328			
	4,399.00	4,399.00	0.00	0.00					
07092201E4560500161422A0	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GENERAL FELIPE ANGELES ENTRE PLAN DE SAN LUIS Y MANUEL TORRES VALDEZ, CAJEME, CIUDAD OBREGON								
NC1-799	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)			METRO CUADRADO	PERSONA	90.14	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1153.8	332			
	4,443.50	4,443.50	0.00	0.00					
07092201E4560500161422A0	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO SERRANO, CIUDAD OBREGON, CAJEME								
NC1-800	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)			METRO CUADRADO	PERSONA	90.14	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	543.18	220			
	2,925.00	2,925.00	0.00	0.00					
07092201E4560500161422A0	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GENERAL EMILIANO ZAPATA, CIUDAD OBREGON, CAJEME								
NC1-801	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)			METRO CUADRADO	PERSONA	67.23	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	2693.88	732			
	9,773.00	9,773.00	0.00	0.00					
07092201E4560500161422A0	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ANTONIO YOCUPICIO, CIUDAD OBREGON, CAJEME								
NC1-802	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)			METRO CUADRADO	PERSONA	45.32	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1146.87	328			
	4,413.50	4,413.50	0.00	0.00					





SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Localidad		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Ejercido:				

[SF] PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES

07092201E4560500161422A0	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ANTONIO YOCUPICIO ENTRE PLAN DE SAN LUIS Y MANUEL TORRES VALDEZ, CIUDAD OBREGON, CAJEME	NC1-803	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	METRO CUADRADO	PERSONA	90.14	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1146.87	328	
		4,419.00	4,419.00	0.00	0.00			
07092201E4560500161422A0	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ABELARDO L. RODRIGUEZ ENTRE PLAN DE AYALA Y PLAN DE IGUALA, CIUDAD OBREGON, CAJEME	NC1-804	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	METRO CUADRADO	PERSONA	6.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1165.59	335	
		4,480.50	4,480.50	0.00	0.00			
07092201E4560500161422A0	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ANTONIO ROSALES, CIUDAD OBREGON, CAJEME	NC1-751	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	METRO CUADRADO	PERSONA	90.14	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1047	352	
		4,382.00	4,382.00	0.00	0.00			
07092201E4560500161422A0	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MANUEL GUERRERO VERDUZCO, CIUDAD OBREGON, CAJEME	NC1-752	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	METRO CUADRADO	PERSONA	91.14	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1010	350	
		4,318.00	4,318.00	0.00	0.00			
07092201E4560500161422R9	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE PALMA ARECA, CIUDAD OBREGON, CAJEME	NC1-708	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	METRO CUADRADO	PERSONA	65.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	3453	788	
		974,876.87	974,876.87	0.00	0.00			
07092201E4560500161422R9	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICA EN CALLE AVELLANA, CIUDAD OBREGON, CAJEME	NC1-709	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	METRO CUADRADO	PERSONA	94.25	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	3810	732	
		914,399.99	914,399.99	0.00	0.00			
07092201E4560500161422R9	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICA EN CALLE ARBOL DE CORAL, CIUDAD OBREGON, CAJEME	NC1-710	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	MERTO CUADRADO	PERSONA	94.25	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1719	424	
		533,698.99	533,698.99	0.00	0.00			
07092201E4560500161422R9	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICA EN CALLE ALMENDRO, CIUDAD OBREGON, CAJEME	NC1-711	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	METRO CUADRADO	PERSONA	94.25	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	5376	1008	
		1,244,192.35	1,244,192.35	0.00	0.00			
07092201E4560500161422R9	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICA EN CALLE PALO SANTO, CIUDAD OBREGON, CAJEME	NC1-712	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	METRO CUADRADO	PERSONA	30.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	2854	628	
		783,079.88	783,079.88	0.00	0.00			
07092201E4560500161422R9	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICA EN CALLE CEREZO, CAJEME, CIUDAD OBREGON	NC1-713	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	METRO CUADRADO	PERSONA	94.25	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	7655.02	1504	
		1,873,917.60	1,873,917.60	0.00	0.00			
07092201E4560500161422R9	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICA EN CALLE CIRUELO, CAJEME, CIUDAD OBREGON	NC1-714	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	METRO CUADRADO	PERSONA	94.25	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	2650	605	
		762,229.96	762,229.96	0.00	0.00			





SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico	Av. Finan.	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros			%	%	

[SF] PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES

07092201E4560500161422R9	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASAÁLTICA EN CALLE ARBOL DE CORAL ENTRE PALO SANTO Y BORDO PRIETO, CAJEME, CIUDAD OBREGON	NC1-715	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	METROCUADRADO	PERSONA	65.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1610	388	
		479,489.60	479,489.60	0.00	0.00			
07092201E4560500161422R9	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICA EN CALLE KAURI, CAJEME, CIUDAD OBREGON	NC1-716	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	METRO CUADRADO	PERSONAS	94.25	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	529	132	
		161,218.50	161,218.50	0.00	0.00			
07092201E4560500161422R9	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICA EN CALLE LLUVIA DE ORO, CAJEME, CIUDAD OBREGON	NC1-717	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	METRO CUADRADO	PERSONAS	94.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	531	136	
		167,735.04	167,735.04	0.00	0.00			
07092201E4560500161422R9	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICA EN CALLE PAULONIA, CAJEME, CIUDAD OBREGON	NC1-718	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	METRO CUADRADO	PERSONA	65.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	500	120	
		150,222.70	150,222.70	0.00	0.00			
07092201E4560500161422R9	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICA EN CALLE MEMBRILLERO, CAJEME, CIUDAD OBREGON	NC1-719	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	METRO CUADRADO	PERSONA	94.25	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	288	72	
		91,776.92	91,776.92	0.00	0.00			
07092201E4560500161422R9	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICA EN CALLE PAULONIA ENTRE BLVD. ALMENDRO Y ARBOL DE CORAL, CAJEME, CIUDAD OBREGON	NC1-720	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	METRO CUADRADO	PERSONA	94.25	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	970	224	
		281,473.22	281,473.22	0.00	0.00			
07092201E4560500161422R9	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICA EN CALLE MIMOSA, CAJEME, CIUDAD OBREGON	NC1-721	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	METRO CUADRADO	PERSONA	94.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	385	95	
		121,284.09	121,284.09	0.00	0.00			
07092201E4560500161422R9	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASALTICO EN CALLE CAMELIA BLANCA ENTRE CIRUELO Y MANZANO, COL. BELTRONES, CAJEME, CIUDAD OBREGON	NC1-722	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	METRO CUADRADO	PERSONA	25.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	3862	876	
		1,090,702.63	1,090,702.63	0.00	0.00			
07092201E4560500161422R9	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICA EN CALLE AVELLANA ENTRE MANZANO Y BORDO PRIETO, CAJEME, CIUDAD OBREGON	NC1-723	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	METRO CUADRADO	PERSONA	65.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	3720	852	
		1,060,741.62	1,060,741.62	0.00	0.00			
07092201E4560500161422R9	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICA EN CALLE PERSIMO, CAJEME, CIUDAD OBREGON	NC1-724	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	METRO CUADRADO	PERSONA	65.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1271	415	
		517,641.42	517,641.42	0.00	0.00			
07092201E4560500161422R9	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICA EN CALLE PERSIMO ENTRE CIPRES Y CAMELIA BLANCA, CAJEME, CIUDAD OBREGON	NC1-725	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	METRO CUADRADO	PERSONA	94.25	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	3728	760	
		942,934.74	942,934.74	0.00	0.00			





SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[SF] PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES

07092201E4560500161422R9	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICA EN CALLE LLUVIA DE ORO ENTRE BLVD. ALMENDRO Y AVELLANA, CAJEME, CIUDAD OBREGON	NC1-726	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	METRO CUADRADO	PERSONA	50.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1476	340	
		424,592.72	424,592.72	0.00	0.00			
07092201E4560500161422R9	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICA EN CALLE COCOTERO, CAJEME, CIUDAD OBREGON	NC1-727	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	METRO CUADRADO	PERSONA	94.25	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1551	372	
		462,497.91	462,497.91	0.00	0.00			
07092201E4560500161422R9	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICA EN CALLE ARBOL DE LA VIDA, CAJEME, CIUDAD OBREGON	NC1-728	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	METRO CUADRADO	PERSONA	94.25	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1719	424	
		533,698.99	533,698.99	0.00	0.00			
07092201E4560500161422R9	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICA EN CALLE LIMONERA, CAJEME, CIUDAD OBREGON	NC1-729	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	METRO CUADRADO	PERSONA	94.25	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1120	272	
		339,467.42	339,467.42	0.00	0.00			
07092201E4560500161422R9	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICA EN CALLE GUAYABO, CAJEME, CIUDAD OBREGON	NC1-735	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	METRO CUADRADO	PERSONA	94.25	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	800	500	
		245,558.51	245,558.51	0.00	0.00			
07092201E4560500161422R9	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICA EN CALLE HIGUERA, CAJEME, CIUDAD OBREGON	NC1-736	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	METRO CUADRADO	PERSONA	94.25	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	605	153	
		185,973.88	185,973.88	0.00	0.00			
07092201E4560500161422R9	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICA EN CALLE OLMO DEL AGUA ENTRE ALMEDRO Y BORDO PRIETO, CAJEME, CIUDAD OBREGON	NC1-737	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	METRO CUADRADO	PERSONA	94.25	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	3990	772	
		960,508.05	960,508.05	0.00	0.00			
07092201E4560500161422R9	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VICENTE GUERRERO, CAJEME, CIUDAD OBREGON	NC1-738	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	METRO CUADRADO	PERSONA	45.32	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1143.45	334	
		437,971.34	437,971.34	0.00	0.00			
07092201E4560500161422R9	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE PLA DE SAN LUIS Y MANUEL TORRES VALDEZ, CAJEME, CIUDAD OBREGON	NC1-739	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	METRO CUADRADO	PERSONA	90.14	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1143.45	334	
		436,072.37	436,072.37	0.00	0.00			
07092201E4560500161422R9	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE RAFAEL BUELNA, CAJEME, CIUDAD OBREGON	NC1-740	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	METRO CUADRADO	PERSONA	90.14	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	458.46	180	
		236,037.93	236,037.93	0.00	0.00			
07092201E4560500161422R9	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE RAFAEL BUELNA ENTRE MANUEL GUERRERO Y ANTONIO ROSALES, CAJEME, CIUDAD OBREGON	NC1-741	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	METRO CUADRADO	PERSONA	90.14	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	604.38	234	
		310,388.78	310,388.78	0.00	0.00			





SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[SF] PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES

07092201E4560500161422R9	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE RAFAEL BUELNA ENTRE JESUS MURRIETA Y PLAN DE IGUALA, CAJEME, CIUDAD OBREGON	NC1-743	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	METRO CUADRADO	PERSONA	45.32	100.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	1138.86	332		
		431,999.89	431,999.89	0.00	0.00				
07092201E4560500161422R9	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE RAFAEL BUELNA ENTRE PLAN DE SAN LUIS Y MANUEL TORRES VALDEZ, CAJEME, CIUDAD OBREGON	NC1-744	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	METRO CUADRADO	PERSONA	90.14	100.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	1150.29	332		
		437,972.14	437,972.14	0.00	0.00				
07092201E4560500161422R9	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRIVADA (ABELARDO L. RODRIGUEZ), CAJEME, CIUDAD OBREGON	NC1-745	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	METRO CUADRADO	PERSONA	95.00	100.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	698.76	220		
		294,999.94	294,999.94	0.00	0.00				
07092201E4560500161422R9	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRIVADA X (MANUEL AVILA CAMACHO), CAJEME, CIUDAD OBREGON	NC1-746	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	METRO CUADRADO	PERSONA	95.00	100.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	701.91	220		
		295,977.29	295,977.29	0.00	0.00				
07092201E4560500161422R9	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES, CAJEME, CIUDAD OBREGON	NC1-747	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	METRO CUADRADO	PERSONA	45.32	100.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	1159.65	332		
		441,121.94	441,121.94	0.00	0.00				
07092201E4560500161422R9	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES ENTRE PLAN DE SAN LUIS Y MANUEL TORRES VALDEZ, CAJEME, CIUDAD OBREGON	NC1-748	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	METRO CUADRADO	PERSONA	90.14	100.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	1164.60	336		
		446,791.91	446,791.91	0.00	0.00				
07092201E4560500161422R9	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PLAN DE SAN LUIS, CAJEME, CIUDAD OBREGON	NC1-749	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	METRO CUADRADO	PERSONA	90.14	100.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	2478.06	728		
		951,189.93	951,189.93	0.00	0.00				
07092201E4560500161422R9	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PLAN DE SAN LUIS ENTRE EJERCITO NACIONAL Y 23 REGIMIENTO DE CABALLERIA MOTORIZADA, CAJEME, CIUDAD OBREGON	NC1-750	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	METRO CUADRADO	PERSONA	90.14	100.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	3028.41	880		
		1,174,756.52	1,174,756.52	0.00	0.00				
07092201E4560500161422R9	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PLAN DE IGUALA ENTRE EJERCITO NACIONAL Y 23 REGIMIENTO DE CABALLERIA MOTORIZADA, CAJEME, CIUDAD OBREGON	NC1-788	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	METRO CUADRADO	PERSONA	85.00	100.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	2052.63	664		
		883,079.39	883,079.39	0.00	0.00				
07092201E4560500161422R9	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE NICOLAS BRAVO, CAJEME, CIUDAD OBREGON	NC1-789	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	METRO CUADRADO	PERSONA	45.13	100.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	1143.45	332		
		435,822.68	435,822.68	0.00	0.00				
07092201E4560500161422R9	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE PLAN DE SAN LUIS Y MANUEL TORRES VALDEZ, CAJEME, CIUDAD OBREGON	NC1-790	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	METRO CUADRADO	PERSONA	90.14	100.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	1143.45	328		
		437,453.61	437,453.61	0.00	0.00				





SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[SF] PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES

07092201E4560500161422R9	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MELCHOR OCAMPO, CAJEME, CIUDAD OBREGON	NC1-791	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	METRO CUADRADO	PERSONA	95.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	706.14	220	
		295,684.72	295,684.72	0.00	0.00			
07092201E4560500161422R9	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MELCHOR OCAMPO ENTRE PLAN DE AYALA Y PLAN DE IGUALA, CAJEME, CIUDAD OBREGON	NC1-792	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	METRO CUADRADO	PERSONA	90.14	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1164.51	337	
		444,933.82	444,933.82	0.00	0.00			
07092201E4560500161422R9	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MANUEL TORRES VALDEZ, CAJEME, CIUDAD OBREGON	NC1-793	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	METRO CUADRADO	PERSONA	90.14	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1205.40	440	
		588,712.05	588,712.05	0.00	0.00			
07092201E4560500161422R9	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JESUS MURRIETA, CAJEME, CIUDAD OBREGON	NC1-794	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	METRO CUADRADO	PERSONA	45.32	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1662	540	
		721,130.51	721,130.51	0.00	0.00			
07092201E4560500161422R9	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE IGNACIO PESQUEIRA, CAJEME, CIUDAD OBREGON	NC1-795	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	METRO CUADRADO	PERSONA	90.14	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	2700.27	720	
		960,688.78	960,688.78	0.00	0.00			
07092201E4560500161422R9	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GENERAL FELIPE ANGELES, CAJEME, CIUDAD OBREGON	NC1-796	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	METRO CUADRADO	PERSONA	95.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	477	208	
		268,908.19	268,908.19	0.00	0.00			
07092201E4560500161422R9	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GENERAL FELIPE ANGELES ENTRE JESUS MURRIETA Y PLAN DE IGUALA, CAJEME, CIUDAD OBREGON	NC1-798	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	METRO CUADRADO	PERSONA	45.32	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1138.14	328	
		431,973.56	431,973.56	0.00	0.00			
07092201E4560500161422R9	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GENERAL FELIPE ANGELES ENTRE PLAN DE SAN LUIS Y MANUEL TORRES VALDEZ, CAJEME, CIUDAD OBREGON	NC1-799	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	METRO CUADRADO	PERSONA	90.12	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1153.80	332	
		437,390.24	437,390.24	0.00	0.00			
07092201E4560500161422R9	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO SERRANO, CIUDAD OBREGON, CAJEME	NC1-800	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	METRO CUADRADO	PERSONA	90.14	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	543.18	220	
		287,381.43	287,381.43	0.00	0.00			
07092201E4560500161422R9	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GENERAL EMILIANO ZAPATA, CIUDAD OBREGON, CAJEME	NC1-801	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	METRO CUADRADO	PERSONA	67.23	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	2693.88	732	
		973,326.00	973,326.00	0.00	0.00			
07092201E4560500161422R9	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ANTONIO YOCUPICIO, CIUDAD OBREGON, CAJEME	NC1-802	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	METRO CUADRADO	PERSONA	45.32	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1146.87	328	
		435,817.44	435,817.44	0.00	0.00			





SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Localidad		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Otros				
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros	Otros				

[SF] PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES

07092201E4560500161422R9	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ANTONIO YOCUPICIO ENTRE PLAN DE SAN LUIS Y MANUEL TORRES VALDEZ, CIUDAD OBREGON, CAJEME	NC1-803	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	METRO CUADRADO	PERSONA	90.14	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1146.87	332	
		437,857.22	437,857.22	0.00	0.00			
07092201E4560500161422R9	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ABELARDO L. RODRIGUEZ ENTRE PLAN DE AYALA Y PLAN DE IGUALA, CIUDAD OBREGON, CAJEME	NC1-804	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	METRO CUADRADO	PERSONA	6.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1165.59	335	
		442,619.18	442,619.18	0.00	0.00			
07092201E4560500161422R9	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ANTONIO ROSALES, CIUDAD OBREGON, CAJEME	NC1-751	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	METRO CUADRADO	PERSONA	90.14	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1047	352	
		434,320.07	434,320.07	0.00	0.00			
07092201E4560500161422R9	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MANUEL GUERRERO VERDUZCO, CIUDAD OBREGON, CAJEME	NC1-752	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	METRO CUADRADO	PERSONA	90.14	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1010	350	
		424,151.15	424,151.15	0.00	0.00			
07092601E1250101161221A0	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN COLONIA LA OTRA BANDA (SEGUNDA ETAPA), ALTAR	NC1-423	ALTAR	ALTAR	METRO CUADRADO	PERSONA	60.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	8000	700	
		1,545,288.00	548,328.00	996,960.00	0.00			
		0.00	0.00	0.00	0.00			0
		35,508,872.04	34,511,912.04	996,960.00	0.00	Total Modalidad		110

[SG] ELECTRIFICACION

07092201E4590100561412N9	INSTALACION DE MODULOS DE ENERGIA SOLAR, LA CIENEGA, ROSARIO	NC2-469	ROSARIO	CIENEGA, LA	EQUIPO	PERSONA	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	2	4	
		17,311.47	17,311.47	0.00	0.00			
07092201E4590100561412N9	INSTALACION DE MODULOS DE ENERGIA SOLAR, LLANO PRIETO, ROSARIO	NC2-470	ROSARIO	LOCALIDAD SIN NOMBRE	EQUIPO	PERSONA	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	5	8	
		34,622.93	34,622.93	0.00	0.00			
07092201E4590100561412N9	INSTALACION DE MODULOS DE ENERGIA SOLAR, JESUS GARCIA DE NACOZARI (CURUPACO), ROSARIO	NC2-473	ROSARIO	JESUS GARCIA DE NACOZARI (CURUPACO)	EQUIPO	PERSONA	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	8	40	
		173,114.68	173,114.68	0.00	0.00			
07092201E4590100561412N9	INSTALACION DE MODULOS DE ENERGIA SOLAR, LAS CUBAS, ROSARIO	NC2-474	ROSARIO	CUBAS, LAS	EQUIPO	PERSONA	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	4	
		17,311.47	17,311.47	0.00	0.00			
07092201E4590100561412N9	INSTALACION DE MODULOS DE ENERGIA SOLAR, ALISOSO, ROSARIO	NC2-475	ROSARIO	VARIAS	EQUIPO	PERSONA	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	3	12	
		51,934.41	51,934.41	0.00	0.00			





SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[SG] ELECTRIFICACION

07092201E4590100561412N9	INSTALACION DE MODULOS DE ENERGIA SOLAR, SOLEDAD, ROSARIO							
NC2-476	ROSARIO		VARIAS		EQUIPO	PERSONA	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	2	8		
	34,622.93	34,622.93	0.00	0.00				
07092201E4590100561412N9	INSTALACION DE MODULOS DE ENERGIA SOLAR, ALAMIÓ (EJIDO EL METATE), ROSARIO							
NC2-478	ROSARIO		ALAMIO (EJIDO EL METATE)		EQUIPO	PERSONA	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	4		
	17,311.47	17,311.47	0.00	0.00				
07092201E4590100561412N9	INSTALACION DE MODULOS DE ENERGIA SOLAR, SAUCITO, ROSARIO							
NC2-479	ROSARIO		SAUCITO, EL		EQUIPO	PERSONA	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	4		
	17,311.47	17,311.47	0.00	0.00				
07092201E4590100561412N9	INSTALACION DE MODULOS DE ENERGIA SOLAR, LA JOYITA, ROSARIO							
NC2-481	ROSARIO		JOYITA, LA		EQUIPO	PERSONA	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	2	4		
	17,311.47	17,311.47	0.00	0.00				
07092201E4590100561412N9	INSTALACION DE MODULOS DE ENERGIA SOLAR, VANIRI, ROSARIO							
NC2-482	ROSARIO		VANIRI		EQUIPO	PERSONA	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	2	4		
	17,311.47	17,311.47	0.00	0.00				
07092201E4590100561412N9	INSTALACION DE MODULOS DE ENERGIA SOLAR, LA ANGOSTURA, ROSARIO							
NC2-486	ROSARIO		ANGOSTURA, LA		EQUIPO	PERSONA	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	4		
	17,311.47	17,311.47	0.00	0.00				
07092201E4590100561412N9	INSTALACION DE MODULOS DE ENERGIA SOLAR, EL GAVILAN, ROSARIO							
NC2-487	ROSARIO		GAVILAN, EL		EQUIPO	PERSONA	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	4		
	17,311.47	17,311.47	0.00	0.00				
07092201E4590100561412N9	INSTALACION DE MODULOS DE ENERGIA SOLAR, EL ROSARIO, ROSARIO							
NC2-488	ROSARIO		VARIAS		EQUIPO	PERSONA	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	4		
	17,311.47	17,311.47	0.00	0.00				
07092201E4590100561412N9	INSTALACION DE MODULOS DE ENERGIA SOLAR, LA TIERRA NEGRA, ROSARIO							
NC2-489	ROSARIO		TIERRA NEGRA, LA		EQUIPO	PERSONA	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	3	12		
	51,934.41	51,934.41	0.00	0.00				
07092201E4590100561412N9	INSTALACION DE MODULOS DE ENERGIA SOLAR, EL TIAHUARE, ROSARIO							
NC2-490	ROSARIO		TIAHUARE, EL		EQUIPO	PERSONA	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	4	20		
	86,557.34	86,557.34	0.00	0.00				
07092201E4590100561412N9	INSTALACION DE MODULOS DE ENERGIA SOLAR, PIEDRA PESADA, ROSARIO							
NC2-492	ROSARIO		PILAS,LAS		EQUIPO	PERSONA	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	3	4		
	17,311.47	17,311.47	0.00	0.00				





SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[SG] ELECTRIFICACION

07092201E4590100561412N9	INSTALACION DE MODULOS DE ENERGIA SOLAR, SANTA ANA DE PADILLA, ROSARIO							
NC2-493	ROSARIO		SANTA ANA DE PADILLA		EQUIPO	PERSONA	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	8	32		
	138,491.75	138,491.75	0.00	0.00				
07092201E4590100561412N9	INSTALACION DE MODULOS DE ENERGIA SOLAR, EL MEZQUITAL, ROSARIO							
NC2-494	ROSARIO		MEZQUITAL, EL		EQUIPO	PERSONA	50.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	2	8		
	34,622.93	34,622.93	0.00	0.00				
07092201E4590100561412N9	INSTALACION DE MODULOS DE ENERGIA SOLAR, LOS BAJIOS, ROSARIO							
NC2-495	ROSARIO		BAJIOS, LOS		EQUIPO	PERSONA	80.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	20	84		
	363,540.84	363,540.84	0.00	0.00				
07092201E4590100561412N9	INSTALACION DE MODULOS DE ENERGIA SOLAR, EL NOGAL (CURÚPACO), ROSARIO							
NC2-496	ROSARIO		VARIAS		EQUIPO	PERSONA	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	26	40		
	173,114.68	173,114.68	0.00	0.00				
07092201E4590100561412N9	INSTALACION DE MODULOS DE ENERGIA SOLAR, LOS MEDANOS (LOS MELAGOS), SAN IGNACIO RIO MUERTO							
NC2-497	SAN IGNACIO RIO MUERTO		MEDANOS, LOS (LOS MELAGOS)		EQUIPO	PERSONA	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	32	128		
	542,694.40	542,694.40	0.00	0.00				
07092201E4590100561412N9	INSTALACION DE MODULOS DE ENERGIA SOLAR, CEBRUNOBAMPO, QUIRIEGO							
NC2-498	QUIRIEGO		VARIAS		EQUIPO	PERSONA	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	25	36		
	155,996.25	155,996.25	0.00	0.00				
07092201E4590100561412N9	INSTALACION DE MODULOS DE ENERGIA SOLAR, GENERAL PABLO MACIAS (LOS VACITOS), QUIRIEGO							
NC2-499	QUIRIEGO		PABLO MACIAS		EQUIPO	PERSONA	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	7	35		
	121,330.42	121,330.42	0.00	0.00				
07092201E4590100561412N9	INSTALACION DE MODULOS DE ENERGIA SOLAR, EL MEXICANO, QUIRIEGO							
NC2-500	QUIRIEGO		MEXICANO, EL		EQUIPO	PERSONA	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	5	44		
	190,662.10	190,662.10	0.00	0.00				
07092201E4590100561412N9	INSTALACION DE MODULOS DE ENERGIA SOLAR, EL MOJARIT, QUIRIEGO							
NC2-501	QUIRIEGO		VARIAS		EQUIPO	PERSONA	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	9	4		
	17,332.90	17,332.90	0.00	0.00				
07092201E4590100561412N9	INSTALACION DE MODULOS DE ENERGIA SOLAR, MACHILIBAMPO, QUIRIEGO							
NC2-502	QUIRIEGO		MACHILIBAMPO		EQUIPO	PERSONA	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	20	40		
	173,329.17	173,329.17	0.00	0.00				
07092201E4590100561412N9	INSTALACION DE MODULOS DE ENERGIA SOLAR, EL POPRVENIR, CAJEME							
NC2-505	CAJEME		PORVENIR, EL		EQUIPO	PERSONA	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	14	56		
	237,428.80	237,428.80	0.00	0.00				





SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[SG] ELECTRIFICACION

07092201E4590100561412N9	INSTALACION DE MODULOS DE ENERGIA SOLAR, LA RAMADA, BACERAC								
NC2-829	BACERAC				EQUIPO	PERSONA			
		0.00	0.00	0.00	3	12	0.00	100.00	
		51,929.46	51,929.46	0.00					
07092201E4590100561412N9	INSTALACION DE MODULOS DE ENERGIA SOLAR, CIENEGA DE HORCONES, BACERAC								
NC2-830	BACERAC				EQUIPO	PERSONA			
		0.00	0.00	0.00	12	48	0.00	100.00	
		207,717.86	207,717.86	0.00					
07092201E4590100561412N9	INSTALACION DE MODULOS DE ENERGIA SOLAR, SAN JOSE DE LOS POZOS, BACERAC								
NC2-831	BACERAC				EQUIPO	PERSONA			
		0.00	0.00	0.00	20	80	0.00	100.00	
		346,196.43	346,196.43	0.00					
07092201E4590100561412N9	INSTALACION DE MODULOS DE ENERGIA SOLAR, AGUA FRIA, BACERAC								
NC2-832	BACERAC				EQUIPO	PERSONA			
		0.00	0.00	0.00	15	60	0.00	100.00	
		259,647.32	259,647.32	0.00					
07092201E4590100561412N9	INSTALACION DE MODULOS DE ENERGIA SOLAR, MULATOS, SAHUARIPA								
NC2-833	SAHUARIPA				EQUIPO	PERSONA			
		0.00	0.00	0.00	7	28	95.00	100.00	
		1,032,272.95	1,032,272.95	0.00					
07092201E4590100561412N9	INSTALACION DE MODULOS DE ENERGIA SOLAR, (SAN JOSE DE NOTARA), NOTARA, SAHUARIPA								
NC2-834	SAHUARIPA				EQUIPO	PERSONA			
		0.00	0.00	0.00	15	60	0.00	100.00	
		258,361.47	258,361.47	0.00					
07092201E4590100561412N9	INSTALACION DE MODULOS DE ENERGIA SOLAR, (GUADALUPE), GUADALUPE EL GRANDE, SAHUARIPA								
NC2-835	SAHUARIPA				EQUIPO	PERSONA			
		0.00	0.00	0.00	7	28	0.00	100.00	
		120,568.68	120,568.68	0.00					
07092201E4590100561412N9	INSTALACION DE MODULOS DE ENERGIA SOLAR, MATARACHI, SAHUARIPA								
NC2-836	SAHUARIPA				EQUIPO	PERSONA			
		0.00	0.00	0.00	15	60	100.00	100.00	
		257,947.69	257,947.69	0.00					
07092201E4590100561412N9	INSTALACION DE MODULOS DE ENERGIA SOLAR, LA IGLESIA, SAHUARIPA								
NC2-837	SAHUARIPA				EQUIPO	PERSONA			
		0.00	0.00	0.00	7	28	90.00	100.00	
		120,375.59	120,375.59	0.00					
07092201E4590100561412N9	INSTALACION DE MODULOS DE ENERGIA SOLAR, TRIGO DE CORODEPE, SAHUARIPA								
NC2-838	SAHUARIPA				EQUIPO	PERSONA			
		0.00	0.00	0.00	14	56	0.00	100.00	
		242,071.17	242,071.17	0.00					
07092201E4590100561412N9	INSTALACION DE MODULOS DE ENERGIA SOLAR, LA JUNTA DE GOCOPA (LA JUNTA), SAHUARIPA								
NC2-839	SAHUARIPA				EQUIPO	PERSONA			
		0.00	0.00	0.00	12	48	0.00	100.00	
		207,489.57	207,489.57	0.00					





SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[SG] ELECTRIFICACION

07092201E4590100561412N9	INSTALACION DE MODULOS DE ENERGIA SOLAR, TESORIPA, SAHUARIPA								
NC2-840	SAHUARIPA	TESORIPA			EQUIPO	PERSONA	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	5	20			
	85,982.56	85,982.56	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	Total Modalidad		0		Obras
	5,945,006.39	5,945,006.39	0.00	0.00			39		

[SH] VIVIENDA DIGNA

07092201E1250600161103A0	CONSTRUCCION DE PIE DE CASA DE POBLACION VULNERABLE								
VARIOS	VARIOS	VARIAS			VIVIENDA		0.00	0.00	
10,500,000.00	10,500,000.00	0.00	0.00	0.00	80				
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
07092201E1250600261101A0	REHABILITACION O AMPLIACION DE VIVIENDAS								
VARIOS	VARIOS	VARIAS			PAQUETE		0.00	0.00	
1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	75				
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
07092201E1250600261101A0	AHORRANDO PARA UNA VIVIENDA DIGNA								
VARIOS	VARIOS	VARIAS			PAQUETE		0.00	0.00	
11,907,000.00	11,907,000.00	0.00	0.00	0.00	1620				
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
07092201E1250600261104A0	CONSTRUCCION DE PISO FIRME								
VARIOS	VARIOS	VARIAS			VIVIENDA		0.00	0.00	
6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	800				
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
07092201E1250600261105A0	CONSTRUCCION O RECONSTRUCCION DE TECHO DIGNO								
VARIOS	VARIOS	VARIAS			VIVIENDA		0.00	0.00	
12,200,000.00	12,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1306				
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
07092601E1250101161113A0	REHABILITACION DE 28 VIVIENDA EN ALAMOS								
NC1-121	ALAMOS	ALAMOS			VIVIENDA	PERSONAS	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	28	140			
	117,629.00	117,629.00	0.00	0.00					
07092601E1250101161113A0	REHABILITACION DE 15 VIVIENDAS EN EL MAQUIPO, ALAMOS								
NC1-122	ALAMOS	MAQUIPO, EL			VIVIENDA	PERSONA	90.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	15	75			
	89,451.00	89,451.00	0.00	0.00					
07092601E1250101161113A0	REHABILITACION DE 25 VIVIENDAS EN QUIRIEGO								
NC1-123	QUIRIEGO	QUIRIEGO			VIVIENDA	PERSONA	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	25	125			
	34,797.00	34,797.00	0.00	0.00					
07092601E1250101161113A0	REHABILITACION DE 50 VIVIENDAS EN BATA COSA, QUIRIEGO								
NC1-124	QUIRIEGO	BATA COSA			VIVIENDA	PERSONA	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	50	250			
	73,351.00	73,351.00	0.00	0.00					





SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[SH] VIVIENDA DIGNA

07092601E1250101161113A0	REHABILITACION DE 8 VIVIENDAS EN EL TANQUE, QUIRIEGO							
NC1-125	QUIRIEGO		TANQUE, EL		VIVIENDA	PERSONA	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	8	40		
	9,481.00	9,481.00	0.00	0.00				
07092601E1250101161113A0	REHABILITACION DE 10 VIVIENDAS EN LAS MILPAS, HUATABAMPO							
NC1-126	HUATABAMPO		MILPAS, LAS		VIVIE3NDA	PERSONA	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	10	40		
	52,500.00	52,500.00	0.00	0.00				
07092601E1250101161113A0	REHABILITACION DE 10 VIVIENDAS EN ZUMICARIT, HUATABAMPO							
NC1-127	HUATABAMPO		ZUMICARIT		VIVIENDA	PERSONAS	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	10	40		
	52,500.00	52,500.00	0.00	0.00				
07092601E1250101161113A0	REHABILITACION DE 20 VIVIENDAS EN ETCHOROPO, HUATABAMPO							
NC1-128	HUATABAMPO		LOMA EL ETCHOROPO		VIVIENDA	PERSONA	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	20	80		
	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00				
07092601E1250101161113A0	REHABILITACION DE 20 VIVIENDAS EN EL SAHUARAL, HUATABAMPO							
NC1-129	HUATABAMPO		VARIAS		VIVIENDA	PERSONA	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	20	80		
	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00				
07092601E1250101161113A0	REHABILITACION DE 20 VIVIENDAS EN COLONIA EL RASTRO, HUATABAMPO							
NC1-130	HUATABAMPO		HUATABAMPO		VIVIENDA	PERSONA	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	20	80		
	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00				
07092601E1250101161113A0	REHABILITACION DE 20 VIVIENDAS EN COLONIA LA RANCHERA, HUATABAMPO							
NC1-131	HUATABAMPO		HUATABAMPO		VIVIENDA	PERSONA	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	20	80		
	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00				
07092601E1250101161113A0	REHABILITACION DE 10 VIVIENDAS EN EL JUPARE, HUATABAMPO							
NC1-132	HUATABAMPO		JUPARE		VIVIENDA	PERSONA	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	10	40		
	46,173.00	46,173.00	0.00	0.00				
07092601E1250101161113A0	REHABILITACION DE 10 VIVIENDAS EN EL PREDIO MORELOS, HUATABAMPO							
NC1-133	HUATABAMPO		MORELOS		VIVIENDA	PERSONA	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	10	40		
	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00				
07092601E1250101161113A0	REHABILITACION DE 6 VIVIENDAS EN EL OCUCA, TRINCHERAS							
NC1-134	TRINCHERAS		OCUCA, EL		VIVIENDA	PERSONA	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00		24		
	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00				
07092601E1250101161113A0	REHABILITACION DE 15 VIVIENDAS EN TRINCHERAS							
NC1-135	TRINCHERAS		TRINCHERAS		VIVIENDA	PERSONA	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00		60		
	73,500.00	73,500.00	0.00	0.00				





SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[SH] VIVIENDA DIGNA

07092601E1250101161113A0	REHABILITACION DE 10 VIVIENDAS EN CUCURPE								
NC1-136	CUCURPE	CUCURPE			VIVIENDA	PERSONA	0.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	10	40			
	44,726.00	44,726.00	0.00	0.00					
07092601E1250101161113A0	REHABILITACION DE 10 TECHOS EN CUCURPE								
NC1-137	CUCURPE	CUCURPE			VIVIENDA	PERSONA	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00		40			
	44,726.00	44,726.00	0.00	0.00					
07092601E1250101161113A0	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN 7 VIVIENDAS EN LA FABRICA DE LOS ANGELES, SAN MIGUEL DE HORCASITAS								
NC1-138	SAN MIGUEL DE HORCASITAS	ANGELES LOS. (LA FABRICA)			VIVIENDA	PERSONA	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	7	33			
	17,573.00	17,573.00	0.00	0.00					
07092601E1250101161113A0	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN 26 VIVIENDAS DE PESQUEIRA, SAN MIGUEL DE HORCASITAS								
NC1-139	SAN MIGUEL DE HORCASITAS	PESQUEIRA			VIVIENDA	PERSONA	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	26	126			
	64,912.00	64,912.00	0.00	0.00					
07092601E1250101161113A0	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN 7 VIVIENDAS DE PUEBLO NUEVO, SAN MIGUEL DE HORCASITAS								
NC1-140	SAN MIGUEL DE HORCASITAS	PUEBLO NUEVO			VIVIENDA	PERSONAS	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	7	33			
	17,572.00	17,572.00	0.00	0.00					
07092601E1250101161113A0	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN 7 VIVIENDAS DE SAN MIGUEL DE HORCASITAS								
NC1-141	SAN MIGUEL DE HORCASITAS	SAN MIGUEL DE HORCASITAS			VIVIENDA	PERSONA	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	7	33			
	17,572.00	17,572.00	0.00	0.00					
07092601E1250101161113A0	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN 248 VIVIENDAS DE PUERTO PEÑASCO								
NC1-142	SAN MIGUEL DE HORCASITAS	SAN MIGUEL DE HORCASITAS			VIVIENDA	PERSONA	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	248	1116			
	571,173.00	571,173.00	0.00	0.00					
07092601E1250101161113A0	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN 40 VIVIENDAS DE YECORA								
NC1-143	YECORA	YECORA			VIVIENDA	PERSONA	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	40	200			
	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00					
07092601E1250101161113A0	REHABILITACION DE 29 VIVIENDAS EN SAN IGNACIO RIO MUERTO								
NC1-144	SAN IGNACIO RIO MUERTO	SAN IGNACIO RIO MUERTO			VIVIENDA	PERSONA	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	29	145			
	142,889.00	142,889.00	0.00	0.00					
07092601E1250101161113N8	REHABILITACION DE 28 VIVIENDA EN ALAMOS								
NC1-121	ALAMOS	ALAMOS			VIVIENDA	PERSONAS	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	28	140			
	112,028.00	112,028.00	0.00	0.00					
07092601E1250101161113N8	REHABILITACION DE 15 VIVIENDAS EN EL MAQUIPO, ALAMOS								
NC1-122	ALAMOS	MAQUIPO, EL			VIVIENDA	PERSONAS	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	15	75			
	85,191.00	85,191.00	0.00	0.00					





SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[SH] VIVIENDA DIGNA

07092601E1250101161113N8	REHABILITACION DE 25 VIVIENDAS EN QUIRIEGO							
NC1-123	QUIRIEGO	QUIRIEGO			VIVIENDA	PERSONA		
	0.00	0.00	0.00	0.00	25	125	100.00	100.00
	33,139.00	33,139.00	0.00	0.00				
07092601E1250101161113N8	REHABILITACION DE 50 VIVIENDAS EN BATACOSA, QUIRIEGO							
NC1-124	QUIRIEGO	BATACOSA			VIVIENDA	PERSONA		
	0.00	0.00	0.00	0.00	50	250	0.00	100.00
	69,859.00	69,859.00	0.00	0.00				
07092601E1250101161113N8	REHABILITACION DE 8 VIVIENDAS EN EL TANQUE, QUIRIEGO							
NC1-125	QUIRIEGO	TANQUE, EL			VIVIENDA	PERSONA		
	0.00	0.00	0.00	0.00	8	40	100.00	100.00
	9,030.00	9,030.00	0.00	0.00				
07092601E1250101161113N8	REHABILITACION DE 10 VIVIENDAS EN LAS MILPAS, HUATABAMPO							
NC1-126	HUATABAMPO	MILPAS, LAS			VIVIENDA	PERSONA		
	0.00	0.00	0.00	0.00	10	40	100.00	100.00
	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00				
07092601E1250101161113N8	REHABILITACION DE 10 VIVIENDAS EN ZUMICARIT, HUATABAMPO							
NC1-127	HUATABAMPO	ZUMICARIT			VIVIENDA	PERSONA		
	0.00	0.00	0.00	0.00	10	40	100.00	100.00
	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00				
07092601E1250101161113N8	REHABILITACION DE 20 VIVIENDAS EN ETCHOROPO, HUATABAMPO							
NC1-128	HUATABAMPO	LOMA EL ETCHOROPO			VIVIENDA	PERSONA		
	0.00	0.00	0.00	0.00	20	80	100.00	100.00
	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00				
07092601E1250101161113N8	REHABILITACION DE 20 VIVIENDAS EN EL SAHUARAL, HUATABAMPO							
NC1-129	HUATABAMPO	VARIAS			VIVIENDA	PERSONA		
	0.00	0.00	0.00	0.00	20	80	100.00	100.00
	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00				
07092601E1250101161113N8	REHABILITACION DE 20 VIVIENDAS EN COLONIA EL RASTRO, HUATABAMPO							
NC1-130	HUATABAMPO	HUATABAMPO			VIVIENDA	PERSONA		
	0.00	0.00	0.00	0.00	20	80	100.00	100.00
	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00				
07092601E1250101161113N8	REHABILITACION DE 20 VIVIENDAS EN COLONIA LA RANCHERA, HUATABAMPO							
NC1-131	HUATABAMPO	HUATABAMPO			VIVIENDA	PERSONA		
	0.00	0.00	0.00	0.00	20	80	100.00	100.00
	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00				
07092601E1250101161113N8	REHABILITACION DE 10 VIVIENDAS EN EL JUPARE, HUATABAMPO							
NC1-132	HUATABAMPO	JUPARE			VIVIENDA	PERSONA		
	0.00	0.00	0.00	0.00	10	40	100.00	100.00
	43,974.00	43,974.00	0.00	0.00				
07092601E1250101161113N8	REHABILITACION DE 10 VIVIENDAS EN EL PREDIO MORELOS, HUATABAMPO							
NC1-133	HUATABAMPO	MORELOS			VIVIENDA	PERSONA		
	0.00	0.00	0.00	0.00	10	40	100.00	100.00
	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00				





SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[SH] VIVIENDA DIGNA

07092601E1250101161113N8	REHABILITACION DE 6 VIVIENDAS EN EL OCUCA, TRINCHERAS							
NC1-134	TRINCHERAS	OCUCA, EL			VIVIENDA	PERSONA		
	0.00	0.00	0.00	0.00		24	100.00	100.00
	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00				
07092601E1250101161113N8	REHABILITACION DE 15 VIVIENDAS EN TRINCHERAS							
NC1-135	TRINCHERAS	TRINCHERAS			VIVIENDA	PERSONA		
	0.00	0.00	0.00	0.00		60	100.00	100.00
	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00				
07092601E1250101161113N8	REHABILITACION DE 10 VIVIENDAS EN CUCURPE							
NC1-136	CUCURPE	CUCURPE			VIVIENDA	PERSONA		
	0.00	0.00	0.00	0.00	10	40	0.00	100.00
	42,596.00	42,596.00	0.00	0.00				
07092601E1250101161113N8	REHABILITACION DE 10 TECHOS EN CUCURPE							
NC1-137	CUCURPE	CUCURPE			VIVIENDA	PERSONA		
	0.00	0.00	0.00	0.00		40	100.00	100.00
	42,596.00	42,596.00	0.00	0.00				
07092601E1250101161113N8	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN 7 VIVIENDAS EN LA FABRICA DE LOS ANGELES, SAN MIGUEL DE HORCASITAS							
NC1-138	SAN MIGUEL DE HORCASITAS	ANGELES LOS. (LA FABRICA)			VIVIENDA	PERSONAS		
	0.00	0.00	0.00	0.00	7	33	75.00	100.00
	16,736.00	16,736.00	0.00	0.00				
07092601E1250101161113N8	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN 26 VIVIENDAS DE PESQUEIRA, SAN MIGUEL DE HORCASITAS							
NC1-139	SAN MIGUEL DE HORCASITAS	PESQUEIRA			VIVIENDA	PERSONA		
	0.00	0.00	0.00	0.00	26	126	100.00	100.00
	61,821.00	61,821.00	0.00	0.00				
07092601E1250101161113N8	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN 7 VIVIENDAS DE PUEBLO NUEVO, SAN MIGUEL DE HORCASITAS							
NC1-140	SAN MIGUEL DE HORCASITAS	PUEBLO NUEVO			VIVIENDA	PERSONA		
	0.00	0.00	0.00	0.00	7	33	100.00	100.00
	16,736.00	16,736.00	0.00	0.00				
07092601E1250101161113N8	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN 7 VIVIENDAS DE SAN MIGUEL DE HORCASITAS							
NC1-141	SAN MIGUEL DE HORCASITAS	SAN MIGUEL DE HORCASITAS			VIVIENDA	PERSONA		
	0.00	0.00	0.00	0.00	7	33	100.00	100.00
	16,736.00	16,736.00	0.00	0.00				
07092601E1250101161113N8	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN 248 VIVIENDAS DE PUERTO PEÑASCO							
NC1-142	SAN MIGUEL DE HORCASITAS	SAN MIGUEL DE HORCASITAS			VIVIENDA	PERSONAS		
	0.00	0.00	0.00	0.00		1116	100.00	100.00
	543,974.00	543,974.00	0.00	0.00				
07092601E1250101161113N8	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN 40 VIVIENDAS DE YECORA							
NC1-143	YECORA	YECORA			VIVIENDA	PERSONA		
	0.00	0.00	0.00	0.00	40	200	100.00	100.00
	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00				
07092601E1250101161113N8	REHABILITACION DE 29 VIVIENDAS EN SAN IGNACIO RIO MUERTO							
NC1-144	SAN IGNACIO RIO MUERTO	SAN IGNACIO RIO MUERTO			VIVIENDA	PERSONA		
	0.00	0.00	0.00	0.00	29	145	100.00	100.00
	136,085.00	136,085.00	0.00	0.00				





SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[SH] VIVIENDA DIGNA

07092601E1250600261106A0	ED-007	HERMOSILLO	0.00	3,178,848.95	3,178,848.95	0.00	0.00	0.00	PAQUETE DE MATERIAL	PERSONA	100.00	100.00
		HERMOSILLO	0.00			0.00			296	1258		
		VARIAS	0.00			0.00						
			0.00			0.00						
07092601E1250600261106A0	ED-008	ALTAR	0.00	934,928.21	934,928.21	0.00	0.00	0.00	PAQUETE DE MATERIALE	PERSONA	100.00	100.00
		ALTAR	0.00			0.00			100	370		
		VARIAS	0.00			0.00						
			0.00			0.00						
07092601E1250600261106A0	ED-009	BENJAMIN HILL	0.00	373,978.32	373,978.32	0.00	0.00	0.00	PAQUETE DE MATERIALE	PERSONA	100.00	100.00
		BENJAMIN HILL	0.00			0.00			40	148		
		VARIAS	0.00			0.00						
			0.00			0.00						
07092601E1250600261106A0	ED-010	CABORCA	0.00	934,983.71	934,983.71	0.00	0.00	0.00	PAQUETE DE MATERIALE	PERSONAS	100.00	100.00
		CABORCA	0.00			0.00			100	370		
		VARIAS	0.00			0.00						
			0.00			0.00						
07092601E1250600261106A0	ED-011	EMPALME	0.00	934,943.63	934,943.63	0.00	0.00	0.00	PAQUETE DE MATERIALE	PERSONA	100.00	100.00
		EMPALME	0.00			0.00			30	370		
		VARIAS	0.00			0.00						
			0.00			0.00						
07092601E1250600261106A0	ED-012	ETCHOJOA	0.00	934,951.05	934,951.05	0.00	0.00	0.00	PAQUETE DE MATERIALE	PERSONA	100.00	100.00
		ETCHOJOA	0.00			0.00			100	370		
		VARIAS	0.00			0.00						
			0.00			0.00						
07092601E1250600261106A0	ED-013	GUAYMAS	0.00	934,913.70	934,913.70	0.00	0.00	0.00	PAQUETE DE MATERIALE	PERSONA	100.00	100.00
		GUAYMAS	0.00			0.00			100	370		
		VARIAS	0.00			0.00						
			0.00			0.00						
07092601E1250600261106A0	ED-014	HUATABAMPO	0.00	934,945.97	934,945.97	0.00	0.00	0.00	PAQUETE DE MATERIALE	PERSONA	100.00	100.00
		HUATABAMPO	0.00			0.00			100	370		
		VARIAS	0.00			0.00						
			0.00			0.00						
07092601E1250600261106A0	ED-015	MAGDALENA	0.00	934,945.64	934,945.64	0.00	0.00	0.00	PAQUETE DE MATERIALE	PERSONA	100.00	100.00
		MAGDALENA	0.00			0.00			100	370		
		VARIAS	0.00			0.00						
			0.00			0.00						
07092601E1250600261106A0	ED-016	NAVOJOA	0.00	934,948.28	934,948.28	0.00	0.00	0.00	PAQUETE DE MATERIALE	PERSONA	100.00	100.00
		NAVOJOA	0.00			0.00			100	370		
		VARIAS	0.00			0.00						
			0.00			0.00						
07092601E1250600261106A0	ED-017	NOGALES	0.00	934,947.93	934,947.93	0.00	0.00	0.00	PAQUETE DE MATERIALE	PERSONA	100.00	100.00
		NOGALES	0.00			0.00			100	370		
		VARIAS	0.00			0.00						
			0.00			0.00						





SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[SH] VIVIENDA DIGNA

07092601E1250600261106A0	ED-018	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	VARIAS	PAQUETE DE MATERIAL	PERSONA	100.00	100.00	
		0.00	0.00	0.00	80	296			
		747,951.73	747,951.73	0.00					
07092601E1250600261106A0	ED-019	VARIOS	VARIOS	VARIA	PAQUETE DE MATERIALE	PERSONA	100.00	100.00	
		0.00	0.00	0.00	100	370			
		934,961.50	934,961.50	0.00					
07092601E1250600261106A0	ED-020	SANTA ANA	SANTA ANA	VARIAS	PAQUETE DE MATERIALE	PERSONA	100.00	100.00	
		0.00	0.00	0.00	100	370			
		931,072.21	931,072.21	0.00					
07092601E1250600261106A0	ED-028	CAJEME	CAJEME	VARIAS	PAQUETE DE MAT	PERSONA	100.00	100.00	
		0.00	0.00	0.00	60	222			
		560,964.67	560,964.67	0.00					
07132201E1250100661201A0	ED-005	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	LUIS B SANCHEZ	SISTEMA	PERSONA	0.00	100.00	
		0.00	0.00	0.00	2	675			
		3,860,588.00	3,860,588.00	0.00					
07132201E1250300161108A0		VARIOS	VARIOS	VARIAS	HECTAREA		0.00	0.00	
		5,600,000.00	5,600,000.00	0.00	2				
		0.00	0.00	0.00					
07132201E1250300161108A0	NC1-086	NAVOJOA	NAVOJOA	NAVOJOA	TERRENO	PERSONA	0.00	100.00	
		0.00	0.00	0.00	2	2420			
		7,370,940.00	7,370,940.00	0.00					
07132201E1250300161108A0	NC1-270	RIO COLORADO	RIO COLORADO	LUIS B SANCHEZ	TERRENO	PERSONA	0.00	100.00	
		0.00	0.00	0.00	1	1025			
		504,280.00	504,280.00	0.00					
07132201E1250500161110A0		VARIOS	VARIOS	VARIAS	SUBSIDIO		0.00	0.00	
		7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	280				
		0.00	0.00	0.00					
07132201E1250500161110A0	NC1-166	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	SUBSIDIO	PERSONA	0.00	100.00	
		0.00	0.00	0.00	131	524			
		1,072,964.80	1,072,964.80	0.00					
07132201E1250500161110A0	NC1-167	CABORCA	CABORCA	HEROICA CABORCA	SUBSIDIO	PERSONA	10.00	100.00	
		0.00	0.00	0.00	68	272			
		972,217.06	972,217.06	0.00					





SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[SH] VIVIENDA DIGNA

07132201E1250500161110A0	ENTREGA DE SUBSIDIOS EN VARIAS COLONIAS DE CD. OBREGON EN CAJEME								
NC1-168	CAJEME		CIUDAD OBREGON (CAJEME)		SUBSIDIO	PERSONA	10.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	466	1864			
	4,290,375.10	4,290,375.10	0.00	0.00					
07132201E1250500161110A0	ENTREGA DE SUBSIDIOS EN VARIAS COLONIAS DE GUAYMAS								
NC1-169	GUAYMAS		HEROICA GUAYMAS		SUBSIDIO	PERSONA	10.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	159	636			
	2,161,956.82	2,161,956.82	0.00	0.00					
07132201E1250500161110A0	ENTREGA DE SUBSIDIOS EN VARIAS COLONIAS DE HERMOSILLO								
NC1-170	HERMOSILLO		HERMOSILLO		SUBSIDIO	PERSONA	10.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	700	2800			
	7,242,817.45	7,242,817.45	0.00	0.00					
07132201E1250500161110A0	ENTREGA DE SUBSIDIOS EN VARIAS COLONIAS DE NAVOJOA								
NC1-171	NAVOJOA		NAVOJOA		SUBSIDIO	PERSONA	10.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	65	260			
	960,239.92	960,239.92	0.00	0.00					
07132201E1250500161110A0	ENTREGA DE SUBSIDIOS EN VARIAS COLONIAS DE NOGALES								
NC1-172	NOGALES		HEROICA NOGALES		SUBSIDIO	PERSONA	0.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	237	948			
	1,399,312.30	1,399,312.30	0.00	0.00					
07132201E1250500161110A0	ENTREGA DE SUBSIDIOS EN VARIAS COLONIAS DE PUERTO PEÑASCO								
NC1-173	PUERTO PEÑASCO		PUERTO PEÑASCO		SUBSIDIO	PERSONA	10.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	6	24			
	155,143.93	155,143.93	0.00	0.00					
07132201E1250500161110A0	ENTREGA DE SUBSIDIOS EN VARIAS COLONIAS DE SAN LUIS RIO COLORADO								
NC1-174	SAN LUIS RIO COLORADO		SAN LUIS RIO COLORADO		SUBSIDIO	PERSONA	10.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	23	92			
	625,021.96	625,021.96	0.00	0.00					
07132201E1250600161102A0	ACCIONES DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE VIVIENDA								
	VARIOS		VARIAS		VIVIENDA		0.00	0.00	
	6,600,000.00	6,600,000.00	0.00	0.00	200				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
07132201E1250600161103A0	CONSTRUCCION DE VIVIENDA PROGRESIVA EN LA MODALIDAD DE PIE DE CASA								
	VARIOS		VARIAS		VIVIENDA		0.00	0.00	
	58,993,000.00	58,993,000.00	0.00	0.00	969				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
07132201E1250600161103A0	CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN HERMOSILLO								
NC1-962	HERMOSILLO		HERMOSILLO		VIVIENDA	PERSONA	0.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	5			
	51,944.00	51,944.00	0.00	0.00					
07132201E1250600161103A0	CONSTRUCCION DE 2 VIVIENDAS EN ACONCHI								
NC1-941	ACONCHI		ACONCHI		VIVIENDA	PERSONA	0.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	2	10			
	93,677.00	93,677.00	0.00	0.00					





SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[SH] VIVIENDA DIGNA

07132201E1250600161103A0	CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN VILLA JUAREZ								
NC1-942	BENITO JUAREZ	VILLA JUAREZ (IRRIGACION)			VIVIENDA	PERSONA	0.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	5			
	46,838.00	46,838.00	0.00	0.00					
07132201E1250600161103A0	CONSTRUCCION DE 7 VIVIENDAS EN CANANEA								
NC1-943	CANANEA	CANANEA			VIVIENDA	PERSONA	0.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	7	35			
	327,867.00	327,867.00	0.00	0.00					
07132201E1250600161103A0	CONSTRUCCION DE 15 VIVIENDAS EN VARIAS LOCALIDADES DE EMPALME								
NC1-944	EMPALME	VARIAS			VIVIENDA	PERSONA	0.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	15	75			
	702,570.00	702,570.00	0.00	0.00					
07132201E1250600161103A0	CONSTRUCCION DE 11 VIVIENDAS EN VARIAS LOCALIDADES DE HERMOSILLO								
NC1-945	HERMOSILLO	VARIAS			VIVIENDA	PERSONA	0.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	11	55			
	515,218.00	515,218.00	0.00	0.00					
07132201E1250600161103A0	CONSTRUCCION DE 108 VIVIENDAS EN VARIAS LOCALIDADES DE HUATABAMPO								
NC1-946	HUATABAMPO	VARIAS			VIVIENDA	PERSONA	0.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	108	540			
	5,058,512.00	5,058,512.00	0.00	0.00					
07132201E1250600161103A0	CONSTRUCCION DE 2 VIVIENDAS EN VARIAS LOCALIDADES DE HUEPAC								
NC1-947	HUEPAC	VARIAS			VIVIENDA	PERSONA	0.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	2	10			
	93,677.00	93,677.00	0.00	0.00					
07132201E1250600161103A0	CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN NACO								
NC1-948	NACO	NACO			VIVIENDA	PERSONA	0.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	5			
	46,838.00	46,838.00	0.00	0.00					
07132201E1250600161103A0	CONSTRUCCION DE 2 VIVIENDAS EN NACAZARI DE GARCIA								
NC1-949	NACAZARI DE GARCIA	NACAZARI DE GARCIA			VIVIENDA	PERSONA	0.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	2	10			
	93,676.00	93,676.00	0.00	0.00					
07132201E1250600161103A0	CONSTRUCCION DE 3 VIVIENDAS EN VARIAS LOCALIDADES DE NAVOJOA								
NC1-950	NAVOJOA	VARIAS			VIVIENDA	PERSONA	0.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	3	15			
	140,515.00	140,515.00	0.00	0.00					
07132201E1250600161103A0	CONSTRUCCION DE 2 VIVIENDAS EN NOGALES								
NC1-951	NOGALES	HEROICA NOGALES			VIVIENDA	PERSONA	0.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	2	10			
	93,677.00	93,677.00	0.00	0.00					
07132201E1250600161103A0	CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN OQUITOA								
NC1-952	OQUITOA	OQUITOA			VIVIENDA	PERSONA	0.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	5			
	46,838.00	46,838.00	0.00	0.00					





SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[SH] VIVIENDA DIGNA

07132201E1250600161103A0	CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN SUAQUI GRANDE								
NC1-953	SUAQUI GRANDE	SUAQUI GRANDE			VIVIENDA	PERSONA	0.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	5			
	46,838.00	46,838.00	0.00	0.00					
07132201E1250600161103A0	CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN SAN JAVIER								
NC1-954	SAN JAVIER	SAN JAVIER			VIVIENDA	PERSONA	0.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	5			
	46,838.00	46,838.00	0.00	0.00					
07132201E1250600161103A0	CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN URES								
NC1-955	URES	URES			VIVIENDA	PERSONA	0.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	5			
	46,838.00	46,838.00	0.00	0.00					
07132201E1250600161103A0	CONSTRUCCION DE 3 VIVIENDAS EN LOMA DE BACUM, BACUM								
NC1-002	BACUM	LOMA DE BACUM			VIVIENDA	PERSONA	0.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	3	15			
	178,500.00	178,500.00	0.00	0.00					
07132201E1250600161103A0	CONSTRUCCION DE 20 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ								
NC1-003	BENITO JUAREZ	VILLA JUAREZ (IRRIGACION)			VIVIENDA	PERSONA	0.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	20	100			
	1,190,000.00	1,190,000.00	0.00	0.00					
07132201E1250600161103A0	CONSTRUCCION DE 13 VIVIENDAS EN LOMA DE GUAMUCHIL, CAJEME								
NC1-004	CAJEME	LOMA DE GUAMUCHIL			VIVIENDA	PERSONA	0.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	13	65			
	773,500.00	773,500.00	0.00	0.00					
07132201E1250600161103A0	CONSTRUCCION DE 41 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE HUATABAMPO								
NC1-007	HUATABAMPO	VARIAS			VIVIENDA	PERSONA	0.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	41	205			
	2,439,500.00	2,439,500.00	0.00	0.00					
07132201E1250600161103A0	CONSTRUCCION DE 36 VIVIENDAS EN BACOACHI								
NC1-027	BACOACHI	BACOACHI			VIVIENDA	PERSONA	0.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	36	180			
	2,142,000.00	2,142,000.00	0.00	0.00					
07132201E1250600161103A0	CONSTRUCCION DE 20 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE CUMPAS								
NC1-030	CUMPAS	VARIAS			VIVIENDA	PERSONA	0.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	20	100			
	1,190,000.00	1,190,000.00	0.00	0.00					
07132201E1250600161103A0	CONSTRUCCION DE 17 VIVIENDAS EN GRANADOS								
NC1-031	GRANADOS	GRANADOS			VIVIENDA	PERSONA	0.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	17	85			
	1,011,500.00	1,011,500.00	0.00	0.00					
07132201E1250600161103A0	CONSTRUCCION DE 27 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE HUACHINERA								
NC1-032	HUACHINERA	VARIAS			VIVIENDA	PERSONA	0.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	27	135			
	1,606,500.00	1,606,500.00	0.00	0.00					





SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[SH] VIVIENDA DIGNA

07132201E1250600161103A0	CONSTRUCCION DE 4 VIVIENDAS EN CUAUHEMOC, NACO							
NC1-033	NACO				VIVIENDA	PERSONA	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	4	20		
		238,000.00	238,000.00	0.00				
07132201E1250600161103A0	CONSTRUCCION DE 8 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE RAYON							
NC1-034	RAYON				VIVIENDA	PERSONA	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	8	40		
		476,000.00	476,000.00	0.00				
07132201E1250600161103A0	CONSTRUCCION DE 24 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE SARIC							
NC1-035	SARIC				VIVIENDA	PERSONA	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	24	120		
		1,428,000.00	1,428,000.00	0.00				
07132201E1250600161103A0	CONSTRUCCION DE 9 VIVIENDAS EN SAN FELIPE DE JESUS							
NC1-036	SAN FELIPE DE JESUS				VIVIENDA	PERSONA	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	9	45		
		535,500.00	535,500.00	0.00				
07132201E1250600161103A0	CONSTRUCCION DE 59 VIVIENDAS EN VARIAS COLONIAS DE ALAMOS							
NC1-037	ALAMOS				VIVIENDA	PERSONA	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	59	295		
		3,127,000.00	3,127,000.00	0.00				
07132201E1250600161103A0	CONSTRUCCION DE 5 VIVIENDAS EN ARIZPE							
NC1-038	ARIZPE				VIVIENDA	PERSONA	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	5	25		
		265,000.00	265,000.00	0.00				
07132201E1250600161103A0	CONSTRUCCION DE 3 VIVIENDAS EN CANANEA							
NC1-039	CANANEA				VIVIENDA	PERSONA	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	3	15		
		159,000.00	159,000.00	0.00				
07132201E1250600161103A0	CONSTRUCCION DE 51 VIVIENDAS EN CUMPAS							
NC1-040	CUMPAS				VIVIENDA	PERSONA	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	51	255		
		2,703,000.00	2,703,000.00	0.00				
07132201E1250600161103A0	CONSTRUCCION DE 38 VIVIENDAS EN VARIAS COLONIAS DE NACO							
NC1-041	NACO				VIVIENDA	PERSONA	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	38	190		
		2,014,000.00	2,014,000.00	0.00				
07132201E1250600161103A0	CONSTRUCCION DE 12 VIVIENDAS EN VARIAS COLONIAS DE NOGALES							
NC1-042	NAVOJOA				VIVIENDA	PERSONA	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	12	60		
		636,000.00	636,000.00	0.00				
07132201E1250600161103A0	CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE LLANO BLANCO, ALTAR							
ED-249	ALTAR				VIVIENDA	PERSONA	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	1	5		
		118,932.00	118,932.00	0.00				





SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[SH] VIVIENDA DIGNA

07132201E1250600161107A0	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN BANAMICHI							
NC1-956	BANAMICHI	BANAMICHI			VIVIENDA	PERSONA	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	5		
	4,687.00	4,687.00	0.00	0.00				
07132201E1250600161107A0	MEJORAMIENTO DE 10 VIVIENDAS EN HERMOSILLO							
NC1-957	HERMOSILLO	HERMOSILLO			VIVIENDA	PERSONA	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	10	50		
	46,865.00	46,865.00	0.00	0.00				
07132201E1250600161107A0	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE EL RANCHITO DE HUEPAC							
NC1-958	HUEPAC	RANCHITO DE HUEPAC			VIVIENDA	PERSONA	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	5		
	3,271.00	3,271.00	0.00	0.00				
07132201E1250600161107A0	MEJORAMIENTO DE 3 VIVIENDAS EN CANANEA							
NC1-959	CANANEA	CANANEA			VIVIENDA	PERSONA	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	3	15		
	14,060.00	14,060.00	0.00	0.00				
07132201E1250600161107A0	MEJORAMIENTO DE 10 VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DE EMPALME							
NC1-960	EMPALME	VARIAS			VIVIENDA	PERSONA	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	10	50		
	46,865.00	46,865.00	0.00	0.00				
07132201E1250600161107A0	MEJORAMIENTO DE 18 VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DE HUATABAMPO							
NC1-961	HUATABAMPO	VARIAS			VIVIENDA	PERSONA	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	18	90		
	84,357.00	84,357.00	0.00	0.00				
07132201E1250600261101A0	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIOS MUNICIPIOS							
	VARIOS	VARIAS			VIVIENDA		0.00	0.00
	5,200,000.00	5,200,000.00	0.00	0.00	160			
	0.00	0.00	0.00	0.00				
07132201E1250600261102A0	AMPLIACION DE VIVIENDA EN ACONCHI							
NC1-934	ACONCHI	ACONCHI			VIVIENDA	PERSONA	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	5		
	35,535.00	35,535.00	0.00	0.00				
07132201E1250600261102A0	AMPLIACION DE 2 VIVIENDAS EN CANANEA							
NC1-935	CANANEA	CANANEA			VIVIENDA	PERSONA	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	2	10		
	71,070.00	71,070.00	0.00	0.00				
07132201E1250600261102A0	AMPLIACION DE 10 VIVIENDAS EN VARIAS LOCALIDADES DE EMPALME							
NC1-936	EMPALME	VARIAS			VIVIENDA	PERSONA	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	10	50		
	355,350.00	355,350.00	0.00	0.00				
07132201E1250600261102A0	AMPLIACION DE 7 VIVIENDAS EN HERMOSILLO							
NC1-937	HERMOSILLO	HERMOSILLO			VIVIENDA	PERSONA	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	7	35		
	248,745.00	248,745.00	0.00	0.00				





SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[SH] VIVIENDA DIGNA

07132201E1250600261102A0	AMPLIACION DE 47 VIVIENDAS EN VARIAS LOCALIDADES DE HUATABAMPO								
NC1-938	HUATABAMPO	VARIAS			VIVIENDA	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	47	235	0.00	100.00	
	1,670,145.00	1,670,145.00	0.00	0.00					
07132201E1250600261102A0	AMPLIACION DE VIVIENDA EN NAVOJOA								
NC1-939	NAVOJOA	NAVOJOA			VIVIENDA	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	5	0.00	100.00	
	35,535.00	35,535.00	0.00	0.00					
07132201E1250600261102A0	AMPLIACION DE VIVIENDA EN BACOACHI								
NC1-940	BACOACHI	BACOACHI			VIVIENDA	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	5	0.00	100.00	
	30,334.00	30,334.00	0.00	0.00					
07132201E1250600261107A0	PAQUETES DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA								
	VARIOS	VARIAS			PAQUETE				
	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	720		0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	129,700,000.00	129,700,000.00	0.00	0.00	Total Modalidad		11		
	82,046,780.84	82,046,780.84	0.00	0.00			123	Obras	

[SS] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS

07092201E4560700361406A0	SUPERVISION Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DE OBRAS CONTENIDAS EN EL CONVENIO DE ZONAS PRIORITARIAS 2012, VARIOS								
ED-137	VARIOS	VARIAS			PROGRAMA	ESTADO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1	0.00	100.00	
	1,300,890.00	1,300,890.00	0.00	0.00					
07092601E1250100661415A0	INFRAESTRUCTRA BASICA EN LOS MUNICIPIOS								
	VARIOS	VARIAS			OBRA				
	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	40		0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	Total Modalidad		1		
	1,300,890.00	1,300,890.00	0.00	0.00			1	Obras	
	170,000,000.00	170,000,000.00	0.00	0.00	Total Dependencia		16		
	204,307,484.96	203,310,524.96	996,960.00	0.00			303	Obras	





Secretaría de Educación y Cultura



SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E3350700261201A0	INSTITUTO DE CAPACITACION, COMPETITIVIDAD Y RELACIONES LABORALES								
ED-029	HERMOSILLO	HERMOSILLO			CONSTRUCCION DEL EDIFICIO	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00		100	100.00	100.00	
	4,995,500.00	4,995,500.00	0.00	0.00					
08602501E3350700261214H4	E.P. N/C ARMANDO LOPEZ NOGALES								
EB033/10	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA			CONSTRUCCION DE AULA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00		30	100.00	100.00	
	94,665.84	94,665.84	0.00	0.00					
08602501E3350700261215H4	TELESECUNDARIA NO. 315								
EB133/10	EMPALME	EMPALME			REHABILITACION DE ALIMENTADORES ELECTRICOS	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00		112	100.00	100.00	
	57,474.30	57,474.30	0.00	0.00					
08602501E3350700262201M9	E.P. LIC. LUIS ENCINAS JOHNSON								
FA-113	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO			INTERCONEXION DE SUBESTACION A MUFA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00		295	0.00	100.00	
	7,165.32	7,165.32	0.00	0.00					
08602501E3350700262201M9	E.P. CUAUHEMOC								
FA-114	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO			INTERCONEXION DE SUBESTACION A MUFA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00		189	0.00	100.00	
	10,130.28	10,130.28	0.00	0.00					
08602501E3350700262201M9	E.P. GRAL. LAZARO CARDENAS								
FA-115	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO			INTERCONEXION DE SUBESTACION A MUFA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00		345	0.00	100.00	
	5,046.00	5,046.00	0.00	0.00					
08602501E3350700262201M9	E.P. HUMBERTO ROMERO CORDOVA								
FA-116	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO			INTERCONEXION DE SUBESTACION A MUFA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00		412	0.00	100.00	
	6,671.16	6,671.16	0.00	0.00					
08602501E3350700262201M9	E.P. N/C MANUEL LOPEZ BARBA, ESCALONIAS								
FA-117	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO			INTERCONEXION DE SUBESTACION A MUFA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00		323	0.00	100.00	
	6,177.00	6,177.00	0.00	0.00					
08602501E3350700262201M9	E.P. PROFR. MIGUEL CAZAREZ DAMIAN								
FA-118	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO			INTERCONEXION DE SUBESTACION A MUFA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00		149	0.00	100.00	
	988.32	988.32	0.00	0.00					
08602501E3350700262201M9	J.N. NUEVA CREACION MISION DEL SOL								
FA-119	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO			INTERCONEXION DE SUBESTACION A MUFA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00		149	0.00	100.00	
	494.16	494.16	0.00	0.00					
08602501E3350700262201M9	E.P. FRANCISCO SARABIA								
FA-120	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO			INTERCONEXION DE SUBESTACION A MUFA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00		238	0.00	100.00	
	1,729.56	1,729.56	0.00	0.00					





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Localidad		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %
Cve. Estatal	Municipio	Estatal	Federal	Otros	Otros				
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E3350700262201M9	E.P. PROFA. ROSAURA R. DE LOPEZ								
FA-121	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO			INTERCONEXION DE SUBESTACION A MUFA	ALUMNO 417	0.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	2,470.80	2,470.80	0.00	0.00					
08602501E3350700262201M9	ESC. SEC. GENERAL 4								
FA-122	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO			INTERCONEXION DE SUBESTACION A MUFA	ALUMNO 273	0.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	3,706.20	3,706.20	0.00	0.00					
08602501E3350700262201M9	E.P. LIC. LUIS ENCINAS JOHNSON								
FA-126	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO			INSTALACION DE ALIMENTADORES A AULAS (SUBESTACION OPERANDO)	ALUMNO 295	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	89,911.28	89,911.28	0.00	0.00					
08602501E3350700262203M9	J.N. MARIANO MATAMOROS								
FA-075	NOGALES	HEROICA NOGALES			REPARACION DE ALUMBRADO, SANITARIOS, CERCO DE MALLA CICLONICA E IMPERMEABILIZACION DE TECHOS	ALUMNO 157	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	114,266.29	114,266.29	0.00	0.00					
08602501E3350700262203M9	ESC. SEC. TEC. NUM 40								
FA-076	MAZATAN	MAZATAN			REHABILITACION DE RED HIDRAULICA Y REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO	ALUMNO 117	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	285,933.20	285,933.20	0.00	0.00					
08602501E3350700262203M9	E.P. JUAN BOURJAC								
FA-077	HERMOSILLO	HERMOSILLO			SUMINISTRO, COLOCACION Y ALIMENTACION DE AIRES ACONDICIONADOS EN AULAS Y SUMINISTRO DE ACOMETIDA TRIFASICA	ALUMNO 147	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	54,535.68	54,535.68	0.00	0.00					
08602501E3350700262203M9	E.P. MARTIRES DE CANANEA								
FA-078	HERMOSILLO	HERMOSILLO			ALIMENTADORES DE AIRES ACONDICIONADOS EN AULAS Y REPARACION DE TABLEROS EXISTENTES	ALUMNO 504	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	8,620.00	8,620.00	0.00	0.00					
08602501E3350700262203M9	J.N. URBI VILLA DEL PRADO								
FA-079	HERMOSILLO	HERMOSILLO			SUMINISTRO, COLOCACION Y ALIMENTACION DE AIRES ACONDICIONADOS EN AULAS Y SUMINISTRO DE ACOMETIDA TRIFASICA	ALUMNO 86	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	21,982.85	21,982.85	0.00	0.00					
08602501E3350700262203M9	E.P. HERMANOS FLORES MAGON								
FA-080	HERMOSILLO	HERMOSILLO			ALIMENTACION GENERAL DESDE SUBESTACION Y TABLEROS DE CADA EDIFICIO	ALUMNO 380	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	43,245.80	43,245.80	0.00	0.00					
08602501E3350700262203M9	E.P. NUEVA CREACION, HERMOSILLO								
FA-081	HERMOSILLO	SAHUARO, EL			ALIMENTACION GENERAL DEL AULA MOVIL A BASE DE SUMINISTRO DE GENERADOR DIESEL DE 30 KVA	ALUMNO 150	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	36,298.12	36,298.12	0.00	0.00					
08602501E3350700262203M9	E.P. OCTAVIO PAZ								
FA-082	HERMOSILLO	HERMOSILLO			INTERRUPTOR PRINCIPAL Y ALIMENTACION DE GABINETA PRINCIPAL A SECUNDARIOS	ALUMNO 413	30.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	21,147.88	21,147.88	0.00	0.00					





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E3350700262203M9	E.P. OBREGON NUM. 50	FA-083	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	0.00	0.00	0.00	0.00	IMPERMEABILIZACION DE TECHOS Y REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO	ALUMNO 206	50.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
			120,429.41	120,429.41	0.00	0.00	0.00	0.00				
08602501E3350700262203M9	E.P. GRAL. MIGUEL S. SAMANIEGO	FA-084	BAVISPE	BAVISPE	0.00	0.00	0.00	0.00	REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO	ALUMNO 87	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
			209,666.35	209,666.35	0.00	0.00	0.00	0.00				
08602501E3350700262203M9	E.P. PROFR. RANDOLFO LAVANDERA	FA-085	ROSARIO	ROSARIO (TESOPACO)	0.00	0.00	0.00	0.00	REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO Y REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	ALUMNO 177	70.18	100.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
			431,059.33	431,059.33	0.00	0.00	0.00	0.00				
08602501E3350700262203M9	J.N. OASIS	FA-086	GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES	DESIERTO DE SONORA, EL	0.00	0.00	0.00	0.00	REHABILITACION GENERAL DEL SISTEMA ELECTRICO	ALUMNO 62	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
			27,444.78	27,444.78	0.00	0.00	0.00	0.00				
08602501E3350700262203M9	E.P. MARIANO ESCOBEDO	FA-087	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	0.00	0.00	0.00	0.00	TERMINACION DE LA REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS	ALUMNO 349	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
			5,545.56	5,545.56	0.00	0.00	0.00	0.00				
08602501E3350700262203M9	E.P. PLAN DE AGUA PRIETA	FA-088	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	0.00	0.00	0.00	0.00	TERMINACION DE LA REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS	ALUMNO 304	0.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
			4,939.76	4,939.76	0.00	0.00	0.00	0.00				
08602501E3350700262203M9	E.P. IGNACIO ALLENDE	FA-089	CABORCA	COYOTE, EL	0.00	0.00	0.00	0.00	TERMINACION DE LA REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS	ALUMNO 272	0.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
			881.60	881.60	0.00	0.00	0.00	0.00				
08602501E3350700262204M9	CAM 10	FA-123	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	0.00	0.00	0.00	0.00	REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO EN E.E.	ALUMNO 123	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
			4,216.83	4,216.83	0.00	0.00	0.00	0.00				
08602501E3350700262204M9	E.P. ABELARDO L. RODRIGUEZ	FA-124	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	0.00	0.00	0.00	0.00	REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO	ALUMNO 999	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
			5,212.87	5,212.87	0.00	0.00	0.00	0.00				
08602501E3350700262204M9	E.P. HERIBERTO SILVA	FA-125	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	0.00	0.00	0.00	0.00	REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO	ALUMNO 446	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
			6,911.51	6,911.51	0.00	0.00	0.00	0.00				
08602501E3350700262204M9	E.P. MARIA MERCEDES ANDRADE	FA-127	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	0.00	0.00	0.00	0.00	INSTALACION POR REPOSICION DE CABLEADO	ALUMNO 310	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
			68,243.62	68,243.62	0.00	0.00	0.00	0.00				





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal	Municipio	Localidad							
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E3350700262204M9	J.N. 18 DE MARZO								
FA-128	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO			INSTALACION POR REPOSICION DE CABLEADO ELECTRICO	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00		125	100.00	100.00	
	7,657.25	7,657.25	0.00	0.00					
08602501E3350700262204M9	J.N. ALBITA ZARAGOZA DE OCAÑA								
FA-129	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO			INSTALACION POR REPOSICION DE CABLEADO ELECTRICO A AULAS Y EN REGISTRO ELECTRICO, ALIMENTACION DE LUZ EN UN AULA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00		127	100.00	100.00	
	4,043.06	4,043.06	0.00	0.00					
08602501E3350700262204M9	J.N. CARMEN REYNA DE LEON								
FA-130	GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES	SONOITA			REINSTALACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00		132	100.00	100.00	
	5,930.08	5,930.08	0.00	0.00					
08602501E3350700262204M9	E.P. JOSE MARIA MORELOS								
FA-131	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO			REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO EN MEDIDOR	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00		399	100.00	100.00	
	14,483.92	14,483.92	0.00	0.00					
08602501E3350700262204M9	ESC. SEC. TECNICA 4								
FA-132	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO			REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00		1405	100.00	100.00	
	7,804.78	7,804.78	0.00	0.00					
08602501E3350700262204M9	ESC. SEC. 22								
FA-133	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO			REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00		854	100.00	100.00	
	53,124.20	53,124.20	0.00	0.00					
08602501E3350700262204M9	ESC. SEC. TECNICA 42								
FA-134	SAN LUIS RIO COLORADO	EJIDO MICHOCACAN (RIITO SONORA)			REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00		262	100.00	100.00	
	17,603.47	17,603.47	0.00	0.00					
08602501E3350700262204M9	ESC. SEC. ESTATAL 14								
FA-135	SAN LUIS RIO COLORADO	LUIS B SANCHEZ			REPARACION Y REPOSICION DEL SISTEMA ELECTRICO EN AULAS	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00		315	100.00	100.00	
	53,709.68	53,709.68	0.00	0.00					
08602501E3350700262204M9	E.P. CLUB ACTIVO 20-30								
FA-136	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO			INSTALACION POR REPOSICION DE 60 MTS. LINEALES DE CABLEADO ELECTRICO DE LA MUFA AL AULA DE MEDIOS	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00		257	100.00	100.00	
	13,558.26	13,558.26	0.00	0.00					
08602501E3350700262212A0	CONSTRUCCION DE AULAS Y/O EDIFICIOS EN VARIOS	EDUCACION INICIAL Y ESPECIAL. VARIAS				AULA			
	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00		14	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
08602501E3350700262212A0	CAM 1, DR. JESUS MARTINEZ OCHOA								
ED-855	NOGALES	HEROICA NOGALES			TERMINACION DE CONSTRUCCION DE AULA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00		80	100.00	100.00	
	95,709.93	95,709.93	0.00	0.00					





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E3350700262212A0	CAM 36	ED-1139	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	CONSTRUCCION DE ALIMENTADORES ELECTRICOS, CISTERNA Y SISTEMA HIDRAULICO Y SANITARIO	ALUMNO 104	100.00	100.00	
		0.00	0.00	0.00					
		570,744.19	570,744.19	0.00					
08602501E3350700262212A9	USAER 231	EB350/11	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	CONSTRUCCION DE AULA	ALUMNO 25	100.00	100.00	
		0.00	0.00	0.00					
		85,109.05	85,109.05	0.00					
08602501E3350700262212A9	CAM 57	EB299/11	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCION DE AULA	ALUMNO 30	100.00	100.00	
		0.00	0.00	0.00					
		89,469.92	89,469.92	0.00					
08602501E3350700262212A9	CAM 9	EB335/11	HUATABAMPO	HUATABAMPO	CONSTRUCCION DE AULA	ALUMNO 30	100.00	100.00	
		0.00	0.00	0.00					
		65,643.08	65,643.08	0.00					
08602501E3350700262212A9	CAM NUEVA CREACION	EB355/11	SAHUARIPA	SAHUARIPA	CONSTRUCCION DE DOS AULAS, DIRECCION, SERVICIOS SANITARIOS, BEBEDEROS, PLAZA CIVICA Y CERCO PERIMETRAL	ALUMNO 32	100.00	100.00	
		0.00	0.00	0.00					
		677,689.06	677,689.06	0.00					
08602501E335070026221211	CENTRO DE ATENCION MULTIPLE ESTATAL	FA-187/09	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	TERMINACION DE CONSTRUCCION DE TEJABAN EN CANCHA CIVICA	ALUMNO 61	100.00	100.00	
		0.00	0.00	0.00					
		520,459.49	520,459.49	0.00					
08602501E3350700262212M9	CAM 13	FA-231	NACAZARI DE GARCIA	NACAZARI DE GARCIA	INSTALACION DE TRANSFORMADOR Y BASE DE MEDICION	ALUMNO 47	0.00	100.00	
		0.00	0.00	0.00					
		6,273.15	6,273.15	0.00					
08602501E3350700262212M9	CAM 43	FA-235	NOGALES	HEROICA NOGALES	REPARACION GENERAL DEL SISTEMA ELECTRICO Y REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS	ALUMNO 133	100.00	100.00	
		0.00	0.00	0.00					
		195,116.27	195,116.27	0.00					
08602501E3350700262212M9	CAM 45,54,8	FA-242	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO, INSTALACION DE LAMPARAS Y CAMBIO DEL SISTEMA HIDRONEUMATICO	ALUMNO 49	100.00	100.00	
		0.00	0.00	0.00					
		66,478.20	66,478.20	0.00					
08602501E3350700262212N0	CENTRO DE ATENCION MULTIPLE ESTATAL	EB-014	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	CONSTRUCCION DE TEJABAN EN CANCHA CIVICA	ALUMNO 61	100.00	100.00	
		0.00	0.00	0.00					
		251,724.14	251,724.14	0.00					
08602501E3350700262212N0	CAM 11	EB-044	EMPALME	EMPALME	CONSTRUCCION DE UN AULA	ALUMNO 81	100.00	100.00	
		0.00	0.00	0.00					
		349,869.13	349,869.13	0.00					





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E3350700262212N0	CAM 51	HERMOSILLO	HERMOSILLO		CONSTRUCCION DE UN AULA	ALUMNO	100.00	100.00
EB-045	HERMOSILLO					57		
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	349,580.16	349,580.16	0.00	0.00				
08602501E3350700262212N0	CAM 23	MOCTEZUMA	MOCTEZUMA		CONSTRUCCION DE UN AULA	ALUMNO	68.57	100.00
EB-046	MOCTEZUMA					20		
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	236,080.81	236,080.81	0.00	0.00				
08602501E3350700262212N0	USAER 214 (E.P. IGNACIO M. ALTAMIRANO 26EPR0062Q)	CANANEA	CANANEA		CONSTRUCCION DE UN AULA EN E.E.	ALUMNO	67.45	100.00
EB-047	CANANEA					90		
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	416,330.22	416,330.22	0.00	0.00				
08602501E3350700262212N0	CAM 1 DR. JESUS MARTINEZ OCHOA	NOGALES	HEROICA NOGALES		CONSTRUCCION DE UN AULA	ALUMNO	21.68	100.00
EB-055	NOGALES					95		
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	216,089.59	216,089.59	0.00	0.00				
08602501E3350700262212N0	USAER 243 EN J.N. ALFONSO ORTIZ TIRADO	ALAMOS	ALAMOS		CONSTRUCCION DE UN AULA "T"	ALUMNO	100.00	100.00
EB-056	ALAMOS					66		
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	550,651.64	550,651.64	0.00	0.00				
08602501E3350700262212N0	CAM 41	HERMOSILLO	HERMOSILLO		CONSTRUCCION DE UN AULA	ALUMNO	100.00	100.00
EB-060	HERMOSILLO					101		
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	511,997.04	511,997.04	0.00	0.00				
08602501E3350700262212N0	CENDI NO.5	HERMOSILLO	HERMOSILLO		CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y UNA AREA DE ADMINISTRACION EN E.E.	ALUMNO	58.17	100.00
EB-085	HERMOSILLO					56		
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	737,968.66	737,968.66	0.00	0.00				
08602501E3350700262212N0	INSTITUTO IRIS	HERMOSILLO	HERMOSILLO		CONSTRUCCION DE UNA AULA EN E.E	ALUMNO	100.00	100.00
EB-086	HERMOSILLO					108		
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	437,691.54	437,691.54	0.00	0.00				
08602501E3350700262212N0	USAER 247 J.N. MERCEDES LANDAVAZO	HERMOSILLO	HERMOSILLO		CONSTRUCCION DE UNA AULA CON DIVISION EN T	ALUMNO	100.00	100.00
EB-087	HERMOSILLO					102		
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	542,772.50	542,772.50	0.00	0.00				
08602501E3350700262213A0	CONSTRUCCION DE AULAS Y/O EDIFICIOS EN EDUCACION PREESCOLAR.	VARIOS	VARIAS		AULA		0.00	0.00
	13,400,590.00	13,400,590.00	0.00	0.00	15			
	0.00	0.00	0.00	0.00				
08602501E3350700262213A0	J.N. ROSA ELENA EGURROLA	IMURIS	MESA, LA		REHABILITACION DE TECHOS, SISTEMA ELECTRICO, SERVICIOS SANITARIOS, ACCESO Y CERCO PERIMETRAL	ALUMNO	100.00	100.00
ED-353	IMURIS					21		
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	221,442.05	221,442.05	0.00	0.00				





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E3350700262213A0	J.N. DIANA LAURA DE COLOSIO	ED-1141	EMPALME	EMPALME					
		0.00	0.00	0.00	0.00	INSTALACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y ALIMENTADORES ELECTRICOS	ALUMNO 98	100.00	100.00
		2,814.00	2,814.00	0.00	0.00				
08602501E3350700262213A9	J.N. LA BALSA	EB229/11	BENITO JUAREZ	PAREDONCITO					
		0.00	0.00	0.00	0.00	CONSTRUCCION DE AULA	ALUMNO 30	100.00	100.00
		67,373.91	67,373.91	0.00	0.00				
08602501E3350700262213A9	J.N. NUEVA CREACION, COL. MIGUEL A. LÓPEZ R.	EB230/11	BENITO JUAREZ	VILLA JUAREZ (IRRIGACION)					
		0.00	0.00	0.00	0.00	CONSTRUCCION DE AULA	ALUMNO 30	100.00	100.00
		24,375.54	24,375.54	0.00	0.00				
08602501E3350700262213A9	J.N. JOSEFINA PADILLA DE JIMENEZ	EB248/11	HERMOSILLO	HERMOSILLO					
		0.00	0.00	0.00	0.00	CONSTRUCCION DE DOS AULAS	ALUMNO 60	100.00	100.00
		275,342.82	275,342.82	0.00	0.00				
08602501E3350700262213A9	J.N. ANDRES GARCIA GAXIOLA	EB253/11	NAVOJOA	NAVOJOA					
		0.00	0.00	0.00	0.00	CONSTRUCCION DE DOS AULAS	ALUMNO 60	100.00	100.00
		11,555.78	11,555.78	0.00	0.00				
08602501E3350700262213A9	J.N. MARIA ISABEL IRIBE LEYVA	EB254/11	NAVOJOA	NAVOJOA					
		0.00	0.00	0.00	0.00	CONSTRUCCION DE AULA	ALUMNO 30	100.00	100.00
		4,324.79	4,324.79	0.00	0.00				
08602501E3350700262213A9	J.N. LUIS D. COLOSIO MURRIETA	EB255/11	NAVOJOA	DATIL, EL					
		0.00	0.00	0.00	0.00	CONSTRUCCION DE AULA	ALUMNO 30	100.00	100.00
		38,700.70	38,700.70	0.00	0.00				
08602501E3350700262213A9	J.N. COL. REAL DE SEVILLA	EB337/11	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)					
		0.00	0.00	0.00	0.00	CONSTRUCCION DE AULA	ALUMNO 35	100.00	100.00
		90,506.00	90,506.00	0.00	0.00				
08602501E3350700262213A9	J.N. ARNULFO SANTIAGO HERNANDEZ	EB231/11	CABORCA	HEROICA CABORCA					
		0.00	0.00	0.00	0.00	IMPERMEABILIZACION DE TECHOS	ALUMNO 228	100.00	100.00
		84,648.56	84,648.56	0.00	0.00				
08602501E3350700262213A9	J.N. MANZANITA	EB339/11	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)					
		0.00	0.00	0.00	0.00	CONSTRUCCION DE AULA	ALUMNO 35	100.00	100.00
		105,273.76	105,273.76	0.00	0.00				
08602501E3350700262213A9	J.N. JUAN ESCUTIA	EB338/11	CAJEME	OLVIDO, EL					
		0.00	0.00	0.00	0.00	CONSTRUCCION DE AULA	ALUMNO 35	100.00	100.00
		436,463.10	436,463.10	0.00	0.00				





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Localidad		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Otros				
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros	Otros				

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E3350700262213A9	J.N. JORGE VALDEZ	HERMOSILLO	CONSTRUCCION DE AULA	ALUMNO	100.00	100.00
EB341/11	HERMOSILLO					
	0.00	0.00	0.00	0.00		
	132,853.85	132,853.85	0.00	0.00		
08602501E3350700262213A9	J.N. JOSEFINA SORIA LARREA	HERMOSILLO	CONSTRUCCION DE AULA	ALUMNO	100.00	100.00
EB238/11	HERMOSILLO					
	0.00	0.00	0.00	0.00		
	85,911.47	85,911.47	0.00	0.00		
08602501E3350700262213H4	J.N. ELENA TORRES CUELLAR	FRANCISCO JAVIER MINA (CAMPO 60)	CONSTRUCCION DE UNA AULA	ALUMNO	100.00	100.00
EB128/10	BACUM					
	0.00	0.00	0.00	0.00		
	407,925.39	407,925.39	0.00	0.00		
08602501E3350700262213M9	J.N. MUNDO FELIZ	HEROICA CABORCA	REHABILITACION GENERAL DEL SISTEMA ELECTRICO	ALUMNO	100.00	100.00
FA-223	CABORCA					
	0.00	0.00	0.00	0.00		
	183,523.19	183,523.19	0.00	0.00		
08602501E3350700262213M9	J.N. 6 DE ABRIL	HEROICA CABORCA	INSTALACION ELECTRICA DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO	ALUMNO	100.00	100.00
FA-224	CABORCA					
	0.00	0.00	0.00	0.00		
	171,061.05	171,061.05	0.00	0.00		
08602501E3350700262213M9	J.N. N/C LADRILLERAS	AGUA PRIETA	COLOCACION DE CERCO PERIMETRAL	ALUMNO	100.00	100.00
FA-229	AGUA PRIETA					
	0.00	0.00	0.00	0.00		
	8,100.81	8,100.81	0.00	0.00		
08602501E3350700262213M9	J.N. FRANCISCA RUIZ CORONADO	SANTA CRUZ	REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO	ALUMNO	100.00	100.00
FA-230	SANTA CRUZ					
	0.00	0.00	0.00	0.00		
	115,383.49	115,383.49	0.00	0.00		
08602501E3350700262213M9	J.N. TIZOC	HEROICA NOGALES	REPARACION DE LA PARTE TRASERA DE LA CERCA PERIMETRAL	ALUMNO	100.00	100.00
FA-234	NOGALES					
	0.00	0.00	0.00	0.00		
	112,654.10	112,654.10	0.00	0.00		
08602501E3350700262213M9	J.N. MARIANO MATAMOROS	HEROICA NOGALES	REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO EN GENERAL, SUSTITUCION DE MUFA, LAMPARAS EXTERIORES E INSTALACION DE ALUMBRADO EN TEJABAN	ALUMNO	100.00	100.00
FA-236	NOGALES					
	0.00	0.00	0.00	0.00		
	120,320.90	120,320.90	0.00	0.00		
08602501E3350700262213M9	J.N. 5 DE MAYO	HEROICA NOGALES	REHABILITACION GENERAL DEL SISTEMA ELECTRICO	ALUMNO	100.00	100.00
FA-237	NOGALES					
	0.00	0.00	0.00	0.00		
	115,081.65	115,081.65	0.00	0.00		
08602501E3350700262213M9	J.N. FRANCISCO GABILONDO SOLER	HEROICA NOGALES	RELLENADO Y SELLADO DE FOSA SEPTICA	ALUMNO	100.00	100.00
FA-238	NOGALES					
	0.00	0.00	0.00	0.00		
	69,945.88	69,945.88	0.00	0.00		





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E3350700262213M9	J.N. N/C BENITO JUAREZ	FA-239	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	REPARACION DE CERCO PERIMETRAL	ALUMNO 80	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00				
		5,984.43	5,984.43	0.00				
08602501E3350700262213M9	J.N. N/C JOSEFINA PADILLA	FA-240	HERMOSILLO	HERMOSILLO	PINTURA GENERAL Y REHABILITACION DE BEBEDEROS	ALUMNO 80	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00				
		9,078.45	9,078.45	0.00				
08602501E3350700262213M9	J.N. MOLIERE	FA-246	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	REPOSICION DE CABLE ROBADO Y REHABILITACION DEL SISTEMA HIDRONEUMATICO	ALUMNO 80	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00				
		2,241.33	2,241.33	0.00				
08602501E3350700262213M9	J.N. MACRINA PATIÑO	FA-256	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	REPOSICION DEL CABLEADO ELECTRICO	ALUMNO 80	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00				
		3,644.49	3,644.49	0.00				
08602501E3350700262213M9	J.N. OCTAVIO PAZ	FA-261	EMPALME	EMPALME	REPOSICION DE CABLEADO, CAMBIO DE SISTEMA HIDRONEUMATICO, SUSTITUCION DE LAMPARAS Y PROTECCIONES EN VENTANAS	ALUMNO 119	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00				
		6,425.07	6,425.07	0.00				
08602501E3350700262213M9	J.N. ADOLFO DE LA HUERTA	FA-262	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	REPARACION DE BAÑOS, PINTURA EN GENERAL, INSTALACION DEL SISTEMA HIDRONEUMATICO, INSTALACION DE LAMPARAS	ALUMNO 137	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00				
		18,236.91	18,236.91	0.00				
08602501E3350700262213M9	J.N. BENITO JUAREZ	FA-264	EMPALME	EMPALME	REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO	ALUMNO 139	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00				
		6,693.00	6,693.00	0.00				
08602501E3350700262213M9	J.N. MANUEL JOSE OTHON	FA-267	EMPALME	EMPALME	REPARACION DE TECHUMBRE DE PLAZA CIVICA Y REPARACION DEL SISTEMA HIDROSANITARIO	ALUMNO 50	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00				
		165,153.55	165,153.55	0.00				
08602501E3350700262213M9	J.N. LEYES DE REFORMA	FA-272	GUAYMAS	FRANCISCO MARQUEZ	CONSTRUCCION DE CADENA DE DESPLANTE PARA ANCLAR CERCO PERIMETRAL	ALUMNO 28	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00				
		2,915.97	2,915.97	0.00				
08602501E3350700262213M9	J.N. CARLOS PERRAULT	FA-274	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	INSTALACION DE LAMPARAS Y CHAPAS EN PUERTAS	ALUMNO 130	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00				
		3,746.88	3,746.88	0.00				
08602501E3350700262213M9	J.N. JOSEFINA B. NUÑEZ	FA-197	HERMOSILLO	HERMOSILLO	INTERCONEXION DE SUBESTACION A MUFA	ALUMNO 250	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00				
		53,540.59	53,540.59	0.00				





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E3350700262213M9	J.N. BENITO JUAREZ, CANANEA	FA-199	HERMOSILLO	HERMOSILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	INTERCONEXION DE SUBESTACION A MUFA	ALUMNO	104	100.00	100.00
					237,775.10	237,775.10	0.00	0.00					
08602501E3350700262213M9	E.P. ARMIDA DE LA VARA	FA-201	CANANEA	CANANEA	0.00	0.00	0.00	0.00	INTERCONEXION DE SUBESTACION A MUFA	ALUMNO	613	100.00	100.00
					89,697.75	89,697.75	0.00	0.00					
08602501E3350700262213M9	J.N. MIGUEL ANGEL SALIDO ESQUER, CANANEA	FA-202	HERMOSILLO	HERMOSILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	INTERCONEXION DE SUBESTACION A MUFA	ALUMNO	157	100.00	100.00
					2,058.63	2,058.63	0.00	0.00					
08602501E3350700262213M9	J.N. ARNOLD GESSEL	FA-287	HERMOSILLO	HERMOSILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	CONSTRUCCION DE DESARROLLO DE AGUAS PLUVIALES (CANAL)	ALUMNO	250	100.00	100.00
					4,177.86	4,177.86	0.00	0.00					
08602501E3350700262213M9	J.N. FRANCISCO JAVIER MINA	FA-288	BACUM	FRANCISCO JAVIER MINA (CAMPO 60)	0.00	0.00	0.00	0.00	REPARACION GENERAL DEL SISTEMA DE ENERGIA ELECTRCA	ALUMNO	920	100.00	100.00
					1,290.00	1,290.00	0.00	0.00					
08602501E3350700262213M9	J.N. LAURA EUGENIA OCHOA ROBLES	FA-289	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	0.00	0.00	0.00	0.00	REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO	ALUMNO	104	100.00	100.00
					944.07	944.07	0.00	0.00					
08602501E3350700262213M9	J.N. MARIA DE MAEZTU	FA-290	BENITO JUAREZ	VILLA JUAREZ (IRRIGACION)	0.00	0.00	0.00	0.00	CONSTRUCCION DE ALIMENTADORES Y SALIDAS ELECTRICAS PARA AIRES ACONDICIONADOS	ALUMNO	94	100.00	100.00
					3,894.33	3,894.33	0.00	0.00					
08602501E3350700262213M9	J.N. EVANGELINA PAREDES	FA-062	HERMOSILLO	HERMOSILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	REHABILITACION GENERAL DE AULAS, SERVICIOS SANITARIOS, SISTEMA ELECTRICO Y PINTURA GENERAL	ALUMNO	140	100.00	100.00
					1,413,951.26	1,413,951.26	0.00	0.00					
08602501E3350700262213N0	J.N. JUAN AMOS COMENIO	EB-001	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	0.00	0.00	0.00	0.00	CONSTRUCCION DE TEJABAN EN CANCHA CIVICA	ALUMNO	48	100.00	100.00
					137,407.23	137,407.23	0.00	0.00					
08602501E3350700262213N0	J.N. FRANCISCO GABILONDO SOLER	EB-002	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	0.00	0.00	0.00	0.00	CONSTRUCCION DE TEJABAN EN CANCHA CIVICA	ALUMNO	58	100.00	100.00
					251,724.14	251,724.14	0.00	0.00					
08602501E3350700262213N0	J.N. N/C LOMA BLANCA	EB-015	BACUM	BACUM	0.00	0.00	0.00	0.00	CONSTRUCCION DE UN AULA	ALUMNO	30	100.00	100.00
					300,713.21	300,713.21	0.00	0.00					





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E3350700262213N0	J.N. TRINIDAD ALEGRIA MEZA	HERMOSILLO	HERMOSILLO		CONSTRUCCION DE UN AULA	ALUMNO		
EB-016	HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	0.00		30	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	387,510.15	387,510.15	0.00	0.00				
08602501E3350700262213N0	J.N. N/C FRACC. URBI VILLA DEL PRADO	HERMOSILLO	HERMOSILLO		CONSTRUCCION DE UN AULA	ALUMNO		
EB-017	HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	0.00		86	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	401,071.71	401,071.71	0.00	0.00				
08602501E3350700262213N0	J.N. MARIA LUISA REAL DUARTE	HERMOSILLO	HERMOSILLO		CONSTRUCCION DE UN AULA	ALUMNO		
EB-018	HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	0.00		60	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	375,351.46	375,351.46	0.00	0.00				
08602501E3350700262213N0	J.N. N/C FRACC. LA MESA	HEROICA NOGALES	HEROICA NOGALES		CONSTRUCCION DE TRES AULAS	ALUMNO		
EB-019	NOGALES	HEROICA NOGALES	HEROICA NOGALES	0.00		90	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,679,312.86	1,679,312.86	0.00	0.00				
08602501E3350700262213N0	J.N. N/C FRACC. LA PALOMA	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA		CONSTRUCCION DE UN AULA	ALUMNO		
EB-020	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	0.00		60	78.75	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	473,411.24	473,411.24	0.00	0.00				
08602501E3350700262213N0	J.N. ENRIQUETA DE PARODI	CUMPAS	CUMPAS		CONSTRUCCION DE UN AULA	ALUMNO		
EB-021	CUMPAS	CUMPAS	CUMPAS	0.00		30	69.77	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	242,995.51	242,995.51	0.00	0.00				
08602501E3350700262213N0	J.N. YOLANDA EUGENIA CARRILLO MENDEZ	HEROICA NOGALES	HEROICA NOGALES		CONSTRUCCION DE UN AULA	ALUMNO		
EB-022	NOGALES	HEROICA NOGALES	HEROICA NOGALES	0.00		30	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	502,003.84	502,003.84	0.00	0.00				
08602501E3350700262213N0	J.N. EDMUNDO DE AMICIS	NAVOJOA	NAVOJOA		REPARACION DE AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS	ALUMNO		
EB-049	NAVOJOA	NAVOJOA	NAVOJOA	0.00		104	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	335,810.70	335,810.70	0.00	0.00				
08602501E3350700262213N0	ESC. J.N. N/C JORGE VALDEZ	HERMOSILLO	HERMOSILLO		CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS Y BEBEDEROS	ALUMNO		
EB-052	HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	0.00		30	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	708,487.40	708,487.40	0.00	0.00				
08602501E3350700262213N0	J.N. MANUEL MORENO ESTRELLA	HERMOSILLO	HERMOSILLO		CONSTRUCCION DE DOS AULAS	ALUMNO		
EB-061	HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	0.00		120	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	613,579.69	613,579.69	0.00	0.00				
08602501E3350700262213N0	J.N. ELPIDIO PALACIOS RUIZ	POBLADO SAN FELIPE	POBLADO SAN FELIPE		CONSTRUCCION DE UN AULA	ALUMNO		
EB-062	CABORCA	POBLADO SAN FELIPE	POBLADO SAN FELIPE	0.00		60	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	181,334.93	181,334.93	0.00	0.00				





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E3350700262213N0	J.N. MINERITO								
EB-063	CANANEA		CANANEA		CONSTRUCCION DE UN AULA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00		60	100.00	100.00	
	238,161.84	238,161.84	0.00	0.00					
08602501E3350700262213N0	J.N. N/C FRACC. JORGE VALDEZ MUÑOZ								
EB-070	HERMOSILLO		HERMOSILLO		CONSTRUCCION DE UNA AULA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00		30	100.00	100.00	
	487,126.81	487,126.81	0.00	0.00					
08602501E3350700262213N0	J.N. ALFONSO ORTIZ TIRADO								
EB-071	ALAMOS		ALAMOS		CONSTRUCCION DE UNA AULA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00		30	100.00	100.00	
	685,564.65	685,564.65	0.00	0.00					
08602501E3350700262213N0	J.N. N/C LA ANTORCHA CAMPESINA								
EB-074	HERMOSILLO		HERMOSILLO		CONSTRUCCION DE DOS AULAS, DIRECCION, BEBEDERO, SERVICIOS SANITARIOS, PLAZA CIVICA Y CERCO	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00		20	100.00	100.00	
	2,518,403.14	2,518,403.14	0.00	0.00					
08602501E3350700262213N0	J.N. N/C FRACC. OASIS DEL SOL								
EB-076	HERMOSILLO		HERMOSILLO		CONSTRUCCION DE DOS AULAS, DIRECCION, BEBEDERO, SERVICIOS SANITARIOS, PLAZA CIVICA Y CERCO PERIMETRAL	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00		60	0.00	100.00	
	968,467.78	968,467.78	0.00	0.00					
08602501E3350700262213N0	J.N. N/C URBI VILLA LOS CEDROS								
EB-077	HERMOSILLO		HERMOSILLO		CONSTRUCCION DE DOS AULAS, BEBEDERO, SERVICIOS SANITARIOS, PLAZA CIVICA Y CERCO PERIMETRAL	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00		60	68.04	100.00	
	918,077.23	918,077.23	0.00	0.00					
08602501E3350700262213N0	J.N. N/C FRACC. NIZA								
EB-078	GUAYMAS		HEROICA GUAYMAS		CONSTRUCCION DE UNA AULA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00		60	100.00	100.00	
	618,375.91	618,375.91	0.00	0.00					
08602501E3350700262213N0	J.N. N/C FRACC. JOYAS DEL PARQUE								
EB-083	SAN LUIS RIO COLORADO		SAN LUIS RIO COLORADO		CONSTRUCCION DE DOS AULAS, SERVICIOS SANITARIOS, PLAZA CIVICA, BEBEDEROS, CERCO PERIMETRAL	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00		60	8.04	100.00	
	932,121.88	932,121.88	0.00	0.00					
08602501E3350700262213N0	J.N. N/C POBLADO MIGUEL ALEMAN								
EB-088	HERMOSILLO		MIGUEL ALEMAN		CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y DIRECCION	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00		60	100.00	100.00	
	787,747.57	787,747.57	0.00	0.00					
08602501E3350700262213N0	J.N. ADELINA LOPEZ FELIX								
EB-100	BANAMICHI		BANAMICHI		CONSTRUCCION DE UNA AULA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00		30	100.00	100.00	
	439,688.60	439,688.60	0.00	0.00					
08602501E3350700262213N0	J.N. ALEJANDRINA VAZQUEZ SOLANO								
EB-107	CAJEME		ESPERANZA		REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00		201	100.00	100.00	
	638.19	638.19	0.00	0.00					





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E3350700262213N0	J.N. N/C REAL DE SEVILLA								
EB-124	CAJEME		CIUDAD OBREGON (CAJEME)		CONSTRUCCION DE UNA AULA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00		60	100.00	100.00	
	494,926.17	494,926.17	0.00	0.00					
08602501E3350700262213N0	J.N. ADELINA ENCINAS EZRRE								
EB-125	HERMOSILLO		HERMOSILLO		CONSTRUCCION DE UNA AULA Y UNA DIRECCION	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00		60	100.00	100.00	
	822,945.15	822,945.15	0.00	0.00					
08602501E3350700262214A0	CONSTRUCCION DE AULAS Y/O EDIFICIOS EN EDUCACION PRIMARIA.								
	VARIOS		VARIAS		AULA		0.00	0.00	
	30,145,017.00	30,145,017.00	0.00	0.00	35				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
08602501E3350700262214A0	E.P. NIÑOS HEROES								
ED-371	MAGDALENA		MESA DE BEDOLLA, LA		CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL, FACHADA PRINCIPAL Y CANCHA DEPORTIVA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00		13	100.00	100.00	
	265,284.58	265,284.58	0.00	0.00					
08602501E3350700262214A0	E.P. ANTONIO MONTES GARCIA								
ED-362	GUAYMAS		HEROICA GUAYMAS		CONSTRUCCION DE TEJABAN	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00		120	100.00	100.00	
	439,369.65	439,369.65	0.00	0.00					
08602501E3350700262214A0	E.P. 23 DE MARZO								
ED-888	NOGALES		HEROICA NOGALES		CONSTRUCCION DE BARDA CON MURO - REJA Y REHABILITACION DE CUBIERTA EN CUATRO AULAS	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00		383	84.14	100.00	
	418,524.39	418,524.39	0.00	0.00					
08602501E3350700262214A0	E.P. N/C FRACC. CORONADO SANTA FE								
ED-847	AGUA PRIETA		AGUA PRIETA		TERMINACION DE CONSTRUCCION DE DOS AULAS	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00		64	100.00	100.00	
	157,815.90	157,815.90	0.00	0.00					
08602501E3350700262214A0	E.P. N/C FRACC. MARSELLA								
ED-849	GUAYMAS		HEROICA GUAYMAS		TERMINACION DE CONSTRUCCION DE DOS AULAS	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00		60	100.00	100.00	
	18,125.89	18,125.89	0.00	0.00					
08602501E3350700262214A0	E.P. ADOLFO LOPEZ MATEOS								
ED-856	GUAYMAS		HEROICA GUAYMAS		TERMINACION DE CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00		271	100.00	100.00	
	209,829.35	209,829.35	0.00	0.00					
08602501E3350700262214A0	E.P. GRAL. ALVARO OBREGON								
ED-1114	GUAYMAS		HEROICA GUAYMAS		CONSTRUCCION DE ALIMENTADORES	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00		328	100.00	100.00	
	355,311.38	355,311.38	0.00	0.00					
08602501E3350700262214A0	E.P. JUSTO SIERRA								
ED-355	IMURIS		MESA, LA		REHABILITACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS, SISTEMA ELECTRICO, CUBIERTA Y PINTURA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00		53	100.00	100.00	
	35,948.61	35,948.61	0.00	0.00					





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E3350700262214A0	E.P. NIÑOS HEROES	ED-370	MAGDALENA	MESA DE BEDOLLA, LA	REHABILITACION GENERAL DEL SISTEMA ELECTRICO, TECHOS, CONSTRUCCION DE LETRINA Y OBRA EXTERIOR	ALUMNO 13	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00				
		250,293.91	250,293.91	0.00				
08602501E3350700262214A0	E.P. ANTONIO MONTES GARCIA	ED-363	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	REHABILITACION GENERAL DE AULAS, SERVICIOS SANITARIOS, SISTEMA ELECTRICO, TECHOS Y OBRA EXTERIOR	ALUMNO 120	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00				
		616,453.31	616,453.31	0.00				
08602501E3350700262214A0	E.P. ANTONIO MONTES GARCIA	ED-364	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	REHABILITACION DE CERCO PERIMETRAL, FACHADA PRINCIPAL Y CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA	ALUMNO 120	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00				
		721,450.51	721,450.51	0.00				
08602501E3350700262214A0	E.P. RODOLFO CAMPODONICO	ED-890	HERMOSILLO	HERMOSILLO	REHABILITACION GENERAL	ALUMNO 294	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00				
		418,585.52	418,585.52	0.00				
08602501E3350700262214A0	E.P. ESCUADRON 201	ED-352	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	REHABILITACION DE TECHUMBRE, FACHADA Y SERVICIOS SANITARIOS	ALUMNO 173	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00				
		1,102,239.02	1,102,239.02	0.00				
08602501E3350700262214A0	E.P. 20 DE NOVIEMBRE	ED-1148	EMPALME	EMPALME	CAMBIO DE TRANSFORMADOR Y RAHABILITACION DE SISTEMA ELECTRICO	ALUMNO 237	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00				
		91,450.01	91,450.01	0.00				
08602501E3350700262214A0	E.P. JUSTO SIERRA	ED-354	IMURIS	MESA, LA	REHABILITACION GENERAL DE CANCHA DE BASQUETBOL, ACCESO Y CERCO PERIMETRAL	ALUMNO 53	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00				
		155,649.24	155,649.24	0.00				
08602501E3350700262214A9	E.P. GRAL. JOSE AMARILLAS, POTAM	EB145/11	GUAYMAS	POTAM	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS	ALUMNO 260	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00				
		4,898.31	4,898.31	0.00				
08602501E3350700262214A9	E.P. JAIME TORRES BODET	EB146/11	GUAYMAS	POTAM	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS	ALUMNO 411	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00				
		6,611.05	6,611.05	0.00				
08602501E3350700262214A9	E.P. FCO. EUSEBIO PADRE KINO	EB147/11	GUAYMAS	VICAM (SWICHT)	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS	ALUMNO 463	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00				
		3,042.95	3,042.95	0.00				
08602501E3350700262214A9	E.P. PORFIRIO BUITIMEA, VICAM, GUAYMAS	EB148/11	GUAYMAS	VICAM (SWICHT)	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS	ALUMNO 222	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00				
		1,105.64	1,105.64	0.00				





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Localidad		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estadal	Federal	Otros	Otros				
Ejercido:	Total	Estadal	Federal	Otros					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E3350700262214A9	E.P. FELIPE MATUZ (ANTES ALBERGUE)								
EB149/11	GUAYMAS		VICAM (SWICHT)		REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS	ALUMNO 187	0.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	6,103.43	6,103.43	0.00	0.00					
08602501E3350700262214A9	E.P. PRIMERO DE JUNIO								
EB151/11	NOGALES		HEROICA NOGALES		REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS	ALUMNO 500	0.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	3,044.09	3,044.09	0.00	0.00					
08602501E3350700262214A9	E.P. SOR JUANA I. DE LA CRUZ								
EB152/11	NOGALES		HEROICA NOGALES		REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS	ALUMNO 600	0.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	5,302.38	5,302.38	0.00	0.00					
08602501E3350700262214A9	E.P. MIGUEL HIDALGO								
EB153/11	NOGALES		HEROICA NOGALES		REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS	ALUMNO 482	0.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	6,061.13	6,061.13	0.00	0.00					
08602501E3350700262214A9	E.P. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON								
EB154/11	NOGALES		HEROICA NOGALES		REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS	ALUMNO 387	0.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	7,429.71	7,429.71	0.00	0.00					
08602501E3350700262214A9	E.P. LEONA VICARIO								
EB155/11	NOGALES		HEROICA NOGALES		REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS	ALUMNO 493	0.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	5,739.69	5,739.69	0.00	0.00					
08602501E3350700262214A9	ESC. SEC. PROFRA. DELIA LEY DE XIBILLE 2								
EB157/11	NOGALES		HEROICA NOGALES		REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS	ALUMNO 385	20.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	6,020.72	6,020.72	0.00	0.00					
08602501E3350700262214A9	E.P. ALEJANDRO GONZALEZ G.								
EB161/11	HERMOSILLO		MESA DEL SERI		REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS	ALUMNO 145	39.90	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	17,849.67	17,849.67	0.00	0.00					
08602501E3350700262214A9	E.P. NUEVA CREACION NUEVO PEÑASCO								
EB327/11	PUERTO PEÑASCO		PUERTO PEÑASCO		CONSTRUCCION DE AULA	ALUMNO 30	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	158,878.70	158,878.70	0.00	0.00					
08602501E3350700262214A9	E.P. NUEVA CREACION								
EB307/11	ETCHOJOA		CAMPANICHACA		CONSTRUCCION DE DOS AULAS	ALUMNO 60	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	843,805.20	843,805.20	0.00	0.00					
08602501E3350700262214A9	E.P. N/C MISION DEL REAL								
EB305/11	CAJEME		CIUDAD OBREGON (CAJEME)		CONSTRUCCION DE DOS AULAS	ALUMNO 60	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	149,258.20	149,258.20	0.00	0.00					





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E3350700262214A9	E.P. GRAL. LAZARO CARDENAS								
EB320/11	NAVOJOA		CUCAJAQUI		CONSTRUCCION DE AULA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00		30	100.00	100.00	
	96,376.65	96,376.65	0.00	0.00					
08602501E3350700262214A9	E.P. BENIGNO GARCIA GARCIA								
EB321/11	NAVOJOA		NAVOJOA		CONSTRUCCION DE AULA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00		30	100.00	100.00	
	51,626.36	51,626.36	0.00	0.00					
08602501E3350700262214A9	E.P. REAL DEL CARMEN								
EB313/11	HERMOSILLO		HERMOSILLO		CONSTRUCCION DE AULA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00		30	100.00	100.00	
	10,043.50	10,043.50	0.00	0.00					
08602501E3350700262214A9	E.P. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ								
EB354/11	GUAYMAS		YAQUI, EL		CONSTRUCCION DE AULA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00		35	100.00	100.00	
	265,889.81	265,889.81	0.00	0.00					
08602501E3350700262214H4	E.P. N/C FRACC. PALMIRA								
EB039/10	SAN LUIS RIO COLORADO		SAN LUIS RIO COLORADO		CONSTRUCCION DE DOS AULAS	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00		160	100.00	100.00	
	81,220.86	81,220.86	0.00	0.00					
08602501E3350700262214H4	E.P. CLUB ROTARIO DE PUERTO PEÑASCO A.C.								
EB129/10	PUERTO PEÑASCO		PUERTO PEÑASCO		CONSTRUCCION DE DOS AULAS	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00		60	100.00	100.00	
	238,218.64	238,218.64	0.00	0.00					
08602501E3350700262214H4	E.P. LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA								
EB130/10	HERMOSILLO		HERMOSILLO		CONSTRUCCION DE UNA AULA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00		30	100.00	100.00	
	405,337.28	405,337.28	0.00	0.00					
08602501E3350700262214H4	E.P. GRAL. SALVADOR ALVARADO								
EB135/910	SANTA ANA		SANTA ANA		REPARACION DE TECHOS	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00		173	100.00	100.00	
	382,587.62	382,587.62	0.00	0.00					
08602501E3350700262214H6	E.P. FRAY FCO. EUSEBIO KINO								
FA067/10	CAJEME		CIUDAD OBREGON (CAJEME)		REPARACION GENERAL DEL PLANTEL	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00		402	100.00	100.00	
	707,794.40	707,794.40	0.00	0.00					
08602501E335070026221411	E.P. CLUB DE LEONES 2								
FA-173/09	MAGDALENA		MAGDALENA DE KINO		REPARACION DE TECHOS	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00		351	100.00	100.00	
	1,801,183.30	1,801,183.30	0.00	0.00					
08602501E335070026221411	E.P. 13 DE JULIO								
FA-174/09	SANTA ANA		CLARO, EL		REPARACION DE TECHOS	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00		104	87.03	100.00	
	979,352.03	979,352.03	0.00	0.00					





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E335070026221411	E.P. ENRIQUE WOOLFOLK FA-175/09 MAGDALENA		MAGDALENA DE KINO		REPARACION DE TECHOS	ALUMNO 406	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,756,710.91	1,756,710.91	0.00	0.00				
08602501E335070026221413	E.P. EMILIANO ZAPATA EB134/589 CAJEME		CIUDAD OBREGON (CAJEME)		REPARACION GENERAL DE PLANTEL	ALUMNO 276	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	471,383.78	471,383.78	0.00	0.00				
08602501E335070026221413	E.P. GRAL. SALVADOR ALVARADO EB135/910 SANTA ANA		SANTA ANA		REPARACION DE TECHOS	ALUMNO 173	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	487,973.81	487,973.81	0.00	0.00				
08602501E3350700262214M9	E.P. PROF. ILDERGARDO BOJORQUEZ BUSTAMANTE FA-177 CAJEME		PROVIDENCIA		TERMINACION DE CONSTRUCCION DE TEJABAN EN CANCHA CIVICA	ALUMNO 217	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	518,937.05	518,937.05	0.00	0.00				
08602501E3350700262214M9	E.P. CLUB DE LEONES FA178/091 CAJEME		CIUDAD OBREGON (CAJEME)		TERMINACION DE CONSTRUCCION DE TEJABAN EN PLAZA CIVICA	ALUMNO 479	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	12,440.46	12,440.46	0.00	0.00				
08602501E3350700262214M9	E.P. TIERRA Y LIBERTAD FA-179 CAJEME		CIUDAD OBREGON (CAJEME)		TERMINACION DE CONSTRUCCION DE TEJABAN EN CANCHA CIVICA	ALUMNO 249	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	519,116.93	519,116.93	0.00	0.00				
08602501E3350700262214M9	E.P. REVOLUCION NUM. 1 FA-181 CAJEME		PROVIDENCIA		TERMINACION DE CONSTRUCCION DE TEJABAN EN CANCHA CIVICA	ALUMNO 319	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	521,880.37	521,880.37	0.00	0.00				
08602501E3350700262214M9	E.P. 5 DE FEBRERO FA-182 CAJEME		CIUDAD OBREGON (CAJEME)		TERMINACION DE CONSTRUCCION DE TEJABAN EN CANCHA CIVICA	ALUMNO 187	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	106,036.28	106,036.28	0.00	0.00				
08602501E3350700262214M9	E.P. CLUB 20-30 FA-183 CAJEME		CIUDAD OBREGON (CAJEME)		TERMINACION DE CONSTRUCCION DE TEJABAN EN CANCHA CIVICA	ALUMNO 228	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	478,880.90	478,880.90	0.00	0.00				
08602501E3350700262214M9	E.P. MIGUEL HIDALGO FA-184 CAJEME		CIUDAD OBREGON (CAJEME)		TERMINACION DE CONSTRUCCION DE TEJABAN EN CANCHA CIVICA	ALUMNO 198	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	15,200.40	15,200.40	0.00	0.00				
08602501E3350700262214M9	E.P. CARMEN SANCHEZ CORRAL FA-180 CAJEME		CIUDAD OBREGON (CAJEME)		TERMINACION DE CONSTRUCCION DE TEJABAN EN CANCHA CIVICA	ALUMNO 276	70.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	15,200.40	15,200.40	0.00	0.00				





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E3350700262214M9	E.P. N/C VILLAS DEL REAL 3, PEDRO VASQUEZ RUBIANO	FA-214	HERMOSILLO	HERMOSILLO					
		0.00	0.00	0.00	0.00	REHABILITACION EN LOS SISTEMAS ELECTRICOS, HIDRAULICOS, CERCO DE MALLA CICLONICA Y PINTURA	ALUMNO 616	0.00	100.00
		10,027.32	10,027.32	0.00	0.00				
08602501E3350700262214M9	E.P. N/C LOS ARROYOS NO. 1	FA-215	HERMOSILLO	HERMOSILLO					
		0.00	0.00	0.00	0.00	PINTURA GENERAL	ALUMNO 406	0.00	100.00
		8,726.16	8,726.16	0.00	0.00				
08602501E3350700262214M9	E.P. PRESIDENTE DE LA PAZ	FA-216	HERMOSILLO	PLAN DE AYALA					
		0.00	0.00	0.00	0.00	REHABILITACION EN LOS SISTEMAS ELECTRICOS, HIDRAULICOS, CERCO DE MALLA CICLONICA Y PINTURA	ALUMNO 131	100.00	100.00
		4,584.54	4,584.54	0.00	0.00				
08602501E3350700262214M9	E.P. MANUEL RIOS Y RIOS NO. 2	FA-217	HERMOSILLO	HERMOSILLO					
		0.00	0.00	0.00	0.00	INSTALACION DE LUMINARIAS EN AULAS Y EN EXTERIORES	ALUMNO 392	100.00	100.00
		113,905.73	113,905.73	0.00	0.00				
08602501E3350700262214M9	E.P. PASCUAL PEREZ NO. 2	FA-218	HERMOSILLO	HERMOSILLO					
		0.00	0.00	0.00	0.00	INSTALACION DE SISTEMAS DE ILUMINACION E INTERRUPTORES	ALUMNO 107	100.00	100.00
		122,050.82	122,050.82	0.00	0.00				
08602501E3350700262214M9	E.P. SOCORRO BERUMEN GUEVARA	FA-219	HERMOSILLO	HERMOSILLO					
		0.00	0.00	0.00	0.00	REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO	ALUMNO 726	100.00	100.00
		1,287.03	1,287.03	0.00	0.00				
08602501E3350700262214M9	E.P. BENITO JUAREZ	FA-220	BACERAC	BACERAC					
		0.00	0.00	0.00	0.00	PINTURA GENERAL DEL PLANTEL	ALUMNO 114	100.00	100.00
		8,195.37	8,195.37	0.00	0.00				
08602501E3350700262214M9	E.P. GRAL. FRANCISCO VILLA	FA-225	HUATABAMPO	BABURO					
		0.00	0.00	0.00	0.00	REPARACION DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA	ALUMNO 65	100.00	100.00
		16,915.89	16,915.89	0.00	0.00				
08602501E3350700262214M9	E.P. IGNACIO ZARAGOZA	FA-226	ALAMOS	COCHIBAMPO					
		0.00	0.00	0.00	0.00	REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS	ALUMNO 42	100.00	100.00
		10,413.27	10,413.27	0.00	0.00				
08602501E3350700262214M9	E.P. RAFAEL RAMIREZ	FA-227	ALAMOS	VINATA, LA					
		0.00	0.00	0.00	0.00	REPARACION DE TECHOS	ALUMNO 14	100.00	100.00
		8,085.15	8,085.15	0.00	0.00				
08602501E3350700262214M9	E.P. HECTOR MOSQUEIRA MATUTE	FA-228	EMPALME	EMPALME					
		0.00	0.00	0.00	0.00	REHABILITACION DE CABLEADO ELECTRICO Y TERMICOS DE SUBESTACION	ALUMNO 132	100.00	100.00
		14,784.87	14,784.87	0.00	0.00				





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E3350700262214M9	E.P. RICARDO FLORES MAGON	FA-243	GUAYMAS	TRIUNFO SANTA ROSA	REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	ALUMNO 100	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00				
		6,270.93	6,270.93	0.00				
08602501E3350700262214M9	E.P. 18 DE MARZO	FA-245	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	CAMBIO DE INTERRUPTORES GENERAL	ALUMNO 100	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00				
		10,868.85	10,868.85	0.00				
08602501E3350700262214M9	E.P. ANTONIO MONTES GARCIA	FA-247	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	REPARACION DE BASE DE MEDICION Y CAMBIO DE BASE	ALUMNO 100	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00				
		5,612.37	5,612.37	0.00				
08602501E3350700262214M9	E.P. 20 DE NOVIEMBRE	FA-248	EMPALME	EMPALME	REPARACION DE BASE DE MEDICION Y CIRCUITO DE LA ACOMETIDA	ALUMNO 100	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00				
		3,663.76	3,663.76	0.00				
08602501E3350700262214M9	E.P. ALEJANDRO C. IBERRI	FA-249	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	CAMBIO DE INTERRUPTOR GENERAL	ALUMNO 100	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00				
		9,560.22	9,560.22	0.00				
08602501E3350700262214M9	E.P. CAJEME	FA-252	GUAYMAS	GUASIMAS, LAS	REPARACION DE ALIMENTADORES E INSTALACION DE LAMPARAS	ALUMNO 100	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00				
		42,943.91	42,943.91	0.00				
08602501E3350700262214M9	E.P. GUADALUPE VICTORIA	FA-253	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	REPOSICION DE CABLEADO, INSTALACION DE ALUMBRADO EXTERIOR Y REPARACION DE LAMPARAS INTERIORES	ALUMNO 100	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00				
		5,034.48	5,034.48	0.00				
08602501E3350700262214M9	E.P. PETRA L. DE RODRIGUEZ	FA-254	GUAYMAS	SAN JOSE DE GUAYMAS	REPARACION BASE DE MEDIDOR	ALUMNO 100	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00				
		2,884.17	2,884.17	0.00				
08602501E3350700262214M9	E.P. FLORENTINO LOPEZ CERVANTES	FA-257	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	REPOSICION DE BASE DE MEDICION	ALUMNO 100	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00				
		353.52	353.52	0.00				
08602501E3350700262214M9	E.P. GRAL. GUADALUPE VICTORIA	FA-258	GUAYMAS	GUADALUPE VICTORIA	REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO E HIDROSANITARIO	ALUMNO 16	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00				
		2,524.41	2,524.41	0.00				
08602501E3350700262214M9	E.P. JESUS GARCIA	FA-259	GUAYMAS	MISA, LA	INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO, REUBICACION DE AIRES	ALUMNO 48	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00				
		345.72	345.72	0.00				





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E3350700262214M9	E.P. PLUTARCO ELIAS CALLES	FA-260	GUAYMAS	NUEVO SAN FRANCISCO	REHABILITACION DEL SISTEMA HIDRONEUMATICO, REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO Y PINTURA EN GENERAL	ALUMNO 32	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00				
		2,911.44	2,911.44	0.00				
08602501E3350700262214M9	E.P. BELISARIO DOMINGUEZ	FA-263	EMPALME	EMPALME	ENLACE DE SUBESTACION ELECTRICA NUEVA A CENTRO DE CARGA DE EDIFICIO	ALUMNO 131	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00				
		532.68	532.68	0.00				
08602501E3350700262214M9	E.P. JESUS GARCIA	FA-266	EMPALME	EMPALME	AUMENTO DE CARGA	ALUMNO 414	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00				
		23,925.99	23,925.99	0.00				
08602501E3350700262214M9	E.P. IGNACIO ALLENDE	FA-268	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	REHABILITACION DE BAÑOS	ALUMNO 130	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00				
		8,569.56	8,569.56	0.00				
08602501E3350700262214M9	E.P. PROFR. FERNADO F. DWORAK	FA-269	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	CONSTRUCCION DE MURO DE TABLAROCA	ALUMNO 161	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00				
		802.56	802.56	0.00				
08602501E3350700262214M9	E.P. NUEVA CREACION	FA-273	GUAYMAS	GUASIMAS, LAS	REHABILITACION DEL SISTEMA HIDROSANITARIO Y REPARACIONES ELECTRICAS	ALUMNO 55	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00				
		1,070.94	1,070.94	0.00				
08602501E3350700262214M9	E.P. MOISES SAENZ GARZA	FA-275	EMPALME	EMPALME	REHABILITACION DE BAÑOS	ALUMNO 316	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00				
		3,335.25	3,335.25	0.00				
08602501E3350700262214M9	E.P. HEROE DE NACOSARI	FA-277	EMPALME	EMPALME	REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO	ALUMNO 150	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00				
		6,215.61	6,215.61	0.00				
08602501E3350700262214M9	E.P. N/C FRACC. PASEO DEL PEDREGAL	FA-190	HERMOSILLO	HERMOSILLO	TERMINACION DE CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA	ALUMNO 500	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00				
		17,956.80	17,956.80	0.00				
08602501E3350700262214M9	E.P. ELENA GARRO	FA-192	HERMOSILLO	HERMOSILLO	REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO	ALUMNO 366	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00				
		251,360.53	251,360.53	0.00				
08602501E3350700262214M9	E.P. LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA	FA-193	NAVOJOA	NAVOJOA	INSTALACION DE ALIMENTADORES ELECTRICOS	ALUMNO 333	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00				
		348,557.12	348,557.12	0.00				





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E3350700262214M9	E.P. LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA	FA-194	NAVOJOA	NAVOJOA					
		0.00	0.00	0.00	0.00	REHABILITACION DE LOZAS DE AZOTEA E IMPERMEABILIZACION	ALUMNO 333	100.00	100.00
		310,680.85	310,680.85	0.00	0.00				
08602501E3350700262214M9	E.P. NARCIZO MENDOZA	FA-195	HERMOSILLO	HERMOSILLO					
		0.00	0.00	0.00	0.00	CORTE, PODADO Y RETIRO DE ARBOLES	ALUMNO 334	100.00	100.00
		18,857.20	18,857.20	0.00	0.00				
08602501E3350700262214M9	E.P. FRANCISCO CASTILLO BLANCO	FA-196	HERMOSILLO	HERMOSILLO					
		0.00	0.00	0.00	0.00	INTERCONEXION DE SUBESTACION A MUFA	ALUMNO 228	100.00	100.00
		92,872.84	92,872.84	0.00	0.00				
08602501E3350700262214M9	E.P. GABINO BARRERA	FA-200	ARIVECHI	ARIVECHI					
		0.00	0.00	0.00	0.00	INTERCONEXION DE SUBESTACION A MUFA	ALUMNO 94	100.00	100.00
		139,220.68	139,220.68	0.00	0.00				
08602501E3350700262214M9	E.P. BASILIO BADILLO	FA-282	HUATABAMPO	JUPARE					
		0.00	0.00	0.00	0.00	TERMINACION DE INSTALACION DE SUBESTACION ELECTRICA	ALUMNO 366	100.00	100.00
		7,251.96	7,251.96	0.00	0.00				
08602501E3350700262214M9	E.P. FAUSTO TOPETE	FA-283	HUATABAMPO	HUATABAMPO					
		0.00	0.00	0.00	0.00	REHABILITACION DE ALIMENTADORES ELECTRICOS Y SALIDAS ELECTRICAS PARA AIRES ACONDICIONADOS	ALUMNO 333	100.00	100.00
		5,086.77	5,086.77	0.00	0.00				
08602501E3350700262214M9	E.P. FRANCISCO I. MADERO	FA-284	NAVOJOA	TIERRA BLANCA					
		0.00	0.00	0.00	0.00	REHABILITACION DE CABLEADO ELECTRICO GENERAL Y CONEXIÓN DE SUBESTACION	ALUMNO 333	100.00	100.00
		7,176.48	7,176.48	0.00	0.00				
08602501E3350700262214M9	E.P. GENERAL LAZARO CARDENAS	FA-285	NAVOJOA	NAVOJOA					
		0.00	0.00	0.00	0.00	REHABILITACION DE ALIMENTADORES ELECTRICOS Y SALIDAS ELECTRICAS PARA AIRES ACONDICIONADOS	ALUMNO 334	100.00	100.00
		5,561.19	5,561.19	0.00	0.00				
08602501E3350700262214M9	E.P. RECURSOS HIDRAULICOS	FA-090	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)					
		0.00	0.00	0.00	0.00	CONSTRUCCION DE TEJABAN EN CANCHA CIVICA	ALUMNO 516	100.00	100.00
		10,199.79	10,199.79	0.00	0.00				
08602501E3350700262214N0	E.P. PROF. ILLDERGARDO BOJORQUEZ BUSTAMANTE	EB-003	CAJEME	PROVIDENCIA					
		0.00	0.00	0.00	0.00	CONSTRUCCION DE TEJABAN EN CANCHA CIVICA	ALUMNO 217	100.00	100.00
		251,724.14	251,724.14	0.00	0.00				
08602501E3350700262214N0	E.P. GRAL. LAZARO CARDENAS	EB-004	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)					
		0.00	0.00	0.00	0.00	CONSTRUCCION DE TEJABAN EN CANCHA CIVICA	ALUMNO 142	100.00	100.00
		251,724.14	251,724.14	0.00	0.00				





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E3350700262214N0	E.P. CLUB DE LEONES	EB-005	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	CONSTRUCCION DE TEJABAN EN PLAZA CIVICA	ALUMNO 479	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00			
		251,724.14	251,724.14	0.00	0.00			
08602501E3350700262214N0	E.P. TIERRA Y LIBERTAD	EB-006	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	CONSTRUCCION DE TEJABAN EN CANCHA CIVICA	ALUMNO 249	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00			
		251,724.14	251,724.14	0.00	0.00			
08602501E3350700262214N0	E.P. CARMEN SANCHEZ CORRAL	EB-007	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	CONSTRUCCION DE TEJABAN EN CANCHA CIVICA	ALUMNO 276	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00			
		251,724.14	251,724.14	0.00	0.00			
08602501E3350700262214N0	E.P. REVOLUCION NUM. 1	EB-008	CAJEME	PROVIDENCIA	CONSTRUCCION DE TEJABAN EN CANCHA CIVICA	ALUMNO 319	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00			
		251,724.14	251,724.14	0.00	0.00			
08602501E3350700262214N0	E.P. 5 DE FEBRERO	EB-009	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	CONSTRUCCION DE TEJABAN EN CANCHA CIVICA	ALUMNO 187	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00			
		251,724.14	251,724.14	0.00	0.00			
08602501E3350700262214N0	E.P. CLUB 20-30	EB-010	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	CONSTRUCCION DE TEJABAN EN CANCHA CIVICA	ALUMNO 228	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00			
		251,724.14	251,724.14	0.00	0.00			
08602501E3350700262214N0	E.P. MIGUEL HIDALGO	EB-011	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	CONSTRUCCION DE TEJABAN EN CANCHA CIVICA	ALUMNO 198	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00			
		251,724.14	251,724.14	0.00	0.00			
08602501E3350700262214N0	E.P. N/C SECTOR REFORMA	EB-023	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	CONSTRUCCION DE UNA DIRECCION Y TRES AULAS	ALUMNO 180	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00			
		698,769.46	698,769.46	0.00	0.00			
08602501E3350700262214N0	E.P. N/C LOS ARROYOS	EB-024	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCION DE UN AULA	ALUMNO 60	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00			
		487,801.44	487,801.44	0.00	0.00			
08602501E3350700262214N0	E.P. FRANCISCO I. MADERO	EB-025	GUAYMAS	GUASIMAS, LAS	CONSTRUCCION DE UN AULA	ALUMNO 32	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00			
		331,692.93	331,692.93	0.00	0.00			
08602501E3350700262214N0	E.P. SEBASTIAN ARVAYO ARVAYO	EB-026	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCION DE UN AULA	ALUMNO 60	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00			
		441,427.03	441,427.03	0.00	0.00			





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E3350700262214N0	E.P. N/C EL CAMPANARIO							
EB-028	CAJEME		CIUDAD OBREGON (CAJEME)		CONSTRUCCION DE UNA DIRECCION Y DOS AULAS	ALUMNO 120	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	933,083.97	933,083.97	0.00	0.00				
08602501E3350700262214N0	E.P. N/C REAL DEL CARMEN							
EB-029	HERMOSILLO		HERMOSILLO		CONSTRUCCION DE UN AULA	ALUMNO 60	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	640,560.35	640,560.35	0.00	0.00				
08602501E3350700262214N0	E.P. 19 DE ABRIL							
EB-030	HERMOSILLO		MIGUEL ALEMAN		CONSTRUCCION DE UN AULA	ALUMNO 60	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	502,996.17	502,996.17	0.00	0.00				
08602501E3350700262214N0	E.P. LAZARO CARDENAS							
EB-031	GUAYMAS		LAZARO CARDENAS		CONSTRUCCION DE TRES AULAS	ALUMNO 90	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,022,652.38	1,022,652.38	0.00	0.00				
08602501E3350700262214N0	E.P. LORENZO CHAN BE							
EB-032	SAN LUIS RIO COLORADO		SAN LUIS RIO COLORADO		CONSTRUCCION DE DOS AULAS	ALUMNO 120	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	269,141.58	269,141.58	0.00	0.00				
08602501E3350700262214N0	E.P. N/C FRACC. LOMAS DEL SUR							
EB-048	HERMOSILLO		HERMOSILLO		CONSTRUCCION DE DOS AULAS	ALUMNO 120	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	823,239.38	823,239.38	0.00	0.00				
08602501E3350700262214N0	E.P. MARIA CANDELARIA VANEGAS TREBOR							
EB-034	HERMOSILLO		HERMOSILLO		CONSTRUCCION DE UN AULA	ALUMNO 60	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	403,393.07	403,393.07	0.00	0.00				
08602501E3350700262214N0	E.P. NOE PALOMARES NAVARRO							
EB-035	HERMOSILLO		HERMOSILLO		CONSTRUCCION DE UN AULA	ALUMNO 60	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	422,492.63	422,492.63	0.00	0.00				
08602501E3350700262214N0	E.P. N/C MISION REAL DE ROJALES							
EB-036	CAJEME		CIUDAD OBREGON (CAJEME)		CONSTRUCCION DE UNA DIRECCION Y DOS AULAS	ALUMNO 120	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,543,257.27	1,543,257.27	0.00	0.00				
08602501E3350700262214N0	E.P. N/C LUIS DONALDO COLOSIO 2							
EB-037	NOGALES		HEROICA NOGALES		CONSTRUCCION DE UNA DIRECCION Y DOS AULAS	ALUMNO 120	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	2,045,914.54	2,045,914.54	0.00	0.00				
08602501E3350700262214N0	E.P. N/C LAS BELLOTAS							
EB-038	NOGALES		HEROICA NOGALES		CONSTRUCCION DE DOS AULAS	ALUMNO 120	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,243,171.60	1,243,171.60	0.00	0.00				





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Localidad		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E3350700262214N0	E.P. HERMAN BRUSS	EB-040	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	CONSTRUCCION DE UN AULA	ALUMNO	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	60		
			300,433.27	300,433.27	0.00			
08602501E3350700262214N0	E.P. CUAUHTEMOC	EB-050	CUCURPE	CUCURPE	REHABILITACION GENERAL DEL SISTEMA ELECTRICO DEL EDIFICIO PRINCIPAL, DIRECCION, AULAS DE MEDIOS Y DESAYUNADOR (EDIF. ANTIGUO)	ALUMNO	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	104		
			314,110.58	314,110.58	0.00			
08602501E3350700262214N0	E.P. IGNACIA E. DE AMANTE	EB-051	ATIL	ATIL	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA Y ALIMENTADORES	ALUMNO	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	59		
			377,622.83	377,622.83	0.00			
08602501E3350700262214N0	E.P. N/C LAS HACIENDAS	EB-053	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	TERMINACION DE CONSTRUCCION DE DOS AULAS	ALUMNO	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	448		
			1,145.37	1,145.37	0.00			
08602501E3350700262214N0	E.P. NARCISO MENDOZA	EB-054	HUATABAMPO	HUATABAMPO	TERMINACION DE REPARACION DE TECHOS DEL PLANTEL Y SISTEMA ELECTRICO	ALUMNO	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	90		
			105,060.09	105,060.09	0.00			
08602501E3350700262214N0	E.P. N/C URBI VILLA CAMPESTRE	EB-057	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCION DE TRES AULAS	ANEXO	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	180		
			786,493.10	786,493.10	0.00			
08602501E3350700262214N0	E.P. N/C COLINAS DEL VIENTO	EB-058	NOGALES	HEROICA NOGALES	CONSTRUCCION DE UN AULA	ALUMNO	45.22	100.00
			0.00	0.00	0.00	60		
			167,417.50	167,417.50	0.00			
08602501E3350700262214N0	E.P. SANTA FE CORONADO	EB-064	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	CONSTRUCCION DE DOS AULAS	ALUMNO	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	120		
			764,721.40	764,721.40	0.00			
08602501E3350700262214N0	E.P. SOLIDARIDAD II	EB-066	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS	ALUMNO	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	120		
			303,218.52	303,218.52	0.00			
08602501E3350700262214N0	E.P. IGNACIO ZARAGOZA	EB-067	ETCHOJOA	ETCHOJOA	CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE ONCE AULAS Y DIRECCION	ALUMNO	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	367		
			7,911,740.36	7,911,740.36	0.00			
08602501E3350700262214N0	E.P. LA MESA KM 21	EB-072	NOGALES	HEROICA NOGALES	CONSTRUCCION DE DIRECCION Y SEIS AULAS	ALUMNO	31.95	100.00
			0.00	0.00	0.00	280		
			1,310,344.47	1,310,344.47	0.00			





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Localidad		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Otros				
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros	Otros				

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E3350700262214N0	E.P. N/C LA ANTORCHA CAMPESINA								
EB-075	HERMOSILLO	HERMOSILLO			CONSTRUCCION DE TRES AULAS, DIRECCION, BEBEDEROS, SERVICIOS SANITARIOS, PLAZA CIVICA Y CERCO PERIMETRAL	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00		47	100.00	100.00	
	3,840,237.90	3,840,237.90	0.00	0.00					
08602501E3350700262214N0	E.P. N/C FRACC. POSADAS DEL SOL								
EB-084	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)			CONSTRUCCION DE TRES AULAS, DIRECCION, BEBEDEROS, SERVICIOS SANITARIOS, PLAZA CIVICA Y CERCO PERIMETRAL	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00		90	21.64	100.00	
	1,482,855.45	1,482,855.45	0.00	0.00					
08602501E3350700262214N0	E.P. LEO SANDOVAL SAUCEDO								
EB-089	HERMOSILLO	HERMOSILLO			CONSTRUCCION DE UNA AULA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00		60	100.00	100.00	
	498,465.54	498,465.54	0.00	0.00					
08602501E3350700262214N0	E.P. N/C VILLA TRENTO								
EB-090	MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO			CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00		150	100.00	100.00	
	1,496,653.55	1,496,653.55	0.00	0.00					
08602501E3350700262214N0	E.P. N/C LOS PINOS								
EB-091	HERMOSILLO	HERMOSILLO			CONSTRUCCION DE TRES AULAS	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00		180	100.00	100.00	
	1,267,574.81	1,267,574.81	0.00	0.00					
08602501E3350700262214N0	E.P. N/C LOS ARROYOS								
EB-104	HERMOSILLO	HERMOSILLO			CONSTRUCCION DE UNA AULA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00		60	100.00	100.00	
	488,761.89	488,761.89	0.00	0.00					
08602501E3350700262214N0	E.P. MARGARITA MAZA DE JUAREZ								
EB-108	CAJEME	PUEBLO YAQUI			CONSTRUCCION DE ALIMENTADORES ELECTRICOS	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00		128	100.00	100.00	
	55,706.62	55,706.62	0.00	0.00					
08602501E3350700262214N0	E.P. CARLOS MANUEL CALLEJA								
EB-109	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)			CONSTRUCCION DE ALIMENTADORES ELECTRICOS	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00		796	100.00	100.00	
	422,228.78	422,228.78	0.00	0.00					
08602501E3350700262214N0	E.P. FLORES MAGON								
EB-110	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)			REPARACION DE INSTALACION ELECTRICA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00		346	100.00	100.00	
	4,514.03	4,514.03	0.00	0.00					
08602501E3350700262214N0	E.P. ENRIQUE C. REBSAMEN								
EB-111	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)			REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00		340	100.00	100.00	
	9,795.05	9,795.05	0.00	0.00					
08602501E3350700262214N0	E.P. JESUS GARCIA, CAMPO 30, CAJEME								
EB-112	CAJEME	FRANCISCO I. MADERO (CAMPO 30)			REPARACION DE INSTALACION ELECTRICA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00		166	100.00	100.00	
	3,397.96	3,397.96	0.00	0.00					





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E3350700262214N0	E.P. JOSE MARIA MORELOS	EB-113	BACUM	SAN JOSE DE BACUM	REPARACIONES ELECTRICAS	ALUMNO	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00		309		
		9,604.95	9,604.95	0.00				
08602501E3350700262214N0	E.P. REVOLUCION	EB-114	CAJEME	PROVIDENCIA	INSTALACION DE ALIMENTADORES ELECTRICOS	ALUMNO	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00		319		
		89,801.57	89,801.57	0.00				
08602501E3350700262214N0	E.P. TIERRA Y LIBERTAD	EB-115	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	REHABILITACION DE TERMICOS E INTERRUPTOR GENERAL	ALUMNO	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00		249		
		3,594.67	3,594.67	0.00				
08602501E3350700262214N0	E.P. ENRIQUE GARCIA SANCHEZ	EB-120	HERMOSILLO	HERMOSILLO	REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO	ALUMNO	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00		578		
		2,216.91	2,216.91	0.00				
08602501E3350700262214N0	E.P. MARIA GUADALUPE RICO	EB-121	HERMOSILLO	HERMOSILLO	REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO	ALUMNO	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00		609		
		1,904.55	1,904.55	0.00				
08602501E3350700262214N0	E.P. NUEVA CREACION LA MESA	EB-122	NOGALES	HEROICA NOGALES	REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO	ALUMNO	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00		280		
		745.83	745.83	0.00				
08602501E3350700262214N0	E.P. PADRE DE LAS CASAS	EB-126	BACUM	BATACONCICA	CONSTRUCCION DE DIRECCION	ALUMNO	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00		83		
		353,949.79	353,949.79	0.00				
08602501E3350700262215A0	CONSTRUCCION DE AULAS Y/O EDIFICIOS EN EDUCACION SECUNDARIA.		VARIOS	VARIAS	AULA		0.00	0.00
		61,278,195.00	61,278,195.00	0.00		31		
		0.00	0.00	0.00				
08602501E3350700262215A0	ESC. SECUNDARIA TECNICA NO.22	ED-1029	CAJEME	TOBARITO, EL	CONSTRUCCION DE TEJABAN EN CANCHA CIVICA	ALUMNO	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00		546		
		654,381.40	654,381.40	0.00				
08602501E3350700262215A0	ESC. SECUNDARIA TECNICA N° 63	ED-367	HUATABAMPO	JUPARE	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL Y FACHADA PRINCIPAL	ALUMNO	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00		244		
		601,244.24	601,244.24	0.00				
08602501E3350700262215A0	ESC. SECUNDARIA N° 25, PROFR. MANUEL TORRES LERMA	ED-361	ETCHOJOA	ETCHOJOA	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL, FACHADA PRINCIPAL Y REHABILITACION DE BARDA	ALUMNO	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00		499		
		843,578.41	843,578.41	0.00				





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E3350700262215A0	ESC. SECUNDARIA TECNICA N° 56, JOSE LUIS OSUNA VILLA	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)		CONSTRUCCION DE CANCHA CIVICA Y CERCO PERIMETRAL	ALUMNO 1186	100.00	100.00
	ED-356	0.00	0.00	0.00				
		403,348.32	403,348.32	0.00				
08602501E3350700262215A0	ESC. SECUNDARIA JOSE MARIA GONZALEZ HERMOSILLO	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)		CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA, CERCO Y FACHADA PRINCIPAL	ALUMNO 1383	100.00	100.00
	ED-366	0.00	0.00	0.00				
		526,056.54	526,056.54	0.00				
08602501E3350700262215A0	ESC. SECUNDARIA TECNICA N° 12 JUAN CEBALLOS AYALA HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO		CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS, BEBEDEROS Y REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES ELECTRICAS	ALUMNO 1096	100.00	100.00
	ED-889	0.00	0.00	0.00				
		288,196.98	288,196.98	0.00				
08602501E3350700262215A0	ESC. SECUNDARIA GENERAL. 4	NOGALES	HEROICA NOGALES		TERMINACION DE CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS	ALUMNO 82	100.00	100.00
	ED-854	0.00	0.00	0.00				
		52,481.44	52,481.44	0.00				
08602501E3350700262215A0	TELESECUNDARIA NO 61	SAN MIGUEL DE HORCASITAS	PESQUEIRA		CONSTRUCCION DE CIRCUITOS ALIMENTADORES	ALUMNO 322	100.00	100.00
	ED-1113	0.00	0.00	0.00				
		430,866.70	430,866.70	0.00				
08602501E3350700262215A0	ESC. SEC. HEROICO COLEGIO MILITAR	NAVOJOA	NAVOJOA		CERCO DE MALLA CICLONICA E IMPERMEABILIZACION	ALUMNO 472	100.00	100.00
	ED-1150	0.00	0.00	0.00				
		263,824.30	263,824.30	0.00				
08602501E3350700262215A0	ESC. SECUNDARIA N° 25, PROF. MANUEL TORRES LERMA	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS		REHABILITACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS, SISTEMA ELECTRICO Y OBRA EXTERIOR	ALUMNO 499	100.00	100.00
	ED-359	0.00	0.00	0.00				
		527,626.41	527,626.41	0.00				
08602501E3350700262215A0	ESC. SECUNDARIA TECNICA N° 56, JOSE LUIS OSUNA VILLA	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)		REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR	ALUMNO 1186	100.00	100.00
	ED-357	0.00	0.00	0.00				
		292,996.57	292,996.57	0.00				
08602501E3350700262215A0	ESC. SECUNDARIA TECNICA N° 12 JUAN CEBALLOS AYALA HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO		REHABILITACION GENERAL	ALUMNO 1096	100.00	100.00
	ED-892	0.00	0.00	0.00				
		390,159.73	390,159.73	0.00				
08602501E3350700262215A0	ESC. SECUNDARIA TECNICA N° 56, JOSE LUIS OSUNA VILLA	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)		PINTURA GENERAL	ALUMNO 1186	52.00	100.00
	ED-358	0.00	0.00	0.00				
		1,176,872.03	1,176,872.03	0.00				
08602501E3350700262215A0	ESC. SECUNDARIA N° 25, PROF. MANUEL TORRES LERMA	ETCHOJOA	ETCHOJOA		REHABILITACION DE TALLER DE USOS MULTIPLES, LABORATORIO, PINTURA GENERAL, CANCHA DEPORTIVA Y CONSTRUCCION DE TRES CUBICULOS	ALUMNO 499	100.00	100.00
	ED-360	0.00	0.00	0.00				
		932,132.15	932,132.15	0.00				





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E3350700262215A0	TELESECUNDARIA NO 261							
ED-1152	ETCHOJOA		SAHUARAL		REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO Y ALIMENTADORES ELECTRICOS	ALUMNO 181	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	334,502.71	334,502.71	0.00	0.00				
08602501E3350700262215A0	ESC.SEC. GRAL. LAZARO CARDENAS							
ED-1154	ETCHOJOA		BACOBAMPO		REPARACION DE CERCO E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIO	ALUMNO 353	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	10,144.00	10,144.00	0.00	0.00				
08602501E3350700262215A0	ESC. SECUNDARIA TECNICA N° 63							
ED-368	HUATABAMPO		JUPARE		REHABILITACION DE TECHOS	ALUMNO 244	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	656,835.69	656,835.69	0.00	0.00				
08602501E3350700262215A0	ESC. SECUNDARIA TECNICA N° 63							
ED-369	HUATABAMPO		JUPARE		REHABILITACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS, SISTEMA ELECTRICO, PINTURA Y OBRA EXTERIOR	ALUMNO 244	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	374,216.57	374,216.57	0.00	0.00				
08602501E3350700262215A9	TELESECUNDARIA 291							
EB271/11	CABORCA		ALVARO OBREGON		CONSTRUCCION DE AULA	ALUMNO 30	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	27,942.67	27,942.67	0.00	0.00				
08602501E3350700262215A9	ESC. SECUNDARIA TECNICA 7							
EB285/11	HUASABAS		HUASABAS		CONSTRUCCION DE AULA	ALUMNO 60	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	14,884.09	14,884.09	0.00	0.00				
08602501E3350700262215A9	ESC. SEC. ESTATAL 38 JOSE EDUARDO CURLANGO LIMON							
EB156/11	NOGALES		HEROICA NOGALES		REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS	ALUMNO 1037	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	9,053.54	9,053.54	0.00	0.00				
08602501E3350700262215A9	TELESECUNDARIA NO. 72							
EB160/11	HERMOSILLO		VICTORIA, LA		REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS	ALUMNO 190	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	33,421.96	33,421.96	0.00	0.00				
08602501E3350700262215A9	ESC. SEC. PROFR. RAFAEL N. VARELA							
EB162/11	CUMPAS		CUMPAS		REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS	ALUMNO 180	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	977.39	977.39	0.00	0.00				
08602501E3350700262215A9	ESC. SEC. PLUTARCO E. CALLES							
EB163/11	NOGALES		HEROICA NOGALES		REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS	ALUMNO 100	95.38	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	185,447.89	185,447.89	0.00	0.00				
08602501E3350700262215A9	ESC. SEC. GRAL. 1 MARTIRES DE 1906							
EB136/11	CANANEA		CANANEA		TERMINACION DE CONSTRUCCION DE AULA	ALUMNO 120	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	212,115.34	212,115.34	0.00	0.00				





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E3350700262215A9	ESC. SECUNDARIA HERIBERTO HUERTA LUNA GRAL. N° 13	HERMOSILLO	HERMOSILLO		CONSTRUCCION DE DOS AULAS	ALUMNO 120	100.00	100.00
EB277/11	HERMOSILLO	HERMOSILLO	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	135,791.22	135,791.22	0.00	0.00				
08602501E3350700262215A9	TELESECUNDARIA 184	BAYNORILLO	BAYNORILLO		CONSTRUCCION DE AULA	ALUMNO 30	100.00	100.00
EB332/11	ETCHOJOA	BAYNORILLO	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	290,367.74	290,367.74	0.00	0.00				
08602501E3350700262215A9	TELESECUNDARIA 120	BOCAS, LAS	BOCAS, LAS		CONSTRUCCION DE AULA	ALUMNO 30	100.00	100.00
EB334/11	HUATABAMPO	BOCAS, LAS	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	47,396.92	47,396.92	0.00	0.00				
08602501E3350700262215A9	TELESECUNDARIA 290	ADOLFO ORIBE DE ALBA	ADOLFO ORIBE DE ALBA		CONSTRUCCION DE AULA	ALUMNO 35	100.00	100.00
EB345/11	CABORCA	ADOLFO ORIBE DE ALBA	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	30,999.17	30,999.17	0.00	0.00				
08602501E3350700262215A9	TELESECUNDARIA 343	VARIAS	VARIAS		CONSTRUCCION DE AULA	ALUMNO 35	100.00	100.00
EB346/11	CABORCA	VARIAS	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	33,539.83	33,539.83	0.00	0.00				
08602501E3350700262215H4	TELESECUNDARIA 355	RAHUN	RAHUN		CONSTRUCCION DE UNA AULA	ALUMNO 30	100.00	100.00
EB131/10	GUAYMAS	RAHUN	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	456,106.66	456,106.66	0.00	0.00				
08602501E3350700262215H6	ESC. SEC. BENITO JUAREZ GARCIA	IMURIS	IMURIS		REPARACION DE TECHOS	ALUMNO 675	85.00	100.00
FA-176/781	IMURIS	IMURIS	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	731,589.82	731,589.82	0.00	0.00				
08602501E3350700262215J6	ESC. SEC. BENITO JUAREZ GARCIA	IMURIS	IMURIS		REPARACION DE TECHOS	ALUMNO 675	85.00	100.00
FA-176/781	IMURIS	IMURIS	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	240,307.73	240,307.73	0.00	0.00				
08602501E3350700262215M9	ESC. SECUNDARIA MARTIRES DE 1906	CANANEA	CANANEA		CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA	ALUMNO 1032	100.00	100.00
FA-208/11	CANANEA	CANANEA	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	17,014.85	17,014.85	0.00	0.00				
08602501E3350700262215M9	ESC. SEC. "HEROICO COLEGIO MILITAR	NAVOJOA	NAVOJOA		REHABILITACION DE LA SUBESTACION, ALIMENTADORES ELECTRICOS Y SALIDAS PARA AIRE A/C	ALUMNO 472	100.00	100.00
FA-150	NAVOJOA	NAVOJOA	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	392,383.54	392,383.54	0.00	0.00				
08602501E3350700262215M9	ESC. SEC. 22 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO		CONSTRUCCION DE ESCALERAS ALTERNAS	ALUMNO 854	100.00	100.00
FA-151	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	772,478.54	772,478.54	0.00	0.00				





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E3350700262215M9	ESC. SEC. BENITO JUAREZ GARCIA	FA-176/781	IMURIS		REPARACION DE TECHOS	ALUMNO	85.00	100.00
		0.00	0.00	0.00		675		
		313,807.73	313,807.73	0.00				
08602501E3350700262215M9	ESC. SEC. VALENTIN GOMEZ FARIAS	FA-185	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	TERMINACION DE CONSTRUCCION DE TEJABAN EN CANCHA CIVICA	ALUMNO	25.00	100.00
		0.00	0.00	0.00		1128		
		16,522.62	16,522.62	0.00				
08602501E3350700262215M9	SEC. LIBERALES DE LA REFORMA	FA-186	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	TERMINACION DE CONSTRUCCION DE TEJABAN EN CANCHA CIVICA	ALUMNO	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00		1128		
		453,732.25	453,732.25	0.00				
08602501E3350700262215M9	ESC. SEC. TECNICA 64	FA-221	BENITO JUAREZ	PAREDON COLORADO (PAREDON VIEJO)	REPARACION ELECTRICA Y AIRES ACONDICIONADOS	ALUMNO	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00		100		
		11,320.98	11,320.98	0.00				
08602501E3350700262215M9	ESC. SEC. TECNICA 46	FA-222	BENITO JUAREZ	JECOPACO	REHABILITACION DE SANITARIOS, REVISION DEL SISTEMA ELECTRICO EN GENERAL, REHABILITACION DE TECHOS, PISOS, CANCHAS, REGISTROS Y PINTURAS	ALUMNO	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00		108		
		11,766.96	11,766.96	0.00				
08602501E3350700262215M9	TELESECUNDARIA 208	FA-233	BACANORA	BACANORA	REHABILITACION TOTAL DE LA RED ELECTRICA	ALUMNO	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00		50		
		7,464.87	7,464.87	0.00				
08602501E3350700262215M9	ESC. SEC. TECNICA 30	FA-241	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO E HIDROSANITARIO	ALUMNO	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00		150		
		61,131.03	61,131.03	0.00				
08602501E3350700262215M9	TELESECUNDARIA 138	FA-244	EMPALME	ANTONIO ROSALES	DICTAMINAR LAS CONDICIONES ESTRUCTURALES DE DOS EDIFICIOS DE AULAS, REHABILITACION DE APAGADORES Y CONTACTOS ELECTRICOS	ALUMNO	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00		71		
		371.94	371.94	0.00				
08602501E3350700262215M9	TELESECUNDARIA 124	FA-250	GUAYMAS	SAN JOSE DE GUAYMAS	REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO	ALUMNO	95.00	100.00
		0.00	0.00	0.00		120		
		80,365.21	80,365.21	0.00				
08602501E3350700262215M9	TELESECUNDARIA 285	FA-251	GUAYMAS	SANTA CLARA	CAMBIO DE BASE DE MEDICION	ALUMNO	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00		80		
		3,073.87	3,073.87	0.00				
08602501E3350700262215M9	TELESECUNDARIA 28	FA-255	EMPALME	CRUZ DE PIEDRA	REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO	ALUMNO	98.00	100.00
		0.00	0.00	0.00		120		
		16,299.82	16,299.82	0.00				





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Localidad		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E3350700262215M9	TELESECUNDARIA 281	JOAQUIN ALEJANDRO VILLANUEVA							
FA-265	EMPALME	EMPALME			AUMENTO DE CARGA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00		970	100.00	100.00	
	15,346.41	15,346.41	0.00	0.00					
08602501E3350700262215M9	TELESECUNDARIA 197								
FA-270	GUAYMAS	NICOLAS BRAVO			REHABILITACION DE BAÑOS Y SISTEMA ELECTRICO	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00		23	100.00	100.00	
	12,868.80	12,868.80	0.00	0.00					
08602501E3350700262215M9	TELESECUNDARIA 126								
FA-271	GUAYMAS	FRANCISCO MARQUEZ			REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO Y SISTEMA HIDROSANITARIO	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00		58	100.00	100.00	
	831.69	831.69	0.00	0.00					
08602501E3350700262215M9	TELESECUNDARIA 315								
FA-276	EMPALME	EMPALME			REPARACION GENERAL DE BAÑOS	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00		160	96.14	100.00	
	191,034.33	191,034.33	0.00	0.00					
08602501E3350700262215M9	TELESECUNDARIA 176								
FA-188	URES	RANCHO VIEJO			REPARACIONES EN LOS SISTEMAS ELECTRICOS E HIDROSANITARIOS Y PINTURA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00		25	100.00	100.00	
	246,628.16	246,628.16	0.00	0.00					
08602501E3350700262215M9	ESC. SEC. TECNICA 58	FUNDACION ESPOSOS RODRIGUEZ							
FA-189	PITIQUITO	PUERTO LIBERTAD			SUSTITUCION DE TECHO DE LAMINA MULTIPANEL	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00		179	100.00	100.00	
	366,687.26	366,687.26	0.00	0.00					
08602501E3350700262215M9	ESC. SEC. GENERAL MARTIRES 1906								
FA-191	CANANEA	CANANEA			TERMINACION DE ACCESO INSTITUCIONAL	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00		500	100.00	100.00	
	617,526.19	617,526.19	0.00	0.00					
08602501E3350700262215M9	TELESECUNDARIA 218,	CANANEA							
FA-198	HERMOSILLO	MIGUEL ALEMAN			INTERCONEXION DE SUBESTACION A MUFA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00		920	100.00	100.00	
	165,461.28	165,461.28	0.00	0.00					
08602501E3350700262215M9	TELESECUNDARIA 230								
FA-278	ETCHOJOA	VASCONIA			REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO E IMPERMEABILIZACION DE 03 AULAS	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00		32	100.00	100.00	
	5,698.26	5,698.26	0.00	0.00					
08602501E3350700262215M9	TELESECUNDARIA 250								
FA-279	ETCHOJOA	PLAYITAS, LAS			REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00		35	100.00	100.00	
	5,075.31	5,075.31	0.00	0.00					
08602501E3350700262215M9	TELESECUNDARIA 254								
FA-280	HUATABAMPO	NAVOBAXIA			REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00		47	100.00	100.00	
	4,400.58	4,400.58	0.00	0.00					





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Localidad					
Cve. Estatal	Municipio								
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E3350700262215M9	TELESECUNDARIA 229								
FA-281	ETCHOJOA		MOCORUA		REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO	ALUMNO 21	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	4,657.74	4,657.74	0.00	0.00					
08602501E3350700262215M9	ESC. SEC. IGNACIO JOSE ALLENDE								
FA-286	NAVOJOA		NAVOJOA		REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO	ALUMNO 228	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	242.43	242.43	0.00	0.00					
08602501E3350700262215M9	SECUNDARIA GENERAL NUMERO 8								
FA-061	CAJEME		ESPERANZA		REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR	ALUMNO 551	86.19	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	473,483.13	473,483.13	0.00	0.00					
08602501E3350700262215M9	SECUNDARIA ARQ. GUSTAVO F. AGUILAR BELTRAN								
FA-063	HERMOSILLO		HERMOSILLO		REHABILITACION DE CANCHA CIVICA, SERVICIOS SANITARIOS, SISTEMA ELECTRICO Y PINTURA GENERAL	ALUMNO 901	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	1,227,083.78	1,227,083.78	0.00	0.00					
08602501E3350700262215M9	SECUNDARIA GENERAL NUMERO 8								
FA-064	CAJEME		ESPERANZA		REHABILITACION DE TECHOS, INSTALACIONES ELECTRICAS, PINTURA Y REPARACION DE PISOS Y MUROS	ALUMNO 551	80.10	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	534,383.33	534,383.33	0.00	0.00					
08602501E3350700262215M9	SECUNDARIA ARQ. GUSTAVO F. AGUILAR BELTRAN								
FA-065	HERMOSILLO		HERMOSILLO		INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS	ALUMNO 901	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	1,497,846.07	1,497,846.07	0.00	0.00					
08602501E3350700262215M9	SECUNDARIA ARQ. GUSTAVO F. AGUILAR BELTRAN								
FA-066	HERMOSILLO		HERMOSILLO		FACHADA, CERCO INSTITUCIONAL Y JARDINERIA	ALUMNO 901	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	266,782.04	266,782.04	0.00	0.00					
08602501E3350700262215N0	ESC. SEC. VALENTIN GOMEZ FARIAS								
EB-012	CAJEME		CIUDAD OBREGON (CAJEME)		CONSTRUCCION DE TEJABAN EN CANCHA CIVICA	ALUMNO 1128	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	251,724.14	251,724.14	0.00	0.00					
08602501E3350700262215N0	ESC. SEC. LIBERALES DE LA REFORMA								
EB-013	CAJEME		CIUDAD OBREGON (CAJEME)		CONSTRUCCION DE TEJABAN EN CANCHA CIVICA	ALUMNO 1128	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	251,724.14	251,724.14	0.00	0.00					
08602501E3350700262215N0	SEC. TECNICA 14, PROFR. FERMIN TRUJILLO								
EB-041	HERMOSILLO		BAHIA KINO		CONSTRUCCION DE DOS AULAS	ALUMNO 160	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	970,650.58	970,650.58	0.00	0.00					
08602501E3350700262215N0	SECUNDARIA TECNICA NO. 23								
EB-042	GUAYMAS		POTAM		CONSTRUCCION DE UN AULA	ALUMNO 40	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	287,050.00	287,050.00	0.00	0.00					





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E3350700262215N0	SECUNDARIA TECNICA NO. 23	EB-043	SAN LUIS RIO COLORADO	EJIDO MICHOCACAN (RIITO SONORA)	CONSTRUCCION DE UN AULA	ALUMNO 40	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00			
			167,685.71	167,685.71	0.00			
08602501E3350700262215N0	TELESECUNDARIA 315	EB-065	EMPALME	EMPALME	CONSTRUCCION DE DOS AULAS	ALUMNO 135	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00			
			367,990.74	367,990.74	0.00			
08602501E3350700262215N0	SEC. PROFR. ROBERTO H. CRUZ HOYOS	EB-068	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCION DE UNA ADMINISTRACION	ALUMNO 974	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00			
			1,229,725.88	1,229,725.88	0.00			
08602501E3350700262215N0	SEC. TECNICA NO.75	EB-069	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y UNA ADMINISTRACION	ALUMNO 160	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00			
			854,831.29	854,831.29	0.00			
08602501E3350700262215N0	SECUNDARIA GENERAL NO.14, VILLA BONITA	EB-073	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCION DE 4 AULAS	ALUMNO 320	59.99	100.00
			0.00	0.00	0.00			
			1,115,526.59	1,115,526.59	0.00			
08602501E3350700262215N0	SEC. TECNICA NO. 16 PROFR. OSCAR ROMERO CARPENA	EB-079	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	CONSTRUCCION DE UN AULA Y UN AREA DE ADMINISTRACION	ALUMNO 337	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00			
			1,653,714.00	1,653,714.00	0.00			
08602501E3350700262215N0	SEC. LUIS B. SANCHEZ	EB-080	SAN LUIS RIO COLORADO	LUIS B SANCHEZ	CONSTRUCCION DE TRES AULAS Y UNA AREA DE ADMINISTRACION	ALUMNO 120	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00			
			992,580.62	992,580.62	0.00			
08602501E3350700262215N0	SEC. LEYES DE REFORMA	EB-081	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	CONSTRUCCION DE UNA AULA Y UNA AREA DE ADMINISTRACION	ALUMNO 80	98.60	100.00
			0.00	0.00	0.00			
			822,571.17	822,571.17	0.00			
08602501E3350700262215N0	TELESECUNDARIA 367	EB-082	NAVOJOA	RECODO, EL	CONSTRUCCION DE DOS AULAS, SERVICIOS SANITARIOS, OBRA EXTERIOR, ACOMETIDA Y CERCO	ALUMNO 10	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00			
			2,181,397.07	2,181,397.07	0.00			
08602501E3350700262215N0	SEC. PROFR. ARMANDO E. ESTRELLA ORTEGA	EB-092	CABORCA	HEROICA CABORCA	CONSTRUCCION DE UNA AULA	ALUMNO 80	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00			
			389,856.66	389,856.66	0.00			
08602501E3350700262215N0	SEC. GENERAL NO. 4	EB-093	NOGALES	HEROICA NOGALES	CONSTRUCCION DE UNA AULA	ALUMNO 80	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00			
			332,002.99	332,002.99	0.00			





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E3350700262215N0	SEC. GRAL. NO. 2 MARCO ANTONIO ARMENTA CORRAL								
EB-094	NAVOJOA	NAVOJOA			CONSTRUCCION DE UNA AULA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00		80	100.00	100.00	
	548,723.01	548,723.01	0.00	0.00					
08602501E3350700262215N0	SEC. MARTIRES DE 1906								
EB-095	CANANEA	CANANEA			CONSTRUCCION DE UNA AULA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00		80	99.35	100.00	
	337,342.34	337,342.34	0.00	0.00					
08602501E3350700262215N0	SEC. TECNICA NO. 78								
EB-096	HERMOSILLO	MIGUEL ALEMAN			CONSTRUCCION DE DOS AULAS	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00		160	100.00	100.00	
	1,150,230.09	1,150,230.09	0.00	0.00					
08602501E3350700262215N0	SEC. TECNICA NO. 74								
EB-097	HERMOSILLO	HERMOSILLO			CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y UNA AREA DE ADMINISTRACION	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00		160	32.19	100.00	
	1,074,453.08	1,074,453.08	0.00	0.00					
08602501E3350700262215N0	SEC. TECNICA NO. 71 GPE. RODRIGUEZ MARIN								
EB-098	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS			CONSTRUCCION DE UNA AULA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00		80	100.00	100.00	
	568,979.60	568,979.60	0.00	0.00					
08602501E3350700262215N0	TELESECUNDARIA 368								
EB-099	ETCHOJOA	GUAYPARIN			CONSTRUCCION DE UNA AULA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00		10	100.00	100.00	
	700,938.98	700,938.98	0.00	0.00					
08602501E3350700262215N0	SEC. ESTATAL 28								
EB-116	BENITO JUAREZ	VILLA JUAREZ (IRRIGACION)			REHABILITACION DE TERMICOS E INTERRUPTOR GENERAL, CABLEADO DE REGISTRO	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00		598	0.00	100.00	
	155.85	155.85	0.00	0.00					
08602501E3350700262215N0	SEC. TECNICA 48								
EB-117	CAJEME	PUEBLO YAQUI			CONSTRUCCION DE SUBESTACION	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00		392	100.00	100.00	
	54,568.47	54,568.47	0.00	0.00					
08602501E3350700262215N0	SEC. GENERAL 8								
EB-118	CAJEME	ESPERANZA			REHABILITACION DE INSTALACION ELECTRICA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00		551	100.00	100.00	
	5,082.33	5,082.33	0.00	0.00					
08602501E3350700262215N0	SEC. TECNICA 2								
EB-119	BACUM	FRANCISCO JAVIER MINA (CAMPO 60)			REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00		366	100.00	100.00	
	2,230.76	2,230.76	0.00	0.00					
08602501E3350700262215N0	SEC. TECNICA NUMERO 11								
EB-123	HERMOSILLO	HERMOSILLO			REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00		843	0.00	100.00	
	868.92	868.92	0.00	0.00					





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Localidad		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E3350700262215N0	TELESECUNDARIA 279								
EB-127	ALTAR		16 DE SEPTIEMBRE			CONSTRUCCION DE UNA AULA	ALUMNO		
	0.00	0.00	0.00	0.00			30	100.00	100.00
	311,979.28	311,979.28	0.00	0.00					
08602501E3350700262216A0	CONSTRUCCION, REPARACION O EQUIPAMIENTO EN LAS INSTALACIONES DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR.								
VARIOS	VARIAS					OBRA			
	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00		9		0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00					
08602501E3350700262216A0	COBACH "JOSE MARIA MAYTORENA TAPIA"								
NC1-586	GUAYMAS		HEROICA GUAYMAS			CONSTRUCCION DE AREA ADMINISTRATIVA	ALUMNO		
	0.00	0.00	0.00	0.00			150	100.00	100.00
	789,598.00	789,598.00	0.00	0.00					
08602501E3350700262216A0	CECYTES								
NC1-587	HERMOSILLO		MIGUEL ALEMAN			CONSTRUCCION DE SIETE AULAS, CENTRO DE COMPUTO, LABORATORIO DE CIENCIAS, SERVICIOS SANITARIOS, BEBEDEROS Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS	ALUMNO		
	0.00	0.00	0.00	0.00			245	89.51	100.00
	2,359,242.00	2,359,242.00	0.00	0.00					
08602501E3350700262216A0	CECYTES NOGALES II								
NC1-588	NOGALES		HEROICA NOGALES			CONSTRUCCION DE SIETE AULAS, CENTRO DE COMPUTO, LABORATORIO DE CIENCIAS, SERVICIOS SANITARIOS, BEBEDEROS Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS	ALUMNO		
	0.00	0.00	0.00	0.00			245	100.00	100.00
	2,475,728.00	2,475,728.00	0.00	0.00					
08602501E3350700262216A0	CECYTES								
NC1-589	SAN LUIS RIO COLORADO		SAN LUIS RIO COLORADO			CONSTRUCCION DE SIETE AULAS, CENTRO DE COMPUTO, LABORATORIO DE CIENCIAS, SERVICIOS SANITARIOS, BEBEDEROS Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS	ALUMNO		
	0.00	0.00	0.00	0.00			150	100.00	100.00
	2,475,728.00	2,475,728.00	0.00	0.00					
08602501E3350700262216A0	COBACH III								
NC1-590	CAJEME		CIUDAD OBREGON (CAJEME)			CONSTRUCCION DE SEIS AULAS, OFICINAS ADMINISTRATIVAS, SERVICIOS SANITARIOS, PLAZA CIVICA Y OBRA EXTERIOR	ALUMNO		
	0.00	0.00	0.00	0.00			240	95.00	100.00
	3,119,416.00	3,119,416.00	0.00	0.00					
08602501E3350700262216A0	CBTA 197								
NC1-591	CAJEME		PROVIDENCIA			CONSTRUCCION DE DOS AULAS	ALUMNO		
	0.00	0.00	0.00	0.00			850	100.00	100.00
	742,718.00	742,718.00	0.00	0.00					
08602501E3350700262216A0	CBTA 264								
NC1-592	HERMOSILLO		MIGUEL ALEMAN			CONSTRUCCION DE DOS AULAS	ALUMNO		
	0.00	0.00	0.00	0.00			761	100.00	100.00
	427,225.00	427,225.00	0.00	0.00					
08602501E3350700262216A0	CONALEP								
NC1-593	NOGALES		HEROICA NOGALES			CONSTRUCCION DE DOS AULAS, MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS,	ALUMNO		
	0.00	0.00	0.00	0.00			850	100.00	100.00
	816,990.00	816,990.00	0.00	0.00					





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E3350700262216A0	ICATSON								
NC1-772	AGUA PRIETA		AGUA PRIETA		CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE IDIOMAS Y TALLER DE BIENESTAR PERSONAL	ALUMNO 134	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	742,516.00	742,516.00	0.00	0.00					
08602501E3350700262216A0	CET DEL MAR NO.14								
NC1-777	PUERTO PEÑASCO		PUERTO PEÑASCO		REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS	ALUMNO 1040	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	682,796.00	682,796.00	0.00	0.00					
08602501E3350700262216A0	CECATI 124								
NC1-758	SAN LUIS RIO COLORADO		SAN LUIS RIO COLORADO		CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL, CANCHA DEPORTIVA Y REHABILITACION DE TECHUMBRE	ALUMNO 643	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	635,400.84	635,400.84	0.00	0.00					
08602501E3350700262216A0	CONALEP II, HERMOSILLO								
NC1-760	HERMOSILLO		HERMOSILLO		CONSTRUCCION DE SALA DE CAPACITACION	ALUMNO 585	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	420,874.44	420,874.44	0.00	0.00					
08602501E3350700262216A0	CECATI 118								
NC1-761	NOGALES		HEROICA NOGALES		CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN Y BARRA PERIMETRAL	ALUMNO 325	89.16	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	702,589.26	702,589.26	0.00	0.00					
08602501E3350700262216C5	CECYTES HERMOSILLO IV								
NC2-065	HERMOSILLO		HERMOSILLO		CONSTRUCCION DE SALA AUDIOVISUAL	ALUMNO 250	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	1,749,997.81	1,749,997.81	0.00	0.00					
08602501E3350700262216C5	CONALEP OBREGON								
NC2-066	CAJEME		CIUDAD OBREGON (CAJEME)		CONSTRUCCION DE CUBICULOS PARA MAESTROS	ALUMNO 1533	98.36	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	599,999.72	599,999.72	0.00	0.00					
08602501E3350700262216C5	CONALEP								
NC2-067	EMPALME		EMPALME		CONSTRUCCION DE CUBICULOS PARA MAESTROS	ALUMNO 764	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	201,485.25	201,485.25	0.00	0.00					
08602501E3350700262216C5	EMSAD JUPARE								
NC2-068	HUATABAMPO		JUPARE		CONSTRUCCION ADOSADA DE DOS AULAS 6X8 MTS. TIPO REGIONAL	ALUMNO 329	82.59	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	749,998.62	749,998.62	0.00	0.00					
08602501E3350700262216C5	EMSAD PESQUEIRA								
NC2-069	SAN MIGUEL DE HORCASITAS		PESQUEIRA		CONSTRUCCION ADOSADA DE DOS AULAS 6X8 MTS. TIPO REGIONAL	ALUMNO 202	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	749,999.65	749,999.65	0.00	0.00					
08602501E3350700262216C5	EMSAD PUERTO LIBERTAD								
NC2-070					CONSTRUCCION MOD. INTEGRAL DE: 6 AULAS, 1 LAB. POLIFUNCIONAL (COMPUTO, IDIOMA SY U. MULTIPLES), OFNA ADMVA., BEBEDEROS Y HASTA DONDE ALCANCE LA INVERSION PARA CERCO PERIMETRAL, CISTERNA, FOSA SEPTICA,	ALUMNO 250	100.00	100.00	
	PITQUIITO		PUERTO LIBERTAD						
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	4,614,999.46	4,614,999.46	0.00	0.00					





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E3350700262216C5	CONALEP HERMOSILLO II	HERMOSILLO	HERMOSILLO		CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO PARA DOCENTES	ALUMNO 484	59.14	100.00
NC2-071	HERMOSILLO							
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	400,000.50	400,000.50	0.00	0.00				
08602501E3350700262216C5	COBACH OBREGON III	CIUDAD OBREGON (CAJEME)			CONSTRUCCION DE 4 AULAS DE 2.5 EE., LAB. DE COMPUTO, OTROS (PLAZA CIVICA Y AREA DE ASCENSO-DESCENSO)	ALUMNO 250	59.18	100.00
NC2-072	CAJEME							
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	6,154,199.53	6,154,199.53	0.00	0.00				
08602501E3350700262216C5	CONALEP HERMOSILLO III	HERMOSILLO			REHABILITACION DE 6 AULAS	ALUMNO 492	100.00	100.00
NC2-073	HERMOSILLO							
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	799,999.97	799,999.97	0.00	0.00				
08602501E3350700262216C5	CECYTES NOGALES II	HEROICA NOGALES			TERMINACION DE LA 1RA. ETAPA	ALUMNO 179	100.00	100.00
NC2-115	NOGALES							
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,238,999.36	1,238,999.36	0.00	0.00				
08602501E3350700262216C5	CECYTES MIGUEL ALEMAN	MIGUEL ALEMAN			TERMINACION DE LA 1RA. ETAPA	ALUMNO 354	6.35	100.00
NC2-116	HERMOSILLO							
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,238,998.33	1,238,998.33	0.00	0.00				
08602501E3350700262216C5	CECYTES SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO			TERMINACION DE LA 1RA. ETAPA	ALUMNO 150	100.00	100.00
NC2-117	SAN LUIS RIO COLORADO							
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,238,999.36	1,238,999.36	0.00	0.00				
08602501E3350700262216C5	COBACH HERMOSILLO V	HERMOSILLO			CONSTRUCCION DE AULAS, EDIF. ADMINISTRATIVO, MODUL SANITARIOS	ALUMNO 250	100.00	100.00
NC2-118	HERMOSILLO							
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	14,108,386.89	14,108,386.89	0.00	0.00				
08602501E3350700262216C5	CONALEP NACOZARI	NACOZARI DE GARCIA			CONSTRUCCION DE SALA DE MAESTRO Y MODULO SANITARIO	ALUMNO 311	46.85	100.00
NC2-119	NACOZARI DE GARCIA							
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	631,054.22	631,054.22	0.00	0.00				
08602501E3350700262216C5	EMSAD	POTAM			CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE CIENCIAS	ALUMNO 216	88.63	100.00
NC2-120	GUAYMAS							
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	2,010,676.39	2,010,676.39	0.00	0.00				
08602501E3350700262216K0	CECATI 124	SAN LUIS RIO COLORADO			CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL, CANCHA DEPORTIVA Y REHABILITACION DE TECHUMBRE	ALUMNO 643	100.00	100.00
NC1-758	SAN LUIS RIO COLORADO							
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	635,400.84	635,400.84	0.00	0.00				
08602501E3350700262216K0	CONALEP II	HERMOSILLO			CONSTRUCCION DE SALA DE CAPACITACION	ALUMNO 585	100.00	100.00
NC1-760	HERMOSILLO							
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	420,874.44	420,874.44	0.00	0.00				





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Localidad		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E3350700262216K0	CECATI 118								
NC1-761	NOGALES		HEROICA NOGALES			CONSTRUCCION DE MURO DE	ALUMNO	89.16	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00		CONTENCION Y BARDA	325		
	702,589.26	702,589.26	0.00	0.00		PERIMETRAL			
08602501E3350700262216K0	COBACH GRAL. J.MA. MAYTORENA TAPIA								
NC1-285	GUAYMAS		HEROICA GUAYMAS			CONSTRUCCION DE DOS AULAS	ALUMNO	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00		DE 2.5 EE Y BIBLIOTECA	591		
	1,329,100.80	1,329,100.80	0.00	0.00					
08602501E3350700262216K0	COBACH HERMOSILLO V								
NC1-286	HERMOSILLO		HERMOSILLO			CONSTRUCCION DE DOS AULAS	ALUMNO	62.14	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00		DE 2.5 EE Y BIBLIOTECA	250		
	2,970,869.34	2,970,869.34	0.00	0.00		COMPLEMENTO PARA			
						TERMINACION DE LA 1RA. ETAPA			
						DE EDIFICIO ADMVO.			
08602501E3350700262216K0	COBACH PUEBLO YAQUI								
NC1-287	CAJEME		PUEBLO YAQUI			CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA	ALUMNO	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			711		
	990,289.44	990,289.44	0.00	0.00					
08602501E3350700262216K0	CECYTES JUPARE								
NC1-288	HUATABAMPO		JUPARE			CONSTRUCCION DE TRES AULAS	ALUMNO	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00		DE 2 EE Y UNA DE 4 EE	161		
	891,262.74	891,262.74	0.00	0.00					
08602501E3350700262216K0	CONALEP EMPALME								
NC1-289	EMPALME		EMPALME			REHABILITACION Y ADECUACION	ALUMNO	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00		DE SERVICIOS SANITARIOS	872		
	201,522.42	201,522.42	0.00	0.00		PARA DISCAPACITADOS			
08602501E3350700262216K0	CONALEP NOGALES								
NC1-290	NOGALES		HEROICA NOGALES			AMPLIACION Y ADAPTACION DE	ALUMNO	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00		SALA DE MAESTROS CON	1716		
	222,815.94	222,815.94	0.00	0.00		MODULO SANITARIO			
08602501E3350700262216K0	CECYTES PESQUEIRA								
NC1-291	SAN MIGUEL DE HORCASITAS		PESQUEIRA			CONSTRUCCION DE UNA AULA	ALUMNO	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00		DE 4 EE	80		
	297,087.24	297,087.24	0.00	0.00					
08602501E3350700262216K0	CONALEP ARMANDO HOPKINS DURAZO								
NC1-292	MAGDALENA		MAGDALENA DE KINO			CONSTRUCCION DE SALA DE	ALUMNO	10.77	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00		MAESTROS , MODULO	692		
	792,231.96	792,231.96	0.00	0.00		SANITARIOS Y BIBLIOTECA			
08602501E3350700262216K0	CONALEP HERMOSILLO II								
NC1-293	HERMOSILLO		HERMOSILLO			AMPLIACION DE SALA DE	ALUMNO	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00		MAESTROS CON SERV.	1156		
	485,987.16	485,987.16	0.00	0.00		SANITARIOS			
08602501E3350700262216K0	COBACH NOGALES								
NC1-294	NOGALES		HEROICA NOGALES			CONSTRUCCION DE DOS AULAS	ALUMNO	1.81	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00		DE 2.5 EE, CUBO DE ESCALERAS	1382		
	990,291.48	990,291.48	0.00	0.00		Y MODULO DE SERV.			
						SANITARIOS			





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Localidad		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estadal	Federal	Otros	Otros				
Ejercido:	Total	Estadal	Federal	Otros	Otros				

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E3350700262216K0	COBACH NAVOJOA	NC1-334	NAVOJOA	NAVOJOA	0.00	0.00	0.00	0.00	CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA Y SALA DE MAESTROS	ALUMNO	1291	8.11	100.00
					1,806,175.20	1,806,175.20	0.00	0.00					
08602501E3350700262216K0	CECYTES OBREGON	NC1-335	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	0.00	0.00	0.00	0.00	CONSTRUCCION DE SEIS AULAS DE 2.5 EE	ALUMNO	503	100.00	100.00
					1,188,349.98	1,188,349.98	0.00	0.00					
08602501E3350700262216K0	CONALEP HERMOSILLO I	NC1-336	HERMOSILLO	HERMOSILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	CONSTRUCCION DE MODULO DE SANITARIOS PARA ALUMNOS, AMPLIACION DE SALA DE MAESTROS Y UN AULA	ALUMNO	1325	0.00	100.00
					643,689.36	643,689.36	0.00	0.00					
08602501E3350700262216K0	CONALEP NACOZARI	NC1-337	NACOZARI DE GARCIA	NACOZARI DE GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	SUSTITUCION DE TECHOS CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA, SALA DE MAESTROS Y MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS	ALUMNO	338	100.00	100.00
					851,394.00	851,394.00	0.00	0.00					
08602501E3350700262216K0	CONALEP OBREGON	NC1-338	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	0.00	0.00	0.00	0.00	AMPLIACION DE SALA DE MAESTROS Y CONSTRUCCION DE MODULO DE SERV. SANITARIO	ALUMNO	1424	100.00	100.00
					247,572.36	247,572.36	0.00	0.00					
08602501E3350700262216K0	CONALEP ALVARO OBREGON SALIDO	NC1-339	HUATABAMPO	HUATABAMPO	0.00	0.00	0.00	0.00	AMPLIACION DE SALA DE MAESTROS Y CONSTRUCCION DE MODULO DE SERV. SANITARIOS	ALUMNO	362	27.25	100.00
					297,087.24	297,087.24	0.00	0.00					
08602501E3350700262216K0	COBACH OBREGON III	NC1-340	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	0.00	0.00	0.00	0.00	CONSTRUCCION DE 04 AULAS DE 2.5 EE, LABORATORIO DE USOS MULTIPLES, BIBLIOTECA Y SERV. SANITARIOS	ALUMNO	332	0.00	100.00
					2,030,097.84	2,030,097.84	0.00	0.00					
08602501E3350700262216K0	CECYTES NOGALES II	NC1-341	NOGALES	HEROICA NOGALES	0.00	0.00	0.00	0.00	TERMINACION DE LA 1 ETAPA (CONSTR. DE 7 AULAS, CENTRO DE COMPUTO, LAB. CIENCIAS, SERV. SANIT., BEBEDEROS Y OF. ADMVAS)	ALUMNO	217	5.59	100.00
					2,515,337.34	2,515,337.34	0.00	0.00					
08602501E3350700262216K0	CECYTES POBL. MIGUEL ALEMAN	NC1-342	HERMOSILLO	MIGUEL ALEMAN	0.00	0.00	0.00	0.00	TERMINACION DE LA 1 ETAPA (CONSTR. DE 7 AULAS, CENTRO DE COMPUTO, LAB. CIENCIAS, SERV. SANIT., BEBEDEROS Y OF. ADMVAS)	ALUMNO	167	0.00	100.00
					2,515,337.34	2,515,337.34	0.00	0.00					
08602501E3350700262216K0	CECYTES S.L.R.C.	NC1-343	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	0.00	0.00	0.00	0.00	TERMINACION DE LA 1 ETAPA (CONSTR. DE 7 AULAS, CENTRO DE COMPUTO, LAB. CIENCIAS, SERV. SANIT., BEBEDEROS Y OF. ADMVAS)	ALUMNO	246	88.49	100.00
					2,515,337.34	2,515,337.34	0.00	0.00					
08602501E3350700262216K0	EMSAD POTAM	NC1-344	GUAYMAS	POTAM	0.00	0.00	0.00	0.00	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DE 2EE Y UNA DE 4EE	ALUMNO	255	0.00	100.00
					693,204.24	693,204.24	0.00	0.00					





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E3350700262216K0	CONALEP AGUA PRIETA	AGUA PRIETA			CONSTRUCCION DE SALA DE MAESTROS Y MODULOS SANITARIOS	ALUMNO 941	0.00	100.00
NC1-345	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA						
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	495,145.74	495,145.74	0.00	0.00				
08602501E3350700262216K0	CONALEP CABORCA	HEROICA CABORCA			CONSTRUCCION DE SALA DE MAESTROS Y MODULOS SANITARIOS	ALUMNO 665	0.00	100.00
NC1-346	CABORCA	HEROICA CABORCA						
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	643,689.36	643,689.36	0.00	0.00				
08602501E3350700262216K0	CONALEP NAVOJOA	NAVOJOA			ADAPTACION DE SALA DE MAESTROS Y MODULO SANITARIO, CONSTR. DE MODULO SANITARIO PARA ALUMNOS	ALUMNO 619	0.00	100.00
NC1-347	NAVOJOA	NAVOJOA						
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	792,234.00	792,234.00	0.00	0.00				
08602501E3350700262216K0	CONALEP S.L.R.C.	SAN LUIS RIO COLORADO			AMPLIACION Y ADAPTACION DE SALA DE MAESTROS CON MODULO SANITARIO, CONSTR. DE 4 AULAS	ALUMNO 1520	0.00	100.00
NC1-348	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO						
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,064,563.80	1,064,563.80	0.00	0.00				
08602501E3350700262216K0	CONALEP HERMOSILLO III	HERMOSILLO			CONSTR. DE MODULO SANITARIO, 4 AULAS, SALA DE MAESTROS CON MODULO SANITARIO Y EQUIP. DE TALLER	ALUMNO 1098	60.00	100.00
NC1-349	HERMOSILLO	HERMOSILLO						
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,485,437.22	1,485,437.22	0.00	0.00				
08602501E3350700262216K0	CONALEP GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES	HEROICA GUAYMAS			ADAPTACION, AMPLIACION Y CONSTR. DE MODULO SANITARIOS	ALUMNO 842	30.00	100.00
NC1-350	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS						
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	404,488.14	404,488.14	0.00	0.00				
08602501E3350700262216K0	COBACH PLUTARCO ELIAS CALLES	AGUA PRIETA			CONSTR. DE UNA AULA DE 2 EE	ALUMNO 353	0.00	100.00
NC1-351	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA						
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	272,329.80	272,329.80	0.00	0.00				
08602501E3350700262217A0	CONSTRUCCION, REPARACION O EQUIPAMIENTO EN LAS INSTALACIONES DE EDUCACION SUPERIOR.	VARIAS			OBRA		0.00	0.00
	VARIOS	VARIAS						
	78,485,999.00	78,485,999.00	0.00	0.00	21			
	0.00	0.00	0.00	0.00				
08602501E3350700262217C5	INSTITUTO TECNOLOGICO DE NOGALES	HEROICA NOGALES			TERMINACION DE CONSTRUCCION DEL GIMNASIO, INCLUYE EQUIPAMIENTO Y CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE VINCULACION	ALUMNO 1500	0.00	100.00
NC2-623	NOGALES	HEROICA NOGALES						
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	9,999,998.08	9,999,998.08	0.00	0.00				
08602501E3350700262217C5	INSTITUTO TECNOLOGICO DE GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS			CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE LABORATORIO MULTIFUNCIONAL Y ADECUACIONES EN EDIFICIO DE POSTGRADO	ALUMNO 1500	0.00	100.00
NC2-656	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS						
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00				
08602501E3350700262217C5	INSTITUTO TECNOLOGICO DE AGUA PRIETA	AGUA PRIETA			CONSTRUCCION DE 2DA. ETAPA EDIFICIO DEPARTAMENTAL	ALUMNO 500	0.00	100.00
NC2-824	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA						
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	2,213,535.92	2,213,535.92	0.00	0.00				





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad										
Cve. Programática / Proyecto		Localidad								
Cve. Estatal	Municipio									
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %		
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros						

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E3350700262217F4	ITSON UNIDAD GUAYMAS									
ES002/11	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS			CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE LABORATORIO DE GASTRONOMIA	ALUMNO 1000	100.00	100.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00						
	2,000,000.44	2,000,000.44	0.00	0.00						
08602501E3350700262217F4	ITSON UNIDAD GUAYMAS									
ES003/11	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS			CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE SENDERO EXPERIMENTAL INTERPRETATIVO	ALUMNO 1000	100.00	100.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00						
	343,029.14	343,029.14	0.00	0.00						
08602501E3350700262217F4	ITSON NAVOJOA SUR									
ES004/11	NAVOJOA	NAVOJOA			CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE AULAS	ALUMNO 1000	100.00	100.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00						
	6,500,000.40	6,500,000.40	0.00	0.00						
08602501E3350700262217F4	ITSON OBREGON NAINARI									
ES005/11	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)			CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE LICENCIATURA EN TECNOLOGIA DE ALIMENTOS	ALUMNO 1000	98.00	100.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00						
	1,600,000.97	1,600,000.97	0.00	0.00						
08602501E3350700262217F4	ITSON OBREGON NAINARI									
ES006/11	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)			CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	ALUMNO 1000	100.00	100.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00						
	400,000.50	400,000.50	0.00	0.00						
08602501E3350700262217F4	CESUES HERMOSILLO									
ES007/11	HERMOSILLO	HERMOSILLO			CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO PARA LABORATORIOS (QUIMICA, FISICA, BIOLOGIA, ENTOMOLOGIA), ALMACEN Y CUBICULOS	ALUMNO 1000	91.06	100.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00						
	6,167,055.99	6,167,055.99	0.00	0.00						
08602501E3350700262217F4	CESUES SAN LUIS RIO COLORADO									
ES008/11	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO			CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO PARA LABORATORIOS, EL CUAL CONTARA CON LOBBY, LABORATORIO DE FISICA, INGENIERIA AMBIENTAL, CUBICULOS, ALMACEN Y SERVICIOS SANITARIOS	ALUMNO 1000	100.00	100.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00						
	4,002,404.90	4,002,404.90	0.00	0.00						
08602501E3350700262217F4	CESUES UNIDAD VILLA JUAREZ									
ES009/11	BENITO JUAREZ	VILLA JUAREZ (IRRIGACION)			CONSTRUCCION DE EDIFICIO QUE ALBERGARA 5 AULAS DIDACTICAS, 6 CUBICULOS PARA MAESTROS	ALUMNO 1000	89.36	100.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00						
	5,409,954.49	5,409,954.49	0.00	0.00						
08602501E3350700262217F4	UNISON VARIOS PLANTELES									
ES010/11	VARIOS	VARIAS			CONSERVACION DE LA PLANTA FISICA, INSTALACIONES Y AREAS COMUNES, EQUIPAMIENTO Y RESTITUCION DE EQUIPAMIENTO E INSTALACIONES	ALUMNO 21859	0.00	100.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00						
	5,539,708.89	5,539,708.89	0.00	0.00						
08602501E3350700262217F4	UNISON									
ES011/11	HERMOSILLO	HERMOSILLO			EDIFICIO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE GESTION ADMINISTRATIVA EN APOYO A LOS PROGRAMAS ACADemicOS	ALUMNO 19182	0.00	100.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00						
	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00						





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Localidad		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Otros				
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros	Otros				

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E3350700262217F4	UNISON ES012/11	HERMOSILLO	HERMOSILLO		AMPLIACION DE SEGUNDO NIVEL DE EDIFICIO 12D PARA AULAS DESTINADAS A CURSOS COMUNES A TODOS LOS PROGRAMAS	ALUMNO 18470	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00				
		5,928,000.00	5,928,000.00	0.00				
08602501E3350700262217F4	ITSON OBREGON NAINARI ES-013 CAJEME	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)		PINTURA Y AIRES PARA EDIFICIO DE AULAS Y CUBICULOS	ALUMNO 1000	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00				
		1,194,891.00	1,194,891.00	0.00				
08602501E3350700262217M9	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PUERTO PEÑASCO FA-049 PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO		TERMINACION DE BIBLIOTECA Y OBRA EXTERIOR	ALUMNO 1000	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00				
		1,102,171.71	1,102,171.71	0.00				
08602501E3350700262217N1	UNISON CAMPUS CAJEME ES-022	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)		CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA BIBLIOTECA, CENTRO DE COMPUTO Y ESPACIOS DE GESTION ADMINISTRATIVA DE APOYO A LOS PROGRAMAS ACADEMICOS	ALUMNO 19182	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00				
		13,500,000.00	13,500,000.00	0.00				
08602501E3350700262217N1	UNISON UNIDAD REGIONAL CENTRO ES-023 HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO		AMPLIACION DE EDIFICIO 3Q PARA APOYO AL PROGRAMA DE LICENCIATURA Y POSGRADO EN HUMANIDADES	ALUMNO 280	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00				
		3,876,000.00	3,876,000.00	0.00				
08602501E3350700262217N1	CESUES HERMOSILLO ES-024 HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO		TERMINACION DE EDIFICIO DE LA LICENCIATURA EN NUTRICION HUMANA	ALUMNO 200	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00				
		594,357.38	594,357.38	0.00				
08602501E3350700262217N1	CESUES HERMOSILLO ES-025 HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO		IMPERMEABILIZACION DE AULAS EN EL CENTRO DE USOS MULTIPLES	ALUMNO 200	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00				
		224,895.35	224,895.35	0.00				
08602501E3350700262217N1	CESUES NAVOJOA ES-027 NAVOJOA	NAVOJOA	NAVOJOA		REPARACION DE LOSA DE AZOTEA DE BIBLIOTECA	ALUMNO 1000	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00				
		341,168.96	341,168.96	0.00				
08602501E3350700262217N1	CESUES SAN LUIS RIO COLORADO ES-028 SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO		REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	ALUMNO 1000	80.14	100.00
		0.00	0.00	0.00				
		668,025.04	668,025.04	0.00				
08602501E3350700262217N1	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA ES-029 MOCTEZUMA	MOCTEZUMA	MOCTEZUMA		CONSTRUCCION DE CENTRO DE IDIOMAS, TUTORIAS Y VINCULACION	ALUMNO 1000	38.20	100.00
		0.00	0.00	0.00				
		5,089,900.53	5,089,900.53	0.00				
08602501E3350700262218M9	CENTRO DE DESARROLLO DE HABILIDADES INTELECTUALES "MANOS A LA VIDA" FA-205 HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO		CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA	ALUMNO 150	90.00	100.00
		0.00	0.00	0.00				
		160,758.52	160,758.52	0.00				





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E3350700362212A0	REPARACION DE INSTALACIONES Y/O EDIFICIOS EN EDUCACION INICIAL Y ESPECIAL.								
	VARIOS		VARIAS		REPARACION				
	2,750,000.00	2,750,000.00	0.00	0.00	4		0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
08602501E3350700362213A0	REPARACION DE INSTALACIONES Y/O EDIFICIOS EN EDUCACION PREESCOLAR.								
	VARIOS		VARIAS		REPARACION				
	10,864,325.00	10,864,325.00	0.00	0.00	16		0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
08602501E3350700362214A0	REPARACION DE INSTALACIONES Y/O EDIFICIOS EN EDUCACION PRIMARIA.								
	VARIOS		VARIAS		REPARACION				
	18,000,000.00	18,000,000.00	0.00	0.00	17		0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
08602501E3350700362214A9	E.P. PROFR. ENRIQUE QUIJADA								
	EB215/11 URES		URES		REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS (AMPLIACION)	ALUMNO 100	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	101,202.97	101,202.97	0.00	0.00					
08602501E3350700362215A0	REPARACION DE INSTALACIONES Y/O EDIFICIOS EN EDUCACION SECUNDARIA.								
	VARIOS		VARIAS		OBRA				
	11,000,000.00	11,000,000.00	0.00	0.00	7		0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
08602501E3350700362215M9	ESC. SECUNDARIA MARTIRES DE 1906								
	FA-207 CANANEA		CANANEA		CONSTRUCCION DE ALIMENTADORES ELECTRICOS	ALUMNO 1032	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	38,196.26	38,196.26	0.00	0.00					
08602501E3350700362218A0	ESCUELAS DE CALIDAD								
	VARIOS		VARIAS		PROGRAMA				
	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	1		0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
08602501E3350700362218A0	PROGRAMA DE TRANSFORMACION EDUCATIVA								
	VARIOS		VARIAS		PROGRAMA				
	135,000,000.00	135,000,000.00	0.00	0.00	1		0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
08602501E3350700362218A0	E.P. MIGUEL HIGALGO Y COSTILLA								
	ED-387 BENJAMIN HILL		BENJAMIN HILL		SUSTITUCIÓN DEL TECHO DE LÁMINA GALVANIZADA DEL EDIFICIO PRINCIPAL	ALUMNO 232	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	641,959.99	641,959.99	0.00	0.00					
08602501E3350700362218A0	E.P. JUAN FCO. JAVIER								
	ED-388 CABORCA		VARIAS		CONSTRUCCION DE UNA AULA Y PINTURA	ALUMNO 502	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	132,318.64	132,318.64	0.00	0.00					
08602501E3350700362218A0	E.P. UNIDAD FORD 10								
	ED-389 CABORCA		VARIAS		NECESIDADES EN LOS SEIS RUBROS DE LA TRANSFORMACION EDUCATIVA	ALUMNO 232	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	383,112.82	383,112.82	0.00	0.00					





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E3350700362218A0	J.N. ROSA AGAZZI	ED-390							
	CABORCA		VARIAS		REP DE SERV. SANITARIOS, PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR, CONSTRUCCION DE ACCESO, BEBEDERO, IMPERMEABILIZACION Y EQUIPO HIDRONEUMATICO	ALUMNO 126	100.00	100.00	
	0.00	0.00		0.00					
	434,237.15	434,237.15		0.00					
08602501E3350700362218A0	J.N. VERONICA CASTILLO JAIME	ED-391							
	CABORCA		VARIAS		REP. DE SERV. SANITARIOS, PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR, CONSTRUCCION DE ACCESO, BEBEDERO, IMPERMEABILIZACION Y EQUIPO HIDRONEUMATICO	ALUMNO 113	100.00	100.00	
	0.00	0.00		0.00					
	502,824.92	502,824.92		0.00					
08602501E3350700362218A0	E.P. ESCUADRON 201	ED-392							
	CABORCA		VARIAS		FACHADA, CANCELACION DE S.S., PINTURA, BEBEDERO, REHAB. DE CISTERNA, PINTURA INTERIOR, BEBEDERO, REHAB. CISTERNA, IMPERM. DE TECHOS Y REHAB. CANCHA DEPORTIVA	ALUMNO 161	100.00	100.00	
	0.00	0.00		0.00					
	487,063.71	487,063.71		0.00					
08602501E3350700362218A0	E.P. CUAUHTEMOC	ED-393							
	CABORCA		VARIAS		FACHADA EN ACCESO PPAL., CERCO PERIM., REHAB. DE MODULO DE S.S., PINTURA EN EXT. E INT., BEBEDEROS, QE. HIDRO., IMPERM. DE TECHOS, REHAB. EN CANCHA DEP., REP. ELECTR.	ALUMNO 388	100.00	100.00	
	0.00	0.00		0.00					
	576,885.23	576,885.23		0.00					
08602501E3350700362218A0	E.P. 6 DE ABRIL	ED-394	CABORCA						
			VARIAS		PINTURA Y 120 MESABANCOS POR SUSTITUCION	ALUMNO 621	100.00	100.00	
	0.00	0.00		0.00					
	689,656.68	689,656.68		0.00					
08602501E3350700362218A0	E.P. FLORENCIA R. DE MUNGUIA	ED-395							
	CABORCA		VARIAS		CONSTRUCCION DE FACHADA INSTITUCIONAL, REHAB. DE MODULO DE S.S., PINTURA GENERAL EN INT., BEBEDERO, IMPERM. DE TECHOS, REHAB. DE CANCHA DEPORT. Y SUTITUCION DE LUMINARIAS	ALUMNO 365	100.00	100.00	
	0.00	0.00		0.00					
	715,981.22	715,981.22		0.00					
08602501E3350700362218A0	E.P. JOSEFA FIGUEROA COMADURAN VDA DE OROS	ED-396							
	CABORCA		VARIAS		CONSTRUCCION DE FACHADA INSTITUCIONAL, REHAB. DE MODULO DE S.S., PINTURA GENERAL EN INT. BEBEDERO, IMPERM. DE TECHOS, REHAB. DE CANCHA DEPORT. Y REHAB. DE CISTERNA	ALUMNO 417	100.00	100.00	
	0.00	0.00		0.00					
	794,318.42	794,318.42		0.00					
08602501E3350700362218A0	ESC. SEC. HEROES DE CABORCA	ED-397							
	CABORCA		VARIAS		FACHADA EN ACCESO PPAL., CERCO PERIM., REHAB DE MODULO DE S.S., PINTURA EN EXT. E INT., BEBEDEROS, IMPERM. DE TECHOS, REHAB. EN CANCHA DEP., REP. ELECTR Y REP. DE VENTANAS	ALUMNO 1081	100.00	100.00	
	0.00	0.00		0.00					
	2,116,055.52	2,116,055.52		0.00					





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Localidad		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estadal	Federal	Otros	Otros				
Ejercido:	Total	Estadal	Federal	Otros	Otros				

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E3350700362218A0	J.N. AUGUSTO FEDERICO FROBEL ED-398	IMURIS	IMURIS			REAPLICACION DE PINTURA EN MUROS, REHABILITACION DE SERV SANITARIOS, PLAFONES, DE PUERTAS, DE CERCO LATERAL Y POSTERIOR, CONSTR ACCESO TIPO INSTITUCIONAL Y CONSTR DE ANDADORES	ALUMNO 89	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00				
		473,992.83	473,992.83	0.00	0.00				
08602501E3350700362218A0	E.P. BRAULIO RODRIGUEZ ED-399	IMURIS	VARIAS			REHABILITACION GENERAL DE TRES AULAS, SISTEMA ELECTRICO, IMPERMEABILIZACION DE TECHOS, CANCELERIA DE PUERTAS Y VENTANAS, SUSTITUCION DE CERCO PERIMETRAL, PINTURA GENERAL, CONTRUCCION DE SERVICIOS SANI	ALUMNO 121	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00				
		650,901.02	650,901.02	0.00	0.00				
08602501E3350700362218A0	J.N. SONOTL ED-400	MAGDALENA	VARIAS			IMPERMEABILIZACION DE TECHOS (COMPLEMENTO TRANSFORMACION EDUCATIVA 2011)	ALUMNO 86	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00				
		119,283.26	119,283.26	0.00	0.00				
08602501E3350700362218A0	J.N. 16 DE SEPTIEMBRE ED-401	MAGDALENA	VARIAS			IMPERMEABILIZACION DE TECHOS (COMPLEMENTO PARA TRANSFORMACION EDUCATIVA 2011)	ALUMNO 111	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00				
		268,758.67	268,758.67	0.00	0.00				
08602501E3350700362218A0	E.P. LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS ED-402	MAGDALENA	VARIAS			CERCO PERIMETRAL, PORTICO, PINTURA GENERAL, IMPERMEABILIZACION DE TECHOS Y REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA	ALUMNO 225	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00				
		370,401.93	370,401.93	0.00	0.00				
08602501E3350700362218A0	ESC. SEC. ESTATAL 3 ED-403	MAGDALENA	VARIAS			SUSTITUCION DE TECHOS DE ASBESTO AREA 4 (TALLER DE CARPINTERIA Y AULAS)	ALUMNO 853	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00				
		490,075.65	490,075.65	0.00	0.00				
08602501E3350700362218A0	E.P. OTHON ALMADA ED-404	MAGDALENA	SAN IGNACIO			REPARACIÓN GENERAL DEL SISTEMA ELECTRICO, SERVICIOS SANITARIOS Y BEBEDEROS	ALUMNO 118	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00				
		97,873.89	97,873.89	0.00	0.00				
08602501E3350700362218A0	J.N. LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA ED-405	NOGALES	HEROICA NOGALES			REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS, REPARACION ELECTRICA, PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR, REP. DE CUBIERTA	ALUMNO 349	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00				
		333,372.98	333,372.98	0.00	0.00				
08602501E3350700362218A0	J.N. 12 DE OCTUBRE ED-406	NOGALES	HEROICA NOGALES			SUSTITUCION DEL TECHO MULTYPANEL DE TRES AULAS, DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS, REPARACION GENERAL DEL SISTEMA ELECTRICO INTERIOS Y EXTERIOR AULAS Y ANEXOS	ALUMNO 80	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00				
		323,036.90	323,036.90	0.00	0.00				





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Localidad		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %
Cve. Estatal	Municipio	Estatal	Federal	Otros	Otros				
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E3350700362218A0	E.P. VICENTA OCARANZA NUM. 1								
	ED-407					REPARACION DE SERVICIOS			
		NOGALES	HEROICA NOGALES			SANITARIOS, REPARACION	ALUMNO		
		0.00	0.00	0.00	0.00	ELECTRICA, PINTURA INTERIOR	230	100.00	100.00
		417,330.65	417,330.65	0.00	0.00	Y EXTERIOR, REPARACION DE			
						CUBIERTA			
08602501E3350700362218A0	J.N. ALAMOS								
	ED-408					REPARACION DE SERV.			
		NOGALES	HEROICA NOGALES			SANITARIOS, CERCO	ALUMNO		
		0.00	0.00	0.00	0.00	PERIMETRAL, REP. ELECTRICA,	245	100.00	100.00
		473,992.83	473,992.83	0.00	0.00	PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR			
						Y CONSTRUCCION DE ACCESO Y			
						REP. DE CUBIERTA			
08602501E3350700362218A0	E.P. MARIA DOLORES FERNANDEZ TORRES								
	ED-409					REPARACION DE SERV.			
		NOGALES	HEROICA NOGALES			SANITARIOS, BARDA	ALUMNO		
		0.00	0.00	0.00	0.00	PERIMETRAL, REPARACION	162	100.00	100.00
		585,108.53	585,108.53	0.00	0.00	ELECTRICA, PINTURA INTERIOR Y			
						EXTERIOR, CONSTRUCCION DE			
						ACCESO			
08602501E3350700362218A0	J.N. MARIANO MATAMOROS								
	ED-410					REPARACION DE SERVICIOS			
		NOGALES	HEROICA NOGALES			SANITARIOS, REPARACION	ALUMNO		
		0.00	0.00	0.00	0.00	ELECTRICA, PINTURA INTERIOR	349	100.00	100.00
		728,916.85	728,916.85	0.00	0.00	Y EXTERIOR, REPARACION DE			
						CUBIERTA			
08602501E3350700362218A0	E.P. J. ALBERTO GONZALEZ VILLEGAS								
	ED-411					REP. DE SERV. SANITARIOS,			
		NOGALES	HEROICA NOGALES			BARDA PERIMETRAL,	ALUMNO		
		0.00	0.00	0.00	0.00	REPARACION ELECTRICA,	341	100.00	100.00
		830,218.42	830,218.42	0.00	0.00	PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR,			
						CONSTRUCCION DE ACCESO			
08602501E3350700362218A0	E.P. JUAN ENRIQUE PESTALOZZI								
	ED-412					REP. GRAL. DEL SISTEMA			
		NOGALES	HEROICA NOGALES			ELECTRICO, REHB DE SERV	ALUMNO		
		0.00	0.00	0.00	0.00	SANIT., REP. DE PUERTAS Y	627	100.00	100.00
		948,460.14	948,460.14	0.00	0.00	PINTURA GRAL INTERIOR			
08602501E3350700362218A0	E.P. JOSE DE JESUS FLORES VALVERDE								
	ED-413					REPARACION DE SERV.			
		NOGALES	HEROICA NOGALES			SANITARIOS, BARDA	ALUMNO		
		0.00	0.00	0.00	0.00	PERIMETRAL, REPARACION	382	100.00	100.00
		1,165,457.81	1,165,457.81	0.00	0.00	ELECTRICA, PINTURA INTERIOR			
						Y EXTERIOR, CONSTRUCCION			
						DE ACCESO,			
						IMPERMEABILIZACION Y			
						REPARACION DE CUBIERTA			
08602501E3350700362218A0	ESC. SEC. TECNICA 9								
	ED-414					REP. DE SERV. SANITARIOS,			
		NOGALES	HEROICA NOGALES			BARDA PERIMETRAL, REP.	ALUMNO		
		0.00	0.00	0.00	0.00	ELECTRICA, PINTURA INTERIOR	1134	100.00	100.00
		1,241,149.73	1,241,149.73	0.00	0.00	Y EXTERIOR Y CONSTRUCCION			
						DE ACCESO			
08602501E3350700362218A0	E.P. SOR JUANA INES DE LA								
	ED-415					CONSTRUCCION DE 11 AULAS Y			
						EL MODULO DE SERVICIOS			
						SANITARIOS POR SUSTITUCION,			
						CONSTRUCCION DE MURO DE			
						CONTENCION EN LA PARTE			
						TRASERA DEL PLANTEL POR			





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

	NOGALES		HEROICA NOGALES		DESLAVE DEL CERRO. CONTRUCCION DE CANCA DEPORTIVA Y S	ALUMNO 603	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	3,491,380.04	3,491,380.04	0.00	0.00				
08602501E3350700362218A0	E.P. ELVIRA LIZARRAGA VALENZUELA							
	ED-416				IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS, PORTICO, CERCO PERIMETRAL, PINTURA GENERAL Y REPARACION DE CANCHA DEPORTIVA	ALUMNO 123	100.00	100.00
	PITIQUITO		PITIQUITO					
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	456,609.24	456,609.24	0.00	0.00				
08602501E3350700362218A0	ALBERGUE TRIBU PAPAGO							
	ED-417				IMPERM. GRAL DE TECHOS, REP DEL SIST ELÉCT, SUST. DE CANCELERÍA DE PUERTAS Y VENTANAS, REP GRAL DE AULAS, DORMITORIOS, SANITARIOS-VESTIDORES DE NIÑOS Y NIÑAS, REP GENERAL DE SERVICIO SANITARIO EXTERIO	ALUMNO 35	100.00	100.00
	GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES		VARIAS					
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	908,368.42	908,368.42	0.00	0.00				
08602501E3350700362218A0	J.N. CARMEN REYNA DE LEON							
	ED-418				CONSTRUCCION DE ACCESO INSTITUCIONAL, REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO, REHABILITACION DE IMPERMEABILIZACION, CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA Y PINTURA EN AULAS	ALUMNO 132	100.00	100.00
	GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES		VARIAS					
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	440,060.10	440,060.10	0.00	0.00				
08602501E3350700362218A0	E.P. VENTURA G. TENA							
	ED-419				REHABILITACION DE AULAS QUE PRESENTAN CUARTEADURAS, REP. DEL SISTEMA ELECTRICO DEL PLANTEL, PINTURA GRAL.	ALUMNO 372	100.00	100.00
	PUERTO PEÑASCO		VARIAS					
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	159,520.46	159,520.46	0.00	0.00				
08602501E3350700362218A0	E.P. CLUB ACTIVO 20 30							
	ED-420				REHAB DE SERV. SANITARIOS, Y CONSTRUCCION DE CERCO Y FACHADA INSTITUCIONAL	ALUMNO 257	100.00	100.00
	PUERTO PEÑASCO		VARIAS					
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	357,876.91	357,876.91	0.00	0.00				
08602501E3350700362218A0	E.P. JESUS GARCIA							
	ED-421				IMPERMEABILIZACION EGENRAL DE TECHOS, SISTEMA ELECTRICO, CONTRUCCION DE TRES AULAS POR SUSTITUCION, REPARACION GENERAL DE AULAS DEFINITIVAS, DIRECCION Y MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS	ALUMNO 124	100.00	100.00
	SAN LUIS RIO COLORADO		VARIAS					
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	764,479.10	764,479.10	0.00	0.00				
08602501E3350700362218A0	ESC. SEC. HERIBERTO SILVA							
	ED-422				SUSTITUCIÓN DEL TECHO DE DOS AULAS	ALUMNO 453	100.00	100.00
	SAN LUIS RIO COLORADO		VARIAS					
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	216,470.04	216,470.04	0.00	0.00				
08602501E3350700362218A0	ESC. SEC. NO. 14, LUIS B. SANCHEZ							
	ED-423				FACHADA Y CERCO INSTITUCIONAL, IMPERMEABILIZACION, REHAB DE SERV SANITARIOS Y PINTURA			





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Localidad		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %
Cve. Estatal	Municipio	Estatal	Federal	Otros	Otros				

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

	SAN LUIS RIO COLORADO		VARIAS		EN GENERAL	ALUMNO			
	0.00	0.00		0.00		315	100.00	100.00	
	726,218.79	726,218.79		0.00					
08602501E3350700362218A0	E.P. ABELARDO L. RODRIGUEZ		VARIAS		PINTURA GENERAL EN PLANTEL	ALUMNO			
ED-424	SAN LUIS RIO COLORADO			0.00		999	100.00	100.00	
	0.00	0.00		0.00					
	134,741.40	134,741.40		0.00					
08602501E3350700362218A0	E.P. LIC. LUIS ENCINAS J		VARIAS		REHABILITACION DE SERV. SANITARIOS, FACHADA Y CERCO INSTITUCIONAL Y PINTURA GENERAL	ALUMNO			
ED-425	SAN LUIS RIO COLORADO			0.00		295	100.00	100.00	
	0.00	0.00		0.00					
	253,271.86	253,271.86		0.00					
08602501E3350700362218A0	E.P. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON		VARIAS		CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL, FACHADA Y PINTURA EN GENERAL	ALUMNO			
ED-426	SAN LUIS RIO COLORADO			0.00		399	100.00	100.00	
	0.00	0.00		0.00					
	353,169.07	353,169.07		0.00					
08602501E3350700362218A0	ESC. SEC. NO 22, MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA		VARIAS		CONSTR. DE ESCALERAS ALTERNAS DE ACCESO A PLANTA ALTA, AMPLIACION DE SALA DE MUSICA	ALUMNO			
ED-427	SAN LUIS RIO COLORADO			0.00		854	100.00	100.00	
	0.00	0.00		0.00					
	543,678.52	543,678.52		0.00					
08602501E3350700362218A0	ESC. SEC. TECNICA 4		VARIAS		IMPERMEABILIZACIÓN DEL TECHO DE AULAS, TALLERES, ÁREA ADMINISTRATIVA Y ANEXOS	ALUMNO			
ED-428	SAN LUIS RIO COLORADO			0.00		250	100.00	100.00	
	0.00	0.00		0.00					
	851,062.70	851,062.70		0.00					
08602501E3350700362218A0	E.P. MA. MARCEDES ANDRADE		VARIAS		FACHADA Y CERCO INSTITUCIONAL, IMPERMEABILIZACION DE TECHOS, REHAB DE CANCHA DEPORTIVA Y PINTURA EN GENERAL	ALUMNO			
ED-429	SAN LUIS RIO COLORADO			0.00		310	100.00	100.00	
	0.00	0.00		0.00					
	846,316.30	846,316.30		0.00					
08602501E3350700362218A0	E.P. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ		VARIAS		SUSTITUCIÓN DEL TECHO DE ASBESTO DE DOCE AULAS Y ANEXOS	ALUMNO			
ED-430	SAN LUIS RIO COLORADO			0.00		368	100.00	100.00	
	0.00	0.00		0.00					
	969,047.86	969,047.86		0.00					
08602501E3350700362218A0	TELESECUNDARIA 57		ESTACION LLANO		IMPERMEABILIZACION DE TECHOS (COMPLEMENTO PARA TRANSFORMACION EDUCATIVA 2011)	ALUMNO			
ED-431	SANTA ANA			0.00		97	100.00	100.00	
	0.00	0.00		0.00					
	431,112.68	431,112.68		0.00					
08602501E3350700362218A0	J.N. CONCEPCION AGUIRRE GALVEZ		SANTA ANA		IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS (COMPLEMENTO PARA TRANSFORMACION EDUCATIVA 2011)	ALUMNO			
ED-432	SANTA ANA			0.00		30	100.00	100.00	
	0.00	0.00		0.00					
	236,221.49	236,221.49		0.00					
08602501E3350700362218A0	J.N. DANTE ALIGUIERI		AGUA PRIETA		REPARACIÓN DEL SITEMA ELECTRICO DE 9 AULAS	ALUMNO			
ED-433	AGUA PRIETA			0.00		251	100.00	100.00	
	0.00	0.00		0.00					
	45,495.43	45,495.43		0.00					





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E3350700362218A0	E.P. BENITO JUAREZ								
ED-434	AGUA PRIETA		AGUA PRIETA		REPARACIÓN DEL SISTEMA ELECTRICO EN 12 AULAS	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00		348	100.00	100.00	
	138,707.61	138,707.61	0.00	0.00					
08602501E3350700362218A0	J.N. AMERICA								
ED-435			AGUA PRIETA		SUSTITUCION DE TECHOS, CONTRUCCION DE BARDA TRASERA, ENJARRE DE PAREDES EXTERIOR E INTERIOR DE 5 AULAS Y BAÑO, 10 MESAS PARA TRABAJOS EN AULAS Y 5 ESCRITORIO Y SILLAS PARA LOS MAESTROS	ALUMNO			
	AGUA PRIETA	0.00	0.00	0.00		109	100.00	100.00	
	210,188.81	210,188.81	0.00	0.00					
08602501E3350700362218A0	E.P. PLAN DE AGUA PRIETA								
ED-436	AGUA PRIETA		AGUA PRIETA		REHABILITACION DE TECHOS, AULAS, CERCOS PERIMETRAL Y PINTURA GENERAL	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00		304	100.00	100.00	
	243,180.30	243,180.30	0.00	0.00					
08602501E3350700362218A0	J.N. NUEVA VIDA								
ED-437			AGUA PRIETA		SUSTITUCION DE TECHOS, CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA Y CONTRUCCION DE TEJABAN O MALLA SOMBRA PARA LA CANCHA Y CAMBIAR PUERTAS Y VENTANAS INCHADAS Y OXIDADAS	ALUMNO			
	AGUA PRIETA	0.00	0.00	0.00		158	100.00	100.00	
	346,789.09	346,789.09	0.00	0.00					
08602501E3350700362218A0	J.N. JUAN RULFO								
ED-438	AGUA PRIETA		AGUA PRIETA		SUSTITUCION DE TUBERIA DE AGUA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00		140	100.00	100.00	
	350,234.66	350,234.66	0.00	0.00					
08602501E3350700362218A0	J.N. NUEVOS HORIZONTES								
ED-439	AGUA PRIETA		AGUA PRIETA		REPARACION GENERAL DEL SISTEMA ELECTRICO Y CERCO PERIMETRAL	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00		228	100.00	100.00	
	371,535.61	371,535.61	0.00	0.00					
08602501E3350700362218A0	J.N. PROGRESO								
ED-440	AGUA PRIETA		AGUA PRIETA		REPARACION GENERAL DEL SISTEMA ELECTRICO Y CERCO PERIMETRAL	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00		79	100.00	100.00	
	496,943.77	496,943.77	0.00	0.00					
08602501E3350700362218A0	J.N. EULALIA GUZMAN								
ED-441	AGUA PRIETA		AGUA PRIETA		REPARACION GENERAL DEL SISTEMA ELECTRICO DE 2 AULAS	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00		75	100.00	100.00	
	539,958.48	539,958.48	0.00	0.00					
08602501E3350700362218A0	ESC. SEC. FUND. ESPOSOS RODRIGUEZ								
ED-442	AGUA PRIETA		AGUA PRIETA		REPARACION EN GENERAL	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00		1166	100.00	100.00	
	1,836,220.74	1,836,220.74	0.00	0.00					
08602501E3350700362218A0	E.P. BENITO JUAREZ								
ED-443	CANANEA		CANANEA		REHABILITACION DE SERVS. SANITARIOS Y BAJO TECHO (PLAFOND)	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00		332	100.00	100.00	
	294,775.49	294,775.49	0.00	0.00					





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Localidad		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estadal	Federal	Otros	Otros				
Ejercido:	Total	Estadal	Federal	Otros	Otros				

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E3350700362218A0	J.N. CANANEA								
ED-444	CANANEA	CANANEA			IMPERMEABILIZACION DE	ALUMNO			
	0.00	0.00		0.00	TECHOS	139	100.00	100.00	
	401,235.05	401,235.05		0.00					
08602501E3350700362218A0	J.N. EUA								
ED-445	CANANEA	CANANEA			SUSTITUCION DE TECHOS DE	ALUMNO			
	0.00	0.00		0.00	LAMINA, REP. DEL SISTEMA	33	100.00	100.00	
	440,529.67	440,529.67		0.00	ELECTRICO, SERV. SANITARIOS,				
					ACCESO Y CERCO				
08602501E3350700362218A0	J.N. RAFAELA M DE RUIZ								
ED-446					REHAB DEL SISTEMA				
					ELECTRICO, CONSTRUCCION DE				
					DIRECCION, APLICACION DE				
					PINTURA A MUROS,				
					IMPERMEABILIZACION DE	ALUMNO			
	0.00	0.00		0.00	TECHOS, REHABILITACION DE	65	100.00	100.00	
	452,834.99	452,834.99		0.00	SANITARIOS, CONSTRUCCION				
					DE BANQUETAS, ACCESO Y				
					CERCO				
08602501E3350700362218A0	E.P. PROF. GILBERTO CASTILLO RIOS								
ED-447					REPARACION DEL SISTEMA				
					ELECTRICO, SERV. SANITARIOS,				
					IMPERMEABILIZACION, PINTURA	ALUMNO			
	0.00	0.00		0.00	EN GENERAL, FACHADA Y	167	100.00	100.00	
	752,262.59	752,262.59		0.00	CERCO INSTITUCIONAL Y OBRA				
					EXTERIOR				
08602501E3350700362218A0	ESC. SEC. NO. 9, RICARDO FLORES MAG								
ED-448					REPARACION DE SERVICIOS				
					SANITARIOS, SISTEMA				
					ELECTRICO, ILUMINACION				
					NOCTURNA CON ARBOTANTES				
					20 POSTES CON LAMPARAS,				
					REPARACION DEL DRENAJE DE	ALUMNO			
	0.00	0.00		0.00	AREA ADMINISTRATIVA Y DE LOS	624	100.00	100.00	
	2,122,564.84	2,122,564.84		0.00	BAÑOS, CONSTR MOD DE SERV.				
					SAN				
08602501E3350700362218A0	TELESECUNDARIA 214								
ED-449					REPARACION DE TECHO DE UN				
					AULA, SERVICIOS, CERCO				
					PERIMETRAL, CONTRUCCION DE				
					BEEDEROS Y PINTURA				
					GENERAL, CONTRUCCION DE UN	ALUMNO			
	0.00	0.00		0.00	AULA POR INCREMENTO Y	15	100.00	100.00	
	305,457.08	305,457.08		0.00	ABASTECIMIENTO DE				
					MESABANCOS Y CONTRUCCION				
					DE UNA CANCHA				
08602501E3350700362218A0	TELESECUNDARIA 185								
ED-450					REHABILITACION DE CERCO,				
					CONTRUCCION DE CISTERNA,				
					BEBEDEROS, AULA DE MEDIOS,	ALUMNO			
	0.00	0.00		0.00	CANCHA CIVICA, PINTURA,	33	100.00	100.00	
	428,029.86	428,029.86		0.00	REHABILITACION DE UN AULA				
					LUMINARIAS				
08602501E3350700362218A0	ESC. SEC. ALFREDO E URUCHURTU								
ED-451	HERMOSILLO				REHABILITACION DE TECHOS,	ALUMNO			
	0.00	0.00		0.00	PAREDES, PINTURA, SERVICIOS	867	100.00	100.00	
	747,157.60	747,157.60		0.00	SANITRIOS Y SISTEMA				
					HIDRAULICO				





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E3350700362218A0	E.P. LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS	ED-452	HERMOSILLO	HERMOSILLO	VARIAS				
		0.00	0.00	0.00	0.00	SUSTITUCION DE CABLEADO ELECTRICO, REHABILITACION DE TECHOS, REHABILITACION DE PAREDES Y PINTURA	ALUMNO 59	100.00	100.00
		115,429.60	115,429.60	0.00	0.00				
08602501E3350700362218A0	J.N. JOSE MARIA PINO SUAREZ	ED-453	HERMOSILLO	HERMOSILLO	VARIAS				
		0.00	0.00	0.00	0.00	REHABILITACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DEL PLANTEL	ALUMNO 78	100.00	100.00
		351,416.67	351,416.67	0.00	0.00				
08602501E3350700362218A0	E.P. VICENTE GUERRERO	ED-454	HERMOSILLO	HERMOSILLO	VARIAS				
		0.00	0.00	0.00	0.00	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL	ALUMNO 170	100.00	100.00
		566,055.30	566,055.30	0.00	0.00				
08602501E3350700362218A0	E.P.NC. COL. REAL DEL CARMEN	ED-455	HERMOSILLO	HERMOSILLO					
		0.00	0.00	0.00	0.00	MANTENIMIENTO DE CISTERNA, REP. MENOR A INSTALACIONES ELECTRICAS, REP. DE VISTAS DE TABLAROCA, REP. MENOR DE BAÑOS, PINTURA GENERAL, INSTALACION DE FACHADA Y CERCO FRONTAL	ALUMNO 220	100.00	100.00
		230,607.36	230,607.36	0.00	0.00				
08602501E3350700362218A0	E.P. SOR JUANA INES DE LA CRUZ	ED-456	HERMOSILLO	HERMOSILLO					
		0.00	0.00	0.00	0.00	FACHADA PRINCIPAL ALTA E INSTALACIONES ELECTRICAS	ALUMNO 264	100.00	100.00
		245,304.30	245,304.30	0.00	0.00				
08602501E3350700362218A0	J.N. RODOLFO CAMPODONICO	ED-457	HERMOSILLO	HERMOSILLO					
		0.00	0.00	0.00	0.00	CONSTRUCCION DE FACHADA ALTA TIPO INSTITUCIONAL, REHABILITACION DE PLAZA CIVICA, REHABILITACION DE SISTEMA ELECTRICO E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	ALUMNO 137	100.00	100.00
		245,538.29	245,538.29	0.00	0.00				
08602501E3350700362218A0	E.P. ENRIQUETA DE PARODI	ED-458	HERMOSILLO	HERMOSILLO					
		0.00	0.00	0.00	0.00	REHABILITACION DEL CERCO PERIMETRAL, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO	ALUMNO 187	100.00	100.00
		247,363.73	247,363.73	0.00	0.00				
08602501E3350700362218A0	J.N. PLATON	ED-459	HERMOSILLO	HERMOSILLO					
		0.00	0.00	0.00	0.00	IMPERMEABILIZACION DE TECHOS, REHABILITACION DE CERCO, REHABILITACION DEL SISTEMA HIDRAULICO	ALUMNO 321	100.00	100.00
		252,933.44	252,933.44	0.00	0.00				
08602501E3350700362218A0	E.P. CORONEL J. CRUZ GALVEZ	ED-460	HERMOSILLO	HERMOSILLO					
		0.00	0.00	0.00	0.00	BARDA Y CERCO EXT EN PLANTEL, TECHO Y PIOS EN LAVANDERIA, ENFERMERIA, PARQUE RECREATIVO EN PATIO, BAÑOS ANEXO AL DORMITORIO NIÑOS PEQUEÑOS, BAÑOS P/ NIÑOS EN PATIOS	ALUMNO 195	100.00	100.00
		257,111.44	257,111.44	0.00	0.00				





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Localidad		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %
Cve. Estatal	Municipio	Estatal	Federal	Otros	Otros				
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E3350700362218A0	J.N. JOSE SOSA CHAVEZ								
ED-461	HERMOSILLO	HERMOSILLO			BARDA PERIMETRAL, ESTRUCTURA, INSTL. ELECTRICAS, REMODELACION SANITARIOS E INSTL. HIDROSANITARIAS	ALUMNO 103		100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	259,148.78	259,148.78	0.00	0.00					
08602501E3350700362218A0	J.N. EVANGELINA VAZQUEZ DE MORALES								
ED-462	HERMOSILLO	HERMOSILLO			ACCESO, CERCO, IMPERMEABILIZACION, SERV. SNITARIOS, REHAB. ELEC. Y TECHUMBRES	ALUMNO 159		100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	270,282.33	270,282.33	0.00	0.00					
08602501E3350700362218A0	J.N. NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC								
ED-463	HERMOSILLO	HERMOSILLO			REHABILITACION DE SANITARIOS, INSTALACIONES ELECTRICAS, PINTURA EN GENERAL E IMPERMEABILIZACION	ALUMNO 100		100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	272,096.46	272,096.46	0.00	0.00					
08602501E3350700362218A0	J.N. MARIA HEREDIA DURON								
ED-464	HERMOSILLO	HERMOSILLO			SERVICIOS SANITARIOS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y PINTURA EN GENERAL	ALUMNO 172		100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	273,982.37	273,982.37	0.00	0.00					
08602501E3350700362218A0	J.N. TLANEXTLI								
ED-465	HERMOSILLO	HERMOSILLO			REHABILITACION DE TECHOS, REHABILITACION DE CERCO	ALUMNO 148		100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	279,176.27	279,176.27	0.00	0.00					
08602501E3350700362218A0	ESC. SEC. TECNICA 12								
ED-466	HERMOSILLO	HERMOSILLO			REHABILITACION DE SERV. SANITARIOS, PINTURA GENERAL, IMPERMEABILIZACION Y CERCO PERIMETRAL	ALUMNO 1096		100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	280,627.40	280,627.40	0.00	0.00					
08602501E3350700362218A0	E.P. PROF. FRANCISCO NAVARRO ESTRADA								
ED-467	HERMOSILLO	HERMOSILLO			CONSTRUCCION DE ANDADORES, BANQUETAS, PINTURA Y FACHADA TIPO PORTAL	ALUMNO 519		100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	287,266.14	287,266.14	0.00	0.00					
08602501E3350700362218A0	E.P. DEMOFILO MALDONADO NATERAS								
ED-468	HERMOSILLO	HERMOSILLO			AUMENTO DE CARGA. ELECTRICA, REHABILITACION DE CANCHA, PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR	ALUMNO 636		100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	296,779.46	296,779.46	0.00	0.00					
08602501E3350700362218A0	J.N. BENITO JUAREZ								
ED-469	HERMOSILLO	HERMOSILLO			NO REPORTA META.- PENDIENTE VER DICTAMEN DE SUPERVISOR	ALUMNO 104		100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	301,188.66	301,188.66	0.00	0.00					
08602501E3350700362218A0	E.P. JOB HONESTO NORIEGA RUIZ								
ED-470	HERMOSILLO	HERMOSILLO			CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA, CONSTRUCCION DE CISTERNA	ALUMNO 177		100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	303,231.35	303,231.35	0.00	0.00					
08602501E3350700362218A0	J.N. JOSEFINA PADILLA DE JIMENEZ								
ED-471	HERMOSILLO	HERMOSILLO			CONSTRUCCION DE ACCESO INSTITUCIONAL, REHAB. DE SERVICIOS SANITARIOS, PINTURA GENERAL, REHAB. DE SISTEMA ELECTRICO, IMPERMEAB. DE EDIFICIOS	ALUMNO 214		100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	304,614.42	304,614.42	0.00	0.00					





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E3350700362218A0	J.N. DESERT	HERMOSILLO	HERMOSILLO		REHABILITACION DE TECHOS Y CERCO PERIMETRAL	ALUMNO 124	100.00	100.00	
ED-472	HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	305,631.06	305,631.06	0.00	0.00					
08602501E3350700362218A0	E.P. LEYES DE REFORMA	HERMOSILLO	HERMOSILLO		CONSTRUCCION DE FACHADA INSTITUCIONAL Y PINTURA GENERAL	ALUMNO 206	100.00	100.00	
ED-473	HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	313,780.64	313,780.64	0.00	0.00					
08602501E3350700362218A0	J.N. EVA MONTEVERDE DE QUIROGA	HERMOSILLO	HERMOSILLO		CONSTRUCCION DE FACHADA ALTA TIPO INSTITUCIONAL, CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL, REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO Y REHABILITACION DE SANITARIOS	ALUMNO 234	100.00	100.00	
ED-474	HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	319,205.74	319,205.74	0.00	0.00					
08602501E3350700362218A0	J.N. BLANCA AZUCENA ESQUER	HERMOSILLO	HERMOSILLO		TRANSFORMACION EDUCATIVA 2011	ALUMNO 124	100.00	100.00	
ED-475	HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	326,933.37	326,933.37	0.00	0.00					
08602501E3350700362218A0	E.P. PROF. LUIS P MENDEZ	HERMOSILLO	HERMOSILLO		NECESIDADES EN LOS 6 RUBROS DE LA TRANSFORMACION EDUCATIVA	ALUMNO 374	100.00	100.00	
ED-476	HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	336,069.75	336,069.75	0.00	0.00					
08602501E3350700362218A0	J.N. ANTON MAKARENKO	HERMOSILLO	HERMOSILLO		NECESIDADES EN LOS 6 RUBROS DE LA TRANSFORMACION EDUCATIVA	ALUMNO 176	100.00	100.00	
ED-477	HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	350,165.76	350,165.76	0.00	0.00					
08602501E3350700362218A0	J.N. ROBERT OWEN	HERMOSILLO	HERMOSILLO		CONSTRUCCION DE ACCESO, CERCO, REPARACIONES ELECTRICAS, TECHOS Y SERVICIOS SANITARIOS	ALUMNO 167	100.00	100.00	
ED-478	HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	354,768.27	354,768.27	0.00	0.00					
08602501E3350700362218A0	ESC. SEC. GENERAL NUM 10	HERMOSILLO	HERMOSILLO		REHAB DE BEBEDEROS, PINTURA EN GRAL, REHAB DE CERCO, CONSTR. DE FACHADA INSTIUCIONAL	ALUMNO 1103	100.00	100.00	
ED-479	HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	354,839.77	354,839.77	0.00	0.00					
08602501E3350700362218A0	E.P. SEBASTIAN ARVAYO ARVAYO	HERMOSILLO	HERMOSILLO		COSTR DE ACCESO, CERC OS, REPS ELECTRICAS, TECHOS Y SERV. SANITARIOS	ALUMNO 356	100.00	100.00	
ED-480	HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	366,792.68	366,792.68	0.00	0.00					
08602501E3350700362218A0	E.P. FRANCISCO ROMO MENDOZA	HERMOSILLO	HERMOSILLO		PINTURA GENERAL, REHABILITACION DE ANDADORES, INSTALACION DE LAVABOS Y CONSTR. DE FACHADA Y BARRA	ALUMNO 462	100.00	100.00	
ED-481	HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	372,213.92	372,213.92	0.00	0.00					
08602501E3350700362218A0	E.P. ALICIA MUÑOZ ROMERO	HERMOSILLO	HERMOSILLO		REHABILITACION DE SISTEMA ELECTRICO, IMPERMEABILIZACION, PINTURA EN GENERAL Y TERMINACION DE COMEDOR	ALUMNO 576	100.00	100.00	
ED-482	HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	375,814.58	375,814.58	0.00	0.00					





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto			Localidad		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Ejercido:	Total				

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E3350700362218A0	E.P. JUAN FIGUEROA ABRIL ED-483	HERMOSILLO	HERMOSILLO		REP. MENOR Y LIMPIEZA EN S.S., REP. DE LUMINARIAS, REP. DE FISURAS POR ASENTAMIENTO Y PINTURA EN MUROS Y PUERTAS, REP. DE BOMBA CISTERNA, CONST. DE CANCHA DEPORTIVA Y SUSTITUCION DE CERCO EN FACHADA P	ALUMNO 228	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00			
		393,367.31	393,367.31	0.00	0.00			
08602501E3350700362218A0	J.N. GANDHI ED-484	HERMOSILLO	HERMOSILLO		CONSTR DE ACCESO, CERCOS, REPS ELECTRICAS TECHOS Y SERV. SANITARIOS	ALUMNO 126	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00			
		395,662.40	395,662.40	0.00	0.00			
08602501E3350700362218A0	E.P. NIÑOS HEROES ED-485	HERMOSILLO	HERMOSILLO		PINTURA EN EDIFICIOS, CERCO FRONTAL Y BARDA-REJA PERIMETRAL, MTNTO MENOR DE SERV. SANIT., IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS, REP. ELECTRICAS MENOR, SUST. DE BEBEDEROS, INST. DE FACHADA TIPO INSTITUCIONA	ALUMNO 366	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00			
		404,360.14	404,360.14	0.00	0.00			
08602501E3350700362218A0	E.P. JOSE VASCONSELOS ED-486	HERMOSILLO	HERMOSILLO		PINTURA GENERAL, REHAB DE CERCO PERIMETRAL, CONSTRUCCION DE FACHADAS INSTITUCIONALES	ALUMNO 387	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00			
		406,470.15	406,470.15	0.00	0.00			
08602501E3350700362218A0	E.P. BENEMERITO DE LAS AMERICAS ED-487	HERMOSILLO	HERMOSILLO		REHABILITACION DE TECHOS, REHABILITACION DE CERCO, REHABILITACION DE BEBEDEROS	ALUMNO 124	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00			
		408,215.33	408,215.33	0.00	0.00			
08602501E3350700362218A0	E.P. JESUS JOSE LOYA ABOYTIA ED-488	HERMOSILLO	HERMOSILLO		REHAB. DE SERV. SANIT. MENOR, SUSTICION DE LUMINARIAS DAÑADAS, PINTURA EN EDIFICIOS, ACCESO PRINCIPAL Y ESTRUCTURA DE TANQUE ELEVADO, CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA	ALUMNO 403	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00			
		412,641.93	412,641.93	0.00	0.00			
08602501E3350700362218A0	E.P. ERNESTO SALAZAR GIRON ED-489	HERMOSILLO	HERMOSILLO		REP. DE SERV. SANITARIOS, LIMPIEZA DE AZOTEAS, PINTURA GENERAL, SUSTITUCION DE LUMINARIAS, SUST DE BEBEDERO, REP. DE CANCHA Y ADECUACION DE ACCESO INSTITUCIONAL, ACCESO Y CERCO	ALUMNO 230	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00			
		421,887.14	421,887.14	0.00	0.00			
08602501E3350700362218A0	E.P. IGNACIO ZARAGOZA ED-490	HERMOSILLO	HERMOSILLO		CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL Y CONSTRUCCION DE BEBEDEROS	ALUMNO 174	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00			
		425,056.14	425,056.14	0.00	0.00			





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Localidad		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %
Cve. Estatal	Municipio	Estatal	Federal	Otros	Otros				
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E3350700362218A0	E.P. HEROES DE CABORCA ED-491	HERMOSILLO	HERMOSILLO			PINTURA GEENRAL, REHAB DE CUBIERTA, CONSTRUCCION DE ACCESO INSTITUCIONAL, REP. DE SERV. SANITARIOS, IMPERMEABILIZACION, BEBEDEROS Y TERMINACION DE AULA DE USOS MULTIPLES	ALUMNO 296	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00				
		440,115.82	440,115.82	0.00	0.00				
08602501E3350700362218A0	E.P. JOSE ANGEL BARRIOS RUIZ ED-492	HERMOSILLO	HERMOSILLO			CONSTRUCCION DE BARRA TRASERA, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	ALUMNO 300	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00				
		434,389.26	434,389.26	0.00	0.00				
08602501E3350700362218A0	E.P. JOSE DE JESUS FLORES VALVERDE ED-493	HERMOSILLO	HERMOSILLO			ACCESO, CERCO, IMPERMEABILIZACION, SERV. SANITARIOS, REHAB ELECTRICA Y TECHUMBRES	ALUMNO 199	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00				
		438,264.75	438,264.75	0.00	0.00				
08602501E3350700362218A0	E.P. MARIA GUADALUPE RICO DE RAMIREZ ED-494	HERMOSILLO	HERMOSILLO			REPARACION DE CERCO PERIMETRAL, IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS, REPARACION ELECTRICA MENOR, PINTURA EN EDIFICIOS, INSTALACION DE FACHADA Y CERCO TIPO INSTITUCIONAL	ALUMNO 609	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00				
		440,132.95	440,132.95	0.00	0.00				
08602501E3350700362218A0	E.P. RAMON REAL CARRASCO ED-495	HERMOSILLO	HERMOSILLO			CONSTRUCCION DE ACCESO, CERCOS, REP. ELEC., TECHOS Y SERV. SANITARIOS	ALUMNO 490	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00				
		444,684.25	444,684.25	0.00	0.00				
08602501E3350700362218A0	J.N. ESTEFANIA CASTAÑEDA NUÑEZ ED-496	HERMOSILLO	HERMOSILLO			CONSTR DE ACCESO, CERCOS, REPS ELECTRICAS, TECHOS Y SERV. SANITARIOS	ALUMNO 126	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00				
		449,659.64	449,659.64	0.00	0.00				
08602501E3350700362218A0	E.P. ADOLFO DE LA HUERTA ED-497	HERMOSILLO	HERMOSILLO			IMPERMEABILIZACION DE LOSAS, REP. DE MOD DE SERV. SANITARIOS, PINTURA GENERAL, ACCESO Y BARRA PERIMETRAL	ALUMNO 417	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00				
		456,947.64	456,947.64	0.00	0.00				
08602501E3350700362218A0	ESC. SEC. ING. JUAN DE DIOS BOJORQUEZ ED-498	HERMOSILLO	HERMOSILLO			IMPERMEABILIZACION DE LOSAS, REP. DE MODULO DE SERV. SANITARIOS, PINTURA GENERAL Y ACCESO	ALUMNO 1119	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00				
		458,740.61	458,740.61	0.00	0.00				
08602501E3350700362218A0	ESC. SEC. HERIBERTO HUERTA LUNA ED-499	HERMOSILLO	HERMOSILLO			CONSTRUCCION DE ACCESO INSTITUCIONAL, PINTURA GENERAL, CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA	ALUMNO 784	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00				
		462,438.60	462,438.60	0.00	0.00				
08602501E3350700362218A0	E.P. SIMON BOLIVAR ED-500	HERMOSILLO	HERMOSILLO			REHABILITACION DE CERCO PERIMETRAL, CONSTRUCCION DE BARRA, REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	ALUMNO 302	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00				
		463,444.27	463,444.27	0.00	0.00				





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Localidad		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Otros				
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros	Otros				

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E3350700362218A0	E.P. FOD 142 NUM 1	HERMOSILLO	HERMOSILLO			IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS, PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR, REHABILITACION DE BEBEDEROS	ALUMNO 469	100.00	100.00
	ED-501	0.00	0.00	0.00	0.00				
		474,684.32	474,684.32	0.00	0.00				
08602501E3350700362218A0	E.P. NETZAHUALCOYOTL	HERMOSILLO	HERMOSILLO			SUSTITUCION DE LAVAMANOS INSTITUCIONAL, CONST. DE FACHADA TIPO INSTITUCIONAL, REP. DE CERCO PERIMETRAL, IMPERMEABILIZACION DE TECHUMBRE EN EDIFICIOS, REP. ELECTRICA MENOR, PINTURA, ANDADORES, BEBEDERO	ALUMNO 132	100.00	100.00
	ED-502	0.00	0.00	0.00	0.00				
		479,171.34	479,171.34	0.00	0.00				
08602501E3350700362218A0	E.P. ENRIQUE QUIJADA	HERMOSILLO	HERMOSILLO			CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL, REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y BEBEDEROS	ALUMNO 185	100.00	100.00
	ED-503	0.00	0.00	0.00	0.00				
		498,842.09	498,842.09	0.00	0.00				
08602501E3350700362218A0	E.P. PROFR. HERIBERTO AJA	HERMOSILLO	HERMOSILLO			REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO	ALUMNO 728	100.00	100.00
	ED-504	0.00	0.00	0.00	0.00				
		500,371.16	500,371.16	0.00	0.00				
08602501E3350700362218A0	E.P. PROF. MANUEL MIRAZO NAVARRETE 1	HERMOSILLO	HERMOSILLO			INSTALACION DE FACHADA BAJA, CERCO FRONTAL TIPO INSTITUCIONAL Y CERCO PERIMETRAL, PINTURA GENERAL, INSTALACION DE BEBEDERO TIPO INSTITUCIONAL Y REP. ELECTRICA MENOR	ALUMNO 474	100.00	100.00
	ED-505	0.00	0.00	0.00	0.00				
		505,954.06	505,954.06	0.00	0.00				
08602501E3350700362218A0	E.P. NARCISO MENDOZA	HERMOSILLO	HERMOSILLO			REP. ELECTRICA MENOR, INSTL DE FACHADA ALTA Y CERCO TIPO INSTITUCIONAL, REP. DE CERCO PERIMETRAL E IMPERMEABILIZACION EN EDIFICIOS	ALUMNO 334	100.00	100.00
	ED-506	0.00	0.00	0.00	0.00				
		522,110.41	522,110.41	0.00	0.00				
08602501E3350700362218A0	E.P. MELCHOR OCAMPO	HERMOSILLO	HERMOSILLO			REHABILITACION DE TECHOS Y REHABILITACION DE BEBEDEROS	ALUMNO 403	100.00	100.00
	ED-507	0.00	0.00	0.00	0.00				
		524,099.06	524,099.06	0.00	0.00				
08602501E3350700362218A0	E.P. JUAN BOURJAC	HERMOSILLO	HERMOSILLO			REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PLANTEL	ALUMNO 147	100.00	100.00
	ED-508	0.00	0.00	0.00	0.00				
		524,407.55	524,407.55	0.00	0.00				
08602501E3350700362218A0	E.P. RICARDO FLORES MAGON	HERMOSILLO	HERMOSILLO			REHABILITACION DE CERCO PERIMETRAL Y CONSTRUCCION DE CISTERNA	ALUMNO 163	100.00	100.00
	ED-509	0.00	0.00	0.00	0.00				
		525,965.04	525,965.04	0.00	0.00				
08602501E3350700362218A0	E.P. ANGELA MACIAS MARTINEZ	HERMOSILLO	HERMOSILLO			SUSTITUCION DE CABLEADO ELÉCTRICO, REHABILITACION DE CERCO PERIMETRAL	ALUMNO 301	100.00	100.00
	ED-510	0.00	0.00	0.00	0.00				
		527,894.67	527,894.67	0.00	0.00				





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Localidad		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %
Cve. Estatal	Municipio								
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E3350700362218A0	J.N. MARIA ELENA CHANES								
ED-511	HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO			COSNTR DE ACCESO, CERCOS, REPS ELECTRICAS, TECHOS Y SERV. SANITARIOS	ALUMNO 192	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	535,896.00	535,896.00	0.00	0.00					
08602501E3350700362218A0	E.P. PROF. HILARION SANTOS SANDOVAL								
ED-512	HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO			NECESIDADES EN LOS 6 RUBROS DE LA TRASFORMACION EDUCATIVA	ALUMNO 414	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	539,046.91	539,046.91	0.00	0.00					
08602501E3350700362218A0	E.P. HERMANOS FLORES MAGON								
ED-513	HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO			REHAB. SIST. ELECTRICO, REHABILITACION CERCA PERIMETRAL, FACHADA ALTA Y CERCO FRONTAL, BEBEDERO, CISTERNA, REHAB. CANCHA DE USOS MULTIPLES, PINTURA GENERAL	ALUMNO 380	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	543,935.29	543,935.29	0.00	0.00					
08602501E3350700362218A0	ESC. SEC. GENERAL NO. 12								
ED-514	HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO			CONSTRUCCION DE ACCESO INSTITUCIONAL, REHAB DE SERV. SANITARIOS, INSTL. ELECTRICAS, IMPERMEABILIZACION DE TECHOS, PINTURA GENERAL Y REHAB DE CERCO PERIMETRAL	ALUMNO 1633	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	548,943.31	548,943.31	0.00	0.00					
08602501E3350700362218A0	E.P. SOCORRO BERUMEN GUEVARA								
ED-515	HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO			PINTURA GENERAL, IMPERMEABILIZACION EN EDIFS, REP. DE CERCO PERIMETRAL, REP. MENOR EN SERV. SANITARIOS, SUSTITUCION DE BEEBDEROS, REP. ELECTRICA MENOR, REVISIONY MANTENIMIENTO DE CISTERNA	ALUMNO 764	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	550,258.36	550,258.36	0.00	0.00					
08602501E3350700362218A0	E.P. CINCO DE MAYO								
ED-516	HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO			REHAB. DE SERV. SANIT., CONST. DE NUEVA FACHADA, PINTURA EN MUROS, REPARACION DE LOSA DE CONCRETO, CANCHA DEPORTIVA Y SUSTITUCION DE BEBEDEROS	ALUMNO 190	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	553,350.56	553,350.56	0.00	0.00					
08602501E3350700362218A0	E.P. CARMEN SERDAN								
ED-517	HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO			REHAB DE AULAS, REHAB DE SERV. SANITARIOS, OBRA EXTERIOR, ACCESO Y BARDA	ALUMNO 352	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	561,285.46	561,285.46	0.00	0.00					
08602501E3350700362218A0	E.P. LUIS LOPEZ ALVAREZ								
ED-518	HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO			CONSTRUCCION DE BARDA, IMPERMEABILIZACION TOTAL DE TECHOS, PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR	ALUMNO 364	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	578,446.20	578,446.20	0.00	0.00					
08602501E3350700362218A0	E.P. PROF. ROSALIO E. MORENO								
ED-519	HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO			REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO, PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR, IMPERMEABILIZACION, REP. DE CERCO, FACHADA			





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Localidad		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %
Cve. Estatal	Municipio	Estatal	Federal	Otros	Otros				
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

	HERMOSILLO		HERMOSILLO		INSTITUCIONAL, CERCO	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	INSTITUCIONAL FRONTAL Y	570	100.00	100.00	
	592,788.98	592,788.98	0.00	0.00	LATERAL				
08602501E3350700362218A0	E.P. ARMIDA DE LA VARA		HERMOSILLO		ACCESO, CERCO,	ALUMNO			
ED-520	HERMOSILLO		0.00	0.00	IMPERMEABILIZACION, SERV.	603	100.00	100.00	
	608,510.74	608,510.74	0.00	0.00	SANITARIOS, REHAB ELECTRICA				
					Y TECHUMBRES				
08602501E3350700362218A0	E.P. ENRIQUE C. REBSAMEN		HERMOSILLO		ACCESO, CERCO,	ALUMNO			
ED-521	HERMOSILLO		0.00	0.00	IMPERMEABILIZACION, SERV.	645	100.00	100.00	
	647,075.32	647,075.32	0.00	0.00	SANITARIO, REHAB EELCTRICA Y				
					TECHUMBRES				
08602501E3350700362218A0	E.P. ARTICULO 3 INSTITUCIONAL		HERMOSILLO		REHAB DE SERV. SANITARIOS,	ALUMNO			
ED-522	HERMOSILLO		0.00	0.00	IMPERMEABILIZACION D	394	100.00	100.00	
	676,974.67	676,974.67	0.00	0.00	ETECHOS, PINTURA GENERAL,				
					REP. ELECTRICAS MENORES,				
					SUSTITUCION DE CANCHA,				
					ANDADOR, BEBEDEROS,				
					CISTERNA Y ADAPTACION DE				
					NUEVA FACHADA TIPO, ACCESO				
					Y CERC				
08602501E3350700362218A0	E.P. EMILIANO ZAPATA		HERMOSILLO		REPMENOR DE SERV.	ALUMNO			
ED-523	HERMOSILLO		0.00	0.00	SANITARIOS, PINTURA GENERAL,	347	100.00	100.00	
	679,721.37	679,721.37	0.00	0.00	IMPERMEABILIZACION,				
					REHABILITACION DE CANCHA				
					CIVICO DEPORTIVA,				
					SUSTITUCION DE BEBEDEROS,				
					SUST DE CERCO, CONSTR DE				
					CISTERNA, ACCESOY CERCO				
08602501E3350700362218A0	E.P. PROF. GUSTAVO RIVERA		HERMOSILLO		CONSTRUCCION DE	ALUMNO			
ED-524	HERMOSILLO		0.00	0.00	ACCESOINSTITUCIONAL, REHAB	311	100.00	100.00	
	684,998.03	684,998.03	0.00	0.00	DE SERV. SANITARIOS, BARDA				
					FRONTAL, REHAB DE SISTEMA				
					ELECTRICO, PINTURA E				
					IMPERMEABILIZACION DE				
					TECHOS Y BEBEDEROS				
08602501E3350700362218A0	E.P. ELISA W DE BERAUD		HERMOSILLO		REHABILITACION DE BARDA,	ALUMNO			
ED-525	HERMOSILLO		0.00	0.00	IMPERMEABILIZACIÓN DE	360	100.00	100.00	
	687,343.36	687,343.36	0.00	0.00	TECHOS, PINTURA INTERIOR Y				
					EXTERIOR, BEBEDEROS,				
					FACHADA INSTITUCIONAL,				
					CERCO				
08602501E3350700362218A0	E.P. LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS		HERMOSILLO		REHAB. MENOR DE SERV.	ALUMNO			
ED-526	HERMOSILLO		0.00	0.00	SANIT., CAMBIO DE LUMINARIAS,	418	100.00	100.00	
	696,149.75	696,149.75	0.00	0.00	PINTURA GENERAL,				
					SUSTITUCION DE PISO DAÑADO,				
					REHAB. DE CANCHA, CERCO Y				
					BARANDAL PERIMETRAL,				
					SUSTITUCION DE BEBEDEROS Y				
					BANQUETA				





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E3350700362218A0	E.P. HEROE DE NACOZARI	ED-527	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCION DE ACCESO Y CERCO FRONTAL INSTITUCIONAL, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, CAMBIO DE LUMINARIAS Y REPARACION DE REGISTROS ELECTRICOS, REHAB. DE CERCO PERIMETRAL, TECHUMBRE DE CANCHA	ALUMNO	300	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00				
			722,422.38	722,422.38	0.00				
08602501E3350700362218A0	E.P. ESTADO DE OAXACA	ED-528	HERMOSILLO	HERMOSILLO	ACCESO, CERCO, IMPERMEABILIZACION, SERV. SANITARIO, REHAB ELECTRICA Y TECHUMBRES	ALUMNO	309	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00				
			725,676.37	725,676.37	0.00				
08602501E3350700362218A0	ESC. SEC. TECNICA 74	ED-529	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTR DE ACCESO, CERCO, REP ELECTRICAS, TECHOS Y SERV.SANITARIOS	ALUMNO	820	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00				
			759,357.27	759,357.27	0.00				
08602501E3350700362218A0	ESC. SEC. JUAN ESCUTIA	ED-530	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTR. DE ACCESOINSTITUCIONAL, REHABILITACION DE SERV. SANITARIOS, CAMBIO DE LUMINARIAS, BEBEDEROS, REHABILITACION DE CERCO	ALUMNO	1096	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00				
			809,313.97	809,313.97	0.00				
08602501E3350700362218A0	E.P. CUAUHEMOC	ED-531	HERMOSILLO	HERMOSILLO	ACCESO, CERCO, IMPERMEABILIZACION, SERV. SANITARIOS, REHABILITACION ELECTRICA, TECHUMBRES	ALUMNO	353	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00				
			810,813.65	810,813.65	0.00				
08602501E3350700362218A0	E.P. PROFR. ALBERTO GUTIERREZ	ED-532	HERMOSILLO	HERMOSILLO	PINTURA GENERAL E IMPERMEABILIZACION DE TECHOS	ALUMNO	363	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00				
			832,656.12	832,656.12	0.00				
08602501E3350700362218A0	E.P. IGNACIA FIMBRES	ED-533	HERMOSILLO	HERMOSILLO	REHABILITACION MENOR DE SERVICIOS SANITARIOS, IMPERMEABILIZACION Y REPARACION DE LOSA, PINTURA GENERAL, REHABILITACION DE CANCHAS Y CERCO PERIMETRAL, SUSTITUCION DE BEBEDEROS Y FACHADA PRINCIPAL	ALUMNO	300	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00				
			841,285.23	841,285.23	0.00				
08602501E3350700362218A0	ESC. SEC. TECNICA 6 (MANUEL ORTIZ PAREDES)	ED-534	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTR. DE ACCESO INSTITUCIONAL, REHAB DE SERV. SANITARIOS, CONSTR DE BEBEDEROS, REP. DE CANCHA DEPORTIVA, PINTURA Y ANDADORES	ALUMNO	1022	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00				
			879,628.21	879,628.21	0.00				
08602501E3350700362218A0	ESC. SEC. PROFR. CARLOS ESPINOZA MUÑOZ	ED-535	HERMOSILLO	HERMOSILLO	SUSTITUCION DE MAQUINARIA EN TALLERES, REP. DEL SISTEMA ELECTRICO	ALUMNO	1722	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00				
			902,172.25	902,172.25	0.00				





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Localidad		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Otros				
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros	Otros				

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E3350700362218A0	E.P. PROF. PASCUAL PEREZ GONZALEZ								
	ED-536					REP. ELECTRICA MENOR, PINTURA GENERAL, SUSTITUCION DE BEBEDEROS, REP. DE CERCO PERIMETRAL, IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS, REHAB DE CANCHA CIVICA, INSTALACION DE FACHADA BAJA TIPO INSTITUCIONAL	ALUMNO 512	100.00	100.00
	HERMOSILLO	HERMOSILLO							
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	906,179.73	906,179.73	0.00	0.00	0.00				
08602501E3350700362218A0	E.P. IGNACIO RAMIREZ								
	ED-537					REP. MAYOR DE SERV. SANIR., SUSTITUCION DE APLANADOS, IMPERMEABILIZACION Y RESANES DE LOSA DE CONCRETO, REHAB. DE BEBEDEROS Y CONST. DE ACCESO	ALUMNO 161	100.00	100.00
	HERMOSILLO	HERMOSILLO							
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	908,389.96	908,389.96	0.00	0.00	0.00				
08602501E3350700362218A0	SEC. PROF. RUBEN A GUTIERREZ CARRANZA								
	ED-538					CONSTRUCCION DE ACCESO INSTITUCIONAL, REHABILITACION DE SERV. SANITARIOS Y PINTURA	ALUMNO 2051	100.00	100.00
	HERMOSILLO	HERMOSILLO							
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	976,273.33	976,273.33	0.00	0.00	0.00				
08602501E3350700362218A0	E.P. MARTIRES DE CANANEA 1906								
	ED-539					IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS, REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS	ALUMNO 504	100.00	100.00
	HERMOSILLO	HERMOSILLO							
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	981,923.54	981,923.54	0.00	0.00	0.00				
08602501E3350700362218A0	E.P. JOSE MARIA LEYVA								
	ED-540					NECESIDADES EN LOS 6 RUBROS DE LA TRASORMACION EDUCATIVA	ALUMNO 450	100.00	100.00
	HERMOSILLO	HERMOSILLO							
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,041,396.72	1,041,396.72	0.00	0.00	0.00				
08602501E3350700362218A0	SEC. PROF. MIGUEL ANGEL LOYA MARTINEZ								
	ED-541					CONSTRUCCION DE ACCESO INSTITUCIONAL, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, CAMBIO DE LUMINARIAS, BEBEDERO, REHABILITACION DE BARDAS Y CANCHA DEPORTIVA, PINTURA GENERAL	ALUMNO 1206	100.00	100.00
	HERMOSILLO	HERMOSILLO							
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,066,396.73	1,066,396.73	0.00	0.00	0.00				
08602501E3350700362218A0	E.P. CLUB DE LEONES 4								
	ED-542					REHAB. DE SERV. SANIT., IMPERMEABILIZACION, PINTURA EN MUROS, REPARACION DE CANCHA Y SUSTITUCION DE BARANDAL EN FACHADA PRINCIPAL	ALUMNO 433	100.00	100.00
	HERMOSILLO	HERMOSILLO							
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,106,958.14	1,106,958.14	0.00	0.00	0.00				
08602501E3350700362218A0	ESC. SEC. TECNICA 11								
	ED-543					IMPER, REHAB DE CANCHA DE PORTIVA, REHAB DE MOD SS, REHAB DE CERCO PERIMETRAL Y CONSTR DE ACCESO PPAL TIPO INSTITUCIONAL	ALUMNO 843	100.00	100.00
	HERMOSILLO	HERMOSILLO							
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,180,933.59	1,180,933.59	0.00	0.00	0.00				





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E3350700362218A0	ESC. SEC. 2, CAJEME	ED-544	HERMOSILLO	HERMOSILLO		CONSTRUCCION DE ACCESO INSTITUCIONAL, REHAB DE SERV. SANITARIOS, PINTURA GENERAL, REHAB DE SISTEMA ELECTRICO, IMPERM DE EDIFICIOS	ALUMNO 1520	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00				
	1,292,187.39	1,292,187.39		0.00	0.00				
08602501E3350700362218A0	ESC. SEC. JOSE VASCONSELOS	ED-545	HERMOSILLO	HERMOSILLO		CONSTRUCCION DE ACCESO INSTITUCIONAL, REHAB. DE SERV. SAN., PINTURA GENERAL, REHAB DE SIST. ELECT., IMPERMEAB. DE TECHOS Y BEBEDEROS	ALUMNO 788	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00				
	1,305,040.09	1,305,040.09		0.00	0.00				
08602501E3350700362218A0	TELESECUNDARIA 72	ED-546	HERMOSILLO	VICTORIA, LA		REHABILITACION DE CERCO, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y BEBEDEROS, PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR	ALUMNO 192	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00				
	239,005.17	239,005.17		0.00	0.00				
08602501E3350700362218A0	E.P. INDEPENDENCIA	ED-547	HERMOSILLO	VICTORIA, LA		AMPLIACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR	ALUMNO 190	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00				
	338,614.67	338,614.67		0.00	0.00				
08602501E3350700362218A0	TELESECUNDARIA 159	ED-548	HERMOSILLO	VARIAS		REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, PINTURA, REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO	ALUMNO 51	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00				
	368,689.55	368,689.55		0.00	0.00				
08602501E3350700362218A0	E.P. FORD 97	ED-549	HERMOSILLO	VARIAS		REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, CONTRUCCION DE BEBEDEROS, PINTURA, CONTRUCCION DE CANCHA	ALUMNO 76	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00				
	922,664.20	922,664.20		0.00	0.00				
08602501E3350700362218A0	ESC. SEC. TECNICA 78	ED-550	HERMOSILLO	MIGUEL ALEMAN		FACHADA INSTITUCIONAL ALTA, PINTURA EN EDIFICIOS, REPARACION MENOR DE BAÑOS Y CANCHA DE BASKET BALL	ALUMNO 230	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00				
	364,672.52	364,672.52		0.00	0.00				
08602501E3350700362218A0	TELESECUNDARIA 346	ED-551	HERMOSILLO	VARIAS		REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, CONTRUCCION DE BEBEDEROS, PINTURA, CABLEADO, LAMPARAS	ALUMNO 42	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00				
	227,626.72	227,626.72		0.00	0.00				
08602501E3350700362218A0	E.P. CLUB DE LEONES NUM. 3	ED-552	HERMOSILLO	VARIAS		CONTRUCCION DE BEBEDEROS, REHABILITACION DE AULA, REHABILITACION DE SERVICIOS, FOSA SEPTICA, CABLEADO	ALUMNO 102	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00				
	373,827.19	373,827.19		0.00	0.00				
08602501E3350700362218A0	E.P. PROF. FERNANDO ENRIQUEZ ENRIQUEZ	ED-553	HERMOSILLO	VARIAS		REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS,	ALUMNO 523	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00				
	283,187.53	283,187.53		0.00	0.00				





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E3350700362218A0	E.P. 19 DE ABRIL	ED-554	HERMOSILLO	VARIAS	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PLANTEL	ALUMNO 262	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00				
		692,885.58	692,885.58	0.00				
08602501E3350700362218A0	TELESECUNDARIA 218	ED-555	HERMOSILLO	VARIAS	FACHADA BAJA INSTITUCIONAL, CERCO INSTITUCIONAL, REHABILITACION DE BAÑOS, BEBEDERO INSTITUCIONAL, PINTURA EN EDIFICIOS, CANCHA DE BASKET BALL E IMPERMEABILIZACION	ALUMNO 920	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00				
		1,070,160.92	1,070,160.92	0.00				
08602501E3350700362218A0	E.P. FORD 96	ED-556	HERMOSILLO	VARIAS	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PLANTEL	ALUMNO 132	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00				
		728,241.39	728,241.39	0.00				
08602501E3350700362218A0	E.P. EMILIANO ZAPATA	ED-557	HERMOSILLO	SAN PEDRO EL SAUCITO	REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PLANTEL	ALUMNO 152	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00				
		457,525.25	457,525.25	0.00				
08602501E3350700362218A0	TELESECUNDARIA 186	ED-558	HERMOSILLO	SAN PEDRO EL SAUCITO	SUSTITUCION DE TECHOS, REHABILITACION DE SISTEMA ELECTRICO, PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITRIOS	ALUMNO 230	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00				
		483,768.11	483,768.11	0.00				
08602501E3350700362218A0	E.P. GENERAL IGNACIO ZARAGOZA	ED-559	NACO	NACO	REPARACION EN GENERAL	ALUMNO 603	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00				
		969,543.39	969,543.39	0.00				
08602501E3350700362218A0	E.P. HEROE DE NACOZARI FORD 129	ED-560	NACOZARI DE GARCIA	NACOZARI DE GARCIA	REPARACIÓN GENERAL DEL SISTEMA ELECTRICO REHABILITACION DE BAÑOS, PLAFONES, PINTURA EN PUERTAS	ALUMNO 264	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00				
		380,753.36	380,753.36	0.00				
08602501E3350700362218A0	E.P. BENITO JUAREZ	ED-561	NACOZARI DE GARCIA	NACOZARI DE GARCIA	SUSTITUCION DE PISOS DE AULAS (MADERA EN MUY MAL ESTADO) E INSTALACION DE PLAFON	ALUMNO 416	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00				
		260,379.40	260,379.40	0.00				
08602501E3350700362218A0	J.N. BELISARIO DOMINGUEZ	ED-562	NACOZARI DE GARCIA	NACOZARI DE GARCIA	IMPERMEABILIZACION DE TECHOS	ALUMNO 112	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00				
		290,981.00	290,981.00	0.00				
08602501E3350700362218A0	E.P. HEROE DE NACOZARI FORD 129 NUM 1	ED-563	NACOZARI DE GARCIA	NACOZARI DE GARCIA	REPARACION GENERAL	ALUMNO 305	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00				
		248,514.07	248,514.07	0.00				





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E3350700362218A0	E.P. JESUS GARCIA								
ED-564	NACUZARI DE GARCIA		NACUZARI DE GARCIA		REPARACION EN GENERAL	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00		328	100.00	100.00	
	580,298.22	580,298.22	0.00	0.00					
08602501E3350700362218A0	ESC. SEC. 7 DE NOVIEMBRE								
ED-565	NACUZARI DE GARCIA		NACUZARI DE GARCIA		REPARACION EN GENERAL	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00		1134	100.00	100.00	
	1,163,697.40	1,163,697.40	0.00	0.00					
08602501E3350700362218A0	E.P. FERNANDO A PAREDES								
ED-566	SAHUARIPA		SAHUARIPA		REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL, REHABILITACION GENERAL DEL MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00		195	100.00	100.00	
	1,337,877.09	1,337,877.09	0.00	0.00					
08602501E3350700362218A0	E.P. BENEMERITO DE LAS AMERICAS								
ED-567	SAN MIGUEL DE HORCASITAS		PESQUEIRA		AUMENTO DE CARGA. ELECTRICA, CONSTRUCCION DE CISTERNA, REHABILITACION DE TUBERIAS EN BEBEDEROS	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00		103	100.00	100.00	
	348,118.04	348,118.04	0.00	0.00					
08602501E3350700362218A0	TELESECUNDARIA 61								
ED-568	SAN MIGUEL DE HORCASITAS		PESQUEIRA		CONSTRUCCION DE ACCESO INSTTUICIONAL, REHAB DE SERV. SANITARIOS, PINTURA GENERAL, BARDA, REHAB DE SISTEMA ELECTRICO Y BEBEDEROS	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00		322	100.00	100.00	
	449,802.14	449,802.14	0.00	0.00					
08602501E3350700362218A0	E.P. 21 AGOSTO DE 1944								
ED-569	URES		VARIAS		REPARACIÓN DEL SISTEMA ELECTRICO EN 6 AULAS	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00		134	100.00	100.00	
	12,214.73	12,214.73	0.00	0.00					
08602501E3350700362218A0	E.P. AMADO NERVO								
ED-570	BACUM		VARIAS		REHABILITACION GENERAL DEL SISTEMA ELECTRICO, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, REHABILITACION DE CERCO PERIMETRAL, PINTURA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00		177	100.00	100.00	
	292,919.74	292,919.74	0.00	0.00					
08602501E3350700362218A0	E.P. AQUILES SERDAN								
ED-571	BACUM		VARIAS		CONTRUCCION DE DOS AULAS, SERVICIO SANITARIOS CANCHA DEPORTIVA, REHABILITACION DE CERCO PERIMETRAL, AULAS, SISTEMA ELECTRICO, PINTURA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00		70	100.00	100.00	
	781,726.91	781,726.91	0.00	0.00					
08602501E3350700362218A0	E.P. GENERAL ROMAN YOCUPICIO								
ED-572	BACUM		SAN JOSE DE BACUM		SUSTITUCION DE TECHOS DE ASBESTO, REHABILITACION DE AULAS, TECHOS, CERCO PERIMETRAL, CANCHA CIVICA, PINTURA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00		205	100.00	100.00	
	540,044.57	540,044.57	0.00	0.00					
08602501E3350700362218A0	E.P. JOSE MA MORELOS Y PAVON								
ED-573					REHABILITACIÓN GENERAL DEL SISTEMA ELECTRICO,CONSTRUCCIÓN DE CANCHA CIVICO DEPORTIVA,REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS,REHABILITACION E				





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

	BACUM		SAN JOSE DE BACUM		IMPERMEABILIZACIÓN DE	ALUMNO		
	0.00	0.00	0.00	0.00	TECHOS	309	100.00	100.00
	808,524.07	808,524.07	0.00	0.00				
08602501E3350700362218A0	E.P. HEROES DE CHAPULTEPEC				CONSTRUCCION DE CANCHA			
	ED-574				CIVICO-DEPORTIVA,			
					REHABILITACION DE S.S.,			
					REHABILITACION E			
					IMPERMEABILIZACION DE			
	BENITO JUAREZ		VARIAS		TECHOS, REHABILITACION DE	ALUMNO		
	0.00	0.00	0.00	0.00	CERCO PERIMETRAL, PINTURA Y	120	100.00	100.00
	272,986.97	272,986.97	0.00	0.00	CONSTRUCCION DE ACCESO			
					IMAGEN TIPO INSTITU			
08602501E3350700362218A0	E.P. AQUILES SERDAN				REHABILITACION DE TECHOS,	ALUMNO		
	ED-575				CERCO PERIMETRAL, AULAS,	374	100.00	100.00
	BENITO JUAREZ		VARIAS		SISTEMA ELECTRICO Y PINTURA			
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	633,864.01	633,864.01	0.00	0.00				
08602501E3350700362218A0	J.N. MARIA DE MAEZTU				REHABILITACION DEL SISTEMA			
	ED-576				ELECTRICO, SERVICIOS A			
					SANITARIOS, CERCO	ALUMNO		
	BENITO JUAREZ		VILLA JUAREZ (IRRIGACION)		PERIMETRAL, AULAS Y	98	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRUCCION DE CANCHA			
	202,448.30	202,448.30	0.00	0.00	DEPORTIVA, PINTURA			
08602501E3350700362218A0	E.P. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ				REHABILITACIÓN GENERAL DEL			
	ED-577				SISTEMA			
					ELECTRICO,CONSTRUCCIÓN DE			
					CANCHA CIVICO			
					DEPORTIVA,REHABILITACION E			
	BENITO JUAREZ		VILLA JUAREZ (IRRIGACION)		IMPERMEABILIZACIÓN DE	ALUMNO		
	0.00	0.00	0.00	0.00	TECHOS,REHABILITACIÓN DE	228	100.00	100.00
	441,550.23	441,550.23	0.00	0.00	CERCO PERIMETRAL Y CONST.			
					DE ACCESO TIPO IMAGEN INS			
08602501E3350700362218A0	ESC. SEC. TECNICA 6				CONTRUCCION DEL CERCO	ALUMNO		
	ED-578				PERIMETRAL, REHABILITACION	234	100.00	100.00
	BENITO JUAREZ		VILLA JUAREZ (IRRIGACION)		DE TECHOS, SISTEMA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	ELECTRICO, AULAS Y PINTURAS			
	699,229.98	699,229.98	0.00	0.00				
08602501E3350700362218A0	SEC. ESTATAL 28, LEONEL MORENO ROSANO				REHABILITACION DE SERV.			
	ED-579				SANITARIOS, REHAB DE			
					TECHOS, REHAB DEL SISTEMA			
					ELECTRICO, REHAB DE CERCO	ALUMNO		
	BENITO JUAREZ		VILLA JUAREZ (IRRIGACION)		PERIMETRAL, FACHADA	598	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	INSTITUCIONAL, PINTURA			
	1,270,690.85	1,270,690.85	0.00	0.00	GENERAL Y AULAS			
08602501E3350700362218A0	E.P. FRAY FCO EUSEBIO KINO				REHABILITACIÓN GENERAL DEL			
	ED-580				SISTEMA ELECTRICO,			
					REHABILITACION DE SERVICIOS			
					SANITARIOS, REHABILITACION E			
					IMPERMEABILIZACIÓN DE			
	CAJEME		VARIAS		TECHOS, REHABILITACIÓN DE	ALUMNO		
	0.00	0.00	0.00	0.00	CERCO PERIMETRAL, TEJABAN	402	100.00	100.00
	159,145.92	159,145.92	0.00	0.00	PARA LA CANCHA CIVICA			





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E3350700362218A0	E.P. NC, CAMPANARIO								
	ED-581					IMPERMEABILIZACION DE TECHO, CERCA PERIMETRAL, SALIDAS ELECTRICAS, CANCHA DEPORTIVA, MODULOS SANITARIOS, REJAS DE PROTECCION EN LAS AULAS, FACHADA FRONTAL INSTITUCIONAL Y PINTURA IN	ALUMNO	100.00	100.00
	CAJEME	VARIAS					216		
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	175,808.18	175,808.18	0.00	0.00					
08602501E3350700362218A0	E.P. ADALBERTO L SALCIDO								
	ED-582					REHABILITACIÓN GENERAL DEL SISTEMA ELECTRICO, CONSTRUCCIÓN DE CANCHA CIVICO DEPORTIVA, REHABILITACIÓN DE PINTURA, CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS E IMPERMEABILIZACION DE TECHOS	ALUMNO	100.00	100.00
	CAJEME	VARIAS					218		
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	185,435.37	185,435.37	0.00	0.00					
08602501E3350700362218A0	J.N. LAZARO CARDENAS								
	ED-583					CONTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL, SUSTITUCION DE TECHOS DE LAMINA POR MULTYPANEL, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, PINTURA CERCO	ALUMNO	100.00	100.00
	CAJEME	VARIAS					89		
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	297,620.85	297,620.85	0.00	0.00					
08602501E3350700362218A0	E.P. CLUB 20 30								
	ED-585					REHABILITACIÓN GENERAL DEL SISTEMA ELECTRICO, CONSTRUCCIÓN DE CANCHA CIVICO DEPORTIVA, REHABILITACIÓN DE CERCO PERIMETRAL, PINTURA	ALUMNO	100.00	100.00
	CAJEME	VARIAS					174		
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	315,622.68	315,622.68	0.00	0.00					
08602501E3350700362218A0	E.P. EUSEBIO MONTERO MORALES								
	ED-586					REHAB DE CERCO PERIMETRAL, REHABILITACION GRAL DEL SISTEMA ELECTRICO Y PINTURA	ALUMNO	100.00	100.00
	CAJEME	VARIAS					209		
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	323,303.07	323,303.07	0.00	0.00					
08602501E3350700362218A0	E.P. HERMANOS FLORES MAGON								
	ED-587					IMPERMEABILIZACION D ETECHOS, REP. DE BANQUETAS, ENJARRE EN MUROS, SALIDAS ELECTRICAS, INSTL. DE CISTERNA, PINTURA EN EDIFICIOS, Y FACHADA FRONTAL INSTTUICIONAL	ALUMNO	100.00	100.00
	CAJEME	VARIAS					346		
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	362,064.65	362,064.65	0.00	0.00					
08602501E3350700362218A0	J.N. SEBASTIAN LERDO DE TEJADA								
	ED-588					REHABILITACION GENERAL SE SERVICIOS SANITARIOS, IMPERMEABILIZACION DE TECHOS, CERCO PERIMETRAL	ALUMNO	100.00	100.00
	CAJEME	VARIAS					148		
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	389,138.78	389,138.78	0.00	0.00					
08602501E3350700362218A0	E.P. JOSE VASCONSELOS								
	ED-589					CONSTRUCCIÓN DE CANCHA CIVICO DEPORTIVA,REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS,REHABILITACIÓN DE CERCO PERIMETRAL,PINTURA	ALUMNO	100.00	100.00
	CAJEME	VARIAS					266		
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	458,105.31	458,105.31	0.00	0.00					





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E3350700362218A0	E.P. PRIMERO DE MAYO								
	ED-590				REHABILITACIÓN GENERAL DEL SISTEMA ELECTRICO,				
	CAJEME		VARIAS		CONSTRUCCIÓN DE CANCHA CIVICO DEPORTIVA,	ALUMNO			
	0.00	0.00		0.00	REHABILITACIÓN DE CERCO PERIMETRAL	288	100.00	100.00	
	425,598.73	425,598.73		0.00					
08602501E3350700362218A0	E.P. LIC. LUIS ENCINAS								
	ED-591				CONSTRUCCIÓN DE CANCHA CIVICO DEPORTIVA,	ALUMNO			
	CAJEME		VARIAS		REHABILITACIÓN DE CERCO PERIMETRAL ,PINTURA	897	100.00	100.00	
	0.00	0.00		0.00					
	343,023.47	343,023.47		0.00					
08602501E3350700362218A0	E.P. EJERCITO NACIONAL MEXICANO								
	ED-592				CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL Y REPARACION O RECONSTRUCCION DE BANQUETA. PETICION ESPECIAL DEL EJECUTIVO ESTATAL	ALUMNO			
	CAJEME		VARIAS			650	100.00	100.00	
	0.00	0.00		0.00					
	473,447.64	473,447.64		0.00					
08602501E3350700362218A0	E.P. OBREGON NO. 50								
	ED-593				CERCO PERIMETRAL, IMPERMEABILIZACION DE TECHOS, REPARACION DE BEBEDEROS, CANCHA CIVICA, MODULO SANITARIO, PINTURA EN EDIFICIOS Y FACHADA FRONTAL INSTITUCIONAL	ALUMNO			
	CAJEME		VARIAS			206	100.00	100.00	
	0.00	0.00		0.00					
	322,222.17	322,222.17		0.00					
08602501E3350700362218A0	E.P. VICENTE SUAREZ								
	ED-594				IMPERMEABILIZACION DE TECHOS, CANCHA CIVICA, CERCA PERIMETRAL, MODULOS SANITARIOS, REPARACION DE BEBEDEROS, INSTALACION DE CISTERNA, FACHADA FRONTAL INSTITUCIONAL Y PINTURA EN EDIFICIOS	ALUMNO			
	CAJEME		VARIAS			401	100.00	100.00	
	0.00	0.00		0.00					
	483,610.30	483,610.30		0.00					
08602501E3350700362218A0	SEC. JOSE RAFAEL CAMPOY								
	ED-595				CONSTR DE CANCHA CIVICO DEPORTIVA, REHAB DE CERCO PERIMETRAL, REHAB DE SERV. SANIT., SISTEMA ELECTRICO, IMPERMEABILIZACION DE TECHOS Y PINTURA	ALUMNO			
	CAJEME		VARIAS			890	100.00	100.00	
	0.00	0.00		0.00					
	754,569.57	754,569.57		0.00					
08602501E3350700362218A0	E.P. FELIPE ANGELES								
	ED-596				CERCA PERIMETRAL, IMPERM. DE TECHOS, REP. DE BEBEDEROS, CANCHA CIVICA, MODULOS SANITARIOS, INST. DE CISTERNA, PINTURA EN EDIFICIOS Y FACHADA FRONTAL INSTITUCIONAL	ALUMNO			
	CAJEME		VARIAS			443	100.00	100.00	
	0.00	0.00		0.00					
	798,504.45	798,504.45		0.00					
08602501E3350700362218A0	E.P. TIERRA Y LIBERTAD								
	ED-597				MODULOS SANITARIOS, IMPERMEABILIZACION DE TECHOS, ENJARRES EN MUROS, BANQUETAS, SALIDAS ELECTRICAS, CANCHA DEPORTIVA, CERCA PERIMETRAL, SUSTITUCION DE TECHOS, PINTURA EN EDIFICIO	ALUMNO			
	CAJEME		VARIAS			249	100.00	100.00	
	0.00	0.00		0.00					
	903,220.71	903,220.71		0.00					





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E3350700362218A0	E.P. CARLOS M CALLEJA								
	ED-598								
	CAJEME		VARIAS			REFORZAMIENTO DE CIMENTACION, REHABILITACION DE MUROS AGRIETADOS, PISOS DE AULAS, CERCO PERIMETRAL, SERVICIO SANITARIOS Y SISTEMA ELECTRICO, PINTURA	ALUMNO		
	0.00	0.00		0.00	0.00		796	100.00	100.00
	920,740.41	920,740.41		0.00	0.00				
08602501E3350700362218A0	E.P. IGNACIO RAMIREZ								
	ED-599								
	CAJEME		VARIAS			IMPERMEABILIZACION DE TECHOS, DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL, REHABILITACION DE BEBEDEROS, BANQUETAS, SUSTITUCION DE TECHO, FACHADA FRONTAL INSTITUCIONAL Y PINTURA EN EDIFICIO	ALUMNO		
	0.00	0.00		0.00	0.00		396	100.00	100.00
	956,255.91	956,255.91		0.00	0.00				
08602501E3350700362218A0	E.P. RECURSOS HIDRAULICOS								
	ED-600								
	CAJEME		VARIAS			REFORZAMIENTO DE CIMENTACION, REHABILITACION DE MUROS, AGRIETADOS, PISOS DE AULAS, CERCO PERIMETRAL, SERVICIO SANITARIOS Y ISTEMA ELECTRICO	ALUMNO		
	0.00	0.00		0.00	0.00		568	100.00	100.00
	956,295.21	956,295.21		0.00	0.00				
08602501E3350700362218A0	SEC. TECNICA NUM 2								
	ED-601								
	CAJEME		VARIAS			REHAB. DE CIMENTACION, SISTEMA ELECTRICO, SERVICIOS SANIT., LABORATORIOS, AULAS, TALLERES, PINTURA	ALUMNO		
	0.00	0.00		0.00	0.00		387	100.00	100.00
	1,103,674.86	1,103,674.86		0.00	0.00				
08602501E3350700362218A0	E.P. ENRIQUE C. REBSAMEN								
	ED-602								
	CAJEME		VARIAS			PINTURA GENERAL, IMPERMEABILIZACION DE TECHOS, REP. DE CERCO, SALIDAS ELECTRICAS, CANCHA DEPORTIVA, REP. DE MODULO DE SERV. SANITARIOS, ENJARRE EN MUROS, SUSTTUICION DE TECHOS, REHAB DE BEBEDEROS Y C	ALUMNO		
	0.00	0.00		0.00	0.00		340	100.00	100.00
	1,653,928.02	1,653,928.02		0.00	0.00				
08602501E3350700362218A0	SEC. TECNICA NUM. 16								
	ED-603								
	CAJEME		COCORIT			REHABILITACION DE SERV. SANITARIOS, SISTEMA ELECTRICO Y TECHUMBRE	ALUMNO		
	0.00	0.00		0.00	0.00		1162	100.00	100.00
	973,538.85	973,538.85		0.00	0.00				
08602501E3350700362218A0	ESC. SEC. TECNICA 65								
	ED-604								
	CAJEME		VARIAS			CONSTRUCCIÓN DE CANCHA CIVICO DEPORTIVA, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, REHABILITACIÓN DE CERCO PERIMETRAL, PINTURA	ALUMNO		
	0.00	0.00		0.00	0.00		167	100.00	100.00
	232,443.50	232,443.50		0.00	0.00				
08602501E3350700362218A0	J.N. JUAN ENRIQUE PESTALOZZI								
	ED-605								
	CAJEME		ESPERANZA			NECESIDADES EN LOS SIES RUBROS DE LA TRANSFORMACION EDUCATIVA	ALUMNO		
	0.00	0.00		0.00	0.00		150	100.00	100.00
	267,394.90	267,394.90		0.00	0.00				





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto			Localidad		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Estatal	Federal				
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros	Estatal	Federal	Otros			

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E3350700362218A0	J.N. LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA									
ED-606		CAJEME	ESPERANZA		REHABILITACIÓN GENERAL DEL SISTEMA		ALUMNO	100.00	100.00	
		0.00	0.00	0.00	ELECTRICO,REHABILITACION DE SERVICIOS		214			
		385,218.45	385,218.45	0.00	SANITARIOS,PINTURA, IMPERMEABILIZACION					
08602501E3350700362218A0	E.P. AURELIANO ANAYA									
ED-607		CAJEME	ESPERANZA		CONSTRUCCIÓN DE CANCHA CIVICO DEPORTIVA,		ALUMNO	100.00	100.00	
		0.00	0.00	0.00	REHABILITACIÓN DE CERCO PERIMETRAL Y PINTURA		329			
		299,653.36	299,653.36	0.00						
08602501E3350700362218A0	E.P. JOSE MARIA MAYTORENA TAPIA									
ED-608		CAJEME	ESPERANZA		REHABILITACION DE SERV. SANITARIOS, TECHUMBRE,		ALUMNO	100.00	100.00	
		0.00	0.00	0.00	SISTEMA ELECTRICO, CANCHA CIVICA, CERCO PERIMETRAL, ACCESO Y PINTURA		391			
		556,802.14	556,802.14	0.00						
08602501E3350700362218A0	J.N. ALEJANDRINA VASQUEZ SOLANO									
ED-609		CAJEME	ESPERANZA		REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, REHAB DEL SISTEMA ELECTRICO,		ALUMNO	100.00	100.00	
		0.00	0.00	0.00	IMPERMEABILIZACION, CANCHA CIVICA, CERCO PERIMETRAL Y PINTURA		201			
		577,196.79	577,196.79	0.00						
08602501E3350700362218A0	E.P. JOSE VASCONSELOS									
ED-610		CAJEME	ESPERANZA		REHABILITACION DE SERV. SANITARIOS, TECHOS, CERCO PERIMETRAL, SISTEMA ELECTRICO Y PINTURA		ALUMNO	100.00	100.00	
		0.00	0.00	0.00			388			
		588,096.30	588,096.30	0.00						
08602501E3350700362218A0	E.P. PROF. JESUS D AGUIRRE									
ED-611		CAJEME	ESPERANZA		SERV. SANITARIOS, INSTALACIONES ELECTRICAS Y PINTURA EN GENERAL		ALUMNO	100.00	100.00	
		0.00	0.00	0.00			324			
		927,201.60	927,201.60	0.00						
08602501E3350700362218A0	E.P. PROF. IDELGARDO BOJORQUEZ BUSTAMANTE									
ED-612		CAJEME	PROVIDENCIA		REHABILITACIÓN GENERAL DEL SISTEMA ELECTRICO, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, REHABILITACION E IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS, REHABILITACIÓN DE CERCO PERIMETRAL Y PINTURA		ALUMNO	100.00	100.00	
		0.00	0.00	0.00			217			
		101,240.76	101,240.76	0.00						
08602501E3350700362218A0	E.P. REVOLUCION NUM 1									
ED-613		CAJEME	PROVIDENCIA		SUSTITUCION DE LOSA DE CONCRETO EN AULA, SUSTITUCION DE 170 M2 DE TECHO DE ASBESTO POR MULTYPANEL, REPARACION DE GRIETAS EN AULA		ALUMNO	100.00	100.00	
		0.00	0.00	0.00			319			
		367,701.11	367,701.11	0.00						
08602501E3350700362218A0	E.P. PROF. MIGUEL CAJEN HIGUERA									
ED-614		CAJEME	PUEBLO YAQUI		REHAB DE TECHOS, MUROS, SISTEMA ELECTRICO EN BAJA TENSION, PINTURA, CERCO PERIMETRAL Y PISO DE CANCHA		ALUMNO	100.00	100.00	
		0.00	0.00	0.00			175			
		124,721.93	124,721.93	0.00						





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Localidad		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Otros				
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros	Otros				

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E3350700362218A0	E.P. MARGARITA MAZA DE JUAREZ ED-615	CAJEME	PUEBLO YAQUI	REHABILITACIÓN GENERAL DEL SISTEMA ELECTRICO, REHABILITACION E IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS, REHABILITACIÓN DE CERCO PERIMETRAL, PINTURA, CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS	ALUMNO 185	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00			
		163,000.93	163,000.93	0.00			
08602501E3350700362218A0	E.P. JOSEFINA VDA DE GALVEZ NUM 1 ED-616	CAJEME	PUEBLO YAQUI	REHAB. DE SERV. SANIT., TECHOS DE AULAS, SISTEMA ELECTRICO EN BAJA TENSION, CERCO PERIMETRAL Y PINTURA	ALUMNO 393	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00			
		894,861.25	894,861.25	0.00			
08602501E3350700362218A0	ESC. SEC. TECNICA 48 ED-617	CAJEME	PUEBLO YAQUI	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA CIVICO DEPORTIVA, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS, REHABILITACIÓN DE CERCO PERIMETRAL, PINTURA	ALUMNO 392	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00			
		891,612.69	891,612.69	0.00			
08602501E3350700362218A0	E.P. RICARDO FLORES MAGON ED-618	CAJEME	VARIAS	CONTRUCCION DE DIRECCION, CANCHA DEPORTIVA, REHABILITACION DE AULAS, SERVICIOS SANITARIOS, SISTEMA ELECTRICO, CERCO PERIMETRAL, IMPERMEABILIZACION DE TECHOS, PINTURA	ALUMNO 178	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00			
		906,817.81	906,817.81	0.00			
08602501E3350700362218A0	E.P. JESUS GARCIA ED-619	EMPALME	EMPALME	REHAB DEL SISTEMA ELECTRICO, SUST DE PUERTAS DE AULAS, CERCO PERIMETRAL Y PINTURA	ALUMNO 415	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00			
		169,615.70	169,615.70	0.00			
08602501E3350700362218A0	E.P. JUAN MALDONADO GUAGUETCHIA ED-620	EMPALME	EMPALME	PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES, REHABILITACION DE CERCO PERIMETRAL Y BARRA PERIMETRAL, REHABILITACION DE MAMPARAS, IMPERMEABILIZACION Y FACHADA TIPO INSTITUCIONAL ALTA	ALUMNO 196	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00			
		179,061.49	179,061.49	0.00			
08602501E3350700362218A0	J.N. ANTONIO MACHADO ED-621	EMPALME	EMPALME	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA CIVICO DEPORTIVA, REHABILITACIÓN GENERAL DEL SISTEMA ELECTRICO, REHABILITACIÓN HIDRAULICA Y PINTURA	ALUMNO 250	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00			
		205,781.38	205,781.38	0.00			
08602501E3350700362218A0	E.P. MARIA CARO OLIVA ED-622			PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES, REHAB DE MUEBLES SANITARIOS, IMPERMEABILIZACION, REHAB			





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Localidad		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %
Cve. Estatal	Municipio	Estatad	Federal	Otros	Otros				
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros					
Ejercido:	Total	Estatad	Federal	Otros					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

	EMPALME		EMPALME		DE TECHOS Y FACHADA TIPO INSTITUCIONAL TIPO ALTA	ALUMNO	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00		232		
	232,175.00	232,175.00	0.00	0.00				
08602501E3350700362218A0	E.P. CUITLAHUAC				CONSTRUCCIÓN DE CANCHA CIVICO DEPORTIVA, REHABILITACIÓN DE CERCO PERIMETRAL , REHABILITACION E IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS	ALUMNO	100.00	100.00
	ED-623					79		
	EMPALME		EMPALME					
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	272,762.60	272,762.60	0.00	0.00				
08602501E3350700362218A0	J.N. JOSEFINA RAMOS DEL RIO				REHABILITACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS, IMPERMEABILIZACION DE TECHOS, CERCO PERIMETRAL, SISTEMA ELECTRICO Y PINTURA	ALUMNO	100.00	100.00
	ED-624					99		
	EMPALME		EMPALME					
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	306,559.12	306,559.12	0.00	0.00				
08602501E3350700362218A0	J.N. DIANA LAURA DE COLOSIO				PINTURA DE MUROS EXTERIORES E INTERIORES, IMPERMEABILIZACION, REHAB DE BAÑOS Y MAMPARAS, REPARACION DE PUERTAS Y VENTANAS, REHABILITACION DE SISTEMA ELECTRICO Y FACHADA TIPO INSTITUCIONAL	ALUMNO	100.00	100.00
	ED-625					98		
	EMPALME		EMPALME					
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	314,618.92	314,618.92	0.00	0.00				
08602501E3350700362218A0	J.N. EDUARDO CLAPAREPE				REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS,REHABILITACION E IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS, REHABILITACIÓN DE CERCO PERIMETRAL Y PINTURA	ALUMNO	100.00	100.00
	ED-626					110		
	EMPALME		EMPALME					
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	352,615.37	352,615.37	0.00	0.00				
08602501E3350700362218A0	E.P. BELISARIO DOMINGUEZ				PINTURA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES, REHAB DE CERCO PERIMETRAL, IMPERMEABILIZACION, SISTEMA ELECTRICO GRAL Y REHAB DE SERV. SANITARIOS	ALUMNO	100.00	100.00
	ED-627					138		
	EMPALME		EMPALME					
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	416,792.69	416,792.69	0.00	0.00				
08602501E3350700362218A0	E.P. MARIO SILVA CORTES				IMPERMEABILIZACION DE TECHOS Y PINTURA EN MUROS Y PLAFONES, REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO, CONSTRUCCION DE CANCHA POLIFUNCIONAL, CONSTRUCCION DE AULA, REHABILITACION DE CERCO PERIMETRAL Y ACCES	ALUMNO	100.00	100.00
	ED-628					249		
	EMPALME		EMPALME					
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	430,004.88	430,004.88	0.00	0.00				
08602501E3350700362218A0	E.P. MARGARITA MAZA DE JUAREZ				PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES, IMPERMEABILIZACION, REHABILITACION DE MAMPARAS, REHABILITACION DE CERCO PERIMETRAL Y FACHADA TIPO INSTITUCIONAL TIPO ALTA	ALUMNO	100.00	100.00
	ED-629					404		
	EMPALME		EMPALME					
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	443,168.57	443,168.57	0.00	0.00				





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E3350700362218A0	E.P. 20 DE NOVIEMBRE	ED-630	EMPALME	EMPALME		PINTURA EN MUROS ETERIORES E INTERIORES, IMPERMEABILIZACION, REEMPLAZO DE TECHUMBRE EXISTEN DE ASBESTO, REHABILITACION DE BAÑOS Y MAMPARAS, FACHADA TIPO INSTITUCIONAL	ALUMNO 237	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00				
	464,521.81	464,521.81		0.00	0.00				
08602501E3350700362218A0	E.P. RAFAEL RAMIREZ	ED-631	EMPALME	EMPALME		SUSTITUCION DE TECHOS DE LAMINA, REHAB DE SERV. SANITARIOS, SISTEMA ELECTRICO, PINTURA Y CERCO PERIMETRAL	ALUMNO 281	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00				
	572,111.39	572,111.39		0.00	0.00				
08602501E3350700362218A0	ESC. SECUNDARIA BENITO JUAREZ	ED-632	EMPALME	EMPALME		APLICACION GENERAL DE PINTURA, REEMPLAZO DE TECHOS DE ASBESTO, IMPERMEABILIZACION DE TECHOS, REHABILITACION DE SANITARIOS Y SISTEMA ELECTRICO, CONSTRUCCION DE BARDA Y CANCHA MULTIFUNCIONAL Y CONSTRUCC	ALUMNO 902	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00				
	600,263.11	600,263.11		0.00	0.00				
08602501E3350700362218A0	E.P. MARIANO MATAMOROS	ED-633	EMPALME	EMPALME		PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES, REHABILITACION DE CERCO PERIMETRAL, REHABILITACION DE TECHOS, REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA Y FACHADA TIPO INSTITUCIONAL ALTA	ALUMNO 177	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00				
	736,951.25	736,951.25		0.00	0.00				
08602501E3350700362218A0	SEC. GENERAL 2 "AMADO NERVO"	ED-634	EMPALME	EMPALME		CONTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA, REHABILITACION E EIMPERMEABILIZACION DE TECHOS, SERVICIO SANITARIO, SISTEMA ELECTRICO DE TALLERES, CERCO PERIMETRAL, PINTURA	ALUMNO 441	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00				
	1,328,291.75	1,328,291.75		0.00	0.00				
08602501E3350700362218A0	J.N. MI PATRIA ES PRIMERO	ED-635	EMPALME	VARIAS		CONSTRUCCIÓN DE CANCHA CIVICO DEPORTIVA, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y PINTURA	ALUMNO 44	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00				
	244,694.44	244,694.44		0.00	0.00				
08602501E3350700362218A0	TELESECUNDARIA 139	ED-636	EMPALME	VARIAS		REPARACION DE SERV. SANT., CERCO, PINTURA, INST. ELECTRICAS, IMPERMEABILIZANTE Y CANCHA, CONSTRUCCION DE BEBEDEROS, CISTERNA Y FACHADA FRONTAL	ALUMNO 28	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00				
	192,621.89	192,621.89		0.00	0.00				
08602501E3350700362218A0	E.P. LUIS G DAVILA	ED-637	GUAYMAS	VARIAS		CONSTRUCCION DE TEJABAN DE 18X30	ALUMNO 380	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00				
	200,792.40	200,792.40		0.00	0.00				





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E3350700362218A0	E.P. FLORENTINO LOPEZ CERVANTES								
ED-638	GUAYMAS		VARIAS		REHABILITACION DE TECHOS, CACHA CIVICA, CERCO PERIMETRAL, SERVICIOS SANITARIOS, PINTURA	ALUMNO			
	0.00	0.00		0.00		276	100.00	100.00	
	199,016.18	199,016.18		0.00					
08602501E3350700362218A0	J.N. JULIO VERNE								
ED-639	GUAYMAS		VARIAS		REHABILITACION E IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS, REHABILITACIÓN DE CERCO PERIMETRAL, PINTURA, SUSTITUCION DE CISTERNA, PINTURA GENERAL, CONSTRUCCION DE FACHADA PRINCIPAL	ALUMNO			
	0.00	0.00		0.00		86	100.00	100.00	
	205,770.89	205,770.89		0.00					
08602501E3350700362218A0	E.P. MARIA DEL CARMEN TORRES GALLEG0								
ED-640	GUAYMAS		VARIAS		PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES, REHABILITACION DE CERCO PERIMETRAL Y BARDA PERIMETRAL, REHABILITACION DE MAMPARAS, IMPERMEABILIZACION Y FACHA TIPO INSTITUCIONAL ALTA	ALUMNO			
	0.00	0.00		0.00		211	100.00	100.00	
	328,644.56	328,644.56		0.00					
08602501E3350700362218A0	J.N. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA								
ED-641	GUAYMAS		VARIAS		CONSTRUCCIÓN DE CANCHA CIVICO DEPORTIVA, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, REHABILITACION E IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS, REHABILITACIÓN DE INST. ELECTRICA, CERCO PERIMETRAL, PINTURA	ALUMNO			
	0.00	0.00		0.00		114	100.00	100.00	
	342,818.23	342,818.23		0.00					
08602501E3350700362218A0	E.P. MA. JESUS MAYTORENA DE FOURCADE								
ED-642	GUAYMAS		VARIAS		REHABILITACION GENERAL DEL PROGRAMA TRANSFORMACION EDUCATIVA	ALUMNO			
	0.00	0.00		0.00		299	100.00	100.00	
	200,792.40	200,792.40		0.00					
08602501E3350700362218A0	E.P. ADOLFO DE LA HUERTA								
ED-643	GUAYMAS		VARIAS		CONSTR DE CANCHA CIVICO-DEPORTIVA, BANQUETAS, BARANDALES, REHAB DE AULAS, SIST ELECTR., SERV. SANIT., DRENAJE, CERCO PERIM Y PINTURA	ALUMNO			
	0.00	0.00		0.00		167	100.00	100.00	
	417,300.72	417,300.72		0.00					
08602501E3350700362218A0	E.P. HEROES DEL 13 DE JULIO								
ED-644	GUAYMAS		VARIAS		REHABILITACION DE BAÑOS Y CERCO PERIMETRAL LATERAL, APLICACION DE PINTURA, IMPERMEABILIZACION DE TECHOS, REHB DEL SISTEMA ELECTRICO Y ACCESO TIPO INSTITUCIONAL	ALUMNO			
	0.00	0.00		0.00		214	100.00	100.00	
	428,751.34	428,751.34		0.00					
08602501E3350700362218A0	E.P. FRACISCO VILLA								
ED-645	GUAYMAS		VARIAS		APLICACION DE PINTURA GENERAL, CONSTRUCCION DE ANDADORES, IMPERMEABILIZACION, REHABILITACION DE SANITARIOS, REHABILITACION				





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Localidad		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Ejercido:	Total	Estatal	Federal				

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

	GUAYMAS		VARIAS			DE CERCOS PERIMETRALES Y CONSTRUCCION DE ACCESO INSTITUCIONAL TIPO ALA	ALUMNO 408	100.00	100.00
	0.00		0.00		0.00				
	419,961.24		419,961.24		0.00				
08602501E3350700362218A0	E.P. GRAL. ALVARO OBREGON					CONSTRUCCIÓN DE CANCHA CIVICO DEPORTIVA, REHABILITACION E IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS, REHABILITACIÓN DE CERCO PERIMETRAL, BEBEDEROS, PINTURA GENERAL	ALUMNO 328	100.00	100.00
ED-646	GUAYMAS		VARIAS						
	0.00		0.00		0.00				
	474,093.27		474,093.27		0.00				
08602501E3350700362218A0	E.P. PROFA. MA JESUS ESCOBAR IBARRA					REHABILITACION GENERAL DEL PROGRAMA TRANSFORMACION EDUCATIVA	ALUMNO 177	100.00	100.00
ED-647	GUAYMAS		VARIAS						
	0.00		0.00		0.00				
	518,646.16		518,646.16		0.00				
08602501E3350700362218A0	E.P. LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS					CONSTRUCCION DE SANITARIOS Y ALJIBE, REHAB DE CANCHA CIVICA Y SISTEMA ELECTRICO, IMPERMEABILIZACION DE TECHOS, REPARACION DE CERCO PERIMETRAL, PINTURA GENERAL Y CONSTRUCCION DE ACCESO TIPO INSTITUCION	ALUMNO 300	100.00	100.00
ED-649	GUAYMAS		VARIAS						
	0.00		0.00		0.00				
	583,366.50		583,366.50		0.00				
08602501E3350700362218A0	E.P. ANDELINA ANGULO DE ARECHIGA					CONSTRUCCION DE SANITARIOS COMPLETAS, REPLAZO DE CANCHA CIVICA, CONSTRUCCION DE ALJIBE, APLICACION DE PINTURA GENERAL, REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO, CONSTRUCCION DE ANDADORES Y CERCOS TIPO IN	ALUMNO 264	100.00	100.00
ED-650	GUAYMAS		VARIAS						
	0.00		0.00		0.00				
	664,550.37		664,550.37		0.00				
08602501E3350700362218A0	ESC. SEC. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA					NECESIDADES EN LOS 6 RUBROS DE LA TRASFORMACION EDUCATIVA	ALUMNO 785	100.00	100.00
ED-651	GUAYMAS		VARIAS						
	0.00		0.00		0.00				
	1,130,018.69		1,130,018.69		0.00				
08602501E3350700362218A0	E.P. CAPITAN JUAN BANTEA					REHABILITACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS, SISTEMA ELECTRICO, TECHOS CONTRUCCION DE CANCHA DEPORTICA Y PINTURA	ALUMNO 98	100.00	100.00
ED-652	GUAYMAS		VARIAS						
	0.00		0.00		0.00				
	248,926.54		248,926.54		0.00				
08602501E3350700362218A0	TELESECUNDARIA 125					CONTRUCCION DE CANCHA CIVICO DEPORTIVA, DIRECCION, CERCO PERIMETRAL, REHABILITACION DE SERVICIO SANITARIO, AULAS, SISTEMA ELECTRICO Y PINTURA	ALUMNO 76	100.00	100.00
ED-653	GUAYMAS		VARIAS						
	0.00		0.00		0.00				
	226,449.45		226,449.45		0.00				





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Localidad		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Otros				
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros	Otros				

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E3350700362218A0	ESC. SEC. TECNICA 23								
	ED-654					CONSTRUCCIÓN DE CANCHA CIVICO DEPORTIVA,			
		GUAYMAS	POTAM			REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS,	ALUMNO	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	REHABILITACIÓN DE CERCO PERIMETRAL, PINTURA	380		
		691,584.16	691,584.16	0.00	0.00				
08602501E3350700362218A0	E.P. GENERAL JOSE AMARILLAS								
	ED-655					REHABILITACION DE SERV. SANITARIO, TECHOS, SISTEMA ELECTRICO EN BAJA TENSION,	ALUMNO	100.00	100.00
		GUAYMAS	POTAM			ACCESO, CERCO PERIMETRAL Y PINTURA	785		
		0.00	0.00	0.00	0.00				
		764,371.54	764,371.54	0.00	0.00				
08602501E3350700362218A0	E.P. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON								
	ED-656					REHABILITACION DE AULAS, SUSTITUCION DE	ALUMNO	100.00	100.00
		GUAYMAS	VARIAS			TRANFORMADOR, SERVICIOS SANITARIOS , CISTERNA TINACO, CERCO PERIMETRAL, PINTURA	70		
		0.00	0.00	0.00	0.00				
		449,687.42	449,687.42	0.00	0.00				
08602501E3350700362218A0	TELESECUNDARIA 124								
	ED-657					CONTRUCCION DE DIRECCION, REHABILITACION DE AULAS, SISTEMA ELECTRICO, CERCO PERIMETRAL, SERVICIO SANITARIO, CANCHA CIVICA, PINTUTRA	ALUMNO	100.00	100.00
		GUAYMAS	VARIAS				102		
		0.00	0.00	0.00	0.00				
		320,739.28	320,739.28	0.00	0.00				
08602501E3350700362218A0	TELESECUNDARIA FCO. GALAVIZ GOMEZ								
	ED-658	HERMOSILLO	HERMOSILLO			REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO, REHABILITACION DE BEBEDEROS Y SERVICIOS SANITARIOS	ALUMNO	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		223		
		7,190.87	7,190.87	0.00	0.00				
08602501E3350700362218A0	J.N. NUEVA CREACION ROMANZA RESIDENCIAL								
	ED-659	HERMOSILLO	HERMOSILLO			CONSTRUCCION DE FACHADA TIPO PORTAL, GRANDE INSTITUCIONAL	ALUMNO	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		41		
		11,532.49	11,532.49	0.00	0.00				
08602501E3350700362218A0	E.P. VICENTE LOMBARDO TOLEDANO								
	ED-660	HERMOSILLO	HERMOSILLO			CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCION DE BARDA	ALUMNO	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		598		
		36,699.33	36,699.33	0.00	0.00				
08602501E3350700362218A0	J.N. RAFAEL MENESES ORTIZ								
	ED-661	HERMOSILLO	HERMOSILLO			REHABILITACION DE TECHOS, PAREDES Y PINTURA	ALUMNO	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		128		
		48,556.05	48,556.05	0.00	0.00				
08602501E3350700362218A0	E.P. DR. JAIME TORRES BODET								
	ED-662	HERMOSILLO	HERMOSILLO			IMPERMEABILIZACION TOTAL DE TECHOS, CAMBIO DE TUBERIAS	ALUMNO	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		360		
		55,004.78	55,004.78	0.00	0.00				
08602501E3350700362218A0	J.N. MARIA LUISA REAL DUARTE								
	ED-663	HERMOSILLO	HERMOSILLO			REHAB DE SANITARIOS, INSTL. ELECTRICAS Y PINTURA EN GRAL.	ALUMNO	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		209		
		61,085.00	61,085.00	0.00	0.00				





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E3350700362218A0	E.P. LEONA VICARIO	HERMOSILLO	HERMOSILLO						
ED-664	HERMOSILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	REPOSICION DE CABLEADO ELECTRICO E INSTALACION DE ALIMENTADORES	ALUMNO 342	100.00	100.00
		424,600.67	424,600.67	0.00	0.00				
08602501E3350700362218A0	J.N. NC, FRACC. GIRASOLES	HERMOSILLO	HERMOSILLO						
ED-665	HERMOSILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	REHABILITACION DE SERV. SANITARIOS, PROTECCION A HIDRONEUMATICOS, LIMPIEZA Y PINTURA GENERAL	ALUMNO 15	100.00	100.00
		69,597.19	69,597.19	0.00	0.00				
08602501E3350700362218A0	ESC. SEC. PROF.R ALEJANDRO SOTEL BURRUEL	HERMOSILLO	HERMOSILLO						
ED-666	HERMOSILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	TINACO CON HIDRONEUNATICO	ALUMNO 1016	100.00	100.00
		73,389.17	73,389.17	0.00	0.00				
08602501E3350700362218A0	J.N. PORFIRIO PARRA	HERMOSILLO	HERMOSILLO						
ED-667	HERMOSILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	NECESIDADES EN LOS 6 RUBROS DE LA TRASFORMACION EDUCATIVA	ALUMNO 104	100.00	100.00
		76,033.08	76,033.08	0.00	0.00				
08602501E3350700362218A0	E.P. PROF. JOSE LAFONTAINE	HERMOSILLO	HERMOSILLO						
ED-668	HERMOSILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	CONSTRUCCION DE ACCESO INSTITUCIONAL, CAMBIO DE LUMINARIAS Y PINTURA	ALUMNO 575	100.00	100.00
		79,696.85	79,696.85	0.00	0.00				
08602501E3350700362218A0	J.N. NC, URBI VILLA DEL PRADO	HERMOSILLO	HERMOSILLO						
ED-669	HERMOSILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	REHABILITACION SANITARIA Y PINTURA GENERAL	ALUMNO 86	100.00	100.00
		72,956.92	72,956.92	0.00	0.00				
08602501E3350700362218A0	J.N. TRINIDAD ALEGRIA MEZA	HERMOSILLO	HERMOSILLO						
ED-670	HERMOSILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	RECONEXION Y REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO, SANITARIOS Y PINTURA EN GENERAL	ALUMNO 151	100.00	100.00
		84,865.71	84,865.71	0.00	0.00				
08602501E3350700362218A0	J.N. ROSAS DE LA INFANCIA	HERMOSILLO	HERMOSILLO						
ED-671	HERMOSILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	SUSTITUCION DE CABLEADO ELECTRICO, REHABILITACION DE TECHOS, REHABILITACION DE CERCO, REHABILITACION DE PAREDES Y PINTURA	ALUMNO 154	100.00	100.00
		98,068.30	98,068.30	0.00	0.00				
08602501E3350700362218A0	J.N. DULCE INFANCIA	HERMOSILLO	HERMOSILLO						
ED-672	HERMOSILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	SUSTITUCION DE CABLEADO ELECTRICO, REHABILITACION DE TECHOS, REHABILITACION DE PAREDES Y PINTURA	ALUMNO 214	100.00	100.00
		98,470.05	98,470.05	0.00	0.00				
08602501E3350700362218A0	J.N. CARMEN RAMOS DEL RIO	HERMOSILLO	HERMOSILLO						
ED-673	HERMOSILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	INSTALACION DE CISTERNA, APLICACION DE PINTURA, CONSTRUCCION DE FACHADA Y OBRA EXTERIOR	ALUMNO 184	100.00	100.00
		110,568.21	110,568.21	0.00	0.00				
08602501E3350700362218A0	J.N. NETZAHUALCOYOTL	HERMOSILLO	HERMOSILLO						
ED-674	HERMOSILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	REHABILITACION DE TECHOS, BARDAS Y CISTERNA	ALUMNO 423	100.00	100.00
		117,241.31	117,241.31	0.00	0.00				





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Localidad		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E3350700362218A0	J.N. MANUEL MORENO ESTRELLA	HERMOSILLO	HERMOSILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	NECESIDADES EN LOS 6 RUBROS DE LA TRASFOMACION EDUCATIVA	ALUMNO 186	100.00	100.00
08602501E3350700362218A0	J.N. JOSEFINA SORRIA LARREA	HERMOSILLO	HERMOSILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	PINTURA GENERAL, CONSTRUCCIONDE FACHADA BAJA TIPO INSTITUCIONAL Y CONSTRUCCION DE BARDA FRONTAL	ALUMNO 172	100.00	100.00
08602501E3350700362218A0	J.N. ROSAURA ZAPATA	HERMOSILLO	HERMOSILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	ACCESO, CERCO, IMPERMEABILIZACION, SERV. SANITARIOS, REHAB ELECTRICA Y TECHUMBRES	ALUMNO 134	100.00	100.00
08602501E3350700362218A0	E.P. RAFAEL ALVAREZ GONZALEZ	HERMOSILLO	HERMOSILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	INSTALACION DE FACHADA INSTITUCIONAL, REPARACION DE CERCO PERIMETRAL, PINTURA GENERAL	ALUMNO 295	100.00	100.00
08602501E3350700362218A0	J.N. AMY AMELIA RESENDEZ TORREZ	HERMOSILLO	HERMOSILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	ACCESO, CERCO, IMPERMEABILIZACION, SERVICIOS SANITARIOS, REHABILITACION ELECTRICA, TECHUMBRES	ALUMNO 30	100.00	100.00
08602501E3350700362218A0	E.P. ERNESTO LOPEZ RIESGO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	REPARACION DE SERV. SANIT., CONST. DE FACHADA (SOLO BARDA-REJA FRONTAL). COLOCACION DE LUMINARIAS EN ESPACIOS DONDE SE REQUIERAN. ILUMINACION DE TEJABAN EN CANCHA Y PINTURA EN EDIFICIOS Y CANCHA	ALUMNO 472	100.00	100.00
08602501E3350700362218A0	E.P. AQUILES SERDAN	HERMOSILLO	HERMOSILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y BEBEDEROS, CONSTRUCCION DE CANCHA, REHABILITACION DE CERCO	ALUMNO 179	100.00	100.00
08602501E3350700362218A0	E.P. PROF. JUAN RUIZ DURAZO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	CONSTR. DE ACCESO INSTITUCIONAL, PINTURA GENERAL, REHAB DE SISTEMA ELECTRICO, IMPERMEABILIZACION DE TECHOS Y BEBEDERO INSTITUCIONAL	ALUMNO 391	100.00	100.00
08602501E3350700362218A0	E.P. PROFA. MARGARITA ROMANDIA DE MENDEZ	HERMOSILLO	HERMOSILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	ACCESO, CERCO, IMPERMEABILIZACION, SERV. SANITARIOS, REHABILITACION ELECTRICA Y TECHUMBRES	ALUMNO 487	100.00	100.00
08602501E3350700362218A0	J.N. PROFRA I. ADELA MCPHERSON DUARTE	HERMOSILLO	HERMOSILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	SUSTITUCION DE CABLEADO ELECTRICO, IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS	ALUMNO 178	100.00	100.00





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E3350700362218A0	E.P. PROF. ENRIQUE GARCIA SANCHEZ								
	ED-685								
	HERMOSILLO		HERMOSILLO			REHABILITACION DEL CERCO PERIMETRAL, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y REHABILITACION DE SISTEMA HIDRÁULICO	ALUMNO 578	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	155,392.93	155,392.93	0.00	0.00					
08602501E3350700362218A0	E.P. VICENTE MORA								
	ED-686								
	HERMOSILLO		HERMOSILLO			CISTERNA, REHABILITACION DE TECHOS, PINTURA GENERAL, REHABILITACION DE SISTEMA ELECTRICO Y EQUIPO HIDRONEUMATICO	ALUMNO 456	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	162,727.12	162,727.12	0.00	0.00					
08602501E3350700362218A0	E.P. NOE PALOMARES NAVARRO								
	ED-687								
	HERMOSILLO		HERMOSILLO			CONSTR. DE ACCESO INSTITUCIONAL, REHAB DE SERV. SANITARIOS, PINTURA GENERAL, BARDA, REHAB DE SISTEMA ELECTRICO, TECHOS Y BEBEDERO	ALUMNO 295	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	160,830.34	160,830.34	0.00	0.00					
08602501E3350700362218A0	J.N. ALICIA CANO CANO								
	ED-688								
	HERMOSILLO		HERMOSILLO			NECESIDADES EN LOS 6 RUBROS DE LA TRASFORMACION EDUCATIVA	ALUMNO 131	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	166,157.96	166,157.96	0.00	0.00					
08602501E3350700362218A0	J.N. TIERRA Y LIBERTAD								
	ED-689								
	HERMOSILLO		HERMOSILLO			NECESIDADES EN LOS 6 RUBROS DE LA TRASFORMACION EDUCATIVA	ALUMNO 145	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	165,013.83	165,013.83	0.00	0.00					
08602501E3350700362218A0	ESC. SEC. TECNICA 57								
	ED-690								
	HERMOSILLO		HERMOSILLO			CONSTRUCCION DE ACCESO INSTITUCIONAL, IMPERMEABILIZACION DE LOSAS Y REHABILITACION DE LOS SERVICIOS SANITARIOS	ALUMNO 1729	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	167,112.32	167,112.32	0.00	0.00					
08602501E3350700362218A0	ESC. SEC. TECNICA 5, TOMAS VALDEZ VILLEGAS								
	ED-691								
	NAVOJOA		NAVOJOA			IMPERM TECHO TALLERES COMPUTACION, ELECTR, MANTENIMIENTO E INSTL D EPLAFOND EN TALLER DE COMPUTACION Y PINTURA GRAL DEL PLANTEL.,	ALUMNO 818	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	275,401.83	275,401.83	0.00	0.00					
08602501E3350700362218A0	E.P. CLUB 20 30								
	ED-755								
	NAVOJOA		NAVOJOA			IMPERMEABILIZACION DE TECHOS, CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL, REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS E INSTALACION DE ALUMBRADO EXTERIOR	ALUMNO 250	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	386,779.79	386,779.79	0.00	0.00					
08602501E3350700362218A0	J.N. AGUSTIN MELGAR								
	ED-756								
	NAVOJOA		NAVOJOA			CONSTRUCCION DE CANCHA CIVICA, IMPERMEABILIZACION DE TECHOS, PINTURA EDIFICIO ESCOLAR Y ENJARRE EN MUROS, REPS ELECTRICAS, REP CERCO, BEBEDEROS Y FACHADA	ALUMNO 387	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	392,130.97	392,130.97	0.00	0.00					





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Localidad		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %
Cve. Estatal	Municipio	Estatad	Federal	Otros	Otros				
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros					
Ejercido:	Total	Estatad	Federal	Otros					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E3350700362218A0	J.N. GUADALUPE LOPEZ FELI								
	ED-757					REPARACION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS Y SUSITUCION DE TECHOS DE LAMINA GALVANIZADA POR MULTIPANEL, REPARACION DE CERCO PERIMETRAL, PINTURA INSTITUCIONAL, REPARACION DE BEBEDEROS, REPARACIONES			
	NAVOJOA	NAVOJOA					ALUMNO		
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160	100.00	100.00
	425,873.45	425,873.45	0.00	0.00	0.00	E			
08602501E3350700362218A0	E.P. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA								
	ED-758					RECONSTRUCCIONDETECHOSD ECUATROAULAS,REPARACIOND ECERCAPERIMETRAL,AMPLIACIO NDECANCHAY PINTURA TIPO INSTITUCIONAL, REPARACION DE MODULOS SANITARIOS, REPARACIONES ELECTRICAS, REPARACION DE BEBEDEROS			
	NAVOJOA	NAVOJOA					ALUMNO		
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		156	100.00	100.00
	446,944.01	446,944.01	0.00	0.00	0.00				
08602501E3350700362218A0	E.P. LEONA VICARIO								
	ED-759					REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS, CERCA PERIMETRAL, CISTERNA, BEBEDEROS E INSTALACION DE TINACO, CANCHA, PINTURA, IMPERMEABILIZACION EN TECHOS, REPARACIONES ELECTRICAS Y CONSTRUCCION DE FACHADA TIPO			
	NAVOJOA	NAVOJOA					ALUMNO		
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		312	100.00	100.00
	475,562.29	475,562.29	0.00	0.00	0.00				
08602501E3350700362218A0	E.P. BENITO JUAREZ								
	ED-760					RECONSTRUCCION DE TECHO DE 4 AULAS, REPARACION DE CERCA PERIMETRAL AMPLIACIÓN DE CANCHA Y PINTURA TIPO INSTITUCIONAL, REPARACION DE MODULOS SANITARIOS, REPARACIONES ELECTRICAS, REPARACION DE BEBEDEROS			
	NAVOJOA	NAVOJOA					ALUMNO		
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		398	100.00	100.00
	471,510.80	471,510.80	0.00	0.00	0.00				
08602501E3350700362218A0	E.P. HEROE DE NACOZARI								
	ED-761					CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS, FOSA SEPTICA, POZO DE ABSORCION, CISTERNA, BEBEDEROS E INSTALACION DE TINACO, IMPERMEABILIZACION DE TECHOS Y REPARACION DE CERCA PERIMETRAL			
	NAVOJOA	NAVOJOA					ALUMNO		
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		463	100.00	100.00
	478,510.76	478,510.76	0.00	0.00	0.00				
08602501E3350700362218A0	E.P. LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA								
	ED-762					REPARACION DE S.S., CISTERNA, BEBEDEROS E INSTALACION DE TINACO, REPARACION DE IMPERMEABILIZACION DE TECHOS, AMPLIACION DE CANCHA, PINTURA INSTITUCIONAL E INSTALACION DE ALUMBRADO GENERAL, REPARACION			
	NAVOJOA	NAVOJOA					ALUMNO		
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		428	100.00	100.00
	483,494.44	483,494.44	0.00	0.00	0.00				





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E3350700362218A0	E.P. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ								
ED-763									
	NAVOJOA		NAVOJOA			REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS, CERCA PERIMETRAL, CONSTRUCCION DE CISTERNA, BEBEDEROS E INSTALACION DE TINACO, PINTURA INSTITUCIONAL, REPARACIONES ELECTRICAS, IMPERMEABILIZACION EN TECHOS	ALUMNO	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			456		
	502,576.79	502,576.79	0.00	0.00					
08602501E3350700362218A0	E.P. LORETO ENCINAS DE AVILES								
ED-764									
	NAVOJOA		NAVOJOA			REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS, REPARACIONES ELECTRICAS, TECHOS, CANCHA, CERCA PERIMETRAL, REPARACION DE BEBEDEROS, PINTURA INSTITUCIONAL Y CONSTRUCCION DE FACHADA FRONTAL TIPO INSTITUCIONAL	ALUMNO	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			367		
	496,599.20	496,599.20	0.00	0.00					
08602501E3350700362218A0	E.P. PROFA. MA DE LOS ANGELES C DE VALDEZ								
ED-765	NAVOJOA		NAVOJOA			SUSTITUCION DE TECHOS DE 17 AULAS SON DE ASBESTO	ALUMNO	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			357		
	543,344.34	543,344.34	0.00	0.00					
08602501E3350700362218A0	J.N. JUAN DE LA BARRERA								
ED-766									
	NAVOJOA		NAVOJOA			REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS, FACHADA PRINCIPAL, ACCESO, IMPERMEABILIZACION Y PINTURA	ALUMNO	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			95		
	654,861.29	654,861.29	0.00	0.00					
08602501E3350700362218A0	E.P. MIGUEL JAIME BUITIMEA								
ED-767									
	SAN IGNACIO RIO MUERTO		BAHIA DE LOBOS			CONTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA, ANDADORES, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, CISTERNA TINACO, CONTRUCCION DE SUBESTACION, ALIMENTADORES, SITEMA ELECTRICO EN BAJA TENSION, CERCO PERIMETRAL, DREN	ALUMNO	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			158		
	713,669.89	713,669.89	0.00	0.00					
08602501E3350700362218A0	E.P. BARTOLOME M. SALIDO								
ED-768	ALAMOS		ALAMOS			REPARACION DE PUERTAS Y VENTANAS DE MADERA, INSTALACION DEMALLASOMBRA	ALUMNO	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			416		
	72,476.09	72,476.09	0.00	0.00					
08602501E3350700362218A0	ESC. SEC. GPE. ARGUELLES OBREGON								
ED-769									
	ETCHOJOA		BACAME NUEVO			CONSTRUCCION CISTERNA, BEBEDEROS E INSTALACION DE TINACO, PINTURA PARA EL EDIFICIO Y CONST. DE ACCESO TIPO IMAGEN INSTITUCIONAL	ALUMNO	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			230		
	178,504.67	178,504.67	0.00	0.00					
08602501E3350700362218A0	ESC. SEC. PROF. GREGORIO AHUMADA								
ED-770									
	ETCHOJOA		BACOBAMPO			REHABILITACION DE SERV. SANITARIOS, REHAB DETECHOS, REHAB DEL SISTEMA ELECTRICO, REHAB. DE CERCO PERIMETRAL, FACHADA INSTITUCIONAL, PINTURA GENERAL Y AULAS	ALUMNO	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			381		
	278,390.92	278,390.92	0.00	0.00					





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E3350700362218A0	ESC. SEC. LAZARO CARDENAS DEL RIO								
ED-771					REHAB. DE SER. SANIT., REHAB. DE TECHOS, REHAB. DE SISTEMA ELECTRICO, REHABILITACION DE CERCO PERIMETRAL, FACHADA INSTITUCIONAL, PINTURA GENERAL	ALUMNO 353	100.00	100.00	
	ETCHOJOA	BACOBAMPO							
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	526,145.87	526,145.87	0.00	0.00					
08602501E3350700362218A0	E.P. NETZAHUALCOYOTL								
ED-772					REPARACION DE CERCA PERIMETRAL, SUSTITUCION DE TECHOS, CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA Y CONSTRUCCION DE ACCESO TIPO IMAGEN INSTITUCIONAL	ALUMNO 210	100.00	100.00	
	ETCHOJOA	BASCONCOBE							
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	324,346.52	324,346.52	0.00	0.00					
08602501E3350700362218A0	E.P. 13 DE SEPTIEMBRE								
ED-773					REPARACION DE CERCA PERIMETRAL, CONSTRUCCION DE UNA CISTERNA, INSTALACION DE TINACO Y CERCO BARRA PRINCIPAL FRONTAL	ALUMNO 109	100.00	100.00	
	ETCHOJOA	BUAYSIACOB							
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	36,950.81	36,950.81	0.00	0.00					
08602501E3350700362218A0	E.P. LAZARO CARDENAS								
ED-774					REPARACION DE LA RED DE DRENAJE, CERCA PERIMETRAL, CONSTRUCCION DE BEBEDEROS Y CONSTRUCCION DE ACCESO TIPO IMAGEN INSTITUCIONAL	ALUMNO 105	100.00	100.00	
	ETCHOJOA	BUAYSIACOB							
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	127,616.18	127,616.18	0.00	0.00					
08602501E3350700362218A0	E.P. GRAL. LAZARO CARDENAS								
ED-775					REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO, CERCA PERIMETRAL, CONSTRUCCION DE CANCHA CIVICA DEPORTIVA, PINTURA EDIFICIO ESCOLAR, ENJARRE EN MUROS Y CONSTRUCCION DE ACCESO TIPO IMAGEN INSTITUCIONAL	ALUMNO 58	100.00	100.00	
	ETCHOJOA	VARIAS							
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	111,786.27	111,786.27	0.00	0.00					
08602501E3350700362218A0	E.P. 16 DE SEPTIEMBRE								
ED-776					RECONSTRUCCION TOTAL DE TECHOS DE 4 AULAS, REPARACION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS, CERCO PERIMETRAL Y CONSTRUCCION DE ACCESO TIPO IMAGEN INSTITUCIONAL	ALUMNO 72	100.00	100.00	
	ETCHOJOA	ETCHOJOA							
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	111,261.74	111,261.74	0.00	0.00					
08602501E3350700362218A0	E.P. GRAL. IGNACIO ZARAGOZA								
ED-777					IMPERMEABILIZACION DE TECHOS, REHAB. GRAL. DE SERVICIOS SANITARIOS, ENJARRE DE TECHOS, MUROS DEL PLANTEL Y PINTURA EXT E INT.	ALUMNO 400	100.00	100.00	
	ETCHOJOA	ETCHOJOA							
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	305,327.78	305,327.78	0.00	0.00					
08602501E3350700362218A0	ESC. SEC. TECNICA 7								
ED-778					REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO, SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCION DE CANCHA CIVICA DEPORTIVA, PINTURA DEL EDIFICIO Y CONST. DE ACCESO TIPO IMAGEN INSTITUCIONAL	ALUMNO 328	100.00	100.00	
	ETCHOJOA	VARIAS							
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	265,313.94	265,313.94	0.00	0.00					





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E3350700362218A0	E.P. GENERAL FRANCISCO VILLA								
ED-779									
	HUATABAMPO		VARIAS			CONTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS, CANCHA CIVICA, BEBEDEROS Y REMOZAMIENTO Y PINTURA DEL EDIFICIO	ALUMNO		
	0.00	0.00	0.00	0.00			71	100.00	100.00
	253,876.73	253,876.73	0.00	0.00					
08602501E3350700362218A0	E.P. RITHA MEDINA JACQUES								
ED-780									
	HUATABAMPO		HUATABAMPO			REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS, IMPERMEABILIZACION DE EL AULA DE MEDIOS, PINTURA PARA EL EDIFICIO Y CONSTRUCCION DE ACCESO TIPO IMAGEN INSTITUCIONAL	ALUMNO		
	0.00	0.00	0.00	0.00			400	100.00	100.00
	97,193.98	97,193.98	0.00	0.00					
08602501E3350700362218A0	E.P. MARGARITA MAZA DE JUAREZ								
ED-781									
	HUATABAMPO		HUATABAMPO			CONSTRUCCION DE ACCESO TIPO IMAGEN INSTITUCIONAL Y CANCHA CIVICO DEPORTIVA	ALUMNO		
	0.00	0.00	0.00	0.00			431	100.00	100.00
	124,442.40	124,442.40	0.00	0.00					
08602501E3350700362218A0	E.P. GRAL. FAUSTO TOPETE								
ED-782									
	HUATABAMPO		HUATABAMPO			CONSTR RAMPAS ACCESO, CANCHA CIVICA Y REHAB DE PUERTAS DE AULAS E INSTALACION DE PROTECCIONES	ALUMNO		
	0.00	0.00	0.00	0.00			364	100.00	100.00
	150,248.54	150,248.54	0.00	0.00					
08602501E3350700362218A0	E.P. JESUS GARCIA CORONA								
ED-783									
	HUATABAMPO		HUATABAMPO			SUSITUCION DE TECHOS DE LAMINA GALVANIZADA POR MULTIPANEL, REHABILITACION DE CERCO PERIMETRAL, PINTURA PARA EL EDIFICIO Y CONSTRUCCION DE ACCESO TIPO INSTITUCIONAL	ALUMNO		
	0.00	0.00	0.00	0.00			234	100.00	100.00
	217,034.00	217,034.00	0.00	0.00					
08602501E3350700362218A0	ESC. SEC. TIERRA DE GENERALES								
ED-784									
	HUATABAMPO		HUATABAMPO			REHAB TOTAL DEL SISTEMA HIDRAULICO, DOS BEBEDEROS, BARDA PERIMETRAL, IMPERM DE TECHOS Y 500 MESABANCOS	ALUMNO		
	0.00	0.00	0.00	0.00			792	100.00	100.00
	309,691.66	309,691.66	0.00	0.00					
08602501E3350700362218A0	E.P. IGNACIO SOTO								
ED-785									
	HUATABAMPO		HUATABAMPO			REHAB DE SERV SANITARIOS, REHAB DE TECHOS, DE SISTEMA ELECTRICO, CERCO PERIMETRAL, FACHADA INSTITUCIONAL, PINTURA GENERAL Y AULAS	ALUMNO		
	0.00	0.00	0.00	0.00			169	100.00	100.00
	496,563.67	496,563.67	0.00	0.00					
08602501E3350700362218A0	CAM 09								
ED-786									
	HUATABAMPO		HUATABAMPO			REHABILITACION DE SERV. SANITARIOS, REHAB DE TECHOS, REHAB DE SISTEMA ELECTRICO, REHAB DE CERCO PERIMETRAL, FACHADA INSTITUCIONAL, PINTURA GENERAL Y AULAS	ALUMNO		
	0.00	0.00	0.00	0.00			114	100.00	100.00
	520,854.97	520,854.97	0.00	0.00					
08602501E3350700362218A0	E.P. RICARDO FLORES MAGON								
ED-787									
						CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS, CANCHA CIVICA DEPORTIVA, REPARACION DE CERCA PERIMETRAL Y REPARACION DE			





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

	HUATABAMPO		VARIAS		ACCESO TIPO IMAGEN INSTITUCIONAL	ALUMNO	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00		132		
	126,059.09	126,059.09	0.00	0.00				
08602501E3350700362218A0	ESC. SEC. TECNICA 50		VARIAS		REPARACION DEL CERCO PERIMETRAL, SERVICIOS SANITARIOS Y SISTEMA ELECTRICO	ALUMNO	100.00	100.00
ED-788	HUATABAMPO			0.00		343		
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	248,779.40	248,779.40	0.00	0.00				
08602501E3350700362218A0	J.N. GUSTAVO E CAMPA		YAVAROS (ISLA LAS VIEJAS)		REPARACION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS, TECHOS, APLICACION DE PINTURA Y CONSTRUCCION DE ACCESO INSTITUCIONAL	ALUMNO	100.00	100.00
ED-789	HUATABAMPO			0.00		74		
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	71,980.00	71,980.00	0.00	0.00				
08602501E3350700362218A0	E.P. PROF. ALVARO OBREGON		YAVAROS (ISLA LAS VIEJAS)		IMPERMEABILIZAR LOS TECHOS DE LAS AULAS Y REPARACION DE CERCA PERIMETRAL, REHAB DEL SISTEMA ELECTRICO, REHAB DE BEBEDEROS Y ACCESO FRONTAL INSTITUCIONAL	ALUMNO	100.00	100.00
ED-790	HUATABAMPO			0.00		284		
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	136,059.39	136,059.39	0.00	0.00				
08602501E3350700362218A0	E.P. JESUS GARCIA		YAVAROS (ISLA LAS VIEJAS)		CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS, CANCHA CIVICA, RECONSTRUCCION DEL TECHO DE 2 AULAS Y CERCA PERIMETRAL	ALUMNO	100.00	100.00
ED-791	HUATABAMPO			0.00		125		
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	164,940.24	164,940.24	0.00	0.00				
08602501E3350700362218A0	ESC. SEC. TECNICA 52		YAVAROS (ISLA LAS VIEJAS)		REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS, PISOS, BANQUETAS, CERCO PERIMETRAL, TALLERES Y LABORATORIO	ALUMNO	100.00	100.00
ED-792	HUATABAMPO			0.00		128		
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	45,438.61	45,438.61	0.00	0.00				
08602501E3350700362218A0	TELESECUNDARIA 103		COMISARIA ROSALES		REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS, PISOS, BANQUETAS, CERCO PERIMETRAL, TALLERES Y LABORATORIO	ALUMNO	100.00	100.00
ED-793	NAVOJOA			0.00		128		
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	183,808.29	183,808.29	0.00	0.00				
08602501E3350700362218A0	E.P. CONQUISTA DE LA REVOLUCION		COMISARIA ROSALES		SUSTITUCION DE TECHOS, REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y PINTURA PARA EL EDIFICIO REPARADO	ALUMNO	100.00	100.00
ED-794	NAVOJOA			0.00		250		
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	184,693.82	184,693.82	0.00	0.00				
08602501E3350700362218A0	E.P. JUSTO SIERRA		VARIAS		SUSTITUCION DE TECHO EN AULA DE MEDIOS, PINTURA, REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS, REUBICACION DE LINEA DE ALTA TENSION DE CFE PASA SOBRE PLANTEL A ESCASA ALTURA	ALUMNO	100.00	100.00
ED-795	NAVOJOA			0.00		60		
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	124,054.83	124,054.83	0.00	0.00				





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E3350700362218A0	E.P. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	ED-796	NAVOJOA	NAVOJOA	VARIAS	REPARACION DE CERCA PERIMETRAL, CONSTRUCCION DE CANCHA CIVICA DEPORTIVA Y PINTURA	ALUMNO 190	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00				
			201,573.11	201,573.11	0.00				
08602501E3350700362218A0	E.P. JUAN ESCUTIA	ED-797	NAVOJOA	NAVOJOA	CONSTRUCCION DE SOBRETecho E IMPERMEABILIZACION EN AULAS, CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS, FOSA SEPTICA, POZO DE ABSORCION, CISTERNA, BEBEDEROS E INSTALACION DE TINACO, REPARACION DE CE	ALUMNO 238	100.00	100.00	
			0.00	0.00	0.00				
			80,447.04	80,447.04	0.00				
08602501E3350700362218A0	E.P. PROFA. RAFAELA RODRIGUEZ	ED-798	NAVOJOA	NAVOJOA	SUSITUCION DE TECHO DE 3 AULAS, CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL, CANCHA CIVICA Y PINTURA EDIFICIO ESCOLAR Y ENJARRE EN MUROS	ALUMNO 365	100.00	100.00	
			0.00	0.00	0.00				
			379,927.04	379,927.04	0.00				
08602501E3350700362218A0	ESC. SEC. IGNACIO JOSE ALLENDE	ED-799	NAVOJOA	NAVOJOA	REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS, FACHADA TIPO, CERCO, IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EN GENERAL	ALUMNO 704	100.00	100.00	
			0.00	0.00	0.00				
			430,128.29	430,128.29	0.00				
08602501E3350700362218A0	E.P. GRAL. ANSELMO MACIAS VALENZ	ED-800	NAVOJOA	NAVOJOA	SUSTITUCION DE TECHOS DE ASBESTO, CONSTRUCCION DE CANCHA CIVICO DEPORTIVA Y REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO, FACHADA ALTA Y CERCO FRONTAL INST., BEBEDERO, PINTURA GENERAL, CISTERNA Y REHAB. DE SERV.	ALUMNO 423	100.00	100.00	
			0.00	0.00	0.00				
			498,502.33	498,502.33	0.00				
08602501E3350700362218A0	CENTRO ESCOLAR TALAMANTE	ED-801	NAVOJOA	NAVOJOA	SUST DE TECHOS DE CONCREN 6 AULAS, IMPERM TOTAL DEL TECHO DE 7 AULAS, CERCA DE PROT EN BARANDAL EN P. ALTA, REP 10 ML DE BARDAS PERIM, SUST. DE VENTANALES ANTIGUOS, PINTURA GRAL, ALUMBRADO EXT, REP DE	ALUMNO 600	100.00	100.00	
			0.00	0.00	0.00				
			597,501.21	597,501.21	0.00				
08602501E3350700362218A0	ESC. SEC. HEROICO COLEGIO MILITAR	ED-802	NAVOJOA	NAVOJOA	NECESIDADES EN LOS 6 RUBROS DE LA TRANSFORMACION EDUCATIVA	ALUMNO 472	100.00	100.00	
			0.00	0.00	0.00				
			618,267.05	618,267.05	0.00				
08602501E3350700362218A0	ESC. SEC. PROF. OTHON ALMADA	ED-803	NAVOJOA	NAVOJOA	NECESIDADES EN LOS 6 RUBROS DE LA TRANSFORMACION EDUCATIVA	ALUMNO 1039	100.00	100.00	
			0.00	0.00	0.00				
			822,687.16	822,687.16	0.00				
08602501E3350700362218A0	E.P. SIERVO DE LA NACION	ED-804	NAVOJOA	PUEBLO MAYO	REPARACION DE CERCA PERIMETRAL Y CONSTRUCCION DE CANCHA CIVICO DEPORTIVA	ALUMNO 250	100.00	100.00	
			0.00	0.00	0.00				
			227,914.07	227,914.07	0.00				





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Localidad		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estadal	Federal	Otros	Otros				
Ejercido:	Total	Estadal	Federal	Otros	Otros				

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E3350700362218A0	E.P. VICENTE GUERRERO								
ED-805	NAVOJOA		VARIAS			REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS, CERCA	ALUMNO 250	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	121,554.07	121,554.07	0.00	0.00		PERIMETRAL Y PINTURA PARA EL EDIFICIO			
08602501E3350700362219M9	EDIFICIO DE PLANEACION DE LA SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA								
FA-209	HERMOSILLO		HERMOSILLO			REHABILITACION	PERSONA 50000	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	1,655,592.92	1,655,592.92	0.00	0.00					
08602501E3350700461217H5	INSTITUTO TECNOLOGICO DE NOGALES								
ES001/11	NOGALES		HEROICA NOGALES			ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIO DE MECATRONICA	ALUMNO 1000	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00					
08602501E3350700462215M9	ESC. SECUNDARIA TECNICA N° 56								
FA-213/11	CAJEME		CIUDAD OBREGON (CAJEME)			CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA	ALUMNO 250	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	88,666.92	88,666.92	0.00	0.00					
08602501E3350700462215M9	ESC. SECUNDARIA MARTIRES DE 1906								
FA-206/11	CANANEA		CANANEA			CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA	ALUMNO 1032	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	879,732.58	879,732.58	0.00	0.00					
08602501E3350700462216A0	CBTIS 129								
NC1-773	BENITO JUAREZ		VILLA JUAREZ (IRRIGACION)			REMODELACION DE AULAS Y EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE COMPUTO	ALUMNO 872	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	405,000.00	405,000.00	0.00	0.00					
08602501E3350700462216A0	CET DEL MAR 3								
NC1-774			HEROICA GUAYMAS			EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE COMPUTO, TALLER DE ALIMENTOS, MECANICA NAVAL, REFRIGERACION Y AIRE ACONDICIONADO	ALUMNO 1174	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	349,321.00	349,321.00	0.00	0.00					
08602501E3350700462216A0	ICATSON								
NC1-775	CAJEME		CIUDAD OBREGON (CAJEME)			EQUIPAMIENTO DE TALLERES DE COMPUTO, MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ Y CARPINTERIA	ALUMNO 890	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	725,000.00	725,000.00	0.00	0.00					
08602501E3350700462216A0	CONALEP								
NC1-776	MAGDALENA		MAGDALENA DE KINO			EQUIPAMIENTO DE TALLER DE NEUMATICA AUTOMOTRIZ E HIDRAULICA	ALUMNO 425	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	412,040.00	412,040.00	0.00	0.00					
08602501E3350700462216A0	CBTIS 37								
NC1-759	CAJEME		CIUDAD OBREGON (CAJEME)			EQUIPAMIENTO DE TALLER DE PROGRAMACION Y COMPUTO	ALUMNO 1762	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	353,966.00	353,966.00	0.00	0.00					
08602501E3350700462216A0	CONALEP								
NC1-762	AGUA PRIETA		AGUA PRIETA			EQUIPAMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS	ALUMNO 240	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	175,491.00	175,491.00	0.00	0.00					





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E3350700462216A0	CBTIS 63	NC1-763	HUATABAMPO		EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE COMPUTO	ALUMNO 1181	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00				
		700,000.00	700,000.00	0.00				
08602501E3350700462216A0	CBTIS 64	NC1-764	NAVOJOA		EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE COMPUTO	ALUMNO 1891	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00				
		405,195.00	405,195.00	0.00				
08602501E3350700462216A0	CBTA 26	NC1-765	GUAYMAS		EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIO DE COMPUTO	ALUMNO 722	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00				
		477,028.00	477,028.00	0.00				
08602501E3350700462216C5	CONALEP NOGALES	NC2-101	HEROICA NOGALES		ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	ALUMNO 759	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00				
		2,231,691.57	2,231,691.57	0.00				
08602501E3350700462216C5	CONALEP AGUA PRIETA	NC2-102	AGUA PRIETA		ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	ALUMNO 475	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00				
		131,691.57	131,691.57	0.00				
08602501E3350700462216C5	CONALEP MAGDALENA	NC2-103	MAGDALENA DE KINO		ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	ALUMNO 269	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00				
		131,691.57	131,691.57	0.00				
08602501E3350700462216C5	CONALEP HERMOSILLO II	NC2-104	HERMOSILLO		ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	ALUMNO 484	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00				
		131,691.57	131,691.57	0.00				
08602501E3350700462216C5	CONALEP NACAZARI	NC2-105	NACAZARI DE GARCIA		ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	ALUMNO 311	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00				
		131,691.57	131,691.57	0.00				
08602501E3350700462216C5	CONALEP HERMOSILLO III	NC2-106	HERMOSILLO		ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	ALUMNO 492	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00				
		831,691.57	831,691.57	0.00				
08602501E3350700462216C5	CONALEP CABORCA	NC2-107	HEROICA CABORCA		ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	ALUMNO 666	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00				
		131,691.57	131,691.57	0.00				
08602501E3350700462216C5	CONALEP OBREGON	NC2-108	CIUDAD OBREGON (CAJEME)		ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	ALUMNO 747	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00				
		131,691.57	131,691.57	0.00				





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E3350700462216C5	CONALEP EMPALME								
NC2-109	EMPALME	EMPALME			ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00		764	100.00	100.00	
	131,691.57	131,691.57	0.00	0.00					
08602501E3350700462216C5	CONALEP GUAYMAS								
NC2-110	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS			ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00		508	100.00	100.00	
	1,551,691.57	1,551,691.57	0.00	0.00					
08602501E3350700462216C5	CONALEP HERMOSILLO I								
NC2-111	HERMOSILLO	HERMOSILLO			ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00		642	100.00	100.00	
	131,691.57	131,691.57	0.00	0.00					
08602501E3350700462216C5	CONALEP HUATABAMPO								
NC2-112	HUATABAMPO	HUATABAMPO			ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00		396	100.00	100.00	
	131,691.57	131,691.57	0.00	0.00					
08602501E3350700462216C5	CONALEP NAVOJOA								
NC2-113	NAVOJOA	NAVOJOA			ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00		609	100.00	100.00	
	131,691.57	131,691.57	0.00	0.00					
08602501E3350700462216C5	CONALEP SAN LUIS RIO COLORADO								
NC2-114	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO			ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00		687	100.00	100.00	
	131,691.57	131,691.57	0.00	0.00					
08602501E3350700462216C5	COBACH EUSEBIO FRANCISCO KINO								
NC2-043		MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO		EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIGITALES: 2 PANTALLAS, 2 PROYECTORES DE VIDEO, 2 CABLES PARA PROYECTOR, 2 REGULADORES DE VOLTAJE, 2 JGOS DE EQ SONIDO, 2 COMPUTADORAS PERSONALES	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00		769	100.00	100.00	
	70,200.00	70,200.00	0.00	0.00					
08602501E3350700462216C5	COBACH CABORCA								
NC2-044		CABORCA	HEROICA CABORCA		EQUIPAMIENTO DE 5 AULAS DIGITALES: 5 PANTALLAS, 5 PROYECTORES DE VIDEO, 5 CABLES PARA PROYECTOR, 5 REGULADORES DE VOLTAJE, 5 JGOS DE EQ SONIDO, 5 COMPUTADORAS PERSONALES	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00		1390	100.00	100.00	
	175,500.00	175,500.00	0.00	0.00					
08602501E3350700462216C5	COBACH PROFR. E. LOPEZ RIESGO								
NC2-045		HERMOSILLO	HERMOSILLO		EQUIPAMIENTO DE 6 AULAS DIGITALES: 6 PANTALLAS, 6 PROYECTORES DE VIDEO, 6 CABLES PARA PROYECTOR, 6 REGULADORES DE VOLTAJE, 6 JGOS DE EQ SONIDO, 6 COMPUTADORAS PERSONALES	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00		1768	100.00	100.00	
	210,600.00	210,600.00	0.00	0.00					
08602501E3350700462216C5	COBACH SAN LUIS RIO COLORADO								
NC2-046					EQUIPAMIENTO DE 4 AULAS DIGITALES: 4 PANTALLAS, 4 PROYECTORES DE VIDEO, 4 CABLES PARA PROYECTOR, 4				





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Localidad		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %
Cve. Estatal	Municipio	Estatal	Federal	Otros	Otros				
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

	SAN LUIS RIO COLORADO		SAN LUIS RIO COLORADO		REGULADORES DE VOLTAJE, 4	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	JGOS DE EQ SONIDO, 4	1614	100.00	100.00	
	140,400.00	140,400.00	0.00	0.00	COMPUTADORAS PERSONALES				
08602501E3350700462216C5	COBACH, ALAMOS								
	NC2-047				EQUIPAMIENTO DE 4 AULAS DIGITALES: 4 PANTALLAS, 4 PROYECTORES DE VIDEO, 4 CABLES PARA PROYECTOR, 4 REGULADORES DE VOLTAJE, 4 JGOS DE EQ SONIDO, 4 COMPUTADORAS PERSONALES	PERSONA			
	ALAMOS		ALAMOS			510	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	140,400.00	140,400.00	0.00	0.00					
08602501E3350700462216C5	COBACH								
	NC2-048				EQUIPAMIENTO DE 4 AULAS DIGITALES: 4 PANTALLAS, 4 PROYECTORES DE VIDEO, 4 CABLES PARA PROYECTOR, 4 REGULADORES DE VOLTAJE, 4 JGOS DE EQ SONIDO, 4 COMPUTADORAS PERSONALES	ALUMNO			
	ETCHOJOA		ETCHOJOA			456	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	140,400.00	140,400.00	0.00	0.00					
08602501E3350700462216C5	COBACH SONOYTA								
	NC2-049				EQUIPAMIENTO DE 4 AULAS DIGITALES: 4 PANTALLAS, 4 PROYECTORES DE VIDEO, 4 CABLES PARA PROYECTOR, 4 REGULADORES DE VOLTAJE, 4 JGOS DE EQ SONIDO, 4 COMPUTADORAS PERSONALES	ALUMNO			
	GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES		SONOITA			395	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	140,400.00	140,400.00	0.00	0.00					
08602501E3350700462216C5	COBACH PUEBLO YAQUI								
	NC2-050				EQUIPAMIENTO DE 4 AULAS DIGITALES: 4 PANTALLAS, 4 PROYECTORES DE VIDEO, 4 CABLES PARA PROYECTOR, 4 REGULADORES DE VOLTAJE, 4 JGOS DE EQ SONIDO, 4 COMPUTADORAS PERSONALES	ALUMNO			
	CAJEME		PUEBLO YAQUI			669	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	140,400.00	140,400.00	0.00	0.00					
08602501E3350700462216C5	COBACH, SAN IGNACIO RIO MUERTO								
	NC2-051				EQUIPAMIENTO DE 4 AULAS DIGITALES: 4 PANTALLAS, 4 PROYECTORES DE VIDEO, 4 CABLES PARA PROYECTOR, 4 REGULADORES DE VOLTAJE, 4 JGOS DE EQ SONIDO, 4 COMPUTADORAS PERSONALES	ALUMNO			
	SAN IGNACIO RIO MUERTO		SAN IGNACIO RIO MUERTO			448	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	140,400.00	140,400.00	0.00	0.00					
08602501E3350700462216C5	COBACH ALVARO OBREGON SALIDO								
	NC2-052				EQUIPAMIENTO DE 3 AULAS DIGITALES: 3 PANTALLAS, 3 PROYECTORES DE VIDEO, 3 CABLES PARA PROYECTOR, 3 REGULADORES DE VOLTAJE, 3 JGOS DE EQ SONIDO, 3 COMPUTADORAS PERSONALES	ALUMNO			
	HUATABAMPO		HUATABAMPO			597	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	105,300.00	105,300.00	0.00	0.00					
08602501E3350700462216C5	COBACH								
	NC2-053				EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIGITALES: 2 PANTALLAS, 2 PROYECTORES DE VIDEO, 2 CABLES PARA PROYECTOR, 2 REGULADORES DE VOLTAJE, 2				





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Localidad		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %
Cve. Estatal	Municipio	Estatal	Federal	Otros	Otros				
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

	NOGALES		HEROICA NOGALES		JGOS DE EQ SONIDO, 2 COMPUTADORAS PERSONALES	ALUMNO 1198	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	70,200.00	70,200.00	0.00	0.00				
08602501E3350700462216C5	COBACH GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES				EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIGITALES: 2 PANTALLAS, 2 PROYECTORES DE VIDEO, 2 CABLES PARA PROYECTOR, 2 REGULADORES DE VOLTAJE, 2 JGOS DE EQ SONIDO, 2 COMPUTADORAS PERSONALES	ALUMNO 616	100.00	100.00
	NC2-054							
	AGUA PRIETA		AGUA PRIETA					
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	70,200.00	70,200.00	0.00	0.00				
08602501E3350700462216C5	COBACH HERMOSILLO V				EQUIPAMIENTO DE 9 AULAS DIGITALES: 2 PROYECTORES DE VIDEO, 2 CABLES PARA PROYECTOR, 2 JGOS PARA EQ SONIDO, 2 COMPUTADORAS PERSONALES	ALUMNO 250	100.00	100.00
	NC2-055							
	HERMOSILLO		HERMOSILLO					
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	210,849.13	210,849.13	0.00	0.00				
08602501E3350700462216C5	COBACH OBREGON III				EQUIPAMIENTO DE 7 AULAS DIGITALES: 7 PROYECTORES DE VIDEO, 7 CABLES PARA PROYECTOR, 7 JGOS DE EQ SONIDO, 7 COMPUTADORAS PERSONALES	ALUMNO 250	100.00	100.00
	NC2-056							
	CAJEME		CIUDAD OBREGON (CAJEME)					
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	164,500.00	164,500.00	0.00	0.00				
08602501E3350700462216C5	COBACH NACOZARI DE GARCIA				EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIGITALES: 2 PROYECTORES DE VIDEO, 2 CABLES PARA PROYECTOR, 2 JGOS DE EQ SONIDO, 2 COMPUTADORAS PERSONALES	ALUMNO 250	100.00	100.00
	NC2-057							
	NACOZARI DE GARCIA		NACOZARI DE GARCIA					
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	47,000.00	47,000.00	0.00	0.00				
08602501E3350700462216C5	CECYTES HERMOSILLO IV				EQUIPAMIENTO DE SALA AUDIOVISUAL	ALUMNO 250	100.00	100.00
	NC2-058							
	HERMOSILLO		HERMOSILLO					
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	930,821.34	930,821.34	0.00	0.00				
08602501E3350700462216C5	CONALEP				MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LABORATORIO DE ENFERMERIA, 5 COMPUTADORA PARA BIBLIOTECA, 3 PINTARRON INTERACTIVO	ALUMNO 1533	100.00	100.00
	NC2-059							
	CAJEME		CIUDAD OBREGON (CAJEME)					
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	251,000.00	251,000.00	0.00	0.00				
08602501E3350700462216C5	CONALEP				MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LABORATORIO DE ENFERMERIA, 3 COMPUTADORAS PARA BIBLIOTECA, 3 PINTARRONES INTERACTIVOS	ALUMNO 764	100.00	100.00
	NC2-060							
	EMPALME		EMPALME					
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	237,000.00	237,000.00	0.00	0.00				
08602501E3350700462216C5	CONALEP HERMOSILLO I				6 COMPUTADORAS PARA BIBLIOTECA, 3 PINTARRONES INTERACTIVOS	ALUMNO 1236	100.00	100.00
	NC2-061							
	HERMOSILLO		HERMOSILLO					
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	103,500.00	103,500.00	0.00	0.00				





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Localidad							
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %			
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros							

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E3350700462216C5	CONALEP HERMOSILLO II	HERMOSILLO			3 COMPUTADORAS PARA BIBLIOTECA, 3 PINTARRONES INTERACTIVOS	ALUMNO 1077	100.00	100.00			
NC2-062	HERMOSILLO	HERMOSILLO									
	0.00	0.00	0.00	0.00							
	87,000.00	87,000.00	0.00	0.00							
08602501E3350700462216C5	CONALEP HERMOSILLO III	HERMOSILLO			3 COMPUTADORAS PARA BIBLIOTECA, 3 PINTARRONES INTERACTIVOS	ALUMNO 1008	100.00	100.00			
NC2-063	HERMOSILLO	HERMOSILLO									
	0.00	0.00	0.00	0.00							
	87,000.00	87,000.00	0.00	0.00							
08602501E3350700462216C5	CONALEP NOGALES	HEROICA NOGALES			3 COMPUTADORAS PARA BIBLIOTECA, 3 PINTARRONES INTERACTIVOS	ALUMNO 1538	100.00	100.00			
NC2-064	NOGALES	HEROICA NOGALES									
	0.00	0.00	0.00	0.00							
	131,500.00	131,500.00	0.00	0.00							
08602501E3350700462216K0	CBTIS 37 CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)			EQUIPAMIENTO DE TALLER DE PROGRAMACION Y COMPUTO	ALUMNO 1762	100.00	100.00			
NC1-759	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)									
	0.00	0.00	0.00	0.00							
	353,966.00	353,966.00	0.00	0.00							
08602501E3350700462216K0	CONALEP AGUA PRIETA	AGUA PRIETA			EQUIPAMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS	ALUMNO 240	100.00	100.00			
NC1-762	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA									
	0.00	0.00	0.00	0.00							
	175,491.00	175,491.00	0.00	0.00							
08602501E3350700462216K0	CBTIS 63 HUATABAMPO	HUATABAMPO			EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE COMPUTO	ALUMNO 1181	100.00	100.00			
NC1-763	HUATABAMPO	HUATABAMPO									
	0.00	0.00	0.00	0.00							
	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00							
08602501E3350700462216K0	CBTIS 64 NAVOJOA	NAVOJOA			EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE COMPUTO	ALUMNO 1891	100.00	100.00			
NC1-764	NAVOJOA	NAVOJOA									
	0.00	0.00	0.00	0.00							
	405,195.00	405,195.00	0.00	0.00							
08602501E3350700462216K0	CBTA 26 GUAYMAS	VICAM PUEBLO			EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIO DE COMPUTO	ALUMNO 722	100.00	100.00			
NC1-765	GUAYMAS	VICAM PUEBLO									
	0.00	0.00	0.00	0.00							
	477,028.00	477,028.00	0.00	0.00							
08602501E3350700462217F4	ITSON OBREGON NAINARI	CIUDAD OBREGON (CAJEME)			EQUIPAMIENTO	ALUMNO 1000	100.00	100.00			
ES-014	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)									
	0.00	0.00	0.00	0.00							
	3,707,109.00	3,707,109.00	0.00	0.00							
08602501E3350700462217H5	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO			ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LABORATORIO DE INFORMATICA	ALUMNO 500	100.00	100.00			
ES-030/10	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO									
	0.00	0.00	0.00	0.00							
	550,155.00	550,155.00	0.00	0.00							
08602501E3350700462218A0	MOBILIARIO Y EQUIPO ESCOLAR	VARIAS			LOTE		0.00	0.00			
VARIOS		VARIAS			37500						
	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00							
	0.00	0.00	0.00	0.00							





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Localidad		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

08602501E3350700462218A0	EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (AULAS DE TECNOLOGIA)								
	VARIOS		VARIAS			AULA			
	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00		79		0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00					
08602501E3350700562207A0	APOYO PARA LA SUPERVISION INTERNA Y EXTERNA DEL PROGRAMA DE TRANSFORMACION EDUCATIVA								
	ED-887	VARIOS	VARIAS			APOYO PARA LA SUPERVISION INTERNA Y EXTERNA DEL PROGRAMA DE TRANSFORMACION EDUCATIVA	ALUMNO 122419	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	6,109,978.91	6,109,978.91	0.00	0.00					
08602501E3350700562207M9	PLANTELES DE EDUCACION BASICA EN VARIOS MUNICIPIOS								
	FA-034	VARIOS	VARIAS			ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA EL LEVANTAMIENTO DE LA SITUACION ACTUAL QUE GUARDAN LOS SISTEMAS DE ALIMENTADORES ELECTRICOS	PLANTEL 218	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	9,246,329.70	9,246,329.70	0.00	0.00					
	432,924,126.00	432,924,126.00	0.00	0.00					
	513,801,662.80	513,801,662.80	0.00	0.00		Total Modalidad		14	Obras 868

[SL] INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

08502402E3380300261211A0	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA (CODESON)								
	VARIOS		VARIAS			OBRA			
	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00		1		0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00					
08502402E3380300261211L4	DEPORTIVO REFORMA (LEY 57)								
	NC2-771	HERMOSILLO	HERMOSILLO			CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO	PERSONA 10000	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	1,957,794.00	1,957,794.00	0.00	0.00					
08502402E3380300261211L5	CANCHA DE BASQUETBOL								
	NC2-1266	SAN LUIS RIO COLORADO	INDEPENDENCIA			CONSTRUCCION	PERSONA 98	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00					
08502402E3380300261211M2	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL 7 "LA CASA COLORADA"								
	NC2-352	CARBO	CARBO			CONSTRUCCION	PERSONA 2500	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	2,311,802.43	2,311,802.43	0.00	0.00					
08502402E3380300261211M2	CONSTRUCCION DE CENTRO DEPORTIVO "EL CHAMIZAL"								
	NC2-353	CARBO	CARBO			CONSTRUCCION	PERSONA 2500	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	3,128,642.76	3,128,642.76	0.00	0.00					
08502402E3380300261211M2	ESTADIO OLIMPICO								
	NC2-382	NAVOJOA	NAVOJOA			CONSTRUCCION DE SECCION DE GRADAS	PERSONA 50000	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	19,980,000.00	19,980,000.00	0.00	0.00					
08502402E3380300261211M2	CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COLONIA LA JANOTA								
	NC2-384	BACOACHI	BACOACHI			CONSTRUCCION	PERSONA 50000	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	353,292.63	353,292.63	0.00	0.00					





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[SL] INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

08502402E3380300261211M2	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE GIMNASIO DE BOX, NOGALES								
NC2-426	NOGALES		HEROICA NOGALES		UNIDAD	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	14600	0.00	100.00	
	3,496,500.00	3,496,500.00	0.00	0.00					
08502402E3380300261211M2	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, LA ESTRELLA, ROSARIO								
NC2-620	ROSARIO		ESTRELLA, LA		CANCHA	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	210	0.00	100.00	
	499,500.00	499,500.00	0.00	0.00					
08502402E3380300261211M2	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, NURI, ROSARIO								
NC2-621	ROSARIO		NURI		CANCHA	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	439	0.00	100.00	
	499,500.00	499,500.00	0.00	0.00					
08502402E3380300261211M2	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL DE SALON Y CONSTRUCCION DE CANCHAS DE USOS MULTIPLES, ETCHOJOA								
NC2-622	ETCHOJOA		ETCHOJOA		CANCHA	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	32850	0.00	100.00	
	2,497,000.00	2,497,000.00	0.00	0.00					
08502402E3380300261211M2	CONSTRUCCION DE CENTRO DEPORTIVO COMUNITARIO, HUATABAMPO								
NC2-657	HUATABAMPO		HUATABAMPO		UNIDAD	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	43800	0.00	100.00	
	2,497,500.00	2,497,500.00	0.00	0.00					
08502402E3380300262211A0	ESTADIO DE BEISBOL								
ED-1076	HERMOSILLO		HERMOSILLO		CONSTRUCCION	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00		15000	0.00	100.00	
	71,000,000.00	71,000,000.00	0.00	0.00					
08502402E3380300262211A0	ESTADIO DE BEISBOL								
ED-1251	HERMOSILLO		HERMOSILLO		SUPERVISION EXTERNA Y CONTROL DE CALIDAD DEL PROYECTO, CONSTRUCCION Y FINANCIAMIENTO	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00		15000	0.00	100.00	
	5,400,000.00	5,400,000.00	0.00	0.00					
08502402E3380300262211Q4	ESTADIO DE BEISBOL								
NC2-626	HERMOSILLO		HERMOSILLO		CONSTRUCCION (AMPLIACION)	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00		15000	0.00	100.00	
	19,000,000.00	19,000,000.00	0.00	0.00					
08502402E3380300361211A0	CANCHA DE FUTBOL SOCCER								
ED-164	SANTA ANA		SANTA ANA		REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00		16014	0.00	100.00	
	4,276,950.55	4,276,950.55	0.00	0.00					
08502402E3380300361211A0	CAMPO DE SOFTBALL								
ED-165	HERMOSILLO		HERMOSILLO		REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00		16014	0.00	100.00	
	3,199,517.77	3,199,517.77	0.00	0.00					
08502402E3380300361211A0	UNIDAD DEPORTIVA BENITO JUAREZ								
ED-219	SAN LUIS RIO COLORADO		SAN LUIS RIO COLORADO		REHABILITACION DE CAMPO DE FUTBOL SOCCER	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00		80000	0.00	100.00	
	6,730,310.40	6,730,310.40	0.00	0.00					





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[SL] INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

08502402E3380300361211L5	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN NOGALES								
NC2-1262	NOGALES	HEROICA NOGALES			INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN NOGALES	PERSONA 20650	0.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00					
08502402E3380300361211L5	VARIAS LOCALIDADES DE BACUM								
NC2-1263	BACUM	VARIAS			INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	PERSONA 4843	0.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	2,938,239.03	2,938,239.03	0.00	0.00					
08502402E3380300361211L5	ESTADIO DE BEISBOL CLUB 30-50								
NC2-1264	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO			REMODELACION	PERSONA 16450	0.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	739,350.65	739,350.65	0.00	0.00					
08502402E3380300361211L5	ESTADIO DE CAMPOS DE BEISBOL EN LA COL. LOS OLIVOS Y AVENIDA JUAREZ								
NC2-1265	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO			REHABILITACION	PERSONA 9860	0.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	155,969.50	155,969.50	0.00	0.00					
08502402E3380300361211M2	UNIDAD DEPORTIVA "CARBO"								
NC2-354	CARBO	CARBO			AMPLIACION	PERSONA 16014	0.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	1,552,554.81	1,552,554.81	0.00	0.00					
08502402E3380300361211M2	CAMPOS DEPORTIVOS DEL POLIDEPORTIVO ALVARO OBREGON "NAINARI 2000"								
NC2-355	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)			REHABILITACION DE ALUMBRADO	PERSONA 350000	0.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	5,794,200.00	5,794,200.00	0.00	0.00					
08502402E3380300361211M2	REHABILITACION Y ALUMBRADO DE ESTADIO DE BEISBOL								
NC2-356	QUIRIEGO	BATACOSA			REHABILITACION Y ALUMBRADO	PERSONA 50	0.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	999,000.00	999,000.00	0.00	0.00					
08502402E3380300361211M2	GIMNASIO MUNICIPAL								
NC2-380	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS			REHABILITACION, AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO	PERSONA 42000	0.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	3,996,000.00	3,996,000.00	0.00	0.00					
08502402E3380300361211M2	GIMNASIO MUNICIPAL								
NC2-381	MOCTEZUMA	MOCTEZUMA			AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO	PERSONA 10950	0.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	1,998,000.00	1,998,000.00	0.00	0.00					
08502402E3380300361211M2	ESTADIO DE BEISBOL EN LA COLONIA FRANCIA								
NC2-383	BACOACHI	BACOACHI			REHABILITACION	PERSONA 1500	0.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	645,707.37	645,707.37	0.00	0.00					
08502402E3380300361211M2	GIMNASIO SOLIDARIDAD								
NC2-386	HERMOSILLO	HERMOSILLO			REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO	PERSONA 144000	0.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	1,463,645.90	1,463,645.90	0.00	0.00					





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[SL] INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

08502402E3380300361211M2	UNIDAD DEPORTIVA NACAMERI	HERMOSILLO	HERMOSILLO		AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO	PERSONA	0.00	100.00
NC2-387	HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	0.00		90000		
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	877,641.48	877,641.48	0.00	0.00				
08502402E3380300361211M2	UNIDAD DEPORTIVA CARMEN SERDAN	HERMOSILLO	HERMOSILLO		AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO	PERSONA	0.00	100.00
NC2-388	HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	0.00		90000		
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	896,666.43	896,666.43	0.00	0.00				
08502402E3380300361211M2	UNIDAD DEPORTIVA SAHUARO	HERMOSILLO	HERMOSILLO		AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO	PERSONA	0.00	100.00
NC2-389	HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	0.00		80000		
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	889,354.75	889,354.75	0.00	0.00				
08502402E3380300361211M2	DEPORTIVO LA VERBENA	HERMOSILLO	HERMOSILLO		AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO	PERSONA	0.00	100.00
NC2-390	HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	0.00		90000		
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	867,691.44	867,691.44	0.00	0.00				
08502402E3380300361211M2	REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA PADRE KINO, MAGDALENA DE KINO, MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO	MAGDALENA DE KINO		UNIDAD	PERSONA	0.00	100.00
NC2-424	MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO	MAGDALENA DE KINO	0.00	1	159936		
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	3,566,447.76	3,566,447.76	0.00	0.00				
08502402E3380300361211M2	AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA, MAGDALENA DE KINO, MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO	MAGDALENA DE KINO		UNIDAD	PERSONA	0.00	100.00
NC2-425	MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO	MAGDALENA DE KINO	0.00	1	164976		
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	4,125,852.24	4,125,852.24	0.00	0.00				
08502402E3380300361211M2	AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DEPORTIVO, VILLA JUAREZ, BENITO JUAREZ	VILLA JUAREZ (IRRIGACION)	VILLA JUAREZ (IRRIGACION)		UNIDAD	PERSONA	0.00	100.00
NC2-512	BENITO JUAREZ	VILLA JUAREZ (IRRIGACION)	VILLA JUAREZ (IRRIGACION)	0.00	1	14329		
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	2,997,000.00	2,997,000.00	0.00	0.00				
08502402E3380300361211Q4	CANCHA DE FUTBOL SOCCER EN COLONIA RUSSO VOGEL	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	CIUDAD OBREGON (CAJEME)		REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO	PERSONA	0.00	100.00
NC2-659	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	0.00		270000		
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,744,714.53	1,744,714.53	0.00	0.00				
08502402E3380300361211Q4	CAMPO DE FUTBOL SOCCER EN COLONIA OBRERO MUNDIAL	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	CIUDAD OBREGON (CAJEME)		REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO	PERSONA	0.00	100.00
NC2-660	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	0.00		270000		
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	4,424,236.33	4,424,236.33	0.00	0.00				
	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00	Total Modalidad		1	
	190,700,582.76	190,700,582.76	0.00	0.00			37	Obras

[UM] APOYO A LA EDUCACION BASICA

08602504E3350200761213C5	J.N. IGNACIO LOPEZ RAYON	ATOTONILCO	ATOTONILCO		REHABILITACION DE AULA Y SANITARIO	ALUMNOS	100.00	100.00
	BACUM	ATOTONILCO	ATOTONILCO	85,599.25		24		
	85,599.25	0.00	85,599.25	0.00				
	85,599.25	0.00	85,599.25	0.00				





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[UM] APOYO A LA EDUCACION BASICA

08602504E3350200761213C5	J.N. ELENA TORRES CUELLAR	BACUM	FRANCISCO JAVIER MINA (CAMPO 60)	REHABILITACION DE TRES AULAS Y SANITARIOS	ALUMNOS	37	100.00	100.00
	30,801.00	0.00	30,801.00	0.00				
	30,801.00	0.00	30,801.00	0.00				
08602504E3350200761213C5	J.N. JOSE MORAN	CAJEME	YUCURIBAMPO	CONSTRUCCION DE CISTERNA, REHABILITACION DE SANITARIOS	ALUMNOS	28	100.00	100.00
	121,370.82	0.00	121,370.82	0.00				
	121,370.82	0.00	121,370.82	0.00				
08602504E3350200761213C5	J.N. SOCRATES	EMPALME	ANTONIO ROSALES	CONSTRUCCION DE CERCO Y REHABILITACION DE SANITARIOS	ALUMNOS	36	100.00	100.00
	209,543.43	0.00	209,543.43	0.00				
	209,543.43	0.00	209,543.43	0.00				
08602504E3350200761213C5	J.N. ALEGRIA INFANTIL	EMPALME	MAYTORENA	CONSTRUCCION DE CERCO, ANDADORES Y REHABILITACION DE AULA Y SANITARIO	ALUMNOS	21	100.00	100.00
	226,975.06	0.00	226,975.06	0.00				
	226,975.06	0.00	226,975.06	0.00				
08602504E3350200761213C5	J.N. TIZIANO	EMPALME	PALMA, LA	CONSTRUCCION DE CERCO, REHABILITACION DE AULA Y SANITARIO	ALUMNOS	36	100.00	100.00
	192,434.97	0.00	192,434.97	0.00				
	192,434.97	0.00	192,434.97	0.00				
08602504E3350200761213C5	J.N. EDMUNDO VALDEZ	EMPALME	SAN FERNANDO (SAN FERNANDO DE)	CONSTRUCCION DE CISTERNA Y REHABILITACION DE SANITARIOS	ALUMNOS	31	100.00	100.00
	202,307.99	0.00	202,307.99	0.00				
	202,307.99	0.00	202,307.99	0.00				
08602504E3350200761213C5	J.N. I-LILI-AQUI	ETCHOJOA	AQUICHOPO	CONSTRUCCION DE AULA	ALUMNOS	59	100.00	100.00
	281,440.45	0.00	281,440.45	0.00				
	281,440.45	0.00	281,440.45	0.00				
08602504E3350200761213C5	J.N. EL VENADITO	ETCHOJOA	BACOBAMPO	REHABILITACION DE DOS AULAS Y SANITARIOS	ALUMNOS	32	100.00	100.00
	34,227.29	0.00	34,227.29	0.00				
	34,227.29	0.00	34,227.29	0.00				
08602504E3350200761213C5	J.N. MI PEQUEÑO HOGAR	ETCHOJOA	BUAYSIACOBÉ	REHABILITACION DE CERCO PERIMETRAL Y TECHUMBRE METALICA	ALUMNOS	94	100.00	100.00
	162,181.47	0.00	162,181.47	0.00				
	162,181.47	0.00	162,181.47	0.00				
08602504E3350200761213C5	J.N. U-ILI-CAMPANI	ETCHOJOA	CAMPANICHACA	REHABILITACION DE AULA Y SANITARIO	ALUMNOS	21	100.00	100.00
	33,972.72	0.00	33,972.72	0.00				
	33,972.72	0.00	33,972.72	0.00				
08602504E3350200761213C5	EL ARROYITO	ETCHOJOA	MAVEJAQUI	REHABILITACION DE AULA Y SANITARIO	ALUMNOS	21	100.00	100.00
	27,033.72	0.00	27,033.72	0.00				
	27,033.72	0.00	27,033.72	0.00				





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[UM] APOYO A LA EDUCACION BASICA

08602504E3350200761213C5	J.N. EL PERIQUITO ETCHOJOA		SALITRAL, EL		CONSTRUCCION DE CISTERNA, REHABILITACION DE AULA Y SANITARIOS	ALUMNOS 21	100.00	100.00
	172,999.36	0.00	172,999.36	0.00				
	172,999.36	0.00	172,999.36	0.00				
08602504E3350200761213C5	J.N. SAN RAFAEL ETCHOJOA		LINEA, LA		REHABILITACION DE AULA Y SANITARIO	ALUMNOS 19	100.00	100.00
	131,834.90	0.00	131,834.90	0.00				
	131,834.90	0.00	131,834.90	0.00				
08602504E3350200761213C5	J.N. VICENTE BUITIMEA GUAYMAS		OROZ		REHABILITACION DE AULA Y SANITARIOS	ALUMNOS 25	100.00	100.00
	39,926.49	0.00	39,926.49	0.00				
	39,926.49	0.00	39,926.49	0.00				
08602504E3350200761213C5	J.N. YOLKO WIKIT GUAYMAS		VICAM PUEBLO		REHABILITACION DE DOS AULAS Y SANITARIOS	ALUMNOS 39	100.00	100.00
	28,598.31	0.00	28,598.31	0.00				
	28,598.31	0.00	28,598.31	0.00				
08602504E3350200761213C5	J.N. NUEVA CREACION HERMOSILLO		SAN JUANICO		MOBILIARIO ESCOLAR	ALUMNOS 11	100.00	100.00
	10,377.36	0.00	10,377.36	0.00				
	10,377.36	0.00	10,377.36	0.00				
08602504E3350200761213C5	J.N. EL SABER HUATABAMPO		CITAVARO		REHABILITACION DE SANITARIOS	ALUMNOS 19	100.00	100.00
	37,267.41	0.00	37,267.41	0.00				
	37,267.41	0.00	37,267.41	0.00				
08602504E3350200761213C5	MOBILIARIO ESCOLAR HUATABAMPO		RIITO		MOBILIARIO ESCOLAR	ALUMNOS 19	0.00	100.00
	13,119.60	0.00	13,119.60	0.00				
	13,119.60	0.00	13,119.60	0.00				
08602504E3350200761213C5	J.N. UME NAMUM HUATABAMPO		SAN ANTONIO		MOBILIARIO ESCOLAR	ALUMNOS 18	100.00	100.00
	8,226.72	0.00	8,226.72	0.00				
	8,226.72	0.00	8,226.72	0.00				
08602504E3350200761213C5	J.N. ISSAC NEWTON NAVOJOA		GUAYMITAS		CONSTRUCCION DE CISTERNA Y REHABILITACION DE SANITARIOS	ALUMNOS 47	100.00	100.00
	132,117.66	0.00	132,117.66	0.00				
	132,117.66	0.00	132,117.66	0.00				
08602504E3350200761213C5	J.N. LOS ARROYITOS NAVOJOA		JJIIRI		CONSTRUCCION DE SANITARIO, CERCO Y CISTERNA	ALUMNOS 18	100.00	100.00
	266,084.84	0.00	266,084.84	0.00				
	266,084.84	0.00	266,084.84	0.00				
08602504E3350200761213C5	J.N. ILI SEWA NAVOJOA		JOAQUIN AMARO		REHABILITACION DE AULA Y SANITARIO	ALUMNOS 13	100.00	100.00
	117,831.12	0.00	117,831.12	0.00				
	117,831.12	0.00	117,831.12	0.00				





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[UM] APOYO A LA EDUCACION BASICA

08602504E3350200761213C5	MI PRIMERA LUZ	NAVOJOA	KUTANTAKA	REHABILITACION DE AULA Y SANTIARIO	ALUMNOS	20	100.00	100.00
	29,372.12	0.00	29,372.12					
	29,372.12	0.00	29,372.12					
08602504E3350200761213C5	J.N. LA TUNITA	NAVOJOA	SINAHUISA	REHABILITACION DE TRES AULAS	ALUMNOS	64	100.00	100.00
	111,500.84	0.00	111,500.84					
	111,500.84	0.00	111,500.84					
08602504E3350200761213C5	J.N. VICTOR HUGO	NAVOJOA	CINCO DE JUNIO	CONSTRUCCION DE CERCO, CISTERNA, REHABILITACION DE SANITARIOS	ALUMNOS	18	100.00	100.00
	183,309.08	0.00	183,309.08					
	183,309.08	0.00	183,309.08					
08602504E3350200761213C5	J.N. EL LOBITO	SAN IGNACIO RIO MUERTO	BAHIA DE LOBOS	REHABILITACION DE DOS AULAS Y SANITARIOS	ALUMNOS	69	100.00	100.00
	27,432.04	0.00	27,432.04					
	27,432.04	0.00	27,432.04					
08602504E3350200761214C5	J.N. SANTOS DEGOLLADO	ALAMOS	GUAMUCHIL, EL	REHABILITACION DE TRES AULAS Y SANITARIO	ALUMNOS	42	100.00	100.00
	47,124.36	0.00	47,124.36					
	47,124.36	0.00	47,124.36					
08602504E3350200761214C5	E.P. ALFONSO CRUZ DELGADO	ALAMOS	MUNIHUAZA	REHABILITACION DE DOS AULAS Y SANITARIOS	ALUMNOS	29	100.00	100.00
	34,400.18	0.00	34,400.18					
	34,400.18	0.00	34,400.18					
08602504E3350200761214C5	E.P. DIEGO RIVERA	ALAMOS	PASO, EL	REHABILITACION DE DOS AULAS Y SANITARIO	ALUMNOS	17	100.00	100.00
	27,769.26	0.00	27,769.26					
	27,769.26	0.00	27,769.26					
08602504E3350200761214C5	E.P. CUAUHTEMOC	ALAMOS	SAN BERNARDO	REHABILITACION DE TRES AULAS Y SANITARIO	ALUMNOS	114	100.00	100.00
	29,423.45	0.00	29,423.45					
	29,423.45	0.00	29,423.45					
08602504E3350200761214C5	E.P. NUEVA CREACION	ALAMOS	SAN BERNARDO	REHABILITACION DE TRES AULAS	ALUMNOS	101	100.00	100.00
	26,298.18	0.00	26,298.18					
	26,298.18	0.00	26,298.18					
08602504E3350200761214C5	E.P. RAFAEL RAMIREZ	ALAMOS	VINATA, LA	REHABILITACION DE AULA Y SANITARIO	ALUMNOS	14	100.00	100.00
	26,298.18	0.00	26,298.18					
	26,298.18	0.00	26,298.18					
08602504E3350200761214C5	ELP. MOISES SAENZ	ALAMOS	ZAPOTE, EL	REHABILITACION DE TRES AULAS Y SANITARIO	ALUMNOS	53	100.00	100.00
	30,069.39	0.00	30,069.39					
	30,069.39	0.00	30,069.39					





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[UM] APOYO A LA EDUCACION BASICA

08602504E3350200761214C5	E.P. JOSE MARIA MORELOS	BACUM	SANTA TERESA (JACINTO LOPEZ)	CONSTRUCCION DE ANDADORES	ALUMNOS	12	100.00	100.00	
	90,340.92	0.00	90,340.92	0.00					
	90,340.92	0.00	90,340.92	0.00					
08602504E3350200761214C5	E.P. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	BENITO JUAREZ	VILLA JUAREZ (IRRIGACION)	MOBILIARIO ESCOLAR	ALUMNOS	267	100.00	100.00	
	26,227.60	0.00	26,227.60	0.00					
	26,227.60	0.00	26,227.60	0.00					
08602504E3350200761214C5	E.P. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	BENITO JUAREZ	COLONIA JECOPACO	REHABILITACION DE SEIS AULAS Y SANITARIOS	ALUMNOS	148	100.00	100.00	
	84,496.95	0.00	84,496.95	0.00					
	84,496.95	0.00	84,496.95	0.00					
08602504E3350200761214C5	E.P. ALVARO OBREGON	BENITO JUAREZ	PAREDON COLORADO (PAREDON VIEJO)	REHABILITACION DE OCHO AULAS Y SANITARIOS	ALUMNOS	183	100.00	100.00	
	65,582.20	0.00	65,582.20	0.00					
	65,582.20	0.00	65,582.20	0.00					
08602504E3350200761214C5	E.P. AMADO NERVO	CABORCA	ALMITA, EL	REHABILITACION DE TRES AULAS Y SANITARIOS	ALUMNOS	104	100.00	100.00	
	32,217.80	0.00	32,217.80	0.00					
	32,217.80	0.00	32,217.80	0.00					
08602504E3350200761214C5	E.P. EL DIAMANTE	CABORCA	DIAMANTE, EL. (DIVISION DEL NORTE)	REHABILITACION DE SEIS AULAS Y DOS SANITARIOS	ALUMNOS	124	100.00	100.00	
	35,895.48	0.00	35,895.48	0.00					
	35,895.48	0.00	35,895.48	0.00					
08602504E3350200761214C5	E.P. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	CABORCA	JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	REHABILITACION DE TRES AULAS Y SANITARIOS	ALUMNOS	73	100.00	100.00	
	37,976.87	0.00	37,976.87	0.00					
	37,976.87	0.00	37,976.87	0.00					
08602504E3350200761214C5	E.P. CUAUHTEMOC	CABORCA	SAN PEDRO	REHABILITACION DE DOS AULAS Y SANITARIO	ALUMNOS	17	100.00	100.00	
	38,071.33	0.00	38,071.33	0.00					
	38,071.33	0.00	38,071.33	0.00					
08602504E3350200761214C5	E.P. PLUTARCO ELIAS CALLES	CABORCA	SAN FELIPE	REHABILITACION DE SEIS AULAS Y DOS SANITARIOS	ALUMNOS	118	100.00	100.00	
	35,572.62	0.00	35,572.62	0.00					
	35,572.62	0.00	35,572.62	0.00					
08602504E3350200761214C5	E.P. RAFAEL RAMIREZ	CAJEME	COLONIA ALLENDE (EL DIECIOCHO)	REHABILITACION DE SEIS AULAS Y SANITARIOS	ALUMNOS	125	100.00	100.00	
	41,364.54	0.00	41,364.54	0.00					
	41,364.54	0.00	41,364.54	0.00					
08602504E3350200761214C5	E.P. JESUS GARCIA	CAJEME	FRANCISCO I. MADERO (CAMPO 30)	REHABILITACION DE NUVA AULAS Y SANITARIOS	ALUMNOS	175	100.00	100.00	
	27,033.72	0.00	27,033.72	0.00					
	27,033.72	0.00	27,033.72	0.00					





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Localidad		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estadal	Federal	Otros	Otros				
Ejercido:	Total	Estadal	Federal	Otros	Otros				

[UM] APOYO A LA EDUCACION BASICA

08602504E3350200761214C5	E.P. BENITO JUAREZ CAJEME		FRANCISCO VILLA		MOBILIARIO ESCOLAR	ALUMNOS			
	23,270.76	0.00	23,270.76	0.00		157	0.00	100.00	
	23,270.76	0.00	23,270.76	0.00					
08602504E3350200761214C5	E.P. EMILIANO ZAPATA CAJEME		HORNOS		REHABILITACION DE SEIS AULAS Y DOS SANITARIOS	ALUMNOS			
	32,369.52	0.00	32,369.52	0.00		125	100.00	100.00	
	32,369.52	0.00	32,369.52	0.00					
08602504E3350200761214C5	E.P. GRAL. LAZARO CARDENAS CAJEME		TAJIMAROA		REHABILITACION DE TRES AULAS Y SANITARIO	ALUMNOS			
	40,512.21	0.00	40,512.21	0.00		89	100.00	100.00	
	40,512.21	0.00	40,512.21	0.00					
08602504E3350200761214C5	E.P. NICOLAS BRAVO CAJEME		KILOMETRO 9 (EL PUEBLITO)		REHABILITACION DE TRES AULAS Y SANITARIOS	ALUMNOS			
	53,190.55	0.00	53,190.55	0.00		61	100.00	100.00	
	53,190.55	0.00	53,190.55	0.00					
08602504E3350200761214C5	E.P. JUAN ESCUTIA CAJEME		FAMILIA CORDERO		CONSTRUCCION DE SANITARIO, CISTERNA Y REHABILITACION DE AULA	ALUMNOS			
	245,516.49	0.00	245,516.49	0.00		15	100.00	100.00	
	245,516.49	0.00	245,516.49	0.00					
08602504E3350200761214C5	E.P. JOSE MARIA PINO SUAREZ CAJEME		OLVIDO, EL		REHABILITACION DE CINCO AULAS Y SANITARIOS	ALUMNOS			
	32,322.75	0.00	32,322.75	0.00		107	100.00	100.00	
	32,322.75	0.00	32,322.75	0.00					
08602504E3350200761214C5	E.P. CONSTITUCION (LOCALIDAD KILOMETRO 7) CAJEME		KILOMETRO DIEZ Y MEDIO		CONSTRUCCION DE CISTERNA, REHABILITACION DE AULA Y SANITARIOS	ALUMNOS			
	161,335.76	0.00	161,335.76	0.00		10	100.00	100.00	
	161,335.76	0.00	161,335.76	0.00					
08602504E3350200761214C5	E.P. REVOLUCION CUMPAS		TEONADEPA		MOBILIARIO ESCOLAR	ALUMNOS			
	670.48	0.00	670.48	0.00		39	100.00	100.00	
	670.48	0.00	670.48	0.00					
08602504E3350200761214C5	E.P. BENITO JUAREZ ETCHOJOA		GUAYABAS, LAS		REHABILITACION DE AULA	ALUMNOS			
	75,374.15	0.00	75,374.15	0.00		85	100.00	100.00	
	75,374.15	0.00	75,374.15	0.00					
08602504E3350200761214C5	E.P. REVOLUCION ETCHOJOA		MAVEJAQUI		CONSTRUCCION DE AULA	ALUMNOS			
	290,457.59	0.00	290,457.59	0.00		58	100.00	100.00	
	290,457.59	0.00	290,457.59	0.00					
08602504E3350200761214C5	E.P. GRAL. EMILIANO ZAPATA ETCHOJOA		MAYAS, LAS. (BOSCONCOBE)		REHABILITACION DE DOS AULAS	ALUMNOS			
	111,129.27	0.00	111,129.27	0.00		38	100.00	100.00	
	111,129.27	0.00	111,129.27	0.00					





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[UM] APOYO A LA EDUCACION BASICA

08602504E3350200761214C5	E.P. BELISARIO DOMINGUEZ	ETCHOJOA	TALAMANTE		CONSTRUCCION DE CERCO, REHABILITACION DE SANITARIOS	ALUMNOS 68	100.00	100.00
	258,085.09	0.00	258,085.09	0.00				
	258,085.09	0.00	258,085.09	0.00				
08602504E3350200761214C5	E.P. BENITO JUAREZ	ETCHOJOA	TIRISCOHUASA		REHABILITACION DE SANITARIOS	ALUMNOS 35	100.00	100.00
	90,598.99	0.00	90,598.99	0.00				
	90,598.99	0.00	90,598.99	0.00				
08602504E3350200761214C5	E.P. GRAL. LAZARO CARDENAS	ETCHOJOA	CHAPOTE, EL		REHABILITACION DE TRES AULAS Y SANITARIOS	ALUMNOS 64	100.00	100.00
	30,116.15	0.00	30,116.15	0.00				
	30,116.15	0.00	30,116.15	0.00				
08602504E3350200761214C5	E.P. GRAL. LAZARO CARDENAS	ETCHOJOA	GUAYPARIN		REHABILITACION DE SIETE AULAS Y SANITARIO	ALUMNOS 139	100.00	100.00
	26,798.07	0.00	26,798.07	0.00				
	26,798.07	0.00	26,798.07	0.00				
08602504E3350200761214C5	E.P. AMADO NERVO	GUAYMAS	FELIPE ANGELES		CONSTRUCCION DE CISTERNA Y SANITARIOS	ALUMNOS 26	100.00	100.00
	187,150.23	0.00	187,150.23	0.00				
	187,150.23	0.00	187,150.23	0.00				
08602504E3350200761214C5	REHABILITACION DE SANITARIOS	GUAYMAS	MISA, LA		REHABILITACION DE SANITARIOS	ALUMNOS 42	100.00	100.00
	199,778.59	0.00	199,778.59	0.00				
	199,778.59	0.00	199,778.59	0.00				
08602504E3350200761214C5	E.P. RICARDO PEREZ	GUAYMAS	ORTIZ		REHABILITACION DE SEIS AULAS Y SANITARIO	ALUMNOS 133	100.00	100.00
	25,607.44	0.00	25,607.44	0.00				
	25,607.44	0.00	25,607.44	0.00				
08602504E3350200761214C5	E.P. ALFONSO ORTIZ TIRADO	HERMOSILLO	HERMOSILLO		REHABILITACION DE AULA	ALUMNOS 211	100.00	100.00
	27,078.52	0.00	27,078.52	0.00				
	27,078.52	0.00	27,078.52	0.00				
08602504E3350200761214C5	E.P. NUEVA CREACION	HERMOSILLO	SAN JUANICO		MOBILIARIO ESCOLAR	ALUMNOS 13	100.00	100.00
	13,394.52	0.00	13,394.52	0.00				
	13,394.52	0.00	13,394.52	0.00				
08602504E3350200761214C5	E.P. MIGUEL HIDALGO	HUATABAMPO	CAMPO DIECINUEVE		REHABILITACION DE CUATRO AULAS	ALUMNOS 43	100.00	100.00
	58,735.70	0.00	58,735.70	0.00				
	58,735.70	0.00	58,735.70	0.00				
08602504E3350200761214C5	E.P. LAZARO CARDENAS	HUATABAMPO	MILPAS, LAS		REHABILITACION DE SIETE AULAS Y SANTIARIO	ALUMNOS 105	100.00	100.00
	70,318.60	0.00	70,318.60	0.00				
	70,318.60	0.00	70,318.60	0.00				





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Localidad		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estadal	Federal	Otros	Otros				
Ejercido:	Total	Estadal	Federal	Otros	Otros				

[UM] APOYO A LA EDUCACION BASICA

08602504E3350200761214C5	E.P. GREGORIO TORRES QUINTERO	HUATABAMPO	SUFRAGIO, EL	REHABILITACION DE DOS AULAS Y SANITARIO	ALUMNOS	100.00	100.00		
	34,996.88	0.00	34,996.88		32				
	34,996.88	0.00	34,996.88						
08602504E3350200761214C5	E.P. PROFR. ALVARO OBREGON	HUATABAMPO	YAVAROS (ISLA LAS VIEJAS)	MOBILIARIO ESCOLAR	ALUMNO	100.00	100.00		
	13,168.32	0.00	13,168.32		284				
	13,168.32	0.00	13,168.32						
08602504E3350200761214C5	E.P. LIC. ALFREDO V. BONFIL	HUATABAMPO	ALVARO OBREGON	REHABILITACION DE TRES AULAS Y SANITARIO	ALUMNOS	100.00	100.00		
	45,936.13	0.00	45,936.13		78				
	45,936.13	0.00	45,936.13						
08602504E3350200761214C5	E.P. JACINTO LOPEZ MORENO	HUATABAMPO	EJ LUIS ECHEVERRIA ZUNO	MOBILIARIO ESCOLAR	ALUMNOS	100.00	100.00		
	16,351.36	0.00	16,351.36		56				
	16,351.36	0.00	16,351.36						
08602504E3350200761214C5	E.P. EMILIANO ZAPATA	HUATABAMPO	RIITO, EL	REHABILITACION DE TRES AULAS Y SANITARIO	ALUMNOS	100.00	100.00		
	32,595.47	0.00	32,595.47		58				
	32,595.47	0.00	32,595.47						
08602504E3350200761214C5	E.P. MIGUEL ALEMAN	HUATABAMPO	MOCHIBAMPO	MOBILIARIO ESCOLAR	ALUMNOS	100.00	100.00		
	13,168.32	0.00	13,168.32		126				
	13,168.32	0.00	13,168.32						
08602504E3350200761214C5	E.P. RICARDO FLORES	HUATABAMPO	SAN ANTONIO	MOBILIARIO ESCOLAR	ALUMNOS	100.00	100.00		
	11,748.48	0.00	11,748.48		36				
	11,748.48	0.00	11,748.48						
08602504E3350200761214C5	E.P. EMILIANO ZAPATA	MAGDALENA	SAN LORENZO	REHABILITACION DE DOS AULAS Y SANITARIO	ALUMNOS	100.00	100.00		
	34,424.41	0.00	34,424.41		14				
	34,424.41	0.00	34,424.41						
08602504E3350200761214C5	E.P. BENITO JUAREZ	MOCTEZUMA	MOCTEZUMA	MOBILIARIO ESCOLAR	ALUMNOS	100.00	100.00		
	8,230.20	0.00	8,230.20		415				
	8,230.20	0.00	8,230.20						
08602504E3350200761214C5	E.P. GUADALUPE VICTORIA	NAVOJOA	BUENA VISTA	MOBILIARIO ESCOLAR	ALUMNOS	100.00	100.00		
	4,700.32	0.00	4,700.32		46				
	4,700.32	0.00	4,700.32						
08602504E3350200761214C5	E.P. VICENTE GUERRERO	NAVOJOA	LOMA DEL REFUGIO	REHABILITACION DE SEIS AULAS	ALUMNOS	100.00	100.02		
	29,036.18	0.00	29,036.18		130				
	29,042.36	0.00	29,036.18						6.18





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[UM] APOYO A LA EDUCACION BASICA

08602504E3350200761214C5	E.P. FILOMENO MATA	NAVOJOA	PERA, LA	CONSTRUCCION DE SANITARIO Y CISTERNA	ALUMNOS	32	100.00	100.00	
	172,400.34	0.00	172,400.34						
	172,400.34	0.00	172,400.34						
08602504E3350200761214C5	EL NIGROMANTE	NAVOJOA	RANCHO DEL PADRE	REHABILITACION DE SANITARIOS	ALUMNOS	43	100.00	100.00	
	31,541.21	0.00	31,541.21						
	31,541.21	0.00	31,541.21						
08602504E3350200761214C5	E.P. EMILIANO ZAPATA	NAVOJOA	EJIDO 5 DE JUNIO	MOBILIARIO ESCOLAR	ESCUELA	1	100.00	100.00	
	9,638.44	0.00	9,638.44						
	9,638.44	0.00	9,638.44						
08602504E3350200761214C5	E.P. LIC ADOLFO LOPEZ MATEOS	PITIKUITO	ESTACION LA. (ESTACION PITIKUITO)	REHABILITACION DE TRES AULAS	ALUMNOS	50	100.00	100.00	
	33,288.18	0.00	33,288.18						
	33,288.18	0.00	33,288.18						
08602504E3350200761214C5	E.P. 19 DE NOVIEMBRE	SAN IGNACIO RIO MUERTO	SAN IGNACIO RIO MUERTO	REHABILITACION DE SANITARIOS	ALUMNOS	97	100.00	100.00	
	25,698.50	0.00	25,698.50						
	25,698.50	0.00	25,698.50						
08602504E3350200761214C5	E.P. NARCISO MENDOZA	SAN LUIS RIO COLORADO	LAGUNITAS	REHABILITACION DE SANITARIOS	ALUMNOS	212	100.00	100.00	
	17,242.49	0.00	17,242.49						
	17,242.49	0.00	17,242.49						
08602504E3350200761214C5	E.P. EPIFANIO E VIEYRA	SOYOPA	TONICHI	REHABILITACION DE TRES AULAS Y SANITARIOS	ALUMNOS	23	100.00	100.00	
	34,582.52	0.00	34,582.52						
	34,582.52	0.00	34,582.52						
08602504E3350200761214C5	E.P. VENUSTIANO CARRANZA	YECORA	CONCEPCION, LA	REHABILITACION DE SANITARIOS	ALUMNOS	19	100.00	100.00	
	24,916.70	0.00	24,916.70						
	24,916.70	0.00	24,916.70						
08602504E3350200761215C5	TELESECUNDARIA 286	ALAMOS	CAJON DEL SABINO, EL (EL CAJON)	CONSTRUCCION DE CISTERNA, REHABILITACION DE DOS AULAS Y SANITARIOS	ALUMNOS	17	100.00	100.00	
	155,170.70	0.00	155,170.70						
	155,170.70	0.00	155,170.70						
08602504E3350200761215C5	TELESECUNDARIA 26	ALAMOS	MOCUZARI	CONSTRUCCION DE UN AULA	ALUMNOS	51	100.00	100.00	
	311,840.63	0.00	311,840.63						
	311,840.63	0.00	311,840.63						
08602504E3350200761215C5	TELESECUNDARIA 21	BACUM	ATOTONILCO	REHABILITACION DE TRES AULAS Y SANITARIOS	ALUMNOS	27	100.00	100.00	
	37,233.98	0.00	37,233.98						
	37,233.98	0.00	37,233.98						





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[UM] APOYO A LA EDUCACION BASICA

08602504E3350200761215C5	TELESECUNDARIA 148	BACUM	INDEPENDENCIA (CAMPO 104)	REHABILITACION DE TRES AULAS Y SANITARIOS	ALUMNOS	23	100.00	100.00
	41,069.54	0.00	41,069.54	0.00				
	41,069.54	0.00	41,069.54	0.00				
08602504E3350200761215C5	TELESECUNDARIA 13	BACUM	PRIMERO DE MAYO (CAMPO 77)	REHABILITACION DE SEIS AULAS Y SANITARIOS	ALUMNOS	120	100.00	100.00
	99,813.58	0.00	99,813.58	0.00				
	99,813.58	0.00	99,813.58	0.00				
08602504E3350200761215C5	J.N. ALFONSO REYES BENITO JUAREZ	AGUA BLANCA	AGUA BLANCA	REHABILITACION DE DOS AULAS Y SANITARIOS	ALUMNOS	25	100.00	100.00
	30,022.63	0.00	30,022.63	0.00				
	30,022.63	0.00	30,022.63	0.00				
08602504E3350200761215C5	TELESECUNDARIA 340	CABORCA	JESUS GARCIA	REHABILITACION DE AULA Y SANITARIOS	ALUMNOS	18	100.00	100.00
	26,387.78	0.00	26,387.78	0.00				
	26,387.78	0.00	26,387.78	0.00				
08602504E3350200761215C5	TELESECUNDARIA 327	CABORCA	MOCHOMERA, LA (LA MORENA)	REHABILITACION DE DOS AULAS Y SANITARIOS	ALUMNOS	18	100.00	100.00
	32,217.80	0.00	32,217.80	0.00				
	32,217.80	0.00	32,217.80	0.00				
08602504E3350200761215C5	TELESECUNDARIA 16	CAJEME	TESOPOBAMPO	RHABILITACION DE TRES AULAS	ALUMNOS	39	100.00	100.00
	256,503.84	0.00	256,503.84	0.00				
	256,503.84	0.00	256,503.84	0.00				
08602504E3350200761215C5	TELESECUNDARIA 134	ETCHOJOA	BOCANAN,LA	REHABILITACION DE SEIS AULAS Y SANITARIOS	ALUMNOS	117	100.00	100.00
	33,237.49	0.00	33,237.49	0.00				
	33,237.49	0.00	33,237.49	0.00				
08602504E3350200761215C5	TELESECUNDARIA 194	ETCHOJOA	GUAYABAS, LAS	CONSTRUCCION DE CISTERNA Y REHABILITACION DE DOS AULAS Y SANTIARIOS	ALUMNOS	28	100.00	100.00
	188,384.80	0.00	188,384.80	0.00				
	188,384.80	0.00	188,384.80	0.00				
08602504E3350200761215C5	TELESECUNDARIA 229	ETCHOJOA	MOCORUA	REHABILITACION DE TRES AULAS Y SANITARIOS	ALUMNOS	37	100.00	100.00
	36,452.66	0.00	36,452.66	0.00				
	36,452.66	0.00	36,452.66	0.00				
08602504E3350200761215C5	TELESECUNDARIA 249	ETCHOJOA	NAVOLATO	REHABILITACION DE SANITARIOS	ALUMNOS	115	100.00	100.00
	70,340.25	0.00	70,340.25	0.00				
	70,340.25	0.00	70,340.25	0.00				
08602504E3350200761215C5	TELESECUNDARIA 342	ETCHOJOA	GUAYTANA	REHABILITACION DE DOS AULAS Y SANITARIOS	ALUMNOS	28	100.00	100.00
	35,488.91	0.00	35,488.91	0.00				
	35,488.91	0.00	35,488.91	0.00				





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Localidad		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estadal	Federal	Otros	Otros				
Ejercido:	Total	Estadal	Federal	Otros					

[UM] APOYO A LA EDUCACION BASICA

08602504E3350200761215C5	TELESECUNDARIA 230								
	ETCHOJOA		VASCONIA			CONSTRUCCION DE AULA, REHABILITACION DE TRES AULAS Y SANITARIOS	ALUMNIO 50	100.00	100.00
	343,038.84	0.00	343,038.84	0.00					
	343,038.84	0.00	343,038.84	0.00					
08602504E3350200761215C5	TELESECUNDARIA 251								
	ETCHOJOA		VILLA TRES CRUCES			CONSTRUCCION DE SANITARIOS Y CISTERNA	ALUMNOS 45	100.00	100.00
	145,519.35	0.00	145,519.35	0.00					
	145,519.35	0.00	145,519.35	0.00					
08602504E3350200761215C5	TELESECUNDARIA 368								
	ETCHOJOA		GUAYPARIN			MOBILIARIO ESCOLAR	ALUMNOS 31	100.00	100.00
	11,700.92	0.00	11,700.92	0.00					
	11,700.92	0.00	11,700.92	0.00					
08602504E3350200761215C5	TELESECUNDARIA 165								
	GUAYMAS		GUASIMA (SAN ANTONIO DE GUASIMA)			REHABILITACION DE SEIS AULAS Y SANITARIOS	ALUMNOS 113	100.00	100.00
	64,234.20	0.00	64,234.20	0.00					
	64,234.20	0.00	64,234.20	0.00					
08602504E3350200761215C5	TELESECUNDARIA 174								
	GUAYMAS		LAZARO CARDENAS			REHABILITACION DE SANITARIOS	ALUMNOS 22	100.00	100.00
	36,568.45	0.00	36,568.45	0.00					
	36,568.45	0.00	36,568.45	0.00					
08602504E3350200761215C5	TELESECUNDARIA 197								
	GUAYMAS		NICOLAS BRAVO			MOBILIARIO ESCOLAR	ALUMNOS 23	100.00	100.00
	15,219.20	0.00	15,219.20	0.00					
	15,219.20	0.00	15,219.20	0.00					
08602504E3350200761215C5	TELESECUNDARIA 71								
	HERMOSILLO		HERMOSILLO			MOBILIARIO ESCOLAR	ALUMNOS 91	100.00	100.00
	5,014.68	0.00	5,014.68	0.00					
	5,014.68	0.00	5,014.68	0.00					
08602504E3350200761215C5	TELESECUNDARIA 346								
	HERMOSILLO		MINEROS DE PILARES			MOBILIARIO ESCOLAR	ALUMNOS 42	100.00	100.00
	28,591.68	0.00	28,591.68	0.00					
	28,591.68	0.00	28,591.68	0.00					
08602504E3350200761215C5	TELESECUNDARIA 232								
	HERMOSILLO		ZAMORA			MOBILIARIO ESCOLAR	ALUMNOS 66	100.00	100.00
	20,233.88	0.00	20,233.88	0.00					
	20,233.88	0.00	20,233.88	0.00					
08602504E3350200761215C5	TELESECUNDARIA 301								
	HERMOSILLO		ZACATON, EL			MOBILIARIO ESCOLAR	ALUMNOS 25	100.00	100.00
	8,357.80	0.00	8,357.80	0.00					
	8,357.80	0.00	8,357.80	0.00					
08602504E3350200761215C5	TELESECUNDARIA 253								
	HUATABAMPO		MILPAS, LAS			MOBILIARIO ESCOLAR	ALUMNOS 47	100.00	100.00
	11,700.92	0.00	11,700.92	0.00					
	11,700.92	0.00	11,700.92	0.00					





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[UM] APOYO A LA EDUCACION BASICA

08602504E3350200761215C5	TELESECUNDARIA 116								
	HUATABAMPO		EJ LUIS ECHEVERRIA ZUNO		MOBILIARIO ESCOLAR	ALUMNOS			
	8,357.80	0.00	8,357.80	0.00		28	100.00	100.00	
	8,357.80	0.00	8,357.80	0.00					
08602504E3350200761215C5	TELESECUNDARIA 366								
	IMURIS		CRUCERO, EL		MOBILIARIO ESCOLAR	ALUMNOS			
	26,920.12	0.00	26,920.12	0.00		57	100.00	100.00	
	26,920.12	0.00	26,920.12	0.00					
08602504E3350200761215C5	TELESECUNDARIA 68								
	COLORADA, LA		COLORADA, LA		MOBILIARIO ESCOLAR	ALUMNOS			
	8,357.80	0.00	8,357.80	0.00		16	100.00	100.00	
	8,357.80	0.00	8,357.80	0.00					
08602504E3350200761215C5	TELESECUNDARIA 66								
	COLORADA, LA		TECORIPA		REHABILITACION DE DOS AULAS Y SANITARIO	ALUMNOS			
	30,349.83	0.00	30,349.83	0.00		34	100.00	100.00	
	30,349.83	0.00	30,349.83	0.00					
08602504E3350200761215C5	MOBILIARIO ESCOLAR								
	NAVOJOA		BENITO JUAREZ		MOBILIARIO ESCOLAR	ALUMNOS			
	8,357.80	0.00	8,357.80	0.00		148	100.00	100.00	
	8,357.80	0.00	8,357.80	0.00					
08602504E3350200761215C5	TELESECUNDARIA 246								
	NAVOJOA		ETCHOHUAQUILLA		REHABILITACION DE AULA Y SANITARIO	ALUMNOS			
	180,764.78	0.00	180,764.78	0.00		49	100.00	100.00	
	180,764.78	0.00	180,764.78	0.00					
08602504E3350200761215C5	TELESECUNDARIA 245								
	NAVOJOA		JOAQUIN AMARO		REHABILITACION DE TRES AULAS Y SANITARIOS	ALUMNOS			
	184,364.57	0.00	184,364.57	0.00		55	100.00	100.00	
	184,364.57	0.00	184,364.57	0.00					
08602504E3350200761215C5	TELESECUNDARIA 367								
	NAVOJOA		RECODO, EL		MOBILIARIO ESCOLAR	ALUMNOS			
	11,700.92	0.00	11,700.92	0.00		19	100.00	100.00	
	11,700.92	0.00	11,700.92	0.00					
08602504E3350200761215C5	TELESECUNDARIA 109								
	NAVOJOA		SIBACOBÉ		CONSTRUCCION DE AULA	ALUMNOS			
	332,921.52	0.00	332,921.52	0.00		31	0.00	100.00	
	332,921.52	0.00	332,921.52	0.00					
08602504E3350200761215C5	TELESECUNDARIA 101								
	NAVOJOA		BATAYAQUI (ZONA URBANA)		CONSTRUCCION DE CISTERNA Y REHAB. DE SANITARIOS	ALUMNOS			
	94,068.49	0.00	94,068.49	0.00		13	100.00	100.00	
	94,068.49	0.00	94,068.49	0.00					
08602504E3350200761215C5	TELESECUNDARIA 98								
	NAVOJOA		SANEAL, EL		REHABILITACION DE CUATRO AULAS	ALUMNOS			
	71,160.29	0.00	71,160.29	0.00		63	100.00	100.00	
	71,160.29	0.00	71,160.29	0.00					





SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[UM] APOYO A LA EDUCACION BASICA

08602504E3350200761215C5	TELESECUNDARIA 105	NAVOJOA	BUAYUMS, LOS	REHABILITACION DE DOS AULAS	ALUMNOS	100.00	100.00		
	25,792.52	0.00	25,792.52		39				
	25,792.52	0.00	25,792.52						
08602504E3350200761215C5	TELESECUNDARIA 306	PITIQUITO	DESEMBOQUE DE LOS SERIS (EL	MOBILIARIO ESCOLAR	ALUMNOS	100.00	100.00		
	8,532.96	0.00	8,532.96		10				
	8,532.96	0.00	8,532.96						
08602504E3350200761215C5	TELESECUNDARIA 180	SAN JAVIER	SAN JAVIER	MOBILIARIO ESCOLAR	ALUMNOS	100.00	100.00		
	10,029.36	0.00	10,029.36		19				
	10,029.36	0.00	10,029.36						
08602504E3350200761215C5	TELESECUNDARIA 122	SAN IGNACIO RIO MUERTO	SINGAPUR	REHABILITACION DE DOS AULAS	ALUMNOS	100.00	100.00		
	205,277.07	0.00	205,277.07		28				
	205,277.07	0.00	205,277.07						
08602504E3350200761215C5	TELESECUNDARIA 48	SOYOPA	TONICHI	MOBILIARIO ESCOLAR	ALUMNOS	100.00	100.00		
	8,357.80	0.00	8,357.80		17				
	8,357.80	0.00	8,357.80						
08602504E3350200761215C5	TELESECUNDARIA 52	SUAQUI GRANDE	SUAQUI GRANDE	MOBILIARIO ESCOLAR	ALUMNOS	100.00	100.00		
	23,577.00	0.00	23,577.00		56				
	23,577.00	0.00	23,577.00						
08602504E3350200761215C5	TELESECUNDARIA 93	YECORA	SANTA ROSA	REHABILITACION DE SANITARIOS	ALUMNOS	100.00	100.00		
	35,104.63	0.00	35,104.63		10				
	35,104.63	0.00	35,104.63						
	9,619,864.70	0.00	9,619,864.70				129		Obras
	9,619,870.88	0.00	9,619,864.70	6.18			129		
	492,543,990.70	482,924,126.00	9,619,864.70	0.00			144		Obras
	714,122,116.44	704,502,245.56	9,619,864.70	6.18			1034		





Secretaría de Salud Pública



SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad											
Cve. Programática / Proyecto											
Cve. Estatal		Municipio		Localidad						Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios					
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros							

[SN] INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA

09012301E2301000361201A0	CONSTRUCCION DEL NUEVO HOSPITAL GENERAL DEL ESTADO EN HERMOSILLO (PRIMERA ETAPA)	HERMOSILLO	HERMOSILLO		HOSPITAL			0.00	0.00
	19,721,754.00	19,721,754.00	0.00	0.00	1				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
09012301E2301000361207A0	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION EN SUSTITUCION DEL HOSPITAL GENERAL DEL ESTADO	HERMOSILLO	HERMOSILLO		PROYECTO			0.00	0.00
	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	1				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
09012301E2301000462205A0	EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL GENERAL DE NOGALES	ED-693 NOGALES	HEROICA NOGALES		HOSPITAL	PERSONA		100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	220292			
	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00					
09012301E2301000462205G1	EQUIPAMIENTO DE UNIDAD DE ESPECIALIDADES MEDICAS EN SU MODALIDAD DE CIRUGIA AMBULATORIA, HERMOSILLO	SE-004 HERMOSILLO	HERMOSILLO		LOTE DE EQUIPO	PERSONA		0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	2662480			
	2,409,442.00	2,409,442.00	0.00	0.00					
	23,221,754.00	23,221,754.00	0.00	0.00	Total Modalidad			2	2
	8,409,442.00	8,409,442.00	0.00	0.00					Obras

[SO] CENTROS DE SALUD

09012301E2301000361207A0	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD NOGALES SUR	NOGALES	HEROICA NOGALES		PROYECTO			0.00	0.00
	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00	1				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
09012302E2301000361201A0	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD NOGALES SUR	NOGALES	HEROICA NOGALES		CENTRO			0.00	0.00
	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	1				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
09012302E2301000461205A0	EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD NOGALES SUR	NOGALES	HEROICA NOGALES		EQUIPO			0.00	0.00
	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	1				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	7,031,500.00	7,031,500.00	0.00	0.00	Total Modalidad			3	0
	0.00	0.00	0.00	0.00					Obras
	30,253,254.00	30,253,254.00	0.00	0.00	Total Dependencia			5	2
	8,409,442.00	8,409,442.00	0.00	0.00					Obras





Secretaría de Infraestructura Y Desarrollo Urbano



SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[5C] ESTABLECIMIENTOS TURISTICOS Y DE ESPARCIMIENTO

10022201E4520100161209A0	ELABORACION DE ESCULTURA EMBLEMATICA DEL DANZANTE YAQUI EN EL PARADOR TURISTICO, GUAYMAS	ED-1235	CAJEME	LOMA DE GUAMUCHIL	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	PERSONA	0.95	100.00
					16,340,844.62	16,340,844.62	0.00	0.00	0.95	15000		
10022201E4520100161209A0	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL COLGANTE EN AREA TURISTICA "PUNTA DE FIERRO" EN EL RIO YAQUI (TONICHI), (AMPLIACION), TONICHI, SOYOPA	ED-157	SOYOPA	TONICHI	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	PERSONA	100.00	100.00
					354,031.03	354,031.03	0.00	0.00	1	7253		
10022201E4520100161209A0	CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL PARADOR TURISTICO YAQUI, LOMA DE GUAMUCHIL, CAJEME	ED-1353	CAJEME	LOMA DE GUAMUCHIL	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	PERSONA	79.00	100.00
					4,800,000.00	4,800,000.00	0.00	0.00	0.79	15000		
10022201E4520100161209A0	CONSTRUCCION DE PARADOR TURISTICO YAQUI PRIMERA ETAPA, VICAM, GUAYMAS	ED-1354	GUAYMAS	VICAM (SWICHT)	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	PERSONA	100.00	100.00
					4,646,838.05	4,646,838.05	0.00	0.00	1	15000		
10022201E4520100161209A0	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL COLGANTE EN AREA TURISTICA "PUNTA DE FIERRO" EN EL RIO YAQUI (TONICHI), SOYOPA	ED-1355	SOYOPA	TONICHI	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	PERSONA	100.00	100.00
					1,683,321.23	1,683,321.23	0.00	0.00	1	3500		
10022201E4520100161209M9	CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL PARADOR TURISTICO YAQUI	FA-053	CAJEME	LOMA DE GUAMUCHIL	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	PERSONA	79.00	100.00
					6,819,928.40	6,819,928.40	0.00	0.00	0.79	150000		
10022201E4520100161209P2	CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL PARADOR TURISTICO YAQUI, VICAM, GUAYMAS	NC2-094	CAJEME	LOMA DE GUAMUCHIL	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	PERSONA	79.00	100.00
					2,010,196.37	2,010,196.37	0.00	0.00	0.79	15000		
10022201E4560600161201A0	CONSTRUCCION DE PARADOR TURISTICO MAZOCAHUI, BAVIACORA	ED-057	BAVIACORA	MAZOCAHUI	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	PERSONA	100.00	100.00
					3,863,846.76	3,863,846.76	0.00	0.00	1	15000		
10023601E4530200261201A0	CONSTRUCCION DE TERRACERIAS Y REVESTIMIENTO EN EL CAMINO A LA COMUNIDAD DE EL OCUCA, TRINCHERAS	ED-126	TRINCHERAS	OCUCA, EL	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	PERSONA	100.00	100.00
					286,305.82	286,305.82	0.00	0.00	1	1200		
10023701E4520100161209M9	REHABILITACION DE ESCOLLERA Y CONSTRUCCION DE ANDADOR TURISTICO, GUAYMAS	FA-035	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	PERSONA	100.00	100.00
					8,025,706.60	8,025,706.60	0.00	0.00	1	150000		
	0.00	0.00	0.00	0.00	48,831,018.88	48,831,018.88	0.00	0.00	Total Modalidad		0	Obras
											10	

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Localidad		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estadal	Federal	Otros					
Ejercido:	Total	Estadal	Federal	Otros					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

10022501E3350400262216L5	CONSTRUCCION DEL ACCESO GENERAL AL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD DE SONORA, UNIDAD SUR, CIUDAD OBREGON, CAJEME								
NC2-1338 CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)				CONVENIO AYTO	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	2000	100.00	100.00	
	12,144,706.00	12,144,706.00	0.00	0.00					
10022501E3350700261214A0	CONSTRUCCION DE TEJABAN EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ NO. 2, CAJEME								
ED-885 CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)				OBRA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	188	100.00	100.00	
	280,997.53	280,997.53	0.00	0.00					
10022501E3350700262212A0	CONSTRUCCION DE TEJABAN EN EL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NO. 52, CAJEME								
ED-884 CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)				OBRA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	50	100.00	100.00	
	180,461.59	180,461.59	0.00	0.00					
10022501E3350700262214A0	CONSTRUCCION DE TEJABAN EN ESCUELA PRIMARIA ADALBERTO L. SALCIDO, CAJEME								
ED-883 CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)				OBRA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	250	100.00	100.00	
	292,000.40	292,000.40	0.00	0.00					
10022501E3350700362213A0	REHABILITACION DE ESPACIOS FISICOS Y EDUCATIVOS EN LA COLONIA SOLIDARIDAD (JARDIN DE NIÑOS LUIS DONALDO COLOSIO), NOGALES								
ED-263 NOGALES	HEROICA NOGALES				OBRA	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	7000	100.00	100.00	
	199,489.90	199,489.90	0.00	0.00					
10022501E3350700362213A0	REHABILITACION DE ESPACIOS FISICOS EDUCATIVOS EN LA COLONIA VALLE VERDE (JARDIN DE NIÑOS GUILLERMO TELL)								
FA-012 CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)				OBRA	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	.99	5000	99.00	100.00	
	175,033.05	175,033.05	0.00	0.00					
10022501E3350700362213M9	REHABILITACION DE ESPACIOS FISICOS EDUCATIVOS EN LA COLONIA VALLE VERDE (JARDIN DE NIÑOS GUILLERMO TELL)								
FA-012 CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)				OBRA	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	.99	5000	99.00	100.00	
	213,397.65	213,397.65	0.00	0.00					
10022501E3350700362214A0	REHABILITACION DE ESPACIOS FISICOS Y EDUCATIVOS EN LA COLONIA VALLE VERDE (ESCUELA PRIMARIA CENTAURO DEL NORTE), CAJEME								
ED-264 CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)				OBRA	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	5000	100.00	100.00	
	517,959.07	517,959.07	0.00	0.00					
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE TEJABAN EN CBTA N° 197								
ED-021 CAJEME	PROVIDENCIA				OBRA	PERSONAS			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	500	100.00	100.00	
	654,000.00	653,000.00	0.00	1,000.00					
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE TEJABAN EN CBTA N° 53								
ED-021 MOCTEZUMA	MOCTEZUMA				OBRA	PERSONAS			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	500	100.00	100.00	
	652,015.05	651,015.05	0.00	1,000.00					
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE BEBEDEROS E IMPERMEABILIZACION DE ESCUELA SECUNDARIA TECNICA N° 67								
ED-021 NAVOJOA	NAVOJOA				OBRA	PERSONAS			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	500	100.00	100.00	
	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00					





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

10172201E4560100161416A0	REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA JUAN ESCUTIA							
ED-021	NAVOJOA		NAVOJOA		OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	500		
	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00				
10172201E4560100161416A0	REHABILITACION DE PISO EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL ANSELMO MACIAS VALENZUELA							
ED-021	NAVOJOA		NAVOJOA		OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	150		
	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00				
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE TEJABAN EN ESCUELA PRIMARIA RAFAELA L. RODRIGUEZ							
ED-021	NAVOJOA		NAVOJOA		OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	500		
	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00				
10172201E4560100161416A0	REHABILITACION DE AUDITORIO DE MAESTROS EN C.A.M. 53							
ED-021	NAVOJOA		NAVOJOA		OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	250		
	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00				
10172201E4560100161416A0	REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA RAMON MOROYOQUI							
ED-021	NAVOJOA		NAVOJOA		OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	300		
	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00				
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE PISOS EN ESCUELA PRIMARIA RAMON OQUITOA MONTENEGRO							
ED-021	NAVOJOA		NAVOJOA		OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	600		
	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00				
10172201E4560100161416A0	REHABILITACION DE ACCESO A ESCUELA PRIMARIA MARIANO ESCOBEDO							
ED-021	NAVOJOA		NAVOJOA		OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	500		
	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00				
10172201E4560100161416A0	REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA MOISES SAENZ							
ED-021	NAVOJOA		NAVOJOA		OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	500		
	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00				
10172201E4560100161416A0	REHABILITACION DE CERCO PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA HEROE DE NACAZARI							
ED-021	NAVOJOA		NAVOJOA		OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	200		
	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00				
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y ANDADORES EN ESCUELA PRIMARIA HERMANOS FLORES MAGON							
ED-021	NAVOJOA		NAVOJOA		OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	350		
	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00				
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE CANCHA CIVICA-DEPORTIVA EN ESCUELA TELESECUNDARIA N° 32							
ED-023	ALAMOS		MAQUIPO, EL		OBRA	PERSONAS	15.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	250		
	186,115.00	158,197.75	0.00	27,917.25				





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA N° 26	ED-023	ALAMOS	MOCUZARI	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	1200		
			92,240.58	78,404.49	0.00	13,836.09		
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA N° 335	ED-023	ALAMOS	TEZAL, EL	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	250		
			85,109.80	72,343.33	0.00	12,766.47		
10172201E4560100161416A0	REHABILITACION DE AULAS Y SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS MARIA BASACA	ED-023	ALTAR	ALTAR	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	100		
			65,851.96	49,388.96	0.00	16,463.00		
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR EN JARDIN DE NIÑOS CRI-CRI	ED-023	ALTAR	ALTAR	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	150		
			79,572.10	59,679.08	0.00	19,893.02		
10172201E4560100161416A0	REHABILITACION DE JARDIN DE NIÑOS LIRIOS DEL DESIERTO	ED-023	ALTAR	16 DE SEPTIEMBRE	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	100		
			394,107.64	295,580.72	0.00	98,526.92		
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR EN JARDIN DE NIÑOS MUNDO PEQUEÑO	ED-023	ALTAR	LLANO BLANCO (RANCHO SECO)	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	150		
			79,572.10	59,679.08	0.00	19,893.02		
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE CUBIERTA DE INSUPANEL EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA N° 14	ED-023	ARIVECHI	ARIVECHI	OBRA	PERSONAS	25.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	250		
			615,074.93	522,813.69	0.00	92,261.24		
10172201E4560100161416A0	APLICACION DE PINTURA EN ESCUELA TELESECUNDARIA N° 88	ED-023	ATIL	ATIL	OBRA	PERSONAS	15.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	800		
			57,847.79	49,047.79	0.00	8,800.00		
10172201E4560100161416A0	REHABILITACION DE CERCO FRONTAL Y ACCESO EN JARDIN DE NIÑOS LUIS DONALDO COLOSIO	ED-023	ATIL	ATIL	OBRA	PERSONAS	25.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	800		
			415,524.35	353,195.69	0.00	62,328.66		
10172201E4560100161416A0	REHABILITACION DE CERCO FRONTAL Y ACCESO EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO DE AMANTE	ED-023	ATIL	ATIL	OBRA	PERSONAS	20.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	800		
			307,003.70	260,953.14	0.00	46,050.56		
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE AREA PARA BIBLIOTECA Y LABORATORIOS EN ESCUELA PREPARATORIA CECYTES	ED-023	BACERAC	BACERAC	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	1200		
			200,031.51	170,026.78	0.00	30,004.73		





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE TEJABAN EN ESCUELA TELESECUNDARIA N° 86								
ED-023	BACOACHI	BACOACHI				OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	200			
	411,340.99	349,639.85	0.00	61,701.14					
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA N° 26								
ED-023	BACUM	BACUM				OBRA	PERSONAS	50.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	270			
	476,438.37	404,972.61	0.00	71,465.76					
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION Y ELECTRIFICACION DE TEJABAN EN ESCUELA PRIMARIA PRIMERO DE MAYO								
ED-023	BACUM	PRIMERO DE MAYO (CAMPO 77)				OBRA	PERSONAS	40.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	500			
	637,131.72	541,561.97	0.00	95,569.75					
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE TEJABAN EN ESCUELA TELESECUNDARIA N° 238								
ED-023	BANAMICHI	BANAMICHI				OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	63			
	387,207.58	329,126.44	0.00	58,081.14					
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE TEJABAN EN JARDIN DE NIÑOS LOS CHERITOS								
ED-023	BAVIACORA	MAZOCAHUI				OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	30			
	195,935.01	166,544.76	0.00	29,390.25					
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE TEJABAN EN JARDIN DE NIÑOS AGUSTIN DE VILDOSOLA								
ED-023	BAVISPE	BAVISPE				OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	45			
	98,314.22	83,567.00	0.00	14,747.22					
10172201E4560100161416A0	REHABILITACION DE DESAYUNADOR EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL MIGUEL S. SAMANIEGO								
ED-023	BAVISPE	BAVISPE				OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	35			
	174,398.14	148,238.41	0.00	26,159.73					
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE TEJABAN EN JARDIN DE NIÑOS PABLO NERUDA								
ED-023	BAVISPE	SAN MIGUELITO				OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	40			
	81,303.43	69,107.90	0.00	12,195.53					
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PREPARATORIA CBTIS N° 129								
ED-023	BENITO JUAREZ	VILLA JUAREZ (IRRIGACION)				OBRA	PERSONAS	25.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	600			
	195,000.00	165,750.00	0.00	29,250.00					
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE TEJABAN EN ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ								
ED-023	BENITO JUAREZ	JECOPACO				OBRA	PERSONAS	25.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	600			
	273,632.00	232,587.20	0.00	41,044.80					
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE TEJABAN EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA N° 46								
ED-023	BENITO JUAREZ	JECOPACO				OBRA	PERSONAS	20.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	600			
	371,660.00	315,911.00	0.00	55,749.00					





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES	ED-023	BENITO JUAREZ	PAREDON COLORADO (PAREDON VIEJO)	OBRA	PERSONAS	25.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	500		
	130,000.00	110,500.00	0.00	19,500.00				
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE PISO ESTAMPADO EN PLAZA CIVICA DE LA ESCUELA PRIMARIA CLUB DE LEONES	ED-023	BENJAMIN HILL	BENJAMIN HILL	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	276		
	403,032.49	342,577.62	0.00	60,454.87				
10172201E4560100161416A0	REHABILITACION DE PLAZA CIVICA DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	ED-023	BENJAMIN HILL	BENJAMIN HILL	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	276		
	153,092.16	130,128.34	0.00	22,963.82				
10172201E4560100161416A0	REHABILITACION DE PLAZA CIVICA DE LA ESCUELA SECUNDARIA PROFESOR GILBERTO PACHECO	ED-023	BENJAMIN HILL	BENJAMIN HILL	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	276		
	311,022.91	264,369.47	0.00	46,653.44				
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES	ED-023	CABORCA	CERRO BLANCO	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	120		
	241,749.13	168,300.00	0.00	73,449.13				
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE RAMPAS Y DIVISIONES DE AULA USAER N° 244	ED-023	CANANEA	CANANEA	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	31		
	78,454.41	54,918.09	0.00	23,536.32				
10172201E4560100161416A0	REHABILITACION DE DOS CANCHAS DE BASQUETBOL EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA N° 9	ED-023	CANANEA	CANANEA	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	405		
	177,457.92	124,220.54	0.00	53,237.38				
10172201E4560100161416A0	INSTALACION DE VITROPISO EN ESCUELA PRIMARIA GILBERTO CASTILLO	ED-023	CANANEA	CANANEA	OBRA	PERSONAS	15.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	186		
	34,897.00	24,427.90	0.00	10,469.10				
10172201E4560100161416A0	APLICACION DE PINTURA EN JARDIN DE NIÑOS EL MINERITO	ED-023	CANANEA	CANANEA	OBRA	PERSONAS	25.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	150		
	61,843.65	43,290.55	0.00	18,553.10				
10172201E4560100161416A0	APLICACION DE PINTURA EN ESCUELA PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO	ED-023	CANANEA	CANANEA	OBRA	PERSONAS	25.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	405		
	169,439.28	118,607.50	0.00	50,831.78				
10172201E4560100161416A0	REHABILITACION DE PLAFONES EN AULAS DE ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO	ED-023	CANANEA	CANANEA	OBRA	PERSONAS	25.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	437		
	59,503.77	41,652.63	0.00	17,851.14				





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

10172201E4560100161416A0	ED-023	CANANEA	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS	25.00	100.00
			50,238.39	35,166.87	0.00	15,071.52	1	86		
APLICACION DE PINTURA EN ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS CUITACA (LA CIENEGUITA)										
10172201E4560100161416A0	ED-023	CUCURPE	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS	50.00	100.00
			89,622.35	76,178.99	0.00	13,443.36	1	40		
CONSTRUCCION DE BARDA EN JARDIN DE NIÑOS CUCURPE										
10172201E4560100161416A0	ED-023	CUMPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
			133,948.16	113,855.94	0.00	20,092.22	1	28		
REHABILITACION DE JARDIN DE NIÑOS CRI-CRI CUMPAS										
10172201E4560100161416A0	ED-023	CUMPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
			106,555.45	90,572.13	0.00	15,983.32	1	250		
IMPERMEABILIZACION DE TECHOS, COLOCACION DE VITROPISO Y ENJARRES EN ESCUELA PRIMARIA GRAL MANUEL MEZA RIVERA OJO DE AGUA (AGUA CALIENTE)										
10172201E4560100161416A0	ED-023	DIVISADEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
			101,400.00	82,799.94	0.00	18,600.06	1	80		
CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA N° 76 DIVISADEROS										
10172201E4560100161416A0	ED-023	EMPALME	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS	50.00	100.00
			168,222.48	126,166.86	0.00	42,055.62	1	130		
CONSTRUCCION DE COBERTIZO EN JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACION EMPALME										
10172201E4560100161416A0	ED-023	EMPALME	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS	60.00	100.00
			382,426.74	286,820.05	0.00	95,606.69	1	300		
CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS EN JARDIN DE NIÑOS ARCOIRIS EMPALME										
10172201E4560100161416A0	ED-023	EMPALME	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS	50.00	100.00
			228,147.00	171,110.25	0.00	57,036.75	1	120		
CONSTRUCCION DE BARDA LATERAL Y POSTERIOR EN ESCUELA PRIMARIA ADOLFO GIL ZAMORA EMPALME										
10172201E4560100161416A0	ED-023	EMPALME	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS	50.00	100.00
			408,667.42	306,500.57	0.00	102,166.85	1	180		
CONSTRUCCION DE COBERTIZOS EN ESCUELA TELESECUNDARIA N° 138 ANTONIO ROSALES										
10172201E4560100161416A0	ED-023	EMPALME	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS	50.00	100.00
			222,647.40	166,985.55	0.00	55,661.85	1	180		
CONSTRUCCION DE COBERTIZO EN ESCUELA RURAL JACINTO LOPEZ MORENO ANTONIO ROSALES										
10172201E4560100161416A0	ED-023	EMPALME	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS	80.00	100.00
			196,478.87	147,359.16	0.00	49,119.71	1	150		
REHABILITACION DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA FEDERAL LEONA VICARIO MAYTORENA										





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE COBERTIZO EN ESCUELA TELESECUNDARIA N° 215	OBRA	PERSONAS	50.00	100.00
ED-023	EMPALME	SANTA MARIA (DE GUAYMAS)			
	0.00	0.00	0.00	0.00	
	408,667.42	306,500.57	0.00	102,166.85	
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE COBERTIZO EN ESCUELA TELESECUNDARIA N° 139	OBRA	PERSONAS	45.00	100.00
ED-023	EMPALME	SAN FERNANDO (SAN FERNANDO DE			
	0.00	0.00	0.00	0.00	
	237,490.56	178,117.92	0.00	59,372.64	
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE TEJABAN EN CANCHA CIVICA Y BEBEDEROS EN JARDIN DE NIÑOS JACOBO GRIMM	OBRA	PERSONAS	15.00	100.00
ED-023	HUACHINERA	HUACHINERA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	
	148,068.16	125,857.90	0.00	22,210.26	
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE CANCHA CIVICA Y TEJABAN CON MALLA SOMBRA EN ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
ED-023	HUATABAMPO	PARRAS, LAS			
	0.00	0.00	0.00	0.00	
	449,982.70	382,485.29	0.00	67,497.41	
10172201E4560100161416A0	INSTALACION DE VITROPOISO EN ESCUELA PRIMARIA 10 DE MAYO	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
ED-023	HUEPAC	HUEPAC			
	0.00	0.00	0.00	0.00	
	140,455.01	119,386.76	0.00	21,068.25	
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE CIELO A BASE DE TABLAROCA EN JARDIN DE NIÑOS YOREME	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
ED-023	IMURIS	IMURIS			
	0.00	0.00	0.00	0.00	
	56,003.80	42,002.86	0.00	14,000.94	
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE TEJABAN EN ESCUELA TELESECUNDARIA N° 366	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
ED-023	IMURIS	CRUCERO, EL			
	0.00	0.00	0.00	0.00	
	353,348.44	300,346.17	0.00	53,002.27	
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE TEJABAN EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
ED-023	IMURIS	VARIAS			
	0.00	0.00	0.00	0.00	
	353,348.44	300,346.17	0.00	53,002.27	
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS EN ESCUELA PREPARATORIA JUVENTUD DE AMERICA	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
ED-023	COLORADA, LA	TECORIPA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	
	352,275.00	299,433.75	0.00	52,841.25	
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA ALVARON OBREGON N° 1	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
ED-023	MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	
	325,754.00	244,315.50	0.00	81,438.50	
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
ED-023	MAGDALENA	SAN LORENZO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	
	329,254.00	246,940.50	0.00	82,313.50	





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA TELESECUNDARIA N° 64	ED-023	MAGDALENA	SAN IGNACIO	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	36		
			325,754.00	244,315.50	0.00	81,438.50		
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION Y ACONDICIONAMIENTO DE AULA DE USOS MULTIPLES Y ALJIBE EXISTENTE EN JARDIN DE NIÑOS YOLANDA CARRILLO MENDEZ	ED-023	NOGALES	HEROICA NOGALES	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	180		
			202,756.02	141,929.20	0.00	60,826.82		
10172201E4560100161416A0	PAVIMENTACION DE ENTRADA DE SERVICIO Y SARPEO DE JARDINERAS Y FACHADA EN JARDIN DE NIÑOS RODOLFO MONROY RIVERA	ED-023	NOGALES	HEROICA NOGALES	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	300		
			177,249.95	124,074.97	0.00	53,174.98		
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE CANCHA RECREATIVA - CANCHA MULTIUSOS EN ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACION	ED-023	NOGALES	HEROICA NOGALES	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	100		
			234,773.44	164,341.40	0.00	70,432.04		
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MULTIPLES Y AMPLIACION DE DIRECCION DE ESCUELA PRIMARIA DELIA LEY DE XEBILLE	ED-023	NOGALES	HEROICA NOGALES	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	800		
			614,774.55	430,342.19	0.00	184,432.36		
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE CLINICA - HOSPITAL EN PLANTEL DE CONALEP NOGALES	ED-023	NOGALES	HEROICA NOGALES	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	2700		
			511,650.95	358,155.67	0.00	153,495.28		
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA HEROE DE NACAZARI	ED-023	NOGALES	HEROICA NOGALES	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	1500		
			562,085.93	393,460.15	0.00	168,625.78		
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE CUBIERTA EN AREA CIVICA EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL N° 1	ED-023	NOGALES	HEROICA NOGALES	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	1500		
			671,333.70	469,933.58	0.00	201,400.12		
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE TEJABAN EN JARDIN DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO	ED-023	PITIQUITO	PITIQUITO	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	200		
			67,431.48	50,573.61	0.00	16,857.87		
10172201E4560100161416A0	INSTALACION DE TEMPLETE EN JARDIN DE NIÑOS SAN ANTONIO OSUNA B.	ED-023	PITIQUITO	PITIQUITO	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	200		
			148,699.27	111,524.45	0.00	37,174.82		
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE TEJABAN EN ESCUELA PRIMARIA JOSE CARMELO	ED-023	PITIQUITO	PITIQUITO	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	400		
			449,132.51	336,849.38	0.00	112,283.13		





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

10172201E4560100161416A0	INSTALACION DE LOSETA CERAMICA EN ESCUELA PRIMARIA ELVIRA LIZARRAGA	ED-023	PITIKUITO	PITIKUITO	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	400		
	139,676.47	104,757.35	0.00	34,919.12				
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PASILLO DE ENTRADA PRINCIPAL EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA N° 33	ED-023	RAYON	RAYON	OBRA	PERSONAS	15.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	60		
	68,200.00	57,970.00	0.00	10,230.00				
10172201E4560100161416A0	REHABILITACION DE ESCUELA TELESECUNDARIA N° 180	ED-023	SAN JAVIER	SAN JAVIER	OBRA	PERSONAS	15.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	19		
	161,973.15	137,677.18	0.00	24,295.97				
10172201E4560100161416A0	REMODELACION DE JARDIN DE NIÑOS DR. GREGORIO FERNANDEZ LUCERO	ED-023	SAN JAVIER	SAN JAVIER	OBRA	PERSONAS	15.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	20		
	268,356.51	228,103.03	0.00	40,253.48				
10172201E4560100161416A0	REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA 12 OCTUBRE	ED-023	SAN IGNACIO RIO MUERTO	PUEBLO NUEVO (LA CUCHILLA)	OBRA	PERSONAS	25.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	45		
	97,000.00	82,450.00	0.00	14,550.00				
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE TEJABAN EN ESCUELA PRIMARIA PLAN DE AYALA	ED-023	SAN IGNACIO RIO MUERTO	SINGAPUR	OBRA	PERSONAS	25.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	250		
	295,706.76	251,350.75	0.00	44,356.01				
10172201E4560100161416A0	REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON	ED-023	SAN IGNACIO RIO MUERTO	TETABIATE	OBRA	PERSONAS	30.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	75		
	170,000.00	144,500.00	0.00	25,500.00				
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE TEJABAN EN AREA CIVICA DE ESCUELA PRIMARIA MARTIRES DE CANANEA	ED-023	SAN MIGUEL DE HORCASITAS	ANGELES LOS. (LA FABRICA)	OBRA	PERSONAS	15.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	100		
	288,310.70	245,040.70	0.00	43,270.00				
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE TEJABAN EN AREA CIVICA DE ESCUELA TELESECUNDARIA N° 61	ED-023	SAN MIGUEL DE HORCASITAS	PESQUEIRA	OBRA	PERSONAS	15.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	100		
	480,339.85	408,309.85	0.00	72,030.00				
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE TEJABAN EN AREA CIVICA DE JARDIN DE NIÑOS FRANCISCA MERCEDES MADRID DURAZO	ED-023	SAN MIGUEL DE HORCASITAS	PESQUEIRA	OBRA	PERSONAS	15.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	100		
	249,043.33	211,693.33	0.00	37,350.00				
10172201E4560100161416A0	REHABILITACION DE DESAYUNADOR Y CERCO PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS REAL DE MINAS	ED-023	SANTA ANA	SANTA ANA	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	120		
	265,731.84	199,298.88	0.00	66,432.96				





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE TEJABAN EN AREA CIVICA EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA	ED-023	SANTA ANA	SANTA ANA		OBRA	PERSONAS	70.00	100.00
			0.00	0.00	0.00		200		
			190,703.05	143,027.29	0.00	47,675.76	1		
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE TEJABAN EN AREA CIVICA EN ESCUELA PRIMARIA SALVADOR ALVARADO	ED-023	SANTA ANA	SANTA ANA		OBRA	PERSONAS	50.00	100.00
			0.00	0.00	0.00		250		
			441,721.75	331,291.31	0.00	110,430.44	1		
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE TEJABAN EN AREA CIVICA EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO	ED-023	SANTA ANA	SANTA RITA DEL CLARO		OBRA	PERSONAS	50.00	100.00
			0.00	0.00	0.00		200		
			369,224.69	276,918.51	0.00	92,306.18	1		
10172201E4560100161416A0	IMPERMEABILIZACION Y REHABILITACION DE TECHO EN AULAS DE LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS	ED-023	SOYOPA	NOVILLO, EL		OBRA	PERSONAS	15.00	100.00
			0.00	0.00	0.00		60		
			77,400.31	65,790.26	0.00	11,610.05	1		
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE TEJABAN EN ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA PINO SUAREZ	ED-023	TUBUTAMA	SAN MANUEL (SAN MANUEL OCUCA)		OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00		400		
			262,664.61	223,264.91	0.00	39,399.70	1		
10172201E4560100161416A0	REHABILITACION DE SISTEMA ELECTRICO EN ESCUELA TELESECUNDARIA HECTOR RUBEN BARTOLINA	ED-027	ACONCHI	ACONCHI		OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00		200		
			232,079.73	197,267.77	0.00	34,811.96	1		
10172201E4560100161416A0	REHABILITACION DE SISTEMA ELECTRICO EN ESCUELA PRIMARIA ESTATAL GENERAL FRANCISCO CONTRERAS	ED-027	ACONCHI	ACONCHI		OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00		200		
			236,706.32	201,200.37	0.00	35,505.95	1		
10172201E4560100161416A0	REHABILITACION DE SISTEMA ELECTRICO EN JARDIN DE NIÑOS SILVANA ROBLES ROMERO	ED-027	ACONCHI	ESTANCIA, LA		OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00		50		
			22,807.76	19,386.60	0.00	3,421.16	1		
10172201E4560100161416A0	REHABILITACION DE SISTEMA ELECTRICO EN ESCUELA PRIMARIA FEDERAL GENERAL FRANCISCO CONTRERAS	ED-027	ACONCHI	ESTANCIA, LA		OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00		200		
			207,325.76	176,226.90	0.00	31,098.86	1		
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE TEJABAN EN ESCUELA PRIMARIA AMADO NERVO	ED-027	ACONCHI	SAN PABLO		OBRA	PERSONAS	10.00	100.00
			0.00	0.00	0.00		50		
			544,266.03	462,626.13	0.00	81,639.90	1		
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL Y PINTURA EN ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES	ED-027	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA		OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00		800		
			346,956.19	242,869.33	0.00	104,086.86	1		





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

10172201E4560100161416A0	ACONDICIONAMIENTO PARA COMEDOR EN CONALEP								
ED-027	AGUA PRIETA		AGUA PRIETA			OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1000			
	480,830.00	336,581.00	0.00	144,249.00					
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE TEJABAN METALICO EN ESCUELA PRIMARIA REVOLUCION								
ED-027	ALAMOS		ALAMOS			OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	830			
	432,647.00	367,749.95	0.00	64,897.05					
10172201E4560100161416A0	REHABILITACION DE CANCHA CIVICA-DEPORTIVA EN ESCUELA SECUNDARIA PAULITA VERJAN								
ED-027	ALAMOS		ALAMOS			OBRA	PERSONAS	10.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	300			
	286,707.40	243,701.29	0.00	43,006.11					
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE TEJABAN METALICO EN CECYTES								
ED-027	ALAMOS		TANQUES, LOS			OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1200			
	421,595.00	358,355.75	0.00	63,239.25					
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE TEJABAN METALICO EN JARDIN DE NIÑOS NICOLAS BRAVO								
ED-027	ALAMOS		TECHOBAMPO			OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	35			
	122,158.76	103,834.94	0.00	18,323.82					
10172201E4560100161416A0	REHABILITACION DE AULAS EN JARDIN DE NIÑOS ARIVETZI								
ED-027	ARIVECHI		ARIVECHI			OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	700			
	21,241.92	18,055.63	0.00	3,186.29					
10172201E4560100161416A0	AMPLIACION DE CANCHA CIVICA Y ENJARRES EN MUROS EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ								
ED-027	ARIVECHI		ARIVECHI			OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	475			
	104,059.60	88,450.66	0.00	15,608.94					
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE TEJABAN METALICO EN CANCHA CIVICA EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA N° 14								
ED-027	ARIVECHI		ARIVECHI			OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	700			
	758,103.50	644,387.97	0.00	113,715.53					
10172201E4560100161416A0	REHABILITACION DE CERCO PERIMETRAL LATERAL EN TELESECUNDARIA N° 257 B								
ED-027	ARIVECHI		TARACHI			OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	475			
	58,021.11	49,317.95	0.00	8,703.16					
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS AMADO NERVO								
ED-027	BACADEHUACHI		BACADEHUACHI			OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	350			
	230,557.18	195,973.60	0.00	34,583.58					
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS								
ED-027	BACANORA		BACANORA			OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	60			
	333,500.00	283,475.00	0.00	50,025.00					





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL CON EUROREJA GALVANIZADA EN TELESECUNDARIA 208	ED-027	BACANORA	BACANORA	OBRA	PERSONAS	15.00	100.00
	0.00		0.00	0.00	1	30		
	114,900.00		97,665.00	0.00				
10172201E4560100161416A0	REPARACION E IMPERMEABILIZACION DE TECHOS EN ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS	ED-027	BACANORA	BACANORA	OBRA	PERSONAS	15.00	100.00
	0.00		0.00	0.00	1	80		
	123,100.00		104,635.00	0.00				
10172201E4560100161416A0	REHABILITACION DE SANITARIOS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 21	ED-027	BACERAC	BACERAC	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
	0.00		0.00	0.00	1	800		
	107,328.50		91,229.22	0.00				
10172201E4560100161416A0	REHABILITACION DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ	ED-027	BACERAC	BACERAC	OBRA	PERSONAS	15.00	100.00
	0.00		0.00	0.00	1	400		
	63,912.33		54,325.48	0.00				
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE TEJABAN METALICO Y PISOS EN CANCHA DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO TATO	ED-027	BACOACHI	BACOACHI	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
	0.00		0.00	0.00	1	200		
	588,192.33		499,963.48	0.00				
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN CECYTES N° 4	ED-027	BANAMICHI	BANAMICHI	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
	0.00		0.00	0.00	1	500		
	621,700.00		528,445.00	0.00				
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE TEJABAN EN JARDIN DE NIÑOS ADELINA LOPEZ FELIX	ED-027	BANAMICHI	BANAMICHI	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
	0.00		0.00	0.00	1	72		
	177,410.00		150,798.00	0.00				
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE TEJABAN EN ESCUELA PRIMARIA LEY 6 DE ENERO DE 1915	ED-027	BANAMICHI	VARIAS	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
	0.00		0.00	0.00	1	56		
	221,107.00		159,004.00	0.00				
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA CUITLAHUAC	ED-027	BAVIACORA	BAVIACORA	OBRA	PERSONAS	70.00	100.00
	0.00		0.00	0.00	1	100		
	218,545.88		185,764.00	0.00				
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL SEGUNDA ETAPA EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL S. SAMANIEGO	ED-027	BAVISPE	BAVISPE	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
	0.00		0.00	0.00	1	170		
	266,352.99		226,400.04	0.00				
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE TEJABAN EN ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	ED-027	BAVISPE	SAN MIGUELITO	OBRA	PERSONAS	70.00	100.00
	0.00		0.00	0.00	1	80		
	225,125.50		191,356.70	0.00				





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico	Av. Finan.	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros			%	%	

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE TEJABAN EN ESCUELA PREPARATORIA CBTIS 129								
ED-027	BENITO JUAREZ		VILLA JUAREZ (IRRIGACION)		OBRA	PERSONAS			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	600	100.00	100.00	
	293,593.75	249,554.69	0.00	44,039.06					
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE TEJABAN EN ACCESO PRINCIPAL DE ESCUELA PRIMARIA JUSTO MENDEZ								
ED-027	CABORCA		HEROICA CABORCA		OBRA	PERSONAS			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	200	70.00	100.00	
	433,817.26	303,670.06	0.00	130,147.20					
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE TEJABAN E IMPERMEABILIZACION DE AULAS EN JARDIN DE NIÑOS MARIANO ABASOLO								
ED-027	CABORCA		HEROICA CABORCA		OBRA	PERSONAS			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	100	40.00	100.00	
	362,301.00	253,600.00	0.00	108,701.00					
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE TEJABAN EN CONALEP								
ED-027	CABORCA		HEROICA CABORCA		OBRA	PERSONAS			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	450	50.00	100.00	
	732,746.19	512,900.00	0.00	219,846.19					
10172201E4560100161416A0	REMODELACION DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO								
ED-027	CABORCA		HEROICA CABORCA		OBRA	PERSONAS			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	60	100.00	100.00	
	354,244.26	245,998.02	0.00	108,246.24					
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE TEJABAN Y PISOS EN ESCUELA PRIMARIA CUAUHEMOC								
ED-027	CABORCA		HEROICA CABORCA		OBRA	PERSONAS			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	450	100.00	100.00	
	231,500.00	162,050.00	0.00	69,450.00					
10172201E4560100161416A0	IMPERMEABILIZACION, COLOCACION DE PLAFON Y CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA								
ED-027	CABORCA		HEROICA CABORCA		OBRA	PERSONAS			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	620	100.00	100.00	
	272,668.56	190,867.99	0.00	81,800.57					
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL Y BANQUETAS EN ESCUELA PRIMARIA ESCUADRON 201								
ED-027	CABORCA		VARIAS		OBRA	PERSONAS			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	157	100.00	100.00	
	404,097.38	282,800.04	0.00	121,297.34					
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE BARDA MIXTA Y REHABILITACION DE SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS LORENZO FHILLO								
ED-027	CAJEME		CIUDAD OBREGON (CAJEME)		OBRA	PERSONAS			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	60	25.00	100.00	
	372,679.28	260,875.50	0.00	111,803.78					
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE PORTICO, BANQUETAS Y ANDADOR EN ESCUELA TELESECUNDARIA N° 141 SIGIFREDO VALENZUELA PORTILLO								
ED-027	CAJEME		CIUDAD OBREGON (CAJEME)		OBRA	PERSONAS			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	98	70.00	100.00	
	605,920.92	424,144.64	0.00	181,776.28					
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE TEJABAN EN ESCUELA SECUNDARIA N° 20								
ED-027	CARBO		CARBO		OBRA	PERSONAS			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	850	80.00	100.00	
	399,219.08	339,336.20	0.00	59,882.88					





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

10172201E4560100161416A0	AMPLIACION DE TEMPLETE EN JARDIN DE NIÑOS DELIA ARNOLD								
ED-027	CARBO		CARBO		OBRA	PERSONAS			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	850	100.00	100.00	
	22,258.25	18,919.51	0.00	3,338.74					
10172201E4560100161416A0	REHABILITACION DE TECHOS EN AULA DE MEDIOS EN ESCUELA SECUNDARIA N° 20								
ED-027	CARBO		CARBO		OBRA	PERSONAS			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	150	100.00	100.00	
	210,146.22	178,624.28	0.00	31,521.94					
10172201E4560100161416A0	REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA LA POZA								
ED-027	CARBO		POZA, LA		OBRA	PERSONAS			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	150	100.00	100.00	
	82,352.94	70,000.00	0.00	12,352.94					
10172201E4560100161416A0	REHABILITACION DE ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL RAFAEL N. VARELAS								
ED-027	CUMPAS		CUMPAS		OBRA	PERSONAS			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	350	100.00	100.00	
	56,259.44	47,820.52	0.00	8,438.92					
10172201E4560100161416A0	REHABILITACION DE ESCUELA TELESECUNDARIA N° 78								
ED-027	CUMPAS		HOYOS, LOS		OBRA	PERSONAS			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	450	100.00	100.00	
	84,692.76	71,988.84	0.00	12,703.92					
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE TEJABAN EN AREA CIVICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA N° 76								
ED-027	DIVISADEROS		DIVISADEROS		OBRA	PERSONAS			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	900	25.00	100.00	
	345,620.39	293,777.30	0.00	51,843.09					
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE BARDA LATERAL Y POSTERIOR EN ESCUELA PRIMARIA HECTOR MOSQUEIRA MATUTE								
ED-027	EMPALME		EMPALME		OBRA	PERSONAS			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	220	25.00	100.00	
	353,930.50	265,447.87	0.00	88,482.63					
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE TEJABAN EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO								
ED-027	EMPALME		EMPALME		OBRA	PERSONAS			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	350	25.00	100.00	
	380,483.46	285,362.60	0.00	95,120.86					
10172201E4560100161416A0	TERMINACION DE DESAYUNADOR EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ								
ED-027	ETCHOJOA		BAYAJORI		OBRA	PERSONAS			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	145	100.00	100.00	
	87,107.63	74,041.49	0.00	13,066.14					
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE TEJABAN EN JARDIN DE NIÑOS LA PLUMITA								
ED-027	ETCHOJOA		NAVOLATO		OBRA	PERSONAS			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	185	100.00	100.00	
	163,041.69	138,585.44	0.00	24,456.25					
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE TEJABAN EN ESCUELA TELESECUNDARIA N° 261								
ED-027	ETCHOJOA		SAHUARAL		OBRA	PERSONAS			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	198	100.00	100.00	
	399,958.49	339,964.72	0.00	59,993.77					





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS EN ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES	ED-027	ETCHOJOA	SAN PEDRO NUEVO	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
			0.00	0.00	1	435		
			235,850.00	200,472.50				
				0.00				35,377.50
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE BEBEDEROS EN ESCUELA TELESECUNDARIA N° 251	ED-027	ETCHOJOA	VILLA TRES CRUCES	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
			0.00	0.00	1	125		
			41,413.79	35,201.72				
				0.00				6,212.07
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE TEJABAN EN ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS	ED-027	ETCHOJOA	ALTO DE GUAYPARIN	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
			0.00	0.00	1	645		
			399,958.49	339,964.72				
				0.00				59,993.77
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE TEJABAN EN JARDIN DE NIÑOS EL INDITO	ED-027	ETCHOJOA	CHAPOTE, EL	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
			0.00	0.00	1	185		
			163,041.69	138,585.44				
				0.00				24,456.25
10172201E4560100161416A0	REHABILITACION DE CERCO DE ACCESO PRINCIPAL DE LA ESCUELA PRIMARIA 15 DE MAYO	ED-027	GRANADOS	GRANADOS	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
			0.00	0.00	1	150		
			372,823.82	316,900.22				
				0.00				55,923.60
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC	ED-027	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	OBRA	PERSONAS	50.00	100.00
			0.00	0.00	1	420		
			338,040.10	236,628.06				
				0.00				101,412.04
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE TEJABAN EN ESCUELA PRIMARIA ALFONSO IBERRI	ED-027	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
			0.00	0.00	1	750		
			405,176.27	283,623.39				
				0.00				121,552.88
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE TEJABAN EN ESCUELA PRIMARIA 18 DE MARZO	ED-027	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	OBRA	PERSONAS	70.00	100.00
			0.00	0.00	1	400		
			431,783.95	302,248.77				
				0.00				129,535.18
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE TEJABAN EN ESCUELA PRIMARIA NICOLAS BRAVO	ED-027	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	OBRA	PERSONAS	70.00	100.00
			0.00	0.00	1	750		
			446,943.36	312,860.36				
				0.00				134,083.00
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE CERCO, ESTACIONAMIENTO Y BEBEDEROS EN ESCUELA TELESECUNDARIA N° 167	ED-027	HUACHINERA	HUACHINERA	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
			0.00	0.00	1	170		
			199,237.40	169,351.80				
				0.00				29,885.60
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE CERCO Y BEBEDEROS EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ	ED-027	HUACHINERA	HUACHINERA	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
			0.00	0.00	1	160		
			119,983.30	101,985.80				
				0.00				17,997.50





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

10172201E4560100161416A0	REHABILITACION DE CERCO EN ESCUELA TELESECUNDARIA N° 233	ED-027	HUACHINERA	ARIBABI	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
	0.00		0.00	0.00	1	25		
	101,638.69		86,392.89	0.00				
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE DRENAJE Y REHABILITACION DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ	ED-027	HUASABAS	HUASABAS	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
	0.00		0.00	0.00	1	140		
	227,718.48		193,560.71	0.00				
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE ALMACEN, TECHUMBRE, PISO Y BANCAS EN JARDIN DE NIÑOS SOR JUANA INES DE LA CRUZ	ED-027	HUASABAS	HUASABAS	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
	0.00		0.00	0.00	1	85		
	197,241.06		135,755.48	0.00				
10172201E4560100161416A0	REHABILITACION DE JARDIN DE NIÑOS JORGE LUIS BORGES	ED-027	HUATABAMPO	HUATABAMPO	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
	0.00		0.00	0.00	1	30		
	52,500.00		44,625.00	0.00				
10172201E4560100161416A0	REHABILITACION DE JARDIN DE NIÑOS VALENTIN GOMEZ FARIAS	ED-027	HUATABAMPO	HUATABAMPO	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
	0.00		0.00	0.00	1	70		
	63,000.00		53,550.00	0.00				
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE CANCHA CIVICO-CULTURAL Y TEJABAN METALICO EN JARDIN DE NIÑOS EL GRILLITO	ED-027	HUATABAMPO	HUATABAMPO	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
	0.00		0.00	0.00	1	20		
	77,131.17		65,561.49	0.00				
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA METALICA PARA MALLA SOMBRA EN JARDIN DE NIÑOS LOURDES G. DE ENCINAS	ED-027	HUATABAMPO	HUATABAMPO	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
	0.00		0.00	0.00	1	120		
	104,695.67		88,991.32	0.00				
10172201E4560100161416A0	TERMINACION DE AULA DE MEDIOS EN ESCUELA PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ	ED-027	HUATABAMPO	HUATABAMPO	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
	0.00		0.00	0.00	1	400		
	105,057.67		89,299.02	0.00				
10172201E4560100161416A0	REHABILITACION DE LAS OFICINAS DE SUPERVISION ESCOLAR N° 26 EN ESCUELA PRIMARIA MARIA TAPIA VIUDA DE OBREGON	ED-027	HUATABAMPO	HUATABAMPO	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
	0.00		0.00	0.00	1	70		
	53,096.36		45,131.90	0.00				
10172201E4560100161416A0	REHABILITACION DE OFICINA DE SUPERVISION ESCOLAR EN JARDIN DE NIÑOS JUAN CAMPOY VALENZUELA N° 102	ED-027	HUATABAMPO	HUATABAMPO	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
	0.00		0.00	0.00	1	65		
	66,180.64		56,253.54	0.00				
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA METALICA PARA MALLA SOMBRA EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA N° 5	ED-027	HUATABAMPO	CITAVARO	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
	0.00		0.00	0.00	1	200		
	208,221.86		176,988.58	0.00				





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA METALICA PARA MALLA SOMBRA EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA N° 50	ED-027	HUATABAMPO	ETCHOROPO		OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	200		
			236,536.18	201,055.75	0.00	35,480.43	1		
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE CANCHA CIVICA EN ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES	ED-027	HUATABAMPO	ETCHOROPO		OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	250		
			77,988.53	66,290.25	0.00	11,698.28	1		
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA METALICA PARA MALLA SOMBRA EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA N° 47	ED-027	HUATABAMPO	FRANCISCO SARABIA		OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	200		
			226,902.09	192,866.78	0.00	34,035.31	1		
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA METALICA PARA MALLA SOMBRA EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA N° 10	ED-027	HUATABAMPO	UNION, LA		OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	350		
			229,928.36	195,439.10	0.00	34,489.26	1		
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA METALICA PARA MALLA SOMBRA EN CBTIS N° 63	ED-027	HUATABAMPO	UNION, LA		OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	1200		
			335,773.65	285,407.61	0.00	50,366.04	1		
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE CERCO LATERAL CON MALLA CICLONICA EN JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACION	ED-027	HUATABAMPO	ARENITA, LA		OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	20		
			53,554.46	45,521.29	0.00	8,033.17	1		
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA METALICA PARA MALLA SOMBRA EN CECYTES	ED-027	HUATABAMPO	VARIAS		OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	300		
			200,796.85	170,677.32	0.00	30,119.53	1		
10172201E4560100161416A0	AMPLIACION DE TECHUMBRE Y REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA 10 DE MAYO	ED-027	HUEPAC	HUEPAC		OBRA	PERSONAS	25.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	98		
			397,004.25	337,453.61	0.00	59,550.64	1		
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE TEJABAN Y CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA RURAL JESUS GARCIA	ED-027	IMURIS	TERRENATE		OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	65		
			626,103.50	469,577.62	0.00	156,525.88	1		
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA CARMEN PRECIADO DE VAZQUEZ	ED-027	COLORADA, LA	COLORADA, LA		OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	30		
			164,300.00	112,855.00	0.00	51,445.00	1		
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA CIVICA DE LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC	ED-027	COLORADA, LA	SAN JOSE DE PIMAS		OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	30		
			304,800.00	259,080.00	0.00	45,720.00	1		





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE BARDA FRONTAL CON ENTRADA ALTA EN ESCUELA PRIMARIA CLUB DE LEONES 2	ED-027	MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO	OBRA	PERSONAS	15.00	100.00
			0.00	0.00		322		
			433,399.36	325,049.52		1		
				0.00				
								108,349.84
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE BARDA FRONTAL CON ENTRADA ALTA EN ESCUELA PRIMARIA MARGARITA ARVAYO	ED-027	MAGDALENA	TASICURI, EL	OBRA	PERSONAS	15.00	100.00
			0.00	0.00		180		
			367,153.22	275,364.92		1		
				0.00				
								91,788.30
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS EN CBTA N° 53	ED-027	MAZATAN	MAZATAN	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
			0.00	0.00		450		
			499,719.08	424,761.22		1		
				0.00				
								74,957.86
10172201E4560100161416A0	AMPLIACION DE TEJABAN EN JARDIN DE NIÑOS JOSEFINA R. HUERTA	ED-027	NACO	NACO	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
			0.00	0.00		300		
			107,738.00	80,803.00		1		
				0.00				
								26,935.00
10172201E4560100161416A0	AMPLIACION DE COMEDOR EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA	ED-027	NACO	NACO	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
			0.00	0.00		500		
			200,765.00	150,574.00		1		
				0.00				
								50,191.00
10172201E4560100161416A0	REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC	ED-027	NACO	CUAUHTEMOC	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
			0.00	0.00		100		
			205,063.33	153,797.49		1		
				0.00				
								51,265.84
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN TELESECUNDARIA N° 357	ED-027	NACO	CUAUHTEMOC	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
			0.00	0.00		17		
			159,234.00	119,425.50		1		
				0.00				
								39,808.50
10172201E4560100161416A0	REHABILITACION DE JARDIN DE NIÑOS PROFRA ESPERANZA MARTINEZ	ED-027	NACORI CHICO	NACORI CHICO	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
			0.00	0.00		1204		
			341,750.00	290,487.50		1		
				0.00				
								51,262.50
10172201E4560100161416A0	REHABILITACION DE JARDIN DE NIÑOS CAPERUCITA ROJA	ED-027	NACORI CHICO	SAUZ, EL	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
			0.00	0.00		196		
			43,674.23	37,123.09		1		
				0.00				
								6,551.14
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE TEJABAN EN CANCHA CIVICA DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	ED-027	NAVOJOA	NAVOJOA	OBRA	PERSONAS	90.00	100.00
			0.00	0.00		280		
			213,965.06	149,775.54		1		
				0.00				
								64,189.52
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE TEJABAN EN CANCHA CIVICA EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ	ED-027	NAVOJOA	NAVOJOA	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
			0.00	0.00		756		
			287,823.27	201,476.29		1		
				0.00				
								86,346.98



SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE TEJABAN EN CANCHA CIVICA EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL 2	ED-027	NAVOJOA	NAVOJOA		OBRA	PERSONAS	80.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	1	1890		
			294,197.85	205,938.49	0.00				
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE TEJABAN EN CANCHA CIVICA DEL COBACH	ED-027	NAVOJOA	NAVOJOA		OBRA	PERSONAS	90.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	1	1890		
			294,197.85	205,938.49	0.00				
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE TEJABAN EN CANCHA CIVICA EN ESCUELA PRIMARIA RAFAELA RODRIGUEZ	ED-027	NAVOJOA	TESIA		OBRA	PERSONAS	50.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	1	376		
			294,197.85	205,938.49	0.00				
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE TEJABAN EN CANCHA CIVICA DE LA ESCUELA PRIMARIA AQUILES SERDAN	ED-027	NAVOJOA	TESIA		OBRA	PERSONAS	90.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	1	304		
			272,545.73	190,782.01	0.00				
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE TEJABAN EN CANCHA CIVICA DE JARDIN DE NIÑOS JOSE LUIS PATERSON	ED-027	NAVOJOA	PUEBLO MAYO		OBRA	PERSONAS	25.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	1	271		
			225,665.66	157,965.96	0.00				
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA MARIA ANTONIETA GASTELUM	ED-027	NOGALES	HEROICA NOGALES		OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	1	450		
			219,750.20	153,825.14	0.00				
10172201E4560100161416A0	REHABILITACION DE BAÑOS EN JARDIN DE NIÑOS MANUEL AVILA CAMACHO	ED-027	NOGALES	HEROICA NOGALES		OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	1	180		
			213,244.52	149,271.16	0.00				
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE BARDA FRONTAL Y ALUMBRADO EN ESCUELA PRIMARIA CUAUHEMOC	ED-027	NOGALES	HEROICA NOGALES		OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	1	500		
			547,703.14	383,392.20	0.00				
10172201E4560100161416A0	APLICACION DE ENJARRES Y COLOCACION DE MALLA CICLONICA EN MURO PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO W. COVARRUBIAS	ED-027	NOGALES	HEROICA NOGALES		OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	1	900		
			81,877.74	57,314.42	0.00				
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLOGICOS INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS N° 128	ED-027	NOGALES	HEROICA NOGALES		OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	1	1500		
			566,146.41	396,302.49	0.00				
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE PISO EN AREA EXTERIOR Y REHABILITACION DE SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS MARIA GUADALUPE	ED-027	NOGALES	HEROICA NOGALES		OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	1	150		
			89,724.08	62,806.86	0.00				





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE BEBEDEROS Y SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA ABELARDO L. RODRIGUEZ								
ED-027	NOGALES		CIBUTA		OBRA	PERSONAS			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	300	100.00	100.00	
	597,848.74	418,494.12	0.00	179,354.62					
10172201E4560100161416A0	REHABILITACION DE SISTEMA ELECTRICO E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS EN ESCUELA TELESECUNDARIA N° 189								
ED-027	ONAVAS		ONAVAS		OBRA	PERSONAS			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	490	30.00	100.00	
	115,136.15	97,865.72	0.00	17,270.43					
10172201E4560100161416A0	REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ								
ED-027	ONAVAS		ONAVAS		OBRA	PERSONAS			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	490	30.00	100.00	
	170,281.01	144,738.86	0.00	25,542.15					
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE SALA DE MEDIOS EN PREPARATORIA ABIERTA								
ED-027	ONAVAS		ONAVAS		OBRA	PERSONAS			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	490	25.00	100.00	
	205,043.80	174,287.23	0.00	30,756.57					
10172201E4560100161416A0	REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES								
ED-027	OPODEPE		OPODEPE		OBRA	PERSONAS			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	40	100.00	100.00	
	134,022.23	113,918.90	0.00	20,103.33					
10172201E4560100161416A0	REHABILITACION DE ESCUELA TELESECUNDARIA N° 219								
ED-027	OPODEPE		OPODEPE		OBRA	PERSONAS			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	16	15.00	100.00	
	91,214.74	77,532.52	0.00	13,682.22					
10172201E4560100161416A0	REHABILITACION DE CERCO PERIMETRAL Y SANITARIOS EN ESCUELA TELESECUNDARIA N° 243								
ED-027	OPODEPE		MERESICHIC		OBRA	PERSONAS			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	25	100.00	100.00	
	18,490.52	15,716.94	0.00	2,773.58					
10172201E4560100161416A0	REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA EUSEBIO KINO								
ED-027	OPODEPE		QUEROBABI		OBRA	PERSONAS			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	120	100.00	100.00	
	133,434.22	113,419.00	0.00	20,015.22					
10172201E4560100161416A0	REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA GILDARDO AVILES								
ED-027	OPODEPE		QUEROBABI		OBRA	PERSONAS			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	180	100.00	100.00	
	117,474.22	99,853.00	0.00	17,621.22					
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y PLAFON EN JARDIN DE NIÑOS QUEROBABI								
ED-027	OPODEPE		QUEROBABI		OBRA	PERSONAS			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	66	15.00	100.00	
	57,827.07	49,153.00	0.00	8,674.07					
10172201E4560100161416A0	REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ								
ED-027	OPODEPE		TUAPE		OBRA	PERSONAS			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	90	15.00	100.00	
	50,168.07	42,642.85	0.00	7,525.22					





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL Y FACHADA EN ESCUELA SECUNDARIA N° 319								
ED-027	OQUITOA	OQUITOA			OBRA	PERSONAS	50.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	250			
	249,397.37	211,987.77	0.00	37,409.60					
10172201E4560100161416A0	REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA AMADO NERVO								
ED-027	OQUITOA	OQUITOA			OBRA	PERSONAS	80.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	100			
	201,355.76	171,152.40	0.00	30,203.36					
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE TEJABAN EN JARDIN DE NIÑOS ANTONIO OZUNA BETANCOURT								
ED-027	PITIQUITO	PITIQUITO			OBRA	PERSONAS	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	120			
	264,997.83	198,748.37	0.00	66,249.46					
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE BARANDAL EN ESCUELA PRIMARIA JOSE CARMELO (SEGUNDA ETAPA)								
ED-027	PITIQUITO	PITIQUITO			OBRA	PERSONAS	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	450			
	257,465.74	193,099.31	0.00	64,366.43					
10172201E4560100161416A0	INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO, PASTO Y ALUMBRADO EN CAMPO DE FUTBOL EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA N° 11								
ED-027	PITIQUITO	PITIQUITO			OBRA	PERSONAS	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	350			
	560,319.65	382,421.13	0.00	177,898.52					
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUETBOL EN ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS								
ED-027	PITIQUITO	SANTA MATILDE			OBRA	PERSONAS	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	80			
	246,438.47	184,828.85	0.00	61,609.62					
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE FORO EN ESCUELA PREPARATORIA COLEGIO DE BACHILLERES								
ED-027	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO			OBRA	PERSONAS	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1400			
	190,757.20	133,530.04	0.00	57,227.16					
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE ACCESO PRINCIPAL EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO								
ED-027	QUIRIEGO	BATACOSA			OBRA	PERSONAS	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	70			
	388,549.74	330,267.28	0.00	58,282.46					
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE ACCESO PRINCIPAL EN ESCUELA DE EDUCACION INICIAL								
ED-027	QUIRIEGO	GOJAQUIA			OBRA	PERSONAS	90.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	24			
	196,195.74	166,766.38	0.00	29,429.36					
10172201E4560100161416A0	REHABILITACION DE CERCO PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA N° 33								
ED-027	RAYON	RAYON			OBRA	PERSONAS	25.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	120			
	164,400.00	139,740.00	0.00	24,660.00					
10172201E4560100161416A0	SUMINISTRO E INSTALACION DE VITROPISO EN TEMPLETE Y AREA DE ENTRADA PRINCIPAL DE LA ESCUELA GENERAL IGNACIO ZARAGOZA								
ED-027	RAYON	RAYON			OBRA	PERSONAS	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	110			
	76,800.00	65,280.00	0.00	11,520.00					





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

10172201E4560100161416A0	SUMINISTRO E INSTALACION DE VITROPISO Y BANCAS EN CANCHA CIVICA EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA N° 33	ED-027	RAYON	RAYON	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	120		
			237,100.00	201,535.00	0.00	35,565.00		
10172201E4560100161416A0	REHABILITACION DE JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACION	ED-027	ROSARIO	ROSARIO (TESOPACO)	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	300		
			631,500.00	536,775.00	0.00	94,725.00		
10172201E4560100161416A0	REHABILITACION DE JARDIN DE NIÑOS JOSE ENRIQUE RODO	ED-027	ROSARIO	ROSARIO (TESOPACO)	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	300		
			71,400.00	60,690.00	0.00	10,710.00		
10172201E4560100161416A0	REHABILITACION DE ESCUELA TELESECUNDARIA N° 95	ED-027	ROSARIO	NURI	OBRA	PERSONAS	30.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	450		
			283,700.00	241,145.00	0.00	42,555.00		
10172201E4560100161416A0	REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS	ED-027	ROSARIO	SAUZ, EL	OBRA	PERSONAS	60.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	250		
			384,960.00	311,880.00	0.00	73,080.00		
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE BARDA LATERAL EN JARDIN DE NIÑOS SAHUARIPA	ED-027	SAHUARIPA	SAHUARIPA	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	250		
			151,880.00	129,098.00	0.00	22,782.00		
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE TEJABAN EN CANCHA DE BASQUETBOL EN CECYTES	ED-027	SAHUARIPA	SAHUARIPA	OBRA	PERSONAS	15.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	200		
			564,514.37	479,837.21	0.00	84,677.16		
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE LABORATORIO, BIBLIOTECA, TEJABAN Y BEBEDEROS EN ESCUELA TELESECUNDARIA N° 310	ED-027	SAN FELIPE DE JESUS	SAN FELIPE DE JESUS	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	35		
			485,508.85	412,682.52	0.00	72,826.33		
10172201E4560100161416A0	REHABILITACION DE SANITARIOS Y DIRECCION DE JARDIN DE NIÑOS MARIA LOURDES RUIZ LOPEZ	ED-027	SAN FELIPE DE JESUS	SAN FELIPE DE JESUS	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	30		
			174,895.50	148,661.18	0.00	26,234.32		
10172201E4560100161416A0	AMPLIACION Y REHABILITACION DE CENTRO COMUNITARIO DE APRENDIZAJE	ED-027	SAN FELIPE DE JESUS	SAN FELIPE DE JESUS	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	200		
			182,779.23	155,362.35	0.00	27,416.88		
10172201E4560100161416A0	REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA JESUS GARCIA	ED-027	SAN JAVIER	SAN JAVIER	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	40		
			256,952.16	218,409.34	0.00	38,542.82		





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

10172201E4560100161416A0	REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES HIDRAULICAS DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO	ED-027	SAN IGNACIO RIO MUERTO	SAN IGNACIO RIO MUERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
					35,500.00	30,175.00	0.00	5,325.00	1	3463		
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE TEJABAN EN ESCUELA SECUNDARIA N° 32	ED-027	SAN IGNACIO RIO MUERTO	SAN IGNACIO RIO MUERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
					163,479.00	138,799.00	0.00	24,680.00	1	317		
10172201E4560100161416A0	REHABILITACION DE JARDIN DE NIÑOS EL LOBITO	ED-027	SAN IGNACIO RIO MUERTO	BAHIA DE LOBOS	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
					181,385.00	154,095.00	0.00	27,290.00	1	10		
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE SANITARIOS Y SISTEMA HIDROSANITARIO EN ESCUELA PRIMARIA 8 DE MAYO	ED-027	SAN IGNACIO RIO MUERTO	DEMETRIO VALLEJO	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
					242,000.00	205,700.00	0.00	36,300.00	1	97		
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS TAMAULIPAS	ED-027	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS	80.00	100.00
					220,496.93	154,347.85	0.00	66,149.08	1	156		
10172201E4560100161416A0	SUSTITUCION DE CUBIERTA DE LAMINA GALVANIZADA Y REHABILITACION DE AREA DE COCINA EN JARDIN DE NIÑOS MARIA ACEDO MADRID	ED-027	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS	80.00	100.00
					190,823.85	133,576.69	0.00	57,247.16	1	210		
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE MALLA SOMBRA EN ESCUELA PRIMARIA LUIS G. CANO	ED-027	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS	50.00	100.00
					272,794.71	190,956.30	0.00	81,838.41	1	334		
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS	ED-027	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
					121,230.93	84,861.65	0.00	36,369.28	1	350		
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA GRAL VICENTE GUERRERO	ED-027	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
					176,251.79	123,376.25	0.00	52,875.54	1	584		
10172201E4560100161416A0	REHABILITACION DE ESTRUCTURA METALICA E INSTALACION DE MALLA SOBRA EN ESCUELA PRIMARIA HIMNO NACIONAL	ED-027	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS	60.00	100.00
					176,446.00	123,512.20	0.00	52,933.80	1	780		
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA JUAN ESCUTIA	ED-027	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS	60.00	100.00
					163,478.48	114,434.94	0.00	49,043.54	1	352		





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE MALLA SOMBRA EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	OBRA	PERSONAS	25.00	100.00
ED-027	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	
	182,817.00	127,971.90	0.00	54,845.10	
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN CENTRO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJADOR INDUSTRIAL N° 124	OBRA	PERSONAS	60.00	100.00
ED-027	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	
	587,674.20	411,371.94	0.00	176,302.26	
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN CONALEP	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
ED-027	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	
	420,427.51	294,299.26	0.00	126,128.25	
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE CANCHA CIVICA EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO CELAYA VINDIOLA	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
ED-027	SAN LUIS RIO COLORADO	EJIDO MICHOACAN (RIITO SONORA)			
	0.00	0.00	0.00	0.00	
	206,328.99	144,430.29	0.00	61,898.70	
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE TEJABAN EN AREA CIVICA DE LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ	OBRA	PERSONAS	25.00	100.00
ED-027	SAN MIGUEL DE HORCASITAS	SAN MIGUEL DE HORCASITAS			
	0.00	0.00	0.00	0.00	
	355,830.00	302,220.00	0.00	53,610.00	
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE TEJABAN EN AREA CIVICA DE ESCUELA PRIMARIA BENEMERITO DE LAS AMERICAS	OBRA	PERSONAS	25.00	100.00
ED-027	SAN MIGUEL DE HORCASITAS	PESQUEIRA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	
	454,611.00	386,391.00	0.00	68,220.00	
10172201E4560100161416A0	REHABILITACION DE ENTRADA EN ESCUELA PRIMARIA FELIX ROMERO	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
ED-027	SAN PEDRO DE LA CUEVA	SAN PEDRO DE LA CUEVA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	
	130,029.33	110,524.93	0.00	19,504.40	
10172201E4560100161416A0	REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES	OBRA	PERSONAS	25.00	100.00
ED-027	SAN PEDRO DE LA CUEVA	SAN JOSE DE BATUC (BATUQUITO)			
	0.00	0.00	0.00	0.00	
	476,856.51	405,328.03	0.00	71,528.48	
10172201E4560100161416A0	TERMINACION DE AULA DE MEDIOS EN ESCUELA TELESECUNDARIA N° 55	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
ED-027	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ			
	0.00	0.00	0.00	0.00	
	164,351.29	139,698.00	0.00	24,653.29	
10172201E4560100161416A0	REHABILITACION DE CERCO PRINCIPAL EN ACCESO A JARDIN DE NIÑOS CAROLINA ZEPEDA	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
ED-027	SANTA CRUZ	MIGUEL HIDALGO (SAN LAZARO)			
	0.00	0.00	0.00	0.00	
	201,402.80	171,192.38	0.00	30,210.42	
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE CANCHA CIVICA Y OFICINA EN TELESECUNDARIA N° 53	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
ED-027	SARIC	SARIC			
	0.00	0.00	0.00	0.00	
	350,270.59	297,730.00	0.00	52,540.59	





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE FACHADA EN ESCUELA PRIMARIA MANUEL ACOSTA	ED-027	SARIC	CERRO PRIETO	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	60		
			303,376.71	257,870.00	0.00	45,506.71		
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA CIVICA-DEPORTIVA DE ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO	ED-027	SOYOPA	SAN ANTONIO DE LA HUERTA	OBRA	PERSONAS	25.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	45		
			288,180.10	244,953.09	0.00	43,227.01		
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA CIVICO-DEPORTIVA Y CERCO DE MALLA CICLONICA EN ESCUELA PRIMARIA EPIFANIO E. VIEYRA	ED-027	SOYOPA	TONICHI	OBRA	PERSONAS	25.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	60		
			381,948.99	324,656.65	0.00	57,292.34		
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE CERCO PRINCIPAL, BEBEDEROS Y LUMINARIAS EN JARDIN DE NIÑOS IL-LUISI	ED-027	SUAQUI GRANDE	SUAQUI GRANDE	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	120		
			223,087.74	189,624.50	0.00	33,463.24		
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE ANDADORES, BEBEDEROS ALUMBRADO EN CECYTES	ED-027	SUAQUI GRANDE	SUAQUI GRANDE	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	150		
			169,181.80	143,804.50	0.00	25,377.30		
10172201E4560100161416A0	SUMINISTRO E INSTALACION DE VITROPISO Y BANCAS EN CANCHA CIVICA EN ESCUELA PRIMARIA AMADO NERVO	ED-027	TEPACHE	TEPACHE	OBRA	PERSONAS	70.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	120		
			240,600.00	204,510.00	0.00	36,090.00		
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE TEJABAN METALICO EN ESCUELA TELESECUNDARIA N° 191	ED-027	TRINCHERAS	TRINCHERAS	OBRAS	PERSONAS	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	500		
			559,607.13	475,666.06	0.00	83,941.07		
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE ACCESO Y REHABILITACION DE CERCO PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC	ED-027	TUBUTAMA	TUBUTAMA	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	1250		
			288,747.00	245,434.94	0.00	43,312.06		
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE TEJABAN EN ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA	ED-027	TUBUTAMA	SANGRE, LA. (LA SANGRE NUEVA)	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	750		
			358,391.58	304,632.84	0.00	53,758.74		
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE TEJABAN EN CANCHA CIVICA-DEPORTIVA EN ESCUELA TELESECUNDARIA N° 354	ED-027	URES	PUEBLO DE ALAMOS	OBRA	PERSONAS	50.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	611		
			356,249.16	267,186.87	0.00	89,062.29		
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE CERCO EN ACCESO PRINCIPAL Y TEJABAN EN ESCUELA PRIMARIA FEDERAL ALVARO OBREGON	ED-027	URES	PUEBLO DE ALAMOS	OBRA	PERSONAS	30.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	611		
			246,009.35	184,507.01	0.00	61,502.34		





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE BEBEDEROS Y AMPLIACION DE TEJABAN EN ESCUELA PRIMARIA PROFR. RAFAEL D. FIERROS								
ED-027	VILLA HIDALGO	VILLA HIDALGO			OBRA	PERSONAS	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	500			
	210,317.90	178,770.22	0.00	31,547.68					
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO EN ESCUELA SECUNDARIA N° 16 BARAQUIEL D. FIMBRES								
ED-027	VILLA HIDALGO	VILLA HIDALGO			POSTES	PERSONAS	15.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	5	500			
	47,318.84	40,221.01	0.00	7,097.83					
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE BEBEDEROS Y CERCO DE MALLA CICLONICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA N° 223								
ED-027	VILLA HIDALGO	SAN JUAN DEL RIO (SAN JUAN)			OBRA	PERSONAS	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	500			
	212,744.93	180,833.19	0.00	31,911.74					
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA 18 DE JULIO								
ED-027	VILLA PESQUEIRA	ADIVINO			OBRA	PERSONAS	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	40			
	333,500.00	283,475.00	0.00	50,025.00					
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL Y FACHADA EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA N° 10 PROFRA BIENVENIDA LOPEZ URQUIDES								
ED-027	YECORA	YECORA			OBRA	PERSONAS	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	220			
	411,161.83	349,487.55	0.00	61,674.28					
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN CECYTES								
ED-027	YECORA	YECORA			OBRA	PERSONAS	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	2500			
	327,442.83	275,831.15	0.00	51,611.68					
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL Y FACHADA EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA								
ED-027	YECORA	MAYCOBA			OBRA	PERSONAS	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	180			
	227,875.36	193,694.06	0.00	34,181.30					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	84,208,532.49	70,392,881.48	0.00	13,815,651.01	Total Modalidad		0	Obras	
							282		

[5H] CONSTRUCCION, REHABIL. Y MEJORAM. URB. D/LA PLANTA FIS. P/LA CULT. Y EL DEPORTE

10022201E4560400461419A0	REMODELACION PARQUE FAMILIAR DEL BOSQUE DE LA CIUDAD							
	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO			OBRA		0.00	0.00
	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00	1			
	0.00	0.00	0.00	0.00				
10022201E4560400461419A0	TERMINACIÓN DEL CENTRO RECREATIVO INFANTIL							
	ACONCHI	ACONCHI			OBRA		0.00	0.00
	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	1			
	0.00	0.00	0.00	0.00				
10022201E4560400461419A0	REMODELACIÓN DEL CENTRO RECREATIVO EL OJO DE AGUA							
	CANANEA	CANANEA			OBRA		0.00	0.00
	3,671,575.00	3,671,575.00	0.00	0.00	1			
	0.00	0.00	0.00	0.00				



SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[5H] CONSTRUCCION, REHABIL. Y MEJORAM. URB. D/LA PLANTA FIS. P/LA CULT. Y EL DEPORTE

10022201E4560400461419A0	ADECUACIONES DE ESPACIOS EN ACONCHI	ACONCHI	CENTRO RECREATIVO AGUA CALIENTE	ACONCHI	OBRA			
	1,468,128.00	1,468,128.00	0.00	0.00	1		0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				
10022201E4560600261203A0	REMODELACIÓN DEL AUDITORIO NOGALES	HEROICA NOGALES			OBRA			
	8,558,377.00	8,558,377.00	0.00	0.00	1		0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				
10172201E4560100161416A0	REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA EN AGIABAMPO 1 ED-021 HUATABAMPO	AGIABAMPO UNO			OBRA	PERSONAS		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	350	100.00	100.00
	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00				
10172201E4560100161416A0	REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE LA ESTANCIA ED-023 ACONCHI	ACONCHI			OBRA	PERSONAS		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	650	100.00	100.00
	270,198.84	229,669.01	0.00	40,529.83				
10172201E4560100161416A0	REMODELACION DE PLAZA PUBLICA MUNICIPAL ED-023 BACADEHUACHI	BACADEHUACHI			OBRA	PERSONAS		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1500	65.00	100.00
	496,243.96	421,807.36	0.00	74,436.60				
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE BARDA EN CEMENTERIO MUNICIPAL ED-023 BACADEHUACHI	BACADEHUACHI			OBRA	PERSONAS		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1500	40.00	100.00
	232,821.43	197,898.22	0.00	34,923.21				
10172201E4560100161416A0	INSTALACION DE ALUMBRADO EN PLAZA PUBLICA ED-023 CUMPAS	HOYOS, LOS			OBRA	PERSONAS		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1500	100.00	100.00
	217,216.84	184,634.31	0.00	32,582.53				
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO EN CALLE ALVARO OBREGON Y AVENIDA BENITO JUAREZ, COLONIA CENTRO ED-023 HUACHINERA	HUACHINERA			OBRA	PERSONAS		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1200	15.00	100.00
	376,578.57	320,091.78	0.00	56,486.79				
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN PLAZA MUNICIPAL ED-023 HUASABAS	HUASABAS			OBRA	PERSONAS		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	3500	100.00	100.00
	47,307.72	40,211.56	0.00	7,096.16				
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE CITAVARO ED-023 HUATABAMPO	CITAVARO			OBRA	PERSONAS		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	792	100.00	100.00
	383,374.63	325,868.44	0.00	57,506.19				
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA LOCALIDAD DE TOROCOBA ED-023 HUATABAMPO	TOROCOBA			OBRA	PERSONAS		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	217	100.00	100.00
	96,544.05	82,062.44	0.00	14,481.61				





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[5H] CONSTRUCCION, REHABIL. Y MEJORAM. URB. D/LA PLANTA FIS. P/LA CULT. Y EL DEPORTE

10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE YAVARITOS	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
ED-023	HUATABAMPO	YAVARITOS			
	0.00	0.00	0.00	0.00	
	383,374.63	325,868.44	0.00	57,506.19	
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE TOTOLIBOQUI	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
ED-023	HUATABAMPO	TOTOLIBOQUI			
	0.00	0.00	0.00	0.00	
	383,374.63	325,868.44	0.00	57,506.19	
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE TABLEROS, PORTERIAS Y ALUMBRADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
ED-023	HUATABAMPO	MOCHIBAMPO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	
	142,208.05	120,876.84	0.00	21,331.21	
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LOCALIDAD CHAPULTEPEC	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
ED-023	HUATABAMPO	CHAPULTEPEC			
	0.00	0.00	0.00	0.00	
	383,374.63	325,868.44	0.00	57,506.19	
10172201E4560100161416A0	REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA EN QUEROBABI	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
ED-023	OPODEPE	QUEROBABI			
	0.00	0.00	0.00	0.00	
	108,682.84	92,380.41	0.00	16,302.43	
10172201E4560100161416A0	RAHABILITACION DE PLAZA PUBLICA EN EL BAJIO	OBRA	PERSONAS	60.00	100.00
ED-023	RAYON	RAYON			
	0.00	0.00	0.00	0.00	
	161,970.73	137,675.12	0.00	24,295.61	
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN PANTEON MUNICIPAL	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
ED-023	SAN FELIPE DE JESUS	SAN FELIPE DE JESUS			
	0.00	0.00	0.00	0.00	
	103,425.89	87,912.00	0.00	15,513.89	
10172201E4560100161416A0	REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA MUNICIPAL	OBRA	PERSONAS	15.00	100.00
ED-023	SAN JAVIER	SAN JAVIER			
	0.00	0.00	0.00	0.00	
	283,483.97	238,219.00	0.00	45,264.97	
10172201E4560100161416A0	REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA BENITO JUAREZ	OBRA	PERSONAS	15.00	100.00
ED-023	SOYOPA	SOYOPA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	
	201,190.06	171,011.55	0.00	30,178.51	
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE FACHADA Y CERCO PERIMETRAL EN PANTEON	OBRA	PERSONAS	15.00	100.00
ED-023	SOYOPA	LLANO COLORADO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	
	215,825.97	183,452.07	0.00	32,373.90	
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE TEJABAN EN CANCHA DEPORTIVA DE LA PLAZA PUBLICA	OBRA	PERSONAS	15.00	100.00
ED-023	SOYOPA	NOVILLO, EL			
	0.00	0.00	0.00	0.00	
	592,121.84	423,600.00	0.00	168,521.84	





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[5H] CONSTRUCCION, REHABIL. Y MEJORAM. URB. D/LA PLANTA FIS. P/LA CULT. Y EL DEPORTE

10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE TEJABAN EN PLAZA PUBLICA	ED-023	SOYOPA	REBEICO		OBRA	PERSONAS	15.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	1	250		
			621,065.00	527,905.25	0.00				93,159.75
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE AREA DE RECREACION INFANTIL EN PLAZA SAN ANTONIO	ED-023	SOYOPA	SAN ANTONIO DE LA HUERTA		OBRA	PERSONAS	15.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	1	100		
			81,299.02	69,104.17	0.00				12,194.85
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y MURO EN PANTEON MUNICIPAL	ED-027	BAVIACORA	BAVIACORA		OBRA	PERSONAS	70.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	1	3500		
			279,214.17	237,332.04	0.00				41,882.13
10172201E4560100161416A0	REHABILITACION DE PLAZA LA CASA DORADA	ED-027	CARBO	CARBO		OBRA	PERSONAS	25.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	1	4500		
			341,176.48	290,000.00	0.00				51,176.48
10172201E4560100161416A0	REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA JUAREZ	ED-027	HUATABAMPO	HUATABAMPO		OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	1	2500		
			156,000.00	132,600.00	0.00				23,400.00
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE PARQUE EN BARRIO EL ASILO	ED-027	NACUZARI DE GARCIA	NACUZARI DE GARCIA		OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	1	1300		
			313,600.00	266,560.00	0.00				47,040.00
10172201E4560100161416A0	REMODELACION DE CANCHA PUBLICA	ED-027	OPODEPE	MERESICHIC		OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	1	220		
			127,651.02	108,503.00	0.00				19,148.02
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN PANTEON MUNICIPAL	ED-027	PITIQUITO	PITIQUITO		OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	1	4500		
			257,292.90	192,969.67	0.00				64,323.23
10172201E4560100161416A0	ALUMBRADO PUBLICO CON SISTEMA SOLAR EN AREA DE PANTEON	ED-027	QUIRIEGO	TEPAHUI		OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	1	650		
			220,677.91	187,576.22	0.00				33,101.69
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EJIDO SANTA MARTHA	ED-027	SANTA ANA	SANTA MARTHA		OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	1	600		
			458,285.72	343,714.30	0.00				114,571.42
10172201E4560100161416A0	REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA EN COMISARIA DE PUEBLO DE ALAMOS	ED-027	URES	PUEBLO DE ALAMOS		OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	1	550		
			284,633.70	213,475.27	0.00				71,158.43





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[5H] CONSTRUCCION, REHABIL. Y MEJORAM. URB. D/LA PLANTA FIS. P/LA CULT. Y EL DEPORTE

10172201E4560100161416A0	REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA EN LA COMISARIA DE RANCHO VIEJO								
ED-027	URES		RANCHO VIEJO		OBRA	PERSONAS			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	450	100.00	100.00	
	349,402.67	262,052.00	0.00	87,350.67					
	26,798,080.00	26,798,080.00	0.00	0.00	Total Modalidad			5	Obras
	9,069,617.87	7,566,767.35	0.00	1,502,850.52				32	

[5J] INFRAESTRUCTURA SOCIAL

10022201E4560500161406A0	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DIVERSA								
	VARIOS		VARIAS		PROGRAMA				
	80,000,000.00	80,000,000.00	0.00	0.00	1		0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
10193601E4530800262603A0	MODERNIZACION Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS TELECOMUNICACIONES								
	VARIOS		VARIAS		OBRA				
	44,000,000.00	44,000,000.00	0.00	0.00	1		0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	124,000,000.00	124,000,000.00	0.00	0.00	Total Modalidad			2	Obras
	0.00	0.00	0.00	0.00				0	

[5K] EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS

10021901E6100600261219M9	REMEDIACION DEL EDIFICIO DE LA DIRECCION GENERAL DEL BOLETIN OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO, HERMOSILLO								
FA-001	HERMOSILLO		HERMOSILLO		OBRA	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	800000	90.00	100.00	
	1,498,000.00	1,498,000.00	0.00	0.00					
10022201E4560600161201A0	CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE TALLERES EDUCATIVOS, COLONIA LAS TORRES, NOGALES								
ED-985	NOGALES		HEROICA NOGALES		OBRA	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	50000	25.00	100.00	
	1,084,741.44	1,084,741.44	0.00	0.00					
10022201E4560600161201L4	CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA EL PALACIO MUNICIPAL DE BAVISPE								
NC2-696	BAVISPE		BAVISPE		OBRA	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38	1454	38.00	100.00	
	461,316.66	461,316.66	0.00	0.00					
10022201E4560600161202L5	AMPLIACION DE LA CONSTRUCCIÓN DE RECINTO FISCAL ESTRATEGICO PRIMERA ETAPA, CIUDAD OBREGON, CAJEME								
NC2-551	CAJEME		CIUDAD OBREGON (CAJEME)		OBRA	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96	600000	96.00	100.00	
	2,004,603.75	2,004,603.75	0.00	0.00					
10022201E4560600261201A0	REMEDIACION DE CASINO, QUIRIEGO								
ED-982	QUIRIEGO		QUIRIEGO		CONVENIO AYTO	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	3356	100.00	100.00	
	1,944,673.00	1,944,673.00	0.00	0.00					
10022201E4560600261201A0	CONSTRUCCION DE RECINTO FISCAL ESTRATEGICO (SEGUNDA ETAPA), CIUDAD OBREGON, CAJEME								
ED-085	CAJEME		CIUDAD OBREGON (CAJEME)		OBRA	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.95	600000	95.00	100.00	
	605,266.58	605,266.58	0.00	0.00					





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[5K] EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS

10022201E4560600261203A0	REMODELACIÓN DEL PALACIO MUNICIPAL ANTIGUO BACANORA	BACANORA	BACANORA		OBRA		0.00	0.00
	2,177,285.00	2,177,285.00	0.00	0.00	1			
	0.00	0.00	0.00	0.00				
10022201E4560600261203A0	REMODELACIÓN DEL PALACIO MUNICIPAL GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES	SONOITA	SONOITA		OBRA		0.00	0.00
	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	1			
	0.00	0.00	0.00	0.00				
10022201E4560600261203L4	REMODELACION DEL EDIFICIO DEL DIF MUNICIPAL EN BACANORA NC2-670	BACANORA	BACANORA		OBRA	PERSONA	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1750		
	585,705.81	585,705.81	0.00	0.00				
10022201E4560600261203L5	REMODELACION DEL PALACIO MUNICIPAL DE TRINCHERAS NC2-669	TRINCHERAS	TRINCHERAS		OBRA	PERSONA	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1750		
	1,370,491.11	1,370,491.11	0.00	0.00				
10022201E4560600261203O5	REMODELACION DE PALACIO MUNICIPAL NC2-1329	ROSARIO	ROSARIO (TESOPACO)		CONVENIO AYTO	PERSONA	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	3000		
	1,341,914.00	1,341,914.00	0.00	0.00				
10022601E1260200262203A0	ADECUACION DE EDIFICIO PARA CASA DE MEDIO CAMINO PARA JOVENES "UNAKARI" Y "JINESEKI", HERMOSILLO ED-1232	HERMOSILLO	HERMOSILLO		OBRA	PERSONA	80.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	30		
	1,029,964.29	1,029,964.29	0.00	0.00				
10022601E1260200262203A0	REHABILITACION DE FACHADA DEL EDIFICIO PARA CENTRO DE HABILIDADES PARA LA VIDA, HERMOSILLO ED-102	HERMOSILLO	HERMOSILLO		OBRA	PERSONA	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	250		
	1,094,281.32	1,094,281.32	0.00	0.00				
10022601E1260200262203A0	REHABILITACION DE MUROS DEL EDIFICIO PARA CENTRO DE HABILIDADES DE LA VIDA, HERMOSILLO ED-103	HERMOSILLO	HERMOSILLO		OBRA	PERSONA	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	250		
	1,383,756.29	1,383,756.29	0.00	0.00				
10022601E1260200262203A0	REMODELACION DE INTERIORES DE EDIFICIO PARA CENTRO DE HABILIDADES DE LA VIDA, HERMOSILLO ED-104	HERMOSILLO	HERMOSILLO		OBRA	PERSONA	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	250		
	465,956.41	465,956.41	0.00	0.00				
10022601E1260200262203A0	REHABILITACION DE SISTEMA HIDROSANITARIO DEL EDIFICIO PARA CENTRO DE HABILIDADES PARA LA VIDA, HERMOSILLO ED-105	HERMOSILLO	HERMOSILLO		OBRA	PERSONA	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	250		
	1,067,816.36	1,067,816.36	0.00	0.00				
10022601E1260200262203A0	REHABILITACION DE SISTEMA ELECTRICO DEL EDIFICIO PARA CENTRO DE HABILIDADES PARA LA VIDA, HERMOSILLO ED-107	HERMOSILLO	HERMOSILLO		OBRA	PERSONA	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	250		
	830,978.06	830,978.06	0.00	0.00				





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[5K] EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS

10022601E1260200262203A0	REMODELACION DE LA ENTRADA PRINCIPAL DEL EDIFICIO PARA CENTRO DE HABILIDADES PARA LA VIDA, HERMOSILLO	ED-108	HERMOSILLO	HERMOSILLO		OBRA	PERSONA	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	250		
		1,407,690.05	1,407,690.05	0.00	0.00				
10022601E1260200262203O5	CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA DIF MUNICIPAL	NC2-1330	ROSARIO	ROSARIO (TESOPACO)		CONVENIO AYTO	PERSONA	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	3000		
		1,196,819.00	1,196,819.00	0.00	0.00				
10162201E4560600162201H6	CONSTRUCCION DE OFICINA NUEVA Y REHABILITACION DE OFICINA EXISTENTE EN TERRENOS DE LA JUNTA DE CAMINOS CONTIGUO A CERESO 1, HERMOSILLO	FA-068/10	HERMOSILLO	HERMOSILLO		OBRA	PERSONA	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	500		
		118,854.68	118,854.68	0.00	0.00				
10172201E4560100161416A0	REHABILITACION Y ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIO PARA COMANDANCIA Y PROTECCION CIVIL	ED-023	ACONCHI	ACONCHI		OBRA	PERSONAS	75.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	2000		
		457,308.92	388,712.58	0.00	68,596.34				
10172201E4560100161416A0	REHABILITACION DE EDIFICIO DEL H. AYUNTAMIENTO	ED-023	ARIZPE	ARIZPE		OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	1500		
		64,859.00	55,130.15	0.00	9,728.85				
10172201E4560100161416A0	REMODELACION DE FACHADA EN PALACIO MUNICIPAL	ED-023	ATIL	ATIL		OBRA	PERSONAS	15.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	800		
		300,386.11	255,195.91	0.00	45,190.20				
10172201E4560100161416A0	REHABILITACION DE PALACIO MUNICIPAL	ED-023	CANANEA	CANANEA		OBRA	PERSONAS	15.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	32000		
		359,163.44	251,414.40	0.00	107,749.04				
10172201E4560100161416A0	TERMINACION DEL LOCAL DEL SINDICATO DE TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA	ED-023	MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO		OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	110		
		583,902.51	437,926.88	0.00	145,975.63				
10172201E4560100161416A0	REHABILITACION DE PINTURA EN EDIFICIO MUNICIPAL	ED-023	NACORI CHICO	NACORI CHICO		OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	1204		
		49,391.19	41,982.51	0.00	7,408.68				
10172201E4560100161416A0	REHABILITACION DE INTERIORES DEL CENTRO DE USOS MULTIPLES DEL SNTE	ED-023	NOGALES	HEROICA NOGALES		OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	100		
		496,558.50	347,590.94	0.00	148,967.56				
10172201E4560100161416A0	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIO 21	ED-023	NOGALES	HEROICA NOGALES		OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	150		
		39,126.98	27,388.88	0.00	11,738.10				





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[5K] EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS

10172201E4560100161416A0	REHABILITACION DE PALACIO MUNICIPAL								
ED-023	OPODEPE	OPODEPE			OBRA	PERSONAS			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1000	100.00	100.00	
	257,969.60	219,274.16	0.00	38,695.44					
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE SALON PARA REUNIONES EN LA LOCALIDAD DE TUAPE								
ED-023	OPODEPE	TUAPE			OBRA	PERSONAS			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1000	100.00	100.00	
	326,371.45	277,415.73	0.00	48,955.72					
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE CUARTO DE SERVICIO EN AUDITORIO CIVICO MUNICIPAL								
ED-023	VILLA PESQUEIRA	VARIAS			OBRA	PERSONAS			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	300	100.00	100.00	
	105,100.00	57,205.00	0.00	47,895.00					
10172201E4560100161416A0	REHABILITACION DE EDIFICIO DEL SINDICATO DEL H. AYUNTAMIENTO								
ED-027	HUATABAMPO	HUATABAMPO			OBRA	PERSONAS			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	200	100.00	100.00	
	111,779.13	95,012.26	0.00	16,766.87					
	4,677,285.00	4,677,285.00	0.00	0.00	Total Modalidad				
	22,644,745.64	21,947,078.21	0.00	697,667.43				2	30 Obras

[AE] IMPULSO Y PROMOCION A LA ACTIVIDAD TURISTICA

10023701E4520100161211A0	TERMINACION PARADOR TURISTICO MAZOCAHUI								
	BAVIACORA	BAVIACORA			OBRA				
	13,000,000.00	13,000,000.00	0.00	0.00	1		0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
10023701E4520100161211A0	TERMINACION PARADOR TURISTICO YAQUI								
	CAJEME	VARIAS			OBRA				
	17,500,000.00	17,500,000.00	0.00	0.00	1		0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	30,500,000.00	30,500,000.00	0.00	0.00	Total Modalidad				
	0.00	0.00	0.00	0.00				2	0 Obras

[BN] POLITICAY PLANEACION DEL DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS

10022701E4560700261207A0	PROGRAMA DE DIAGNOSTICO DE NECESIDADES DE PAVIMENTACION POR IMÁGENES SATELITALES PARA 12 CIUDADES DEL ESTADO DE SONORA, VARIOS								
ED-205	VARIOS	VARIAS			PROGRAMA	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	250000	100.00	100.00	
	438,975.50	438,975.50	0.00	0.00					
10032701E4560700261406A0	ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA MODERNIZACION DE PUERTOS FRONTERIZOS, VARIOS								
ED-208	VARIOS	VARIAS			PROYECTO	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	100000	100.00	100.00	
	232,000.00	232,000.00	0.00	0.00					
10032701E4560700261406A0	ELABORACION DEL PROGRAMA REGIONAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA UTB SAN LUIS, VARIOS								
ED-385	VARIOS	VARIAS			PROGRAMA	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	251374	100.00	100.00	
	957,000.00	957,000.00	0.00	0.00					





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[BN] POLITICAY PLANEACION DEL DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS

10032701E4560700261406A0	ED-384	VARIOS	ELABORACION DEL PROGRAMA REGIONAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA UTB GUAYMAS Y EMPALME, VARIOS	VARIAS	PROGRAMA	PERSONA	100.00	100.00
		0.00		0.00	0.00	0.00	1	203430
		458,055.00		458,055.00	0.00	0.00		
10032701E4560700261406A0	ED-895	VARIOS	PROGRAMA REGIONAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA UTB-CABORCA, VARIOS	VARIAS	PROGRAMA	PERSONA	100.00	100.00
		0.00		0.00	0.00	0.00	1	105332
		727,320.00		727,320.00	0.00	0.00		
10032701E4560700261406A0	ED-894	AGUA PRIETA	ACTUALIZACION DEL PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DEL CENTRO DE POBLACION DE AGUA PRIETA, AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	PROGRAMA	PERSONA	100.00	100.00
		0.00		0.00	0.00	0.00	1	77254
		649,999.04		649,999.04	0.00	0.00		
10032701E4560700261406A0	ED-381	GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES	ACTUALIZACION DEL PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DEL CENTRO DE POBLACION DE SONOYTA, GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES	SONOITA	PROGRAMA	PERSONA	100.00	100.00
		0.00		0.00	0.00	0.00	1	15652
		600,000.00		600,000.00	0.00	0.00		
10032701E4560700261406A0	ED-899	CABORCA	ACTUALIZACION DEL PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DEL CENTRO DE POBLACION DE CABORCA, CABORCA	HEROICA CABORCA	PROGRAMA	PERSONA	100.00	100.00
		0.00		0.00	0.00	0.00	1	59922
		650,000.00		650,000.00	0.00	0.00		
10032701E4560700261406A0	ED-377	GUAYMAS	ACTUALIZACION DEL PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DEL CENTRO DE POBLACION DE GUAYMAS, GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	PROGRAMA	PERSONA	100.00	100.00
		0.00		0.00	0.00	0.00	1	111507
		416,348.00		416,348.00	0.00	0.00		
10032701E4560700261406A0	ED-378	EMPALME	ACTUALIZACION DEL PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DEL CENTRO DE POBLACION DE EMPALME, EMPALME	EMPALME	PROGRAMA	PERSONA	100.00	100.00
		0.00		0.00	0.00	0.00	1	40630
		382,800.00		382,800.00	0.00	0.00		
10032701E4560700261406A0	ED-379	GUAYMAS	ACTUALIZACION DEL PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DEL CENTRO DE POBLACION DE SAN CARLOS, GUAYMAS	SAN CARLOS (SAN CARLOS NUEVO GUAYMAS)	PROGRAMA	PERSONA	100.00	100.00
		0.00		0.00	0.00	0.00	1	1560
		393,000.00		393,000.00	0.00	0.00		
10032701E4560700261406A0	ED-380	MOCTEZUMA	ACTUALIZACION DEL PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DEL CENTRO DE POBLACION DE MOCTEZUMA, MOCTEZUMA	MOCTEZUMA	PROGRAMA	PERSONA	100.00	100.00
		0.00		0.00	0.00	0.00	1	3973
		599,988.30		599,988.30	0.00	0.00		
10032701E4560700261406A0	ED-386	VARIOS	ELABORACION DEL PROGRAMA REGIONAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA UTB MOCTEZUMA, MOCTEZUMA	VARIAS	PROGRAMA	PERSONA	100.00	100.00
		0.00		0.00	0.00	0.00	1	24644
		1,038,184.54		1,038,184.54	0.00	0.00		
10032701E4560700261406A0	ED-382	VARIOS	ESTUDIO PARA DEFINIR PRIORIDADES DE PAVIMENTACION DE VIALIDADES ESTRATEGICAS DE: HERMOSILLO, NOGALES, GAYMAS Y EMPALME, VARIOS	VARIAS	ESTUDIO	PERSONA	100.00	100.00
		0.00		0.00	0.00	0.00	1	1208064
		220,000.00		220,000.00	0.00	0.00		





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[BN] POLITICAY PLANEACION DEL DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS

10032701E4560700261406A0	ESTUDIO PARA DEFINIR PRIORIDADES DE PAVIMENTACION DE VIALIDADES ESTRATEGICAS DE: CD. OBREGON, NAVOJOA, HUATABAMPO Y ETCHOJOA, VARIOS	ED-383	VARIOS	VARIAS	ESTUDIO	PERSONA	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	707069	
		215,411.00	215,411.00	0.00	0.00			
10032701E4560700261406A0	ACTUALIZACION DEL PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DEL CENTRO DE POBLACION DE SAN LUIS RIO COLORADO, SAN LUIS RIO COLORADO	ED-1071	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	PROGRAMA	PERSONA	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	130000	
		325,000.00	325,000.00	0.00	0.00			
		0.00	0.00	0.00	0.00			0
		8,304,081.38	8,304,081.38	0.00	0.00	Total Modalidad		16

[CO] SEGURIDAD PUBLICA Y JUSTICIA

10021201E5080500162219A0	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA SEGURIDAD PUBLICA		BENITO JUAREZ	VILLA JUAREZ (IRRIGACION)	OBRA		0.00	0.00
		2,609,393.00	2,609,393.00	0.00	0.00	1		
		0.00	0.00	0.00	0.00			
10021701E5080500161219A0	CONSTRUCCION DE MODULO DE SEGURIDAD PUBLICA EN LA COLONIA VALLE VERDE, CAJEME	ED-141	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	OBRA	PERSONA	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	5000	
		287,695.15	287,695.15	0.00	0.00			
		2,609,393.00	2,609,393.00	0.00	0.00			1
		287,695.15	287,695.15	0.00	0.00	Total Modalidad		1

[DN] ASISTENCIA SOCIAL, SERVICIOS COMUNITARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES

10172201E4560100161416A0	REHABILITACION DE CENTRO COMUNITARIO DE APRENDIZAJE EN SAN JOSE DE BACUM	ED-023	BACUM	SAN JOSE DE BACUM	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	500	
		122,394.12	104,035.00	0.00	18,359.12			
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE CUARTO EN UNIDAD BASICA DE REHABILITACION (UBR)	ED-023	SAN PEDRO DE LA CUEVA	SAN PEDRO DE LA CUEVA	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	50	
		51,071.71	43,410.95	0.00	7,660.76			
		0.00	0.00	0.00	0.00			0
		173,465.83	147,445.95	0.00	26,019.88	Total Modalidad		2

[ED] DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS

10172201E4560100161416A0	REHABILITACION DE DRENAJE EN CALLE GENERAL PADILLA	ED-023	HUEPAC	HUEPAC	ML	PERSONAS	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	79	55	
		61,986.49	52,688.51	0.00	9,297.98			
		0.00	0.00	0.00	0.00			0
		61,986.49	52,688.51	0.00	9,297.98	Total Modalidad		1





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad											
Cve. Programática / Proyecto											
Cve. Estatal		Municipio		Localidad							
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %			
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %			

[OT] ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO

10032201E4560700161207A0	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE PUERTOS FRONTERIZOS									
	VARIOS		VARIAS		BOLSA DE ESTUDIOS					
	5,050,000.00	5,050,000.00	0.00	0.00	1		0.00	0.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00						
10032201E4560700161406A0	PROYECTOS EJECUTIVOS, PROYECTOS REGIONALES Y ESTUDIOS PARA EL DESARROLLO URBANO									
	VARIOS		VARIAS		BOLSA DE PROYECTO					
	29,880,000.00	29,880,000.00	0.00	0.00	1		0.00	0.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00						
10132201E4560200161207A0	PROGRAMA REGIONAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA UTB-NOGALES									
	NOGALES		HEROICA NOGALES		PROGRAMA					
	925,000.00	925,000.00	0.00	0.00	1		0.00	0.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00						
10132201E4560200161207A0	ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DE CENTRO DE POBLACIÓN DE MAGDALENA DE KINO									
	MAGDALENA		MAGDALENA DE KINO		PROGRAMA					
	625,000.00	625,000.00	0.00	0.00	1		0.00	0.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00						
10132201E4560200161207A0	PROGRAMA REGIONAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA UTB-OBREGÓN									
	VARIOS		VARIAS		PROGRAMA					
	925,000.00	925,000.00	0.00	0.00	1		0.00	0.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00						
10132201E4560200161207A0	ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DE CENTRO DE POBLACIÓN DE SAN IGNACIO RIO MUERTO									
	SAN IGNACIO RIO MUERTO		SAN IGNACIO RIO MUERTO		PROGRAMA					
	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	1		0.00	0.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00						
10132201E4560200161207A0	PROGRAMA REGIONAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA UTB-NAVOJOA									
	VARIOS		VARIAS		PROGRAMA					
	925,000.00	925,000.00	0.00	0.00	1		0.00	0.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00						
10132201E4560200161207A0	ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DE CENTRO DE POBLACIÓN DE ALAMOS									
	ALAMOS		ALAMOS		PROGRAMA					
	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	1		0.00	0.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00						
10132201E4560200161207A0	ACTUALIZACIÓN DE PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DE CENTRO DE POBLACIÓN DE CANANEA									
	CANANEA		CANANEA		PROGRAMA					
	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	1		0.00	0.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00						
10132201E4560200161207A0	PROGRAMA REGIONAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA UTB-URES									
	VARIOS		VARIAS		PROGRAMA					
	825,000.00	825,000.00	0.00	0.00	1		0.00	0.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00						
10132201E4560200161207A0	ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DE CENTRO DE POBLACIÓN DE URES									
	URES		URES		PROGRAMA					
	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	1		0.00	0.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00						





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatad	Federal	Otros					

[OT] ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO

10132201E4560200161207A0	PROGRAMA REGIONAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA UTB-HERMOSILLO							
	VARIOS	VARIAS			PROGRAMA		0.00	0.00
	975,000.00	975,000.00	0.00	0.00	1			
	0.00	0.00	0.00	0.00				
10132201E4560200161207A0	ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DE CENTRO DE POBLACIÓN DE ESTACIÓN PESQUEIRA							
	SAN MIGUEL DE HORCASITAS	PESQUEIRA			PROGRAMA		0.00	0.00
	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	1			
	0.00	0.00	0.00	0.00				
10132201E4560200161207A0	PROGRAMA REGIONAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA UTB-BANÁMICH							
	VARIOS	VARIAS			PROGRAMA		0.00	0.00
	825,000.00	825,000.00	0.00	0.00	1			
	0.00	0.00	0.00	0.00				
10132201E4560200161207A0	ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DE CENTRO DE POBLACIÓN DE BANÁMICH							
	BANAMICHI	BANAMICHI			PROGRAMA		0.00	0.00
	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	1			
	0.00	0.00	0.00	0.00				
10132201E4560200161207A0	PROGRAMA REGIONAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA UTB-SAHUARIPA							
	VARIOS	VARIAS			PROGRAMA		0.00	0.00
	825,000.00	825,000.00	0.00	0.00	1			
	0.00	0.00	0.00	0.00				
10132201E4560200161207A0	ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DE CENTRO DE POBLACIÓN DE SAHUARIPA							
	SAHUARIPA	SAHUARIPA			PROGRAMA		0.00	0.00
	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	1			
	0.00	0.00	0.00	0.00				
10132201E4560200161207A0	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL							
	VARIOS	VARIAS			PROGRAMA		0.00	0.00
	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	1			
	0.00	0.00	0.00	0.00				
10132201E4560200161207A0	ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DE CENTRO DE POBLACIÓN DE SAN PEDRO DE LA CUEVA							
	SAN PEDRO DE LA CUEVA	SAN PEDRO DE LA CUEVA			PROGRAMA		0.00	0.00
	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	1			
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	47,830,000.00	47,830,000.00	0.00	0.00	Total Modalidad		19	0
	0.00	0.00	0.00	0.00			0	Obras

[S3] VIVIENDA PROGRESIVA

10022201E1250600161103A0	CONSTRUCCION DE 09 "PIE DE CASA" EN SECTOR 1 DE LA COLONIA SOLIDARIDAD, NOGALES							
	ED-1277 NOGALES	HEROICA NOGALES			0.53	PERSONA	53.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53	41		
	426,089.12	426,089.12	0.00	0.00				
10022201E1250600161103A0	CONSTRUCCION DE 09 "PIE DE CASA" EN SECTOR 2 DE LA COLONIA SOLIDARIDAD, NOGALES							
	ED-1278 NOGALES	HEROICA NOGALES			OBRA	PERSONA	30.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	41		
	426,089.12	426,089.12	0.00	0.00				





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Localidad		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Ejercido:				

[S3] VIVIENDA PROGRESIVA

10022201E1250600161103A0	CONSTRUCCION DE 02 "PIE DE CASA" EN SECTOR 6 DE LA COLONIA SOLIDARIDAD, NOGALES									
ED-1282	NOGALES		HEROICA NOGALES			OBRA	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00		0.30	9	0.30	100.00	
	94,675.76	94,675.76	0.00	0.00						
10022201E1250600161103A0	CONSTRUCCION DE 10 "PIE DE CASA" EN SECTOR 1 DE LA COLONIA VALLE VERDE, CAJEME, CIUDAD OBREGON									
ED-1283	CAJEME		CIUDAD OBREGON (CAJEME)			OBRA	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00		0.60	45	60.00	100.00	
	435,447.39	435,447.39	0.00	0.00						
10022201E1250600161103A0	CONSTRUCCION DE 10 "PIE DE CASA" EN SECTOR 2 DE LA COLONIA VALLE VERDE, CIUDAD OBREGON, CAJEME									
ED-1284	CAJEME		CIUDAD OBREGON (CAJEME)			OBRA	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00		0.60	45	60.00	100.00	
	435,533.71	435,533.71	0.00	0.00						
10022201E1250600161103A0	CONSTRUCCION DE 09 "PIE DE CASA" EN SECTOR 3 DE LA COLONIA VALLE VERDE, CIUDAD OBREGON, CAJEME									
ED-1285	CAJEME		CIUDAD OBREGON (CAJEME)			OBRA	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00		0.22	41	22.00	100.00	
	405,631.71	405,631.71	0.00	0.00						
10022201E1250600161103A0	CONSTRUCCION DE 08 "PIE DE CASA" EN SECTOR 4 DE LA COLONIA VALLE VERDE, CIUDAD OBREGON, CAJEME									
ED-1286	CAJEME		CIUDAD OBREGON (CAJEME)			OBRA	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00		0.22	36	22.00	100.00	
	360,660.81	360,660.81	0.00	0.00						
10022201E1250600161103A0	CONSTRUCCION DE 07 "PIE DE CASA" EN SECTOR 5 DE LA COLONIA VALLE VERDE, CIUDAD OBREGON, CAJEME									
ED-1287	CAJEME		CIUDAD OBREGON (CAJEME)			OBRA	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00		0.22	32	22.00	100.00	
	315,767.54	315,767.54	0.00	0.00						
10022201E1250600161103A0	CONSTRUCCION DE 05 "PIE DE CASA" EN SECTOR 6 DE LA COLONIA VALLE VERDE, CIUDAD OBREGON, CAJEME									
ED-1288	CAJEME		CIUDAD OBREGON (CAJEME)			OBRA	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00		0.60	23	60.00	100.00	
	225,535.24	225,535.24	0.00	0.00						
10022201E1250600261105A0	CONSTRUCCION DE 09 "PIE DE CASA" EN SECTOR 1 DEL POLIGONO EL APACHE, HERMOSILLO									
ED-1256	HERMOSILLO		HERMOSILLO			OBRA	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00		1	44	100.00	100.00	
	1,353,949.94	1,353,949.94	0.00	0.00						
10022201E1250600261105A0	CONSTRUCCION DE 09 "PIE DE CASA" EN SECTOR 2 DEL POLIGONO EL APACHE, HERMOSILLO									
ED-1257	HERMOSILLO		HERMOSILLO			OBRA	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00		1	41	100.00	100.00	
	1,353,949.94	1,353,949.94	0.00	0.00						
10022201E1250600261105A0	CONSTRUCCION DE 08 "PIE DE CASA" EN SECTOR 3 DEL POLIGONO EL APACHE, HERMOSILLO									
ED-1258	HERMOSILLO		HERMOSILLO			OBRA	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00		1	41	100.00	100.00	
	1,298,448.44	1,298,448.44	0.00	0.00						
	0.00	0.00	0.00	0.00						
	7,131,778.72	7,131,778.72	0.00	0.00		Total Modalidad		0	12	Obras

[S5] PROTECCION Y PRESERVACION ECOLOGICA





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico	Av. Finan.	
Ejercido:	Total	Estatad	Federal	Otros			%	%	

[S5] PROTECCION Y PRESERVACION ECOLOGICA

10022201E4560500161406A0	ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA ANÁLISIS DE COSTO-BENEFICIO Y SEGUIMIENTOS DE CAMBIO DE USO DE SUELO E IMPACTO AMBIENTAL								
	VARIOS		VARIAS			OBRA			
	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	1		0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
10182101E4600100261207A0	ESTUDIOS Y PROYECTOS EN MATERIA AMBIENTAL					BOLSA			
	VARIOS		VARIAS			1	0.00	0.00	
	20,802,379.00	20,802,379.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
10182101E4600400362203A0	CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, REMODELACIÓN Y ADECUACIONES DE INSTALACIONES Y AREAS ECOLOGICAS					OBRA			
	VARIOS		VARIAS			1	0.00	0.00	
	29,025,086.00	29,025,086.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
10182101E4601200261201A0	CONSTRUCCIÓN DEL RELLENO SANITARIO TIPO "C" EN EL MUNICIPIO DE CANANEA, SONORA.					OBRA			
	CANANEA		CANANEA			1	0.00	0.00	
	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
10182101E4601200261201A0	PLANTA DE CONVERSIÓN DE RESIDUOS A ENERGÍA PARA RESERVA DE LA BIOSFERA DEL ALTO GOLFO DE CALIFORNIA EN LA BAHÍA DE STA. CLARA					OBRA			
	SAN LUIS RIO COLORADO		VARIAS			1	0.00	0.00	
	25,520,000.00	25,520,000.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
10182101E4601200261201A0	CLAUSURA DEL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DEL MUNICIPIO DE SANTA ANA					OBRA			
	SANTA ANA		SANTA ANA			1	0.00	0.00	
	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
10182101E4601200261201A0	EQUIPAMIENTO DE PARQUE VEHICULAR PARA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS EN SANTA ANA					LOTE			
	SANTA ANA		SANTA ANA			1	0.00	0.00	
	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
10182101E4601200261201A0	CLAUSURA DEL SITIO ACTUAL DE DISPOSICIÓN FINAL DE PUERTO PEÑASCO					OBRA			
	SAN LUIS RIO COLORADO		SAN LUIS RIO COLORADO			1	0.00	0.00	
	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	105,847,465.00	105,847,465.00	0.00	0.00	Total Modalidad				
	0.00	0.00	0.00	0.00					8 0 Obras

[SC] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES

10022201E1570200161408A0	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO					OBRA			
	SAN PEDRO DE LA CUEVA		SAN PEDRO DE LA CUEVA			1	0.00	0.00	
	3,850,000.00	3,850,000.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
10022201E1570200161408A0	PERFORACION DE POZO, EQUIPAMIENTO , TANQUE Y LINEA DE CONDUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE					OBRA			
	OQUITOA		OQUITOA			1	0.00	0.00	
	3,595,100.00	3,595,100.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[SC] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES

10022201E1570200161408A0	PERFORACION DE POZO, YECORA							
ED-997	YECORA		MAYCOBA		OBRA	PERSONA	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	650		
	360,234.13	360,234.13	0.00	0.00				
10022201E1570200161408P2	SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE PARA AGUA POTABLE, LA ESTANCIA, ACONCHI							
NC2-152	ACONCHI		ESTANCIA, LA		OBRA	PERSONA	19.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19	713		
	385,302.21	385,302.21	0.00	0.00				
10172201E4560100161416A0	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO DE AGUA POTABLE							
ED-021	HUATABAMPO		COLONIA MACIAS		OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	130		
	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00				
10172201E4560100161416A0	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO DE AGUA POTABLE							
ED-021	HUATABAMPO		RIITO DE MAZARAY, EL (RIITO MUERTO)		OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	150		
	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00				
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE PISO Y CERCO EN POZO DE AGUA POTABLE							
ED-023	ACONCHI		ACONCHI		OBRA	PERSONAS	75.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	2000		
	61,203.60	52,023.06	0.00	9,180.54				
10172201E4560100161416A0	INTRODUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN AVENIDA PICACHO							
ED-023	BACOACHI		BACOACHI		ML	PERSONAS	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	400	150		
	156,873.74	133,342.68	0.00	23,531.06				
10172201E4560100161416A0	INSTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN AVENIDA CHAPARACO							
ED-023	BACOACHI		CHAPARACO, EL. (CHAPARACO VIEJO)		ML	PERSONAS	30.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1480	600		
	177,307.52	150,711.40	0.00	26,596.12				
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE PILA DE ALMACENAMIENTO PARA AGUA POTABLE							
ED-023	BACOACHI		CHAPARACO, EL. (CHAPARACO VIEJO)		OBRA	PERSONAS	30.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1500		
	151,349.00	128,646.65	0.00	22,702.35				
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LA MORA							
ED-023	BANAMICHI		BANAMICHI		ML	PERSONAS	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	130	50		
	69,734.47	59,274.30	0.00	10,460.17				
10172201E4560100161416A0	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE REVOLUCION							
ED-023	HUEPAC		RANCHITO DE HUEPAC		ML	PERSONAS	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	100	40		
	44,179.10	37,552.23	0.00	6,626.87				
10172201E4560100161416A0	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA							
ED-023	HUEPAC		RANCHITO DE HUEPAC		ML	PERSONAS	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	75	35		
	36,389.52	30,931.09	0.00	5,458.43				





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[SC] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES

10172201E4560100161416A0	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ESTADIO	ED-023	MAGDALENA	TASICURI, EL	ML	PERSONAS	100.00	100.00	
			0.00	0.00	0.00	0.00	520	60	
	114,245.39		85,684.04	0.00		28,561.35			
10172201E4560100161416A0	REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA	ED-023	SAN IGNACIO RIO MUERTO	EMILIANO ZAPATA	OBRA	PERSONAS	25.00	100.00	
			0.00	0.00	0.00	0.00	1	200	
	31,367.04		26,661.98	0.00		4,705.06			
10172201E4560100161416A0	REHABILITACION DE TUBERIA HIDRAULICA EN POZO A TINACO DE AGUA	ED-023	SARIC	SASABE	ML	PERSONAS	100.00	100.00	
			0.00	0.00	0.00	0.00	183	1500	
	74,893.36		63,659.36	0.00		11,234.00			
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN EJIDO SANTA ISABEL (LA CUCHILLITA)	ED-023	TUBUTAMA	TUBUTAMA	ML	PERSONAS	100.00	100.00	
			0.00	0.00	0.00	0.00	2500	250	
	345,717.94		293,860.24	0.00		51,857.70			
10172201E4560100161416A0	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE EN POZO DE AGUA POTABLE	ED-023	TUBUTAMA	TUBUTAMA	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00	
			0.00	0.00	0.00	0.00	1	500	
	322,319.42		273,971.50	0.00		48,347.92			
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN EJIDO LA REFORMA	ED-023	TUBUTAMA	REFORMA, LA	ML	PERSONAS	100.00	100.00	
			0.00	0.00	0.00	0.00	150	200	
	126,945.08		107,903.32	0.00		19,041.76			
10172201E4560100161416A0	SUMINISTRO E INSTALACION DE SUBESTACION DE POZO PARA AGUA POTABLE	ED-027	GUAYMAS	SAN MARCIAL	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00	
			0.00	0.00	0.00	0.00	1	200	
	123,506.58		83,506.58	0.00		40,000.00			
10172201E4560100161416A0	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	ED-027	SAN MIGUEL DE HORCASITAS	SAN MIGUEL DE HORCASITAS	OBRA	PERSONAS	15.00	100.00	
			0.00	0.00	0.00	0.00	1	350	
	247,096.58		83,356.91	0.00		163,739.67			
10172201E4560100161416A0	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	ED-027	SAN MIGUEL DE HORCASITAS	ANGELES LOS. (LA FABRICA)	OBRA	PERSONAS	15.00	100.00	
			0.00	0.00	0.00	0.00	1	300	
	247,096.58		210,032.09	0.00		37,064.49			
10172201E4560100161416A0	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA EJIDAL	ED-027	URES	SAN PEDRO	ML	PERSONAS	100.00	100.00	
			0.00	0.00	0.00	0.00	1752	450	
	147,401.65		104,569.36	0.00		42,832.29			
	7,445,100.00		7,445,100.00	0.00		0.00			
	3,323,162.91		2,771,223.13	0.00		551,939.78			
					Total Modalidad				2/21 Obras

[SD] ALCANTARILLADO DE ZONAS RURALES





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[SD] ALCANTARILLADO DE ZONAS RURALES

10172201E4560100161416A0	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE EN CALLE MANUEL J. CLOUTIER Y CALLEJON SIN NOMBRE	ED-023	ACONCHI	ESTANCIA, LA	ML	PERSONAS			
			0.00	0.00	0.00	0.00	114	650	100.00 100.00
			66,639.52	56,643.59	0.00	9,995.93			
10172201E4560100161416A0	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CARRETERA INTERNACIONAL	ED-023	ALTAR	ALTAR	ML	PERSONAS			
			0.00	0.00	0.00	0.00	320	200	100.00 100.00
			287,731.12	215,798.34	0.00	71,932.78			
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE GENERAL ALVARO OBREGON	ED-023	BANAMICHI	BANAMICHI	OBRA	PERSONAS			
			0.00	0.00	0.00	0.00	1	150	100.00 100.00
			283,521.48	240,993.26	0.00	42,528.22			
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE TEPUCHI FINAL SUR	ED-023	BANAMICHI	BANAMICHI	ML	PERSONAS			
			0.00	0.00	0.00	0.00	130	60	100.00 100.00
			130,000.00	110,500.00	0.00	19,500.00			
			0.00	0.00	0.00	0.00			
			767,892.12	623,935.19	0.00	143,956.93	Total Modalidad		0 4 Obras

[SE] URBANIZACION

10021702E5090400162401A0	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN		TEPACHE	TEPACHE	OBRA				
			1,323,951.00	1,323,951.00	0.00	0.00	1		0.00 0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00			
10022201E4560400261415A0	INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALIMENTADOR ELECTRICO PARA EL PROYECTO PUERTA OESTE (1RA. ETAPA)	ED-136	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	PERSONA			
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.51	500000	51.00 100.00
			12,134,243.00	12,134,243.00	0.00	0.00			
10022201E4560400261415P4	INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALIMENTADOR ELECTRICO PARA EL PROYECTO PUERTA OESTE (1RA. ETAPA)	ED-136	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	PERSONA			
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.41	500000	41.00 100.00
			5,300,141.62	5,300,141.62	0.00	0.00			
10022201E4560400461419A0	CONSTRUCCION DE PARQUE HISTORICO BICENTENARIO, ARIZPE	ED-842	ARIZPE	ARIZPE	OBRA	PERSONA			
			0.00	0.00	0.00	0.00	1	120000	100.00 100.00
			607,373.43	607,373.43	0.00	0.00			
10022201E4560400461419A0	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN LA COLONIA VALLE VERDE, CAJEME	ED-255	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	OBRA	PERSONA			
			0.00	0.00	0.00	0.00	1	5000	100.00 100.00
			527,336.18	527,336.18	0.00	0.00			
10022201E4560400461419A0	CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO EN LA COLONIA VALLE VERDE, CAJEME	ED-256	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	OBRA	PERSONA			
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.85	5000	85.00 100.00
			84,886.41	84,886.41	0.00	0.00			





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[SE] URBANIZACION

10022201E4560400461419A0	REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO DE EL RIITO, NUEVO MICHOACAN, SAN LUIS RIO COLORADO	ED-1358	SAN LUIS RIO COLORADO	EJIDO MICHOACAN (RIITO SONORA)	OBRA	PERSONA	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1450		
		1,710,000.00	1,710,000.00	0.00	0.00	1		
10022201E4560400461419A0	CONSTRUCCION DE CENTRO RECREATIVO EN TAHUICHOPA, ARIZPE	ED-843	ARIZPE	TAHUICHOPA	OBRA	PERSONA	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	3500		
		188,261.28	188,261.28	0.00	0.00	1		
10022201E4560400461419A0	CONSTRUCCION DE CENTRO RECREATIVO EN TAHUICHOPA, ARIZPE	ED-093	ARIZPE	TAHUICHOPA	OBRA	PERSONA	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	3500		
		71,456.23	71,456.23	0.00	0.00	1		
10022201E4560400461419L4	REMDELACION DE LA PLAZA AZUETA	NC2-707	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	OBRA	PERSONA	78.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	120000		
		934,167.04	934,167.04	0.00	0.00	0.78		
10022201E4560400461419L4	REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO EL RIITO (SEGUNDA ETAPA)	NC2-692	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA	PERSONA	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	126000		
		785,695.43	785,695.43	0.00	0.00	1		
10022201E4560400461419L5	REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO EL RIITO (SEGUNDA ETAPA), SAN LUIS RIO COLORADO	NC2-692	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA	PERSONA	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	126000		
		7,135.44	7,135.44	0.00	0.00	1		
10022201E4560500161420A0	REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO DE EL RIITO, ESTACION RIITO NUEVO MICHOACAN, SAN LUIS RIO COLORADO	ED-125	SAN LUIS RIO COLORADO	EJIDO MICHOACAN (RIITO SONORA)	OBRA	PERSONA	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	4000		
		252,153.05	252,153.05	0.00	0.00	1		
10022201E456050016142005	ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DIVERSA	NC2-1328	VARIOS	VARIAS	PROYECTO	PERSONA	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	10000		
		683,000.00	683,000.00	0.00	0.00	1		
10022201E4560500161421M9	CONSTRUCCION DE PASO PEATONAL EN CALLE NIÑOS HEROES (AMPLIACION), NOGALES	FA-163	NOGALES	HEROICA NOGALES	OBRA	PERSONA	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	45000		
		127,760.89	127,760.89	0.00	0.00	1		
10022201E4560500161421M9	CONSTRUCCION DE FUENTE EN ACCESO A LA CIUDAD DE NOGALES, NOGALES	FA-164	NOGALES	HEROICA NOGALES	CONVENIO AYTO	PERSONA	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	220292		
		1,481,569.00	1,481,569.00	0.00	0.00	1		
10022201E4560500361421A0	SEMAFORIZACION DE CRUCEROS EN DIFERENTES VIALIDADES DEL AREA URBANA, ALTAR	FA-015	ALTAR	ALTAR	OBRA	PERSONA	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	50000		
		998,390.88	998,390.88	0.00	0.00	1		





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[SE] URBANIZACION

10022201E4560600161420A0	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL ANA GABRIELA GUEVARA (AMPLIACION), NOGALES	ED-026	NOGALES	HEROICA NOGALES	OBRA	PERSONA	100.00	100.00	
		0.00	0.00	0.00	1	150000			
		2,995,745.44	2,995,745.44	0.00					
10022201E4590200161410A0	TERMINACION DEL BLVD. DE ACCESO NORTE SEGUNDA ETAPA (ALUMBRADO PUBLICO), HUATABAMPO	FA-018	HUATABAMPO	HUATABAMPO	OBRA	PERSONA	100.00	100.00	
		0.00	0.00	0.00	1	29789			
		240,792.68	240,792.68	0.00					
10022201E4590200161410A0	TERMINACION DE BOULEVARD ACCESO NORTE SEGUNDA ETAPA (ALUMBRADO PUBLICO, HUATABAMPO	ED-090	HUATABAMPO	HUATABAMPO	OBRA	PERSONA	100.00	100.00	
		0.00	0.00	0.00	1	29789			
		173,376.85	173,376.85	0.00					
10022201E4590200161411A0	ELECTRIFICACION Y ALUMBRADO PUBLICO EN EL PARQUE DEPORTIVO DE BUAYSIACOBÉ, ETCHOJOA	ED-124	ETCHOJOA	BUAYSIACOBÉ	OBRA	PERSONA	100.00	100.00	
		0.00	0.00	0.00	1	4000			
		990,239.31	990,239.31	0.00					
10022401E3370200161203A0	REHABILITACION DE PLAZA JESUS GARCIA (CAPSULA DEL TIEMPO), NACUZARI DE GARCIA	ED-087	NACUZARI DE GARCIA	NACUZARI DE GARCIA	OBRA	PERSONA	99.00	100.00	
		0.00	0.00	0.00	0.99	15500			
		62,640.00	62,640.00	0.00					
10022401E3370200161203A0	REHABILITACION DE LA PLAZA JESUS GARCIA (CAPSULA DE TIEMPO), NACUZARI DE GARCIA	ED-1359	NACUZARI DE GARCIA	NACUZARI DE GARCIA	OBRA	PERSONA	99.00	100.00	
		0.00	0.00	0.00	0.99	5500			
		1,171,759.16	1,171,759.16	0.00					
10022401E3370200161203P2	REHABILITACION DE LA PLAZA JESUS GARCIA (CAPSULA DE TIEMPO), NACUZARI DE GARCIA	NC2-151	NACUZARI DE GARCIA	NACUZARI DE GARCIA	OBRA	PERSONA	99.00	100.00	
		0.00	0.00	0.00	0.99	15500			
		641,869.67	641,869.67	0.00					
10022402E3370200161419A0	REHABILITACION DEL PARQUE PUBLICO, SAN LUIS RIO COLORADO	ED-147	SAN LUIS RIO COLORADO	LUIS B SANCHEZ	OBRA	PERSONA	100.00	100.00	
		0.00	0.00	0.00	1	4716			
		646,203.83	646,203.83	0.00					
10022701E4590200161410A0	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO Y ELECTRIFICACION EN LA COLONIA VALLE VERDE, CAJEME	ED-153	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	OBRA	PERSONA	100.00	100.00	
		0.00	0.00	0.00	1	5000			
		311,726.80	311,726.80	0.00					
10022701E4590200161410A0	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA SOLIDARIDAD, NOGALES	ED-155	NOGALES	HEROICA NOGALES	OBRA	PERSONA	100.00	100.00	
		0.00	0.00	0.00	1	7000			
		20,051.98	20,051.98	0.00					
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERIA EN ARROYO LA PALMITA	ED-023	BACADEHUACHI	BACADEHUACHI	OBRA	PERSONAS	20.00	100.00	
		0.00	0.00	0.00	1	120			
		39,817.57	33,844.93	0.00					5,972.64





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[SE] URBANIZACION

10172201E4560100161416A0	TRATAMIENTO DE TERRACERIAS Y RIEGO DE SELLO EN ACCESO ALTERNO A LA LOCALIDAD	ED-023	BACANORA	BACANORA					
	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	PERSONAS	100.00	100.00	
	763,119.93	648,651.94	0.00	114,467.99	4564	1200			
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE GUARNICION TIPO BORDILLO EN LADO NORTE DE ACCESO ALTERNO A LA LOCALIDAD	ED-023	BACANORA	BACANORA					
	0.00	0.00	0.00	0.00	ML	PERSONAS	100.00	100.00	
	167,503.60	142,378.06	0.00	25,125.54	652	1200			
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE ANDADOR PRIMERA ETAPA	ED-023	HUASABAS	HUASABAS					
	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00	
	212,599.19	180,709.31	0.00	31,889.88	1	3500			
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLES RAFAEL IBARRA MONTIJO, COSME DIAZ FIGUEROA Y VICTORIA TAUTIME SANTA MARIA	ED-023	HUEPAC	OJO DE AGUA DE HUEPAC					
	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	PERSONAS	100.00	100.00	
	68,390.16	58,131.64	0.00	10,258.52	215.33	250			
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y ESCALONES EN ACCESO A COLONIA OLAS ALTAS	ED-023	NACUZARI DE GARCIA	NACUZARI DE GARCIA					
	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	PERSONA	15.00	100.00	
	130,000.00	110,500.00	0.00	19,500.00	1	350			
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE JAVIER MINA	ED-023	NOGALES	HEROICA NOGALES					
	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00	
	43,109.12	30,176.38	0.00	12,932.74	1	30			
10172201E4560100161416A0	PINTURA Y SEÑALIZACION DE ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE QUEROBABI	ED-023	OPODEPE	QUEROBABI					
	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00	
	64,617.00	54,924.45	0.00	9,692.55	1	1500			
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO Y BARANDAL EN PROLONGACION BOULEVARD SAN ANTONIO	ED-023	OQUITOA	OQUITOA					
	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00	
	130,233.81	110,698.74	0.00	19,535.07	1	400			
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN AVENIDA REVOLUCION	ED-023	OQUITOA	OQUITOA					
	0.00	0.00	0.00	0.00	ML	PERSONAS	100.00	100.00	
	67,472.00	57,351.20	0.00	10,120.80	153	200			
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PROLONGACION BOULEVARD SAN ANTONIO	ED-023	OQUITOA	OQUITOA					
	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00	
	117,368.76	99,763.45	0.00	17,605.31	1	150			
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE	ED-023	SAN FELIPE DE JESUS	SAN FELIPE DE JESUS					
	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00	
	156,131.64	132,611.89	0.00	23,519.75	1	400			





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[SE] URBANIZACION

10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLES CONSTITUCION, 10 DE MAYO Y 20 DE NOVIEMBRE	ED-023	SAN FELIPE DE JESUS	SAN FELIPE DE JESUS	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	400		
			209,215.54	177,833.21	0.00	31,382.33		
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN VARIAS CALLES	ED-023	SARIC	SARIC	M2	PERSONAS	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	1200		
			277,782.41	236,115.05	0.00	41,667.36		
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE RASTRO MUNICIPAL	ED-023	VILLA HIDALGO	SAN JUAN DEL RIO (SAN JUAN)	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	1500		
			125,146.89	106,374.86	0.00	18,772.03		
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLEJON SIN NOMBRE	ED-023	VILLA PESQUEIRA	NACORI GRANDE	M2	PERSONAS	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	40		
			22,753.61	19,340.57	0.00	3,413.04		
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE YECORA Y AVENIDA 1673	ED-023	YECORA	YECORA	ML	PERSONAS	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	255		
			22,026.40	18,722.44	0.00	3,303.96		
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE AGUA PRIETA	ED-023	YECORA	YECORA	ML	PERSONAS	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	216		
			67,779.66	57,612.71	0.00	10,166.95		
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE BEAUMONT	ED-023	YECORA	MAYCOBA	ML	PERSONAS	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	2500		
			90,614.60	77,022.41	0.00	13,592.19		
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL	ED-027	ALAMOS	ADUANA, LA	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	1200		
			614,294.90	522,150.66	0.00	92,144.24		
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN COLONIA BELLA VISTA	ED-027	NOGALES	HEROICA NOGALES	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	250		
			63,718.17	44,602.71	0.00	19,115.46		
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE PRINCIPAL	ED-027	PITIKUITO	PITIKUITO	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	1200		
			151,068.52	113,301.39	0.00	37,767.13		
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE KIOSKO, JARDINERA Y PISO ESTAMPADO EN AREA DE MIRADOR	ED-027	VILLA HIDALGO	VILLA HIDALGO	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	1500		
			264,087.89	224,474.71	0.00	39,613.18		
	1,323,951.00		1,323,951.00	0.00	0.00			
	37,016,826.97		36,405,268.31	0.00	611,558.66			
					Total Modalidad			1
								49





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[SF] PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES

10022201E4560500161420A0	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS							
	ACONCHI		ACONCHI		OBRA			
	2,456,131.00	2,456,131.00	0.00	0.00	1		0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				
10022201E4560500161420A0	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN LA COLONIA ESTACIÓN							
	ALAMOS		ALAMOS		OBRA			
	4,056,040.00	4,056,040.00	0.00	0.00	1		0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				
10022201E4560500161420A0	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES							
	ALTAR		ALTAR		OBRA			
	4,795,912.00	4,795,912.00	0.00	0.00	1		0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				
10022201E4560500161420A0	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS							
	ARIVECHI		BAMORI		OBRA			
	2,675,000.00	2,675,000.00	0.00	0.00	1		0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				
10022201E4560500161420A0	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS							
	ARIZPE		ARIZPE		OBRA			
	3,383,780.00	3,383,780.00	0.00	0.00	1		0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				
10022201E4560500161420A0	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS							
	ATIL		ATIL		OBRA			
	3,554,432.00	3,554,432.00	0.00	0.00	1		0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				
10022201E4560500161420A0	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS							
	BACANORA		BACANORA		OBRA			
	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	1		0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				
10022201E4560500161420A0	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS							
	BACOACHI		BACOACHI		OBRA			
	3,963,296.00	3,963,296.00	0.00	0.00	1		0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				
10022201E4560500161420A0	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS							
	BACERAC		BACERAC		OBRA			
	4,157,604.00	4,157,604.00	0.00	0.00	1		0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				
10022201E4560500161420A0	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS							
	BANAMICHI		BANAMICHI		OBRA			
	3,399,073.00	3,399,073.00	0.00	0.00	1		0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				
10022201E4560500161420A0	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS, EN BAVIACORA							
	BAVIACORA		BAVIACORA		OBRA			
	2,700,171.00	2,700,171.00	0.00	0.00	1		0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[SF] PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES

10022201E4560500161420A0	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS BAVIACORA	MOLINOTE, EL	OBRA	0.00	0.00			
	2,973,677.00	2,973,677.00	0.00	0.00	1			
	0.00	0.00	0.00	0.00				
10022201E4560500161420A0	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS BAVISPE	BAVISPE	OBRA	0.00	0.00			
	3,250,000.00	3,250,000.00	0.00	0.00	1			
	0.00	0.00	0.00	0.00				
10022201E4560500161420A0	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS BENJAMIN HILL	BENJAMIN HILL	OBRA	0.00	0.00			
	4,615,893.00	4,615,893.00	0.00	0.00	1			
	0.00	0.00	0.00	0.00				
10022201E4560500161420A0	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS CABORCA	HEROICA CABORCA	OBRA	0.00	0.00			
	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	1			
	0.00	0.00	0.00	0.00				
10022201E4560500161420A0	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAD CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	OBRA	0.00	0.00			
	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00	1			
	0.00	0.00	0.00	0.00				
10022201E4560500161420A0	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS, COMUNIDAD ETNICA LOMAS DE GUAMUCHIL CAJEME	LOMA DE GUAMUCHIL	OBRA	0.00	0.00			
	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	1			
	0.00	0.00	0.00	0.00				
10022201E4560500161420A0	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS CANANEA	CANANEA	OBRA	0.00	0.00			
	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	1			
	0.00	0.00	0.00	0.00				
10022201E4560500161420A0	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS CARBO	CARBO	OBRA	0.00	0.00			
	2,872,603.00	2,872,603.00	0.00	0.00	1			
	0.00	0.00	0.00	0.00				
10022201E4560500161420A0	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS CUMPAS	TEONADEPA	OBRA	0.00	0.00			
	1,995,532.00	1,995,532.00	0.00	0.00	1			
	0.00	0.00	0.00	0.00				
10022201E4560500161420A0	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS ,LOS HOYOS, CUMPAS	HOYOS, LOS	OBRA	0.00	0.00			
	3,096,929.00	3,096,929.00	0.00	0.00	1			
	0.00	0.00	0.00	0.00				
10022201E4560500161420A0	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS DIVISADEROS	DIVISADEROS	OBRA	0.00	0.00			
	1,825,253.00	1,825,253.00	0.00	0.00	1			
	0.00	0.00	0.00	0.00				





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[SF] PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES

10022201E4560500161420A0	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EMPALME	EMPALME			OBRA		0.00	0.00
	9,015,338.00	9,015,338.00	0.00	0.00	1			
	0.00	0.00	0.00	0.00				
10022201E4560500161420A0	PAVIMENTACIÓN TERCERA ETAPA COLONIA CENTRO: CALLE PIPILA, ENTRE HIDALGO Y MORELOS; CALLE TOSILACARIT, ENTRE HIDALGO Y MORELOS; CALLE MORELOS, ENTRE GUERRERO Y PIPILA; CALLE OBREGÓN, ENTRE GUERRERO Y TOSILACARIT	ETCHOJOA			OBRA		0.00	0.00
	9,713,401.00	9,713,401.00	0.00	0.00	1			
	0.00	0.00	0.00	0.00				
10022201E4560500161420A0	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO NUEVO (RUTA DE CAMIONES)	SAN PEDRO NUEVO			OBRA		0.00	0.00
	10,154,734.00	10,154,734.00	0.00	0.00	1			
	0.00	0.00	0.00	0.00				
10022201E4560500161420A0	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS	ESQUEDA			OBRA		0.00	0.00
	3,736,694.00	3,736,694.00	0.00	0.00	1			
	0.00	0.00	0.00	0.00				
10022201E4560500161420A0	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS	SONOITA			OBRA		0.00	0.00
	2,162,033.00	2,162,033.00	0.00	0.00	1			
	0.00	0.00	0.00	0.00				
10022201E4560500161420A0	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS	GRANADOS			OBRA		0.00	0.00
	2,260,952.00	2,260,952.00	0.00	0.00	1			
	0.00	0.00	0.00	0.00				
10022201E4560500161420A0	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS, EN COMUNIDAD ETNICA DE TORIM	FRANCISCO I MADERO DE TORIM			OBRA		0.00	0.00
	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	1			
	0.00	0.00	0.00	0.00				
10022201E4560500161420A0	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN COMUNIDAD ETNICA DE POTAM	POTAM			OBRA		0.00	0.00
	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	1			
	0.00	0.00	0.00	0.00				
10022201E4560500161420A0	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN COMUNIDAD ETNICA DE VICAM	VICAM (SWICHT)			OBRA		0.00	0.00
	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	1			
	0.00	0.00	0.00	0.00				
10022201E4560500161420A0	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN COMUNIDAD ETNICA DE HUIRIBIS	HUIRIBIS			OBRA		0.00	0.00
	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	1			
	0.00	0.00	0.00	0.00				
10022201E4560500161420A0	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN COMUNIDAD ETNICA DE RAHUM	RAHUN			OBRA		0.00	0.00
	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	1			
	0.00	0.00	0.00	0.00				





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[SF] PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES

10022201E4560500161420A0	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN COMUNIDAD ETNICA DE BELEM								
	GUAYMAS		BELEM			OBRA			
	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	1		0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
10022201E4560500161420A0	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN COMUNIDAD ETNICA DE BACUM								
	BACUM		BACUM			OBRA			
	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	1		0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
10022201E4560500161420A0	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE VARIAS CALLES EN VARIAS COLONIAS (52 VIALIDADES)								
	GUAYMAS		HEROICA GUAYMAS			OBRA			
	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	1		0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
10022201E4560500161420A0	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA COLONIA LAURA ALICIA FRIAS								
	HERMOSILLO		HERMOSILLO			OBRA			
	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	1		0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
10022201E4560500161420A0	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN EL POBLADO MIGUEL ALEMÁN								
	HERMOSILLO		MIGUEL ALEMÁN			OBRA			
	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	1		0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
10022201E4560500161420A0	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS								
	HUACHINERA		HUACHINERA			OBRA			
	3,195,711.00	3,195,711.00	0.00	0.00	1		0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
10022201E4560500161420A0	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS								
	HUASABAS		HUASABAS			OBRA			
	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	1		0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
10022201E4560500161420A0	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE VARIAS CALLES EN LA COL. RASTRO VIEJO (ENTRE GALEANA Y MATAMOROS, DESDE LA PEDRO ALMADA HASTA LA EUGENIO MARTÍNEZ)								
	HUATABAMPO		HUATABAMPO			OBRA			
	8,650,000.00	8,650,000.00	0.00	0.00	1		0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
10022201E4560500161420A0	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS								
	IMURIS		IMURIS			OBRA			
	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	1		0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
10022201E4560500161420A0	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS								
	MAGDALENA		MAGDALENA DE KINO			OBRA			
	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	1		0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
10022201E4560500161420A0	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS								
	MAZATAN		MAZATAN			OBRA			
	3,448,313.00	3,448,313.00	0.00	0.00	1		0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[SF] PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES

10022201E4560500161420A0	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS								
	MOCTEZUMA		MOCTEZUMA			OBRA			
	2,254,960.00	2,254,960.00	0.00	0.00		1	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
10022201E4560500161420A0	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS								
	NACO		NACO			OBRA			
	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00		1	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
10022201E4560500161420A0	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS								
	NACUZARI DE GARCIA		NACUZARI DE GARCIA			OBRA			
	5,146,180.00	5,146,180.00	0.00	0.00		1	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
10022201E4560500161420A0	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS, COLONIA ROSALES								
	NAVOJOA		NAVOJOA			OBRA			
	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00		1	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
10022201E4560500161420A0	TERMINACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA TORRE EIFFEL								
	NOGALES		HEROICA NOGALES			OBRA			
	3,308,399.00	3,308,399.00	0.00	0.00		1	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
10022201E4560500161420A0	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS								
	PUERTO PEÑASCO		PUERTO PEÑASCO			OBRA			
	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00		1	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
10022201E4560500161420A0	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS								
	QUIRIEGO		QUIRIEGO			OBRA			
	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00		1	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
10022201E4560500161420A0	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN TRES COMUNIADES								
	RAYON		RAYON			OBRA			
	2,177,269.00	2,177,269.00	0.00	0.00		1	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
10022201E4560500161420A0	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS								
	SAHUARIPA		SAHUARIPA			OBRA			
	3,654,620.00	3,654,620.00	0.00	0.00		1	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
10022201E4560500161420A0	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS								
	SAN FELIPE DE JESUS		SAN FELIPE DE JESUS			OBRA			
	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00		1	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
10022201E4560500161420A0	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS								
	SAN JAVIER		SAN JAVIER			OBRA			
	3,574,618.00	3,574,618.00	0.00	0.00		1	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Localidad		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estadal	Federal	Otros	Otros				
Ejercido:	Total	Estadal	Federal	Otros	Otros				

[SF] PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES

10022201E4560500161420A0	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS SAN IGNACIO RIO MUERTO	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	1		0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00				
10022201E4560500161420A0	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS, EN RUTA DE CAMIONES SAN LUIS RIO COLORADO	16,889,736.00	16,889,736.00	0.00	0.00	1		0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00				
10022201E4560500161420A0	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA VARIAS CALLES Y AVENIDAS SAN LUIS RIO COLORADO	12,050,000.00	12,050,000.00	0.00	0.00	1		0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00				
10022201E4560500161420A0	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS SAN MIGUEL DE HORCASITAS	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	1		0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00				
10022201E4560500161420A0	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS SAN PEDRO DE LA CUEVA	2,108,032.00	2,108,032.00	0.00	0.00	1		0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00				
10022201E4560500161420A0	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS SANTA ANA	10,352,146.00	10,352,146.00	0.00	0.00	1		0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00				
10022201E4560500161420A0	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS SANTA CRUZ	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	1		0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00				
10022201E4560500161420A0	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS SARIC	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	1		0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00				
10022201E4560500161420A0	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS TEPACHE	3,972,371.00	3,972,371.00	0.00	0.00	1		0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00				
10022201E4560500161420A0	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS TRINCHERAS	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	1		0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00				
10022201E4560500161420A0	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS VILLA HIDALGO	3,588,934.00	3,588,934.00	0.00	0.00	1		0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00				





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[SF] PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES

10022201E4560500161420A0	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL BLVD. DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE MATAPE VILLA PESQUEIRA	VILLA PESQUEIRA						
	2,951,800.00	2,951,800.00	0.00	0.00	1		0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				
10022201E4560500161420A0	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS , EN YECORA	YECORA						
	1,146,920.00	1,146,920.00	0.00	0.00	1		0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				
10022201E4560500161420A0	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS , EN MAYCOBA	MAYCOBA						
	1,677,972.00	1,677,972.00	0.00	0.00	1		0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				
10022201E4560500161420A0	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS	ONAVAS						
	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	1		0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				
10022201E4560500161420A0	PAVIMENTACIÓN DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS	TUBUTAMA						
	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	1		0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				
10022201E4560500161420A0	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES	BACADEHUACHI						
	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	1		0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				
10022201E4560500161420A0	PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN RUTA DE CAMIONES	CAJEME						
	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	1		0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				
10022201E4560500161420A0	PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN RUTA DE CAMIONES	HERMOSILLO						
	33,069,907.00	33,069,907.00	0.00	0.00	1		0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				
10022201E4560500161420A0	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE NOGALES, ACCESO AL PARQUE INDUSTRIAL	NAVOJOA						
	16,500,000.00	16,500,000.00	0.00	0.00	1		0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				
10022201E4560500161420A0	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS	NOGALES						
	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	1		0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				
10022201E4560500161420A0	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS	OPODEPE						
	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	1		0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[SF] PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES

10022201E4560500161420A0	PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS SUAQUI GRANDE	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00			
10022201E4560500161420A0	REHABILITACION DE PAVIMENTO A BASE DE RECARPETEO CON CONCRETO ASFALTICO EN VARIOS SECTORES AGUA PRIETA	6,500,000.00	6,500,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00			
10022201E4560500161420A0	PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENDIAS EN SAN PEDRO DE URES URES	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00			
10172201E4560100161416A0	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE CERRO DE ORO ED-021 RAYON	0.00	0.00	0.00	0.00	M2 1950	PERSONAS 260	100.00 100.00
		700,957.74	699,957.74	0.00	1,000.00			
10172201E4560100161416A0	PAVIMENTACION EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ED-023 ALAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	M2 1150	PERSONAS 1200	100.00 100.00
		594,157.21	505,033.63	0.00	89,123.58			
10172201E4560100161416A0	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BRILLANTE ED-023 ALAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	M2 1360	PERSONAS 1200	100.00 100.00
		597,720.00	508,062.00	0.00	89,658.00			
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LAZARO CARDENAS ED-023 ARIVECHI	0.00	0.00	0.00	0.00	M2 900	PERSONAS 850	100.00 100.00
		358,532.05	304,752.24	0.00	53,779.81			
10172201E4560100161416A0	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CUESTA LOS FRAIJOS ED-023 ARIZPE	0.00	0.00	0.00	0.00	M2 300	PERSONAS 500	100.00 100.00
		131,493.16	111,769.19	0.00	19,723.97			
10172201E4560100161416A0	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CUESTA EL RODEO SEGUNDA ETAPA ED-023 ARIZPE	0.00	0.00	0.00	0.00	M2 300	PERSONAS 500	100.00 100.00
		131,493.16	111,769.19	0.00	19,723.97			
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE NACIONES UNIDAS ED-023 BACANORA	0.00	0.00	0.00	0.00	M2 400	PERSONAS 150	100.00 100.00
		128,200.00	108,970.00	0.00	19,230.00			
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE BUCHUNAMICHI ED-023 BACOACHI	0.00	0.00	0.00	0.00	M2 402	PERSONAS 85	100.00 100.00
		164,305.20	139,659.42	0.00	24,645.78			





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[SF] PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES

10172201E4560100161416A0	PAVIMENTACION EN CALLE EDUARDO W. VILLA								
ED-023	BAVIACORA		BAVIACORA		M2	PERSONAS			
	0.00	0.00	0.00	0.00	588.99	3560	100.00	100.00	
	301,788.99	256,520.64	0.00	45,268.35					
10172201E4560100161416A0	PAVIMENTACION EN CALLEJON BRAVO								
ED-023	CANANEA		CANANEA		M2	PERSONAS			
	0.00	0.00	0.00	0.00	763.51	75	100.00	100.00	
	375,119.95	262,583.97	0.00	112,535.98					
10172201E4560100161416A0	PAVIMENTACION DE CALLE JOSE OROZCO								
ED-023	CANANEA		CANANEA		M2	PERSONAS			
	0.00	0.00	0.00	0.00	691.95	75	100.00	100.00	
	340,870.42	238,609.29	0.00	102,261.13					
10172201E4560100161416A0	PAVIMENTACION DE CALLEJON HIDALGO								
ED-023	CANANEA		CANANEA		M2	PERSONAS			
	0.00	0.00	0.00	0.00	719.30	75	15.00	100.00	
	353,961.45	247,773.02	0.00	106,188.43					
10172201E4560100161416A0	PAVIMENTACION EN CALLEJON HIDALGO ENTRE CALLES 13° Y 14°, COLONIA LOS PINOS								
ED-023	CANANEA		CANANEA		M2	PERSONAS			
	0.00	0.00	0.00	0.00	739.20	110	25.00	100.00	
	363,484.76	254,439.33	0.00	109,045.43					
10172201E4560100161416A0	PAVIMENTACION DE CALLEJON HIDALGO ENTRE CALLES 6° Y 7° ESTE, COLONIA CENTRO								
ED-023	CANANEA		CANANEA		M2	PERSONAS			
	0.00	0.00	0.00	0.00	718.20	75	25.00	100.00	
	353,434.13	247,403.89	0.00	106,030.24					
10172201E4560100161416A0	PAVIMENTACION DE CALLEJON HIDALGO ENTRE CALLES 2° Y 3° ESTE, COLONIA CENTRO								
ED-023	CANANEA		CANANEA		M2	PERSONAS			
	0.00	0.00	0.00	0.00	667.03	75	100.00	100.00	
	328,943.75	230,260.63	0.00	98,683.12					
10172201E4560100161416A0	PAVIMENTACION A DOBLE RIEGO DE SELLO EN BOULEVARD ROSALES								
ED-023	CARBO		CARBO		M2	PERSONAS			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1700	6500	100.00	100.00	
	481,956.72	409,663.20	0.00	72,293.52					
10172201E4560100161416A0	PAVIMENTACION A DOBLE RIEGO EN CALLE MOLINA								
ED-023	CARBO		CARBO		M2	PERSONAS			
	0.00	0.00	0.00	0.00	450	6500	100.00	100.00	
	140,746.21	119,634.28	0.00	21,111.93					
10172201E4560100161416A0	PAVIMENTACION EN CALLE SIN NOMBRE								
ED-023	DIVISADEROS		DIVISADEROS		M2	PERSONAS			
	0.00	0.00	0.00	0.00	640	400	100.00	100.00	
	275,205.92	233,925.03	0.00	41,280.89					
10172201E4560100161416A0	PAVIMENTO EN CALLE EMILIANO ZAPATA								
ED-023	DIVISADEROS		DIVISADEROS		M2	PERSONAS			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1025	200	50.00	100.00	
	428,394.15	364,135.03	0.00	64,259.12					





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[SF] PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES

10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA MELCHOR OCAMPO	ED-023	EMPALME	EMPALME					
			0.00	0.00	0.00	0.00	690	PERSONAS	100.00 100.00
			518,801.85	389,101.00	0.00	129,700.85		1500	
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA PERU	ED-023	EMPALME	EMPALME					
			0.00	0.00	0.00	0.00	1044	PERSONAS	50.00 100.00
			649,946.59	487,460.00	0.00	162,486.59		1500	
10172201E4560100161416A0	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA G	ED-023	GRANADOS	GRANADOS					
			0.00	0.00	0.00	0.00	900	PERSONAS	100.00 100.00
			311,642.00	264,895.70	0.00	46,746.30		1500	
10172201E4560100161416A0	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICA EN CALLE CRISOFORO DURAZO	ED-023	GRANADOS	GRANADOS					
			0.00	0.00	0.00	0.00	1000	PERSONAS	100.00 100.00
			347,610.00	295,468.50	0.00	52,141.50		1500	
10172201E4560100161416A0	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES RAFAEL IBARRA MONTIJO, COSME DIAZ FIGUEROA Y VICTORIA TAUTIMEZ SANTA MARIA	ED-023	HUEPAC	OJO DE AGUA DE HUEPAC					
			0.00	0.00	0.00	0.00	889	PERSONAS	100.00 100.00
			321,323.64	273,125.09	0.00	48,198.55		250	
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE MORELOS Y VIA FLECK	ED-023	IMURIS	IMURIS					
			0.00	0.00	0.00	0.00	1100	PERSONAS	100.00 100.00
			521,264.05	390,948.04	0.00	130,316.01		1000	
10172201E4560100161416A0	PAVIMENTACION DE CALLE 9	ED-023	NACORI CHICO	NACORI CHICO					
			0.00	0.00	0.00	0.00	280	PERSONAS	100.00 100.00
			194,345.89	165,194.01	0.00	29,151.88		1204	
10172201E4560100161416A0	PAVIMENTACION EN CALLE NICOLAS BRAVO SUR	ED-023	NACORI CHICO	MESA TRES RIOS, LA					
			0.00	0.00	0.00	0.00	400	PERSONAS	100.00 100.00
			273,168.84	232,193.51	0.00	40,975.33		650	
10172201E4560100161416A0	PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL A SALIDA BUENA VISTA	ED-023	NACORI CHICO	SAUZ, EL					
			0.00	0.00	0.00	0.00	1001	PERSONAS	100.00 100.00
			464,598.93	394,909.09	0.00	69,689.84		186	
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE VADO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SUDPACIFICO	ED-023	NACAZARI DE GARCIA	NACAZARI DE GARCIA					
			0.00	0.00	0.00	0.00	1053	PERSONAS	15.00 100.00
			633,062.04	538,102.73	0.00	94,959.31		650	
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE VADO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FERROCARRIL FINAL	ED-023	NACAZARI DE GARCIA	NACAZARI DE GARCIA					
			0.00	0.00	0.00	0.00	332.32	PERSONAS	15.00 100.00
			306,000.00	260,100.00	0.00	45,900.00		750	





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[SF] PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES

10172201E4560100161416A0	PAVIMENTACION EN CALLE CAÑADA DE LA CRUZ								
ED-023	ONAVAS	ONAVAS			M2	PERSONAS	15.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	825	490			
	325,497.33	276,672.73	0.00	48,824.60					
10172201E4560100161416A0	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN PROLONGACION BOULEVARD SAN ANTONIO								
ED-023	OQUITOA	OQUITOA			M2	PERSONAS	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	815.50	200			
	322,663.51	274,263.98	0.00	48,399.53					
10172201E4560100161416A0	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA REVOLUCION								
ED-023	OQUITOA	OQUITOA			M2	PERSONAS	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1080	300			
	421,083.82	357,921.25	0.00	63,162.57					
10172201E4560100161416A0	PAVIMENTACION EN CALLE ARMANDO LOPEZ NOGALES								
ED-023	RAYON	RAYON			M2	PERSONAS	15.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1600	350			
	797,860.05	678,181.05	0.00	119,679.00					
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA ALDAMA								
ED-023	SAHUARIPA	SAHUARIPA			M2	PERSONAS	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	227.13	120			
	105,143.68	89,372.12	0.00	15,771.56					
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN AVENIDA RAYON								
ED-023	SAHUARIPA	SAHUARIPA			M2	PERSONAS	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	578.40	120			
	266,558.64	226,574.84	0.00	39,983.80					
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN AVENIDA RAYON ENTRE MORELOS E HIDALGO								
ED-023	SAHUARIPA	SAHUARIPA			M2	PERSONAS	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	430	120			
	198,072.78	168,361.86	0.00	29,710.92					
10172201E4560100161416A0	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y PISO ESTAMPADO EN CALLE CENTENARIO Y JUAN PABLO II								
ED-023	SAN FELIPE DE JESUS	SAN FELIPE DE JESUS			M2	PERSONAS	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	467.69	400			
	277,194.51	235,615.33	0.00	41,579.18					
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE FELIX ROMERO								
ED-023	SAN PEDRO DE LA CUEVA	SAN PEDRO DE LA CUEVA			M2	PERSONAS	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	824	20			
	382,745.41	325,333.60	0.00	57,411.81					
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE								
ED-023	SAN PEDRO DE LA CUEVA	NUEVO TEPUPA			M2	PERSONAS	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1200	100			
	557,402.30	473,791.95	0.00	83,610.35					
10172201E4560100161416A0	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS								
ED-023	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ			M2	PERSONAS	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	825	1200			
	346,002.35	294,102.00	0.00	51,900.35					





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[SF] PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES

10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA PRINCIPAL NORTE	ED-023	SARIC	CERRO PRIETO	M2	PERSONAS	100.00	100.00	
			0.00	0.00	0.00	0.00	986.20	800	
			455,077.48	386,815.85	0.00	68,261.63			
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA OCAMPO	ED-023	TEPACHE	TEPACHE	M2	PERSONAS	50.00	100.00	
			0.00	0.00	0.00	0.00	720	250	
			266,100.00	226,185.00	0.00	39,915.00			
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE A. LOPEZ MATEOS	ED-023	TEPACHE	TEPACHE	M2	PERSONAS	70.00	100.00	
			0.00	0.00	0.00	0.00	913	250	
			335,600.00	285,260.00	0.00	50,340.00			
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE SONORA	ED-023	TEPACHE	TEPACHE	M2	PERSONAS	50.00	100.00	
			0.00	0.00	0.00	0.00	680	250	
			251,700.00	213,555.00	0.00	38,145.00			
10172201E4560100161416A0	PAVIMENTACION EN CALLE DEL PANTEON	ED-023	VILLA HIDALGO	VILLA HIDALGO	M2	PERSONAS	100.00	100.00	
			0.00	0.00	0.00	0.00	682.50	1000	
			274,401.55	233,241.32	0.00	41,160.23			
10172201E4560100161416A0	PAVIMENTACION EN AVENIDA ESCOBEDO	ED-023	VILLA HIDALGO	VILLA HIDALGO	M2	PERSONAS	100.00	100.00	
			0.00	0.00	0.00	0.00	665	3560	
			275,882.35	234,500.00	0.00	41,382.35			
10172201E4560100161416A0	PAVIMENTACION EN CALLE SIN NOMBRE	ED-023	VILLA HIDALGO	SAN JUAN DEL RIO (SAN JUAN)	M2	PERSONAS	100.00	100.00	
			0.00	0.00	0.00	0.00	541.17	500	
			219,816.84	186,844.31	0.00	32,972.53			
10172201E4560100161416A0	PAVIMENTACION EN CALLE A SALIDA A MATAPE	ED-023	VILLA PESQUEIRA	ADIVINO	M2	PERSONAS	30.00	100.00	
			0.00	0.00	0.00	0.00	650	250	
			331,995.06	282,195.80	0.00	49,799.26			
10172201E4560100161416A0	PAVIMENTACION EN CALLE AGUA PRIETA	ED-023	YECORA	YECORA	M2	PERSONAS	100.00	100.00	
			0.00	0.00	0.00	0.00	970	2500	
			460,789.69	391,671.24	0.00	69,118.45			
10172201E4560100161416A0	PAVIMENTACION EN CALLE YECORA Y AVENIDA 1673	ED-023	YECORA	YECORA	M2	PERSONAS	100.00	100.00	
			0.00	0.00	0.00	0.00	380	2500	
			197,378.42	167,771.66	0.00	29,606.76			
10172201E4560100161416A0	PAVIMENTACION EN CALLE BEAUMONT	ED-023	YECORA	MAYCOBA	M2	PERSONAS	100.00	100.00	
			0.00	0.00	0.00	0.00	1500	2500	
			690,433.10	586,868.14	0.00	103,564.96			





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[SF] PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES

10172201E4560100161416A0	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE QUINTA								
ED-027	EMPALME		EMPALME			PERSONAS			
	0.00	0.00	0.00	0.00	M2		25.00	100.00	
	1081					1500			
	405,562.50	304,171.88	0.00	101,390.62					
10172201E4560100161416A0	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA E								
ED-027	GRANADOS		GRANADOS			PERSONAS			
	0.00	0.00	0.00	0.00	M2		100.00	100.00	
	400					1500			
	129,412.00	110,000.00	0.00	19,412.00					
10172201E4560100161416A0	PAVIMENTACION EN CALLE JAIME SALCIDO								
ED-027	MAGDALENA		MAGDALENA DE KINO			PERSONAS			
	0.00	0.00	0.00	0.00	M2		15.00	100.00	
	1093.60					100			
	422,160.90	316,620.67	0.00	105,540.23					
10172201E4560100161416A0	PAVIMENTACION EN PRIVADA EL ENCANTO								
ED-027	MAGDALENA		MAGDALENA DE KINO			PERSONAS			
	0.00	0.00	0.00	0.00	M2		15.00	100.00	
	324					45			
	137,472.00	103,104.00	0.00	34,368.00					
10172201E4560100161416A0	PAVIMENTACION EN PRIVADA A								
ED-027	MAGDALENA		MAGDALENA DE KINO			PERSONAS			
	0.00	0.00	0.00	0.00	M2		15.00	100.00	
	400.24					20			
	162,698.76	122,024.07	0.00	40,674.69					
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE MARIA ISABEL MARTINEZ (FINAL SUR)								
ED-027	NACORI CHICO		NACORI CHICO			PERSONAS			
	0.00	0.00	0.00	0.00	M2		100.00	100.00	
	860					1200			
	297,176.47	252,600.00	0.00	44,576.47					
10172201E4560100161416A0	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE, COLONIA EL ALAMITO								
ED-027	NACAZARI DE GARCIA		NACAZARI DE GARCIA			PERSONAS			
	0.00	0.00	0.00	0.00	M2		100.00	100.00	
	1195					900			
	476,262.50	404,823.12	0.00	71,439.38					
10172201E4560100161416A0	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE RASTRO VIEJO								
ED-027	NACAZARI DE GARCIA		NACAZARI DE GARCIA			PERSONAS			
	0.00	0.00	0.00	0.00	M2		100.00	100.00	
	760					1300			
	311,700.00	264,945.00	0.00	46,755.00					
10172201E4560100161416A0	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MORELOS								
ED-027	ONAVAS		ONAVAS			PERSONAS			
	0.00	0.00	0.00	0.00	M2		100.00	100.00	
	432.12					490			
	213,176.47	181,200.00	0.00	31,976.47					
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DR. GREGORIO FERNANDEZ FINAL								
ED-027	SAN JAVIER		SAN JAVIER			PERSONAS			
	0.00	0.00	0.00	0.00	M2		100.00	100.00	
	513					250			
	198,038.52	168,332.74	0.00	29,705.78					
10172201E4560100161416A0	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DE LA IGLESIA								
ED-027	SAN PEDRO DE LA CUEVA		SAN JOSE DE BATUC (BATUQUITO)			PERSONAS			
	0.00	0.00	0.00	0.00	M2		25.00	100.00	
	1000					50			
	410,780.00	349,163.00	0.00	61,617.00					





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[SF] PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES

10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN AVENIDA ZARAGOZA								
ED-027	TEPACHE	TEPACHE			M2	PERSONAS			
	0.00	0.00	0.00	0.00	800	250	100.00	100.00	
	255,200.00	216,900.00	0.00	38,300.00					
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE LAS FLORES FINAL								
ED-027	VILLA PESQUEIRA	VARIAS			M2	PERSONAS			
	0.00	0.00	0.00	0.00	475	150	15.00	100.00	
	151,700.00	128,875.00	0.00	22,825.00					
	482,032,366.00	482,032,366.00	0.00	0.00	Total Modalidad		80		
	22,423,267.79	18,564,277.90	0.00	3,858,989.89			65	Obras	

[SG] ELECTRIFICACION

10022201E4590100361410A0	INTRODUCCION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA FERROCARRIL, ALAMOS								
ED-920	ALAMOS	ALAMOS			OBRA	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	750	100.00	100.00	
	70,991.13	70,991.13	0.00	0.00					
10022201E4590100461411A0	TERMINACIÓN DE LA LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CUCURPE - SAN JAVIER								
	CUCURPE	CUCURPE			OBRA				
	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00	1		0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
10022201E4590100461411A0	CONSTRUCCION DE 5.70 KM DE LINEA ELECTRICA AEREA EJIDO LA YESCA Y REAL DEL CATORCE, SOBRE LA CARRETERA 26, MPIO DE HILLO								
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA				
	3,700,000.00	3,700,000.00	0.00	0.00	1		0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
10022201E4590100461411A0	ELECTRIFICACION EN VARIAS CALLES DE VARIAS LOCALIDADES DE HUEPAC								
ED-746	HUEPAC	VARIAS			OBRA	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	745	100.00	100.00	
	2,732,119.64	2,732,119.64	0.00	0.00					
10022201E4590100461411A0	AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION, SANTA CRUZ								
ED-097	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ			OBRA	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1100	100.00	100.00	
	283,475.67	283,475.67	0.00	0.00					
10022201E4590100461411A0	ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE TARAHUMARIS, ROSARIO								
ED-1370	ROSARIO	TARAHUMARAS (TARAHUMARIS)			OBRA	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	135	100.00	100.00	
	2,788,808.18	2,788,808.18	0.00	0.00					
10022201E4590200161410A0	SUSTITUCION DE ALUMBRADO PUBLICO AL TIPO AHORRADOR EN VARIAS CALLES, MAZATAN								
ED-860	MAZATAN	MAZATAN			OBRA	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1741	100.00	100.00	
	365,169.42	365,169.42	0.00	0.00					
10172201E4560100161416A0	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE 46, AVENIDAS 29 Y 30								
ED-023	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA			POSTES	PERSONAS			
	0.00	0.00	0.00	0.00	2	40	100.00	100.00	
	164,127.23	114,889.07	0.00	49,238.16					





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Localidad		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estadal	Federal	Otros					
Ejercido:	Total	Estadal	Federal	Otros					

[SG] ELECTRIFICACION

10172201E4560100161416A0	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE 40, AVENIDAS 22 Y 24								
ED-023	AGUA PRIETA					POSTES	PERSONAS		
	0.00	0.00	0.00	0.00		3	40	100.00	100.00
	180,256.97	126,179.87	0.00	54,077.10					
10172201E4560100161416A0	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE 43, AVENIDAS 8 Y 10								
ED-023	AGUA PRIETA					POSTES	PERSONAS		
	0.00	0.00	0.00	0.00		3	5	100.00	100.00
	165,161.00	115,612.70	0.00	49,548.30					
10172201E4560100161416A0	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE 37, AVENIDAS 24 Y 26								
ED-023	AGUA PRIETA					POSTE	PERSONAS		
	0.00	0.00	0.00	0.00		1	15	100.00	100.00
	36,551.41	25,585.99	0.00	10,965.42					
10172201E4560100161416A0	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE 41, AVENIDAS 10 Y 15								
ED-023	AGUA PRIETA					POSTES	PERSONAS		
	0.00	0.00	0.00	0.00		10	190	100.00	100.00
	487,356.23	341,149.37	0.00	146,206.86					
10172201E4560100161416A0	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE 51, AVENIDAS 8 Y 10								
ED-023	AGUA PRIETA					OBRA	PERSONAS		
	0.00	0.00	0.00	0.00		1	45	100.00	100.00
	278,513.87	194,959.71	0.00	83,554.16					
10172201E4560100161416A0	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE 42-43, AVENIDAS 3 Y 6								
ED-023	AGUA PRIETA					OBRA	PERSONAS		
	0.00	0.00	0.00	0.00		1	150	100.00	100.00
	374,443.63	262,110.55	0.00	112,333.08					
10172201E4560100161416A0	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN SECTOR LOMA SUR								
ED-023	BAVIACORA					POSTES	PERSONAS		
	0.00	0.00	0.00	0.00		2	150	100.00	100.00
	152,356.35	129,502.90	0.00	22,853.45					
10172201E4560100161416A0	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE MAZOCAHUI								
ED-023	BAVIACORA					POSTE	PERSONAS		
	0.00	0.00	0.00	0.00		2	150	100.00	100.00
	125,957.47	107,063.85	0.00	18,893.62					
10172201E4560100161416A0	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE CERRITO								
ED-023	BAVISPE					POSTES	PERSONAS		
	0.00	0.00	0.00	0.00		12	100	20.00	100.00
	389,454.92	331,036.68	0.00	58,418.24					
10172201E4560100161416A0	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLES LUIS ENCINAS, BAJA CALIFORNIA Y RAMON ANGEL RAMOS								
ED-023	BENJAMIN HILL					POSTES	PERSONAS		
	0.00	0.00	0.00	0.00		7	120	100.00	100.00
	289,241.96	245,855.66	0.00	43,386.30					
10172201E4560100161416A0	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE JUANITA RIVERA								
ED-023	BENJAMIN HILL					POSTE	PERSONAS		
	0.00	0.00	0.00	0.00		1	30	100.00	100.00
	27,634.46	23,489.30	0.00	4,145.16					





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad										
Cve. Programática / Proyecto		Localidad								
Cve. Estatal	Municipio									
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %		
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros						

[SG] ELECTRIFICACION

10172201E4560100161416A0	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA EN CALLE 27 Y AVENIDA A									
ED-023	CABORCA		HEROICA CABORCA		OBRA	PERSONAS				
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	60	100.00	100.00		
	182,816.89	127,500.00	0.00	55,316.89						
10172201E4560100161416A0	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EJIDO SAN PEDRO									
ED-023	CABORCA		SAN PEDRO 1 (SAN PEDRO)		POSTES	PERSONAS				
	0.00	0.00	0.00	0.00	4	45	100.00	100.00		
	236,166.76	164,000.00	0.00	72,166.76						
10172201E4560100161416A0	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA EN COLONIA LAURELES									
ED-023	CABORCA		PLUTARCO ELIAS CALLES		ML	PERSONAS				
	0.00	0.00	0.00	0.00	510	60	100.00	100.00		
	483,115.13	338,100.00	0.00	145,015.13						
10172201E4560100161416A0	ELECTRIFICACION DE CALLE DE LA ESCUELA									
ED-023	CANANEA		CANANEA		POSTE	PERSONAS				
	0.00	0.00	0.00	0.00	2	130	15.00	100.00		
	119,633.52	83,743.46	0.00	35,890.06						
10172201E4560100161416A0	ELECTRIFICACION DE CALLE 17 DE JULIO									
ED-023	CANANEA		CANANEA		POSTES	PERSONAS				
	0.00	0.00	0.00	0.00	3	75	100.00	100.00		
	154,666.29	108,266.41	0.00	46,399.88						
10172201E4560100161416A0	ELECTRIFICACION DE CALLE 17 DE JULIO ENTRE CALLES 11 DE JULIO Y JUAN DE LA BARRERA									
ED-023	CANANEA		CANANEA		POSTES	PERSONAS				
	0.00	0.00	0.00	0.00	6	250	15.00	100.00		
	265,425.98	185,798.18	0.00	79,627.80						
10172201E4560100161416A0	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN BARRIO SINOQUIPE									
ED-023	CUCURPE		CUCURPE		POSTES	PERSONAS				
	0.00	0.00	0.00	0.00	4	40	100.00	100.00		
	206,090.00	175,176.50	0.00	30,913.50						
10172201E4560100161416A0	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE HIDALGO									
ED-023	CUCURPE		CUCURPE		POSTE	PERSONAS				
	0.00	0.00	0.00	0.00	5	280	100.00	100.00		
	258,060.00	219,351.00	0.00	38,709.00						
10172201E4560100161416A0	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN BARRIO CACHIMBA									
ED-023	CUCURPE		CUCURPE		POSTES	PERSONAS				
	0.00	0.00	0.00	0.00	6	80	100.00	100.00		
	272,110.00	231,293.50	0.00	40,816.50						
10172201E4560100161416A0	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE SIN NOMBRE DE LA COLONIA CANTERA II PONIENTE									
ED-023	NACUZARI DE GARCIA		NACUZARI DE GARCIA		POSTE	PERSONAS				
	0.00	0.00	0.00	0.00	4	60	100.00	100.00		
	193,000.00	164,050.00	0.00	28,950.00						
10172201E4560100161416A0	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE LAS TORRES FINAL									
ED-023	NACUZARI DE GARCIA		NACUZARI DE GARCIA		POSTE	PERSONA				
	0.00	0.00	0.00	0.00	3	60	15.00	100.00		
	183,000.00	155,550.00	0.00	27,450.00						



SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[SG] ELECTRIFICACION

10172201E4560100161416A0	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS CALLES CALIFORNIA, GUADALAJARA Y CAMPANA SECTOR LA PILA	ED-023	ROSARIO	ROSARIO (TESOPACO)	POSTES	PERSONAS	100.00	100.00	
			0.00	0.00		600			
			671,218.48	521,369.91	0.00	18			149,848.57
10172201E4560100161416A0	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS CALLES ALMACEN, SAN MIGUEL, SAN GABRIEL ENTRE AVENIDAS CAMPANA Y SANTA ANA, COLONIA SAN	ED-023	RAFAEL	ROSARIO (TESOPACO)	POSTE	PERSONAS	100.00	100.00	
			0.00	0.00		300			
			436,875.50	371,344.19	0.00	10			65,531.31
10172201E4560100161416A0	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE CUAUHEMOC Y PERIFERICO NORTE, COLONIA EL JOCON	ED-023	ROSARIO	ROSARIO (TESOPACO)	POSTES	PERSONAS	100.00	100.00	
			0.00	0.00		360			
			382,117.53	324,799.90	0.00	11			57,317.63
10172201E4560100161416A0	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE AURORA	ED-023	SAHUARIPA	SAHUARIPA	POSTE	PERSONAS	100.00	100.00	
			0.00	0.00		250			
			232,550.27	197,667.73	0.00	4			34,882.54
10172201E4560100161416A0	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE EUSEBIO KINO Y ARROLLO PRESIDIO	ED-023	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00	
			0.00	0.00		70			
			90,688.38	77,085.12	0.00	1			13,603.26
10172201E4560100161416A0	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE DE LA IGLESIA NORTE Y AVENIDA DEL PANTEON	ED-023	URES	PUEBLO DE ALAMOS	POSTES	PERSONAS	100.00	100.00	
			0.00	0.00		611			
			248,214.68	186,161.01	0.00	6			62,053.67
10172201E4560100161416A0	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN BARRIO LA COCHERA	ED-027	ETCHOJOA	BACOBAMPO	POSTES	PERSONAS	100.00	100.00	
			0.00	0.00		65			
			310,854.76	264,226.54	0.00	15			46,628.22
10172201E4560100161416A0	ELECTRIFICACION EN COLONIA HUMBERTO GUTIERREZ CORONA	ED-027	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00	
			0.00	0.00		150			
			531,223.37	371,856.35	0.00	1			159,367.02
10172201E4560100161416A0	ELECTRIFICACION EN EL RESBALON	ED-027	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	POSTES	PERSONAS	50.00	100.00	
			0.00	0.00		150			
			556,917.11	389,841.97	0.00	12			167,075.14
10172201E4560100161416A0	ELECTRIFICACION DEL EJIDO FRANCISCO MARQUEZ	ED-027	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	POSTES	PERSONAS	25.00	100.00	
			0.00	0.00		300			
			645,588.00	451,911.60	0.00	35			193,676.40
10172201E4560100161416A0	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN AVENIDA 56	ED-027	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	POSTE	PERSONAS	100.00	100.00	
			0.00	0.00		200			
			589,331.36	412,531.95	0.00	15			176,799.41





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Localidad		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estadal	Federal	Otros	Otros				
Ejercido:	Total	Estadal	Federal	Otros	Otros				

[SG] ELECTRIFICACION

10172201E4560100161416A0	INSTALACION DE TRASFORMADOR Y RED SECUNDARIA DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE LAS HEDIONDIAS								
ED-027	TRINCHERAS		VARIAS		ML	PERSONAS			
	0.00	0.00	0.00	0.00	87	50	90.00	100.00	
	155,015.71	131,763.35	0.00	23,252.36					
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE NAVOJOA								
ED-027	VARIOS		VARIAS		POSTES	PERSONAS			
	0.00	0.00	0.00	0.00	8	56	100.00	100.00	
	382,027.49	286,520.62	0.00	95,506.87					
	10,700,000.00	10,700,000.00	0.00	0.00					
	16,698,326.75	14,197,908.98	0.00	2,500,417.77	Total Modalidad			2	Obras
								41	

[SH] VIVIENDA DIGNA

10022201E1250600161101A0	CONSTRUCCION DE 129 "ENJARRE DE CASA" EN LA COLONIA SOLIDARIDAD, NOGALES								
ED-1264	NOGALES		HEROICA NOGALES		OBRA	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	581	100.00	100.00	
	1,537,006.31	1,537,006.31	0.00	0.00					
10022201E1250600161101A0	CONSTRUCCION DE 142 "ENJARRE DE CASA" EN LA COLONIA VALLE VERDE, CIUDAD OBREGON, CAJEME								
ED-1265	CAJEME		CIUDAD OBREGON (CAJEME)		OBRA	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	639	100.00	100.00	
	1,675,089.28	1,675,089.28	0.00	0.00					
10022201E1250600161104A0	CONSTRUCCION DE 53 "PISOS DE CASA" EN EL POLIGONO EL APACHE, HERMOSILLO								
ED-1266	HERMOSILLO		HERMOSILLO		OBRA	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	239	100.00	100.00	
	888,927.77	888,927.77	0.00	0.00					
10022201E1250600161104A0	CONSTRUCCION DE 52 "PISOS DE CASA" EN LA COLONIA SOLIDARIDAD, NOGALES								
ED-1267	NOGALES		HEROICA NOGALES		OBRA	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	234	0.30	100.00	
	300,294.07	300,294.07	0.00	0.00					
10022201E1250600161104A0	CONSTRUCCION DE 71 "PISOS DE CASA" EN LA COLONIA VALLE VERDE, CIUDAD OBREGON, CAJEME								
ED-1268	CAJEME		CIUDAD OBREGON (CAJEME)		OBRA	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	320	100.00	100.00	
	1,167,940.17	1,167,940.17	0.00	0.00					
10022201E1250600161105A0	CONSTRUCCION DE 20 "TECHOS DE CASA" EN SECTOR 1 DE LA COLONIA SOLIDARIDAD, NOGALES								
ED-1269	NOGALES		HEROICA NOGALES		OBRA	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	90	30.00	100.00	
	435,399.17	435,399.17	0.00	0.00					
10022201E1250600161105A0	CONSTRUCCION DE 20 "TECHOS DE CASA" EN SECTOR 2 DE LA COLONIA SOLIDARIDAD, NOGALES								
ED-1270	NOGALES		HEROICA NOGALES		OBRA	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	90	0.30	100.00	
	435,399.17	435,399.17	0.00	0.00					
10022201E1250600161105A0	CONSTRUCCION DE 20 "TECHOS DE CASA" EN SECTOR 3 DE LA COLONIA SOLIDARIDAD, NOGALES								
ED-1271	NOGALES		HEROICA NOGALES		OBRA	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	90	0.30	100.00	
	427,260.90	427,260.90	0.00	0.00					





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[SH] VIVIENDA DIGNA

10022201E1250600161105A0	CONSTRUCCION DE 19 "TECHOS DE CASA" EN SECTOR 4 DE LA COLONIA SOLIDARIDAD, NOGALES	ED-1272	NOGALES	HEROICA NOGALES	OBRA	PERSONA	0.30	100.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	86			
		402,662.08	402,662.08	0.00	0.00	1			
10022201E1250600161105A0	CONSTRUCCION DE 35 "TECHOS DE CASA" EN SECTOR 1 DE LA COLONIA VALLE VERDE, CIUDAD OBREGON, CAJEME	ED-1273	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	OBRA	PERSONA	35.00	100.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	158			
		477,136.80	477,136.80	0.00	0.00	35			
10022201E1250600161105A0	CONSTRUCCION DE 32 "TECHOS DE CASA" EN SECTOR 2 DE LA COLONIA VALLE VERDE, CIUDAD OBREGON, CAJEME	ED-1274	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	OBRA	PERSONA	35.00	100.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	144			
		436,239.30	436,239.30	0.00	0.00	0.35			
10022201E1250600161105A0	CONSTRUCCION DE 30 "TECHOS DE CASA" EN SECTOR 3 DE LA COLONIA VALLE VERDE, CIUDAD OBREGON, CAJEME	ED-1275	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	OBRA	PERSONA	35.00	100.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	135			
		408,974.40	408,974.40	0.00	0.00	0.35			
10022201E1250600161105A0	CONSTRUCCION DE 27 "TECHOS DE CASA" EN SECTOR 4 DE LA COLONIA VALLE VERDE, CIUDAD OBREGON, CAJEME	ED-1276	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	OBRA	PERSONA	35.00	100.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	122			
		368,077.20	368,077.20	0.00	0.00	0.35			
10022201E1250600261105A0	CONSTRUCCION DE 30 "TECHOS DE CASA" EN SECTOR 1 DEL POLIGONO EL APACHE, HERMOSILLO	ED-1253	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	PERSONA	100.00	100.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	135			
		1,330,943.14	1,330,943.14	0.00	0.00	1			
10022201E1250600261105A0	CONSTRUCCION DE 30 "TECHOS DE CASA" EN SECTOR 2 DEL POLIGONO EL APACHE, HERMOSILLO	ED-1254	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	PERSONA	100.00	100.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	135			
		1,490,482.32	1,490,482.32	0.00	0.00	1			
10022201E1250600261105A0	CONSTRUCCION DE 08 "TECHOS DE CASA" EN SECTOR 3 DEL POLIGONO EL APACHE, HERMOSILLO	ED-1255	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	PERSONA	100.00	100.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	36			
		456,509.31	456,509.31	0.00	0.00	1			
		0.00	0.00	0.00	0.00				0
		12,238,341.39	12,238,341.39	0.00	0.00				16
	Total Modalidad								

[SI] VIALIDADES URBANAS

10022201E1570300261413A0	CONSTRUCCION DE DUCTO PLUVIAL EN LA PROLONGACION DE LA CALLE SAN ANTONIO EN LA COLONIA FUENTES DEL MEZQUITAL			HERMOSILLO	OBRA		0.00	0.00	
		4,916,577.00	4,916,577.00	0.00	0.00	1			
		0.00	0.00	0.00	0.00				
10022201E4530700461512A0	AMPLIACION DEL PUENTE VEHICULAR EN CRUCE DEL BLVD. PASEO RIO SONORA Y REFORMA			HERMOSILLO	OBRA		0.00	0.00	
		5,966,449.00	5,966,449.00	0.00	0.00	1			
		0.00	0.00	0.00	0.00				





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[SI] VIALIDADES URBANAS

10022201E4530700461512A0	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE CARIBEAN(CONTRAPARTE ESTATAL)								
	NOGALES		HEROICA NOGALES		OBRA				
	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00	1		0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
10022201E4530700461512A0	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL COLGANTE EN ÁREA TURÍSTICA " EL PANGO "								
	SOYOPA		SOYOPA		OBRA				
	3,571,428.00	3,571,428.00	0.00	0.00	1		0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
10022201E4560400461201M9	CONSTRUCCION DE PARADOR TURISTICO MAZOCAHUI (REFRENDO, BAVIACORA								
	FA-043 BAVIACORA		MAZOCAHUI		OBRA	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	15000	100.00	100.00	
	7,191,954.52	7,191,954.52	0.00	0.00					
10022201E4560400461201M9	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA "NUEVA IMAGEN" EN EL EJIDO FRANCISCO I. MDAERO (CAMPO 30), (REFRENDO) CAJEME								
	FA-044 CAJEME		FRANCISCO I. MADERO (CAMPO 30)		OBRA	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1334	100.00	100.00	
	1,030,104.31	1,030,104.31	0.00	0.00					
10022201E4560500161420A0	TERMINACIÓN DEL BLVD. RODOLFO FÉLIX VALDEZ								
	BACUM		BACUM		OBRA				
	16,500,000.00	16,500,000.00	0.00	0.00	1		0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
10022201E4560500161420A0	CONSTRUCCION DE CARRIL DE INCORPORACION AL ACCESO AL CUM Y PARADA DE CAMIONES								
	ETCHOJOA		ETCHOJOA		OBRA				
	6,600,000.00	6,600,000.00	0.00	0.00	1		0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
10022201E4560500161420A0	MODERNIZACION DE BLVD. GRECO , EN NOGALES								
	NOGALES		HEROICA NOGALES		OBRA				
	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00	1		0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
10022201E4560500161420A0	PAVIMENTACION DE LA CALLE 13 NORTE ENTRE BENEMERITO DE LAS AMERICAS Y SOLIDARIDAD, GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES								
	ED-870 GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES		SONOITA		OBRA	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.98	12849	98.00	100.00	
	827,224.30	827,224.30	0.00	0.00					
10022201E4560500161420A0	PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES EN PESQUEIRA, SAN MIGUEL DE HORCASITAS								
	ED-901 SAN MIGUEL DE HORCASITAS		PESQUEIRA		OBRA	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	5699	100.00	100.00	
	3,809,109.34	3,809,109.34	0.00	0.00					
10022201E4560500161420A0	CONSTRUCCION DE ACCESO INSTITUCIONAL AL MUNICIPIO, DIVISADEROS								
	ED-750 DIVISADEROS		DIVISADEROS		OBRA	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	850	100.00	100.00	
	1,631,734.72	1,631,734.72	0.00	0.00					
10022201E4560500161420A0	PAVIMENTACION DE LA AVENIDA CUAUHTEMOC ENTRE BLVD. MIGUEL ALEMAN Y BAJA CALIFORNIA, BENJAMIN HILL								
	ED-727 BENJAMIN HILL		BENJAMIN HILL		OBRA	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	5285	100.00	100.00	
	97,231.05	97,231.05	0.00	0.00					





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[SI] VIALIDADES URBANAS

10022201E4560500161420A0	PAVIMENTACION DE LA CALLE JALISCO ENTRE LUIS SALIDO SIQUEIROS Y PERIFERICO, NAVOJOA	ED-868	NAVOJOA	NAVOJOA					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	PERSONA	50.00	100.00
		2,418,614.21	2,418,614.21	0.00	0.00		169313		
10022201E4560500161420A0	CONSTRUCCION DE ENTRONQUE DEL BOULEVARD MORELOS Y CARRETERA INTERNACIONAL NO.15, HERMOSILLO	ED-094	HERMOSILLO	HERMOSILLO					
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	100.00	100.00
		679,938.72	679,938.72	0.00	0.00		500000		
10022201E4560500161420A0	PAVIMENTACION DE LA AVENIDA IV ENTRE CALLE 13 Y CALLE 12, GUAYMAS	ED-079	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS					
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	100.00	100.00
		622,029.31	622,029.31	0.00	0.00		3000		
10022201E4560500161420A0	PAVIMENTACION DEL BOULEVARD TETABIATE ENTRE CALLE 4 Y MISIONEROS, GUAYMAS	ED-080	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.99	PERSONA	99.00	100.00
		1,719,633.57	1,719,633.57	0.00	0.00		3000		
10022201E4560500161420A0	PAVIMENTACION DE LA CALLE GUILLERMO PRIETO ENTRE CALLE RIO SAN JUAN Y BOULEVARD PASEO LAS TORRES, CAJEME	ED-170	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)					
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	100.00	100.00
		2,345,421.86	2,345,421.86	0.00	0.00		300000		
10022201E4560500161420A0	PAVIMENTACION DE ACCESO A LA COLONIA SOLIDARIDAD ENTRE COLONIA RASTRO VIEJO Y COLONIA SOLIDARIDAD, NACOZARI DE GARCIA	ED-189	NACOZARI DE GARCIA	NACOZARI DE GARCIA					
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	100.00	100.00
		768,173.69	768,173.69	0.00	0.00		15000		
10022201E4560500161420A0	PAVIMENTACION DE ACCESO A LA CALLE FERROCARRIL DETRAS DEL AYUNTAMIENTO, NACOZARI DE GARCIA	ED-190	NACOZARI DE GARCIA	NACOZARI DE GARCIA					
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	100.00	100.00
		1,567,902.59	1,567,902.59	0.00	0.00		15000		
10022201E4560500161420A0	PAVIMENTACION DE LA CALLE 5 DE MAYO ENTRE JOSE MARIA MORELOS Y JESUS GARCIA, ETCHOJOA	ED-199	ETCHOJOA	ETCHOJOA					
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	100.00	100.00
		328,215.52	328,215.52	0.00	0.00		8342		
10022201E4560500161420A0	PAVIMENTACION DE LA CALLE CENTENARIO ENTRE MIGUEL HIDALGO Y JESUS GARCIA, ETCHOJOA	ED-200	ETCHOJOA	ETCHOJOA					
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	100.00	100.00
		406,475.42	406,475.42	0.00	0.00		8342		
10022201E4560500161420A0	PAVIMENTACION DE LA AVENIDA IGNACIO ALLENDE ENTRE GUERRERO Y RAFAELA RODRIGUEZ Y 16 DE SEPTIEMBRE Y CENTENARIO, ETCHOJOA	ED-201	ETCHOJOA	ETCHOJOA					
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	100.00	100.00
		608,919.11	608,919.11	0.00	0.00		8342		
10022201E4560500161420A0	PAVIMENTACION DE LA AVENIDA NICOLAS BRAVO ENTRE GUERRERO Y BLVD. RAFAELA RODRIGUEZ Y 16 DE SEPTIEMBRE Y CENTENARIO, ETCHOJOA	ED-202	ETCHOJOA	ETCHOJOA					
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	100.00	100.00
		503,023.71	503,023.71	0.00	0.00		8342		





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[SI] VIALIDADES URBANAS

10022201E4560500161420A0	PAVIMENTACION DE LA AVENIDA JOSE MARIA MORELOS ENTRE CALLES 16 DE SEPTIEMBRE Y CENTENARIO, ETCHOJOA	ED-203	ETCHOJOA	ETCHOJOA					
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	100.00	100.00
		438,898.45	438,898.45	0.00	0.00		8342		
10022201E4560500161420A0	PAVIMENTACION DE LA CALLE NIÑOS HEROES ENTRE MARTIRES Y SONORA, SANTA ANA	ED-285	SANTA ANA	SANTA ANA					
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	100.00	100.00
		54,933.74	54,933.74	0.00	0.00		300		
10022201E4560500161420A0	PAVIMENTACION DE LA CALLE 5 DE MAYO ENTRE FERROCARRIL Y SONORA, SANTA ANA	ED-286	SANTA ANA	SANTA ANA					
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	100.00	100.00
		157,713.21	157,713.21	0.00	0.00		300		
10022201E4560500161420A0	PAVIMENTACION DEL CIRCUITO MANUEL J. CLOUTIER DE LA COLONIA INFONAVIT, SANTA ANA	ED-287	SANTA ANA	SANTA ANA					
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	100.00	100.00
		54,933.75	54,933.75	0.00	0.00		300		
10022201E4560500161420A0	PAVIMENTACION DEL BLVD. FRANCISCO HIGUERA PADILLA ENTRE AV. CONSTITUCION Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, PUERTO PEÑASCO	ED-334	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.68	PERSONA	68.00	100.00
		3,402,199.77	3,402,199.77	0.00	0.00		44875		
10022201E4560500161420A0	PAVIMENTACION DE LA CALLE RODOLFO CAMPDONICO ENTRE CALLE ALEJANDRO SOBARZO Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, PUERTO PEÑASCO	ED-335	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.68	PERSONA	68.00	100.00
		1,039,219.49	1,039,219.49	0.00	0.00		44875		
10022201E4560500161420A0	PAVIMENTACION DE LA CALLE NO REELECCION ENTRE BLVD. BENITO JUAREZ Y AVENIDA JUVENTINO ROSAS, PUERTO PEÑASCO	ED-336	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.68	PERSONA	68.00	100.00
		39,337.07	39,337.07	0.00	0.00		44875		
10022201E4560500161420A0	PAVIMENTACION DE LA CALLE JUVENTINO ROSAS ENTRE CALLE ALEJANDRO SOBARZO Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, PUERTO PEÑASCO	ED-337	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.68	PERSONA	68.00	100.00
		596,379.46	596,379.46	0.00	0.00		44875		
10022201E4560500161420A0	PAVIMENTACION DE LA AVENIDA HERMENEGILDO GALEANA ENTRE CALLE ALEJANDRO SOBARZO Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, PUERTO PEÑASCO	ED-338	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.68	PERSONA	68.00	100.00
		686,855.03	686,855.03	0.00	0.00		44875		
10022201E4560500161420A0	PAVIMENTACION DE LA AVENIDA BENITO JUAREZ ENTRE LAS CALLES YECORA Y NAVOJOA, YECORA	ED-709	YECORA	YECORA					
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	100.00	100.00
		1,426,297.10	1,426,297.10	0.00	0.00		2600		
10022201E4560500161420A0	PAVIMENTACION DE LA CALLE CARAVEO EN LA LOCALIDAD DE MAYCOBA, YECORA	ED-710	YECORA	MAYCOBA					
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	100.00	100.00
		512,866.88	512,866.88	0.00	0.00		850		





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[SI] VIALIDADES URBANAS

10022201E4560500161420A0	PAVIMENTACION DE LA CALLE ALVARO OBREGON ENTRE LAS CALLES YECORA Y NOGALES, YECORA	ED-711	YECORA	YECORA					
		0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	PERSONA	100.00	100.00
		1,681,123.68	1,681,123.68	0.00	0.00	1	2600		
10022201E4560500161420A0	PAVIMENTACION DE LA CALLE CORONADO EN LA LOCALIDAD DE MAYCOBA, YECORA	ED-712	YECORA	MAYCOBA					
		0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	PERSONA	100.00	100.00
		540,852.92	540,852.92	0.00	0.00	1	850		
10022201E4560500161420A0	PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS, ALTAR	ED-713	ALTAR	ALTAR					
		0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	PERSONA	0.94	100.00
		2,133,924.09	2,133,924.09	0.00	0.00	0.94	7253		
10022201E4560500161420A0	PAVIMENTACION DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE, BACERAC	ED-716	BACERAC	BACERAC					
		0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	PERSONA	100.00	100.00
		415,997.94	415,997.94	0.00	0.00	1	1342		
10022201E4560500161420A0	PAVIMENTACION DE LA AVENIDA PRINCIPAL (TRAMO 1) EN LA LOCALIDAD DE TARACHI, ARIVECHI	ED-719	ARIVECHI	TARACHI					
		0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	PERSONA	100.00	100.00
		876,119.06	876,119.06	0.00	0.00	1	400		
10022201E4560500161420A0	PAVIMENTACION DE LA CALLE "DE LA PLAZA" EN LA LOCALIDAD DE TARACHI, ARIVECHI	ED-721	ARIVECHI	TARACHI					
		0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	PERSONA	100.00	100.00
		144,123.00	144,123.00	0.00	0.00	1	400		
10022201E4560500161420A0	PAVIMENTACION DE LA CALLE "DEL ARROYO" EN LA LOCALIDAD DE TARACHI, ARIVECHI	ED-722	ARIVECHI	TARACHI					
		0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	PERSONA	100.00	100.00
		181,345.68	181,345.68	0.00	0.00	1	400		
10022201E4560500161420A0	PAVIMENTACION DE LA CALLE 5 DE MAYO, BACOACHI	ED-724	BACOACHI	BACOACHI					
		0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	PERSONA	100.00	100.00
		114,969.05	114,969.05	0.00	0.00	1	3186		
10022201E4560500161420A0	PAVIMENTACION DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO, BACOACHI	ED-725	BACOACHI	BACOACHI					
		0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	PERSONA	100.00	100.00
		245,721.72	245,721.72	0.00	0.00	1	3186		
10022201E4560500161420A0	PAVIMENTACION DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO, HUASABAS	ED-735	HUASABAS	HUASABAS					
		0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	PERSONA	100.00	100.00
		209,299.99	209,299.99	0.00	0.00	1	935		
10022201E4560500161420A0	PAVIMENTACION DE LA AVENIDA PANTEON ENTRE CALLE MORELOS E ITURBIDE, HUASABAS	ED-736	HUASABAS	HUASABAS					
		0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	PERSONA	100.00	100.00
		253,848.77	253,848.77	0.00	0.00	1	935		





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[SI] VIALIDADES URBANAS

10022201E4560500161420A0	PAVIMENTACION DE LA CALLE NIÑOS HEROES ENTRE AVENIDAS REFORMA Y ATERRIZAJE, HUASABAS	ED-737	HUASABAS	HUASABAS					
		0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	PERSONA	100.00	100.00
		631,994.30	631,994.30	0.00	0.00	1	935		
10022201E4560500161420A0	PAVIMENTACION DE LA AVENIDA REPUBLICA DE CHILE ENTRE CALLES NIÑOS HEROES E HIDALGO, HUASABAS	ED-738	HUASABAS	HUASABAS					
		0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	PERSONA	100.00	100.00
		190,810.85	190,810.85	0.00	0.00	1	935		
10022201E4560500161420A0	PAVIMENTACION DE LA AVENIDA PANTEON ENTRE LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE PANTEON NORTE, HUASABAS	ED-740	HUASABAS	HUASABAS					
		0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	PERSONA	75.00	100.00
		121,635.09	121,635.09	0.00	0.00	0.75	935		
10022201E4560500161420A0	PAVIMENTACION DE LA CALLE PANTEON NORTE ENTRE AVENIDAS REFORMA Y ATERRIZAJE, HUASABAS	ED-741	HUASABAS	HUASABAS					
		0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	PERSONA	100.00	100.00
		420,164.87	420,164.87	0.00	0.00	1	935		
10022201E4560500161420A0	PAVIMENTACION DE LA CALLE RAFAELA MORENO, TEPACHE	ED-743	TEPACHE	TEPACHE					
		0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	PERSONA	100.00	100.00
		858,135.96	858,135.96	0.00	0.00	1	1305		
10022201E4560500161420A0	PAVIMENTACION DE LA CALLE ALDAMA, TEPACHE	ED-744	TEPACHE	TEPACHE					
		0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	PERSONA	100.00	100.00
		260,400.00	260,400.00	0.00	0.00	1	1305		
10022201E4560500161420A0	PAVIMENTACION DE LA CALLE AMERICA, TEPACHE	ED-745	TEPACHE	TEPACHE					
		0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	PERSONA	100.00	100.00
		535,947.79	535,947.79	0.00	0.00	1	1305		
10022201E4560500161420A0	PAVIMENTACION DE LA CALLE RUBEN CASTRO EJEDA DE LA COLONIA REAL DE LOS ALAMOS, ALAMOS	ED-748	ALAMOS	ALAMOS					
		0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	PERSONA	100.00	100.00
		934,527.79	934,527.79	0.00	0.00	1	9500		
10022201E4560500161420A0	PAVIMENTACION DE LA CALLE MANUEL RUIZ ARZAGA TERAN DE LA COLONIA REAL DE LOS ALAMOS, ALAMOS	ED-749	ALAMOS	ALAMOS					
		0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	PERSONA	100.00	100.00
		17,400.00	17,400.00	0.00	0.00	1	9500		
10022201E4560500161420A0	PAVIMENTACION DEL BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE PARILLA DE LA SALIDA A NOGALES Y CALLE VICENTE GUERRERO, SANTA CRUZ	ED-751	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ					
		0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	PERSONA	38.00	100.00
		725,736.79	725,736.79	0.00	0.00	0.38	1998		
10022201E4560500161420A0	PAVIMENTACION DE LA CALLE OPALO ENTRE ZAFIRO Y RUBI EN LA COLONIA VALLE VERDE, CAJEME	ED-806	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)					
		0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	PERSONA	100.00	100.00
		313,992.99	313,992.99	0.00	0.00	1	700		





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[SI] VIALIDADES URBANAS

10022201E4560500161420A0	PAVIMENTACION DE LA CALLE OBSIDIANA ENTRE ZAFIRO Y RUBI EN LA COLONIA VALLE VERDE, CAJEME	ED-807	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	OBRA	PERSONA	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	700		
		279,692.44	279,692.44	0.00	0.00	1		
10022201E4560500161420A0	PAVIMENTACION DE LA CALLE MARMOL ENTRE ZAFIRO Y RUBI EN LA COLONIA VALLE VERDE, CAJEME	ED-808	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	OBRA	PERSONA	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	700		
		269,034.68	269,034.68	0.00	0.00	1		
10022201E4560500161420A0	PAVIMENTACION DE LA CALLE JADE ENTRE ZAFIRO Y RUBI EN LA COLONIA VALLE VERDE, CAJEME	ED-809	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	OBRA	PERSONA	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	700		
		266,062.15	266,062.15	0.00	0.00	1		
10022201E4560500161420A0	PAVIMENTACION DE LA CALLE LAPIZLAZUL ENTRE ZAFIRO Y RUBI EN LA COLONIA VALLE VERDE, CAJEME	ED-810	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	OBRA	PERSONA	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	700		
		276,398.03	276,398.03	0.00	0.00	1		
10022201E4560500161420A0	PAVIMENTACION DE LA CALLE AGUA MARINA ENTRE ZAFIRO Y RUBI EN LA COLONIA VALLE VERDE, CAJEME	ED-811	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	OBRA	PERSONA	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	700		
		266,062.17	266,062.17	0.00	0.00	1		
10022201E4560500161420A0	PAVIMENTACION DE LA CALLE ALBASTROS ENTRE ZAFIRO Y RUBI EN LA COLONIA VALLE VERDE	ED-812	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	OBRA	PERSONA	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	700		
		18,275.00	18,275.00	0.00	0.00	1		
10022201E4560500161420A0	PAVIMENTACION DE LA CALLE GRANATE ENTRE ZAFIRO Y TURQUESA EN LA COLONIA VALLE VERDE, CAJEME	ED-813	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	OBRA	PERSONA	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	700		
		129,237.77	129,237.77	0.00	0.00	1		
10022201E4560500161420A0	PAVIMENTACION DE LA CALLE GRANATE ENTRE TOPACIO Y RUBI EN LA COLONIA VALLE VERDE, CAJEME	ED-814	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	OBRA	PERSONA	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	700		
		126,571.19	126,571.19	0.00	0.00	1		
10022201E4560500161420A0	PAVIMENTACION DE LA CALLE RUBI ENTRE AGATA Y AMATISTA EN LA COLONIA VALLE VERDE, CAJEME	ED-815	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	OBRA	PERSONA	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	700		
		128,730.08	128,730.08	0.00	0.00	1		
10022201E4560500161420A0	PAVIMENTACION DE LA CALLE RUBI ENTRE DIAMANTE Y MARMOL EN LA COLONIA VALLE VERDE, CAJEME	ED-816	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	OBRA	PERSONA	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	700		
		140,443.52	140,443.52	0.00	0.00	1		
10022201E4560500161420A0	PAVIMENTACION DE LA CALLE ZAFIRO ENTRE AGATA Y AMATISTA EN LA COLONIA VALLE VERDE, CAJEME	ED-817	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	OBRA	PERSONA	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	700		
		127,463.85	127,463.85	0.00	0.00	1		





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[SI] VIALIDADES URBANAS

10022201E4560500161420A0	PAVIMENTACION DE LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE LUIS ANTONIO ROMO Y 5 DE FEBRERO, NACO	ED-861	NACO	NACO		OBRA	PERSONA	80.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	6010		
			2,589,201.70	2,589,201.70	0.00	0.00			
10022201E4560500161420A0	PAVIMENTACION DE LA CALLE ADOLFO DE LA HUERTA, NACORI CHICO	ED-862	NACORI CHICO	NACORI CHICO		OBRA	PERSONA	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	1750		
			101,500.00	101,500.00	0.00	0.00			
10022201E4560500161420A0	PAVIMENTACION DE LA AVENIDA SONORA EN CADENAMIENTO 0+000 AL 0+276.50, NACORI CHICO	ED-863	NACORI CHICO	NACORI CHICO		OBRA	PERSONA	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	1750		
			679,538.13	679,538.13	0.00	0.00			
10022201E4560500161420A0	PAVIMENTACION DE LA AVENIDA SONORA 2 EN CADENAMIENTO 0+000 Y AVENIDA 18, NACORI CHICO	ED-864	NACORI CHICO	NACORI CHICO		OBRA	PERSONA	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	1750		
			659,191.77	659,191.77	0.00	0.00			
10022201E4560500161420A0	PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA, NACORI CHICO	ED-865	NACORI CHICO	BUENA VISTA		OBRA	PERSONA	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	250		
			464,799.99	464,799.99	0.00	0.00			
10022201E4560500161420A0	PAVIMENTACION DE LA CALLE MARIO PORTILLO ENTRE AVENIDA 5 Y AVENIDA 6, NACORI CHICO	ED-866	NACORI CHICO	NACORI CHICO		OBRA	PERSONA	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	1750		
			332,850.05	332,850.05	0.00	0.00			
10022201E4560500161420A0	CONSTRUCCIÓN DE DISTRIBUIDOR VIAL EN BLVD. MORELOS Y PERIFERICO NORTE, HERMOSILLO	ED-912	HERMOSILLO	HERMOSILLO		OBRA	PERSONA	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	500000		
			4,956,246.13	4,956,246.13	0.00	0.00			
10022201E4560500161420A0	PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS DE LA COLONIA EL APACHE, HERMOSILLO	ED-915	HERMOSILLO	HERMOSILLO		OBRA	PERSONA	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	15000		
			803,608.82	803,608.82	0.00	0.00			
10022201E4560500161420A0	PAVIMENTACION DE LA CALLE LOMA LINDA ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y LOMA LINDA, GUAYMAS	ED-923	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS		OBRA	PERSONA	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	7000		
			68,553.09	68,553.09	0.00	0.00			
10022201E4560500161420A0	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TIKAL (EJE 21 Y 22), COLONIA NOGALITOS, NAVOJOA	ED-943	NAVOJOA	NAVOJOA		OBRA	PERSONA	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	169313		
			331,634.25	331,634.25	0.00	0.00			
10022201E4560500161420A0	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TULUM (EJE 27 Y 29), COLONIA NOGALITOS, NAVOJOA	ED-944	NAVOJOA	NAVOJOA		OBRA	PERSONA	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	169313		
			350,146.72	350,146.72	0.00	0.00			





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[SI] VIALIDADES URBANAS

10022201E4560500161420A0	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MONTEALBAN (EJE 26), COLONIA NOGALITOS, NAVOJOA	ED-945	NAVOJOA	NAVOJOA					
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	100.00	100.00
		231,723.58	231,723.58	0.00	0.00		169313		
10022201E4560500161420A0	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ISTMO (EJE 24), COLONIA NOGALITOS, NAVOJOA	ED-946	NAVOJOA	NAVOJOA					
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	100.00	100.00
		349,346.60	349,346.60	0.00	0.00		169313		
10022201E4560500161420A0	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PIPILA (EJE 30), COLONIA NOGALITOS, NAVOJOA	ED-947	NAVOJOA	NAVOJOA					
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	100.00	100.00
		251,220.25	251,220.25	0.00	0.00		169313		
10022201E4560500161420A0	AVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TIKAL (EJE 23 Y 25), COLONIA NOGALITOS, NAVOJOA	ED-948	NAVOJOA	NAVOJOA					
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	100.00	100.00
		364,554.78	364,554.78	0.00	0.00		169313		
10022201E4560500161420A0	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TULUM (EJE 3), COLONIA NOGALITOS, NAVOJOA	ED-949	NAVOJOA	NAVOJOA					
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	100.00	100.00
		500,926.36	500,926.36	0.00	0.00		169313		
10022201E4560500161420A0	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TEOTIHUACAN (EJE 4), COLONIA NOGALITOS, NAVOJOA	ED-950	NAVOJOA	NAVOJOA					
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	100.00	100.00
		855,119.96	855,119.96	0.00	0.00		169313		
10022201E4560500161420A0	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PIPILA (EJE 29), COLONIA NOGALITOS, NAVOJOA	ED-951	NAVOJOA	NAVOJOA					
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	100.00	100.00
		193,814.65	193,814.65	0.00	0.00		169313		
10022201E4560500161420A0	PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN LA COLONIA NOGALITOS, NAVOJOA	ED-952	NAVOJOA	NAVOJOA					
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	PERSONA	100.00	100.00
		9,757,615.62	9,757,615.62	0.00	0.00		169313		
10022201E4560500161420A0	PAVIMENTACION DE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE FERROCARRIL Y CUAUHTEMOC, ETCHOJOA	ED-954	ETCHOJOA	ETCHOJOA					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.98	PERSONA	98.00	100.00
		450,280.01	450,280.01	0.00	0.00		8342		
10022201E4560500161420A0	PAVIMENTACION DE CALLE CENTENARIO ENTRE MIGUEL HIDALGO Y CUAUHTEMOC, ETCHOJOA	ED-955	ETCHOJOA	ETCHOJOA					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.98	PERSONA	98.00	100.00
		690,857.08	690,857.08	0.00	0.00		8342		
10022201E4560500161420A0	PAVIMENTACION DE CALLE CUAUHTEMOC ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y CENTENARIO, ETCHOJOA	ED-956	ETCHOJOA	ETCHOJOA					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.98	PERSONA	98.00	100.00
		820,403.44	820,403.44	0.00	0.00		8342		





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[SI] VIALIDADES URBANAS

10022201E4560500161420A0	PAVIMENTACION DE CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES ENTRE MIGUEL HIDALGO Y CUAUHEMOC, ETCHOJOA	ED-959	ETCHOJOA	ETCHOJOA					
		0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	PERSONA	98.00	100.00
						0.98	8342		
		783,526.49	783,526.49	0.00	0.00				
10022201E4560500161420A0	PAVIMENTACION DE AVENIDA GUADALUPE VICTORIA ENTRE UNO CAUCE DEL RIO COLORADO, SAN LUIS RIO COLORADO	ED-961	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO					
		0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	PERSONA	100.00	100.00
						1	157026		
		1,072,022.08	1,072,022.08	0.00	0.00				
10022201E4560500161420A0	PAVIMENTACION DE CALLE GRAL. IGNACIO PESQUEIRA, SANTA ANA	ED-962	SANTA ANA	SANTA ANA					
		0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	PERSONA	46.00	100.00
						0.46	11864		
		1,279,614.40	1,279,614.40	0.00	0.00				
10022201E4560500161420A0	PAVIMENTACION DE CALLE VIA ANTIGUA, SANTA ANA	ED-963	SANTA ANA	SANTA ANA					
		0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	PERSONA	46.00	100.00
						0.46	11864		
		876,951.85	876,951.85	0.00	0.00				
10022201E4560500161420A0	CONSTRUCCION DE BOULEVARD DE ACCESO AL DESARROLLO "EL CENTAURO" DE LA FRONTERA, NOGALES	ED-964	NOGALES	HEROICA NOGALES					
		0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	PERSONA	78.00	100.00
						0.78	15000		
		6,383,360.14	6,383,360.14	0.00	0.00				
10022201E4560500161420A0	PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS EN LA COL. 14 DE ENERO, HUATABAMPO	ED-966	HUATABAMPO	HUATABAMPO					
		0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	PERSONA	75.00	100.00
						0.75	30475		
		14,860,172.03	14,860,172.03	0.00	0.00				
10022201E4560500161420A0	PAVIMENTACION DE BLVD. LAS QUINTAS ENTRE AVENIDA VILLA HERMOSA Y RIO SONORA SEGUNDA ETAPA, HERMOSILLO	ED-967	HERMOSILLO	HERMOSILLO					
		0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	PERSONA	1.00	100.00
						0.01	20000		
		793,626.12	793,626.12	0.00	0.00				
10022201E4560500161420A0	PAVIMENTACION DE CALLE 24 DE FEBRERO, MOCTEZUMA	ED-968	MOCTEZUMA	MOCTEZUMA					
		0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	PERSONA	100.00	100.00
						1	4326		
		795,587.00	795,587.00	0.00	0.00				
10022201E4560500161420A0	PAVIMENTACION DE LA CALLE TEJOCOTES, MOCTEZUMA	ED-969	MOCTEZUMA	MOCTEZUMA					
		0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	PERSONA	100.00	100.00
						1	4326		
		807,190.01	807,190.01	0.00	0.00				
10022201E4560500161420A0	PAVIMENTACION DE LA CALLE ENCINO, MOCTEZUMA	ED-970	MOCTEZUMA	MOCTEZUMA					
		0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	PERSONA	100.00	100.00
						1	4326		
		298,000.00	298,000.00	0.00	0.00				
10022201E4560500161420A0	PAVIMENTACION DE LA CALLE ARRIAGA, MOCTEZUMA	ED-971	MOCTEZUMA	MOCTEZUMA					
		0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	PERSONA	100.00	100.00
						1	4326		
		214,000.01	214,000.01	0.00	0.00				





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[SI] VIALIDADES URBANAS

10022201E4560500161420A0	PAVIMENTACION DE LA AVENIDA LIBERTAD ENTRE CALLES 48 Y SAMUEL OCAÑA GARCIA, SAN LUIS RIO COLORADO								
ED-972	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO			OBRA	PERSONA	95.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.95	157056			
	2,769,746.59	2,769,746.59	0.00	0.00					
10022201E4560500161420A0	PAVIMENTACION DE LA AVENIDA "D" DEL CADENAMIENTO 0+000 EN EL ARROYO SALIDA A HUASABAS AL CADENAMIENTO 0+422.23 EN LA CALLE ABELARDO L. RODRIGUEZ , GRANADOS								
ED-975	GRANADOS	GRANADOS			OBRA	PERSONA	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1144			
	1,770,940.03	1,770,940.03	0.00	0.00					
10022201E4560500161420A0	PAVIMENTACION DE LA CALLE IGNACIO SOTO DEL CADENAMIENTO 0+000 EN LA AVENIDA "D" AL CADENAMIENTO 0+424.53 EN LA CALLE MIGUEL ALEMAN, GRANADOS								
ED-976	GRANADOS	GRANADOS			OBRA	PERSONA	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1144			
	1,330,569.52	1,330,569.52	0.00	0.00					
10022201E4560500161420A0	PAVIMENTACION DE LA CALLE EMETERIO OCHOA ENTRE LAURO GALVEZ Y ALFONSO ARMENTA EN HERMOSILLO								
ED-977	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	PERSONA	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	700			
	526,152.91	526,152.91	0.00	0.00					
10022201E4560500161420A0	EMBOVEDAMIENTO DE LOS CANALES Y MODERNIZACION DE LOS BOULEVARES LAZARO CARDENAS Y LOPEZ PORTILLO, HERMOSILLO								
ED-922	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	PERSONA	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	800000			
	523,410.80	523,410.80	0.00	0.00					
10022201E4560500161420A0	PAVIMENTACION EN PROLONGACION DEL BOULEVARD COLOSIO DEL CADENAMIENTO 3+040 AL 4+640 Y CALLE DEL JET, HERMOSILLO								
ED-048	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	PERSONA	90.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	500000			
	36,244,114.50	36,244,114.50	0.00	0.00					
10022201E4560500161420A0	PAVIMENTACION DE LA CALLE EUCALIPTO ENTRE LIBERTAD Y ADOLFO LOPEZ MATEOS, HERMOSILLO								
ED-058	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	PERSONA	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	608			
	140,318.43	140,318.43	0.00	0.00					
10022201E4560500161420A0	PAVIMENTACION DE VIALIDADES EN PARQUE INDUSTRIAL Y OTRA COLONIA (CALLE RIO BALSAS Y AV. DURANGO), SAN LUIS RIO COLORADO								
ED-063	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO			OBRA	PERSONA	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	50000			
	1,042,005.16	1,042,005.16	0.00	0.00					
10022201E4560500161420A0	PAVIMENTACION DE LA CALLE BENJAMIN CHAPARRO ENTRE ALVARO OBREGON Y MARTIN GRANADOS, HUATABAMPO								
ED-064	HUATABAMPO	HUATABAMPO			OBRA	PERSONA	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	2200			
	831,380.28	831,380.28	0.00	0.00					
10022201E4560500161420A0	PAVIMENTACION DE AVENIDA SINALOA ENTRE PRIMERA Y QUINTA ESTE (PRIMERA ETAPA), CANANEA								
ED-065	CANANEA	CANANEA			OBRA	PERSONA	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1000			
	256,114.75	256,114.75	0.00	0.00					
10022201E4560500161420A0	PAVIMENTACION DE LA AVENIDA BANAMICHI ENTRE BOULEVARD LAS TORRES Y CALLE REFORMA, HERMOSILLO								
ED-066	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	PERSONA	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	824			
	337,293.21	337,293.21	0.00	0.00					





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[SI] VIALIDADES URBANAS

10022201E4560500161420A0	PAVIMENTACION DE LA CALLE ZAFIRO ENTRE DIAMANTE Y AMATISTA, CIUDAD OBREGON, CAJEME	ED-068	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	OBRA	PERSONA	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	1100	
		218,948.42	218,948.42	0.00	0.00			
10022201E4560500161420A0	PAVIMENTACION DE LAS CALLES BENITO JUAREZ, ABELARDO L. RODRIGUEZ Y TOMAS TRUJILLO, GRANADOS	ED-069	GRANADOS	GRANADOS	OBRA	PERSONA	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	1300	
		195,266.67	195,266.67	0.00	0.00			
10022201E4560500161420A0	PAVIMENTACION DE LA CALLE COLIMA ENTRE CALLE 30 Y 34, SAN LUIS RIO COLORADO	ED-076	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA	PERSONA	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	157056	
		395,888.37	395,888.37	0.00	0.00			
10022201E4560500161420A0	CONSTRUCCION DE ENTRONQUE DEL BOULEVARD MORELOS Y CARRETERA INTERNACIONAL 15, HERMOSILLO	ED-077	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	PERSONA	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	500000	
		224,206.62	224,206.62	0.00	0.00			
10022201E4560500161420A0	PAVIMENTACION DE LA CALLE GUILLERMO PRIETO ENTRE SAN JUAN Y BOULEVARD PASEO LAS TORRES EN CIUDAD OBREGON, CAJEME	ED-121	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	OBRA	PERSONA	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	300000	
		283,407.49	283,407.49	0.00	0.00			
10022201E4560500161420A0	PAVIMENTACION DE LA AVE. 3 ENTRE CALLES SEGUNDA Y TERCERA, SAN CARLOS, GUAYMAS	ED-156	GUAYMAS	SAN CARLOS (SAN CARLOS NUEVO GUAYMAS)	OBRA	PERSONA	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	2200	
		232,875.72	232,875.72	0.00	0.00			
10022201E4560500161420A0	PAVIMENTACION DE LA AVENIDA PRIMERO DE MAYO, EMPALME	ED-1360	EMPALME	EMPALME	OBRA	PERSONA	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	39000	
		3,589,207.92	3,589,207.92	0.00	0.00			
10022201E4560500161420A0	PAVIMENTACION DE LAS CALLES ZINC ENTRE ZONA FEDERAL Y DEL NIQUEL, DEL CEDRO ENTRE URANIO Y PINTOR, BISMUTO ENTRE URANIO Y PLATINO,	ED-1361	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	PERSONA	0.95	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.95	864	
		1,901,855.49	1,901,855.49	0.00	0.00			
10022201E4560500161420A0	PAVIMENTACION DE VIALIDADES EN PARQUE INDUSTRIAL Y OTRA COLONIA (CALLE RIO BALSAS Y AVENIDA DURANGO), SAN LUIS RIO COLORADO	ED-1362	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA	PERSONA	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	50000	
		1,630,811.25	1,630,811.25	0.00	0.00			
10022201E4560500161420A0	PAVIMENTACION DE BOULEVARD LAS QUINTAS EN HERMOSILLO	ED-1363	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	PERSONA	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	20000	
		544,607.00	544,607.00	0.00	0.00			
10022201E4560500161420A0	PAVIMENTACION DE LA CALLE SAN JUAN ENTRE AVENIDA SAN FELIPE Y AVENIDA SAN ESTEBAN, SAN LUIS RIO COLORADO	ED-1364	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA	PERSONA	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	130000	
		1,168,077.03	1,168,077.03	0.00	0.00			





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[SI] VIALIDADES URBANAS

10022201E4560500161420A0	PAVIMENTACION DE LA CALLE NO REELECCION ENTRE BLVD. BENITO JUAREZ Y AVENIDA JUVENTINO ROSAS, PUERTO PEÑASCO	ED-1365	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO		PERSONA		
		0.00	0.00	0.00	0.00	44875	0.66	100.00
		1,358,861.51	1,358,861.51	0.00	0.00			
10022201E4560500161420A0	PAVIMENTACION DEL BOULEVARD JOSE MARIA MORELOS, BACERAC	ED-1366	BACERAC	BACERAC		PERSONA		
		0.00	0.00	0.00	0.00	1342	100.00	100.00
		910,084.38	910,084.38	0.00	0.00			
10022201E4560500161420A0	PAVIMENTACION DE LA CALLE FRANCIA, BACOACHI	ED-1367	BACOACHI	BACOACHI		PERSONA		
		0.00	0.00	0.00	0.00	3186	100.00	100.00
		372,677.96	372,677.96	0.00	0.00			
10022201E4560500161420A0	PAVIMENTACION DE LA CALLE MANUEL RUIZ ARZAGA TERAN DE LA COLONIA REAL DE LOS ALAMOS, ALAMOS	ED-1368	ALAMOS	ALAMOS		PERSONA		
		0.00	0.00	0.00	0.00	9500	100.00	100.00
		1,046,383.32	1,046,383.32	0.00	0.00			
10022201E4560500161420A6	PAVIMENTACION DE LA CALLE SAN JUAN ENTRE AVENIDA SAN FELIPE Y AVENIDA SAN ESTEBAN, SAN LUIS RIO COLORADO	ED-188	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO		PERSONA		
		0.00	0.00	0.00	0.00	130000	100.00	100.00
		40,211.69	40,211.69	0.00	0.00			
10022201E456050016142011	CONSTRUCCION DEL BOULEVARD QUINTERO ARCE EN EL TRAMO DEL PASEO RIO SONORA AL FRACCIONAMIENTO VILLA BONITA, HERMOSILLO	FA056/09	HERMOSILLO	HERMOSILLO		PERSONA		
		0.00	0.00	0.00	0.00	500000	98.00	100.00
		2,054,573.47	2,054,573.47	0.00	0.00			
10022201E4560500161420K1	CONSTRUCCION DE BOULEVARD QUINTERO ARCE EN EL TRAMO DEL PASEO RIO SONORA AL FRACCIONAMIENTO VILLA BONITA, HERMOSILLO	ED-1503	HERMOSILLO	HERMOSILLO		PERSONA		
		0.00	0.00	0.00	0.00	500000	98.00	100.00
		3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00			
10022201E4560500161420K7	CONSTRUCCION DE PASO A DESNIVEL Y DIRECCIONAL "CARIBEAN", NOGALES	NC2-096	NOGALES	HEROICA NOGALES		PERSONA		
		0.00	0.00	0.00	0.00	250000	100.00	100.00
		4,350,283.39	4,350,283.39	0.00	0.00			
10022201E4560500161420L4	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JUAREZ NORTE	NC2-677	BENJAMIN HILL	BENJAMIN HILL		PERSONA		
		0.00	0.00	0.00	0.00	5285	75.00	100.00
		630,911.17	630,911.17	0.00	0.00			
10022201E4560500161420L4	PAVIMENTACION DE LA CALLE CUEVITA SANTA DE CALLE PEDRO ALMADA A ESPERANZA	NC2-680	ALAMOS	ALAMOS		PERSONA		
		0.00	0.00	0.00	0.00	1718	100.00	100.00
		1,143,950.64	1,143,950.64	0.00	0.00			
10022201E4560500161420L4	PAVIMENTACION DE LA CALLE CHIHUAHUA DE CUEVITA SANTA A CALLE SIN NOMBRE	NC2-681	ALAMOS	ALAMOS		PERSONA		
		0.00	0.00	0.00	0.00	1718	100.00	100.00
		725,337.84	725,337.84	0.00	0.00			





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[SI] VIALIDADES URBANAS

10022201E4560500161420L4	PAVIMENTACION DE LA CALLE MADERO							
NC2-682	BAVIACORA		MAZOCAHUI		OBRA	PERSONA		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	500	100.00	100.00
	389,215.84	389,215.84	0.00	0.00				
10022201E4560500161420L4	PAVIMENTACION DE LAS CALLES ALEDAÑAS A LA PLAZA PUBLICA							
NC2-686	BAVIACORA		BAVIACORA		OBRA	PERSONA		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	2000	100.00	100.00
	314,848.16	314,848.16	0.00	0.00				
10022201E4560500161420L4	PAVIMENTACION DE LA CALLE VICAM ENTRE SONORA Y HUATABAMPO							
NC2-695	NAVOJOA		NAVOJOA		OBRA	PERSONA		
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53	169313	53.00	100.00
	1,836,626.21	1,836,626.21	0.00	0.00				
10022201E4560500161420L4	PAVIMENTACION DE LA CALLE CIPRES ENTRE AQUILES SERDAN Y GOBERNADORA							
NC2-703	CAJEME		CIUDAD OBREGON (CAJEME)		OBRA	PERSONA		
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.99	300000	99.00	100.00
	4,711,876.17	4,711,876.17	0.00	0.00				
10022201E4560500161420L5	PAVIMENTACION DE LA CALLE MAZATLAN A ENTRE CALLE 44 Y CALLE 47, SAN LUIS RIO COLORADO							
NC2-612	SAN LUIS RIO COLORADO		SAN LUIS RIO COLORADO		OBRA	PERSONA		
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	15000	80.00	100.00
	1,013,709.18	1,013,709.18	0.00	0.00				
10022201E4560500161420L5	PAVIMENTACION DE LA CALLE MAZATLAN B ENTRE CALLE 44 Y CALLE 47, SAN LUIS RIO COLORADO							
NC2-613	SAN LUIS RIO COLORADO		SAN LUIS RIO COLORADO		OBRA	PERSONA		
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	15000	80.00	100.00
	1,164,093.62	1,164,093.62	0.00	0.00				
10022201E4560500161420L5	PAVIMENTACION DE LA CALLE MAZATLAN C ENTRE CALLE 44 Y CALLE 48, SAN LUIS RIO COLORADO							
NC2-614	SAN LUIS RIO COLORADO		SAN LUIS RIO COLORADO		OBRA	PERSONA		
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	15000	80.00	100.00
	967,858.12	967,858.12	0.00	0.00				
10022201E4560500161420L5	PAVIMENTACION DE AVENIDA 2 ENTRE CALLE SEGUNDA Y BLVD DEL ENSUEÑO, SAN CARLOS, GUAYMAS							
NC2-635	GUAYMAS		SAN CARLOS (SAN CARLOS NUEVO GUAYMAS)		OBRA	PERSONA		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	2200	100.00	100.00
	292,614.39	292,614.39	0.00	0.00				
10022201E4560500161420L5	PAVIMENTACION DE AVE. 3 ENTRE CALLES SEGUNDA Y TERCERA, SAN CARLOS, GUAYMAS							
NC2-637	GUAYMAS		SAN CARLOS (SAN CARLOS NUEVO GUAYMAS)		OBRA	PERSONA		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	2200	100.00	100.00
	1,005,367.00	1,005,367.00	0.00	0.00				
10022201E4560500161420L5	PAVIMENTACION DEL CIRCUITO LAS PLAZAS ENTRE PLAZA HIDALGO Y PLAZA DEL PESCADOR, GUAYMAS							
NC2-638	GUAYMAS		HEROICA GUAYMAS		OBRA	PERSONA		
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.98	15000	98.00	100.00
	795,275.41	795,275.41	0.00	0.00				
10022201E4560500161420L5	PAVIMENTACION DE AVENIDA VI ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, GUAYMAS							
NC2-639	GUAYMAS		HEROICA GUAYMAS		OBRA	PERSONA		
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.98	25000	98.00	100.00
	594,143.76	594,143.76	0.00	0.00				





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[SI] VIALIDADES URBANAS

10022201E4560500161420L5	PAVIMENTACION DE LA AVENIDA III ENTRE BLVD. BACATETE Y CALLE 1, GUAYMAS	NC2-641	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS		OBRA	PERSONA	95.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.95	2200		
		272,559.41	272,559.41	0.00	0.00				
10022201E4560500161420L5	PAVIMENTACION DE LA CALLE ISLA DE LOS PAJAROS ENTRE CALLE DEL PESCADOR BLVD. GASPAR ZARAGOZA, GUAYMAS	NC2-643	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS		OBRA	PERSONA	95.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.95	15000		
		631,266.74	631,266.74	0.00	0.00				
10022201E4560500161420L5	PAVIMENTACION DE LA AVENIDA HNOS PINZON ENTRE AMERICO VESPUCIO Y CRISTOBAL COLON, GUAYMAS	NC2-645	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS		OBRA	PERSONA	99.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.99	23500		
		688,198.17	688,198.17	0.00	0.00				
10022201E4560500161420L5	PAVIMENTACION DEL BLVD. GASPAR ZARAGOZA ENTRE ISLA DE LOS PAJAROS E ISLA DEL CARMEN, GUAYMAS	NC2-646	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS		OBRA	PERSONA	90.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	15000		
		13,748.13	13,748.13	0.00	0.00				
10022201E4560500161420L5	PAVIMENTACION DE LA CALLE 21 ENTRE AVENIDA VII Y AVENIDA VI, GUAYMAS	NC2-647	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS		OBRA	PERSONA	70.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	40000		
		13,748.13	13,748.13	0.00	0.00				
10022201E4560500161420L5	PAVIMENTACION DE LA CALLE 12 ENTRE AVENIDA VI Y AVENIDA VIII, GUAYMAS	NC2-649	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS		OBRA	PERSONA	75.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	30000		
		71,740.63	71,740.63	0.00	0.00				
10022201E4560500161420L5	PAVIMENTACION DE AVENIDA X ENTRE CALLE 23 Y CALLE 20, GUAYMAS	NC2-651	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS		OBRA	PERSONA	85.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.85	40000		
		961,633.14	961,633.14	0.00	0.00				
10022201E4560500161420L5	PAVIMENTACION DE LA CALLE EL PESCADOR ENTRE BUGAMBILIAS E ISLA DE LOS PAJAROS, GUAYMAS	NC2-652	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS		OBRA	PERSONA	95.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.95	15000		
		1,186,551.64	1,186,551.64	0.00	0.00				
10022201E4560500161420L5	PAVIMENTACION DE AVENIDA X ENTRE CALLE 8 Y BLVD. BENITO JUAREZ, GUAYMAS	NC2-653	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS		OBRA	PERSONA	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	30000		
		703,778.72	703,778.72	0.00	0.00				
10022201E4560500161420L5	PAVIMENTACION DE CALLE JOSE LOPEZ PORTILLO ENTRE AVENIDAS LIBERTAD Y REVOLUCION, SAN LUIS RIO COLORADO	NC2-658	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO		OBRA	PERSONA	95.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.95	157056		
		1,635,538.42	1,635,538.42	0.00	0.00				
10022201E4560500161420L5	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE 10, CUMPAS	NC2-671	CUMPAS	CUMPAS		OBRA	PERSONA	85.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.85	3003		
		846,839.37	846,839.37	0.00	0.00				





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[SI] VIALIDADES URBANAS

10022201E4560500161420L5	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 3, CUMPAS								
NC2-674	CUMPAS	CUMPAS			OBRA	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	3000	100.00	100.00	
	77,220.56	77,220.56	0.00	0.00					
10022201E4560500161420L5	PAVIMENTACION DEL BOULEVARD PASEO LAS TORRES ENTRE CALLES EDMUNDO TABOADA Y GUILLERMO PRIETO, CIUDAD OBREGON, CAJEME								
NC2-704	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)			OBRA	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	300000	100.00	100.00	
	3,730,603.69	3,730,603.69	0.00	0.00					
10022201E4560500161420L5	PAVIMENTACION DE LA CALLE 30 ENTRE AVENIDA ZARAGOZA Y AVENDIA CARRANZA, SAN LUIS RIO COLORADO								
NC2-705	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO			OBRA	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.97	157056	97.00	100.00	
	3,127,022.34	3,127,022.34	0.00	0.00					
10022201E4560500161420L5	PAVIMENTACION DEL BLVD. RODOLFO FELIX VALDEZ DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+860, BACUM								
NC2-706	BACUM	BACUM			OBRA	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	4227	100.00	100.00	
	473,031.58	473,031.58	0.00	0.00					
10022201E4560500161420L5	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL SOBRE LA CARRETERA CANANEA-AGUA PRIETA FRENTE AL CBTIS 106, CANANEA								
NC2-875	CANANEA	CANANEA			OBRA	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85	22000	85.00	100.00	
	1,181,387.49	1,181,387.49	0.00	0.00					
10022201E4560500161420L5	PAVIMENTACION DE LA CALLE COLIMA ENTRE CALLE 30 Y 34 EN SAN LUIS RIO COLORADO								
NC2-884	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO			OBRA	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	157056	100.00	100.00	
	155,000.01	155,000.01	0.00	0.00					
10022201E4560500161420L5	PAVIMENTACION DE DIVERSAS VIALIDADES PARA EL MUNICIPIO DE TEPACHE								
NC2-986	TEPACHE	TEPACHE			CONVENIO AYTO	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	100	100.00	100.00	
	1,113,535.36	1,113,535.36	0.00	0.00					
10022201E4560500161420L5	PAVIMENTACION DE DIVERSAS VIALIDADES PARA EL MUNICIPIO DE PLUTARCO ELIAS CALLES								
NC2-987	GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES	SONOITA			CONVENIO AYTO	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	300	100.00	100.00	
	2,056,764.50	2,056,764.50	0.00	0.00					
10022201E4560500161420L5	PAVIMENTACION DE DIVERSAS VIALIDADES PARA EL MUNICIPIO DE DIVISADEROS								
NC2-989	DIVISADEROS	DIVISADEROS			CONVENIO AYTO	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	200	100.00	100.00	
	2,056,764.42	2,056,764.42	0.00	0.00					
10022201E4560500161420L5	PAVIMENTACION DE DIVERSAS VIALIDADES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS Y GUARNICIONES, YECORA								
NC2-990	YECORA	YECORA			OBRA	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	200	100.00	100.00	
	2,212,461.50	2,212,461.50	0.00	0.00					
10022201E4560500161420L5	PAVIMENTACION DE DIVERSAS VIALIDADES PARA EL MUNICIPIO DE BAVIACORA								
NC2-1003	BAVIACORA	BAVIACORA			CONVENIO AYTO	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	200	100.00	100.00	
	2,039,135.29	2,039,135.29	0.00	0.00					





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[SI] VIALIDADES URBANAS

10022201E4560500161420L5	PAVIMENTACION DE DIVERSAS VIALIDADES PARA EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE DE JESUS								
NC2-1066	SAN FELIPE DE JESUS		SAN FELIPE DE JESUS		CONVENIO AYTO	PERSONA	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	200			
	2,056,764.71	2,056,764.71	0.00	0.00					
10022201E4560500161420L5	PAVIMENTACION DE DIVERSAS VIALIDADES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO PARA EL MUNICIPIO DE SUAQUI GRANDE								
NC2-1067	SUAQUI GRANDE		SUAQUI GRANDE		CONVENIO AYTO	PERSONA	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	200			
	2,056,764.71	2,056,764.71	0.00	0.00					
10022201E4560500161420L5	PAVIMENTACION DE LA CALLE ALBASTROS ENTRE ZAFIRO Y RUBI EN LA COLONIA VALLE VERDE, CIUDAD OBREGON, CAJEME								
NC2-1174	CAJEME		CIUDAD OBREGON (CAJEME)		OBRA	PERSONA	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	700			
	247,786.85	247,786.85	0.00	0.00					
10022201E4560500161420L5	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE DIVERSAS VIALIDADES, AGUA PRIETA								
NC2-1179	AGUA PRIETA		AGUA PRIETA		OBRA	PERSONA	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	2500			
	13,520,346.27	13,520,346.27	0.00	0.00					
10022201E4560500161420M5	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE CALLE 12 DE AV. TLAXCALA A AV. NUEVO LEON								
NC2-1015	SAN LUIS RIO COLORADO		SAN LUIS RIO COLORADO		CONVENIO AYTO	PERSONA	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	4200			
	3,146,484.00	3,146,484.00	0.00	0.00					
10022201E4560500161420M5	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE CALLE 7 DE AV. CARLOS G. CALLES A AV. LIBERTAD								
NC2-1017	SAN LUIS RIO COLORADO		SAN LUIS RIO COLORADO		CONVENIO AYTO	PERSONA	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	4200			
	4,966,683.82	4,966,683.82	0.00	0.00					
10022201E4560500161420M5	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LA CALLE 26 DE AVENIDA CARLOS G. CALLES A CALLEJON LIBERTAD, SAN LUIS RIO COLORADO								
NC2-1336	SAN LUIS RIO COLORADO		SAN LUIS RIO COLORADO		CONVENIO AYTO	PERSONA	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	4200			
	5,735,948.88	5,735,948.88	0.00	0.00					
10022201E4560500161420M9	PAVIMENTACION DE CALLE 5 DE MAYO ENTRE FERROCARRIL Y CUAUHEMOC, ETCHOJOA								
FA-045	ETCHOJOA		ETCHOJOA		OBRA	PERSONA	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	8342			
	745,462.57	745,462.57	0.00	0.00					
10022201E4560500161420M9	PAVIMENTACION DE CALLE CUAUHEMOC ENTRE PIPILA Y 5 DE MAYO, ETCHOJOA								
FA-046	ETCHOJOA		ETCHOJOA		OBRA	PERSONA	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	8342			
	1,905,692.14	1,905,692.14	0.00	0.00					
10022201E4560500161420M9	PAVIMENTACION DE CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CUAUHEMOC Y BENITO JUAREZ, ETCHOJOA								
FA-048	ETCHOJOA		ETCHOJOA		OBRA	PERSONA	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	8342			
	1,174,586.40	1,174,586.40	0.00	0.00					
10022201E4560500161420M9	PAVIMENTACION DE CALLE PIPILA ENTRE CUAUHEMOC Y BENITO JUAREZ, ETCHOJOA								
FA-047	ETCHOJOA		ETCHOJOA		OBRA	PERSONA	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	8342			
	1,185,484.29	1,185,484.29	0.00	0.00					





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Localidad		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estadal	Federal	Otros	Otros				
Ejercido:	Total	Estadal	Federal	Otros	Otros				

[SI] VIALIDADES URBANAS

10022201E4560500161420M9	PAVIMENTACION DE LAS CALLES ZINC ENTRE ZONA FEDERAL Y DEL NIQUEL; DEL CEDRO ENTRE URANIO Y PINTOR; BISMUTO ENTRE URANIO Y PLATINO,								
FA-021	HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO		OBRA	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.79	864	79.00	100.00	
	6,198.86	6,198.86	0.00	0.00					
10022201E4560500161420M9	PAVIMENTACION DEL BOULEVARD BACATETE ENTRE CAJEME Y AVENIDA IV, GUAYMAS								
FA-003	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS			OBRA	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1000	100.00	100.00	
	133,637.40	133,637.40	0.00	0.00					
10022201E4560500161420M9	PAVIMENTACION DEL BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE EUCALIPTO Y CALLE PINO, HERMOSILLO								
FA-008	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	688	100.00	100.00	
	7,890.90	7,890.90	0.00	0.00					
10022201E4560500161420M9	MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS EN SANTA ANA								
FA-040	SANTA ANA	SANTA ANA			OBRA	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	34526	80.00	100.00	
	1,333,760.16	1,333,760.16	0.00	0.00					
10022201E4560500161420M9	PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS DE LA COLONIA CASAS VIVAS, SAN LUIS RIO COLORADO								
FA-152	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO			OBRA	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	3000	90.00	100.00	
	12,159,752.48	12,159,752.48	0.00	0.00					
10022201E4560500161420M9	PAVIMENTACION DEL BOULEVARD RODOLFO FELIX VALDEZ DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+860 (AMPLIACION), BACUM								
FA-156	BACUM	BACUM			OBRA	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	4227	100.00	100.00	
	1,303,005.89	1,303,005.89	0.00	0.00					
10022201E4560500161420M9	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y PAVIMENTACION DE CALLE ZAFIRO ENTRE CTM Y BOULEVARD 400 EN LA COLONIA VALLE VERDE, EN CIUDAD OBREGON,								
FA-159	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)			OBRA	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.98	2500	98.00	100.00	
	3,599,191.54	3,599,191.54	0.00	0.00					
10022201E4560500161420M9	CONSTRUCCION DE PASO A DESNIVEL Y DIRECCIONAL "CARIBEAN", NOGALES								
FA-165	NOGALES	HEROICA NOGALES			OBRA	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	250000	100.00	100.00	
	39,868,445.30	39,868,445.30	0.00	0.00					
10022201E4560500161420P2	CONSTRUCCION DE VIALIDADES DE ACCESO (CALLES 1A, 1B, 3B, 7, 11A Y 11B) AL PROYECTO "PUERTA OESTE", HERMOSILLO								
ED-024	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	500000	100.00	100.00	
	21,590,584.80	21,590,584.80	0.00	0.00					
10022201E4560500161420P2	CONSTRUCCION DE VIALIDADES DE ACCESO (CALLE 2A, 2B, 3A Y RIEGO DE SELLO) AL PROYECTO "PUERTA OESTE" EN HERMOSILLO								
ED-133	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.92	500000	92.00	100.00	
	20,726,200.58	20,726,200.58	0.00	0.00					
10022201E4560500161420P4	CONSTRUCCION DE VIALIDADES DE ACCESO AL PROYECTO "PUERTA OESTE" EN HERMOSILLO								
ED-024	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.92	500000	92.00	100.00	
	45,127,378.20	45,127,378.20	0.00	0.00					





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico	Av. Finan.	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros			%	%	

[SI] VIALIDADES URBANAS

10022201E4560500161420P4	PAVIMENTACION EN PROLONGACION DEL BOULEVARD COLOSIO DEL CADENAMIENTO 3+040 AL 4+640 Y CALLE DEL JET, HERMOSILLO	ED-048	HERMOSILLO	HERMOSILLO					
		0.00	0.00	0.00	0.00			90.00	100.00
		66,559,563.02	66,559,563.02	0.00	0.00	0.90	500000		
10022201E4560500161420P4	CONSTRUCCION DE VIALIDADES DE ACCESO (CALLE 2A, 2B, 3A Y RIEGO DE SELLO) AL PROYECTO "PUERTA OESTE" EN HERMOSILLO	ED-133	HERMOSILLO	HERMOSILLO					
		0.00	0.00	0.00	0.00			92.00	100.00
		46,085,568.92	46,085,568.92	0.00	0.00	0.92	500000		
10022201E4560500161420R8	PRIMERA ETAPA DE PROYECTO DE PAVIMENTACION VILLA JUAREZ-COLONIA LUIS ECHEVERRIA EN DIVERSAS VIALIDADES CON CONCRETO HIDRAULICO Y DRENAJE, VILLA JUAREZ, BENITO JUAREZ	NC2-507	BENITO JUAREZ	VILLA JUAREZ (IRRIGACION)		CONVENIO AYTO	PERSONA		
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	2500	100.00	100.00
		33,300,000.00	33,300,000.00	0.00	0.00				
10022201E4560500161420R8	PROYECTOS DE PAVIMENTACION PARA DIVERSAS AVENIDAS DE LA LOCALIDAD, MAGDALENA DE KINO	NC2-508	MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO		CONVENIO AYTO	PERSONA		
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	8971	100.00	100.00
		21,547,059.00	21,547,059.00	0.00	0.00				
10022201E4560500161420R8	PRIMERA ETAPA DE PROYECTO DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE CALLES CITAVARO, MEZQUITE, CAPOMO, YUCATECO, ROSA QUINTANA Y 16 DE SEPTIEMBRE, HUATABAMPO	NC2-509	HUATABAMPO	HUATABAMPO		CONVENIO AYTO	PERSONA		
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	5000	100.00	100.00
		11,871,188.00	11,871,188.00	0.00	0.00				
10022201E4560500161420R8	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CAMINO LOS JURIS, HUATABAMPO	NC2-510	HUATABAMPO	HUATABAMPO		CONVENIO AYTO	PERSONA		
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	5000	100.00	100.00
		15,552,341.00	15,552,341.00	0.00	0.00				
10022201E4560500161420R8	PRIMERA ETAPA DE PROYECTO DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES NOGALES, MANUEL LEON, GENOVERACHI, CORONADO FINAL NORTE, CORELLA FINAL NORTE, ARIZPE	NC2-805	ARIZPE	ARIZPE		CONVENIO AYTO	PERSONA		
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	1200	100.00	100.00
		8,576,922.00	8,576,922.00	0.00	0.00				
10022201E4560500161420R8	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL ACCESO A LA LOCALIDAD DE CHINAPA, ARIZPE	NC2-806	ARIZPE	CHINAPA		CONVENIO AYTO	PERSONA		
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	1200	100.00	100.00
		3,060,829.00	3,060,829.00	0.00	0.00				
10022201E4560500161420R8	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE FRANCISCO I. MADERO, SINOQUIPE, ARIZPE	NC2-807	ARIZPE	SINOQUIPE		CONVENIO AYTO	PERSONA		
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	1200	100.00	100.00
		4,032,837.00	4,032,837.00	0.00	0.00				
10022201E4560700361406A0	SUPERVISION EXTERNA Y CONTROL DE CALIDAD DE LA PAVIMENTACION EN PROLONGACION DEL BOULEVARD COLOSIO DEL CADENAMIENTO 3+040 AL 4+640 Y CALLE DEL JET	ED-132	HERMOSILLO	HERMOSILLO		OBRA	PERSONA		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	500000	90.00	100.00
		1,211,528.58	1,211,528.58	0.00	0.00				
10022201E4560700361406A0	SUPERVISION EXTERNA, CONTROL DE CALIDAD Y OTRAS APLICACIONES PARA LLEVAR A CABO LA CONSTRUCCION DE VIALIDADES DE ACCESO AL PROYECTO "PUERTA OESTE" (CALLE 1A, 1B, 3B, 7, 11A Y 11B)	ED-216	HERMOSILLO	HERMOSILLO		OBRA	PERSONA		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.91	500000	91.00	100.00
		1,691,945.81	1,691,945.81	0.00	0.00				





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico	Av. Finan.	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros			%	%	

[SI] VIALIDADES URBANAS

10022201E4560700361406A0	SUPERVISION EXTERNA, CONTROL DE CALIDAD Y OTRAS APLICACIONES PARA LLEVAR A CABO LA CONSTRUCCION DE VIALIDADES DE ACCESO AL PROYECTO								
ED-217	"PUERTA OESTE" (CALLES: 2A, 2B, 3A Y RIEGO DE SELLO)								
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.93	500000	93.00	100.00	
	827,097.18	827,097.18	0.00	0.00					
10022402E3380300262211P2	CONSTRUCCION DE ENTORNO DEL ESTADIO DE BEISBOL UBICADO EN EL PROYECTO "PUERTA OESTE", HERMOSILLO								
ED-144	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.92	500000	0.92	100.00	
	12,329,881.00	12,329,881.00	0.00	0.00					
10022701E1250100161415L5	MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS EN SANTA ANA								
NC2-633	SANTA ANA	SANTA ANA			OBRA	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	34526	80.00	100.00	
	5,489,201.01	5,489,201.01	0.00	0.00					
10022701E4560700161207A0	ESTUDIO TECNICO DE CALIDAD DE PAVIMENTOS DE LA AVENIDA LAS TORRES, CIUDAD OBREGON, CAJEME								
ED-081	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)			OBRA	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	250000	100.00	100.00	
	110,200.00	110,200.00	0.00	0.00					
10032201E4560500161420A0	EMBOVEDAMIENTO DE LOS CANALES Y MODERNIZACION DE LOS BOULEVARES LAZARO CARDENAS Y LOPEZ PORTILLO								
ED-226	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	2500000	100.00	100.00	
	12,922,233.90	12,922,233.90	0.00	0.00					
10033601E4530200162505A0	ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS PARA PUENTES								
	NOGALES	HEROICA NOGALES			BOLSA DE PROYECTO				
	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00	1		0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
10153501E1540100261423A0	ESTUDIO DE LA MOVILIDAD, ACCESIBILIDAD Y SUSTENTABILIDAD. OFERTA Y DEMANDA, MODELACION DE RUTAS. DE INFRAESTRUCTURA Y OTROS EN HERMOSILLO, CD. OBREGON Y NAVOJOA								
	VARIOS	VARIAS			ESTUDIO				
	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	1		0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	113,604,454.00	113,604,454.00	0.00	0.00	Total Modalidad		9		
	640,659,643.02	640,659,643.02	0.00	0.00			198		Obras

[SL] INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

10022201E4590200161412A0	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO EN UNIDAD DEPORTIVA								
	ALAMOS	ALAMOS			OBRA				
	598,421.00	598,421.00	0.00	0.00	1		0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
10022401E1260200161203L4	CONSTRUCCION DE USOS MULTIPLES								
NC2-701	COLORADA, LA	COLORADA, LA			OBRA	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	274	75.00	100.00	
	1,394,246.96	1,394,246.96	0.00	0.00					
10022402E3380300261211A0	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE TECORIPA								
	COLORADA, LA	TECORIPA			OBRA				
	2,785,714.00	2,785,714.00	0.00	0.00	1		0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[SL] INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

10022402E3380300261211A0	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA (CAMPO DE BÉISBOL)							
	SANTA ANA	SANTA ANA			OBRA			
	2,785,714.00	2,785,714.00	0.00	0.00	1		0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				
10022402E3380300261211A0	TERMINACION Y EQUIPAMIENTO DEL EDIFICIO PABELLON DE GIMNASIA							
	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA			OBRA			
	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	1		0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				
10022402E3380300261211A0	TERMINACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA							
	CARBO	CARBO			OBRA			
	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1		0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				
10022402E3380300261211A0	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA							
	COLORADA, LA	COLORADA, LA			OBRA			
	2,682,555.00	2,682,555.00	0.00	0.00	1		0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				
10022402E3380300261211A0	ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA EL CENTRO DE USOS MÚLTIPLES							
	NACORI CHICO	NACORI CHICO			OBRA			
	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1		0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				
10022402E3380300261211A0	ACCESO AL DEPORTIVO ALTAR MANUEL MAQUIO CLOUTHIER							
	ALTAR	ALTAR			OBRA			
	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	1		0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				
10022402E3380300261211A0	TERMINACION DE UNIDAD DEPORTIVA BICENTENARIO , EN NOGALES							
	NOGALES	HEROICA NOGALES			OBRA			
	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00	1		0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				
10022402E3380300261211A0	TERMINACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA REGIONAL "JOSE RAMON URIAS", ATIL							
	ED-754 ATIL	ATIL			OBRA	PERSONA		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	4500	100.00	100.00
	1,350,224.42	1,350,224.42	0.00	0.00				
10022402E3380300261211A0	CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIO MUNICIPAL, ETCHOJOA							
	ED-1008 ETCHOJOA	ETCHOJOA			OBRA	PERSONA		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	10000	100.00	100.00
	3,977,650.14	3,977,650.14	0.00	0.00				
10022402E3380300261211A0	CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUETBOL EN LA COLONIA VALLE VERDE, CAJEME							
	ED-260 CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)			OBRA	PERSONA		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	5000	100.00	100.00
	108,672.57	108,672.57	0.00	0.00				
10022402E3380300261211A0	CONSTRUCCION DE CANCHA DE VOLEY BOL EN LA COLONIA VALLE VERDE, CAJEME							
	ED-261 CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)			OBRA	PERSONA		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	5000	100.00	100.00
	500,191.99	500,191.99	0.00	0.00				





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[SL] INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

10022402E3380300261211A0	CONSTRUCCION DE CENTRO DE USOS MULTIPLES EN LA COLONIA VALLE VERDE, CAJEME	OBRA	PERSONA	86.00	100.00
ED-262	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)			
	0.00	0.00	0.00	0.00	
	592,827.75	592,827.75	0.00	0.00	
10022402E3380300261211A0	CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL, UNIDAD DEPORTIVA "MARGARITO GALLARDO", MAGDALENA	OBRA	PERSONA	100.00	100.00
ED-989	MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	
	4,631,529.87	4,631,529.87	0.00	0.00	
10022402E3380300261211A0	CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA UNIDAD DEPORTIVA, RAYON	OBRA	PERSONA	100.00	100.00
ED-990	RAYON	RAYON			
	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1,141,074.53	1,141,074.53	0.00	0.00	
10022402E3380300261211A0	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN LA COLONIA VALLE VERDE, CAJEME	OBRA	PERSONA	100.00	100.00
FA-024	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)			
	0.00	0.00	0.00	0.00	
	706,790.68	706,790.68	0.00	0.00	
10022402E3380300261211A0	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA, CARBO	OBRA	PERSONA	100.00	100.00
ED-082	CARBO	CARBO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	
	495,531.92	495,531.92	0.00	0.00	
10022402E3380300261211A0	CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUETBOL EN LA COLONIA VALLE VERDE DE CIUDAD OBREGON, CAJEME	OBRA	PERSONA	100.00	100.00
ED-109	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)			
	0.00	0.00	0.00	0.00	
	64,835.57	64,835.57	0.00	0.00	
10022402E3380300261211A0	CONSTRUCCION DE CANCHA DE VOLEYBOL EN LA COLONIA VALLE VERDE DE CIUDAD OBREGON, CAJEME	OBRA	PERSONA	100.00	100.00
ED-110	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)			
	0.00	0.00	0.00	0.00	
	92,139.23	92,139.23	0.00	0.00	
10022402E3380300261211A0	CONSTRUCCION DE PABELLON DE GIMNASIA Y HALTEROFILIA EN LA UNIDAD DEPORTIVA "JULIO ALFONSO ALFONSO" (SEGUNDA ETAPA), SAN CARLOS, GUAYMAS	OBRA	PERSONA	95.00	100.00
ED-1351	GUAYMAS	SAN CARLOS (SAN CARLOS NUEVO GUAYMAS)			
	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1,569,958.70	1,569,958.70	0.00	0.00	
10022402E3380300261211A6	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA EN SONOYTA, GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES	OBRA	PERSONA	100.00	100.00
ED-1164	GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES	SONOYTA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	
	20,846.51	20,846.51	0.00	0.00	
10022402E3380300261211L5	CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA UNIDAD DE ALTO RENDIMIENTO Y GIMNASIO MULTIDICIPLINARIO, AGUA PRIETA	OBRA	PERSONA	100.00	100.00
NC2-697	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	
	4,773,482.49	4,773,482.49	0.00	0.00	
10022402E3380300261211L5	ALUMBRADO PUBLICO Y GRADAS EN CAMPOS DE BEISBOL DEL BOSQUE DE LA CIUDAD, SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA	PERSONA	100.00	100.00
NC2-870	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1,162,032.41	1,162,032.41	0.00	0.00	





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Localidad							
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %			
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros							

[SL] INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

10022402E3380300261211L5	AMPLIACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN CARBO										
NC2-871	CARBO	CARBO			OBRA	PERSONA					
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	4516	100.00	100.00			
	1,235,258.02	1,235,258.02	0.00	0.00							
10022402E3380300261211L5	CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA UNIDAD DE ALTO RENDIMIENTO Y GIMNASIO MULTIDICIPLINARIO, AGUA PRIETA										
NC2-697	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA			OBRA	PERSONA					
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	77254	100.00	100.00			
	110,545.63	110,545.63	0.00	0.00							
10022402E3380300261211M9	AMPLIACION DE UNIDAD DEPORTIVA GUAYMAS SUR, GUAYMAS										
FA-167	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS			OBRA	PERSONA					
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	80000	100.00	100.00			
	2,556,565.55	2,556,565.55	0.00	0.00							
10022402E3380300261211M9	CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA UNIDAD DE ALTO RENDIMIENTO Y GIMNASIO MULTIDICIPLINARIO (HALTEROFILIA, COMBATE, BOXEO, BALON MANO Y ACONDICIONAMIENTO FISICO) SEGUNDA ETAPA, CONCLUSION PABELLON GIMNASIA, AGUA PRIETA										
FA-168	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA			OBRA	PERSONA					
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	77254	100.00	100.00			
	8,397,525.83	8,397,525.83	0.00	0.00							
10022402E3380300261211M9	CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA UNIDAD DE ALTO RENDIMIENTO Y GIMNASIO MULTIDICIPLINARIO (TERMINACION DE LA PRIMERA ETAPA), AGUA PRIETA										
FA-172	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA			OBRA	PERSONA					
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	77254	100.00	100.00			
	365,903.05	365,903.05	0.00	0.00							
10022402E3380300261211M9	CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA GIMNASIO DE HALTEROFILIA (PRIMERA ETAPA), AGUA PRIETA										
FA-097	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA			OBRA	PERSONA					
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	77254	100.00	100.00			
	1,324,844.17	1,324,844.17	0.00	0.00							
10022402E3380300261211P2	CONSTRUCCION DE PABELLON DE GIMNASIA Y HALTEROFILIA EN LA UNIDAD DEPORTIVA "JULIO ALFONSO ALFONSO" (SEGUNDA ETAPA), SAN CARLOS, GUAYMAS										
NC2-076	GUAYMAS	SAN CARLOS (SAN CARLOS NUEVO GUAYMAS)			OBRA	PERSONA					
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.99	30000	99.00	100.00			
	6,284,342.77	6,284,342.77	0.00	0.00							
10022402E3380300262211A0	CONSTRUCCION DE MODULO DEPORTIVO, BACANORA										
ED-095	BACANORA	BACANORA			OBRA	PERSONA					
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1000	100.00	100.00			
	68,917.57	68,917.57	0.00	0.00							
10022402E3380300262211A0	CONSTRUCCION DE MODULO DEPORTIVO, FRONTERAS										
ED-096	FRONTERAS	FRONTERAS			OBRA	PERSONA					
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1500	100.00	100.00			
	354,315.26	354,315.26	0.00	0.00							
10022402E3380300262211P4	CONSTRUCCION DEL ENTORNO DEL ESTADIO DE BEISBOL UBICADO EN EL PROYECTO "PUERTA OESTE"										
ED-144	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	PERSONA					
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	500000	100.00	100.00			
	28,769,722.80	28,769,722.80	0.00	0.00							
10022402E3380300361211A0	REHABILITACIÓN DE CAMPO DE BÉISBOL										
HUEPAC	HUEPAC	HUEPAC			OBRA						
	2,650,000.00	2,650,000.00	0.00	0.00	1		0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00							





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[SL] INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

10022402E3380300361211A0	TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN CAMPO DE BÉISBOL PITIQUITO		PITIQUITO		OBRA	MUNICIPIO		
	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	1	1	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				
10022402E3380300361211A0	REMODELACION DEL CENTRO DE USOS MULTIPLES "KARUMA", VILLA HIDALGO ED-752 VILLA HIDALGO		VILLA HIDALGO		OBRA	PERSONA		
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.97	1372	97.00	100.00
	1,382,344.56	1,382,344.56	0.00	0.00				
10022402E3380300361211A0	AMPLIACION DE UNIDAD DEPORTIVA GUAYMAS SUR, GUAYMAS ED-084 GUAYMAS		HEROICA GUAYMAS		OBRA	PERSONA		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	80000	100.00	100.00
	2,291,993.85	2,291,993.85	0.00	0.00				
10022402E3380300361211A0	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO, SISTEMA DE RIEGO Y PASTO EN CAMPO DE BEISBOL, MAZATAN ED-867 MAZATAN		MAZATAN		OBRA	PERSONA		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1500	100.00	100.00
	2,892,186.40	2,892,186.40	0.00	0.00				
10022402E3380300361211A0	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO, SISTEMA DE RIEGO Y PASTO EN CAMPO DE BEISBOL, MAZATAN ED-089 MAZATAN		MAZATAN		OBRA	PERSONA		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1500	100.00	100.00
	664,364.17	664,364.17	0.00	0.00				
10022402E4560700361406A0	SUPERVISION EXTERNA Y CONTROL DE CALIDAD PARA CONSTRUCCION DEL ENTORNO DEL ESTADIO DE BEISBOL UBICADO EN EL PROYECTO "PUERTA OESTE" ED-145 HERMOSILLO		HERMOSILLO		SUPERVISION	PERSONA		
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.92	500000	92.00	100.00
	292,338.29	292,338.29	0.00	0.00				
10172201E4560100161416A0	REHABILITACION Y ALUMBRADO EN CANCHA DEPORTIVA DE LA LOCALIDAD DE BACHANTAHUI ED-021 HUATABAMPO		BACHANTAHUI		OBRA	PERSONAS		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	120	100.00	100.00
	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00				
10172201E4560100161416A0	REHABILITACION Y ALUMBRADO EN CANCHA DEPORTIVA EN EJIDO EL RIITO ED-021 HUATABAMPO		RIITO		OBRA	PERSONAS		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	170	100.00	100.00
	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00				
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE BAÑOS EN ESTADIO DE BEISBOL NOGALITOS 2000 ED-021 NAVOJOA		NAVOJOA		OBRA	PERSONAS		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	300	100.00	100.00
	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00				
10172201E4560100161416A0	REHABILITACION DE ESTADIO DE BEISBOL VETERANOS UNIDAD FAUSTINO FELIX SERNA ED-021 NAVOJOA		NAVOJOA		OBRA	PERSONAS		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	250	100.00	100.00
	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00				
10172201E4560100161416A0	REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA JUAN ROMO ED-021 NAVOJOA		NAVOJOA		OBRA	PERSONAS		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	300	100.00	100.00
	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00				





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[SL] INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

10172201E4560100161416A0	REHABILITACION DE ESTADIO DE BEISBOL EN LA LOCALIDAD TIERRA BLANCA								
ED-021	NAVOJOA		TIERRA BLANCA		OBRA	PERSONAS			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	350	100.00	100.00	
	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00					
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE BABOYAHUI								
ED-023	ALAMOS		BABOYAHUI		OBRA	PERSONAS			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	250	100.00	100.00	
	321,700.00	273,445.00	0.00	48,255.00					
10172201E4560100161416A0	ILUMINACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES								
ED-023	BACERAC		BACERAC		OBRA	PERSONAS			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1200	100.00	100.00	
	383,965.62	326,370.78	0.00	57,594.84					
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO EN CAMPO MUNICIPAL DE FUTBOL								
ED-023	CABORCA		HEROICA CABORCA		POSTES	PERSONAS			
	0.00	0.00	0.00	0.00	6	360	100.00	100.00	
	119,088.00	82,500.00	0.00	36,588.00					
10172201E4560100161416A0	REHABILITACION DE CANCHA EN EJIDO ZAPATA								
ED-023	CANANEA		EMILIANO ZAPATA		OBRA	PERSONAS			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	350	25.00	100.00	
	92,945.85	65,062.09	0.00	27,883.76					
10172201E4560100161416A0	REHABILITACION DE CANCHA DE BASQUETBOL EN EJIDO ZARAGOZA								
ED-023	CANANEA		IGNACIO ZARAGOZA (LA MESA)		OBRA	PERSONAS			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	410	25.00	100.00	
	82,042.34	57,429.64	0.00	24,612.70					
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIDEPORTIVA EN POBLADO LA PALMA								
ED-023	EMPALME		PALMA, LA		OBRA	PERSONAS			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	300	50.00	100.00	
	419,631.73	314,724.00	0.00	104,907.73					
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE GRADAS EN CAMPO DE BEISBOL								
ED-023	HUATABAMPO		AGIABAMPO UNO		OBRA	PERSONAS			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1687	100.00	100.00	
	195,431.79	166,117.02	0.00	29,314.77					
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE GRADAS EN CAMPO DE BEISBOL								
ED-023	HUATABAMPO		AQUICHOPO		OBRA	PERSONAS			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	120	100.00	100.00	
	195,431.79	166,117.02	0.00	29,314.77					
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE GRADAS EN CAMPO DE BEISBOL								
ED-023	HUATABAMPO		BACHOCO		OBRA	PERSONAS			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	346	100.00	100.00	
	195,431.79	166,117.02	0.00	29,314.77					
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE GRADAS EN CAMPO DE BEISBOL								
ED-023	HUATABAMPO		POZO DULCE		OBRA	PERSONAS			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1219	100.00	100.00	
	195,431.79	166,117.02	0.00	29,314.77					





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[SL] INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE GRADAS, TABLEROS Y PORTERIAS EN CANCHA DE USOS MULTIPLES	ED-023	HUATABAMPO	SAHUARAL DE OTERO	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
			0.00	0.00	1	912		
			228,243.82	194,007.25	0.00	34,236.57		
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE GRADAS EN CAMPO DE BEISBOL	ED-023	HUATABAMPO	RIITO	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
			0.00	0.00	1	501		
			195,431.79	166,117.02	0.00	29,314.77		
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE GRADAS EN CAMPO DE BEISBOL DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO	ED-023	HUATABAMPO	SAN ANTONIO	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
			0.00	0.00	1	615		
			195,431.79	166,117.02	0.00	29,314.77		
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE GRADAS EN CANCHA DE USOS MULTIPLES	ED-023	HUATABAMPO	VARIAS	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
			0.00	0.00	1	950		
			160,669.10	136,568.73	0.00	24,100.37		
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESTADIO FERNANDO VIEJO MONTEVERDE	ED-023	IMURIS	IMURIS	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
			0.00	0.00	1	1000		
			190,786.64	143,089.98	0.00	47,696.66		
10172201E4560100161416A0	RECONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA Y ADECUACION DE PARQUE	ED-023	COLORADA, LA	COBACHI	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
			0.00	0.00	1	64		
			411,571.26	349,835.57	0.00	61,735.69		
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE CANCHA DE BEISBOL	ED-023	PITIQUITO	PITIQUITO	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
			0.00	0.00	1	500		
			162,522.72	121,892.04	0.00	40,630.68		
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUETBOL EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA	ED-023	PITIQUITO	PITIQUITO	OBRA	PERSONAS	45.00	100.00
			0.00	0.00	1	200		
			387,452.70	290,589.53	0.00	96,863.17		
10172201E4560100161416A0	REHABILITACION DE CERCO PERIMETRAL EN CANCHA DE BASQUETBOL LA LOMA	ED-023	RAYON	RAYON	OBRA	PERSONAS	60.00	100.00
			0.00	0.00	1	100		
			60,235.58	51,200.24	0.00	9,035.34		
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE CERCO EN ESTADIO DE BEISBOL	ED-023	SAN MIGUEL DE HORCASITAS	PESQUEIRA	OBRA	PERSONAS	15.00	100.00
			0.00	0.00	1	1000		
			132,896.11	112,966.11	0.00	19,930.00		
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESTADIO DE BEISBOL MUNICIPAL	ED-027	BAVISPE	BAVISPE	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
			0.00	0.00	1	1000		
			118,661.98	94,800.00	0.00	23,861.98		





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[SL] INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESTADIO DE BEISBOL MUNICIPAL	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
ED-027	BAVISPE	SAN MIGUELITO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	
	118,661.98	94,800.00	0.00	23,861.98	
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL Y BANCAS EN UNIDAD DEPORTIVA EDUARDO GOMEZ	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
ED-027	CABORCA	HEROICA CABORCA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	
	253,910.52	177,700.00	0.00	76,210.52	
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE DOGOUT EN ESTADIO MUNICIPAL	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
ED-027	CUMPAS	CUMPAS			
	0.00	0.00	0.00	0.00	
	268,599.72	228,309.76	0.00	40,289.96	
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA METALICA PARA MALLA SOMBRA EN CLUB DEPORTIVO BARRIAL LA ESPERANZA	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
ED-027	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	
	314,352.00	220,046.40	0.00	94,305.60	
	46,502,404.00	46,502,404.00	0.00	0.00	
	86,173,732.07	85,105,242.90	0.00	1,068,489.17	Total Modalidad
					11 Obras
					62

[SO] CENTROS DE SALUD

10172201E4560100161416A0	REHABILITACION Y ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL PARA CASA DE SALUD Y COMISARIA	OBRA	PERSONAS	65.00	100.00
ED-023	ACONCHI	ESTANCIA, LA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	
	415,237.09	352,951.53	0.00	62,285.56	
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE TEJABAN EN CENTRO DE SALUD	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
ED-023	ALAMOS	VERANITO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	
	179,011.00	152,159.35	0.00	26,851.65	
10172201E4560100161416A0	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDA DE BAMORI	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
ED-023	ARIVECHI	BAMORI			
	0.00	0.00	0.00	0.00	
	54,985.85	46,737.97	0.00	8,247.88	
10172201E4560100161416A0	AMPLIACION DE CENTRO DE SALUD	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
ED-023	CABORCA	DIAMANTE, EL. (DIVISION DEL NORTE)			
	0.00	0.00	0.00	0.00	
	439,586.76	307,000.00	0.00	132,586.76	
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN CENTRO DE SALUD	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
ED-023	DIVISADEROS	DIVISADEROS			
	0.00	0.00	0.00	0.00	
	48,400.00	41,140.00	0.00	7,260.00	
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN DISPENSARIO MEDICO	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
ED-023	NOGALES	MASCAREÑAS			
	0.00	0.00	0.00	0.00	
	79,980.91	55,986.63	0.00	23,994.28	





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[SO] CENTROS DE SALUD

10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE Y REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD DEL NOVILLO								
ED-023	SOYOPA		NOVILLO, EL		OBRA	PERSONAS			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	3500	15.00	100.00	
	120,000.00	102,000.00	0.00	18,000.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	Total Modalidad		0		Obras
	1,337,201.61	1,057,975.48	0.00	279,226.13			7		

[SS] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS

10022201E1250100661211A0	CONSTRUCCION DE ESPACIOS COMUNITARIOS EN COMUNIDAD ETNICA EN LOMAS DE GUAMUCHIL								
	CAJEME		LOMA DE GUAMUCHIL		OBRA				
	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	1		0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
10022201E1250100661211A0	CONSTRUCCION DE ESPACIOS COMUNITARIOS, EN COMUNIDAD ETNICA, TORIM								
	GUAYMAS		FRANCISCO I MADERO DE TORIM		OBRA				
	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	1		0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
10022201E1250100661211A0	CONSTRUCCION DE ESPACIOS COMUNITARIOS, EN COMUNIDAD ETNICA, POTAM								
	GUAYMAS		POTAM		OBRA				
	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	1		0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
10022201E1250100661211A0	CONSTRUCCION DE ESPACIOS COMUNITARIOS, EN COMUNIDAD ETNICA, VICAM								
	GUAYMAS		VICAM (SWICHT)		OBRA				
	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	1		0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
10022201E1250100661211A0	CONSTRUCCION DE ESPACIOS COMUNITARIOS, EN COMUNIDAD ETNICA, HUIRIVIS								
	GUAYMAS		HUIRIBIS		OBRA				
	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	1		0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
10022201E1250100661211A0	CONSTRUCCION DE ESPACIOS COMUNITARIOS, EN COMUNIDAD ETNICA, RAHUM								
	GUAYMAS		RAHUN		OBRA				
	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	1		0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
10022201E1250100661211A0	CONSTRUCCION DE ESPACIOS COMUNITARIOS, EN COMUNIDAD ETNICA, BELEM								
	GUAYMAS		BELEM		OBRA				
	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	1		0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
10022201E1250100661211A0	CONSTRUCCION DE ESPACIOS COMUNITARIOS								
	BACUM		BACUM		OBRA				
	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	1		0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
10022201E4560100161415A0	REFRENDO PARA OBRAS EN PROCESO 2011								
	VARIOS		VARIAS		REFRENDO				
	59,614,653.00	59,614,653.00	0.00	0.00	1		0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[SS] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS

10022401E1260200161203A0	CONSTRUCCION DE TEMPLO EN LA COLONIA VALLE VERDE, CAJEME	ED-259	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	OBRA	PERSONA	79.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.79	6300		
		617,057.57	617,057.57	0.00				
10022401E1260200161203A0	REMODELACION Y AMPLIACION DE LA IGLESIA PACTO EVANGELICO TRIGO LIMPIO, SAN LUIS RIO COLORADO	ED-146	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA	PERSONA	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	1	5000		
		256,349.25	256,349.25	0.00				
10022401E1260200161203L5	CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNITARIO EN LA COLONIA SOLIDARIDAD EN NOGALES	NC2-872	NOGALES	HEROICA NOGALES	OBRA	PERSONA	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	1	7000		
		2,835,266.20	2,835,266.20	0.00				
10022401E3370200161203A0	REMODELACION DE LA IGLESIA SANTA LUCIA EN EL POLIGONO "EL APACHE", HERMOSILLO	FA-025	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	PERSONA	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	1	2000		
		457,613.69	457,613.69	0.00				
10022401E3370200161203A0	REHABILITACION DE TEMPLO SINAI EN LA COLONIA SOLIDARIDAD, NOGALES	FA-028	NOGALES	HEROICA NOGALES	OBRA	PERSONA	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	1	7000		
		415,227.99	415,227.99	0.00				
10022401E3370200161203A0	REHABILITACION DE CAPILLA "SAN FRANCISCO" EN LA COLONIA SOLIDARIDAD, NOGALES	FA-029	NOGALES	HEROICA NOGALES	OBRA	PERSONA	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	1	5000		
		14,607.59	14,607.59	0.00				
10022402E1250100661211A0	RESTAURACIÓN Y MEJORAMIENTO A OBRAS Y ESPACIOS PUBLICOS		ARIZPE	ARIZPE	OBRA		0.00	0.00
		2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	1			
		0.00	0.00	0.00				
10022402E3370200161211A0	REHABILITACION DEL TEMPLO BUENA VISTA EN SAN IGNACIO, NAVOJOA	ED-127	NAVOJOA	SAN IGNACIO	OBRA	PERSONA	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	1	1500		
		411,043.45	411,043.45	0.00				
10022701E4500100161201A0	CONSTRUCCION DE CORREDOR COMERCIAL EN LA COLONIA VALLE VERDE, CIUDAD OBREGON, CAJEME	ED-1357	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	OBRA	PERSONA	42.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.42	5000		
		528,328.47	528,328.47	0.00				
10022701E4560700261207A0	ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DIVERSA EN VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	ED-002	VARIOS	VARIAS	PROGRAMA	PERSONA	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	1	1000000		
		24,277,006.58	24,277,006.58	0.00				
10022701E4560700261207A0	PROYECTOS CONCEPTUALES Y ANTEPROYECTOS PARA EL DESARROLLO URBANO DE VARIOS MUNICIPIOS	ED-896	VARIOS	VARIAS	PROGRAMA	PERSONA	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	1	2394861		
		2,335,000.00	2,335,000.00	0.00				





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[SS] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS

10022701E4560700261207A0	ED-049	ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA EL DESARROLLO DE OBRAS EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA DIVERSA PARA VARIAS LOCALIDADES EN EL ESTADO, VARIOS	VARIOS	VARIAS	OBRA	PERSONA	100.00	100.00	
			0.00	0.00	0.00	0.00	1	960000	
			17,898,727.67	17,898,727.67	0.00	0.00			
10022701E4560700261207A0	ED-050	ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y CARRETERA (PUENTES URBANOS, OBRAS DE ACCESO, PAVIMENTACION Y CARRETERAS) EN VARIAS LOCALIDADES DEL ESTADO, VARIOS	VARIOS	VARIAS	PROGRAMA	PERSONA	20.00	100.00	
			0.00	0.00	0.00	0.00	1	650000	
			3,401,044.97	3,401,044.97	0.00	0.00			
10022701E4560700261207A0	ED-056	ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA PAVIMENTACION DE DIVERSAS CALLES Y AVENIDAS EN VARIAS LOCALIDADES Y MUNICIPIOS DEL ESTADO, VARIOS	VARIOS	VARIAS	PROGRAMA	PERSONA	100.00	100.00	
			0.00	0.00	0.00	0.00	1	85000	
			7,855,478.30	7,855,478.30	0.00	0.00			
10172201E4560100161416A0		APORTACIÓN PARA OBRA PUBLICA CONCERTADA (CECOP)	VARIOS	VARIAS	MUNICIPIO		0.00	0.00	
			130,000,000.00	130,000,000.00	0.00	0.00	72		
			0.00	0.00	0.00	0.00			
10172201E4560100161416A0		APORTACIÓN DE OBRA PUBLICA CONCERTADA DENTRO DEL PROGRAMA DE JUNTAS DE PARTICIPACION SOCIAL (CECOP)	VARIOS	VARIAS	PROGRAMA		0.00	0.00	
			54,870,497.00	54,870,497.00	0.00	0.00	1		
			0.00	0.00	0.00	0.00			
10172201E4560100161416A0		APORTACION PARA OBRA PUBLICA CONCERTADA DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTION SOCIAL EMERGENTE (CECOP)	VARIOS	VARIAS	PROGRAMA		0.00	0.00	
			40,673,388.00	40,673,388.00	0.00	0.00	1		
			0.00	0.00	0.00	0.00			
10172201E4560100161416A0	ED-021	CONSTRUCCION DE ARENA DE RODEO	BAVIACORA	BAVIACORA	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00	
			0.00	0.00	0.00	0.00	1	500	
			610,000.00	609,000.00	0.00	1,000.00			
10172201E4560100161416A0	ED-021	CONSTRUCCION DE CORRALES GANADEROS PRIMERA ETAPA	CAJEME	ESPERANZA	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00	
			0.00	0.00	0.00	0.00	1	400	
			639,000.00	638,000.00	0.00	1,000.00			
10172201E4560100161416A0	ED-021	REHABILITACION DE PARROQUIA SANTA MARIA GORETTI	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00	
			0.00	0.00	0.00	0.00	1	350	
			634,000.00	633,000.00	0.00	1,000.00			
10172201E4560100161416A0	ED-021	CONSTRUCCION DE TEJABAN EN PARROQUIA SAN FRANCISCO JAVIER	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00	
			0.00	0.00	0.00	0.00	1	500	
			803,462.40	701,220.00	0.00	102,242.40			
10172201E4560100161416A0	ED-021	REHABILITACION DE IGLESIA CRISTIANA LA PUERTA HERMOSA	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00	
			0.00	0.00	0.00	0.00	1	350	
			263,000.00	262,000.00	0.00	1,000.00			





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[SS] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS

10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE CENTRO RECREATIVO DE LA ASOCIACION DE PERIODISTAS	ED-021	HERMOSILLO	HERMOSILLO		OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
	0.00		0.00	0.00	0.00	1	300		
	625,000.00		624,000.00	0.00	1,000.00				
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE IGLESIA CATOLICA NUESTRA VIRGEN DEL ROSARIO	ED-021	HUATABAMPO	HUATABAMPO		OBRAS	PERSONAS	100.00	100.00
	0.00		0.00	0.00	0.00	1	200		
	600,000.00		600,000.00	0.00	0.00				
10172201E4560100161416A0	REHABILITACION DE IGLESIA CATOLICA SAN FRANCISCO DE ASIS	ED-021	HUATABAMPO	HUATABAMPO		OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
	0.00		0.00	0.00	0.00	1	300		
	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00				
10172201E4560100161416A0	REHABILITACION DE IGLESIA CATOLICA VIRGEN DE GUADALUPE	ED-021	HUATABAMPO	BACHANTAHUI		OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
	0.00		0.00	0.00	0.00	1	170		
	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00				
10172201E4560100161416A0	REHABILITACION DE IGLESIA CATOLICA SANTISIMA TRINIDAD	ED-021	HUATABAMPO	ETCHOROPO		OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
	0.00		0.00	0.00	0.00	1	300		
	1,000,000.00		1,000,000.00	0.00	0.00				
10172201E4560100161416A0	REHABILITACION DE IGLESIA SANTA CRUZ	ED-021	HUATABAMPO	MORONCARIT		OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
	0.00		0.00	0.00	0.00	1	200		
	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00				
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE IGLESIA CATOLICA SANTA MARIA DE GUADALUPE	ED-021	HUATABAMPO	TOROCOBA		OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
	0.00		0.00	0.00	0.00	1	200		
	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00				
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE COMEDOR EN TEMPLO CRISTIANO BEERSEBA	ED-021	HUATABAMPO	VENUSTIANO CARRANZA		OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
	0.00		0.00	0.00	0.00	1	200		
	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00				
10172201E4560100161416A0	ALUMBRADO EN CANCHA DEPORTIVA Y REHABILITACION DE PARQUE INFANTIL	ED-021	HUATABAMPO	ZABILA, LA		OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
	0.00		0.00	0.00	0.00	1	150		
	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00				
10172201E4560100161416A0	REHABILITACION DE IGLESIA CATOLICA SAGRADO CORAZON DE JESUS	ED-021	HUATABAMPO	INSURGENTES (INSURGENTES DE PUEBLO		OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
	0.00		0.00	0.00	0.00	1	300		
	500,000.00		500,000.00	0.00	0.00				
10172201E4560100161416A0	REHABILITACION DE TEMPLO CRISTIANO EVANGELIO COMPLETO	ED-021	HUATABAMPO	LUIS ECHEVERRIA ZUNO		OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
	0.00		0.00	0.00	0.00	1	150		
	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00				





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[SS] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS

10172201E4560100161416A0	ALUMBRADO EN CANCHA DEPORTIVA Y REHABILITACION DE PARQUE INFANTIL								
ED-021	HUATABAMPO		UNIFICACION CAMPESINA		OBRA	PERSONAS			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	250	100.00	100.00	
	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00					
10172201E4560100161416A0	REHABILITACION DE IGLESIA CATOLICA SAN JOSE								
ED-021	HUATABAMPO		MOCHIBAMPO		OBRA	PERSONAS			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	150	100.00	100.00	
	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00					
10172201E4560100161416A0	REHABILITACION DE IGLESIA CATOLICA VIRGEN DE GUADALUPE								
ED-021	HUATABAMPO		VARIAS		OBRA	PERSONAS			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	500	100.00	100.00	
	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00					
10172201E4560100161416A0	REHABILITACION DE IGLESIA SANTA CECILIA								
ED-021	NAVOJOA		NAVOJOA		OBRA	PERSONAS			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	250	100.00	100.00	
	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00					
10172201E4560100161416A0	REHABILITACION DE IGLESIA CATOLICA ESPIRITU SANTO								
ED-021	NAVOJOA		NAVOJOA		OBRA	PERSONAS			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	150	100.00	100.00	
	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00					
10172201E4560100161416A0	REHABILITACION DE BANCO DE ALIMENTOS								
ED-021	NAVOJOA		NAVOJOA		OBRA	PERSONAS			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	200	100.00	100.00	
	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00					
10172201E4560100161416A0	IMPERMEABILIZACION DE TECHO EN MERCADO MUNICIPAL								
ED-021	NAVOJOA		NAVOJOA		OBRA	PERSONAS			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	500	100.00	100.00	
	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00					
10172201E4560100161416A0	REHABILITACION DE IGLESIA CRISTIANA LA PUERTA ABIERTA								
ED-021	NAVOJOA		BACABACHI		OBRA	PERSONAS			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	120	100.00	100.00	
	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00					
10172201E4560100161416A0	REHABILITACION DE IGLESIA CATOLICA NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE								
ED-021	NAVOJOA		CHIRAJOBAMPO		OBRA	PERSONAS			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	100	100.00	100.00	
	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00					
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE TEJABAN EN CASA DE LA MUJER INDIGENA LA PALOMA								
ED-021	NAVOJOA		VARIAS		OBRA	PERSONAS			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	150	100.00	100.00	
	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00					
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE ARENA DE RODEO								
ED-021	SAN JAVIER		SAN JAVIER		OBRA	PERSONAS			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	500	100.00	100.00	
	610,000.00	609,000.00	0.00	1,000.00					





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatad	Federal	Otros					

[SS] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS

10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN SAN CLEMENTE DE TERAPA	ED-021	VARIOS	VARIAS	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
			0.00	0.00	1	100		
			487,167.00	486,167.00				1,000.00
10172201E4560100161416A0	APORTACION PARA OBRA PUBLICA CONCERTADA, JUNTAS DE PARTICIPACION SOCIAL, VARIOS	ED-022	VARIOS	VARIAS	PROGRAMA	PERSONA	0.00	100.00
			0.00	0.00	1	2500000		
			21,397,530.00	21,397,530.00				0.00
10172201E4560100161416A0	REHABILITACION DE CASA COMUNITARIA LA VINATA	ED-023	ALAMOS	VINATA, LA	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
			0.00	0.00	1	300		
			173,456.00	147,437.60				26,018.40
10172201E4560100161416A0	REHABILITACION DE CENTRO DE REHABILITACION LA ESPERANZA	ED-023	ALTAR	ALTAR	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
			0.00	0.00	1	100		
			157,739.81	118,304.85				39,434.96
10172201E4560100161416A0	SUMINISTRO E INSTALACION DE MESA-BANCA Y MUBLES SANITARIOS EN PASEO CAMPESTRE VADO TAHUICHOPA	ED-023	ARIZPE	TAHUICHOPA	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
			0.00	0.00	1	1500		
			48,886.00	41,553.10				7,332.90
10172201E4560100161416A0	REHABILITACION DE IGLESIA ASUNCION DE MARIA	ED-023	BACERAC	BACERAC	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
			0.00	0.00	1	1200		
			178,452.88	151,684.95				26,767.93
10172201E4560100161416A0	REHABILITACION DE CENTRO DE APRENDIZAJE	ED-023	BACUM	BACUM	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
			0.00	0.00	1	500		
			64,627.49	54,933.37				9,694.12
10172201E4560100161416A0	REHABILITACION DE CENTRO COMUNITARIO DE APRENDIZAJE EN EJIDO ATOTONILCO	ED-023	BACUM	ATOTONILCO	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
			0.00	0.00	1	100		
			119,052.75	101,194.83				17,857.92
10172201E4560100161416A0	REHABILITACION DE CENTRO COMUNITARIO DE APRENDIZAJE	ED-023	BACUM	FRANCISCO JAVIER MINA (CAMPO 60)	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
			0.00	0.00	1	500		
			69,793.05	59,324.09				10,468.96
10172201E4560100161416A0	REHABILITACION DE CENTRO COMUNITARIO DE APRENDIZAJE EN EJIDO LOMA DE BACUM	ED-023	BACUM	LOMA DE BACUM	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
			0.00	0.00	1	100		
			33,354.87	28,351.64				5,003.23
10172201E4560100161416A0	REHABILITACION DE IGLESIA APOSTOLICA DE LA FE EN CRISTO JESUS	ED-023	BAVIACORA	BAVIACORA	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
			0.00	0.00	1	100		
			96,067.14	81,657.07				14,410.07





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[SS] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS

10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN IGLESIA DEL CARMEN								
ED-023	BENITO JUAREZ				OBRA	PERSONAS	20.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1500			
	126,890.00	107,856.50	0.00	19,033.50					
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE COMEDOR EN IGLESIA DE DIOS EN MEXICO								
ED-023	CABORCA				OBRA	PERSONAS	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	80			
	408,439.32	285,500.00	0.00	122,939.32					
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE TEMPLO CRISTIANO LA CASA DE MI PADRE								
ED-023	CABORCA				OBRA	PERSONAS	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	250			
	390,984.48	273,500.00	0.00	117,484.48					
10172201E4560100161416A0	FABRICACION DE ENJARRES, PLAFONES Y APLICACION DE PINTURA EN IGLESIA INMACULADO CORAZON DE MARIA								
ED-023	CANANEA				OBRA	PERSONAS	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	32000			
	208,505.22	145,953.65	0.00	62,551.57					
10172201E4560100161416A0	APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE TECHO EN GUARDERIA DEL DIF MUNICIPAL								
ED-023	CANANEA				OBRA	PERSONAS	15.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	50			
	102,278.17	71,594.72	0.00	30,683.45					
10172201E4560100161416A0	TERMINACION DE TORRES EN IGLESIA SAGRADO CORAZON DE JESUS								
ED-023	CUMPAS				OBRA	PERSONAS	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	2300			
	243,819.95	207,246.96	0.00	36,572.99					
10172201E4560100161416A0	REHABILITACION DE CAPILLA DE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN								
ED-023	EMPALME				OBRA	PERSONAS	60.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	50			
	248,021.73	186,016.00	0.00	62,005.73					
10172201E4560100161416A0	REHABILITACION DE CAPILLA DE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE								
ED-023	EMPALME				OBRA	PERSONAS	35.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1000			
	281,082.30	210,812.00	0.00	70,270.30					
10172201E4560100161416A0	REHABILITACION DE IGLESIA SANTA LUCIA								
ED-023	EMPALME				OBRA	PERSONAS	60.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	500			
	227,053.51	170,290.00	0.00	56,763.51					
10172201E4560100161416A0	REHABILITACION DE CASA PASTORAL DE LA IGLESIA SAN JOSE								
ED-023	EMPALME				OBRA	PERSONAS	60.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	350			
	280,869.00	210,652.00	0.00	70,217.00					
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO, MUROS DE PANEL W Y ACABADOS EN IGLESIA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA								
ED-023	EMPALME				OBRA	PERSONAS	50.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	250			
	180,230.40	135,172.80	0.00	45,057.60					





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[SS] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS

10172201E4560100161416A0	REHABILITACION DE IGLESIA DE DIOS EN MEXICO EVANGELIO COMPLETO	OBRA	PERSONAS	60.00	100.00
ED-023	EMPALME	PALMA, LA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	
	252,281.68	189,211.00	0.00	63,070.68	
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE MARCOS DE ACCESO EN ENTRADA DE ARIBABI	OBRA	PERSONAS	15.00	100.00
ED-023	HUACHINERA	ARIBABI			
	0.00	0.00	0.00	0.00	
	243,998.83	207,399.01	0.00	36,599.82	
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE SALON PARROQUIAL EN IGLESIA CRISTO REY	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
ED-023	HUATABAMPO	HUATABAMPO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	
	406,417.81	345,455.14	0.00	60,962.67	
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE IGLESIA CATOLICA INMACULADA CONCEPCION	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
ED-023	HUATABAMPO	FRANCISCO SARABIA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	
	452,721.21	384,813.03	0.00	67,908.18	
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN IGLESIA CATOLICA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
ED-023	HUATABAMPO	VENUSTIANO CARRANZA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	
	440,653.41	374,555.40	0.00	66,098.01	
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE TEJABAN EN CANCHA CIVICA DEL DIF MUNICIPAL	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
ED-023	HUEPAC	HUEPAC			
	0.00	0.00	0.00	0.00	
	342,706.22	291,300.28	0.00	51,405.94	
10172201E4560100161416A0	REHABILITACION DE IGLESIA LA CONCEPCION	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
ED-023	NACORI CHICO	TECORINAME			
	0.00	0.00	0.00	0.00	
	33,079.15	28,117.28	0.00	4,961.87	
10172201E4560100161416A0	REPOSICION DE TECHUMBRE E IMPERMEABILIZACION EN ASILO DE ANCIANOS SAN FRANCISCO	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
ED-023	NOGALES	HEROICA NOGALES			
	0.00	0.00	0.00	0.00	
	455,907.28	319,135.10	0.00	136,772.18	
10172201E4560100161416A0	REHABILITACION DE CENTRO DE CATECISMO GUADALUPE	OBRA	PERSONAS	45.00	100.00
ED-023	PITIQUITO	PITIQUITO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	
	261,964.49	196,473.36	0.00	65,491.13	
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE SACRISTIA EN IGLESIA SAN ANTONIO NUEVO TEPUPA	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
ED-023	SAN PEDRO DE LA CUEVA	NUEVO TEPUPA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	
	59,368.82	50,463.50	0.00	8,905.32	
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN CENTRO DE DESARROLLO MUNICIPAL	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
ED-023	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ			
	0.00	0.00	0.00	0.00	
	284,485.25	241,812.30	0.00	42,672.95	





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[SS] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS

10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE LOCAL PARA EVENTOS SOCIALES Y CULTURALES EN ADIVINO	OBRA	PERSONAS	50.00	100.00
ED-023	VILLA PESQUEIRA	ADIVINO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	
	317,230.52	269,645.94	0.00	47,584.58	
10172201E4560100161416A0	APORTACION PARA OBRA PUBLICA CONCERTADA (CECOP), VARIOS	MUNICIPIO	PERSONA	0.00	100.00
ED-023	VARIOS	VARIAS			
	0.00	0.00	0.00	0.00	
	89,327.01	89,327.01	0.00	0.00	
10172201E4560100161416A0	TERMINACION DE CENTRO DE USOS MULTIPLES	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
ED-027	BACERAC	BACERAC			
	0.00	0.00	0.00	0.00	
	212,820.56	180,897.47	0.00	31,923.09	
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE RAMADA TRADICIONAL	OBRA	PERSONAS	40.00	100.00
ED-027	CABORCA	TIERRA BLANCA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	
	729,944.77	510,101.68	0.00	219,843.09	
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO, CERCO PERIMETRAL Y PINTURA EN PARROQUIA CRISTO REY	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
ED-027	EMPALME	EMPALME			
	0.00	0.00	0.00	0.00	
	660,747.59	495,560.00	0.00	165,187.59	
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE DORMITORIOS EN ESTACION DE BOMBEROS	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
ED-027	ETCHOJOA	ETCHOJOA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	
	105,938.04	41,866.28	0.00	64,071.76	
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE ENTRADA PRINCIPAL AL MUNICIPIO DE HUASABAS	OBRA	PERSONAS	50.00	100.00
ED-027	HUASABAS	HUASABAS			
	0.00	0.00	0.00	0.00	
	312,800.00	234,600.00	0.00	78,200.00	
10172201E4560100161416A0	REHABILITACION DEL H. CUERPO DE BOMBEROS	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
ED-027	HUATABAMPO	HUATABAMPO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	
	105,000.00	89,250.00	0.00	15,750.00	
10172201E4560100161416A0	REHABILITACION DE EDIFICIO DE SINDICATO DE MUSICOS	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
ED-027	HUATABAMPO	HUATABAMPO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	
	180,000.09	153,000.08	0.00	27,000.01	
10172201E4560100161416A0	AMPLIACION DE IGLESIA GENTIL DE CRISTO	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
ED-027	HUATABAMPO	BACHANTAHUI			
	0.00	0.00	0.00	0.00	
	245,020.28	208,267.23	0.00	36,753.05	
10172201E4560100161416A0	TERMINACION DE IGLESIA CATOLICA DEL DIVINO NIÑO	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
ED-027	HUATABAMPO	GALERA, LA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	
	108,052.86	91,844.93	0.00	16,207.93	





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[SS] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS

10172201E4560100161416A0	REHABILITACION DE IGLESIA CATOLICA SAN ANTONIO	ED-027	HUATABAMPO	SAHUARAL DE OTERO	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00	
	0.00		0.00	0.00	1	300			
	178,188.53		151,460.25	0.00					26,728.28
10172201E4560100161416A0	INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES	ED-027	HUATABAMPO	VENUSTIANO CARRANZA	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00	
	0.00		0.00	0.00	1	300			
	73,500.00		62,475.00	0.00					11,025.00
10172201E4560100161416A0	AMPLIACION DE IGLESIA CATOLICA SAGRADO CORAZON DE JESUS	ED-027	HUATABAMPO	INSURGENTES (INSURGENTES DE PUEBLO	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00	
	0.00		0.00	0.00	1	250			
	117,761.35		100,097.15	0.00					17,664.20
10172201E4560100161416A0	REMODELACION DE CAPILLA	ED-027	NOGALES	HEROICA NOGALES	OBRA	PERSONAS	80.00	100.00	
	0.00		0.00	0.00	1	350			
	430,501.69		301,351.19	0.00					129,150.50
10172201E4560100161416A0	AMPLIACION DE CENTRO COMUNITARIO BENITO JUAREZ	ED-027	NOGALES	HEROICA NOGALES	OBRA	PERSONAS	70.00	100.00	
	0.00		0.00	0.00	1	300			
	403,196.25		282,237.37	0.00					120,958.88
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE 2 AULAS PARA CATECISMO EN CAPILLA EL MANANTIAL	ED-027	NOGALES	HEROICA NOGALES	OBRA	PERSONAS	80.00	100.00	
	0.00		0.00	0.00	1	200			
	381,025.01		266,717.51	0.00					114,307.50
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE PISO A BASE DE CONCRETO EN PATIO DE CENTRO DE INTEGRACION PARA ADICTOS Y ALCOHOLICOS EN RECUPERACION	ED-027	NOGALES	HEROICA NOGALES	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00	
	0.00		0.00	0.00	1	40			
	94,398.53		66,078.97	0.00					28,319.56
10172201E4560100161416A0	REHABILITACION DE IGLESIA APOSTOLICA	ED-027	PITIQUITO	PITIQUITO	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00	
	0.00		0.00	0.00	1	150			
	125,566.68		94,175.01	0.00					31,391.67
10172201E4560100161416A0	AMPLIACION Y REHABILITACION DE SALON EJIDAL	ED-027	SAN FELIPE DE JESUS	SAN FELIPE DE JESUS	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00	
	0.00		0.00	0.00	1	400			
	217,990.62		185,292.03	0.00					32,698.59
10172201E4560100161416A0	APORTACION PARA OBRA PUBLICA CONCERTADA (CECOP) REFRENDO 2011, VARIOS	ED-027	VARIOS	VARIAS	MUNICIPIO	PERSONA	0.00	100.00	
	0.00		0.00	0.00	72	2500000			
	37,106,091.72		36,899,219.50	0.00					206,872.22
	311,658,538.00		311,658,538.00	0.00					0.00
	142,490,201.45		139,503,904.86	0.00					2,986,296.59
					Total Modalidad			13	Obras
								94	

[TI] PROTECCION DE AREA DE CAUCE FEDERAL





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Localidad		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros					
Ejercido:	Total	Estatad	Federal	Otros					

[TI] PROTECCION DE AREA DE CAUCE FEDERAL

10021702E5090400161607A0	CONSTRUCCION DE EMBOVEDAMIENTO DEL ARROYO UBICADO EN LA COLONIA PRIMERO HERMOSILLO ENTRE ARROYO LAZARO CARDENAS Y RAMON BOVADILLA, ED-078	HERMOSILLO	HERMOSILLO		OBRA	PERSONA	99.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.99	50000		
		36,007.55	36,007.55	0.00				
10021702E5090400161607A0	CONSTRUCCION DE EMBOVEDAMIENTO DEL ARROYO UBICADO EN LA COLONIA PRIMERO HERMOSILLO ENTRE ARROYO LAZARO CARDENAS Y RAMON BOVADILLA, ED-1371	HERMOSILLO	HERMOSILLO		OBRA	PERSONA	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	1	5000		
		1,400,192.00	1,400,192.00	0.00				
10021702E5090400161607M9	CONSTRUCCION DE DUCTO PLUVIAL SOBRE EL BOULEVARD TETABIATE, GUAYMAS	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS		OBRA	PERSONA	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	1	38145		
		832,159.47	832,159.47	0.00				
		0.00	0.00	0.00				
		2,268,359.02	2,268,359.02	0.00				
					Total Modalidad		0	3 Obras

[U3] AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS

10022201E1570200161408P2	ACUEDUCTO DE 16 KM DESDE ACUIFERO DE CALIZAS FRACTURADAS HASTA EL REALITO (PRIMERA ETAPA), HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO		OBRA	PERSONA	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	1	200000		
		17,420,782.00	17,420,782.00	0.00				
10022201E1570200161408P2	REHABILITACION DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN DIFERENTES COLONIAS (PRIMERA ETAPA), HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO		OBRA	PERSONA	78.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.78	10000		
		7,779,218.00	7,779,218.00	0.00				
10022201E1570300161409M9	REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA AVENIDA IV ENTRE CALLE 10 Y 16, GUAYMAS	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS		OBRA	PERSONA	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	1	45000		
		1,805,733.98	1,805,733.98	0.00				
10172201E4560100161416A0	EQUIPAMIENTO DE POZO CON SISTEMA TELEMETRICO Y CLORACION AUTOMATICA	BAVIACORA	BAVIACORA		OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	1	3560		
		309,846.92	263,369.88	0.00				
10172201E4560100161416A0	INTERCALACION DE LINEA ELECTRICA EN PLANTA TRATADORA DE AGUAS NEGRAS	BAVIACORA	BAVIACORA		POSTE	PERSONAS	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	1	250		
		105,841.29	89,965.10	0.00				
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO	HUASABAS	HUASABAS		OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	1	1200		
		636,563.60	541,079.05	0.00				
10172201E4560100161416A0	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LOCALIDAD EL CUMERAL	IMURIS	CUMERAL		ML	PERSONAS	15.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	59	250		
		38,786.69	29,090.05	0.00				





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[U3] AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS

10172201E4560100161416A0	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LOS JANOS								
ED-023	IMURIS	JANOS, LOS			ML	PERSONAS			
	0.00	0.00	0.00	0.00	768	120	15.00	100.00	
	205,547.45	154,160.59	0.00	51,386.86					
10172201E4560100161416A0	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LUIS DONALDO COLOSIO FINAL								
ED-023	IMURIS	TERRENATE			ML	PERSONAS			
	0.00	0.00	0.00	0.00	365	250	15.00	100.00	
	121,295.95	91,302.88	0.00	29,993.07					
10172201E4560100161416A0	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ALAMEDA								
ED-023	NACUZARI DE GARCIA	NACUZARI DE GARCIA			ML	PERSONAS			
	0.00	0.00	0.00	0.00	316	60	15.00	100.00	
	171,061.49	145,402.27	0.00	25,659.22					
10172201E4560100161416A0	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE VALUARTE								
ED-023	NACUZARI DE GARCIA	NACUZARI DE GARCIA			ML	PERSONAS			
	0.00	0.00	0.00	0.00	300	120	15.00	100.00	
	164,700.00	139,995.00	0.00	24,705.00					
10172201E4560100161416A0	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN CALLES PEDRO TELLEZ, SANTA CRUZ Y SIN NOMBRE								
ED-023	SAN FELIPE DE JESUS	SAN FELIPE DE JESUS			OBRA	PERSONAS			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	400	100.00	100.00	
	315,323.53	268,025.01	0.00	47,298.52					
10172201E4560100161416A0	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CAMINO SARIC-NOGALES NORTE								
ED-023	SARIC	SARIC			ML	PERSONAS			
	0.00	0.00	0.00	0.00	878	1200	100.00	100.00	
	281,658.52	239,409.74	0.00	42,248.78					
10172201E4560100161416A0	REHABILITACION DE EMISOR PRINCIPAL EN CALLE SIN NOMBRE								
ED-023	URES	URES			ML	PERSONAS			
	0.00	0.00	0.00	0.00	600	3500	100.00	100.00	
	524,946.78	393,710.08	0.00	131,236.70					
10172201E4560100161416A0	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN AVENIDA MELCHOR OCAMPO								
ED-023	URES	URES			ML	PERSONAS			
	0.00	0.00	0.00	0.00	199	95	100.00	100.00	
	73,828.52	55,371.39	0.00	18,457.13					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	29,955,134.72	29,416,615.02	0.00	538,519.70	Total Modalidad		0	15	Obras

[U4] ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS

10022201E1570300161409A0	CONSTRUCCION DE CANAL PLUVIAL, BLVD. BATALLON SAN PATRICIO ENTRE CIRCUITO APACHE Y CAMINO A LAS PLACITAS, HERMOSILLO								
ED-1369	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.82	45000	82.00	100.00	
	2,373,896.10	2,373,896.10	0.00	0.00					
10022201E1570300161409P2	CONSTRUCCION DE CANAL PLUVIAL, BLVD. BATALLON SAN PATRICIO ENTRE CIRCUITO APACHE PONIENTE Y CAMINO A LAS PLACITAS, HERMOSILLO								
NC2-162	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.82	45000	82.00	100.00	
	2,556,350.70	2,556,350.70	0.00	0.00					





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[U4] ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS

10022201E4560500161420L5	CONSTRUCCION DE LOSA SUPERIOR DEL CANAL LAZARO CARDENAS, TRAMO 4+916 AL 5+049, HERMOSILLO	NC2-882	HERMOSILLO	HERMOSILLO		OBRA	PERSONA	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	5000		
		388,390.35	388,390.35	0.00	0.00				
10172201E4560100161416A0	INTERCONEXION DE COLECTOR PRINCIPAL A PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	ED-023	BAVIACORA	BAVIACORA		ML	PERSONAS	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	40.10	250		
		199,409.62	169,498.18	0.00	29,911.44				
10172201E4560100161416A0	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN BARRIO EL CUM SUR	ED-023	CUMPAS	CUMPAS		ML	PERSONAS	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	655	57		
		376,637.49	320,141.87	0.00	56,495.62				
10172201E4560100161416A0	REHABILITACION DE DRENAJE EN CALLE ZARAGOZA	ED-023	HUEPAC	HUEPAC		ML	PERSONAS	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	78	55		
		58,744.12	49,932.50	0.00	8,811.62				
10172201E4560100161416A0	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE REVOLUCION	ED-023	HUEPAC	HUEPAC		ML	PERSONAS	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	110	40		
		63,649.92	54,102.43	0.00	9,547.49				
10172201E4560100161416A0	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE ZARAGOZA	ED-023	HUEPAC	RANCHITO DE HUEPAC		ML	PERSONAS	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	75	35		
		48,868.29	41,538.00	0.00	7,330.29				
10172201E4560100161416A0	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CARRETERA A LA CARIDAD, COLONIA COLOSO FINAL	ED-023	NACUZARI DE GARCIA	NACUZARI DE GARCIA		ML	PERSONA	15.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	252	250		
		178,000.00	151,300.00	0.00	26,700.00				
10172201E4560100161416A0	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE EN AVENIDA MELCHOR OCAMPO	ED-023	URES	URES		ML	PERSONAS	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	202	95		
		139,657.65	104,743.23	0.00	34,914.42				
10172201E4560100161416A0	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE OBREGON	ED-023	URES	URES		ML	PERSONAS	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	104	150		
		136,968.41	102,726.31	0.00	34,242.10				
		0.00	0.00	0.00	0.00				
		6,520,572.65	6,312,619.67	0.00	207,952.98				
						Total Modalidad		0	Obras
								11	

[UB] CAMINOS RURALES

10023601E4530300362501A0	CAMINO DE ACCESO AL NOVILLO, SOYOPA	FA-031	SOYOPA	SOYOPA		OBRA	PERSONA	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	1700		
		132,206.99	132,206.99	0.00	0.00				
		0.00	0.00	0.00	0.00				
		132,206.99	132,206.99	0.00	0.00				
						Total Modalidad		0	Obras
								1	





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[UC] CARRETERAS ALIMENTADORAS

10023601E4530100161201A0	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA YAQUI-MAYO, VARIOS	ED-099	VARIOS	VARIAS		OBRA	PERSONA	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	200000			
	4,435,000.00	4,435,000.00	0.00	0.00					
10023601E4530200262503A0	CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CARPETA ASFALTICA DE EL TANQUE-E, C. CARRETERA FUNDICION-QUIRIEGO (1.54 KMS), QUIRIEGO	ED-1372	QUIRIEGO	QUIRIEGO		OBRA	PERSONA	94.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.94	10000			
	699,291.68	699,291.68	0.00	0.00					
10033601E4530200262503A0	CARRETERA URES-RAYON, VARIOS	ED-331	VARIOS	VARIAS		OBRA	PERSONA	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	19166			
	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00					
10162201E4560400161422M9	RENIVELACIONES Y RECARPETEO CON CARPETA ASFALTICA CALIENTE EN ACCESO Y SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN EL PARQUE INDUSTRIAL, CABORCA	FA-332	CABORCA	HEROICA CABORCA		METRO CUADRADO	PERSONA	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	17307.35	81309			
	1,301,018.25	1,301,018.25	0.00	0.00					
10163601E4530200162505A0	ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA CONSTRUCCIÓN RECONSTRUCCION, CONSERVACION Y MODERNIZACION DE CARRETERAS ESTATALES		VARIOS	VARIAS		PROGRAMA		0.00	0.00
	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	1				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
10163601E4530200162505A0	SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LOS ESTUDIOS TECNICOS JUSTIFICATIVOS PARA EL CAMBIO DE USO DE SUELO FORESTAL DE CARRETERA LIBRAMIENTO DE	ED-695	NOGALES	HEROICA NOGALES		PROYECTO	PERSONA	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	193517			
	60,900.00	60,900.00	0.00	0.00					
10163601E4530200162505A0	SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LOS ESTUDIOS TECNICOS JUSTIFICATIVOS PARA MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL (MIA) DE CARRETERA E. C.	ED-696	ETCHOJOA	JITONHUECA		PROYECTO	PERSONA	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	55697			
	60,900.00	60,900.00	0.00	0.00					
10163601E4530200162505A0	SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LOS ESTUDIOS TECNICOS JUSTIFICATIVOS PARA MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL (MIA) DE CARRETERA LOMA DE	ED-697	HUATABAMPO	VARIAS		PROYECTO	PERSONA	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	4315			
	60,900.00	60,900.00	0.00	0.00					
10163601E4530200162505A0	SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LOS ESTUDIOS TECNICOS JUSTIFICATIVOS PARA MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL (MIA) DE CARRETERA COSTERA	ED-698	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO		PROYECTO	PERSONA	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	44875			
	60,900.00	60,900.00	0.00	0.00					
10163601E4530200162505A0	SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LOS ESTUDIOS TECNICOS JUSTIFICATIVOS PARA MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL (MIA) DE CARRETERA COSTERA	ED-699	CABORCA	HEROICA CABORCA		PROYECTO	PERSONA	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	70113			
	60,900.00	60,900.00	0.00	0.00					





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[UC] CARRETERAS ALIMENTADORAS

10163601E4530200162505A0	SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LOS ESTUDIOS TECNICOS JUSTIFICATIVOS PARA EL CAMBIO DE USO DE SUELO FORESTAL (ETJ) Y MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL (MIA) DE CARRETERA BARRANCA SAN JUAN-SEJQUI-LOS ESTRADOS-GUJARAY-LOS BAJIOS (EJIDO LOS CO QUIRIEGO	VARIAS	PROYECTO	PERSONA	1	3049	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	60,900.00	60,900.00	0.00	0.00				
10163601E4530200162505A0	SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LOS ESTUDIOS TECNICOS JUSTIFICATIVOS PARA MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL (MIA) DE CARRETERA ALAMOS-MASIACA, TRAMO DEL KM 7+000 AL KM 18+000, VARIOS	VARIAS	PROYECTO	PERSONA	1	24493	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	60,900.00	60,900.00	0.00	0.00				
10163601E4530200162505A0	SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LOS ESTUDIOS TECNICOS JUSTIFICATIVOS PARA MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL (MIA) DE CARRETERA ALAMOS-SAN BERNARDO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 50+000, ALAMOS	VARIAS	PROYECTO	PERSONA	1	24493	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	60,900.00	60,900.00	0.00	0.00				
10163601E4530200162505A0	SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LOS ESTUDIOS TECNICOS JUSTIFICATIVOS PARA MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL (MIA) DE CARRETERA BACADEHUACHI-NACORI CHICO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 28+500, VARIOS	VARIAS	PROYECTO	PERSONA	1	3007	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	60,900.00	60,900.00	0.00	0.00				
10163601E4530200162505A0	SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LOS ESTUDIOS TECNICOS JUSTIFICATIVOS PARA MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL (MIA) DE CARRETERA BAHIA DE KINO-PUNTA CHUECA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 20+000, HERMOSILLO	VARIAS	PROYECTO	PERSONA	1	5437	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	60,900.00	60,900.00	0.00	0.00				
10163601E4530200162505A0	SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LOS ESTUDIOS TECNICOS JUSTIFICATIVOS PARA EL CAMBIO DE USO DE SUELO FORESTAL (ETJ) Y MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL (MIA) DE CARRETERA SALITRAL-LA BOCANA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 7+047, ETCHOJOA	VARIAS	PROYECTO	PERSONA	1	2108	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	60,900.00	60,900.00	0.00	0.00				
10163601E4530200162505A0	SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LOS ESTUDIOS TECNICOS JUSTIFICATIVOS PARA MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL (MIA) DE CARRETERA BUIDBORES-BOCA DEL RIO-HUATABAMPO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 14+000, HUATABAMPO	VARIAS	PROYECTO	PERSONA	1	76296	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	60,900.00	60,900.00	0.00	0.00				
10163601E4530200162505A0	SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LOS ESTUDIOS TECNICOS JUSTIFICATIVOS PARA MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL (MIA) DE ENTRONQUE HUATABAMPO-YAVAROS-LUIS ECHEVERRIA-BACHOCO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 10+000, HUATABAMPO	VARIAS	PROYECTO	PERSONA	1	789	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	60,900.00	60,900.00	0.00	0.00				
10163601E4530200162505A0	SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LOS ESTUDIOS TECNICOS JUSTIFICATIVOS PARA MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL (MIA) DE CARRETERA LIBRAMIENTO DE NOGALES, TRAMO DEL KM 2+800 AL KM 19+350, NOGALES	HEROICA NOGALES	PROYECTO	PERSONA	1	193517	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	459,097.56	459,097.56	0.00	0.00				





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[UC] CARRETERAS ALIMENTADORAS

10163601E4530200162505A0	ED-717	HUATABAMPO	ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACION DEL CAMINO BUAYUMS-E. C. (BACABACHI-HUATABAMPO) EN LOS BUAYUMS, HUATABAMPO	VARIAS	PROYECTO	PERSONA	85.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	74533	
		1,135,058.55	1,135,058.55	0.00	0.00			
10163601E4530200162505A0	ED-718	NAVOJOA	ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACION DEL PERIFERICO EN NAVOJOA Y PUENTE EN EL RIO MAYO EN NAVOJOA	NAVOJOA	PROYECTO	PERSONA	50.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	144598	
		2,039,559.19	2,039,559.19	0.00	0.00			
10163601E4530200162505A0	ED-822	CAJEME	PROYECTO EJECUTIVO DEL ENTRONQUE DE CALLE 200 Y MERIDIANO, CAJEME	VARIAS	PROYECTO	PERSONA	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	375800	
		150,382.40	150,382.40	0.00	0.00			
10163601E4530200162505A0	ED-934	SAN LUIS RIO COLORADO	ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACION Y PAVIMENTACION DEL CAMINO LA GRULLITA-LA ISLITA-E. C. (SAN LUIS RIITO-GOLFO DE SANTA CLARA), DEL KM 0+000 AL KM 4+700, SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	PROYECTO	PERSONA	75.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	178380	
		694,218.89	694,218.89	0.00	0.00			
10163601E4530200162505A0	ED-935	HERMOSILLO	ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACION DEL CAMINO DE ACCESO AL EJIDO SAN BARTOLO DEL KM 0+000 AL KM 7+000, HERMOSILLO	VARIAS	PROYECTO	PERSONA	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	715061	
		499,882.73	499,882.73	0.00	0.00			
10163601E4530200162505A0	ED-936	VARIOS	ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACION DEL CAMINO ESPERANZA-HORNOS-ROSARIO DEL KM 0+000 AL KM 74+000, VARIOS	VARIAS	PROYECTO	PERSONA	60.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	414536	
		5,448,267.36	5,448,267.36	0.00	0.00			
10163601E4530200162505A0	ED-1077	SAN LUIS RIO COLORADO	ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LIBRAMIENTO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	PROYECTO	PERSONA	45.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	178380	
		1,095,919.74	1,095,919.74	0.00	0.00			
10163601E4530200162505A0	ED-1120	CAJEME	ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACION DE LA CALLE BASE EN UNA LONGITUD DE 10.8 KM, SE INCLUYEN PROYECTOS DE ENTRONQUE Y DE PUENTE, CAJEME	VARIAS	PROYECTO	PERSONA	65.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	409310	
		694,799.20	694,799.20	0.00	0.00			
10163601E4530200162505A0	ED-112	HUATABAMPO	ELABORACION DE MANIFESTO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL TRAMO CARRETERO EL RIITO-BACHOCO DEL KM 0+000 AL 25+000, HUATABAMPO	VARIAS	ESTUDIO	PERSONA	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	4315	
		34,800.00	34,800.00	0.00	0.00			
10163601E4530200162505A0	ED-113	HUATABAMPO	ELABORACIÓN DE LICENCIA AMBIENTAL INTEGRAL DE IMPACTO AMBIENTAL, REGISTRO DE GENERADOR DE RESIDUOS DE MANEJO Y ELABORACIÓN DEL PLANO DE MANEJO DEL TRAMO CARRETERO EL RIITO - BACHOCO DEL KM. 0+000 AL 25+000, HUATABAMPO	VARIAS	ESTUDIO	PERSONA	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	4315	
		46,980.00	46,980.00	0.00	0.00			
10163601E4530200162505A0	ED-116	HERMOSILLO	ELABORACIÓN DE LICENCIA AMBIENTAL INTEGRAL DE IMPACTO AMBIENTAL, REGISTRO DE GENERADOR DE RESIDUOS DE MANEJO Y ELABORACIÓN DEL PLANO DE MANEJO DEL TRAMO CARRETERO BAHÍA DE KINO - PUNTA CHUECA DEL KM. 16+000 AL 24+250, HERMOSILLO	VARIAS	ESTUDIO	PERSONA	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	5437	
		280,720.00	280,720.00	0.00	0.00			





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[UC] CARRETERAS ALIMENTADORAS

10163601E4530200162505A0	ELABORACIÓN DE ESTUDIO TÉCNICO JUSTIFICATIVO PARA CAMBIO DE USO FORESTAL PARA SU AUTORIZACIÓN DEL TRAMO CARRETERO BAHÍA DE KINO - PUNTA ED-117	CHUECA DEL KM. 16+000 AL 24+250, HERMOSILLO	HERMOSILLO	VARIAS	ESTUDIO	PERSONA	0.00	100.00	
			0.00	0.00	0.00	0.00	1	5437	
	185,600.00	185,600.00	0.00	0.00					
10163601E4530200162505A0	ELABORACIÓN DE MANIFIESTO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA OBTENER RESOLUTIVO EN MATERIA DE IMPACTO DEL TRAMO CARRETERO BAHÍA DE KINO - PUNTA ED-119	CHUECA DEL KM. 16+000 AL 24+250, HERMOSILLO	HERMOSILLO	VARIAS	ESTUDIO	PERSONA	0.00	100.00	
			0.00	0.00	0.00	0.00	1	5437	
	208,800.00	208,800.00	0.00	0.00					
10163601E4530200162505A0	ELABORACIÓN DEL ESQUEMA DIRECTOR DE CARRETERAS PARA EL ESTADO DE SONORA, VARIOS ED-120	VARIOS	VARIOS	VARIAS	ESTUDIO	PERSONA	0.00	100.00	
			0.00	0.00	0.00	0.00	1	2662480	
	630,230.25	630,230.25	0.00	0.00					
10163601E4530200162505M9	ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACION DEL CAMINO EL CHOYUDO-E. C. CALLE 4 SUR, DEL KM 0+000 AL KM 16+500, HERMOSILLO FA-317	HERMOSILLO	VARIAS	VARIAS	PROYECTO	PERSONA	50.00	100.00	
			0.00	0.00	0.00	0.00	1	715061	
	1,098,856.55	1,098,856.55	0.00	0.00					
10163601E4530200162505M9	ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACION DEL CAMINO BACUM-E. C. CARRETERA FEDERAL 15 DEL KM 0+000 AL KM 6+400, BACUM FA-318	BACUM	VARIAS	VARIAS	PROYECTO	PERSONA	100.00	100.00	
			0.00	0.00	0.00	0.00	1	22821	
	1,341,761.84	1,341,761.84	0.00	0.00					
10163601E4530200162505M9	ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACION Y REVESTIMIENTO DE TALUD DEL CAMINO PESQUEIRA-E. C. CARRETERA FEDERAL 15 DEL KM 1+200 AL KM 3+200, SAN MIGUEL DE HORCASITAS FA-319	SAN MIGUEL DE HORCASITAS	PESQUEIRA	PESQUEIRA	PROYECTO	PERSONA	100.00	100.00	
			0.00	0.00	0.00	0.00	1	8382	
	34,848.05	34,848.05	0.00	0.00					
10163601E4530200162505M9	ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACION DEL CAMINO MAZOCAHUI-ARIZPE, DEL KM 0+000 AL KM 100+000, VARIOS FA-322	VARIOS	VARIOS	VARIAS	PROYECTO	PERSONA	60.00	100.00	
			0.00	0.00	0.00	0.00	1	47012	
	3,855,503.98	3,855,503.98	0.00	0.00					
10163601E4530200162505M9	ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACION DEL CAMINO SAN MIGUEL DE HORCASITAS-E.C. (URES-RAYON), DEL KM 0+000 AL KM 31+500, VARIOS FA-323	VARIOS	VARIOS	VARIAS	PROYECTO	PERSONA	100.00	100.00	
			0.00	0.00	0.00	0.00	1	19166	
	918,372.00	918,372.00	0.00	0.00					
10163601E4530200262503A0	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA EL DIAMANTE-LA RETRANCA-TORRETERA CABORCA	CABORCA	VARIAS	VARIAS	OBRA		0.00	0.00	
			21,000,000.00	21,000,000.00	0.00	0.00	1		
	0.00	0.00	0.00	0.00					
10163601E4530200262503A0	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA RAMAL (FUNDICION-QUIRIEGO)-CABORA QUIRIEGO	QUIRIEGO	VARIAS	VARIAS	OBRA		0.00	0.00	
			2,600,000.00	2,600,000.00	0.00	0.00	1		
	0.00	0.00	0.00	0.00					
10163601E4530200262503A0	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA CALLE 24-MAYOJUSALIT, 1ER. ETAPA ETCHOJOA	ETCHOJOA	VARIAS	VARIAS	OBRA		0.00	0.00	
			18,000,000.00	18,000,000.00	0.00	0.00	1		
	0.00	0.00	0.00	0.00					





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[UC] CARRETERAS ALIMENTADORAS

10163601E4530200262503A0	CONSTRUCCION DEL LIBRAMIENTO DE NOGALES								
	NOGALES		HEROICA NOGALES		OBRA			0.00	0.00
	40,000,000.00	40,000,000.00	0.00	0.00	1				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
10163601E4530200262503A0	CONSTRUCCION DE VADO SANTA TERESA EN LA CARRETERA BACANORA-SAHUARIPA EN EL TRAMO DEL KM 187+971 AL KM 188+062 (SEGUNDA ETAPA), VARIOS								
ED-306	BACANORA		BACANORA		KILOMETRO	PERSONA		0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	767			
	28,945.61	28,945.61	0.00	0.00					
10163601E4530200262503A0	CONSTRUCCION DE PUENTE 'LAS ANIMAS' EN LA CARRETERA NAVOJOA - ETCHOJOA - HUATABAMPO EN EL CADENAMIENTO 30+808								
ED-1377	VARIOS		VARIAS		OBRA	PERSONA		0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	274828			
	1,168,878.88	1,168,878.88	0.00	0.00					
10163601E4530200262503A0	TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DEL PERIFERICO ORIENTE (LIBRAMIENTO DE NOGALES), EN EL TRAMO DEL KM 14+500 AL KM 19+338								
ED-1378	NOGALES		HEROICA NOGALES		OBRA	PERSONA		0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	50000			
	948,956.30	948,956.30	0.00	0.00					
10163601E4530200262503A8	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA ALIMENTADORA BARRANCA LAS GUIJAS-NAHUIBAMPO-SAN JUAN-SEJAQUI-LOS ESTRADOS-GUAJARAY-LOS BAJIOS (EJIDO LOS								
SE-002/11	CONEJOS), TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 50+000 SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM 18+000 AL KM 35+000, VARIOS		VARIAS		KILOMETRO	PERSONA		81.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	17	20000			
	20,615,608.70	20,615,608.70	0.00	0.00					
10163601E4530200262503P2	CONSTRUCCION DE PUENTE "LAS ANIMAS" EN LA CARRETERA NAVOJOA-ETCHOJOA-HUATABAMPO EN EL CADENAMIENTO 30+808, VARIOS								
NC2-092	VARIOS		VARIAS		OBRA	PERSONA		75.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	274828			
	5,747,188.21	5,747,188.21	0.00	0.00					
10163601E4530200362504A0	CONSERVACION DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS								
VARIOS			VARIAS		OBRA			0.00	0.00
	61,771,962.00	61,771,962.00	0.00	0.00	1				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
10163601E4530200362504A0	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS, VARIOS								
ED-051	VARIOS		VARIAS		KILOMETRO	PERSONA		0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	4535.81	2000000			
	40,000,000.00	40,000,000.00	0.00	0.00					
10163601E4530200462501A0	RECONSTRUCCION DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS								
VARIOS			VARIAS		PROGRAMA			0.00	0.00
	88,400,000.00	88,400,000.00	0.00	0.00	1				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
10163601E4530200462501A0	RECONSTRUCCION DEL CAMINO MOCTEZUMA-HUASABAS DEL KM 174+500 AL KM 210+500, VARIOS								
ED-931	VARIOS		VARIAS		KILOMETRO	PERSONA		0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	13.95	5842			
	840,630.60	840,630.60	0.00	0.00					
10163601E4530200462501A0	RECONSTRUCCION DEL CAMINO MOCTEZUMA-TEPACHE DEL KM 30+700 AL KM 31+700, VARIOS								
ED-932	VARIOS		VARIAS		KILOMETRO	PERSONA		0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	6045			
	604,292.02	604,292.02	0.00	0.00					





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[UC] CARRETERAS ALIMENTADORAS

10163601E4530200462501A0	RECONSTRUCCION DEL CAMINO MAZATAN-SAN PEDRO DE LA CUEVA DEL KM 16+500 AL KM 59+300, VARIOS	ED-933	VARIOS	VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.08	PERSONA	4208	0.00	100.00
					863,891.99	863,891.99	0.00	0.00						
10163601E4530200462501A0	RECONSTRUCCION DEL CAMINO MAZOCAHUI-ARIZPE-CANANEA, DEL KM 132+810 AL 200+000, VARIOS	ED-1003	VARIOS	VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.280	PERSONA	47012	0.00	100.00
					1,937,961.99	1,937,961.99	0.00	0.00						
10163601E4530200462501A0	RECONSTRUCCION DEL CAMINO CALLE 16 DEL KM 8+046 AL KM 11+580	ED-1373	ETCHOJOA	VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.61	PERSONA	60717	0.00	100.00
					624,054.19	624,054.19	0.00	0.00						
10163601E4530200462501A0	RECONSTRUCCION DEL CAMINO CITAVARO - LA ESQUINA DEL KM 0+000 AL KM 8+800	ED-1374	HUATABAMPO	VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.08	PERSONA	79313	0.00	100.00
					2,980,569.49	2,980,569.49	0.00	0.00						
10163601E4530200462501A0	RECONSTRUCCION DEL CAMINO CABORCA - EL DESEMBOQUE DEL KM 51+430 AL KM 94+420	ED-1376	CABORCA	VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.89	PERSONA	81309	0.00	100.00
					1,390,460.33	1,390,460.33	0.00	0.00						
10163601E4530200462501A8	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA PROVIDENCIA-ORTIZ DEL KM 1+500 AL KM 3+500, VARIOS	SE-001/11	VARIOS	VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.920	PERSONA	375800	90.00	100.00
					2,939,275.21	2,939,275.21	0.00	0.00						
10163601E4530200462501M5	RECONSTRUCCION DEL CAMINO Y GRIEGA-ESTACION SAHUARO DEL KM 15+950 AL KM 46+000, CABORCA	NC2-1096	CABORCA	VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.05	PERSONA	81309	98.00	100.00
					4,928,804.44	4,928,804.44	0.00	0.00						
10163601E4530200462501M5	RECONSTRUCCION DEL CAMINO EL DESEO-E.C. (CABORCA-DESEMBOQUE) DEL KM 1+320 AL KM 4+800, CABORCA	NC2-1097	CABORCA	VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.48	PERSONA	81309	98.00	100.00
					2,107,388.25	2,107,388.25	0.00	0.00						
10163601E4530200462501M9	RECONSTRUCCION DEL CAMINO ETCHOJOA-3 CARLOS DEL KM 3+300 AL KM 4+315, ETCHOJOA	FA-010	ETCHOJOA	VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.01	PERSONA	60717	100.00	100.00
					1,890,103.26	1,890,103.26	0.00	0.00						
10163601E4530200462501M9	RECONSTRUCCION DEL CAMINO SAN LUIS RIO COLORADO-COLONIA HIDALGO DEL KM 0+000 AL KM 0+915, SAN LUIS RIO COLORADO	FA-320	SAN LUIS RIO COLORADO	VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.915	PERSONA	178380	0.00	100.00
					1,238,635.38	1,238,635.38	0.00	0.00						
10163601E4530200462501M9	RECONSTRUCCION DEL CAMINO PROVIDENCIA-ORTIZ DEL KM 3+920 AL KM 22+110, VARIOS	FA-321	VARIOS	VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.79	PERSONA	230430	70.00	100.00
					12,636,712.07	12,636,712.07	0.00	0.00						





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Localidad		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %
Cve. Estatal	Municipio								
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[UC] CARRETERAS ALIMENTADORAS

10163601E4530200462501M9	RECONSTRUCCION DEL CAMINO CALLE 9 DEL KM 11+640 AL KM 17+200, CAJEME								
FA-314	CAJEME			VARIAS	KILOMETRO	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	2.74	409310	100.00	100.00	
	1,832,244.97	1,832,244.97	0.00	0.00					
10163601E4530200462501M9	RECONSTRUCCION DEL CAMINO CALLE 1100 DEL KM 16+200 AL KM 19+869, CAJEME								
FA-315	CAJEME			VARIAS	KILOMETRO	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	3.66	409310	100.00	100.00	
	5,346,740.62	5,346,740.62	0.00	0.00					
10163601E4530200462501P2	RECONSTRUCCION DEL CAMINO CALLE 16 DEL KM 8+046 AL KM 11+580, ETCHOJOA								
NC2-087	ETCHOJOA			VARIAS	KILOMETRO	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1.61	60717	70.00	100.00	
	1,456,126.44	1,456,126.44	0.00	0.00					
10163601E4530200462501P2	RECONSTRUCCION DEL CAMINO SAN IGNACIO-JUPATAHUECA-SAN IGNACIO DEL KM 9+500 AL KM 25+700, NAVOJOA								
NC2-089	NAVOJOA			VARIAS	KILOMETRO	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	5.07	157729	55.00	100.00	
	7,889,743.99	7,889,743.99	0.00	0.00					
10163601E4530200462501P2	RECONSTRUCCION DEL CAMINO CABORCA-EL DESEMBOQUE DEL KM 51+430 AL KM 94+420, CABORCA								
NC2-090	CABORCA			VARIAS	KILOMETRO	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	4.89	81309	80.00	100.00	
	2,499,646.34	2,499,646.34	0.00	0.00					
10163601E4530200462501P2	RECONSTRUCCION DEL CAMINO CALLE 4 SUR DEL KM 15+580 AL KM 30+025, HERMOSILLO								
NC2-091	HERMOSILLO			VARIAS	KILOMETRO	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	5.280	784342	0.00	100.00	
	1,202,889.47	1,202,889.47	0.00	0.00					
10163601E4530200462504A0	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS, VARIOS								
ED-106	VARIOS			VARIAS	KILOMETRO	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	4531	2600000	0.00	100.00	
	40,000,000.00	40,000,000.00	0.00	0.00					
10163601E4530200562502A0	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO BAHIA KINO-PUNTA CHUECA 2A ETAPA								
	HERMOSILLO			VARIAS	OBRA				
	35,000,000.00	35,000,000.00	0.00	0.00	1		0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
10163601E4530200562502A0	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO ALAMOS-EL TABELO-LOS TANQUES-SAN BERNARDO-MOCHIBAMPO-MESA COLORADA 2A ETAPA								
	ALAMOS			VARIAS	OBRA				
	35,000,000.00	35,000,000.00	0.00	0.00	1		0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
10163601E4530200562502A0	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (HUATABAMPO-YAVAROS)-LUIS ECHEVERRIA ZUNO-BACHOCO SEGUNDA ETAPA								
	HUATABAMPO			VARIAS	OBRA				
	35,000,000.00	35,000,000.00	0.00	0.00	1		0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
10163601E4530200562502A0	MODERNIZACION DE LA CARRETERA PASO POR BACUM								
	BACUM			BACUM	OBRA				
	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00	1		0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[UC] CARRETERAS ALIMENTADORAS

10163601E4530200562502A0	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO ALAMOS-TABELO-LOS TANQUES-SAN BERNARDO-MOCHIBAMPO-MESA COLORADA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 85+400, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 10+000 AL KM. 20+000, ALAMOS	ALAMOS	VARIAS		KILOMETRO	PERSONA	0.00	100.00
NC1-020		0.00	0.00	0.00	10	11264		
		1,749,890.61	1,749,890.61	0.00				
10163601E4530200562502A0	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (HUATABAMPO-YAVAROS)-LUIS ECHEVERRIA ZUNO-BACHOCO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 24+500, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 0+000 AL KM 10+000, HUATABAMPO	HUATABAMPO	VARIAS		KILOMETRO	PERSONA	0.00	100.00
NC1-022		0.00	0.00	0.00	10	789		
		768,226.41	768,226.41	0.00				
10163601E4530200562502A0	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (NAVOJOA-SAN IGNACIO-BACOBAMPO)-JITONHUECA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 3+638, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 0+000 AL KM 3+638, ETCHOJOA	ETCHOJOA	JITONHUECA		KILOMETRO	PERSONA	0.00	100.00
NC1-025		0.00	0.00	0.00	3.638	1090		
		381,955.62	381,955.62	0.00				
10163601E4530200562502A0	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO ALAMOS-EL TBELO-LOS TANQUES-SAN BERNARDO-MOCHIBAMPO-MESA COLORADA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 85+400; SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 23+500 AL 33+500	ALAMOS	VARIAS		KILOMETRO	PERSONA	20.00	100.00
NC1-015		0.00	0.00	0.00	10	11264		
		4,753,162.67	4,753,162.67	0.00				
10163601E4530200562502A0	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO BAHIA KINO-PUNTA CHUECA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 33+400; SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 16+000 AL KM 24+250	HERMOSILLO	VARIAS		KILOMETRO	PERSONA	0.00	100.00
NC1-016		0.00	0.00	0.00	8.25	5437		
		8,459,191.55	8,459,191.55	0.00				
10163601E4530200562502A0	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (HUATABAMPO-YAVAROS)-LUIS ECHEVERRIA ZUNO-BACHOCO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 24+500; SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 10+000 AL KM 24+350	HUATABAMPO	VARIAS		KILOMETRO	PERSONA	20.00	100.00
NC1-017		0.00	0.00	0.00	14.35	789		
		7,286,242.23	7,286,242.23	0.00				
10163601E4530200562502D1	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO ALAMOS-TABELO-LOS TANQUES-SAN BERNARDO-MOCHIBAMPO-MESA COLORADA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 85+400, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 10+000 AL KM. 20+000, ALAMOS	ALAMOS	VARIAS		KILOMETRO	PERSONA	0.00	100.00
NC1-020		0.00	0.00	0.00	10	11264		
		11,877,045.88	11,877,045.88	0.00				
10163601E4530200562502D1	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO BAHIA DE KINO-PUNTA CHUECA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 33+400, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 0+000 AL KM 19+500, HERMOSILLO	HERMOSILLO	VARIAS		KILOMETRO	PERSONA	0.00	100.00
NC1-021		0.00	0.00	0.00	19.5	5437		
		369,476.92	369,476.92	0.00				
10163601E4530200562502D1	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (HUATABAMPO-YAVAROS)-LUIS ECHEVERRIA ZUNO-BACHOCO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 24+500, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 0+000 AL KM 10+000, HUATABAMPO	HUATABAMPO	VARIAS		KILOMETRO	PERSONA	0.00	100.00
NC1-022		0.00	0.00	0.00	10	789		
		21,029,646.50	21,029,646.50	0.00				





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[UC] CARRETERAS ALIMENTADORAS

10163601E4530200562502D1	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO LOMA DE ETCHOROPO-TOROCOBA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 4+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 0+000 AL KM 4+000, HUATABAMPO								
NC1-023	HUATABAMPO VARIAS								
	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	PERSONA	0.00	100.00	
	1,860,424.87	1,860,424.87	0.00	0.00	4	4315			
10163601E4530200562502D1	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (NAVOJOA-ETCHOJOA-HUATABAMPO)-EL SALITRAL-LA BOCANA-EL HUICHACA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 7+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 0+000 AL KM 7+000, ETCHOJOA								
NC1-024	ETCHOJOA VARIAS								
	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	PERSONA	0.00	100.00	
	10,588,785.46	10,588,785.46	0.00	0.00	7	2108			
10163601E4530200562502D1	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (NAVOJOA-SAN IGNACIO-BACOBAMPO)-JITONHUECA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 3+638, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 0+000 AL KM 3+638, ETCHOJOA								
NC1-025	ETCHOJOA JITONHUECA								
	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	PERSONA	0.00	100.00	
	2,455,500.55	2,455,500.55	0.00	0.00	3.638	1090			
10163601E4530200562502M9	TERMINACION DE LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO ALAMOS-EL TABELO-LOS TANQUES-SAN BERNARDO-MOCHIBAMPO-MESA COLORADA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 85+400, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 10+000 AL KM 20+000, ALAMOS								
FA-041	ALAMOS VARIAS								
	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	PERSONA	100.00	100.00	
	2,429,894.44	2,429,894.44	0.00	0.00	10	11264			
10163601E4530200562502M9	TERMINACION DE LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO BAHIA KINO - PUNTA CHUECA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 33+400; SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 0+000 AL KM 16+000								
FA-092	HERMOSILLO VARIAS								
	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	PERSONA	100.00	100.00	
	2,942,652.43	2,942,652.43	0.00	0.00	16	5437			
10163601E4530200562502M9	TERMINACION DE LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (HUATABAMPO-YAVAROS) - LUIS ECHEVERRIA ZUNO - BACHOCO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 24+350; SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 0+000 AL KM 10+000								
FA-093	HUATABAMPO VARIAS								
	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	PERSONA	0.00	100.00	
	2,105,025.25	2,105,025.25	0.00	0.00	10	789			
10163601E4530200562502M9	TERMINACION DE LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO LOMA DE ETCHOROPO- TOROCOBA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 4+000; SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 0+000 AL KM 4+000								
FA-094	HUATABAMPO VARIAS								
	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	PERSONA	0.00	100.00	
	1,097,518.79	1,097,518.79	0.00	0.00	4	4315			
10163601E4530200562502M9	TERMINACION DE LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (NAVOJOA-ETCHOJOA-HUATABAMPO) -EL SALITRAL -LA BOCANA- EL HUICHACA, TRAMO DE KM 0+000 AL KM 7+000; SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 0+000 AL KM 7+000								
FA-095	ETCHOJOA VARIAS								
	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	PERSONA	0.00	100.00	
	607,296.93	607,296.93	0.00	0.00	7	2108			
10163601E4530200562502M9	TERMINACION DE LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (NAVOJOA- SAN IGNACIO- BACOBAMPO) -JITONHUECA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 3+638; SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 0+000 AL KM 3+638								
FA-096	ETCHOJOA JITONHUECA								
	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	PERSONA	0.00	100.00	
	2,749,948.82	2,749,948.82	0.00	0.00	3.638	1090			





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[UC] CARRETERAS ALIMENTADORAS

10163601E4530200562502N3	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO ALAMOS-EL TBELO-LOS TANQUES-SAN BERNARDO-MOCHIBAMPO-MESA COLORADA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 85+400; SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 23+500 AL 33+500								
NC1-015	ALAMOS		VARIAS			KILOMETRO	PERSONA	20.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	8.25	11264			
	37,641,498.40	37,641,498.40	0.00	0.00					
10163601E4530200562502N3	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO BAHIA KINO-PUNTA CHUECA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 33+400; SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 16+000 AL KM 24+250								
NC1-016	HERMOSILLO		VARIAS			KILOMETRO	PERSONA	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	8.25	5437			
	32,732,766.21	32,732,766.21	0.00	0.00					
10163601E4530200562502N3	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (HUATABAMPO-YAVAROS)-LUIS ECHEVERRIA ZUNO-BACHOCO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 24+500; SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 10+000 AL KM 24+350								
NC1-017	HUATABAMPO		VARIAS			KILOMETRO	PERSONA	20.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	14.35	789			
	29,589,391.25	29,589,391.25	0.00	0.00					
10163601E4530200962502M9	MODERNIZACION DEL PUENTE EN "CALLE 200" (SOBRE CRUCE CON CANAL BAJO) Y CALLE MERIDIANO, CAJEME								
FA-052	CAJEME		VARIAS			PUENTE	PERSONA	65.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	375000			
	12,911,258.97	12,911,258.97	0.00	0.00					
10163601E4530700462503A0	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR UBICADO EN EL KM 16+270 DEL CAMINO LUIS ECHEVERRIA ZUNO-BACHOCO EN EL CRUCE CON EL DREN								
NC1-018	HUATABAMPO		VARIAS			OBRA	PERSONA	20.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	789			
	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00					
10163601E4530700462503A0	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR UBICADO EN EL KM 16+270 DEL CAMINO LUIS ECHEVERRIA ZUNO-BACHOCO EN EL CRUCE CON EL DREN, HUATABAMPO								
ED-223	HUATABAMPO		VARIAS			OBRA	PERSONA	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	789			
	2,399,731.46	2,399,731.46	0.00	0.00					
10163601E4530700462505A0	ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA RECONSTRUCCION DEL PUENTE "MATEPORI" UBICADO SOBRE EL KM 61+000 DE LA CARRETERA								
ED-938	ARIZPE		VARIAS			PROYECTO	PERSONA	80.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	47012			
	90,437.47	90,437.47	0.00	0.00					
10163601E4530700462505A0	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE "BACHOCO" SOBRE EL CANAL UBICADO EN EL KM 16+270 DEL CAMINO								
ED-939	HUATABAMPO		BACHOCO			PROYECTO	PERSONA	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	74533			
	210,999.99	210,999.99	0.00	0.00					
	386,771,962.00	386,771,962.00	0.00	0.00					
	392,936,386.65	392,936,386.65	0.00	0.00	Total Modalidad		11	Obras	
							89		

[UE] SITIOS HISTORICOS

10022401E3370200361201A0	CONSTRUCCION DE CASA DE LA CULTURA SEGUNDA ETAPA, AGUA PRIETA								
ED-1356	AGUA PRIETA		AGUA PRIETA			OBRA	PERSONA	25.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	60000			
	772,678.85	772,678.85	0.00	0.00					





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[UE] SITIOS HISTORICOS

10022401E3370200361201M9	CONSTRUCCION DE CASA DE LA CULTURA SEGUNDA ETAPA, AGUA PRIETA								
FA-033	AGUA PRIETA					OBRA	PERSONA		
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	60400	25.00	100.00	
	89,449.41	89,449.41	0.00	0.00					
10022401E3370200361201P2	CONSTRUCCION DE CASA DE LA CULTURA SEGUNDA ETAPA, AGUA PRIETA								
NC2-148	AGUA PRIETA					OBRA	PERSONA		
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	60000	25.00	100.00	
	705,091.01	705,091.01	0.00	0.00					
10022401E3370200361201P2	CONSTRUCCION DE CASA DE LA CULTURA, AGUA PRIETA								
NC2-095	AGUA PRIETA					OBRA	PERSONA		
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.97	60000	97.00	100.00	
	607,649.34	607,649.34	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	2,174,868.61	2,174,868.61	0.00	0.00					
					Total Modalidad			0	Obras
								4	
	1,702,300,998.00	1,702,300,998.00	0.00	0.00				168	Obras
	1,577,829,047.17	1,549,030,212.75	0.00	28,798,834.42	Total Dependencia			1066	





Secretaría de Economía



SECRETARIA DE ECONOMIA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[AE] IMPULSO Y PROMOCION A LA ACTIVIDAD TURISTICA

11893701E4520100161209N2	SEÑALIZACION TURISTICA ESTATAL, VARIOS								
NC2-665	VARIOS					OBRA	PERSONA		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	2662480	100.00	100.00	
	1,998,000.00	1,998,000.00	0.00	0.00					
11893701E4520100163202A0	PROYECTOS DE CINEMATOGRAFIA								
	VARIOS					PROGRAMA			
	1,315,000.00	1,315,000.00	0.00	0.00	2		0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
11893701E4520100163202A0	PROGRAMA DESARROLLO RUTA RIO SONORA								
	VARIOS					PROGRAMA			
	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1		0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
11893701E4520100163202A0	PROGRAMA CRUCEROS TURISTICOS								
	VARIOS					PROGRAMA			
	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	1		0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
11893701E4520100163202A0	PROGRAMA DE VIAJES DE FAMILIARIZACION TURISTICA (FAM TRIPS)								
	VARIOS					PROGRAMA			
	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	5		0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
11893701E4520100263202A0	CAMPAÑA DE PUBLICIDAD NACIONAL								
	VARIOS					CAMPAÑA			
	6,500,000.00	6,500,000.00	0.00	0.00	1		0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
11893701E4520100263202A0	CAMPAÑA DE PUBLICIDAD INTERNACIONAL								
	VARIOS					CAMPAÑA			
	7,500,000.00	7,500,000.00	0.00	0.00	1		0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
11893701E4520100263202A0	EVENTOS DE PROMOCION USA/MEX								
	VARIOS					EVENTO			
	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	1		0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
11893701E4520200161209N2	PROGRAMA INTEGRAL DE COMPETITIVIDAD DEL SECTOR TURISTICO 2012, VARIOS								
NC1-359	VARIOS					PROGRAMA	PERSONA		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	6245	100.00	100.00	
	2,997,000.00	2,997,000.00	0.00	0.00					
11893701E4520200161209N2	DESARROLLO ECOTURISTICO PLAYA EL BONFIL, VARIOS								
NC2-441	HERMOSILLO					OBRA	PERSONA		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	987772	99.99	100.00	
	4,995,000.00	4,995,000.00	0.00	0.00					
11893701E4520200163202A0	PROGRAMA TURISMO DE LA SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL								
	VARIOS					PROGRAMA	ESTADO		
	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	1	1	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					





SECRETARIA DE ECONOMIA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Localidad		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Ejercido:				

[AE] IMPULSO Y PROMOCION A LA ACTIVIDAD TURISTICA

11893701E4520200163202A0	TURISMO CINEGETICO	VARIOS	VARIAS			PROGRAMA				
	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00		1			0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00						
11893701E4520200163202A0	PESCA DEPORTIVA	VARIOS	VARIAS			PROGRAMA				
	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00		1			0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00						
11893701E4520200163202A0	CONECTIVIDAD TURISTICA EN DIFERENTES DESTINOS DE SONORA	VARIOS	VARIAS			PROGRAMA				
	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00		1			0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00						
11893701E4520200163202A0	TURISMO PARA TODOS	VARIOS	VARIAS			PROGRAMA				
	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00		1			0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00						
11893701E4520200261207N2	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS EN LA TERMINAL DE CRUCEROS, PUERTO PEÑASCO	NC1-841	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO		ESTUDIO	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00		1	57342		0.00	100.00
	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00						
11893701E4520200261207N2	ELABORACION DE ANTEPROYECTO DEL CENTRO DE CONVENCIONES, SAN CARLOS, GUAYMAS	NC1-842	GUAYMAS	SAN CARLOS (SAN CARLOS NUEVO GUAYMAS)		PROYECTO	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00		1	2264		0.00	100.00
	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00						
11893701E4520200261209A0	TURISMO RURAL 2DA. ETAPA, VARIOS	NC1-417	VARIOS	VARIAS		OBRA	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00		1	156753		0.00	100.00
	7,499,999.14	7,499,999.14	0.00	0.00						
11893701E4520200261209A0	HABILITACION DE FRENTE DE CARRETERA DE SANTA ANA (ACCESOS) 2ª ETAPA, SANTA ANA	NC1-418	SANTA ANA	SANTA ANA		OBRA	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00		1	114457		0.00	100.00
	2,998,000.00	2,998,000.00	0.00	0.00						
11893701E4520200261209A0	IMAGEN URBANA 2ª ETAPA, LAGUNA DEL NAINARI EN CD. OBREGON	NC1-732	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)		OBRA	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00		1	392920		0.00	100.00
	1,998,517.09	1,998,517.09	0.00	0.00						
11893701E4520200261209A0	IMAGEN URBANA DE PUERTO PEÑASCO 1ª ETAPA, CONSTRUCCION DE CAMINO DE ACCESO A ZONA TURISTICA, PUERTO PEÑASCO	NC1-733	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO		OBRA	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00		1	827978		0.00	100.00
	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00						
11893701E4520200261209A0	CONSTRUCCION DE CENTRO DE CONVENCIONES 1ª ETAPA "PEÑASCO EXPOCENTER", PUERTO PEÑASCO	NC1-734	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO		OBRA	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00		1	114457		0.00	100.00
	30,000,000.32	30,000,000.32	0.00	0.00						





SECRETARIA DE ECONOMIA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[AE] IMPULSO Y PROMOCION A LA ACTIVIDAD TURISTICA

11893701E4520200261209A0	REGENERACIÓN URBANA PASEO DEL MAR 2ª ETAPA (CORREDOR TURÍSTICO DE CRUCEROS), GUAYMAS								
NC1-778	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO			OBRA	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	100.00	
	7,492,500.27	7,492,500.27	0.00	0.00	1	130329			
11893701E4520200261209A0	IMPLEMENTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE MUSEOGRAFÍA PARA EL CENTRO DE VISITANTES DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA "EL PINACATE" 4ª ETAPA Y EL GRAN DESIERTO DE ALTAR, PUERTO PEÑASCO								
NC1-779	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO			OBRA	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	100.00	
	2,750,000.20	2,750,000.20	0.00	0.00	1	25000			
11893701E4520200261209A0	IMAGEN URBANA EN BAHIA DE KINO 2ª ETAPA (CONSTRUCCION DE BOULEVARD A PLAYA ESTELA Y CALLES SANTA ROSALIA Y PUERTO MONACO), HERMOSILLO								
NC1-900	HERMOSILLO	HERMOSILLO			KILOMETRO	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	100.00	
	6,499,999.76	6,499,999.76	0.00	0.00	3.119	130329			
11893701E4520200261209A0	PROGRAMA INTEGRAL DE CAPACITACION Y COMPETITIVIDAD TURISTICA (PICCT) 2ª ETAPA, VARIOS								
NC1-901	VARIOS	VARIAS			PROGRAMA	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	100.00	
	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	1	1232			
11893701E4520200261209A0	PUEBLOS MAGICOS ALAMOS 6ª ETAPA, MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA, ALAMOS								
NC1-910	ALAMOS	ALAMOS			OBRA	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	100.00	
	2,499,999.74	2,499,999.74	0.00	0.00	1	25848			
11893701E4520200261209A0	SEÑALIZACION TURISTICA EN EL ESTADO, VARIOS								
NC1-969	VARIOS	VARIAS			OBRA	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	100.00	
	999,563.52	999,563.52	0.00	0.00	1	2662480			
11893701E4520200261209A0	REHABILITACION DEL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD DE NOGALES 2DA. ETAPA, NOGALES								
ED-006	NOGALES	HEROICA NOGALES			OBRA	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	100.00	
	9,903,590.44	9,903,590.44	0.00	0.00	1	392920			
11893701E4520200261209A0	REGENERACION URBANA PASEO DEL MAR 3RA. ETAPA (CORREDOR TURISTICO DE CRUCEROS), GUAYMAS								
NC1-295	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS			OBRA	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00			98.00	100.00	
	1,372,219.35	1,372,219.35	0.00	0.00	1	149299			
11893701E4520200261209A0	IMAGEN URBANA DE MAGDALENA DE KINO 4TA. ETAPA (CONSTRUCCION DE CAPILLA SAN FRANCISCO JAVIER), MAGDALENA DE KINO								
NC1-296	MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO			OBRA	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00			91.00	100.00	
	4,614,492.57	4,614,492.57	0.00	0.00	1	29707			
11893701E4520200261209A0	PROYECTOS DE TURISMO RURAL 3RA. ETAPA, VARIOS								
NC1-360	VARIOS	VARIAS			OBRA	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00			87.80	100.00	
	1,932,429.32	1,932,429.32	0.00	0.00	5	17336			
11893701E4520200261209M0	IMAGEN URBANA DE PUERTO PEÑASCO 1RA. ETAPA, CONSTRUCCION DE CAMINO DE ACCESO A ZONA TURISTICA (AMPLIACION), PUERTO PEÑASCO								
NC1-733	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO			OBRA	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	100.00	
	350,404.00	350,404.00	0.00	0.00	1	827978			





SECRETARIA DE ECONOMIA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Localidad		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %
Cve. Estatal	Municipio	Estatal	Federal	Otros	Otros				

[AE] IMPULSO Y PROMOCION A LA ACTIVIDAD TURISTICA

11893701E4520200261209N2	REGENERACION URBANA PASEO DEL MAR 3RA. ETAPA (CORREDOR TURISTICO DE CRUCEROS), GUAYMAS	NC1-295	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS		OBRA	PERSONA	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	1	149299		
			4,995,000.00	4,995,000.00	0.00				
11893701E4520200261209N2	IMAGEN URBANA DE MAGDALENA DE KINO 4TA. ETAPA (CONSTRUCCION DE CAPILLA SAN FRANCISCO JAVIER), MAGDALENA DE KINO	NC1-296	MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO		OBRA	PERSONA	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	1	29707		
			7,492,500.00	7,492,500.00	0.00				
11893701E4520200261209N2	CONSTRUCCION DE CENTRO DE CONVENCIONES 2DA. ETAPA "PEÑASCO EXPOCENTER", PUERTO PEÑASCO	NC1-297	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO		OBRA	PERSONA	65.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	1	57342		
			30,469,500.00	30,469,500.00	0.00				
11893701E4520200261209N2	PROYECTOS DE TURISMO RURAL 3RA. ETAPA, VARIOS	NC1-360	VARIOS	VARIAS		OBRAS	PERSONA	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	5	17336		
			5,727,702.06	5,727,702.06	0.00				
11893701E4520200261209N2	CONSTRUCCION DE PUEBLOS MAGICOS EN ALAMOS (6TA. ETAPA), ALAMOS	NC1-655	ALAMOS	ALAMOS		OBRA	PERSONA	15.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	1	9345		
			3,496,500.00	3,496,500.00	0.00				
11893701E4520200261209N2	IMAGEN URBANA EN PUNTA CHUECA 1RA. ETAPA, PUNTA CHUECA, HERMOSILLO	NC2-698	HERMOSILLO	PUNTA CHUECA		OBRA	PERSONA	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	1	1230		
			1,398,600.00	1,398,600.00	0.00				
11893701E4520200263202A0	CUARTA ETAPA DE RESCATE DEL CENTRO HISTORICO EN GUAYMAS		GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS		OBRA		0.00	0.00
			9,525,000.00	9,525,000.00	0.00	1			
			0.00	0.00	0.00				
11893701E4520200263202A0	CUARTA ETAPA DE IMAGEN URBANA DE MAGDALENA DE KINO, CONSTRUCCION DE CAPILLA DE FCO.JAVIER		MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO		OBRA		0.00	0.00
			3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	1			
			0.00	0.00	0.00				
11893701E4520200263202A0	PRIMERA ETAPA DE IMAGEN URBANA EN EL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD DE SAN LUIS RIO COLORADO		SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO		OBRA		0.00	0.00
			5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	1			
			0.00	0.00	0.00				
11893701E4520200263202A0	TERCERA ETAPA DE HABILITACION DE FRENTE DE CARRETERA DE SANTA ANA (ACCESOS)		SANTA ANA	SANTA ANA		OBRA		0.00	0.00
			2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	1			
			0.00	0.00	0.00				
11893701E4520200263202A0	SEPTIMA ETAPA PUEBLOS MAGICOS ALAMOS		ALAMOS	ALAMOS		OBRA		0.00	0.00
			5,500,000.00	5,500,000.00	0.00	1			
			0.00	0.00	0.00				





SECRETARIA DE ECONOMIA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Localidad		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estadal	Federal	Otros	Otros				
Ejercido:	Total	Estadal	Federal	Otros	Otros				

[AE] IMPULSO Y PROMOCION A LA ACTIVIDAD TURISTICA

11893701E4520200263202A0	TERCERA ETAPA DE IMAGEN URBANA EN BAHIA DE KINO, CONSTRUCCION DEL BLVD. A PLAYA ESTELA	HERMOSILLO	BAHIA KINO			OBRA		0.00	0.00
	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	1				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
11893701E4520200263202A0	SEGUNDA ETAPA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE CONVENCIONES PEÑASCO EXPOCENTER	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO			OBRA		0.00	0.00
	6,975,000.00	6,975,000.00	0.00	0.00	1				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
11893701E4520200263202A0	TERCERA ETAPA REGENERACION URBANA PASEO DEL MAR (CORREDOR TURISTICO DE CRUCEROS)	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS			OBRA		0.00	0.00
	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	1				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
11893701E4520200263202A0	TERCERA ETAPA DE PROYECTOS DE TURISMO RURAL	VARIOS	VARIAS			OBRA		0.00	0.00
	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00	1				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
11893701E4520200263202A0	PROYECTO EN PLAYAS PUBLICAS DEL ESTADO	VARIOS	VARIAS			PROYECTO		0.00	0.00
	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	1				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
11893701E4520200263202A0	PROYECTO DE DESARROLLO Y CULTURA TURISTICA	VARIOS	VARIAS			PROYECTO		0.00	0.00
	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	1				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
11893701E4520200263202A0	TALACHA PLAYERA	VARIOS	VARIAS			EVENTO		0.00	0.00
	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	2				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
11893701E4520200263202A0	PROGRAMA DE APOYO A OPERATIVOS TURISTICOS	VARIOS	VARIAS			EVENTO		0.00	0.00
	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	1				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	72,225,000.00	72,225,000.00	0.00	0.00		Total Modalidad		25	Obras
	157,981,517.78	157,981,517.78	0.00	0.00				27	

[BF] POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO INDUSTRIAL Y COMERCIAL

11013101E4470200163202A0	PROGRAMAS PARA PROMOVER Y APOYAR PROYECTOS ESTRATEGICOS DE DESARROLLO INDUSTRIAL, INFRAESTRUCTURA Y COMPETITIVIDAD: PROYECTO DE EXPANSION DE LA PLANTA FORD	HERMOSILLO	HERMOSILLO			PROGRAMA		0.00	0.00
	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	1				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
11013101E4470300163202A0	OPERADORA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL ESTADO DE SONORA	VARIOS	VARIAS			PROGRAMA		0.00	0.00
	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1				
	0.00	0.00	0.00	0.00					





SECRETARIA DE ECONOMIA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Localidad		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estadal	Federal	Otros	Ejercido:				

[BF] POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO INDUSTRIAL Y COMERCIAL

11073101E4490200463202A0	COORDINACION INTERNACIONAL SONORA-ARIZONA-NUEVO MEXICO	VARIOS	VARIAS			PROGRAMA				
		350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	1			0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00					
11083101E4470100163202A0	PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO ECONOMICO ENFOCADO EN LA MODERNIZACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL, VARIOS	ED-166 VARIOS	VARIAS			EMPRESA	ESTADO		44.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	374	1			
		700,000.00	700,000.00	0.00	0.00					
11083101E4470100163202A0	PROGRAMAS PARA DESARROLLO ECONOMICO ENFOCADO EN LA MODERNIZACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	VARIOS	VARIAS			EMPRESA			0.00	0.00
		1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	100				
		0.00	0.00	0.00	0.00					
11083101E4550100163202A0	EJECUCION DE LOS PROGRAMAS DE SOLIDARIDAD SONORENSE: PROGRAMA MODELO DE GESTION ECONOMICA PARA EL DESARROLLO DE LAS REGIONES SONORENSES	VARIOS	VARIAS			ACUERDOS			0.00	0.00
		150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	200				
		0.00	0.00	0.00	0.00					
11093101E4410100163202A0	PROGRAMAS INTEGRAL DE VINCULACION EMPRESARIAL	VARIOS	VARIAS			PROGRAMA			0.00	0.00
		1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1				
		0.00	0.00	0.00	0.00					
11103101E4500100363202A0	PROGRAMAS DE INVERSION PARA PROMOVER PROYECTOS QUE DETONEN LA MODERNIZACION Y DESARROLLO DEL SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS EN EL ESTADO	VARIOS	VARIAS			EMPRESA			0.00	0.00
		1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	15				
		0.00	0.00	0.00	0.00					
11113401E4480100163101A0	PROGRAMAS ENFOCADOS AL SECTOR MINERO	ED-169 VARIOS	VARIAS			PROGRAMA	ESTADO		100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	1			
		200,000.00	200,000.00	0.00	0.00					
11113401E4480100163202A0	PROGRAMAS ENFOCADOS AL SECTOR MINERO	VARIOS	VARIAS			PROGRAMA			0.00	0.00
		1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00	1				
		0.00	0.00	0.00	0.00					
11113401E4480100263202A0	PROGRAMAS EN PROYECTOS DE EXPLOTACION EN EL SECTOR MINERO	VARIOS	VARIAS			PROGRAMA			0.00	0.00
		500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	1				
		0.00	0.00	0.00	0.00					
11123401E4470100263202A0	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE CADENAS DE PROVEEDURÍA INDUSTRIAL	VARIOS	VARIAS			EMPRESA			0.00	0.00
		3,250,000.00	3,250,000.00	0.00	0.00	2				
		0.00	0.00	0.00	0.00					
11123401E4470100263202A0	PROGRAMA SONORA EMPRENDE CONTIGO: FACULTAMIENTO EMPRESARIAL E INCUBACION DE NEGOCIOS	VARIOS	VARIAS			EMPRESA			0.00	0.00
		2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	100				
		0.00	0.00	0.00	0.00					





SECRETARIA DE ECONOMIA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Localidad		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros					
Ejercido:	Total	Estatad	Federal	Otros					

[BF] POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO INDUSTRIAL Y COMERCIAL

11143101E4410200263202A0	PROGRAMA DE MEJORA REGULATORIA Y AGENDA PARA LA COMPETITIVIDAD	VARIOS	VARIAS	PROGRAMA				0.00	0.00
	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	1				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
11173401E4470100163202A0	IMPULSO AL DESARROLLO TECNOLOGICO E INNOVACION EN LOS SECTORES PRODUCTIVOS DEL ESTADO	VARIOS	VARIAS	EVENTO				0.00	0.00
	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	1				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
11173801E4510100563201A0	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA DEL SOFTWARE, VARIOS	NC1-1227	VARIAS	EMPRESA		ESTADO		100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	14	1			
	12,621,254.00	12,621,254.00	0.00	0.00					
11173801E4510100563201A0	APOYO A PROYECTOS CIENTIFICOS, TECNOLOGICOS Y DE INNOVACION (FONDO MIXTO CONACYT-GOBIERNO DEL ESTADO), VARIOS	NC1-1231	VARIAS	PROYECTO		ESTADO		30.55	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	4	1			
	5,500,000.00	5,500,000.00	0.00	0.00					
11173801E4510100563202A0	APOYO Y FOMENTO A LA INVESTIGACION CIENTIFICA, TECNOLOGICA E INNOVACION (FONDO PROSOFT)	VARIOS	VARIAS	EMPRESA				0.00	0.00
	13,700,000.00	13,700,000.00	0.00	0.00	8				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
11683901E4590100263202A0	DESARROLLO DE PROYECTOS DE ENERGIA RENOVABLE Y EFICIENCIA ENERGETICA	VARIOS	VARIAS	PROYECTO				0.00	0.00
	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	1				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
11683901E4590100263202A0	PROGRAMA EN LA UTILIZACION DE COMPONENTES PARA EL APROVECHAMIENTO DE LAS ENERGIAS RENOVABLES Y EFICIENCIA ENERGETICA	VARIOS	VARIAS	PROGRAMA				0.00	0.00
	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	1				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
11683901E4590100263202A0	PROYECTO DE DESARROLLO EN LA EFICIENCIA ENERGETICA Y ENERGIA RENOVABLE	VARIOS	VARIAS	PROYECTO				0.00	0.00
	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	1				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
11683901E4590100263202A0	PROYECTOS DEMOSTRATIVOS DE ENERGIAS RENOVABLES Y EFICIENCIA ENERGETICA	VARIOS	VARIAS	PROYECTO				0.00	0.00
	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
11683901E4590100263202A0	PROYECTO DE IMPULSO PARA PROMOVER LA EFICIENCIA ENERGETICA AUTOSUSTENTABLE	VARIOS	VARIAS	PROYECTO				0.00	0.00
	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	1				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
11703102E4470200361201Q1	CONSTRUCCION DE NAVE INDUSTRIAL PARA FORTALECER LA INDUSTRIA ELECTRONICA, SAN JOSE DE BAUM, BACUM	NC1-298	SAN JOSE DE BACUM	NAVE INDUSTRIAL		PERSONA		21.23	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	4227			
	23,474,254.25	23,474,254.25	0.00	0.00					





SECRETARIA DE ECONOMIA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[CW] CANALIZACION RECURSOS FISCALES PARA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

11083101E4210100363202A0	FINANCIAMIENTO Y APOYO A INICIATIVAS PRODUCTIVAS		VARIOS		VARIAS		CONVENIO		
	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1		0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
11123401E4470100263202A0	PROGRAMA SONORA CRECE CONTIGO: CONSULTORÍA Y CAPACITACION EMPRESARIAL		VARIOS		VARIAS		EMPRESA		
	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	50		0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
11923901E4210100363202A0	PROGRAMA DE INVERSION SOCIAL Y PRIVADA DEL FONDO NUEVO SONORA		VARIOS		VARIAS		PROGRAMA		
	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	1		0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00	Total Modalidad		3	0	Obras
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	135,000,000.00	135,000,000.00	0.00	0.00	Total Dependencia		56		Obras
	240,645,133.72	240,645,133.72	0.00	0.00			34		Obras





**Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuicultura**



SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[3D] APOYO A LA OPERACION DEL SISTEMA ESTATAL HIDRAULICO

12152201E1570100161309A0	NC1-855	VARIOS	FORTALECIMIENTO DE LA GERENCIA OPERATIVA DEL CONSEJO DE CUENCA DE LOS RIOS YAQUI-MATAPE, VARIOS		VARIAS	ORGANISMO	PERSONA	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	1	1000000	
			600,000.00	600,000.00	0.00	0.00			
12152201E1570100161309A0	NC1-856	VARIOS	FORTALECIMIENTO DE LA GERENCIA OPERATIVA DEL CONSEJO DE CUENCA DEL RIO MAYO, VARIOS		VARIAS	ORGANISMO	PERSONA	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	1	400000	
			600,000.00	600,000.00	0.00	0.00			
12152201E1570100161309A0	NC1-857	VARIOS	FORTALECIMIENTO DE LA GERENCIA OPERATIVA DEL CONSEJO DE CUENCA DEL ALTO NOROESTE, VARIOS		VARIAS	ORGANISMO	PERSONA	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	1	100000	
			600,000.00	600,000.00	0.00	0.00			
12152201E1570100161309A0	NC1-1058	VARIOS	FORTALECIMIENTO DE LA GERENCIA OPERATIVA DEL COMITE TECNICO DE AGUAS SUBTERRANEAS DEL ACUIFERO MESA DEL SERI-LA VICTORIA, VARIOS		VARIAS	ORGANISMO	PRODUCTOR	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	1	50000	
			400,000.00	400,000.00	0.00	0.00			
12152201E1570100161309A0	NC1-1059	VARIOS	FORTALECIMIENTO DE LA GERENCIA OPERATIVA DEL COMITE TECNICO DE AGUAS SUBTERRANEAS DEL ACUIFERO SAN JOSE DE GUAYMAS, VARIOS		VARIAS	ORGANISMO	PRODUCTOR	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	1	2000	
			400,000.00	400,000.00	0.00	0.00			
12152201E1570100161309A0	NC1-1228	PUERTO PEÑASCO	FORTALECIMIENTO DE LA GERENCIA OPERATIVA DEL COMITE DE PLAYAS LIMPIAS DE PUERTO PEÑASCO		PUERTO PEÑASCO	ORGANISMO	PERSONA	N/R	100.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	1	57342	
			150,000.00	150,000.00	0.00	0.00			
12152201E1570100161309A0	NC1-1229	VARIOS	FORTALECIMIENTO DE LA GERENCIA OPERATIVA DE LA COMISION DE CUENCA DEL RIO CONCEPCION, VARIOS		VARIAS	ORGANISMO	PRODUCTOR	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	1	170000	
			300,000.00	300,000.00	0.00	0.00			
12152201E1570100161309A0	NC1-1064	VARIOS	FORTALECIMIENTO DE LA GERENCIA OPERATIVA DEL COMITE TECNICO DE AGUAS SUBTERRANEAS DEL ACUIFERO EL ZANJON, VARIOS		VARIAS	ORGANISMO	PRODUCTOR	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	1	11500	
			400,000.00	400,000.00	0.00	0.00			
12152201E1570100161309N6	NC1-433	VARIOS	FORTALECIMIENTO DE LA GERENCIA OPERATIVA DEL CONSEJO CUENCA DE LOS RIOS YAQUI-MATAPE, VARIOS		VARIAS	ORGANISMO	PERSONA	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	1	800000	
			526,500.00	526,500.00	0.00	0.00			
12152201E1570100161309N6	NC1-434	VARIOS	FORTALECIMIENTO DE LA GERENCIA OPERATIVA DEL CONSEJO CUENCAS DEL ALTO NOROESTE, VARIOS		VARIAS	ORGANISMO	PERSONA	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	1	11000000	
			526,500.00	526,500.00	0.00	0.00			
12152201E1570100161309N6	NC1-435	VARIOS	FORTALECIMIENTO DE LA GERENCIA OPERATIVA DEL CONSEJO CUENCA DEL RIO MAYO, VARIOS		VARIAS	ORGANISMO	PERSONA	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	1	500000	
			526,500.00	526,500.00	0.00	0.00			





SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Localidad		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estadal	Federal	Otros	Ejercido:				

[3D] APOYO A LA OPERACION DEL SISTEMA ESTATAL HIDRAULICO

12152201E1570100161309N6	NC1-436	VARIOS	FORTALECIMIENTO DE LA GERENCIA OPERATIVA DEL COMITÉ TECNICO DE AGUAS SUBTERRANEAS DEL ACUIFERO "EL ZANJON", VARIOS		VARIAS	ORGANISMO	PERSONA	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	11500		
		351,000.00	351,000.00	0.00	0.00				
12152201E1570100161309N6	NC1-437	VARIOS	FORTALECIMIENTO DE LA GERENCIA OPERATIVA DEL COMITÉ TECNICO DE AGUAS SUBTERRANEAS DEL ACUIFERO MESA DEL SERI - LA VICTORIA, VARIOS		VARIAS	ORGANISMO	PERSONA	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	80000		
		351,000.00	351,000.00	0.00	0.00				
12152201E1570100161309N6	NC1-438	VARIOS	FORTALECIMIENTO DE LA GERENCIA OPERATIVA DEL COMITÉ TECNICO DE AGUAS SUBTERRANEAS DEL ACUIFERO SAN JOSE DE GUAYMAS, VARIOS		VARIAS	ORGANISMO	PERSONA	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	2000		
		351,000.00	351,000.00	0.00	0.00				
12152201E1570100161309N6	NC1-439	VARIOS	FORTALECIMIENTO DE LA GERENCIA OPERATIVA DE LA COMISION CUENCA DEL RIO CONCEPCION, VARIOS		VARIAS	ORGANISMO	PERSONA	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	100000		
		263,250.00	263,250.00	0.00	0.00				
12152201E1570100161309N6	NC1-440	PUERTO PEÑASCO	FORTALECIMIENTO DE LA GERENCIA OPERATIVA DEL COMITÉ DE PLAYAS LIMPIAS DE PUERTO PEÑASCO, PUERTO PEÑASCO		PUERTO PEÑASCO	ORGANISMO	PERSONA	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	60000		
		131,561.00	131,561.00	0.00	0.00				
12172201E4450100161312P7	NC1-284	ALAMOS	CONSTRUCCION DE LA PRESA PILARES-ALAMOS (BICENTENARIO) SOBRE EL RIO MAYO, SAN BERNARDO, ALAMOS		SAN BERNARDO	OBRA	PERSONA	N / R	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	300000		
		89,910,000.00	89,910,000.00	0.00	0.00				
		0.00	0.00	0.00	0.00			0	
		96,387,311.00	96,387,311.00	0.00	0.00	Total Modalidad		17	Obras

[SC] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES

12152201E1570100161408A0	NC1-767	VARIOS	ATENCION SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA PARA EL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES 2011, VARIOS		VARIAS	LOCALIDAD	PERSONA	N / R	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	10	4850		
		404,600.00	404,600.00	0.00	0.00				
12152201E1570100161408A0	NC1-768	VARIOS	SUPERVISION TECNICA DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES 2011		VARIAS	OBRA	PERSONA	N / R	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	10	4850		
		404,600.00	404,600.00	0.00	0.00				
12152201E1570100161408A0	NC1-769	VARIOS	MONITOREO DE OBRAS DE AÑOS ANTERIORES DE PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES, VARIOS		VARIAS	PROGRAMA	PERSONA	N / R	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	15326		
		45,000.00	45,000.00	0.00	0.00				
12152201E1570100361406A0	BACUM		PROYECTO EJECUTIVO DE SANEAMIENTO PARA LA LOCALIDAD DE BACUM		BACUM	PROYECTO		0.00	0.00
		1,234,000.00	1,234,000.00	0.00	0.00	1			
		0.00	0.00	0.00	0.00				





SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[SC] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES

12152201E1570100361406A0	PROYECTO INTEGRAL DE AGUA POTABLE, BACUM								
NC1-753	BACUM		MIGUEL ALEMAN (LA NORIA)		PROYECTO	PERSONA	N/R	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	478			
	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00					
12152201E1570100361406A0	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA INTERCOMUNITARIO DE VARIAS LOCALIDADES, ETCHOJOA								
NC1-754	ETCHOJOA		VARIAS		PROYECTO	PERSONA	N/R	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1112			
	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00					
12152201E1570100361406A0	ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE, GUAYMAS								
NC1-914	GUAYMAS		VARIAS		PROYECTO	PERSONA	N/R	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	3168			
	343,278.32	343,278.32	0.00	0.00					
12152201E1570100361406A0	ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE, ALAMOS								
NC1-915	ALAMOS		ESTRADOS, LOS		PROYECTO	PERSONA	N/R	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	101			
	82,732.73	82,732.73	0.00	0.00					
12152201E1570100361406A0	ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE, BACUM								
NC1-916	BACUM		LOMA DE BACUM		PROYECTO	PERSONA	N/R	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1428			
	30,255.99	30,255.99	0.00	0.00					
12152201E1570100361406A0	ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE, BACUM								
NC1-917	BACUM		BATACONCICA		PROYECTO	PERSONA	N/R	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	587			
	30,256.00	30,256.00	0.00	0.00					
12152201E1570100361406A0	ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE, SAN IGNACIO RIO MUERTO								
NC1-918	SAN IGNACIO RIO MUERTO		NUEVO CASTILLO, EL		PROYECTO	PERSONA	N/R	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	100			
	28,710.00	28,710.00	0.00	0.00					
12152201E1570100361406A0	ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE, SAN IGNACIO RIO MUERTO								
NC1-919	SAN IGNACIO RIO MUERTO		COLONIA SONORA		PROYECTO	PERSONA	N/R	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	100			
	28,711.24	28,711.24	0.00	0.00					
12152201E1570100361406A0	ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE, CAJEME								
NC1-920	CAJEME		VARIAS		PROYECTO	PERSONA	N/R	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1509			
	111,244.30	111,244.30	0.00	0.00					
12152201E1570100361406A0	ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE, GUAYMAS								
NC1-921	GUAYMAS		VARIAS		PROYECTO	PERSONA	N/R	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	6393			
	435,769.91	435,769.91	0.00	0.00					
12152201E1570200161302N5	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO, MI PATRIA ES PRIMERO, EMPALME								
NC1-575	EMPALME		MI PATRIA ES PRIMERO		METRO LINEAL	PERSONA	N/R	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	3092.45	2625			
	411,000.00	411,000.00	0.00	0.00					





SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[SC] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES

12152201E1570200161302N5	AMPLIACION DE 500 ML DE RED DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO, CRUZ DE PIEDRA, EMPALME	NC1-576	EMPALME	CRUZ DE PIEDRA	METRO LINEAL	PERSONA	N /R	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	2382	986		
	720,000.00	720,000.00	0.00	0.00				
12152201E1570200161302N5	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE, JOSE MARIA MORELOS, EMPALME	NC1-577	EMPALME	JOSE MARIA MORELOS	METRO LINEAL	PERSONA	N /R	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	2109	2485		
	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00				
12152201E1570200161303N5	CONSTRUCCION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE, MIGUEL ALEMAN (LA NORIA), BACUM	NC1-578	BACUM	MIGUEL ALEMAN (LA NORIA)	SISTEMA	PERSONA	N /R	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	478		
	3,724,200.00	3,724,200.00	0.00	0.00				
12152201E1570200161303N5	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO Y 700 ML DE LINEA DE CONDUCCION, BACOACHI	NC1-579	BACOACHI	BACOACHI	METRO LINEAL	PERSONA	N /R	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1399.97	945		
	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00				
12152201E1570200161303N5	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, RANCHO KILOMETRO 9, AGUA PRIETA	NC1-580	AGUA PRIETA	RANCHO KILOMETRO NUEVE	METRO LINEAL	PERSONA	N /R	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	5030	111		
	860,000.00	860,000.00	0.00	0.00				
12152201E1570200161406N5	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, LLANO BLANCO, ALTAR	NC1-553	ALTAR	LLANO BLANCO (RANCHO SECO)	PROYECTO	PERSONA	N /R	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	460		
	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00				
12152201E1570200161406N5	PROYECTO PARA LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJIDO JESUS GARCIA, CABORCA	NC1-554	CABORCA	JESUS GARCIA	PROYECTO	PERSONA	N /R	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	264		
	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00				
12152201E1570200161406N5	PROYECTO PARA LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, CAMPO 5, CAJEME	NC1-555	CAJEME	CUAHUTEMOC (CAMPO 5)	PROYECTO	PERSONA	N /R	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	2629		
	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00				
12152201E1570200161406N5	PROYECTO PARA LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SANTA ANA, YECORA	NC1-556	YECORA	SANTA ANA	PROYECTO	PERSONA	N /R	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	219		
	560,000.00	560,000.00	0.00	0.00				
12152201E1570200161406N5	PROYECTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y LINEA DE CONDUCCION, BAVIACORA	NC1-557	BAVIACORA	BAVIACORA	PROYECTO	PERSONA	N /R	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1890		
	560,000.00	560,000.00	0.00	0.00				
12152201E1570200161406N5	PROYECTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y LINEA DE CONDUCCION, TEPACHE	NC1-558	TEPACHE	TEPACHE	PROYECTO	PERSONA	N /R	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1305		
	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00				





SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[SC] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES

12152201E1570200161406N5	PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE NUEVA FUENTE DE CAPTACION Y RED DE AGUA POTABLE, ETCHOROPO, HUATABAMPO	NC1-559	HUATABAMPO	ETCHOROPO	PROYECTO	PERSONA	N/R	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	1162	
		700,000.00	700,000.00	0.00	0.00			
12152201E1570200161406N5	PROYECTO PARA LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, TETABIATE, SAN IGNACIO RIO MUERTO	NC1-560	SAN IGNACIO RIO MUERTO	TETABIATE	PROYECTO	PERSONA	N/R	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	492	
		350,000.00	350,000.00	0.00	0.00			
12152201E1570200161406N5	PROYECTO PARA LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, LA DEMOCRACIA, SAN IGNACIO RIO MUERTO	NC1-561	SAN IGNACIO RIO MUERTO	DEMOCRACIA, LA	PROYECTO	PERSONA	N/R	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	247	
		350,000.00	350,000.00	0.00	0.00			
12152201E1570200161406N5	PROYECTO PARA LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA OPOTABLE, EL BATEVE, SAN IGNACIO RIO MUERTO	NC1-562	SAN IGNACIO RIO MUERTO	BATEVE	PROYECTO	PERSONA	N/R	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	282	
		350,000.00	350,000.00	0.00	0.00			
12152201E1570200161408A0	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SEGUNDA ETAPA)		BANAMICHI	BANAMICHI	OBRA		0.00	0.00
		500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	1		
		0.00	0.00	0.00	0.00			
12152201E1570200161408A0	REHABILITACIÓN DE GALERÍA FILTRANTE TRES ALAMOS		NACUZARI DE GARCIA	NACUZARI DE GARCIA	OBRA		0.00	0.00
		2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	1		
		0.00	0.00	0.00	0.00			
12152201E1570200161408A0	REPOSICIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE PRESA EL HUACAL A GALERÍA TRES ALAMOS		NACUZARI DE GARCIA	NACUZARI DE GARCIA	OBRA		0.00	0.00
		6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	1		
		0.00	0.00	0.00	0.00			
12152201E1570200161408A0	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE		OPODEPE	QUEROBABI	OBRA		0.00	0.00
		1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1		
		0.00	0.00	0.00	0.00			
12152201E1570200161408A0	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE		QUIRIEGO	TANQUE, EL	OBRA		0.00	0.00
		1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	1		
		0.00	0.00	0.00	0.00			
12152201E1570200161408A0	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SEGUNDA ETAPA)		RAYON	RAYON	OBRA		0.00	0.00
		1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1		
		0.00	0.00	0.00	0.00			
12152201E1570200161408A0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MICROMEDIDORES		GUAYMAS	VICAM (SWICHT)	MEDIDORES		0.00	0.00
		1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	500		
		0.00	0.00	0.00	0.00			





SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[SC] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES

12152201E1570200161408A0	PERFORACION, AFORO Y ANALISIS DE CALIDAD DEL AGUA DE POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, GRANADOS	NC1-730	GRANADOS	GRANADOS		POZO	PERSONA	N / R	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	928		
		200,000.00	200,000.00	0.00	0.00				
12152201E1570200161408A0	PERFORACION, AFORO Y ANALISIS DE CALIDAD DEL AGUA DE POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	NC1-416	BACUM	BATACONCICA		POZO	PERSONA	N / R	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	585		
		900,000.00	900,000.00	0.00	0.00				
12152201E1570200161408A0	PERFORACION, AFORO Y ANALISIS DE CALIDAD DEL AGUA DE POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, YECORA	NC1-1093	YECORA	TEPOCA		POZO	PERSONA	N / R	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	533		
		500,000.00	500,000.00	0.00	0.00				
12152201E1570200161408A0	PERFORACION, AFORO Y ANALISIS DE CALIDAD DEL AGUA DE POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, VILLA PESQUEIRA	NC1-443	VILLA PESQUEIRA	VILLA PESQUEIRA		POZO	PERSONA	N / R	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	690		
		500,000.00	500,000.00	0.00	0.00				
12152201E1570200361408A0	PROGRAMA AGUA LIMPIA, VARIOS	NC1-514	VARIOS	VARIAS		PROGRAMA	PERSONA	N / R	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	241000		
		1,010,575.33	1,010,575.33	0.00	0.00				
12152201E1570200361408N7	PROGRAMA DE AGUA LIMPIA, VARIOS	NC1-358	VARIOS	VARIAS		PROGRAMA	PERSONA	N / R	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	708185		
		1,009,850.00	1,009,850.00	0.00	0.00				
12152201E1570500261305N7	CULTURA DEL AGUA, VARIOS	NC1-506	VARIOS	VARIAS		PROGRAMA	PERSONA	N / R	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	3200		
		975,000.00	975,000.00	0.00	0.00				
12152201E1570500261408A0	CULTURA DEL AGUA, VARIOS	NC1-770	VARIOS	VARIAS		PROGRAMA	PERSONA	N / R	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	46600		
		900,000.00	900,000.00	0.00	0.00				
12152201E4560700361408N5	ATENCION SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA, VARIOS	NC1-574	VARIOS	VARIAS		LOCALIDAD	PERSONA	N / R	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	14267		
		1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00				
12152201E4560700361408N5	SUPERVISION TECNICA DEL PROGRAMA PROSSAPYS 2012, VARIOS	NC1-902	VARIOS	VARIAS		ACCION	PERSONA	N / R	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	13	14267		
		1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00				
12152201E4560700361408N5	MONITOREO DE OBRAS DE AÑOS ANTERIORES DEL PROGRAMA PROSSAPYS, VARIOS	NC1-903	VARIOS	VARIAS		PROGRAMA	PERSONA	N / R	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	8703		
		840,000.00	840,000.00	0.00	0.00				





SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Localidad		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estadal	Federal	Otros	Otros				
Ejercido:	Total	Estadal	Federal	Otros	Otros				

[SC] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES

12172201E1570200161312A0	CONSTRUCCIÓN DE PRESA CENTENARIO								
	NACAZARI DE GARCIA		NACAZARI DE GARCIA			OBRA			
	37,106,972.00	37,106,972.00	0.00	0.00		1		0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	52,740,972.00	52,740,972.00	0.00	0.00					
	23,330,783.82	23,330,783.82	0.00	0.00					
						Total Modalidad			9 40 Obras

[SD] ALCANTARILLADO DE ZONAS RURALES

12152201E1570100361406A0	PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES								
	CAJEME		CUAHUTEMOC (CAMPO 5)			PROYECTO			
	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00		1		0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00					
12152201E1570100361406A0	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, ARIZPE								
	NC1-755 ARIZPE		BACANUCHI (EL ALAMO)			PROYECTO	PERSONA		
	0.00	0.00	0.00	0.00		1	206	N / R	100.00
	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00					
12152201E1570100361406A0	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, ETCHOJOA								
	NC1-756 ETCHOJOA		CHUCARIT			PROYECTO	PERSONA		
	0.00	0.00	0.00	0.00		1	1609	N / R	100.00
	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00					
12152201E1570100361406A0	ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO Y DE SANEAMIENTO, GUAYMAS								
	NC1-922 GUAYMAS		BAUGO (GUASIMAS)			PROYECTO	PERSONA		
	0.00	0.00	0.00	0.00		1	285	N / R	100.00
	289,862.37	289,862.37	0.00	0.00					
12152201E1570100361406A0	ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO Y DE SANEAMIENTO, BACUM								
	NC1-923 BACUM		BATAONCICA			PROYECTO	PERSONA		
	0.00	0.00	0.00	0.00		1	587	N / R	100.00
	16,997.09	16,997.09	0.00	0.00					
12152201E1570100361406A0	ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO Y DE SANEAMIENTO, BACUM								
	NC1-924 BACUM		LOMA DE BACUM			PROYECTO	PERSONA		
	0.00	0.00	0.00	0.00		1	1428	N / R	100.00
	16,997.09	16,997.09	0.00	0.00					
12152201E1570100361406A0	ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO Y DE SANEAMIENTO, SAN IGNACIO RIO MUERTO								
	NC1-925 SAN IGNACIO RIO MUERTO		COLONIA SONORA			PROYECTO	PERSONA		
	0.00	0.00	0.00	0.00		1	100	N / R	100.00
	16,997.09	16,997.09	0.00	0.00					
12152201E1570100361406A0	ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO Y DE SANEAMIENTO, SAN IGNACIO RIO MUERTO								
	NC1-926 SAN IGNACIO RIO MUERTO		NUEVO CASTILLO, EL			PROYECTO	PERSONA		
	0.00	0.00	0.00	0.00		1	119	N / R	100.00
	16,997.10	16,997.10	0.00	0.00					
12152201E1570300161401N5	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, CHUCARIT, ETCHOJOA								
	NC1-581 ETCHOJOA		CHUCARIT			METRO LINEAL	PERSONA		
	0.00	0.00	0.00	0.00		10949	1609	N / R	100.00
	4,256,078.00	4,256,078.00	0.00	0.00					





SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[SD] ALCANTARILLADO DE ZONAS RURALES

12152201E1570300161401N5	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, LLANO BLANCO, ALTAR								
NC1-582	ALTAR		LLANO BLANCO (RANCHO SECO)		SISTEMA	PERSONA	N /R	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	460			
	3,475,292.00	3,475,292.00	0.00	0.00					
12152201E1570300161401N5	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (TERMINACION), GRANADOS								
NC1-583	GRANADOS		GRANADOS		SISTEMA	PERSONA	N /R	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1144			
	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00					
12152201E1570300161406N5	PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, GUAYCORA, BACANORA								
NC1-563	BACANORA		GUAYCORA		PROYECTO	PERSONA	N /R	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	35			
	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00					
12152201E1570300161406N5	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, SAN FERNANDO,								
NC1-564	EMPALME		SAN FERNANDO (SAN FERNANDO DE		PROYECTO	PERSONA	N /R	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	692			
	630,000.00	630,000.00	0.00	0.00					
12152201E1570300161406N5	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, URSULO GALVAN,								
NC1-565	EMPALME		URSULO GALVAN		PROYECTO	PERSONA	N /R	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	595			
	630,000.00	630,000.00	0.00	0.00					
12152201E1570300161406N5	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, SANTA MARIA, EMPALME								
NC1-566	EMPALME		SANTA MARIA (DE GUAYMAS)		PROYECTO	PERSONA	N /R	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1469			
	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00					
12152201E1570300161406N5	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, LA PALMA, EMPALME								
NC1-567	EMPALME		PALMA, LA		PROYECTO	PERSONA	N /R	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1160			
	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00					
12152201E1570300161406N5	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, MI PATRIA ES PRIMERO,								
NC1-568	EMPALME		MI PATRIA ES PRIMERO		PROYECTO	PERSONA	N /R	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1455			
	630,000.00	630,000.00	0.00	0.00					
12152201E1570300161406N5	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, CRUZ DE PIEDRA,								
NC1-569	EMPALME		CRUZ DE PIEDRA		PROYECTO	PERSONA	N /R	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	916			
	630,000.00	630,000.00	0.00	0.00					
12152201E1570300161406N5	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, ANTONIO ROSALES,								
NC1-570	EMPALME		ANTONIO ROSALES		PROYECTO	PERSONA	N /R	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	916			
	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00					





SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[SD] ALCANTARILLADO DE ZONAS RURALES

12152201E1570300161406N5	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, HUACHINERA	NC1-571	HUACHINERA	HUACHINERA	PROYECTO	PERSONA	N/R	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	255	
		630,000.00	630,000.00	0.00	0.00			
12152201E1570300161406N5	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, LA GALERA, LA COLORADA	NC1-572	COLORADA, LA	GALERA, LA	PROYECTO	PERSONA	N/R	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	58	
		350,000.00	350,000.00	0.00	0.00			
12152201E1570300161406N5	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONDUCCION Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, VICAM PUEBLO, GUAYMAS	NC1-573	GUAYMAS	VICAM PUEBLO	PROYECTO	PERSONA	N/R	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	759	
		560,000.00	560,000.00	0.00	0.00			
12152201E1570300161409A0	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	BACANORA	BACANORA	DESTACAMENTO, EL	OBRA		0.00	0.00
		2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	1		
		0.00	0.00	0.00	0.00			
12152201E1570300161409A0	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	ETCHOJOA	ETCHOJOA	BUAYSIACOBÉ	OBRA		0.00	0.00
		2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	1		
		0.00	0.00	0.00	0.00			
12152201E1570300161409A0	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PRIMERA ETAPA)	SANTA ANA	SANTA ANA	ESTACION LLANO	OBRA		0.00	0.00
		2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	1		
		0.00	0.00	0.00	0.00			
12152201E1570300161409A0	INTRODUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO Y LAGUNA DE OXIDACION, CUMPAS	NC1-444	CUMPAS	CUMPAS	METRO LINEAL	PERSONA	N/R	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	8075	581	
		3,750,000.00	3,750,000.00	0.00	0.00			
12152201E1570300161409A0	REHABILITACION DE RED DE ATARJEAS Y TERMINACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, GRANADOS	NC1-828	GRANADOS	GRANADOS	METRO LINEAL	PERSONA	N/R	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1809	928	
		3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00			
12152201E1570300161409A0	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO, BENITO JUAREZ	NC1-977	BENITO JUAREZ	AGUA BLANCA	METRO LINEAL	PERSONA	N/R	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	2840	781	
		1,626,642.00	1,626,642.00	0.00	0.00			
12152201E1570400161409A0	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO	BACUM	BACUM	BACUM	OBRA		0.00	0.00
		7,739,000.00	7,739,000.00	0.00	0.00	1		
		0.00	0.00	0.00	0.00			
12152201E1570400161409A0	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	GUAYMAS	GUAYMAS	VICAM (SWICHT)	OBRA		0.00	0.00
		19,250,000.00	19,250,000.00	0.00	0.00	1		
		0.00	0.00	0.00	0.00			





SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad											
Cve. Programática / Proyecto											
Cve. Estatal		Municipio		Localidad							
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %			
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros							

[SD] ALCANTARILLADO DE ZONAS RURALES

12152201E1570400161409A0	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	GUAYMAS	POTAM		LAGUNA				
	27,250,000.00	27,250,000.00	0.00	0.00	1		0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
12152201E1570400161409A0	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	GUAYMAS	VARIAS		LAGUNA				
	32,220,000.00	32,220,000.00	0.00	0.00	1		0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	92,859,000.00	92,859,000.00	0.00	0.00	Total Modalidad		8		
	24,175,862.74	24,175,862.74	0.00	0.00			24	Obras	

[TG] DESARROLLO DE AREAS DE RIEGO (PEQUEÑA IRRIGACION)

12152201E1570100161304A0	COMISIÓN DE CUENCA DEL RIO MÁTAPE	VARIOS	VARIAS		ORGANISMO				
	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1		0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
12153201E4450200361306A0	REVESTIMIENTO DE CANALES Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA EN EL DISTRITO DE RIEGO 038 RIO MAYO	VARIOS	VARIAS		OBRA				
	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	1		0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
12153201E4450200361306A0	REVESTIMIENTO DE CANALES Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA EN EL DISTRITO DE RIEGO 041 RIO YAQUI	VARIOS	VARIAS		OBRA				
	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	1		0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
12153201E4450200461308M9	PERFORACION DE POZO 1, SAN IGNACIO COHUIRIMPO, NAVOJOA	FA-037	NAVOJOA	COHUIRIMPO	POZO	PRODUCTOR			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	20	N / R	100.00	
	1,204,407.77	1,204,407.77	0.00	0.00					
12153201E4450200461308M9	PERFORACION DE POZO 2, SAN IGNACIO COHUIRIMPO, NAVOJOA	FA-038	NAVOJOA	COHUIRIMPO	POZO	PRODUCTOR			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	20	N / R	100.00	
	1,203,113.64	1,203,113.64	0.00	0.00					
12153201E4450200461308M9	PERFORACION DE POZO 3, SAN IGNACIO COHUIRIMPO, NAVOJOA	FA-039	NAVOJOA	COHUIRIMPO	POZO	PRODUCTOR			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	28	N / R	100.00	
	1,226,960.93	1,226,960.93	0.00	0.00					
	11,000,000.00	11,000,000.00	0.00	0.00	Total Modalidad		3		
	3,634,482.34	3,634,482.34	0.00	0.00			3	Obras	

[TI] PROTECCION DE AREA DE CAUCE FEDERAL

12151702E5090400161607A0	OBRAS DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN LA CIUDAD DE HUATABAMPO	NC1-014	HUATABAMPO	HUATABAMPO	OBRA	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	8	29000	95.00	100.00	
	27,205,348.66	27,205,348.66	0.00	0.00					





SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[TI] PROTECCION DE AREA DE CAUCE FEDERAL

12151702E5090400161607A0	ENCAUZAMIENTO Y PROTECCION MARGINAL DEL ARROYO MATAPE EN EL CRUCE CON LA CARRETERA A SAHUARIPA EN MAZATAN	NC1-099	MAZATAN	MAZATAN					
		0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	PERSONA	90.00	100.00
						2	250		
	1,881,199.26	1,881,199.26	0.00	0.00					
12151702E5090400161607A0	OBRAS DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN LA CIUDAD DE EMPALME	NC1-100	EMPALME	EMPALME					
		0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	PERSONA	100.00	100.00
						1	10600		
	2,331,409.76	2,331,409.76	0.00	0.00					
12151702E5090400161607K3	OBRAS DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN LA CIUDAD DE HUATABAMPO	NC1-014	HUATABAMPO	HUATABAMPO					
		0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	PERSONA	95.00	100.00
						8	29000		
	52,516,744.84	52,516,744.84	0.00	0.00					
12151702E5090400161607L1	ENCAUZAMIENTO Y PROTECCION MARGINAL DEL ARROYO MATAPE EN EL CRUCE CON LA CARRETERA A SAHUARIPA EN MAZATAN	NC1-099	MAZATAN	MAZATAN					
		0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	PERSONA	90.00	100.00
						2	250		
	3,044,969.22	3,044,969.22	0.00	0.00					
12151702E5090400161607L2	OBRAS DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN LA CIUDAD DE EMPALME	NC1-100	EMPALME	EMPALME					
		0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	PERSONA	100.00	100.00
						1	10600		
	4,551,236.44	4,551,236.44	0.00	0.00					
12152201E4450300261603A0	OBRAS DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN HUATABAMPO (REFRENDO)		HUATABAMPO	HUATABAMPO					
		35,100,000.00	35,100,000.00	0.00	0.00	OBRA		0.00	0.00
						1			
	0.00	0.00	0.00	0.00					
12152201E4450300261603A0	ENCAUZAMIENTO Y PROTECCION MARGINAL DEL ARROYO MATAPE EN EL CRUCE CON LA CARRETERA A SAHUARIPA EN MAZATAN (REFRENDO)		MAZATAN	MAZATAN					
		3,378,022.00	3,378,022.00	0.00	0.00	OBRA		0.00	0.00
						1			
	0.00	0.00	0.00	0.00					
12152201E4450300261603A0	OBRAS DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN EMPALME (REFRENDO)		EMPALME	EMPALME					
		3,580,539.00	3,580,539.00	0.00	0.00	OBRA		0.00	0.00
						1			
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	42,058,561.00	42,058,561.00	0.00	0.00	Total Modalidad			3	
	91,530,908.18	91,530,908.18	0.00	0.00				6	Obras

[U3] AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS

12152201E1570100161304A0	PROYECTO HIDRÁULICO INTEGRAL GUAYMAS - EMPALME		VARIOS	VARIAS					
		2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	PROYECTO		0.00	0.00
						1			
	0.00	0.00	0.00	0.00					
12152201E1570100161304A0	FORTALECIMIENTO DE LA GERENCIA OPERATIVA DEL COMITÉ TÉCNICO DE AGUAS SUBTERRÁNEAS DEL ACUÍFERO DE SAN JOSÉ DE GUAYMAS		GUAYMAS	VARIAS					
		1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	ORGANISMO		0.00	0.00
						1			
	0.00	0.00	0.00	0.00					





SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad											
Cve. Programática / Proyecto											
Cve. Estatal		Municipio		Localidad						Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %			
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros							

[U3] AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS

12152201E1570100161304A0	FORTALECIMIENTO DE LA GERENCIA OPERATIVA DEL COMITÉ TÉCNICO DE AGUAS SUBTERRÁNEAS DEL ACUÍFERO DEL RÍO ZANJÓN		VARIOS		VARIAS		ORGANISMO		
	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1		0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
12152201E1570100161304A0	FORTALECIMIENTO DE LA GERENCIA OPERATIVA DEL COMITÉ TÉCNICO DE AGUAS SUBTERRÁNEAS DEL ACUÍFERO DE MESA DEL SERI - LA VICTORIA		VARIOS		VARIAS		ORGANISMO		
	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1		0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
12152201E1570100161304A0	FORTALECIMIENTO DE LA GERENCIA OPERATIVA DEL CONSEJO DE CUENCA YAQUI - MÁTAPE		VARIOS		VARIAS		ORGANISMO		
	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	1		0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
12152201E1570100161304A0	FORTALECIMIENTO DE LA GERENCIA OPERATIVA DEL CONSEJO DE CUENCA RÍO MAYO		VARIOS		VARIAS		ORGANISMO		
	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	1		0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
12152201E1570100161304A0	FORTALECIMIENTO DE LA GERENCIA OPERATIVA DEL CONSEJO DE CUENCA ALTO NOROESTE		VARIOS		VARIAS		ORGANISMO		
	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	1		0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
12152201E1570100361304N4	NC2-413	CAJEME	PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE LINEAS DE CONDUCCION DESDE VASO REGULADOR HASTA PLANTAS POTABILIZADORAS		CIUDAD OBREGON (CAJEME)		PROYECTO	PERSONA	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1		N /R	100.00	
	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00		298625			
12152201E1570100361406A0	REFRENDO DE RECURSOS ESTATALES A CONVENIOS		VARIOS		VARIAS		LOTE DE OBRAS		
	4,598,048.00	4,598,048.00	0.00	0.00	1		0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
12152201E1570100361406A0	NC1-864	VARIOS	PROYECTO EJECUTIVO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL ACUEDUCTO REVOLUCION, VARIOS		VARIAS		ESTUDIO	PERSONA	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1		100.00	100.00	
	1,716,800.00	1,716,800.00	0.00	0.00		140930			
12152201E1570100361406N4	NC1-809	CABORCA	PROYECTO PARA LA REHABILITACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA ZONA CENTRO, CABORCA		HEROICA CABORCA		PROYECTO	PERSONA	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1		N /R	100.00	
	205,800.00	205,800.00	0.00	0.00		59922			
12152201E1570200161303A0	ED-224	CAJEME	AMPLIACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE EN BENEFICIO DE 3 LOCALIDADES INDIGENAS, CAJEME		VARIAS		METRO LINEAL	PERSONA	
	0.00	0.00	0.00	0.00	2223.96		N /R	100.00	
	1,707,458.45	1,707,458.45	0.00	0.00		1125			
12152201E1570200161303A0	ED-225	GUAYMAS	AMPLIACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE EN BENEFICIO DE 4 LOCALIDADES INDIGENAS, GUAYMAS		VARIAS		SISTEMA	PERSONA	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1		N /R	100.00	
	2,907,074.67	2,907,074.67	0.00	0.00		3560			





SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[U3] AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS

12152201E1570200161303E7	CONSTRUCCION DE LINEA DE 36" SALIDA DE PLANTA SUR HACIA EL PONIENTE, HERMOSILLO	NC2-363	HERMOSILLO	HERMOSILLO					
		0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	PERSONA	N / R	100.00
		2,621,068.07	2,621,068.07	0.00	0.00	627	115398		
12152201E1570200161303E7	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE 20" DE PLANTA SUR A LAS LOMAS, HERMOSILLO	NC2-364	HERMOSILLO	HERMOSILLO					
		0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	PERSONA	N / R	100.00
		1,452,189.23	1,452,189.23	0.00	0.00	953	42875		
12152201E1570200161303E7	CONSTRUCCION DE LINEA DE INTERCONEXION DE 24" DE CARCAMO MAESTRO A LA SAUCEDA, HERMOSILLO	NC2-366	HERMOSILLO	HERMOSILLO					
		0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	PERSONA	N / R	100.00
		1,130,032.79	1,130,032.79	0.00	0.00	870	35245		
12152201E1570200161303E7	CONSTRUCCION DE "BY-PASS" ENTRE SUBIDA Y BAJADA DEL TANQUE HERMOSILLO 1, HERMOSILLO	NC2-367	HERMOSILLO	HERMOSILLO					
		0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	PERSONA	N / R	100.00
		940,116.32	940,116.32	0.00	0.00	179.64	158500		
12152201E1570200161303E7	CONSTRUCCION DE CONDUCTO PLUVIAL-DESFOGUE PLANTA SUR, HERMOSILLO	NC2-368	HERMOSILLO	HERMOSILLO					
		0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	PERSONA	N / R	100.00
		2,287,473.60	2,287,473.60	0.00	0.00	1105	370000		
12152201E1570200161303E7	CONSTRUCCION DE CRUCEROS PARA CONTROL DE PRESIONES EN TANQUES, HERMOSILLO	NC2-369	HERMOSILLO	HERMOSILLO					
		0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	PERSONA	N / R	100.00
		2,566,691.69	2,566,691.69	0.00	0.00	13	600000		
12152201E1570200161303N3	AMPLIACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE EN BENEFICIO DE 23 LOCALIDADES INDIGENAS	NC2-078	GUAYMAS	VARIAS					
		0.00	0.00	0.00	0.00	SISTEMA	PERSONA	N / R	100.00
		23,303,486.03	23,303,486.03	0.00	0.00	1	2459		
12152201E1570200161303N3	AMPLIACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE EN BENEFICIO DE 3 LOCALIDADES INDIGENAS	NC2-079	CAJEME	VARIAS					
		0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	PERSONA	N / R	100.00
		1,737,332.62	1,737,332.62	0.00	0.00	2223.96	1125		
12152201E1570200161303N3	AMPLIACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE EN BENEFICIO DE 4 LOCALIDADES INDIGENAS	NC2-080	GUAYMAS	VARIAS					
		0.00	0.00	0.00	0.00	SISTEMA	PERSONA	N / R	100.00
		6,470,317.18	6,470,317.18	0.00	0.00	1	3560		
12152201E1570200161303N3	AMPLIACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE EN BENEFICIO DE LA LOCALIDAD BATACONCICA (MUSEO CHOPOCUNI)	NC2-081	BACUM	BATACONCICA					
		0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	PERSONA	N / R	100.00
		707,352.13	707,352.13	0.00	0.00	1015.45	561		
12152201E1570200161303N3	AMPLIACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE	NC2-082	BACUM	LOMA DE BACUM					
		0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	PERSONA	N / R	100.00
		1,869,946.84	1,869,946.84	0.00	0.00	1185	1503		





SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[U3] AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS

12152201E1570200161303N3	AMPLIACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE EN BENEFICIO DE LOCALIDAD COLONIA SONORA	NC2-083	SAN IGNACIO RIO MUERTO	COLONIA SONORA	METRO LINEAL	PERSONA	N/R	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1740.63	117		
	317,892.62	317,892.62	0.00	0.00				
12152201E1570200161303N3	AMPLIACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE EN BENEFICIO DE LA LOCALIDAD DEL NUEVO CASTILLO	NC2-084	SAN IGNACIO RIO MUERTO	NUEVO CASTILLO, EL	METRO LINEAL	PERSONA	N/R	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1157	110		
	511,818.32	511,818.32	0.00	0.00				
12152201E1570200161303N3	AMPLIACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE EN BENEFICIO DE LA LOCALIDAD DE LOS ESTRADOS	NC2-085	ALAMOS	ESTRADOS, LOS	SISTEMA	PERSONA	N/R	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	84		
	2,371,387.96	2,371,387.96	0.00	0.00				
12152201E1570200161408A0	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	GUAYMAS		VARIAS	OBRA		0.00	0.00
	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	1			
	0.00	0.00	0.00	0.00				
12152201E1570200161408A0	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE POTAM-RAHUM-HUIRIVIS	GUAYMAS		VARIAS	OBRA		0.00	0.00
	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00	1			
	0.00	0.00	0.00	0.00				
12152201E1570200161408A0	REEQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE, COLONIA ANSELMO MACIAS	HUATABAMPO		HUATABAMPO	LOTE DE EQUIPO		0.00	0.00
	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	1			
	0.00	0.00	0.00	0.00				
12152201E1570200161408A0	INCORPORACIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE	PUERTO PEÑASCO		PUERTO PEÑASCO	OBRA		0.00	0.00
	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	1			
	0.00	0.00	0.00	0.00				
12152201E1570200161408A0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MICROMEDIDORES	NOGALES		HEROICA NOGALES	MEDIDORES		0.00	0.00
	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	10000			
	0.00	0.00	0.00	0.00				
12152201E1570200161408A0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MICROMEDIDORES	CANANEA		CANANEA	MEDIDORES		0.00	0.00
	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	500			
	0.00	0.00	0.00	0.00				
12152201E1570200161408A0	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO DE FUENTES DE BOMBEO	PUERTO PEÑASCO		PUERTO PEÑASCO	POZO		0.00	0.00
	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1			
	0.00	0.00	0.00	0.00				
12152201E1570200161408A0	INTERCONEXION DE NUEVA ZONA DE CAPTACION, CANANEA	NC1-392	CANANEA	CANANEA	METRO LINEAL	PERSONA	N/R	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	12580	31869		
	32,052,000.00	32,052,000.00	0.00	0.00				





SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[U3] AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS

12152201E1570200161408A0	INTERCONEXION DEL POZO 9 AL TANQUE ELEVADO MAYTORENA, EMPALME	NC1-393	EMPALME	EMPALME		METRO LINEAL	PERSONA	N/R	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	3649	744		
		1,040,000.00	1,040,000.00	0.00	0.00				
12152201E1570200161408A0	ELABORACION Y LEVANTAMIENTO DEL PADRON DE USUARIOS, EMPALME	NC1-394	EMPALME	EMPALME		ESTUDIO	PERSONA	N/R	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	40630		
		440,000.00	440,000.00	0.00	0.00				
12152201E1570200161408A0	ELABORACION Y LEVANTAMIENTO DEL PADRON DE USUARIOS, CANANEA	NC1-395	CANANEA	CANANEA		ESTUDIO	PERSONA	N/R	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	103312		
		540,000.00	540,000.00	0.00	0.00				
12152201E1570200161408A0	ELABORACION Y LEVANTAMIENTO DEL PADRON DE USUARIOS, GUAYMAS	NC1-397	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS		ESTUDIO	PERSONA	N/R	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	101507		
		600,000.00	600,000.00	0.00	0.00				
12152201E1570200161408A0	SUMINISTRO E INSTALACION DE 3 MACROMEDIDORES, EMPALME	NC1-1200	EMPALME	EMPALME		MEDIDOR	PERSONA	N/R	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	3	47240		
		180,000.00	180,000.00	0.00	0.00				
12152201E1570200161408A0	IMPLEMENTACION DE SECTORES HIDROMETRICOS, PRIMERA ETAPA (SECTORES 1, 7 Y 9), GUAYMAS	NC1-1202	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS		SISTEMA	PERSONA	N/R	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	43503		
		4,425,486.00	4,425,486.00	0.00	0.00				
12152201E1570200161408A0	IMPLEMENTACION DE SECTORES HIDROMETRICOS, SEGUNDA ETAPA (SECTORES 3 Y 8), GUAYMAS	NC1-1203	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS		SISTEMA	PERSONA	N/R	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	29002		
		3,771,862.00	3,771,862.00	0.00	0.00				
12152201E1570200161408A0	IMPLEMENTACION DE SECTORES HIDROMETRICOS, TERCERA ETAPA (SECTORES 10 Y 11), GUAYMAS	NC1-1204	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS		SISTEMA	PERSONA	N/R	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	29002		
		3,867,652.00	3,867,652.00	0.00	0.00				
12152201E1570200161408A0	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN SECTOR BAHIA, GUAYMAS	NC1-1205	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS		METRO LINEAL	PERSONA	N/R	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1350	2264		
		250,000.00	250,000.00	0.00	0.00				
12152201E1570200161408A0	HABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN COL. BELLA VISTA, EMPALME	NC1-1206	EMPALME	EMPALME		METRO LINEAL	PERSONA	N/R	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	146	229		
		23,202.00	23,202.00	0.00	0.00				
12152201E1570200161408A0	IMPLEMENTACION DE SISTEMAS AHORRADORES DE AGUA A BASE DE INSTALACION DE VALVULAS AHORRADORAS EN 70 ESCUELAS PILOTO EN LOS MUNICIPIOS DE NOGALES Y HERMOSILLO, VARIOS	NC1-1207	VARIOS	VARIAS		PROGRAMA	PERSONA	N/R	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	45900		
		400,000.00	400,000.00	0.00	0.00				





SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[U3] AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS

12152201E1570200161408A0	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE, EMPALME								
NC1-1208	EMPALME				METRO LINEAL	PERSONA	N /R	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	408	2000			
	144,000.00	144,000.00	0.00	0.00					
12152201E1570200161408A0	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE 8" Y CIRCUITO EN COL. 5 DE MAYO, GUAYMAS								
NC1-1214	GUAYMAS				METRO LINEAL	PERSONA	N /R	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	266	1082			
	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00					
12152201E1570200161408A0	REUBICACION DE REBOMBEO PRINCIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, GUAYMAS								
NC1-1215	GUAYMAS				METRO LINEAL	PERSONA	N /R	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1,990	2264			
	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00					
12152201E1570200161408A0	SUMINISTRO DE SISTEMAS DE CLORACION (LIQUIDO/GAS) EN REBOMBEO PRINCIPAL, GUAYMAS								
NC1-1216	GUAYMAS				LOTE DE EQUIPO	PERSONA	N /R	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	9	13813			
	165,000.00	165,000.00	0.00	0.00					
12152201E1570200161408A0	INTERCONEXION DE NUEVO TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, PUERTO PEÑASCO								
NC1-1217	PUERTO PEÑASCO				SISTEMA	PERSONA	N /R	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	56756			
	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00					
12152201E1570200161408A0	PERFORACION DE POZO 1 PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, HERMOSILLO								
NC1-978	HERMOSILLO				POZO	PERSONA	N /R	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	641791			
	3,530,321.00	3,530,321.00	0.00	0.00					
12152201E1570200161408A0	PERFORACION DE POZO 2 PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, HERMOSILLO								
NC1-979	HERMOSILLO				POZO	PERSONA	N /R	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	641791			
	2,937,794.00	2,937,794.00	0.00	0.00					
12152201E1570200161408A0	PERFORACION DE POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES								
NC1-980	GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES				POZO	PERSONA	N /R	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	10061			
	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00					
12152201E1570200161408A0	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION Y EQUIPAMIENTO DE POZO, GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES								
NC1-981	GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES				LOTE DE EQUIPO	PERSONA	N /R	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	10061			
	2,487,196.00	2,487,196.00	0.00	0.00					
12152201E1570200161408N4	INTERCONEXION DE POZOS DE LA ZONA DE CAPTACION OJO DE AGUA (CONTINUACION), CANANEA								
NC2-321	CANANEA				METRO LINEAL	PERSONA	N /R	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	12580	31869			
	897,153.48	897,153.48	0.00	0.00					
12152201E1570200161408N4	SUMINISTRO E INSTALACION DE 3 MACROMEDIDORES (CONTINUACION), EMPALME								
NC2-322	EMPALME				MEDIDOR	PERSONA	N /R	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	3	47240			
	166,769.40	166,769.40	0.00	0.00					





SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Localidad		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Ejercido:				

[U3] AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS

12152201E1570200161408N4	IMPLEMENTACION DE SECTORES HIDROMETRICOS, PRIMERA ETAPA (SECTORES 1, 7 Y 9) (CONTINUACION), GUAYMAS	NC2-323	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	SISTEMA	PERSONA	N / R	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	43503	
		2,705,326.00	2,705,326.00	0.00	0.00			
12152201E1570200161408N4	IMPLEMENTACION DE SECTORES HIDROMETRICOS, SEGUNDA ETAPA (SECTORES 3 Y 8) (CONTINUACION), GUAYMAS	NC2-324	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	SISTEMA	PERSONA	N / R	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	29002	
		1,990,337.00	1,990,337.00	0.00	0.00			
12152201E1570200161408N4	IMPLEMENTACION DE SECTORES HIDROMETRICOS, TERCERA ETAPA (SECTORES 10 Y 11) (CONTINUACION), GUAYMAS	NC2-325	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	SISTEMA	PERSONA	N / R	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	29002	
		2,240,812.00	2,240,812.00	0.00	0.00			
12152201E1570200161408N4	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN SECTOR BAHIA (CONTINUACION), GUAYMAS	NC2-326	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	METRO LINEAL	PERSONA	N / R	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1350	2264	
		153,160.46	153,160.46	0.00	0.00			
12152201E1570200161408N4	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN COL. BELLA VISTA (CONTINUACION), EMPALME	NC2-327	EMPALME	EMPALME	METRO LINEAL	PERSONA	N / R	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	146	229	
		17,939.00	17,939.00	0.00	0.00			
12152201E1570200161408N4	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE (CONTINUACION), EMPALME	NC2-328	EMPALME	EMPALME	METRO LINEAL	PERSONA	N / R	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	408	2000	
		59,760.80	59,760.80	0.00	0.00			
12152201E1570200161408N4	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE 8" Y CIRCUITO EN COL. 5 DE MAYO (CONTINUACION), GUAYMAS	NC2-329	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	METRO LINEAL	PERSONA	N / R	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	266	1082	
		125,931.00	125,931.00	0.00	0.00			
12152201E1570200161408N4	REUBICACION DE REBOMBEO PRINCIPAL (DE AGUA POTABLE), CONSISTENTE EN LA CONSTRUCCION DE PILA DE ALMACENAMIENTO DE 300 M3 Y EQUIPAMIENTO CON 4 BOMBAS DE 125 HP CADA UNA Y CONSTRUCCION DE 200 ML DE LINEA ELECTRICA DE ALTA TENSION (CONTINUACION)	NC2-330	GUAYMAS	SAN CARLOS (SAN CARLOS NUEVO GUAYMAS)	METRO LINEAL	PERSONA	N / R	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1990	2264	
		873,028.99	873,028.99	0.00	0.00			
12152201E1570200161408N4	SUMINISTRO DE SISTEMAS DE CLORACION (LIQUIDO/GAS) EN REBOMBEO PRINCIPAL (CONTINUACION), GUAYMAS	NC2-331	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	LOTE DE EQUIPO	PERSONA	N / R	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	9	13813	
		103,131.00	103,131.00	0.00	0.00			
12152201E1570200161408N4	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE 8" Y CIRCUITO EN LA COLONIA 5 DE MAYO (SEGUNDA ETAPA TERMINACION), GUAYMAS	NC1-615	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	METRO LINEAL	PERSONA	N / R	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	643	15652	
		400,000.00	400,000.00	0.00	0.00			
12152201E1570200161408N4	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA COMERCIAL (FACTURACION ELECTRONICA Y DIAGNOSTICO DE NECESIDADES), VARIOS	NC1-616	VARIOS	VARIAS	SISTEMA	PERSONA	N / R	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	601883	
		600,000.00	600,000.00	0.00	0.00			





SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[U3] AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS

12152201E1570200161408N4	SUMINISTRO E INSTALACION DE MACROMEDIDORES, CANANEA								
NC1-617	CANANEA	CANANEA			SISTEMA	PERSONA	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	15000			
	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00					
12152201E1570200161408N4	SUMINISTRO E INSTALACION DE MACROMEDIDORES, GUAYMAS								
NC1-618	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS			SISTEMA	PERSONA	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	113082			
	960,000.00	960,000.00	0.00	0.00					
12152201E1570200161408N4	REPOSICION DE LINEA DE CONDUCCION DE 16" DE DIAMETRO, ACUEDUCTO RIITO (6,654.0 ML. DE TUBERIA DE ACERO Y 3 VALVULAS DE ADMISION Y EXPULSION DE AIRE) PRIMERA ETAPA, CANANEA								
NC1-619	CANANEA	CANANEA			SISTEMA	PERSONA	N / R	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	31560			
	1,550,000.00	1,550,000.00	0.00	0.00					
12152201E1570200361408A0	PROGRAMA DE AGUA LIMPIA								
	VARIOS	VARIAS			PROGRAMA		0.00	0.00	
	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	1				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
12152201E1570500261408A0	CULTURA DEL AGUA								
	VARIOS	VARIAS			ESPACIOS		0.00	0.00	
	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	50				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
12153201E4450100161308A0	CONSTRUCCION DE GALERIA FILTRANTE EN RIO SAN MIGUEL EN LA GALERA (PRIMERA ETAPA), RAYON								
ED-003	RAYON	GALERA, LA			OBRA	PRODUCTOR	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	160			
	1,221,520.00	1,221,520.00	0.00	0.00					
12172201E1570200161303A0	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTO REVOLUCIÓN TRAMO MOCUZARI - ÁLAMOS (PRIMERA ETAPA)								
	ALAMOS	VARIAS			OBRA		0.00	0.00	
	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00	1				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
12172201E1570200161303A0	ENTREGA DEL AGUA DEL ACUEDUCTO INDEPENDENCIA A LA CIUDAD DE HERMOSILLO (SECTOR SUR)								
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA		0.00	0.00	
	99,120,919.00	99,120,919.00	0.00	0.00	1				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
12172201E1570200161303A0	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DESALADORA SAN CARLOS NUEVO GUAYMAS								
	GUAYMAS	SAN CARLOS (SAN CARLOS NUEVO GUAYMAS)			OBRA		0.00	0.00	
	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00	1				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
12172201E1570200161303A0	PROYECTO INTEGRAL PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO INDEPENDENCIA, INCLUYE OBRA DE TOMA Y ACUEDUCTO DE LA PRESA "PLUTARCO ELIAS CALLES" A LA CIUDAD DE HERMOSILLO								
NC1-552	HERMOSILLO	HERMOSILLO			PROYECTO	PERSONA	0.00	0.00	
	470,000,000.00	470,000,000.00	0.00	0.00	1	717711			
	0.00	0.00	0.00	0.00					
12172201E1570200161303A0	PROYECTO INTEGRAL PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO INDEPENDENCIA, INCLUYE OBRA DE TOMA Y ACUEDUCTO DE LA PRESA "PLUTARCO ELIAS CALLES" A LA CIUDAD DE HERMOSILLO.								
NC1-552	HERMOSILLO	HERMOSILLO			PROYECTO	PERSONA	96.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	717711			
	638,000,000.00	638,000,000.00	0.00	0.00					





SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto			Localidad		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Ejercido:	Total				

[U3] AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS

12172201E1570200161303F6	PROYECTO INTEGRAL PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO INDEPENDENCIA, INCLUYE OBRA DE TOMA Y ACUEDUCTO DE LA PRESA "PLUTARCO										
NC1-552	ELIAS CALLES" A LA CIUDAD DE HERMOSILLO.										
	HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO			PROYECTO	PERSONA				
	0.00	0.00	0.00	0.00		1	717711	96.00	100.00		
	645,820,626.00	645,820,626.00	0.00	0.00							
12172201E1570200161303P6	PROYECTO INTEGRAL PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO INDEPENDENCIA, INCLUYE OBRA DE TOMA Y ACUEDUCTO DE LA PRESA "PLUTARCO										
NC1-552	ELIAS CALLES" A LA CIUDAD DE HERMOSILLO.										
	HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO			PROYECTO	PERSONA				
	0.00	0.00	0.00	0.00		1	717711	96.00	100.00		
	350,000,000.00	350,000,000.00	0.00	0.00							
12172201E1570200161312A0	CONSTRUCCIÓN DE LA PRESA PILARES										
	ALAMOS		VARIAS			OBRA					
	140,000,000.00	140,000,000.00	0.00	0.00		1		0.00	0.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00							
12172201E1570200161408A0	CONSTRUCCION DE RESERVOIRIO SUR (PARA GARANTIZAR EL ABASTO DE AGUA A LA CIUDAD DE HERMOSILLO), HERMOSILLO										
ED-1289	HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO			SISTEMA	PERSONA				
	0.00	0.00	0.00	0.00		1	707890	99.00	100.00		
	187,204,107.74	187,204,107.74	0.00	0.00							
12172201E1570200161408A0	SUPERVISION EXTERNA DEL PROYECTO INTEGRAL PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL "ACUEDUCTO INDEPENDENCIA"										
ED-180	HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO			PROYECTO	PERSONA				
	0.00	0.00	0.00	0.00		1	707890	96.00	100.00		
	40,517,615.67	40,517,615.67	0.00	0.00							
12172201E1570200161408A0	CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, PRUEBAS, PUESTA EN OPERACION Y ESTABILIZACION DE LA PLANTA POTABILIZADORA SUR DE LA CIUDAD DE HERMOSILLO										
ED-1263	HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO			PLANTA	PERSONA				
	0.00	0.00	0.00	0.00		1	707890	83.00	100.00		
	62,000,000.00	62,000,000.00	0.00	0.00							
	810,518,967.00	810,518,967.00	0.00	0.00							
	2,062,565,970.06	2,062,565,970.06	0.00	0.00		Total Modalidad			22	Obras	63

[U4] ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS

12152201E1570100361406A0	ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA SANEAMIENTO AL PROGRAMA PROSSAPYS 2012										
	VARIOS		VARIAS			LOTE DE PROYECTOS					
	17,562,500.00	17,562,500.00	0.00	0.00		1		0.00	0.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00							
12152201E1570300161409A0	REEQUIPAMIENTO DE CARCAMO MAESTRO Y AVENIDA 4, GUAYMAS										
NC1-1218	GUAYMAS		HEROICA GUAYMAS			LOTE DE EQUIPO	PERSONA				
	0.00	0.00	0.00	0.00		2	44566	N / R	100.00		
	2,580,000.00	2,580,000.00	0.00	0.00							
12152201E1570300161409A0	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y CARCAMOS DE REBOMBEO COL. BELLA VISTA SUR, EMPALME										
NC1-1219	EMPALME		EMPALME			METRO LINEAL	PERSONA				
	0.00	0.00	0.00	0.00		146	2000	N / R	100.00		
	120,798.00	120,798.00	0.00	0.00							
12152201E1570300161409A0	GASTOS PARA SEGUIMIENTO, CONTROL, SUPERVISION Y EVALUACION A LAS OBRAS DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN										
NC1-1220	ZONAS URBANAS (APAzu 2011), VARIOS		VARIAS			PROGRAMA	PERSONA				
	0.00	0.00	0.00	0.00		1	2000	N / R	100.00		
	1,661,793.00	1,661,793.00	0.00	0.00							





SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[U4] ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS

12152201E1570300161409A0	REEQUIPAMIENTO DE SIETE CARCAMOS DE BOMBEO, EMPALME								
NC1-409	EMPALME	EMPALME			LOTE DE EQUIPO	PERSONA	N / R	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	12	45526			
	948,000.00	948,000.00	0.00	0.00					
12152201E1570300161409A0	CONSTRUCCION DE DRENAJE EN COLONIA NUEVA ESPERANZA (PRIMERA ETAPA), PUERTO PEÑASCO								
NC1-975	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO			METRO LINEAL	PERSONA	N / R	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	6218	1500			
	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00					
12152201E1570300161409A0	CONSTRUCCION DE DRENAJE EN COLONIA NUEVA ESPERANZA (SEGUNDA ETAPA), PUERTO PEÑASCO								
NC1-976	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO			METRO LINEAL	PERSONA	N / R	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	14883	3850			
	7,274,077.00	7,274,077.00	0.00	0.00					
12152201E1570300161409A0	INSTALACION EMERGENTE DE REHABILITACION DE COLECTOR CON TUBERIA DE ALCANTARILLADO DE 48" EN BOULEVARD BENITO JUAREZ Y AVENIDAS 12 A 16,								
ED-158	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS			METRO LINEAL	PERSONA	N / R	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	126	113082			
	2,758,990.44	2,758,990.44	0.00	0.00					
12152201E1570300161409N4	REEQUIPAMIENTO DE CARCAMO MAESTRO Y AVENIDA 4 (CONTINUACION), GUAYMAS								
NC2-332	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS			LOTE DE EQUIPO	PERSONA	N / R	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	2	44566			
	1,069,148.00	1,069,148.00	0.00	0.00					
12152201E1570300161409N4	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y CARCAMOS DE REBOMBEO COL. BELLA VISTA SUR (CONTINUACION), EMPALME								
NC2-333	EMPALME	EMPALME			METRO LINEAL	PERSONA	N / R	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	146	2000			
	79,458.00	79,458.00	0.00	0.00					
12152201E1570400161409A0	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES								
	GUAYMAS	VARIAS			LAGUNA		0.00	0.00	
	17,260,000.00	17,260,000.00	0.00	0.00	1				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
12152201E1570400161409A0	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES								
	URES	URES			LAGUNA		0.00	0.00	
	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	1				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
12152201E1570400161409A0	REPOSICION DE EMISOR PARA AGUA RESIDUALES								
	ALAMOS	ALAMOS			OBRA		0.00	0.00	
	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	1				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
12152201E1570400161409A0	REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARQUE INDUSTRIAL SANCHEZ TABOADA, GUAYMAS								
NC1-410	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS			PLANTA	PERSONA	N / R	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	2500			
	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00					
12152201E1570400161409A0	SUMINISTRO E INSTALACION DE LINEAS MORADAS PARA LA REUTILIZACION DEL AGUA, NOGALES								
NC1-412	NAVOJOA	NAVOJOA			METRO LINEAL	PERSONA	N / R	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1200	10626			
	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00					





SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[U4] ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS

12152201E1570400161409A0	CONSTRUCCION DE PROYECTO DE COSECHA DE LLUVIA EN AREAS URBANAS, HERMOSILLO								
NC1-415	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	PERSONA	N / R	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	500			
	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00					
12152201E4590100261412N4	CONSTRUCCION DEL CAMPO SOLAR PARA EL SUMINISTRO DE ENERGIA F.V. PARA ALIMENTACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES LOS								
NC1-385	ALISOS, NOGALES	HEROICA NOGALES			MODULO	PERSONA	N / R	100.00	
	NOGALES				3	212533			
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	9,500,000.00	9,500,000.00	0.00	0.00					
	50,822,500.00	50,822,500.00	0.00	0.00	Total Modalidad			4	
	32,682,264.44	32,682,264.44	0.00	0.00				13 Obras	

[U5] TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PLANTAS DE TRATAMIENTOS)

12152201E1570400161409E7	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y OBRA DE TOMA, HERMOSILLO							
NC2-422	HERMOSILLO	HERMOSILLO			PLANTA	PERSONA	N / R	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1000		
	6,686,522.23	6,686,522.23	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00	Total Modalidad			0
	6,686,522.23	6,686,522.23	0.00	0.00				1 Obras
	1,060,000,000.00	1,060,000,000.00	0.00	0.00	Total Dependencia			49
	2,340,994,104.81	2,340,994,104.81	0.00	0.00				167 Obras





Procuraduría General de Justicia del Estado



PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[CO] SEGURIDAD PUBLICA Y JUSTICIA

13011209E50500179902A5	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA VARIOS					FONDO	ESTADO	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1			
	102,410.00	102,410.00	0.00	0.00					
13011209E50500179902K4	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA VARIOS					FONDO	ESTADO	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1			
	57,590.00	57,590.00	0.00	0.00					
13011701E1310300762201M7	CONSTRUCCION DEL CENTRO INTEGRAL DE ACCESOS A LA JUSTICIA PARA LAS MUJERES, CIUDAD OBREGON, CAJEME					OBRA	PERSONA	2.00	100.00
NC2-371	CAJEME		CIUDAD OBREGON (CAJEME)		1	50000			
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	6,574,859.85	6,574,859.85	0.00	0.00					
13011701E1310300762904M7	ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA CONSTRUCCION DEL CENTRO INTEGRAL DE ACCESOS A LA JUSTICIA PARA LAS MUJERES, CIUDAD OBREGON,					PROYECTO	PERSONA	100.00	100.00
NC2-370	CAJEME		CIUDAD OBREGON (CAJEME)		1	50000			
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	700,471.99	700,471.99	0.00	0.00					
13051209E5050200179902A5	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA VARIOS					FONDO	ESTADO	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1			
	1,603,760.00	1,603,760.00	0.00	0.00					
13051209E5050200179902K4	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA VARIOS					FONDO	ESTADO	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1			
	3,652,427.80	3,652,427.80	0.00	0.00					
13071209E5050600261203A0	REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE AGENCIAS DEL MINISTERIO PÚBLICO Y BASES DE LA POLICIA ESTATAL INVESTIGADORA					REHABILITACION		0.00	0.00
	5,427,097.00	5,427,097.00	0.00	0.00	16				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
13081209E5050100279902A5	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA VARIOS					FONDO	ESTADO	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1			
	132,145.99	132,145.99	0.00	0.00					
13081209E5050100279902H2	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA VARIOS					FONDO	ESTADO	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1			
	151,553.42	151,553.42	0.00	0.00					
13081209E5050100279902K4	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA VARIOS					FONDO	ESTADO	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1			
	369,121.92	369,121.92	0.00	0.00					
13081701E5050600162201P9	CONSTRUCCION DE UN MODULO DE CAPTURA DE CASQUILLOS Y BALAS EN EL AREA DE SERVICIOS PERICIALES, HERMOSILLO					OBRA	PERSONA	100.00	100.00
NC2-427	HERMOSILLO		HERMOSILLO		1	10000			
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	199,999.97	199,999.97	0.00	0.00					





PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO
 ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[CO] SEGURIDAD PUBLICA Y JUSTICIA

13091209E5050200279902A2	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA VARIOS				FONDO	ESTADO	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1		
	160,868.80	160,868.80	0.00	0.00				
13091209E5050200279902A5	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA VARIOS				FONDO	ESTADO	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1		
	144,843.40	144,843.40	0.00	0.00				
13091209E5050200279902H2	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA VARIOS				FONDO	ESTADO	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1		
	80,588.06	80,588.06	0.00	0.00				
	5,427,097.00	5,427,097.00	0.00	0.00	Total Modalidad		1	Obras
	13,930,641.20	13,930,641.20	0.00	0.00			13	
	5,427,097.00	5,427,097.00	0.00	0.00	Total Dependencia		1	Obras
	13,930,641.20	13,930,641.20	0.00	0.00			13	





Secretaria Ejecutiva de Seguridad Pública



SECRETARIA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PUBLICA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[CO] SEGURIDAD PUBLICA Y JUSTICIA

14011701E5080400179902A2	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA VARIOS				FONDO	ESTADO	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1		
	137,596.82	137,596.82	0.00	0.00				
14011701E5080400179902H2	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA VARIOS				FONDO	ESTADO	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1		
	212,654.00	212,654.00	0.00	0.00				
14011701E5080500379901A0	EQUIPAMIENTO TACTICO PARA SEGURIDAD PUBLICA (AMPLIACION), VARIOS ED-1421 VARIOS				OBRA	PERSONA	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	2500000		
	134,854,505.30	134,854,505.30	0.00	0.00				
14041701E5040200179902H2	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA VARIOS				FONDO	ESTADO	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1		
	11,303.90	11,303.90	0.00	0.00				
14041701E5040200179902K4	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA VARIOS				FONDO	ESTADO	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1		
	4,481,757.22	4,481,757.22	0.00	0.00				
14041701E5040600161201P9	CONSTRUCCION DE UN MODULO DE BAÑOS PARA HOMBRES Y MUJERES EN AREA DE VISITAS Y CONSTRUCCION DE CUBIERTA DE MALLA SOMBRA CON ESTRUCTURA METALICA EN AREA DE VISITA FAMILIAR EN CERESO HERMOSILLO I, HERMOSILLO				OBRA	PERSONA	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	3980		
	995,257.66	995,257.66	0.00	0.00				
14041701E5040600261203P9	MEJORAMIENTO DE RED DE DRENAJE COLAPSADO Y CONSTRUCCION DE CELDAS EN CERESO OBREGON, CIUDAD OBREGON, CAJEME				OBRA	PERSONA	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1885		
	735,534.20	735,534.20	0.00	0.00				
14041701E5040600261203P9	MEJORAMIENTO DE CLINICA DE ADICCIONES CONSISTENTE EN DORMITORIOS Y AREA DE BAÑOS EN CERESO OBREGON, CAJEME				OBRA	PERSONA	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1885		
	499,267.18	499,267.18	0.00	0.00				
14041701E5040600261203P9	MEJORAMIENTO DE BARRA, CERCO Y APLICACIÓN DE PINTURAS EN CERESO, CABORCA				OBRA	PERSONA	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	326		
	494,990.55	494,990.55	0.00	0.00				
14041701E5040600261203P9	MEJORAMIENTO DE CLINICA DE ADICCIONES CONSISTENTE EN DORMITORIOS Y AREA DE BAÑOS EN CERESO HERMOSILLO I, HERMOSILLO				OBRA	PERSONA	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	3980		
	980,488.76	980,488.76	0.00	0.00				
14041701E5040600261203P9	AMPLIACION DE CLINICA DE ADICCIONES CONSISTENTE EN AREA DORMITORIOS Y DE BAÑOS CON CUBIERTA DE MULTYPANEL EN CERESO HERMOSILLO II, HERMOSILLO				OBRA	PERSONA	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	775		
	498,270.38	498,270.38	0.00	0.00				





SECRETARIA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PUBLICA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[CO] SEGURIDAD PUBLICA Y JUSTICIA

14041701E5040600261203P9	MEJORAMIENTO DE CISTERNA DE 800,000 LTS DE CAPACIDAD CON RECUBRIMIENTO PLASTICO, MEJORAMIENTO DE RED DE DRENAJE EXTERIOR E INSTALACIONES DE SANITARIOS EN CERESO NOGALES II, NOGALES	NOGALES	HEROICA NOGALES		OBRA	PERSONA	0.00	100.00	
NC1-378		0.00	0.00	0.00	0.00	1	1657		
		742,984.09	742,984.09	0.00	0.00				
14041701E5040600261203P9	MEJORAMIENTO DE RED ELECTRICA EN AREA DE JUZGADOS, OFICINAS Y ARCHIVOS DEL CERESO SAN LUIS RIO COLORADO, SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO		OBRA	PERSONA	0.00	100.00	
NC1-379		0.00	0.00	0.00	0.00	1	869		
		499,926.65	499,926.65	0.00	0.00				
14041701E5040600361205H2	SUBESTACION ELECTRICA TRIFASICA DE 132 KV CON INTERRUPTOR GENERAL E INTERRUPTORES CON TRANSFORMADORES DE 750, 500 Y 150 CON SISTEMA DE TIERRAS EN CERESO HERMOSILLO I, HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO		OBRA	PERSONA	0.00	100.00	
NC2-513/10		0.00	0.00	0.00	0.00	1	3919		
		349,743.48	349,743.48	0.00	0.00				
14041701E5040600361205K4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SANITARIOS METALICOS EN PABELLONES NORTE Y SUR EN CERESO OBREGON, CAJEME	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)		OBRA	PERSONA	0.00	100.00	
NC2-011		0.00	0.00	0.00	0.00	1	1885		
		1,199,995.68	1,199,995.68	0.00	0.00				
14041701E5080500161219K4	CONSTRUCCION DE COMEDOR CON USOS MULTIPLES Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE SANITARIOS DE PORCELANA EN CERESO DE NOGALES I, NOGALES	NOGALES	HEROICA NOGALES		OBRA	PERSONA	0.00	100.00	
NC2-929		0.00	0.00	0.00	0.00	1	419		
		70,506.69	70,506.69	0.00	0.00				
14041701E5080500161219K4	AMPLIACION MEDIANTE NAVE INDUSTRIAL ESTRUCTURA METALICA Y TECHUMBRE DE LAMINA GALVANIZADA Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE SANITARIOS DE PORCELANA EN CERESO SAN LUIS RIO COLORADO, SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO		OBRA	PERSONA	0.00	100.00	
NC2-930		0.00	0.00	0.00	0.00	1	851		
		576,036.74	576,036.74	0.00	0.00				
14041701E5080500261219A2	SUPERVISION DE UN MODULO DE 30 HABITACIONES PARA VISITAS CONYUGALES EN SUSTITUCION DEL AREA QUE OCUPA EL FEMENIL I EN CERESO HERMOSILLO I, HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO		ACCION	PERSONA	0.00	100.00	
NC1-050		0.00	0.00	0.00	0.00	1	3919		
		19,651.15	19,651.15	0.00	0.00				
14041701E5080500261219H2	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE UN MODULO DE 30 HABITACIONES PARA VISITAS CONYUGALES EN SUSTITUCION DEL AREA QUE OCUPA EL FEMENIL 1 EN CERESO HERMOSILLO 1, HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO		OBRA	PERSONA	0.00	100.00	
NC1-1087		0.00	0.00	0.00	0.00	1	4179		
		365,400.00	365,400.00	0.00	0.00				
14041701E5080500261219H2	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA BARDA PERIMETRAL Y CONSTRUCCION DE 4 CASSETAS DE VIGILANCIA Y REHABILITACION DE 2, EN EL CERESO DE NAVOJOA, NAVOJOA	NAVOJOA	NAVOJOA		OBRA	PERSONA	0.00	100.00	
NC11377/10		0.00	0.00	0.00	0.00	1	255		
		8,220.03	8,220.03	0.00	0.00				
14041701E5080500261219H2	SUPERVISION DE UN MODULO DE 30 HABITACIONES PARA VISITAS CONYUGALES EN SUSTITUCION DEL AREA QUE OCUPA EL FEMENIL I EN CERESO HERMOSILLO I, HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO		ACCION	PERSONA	0.00	100.00	
NC1-050		0.00	0.00	0.00	0.00	1	3919		
		58,953.45	58,953.45	0.00	0.00				





SECRETARIA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PUBLICA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[CO] SEGURIDAD PUBLICA Y JUSTICIA

14041701E5080500261219K4	MEJORAMIENTO AL PABELLON PSIQUIATRICO EN CERESO HERMOSILLO I, HERMOSILLO	NC2-964	HERMOSILLO	HERMOSILLO		OBRA	PERSONA	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	3943		
	298,934.83	298,934.83	0.00	0.00					
14041701E5080500261219K4	AMPLIACION CON LA CONSTRUCCION DE PABELLON DE INTERNOS, CELDAS, AREA DE REGADERAS Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE SANITARIOS EN CERESO	NC2-965	PUERTO PEÑASCO, PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO		OBRA	PERSONA	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	4300		
	810,500.80	810,500.80	0.00	0.00					
14041701E5080500261219K4	MEJORAMIENTO EN CLINICA, ADMINISTRACION, PUNTO DE ACCESO, ENFERMERIA, SALON CON USOS MULTIPLES, COCINA Y MODULOS DE 5 DORMITORIOS EN	NC2-967	CERESO HERMOSILLO I, HERMOSILLO	HERMOSILLO		OBRA	PERSONA	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	3943		
	675,606.66	675,606.66	0.00	0.00					
14041701E5080500261219K4	SUPERVISION DE PABELLON DE INTERNOS EN CERESO PUERTO PEÑASCO, PUERTO PEÑASCO	NC2-1181	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO		ACCION	PERSONA	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	150		
	54,543.10	54,543.10	0.00	0.00					
14041701E5080500261219K4	SUPERVISION DE MEJORAMIENTO DE PABELLON PSIQUIATRICO EN CERESO HERMOSILLO I, HERMOSILLO	NC2-1182	HERMOSILLO	HERMOSILLO		ACCION	PERSONA	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	500		
	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00					
14041701E5080500261219K4	SUPERVISION A CONSTRUCCION DE COMEDOR CON USOS MULTIPLES EN CERESO NOGALES I, NOGALES	NC2-1183	NOGALES	HEROICA NOGALES		ACCION	PERSONA	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	250		
	25,700.00	25,700.00	0.00	0.00					
14051701E5040100279902K4	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA		VARIOS	VARIAS		FONDO	ESTADO	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	1		
	1,165,342.85	1,165,342.85	0.00	0.00					
14051701E5040600162201H2	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTERNAMIENTO PARA ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL, SAN LUIS RIO COLORADO	NC1-1095	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO		OBRA	PERSONA	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	500		
	20,986.94	20,986.94	0.00	0.00					
14051701E5040600162202K4	AMPLIACION CONSISTENTE EN LA CONSTRUCCION DE MODULOS, PABELLON DE INTERNOS, COCINA, COMEDOR, AULAS, TALLERES, BAÑOS PARA CUSTODIOS,	NC2-974	ALMACEN GENERAL, BAÑOS PARA VISITAS Y AREA DE CANCHAS DEPORTIVAS EN ITAMA, SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO		OBRA	PERSONA	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	116		
	174,720.71	174,720.71	0.00	0.00					
14051701E5040600162202K4	AMPLIACION DE BODEGA, MEJORAMIENTO DE CERCO DE MALLA CICLONICA SOBRE BARDA EXISTENTE EN AREA DE LAVANDERIA EN ITAMA GRANJA SAN ANTONIO,	NC2-1091	HERMOSILLO	HERMOSILLO		OBRA	PERSONA	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	30		
	42,252.72	42,252.72	0.00	0.00					
14051701E5040600162202K4	AMPLIACION CON AREA PARA VISITAS, MEJORAMIENTO DE BARANDILLA MEDIANTE PINTURA EN EXTERIOR E INTERIOR EN ITAMA CORTA ESTANCIA, NOGALES	NC2-1152	NOGALES	HEROICA NOGALES		OBRA	PERSONA	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	36		
	104,767.22	104,767.22	0.00	0.00					





SECRETARIA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PUBLICA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[CO] SEGURIDAD PUBLICA Y JUSTICIA

14051701E5040600262203I5	REFORZAMIENTO DE LA SEGURIDAD EN EL ITAMA, EDIFICACION DE MURO "U" REFORZADO EN EL ACCESO DEL CENTRO DE TRATAMIENTO E INTERNAMIENTO								
NC1-401	INTERMEDIO EN LA COLONIA LAS LOMAS, HERMOSILLO								
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	250	0.00	100.00	
	65,245.22	65,245.22	0.00	0.00					
14051701E5040600262203K4	MEJORAMIENTO DE TECHOS EN AREAS DE TALLERES, AULAS, ENFERMERIA, DORMITORIO DE NIÑAS Y LOSA DE ENTREPISO EN DORMITORIOS PARA VARONES EN								
NC2-1092	ITAMA, CAJEME								
	CAJEME	COCORIT			OBRA	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	150	0.00	100.00	
	411,388.56	411,388.56	0.00	0.00					
14051701E5040600262219K4	SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DE MODULOS, PABELLON DE INTERNOS, COCINA, COMEDOR, AULAS, TALLERES, BAÑOS PARA CUSTODIOS, ALMACEN								
NC2-283	GENERAL, BAÑOS PARA VISITAS Y AREA DE CANCHAS DEPORTIVAS EN ITAMA, SAN LUIS RIO COLORADO								
	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO			PROYECTO	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	116	0.00	100.00	
	196,375.00	196,375.00	0.00	0.00					
14051701E5080500262202K4	MEJORAMIENTO DE LA LINEA ELECTRICA DE 220 VOLTS Y COLOCACION DE 8 LUMINARIAS PARA ILUMINACION DEL PERIMETRO DEL CENTRO (ITAMA), COCORIT,								
NC2-001	CAJEME								
	CAJEME	COCORIT			OBRA	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	150	0.00	100.00	
	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00					
14061701E5080100479901A0	CONVENIO UNICO DE COORDINACION ENTRE EL GOBIERNO ESTATAL Y FEDERACION								
	VARIOS	VARIAS			CONVENIO				
	369,498,870.00	369,498,870.00	0.00	0.00	1		0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
14061701E5080100479902H2	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA								
	VARIOS	VARIAS			FONDO	ESTADO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1	0.00	100.00	
	173,330.60	173,330.60	0.00	0.00					
14061701E5080100479902K4	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA								
	VARIOS	VARIAS			FONDO	ESTADO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1	0.00	100.00	
	198,528.09	198,528.09	0.00	0.00					
14071701E5080100379902M6	CONVENIO UNICO DE COORDINACION ENTRE EL GOBIERNO ESTATAL Y FEDERACION								
	VARIOS	VARIAS			CONVENIO	ESTADO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1	0.00	100.00	
	1,023,936.30	1,023,936.30	0.00	0.00					
14081701E5080100179902A2	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA								
	VARIOS	VARIAS			FONDO	ESTADO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1	0.00	100.00	
	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00					
14081701E5080100179902H2	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA								
	VARIOS	VARIAS			FONDO	ESTADO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1	0.00	100.00	
	848,949.30	848,949.30	0.00	0.00					
14081701E5080100179902K4	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA								
	VARIOS	VARIAS			FONDO	ESTADO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1	0.00	100.00	
	2,405,205.44	2,405,205.44	0.00	0.00					





SECRETARIA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PUBLICA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[CO] SEGURIDAD PUBLICA Y JUSTICIA

14081701E5080500261203A5	MEJORAMIENTO DE DORMITORIOS FEMENILES PARA LA UNIDAD DE INVESTIGACION EN 80.0 M2 Y AREA DE DORMITORIOS VARONIL, PARA UBICAR ESPACIO								
NC1-998	INDEPENDIENTE PARA DORMITORIO FEMENIL DE LA POLICIA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA, HERMOSILLO								
HERMOSILLO	HERMOSILLO				PROYECTO	PERSONA	0.00	100.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	2200000			
9,734.64	9,734.64	0.00	0.00	0.00					
14081701E5080500261203A5	MEJORAMIENTO CON 16 ESPACIOS PARA LA UNIDAD DE ANALISIS CONSISTENTE EN: SALA DE JUNTAS Y ANALISIS, AREA DE RECEPCION, AREA DE ACCESO, AREA								
NC1-1295	DE TRABAJO GENERAL Y PRIVADO, PARA LA POLICIA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA, HERMOSILLO								
HERMOSILLO	HERMOSILLO				OBRA	PERSONA	0.00	100.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	2200000			
69,993.72	69,993.72	0.00	0.00	0.00					
14081701E5080500261203K4	MEJORAMIENTO DE DORMITORIOS FEMENILES PARA LA UNIDAD DE INVESTIGACION EN 80.0 M2 Y AREA DE DORMITORIOS VARONIL, PARA UBICAR ESPACIO								
NC1-998	INDEPENDIENTE PARA DORMITORIO FEMENIL DE LA POLICIA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA, HERMOSILLO								
HERMOSILLO	HERMOSILLO				PROYECTO	PERSONA	0.00	100.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	2200000			
70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00					
14081701E5080500261203K4	MEJORAMIENTO CON 16 ESPACIOS PARA LA UNIDAD DE ANALISIS CONSISTENTE EN: SALA DE JUNTAS Y ANALISIS, AREA DE RECEPCION, AREA DE ACCESO, AREA								
NC1-1295	DE TRABAJO GENERAL Y PRIVADO, PARA LA POLICIA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA, HERMOSILLO								
HERMOSILLO	HERMOSILLO				OBRA	PERSONA	0.00	100.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	2200000			
180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00					
14081701E5080500361205A0	EQUIPAMIENTO TACTICO PARA SEGURIDAD PUBLICA								
HERMOSILLO	HERMOSILLO				LOTE DE EQUIPO		0.00	0.00	
56,000,000.00	56,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1				
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
14091701E5080100179902A2	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA								
VARIOS	VARIAS				FONDO	ESTADO	0.00	100.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1			
1,180,122.26	1,180,122.26	0.00	0.00	0.00					
14091701E5080100179902A5	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA								
VARIOS	VARIAS				FONDO	ESTADO	0.00	100.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1			
132,713.92	132,713.92	0.00	0.00	0.00					
14091701E5080100179902H2	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA								
VARIOS	VARIAS				FONDO	ESTADO	0.00	100.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1			
1,274,516.00	1,274,516.00	0.00	0.00	0.00					
14091701E5080100179902M6	CONVENIO UNICO DE COORDINACION ENTRE EL GOBIERNO ESTATAL Y FEDERACION								
VARIOS	VARIAS				CONVENIO	ESTADO	0.00	100.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1			
4,258,025.41	4,258,025.41	0.00	0.00	0.00					
14091701E5080100179902M7	CONVENIO UNICO DE COORDINACION ENTRE EL GOBIERNO ESTATAL Y FEDERACION								
VARIOS	VARIAS				CONVENIO	ESTADO	0.00	100.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1			
2,347,199.12	2,347,199.12	0.00	0.00	0.00					
14091701E5080100279902K4	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA								
VARIOS	VARIAS				FONDO	ESTADO	0.00	100.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1			
13,482,758.02	13,482,758.02	0.00	0.00	0.00					





SECRETARIA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PUBLICA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[CO] SEGURIDAD PUBLICA Y JUSTICIA

14101701E5080100279902M6	CONVENIO UNICO DE COORDINACION ENTRE EL GOBIERNO ESTATAL Y FEDERACION								
	VARIOS	VARIAS			CONVENIO	ESTADO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1	0.00	100.00	
	26,758.23	26,758.23	0.00	0.00					
14101701E5080100579902A5	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA								
	VARIOS	VARIAS			FONDO	ESTADO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1	0.00	100.00	
	1,037,890.19	1,037,890.19	0.00	0.00					
14101701E5080100579902H2	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA								
	VARIOS	VARIAS			FONDO	ESTADO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1	0.00	100.00	
	364,406.26	364,406.26	0.00	0.00					
14101701E5080100579902K4	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA								
	VARIOS	VARIAS			FONDO	ESTADO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1	0.00	100.00	
	1,129,607.60	1,129,607.60	0.00	0.00					
14101701E5080100579902M6	CONVENIO UNICO DE COORDINACION ENTRE EL GOBIERNO ESTATAL Y FEDERACION								
	VARIOS	VARIAS			CONVENIO	ESTADO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1	0.00	100.00	
	1,328,630.77	1,328,630.77	0.00	0.00					
14111701E5080100379902H2	FONDO DE APORTACIONES PARA SEGURIDAD PUBLICA								
	VARIOS	VARIAS			FONDO	ESTADO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1	0.00	100.00	
	775,000.00	775,000.00	0.00	0.00					
14121701E5050600162201M7	CONSTRUCCION DE BARDA DE PROTECCION Y MURO DE CONTENICION CON ESTRUCTURA DOBLE "T" DE CONCRETO, AREA DE RECEPCION, CONTROL DE DOCUMENTACION Y SANITARIOS, ATRIO Y RAMPA DE ACCESO VEHICULAR CONTROLADA AUTOMATICAMENTE EN EL CENTRO DE EVALUACION								
NC2-821	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	2662480	0.00	100.00	
	7,828,815.70	7,828,815.70	0.00	0.00					
14121701E5050600162201M7	CENTRO DE EVALUACION Y CONTROL DE CONVIANZA								
NC2-844	HERMOSILLO	HERMOSILLO			ACCION	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	2662480	0.00	100.00	
	54,288.00	54,288.00	0.00	0.00					
	425,498,870.00	425,498,870.00	0.00	0.00	Total Modalidad			2	Obras
	192,410,318.11	192,410,318.11	0.00	0.00			60		
	425,498,870.00	425,498,870.00	0.00	0.00	Total Dependencia			2	Obras
	192,410,318.11	192,410,318.11	0.00	0.00			60		





Secretaría del Trabajo



SECRETARIA DEL TRABAJO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[UL] SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO

16011202E5070300261203A0	CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACION Y OBRA REQUERIDA POR LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL								
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA				
	405,000.00	405,000.00	0.00	0.00	1		0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
16013102E4400200163201A0	EJECUCION DE PROGRAMAS RELACIONADOS AL SERVICIO NACIONAL DEL EMPLEO								
	VARIOS	VARIAS			PROGRAMA				
	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	1		0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	3,405,000.00	3,405,000.00	0.00	0.00	Total Modalidad		0	2	Obras
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	3,405,000.00	3,405,000.00	0.00	0.00	Total Dependencia		0	2	Obras
	0.00	0.00	0.00	0.00					





Desarrollo Municipal



DESARROLLO MUNICIPAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Localidad		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Otros				
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

20282501E3350700262213K6	REHABILITACION DE JN. FRANCISCO I. MADERO, BASCONCOBE, ETCHOJOA					AULA	ALUMNO		
NC2-238	ETCHOJOA					3	80	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00					
20282501E3350700262213K6	REHABILITACION DE E.P. EMILIANO ZAPATA, MIL HECTAREAS, ETCHOJOA					ANEXO	ALUMNO		
NC2-240	ETCHOJOA					1	90	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00					
20282501E3350700262213K6	REHABILITACION DE E.P. ADOLFO LOPEZ MATEOS, ETCHOJOA					ANEXO	ALUMNO		
NC2-241	ETCHOJOA					1	350	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00					
20282501E3350700262213K6	REHABILITACION DE E.P. IGNACIO ALLENDE, EL RODEO, ETCHOJOA					AULA	ALUMNO		
NC2-242	ETCHOJOA					2	300	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00					
20282501E3350700262213K6	REHABILITACION DE E.P. EL CAMPESINO, CHUCARIT, ETCHOJOA					ANEXO	ALUMNO		
NC2-243	ETCHOJOA					4	200	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00					
20282501E3350700262213K6	REHABILITACION DE E.P. NIÑOS HEROES, NAVOLATO, ETCHOJOA					ANEXO	ALUMNO		
NC2-244	ETCHOJOA					1	200	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00					
20282501E3350700262213K6	REHABILITACION DE E.P. FRANCISCO I. MADERO, BACAME NUEVO, ETCHOJOA					ANEXO	ALUMNO		
NC2-245	ETCHOJOA					1	250	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00					
20282501E3350700262214K6	REHABILITACION DE E.P. EMILIANO ZAPATA, SAHUARAL, ETCHOJOA					ANEXO	ALUMNO		
NC2-239	ETCHOJOA					1	300	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00					
20282501E3350700262215K6	REHABILITACION DE ESC. TELESECUNDARIA NO. 129, JITONHUECA, ETCHOJOA					ANEXO	ALUMNO		
NC2-246	ETCHOJOA					1	150	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00					
20282501E3350700262215K6	REHABILITACION DE ESC. SEC. TECNICA NO. 25 GUADALUPE ARGUELLES OBREGON, BACAME NUEVO, ETCHOJOA					ANEXO	ALUMNO		
NC2-247	ETCHOJOA					1	300	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00					
20282501E3350700262217K6	REHABILITACION DE ESC. RURAL NORMAL GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES, EL QUINTO, ETCHOJOA					ANEXO	ALUMNO		
NC2-248	ETCHOJOA					18	301	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00					





DESARROLLO MUNICIPAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Localidad		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %
Cve. Estatal	Municipio	Estatal	Federal	Otros	Otros				

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

20442501E3350700262213K6	REHABILITACION EN J.N. MARTIN DEL CAMPO, COLONIA JUAREZ, NAVOJOA	NC2-250	NAVOJOA	NAVOJOA	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	ALUMNO	20.00	100.00
					50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	1	90		
20442501E3350700262213K6	REHABILITACION EN J.N. NO. 10 ESTATAL, COL. JUAREZ, NAVOJOA	NC2-251	NAVOJOA	NAVOJOA	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	ALUMNO	20.00	100.00
					50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	1	90		
20442501E3350700262213K6	REHABILITACION DE E.P. NARCISO MENDOZA EN LA COL.LAS BRISAS DEL VALLE, NAVOJOA	NC2-252	NAVOJOA	NAVOJOA	0.00	0.00	0.00	0.00	AULA	ALUMNO	20.00	100.00
					50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	1	120		
20442501E3350700262213K6	REHABILITACION GENERAL EN ESC. SEC. IGNACIO JOSE ALLENDE, COL. ALLENDE, NAVOJOA	NC2-253	NAVOJOA	NAVOJOA	0.00	0.00	0.00	0.00	AULA	ALUMNO	20.00	100.00
					50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	3	220		
20442501E3350700262213K6	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANCAS EN ESC. SEC. NO 29 HEROICO COLEGIO MILITAR, COL. AVIACION, NAVOJOA	NC2-254	NAVOJOA	NAVOJOA	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	ALUMNO	20.00	100.00
					50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	1	420		
20442501E3350700262213K6	REHABILITACION DE ESC. SEC. NO. 61, MASIACA (SAN PEDRITO), NAVOJOA	NC2-255	NAVOJOA	MASIACA	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	ALUMNO	20.00	100.00
					50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	2	180		
20442501E3350700262213K6	REHABILITACION EN ESC. SEC. GENERAL NO. 2, COL. BELTRONES	NC2-256	NAVOJOA	NAVOJOA	0.00	0.00	0.00	0.00	AULA	ALUMNO	20.00	100.00
					50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	4	230		
20442501E3350700262213K6	REHABILITACION EN ESC. SEC. OTHON ALMADA, COLONIA JUAREZ, NAVOJOA	NC2-257	NAVOJOA	NAVOJOA	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	ALUMNO	20.00	100.00
					50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	1	440		
20442501E3350700262213K6	REHABILITACION EN ESC. SEC. TECNICA NO. 51, TIERRA BLANCA, NAVOJOA	NC2-258	NAVOJOA	TIERRA BLANCA	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	ALUMNO	20.00	100.00
					50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	1	200		
20442501E3350700262213K6	REHABILITACION EN ESC. SEC. TECNICA NO. 55, COLONIA CONSTITUCION, NAVOJOA	NC2-259	NAVOJOA	NAVOJOA	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	ALUMNO	20.00	100.00
					50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	1	415		
20442501E3350700262213K6	REHABILITACION EN ESC. SEC. TECNICA NO. 5, COL. JUAREZ, NAVOJOA	NC2-260	NAVOJOA	NAVOJOA	0.00	0.00	0.00	0.00	AULA	ALUMNO	20.00	100.00
					50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	4	600		





DESARROLLO MUNICIPAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

20442501E3350700262213K6	REHABILITACION EN ESC. SEC. TECNICA NO. 67, COL. TEPEYAC, NAVOJOA							
NC2-261	NAVOJOA	NAVOJOA			ANEXO	ALUMNO	20.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	3	400		
	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00				
20442501E3350700262213K6	REHABILITACION DE ESC. SEC. TECNICA NO. 54, CHIRAJOBAMPO, NAVOJOA							
NC2-262	NAVOJOA	CHIRAJOBAMPO			AULA	ALUMNO	20.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	4	300		
	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00				
20442501E3350700262213K6	REHABILITACION DE ESC. SEC. TECNICA NO. 45, SAN IGNACIO, NAVOJOA							
NC2-263	NAVOJOA	SAN IGNACIO			AULA	ALUMNO	20.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	4	280		
	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00				
20442501E3350700262213K6	REHABILITACION EN COBACH, COL. JUAREZ, NAVOJOA							
NC2-264	NAVOJOA	NAVOJOA			ANEXO	ALUMNO	20.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	2	500		
	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00				
20442501E3350700262213K6	REHABILITACION EN CBTIS NO. 64, COL. DEPORTIVA, NAVOJOA							
NC2-265	NAVOJOA	NAVOJOA			ANEXO	ALUMNO	20.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	500		
	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00				
20442501E3350700262213K6	REHABILITACION DE ESTACIONAMIENTO VEHICULAR EN EL CREN, NAVOJOA							
NC2-266	NAVOJOA	NAVOJOA			ANEXO	ALUMNO	20.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	552		
	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00				
20442501E3350700262213K6	REHABILITACION EN CENTRO EMSAD, NAVOJOA							
NC2-267	NAVOJOA	MASIACA			ANEXO	ALUMNO	20.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	200		
	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00				
20442501E3350700262213K6	REHABILITACION DE CENTRO EDUCATIVO BACHILLERATO EN NAVOJOA							
NC2-268	NAVOJOA	NAVOJOA			ANEXO	ALUMNO	20.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	490		
	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00				
20442501E3350700262213K6	REHABILITACION EN CBTIS NO. 207, COL. 16 DE JUNIO, NAVOJOA							
NC2-269	NAVOJOA	NAVOJOA			ANEXO	ALUMNO	20.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	320		
	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00				
20502501E3350700262212A6	CONSTRUCCION DE CERCO DE MALLA CICLONICA EN E. EDU. ESP. ESPERANZA PARA LOS NIÑOS I.A.P., PUERTO PEÑASCO							
ED-307	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO			ANEXO	ALUMNO	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	300		
	32,348.36	32,348.36	0.00	0.00				
20502501E3350700262213A6	CONSTRUCCION DE BARDA MIXTA EN LADO OESTE EN J. N. NARCISO MENDOZA, PUERTO PEÑASCO							
ED-308	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO			ANEXO	ALUMNO	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	300		
	28,671.57	28,671.57	0.00	0.00				





DESARROLLO MUNICIPAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

20502501E3350700262213A6	CONSTRUCCION DE BARDA MIXTA EN LADO OESTE EN J. N. MARINA NACIONAL, PUERTO PEÑASCO	ED-309	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO		ANEXO	ALUMNO	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	300		
		20,922.18	20,922.18	0.00	0.00				
20502501E3350700262213A6	CONSTRUCCION DE FORO Y MALLA SOMBRA EN J. N. NUEVOS CAMINOS, PUERTO PEÑASCO	ED-310	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO		ANEXO	ALUMNO	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	250		
		21,547.93	21,547.93	0.00	0.00				
20502501E3350700262213A6	CONSTRUCCION DE MALLA SOMBRA EN J. N. BENEMERITO DE LAS AMERICAS, PUERTO PEÑASCO	ED-311	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO		ANEXO	ALUMNO	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	200		
		24,625.64	24,625.64	0.00	0.00				
20502501E3350700262214A6	CONSTRUCCION Y COLOCACION DE MALLA SOMBRA EN E. P. NUEVA CREACION, PUERTO PEÑASCO	ED-312	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO		ANEXO	ALUMNO	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	250		
		36,512.48	36,512.48	0.00	0.00				
20502501E3350700262214A6	CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIFUNCIONAL EN E. P. NUEVA CREACION LUIS DONALDO COLOSIO, PUERTO PEÑASCO	ED-313	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO		ANEXO	ALUMNO	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	600		
		50,303.56	50,303.56	0.00	0.00				
20502501E3350700262214A6	CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIFUNCIONAL EN E. P. NUEVA CREACION, PUERTO PEÑASCO	ED-314	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO		ANEXO	ALUMNO	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	600		
		49,399.17	49,399.17	0.00	0.00				
20502501E3350700262215A6	ADECUACION ELECTRICA EN E. SEC. NO. 27, PUERTO PEÑASCO	ED-315	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO		ANEXO	ALUMNO	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	350		
		19,500.00	19,500.00	0.00	0.00				
20502501E3350700262215A6	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN ESCUELAS DE PUERTO PEÑASCO	ED-316	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO		ANEXO	ALUMNO	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	2500		
		23,994.15	23,994.15	0.00	0.00				
20502501E3350700262216A6	CONSTRUCCION DE MALLA SOMBRA EN ESCUELA PREPARATORIA CET-MAR, PUERTO PEÑASCO	ED-317	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO		ANEXO	ALUMNO	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	800		
		74,810.99	74,810.99	0.00	0.00				
20532501E3350700262216K6	REHABILITACION DE CERCO PERIMETRAL CECYTES, ROSARIO	NC2-224	ROSARIO	ROSARIO (TESOPACO)		METRO LINEAL	PERSONA	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	127	2500		
		460,000.00	460,000.00	0.00	0.00				
		0.00	0.00	0.00	0.00				
		3,942,636.03	3,942,636.03	0.00	0.00	Total Modalidad		0	Obras
								43	

[SC] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES





DESARROLLO MUNICIPAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad											
Cve. Programática / Proyecto											
Cve. Estatal		Municipio		Localidad							
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %			
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros							

[SC] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES

20442201E1570200161408N5	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, LOMA DEL REFUGIO, NAVOJOA	NC1-402	NAVOJOA	LOMA DEL REFUGIO	METRO LINEAL	PERSONA	100.00	100.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	11047.93	1008			
		1,970,021.00	1,970,021.00	0.00	0.00					
20442201E1570200161408N5	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, LA LAGUNA DE TESIA, NAVOJOA	NC1-403	NAVOJOA	LAGUNA DE TESIA, LA	METRO LINEAL	PERSONA	100.00	100.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	3658.2	237			
		832,000.00	832,000.00	0.00	0.00					
20442201E1570200161408N5	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, CAPOHUIZA, NAVOJOA	NC1-404	NAVOJOA	CAPOHUIZA	METRO LINEAL	PERSONA	100.00	100.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	6791.8	996			
		1,372,000.00	1,372,000.00	0.00	0.00					
20682201E1570200161408M9	REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE LA ESTANCIA DE GUADALUPE, URES	FA-145	URES	GUADALUPE	METRO LINEAL	PERSONA	80.00	100.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	784	152			
		460,053.08	460,053.08	0.00	0.00					
20682201E1570200161408M9	REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE LA LOMA DE GUADALUPE, URES	FA-146	URES	GUADALUPE	METRO LINEAL	PERSONA	95.00	100.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	522	140			
		364,294.42	364,294.42	0.00	0.00					
20682201E1570200161408M9	REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE, URES	FA-147	URES	GUADALUPE	METRO LINEAL	PERSONA	80.00	100.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	2135	350			
		1,200,373.49	1,200,373.49	0.00	0.00					
20682201E1570200161408M9	REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL, URES	FA-148	URES	SAN RAFAEL	METRO LINEAL	PERSONA	100.00	100.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	918	185			
		475,651.18	475,651.18	0.00	0.00					
20682201E1570200161408M9	REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE EL SAUZ, URES	FA-149	URES	SAUZ, EL	METRO LINEAL	PERSONA	100.00	100.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	1118	150			
		595,136.79	595,136.79	0.00	0.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00					
		7,269,529.96	7,269,529.96	0.00	0.00	Total Modalidad			0	8 Obras

[SD] ALCANTARILLADO DE ZONAS RURALES

20442201E1570300161406N5	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, BAHUISES, NAVOJOA	NC1-405	NAVOJOA	BAHUISES, LOS	PROYECTO	PERSONA	100.00	100.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	1303			
		480,000.00	480,000.00	0.00	0.00					
20442201E1570300161406N5	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, FUNDICION, NAVOJOA	NC1-406	NAVOJOA	FUNDICION	PROYECTO	PERSONA	100.00	100.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	904			
		480,000.00	480,000.00	0.00	0.00					





DESARROLLO MUNICIPAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Localidad		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estadal	Federal	Otros	Ejercido:				

[SD] ALCANTARILLADO DE ZONAS RURALES

20442201E1570300161406N5	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, AGIABAMPO, NAVOJOA	NC1-407	NAVOJOA	AGIABAMPO	PROYECTO	PERSONA	100.00	100.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	409		
		480,000.00	480,000.00	0.00	0.00				
20682201E1570300161409M9	REHABILITACION DE 864 ML DE RED DE DRENAJE EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE, URES	FA-140	URES	GUADALUPE	METRO LINEAL	PERSONA	80.00	100.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	864	350		
		968,012.95	968,012.95	0.00	0.00				
20682201E1570300161409M9	REHABILITACION DE 1271 ML DE RED DE DRENAJE EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE, URES	FA-141	URES	GUADALUPE	METRO LINEAL	PERSONA	85.00	100.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	1271	200		
		1,448,568.27	1,448,568.27	0.00	0.00				
20682201E1570300161409M9	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE LA ESTANCIA DE GUADALUPE, URES	FA-142	URES	ESTANCIA, LA	METRO LINEAL	PERSONA	80.00	100.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	784	152		
		1,077,070.99	1,077,070.99	0.00	0.00				
20682201E1570300161409M9	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE LOMA DE GUADALUPE, URES	FA-143	URES	GUADALUPE	METRO LINEAL	PERSONA	95.00	100.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	522	140		
		682,195.06	682,195.06	0.00	0.00				
20682201E1570300161409M9	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE EL SAUZ, URES	FA-144	URES	SAUZ, EL	METRO LINEAL	PERSONA	100.00	100.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	1118	150		
		1,128,958.77	1,128,958.77	0.00	0.00				
		0.00	0.00	0.00	0.00			0	
		6,744,806.04	6,744,806.04	0.00	0.00	Total Modalidad			8

[SE] URBANIZACION

20202201E4560400461419M9	MODERNIZACION DE LA PLAZA CONSTITUCION (PRIMERA ETAPA), CIUDAD OBREGON, CAJEME	FA-137	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	OBRA	PERSONA	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	350000	
		10,126,404.00	10,126,404.00	0.00	0.00			
20202201E4560400461419M9	MODERNIZACION DE LA PLAZA LAZARO CARDENAS COLONIA CENTRO	FA-050	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	OBRA	PERSONA	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	100000	
		9,542,753.00	9,542,753.00	0.00	0.00			
20442201E4590200161410K6	INTRODUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIA LAS BRISAS DEL VALLE, NAVOJOA	NC2-249	NAVOJOA	NAVOJOA	POSTE	PERSONA	5.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	94	4000	
		3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00			
20502201E4560400461414A6	REHABILITACION DE PARQUE DIF EN CALLE RUIZ CORTINEZ Y AV. SINALOA, COLONIA CENTRO, PUERTO PEÑASCO	ED-325	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	OBRA	PERSONA	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	3000	
		531,270.00	531,270.00	0.00	0.00			





DESARROLLO MUNICIPAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Localidad		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estadal	Federal	Otros	Otros				
Ejercido:	Total	Estadal	Federal	Otros					

[SE] URBANIZACION

20502201E4560400461414A6	REHABILITACION DE PARQUE DIF (SEGUNDA ETAPA) EN CALLE RUIZ CORTINEZ Y AV. SINALOA, COLONIA CENTRO, PUERTO PEÑASCO	ED-326	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO		OBRA	PERSONA	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	3000		
		753,110.39	753,110.39	0.00	0.00				
20502201E4560400461414A6	REHABILITACION DE PARQUE CALLE RIO PANUCO GUILLERMO Y LUCERO VIUDA DE MORUA, COLONIA BRISAS DEL GOLFO, PUERTO PEÑASCO	ED-327	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO		OBRA	PERSONA	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	2000		
		203,591.92	203,591.92	0.00	0.00				
		0.00	0.00	0.00	0.00				
		24,157,129.31	24,157,129.31	0.00	0.00	Total Modalidad		0	6 Obras

[SF] PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES

20032201E4560400161422K6	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO REAL	NC2-175	ACONCHI	SAN PABLO		METRO CUADRADO	PERSONA	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	3790	300		
		1,950,000.00	1,950,000.00	0.00	0.00				
20032201E4560400161422K6	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES DEL BARRIO TELESECUNDARIA	NC2-176	ACONCHI	ACONCHI		METRO CUADRADO	PERSONA	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	4063	1100		
		2,105,000.00	2,105,000.00	0.00	0.00				
20032201E4560400161422K6	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES ALREDEDOR DEL JARDIN DE NIÑOS	NC2-177	ACONCHI	ACONCHI		METRO CUADRADO	PERSONA	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	3012	650		
		1,574,000.00	1,574,000.00	0.00	0.00				
20032201E4560400161422K6	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GUERRERO	NC2-178	ACONCHI	ACONCHI		METRO CUADRADO	PERSONA	30.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	3656	1100		
		1,879,000.00	1,879,000.00	0.00	0.00				
20032201E4560400161422K6	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GENERAL CONTRERAS NORTE	NC2-179	ACONCHI	ACONCHI		METRO CUADRADO	PERSONA	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	3920	650		
		1,997,000.00	1,997,000.00	0.00	0.00				
20032201E4560400161422K6	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICOEN VARIAS CALLES DEL SURESTE	NC2-180	ACONCHI	ACONCHI		METRO CUADRADO	PERSONA	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	4370	650		
		2,198,219.90	2,198,219.90	0.00	0.00				
20042201E4560400161422K6	PAVIMENTACION PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL AIRE EN AGUA PRIETA	NC2-221	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA		METRO CUADRADO	PERSONA	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	5574	2000000		
		2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00				
20132201E4560400161422K6	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA JUAREZ Y CALLE PABLO SIDAR	NC2-181	BACOACHI	BACOACHI		METRO CUADRADO	PERSONA	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	4008	1350		
		1,950,000.00	1,950,000.00	0.00	0.00				





DESARROLLO MUNICIPAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[SF] PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES

20182201E4560400161422K6	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA CUAHUTEMOC ENTRE BLVD. MIGUEL ALEMAN Y CALLE SONORA.	NC2-182	BENJAMIN HILL	BENJAMIN HILL		METRO CUADRADO	PERSONA	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	2964	800		
		1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00				
20222201E4560400161422K6	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE EMILIANO ZAPATA	NC2-183	CARBO	CARBO		METRO CUADRADO	PERSONA	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	3450	2400		
		1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00				
20252201E4560400161422K6	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA EL MORO, CALLE ALVARO OBREGON NORTE Y PROLONGACION CALLE ALVARO OBREGÓN SUR.	NC2-185	CUMPAS	CUMPAS		METRO CUADRADO	PERSONA	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	3770	150		
		3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00				
20272201E4560400161422K6	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA 1 DE MAYO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLEJON BENITO JUAREZ EN LA COLONIA MODERNA	NC2-199	CENTRO, EMPALME	EMPALME		METRO CUADRADO	PERSONA	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	2707	10000		
		2,109,219.90	2,109,219.90	0.00	0.00				
20292201E4560400161422K6	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA SONORA EN ESQUEDA	NC2-186	FRONTERAS	ESQUEDA		METRO CUADRADO	PERSONA	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	3200	3400		
		1,950,000.00	1,950,000.00	0.00	0.00				
20312201E4560400161422K6	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN COLONIA CENTRO, GUAYMAS	NC2-225	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS		METRO CUADRADO	PERSONA	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	537	140		
		484,108.00	484,108.00	0.00	0.00				
20312201E4560400161422K6	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN COLONIA PUNTA ARENA, GUAYMAS	NC2-226	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS		METRO CUADRADO	PERSONA	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	525	80		
		503,905.00	503,905.00	0.00	0.00				
20312201E4560400161422K6	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN COLONIA GUAYMAS NORTE, GUAYMAS	NC2-227	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS		METRO CUADRADO	PERSONA	60.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1532	220		
		1,013,659.00	1,013,659.00	0.00	0.00				
20312201E4560400161422K6	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN COLONIA CENTRO, GUAYMAS	NC2-228	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS		METRO CUADRADO	PERSONA	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	747	250		
		520,053.00	520,053.00	0.00	0.00				
20312201E4560400161422K6	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN COLONIA EL DORADO, GUAYMAS	NC2-229	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS		METRO CUADRADO	PERSONA	90.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1520	216		
		926,840.00	926,840.00	0.00	0.00				
20312201E4560400161422K6	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN COLONIA CENTRO, GUAYMAS	NC2-230	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS		METRO CUADRADO	PERSONA	95.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	2004	344		
		884,376.00	884,376.00	0.00	0.00				





DESARROLLO MUNICIPAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[SF] PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES

20312201E4560400161422K6	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN COLONIA CENTRO, GUAYMAS	NC2-231	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS		METRO CUADRADO	PERSONA		
		0.00	0.00	0.00	0.00	2582	200	100.00	100.00
		1,526,989.00	1,526,989.00	0.00	0.00				
20312201E4560400161422K6	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN COLONIA SAN VICENTE, GUAYMAS	NC2-232	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS		METRO CUADRADO	PERSONA		
		0.00	0.00	0.00	0.00	1335	250	100.00	100.00
		872,687.00	872,687.00	0.00	0.00				
20312201E4560400161422K6	REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON MICRO CARPETA ASFALTICA EN COLONIA FOVISSTE, GUAYMAS	NC2-233	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS		METRO CUADRADO	PERSONA		
		0.00	0.00	0.00	0.00	5846	2000	100.00	100.00
		791,016.00	791,016.00	0.00	0.00				
20322201E4560400161422K6	PAVIMENTACION DE LA CALLE COCOSPORA ENTRE BLVD. SERNA Y PASEO RIO SONORA NORTE DE LA COLONIA HACIENDA DE LA FLOR, HERMOSILLO	NC2-237	HERMOSILLO	HERMOSILLO		METRO CUADRADO	PERSONA		
		0.00	0.00	0.00	0.00	2431	4800	50.00	100.00
		1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00				
20342201E4560400161422K6	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES LORENZA RAMIREZ Y AMPARO MORENO	NC2-187	HUASABAS	HUASABAS		METRO CUADRADO	PERSONA		
		0.00	0.00	0.00	0.00	1725	600	100.00	100.00
		800,000.00	800,000.00	0.00	0.00				
20362201E4560400161422K6	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ALEJANDRO CARRILLO D.	NC2-188	HUEPAC	HUEPAC		METRO CUADRADO	PERSONA		
		0.00	0.00	0.00	0.00		710	100.00	100.00
		800,000.00	800,000.00	0.00	0.00				
20382201E4560400161422K6	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE IGNACIA FIMBRES FINAL NORTE, MAGDALENA	NC2-211	MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO		METRO CUADRADO	PERSONA		
		0.00	0.00	0.00	0.00	1610	182	100.00	100.00
		712,348.00	712,348.00	0.00	0.00				
20382201E4560400161422K6	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SOLANO, MAGDALENA	NC2-212	MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO		METRO CUADRADO	PERSONA		
		0.00	0.00	0.00	0.00	1487	170	100.00	100.00
		528,281.00	528,281.00	0.00	0.00				
20382201E4560400161422K6	PAVIMENTACION CALLE RUIZ CORTINEZ, MAGDALENA	NC2-213	MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO		METRO CUADRADO	PERSONA		
		0.00	0.00	0.00	0.00	1130	136	100.00	100.00
		400,938.00	400,938.00	0.00	0.00				
20382201E4560400161422K6	PAVIMENTACION CALLE COCOSPORA, MAGDALENA	NC2-214	MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO		METRO CUADRADO	PERSONA		
		0.00	0.00	0.00	0.00	495	76	100.00	100.00
		178,121.00	178,121.00	0.00	0.00				
20382201E4560400161422K6	PAVIMENTACION CALLE MANUELA ORDOÑEZ, MAGDALENA	NC2-215	MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO		METRO CUADRADO	PERSONA		
		0.00	0.00	0.00	0.00	590	76	100.00	100.00
		227,855.00	227,855.00	0.00	0.00				





DESARROLLO MUNICIPAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[SF] PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES

20382201E4560400161422K6	PAVIMENTACION CALLE ROSALES, MAGDALENA								
NC2-216	MAGDALENA	MAGDALENA	DE KINO		METRO CUADRADO	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	230	60	100.00	100.00	
	91,308.00	91,308.00	0.00	0.00					
20402201E4560400161422K6	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN BOULEVARD BIMBO, SALIDA A CUMPAS								
NC2-193	MOCTEZUMA	MOCTEZUMA			METRO CUADRADO	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1090	4800	100.00	100.00	
	476,504.00	476,504.00	0.00	0.00					
20402201E4560400161422K6	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ROSALES ENTRE 5 DE MAYO Y NAGOBABI								
NC2-194	MOCTEZUMA	MOCTEZUMA			METRO CUADRADO	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	836	4800	100.00	100.00	
	463,820.00	463,820.00	0.00	0.00					
20402201E4560400161422K6	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ROSALES ENTRE PUEBLA Y 5 DE MAYO								
NC2-195	MOCTEZUMA	MOCTEZUMA			METRO CUADRADO	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	680	4800	100.00	100.00	
	324,943.00	324,943.00	0.00	0.00					
20402201E4560400161422K6	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ALLENDE ENTRE 5 DE MAYO Y NAGOBABI								
NC2-196	MOCTEZUMA	MOCTEZUMA			METRO CUADRADO	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	554	4800	100.00	100.00	
	264,733.00	264,733.00	0.00	0.00					
20402201E4560400161422K6	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ALLENDE ENTRE PUEBLA Y 5 DE MAYO								
NC2-197	MOCTEZUMA	MOCTEZUMA			METRO CUADRADO	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	879	4800	100.00	100.00	
	420,000.00	420,000.00	0.00	0.00					
20452201E4560400161422K6	PAVIMENTACION DEL BOULEVARD EL RAQUET								
NC2-189	NOGALES	HEROICA NOGALES			METRO CUADRADO	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	3304.22	40000	100.00	100.00	
	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00					
20472201E4560400161422K6	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS VIALIDADES								
NC2-192	OPODEPE	OPODEPE			METRO CUADRADO	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	4001	420	100.00	100.00	
	1,950,000.00	1,950,000.00	0.00	0.00					
20492201E4560400161422K6	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL EN COLONIA INFONAVIT								
NC2-191	PITIQUITO	PITIQUITO			METRO CUADRADO	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	4255	2600	100.00	100.00	
	1,950,000.00	1,950,000.00	0.00	0.00					
20512201E4560400161422K6	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE S/N ENTRE CALLE LA TRAMPA Y CENTRO DE SALUD EN BATAZOSA, QUIRIEGO								
NC2-281	QUIRIEGO	BATAZOSA			METRO CUADRADO	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	678	1000	100.00	100.00	
	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00					
20532201E4560400161422K6	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, ROSARIO								
NC2-223	ROSARIO	ROSARIO (TESOPACO)			METRO CUADRADO	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	3079	700	100.00	100.00	
	1,040,000.00	1,040,000.00	0.00	0.00					





DESARROLLO MUNICIPAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[SF] PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES

20572201E4560400161422K6 NC2-234	PAVIMENTACION AV. MAZATLAN B DE LA CALLE 19 A LA CALLE 22, AV.TUXPAN DE LA CALLE 19 A LA 21, CALLE 19 Y CALLE 21 DE AV. MAZATLAN B A LA AV. TUXPAN B, SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO		METRO CUADRADO	PERSONA	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	12500	50		
	3,428,624.00	3,428,624.00	0.00	0.00				
20572201E4560400161422K6 NC2-235	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA AV.MAZATLAN B DE LA CALLE 19 A LA CALLE 22, AV. TUXPAN DE LA CALLE 19 A LA CALLE 21, CALLE 19 Y CALLE 21 DE AV. MAZATLAN B A LA AV.TUXPAN B, SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO		METRO CUADRADO	PERSONA	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1587	770		
	651,781.00	651,781.00	0.00	0.00				
20572201E4560400161422K6 NC2-236	PAVIMENTACION DEL FRACCIONAMIENTO VILLA COLONIAL, SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO		METRO CUADRADO	PERSONA	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	21544	1800		
	1,914,952.19	1,914,952.19	0.00	0.00				
20572201E4560400161422K6 NC2-683	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA AVE. "A" DE LA CALLE DE LAS AMERICAS A LA CALLE 1RA., POBLADO LUIS B. SANCHEZ, SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	LUIS B SANCHEZ		METRO CUADRADO	PERSONA	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	2483-111	439		
	677,526.00	677,526.00	0.00	0.00				
20572201E4590100161410K6 NC2-684	ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE 47 DE AVE. OBREGON A LA AVE. LEY DE ALFABETIZACION "C" EN COLONIA 10 DE ABRIL, SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO		LUMINARIA	PERSONA	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	77	1260		
	701,547.51	701,547.51	0.00	0.00				
20612201E4560400161422K6 NC2-190	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDAS LUIS DONALDO COLOSIO SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ		METRO CUADRADO	PERSONA	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	4072	900		
	1,950,000.00	1,950,000.00	0.00	0.00				
20722201E4560500261422A6 ED-303	BACHEO CON CARPETA ASFALTICA EN VARIAS CALLES, SONOITA, GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES	SONOITA	SONOITA		METRO CUADRADO	PERSONA	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	2857	20000		
	472,527.00	472,527.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	59,661,881.50	59,661,881.50	0.00	0.00	Total Modalidad			0 48 Obras

[SG] ELECTRIFICACION

20202201E4590200161410K6 NC2-198	INTRODUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE 300 ENTRE PASEO MIRAVALLE Y CARRETERA INTERNACIONAL EN CIUDAD OBREGON, CAJEME	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)		POSTE	PERSONA	30.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	43	100000		
	1,109,219.90	1,109,219.90	0.00	0.00				
20222201E4590100461411K6 NC2-184	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA EL YAQUI, CARBO	CARBO	CARBO		METRO LINEAL-POSTE	PERSONA	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	250-6	96		
	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00				
20502201E4590100361410A6 ED-328	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN BOULEVARD JACARANDAS DESDE AVENIDA DE LAS ROSAS A LA AVENIDA MARGARITAS EN FRACCIONAMIENTO PEÑASCO, PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO		OBRA	PERSONA	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	120		
	28,935.80	28,935.80	0.00	0.00				





DESARROLLO MUNICIPAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Localidad		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Otros				
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros	Otros				
	0.00	0.00	0.00	0.00		Total Modalidad		0	0
	1,388,155.70	1,388,155.70	0.00	0.00				3	Obras

[SI] VIALIDADES URBANAS

20502201E4560500161420A6	PAVIMENTACION DE CALLEJON 30 ENTRE AVE. PLUTARCO ELIAS CALLES Y AVE. EMILIANO PORTE GIL, COL. OBRERA, PUERTO PEÑASCO	ED-292	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	METRO CUADRADO	PERSONA	0.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	2030	1000
			589,691.67	589,691.67	0.00	0.00		
20502201E4560500161420A6	PAVIMENTACION DE LA AVE. PLUTARCO ELIAS CALLES DESDE AVE. 26 HASTA CALLEJON 31, EN COLONIA OBRERA, PUERTO PEÑASCO	ED-293	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	METRO CUADRADO	PERSONA	0.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	11079	1000
			2,048,778.49	2,048,778.49	0.00	0.00		
20502201E4560500161420A6	PAVIMENTACION DE LA CALLE DR. GRACIDA ENTRE AVE. CONSTITUCION Y AVE. SINALOA, COL. NUEVA ESPERANZA, PUERTO PEÑASCO	ED-294	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	METRO CUADRADO	PERSONA	0.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	7605	1000
			1,543,488.12	1,543,488.12	0.00	0.00		
20502201E4560500161420A6	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN BLVD. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, PUERTO PEÑASCO	ED-295	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	METRO LINEAL	PERSONA	0.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	340	5000
			141,860.00	141,860.00	0.00	0.00		
20502201E4560500261420A6	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN CRUCERO DEL BLVD. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y RIO SUSUCHIATE, PUERTO PEÑASCO	ED-296	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	METRO CUADRADO	PERSONA	0.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	1300	1200
			371,281.01	371,281.01	0.00	0.00		
20502201E4560500261420A6	REHABILITACION DE PRINCIPALES VIALIDADES DE TERRACERIA EN EL MUNICIPIO, PUERTO PEÑASCO	ED-297	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	METRO CUADRADO	PERSONA	0.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	25300	1000
			4,120,623.02	4,120,623.02	0.00	0.00		
20502201E4560700261207A6	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION EN BLVD. RAFAEL GODOY CISNEROS Y BLVD. LAS CONCHAS, PUERTO PEÑASCO	ED-298	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	PROYECTO	PERSONA	0.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	1	2000
			569,985.00	569,985.00	0.00	0.00		
20502201E4560700261207A6	PROYECTO EJECUTIVO DE ACCESO A PLAYA HERMOSA, PUERTO PEÑASCO	ED-299	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	PROYECTO	PERSONA	0.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	1	2000
			488,400.00	488,400.00	0.00	0.00		
20722201E4560500261211M9	MANTENIMIENTO Y RASPADO DE CALLES Y CAMINOS RURALES, SONOYTA, GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES	ED-304	GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES	SONOYTA	METRO CUADRADO	PERSONA	0.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	865558	20000
			1,633,307.95	1,633,307.95	0.00	0.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00		Total Modalidad		0
	11,507,415.26	11,507,415.26	0.00	0.00				9

[SL] INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

20202402E3380300261211M9	MODERNIZACION DEL ESTADIO DE FUTBOL "MANUEL PIRI SAGASTA", CIUDAD OBREGON, CAJEME	FA-138	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	OBRA	PERSONA	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	1	350000
			12,613,968.00	12,613,968.00	0.00	0.00		





DESARROLLO MUNICIPAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto			Localidad		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Ejercido:	Total				

[SL] INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

20312402E3380300361211K6	REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA, EJIDO FRANCISCO MARQUEZ, GUAYMAS	NC2-217	GUAYMAS	FRANCISCO MARQUEZ	CANCHA	PERSONA	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	1	50		
		260,602.00	260,602.00	0.00				
20312402E3380300361211K6	REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA EN COLONIA SAN VICENTE, GUAYMAS	NC2-218	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	CANCHA	PERSONA	50.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	1	200		
		180,120.00	180,120.00	0.00				
20312402E3380300361211K6	REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA EN COLONIA 100 CASAS, GUAYMAS	NC2-219	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	CANCHA	PERSONA	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	1	100		
		206,104.00	206,104.00	0.00				
20312402E3380300361211K6	REHABILITACION DE GIMNASIO MUNICIPAL EN COLONIA CENTRO, GUAYMAS	NC2-220	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	GIMNASIO	PERSONA	90.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	1	220		
		429,541.00	429,541.00	0.00				
20382402E3380300361211K6	REHABILITACION DE PARQUE DEPORTIVO INFONAVIT KINO, MAGDALENA	NC2-222	MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO	METRO CUADRADO	PERSONA	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	1224	441		
		361,149.00	361,149.00	0.00				
20502402E3380300261211A6	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA SAN RAFAEL SUR PRIMERA ETAPA, PUERTO PEÑASCO	ED-346	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	UNIDAD	PERSONA	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	1	10000		
		1,774,999.94	1,774,999.94	0.00				
20502402E3380300261211A6	CONSTRUCCION DE CLUB DEPORTIVO BARRIAL LA ESPERANZA, PRIMER ETAPA, PUERTO PEÑASCO	ED-347	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	UNIDAD	PERSONA	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	1	1000		
		80,163.61	80,163.61	0.00				
20502402E3380300361211A6	RED ALIMENTADOR PRINCIPAL PARA SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A UNIDAD DEPORTIVA SAN RAFAEL, COL. SAN RAFAEL, PUERTO PEÑASCO	ED-339	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	UNIDAD	PERSONA	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	1	10000		
		225,000.07	225,000.07	0.00				
20502402E3380300361211A6	CONSOLIDACION DEL PARQUE TERMoeLECTRICA, UBICADO EN BLVD. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y DERECHO DE VIA, COL. TERMoeLECTRICA (DEPORTIVO), PUERTO PEÑASCO	ED-340	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	UNIDAD	PERSONA	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	1	1500		
		162,172.71	162,172.71	0.00				
20502402E3380300361211A6	REHABILITACION DE PARQUE DEPORTIVO "LAZARO CARDENAS", EN LAZARO CARDENAS Y MARCELO PINO EN COL. LUIS DONALDO COLOSIO (DEPORTIVO), PUERTO PEÑASCO	ED-341	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	UNIDAD	PERSONA	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	1	1000		
		570,506.48	570,506.48	0.00				
20502402E3380300361211A6	REHABILITACION DE PARQUE UBICADO EN ENRIQUETA DE TENA ENTRE AVENIDA AQUILES SERDAN Y NICOLAS BRAVO, LA COL. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ (DEPORTIVO), PUERTO PEÑASCO	ED-342	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	UNIDAD	PERSONA	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	1	2500		
		450,860.03	450,860.03	0.00				





DESARROLLO MUNICIPAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto			Localidad		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %
Cve. Estatal	Municipio	Estatal	Federal	Otros	Estatal	Federal				

[SL] INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

20502402E3380300361211A6	REHABILITACION DE PARQUE SONORA EN FRANCISCO LEON DE LA BARRA ENRE ORIENTE Y EDUARDO IBARRA LA COL. LOPEZ PORTILLO (DEPORTIVO), PUERTO PEÑASCO	ED-343	PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	UNIDAD	PERSONA	0.00	100.00
			0.00	0.00	1	2500		
			617,347.50	617,347.50				
20502402E3380300361211A6	REHABILITACION DE PARQUE TERMoeLECTRICA UBICADO EN BLVD. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y DERECHO, COL. TERMoeLECTRICA (DEPORTIVO), PUERTO PEÑASCO	ED-344	PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	UNIDAD	PERSONA	0.00	100.00
			0.00	0.00	1	1300		
			798,923.76	798,923.76				
20502402E3380300361211A6	REHABILITACION DE PARQUE REVOLUCION, CALLE CUAUHTEMOC N° 303 COL. LOPEZ PORTILLO (DEPORTIVO), PUERTO PEÑASCO	ED-345	PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	UNIDAD	PERSONA	0.00	100.00
			0.00	0.00	1	2500		
			499,544.07	499,544.07				
20572402E3380300261211K6	CONSTRUCCION DE GRADAS, BARRA PERIMETRAL, CERCOS Y BANQUETAS EN CANCHA DE FUTBOL FEMENIL EN BOSQUE NO.2, SAN LUIS RIO COLORADO	NC2-205	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA	PERSONA	90.00	100.00
			0.00	0.00	1	1000		
			280,000.00	280,000.00				
20572402E3380300261211K6	CONSTRUCCIÓN DE CAMPOS DE BEISBOL CATEGORIAS 5-6 DE LIGA CUCAPAH EN UNIDAD DEPORTIVA PLUTARCO ELIAS CALLES, SAN LUIS RIO COLORADO	NC2-206	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA	PERSONA	100.00	100.00
			0.00	0.00	1	1200		
			1,247,640.00	1,247,640.00				
20572402E3380300261211K6	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS Y COOPERATIVA EN UNIDAD DEPORTIVA BENITO JUAREZ, SAN LUIS RIO COLORADO	NC2-207	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA	PERSONA	100.00	100.00
			0.00	0.00	1	1500		
			687,234.00	687,234.00				
20572402E3380300261211K6	CONSTRUCCIÓN DE GRADAS, BANQUETAS Y FACHADA PARA ESTADIO TINGOLO VELAZQUEZ, SAN LUIS RIO COLORADO	NC2-208	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA	PERSONA	100.00	100.00
			0.00	0.00	1	1500		
			400,482.00	400,482.00				
20572402E3380300261211K6	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS, SISTEMA DE RIEGO Y EQUIPAMIENTO PARA MANTENIMIENTO, SAN LUIS RIO COLORADO	NC2-209	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA	PERSONA	100.00	100.00
			0.00	0.00	1	1000		
			355,422.00	355,422.00				
20572402E3380300261211K6	CONSTRUCCIÓN DE VESTIDORES, COOPERATIVA Y BANQUETAS EN ESTADIO MEXICO 70, SAN LUIS RIO COLORADO	NC2-210	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA	PERSONA	100.00	100.00
			0.00	0.00	1	1500		
			500,000.00	500,000.00				
20572402E3380300361211K6	REHABILITACION DE CAMPO DE BEISBOL NO.2 EN UNIDAD DEPORTIVA PLUTARCO ELIAS CALLES, SAN LUIS RIO COLORADO	NC2-200	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA	PERSONA	90.00	100.00
			0.00	0.00	1	800		
			952,617.00	952,617.00				
20572402E3380300361211K6	REHABILITACION DE CAMPO DE FUTBOL EN UNIDAD DEPORTIVA PLUTARCO ELIAS CALLES, SAN LUIS RIO COLORADO	NC2-201	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA	PERSONA	90.00	100.00
			0.00	0.00	1	800		
			170,000.00	170,000.00				





DESARROLLO MUNICIPAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Localidad		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %
Cve. Estatal	Municipio	Estatal	Federal	Otros	Otros				

[SL] INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

20572402E3380300361211K6	REHABILITACION DE ESTADIO DE BEISBOL PANCHON MARTINEZ, SAN LUIS RIO COLORADO	NC2-202	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA	PERSONA	800	90.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	1				
		872,682.00	872,682.00	0.00					
20572402E3380300361211K6	REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA PLUTARCO ELIAS CALLES (OBRAS COMUNES), SAN LUIS RIO COLORADO	NC2-203	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA	PERSONA	2000	90.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	1				
		1,283,932.00	1,283,932.00	0.00					
20572402E3380300361211K6	REHABILITACION DE GIMNASIO MUNICIPAL, SAN LUIS RIO COLORADO	NC2-204	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA	PERSONA	2500	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	1				
		3,450,000.00	3,450,000.00	0.00					
		0.00	0.00	0.00				0	
		29,431,011.17	29,431,011.17	0.00				26	Obras
Total Modalidad									

[SS] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS

20502701E1250100661201A6	CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNITARIO EN LA COLONIA NUEVA ESPERANZA, PUERTO PEÑASCO	ED-329	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	OBRA	PERSONA	5000	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	1				
		752,660.00	752,660.00	0.00					
20502701E1250100661201A6	CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNITARIO EN COLONIA OBRERA, PUERTO PEÑASCO	ED-330	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	OBRA	PERSONA	5000	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	1				
		754,726.57	754,726.57	0.00					
		0.00	0.00	0.00				0	
		1,507,386.57	1,507,386.57	0.00				2	Obras
Total Modalidad									

[U3] AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS

20192201E1570200161408N4	MODERNIZACION Y MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA ELECTROMECANICA EN 8 FUENTES DE ABASTECIMIENTO (POZOS 4, 5, 6, 7, 8, VENTARRON 1Y Y 2Y)	NC2-411	(CONTINUACION), CABORCA	HEROICA CABORCA	SISTEMA	PERSONA	63658	43.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	1				
		2,000,000.00	2,000,000.00	0.00					
20202201E1570200161408N4	SUMINISTRO E INSTALACION DE 14,665 MICROMEDIDORES, CIUDAD OBREGON, CAJEME	NC1-302	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	MEDIDOR	PERSONA	166000	65.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	14665				
		8,143,180.00	8,143,180.00	0.00					
20202201E1570200161408N4	REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DE 4" DE PVC EN CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO ENTRE TABASCO Y CALIFORNIA, CIUDAD OBREGON,	NC1-303	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	METRO LINEAL	PERSONA	642	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	264.97				
		213,219.00	213,219.00	0.00					
20202201E1570200161408N4	REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DE 4" DE PVC EN CALLE CHAPULTEPEC ENTRE TABASCO Y COAHUILA, CIUDAD OBREGON, CAJEME	NC1-304	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	METRO LINEAL	PERSONA	300	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	293.2				
		83,646.00	83,646.00	0.00					





DESARROLLO MUNICIPAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Cve. Programática / Proyecto		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[U3] AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS

20202201E1570200161408N4	REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DE 4" DE PVC EN CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAZ ENTRE CHIHUAHUA Y JUSTO SIERRA, CIUDAD OBREGON,							
NC1-305	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)			METRO LINEAL	PERSONA		
	0.00	0.00	0.00	0.00	893.74	978	100.00	100.00
	790,229.00	790,229.00	0.00	0.00				
20202201E1570200161408N4	REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DE 4" DE PVC EN CALLE PONCIANO ARRIAGA ENTRE CHIHUAHUA Y COAHUILA, CIUDAD OBREGON, CAJEME							
NC1-306	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)			METRO LINEAL	PERSONA		
	0.00	0.00	0.00	0.00	479.26	353	100.00	100.00
	271,748.00	271,748.00	0.00	0.00				
20202201E1570200161408N4	REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DE 4" DE PVC EN CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO ENTRE ZACATECAS Y CHIHUAHUA, CIUDAD OBREGON, CAJEME							
NC1-307	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)			METRO LINEAL	PERSONA		
	0.00	0.00	0.00	0.00	189.1	349	100.00	100.00
	176,812.00	176,812.00	0.00	0.00				
20202201E1570200161408N4	REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DE 4" DE PVC EN CALLE FERNANDO MONTES DE OCA ENTRE CHIHUAHUA Y COAHUILA, CIUDAD OBREGON,							
NC1-308	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)			METRO LINEAL	PERSONA		
	0.00	0.00	0.00	0.00	483.22	332	95.00	100.00
	288,133.00	288,133.00	0.00	0.00				
20202201E1570200161408N4	REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DE 4" DE PVC EN CALLE SEBASTIAN LERDO DE TEJADA ENTRE CHIHUAHUA Y COAHUILA, CIUDAD OBREGON,							
NC1-309	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)			METRO LINEAL	PERSONA		
	0.00	0.00	0.00	0.00	484.01	365	95.00	100.00
	296,543.00	296,543.00	0.00	0.00				
20722201E1570200161408A6	CONSTRUCCION DE INTERCONEXION DE LINEA DE AGUA POTABLE DE 8" DESDE POZO 6 HASTA NUEVO TANQUE DE ALMACENAMIENTO, SONOYTA, GENERAL							
ED-301	PLUTARCO ELIAS CALLES	SONOYTA			METRO LINEAL	PERSONA		
	0.00	0.00	0.00	0.00	2400	20000	0.00	100.00
	1,126,306.22	1,126,306.22	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	13,389,816.22	13,389,816.22	0.00	0.00	Total Modalidad		0	10

[U4] ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS

20192201E1570400161413N4	CONSTRUCCION, ESTABILIZACION Y PUESTA EN MARCHA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE 15 LPS, PLUTARCO ELIAS CALLES (Y GRIEGA),							
NC1-858	CABORCA	PLUTARCO ELIAS CALLES			SISTEMA	PERSONA		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	6448	0.00	100.00
	11,511,282.00	11,511,282.00	0.00	0.00				
20202201E1570300161408N4	REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA DE 8" DE PVC EN CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO ENTRE TABASCO Y CALIFORNIA, CIUDAD OBREGON,							
NC1-310	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)			METRO LINEAL	PERSONA		
	0.00	0.00	0.00	0.00	257.25	642	100.00	100.00
	260,601.00	260,601.00	0.00	0.00				
20202201E1570300161408N4	REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA DE 8" DE PVC EN CALLE CHAPULTEPEC ENTRE TABASCO Y COAHUILA, CIUDAD OBREGON, CAJEME							
NC1-311	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)			METRO LINEAL	PERSONA		
	0.00	0.00	0.00	0.00	291.9	300	100.00	100.00
	422,745.00	422,745.00	0.00	0.00				





DESARROLLO MUNICIPAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico	Av. Finan.	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros			%	%	

[U4] ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS

20202201E1570300161408N4	REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA DE 8" DE PVC EN CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAZ ENTRE CHIHUAHUA Y JUSTO SIERRA, CIUDAD OBREGON,								
NC1-312	CAJEME		CIUDAD OBREGON (CAJEME)		METRO LINEAL	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	852.72	978	100.00	100.00	
	972,339.00	972,339.00	0.00	0.00					
20202201E1570300161408N4	REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA DE 8" DE PVC EN CALLE PONCIANO ARRIAGA ENTRE CHIHUAHUA Y COAHUILA, CIUDAD OBREGON, CAJEME								
NC1-313	CAJEME		CIUDAD OBREGON (CAJEME)		METRO LINEAL	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	484.12	353	100.00	100.00	
	312,418.00	312,418.00	0.00	0.00					
20202201E1570300161408N4	REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA DE 8" DE PVC EN CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO ENTRE ZACATECAS Y CHIHUAHUA, CIUDAD OBREGON,								
NC1-314	CAJEME		CIUDAD OBREGON (CAJEME)		METRO LINEAL	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	256.2	349	100.00	100.00	
	190,127.00	190,127.00	0.00	0.00					
20202201E1570300161408N4	REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA DE 8" DE PVC EN CALLE FERNANDO MONTES DE OCA ENTRE CHIHUAHUA Y COAHUILA, CIUDAD OBREGON,								
NC1-315	CAJEME		CIUDAD OBREGON (CAJEME)		METRO LINEAL	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	483.32	332	100.00	100.00	
	344,770.00	344,770.00	0.00	0.00					
20202201E1570300161408N4	REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DE 4" DE PVC EN CALLE SEBASTIAN LERDO DE TEJADA ENTRE CHIHUAHUA Y COAHUILA, CIUDAD OBREGON,								
NC1-316	CAJEME		CIUDAD OBREGON (CAJEME)		METRO LINEAL	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	486.6	365	95.00	100.00	
	323,975.00	323,975.00	0.00	0.00					
20202201E1570300161408N4	AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA DE 12" DE DIAMETRO, PROVIDENCIA, CAJEME								
NC1-317	CAJEME		PROVIDENCIA		METRO LINEAL	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	931.35	500	0.00	100.00	
	1,219,228.00	1,219,228.00	0.00	0.00					
20202201E1570300161408N4	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA DE 8" POR LAS CALLES BENJAMIN HILL, MANUEL M. DIEGUEZ, FRUCTUOSO MENDEZ Y SALVADOR ALVARADO,								
NC1-318	CAJEME		CIUDAD OBREGON (CAJEME)		METRO LINEAL	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	2696	432	100.00	100.00	
	1,136,671.00	1,136,671.00	0.00	0.00					
20202201E1570300161408N4	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE 30" EN LA CALLE CYPRES ENTRE BOULEVARD LAS TORRES Y CALLE CIRUELO EN LA COLONIA BELTRONES,								
NC1-319	QUETCHEHUECA, CAJEME		QUETCHEHUECA		METRO LINEAL	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	467.1	92173	100.00	100.00	
	1,203,595.00	1,203,595.00	0.00	0.00					
20272201E1570400161409A0	CONSTRUCCION DE 3 PLANTAS MECANIZADAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EMPALME								
NC1-928	EMPALME		EMPALME		PLANTA	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	3	42516	100.00	100.00	
	13,883,240.00	13,883,240.00	0.00	0.00					
20272201E1570400161409O0	CONCLUSION DE LA CONSTRUCCION DE 3 PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (2 CON CAPACIDAD DE 10 LPS Y UNA DE 40 LPS), EMPALME								
NC1-654	EMPALME		EMPALME		PLANTA	PERSONA			
	0.00	0.00	0.00	0.00	3	42516	70.00	100.00	
	7,194,290.45	7,194,290.45	0.00	0.00					





DESARROLLO MUNICIPAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad											
Cve. Programática / Proyecto											
Cve. Estatal		Municipio		Localidad						Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %			
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros							

[U4] ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS

20272201E456070036140900	SUPERVISION, CONTROL Y EVALUACION A LAS OBRAS DEL PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 2012, EMPALME	NC2-860	EMPALME	EMPALME					
		0.00	0.00	0.00	0.00				
		201,440.13	201,440.13	0.00	0.00	1	PERSONA	42516	100.00 100.00
20442201E157040016140900	CONCLUSION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES "RIO MAYO", NAVOJOA	NC2-357	NAVOJOA	NAVOJOA					
		0.00	0.00	0.00	0.00				
		9,506,440.42	9,506,440.42	0.00	0.00	1	PERSONA	100000	95.00 100.00
20502201E1570100361207A6	PROYECTO EJECUTIVO DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA E HIDRAULICA EN LA COLONIA LA CHOYA, PUERTO PEÑASCO	ED-323	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO					
		0.00	0.00	0.00	0.00				
		903,468.58	903,468.58	0.00	0.00	1	PERSONA	1000	0.00 100.00
20502201E1570100361207A6	PROYECTO DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA SAN RAFAEL, PUERTO PEÑASCO	ED-324	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO					
		0.00	0.00	0.00	0.00				
		523,850.00	523,850.00	0.00	0.00	1	PERSONA	1000	0.00 100.00
20502201E1570300161408A6	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLEJON 27 A CALLEJON 31 ENTRE PLUTARCO ELIAS CALLES Y FRANCISCO VILLA EN LA COLONIA OBRERA, PUERTO PEÑASCO	ED-318	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO					
		0.00	0.00	0.00	0.00				
		1,147,698.90	1,147,698.90	0.00	0.00	1430.9	PERSONA	3000	0.00 100.00
20502201E1570300161408A6	CONSTRUCCION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS EN AVENIDA 30 Y CALLEJON 30 DE LA AVENIDA PLUTARCO ELIAS CALLES A AVENIDA EMILIANO PORTES EN LA COLONIA OBRERA, PUERTO PEÑASCO	ED-319	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO					
		0.00	0.00	0.00	0.00				
		23,228.83	23,228.83	0.00	0.00	39	PERSONA	180	0.00 100.00
20502201E1570300161408A6	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN AVENIDA PLUTARCO ELIAS CALLES DE AVENIDA 26 A CALLEJON 31 EN LA COLONIA OBRERA, PUERTO PEÑASCO	ED-320	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO					
		0.00	0.00	0.00	0.00				
		40,259.81	40,259.81	0.00	0.00	298.7	PERSONA	130	0.00 100.00
20502201E1570300161408A6	CONSTRUCCION DE DESCARGAS FALTANTES EN AVENIDA PLUTARCO ELIAS CALLES EN LA COLONIA OBRERA, PUERTO PEÑASCO	ED-321	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO					
		0.00	0.00	0.00	0.00				
		66,144.51	66,144.51	0.00	0.00	20	PERSONA	100	0.00 100.00
20502201E1570300161408A6	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA LOPEZ PORTILLO, POR LA CALLE FRANCISCO MARQUEZ ENTRE BOULEVARD SAMUEL OCAÑA Y CALLE NOGALES, PUERTO PEÑASCO	ED-322	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO					
		0.00	0.00	0.00	0.00				
		156,962.00	156,962.00	0.00	0.00	310	PERSONA	1000	0.00 100.00
20572201E1570300161409A0	CONSTRUCCION DE LA 1RA. ETAPA DEL SUBCOLECTOR JASMIN	NC1-399	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO					
		0.00	0.00	0.00	0.00				
		541,356.00	541,356.00	0.00	0.00	4250	PERSONA	2648	100.00 100.00
20572201E1570300161409A0	CONSTRUCCION DE LA 2DA. ETAPA DEL SUBCOLECTOR EJIDO ORIENTE	NC1-400	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO					
		0.00	0.00	0.00	0.00				
		1,333,644.00	1,333,644.00	0.00	0.00	6915	PERSONA	8085	100.00 100.00





DESARROLLO MUNICIPAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal	Municipio	Localidad							
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[U4] ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS

20572201E1570300161409A0	GASTOS PARA SEGUIMIENTO, CONTROL, SUPERVISION Y EVALUACION A LAS OBRAS DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU 2011)								
NC1-879	SAN LUIS RIO COLORADO		SAN LUIS RIO COLORADO		PROGRAMA	PERSONA	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	23871			
	78,750.00	78,750.00	0.00	0.00					
20722201E1570300161409A6	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE 13 DESDE BOULEVARD DE LAS AMERICAS HASTA AVENIDA "D" EN LA COLONIALOMA BONITA, SONOYTA, GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES								
ED-302	GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES		SONOYTA		METRO LINEAL	PERSONA	0.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	398	300			
	249,616.71	249,616.71	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	Total Modalidad		0	0	Obras
	53,748,141.34	53,748,141.34	0.00	0.00			26		

[UE] SITIOS HISTORICOS

20202201E1570100361304A0	PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE LINEAS DE CONDUCCION DESDE VASO REGULADOR HASTA PLANTAS POTABILIZADORAS, CIUDAD OBREGON, CAJEME								
NC1-511	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)		PROYECTO	MUNICIPIO	0.00	100.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1			
	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	Total Modalidad		0	0	Obras
	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00			1		
	0.00	0.00	0.00	0.00	Total Dependencia		0	0	Obras
	212,797,909.10	212,797,909.10	0.00	0.00			190		





Erogaciones no Sectorizables



EROGACIONES NO SECTORIZABLES
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Estatal		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[6P] CANALIZACION DE RECURSOS FINANCIEROS

23011502E6140200279901A0 FONDO DE GESTION LEGISLATIVA									
HERMOSILLO		HERMOSILLO		FONDO		ESTADO		0.00	0.00
99,000,000.00	99,000,000.00	0.00	0.00	1	1				
0.00	0.00	0.00	0.00						
99,000,000.00	99,000,000.00	0.00	0.00	Total Modalidad				1	Obras
0.00	0.00	0.00	0.00					0	
99,000,000.00	99,000,000.00	0.00	0.00	Total Dependencia				1	Obras
0.00	0.00	0.00	0.00					0	





ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
Cve. Programática / Proyecto									
Cve. Est.		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	Av. Finan. %	
Ejercido:	Total	Estatal	Federal	Otros					
	4,159,220,153.70	4,149,600,289.00	9,619,864.70	0.00	Total General		454		
	5,720,860,483.21	5,681,444,817.91	10,616,824.70	28,798,840.60			2872	Obras	





Apéndice I

Resúmenes



Resumen por Dependencia



CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA ESTATAL 2012
INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y PRODUCTIVAS

RESUMEN POR DEPENDENCIA

Dependencia	Autorizado	Total	Estatal	Federal	Otros	Proyectos
	Ejercido	Total	Estatal	Federal	Otros	
GASTO DE INVERSION						
SECRETARIA DE GOBIERNO		19,790,944.00	19,790,944.00	0.00	0.00	6
		2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	1 Obras
SECRETARIA DE HACIENDA		16,000,000.00	16,000,000.00	0.00	0.00	4
		212,914,285.70	212,914,285.70	0.00	0.00	2 Obras
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL		170,000,000.00	170,000,000.00	0.00	0.00	16
		204,307,484.96	203,310,524.96	996,960.00	0.00	303 Obras
SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA		492,543,990.70	482,924,126.00	9,619,864.70	0.00	144
		714,122,116.44	704,502,245.56	9,619,864.70	6.18	1034 Obras
SECRETARIA DE SALUD PUBLICA		30,253,254.00	30,253,254.00	0.00	0.00	5
		8,409,442.00	8,409,442.00	0.00	0.00	2 Obras
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO		1,702,300,998.00	1,702,300,998.00	0.00	0.00	168
		1,577,829,047.17	1,549,030,212.75	0.00	28,798,834.42	1066 Obras
SECRETARIA DE ECONOMIA		135,000,000.00	135,000,000.00	0.00	0.00	56
		240,645,133.72	240,645,133.72	0.00	0.00	34 Obras
SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA		1,060,000,000.00	1,060,000,000.00	0.00	0.00	49
		2,340,994,104.81	2,340,994,104.81	0.00	0.00	167 Obras
PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO		5,427,097.00	5,427,097.00	0.00	0.00	1
		13,930,641.20	13,930,641.20	0.00	0.00	13 Obras
SECRETARIA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PUBLICA		425,498,870.00	425,498,870.00	0.00	0.00	2
		192,410,318.11	192,410,318.11	0.00	0.00	60 Obras
SECRETARIA DEL TRABAJO		3,405,000.00	3,405,000.00	0.00	0.00	2
		0.00	0.00	0.00	0.00	0 Obras
DESARROLLO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0
		212,797,909.10	212,797,909.10	0.00	0.00	190 Obras
EROGACIONES NO SECTORIZABLES		99,000,000.00	99,000,000.00	0.00	0.00	1
		0.00	0.00	0.00	0.00	0 Obras
SUBTOTAL GASTO DE INVERSION		4,159,220,153.70	4,149,600,289.00	9,619,864.70	0.00	454
		5,720,860,483.21	5,681,444,817.91	10,616,824.70	28,798,840.60	2872 Obras
TOTAL GENERAL:		4,159,220,153.70	4,149,600,289.00	9,619,864.70	0.00	454
		5,720,860,483.21	5,681,444,817.91	10,616,824.70	28,798,840.60	2872 Obras





Resumen por Dependencia – Modalidad



RESUMEN POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Dependencia	Autorizado	Total	Estatal	Federal	Otros	Proyectos
	Ejercido	Total	Estatal	Federal	Otros	
SECRETARIA DE GOBIERNO						
[5K] EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS		8,790,944.00	8,790,944.00	0.00	0.00	4
		2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	1
[BN] POLITICAY PLANEACION DEL DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0
		0.00	0.00	0.00	0.00	0
[SH] VIVIENDA DIGNA		8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00	1
		0.00	0.00	0.00	0.00	0
[UE] SITIOS HISTORICOS		3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	1
		0.00	0.00	0.00	0.00	0
TOTAL DEPENDENCIA:		19,790,944.00	19,790,944.00	0.00	0.00	6
		2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	1
SECRETARIA DE HACIENDA						
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION		10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	1
		0.00	0.00	0.00	0.00	0
[5K] EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS		6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	3
		0.00	0.00	0.00	0.00	0
[6P] CANALIZACION DE RECURSOS FINANCIEROS		0.00	0.00	0.00	0.00	0
		212,914,285.70	212,914,285.70	0.00	0.00	2
TOTAL DEPENDENCIA:		16,000,000.00	16,000,000.00	0.00	0.00	4
		212,914,285.70	212,914,285.70	0.00	0.00	2
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL						
[5J] INFRAESTRUCTURA SOCIAL		15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	3
		0.00	0.00	0.00	0.00	0
[5Y] EDIFICIOS PARA SERVICIOS DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0
		0.00	0.00	0.00	0.00	0
[CW] CANALIZACION RECURSOS FISCALES PARA ACTIVIDAD PRODUCTIVA		5,300,000.00	5,300,000.00	0.00	0.00	1
		5,625,961.00	5,625,961.00	0.00	0.00	3
[S5] PROTECCION Y PRESERVACION ECOLOGICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0
		174,644.00	174,644.00	0.00	0.00	2
[SC] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0
		53,606,839.21	53,606,839.21	0.00	0.00	20
[SD] ALCANTARILLADO DE ZONAS RURALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0
		20,098,491.48	20,098,491.48	0.00	0.00	5
[SF] PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES		0.00	0.00	0.00	0.00	0
		35,508,872.04	34,511,912.04	996,960.00	0.00	110
[SG] ELECTRIFICACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0
		5,945,006.39	5,945,006.39	0.00	0.00	39
[SH] VIVIENDA DIGNA		129,700,000.00	129,700,000.00	0.00	0.00	11
		82,046,780.84	82,046,780.84	0.00	0.00	123
[SS] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS		20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	1
		1,300,890.00	1,300,890.00	0.00	0.00	1
[UC] CARRETERAS ALIMENTADORAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0
		0.00	0.00	0.00	0.00	0





RESUMEN POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Dependencia	Autorizado	Total	Estatal	Federal	Otros	Proyectos
	Ejercido	Total	Estatal	Federal	Otros	
TOTAL DEPENDENCIA:		170,000,000.00 204,307,484.96	170,000,000.00 203,310,524.96	0.00 996,960.00	0.00 0.00	16 303
SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA						
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION		432,924,126.00 513,801,662.80	432,924,126.00 513,801,662.80	0.00 0.00	0.00 0.00	14 868
[SL] INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA		50,000,000.00 190,700,582.76	50,000,000.00 190,700,582.76	0.00 0.00	0.00 0.00	1 37
[UE] SITIOS HISTORICOS		0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0 0
[UM] APOYO A LA EDUCACION BASICA		9,619,864.70 9,619,870.88	0.00 0.00	9,619,864.70 9,619,864.70	0.00 6.18	129 129
TOTAL DEPENDENCIA:		492,543,990.70 714,122,116.44	482,924,126.00 704,502,245.56	9,619,864.70 9,619,864.70	0.00 6.18	144 1034
SECRETARIA DE SALUD PUBLICA						
[SN] INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA		23,221,754.00 8,409,442.00	23,221,754.00 8,409,442.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2 2
[SO] CENTROS DE SALUD		7,031,500.00 0.00	7,031,500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	3 0
TOTAL DEPENDENCIA:		30,253,254.00 8,409,442.00	30,253,254.00 8,409,442.00	0.00 0.00	0.00 0.00	5 2
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO						
[5C] ESTABLECIMIENTOS TURISTICOS Y DE ESPARCIMIENTO		0.00 48,831,018.88	0.00 48,831,018.88	0.00 0.00	0.00 0.00	0 10
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION		0.00 84,208,532.49	0.00 70,392,881.48	0.00 0.00	0.00 13,815,651.01	0 282
[5H] CONSTRUCCION, REHABIL. Y MEJORAM. URB. D/LA PLANTA FIS. P/LA CULT. Y EL DEPORTE		26,798,080.00 9,069,617.87	26,798,080.00 7,566,767.35	0.00 0.00	0.00 1,502,850.52	5 32
[5J] INFRAESTRUCTURA SOCIAL		124,000,000.00 0.00	124,000,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2 0
[5K] EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS		4,677,285.00 22,644,745.64	4,677,285.00 21,947,078.21	0.00 0.00	0.00 697,667.43	2 30
[5Y] EDIFICIOS PARA SERVICIOS DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL		0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0 0
[AE] IMPULSO Y PROMOCION A LA ACTIVIDAD TURISTICA		30,500,000.00 0.00	30,500,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2 0
[BN] POLITICAY PLANEACION DEL DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS		0.00 8,304,081.38	0.00 8,304,081.38	0.00 0.00	0.00 0.00	0 16
[CO] SEGURIDAD PUBLICA Y JUSTICIA		2,609,393.00 287,695.15	2,609,393.00 287,695.15	0.00 0.00	0.00 0.00	1 1
[DN] ASISTENCIA SOCIAL, SERVICIOS COMUNITARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		0.00 173,465.83	0.00 147,445.95	0.00 0.00	0.00 26,019.88	0 2





RESUMEN POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Dependencia	Autorizado	Total	Estatal	Federal	Otros	Proyectos
	Ejercido	Total	Estatal	Federal	Otros	
[ED] DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0 Obras
		61,986.49	52,688.51	0.00	9,297.98	1 Obras
[OT] ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO		47,830,000.00	47,830,000.00	0.00	0.00	19 Obras
		0.00	0.00	0.00	0.00	0 Obras
[S3] VIVIENDA PROGRESIVA		0.00	0.00	0.00	0.00	0 Obras
		7,131,778.72	7,131,778.72	0.00	0.00	12 Obras
[S5] PROTECCION Y PRESERVACION ECOLOGICA		105,847,465.00	105,847,465.00	0.00	0.00	8 Obras
		0.00	0.00	0.00	0.00	0 Obras
[SC] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES		7,445,100.00	7,445,100.00	0.00	0.00	2 Obras
		3,323,162.91	2,771,223.13	0.00	551,939.78	21 Obras
[SD] ALCANTARILLADO DE ZONAS RURALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0 Obras
		767,892.12	623,935.19	0.00	143,956.93	4 Obras
[SE] URBANIZACION		1,323,951.00	1,323,951.00	0.00	0.00	1 Obras
		37,016,826.97	36,405,268.31	0.00	611,558.66	49 Obras
[SF] PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES		482,032,366.00	482,032,366.00	0.00	0.00	80 Obras
		22,423,267.79	18,564,277.90	0.00	3,858,989.89	65 Obras
[SG] ELECTRIFICACION		10,700,000.00	10,700,000.00	0.00	0.00	2 Obras
		16,698,326.75	14,197,908.98	0.00	2,500,417.77	41 Obras
[SH] VIVIENDA DIGNA		0.00	0.00	0.00	0.00	0 Obras
		12,238,341.39	12,238,341.39	0.00	0.00	16 Obras
[SI] VIALIDADES URBANAS		113,604,454.00	113,604,454.00	0.00	0.00	9 Obras
		640,659,643.02	640,659,643.02	0.00	0.00	198 Obras
[SL] INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA		46,502,404.00	46,502,404.00	0.00	0.00	11 Obras
		86,173,732.07	85,105,242.90	0.00	1,068,489.17	62 Obras
[SO] CENTROS DE SALUD		0.00	0.00	0.00	0.00	0 Obras
		1,337,201.61	1,057,975.48	0.00	279,226.13	7 Obras
[SQ] CENTROS DE BIENESTAR SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0 Obras
		0.00	0.00	0.00	0.00	0 Obras
[SS] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS		311,658,538.00	311,658,538.00	0.00	0.00	13 Obras
		142,490,201.45	139,503,904.86	0.00	2,986,296.59	94 Obras
[TI] PROTECCION DE AREA DE CAUCE FEDERAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0 Obras
		2,268,359.02	2,268,359.02	0.00	0.00	3 Obras
[U3] AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0 Obras
		29,955,134.72	29,416,615.02	0.00	538,519.70	15 Obras
[U4] ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0 Obras
		6,520,572.65	6,312,619.67	0.00	207,952.98	11 Obras
[UB] CAMINOS RURALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0 Obras
		132,206.99	132,206.99	0.00	0.00	1 Obras
[UC] CARRETERAS ALIMENTADORAS		386,771,962.00	386,771,962.00	0.00	0.00	11 Obras
		392,936,386.65	392,936,386.65	0.00	0.00	89 Obras
[UE] SITIOS HISTORICOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0 Obras
		2,174,868.61	2,174,868.61	0.00	0.00	4 Obras
TOTAL DEPENDENCIA:		1,702,300,998.00	1,702,300,998.00	0.00	0.00	168 Obras
		1,577,829,047.17	1,549,030,212.75	0.00	28,798,834.42	1066





RESUMEN POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Dependencia	Autorizado	Total	Estatal	Federal	Otros	Proyectos
	Ejercido	Total	Estatal	Federal	Otros	
SECRETARIA DE ECONOMIA						
[AE] IMPULSO Y PROMOCION A LA ACTIVIDAD TURISTICA		72,225,000.00	72,225,000.00	0.00	0.00	25 Obras
		157,981,517.78	157,981,517.78	0.00	0.00	27
[BF] POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO INDUSTRIAL Y COMERCIAL		54,775,000.00	54,775,000.00	0.00	0.00	28 Obras
		82,663,615.94	82,663,615.94	0.00	0.00	7
[CW] CANALIZACION RECURSOS FISCALES PARA ACTIVIDAD PRODUCTIVA		8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00	3 Obras
		0.00	0.00	0.00	0.00	0
TOTAL DEPENDENCIA:		135,000,000.00	135,000,000.00	0.00	0.00	56 Obras
		240,645,133.72	240,645,133.72	0.00	0.00	34
SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA						
[3D] APOYO A LA OPERACION DEL SISTEMA ESTATAL HIDRAULICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0 Obras
		96,387,311.00	96,387,311.00	0.00	0.00	17
[SC] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES		52,740,972.00	52,740,972.00	0.00	0.00	9 Obras
		23,330,783.82	23,330,783.82	0.00	0.00	40
[SD] ALCANTARILLADO DE ZONAS RURALES		92,859,000.00	92,859,000.00	0.00	0.00	8 Obras
		24,175,862.74	24,175,862.74	0.00	0.00	24
[SG] ELECTRIFICACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0 Obras
		0.00	0.00	0.00	0.00	0
[TE] APOYO A LA PRODUCCION PRIMARIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0 Obras
		0.00	0.00	0.00	0.00	0
[TF] FOMENTO A LA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD AGROPECUARIA Y AGROINDUSTRIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0 Obras
		0.00	0.00	0.00	0.00	0
[TG] DESARROLLO DE AREAS DE RIEGO (PEQUEÑA IRRIGACION)		11,000,000.00	11,000,000.00	0.00	0.00	3 Obras
		3,634,482.34	3,634,482.34	0.00	0.00	3
[TI] PROTECCION DE AREA DE CAUCE FEDERAL		42,058,561.00	42,058,561.00	0.00	0.00	3 Obras
		91,530,908.18	91,530,908.18	0.00	0.00	6
[U3] AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS		810,518,967.00	810,518,967.00	0.00	0.00	22 Obras
		2,062,565,970.06	2,062,565,970.06	0.00	0.00	63
[U4] ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS		50,822,500.00	50,822,500.00	0.00	0.00	4 Obras
		32,682,264.44	32,682,264.44	0.00	0.00	13
[U5] TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PLANTAS DE TRATAMIENTOS)		0.00	0.00	0.00	0.00	0 Obras
		6,686,522.23	6,686,522.23	0.00	0.00	1
TOTAL DEPENDENCIA:		1,060,000,000.00	1,060,000,000.00	0.00	0.00	49 Obras
		2,340,994,104.81	2,340,994,104.81	0.00	0.00	167
PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO						
[CO] SEGURIDAD PUBLICA Y JUSTICIA		5,427,097.00	5,427,097.00	0.00	0.00	1 Obras
		13,930,641.20	13,930,641.20	0.00	0.00	13
TOTAL DEPENDENCIA:		5,427,097.00	5,427,097.00	0.00	0.00	1 Obras
		13,930,641.20	13,930,641.20	0.00	0.00	13
SECRETARIA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PUBLICA						
[CO] SEGURIDAD PUBLICA Y JUSTICIA		425,498,870.00	425,498,870.00	0.00	0.00	2 Obras
		192,410,318.11	192,410,318.11	0.00	0.00	60





RESUMEN POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Dependencia	Autorizado	Total	Estatal	Federal	Otros	Proyectos
	Ejercido	Total	Estatal	Federal	Otros	
TOTAL DEPENDENCIA:		425,498,870.00	425,498,870.00	0.00	0.00	2 Obras
		192,410,318.11	192,410,318.11	0.00	0.00	60
SECRETARIA DEL TRABAJO						
[SI] VIALIDADES URBANAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0 Obras
		0.00	0.00	0.00	0.00	0
[UL] SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO		3,405,000.00	3,405,000.00	0.00	0.00	2 Obras
		0.00	0.00	0.00	0.00	0
TOTAL DEPENDENCIA:		3,405,000.00	3,405,000.00	0.00	0.00	2 Obras
		0.00	0.00	0.00	0.00	0
DESARROLLO MUNICIPAL						
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0 Obras
		3,942,636.03	3,942,636.03	0.00	0.00	43
[SC] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0 Obras
		7,269,529.96	7,269,529.96	0.00	0.00	8
[SD] ALCANTARILLADO DE ZONAS RURALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0 Obras
		6,744,806.04	6,744,806.04	0.00	0.00	8
[SE] URBANIZACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0 Obras
		24,157,129.31	24,157,129.31	0.00	0.00	6
[SF] PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES		0.00	0.00	0.00	0.00	0 Obras
		59,661,881.50	59,661,881.50	0.00	0.00	48
[SG] ELECTRIFICACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0 Obras
		1,388,155.70	1,388,155.70	0.00	0.00	3
[SI] VIALIDADES URBANAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0 Obras
		11,507,415.26	11,507,415.26	0.00	0.00	9
[SL] INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA		0.00	0.00	0.00	0.00	0 Obras
		29,431,011.17	29,431,011.17	0.00	0.00	26
[SS] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0 Obras
		1,507,386.57	1,507,386.57	0.00	0.00	2
[U3] AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0 Obras
		13,389,816.22	13,389,816.22	0.00	0.00	10
[U4] ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0 Obras
		53,748,141.34	53,748,141.34	0.00	0.00	26
[UE] SITIOS HISTORICOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0 Obras
		50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	1
TOTAL DEPENDENCIA:		0.00	0.00	0.00	0.00	0 Obras
		212,797,909.10	212,797,909.10	0.00	0.00	190
EROGACIONES NO SECTORIZABLES						
[6P] CANALIZACION DE RECURSOS FINANCIEROS		99,000,000.00	99,000,000.00	0.00	0.00	1 Obras
		0.00	0.00	0.00	0.00	0
TOTAL DEPENDENCIA:		99,000,000.00	99,000,000.00	0.00	0.00	1 Obras
		0.00	0.00	0.00	0.00	0



TOTAL GENERAL:

4,159,220,153.70	4,149,600,289.00	9,619,864.70	0.00	454
5,720,860,483.21	5,681,444,817.91	10,616,824.70	28,798,840.60	2872 Obras



Resumen por Eje Rector



CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA ESTATAL 2012
INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y PRODUCTIVAS

RESUMEN POR EJE RECTOR

Eje Rector	Autorizado	Total	Estatal	Federal	Otros	Proyectos
	Ejercido	Total	Estatal	Federal	Otros	
SONORA SOLIDARIO		1,242,803,116.00	1,242,803,116.00	0.00	0.00	75
		2,674,359,790.66	2,673,362,830.66		996,960.00	411
SONORA SALUDABLE		30,253,254.00	30,253,254.00	0.00	0.00	5
		8,409,442.00	8,409,442.00		0.00	2
SONORA EDUCADO		538,447,973.70	528,828,109.00	9,619,864.70	0.00	154
		857,712,142.23	848,092,271.35		9,619,864.70	1153
SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE		1,798,660,555.00	1,798,660,555.00	0.00	0.00	206
		1,878,314,232.80	1,849,515,398.38		0.00	28,798,834.42
SONORA SEGURO		440,881,455.00	440,881,455.00	0.00	0.00	9
		293,152,589.82	293,152,589.82		0.00	81
SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA		108,173,800.00	108,173,800.00	0.00	0.00	5
		8,912,285.70	8,912,285.70		0.00	3
TOTAL GENERAL:		4,159,220,153.70	4,149,600,289.00	9,619,864.70	0.00	454
		5,720,860,483.21	5,681,444,817.91	10,616,824.70	28,798,840.60	2872





Resumen por Modalidad



CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA ESTATAL 2012
INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y PRODUCTIVAS

RESUMEN POR MODALIDAD

Modalidad	Autorizado	Total	Estatal	Federal	Otros	Proyectos
	Ejercido	Total	Estatal	Federal	Otros	
[3D] APOYO A LA OPERACION DEL SISTEMA ESTATAL HIDRAULICO		0.00 96,387,311.00	0.00 96,387,311.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0 17 Obras
[5C] ESTABLECIMIENTOS TURISTICOS Y DE ESPARCIMIENTO		0.00 48,831,018.88	0.00 48,831,018.88	0.00 0.00	0.00 0.00	0 10 Obras
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION		442,924,126.00 601,952,831.32	442,924,126.00 588,137,180.31	0.00 0.00	0.00 13,815,651.01	15 1193 Obras
[5H] CONSTRUCCION, REHABIL. Y MEJORAM. URB. D/LA PLANTA FIS. P/LA CULT. Y EL DEPORTE		26,798,080.00 9,069,617.87	26,798,080.00 7,566,767.35	0.00 0.00	0.00 1,502,850.52	5 32 Obras
[5J] INFRAESTRUCTURA SOCIAL		139,000,000.00 0.00	139,000,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	5 0 Obras
[5K] EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS		19,468,229.00 25,144,745.64	19,468,229.00 24,447,078.21	0.00 0.00	0.00 697,667.43	9 31 Obras
[6P] CANALIZACION DE RECURSOS FINANCIEROS		99,000,000.00 212,914,285.70	99,000,000.00 212,914,285.70	0.00 0.00	0.00 0.00	1 2 Obras
[AE] IMPULSO Y PROMOCION A LA ACTIVIDAD TURISTICA		102,725,000.00 157,981,517.78	102,725,000.00 157,981,517.78	0.00 0.00	0.00 0.00	27 27 Obras
[BF] POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO INDUSTRIAL Y COMERCIAL		54,775,000.00 82,663,615.94	54,775,000.00 82,663,615.94	0.00 0.00	0.00 0.00	28 7 Obras
[BN] POLITICAY PLANEACION DEL DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS		0.00 8,304,081.38	0.00 8,304,081.38	0.00 0.00	0.00 0.00	0 16 Obras
[CO] SEGURIDAD PUBLICA Y JUSTICIA		433,535,360.00 206,628,654.46	433,535,360.00 206,628,654.46	0.00 0.00	0.00 0.00	4 74 Obras
[CW] CANALIZACION RECURSOS FISCALES PARA ACTIVIDAD PRODUCTIVA		13,300,000.00 5,625,961.00	13,300,000.00 5,625,961.00	0.00 0.00	0.00 0.00	4 3 Obras
[DN] ASISTENCIA SOCIAL, SERVICIOS COMUNITARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		0.00 173,465.83	0.00 147,445.95	0.00 0.00	0.00 26,019.88	0 2 Obras
[ED] DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS		0.00 61,986.49	0.00 52,688.51	0.00 0.00	0.00 9,297.98	0 1 Obras
[OT] ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO		47,830,000.00 0.00	47,830,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	19 0 Obras
[S3] VIVIENDA PROGRESIVA		0.00 7,131,778.72	0.00 7,131,778.72	0.00 0.00	0.00 0.00	0 12 Obras
[S5] PROTECCION Y PRESERVACION ECOLOGICA		105,847,465.00 174,644.00	105,847,465.00 174,644.00	0.00 0.00	0.00 0.00	8 2 Obras





CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA ESTATAL 2012
INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y PRODUCTIVAS

RESUMEN POR MODALIDAD

Modalidad	Autorizado	Total	Estatal	Federal	Otros	Proyectos
	Ejercido	Total	Estatal	Federal	Otros	
[SC] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES		60,186,072.00	60,186,072.00	0.00	0.00	11 Obras
		87,530,315.90	86,978,376.12	0.00	551,939.78	89
[SD] ALCANTARILLADO DE ZONAS RURALES		92,859,000.00	92,859,000.00	0.00	0.00	8 Obras
		51,787,052.38	51,643,095.45	0.00	143,956.93	41
[SE] URBANIZACION		1,323,951.00	1,323,951.00	0.00	0.00	1 Obras
		61,173,956.28	60,562,397.62	0.00	611,558.66	55
[SF] PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES		482,032,366.00	482,032,366.00	0.00	0.00	80 Obras
		117,594,021.33	112,738,071.44	996,960.00	3,858,989.89	223
[SG] ELECTRIFICACION		10,700,000.00	10,700,000.00	0.00	0.00	2 Obras
		24,031,488.84	21,531,071.07	0.00	2,500,417.77	83
[SH] VIVIENDA DIGNA		137,700,000.00	137,700,000.00	0.00	0.00	12 Obras
		94,285,122.23	94,285,122.23	0.00	0.00	139
[SI] VIALIDADES URBANAS		113,604,454.00	113,604,454.00	0.00	0.00	9 Obras
		652,167,058.28	652,167,058.28	0.00	0.00	207
[SL] INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA		96,502,404.00	96,502,404.00	0.00	0.00	12 Obras
		306,305,326.00	305,236,836.83	0.00	1,068,489.17	125
[SN] INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA		23,221,754.00	23,221,754.00	0.00	0.00	2 Obras
		8,409,442.00	8,409,442.00	0.00	0.00	2
[SO] CENTROS DE SALUD		7,031,500.00	7,031,500.00	0.00	0.00	3 Obras
		1,337,201.61	1,057,975.48	0.00	279,226.13	7
[SS] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS		331,658,538.00	331,658,538.00	0.00	0.00	14 Obras
		145,298,478.02	142,312,181.43	0.00	2,986,296.59	97
[TG] DESARROLLO DE AREAS DE RIEGO (PEQUEÑA IRRIGACION)		11,000,000.00	11,000,000.00	0.00	0.00	3 Obras
		3,634,482.34	3,634,482.34	0.00	0.00	3
[TI] PROTECCION DE AREA DE CAUCE FEDERAL		42,058,561.00	42,058,561.00	0.00	0.00	3 Obras
		93,799,267.20	93,799,267.20	0.00	0.00	9
[U3] AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS		810,518,967.00	810,518,967.00	0.00	0.00	22 Obras
		2,105,910,921.00	2,105,372,401.30	0.00	538,519.70	88
[U4] ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS		50,822,500.00	50,822,500.00	0.00	0.00	4 Obras
		92,950,978.43	92,743,025.45	0.00	207,952.98	50
[U5] TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PLANTAS DE TRATAMIENTOS)		0.00	0.00	0.00	0.00	0 Obras
		6,686,522.23	6,686,522.23	0.00	0.00	1
[UB] CAMINOS RURALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0 Obras
		132,206.99	132,206.99	0.00	0.00	1
[UC] CARRETERAS ALIMENTADORAS		386,771,962.00	386,771,962.00	0.00	0.00	11 Obras
		392,936,386.65	392,936,386.65	0.00	0.00	89
[UE] SITIOS HISTORICOS		3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	1 Obras
		2,224,868.61	2,224,868.61	0.00	0.00	5





CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA ESTATAL 2012
INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y PRODUCTIVAS

RESUMEN POR MODALIDAD

Modalidad	Autorizado Ejercido	Total	Estatal	Federal	Otros	Proyectos
		Total	Estatal	Federal	Otros	
[UL] SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO		3,405,000.00 0.00	3,405,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2 0 Obras
[UM] APOYO A LA EDUCACION BASICA		9,619,864.70 9,619,870.88	0.00 0.00	9,619,864.70 9,619,864.70	0.00 6.18	129 129 Obras
TOTAL GENERAL:		4,159,220,153.70 5,720,860,483.21	4,149,600,289.00 5,681,444,817.91	9,619,864.70 10,616,824.70	0.00 28,798,840.60	454 2872 Obras





Resumen por Municipio



CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA ESTATAL 2012
INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y PRODUCTIVAS

RESUMEN POR MUNICIPIO

Municipio	Autorizado	Total	Estatal	Federal	Otros	Proyectos
	Ejercido	Total	Estatal	Federal	Otros	
ACONCHI		5,024,259.00	5,024,259.00	0.00	0.00	3
		14,731,507.68	14,354,441.65	0.00	377,066.03	19
AGUA PRIETA		21,500,000.00	21,500,000.00	0.00	0.00	2
		50,171,922.95	49,417,664.01	0.00	754,258.94	51
ALAMOS		222,442,855.33	221,754,461.00	688,394.33	0.00	17
		170,605,799.93	169,301,368.69	688,394.33	616,036.91	50
ALTAR		7,295,912.00	7,295,912.00	0.00	0.00	2
		15,901,406.12	14,638,302.42	996,960.00	266,143.70	15
ARIVECHI		2,675,000.00	2,675,000.00	0.00	0.00	1
		3,310,827.38	3,015,324.53	0.00	295,502.85	11
ARIZPE		5,883,780.00	5,883,780.00	0.00	0.00	2
		20,390,473.69	20,333,964.00	0.00	56,509.69	15
ATIL		3,554,432.00	3,554,432.00	0.00	0.00	1
		2,808,609.20	2,646,239.78	0.00	162,369.42	6
BACADEHUACHI		5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	1
		999,440.14	849,524.11	0.00	149,916.03	4
BACANORA		6,677,285.00	6,677,285.00	0.00	0.00	3
		2,671,357.39	2,426,808.86	0.00	244,548.53	11
BACERAC		4,157,604.00	4,157,604.00	0.00	0.00	1
		3,346,280.16	3,174,303.44	0.00	171,976.72	13
BACOACHI		3,963,296.00	3,963,296.00	0.00	0.00	1
		10,327,464.01	10,080,058.71	0.00	247,405.30	16
BACUM		63,857,858.27	63,473,000.00	384,858.27	0.00	12
		61,698,147.00	61,084,869.87	384,858.27	228,418.86	40
BANAMICHI		4,499,073.00	4,499,073.00	0.00	0.00	3
		2,335,056.13	2,022,516.60	0.00	312,539.53	9
BAVIACORA		18,673,848.00	18,673,848.00	0.00	0.00	3
		16,953,963.41	16,655,218.99	0.00	298,744.42	17
BAVISPE		3,250,000.00	3,250,000.00	0.00	0.00	1
		2,143,256.17	1,910,289.74	0.00	232,966.43	10
BENITO JUAREZ		2,815,722.38	2,609,393.00	206,329.38	0.00	5
		50,212,197.53	49,797,251.79	206,329.38	208,616.36	29
BENJAMIN HILL		4,615,893.00	4,615,893.00	0.00	0.00	1
		4,728,104.51	4,550,500.92	0.00	177,603.59	10
CABORCA		31,238,339.68	31,000,000.00	238,339.68	0.00	9
		48,425,155.64	46,295,727.34	238,339.68	1,891,088.62	61
CAJEME		61,934,790.96	60,900,000.00	1,034,790.96	0.00	17
		305,577,907.64	304,247,536.62	1,034,790.96	295,580.06	349
CANANEA		25,321,575.00	25,321,575.00	0.00	0.00	5
		58,797,740.20	57,558,047.27	0.00	1,239,692.93	52





CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA ESTATAL 2012
INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y PRODUCTIVAS

RESUMEN POR MUNICIPIO

Municipio	Autorizado	Total	Estatal	Federal	Otros	Proyectos
	Ejercido	Total	Estatal	Federal	Otros	
CARBO		4,372,603.00	4,372,603.00	0.00	0.00	2
		12,351,645.84	12,099,967.41	0.00	251,678.43	14
CUCURPE		7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00	1
		4,677,638.21	4,553,755.85	0.00	123,882.36	10
CUMPAS		5,093,131.48	5,092,461.00	670.48	0.00	3
		13,299,433.12	13,075,603.16	670.48	223,159.48	17
DIVISADEROS		1,825,253.00	1,825,253.00	0.00	0.00	1
		4,887,519.60	4,704,276.44	0.00	183,243.16	7
EMPALME		13,427,138.45	12,595,877.00	831,261.45	0.00	6
		63,953,843.67	61,344,733.57	831,261.45	1,777,848.65	98
ETCHOJOA		49,058,547.44	46,468,135.00	2,590,412.44	0.00	27
		89,649,338.59	86,724,670.42	2,590,412.44	334,255.73	95
FRONTERAS		3,736,694.00	3,736,694.00	0.00	0.00	1
		2,304,315.26	2,304,315.26	0.00	0.00	2
GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES		4,662,033.00	4,662,033.00	0.00	0.00	2
		12,795,992.57	12,795,992.57	0.00	0.00	15
GRANADOS		2,260,952.00	2,260,952.00	0.00	0.00	1
		9,569,764.04	9,395,540.64	0.00	174,223.40	11
GUAYMAS		220,102,082.91	219,505,000.00	597,082.91	0.00	32
		167,873,415.91	166,229,631.34	597,082.91	1,046,701.66	167
HERMOSILLO		899,146,026.44	899,032,978.00	113,048.44	0.00	28
		2,691,348,076.41	2,691,129,785.57	113,048.44	105,242.40	382
HUACHINERA		3,195,711.00	3,195,711.00	0.00	0.00	1
		3,426,004.95	3,247,579.18	0.00	178,425.77	8
HUASABAS		2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	1
		4,276,868.01	3,968,554.07	0.00	308,313.94	14
HUATABAMPO		79,925,691.71	79,550,000.00	375,691.71	0.00	18
		231,375,207.59	229,731,986.59	375,691.71	1,267,529.29	153
HUEPAC		2,650,000.00	2,650,000.00	0.00	0.00	1
		5,212,764.36	4,975,209.78	0.00	237,554.58	15
IMURIS		10,026,920.12	10,000,000.00	26,920.12	0.00	2
		7,850,998.19	7,278,457.47	26,920.12	545,620.60	19
COLORADA, LA		5,506,976.63	5,468,269.00	38,707.63	0.00	4
		3,015,900.85	2,765,451.28	38,707.63	211,741.94	8
MAGDALENA		13,659,424.41	13,625,000.00	34,424.41	0.00	4
		61,640,451.17	60,805,578.22	34,424.41	800,448.54	40
MAZATAN		6,826,335.00	6,826,335.00	0.00	0.00	2
		9,633,540.75	9,558,582.89	0.00	74,957.86	7
MOCTEZUMA		2,263,190.20	2,254,960.00	8,230.20	0.00	2
		12,648,991.91	12,639,761.71	8,230.20	1,000.00	15





CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA ESTATAL 2012
INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y PRODUCTIVAS

RESUMEN POR MUNICIPIO

Municipio	Autorizado	Total	Estatal	Federal	Otros	Proyectos
	Ejercido	Total	Estatal	Federal	Otros	
NACO		3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	1
		6,530,383.42	6,362,183.08	0.00	168,200.34	9
NACORI CHICO		1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1
		3,935,064.64	3,680,486.93	0.00	254,577.71	13
NACUZARI DE GARCIA		50,753,152.00	50,753,152.00	0.00	0.00	4
		11,958,443.53	11,499,385.62	0.00	459,057.91	28
NAVOJOA		33,496,663.04	31,500,000.00	1,996,663.04	0.00	21
		114,605,543.67	112,044,096.45	1,996,663.04	564,784.18	151
NOGALES		149,531,848.00	149,531,848.00	0.00	0.00	14
		154,437,164.69	152,103,632.11	0.00	2,333,532.58	111
ONAVAS		2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	1
		1,029,134.76	874,764.54	0.00	154,370.22	5
OPODEPE		4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	2
		3,437,922.98	3,214,733.96	0.00	223,189.02	13
OQUITOA		3,595,100.00	3,595,100.00	0.00	0.00	1
		1,556,413.03	1,329,976.79	0.00	226,436.24	8
PITQUITO		2,541,821.14	2,500,000.00	41,821.14	0.00	3
		21,347,225.59	20,397,578.47	41,821.14	907,825.98	22
PUERTO PEÑASCO		21,975,000.00	21,975,000.00	0.00	0.00	4
		130,199,564.74	129,871,232.57	0.00	328,332.17	74
QUIRIEGO		6,500,000.00	6,500,000.00	0.00	0.00	3
		12,132,687.61	12,011,874.10	0.00	120,813.51	21
RAYON		3,677,269.00	3,677,269.00	0.00	0.00	2
		5,106,118.63	4,870,133.68	0.00	235,984.95	11
ROSARIO		0.00	0.00	0.00	0.00	0
		14,244,342.16	13,750,574.65	0.00	493,767.51	36
SAHUARIPA		4,254,620.00	4,254,620.00	0.00	0.00	2
		10,148,148.64	9,920,340.66	0.00	227,807.98	17
SAN FELIPE DE JESUS		3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	1
		4,714,730.02	4,396,260.23	0.00	318,469.79	11
SAN JAVIER		3,584,647.36	3,574,618.00	10,029.36	0.00	2
		1,835,671.67	1,646,579.29	10,029.36	179,063.02	8
SAN IGNACIO RIO MUERTO		3,358,407.61	3,100,000.00	258,407.61	0.00	5
		8,319,457.25	7,878,343.57	258,407.61	182,706.07	28
SAN LUIS RIO COLORADO		76,726,978.49	76,709,736.00	17,242.49	0.00	8
		112,900,648.82	112,067,775.21	17,242.49	815,631.12	124
SAN MIGUEL DE HORCASITAS		2,600,000.00	2,600,000.00	0.00	0.00	2
		9,919,860.31	9,424,646.15	0.00	495,214.16	25
SAN PEDRO DE LA CUEVA		6,558,032.00	6,558,032.00	0.00	0.00	3
		2,068,254.08	1,758,015.96	0.00	310,238.12	7





CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA ESTATAL 2012
INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y PRODUCTIVAS

RESUMEN POR MUNICIPIO

Municipio	Autorizado	Total	Estatal	Federal	Otros	Proyectos
	Ejercido	Total	Estatal	Federal	Otros	
SANTA ANA		22,637,860.00	22,637,860.00	0.00	0.00	6
		33,748,632.55	33,317,215.79	0.00	431,416.76	23
SANTA CRUZ		3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	1
		6,452,027.95	6,288,987.68	0.00	163,040.27	10
SARIC		4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	1
		3,171,059.07	2,909,600.00	0.00	261,459.07	7
SOYOPA		3,614,368.32	3,571,428.00	42,940.32	0.00	3
		4,791,530.86	4,282,032.29	42,940.32	466,558.25	14
SUAQUI GRANDE		1,523,577.00	1,500,000.00	23,577.00	0.00	2
		2,519,449.25	2,437,031.71	23,577.00	58,840.54	5
TEPACHE		5,296,322.00	5,296,322.00	0.00	0.00	2
		4,467,219.11	4,264,429.11	0.00	202,790.00	10
TRINCHERAS		4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	1
		2,576,419.77	2,469,226.34	0.00	107,193.43	8
TUBUTAMA		2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	1
		1,704,785.63	1,449,067.75	0.00	255,717.88	6
URES		14,600,000.00	14,600,000.00	0.00	0.00	3
		11,314,511.43	10,681,701.39	0.00	632,810.04	24
VILLA HIDALGO		3,588,934.00	3,588,934.00	0.00	0.00	1
		3,012,061.75	2,767,604.18	0.00	244,457.57	9
VILLA PESQUEIRA		2,951,800.00	2,951,800.00	0.00	0.00	1
		1,762,279.19	1,540,737.31	0.00	221,541.88	7
YECORA		2,884,913.33	2,824,892.00	60,021.33	0.00	4
		10,554,359.43	10,117,517.57	60,021.33	376,820.53	21
VARIOS		1,862,848,606.00	1,862,848,606.00	0.00	0.00	119
		746,431,039.10	746,127,660.01	0.00	303,379.09	121
TOTAL GENERAL:		4,159,220,153.70	4,149,600,289.00	9,619,864.70	0.00	454
		5,720,860,483.21	5,681,444,817.91	10,616,824.70	28,798,840.60	2872





Apéndice II

Fondos Federales

Información tomada del
Portal Aplicativo de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público

al Cuarto Trimestre del 2012

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

"Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por un partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Esta prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros destinos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá de ser denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley aplicable y ante la autoridad competente."

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Sector	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico						
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %			
							3	4	5										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9										
26-SONORA RECURSO 2012																			
SUBSIDIOS 538 REGISTROS																			
SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN						580,462,844	570,702,740	580,462,844	400,268,603	70.1%	292,474	0		291,273.00	66,005.00	22.7%			
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA PARA LA ATENCIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS (PIBAI)																			
INVERSIÓN																			
OBRA PÚBLICA																			
CONSTRUCCIÓN																			
RECURSOS PENDIENTES DE ASIGNAR POR OBRAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL			URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	0	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%			
MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO ALAMOS-EL TABELO-LOS TANQUES-SAN BERNARDO-MOCHIBAMPO-MESA COLORADA, TRAMO DEL KM 00-400 AL KM	3-ALAMOS	COBERTURA MUNICIPAL	NC1-015		URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	37,641,498	37,641,498	37,641,498	28,745,840	76.4%	0	0	KILOMETRO	10.00	0.00	0.0%			
MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO BAHIA KINO-PUNTA CHUCA TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM 33+400 SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 16+000 AL KM	30-HERMOSILLO	COBERTURA MUNICIPAL	NC1-016		URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	32,732,769	32,732,769	32,732,769	32,732,766	100.0%	0	0	KILOMETRO	8.00	0.00	0.0%			
CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR UBICADO EN EL KM16+270 DEL CAMINO LUIS ECHVERRIA ZUNO-BACHOCO EN EL CRUCE CON EL DREN	33-HUATABAMPO	COBERTURA MUNICIPAL	NC1-018		URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	0	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%			
MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO LUIS ECHVERRIA ZUNO-BACHOCO, RAMO DEL KM 0+000 AL KM 24+500 SUBTRAMO A AMPLIACIÓN	33-HUATABAMPO	COBERTURA MUNICIPAL	NC1-017		URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	31,989,123	31,989,123	31,989,123	29,589,391	92.5%	0	0	KILOMETRO	14.00	0.00	0.0%			
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE EN BENEFICIO DE LA LOCALIDAD DE LOS ESTRADOS	3-ALAMOS	LOS ESTRADOS	NC2-085		URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	2,390,995	2,390,995	2,390,995	2,371,388	99.2%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%			
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE	12-BACUM	LOMA DE BACUM	NC2-082		AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	1,869,947	1,869,947	1,869,947	1,869,947	100.0%	0	0	METROS LINEALES	1,185.00	0.00	0.0%			
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE EN BENEFICIO DE LA LOCALIDAD BATACONICA (MUSEO CHOPOCUNI)	12-BACUM	BATACONICA	NC2-081		AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	707,352	707,352	707,352	707,352	100.0%	0	0	METROS LINEALES	1,015.00	0.00	0.0%			
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE EN BENEFICIO DE 3 LOCALIDADES INDÍGENAS	18-CAJEME	COBERTURA MUNICIPAL	NC2-079		AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	1,737,333	1,737,333	1,737,333	1,737,333	100.0%	0	0	METROS LINEALES	2,234.00	0.00	0.0%			
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE EN BENEFICIO DE 4 LOCALIDADES INDÍGENAS	29-GUAYMAS	COBERTURA MUNICIPAL	NC2-080		AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	6,470,317	6,470,317	6,470,317	6,470,317	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%			
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE EN BENEFICIO DE 23 LOCALIDADES INDÍGENAS	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	NC2-078		AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	23,318,739	23,318,739	23,318,739	23,303,486	99.9%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%			
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE EN BENEFICIO DE LA LOCALIDAD COLONIA SONORA	72-SAN IGNACIO RIO MUERTO	COLONIA SONORA	NC2-083		AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	317,893	317,893	317,893	317,893	100.0%	0	0	METROS LINEALES	1,741.00	0.00	0.0%			
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE EN BENEFICIO DE LA LOCALIDAD DEL NUEVO CASTILLO	72-SAN IGNACIO RIO MUERTO	EL NUEVO CASTILLO	NC2-084		URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	511,818	511,818	511,818	511,818	100.0%	51,332	0	METROS LINEALES	1,157.00	0.00	0.0%			
DEPORTE																			
CONSTRUCCIÓN																			
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA COLONIA LA JONATA	11-BACOACHI	BACOACHI	NC2-384		EDUCACIÓN	353,646	353,646	353,646	354	0.1%	0	0	UNIDAD	1.00	0.00	0.0%			
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL 7 LA CASA COLORADA	20-CARBO	CARBO	NC2-352		EDUCACIÓN	2,314,117	2,314,117	2,314,117	2,314,117	100.0%	0	0	CANCHA	1.00	0.00	0.0%			
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DEPORTIVO EL CHAMIZAL	20-CARBO	CARBO	NC2-353		EDUCACIÓN	3,131,774	3,131,774	3,131,774	3,132	0.1%	0	0	UNIDAD	1.00	0.00	0.0%			
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL DE SALÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS	26-ETCHOJIA	ETCHOJIA	NC2-622		EDUCACIÓN	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,499,500	100.0%	0	0	CANCHA	1.00	0.00	0.0%			
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DEPORTIVO COMUNITARIO	33-HUATABAMPO	HUATABAMPO	NC2-657		URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,497,500	99.9%	0	0	UNIDAD	1.00	0.00	0.0%			
CONSTRUCCIÓN DE SECCIÓN DE GRADAS EN EL ESTADIO OLIMPICO	42-NAVOJOA	NAVOJOA	NC2-382		EDUCACIÓN	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000	0.1%	59,433	0	UNIDAD	1.00	0.00	0.0%			
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE GIMNASIO DE BOX	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	NC2-426		EDUCACIÓN	3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,496,500	99.9%	0	0	UNIDAD	1.00	0.00	0.0%			
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES	51-ROSARIO	LA ESTRELLA	NC2-620		EDUCACIÓN	500,000	500,000	500,000	500,000	100.0%	0	0	CANCHA	1.00	0.00	0.0%			
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES	51-ROSARIO	NURI	NC2-621		EDUCACIÓN	500,000	500,000	500,000	500,000	100.0%	0	0	CANCHA	1.00	0.00	0.0%			
AMPLIACIÓN																			
AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DEPORTIVO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	NC2-512		EDUCACIÓN	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100.0%	0	0	UNIDAD	1.00	0.00	0.0%			
AMPLIACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA CARBO	20-CARBO	CARBO	NC2-354		EDUCACIÓN	1,554,109	1,554,109	1,554,109	1,554,109	100.0%	0	0	UNIDAD	1.00	0.00	0.0%			
AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA CARMEN SERDAN	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	NC2-388		EDUCACIÓN	897,564	897,564	897,564	898	0.1%	0	0	UNIDAD	1.00	0.00	0.0%			
AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA SAHUARO	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	NC2-389		EDUCACIÓN	890,245	890,245	890,245	890	0.1%	0	0	UNIDAD	1.00	0.00	0.0%			
AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA NACAMERI	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	NC2-387		EDUCACIÓN	878,520	878,520	878,520	879	0.1%	0	0	UNIDAD	1.00	0.00	0.0%			
AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE DEPORTIVO LA VERBENA	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	NC2-390		EDUCACIÓN	868,560	868,560	868,560	869	0.1%	0	0	UNIDAD	1.00	0.00	0.0%			
AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA	36-MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO	NC2-425		EDUCACIÓN	4,129,982	4,129,982	4,129,982	4,129,982	100.0%	0	0	UNIDAD	1.00	0.00	0.0%			
AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE GIMNASIO MUNICIPAL	38-MOCTEZUMA	MOCTEZUMA	NC2-381		EDUCACIÓN	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000	0.1%	0	0	UNIDAD	1.00	0.00	0.0%			
REHABILITACIÓN																			
REHABILITACIÓN DE ESTADIO DE BEISBOL EN LA COLONIA FRANCIA	11-BACOACHI	BACOACHI	NC2-383		EDUCACIÓN	646,354	646,354	646,354	646	0.1%	0	0	UNIDAD	1.00	0.00	0.0%			
REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO EN CAMPOS DEPORTIVOS DEL POLIDEPORTIVO	18-CAJEME	CIUDAD OBRERÓN	NC2-355		EDUCACIÓN	5,800,000	5,800,000	5,800,000	5,800	0.1%	0	0	UNIDAD	1.00	0.00	0.0%			
REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE GIMNASIO MUNICIPAL	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	NC2-380		EDUCACIÓN	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000	0.1%	0	0	UNIDAD	1.00	0.00	0.0%			
REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE GIMNASIO SOLIDARIDAD	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	NC2-386		EDUCACIÓN	1,465,111	1,465,111	1,465,111	1,465	0.1%	0	0	UNIDAD	1.00	0.00	0.0%			
REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA PADRE KINO	36-MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO	NC2-424		EDUCACIÓN	3,570,018	3,570,018	3,570,018	3,570,018	100.0%	0	0	UNIDAD	1.00	0.00	0.0%			
REHABILITACIÓN Y ALUMBRADO DE ESTADIO DE BEISBOL	49-QUIRIEGO	BATACONA	NC2-356		EDUCACIÓN	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000	0.1%	0	0	UNIDAD	1.00	0.00	0.0%			
PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO (PAE)																			
EQUIPAMIENTO																			
OTROS																			
PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	5043PAE		TEMAS LABORALES	53,593,986	53,593,986	53,593,986	53,235,565	99.3%	0	0	OTROS	95,289.00	22,325.00	23.4%			
PROGRAMA DE AGUA LIMPIA																			
OBRA PÚBLICA																			
CONSTRUCCIÓN																			
PROGRAMA AGUA LIMPIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	NC1-358		AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	1,063,000	1,009,850	1,063,000	531,500	52.6%	14	0	PROGRAMA	1.00	0.00	0.0%			
PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES																			
CONSTRUCCIÓN DE 3 PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (DOS CON CAP. DE 30LPS Y UNA DE 40LPS (OBRA DE CONTINUACIÓN)	25-EMPALME	EMPALME	EMPALME		URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	7,194,290	7,194,290	7,194,290	7,194,290	100.0%	26,087	0	PLANTA	3.00	0.00	0.0%			
CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES RIO MAYO (OBRA DE CONTINUACIÓN)	42-NAVOJOA	NAVOJOA	EMPALME		URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	10,923,017	9,506,441	10,923,017	9,506,441	100.0%	0	0	PLANTA	1.00	0.00	0.0%			
GASTO CORRIENTE																			
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																			
SUPERVISIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN A LAS OBRAS DEL PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE A. RESIDUALES 2012	25-EMPALME	EMPALME	NC2-960		URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	201,440	201,440	201,440	201,440	100.0%	0	0	ACCION	1.00	0.00	0.0%			
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS																			
INVERSIÓN																			
OBRA PÚBLICA																			
CONSTRUCCIÓN																			
SISTEMA INT. DE ADMINISTRACIÓN OPERATIVA PARA ORGANISMOS OPERADORES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	CEA		URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	1,800,000	1,800,000	1,800,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%			
CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	17-CABORCA	PLUTARCO ELÍAS CALLES (LA Y GRIGIA)	NC1-858		URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	11,511,282	11,511,282	11,511,282	11,511,282	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%			

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

"Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por un partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Esta prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros destinos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá de ser denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley aplicable y ante la autoridad competente."

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Sector	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos				
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9						
COLECTOR SANITARIO DE 30 EN CALLE CIPRES ENTRE LAS TORRES Y CALLE CIRUELOS, COLONIA BELTRONES	18-CAJEME	QUETCHEHUECA	CAJEME	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	OOMPAS CAJEME	1,203,595	1,203,595	1,203,595	1,203,595	100.0%	0	0	METROS LINEALES	467.00	467.00	100.0%
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA DE 8 POR LAS CALLES BENJAMIN HILL, MANUEL M. DIEGUEZ, FRUCTUOSO MENDEZ Y SALVADOR ALVARADO ENTRE PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE LINEAS DE CONDUCCION DESDE VASO	18-CAJEME	PUEBLA YAQUI	CAJEME	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	OOMPAS CAJEME	1,136,671	1,136,671	1,136,671	1,136,671	100.0%	0	0	METROS LINEALES	2,696.00	2,696.00	100.0%
ACCIONES COMPLEMENTARIAS ADITIVA OJO DE AGUA-CANANEA	19-CANANEA	HEROICA CIUDAD DE CANANEA	NC1-1019	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	CEA	5,957,644	5,957,644	5,957,644	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE CONTROL SUPERVISORIO EN LAS FUENTES DE CAPATACION OJO DE AGUA Y RITO	19-CANANEA	HEROICA CIUDAD DE CANANEA	NC1-1020	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	CEA	1,715,000	1,715,000	1,715,000	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE POZOS DE LA ZONA DE CAPACITACION OJO DE AGUA (CONTINUACION)	19-CANANEA	CANANÉITA	CEA	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	CEA	897,153	897,153	897,153	897,153	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION E INSTALACION DE 2 MACROMEDIDORES	19-CANANEA	HEROICA CIUDAD DE CANANEA	CEA	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	CEA	180,000	150,000	180,000	180,000	120.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
INSTALACION DE VALVULAS DE ADMISION Y EXPULSION DE AIRE FUENTE DE CAPTACION RITO	19-CANANEA	HEROICA CIUDAD DE CANANEA	NC1-1018	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	CEA	490,000	490,000	490,000	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%
PROYECTO DE COSECHA DE LLUVIAS	19-CANANEA	HEROICA CIUDAD DE CANANEA	NC1-1025	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	CEA	205,800	205,800	205,800	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%
PROYECTO DE ALCANTARILLADO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	19-CANANEA	HEROICA CIUDAD DE CANANEA	NC1-811	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	CEA	205,800	205,800	205,800	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%
REPOSICION DE LINEA DE CONDUCCION DE 10 DE DIAMETRO ACUEDUCTO RITO (665 ML DE TUBERIA DE ACERO Y 3 VALVULAS DE ADMISION Y EXPULSION)	19-CANANEA	HEROICA CIUDAD DE CANANEA	CEA	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	CEA	1,550,000	1,550,000	1,550,000	1,550,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
SISTEMA DE TELEGESTION DE REDES PARA CONTROL DE PRESIONES Y EQUIPO PARA CONTROL Y DETECCION DE FUGAS	19-CANANEA	HEROICA CIUDAD DE CANANEA	NC1-1024	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	CEA	835,200	835,200	835,200	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%
SUMINISTRO E INSTALACION DE MICROMEDIDORES	19-CANANEA	HEROICA CIUDAD DE CANANEA	NC1-1021	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	CEA	196,000	196,000	196,000	0	0.0%	0	0	MEDIDOR	555.00	0.00	0.0%
CONSTR. DE RED DE DRENAJE Y CARCAMOS DE REBOMBEO COLONIA BELLA VISTA SUR	25-EMPALME	EMPALME	CEA	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	CEA	79,458	79,458	79,458	79,458	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
SUMINISTRO E INSTALACION DE MICROMEDIDORES	25-EMPALME	EMPALME	NC1-1022	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	CEA	196,000	196,000	196,000	0	0.0%	0	0	MEDIDOR	555.00	0.00	0.0%
SUMINISTRO E INSTALACION DE 3 MACROMEDIDORES (CONTINUACION)	25-EMPALME	EMPALME	CEA	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	CEA	166,769	166,769	166,769	166,769	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE 8 Y CIRCUITO EN COL 5 DE MAYO (CONTINUACION)	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	CEA	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	CEA	125,931	125,931	125,931	125,931	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE 8 Y CIRCUITO EN COLONIA 5 DE MAYO 2A. ETAPA (TERMINACION)	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	CEA	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	CEA	400,000	400,000	400,000	400,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
IMPLEMENTACION DE SECTORES HIDROMETRICOS PRIMERA ETAPA (SECTORES 1, 7 Y 9)	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	CEA	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	CEA	2,705,326	2,705,326	2,705,326	2,705,326	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
IMPLEMENTACION DE SECTORES HIDROMETRICOS SEGUNDA ETAPA (SECTORES 3 Y 8 (CONTINUACION))	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	CEA	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	CEA	1,990,337	1,990,337	1,990,337	1,990,337	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
IMPLEMENTACION DE SECTORES HIDROMETRICOS TERCERA ETAPA (SECTORES 10 Y 11)	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	CEA	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	CEA	2,240,812	2,240,812	2,240,812	2,240,812	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
REQUIPAMIENTO DE CARCAMO MAESTRO Y AVENIDA 4	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	-	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	CEA	1,069,148	1,069,148	1,069,148	1,069,148	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
REUBICACION DE REBOMBEO PRINC. (DE AGUA POTABLE), CONSISTENTE EN LA CONSTR. DE PILA DE ALMACENAMIENTO DE 300 M3 Y EQUIPAMIENTO CON 4 BOMBAS DE 125 HP	29-GUAYMAS	SAN CARLOS (SAN CARLOS NUEVO GUAYMAS)	CEA	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	CEA	873,029	873,029	873,029	873,029	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
SISTEMA DE TELEGESTION DE REDES PARA CONTROL DE PRESIONES Y EQUIPO PARA CONTROL Y DETECCION DE FUGAS	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	NC1-1023	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	CEA	835,200	835,200	835,200	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%
SUMINISTRO DE SISTEMAS DE CLORACION (LIQUIDO/ GAS), EN REBOMBEO PRINCIPAL (CONTINUACION)	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	CEA	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	CEA	103,131	103,131	103,131	103,131	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
SUMINISTRO E INSTALACION DE 4 MACROMEDIDORES	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	NC1-618	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	CEA	960,000	960,000	960,000	960,000	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%
ACCIONES COMPLEMENTARIAS EMISORES A PRESION - NOGALES	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	NC1-430 NC1-859	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	CEA	4,795,162	4,795,162	4,795,162	0	0.0%	0	0	METROS LINEALES	716.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE CAMPO SOLAR PARA EL SUMINISTRO DE ENERGIA FOTO	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	CEA	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	CEA	40,338,318	40,338,318	40,338,318	9,500,000	23.6%	131,663	0	OTROS	3.00	0.00	0.0%
PROYECTO DE COSECHA DE LLUVIA PARQUE INDUSTRIAL NUEVO NOGALES	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	NC1-1026	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	CEA	240,022	240,022	240,022	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%
ELABORACION DE TERMINOS DE REFERENCIA E INGENIERIA BASICA Y CARACTERIZACION DE AGUAS, COMO PAQUETE PARA LICITACION DE CONSTRUCCION DE LA ETAPA FINAL DEL SUBPROYECTO ALZAM EN RED DE ATARIAS EN 8263 ML DE TUBERIA PVC DE 8 DE DIAMETRO Y CONSTRUCCION DE 1040 AMPLIACION	44-PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	NC1-1033	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	CEA	2,400,000	2,400,000	2,400,000	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%
AMPLIACION	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	VARIOS	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	OOMPAS SAN LUIS RIO COLORADO	3,750,000	3,750,000	3,750,000	0	0.0%	0	0	RED	1.00	0.00	0.0%
AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA DE 12 DE DIAMETRO	18-CAJEME	PROVIDENCIA	CAJEME	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	OOMPAS CAJEME	1,219,228	1,219,228	1,219,228	1,219,228	100.0%	0	0	METROS LINEALES	931.00	931.00	100.0%
MODERNIZACION	17-CABORCA	HEROICA CABORCA	NC2-411	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	OOMPAS CABORCA	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%
MODERNIZACION Y MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA ELECTROMECANICA EN 8 FUENTES DE ABASTECIMIENTO (POZOS 4.5,6,7,8 VENTARON 1 Y 2)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	CEA	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	CEA	600,000	600,000	600,000	600,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA COMERCIAL (FACTURACION) ELECTRONICA Y DIAGNOSTICO DE NECESIDADES)	18-CAJEME	HEROICA CABORCA	NC1-809	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	CEA	205,800	205,800	205,800	205,800	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y	18-CAJEME	CIUDAD OBRERÓN	CAJEMA	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	OOMPAS CAJEMA	344,770	344,770	344,770	344,770	100.0%	0	0	METROS LINEALES	483.00	483.00	100.0%
REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA DE 8 DE PVC EN CALLE FERNANDO MONTES DE OCA ENTRE CHIH Y COAHUILA	18-CAJEME	CIUDAD OBRERÓN	CAJEME	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	OOMPAS CAJEME	83,646	83,646	83,646	83,646	100.0%	0	0	METROS LINEALES	293.00	293.00	100.0%
REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DE 4 DE PVC EN CALLE CHAPULTEPEC ENTRE TABASCO Y COAHUILA	18-CAJEME	CIUDAD OBRERÓN	CAJEME	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	OOMPAS CAJEME	213,219	213,219	213,219	213,219	100.0%	0	0	METROS LINEALES	265.00	265.00	100.0%
REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DE 4 DE PVC EN CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO ENTRE TABASCO Y CALIFORNIA	18-CAJEME	CIUDAD OBRERÓN	CAJEME	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	OOMPAS CAJEME	271,748	271,748	271,748	271,748	100.0%	0	0	METROS LINEALES	479.00	479.00	100.0%
REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DE 4 DE PVC EN CALLE PONCIANO	18-CAJEME	CIUDAD OBRERÓN	CAJEME	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	OOMPAS CAJEME	790,229	790,229	790,229	790,229	100.0%	0	0	METROS LINEALES	894.00	894.00	100.0%
REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DE 4 DE PVC EN CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS ENTRE CHIH Y JUSTO SIERRA	18-CAJEME	CIUDAD OBRERÓN	CAJEME	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	OOMPAS CAJEME	288,133	288,133	288,133	288,133	100.0%	0	0	METROS LINEALES	483.00	483.00	100.0%
REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DE 4 DE PVC EN CALLE FERNANDO MONTES DE OCA ENTRE CHIH Y COAHUILA	18-CAJEME	CIUDAD OBRERÓN	CAJEME	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	OOMPAS CAJEME	296,543	296,543	296,543	296,543	100.0%	0	0	METROS LINEALES	484.00	460.00	95.0%
REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA DE 8 DE PVC EN CALLE CHAPULTEPEC ENTRE TABASCO Y COAHUILA	18-CAJEME	CIUDAD OBRERÓN	CAJEME	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	OOMPAS CAJEME	422,745	422,745	422,745	422,745	100.0%	0	0	METROS LINEALES	292.00	292.00	100.0%
REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA DE 8 DE PVC EN CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO ENTRE ZAC Y CHIH.	18-CAJEME	CIUDAD OBRERÓN	CAJEME	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	OOMPAS CAJEME	190,127	190,127	190,127	190,127	100.0%	0	0	METROS LINEALES	256.00	256.00	100.0%
REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA DE 8 DE PVC EN CALLE SEBASTIAN LERDO DE TEJADA ENTRE CHIH Y COAHUILA	18-CAJEME	COBERTURA MUNICIPAL	OOMPAS CAJEME	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	OOMPAS CAJEME	323,975	323,975	323,975	323,975	100.0%	0	0	METROS LINEALES	487.00	463.00	95.1%
REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA DE 8 DE PVC EN CLLE VALENTIN GOMEZ FARIAS ENTRE CHIH Y JUSTO SIERRA	18-CAJEME	CIUDAD OBRERÓN	CAJEME	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	OOMPAS CAJEME	972,339	972,339	972,339	972,339	100.0%	0	0	METROS LINEALES	852.00	852.00	100.0%
REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA DE 8 DE PVC EN CALLEIGNACIO MANUEL ALTAMIRANO ENTRE TABASCO Y CALIFORNIA	18-CAJEME	CIUDAD OBRERÓN	CAJEMA	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	OOMPAS CAJEME	260,601	260,601	260,601	260,601	100.0%	0	0	METROS LINEALES	257.00	257.00	100.0%
REHABILITACION EN INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DE 4 DE PVC EN CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO ENTRE ZAC Y CHIH	18-CAJEME	CIUDAD OBRERÓN	CAJEME	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	OOMPAS CAJEME	176,812	176,812	176,812	176,812	100.0%	0	0	METROS LINEALES	189.00	189.00	100.0%
SUMINISTRO E INSTALACION DE 14665 MICROMEDIDORES	18-CAJEME	CIUDAD OBRERÓN	CAJEME	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	OOMPAS CAJEME	8,143,180	8,143,180	8,143,180	8,143,180	100.0%	0	0	MEDIDOR	14,665.00	14,665.00	100.0%
REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA DE 8 DE PVC EN CALLE PONCIANO ARRIBA ENTRE CHIHUAHUA Y COAHUILA	25-EMPALME	COBERTURA MUNICIPAL	CAJEME	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	OOMPAS CAJEME	312,418	312,418	312,418	312,418	100.0%	0	0	METROS LINEALES	484.00	484.00	100.0%

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

"Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por un partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Esta prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros destinos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá de ser denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley aplicable y ante la autoridad competente."

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Sector	Institución Ejecutora del Proyecto	Total Anual	Monto de recursos presupuestarios			Avance %	Rendimientos Financieros		Avance Físico				
							Acumulado al Trimestre				Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9								
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE (CONTINUACION)	25-EMPALME	EMPALME	CEA	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	CEA	59,761	59,761	59,761	59,761	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA BELLA VISTA (CONTINUACION)	25-EMPALME	EMPALME	CEA	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	CEA	17,940	17,940	17,940	17,940	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
REHABILITACION DE ED DE AGUA POTABLE EN SECTOR BAHIA (CONTINUACION)	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	CEA	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	CEA	153,160	153,160	153,160	153,160	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES P.I.R.S TABORDA (SEGUNDA ETAPA TERMINACION)	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	CEA	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	CEA	1,120,000	1,200,000	1,120,000	0	0.0%	0	0	PLANTA	1.00	0.00	0.0%	
GASTO CORRIENTE																	
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																	
GASTOS PARA SEGUIMIENTO, CONTROL, SUPERVISION Y EVALUACION DE LAS OBRAS DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO EN	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	CEA	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	CEA	2,363,375	1,998,945	2,363,375	0	0.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	0.00	0.0%	
PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES																	
INVERSION																	
OBRA PÚBLICA																	
CONSTRUCCIÓN																	
MONITOREO DE OBRAS DE AÑOS ANTERIORES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SAGARPHA	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SAGARPH	840,000	0	840,000	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	2-AGUA PRIETA	RANCHO KILOMETRO 9	NC1-580	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SAGARPHA CEA	860,000	860,000	860,000	860,000	100.0%	0	0	METROS LINEALES	5,030.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	4-ALTAR	LLANO BLANCO (RANCHO SECO)	NC1-582	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SAGARPHA CEA	3,475,292	3,475,292	3,475,292	3,475,292	100.0%	2,205	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	
PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y	9-BACANORA	GUAYCORA	NC1-563	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SAGARPHA CEA	350,000	350,000	350,000	350,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO Y 700 METROS DE LINEA DE CONDUCCION	11-BACOACHI	BACOACHI	NC1-579	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SAGARPHA CEA	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	100.0%	0	0	METROS LINEALES	1,398.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO Y TERMINACION DE 800 METROS DE LINEA	12-BACUM	LA TINA	BACUM	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SAGARPHA CEA	960,000	960,000	960,000	0	0.0%	0	0	TANQUE	1.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE	12-BACUM	MIGUEL ALEMÁN (LA NORIA)	NC1-578	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SAGARPHA CEA	3,724,200	3,724,200	3,724,200	3,724,200	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	
PROYECTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y LINEA DE CONDUCCION	14-BAVIACORA	BAVIACORA	NC1-557	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SAGARPHA CEA	560,000	560,000	560,000	560,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	
PROYECTO PARA LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	17-CABORCA	JESÚS GARCÍA	NC1-554	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SAGARPHA CEA	175,000	175,000	175,000	175,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	
ESTUDIOS GEOFISICOS PARA UBICAR LOS SITIOS DE PERFORACION DE POZOS	19-CANANEA	JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN (SAUCEDA)	CONAGUA	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	CONAGUA	116,000	116,000	116,000	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.00	0.0%	
PERFORACION DE POZO, EQUIPAMIENTO Y CONDUCCION	19-CANANEA	JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN (SAUCEDA)	CANANEA	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	CONAGUA	792,000	792,000	792,000	0	0.0%	0	0	POZO	1.00	0.00	0.0%	
PROYECTO PARA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y	21-LA COLORADA	LA GALERA	NC1-572	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SAGARPHA CEA	350,000	350,000	350,000	350,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE	23-CUMPAS	JÉCORI	CUMPAS	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SAGARPHA CEA	1,200,000	1,200,000	1,200,000	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO	25-EMPALME	ANTONIO ROSALES	NC1-570	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SAGARPHA CEA	700,000	700,000	700,000	700,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO	25-EMPALME	CRUZ DE PIEDRA	NC1-569	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SAGARPHA CEA	630,000	630,000	630,000	630,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO	25-EMPALME	LA PALMA	NC1-567	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SAGARPHA CEA	700,000	700,000	700,000	700,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO	25-EMPALME	MI PATRIA ES PRIMERO	NC1-568	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SAGARPHA CEA	630,000	630,000	630,000	630,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y	25-EMPALME	SAN FERNANDO DE GUAYMAS	NC1-564	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SAGARPHA CEA	630,000	630,000	630,000	630,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	25-EMPALME	SANTA MARÍA DE GUAYMAS	NC1-566	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SAGARPHA CEA	700,000	700,000	700,000	700,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y	25-EMPALME	URSULO GALVAN	NC1-565	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SAGARPHA CEA	630,000	630,000	630,000	630,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE	26-ETCHOJIA	CHUCARIT	NC1-581	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SAGARPHA CEA	4,256,078	4,256,078	4,256,078	4,256,078	100.0%	0	0	METROS LINEALES	10,949.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (TERMINACION)	28-GRANADOS	GRANADOS	NC1-586	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SAGARPHA CEA	900,000	900,000	900,000	900,000	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	
PROYECTO EJECUTIVO PARA CONDUCCION Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	NC1-573	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SAGARPHA CEA	560,000	560,000	560,000	560,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y	31-HUACHINERA	HUACHINERA	NC1-571	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SAGARPHA CEA	630,000	630,000	630,000	630,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	
PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE NUEVA FUENTE DE CAPACITACION Y RED DE	33-HUATABAMPO	COBERTURA MUNICIPAL	NC1-559	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SAGARPHA CEA	700,000	700,000	700,000	700,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	
PERFORACION DE POZO, EQUIPAMIENTO Y CONDUCCION	35-IMURIS	ESTACION CUMERAL	IMURIS	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	CONAGUA	2,523,989	2,523,989	2,523,989	0	0.0%	0	0	POZO	1.00	0.00	0.0%	
PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE	42-NAVOJOA	AGUABAMPO	NC1-407	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SAGARPHA CEA	480,000	480,000	480,000	480,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	
PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE	42-NAVOJOA	LOS BAHUSES	NC1-405	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DOMPAS NAVOJOA	480,000	480,000	480,000	480,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	
PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE	42-NAVOJOA	FUNDICION	NC1-406	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DOMPAS NAVOJOA	480,000	480,000	480,000	480,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE	49-QUIRREGO	GOAJUQUÍA	QUIRREGO	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SAGARPHA CEA	1,980,000	0	1,980,000	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE	58-SANTA ANA	EL CLARO	SANTA ANA	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SAGARPHA CEA	2,400,000	0	2,400,000	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	
AFORO DE MANANTIALES Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	63-TEPACHE	TEPACHE	NC1-558	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SAGARPHA CEA	350,000	350,000	350,000	350,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	
EQUIPAMIENTO, ELECTRIFICACION Y HABILITADO DE LAS PILAS DE	69-YECORA	TEPOCA	YECORA	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SAGARPHA CEA	427,000	427,000	427,000	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	
AMPLIACION																	
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SEGUNDA ETAPA)	13-BANAMICHI	BANAMICHI	BANAMICHI	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SAGARPHA	1,200,000	0	1,200,000	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	25-EMPALME	JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN (LA ATRAVEZADA)	NC1-577	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SAGARPHA CEA	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	100.0%	0	0	METROS LINEALES	2,109.00	0.00	0.0%	
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE TANQUE DE	25-EMPALME	MI PATRIA ES PRIMERO	NC1-575	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SAGARPHA CEA	411,000	411,000	411,000	411,000	100.0%	0	0	METROS LINEALES	3,092.00	0.00	0.0%	
AMPLIACION DE 500 ML RED DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE TANQUE DE	25-EMPALME	CRUZ DE PIEDRA	NC1-576	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SAGARPHA CEA	720,000	720,000	720,000	720,000	100.0%	0	0	METROS LINEALES	2,382.00	0.00	0.0%	
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	42-NAVOJOA	CAPONUIZA	NC1-404	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DOMPAS NAVOJOA	1,372,000	1,372,000	1,372,000	1,372,000	100.0%	0	0	METROS LINEALES	6,792.00	0.00	0.0%	
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	42-NAVOJOA	LA LAGUNA DE TESIA	NC1-403	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DOMPAS NAVOJOA	832,000	832,000	832,000	832,000	100.0%	0	0	METRO LINEAL	3,658.00	0.00	0.0%	
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	42-NAVOJOA	LOMA DEL REFUGIO	NC1-402	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DOMPAS NAVOJOA	1,970,021	1,970,021	1,970,021	1,970,021	100.0%	0	0	METROS LINEALES	11,048.00	0.00	0.0%	
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	45-OPODEPE	QUEROBABI	OPODEPE	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SAGARPHA CEA	900,000	900,000	900,000	0	0.0%	0	0	RED	1.00	0.00	0.0%	
MANTENIMIENTO																	
DESARROLLO INSTITUCIONAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	DESARROLLO	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SAGARPHA CEA	875,000	875,000	875,000	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	
REHABILITACION																	
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA	4-ALTAR	LLANO BLANCO (RANCHO SECO)	NC1-553	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SAGARPHA CEA	350,000	350,000	350,000	350,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	
PROYECTO PARA LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	18-CAJEME	CAMPO CINCO (BLOQUE 501)	NC1-555	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SAGARPHA CEA	280,000	280,000	280,000	280,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	
PROYECTO PARA LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	69-YECORA	SANTA ANA	NC1-556	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SAGARPHA CEA	560,000	560,000	560,000	560,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	
PROYECTO PARA LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	72-SAN IGNACIO RIO MUERTO	EL BATEVE	NC1-562	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SAGARPHA CEA	350,000	350,000	350,000	350,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	
PROYECTO PARA LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	72-SAN IGNACIO RIO MUERTO	LA DEMOCRACIA	NC1-561	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SAGARPHA CEA	350,000	350,000	350,000	350,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

"Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por un partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Esta prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros destinos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá de ser denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley aplicable y ante la autoridad competente."

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Sector	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico					
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							3	4	5								6
SUPERVISION TECNICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SUPERVISION	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SAGARPHA CEA	1,000,000	0	1,000,000	0	0.0%	0	0	0	SUPERVISIÓN	1.00	0.00	0.0%
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS																	
INVERSION																	
OBRA PUBLICA																	
CONSTRUCCION																	
CONSTRUCCION DE LAGUNA DE OXIDACION EMISOR Y RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO (PRIMERA ETAPA)	4-ALTAR	LLANO BLANCO (RANCHO SECO)	NC2-853	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEDESSON	4,983,475	4,983,475	4,983,475	1,490,429	29.9%	0	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%
PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO Y CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION PARA AGUA POTABLE EN BAMBORI, ARIZPE	6-ARIZPE	BAMBORI	NC2-845	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEDESSON	1,318,014	1,318,014	1,318,014	0	0.0%	0	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%
PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO Y CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION PARA AGUA POTABLE EN CHINAPA, ARIZPE	6-ARIZPE	CHINAPA	NC2-846	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEDESSON	1,693,794	1,693,794	1,693,794	0	0.0%	0	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%
INSTALACION DE MODULO DE ENERGIA SOLAR	10-BACERAC	COBERTURA MUNICIPAL	NC2-829	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEDESSON	52,174	52,174	52,174	51,926	99.5%	0	0	0	EQUIPO	3.00	0.00	0.0%
INSTALACION DE MODULOS DE ENERGIA SOLAR	10-BACERAC	CIENEGA DE HORCONES	NC2-831	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEDESSON	347,826	347,826	347,826	346,193	99.5%	0	0	0	EQUIPO	20.00	0.00	0.0%
INSTALACION DE MODULOS DE ENERGIA SOLAR	10-BACERAC	LA RAMADA	NC2-830	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEDESSON	208,692	208,692	208,692	207,718	99.5%	0	0	0	EQUIPO	12.00	0.00	0.0%
INSTALACION DE MODULOS DE ENERGIA SOLAR	10-BACERAC	SAN JOSÉ DE LOS POZOS	NC2-832	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEDESSON	260,865	260,865	260,865	259,647	99.5%	0	0	0	EQUIPO	15.00	0.00	0.0%
PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DIPOZO Y CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION PARA AGUA POTABLE EN UNAMICHI, BACAOCHI	11-BACAOCHI	UNAMICHI	NC2-847	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEDESSON	1,427,599	1,427,599	1,427,599	0	0.0%	0	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	12-BACUM	BATACONCIA (MUSEO CHOPOCUNJ)	NC2-466	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEDESSON	3,968,704	3,968,704	3,968,704	3,579,133	90.2%	0	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%
AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	17-CABORCA	PUERTO LOBOS	NC2-445	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SEDESSON	3,800,000	3,800,000	3,800,000	1,137,008	29.9%	0	0	0	POZO	1.00	0.00	0.0%
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PERFORACION DE POZO	19-CANANEA	CUITACA	NC2-449	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SEDESSON	930,000	930,000	930,000	275,519	29.6%	0	0	0	POZO	1.00	0.00	0.0%
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PERFORACION DE POZO	19-CANANEA	16 DE SEPTIEMBRE (LOS NOGALES)	NC2-448	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SEDESSON	1,450,000	1,450,000	1,450,000	431,504	29.8%	0	0	0	POZO	1.00	0.00	0.0%
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PERFORACION DE POZO 1	19-CANANEA	HEROICA CIUDAD DE CANANEA	NC2-447	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SEDESSON	3,744,087	3,744,087	3,744,087	1,119,565	29.9%	0	0	0	POZO	1.00	0.00	0.0%
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PERFORACION DE POZO 2	19-CANANEA	HEROICA CIUDAD DE CANANEA	NC2-446	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SEDESSON	3,744,087	3,744,087	3,744,087	1,119,711	29.9%	0	0	0	POZO	1.00	0.00	0.0%
AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	22-CUCURPE	EL BACMACACO (AGUA DEL CERRO)	NC2-450	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SEDESSON	3,373,744	3,373,744	3,373,744	1,008,900	29.9%	0	0	0	POZO	1.00	0.00	0.0%
PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO Y CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION PARA AGUA POTABLE EN SAN JUAN HERMOSILLO	30-HERMOSILLO	SAN JUAN	NC2-848	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEDESSON	584,186	584,186	584,186	0	0.0%	0	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%
AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	35-IMURIS	IMURIS	NC2-451	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SEDESSON	0	0	0	0	0.0%	0	0	0	POZO	1.00	0.00	0.0%
PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO Y CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION PARA AGUA POTABLE EN ESTACION CUMERAL, IMURIS	35-IMURIS	ESTACION CUMERAL	NC2-849	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEDESSON	2,536,280	2,536,280	2,536,280	2,533,954	99.9%	0	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%
AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	36-MAGDALENA	EL TASICURI	NC2-453	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SEDESSON	678,703	678,703	678,703	200,617	29.6%	0	0	0	POZO	1.00	0.00	0.0%
AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	36-MAGDALENA	MAGDALENA DE RINO	NC2-452	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEDESSON	0	0	0	0	0.0%	0	0	0	POZO	1.00	0.00	0.0%
AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PERFORACION DE POZO 2	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	NC2-458	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SEDESSON	0	0	0	0	0.0%	0	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, PERFORACION DE POZO 2	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	NC2-455	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEDESSON	0	0	0	0	0.0%	0	0	0	POZO	1.00	0.00	0.0%
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, PERFORACION DE POZO 2	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	NC2-456	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SEDESSON	0	0	0	0	0.0%	0	0	0	POZO	1.00	0.00	0.0%
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, PERFORACION DE POZO 2	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	NC2-457	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SEDESSON	0	0	0	0	0.0%	0	0	0	POZO	1.00	0.00	0.0%
AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	47-PIQUILITO	PUERTO LIBERTAD	NC2-454	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SEDESSON	8,449,495	8,449,495	8,449,495	8,448,331	100.0%	0	0	0	POZO	1.00	0.00	0.0%
PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO Y CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION PARA AGUA POTABLE EN FELIX GOMEZ, PIQUILITO	47-PIQUILITO	FELIX GÓMEZ (EL DIPO)	NC2-850	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEDESSON	1,991,225	1,991,225	1,991,225	1,988,748	99.9%	0	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO	49-QUIRIEGO	BACUSA	NC2-467	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEDESSON	3,926,944	3,926,944	3,926,944	1,797,414	45.8%	0	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%
INSTALACION DE MODULOS D ENERGIA SOLAR	49-QUIRIEGO	CEBRUNOBAMPO	NC2-498	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEDESSON	156,519	156,519	156,519	155,996	99.7%	0	0	0	EQUIPO	25.00	0.00	0.0%
INSTALACION DE MODULOS DE ENERGIA SOLAR	49-QUIRIEGO	COBERTURA MUNICIPAL	NC2-502	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEDESSON	173,910	173,910	173,910	173,330	99.7%	0	0	0	EQUIPO	20.00	0.00	0.0%
INSTALACION DE MODULOS DE ENERGIA SOLAR	49-QUIRIEGO	COBERTURA MUNICIPAL	NC2-505	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEDESSON	243,478	243,478	243,478	237,429	97.5%	0	0	0	EQUIPO	14.00	0.00	0.0%
INSTALACION DE MODULOS DE ENERGIA SOLAR	49-QUIRIEGO	EL FRUOL DE ABAJO	NC2-504	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEDESSON	0	0	0	0	0.0%	0	0	0	EQUIPO	40.00	0.00	0.0%
INSTALACION DE MODULOS DE ENERGIA SOLAR	49-QUIRIEGO	EL MEXICANO	NC2-500	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEDESSON	191,301	191,301	191,301	190,662	99.7%	0	0	0	EQUIPO	5.00	0.00	0.0%
INSTALACION DE MODULOS DE ENERGIA SOLAR	49-QUIRIEGO	EL MOJARIT	NC2-501	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEDESSON	17,391	17,391	17,391	17,333	99.7%	0	0	0	EQUIPO	9.00	0.00	0.0%
INSTALACION DE MODULOS DE ENERGIA SOLAR	49-QUIRIEGO	GENERAL PABLO MACÍAS (LOS VACTOS)	NC2-499	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEDESSON	121,739	121,739	121,739	121,330	99.7%	0	0	0	EQUIPO	7.00	0.00	0.0%
INSTALACION DE MODULOS DE ENERGIA SOLAR	49-QUIRIEGO	LOS BAÑOS (ERDO LOS CONEJOS)	NC2-503	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEDESSON	0	0	0	0	0.0%	0	0	0	EQUIPO	75.00	0.00	0.0%
PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO Y CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION PARA AGUA POTABLE EN CABORA, QUIRIEGO	49-QUIRIEGO	CABORA	NC2-851	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEDESSON	1,837,375	1,837,375	1,837,375	550,505	30.0%	0	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%
INSTALACION DE MODULOS DE ENERGIA SOLAR	51-ROSARIO	AGUA BLANCA	NC2-484	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEDESSON	0	0	0	0	0.0%	0	0	0	EQUIPO	2.00	0.00	0.0%
INSTALACION DE MODULOS DE ENERGIA SOLAR	51-ROSARIO	ALAMID (EJIDO EL METATE)	NC2-478	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEDESSON	17,391	17,391	17,391	17,312	99.5%	0	0	0	EQUIPO	1.00	0.00	0.0%
INSTALACION DE MODULOS DE ENERGIA SOLAR	51-ROSARIO	AUSOSO	NC2-475	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEDESSON	52,174	52,174	52,174	51,935	99.5%	0	0	0	EQUIPO	3.00	0.00	0.0%
INSTALACION DE MODULOS DE ENERGIA SOLAR	51-ROSARIO	ARROYO EL PINO	NC2-472	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEDESSON	0	0	0	0	0.0%	0	0	0	EQUIPO	3.00	0.00	0.0%
INSTALACION DE MODULOS DE ENERGIA SOLAR	51-ROSARIO	ARROYO EL PINO	NC2-471	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEDESSON	0	0	0	0	0.0%	0	0	0	EQUIPO	1.00	0.00	0.0%
INSTALACION DE MODULOS DE ENERGIA SOLAR	51-ROSARIO	EL ÁLAMO	NC2-491	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEDESSON	0	0	0	0	0.0%	0	0	0	EQUIPO	5.00	0.00	0.0%
INSTALACION DE MODULOS DE ENERGIA SOLAR	51-ROSARIO	EL CARRIZO	NC2-477	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEDESSON	0	0	0	0	0.0%	0	0	0	EQUIPO	3.00	0.00	0.0%
INSTALACION DE MODULOS DE ENERGIA SOLAR	51-ROSARIO	EL GAVILAN	NC2-487	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEDESSON	17,391	17,391	17,391	5,194	29.9%	0	0	0	EQUIPO	1.00	0.00	0.0%
INSTALACION DE MODULOS DE ENERGIA SOLAR	51-ROSARIO	EL MEZQUITAL	NC2-494	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEDESSON	34,783	34,783	34,783	34,623	99.5%	0	0	0	EQUIPO	30.00	0.00	0.0%
INSTALACION DE MODULOS DE ENERGIA SOLAR	51-ROSARIO	EL NOGAL (CURUPACO)	NC2-496	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEDESSON	173,910	173,910	173,910	51,934	29.9%	0	0	0	EQUIPO	26.00	0.00	0.0%
INSTALACION DE MODULOS DE ENERGIA SOLAR	51-ROSARIO	EL PINALITO	NC2-485	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEDESSON	0	0	0	0	0.0%	0	0	0	EQUIPO	2.00	0.00	0.0%
INSTALACION DE MODULOS DE ENERGIA SOLAR	51-ROSARIO	EL ROSARIO	NC2-488	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEDESSON	17,391	17,391	17,391	5,194	29.9%	0	0	0	EQUIPO	1.00	0.00	0.0%
INSTALACION DE MODULOS DE ENERGIA SOLAR	51-ROSARIO	EL TIAMHARE	NC2-490	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEDESSON	86,957	86,957	86,957	20,774	23.9%	0	0	0	EQUIPO	4.00	0.00	0.0%
INSTALACION DE MODULOS DE ENERGIA SOLAR	51-ROSARIO	JESÚS GARCÍA DE NACÓZARI (CURUPACO)	NC2-473	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEDESSON	173,910	173,910	173,910	41,548	23.9%	0	0	0	EQUIPO	8.00	0.00	0.0%

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

"Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por un partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Esta prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros destinos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá de ser denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley aplicable y ante la autoridad competente."

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Sector	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Remedios Financieros		Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							3	4	5		6	7				
INSTALACION DE MODULOS DE ENERGIA SOLAR	51-ROSARIO	LA ANGSTURA	NC2-486	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEDESSON	17,391	17,391	17,391	5,194	29.9%	0	0	EQUIPO	1.00	0.00	0.0%
INSTALACION DE MODULOS DE ENERGIA SOLAR	51-ROSARIO	LA CENEGA	NC2-489	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEDESSON	17,391	17,391	17,391	5,194	29.9%	0	0	EQUIPO	2.00	0.00	0.0%
INSTALACION DE MODULOS DE ENERGIA SOLAR	51-ROSARIO	LA JOYITA	NC2-481	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEDESSON	17,391	17,391	17,391	17,311	99.5%	0	0	EQUIPO	2.00	0.00	0.0%
INSTALACION DE MODULOS DE ENERGIA SOLAR	51-ROSARIO	LA SODA	NC2-480	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEDESSON	0	0	0	0	0.0%	0	0	EQUIPO	2.00	0.00	0.0%
INSTALACION DE MODULOS DE ENERGIA SOLAR	51-ROSARIO	LA TORTUGA	NC2-483	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEDESSON	0	0	0	0	0.0%	0	0	EQUIPO	4.00	0.00	0.0%
INSTALACION DE MODULOS DE ENERGIA SOLAR	51-ROSARIO	LAS CUBAS	NC2-474	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEDESSON	17,391	17,391	17,391	17,312	99.5%	0	0	EQUIPO	1.00	0.00	0.0%
INSTALACION DE MODULOS DE ENERGIA SOLAR	51-ROSARIO	LLANO PRIETO	NC2-470	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEDESSON	34,782	34,782	34,782	10,387	29.9%	0	0	EQUIPO	5.00	0.00	0.0%
INSTALACION DE MODULOS DE ENERGIA SOLAR	51-ROSARIO	LOS BAJÍOS (RANCHITOS DE LOS MORALES)	NC2-495	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEDESSON	365,211	365,211	365,211	346,229	94.8%	0	0	EQUIPO	20.00	0.00	0.0%
INSTALACION DE MODULOS DE ENERGIA SOLAR	51-ROSARIO	PIEDRA PESADA	NC2-492	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEDESSON	17,391	17,391	17,391	5,194	29.9%	0	0	EQUIPO	3.00	0.00	0.0%
INSTALACION DE MODULOS DE ENERGIA SOLAR	51-ROSARIO	SANTA ANA	NC2-493	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEDESSON	139,130	139,130	139,130	138,402	99.5%	0	0	EQUIPO	30.00	0.00	0.0%
INSTALACION DE MODULOS DE ENERGIA SOLAR	51-ROSARIO	SOLEDA	NC2-476	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEDESSON	34,783	34,783	34,783	34,623	99.5%	0	0	EQUIPO	2.00	0.00	0.0%
INSTALACION DE MODULOS DE ENERGIA SOLAR	51-ROSARIO	TIERRA NEGRA	NC2-489	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEDESSON	52,174	52,174	52,174	15,581	29.9%	0	0	EQUIPO	3.00	0.00	0.0%
INSTALACION DE MODULOS DE ENERGIA SOLAR	51-ROSARIO	VANIRI	NC2-482	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEDESSON	17,391	17,391	17,391	17,312	99.5%	0	0	EQUIPO	2.00	0.00	0.0%
INSTALACION DEMODULOS DE ENERGIA SOLAR	51-ROSARIO	SAUCITO	NC2-479	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEDESSON	17,391	17,391	17,391	17,312	99.5%	0	0	EQUIPO	1.00	0.00	0.0%
PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO, Y CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION PARA AGUA POTABLE EN TARAHUMARIS, ROSARIOS	51-ROSARIO	TARAHUMARIS	NC2-852	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEDESSON	1,810,846	1,810,846	1,810,846	542,790	30.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE LAGUNA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y RED DE ALCANTARILLADO	52-SAHUARIPA	TRIGO DE CODROEPE	NC2-468	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEDESSON	4,308,349	4,308,349	4,308,349	4,288,793	99.5%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
INSTALACION DE MODULOS DE ENERGIA SOLAR	52-SAHUARIPA	GUADALUPE EL GRANDE (GUADALUPE)	NC2-835	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEDESSON	121,724	121,724	121,724	120,569	99.1%	0	0	EQUIPO	7.00	0.00	0.0%
INSTALACION DE MODULOS DE ENERGIA SOLAR	52-SAHUARIPA	LA IGLESIA	NC2-837	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEDESSON	121,724	121,724	121,724	120,376	98.9%	0	0	EQUIPO	7.00	0.00	0.0%
INSTALACION DE MODULOS DE ENERGIA SOLAR	52-SAHUARIPA	LA JUNTA DE GOCOPA (LA JUNTA)	NC2-839	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEDESSON	208,693	208,693	208,693	207,490	99.4%	0	0	EQUIPO	12.00	0.00	0.0%
INSTALACION DE MODULOS DE ENERGIA SOLAR	52-SAHUARIPA	MATAKACHI	NC2-836	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEDESSON	260,878	260,878	260,878	257,948	98.9%	0	0	EQUIPO	15.00	0.00	0.0%
INSTALACION DE MODULOS DE ENERGIA SOLAR	52-SAHUARIPA	MULATOS	NC2-833	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEDESSON	1,043,460	1,043,460	1,043,460	1,032,273	98.9%	0	0	EQUIPO	7.00	0.00	0.0%
INSTALACION DE MODULOS DE ENERGIA SOLAR	52-SAHUARIPA	NATORA (SAN JOSE DE NATORA)	NC2-834	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEDESSON	260,878	260,878	260,878	258,361	99.0%	0	0	EQUIPO	15.00	0.00	0.0%
INSTALACION DE MODULOS DE ENERGIA SOLAR	52-SAHUARIPA	TESORIPA	NC2-840	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEDESSON	87,028	87,028	87,028	85,982	98.8%	0	0	EQUIPO	5.00	0.00	0.0%
INSTALACION DE MODULOS DE ENERGIA SOLAR	52-SAHUARIPA	TRIGO DE CODROEPE	NC2-838	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEDESSON	243,474	243,474	243,474	242,071	99.4%	0	0	EQUIPO	14.00	0.00	0.0%
AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	58-SANTA ANA	EL PANTANITO	NC2-462	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEDESSON	3,904,897	3,904,897	3,904,897	2,148,013	55.0%	0	0	POZO	1.00	0.00	0.0%
AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	58-SANTA ANA	LA POLVADERA	NC2-459	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEDESSON	4,387,855	4,387,855	4,387,855	1,843,886	42.0%	3,579	0	POZO	1.00	0.00	0.0%
AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	58-SANTA ANA	SANTA ANA	NC2-461	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEDESSON	3,770,188	3,770,188	3,770,188	1,554,355	41.2%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%
AMPLIACION DE SISTEMADE AGUA POTABLE	58-SANTA ANA	EL CLARO	NC2-460	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEDESSON	0	0	0	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%
PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE	59-SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	NC2-463	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEDESSON	2,300,000	2,300,000	2,300,000	687,151	29.9%	0	0	POZO	1.00	0.00	0.0%
AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO	72-SAN IGNACIO RIO MUERTO	COLONIA SONORA	NC2-464	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEDESSON	0	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO	72-SAN IGNACIO RIO MUERTO	EL NUEVO CASTILLO	NC2-465	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEDESSON	3,080,153	3,080,153	3,080,153	3,023,103	98.1%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
INSTALACION DE MODULOS DE ENERGIA SOLAR	72-SAN IGNACIO RIO MUERTO	LOS MEDANOS (LOS MELAGOS)	NC2-497	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEDESSON	556,522	556,522	556,522	542,694	97.5%	0	0	EQUIPO	32.00	0.00	0.0%
PROGRAMA HABITAT																
CONSTRUCCION (3RA. ETAPA) CENTRO DE ATENCION A MUJERES MALTRATADAS.	18-CAJEME	CIUDAD OBRÉGÓN	9	ASISTENCIA SOCIAL	SOUPE	999,789	999,789	999,789	999,789	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
INTRODUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN CALLE CODORNIZ, COL. AVES DEL	18-CAJEME	CIUDAD OBRÉGÓN	3	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SOUPE	578,387	578,387	578,387	578,387	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%
PAVIMENTACION DE LA CALLE ALMEZ, COL. MANLIO FABIO BELTRONES	18-CAJEME	CIUDAD OBRÉGÓN	4	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SOUPE	260,607	260,607	260,607	260,607	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	652.00	652.00	100.0%
PAVIMENTACION DE LA CALLE CODORNIZ, COL. AVES DEL CASTILLO	18-CAJEME	CIUDAD OBRÉGÓN	1	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SOUPE	1,399,910	1,399,910	1,399,910	1,399,910	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,800.00	2,800.00	100.0%
PAVIMENTACION DE LA CALLE DE LA RIVERA, COL. MANLIO FABIO BELTRONES	18-CAJEME	CIUDAD OBRÉGÓN	2	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SOUPE	1,220,377	1,220,377	1,220,377	1,220,377	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	2,400.00	2,400.00	100.0%
PAVIMENTACION DE LA CALLE OLMO DE AGUA, COL. MANLIO FABIO BELTRONES	18-CAJEME	CIUDAD OBRÉGÓN	6	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SOUPE	1,088,867	1,088,867	1,088,867	1,088,867	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	2,722.00	2,722.00	100.0%
PAVIMENTACION DE LA CALLE PALMA ARECA, COL. MANLIO FABIO BELTRONES	18-CAJEME	CIUDAD OBRÉGÓN	12	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SOUPE	1,226,343	1,226,343	1,226,343	1,226,343	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	3,066.00	3,066.00	100.0%
PAVIMENTACION DE LA CALLE PÉRSIMO, COL. MANLIO FABIO BELTRONES	18-CAJEME	CIUDAD OBRÉGÓN	5	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SOUPE	1,247,701	1,247,701	1,247,701	1,247,701	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	3,119.00	3,119.00	100.0%
PAVIMENTACION DE LA CALLE TRITICALE (ADOLFO LOPEZ MATEOS), COL. MAXIMILIANO R. LÓPEZ	18-CAJEME	CIUDAD OBRÉGÓN	7	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SOUPE	399,852	399,852	399,852	399,852	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	1,000.00	1,000.00	100.0%
PAVIMENTACION DE LAS CALLES ACACIA ROSADA Y ALCORNOQUE, COL. MANLIO FABIO BELTRONES	18-CAJEME	CIUDAD OBRÉGÓN	10	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SOUPE	950,563	950,563	950,563	950,563	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	2,370.00	2,370.00	100.0%
PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICA EN CALLE ALMENDRO	18-CAJEME	CIUDAD OBRÉGÓN	NC1-711	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEDESSON	1,261,164	1,261,164	1,261,164	746,515	59.2%	0	0	METROS CUADRADOS	5,376.00	0.00	0.0%
PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICA EN CALLE ARBOL DE CORAL	18-CAJEME	CIUDAD OBRÉGÓN	NC1-710	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEDESSON	533,699	533,699	533,699	320,219	60.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,719.00	0.00	0.0%
PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICA EN CALLE ARBOL DE CORALENTE PALO SANTOY BORDO PRIETO	18-CAJEME	CIUDAD OBRÉGÓN	NC1-715	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEDESSON	483,113	483,113	483,113	287,694	59.6%	0	0	METROS CUADRADOS	1,610.00	0.00	0.0%
PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICA EN CALLE AVELLANA	18-CAJEME	CIUDAD OBRÉGÓN	NC1-709	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEDESSON	914,400	914,400	914,400	548,640	60.0%	15,486	0	METROS CUADRADOS	3,810.00	0.00	0.0%
PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICA EN CALLE AVELLAMANTE MANZANO Y BORDO PRIETO	18-CAJEME	CIUDAD OBRÉGÓN	NC1-723	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEDESSON	1,065,309	1,065,309	1,065,309	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,720.00	0.00	0.0%
PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICA EN CALLE CIRILO BLANCO	18-CAJEME	CIUDAD OBRÉGÓN	NC1-722	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEDESSON	1,095,322	1,095,322	1,095,322	654,422	59.7%	0	0	METROS CUADRADOS	3,682.00	0.00	0.0%
PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICA EN CALLE CIRUELO	18-CAJEME	CIUDAD OBRÉGÓN	NC1-714	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEDESSON	771,330	771,330	771,330	457,338	59.3%	0	0	METROS CUADRADOS	2,650.00	0.00	0.0%
PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICA EN CALLE KAURI	18-CAJEME	CIUDAD OBRÉGÓN	NC1-716	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEDESSON	165,432	165,432	165,432	96,731	58.5%	0	0	METROS CUADRADOS	529.00	0.00	0.0%
PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICA EN CALLE LIMONERA	18-CAJEME	CIUDAD OBRÉGÓN	NC1-729	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEDESSON	340,296	340,296	340,296	203,681	59.9%	0	0	METROS CUADRADOS	1,120.00	0.00	0.0%

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

"Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por un partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Esta prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros destinos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá de ser denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley aplicable y ante la autoridad competente."

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Sector	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos				
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9						
REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE CODORNIZ, COL.	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	11-AP	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SOUPE	79,024	79,024	79,024	79,024	100.0%	0	0	METRO LINEAL	300.00	300.00	100.0%
REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE CODORNIZ, COL.	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	11-DR	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SOUPE	156,261	156,261	156,261	156,261	100.0%	0	0	METRO LINEAL	300.00	300.00	100.0%
RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS																
MODERNIZACIÓN																
RESCATE DE LA PLAZA BENITO JUÁREZ	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	2	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SOUPE	299,873	299,873	299,873	299,873	100.0%	0	0	PLAZA	1.00	1.00	100.0%
RESCATE DEL PARQUE COL. MÉXICO	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	1	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SOUPE	499,354	499,354	499,354	499,354	100.0%	0	0	PLAZA	1.00	1.00	100.0%
MEJORAMIENTO																
MEJORAMIENTO A LA CASA DE LA CULTURA MUNICIPAL	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	3	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SOUPE	419,811	419,811	419,811	419,811	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACIÓN																
UNIDAD DEPORTIVA EL TREBOLITO, COL. MUNICIPIO LIBRE	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	4	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SOUPE	824,987	824,987	824,987	824,987	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL (PET)																
CONSTRUCCIÓN																
CONSTRUCCIÓN DE TECHO EN 10 VIVIENDAS DE CUCURPE	22-CUCURPE	CUCURPE	NC1-137	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEDESON	42,596	42,596	42,596	21,298	50.0%	0	0	VIVIENDA	10.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN 248 VIVIENDAS DE PUERTO PEÑASCO	48-PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	NC1-142	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEDESON	543,974	543,974	543,974	271,987	50.0%	0	0	VIVIENDA	248.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCIÓN DE ISO FIRME EN 7 VIVIENDAS EN LA FABRICA DE LOS ANGELES	56-SAN MIGUEL DE HORCASITAS	LOS ANGELES (LA FABRICA DE LOS ANGELES)	NC1-138	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEDESON	16,736	16,736	16,736	8,368	50.0%	0	0	VIVIENDA	7.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN 26 VIVIENDAS DE PESQUEIRA	56-SAN MIGUEL DE HORCASITAS	PESQUEIRA	NC1-139	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEDESON	61,821	61,821	61,821	30,910	50.0%	0	0	VIVIENDA	26.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN 7 VIVIENDAS DE PUEBLO NUEVO	56-SAN MIGUEL DE HORCASITAS	SAN MIGUEL DE HORCASITAS	NC1-140	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEDESON	16,736	16,736	16,736	8,368	50.0%	0	0	VIVIENDA	7.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN 7 VIVIENDAS DE SAN MIGUEL DE HORCASITAS	56-SAN MIGUEL DE HORCASITAS	SAN MIGUEL DE HORCASITAS	NC1-141	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEDESON	16,736	16,736	16,736	8,368	50.0%	0	0	VIVIENDA	7.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN 40 VIVIENDAS DE YECORA	89-YECORA	YECORA	NC1-143	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEDESON	100,000	100,000	100,000	50,000	50.0%	0	0	VIVIENDA	40.00	0.00	0.0%
MEJORAMIENTO																
LIMPIEZA Y DESCACHARRAR EN BAHIA LOS LOBOS	72-SAN IGNACIO RIO MUERTO	BAHIA DE LOBOS	NC1-145	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEDESON	85,192	85,192	85,192	42,596	50.0%	0	0	HECTAREA	30.00	0.00	0.0%
REHABILITACIÓN																
REHABILITACIÓN DE 15 VIVIENDAS EN EL MAQUIPO	3-ALAMOS	ALAMOS	NC1-122	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEDESON	85,191	85,191	85,191	42,596	50.0%	0	0	VIVIENDA	15.00	0.00	0.0%
REHABILITACIÓN DE 28 VIVIENDAS EN ALAMOS	3-ALAMOS	ALAMOS	NC1-121	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEDESON	112,028	112,028	112,028	56,014	50.0%	0	0	VIVIENDA	28.00	0.00	0.0%
REHABILITACIÓN DE 10 VIVIENDAS EN CUCURPE	22-CUCURPE	CUCURPE	NC1-136	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEDESON	42,596	42,596	42,596	21,298	50.0%	0	0	VIVIENDA	10.00	0.00	0.0%
REHABILITACIÓN DE 10 VIVIENDAS EN EL JUPARE	33-HUATABAMPO	JUPARE	NC1-132	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEDESON	43,974	43,974	43,974	21,987	50.0%	0	0	VIVIENDA	10.00	0.00	0.0%
REHABILITACIÓN DE 10 VIVIENDAS EN EL PREDIO MORELOS	33-HUATABAMPO	MORELOS	NC1-133	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEDESON	40,000	40,000	40,000	20,000	50.0%	0	0	VIVIENDA	1.00	0.00	0.0%
REHABILITACIÓN DE 10 VIVIENDAS EN LAS MILPAS	33-HUATABAMPO	LAS MILPAS	NC1-126	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEDESON	50,000	50,000	50,000	25,000	50.0%	0	0	VIVIENDA	10.00	0.00	0.0%
REHABILITACIÓN DE 10 VIVIENDAS EN ZUMICARIT	33-HUATABAMPO	ZAMICARIT	NC1-127	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEDESON	50,000	50,000	50,000	25,000	50.0%	0	0	VIVIENDA	10.00	0.00	0.0%
REHABILITACIÓN DE 20 VIVIENDAS EN COLONIA EL RASTRO	33-HUATABAMPO	COBERTURA MUNICIPAL	NC1-130	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEDESON	80,000	80,000	80,000	40,000	50.0%	0	0	VIVIENDA	20.00	0.00	0.0%
REHABILITACIÓN DE 20 VIVIENDAS EN COLONIA LA RANCHERIA	33-HUATABAMPO	HUATABAMPO	NC1-131	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEDESON	80,000	80,000	80,000	40,000	50.0%	0	0	VIVIENDA	20.00	0.00	0.0%
REHABILITACIÓN DE 20 VIVIENDAS EN LA SAHUAL	33-HUATABAMPO	COBERTURA MUNICIPAL	NC1-129	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEDESON	100,000	100,000	100,000	50,000	50.0%	0	0	VIVIENDA	20.00	0.00	0.0%
REHABILITACIÓN DE 20 VIVIENDAS EN ETOHORPO	33-HUATABAMPO	COBERTURA MUNICIPAL	NC1-128	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEDESON	100,000	100,000	100,000	50,000	50.0%	0	0	VIVIENDA	20.00	0.00	0.0%
REHABILITACIÓN DE 25 VIVIENDAS EN QUIRIEGO	49-QUIRIEGO	QUIRIEGO	NC1-123	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEDESON	33,139	33,139	33,139	16,569	49.9%	0	0	VIVIENDA	25.00	0.00	0.0%
REHABILITACIÓN DE 50 VIVIENDAS EN BATACOSA	49-QUIRIEGO	BATACOSA	NC1-124	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEDESON	69,859	69,859	69,859	34,930	50.0%	0	0	VIVIENDA	50.00	0.00	0.0%
REHABILITACIÓN DE 8 VIVIENDAS EN EL TANQUE	49-QUIRIEGO	EL TANQUE	NC1-125	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEDESON	9,030	9,030	9,030	4,515	50.0%	0	0	VIVIENDA	8.00	0.00	0.0%
REHABILITACIÓN DE 15 VIVIENDAS EN TRINCHERAS	64-TRINCHERAS	TRINCHERAS	NC1-135	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEDESON	70,000	70,000	70,000	35,000	50.0%	0	0	VIVIENDA	15.00	0.00	0.0%
REHABILITACIÓN DE 6 VIVIENDAS EN EL OCUCA	64-TRINCHERAS	EL OCUCA	NC1-134	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEDESON	30,000	30,000	30,000	15,000	50.0%	0	0	VIVIENDA	6.00	0.00	0.0%
REHABILITACIÓN DE 29 VIVIENDAS EN SAN IGNACIO RIO MUERTO	72-SAN IGNACIO RIO MUERTO	SAN IGNACIO RIO MUERTO	NC1-144	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEDESON	136,085	136,085	136,085	68,042	50.0%	2,675	0	VIVIENDA	29.00	0.00	0.0%
PROGRAMA DE OPCIONES PRODUCTIVAS																
MEJORAMIENTO																
APOYO CON PROYECTOS PRODUCTIVOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	NC1-861	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEDESON	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%
FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS						1,946,669,001	1,943,512,215	1,945,512,202	1,312,324,766	67.5%	541,504	820,613		353,298.00	151,222.49	42.8%
FONDO DE MODERNIZACIÓN DE LOS MUNICIPIOS																
OTROS																
GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS,																
ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL PARA EL	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	1	GOBERNACIÓN	SOUPE	760,691	380,346	380,346	380,346	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	0.40	40.0%
PROGRAMAS REGIONALES																
INVERSIÓN																
OBRA PÚBLICA																
CONSTRUCCIÓN																
CONSTRUCCIÓN DE PUENTE LAS ANIMAS EN LA CARRETERA NAVOJUA-ETCHOJUA-HUATABAMPO EN EL CADENAMIEDO 30+808	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	NC2-092	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR JCES	6,060,487	6,060,487	6,060,487	5,747,188	94.8%	0	0	OBRA	1.00	0.75	75.0%
ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	NC2-420	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	CEA	2,809,700	2,809,700	2,809,700	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%
GASTOS DE SEGUIMIENTO Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS FEDERALES CONVENIO 50 MDP	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	NC1-1284	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SAGARPHIA	90,000	90,000	90,000	90,000	100.0%	0	0	FISCALIZACIÓN	1.00	0.00	0.0%
GASTOS PARA FISCALIZACIÓN DE LOS REC. FEDERALES OTORGADOS AL ESTADO PARA VARIAS OBRAS AUTORIZADAS CON CARGO AL CONV. DEL RAMO 23	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	0	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ISAF	175,000	175,000	175,000	175,000	100.0%	0	0	FISCALIZACIÓN	1.00	1.00	100.0%
GASTOS PARA FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS FEDERALES OTORGADOS AL ESTADO PARA VARIAS OBRAS AUTORIZADAS CON CARGO AL CONVENIO DEL RAMO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	NC2-807	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	0	100,000	100,000	100,000	100,000	100.0%	0	0	CONVENIO	1.00	1.00	100.0%
GASTOS PARA FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS FEDERALES OTORGADOS AL ESTADO PARA VARIAS OBRAS AUTORIZADAS CON CARGO AL CONVENIO DEL RAMO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FISCALIZACIÓN	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC CODEESON	130,000	130,000	130,000	130,000	100.0%	0	0	FISCALIZACIÓN	1.00	0.00	0.0%
GASTOS PARA FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS FEDERALES OTORGADOS AL ESTADO PARA VARIAS OBRAS CON CARGO AL CONVENIO DEL RAMO 23 PROG. REG	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FISCALIZACIÓN	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	150,000	150,000	150,000	150,000	100.0%	108,285	0	FISCALIZACIÓN	1.00	1.00	100.0%

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

"Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por un partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Esta prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros destinos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá de ser denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley aplicable y ante la autoridad competente."

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Sector	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Remedios Financieros		Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							3	4	5							
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EMERGENTE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	NC2-282	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR CECOP	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	0.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	0.00	0.0%
RED AGROCLIMATICA DE SONORA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	NC2-1008	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SAGARPHA	14,978,965	14,978,965	14,978,965	0	0.0%	0	0	OBRA	72.00	0.00	0.0%
SUMINISTRO E INSTALACION DETANQUE PARA AGUA POTABLE	1-ACONCHI	COBERTURA MUNICIPAL	NC2-152	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	1,455,745	1,455,745	1,455,745	385,302	26.5%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE CASA DE LA CULTURA	2-AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	NC2-095	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	2,599,997	2,599,997	2,599,997	607,649	23.4%	0	0	OBRA	1.00	0.97	97.0%
CONSTRUCCION DE CASA DE LA CULTURA SEGUNDA ETAPA	2-AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	NC2-148	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	991,531	991,531	991,531	705,091	71.1%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE LA PRESA PILARES ALAMOS (BICENTENARIO) SOBRE EL RIO MAYO	3-ALAMOS	SAN BERNARDO	NC1-284	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SAGARPHA	89,910,000	89,910,000	89,910,000	89,910,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
PAVIMENTACION DE LA CALLE MANUEL RUIZ ARZAGA TERAN DE LA COLONIA REAL DE LOS ALAMOS	3-ALAMOS	ALAMOS	NC2-161	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	0	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,674.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION TANQUE LOMAS DE 1000 M3 DE CAPACIDAD	4-ALTAR	ALTAR	ALTAR	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	CEA	0	0	0	0	0.0%	0	0	TANQUE	1.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION TANQUE LOMAS 1,000 M3 DE CAPACIDAD	4-ALTAR	ALTAR	NC2-666	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	CEA	3,992,081	3,992,081	3,992,081	0	0.0%	0	0	METROS LINEALES	734.00	0.00	0.0%
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE FCO. LMADERO	6-ARIZPE	SINOQUIPE	NC2-807	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	4,113,494	4,113,494	4,113,494	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,433.00	0.00	0.0%
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL ACCESO A LA LOCALIDAD DE CHINAPA	6-ARIZPE	CHINAPA	NC2-806	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	3,122,046	3,122,046	3,122,046	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,847.00	0.00	0.0%
PRIMERA ETAPA DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES CROGALES, MANUEL LEON, GENOVERACHI, CORNADOLES FINAL NORTE, CORELLA	6-ARIZPE	ARIZPE	NC2-805	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	8,748,460	8,748,460	8,748,460	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	5,176.00	0.00	0.0%
PAVIMENTACION DEL BOULEVARD JOSE MARIA MORELOS	10-BACERAC	BACERAC	NC2-159	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	0	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,602.00	0.00	0.0%
PAVIMENTACION DE LA CALLE FRANJA	11-BACOACHI	BACOACHI	NC2-160	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	0	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,072.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE CASA SOMBRA PARA AGRICULTURA PROTEGIDA (AGRICOLA, E.F. PACINES SERVICES, S.A. DE C.V.)	12-BÁCUM	RUBÉN GUTIÉRREZ (BLOQUE 815)	NC2-888	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SAGARPHA	9,200,000	9,200,000	9,200,000	0	0.0%	0	0	HECTÁREA	20.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE CASA SOMBRA PARA AGRICULTURA PROTEGIDA (AGRICOLA GLUME, S.P.R. DE R.L.)	12-BÁCUM	RUBÉN GUTIÉRREZ (BLOQUE 815)	NC2-887	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SAGARPHA	4,658,880	4,658,880	4,658,880	0	0.0%	0	0	HECTÁREA	10.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE CASA SOMBRA PARA AGRICULTURA PROTEGIDA (AGRICOLA GUTIERREZ S.P.R. DE R.L.)	12-BÁCUM	RUBÉN GUTIÉRREZ (BLOQUE 815)	NC2-886	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SAGARPHA	4,658,880	4,658,880	4,658,880	0	0.0%	0	0	HECTÁREA	10.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE NAVE INDUSTRIAL PARA FORTALECER LA INDUSTRIA ELECTRONICA	12-BÁCUM	BÁCUM	NC1-298	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARIA DE ECONOMIA	23,474,254	23,474,254	23,474,254	23,474,254	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE NAVE INDUSTRIAL PARA FORTALECER LA INDUSTRIA ELECTRONICA	12-BÁCUM	SAN JOSÉ DE BÁCUM	NC1-299	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARIA DE ECONOMIA	15,263,346	15,263,346	15,263,346	15,263,346	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE ACOPIO DE LECHE ZONA NORTE EN CABORCA	17-CABORCA	HEROICA CABORCA	NC2-893	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SAGARPHA	13,810,932	13,810,932	13,810,932	0	0.0%	0	0	PLANTA	1.00	0.00	0.0%
EQUIPAMIENTO DE PLANTA DE PRODUCTOS LACTEOS	17-CABORCA	HEROICA CABORCA	NC2-894	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SAGARPHA	770,000	770,000	770,000	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE CASA SOMBRA PARA AGRICULTURA PROTEGIDA (NARANJAS SELECTAS, S.A. DE C.V.)	18-CAJEME	COBERTURA MUNICIPAL	NC2-889	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SAGARPHA	9,200,000	9,200,000	9,200,000	0	0.0%	0	0	HECTÁREA	20.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE CORREDOR COMERCIAL EN LA COLONIA VALLE VERDE	18-CAJEME	CIUDAD OBRERÓN	NC2-149	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	0	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL PARADOR TURISTICO YAQUI	18-CAJEME	LOMA DE GUAMÚCHIL	NC2-094	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	2,196,408	2,196,408	2,196,408	2,010,196	91.5%	0	0	OBRA	1.00	0.72	72.0%
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE ACOPIO DE LECHE ZONA SUR EN EL VALLE DEL YAQUI	18-CAJEME	CIUDAD OBRERÓN	NC2-892	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SAGARPHA	14,240,088	14,240,088	14,240,088	0	0.0%	0	0	PLANTA	1.00	0.00	0.0%
PAVIMENTACION DE LA AVENIDA PRIMERO DE MAYO	25-EMPALME	EMPALME	NC2-153	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	0	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	15,339.00	15,339.00	100.0%
CONSTRUCCION DE PABELLON DE GIMNASIA Y HALTEROFILIA EN LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO ALFONSO (SEGUNDA ETAPA)	29-GUAYMAS	SAN CARLOS (SAN CARLOS NUEVO GUAYMAS)	NC2-076	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	8,082,224	8,082,224	8,082,224	6,284,343	77.8%	0	0	OBRA	1.00	0.74	74.0%
CONSTRUCCION DE PARADOR TURISTICO YAQUI PRIMERA ETAPA	29-GUAYMAS	VICAM PUEBLO	NC2146	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	0	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE BY-PASS ENTRE SUBIÓ Y BADADE DELTANQUE HERMOSILLO 1	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	NC2-367	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	CEA	3,210,500	3,210,500	3,210,500	940,116	29.3%	0	0	METROS LINEALES	180.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE CANAL PLUVIAL BLVD. BATALLON SAN PATRICIO ENTRE CIRCUITO APACHE Y CAMINO A LAS PLACITAS	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	NC2-162	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	5,404,849	5,404,849	5,404,849	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.80	80.0%
CONSTRUCCION DE CONDUCTO PLUVIAL DESFOGUE PLANTA SUR	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	NC2-368	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	CEA	7,057,610	7,057,610	7,057,610	2,287,474	32.4%	0	0	METROS LINEALES	1,105.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE CRUCEROS PARA CONTROL DE PRESIONES DE TANQUE	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	NC2-369	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	CEA	9,000,000	9,000,000	9,000,000	2,566,692	28.5%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE EMBOVEDAMIENTO DEL ARROYO UBICADO EN LA COLONIA PRIMERO HERMOSILLO ENTRE ARROYO L. CARDENAS Y RAMON BOVADILLA	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	NC2-164	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	0	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE ENTORNO DEL ESTADIO DE BEISBOL UBICADO EN EL PROYECTO PUERTA OESTE	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	ED-144	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	12,329,881	12,329,881	12,329,881	12,329,881	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	38,615.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE LINEA DE ALIMENTACION A TANQUE LAS MINITAS DE 18	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	NC2-362	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	CEA	13,169,880	13,169,880	13,169,880	0	0.0%	0	0	METROS LINEALES	3,600.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE 18	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	NC2-419	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	CEA	6,850,000	6,850,000	6,850,000	0	0.0%	0	0	METROS LINEALES	646.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE 20 DE PLANTA SUR A LAS LOMAS	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	NC2-364	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	CEA	6,047,206	6,047,206	6,047,206	1,452,189	24.0%	0	0	METROS LINEALES	953.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE LINEA DE INTERCONEXION DE 24 DE CARCAMO MAESTRO A LA	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	NC2-366	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	CEA	3,950,000	3,950,000	3,950,000	1,130,033	28.6%	0	0	METROS LINEALES	870.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE LINEA DE 36 SALIDA DE PLANTA SUR HACIA ELPONIENTE	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	NC2-363	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	CEA	6,271,883	6,271,883	6,271,883	2,621,068	41.8%	0	0	METROS LINEALES	627.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y OBRA DE	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	NC2-422	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	CEA	13,793,103	13,793,103	13,793,103	6,686,522	48.5%	0	0	PLANTA	1.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE TANQUE MINITAS DE 2000 M3 DE CAPACIDAD	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	NC2-361	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	CEA	10,600,414	10,600,414	10,600,414	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE VIAIDADES DE ACCESO AL PROYECTO PUERTA OESTE EN HERMOSILLO	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	ED-024	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	21,590,585	21,590,585	21,590,585	21,590,585	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE VIAIDADES DE ACCESO (CALLES 2A, 2B, 3A Y RIEGO DE SELLO) AL PROYECTO PUERTA OESTE EN HERMOSILLO	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	ED-133	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	21,030,542	21,030,542	21,030,542	20,726,200	98.6%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DETANQUE PALOVERDE 2 DE 2000 M3 DE CAPACIDAD	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	NC2-365	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	CEA	10,600,414	10,600,414	10,600,414	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE PLANTA PASTEURIZADORA	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	NC2-1010	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SAGARPHA	29,590,000	29,590,000	29,590,000	0	0.0%	0	0	PLANTA	1.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE PLANTA PROCESADORA DE NUEZ	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	NC2-1011	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SAGARPHA	24,021,048	24,021,048	24,021,048	0	0.0%	0	0	PLANTA	100.00	0.00	0.0%
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA	30-HERMOSILLO	BAHÍA DE KINO	NC2-890	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SAGARPHA	3,480,000	3,480,000	3,480,000	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LABORATORIO DE DIAGNOSTICO	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	NC2-885	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SAGARPHA	2,088,000	2,088,000	2,088,000	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%
PAVIMENTACION DE BOULEVARD LAS QUINTAS EN HERMOSILLO	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	NC2-156	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	0	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	7,100.00	0.00	0.0%
PAVIMENTACION DE LAS CALLES ZINC ENTRE ZONA FEDERAL Y DEL INOQUEL DELCEDRO ENTRE URANIO Y PINTOR, BISMUTO ENTRE URANIO Y PLATINO	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	NC2-154	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	0	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	6,250.00	0.00	0.0%
PROYECTO INTEGRAL PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO INDEPENDENCIA INCLUYE OBRA DE TOMA Y ACUEDUCTO DE LA PRESA PLUTALCO	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	NC1-552	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SAGARPHA	350,000,000	350,000,000	350,000,000	350,000,000	100.0%	32,661	0	PROYECTO	1.00	0.85	85.0%
PROYECTO INTEGRAL PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO SUPERVISION DE OBRA	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	NC1-552	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SAGARPHA SONORA SI	675,000,000	673,000,013	675,000,000	545,000,013	81.0%	154,584	820,613	OTROS ACCION	1.00	0.85	85.0%
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CAMINO LOS JURIS	33-HUATABAMPO	HUATABAMPO	NC2-510	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	2,647,207	2,647,207	2,647,207	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	11,724.00	0.00	0.0%
PRIMERA ETAPA DE PROYECTO DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE CALLES CITAVARO, MEZQUITE, CAPOMO, YUCATECO, ROSA QUINTANA Y 16 DE	33-HUATABAMPO	HUATABAMPO	NC2-509	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	15,863,388	15,863,388	15,863,388	4,665,705	29.4%	0	0	METROS CUADRADOS	8,949.00	0.00	0.0%
PROYECTO DE PAVIMENTACION PARA DIVERSAS AVENIDAS DE LA LOCALIDAD	36-MAGDALENA	MAGDALENA DE CALLES	NC2-508	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO												

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

"Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por un partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Esta prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros destinos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá de ser denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley aplicable y ante la autoridad competente."

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Sector	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							3	4	5/3							
TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DEL PERIFERICO ORIENTE (LIBRAMIENTO DE NOGALES), EN EL TRAMO DEL KM.14-500 AL KM 19-338	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	NC2-093	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	0	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION, REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE PLANTA PROCESADORA DE JAIBA	47-PIQUITO	DESEMBOQUE DE LOS SERIS (EL DESEMBOQUE)	NC2-1009	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SAGARPHA	6,997,000	6,997,000	6,997,000	0	0.0%	0	0	PLANTA	1.00	0.00	0.0%
PAVIMENTACION DE LA CALLE NO RELECCION ENTRE BLVD. BENITO JUAREZ Y AVENIDA JUVENILDO ROSAS	48-PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	NC2-158	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	0	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	9,090.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CARPETA ASFALTICA DE ELTANUE-E.C. CARR. FUNDICION-QUIRIGO (1.54 KMS)	49-QUIRIGO	QUIRIGO	NC2-165	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	0	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE TARAHUMARIS	51-ROSARIO	TARAHUMARIS	NC2-163	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	0	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
PAIMENTACION DE VIALIDADES EN PARQUE INDUSTRIAL Y OTRA COLONIA (CALLE RIO BALSAS Y AVENIDA DURANGO)	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	NC2-155	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	0	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	16,608.00	0.00	0.0%
PAVIMENTACION DE LA CALLESAN JUAN ENTRE AVENIDA SAN FELIPE Y AVENIDA SAN ESTEBAN	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	NC2-157	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	0	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	8,400.00	0.00	0.0%
REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO DE EL RIITO	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	NC2-150	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	0	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE PLANTA DE ENFRIAMIENTO	56-SAN MIGUEL DE HORCASITAS	PESQUEIRA	NC2-895	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SAGARPHA	3,952,085	3,952,085	3,952,085	0	0.0%	0	0	PLANTA	1.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL COLGANTE ENAREATURISTICA PUNTA DE FIERRO EN EL NOYAJI (TONICHER)	61-SOYOPA	TÓNICHER	NC2-147	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	0	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
CONSTRUCCION DE NAVE INDUSTRIAL PARA FORTALECER LA INDUSTRIA ELECTRONICA	71-BENITO JUAREZ	VILLA JUAREZ	NC1-300	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARIA DE ECONOMIA	24,904,762	24,904,762	24,904,762	24,904,762	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE NAVE INDUSTRIAL PARA FORTALECER LA INDUSTRIA ELECTRONICA	71-BENITO JUAREZ	VILLA JUAREZ	NC1-301	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARIA DE ECONOMIA	18,375,538	18,375,538	18,375,538	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%
PRIMERA ETAPA DE PAVIMENTACION VILLA JUAREZ-COLONIA LUIS ECHEVERRIA EN DIVERSAS VIALIDADES CON CONCRETO HIDRAULICO Y DRENAJE	71-BENITO JUAREZ	VILLA JUAREZ	NC2-507	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	33,966,000	33,966,000	33,966,000	9,990,000	29.4%	0	0	METROS CUADRADOS	23,794.00	0.00	0.0%
RECONSTRUCCION																
RECONSTRUCCION DEL CAMINO CABORCA-EL DESEMBOQUE DEL KM 51+430 AL KM 94+420	17-CABORCA	COBERTURA MUNICIPAL	NC2-090	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	3,267,758	3,267,758	3,267,758	2,499,646	76.5%	0	0	KILOMETRO	5.00	4.00	80.0%
RECONSTRUCCION DEL CAMINO CALLE 16 DEL KMS+046 AL KM 11+580	26-ETCHOJOA	COBERTURA MUNICIPAL	NC2-087	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR JCES	2,375,946	2,375,946	2,375,946	1,227,300	51.7%	0	0	KILOMETRO	2.00	1.50	75.0%
RECONSTRUCCION DEL CAMINO CALLE 4 SUR DEL KM 15+580 AL KM 30+025	30-HERMOSILLO	COBERTURA MUNICIPAL	NC2-091	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR JCES	4,364,252	4,364,252	4,364,252	1,202,890	27.6%	0	0	KILOMETRO	5.00	0.00	0.0%
RECONSTRUCCION DEL CAMINO CITAVARO-LAESQUINA DEL KM 0+000 AL KM 8+800	33-HUATABAMPO	COBERTURA MUNICIPAL	NC2-088	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR JCES	7,154,512	7,154,512	7,154,512	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	8.00	5.00	62.5%
RECONSTRUCCION DEL CAMINO SAN IGNACIO-JUPATAHUECA-SAN IGNACIO DEL KM 9+500 AL KM 25+700	43-NOGALES	COBERTURA MUNICIPAL	NC2-089	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR JCES	14,409,283	14,409,283	14,409,283	7,889,744	54.8%	0	0	KILOMETRO	5.00	2.50	50.0%
AMPLIACION																
CONSTRUCCION DE ESTADIO DE BEISBOL (AMPLIACION)	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	NC2-626	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC CODESON	109,890,000	109,890,000	109,890,000	19,000,000	17.3%	0	0	UNIDAD	1.00	0.00	0.0%
MEJORAMIENTO																
MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS EN SANTA ANA	58-SANTA ANA	SANTA ANA	NC2-077	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	0	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	25,414.00	0.00	0.0%
REHABILITACION																
REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE ESTACION CUARENTENARIA DE PUERTO SAN LUIS	2-AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	NC2-1007	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SAGARPHA	3,767,217	3,767,217	3,767,217	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE CAMPO DE BEISBOL	18-CAJEME	CIUDAD OBRÉGÓN	NC2-662	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC CODESON	4,744,757	4,744,757	4,744,757	0	0.0%	0	0	CANCHA	1.00	0.00	0.0%
REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL SOCCER EN COLONIA CAJEME	18-CAJEME	CIUDAD OBRÉGÓN	NC2-664	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC CODESON	3,646,404	3,646,404	3,646,404	0	0.0%	0	0	CANCHA	1.00	0.00	0.0%
REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL SOCCER EN COLONIA LUIS ECHEVERRIA	18-CAJEME	CIUDAD OBRÉGÓN	NC2-661	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC CODESON	3,840,570	3,840,570	3,840,570	0	0.0%	0	0	CANCHA	1.00	0.00	0.0%
REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL SOCCER EN COLONIA OBRERO MUNDIAL	18-CAJEME	CIUDAD OBRÉGÓN	NC2-660	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC CODESON	4,424,236	4,424,236	4,424,236	0	0.0%	0	0	CANCHA	1.00	0.00	0.0%
REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL SOCCER EN COLONIA RUSSO VOGEL	18-CAJEME	CIUDAD OBRÉGÓN	NC2-659	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC CODESON	1,744,715	1,744,715	1,744,715	0	0.0%	0	0	CANCHA	1.00	0.00	0.0%
REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE CANCHA MULTIFUNCCIONAL EN COLONIA MATIAS MENDEZ	18-CAJEME	CIUDAD OBRÉGÓN	NC2-663	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC CODESON	1,579,318	1,579,318	1,579,318	0	0.0%	0	0	CANCHA	1.00	0.00	0.0%
REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE ESTACION CUARENTENARIA DE LAS GUASIMAS	29-GUAYMAS	COBERTURA MUNICIPAL	NC2-1004	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SAGARPHA	469,620	469,620	469,620	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
ACUERDO DE 16 KM DESDE ACUifero DE CALIZAS FRACTURADAS HASTA EL REALITO (PRIMERA ETAPA)	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	NC1-074	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	17,420,782	17,420,782	17,420,782	17,420,782	100.0%	0	0	METROS LINEALES	16,000.00	16,000.00	100.0%
REHABILITACION DE REDES DE ALCANTARILLADO, SANATORIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN DIFERENTES COLONIAS (PRIMERA ETPA)	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	NC1-075	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	7,779,218	7,779,218	7,779,218	7,779,218	100.0%	0	0	METRO LINEAL	4,400.00	3,432.00	78.0%
REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE ESTACION CUARENTENARIA DE ESTACION DON	33-HUATABAMPO	ESTACION DON	NC2-1005	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SAGARPHA	3,433,693	3,433,693	3,433,693	0	0.0%	0	0	OBRA	10.00	0.00	0.0%
REHABILITACION DE LA PLAZA JESUS GARCIA (CAPSULA DE TIEMPO)	41-NACOZARI DE GARCIA	NACOZARI DE GARCIA	NC2-151	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	1,336,002	1,336,002	1,336,002	641,870	48.0%	0	0	OBRA	1.00	0.98	98.0%
REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE ESTACION CUARENTENARIA DE BAHUISES	42-NAVOJOA	COBERTURA MUNICIPAL	NC2-1006	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SAGARPHA	263,592	263,592	263,592	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
EQUIPAMIENTO																
MAQUINARIA																
CENTRAL DE MAQUINARIA DEL SECTOR AGROPECUARIO DEL ESTADO DE SONORA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	0	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SAGARPHA	25,245,000	25,245,000	25,245,000	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%
OTROS																
GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACION Y EVALUACION DE PROYECTOS,																
1% ISAF	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	1	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARIA DE ECONOMIA	82,100	82,100	82,100	82,100	100.0%	0	0	FISCALIZACION	1.00	0.00	0.0%
FONDO DE APOYO A MIGRANTES																
INVERSION																
OBRA PUBLICA																
CONSTRUCCION																
COMEDOR LUIS GONZAGA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	1	ASISTENCIA SOCIAL	DIRECCION GENERAL DE ATENCION A MIGRANTES INTERNACIONALES	360,000	360,000	360,000	359,071	99.7%	0	0	APOYO	1.00	1.00	100.0%
ALBERGUE SAN JUAN BOSCO	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	2	ASISTENCIA SOCIAL	DIRECCION GENERAL DE ATENCION A MIGRANTES INTERNACIONALES	1,240,000	1,240,000	1,240,000	1,238,503	99.9%	0	0	APOYO	1.00	1.00	100.0%
EQUIPAMIENTO																
OTROS																
CAMPAMENTO MARIPOSA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	4	ASISTENCIA SOCIAL	DIRECCION GENERAL DE ATENCION A MIGRANTES INTERNACIONALES	527,254	527,254	527,254	526,065	99.8%	0	0	APOYO	1.00	1.00	100.0%
TRANSPORTACION DE MIGRANTES A SU LUGAR DE ORIGEN	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	3	ASISTENCIA SOCIAL	DIRECCION GENERAL DE ATENCION A MIGRANTES INTERNACIONALES	960,000	960,000	960,000	960,000	100.0%	0	0	APOYO	1.00	1.00	100.0%
OTROS																
GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACION Y EVALUACION DE PROYECTOS,																
GASTOS DE PROMOCION Y DIFUSION DEL FONDO (GASTOS INDIRECTOS)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	5	ASISTENCIA SOCIAL	DIRECCION GENERAL DE ATENCION A MIGRANTES INTERNACIONALES	162,487	162,487	162,487	162,487	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%
FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL TRANSPORTE PUBLICO PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD																

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

"Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por un partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Esta prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros destinos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá de ser denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley aplicable y ante la autoridad competente."

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Sector	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Remedios Financieros		Avance Físico					
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
							Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					8	9
INVERSIÓN																		
EQUIPAMIENTO																		
MAQUINARIA																		
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE ADAPTADO PARA PERSONAS CON	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	ASISTENCIA SOCIAL	DIF	10,703,250	10,703,250	10,703,250	10,703,250	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%		
FONDO DE PAVIMENTACIÓN ESPACIOS DEPORTIVOS ALUMBRADO PÚBLICO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES																		
OBRA PÚBLICA																		
CONSTRUCCIÓN																		
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GENERAL CONTRERAS NORTE	1-ACONCHI	LA ESTANCIA	NC2-179	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIOS	1,997,000	1,997,000	1,997,000	1,997,000	100.0%	245,974	0	OTROS	3,920.00	3,920.00	100.0%		
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GUERRERO	1-ACONCHI	COBERTURA MUNICIPAL	NC2-178	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIOS	1,879,000	1,879,000	1,879,000	1,879,000	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.30	30.0%		
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO REAL, ACONCHI	1-ACONCHI	SAN PABLO (SAN PABLO DE ACONCHI)	NC2-175	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIOS	1,950,000	1,950,000	1,950,000	1,950,000	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%		
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES ALREDEDOR DEL JARDIN DE NIÑOS EN LA ESTANCIA	1-ACONCHI	LA ESTANCIA	NC2-177	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIOS	1,574,000	1,574,000	1,574,000	1,574,000	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%		
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES DEL BARRIO TELESECUNDARIA, ACONCHI	1-ACONCHI	COBERTURA MUNICIPAL	NC2-176	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIOS	2,105,000	2,105,000	2,105,000	2,105,000	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%		
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES DEL SURESTE	1-ACONCHI	LA ESTANCIA	NC2-180	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIOS	2,198,219	2,198,219	2,198,219	2,198,219	100.0%	0	0	OTROS	4,370.00	4,370.00	100.0%		
PAVIMENTACION PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CIUDAD DEL AIRE EN AGUA PRIETA	2-AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	NC2-221	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIOS	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	5,574.00	5,574.00	100.0%		
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA JUAREZ Y CALLE PABLO SIDAR	11-BACAOCHI	BACAOCHI	NC2-181	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIOS	1,950,000	1,950,000	1,950,000	1,950,000	100.0%	0	0	OTROS	4,008.00	4,008.00	100.0%		
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA CUAMUTEMOC ENTRE BLVD. MIGUEL ALBEMAN Y CALLE SONORA	16-BENJAMIN HILL	BENJAMIN HILL	NC2-182	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIOS	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	100.0%	0	0	OTROS	2,964.00	2,519.00	85.0%		
INTRODUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE 300, COL. MIRAVALLE	18-CAJEME	CIUDAD OBRERÓN	1	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SDOJPE	1,109,220	332,766	332,766	332,766	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.30	30.0%		
INTRODUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE 300 ENTRE PASEO MIRAVALLE Y CARRTERA INTERNACIONAL	18-CAJEME	CIUDAD OBRERÓN	NC2-198	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIOS	1,109,220	1,109,220	1,109,220	1,109,220	30.0%	0	0	POSTE	43.00	0.00	0.0%		
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE EMILIANO ZAPATA	20-CARBO	CARBO	NC2-183	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIOS	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000	100.0%	0	0	OTROS	3,450.00	3,450.00	100.0%		
CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA EL MORO, CALLE ALVARO OBRERON NORTE Y PROLONG. CALLE ALVARO OBRERON SUR	23-CUMPAS	CUMPAS	NC2-185	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIOS	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100.0%	0	0	OTROS	3,770.00	3,770.00	100.0%		
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA 1 DE MAYO ENTRE CALLES NIÑOS HEROES Y CALLEJON BENITO JUAREZ EN LA COLONIA MODERNA	25-EMPALME	EMPALME	NC2-199	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIOS	2,109,220	2,109,220	2,109,220	2,109,220	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,707.00	2,707.00	100.0%		
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA SONORA EN ESQUEDA	27-FRONTERAS	ESQUEDA	NC2-186	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIOS	1,950,000	1,950,000	1,950,000	1,950,000	100.0%	0	0	OTROS	3,200.00	3,200.00	100.0%		
CONSTRUCCION CON CARPETA ASFALTICA EN COLONIA EL DORADO	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	NC2-229	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIOS	926,840	926,840	926,840	926,840	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,520.00	760.00	50.0%		
PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE CALLE 12 ENTRE AVENIDA VI Y AVENIDA IV, COLONIA CENTRO	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	NC2-230	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	H AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA	884,376	884,376	884,376	884,376	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,004.00	1,904.00	95.0%		
PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE CALLE 9 ENTRE CALZADA AGUSTIN GARCIA LOPEZ Y AVENIDA SERDAN, COLONIA CENTRO	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	NC2-231	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	H AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA	1,526,989	1,526,989	1,526,989	1,526,989	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,582.00	2,453.00	95.0%		
PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN AVENIDA VII ENTRE CALLE 3 Y CALLE 4, COLONIA SAN VICENTE	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	NC2-232	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	H AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA	872,687	872,687	872,687	872,687	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,335.00	1,335.00	100.0%		
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE MAR CASPIO ENTRE MAR ASIATICO Y MAR DEL NORTE, GUAYMAS NORTE	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	NC2-227	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	H AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA	1,013,659	1,013,659	1,013,659	1,013,659	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,532.00	2,300.00	15.0%		
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE 12 ENTRE AVENIDA ABELARDO L. RODRIGUEZ Y AVENIDA SERDAN, COLONIA CENTRO	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	NC2-225	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	H AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA	484,108	484,108	484,108	484,108	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	537.00	537.00	100.0%		
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA SEGUNDA ENTRE CALLEJÓN V Y CALLEJÓN VI, COLONIA PUNTA ARENA	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	NC2-226	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	H AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA	503,905	503,905	503,905	503,905	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	525.00	210.00	40.0%		
PAVIMENTACION DE LA CALLE COCOSPERA ENTRE BLVD. SERNA Y PASEORIO SONORA NORTE, DE LA COLONIA, DE LA FLOR	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	NC2-237	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIOS	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,431.00	0.00	0.0%		
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LORENZA RAMIREZ Y AMPARO MORENO	32-HUASABAS	HUASABAS	NC2-187	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIOS	800,000	800,000	800,000	800,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,725.00	1,725.00	100.0%		
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ALEJANDRO CARRILLO D.	34-HUEPAC	HUEPAC	NC2-188	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIOS	800,000	800,000	800,000	800,000	100.0%	0	0	OTROS	1,634.00	1,634.00	100.0%		
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE IGNACIA FIMBRES FINAL NORTE	36-MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO	NC2-211	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIOS	712,348	712,348	712,348	712,348	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,610.00	1,610.00	100.0%		
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SOLANO	36-MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO	NC2-212	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIOS	528,281	528,281	528,281	528,281	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,487.00	1,487.00	100.0%		
PAVIMENTACION EN CALLE COCOSPERA	36-MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO	NC2-214	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIOS	178,121	178,121	178,121	178,121	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	495.00	495.00	100.0%		
PAVIMENTACION EN CALLE MANUELA ORDÓÑEZ	36-MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO	NC2-215	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIOS	227,855	227,855	227,855	227,855	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	590.00	590.00	100.0%		
PAVIMENTACION EN CALLE ROSALES	36-MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO	NC2-216	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIOS	91,308	91,308	91,308	91,308	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	230.00	230.00	100.0%		
PAVIMENTACION EN CALLE RUIZ CORTIÑEZ	36-MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO	NC2-213	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIOS	400,938	400,938	400,938	400,938	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,130.00	1,130.00	100.0%		
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN BOULEVARD BIMBO, SALIDA CUMPAS	38-MOCTEZUMA	MOCTEZUMA	NC2-193	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIOS	476,504	476,504	476,504	476,504	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,090.00	1,090.00	100.0%		
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ALLENDE ENTRE PUEBLA Y 5 DE MAYO	38-MOCTEZUMA	MOCTEZUMA	NC2-197	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIOS	420,000	420,000	420,000	420,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	879.00	879.00	100.0%		
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ALLENDE ENTRE 5 DE MAYO Y NEGOBABI	38-MOCTEZUMA	MOCTEZUMA	NC2-196	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIOS	264,733	264,733	264,733	264,733	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	554.00	554.00	100.0%		
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ROSALES ENTRE PUEBLA Y 5 DE MAYO	38-MOCTEZUMA	MOCTEZUMA	NC2-195	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIOS	324,943	324,943	324,943	324,943	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	680.00	680.00	100.0%		
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ROSALES ENTRE 5 DE MAYO Y NEGOBABI	38-MOCTEZUMA	MOCTEZUMA	NC2-194	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIOS	463,820	463,820	463,820	463,820	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	836.00	836.00	100.0%		
INTRODUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIA LAS BRISAS DEL VALLE	42-NAVOJOA	NAVOJOA	NC2-249	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIOS	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100.0%	0	0	POSTE	94.00	71.00	75.5%		
SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANCAS EN ESC. SEC. NO 29 HEROICO COLEGIO MILITAR, COL. AVIACION	42-NAVOJOA	NAVOJOA	NC2-254	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIOS	50,000	50,000	50,000	50,000	100.0%	0	0	AULA	1.00	0.90	90.0%		
PAVIMENTACION DEL BOULEVAD EL RAQUET	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	NC2-189	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIOS	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100.0%	0	0	OTROS	3,304.00	3,304.00	100.0%		
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS VIALIDADES	45-OPODEPE	OPODEPE	NC2-192	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIOS	1,950,000	1,950,000	1,950,000	1,950,000	100.0%	0	0	OTROS	4,001.00	4,001.00	100.0%		
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL EN COLONIA INFONMAT	47-PITIKUITO	PITIKUITO	NC2-191	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIOS	1,950,000	1,950,000	1,950,000	1,950,000	100.0%	0	0	OTROS	4,255.00	4,255.00	100.0%		
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE S/N ENTE CALLE LATRAMPA Y CENTOR DE SALUD EN BATAIOSA	49-QUIRIBO	BATAIOSA	NC2-281	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIOS	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%		
PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	51-ROSARIO	COBERTURA MUNICIPAL	NC2-223	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIOS	1,040,000	1,040,000	1,040,000	1,040,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,079.00	3,079.00	100.0%		
ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE 47 DE AVE. ARBERGON A LA AV. LEY DE ALFABETIZACION C EN VARIAS COLONIAS	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	NC2-684	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIOS	701,548	701,548	701,548	701,548	100.0%	0	0	LUMINARIA	77.00	0.00	0.0%		
CONSTRUCCION DE CAMPOS DE BEISBOL, CATEGORIAS 5-6 DE LIGA CUCAPAN EN UNIDAD DEPORTIVA PLUTARCO ELIAS CALLES	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	NC2-206	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIOS	1,247,640	1,247,640	1,247,640	1,247,640	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DEL AV																		

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

"Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por un partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Esta prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros destinos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá de ser denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley aplicable y ante la autoridad competente."

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Sector	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Remedios Financieros		Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre				6	7	8	9	10	10/9
							3	4	5							
CONSTRUCCION DE SANITARIOS, SISTEMA DERIEGO Y EQUIPAMIENTO PARA MANTENIMIENTO	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	NC2-209	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIOS	355,422	355,422	355,422	355,422	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
CONSTRUCCION DE SANITARIOS Y COOPERATIVA/UNIDAD DEPORTIVA BENITO JUAREZ	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	NC2-207	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIOS	687,234	687,234	687,234	687,234	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
CONSTRUCCION DE VESTIDORES, COOPERATIVA Y BANUETAS EN ESTADIO MEXICO 70	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	NC2-210	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIOS	500,000	500,000	500,000	500,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
CONSTRUCCION DEGRADAS, BANUETAS Y FACHADA PARA ESTADIO TINGOLO VELAZQUEZ	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	NC2-208	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIOS	400,482	400,482	400,482	400,482	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%
CONSTRUCCION DEGRADAS, BANDA PERIMETRAL, CERCOS Y BANQUETAS EN CANCHA DE FUTBOL FEMENIL EN BOSQUE NO 2	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	NC2-205	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIOS	280,000	280,000	280,000	280,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.90	90.0%
PAVIMENTACION AV. MAZATLAN B DE LA CALLE 19 A LA CALLE 22, AV. TUXPAN DE LACALLE 19 A LA 22,CALLE 19 DE AV. MAZATLAN B A LA AV. TUXPAN B	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	NC2-234	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SO	3,428,624	3,428,624	3,428,624	3,428,624	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	12,500.00	12,500.00	100.0%
PAVIMENTACION DEL FRACCIONAMIENTO VILLA COLONIAL	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	NC2-236	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIOS	1,914,952	1,914,952	1,914,952	1,914,952	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	21,544.00	21,544.00	100.0%
REHABILITACION DE GIMNASIO MUNICIPAL	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	NC2-204	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIOS	3,450,000	3,450,000	3,450,000	3,450,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA PLUTARCO ELIAS CALLES (OBRAS COMÚNES)	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	NC2-203	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIOS	1,283,932	1,283,932	1,283,932	1,283,932	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.90	90.0%
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA LUIS DONALDO COLOSO	59-SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	NC2-190	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIOS	1,950,000	1,950,000	1,950,000	1,950,000	100.0%	0	0	OTROS	4,072.00	4,072.00	100.0%
RECONSTRUCCION																
SUSTITUCION DE PAVIMENTOS EN AVENIDA ABELARDO L. RODRIGUEZ ENTRE CALLES 10 Y CALLE 24 COLONIA CENTRO	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	NC2-228	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	H AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA	520,053	520,053	520,053	520,053	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	747.00	732.00	98.0%
AMPLIACION																
AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA EL YAQUI	20-CARBO	CARBO	NC2-184	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIOS	250,000	250,000	250,000	250,000	100.0%	0	0	OTROS	250.00	250.00	100.0%
REHABILITACION																
REHABILITACION DE E.P. NIÑOS HERODES	26-ETCHOIDA	NAVOLATO	NC2-244	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIOS	50,000	50,000	50,000	50,000	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACION DE E.P. ADOLFO LOPEZ MATEOS	26-ETCHOIDA	ETCHOIDA	NC2-241	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIOS	50,000	50,000	50,000	50,000	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACION DE E.P. EMILIANO ZAPATA	26-ETCHOIDA	MIL HECTAREAS	NC2-240	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIOS	50,000	50,000	50,000	50,000	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACION DE E.P. EMILIANO ZAPATA	26-ETCHOIDA	SAHUARAL	NC2-239	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIOS	150,000	150,000	150,000	150,000	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACION DE E.P. FRANCISCO I. MADERO	26-ETCHOIDA	BACAME NUEVO	NC2-245	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIOS	50,000	50,000	50,000	50,000	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACION DE E.P.EL CAMPESINO	26-ETCHOIDA	CHUCARIT	NC2-243	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIOS	50,000	50,000	50,000	50,000	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACION DE ESC. RURAL NORMALGRAL PLUTARCO ELIAS CALLES	26-ETCHOIDA	EL QUINTO	NC2-248	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIOS	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100.0%	0	0	AULA	18.00	18.00	100.0%
REHABILITACION DE ESC. SEC. TECNICA NO. 25 GUADALUPE ARGUELLES OBREGON	26-ETCHOIDA	BACAME NUEVO	NC2-247	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIOS	50,000	50,000	50,000	50,000	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACION DE ESC. TELESECUNDARIA O. 129	26-ETCHOIDA	JITONHUECA	NC2-246	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIOS	50,000	50,000	50,000	50,000	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACION DE J.N. FRANCISCO I. MADERO	26-ETCHOIDA	BASCONCOBE	NC2-238	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPAL	50,000	50,000	50,000	50,000	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACION D E.P.IGNACIO ALLENDE	26-ETCHOIDA	EL RODEO	NC2-242	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIOS	50,000	50,000	50,000	50,000	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA EN BLVD. RODRIGO DE TRIANA, COL. 100 CASAS	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	NC2-219	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	H AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA	206,104	206,104	206,104	206,104	100.0%	0	0	CANCHA	1.00	0.95	95.0%
REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA EN CALLE 3 Y AVENIDA VI, EN COLONIA SAN VICENTE	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	NC2-218	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	H AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA	180,120	180,120	180,120	180,120	100.0%	0	0	CANCHA	1.00	0.50	50.0%
REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	NC2-217	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIOS	260,602	260,602	260,602	260,602	100.0%	0	0	CANCHA	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACION DE GIMNASIO MUNICIPAL EN COLONIA CENTRO	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	NC2-220	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIOS	429,541	429,541	429,541	429,541	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.88	88.0%
REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON MICRO CARPETA ASFALTICA EN COLONIA FOVISTE	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	NC2-233	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIOS	791,016	791,016	791,016	791,016	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	5,846.00	5,846.00	100.0%
REHABILITACION DE PARQUE DEPORTIVO INFONAVIT KINO	36-MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO	NC2-222	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIOS	361,149	361,149	361,149	361,149	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,224.00	1,224.00	100.0%
REHABILITACION DE CENTRO EDUCATIVO BACHICHERATO EN NAVOJIDA	42-NAVOJIDA	NAVOJIDA	NC2-268	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIOS	50,000	50,000	50,000	50,000	100.0%	0	0	AULA	1.00	0.90	90.0%
REHABILITACION DE E.P. NARCISO MENDOZA EN LA COL. LAS BRISAS DEL VALLE	42-NAVOJIDA	NAVOJIDA	NC2-252	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIOS	50,000	50,000	50,000	50,000	100.0%	0	0	AULA	1.00	0.90	90.0%
REHABILITACION DE ESC. SEC. TECNICA NO. 45	42-NAVOJIDA	COBERTURA MUNICIPAL	NC2-263	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIOS	50,000	50,000	50,000	50,000	100.0%	0	0	AULA	1.00	0.90	90.0%
REHABILITACION DE ESC. SEC. TECNICA NO. 54	42-NAVOJIDA	CHIRAJOBAMPO	NC2-262	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIOS	50,000	50,000	50,000	50,000	100.0%	0	0	AULA	1.00	0.90	90.0%
REHABILITACION DE ESC.SEC NO 61	42-NAVOJIDA	NAVOJIDA	NC2-255	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIOS	50,000	50,000	50,000	50,000	100.0%	0	0	AULA	1.00	0.90	90.0%
REHABILITACION DE ESTACIONAMIENTO VEHICULAR EN EL OREN	42-NAVOJIDA	NAVOJIDA	NC2-266	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIOS	50,000	50,000	50,000	50,000	100.0%	0	0	AULA	1.00	0.90	90.0%
REHABILITACION EN CBTS NO. 207 COL.16 DE JUNIO	42-NAVOJIDA	NAVOJIDA	NC2-269	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIOS	50,000	50,000	50,000	50,000	100.0%	0	0	AULA	1.00	0.90	90.0%
REHABILITACION EN CBTS NO. 64, COLONIA DEPORTIVA	42-NAVOJIDA	NAVOJIDA	NC2-265	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIOS	50,000	50,000	50,000	50,000	100.0%	0	0	AULA	1.00	0.90	90.0%
REHABILITACION EN CENTRO EMSA	42-NAVOJIDA	NAVOJIDA	NC2-267	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIOS	50,000	50,000	50,000	50,000	100.0%	0	0	AULA	1.00	0.90	90.0%
REHABILITACION EN COBACH, COLONIA JUAREZ	42-NAVOJIDA	NAVOJIDA	NC2-264	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIOS	50,000	50,000	50,000	50,000	100.0%	0	0	AULA	1.00	0.90	90.0%
REHABILITACION EN ESC. SEC. GENERAL NO. 2 COL. BELTRONES	42-NAVOJIDA	NAVOJIDA	NC2-256	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIOS	50,000	50,000	50,000	50,000	100.0%	0	0	AULA	1.00	0.90	90.0%
REHABILITACION EN ESC. SEC. OTHON ALMADA, COLONIA JUAREZ	42-NAVOJIDA	NAVOJIDA	NC2-257	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIOS	50,000	50,000	50,000	50,000	100.0%	0	0	AULA	1.00	0.90	90.0%
REHABILITACION EN ESC. SEC. TECNICA NO. 5 COLONIA CONSTITUCION	42-NAVOJIDA	NAVOJIDA	NC2-259	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIOS	50,000	50,000	50,000	50,000	100.0%	0	0	AULA	1.00	0.90	90.0%
REHABILITACION EN ESC. SEC. TECNICA NO. 52	42-NAVOJIDA	NAVOJIDA	NC2-258	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIOS	50,000	50,000	50,000	50,000	100.0%	0	0	AULA	1.00	0.90	90.0%
REHABILITACION EN ESC. SEC. TECNICA NO. 67 COL. TEPETAC	42-NAVOJIDA	NAVOJIDA	NC2-261	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIOS	50,000	50,000	50,000	50,000	100.0%	0	0	AULA	1.00	0.90	90.0%
REHABILITACION EN ESC. SEC. TECNICA NO.5 COLONIA JUAREZ	42-NAVOJIDA	NAVOJIDA	NC2-260	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIOS	50,000	50,000	50,000	50,000	100.0%	0	0	AULA	1.00	0.90	90.0%
REHABILITACION EN J.N. MARTIN DEL CAMPO COLONIA JUAREZ	42-NAVOJIDA	NAVOJIDA	NC2-250	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIOS	50,000	50,000	50,000	50,000	100.0%	0	0	AULA	1.00	0.90	90.0%
REHABILITACION EN J.N. NO. 10 ESTATAL,COL. JUAREZ	42-NAVOJIDA	NAVOJIDA	NC2-251	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIOS	50,000	50,000	50,000	50,000	100.0%	0	0	AULA	1.00	0.90	90.0%
REHABILITACION GENERAL EN ESC. SEC. IGNACIO ALLENDE, COL. ALLENDE	42-NAVOJIDA	NAVOJIDA	NC2-253	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIOS	50,000	50,000	50,000	50,000	100.0%	0	0	AULA	1.00	0.90	90.0%
REHABILITACION DE CERCO PERIMETRAL CECYTES	51-ROSARIO	COBERTURA MUNICIPAL	NC2-224	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIOS	460,000	460,000	460,000	460,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACION DE CAMPO DE BÉSBOL NO.2 UNIDAD DEPORTIVA PLUTARCO ELIAS CALLES	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	NC2-200	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIOS	952,617	952,617	952,617	952,617	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.90	90.0%

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

"Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por un partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Esta prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros destinos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá de ser denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley aplicable y ante la autoridad competente."

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Sector	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			
						Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9
							Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5							
REHABILITACION DE CAMPODE FUTBOL EN UNIDAD DEPORTIVA PLUTARCO ELIAS CALLES	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	NC2-201	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIOS	170,000	170,000	170,000	170,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.90	90.0%
REHABILITACION DE ESTADIO DE BEISBOL PANCHON MARTINEZ	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	NC2-202	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIOS	872,682	872,682	872,682	872,682	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.90	90.0%
OTROS PROGRAMAS						5,850,000	5,850,000	5,850,000	5,850,000	100.0%	0	0		2.00	2.00	100.0%
SUBSIDIO DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)																
CONSTRUCCIÓN																
CONSTRUCCIÓN DE AULAS DE CAPACITACIÓN A DISTANCIA	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	2	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SDOUPE	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA EL CENTRO DE MENORES INFRACTORES	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	1	SEGURIDAD SOCIAL	SDOUPE	3,850,000	3,850,000	3,850,000	3,850,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
APORTACIONES FEDERALES 875 REGISTRADOS						7,033,574,510	7,033,574,510	7,033,574,510	7,033,574,510	100.0%	229,540,907	229,540,907		1,203,872.00	1,208,686.00	100.4%
FAEB																
SERVICIOS PERSONALES																
INSTITUTO DE FORMACION DOCENTE DEL ESTADO DE SONORA (IFODES)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	2	EDUCACION	IFODES	98,726,847	98,726,847	98,726,847	98,726,847	100.0%	0	0	ALUMNO	1,500.00	1,500.00	100.0%
SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA (SERVICIOS PERSONALES)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	1	EDUCACION	SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA	6,208,195,891	6,208,195,891	6,208,195,891	6,208,195,891	100.0%	229,540,907	229,540,907	ALUMNO	593,025.00	595,432.00	100.4%
SUBSIDIO PARA TELESECUNDARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	3	EDUCACION	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA GOBIERNO DEL ESTADO	323,151,772	323,151,772	323,151,772	323,151,772	100.0%	0	0	ALUMNO	16,322.00	16,322.00	100.0%
OTROS GASTOS DE OPERACION																
SERVICIOS DE EDUCACION EN EL ESTADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	4	EDUCACION	SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA	403,500,000	403,500,000	403,500,000	403,500,000	100.0%	0	0	ALUMNO	593,025.00	595,432.00	100.4%
FASA						1,701,130,925	1,701,130,925	1,701,130,925	1,405,185,260	82.6%	0	0		7,648,000.00	7,200,000.00	94.1%
SERVICIOS PERSONALES																
RECURSOS PARA LA SALUD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	3.A	SALUD	SERVICIOS DE SALUD DE SONORA	39,304,279	39,304,279	39,304,279	6,490,347	16.5%	0	0	USUARIO	956,000.00	900,000.00	94.1%
SALUD A LA COMUNIDAD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	1.A	SALUD	SERVICIOS DE SALUD DE SONORA	370,076,593	370,076,593	370,076,593	205,006,516	55.4%	0	0	USUARIO	956,000.00	900,000.00	94.1%
SALUD A LA PERSONA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	2.A	SALUD	SERVICIOS DE SALUD DE SONORA	864,800,627	864,800,627	864,800,627	864,800,627	100.0%	0	0	USUARIO	956,000.00	900,000.00	94.1%
SISTEMA DE SALUD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	4.A	SALUD	SERVICIOS DE SALUD DE SONORA	65,763,005	65,763,005	65,763,005	65,763,005	100.0%	0	0	USUARIO	956,000.00	900,000.00	94.1%
OTROS GASTOS DE OPERACION																
RECURSOS PARA LA SALUD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	3.B	SALUD	SERVICIOS DE SALUD DE SONORA	17,675,608	17,675,608	17,675,608	17,675,608	100.0%	0	0	USUARIO	956,000.00	900,000.00	94.1%
SALUD A LA COMUNIDAD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	1.B	SALUD	SERVICIOS DE SALUD DE SONORA	81,009,218	81,009,218	81,009,218	53,523,052	66.1%	0	0	USUARIO	956,000.00	900,000.00	94.1%
SALUD A LA PERSONA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	2.B	SALUD	SERVICIOS DE SALUD DE SONORA	226,499,948	226,499,948	226,499,948	155,924,458	68.8%	0	0	USUARIO	956,000.00	900,000.00	94.1%
SISTEMA DE SALUD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	4.B	SALUD	SERVICIOS DE SALUD DE SONORA	36,001,647	36,001,647	36,001,647	36,001,647	100.0%	0	0	USUARIO	956,000.00	900,000.00	94.1%
FAIS						212,644,809	212,644,799	212,644,927	167,324,985	78.7%	197,447	138,317		1,837,593.09	1,820,745.09	99.3%
RISE																
OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO REGIONAL																
TERMINACION DE LAAMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DELHOSPITAL GENERAL DE GUAYMAS TERCERA ETAPA	29-GUAYMAS	COBERTURA MUNICIPAL	SE-003	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SALUD	34,109,812	34,109,812	34,109,812	0	0.0%	0	0	EQUIPO	1.00	0.00	0.0%
EQUIPAMIENTO DE UNIDAD DE ESPECIALIDADES MEDICAS EN SU MODALIDAD DE CIRUGIA AMBULATORIA	30-HERMOSILLO	COBERTURA MUNICIPAL	SE-004	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VARIAS	11,209,152	11,209,142	11,209,152	0	0.0%	54,729	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%
PSM																
AGUA POTABLE																
SISTEMA DE AGUA POTABLE																
CONSTRUCCIÓN																
AGUA POTABLE C. LAURELES, LIROS, ALGODONES Y AMAPOLA COL. MAXIMILIANO	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	4AP	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SDOUPE	567,583	567,583	567,583	567,583	100.0%	0	0	METRO LINEAL	620.00	620.00	100.0%
AGUA POTABLE C. PEDRO MA. ANAYA ENTRE EMILIANO ZAPATA Y FCO. MÁRQUEZ,	18-CAJEME	PUEBLO YAQUI	22AP	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SDOUPE	407,190	407,190	407,190	407,190	100.0%	0	0	METRO LINEAL	598.00	598.00	100.0%
AGUA POTABLE C. TRITICALE ENTRE LIROS Y BUGAMBILIA COL. MAXIMILIANO R.	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	7AP	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SDOUPE	199,490	199,490	199,490	199,490	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%
AGUA POTABLE C. VICENTE PADILLA Y CALLES ALREDEDORES DEL KINDER RUBÉN	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	6AP	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SDOUPE	479,781	479,781	479,781	479,781	100.0%	0	0	METRO LINEAL	499.00	499.00	100.0%
AGUA POTABLE EN LAS CALLES TRITICALE Y MARGARITAS	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	3AP	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SDOUPE	458,150	458,150	458,150	458,150	100.0%	0	0	METRO LINEAL	272.00	272.00	100.0%
AGUA POTABLE PAV E INFRAESTRUCTURA C. 31 DE OCTUBRE / FCO. I. MADERO Y	18-CAJEME	PUEBLO YAQUI	23AP	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SDOUPE	390,000	390,000	390,000	390,000	100.0%	0	0	METRO LINEAL	263.00	263.00	100.0%
AGUA POTABLE 1RA ETAPA COL. LOS PIONEROS DE CAJEME	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	17AP	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SDOUPE	479,334	479,334	479,334	479,334	100.0%	0	0	METRO LINEAL	2,996.00	2,996.00	100.0%
AGUA POTABLE, 5 DE MAYO ENTRE 20 DE NOVIEMBRE E INSURGENTES, TOBARITO,	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	19AP	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SDOUPE	393,691	393,691	393,691	393,691	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,000.00	1,000.00	100.0%
INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLEJÓN NO. 2	18-CAJEME	MARTE R. GÓMEZ (TOBARITO)	14-AP	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SDOUPE	100,000	100,000	100,000	100,000	100.0%	0	0	METRO LINEAL	171.00	171.00	100.0%
REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE	18-CAJEME	ESPERANZA	1-AP	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SDOUPE	516,853	516,853	516,853	516,853	100.0%	0	0	METRO LINEAL	342.00	342.00	100.0%
EQUIPAMIENTO DE POZO EN BACOBAMPO (AGUA POTABLE)	26-ETCHOJIA	BACOBAMPO	62415-097	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	193,989	193,989	193,989	193,989	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%
EQUIPAMIENTO DE POZO EN ETCHOJIA (AGUA POTABLE)	26-ETCHOJIA	ETCHOJIA	62415-098	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	269,120	269,120	269,120	269,120	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE -LA CURVA	72-SAN IGNACIO RIO MUERTO	SAN IGNACIO RIO MUERTO	62303	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	16,150	16,150	16,150	16,150	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA BICENTENARIO	22-CUCURPE	CUCURPE	CU-02-FISM-2012	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	71,925	71,925	71,925	71,925	100.0%	0	0	METRO LINEAL	200.00	170.00	85.0%
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO BACHIMBA	22-CUCURPE	CUCURPE	CU-01-FISM-2012	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	0	0	0	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	150.00	0.00	0.0%
AMPL. DE RED DE AGUA POTABLE	26-ETCHOJIA	AGUSTÍN MELGAR	62415-013	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	149,671	149,671	149,671	149,671	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%
AMPL. DE RED DE AGUA POTABLE	26-ETCHOJIA	BACOBAMPO	62415-010	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	600,000	600,000	600,000	600,000	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%
AMPL. DE RED DE AGUA POTABLE	26-ETCHOJIA	BASCONCORE	62415-005	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	299,980	299,980	299,980	299,980	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%
AMPL. DE RED DE AGUA POTABLE	26-ETCHOJIA	BAINORILLO	62415-015	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	99,983	99,983	99,983	99,983	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%
AMPL. DE RED DE AGUA POTABLE	26-ETCHOJIA	CHUCARIT	62415-014	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	300,000	300,000	300,000	300,000	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%
AMPL. DE RED DE AGUA POTABLE	26-ETCHOJIA	EL RODEO	62415-008	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	199,989	199,989	199,989	199,989	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%
AMPL. DE RED DE AGUA POTABLE	26-ETCHOJIA	ETCHOJIA	62415-011	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	453,803	453,803	453,803	453,803	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%
AMPL. DE RED DE AGUA POTABLE	26-ETCHOJIA	HUIRACHACA	62415-005	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	99,958	99,958	99,958	99,958	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%
AMPL. DE RED DE AGUA POTABLE	26-ETCHOJIA	LAS MAYAS (COLONIA AGRICOLA BASCONCORE)	62415-007	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	98,830	98,830	98,830	98,830	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%
AMPL. DE RED DE AGUA POTABLE	26-ETCHOJIA	SEBAMPO	62415-009	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	199,965	199,965	199,965	199,965	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%
REHAB. DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA EN C. CHIUHAMPO E/ CARRET. A TESIA Y C. CONTRERAS EN PUEBLO NUEVO	42-NAVOJOIA	NAVOJOIA	62415-066	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	314,269	314,269	314,269	314,269	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	71-BENITO JUÁREZ	COLONIA JECOPACO	09	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ	127,619	127,619	127,619	127,619	100.0%	0	0	METRO LINEAL	200.00	200.00	100.0%
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	71-BENITO JUÁREZ	VILLA JUÁREZ	7	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ	478,897	478,897	478,897	478,897	100.0%	0	0	METRO LINEAL	570.00	570.00	100.0%
MANTENIMIENTO																

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

"Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por un partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Esta prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros destinos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá de ser denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley aplicable y ante la autoridad competente."

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Sector	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							3	4	5							
2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9							
AGUA POTABLE	23-CUMPAS	CUMPAS	DIME/03	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	H AYUNTAMIENTO DE CUMPAS DIRECCION INFRAEST MUNICIPAL Y ECOLOGIA	173,915	173,915	173,915	173,915	100.0%	0	0	EQUIPO	8.00	8.00	100.0%
EQUIPAMIENTO DE POZO Y AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	26-ETCHOJOA	EL CARRIZAL (EL BACAR)	62415-012	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	350,000	350,000	350,000	350,000	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%
REHAB. DE RED DE AGUA POTABLE	26-ETCHOJOA	CAMPO DIECIOCHO	62415-003	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	149,974	149,974	149,974	149,974	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%
REHAB. DE RED DE AGUA POTABLE	26-ETCHOJOA	MIL HECTAREAS	62415-002	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	149,685	149,685	149,685	149,685	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%
REHAB. DE RED DE AGUA POTABLE	26-ETCHOJOA	SAHUARAL	62415-001	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	199,913	199,913	199,913	199,913	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%
REHAB. DE SUBESTACION ELECTRICA EN POZO	26-ETCHOJOA	EL CHAPOTE	62415-100	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	165,255	165,255	165,255	165,255	100.0%	0	0	SUBESTACION	1.00	1.00	100.0%
REHAB. DE SUBESTACION ELECTRICA EN POZO	26-ETCHOJOA	EL QUINTO VIEJO (EL CULEBRON)	62415-101	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	161,002	161,002	161,002	161,002	100.0%	0	0	SUBESTACION	1.00	1.00	100.0%
REHAB. DE SUBESTACION ELECTRICA EN POZO	26-ETCHOJOA	NAVOLATO	62415-103	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	42,665	42,665	42,665	42,665	100.0%	0	0	SUBESTACION	1.00	1.00	100.0%
REHAB. DE SUBESTACION ELECTRICA EN POZO	26-ETCHOJOA	SEBAMPO	62415-102	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	21,674	21,674	21,674	21,674	100.0%	0	0	SUBESTACION	1.00	1.00	100.0%
REHAB. DE SUBESTACION ELECTRICA EN POZO DE AGUA POTABLE	26-ETCHOJOA	KILOMETRO VEINTE (EL JINO)	62415-099	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	85,010	85,010	85,010	85,010	100.0%	0	0	SUBESTACION	1.00	1.00	100.0%
REPOSICION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA PARA PAVIMENTACION EN SECTOR NORTE DE PUEBLO NUEVO	42-NAVOJOA	NAVOJOA	62415-013	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	603,418	603,418	603,418	603,418	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE - UBALLEJO	72-SAN IGNACIO RIO MUERTO	SAN IGNACIO RIO MUERTO	62301	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	30,000	30,000	30,000	30,000	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE COLONIA DEMETRIO VALLEJO	72-SAN IGNACIO RIO MUERTO	DEMETRIO VALLEJO	62301-006	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	35,234	35,234	35,234	35,234	100.0%	0	0	SISTEMA	0.31	0.31	100.0%
AMPLIACION																
APORTACION MUNICIPAL VARIAS OBRAS CECOP	11-BACOACHI	COBERTURA MUNICIPAL	FISM/009	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	54,525	54,525	54,525	54,525	100.0%	0	0	METROS CUBICOS	12.00	12.00	100.0%
POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE																
CONSTRUCCION																
CONSTRUCCION DE ABASTECIMIENTO DE POZO DE AGUA LA CUCHILLA	72-SAN IGNACIO RIO MUERTO	PUEBLO NUEVO (LA CUCHILLA)	62301-001	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	40,000	40,000	40,000	40,000	100.0%	0	0	POZO	2.23	2.23	100.0%
MEJORAMIENTO																
CONSTRUCCION DE ABASTECIMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE COLONIA SAN FRANCISCO	72-SAN IGNACIO RIO MUERTO	SAN FRANCISCO	62303-003	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	10,076	10,076	10,076	10,076	100.0%	0	0	OBRA	2.97	2.97	100.0%
REHABILITACION DE POZO DE ABASTECIMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE, COL. SONORA	72-SAN IGNACIO RIO MUERTO	COLONIA SONORA	62301-003	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	3,650	3,650	3,650	3,650	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
EQUIPAMIENTO																
ADQUISICION E INSTALACION DE TABLERO DE BOMBA POZO AGUA POTABLE	11-BACOACHI	BACOACHI	BACO/FISM/03-2012	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	21,860	21,860	21,860	21,860	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%
DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE																
CONSTRUCCION																
REHABILITACION Y AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD DE TOMA DOMICILIARIA	59-SANTA CRUZ	MILPILLAS	022012	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	OBRAS PUBLICAS	73,997	73,997	73,997	73,997	100.0%	0	0	TANQUE	1.00	1.00	100.0%
MANTENIMIENTO																
REHABILITACION DE TOMAS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE CALLE HIDALGO	11-BACOACHI	BACOACHI	FISM-2012-001	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	21,773	21,773	21,773	21,773	100.0%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	11.00	11.00	100.0%
ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL																
CONSTRUCCION																
CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL	26-ETCHOJOA	BACOBAMPO	62415-040	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.0%	0	0	ALCANTARILLA	1.00	1.00	100.0%
CONSTRUCCION DE OBRA PARA DRENAJE PLUVIAL	26-ETCHOJOA	LA VASCONIA (DEL APELLIDO VASCO)	62415-090	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	300,000	300,000	300,000	300,000	100.0%	0	0	EMBOSVEDADO	1.00	1.00	100.0%
CONSTRUCCION DE SIFON PARA DESAGUE EN SECTOR VIVERO	71-BENTO JUAREZ	VILLA JUAREZ	17	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MUNICIPIO DE BENTO JUAREZ	260,000	260,000	260,000	260,000	100.0%	0	0	METROS CUBICOS	1.00	1.00	100.0%
CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN COLONIA LLANO ZARAGOZA	72-SAN IGNACIO RIO MUERTO	SAN IGNACIO RIO MUERTO	62401-001	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	236,268	236,268	236,268	236,268	100.0%	0	0	ALCANTARILLA	1.02	1.02	100.0%
CONSTRUCCION DE REJILLA PLUVIAL CALLE INDEPENDENCIA COL EL GALILLO	72-SAN IGNACIO RIO MUERTO	SAN IGNACIO RIO MUERTO	62404-002	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	51,000	51,000	51,000	51,000	100.0%	0	0	REJILLA	1.00	1.00	100.0%
AMPLIACION																
AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN SINGAPUR	72-SAN IGNACIO RIO MUERTO	SINGAPUR	62402-002	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	38,283	38,283	38,283	38,283	100.0%	0	0	ALCANTARILLA	3.11	3.11	100.0%
MANTENIMIENTO																
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EJIDO POLVORON	72-SAN IGNACIO RIO MUERTO	EL POLVORON	62404-001	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	20,400	20,400	20,400	20,400	100.0%	0	0	ALCANTARILLA	0.98	0.98	100.0%
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO																
CONSTRUCCION																
DRENAJE SANITARIO C. BENITO JUAREZ ENTRE ZACATECAS Y SAN LUIS POTOSI	18-CAJEME	ESPERANZA	105	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SOUPE	775,279	775,279	775,279	775,279	100.0%	0	0	METRO LINEAL	690.00	690.00	100.0%
DRENAJE SANITARIO C. LAURELES, LIROS, ALGODONES Y AMAPOLA COL.	18-CAJEME	CIUDAD OBRÉGÓN	405	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SOUPE	851,375	851,375	851,375	851,375	100.0%	0	0	METRO LINEAL	330.00	330.00	100.0%
DRENAJE SANITARIO C. PEDRO MA. ANAYA ENTRE ZAPATA Y FCO. MÁRQUEZ	18-CAJEME	PUEBLO YAQUI	2205	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SOUPE	610,784	610,784	610,784	610,784	100.0%	0	0	METRO LINEAL	550.00	550.00	100.0%
DRENAJE SANITARIO C. TRITICALE ENTRE LIROS Y BUGAMBILIA COL. MAXIMILIANO	18-CAJEME	CIUDAD OBRÉGÓN	705	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SOUPE	299,234	299,234	299,234	299,234	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
DRENAJE SANITARIO C. TRITICALE Y MARGARITAS COL. MAXIMILIANO R. LÓPEZ	18-CAJEME	CIUDAD OBRÉGÓN	305	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SOUPE	687,225	687,225	687,225	687,225	100.0%	0	0	METRO LINEAL	511.00	511.00	100.0%
DRENAJE SANITARIO C. VICENTE PADILLA Y CALLES ALREDEDORES DEL KINDER	18-CAJEME	CIUDAD OBRÉGÓN	605	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SOUPE	719,672	719,672	719,672	719,672	100.0%	0	0	METRO LINEAL	524.00	524.00	100.0%
DRENAJE SANITARIO PAV E INFRAESTRUCTURA C. 31 DE OCTUBRE / FCO. I. MADERO	18-CAJEME	PUEBLO YAQUI	2305	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SOUPE	510,000	510,000	510,000	510,000	100.0%	0	0	METRO LINEAL	263.00	263.00	100.0%
DRENAJE SANITARIO IRA ETAPA COL. LOS PIONEROS DE CAJEME	18-CAJEME	CIUDAD OBRÉGÓN	1705	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SOUPE	719,001	719,001	719,001	719,001	100.0%	0	0	METRO LINEAL	2,996.00	2,996.00	100.0%
DRENAJE SANITARIO, S DE MAYO ENTRE 20 DE NOVIEMBRE E INSURGENTES, TOBARITO, SONORA	18-CAJEME	MARTE R. GÓMEZ (TOBARITO)	19DR	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SOUPE	590,536	590,536	590,536	590,536	100.0%	0	0	METRO LINEAL	100.00	100.00	100.0%
INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO, COL. FUNDADORES DE MARTE R. GÓMEZ	18-CAJEME	MARTE R. GÓMEZ (TOBARITO)	13	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SOUPE	1,243,967	1,243,967	1,243,967	1,243,967	100.0%	0	0	METRO LINEAL	993.00	993.00	100.0%
INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLEJON NO. 2	18-CAJEME	MARTE R. GÓMEZ (TOBARITO)	14-DR	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SOUPE	150,000	150,000	150,000	150,000	100.0%	0	0	METRO LINEAL	174.00	174.00	100.0%
INTRODUCCION RED DRENAJE CALLE SOLIDARIDAD Y FERROCARRIL	19-CANANEA	HEROICA CIUDAD DE CANANEA	12-006	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	189,172	189,172	189,172	189,172	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE	25-EMPALME	EMPALME	-	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MUNICIPIO DE EMPALME DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,298,890	1,298,890	1,298,890	1,298,890	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,978.00	1,978.00	100.0%
CONSTRUCCION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS	26-ETCHOJOA	SAHUARAL	62415-035	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	300,000	300,000	300,000	300,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
CONSTRUCCION DE REGISTROS PARA DRENAJE EN TOMAS DOMICILIARIAS	71-BENTO JUAREZ	AGUA BLANCA	08	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MUNICIPIO DE BENTO JUAREZ	170,000	170,000	170,000	170,000	100.0%	0	0	OBRA	100.00	100.00	100.0%
AMPLIACION																
AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN COLONIA BICENTENARIO	22-CUCURPE	CUCURPE	CU-04-FISM-2012	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	88,865	88,865	88,865	88,865	100.0%	0	0	METRO LINEAL	200.00	150.00	75.0%
AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN VARIAS CALLES	22-CUCURPE	CUCURPE	CU-03-FISM-2012	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	29,254	29,254	29,254	29,254	100.0%	0	0	METRO LINEAL	2.00	0.00	0.0%
DRENAJE	23-CUMPAS	CUMPAS	DIME/04	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	H AYUNTAMIENTO DE CUMPAS DIRECCION DE INFRAEST MUNICIPAL Y ECOLOGIA	58,150	58,150	58,150	58,150	100.0%	0	0	OBRA	150.00	2.00	100.0%
AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO	26-ETCHOJOA	BACAME NUEVO	62415-041	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	500,000	500,000	500,000	500,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTAR																

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

"Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por un partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Esta prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros destinos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá de ser denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley aplicable y ante la autoridad competente."

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Sector	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Remedios Financieros		Avance Físico				
						Total Anual	Acumulado al Trimestre				Avance %	Acumulados al Trimestre Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							3	4	5								
AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD	26-ETCHOJOA	VILLA TRES CRUCES	62415-037	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,199,911	1,199,911	1,199,911	1,199,911	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO	71-BENITO JUÁREZ	COLONIA JECOPACO	15	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ	100,000	100,000	100,000	100,000	100.0%	0	0	METRO LINEAL	185.00	185.00	100.0%	
AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO	71-BENITO JUÁREZ	VILLA JUÁREZ	16	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ	322,400	322,400	322,400	322,400	100.0%	0	0	METRO LINEAL	350.00	350.00	100.0%	
MEJORAMIENTO																	
REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO DE LAS CALLES EMILIANO ZAPATA Y	18-CAJEME	QUITCHEHUACA	16-DR	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUOJPE	417,941	417,941	417,941	417,941	100.0%	0	0	METRO LINEAL	177.00	177.00	100.0%	
REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN VARIAS CALLES	26-ETCHOJOA	BACOBAMPO	62415-031	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	600,000	600,000	600,000	600,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
REHABILITACION RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO	26-ETCHOJOA	BASCONCOBE	62415-032	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	249,930	249,930	249,930	249,930	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
MANUTENIMIENTO																	
REHAB. DE CARCAMO DE BOMBEO	26-ETCHOJOA	BACOBAMPO	62415-095	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	877,373	877,373	877,373	877,373	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
REHAB. DE CARCAMO DE BOMBEO DE AGUAS NEGRAS EN BASCONCOBE (DRENAJE)	26-ETCHOJOA	BASCONCOBE	62415-096	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	52,200	52,200	52,200	52,200	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN VARIAS CALLES DE LA	26-ETCHOJOA	ETCHOJOA	62415-030	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	599,982	599,982	599,982	599,982	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
URBANIZACION MUNICIPAL																	
CALLES																	
CONSTRUCCION																	
ESTRUCTURA PARA PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CARRETERA PRINCIPAL CD. OBREGON - BACUM	18-CAJEME	CIUDAD OBREGON	18PAV	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SUOJPE	1,284,821	1,284,821	1,284,821	1,284,821	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,000.00	2,000.00	100.0%	
PAVIMENTACION ASFALTICA INC. INFRAESTRUCTURA C. 31 DE OCTUBRE / FCO. I. MADERO Y LUIS CAJEME ENTRE CARRILLO PUERTO Y LUIS CAJEME / EMIJANO	18-CAJEME	PUEBLO YAQUI	23PAV	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SUOJPE	2,100,000	2,100,000	2,100,000	2,100,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,500.00	2,500.00	100.0%	
PAVIMENTACION ASFALTICA Y MISION SANTA ANA ENTRE CALLE 400 Y MISION COCOSPERA COL. EUSEBIO FCO. KINO	18-CAJEME	CIUDAD OBREGON	25PAV	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUOJPE	527,000	527,000	527,000	527,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	800.00	800.00	100.0%	
PAVIMENTACION C. MISION EL TOAPE, COL. EUSEBIO FCO. KINO	18-CAJEME	CIUDAD OBREGON	20PAV	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SUOJPE	704,118	704,118	704,118	704,118	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,400.00	1,400.00	100.0%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO C. VICENTE PADILLA, BERNABE ARANA Y BIBIANO ALATORRE	18-CAJEME	CIUDAD OBREGON	2PAV	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SUOJPE	1,213,767	1,213,767	1,213,767	1,213,767	100.0%	0	0	M2, CONCRETO ASFALTICO	2,000.00	2,000.00	100.0%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE MARGARITAS, COL. MAXIMILIANO R. LÓPEZ	18-CAJEME	CIUDAD OBREGON	9	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SUOJPE	864,491	864,491	864,491	864,491	100.0%	0	0	M2, CONCRETO ASFALTICO	1,440.00	1,440.00	100.0%	
PAVIMENTACION CONCRETO ASFALTICO C. GUILLERMO PRIETO Y FCO. JAVIER MINA BARRIO LA PALMITA	18-CAJEME	PROVIDENCIA	5PAV	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SUOJPE	1,432,054	1,432,054	1,432,054	1,432,054	100.0%	0	0	M2, CONCRETO ASFALTICO	2,500.00	2,500.00	100.0%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE BENITO JUÁREZ	18-CAJEME	ESPERANZA	10	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SUOJPE	1,678,840	1,678,840	1,678,840	1,678,840	100.0%	0	0	M2, CONCRETO ASFALTICO	2,800.00	2,800.00	100.0%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE TRITICALE, COL. MAXIMILIANO R. LÓPEZ	18-CAJEME	CIUDAD OBREGON	11	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SUOJPE	1,196,954	1,196,954	1,196,954	1,196,954	100.0%	0	0	M2, CONCRETO ASFALTICO	3,000.00	3,000.00	100.0%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE VICENTE PADILLA, COL. SONORA	18-CAJEME	CIUDAD OBREGON	12	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SUOJPE	1,101,979	1,101,979	1,101,979	1,101,979	100.0%	0	0	M2, CONCRETO ASFALTICO	2,300.00	2,300.00	100.0%	
PAVIMENTACION DE LAS CALLES SANTANA MURRIETA Y LORETO ARMENTA, COL. SONORA	18-CAJEME	CIUDAD OBREGON	8	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SUOJPE	600,000	600,000	600,000	600,000	100.0%	0	0	M2, CONCRETO ASFALTICO	1,222.00	1,222.00	100.0%	
PAVIMENTACION CALLE EL BARRILLO SEGUNDA ETAPA	19-CANANEA	HEROICA CIUDAD DE CANANEA	12-001	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	615,736	615,736	615,736	615,736	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	1,322.00	1,322.00	100.0%	
PAVIMENTACION CALLE ELZY TORRES	19-CANANEA	HEROICA CIUDAD DE CANANEA	12-002	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	763,281	763,281	763,281	763,281	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	1,271.00	1,271.00	100.0%	
PAVIMENTACION CALLE ALFONSO ISMAEL RUIZ Y SEPTIMA	19-CANANEA	HEROICA CIUDAD DE CANANEA	12-007	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	200,252	200,252	200,252	200,252	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,000.00	1,000.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO	26-ETCHOJOA	BACOBAMPO	62415-080	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,000.00	2,000.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO	26-ETCHOJOA	ETCHOJOA	62415-079	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	999,895	999,895	999,895	999,895	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,000.00	1,000.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO	26-ETCHOJOA	LA VASCONIA (DEL APELLIDO VASCO)	62415-091	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	460,000	460,000	460,000	460,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,374.56	1,374.56	100.0%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFALTICA Y CRUCEROS DE CONCRETO Y ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE 7 ACCESO A COL. INDEPENDENCIA	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	09 CP	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	H AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA	1,249,389	1,249,389	1,249,389	1,249,389	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,644.05	1,644.05	100.0%	
PARTICIPACION MUNICIPAL EN EL PROGRAMA HABITAT	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	S/N	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	H AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA	6,082,315	6,082,315	6,082,315	6,082,315	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	13.00	13.00	100.0%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE AVENIDA ADOLFO DE LA HUERTA ENTRE CALLE 25 Y 26 COLONIA CENTRO	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	16 CP	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	H AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA	998,525	998,525	998,525	998,525	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,610.00	1,610.00	100.0%	
PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE AVENIDA XVIII ENTRE CALLE 14 Y CALLE 15, COLONIA CENTRO	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	02 CP	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	H AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA	1,751,692	1,751,692	1,751,692	1,751,692	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,505.56	2,505.56	100.0%	
PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE AVENIDA ZACATECAS ENTRE CALLE CAL GUADALAJARA Y CALLE SONORA,, COLONIA LOMA LINDA.	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	04 CP	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	H AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA	453,053	453,053	453,053	453,053	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	768.21	768.21	100.0%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE AVENIDA IX ENTRE CALLE 4 Y CALLE 5, COLONIA MIGUEL HIDALGO	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	01 CP	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	H AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA	693,583	693,583	693,583	693,583	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	774.69	774.69	100.0%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE MAR PATRIMONIAL Y DEL CENTRO CIVICO ENTRE RAUL CERVANTES Y BLVD. GASPAR ZARAGOZA, COLONIA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE 4 Y CALLE 5, COL. AMPLIACION INDEPENDENCIA	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	11 CP	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	H AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA	1,303,760	1,303,760	1,303,760	1,303,760	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,601.40	1,601.40	100.0%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE 4 Y CALLE 5, COL. AMPLIACION INDEPENDENCIA	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	08 CP	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	H AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA	594,796	594,796	594,796	594,796	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	664.97	664.97	100.0%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE 5 Y CALLE 4, COLONIA MIGUEL HIDALGO	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	07 CP	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	H AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA	684,786	684,786	684,786	684,786	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	781.27	781.27	100.0%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE 13 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE 4 Y CALLE 5, COL. AMPLIACION INDEPENDENCIA	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	15 CP	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	H AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA	522,543	522,543	522,543	522,543	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	863.73	863.73	100.0%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE 18 ENTRE CALZADA GARCIA LOPEZ Y AVENIDA IX, COLONIA CENTRO	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	10 CP	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	H AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA	1,520,762	1,520,762	1,520,762	1,520,762	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,406.30	1,406.30	100.0%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLEJON VI ENTRE PORFIRIO HERNANDEZ Y CALLEJON NAVIDAD, COLONIA TERMOELECTRICA	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	14 CP	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	H AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA	615,085	615,085	615,085	615,085	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	708.70	708.70	100.0%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 11 ENTRE AVENIDA PROLONGACION BLVD. PEDRO G. MORENO Y AVENIDA I COLONIA SAN VICENTE	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	05 CP	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	H AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA	623,843	623,843	623,843	623,843	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	687.96	687.96	100.0%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 12 ENTRE AVENIDA PROLONGACION BLVD. PEDRO G. MORENO Y AVENIDA II COLONIA SAN VICENTE	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	06 CP	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	H AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA	701,098	701,098	701,098	701,098	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	843.49	843.49	100.0%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA MONTELOUITA (SEGUNDA ETAPA)	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	12 CP	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	H AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA	911,196	911,196	911,196	911,196	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	823.14	823.14	100.0%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO RIGIDO DE LA AVENIDA XIX ENTRE CALLE 11 Y CALLE 12, COLONIA CENTRO	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	13 CP	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	H AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA	701,582	701,582	701,582	701,582	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	776.64	776.64	100.0%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO RIGIDO DE LA CALLE 16 ENTRE AVENIDA II Y AVENIDA V, COLONIA CANTERA	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	03 CP	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	H AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA	1,355,353	1,355,353	1,355,353	1,355,353	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,491.75	1,491.75	100.0%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COL. FRANCISCO VILLA	42-NAVOJOA	NAVOJOA	62415-086	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	6,464,968	6,464,968	6,464,968	6,464,968	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	13,945.55	13,945.55	100.0%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN TETANCHOPO	42-NAVOJOA	NAVOJOA	62415-087	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	1,375,231	1,375,231	1,375,231	1,375,231	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,826.19	2,826.19	100.0%	
PAVIMENTACION DE SECTOR ORIENTE DE TETANCHOPO	42-NAVOJOA	NAVOJOA	62415-059	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	1,326,850	1,326,850	1,326,850	1,326,850	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	6,600.00	6,600.00	100.0%	
PAVIMENTACION EN EL SECTOR PONIENTE DE TETANCHOPO	42-NAVOJOA	NAVOJOA	62415-058	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	1,379,771	1,379,771	1,379,771	1,379,771	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	6,600.00	6,600.00	100.0%	
PAVIMENTACION EN SECTOR NORTE DE PUEBLO NUEVO	42-NAVOJOA	NAVOJOA															

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

"Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por un partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Esta prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros destinos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá de ser denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley aplicable y ante la autoridad competente."

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Sector	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Remedios al Financiero		Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							3	4	5							
CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE 22 AV. JAZMIN A AV. EJIDO	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	62401-0001-0001-0004	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	460,006	460,006	460,006	460,006	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,000.00	2,000.00	100.0%
GUARN Y BANDO DEL PERIMETRO DEL PREESCOLAR AZTECA (CALLE J MUÑOZ A & AVENIDA CANADA & CALLE J MUÑOZ B & AVENIDA BENJAMIN FLORES & AVENIDA	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	62401-0001-0001-0003	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	443,556	443,556	443,556	443,556	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	720.00	0.00	0.0%
GUARNIONES Y BANQUETAS DE AVENIDA MERIDA B DE CALLE 26 A CALLE 34	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	62401-0001-0001-0001	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	1,310,955	1,310,955	1,310,955	1,310,955	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,128.00	2,128.00	100.0%
PAVIMENTO DE AVENIDA MERIDA B DE CALLE 26 A CALLE 34	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	62401-0001-0002-0000	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	4,343,459	4,343,459	4,343,459	4,343,459	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	15,876.00	0.00	0.0%
PAVIMENTO DEL PERIMETRO DEL PREESCOLAR AZTECA (CALLE J MUÑOZ A & AVENIDA CANADA & CALLE J MUÑOZ B & AVENIDA BENJAMIN FLORES & AVENIDA TERRACERIAS PERIM J N AZTECA (AV J MUÑOZ B AV B FLORES A C CANADA & C CANADA AV F MUÑOZ A J MUÑOZ B & AV F MUÑOZ D AV FLORES A CANADA & AV	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	62401-0001-0002-0001	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	1,394,581	1,394,581	1,394,581	1,394,581	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	7,631.00	7,631.00	100.0%
PAVIMENTACION DE AVE. MIGUEL HIDALGO EN EJIDO MIGUEL HIDALGO II ETAPA	55-SANTA CRUZ	MIGUEL HIDALGO (SAN LAZARO)	62401-0001-0003-0001	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	669,162	669,162	669,162	669,162	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	7,631.00	7,631.00	100.0%
CONSTRUCCION DE ANDADORES	71-BENITO JUÁREZ	COLONIA JECOPACO	12	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ	349,774	349,774	349,774	349,774	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,000.00	1,000.00	100.0%
CONSTRUCCION DE ANDADORES	71-BENITO JUÁREZ	VILLA JUÁREZ	13	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ	109,406	109,406	109,406	109,406	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	300.00	300.00	100.0%
CONSTRUCCION DE ANDADORES EN ZONA URBANA EJIDAL	71-BENITO JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	10	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ	175,788	175,788	175,788	175,788	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	500.00	500.00	100.0%
CONSTRUCCION DE GUARNIONES	71-BENITO JUÁREZ	VILLA JUÁREZ	14	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ	196,000	196,000	196,000	196,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	600.00	600.00	100.0%
CONSTRUCCION DE GUARNIONES EN ZONA URBANA EJIDAL	71-BENITO JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	11	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ	215,600	215,600	215,600	215,600	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	500.00	500.00	100.0%
REVESTIMIENTO DE CALLES	71-BENITO JUÁREZ	ACETUNITAS (SUBE Y BAJA)	23	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ	78,400	78,400	78,400	78,400	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%
REVESTIMIENTO DE CALLES	71-BENITO JUÁREZ	AGUA BLANCA	26	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ	98,000	98,000	98,000	98,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	150.00	150.00	100.0%
REVESTIMIENTO DE CALLES	71-BENITO JUÁREZ	BATEVITO (COLONIA IRRIGACION)	23	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ	78,400	78,400	78,400	78,400	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%
REVESTIMIENTO DE CALLES	71-BENITO JUÁREZ	COLONIA JECOPACO	22	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ	176,400	176,400	176,400	176,400	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	200.00	200.00	100.0%
REVESTIMIENTO DE CALLES	71-BENITO JUÁREZ	PAREDON COLORADO (PAREDON VIEJO)	27	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ	235,200	235,200	235,200	235,200	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	500.00	500.00	100.0%
REVESTIMIENTO DE CALLES	71-BENITO JUÁREZ	PAREDONCTO	25	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ	196,000	196,000	196,000	196,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	250.00	250.00	100.0%
REVESTIMIENTO DE CALLES	71-BENITO JUÁREZ	VILLA JUÁREZ	20	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ	644,561	644,561	644,561	644,561	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	500.00	500.00	100.0%
REVESTIMIENTO DE CALLES EN ZONA URBANA EJIDAL	71-BENITO JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	21	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ	246,000	246,000	246,000	246,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	300.00	300.00	100.0%
CONSTRUCCION DE GUARNIONES Y BANQUETAS EN CALLE BACA CALDERON	72-SAN IGNACIO RIO MUERTO	SAN IGNACIO RIO MUERTO	62401-002	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	141,597	141,597	141,597	141,597	100.0%	0	0	M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	1.00	1.00	100.0%
AMPLIACION	71-BENITO JUÁREZ	ACETUNITAS (SUBE Y BAJA)	19	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ	88,200	88,200	88,200	88,200	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%
ALUMBRADO PUBLICO	71-BENITO JUÁREZ	VILLA JUÁREZ	18	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ	233,600	233,600	233,600	233,600	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%
AMPLIACION DE PAVIMENTO EN CALLE ESTEBAN BACA CALDERON DE S.I.R.M. CABECERA MUNICIPAL MEJORAMIENTO	72-SAN IGNACIO RIO MUERTO	SAN IGNACIO RIO MUERTO	62502-002	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	410,356	410,356	410,356	410,356	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	6.56	6.56	100.0%
H AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA	2-AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	04	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	H AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA	1,425,109	1,425,109	1,425,109	1,425,109	100.0%	0	0	LUMINARIA	2,500.00	2,500.00	100.0%
SEÑALIZACION Y NOMENCLATURA	2-AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	03	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	H AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA	628,927	628,927	628,927	628,927	100.0%	0	0	SEÑALAMIENTOS	1,153.00	1,153.00	100.0%
CONSERVACION Y BALASTREO EN VARIAS LOCALIDADES -15 OBRAS	72-SAN IGNACIO RIO MUERTO	SAN IGNACIO RIO MUERTO	62504	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	2,542,726	2,542,726	2,542,726	2,542,726	100.0%	0	0	METRO CUBICO	1.00	1.00	100.0%
MANTENIMIENTO																
CONSERVACION DE VIALIDADES DE TERRACERIAS	2-AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	01	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	H AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA	1,062,025	1,062,025	1,062,025	1,062,025	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	900,000.00	900,000.00	100.0%
CONSERVACION DE VIALIDADES PAVIMENTADAS	2-AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	02	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	H AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA	2,310,538	2,310,538	2,310,538	2,310,538	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	40,000.00	40,000.00	100.0%
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CALLES	10-BACERAC	BACERAC	04 MANT. DE CALLES	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	180,000	180,000	180,000	180,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	360.00	360.00	100.0%
REHABILITACION DE DIVERSAS CALLES DE BACOACHI	11-BACOACHI	BACOACHI	FISM/008	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	3,300	3,300	3,300	3,300	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	25.00	25.00	100.0%
URBANIZACION MUNICIPAL	23-CUMPAS	CUMPAS	DIME/01	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	H AYUNTAMIENTO DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL Y ECOLOGIA	308,254	308,254	308,254	308,254	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	10,000.00	10,000.00	100.0%
CONSERVACION DE CALLES PAVIMENTADAS	26-ETCHOIDA	BASCONCOBE	62415-082	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	249,717	249,717	249,717	249,717	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	12,000.00	12,000.00	100.0%
CONSERVACION DE CALLES PAVIMENTADAS EN BOCABAMPO	26-ETCHOIDA	BOCABAMPO	62415-084	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,049,068	1,049,068	1,049,068	1,049,068	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	30,000.00	30,000.00	100.0%
CONSERVACION DE CALLES PAVIMENTADAS EN ETCHOIDA	26-ETCHOIDA	ETCHOIDA	62415-083	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,051,033	1,051,033	1,051,033	1,051,033	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	30,000.00	30,000.00	100.0%
CONSERVACION DE CALLES NO PAVIMENTADAS EN V/ LOCALIDADES DE ETC.	26-ETCHOIDA	COBERTURA MUNICIPAL	62415-093	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,123,407	1,123,407	1,123,407	1,123,407	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	11,234.00	11,234.00	100.0%
CONSERVACION DE CALLES NO PAVIMENTADAS	26-ETCHOIDA	BACAME NUEVO	62415-070	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	299,844	299,844	299,844	299,844	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	8,000.00	8,000.00	100.0%
CONSERVACION DE CALLES NO PAVIMENTADAS	26-ETCHOIDA	BASCONCOBE	62415-069	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	199,631	199,631	199,631	199,631	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	15,000.00	15,000.00	100.0%
CONSERVACION DE CALLES NO PAVIMENTADAS	26-ETCHOIDA	BUAISACOBÉ	62415-072	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	149,072	149,072	149,072	149,072	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	20,000.00	20,000.00	100.0%
CONSERVACION DE CALLES NO PAVIMENTADAS	26-ETCHOIDA	CHUCARIT	62415-067	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	174,087	174,087	174,087	174,087	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	15,000.00	15,000.00	100.0%
CONSERVACION DE CALLES NO PAVIMENTADAS	26-ETCHOIDA	LA BOCANA	62415-076	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	134,940	134,940	134,940	134,940	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	10,000.00	10,000.00	100.0%
CONSERVACION DE CALLES NO PAVIMENTADAS	26-ETCHOIDA	LA VASCONIA (DEL APELLIDO VASCO)	62415-086	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	299,554	299,554	299,554	299,554	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	8,000.00	8,000.00	100.0%
CONSERVACION DE CALLES NO PAVIMENTADAS	26-ETCHOIDA	LAS PLANTAS	62415-075	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	149,474	149,474	149,474	149,474	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	10,000.00	10,000.00	100.0%
CONSERVACION DE CALLES NO PAVIMENTADAS	26-ETCHOIDA	SANHUARAL	62415-068	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	139,489	139,489	139,489	139,489	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	15,000.00	15,000.00	100.0%
CONSERVACION DE CALLES NO PAVIMENTADAS	26-ETCHOIDA	SAN PEDRO NUEVO	62415-073	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	149,878	149,878	149,878	149,878	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	12,000.00	12,000.00	100.0%
CONSERVACION DE CALLES NO PAVIMENTADAS	26-ETCHOIDA	SAN PEDRO VIEJO	62415-078	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	109,540	109,540	109,540	109,540	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	18,000.00	18,000.00	100.0%
CONSERVACION DE CALLES NO PAVIMENTADAS	26-ETCHOIDA	SEBAMPO	62415-071	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	199,978	199,978	199,978	199,978	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	16,000.00	16,000.00	100.0%
CONSERVACION DE CALLES NO PAVIMENTADAS EN COL. SALVADOR VALENZUELA	26-ETCHOIDA	ETCHOIDA	62415-077	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	150,000	150,000	150,000	150,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	18,000.00	18,000.00	100.0%
CONSERVACION DE CALLES NO PAVIMENTADAS EN BOCABAMPO	26-ETCHOIDA	BOCABAMPO	62415-066	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	399,881	399,881	399,881	399,881	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	25,000.00	25,000.00	100.0%

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

"Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por un partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Esta prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros destinos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá de ser denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley aplicable y ante la autoridad competente."

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Sector	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros		Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre				5/3	Acumulados al Trimestre Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre
							2	Ministrado	Programado	Ejercido						
CONSERVACION DE CALLES NO PAVIMENTADAS EN ETOCHOIA	26-ETCHOIA	ETCHOIA	62415-065	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	399,809	399,809	399,809	399,809	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	20,000.00	20,000.00	100.0%
REHAB. DE CALLES PAVIMENTADAS EN ETOCHOIA Y BACOBAMPO (BACHEO)	26-ETCHOIA	COBERTURA MUNICIPAL	62415-104	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	200,000	200,000	200,000	200,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	800.00	1,000.00	125.0%
MANTENIMIENTO DE CALLES PAVIMENTADAS EN NAVOJOA	42-NAVOJOA	NAVOJOA	62415-009	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	15,000.00	15,000.00	100.0%
MANTENIMIENTO DE CALLES PAVIMENTADAS EN NAVOJOA (SEGUNDA ETAPA)	42-NAVOJOA	NAVOJOA	62415-088	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	10,000.00	10,000.00	100.0%
MANTENIMIENTO DE CALLES PAVIMENTADAS EN NAVOJOA (TERCER ETAPA)	42-NAVOJOA	NAVOJOA	62415-095	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	527,470	527,470	527,470	527,470	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,000.00	2,000.00	100.0%
REHAB. DE TERRACERIAS EN CALLES DE LA COL. SOP Y SONORA	42-NAVOJOA	NAVOJOA	62415-076	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	150,000	150,000	150,000	150,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	20,000.00	20,000.00	100.0%
REHAB. DE TERRACERIAS EN CALLES DE PUEBLO VIEJO	42-NAVOJOA	NAVOJOA	62415-072	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	100,000	100,000	100,000	100,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	13,013.00	13,013.00	100.0%
REHAB. DE TERRACERIAS EN COL. ARMANDO LOPEZ NOGALES	42-NAVOJOA	NAVOJOA	62415-003	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	187,613	187,613	187,613	187,613	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	5,360.00	5,360.00	100.0%
REHAB. DE TERRACERIAS EN COL. SONORA	42-NAVOJOA	NAVOJOA	62415-074	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	150,000	150,000	150,000	150,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	20,000.00	20,000.00	100.0%
REHAB. DE TERRACERIAS EN COL. MINAS DE ARENA	42-NAVOJOA	NAVOJOA	62415-079	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	368,056	368,056	368,056	368,056	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	30,000.00	30,000.00	100.0%
REHAB. DE TERRACERIAS EN LA COL. GUADALUPANA	42-NAVOJOA	NAVOJOA	62415-041	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	278,400	278,400	278,400	278,400	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	4,000.00	4,000.00	100.0%
REHAB. DE TERRACERIAS EN LA COL. MOCUZARIT	42-NAVOJOA	NAVOJOA	62415-093	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	279,154	279,154	279,154	279,154	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	28,000.00	28,000.00	100.0%
REHAB. DE TERRACERIAS EN LA COL. SOP	42-NAVOJOA	NAVOJOA	62415-094	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	320,846	320,846	320,846	320,846	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	30,000.00	30,000.00	100.0%
REHAB. DE TERRACERIAS EN LA COL. TIERRA BLANCA	42-NAVOJOA	NAVOJOA	62415-061	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	381,495	381,495	381,495	381,495	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	24,500.00	24,500.00	100.0%
REHAB. DE TERRACERIAS EN LA COL. 16 DE JUNIO	42-NAVOJOA	NAVOJOA	62415-089	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	278,864	278,864	278,864	278,864	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	20,000.00	20,000.00	100.0%
REHAB. DE TERRACERIAS EN LA COL. 16 DE SEPTIEMBRE	42-NAVOJOA	NAVOJOA	62415-091	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	281,189	281,189	281,189	281,189	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	28,000.00	28,000.00	100.0%
REHAB. DE TERRACERIAS EN LA COLONIA JUAREZ	42-NAVOJOA	NAVOJOA	62415-078	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	700,060	700,060	700,060	700,060	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	4,000.00	4,000.00	100.0%
REHAB. DE TERRACERIAS EN LA COLONIA TEPEYAC	42-NAVOJOA	NAVOJOA	62415-092	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	140,003	140,003	140,003	140,003	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	15,000.00	15,000.00	100.0%
REHAB. DE TERRACERIAS EN LAS COLONIAS DEPORTIVA Y BELTRONES	42-NAVOJOA	NAVOJOA	62415-077	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	700,060	700,060	700,060	700,060	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	70,000.00	70,000.00	100.0%
REHAB. DE TERRACERIAS EN LAS COLONIAS MIRAVALLE- MOCUZARIT-ALLENDE EN NAVOJOA	42-NAVOJOA	NAVOJOA	62415-071	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	368,000	368,000	368,000	368,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	37,985.00	37,985.00	100.0%
REHAB. DE TERRACERIAS EN SECTOR SUR DE COL. JUAREZ	42-NAVOJOA	NAVOJOA	62415-108	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	114,471	114,471	114,471	114,471	100.0%	86,220	61,819	METROS CUADRADOS	13,000.00	13,000.00	100.0%
REHAB. TERRACERIAS EN COL. JACARANDAS DOS	42-NAVOJOA	NAVOJOA	62415-048	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	186,007	186,007	186,007	186,007	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,860.00	1,860.00	100.0%
REHAB. TERRACERIAS EN COL. 16 DE SEPTIEMBRE	42-NAVOJOA	NAVOJOA	62415-050	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	299,572	299,572	299,572	299,572	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,900.00	1,900.00	100.0%
REHAB. TERRACERIAS EN HACIENDA VIEJA SAN IGNACIO	42-NAVOJOA	NAVOJOA	62415-052	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	235,770	235,770	235,770	235,770	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	15,700.00	15,700.00	100.0%
REHAB. TERRACERIAS EN LA COL. MOCUZARIT	42-NAVOJOA	NAVOJOA	62415-049	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	393,993	393,993	393,993	393,993	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,600.00	2,600.00	100.0%
REHAB. TERRACERIAS EN SAN IGNACIO	42-NAVOJOA	NAVOJOA	62415-051	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	312,388	312,388	312,388	312,388	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,100.00	2,100.00	100.0%
PASOS VEHICULARES																
MEJORAMIENTO																
PAVIMENTACION C. JUAN MARIA OZUNA CONCRETO	25-EMPALME	EMPALME	260251ME001	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIO DE EMPALME DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,268,360	2,268,360	2,268,360	2,268,360	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	4,800.00	4,800.00	100.0%
PAVIMENTACION AV. PERU KM2	25-EMPALME	EMPALME	-	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIO DE EMPALME DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	129,989	129,989	129,989	129,989	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,118.00	1,118.00	100.0%
PAVIMENTACION AV. 1RA CONCRETO	25-EMPALME	EMPALME	260251ME004	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIO DE EMPALME DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	194,415	194,415	194,415	194,415	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	450.00	450.00	100.0%
PAVIMENTACION AV. PRIMERA CONCRETO	25-EMPALME	EMPALME	260251ME002	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIO DE EMPALME DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	501,597	501,597	501,597	501,597	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,134.00	1,134.00	100.0%
PAVIMENTACION CALLE MEJOR OCAMPO	25-EMPALME	EMPALME	-	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIO DE EMPALME DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	103,760	103,760	103,760	103,760	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	800.40	800.40	100.0%
PUNTES Y PASOS PEATONALES																
CONSTRUCCION																
CONSTRUCCION DE ESCALINATA DE ACCESO A LA COLONIA LA MESA	11-BACOCHI	URÁMACHI	BACO/FISM/05-2012	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	7,080	7,080	7,080	7,080	100.0%	0	0	METROS LINEALES	1.00	1.00	100.0%
ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES																
ALUMBRADO PUBLICO																
ALUMBRADO DEL CAMINO CARRETERO, TESOPOBAMPO	18-CAJEME	MARTE R. GÓMEZ (TOBARITO)	24ALUM	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SDOUPE	600,000	600,000	600,000	600,000	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	1.00	100.0%
INTRODUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO, COL. LOS PRESIDENTES	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	27 ALPUB	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SDOUPE	517,033	517,033	517,033	517,033	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	1.00	100.0%
ALUMBRADO PUBLICO DE AVENIDA BENJAMIN FLORES DE CALLE SAN ESTEBAN A CALLE 37	55-SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	62414-0001-0002-0000	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	727,512	727,512	727,512	727,512	100.0%	0	0	LUMINARIA	84.00	84.00	100.0%
ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE 26 DE AVENIDA JAZMIN A CANAL NARDOS B	55-SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	62414-0001-0004-0000	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	217,546	217,546	217,546	217,546	100.0%	0	0	LUMINARIA	25.00	25.00	100.0%
ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE 37 DE AVENIDA DALIAS A AVENIDA HORTENCIAS	55-SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	62414-0001-0001-0000	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	151,620	151,620	151,620	151,620	100.0%	0	0	LUMINARIA	12.00	12.00	100.0%
ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE 9 DE AVENIDA JAZMIN A CANAL CNA	55-SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	62414-0001-0003-0000	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	174,719	174,719	174,719	174,719	100.0%	0	0	LUMINARIA	20.00	20.00	100.0%
AMPLIACION																
ELECTRIFICACION DE CALLE MARIA VASQUEZ E/BLVD REFORMA Y CARR ARIZPE	11-BACOCHI	BACOCHI	FISM-2012-002	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	77,903	77,903	77,903	77,903	100.0%	0	0	POSTE	2.00	2.00	100.0%
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIOS POBLADOS PERTENECIENTES A LA COMISARIA DE PUEBLO YAQUI	18-CAJEME	PUEBLO YAQUI	15	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SDOUPE	556,589	556,589	556,589	556,589	100.0%	0	0	LUMINARIA	15.00	15.00	100.0%
REHAB. DE ALUMBRADO PUBLICO EN V/LOCALIDADES DE ETOCHOIA	26-ETCHOIA	COBERTURA MUNICIPAL	62415-094	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	200,000	200,000	200,000	200,000	100.0%	0	0	LUMINARIA	450.00	500.00	111.1%
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DE ETOCHOIA	26-ETCHOIA	COBERTURA MUNICIPAL	62415-085	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,694,405	1,694,405	1,694,405	1,694,405	100.0%	0	0	LUMINARIA	350.00	350.00	100.0%
AMPL. ALUMB. PUBLICO	42-NAVOJOA	BÚJARJE VIEJO	62415-043	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	53,081	53,081	53,081	53,081	100.0%	0	0	LUMINARIA	7.00	7.00	100.0%
AMPL. ALUMBRADO PUBLICO	42-NAVOJOA	GUAYMITAS	62415-027	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	173,205	173,205	173,205	173,205	100.0%	0	0	LUMINARIA	22.00	22.00	100.0%
AMPL. ALUMBRADO PUBLICO	42-NAVOJOA	LOS BAHUISES	62415-030	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	173,205	173,205	173,205	173,205	100.0%	0	0	LUMINARIA	22.00	22.00	100.0%
AMPL. DE ALUMB. PUBLICO	42-NAVOJOA	CAMARGO (RANCHO CAMARGO)	62415-046	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	107,971	107,971	107,971	107,971	100.0%	0	0	LUMINARIA	14.00	14.00	100.0%
AMPL. DE ALUMB. PUBLICO	42-NAVOJOA	CAPOHUIZA	62415-040	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	102,499	102,499	102,499	102,499	100.0%	0	0	LUMINARIA</			

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

"Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por un partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Esta prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros destinos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá de ser denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley aplicable y ante la autoridad competente."

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Sector	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							3	4	5							
AMPL. DE ALUMB. PUBLICO	42-NAVOJOA	EL SIFÓN (SIFÓN CANAL ALTO)	62415-044	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	30,332	30,332	30,332	30,332	100.0%	0	0	LUMINARIA	4.00	4.00	100.0%
AMPL. DE ALUMB. PUBLICO	42-NAVOJOA	EL SIVIRAL (JIGICA)	62415-044	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	90,995	90,995	90,995	90,995	100.0%	0	0	LUMINARIA	12.00	12.00	100.0%
AMPL. DE ALUMB. PUBLICO	42-NAVOJOA	ETCHOHUAQUILA	62415-038	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	125,967	125,967	125,967	125,967	100.0%	0	0	LUMINARIA	16.00	16.00	100.0%
AMPL. DE ALUMB. PUBLICO	42-NAVOJOA	JOSTAHUECA	62415-039	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	55,192	55,192	55,192	55,192	100.0%	0	0	LUMINARIA	7.00	7.00	100.0%
AMPL. DE ALUMB. PUBLICO	42-NAVOJOA	LAS PILAS TESIA (LAS PILAS Y ANEXOS)	62415-037	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	62,983	62,983	62,983	62,983	100.0%	0	0	LUMINARIA	8.00	8.00	100.0%
AMPL. DE ALUMB. PUBLICO	42-NAVOJOA	TIERRA BLANCA	62415-042	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	106,161	106,161	106,161	106,161	100.0%	0	0	LUMINARIA	14.00	14.00	100.0%
AMPL. DE ALUMBRADO PUBLICO	42-NAVOJOA	BARRIO CANTÚA	62415-033	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	102,197	102,197	102,197	102,197	100.0%	0	0	LUMINARIA	13.00	13.00	100.0%
AMPL. DE ALUMBRADO PUBLICO	42-NAVOJOA	CHIVUCO	62415-026	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	78,845	78,845	78,845	78,845	100.0%	0	0	LUMINARIA	10.00	10.00	100.0%
AMPL. DE ALUMBRADO PUBLICO	42-NAVOJOA	JOAQUÍN AMARO	62415-032	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	78,613	78,613	78,613	78,613	100.0%	0	0	LUMINARIA	10.00	10.00	100.0%
AMPL. DE ALUMBRADO PUBLICO	42-NAVOJOA	LA LAGUNA DE TESIA	62415-025	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	94,614	94,614	94,614	94,614	100.0%	0	0	LUMINARIA	12.00	12.00	100.0%
AMPL. DE ALUMBRADO PUBLICO	42-NAVOJOA	LOMA DEL REFUGIO	62415-029	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	141,713	141,713	141,713	141,713	100.0%	0	0	LUMINARIA	18.00	18.00	100.0%
AMPL. DE ALUMBRADO PUBLICO	42-NAVOJOA	PUEBLO MAYO	62415-031	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	86,475	86,475	86,475	86,475	100.0%	0	0	LUMINARIA	11.00	11.00	100.0%
AMPL. DE ALUMBRADO PUBLICO	42-NAVOJOA	ROSALES	62415-028	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	149,586	149,586	149,586	149,586	100.0%	0	0	LUMINARIA	19.00	19.00	100.0%
AMPL. DE ALUMBRADO PUBLICO	42-NAVOJOA	SANTA BÁRBARA	62415-024	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	102,499	102,499	102,499	102,499	100.0%	0	0	LUMINARIA	13.00	13.00	100.0%
ELECTRIFICACION URBANA DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN S.I.R.M. CABECERA MUNICIPAL OBRA COMPLEMENTARIA	72-SAN IGNACIO RIO MUERTO	SAN IGNACIO RIO MUERTO	62403-001	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	971,628	971,628	971,628	971,628	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.11	1.11	100.0%
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	10-BACERAC	BACERAC	05 ALUMBRADO PUBLICO	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	94,098	94,098	94,098	94,098	100.0%	0	0	LUMINARIA	80.00	80.00	100.0%
ALUMBRADO PUBLICO	23-CUMPAS	CUMPAS	DIME/02	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	H AYUNTAMIENTO DE CUMPAS DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL Y ECOLOGIA	327,065	327,065	327,065	327,065	100.0%	0	0	LUMINARIA	800.00	800.00	100.0%
TERMINACION DE REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SANTA CRUZ	59-SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	042012	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	OBRAS PUBLICAS	86,006	86,006	86,006	86,006	100.0%	0	0	LUMINARIA	100.00	100.00	100.0%
ELECTRIFICACION DE POZOS																
LÍNEAS DE TRANSMISIÓN																
ADQUISICION DE EQUIPO DE BOMBEO Y TUBERIA PARA POZO EN LA COLONIA EN URES	66-URES	COBERTURA MUNICIPAL	3	DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS MUNICIPALES	89,906	89,906	89,906	89,906	100.0%	0	0	POZOS	1.00	1.00	100.0%
RED DE ELECTRICIDAD																
CONSTRUCCIÓN																
ELECTRIFICACION CALLE LA ESCUELA	19-CANANEA	HERÓICA CIUDAD DE CANANEA	12-004	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	24,758	24,758	24,758	24,758	100.0%	0	0	COLONIA	1.00	1.00	100.0%
ELECTRIFICACION CALLE 6	19-CANANEA	EMILIANO ZAPATA	12-005	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	84,557	84,557	84,557	84,557	100.0%	0	0	TRANSFORMADOR	1.00	1.00	100.0%
ELECTRIFICACION CALLEJON ALLENDE	19-CANANEA	HERÓICA CIUDAD DE CANANEA	12-003	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	85,520	85,520	85,520	85,520	100.0%	0	0	TRANSFORMADOR	1.00	1.00	100.0%
ELECTRIFICACION EN VARIAS LOCALIDADES	25-EMPALME	EMPALME	-	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIO DE EMPALME DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,071,569	2,071,569	2,071,569	2,071,569	100.0%	0	0	ML CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)	2,789.00	2,789.00	100.0%
ELECTRIFICACION ACCESO AL EJIDO INDEPENDENCIA	55-SAN LUIS RIO COLORADO	INDEPENDENCIA	62311-0001-0015-0000	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	275,027	275,027	275,027	275,027	100.0%	0	0	COLONIA	1.00	1.00	100.0%
ELECTRIFICACION AV COLOMA A AV. GUERRERO CS C 8	55-SAN LUIS RIO COLORADO	GOLFO DE SANTA CLARA	62311-0001-0013-0000	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	455,417	455,417	455,417	455,417	100.0%	0	0	COLONIA	1.00	1.00	100.0%
ELECTRIFICACION AV. NARDOS A A AV. NARDOS B DE CALLE 24 A CALLE 26	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	62311-0001-0002-0000	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	433,095	433,095	433,095	433,095	100.0%	0	0	COLONIA	1.00	0.00	0.0%
ELECTRIFICACION DE LA INMOBILIARIA RIO COLORADO	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	62311-0001-0011	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	1,085,348	1,085,348	1,085,348	1,085,348	100.0%	0	0	COLONIA	1.00	1.00	100.0%
AMPLIACION																
AMPLEACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	10-BACERAC	BACERAC	07 ELECTRIFICACION	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	60,000	60,000	60,000	60,000	100.0%	0	0	ML CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)	150.00	150.00	100.0%
ELECTRIFICACION EN C. LOS PINOS Y AV. FRANCIA, COL. LA JANOTA	11-BACOACHI	BACOACHI	8400/FISM/04-2012	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	183,462	183,462	183,462	183,462	100.0%	0	0	COLONIA	1.00	1.00	100.0%
AV. HORTENCIAS B A AV. NARDOS A DE CALLE 44 A CALLE 46	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	62311-0001-0009-0000	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	1,234,834	1,234,834	1,234,834	1,234,834	100.0%	0	0	COLONIA	1.00	1.00	100.0%
CRUCE DE CANAL POR CALLE 25	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	62311-0001-0010-0000	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	215,732	215,732	215,732	215,732	100.0%	0	0	COLONIA	1.00	0.00	0.0%
ELECTRIFICACION AV. MARGARITAS B A AV. PETUNAS B CALLE 38 A CALLE 40	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	62311-0001-0007-0000	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	420,183	420,183	420,183	420,183	100.0%	0	0	COLONIA	1.00	0.00	0.0%
ELECTRIFICACION AV. ARGENTINA B A AV. CANADA A DE CALLE 2 A CALLE 4	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	62311-0001-0006-0000	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	677,922	677,922	677,922	677,922	100.0%	0	0	COLONIA	1.00	0.00	0.0%
ELECTRIFICACION AV. CANADA B A AV. ESPAÑA A DE CALLE 6 A CALLE 8	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	62311-0001-0005-0000	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	787,257	787,257	787,257	787,257	100.0%	0	0	COLONIA	1.00	0.00	0.0%
ELECTRIFICACION AV. HORTENCIAS A AV. HORTENCIAS B DE CALLE 14 A CALLE 16	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	62311-0001-0004-0000	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	457,355	457,355	457,355	457,355	100.0%	0	0	COLONIA	1.00	0.00	0.0%
ELECTRIFICACION AV. HORTENCIAS A DE CALLE 46 A CALLE 47	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	62311-0001-0003-0000	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	142,733	142,733	142,733	142,733	100.0%	0	0	COLONIA	1.00	0.00	0.0%
ELECTRIFICACION AV. MARGARITAS B A AV. NARDOS B DE CALLE 36 A CALLE 38	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	62311-0001-0001-0000	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	674,463	674,463	674,463	674,463	100.0%	0	0	COLONIA	1.00	0.00	0.0%
ELECTRIFICACION AV. MARGARITAS B DE CALLE 40 A CALLE 42	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	62311-0001-0008-0000	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	74,211	74,211	74,211	74,211	100.0%	0	0	COLONIA	1.00	0.00	0.0%
ELECTRIFICACION AV. ZACATECAS A AV. MICHOCAN C8 A C11	55-SAN LUIS RIO COLORADO	GOLFO DE SANTA CLARA	62311-0001-0014-0000	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	445,880	445,880	445,880	445,880	100.0%	0	0	COLONIA	1.00	1.00	100.0%
ELECTRIFICACION CAMELIAS 47 Y 48	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	62311-0001-0012-0000	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	9,199	9,199	9,199	9,199	100.0%	0	0	COLONIA	1.00	1.00	100.0%
AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE REDES ELECTRICAS EN VARIAS LOCALIDADES OBRA COMPLEMENTARIA	72-SAN IGNACIO RIO MUERTO	SAN IGNACIO RIO MUERTO	62402	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	496,446	496,446	496,446	496,446	100.0%	0	0	COLONIA	1.00	1.00	100.0%
CONSERVACION AL ALUMBRADO PUBLICO DE LA H URES	66-URES	HERÓICA CIUDAD DE URES	2	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS MUNICIPALES	247,058	247,058	247,058	247,058	100.0%	0	0	POSTE	450.00	450.00	100.0%
INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD CENTROS DE SALUD																
AMPLIACION																
AMPLIACION CENTRO COMUNITARIO	25-EMPALME	EMPALME	260251M0003	SALUD	MUNICIPIO DE EMPALME DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	182,913	182,913	182,913	182,913	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	300.00	300.00	100.0%

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

"Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por un partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Esta prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros destinos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá de ser denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley aplicable y ante la autoridad competente."

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Sector	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros		Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido							
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9						
MEJORAMIENTO																
REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD DE EJIDO MIGUEL HIDALGO	59-SANTA CRUZ	MIGUEL HIDALGO (SAN LAZARO)	012012	SALUD	OBRA PUBLICAS	88,265	88,265	88,265	88,265	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%
INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA																
OTROS NIVELES EDUCATIVOS																
CONSTRUCCIÓN																
CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA	25-EMPALME	EMPALME	260251ME005	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIO DE EMPALME DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	248,411	248,411	248,411	248,411	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	5,444.81	5,444.81	100.0%
CONSTRUCCION DE AULA PARA EDUCACION INICIAL	26-ETCHOJOA	MOCORÚA	62415-042	EDUCACIÓN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	270,000	270,000	270,000	270,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%
CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL BEATRIZ BELTRONES RIVERA.	71-BENITO JUÁREZ	VILLA JUÁREZ	03	EDUCACIÓN	MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ	980	980	98	980	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%
CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA	71-BENITO JUÁREZ	PAREDÓN COLORADO (PAREDÓN VIEJO)	04	EDUCACIÓN	MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ	980	980	980	980	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%
INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA	71-BENITO JUÁREZ	VILLA JUÁREZ	28	EDUCACIÓN	MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ	50,000	50,000	50,000	50,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%
MEJORAMIENTO																
INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA	23-CUMPAS	CUMPAS	DIME/06	EDUCACIÓN	H AYUNTAMIENTO DE CUMPAS DIRECCION INFRAEST MUNICIPAL Y ECOLOGIA	11,026	11,026	11,026	11,026	100.0%	0	0	ALUMNO	500.00	500.00	100.0%
REHABILITACION DE SANITARIOS EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS	71-BENITO JUÁREZ	VILLA JUÁREZ	01	EDUCACIÓN	MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ	166,600	166,600	166,600	166,600	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%
MANTENIMIENTO																
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA	2-AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	05	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	H AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA	700,305	700,305	700,305	700,305	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BANDAS, CERCOS	9.00	9.00	100.0%
CENTRO DE EDUCACION INICIAL INDIGENA MARGARITA NIEVES EJIDO TETABIATE	72-SAN IGNACIO RIO MUERTO	TETABIATE	62212-003	EDUCACIÓN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	3,854	3,854	3,854	3,854	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	35.00	35.00	100.0%
EQUIPAMIENTO																
CENTRO DE ATENCION MULTIPLE CAM 56 COLONIA ZONA URBANA	72-SAN IGNACIO RIO MUERTO	SAN IGNACIO RIO MUERTO	62212-001	EDUCACIÓN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	2,883	2,883	2,883	2,883	100.0%	0	0	SALON	14.64	14.64	100.0%
PREESCOLAR																
CONSTRUCCIÓN																
CONSTRUCCION AULA DE MEDIOS JARDIN DE NIÑOS ARCOIRIS	25-EMPALME	EMPALME	-	EDUCACIÓN	MUNICIPIO DE EMPALME DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	76,485	76,485	76,485	76,485	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48.00	48.00	100.0%
CONSTRUCCION DE COBERTIZO JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACION	25-EMPALME	EMPALME	-	EDUCACIÓN	MUNICIPIO DE EMPALME DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	33,645	33,645	33,645	33,645	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	185.00	185.00	100.0%
MEJORAMIENTO																
REHABILITACION EN ESCUELA PREESCOLAR CAPERUCITA ROJA	26-ETCHOJOA	MOCHIPACO	62415-053	EDUCACIÓN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	49,962	49,962	49,962	49,962	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%
INFRAESTRUCTURA Y EQ DE JARDIN DE NIÑOS JOSE MA TETABIATE -TECHO, BAÑOS Y CERCO-	72-SAN IGNACIO RIO MUERTO	TETABIATE	62213-003	EDUCACIÓN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,300	1,300	1,300	1,300	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
INFRAESTRUCTURA Y EQ DEL JARDIN DE NIÑOS EL LOBITO -ELECT, CISTERNA, PINTURA, ETC	72-SAN IGNACIO RIO MUERTO	CRianza LOBOS (BLÓQUE 937)	62213-001 Y 002	EDUCACIÓN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	6,723	6,723	6,723	6,723	100.0%	0	0	OBRA	2.00	2.00	100.0%
JARDIN DE NIÑOS EL SOLDADITO COLONIA MILITAR	72-SAN IGNACIO RIO MUERTO	SAN IGNACIO RIO MUERTO	62213-004	EDUCACIÓN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	12,517	12,517	12,517	12,517	100.0%	0	0	OBRA	1.35	1.35	100.0%
PRIMARIA																
CONSTRUCCIÓN																
CONSTRUCCION DE BANDA LATERAL Y POSTERIOR ESC. PRIMARIA ADOLFO GIL ZAMORA	25-EMPALME	EMPALME	-	EDUCACIÓN	MUNICIPIO DE EMPALME DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	45,629	45,629	45,629	45,629	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	134.60	134.60	100.0%
CONSTRUCCION DE COBERTIZO ECUELA PRIMARIA RURAL JACINTO LOPEZ MORENO	25-EMPALME	EMPALME	-	EDUCACIÓN	MUNICIPIO DE EMPALME DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	44,530	44,530	44,530	44,530	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	255.00	255.00	100.0%
CONSTRUCCION DE PISTA DE ATLETA EN CAMPO DE FUTBOL EN ESCUELA PRIMARIA AGUILAS SERDAN ZONA URBANA EJIDAL	71-BENITO JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	05	EDUCACIÓN	MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ	160,000	160,000	160,000	160,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	1.00	100.0%
MEJORAMIENTO																
REHABILITACION DE ESCUELA VASCO DE QUIROGA	11-BACOACHI	UNÁMICH	BACO/FISM/07-2012	EDUCACIÓN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	8,578	8,578	8,578	8,578	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
ASISTENCIA SOCIAL Y DE SERVICIOS COMUNITARIOS (BECAS)	26-ETCHOJOA	COBERTURA MUNICIPAL	62415-016	ASISTENCIA SOCIAL	DIRECCION DE PLANACION DEL DESARROLLO	2,746,000	2,746,000	2,746,000	2,746,000	100.0%	0	0	BECA	1,750.00	1,750.00	100.0%
REHABILITACION EN ESCUELA PRIMARIA	26-ETCHOJOA	BACAME NUEVO	62415-052	EDUCACIÓN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	99,998	99,998	99,998	99,998	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACION EN ESCUELA PRIMARIA	26-ETCHOJOA	BACOBAMPO	62415-044	EDUCACIÓN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	49,992	49,992	49,992	49,992	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACION EN ESCUELA PRIMARIA	26-ETCHOJOA	BASCOCORE	62415-046	EDUCACIÓN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	50,000	50,000	50,000	50,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACION EN ESCUELA PRIMARIA	26-ETCHOJOA	BUJAYSACORE	62415-049	EDUCACIÓN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	50,000	50,000	50,000	50,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACION EN ESCUELA PRIMARIA	26-ETCHOJOA	CHUCARIT	62415-047	EDUCACIÓN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	49,982	49,982	49,982	49,982	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACION EN ESCUELA PRIMARIA	26-ETCHOJOA	ETCHOJA	62415-043	EDUCACIÓN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	49,457	49,457	49,457	49,457	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACION EN ESCUELA PRIMARIA	26-ETCHOJOA	LA BOCANA	62415-050	EDUCACIÓN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	50,000	50,000	50,000	50,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACION EN ESCUELA PRIMARIA	26-ETCHOJOA	SAHUARAL	62415-045	EDUCACIÓN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	49,921	49,921	49,921	49,921	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACION EN ESCUELA PRIMARIA	26-ETCHOJOA	SAN PEDRO NUEVO	62415-048	EDUCACIÓN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	49,977	49,977	49,977	49,977	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACION EN ESCUELA PRIMARIA	26-ETCHOJOA	SEBAMPO	62415-051	EDUCACIÓN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	49,995	49,995	49,995	49,995	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
INFRAEST Y EQ DE ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS	72-SAN IGNACIO RIO MUERTO	BAHIA DE LOBOS	62214-012	EDUCACIÓN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
INFRAEST Y EQ DE ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES DE BAHIA DE LOBOS	72-SAN IGNACIO RIO MUERTO	BAHIA DE LOBOS	62214-004	EDUCACIÓN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
INFRAESTRUCTURA Y EQ DE ESC PRIMARIA 23 DE OCTUBRE COL EL GALLITO	72-SAN IGNACIO RIO MUERTO	SAN IGNACIO RIO MUERTO	62214-001	EDUCACIÓN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	14,433	14,433	14,433	14,433	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO PLAN DE AYALA, SINGAPUR	72-SAN IGNACIO RIO MUERTO	SINGAPUR	62214-011	EDUCACIÓN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	8,099	8,099	8,099	8,099	100.0%	0	0	OBRA	1.85	1.85	100.0%
REHABILITACION ESC. PRIM. JACINTO LOPEZ MORENO	72-SAN IGNACIO RIO MUERTO	SAN FRANCISCO	62214-002	EDUCACIÓN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	4,022	4,022	4,022	4,022	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
MANTENIMIENTO																
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE ESCUELAS	10-BACERAC	BACERAC	02 REH. DE ESCUELAS	EDUCACIÓN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	60,000	60,000	60,000	60,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	4.00	4.00	100.0%
REHABILITACION DE SANITARIOS ESC. PRIMARIA RURAL LEONA VICARIO	25-EMPALME	EMPALME	-	EDUCACIÓN	MUNICIPIO DE EMPALME DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	39,296	39,296	39,296	39,296	100.0%	0	0	M2, SANITARIOS	20.00	20.00	100.0%
APORTACION AL CMOP PARA VARIAS OBRAS EN VARIAS LOCALIDADES	26-ETCHOJOA	COBERTURA MUNICIPAL	62415-088	EDUCACIÓN	CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA	518,624	518,624	518,624	518,624	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	10.00	10.00	100.0%
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE ESCUELA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, TETABIATE	72-SAN IGNACIO RIO MUERTO	TETABIATE	62214-003	EDUCACIÓN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	6,258	6,258	6,258	6,258	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BANDAS, CERCOS	1.12	1.12	100.0%

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

"Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por un partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Esta prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros destinos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá de ser denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley aplicable y ante la autoridad competente."

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Sector	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Reminders Financieros		Avance Físico				
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							3	4	5							
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I MADRERO COL. CENTRO	72-SAN IGNACIO RIO MUERTO	SAN IGNACIO RIO MUERTO	62214-010	EDUCACIÓN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	10,150	10,150	10,150	10,150	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.47	1.47	100.0%
EQUIPAMIENTO																
EQUIPAMIENTO DE ESCUELA PRIMARIA SECUNDARIA	31-HUACHINERA	HUACHINERA	04 ESCUELAS	EDUCACIÓN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	70,000	70,000	70,000	70,000	100.0%	0	0	MOBILIARIO	6.00	6.00	100.0%
CONSTRUCCION																
CONSTRUCCION COBERTIZO ESCUELA TELESECUNDARIA 215	25-EMPALME	EMPALME	-	EDUCACIÓN	MUNICIPIO DE EMPALME DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	81,734	81,734	81,734	81,734	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	493.00	493.00	100.0%
CONSTRUCCION DE COBERTIZO ESCUELA TELESECUNDARIA 138	25-EMPALME	EMPALME	-	EDUCACIÓN	CONSTRUCCION DE COBERTIZO ESCUELA TELESECUNDARIA 138	81,734	81,734	81,734	81,734	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	493.00	493.00	100.0%
CONSTRUCCION DE UN COBERTIZO ESCUELA TELESECUNDARIA 139	25-EMPALME	EMPALME	-	EDUCACIÓN	MUNICIPIO DE EMPALME DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	47,498	47,498	47,498	47,498	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	270.00	270.00	100.0%
CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN TELESECUNDARIA NUMERO 277	71-BENITO JUÁREZ	BATEVITO (COLONIA IRRIGACIÓN)	06	EDUCACIÓN	MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ	122,500	122,500	122,500	122,500	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CEROS	35.00	35.00	100.0%
MEJORAMIENTO																
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE TELESECUNDARIA N 217 EJIDO DEMOCRACIA	72-SAN IGNACIO RIO MUERTO	LA DEMOCRACIA	62215-003	EDUCACIÓN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	19,691	19,691	19,691	19,691	100.0%	0	0	OBRA	0.76	0.76	100.0%
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ESCUELA TELESECUNDARIA N 280 COLONIA CENTRO	72-SAN IGNACIO RIO MUERTO	SAN IGNACIO RIO MUERTO	62215-007	EDUCACIÓN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	5,600	5,600	5,600	5,600	100.0%	0	0	OBRA	2.68	2.68	100.0%
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																
VIVIENDA																
MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE VIVIENDAS	10-BACERAC	BACERAC	06 VIVIENDA	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	90,000	90,000	90,000	90,000	100.0%	0	0	VIVIENDA	6.00	6.00	100.0%
REHABILITACION DE TECHOS DE VIVIENDA	11-BACDACH	BACDACH	BACD/FISM/06-2012	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	21,041	21,041	21,041	21,041	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	22-CUCURPE	CUCURPE	CU-05-FISM-2012	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	25,000	25,000	25,000	25,000	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	200.00	100.00	50.0%
REHABILITACION DE VIVIENDAS	31-HUACHINERA	HUACHINERA	03 VIVIENDA	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	100,000	100,000	100,000	100,000	100.0%	0	0	VIVIENDA	10.00	10.00	100.0%
REMEDIACION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	72-SAN IGNACIO RIO MUERTO	SAN IGNACIO RIO MUERTO	62101-001	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	827,134	827,134	827,134	827,134	100.0%	0	0	APOYO	150.00	150.00	100.0%
CAMINOS RURALES																
CAMINOS RURALES																
CONSTRUCCION																
CONSTRUCCION DE CARRETERA A BATAIOSA	49-QUIRIGEO	BATAIOSA	1	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	DIRECCION DE OBRAS	2,983,156	2,983,156	2,983,156	2,983,156	100.0%	0	0	KILOMETROS	2.20	2.20	100.0%
RECONSTRUCCION																
OBRAS POR EJECUTAR	11-BACDACH	COBERTURA MUNICIPAL	FISM-2012-003	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	859	859	859	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	0.00	0.0%
MANTENIMIENTO																
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CAMINOS RURALES	10-BACERAC	CIENEGA DE HORCONES	03 CAMINOS RURALES	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	150,000	150,000	150,000	150,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	75.00	75.00	100.0%
MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES	22-CUCURPE	COBERTURA MUNICIPAL	CU-06-FISM-2012	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	414,920	414,920	414,920	414,920	100.0%	0	0	KILOMETROS	160.00	150.00	93.8%
REHAB. DE CAMINO BASCONCOBE-MOCORUA-LAS CLUCAS- EL SIARIC	26-ETCHOJOA	BASCONCOBE	62415-017	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	379,959	379,959	379,959	379,959	100.0%	0	0	KILOMETROS	4.50	4.50	100.0%
REHAB. DE CAMINO ETCHOJOA-LAS GUAYABITAS-TIRISCOHUASA	26-ETCHOJOA	TIRISCOHUASA	62415-018	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	120,000	120,000	120,000	120,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	5.50	5.50	100.0%
REHABILITACION CAMINO BUAYSCACOBÉ - BACAQUA	26-ETCHOJOA	BUAYSCACOBÉ	62415-025	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	99,120	99,120	99,120	99,120	100.0%	0	0	KILOMETROS	3.00	3.00	100.0%
REHABILITACION CAMINO CHUCARIT - EL CHAPOTE - MOCOCHOPO	26-ETCHOJOA	MOCOCHOPO (TEMOLAB)	62415-026	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	100,000	100,000	100,000	100,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.50	1.50	100.0%
REHABILITACION CAMINO DE ACCESO A BAYAJORIT - GUAYTANA	26-ETCHOJOA	BAYAJORIT	62415-023	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	100,000	100,000	100,000	100,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	3.00	3.00	100.0%
REHABILITACION CAMINO EL CENTENARIO - AQUICHOPO-AQUIZAHUAI	26-ETCHOJOA	EL CENTENARIO	62415-022	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	100,000	100,000	100,000	100,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	5.00	5.00	100.0%
REHABILITACION CAMINO PUENTE CHUCO - VILLA TRES CRUCES- LAS GUAYABAS	26-ETCHOJOA	VILLA TRES CRUCES	62415-024	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	99,967	99,967	99,967	99,967	100.0%	0	0	KILOMETROS	3.00	3.00	100.0%
REHABILITACION CAMINO SAHUARAL-MOCHIPACO 1	26-ETCHOJOA	SAHUARAL	62415-027	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	100,000	100,000	100,000	100,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACION DEL CAMINO BACBAMPO - EL RODEO-HUIROACHACA	26-ETCHOJOA	EL RODEO	62415-020	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	119,811	119,811	119,811	119,811	100.0%	0	0	KILOMETROS	4.00	4.00	100.0%
REHABILITACION DEL CAMINO CHUCARIT - CAMPO LEON- TEJABANES	26-ETCHOJOA	CHUCARIT	62415-019	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	100,000	100,000	100,000	100,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	3.00	3.00	100.0%
REHABILITACION DEL CAMINO COL. TALAMANTE - TEJABANES	26-ETCHOJOA	TALAMANTE (COLONIA TALAMANTE)	62415-021	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	49,667	49,667	49,667	49,667	100.0%	0	0	KILOMETROS	2.50	2.50	100.0%
CONSERVACION DE CAMINOS RURALES	31-HUACHINERA	HUACHINERA	02 CAMINOS RURALES	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	68,239	68,239	68,239	68,239	100.0%	0	0	KILOMETROS	34.00	34.00	100.0%
REHAB. DE TERRACERIAS EN ACCESO AL JOPO-LOS NACHUQUIS-PUNTA DE LA LAGUNA- EL SIVRAL- RANCHO CAMARGO- SAN IGNACIO	42-NAVOJOA	NAVOJOA	62415-068	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	359,724	359,724	359,724	359,724	100.0%	0	0	KILOMETROS	4.50	4.50	100.0%
REHAB. DE TERRACERIAS	42-NAVOJOA	BACBACH	62415-034	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	582,204	582,204	582,204	582,204	100.0%	0	0	KILOMETROS	8.00	8.00	100.0%
REHAB. DE TERRACERIAS	42-NAVOJOA	BACBACH	62415-055	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	181,047	181,047	181,047	181,047	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.20	1.20	100.0%
REHAB. DE TERRACERIAS	42-NAVOJOA	CAMDA	62415-023	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	450,866	450,866	450,866	450,866	100.0%	0	0	KILOMETROS	5.00	5.00	100.0%
REHAB. DE TERRACERIAS	42-NAVOJOA	FUNDICION	62415-036	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	772,405	772,405	772,405	772,405	100.0%	0	0	KILOMETROS	11.00	11.00	100.0%
REHAB. DE TERRACERIAS	42-NAVOJOA	LOS BUAYUMS	62415-054	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	269,039	269,039	269,039	269,039	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.50	1.50	100.0%
REHAB. DE TERRACERIAS	42-NAVOJOA	MASACA	62415-014	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	478,459	478,459	478,459	478,459	100.0%	0	0	KILOMETROS	6.00	6.00	100.0%
REHAB. DE TERRACERIAS	42-NAVOJOA	PUEBLO MAYO	62415-056	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	185,919	185,919	185,919	185,919	100.0%	0	0	KILOMETROS	2.00	2.00	100.0%
REHAB. DE TERRACERIAS	42-NAVOJOA	TESIA	62415-035	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	621,818	621,818	621,818	621,818	100.0%	0	0	KILOMETROS	9.00	9.00	100.0%
REHAB. DE TERRACERIAS	42-NAVOJOA	TESIA	62415-053	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	163,995	163,995	163,995	163,995	100.0%	0	0	KILOMETROS	2.00	2.00	100.0%
REHAB. DE TERRACERIAS EN ACCESO	42-NAVOJOA	CHINGTAMUECA	62415-017	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	631,272	631,272	631,272	631,272	100.0%	0	0	KILOMETROS	9.00	9.00	100.0%
REHAB. DE TERRACERIAS EN ACCESO	42-NAVOJOA	GUAYMITAS	62415-011	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	228,781	228,781	228,781	228,781	100.0%	0	0	KILOMETROS	2.50	2.50	100.0%
REHAB. DE TERRACERIAS EN ACCESO	42-NAVOJOA	PALO BLANCO	62415-006	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	236,350	236,350	236,350	236,350	100.0%	0	0	KILOMETROS	3.50	3.50	100.0%
REHAB. DE TERRACERIAS EN ACCESO	42-NAVOJOA	RANCHO DEL PADRE (EL PADRE)	62415-010	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	255,989	255,989	255,989	255,989	100.0%	0	0	KILOMETROS	3.00	3.00	100.0%
REHAB. DE TERRACERIAS EN ACCESO	42-NAVOJOA	SANTA BARBARA	62415-063	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	168,490	168,490	168,490	168,490	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.20	1.20	100.0%

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

"Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por un partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Esta prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros destinos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá de ser denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley aplicable y ante la autoridad competente."

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Sector	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Remedios Financieros		Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre				5/3	6	7	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre
							3	4	5	8						
REHAB. DE TERRACERIAS EN ACCESO	42-NAVOJOA	SANTA ROSA	62415-007	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	235,770	235,770	235,770	235,770	100.0%	0	0	KILOMETROS	3.50	3.50	100.0%
REHAB. DE TERRACERIAS EN ACCESO	42-NAVOJOA	SANTA ROSA	62415-018	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	350,003	350,003	350,003	350,003	100.0%	0	0	KILOMETROS	3.00	3.00	100.0%
REHAB. DE TERRACERIAS EN ACCESO	42-NAVOJOA	SIVACOBE (SIVACOBE)	62415-005	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	312,388	312,388	312,388	312,388	100.0%	0	0	KILOMETROS	4.00	4.00	100.0%
REHAB. DE TERRACERIAS EN ACCESO	42-NAVOJOA	VALLE BUEY	62415-019	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	275,503	275,503	275,503	275,503	100.0%	0	0	KILOMETROS	3.50	3.50	100.0%
REHAB. DE TERRACERIAS EN ACCESO A FUNDICION-ETCHOHUAQUILA-EL SIFON- STA. MA. DEL BUARAJE	42-NAVOJOA	FUNDICION	62415-083	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	317,724	317,724	317,724	317,724	100.0%	0	0	KILOMETROS	4.00	4.00	100.0%
REHAB. DE TERRACERIAS EN ACCESO A MASIACA-SAN ANTONIO DE LOS IBARRA-SAN JOSE-CARRET. INTERNACIONAL EN MASIACA	42-NAVOJOA	MASIACA	62415-081	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	248,006	248,006	248,006	248,006	100.0%	0	0	KILOMETROS	3.50	3.50	100.0%
REHAB. DE TERRACERIAS EN ACCESO A ROSALES- GUAYMITAS	42-NAVOJOA	GUAYMITAS	62415-062	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	171,332	171,332	171,332	171,332	100.0%	0	0	KILOMETROS	2.00	2.00	100.0%
REHAB. DE TERRACERIAS EN ACCESO A SAN FRANCISCO EN COM. ROSALES	42-NAVOJOA	ROSALES	62415-004	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	125,686	125,686	125,686	125,686	100.0%	0	0	KILOMETROS	3.00	3.00	100.0%
REHAB. DE TERRACERIAS EN ACCESO A SINAHUIZA-LOS BUAYUMS-CHIRAOBAMPO-LA POTABLE- LUIS ECHEVERRIA-FCO. I. MADRI	42-NAVOJOA	SINAHUISA	62415-064	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	401,724	401,724	401,724	401,724	100.0%	0	0	KILOMETROS	5.00	5.00	100.0%
REHAB. DE TERRACERIAS EN ACCESO A TESA-CAMOA- TRES HERMANOS	42-NAVOJOA	TESA	62415-082	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	389,000	389,000	389,000	389,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	4.00	4.00	100.0%
REHAB. DE TERRACERIAS EN ACCESO AL SANEAL-BATAYAJI	42-NAVOJOA	BACABACHI	62415-090	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	356,352	356,352	356,352	356,352	100.0%	0	0	KILOMETROS	4.00	4.00	100.0%
REHAB. DE TERRACERIAS EN ACCESO RANCHO CAMARGO- LOS NACHUQUIS	42-NAVOJOA	CAMARGO (RANCHO CAMARGO)	62415-012	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	407,740	407,740	407,740	407,740	100.0%	0	0	KILOMETROS	6.00	6.00	100.0%
REHAB. DE TERRACERIAS EN ACCESO A AGIABAMPO-CARRET. INTERNACIONAL-NAVOJORA	42-NAVOJOA	AGIABAMPO	62415-075	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	410,000	410,000	410,000	410,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	4.50	4.50	100.0%
REHAB. DE TERRACERIAS EN EL DATIL	42-NAVOJOA	NAVOJOA	62415-047	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	168,084	168,084	168,084	168,084	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.50	1.50	100.0%
REHAB. DE TERRACERIAS EN LA LABOR DE SANTA ROSA	42-NAVOJOA	LA LABOR DE SANTA ROSA	62415-057	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	266,354	266,354	266,354	266,354	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.80	1.80	100.0%
REHAB. DE TERRACERIAS EN YORENTAMEHUA	42-NAVOJOA	YORENTAMEHUA	62415-084	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	99,999	99,999	99,999	99,999	100.0%	0	0	KILOMETROS	2.00	2.00	100.0%
REHAB. TERRACERIAS EN ACCESO A SIVACOBE-VALLE BUEY- MEZO. DE BUATYACUSI	42-NAVOJOA	SIVACOBE (SIVACOBE)	62415-073	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	628,836	628,836	628,836	628,836	100.0%	0	0	KILOMETROS	8.60	8.60	100.0%
MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES DE LA H URES PUENTES Y PASOS PEATONALES CONSTRUCCIÓN	66-URES	COBERTURA MUNICIPAL	1	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	673,614	673,614	673,614	673,614	100.0%	0	0	KILOMETROS	1,200.00	1,200.00	100.0%
CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL	26-ETCHOJOA	MABEJAJI	62415-028	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	150,000	150,000	150,000	150,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	6.00	6.00	100.0%
CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN COL. PROGRESISTA RECONSTRUCCIÓN	26-ETCHOJOA	ETCHOJOA	62415-029	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	100,000	100,000	100,000	100,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	7.00	7.00	100.0%
REHAB. DE PUENTES DE ACCESO EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MPIO. DE ETCHOJOA SEÑALÉTICA CONSTRUCCIÓN	26-ETCHOJOA	COBERTURA MUNICIPAL	62415-105	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	50,000	50,000	50,000	50,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	12.00	12.00	100.0%
RECONSTRUCCION DE SEÑALAMIENTOS VIALES EN S.I.R.M. CABECERA MUNICIPAL INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CONSERVACIÓN	72-SAN IGNACIO RIO MUERTO	SAN IGNACIO RIO MUERTO	62501-001	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	110,012	110,012	110,012	110,012	100.0%	0	0	SEÑALAMIENTOS	1.80	1.80	100.0%
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA USO AGRICOLA GASTOS INDIRECTOS EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS INTEGRACIÓN DE PROPUESTAS Y EXPEDIENTES TÉCNICOS DE OBRAS	15-BAVISPE	BAVISPE	02 AGUA PARA RIEGO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	456,711	456,711	456,711	456,711	100.0%	0	0	HECTÁREA	200.00	200.00	100.0%
GASTOS INDIRECTOS EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA	25-EMPALME	EMPALME	-	GOBERNACIÓN	MUNICIPIO DE EMPALME DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	256,682	256,682	256,682	256,682	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%
INDIRECTOS DE OBRA. CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA SUPERVISIÓN SEGUIMIENTO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS ASIGNADOS A OBRA	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	28 IND	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SOUPE	796,160	796,160	796,160	796,160	100.0%	0	0	PERSONA	9.00	9.00	100.0%
GASTOS INDIRECTOS DEL FISM GASTOS INDIRECTOS DEL FISM	26-ETCHOJOA	COBERTURA MUNICIPAL	62415-089	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	693,001	693,001	693,001	693,001	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%
PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL GESTIÓN PROMOCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	42-NAVOJOA	COBERTURA MUNICIPAL	62415-002	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	361,027	361,027	361,027	361,027	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%
INTEGRACIÓN DE LA CONTRALORÍA SOCIAL CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO.	25-EMPALME	EMPALME	26025105002	GOBERNACIÓN	MUNICIPIO DE EMPALME DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,391	1,391	1,391	1,391	100.0%	0	0	COMITÉ	4.00	4.00	100.0%
DESARROLLO INSTITUCIONAL OPERATIVA ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE	71-BENITO JUÁREZ	VILLA JUÁREZ	02	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ	141,767	141,767	141,767	141,767	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA SUPERVISORES 6 COMPUTADORAS CON MALETIN ORGANIZACIONAL CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN (NO INCLUYE ESTUDIOS)	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	26 COMP	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SOUPE	56,014	56,014	56,014	56,014	100.0%	0	0	EQUIPO	6.00	6.00	100.0%
ACTUALIZACION DE PLANES DE DESARROLLO POLIGONOS HABITAT CURSO DE CARPINTERIA	25-EMPALME	EMPALME	26025105018	ASISTENCIA SOCIAL	MUNICIPIO DE EMPALME DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	205,699	205,699	205,699	205,699	100.0%	0	0	ANTEPROYECTO	1.00	1.00	100.0%
CURSO DE CARPINTERIA CURSO DE CULTURA DE BELLEZA	25-EMPALME	EMPALME	2605105010	TEMAS LABORALES	MUNICIPIO DE EMPALME DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	89,461	89,461	89,461	89,461	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%
CURSO DE TEJIDO DE HAMACAS TALLER DE CORTE Y CONFECCION	25-EMPALME	EMPALME	2605105009	TEMAS LABORALES	MUNICIPIO DE EMPALME DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	97,676	97,676	97,676	97,676	100.0%	0	0	CURSO	2.00	2.00	100.0%
TALLER DE ESCUELA PARA PADRES	25-EMPALME	EMPALME	2605105015	TEMAS LABORALES	MUNICIPIO DE EMPALME	23,813	23,813	23,813	23,813	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%
	25-EMPALME	EMPALME	26025105001	TEMAS LABORALES	MUNICIPIO DE EMPALME DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	51,282	51,282	51,282	51,282	100.0%	0	0	CURSO	3.00	3.00	100.0%
	25-EMPALME	EMPALME	26025105007	ASISTENCIA SOCIAL	MUNICIPIO DE EMPALME DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	26,157	26,157	26,157	26,157	100.0%	0	0	TALLER	2.00	2.00	100.0%

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

"Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por un partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Esta prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros destinos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá de ser denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley aplicable y ante la autoridad competente."

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Sector	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Reminders Financieros		Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre				6	7	8	9	10	11
							3	4	5							
						2	3	4	5	5/3			8	9	10	11/9
TALLER DE LENGUAJE PARA SORDOMUDOS	25-EMPALME	EMPALME	260251D5005	ASISTENCIA SOCIAL	MUNICIPIO DE EMPALME DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	12,999	12,999	12,999	12,999	100.0%	0	0	TALLER	2.00	2.00	100.0%
TALLER DE NUTRICION CON TALLER DE MANUALIDADES	25-EMPALME	EMPALME	260251D5003	SALUD	MUNICIPIO DE EMPALME DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	34,533	34,533	34,533	34,533	100.0%	0	0	TALLER	2.00	2.00	100.0%
TALLER DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR	25-EMPALME	EMPALME	26051D5016	SALUD	MUNICIPIO DE EMPALME DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	10,351	10,351	10,351	10,351	100.0%	0	0	TALLER	1.00	1.00	100.0%
TALLER DE PREVENCIÓN DE ADICIONES CON ENTRENAMIENTO DEPORTIVO	25-EMPALME	EMPALME	26051D5004	SALUD	MUNICIPIO DE EMPALME DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	96,842	96,842	96,842	96,842	100.0%	0	0	TALLER	2.00	2.00	100.0%
TALLER DE PREVENCIÓN DE EMBARAZOS EN ADOLESCENTES CON ENTRENAMIENTO DEPORTIVO	25-EMPALME	EMPALME	260251D5012	ASISTENCIA SOCIAL	MUNICIPIO DE EMPALME DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	69,249	69,249	69,249	69,249	100.0%	0	0	TALLER	2.00	2.00	100.0%
TALLER DE PREVENCIÓN DE TRANSORNOS ALIMENTICIOS CON ENTRENAMIENTO DEPORTIVO	25-EMPALME	EMPALME	26051D5017	SALUD	MUNICIPIO DE EMPALME DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	46,646	46,646	46,646	46,646	100.0%	0	0	TALLER	2.00	2.00	100.0%
TALLER DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR CON ACTIVIDAD CULTURAL	25-EMPALME	EMPALME	26051D5014	ASISTENCIA SOCIAL	MUNICIPIO DE EMPALME DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	33,245	33,245	33,245	33,245	100.0%	0	0	TALLER	1.00	1.00	100.0%
TALLER DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR CON ENTRENAMIENTO DEPORTIVO	25-EMPALME	EMPALME	26051D5013	ASISTENCIA SOCIAL	MUNICIPIO DE EMPALME DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	23,323	23,323	23,323	23,323	100.0%	0	0	TALLER	1.00	1.00	100.0%
TUTORÍAS DE LECTOESCRITURA	25-EMPALME	EMPALME	260251D5011	ASISTENCIA SOCIAL	MUNICIPIO DE EMPALME DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	26,260	26,260	26,260	26,260	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%
FORTAMUN						939,341,894	936,738,136	936,738,139	926,525,019	98.9%	277,740	156,414		28,217,399.00	28,216,949.00	100.0%
GASTO CORRIENTE																
SERVICIOS PERSONALES																
ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD PUBLICA	3-ALAMOS	COBERTURA MUNICIPAL	SEG PUB 01	SEGURIDAD SOCIAL	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	9,760,000	9,760,000	9,760,000	9,760,000	100.0%	0	0	MUNICIPIO	1.00	1.00	100.0%
NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD	11-BACAOCHI	COBERTURA MUNICIPAL	FORT-2012-001	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	491,340	491,340	491,340	491,340	100.0%	0	0	DIA	366.00	366.00	100.0%
SERVICIOS PERSONALES SEGURIDAD PUBLICA	19-CANANEA	HEROICA CIUDAD DE CANANEA	12-001	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	10,335,952	10,335,952	10,335,952	10,335,952	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%
PAGO DE NOMINA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	25-EMPALME	EMPALME	-	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	MUNICIPIO DE EMPALME	24,420,079	24,420,079	24,420,079	24,420,079	100.0%	0	0	PAGO	24.00	24.00	100.0%
SUELDO DE SEGURIDAD PUBLICA	33-HUATABAMPO	HUATABAMPO	1000	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	17,856,040	17,856,040	17,856,040	17,856,040	100.0%	0	0	PERSONA	4,320.00	4,320.00	100.0%
SUELDOS Y PRESTACIONES AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	42-NAVOJOA	NAVOJOA	5-08-1000	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	49,149,104	49,149,104	49,149,104	49,149,104	100.0%	108,242	108,242	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%
PAGO DE SERVICIOS PERSONALES DE LA DIR DE SEGURIDAD PUBLICA	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	4008-8201	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	80,472,468	80,472,465	80,472,468	80,472,465	100.0%	12,465	0	PAGO	26.00	26.00	100.0%
SUELDOS Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	59-SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	59012012	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SEGURIDAD PUBLICA	477,071	477,071	477,071	477,071	100.0%	0	0	OTROS	168.00	168.00	100.0%
SEGURIDAD PUBLICA	63-TEPACHE	COBERTURA MUNICIPAL	-	SEGURIDAD SOCIAL	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	480,000	480,000	480,000	480,000	100.0%	0	0	PERSONA	72.00	54.00	75.0%
ADMINISTRACION Y CONTROL DE LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	66-URÉS	HEROICA CIUDAD DE URÉS	1	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	4,143,622	4,143,622	4,143,622	4,143,622	100.0%	0	0	ACCION	12.00	12.00	100.0%
NOMINA	72-SAN IGNACIO RIO MUERTO	SAN IGNACIO RIO MUERTO	1000	SEGURIDAD PUBLICA, JUSTICIA Y PROTECCION CIVIL	TESORERIA MUNICIPAL	4,645,635	4,645,635	4,645,635	4,645,635	100.0%	0	0	SERVICIO	12.00	12.00	100.0%
OTROS GASTOS DE OPERACION																
MANTENIMIENTO OPCIONA, PERSONAL, INMUEBLES	2-AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	04	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	H AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA	2,501,483	2,501,483	2,501,483	2,501,483	100.0%	0	0	PAGO	12.00	12.00	100.0%
SALARIO Y CREACION DE PASIVOS	2-AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	02	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	H AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA	18,500,000	18,500,000	18,500,000	18,500,000	100.0%	0	0	PAGO	2,448.00	2,448.00	100.0%
SEGUROS Y FIANZAS	2-AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	03	SERVICIOS FINANCIEROS	H AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA	14,700,000	14,700,000	14,700,000	14,700,000	100.0%	0	0	ASGUARADO	12.00	12.00	100.0%
ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD PUBLICA	3-ALAMOS	COBERTURA MUNICIPAL	SEG PUB 01	SEGURIDAD SOCIAL	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	1,900,790	1,900,790	1,900,790	1,900,790	100.0%	0	0	MUNICIPIO	1.00	1.00	100.0%
SEGURIDAD PUBLICA	10-BACERAC	BACERAC	01 SEGURIDAD PUBLICA	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	661,807	661,807	661,807	661,807	100.0%	0	0	PATRULLAJE	366.00	366.00	100.0%
COMBUSTIBLES Y REFACCIONES DE PATRULLAS	11-BACAOCHI	COBERTURA MUNICIPAL	FORT-2012-002	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	197,239	197,239	197,239	197,239	100.0%	0	0	DIA	366.00	366.00	100.0%
GASTOS DE OPERACION DE SEGURIDAD PUBLICA	11-BACAOCHI	COBERTURA MUNICIPAL	FORT-2012-003	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	51,594	51,594	51,594	51,594	100.0%	0	0	DIA	366.00	366.00	100.0%
RECURSOS POR EJERCER	11-BACAOCHI	COBERTURA MUNICIPAL	FORT-2012-004	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	2,385	2,385	2,385	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	15-BAVISEPE	BAVISEPE	01 SEGURIDAD PUBLICA	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	655,945	655,945	655,945	655,945	100.0%	0	0	PATRULLAJE	366.00	366.00	100.0%
OTROS GASTOS DE OPERACION	19-CANANEA	HEROICA CIUDAD DE CANANEA	12-002	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	4,522,444	4,522,444	4,522,444	4,522,444	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%
APLICACION DE LA SEGURIDAD PUBLICA	22-CUCURPE	COBERTURA MUNICIPAL	CU-01-DSPM-2012	SEGURIDAD SOCIAL	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	432,176	432,176	432,176	432,176	100.0%	0	0	SERVICIO	1,199.00	1,199.00	100.0%
SEGURIDAD PUBLICA	23-CUMPAS	CUMPAS	SEG PUB/01	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	2,870,083	2,870,083	2,870,083	2,870,083	100.0%	0	0	COMUNIDAD	8.00	8.00	100.0%
1000 SERVICIOS PERSONALES	26-ETCHOJOA	ETCHOJOA	1000	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	TESORERIA	27,391,225	24,787,470	24,787,470	24,787,470	100.0%	0	0	PERSONA	24,787,470.00	24,787,470.00	100.0%
9000 DEUDA PUBLICA	26-ETCHOJOA	ETCHOJOA	9000 DEUDA PUBLICA	HACIENDA	9000	2,603,755	2,603,755	2,603,755	2,603,755	100.0%	0	0	OTROS	2,603,755.00	2,603,755.00	100.0%
DEUDA PUBLICA	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	2	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	H AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA	12,131,923	12,131,923	12,131,923	12,131,923	100.0%	0	0	ACCION	365.00	365.00	100.0%
GASTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	3	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	H AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA	9,413	9,413	9,413	9,413	100.0%	0	0	ACCION	365.00	365.00	100.0%
NOMINAS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	1	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	H AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA	55,211,827	55,211,827	55,211,827	55,211,827	100.0%	38,075	38,075	ACCION	365.00	365.00	100.0%
ATENCION A NECESIDADES VINCULADAS CON LA SEGURIDAD PUBLICA (FORTAMUN)	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	-	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	353,839,729	353,839,729	353,839,729	343,629,143	97.1%	108,861	0	ACCION	12.00	12.00	100.0%
SEGURIDAD PUBLICA	31-HUACHINERA	HUACHINERA	SEGURIDAD PUBLICA	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	609,029	609,029	609,029	609,029	100.0%	0	0	PATRULLAJE	366.00	366.00	100.0%
ALUMBRADO PUBLICO	33-HUATABAMPO	HUATABAMPO	31104	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	4,490,930	4,490,930	4,490,930	4,490,930	100.0%	0	0	PAGO	12.00	12.00	100.0%
COMBUSTIBLES	33-HUATABAMPO	HUATABAMPO	26010	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	8,248,248	8,248,248	8,248,248	8,248,248	100.0%	0	0	LITRO	785,500.00	785,500.00	100.0%
PAGO DE DEUDA	33-HUATABAMPO	HUATABAMPO	96000	HACIENDA	MUNICIPIO DE HUATABAMPO	5,185,202	5,185,202	5,185,202	5,185,202	100.0%	0	0	PAGO	36.00	36.00	100.0%
AMORTIZACION DE PASIVO-CAPITAL-DEUDA	42-NAVOJOA	NAVOJOA	5-020-91101	HACIENDA	SECRETARIA DE PROGRAMACION Y GASTO PUBLICO	4,226,528	4,226,528	4,226,528	4,226,528	100.0%	0	0	PAGO	12.00	12.00	100.0%
COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEG. PUB. MUNICIPAL	42-NAVOJOA	NAVOJOA	5-08-36101	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	12,323,357	12,323,357	12,323,357	12,323,357	100.0%	0	0	PATRULLAJE	365.00	365.00	100.0%
PAGO DE INTERESES DE DEUDA PUBLICA	42-NAVOJOA	NAVOJOA	5-020-92101	HACIENDA	SECRETARIA DE PROGRAMACION Y GASTO PUBLICO	5,232,581	5,232,581	5,232,581	5,232,581	100.0%	0	0	PAGO	12.00	12.00	100.0%
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	42-NAVOJOA	NAVOJOA	5-08-31601	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	224,612	224,612	224,612	224,666	99.9%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%
SEGURIDAD PUBLICA	49-QUIRREGO	BATA COSA	1	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	DEPARTAMENTO DE POLICIA	1,513,991	1,513,991	1,513,991	1,513,991	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%
GASTOS DE OPERACION COMO SON COMBUSTIBLES, REFACCIONES, MANTENIMIENTO	59-SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	59022012	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SEGURIDAD PUBLICA	424,288	424,288	424,288	424,288	100.0%	0	0	OTROS	60.00	60.00	100.0%
SEGURIDAD PUBLICA	63-TEPACHE	COBERTURA MUNICIPAL	-	SEGURIDAD SOCIAL	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	135,792	135,792	135,792	135,792	100.0%	0	0	PATRULLAJE	365.00	274.00	75.1%
GASTOS DE OPERACION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	71-BENITO JUÁREZ	VILLA JUÁREZ	01	HACIENDA	MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ	9,928,903	9,928,903	9,928,903	9,928,903	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%
SERVICIOS GENERALES	72-SAN IGNACIO RIO MUERTO	SAN IGNACIO RIO MUERTO	3000	SEGURIDAD PUBLICA, JUSTICIA Y PROTECCION CIVIL	TESORERIA MUNICIPAL	1,731,535	1,731,535	1,731,535	1,731,535	100.0%	0	0	SERVICIO	12.00	12.00	100.0%
OBLIGACIONES FINANCIERAS																
PAGO DEL SERVICIO DE LA DEUDA	18-CAJEME	CIUDAD OBRREGÓN	8	HACIENDA	TESORERIA MUNICIPAL	18,571,294	18,571,294	18,571,294	18,571,294	100.0%	0	0	PAGO	12.00	10.00	83.3%
ATENCION DE NECESIDADES VINCULADAS CON LA SEGURIDAD PUBLICA																
APOYO EN OPERACION DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD PUBLICA	18-CAJEME	CI														

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

"Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por un partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Esta prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros destinos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá de ser denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley aplicable y ante la autoridad competente."

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Sector	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							3	4	5		6	7				
CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN E.P. N/C URBI VILLA CAMPESTRE	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	EB-057	EDUCACION	SEC ISIE	1,386,267	1,386,267	1,386,267	786,493	56.7%	0	0	AULA	1.00	0.64	64.0%
CONSTRUCCION DE UN AULA EN CAM 41	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	EB-060	EDUCACION	SEC ISIE	515,984	515,984	515,984	315,984	61.2%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%
CONSTRUCCION DE UN AULA EN CAM 51	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	EB-045	EDUCACION	SEC ISIE	352,404	352,404	352,404	217,404	61.7%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%
CONSTRUCCION DE UN AULA EN E.P. FRANCISCO I MADERO	30-HERMOSILLO	COBERTURA MUNICIPAL	EB-025	EDUCACION	SEC ISIE	537,412	537,412	537,412	331,693	61.7%	0	0	AULA	1.00	0.98	98.0%
CONSTRUCCION DE UN AULA EN E.P. MARIA CALENDARIA VENEGAS TREBOR	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	EB-034	EDUCACION	SEC ISIE	520,472	520,472	520,472	403,393	77.5%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%
CONSTRUCCION DE UN AULA EN E.P. N/C LOS ARROYOS	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	EB-024	EDUCACION	SEC ISIE	488,761	488,761	488,761	487,801	99.8%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%
CONSTRUCCION DE UN AULA EN E.P. N/C REAL DEL CARMEN	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	EB-029	EDUCACION	SEC ISIE	648,222	648,222	648,222	640,560	98.8%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%
CONSTRUCCION DE UN AULA EN E.P. NOE PALOMARES NAVARRO	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	EB-035	EDUCACION	SEC ISIE	423,356	423,356	423,356	422,493	99.8%	0	0	AULA	3.00	3.00	100.0%
CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N. MARIA LUISA REAL DUARTE	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	EB-018	EDUCACION	SEC ISIE	452,064	452,064	452,064	375,351	83.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%
CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N. TRINIDAD ALEGRIA MEZA	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	EB-016	EDUCACION	SEC ISIE	471,683	471,683	471,683	387,510	82.2%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%
CONSTRUCCION DE UN AULA EN E.P. N/C LOS ARROYOS	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	EB-104	EDUCACION	SEC ISIE	488,763	488,763	488,763	488,762	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%
CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N. N/C FRACC. URBI VILLA DEL PRADO	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	EB-017	EDUCACION	SEC ISIE	401,419	401,419	401,419	401,072	99.9%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%
CONSTRUCCION DE UNA AREA DE ADMINISTRACION EN SEC. PROF. ROBERTO H.	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	EB-068	EDUCACION	SEC ISIE	1,542,046	1,542,046	1,542,046	1,229,726	79.7%	0	0	AULA	1.00	0.90	90.0%
CONSTRUCCION DE UNA AULA CON DIVISION EN T. EN USASER 247 JN MERCEDES	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	EB-087	EDUCACION	SEC ISIE	542,774	542,774	542,774	542,773	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%
CONSTRUCCION DE UNA AULA EN E.E. INSTITUTO IRIS	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	EB-086	EDUCACION	SEC ISIE	470,336	470,336	470,336	437,692	93.1%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%
CONSTRUCCION DE UNA AULA EN E.P. 19 DE ABRIL	30-HERMOSILLO	MIGUEL ALEMAN (LA DOCE)	EB-030	EDUCACION	SEC ISIE	503,517	503,517	503,517	502,996	99.9%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%
CONSTRUCCION DE UNA AULA EN J.N N/C FRACC. JORGE VALDEZ MUÑOZ	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	EB-070	EDUCACION	SEC ISIE	544,632	544,632	544,632	487,127	89.4%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%
CONSTRUCCION DE UNA AULA Y UNA DIRECCION EN J.N. ADELINA ENCINAS EZBRE	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	EB-125	EDUCACION	SEC ISIE	1,030,978	1,030,978	1,030,978	822,945	79.8%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%
CONSTRUCCION DE UNA AULA EN E.P. LEO SANDOVAL SAUCEDO	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	EB-089	EDUCACION	SEC ISIE	498,528	498,528	498,528	498,466	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%
CONSTRUCCION DE 04 AULAS EN SECUNDARIA GENERAL. 14 VILLA BONITA	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	EB-073	EDUCACION	SEC ISIE	2,670,036	2,670,036	2,670,036	1,115,527	41.8%	0	0	AULA	4.00	2.00	50.0%
CONSTRUCCION DE UN AULA EN E.P. SEBASTIAN ARVAYO ARVAYO	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	EB-026	EDUCACION	SEC ISIE	446,613	446,613	446,613	441,427	98.8%	0	0	AULA	3.00	3.00	100.0%
SEC ISIE	30-HERMOSILLO	BAHIA DE KINO	EB-041	EDUCACION	SEC ISIE	971,794	971,794	971,794	970,651	99.9%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%
TERMINACION DE REPARACION DE TECHOS DEL PLANTEL Y SISTEMA ELECTRICO EN	33-HUATABAMPO	HUATABAMPO	EB-054	EDUCACION	SEC ISIE	105,077	105,077	105,077	105,060	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%
CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS EN E.P. N/C VILLA TRENTO	36-MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO	EB-090	EDUCACION	SEC ISIE	2,057,243	2,057,243	2,057,243	1,496,653	72.8%	0	0	AULA	1.00	0.98	98.0%
CONSTRUCCION DE UN AULA EN CAM 23	38-MOCTEZUMA	MOCTEZUMA	EB-046	EDUCACION	SEC ISIE	529,411	529,411	529,411	236,081	44.6%	0	0	AULA	1.00	0.35	35.0%
CONSTRUCCION DE DOS AULAS SERVICIOS SANITARIOS, OBRA EXTERIOR	42-NAVOJOA	EL RECODO	EB-082	EDUCACION	SEC ISIE	2,382,990	2,382,990	2,382,990	2,181,397	91.5%	0	0	AULA	2.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE UNA AULA EN SEC. GRAL. NO. 2 MARCO ANTONIO ARMENTA	42-NAVOJOA	NAVOJOA	EB-094	EDUCACION	SEC ISIE	548,723	548,723	548,723	548,723	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%
REPARACION DE AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS EN J.N. EDMUNDO DE AMOS	42-NAVOJOA	NAVOJOA	EB-049	EDUCACION	SEC ISIE	335,813	335,813	335,813	335,813	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%
CONSTRUCCION DE DIRECCION Y SUS AULAS EN E.P. LA MESA, KM 21	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	EB-072	EDUCACION	SEC ISIE	4,089,863	4,089,863	4,089,863	1,310,344	32.0%	0	0	AULA	7.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN E.P. N. N/C LAS BELLOTAS	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	EB-038	EDUCACION	SEC ISIE	1,244,322	1,244,322	1,244,322	1,243,172	99.9%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%
CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN J.N N/C FRACC LA MESA	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	EB-019	EDUCACION	SEC ISIE	1,679,321	1,679,321	1,679,321	1,679,321	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%
CONSTRUCCION DE UN AULA EN CAM 1 DR. JESUS MARTINEZ OCHOA	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	EB-055	EDUCACION	SEC ISIE	677,329	677,329	677,329	216,000	31.9%	0	0	AULA	1.00	0.22	22.0%
CONSTRUCCION DE UN AULA EN E.P. N/C COLINAS DEL VIENTO	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	EB-058	EDUCACION	SEC ISIE	525,489	525,489	525,489	167,448	31.9%	0	0	AULA	1.00	0.35	35.0%
CONSTRUCCION DE UNA AULA EN SEC. GENERAL NO. 4	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	EB-093	EDUCACION	SEC ISIE	530,312	530,312	530,312	332,003	62.6%	0	0	AULA	1.00	0.50	50.0%
CONSTRUCCION DE UNA DIRECCION Y DOS AULAS EN E.P. N/C LUIS DONALDO	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	EB-037	EDUCACION	SEC ISIE	2,045,961	2,045,961	2,045,961	2,045,914	100.0%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%
CONSTRUCCION DE UNA AULA EN E.P. N/C LUIS DONALDO	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	EB-032	EDUCACION	SEC ISIE	502,065	502,065	502,065	502,004	100.0%	0	0	AULA	3.00	3.00	100.0%
CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN E.P. LORENZO CHAN BE	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	EB-032	EDUCACION	SEC ISIE	840,515	840,515	840,515	269,142	32.0%	0	0	AULA	1.00	0.90	90.0%
CONSTRUCCION DE DOS AULAS, SERVICIOS SANITARIOS, PLAZA CIVICA, BEBEREROS, CIRCO PERIMETRAL EN J.N. N/C FRACC. JOYAS DEL PARQUE	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	EB-083	EDUCACION	SEC ISIE	2,947,941	2,947,941	2,947,941	932,122	31.6%	0	0	AULA	2.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y UNA AREA DE ADMINISTRACION EN SEC. TECNICA IND. 75	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	EB-069	EDUCACION	SEC ISIE	2,685,114	2,685,114	2,685,114	854,831	31.8%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%
CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN E.P. SOLIDARIDAD II	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	EB-066	EDUCACION	SEC ISIE	947,560	947,560	947,560	303,219	32.0%	0	0	AULA	1.00	0.92	92.0%
CONSTRUCCION DE TRES AULAS Y UNA AREA DE ADMINISTRACION EN SEC. LUIS B. SANCHEZ	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	EB-080	EDUCACION	SEC ISIE	3,146,740	3,146,740	3,146,740	992,581	31.5%	0	0	AULA	3.00	0.50	16.7%
CONSTRUCCION DE UN AULA EN E.S. TECNICA 42	55-SAN LUIS RIO COLORADO	COBERTURA MUNICIPAL	EB-043	EDUCACION	SEC ISIE	523,436	523,436	523,436	167,686	32.0%	0	0	AULA	2.00	1.82	91.0%
CONSTRUCCION DE UNA AULA Y UNA AREA DE ADMINISTRACION EN SEC. LEYES DE REFORMA	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	EB-081	EDUCACION	SEC ISIE	2,568,069	2,568,069	2,568,069	822,571	32.0%	0	0	AULA	1.00	0.88	88.0%
CONSTRUCCION DE UNA DIRECCION Y TRES AULAS EN E.P. N/C SECTOR REFORMA	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	EB-023	EDUCACION	SEC ISIE	2,181,063	2,181,063	2,181,063	698,769	32.0%	0	0	AULA	1.00	0.94	94.0%
REPARACION DE TECHOS EN E.P. GRAL SALVADOR ALVARADO	58-SANTA ANA	SANTA ANA	EB135/91012	EDUCACION	SEC ISIE	96,755	96,755	96,755	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%
REHABILITACION																
RAHABILITACION DE TERMICOS E INTERRUPTOR GENERAL EN SECUNDARIA ESTATAL 28	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	EB-116	EDUCACION	SEC ISIE	5,351	5,351	5,351	156	2.9%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%
REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO EN SECUNDARIA TECNICA NO. 2	12-BACUM	ERDO JAVIER MINA	EB-119	EDUCACION	SEC ISIE	6,963	6,963	6,963	2,231	32.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACION DE INSTALACION ELECTRICA EN SECUNDARIA GENERAL 8	18-CAJEME	COBERTURA MUNICIPAL	EB-118	EDUCACION	SEC ISIE	15,863	15,863	15,863	5,082	32.0%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%
REHABILITACION DE TERMICOS E INTERRUPTOR EN LA E.P. TIERRA Y LIBERTAD	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	EB-115	EDUCACION	SEC ISIE	11,220	11,220	11,220	3,595	32.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO EN J.N. ALEJANDRINA VAZQUEZ DE	18-CAJEME	ESPERANZA	EB-107	EDUCACION	SEC ISIE	1,992	1,992	1,992	638	32.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO EN LA E.P. ENRIQUE C. RESSAMEN	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	EB-111	EDUCACION	SEC ISIE	30,573	30,573	30,573	9,795	32.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACION GENERAL DEL SISTEMA ELEC. DELEDFICIO PRINCIPAL, DIRECCION,	22-CUCURPE	CUCURPE	EB-050	EDUCACION	SEC ISIE	628,792	628,792	628,792	314,111	50.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO EN E.P. ENRIQUE GARCIA SANCHEZ	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	EB-120	EDUCACION	SEC ISIE	76,115	76,115	76,115	2,217	2.9%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%
REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO EN E.P. MARIA GUADALUPE RICO	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	EB-121	EDUCACION	SEC ISIE	65,390	65,390	65,390	1,905	2.9%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%
REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	EB-123	EDUCACION	SEC ISIE	29,833	29,833	29,833	870	2.9%	613.324	0	AULA	1.00	0.00	0.0%
REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO EN E.P. NUEVA CREACION LA MESA	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	EB-122	EDUCACION	SEC ISIE	25,607	25,607	25,607	746	2.9%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA																
CONSTRUCCION																
CONSERV. DE LA PLANTA FISICA, INST. Y AREAS COMUNES, EQUIPAMIENTO Y RESTITUCION DE EQUIPAMIENTO E INSTAL. EN HUMANIDADES EN U. DE. SON. EN LA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	ES024	EDUCACION	SEC ISIE	5,500,000	5,500,000	5,500,000	0	0.0%	0	0	ESCUELA	1.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE EDIFICIO EN UNIVERSIDAD TECNOLOGICA SUR DE SON																

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

"Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por un partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Esta prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros destinos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá de ser denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley aplicable y ante la autoridad competente."

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Sector	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido							
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9						
REMEDIACION DE EDIFICIOS 9G, 9K, 9O Y SP PARA LA DIVISION DE CIENCIAS SOC.	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	ES026	EDUCACION	SEC ISIE	1,981,202	1,981,202	1,981,202	0	0.0%	0	0	ESCUELA	1.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE IDIOMAS TUTORIAS Y VINCULACION EN	38-MOCTEZUMA	MOCTEZUMA	ES031	EDUCACION	SEC ISIE	5,089,903	5,089,903	5,089,903	5,089,903	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	0.00	0.0%
EDIFICIO DE AULAS EN ITSON NAVOJOA	42-NAVOJOA	COBERTURA MUNICIPAL	ES029	EDUCACION	SEC ISIE	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	0.0%	0	0	ESCUELA	1.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO PESADO CON AIRE ACONDICIONADO EN UNIVERSIDAD TECNOLOGICA SLRC	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	ES017	EDUCACION	SEC ISIE	12,500,000	12,500,000	12,500,000	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%
TERMINACION DE CONSTRUCCION DE LA 1RA. ETAPA DE UN EDIFICIO PARA LABORATORIOS EN CESUS SLRC	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	ES015	EDUCACION	SEC ISIE	2,671,240	2,671,240	2,671,240	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%
REHABILITACION																
REALIZAR LAS ACCIONES DE MANTENIMIENTO, READECUACION Y HABITACION DE LOS ESPACIOS, PARA PROVEER SERV. ACAD. DE CALIDAD EN CESUS HILLO, NAVOJO EQUIPAMIENTO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	ES032	EDUCACION	SEC ISIE	1,828,445	1,828,445	1,828,445	1,828,445	100.0%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%
EQUIPO ESPECIALIZADO EN UNIVERSIDAD TECNOLOGICA SUR DE SONORA	18-CAIEME	CIUDAD OBRERON	ES039	EDUCACION	SEC ISIE	2,000,322	2,000,322	2,000,322	0	0.0%	0	0	ESCUELA	1.00	0.00	0.0%
MOBILIARIO BASICO PARA EL EDIFICIO DE BIBLIOTECA EN UNIVERSIDAD	18-CAIEME	CIUDAD OBRERON	ES-038	EDUCACION	SEC ISIE	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0.0%	0	0	ESCUELA	1.00	0.00	0.0%
EQUIPO ESPECIALIZADO EN UNIVERSIDAD TECNOLOGICA ETCHOIDA	26-ETCHOIDA	ETCHOIDA	ES036	EDUCACION	SEC ISIE	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0.0%	0	0	ESCUELA	1.00	0.00	0.0%
MOBILIARIO BASICO PARA EL LABORATORIO PESADO DE CONCRETO EN	26-ETCHOIDA	ETCHOIDA	ES035	EDUCACION	SEC ISIE	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	0.0%	0	0	ESCUELA	1.00	0.00	0.0%
MOBILIARIO BASICO PARA EL EDIFICIO DE DOCENCIA DE DOS NIVELES EN	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	ES037	EDUCACION	SEC ISIE	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0.0%	0	0	ESCUELA	1.00	0.00	0.0%
EQUIPO ESPECIALIZADO EN UNIVERSIDAD TECNOLOGICA SLRC	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	ES034	EDUCACION	SEC ISIE	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0.0%	0	0	ESCUELA	1.00	0.00	0.0%
MOBILIARIO BASICO PARA EL LABORATORIO PESADO DE CONCRETO EN UNIVERSIDAD TECNOLOGICA SLRC	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	ES033	EDUCACION	SEC ISIE	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	0.0%	706,068	0	ESCUELA	1.00	0.00	0.0%
FASP						291,363,921	291,363,921	291,363,921	199,038,478	68.3%	722,249	0		18,247.00	9,199.00	50.4%
CATÁLOGO 2012																
ACCESO A LA JUSTICIA PARA LAS MUJERES																
INVERSIÓN																
5000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES																
ACCESO A LA JUSTICIA PARA LAS MUJERES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	07	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO	1,854,331	1,854,331	1,854,331	254,000	13.7%	0	0	PIEZA	378.00	1.00	0.3%
6000 - INVERSIÓN PÚBLICA																
ACCESO A LA JUSTICIA PARA LAS MUJERES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	08	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO	12,548,872	12,548,872	12,548,872	4,150,471	33.1%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
OTROS DE GASTO CORRIENTE																
2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS																
ACCESO A LA JUSTICIA PARA MUJERES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	05	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO	179,297	179,297	179,297	0	0.0%	0	0	PIEZA	416.00	0.00	0.0%
3000 - SERVICIOS GENERALES																
ACCESO A LA JUSTICIA PARA LAS MUJERES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	06	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO	500,000	500,000	500,000	0	0.0%	0	0	CURSO	1.00	0.00	0.0%
EVALLUACION DE LOS DISTINTOS PROGRAMAS O ACCIONES																
EVALLUACION DE LOS DISTINTOS PROGRAMAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	19	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA	1,000,000	1,000,000	1,000,000	598,560	59.9%	0	0	INFORME	2.00	0.00	0.0%
FORTALECIMIENTO A LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACION																
INVERSIÓN																
5000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES																
FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	22	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	475,000	475,000	475,000	415,979	87.6%	0	0	PIEZA	50.00	50.00	100.0%
OTROS DE GASTO CORRIENTE																
2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS																
FORTALECIMIENTO A LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	20	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	2,950,016	2,950,016	2,950,016	0	0.0%	0	0	PIEZA	7,200.00	0.00	0.0%
3000 - SERVICIOS GENERALES																
FORTALECIMIENTO A LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	21	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	70,080,001	70,080,001	70,080,001	66,894,661	95.4%	0	0	SERVICIO	2.00	1.00	50.0%
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION EN CONTROL DE																
INVERSIÓN																
6000 - INVERSIÓN PÚBLICA																
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION EN CONTROL DE CONFIANZA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	01	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	CENTRO DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA	18,100,000	18,100,000	18,100,000	7,828,815	43.3%	0	0	OBRA	4.00	0.00	0.0%
PROFESIONALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA																
OTROS DE GASTO CORRIENTE																
2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS																
SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA MINISTERIAL PERICIAL Y POLICIAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	02	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA	845,250	845,250	845,250	845,250	100.0%	0	0	PIEZA	2,898.00	2,898.00	100.0%
3000 - SERVICIOS GENERALES																
SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA MINISTERIAL, PERICIAL Y POLICIAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	03	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA	10,844,468	10,844,468	10,844,468	10,844,468	100.0%	0	0	PERSONA	5,307.00	5,307.00	100.0%
4000 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS																
SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA MINISTERIAL, PERICIAL Y POLICIAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	04	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA	3,220,000	3,220,000	3,220,000	3,220,000	100.0%	0	0	PERSONA	322.00	322.00	100.0%
RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES																
INVERSIÓN																
5000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES																
RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES RADIOCOMUNICACION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	09	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	CENTRO DE CONTROL COMANDO COMPUTO Y COMUNICACION	30,428,000	30,428,000	30,428,000	4,898,338	16.1%	0	0	EQUIPO	793.00	530.00	66.8%
OTROS DE GASTO CORRIENTE																
3000 - SERVICIOS GENERALES																
RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES RADIO COMUNICACION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	09	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	CENTRO DE CONTROL COMANDO COMPUTO Y COMUNICACION	7,300,000	7,300,000	7,300,000	0	0.0%	722,249	0	SERVICIO	5.00	0.00	0.0%
SERVICIOS DE LLAMADAS DE EMERGENCIA 066 Y DE DENUNCIA ANONIMA 089																
INVERSIÓN																
5000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES																
SERVICIOS DE LLAMADAS DE EMERGENCIA 066 Y DE DENUNCIA ANONIMA 089	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	16	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	COORDINACION ESTATAL DE TECNOLOGIA Y ESTUDIO	15,650,800	15,650,800	15,650,800	4,799	0.0%	0	0	PIEZA	416.00	2.00	0.5%
6000 - INVERSIÓN PÚBLICA																
SERVICIOS DE LLAMADAS DE EMERGENCIA 066 Y DE DENUNCIA ANONIMA 089	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	17	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	CENTRO DE CONTROL COMANDO COMPUTO Y COMUNICACION	2,055,000	2,055,000	2,055,000	0	0.0%	0	0	OBRA	4.00	0.00	0.0%
OTROS DE GASTO CORRIENTE																
2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS																

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

"Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por un partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Esta prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros destinos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá de ser denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley aplicable y ante la autoridad competente."

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Sector	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido							
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9						
SERVICIOS DE LLAMADAS DE EMERGENCIA 066 Y DE DENUNCIA ANONIMA 089	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	14	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	CENTRO DE CONTROL COMANDO COMPUTO Y COMUNICACION	147,000	147,000	147,000	3,712	2.5%	0	0	PIEZA	200.00	4.00	2.0%
3000 - SERVICIOS GENERALES																
SERVICIOS DE LLAMADAS DE EMERGENCIA 066 Y DE DENUNCIA ANONIMA 089	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	15	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	COORDINACION ESTATAL DE TECNOLOGIA Y ESTUDIO	55,574,046	55,574,046	55,574,046	55,573,646	100.0%	0	0	SERVICIO	11.00	11.00	100.0%
SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION (BASES DE DATOS)																
INVERSION																
5000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES																
SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION (BASE DE DATOS)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	13	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION SOBRE SEGURIDAD PUBLICA	8,411,955	8,411,955	8,411,955	949,018	11.3%	0	0	PIEZA	222.00	58.00	26.6%
OTROS DE GASTO CORRIENTE																
2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS																
SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	11	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION SOBRE SEGURIDAD PUBLICA	361,500	361,500	361,500	361,498	100.0%	0	0	PIEZA	12.00	12.00	100.0%
3000 - SERVICIOS GENERALES																
SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION (BASE DE DATOS)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	12	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION SOBRE SEGURIDAD PUBLICA	36,900,000	36,900,000	36,900,000	30,286,878	82.1%	0	0	SERVICIO	2.00	1.00	50.0%
REGISTRO PÚBLICO VEHICULAR																
REGISTRO PUBLICO VEHICULAR	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	18	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	COORDINACION ESTATAL DE TECNOLOGIA Y ESTUDIO	11,938,385	11,938,385	11,938,385	11,938,385	100.0%	0	0	SERVICIO	1.00	1.00	100.0%
FAETA						238,535,577	238,535,577	238,535,577	238,535,577	100.0%	0	0		14,002.35	13,273.71	94.8%
EDUCACIÓN TECNOLÓGICA																
SERVICIOS PERSONALES																
OPERACION DEL SISTEMA CONALEP EN SONORA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	38	EDUCACIÓN	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO	177,838,898	177,838,898	177,838,898	177,838,898	100.0%	0	0	ALUMNO	14,000.00	13,271.00	94.8%
EDUCACIÓN DE ADULTOS																
EDUCACION PARA LOS ADULTOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL		EDUCACIÓN	INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS	60,696,679	60,696,679	60,696,679	60,696,679	100.0%	0	0	PORCENTAJE	2.35	2.71	115.3%
FAFEF						739,823,332	739,823,332	739,823,332	596,388,680	80.6%	575,368	0		143,211.00	95,227.43	66.5%
INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA																
INVERSIÓN																
OBRA PÚBLICA																
CONSTRUCCIÓN																
ESTUDIOS Y PROJ. EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACION DEL CAMINO SAN MIGUEL DE HORCASITAS E.C. (URES-BAYONDEL KMO 0+000 AL KM 31+500)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-323	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR JCES	1,012,776	1,012,776	1,012,776	918,372	90.7%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%
ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACION DEL CAMINO MAZACAHUI-ARIZPE DEL KM 0+000 AL KM 100+000	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-322	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR JCES	4,657,633	4,657,633	4,657,633	3,855,504	82.8%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%
RECURSOS POR ASIGNAR A NIVEL DE OBRA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	VARIOS	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VARIOS	6,759,213	6,759,213	6,759,213	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%
COLOCACION DE CERCO PERIMETRAL EN J.N. N/C LADRILLERAS	2-AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	FA-229	EDUCACIÓN	SEC ISIE	278,128	278,128	278,128	8,101	2.9%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE CASA DE LA CULTURA SEGUNDA ETAPA	2-AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	FA-033	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	400,000	400,000	400,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA GIMNASIO DE HALTEROFILIA (PRIMERA ETAPA)	2-AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	FA-097	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	8,534,938	8,534,938	8,534,938	1,324,844	15.5%	0	0	OBRA	1.00	0.90	90.0%
CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA UNIDAD DE ALTO RENDIMIENTO Y GIMNASIO MULTIDISCIPLINARIO (HALTEROFILIA, COMBATE, BOXEO, BALON MANO Y ...)	2-AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	FA-166	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	0	0	0	0	0.0%	0	0	UNIDAD	1.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA UNIDAD DE ALTO RENDIMIENTO Y GIMNASIO MULTIDISCIPLINARIO (HALTEROFILIA, COMBATE, BOXEO, BALON MANO Y ...)	2-AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	FA-168	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC ISIE	8,565,477	8,565,477	8,565,477	8,236,187	96.2%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA UNIDAD DE ALTO RENDIMIENTO Y GIMNASIO MULTIDISCIPLINARIO (TERMINACION DE LA PRIMERA ETAPA)	2-AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	FA-172	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC ISIE	365,904	365,904	365,904	365,904	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN E.P. IGNACIO ZARAGOZA	3-ALAMOS	COCHIBAMPO	FA-226	EDUCACIÓN	SEC ISIE	357,522	357,522	357,522	10,413	2.9%	0	0	OTROS	1.00	0.40	40.0%
REPARACION DE TECHOS EN E.P. RAFAEL RAMIREZ	3-ALAMOS	LA VINATA	FA-227	EDUCACIÓN	SEC ISIE	277,590	277,590	277,590	8,085	2.9%	0	0	OTROS	1.00	0.40	40.0%
PAVIMENTACION DE LAS CALLES GOMEZ Y MADERO	4-ALTAR	ALTAR	FA-007	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	279,756	279,756	279,756	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	100.00	100.0%
INTERCOMEXION DE SUBESTACION A MUFA EN E.P. GABINO BARRERA	5-ARIVECHI	ARIVECHI	FA-200	EDUCACIÓN	SEC ISIE	139,408	139,408	139,408	139,221	99.9%	0	0	OTROS	1.00	0.90	90.0%
PINTURA GENERAL DEL PLANTEL EN ELP. BENITO JUAREZ	10-BACERAC	BACERAC	FA-220	EDUCACIÓN	SEC ISIE	281,374	281,374	281,374	8,195	2.9%	0	0	OTROS	1.00	0.30	30.0%
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE EN EL KM 5+360 Y LIBRAMIENTO EN CARR. BACACOCHI-UNAMICH	11-BACOACHI	COBERTURA MUNICIPAL	FA-104	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR JCES	9,349	9,349	9,349	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%
CONSTRUCCION DEL BLVD. RODOLFO FELIX VALDEZ DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+860 (AMPLIACION)	12-BÁCUM	BÁCUM	FA-156	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	1,479,293	1,479,293	1,479,293	1,303,006	88.1%	0	0	METRO CUADRADO	8,416.00	8,416.00	100.0%
ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACION DEL CAMINO BACUM-E.C. CARRITERA FED 15 DEKUM 0+000 AL KM 6+400	12-BÁCUM	COBERTURA MUNICIPAL	FA-318	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR JCES	1,347,737	1,347,737	1,347,737	1,341,762	99.6%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%
CONSTRUCCION DE PARADOR TURISTICO MAZACAHUI (REFERENDU)	14-BAVIACORA	COBERTURA MUNICIPAL	FA-043	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	7,192,187	7,192,187	7,192,187	7,191,955	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
INSTALACION ELECTRICA DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO J.N. 6 DE ABRIL	17-CABORCA	HEROICA CABORCA	FA-224	EDUCACIÓN	SEC ISIE	546,627	546,627	546,627	171,061	31.3%	0	0	OTROS	1.00	0.40	40.0%
RENOVIACIONES Y RECAPETADO CON CARPETA ASFALTICA CAJIENTE EN ACCESO Y SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN EL PARQUE INDUSTRIAL	17-CABORCA	HEROICA CABORCA	FA-332	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR JCES	1,315,336	1,315,336	1,315,336	1,301,018	98.9%	0	0	METRO CUADRADO	17,307.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y PAVIMENTACION DE CALLE ZAFIRO ENTRE CTM Y BLVD. 400 EN LA COLONIA VALLE VERDE, EN CIUDAD OBREGON	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	FA-159	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	3,745,000	3,745,000	3,745,000	3,599,192	96.1%	0	0	METRO CUADRADO	3,237.00	2,913.00	90.0%
CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL RPODEN LA COLONIA VALLE VERDE	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	FA-024	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	4,877	4,877	4,877	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL PARADOR TURISTICO YAQUI	18-CAJEME	LDMA DE GUAMUCHIL	FA-053	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	10,000,000	10,000,000	10,000,000	6,819,928	68.2%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA NUEVA IMAGEN EN E. EJIDO FRANCISCO Y MADERO (CAMPO 30) (REFERENDU)	18-CAJEME	COBERTURA MUNICIPAL	FA-044	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	1,101,893	1,101,893	1,101,893	1,030,104	93.5%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA, ESC. SECUNDARIA NO. 56	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	FA-213/11	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC ISIE	89,821	89,821	89,821	88,667	98.7%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%
CONSTRUCCION DE TEJABAN EN CANCHA CIVICA EN E.P. RECURSOS HIDRAULICOS	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	FA-090	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC ISIE	350,193	350,193	350,193	10,200	2.9%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%
REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO EN J.N. LAURA EUGENIA OCHOA ROBLES	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	FA-289	EDUCACIÓN	SEC ISIE	32,413	32,413	32,413	944	2.9%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%
TERMINACION DE CONSTRUCCION DE TEJABAN EN CANCHA CIVICA EN E.P. CARMEN	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	FA-180	EDUCACIÓN	SEC ISIE	521,880	521,880	521,880	15,200	2.9%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%
TERMINACION DE CONSTRUCCION DE TEJABAN EN CANCHA CIVICA EN E.P. CLUB 20	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	FA-183	EDUCACIÓN	SEC ISIE	521,880	521,880	521,880	448,421	85.9%	0	0	OTROS	1.00	0.72	72.0%
TERMINACION DE CONSTRUCCION DE TEJABAN EN CANCHA CIVICA EN E.P.	18-CAJEME	PROVIDENCIA	FA-181	EDUCACIÓN	SEC ISIE	521,880	521,880	521,880	472,293	90.5%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%
TERMINACION DE CONSTRUCCION DE TEJABAN EN CANCHA CIVICA EN E.P. MIGUEL	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	FA-184	EDUCACIÓN	SEC ISIE	521,880	521,880	521,880	15,200	2.9%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%
TERMINACION DE CONSTRUCCION DE TEJABAN EN CANCHA CIVICA EN E.P. PROFDR.	18-CAJEME	PROVIDENCIA	FA-177	EDUCACIÓN	SE ISIE	521,880	521,880	521,880	472,293	90.5%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%
TERMINACION DE CONSTRUCCION DE TEJABAN EN CANCHA CIVICA EN E.P. TIERRA Y	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	FA-179	EDUCACIÓN	SEC ISIE	521,880	521,880	521,880	472,293	90.5%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%
TERMINACION DE CONSTRUCCION DE TEJABAN EN CANCHA CIVICA EN E.P. 5 DE	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	FA-182	EDUCACIÓN	SEC ISIE	162,889	162,889	162,889	106,306	65.1%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%
TERMINACION DE CONSTRUCCION DE TEJABAN EN CANCHA CIVICA EN ESC. SEC.	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	FA-185	EDUCACIÓN	SEC ISIE	567,277	567,277	567,277	16,523	2.9%	0	0	OTROS	1.00	0.95	95.0%
TERMINACION DE CONSTRUCCION DE TEJABAN EN PLAZA CIVICA EN E.P. CLUB DE	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	FA-178/1091012	EDUCACIÓN	SEC ISIE	25,672	25,672	25,672	12,440	48.5%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%
TERMINACION DE CONSTRUCCION DETEJABAN EN CANCHA CIVICA EN ESC. SEC.	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	FA-186	EDUCACIÓN	SEC ISIE	521,890	521,890	521,890	453,732	86.9%	0	0	OTROS	1.00	0.90	90.0%
TERMINACION DE LA PAVIMENTACION DE LACALLE 200 ENTRE BLVD KINO Y CALLE MERIDIANO	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	FA-006	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	300,000	300,000	300,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

"Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por un partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Esta prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros destinos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá de ser denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley aplicable y ante la autoridad competente."

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Sector	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Remedios Financieros		Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							3	4	5		6	7				
CONSTRUCCION DE ALIMENTADORES ELECTRICOS, ESC. SECUNDARIA MARTIRES DE 1906	19-CANANEA	HEROICA CIUDAD DE CANANEA	FA-207	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC ISE	38,198	38,198	38,198	38,198	100.0%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA, ESC. SECUNDARIA MARTIRES DE 1906	19-CANANEA	HEROICA CIUDAD DE CANANEA	FA-208/11	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC ISE	18,997	18,998	18,997	17,015	89.6%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%
CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA, ESC. SECUNDARIA MARTIRES DE 1906	19-CANANEA	HEROICA CIUDAD DE CANANEA	FA-206/11	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC ISE	880,631	880,631	880,631	879,733	99.9%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%
DICTAMINAR LAS CONDICIONES ESTRUCTURALES DE DOS EDIFICIOS DE AULAS,	25-EMPALME	ANTONIO ROSALES	FA-244	EDUCACION	SEC ISE	12,770	12,770	12,770	372	2.9%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%
ENLACE DE SUBESTACION ELECTRICA NUEVA A CENTRO DE CARGA EN EDIFICIO EN	25-EMPALME	EMPALME	FA-263	EDUCACION	SEC ISE	18,289	18,289	18,289	533	2.9%	575,368	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%
REPARACION DE TECHUMBRE DE PLAZA CIVICA Y REPARACION DEL SISTEMA	25-EMPALME	EMPALME	FA-276	EDUCACION	SEC ISE	517,088	517,088	517,088	165,154	31.9%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%
REPARACION GENERAL DE BAÑOS EN TELESECUNDARIA 315	25-EMPALME	EMPALME	FA-276	EDUCACION	SEC ISE	596,357	596,357	596,357	191,034	32.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%
REPOSICION DE CABLEADO, CAMBIO DE SISTEMA HIDRONEUMATICO, SUSTITUCION	25-EMPALME	EMPALME	FA-261	EDUCACION	SEC ISE	220,594	220,594	220,594	6,425	2.9%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE CARRIL DE DESACELERACION E INCORPORACION EN ACCESO AL GIMNASIO MUNICIPAL	26-ETCHOJOA	ETCHOJOA	FA-160	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	6,600,000	6,600,000	6,600,000	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	4,335.00	2,080.00	48.0%
PAVIMENTACION DE CALLE CUAUHTEMOC ENTRE PIPLA Y 5 DE MAYO	26-ETCHOJOA	ETCHOJOA	FA-046	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	2,076,603	2,076,603	2,076,603	1,905,692	91.8%	0	0	METRO CUADRADO	3,839.00	3,839.00	100.0%
PAVIMENTACION DE CALLE PIPLA ENTRE CUAUHTEMOC Y BENITO JUAREZ	26-ETCHOJOA	ETCHOJOA	FA-047	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	1,566,365	1,566,365	1,566,365	1,185,484	75.7%	0	0	METROS CUADRADOS	2,640.00	2,640.00	100.0%
PAVIMENTACION DE CALLEVECENTE GUERRERO ENTRE CUAHTEMOC Y BENITOJUAREZ	26-ETCHOJOA	ETCHOJOA	FA-048	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	1,530,674	1,530,674	1,530,674	1,130,586	76.7%	0	0	METRO CUADRADO	2,640.00	2,640.00	100.0%
PAVIMENTACION DECALLE 5 DE MAYO ENTRE FERROCARRIL Y CUAUHTEMOC	26-ETCHOJOA	ETCHOJOA	FA-045	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	764,623	764,623	764,623	745,463	97.5%	0	0	METRO CUADRADO	1,256.00	1,256.00	100.0%
TERMINACION DE LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (NAVIDAD-ETCHOJOA-HUATLABANPOEL SAHUBARLA BOCANÁ EL HUCHUCA, TRAMO DEL KM	26-ETCHOJOA	COBERTURA MUNICIPAL	FA-095	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR JCS	2,026,024	2,026,024	2,026,024	607,397	30.0%	0	0	KILOMETRO	7.00	0.00	0.0%
CAMBIO DE BASE DE MEDICION EN TELESECUNDARIA 285	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	FA-251	EDUCACION	SEC ISE	9,841	9,841	9,841	3,074	31.2%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%
CAMBIO DE INTERRUPTORES GENERAL EN E.P. 18 DE MARZO	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	FA-245	EDUCACION	SEC ISE	34,171	34,171	34,171	10,869	31.8%	0	0	OTROS	1.00	0.98	98.0%
CONSTRUCCION DE CADENA DE DESPLANTE PARA ANCLAR CERCO PERIMETRALEN	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	FA-272	EDUCACION	SEC ISE	100,115	100,115	100,115	2,916	2.9%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%
CONSTRUCCION DE DUCTO PLUVIAL SOBRE EL BLVD. YETABIATE	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	FA-005	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	866,980	866,980	866,980	832,159	96.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
CONSTRUCCION DE MURO DE TABLAROCA EN E.P. PROF. FERNANDO F. DWORAX	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	FA-269	EDUCACION	SEC ISE	27,555	27,555	27,555	803	2.9%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%
INSTALACION DE LAMPARAS Y CHAPAS EN PUERTAS EN J.N. CARLOS PERRAULT	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	FA-274	EDUCACION	SEC ISE	128,643	128,643	128,643	3,747	2.9%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%
PAVIMENTACION DE LA AVE. 3 ENTRE CALLES SEGUNDA Y TERCERA	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	FA-169	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	203,749	203,749	203,749	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
PAVIMENTACION DE LA CALLE 21 ENTRE AVENIDA VII Y AVENIDA VI	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	FA-171	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	74,545	74,545	74,545	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.98	98.0%
PAVIMENTACION DEL BLVD. GASPAR ZARAGOZA ENTRE ISAL DE LOS PAJAROS E ISLA DEL CARMEN	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	FA-170	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	29,107	29,107	29,107	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
REPARACION BASE DE MEDIDOR EN E.P. PETRAL DE RODRIGUEZ	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	FA-254	EDUCACION	SEC ISE	9,255	9,255	9,255	2,884	31.2%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%
REPARACION DE ALIMENTADORES E INSTALACION DE LAMPARAS EN E.P. CAJEME	29-GUAYMAS	GUAYMAS (DE BELEM)	FA-252	EDUCACION	SEC ISE	134,095	134,095	134,095	42,944	32.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%
REPARACION DE BASE DE MEDICION Y CAMBIO DE BASE EN E.P. ANTONIO MONTES	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	FA-247	EDUCACION	SEC ISE	192,691	192,691	192,691	5,612	2.9%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%
REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO E HIDROSANITARIO EN E.P. GRAL.	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	FA-258	EDUCACION	SEC ISE	86,671	86,671	86,671	2,524	2.9%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%
REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO E HIDROSANITARIO EN ESC. SEC. TECNICA 30	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	FA-241	EDUCACION	SEC ISE	2,098,832	2,098,832	2,098,832	61,131	2.9%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%
REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO, INSTALACION DE LAMPARAS Y CAMBIO	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	FA-242	EDUCACION	SEC ISE	2,282,418	2,282,418	2,282,418	66,478	2.9%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%
REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO Y SISTEMA HIDROSANITARIO EN	29-GUAYMAS	FRANCISCO MARQUEZ	FA-271	EDUCACION	SEC ISE	28,555	28,555	28,555	832	2.9%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%
REPOSICION DE CABLE ROBADO Y REHABILITACION DEL SISTEMA	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	FA-246	EDUCACION	SEC ISE	76,952	76,952	76,952	2,241	2.9%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%
REPOSICION DE CABLEADO ELECTRICO EN J.N. MACINA PATIÑO	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	FA-256	EDUCACION	SEC ISE	125,127	125,127	125,127	3,644	2.9%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%
REPOSICION DE CABLEADO, INSTALACION DE ALUMBRADO EXTERIOR Y	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	FA-253	EDUCACION	SEC ISE	172,850	172,850	172,850	5,034	2.9%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%
REPOSICION EN BASE DE MEDICION EN E.P. FLORENTINO LOPEZ CERVANTES	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	FA-257	EDUCACION	SEC ISE	12,138	12,138	12,138	354	2.9%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%
TERMINACION DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE 7 ENTRE BLVD. PEDRO G. MORENO Y AVENIDA XII	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	FA-004	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	27,164	27,164	27,164	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
ALIMENTACION GENERAL DEL AULA MOVIL A BASE DE SUMINISTRO DE GENERADOR DIESEL DE 30KVA EN LA E.P. NUEVA GENERACION	30-HERMOSILLO	EL SAHUARO	FA-081	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC ISE	115,701	115,701	115,701	36,298	31.4%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
ALIMENTACION GENERAL DESDE SUBESTACION Y TABLEROS DE CADA EDIFICIO EN LA E.P. HERMANOS FLORES MAGON	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	FA-080	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC ISE	137,847	137,847	137,847	43,246	31.4%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA ENCENTRO DE DESARROLLO DE	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	FA-205	EDUCACION	SEC ISE	513,764	513,764	513,764	160,759	31.3%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE DESARROLLO DEAGUAS PLUVIALES (CANAL) J.N. ARNOLD	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	FA-287	EDUCACION	SEC ISE	143,440	143,440	143,440	4,178	2.9%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE MODULO DE SALUD EN EL POLIGONO EL APACHE	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	FA-027	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	36,691	36,691	36,691	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
CONSTRUCCION DE MODULO DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL POLIGONO ELAPACHE	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	FA-026	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	30,000	30,000	30,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
CONSTRUCCION DE PALAPA EN EL POLIGONO EL APACHE	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	FA-017	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	30,000	30,000	30,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACION DEL CAMINO EL CHOYUDO-E. CALLE 4 SUR, DEL KM 0+000 AL KM 16-500	30-HERMOSILLO	COBERTURA MUNICIPAL	FA-317	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR JCS	1,225,220	1,225,220	1,225,220	1,098,857	89.7%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA PALO VERDE-REFORMA (CALLE 26)	30-HERMOSILLO	COBERTURA MUNICIPAL	FA-112	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR JCS	5,197	5,197	5,197	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.90	90.0%
INSTALACION DE LUMINARIAS EN AULAS Y EN EXTERIORES EN E.P. MANUELARIOS Y	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	FA-217	EDUCACION	SEC ISE	355,525	355,525	355,525	113,906	32.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%
INSTALACION DE SISTEMAS DE ILUMINACION E INTERRUPTORES EN E.P. PASCUAL	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	FA-218	EDUCACION	SEC ISE	380,947	380,947	380,947	122,051	32.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%
INTERCONEXION DE SUBESTACION A MUFA EN E.P. ARMIADA DE LA VARA	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	FA-201	EDUCACION	SEC ISE	89,870	89,870	89,870	89,870	99.8%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%
INTERCONEXION DE SUBESTACION A MUFA EN J.N. BENITO JUAREZ	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	FA-199	EDUCACION	SEC ISE	246,142	246,142	246,142	237,775	96.6%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%
INTERCONEXION DE SUBESTACION A MUFA EN J.N. JOSEFINA B. NUÑEZ	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	FA-197	EDUCACION	SEC ISE	54,834	54,834	54,834	53,541	97.6%	0	0	OTROS	1.00	0.90	90.0%
INTERCONEXION DE SUBESTACION A MUFA EN J.N. MIGUEL ANGE SALIDO ESQUER	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	FA-202	EDUCACION	SEC ISE	70,680	70,680	70,680	2,059	2.9%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%
INTERCONEXION DE SUBESTACION A MUFA EN TELESECUNDARIA 218	30-HERMOSILLO	MIGUEL ALEMÁN (EL TRES)	FA-198	EDUCACION	SEC ISE	165,945	165,945	165,945	165,661	99.7%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%
INTERCONEXION DE SUBESTACION CON MUFA EN E.P. FRANCISCO CASTILLO	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	FA-196	EDUCACION	SEC ISE	96,988	96,988	96,988	92,873	95.8%	0	0	OTROS	1.00	0.80	80.0%
INTERRUPTOR PRINCIPAL Y ALIMENTACION DE GABIENTA PRINCIPAL A SECUNDARIOS EN LA E.P. OCTAVIO PAZ	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	FA-082	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC ISE	78,105	78,105	78,105	21,148	27.1%	0	0	OBRA	1.00	0.70	70.0%
PAVIMENTACION DE LAS CALLES ZINC ENTRE ZONA FED. Y DEL NIQUIL DEL CEDRO ENTRE URBANO Y PINTOR, BISUMUTO ENTRE URBANO Y PLATANO	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	FA-021	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	343,839	343,839	343,839	6,199	1.8%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
PAVIMENTACION DEL BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE EUCALIPTO Y CALLE PINDO	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	FA-008	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	83,014	83,014	83,014	7,891	9.5%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
PINTURA GENERAL EN E.P. N/C LOS ARROYOS NO. 1	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	FA-215	EDUCACION	SEC ISE	299,598	299,598	299,598	8,726	2.9%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%
REMODELACION DE LA IGLESIA SANTA LUCIA EN EL POLIGONO EL APACHE	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	FA-025	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	100,000	100,000	100,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	1

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

"Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por un partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Esta prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros destinos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá de ser denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley aplicable y ante la autoridad competente."

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Sector	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Remedios Financieros		Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							3	4	5		6	7				
REPARACION DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN E.P. GRAL. FRANCISCO VILLA	33-HUATABAMPO	HUATABAMPO	FA-225	EDUCACION	SEC ISIE	580,779	580,779	580,779	16,916	2.9%	0	0	OTROS	1.00	0.35	35.0%
TERMINACION DE BLVD DE ACCESO NORTE SEGUNDA ETAPA (ALUMBRADO PUBLICO)	33-HUATABAMPO	HUATABAMPO	FA-018	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	2,692	2,692	2,692	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
TERMINACION DE INSTALACION DE SUBESTACION ELECTRICA EN E.P. BASILIO	33-HUATABAMPO	JUPARE	FA-282	EDUCACION	SEC ISIE	248,984	248,984	248,984	7,252	2.9%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%
TERMINACION DE LA MODERNIZACION Y AMPL. DEL CAMINO E.C. (HUATABAMPO-YAYAVOS) LUIS ECHIVERRIA ZUNO BACHOCO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 2+4-350.	33-HUATABAMPO	COBERTURA MUNICIPAL	FA-093	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDU JCES	2,105,026	2,105,026	2,105,026	2,105,026	100.0%	0	0	KILOMETRO	10.00	10.00	100.0%
TERMINACION DE LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO LOMA DE ETCOROPO-TOROCOBÁ, TRAMO DL KM 0+000 AL KM 4+000, SUBTRAMA A	33-HUATABAMPO	COBERTURA MUNICIPAL	FA-094	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEDUR JCES	1,097,519	1,097,519	1,097,519	1,097,519	100.0%	0	0	KILOMETRO	4.00	4.00	100.0%
REPARACION DE TECHOS EN ESC.SEC. BENITO JUAREZ GARCIA	35-IMURIS	IMURIS	FA176/781012	EDUCACION	SEC ISIE	1,360,726	1,360,726	1,360,726	313,808	23.1%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%
INSTALACION DE TRANSFORMADORES Y BASE DE MEDICION EN CAM 13	41-NACOZARI DE GARCIA	NACOZARI DE GARCIA	FA-231	EDUCACION	SEC ISIE	215,378	215,378	215,378	6,273	2.9%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%
INSTALACION DE ALIMENTADORES ELECTRICOS EN E.P. LUIS DONALDO COLOSIO	42-NAVOJOA	NAVOJOA	FA-193	EDUCACION	SEC ISIE	348,892	348,892	348,892	348,557	99.9%	0	0	OTROS	1.00	0.98	98.0%
PERFORACION DE POZO 1	42-NAVOJOA	COHUIRIMPO	FA-037	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SAGARHPA CEA	1,204,408	1,204,408	1,204,408	1,204,408	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%
PERFORACION DE POZO 3	42-NAVOJOA	COBERTURA MUNICIPAL	FA-039	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SAGARHPA CEA	1,226,961	1,226,961	1,226,961	1,226,961	100.0%	0	0	POZO	1.00	0.00	0.0%
PERFORACION DE POZO 2	42-NAVOJOA	COBERTURA MUNICIPAL	FA-038	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SAGARHPA	1,203,114	1,203,114	1,203,114	1,203,114	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%
CONSTRUCCION DE FUENTE DE ACCESO A LA CIUDAD DE NOGALES	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	FA-164	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	1,554,195	1,554,195	1,554,195	1,481,569	95.3%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
CONSTRUCCION DE PASEO PEATONAL EN CALLE NIÑOS HEROES (AMPLIACION)	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	FA-163	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	1,353,785	1,353,785	1,353,785	127,761	9.4%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
CONSTRUCCION DE PASO A DENSIVEL Y DIRECCIONAL CARIBBEAN	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	FA-165	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	74,056,877	74,056,877	74,056,877	35,892,578	48.5%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
RELLENADO Y SELLADO DE FOSA SEPTICA EN J.N. FRANCISCO GABILONDO SOLER	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	FA-238	EDUCACION	SEC ISIE	218,880	218,880	218,880	69,946	32.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%
REPARACION DE LA PARTE TRASERA DE LA CERCA PERIMETRAL EN J.N. TIZOC	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	FA-234	EDUCACION	SEC ISIE	351,658	351,658	351,658	112,654	32.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%
REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO EN GENERAL, SUSTITUCION DE MUFA,	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	FA-236	EDUCACION	SEC ISIE	377,428	377,428	377,428	120,321	31.9%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%
REPARACION GENERAL DEL SISTEMA ELECTRICO Y REPARACION DE SERVICIO	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	FA-235	EDUCACION	SEC ISIE	612,569	612,569	612,569	195,116	31.9%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%
SUSTITUCION DETECHO DE LAMINA MULTIPANEL ESC. SEC TECNICA 58 FUNDACION	47-PITUITO	PUERTO LIBERTAD	FA-189	EDUCACION	SEC ISIE	1,145,301	1,145,301	1,145,301	366,687	32.0%	0	0	OTROS	1.00	0.55	55.0%
PAVIMENTACION DEL BLVD. FRANCISCO HIGUERA ENTRE AVENIDA CONSTITUCION Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	48-PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	FA-157	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	1,930,570	1,930,570	1,930,570	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	25,344.00	14,192.00	56.0%
CONSTRUCCION DE CARRETERAZON CARPETA ASFALTICA DE EL TANQUE E.C. CARRITERA FUNDACION -QUIREGAD (1.54 KM)	49-QUIREGO	QUIREGO	FA-032	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	160,000	160,000	160,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
CONSTRUCCION DE ESCALERAS ALTERNAS EN ESC. SEC. 22 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	FA-151	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC ISIE	857,368	857,368	857,368	772,479	90.1%	0	0	OBRA	3.00	3.00	100.0%
PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS DE LA COLONIA CASAS VIVAS	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	FA-152	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	12,512,454	12,512,454	12,512,454	12,159,752	97.2%	0	0	METRO CUADRADO	22,078.00	17,662.00	80.0%
PAVIMENTACION DE VIALIDADES EN PARQUE INDUSTRIAL Y OTRA COLONIA (CALLE RIO BALSAS)	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	FA-022	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	19,231	19,231	19,231	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
ESTUDIOS Y PROY	56-SAN MIGUEL DE HONCASCITAS	COBERTURA MUNICIPAL	FA-319	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	34,891	34,891	34,891	34,848	99.9%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%
PAVIMENTACION DE CALLES EN LA COLONIA EL POLVORIN	58-SANTA ANA	SANTA ANA	FA-153	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	13,000,000	13,000,000	13,000,000	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	12,713.00	12,713.00	100.0%
CAMINO DE ACCESO AL NOVILLO	61-SOYOPA	SOYOPA	FA-031	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	6,595	6,595	6,595	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
CONSTRUCCION DE LINEA ELECTRICA EN MEDIA TENSION EN SOYOPA	61-SOYOPA	COBERTURA MUNICIPAL	FA-305	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SAGARHPA SONORA SI	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	31.00	0.00	0.0%
REPARACIONES EN LOS SISTEMAS ELECTRICOS E HIDROSANITARIOS Y PINTURA EN CONSTRUCCION DE ALIMENTADORES Y SALIDAS ELECTRICAS PARA AIRES	66-URES	RANCHO VIEJO	FA-188	EDUCACION	SEC ISIE	770,316	770,316	770,316	246,628	32.0%	0	0	OTROS	1.00	0.70	70.0%
REPARACION ELECTRICA Y AIRE ACONDICIONADOS EN ESC.SEC. TECNICA 64	71-BENITO JUAREZ	VILLA JUAREZ	FA-290	EDUCACION	SEC ISIE	133,705	133,705	133,705	3,894	2.9%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%
RECONSTRUCCION	71-BENITO JUAREZ	PAREDON COLORADO (PAREDON VIEJO)	FA-221	EDUCACION	SEC ISIE	388,687	388,687	388,687	11,321	2.9%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%
RECONSTRUCCION DEL CAMINO PROVIDENCIA-ORTIZ DEL KM 3+920 AL KM 22+110	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-321	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR JCES	12,689,057	12,689,057	12,689,057	12,636,712	99.6%	0	0	KILOMETRO	12.00	8.40	70.0%
RECONSTRUCCION DEL CAMINO CALLE 1100 DEL KM 16+200 AL KM 19-869	18-CAJEME	COBERTURA MUNICIPAL	FA-315	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR JCES	5,349,798	5,349,798	5,349,798	5,346,741	99.9%	0	0	KILOMETRO	4.00	4.00	100.0%
RECONSTRUCCION DEL CAMINO CALLE 9 DEL KM 11+640 AL 17-200	18-CAJEME	COBERTURA MUNICIPAL	FA-314	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR JCES	2,127,373	2,127,373	2,127,373	1,832,245	86.1%	0	0	KILOMETRO	3.00	3.00	100.0%
RECONSTRUCCION DEL CAMINO ETCHOIDA-3 CARLOS DEL KM3+300 AL KM 4-315, ETCHOIDA	26-ETCHOIDA	COBERTURA MUNICIPAL	FA-030	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	2,000,000	2,000,000	2,000,000	1,890,103	94.5%	0	0	KILOMETRO	1.00	1.00	100.0%
RECONSTRUCCION DEL CAMINO CALLE 4 SUR	30-HERMOSILLO	COBERTURA MUNICIPAL	FA-091	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR JCES	5,200	5,200	5,200	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	2.00	0.00	0.0%
RECONSTRUCCION DEL CAMINO SAN LUIS RIO COLORADO-COLONIA HIDALGO DEL KM 0+000 AL KM 0+915	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	FA-320	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR JCES	1,244,905	1,244,905	1,244,905	1,238,635	99.5%	0	0	KILOMETRO	1.00	0.98	98.0%
AMPLIACION																
AMPLIACION DE UNIDAD DEPORTIVA GUAYMAS SUR	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	FA-167	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	2,556,566	2,556,566	2,556,566	2,556,566	100.0%	0	0	MODULO	1.00	1.00	100.0%
MODERNIZACION																
TERMINACION DE LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO ALAMOS-EL TABELLOS TANQUES SAN BERNARDO-MESA COLORADA, TRAMO	3-ALAMOS	COBERTURA MUNICIPAL	FA-041	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR JCES	2,429,895	2,429,895	2,429,895	2,429,895	100.0%	0	0	KILOMETRO	10.00	10.00	100.0%
MODERNIZACION DE LA PLAZA CONSTITUCION (PRIMERA ETAPA)	18-CAJEME	CIUDAD OBREGON	FA-137	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIOS	10,126,404	10,126,404	10,126,404	10,126,404	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
MODERNIZACION DEL ESTADIO DE FUTBOL MANUEL PIRI SAGASTA	18-CAJEME	CIUDAD OBREGON	FA-138	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIOS	12,613,968	12,613,968	12,613,968	12,613,968	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.80	80.0%
MODERNIZACION DEL PUENTE EN CALLE 200 (SORBE CRUCE CON CANAL BAJO Y CALLE MEXICANOS), CAJEME	18-CAJEME	COBERTURA MUNICIPAL	FA-052	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR JCES	13,911,533	13,911,533	13,911,533	12,911,259	92.8%	0	0	PUENTE	1.00	1.00	100.0%
TERMINACION DE LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (NAVOJOA-SAN IGNACIO-HUATABAMPO)-JITONHUECA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 3-638, MICHONTE	26-ETCHOIDA	COBERTURA MUNICIPAL	FA-096	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR JCES	3,595,608	3,595,608	3,595,608	2,749,949	76.5%	0	0	KILOMETRO	3,638.00	3,638.00	100.0%
ESTUDIO Y PROY. EJECUTIVO PARA EL LEVANTAMIENTO DE LA SITUACION ACTUAL QUE GUARDAN LOS SISTEMAS DE ALIMENTADORES ELECTRICOS EN PLANTELES DE REPARACION DE CIRCO PERIMETRAL EN J.N. N/C BENITO JUAREZ	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-034	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC ISIE	10,783,493	10,783,493	10,783,493	9,246,330	85.7%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%
SEMAFORIZACION DE CRUCEROS EN DIFERENTES VIALIDADES DEL AREA URBANA	4-ALTAR	ALTAR	FA-015	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	205,465	205,465	205,465	5,984	2.9%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%
REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO EN LA E.P. GRAL. MIGUEL S. SAMANIEGO	15-BAVISPE	BAVISPE	FA-084	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC ISIE	225,146	225,146	225,146	209,666	93.1%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
MODERNIZACION DE LA PLAZA LAZARO CARDENAS, COLONIA CENTRO	18-CAJEME	CIUDAD OBREGON	FA-050	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIOS	9,542,753	9,542,753	9,542,753	9,542,753	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
TRABAJOS PRELIMINARES PARA LA REMODELACION DEL PUENTE EL ARCO EN CANANEA	19-CANANEA	HEROICA CIUDAD DE CANANEA	FA-051	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	832,251	832,251	832,251	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
ALIMENTO DE CARGA EN E.P. JESUS GARCIA	25-EMPALME	EMPALME	FA-266	EDUCACION	SEC ISIE	821,459	821,459	821,459	23,926	2.9%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%
ALIMENTO DE CARGA EN TELESECUNDARIA 281 JOAQUIN ALEJANDRO VILLANUEVA	25-EMPALME	EMPALME	FA-265	EDUCACION	SEC ISIE	526,893	526,893	526,893	15,346	2.9%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%
CAMBIO DE INTERRUPTOR GENERAL EN E.P. ALEJANDRO C. IBERRI	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	FA-249	EDUCACION	SEC ISIE	30,706	30,706	30,706	9,560	31.1%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%
INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO, REUBICACION DEAIRES EN E.P. JESUS	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	FA-259	EDUCACION	SEC ISIE	11,870	11,870	11,870	344	2.9%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%
INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADORES EN SECUNDARIA ARQ. GUSTAVO F. AGUILAR BELTRAN	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	FA-065	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC ISIE	1,609,554	1,609,554	1,609,554	515,627	32.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

"Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por un partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Esta prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros destinos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá de ser denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley aplicable y ante la autoridad competente."

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Sector	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							3	4	5		6	7				
TERMINACION DE BIBLIOTECA Y OBRA EXTERIOR EN UNIV. TECNOLÓGICA DE PUERTO PEÑASCO	48-PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	FA-049	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SE ISE	1,187,589	1,187,589	1,187,589	1,102,172	92.8%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%
INSTALACION DE ALIMENTADORES A AULAS (SUBSTACION OPERANDO) EN E.P. LIC. LUIS ENCINAS JOHNSON	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	FA-126	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC ISE	89,916	89,916	89,916	89,911	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%
INSTALACION POR REPOSICION DE CABLEADO ELECTRICO EN J.N. 18 DE MARZO	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	FA-128	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC ISE	24,111	24,111	24,111	7,657	31.8%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%
INSTALACION POR REPOSICION DE CABLEADO EN E.P. MARIA MERCEDES ANDRADE	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	FA-127	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC ISE	213,740	213,740	213,740	68,244	31.9%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%
INTERCONEXION DE SUBSTACION A MUFA EN E.P. CUAUHTEMOC	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	FA-114	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC ISE	347,806	347,806	347,806	10,130	2.9%	0	0	AULA	1.00	0.90	90.0%
INTERCONEXION DE SUBSTACION A MUFA EN E.P. FRANCISCO SARABIA	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	FA-120	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC ISE	59,382	59,382	59,382	1,730	2.9%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%
INTERCONEXION DE SUBSTACION A MUFA EN E.P. GRAL. LAZARO CARDENAS	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	FA-115	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC ISE	173,246	173,246	173,246	5,046	2.9%	0	0	AULA	1.00	0.90	90.0%
INTERCONEXION DE SUBSTACION A MUFA EN E.P. HUMBERTO ROMERO CORDOVA	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	FA-116	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC ISE	229,043	229,043	229,043	6,671	2.9%	0	0	AULA	1.00	0.90	90.0%
INTERCONEXION DE SUBSTACION A MUFA EN E.P. LIC. LUIS ENCINAS JOHNSON	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	FA-113	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC ISE	246,009	246,009	246,009	7,165	2.9%	0	0	AULA	1.00	0.90	90.0%
INTERCONEXION DE SUBSTACION A MUFA EN E.P. N/C MANUEL LOPEZ BARBA, ESCALONIAS	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	FA-117	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC ISE	212,077	212,077	212,077	6,177	2.9%	0	0	AULA	1.00	0.90	90.0%
INTERCONEXION DE SUBSTACION A MUFA EN E.P. PROF. ROSAURA R. DE LOPEZ	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	FA-121	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC ISE	84,831	84,831	84,831	2,471	2.9%	0	0	AULA	1.00	0.90	90.0%
INTERCONEXION DE SUBSTACION A MUFA EN E.P. PROF. MIGUEL CAZAREZ DAMIAN	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	FA-115	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC ISE	33,932	33,932	33,932	988	2.9%	0	0	AULA	1.00	0.90	90.0%
INTERCONEXION DE SUBSTACION A MUFA EN ESC.SEC. GENERAL4	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	FA-122	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC ISE	127,246	127,246	127,246	3,706	2.9%	0	0	AULA	1.00	0.90	90.0%
INTERCONEXION DE SUBSTACION A MUFA EN J.N. NUEVA CREACION	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	FA-119	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC ISE	16,966	16,966	16,966	494	2.9%	0	0	AULA	1.00	0.90	90.0%
REMODELACION DEL EDIFICIO DE LAS DEPENDENCIAS ESTATALES	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	SIDUR	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	345,259	345,259	345,259	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO EN E.E. CAM 10	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	FA-123	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC ISE	13,177	13,177	13,177	4,217	32.0%	0	0	AULA	1.00	0.90	90.0%
REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO EN E.P. ABELARDO L RODRIGUEZ	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	FA-124	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC ISE	21,666	21,666	21,666	5,213	24.1%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%
REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO EN E.P. HERIBERTO SILVA	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	FA-125	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC ISE	21,622	21,622	21,622	6,912	32.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%
REPARACION DE SISTEMA ELECTRICODENESC. SEC. 22	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	FA-133	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC ISE	165,820	165,820	165,820	53,124	32.0%	0	0	AULA	1.00	0.80	80.0%
REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO EN ESC. SEC. TECNICA 42	55-SAN LUIS RIO COLORADO	COBERTURA MUNICIPAL	FA-134	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC ISE	54,944	54,944	54,944	17,603	32.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%
REPARACION Y REPOSICION DEL SISTEMA ELECTRICO EN AULAS EN ESC.SEC.ESTATAL 14	55-SAN LUIS RIO COLORADO	LUIS SANCHEZ	FA-135	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC ISE	167,712	167,712	167,712	53,710	32.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%
MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS DE SANTA ANA	58-SANTA ANA	SANTA ANA	FA-040	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	2,265,706	2,265,706	2,265,706	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	25,414.00	14,232.00	56.0%
MANTENIMIENTO																
REPARACION GENERAL DELSISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA EN JN FRANCISCO JAVIER MINA	12-BÁCUM	FRANCISCO JAVIER MINA (CAMPO 60)	FA-288	EDUCACIÓN	SEC ISE	44,290	44,290	44,290	1,290	2.9%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%
REPARACION DE BASE DE MEDICION Y CIRCUITO DE LA ACOMETIDA EN E.P. 20 DE EMPALME	25-EMPALME	EMPALME	FA-248	EDUCACIÓN	SEC ISE	11,933	11,933	11,933	3,664	30.7%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%
REPARACION DE BAÑOS, PINTURA EN GENERAL, INSTALACION DEL SISTEMA CORTE, PODADO Y RETIRO DE ARBOLOS EN E.P. NARCIZO MENDOZA	29-GUAYMAS	HERÓICA GUAYMAS	FA-262	EDUCACIÓN	SEC ISE	626,134	626,134	626,134	18,237	2.9%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%
PINTURA GENERAL Y REHABILITACIONE BEBEDEROS EN J.N. N/C JOSEFINA PADILLA	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	FA-195	EDUCACIÓN	SEC ISE	18,857	18,857	18,857	18,857	100.0%	0	0	OTROS	1.00	100.0%	100.0%
INSTALACION POR REPOSICION DE 60 MTS. LINEALES DE CABLEADO ELECTRICO DE LA MUFA AL AULA DE MEDIOS EN E.P. CLUB ACTIVO 20-30	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	FA-240	EDUCACIÓN	SEC ISE	311,693	311,693	311,693	9,078	2.9%	0	0	OTROS	1.00	0.95	95.0%
INSTALACION POR REPOSICION DE CABLEADO ELECTRICO A AULAS Y EN REGISTRO ELEC. ALIMENTACION DE LUZ ENUN AULA EN LA ALBITA ZARAGOZA DE OCAÑA	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	FA-129	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC ISE	12,621	12,621	12,621	4,043	32.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%
REPARACION D SISTEMA ELECTRICO EN MEDIDOR E.P. JOSE MARIA MORELOS	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	FA-131	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC ISE	45,629	45,629	45,629	14,484	31.7%	0	0	AULA	1.00	0.90	90.0%
REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO EN ESC. SEC. TECNICA 4	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	FA-132	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC ISE	24,362	24,362	24,362	7,805	32.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%
REINSTALACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN J.N. CARMEN REYNA DE LEON	70-GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES	SONOITA	FA-130	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC ISE	18,578	18,578	18,578	5,930	31.9%	0	0	AULA	1.00	0.90	90.0%
REHABILITACION																
TERMINACION DE LA REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS EN LA E.P. PLAN DE AGUA PRIETA	2-AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	FA-088	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC ISE	251,928	251,928	251,928	4,940	2.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
TERMINACION Y REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELEC. EN LA E.P. MARIANO ESCOBEDO	2-AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	FA-087	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC ISE	282,824	282,824	282,824	5,546	2.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACION TOTALDE LA REDELECTRICA EN TELESECUNDARIA 208	9-BACANORA	BACANORA	FA-233	EDUCACIÓN	SEC ISE	256,294	256,294	256,294	7,465	2.9%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%
REHABILITACION DE SANITARIOS, REVISIONDEL SIST. ELEC. EN GENERAL,	17-CABORCA	HERÓICA CABORCA	FA-223	EDUCACIÓN	SEC ISE	572,828	572,828	572,828	183,523	32.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%
TERMINACION DE LA REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS EN LA E.P. IGNACIO ALLENDE	17-CABORCA	EL COYOTE	FA-089	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC ISE	44,962	44,962	44,962	882	2.0%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%
IMPERMEABILIZACION DITECHOS Y REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO EN LA E.P. OBRERON NO. 50	18-CAJEME	CIUDAD OBRERÓN	FA-083	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC ISE	383,869	383,869	383,869	120,429	31.4%	0	0	AULA	1.00	0.90	90.0%
REHABILITACION DE ESPACIOS FISICOS EDUCATIVOS EN LA COLONIA VALLE VERDE (JARDIN DE NIÑOS GUILLERMO TELL)	18-CAJEME	CIUDAD OBRERÓN	FA-012	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	217,391	217,391	217,391	127,389	58.6%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN SECUNDARIA GENERAL NUMERO 8	18-CAJEME	ESPERANZA	FA-061	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC ISE	1,478,284	1,478,284	1,478,284	473,483	32.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACION DE TECHOS, INSTALACIONES ELECTRICAS, PINTURA Y REPARACION DE PISOS Y MUROS EN SECUNDARIA GENERAL NUMERO 8	18-CAJEME	ESPERANZA	FA-064	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC ISE	1,668,782	1,668,782	1,668,782	534,383	32.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACION DE BAÑOS EN E.P. MOISES SAENZ GARZA	25-EMPALME	EMPALME	FA-275	EDUCACIÓN	SEC ISE	114,510	114,510	114,510	3,335	2.9%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACION DE SISTEMA ELECTRICO EN TELESECUNDARIA 28	25-EMPALME	KRUZ DE PIEDRA	FA-255	EDUCACIÓN	SEC ISE	51,288	51,288	51,288	16,300	31.8%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%
REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO EN E.P. HEROE DE NACAZARI	25-EMPALME	EMPALME	FA-277	EDUCACIÓN	SEC ISE	213,403	213,403	213,403	6,216	2.9%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO EN J.N. BENITO JUAREZ	25-EMPALME	EMPALME	FA-264	EDUCACIÓN	SEC ISE	229,793	229,793	229,793	6,693	2.9%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%
REHABILITACIONE CABLEADO ELECTRICO Y TERMICOS DE SUBSTACION EN E.P.	25-EMPALME	EMPALME	FA-228	EDUCACIÓN	SEC ISE	507,614	507,614	507,614	14,785	2.9%	0	0	OTROS	1.00	0.45	45.0%
REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO EN TELESECUNDARIA 229	26-ETCHOJOA	MOCORUÁ	FA-281	EDUCACIÓN	SEC ISE	159,916	159,916	159,916	4,658	2.9%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO EN TELESECUNDARIA 250	26-ETCHOJOA	LAS PLAYITAS	FA-279	EDUCACIÓN	SEC ISE	174,252	174,252	174,252	5,075	2.9%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO IMPERMEABILIZACION DE 03 AULAS EN TELESECUNDARIA 230	26-ETCHOJOA	LA VASCONIA (DEL APELLIDO VASCO)	FA-278	EDUCACIÓN	SEC ISE	195,640	195,640	195,640	5,698	2.9%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACION DE BAÑOS EN E.P. IGNACIO ALLENDE	29-GUAYMAS	HERÓICA GUAYMAS	FA-288	EDUCACIÓN	SEC ISE	294,221	294,221	294,221	8,570	2.9%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%
REHABILITACION DE BAÑOS Y SISTEMA ELECTRICO EN TELESECUNDARIA 137	29-GUAYMAS	HERÓICA GUAYMAS	FA-270	EDUCACIÓN	SEC ISE	441,829	441,829	441,829	12,869	2.9%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%
REHABILITACION DE ESCOLLERA Y CONSTRUCCION DE ANDADOR TURISTICO (SEGUNDA ETAPA)	29-GUAYMAS	HERÓICA GUAYMAS	FA-291	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	8,109,975	8,109,975	8,109,975	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
REHABILITACION DE ESCOLLERA Y CONSTRUCCION DE ANDADORTURISTICO	29-GUAYMAS	HERÓICA GUAYMAS	FA-035	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	8,129,100	8,129,100	8,129,100	8,025,707	98.7%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADEN LA AVENIDA IV ENTRE CALLE 10 Y 16	29-GUAYMAS	HERÓICA GUAYMAS	FA-162	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	2,740,377	2,740,377	2,740,377	1,805,734	65.9%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACION DEL BLVD. BACATTE ENTRE CAJEME Y AVENIDA IV	29-GUAYMAS	HERÓICA GUAYMAS	FA-003	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	204,550	204,550	204,550	133,637	65.3%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

"Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por un partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Esta prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros destinos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá de ser denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley aplicable y ante la autoridad competente."

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Sector	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							3	4	5		6	7					8
REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTROICO E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS EN	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	FA-243	EDUCACION	SEC ISIE	215,302	215,302	215,302	6,271	2.9%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	
REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTROICO EN TELESECUNDARIA 124	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	FA-250	EDUCACION	SEC ISIE	251,557	251,557	251,557	80,365	31.9%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	
REHABILITACION DEL SISTEMA HIDROELECTRICO Y REPARACIONES ELECTRICAS EN	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	FA-273	EDUCACION	SEC ISIE	36,769	36,769	36,769	1,071	2.9%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	
REHABILITACION DEL SISTEMA HIDROELECTRICO, REARACION DE SISTEMA	29-GUAYMAS	SAN FRANCISCO	FA-260	EDUCACION	SEC ISIE	99,960	99,960	99,960	2,911	2.9%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	
ALIMENTADORES DE AIRES ACONDICIONADOS EN AULAS Y REPARACION DE TABLEROS EXISTENTES EN LA E.P. MARTIRES DE CANANEA	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	FA-078	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC ISIE	27,477	27,477	27,477	8,620	31.4%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
FACHADA, CERCO INSTITUCIONAL Y JARDINERIA EN SECUNDARIA, ARQ. GUSTAVO F. AGUILAR BELTRAN	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	FA-066	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC ISIE	833,207	833,207	833,207	266,782	32.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
REHABILITACION DE CANCHA DE BASQUETBOL EN EL POLIGONO EL APACHE	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	FA-023	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	40,000	40,000	40,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
REHABILITACION DE CANCHA CIVICA SERVICIOS SANITARIOS, SISTEMA ELECTROICO Y PINTURA GENERAL EN SECUNDARIA ARQ. GUSTAVO F. AGUILAR BELTRAN	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	FA-063	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC ISIE	1,471,673	1,471,673	1,471,673	470,548	32.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
REHABILITACION DEL EDIFICIO DE PLANEACION DE LA SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	FA-209	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC ISIE	2,162,534	2,162,534	2,162,534	1,655,593	76.6%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	
REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTROICO EN E.P. ELENA GARRO	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	FA-192	EDUCACION	SEC ISIE	251,443	251,443	251,443	251,361	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.98	98.0%	
REHABILITACION EN LOS SISTEMAS ELECTRICOS, HIDRAULICOS, CERCO DE MALLA	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	FA-216	EDUCACION	SEC ISIE	157,403	157,403	157,403	4,585	2.9%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	
REHABILITACION EN LOS SISTEMAS ELECTRICOS, HIDRAULICOS, CERCO DE	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	FA-214	EDUCACION	SEC ISIE	344,271	344,271	344,271	10,027	2.9%	0	0	OTROS	1.00	0.70	70.0%	
REHABILITACION GENERAL DE AULAS, SERVICIOS SANITARIOS, SISTEMA ELECTROICO Y PINTURA GENERAL EN J.N. EVANGELINA PAREDES	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	FA-062	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC ISIE	1,416,735	1,416,735	1,416,735	718,827	50.7%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
SUMINISTRO, COLOCACION Y ALIMENTACION DE AIRES ACONDICIONADOS EN AULAS Y SUMINISTRO DE ACOMETIDA TRIFASICA EN J.N. URBIL VILLA DEL PRADO	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	FA-079	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC ISIE	85,780	85,780	85,780	21,983	25.6%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
REHABILITACION DE ALIMENTADORES ELECTRICOS Y SALIDAS ELECTRICAS PARA	33-HUATABAMPO	HUATABAMPO	FA-283	EDUCACION	SEC ISIE	174,646	174,646	174,646	5,087	2.9%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	
REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTROICO EN TELESECUNDARIA 254	33-HUATABAMPO	NAVOBAXIA	FA-280	EDUCACION	SEC ISIE	151,087	151,087	151,087	4,401	2.9%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	
REHABILITACION DE RED HIDRAULICA Y REPARACION DEL SISTEMA ELECTROICO EN LA ESC. SEC. TEC. NUM.40	37-MAZATÁN	MAZATÁN	FA-076	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC ISIE	339,851	339,851	339,851	285,933	84.1%	0	0	OBRA	1.00	0.30	30.0%	
REHABILITACION DE LA PLAZA JESUS GARCIA (CAPSULA DE TIEMPO)	41-NAOZARI DE GARCÍA	NAOZARI DE GARCÍA	FA-019	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	583,939	583,939	583,939	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.93	93.0%	
REHABILITACION DE ALIMENTADORES ELECTRICOS Y SALIDAS ELECTRICAS PARA	42-NAVOJOA	NAVOJOA	FA-285	EDUCACION	SEC ISIE	190,934	190,934	190,934	5,561	2.9%	0	0	OTROS	1.00	0.90	90.0%	
REHABILITACION DE CABLEADO ELECTROICO GENERAL Y CONEXION DE SUBESTACION	42-NAVOJOA	NAVOJOA	FA-284	EDUCACION	SEC ISIE	246,392	246,392	246,392	7,176	2.9%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	
REHABILITACION DE LA SUBESTACION, ALIMENTADORES ELECTRICOS Y SALIDAS PARA AIRE A/C EN ESC. SEC. HEROICO COLEGIO MILITAR	42-NAVOJOA	NAVOJOA	FA-150	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC ISIE	546,633	546,633	546,633	392,384	71.8%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
REHABILITACION DE LAS LOZAS DE AZOTEA E IMPERMEABILIZACION EN E.P. LUIS	42-NAVOJOA	NAVOJOA	FA-194	EDUCACION	SEC ISIE	310,718	310,718	310,718	310,681	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	
REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTROICO EN ESC. SEC. IGNACIO JOSE ALLENDE	42-NAVOJOA	NAVOJOA	FA-286	EDUCACION	SEC ISIE	8,323	8,323	8,323	242	2.9%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	
REHABILITACION GENERAL DEL SISTEMA ELECTROICO EN J.N. SDE MAYO	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	FA-237	EDUCACION	SEC ISIE	359,545	359,545	359,545	115,082	32.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	
REPARACION DE ALUMBRADO, SANITARIOS, CERCO DE MALLA CICLONICA E IMPERMEABILIZACION DE TECHOS EN J.N. MARIANO MATAMOROS	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	FA-075	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC ISIE	153,424	153,424	153,424	114,266	74.5%	0	0	OBRA	1.00	0.30	30.0%	
REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTROICO Y REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA E.P. PROF. BANGUOLA LAVANDERIA	51-ROSARIO	COBERTURA MUNICIPAL	FA-085	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC ISIE	670,347	670,347	670,347	431,060	64.3%	0	0	OBRA	1.00	0.75	75.0%	
REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTROICO EN J.N. FRANCISCO RUIZ CORONADO	59-SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	FA-230	EDUCACION	SEC ISIE	361,516	361,516	361,516	115,383	31.9%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	
REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE LA ESTANCIA DE GUADALUPE	66-URES	GUADALUPE (GUADALUPE DE URES)	FA-145	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIOS	460,053	460,053	460,053	460,053	100.0%	0	0	METRO LINEAL	784.00	784.00	100.0%	
REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE EL SAUZ	66-URES	EL SAUZ (SAUZ DE URES)	FA-149	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIOS	595,137	595,137	595,137	595,137	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,118.00	894.00	80.0%	
REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE	66-URES	GUADALUPE (GUADALUPE DE URES)	FA-147	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIOS	1,200,373	1,200,373	1,200,373	1,200,373	100.0%	0	0	METRO LINEAL	2,135.00	1,494.00	70.0%	
REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE LA LOMA DE GUADALUPE	66-URES	GUADALUPE (GUADALUPE DE URES)	FA-146	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIOS	364,295	364,295	364,295	364,295	100.0%	0	0	METRO LINEAL	522.00	496.00	95.0%	
REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL	66-URES	SAN RAFAEL	FA-148	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIOS	475,651	475,651	475,651	475,651	100.0%	0	0	METRO LINEAL	918.00	918.00	100.0%	
REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE EL SAUZ	66-URES	EL SAUZ (SAUZ DE URES)	FA-144	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIOS	1,128,958	1,128,958	1,128,958	1,128,958	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,118.00	1,118.00	100.0%	
REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE LA ESTANCIA DE GUADALUPE	66-URES	HERONICA CIUDAD DE URES	FA-142	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIOS	1,077,071	1,077,071	1,077,071	1,077,071	100.0%	0	0	METRO LINEAL	784.00	745.00	95.0%	
REHABILITACION DE 1271 ML DE RED DE DRENAJE EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE	66-URES	GUADALUPE (GUADALUPE DE URES)	FA-141	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIOS	1,448,568	1,448,568	1,448,568	1,448,568	100.0%	0	0	METROS LINEALES	1,271.00	1,017.00	80.0%	
REHABILITACION DE 864 ML DE RED DE DRENAJE EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE	66-URES	GUADALUPE (GUADALUPE DE URES)	FA-140	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIOS	968,013	968,013	968,013	968,013	100.0%	0	0	METRO LINEAL	864.00	864.00	100.0%	
REHABILITACION DEREDE DE DRENAJE EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE LOMA DE GUADALUPE	66-URES	HERONICA CIUDAD DE URES	FA-143	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIOS	682,195	682,195	682,195	682,195	100.0%	0	0	METROS LINEALES	522.00	496.00	95.0%	
REHABILITACION GENERAL DEL SISTEMA ELECTROICO EN EL J.N. OASIS	70-GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES	EL DESIERTO DE SONORA	FA-086	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC ISIE	87,479	87,480	87,479	27,445	31.4%	0	0	OBRA	1.00	0.90	90.0%	
REHABILITACION DE SANITARIOS, REVISION DEL SIST. ELECTROICO EN GENERAL, REHABILITACION DE TECHOS, PISOS, CANCHS, REGISTROS Y PINTURAS EN ESC. SEC. OTROS	71-BENITO JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	FA-222	EDUCACION	SEC ISIE	403,999	403,999	403,999	11,766	2.9%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	
GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACION E EVALUACION DE PROYECTOS, ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA (PAVIMENTACION E INFRAESTRUCTURA, PLAZA PUBLICA, UNIDAD	17-CABORCA	HEROICA CABORCA	FA-304	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	985,900	985,900	985,900	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	
SANEAMIENTO FINANCIERO																	
AMORTIZACION DE DEUDA PÚBLICA																	
SANEAMIENTO FINANCIERO	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	0	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARIA DE HACIENDA	369,000,000	369,000,000	369,000,000	369,000,000	100.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	
CONVENIOS 26 REGISTROS																	
CONVENIOS DE DECENTRALIZACION																	
INVERSION						9,982,480	9,982,480	9,982,480	9,982,480	100.0%	0	0			6.00	5.00	83.3%
OBRA PÚBLICA																	
CONSTRUCCION																	
CULTURA DEL AGUA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	NC1-506	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SAGARPHA CEA	975,000	975,000	975,000	975,000	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE CISTERNAS EN VILLA JUAREZ Y DIFERENTES COMUNIDADES DEL	71-BENITO JUÁREZ	VILLA JUÁREZ	01	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ	207,480	207,480	207,480	207,480	100.0%	0	0	OBRA	4.00	4.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA DE CENTRO CULTURAL BEATRIZ BELTRONES	71-BENITO JUÁREZ	VILLA JUÁREZ	01	EDUCACION	MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ	8,800,000	8,800,000	8,800,000	8,800,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
CONVENIOS DE REASIGNACION																	
ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS EN LA TERMINAL DE CRUCEROS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	NC1-841	TURISMO	SECRETARIA DE ECONOMIA	800,000	800,000	800,000	800,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
PROGRAMA INTEGRAL DE COMPETITIVIDAD DEL SECTOR TURISTICO 2012	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	NC1-359	TURISMO	SECRETARIA DE ECONOMIA	2,997,000	2,997,000	2,997,000	2,997,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
PROYECTOS DE TURISMO RURAL 3ERA ETAPA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	NC1-360	TURISMO	SECRETARIA DE ECONOMIA	5,493,000	5,493,000	5,493,000	5,493,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.88	88.0%	
RECURSO POR ASIGNAR A NIVEL OBRA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	NC2-654	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARIA DE ECONOMIA	3,496,500	3,496,500	3,496,500	3,496,500	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.15	15.0%	
SEÑALACION TURISTICA ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	NC2-665	TURISMO	SECRETARIA DE ECONOMIA	1,998,000	1,998,000	1,998,000	1,998,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE ACCESO GENERAL AL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD DE SONORA, UNIDAD SUR	18-CAJEME	CIUDAD OBTREGÓN	1	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUPE	12,144,706	12,144,706	12,144,706	12,144,706	100.0%	0	0	M2, CONCRETO ASFALTICO	12,465.00	12,465.00	100.0%	

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

"Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por un partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Esta prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros destinos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá de ser denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley aplicable y ante la autoridad competente."

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Sector	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros		Avance Físico			
						Total Anual	Acumulados al Trimestre				6	7	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido							
2	3	4	5													
CONSTRUCCIÓN DE ACCESO GENERAL AL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD DE SONORA, UNIDAD SUR	18-CAJEME	CIUDAD OBRERÓN	1	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SOUPE	12,144,706	12,144,706	12,144,706	12,144,706	100.0%	0	0	M2, CONCRETO ASFALTICO	12,465.00	12,465.00	100.0%
ELABORACION DE ANTEPROYECTO DEL CENTRO DE CONVENCIONES, SAN CARLOS	29-GUAYMAS	SAN CARLOS (SAN CARLOS NUEVO GUAYMAS)	NC1-842	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARIA DE ECONOMIA	700,000	700,000	700,000	700,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
REGENERACION URBANA DEL MAR 3A. ETAPA (CORREDOR TURISTICO DE CRUCEROS)	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	NC1-295	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARIA DE ECONOMIA	4,995,000	4,995,000	4,995,000	4,995,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.98	98.0%
DESARROLLO ECOTURISTICO PLAYA EL BONFIL	30-HERMOSILLO	COBERTURA MUNICIPAL	NC2-441	TURISMO	SECRETARIA DE ECONOMIA	4,995,000	4,995,000	4,995,000	4,995,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.55	55.0%
IMAGEN URBANA DE PUNTA CHUECA 1A. ETAPA	30-HERMOSILLO	PUNTA CHUECA	NC2-698	TURISMO	SECRETARIA DE ECONOMIA	1,398,600	1,398,600	1,398,600	1,398,600	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.18	18.0%
IMAGEN URBANA DE MAGDALENA DE KINO 4A. ETAPA (CONSTRUCCION DE CAPILLA SAN FRANCISCO JAVIER)	36-MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO	NC1-296	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARIA DE ECONOMIA	7,492,500	7,492,500	7,492,500	7,492,500	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.91	91.0%
CONSTRUCCION DE CENTRO DE CONVENCIONES 2A. ETAPA PEÑASCO EXPOCENTER	48-PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	NC1-297	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARIA DE ECONOMIA	30,469,500	30,469,500	30,469,500	30,469,500	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.18	18.0%
GASTO CORRIENTE																
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																
1% ISAF	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL		URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARIA DE ECONOMIA	64,900	64,900	64,900	64,900	100.0%	0	0	FISCALIZACIÓN	1.00	0.00	0.0%
1% ISAF	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL		URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARIA DE ECONOMIA	64,900	64,900	64,900	64,900	100.0%	0	0	FISCALIZACIÓN	1.00	0.00	0.0%
OTROS CONVENIOS						3,450,000	3,345,000	3,450,000	3,027,311	90.5%	94	0		8.00	0.00	0.0%
INVERSION																
OBRA PUBLICA																
CONSTRUCCION																
FORTALECIMIENTO DE LA GERENCIA OPERATIVA DE LA COMISION CUENCA DEL RIO CONCEPCION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	NC1-439	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SAGARPHA CEA	300,000	300,000	300,000	263,250	87.8%	0	0	ORGANISMO	1.00	0.00	0.0%
FORTALECIMIENTO DE LA GERENCIA OPERATIVA DEL COMITE TECNICO DE AGUAS SUBTERRANEAS DEL ACUIFERO EL ZANON	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	NC1-436	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SAGARPHA CEA	400,000	400,000	400,000	351,000	87.8%	0	0	ORGANISMO	1.00	0.00	0.0%
FORTALECIMIENTO DE LA GERENCIA OPERATIVA DEL CONSEJO CUENCA DE LOS RIO YAGUI-MATARE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	NC1-433	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SAGARPHA CEA	600,000	600,000	600,000	526,500	87.8%	94	0	ORGANISMO	1.00	0.00	0.0%
FORTALECIMIENTO DE LA GERENCIA OPERATIVA DELCONSEJO CUENCA DEL RIO MAYO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	NC1-435	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SAGARPHA CEA	600,000	600,000	600,000	526,500	87.8%	0	0	ORGANISMO	1.00	0.00	0.0%
FORTALECIMIENTO DE LAGERENCIA OPERATIVA DEL COMITE TECNICO DE AGUAS SUBTERRANEAS DELACUIFERO MESA DEL REBELA VICTORIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	NC1-437	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SAGARPHA CEA	400,000	400,000	400,000	351,000	87.8%	0	0	ORGANISMO	1.00	0.00	0.0%
FORTALECIMIENTO DE LAGERENCIA OPERATIVA DEL CONSEJO CUENCAS DEL ALTO NOROESTE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	NC1-434	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SAGARPHA CEA	600,000	600,000	600,000	526,500	87.8%	0	0	ORGANISMO	1.00	0.00	0.0%
FORTALECIMIENTO DE LAGERENCIA OPERATIVA DELCOMITE TECNICO DE AGUAS SUBTERRANEAS DELACUIFERO SAN JOSE DEAGUAYMAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	NC1-438	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SAGARPHA CEA	400,000	319,412	400,000	351,000	109.9%	0	0	ORGANISMO	1.00	0.00	0.0%
FORTALECIMIENTO DE LA GERENCIA OPERATIVA DELCOMITE DE PLAYAS LIMPIAS DE	48-PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	NC1-440	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SAGARPHA CEA	150,000	125,588	150,000	131,561	104.8%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%
26-SONORA RECURSO 2011																
SUBSIDIOS 544 REGISTROS																
PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN						426,840,173	309,566,175	426,510,173	304,819,027	98.5%	0	0		112,636.00	59,733.24	53.0%
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA DEL SOFTWARE (PROSOFT)																
INVERSION																
EQUIPAMIENTO																
SISTEMAS DE INFORMACIÓN																
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA DEL SOFTWARE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	NC1-1227	ASISTENCIA SOCIAL	ECONOMIA	15,000,000	12,621,245	15,000,000	12,621,245	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	0.84	84.0%
PROGRAMA DE AGUA LIMPIA																
OBRA PUBLICA																
CONSTRUCCION																
PROGRAMA AGUA LIMPIA VARIOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	NC1-514	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SAGARPHA	1,129,991	1,129,991	1,129,991	1,107,391	98.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	0.00	0.0%
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS																
RECLUSO POR ASIGNAR A NIVEL DE OBRA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	NC1-1205	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SAGARPHA	84,322,427	20,752,455	84,322,427	18,515,194	89.2%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION, CARCAMO DE REBOMBEO, ATARIEA	2-AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	NC1-236	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	GOBIERNO MUNICIPAL DE AGUA PRIETA	657,703	657,703	657,703	657,703	100.0%	0	0	METRO LINEAL	2,098.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE ALCANTARILLADO HACIA EL SUR D	2-AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	NC1-235	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	GOBIERNO MUNICIPAL DE AGUA PRIETA	1,680,000	1,680,000	1,680,000	1,680,000	100.0%	0	0	METROS LINEALES	1,264.00	684.00	54.1%
CONSTRUCCION D LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DESDE EL POZO LA	3-ALAMOS	ALAMOS	NC1-249	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	GOBIERNO MUNICIPAL DE ALAMOS	2,049,304	2,014,791	2,049,304	2,014,791	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,500.00	0.00	0.0%
EQUIPAMIENTO DE POZOS LOS DOLOROS Y LA NORIA INCLUYE LINEA DE	3-ALAMOS	ALAMOS	NC1-250	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	GOBIERNO MUNICIPAL DE ALAMOS	1,699,599	1,409,880	1,699,599	1,409,880	100.0%	0	0	LOTE	2.00	0.00	0.0%
PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO EN BACUM	12-BACUM	BACUM	NC2-442	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MUNICIPIO DE BACUM	1,050,000	1,030,384	1,050,000	1,030,384	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE SECTORIZACION , CABORCA	17-CABORCA	HEROICA CABORCA	NC2-402	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MUNICIPIO DE CABORCA	800,000	800,000	800,000	800,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJEY CARCAMOS DE REBOMBEO COL. BELLA VISTA	25-EMPALME	EMPALME	NC2-402	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SAGARPHA CEA	181,197	67,106	181,197	67,106	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE 8 Y CIRCUITO COL. 5 DE MAYO	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	GUAYMAS	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SAGARPHA CEA	200,000	74,070	200,000	74,070	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
REUBICACION DE REBOMBEO PRINCIPAL (AGUA POTABLE) CONSISTENTE EN LA	29-GUAYMAS	SAN CARLOS (SAN CARLOS NUEVO GUAYMAS)	SAN CARLOS	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SAGARPHA CEA	1,400,000	518,481	1,400,000	518,481	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE PILA DE ALMACENAMIENTO DE 300 MT3 Y EQUIPAMIENTO CON 4 BOMBAS DE 125 HP CADA UNA Y CONSTRUCCION DE 300 ML DE LINEA	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	NC1-841	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MUNICIPIO DE HERMOSILLO	16,363,636	16,363,636	16,363,636	16,363,636	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
ACUEDUCTO DE 16 KN DESDE ACUifero LAS CALIZAS FRACTURADAS HASTA EL	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	NC1-006	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	GOBIERNO MUNICIPAL DE HERMOSILLO	818,182	818,182	818,182	818,182	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE LINEA DE REFUERZO DE 30 DE DIAMETRO PARA INTERCONECTAR EL ACUEDUCTO BAGOTES II A LA LINEA 18 DE COLOSOPHALL HERMOSILLO	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	NC-001	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	GOBIERNO MUNICIPAL DE HERMOSILLO	613,636	613,636	613,636	613,636	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE PROYECTO DE COSECHAS DE LLUVIAS EN AREAS URBANAS	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	NC1-415	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SAGARPHA CEA	250,000	250,000	250,000	250,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO EL JAGUEY DE 5000 MT3 DE	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	NC1-840	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	GOBIERNO MUNICIPAL DE HERMOSILLO	6,750,000	6,750,000	6,750,000	6,750,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO EL JAGUEY, HERMOSILLO	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	NC1-002	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	GOBIERNO MUNICIPAL DE HERMOSILLO	6,750,000	6,750,000	6,750,000	6,750,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANTARIO EN LA COL. HACIENDA VIEJA	42-NAVOJOA	NAVOJOA	NC1-272	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	GOBIERNO MUNICIPAL DE NAVOJOA	1,482,000	1,474,326	1,482,000	1,474,326	100.0%	0	0	METRO LINEAL	5,981.00	0.00	0.0%
ELABORACION DEL CATASTRO DE REDES DE ALCANTARILLADO	42-NAVOJOA	NAVOJOA	NC1-273	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	GOBIERNO MUNICIPAL DE NAVOJOA	540,000	537,397	540,000	537,397	100.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.00	0.0%
PROYECTO EJECUTIVO DE AJUA POTABLE	42-NAVOJOA	NAVOJOA	NC1-271	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	GOBIERNO MUNICIPAL DE NAVOJOA	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE EMISOR A PRESION 28 DE DIAMETRO	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	NC1-013	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SAGARPHA CEA	24,000,000	21,058,498	24,000,000	21,058,498	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE PROYECTO DE COSECHAS DE LLUVIA EN AREAS URBANAS	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	NC-414	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SAGARPHA CEA	500,000	500,000	500,000	500,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
PROYECTO EJECUTIVO DE REHABILITACION, AMPLIACION, SECTORIZACION Y	48-PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	GOBIERNO MUNICIPAL DE PUERTO PEÑASCO	800,000	720,000	800,000	720,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA RED DE AGUA POTABLE Y Tomas DOMICILIARIAS EN	52-SAHUARIPA	SAHUARIPA	NC2-709	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	GOBIERNO MUNICIPAL DE SAHUARIPA	376,000	375,840	376,000	375,840	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA RED DE TARIETAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN	52-SAHUARIPA	SAHUARIPA	NC2-712	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	GOBIERNO MUNICIPAL DE SAHUARIPA	388,000	385,120	388,000	385,120	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
PROYECTO EJECUTIVO PARALA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE	53-SAHUARIPA	SAHUARIPA	NC2-713	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	GOBIERNO MUNICIPAL DE SAHUARIPA	800,000	800,000	800,000	800,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL SUB																

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

"Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por un partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Esta prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros destinos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá de ser denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley aplicable y ante la autoridad competente."

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Sector	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Avance %	Rendimientos Financieros		Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %		Acumulados al Trimestre Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							3	4	5								
PROYECTO EJECUTIVO DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO RECONSTRUCCIÓN	55-SAN LUIS RIO COLORADO	GOLFO DE SANTA CLARA	NC2-793	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	GOBIERNO MUNICIPAL DE SLRC	1,520,000	1,520,000	1,520,000	1,520,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	
REFORMAZAMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE EN LAS ZONAS 2, TUBERIA DE PVC 3 DE DIAMETRO	70-GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES	SONOITA	NC1-254	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	GOBIERNO MUNICIPAL DE PLUTARCO ELIAS CALLES	1,104,505	1,104,505	1,104,505	1,104,505	100.0%	0	0	METRO LINEAL	3,360.00	0.00	0.0%	
AMPLIACION																	
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR DE LA CALLE 36 A LA 42	2-AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	NC1-234	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	GOBIERNO MUNICIPAL DE AGUA PRIETA	2,177,408	2,177,408	2,177,408	2,177,408	100.0%	0	0	METROS LINEALES	17,889.00	5,550.00	31.0%	
AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DESCARGAS	52-SAHUARIPA	SAHUARIPA	NC2-711	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	GOBIERNO MUNICIPAL DE SAHUARIPA	840,000	840,000	840,000	863,809	102.8%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
MODERNIZACION																	
ELABORACION Y LEVANTAMIENTO DEL PADRON DE USUARIOS	19-CANANEA	HEROICA CIUDAD DE CANANEA	NC1-395	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SAGARHPA CEA	810,000	802,592	810,000	802,592	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
ELABORACION Y LEVANTAMIENTO DE PADRON DE USUARIOS	25-EMPALME	EMPALME	NC1-394	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SAGARHPA	660,000	647,286	660,000	647,286	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	
INTERCONEXION DEL POZO 9 AL TANQUE ELVADO MAYTORENA	25-EMPALME	EMPALME	NC1-393	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SAGARHPA CEA	1,040,000	1,031,506	1,040,000	1,031,506	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
ELABORACION Y LEVANTAMIENTO DE PADRON DE USUARIOS	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	NC1-397	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SAGARHPA CEA	900,000	878,270	900,000	878,270	100.0%	0	0	NORIA	1.00	0.00	0.0%	
MEJORAMIENTO																	
REFORMAZAMIENTO Y SECTORIZACION DE LA RED DE AGUA POTABLE, BACUM	12-BACUM	BACUM	NC2-441	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MUNICIPIO DE BACUM	360,000	354,695	360,000	354,695	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
INTERCONEXION DE NUEVA ZONA DE CAPTACION	19-CANANEA	CANANEITA	NC1-392	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SAGARHPA CEA	32,052,000	26,735,705	32,052,000	26,735,705	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
SUSTITUCION DE TOMAS DOMICILIARIAS CON EXCAVACION DIRIGIDA PRIMERA ETAPA HERMOSILLO	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	NC1-005	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	GOBIERNO MUNICIPAL DE HERMOSILLO	1,768,400	530,520	1,768,400	530,520	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE LINEAS MORADAS PARA LA REUTILIZACION DEL	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	NC1-412	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SAGARHPA CEA	360,000	360,000	360,000	360,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
REHABILITACION																	
REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EN CALLE GALEANA ENTRE	18-CAJEME	CIUDAD OBRERON	NC1-377	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	GOBIERNO MUNICIPAL DE CAJEME	669,766	669,766	669,766	669,766	100.0%	0	0	METROS LINEALES	1,888.00	440.00	23.3%	
REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN CALLE PARIS ENTRE	18-CAJEME	CIUDAD OBRERON	NC1-279	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	GOBIERNO MUNICIPAL DE CAJEME	7,830,609	7,830,609	7,830,609	7,830,609	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,801.00	0.00	0.0%	
REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA DEL COLECTOR PRINCIPAL EN EL	18-CAJEME	CIUDAD OBRERON	NC1-281	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	GOBIERNO MUNICIPAL DE CAJEME	14,000,000	14,000,000	14,000,000	14,000,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN CALLE GALEANA ENTRE	18-CAJEME	CIUDAD OBRERON	NC1-280	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	GOBIERNO MUNICIPAL DE CAJEME	1,659,279	1,659,279	1,659,279	1,659,279	100.0%	0	0	METRO LINEAL	891.00	0.00	0.0%	
REHABILITACION DE 394 MT LINEALES DE 36 DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN	18-CAJEME	CIUDAD OBRERON	NC1-278	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	GOBIERNO MUNICIPAL DE CAJEME	1,721,533	1,721,533	1,721,533	1,721,533	100.0%	0	0	METROS LINEALES	394.00	0.00	0.0%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE DOS MACROMEDIDORES	19-CANANEA	HEROICA CIUDAD DE CANANEA	NC1-410	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SAGARHPA	180,000	66,662	180,000	66,662	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARQUE	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	NC1-410	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SAGARHPA CEA	800,000	800,000	800,000	800,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
REHABILITACION DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN DIFERENTES COLONIAS	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	NC1-842	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	GOBIERNO MUNICIPAL DE HERMOSILLO	5,186,146	2,901,731	5,186,146	2,901,731	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN LA	52-SAHUARIPA	SAHUARIPA	NC2-710	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	GOBIERNO MUNICIPAL DE SAHUARIPA	380,000	379,890	380,000	379,890	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DESCARGAS	52-SAHUARIPA	SAHUARIPA	NC2-710	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	GOBIERNO MUNICIPAL DE SAHUARIPA	442,270	442,270	442,270	442,270	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
EQUIPAMIENTO																	
MAQUINARIA																	
REEQUIPAMIENTO DE SIETE CARCAMOS DE BOMBEO	25-EMPALME	EMPALME	NC1-409	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SAGARHPA	632,000	632,000	632,000	632,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
EQUIPAMIENTO DE SIETE FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	42-NAVOJOA	NAVOJOA	NC1-270	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	GOBIERNO MUNICIPAL DE NAVOJOA	575,000	575,000	575,000	575,000	100.0%	0	0	LOTE	7.00	0.00	0.0%	
REPOSICION Y EQUIPAMIENTO DE POZO N 1	70-GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES	SONOITA	NC1-255	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	GOBIERNO MUNICIPAL DE PLUTARCO ELIAS CALLES	680,000	680,000	680,000	680,000	100.0%	0	0	POZO	1.00	0.00	0.0%	
SUMINISTRO DE INSTALACION DE 674 MICROMEDIDORES DE GASTO	70-GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES	SONOITA	NC1-256	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	GOBIERNO MUNICIPAL DE PLUTARCO ELIAS CALLES	599,725	599,725	599,725	599,725	100.0%	0	0	MEDIDOR	674.00	0.00	0.0%	
GASTO CORRIENTE																	
OTROS GASTOS DE OPERACION																	
GASTOS PARA SEGUIMIENTO, CONTROL, SUPERVISION Y EVALUACION DE LAS OBRAS DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES	18-CAJEME	CIUDAD OBRERON	NC2-874	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	GOBIERNO MUNICIPAL DE CAJEME	543,505	543,505	543,505	543,505	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
GASTOS PARA SEGUIMIENTO, CONTROL, SUPERVISION Y EVALUACION DE LAS OBRAS DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	NC1-879	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN LUIS RIO COLORADO	262,920	262,920	262,920	262,920	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	0.00	0.0%	
GASTOS PARA SEGUIMIENTO, CONTROL, SUPERVISION Y EVALUACION DE LAS OBRAS DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES	42-NAVOJOA	NAVOJOA	NC2-877	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	GOBIERNO MUNICIPAL DE NAVOJOA	88,137	88,137	88,137	88,137	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
GASTOS PARA OPERACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	NC2-859	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE NOGALES	352,070	249,254	352,070	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
GASTOS PARA SEGUIMIENTO, CONTROL, SUPERVISION Y EVALUACION DE LAS OBRAS DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES	52-SAHUARIPA	SAHUARIPA	NC2-878	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	GOBIERNO MUNICIPAL DE SAHUARIPA	67,752	67,752	67,752	67,752	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	0.00	0.0%	
PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES																	
INVERSION																	
OBRA PUBLICA																	
CONSTRUCCION																	
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA INTRO. DE RED DE AGUA POTABLE, TOMAS DOMICILIARIAS Y REHABIL. DE POZO	2-AGUA PRIETA	COBERTURA MUNICIPAL	NC2-971	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MUNICIPIOS	245,000	245,000	245,000	245,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, TOMAS	2-AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MUNICIPIOS	247,100	245,000	247,100	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	
PERFORACION, AFORO Y ANAL. DE CALIDAD DE AGUA DE POZO PARA	3-ALAMOS	LOS TANQUES	NC2-861	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MUNICIPIOS	150,000	150,000	150,000	150,000	100.0%	0	0	POZO	1.00	100.00	100.0%	
PERFORACION, AFORO Y ANALISIS DE CALIDAD DE AGUA DE POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LABOR DE SANTA LUCIA	3-ALAMOS	LA LABOR DE SANTA LUCIA (EL MEZQUITAL)	NC2-858	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MUNICIPIOS	150,000	150,000	150,000	150,000	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	
PERFORACION, AFORO Y ANALISIS DE CALIDAD DE AGUA DE POZO PARA	3-ALAMOS	MINAS NUEVAS	NC2-859	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MUNICIPIOS	150,000	150,000	150,000	150,000	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	
PERFORACION, AFORO Y ANALISIS DE CALIDAD DE AGUA DE POZO PARA	3-ALAMOS	TECHOBAMPO	NC2-860	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MUNICIPIOS	150,000	150,000	150,000	150,000	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	
PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA	6-ARIZPE	BACANUCHI	NC1-755	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MUNICIPIOS	280,000	280,000	280,000	280,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	
PROYECTO INTEGRAL DE AGUA POTABLE	11-BACOACHI	BACOACHI	NC1-755	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MUNICIPIOS	245,000	0	245,000	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	
PERFORACION, AFORO Y ANALISIS DE CALIDAD DE AGUA DE POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN BATACONICA, BACUM	12-BACUM	BATACONICA (MUSEO CHOPOCCHI)	NC1-416	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SAGARHPA CEA	900,000	900,000	900,000	900,000	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	
PROYECTO INTEGRAL DE AGUA POTABLE, MIGUEL ALEMAN (LA NORIA), BACUM	12-BACUM	MIGUEL ALEMAN (LA NORIA)	NC1-753	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MUNICIPIOS	245,000	245,000	245,000	245,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	
REPOSICION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EJ. JOSE MARIA MORELOS	17-CABORCA	JOSE MARIA MORELOS	NC2-403	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MUNICIPIOS	1,350,000	1,350,000	1,350,000	1,350,000	100.0%	0	0	METROS LINEALES	7,381.00	7,381.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	18-CAJEME	FRANCISCO I. MADERO (CAMPO 30)	NC1-240	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SAGARHPA CEA	3,010,000	3,010,000	3,010,000	3,010,000	100.0%	0	0	METROS LINEALES	9,713.00	9,713.00	100.0%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA MULTIPLE DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN VARIAS LOC. DE CAJEME (LA ETAPA)	18-CAJEME	COBERTURA MUNICIPAL	CAJEME	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MUNICIPIOS	225,200	225,200	225,200	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
PERFORACION, AFORO Y ANALISIS PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y EQUIPAMIENTO DE OZONO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD EL PUEBLITO (MM9)	18-CAJEME	CIUDAD OBRERON	NC2-973	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MUNICIPIOS	468,000	468,000	468,000	468,000	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	
PERFORACION, AFORO Y ANALISIS PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y EQUIPAMIENTO DE OZONO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD EL PUEBLITO (MM9)	18-CAJEME	COBERTURA MUNICIPAL	NC2-972	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MUNICIPIOS	1,906,800	1,906,800	1,906,800	1,906,800	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	
INTRODUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO Y LAGUNA DE OVIDACION EN SECORU,	23-CUMPAJ	JECORU	NC1-444	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SAGARHPA CEA	3,750,000	3,750,000	3,750,000	3,750,000	100.0%	0	0	METROS LINEALES	8,075.00	1,615.00	20.0%	
PROYECTO EIEC. PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, ETCHOIJA	26-ETCHOIJA	COBERTURA MUNICIPAL	NC1-754	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MUNICIPIOS	245,000	245,000	245,000	245,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

"Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por un partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Esta prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros destinos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá de ser denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley aplicable y ante la autoridad competente."

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Sector	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							3	4	5		6	7				
PROYECTO EJECUTIVO PARA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PERFORACION, AFORO Y ANALISIS DE CALIDAD DE AGUA DE POZO PARA	42-NAVOJOA	MASIACA	NC1-286	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MUNICIPIOS	420,000	420,000	420,000	420,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO	46-OQUITOA	OQUITOA	NC1-286	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MUNICIPIOS	300,000	300,000	300,000	300,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO	48-PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	NC1-286	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MUNICIPIOS	420,000	360,000	420,000	420,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%
PROYECTO INTEGRAL DE AGUA POTABLE	48-PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	NC1-286	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MUNICIPIOS	245,000	245,000	245,000	245,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (PRIMERA ETAPA)	50-RAYON	RAYON	NC1-239	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SAGARPHA CEA	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.0%	0	0	METROS LINEALES	463.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN MATARACHI, SAHUARIPA	52-SAHUARIPA	MATARACHI	NC2-501	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MUNICIPIOS	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.0%	0	0	METROS LINEALES	2,100.00	0.00	0.0%
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, NATORA	52-SAHUARIPA	MATARACHI	NC2-502	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MUNICIPIOS	500,000	500,000	500,000	500,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, NATORA	52-SAHUARIPA	NATORA (SAN JOSE DE NATORA)	NC2-503	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MUNICIPIOS	500,000	500,000	500,000	500,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%
PERFORACION, AFORO Y ANALISIS DE CALIDAD DEL AGUA DE POZO PARA	66-URES	SAN PEDRO	NC2-1082	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MUNICIPIOS	250,000	110,000	250,000	110,000	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%
PERFORACION, AFORO Y ANALISIS DE CALIDAD DEL AGUA DE POZO PARA	66-URES	SAN RAFAEL	NC2-1081	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MUNICIPIOS	250,000	110,000	250,000	110,000	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y	66-URES	EL SEGURO	NC2-1083	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MUNICIPIOS	350,000	350,000	350,000	350,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%
PROYECTO INTEGRAL DE AGUA POTABLE	67-VILLA HIDALGO	VILLA HIDALGO	NC1-443	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MUNICIPIOS	245,000	245,000	245,000	245,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%
PERFORACION, AFORO Y ANALISIS DE CALIDAD DE AGUA DE POZO PARA	68-VILLA PESQUEIRA	VILLA PESQUEIRA	NC1-443	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SAGARPHA CEA	500,000	500,000	500,000	500,000	100.0%	0	0	POZO	1.00	0.00	0.0%
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN MATAPE	68-VILLA PESQUEIRA	(MATAPE)	NC1-443	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SAGARPHA CEA	500,000	500,000	500,000	500,000	100.0%	0	0	POZO	1.00	0.00	0.0%
PERFORACION, AFORO Y ANALISIS DE CALIDAD DEL AGUA DE POZO PARA	69-TECOCA	MAYCOBA	NC1-1931	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SAGARPHA CEA	0	0	0	0	0.0%	0	0	POZO	0.00	0.00	0.0%
PERFORACION, AFORO Y ANALISIS DE CALIDAD DEL AGUA DE POZO PARA	69-TECOCA	TEPOCA	NC1-1993	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SAGARPHA CEA	500,000	500,000	500,000	500,000	100.0%	0	0	POZO	1.00	0.00	0.0%
PROYECTO INTEGRAL DE AGUA POTABLE	70-GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES	SONOITA	GRAL. P.E.C.	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MUNICIPIOS	245,000	245,000	245,000	245,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%
AMPLIACION																
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	9-BACANORA	BACANORA	NC2-1120	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MUNICIPIOS	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.0%	0	0	METROS LINEALES	5,747.00	3,448.00	60.0%
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (PRIMERA ETAPA)	13-BANAMICHI	BANAMICHI	EB-228	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SAGARPHA CEA	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100.0%	0	0	METROS LINEALES	5,418.00	271.00	5.0%
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	42-NAVOJOA	LOS BAÑUELOS	NC1-283	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MUNICIPIOS	1,750,000	1,750,000	1,750,000	1,750,000	100.0%	0	0	METROS LINEALES	11,877.00	11,877.00	100.0%
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	42-NAVOJOA	NAVOJOA	NC1-285	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MUNICIPIOS	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	100.0%	0	0	METROS LINEALES	8,873.00	8,873.00	100.0%
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	42-NAVOJOA	SANTA MARIA	NC1-284	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MUNICIPIOS	1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000	100.0%	0	0	METROS LINEALES	8,729.00	8,729.00	100.0%
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	59-SANTA CRUZ	MIGUEL HIDALGO (SAN LAZARO)	NC1-238	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SAGARPHA CEA	200,000	200,000	200,000	200,000	100.0%	0	0	METROS LINEALES	1,133.00	1,133.00	100.0%
REHABILITACION																
REHABILITACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE	66-URES	RANCHO VIEJO	NC2-1080	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MUNICIPIOS	1,000,000	430,000	1,000,000	430,000	100.0%	0	0	METROS LINEALES	5,266.00	0.00	0.0%
GASTO CORRIENTE																
OTROS GASTOS DE OPERACION																
ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA PARA EL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	NC1-767	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SAGARPHA CEA	864,850	864,850	864,850	864,850	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
MONITORIO DE OBRAS DE AÑOS ANTERIORES DE PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	NC1-769	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SAGARPHA CEA	105,000	105,000	105,000	105,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
SUPERVISION TECNICA DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES 2011, VARIAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	NC1-768	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SAGARPHA CEA	864,850	864,850	864,850	864,850	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES																
INVERSION																
OBRA PUBLICA																
CONSTRUCCION																
CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	18-CAJEME	QUETCHEMUECA	NC2-1226	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MUNICIPIOS	3,040,644	2,574,531	3,040,644	2,574,531	100.0%	0	0	PLANTA	1.00	1.00	100.0%
CONSTRUCCION DE 3 PLANTAS MECANIZADORAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS	25-EMPALME	EMPALME	NC1-928	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MUNICIPIOS	35,699,760	4,479,434	35,699,760	4,479,434	100.0%	0	0	PLANTA	1.00	0.20	20.0%
CONCLUSION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS	42-NAVOJOA	NAVOJOA	NC1-282	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MUNICIPIOS	35,000,000	35,107,129	35,000,000	35,000,000	99.7%	0	0	PLANTA	1.00	0.70	70.0%
PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	NC2-499	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MUNICIPIOS	35,000,000	35,204,219	35,000,000	35,000,000	99.4%	0	0	PLANTA	1.00	1.00	100.0%
GASTO CORRIENTE																
OTROS GASTOS DE OPERACION																
GASTOS DE OPERACION AL ORGANISMO OPERADOR DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN S.L.R.C. A TRAVES DEL CAPITULO 8000	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	GASTOS	ASISTENCIA SOCIAL	MUNICIPIOS	1,179,360	0	1,179,360	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%
GASTOS DE OPERACION AL ORGANISMO OPERADOR DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN HILLO A TRAVES DEL CAP. 8000	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	GASTOS	ASISTENCIA SOCIAL	MUNICIPIOS	11,000	0	11,000	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%
GASTOS DE OPERACION AL ORGANISMO OPERADOR DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN CAJEME A TRAVES DEL CAPITULO 8000	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	GASTOS DE OPERACION	ASISTENCIA SOCIAL	MUNICIPIO	1,839,566	0	1,839,566	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%
GASTOS DE OPERACION NORMATIVOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	GASTOS	ASISTENCIA SOCIAL	MUNICIPIOS	1,431,974	0	1,431,974	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%
GASTOS DE OPERACION NORMATIVOS (TRATAMIENTO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	GASTOS	ASISTENCIA SOCIAL	MUNICIPIOS	350,000	0	350,000	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%
GASTOS DE OPERACION AL ORGANISMO OPERADOR DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN S.L.R.C. A TRAVES DEL CAPITULO 8000	18-CAJEME	QUETCHEMUECA	GASTOS	ASISTENCIA SOCIAL	MUNICIPIOS	10,261,011	10,261,011	10,261,011	10,261,011	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%
GASTOS DE OPERACION AL ORGANISMO OPERADOR DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN S.L.R.C. A TRAVES DEL CAPITULO 8000	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	GASTOS	ASISTENCIA SOCIAL	MUNICIPIOS	40,204	40,204	40,204	40,204	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%
GASTOS DE OPERACION AL ORGANISMO OPERADOR DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN S.L.R.C. A TRAVES DEL CAPITULO 8000	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	GASTOS	ASISTENCIA SOCIAL	MUNICIPIOS	352,070	352,070	352,070	352,070	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%
GASTOS DE OPERACION AL ORGANISMO OPERADOR DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN S.L.R.C. A TRAVES DEL CAPITULO 8000	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	GASTOS	ASISTENCIA SOCIAL	MUNICIPIOS	1,306,896	1,306,896	1,306,896	1,306,896	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS																
INVERSION																
OBRA PUBLICA																
CONSTRUCCION																
CONSTRUCCION DE PSD FIRME EN CABECERA MUNICIPA Y EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIO	71-BENITO JUAREZ	VILLA JUAREZ	01	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ	5,516,188	5,516,188	5,516,188	5,516,188	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS						1,634,953,193	1,634,953,193	1,634,953,193	1,573,660,347	96.3%	0	0		1,739,085.00	430,372.93	24.7%
PROGRAMAS REGIONALES																
CONSTRUCCION DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA OBRAS EN INFRAESTRUCTURA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	NC2-1147	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	6,303,040	6,303,040	6,303,040	6,300,548	100.0%	0	0	PROYECTO	7.00	7.00	100.0%
CONSTRUCCION DE USOS MULTIPLES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	NC2-701	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	4,500,000	4,500,000	4,500,000	2,751,433	61.1%	0	0	OBRA	1.00	0.55	55.0%
CONSTRUCCION DEL COMEDOR UNIVERSITARIO PARA ESTUDIANTES INDIGENAS EN EL (CESUES)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	NC2-993	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	6,163,384	6,163,384	6,163,384	6,163,384	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	628.00	0.00	0.0%
ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DIVERSA, MEJORAMIENTO DE IMAGEN Y EQUIPAMIENTO URBANO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	ED-137	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	15,517,128	15,517,128	15,517,128	15,516,077	100.0%	0	0	PROYECTO	51.00	0.00	0.0%
ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DIVERSA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	NC2-1328	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	688,724	688,724	688,724	683,000	99.2%	0	0	PROYECTO	3.00	3.00	100.0%
ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DIVERSA, MEJORAMIENTO DE IMAGEN Y EQUIPAMIENTO URBANO PARA VARIOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	NC2-1321	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	1,211,913	1,211,913	1,211,913	1,211,913	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%
ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA OBRAS DE MEJORAMIENTO DE IMAGEN Y EQUIPAMIENTO URBANO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	ED-093	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	S											

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

"Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por un partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Esta prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros destinos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá de ser denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley aplicable y ante la autoridad competente."

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Sector	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios			Avance %	Remedios Financieros		Avance Físico				
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Acumulados al Trimestre Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							3	4								5
2	Ministrado	Programado	Ejercido	6	7	8	9	10	10/9							
ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA OBRAS INFRAESTRUCTURA DIVERSA EN VARIAS LOCALIDADES DEL ESTADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	NC2-1313	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	2,202,627	2,202,627	2,202,627	2,202,627	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%
ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD PARA PRODUCCION DE ENERGIA RENOVABLE EN VARIOS MUNICIPIOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	NC2-1306	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	141,059	141,059	141,059	141,059	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%
ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA MODERNIZACION DE PUERTOS FRONTERIZOS EN VARIOS MUNICIPIOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	NC2-1305	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	266,800	266,800	266,800	266,800	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%
GASTOS DE FISCALIZACION CONVENIO RAMO 33 (600 MDP)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	GASTOS	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VARIOS	684,953	684,953	684,953	684,953	100.0%	0	0	FISCALIZACIÓN	1.00	1.00	100.0%
GASTOS PARA FISCALIZACION DE LOS REC. FED OTORGADOS ALESTADO PARA VARIAS OBRAS AUT. CON CARGO AL CONV. DEL RAMO 23	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	GASTOS	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VARIOS	290,114	290,114	290,114	290,114	100.0%	0	0	FISCALIZACIÓN	0.00	0.00	0.0%
GASTOS PARA FISCALIZACION DE LOS RECURSOS FED. (350 MDP)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	GASTOS	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	450,000	450,000	450,000	450,000	100.0%	0	0	FISCALIZACIÓN	0.00	0.00	0.0%
GASTOS PARA FISCALIZACION DE LOS RECURSOS FEDERALE OTORGADOSAL ESTADO PARA VARIAS OBRAS AUT. CON CARGO AL CONV. RAMO 23	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	GASTOS	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	209,881	209,881	209,881	209,881	100.0%	0	0	FISCALIZACIÓN	1.00	1.00	100.0%
INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL PREDIO ARIVECHI	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	NC2-1307	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	673,339	673,339	673,339	673,339	100.0%	0	0	METROS LINEALES	629.00	0.00	0.0%
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LACALLE RIO MAYO, ESQUEDA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	NC2-519	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	3,867,038	3,867,038	3,867,038	3,867,038	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	5,004.00	0.00	0.0%
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE REFORMA ENTRE FRATERNIDAD Y VALSEQUILLO, VILLA JUAREZ	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	NC2-548	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	2,716,240	2,716,240	2,716,240	2,716,240	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,324.00	0.00	0.0%
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE RIO YAQUI, ESQUEDA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	NC2-520	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	2,258,114	2,258,114	2,258,114	2,258,114	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,883.00	0.00	0.0%
PROGRAMA REGIONAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA UTB-CABORCA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	NC2-1325	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	252,880	252,880	252,880	252,880	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%
PROYECTOS CONCEPTUALES Y ANTIPROYECTOS PARA EL DESARROLLO URBANO DE VARIOS MUNICIPIOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	NC2-1326	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	164,151	164,151	164,151	164,151	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%
RECURSOS POR ASIGNAR A NIVEL OBRA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SN	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	0	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE PARQUE DE JUGOS INFANTILES	1-ACONCHI	COBERTURA MUNICIPAL	NC2-690	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	750,000	750,000	750,000	750,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 2 DE ABRIL EN LA ESTANCIA	1-ACONCHI	COBERTURA MUNICIPAL	NC2-628	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	468,930	468,930	468,930	420,010	89.6%	0	0	METROS CUADRADOS	459.00	459.00	100.0%
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE NOGALES EN LA ESTANCIA	1-ACONCHI	COBERTURA MUNICIPAL	NC2-629	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	630,093	630,093	630,093	593,937	94.3%	0	0	METROS CUADRADOS	346.00	346.00	100.0%
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO EN LA ESTANCIA	1-ACONCHI	COBERTURA MUNICIPAL	NC2-630	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	650,977	650,977	650,977	530,115	81.4%	0	0	METROS CUADRADOS	478.00	478.00	100.0%
PAVIMENTACION DE DIVERSAS VIALIDADES PARA EL MUNICIPIO DE ACONCHI	1-ACONCHI	COBERTURA MUNICIPAL	NC2-1006	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	2,997,000	2,997,000	2,997,000	2,997,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,816.00	0.00	0.0%
PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES DE ACONCHI	1-ACONCHI	COBERTURA MUNICIPAL	NC2-1260	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	2,400,000	2,400,000	2,400,000	0	0.0%	0	0	OBRA	3.00	0.00	0.0%
REMODELACION DE PAREDES Y PLAZAS PUBLICAS EN ACONCHI	1-ACONCHI	COBERTURA MUNICIPAL	NC2-1261	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	600,000	600,000	600,000	0	0.0%	0	0	OBRA	2.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA UNIDAD DE ALTO RENDIMIENTO Y GIMNASIO MULTIDISCIPLINARIO	2-AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	NC2-697	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
CONSTRUCCION DE FERIBUS EN EL TRAMO DE CALLE 35 ENTRE AVE 33 Y 44A Y AVE 44A ENTRE CALLE 35 Y CARR. A.PRIETA-JANOS (SEPTIMA ETAPA) EN A. PRIETA	2-AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	NC2-1102	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	6,012,947	6,012,947	6,012,947	6,012,947	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE DIVERSAS VIALIDADES	2-AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	NC2-1179	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	19,701,076	19,701,076	19,701,076	19,314,780	98.0%	0	0	METROS CUADRADOS	47,264.00	0.00	0.0%
PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE DIVERSAS VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE AGUA PRIETA	2-AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	NC2-1068	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	0	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	0.00	0.00	0.0%
REMODELACION DE LA PLAZA AZUETA	2-AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	NC2-707	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	2,989,176	2,989,176	2,989,176	1,952,624	65.3%	0	0	OBRA	1.00	0.78	78.0%
ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DEL EL SOMBRERITO	3-ALAMOS	EL SOMBRERITO	NC2-688	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	2,022,326	2,022,326	2,022,326	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
PAVIMENTACION DE LA CALLE CHIHUIHUA DE CUIVIT SANTA A CALLE SIN NOMBRE	3-ALAMOS	ALAMOS	NC2-681	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	1,800,710	1,800,710	1,800,710	1,230,843	68.4%	0	0	METROS CUADRADOS	1,385.00	1,385.00	100.0%
PAVIMENTACION DE LA CALLE CUEVITA SAINTEDE CALLE PEDRO ALMADA A ESPERANZA	3-ALAMOS	ALAMOS	NC2-680	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	2,174,488	2,174,488	2,174,488	1,758,913	80.9%	0	0	METRO CUADRADO	2,032.00	2,032.00	100.0%
PAVIMENTACION DE LA CALLE BENTO JUAREZ ENTRE OBREGON Y DR. GODINEZ	4-ALTAR	ALTAR	NC2-881	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	638,262	638,262	638,262	180,230	28.2%	0	0	OBRA	1.00	0.90	90.0%
PAVIMENTACION DE LAS CALLES GODINEZ Y MADERO	4-ALTAR	ALTAR	NC2-1109	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	1,227,897	1,227,897	1,227,897	1,227,897	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
PAVIMENTACION DE LAS CALLES GODINEZ Y MADERO	4-ALTAR	ALTAR	NC2-1109	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	1,289,913	1,289,913	1,289,913	1,062,315	82.4%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL FRACCIONAMIENTO IVETH DAGNINO DE PADRES	5-ARIVECHI	ARIVECHI	NC2-1317	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	733,186	733,186	733,186	733,186	100.0%	0	0	POSTE	11.00	0.00	0.0%
INTRODUCCION DE RED DE ALCANTARILLADOEN EL PREDIO ARIVECHI	5-ARIVECHI	ARIVECHI	NC2-1308	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	920,771	920,771	920,771	920,771	100.0%	0	0	METROS LINEALES	645.00	0.00	0.0%
PAVIMENTACION DE LA AVENIDA PRINCIPAL (TRAMO 2) EN LA LOCALIDAD DE TARACHI	5-ARIZPE	ARIZPE	NC2-1224	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	539,467	539,467	539,467	155,100	28.8%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%
PAVIMENTACION DE LA CALLE JESUS GARCIA MORALES	6-ARIZPE	ARIZPE	NC2-654	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	600,112	600,112	600,112	600,112	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	950.00	0.00	0.0%
PAVIMENTACION DE DIVERSAS VIALIDADES PARA EL MUNICIPIO DE ARIZPE	6-ARIZPE	ARIZPE	NC2-995	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	9,824,566	9,824,566	9,824,566	9,824,566	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	10,235.00	0.00	0.0%
PAVIMENTACION DE LA CALLE DR. HARVARD	6-ARIZPE	ARIZPE	NC2-656	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	831,272	831,272	831,272	831,272	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	586.00	0.00	0.0%
PAVIMENTACION DE LACALLE GUADALUPE MORALES	6-ARIZPE	ARIZPE	NC2-655	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	112,906	112,906	112,906	112,906	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	180.00	0.00	0.0%
PAVIMENTACION DE LACALLELEONAR PELAT	6-ARIZPE	ARIZPE	NC2-657	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	831,887	831,887	831,887	831,887	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	477.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE LA CUARTA ETAPA DELCENTRODE USOS MÚLTIPLES EN ATIL	7-ATIL	ATIL	NC2-699	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE CENTRO RECREATIVO TURISTICO LA CASCADA	9-BACANORA	BACANORA	NC2-1309	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	769,766	769,766	769,766	769,766	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DEL VADO SANFATERESA EN LA CARR BACANORA-SAMHUARIP EN EL TRAMO DEL KM 187+971 AL KM 188+062 (2 ETAPA)	9-BACANORA	BACANORA	NC2-1223	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	650,540	650,540	650,540	650,540	100.0%	0	0	KILOMETRO	0.00	0.00	0.0%
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE DIVERSAS VIALIDADES	10-BACERAC	BACERAC	NC2-1042	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	2,997,000	2,997,000	2,997,000	2,997,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,712.00	0.00	0.0%
PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO AVE. FRANCIA FINAL ESTE ENTRE BLVD RIFORMA Y CABR. CANANEA-ARIZPE	11-BACOACHI	BACOACHI	NC2-1008	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	1,062,999	1,062,999	1,062,999	1,062,999	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,141.00	0.00	0.0%
PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE IGNACIO TATO ENTRE AVE. GARCIA MORALES Y AVE. FRANCISCO I MADERO	11-BACOACHI	BACOACHI	NC2-1010	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	854,565	854,565	854,565	854,565	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	885.00	0.00	0.0%
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN VARIAS LOCALIDADES DE BACUM	12-BÁCUM	COBERTURA MUNICIPAL	NC2-1263	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC	2,938,239	2,938,239	2,938,239	2,938,239	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
PAVIENTACION DELBLVD RODOLFO FELIX VALDEZ DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+850	12-BÁCUM	BÁCUM	NC2-706	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	6,417,441	6,417,441	6,417,441	6,219,030	96.9%	0	0	METROS CUADRADOS	8,418.00	8,418.00	100.0%
PAVIMENTACION DEL BLVD. RODOLFO FELIX VALDEZ DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+860	12-BÁCUM	BÁCUM	ED-296	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	2,349,000	2,349,000	2,349,000	2,349,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
PAVIMENTACION DE DIVERSAS VIALIDADES PARA EL MUNICIPIO DE BANAMICHI	13-BANAMICHI	BANAMICHI	NC2-1005	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	2,997,000	2,997,000	2,997,000	2,997,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,336.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE PARADOR TURISTICO MAZOCAMUJ	14-BAVIACORA	MAZOCAMUJ	FA-154	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	6,037,334	6,037,334	6,037,334	6,037,334	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
PAVIMENTACION DE DIVERSAS VIALIDADES PARA EL MUNICIPIO DE BAVIACORA	14-BAVIACORA	BAVIACORA	NC2-1003	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	2,997,000	2,997,000	2,997,000	2,938,235	98.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,568.00	0.00	0.0%

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

"Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por un partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Esta prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros destinos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá de ser denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley aplicable y ante la autoridad competente."

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Sector	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Remedios Financieros		Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							3	4	5		6	7				
PAVIMENTACION DE LA CALLE MADERO	14-BAVIACORA	BAVIACORA	NC2-687	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	753,729	753,729	753,729	753,729	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	608.00	152.00	25.0%
PAVIMENTACION DE LA CALLE MADERO	14-BAVIACORA	MAZOCAHUI	NC2-682	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	1,308,910	1,308,910	1,308,910	1,001,945	76.5%	0	0	METRO CUADRADO	1,131.00	1,108.00	98.0%
PAVIMENTACION DE LA CALLE RAYON	14-BAVIACORA	BAVIACORA	NC2-683	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	423,486	423,486	423,486	423,486	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	294.00	0.00	0.0%
PAVIMENTACION DE LA CALLE SIN NOMBRE	14-BAVIACORA	BAVIACORA	NC2-685	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	170,939	170,939	170,939	170,939	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	161.00	0.00	0.0%
PAVIMENTACION DE LACALLE PINO SUAREZ	14-BAVIACORA	BAVIACORA	NC2-684	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	819,627	819,627	819,627	819,627	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	659.00	0.00	0.0%
PAVIMENTACION DE LAS CALLES ALEDAÑAS A LA PLAZA PUBLICA	14-BAVIACORA	BAVIACORA	NC2-686	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	1,523,311	1,523,311	1,523,311	1,046,245	68.7%	0	0	METRO CUADRADO	1,793.00	1,793.00	100.0%
CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA EL PALACIO MUNICIPAL DE BAVISPE	15-BAVISPE	BAVISPE	NC2-696	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	4,109,554	4,109,554	4,109,554	1,669,997	40.6%	0	0	OBRA	1.00	0.37	37.0%
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JUAREZ NORTE	16-BENJAMIN HILL	BENJAMIN HILL	NC2-677	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	5,887,405	5,887,405	5,887,405	2,457,700	41.7%	0	0	METRO CUADRADO	8,505.00	6,379.00	75.0%
CONSTRUCCION DE AULA, E.P. JUAN FRANCISCO JAVIER	17-CABORCA	HEROICA CABORCA	NC2-619	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC	491,556	491,556	491,556	491,556	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%
PAVIMENTACION DE LA CALLE PITQUITO Y R	17-CABORCA	HEROICA CABORCA	ED-284	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	687,363	687,363	687,363	687,363	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
PAVIMENTACION DE LA CALLE 9 ENTRE AVENIDA B Y 13 DE JULIO	17-CABORCA	HEROICA CABORCA	NC2-1098	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	1,503,910	1,503,910	1,503,910	320,790	21.3%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
PAVIMENTACION DE LA CALLETERCERA SUR ENTRE AVENIDA L Y AVENIDA N	17-CABORCA	HEROICA CABORCA	NC2-1100	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	1,187,009	1,187,009	1,187,009	588,483	49.6%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
PAVIMENTACION DE LA CALLE CUARTA ENTRE AVENIDA 5 Y AVENIDA X	17-CABORCA	HEROICA CABORCA	NC2-1099	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	2,155,430	2,155,430	2,155,430	1,013,367	47.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
AVIMENTACION DE LA CALLE JAVIER RMA ENTRE CALLE PLAN DEGUALUPE Y CALLE RODEO	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	NC2-666	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	948,411	948,411	948,411	948,411	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,057.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION D PLAZA CIVICA EN LA COLONIAVALLE VERDE EN CIUDAD OBREGON	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	NC2-1310	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	544,958	544,958	544,958	544,958	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE AULA E.P. PROFR. JESUS D. AGUIRRE	18-CAJEME	ESPERANZA	NC2-620	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC	496,437	496,437	496,437	496,437	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%
CONSTRUCCION DE AULA, E.P. RICARDO FLORES MAGON	18-CAJEME	VICENTE GUERRERO (EL PORTON)	NC2-621	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC	496,437	496,437	496,437	496,437	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%
CONSTRUCCION DE BUNQUETAS Y PAVIMENTACION DE VIALIDADES EN LA COLONIA VALLE VERDE CAJEME	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	NC2-783	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	8,726,277	8,726,277	8,726,277	7,084,367	81.2%	0	0	METROS CUADRADOS	4,650.00	4,650.00	100.0%
CONSTRUCCION DE LA CALLE ALBASTOS ENTRE ZAFIRO Y RUBI EN LA COLONIA VALLE VERDE	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	NC2-1174	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	247,786	247,786	247,786	247,786	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
CONSTRUCCION DE LABORATORIO EN LA UNIDAD SUR DE CD. OBREGÓN DE LA UNIV. DE SONORA	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	NC2-996	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	0	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	0.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS, REHABILITACION DE BEBEDEROS E INSTALACIONES ELEC.L, E.P. 18 MARZO EN NUEVA CASA DE TERAS	18-CAJEME	NUEVA CASA DE TERAS	NC2-999	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC ISIE	713,335	713,335	713,335	713,335	100.0%	0	0	OBRA	3.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE SUBESTACION Y ALIMENTADORES ELECTRICOS, ESC. SECUNDARIA TEC. NO. 56 EN CD. OBREGON	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	NC2-801	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC ISIE	1,417,563	1,417,563	1,417,563	1,417,563	100.0%	0	0	OBRA	2.00	2.00	100.0%
CONSTRUCCION DEL ACCESO GENERAL AL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD DE SONORA, UNIDAD SUR EN CD. OBREGON	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	NC2-1338	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	12,387,600	12,387,600	12,387,600	12,144,706	98.0%	0	0	OBRA	0.00	0.00	0.0%
PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO ASFALTICO DE ANTONIO OCHO ENTRE PROLONG. VICENTE PADILLA Y 400 CARBIL MORTE	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	NC2-1048	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	0	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,651.00	0.00	0.0%
PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO ASFALTICO DE CALLE ANTONIO OCHOA ENTRE CTM Y PROLONGACION VICENTE PADILLA	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	NC2-1047	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	1,940,543	1,940,543	1,940,543	1,940,543	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,064.00	0.00	0.0%
PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO ASFALTICO DE CALLE GOLONDRINAS ENTRE PROL. VICENTE PADILLA Y CALLE 400	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	NC2-1054	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	0	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,750.00	0.00	0.0%
PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO ASFALTICO DE CALLEAGUILLES SERDAN, L. CARDENAS Y VENUSTIANO CARRANZA	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	NC2-1055	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	4,759,093	4,759,093	4,759,093	4,759,093	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	5,531.00	0.00	0.0%
PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO ASFALTICO DE CALLES BENITOJUAREZ Y CAMINO CARRETERO	18-CAJEME	COCORIT	NC2-1331	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	2,946,991	2,946,991	2,946,991	2,946,991	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	4,511.00	4,511.00	100.0%
PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO ASFALTICO DECALLE EMILIANO ZAPATA Y BENITO JUAREZ ENTRE LAZARO CARDENAS Y CALLE SUR	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	NC2-1056	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	10,392,915	10,392,915	10,392,915	10,392,915	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	13,212.00	0.00	0.0%
PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO ASFALTICO DECALLE GOLONDRINAS ENTRE CTM Y PROL. VICENTE PADILLA	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	NC2-1053	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	0	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	0.00	0.00	0.0%
PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO ASFALTICO DECALLE SATURNINO SALDIVAR ENTRE CTM Y 400	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	NC2-1057	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	0	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	0.00	0.00	0.0%
PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO ASFALTICO DECALLECODORNIZENTE 23 REGIMIENTO DE CABALLERIA MOTORIZADA Y CTM	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	NC2-1049	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	2,017,271	2,017,271	2,017,271	2,017,271	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,680.00	0.00	0.0%
PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO ASFALTICO DECALLE CODORNIZ ENTRE CTM Y VICENTE PADILLA	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	NC2-1050	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	1,419,060	1,419,060	1,419,060	1,419,060	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,910.00	0.00	0.0%
PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETOSASFALTICO DE CALLE GOLONDRINAS ENTRE 23 REGIMIENTO DE CABALLERIA MOTORIZADA Y CTM	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	NC2-1052	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	1,742,318	1,742,318	1,742,318	1,742,318	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,380.00	0.00	0.0%
PAVIMENTACION ABASE DE CONCRETO ASFALTICO DE CALLES MISION DELSARIC, MISION COCOSPERA, MISIONLO TOAPE Y YUCUMPE	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	NC2-1332	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	4,751,809	4,751,809	4,751,809	4,751,809	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	7,079.00	7,079.00	100.0%
PAVIMENTACION DE AVENIDA PUERTO DE ACAPULCO ENTRE CALLE RAMON GUZMAN	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	NC2-660	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	1,510,089	1,510,089	1,510,089	1,510,089	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,248.00	0.00	0.0%
PAVIMENTACION DE AVENIDA PUERTO DE ENSENADA ENTRE CALLE PLAN DE AYALA Y CALLE RAMON GUZMAN	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	NC2-661	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	874,867	874,867	874,867	874,867	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,200.00	0.00	0.0%
PAVIMENTACION DE LA CALLE ADDOLFO DE LA HUERTA ENTRE CALLE PLAN DE GUADALUPE Y CALLE RODEO	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	NC2-662	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	1,122,568	1,122,568	1,122,568	1,122,568	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,460.00	0.00	0.0%
PAVIMENTACION DE LA CALLE OPIRES ENTRE AGUILLES SERDAN Y GOBERNADORA	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	NC2-703	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	10,496,992	10,496,992	10,496,992	9,976,290	95.0%	0	0	METRO CUADRADO	287,500.00	258,750.00	90.0%
PAVIMENTACION DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE PLAN DE GUADALUPE Y CALLE RODEO	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	NC2-663	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	1,011,355	1,011,355	1,011,355	1,011,355	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,506.00	0.00	0.0%
PAVIMENTACION DE LA CALLE GUILLERMO PRIETO ENTRE CALLE RIO SAN JUAN Y BLVD EN CIUDAD OBREGON	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	NC2-1318	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	395,513	395,513	395,513	395,513	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
PAVIMENTACION DE LA CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE CALLE PLAN DE GUADALUPE Y CALLE RODEO	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	NC2-664	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	984,667	984,667	984,667	984,667	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,953.00	0.00	0.0%
PAVIMENTACION DE LA CALLE IGNACIO SOTO ENTRE CALLE PLAN DE GUADALUPE Y CALLE RODEO	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	NC2-665	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	1,123,058	1,123,058	1,123,058	1,123,058	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,659.00	0.00	0.0%
PAVIMENTACION DE LA CALLE PLAN DE AYALA ENTRE PRIVADA 2 Y AVENIDA PUERTO ENSENADA	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	NC2-667	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	2,018,274	2,018,274	2,018,274	2,018,274	100.0%	0	0	OBRA	3,883.00	0.00	0.0%
PAVIMENTACION DE LA CALLE RAMON GUZMAN ENTRE AVENIDA PUERTO DE ENSENADA Y AVENIDA PUERTO DE ACAPULCO	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	NC2-668	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	1,626,199	1,626,199	1,626,199	1,626,199	100.0%	0	0	OBRA	3,514.00	0.00	0.0%
PAVIMENTACION DE LACALLE400 ENTRE CALLE 10 Y MICHOACAN (PRIMERA ETAPA)	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	NC2-883	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	20,686,246	20,686,246	20,686,246	20,686,246	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
PAVIMENTACION DL BLVD. PASEO LAS TORRES ENTRE CALLES EDMUNDO TABOADA Y GUILLERMO PRIETO	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	NC2-704	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	11,508,483	11,508,483	11,508,483	10,840,122	94.2%	0	0	METROS CUADRADOS	16,849.00	16,849.00	100.0%
REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS, ESC. SECUNDARIA MANUEL ROBLES TOVAR EN ESPERANZA	18-CAJEME	ESPERANZA	NC2-802	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC ISIE	1,660,018	1,660,018	1,660,018	1,660,018	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE DIVERSAS VIALIDADES PARA EL MUNICIPIO DE CANANEA	19-CANANEA	HEROICA CIUDAD DE CANANEA	NC2-988	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	11,988,000	11,988,000	11,988,000	11,988,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	13,619.00	11,988.00	88.0%
CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL SOBRE LA CARRETERA CANANEA-AGUA PRIETA FRENTE CBTS 106	19-CANANEA	HEROICA CIUDAD DE CANANEA	NC2-875	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	8,091,667	8,091,667	8,091,667	6,112,514	75.5%	0	0	OBRA	1.00	0.85	85.0%
CONSTRUCCION DE MODULO DEPORTIVO EN CUMPAS	23-CUMPAS	CUMPAS	NC2-1320	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	974,980	974,980	974,980	974,980	100.0%	0	0	MÓDULO	1.00	1.00	100.0%
PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN ACCESO PRINCIPAL A COLONIA NUEVO SONORA	23-CUMPAS	CUMPAS	NC2-675	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	675,526	675,526	675,526	675,526	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,443.00	0.00	0.0%

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

"Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por un partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Esta prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros destinos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá de ser denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley aplicable y ante la autoridad competente."

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Sector	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Remedios Financieros		Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							3	4	5		6	7				
PAVIMENTACION ABASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE DIV. VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE CUMPAS	23-CUMPAS	CUMPAS	NC2-1007	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	7,790,509	7,790,509	7,790,509	7,790,509	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	6,994.00	0.00	0.0%
PAVIMENTACION CON CONCRETO EN VARIAS CALLES	23-CUMPAS	CUMPAS	NC2-672	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	2,002,637	2,002,637	2,002,637	2,002,637	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	5,107.00	0.00	0.0%
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE 10	23-CUMPAS	CUMPAS	NC2-671	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	1,999,992	1,999,992	1,999,992	1,569,997	78.5%	0	0	METROS CUADRADOS	4,504.00	3,828.00	85.0%
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO J. MADERO	23-CUMPAS	TEONADEPA	NC2-673	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	1,141,724	1,141,724	1,141,724	1,141,724	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,272.00	0.00	0.0%
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 3	23-CUMPAS	CUMPAS	NC2-674	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	1,151,064	1,151,064	1,151,064	991,132	86.1%	0	0	METROS CUADRADOS	3,180.00	3,180.00	100.0%
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LACALLE DECIMA DE LA COLONIA CENTRO, CUMPAS	23-CUMPAS	CUMPAS	NC2-448	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	8,166,156	8,166,156	8,166,156	8,166,156	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	8,174.00	0.00	0.0%
PAVIMENTACION CONCONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA NUEVO SONORA (PRIMERA ETAPA) CUMPAS	23-CUMPAS	CUMPAS	NC2-447	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	7,817,844	7,817,844	7,817,844	7,817,844	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	9,985.00	0.00	0.0%
PAVIMENTACION DE DIVERSAS VIALIDADES PARA EL MUNICIPIO DE DIVISADEROS	24-DIVISADEROS	DIVISADEROS	NC2-989	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	2,997,000	2,997,000	2,997,000	2,938,235	98.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,264.00	0.00	0.0%
ACTUALIZACION DEL PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DEL CENTRO DE POBLACION DE EMPALME	25-EMPALME	EMPALME	NC2-1323	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	217,200	217,200	217,200	217,200	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%
CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE ALIMENTADORES	25-EMPALME	EMPALME	NC2-1194	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC ISE	614,688	614,688	614,688	614,688	100.0%	0	0	AULA	1.00	0.05	5.0%
PAVIMENTACION DE DIVERSAS VIALIDADES CON CARPETA ASFALTICA EN BACOBAMPO	26-ETCHOJOA	BACOBAMPO	NC2-997	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	9,990,000	9,990,000	9,990,000	9,990,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	12,936.00	0.00	0.0%
PAVIMENTACION DE LA AVE. NICOLAS BRAVO ENTRE GUERRERO Y BLVD RAFAELA RODRIGUEZ Y 16 DE SEPTIEMBRE Y CENTENARIO	26-ETCHOJOA	ETCHOJOA	ED-202	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	2,579,069	2,579,069	2,579,069	2,579,069	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
PAVIMENTACION DE LA AVENIDA IGNACIO ALLENDE ENTRE GUERRERO Y RAFAELA RODRIGUEZ Y 16 DE SEPTIEMBRE Y CENTENARIO	26-ETCHOJOA	ETCHOJOA	ED-201	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	2,410,501	2,410,501	2,410,501	2,410,501	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
PAVIMENTACION DE LA CALLE CENTENARIO ENTRE MIGUEL HIDALGO Y JESUS GARCIA	26-ETCHOJOA	ETCHOJOA	ED-200	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	3,152,301	3,152,301	3,152,301	3,152,301	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA HIDALGO EN ESQUEDA	27-FRONTERAS	FRONTERAS	NC2-517	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	2,638,334	2,638,334	2,638,334	2,638,334	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,949.00	0.00	0.0%
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PLUTALCO ELIAS CALLES, ESQUEDA	27-FRONTERAS	ESQUEDA	NC2-518	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	1,226,515	1,226,515	1,226,515	1,226,515	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,375.00	0.00	0.0%
ACTUALIZACION DEL PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DEL CENTRO DE POBLACION DE GUAYMAS	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	NC2-1322	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	233,652	233,652	233,652	233,652	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%
ACTUALIZACION DEL PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DEL CENTRO DE POBLACION DE SAN CARLOS	29-GUAYMAS	SAN CARLOS (SAN CARLOS NUEVO GUAYMAS)	NC2-1324	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	207,000	207,000	207,000	207,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%
AVIMENTACION DEL CIRCUITO LAS PLAZAS	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	NC2-638	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	1,870,817	1,870,817	1,870,817	1,186,132	63.4%	0	0	OBRA	1.00	0.98	98.0%
CONSTRUCCION DE AULA E.P. AMADO NERVO	29-GUAYMAS	COBERTURA MUNICIPAL	NC2-622	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC	491,556	491,556	491,556	491,556	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%
CONSTRUCCION DE AULA E.P. SEBASTIAN GONZALEZ	29-GUAYMAS	VICAM PUEBLO	NC2-623	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC	496,437	496,437	496,437	496,437	100.0%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE COLECTOR DE 30 EN EL BLVD. PEDRO G. MORENO ENTRE CALLES 7 Y GUAYMAS	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	NC2-787	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	827,330	827,330	827,330	789,943	95.5%	0	0	METROS LINEALES	120.00	120.00	100.0%
CONSTRUCCION DE LA AVENIDA VII ENTRE CALLE 20 Y CALLE 21	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	NC2-642	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	0	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	0.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE PABELLON DEGIMANASIA Y HALTEROFILIA EN LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO ALFONSO ALFONSO (SEGUNDA ETAPA)	29-GUAYMAS	SAN CARLOS (SAN CARLOS NUEVO GUAYMAS)	NC2-698	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	4,233,020	4,233,020	4,233,020	4,233,020	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE SISTEMAS ALIMENTADORES ELECTRICOS	29-GUAYMAS	SAN CARLOS (SAN CARLOS NUEVO GUAYMAS)	NC2-1192	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC ISE	614,766	614,766	614,766	614,766	100.0%	0	0	AULA	1.00	0.05	5.0%
CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE ALIMENTADORES	29-GUAYMAS	CASAS BLANCAS	NC2-1190	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC ISE	664,513	664,513	664,513	664,513	100.0%	0	0	AULA	1.00	0.32	32.0%
CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE ALIMENTADORES	29-GUAYMAS	COBERTURA MUNICIPAL	NC2-1196	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC ISE	550,450	550,450	550,450	550,450	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%
CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE ALIMENTADORES	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	NC2-1195	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC ISE	387,525	387,525	387,525	387,525	100.0%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE ALIMENTADORES ELEC. EN LA ESC. TELESECUNDARIA NO. 365	29-GUAYMAS	RAHUM	NC2-1197	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC ISE	386,003	386,003	386,003	386,003	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%
ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA PAVIMENTACION DE CALLES EN RUTAS DE CAMIONES DE VARIAS COLONIAS DE GUAYMAS	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	NC2-1314	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	31,642	31,642	31,642	31,642	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%
PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	NC2-1040	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	533,144	533,144	533,144	533,144	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	396.00	0.00	0.0%
PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE RIO MAGDALENA ENTRE CALLENO GUAYMAS Y CALLE RIO YACUI	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	NC2-1045	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	870,225	870,225	870,225	870,225	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	666.00	0.00	0.0%
PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE AVENIDA VIII ENTRE CALLES 5 Y CALLE 9	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	NC2-1039	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	2,151,757	2,151,757	2,151,757	2,151,757	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,672.00	0.00	0.0%
PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	NC2-1038	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	1,666,083	1,666,083	1,666,083	1,666,083	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,487.00	0.00	0.0%
PAVIMENTACION A BASE DE DECONCRETO HIDRAULICO DE AVE.8 ENTRE CALLE 7 Y BLVD. BENITO JUAREZ, GUAYMAS	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	NC2-1337	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	6,590,571	6,590,571	6,590,571	6,590,571	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	6,568.00	6,568.00	100.0%
PAVIMENTACION ABASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE AVENIDA XXIII ENTRE L. RAMOS	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	NC2-1043	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	1,284,844	1,284,844	1,284,844	1,284,844	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	842.00	0.00	0.0%
PAVIMENTACION ABASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE 4 ENTRE AVENIDA VI Y AVENIDA VIII	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	NC2-1044	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	653,531	653,531	653,531	653,531	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	600.00	0.00	0.0%
PAVIMENTACION BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	NC2-950	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	2,505,284	2,505,284	2,505,284	2,505,284	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,284.00	0.00	0.0%
PAVIMENTACION BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE AVENIDA X	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	NC2-1041	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	0	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	6,568.00	0.00	0.0%
PAVIMENTACION BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DECALLE SAHUIRAPA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y PASEO CENTINELA	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	NC2-1046	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	727,560	727,560	727,560	727,560	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	585.00	0.00	0.0%
PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE LEY FEDERAL DEL TRABAJO EN EL SECTOR GUAYMAS NORTE	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	NC2-558	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	7,050,404	7,050,404	7,050,404	7,050,404	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	13,278.00	0.00	0.0%
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE AVENIDA XXII ENTRE CALLE GUADALUPE CUBILLAS Y CLE 10, COLONIA BUROCRATA, GUAYMAS	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	NC2-560	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	1,213,953	1,213,953	1,213,953	1,213,953	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,295.00	0.00	0.0%
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL BLVD. TOTOABA ENTRE CAGUAMA Y FERNANDO MONTES DIEZEN COLONIA LA AURORA, GUAYMAS	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	NC2-559	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	518,616	518,616	518,616	518,616	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	587.00	587.00	100.0%
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 14 ENTREAVENIDA V, COLONIA YUCATAN, GUAYMAS	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	NC2-556	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	2,473,862	2,473,862	2,473,862	2,473,862	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,614.00	0.00	0.0%
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 29 ENTREAVENIDA XVI YAVENIDA XVII, COLONIA CENTRO, GUAYMAS	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	NC2-557	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	830,290	830,290	830,290	830,290	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	924.00	0.00	0.0%
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE AVENIDA VIII ENTRE FRANCISCO CMROS MACHADO Y BLVD.SAN VICENTE, COL. GIL SAMANIEGO, GUAYMAS	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	NC2-555	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	3,726,990	3,726,990	3,726,990	3,726,990	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	4,036.00	0.00	0.0%
PAVIMENTACION O AVENIDA 2 ENTRE CALLE SEGUNDA Y BLVD. DEL ENSUEÑO	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	NC2-635	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	3,369,644	3,369,644	3,369,644	1,983,151	58.9%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
PAVIMENTACION DE AVE 3 ENTRE CALLES SEGUNDA Y TERCERA	29-GUAYMAS	SAN CARLOS (SAN CARLOS NUEVO GUAYMAS)	NC2-637	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	2,334,199	2,334,199	2,334,199	1,713,270	73.4%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
PAVIMENTACION DE AVENIDA X ENTRE CALLE 23 Y 20	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	NC2-651	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	3,527,952	3,527,952	3,527,952	1,785,885	50.6%	0	0	OBRA	1.00	0.85	85.0%
PAVIMENTACION DE AVENIDA X ENTRE CLE 8	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	NC2-653	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	3,946,305	3,946,305	3,946,305	1,499,691	38.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

"Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por un partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Esta prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros destinos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá de ser denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley aplicable y ante la autoridad competente."

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Sector	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios			Avance %	Reminders Financieros		Avance Físico				
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			6	7	8	9	10	Avance %	
							Ministrado	Programado								Ejercido
2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9							
PAVIMENTACION DE AVENIDA X ENTRE LALLE 7 Y CALLES	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	NC2-649	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	906,502	906,502	906,502	273,028	30.1%	0	0	OBRA	1.00	0.75	75.0%
PAVIMENTACION DE LA AVENIDA HINOS. PINZON	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	NC2-645	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	1,377,629	1,377,629	1,377,629	972,593	70.6%	0	0	OBRA	1.00	0.97	97.0%
PAVIMENTACION DE LA AVENIDA III ENTRE BLVD. BACAFETE	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	NC2-641	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	1,968,527	1,968,527	1,968,527	734,879	37.3%	0	0	OBRA	1.00	0.70	70.0%
PAVIMENTACION DE LA AVENIDA XII ENTRE CALLE 10 Y CALLE 19	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	ED-081	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	3,827,384	3,827,384	3,827,384	3,827,384	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
PAVIMENTACION DE LA AVENIDA XIV ENTRE CALLE 7 Y BENITO JUAREZ	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	ED-077	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	2,758,536	2,758,536	2,758,536	2,758,536	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
PAVIMENTACION DE LA CALLE AMERICO VESPUCCIO	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	NC2-644	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	0	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	0.00	0.00	0.0%
PAVIMENTACION DE LA CALLE CRISTOBAL COLON	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	NC2-648	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	0	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	0.00	0.00	0.0%
PAVIMENTACION DE LA CALLE ELPECADOR ENTRE BUGAMBILIAS	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	NC2-652	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	2,895,539	2,895,539	2,895,539	1,857,568	64.2%	0	0	OBRA	1.00	0.95	95.0%
PAVIMENTACION DE LA CALLE ISLA DE LOS PAJAROS	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	NC2-643	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	1,647,423	1,647,423	1,647,423	1,025,502	62.2%	0	0	OBRA	1.00	0.95	95.0%
PAVIMENTACION DE LA CALLE PLAZA HIDALGO	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	NC2-640	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	0	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	0.00	0.00	0.0%
PAVIMENTACION DE LA CALLE 21 ENRE AVENIDA VII	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	NC2-647	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	564,999	564,999	564,999	165,132	29.2%	0	0	OBRA	1.00	0.70	70.0%
PAVIMENTACION DEAVENIDA V ENTRE CALLE 21	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	NC2-639	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	1,209,691	1,209,691	1,209,691	937,885	77.5%	0	0	OBRA	1.00	0.95	95.0%
PAVIMENTACION DEAVENIDA X ENTRE CALLE 7 Y CALLE 8	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	NC2-650	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	0	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	0.00	0.00	0.0%
PAVIMENTACION DEL BLVD. GASPAR ZARAGOZA	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	NC2-646	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	545,618	545,618	545,618	155,916	28.6%	0	0	OBRA	1.00	0.90	90.0%
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO D AVENIDA MAR CARIBE ENTRE AVENIDA SAN MAURO Y PROPIEDAD PROV. FINAL COLINDANTE CON	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	NC2-554	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	1,168,885	1,168,885	1,168,885	1,168,885	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS PROYECTO	1,273.00	0.00	0.0%
ADECUACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA OBRAS DEPORTIVAS, HERMOSILLO	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	NC2-794	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	717,000	717,000	717,000	717,000	100.0%	0	0	OBRA	8.00	0.00	0.0%
ALUMBRADO PUBLICO EN ANDADORES DE LA UNIDAD DEPORTIVA NACAMERI	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	NC2-719	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	480,000	480,000	480,000	480,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
CONFORMACION DE ESTACIONAMIENTO EN PARQUE LA MANGA	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	NC2-721	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	128,000	128,000	128,000	128,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE AULA E.P. URBII VILLA DEL PRADO	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	NC2-624	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC	448,880	448,880	448,880	448,880	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%
CONSTRUCCION DE AULA, ESC. SECUNDARIA TECNICA 14	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	NC2-627	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC	496,437	496,437	496,437	496,437	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%
CONSTRUCCION DE DISTRIBUIDOR VIAL BLVD LUIS ENCINAS Y REFORMA	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	NC2-419	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	0	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	0.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE DOS AULAS, SERVICIOS SANITARIOS, CERCO PERIMETRAL, BEBEDERO Y PLAZA CIVICA, E.P. PAOLO FERRO	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	NC2-579	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC	3,446,869	3,446,869	3,446,869	3,446,869	100.0%	0	0	AULA	7.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE DOS AULAS, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXT. ESC. SECUNDARIA N/C PASEO DE PEDREGAL	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	NC2-580	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC	3,746,931	3,746,931	3,746,931	3,746,931	100.0%	0	0	AULA	4.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE DOSAULAS, SERVICIOS SANITARIOS, PLAZA CIVICA, BEBEDERO Y CERCO PERIMETRAL.ESC. SECUNDARIA N/C LAS PLACITAS URBII VILLA DEL PRADO	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	NC2-583	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC	3,746,931	3,746,931	3,746,931	3,746,931	100.0%	0	0	AULA	6.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE LA CALLE PRIVADA BALDERRAMA ENTRE EJIDO Y 5 DE MAYO	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	NC2-813	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	1,376,928	1,376,928	1,376,928	1,376,928	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,059.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE LOSA SUPERIOR DEL CANAL LAZARO CARDENAS, TRAMO 4+916 AL 5+049	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	NC2-812	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	1,815,578	1,815,578	1,815,578	1,796,569	99.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
CONSTRUCCION DE MODULO DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL POLIGONO EL APACHE	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	NC2-6300	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	254,314	254,314	254,314	254,314	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
CONSTRUCCION DE PALAPA EN POLIGONO EL APACHE	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	NC2-1299	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	57,564	57,564	57,564	57,564	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA COLONIA NUEVA ESPAÑA, HERMOSILLO	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	NC2-780	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	750,000	750,000	750,000	750,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE PLAZA 2010, HERMOSILLO	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	RD-036	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	14,340,223	14,340,223	14,340,223	14,340,223	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	NC2-1146	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	2,733,010	2,733,010	2,733,010	2,655,960	97.2%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA PROLONGACION DEL BLVD. LUZ VALENCIA	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	NC2-1172	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	2,289,109	2,289,109	2,289,109	2,289,109	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE ALIMENTADORES	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	NC2-1188	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC ISIE	705,524	705,524	705,524	705,524	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%
CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTICA, RAMPAS, PUERTA DE EMERGENCIA, ALARMA Y PINTURA, J.N. MISIONEROS, HERMOSILLO	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	NC2-796	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC ISIE	852,461	852,461	852,461	852,461	100.0%	0	0	LOTE	5.00	5.00	100.0%
CONSTRUCCION DEL CALLEJON IERO, DE MAYO ENTRE LEONA VICARIO Y PRIV. BALDERRAMA	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	NC2-812	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	865,701	865,701	865,701	865,701	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,923.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DEL INSTITUTO DE CAPACITACION COMPETITIVIDAD	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	NC2-1162	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC	4,282,095	4,282,095	4,282,095	4,282,095	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEDEPORTIVO REFORMA (LEY 57), HERMOSILLO	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	NC2-771	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC CODESON	24,225,420	24,225,420	24,225,420	24,225,420	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.45	45.0%
EMPASTADO NATURAL DE CAMPOS EN LA UNIDAD DEPORTIVA NACAMERI	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	NC2-725	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	1,150,000	1,150,000	1,150,000	1,150,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
MODERNIZACION DE LA FISONOMIA URBANA EN LA CALLE MATMOROS (II ETAPA) ENTRE DR. NOBREGA Y SERDAN	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	NC2-866	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	0	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	0.00	0.00	0.0%
MODERNIZACION DE LA FISONOMIA URBANA (II ETAPA) DEL PARQUE MADERO EN LA COLONIA CENTRO	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	NC2-1285	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	0	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	0.00	0.00	0.0%
OBRAS COMPLEMENTARIAS EN UNIDAD DEPORTIVA RAFAEL GORDO CAMPOY	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	NC2-714	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	3,945,019	3,945,019	3,945,019	3,945,019	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
OBRAS COMPLEMENTARIAS EN DEPORTIVO LA VERBENA	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	NC2-716	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	1,560,000	1,560,000	1,560,000	1,560,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA UNIDAD DEPORTIVA CENTRAL LA SAUCEDA	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	NC2-717	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
OBRAS COMPLEMENTARIAS EN UNIDAD DEPORTIVA PARQUE LA ANTENA	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	NC2-724	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	0	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	0.00	0.00	0.0%
ORAS COMPLEMENTARIAS EN UNIDAD DEPORTIVA LIGA AMISTAD Y DEPORTE	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	NC2-718	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	700,000	700,000	700,000	700,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
ORAS COMPLEMENTARIAS EN UNIDAD DEPORTIVA LIGA AMISTAD Y DEPORTE	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	NC2-723	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	732,000	732,000	732,000	732,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
PAVIMENTACION DE BLVD. LOS NARANJOS ENTRE IMPERIAL Y LOS PINOS PARA ACCESO A LA UNIDAD DEPORTIVA LA SAUCEDA	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	NC2-722	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO EN LA CALLE QUINTA MAYOR ENTRE CALZADA DE LOS ANGELES Y CALLE LAGO DEL CISNE DE LA COLONIA CASA GRANDE	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	NC2-1290	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	2,750,000	2,750,000	2,750,000	2,750,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	5,120.00	0.00	0.0%
PAVIMENTACION DE LA AVENIDA CANAL PRINCIPAL ENTRE LAS CALLES AGOSTURA Y PRESA DEL FUENTE	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	NC2-825	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	316,605	316,605	316,605	316,605	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	704.00	0.00	0.0%
PAVIMENTACION DE LA CALLE AQUILES SERDAN ENTRE AVE. 24 DE FEBRERO Y AVENIDA 5 DE FEBRERO II ETAPA EN EL POBLADO M. ALEMAN	30-HERMOSILLO	MIGUEL ALEMAN (LA DOCE)	NC2-1291	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	5,560.00	0.00	0.0%
PAVIMENTACION DE LA CALLE BALDERRAMA ENTRE CALLEJON EJIDO Y PRIVADA BALDERRAMA	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	NC2-814	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	371,513	371,513	371,513	371,513	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	825.00	0.00	0.0%
PAVIMENTACION DE LA CALLE DE LOS MAESTROS ENTRE SIERRA DEL SUR Y CAMPO VERDE	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	NC2-805	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	1,610,750	1,610,750	1,610,750	1,610,750	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,579.00	0.00	0.0%

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

"Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por un partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Esta prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros destinos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá de ser denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley aplicable y ante la autoridad competente."

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Sector	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros		Avance Físico				
						Total Anual	Acumulado al Trimestre				Avance %	Acumulados al Trimestre Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							3	4	5								
PAVIMENTACION DE LA CALLE HEROES DE CABORCA ENTRE LOPEZ PORTILLO Y REBECO	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	NC2-1294	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	17,099.00	0.00	0.0%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE HUACHINERA ENTRE CARLOS CATURUGU Y LEANDRO P. GAXDIA	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	NC2-820	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	425,920	425,920	425,920	425,920	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	946.00	0.00	0.0%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE HUASABAS ENTRE REFORMA Y MONTEVERDE	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	NC2-819	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	647,680	647,680	647,680	647,680	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,439.00	0.00	0.0%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE MANUEL ORTIZ PAREDES ENTRE CALLE 26 Y ENRIQUE OLIVER	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	NC2-809	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	1,095,225	1,095,225	1,095,225	1,095,225	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,434.00	0.00	0.0%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE OPODEPE ENTRE 12 DE OCTUBRE Y MONTEVERDE	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	NC2-815	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	471,680	471,680	471,680	471,680	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,048.00	0.00	0.0%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE PALMITO ENTRE ANGIUSTORA Y CANAL PRINCIPAL	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	NC2-827	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	422,236	422,236	422,236	422,236	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	938.00	0.00	0.0%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE PUEBLO DE ALAMOS ENTRE MONTEVERDE Y 12 DE OCTUBRE	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	NC2-817	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	732,160	732,160	732,160	732,160	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,627.00	0.00	0.0%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE ROBERTO MEJIA ENTRE GALILEA Y CARLOS CUELLAR	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	NC2-808	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	968,065	968,065	968,065	968,065	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,151.00	0.00	0.0%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE SAN PEDRO ENTRE GPÉ. VICTORIA Y PIÑA	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	NC2-821	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	675,840	675,840	675,840	675,840	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,502.00	0.00	0.0%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE SIERRA DEL SUR ENTRE DE LOS MAESTROS Y LAZARO MERCADO	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	NC2-807	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	582,250	582,250	582,250	582,250	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,294.00	0.00	0.0%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE SINALOA Y CALLES ALEDAÑAS AL PARQUE DE LA COLONIA EL RANCHITO	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	NC2-1293	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	4,700,000	4,700,000	4,700,000	4,700,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	6,150.00	0.00	0.0%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE VILLAS DEL CORTEZ ENTRE LUZ VALENCIA Y VILLA ISABEL	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	NC2-822	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	1,408,000	1,408,000	1,408,000	1,408,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,129.00	0.00	0.0%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE 5 DE MAYO ENTRE LEONA VICARIO Y PRIVADA BALDEBRAMA	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	NC2-811	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	800,404	800,404	800,404	800,404	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,778.00	0.00	0.0%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE ALFONSO LOPEZ NIEGRO ENTRE BLVD MUSARO Y AVENIDA DE LOS ARQUITECTOS	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	NC2-826	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	3,669,518	3,669,518	3,669,518	3,669,518	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	8,154.00	0.00	0.0%	
PAVIMENTACION DE LACALLE BOCOACHI ENTRE DOS Y UNO	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	NC2-818	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	496,320	496,320	496,320	496,320	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,103.00	0.00	0.0%	
PAVIMENTACION DE LACALLE OLIVARES ENTRE PASEO RIO SONORA Y CALLEJON ROSALES	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	NC2-1289	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	9,000,000	9,000,000	9,000,000	9,000,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	10,523.00	0.00	0.0%	
PAVIMENTACION DE LACALLECAMPO VERDE ENTRE DE LOS MAESTROS Y LAZARO MERCADO	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	NC2-806	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	582,250	582,250	582,250	582,250	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,294.00	0.00	0.0%	
PAVIMENTACION DE LACALLE SANTA ROSA ENTRE 12 DE OCTUBRE Y MONTEVERDE	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	NC2-816	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	485,760	485,760	485,760	485,760	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,258.00	0.00	0.0%	
PAVIMENTACION DE LAS CALLES LAS VIRGENES ENTRE PERIFERICO ORIENTE Y PLAZA	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	NC2-824	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	1,202,731	1,202,731	1,202,731	1,202,731	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,673.00	0.00	0.0%	
PAVIMENTACION DE LAS CALLES 2INC ENTRE ZONA FEDERAL Y DEL INQUEL DEL CEDRO ENTRE URBANO Y PINTOR Y BISMILTO ENTRE URBANO Y PLATINO	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	NC2-1871	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	3,102,145	3,102,145	3,102,145	3,102,145	100.0%	0	0	OBRA	0.00	0.00	0.0%	
PAVIMENTACION DEL BLVD. SOLIDARIDAD ENTRE JUAN BAUTISTA DE ESCALANTE Y CUARTO DE BORDO (SEGUNDA ETAPA)	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	NC2-985	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	31,968,414	31,968,414	31,968,414	31,968,414	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	78,456.00	0.00	0.0%	
PAVIMENTACION DEL BLVD. ZAMORA (INCLUYE PUENTE) ENTRE BLVD. PROGRESO Y PUEBLO GRANDE	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	NC2-1287	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	11,500,000	11,500,000	11,500,000	11,500,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	10,342.00	0.00	0.0%	
PAVIMENTACION DEL ESTACIONAMIENTO DE LA PARROQUIA SANTA ELENA	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	NC2-823	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,200.00	0.00	0.0%	
PAVIMENTACION (I ETAPA) BLVD CAPOMI ENTRE AIRE PURO Y FELIX GONZALEZ LUNA DE LA COLONIA ARBOLEDA	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	NC2-1288	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	6,000.00	0.00	0.0%	
PAVIMENTACION (II ETAPA) CALLE CUARTA ENTRE BENITO JUAREZ Y RAMON NODRIGA	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	NC2-810	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	1,792,465	1,792,465	1,792,465	1,792,465	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,527.00	0.00	0.0%	
PAVIMENTACION PARA EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO DE BLVD.-AMPLIACION SOLIDARIDAD PRIMERA ETAPA. HILLO	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	NC2-429	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	33,524,479	33,524,479	33,524,479	33,524,479	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	78,456.00	0.00	0.0%	
PAVIMENTACION PARA LA BAJADA Y SUBIDA DEL TRAMO BLVD. SERNA-FIDEL VELAZQUEZ	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	NC2-804	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	4,444.00	0.00	0.0%	
PAVIMENTACION DRENAGE DEL BLVD SOLIDARIDAD HASTA EL BLVD QUIROGA	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	NC2-984	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	17,982,000	17,982,000	17,982,000	17,629,412	98.0%	0	0	METROS CUADRADOS	23,540.00	0.00	0.0%	
PROYECTO INTEGRAL PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO INDEPENDENCIA, INCLUYE OBRA DE TOMA Y ACUEDUCTO DE PRESA PLUTALCO	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	NC2-552	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SAGARHPA	272,871,000	272,871,000	272,871,000	272,871,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	
PROYECTO PARA OBRA DEPORTIVA HERMOSILLO	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	NC2-781	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	0	0	0	0	0.0%	0	0	PROYECTO	0.00	0.00	0.0%	
RECONSTRUCCION DE CARRETERA CALLE 26 (PALO VERDE-REFORMA), VARIOS TRAMOS DEL KM 20-900 AL KM 50-900	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	ED-305	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR JCES	8,460,000	8,460,000	8,460,000	8,460,000	100.0%	0	0	KILOMETRO	16.00	0.00	0.0%	
REMODELACION DE CAMPO DE BEISBOL DE LIGA DEL RANCHITO	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	NC2-720	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	250,000	250,000	250,000	250,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
REMODELACION DEL DEPORTIVO EL CARCAMO 1 ETAPA	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	NC2-726	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	5,533,000	5,533,000	5,533,000	5,533,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
REMODELACION DEL GIMNASIO SOLIDARIDAD	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	NC2-715	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
TRABAOS COMPLEMENTARIOS (PARADAS DE AUTOBUSES), MONUMENTOS, OBRAS PLUVIALES Y REHABILITACION DE PAVIMENTO EN CALLES ALEDAÑAS AL BLVD.	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	NC2-1286	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	302,000.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO EN EL BARRIO LA CALERA	31-HUACHINERA	HUACHINERA	NC2-691	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	1,176,656	1,176,656	1,176,656	1,176,656	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE DOS AULAS, DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS J.M. ALVARO OBREGON	33-HUATABAMPO	HUATABAMPO	NC2-575	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC	3,016,944	3,016,944	3,016,944	3,016,944	100.0%	0	0	AULA	4.00	2.00	50.0%	
CONSTRUCCION DE DOS AULAS, SERVICIOS SANITARIOS, PLAZA CIVICA, BEBEDERO Y CIRCO PERIMETRAL ESC. SECUNDARIA NUEVA DRECCION	33-HUATABAMPO	HUATABAMPO	NC2-584	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC	4,104,260	4,104,260	4,104,260	4,104,260	100.0%	0	0	AULA	6.00	0.00	0.0%	
PAVIMENTACION DE AVENIDA ALFREDO MURILLO ENTRE CONSTITUCION Y GUERRERO, HUATABAMPO	33-HUATABAMPO	HUATABAMPO	NC2-561	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	1,978,963	1,978,963	1,978,963	1,978,963	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,129.00	0.00	0.0%	
PAVIMENTACION DE AVENIDA ALLENDE ENTRE MONICO VALENZUELA Y DREN LAS ANIMAS, HUATABAMPO	33-HUATABAMPO	HUATABAMPO	NC2-562	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	1,690,742	1,690,742	1,690,742	1,690,742	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,246.00	0.00	0.0%	
PAVIMENTACION DE AVENIDA BENAMIN ENTRE CONSTITUCION Y 16 DE SEPTIEMBRE HUATABAMPO	33-HUATABAMPO	HUATABAMPO	NC2-563	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	1,145,738	1,145,738	1,145,738	1,145,738	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,155.00	0.00	0.0%	
PAVIMENTACION DE AVENIDA EUGENIO MARTINEZ ENTRE CONSTITUCION Y GUERRERO, HUATABAMPO	33-HUATABAMPO	HUATABAMPO	NC2-564	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	2,209,333	2,209,333	2,209,333	2,209,333	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,285.00	0.00	0.0%	
PAVIMENTACION DE AVENIDA FAUSTO YOPETE ENTRE CONSTITUCION Y GUERRERO, HUATABAMPO	33-HUATABAMPO	HUATABAMPO	NC2-565	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	2,065,572	2,065,572	2,065,572	2,065,572	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,278.00	0.00	0.0%	
PAVIMENTACION DE AVENIDA FRANCISCO SERRANO ENTRE LUIS DONALDO COLOSIO Y GUERRERO, HUATABAMPO	33-HUATABAMPO	HUATABAMPO	NC2-566	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	974,147	974,147	974,147	974,147	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	819.00	0.00	0.0%	
PAVIMENTACION DE AVENIDA PEDRO ALMADA ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y L.D. COLONIO HUATABAMPO	33-HUATABAMPO	HUATABAMPO	NC2-567	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	1,051,594	1,051,594	1,051,594	1,051,594	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	915.00	0.00	0.0%	
PAVIMENTACION DE CALLE DEPORTIVO ENTRE AVENIDA TECNOLOGICO Y IA Y LA CUADRA HUATABAMPO	33-HUATABAMPO	HUATABAMPO	NC2-573	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	2,214,469	2,214,469	2,214,469	2,214,469	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,474.00	0.00	0.0%	
PAVIMENTACION DE CALLE MOCTEZUMA ENTRE NICOLAS BRAVO Y PROGRESO, HUATABAMPO	33-HUATABAMPO	HUATABAMPO	NC2-574	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	5,101,058	5,101,058	5,101,058	5,101,058	100.0%	0	0	AULA	5,593.00	5,593.00	100.0%	
PAVIMENTACION DE CALLEJON PLUTALCO ELIAS CALLES ENTRE CONSTITUCION Y GUERRERO, HUATABAMPO	33-HUATABAMPO	HUATABAMPO	NC2-568	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	1,506,181	1,506,181	1,506,181	1,506,181	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,240.00	0.00	0.0%	
PAVIMENTACION DE CALLEJON S. TALAMANTE ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y GUERRERO, HUATABAMPO	33-HUATABAMPO	HUATABAMPO	NC2-570	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	936,917	936,917	936,917	936,917	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	790.00	0.00	0.0%	
PAVIMENTACION DE CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE NAVOJIA	33-HUATABAMPO	NAVOJIA	NC2-863	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	14,350.00	0.00	0.0%	
PAVIMENTACION DE CLLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE PROGRESO Y USIBAMPO, HUATABAMPO	33-HUATABAMPO	HUATABAMPO	NC2-572	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	4,803,819	4,803,819	4,803,819	4,803,819	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	5			

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

"Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por un partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Esta prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros destinos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá de ser denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley aplicable y ante la autoridad competente."

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Sector	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Remedios Financieros		Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							3	4	5		6	7				
PAVIMENTACION DEAVENIDA ROBLENTRE CALLE SEPTIMA Y CARRETERA NAVOJOA, HUATABAMPO	33-HUATABAMPO	HUATABAMPO	NC2-569	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIUR	2,529,915	2,529,915	2,529,915	2,529,915	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,476.00	0.00	0.0%
PAVIMENTACION DECALLE 10DEABRIL ENTRE VICENTE SUAREZ Y AGUSTIN MELGAR, HUATABAMPO	33-HUATABAMPO	HUATABAMPO	NC2-571	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIUR	1,761,552	1,761,552	1,761,552	1,761,552	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,477.00	0.00	0.0%
ELECTRIFICACION EN VARIAS CALLES DE VARIAS LOCALIDADES DE HUEPAC	34-HUEPAC	COBERTURA MUNICIPAL	NC2-1315	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIUR	782,612	782,612	782,612	782,612	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
PAVIMENTACION DE DIVERSAS VIALIDADES PARA ELMUNICIPIO DE HUEPAC	34-HUEPAC	HUEPAC	NC2-1004	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIUR	2,997,000	2,997,000	2,997,000	2,997,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,016.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE DOS AULAS, SERVICIOS SANITARIOS, PLAZA CIVICA, BEBEDERO Y CERCO PERIMETRAL, TELESECUNDARIA NUEVA CREACION	35-IMURIS	IMURIS	NC2-581	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC	3,022,632	3,022,632	3,022,632	3,022,632	100.0%	0	0	AULA	6.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE DOSAULAS, DIRECCION, SERVICIOS SANITARIOS CERCO PERIMETRAL, BEBEDERO Y PLAZA CIVICA E.P. NIVASCAC, VILLA TRINTEO	36-MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO	NC2-576	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC	3,775,827	3,775,827	3,775,827	3,775,827	100.0%	0	0	AULA	7.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALTICO EN VARIAS VIALIDADES DE LACOLONIA SONORA AV. TONICHI ENTRE CANAÑA Y GUAYMAS AV. IMURIS ENTRE CAJEME Y	42-NAVOJOA	NAVOJOA	NC2-1032	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIUR	0	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	0.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE AULA, E.P. POTRERO DEL LLANO	42-NAVOJOA	EL JIJURI	NC2-625	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC	496,437	496,437	496,437	496,437	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%
PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO	42-NAVOJOA	NAVOJOA	NC2-1033	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIUR	0	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	0.00	0.00	0.0%
PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO ENAVENIDA ABAOULO ENTRE FLORES MAGON Y BELISARIO DOMINGUEZ EN COLONIA TIERRA BLANCA	42-NAVOJOA	NAVOJOA	NC2-1025	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIUR	0	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,210.00	0.00	0.0%
PAVIMENTACION DE LA CALLE VICAM ENRE SONORA Y HUATABAMPO	42-NAVOJOA	NAVOJOA	NC2-695	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIUR	7,114,832	7,114,832	7,114,832	3,653,649	51.4%	0	0	METRO CUADRADO	11,941.00	5,851.00	49.0%
PAVIMENTACION DE VARIAS VIALIDADES	42-NAVOJOA	NAVOJOA	NC2-1327	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIUR	29,970,000	29,970,000	29,970,000	29,967,347	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	28,798.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE AULA, E.P. ALVARO OBREGON	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	NC2-626	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC	515,208	515,208	515,208	515,208	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%
CONSTRUCCION DE DOS AULAS, SERV. SANITARIOS, PLAZA CIVICA, BEBEDERO Y CERCO PERIMETRAL, ESC. SECUNDARIA NUEVA CREACION, AGUA ZARCA (LA MESA)	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	NC2-582	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC	4,285,639	4,285,639	4,285,639	4,285,639	100.0%	0	0	AULA	6.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE DOS AULAS, SERVICIOS SANITARIOS, PORTICO, DIRECCION DOBLE Y OBRA EXT. E.P. NIVACRACIONAMIENTO COMAS DEL SOL	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	NC2-577	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC	3,734,507	3,734,507	3,734,507	3,734,507	100.0%	0	0	AULA	6.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRIV. OPALO DE LA COLONIA MANLIO FABIO BELTRONES	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	NC2-1020	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIUR	334,708	334,708	334,708	334,708	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	372.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DECALLE LAGO DE PLATA, ENTRE CALLE LAGO TRILIBO Y PROLONG. TECNOLÓGICO	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	NC2-1023	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIUR	2,689,800	2,689,800	2,689,800	2,689,800	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,439.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DECALLE OJO DE TIGRE DE LA COL. MANLIO FABIO BELTRONES	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	NC2-1019	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIUR	1,000,222	1,000,222	1,000,222	1,000,222	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,153.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DECALLE ZIRCONIA DE LA COLONIA MANLIO FABIO BELTRONES	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	NC2-1021	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIUR	1,405,918	1,405,918	1,405,918	1,405,918	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,544.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE LAGO PLATA, ENTE CALLE LAGO TRILIBO Y FLORES MAGON	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	NC2-1022	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIUR	6,022,637	6,022,637	6,022,637	6,022,637	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	6,926.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE LA PERLA DE LA COL. MANLIO FABIO BELTRONES	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	NC2-1018	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIUR	983,232	983,232	983,232	983,232	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	979.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DECENTRO COMUNITARIO EN LA COLONIA SOLIDARIDAD EN NOGALES	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	NC2-872	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIUR	6,020,000	6,020,000	6,020,000	5,121,509	85.1%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN NOGALES	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	NC2-1262	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
PAVIMENTACION DE LA CALLE TORRE EIFEL ENTRE TORRE LATINOAMERICANA Y FLORES MAGON	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	NC2-694	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIUR	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	4,602.00	0.00	0.0%
PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN LA COLONIA SOLIDARIDAD, NOGALES	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	NC2-785	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIUR	9,776,264	9,776,264	9,776,264	9,695,930	99.2%	0	0	METROS CUADRADOS	13,300.00	13,300.00	100.0%
PAVIMENTACION DEL BLVD. DEL REQUET PRIMERA ETAPA EN FRACC. CALIFORNIA	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	NC2-693	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIUR	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,955.00	0.00	0.0%
PAVIMENTACION DE LA CALLE LUIS DONALDO COLOSO MURRIETA	47-PITIQUITO	PITIQUITO	NC2-1106	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIUR	498,918	498,918	498,918	342,530	68.7%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
PAVIMENTACION DE LACALLE JESUS GARCIA MORALES ENTRE LUIS DONALDO COLOSO	47-PITIQUITO	PITIQUITO	NC2-1107	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIUR	347,969	347,969	347,969	292,652	84.1%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
PAVIMENTACION DE LACALLE 5 DE MAYO ENTRE VICTOR ESTRELLA Y NARCIZO MENDOZA	47-PITIQUITO	PITIQUITO	NC2-1105	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIUR	332,813	332,813	332,813	236,320	71.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
PAVIMENTACION DE ACCESO A PLAZA HERMOSA	48-PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	NC2-634	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIUR	10,528,404	10,528,404	10,528,404	10,528,404	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	20,969.00	0.00	0.0%
PAVIMENTACION DE LAS VIALIDADES SECUNDARIAS DE LA ZONACENTRO Y MALECON, PUERTO PEÑASCO	48-PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	NC2-451	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIUR	18,446,616	18,446,616	18,446,616	18,446,616	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	16,942.00	0.00	0.0%
PAVIMENTACION DE LASVIALIDADES PRIMARIAS DE LA ZONA CENTRO Y MALECON, PUERTO PEÑASCO	48-PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	NC2-452	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIUR	19,837,569	19,837,569	19,837,569	19,837,569	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	17,486.00	0.00	0.0%
PAVIMENTACION EN BLVD. RAFAEL GOODY CISNEROS DESDE AVENIDA MELCHOR OCAMPO HASTA AVE. ALVARO OBREGON (1TA. ETAPA)	48-PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	NC2-1292	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIUR	8,850,000	8,850,000	8,850,000	8,850,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	18,908.00	0.00	0.0%
PAVIMENTACION ENBLVD RAFAEL GOODY CISNEROS DESDE AVENIDA MELCHOR OCAMPO HASTA AV. ALVARO OBREGON	48-PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	NC2-1101	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIUR	7,500,000	7,500,000	7,500,000	7,500,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	16,743.00	0.00	0.0%
PAVIMENTACION DE LA CALLE DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE TEPAHUI	49-QUIRREGO	QUIRREGO	NC2-1001	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIUR	1,791,103	1,791,103	1,791,103	1,791,103	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,100.00	0.00	0.0%
PAVIMENTACION DE LA CALLE MEXICO ENTRE CALLELADAMA Y ABAOULO	49-QUIRREGO	QUIRREGO	NC2-1000	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIUR	931,024	931,024	931,024	931,024	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	925.00	0.00	0.0%
PAVIMENTACION DE LA CALLEPUEBLA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLEJON A LA PLAZA	49-QUIRREGO	QUIRREGO	NC2-999	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIUR	601,905	601,905	601,905	601,905	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	582.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA DIF MUNICIPAL	51-ROSARIO	ROSARIO	NC2-1330	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIUR	1,196,819	1,196,819	1,196,819	1,196,819	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
REMODELACION DE PALACIO MUNICIPAL	51-ROSARIO	ROSARIO	NC2-1329	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIUR	1,341,914	1,341,914	1,341,914	1,341,914	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE AURORA	52-SAHUARIPA	SAHUARIPA	NC2-676	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIUR	3,429,757	3,429,757	3,429,757	3,429,757	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,955.00	0.00	0.0%
PAVIMENTACION DE DIVERSAS VIALIDADES PARA EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE DE JESUS	53-SAN FELIPE DE JESUS	SAN FELIPE DE JESUS	NC2-1066	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIUR	2,997,000	2,997,000	2,997,000	2,938,235	98.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,116.00	0.00	0.0%
ALUMBRADO PUBLICO Y GRADAS EN CAMPOS DE BEISBOL DEL BOSQUE DE LA CIUDAD	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	NC2-870	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC	2,232,360	2,232,360	2,232,360	1,645,323	73.7%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
CONSTRUCCION DE BAÑOS EN E.P. SOLIDARIDAD NO. 2	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	NC2-1273	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC	183,047	183,047	183,047	183,047	100.0%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUETBOL EN EL EJIDO INDEPENDENCIA	55-SAN LUIS RIO COLORADO	INDEPENDENCIA	NC2-1266	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC	200,000	200,000	200,000	200,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN E.P. PROFESORA EV S. DE LOPEZ MATEOS	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	NC2-1270	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC	220,574	220,574	220,574	220,574	100.0%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE CANCHAS DE BALONCESTO CON GRADAS Y MALLA SOMBRRA	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	NC2-1283	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC	600,000	600,000	600,000	600,000	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE CANCHAS DE BASQUETBOL CON GRADERIA GRADERIA PARA CAMPO DE FUTBOL EN CENTRO DE EST.SUP. DEL ESTADO DE SONORA (CESUES)	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	NC2-1279	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC	1,900,000	1,900,000	1,900,000	1,900,000	100.0%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE CANCHAS DE FUTBOL RAPIDO EN EL COLEGIO DE EST.	55-SAN LUIS RIO COLORADO	GOLFO DE SANTA CLARA	NC2-1281	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC	185,041	185,041	185,041	185,041	100.0%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE CANCHAS DEFUOTBOL Y BASKETBOOL	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	NC2-1282	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC	480,000	480,000	480,000	480,000	100.0%	0	0	AULA	2.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL DE LA PARTE FRONTAL E.P. LUIS G. CANO	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	NC2-1268	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC	70,382	70,382	70,382	70,382	100.0%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN J.N. ANTONIO LORENZO LAVOSIER	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	NC2-1267	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC	70,349	70,349	70,349	70,349	100.0%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE DIRECCION EN E.P. NUEVA CREACION	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	NC2-1271	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC	129,645	129,645	129,645	129,645	100.0%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

"Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por un partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Esta prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros destinos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá de ser denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley aplicable y ante la autoridad competente."

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Sector	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Remedios Financieros		Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							3	4	5		6	7				
CONSTRUCCION DE ESPACIO PARA ALMACEN EN E.P. SOLIDARIDAD NO. 1	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	NC2-1269	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC	164,385	164,385	164,385	164,385	100.0%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE GUARN, BANQUETAS Y PAVIMENTO ASFALTICO DEL PERIMETRO DEL PREESCOLAR ABLEIARDO L. RODRIGUEZ,SAN LUIS RIO COLORADO	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	NC2-523	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	3,953,309	3,953,309	3,953,309	3,953,309	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	7,619.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAV. ASFALTICO DELPERIMETRO DE LA E.P.FELIPE ANGELE, SLRC	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	NC2-521	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	3,287,482	3,287,482	3,287,482	3,287,482	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	6,873.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO ASFALTICO DEL PERIMETRO DEL PREESCOLAR CUCAPAH, SAN LUIS RIO COLORADO	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	NC2-525	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	3,194,515	3,194,515	3,194,515	3,194,515	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	9,123.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO ASFALTICO DELPERIMETRO DEL PREESCOLAR BAJA CALIFORNIA, SAN LUIS RIO COLORADO	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	NC2-524	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	CONSTR DEGUARNICIONES BANQ Y PAVIMENTO ASFALTICO DELPERIMETRO DEL PREESC BAJA CALIFORNIA SAN LUIS RIO COLORADO	2,185,183	2,185,183	2,185,183	2,185,183	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	7,011.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO ASFALTICODEL PERIMETRO DEL PREESCOLAR JUANA DE ARCO, SAN LUIS RIO COLORADO	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	NC2-527	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	2,287,302	2,287,302	2,287,302	2,287,302	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	4,929.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO ASFALTICO DL PERIMETRO DE LA E.P. GABINO BARRERA, SLRC	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	NC2-522	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	0	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	0.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO ASFALTICO DEL PERIMETRO DE PREESCOLAR PABLO MONTESINOS, SAN LUIS RIO COLORADO	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	NC2-528	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	2,778,109	2,778,109	2,778,109	2,778,109	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	6,269.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLEJON JUAREZ DE CALLE 23A A CALLE 26, SLRC	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	NC2-1334	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	1,056,432	1,056,432	1,056,432	1,056,432	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,083.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLEJON MADERO DECALLE 23 A CALLE 26 EN SLRC	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	NC2-1333	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	1,206,500	1,206,500	1,206,500	1,206,500	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,116.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES,BANQUETAS Y PAVIMENTO ASFALTICO DEL PERIMETRO DELPREESCOLAR ENRIQUERESAMEN,SANLUIS RIO COLORADO	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	NC2-526	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	3,387,888	3,387,888	3,387,888	3,387,888	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	7,689.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE LA CALLE MAZATLAN B ENTRE CALLE 44 Y CALLE 47	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	NC2-613	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	1,763,614	1,763,614	1,763,614	1,729,698	98.1%	0	0	METROS CUADRADOS	2,988.00	2,389.00	80.0%
CONSTRUCCION DE LA CALLE SOTO ENTRE AVENIDA CONSTITUCION Y AVENIDA TLAXCALA	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	ND-193	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	1,608,490	1,608,490	1,608,490	1,608,490	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
CONSTRUCCION DE MALLA SOMBRA	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	NC2-1280	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC	225,000	225,000	225,000	225,000	100.0%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE MALLA SOMBRA, AMPLIACION DEL AREA DE SANITARIOS Y PINTURA EN E. JUAN G. CABRAL Y EULOGIO MEDINA HOYOS	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	NC2-1275	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC	160,000	160,000	160,000	160,000	100.0%	0	0	AULA	2.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DEGUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 24 DE AVENIDA MADERA AVENIDA HIDALGO,SLRC	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	NC2-1335	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	1,638,280	1,638,280	1,638,280	1,638,280	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,083.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DEL NUEVO EDIFICIO PARA EL SISTEMA DE DESARROLLO INT. DE LA FAMILIA (DF)	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	NC2-1173	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	1,091,543	1,091,543	1,091,543	1,091,543	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
EQUIPAMIENTO Y OBRA COMPLEMENTARIA DENUEVO EDIFICIO PARA EL SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	NC2-880	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	403,068	403,068	403,068	235,662	58.5%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
PAIMENTACION DE VIALIDADES EN PARQUE IND. Y OTRA COLONIA (CALLE RIO BALSAY Y AVENIDA DURANGO)	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	NC2-1163	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	6,956,572	6,956,572	6,956,572	6,956,572	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
PAVIMENTACION DE CALLE JOSÉ LOPEZ PORTILLO	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	NC2-658	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	3,838,878	3,838,878	3,838,878	2,645,222	68.9%	0	0	METROS CUADRADOS	8,430.00	8,009.00	95.0%
PAVIMENTACION DE LA CALLE COLIMA ENTRE CALLE SOTO	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	NC2-659	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	0	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	0.00	0.00	0.0%
PAVIMENTACION DE LA CALLE COLIMA ENTRE CALLE 30 Y 34 EN SLRC	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	NC2-884	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	3,963,084	3,963,084	3,963,084	3,886,000	98.1%	0	0	METROS CUADRADOS	8,005.00	8,005.00	100.0%
PAVIMENTACION DE LA CALLE MAZATLAN ENTRE CALLE 44 Y CALLE 47 SLRC	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	NC2-612	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	1,547,170	1,547,170	1,547,170	1,517,417	98.1%	0	0	METROS CUADRADOS	2,498.00	1,998.00	80.0%
PAVIMENTACION DE LA CALLE SAN JUAN ENTRE AVENIDA SAN FELIPE Y AVENIDA SAN ESTEBAN	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	ED-188	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	1,657,733	1,657,733	1,657,733	1,657,733	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
PAVIMENTACION DEL BOULEVARD PASEO LAS TORRES ENTRE CALLES EDMUNDO TABORDA Y GUILLERMO PRIETO	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	NC2-705	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	5,250,000	5,250,000	5,250,000	4,634,327	88.3%	0	0	METROS CUADRADOS	10,289.00	8,231.00	80.0%
PAVIMENTACION DE LA CALLE MAZATLAN C ENTRE CALLE44 Y CALLE 48	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	NC2-614	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	1,457,006	1,457,006	1,457,006	1,429,522	98.1%	0	0	METROS CUADRADOS	5,415.00	3,249.00	60.0%
REMODELACION DE ESTADIO DE BEISBOL CLUB 30-50	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	NC2-1264	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC	739,351	739,351	739,351	739,351	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
SUMINISTRO E INSTALACION DE LOSETA PARA SALONES DE CLASES	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	NC2-1277	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC	26,000	26,000	26,000	26,000	100.0%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%
SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN ESCUELA PRIMARIA	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	NC2-1278	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%
PAVIMENTACION DE LA AVENIDA BUENA VITA ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE SIN NOMBRE, SAN PEDRO DE LA CUEVA	57-SAN PEDRO DE LA CUEVA	SAN PEDRO DE LA CUEVA	NC2-632	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	924,818	924,818	924,818	924,818	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,045.00	0.00	0.0%
PAVIMENTACION DE LA CALLE ARIZPE ENTRE JUAREZ E HIDALGO, SAN PEDRO DE LA CUEVA	57-SAN PEDRO DE LA CUEVA	SAN PEDRO DE LA CUEVA	NC2-631	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	458,682	458,682	458,682	458,682	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	358.00	0.00	0.0%
PAVIMENTACION DE DIVERSAS VIALIDADES PARA EL MUNICIPIO DE SANTA ANA	58-SANTA ANA	SANTA ANA	NC2-992	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	4,995,000	4,995,000	4,995,000	4,995,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	10,820.00	0.00	0.0%
PAVIMENTACION DEL BLVD. LUIS DONALDO COLOSO ENTRE PARRILA D LA SALIDA A NOGALES Y CALLE VICENTE GUERRERO EN SANTA CRUZ	59-SANTA ANA	SANTA ANA	NC2-1222	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	460,558	460,558	460,558	460,558	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
PAVIMENTACION DEL BLVD. LUIS DONALDO COLOSO ENTRE PARRILA D LA SALIDA A NOGALES Y CALLE VICENTE GUERRERO EN SANTA CRUZ	59-SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	NC2-11319	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	152,292	152,292	152,292	152,292	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS, EN VARIAS LOCALIDADES DE SARIC	60-SARIC	COBERTURA MUNICIPAL	NC2-867	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	5,040,657	5,040,657	5,040,657	5,040,657	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	7,041.00	0.00	0.0%
PAVIMENTACION DE DIVERSAS VIALIDADES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO PARA EL MUNICIPIO DE SUAQUI GRANDE	62-SUAQUI GRANDE	SUAQUI GRANDE	NC2-1067	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	2,997,000	2,997,000	2,997,000	2,938,235	98.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,472.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE EMPLEO DEPORTIVO BICENTENARIO (SEGUNDA ETAPA)	63-TEPACHE	TEPACHE	NC2-700	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
PAVIMENTACION DE DIVERSAS VIALIDADES PARA ELMUNICIPIO DE TEPACHE	63-TEPACHE	TEPACHE	NC2-986	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	1,622,580	1,622,580	1,622,580	1,590,765	98.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,859.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE TERRACERAS Y REVESTIMIENTO EN EL CAMINO A LA COMUNIDAD DE EL OCUCA	64-TRINCHERAS	EL OCUCA	NC2-1170	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	2,761,862	2,761,862	2,761,862	2,755,131	99.8%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
CONSTRUCCION DE TERRACERAS Y REVESTIMIENTO EN ELCAMINO A LA COMUNIDAD	64-TRINCHERAS	EL OCUCA	NC2-1110	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	464,808	464,808	464,808	464,808	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
REMODELACION DEL PALACIO MUNICIPAL DE TRINCHERAS	64-TRINCHERAS	TRINCHERAS	NC2-669	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC	6,142,200	6,142,200	6,142,200	4,421,110	72.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
CONSTRUCCION DE DOS AULAS, DIRECCION, SERVICIOS SANITARIOS, PLAZA CIVICA, BEBEDERO Y CERCO PERIMETRAL Y OBRA EXT. ESC. TELESECUNDARIA 365	65-TUBUTAMA	SAN MANUEL (SAN MANUEL OCUCA)	NC2-585	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC	2,779,246	2,779,246	2,779,246	2,779,246	100.0%	0	0	AULA	7.00	7.00	100.0%
PAVIMENTACION DE DIVERSAS VIALIDADES PARA EL MUNICIPIO DE URES	66-URES	HEROICA CIUDAD DE URES	NC2-991	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	4,287,133	4,287,133	4,287,133	4,287,133	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	5,419.00	0.00	0.0%
PAVIMENTACION DE DIVERSAS VIALIDADES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS Y GUARNICIONES	69-YECORA	YECORA	NC2-990	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	3,251,745	3,251,745	3,251,745	3,187,985	98.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,355.00	3,355.00	100.0%
PAVIMENTACION DE LA CALLE COPACABANA	70-GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES	SAN ANTONIO	NC2-1104	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	740,263	740,263	740,263	537,516	72.6%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
PAVIMENTACION DE DIVERSAS VIALIDADES PARA EL MUNICIPIO DE PLUTALCO ELIAS CALLES	70-GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES	SONOITA	NC2-987	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	2,997,000	2,997,000	2,997,000	2,938,235	98.0%	0	0	METROS CUADRADOS	6,238.00	0.00	0.0%
PAVIMENTACION DE LA CALLE 10 ENTRE AVENIDA H Y AVENIDA K	70-GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES	SONOITA	NC2-1103	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	983,706	983,706	983,706	378,345	38.5%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
PAVIMENTACION A BASE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLEMIGUEL HIDALGO ENTRE FRATERNIDAD Y SANALONIA, VILLA JUAREZ	71-BENITO JUAREZ	VILLA JUAREZ	NC2-546	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	5,779,955	5,779,955	5,779,955	5,779,955	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	7,128.00	0.00	0.0%
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA S DE FEBERO ENTRE MIGUEL HIDALGO Y DREN AGRICOLA, VILLA JUAREZ	71-BENITO JUAREZ	VILLA JUAREZ	NC2-544	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	13,867,594	13,867,594	13,867,594	13,867,594	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	17,076.00	0.00	0.0%

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

"Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por un partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Esta prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros destinos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá de ser denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley aplicable y ante la autoridad competente."

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Sector	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							3	4	5		6	7				
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PLAN DE GUADALUPE ENTRE FRATERINIDAD Y SANALONIA, VILLA JUAREZ	71-BENITO JUAREZ	VILLA JUAREZ	NC2-547	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	2,725,293	2,725,293	2,725,293	2,725,293	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,336.00	0.00	0.0%
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SOE MAYO ENTRE FRATERINIDAD Y PALMITOS, VILLA JUAREZ	71-BENITO JUAREZ	VILLA JUAREZ	NC2-543	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	5,394,337	5,394,337	5,394,337	5,394,337	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	6,636.00	0.00	0.0%
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA VALSEQUILO ENTRE INDEPENDENCIA Y MIGUEL HIDALGO, VILLA JUAREZ	71-BENITO JUAREZ	VILLA JUAREZ	NC2-545	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	9,476,580	9,476,580	9,476,580	9,476,580	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	11,904.00	0.00	0.0%
RECARPETEO CON CARPETA ASFALTICA EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS	72-SAN IGNACIO RIO MUERTO	SAN IGNACIO RIO MUERTO	NC2-678	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	1,337,889	1,337,889	1,337,889	1,337,889	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
RECONSTRUCCION																
RECONSTRUCCION Y REMODELACION DE PLAZA CIVICA EN MINAS NUEVAS	3-ALAMOS	MINAS NUEVAS	NC2-1221	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	729,545	729,545	729,545	680,890	93.3%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
RECONSTRUCCION DEL CAMINO DESDE E.C. (CABORCA-DESEMBOQUE) DEL KM1+320 AL KM 4+800	17-CABORCA	COBERTURA MUNICIPAL	NC2-1097	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	3,176,202	3,176,202	3,176,202	3,176,202	100.0%	0	0	KILOMETRO	3.00	0.00	0.0%
RECONSTRUCCION DEL CAMINO Y GRUEGA-ESTACION SANHUARO DEL KM 15+950 AL KM 46+000	17-CABORCA	COBERTURA MUNICIPAL	NC2-1096	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	7,500,799	7,500,799	7,500,799	7,500,799	100.0%	0	0	KILOMETRO	8.00	0.00	0.0%
AMPLIACION																
AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD EL PAREDON, BENITO JUAREZ	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	NC2-1316	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	536,273	536,273	536,273	536,273	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
AMPLIACION DE LA REDDE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE ACONCHI	1-ACONCHI	COBERTURA MUNICIPAL	NC2-689	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	1,200,000	1,200,000	1,200,000	339,485	28.3%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO BLVD. REFORMA FINAL SUR ENTRE AVE. MARIN VAZQUEZ Y AVENIDA BENITO JUAREZ	11-BACAOCHI	BACAOCHI	NC2-1009	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	1,079,434	1,079,434	1,079,434	1,079,434	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,233.00	0.00	0.0%
AMPLIACION DE LA CONSTRUCCION DE RECINTO FISCAL ESTRATEGICO PRIMARA ETAPA	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	NC2-551	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	59,497,695	59,497,695	59,497,695	58,800,377	98.8%	0	0	OBRA	1.00	0.75	75.0%
AMPLIACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN CARBO	20-CARBO	CARBO	NC2-871	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	5,000,000	5,000,000	5,000,000	3,360,817	67.2%	0	0	OBRA	1.00	0.85	85.0%
MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (NAVOJOA-ETCHOJIA-HUATABAMPO) EL SALITRAL-LA BOCANIA-EHUICHUCA, TRAMO DEL KM 0+000 AL	26-ETCHOJIA	COBERTURA MUNICIPAL	NC1-024	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR JCES	6,791,682	6,791,682	6,791,682	6,791,682	100.0%	0	0	KILOMETRO	7.00	7.00	100.0%
AMPLIACION DE UNIDAD DEPORTIVA GUAYMAS SUR	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	ED-084	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	22,227,429	22,227,429	22,227,429	22,227,429	100.0%	0	0	MÓDULO	1.00	1.00	100.0%
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELEC. EN EL BLVD LOPEZ PORTILLO SECTOR I Y II DE LA COL. SAN RAFAEL	48-PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	NC2-876	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	14,987,848	14,987,848	14,987,848	14,987,848	100.0%	0	0	POSTE	325.00	0.00	0.0%
MODERNIZACION																
MODERNIZACION DE LA FISIONOMIA URBANA	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	NC2-1169	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	14,653,603	14,653,603	14,653,603	14,653,603	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
MODERNIZACION DE LA FISONOMIA URBANA EN LA CALLE SERDAN ENTRE MATAMOROS Y PINO SUAREZ	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	NC2-865	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	0	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	0.00	0.00	0.0%
MODERNIZACION DEL BLVD EUSEBIO KINO (SEGUNDA ETAPA) ENTRE BLVD. GÓMEZ FARIAS Y BLVD. IGNACIO SOTO	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	NC2-482	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	70,000,000	70,000,000	70,000,000	70,000,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
MODERNIZACION DE LA AVENIDA PESQUERA	42-NAVOJOA	NAVOJOA	NC2-679	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	12,235,141	12,235,141	12,235,141	7,331,726	59.9%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
MEJORAMIENTO DE LAS PLAZAS PRINCIPALES DEL MALECON EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO	48-PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	NC2-994	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	7,914,273	7,914,273	7,914,273	7,914,273	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	15,577.00	0.00	0.0%
MEJORAMIENTO																
ELABORACION DE PROYECTOS ELEC. PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DIVERSA, MEJORAMIENTO DE IMAGEN, PAVIMENTACION DECALLE Y EQUIPAM. URBANIZAN	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	NC2-963	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	5,820,743	5,820,743	5,820,743	5,820,743	100.0%	0	0	PROYECTO	16.00	16.00	100.0%
INSTALACION DE CANDILEAS DEL ESTADIO DE BEISBOL RUBEN CHATO GONZALEZ	7-ÁTIL	ÁTIL	NC2-702	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	1,440,000	1,440,000	1,440,000	1,440,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
REMEDIACION DEL EDIFICIO DEL DIF MUNICIPAL EN BACANORA	9-BACANORA	BACANORA	NC2-670	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	2,100,000	2,100,000	2,100,000	1,546,328	73.6%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO EN GENERAL	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	NC2-1193	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC ISIE	347,970	347,970	347,970	347,970	100.0%	0	0	AULA	1.00	0.85	85.0%
ALUMBRADO PUBLICO EN PLAZA INTEGRAL COMUNITARIA, COLONIA EL APACHE, HERMOSILLO	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	NC2-782	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	1,227,599	1,227,599	1,227,599	1,201,599	97.9%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
REMEDIACION DE GIMNASIO SOLIDARIDAD II ETAPA	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	NC2-727	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	2,954,981	2,954,981	2,954,981	2,954,981	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
REPARACION Y ADECUACION DEL SISTEMA	30-HERMOSILLO	SAN PEDRO O EL SAUCITO (SAN PEDRO EL SAUCITO)	NC2-1189	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC ISIE	390,938	390,938	390,938	390,938	100.0%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%
REMEDIACION DE ESTADIO DE BEISBOL	47-PITIKUITO	PITIKUITO	NC2-1108	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	1,500,000	1,500,000	1,500,000	420,000	28.0%	0	0	OBRA	1.00	0.66	66.0%
REPARACION DE BAÑOS EN E.P. JUAN ESCUTIA	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	NC2-1272	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC	263,794	263,794	263,794	263,794	100.0%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%
MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS EN SANTA ANA	58-SANTA ANA	SANTA ANA	NC2-633	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	14,723,652	14,723,652	14,723,652	12,832,106	87.2%	0	0	METROS CUADRADOS	25,414.00	18,044.00	71.0%
REHABILITACION																
REHABILITACION DE ESPACIOS FISICOS Y EDUCATIVOS EN LA COLONIA VALLE VERDE (ESCUELA PRIMARIA CENTRO DEL NORTE) EN CD. OBREGÓN	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	NC2-1304	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	404,526	404,526	404,526	404,526	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS, J.N. JUAN ENRIQUE PESTALOZZI EN ESPERANZA	18-CAJEME	ESPERANZA	NC2-795	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC ISIE	820,273	820,273	820,273	820,273	100.0%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%
REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES E.P. MARGARITA MAZA DE JUAREZ EN PUEBLO YAQUI	18-CAJEME	PUEBLO YAQUI	NC2-798	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC ISIE	1,069,671	1,069,671	1,069,671	1,069,671	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
REHABILITACION INTEGRAL DE LA ESCUELA SECUNDARIA MARTINES DE 1906 EN CANANEA	19-CANANEA	HEROICA CIUDAD DE CANANEA	NC2-1168	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC ISIE	9,398,075	9,398,075	9,398,075	9,398,075	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.80	80.0%
REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS, ESC. SECUNDARIA AMADO NERVO EN EMPALME	25-EMPALME	EMPALME	NC2-803	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC ISIE	1,913,273	1,913,273	1,913,273	1,913,273	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACION DE BANQUETAS EN EL BLVD. PEDRO G. MORENO GUAYMAS	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	NC2-784	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	1,224,474	1,224,474	1,224,474	1,033,432	84.4%	0	0	METROS CUADRADOS	2,364.00	2,364.00	100.0%
REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE EN EL BLVD. PEDRO G. MORENO, GUAYMAS	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	NC2-786	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	2,938,839	2,938,839	2,938,839	2,821,835	96.0%	0	0	METROS LINEALES	2,753.00	2,753.00	100.0%
REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS, E.P. LUIS G. DAVILA EN GUAYMAS	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	NC2-800	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC ISIE	1,315,667	1,315,667	1,315,667	1,315,667	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
REHABILITACION DESUELA PRIMARIA MAGISTERIO I Y II EN EL POLIGONO EL APACHE	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	NC2-1298	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	456,251	456,251	456,251	456,251	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACION DE JARDIN DE NIÑOS ANDRES QUINTANA ROO EN EL POLIGONO EL APACHE	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	NC2-1297	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	90,141	90,141	90,141	90,141	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	33-HUATABAMPO	HUATABAMPO	NC2-862	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACION DE ALIMENTADORES ELECTRICOS, J.N. SONORA, NOGALES	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	NC2797	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC ISIE	148,568	148,568	148,568	148,568	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
REHABILITACION DE CAPILLA SAN FRANCISCO EN LA COLONIA SOLIDARIDAD	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	NC2-1302	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	237,403	237,403	237,403	237,403	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACION DE ESPACIOS FISICOS Y EDUCATIVOS EN LA COLONIASOLIDARIDAD (JARDIN DE NIÑOS LUIS DONALDO COLOSIO) EN NOGALES	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	NC2-1303	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	270,782	270,782	270,782	270,782	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACION DE TEMPLO SINAI EN LA COLONIA SOLIDARIDAD	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	NC2-1301	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	219,587	219,587	219,587	219,587	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACION DE ESTADIO DE CAMPOS DE BEISBOL EN LA COL. LOS OLIVOS Y AVENIDA JUAREZ	55-SAN LUIS RIO COLORADO	LUIS SANCHEZ	NC2-1265	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC	155,969	155,969	155,969	155,969	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO EL RITO (SEGUNDA ETAPA)	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	NC2-692	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	787,311	787,311	787,311	785,695	99.8%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE AV. REVOLUCION DECALLE 26 ACALLE 42	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	NC2-1016	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	0	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	0.00	0.00	0.0%

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

"Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por un partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Esta prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros destinos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá de ser denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley aplicable y ante la autoridad competente."

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Sector	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico								
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %					
							Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					8	9	10	10/9	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9												
REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE CALLE 12 DE AV. TLAXCALA A AVE. NUEVO LEON	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	NC2-1015	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	4,624,531	4,624,531	4,624,531	4,624,531	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	18,388.00	0.00	0.0%					
REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE CALLE 7 DEAVE. CARLOS G. CALLES A AVE. LIBERTAD	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	NC2-1017	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	7,299,738	7,299,738	7,299,738	7,299,738	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	29,207.00	0.00	0.0%					
REHABILITACION DE SANITARIOS, DESCARGAS SANITARIAS Y AREA DE JUEGOS EN E.P. RAFAEL RAMIREZ Y JAIME TORRES BODET	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	NC2-1274	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC	100,000	100,000	100,000	100,000	100.0%	0	0	AULA	3.00	0.00	0.0%					
REHABILITACION DEL PARQUE RECREATIVO EL RITIO	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	NC2-692	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	638,826	638,826	638,826	7,135	1.1%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%					
REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LA CLLE 26 DE AVENIDA CARLOS G. CALLES A CALLEJON LIBERTAD,SLRC	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	NC2-1336	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	8,430,357	8,430,357	8,430,357	8,430,357	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	18,388.00	18,388.00	100.0%					
REPARACION DE MALLA SOMBRÁ Y REHABILITACION DE SANITARIOS EN E.P. MARIA MENDOZA GOMEZ	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	NC2-1276	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC	111,461	111,461	111,461	111,461	100.0%	0	0	AULA	2.00	0.00	0.0%					
APORTACIONES FEDERALES 513 REGISTROS																					
FAIS																					
ISE																					
OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO REGIONAL																					
CONSTRUCCION DE LA CARRITERA ALIMENTADORA BARRANCA LAS GUJAS-NAHUIBAMPO-SAN JUAN SEAJQUA LOS ESTRADOS						0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SE-002/11	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	50,025,671	50,025,671	50,025,671	48,114,677	96.2%	55,944	0	KILOMETRO	17.00	16.80	98.8%
RECONSTRUCCION DE LA CARR. PROV.-ORTIZ DEL KM 1-500						0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SE-001/11	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	5,400,000	5,400,000	5,400,000	4,613,380	85.4%	0	0	KILOMETRO	1.00	0.90	90.0%
FAM																					
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA																					
CONSTRUCCION																					
ADQUISICION DEMOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESPACIOS EDUCATIVOS DE NUEVA CREACION DE EDUCACION BASICAEN EL ESTADO						0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	EB-336	EDUCACION	SEC ISE	9,657,203	9,657,203	9,657,203	9,639,176	99.8%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%
CONSTRUCCION DE AULA, ESC. TELESECUNDARIA 249						0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	EB-276	EDUCACION	SEC ISE	526,963	526,963	526,963	380,489	72.2%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%
CONSTRUCCION DE AULA, I.N. NUEVA CREACION						0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	AB-230	EDUCACION	SEC ISE	570,693	570,693	570,693	570,693	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%
CONSTRUCCION DE AULA, I.N. NUEVA CREACION						0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	AB-230	EDUCACION	SEC ISE	570,693	570,693	570,693	570,693	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%
OBRAS PENDIENTES DE ASIGNAR DEL FAMEB						0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL		EDUCACION	SEC ISE	1,127,450	1,197,448	1,127,450	1,831,448	152.9%	0	0	AULA	15.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE AULA, CAM 6						2-AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	EB-292	EDUCACION	SEC ISE	631,947	631,947	631,947	629,931	99.7%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%
CONSTRUCCION DE AULA,ESC. SECUNDARIA GRAL. NO. 1						2-AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	EB-270	EDUCACION	SEC ISE	625,410	625,410	625,410	623,866	99.8%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%
CONSTRUCCION DE DOS AULAS, E.P. SANTA FE CORONADO						2-AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	EB-303	EDUCACION	SEC ISE	911,203	911,203	911,203	908,080	99.7%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%
CONSTRUCCION DE AULA, I.N. JEAN HENRY DUNAT						2-AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	EB-228	EDUCACION	SEC ISE	489,314	489,314	489,314	489,115	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%
CONSTRUCCION DE AULA, CAM 19						3-ALAMOS	ALAMOS	EB-293	EDUCACION	SEC ISE	535,720	535,720	535,720	535,591	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%
CONSTRUCCION DE AULA, CAM 5						17-CABORCA	CAMPO CABORCA	EB-294	EDUCACION	SEC ISE	643,591	643,591	643,591	643,591	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%
CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS Y OBRA EXTERIOR ESC. SECUNDARIA 291, EL						17-CABORCA	ALVARO OBREGÓN	EB-357	EDUCACION	SEC ISE	470,857	470,857	470,857	465,907	98.9%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%
CONSTRUCCION DE AULA, E.P. NUEVA CREACION						17-CABORCA	COBERTURA MUNICIPAL	EB-304	EDUCACION	SEC ISE	395,004	395,004	395,004	393,659	99.7%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%
CONSTRUCCION DE AULA, ESC. TELESECUNDARIA 291						17-CABORCA	ALVARO OBREGÓN	EB-271	EDUCACION	SEC ISE	484,749	484,749	484,749	349,671	72.1%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%
CONSTRUCCION DE AULA, I.N. GLORIA AIDE NOGALES MENDOZ						17-CABORCA	CAMPO CABORCA	EB-232	EDUCACION	SEC ISE	481,263	481,263	481,263	481,263	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%
CONSTRUCCION DE AULA, TELESECUNDARIA 290						17-CABORCA	ADOLFO ORIBE DE ALVA	EB-345	EDUCACION	SEC ISE	443,882	443,882	443,882	443,882	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%
CONSTRUCCION DE AULA, TELESECUNDARIA 343						17-CABORCA	SIEMPRE VIVA	EB-346	EDUCACION	SEC ISE	443,882	443,882	443,882	443,415	99.9%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%
CONSTRUCCION DE AULA, ESC. SECUNDARIA TECNICA 16						18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	EB-272	EDUCACION	SEC ISE	636,719	636,719	636,719	636,719	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%
CONSTRUCCION DE AULA, ESC. SECUNDARIA TECNICA 70						18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	EB-273	EDUCACION	SEC ISE	581,476	581,476	581,476	577,303	99.3%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%
CONSTRUCCION DE AULA, I.N. COL. REAL DE SEVILLA						18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	EB-337	EDUCACION	SEC ISE	461,412	461,412	461,412	457,405	99.1%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%
CONSTRUCCION DE AULA, I.N. JUAN ESCUTIA						18-CAJEME	EL OLVIDO	EB-338	EDUCACION	SEC ISE	449,558	449,558	449,558	295,847	65.8%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%
CONSTRUCCION DE AULA, I.N. MANZANITA						18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	EB-339	EDUCACION	SEC ISE	505,312	505,312	505,312	458,865	90.8%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%
CONSTRUCCION DE AULA, USAR 231						18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	EB-350	EDUCACION	SEC ISE	545,357	545,357	545,357	545,275	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%
CONSTRUCCION DE DOS AULAS, I.N. MANZANITA						18-CAJEME	EL GUAMUCHIL	EB-233	EDUCACION	SEC ISE	736,959	736,959	736,959	736,959	97.5%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%
CONSTRUCCION DE DOS AULAS, I.N. ARMINA GONZALEZ CASTRO						18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	EB-234	EDUCACION	SEC ISE	751,540	751,540	751,540	748,112	99.5%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%
CONSTRUCCION DE DOSAULAS, E.P. N/C MISION DEL REAL						18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	EB-305	EDUCACION	SEC ISE	1,017,043	1,017,043	1,017,043	1,016,676	99.8%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%
CONSTRUCCION DE TRES AULAS, E.P. N/C EL CAMPANARIO						18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	EB-306	EDUCACION	SEC ISE	1,195,815	1,195,815	1,195,815	1,195,767	100.0%	0	0	AULA	3.00	3.00	100.0%
TERMINACION DE DRENAJE Y SUSTITUCION DE MUEBLES SANITARIOS EN ESC.SEC.						18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	EB132/11	EDUCACION	SEC ISE	76,453	76,453	76,453	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE AULA, CAM 3						19-CANANEA	COBERTURA MUNICIPAL	EB-295	EDUCACION	SEC ISE	580,270	510,272	580,270	553,952	108.6%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%
CONSTRUCCION DE AULA, ESC. SECUNDARIA MARTIRES DE 1906 GRAL. NO. 1						19-CANANEA	HEROICA CIUDAD DE CANANEA	EB-274	EDUCACION	SEC ISE	432,073	432,073	432,073	432,073	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%
TERMINACION DE CONSTRUCCION DE AULA EN ESC. SEC. GRAL 1 MARTIRES DE 1906						19-CANANEA	HEROICA CIUDAD DE CANANEA	EB136/11	EDUCACION	SEC ISE	142,117	142,117	142,117	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%
CONSTRUCCION DE AULA, I.N. DIANA LAURA DE COLOSHO						25-EMPALME	EMPALME	EB-235	EDUCACION	SEC ISE	461,179	461,179	461,179	461,179	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%
CONSTRUCCION DE AULA, TELESECUNDARIA 315						25-EMPALME	EMPALME	EB-347	EDUCACION	SEC ISE	404,978	404,978	404,978	404,978	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%
CONSTRUCCION DE AULA, ESC. TELESECUNDARIA 132						26-ETCHOIDA	SEBAMPO	EB-275	EDUCACION	SEC ISE	490,025	490,025	490,025	428,258	87.4%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%
CONSTRUCCION DE AULA, TELESECUNDARIA 184						26-ETCHOIDA	BAYNORILLO	EB-332	EDUCACION	SEC ISE	539,985	539,985	539,985	463,274	85.8%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%
CONSTRUCCION DE DOS AULAS, E.P. NUEVA CREACION						26-ETCHOIDA	CAMPANICHACA	EB-307	EDUCACION	SEC ISE	1,243,735	1,243,735	1,243,735	1,241,666	99.8%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%
CONSTRUCCION DE AULA, I.N. MESA BONITA						27-FRONTERAS	ESQUEDA	EB-236	EDUCACION	SEC ISE	547,906	547,906	547,906	547,906	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%
CONSTRUCCION DE AULA, CAM 2						29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	EB-296	EDUCACION	SEC ISE	374,232	374,232	374,232	374,232	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%
CONSTRUCCION DE AULA, E.P. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN EJ. EL						29-GUAYMAS	EL YAQUI	EB-354	EDUCACION	SEC ISE	496,376	496,376	496,376	352,643	71.0%	0	0	AULA	1.00	0.98	98.0%
CONSTRUCCION DE AULA, E.P. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN EJ. EL						29-GUAYMAS	EL YAQUI	EB-354	EDUCACION	SEC ISE	496,376	496,376	496,376	494,344	99.6%	0	0	AULA	1.00	0.98	98.0%
CONSTRUCCION DE AULA, E.P. NUEVA CREACION						29-GUAYMAS	BAUJO (GUÁSIMAS)	EB-308	EDUCACION	SEC ISE	501,304	501,304	501,304	501,304	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%
CONSTRUCCION DE DOS AULAS, DIRECCION, SERVICIOS SANITARIOS, BEBEDEROS,						29-GUAYMAS	EL YAQUI	EB-355	EDUCACION	SEC ISE	2,938,312	2,938,312	2,938,312	2,927,230	99.6%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%
CONSTRUCCION DE TRES AULAS, E.P. LAZARO CARDENAS						29-GUAYMAS	GENERAL LAZARO CARDENAS	EB-343	EDUCACION	SEC ISE	1,273,502	1,273,502	1,273,502	1,231,740	96.7%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%
CONSTRUCCION DE AULA, I.N. MARIAZAMORA DEBACAME						30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	EB-237	EDUCACION	SEC ISE	410,985	410,985	410,985	375,028	91.3%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%
CONSTRUCCION DE AULA, CAM 47						30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	EB-298	EDUCACION	SEC ISE	612,846	612,846	612,846	612,846	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%
CONSTRUCCION DE AULA, CAM 57						30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	EB-299	EDUCACION	SEC ISE	299,332	299,332	299,332								

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

"Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por un partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Esta prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros destinos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá de ser denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley aplicable y ante la autoridad competente."

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Sector	Institución Ejecutora del Proyecto	Total Anual	Monto de recursos presupuestarios			Avance %	Remedios Financieros		Avance Físico			
							Acumulado al Trimestre				Acumulados al Trimestre Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido							
2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9							
CONSTRUCCION DE AULA, J.N. GILBERTO ESCOBOSA	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	EB-241	EDUCACION	SEC ISIE	375,433	375,433	375,433	359,320	95.7%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%
CONSTRUCCION DE AULA, J.N. JORGE VALEZ	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	EB-341	EDUCACION	SEC ISIE	461,412	461,412	461,412	460,059	99.7%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%
CONSTRUCCION DE AULA, J.N. LEY 57	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	EB-340	EDUCACION	SEC ISIE	461,412	461,412	461,412	450,252	97.6%	77,795	0	AVERIGUACION PREVIA	1.00	1.00	100.0%
CONSTRUCCION DE AULA, J.N. LILIA REYNA RIVERA	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	EB-247	EDUCACION	SEC ISIE	372,514	372,514	372,514	372,514	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%
CONSTRUCCION DE AULA, J.N. MARIA DE LA LUZ RENDEZ TORRES	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	EB-242	EDUCACION	SEC ISIE	422,852	422,852	422,852	386,959	91.5%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%
CONSTRUCCION DE AULA, J.N. MIGUEL ANGEL SALCIDO ESQUER	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	EB-243	EDUCACION	SEC ISIE	486,548	486,548	486,548	458,866	94.3%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%
CONSTRUCCION DE AULA, J.N. TERESITA SANTA CRUZ DORAME	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	EB-240	EDUCACION	SEC ISIE	396,739	396,739	396,739	379,216	95.6%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%
CONSTRUCCION DE AULA, E.P. SEBASTIAN ARVAYO ARVAYO	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	EB-312	EDUCACION	SEC ISIE	396,002	396,002	396,002	395,420	99.9%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%
CONSTRUCCION DE AULA, ESC. TELESECUNDARIA 303	30-HERMOSILLO	COBERTURA MUNICIPAL	EB-283	EDUCACION	SEC ISIE	482,077	482,077	482,077	438,907	91.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%
CONSTRUCCION DE AULA, J.N. JUAN ACUÑA GAMEZ	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	EB-244	EDUCACION	SEC ISIE	362,324	362,324	362,324	361,865	99.9%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%
CONSTRUCCION DE AULA, J.N. JOSEFINA SORIA LARREA	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	EB-238	EDUCACION	SEC ISIE	636,699	636,699	636,699	636,699	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%
CONSTRUCCION DE AULAM, J.N. N/C PALMA DORADA	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	EB-245	EDUCACION	SEC ISIE	456,417	456,417	456,417	451,681	99.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%
CONSTRUCCION DE DOS AULAS, ESC. SECUNDARIA HERIBERTO HERTA LUNA GRAL.	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	EB-377	EDUCACION	SEC ISIE	1,172,849	1,172,849	1,172,849	1,172,849	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%
CONSTRUCCION DE DOS AULAS, ESC. SECUNDARIA TECNICA 74	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	EB-280	EDUCACION	SEC ISIE	1,043,781	1,043,781	1,043,781	1,039,858	99.6%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%
CONSTRUCCION DE DOS AULAS, ESC. SECUNDARIA TECNICA 78	30-HERMOSILLO	MAGUEL ALFEMÁN (LA DOCE)	EB-281	EDUCACION	SEC ISIE	1,139,433	1,139,433	1,139,433	1,134,371	99.6%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%
CONSTRUCCION DE DOS AULAS, J.N. JOSEFINA PADILLA DE JIMENEZ	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	EB-248	EDUCACION	SEC ISIE	1,000,110	1,000,110	1,000,110	972,102	97.2%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%
CONSTRUCCION DE DOS AULAS, J.N. N/C URB VILLA DEL PRADO	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	EB-246	EDUCACION	SEC ISIE	768,564	768,564	768,564	766,841	99.8%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%
CONSTRUCCION DE DOS AULAS, J.N. ANA CARABAZ BARRETO	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	EB-239	EDUCACION	SEC ISIE	776,639	776,639	776,639	736,673	94.9%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%
CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA, J.N. RODOLFO CAMPDOMONICO,	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	EB-356	EDUCACION	SEC ISIE	397,434	397,434	397,434	397,425	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%
CONSTRUCCION DE TRES AULAS, E.P. LOS ARROYOS	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	EB-315	EDUCACION	SEC ISIE	1,334,786	1,334,786	1,334,786	1,313,525	98.4%	0	0	AULA	3.00	3.00	100.0%
CONSTRUCCION DE AULA, E.P. REAL DEL CARMEN	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	EB-313	EDUCACION	SEC ISIE	439,708	439,708	439,708	406,644	92.5%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%
CONSTRUCCION DE AULA, CENDINO 5	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	EB-227	EDUCACION	SEC ISIE	414,675	414,675	414,675	414,675	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%
CONSTRUCCION DE TRES AULAS, E.P. N/C URB VILLA DEL REY	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	EB-314	EDUCACION	SEC ISIE	1,089,267	1,089,267	1,089,267	1,087,968	99.9%	0	0	AULA	3.00	3.00	100.0%
CONSTRUCCION DE AULA, ESC. SECUNDARIA TECNICA 7	33-HUATABAMPO	YAVAROS (ISLA LAS VIEJAS)	EB-301	EDUCACION	SEC ISIE	686,908	686,908	686,908	686,987	88.4%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%
CONSTRUCCION DE AULA, J.N. EL FARITO	33-HUATABAMPO	YAVARITOS	EB-302	EDUCACION	SEC ISIE	430,398	430,398	430,398	430,237	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%
CONSTRUCCION DE AULA, J.N. EL PASCOLITA	33-HUATABAMPO	YAVARITOS	EB-303	EDUCACION	SEC ISIE	413,156	413,156	413,156	413,149	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%
CONSTRUCCION DE AULA, TELESECUNDARIA 227	33-HUATABAMPO	SAN ANTONIO	EB-346	EDUCACION	SEC ISIE	443,882	443,882	443,882	443,416	99.9%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%
CONSTRUCCION DE AULA, TELESECUNDARIA 254	33-HUATABAMPO	NAVOBAXIA	EB-348	EDUCACION	SEC ISIE	443,882	443,882	443,882	443,884	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%
CONSTRUCCION DE AULA, CAM 9	33-HUATABAMPO	HUATABAMPO	EB-335	EDUCACION	SEC ISIE	724,025	724,025	724,025	723,874	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%
CONSTRUCCION DE AULA, E.P. ALVARO OBREGON	33-HUATABAMPO	BACHIMOIAQUI	EB-316	EDUCACION	SEC ISIE	696,442	696,442	696,442	237,468	34.1%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%
CONSTRUCCION DE AULA, E.P. PRESIDENTE ALEMAN	33-HUATABAMPO	LAS MAMIAS	EB-317	EDUCACION	SEC ISIE	486,713	486,713	486,713	241,943	49.7%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%
CONSTRUCCION DE AULA, E.P. REFAEL MORALES NIEBLAS	33-HUATABAMPO	LAS BOCAS	EB-344	EDUCACION	CONSTRUCCION DE AULA P RAFAEL MORLES NIEBLAS	443,882	443,882	443,882	443,881	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%
CONSTRUCCION DE AULA, TELESECUNDARIA 120	33-HUATABAMPO	LAS BOCAS	EB-334	EDUCACION	SEC ISIE	427,639	427,639	427,639	424,917	99.4%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%
CONSTRUCCION DE AULA, J.N. LOS JANDOS	35-IMURIS	LOS JANDOS	EB-250	EDUCACION	SEC ISIE	478,678	478,678	478,678	478,559	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%
CONSTRUCCION DE AULA, J.C. N/C COL. DEPORTIVA	36-MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO	EB-251	EDUCACION	SEC ISIE	470,630	470,630	470,630	470,627	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%
CONSTRUCCION DE AULA, J.M. BELLO PRINCIPIO	38-MOCTEZUMA	MOCTEZUMA	EB-252	EDUCACION	SEC ISIE	401,849	401,849	401,849	371,418	92.4%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%
CONSTRUCCION DE AULA, E.P. GRAL. LAZARO CARDENAS	42-NAVOJOA	CUICAJAQUI	EB-320	EDUCACION	SEC ISIE	491,882	491,882	491,882	462,556	94.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%
CONSTRUCCION DE AULA, E.P. BENIGNO GARCIA GARCIA	42-NAVOJOA	NAVOJOA	EB-321	EDUCACION	SEC ISIE	647,832	647,832	647,832	647,832	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%
CONSTRUCCION DE AULA, J.N. LUIS D. COLOSIO MURRIETA	42-NAVOJOA	EL DATIL	EB-255	EDUCACION	SEC ISIE	386,300	386,300	386,300	334,412	86.6%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%
CONSTRUCCION DE AULA, J.N. MARIA ISABEL IRBE LEYLA	42-NAVOJOA	NAVOJOA	EB-254	EDUCACION	SEC ISIE	451,776	451,776	451,776	413,787	91.6%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%
CONSTRUCCION DE DOS AULAS, J.N. ANDRES GARCIA GAXIOLA	42-NAVOJOA	NAVOJOA	EB-253	EDUCACION	EB253	714,536	714,536	714,536	676,132	94.6%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%
CONSTRUCCION DE AULA, BEBEDERO, CERCO PERIMETRAL Y PLAZA CIVICA, E.P. N/C	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	EB-351	EDUCACION	SEC ISIE	1,546,071	1,546,071	1,546,071	1,543,151	99.8%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%
CONSTRUCCION DE AULA, CAM 61	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	EB-300	EDUCACION	SEC ISIE	674,934	674,934	674,934	674,378	99.9%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%
CONSTRUCCION DE AULA, E.P. N/C LAS BELLOTAS	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	EB-323	EDUCACION	SEC ISIE	461,969	461,969	461,969	461,956	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%
CONSTRUCCION DE AULA, ESC. SECUNDARIA GRAL. 4	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	EB-287	EDUCACION	SEC ISIE	1,136,863	1,136,863	1,136,863	1,130,896	98.6%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%
CONSTRUCCION DE AULA, ESC. SECUNDARIA TECNICA ESTATAL 38	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	EB-289	EDUCACION	SEC ISIE	844,404	844,404	844,404	842,533	99.8%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%
CONSTRUCCION DE AULA, ESC. SECUNDARIA TECNICA 73	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	EB-288	EDUCACION	SEC ISIE	685,622	685,622	685,622	685,604	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%
CONSTRUCCION DE AULA, J.N. SONORA	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	EB-256	EDUCACION	SEC ISIE	527,566	527,566	527,566	527,558	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%
CONSTRUCCION DE AULA, E.P. DIANA LAURA ROJAS DE C	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	EB-324	EDUCACION	SEC ISIE	793,053	793,053	793,053	789,500	99.6%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%
CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS, E.P. N/C MESA DEL KM 21	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	EB-326	EDUCACION	SEC ISIE	1,779,734	1,779,734	1,779,734	1,730,745	97.2%	0	0	AULA	4.00	4.00	100.0%
CONSTRUCCION DE DOS AULAS, E.P. N/C LUIS DONALDO COLOSIO	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	EB-325	EDUCACION	SEC ISIE	1,426,102	1,426,102	1,426,102	1,424,188	99.9%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%
CONSTRUCCION DE DOS AULAS, ESC. SECUNDARIA GRAL. HUMBERTO CAMPOS	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	EB-286	EDUCACION	SEC ISIE	1,069,210	1,069,210	1,069,210	1,022,207	95.6%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%
CONSTRUCCION DE DOS AULAS, J.N. N/C KILOMETRO 21	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	EB-257	EDUCACION	SEC ISIE	951,962	951,962	951,962	949,672	99.8%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%
RECONSTRUCCION DE AULA, E.P. ABELARDO L. RODRIGUEZ	43-NOGALES	CIBUTA	EB-322	EDUCACION	SEC ISIE	398,165	398,165	398,165	398,160	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%
CONSTRUCCION DE AULA, E.P. NUEVA CREACION	48-PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	EB-327	EDUCACION	SEC ISIE	454,961	454,961	454,961	290,286	63.8%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%
CONSTRUCCION DE AULA, J.N. NUEVA CREACION	48-PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	EB-262	EDUCACION	SEC ISIE	433,992	433,992	433,992	426,147	98.2%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%
CONSTRUCCION DE DOS AULAS, E.P. N/C SAN RAFAEL	48-PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	EB-328	EDUCACION	SEC ISIE	899,361	899,361	899,361	897,213	99.8%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%
CONSTRUCCION DE AULA, J.N. NUEVOS CAMINOS	48-PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	EB-261	EDUCACION	SEC ISIE	514,982	514,982	514,982	504,266	98.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%
CONSTRUCCION DE AULA, J.N. NUEVA CREACION	49-QUIRIBEGO															

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

"Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por un partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Esta prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros destinos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá de ser denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley aplicable y ante la autoridad competente."

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Sector	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Remedios Financieros		Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido							
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9						
CONSTRUCCION DEAULA J.N. CONCEPCION AGUIRRE	58-SANTA ANA	SANTA ANA	EB342	EDUCACION	SEC ISIE	454,166	454,166	454,166	451,939	99.5%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%
CONSTRUCION DE AULA, J.N.BAVUKIVARI	65-TUBUTAMA	LA SANGRE VIEJA	EB-269	EDUCACION	SEC ISIE	413,239	413,239	413,239	408,620	98.9%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%
CONSTRUCCION DE AULA, J.N. SONOITA	70-GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES	SONOITA	EB-259	EDUCACION	SEC ISIE	511,758	511,758	511,758	511,720	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%
CONSTRUCCION DE AULA,J.N. AMANEER	70-GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES	SONOITA	EB-260	EDUCACION	SEC ISIE	470,100	470,100	470,100	470,095	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%
EB-258	70-GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES	SONOITA	EB-258	EDUCACION	SEC ISIE	407,543	407,543	407,543	407,476	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%
CONSTRUCCION DE AULA J.N. LA BALIZA	71-BENITO JUÁREZ	PAREDONCITO	EB-229	EDUCACION	SEC ISIE	537,649	537,649	537,649	538,645	98.3%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACION																
REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS DE LA ESCUELA SOR	2-AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	EB-168	EDUCACION	SEC ISIE	250,000	250,000	250,000	247,926	99.2%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS ESC. SEC. GRAL 1	3-ALAMOS	ALAMOS	EB-169	EDUCACION	SEC ISIE	250,000	250,000	250,000	248,935	99.6%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRO DE LA ESC SEC. PAULINA VERIAN	3-ALAMOS	ALAMOS	EB-170	EDUCACION	SEC ISIE	250,000	250,000	250,000	249,881	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
REHABILITACION DE SISTEMA ELECTRO D ELA ESCUELA PRIMARIA BARTOLOME M.	3-ALAMOS	ALAMOS	EB-171	EDUCACION	SEC ISIE	250,000	250,000	250,000	248,156	99.3%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS.	4-ALTAR	ALTAR	EB-166	EDUCACION	SEC ISIE	232,060	232,060	232,060	232,060	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
REHABILITACION DE SISTEMA ELECTRICA DE E.P. GABINO BARREDA	5-ARIVECHI	ARIVECHI	EB-172	EDUCACION	SEC ISIE	250,000	250,000	250,000	249,024	99.6%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICAL.E.P. ALBERGUE LUIS MATUZ	12-BACUM	LOMA DE BACUM	EB-220	EDUCACION	SEC ISIE	250,000	250,000	250,000	249,459	99.8%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACION DE SISTEMA ELECTRO DE E.P. JOSE HUMBERTO GUZMAN ROMAN	18-CAIEME	CIUDAD OBRERON	EB-173	EDUCACION	SEC ISIE	248,660	248,660	248,660	248,571	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA E.P. LAZARO CARDENAS NO.	18-CAIEME	QUITCHENUECA	EB-234	EDUCACION	SEC ISIE	250,000	250,000	250,000	249,893	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICAL.E.P. IDELGARDO BJORQUEZ	18-CAIEME	PROVISENCIA	EB-233	EDUCACION	SEC ISIE	250,000	250,000	250,000	234,464	93.8%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICAL.E.P. JOSE MARTI	18-CAIEME	CIUDAD OBRERON	EB-222	EDUCACION	SEC ISIE	246,808	246,808	246,808	246,621	99.9%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICAL.E.P. NIÑOS HEROES	18-CAIEME	BUENAVISTA	EB-221	EDUCACION	SEC ISIE	250,000	250,000	250,000	249,684	99.9%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS EN ESC. SEC.	23-CUMPAK	CUMPAK	EB162/11	EDUCACION	SEC ISIE	33,557	33,557	33,557	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%
REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS,	26-ETCHOJOA	SAHUARAL	EB-219	EDUCACION	SEC ISIE	248,130	248,130	248,130	247,978	99.9%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACION DE SISTEMA ELECTRO DE TELESECUNDARIA 124	29-GUAYMAS	SAN JOSE DE GUAYMAS	EB-174	EDUCACION	SEC ISIE	243,582	243,582	243,582	238,152	97.8%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS EN E.P. FCO.	29-GUAYMAS	VICAM PUEBLO	EB147/11	EDUCACION	SEC ISIE	104,475	104,475	104,475	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS EN E.P. FEUPE	29-GUAYMAS	VICAM PUEBLO	EB147/11	EDUCACION	SEC ISIE	209,551	209,551	209,551	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS EN E.P. JAIME	29-GUAYMAS	POTAM	EB146/11	EDUCACION	SEC ISIE	226,979	226,979	226,979	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS EN E.P. JAIME	29-GUAYMAS	POTAM	EB145/11	EDUCACION	SEC ISIE	79,692	79,692	79,692	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS EN E.P. PORFIRIO	29-GUAYMAS	VICAM PUEBLO	EB149/11	EDUCACION	SEC ISIE	37,960	37,960	37,960	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%
REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRO J.N. NUEVA CREACION	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	EB-176	EDUCACION	SEC ISIE	250,000	250,000	250,000	249,261	99.7%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS EN E.P. ALEJANDRO	30-HERMOSILLO	MESA DEL SERI	EB161/11	EDUCACION	SEC ISIE	44,692	44,692	44,692	13,017	29.1%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS EN E.P.	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	EB150/11	EDUCACION	SEC ISIE	33,612	33,612	33,612	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS EN	30-HERMOSILLO	LA VICTORIA	EB160/11	EDUCACION	SEC ISIE	74,897	74,897	74,897	21,815	29.1%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%
REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS,	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	EB-226	EDUCACION	SEC ISIE	250,000	250,000	250,000	249,262	99.7%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACION DE SISTEMA ELECTRO DE E.P. IGNACIO ZARAGOZA	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	EB-179	EDUCACION	SEC ISIE	248,547	248,547	248,547	248,547	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
REHABILITACION DE SISTEMA ELECTRO DE E.P. JUVENTUD ROSAS	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	EB-177	EDUCACION	SEC ISIE	242,586	242,586	242,586	242,586	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
REHABILITACION DE SISTEMA ELECTRO DE E.P. MARGARITA MAZA DE JUAREZ	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	EB-178	EDUCACION	SEC ISIE	242,586	242,586	242,586	242,249	99.9%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
REHABILITACION DE SISTEMA ELECTRO DE E.P. PROF. MA. ANTONIETA GASTELLUM	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	EB-180	EDUCACION	SEC ISIE	250,000	250,000	250,000	249,123	99.6%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS EN ESC. SEC.	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	EB163/11	EDUCACION	SEC ISIE	578,822	578,822	578,822	168,589	29.1%	0	0	OTROS	1.00	2.00	200.0%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS EN E.P. JOSE MARIA	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	EB154/11	EDUCACION	SEC ISIE	255,087	255,087	255,087	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS EN E.P. LEONA	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	EB155/11	EDUCACION	SEC ISIE	197,063	197,063	197,063	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS EN E.P. MIGUEL	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	EB153/11	EDUCACION	SEC ISIE	208,099	208,099	208,099	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS EN E.P. PRIMERO	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	EB151/11	EDUCACION	SEC ISIE	104,514	104,514	104,514	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS EN E.P. SON JUANA	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	EB152/11	EDUCACION	SEC ISIE	182,049	182,049	182,049	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS EN ESC. SEC.	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	EB157/11	EDUCACION	SEC ISIE	117,450	117,450	117,450	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS EN ESC. SEC.	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	EB156/11	EDUCACION	SEC ISIE	310,838	310,838	310,838	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS E.P. LAZARO	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	EB159/11	EDUCACION	SEC ISIE	183,310	183,310	183,310	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%
REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS,	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	EB-167	EDUCACION	SEC ISIE	250,000	250,000	250,000	249,999	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
REHABILITACION DE SISTEMA ELECTRO DE E.P. EUSEBIO FRANCISCO KINO	45-OPODEPE	OPODEPE	EB-175	EDUCACION	SEC ISIE	247,779	247,779	247,779	246,852	99.6%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
REHABILITACION DE SISTEMA ELECTRO DE E.P. CLUB ROTARIO	48-PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	EB-187	EDUCACION	SEC ISIE	239,223	239,223	239,223	239,223	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
REHABILITACION DE SISTEMA ELECTRO DE JARDIN DE NIÑOS NUEVOS CAMINOS	48-PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	EB-185	EDUCACION	SEC ISIE	207,258	207,258	207,258	207,258	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
REHABILITACION DE SISTEMA ELECTRO DEL J.N. TESORO INFANTIL	48-PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	EB-186	EDUCACION	SEC ISIE	179,373	179,373	179,373	179,373	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
REHABILITACION DE SISTEMA ELECTRO DE E.P. AMADO NERVO	49-QUIRIGEO	QUIRIGEO	EB-188	EDUCACION	SEC ISIE	250,000	250,000	250,000	247,085	98.8%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS DE ESCUELA PRIM. GENERAL	50-RAYON	RAYON	EB-189	EDUCACION	SEC ISIE	248,961	248,961	248,961	248,651	99.9%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS,	51-ROSARIO	NURI	EB-190	EDUCACION	SEC ISIE	241,783	241,783	241,783	241,768	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS,	51-ROSARIO	ROSARIO	EB-191	EDUCACION	SEC ISIE	247,252	247,252	247,252	247,252	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS, E.P.	52-SAHUARIPA	SAHUARIPA	EB-198	EDUCACION	SEC ISIE	250,000	250,000	250,000	249,997	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS,	52-SAHUARIPA	SAHUARIPA	EB-199	EDUCACION	SEC ISIE	250,000	250,000	250,000	249,993	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS,	52-SAHUARIPA	SAHUARIPA	EB-197	EDUCACION	SEC ISIE	250,000	250,000	250,000	249,998	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS,	56-SAN MIGUEL DE HORCASITAS	SAN MIGUEL DE HORCASITAS	EB-200	EDUCACION	SEC ISIE	250,000	250,000	250,000	249,296	99.7%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS EN ESC. ESTADAL. 35. ARTEMISA CORONA DE MORENO	57-SAN PEDRO DE LA CUEVA	SAN PEDRO DE LA CUEVA	EB-201	EDUCACION	SEC ISIE	250,000	250,000	250,000	249,990	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS, E.P.	58-SANTA ANA	SANTA RITA	EB-205	EDUCACION	SEC ISIE	248,757	248,757	248,757	248,757	1						

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

"Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por un partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Esta prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros destinos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá de ser denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley aplicable y ante la autoridad competente."

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Sector	Institución Ejecutora del Proyecto	Total Anual	Monto de recursos presupuestarios			Avance %	Rendimientos Financieros		Avance Físico			
							Acumulado al Trimestre				6	7	8	9	10	10/9
							3	4	5							
REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS, J.N. CATALINA L DE SALCIDO	66-URES	HEROICA CIUDAD DE URES	EB-209	EDUCACION	SEC ISIE	250,000	250,000	250,000	240,772	96.3%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS,	69-HECORA	HECORA	EB-217	EDUCACION	SEC ISIE	248,891	248,891	248,891	248,889	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS,	69-HECORA	HECORA	EB-218	EDUCACION	SEC ISIE	247,507	247,507	247,507	246,090	99.4%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS DE LA ESCUELA PRI. ALBERGUE TRIBU PAPAGO	70-GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES	SONOITA	EB-182	EDUCACION	SEC ISIE	239,222	239,222	239,222	239,222	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
REHABILITACION DE SISTEMA ELECTRICO DE E.P. GENERAL LAZARO CARDENAS	70-GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES	SONOITA	EB-181	EDUCACION	SEC ISIE	239,223	239,223	239,223	239,223	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
REHABILITACION DE SISTEMA ELECTRICO DE ESCUELA PRIM. BENITO JUAREZ	70-GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES	SONOITA	EB-184	EDUCACION	SEC ISIE	219,153	219,153	219,153	219,153	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
REHABILITACION EN SISTEMA ELECTRICO DE E.P. CLUB DE LEONES	70-GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES	SONOITA	EB-183	EDUCACION	SEC ISIE	239,223	239,223	239,223	239,221	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS, E.P. LAZARO CARDENAS	72-SAN IGNACIO RIO MUERTO	BAHIA DE LOBOS	EB-192	EDUCACION	SEC ISIE	250,000	250,000	250,000	249,187	99.7%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS, E.P. 19 DE NOVIEMBRE	72-SAN IGNACIO RIO MUERTO	SAN IGNACIO RIO MUERTO	EB-194	EDUCACION	SEC ISIE	247,341	247,341	247,341	247,338	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS, ESC. SEC. TECNICA NO. 31	72-SAN IGNACIO RIO MUERTO	SAN IGNACIO RIO MUERTO	EB-196	EDUCACION	SEC ISIE	249,038	249,038	249,038	249,038	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS, TELESECUNDARIA NO. 9	72-SAN IGNACIO RIO MUERTO	BAHIA DE LOBOS	EB-193	EDUCACION	SEC ISIE	250,000	250,000	250,000	250,000	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACION Y ADECUAMIENTO DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS, E.P. 23 DE OCTUBRE	72-SAN IGNACIO RIO MUERTO	SAN IGNACIO RIO MUERTO	EB-195	EDUCACION	SEC ISIE	243,533	243,533	243,533	243,533	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA																
CONSTRUCCION																
CONSERVACION DE LA PLANTA FISICA, INSTAL. Y AREAS COMUNES, EQUIPAM. Y RESTITUCION DE EQUIP. E INSTALACIONES EN UNISON	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	ES-010/11	EDUCACION	SEC ISIE	5,539,709	5,539,709	5,539,709	5,539,709	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%
RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DEL FAMES 2011 PENDIENTES DE PROGR.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	1	EDUCACION	SEC ISIE	0	0	0	0	0.0%	41,105	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%
CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS EN ITSON OBREGON	18-CAJEME	CIUDAD OBREGON	ES-006/11	EDUCACION	SEC ISIE	400,000	400,000	400,000	400,000	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%
CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE LICENCIATURA EN TECNOLOGIA DE	18-CAJEME	CIUDAD OBREGON	ES-005/11	EDUCACION	SEC ISIE	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%
CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE LAB. DE GASTRONOMIA EN ITSON UNIDAD	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	ES-003/11	EDUCACION	SEC ISIE	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%
CONSTRUCCION DE LAB. DE SENDERO EXPERIMENTAL INTERPRETATIVO EN ITSON	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	ES-003/11	EDUCACION	SEC ISIE	343,029	343,029	343,029	343,029	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%
AMPLIACION DE EDIFICIO 91 PARA APOYO A LOS PROGRAMAS ACADemicOS DE LA	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	ES-025	EDUCACION	SEC ISIE	3,743,003	3,743,003	3,743,003	3,743,003	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%
AMPLIACION DE 2 NIVEL DE EDIFICIO 12D PARA AULAS DESTINADAS A CURSOS COMUNES A TODOS LOS PROGRAMAS EN UNISON UIRC	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	ES-012/11	EDUCACION	SEC ISIE	5,928,000	5,928,000	5,928,000	5,928,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	900.00	1.00	0.1%
CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL EDIF. PARA LAB. (QUIMICA, FISICA,	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	ES-007/11	EDUCACION	SEC ISIE	6,167,056	6,167,056	6,167,056	6,167,056	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%
EDIFICIO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE GESTION ADMVA. EN APOYO A LOS PROGRAMAS ACADemicOS EN UNISON UIRC	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	ES-011/11	EDUCACION	SEC ISIE	12,000,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,400.00	1.00	0.1%
CONSTRUCCION DE CENTRO DE IDIOMAS, TUTORIAS Y VINCULACION EN LA	38-MOCTEZUMA	MOCTEZUMA	ES-024	EDUCACION	SEC ISIE	5,254,987	5,254,987	5,254,987	5,254,987	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%
CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE AULAS EN ITSON UNIDAD NAVOJOA SUR	42-NAVOJOA	NAVOJOA	ES-004/11	EDUCACION	SEC ISIE	6,500,000	6,500,000	6,500,000	6,500,000	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%
CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA BIBLIOTECA Y LABORATORIO DE COMPUTO EN	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	ES-022	EDUCACION	SEC ISIE	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%
CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO PARA LAB., EL CUAL CONTARA CON LOBBY, LAB. DE FISICA, INGENIERIA AMBIENTAL, CUBICULOS, ALM. Y SERV.	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	ES-008/11	EDUCACION	SEC ISIE	4,002,405	4,002,405	4,002,405	4,002,405	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%
CONSTRUCCION DE EDIFICIO QUE ALBERGARA 5 AULAS DIDACTICAS, 6 CUBICULOS	71-BENITO JUAREZ	VILLA JUAREZ	ES-009/11	EDUCACION	SEC ISIE	5,409,954	5,409,954	5,409,954	5,409,954	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACION																
PINTURA Y AIRES PARA EDIFICIO DE AULAS Y CUBICULOS EN ITSON OBREGON	18-CAJEME	CIUDAD OBREGON	ES-013	EDUCACION	SEC ISIE	1,194,891	1,194,891	1,194,891	1,194,891	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%
EQUIPAMIENTO																
EQUIPAMIENTO EN ITSON OBREGON NAINARI	18-CAJEME	CIUDAD OBREGON	ES-014	EDUCACION	SEC ISIE	3,707,106	3,707,106	3,707,106	3,707,106	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%
FASP						285,602,861	285,602,861	285,602,861	271,071,141	94.9%	3,867,839	2,958,264		344,073.00	326,660.00	94.9%
CATALOGO 2011																
ALINEACION DE LAS CAPACIDADES DEL ESTADO MEXICANO CONTRA LA																
CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO O AMPLIACION DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD																
OBRA PÚBLICA																
ALINEACION DE LAS CAPACIDADES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	03	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	250,000	250,000	250,000	250,000	100.0%	0	0	OBRA	2.00	2.00	100.0%
EQUIPAMIENTO DE PERSONAL E INSTALACIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA																
INVERSION QUE NO ES OBRA PÚBLICA																
ALINEACION DE LAS CAPACIDADES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	01	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	44,758,434	44,758,434	44,758,434	44,546,799	99.5%	0	0	PIEZA	3,390.00	3,390.00	100.0%
EQUIPAMIENTO DE PERSONAL E INSTALACIONES PARA LA PROCURACION DE JUSTICIA																
ALINEACION DE LAS CAPACIDADES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	02	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	27,092,124	27,092,124	27,092,124	25,886,577	95.6%	0	0	PIEZA	30,825.00	29,469.00	95.6%
INFRAESTRUCTURA DE APOYO A TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA PARA LA																
OBRA PÚBLICA																
ALINEACION DE LAS CAPACIDADES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	04	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
COMBATE A LA CORRUPCIÓN																
CAPACITACION Y ACTUALIZACION DEL PERSONAL DE LOS CENTROS DE CONTROL DE CUENTA CORRIENTE																
CAPACITACION Y ACTUALIZACION DEL PERSONAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	14	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	CENTRO DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA	984,759	984,759	984,759	330,923	33.6%	0	0	PERSONA	42.00	15.00	35.7%
INDICADORES DE MEDICIÓN																
PROGRAMAS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION																
INDICADORES DE MEDICION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	18	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA	2,560,868	2,560,868	2,560,868	2,560,788	100.0%	3,867,839	2,958,264	INFORME	1.00	1.00	100.0%
PLATAFORMA MÉXICO																
RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES																
RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	15	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	COORDINACION ESTATAL DE TECNOLOGIA Y ESTUDIO	136,157,882	136,157,882	136,157,882	129,014,576	94.8%	0	0	PIEZA	298,550.00	283,025.00	94.8%
REGISTRO PÚBLICO VEHICULAR																
REGISTRO PUBLICO VEHICULAR	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	17	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION SOBRE SEGURIDAD PUBLICA	11,759,396	11,759,396	11,759,396	11,148,225	94.8%	0	0	SERVICIO	1.00	1.00	100.0%
SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION																
SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	16	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION SOBRE SEGURIDAD PUBLICA	13,042,805	13,042,805	13,042,805	10,873,277	83.4%	0	0	EQUIPO	656.00	547.00	83.4%
SISTEMA PENITENCIARIO																
CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO O AMPLIACION DE CENTROS DE READAPTACION																

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

"Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por un partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Esta prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros destinos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá de ser denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley aplicable y ante la autoridad competente."

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Sector	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico						
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %			
							Ministrado	Programado	Ejercido										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9										
OBRA PÚBLICA																			
CONSTRUCCIÓN, MEJOREMIENTO O AMPLIACION DE CENTROS DE READAPTACION SOCIAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	11	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA ESTATAL PENITENCIARIO	8,303,660	8,303,660	8,303,660	7,358,233	88.6%	0	0	OBRA	20.00	18.00	90.0%			
CONSTRUCCIÓN, MEJOREMIENTO O AMPLIACION DE TUTELARES DE MENORES																			
CONSTRUCCIÓN, MEJOREMIENTO O AMPLIACION DE TUTELARES PARA MENORES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	12	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	INSTITUTO DE TRATAMIENTO Y DE APLICACION DE MEDIDAS PARA ADOLESCENTES	6,788,327	6,788,327	6,788,327	6,704,087	98.8%	0	0	OBRA	16.00	16.00	100.0%			
EQUIPAMIENTO DE PERSONAL E INSTALACIONES PARA CENTROS DE READAPTACION SOCIAL																			
EQUIPAMIENTO DE PERSONAL E INSTALACIONES PARA CENTROS DE READAPTACION SOCIAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	09	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA ESTATAL PENITENCIARIO	1,506,740	1,506,740	1,506,740	1,506,092	100.0%	0	0	PIEZA	1,320.00	1,320.00	100.0%			
EQUIPAMIENTO DE PERSONAL E INSTALACIONES PARA TUTELARES DE MENORES																			
EQUIPAMIENTO DE PERSONAL E INSTALACIONES PARA TUTELARES DE MENORES INFRACRIMINALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	10	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	INSTITUTO DE TRATAMIENTO Y DE APLICACION DE MEDIDAS PARA ADOLESCENTES	5,965,607	5,965,607	5,965,607	5,936,355	99.5%	0	0	PIEZA	3,222.00	3,222.00	100.0%			
SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION PENITENCIARIA																			
CUENTA CORRIENTE																			
SISTEMA NACIONAL PENITENCIARIO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	13	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA ESTATAL PENITENCIARIO	700,000	700,000	700,000	698,736	99.8%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%			
DESARROLLO INSTITUCIONAL																			
EVALUACION DE CONTROL DE CONFIANZA																			
DESARROLLO INSTITUCIONAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	05	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	CENTRO DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA	9,292,324	9,292,324	9,292,324	8,194,136	88.2%	0	0	EXAMEN	1,800.00	1,584.00	88.0%			
FORMACION ESPECIALIZADA																			
DESARROLLO INSTITUCIONAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	08	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA	1,700,770	1,700,770	1,700,770	1,503,903	88.4%	0	0	PERSONA	621.00	547.00	88.1%			
FORMACION INICIAL Y ACTUALIZACION DE POLICIAS, MINISTERIOS PUBLICOS, PERITOS																			
DESARROLLO INSTITUCIONAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	06	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA	12,560,665	12,560,665	12,560,665	12,379,934	98.6%	0	0	PERSONA	3,455.00	3,351.00	97.0%			
RENOVACION ACADÉMICA																			
DESARROLLO INSTITUCIONAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	07	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA	178,500	178,500	178,500	178,500	100.0%	0	0	PERSONA	150.00	150.00	100.0%			
FAFEE						711,666,869	711,666,869	711,666,869	711,174,901	99.9%	1,995,446	0		19,529.35	1,850.10	9.5%			
INVERSION EN INFRAESTRUCTURA																			
INVERSION																			
OBRA PÚBLICA																			
CONSTRUCCIÓN																			
CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN LA COLONIA VALLE VERDE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-150	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	215,124	215,124	215,124	215,124	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.52	52.0%			
CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CARPETA ASFALTICA DE EL TANQUE E.C. CARRETERA FLUINDIC QUIRIGEO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-167	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	0	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%			
CONSTRUCCION DE CARRETERA COSTERA PUERTO PEÑASCO-GOLFO DE SANTA CLARA (TRAMOS KM 93+000 AL KM 97+000 Y KM 131+180 AL KM 134+020)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-093	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR JCES	626,794	626,794	626,794	626,794	100.0%	0	0	KILOMETRO	1.00	1.00	100.0%			
CONSTRUCCION DE CASA DE LA CULTURA SEGUNDA ETAPA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-162	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	195,450	195,450	195,450	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.88	88.0%			
CONSTRUCCION DE DUCTO PLUVIAL SOBRE EL BLVD. TETABATE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-068	ASISTENCIA SOCIAL	SIDUR	3,803,847	3,803,847	3,803,847	3,803,847	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%			
CONSTRUCCION DE EMBOVENAMIENTO DEL ARROLLO UNICADO EN LA COL. PRIMERO HERMOSILLO ENTRE ARROLLO LAZARO CARDENAS Y RAMON BOVADILLA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-153	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	230,000	230,000	230,000	230,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.96	96.0%			
CONSTRUCCION DE MODULO DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL POLIGONO EL APACHE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-145	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	0	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%			
CONSTRUCCION DE MODULO DEPORTIVO EN SUAQUI GRANDE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-084	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	143,487	143,487	143,487	143,487	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%			
CONSTRUCCION DE MODULOS DE SALUD EN EL POLIGONO EL APACHE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-147	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	23,309	23,309	23,309	23,309	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%			
CONSTRUCCION DE PABELLON DE GIMNASIA Y PABELLON DE HALTEROFILIA EN LA UNIDAD DEPORTIVA BICENTENARIO JUJO AFRONSO A. GUAYMAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-002	EDUCACION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	7,349,791	7,349,791	7,349,791	7,349,791	100.0%	0	0	MODULO	2.00	2.00	100.0%			
CONSTRUCCION DE PARADOR TURISTICO MAZACAHUI	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-154	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.75	75.0%			
CONSTRUCCION DE PARADOR TURISTICO YAQUI I ETAPA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-070	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	324,336	324,336	324,336	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%			
CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA NUEVA IMAGEN EN EL EJIDO FRANCISCO I. MADERO CAMPO 30	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-155	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	278,212	278,212	278,212	278,212	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%			
CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL ANA GABRIELA GUEVARA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-075	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	370,953	370,953	370,953	370,953	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%			
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA PROLONGACION DEL BLVD. LUZ VALENCIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-161	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	376,061	376,061	376,061	376,061	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%			
CONSTRUCCION DE TERRACERIAS Y REVESTIMIENTO EN EL CAMINO A LA COMUNIDAD DEL OCUCA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-166	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	212,754	212,754	212,754	212,754	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%			
CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-164	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	147,115	147,115	147,115	147,115	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%			
CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA BICENTENARIO, NOGALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-001	EDUCACION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.69	69.0%			
CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA PRIMERA ETAPA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-165	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	172,911	172,911	172,911	172,911	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%			
CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN AGUA PRIETA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-125	SEDESSON INVES	SEDESSON INVES	350,076	350,076	350,076	350,076	100.0%	0	0	VIVIENDA	1.00	1.00	100.0%			
CONSTRUCCION DE 300 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE CAJEME	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-138	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEDESSON INVES	7,895,818	7,895,818	7,895,818	7,895,818	100.0%	0	0	VIVIENDA	300.00	300.00	100.0%			
CONSTRUCCION DEL COMPLEJO DEPORTIVO BICENTENARIO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-059	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	25,135	25,135	25,135	25,135	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%			
CONSTRUCCION DEL NUEVO EDIFICIO PARA EL SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DIF	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-235	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC ISIE	860,166	860,166	860,166	860,166	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%			
CONSTRUCCION DEL NUEVO EDIFICIO PARA EL SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DIF	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-085	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	522,503	522,503	522,503	522,503	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%			
CONSTRUCCION DE PALA EN EL POLIGONO EL APACHE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-146	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	0	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%			
CONSTRUCCION UNIDAD DEPORTIVA HIDALGO BICENTENARIO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-072	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	54,218	54,218	54,218	54,218	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%			
ENTREGA DE SUBSIDIOS EN VARIAS COLONIAS DE CABORCA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-010	ASISTENCIA SOCIAL	SEDESSON INVES	71,988	71,988	71,988	71,988	100.0%	0	0	SUBSIDIO	2.00	2.00	100.0%			
ESTUDIO EJECUTIVO PARA LA RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA MAZATAN-SAN PEDRO DE LA CUEVA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-111	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	45,000	45,000	45,000	45,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%			
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE DE LA CARRETERA NAVOJOA-ETCHOJIA-HUATABAMPO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-105	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR JCES	18,714	18,714	18,714	18,714	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%			
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA PROVIENCIA-ORTIZ	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-114	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	92,760	92,760	92,760	92,760	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%			
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA BACANORA-SAHUARIPA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-110	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	33,000	33,000	33,000	33,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%			

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

"Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por un partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Esta prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros destinos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá de ser denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley aplicable y ante la autoridad competente."

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Sector	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Avance %	Remedios Financieros		Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %		Acumulados al Trimestre Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							2	Ministrado 3	Programado 4								
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA SAHJARIPA-SAN NICOLAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-109	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	24,200	24,200	24,200	24,200	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA SAHJARIPA-TEPACHE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-108	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR JCES	40,470	40,470	40,470	40,470	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
INSTALACION DE TORRES Y EQUIPOS PARA LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-053	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	33,302,395	33,302,395	33,302,395	33,302,395	100.0%	0	0	OTROS	324.00	0.00	0.0%	
PAVIMENTACION DEL RETORNO FLOURITA Y AVENIDATURQUESA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-171	EDUCACION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	0	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	0.00	0.00	0.0%	
RECURSOS PENDIENTES DE ASIGNAR POR OBRA Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FAPEF 2011 Y RENDIMIENTOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	REC PEMD.	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARIA DE HACIENDA	1,042,074	1,052,074	1,062,074	1,723,785	163.8%	49,490	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
REMODELACION Y CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA	3-ALAMOS	ALAMOS	FA-055	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	95,429	95,429	95,429	95,429	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
PAVIMENTACION DE LAS CALLES GÓDINEZ Y MADERO	4-ALTAR	ALTAR	FA-158	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	0	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE SIN NOMBRE	6-ARIZPE	SINOQUIPE	FA-128	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	0	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE EN EL KM 5+360 Y LIBRAMIENTO ENCARRETERA BACOACHI-UNAMICH-BACOACHI	11-BACOACHI	COBERTURA MUNICIPAL	FA-104	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR JCES	438,847	438,847	438,847	438,847	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE L MOLUNTE KM. 18-000 EN CARRETERA MAZOCALUI-ARIZPE, BAVIACORA	14-BAVIACORA	COBERTURA MUNICIPAL	FA-099	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR JCES	170,966	170,966	170,966	170,966	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	
PAVIMENTACION DE LACALLE PALO BIANCO ENTRE SERDAN Y OCAMPO	14-BAVIACORA	BAVIACORA	FA-130	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	9,573	9,573	9,573	9,573	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
PAVIMENTACION DE LA AVENIDA SIDAN ENTRE ABASOLO Y SERDAN	16-BENJAMÍN HILL	BENJAMÍN HILL	FA-170	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	669,888	669,888	669,888	669,888	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE 250 PIE DE CASA EN EL MUNICIPIO DE CAJEME	18-CAJEME	COBERTURA MUNICIPAL	FA-019	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	10,447,033	10,447,033	10,447,033	10,447,033	100.0%	0	0	VIVIENDA	250.00	250.00	100.0%	
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA ESPERANZA-HORNOS	18-CAJEME	COBERTURA MUNICIPAL	FA-117	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	45,540	45,540	45,540	45,540	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL PUENTE DE LA CALLE 200 Y CALLE MERIDIANO EN EL CANAL BAJO CAJEME	18-CAJEME	COBERTURA MUNICIPAL	FA-106	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR JCES	250,000	250,000	250,000	250,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE GUERRERO POR EL LADO NORTE A LA LAGUNA DE NAINARI HASTA ENTRONCAR CON EL BLVD MORELOS	18-CAJEME	CIUDAD OBRERÓN	FA-178	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	55,543	55,543	55,543	55,543	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
TERMINACION DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE 200 ENTRE BOULEVARD KINO Y CALLE MERIDIANO	18-CAJEME	CIUDAD OBRERÓN	FA-127	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	5,805,089	5,805,089	5,805,089	5,805,089	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS, ES. SECUNDARIA MARTIRES DE 1906	19-CANANEA	HEROICA CIUDAD DE CANANEA	FA-196	EDUCACION	SEC ISIE	1,733,560	1,733,560	1,733,560	1,733,560	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA, ESC. SECUNDARIA MARTIRES DE 1906	19-CANANEA	HEROICA CIUDAD DE CANANEA	FA-206	EDUCACION	SEC ISIE	414,758	414,758	414,758	414,758	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE CRESCENCIA MONROY ENTRE LAS AVENIDAS SERGIO PLASENCIA Y DOROTEO VALDEZ	19-CANANEA	HEROICA CIUDAD DE CANANEA	FA-182	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	109,218	109,218	109,218	109,218	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE LEYES DE REFORMA DE ENTRE CRUCEÑO DEL FERROCARRIL Y CALLE FERROCARRIL	19-CANANEA	HEROICA CIUDAD DE CANANEA	FA-079	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	121,931	121,931	121,931	121,931	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE XICHMOLIC DE LA COLONIA AGROPECUARIA	19-CANANEA	HEROICA CIUDAD DE CANANEA	FA-172	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	214,773	214,773	214,773	214,773	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
PAVIMENTACION DE LA CALLES ENTRE BOULEVARD TECNOLOGICO Y AVENIDA BENEERITO DE LAS AMERICAS	19-CANANEA	HEROICA CIUDAD DE CANANEA	FA-173	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	755,337	755,337	755,337	755,337	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
PAVIMENTACION DE LA AVENIDA SINALOA ENTRE CALLE PRIMERA Y QUINTA ESTE (PRIMERA ETAPA)	19-CANANEA	HEROICA CIUDAD DE CANANEA	FA-132	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	362,013	362,013	362,013	362,013	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
PAVIMENTACION DE LACALLE 155 ESTE, ENTRE AVENIDA JUAREZ Y MARTIRES DE CANANEA	19-CANANEA	HEROICA CIUDAD DE CANANEA	FA-133	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	143,439	143,439	143,439	143,439	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
PAVIMENTACION DEL ACCESO AL FACCOMANAMIENTO EL DORADO ENTRE CARRETERA A AGUAPRIETA Y FRACCIONAMIENTO EL DORADO	19-CANANEA	HEROICA CIUDAD DE CANANEA	FA-131	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	592,065	592,065	592,065	592,065	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
PAVIMENTACION DEL RETORNO CELESTITA Y CARRETERA A AGUA PRIETA	19-CANANEA	HEROICA CIUDAD DE CANANEA	FA-135	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	87,761	87,761	87,761	87,761	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
PAVIMENTACION DEL RETORNO DIGENTAY CARRETERA A AGUA PRIETA	19-CANANEA	HEROICA CIUDAD DE CANANEA	FA-136	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	0	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
PAVIMENTACION DEL RETORNOGALALEA Y AVENIDA TURQUESA	19-CANANEA	HEROICA CIUDAD DE CANANEA	FA-137	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	0	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
TERMINACION DE CONSTRUCCION DE AUDITORIO ESC. SECUNDARIA MARTIRES DE 1906	19-CANANEA	HEROICA CIUDAD DE CANANEA	FA-197	EDUCACION	SEC ISIE	3,075,611	3,075,611	3,075,611	3,075,611	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
INSTALACION DE ACOMETIDA, ESC SEC. RAFAEL N. VARELA, CUMPAS	23-CUMPAS	CUMPAS	FA-250	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC ISIE	126,626	126,626	126,626	126,626	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL BOULEVARD BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA	23-CUMPAS	CUMPAS	FA-179	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	241,948	241,948	241,948	241,948	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
ADQUISICION DETERRENO PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN EMPALME	25-EMPALME	EMPALME	FA-038	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC	1,971,600	1,971,600	1,971,600	1,971,600	100.0%	0	0	LOTE	93.00	93.00	100.0%	
PAVIMENTACION DE LA AVENIDA PRIMERO DE MAYO	25-EMPALME	EMPALME	FA-159	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	979,999	979,999	979,999	979,999	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.93	93.0%	
CONSTRUCCION DE GIMNASIO MUNICIPAL (TERMINACION)	26-ETCHOJOA	ETCHOJOA	FA-215	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR JCES	0	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
ENCENSTAR CANAL EN COLONIA SAHJARIPA	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	FA-066	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	7,899,999	7,899,999	7,899,999	7,899,999	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
PAVIMENTACION DEL BOULEVARD BACATETE ENTRE CAJEME Y AVENIDA IV	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	FA-064	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	1,276,077	1,276,077	1,276,077	1,276,077	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
TERMINACION DE LA PAVIMENTACION DE LACALLE Y ENTRE LVD. PEDRO G. MORENO Y AVENIDA III	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	FA-067	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	672,770	672,770	672,770	672,770	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE ALIMENTADORES ELECTRICOS E.P. JOSE VASCONCELOS,HERMOSILLO	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	FA-245	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC ISIE	1,827,025	1,827,025	1,827,025	1,827,025	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE ALIMENTADORES ELECTRICOS E.P. VICENTE GUERRERO, EL	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	FA-244	EDUCACION	SEC ISIE	27,520	27,520	27,520	27,520	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE ALIMENTADORES ELECTRICOS Y CONEXION DE SUBESTACION ELECTRICA E.P. FCO. NAVARRROSTRADA, COL. CUARTEMOS, HERMOSILLO	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	FA-327	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC ISIE	877,081	877,081	877,081	877,081	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE ALIMENTADORES ELECTRICOS Y CONEXION DE SUBESTACION ELECTRICA Y CONEXION DE SUBESTACION ELECTRICA, E.P FORD 142 (NUM. 1)	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	FA-236	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC ISIE	48,913	48,913	48,913	48,913	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE ALIMENTADORES ELECTRICOS Y SISTEMA ELECTRICO EN GENERAL, ESC. SEC GENERAL NUM 12, FRACC. PUEBLOS, HERMOSILLO	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	FA-251	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC ISIE	740,950	740,950	740,950	740,950	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE AULA, J.N. MANUEL MORENO ESTRELLA	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	FA-192	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	401,700	401,700	401,700	401,700	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE AULA Y PORTICO EN LA ESCUELA PRIMARIA PASEO	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	FA-194	EDUCACION	SEC ISIE	1,710,479	1,710,479	1,710,479	1,710,479	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL YFACHADA PRINCIPAL E.P. N/C PASEO	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	FA-204	EDUCACION	SEC ISIE	1,330,481	1,330,481	1,330,481	1,330,481	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	FA-195	EDUCACION	SEC ISIE	1,732,038	1,732,038	1,732,038	1,732,038	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE DOSAULAS, E.P. JOSE LAFONTANE, HERMOSILLO	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	FA-243	EDUCACION	SEC ISIE	1,435,093	1,435,093	1,435,093	1,435,093	100.0%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE OBRA DE DRENAJE SOBRE LA CARRETERA HERMOSILLO-BAHA KINO, HERMOSILLO	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	FA-092	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR JCES	400,000	400,000	400,000	400,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA, CENSO 5, HERMOSILLO	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	FA-217	ASISTENCIA SOCIAL	SEC ISIE	517,335	517,335	517,335	517,335	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA Y OBRA EXTERIOR E.P. N/C PASEO DEL SISTEMA ELECTRICO, J.N. MARIA ELENA CHANES, NUEVO HERMOSILLO.	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	FA-219	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC ISIE	1,615,773	1,615,773	1,615,773	1,615,773	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE SUBESTACION Y ALIMENTADORES ELECTRICOS E.P. JESUS LOYA	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	FA-211	EDUCACION	SEC ISIE	770,796	770,796	770,796	770,796	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE SUBESTACION Y ALIMENTADORES ELECTRICOS E.P.	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	FA-212	EDUCACION	SEC ISIE	637,464	637,464	637,464	637,464	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE SUBESTACION Y ALIMENTADORES ELECTRICOS J.N. JOSEFINA SORIA LARREA, HERMOSILLO	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	FA-220	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC ISIE	777,121	777,121	777,121	777,121	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
	</																

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

"Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por un partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Esta prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros destinos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá de ser denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley aplicable y ante la autoridad competente."

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Sector	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Reminders Financieros		Avance Físico				
						Total Anual	Acumulado al Trimestre				Avance %	Acumulados al Trimestre Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							3	4	5								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9								
CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN E.P. PASEO DEL PEDREGAL	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	FA-193	EDUCACION	SEC ISIE	1,441,665	1,441,665	1,441,665	1,441,665	100.0%	0	0	NIÑA	3.00	3.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE UNA AULA E.P. JOSE LAFONTAINE, HERMOSILLO	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	FA-242	EDUCACION	SEC ISIE	962,828	962,828	962,828	962,828	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	
CONSTRUCCION (TERMINACION) DE DOS AULAS DE JARDIN DE NIÑOS EN PASEO	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	FA-191	EDUCACION	SEC ISIE	1,132,999	1,132,999	1,132,999	1,132,999	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE EN KM 14+000 DE CARRETERA SAN PEDRO-ZAMORA-PESQUERA, HERMOSILLO	30-HERMOSILLO	COBERTURA MUNICIPAL	FA-103	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR JCES	329,701	319,701	309,701	309,701	96.9%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA PALO VERDE-REFORMA (CALLE 26)	30-HERMOSILLO	COBERTURA MUNICIPAL	FA-112	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	324,803	324,803	324,803	324,803	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA SIETE CERROS-COSTA RICA.(CALLE CERO NORTE)	30-HERMOSILLO	COBERTURA MUNICIPAL	FA-113	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	192,327	192,327	192,327	192,327	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
EXTRACCION DE ARBOLES E.P. JOSE LAFONTAINE, HERMOSILLO	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	FA-241	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC ISIE	143,354	143,354	143,354	143,354	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	
INSTALACION DE ALIMENTADORES ELECTRICOS, E.P. NC (NISSAN NO 46), BAHIA DE KINO, HERMOSILLO	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	FA-230	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC ISIE	607,828	607,828	607,828	607,828	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	
INSTALACION DE ALIMENTADORES ELECTRICOS Y CONEXION DE SUBESTACION ELECTRICA, E.P. JORGE HUMBERTO VILLELA LUÑO, HERMOSILLO	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	FA-228	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC ISIE	87,496	87,496	87,496	87,496	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE EMETERIO OCHOA ENTRE AVENIDA BENITO JUAREZ Y ANTONIO DIAZ	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	FA-177	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	336,311	336,311	336,311	336,311	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
PAVIMENTACION DE LA AVENIDA BACAOCHI ENTRE BLVD LAS TORRES Y CALLE ARIZONA	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	FA-081	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	1,621,846	1,621,846	1,621,846	1,621,846	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
PAVIMENTACION DE LA AVENIDA BANAMICHI ENTRE BLVD LAS TORRES Y CALLE REFORMA	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	FA-080	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	1,297,355	1,297,355	1,297,355	1,297,355	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
PAVIMENTACION DE LACALLE ANGEL ARREOLA ENTRE BLVD. IGNACIO SALAZAR Y AVE. GUADALAJARA	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	FA-183	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	118,443	118,443	118,443	118,443	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
PAVIMENTACION DE LAS CALLES PROLONGACION PRIMERO DE MAYO LAS AURORAS Y TURQUESA	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	FA-176	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	171,495	171,495	171,495	171,495	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
PAVIMENTACION DE LAS CALLES 2INC ENTRE ZONA FEDERAL Y DEL NIQUEL DEL CEDRO ENTREURBANO Y PLATINO	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	FA-160	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	212,161	212,161	212,161	212,161	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.85	85.0%	
PAVIMENTACION DEL BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE EUCLIPTO Y CALLE PINO	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	FA-176	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	171,495	171,495	171,495	171,495	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
REMODELACION DE LAS INSTALACIONES DELAUDITORIO DE LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	FA-214	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	PROCURADURIA	754,859	754,859	754,859	754,859	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
PAVIMENTACION DEL ACCESO AL CENTRO ARTISTICO Y CULTURAL	31-HUACHINERA	HUACHINERA	FA-181	EDUCACION	SEC ISIE	71,372	71,372	71,372	71,372	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
TERMINACION DELBLVD. DE ACCESO NORTE SEGUNDA ETAPA (ALUMBRADO PUBLICO)	33-HUATABAMPO	HUATABAMPO	FA-139	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	137,308	137,308	137,308	137,308	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA MOCTEZUMA-E.C. (MOCTEZUMA-EL COYOTE) MOCTEZUMA	38-MOCTEZUMA	MOCTEZUMA	FA-107	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR JCES	22,680	22,680	22,680	22,680	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE 256 PIE DE CAS EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA	42-NAVOJOA	COBERTURA MUNICIPAL	FA-020	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	10,447,033	10,447,033	10,447,033	10,447,033	100.0%	0	0	OBRA	250.00	250.00	100.0%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE CLUB ROTARIO, ENTRE SOSA CHAVEZ	42-NAVOJOA	NAVOJOA	FA-078	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	45,590	45,590	45,590	45,590	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
ADQUISICION DE LOTE CON SERVICIOS PARA 84 VIVIENDAS EN NOGALES	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	FA-031	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEDESSON INVES	86,520	86,520	86,520	86,520	100.0%	0	0	VIVIENDA	84.00	84.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL Y PROTECCIONES METALICAS E.P. 23 DE	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	FA-202	EDUCACION	SEC ISIE	1,530,120	1,530,120	1,530,120	1,530,120	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	
PAVIMENTACION DE LA AVENIDA TALAMANTE ENTRE MARISCAL Y SECUNDARIA	52-SAHUARIPA	SAHUARIPA	FA-180	ASISTENCIA SOCIAL	SIDUR	370,700	370,700	370,700	370,700	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE TERRACERIAS, UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS RIO COLORADO	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	FA-254	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC ISIE	502,425	502,425	502,425	502,425	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	
PAVIMENTACION DE VILDES EN PARQUE INDUSTRIAL Y OTRA COLONIA (CALLE RIO BALSAS Y AVENIDA DURANGO)	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	FA-190	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	980,769	980,769	980,769	980,769	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.97	97.0%	
REMODELACION DELEDFICIO DE LAS DEPENDENCIAS ESTATALES	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	FA-073	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	4,749,168	4,749,168	4,749,168	4,749,168	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE REFORMA AGRARIA HASTA EL ENTRONQUE CON LA CARRETERA LIBRE HERMOSILLO-NOGALES	56-SAN MIGUEL DE HORCASITAS	SAN MIGUEL DE HORCASITAS	FA-129	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	3,936	3,936	3,936	3,936	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
CAMINO DE ACCESO AL NOVILLO	61-SOYOPA	SOYOPA	FA-168	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	23,405	23,405	23,405	23,405	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE MARIANO ESCOBEDO ENTRE MARIANO ESCOBEDO Y ALDAMA	67-VILLA HIDALGO	VILLA HIDALGO	FA-134	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	28,716	28,716	28,716	28,716	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
PAVIMENTACION DE LA CALLEMARIANO ESCOBEDO ENTRE GUADALUPE VICTORIA Y SEBASTIAN LERDO DE TEJADA	67-VILLA HIDALGO	VILLA HIDALGO	FA-126	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	97,942	97,942	97,942	97,942	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
RECONSTRUCCION																	
REMODELACION EN EL AREA DE SERVICIOS PERICIALES Y AGENCIA DEL MINISTERIO PUBLICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-044	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	PROCURADURIA	75,082	75,082	75,082	75,082	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
RECONSTRUCCION DEL CAMINO CALLE 4 SUR EN VARIAS LOCALIDADES HERMOSILLO	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	FA-091	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	1,553,915	1,553,915	1,553,915	1,553,915	100.0%	0	0	KILOMETRO	1.00	0.00	0.0%	
RECONSTRUCCION DEL CAMINO SAN LUIS RIO COLORADO-COLONIA HIDALGO DEL KM 0+000 AL KM 0+915 SAN LUIS RIO COLORADO	30-HERMOSILLO	COBERTURA MUNICIPAL	FA-320	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC ISIE	37,347	37,347	37,347	37,347	100.0%	0	0	KILOMETRO	1.00	0.00	0.0%	
AMPLIACION																	
AMPLIACION DE VIVIENDA EN BANAMICHI	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-050	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEDESSON INVES	25,750	25,750	25,750	25,750	100.0%	0	0	VIVIENDA	1.00	0.00	0.0%	
AMPLIACION DE 2 VIVIENDAS EN BAMBORI	6-ARIZPE	BAMBORI	FA-049	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEDESSON INVES	56,650	56,650	56,650	56,650	100.0%	0	0	VIVIENDA	2.00	0.00	0.0%	
MODERNIZACION																	
ADJUCACIONES EN LAS FACCHADES TODAS LAS AGENCIAS DEL MINISTERIO PUBLICO Y SEDES DE LA POLICIA ESTATAL INVESTIGADORA EN EL ESTADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-334	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	PROCURADURIA	383,136	383,136	383,136	383,136	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA REPOSICION DE LOS EXISTENTES EN DIVERSOS ESPACIOS EDUCATIVOS EN EDUCACION BASICA.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-186	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC	9,995,554	9,995,554	9,995,554	9,995,554	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DIVERSA, MEJORAMIENTO DE MANTEN, EQUIPAMIENTO URBANO Y	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-169	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	716,513	716,513	716,513	716,513	100.0%	0	0	PROYECTO	13.00	13.00	100.0%	
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACION DEL CAMINO MAZACAHUI-ARIZPE DEL KM 0+000 AL KM 100+000	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-322	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR JCES	1,979,229	1,979,229	1,979,229	1,979,229	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
MODERNIZACION DE LA AVENIDA IGNACIO PESQUERA ENTRE BLVD. LAS PILAS Y PUENTE RIO MAYO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-077	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	11,012,015	11,012,015	11,012,015	11,012,015	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
MODERNIZACION DEL PUENTE EN CALLE 200 SOBRE CRUCE DEL CANAL BAJO Y CALLE MERIDIANO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-052	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	4,937,467	4,937,467	4,937,467	4,937,467	100.0%	0	0	PUENTE	1.00	0.55	55.0%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE DELALAMO ENTRE REVOLUCION Y NOGAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-184	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	101,199	101,199	101,199	101,199	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
RECONSTRUCCION DEL CAMINO PROVIDENCIA ORTE DEL KM 3+920 AL KM 22+110	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-321	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR JCES	5,961,986	5,961,986	5,961,986	5,961,986	100.0%	0	0	KILOMETRO	1.00	6.00	50.0%	
REMODELACION DE LA IGLESIA SANTA LUCIA EN EL POUNGON APACHE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-140	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	0	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
TERMINACION DE LA PAVIMENTACION DE LA AVENIDA IV ENTRE 10 Y 16	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-065	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	0	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
PAVIMENTACION DE LA AV. ALVARO OBREGON ENTRE ARROYO Y MONTES DE OCA	16-BENJAMIN HILL	BENJAMIN HILL	FA-185	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	27,360	27,360	27,360	27,360	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
RENVELACIONES Y RECAPETEO CON CARPETA ASFALTICA EN ACCESOS SUPERFICIE DE RODAMIENTOS EN EL PARQUE INDUSTRIAL	17-CABORCA	HEROICA CABORCA	FA-332	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR JCES	613,766	613,766	613,766	613,766	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	17,307.35	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA, ESC. SECUNDARIA TECNICA 56 CAJEME	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	FA-213	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC ISIE	723,859	723,859	723,859	723,859	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE 23 REGIMIENTO ENTRE MICHOACAN Y TABASCO	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	FA-316	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	1,723,877	1,723,877	1,723,877	1,723,877	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
RECONSTRUCCION DEL CAMINO CALLE 9 DEL KM 11+640 AL KM 17+200	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	FA-314	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR JCES	872,627	872,627	872,627	872,627	100.0%	0	0					

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

"Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por un partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Esta prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros destinos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá de ser denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley aplicable y ante la autoridad competente."

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Sector	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios			Avance %	Rendimientos Financieros		Avance Físico				
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Acumulados al Trimestre Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
							Ministrado	Programado								Ejercido
2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9							
RECONSTRUCCION DEL CAMINO CALLE1100 DEL KM 16+200 AL KM 19+869	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	FA-315	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR JCES	2,520,698	2,520,698	2,520,698	2,520,698	100.0%	0	0	KILOMETRO	1.00	0.10	10.0%
REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS J.N. LUIS PASTEUR, CD. OBREGON	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	FA-308	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC ISIE	213,165	213,165	213,165	213,165	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%
CONSTRUCCION DE ALIMENTADORES ELECTRICOS, ESC. SECUNDARIA MARTIRES DE 1906	19-CANANEA	HEROICA CIUDAD DE CANANEA	FA-207	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC ISIE	1,772,378	1,772,378	1,772,378	1,772,378	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%
CONSTRUCCION DE ALIMENTADORES ELECTRICOS, ESC. SECUNDARIA MARTIRES DE 1906	19-CANANEA	HEROICA CIUDAD DE CANANEA	FA-098	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR JCES	313,507	313,507	313,507	313,507	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%
CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA ESC. SECUNDARIA MARTIRES DE 1906	19-CANANEA	HEROICA CIUDAD DE CANANEA	FA-208	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC ISIE	1,605,613	1,605,613	1,605,613	1,605,613	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%
ENTREGA DE SUBSIDIOS EN VARIAS COLONIAS DE GUAYMAS	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	FA-012	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEDESSON INVES	615,553	615,553	615,553	615,553	100.0%	0	0	SUBSIDIO	21.00	21.00	100.0%
ENTREGA DE SUBSIDIOS EN VARIAS COLONIAS DE HERMOSILLO	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	FA-013	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEDESSON INVES	3,400,198	3,400,198	3,400,198	3,400,198	100.0%	0	0	SUBSIDIO	114.00	114.00	100.0%
REMODELACION DEL EDIFICIO DE LADRECCION GENERAL DEL BOLETIN OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	FA-333	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	988,622	988,622	988,622	742,000	75.1%	0	0	OBRA	1.00	0.90	90.0%
ENTREGA DE SUBSIDIOS EN VARIAS COLONIAS DE NAVOJUA	42-NAVOJUA	NAVOJUA	FA-014	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEDESSON INVES	294,732	294,732	294,732	294,732	100.0%	0	0	SUBSIDIO	10.00	10.00	100.0%
ENTREGA DE SUBSIDIOS EN VARIAS COLONIAS DE NOGALES	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	FA-015	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEDESSON INVES	653,814	653,814	653,814	653,814	100.0%	0	0	SUBSIDIO	23.00	23.00	100.0%
MEJORAMIENTO																
MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALAMOS	3-ALAMOS	ALAMOS	FA-021	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEDESSON INVES	64,588	64,588	64,588	64,588	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
ENTREGA DE SUBSIDIOS EN VARIAS COLONIAS DE CIUDAD OBREGON	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	FA-011	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEDESSON INVES	2,411,361	2,411,361	2,411,361	2,411,361	100.0%	0	0	SUBSIDIO	72.00	72.00	100.0%
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN CANANEA	19-CANANEA	HEROICA CIUDAD DE CANANEA	FA-024	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEDESSON INVES	63,377	63,377	63,377	63,377	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EMPALME	25-EMPALME	EMPALME	FA-027	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEDESSON INVES	40,713	40,713	40,713	40,713	100.0%	0	0	NIÑA	1.00	1.00	100.0%
MEJORAMIENTO DE 2 VIVIENDAS EN EMPALME	25-EMPALME	EMPALME	FA-118	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	29,672	29,672	29,672	29,672	100.0%	0	0	VIVIENDA	2.00	2.00	100.0%
MEJORAMIENTO DE 04 VIVIENDAS EN GUAYMAS	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	FA-119	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	59,345	59,345	59,345	59,345	100.0%	0	0	VIVIENDA	4.00	4.00	100.0%
MEJORAMIENTO DE 2 VIVIENDAS EN GUAYMAS	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	FA-028	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEDESSON INVES	135,650	135,650	135,650	135,650	100.0%	0	0	OBRA	3.00	3.00	100.0%
MEJORAMIENTO DE 2 VIVIENDAS EN VARIAS LOCALIDADES DE HERMOSILLO	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	FA-030	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEDESSON INVES	39,197	39,197	39,197	39,197	100.0%	0	0	VIVIENDA	2.00	2.00	100.0%
REMODELACION, ACONDICIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL INMUEBLE DE LA	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	FA-046	GOBERNACIÓN	SECRETARIA DE GOBIERNO	4,300,987	4,300,987	4,300,987	4,300,987	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.70	70.0%
MEJORAMIENTO DE 200 VIVIENDAS EN VARIAS LOCALIDADES DE HUATABAMPO	33-HUATABAMPO	COBERTURA MUNICIPAL	FA-054	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEDESSON INVES	1,236,000	1,236,000	1,236,000	1,236,000	100.0%	0	0	VIVIENDA	200.00	200.00	100.0%
MEJORAMIENTO DE 50 VIVIENDAS EN NACOZARI DE GARCIA	41-NACOZARI DE GARCIA	NACOZARI DE GARCÍA	FA-123	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEDESSON INVES	309,000	309,000	309,000	309,000	100.0%	0	0	VIVIENDA	50.00	50.00	100.0%
MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN VARIAS LOCALIDADES	50-RAYON	COBERTURA MUNICIPAL	FA-0451	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEDESSON INVES	94,152	94,152	94,152	94,152	100.0%	0	0	VIVIENDA	30.00	30.00	100.0%
MEJORAMIENTO DE 39 VIVIENDAS EN VARIAS LOCALIDADES DE SAHUARIPA	52-SAHUARIPA	COBERTURA MUNICIPAL	FA-122	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEDESSON INVES	241,020	241,020	241,020	241,020	100.0%	0	0	VIVIENDA	39.00	39.00	100.0%
MEJORAMIENTO DE 33 VIVIENDAS EN LUIS B. SANCHEZ	55-SAN LUIS RIO COLORADO	COBERTURA MUNICIPAL	FA-124	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEDESSON INVES	501,060	501,060	501,060	501,060	100.0%	0	0	VIVIENDA	22.00	22.00	100.0%
MEJORAMIENTO DE 29 VIVIENDAS EN VARIAS LOCALIDADES DE SAN PEDRO DE LA CUEVA	57-SAN PEDRO DE LA CUEVA	COBERTURA MUNICIPAL	FA-121	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	179,220	179,220	179,220	179,220	100.0%	0	0	VIVIENDA	29.00	29.00	100.0%
MEJORAMIENTO DE 19 VIVIENDAS EN SANTA ANA	58-SANTA ANA	SANTA ANA	FA-120	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	339,536	339,536	339,536	339,536	100.0%	0	0	VIVIENDA	19.00	19.00	100.0%
REHABILITACION																
REHABILITACION DE CAPILLA SAN FRANCISCO EN LA COLONIA SOLIDARIDAD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-149	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	0	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN LA COLONIA VALLE VERDE (JARDIN DE NIÑOS GUILLERMO TELL)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-152	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	0	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
REHABILITACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS E.P. HEROES DE CHAPULTEPEC AGUA BLANCA, BENITO JUAREZ	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-246	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC ISIE	90,074	90,074	90,074	90,074	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO, SOBRETECHOS E IMPERMEABILIZACION DE AZOTEAS, ESC. SEC. TECNICA 44 ESPEROS RUIZ, AGUA PRIETA	2-AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	FA-247	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC	1,727,312	1,727,312	1,727,312	1,727,312	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%
REHABILITACION DE CRUCEROS EN DIFERENTES VIALIDADES DEL AREA URBANA	4-ALTAR	ALTAR	FA-157	EDUCACIÓN	SIDUR	0	0	0	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%
REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO, ESC. TELESECUNDARIA 77 CUMPAS	23-CUMPAS	CUMPAS	FA-249	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC ISIE	69,396	69,396	69,396	69,396	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS, ESC. TELESECUNDARIA 124. SAN JOSE DE GUAYMAS	29-GUAYMAS	SAN JOSÉ	FA-307	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC ISIE	221,261	221,261	221,261	221,261	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS E.P. CUAHTEMOC, HERMOSILLO	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	FA-278	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC ISIE	284,782	284,782	284,782	284,782	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS JN. MARTIRES DE CANANEA, HERMOSILLO	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	FA-262	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC ISIE	118,773	118,773	118,773	118,773	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACION DE ALIMENTADORES ELECTRICOS CAM-7 BAHIA KINO, HERMOSILLO	30-HERMOSILLO	BAHÍA DE KINO	FA-216	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC ISIE	324,242	324,242	324,242	324,242	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACION DE ALIMENTADORES ELECTRICOS, E.P. FORD NO. 3, LAS PALMITAS, HERMOSILLO	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	FA-233	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC ISIE	251,922	251,922	251,922	251,922	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACION DE ALIMENTADORES ELECTRICOS, E.P. PROF. HILARION SANTOS SANDOVAL, HERMOSILLO	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	FA-227	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC ISIE	554,367	554,367	554,367	554,367	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACION DE ALIMENTADORES ELECTRICOS J.N. AMY, HERMOSILLO	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	FA-223	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC ISIE	283,420	283,420	283,420	283,420	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACION DE ALIMENTADORES ELECTRICOS J.N. TRINIDAD ALEGRIA MEZA, HERMOSILLO	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	FA-221	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC ISIE	475,545	475,545	475,545	475,545	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACION DE ALIMENTADORES ELECTRICOS Y LUMINARIAS, J.N. EVA MONTEVERDE DE QUIROGA, HERMOSILLO	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	FA-218	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC ISIE	684,335	684,335	684,335	684,335	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACION DE BASE DE MEDICION SUBESTACION ELECTRICA E.P. ALVARO OBREGON, AGUA PRIETA	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	FA-238	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC ISIE	62,211	62,211	62,211	62,211	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACION DE CANCELERIA, PROTECCIONES PUERTAS Y FOSA SEPTICA,	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	FA-205	EDUCACIÓN	SEC ISIE	535,600	535,600	535,600	535,600	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACION DE CANCHA DE BASQUETBOLE EN EL POLIGONO EL APACHE	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	FA-141	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	0	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA MAGISTERIO I Y II EN EL POLIGONO EL APACHE	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	FA-143	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	0	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
REHABILITACION DE ESCUELA SECUNDARIA NO. 9 ARQ. G.F. AGUILAR BELTRAN EN HERMOSILLO	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	FA-144	ASISTENCIA SOCIAL	SIDUR	0	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
REHABILITACION DE INSTALACIONES SANITARIAS E.P. PROF. GUSTAVO RIVERA, HERMOSILLO	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	FA-313	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC ISIE	535,014	535,014	535,014	535,014	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACION DE JARDIN DE NIÑOS ANDRES QUINTANA ROLLEN EL POLIGONO L APACHE	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	FA-142	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	49,895	49,895	49,895	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS E.P. JOSE LAFONTAINE, HERMOSILLO	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	FA-240	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC ISIE	1,093,150	1,093,150	1,093,150	1,093,150	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO J.N. DIEGO RIVERA, MOUNO DE CAMOU, HERMOSILLO	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	FA-222	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC ISIE	167,658	167,658	167,658	167,658	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACION DEL EDIFICIO DE PLANEACION DE LA SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA, HERMOSILLO	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	FA-209	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	0	0	0	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS E.P. JUAN GUTIERREZ NEYOL, PTO. LIBERTAD, PITIQUITO	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	FA-232	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC ISIE	669,945	669,945	669,945	669,945	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

"Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por un partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Esta prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros destinos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley aplicable y ante la autoridad competente."

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Sector	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9							
REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS Y EQUIPAMIENTO	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	FA-311	EDUCACION	SEC ISIE	203,809	203,809	203,809	203,809	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS Y EQUIPAMIENTO	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	FA-309	EDUCACION	SEC ISIE	152,440	152,440	152,440	152,440	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTROICO E.P. LEYES DE REFORMA, HERMOSILLO	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	FA-229	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC ISIE	293,657	293,657	293,657	293,657	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTROICO E.P. PROF. LUIS P. MENDEZ,HERMOSILLO	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	FA-312	EDUCACION	SEC ISIE	33,496	33,496	33,496	33,496	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTROICO, E.P. RAMON REAL	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	FA-239	EDUCACION	SEC ISIE	1,434,133	1,434,133	1,434,133	1,434,133	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTROICO IN ALICIA CANO, PRIVADAS DEL REAL, HERMOSILLO	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	FA-224	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC ISIE	67,247	67,247	67,247	67,247	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTROICO IN TIERRA Y LIBERTAD, COL. EMILIANO ZAPATA, HERMOSILLO	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	FA-225	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC ISIE	69,462	69,462	69,462	69,462	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTROICO Y EQUIPAMIENTO DE AIRE	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	FA-310	EDUCACION	SEC ISIE	46,037	46,037	46,037	46,037	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTROICO Y SERVICIOS SANITARIOS E.P. JOSE DE JESUS FLORES VALVERDE, HERMOSILLO	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	FA-231	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC ISIE	273,981	273,981	273,981	273,981	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%
REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTROICO:SEC. SEC. NO. 7 JOSE MARIA GONZALEZ HERMOSILLO, COL. 4 OLIVOS,HERMOSILLO	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	FA-252	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC ISIE	1,240,358	1,240,358	1,240,358	1,240,358	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS, ESC. SEC. TECNICA 74, HERMOSILLO	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	FA-248	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC ISIE	76,450	76,450	76,450	76,450	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTROICO E.P. JUSTO SIERRA,CAPO SANTA ZARINA, COSTA DE HERMOSILLO,	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	FA-226	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC ISIE	91,916	91,916	91,916	91,916	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACION ESTRUCTURAL DE TEABAN, E.P. CARMEN SERDAN, HERMOSILLO	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	FA-234	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC ISIE	717,273	717,273	717,273	717,273	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIO HISTORICO E.P. JOSE LAFONTAINE.	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	FA-199	EDUCACION	SEC	1,438,455	1,438,455	1,438,455	1,438,455	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACION GENERAL DE PUERTAS, VENTANAS, PISOS Y OBRA EXTERIOR E.P.	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	FA-200	EDUCACION	SEC ISIE	1,619,892	1,619,892	1,619,892	1,619,892	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACION GENERAL DE TECHOS E.P. JOSE LAFONTAINE	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	FA-198	EDUCACION	SEC ISIE	1,677,128	1,677,128	1,677,128	1,677,128	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACION GENERAL DEL SISTEMA ELECTROICO, ESC. TELESECUNDARIA 232, ZAMBORA HERMOSILLO	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	FA-253	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC ISIE	134,736	134,736	134,736	134,736	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACION Y ADECUACION DE SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS E.P. LAZARO CARDENAS 1, HERMOSILLO	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	FA-279	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC ISIE	202,778	202,778	202,778	202,778	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS IN BERNARDO DE SANAGUN, HERMOSILLO	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	FA-263	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC ISIE	148,030	148,030	148,030	148,030	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS, E.P. ALVARO REMBAU FIGUEROA, HERMOSILLO	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	FA-273	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC ISIE	166,163	166,163	166,163	166,163	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS E.P.	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	FA-273	EDUCACION	SEC ISIE	253,321	253,321	253,321	253,321	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS E.P. GRAL. LAZARO CARDENAS, LA YUTA, HERMOSILLO	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	FA-276	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC ISIE	176,410	176,410	176,410	176,410	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS E.P. LAZARO CARDENAS DEL RIO, HERMOSILLO	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	FA-266	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC ISIE	197,013	197,013	197,013	197,013	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS E.P. LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA,HERMOSILLO	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	FA-277	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC ISIE	543,039	543,039	543,039	543,039	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS E.P. MIGUEL HIDALGO, HERMOSILLO	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	FA-268	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC ISIE	284,615	284,615	284,615	284,615	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS E.P.	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	FA-294	EDUCACION	SEC ISIE	165,665	165,665	165,665	165,665	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS E.P. RAMON REAL CARRASCO (COBRE), HERMOSILLO	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	FA-269	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC ISIE	305,249	305,249	305,249	305,249	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS E.P. RICARDO FLORES MAGON, HERMOSILLO	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	FA-271	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC ISIE	304,777	304,777	304,777	304,777	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS E.P. RODOLFO ELIAS CALLES, HERMOSILLO	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	FA-267	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC ISIE	434,550	434,550	434,550	434,550	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS E.P. VENUSTIANO CARRAN, HERMOSILLO	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	FA-270	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC ISIE	213,013	213,013	213,013	213,013	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS, IN. ARCO IRIS,HERMOSILLO	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	FA-260	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC ISIE	133,103	133,103	133,103	133,103	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%
REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS, IN. CARMELITA ESQUER, HERMOSILLO	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	FA-255	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC ISIE	109,925	109,925	109,925	109,925	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS IN MELQUIADES PALACIO VALENZUELA PT. PEÑASCO	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	FA-264	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC ISIE	191,910	191,910	191,910	191,910	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS IN. ROBERT OWEN, HERMOSILLO	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	FA-258	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC ISIE	137,183	137,183	137,183	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS, J.N. ROSAS DE LA INFANCIA, HERMOSILLO	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	FA-259	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC ISIE	156,562	156,562	156,562	156,562	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS IN ZIX QUILSI, HERMOSILLO	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	FA-257	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC ISIE	106,924	106,924	106,924	106,924	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS,IN ESTEFANIA CASTAÑEDA, HERMOSILLO	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	FA-256	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC ISIE	106,125	106,125	106,125	106,125	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS,IN SILVIA MUNGUIA LANES,HERMOSILLO	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	FA-261	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC ISIE	110,114	110,114	110,114	110,114	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS E.P. FORD 96, CAMPO LAESPERANZA, HERMOSILLO	30-HERMOSILLO	COBERTURA MUNICIPAL	FA-276	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC ISIE	203,224	203,224	203,224	203,224	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS E.P. FORD 3 CAMPO LAS PALMAS, HERMOSILLO	30-HERMOSILLO	COBERTURA MUNICIPAL	FA-274	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC ISIE	433,999	433,999	433,999	433,999	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACION Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACION DEL CAMINO DEL CHOYUDO-E.C. CALLE 4 SUR DEL KM 0+000 AL KM 16+500	30-HERMOSILLO	COBERTURA MUNICIPAL	FA-317	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC ISIE	0	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
REHABILITACION DE LA PLAZA JESUS GARCIA (CAPSULA DE TIEMPO)	41-NACOZARI DE GARCIA	NACOZARI DE GARCIA	FA-163	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	86,061	86,061	86,061	86,061	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.92	92.0%
REHABILITACION DE TEMPLO SINAI EN LA COLONIA SOLIDARIDAD	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	FA-148	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	0	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%
REHABILITACION GENERAL DE CUBIERTA, E.P 23 DE MARZO	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	FA-201	EDUCACION	SEC ISIE	1,635,833	1,635,833	1,635,833	1,635,833	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS E.P. AMADO NERVO NOGALES	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	FA-280	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC ISIE	266,671	266,671	266,671	266,671	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS E.P. BENITO JUAREZ NOGALES	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	FA-285	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC ISIE	338,675	338,675	338,675	338,675	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS E.P. ENRIQUE QUIMADA NOGALES	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	FA-286	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC ISIE	287,347	287,347	287,347	287,347	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS E.P. GUSTAVO LAMAS CASTAÑEDA, NOGALES	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	FA-283	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC ISIE	262,665	262,665	262,665	262,665	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS E.P. IGNACIO ZARAGOZA, NOGALES	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	FA-303	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC ISIE	238,232	238,232	238,232	238,232	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS E.P. JUSTO SIERRA NOGALES	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	FA-288	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC ISIE	266,569	266,569	266,569	266,569	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS E.P. JUVENITO ROSAS, NOGALES	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	FA-301	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC ISIE	204,214	204,214	204,214	204,214	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS E.P. MARGARITA MAZA DE JUAREZ, NOGALES	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	FA-302	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC ISIE	256,304	256,304	256,304	256,304	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS E.P. PROF. RODOLFO SIORDIA MONTAÑO NOGALES	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	FA-284	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC ISIE	198,566	198,56									

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

"Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por un partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Esta prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros destinos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá de ser denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley aplicable y ante la autoridad competente."

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Sector	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros		Avance Físico				
						Total Anual	Acumulado al Trimestre				5/3	Acumulados al Trimestre Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5														
REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELÉCTRICOS, ESC. SECUNDARIA TÉCNICA INDUSTRIAL 3 (ADOLOF LOPEZ MATEOS) NOGALES	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	FA-304	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECISIE	609,673	609,673	609,673	609,673	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELÉCTRICOS E.P. JOSE DE JESUS FLORES VALVERDE NOGALES	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	FA-281	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC ISIE	296,796	296,796	296,796	296,796	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELÉCTRICOS E.P. EUSEBIO KINO, FRANCISCO KINO, QUEROBABI	45-OPODEPE	QUEROBABI	FA-300	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC ISIE	199,635	199,635	199,635	199,635	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	
REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELÉCTRICOS E.P. JUAN GUTIERREZ NEYON, PTO. LIBERTAD, PITIQUITO	47-PITIQUITO	PUERTO LIBERTAD	FA-291	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC ISIE	355,260	355,260	355,260	355,260	100.0%	1,945,956	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELÉCTRICOS E.P. ELVIRA F. CECENA RUBIO PTO. PEÑASCO	47-PITIQUITO	PITIQUITO	FA-289	EDUCACIÓN	SEC ISIE	237,860	237,860	237,860	237,860	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELÉCTRICOS E.P. JUAN F. PESTAZO, PTO. PEÑASCO	48-PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	FA-291	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC ISIE	186,363	186,363	186,363	186,363	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELÉCTRICOS E.P. JUAN F. PESTAZO, PTO. PEÑASCO	48-PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	FA-265	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC ISIE	106,379	106,379	106,379	106,379	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	
REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELÉCTRICOS E.P. ABELARDO L. RODRIGUEZ, NURI, ROSARIO TESOPACO	48-PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	FA-293	EDUCACIÓN	SEC ISIE	155,562	155,562	155,562	155,562	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELÉCTRICOS E.P. ROODOLFO LAVANDERA, ROSARIO TESOPACO	51-ROSARIO	NURI	FA-298	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC ISIE	196,570	196,570	196,570	196,570	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELÉCTRICOS E.P. ROODOLFO LAVANDERA, ROSARIO TESOPACO	51-ROSARIO	ROSARIO	FA-299	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC ISIE	184,163	184,163	184,163	184,163	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
REHABILITACIÓN DE PARQUERECREATIVO DE EL RITMO	55-SAN LUIS RIO COLORADO	COBERTURA MUNICIPAL	FA-156	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	190,000	190,000	190,000	190,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
REHABILITACIÓN DE AULA, CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, BEBEDEROS Y CERCO PERIMETRAL J.N. NUEVA CREACIÓN EN SANTIAGO DE URES	66-URES	SANTIAGO DE URES (SANTIAGO)	FA-210	EDUCACIÓN	SEC	617,763	617,763	617,763	617,763	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	
REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE ALIMENTADORES ELÉCTRICOS E.P. LAZAROCARDIANS, BAHIA DE LOBOS, SAN IGNACIO RIO MUERTO	72-SAN IGNACIO RIO MUERTO	BAHIA DE LOBOS	FA-295	EDUCACIÓN	SEC ISIE	193,124	193,124	193,124	193,124	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	
REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELÉCTRICOS, E.P. 19 DE NOVIEMBRE, SAN IGNACIO RIO MUERTO	72-SAN IGNACIO RIO MUERTO	SAN IGNACIO RIO MUERTO	FA-296	EDUCACIÓN	SEC ISIE	192,169	192,169	192,169	192,169	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELÉCTRICOS, ESC. SECUNDARIA TÉCNICA INDUSTRIAL 3 (ADOLOF LOPEZ MATEOS) NOGALES	72-SAN IGNACIO RIO MUERTO	SAN IGNACIO RIO MUERTO	FA-306	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC ISIE	200,193	200,193	200,193	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELÉCTRICOS E.P. 23DE OCTUBRE, EJ. EL GALLO, SAN IGNACIO RIO MUERTO	72-SAN IGNACIO RIO MUERTO	COBERTURA MUNICIPAL	FA-297	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC ISIE	238,431	238,431	238,431	238,431	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
EQUIPAMIENTO DE BIENES MUEBLES																	
EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE CIRUGIA AMBULATORIA DE HERMOSILLO	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	FA-043	SALUD	SALUD	15,351,433	15,351,433	15,351,433	15,351,433	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
OTROS																	
ENTREGA DE SUBSIDIOS EN VARIAS COLONIAS DE AGUA PRIETA	2-AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	FA-009	ASISTENCIA SOCIAL	SEDESSON INVES	1,335,935	1,335,935	1,335,935	1,335,935	100.0%	0	0	SUBSIDIO	2.00	2.00	100.0%	
OTROS																	
GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS,																	
ESTUDIO Y PROY. EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE CHINAPA EN EL KM 118+500 DEL CAMINO MAZOCANHUI-ARIZPE-CANANEA EN EL RIO SONORA EN	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-094	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	313,507	313,507	313,507	313,507	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
ESTUDIO Y PROY. EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE TAHUICHOPA KM 105+200 EN CARRETERA MAZOCANHUI-ARIZPE-CANANEA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-096	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR JCES	261,828	261,828	261,828	261,828	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO SAN MIGUEL DE HORCASITAS E.C. (URES-RAYON) DEL KM 0+000 AL KM 31+500 VARIOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	FA-323	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	1,573,888	1,573,888	1,573,888	1,573,888	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	
ESTUDIO Y PROYECTO EJEC. PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE CUCURPE KM 45+500 EN EL RIO SAN MIGUEL EN LA CARRETERA MAGDALENA-CUCURPE	9-BACANORA	COBERTURA MUNICIPAL	FA-097	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR JCES	202,570	202,570	202,570	202,570	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	
ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO RUM A LA CARRETERA FEDERAL 15 DEL KM 0+000 AL KM 6+400	12-BACUM	COBERTURA MUNICIPAL	FA-318	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC ISIE	918,263	918,263	918,263	918,263	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	
ESTUDIO Y PROY. EJECUTIVOS PARA LA CONSTR. DEPUNENTE SHANGAI KM 38+550 EN CARR. HILO-MAZATÁN EN VARIAS LOCALIDADES DE MAZATÁN	37-MAZATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	FA-095	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DISUR JCES	103,165	103,165	103,165	103,165	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVO PARA LA AMPLIACIÓN E INVESTIMIENTO DE TALUD DEL CAMINO PESQUEIRA E.C. CARRETERA FEDERAL 15 DEL KM 1+200	56-SAN MIGUEL DE HORCASITAS	PESQUEIRA	FA-319	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC ISIE	93,859	93,859	93,859	93,859	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	
SANEAMIENTO FINANCIERO																	
AMORTIZACIÓN DE DEUDA PÚBLICA																	
SANEAMIENTO FINANCIERO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	SANEAMIENTO	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC ISIE	432,882,331	432,882,331	432,882,331	432,882,331	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	
CONVENIOS 132 REGISTROS																	
CONVENIOS DE DECENTRALIZACIÓN						670,300,000	670,300,000	670,300,000	665,565,068	99.3%	0	0			16.00	13.14	82.1%
INVERSIÓN OBRA PÚBLICA CONSTRUCCIÓN																	
CULTURA DEL AGUA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	NC1-770	ASISTENCIA SOCIAL	SAGARPHA	900,000	900,000	900,000	900,000	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	0.00	0.0%	
FORTALECIMIENTO DE LA GERENCIA OPERATIVA DE LA COMISION DE CUENCA DEL RIO CONCEPCION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	NC2-1229	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SAGARPHA CEA	300,000	300,000	300,000	300,000	100.0%	0	0	ORGANISMO	1.00	1.00	100.0%	
FORTALECIMIENTO DE LA GERENCIA OPERATIVA DEL COMITE TECNICO DE AGUAS SUBTERRANEAS DEL ACUIFERO DEL SERI-LA VICTORIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	NC1-1058	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SAGARPHA CEA	400,000	400,000	400,000	400,000	100.0%	0	0	ORGANISMO	1.00	1.00	100.0%	
FORTALECIMIENTO DE LA GERENCIA OPERATIVA DEL COMITE TECNICO DE AGUAS SUBTERRANEAS DEL ACUIFERO EL ZANON	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	NC1-1064	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SAGARPHA CEA	400,000	400,000	400,000	400,000	100.0%	0	0	ORGANISMO	1.00	1.00	100.0%	
FORTALECIMIENTO DE LA GERENCIA OPERATIVA DEL COMITE TECNICO DE AGUAS SUBTERRANEAS DEL ACUIFERO SAN JOSE DE GUAYMAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	NC1-1059	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SAGARPHA	400,000	400,000	400,000	400,000	100.0%	0	0	ORGANISMO	1.00	1.00	100.0%	
FORTALECIMIENTO DE LA GERENCIA OPERATIVA DEL CONSEJO DE CUENCA DE LOS RIOS NAQUI-MATAPE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	NC1-855	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SAGARPHA CEA	600,000	600,000	600,000	600,000	100.0%	0	0	ORGANISMO	1.00	1.00	100.0%	
FORTALECIMIENTO DE LA GERENCIA OPERATIVA DEL CONSEJO DE CUENCA DEL RIO MAYO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	NC1-856	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SAGARPHA CEA	600,000	600,000	600,000	600,000	100.0%	0	0	ORGANISMO	1.00	1.00	100.0%	
FORTALECIMIENTO DE LA GERENCIA OPERATIVA DEL CONSEJO DE CUENCA DEL RIO MAYO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	NC1-857	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SAGARPHA	600,000	600,000	600,000	600,000	100.0%	0	0	ORGANISMO	1.00	1.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE PASO SUPERIOR VEHICULAR EN EMPALME	25-EMPALME	EMPALME	NC2-1114	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	29,970,000	29,970,000	29,970,000	29,585,351	98.7%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
PROYECTO INTEGRAL PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO INDEPENDENCIA INCLUYE OBRA DE TOMA Y ACUEDUCTO DE LA PRESA PLUTARCO	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	NC1-552	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SAGARPHA	150,000,000	150,000,000	150,000,000	150,000,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	
PROYECTO INTEGRAL PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO INDEPENDENCIA, INCLUYE OBRA DE TOMA Y ACUEDUCTO DE PRESA PLUTARCO	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	NC1-552	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SAGARPHA	400,000,000	400,000,000	400,000,000	400,000,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.50	50.0%	
CONSTRUCCION DE PASO A DENSIVEL Y DIRECCIONAL CARIBAEAN	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	NC2-047	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	75,924,000	75,924,000	75,924,000	71,573,717	94.3%	0	0	OBRA	1.00	0.64	64.0%	
FORTALECIMIENTO DE LA GERENCIA OPERATIVA DEL COMITE DE PLAYAS LIMPIAS DE PUERTO PEÑASCO	48-PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	NC2-1228	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	SAGARPHA	100,000	100,000	100,000	100,000	100.0%	0	0	ORGANISMO	1.00	1.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL BEATRIZ BELTRONES RIVERA	71-BENITO JUÁREZ	VILLA JUÁREZ	01	EDUCACIÓN	MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
GASTO CORRIENTE OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																	
ISAF	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL		SERVICIOS FINANCIEROS	H CONGRESO DEL ESTADO	76,000	76,000	76,000	76,000	100.0%	0	0	FISCALIZACIÓN	1.00	1.00	100.0%	
1 AL MILLAR ISAF	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL		URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SIDUR	30,000	30,000	30,000	30,000	100.0%	0	0	FISCALIZACIÓN	1.00	1.00	100.0%	
CONVENIOS DE REASIGNACIÓN						146,598,979	145,998,979	145,998,979	62,531,559	42.8%	0	0			3,169.00	3,028.00	95.6%
INVERSIÓN OBRA PÚBLICA																	

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

"Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por un partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Esta prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros destinos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá de ser denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley aplicable y ante la autoridad competente."

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Sector	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros		Avance Físico						
						Total Anual	Acumulado al Trimestre				Avance %	Acumulados al Trimestre Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
							Ministrado	Programado	Ejercido										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9										
CONSTRUCCIÓN																			
FORTEALECIMIENTO DE LA GERENCIA OPERATIVA DEL CONSEJO DE ALTO NOROESTE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	NC1-857	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SAGARPHA CEA	600,000	0	0	600,000	0.0%	0	0	ORGANISMO	1.00	0.00	0.00			
RECURSOS POR ASIGNAR A NIVEL DE OBRA ESPECIFICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	0	EDUCACIÓN	SEC ISIE	2,897,571	2,897,571	2,897,571	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.00			
RECURSOS POR ASIGNAR A NIVEL OBRA ESPECIFICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	0	EDUCACIÓN	SEC ISIE	983,298	1,175,532	983,298	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.00			
CONSTRUCCION DE GIMNASIO MUNICIPAL	1-ACONCHI	COBERTURA MUNICIPAL	NC2-1161	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIOS	850,000	850,000	850,000	850,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%			
CONSTRUCCION DE LAB. DE IDIOMAS Y TALLER DE BIENESTAR PERSONAL, ICATSON	2-AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	NC1-772	EDUCACIÓN	SEC ISIE	749,796	749,796	749,796	742,516	99.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.00			
CONSTRUCCION DE SALA DE MAESTROS Y MODULOS SANITARIOS EN CONALEP	2-AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	NC1-1345	EDUCACIÓN	SEC ISIE	495,145	495,145	495,145	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.00			
CONSTRUCCION DE UNA AULA DE 2 EE EN COBACH PLUTARCO ELIAS CALLES	2-AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	NC1-351	EDUCACIÓN	SEC ISIE	272,330	272,330	272,330	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.00			
CONSTRUCCION DE CAMPO DE BEISBOLEN UNIDAD DEPORTIVA EN ALAMOS	3-ALAMOS	ALAMOS	NC2-832	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIOS	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%			
CONSTRUCCION DE 2DA. ETAPA DE MODULO DEPORTIVO COMUNITARIO DE BENJAMIN HILL	16-BENJAMIN HILL	BENJAMIN HILL	NC2-835	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIOS	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%			
CONSTRUCCION DE SALA DE MAESTROS Y MODULOS SANITARIOS EN CONALEP	17-CABORCA	HEROICA CABORCA	NC1-1346	EDUCACIÓN	SEC ISIE	643,689	643,689	643,689	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.00			
CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA EN COBACH PUEBLO YAQUI	18-CAJEME	PUEBLO YAQUI	NC1-287	EDUCACIÓN	SEC ISIE	990,289	990,289	990,289	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.00			
CONSTRUCCION DE CUBICULOS PARA MAESTROS, CONALEP OBRAGON	18-CAJEME	CIUDAD OBRAGON	NC2-066	EDUCACIÓN	SEC ISIE	600,000	600,000	600,000	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.00			
CONSTRUCCION DE DOS AULAS CBTA 197 EN PROVINCIA	18-CAJEME	PROVIDENCIA	NC1-591	EDUCACIÓN	SEC ISIE	750,000	750,000	750,000	742,718	99.0%	0	0	AULA	2.00	0.00	0.00			
CONSTRUCCION DE SEIS AULAS DE 2.5 EE EN CECYTES OBRAGON	18-CAJEME	CIUDAD OBRAGON	NC1-335	EDUCACIÓN	SEC ISIE	1,188,350	1,188,350	1,188,350	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.00			
CONSTRUCCION DE SEIS AULAS, OFICINAS ADMVAS, SERVICIOS SANITARIOS, PLAZA	18-CAJEME	CIUDAD OBRAGON	NC1-580	EDUCACIÓN	SEC ISIE	3,150,000	3,150,000	3,150,000	3,119,416	99.0%	0	0	AULA	6.00	0.00	0.00			
CONSTRUCCION DE 04 AULAS DE 2.5 EE Y CONSTRUCCION DE USOS MULT.	18-CAJEME	COCORIT	NC1-340	EDUCACIÓN	SEC ISIE	2,030,097	2,030,097	2,030,097	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.00			
CONSTRUCCION DE 4 AULAS DE 2.5 E.E. LAB. DE COMPUTO, OTROS (PLAZA CIVICA Y AREA DE ASESNO-DESCENSO) COBACH OBRAGON III	18-CAJEME	CIUDAD OBRAGON	NC2-072	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC ISIE	6,154,199	6,154,199	6,154,199	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.00			
CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA KILOMETRO 2, PRIMERA ETAPA	25-EMPALME	EMPALME	NC2-1148	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIOS	8,500,000	8,500,000	8,500,000	8,500,000	100.0%	0	0	UNIDAD	1.00	1.00	100.0%			
CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA	26-ETCHOJIA	CHUCARIT	NC2-1253	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIOS	819,345	819,345	819,345	819,345	100.0%	0	0	CANCHA	1.00	1.00	100.0%			
CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA	26-ETCHOJIA	ETCHOJIA	NC2-1254	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIOS	2,180,655	2,180,655	2,180,655	2,180,655	100.0%	0	0	CANCHA	1.00	1.00	100.0%			
CONSTRUCCION, AMPLIACION Y CONSTN. DE MODULO SANITARIOS EN CONALEP	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	NC1-1250	EDUCACIÓN	SEC ISIE	404,488	404,488	404,488	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.00			
CONSTRUCCION DE AREA ADMVA., COBACH JOSE MARIA MAYTORENA TAPIA,	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	NC1-586	EDUCACIÓN	SEC ISIE	797,340	797,340	797,340	789,598	99.0%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.00			
CONSTRUCCION DE DOS AULAS DE 2 EE Y UNA DE 4 EE EN EMSAD POTAM	29-GUAYMAS	POTAM	NC1-344	EDUCACIÓN	SEC ISIE	693,204	693,204	693,204	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.00			
CONSTRUCCION DE DOS AULAS DE 2.5 EE Y BIBLIOTECA EN COBACH GRAL. J. MA.	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	NC1-285	EDUCACIÓN	SEC ISIE	1,329,101	1,329,101	1,329,101	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.00			
CONSTRUCCION DE LAB. DE CIENCIAS EMSAD POTAM	29-GUAYMAS	POTAM	NC2-120	EDUCACIÓN	SEC ISIE	2,010,677	2,010,677	2,010,677	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.00			
CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE COMPUTO, CBTA 26 EN VICAM PUEBLO,	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	NC1-765	EDUCACIÓN	SEC ISIE	491,338	491,338	491,338	0	0.0%	0	0	LABORATORIO	1.00	0.00	0.00			
CONSTRUCCION DE AULAS, EDIF. ADMVO., MODULO SANITARIOS, COBACH	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	NC2-118	EDUCACIÓN	SEC ISIE	14,108,387	14,108,387	14,108,387	0	0.0%	0	0	AULA	12.00	0.00	0.00			
CONSTRUCCION DE DOS AULAS, CBTA 264 POR MIGUEL ALEMAN	30-HERMOSILLO	MIGUEL ALEMAN (EL TRES)	NC1-592	EDUCACIÓN	SEC ISIE	750,000	750,000	750,000	427,225	57.0%	0	0	AULA	2.00	0.00	0.00			
CONSTRUCCION DE DOS AULAS DE 2.5 EE Y BIBLIOTECA COMPLEMENTO PARA	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	NC1-286	EDUCACIÓN	SEC ISIE	2,970,869	2,970,869	2,970,869	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.00			
CONSTRUCCION DE MODULO DE SANITARIOS PARA ALUMNOS, AMPLIACION DE	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	NC1-386	EDUCACIÓN	SEC ISIE	643,688	643,688	643,688	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.00			
CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO, CUATRO AULAS, SALA DE MAESTROS CON	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	NC1-349	EDUCACIÓN	SEC ISIE	1,485,437	1,485,437	1,485,437	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.00			
CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO PARA DOCENTES, CONALEP HERMOSILLO II	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	NC2-071	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC ISIE	399,999	399,999	399,999	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.00			
CONSTRUCCION DE SALA AUDIOVISUAL CECYTES HERMOSILLO IV	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	NC2-065	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC ISIE	1,750,000	1,750,000	1,750,000	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.00			
CONSTRUCCION DE SALA DE CAPACITACION CONALEP II	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	NC1-760	EDUCACIÓN	SEC ISIE	425,000	425,000	425,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.00			
CONSTRUCCION DE SIETE AULAS, CENTRO DE COMPUTO, LABORATORIO DE CIENCIAS, SERVICIOS SANITARIOS, BEBEDEROS Y OFICINAS ADMVAS, CECYTES EN	30-HERMOSILLO	MIGUEL ALEMAN (EL TRES)	NC1-547	EDUCACIÓN	SEC ISIE	2,532,373	2,532,373	2,532,373	2,359,242	93.2%	0	0	AULA	7.00	0.00	0.00			
TERMINACION DE LA 1A ETAPA (CONSTRUCCION DE 7 AULAS, CENTRO DE COMPUTO,	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	NC1-342	EDUCACIÓN	SEC ISIE	2,515,337	2,515,337	2,515,337	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.00			
TERMINACION DE LA 1RA. ETAPA CECYTES MIGUEL ALEMAN	30-HERMOSILLO	MIGUEL ALEMAN (EL TRES)	NC2-116	EDUCACIÓN	SEC ISIE	1,239,000	1,239,000	1,239,000	0	0.0%	0	0	AULA	7.00	0.00	0.00			
CONSTRUCCION ADOSADA DE DOS AULAS 6X8 MTS. TIPO REGIONAL, EMSAD	33-HUATABAMPO	JUPARE	NC2-068	EDUCACIÓN	SEC ISIE	750,000	750,000	750,000	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.00			
CONSTRUCCION DE TRES AULAS DE 2 EE UNA DE 4 EE EN CECYTES JUPARE	33-HUATABAMPO	HUATABAMPO	NC1-288	EDUCACIÓN	SEC ISIE	891,263	891,263	891,263	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.00			
CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA	33-HUATABAMPO	HUATABAMPO	NC2-1234	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIOS	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	100.0%	0	0	CANCHA	1.00	1.00	100.0%			
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE TERESITA ORTIZ Y CALLEON LA PAZ	35-IMURIS	IMURIS	01	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,000.00	3,000.00	100.0%			
CONSTRUCCION DE SALA DE MAESTROS, MODULO DE SANITARIOS Y BIBLIOTECA EN	36-MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO	NC1-392	EDUCACIÓN	SEC ISIE	792,232	792,232	792,232	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.00			
CONSTRUCCION DE SUBESTACION Y ALIMENTADORES ELECTRICOS, CONALEP EN	36-MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO	NC1-776	EDUCACIÓN	SEC ISIE	424,500	424,500	424,500	420,281	99.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.00			
CONSTRUCCION DE GIMNASIO MUNICIPAL EN MOCTEZUMA	38-MOCTEZUMA	MOCTEZUMA	NC2-836	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIOS	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%			
CONSTRUCCION DE SALA DE MAESTRO Y MODULO SANITARIO, CONALEP NACOZARI	41-NACOZARI DE GARCIA	NACOZARI DE GARCIA	NC2-119	EDUCACIÓN	SEC ISIE	631,055	631,055	631,055	0	0.0%	0	0	OTROS	2.00	0.00	0.00			
SUSTITUCION DE TECHOS, CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA, SALA DE MAESTROS Y MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS EN CONALEP NACOZARI	41-NACOZARI DE GARCIA	NACOZARI DE GARCIA	NC1-337	EDUCACIÓN	SEC ISIE	851,394	851,394	851,394	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.00			
ADAPTACION DE SALA DE MAESTROS Y MODULO SANITARIO, CONSTRUCCION DE	42-NAVOJOA	NAVOJOA	NC2-134	EDUCACIÓN	SEC ISIE	792,234	600,000	792,234	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.00			
CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA Y SALA DE MAESTROS EN COBACH NAVOJOA	42-NAVOJOA	NAVOJOA	NC1-334	EDUCACIÓN	SEC ISIE	1,806,175	1,806,175	1,806,175	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.00			
CONSTRUCCION DE DOS AULAS DE 2.5 EE. CUBO DE MAESTRAS Y MODULO DE SERV	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	NC1-294	EDUCACIÓN	SEC ISIE	990,291	990,291	990,291	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.00			
CONSTRUCCION DE DOS AULAS, MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS, CONLEP	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	NC1-593	EDUCACIÓN	SEC ISIE	825,000	825,000	825,000	816,990	99.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.00			
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN Y BARRA PERIMETRAL CEGATI 118.	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	NC1-761	EDUCACIÓN	SEC ISIE	709,487	709,487	709,487	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.00			
CONSTRUCCION DE SIETE AULAS, CENTRO DE COMPUTO, LABORATORIO DE	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	NC1-588	EDUCACIÓN	SEC ISIE	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,475,728	99.0%	0	0	AULA	7.00	0.00	0.00			
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CINCHA DE FUTBO 7 EN CENTRO DE ATENCION MULTIPLE EN LOMAS DE ANZA EN NOGALES	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	NC2-834	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIOS	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%			
TERMINACION DE LA 1A ETAPA (CONSTRUCCION DE 07 AULAS, CENTRO DE COMPUTO,	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	NC1-345	EDUCACIÓN	SEC ISIE	2,515,337	2,515,337	2,515,337											

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

"Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por un partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Esta prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros destinos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá de ser denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley aplicable y ante la autoridad competente."

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Sector	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros		Avance Físico				
						Total Anual	Acumulado al Trimestre				Avance %	Acumulados al Trimestre Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9							
CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	NC2-1149	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIOS	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100.0%	0	0	UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	NC2-1150	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIOS	3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000	100.0%	0	0	UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA TINGOLO	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	NC2-1151	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIOS	3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000	100.0%	0	0	UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	
TERMINACION DE LA 1 ETAPA (CONSTRUCCION DE 07 AULAS, CENTRO DE COMPUTO, LAB. DE CIENCIAS, SERV. SANIT. BIENESTAR Y OTRAS ADMVAS. EN CECYTES SLRC	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	NC1-343	EDUCACION	SEC ISIE	2,515,337	2,515,337	2,515,337	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	
TERMINACION DE LA 1RA. ETAPA, CECYTES SLRC	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	NC2-117	EDUCACION	SEC ISIE	1,239,000	1,239,000	1,239,000	0	0.0%	0	0	AULA	7.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION ADOSADA DE DOS AULAS 6X8 MTS. TIPO REG., EMSAD PESQUEIRA	56-SAN MIGUEL DE HORCASITAS	PESQUEIRA	NC2-069	EDUCACION	SEC ISIE	750,000	750,000	750,000	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE UNA AULA DE 4 EE EN CECYTES PESQUEIRA	56-SAN MIGUEL DE HORCASITAS	PESQUEIRA	NC1-291	EDUCACION	SEC ISIE	297,087	297,087	297,087	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE EN ESTADIO DE CERRO PRIETO	60-SÁRIC	CERRO PRIETO	NC2-839	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIOS	799,914	799,914	799,914	799,914	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE EN ESTADIO DE SARIC	60-SÁRIC	SÁRIC	NC2-838	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIOS	1,200,086	1,200,086	1,200,086	1,200,086	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA	71-BENITO JUÁREZ	PAREDÓN COLORADO (PAREDÓN VIEJO)	NC2-1235	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIOS	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100.0%	0	0	UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	
AMPLIACION																	
AMPLIACION DE SALA DE MAESTROS Y MODULO DE SERV. SANITARIOS EN CONALEP	18-CAJEME	CIUDAD OBRÉGÓN	NC1-338	EDUCACION	SEC ISIE	247,572	247,572	247,572	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	
AMPLIACION DE SALA DE MAESTROS CO SERVICIOS SANITARIOS EN CONALEP HILLO	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	NC1-293	EDUCACION	SEC ISIE	485,987	485,987	485,987	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	
AMPLIACION DE SALA DE MAESTROS Y CONSTN. DE MODULOS DE SERV.	33-HUATABAMPO	HUATABAMPO	NC1-339	EDUCACION	SEC ISIE	297,087	297,087	297,087	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	
AMPLIACION Y ADAPTACION DE SALA DE MAESTROS CON MODULO SANITARIO EN	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	NC1-290	EDUCACION	SEC ISIE	229,816	229,816	229,816	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	
AMPLIACION Y ADAPTACION DE SALA DE MAESTROS CON MODULO SANITARIO, CONTRUCCION DE CUATRO AULAS EN CONALEP S.L.R.C.	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	NC1-1348	EDUCACION	SEC ISIE	1,064,564	1,064,564	1,064,564	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	
REMODELACION DE AULAS Y EQUIPAMIENTO DE LAB. DE COMPUTO CBTS 129 EN REHABILITACION	71-BENITO JUÁREZ	VILLA JUÁREZ	NC1-773	EDUCACION	SEC ISIE	405,000	405,000	405,000	405,000	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	
REHABILITACION Y REMODELACION DE GIMNASIO MUNICIPAL, PRIMERA ETAPA	17-CABORCA	HEROICA CABORCA	NC2-1167	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIOS	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
REHABILITACION Y ADECUACION DE SERVICIOS SANITARIOS PARA DISCAPACITADOS	25-EMPALME	EMPALME	NC1-289	EDUCACION	SEC ISIE	201,522	201,522	201,522	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	
REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD DE TETANCHOPO	42-NAVOJOA	COBERTURA MUNICIPAL	NC2-829	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIOS	751,618	751,618	751,618	751,618	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN NAVOJOA	42-NAVOJOA	NAVOJOA	NC2-830	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIOS	1,144,463	1,144,463	1,144,463	1,144,463	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
REHABILITACION DE CANCHAS DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDADDE FUNDICION	42-NAVOJOA	FUNDICION	NC2-831	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIOS	603,919	603,919	603,919	603,919	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
REHABILITACION DE INTALACIONES ELECTRICAS , CET DEL MAR NO. 14	48-PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	NC1-177	EDUCACION	SEC ISIE	690,000	690,000	690,000	682,796	99.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
REHABILITACION DE CAMPO DE BEISBOL	51-ROSARIO	ROSARIO	NC2-1187	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIOS	733,664	733,664	733,664	733,664	100.0%	0	0	CANCHA	1.00	1.00	100.0%	
EQUIPAMIENTO																	
BIENES MUEBLES																	
ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO, CONALEP AGUA PRIETA	2-AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	NC2-102	EDUCACION	SEC ISIE	131,692	131,692	131,692	0	0.0%	0	0	EQUIPO	1.00	0.00	0.0%	
EQUIPAMIENTO DE TALLER DE LABORATORIO DE INFORMATICA, CANALEP, AGUA	2-AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	NC1-762	EDUCACION	SEC ISIE	175,491	175,491	175,491	0	0.0%	0	0	EQUIPO	1.00	0.00	0.0%	
ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO, CONALEP CABORCA	17-CABORCA	HEROICA CABORCA	NC2-107	EDUCACION	SEC ISIE	131,692	131,692	131,692	0	0.0%	0	0	EQUIPO	1.00	0.00	0.0%	
ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO, CONALEP OBRÉGON	18-CAJEME	CIUDAD OBRÉGÓN	NC2-108	EDUCACION	SEC ISIE	131,692	131,692	131,692	0	0.0%	0	0	EQUIPO	1.00	0.00	0.0%	
EQUIPAMIENTO DE TALLER DE PROGRAMACION Y COMPUTO, CBTS 37, CIUDAD	18-CAJEME	CIUDAD OBRÉGÓN	NC1-759	EDUCACION	SEC ISIE	353,966	353,966	353,966	0	0.0%	0	0	EQUIPO	1.00	0.00	0.0%	
EQUIPAMIENTO DE TALLERES DE COMPUTO, MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ Y MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LAB. DE ENFERMERIA, 3 COMPUTADORA PARA	18-CAJEME	CIUDAD OBRÉGÓN	NC2-059	EDUCACION	SEC ISIE	251,000	251,000	251,000	0	0.0%	0	0	EQUIPO	1.00	0.00	0.0%	
ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO, CONALEP EMPALME	25-EMPALME	EMPALME	NC2-109	EDUCACION	SEC ISIE	131,692	131,692	131,692	0	0.0%	0	0	EQUIPO	1.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE CUBICULOS PARA MAESTROS CONALEP EMPALME	25-EMPALME	EMPALME	NC2-067	EDUCACION	SEC ISIE	201,485	201,485	201,485	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	
MOB. Y EQUIPO PARA LAB. DE ENFERMERIA, 3 COMPUTADORAS PARA BIBLIOTECA,	25-EMPALME	EMPALME	NC2-060	EDUCACION	SEC ISIE	237,000	237,000	237,000	0	0.0%	0	0	EQUIPO	1.00	0.00	0.0%	
ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO, CONALEP GUAYMAS	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	NC2-110	EDUCACION	SEC ISIE	1,551,692	1,551,692	1,551,692	0	0.0%	0	0	EQUIPO	1.00	0.00	0.0%	
EQUIPAMIENTO DE LAB. DE COMPUTO,TALLER DE ALIMENTOS, MECANICA NAVAL,	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	NC1-774	EDUCACION	SEC ISIE	349,321	349,321	349,321	349,321	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	100.00	100.0%	
ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO, CONALEP HERMOSILLO I	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	NC2-111	EDUCACION	SEC ISIE	131,690	131,690	131,690	0	0.0%	0	0	EQUIPO	1.00	0.00	0.0%	
ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO, CONALEP HERMOSILLO II	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	NC2-104	EDUCACION	SEC ISIE	131,692	131,692	131,692	0	0.0%	0	0	EQUIPO	1.00	0.00	0.0%	
ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO, CONALEP HERMOSILLO III	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	NC2-106	EDUCACION	SEC ISIE	831,692	831,692	831,692	0	0.0%	0	0	EQUIPO	1.00	0.00	0.0%	
ADQUISICION DE 6 AULAS, CONALEP HERMOSILLO III	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	NC2-073	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SEC ISIE	800,000	800,000	800,000	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	
3 COMPUTADORAS PARA BIBLIOTECA, 3 PINTARRONES INTERACTIVOS, CONALEP	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	NC2-063	EDUCACION	SEC ISIE	87,000	87,000	87,000	0	0.0%	0	0	EQUIPO	1.00	0.00	0.0%	
3 COMPUTADORAS PARA BIBLIOTECA, 3 PINTARRONES INTERACTIVOS, CONALEP	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	NC2-061	EDUCACION	SEC ISIE	103,500	103,500	103,500	0	0.0%	0	0	EQUIPO	1.00	0.00	0.0%	
3 COMPUTADORAS PARA BIBLIOTECA, 3 PINTARRONES ITERACTIVOS, CONALEP	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	NC2-062	EDUCACION	SEC ISIE	87,000	87,000	87,000	0	0.0%	0	0	EQUIPO	1.00	100.00	100.0%	
ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO, CONALEP HUATABAMPO	33-HUATABAMPO	HUATABAMPO	NC2-112	EDUCACION	SEC ISIE	131,690	131,690	131,690	0	0.0%	0	0	EQUIPO	1.00	0.00	0.0%	
EQUIPAMIENTO DE LAB. DE COMPUTO CBTS 63 EN HUATABAMPO	33-HUATABAMPO	HUATABAMPO	NC1-763	EDUCACION	SEC ISIE	700,000	700,000	700,000	0	0.0%	0	0	EQUIPO	1.00	0.00	0.0%	
ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO, CONALEP MAGDALENA	36-MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO	NC2-103	EDUCACION	SEC ISIE	131,692	131,692	131,692	0	0.0%	0	0	EQUIPO	1.00	0.00	0.0%	
EQUIPAMIENTO PARA AULAS Y TALLER, CONALEP, MAGDALENA	36-MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO	NC1-757	EDUCACION	SEC ISIE	0	0	0	0	0.0%	0	0	EQUIPO	0.00	0.00	0.0%	
ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO, CONALEP NACOZARI	41-NACOZARI DE GARCÍA	NACOZARI DE GARCÍA	NC2-105	EDUCACION	SEC ISIE	131,692	131,692	131,692	0	0.0%	0	0	EQUIPO	1.00	0.00	0.0%	
EQUIPAMIENTO EN COBACH NACOZARI DE GARCIA	41-NACOZARI DE GARCÍA	NACOZARI DE GARCÍA	-	EDUCACION	SEC ISIE	2,447,766	2,447,766	2,447,766	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	
ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO, CONALEP NAVOJOA	42-NAVOJOA	NAVOJOA	NC2-113	EDUCACION	SEC ISIE	131,692	131,692	131,692	0	0.0%	0	0	EQUIPO	1.00	0.00	0.0%	
EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE COMPUTO, CBTS 64, NAVOJOA	42-NAVOJOA	NAVOJOA	NC1-764	EDUCACION	SEC ISIE	405,195	405,195	405,195	0	0.0%	0	0	EQUIPO	1.00	0.00	0.0%	
ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO, CONALEP NOGALES	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	NC2-101	EDUCACION	SEC ISIE	2,231,692	2,231,692	2,231,692	0	0.0%	0	0	EQUIPO	1.00	0.00	0.0%	
COMPUTADORAS PARA BIBLIOTECA, 3 PINTARRONES INTERACTIVOS, CONALEP	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	NC2-064	EDUCACION	SEC ISIE	131,500	131,500	131,500	0	0.0%	0	0	EQUIPO	1.00	0.00	0.0%	
3 COMPUTADORAS PARA BIBLIOTECA, 3 PINTARRONES INTERACTIVOS, CONALEP	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	EB-239	EDUCACION	SEC ISIE	131,500	131,500	131,500	0	0.0%	0	0	EQUIPO	1.00	0.00	0.0%	
ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO, CONALEP S.L.R.C.	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	NC2-114	EDUCACION	SEC ISIE	131,692	131,692	131,692	0	0.0%	0	0	EQUIPO	1.00	0.00	0.0%	
26-SONORA RECURSO 2010																	
APORTACIONES FEDERALES E REGISTROS																	
FASP						280,608,913	280,608,913	280,608,913	270,140,263	96.3%	10,615,548	9,658,167		500,051.00	490,285.32	98.0%	
OTROS																	
OTROS																	
ALINEACION DE LAS CAPACIDADES DEL ESTADO MEXICANO CONTRA LA DELINCUENCIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	01	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO	73,102,333	73,102,333	73,102,333	71,015,775	97.1%	5,240,755	4,					

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

"Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por un partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Esta prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros destinos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá de ser denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley aplicable y ante la autoridad competente."

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Sector	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos				
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9						
COMBATE A LA CORRUPCIÓN	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	04	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO	332,500	332,500	332,500	332,500	100.0%	0	0	PERSONA	44.00	44.00	100.0%
DESARROLLO INSTITUCIONAL	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	02	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO	11,337,662	11,337,662	11,337,662	11,333,822	100.0%	0	0	PERSONA	3,626.00	3,598.00	99.2%
INDICADORES DE MEDICIÓN	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	06	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO	1,769,352	1,769,352	1,769,352	1,769,292	100.0%	5,374,793	4,808,433	PROGRAMA	317.00	289.00	91.2%
PLATAFORMA MÉXICO	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	05	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO	178,801,965	178,801,965	178,801,965	171,625,174	96.0%	0	0	EQUIPO	26,754.00	25,962.00	97.0%
SISTEMA PENITENCIARIO	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	03	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO	15,265,101	15,265,101	15,265,101	14,063,700	92.1%	0	0	OBRA	11.00	10.00	90.9%



Apéndice III
Ramo 23
2012



**Programas Regionales 2012
por \$ 150 millones**

Programas Regionales 2012

Anexo 1: Listado de programas y proyectos ^{1/}

Estado de: Sonora

Nº del Proyecto	Denominación o descripción general del proyecto	Meta		Ubicación: Municipio y Localidad	Instancia ejecutora o Unidad responsable	Recursos programados (Pesos)
		Programada	Unidad de medida			
TOTAL						150,000,000.00
001	CONSTRUCCION DE LA CASA DE LA CULTURA EN AGUA PRIETA	1	OBRA	AGUA PRIETA AGUA PRIETA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	3,591,528.12
002	REHABILITACION DE LA PLAZA PUBLICA JESUS GARCIA (CAPSULA DEL TIEMPO) EN NACUZARI	1	OBRA	NACUZARI DE GARCIA NACUZARI DE GARCIA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	1,336,002.20
003	CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL PARADOR TURISTICO YAQUI EN LOMA DE GUAMUCHIL, CAJEME	1	OBRA	CAJEME LOMA DE GUAMUCHIL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	2,196,408.00
004	CONSTRUCCION DE CANAL PLUVIAL EN EL BOULEVARD B. SAN PATRICIO EN HERMOSILLO	1	OBRA	HERMOSILLO HERMOSILLO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	5,404,848.90
005	SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA ESTANCIA	1	OBRA	ACONCHI LA ESTANCIA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	1,455,745.00
006	RECONSTRUCCION DEL CAMINO CABORCA-EL DESEMBOQUE EN CABORCA	1	OBRA	CABORCA EL DESEMBOQUE	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	3,267,757.67
007	RECONSTRUCCION DEL CAMINO CALLE 4 SUR EN HERMOSILLO	1	OBRA	HERMOSILLO HERMOSILLO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	4,364,252.00
008	RECONSTRUCCION DEL CAMINO SAN IGNACIO-JUPATAHUECA EN NAVOJOA	1	OBRA	NAVOJOA JUPATAHUECA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	14,409,283.26

Anexo 1: Listado de programas y proyectos ^{1/}

Estado de: Sonora

Nº del Proyecto	Denominación o descripción general del proyecto	Meta		Ubicación: Municipio y Localidad	Instancia ejecutora o Unidad responsable	Recursos programados (Pesos)
		Programada	Unidad de medida			
009	RECONSTRUCCION DEL CAMINO CALLE 16 EN ETCHOJOA	1	OBRA	ETCHOJOA ETCHOJOA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	2,375,945.81
010	RECONSTRUCCION DEL CAMINO CITAVARO-LA ESQUINA EN HUATABAMPO	1	OBRA	HUATABAMPO CITAVARO-LA ESQUINA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	7,154,511.51
011	CONSTRUCCION DEL PUENTE LAS ANIMAS EN LA CARRETERA ETCHOJOA-NAVOJOA-HUATABAMPO	1	OBRA	NAVOJOA, ETCHOJOA Y HUATABAMPO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	6,060,486.76
012	ACUEDUCTO DE 16 KM DESDE ACUIFERO DE CALIZAS FRACTURADAS HASTA EL REALITO (PRIMERA ETAPA) EN HERMOSILLO	16	KM	HERMOSILLO HERMOSILLO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	17,570,782.00
013	REHABILITACION DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN DIFERENTES COLONIAS DE HERMOSILLO (PRIMERA ETAPA)	1	OBRA	HERMOSILLO HERMOSILLO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	7,779,218.00
014	CONSTRUCCION DE PABELLON DE GIMNASIA Y HALTEROFILIA EN LA UNIDAD DEPORTIVA "JULIO ALFONSO ALFONSO" EN GUAYMAS	1	OBRA	GUAYMAS GUAYMAS	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	8,082,223.38
015	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EMERGENTE (Incluye obras de mejoras a planteles educativos, espacios deportivos, pavimentación calles Barrio de los Conejos, calle sin nombre, Boulevard Diana Laura Riojas de Colosio y Avenida VII y ampliacion red de agua potable)	1 5 3 500 5,501	PROGRAMA PLANTELES ESPACIOS DEPORTIVOS ML M2	HERMOSILLO, HUATABAMPO, NAVOJOA,EMPALME Y GUAYMAS HERMOSILLO, YAVAROS, LOMA DE ETCHOROPO, COLONIA UNION, BACAPACO, MORONCARIT, EJIDO ETCHOROPO Y NAVOJOA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	10,000,000.00
016	CONSTRUCCION DE VIALIDADES DE ACCESO AL PROYECTO "PUERTA OESTE" EN HERMOSILLO	9,943	M2	HERMOSILLO HERMOSILLO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	21,590,584.80

Anexo 1: Listado de programas y proyectos ^{1/}**Estado de: Sonora**

Nº del Proyecto	Denominación o descripción general del proyecto	Meta		Ubicación: Municipio y Localidad	Instancia ejecutora o Unidad responsable	Recursos programados (Pesos)
		Programada	Unidad de medida			
017	CONSTRUCCION DE VIALIDADES DE ACCESO (CALLES 2A, 2B, 3A Y RIEGO DE SELLO) AL PROYECTO "PUERTA OESTE" EN HERMOSILLO	13,397	M2	HERMOSILLO HERMOSILLO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	21,030,541.59
018	CONSTRUCCION DE ENTORNO DEL ESTADIO DE BEISBOL UBICADO EN EL PROYECTO "PUERTA OESTE" EN HERMOSILLO	1	OBRA	HERMOSILLO HERMOSILLO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	12,329,881.00

1_/ La entidad federativa asume plenamente, por sí misma, los compromisos y responsabilidades vinculadas con las obligaciones jurídicas, financieras y de cualquier otro tipo relacionadas con los programas y/o proyectos contenidos en este anexo, así como en todo lo relativo a los procesos que comprendan la justificación, contratación, ejecución, control, supervisión, comprobación, integración de libros blancos, según corresponda, rendición de cuentas y transparencia, para dar pleno cumplimiento a las disposiciones legales y normativas aplicables.

Programas Regionales 2012
Anexo 3: Calendario de ejecución
Estado de: Sonora

N° del Proyecto	Denominación del proyecto	Avance	Calendario												
			Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	ene-13	feb-13	Mzo-13	Total
T o t a l			15,993,385.00	8,091,290.00	8,091,290.00	13,174,713.00	13,174,713.00	13,174,713.00	13,174,713.00	13,174,713.00	13,174,713.00	12,930,668.00	12,930,668.00	12,914,418.00	150,000,000.00
001	CONSTRUCCION DE LA CASA DE LA CULTURA EN AGUA PRIETA	Físico (%)	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	100.00
		Financiero (\$)	179,580.00	179,580.00	179,580.00	339,200.00	339,200.00	339,200.00	339,200.00	339,200.00	339,200.00	339,200.00	339,200.00	339,200.00	339,188.12
002	REHABILITACION DE LA PLAZA PUBLICA JESUS GARCIA (CAPSULA DEL TIEMPO) EN NACOZARI	Físico (%)	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	100.00
		Financiero (\$)	66,800.00	66,800.00	66,800.00	126,180.00	126,180.00	126,180.00	126,180.00	126,180.00	126,180.00	126,180.00	126,180.00	126,180.00	126,162.20
003	CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL PARADOR TURISTICO YAQUI EN LOMA DE GUAMUCHIL, CAJEME	Físico (%)	15.00	15.00	15.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00				100.00
		Financiero (\$)	244,045.00	244,045.00	244,045.00	244,045.00	244,045.00	244,045.00	244,045.00	244,045.00	244,048.00				
004	CONSTRUCCION DE CANAL PLUVIAL EN EL BOULEVARD B. SAN PATRICIO EN HERMOSILLO	Físico (%)	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	100.00
		Financiero (\$)	270,250.00	270,250.00	270,250.00	510,460.00	510,460.00	510,460.00	510,460.00	510,460.00	510,460.00	510,460.00	510,460.00	510,460.00	510,418.90
005	SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA ESTANCIA	Físico (%)	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	100.00
		Financiero (\$)	72,800.00	72,800.00	72,800.00	137,483.00	137,483.00	137,483.00	137,483.00	137,483.00	137,483.00	137,483.00	137,483.00	137,483.00	137,481.00
006	RECONSTRUCCION DEL CAMINO CABORCA-EL DESEMBOQUE EN CABORCA	Físico (%)	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	100.00
		Financiero (\$)	163,400.00	163,400.00	163,400.00	308,620.00	308,620.00	308,620.00	308,620.00	308,620.00	308,620.00	308,620.00	308,620.00	308,620.00	308,597.67
007	RECONSTRUCCION DEL CAMINO CALLE 4 SUR EN HERMOSILLO	Físico (%)	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	100.00
		Financiero (\$)	218,215.00	218,215.00	218,215.00	412,180.00	412,180.00	412,180.00	412,180.00	412,180.00	412,180.00	412,180.00	412,180.00	412,180.00	412,167.00
008	RECONSTRUCCION DEL CAMINO SAN IGNACIO-JUPATAHUECA EN NAVOJOA	Físico (%)	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	100.00
		Financiero (\$)	720,500.00	720,500.00	720,500.00	1,360,870.00	1,360,870.00	1,360,870.00	1,360,870.00	1,360,870.00	1,360,870.00	1,360,870.00	1,360,870.00	1,360,870.00	1,360,823.26
009	RECONSTRUCCION DEL CAMINO CALLE 16 EN ETCHOJOA	Físico (%)	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	100.00
		Financiero (\$)	118,800.00	118,800.00	118,800.00	224,400.00	224,400.00	224,400.00	224,400.00	224,400.00	224,400.00	224,400.00	224,400.00	224,400.00	224,345.81
010	RECONSTRUCCION DEL CAMINO CITAVARO-LA ESQUINA EN HUATABAMPO	Físico (%)	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	100.00
		Financiero (\$)	357,800.00	357,800.00	357,800.00	675,700.00	675,700.00	675,700.00	675,700.00	675,700.00	675,700.00	675,700.00	675,700.00	675,700.00	675,511.51
011	CONSTRUCCION DEL PUENTE LAS ANIMAS EN LA CARRETERA ETCHOJOA-NAVOJOA-HUATABAMPO	Físico (%)	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	100.00
		Financiero (\$)	303,025.00	303,025.00	303,025.00	572,400.00	572,400.00	572,400.00	572,400.00	572,400.00	572,400.00	572,400.00	572,400.00	572,400.00	572,211.76
012	ACUEDUCTO DE 16 KM DESDE ACUIFERO DE CALIZAS FRACTURADAS HASTA EL REALITO (PRIMERA ETAPA) EN HERMOSILLO	Físico (%)	30.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	100.00
		Financiero (\$)	5,271,235.00	1,118,200.00	1,118,200.00	1,118,200.00	1,118,200.00	1,118,200.00	1,118,200.00	1,118,200.00	1,118,200.00	1,118,200.00	1,118,200.00	1,118,200.00	1,117,547.00

Anexo 3: Calendario de ejecución
Estado de: Sonora

Nº del Proyecto	Denominación del proyecto	Avance	Calendario												
			Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	ene-13	feb-13	Mzo-13	Total
013	REHABILITACION DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN DIFERENTES COLONIAS DE HERMOSILLO (PRIMERA ETAPA)	Físico (%)	30.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	100.00
		Financiero (\$)	2,333,765.00	495,050.00	495,050.00	495,050.00	495,050.00	495,050.00	495,050.00	495,050.00	495,050.00	495,050.00	495,050.00	494,953.00	7,779,218.00
014	CONSTRUCCION DE PABELLON DE GIMNASIA Y HALTEROFILIA EN LA UNIDAD DEPORTIVA "JULIO ALFONSO ALFONSO" EN GUAYMAS	Físico (%)	30.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	100.00
		Financiero (\$)	2,424,670.00	514,325.00	514,325.00	514,325.00	514,325.00	514,325.00	514,325.00	514,325.00	514,325.00	514,325.00	514,325.00	514,303.38	8,082,223.38
015	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EMERGENTE (Incluye obras de mejoras a planteles educativos, espacios deportivos, pavimentación calles Barrio de los Conejos, calle sin nombre, Boulevard Diana Laura Riojas de Colosio y Avenida VII y ampliacion red de agua potable)	Físico (%)	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	100.00
		Financiero (\$)	500,000.00	500,000.00	500,000.00	945,000.00	945,000.00	945,000.00	945,000.00	945,000.00	945,000.00	945,000.00	945,000.00	940,000.00	10,000,000.00
016	CONSTRUCCION DE VIALIDADES DE ACCESO AL PROYECTO "PUERTA OESTE" EN HERMOSILLO	Físico (%)	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	100.00
		Financiero (\$)	1,080,000.00	1,080,000.00	1,080,000.00	2,040,000.00	2,040,000.00	2,040,000.00	2,040,000.00	2,040,000.00	2,040,000.00	2,040,000.00	2,040,000.00	2,030,584.80	21,590,584.80
017	CONSTRUCCION DE VIALIDADES DE ACCESO (CALLES 2A, 2B, 3A Y RIEGO DE SELLO) AL PROYECTO "PUERTA OESTE" EN HERMOSILLO	Físico (%)	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	100.00
		Financiero (\$)	1,052,000.00	1,052,000.00	1,052,000.00	1,986,100.00	1,986,100.00	1,986,100.00	1,986,100.00	1,986,100.00	1,986,100.00	1,986,100.00	1,986,100.00	1,985,741.59	21,030,541.59
018	CONSTRUCCION DE ENTORNO DEL ESTADIO DE BEISBOL UBICADO EN EL PROYECTO "PUERTA OESTE" EN HERMOSILLO	Físico (%)	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	100.00
		Financiero (\$)	616,500.00	616,500.00	616,500.00	1,164,500.00	1,164,500.00	1,164,500.00	1,164,500.00	1,164,500.00	1,164,500.00	1,164,500.00	1,164,500.00	1,164,381.00	12,329,881.00

(\$) = Pesos.



**Programas Regionales 2012
por \$ 100 millones**

Programas Regionales 2012

Anexo 1: Listado de programas y proyectos ^{1/}

Estado de: Sonora

Nº del Proyecto	Denominación o descripción general del proyecto	Meta		Ubicación: Municipio y Localidad	Instancia ejecutora o Unidad responsable	Recursos programados (Pesos)
		Programada	Unidad de medida			
TOTAL						100,000,000.00
001	PRIMERA ETAPA DE PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO DE CALLES CITAVARO, MEZQUITE, CAPOMO, YUCATECO, ROSA QUINTANA Y 16 DE SEPTIEMBRE	8,949.53	METROS CUADRADOS	HUATABAMPO, HUATABAMPO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	12,120,733.00
002	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CAMINO LOS JURIS	11,724.72	METROS CUADRADOS	HUATABAMPO, HUATABAMPO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	15,879,267.00
003	PRIMERA ETAPA DE PROYECTOS DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES NOGALES, MANUEL LEON, GENOVERACHI, CORONADO FINAL NORTE, CORELLA FINAL NORTE.	5,176.03	METROS CUADRADOS	ARIZPE, ARIZPE	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	8,757,217.00
004	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL ACCESO DE LA LOCALIDAD DE CHINAPA	1,847.16	METROS CUADRADOS	ARIZPE, CHINAPA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	3,125,172.00
005	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE FRANCISCO I. MADERO, SINOQUIPE	2,433.75	METROS CUADRADOS	ARIZPE, SINOQUIPE	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	4,117,611.00
006	PROYECTOS DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLES CANAL EN ARROYOS ZAPATERA Y PALENQUE	13,204.53	METROS CUADRADOS	MAGDALENA DE KINO, MAGDALENA DE KINO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	22,000,000.00
007	PRIMERA ETAPA DE PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN VILLA JUÁREZ –COLONIA LUIS ECHEVERRÍA, CALLE VALSEQUILLO CON CONCRETO HIDRÁULICO Y DRENAJE	23,794.40	METROS CUADRADOS	VILLA JUAREZ, BENITO JUAREZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	34,000,000.00

^{1/} La entidad federativa asume plenamente, por sí misma, los compromisos y responsabilidades vinculadas con las obligaciones jurídicas, financieras y de cualquier otro tipo relacionadas con los programas y/o proyectos contenidos en este anexo, así como en todo lo relativo a los procesos que comprendan la justificación, contratación, ejecución, control, supervisión, comprobación, integración de libros blancos, según corresponda, rendición de cuentas y

Programas Regionales 2012
Anexo 3: Calendario de ejecución
Estado de: Sonora

N° del Proyecto	Denominación del proyecto	Avance	Calendario												
			Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	ene-13	feb-13	Mzo-13	abr-13	may-13	Total	
Total			-	30,000,150.00	7,778,013.00	7,778,013.00	7,778,013.00	7,778,013.00	7,778,013.00	7,778,013.00	7,778,013.00	7,778,013.00	7,775,746.00	100,000,000.00	
001	PRIMERA ETAPA DE PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO DE CALLES CITAVARO, MEZQUITE, CAPOMO, YUCATECO, ROSA QUINTANA Y 16 DE SEPTIEMBRE, EN HUATABAMPO	Físico (%)	-	30.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	100.00
		Financiero (\$)	-	3,636,250.00	942,750.00	942,750.00	942,750.00	942,750.00	942,750.00	942,750.00	942,750.00	942,750.00	942,750.00	942,483.00	12,120,733
002	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CAMINO LOS JURIS, HUATABAMPO	Físico (%)	-	30.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	100.00
		Financiero (\$)	-	4,763,800.00	1,235,100.00	1,235,100.00	1,235,100.00	1,235,100.00	1,235,100.00	1,235,100.00	1,235,100.00	1,235,100.00	1,235,100.00	1,234,667.00	15,879,267
003	PRIMERA ETAPA DE PROYECTOS DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES NOGALES, MANUEL LEON, GENOVERACHI, CORONADO FINAL NORTE, CORELLA FINAL NORTE EN ARIZPE	Físico (%)	-	30.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	100.00
		Financiero (\$)	-	2,627,200.00	681,113.00	681,113.00	681,113.00	681,113.00	681,113.00	681,113.00	681,113.00	681,113.00	681,113.00	681,113.00	8,757,217
004	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL ACCESO DE LA LOCALIDAD DE CHINAPA, ARIZPE	Físico (%)	-	30.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	100.00
		Financiero (\$)	-	937,600.00	243,100.00	243,100.00	243,100.00	243,100.00	243,100.00	243,100.00	243,100.00	243,100.00	243,100.00	242,772.00	3,125,172
005	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE FRANCISCO I. MADERO, SINOQUIPE	Físico (%)	-	30.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	100.00
		Financiero (\$)	-	1,235,300.00	320,300.00	320,300.00	320,300.00	320,300.00	320,300.00	320,300.00	320,300.00	320,300.00	320,300.00	319,911.00	4,117,611
006	PROYECTOS DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLES CANAL EN ARROYOS ZAPATERA Y PALENQUE	Físico (%)	-	30.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	100.00
		Financiero (\$)	-	6,600,000.00	1,711,150.00	1,711,150.00	1,711,150.00	1,711,150.00	1,711,150.00	1,711,150.00	1,711,150.00	1,711,150.00	1,711,150.00	1,710,800.00	22,000,000
007	PRIMERA ETAPA DE PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN VILLA JUÁREZ –COLONIA LUIS ECHEVERRÍA, CALLE VALSEQUILLO CON CONCRETO HIDRÁULICO Y DRENAJE	Físico (%)	-	30.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	100.00
		Financiero (\$)	-	10,200,000.00	2,644,500.00	2,644,500.00	2,644,500.00	2,644,500.00	2,644,500.00	2,644,500.00	2,644,500.00	2,644,500.00	2,644,500.00	2,644,000.00	34,000,000

(\$) = Pesos.



**Programas Regionales 2012
por \$ 350 millones**

Programas Regionales 2012

Anexo 1: Listado de programas y proyectos ^{1/}

Estado de: Sonora

Nº del Proyecto	Denominación o descripción general del proyecto	Meta		Ubicación: Municipio y Localidad	Instancia ejecutora o Unidad responsable	Recursos programados (Pesos)
		Programada	Unidad de medida			
T O T A L						350,000,000.00
001	PROYECTO INTEGRAL PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO INDEPENDENCIA, INCLUYE OBRA DE TOMA Y ACUEDUCTO DE LA PRESA "PLUTARCO ELIAS CALLES" A LA CIUDAD DE HERMOSILLO	1	OBRA	HERMOSILLO HERMOSILLO	FIDEICOMISO FONDO DE OPERACIÓN DE OBRAS SONORA SI (FOOSI)	350,000,000.00

1_/ La entidad federativa asume plenamente, por sí misma, los compromisos y responsabilidades vinculadas con las obligaciones jurídicas, financieras y de cualquier otro tipo relacionadas con los programas y/o proyectos contenidos en este anexo, así como en todo lo relativo a los procesos que comprendan la justificación, contratación, ejecución, control, supervisión, comprobación, integración de libros blancos, según corresponda, rendición de cuentas y transparencia, para dar pleno cumplimiento a las disposiciones legales y normativas aplicables.

Programas Regionales 2012
Anexo 3: Calendario de ejecución
Estado de: Sonora

Nº del Proyecto	Denominación del proyecto	Avance	Calendario													
			Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	ene-13	feb-13	Mzo-13	abr-13	may-13	Total
T o t a l			17,500,000.00	17,500,000.00	17,500,000.00	29,750,000.00	29,750,000.00	29,750,000.00	29,750,000.00	29,750,000.00	29,750,000.00	29,750,000.00	29,750,000.00	29,750,000.00	29,750,000.00	350,000,000.00
001	PROYECTO INTEGRAL PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO INDEPENDENCIA, INCLUYE OBRA DE TOMA Y ACUEDUCTO DE LA PRESA "PLUTARCO ELIAS CALLES" A LA CIUDAD DE HERMOSILLO	Físico (%)	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	5.00	100.00
		Financiero (\$)	17,500,000.00	17,500,000.00	17,500,000.00	29,750,000.00	29,750,000.00	29,750,000.00	29,750,000.00	29,750,000.00	29,750,000.00	29,750,000.00	29,750,000.00	29,750,000.00	29,750,000.00	350,000,000.00

NOTA: El avance físico de la obra corresponde a la parte ejecutable con estos recursos los cuales constituyen solo una parcialidad del total de la inversión del proyecto, conforme a las cifras que tiene la Unidad de Inversión de la SHCP sobre el mismo.

(\$) = Pesos.



**Programas Regionales 2012
por \$ 82.1 millones**

Programas Regionales 2012

Anexo 1: Listado de programas y proyectos ^{1_/}

Estado de: Sonora

N° del Proyecto	Denominación o descripción general del proyecto	Meta		Ubicación: Municipio y Localidad	Instancia ejecutora o Unidad responsable	Recursos programados (Pesos)
		Programada	Unidad de medida			
TOTAL						82,100,000.00
001	CONSTRUCCION DE UNA NAVE INDUSTRIAL PARA FORTALECER LA INDUSTRIA ELECTRONICA EN SAN JOSE DE BACUM	5,563 1	M2 NAVE INDUSTRIAL	BACUM SAN JOSE DE BACUM	SECRETARIA DE ECONOMIA/ SISTEMA DE PARQUES INDUSTRIALES	23,497,752.00
002	CONSTRUCCION DE UNA NAVE INDUSTRIAL PARA FORTALECER LA INDUSTRIA ELECTRONICA EN SAN JOSE DE BACUM	4,905 1	M2 NAVE INDUSTRIAL	BACUM SAN JOSE DE BACUM	SECRETARIA DE ECONOMIA/ SISTEMA DE PARQUES INDUSTRIALES	15,278,624.70
003	CONSTRUCCION DE UNA NAVE INDUSTRIAL PARA FORTALECER LA INDUSTRIA ELECTRONICA EN ETCHOJOA	6,025 1	M2 NAVE INDUSTRIAL	ETCHOJOA ETCHOJOA	SECRETARIA DE ECONOMIA/ SISTEMA DE PARQUES INDUSTRIALES	24,929,691.30
004	CONSTRUCCION DE UNA NAVE INDUSTRIAL PARA FORTALECER LA INDUSTRIA ELECTRONICA EN VILLA JUAREZ	4,700 1	M2 NAVE INDUSTRIAL	BENITO JUAREZ VILLA JUAREZ	SECRETARIA DE ECONOMIA/ SISTEMA DE PARQUES INDUSTRIALES	18,393,932.00

^{1_/} La entidad federativa asume plenamente, por sí misma, los compromisos y responsabilidades vinculadas con las obligaciones jurídicas, financieras y de cualquier otro tipo relacionadas con los programas y/o proyectos contenidos en este anexo, así como en todo lo relativo a los procesos que comprendan la justificación, contratación, ejecución, control, supervisión, comprobación, integración de libros blancos, según corresponda, rendición de cuentas y transparencia, para dar pleno cumplimiento a las disposiciones legales y normativas aplicables.

Programas Regionales 2012
Anexo 3: Calendario de ejecución
Estado de: Sonora

N° del Proyecto	Denominación del proyecto	Avance												
			jun-12	jul-12	ago-12	sep-12	oct-12	nov-12	dic-12	ene-13	feb-13	mar-13	Total	
T o t a l			24,630,002.00	6,859,950.00	6,402,500.00	6,402,500.00	6,402,500.00	6,402,500.00	6,402,500.00	6,402,500.00	6,402,500.00	5,792,548.00	82,100,000.00	
001	CONSTRUCCION DE UNA NAVE INDUSTRIAL PARA FORTALECER LA INDUSTRIA ELECTRONICA EN SAN JOSE DE BACUM	Físico (%)	30.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	100.00
		Financiero (\$)	7,033,502.00	1,876,250.00	1,823,500.00	1,823,500.00	1,823,500.00	1,823,500.00	1,823,500.00	1,823,500.00	1,823,500.00	1,823,500.00	1,823,500.00	1,823,500.00
002	CONSTRUCCION DE UNA NAVE INDUSTRIAL PARA FORTALECER LA INDUSTRIA ELECTRONICA EN SAN JOSE DE BACUM	Físico (%)	30.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	100.00
		Financiero (\$)	4,710,000.00	1,221,500.00	1,221,500.00	1,221,500.00	1,221,500.00	1,221,500.00	1,221,500.00	1,221,500.00	1,221,500.00	1,221,500.00	796,624.70	15,278,624.70
003	CONSTRUCCION DE UNA NAVE INDUSTRIAL PARA FORTALECER LA INDUSTRIA ELECTRONICA EN ETCHOJOA	Físico (%)	30.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	100.00
		Financiero (\$)	7,357,500.00	2,312,200.00	1,907,500.00	1,907,500.00	1,907,500.00	1,907,500.00	1,907,500.00	1,907,500.00	1,907,500.00	1,907,500.00	1,907,491.30	24,929,691.30
004	CONSTRUCCION DE UNA NAVE INDUSTRIAL PARA FORTALECER LA INDUSTRIA ELECTRONICA EN VILLA JUAREZ	Físico (%)	30.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	100.00
		Financiero (\$)	5,529,000.00	1,450,000.00	1,450,000.00	1,450,000.00	1,450,000.00	1,450,000.00	1,450,000.00	1,450,000.00	1,450,000.00	1,450,000.00	1,264,932.00	18,393,932.00

(\$) = Pesos.



**Programas Regionales 2012
por \$ 130 millones**

Programas Regionales

Anexo 1: Listado de programas y proyectos ^{1/}

Estado de: Sonora

Nº del Proyecto	Denominación o descripción general del proyecto	Meta		Ubicación: Municipio y Localidad	Instancia ejecutora o Unidad responsable	Recursos programados (Pesos)
		Programada	Unidad de medida			
TOTAL						130,000,000.00
001	CONSTRUCCION DEL ESTADIO DE BEISBOL SONORA EN HERMOSILLO	1	OBRA	HERMOSILLO HERMOSILLO	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA (Comisión del Deporte del Estado de Sonora)	110,000,000.00
002	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL SOCCER EN LA COLONIA RUSSO VOGEL EN CD. OBREGON	1 1	OBRA CANCHA	CAJEME CD. OBREGON	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA (Comisión del Deporte del Estado de Sonora)	1,746,461.00
003	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL SOCCER EN LA COLONIA OBRERO MUNDIAL EN CD. OBREGON	1 1	OBRA CANCHA	CAJEME CD. OBREGON	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA (Comisión del Deporte del Estado de Sonora)	4,428,665.00
004	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL SOCCER EN LA COLONIA LUIS ECHEVERRIA EN CD. OBREGON	1 1	OBRA CANCHA	CAJEME CD. OBREGON	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA (Comisión del Deporte del Estado de Sonora)	3,844,414.00
005	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE CAMPO DE BEISBOL EN CD. OBREGON	1 1	OBRA CANCHA	CAJEME CD. OBREGON	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA (Comisión del Deporte del Estado de Sonora)	4,749,507.00
006	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE CANCHA MULTIFUNCIONAL EN LA COLONIA MATIAS MENDEZ EN CD. OBREGON	1 1	OBRA CANCHA	CAJEME CD. OBREGON	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA (Comisión del Deporte del Estado de Sonora)	1,580,899.00
007	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL SOCCER EN LA COLONIA CAJEME EN CD. OBREGON	1 1	OBRA CANCHA	CAJEME CD. OBREGON	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA (Comisión del Deporte del Estado de Sonora)	3,650,054.00

1_/ La entidad federativa asume plenamente, por sí misma, los compromisos y responsabilidades vinculadas con las obligaciones jurídicas, financieras y de cualquier otro tipo relacionadas con los programas y/o proyectos contenidos en este anexo, así como en todo lo relativo a los procesos que comprendan la justificación, contratación, ejecución, control, supervisión, comprobación, integración de libros blancos, según corresponda, rendición de cuentas y transparencia, para dar pleno cumplimiento a las disposiciones legales y normativas aplicables.

Programas Regionales

Anexo 3: Calendario de ejecución

Estado de: Sonora

Nº del Proyecto	Denominación del proyecto	Avance	Calendario de ejecución									
			ago-12	sep-12	oct-12	nov-12	dic-12	ene-13	feb-13	Mzo-13	abr-13	Total
T o t a l			7,500,400.00	7,500,400.00	7,500,400.00	17,917,400.00	17,917,400.00	17,917,400.00	17,917,400.00	17,917,400.00	17,911,800.00	130,000,000.00
001	CONSTRUCCION DEL ESTADIO DE BEISBOL SONORA EN HERMOSILLO	Físico (%)	5.00	5.00	5.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	10.00	100.00
		Financiero (\$)	5,500,000.00	5,500,000.00	5,500,000.00	15,584,000.00	15,584,000.00	15,584,000.00	15,584,000.00	15,584,000.00	15,580,000.00	110,000,000.00
002	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL SOCCER EN LA COLONIA RUSSO VOGEL EN CD. OBREGON	Físico (%)	5.00	5.00	5.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	10.00	100.00
		Financiero (\$)	175,000.00	175,000.00	175,000.00	203,600.00	203,600.00	203,600.00	203,600.00	203,600.00	203,461.00	1,746,461.00
003	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL SOCCER EN LA COLONIA OBRERO MUNDIAL EN CD. OBREGON	Físico (%)	5.00	5.00	5.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	10.00	100.00
		Financiero (\$)	442,900.00	442,900.00	442,900.00	516,700.00	516,700.00	516,700.00	516,700.00	516,700.00	516,465.00	4,428,665.00
004	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL SOCCER EN LA COLONIA LUIS ECHEVERRIA EN CD. OBREGON	Físico (%)	5.00	5.00	5.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	10.00	100.00
		Financiero (\$)	384,450.00	384,450.00	384,450.00	448,600.00	448,600.00	448,600.00	448,600.00	448,600.00	448,064.00	3,844,414.00
005	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE CAMPO DE BEISBOL EN CD. OBREGON	Físico (%)	5.00	5.00	5.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	10.00	100.00
		Financiero (\$)	474,950.00	474,950.00	474,950.00	554,150.00	554,150.00	554,150.00	554,150.00	554,150.00	553,907.00	4,749,507.00
006	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE CANCHA MULTIFUNCIONAL EN LA COLONIA MATIAS MENDEZ EN CD. OBREGON	Físico (%)	5.00	5.00	5.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	10.00	100.00
		Financiero (\$)	158,100.00	158,100.00	158,100.00	184,500.00	184,500.00	184,500.00	184,500.00	184,500.00	184,099.00	1,580,899.00

Anexo 3: Calendario de ejecución

Estado de: Sonora

N° del Proyecto	Denominación del proyecto	Avance	Calendario de ejecución									
			ago-12	sep-12	oct-12	nov-12	díc-12	ene-13	feb-13	Mzo-13	abr-13	Total
007	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL SOCCER EN LA COLONIA CAJEME EN CD. OBREGON	Físico (%)	5.00	5.00	5.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	10.00	100.00
		Financiero (\$)	365,000.00	365,000.00	365,000.00	425,850.00	425,850.00	425,850.00	425,850.00	425,850.00	425,804.00	3,650,054.00

(\$) = Pesos.



Programa Especial para Proyectos
Productivos del Sector Agropecuario
por \$ 175 millones

Programa Especial para Proyectos Productivos del Sector Agropecuario del Estado de Sonora

Anexo 1: Listado de programas y proyectos ^{1/}

Estado de: Sonora

Nº del Proyecto	Denominación o descripción general del proyecto	Meta		Ubicación: Municipio y Localidad	Instancia ejecutora o Unidad responsable	Recursos programados (Pesos)
		Programada	Unidad de medida			
T O T A L						175,000,000.00
001	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN CUARENTENARIA DE PUERTO SAN LUIS	1 1 1	ESTACIÓN EQUIPO PARA LIMPIEZA VEHICULO	AGUA PRIETA AGUA PRIETA	SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA	3,767,217.00
002	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ESTACIÓN CUARENTENARIA DE ESTACIÓN DON	1 1 1	ESTACIÓN EQUIPO PARA LIMPIEZA VEHICULO	HUATABAMPO ESTACIÓN DON	SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA	3,433,693.00
003	MEJORAMIENTO DE ESTACIÓN CUARENTENARIA DE BAHUISES	1 1	ESTACIÓN VEHICULO	NAVOJOA BAHUISES	SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA	263,592.00
004	MEJORAMIENTO DE ESTACIÓN CUARENTENARIA DE LAS GUÁSIMAS	1 1	ESTACIÓN OBRA	GUAYMAS LAS GUÁSIMAS	SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA	469,620.00
005	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA	1 1	ESTUDIO PROYECTO	HERMOSILLO BAHÍA DE KINO	SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA	3,480,000.00
006	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LABORATORIO DE DIAGNÓSTICO	1 1	ESTUDIO PROYECTO	HERMOSILLO HERMOSILLO	SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA	2,088,000.00

Programa Especial para Proyectos Productivos del Sector Agropecuario del Estado de Sonora

Anexo 1: Listado de programas y proyectos ^{1/}

Estado de: Sonora

Nº del Proyecto	Denominación o descripción general del proyecto	Meta		Ubicación: Municipio y Localidad	Instancia ejecutora o Unidad responsable	Recursos programados (Pesos)
		Programada	Unidad de medida			
007	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PLANTA PROCESADORA DE NUEZ	1 4	PLANTA EQUIPO PARA ENFRIAMIENTO O CONSERVADORES	HERMOSILLO HERMOSILLO	SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA	24,021,048.00
008	RED AGROCLIMÁTICA DE SONORA	72 1	ESTACIONES METEOROLOGICAS OBRA	SAN LUIS RIO COLORADO, CABORCA, AGUAPRIETA, MAGDALENA, MOCTEZUMA, HERMOSILLO, URES, MAZATÁN, SAHUARIPA, GUAYMAS, CAJEME Y NAVOJOA.	SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA	14,978,965.00
009	CONSTRUCCION DE CASA SOMBRA PARA AGRICULTURA PROTEGIDA	10 1	HECTAREAS OBRA	CAJEME VALLE DEL YAQUI	SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA	4,658,880.00
010	CONSTRUCCION DE CASA SOMBRA PARA AGRICULTURA PROTEGIDA	10 1	HECTAREAS OBRA	CAJEME VALLE DEL YAQUI	SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA	4,658,880.00
011	CONSTRUCCION DE CASA SOMBRA PARA AGRICULTURA PROTEGIDA	20 1	HECTAREAS OBRA	CAJEME VALLE DEL YAQUI	SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA	9,200,000.00
012	CONSTRUCCION DE CASA SOMBRA PARA AGRICULTURA PROTEGIDA	20 1	HECTAREAS OBRA	CAJEME VALLE DEL YAQUI	SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA	9,200,000.00

Programa Especial para Proyectos Productivos del Sector Agropecuario del Estado de Sonora

Anexo 1: Listado de programas y proyectos ^{1/}

Estado de: Sonora

Nº del Proyecto	Denominación o descripción general del proyecto	Meta		Ubicación: Municipio y Localidad	Instancia ejecutora o Unidad responsable	Recursos programados (Pesos)
		Programada	Unidad de medida			
013	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE PLANTA DE ENFRIAMIENTO	1 1	PLANTA EQUIPO DE PREENFRIAMIENTO Y CONSERVACION	SAN MIGUEL DE HORCASITAS EST. PESQUEIRA	SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA	3,952,085.00
014	EQUIPAMIENTO DE PLANTA PASTEURIZADORA	1	EQUIPO DE ESTANDARIZACION, HOMOGENIZADORA Y ULTRAPASTEURIZACION	HERMOSILLO HERMOSILLO	SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA	29,590,000.00
015	EQUIPAMIENTO DE PLANTA DE PRODUCTOS LÁCTEOS	1	EQUIPO PRODUCCION DERIVADOS LACTEOS	CABORCA CABORCA	SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA	770,000.00
016	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE ACOPIO DE LECHE ZONA SUR EN EL VALLE DEL YAQUI	1 1	CENTRO ACOPIO EQUIPAMIENTO	CAJEME VALLE DEL YAQUI	SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA	14,240,088.00
017	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE ACOPIO DE LECHE ZONA NORTE EN CABORCA	1 1	CENTRO ACOPIO EQUIPAMIENTO	CABORCA CABORCA	SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA	13,810,932.00
018	CONSTRUCCION, REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE PLANTA PROCESADORA DE JAIBA	1 1 1	PLANTA OBRA EQUIPAMIENTO	PITIQUITO EL DESEMBOQUE	SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA	6,997,000.00

Programa Especial para Proyectos Productivos del Sector Agropecuario del Estado de Sonora

Anexo 1: Listado de programas y proyectos ^{1/}

Estado de: Sonora

Nº del Proyecto	Denominación o descripción general del proyecto	Meta		Ubicación: Municipio y Localidad	Instancia ejecutora o Unidad responsable	Recursos programados (Pesos)
		Programada	Unidad de medida			
019	CENTRAL DE MAQUINARIA DEL SECTOR AGROPECUARIO DEL ESTADO DE SONORA	6 1 3	MAQUINARIA EQUIPO DE MANTENIMIENTO VEHICULO	HERMOSILLO HERMOSILLO	SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA	25,420,000.00

1/ La entidad federativa asume plenamente, por sí misma, los compromisos y responsabilidades vinculadas con las obligaciones jurídicas, financieras y de cualquier otro tipo relacionadas con los programas y/o proyectos contenidos en este anexo, así como en todo lo relativo a los procesos que comprendan la justificación, contratación, ejecución, control, supervisión, comprobación, integración de libros blancos, según corresponda, rendición de cuentas y transparencia, para dar pleno cumplimiento a las disposiciones legales y normativas aplicables.

Programa Especial para Proyectos Productivos del Sector Agropecuario del Estado de Sonora
Anexo 3: Calendario de ejecución
Estado de: Sonora

Nº del Proyecto	Denominación del proyecto	Avance	Calendario 2012/2013									
			oct-12	nov-12	dic-12	ene-13	feb-13	mar-13	abr-13	may-13	jun-13	Total
T o t a l			8,704,840.00	8,704,840.00	43,170,805.00	21,279,212.00	28,569,065.00	32,756,310.00	16,641,936.00	11,052,327.00	4,120,665.00	175,000,000.00
001	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN CUARENTENARIA DE PUERTO SAN LUIS	Físico (%)	5.00	5.00	15.00	20.00	30.00	25.00				100.00
		Financiero (\$)	188,360.00	188,360.00	941,840.00	985,000.00	1,028,640.00	435,017.00				
002	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ESTACIÓN CUARENTENARIA DE ESTACIÓN DON	Físico (%)	5.00	5.00	15.00	20.00	30.00	25.00				100.00
		Financiero (\$)	171,685.00	171,685.00	858,315.00	860,000.00	1,038,315.00	333,693.00				
003	MEJORAMIENTO DE ESTACIÓN CUARENTENARIA DE BAHUISES	Físico (%)	0.00	0.00	50.00	50.00						100.00
		Financiero (\$)	0.00	0.00	159,000.00	104,592.00						
004	MEJORAMIENTO DE ESTACIÓN CUARENTENARIA DE LAS GUÁSIMAS	Físico (%)	0.00	0.00	70.00	30.00						100.00
		Financiero (\$)	0.00	0.00	300,000.00	169,620.00						
005	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA	Físico (%)	5.00	5.00	10.00	20.00	20.00	15.00	10.00	10.00	5.00	100.00
		Financiero (\$)	174,000.00	174,000.00	696,000.00	655,000.00	715,000.00	480,000.00	300,000.00	200,000.00	86,000.00	
006	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LABORATORIO DE DIAGNÓSTICO	Físico (%)	5.00	5.00	10.00	20.00	30.00	30.00				100.00
		Financiero (\$)	104,400.00	104,400.00	417,600.00	100,000.00	375,000.00	986,600.00				
007	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PLANTA PROCESADORA DE NUEZ	Físico (%)	5.00	5.00	10.00	15.00	15.00	20.00	15.00	10.00	5.00	100.00
		Financiero (\$)	1,201,050.00	1,201,050.00	6,004,950.00	1,230,000.00	1,000,000.00	4,500,000.00	3,850,000.00	3,733,998.00	1,300,000.00	
008	RED AGROCLIMÁTICA DE SONORA	Físico (%)	5.00	5.00	5.00	10.00	20.00	15.00	15.00	15.00	10.00	100.00
		Financiero (\$)	748,950.00	748,950.00	3,796,400.00	1,700,000.00	1,850,000.00	1,850,000.00	1,900,000.00	1,350,000.00	1,034,665.00	
009	CONSTRUCCION DE CASA SOMBRA PARA AGRICULTURA PROTEGIDA	Físico (%)	5.00	5.00	18.00	20.00	20.00	20.00	12.00			100.00
		Financiero (\$)	232,945.00	232,945.00	1,165,055.00	815,000.00	702,055.00	750,000.00	760,880.00			

Programa Especial para Proyectos Productivos del Sector Agropecuario del Estado de Sonora
Anexo 3: Calendario de ejecución
Estado de: Sonora

Nº del Proyecto	Denominación del proyecto	Avance	Calendario 2012/2013									
			oct-12	nov-12	dic-12	ene-13	feb-13	mar-13	abr-13	may-13	jun-13	Total
010	CONSTRUCCION DE CASA SOMBRA PARA AGRICULTURA PROTEGIDA	Físico (%)	5.00	5.00	18.00	20.00	20.00	20.00	12.00			100.00
		Financiero (\$)	232,945.00	232,945.00	1,165,055.00	815,000.00	702,055.00	750,000.00	760,880.00			4,658,880.00
011	CONSTRUCCION DE CASA SOMBRA PARA AGRICULTURA PROTEGIDA	Físico (%)	5.00	5.00	12.00	20.00	15.00	15.00	15.00	10.00	3.00	100.00
		Financiero (\$)	475,000.00	475,000.00	1,810,000.00	920,000.00	920,000.00	1,400,000.00	920,000.00	1,580,000.00	700,000.00	9,200,000.00
012	CONSTRUCCION DE CASA SOMBRA PARA AGRICULTURA PROTEGIDA	Físico (%)	5.00	5.00	12.00	20.00	15.00	15.00	15.00	10.00	3.00	100.00
		Financiero (\$)	475,000.00	475,000.00	1,810,000.00	920,000.00	920,000.00	1,400,000.00	920,000.00	1,580,000.00	700,000.00	9,200,000.00
013	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE PLANTA DE ENFRIAMIENTO	Físico (%)	5.00	5.00	12.00	20.00	15.00	15.00	15.00	10.00	3.00	100.00
		Financiero (\$)	197,605.00	197,605.00	789,790.00	553,000.00	553,000.00	553,000.00	500,000.00	308,085.00	300,000.00	3,952,085.00
014	EQUIPAMIENTO DE PLANTA PASTEURIZADORA	Físico (%)	5.00	5.00	5.00	15.00	35.00	20.00	10.00	5.00		100.00
		Financiero (\$)	1,479,500.00	1,479,500.00	6,650,600.00	3,363,000.00	8,770,000.00	4,480,000.00	2,240,000.00	1,127,400.00		29,590,000.00
015	EQUIPAMIENTO DE PLANTA DE PRODUCTOS LÁCTEOS	Físico (%)	0.00	0.00	50.00	50.00						100.00
		Financiero (\$)	0.00	0.00	385,000.00	385,000.00						770,000.00
016	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE ACOPIO DE LECHE ZONA SUR EN EL VALLE DEL YAQUI	Físico (%)	5.00	5.00	8.00	15.00	15.00	30.00	17.00	5.00		100.00
		Financiero (\$)	712,000.00	712,000.00	4,276,000.00	1,287,000.00	1,287,000.00	3,686,000.00	1,780,088.00	500,000.00		14,240,088.00
017	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE ACOPIO DE LECHE ZONA NORTE EN CABORCA	Físico (%)	5.00	5.00	8.00	15.00	15.00	30.00	17.00	5.00		100.00
		Financiero (\$)	690,550.00	690,550.00	4,318,900.00	1,287,000.00	1,287,000.00	3,686,000.00	1,580,088.00	270,844.00		13,810,932.00
018	CONSTRUCCION, REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE PLANTA PROCESADORA DE JAIBA	Físico (%)	5.00	5.00	10.00	10.00	20.00	30.00	15.00	5.00		100.00
		Financiero (\$)	349,850.00	349,850.00	1,400,300.00	670,000.00	845,000.00	1,850,000.00	1,130,000.00	402,000.00		6,997,000.00
019	CENTRAL DE MAQUINARIA DEL SECTOR AGROPECUARIO DEL ESTADO DE SONORA	Físico (%)	5.00	5.00	12.00	20.00	40.00	18.00				100.00
		Financiero (\$)	1,271,000.00	1,271,000.00	6,226,000.00	4,460,000.00	6,576,000.00	5,616,000.00				25,420,000.00



Proyectos Desarrollo Regional por \$ 90 millones

Proyectos de Desarrollo Regional 2012

Anexo 1: Listado de programas y proyectos ^{1/}

Entidad Federativa Sonora

Nº del Proyecto	Denominación o descripción general del proyecto	Meta		Ubicación: Municipio y Localidad	Instancia ejecutora o Unidad responsable	Recursos programados (Pesos)
		Programada	Unidad de medida			
TOTAL						90,000,000.00
1	Construcción Presa Pilares - Álamos, Sonora	1	Obra	Álamos	Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuicultura	90,000,000.00

^{1/} La entidad federativa asume plenamente, por sí misma, los compromisos y responsabilidades vinculadas con las obligaciones jurídicas, financieras y de cualquier otro tipo relacionadas con los programas y/o proyectos contenidos en este anexo, así como en todo lo relativo a los procesos que comprendan la justificación, contratación, ejecución, control, supervisión, comprobación, integración de libros blancos, según corresponda, rendición de cuentas y transparencia, para dar pleno cumplimiento a las disposiciones legales y normativas aplicables.

Proyectos de Desarrollo Regional 2012
 Anexo 3: Calendario de ejecución
 Entidad Federativa Sonora

Nº del Proyecto	Denominación del proyecto	Avance	Calendario													
			Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Novembre	Diciembre	ene-13	feb-13	Mzo/13	Total
T o t a l			-	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	8,500,000.00	8,500,000.00	8,500,000.00	8,500,000.00	8,500,000.00	8,500,000.00	8,500,000.00	8,500,000.00	8,500,000.00	90,000,000.00
1	Construcción Presa Pilares - Álamos, Sonora	Físico (%)	0%	5%	5%	5%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	5%	100%
		Financiero (\$)	-	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	8,500,000.00	8,500,000.00	8,500,000.00	8,500,000.00	8,500,000.00	8,500,000.00	8,500,000.00	8,500,000.00	8,500,000.00	8,500,000.00

(\$) = Pesos.



Fondo para el Transporte Público para
Personas con Discapacidad
por \$ 10.7 millones

Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad 2012

Anexo 1: Listado de programas y proyectos ^{1/}

Estado de: Sonora

Nº del Proyecto	Denominación o descripción general del proyecto	Meta		Ubicación: Municipio y Localidad	Instancia ejecutora o Unidad responsable	Recursos programados (Pesos)
		Programada	Unidad de medida			
TOTAL						10,703,250.15
001	ADQUISICION DE UNIDADES DE TRANSPORTE ADAPTADO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	15	UNIDADES	HERMOSILLO NOGALES, GUAYMAS, NAVOJOA, HUATABAMPO, AGUA PRIETA, OBREGON, PUERTO PEÑASCO, SAN LUIS RIO COLORADO, ETCHOJOA EMPALME, CANANEA, CABORCA, BENITO JUAREZ Y BACUM	SECRETARIA DE SALUD PUBLICA (SISTEMA DIF SONORA)	10,703,250.15

1_/ La entidad federativa asume plenamente, por sí misma, los compromisos y responsabilidades vinculadas con las obligaciones jurídicas, financieras y de cualquier otro tipo relacionadas con los programas y/o proyectos contenidos en este anexo, así como en todo lo relativo a los procesos que comprendan la justificación, contratación, ejecución, control, supervisión, comprobación, integración de libros blancos, según corresponda, rendición de cuentas y transparencia, para dar pleno cumplimiento a las disposiciones legales y normativas aplicables.

2_/ Respecto a las especificaciones técnicas de las 15 unidades a adquirir, éstas se detallan en la Nota Técnica.

Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad 2012

Anexo 3: Calendario de ejecución

Estado de: Sonora

N° del Proyecto	Denominación del proyecto	Avance	Calendario									
			Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	ene-13	Total
T o t a l			-	1,070,325.00	-	1,070,325.00	-	1,605,490.00	-	1,605,490.00	5,351,620.15	10,703,250.15
001	ADQUISICION DE UNIDADES DE TRANSPORTE ADAPTADO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	Físico (%)		10%		10%		15%		15%	50%	100%
		Financiero (\$)	-	1,070,325.00	-	1,070,325.00	-	1,605,490.00	-	1,605,490.00	5,351,620.15	10,703,250.15

(\$) = Pesos.



Fondo de Pavimentación, Espacios
Deportivos, Alumbrado Público y
Rehabilitación de Infraestructura
Educativa en los Municipios
por \$ 78.7 millones

Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para Municipios y Demarcaciones Territoriales 2012

Anexo 1: Listado de Municipios beneficiarios ^{1/}

Entidad Federativa: Sonora

Nº	Municipios (Instancias Ejecutoras)	Monto (Pesos)	Nombre del Presidente Municipal	Firma o Huella Digital
24	TOTAL	78,746,099.40		
1	ACONCHI	11,703,219.90	LIC. JOSE DAVID FIGUEROA VINDIOLA	
2	AGUA PRIETA	2,000,000.00	C. VICENTE TERÁN URIBE	
3	BACOACHI	1,950,000.00	C. JOSÉ ADOLFO SALAZAR ESPINOZA	
4	BENJAMÍN HILL	1,800,000.00	ING. CARLOS HUMBERTO GERARDO ACOSTA	
5	CAJEME	1,109,219.90	ING. MANUEL BARRO BORGARO	
6	CARBÓ	1,950,000.00	PROF. MARCO ANTONIO MOJARDÍN ZAVALA	
7	CUMPAS	3,000,000.00	C. JESUS ALBERTO OJEDA CASTELLANOS	
8	EMPALME	2,109,219.90	C.P. FRANCISCO JAVIER CARAVEO RINCON	
9	ETCHOJOA	2,100,000.00	ING. JOSÉ GILBERTO ALMADA VALDÉZ	
10	FRONTERAS	1,950,000.00	C. ISRAEL QUIJADA HERNANDEZ	
11	GUAYMAS	8,600,000.00	ING. CÉSAR ADRIÁN LIZÁRRAGA HERNÁNDEZ	
12	HERMOSILLO	1,500,000.00	LIC. JAVIER GANDARA MAGAÑA	
13	HUÁSABAS	800,000.00	C. FRANCISCO URQUIJO LÓPEZ	
14	HUÉPAC	800,000.00	ING. JORGE ENRIQUE PADILLA BALLESTEROS	

Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para Municipios y Demarcaciones Territoriales 2012

Anexo 1: Listado de Municipios beneficiarios ^{1/}

Entidad Federativa: Sonora

Nº	Municipios (Instancias Ejecutoras)	Monto (Pesos)	Nombre del Presidente Municipal	Firma o Huella Digital
15	MAGDALENA	2,500,000.00	ARQ. LUIS MELECIO CHAVARÍN GAXIOLA	
16	MOCTEZUMA	1,950,000.00	C.P. FRANCISCO JAVIER FIGUEROA MONTAÑO	
17	NAVOJOA	4,000,000.00	LIC. JOSE ABRAHAM MENDIVIL LOPEZ	
18	NOGALES	3,000,000.00	ING. JOSE ÁNGEL HERNÁNDEZ BARAJAS	
19	OPODEPE	1,950,000.00	PROFR. RAMÓN MÉNDEZ GORTARI	
20	PITIQUITO	1,950,000.00	C. LUIS ANTONIO VALENZUELA SANDAY	
21	QUIRIEGO	1,000,000.00	C. NICOLÁS CAMPAS ROMERO	
22	ROSARIO	1,500,000.00	C. GUADALUPE BUJANDA FRAIJO	
23	SAN LUIS RÍO COLORADO	17,574,439.70	DR. MANUEL DE JESUS BALDENEBRO ARREDONDO	
24	SANTA CRUZ	1,950,000.00	C. AIDA CONSUELO BUSTAMANTE LEON	

^{1/} La entidad federativa, a través de las instancias ejecutoras, asume plenamente, por sí misma, los compromisos y responsabilidades vinculadas con las obligaciones jurídicas, financieras y de cualquier otro tipo relacionadas con las obras de pavimentación y espacios deportivos, así como en todo lo relativo a los procesos que comprendan la justificación, contratación, ejecución, control, supervisión, comprobación, integración de libros blancos, según corresponda, rendición de cuentas y transparencia, para dar pleno cumplimiento a las disposiciones legales y normativas aplicables.

Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para Municipios y Demarcaciones Territoriales 2012

Anexo 2: Calendario de ministraciones

Entidad Federativa: Sonora

Nº	Municipios (Instancias Ejecutoras)	Monto en pesos			
		Total	Febrero	Marzo	Abril
24	T o t a l	78,746,099.40	26,248,699.80	26,248,699.80	26,248,699.80
1	ACONCHI	11,703,219.90	3,901,073.30	3,901,073.30	3,901,073.30
2	AGUA PRIETA	2,000,000.00	666,666.66	666,666.67	666,666.67
3	BACOACHI	1,950,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00
4	BENJAMÍN HILL	1,800,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00
5	CAJEME	1,109,219.90	369,739.97	369,739.97	369,739.96
6	CARBÓ	1,950,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00
7	CUMPAS	3,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
8	EMPALME	2,109,219.90	703,073.30	703,073.30	703,073.30
9	ETCHOJOA	2,100,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00
10	FRONTERAS	1,950,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00
11	GUAYMAS	8,600,000.00	2,866,666.66	2,866,666.67	2,866,666.67
12	HERMOSILLO	1,500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00

Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para Municipios y Demarcaciones Territoriales 2012

Anexo 2: Calendario de ministraciones

Entidad Federativa: Sonora

Nº	Municipios (Instancias Ejecutoras)	Monto en pesos			
		Total	Febrero	Marzo	Abril
13	HUÁSABAS	800,000.00	266,666.66	266,666.67	266,666.67
14	HUÉPAC	800,000.00	266,666.66	266,666.67	266,666.67
15	MAGDALENA	2,500,000.00	833,333.34	833,333.33	833,333.33
16	MOCTEZUMA	1,950,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00
17	NAVOJOA	4,000,000.00	1,333,333.34	1,333,333.33	1,333,333.33
18	NOGALES	3,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
19	OPODEPE	1,950,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00
20	PITIQUITO	1,950,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00
21	QUIRIEGO	1,000,000.00	333,333.34	333,333.33	333,333.33
22	ROSARIO	1,500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
23	SAN LUIS RÍO COLORADO	17,574,439.70	5,858,146.57	5,858,146.56	5,858,146.57
24	SANTA CRUZ	1,950,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00