

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(dólares en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

"Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por un partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Esta prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros destinos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá de ser denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley aplicable y ante la autoridad competente."

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico		Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
														14	15	16								17
41801	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN GASTOS PARA SEGUIMIENTO, CONTROL, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OBRAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	CEA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD ESTATAL	CEA	80000	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 146-DELEGACION FEDERAL EN SONORA	2,363,375	1,998,945	2,363,375	0	0.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	0.00	0.0%	
PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES																								
INVERSIÓN																								
OBRA PÚBLICA																								
CONSTRUCCIÓN																								
156264	MONITOREO DE OBRAS DE AÑOS ANTERIORES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	SAGARPHA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	SAGARPH	VARIOS	840,000	0	840,000	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	METAS: MONITOREO	
156272	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	2-AGUA PRIETA	RANCHO KILOMETRO 3	RURAL	NCL-580	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	SAGARPHA CEA	111	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100-SECRETARIA	860,000	860,000	860,000	860,000	100.0%	0	0	METROS LINEALES	5,030.00	0.00	0.0%	
156288	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	4-ALTAR	LLANO BLANCO (RANCHO SECO)	RURAL	NCL-582	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	SAGARPHA CEA	460	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100-SECRETARIA	3,475,292	3,475,292	3,475,292	3,475,292	100.0%	2,205	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	
156296	PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	9-BACANORA	GUAYCORA	RURAL	NCL-563	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	SAGARPHA CEA	35	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100-SECRETARIA	350,000	350,000	350,000	350,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	
156285	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO Y 700 METROS DE LINEA DE CONDUCCION	11-BACACHIC	BACACHIC	URBANO	NCL-579	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	SAGARPHA CEA	945	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100-SECRETARIA	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	100.0%	0	0	METROS LINEALES	1,398.00	0.00	0.0%	
156266	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO Y TERMINACION DE 800 METROS DE LINEA DE CONDUCCION	12-BAJUMIL	LA TINA	RURAL	BAJUMIL	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	SAGARPHA CEA	637	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100-SECRETARIA	960,000	960,000	960,000	960,000	100.0%	0	0	TANQUE	1.00	0.00	0.0%	
156267	CONSTRUCCION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE	12-BAJUMIL	MIGUEL ALEMÁN (LA NORIA)	RURAL	NCL-578	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	SAGARPHA CEA	478	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100-SECRETARIA	3,724,200	3,724,200	3,724,200	3,724,200	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	
156268	PROYECTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y LINEA DE CONDUCCION	14-BAVACORA	BAVACORA	URBANO	NCL-575	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	SAGARPHA CEA	1890	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100-SECRETARIA	560,000	560,000	560,000	560,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	
156269	PROYECTO PARA LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	17-CABORCA	ISSIS GARCIA	RURAL	NCL-554	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	SAGARPHA CEA	964	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100-SECRETARIA	175,000	175,000	175,000	175,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	
156270	ESTUDIOS GEOTECNICOS PARA LOCALIZAR LOS SITIOS DE PERFORACION DE POZOS	19-CANANEA	JOSE MARIA MORELOS Y PAVON (SAUCEDE)	RURAL	CONAGUA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	CONAGUA	VARIOS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100-SECRETARIA	116,000	116,000	116,000	116,000	0	0.0%	0	ESTUDIO	1.00	0.00	0.0%	
156271	REPERFORACION DE POZO, EQUIPAMIENTO Y CONDUCCION	19-CANANEA	JOSE MARIA MORELOS Y PAVON (SAUCEDE)	RURAL	CANANEA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	CONAGUA	116	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100-SECRETARIA	792,000	792,000	792,000	792,000	0	0.0%	0	POZO	1.00	0.00	0.0%	
156273	PROYECTO PARA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	21-LA COLORADA	LA GALERA	RURAL	NCL-572	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	SAGARPHA CEA	58	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100-SECRETARIA	350,000	350,000	350,000	350,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	
156274	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (TERMINACION)	23-CUMSPAS	JECORI	RURAL	CUMSPAS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	SAGARPHA CEA	611	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100-SECRETARIA	1,200,000	644,652	1,200,000	0	0.0%	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%		
156275	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	25-EMPALME	ANTONIO ROSALES	RURAL	NCL-570	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	SAGARPHA CEA	1006	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100-SECRETARIA	700,000	700,000	700,000	700,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	
156276	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	25-EMPALME	CRUZ DE PEDRA	RURAL	NCL-569	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	SAGARPHA CEA	916	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100-SECRETARIA	630,000	630,000	630,000	630,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	
156277	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	25-EMPALME	LA PALMA	RURAL	NCL-567	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	SAGARPHA CEA	1160	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100-SECRETARIA	700,000	700,000	700,000	700,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	
156278	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	25-EMPALME	MR PATRIA ES PRIMERO	RURAL	NCL-568	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	SAGARPHA CEA	1455	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100-SECRETARIA	630,000	630,000	630,000	630,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	
156279	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	25-EMPALME	SAN FERNANDO DE GUAYMAS	RURAL	NCL-564	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	SAGARPHA CEA	692	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100-SECRETARIA	630,000	630,000	630,000	630,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	
156280	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	25-EMPALME	SANTA MARIA DE GUAYMAS	RURAL	NCL-566	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	SAGARPHA CEA	1469	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100-SECRETARIA	700,000	700,000	700,000	700,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	
156281	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	25-EMPALME	URSULO GALVAN	RURAL	NCL-565	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	SAGARPHA CEA	595	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100-SECRETARIA	630,000	630,000	630,000	630,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	
156282	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PRIMERA ETAPA)	26-TECOPA	CHUCARIT	RURAL	NCL-581	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	SAGARPHA CEA	1609	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100-SECRETARIA	4,256,078	4,256,078	4,256,078	4,256,078	100.0%	0	0	METROS LINEALES	10,949.00	0.00	0.0%	
156283	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (TERMINACION)	28-GRANADOS	GRANADOS	URBANO	NCL-586	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	SAGARPHA CEA	1144	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100-SECRETARIA	900,000	900,000	900,000	900,000	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	
156284	PROYECTO EJECUTIVO PARA CONDUCCION Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	29-GUAYMAS	HERNANDEZ	URBANO	NCL-573	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	SAGARPHA CEA	759	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100-SECRETARIA	560,000	560,000	560,000	560,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	
156285	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	31-HUACINERA	HUACINERA	URBANO	NCL-571	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	SAGARPHA CEA	355	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 146-DELEGACION FEDERAL EN SONORA	630,000	630,000	630,000	630,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	
156286	PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE NUEVA FUENTE DE CAPACITACION Y RED DE AGUA POTABLE	33-HUATABAMPO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	NCL-559	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	SAGARPHA CEA	1162	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100-SECRETARIA	700,000	700,000	700,000	700,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	
156287	REPERFORACION DE POZO, EQUIPAMIENTO Y CONDUCCION	35-IMURIS	ESTACION CUMERAL	URBANO	IMURIS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	CONAGUA	198	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100-SECRETARIA	2,523,989	2,523,989	2,523,989	0	0.0%	0	POZO	1.00	0.00	0.0%		
156289	PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	42-NAVOIDA	AGUABAMPO	RURAL	NCL-407	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	SAGARPHA CEA	409	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100-SECRETARIA	480,000	480,000	480,000	480,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	
156290	PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	42-NAVOIDA	LOS BAÑILES	RURAL	NCL-405	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	DOMAPAS NAVOIDA	1303	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100-SECRETARIA	480,000	480,000	480,000	480,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	
156291	PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	42-NAVOIDA	FUNDACION	RURAL	NCL-406	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	DOMAPAS NAVOIDA	904	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100-SECRETARIA	480,000	480,000	480,000	480,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	
156292	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	49-QUIREGO	GODIAGUA	RURAL	QUIREGO	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	SAGARPHA CEA	104	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100-SECRETARIA	1,980,000	0	1,980,000	0	0.0%	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%		
156293	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	58-SANTA ANA	EL CLARO	RURAL	SANTA ANA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	SAGARPHA CEA	VARIOS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100-SECRETARIA	2,400,000	0	2,400,000	0	0.0%	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%		
156294	AFORO DE MANANTIALES Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	63-TEPACHE	TEPACHE	URBANO	NCL-558	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	SAGARPHA CEA	1305	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100-SECRETARIA	350,000	350,000	350,000	350,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	
156295	EQUIPAMIENTO, ELECTRIFICACION Y HABILITACION DE LAS PILAS DE ALMACENAMIENTO	69-YECORA	TEPOCA	RURAL	YECORA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	SAGARPHA CEA	574	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100-SECRETARIA	427,000	427,000	427,000	0	0.0%	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	METAS: EQUIPAMIENTO	
156297	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SEGUNDA ETAPA) INCLUYE 500 ML Y 50 TOMAS DOMICILIARIAS	13-BANAMICH	BANAMICH	URBANO	BANAMICH	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	SAGARPHA	2238	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100-SECRETARIA	1,200,0											

ANEXO III

L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

"Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por un partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Esta prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros destinos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá de ser denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley aplicable y ante la autoridad competente."

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico		Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	Generadores	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	25	26
														14	15									
92104	CONSTRUCCION DE LAGUNA DE OXIDACION EMISOR Y RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO (PRIMERA ETAPA)	4-ALTAR	LLANO BLANCO (RANCHO SECO)	RURAL	NC2-853	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	SEDESOL	360	20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	4,988,475	4,988,475	4,988,475	1,490,420	29.9%	0	OTROS	1.00	0.0%	0.0%	0.0%	METAS: 2252 ML SISTEMA 1
96239	PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO Y CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION PARA AGUA POTABLE EN BAMBORI, ARIZPE	6-ARIZPE	BAMBORI	RURAL	NC2-845	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	SEDESOL	67	20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	1,318,014	1,318,014	1,318,014	0	0.0%	0	OTROS	1.00	0.0%	0.0%	0.0%	METAS: 200 ML POZO 1 SISTEMA 1
96123	PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO Y CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION PARA AGUA POTABLE EN CHINAPA, ARIZPE	6-ARIZPE	CHINAPA	RURAL	NC2-846	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	SEDESOL	180	20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	1,693,794	1,693,794	1,693,794	0	0.0%	0	OTROS	1.00	0.0%	0.0%	0.0%	METAS: 200 ML POZO 1 SISTEMA 1
101972	INSTALACION DE MODULO DE ENERGIA SOLAR	10-BACERAC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	NC2-829	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	SEDESOL	12	20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	52,174	52,174	52,174	51,920	99.5%	0	EQUIPO	3.00	0.0%	0.0%	0.0%	
97857	INSTALACION DE MODULOS DE ENERGIA SOLAR	10-BACERAC	CIENEGA DE HORCONES	RURAL	NC2-831	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	SEDESOL	80	20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	347,826	347,826	347,826	346,191	99.5%	0	EQUIPO	20.00	0.0%	0.0%	0.0%	
101909	INSTALACION DE MODULOS DE ENERGIA SOLAR	10-BACERAC	LA RAMADA	RURAL	NC2-830	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	SEDESOL	48	20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	208,692	208,692	208,692	207,718	99.5%	0	EQUIPO	12.00	0.0%	0.0%	0.0%	
97750	INSTALACION DE MODULOS DE ENERGIA SOLAR	10-BACERAC	SAN JOSE DE LOS POZOS	RURAL	NC2-832	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	SEDESOL	60	20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	260,865	260,865	260,865	259,647	99.5%	0	EQUIPO	15.00	0.0%	0.0%	0.0%	
96015	PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO Y CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION PARA AGUA POTABLE EN UNAMICH, BACAOCHI	13-BACAOCHI	UNAMICH	RURAL	NC2-847	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	SEDESOL	274	20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	1,427,599	1,427,599	1,427,599	0	0.0%	0	OTROS	1.00	0.0%	0.0%	0.0%	METAS: 200 ML POZO 1 SISTEMA 1
37196	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	13-BACUM	BATACONCOA (MUSO CORDOCHI)	RURAL	NC2-466	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	SEDESOL	561	20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	3,968,704	3,968,704	3,968,704	3,579,133	90.2%	0	SISTEMA	1.00	0.0%	0.0%	0.0%	
37197	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	17-CABORCA	PUERTO LOBOS	RURAL	NC2-445	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	SEDESOL	97	20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	3,800,000	3,800,000	3,800,000	1,137,008	29.9%	0	POZO	1.00	0.0%	0.0%	0.0%	
37198	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PERFORACION DE POZO	19-CANANEA	QUITACA	RURAL	NC2-449	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	SEDESOL	424	20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	990,000	990,000	990,000	275,519	29.8%	0	POZO	1.00	0.0%	0.0%	0.0%	
37199	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PERFORACION DE POZO	19-CANANEA	16 DE SEPTIEMBRE (LOS NOGALES)	RURAL	NC2-448	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	SEDESOL	28	20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	1,450,000	1,450,000	1,450,000	431,504	29.8%	0	POZO	1.00	0.0%	0.0%	0.0%	
37200	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PERFORACION DE POZO 1	19-CANANEA	HEROICA CIUDAD DE CANANEA	URBANO	NC2-447	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	SEDESOL	11560	20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	3,744,087	3,744,087	3,744,087	1,119,565	29.9%	0	POZO	1.00	0.0%	0.0%	0.0%	
37201	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PERFORACION DE POZO 2	19-CANANEA	HEROICA CIUDAD DE CANANEA	URBANO	NC2-446	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	SEDESOL	11560	20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	3,744,087	3,744,087	3,744,087	1,119,565	29.9%	0	POZO	1.00	0.0%	0.0%	0.0%	
37202	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	22-CUCURPE	EL BACERAC (AGUA DEL CERRO)	RURAL	NC2-450	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	SEDESOL	17	20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	3,373,744	3,373,744	3,373,744	1,008,500	29.9%	0	POZO	1.00	0.0%	0.0%	0.0%	
95934	PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO Y CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION PARA AGUA POTABLE EN SAN JUAN HERMOSELLO	30-HERMOSELLO	SAN JUAN	RURAL	NC2-848	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	SEDESOL	71	20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	584,186	584,186	584,186	0	0.0%	0	OTROS	1.00	0.0%	0.0%	0.0%	METAS: 463 ML POZO 1 SISTEMA 1
37203	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	35-IMURIS	IMURIS	RURAL	NC2-451	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	SEDESOL	8841	20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	0	0	0	0	0.0%	0	OTROS	1.00	0.0%	0.0%	0.0%	
95771	PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO Y CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION PARA AGUA POTABLE EN ESTACION CUMERAL, IMURIS	35-IMURIS	ESTACION CUMERAL	RURAL	NC2-849	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	SEDESOL	168	20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	2,536,280	2,536,280	2,536,280	2,533,954	99.9%	0	OTROS	1.00	0.0%	0.0%	0.0%	METAS: 500 ML POZO 1 SISTEMA 1
37204	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	36-MAGDALENA	EL TABLOR	RURAL	NC2-453	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	SEDESOL	345	20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	678,703	678,703	678,703	300,617	29.6%	0	POZO	1.00	0.0%	0.0%	0.0%	
37205	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	36-MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO	URBANO	NC2-452	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	SEDESOL	86605	20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	0	0	0	0	0.0%	0	POZO	1.00	0.0%	0.0%	0.0%	
37206	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PERFORACION DE POZO 2	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	NC2-458	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	SEDESOL	212533	20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	0	0	0	0	0.0%	0	SISTEMA	1.00	0.0%	0.0%	0.0%	
37207	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, PERFORACION DE POZO 2	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	NC2-455	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	SEDESOL	212533	20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	0	0	0	0	0.0%	0	POZO	1.00	0.0%	0.0%	0.0%	
37209	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, PERFORACION DE POZO 2	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	NC2-456	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	SEDESOL	212533	20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	0	0	0	0	0.0%	0	POZO	1.00	0.0%	0.0%	0.0%	
37208	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, PERFORACION DE POZO 2	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	NC2-457	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	SEDESOL	212533	20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	0	0	0	0	0.0%	0	POZO	1.00	0.0%	0.0%	0.0%	
37210	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	47-PITUITO	PUERTO LIBERTAD	RURAL	NC2-454	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	SEDESOL	2792	20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	8,449,495	8,449,495	8,449,495	8,448,311	100.0%	0	POZO	1.00	0.0%	0.0%	0.0%	
95884	PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO Y CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION PARA AGUA POTABLE EN FELIX GOMEZ, PITUITO	47-PITUITO	FELIX GOMEZ (EL DIFO)	RURAL	NC2-850	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	SEDESOL	176	20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	1,991,225	1,991,225	1,991,225	1,988,748	99.9%	0	OTROS	1.00	0.0%	0.0%	0.0%	METAS: 200 ML POZO 1 SISTEMA1
37211	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO	49-QUIREGO	BACUSA	RURAL	NC2-467	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	SEDESOL	146	20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	3,926,944	3,926,944	3,926,944	1,797,414	45.8%	0	SISTEMA	1.00	0.0%	0.0%	0.0%	
37212	INSTALACION DE MODULOS DE ENERGIA SOLAR	49-QUIREGO	CEBRUNDOAMPO	RURAL	NC2-498	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	SEDESOL	101	20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	156,519	156,519	156,519	155,996	99.7%	0	EQUIPO	25.00	0.0%	0.0%	0.0%	
37213	INSTALACION DE MODULOS DE ENERGIA SOLAR	49-QUIREGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	NC2-502	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	SEDESOL	40	20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	173,910	173,910	173,910	173,390	99.7%	0	EQUIPO	20.00	0.0%	0.0%	0.0%	
37214	INSTALACION DE MODULOS DE ENERGIA SOLAR	49-QUIREGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	NC2-505	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	SEDESOL	56	20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	243,478	243,478	243,478	237,429	97.5%	0	EQUIPO	14.00	0.0%	0.0%	0.0%	
37215	INSTALACION DE MODULOS DE ENERGIA SOLAR	49-QUIREGO	EL FRUOL DE ABAJO	RURAL	NC2-504	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	SEDESOL	160	20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	0	0	0	0	0.0%	0	EQUIPO	40.00	0.0%	0.0%	0.0%	
37216	INSTALACION DE MODULOS DE ENERGIA SOLAR	49-QUIREGO	EL MEXICANO	RURAL	NC2-500	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	SEDESOL	26	20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	191,301	191,301	191,301	190,660	99.7%	0	EQUIPO	5.00	0.0%	0.0%	0.0%	
37217	INSTALACION DE MODULOS DE ENERGIA SOLAR	49-QUIREGO	EL MOJART	RURAL	NC2-501	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	SEDESOL	26	20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	17,391	17,391	17,391	17,333	99.7%	0	EQUIPO	9.00	0.0%	0.0%	0.0%	
37218	INSTALACION DE MODULOS DE ENERGIA SOLAR	49-QUIREGO	GENERAL PABLO MACIAS (LOS MACHES)	RURAL	NC2-499	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	SEDESOL	35	20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	121,739	121,739	121,739	121,300	99.7%	0	EQUIPO	7.00	0.0%	0.0%	0.0%	
37219	INSTALACION DE MODULOS DE ENERGIA SOLAR	49-QUIREGO	LOS BAÑOS (EDDO LOS CONEJOS)	RURAL	NC2-503	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	SEDESOL	300	20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	0	0	0	0	0.0%	0	EQUIPO	75.00	0.0%	0.0%	0.0%	
92133	PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO Y CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION PARA AGUA POTABLE EN CABOBA, QUIREGO	49-QUIREGO	CABOBA	RURAL	NC2-851	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	SEDESOL	322	20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	1,837,375	1,837,375	1,837,375	550,505	30.0%	0	OTROS	1.00	0.0%	0.0%	0.0%	METAS: 200 ML POZO 1 SISTEMA 1
37220	INSTALACION DE MODULOS DE ENERGIA SOLAR	51-ROSARIO	AGUA BLANCA	RURAL	NC2-484	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	SEDESOL	8	20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA</												

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

"Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por un partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Esta prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros destinos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá de ser denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley aplicable y ante la autoridad competente."

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico		Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %		
														14	15	16								17	18-19/13
37245	INSTALACION DE MODULOS DE ENERGIA SOLAR	51 ROSARIO	TERRA NEGRA	RURAL	NC1-489	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	SEDESOL	12	13	20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	52,174	52,174	52,174	15,581	29.9%	0	0	EQUIPO	3.00	0.0%	0.0%	
37315	INSTALACION DE MODULOS DE ENERGIA SOLAR	51 ROSARIO	MANRI	RURAL	NC1-482	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	SEDESOL	8	9	20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	17,391	17,391	17,391	17,312	99.5%	0	0	EQUIPO	2.00	0.0%	0.0%	
37316	INSTALACION DEMODULOS DE ENERGIA SOLAR	51 ROSARIO	SALICTO	RURAL	NC1-479	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	SEDESOL	4	5	20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	17,391	17,391	17,391	17,312	99.5%	0	0	EQUIPO	2.00	0.0%	0.0%	
92123	PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO, Y CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION PARA AGUA POTABLE EN TARAHUMARAS, ROSARIOS	51 ROSARIO	TARAHUMARAS	RURAL	NC1-852	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	SEDESOL	117	118	20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	1,810,846	1,810,846	1,810,846	542,790	30.0%	0	0	OTROS	1.00	0.0%	0.0%	METAS: 300 ML POZO 1 SISTEMA 1
37317	CONSTRUCCION DE LAGUNA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y RED DE ALCANTARILLADO	52 SAHUARIPA	TRIGO DE COROPEPE	RURAL	NC1-468	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	SEDESOL	124	125	20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	4,308,349	4,308,349	4,308,349	4,288,791	99.5%	0	0	EQUIPO	7.00	0.0%	0.0%	
96854	INSTALACION DE MODULOS DE ENERGIA SOLAR	52 SAHUARIPA	GUADALUPE EL GRANDE (GUADALUPE)	RURAL	NC1-835	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	SEDESOL	28	29	20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	121,724	121,724	121,724	120,569	99.1%	0	0	EQUIPO	7.00	0.0%	0.0%	
96713	INSTALACION DE MODULOS DE ENERGIA SOLAR	52 SAHUARIPA	LA IGLESIA	RURAL	NC1-837	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	SEDESOL	28	29	20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	121,724	121,724	121,724	120,376	98.9%	0	0	EQUIPO	7.00	0.0%	0.0%	
96465	INSTALACION DE MODULOS DE ENERGIA SOLAR	52 SAHUARIPA	LA JUNTA DE GOZOCA (LA JUNTA)	RURAL	NC1-839	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	SEDESOL	48	49	20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	208,693	208,693	208,693	207,496	99.4%	0	0	EQUIPO	12.00	0.0%	0.0%	
96759	INSTALACION DE MODULOS DE ENERGIA SOLAR	52 SAHUARIPA	MATARACHI	RURAL	NC1-836	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	SEDESOL	60	61	20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	260,878	260,878	260,878	257,348	98.6%	0	0	EQUIPO	15.00	0.0%	0.0%	
57079	INSTALACION DE MODULOS DE ENERGIA SOLAR	52 SAHUARIPA	MULAYOS	RURAL	NC1-833	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	SEDESOL	28	29	20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	1,043,460	1,043,460	1,043,460	1,032,273	98.9%	0	0	EQUIPO	7.00	0.0%	0.0%	
96969	INSTALACION DE MODULOS DE ENERGIA SOLAR	52 SAHUARIPA	NATORA (SAN JOSE DE NATORA)	RURAL	NC1-834	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	SEDESOL	60	61	20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	260,878	260,878	260,878	258,341	99.0%	0	0	EQUIPO	15.00	0.0%	0.0%	
96726	INSTALACION DE MODULOS DE ENERGIA SOLAR	52 SAHUARIPA	TISCOPRA	RURAL	NC1-840	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	SEDESOL	20	21	20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	87,028	87,028	87,028	85,982	98.8%	0	0	EQUIPO	5.00	0.0%	0.0%	
96627	INSTALACION DE MODULOS DE ENERGIA SOLAR	52 SAHUARIPA	TRIGO DE COROPEPE	RURAL	NC1-838	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	SEDESOL	56	57	20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	243,474	243,474	243,474	242,071	99.4%	0	0	EQUIPO	14.00	0.0%	0.0%	
37318	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	58 SANTA ANA	EL PANTAYO	RURAL	NC1-462	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	SEDESOL	233	234	20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	3,904,897	3,904,897	3,904,897	2,148,013	55.0%	0	0	POZO	1.00	0.0%	0.0%	
37319	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	58 SANTA ANA	LA POLVADERA	RURAL	NC1-459	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	SEDESOL	117	118	20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	4,387,855	4,387,855	4,387,855	1,843,886	42.0%	3,579	0	POZO	1.00	0.0%	0.0%	
37320	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	58 SANTA ANA	SANTA ANA	RURAL	NC1-461	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	SEDESOL	27	28	20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	3,770,188	3,770,188	3,770,188	1,554,355	41.2%	0	0	SISTEMA	1.00	0.0%	0.0%	
37321	AMPLIACION DE SISTEMADE AGUA POTABLE	58 SANTA ANA	EL CLARO	RURAL	NC1-460	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	SEDESOL	300	301	20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	0	0	0	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.0%	0.0%	
37322	PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE	59 SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	URBANO	NC1-463	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	SEDESOL	1998	1999	20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	2,300,000	2,300,000	2,300,000	687,151	29.9%	0	0	POZO	1.00	0.0%	0.0%	
37323	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO	72 SAN IGNACIO RIO MUERTO	COLONIA SOMERA	RURAL	NC1-464	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	SEDESOL	56	57	20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	0	0	0	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.0%	0.0%	
37324	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO	72 SAN IGNACIO RIO MUERTO	EL NUEVO CASTILLO	RURAL	NC1-465	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	SEDESOL	110	111	20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	3,080,153	3,080,153	3,080,153	3,023,103	98.1%	0	0	OTROS	1.00	0.0%	0.0%	
37325	INSTALACION DE MODULOS DE ENERGIA SOLAR	72 SAN IGNACIO RIO MUERTO	LOS MEDANOS (LOS MEJALDOS)	RURAL	NC1-497	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	SEDESOL	128	129	20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	556,522	556,522	556,522	542,604	97.5%	0	0	EQUIPO	33.00	0.0%	0.0%	
PROGRAMA HABITAT																									
112131	CONSTRUCCION (3RA. ETAPA) CENTRO DE ATENCION A MUJERES MALTRATADAS, COL. AMARILLOS	18-CAJEME	CUIDAD OBERGON	URBANO	9	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	ENTIDAD MUNICIPAL	SIDUPE	500	HAB	20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	999,789	999,789	999,789	999,789	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	
112926	INTRODUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN CALLE COODINAZ, COL. AVES DEL CASTILLO	18-CAJEME	CUIDAD OBERGON	URBANO	3	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	SIDUPE	5000	HAB	20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	578,387	578,387	578,387	578,387	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
112960	PAVIMENTACION DE LA CALLE ALMEZ, COL. MANLIO FABIO BELTRONES	18-CAJEME	CUIDAD OBERGON	URBANO	4	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	SIDUPE	1000	HAB	20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	260,607	260,607	260,607	260,607	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	652.00	652.00	100.0%	
113846	PAVIMENTACION DE LA CALLE CODONNEZ, COL. AVES DEL CASTILLO	18-CAJEME	CUIDAD OBERGON	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	SIDUPE	10000	HAB	20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	1,399,910	1,399,910	1,399,910	1,399,910	100.0%	0	0	M2 CONCRETO CUADRADO	2,800.00	2,800.00	100.0%	
114885	PAVIMENTACION DE LA CALLE DE LA RIVERA, COL. MANLIO FABIO BELTRONES	18-CAJEME	CUIDAD OBERGON	URBANO	2	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	SIDUPE	10000	HAB	20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	1,220,377	1,220,377	1,220,377	1,220,377	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	2,400.00	2,400.00	100.0%	
112025	PAVIMENTACION DE LA CALLE OLMO DE AGUA, COL. MANLIO FABIO BELTRONES	18-CAJEME	CUIDAD OBERGON	URBANO	6	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	SIDUPE	1000	HAB	20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	1,088,867	1,088,867	1,088,867	1,088,867	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	2,722.00	2,722.00	100.0%	
112864	PAVIMENTACION DE LA CALLE PALMA ARECA, COL. MANLIO FABIO BELTRONES	18-CAJEME	CUIDAD OBERGON	URBANO	12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	SIDUPE	1000	HAB	20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	1,226,343	1,226,343	1,226,343	1,226,343	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	3,066.00	3,066.00	100.0%	
112990	PAVIMENTACION DE LA CALLE PERISMO, COL. MANLIO FABIO BELTRONES	18-CAJEME	CUIDAD OBERGON	URBANO	5	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	SIDUPE	1000	HAB	20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	1,247,701	1,247,701	1,247,701	1,247,701	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	3,119.00	3,119.00	100.0%	
112060	PAVIMENTACION DE LA CALLE TRITICALE (ADOLFO LOPEZ MATEOS), COL. MAXIMILIANO R. LOPEZ	18-CAJEME	CUIDAD OBERGON	URBANO	7	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	SIDUPE	5000	HAB	20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	399,852	399,852	399,852	399,852	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	1,000.00	1,000.00	100.0%	
112192	PAVIMENTACION DE LAS CALLES ACACIA ROSADA Y ALCORONCHO, COL. MANLIO FABIO BELTRONES	18-CAJEME	CUIDAD OBERGON	URBANO	10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	SIDUPE	5000	HAB	20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	950,563	950,563	950,563	950,563	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	2,370.00	2,370.00	100.0%	
37722	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE ALMENDRO	18-CAJEME	CUIDAD OBERGON	URBANO	NC1-711	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD ESTATAL	SEDESOL	1008	1009	20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	1,261,164	1,261,164	1,261,164	746,513	59.2%	0	0	METROS CUADRADOS	5,376.00	0.0%	0.0%	
37723	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE ARBOL DE COBAL	18-CAJEME	CUIDAD OBERGON	URBANO	NC1-710	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD ESTATAL	SEDESOL	408	409	20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	533,699	533,699	533,699	320,219	60.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,719.00	0.0%	0.0%	
37724	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE ARBOL DE COBAL ENTRE PALO SANTO Y BORDO PRIETO	18-CAJEME	CUIDAD OBERGON	URBANO	NC1-715	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD ESTATAL	SEDESOL	388	389	20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	483,113	483,113	483,113	287,904	59.6%	0	0	METROS CUADRADOS	1,610.00	0.0%	0.0%	
37725	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE AVELLANA	18-CAJEME	CUIDAD OBERGON	URBANO	NC1-709	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD ESTATAL	SEDESOL	732	733	20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	914,400	914,400	914,400	548,640	60.0%	15,486	0	METROS CUADRADOS	3,810.00	0.0%	0.0%	
37726	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE AVELLANAMENTE MANZANO Y BORDO PRIETO	18-CAJEME	CUIDAD OBERGON	URBANO	NC1-723	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD ESTATAL	SEDESOL	462	463	20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	1,065,309	1,065,309	1,065,309	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,720.00	0.0%	0.0%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

"Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por un partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Esta prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros destinos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá de ser denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley aplicable y ante la autoridad competente."

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre		Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														14	16									
3751	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE NICOLAS BRAVO	18-CAJEME	Ciudad Obregón	URBANO	NC1-789	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD ESTATAL	SEDESOL	332	20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	441,640	441,640	441,640	261,404	59.2%	0	METROS CUADRADOS	1,143.00	0.00	0.00		
3752	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PLAN DE SAN LUIS	18-CAJEME	Ciudad Obregón	URBANO	NC1-749	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD ESTATAL	SEDESOL	728	20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	974,763	974,763	974,763	570,714	58.5%	0	METROS CUADRADOS	2,478.00	0.00	0.00		
3753	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PLAN DE SAN LUIS ENTRE EJERCITO NACIONAL Y 23 REGIMENTOS CALELLERIA MOTORIZADA	18-CAJEME	Ciudad Obregón	URBANO	NC1-750	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD ESTATAL	SEDESOL	880	20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	1,176,244	1,176,244	1,176,244	704,854	59.9%	0	METROS CUADRADOS	3,028.00	0.00	0.00		
3754	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES ENTRE PLAN DE SAN LUIS Y MANUEL TORRES VALDEZ	18-CAJEME	Ciudad Obregón	URBANO	NC1-748	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD ESTATAL	SEDESOL	336	20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	451,903	451,903	451,903	268,073	59.3%	0	METROS CUADRADOS	1,165.00	0.00	0.00		
3755	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRIVADA ELIAS CALLES EN CALLE PRIVADA (ABELARDO L RODRIGUEZ	18-CAJEME	Ciudad Obregón	URBANO	NC1-745	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD ESTATAL	SEDESOL	220	20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	295,811	295,811	295,811	177,000	59.8%	0	METROS CUADRADOS	699.00	0.00	0.00		
3756	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRIVADA X (MANUEL AVILA CAMACHO)	18-CAJEME	Ciudad Obregón	URBANO	NC1-746	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD ESTATAL	SEDESOL	220	20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	296,163	296,163	296,163	177,586	60.0%	0	METROS CUADRADOS	702.00	0.00	0.00		
3757	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE RAFAEL BUENA	18-CAJEME	Ciudad Obregón	URBANO	NC1-740	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD ESTATAL	SEDESOL	180	20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	241,911	241,911	241,911	141,623	58.5%	0	METROS CUADRADOS	458.00	0.00	0.00		
3758	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE RAFAEL BUENA ENTRE JESUS MURRIETA Y PLAN DE IGUALA	18-CAJEME	Ciudad Obregón	URBANO	NC1-743	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD ESTATAL	SEDESOL	332	20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	440,220	440,220	440,220	259,200	58.9%	0	METROS CUADRADOS	1,139.00	0.00	0.00		
3759	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE RAFAEL BUENA ENTRE MANUEL GUERRERO Y ANTONIO ROSALES	18-CAJEME	Ciudad Obregón	URBANO	NC1-741	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD ESTATAL	SEDESOL	334	20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	311,076	311,076	311,076	186,233	59.9%	0	METROS CUADRADOS	604.00	0.00	0.00		
3760	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE RAFAEL BUENA ENTRE RICARDO TOPETE Y NICOLAS HERNANDEZ	18-CAJEME	Ciudad Obregón	URBANO	NC1-742	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD ESTATAL	SEDESOL	324	20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	0	0	0	0.0%	0	METROS CUADRADOS	1,132.00	0.00	0.00			
3761	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE RAFAEL BUENA ENTRE PLAN DE SAN LUIS Y MANUEL TORRES VALDEZ	18-CAJEME	Ciudad Obregón	URBANO	NC1-744	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD ESTATAL	SEDESOL	332	20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	445,620	445,620	445,620	262,781	59.0%	0	METROS CUADRADOS	1,150.00	0.00	0.00		
3762	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VICENTE GUERRERO	18-CAJEME	Ciudad Obregón	URBANO	NC1-738	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD ESTATAL	SEDESOL	334	20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	444,868	444,868	444,868	262,783	59.1%	0	METROS CUADRADOS	1,143.00	0.00	0.00		
3763	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE PLAN DE SAN LUIS Y MANUEL TORRES VALDEZ	18-CAJEME	Ciudad Obregón	URBANO	NC1-739	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD ESTATAL	SEDESOL	334	20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	445,235	445,235	445,235	261,643	58.8%	0	METROS CUADRADOS	1,143.00	0.00	0.00		
3764	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLEGENERAL EMILIANO ZAPATA	18-CAJEME	Ciudad Obregón	URBANO	NC1-803	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD ESTATAL	SEDESOL	732	20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	977,301	977,301	977,301	583,996	59.8%	0	METROS CUADRADOS	2,694.00	0.00	0.00		
3765	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JESUS MURRIETA	18-CAJEME	Ciudad Obregón	URBANO	NC1-794	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD ESTATAL	SEDESOL	340	20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	723,878	723,878	723,878	432,678	59.8%	0	METROS CUADRADOS	1,662.00	0.00	0.00		
3766	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES	18-CAJEME	Ciudad Obregón	URBANO	NC1-747	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD ESTATAL	SEDESOL	332	20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	443,566	443,566	443,566	264,673	59.7%	0	METROS CUADRADOS	1,160.00	0.00	0.00		
3767	PAVIMENTACION CON CONCRETOASFTALICO EN CALLE PAULONIA	18-CAJEME	Ciudad Obregón	URBANO	NC1-718	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD ESTATAL	SEDESOL	120	20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	151,123	151,123	151,123	90,134	59.8%	0	METROS CUADRADOS	500.00	0.00	0.00		
3768	PAVIMENTACION CON CONCRETOHIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO SERRANO	18-CAJEME	Ciudad Obregón	URBANO	NC1-800	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD ESTATAL	SEDESOL	220	20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	292,505	292,505	292,505	172,429	59.0%	0	METROS CUADRADOS	543.00	0.00	0.00		
3769	PAVIMENTACION CON CONCRETOHIDRAULICO EN CALLE GENERAL FELIPE ANGELES ENTRE JESUS MURRIETA Y PLAN DE IGUALA	18-CAJEME	Ciudad Obregón	URBANO	NC1-798	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD ESTATAL	SEDESOL	328	20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	439,877	439,877	439,877	259,384	59.0%	0	METROS CUADRADOS	1,138.00	0.00	0.00		
3770	PAVIMENTACION CON CONCRETOHIDRAULICO EN CALLE GENERAL FELIPE ANGELES ENTRE RICARDO TOPETE Y NICOLAS HERNANDEZ	18-CAJEME	Ciudad Obregón	URBANO	NC1-797	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD ESTATAL	SEDESOL	324	20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	0	0	0	0.0%	0	METROS CUADRADOS	1,135.00	0.00	0.00			
3771	PAVIMENTACION CON CONCRETOHIDRAULICO EN CALLE NICOLAS BRAVO ENTREPLAN DE SANLUIS Y MANUEL TORRES VALDEZ	18-CAJEME	Ciudad Obregón	URBANO	NC1-790	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD ESTATAL	SEDESOL	328	20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	441,073	441,073	441,073	262,472	59.5%	0	METROS CUADRADOS	1,143.00	0.00	0.00		
3778	PAVIMENTACION CONCONCRETO ASFALTICO EN CALLE AREZO	18-CAJEME	Ciudad Obregón	URBANO	NC1-713	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD ESTATAL	SEDESOL	1504	20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	1,881,454	1,881,454	1,881,454	0	0.0%	0	METROS CUADRADOS	7,655.00	0.00	0.00		
3779	PAVIMENTACION CONCONCRETO ASFALTICO EN CALLE PALMA CREZA	18-CAJEME	Ciudad Obregón	URBANO	NC1-708	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD ESTATAL	SEDESOL	788	20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	985,508	985,508	985,508	0	0.0%	0	METROS CUADRADOS	3,453.00	0.00	0.00		
37791	PAVIMENTACION CONCONCRETO ASFALTICO EN CALLE GUAYIBO	18-CAJEME	Ciudad Obregón	URBANO	NC1-735	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD ESTATAL	SEDESOL	300	20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	250,525	250,525	250,525	147,315	58.8%	0	METROS CUADRADOS	800.00	0.00	0.00		
37792	PAVIMENTACION CONCONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MELCHOR OCCAMPO	18-CAJEME	Ciudad Obregón	URBANO	NC1-791	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD ESTATAL	SEDESOL	220	20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	296,513	296,513	296,513	177,411	59.8%	0	METROS CUADRADOS	706.00	0.00	0.00		
37793	PAVIMENTACION CON CONCRETOHIDRAULICO EN CALLE PLAN DE IGUALA ENTRE EJERCITO NACIONAL Y 23 REGIMENTOSDECALELLERIA MOTORIZADA	18-CAJEME	Ciudad Obregón	URBANO	NC1-788	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD ESTATAL	SEDESOL	664	20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	890,134	890,134	890,134	520,840	58.5%	0	METROS CUADRADOS	2,053.00	0.00	0.00		
37857	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ANTONIO ROSALES	18-CAJEME	Ciudad Obregón	URBANO	NC1-751	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD ESTATAL	SEDESOL	352	20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	438,211	438,211	438,211	260,952	59.5%	0	METROS CUADRADOS	1,047.00	0.00	0.00		
112100	AMPLIACION DE LOS CENTROS DE DESARROLLO COMUNITARIO NORTE Y SUR, COL. CAJEME MANTENIMIENTO	18-CAJEME	Ciudad Obregón	URBANO	8	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	ENTIDAD MUNICIPAL	SDOUPE	10000 HAB	20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	643,522	643,522	643,522	643,522	100.0%	0	OBRA	2.00	2.00	100.0%		
52516	PROGRAMA HABITAT	71-BENTO JUAREZ	VILLA JUAREZ	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE BENTO JUAREZ	CABECERA MUNICIPAL DE COMUNIDADES	20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	4,745,000	4,745,000	4,745,000	4,745,000	100.0%	0	OBRA	33.00	33.00	100.0%	ESTIMULO A JOVENES PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL,ESTIMULO A PROMOTORES COMUNITARIOS,CONTRALORIA SOCIAL,TALLER DE PREVENION DE LA VIOLENCIA COMPLEMENTO FINANCIERO DE BONOARD Y TIPOO,CURSO DE REPORTERIA,CURSO DE COMPUTACION,CURSO DE COTE Y CONFECCION,CURSO CULTURA DE BELLESA,TALLER DE DERECHOS CIUDADANO Y LEGIDAD DE GENIPO DE INST.MUNICIPALES,TALLER EN INTRICCION COMPLEMENTO	
112756	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE CODORNIZ, COL. ESPERANZA TIZNADO	18-CAJEME	Ciudad Obregón	URBANO	11-AP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DISEÑO Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	SDOUPE	5000 HAB	20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	79,024	79,024	79,024	79,024	100.0%	0	METRO LINEAL	300.00	300.00	100.0%		
112833	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE CODORNIZ, COL. ESPERANZA TIZNADO	18-CAJEME	Ciudad Obregón	URBANO	11-OR	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DISEÑO Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	SDOUPE	5000 HAB	20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	156,261	156,261	156,261	156,261	100.0%	0	METRO LINEAL	300.00	300.00	100.0%		
RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS																								
113231	MODERNIZACION	18-CAJEME	Ciudad Obregón	URBANO	2	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	SDOUPE	45000 HAB	20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	299,873	299,873	299,873	299,873	100.0%	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
113179	RESCATE DEL PARQUE COL. MEXICO	18-CAJEME	Ciudad Obregón	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	SDOUPE	10000 HAB	20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	499,354	499,354	499,354	499,354	100.0%	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
MEJORAMIENTO																								
113275	MEJORAMIENTO A LA CASA DE LA CULTURA MUNICIPAL	18-CAJEME	Ciudad Obregón	URBANO	3	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	SDOUPE	50000 HAB	20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	419,811	419,811	419,811	419,811	100.0%	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
REHABILITACION																								
113338	UNIDAD DEPORTIVA EL TREBOLITO, COL. MUNICIPIO LIBRE	18-CAJEME	Ciudad Obregón	URBANO	4	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	SDOUPE	10000 HAB	20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	824,987	824,987	824,987	824,987	100.0%	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
PROGRAMA DE ENTREN TIEMPO (PET)																								
CONSTRUCCION																								
37648	CONSTRUCCION DE TECHO EN 18 VIVIENDAS DE CUCLURPE	22-CUCLURPE	CUCLURPE	URBANO	NC1-137	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD ESTATAL	SEDESOL	40	20-DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	42,596	42,596	42,596	21,298	50.0%	0	VIVIENDA	10.00	0.00	0.00		
37649	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN 248 VIVIENDAS DE PUERTO PEÑASCO																							

ANEXO III
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

"Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por un partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Esta prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros destinos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá de ser denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley aplicable y ante la autoridad competente."

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Convenio	Dependencia Federal que coordina el Programa o Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
														Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %	
															14	15	16									17
37664	REHABILITACION DE 20 VIVIENDAS EN COLUMA LA BANCHERIA	33-HUATABAMPO	HUATABAMPO	URBANO	NC1-131	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD ESTATAL	SEDESON	80	20	DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	80,000	80,000	80,000	40,000	50.0%	0	0	VIVIENDA	20.00	0.0%	0.0%		
37665	REHABILITACION DE 20 VIVIENDAS EN EL SAHUALRAL	33-HUATABAMPO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	NC1-129	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD ESTATAL	SEDESON	80	20	DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	100,000	100,000	100,000	50,000	50.0%	0	0	VIVIENDA	20.00	0.0%	0.0%		
37666	REHABILITACION DE 8 VIVIENDAS EN ETOCHOPIRO	33-HUATABAMPO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	NC1-128	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD ESTATAL	SEDESON	80	20	DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	100,000	100,000	100,000	50,000	50.0%	0	0	VIVIENDA	20.00	0.0%	0.0%		
37667	REHABILITACION DE 25 VIVIENDAS EN QUIRIGEO	49-QUIRIGEO	QUIRIGEO	URBANO	NC1-123	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD ESTATAL	SEDESON	125	20	DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	33,139	33,139	33,139	16,549	49.9%	0	0	VIVIENDA	25.00	0.0%	0.0%		
37668	REHABILITACION DE 50 VIVIENDAS EN BATACOSA	49-QUIRIGEO	BATACOSA	RURAL	NC1-124	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD ESTATAL	SEDESON	250	20	DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	69,839	69,839	69,839	34,939	50.0%	0	0	VIVIENDA	50.00	0.0%	0.0%		
37669	REHABILITACION DE 8 VIVIENDAS EN EL TANQUE	49-QUIRIGEO	EL TANQUE	RURAL	NC1-125	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD ESTATAL	SEDESON	40	20	DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	9,030	9,030	9,030	4,515	50.0%	0	0	VIVIENDA	8.00	0.0%	0.0%		
37670	REHABILITACION DE 15 VIVIENDAS EN TRINCHERAS	64-TRINCHERAS	TRINCHERAS	URBANO	NC1-135	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD ESTATAL	SEDESON	70000	20	DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	70,000	70,000	70,000	35,000	50.0%	0	0	VIVIENDA	15.00	0.0%	0.0%		
37671	REHABILITACION DE 6 VIVIENDAS EN EL OCUCA	64-TRINCHERAS	EL OCUCA	RURAL	NC1-134	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESOSN	24	20	DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	30,000	30,000	30,000	15,000	50.0%	0	0	VIVIENDA	6.00	0.0%	0.0%		
37672	REHABILITACION DE 29 VIVIENDAS EN SAN IGNACIO RIO MUERTO	72-SAN IGNACIO RIO MUERTO	SAN IGNACIO RIO MUERTO	URBANO	NC1-144	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD ESTATAL	SEDESON	145	20	DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	136,085	136,085	136,085	68,042	50.0%	0	2,675	VIVIENDA	29.00	0.0%	0.0%		
PROGRAMA DE OPCIONES PRODUCTIVAS																										
MEJORAMIENTO																										
105604	APOYO CON PROYECTOS PRODUCTIVOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	NC1-861	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	SEDESOSN	132	20	DESARROLLO SOCIAL 146-DELEGACION SEDESOL EN SONORA	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.0%	0.0%		
													1,946,669,001	1,943,512,215	1,945,512,202	1,312,324,766	67.5%	541,504	820,613	353,298,000	151,222,49	42.8%				
FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS																										
FONDO DE MODERNIZACION DE LOS MUNICIPIOS																										
OTROS																										
GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACION Y EVALUACION DE PROYECTOS,																										
117101	ELABORACION DEL PROGRAMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL PARA EL MUNICIPIO DE CAJEME	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	URBANO	1	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	SULOPE	3000000	HAB	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114-UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	765,691	380,346	380,346	380,346	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	0.4%	40.0%		
PROGRAMAS REGIONALES																										
INVERSION																										
OBRA PUBLICA																										
CONSTRUCCION																										
192177	CONSTRUCCION DE PUENTE LAS ANIMAS EN LA CARRETERA NAVOJILA-ETCHOPIRO-HUATABAMPO EN EL CADENAMIENTO 30-888	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	NC2-092	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD ESTATAL	SIDUR JCES	274828		23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 431-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	6,060,487	6,060,487	6,060,487	5,747,188	94.8%	0	0	OBRA	1.00	0.7%	75.0%		
192178	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	NC2-420	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	CEA	NC2-420		16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100-SECRETARIA	2,809,700	2,809,700	2,809,700	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.0%	0.0%		
192179	GASTOS DE SEGUIMIENTO Y FISCALIZACION DE LOS RECURSOS FEDERALES CONVENIO 80-889	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	NC1-1284	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD ESTATAL	SAGARPHIA	300000		23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 431-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	90,000	90,000	90,000	90,000	100.0%	0	0	FISCALIZACION	1.00	0.0%	0.0%		
14705	GASTOS PARA FISCALIZACION DE LOS REC. FEDERALES OTORGADOS AL ESTADO PARA VARIAS OBRAS AUTORIZADAS CON CARGO AL CONVI. DEL RAMO 23	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD ESTATAL	SAF	0		23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 431-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	175,000	175,000	175,000	175,000	100.0%	0	0	FISCALIZACION	1.00	1.4%	100.0%		
192180	GASTOS PARA FISCALIZACION DE LOS RECURSOS FEDERALES OTORGADOS AL ESTADO PARA VARIAS OBRAS AUTORIZADAS CON CARGO AL CONVENIO DEL RAMO 23	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	NC2-807	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD ESTATAL	0	0		100,000	100,000	100,000	100,000	100.0%	0	0	CONVENIO	1.00	1.00	100.0%			
113933	GASTOS PARA FISCALIZACION DE LOS RECURSOS FEDERALES OTORGADOS AL ESTADO PARA VARIAS OBRAS AUTORIZADAS CON CARGO AL CONVENIO DEL RAMO 23	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	NC2-807	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DESARROLLO REGIONAL	SEC CODISON	0		23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 431-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	130,000	130,000	130,000	130,000	100.0%	0	0	FISCALIZACION	1.00	0.0%	0.0%		
192181	GASTOS PARA FISCALIZACION DE LOS RECURSOS FEDERALES OTORGADOS AL ESTADO PARA VARIAS OBRAS CON CARGO AL CONVENIO DEL RAMO 23 PROG. REG 2012 1550	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	NC2-807	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD ESTATAL	SIDUR	0		23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 431-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	150,000	150,000	150,000	150,000	100.0%	108,282	0	FISCALIZACION	1.00	1.4%	100.0%		
192182	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EMERGENTE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	NC2-282	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD ESTATAL	SIDUR CECOP	2000000		23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 431-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	0.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	0.0%	0.0%		
14978	RED AGRICOLMÁTICA DE SONORA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	NC2-1008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DESARROLLO REGIONAL	SAGARPHIA	330000		23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 431-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	14,978,965	14,978,965	14,978,965	0	0.0%	0	0	OBRA	72.00	0.0%	0.0%		
192183	SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE PARA AGUA POTABLE	1-ACONCHI	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	NC2-152	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD ESTATAL	SIDUR	713		23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 431-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,455,745	1,455,745	1,455,745	386,302	26.5%	0	0	OBRA	1.00	0.0%	0.0%		
192190	CONSTRUCCION DE CASA DE LA CULTURA	2-AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	URBANO	NC2-095	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD ESTATAL	SIDUR	60000		23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 431-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,599,997	2,599,997	2,599,997	607,649	23.4%	0	0	OBRA	1.00	0.97	97.0%		
192191	CONSTRUCCION DE CASA DE LA CULTURA SEGUNDA ETAPA	2-AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	URBANO	NC2-148	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD ESTATAL	SIDUR	60000		23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 431-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	991,531	991,531	991,531	705,051	71.1%	0	0	OBRA	1.00	0.0%	0.0%		
192195	CONSTRUCCION DE LA PRESA PILARES ALAMOS (BENEFICIARIOS) SOBRE EL RIO MAYO	3-ALAMOS	SAN BERNARDO	RURAL	NC1-284	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD ESTATAL	SAGARPHIA	300000		23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 431-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	89,910,000	89,910,000	89,910,000	89,910,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.0%	0.0%		
192196	PAVIMENTACION DE LA CALLE MANUEL RUIZ ARZAGA TERAN DE LA COLONIA MARIAL DE LOS ALAMOS	3-ALAMOS	ALAMOS	URBANO	NC2-161	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD ESTATAL	SIDUR	30000		23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 431-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	0	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,674.00	0.0%	0.0%		
192218	CONSTRUCCION TANQUE LOMAS DE 1000 M3 DE CAPACIDAD	4-ALTAR	ALTAR	URBANO	ALTAR	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	CEA	9500		16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100-SECRETARIA	0	0	0	0	0.0%	0	0	TANQUE	1.00	0.0%	0.0%		
107760	CONSTRUCCION TANQUE LOMAS 1,000 M3 DE CAPACIDAD	4-ALTAR	ALTAR	URBANO	NC2-666	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	CEA	7927		16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100-SECRETARIA	3,992,281	3,992,281	3,992,281	0	0.0%	0	0	METROS LINEALES	734.00	0.0%	0.0%		
192226	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE FCO. I. MADRERO	6-ARIZPE	SINOQUIPE	RURAL	NC2-807	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD ESTATAL	SIDUR	1200		23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 431-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,113,494	4,113,494	4,113,494	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,433.00	0.0%	0.0%		
192348	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL ACCESO A LA LOCALIDAD DE MINAPRA	6-ARIZPE	CHINAPA	RURAL	NC2-806	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD ESTATAL	SIDUR	1200		23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 431-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,122,046	3,122,046	3,122,046	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,847.00	0.0%	0.0%		
192349	PRIMERA ETAPA DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES INGRESA, MANUEL LEON, GENEVORACHA, CORONADO HUALA NORTE, CORRELLA FINAL	6-ARIZPE	ARIZPE	URBANO	NC2-805	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD ESTATAL	SIDUR	1200		23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 431-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	8,748,460	8,748,460	8,748,460	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	5,176.00	0.0%	0.0%		
192350	PAVIMENTACION DEL BOULEVARD JOSE MARIA MORELOS	10-BACARAC	BACARAC	URBANO	NC2-159	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD ESTATAL	SIDUR	1342		23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 431-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	0	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,602.00	0.0%	0.0%		
192185	PAVIMENTACION DE LA CALLE FRANCIA	11-BACACACHI	BACACACHI	URBANO	NC2-160	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD ESTATAL	SIDUR	3186		23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 431-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	0	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,072.00	0.0%	0.0%		
15118	CONSTRUCCION DE CASA SONORA PARA AGRICULTURA PROTEGIDA (AGRICOLA, E.F. PACKING SERVICES, S.A. DE C.V.)	12-BACUM	RUBEN GUTIERREZ (BLOQUE E15)	RURAL	NC2-888	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	SAGARPHIA	2		23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 431-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	9,200,000	9,200,000	9,200,000	0	0.0%	0	0	RECTORIA	20.00	0.0%	0.0%		
15121	CONSTRUCCION DE CASA SONORA PARA AGRICULTURA PROTEGIDA (AGRICOLA GUMI, S.P.A. DE R.L.)	12-BACUM	RUBEN GUTIERREZ (BLOQUE E15)	RURAL	NC2-887	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	SAGARPHIA	4		23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 431-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,658,880	4,658,880	4,658,880	0	0.0%	0	0	HECTAREA	10.00	0.0%	0.0%		
15130	CONSTRUCCION DE CASA SONORA PARA AGRICULTURA PROTEGIDA (AGRICOLA GUTIERRES S.P.A. DE R.L.)	12-BACUM	RUBEN GUTIERREZ (BLOQUE E15)	RURAL	NC2-886	DESARROLLO SOCIAL	URBAN																			

ANEXO III

L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por un partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Esta prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros destinos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá de ser denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley aplicable y ante la autoridad competente.

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														14	16	17								
16934	CONSTRUCCION DE SANTARIOS Y COOPERATIVA UNIDAD DEPORTIVA BENITO JUAREZ	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	NC2-207	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIOS	1500	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	687,234	687,234	687,234	687,234	100.0%	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
16935	CONSTRUCCION DE VESTIDORES, COOPERATIVA Y BANQUETAS EN ESTADIO MEXICO D	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	NC2-210	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIOS	1500	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	500,000	500,000	500,000	500,000	100.0%	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
16936	CONSTRUCCION DEGRADAS, BANQUETAS Y FACHADA PARA ESTADIO TINGULO VILAZQUEZ	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	NC2-208	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIOS	1500	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	400,482	400,482	400,482	400,482	100.0%	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
16937	CONSTRUCCION DEGRADAS, BANDA PERIMETRAL, CERDOS Y BANQUETAS EN CANCHA DE FUTBOL FEMENIL EN BOSQUE NO 2	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	NC2-205	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIOS	1000	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	280,000	280,000	280,000	280,000	100.0%	0	OBRA	1.00	1.00	90.0%		
16938	PAVIMENTACION AV. MAZATLAN B DE LA CALLE 19 A LA CALLE 22, AV. TURPAN DE LACALLE 19 A LA 21 CALLE 19 DE AV. MAZATLAN B A LA AV. TURPAN B	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	NC2-234	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	50	MUNICIPIOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,428,624	3,428,624	3,428,624	3,428,624	100.0%	0	METROS CUADRADOS	12,500.00	12,500.00	100.0%	CANCELACION PARCIAL	
53688	PAVIMENTACION DEL FRACCIONAMIENTO VILLA COLONIA	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	NC2-236	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIOS	1800	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,914,952	1,914,952	1,914,952	1,914,952	100.0%	0	METROS CUADRADOS	21,544.00	21,544.00	100.0%		
53689	REHABILITACION DE GIMNASIO MUNICIPAL	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	NC2-204	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIOS	2500	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,450,000	3,450,000	3,450,000	3,450,000	100.0%	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
53690	REHABILITACION DE UNIDAD MUNICIPAL PLUTARCO ELIAS CALLES [OBRAS COMUNES]	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	NC2-203	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIOS	3000	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,283,932	1,283,932	1,283,932	1,283,932	100.0%	0	OBRA	1.00	0.90	90.0%		
53691	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA LUIS DONALDO ROSADO	59-SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	URBANO	NC2-190	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIOS	800	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,950,000	1,950,000	1,950,000	1,950,000	100.0%	0	OTROS	4,072.00	4,072.00	100.0%	METAS: 4072 METROS CUADRADOS Y 580 ML	
53692	SUSTITUCION DE PAVIMENTOS EN AVENIDA ABELARDO L. RODRIGUEZ ENTRE CALLES 1 Y Y CALLE 24 COLONIA CENTRO AMPLIFICACION	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	URBANO	NC2-228	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA	250	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	520,053	520,053	520,053	520,053	100.0%	0	METROS CUADRADOS	747.00	732.00	98.0%		
53693	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA EL YAQUI	20-CARBO	CARBO	URBANO	NC2-184	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL		96	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	250,000	250,000	250,000	250,000	100.0%	0	OTROS	250.00	250.00	100.0%	METAS: 250 ML GPOSTES 6 LUMINARIAS	
53694	REHABILITACION DE E.P. NEROS HERDIZ	26-ETCHOJIA	NAVOLATO	RURAL	NC2-244	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIOS	200	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	50,000	50,000	50,000	50,000	100.0%	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
53695	REHABILITACION DE E.P. ADOLFO LOPEZ MATOS	26-ETCHOJIA	ETCHOJIA	URBANO	NC2-241	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIOS	150	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	50,000	50,000	50,000	50,000	100.0%	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
53696	REHABILITACION DE E.P. EMILIANO ZAPATA	26-ETCHOJIA	MIL HECTAREAS	RURAL	NC2-240	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIOS	90	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	50,000	50,000	50,000	50,000	100.0%	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
53697	REHABILITACION DE E.P. EMILIANO ZAPATA	26-ETCHOJIA	SAHUARAL	URBANO	NC2-239	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIOS	300	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	150,000	150,000	150,000	150,000	100.0%	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
53698	REHABILITACION DE E.P. FRANCISCO L. MADERO	26-ETCHOJIA	BACAME NUEVO	URBANO	NC2-245	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIOS	250	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	50,000	50,000	50,000	50,000	100.0%	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
53699	REHABILITACION DE E.P. E. CAMPESINO	26-ETCHOJIA	CHUCARIT	RURAL	NC2-243	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIOS	200	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	50,000	50,000	50,000	50,000	100.0%	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
53700	REHABILITACION DE ESC. RURAL NORMALGRAL PLUTARCO ELIAS CALLES	26-ETCHOJIA	EL QUINTO	RURAL	NC2-248	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIOS	301	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100.0%	0	OBRA	18.00	18.00	100.0%		
53701	REHABILITACION DE ESC. SEC. TECNICA NO. 25 GUADALUPE ARGUELLES OBREGON	26-ETCHOJIA	BACAME NUEVO	URBANO	NC2-247	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIOS	300	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	50,000	50,000	50,000	50,000	100.0%	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
53702	REHABILITACION DE ESC. SEC. TECNICA NO. 129	26-ETCHOJIA	JITONUECA	RURAL	NC2-246	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIOS	150	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	50,000	50,000	50,000	50,000	100.0%	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
53703	REHABILITACION DE E.P. FRANCISCO L. MADERO	26-ETCHOJIA	BACSONCEBE	URBANO	NC2-238	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPAL	80	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	50,000	50,000	50,000	50,000	100.0%	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
53704	REHABILITACION DE E.P. J. JANCIO ALLENDE	26-ETCHOJIA	EL RODIO	RURAL	NC2-242	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIOS	100	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	50,000	50,000	50,000	50,000	100.0%	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
53706	REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA EN BIVLO, ROVERINDA DE TRIANA, COL. 100 CASAS	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	URBANO	NC2-219	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA	100	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	206,104	206,104	206,104	206,104	100.0%	0	CANCHA	1.00	0.91	95.0%		
53707	REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA EN CALLE 7 AVENIDA VI, EN COLONIA SAN VICENTE	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	URBANO	NC2-218	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA	200	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	180,120	180,120	180,120	180,120	100.0%	0	CANCHA	1.00	0.50	50.0%		
53705	REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	URBANO	NC2-217	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIOS	50	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	260,602	260,602	260,602	260,602	100.0%	0	CANCHA	1.00	1.00	100.0%		
53708	REHABILITACION DE GIMNASIO MUNICIPAL EN COLONIA CENTRO	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	URBANO	NC2-220	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIOS	220	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	429,541	429,541	429,541	429,541	100.0%	0	OBRA	1.00	0.88	88.0%		
53709	REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON MICRO CARPETA ASFALTICA EN COLONIA FOVISTE	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	URBANO	NC2-233	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIOS	3000	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	791,016	791,016	791,016	791,016	100.0%	0	METROS CUADRADOS	5,846.00	5,846.00	100.0%		
53710	REHABILITACION DE PARQUE DEPORTIVO INFONAVIT KINO	36-MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO	URBANO	NC2-222	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIOS	441	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	361,149	361,149	361,149	361,149	100.0%	0	METROS CUADRADOS	1,224.00	1,224.00	100.0%		
53711	REHABILITACION DE CENTRO EDUCATIVO BACHICHERO EN NAVOJIDA	42-NAVOJIDA	NAVOJIDA	URBANO	NC2-268	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIOS	490	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	50,000	50,000	50,000	50,000	100.0%	0	OBRA	1.00	0.90	90.0%		
53712	REHABILITACION DE E.P. MARCOS MINOYETA EN COL. LAS BRISAS DEL VALLE	42-NAVOJIDA	NAVOJIDA	URBANO	NC2-252	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIOS	120	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	50,000	50,000	50,000	50,000	100.0%	0	OBRA	1.00	0.90	90.0%		
53713	REHABILITACION DE ESC. SEC. TECNICA NO. 45	42-NAVOJIDA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	NC2-263	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIOS	280	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	50,000	50,000	50,000	50,000	100.0%	0	OBRA	1.00	0.90	90.0%		
53714	REHABILITACION DE ESC. SEC. TECNICA NO. 54	42-NAVOJIDA	CHIRAOBAMPO	RURAL	NC2-262	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIOS	100	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	50,000	50,000	50,000	50,000	100.0%	0	OBRA	1.00	0.90	90.0%		
53715	REHABILITACION DE ESC. SEC. NO 61	42-NAVOJIDA	NAVOJIDA	URBANO	NC2-255	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIOS	180	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	50,000	50,000	50,000	50,000	100.0%	0	OBRA	1.00	0.90	90.0%		
53716	REHABILITACION DE ESTACIONAMIENTO VEHICULAR EN EL OREN	42-NAVOJIDA	NAVOJIDA	URBANO	NC2-266	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIOS	552	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	50,000	50,000	50,000	50,000	100.0%	0	OBRA	1.00	0.90	90.0%		
53717	REHABILITACION EN CETIS NO. 207 COL. 18 DE JUNIO	42-NAVOJIDA	NAVOJIDA	URBANO	NC2-269	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIOS	320	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	50,000	50,000	50,000	50,000	100.0%	0	OBRA	1.00	0.90	90.0%		
53718	REHABILITACION EN CETIS NO. 64, COLONIA DEPORTIVA	42-NAVOJIDA	NAVOJIDA	URBANO	NC2-265	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIOS	500	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	50,000	50,000	50,000	50,000	100.0%	0	OBRA	1.00	0.90	90.0%		
53719	REHABILITACION EN CENTRO EMSAD	42-NAVOJIDA	NAVOJIDA	URBANO	NC2-267	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIOS	200	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	50,000											

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

"Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por un partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Esta prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros destinos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá de ser denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley aplicable y ante la autoridad competente."

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %		
														14	15	16									17	18-19/13
152911	SERVICIOS DE EDUCACION EN EL ESTADO	0 COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA			403,500,000	403,500,000	403,500,000	403,500,000	100.0%	0			ALUMNO	593,025.00	595,432.00	100.4%		
	FASDA												1,701,130,925	1,701,130,925	1,701,130,925	1,405,385,200	82.6%	0				7,648,000.00	7,200,000.00	94.1%		
168179	SERVICIOS PERSONALES	0 COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3.A	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE SONORA			39,304,279	39,304,279	39,304,279	6,490,347	16.5%	0			USUARIO	956,000.00	900,000.00	94.1%		
167821	RECURSOS PARA LA SALUD	0 COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1.A	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE SONORA			370,076,593	370,076,593	370,076,593	205,006,514	55.4%	0			USUARIO	956,000.00	900,000.00	94.1%		
168071	SALUD A LA COMUNIDAD	0 COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2.A	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE SONORA			864,800,627	864,800,627	864,800,627	864,800,627	100.0%	0			USUARIO	956,000.00	900,000.00	94.1%		
168294	SALUD A LA PERSONA	0 COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4.A	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE SONORA			65,763,005	65,763,005	65,763,005	65,763,005	100.0%	0			USUARIO	956,000.00	900,000.00	94.1%		
168244	SISTEMA DE SALUD	0 COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3.B	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	OTROS GASTOS DE OPERACION	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE SONORA			17,675,608	17,675,608	17,675,608	17,675,608	100.0%	0			USUARIO	956,000.00	900,000.00	94.1%		
167860	RECURSOS PARA LA SALUD	0 COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1.B	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE SONORA			81,009,218	81,009,218	81,009,218	53,523,052	66.1%	0			USUARIO	956,000.00	900,000.00	94.1%		
168143	SALUD A LA COMUNIDAD	0 COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2.B	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE SONORA			226,499,948	226,499,948	226,499,948	155,924,628	68.8%	0			USUARIO	956,000.00	900,000.00	94.1%		
168368	SALUD A LA PERSONA	0 COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4.B	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE SONORA			36,001,647	36,001,647	36,001,647	36,001,647	100.0%	0			USUARIO	956,000.00	900,000.00	94.1%		
	SISTEMA DE SALUD	0 COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4.B	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DE SONORA			36,001,647	36,001,647	36,001,647	36,001,647	100.0%	0			USUARIO	956,000.00	900,000.00	94.1%		
	FAIS												212,644,809	212,644,799	212,643,927	167,324,985	78.7%	197,447	138,317			1,837,593.09	1,820,745.09	99.1%		
	IRSE																									
191204	OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO REGIONAL																									
191205	TERMINACION DE LA AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL GENERAL DE GUAYMAS TERCERA ETAPA	29-GUAYMAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	SE-003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	SALUD			34,109,812	34,109,812	34,109,812	0	0.0%	0			EQUIPO	1.00	0.00	0.0%		
	EQUIPAMIENTO DE UNIDAD DE ESPECIALIDADES MEDICAS EN SU MODALIDAD DE CIRUGIA AMBULATORIA	30-HERMOSILLO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	SE-004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	VARIAS			11,209,152	11,209,152	11,209,152	0	0.0%	54,729			LOTE	1.00	0.00	0.0%		
	IRSM																									
	AGUA POTABLE																									
	SISTEMA DE AGUA POTABLE																									
	CONSTRUCCION																									
99720	AGUA POTABLE C. LAURELES, UROS, ALDODONES Y ANAPOLA COL. MAXIMILIANO R. LOPEZ	18-CAJEME	CUIDAD OBREGON	URBANO	4AP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	SUDUPE			567,583	567,583	567,583	567,583	100.0%	0			METRO LINEAL	620.00	620.00	100.0%		
113906	AGUA POTABLE C. PEDRO MA. ANAYA ENTRE EMILIANO ZAPATA Y COL. MARQUEZ, PUEBLO Y AGUA	18-CAJEME	PUEBLO YAQUI	URBANO	22AP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	SUDUPE			407,190	407,190	407,190	407,190	100.0%	0			METRO LINEAL	598.00	598.00	100.0%		
100451	AGUA POTABLE C. TRITICALE ENTRE UROS Y BUGAMBILIA COL. MAXIMILIANO R. LOPEZ	18-CAJEME	CUIDAD OBREGON	URBANO	7AP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	SUDUPE			199,490	199,490	199,490	199,490	100.0%	0			SISTEMA	1.00	1.00	100.0%		
100341	AGUA POTABLE C. VICENTE PADILLA Y CALLES ALREDEDOR DEL KINER RUBEN DARIO COL. SONORA	18-CAJEME	CUIDAD OBREGON	URBANO	6AP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	SUDUPE			479,781	479,781	479,781	479,781	100.0%	0			METRO LINEAL	499.00	499.00	100.0%		
99194	AGUA POTABLE EN LAS CALLES TRITICALE Y MARGARITAS	18-CAJEME	CUIDAD OBREGON	URBANO	3AP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	SUDUPE			458,150	458,150	458,150	458,150	100.0%	0			METRO LINEAL	272.00	272.00	100.0%		
112047	AGUA POTABLE PAV INFRAESTRUCTURA C. 3 DE OCTUBRE / FCO. I. MADERO Y LUIS CAJEME ENTRE CARRILLO PUERTO Y LUIS CAJEME / EMILIANO ZAPATA Y 31 DE	18-CAJEME	PUEBLO YAQUI	URBANO	23AP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	SUDUPE			390,000	390,000	390,000	390,000	100.0%	0			METRO LINEAL	263.00	263.00	100.0%		
111014	AGUA POTABLE 1RA ETAPA COL. LOS PIONEROS DE CAJEME	18-CAJEME	CUIDAD OBREGON	URBANO	17AP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	SUDUPE			479,334	479,334	479,334	479,334	100.0%	0			METRO LINEAL	2,996.00	2,996.00	100.0%		
113181	AGUA POTABLE, S DE MAYO ENTRE 20 DE NOVIEMBRE E INSURGENTES, TOBARITO, SON.	18-CAJEME	CUIDAD OBREGON	URBANO	19AP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	SUDUPE			393,691	393,691	393,691	393,691	100.0%	0			METRO LINEAL	100.00	100.00	100.0%		
110734	REHABILITACION DE AGUA POTABLE EN CALLELLON NO. 2	18-CAJEME	MARTE R. GOMEZ (TOBARITO)	URBANO	14-AP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	SUDUPE			100,000	100,000	100,000	100,000	100.0%	0			METRO LINEAL	171.00	171.00	100.0%		
16029	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE BENITO JUAREZ ENTRE ZACATECAS Y SAN LUIS POTOSI	18-CAJEME	SAN IGNACIO RIO MUERTO	URBANO	1-AP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	SUDUPE			516,853	516,853	516,853	516,853	100.0%	0			METRO LINEAL	342.00	342.00	100.0%		
169972	EQUIPAMIENTO DE POZO EN BACOBAMPO (AGUA POTABLE)	26-ETCHOIDA	BACOBAMPO	URBANO	02415-097	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			193,989	193,989	193,989	193,989	100.0%	0			SISTEMA	1.00	1.00	100.0%		
169976	EQUIPAMIENTO DE POZO EN ETCHOIDA (AGUA POTABLE)	26-ETCHOIDA	ETCHOIDA	URBANO	02415-098	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			269,120	269,120	269,120	269,120	100.0%	0			SISTEMA	1.00	1.00	100.0%		
165188	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE - LA CURVA	71-SAN IGNACIO RIO MUERTO	SAN IGNACIO RIO MUERTO	URBANO	02303	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			16,150	16,150	16,150	16,150	100.0%	0			SISTEMA	1.00	1.00	100.0%		
	AMPLIACION																									
174105	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA BICENTENARIO	22-CUCURPE	CUCURPE	URBANO	CU-02-FISM-2012	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			71,925	71,925	71,925	71,925	100.0%	0			METRO LINEAL	200.00	170.00	85.0%		
174106	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO BACHMBA	22-CUCURPE	CUCURPE	URBANO	CU-01-FISM-2012	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			0	0	0	0	0.0%	0			METRO LINEAL	150.00	0.00	0.0%	NO SE PUDO INICIAR LA AMPLIACION EN EL TRIMESTRE, COMO SE TENIA PROGRAMADO	
149190	AMPL. DE RED DE AGUA POTABLE	26-ETCHOIDA	AGUSTIN MELGAR	RURAL	02415-013	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			149,671	149,671	149,671	149,671	100.0%	0			SISTEMA	1.00	1.00	100.0%		
142770	AMPL. DE RED DE AGUA POTABLE	26-ETCHOIDA	BACOBAMPO	URBANO	02415-010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			600,000	600,000	600,000	600,000	100.0%	0			SISTEMA	1.00	1.00	100.0%		
142182	AMPL. DE RED DE AGUA POTABLE	26-ETCHOIDA	BACONCONE	URBANO	02415-005	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			299,980	299,980	299,980	299,980	100.0%	0			SISTEMA	1.00	1.00	100.0%		
149274	AMPL. DE RED DE AGUA POTABLE	26-ETCHOIDA	RAYNORILLO	RURAL	02415-015	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			99,983	99,983	99,983	99,983	100.0%	0			SISTEMA	1.00	1.00	100.0%		
149225	AMPL. DE RED DE AGUA POTABLE	26-ETCHOIDA	CHUCARIT	RURAL	02415-014	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			300,000	300,000	300,000	300,000	100.0%	0			SISTEMA	1.00	1.00	100.0%		
142534	AMPL. DE RED DE AGUA POTABLE	26-ETCHOIDA	EL RODEO	RURAL	02415-008	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			199,989	199,989	199,989	199,989	100.0%	0			SISTEMA	1.00	1.00	100.0%		
142929	AMPL. DE RED DE AGUA POTABLE	26-ETCHOIDA	ETCHOIDA	URBANO	02415-																					

"Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por un partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Esta prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros destinos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá de ser denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley aplicable y ante la autoridad competente."

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico		Información complementaria y explicación de variaciones				
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %			
														14	16	17								18-15/13	19	20
98980	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO C. VICENTE PADILLA, BERNABE ARANA Y BIBIANO ALATORRE	18-CAJEME	CUADRO DBREGON	URBANO	2PAV	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIENDNA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	SOUJOPE				1,213,767	1,213,767	1,213,767	1,213,767	100.0%	0			M2. CONCRETO ASFALTICO	2,000.00	2,000.00	100.0%	
110420	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE MARGARITAS, COL. MAXIMILIANO R. LÓPEZ	18-CAJEME	CUADRO DBREGON	URBANO	9	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIENDNA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	SOUJOPE	864,491			864,491	864,491	864,491	864,491	100.0%	0			M2. CONCRETO ASFALTICO	1,440.00	1,440.00	100.0%	
100276	PAVIMENTACION CONCRETO ASFALTICO C. GUILLEMO PRIETO Y FCO. JAVIER MINA BARROCA PAQUITA	18-CAJEME	PROVIDENCIA	RURAL	3PAV	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIENDNA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	SOUJOPE	1,432,054			1,432,054	1,432,054	1,432,054	1,432,054	100.0%	0			M2. CONCRETO ASFALTICO	2,500.00	2,500.00	100.0%	
110438	PAVIMENTACION DE LA CALLE BENITO JUÁREZ	18-CAJEME	ESPERANZA	URBANO	10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIENDNA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	SOUJOPE	1,678,840			1,678,840	1,678,840	1,678,840	1,678,840	100.0%	0			M2. CONCRETO ASFALTICO	2,800.00	2,800.00	100.0%	
110529	PAVIMENTACION DE LA CALLE TRITICALE, COL. MAXIMILIANO R. LÓPEZ	18-CAJEME	CUADRO DBREGON	URBANO	11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIENDNA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	SOUJOPE	1,196,954			1,196,954	1,196,954	1,196,954	1,196,954	100.0%	0			M2. CONCRETO ASFALTICO	3,000.00	3,000.00	100.0%	
110555	PAVIMENTACION DE LA CALLE VICENTE PADILLA, COL. SONORA	18-CAJEME	CUADRO DBREGON	URBANO	12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIENDNA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	SOUJOPE	1,101,979			1,101,979	1,101,979	1,101,979	1,101,979	100.0%	0			M2. CONCRETO ASFALTICO	2,300.00	2,300.00	100.0%	
110398	PAVIMENTACION DE LAS CALLES SANTANA MURRIETA Y LORETO ARMENTA, COL. SONORA	18-CAJEME	CUADRO DBREGON	URBANO	8	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIENDNA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	SOUJOPE	600,000			600,000	600,000	600,000	600,000	100.0%	0			M2. CONCRETO ASFALTICO	1,222.00	1,222.00	100.0%	
194637	PAVIMENTACION CALLE EL BARRILLO SEGUNDA ETAPA	19-CANANEA	HEROICA CIUDAD DE CANANEA	URBANO	12-001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIENDNA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	615,736			615,736	615,736	615,736	615,736	100.0%	0			M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,322.00	1,322.00	100.0%	
194669	PAVIMENTACION CALLE ELZY TORRES	19-CANANEA	HEROICA CIUDAD DE CANANEA	URBANO	12-002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIENDNA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	763,281			763,281	763,281	763,281	763,281	100.0%	0			M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,271.00	1,271.00	100.0%	
194918	PAVIMENTACION CALLELION SMAIL ZURU Y SEPTIMA	19-CANANEA	HEROICA CIUDAD DE CANANEA	URBANO	12-007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIENDNA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	200,252			200,252	200,252	200,252	200,252	100.0%	0			METROS CUADRADOS METROS CUADRADOS	100.00	100.00	100.0%	
169422	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO	26-ETCHOIDA	ETCHOIDA	URBANO	62415-080	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIENDNA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,100,000			1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	100.0%	0			METROS CUADRADOS METROS CUADRADOS	2,000.00	2,000.00	100.0%	
169361	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO	26-ETCHOIDA	ETCHOIDA	URBANO	62415-079	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIENDNA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	999,895			999,895	999,895	999,895	999,895	100.0%	0			METROS CUADRADOS METROS CUADRADOS	1,000.00	1,000.00	100.0%	
169902	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO	26-ETCHOIDA	LA VASCONIA (DEL APUELLO YACURI)	RURAL	62415-091	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIENDNA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	460,000			460,000	460,000	460,000	460,000	100.0%	0			METROS CUADRADOS METROS CUADRADOS	1,374.56	1,374.56	100.0%	
111832	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFALTICA Y CRUCEROS DE CONCRETO Y ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE 7 ACCESO A COL. INDEPENDENCIA	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	URBANO	09 CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIENDNA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA	1,249,389			1,249,389	1,249,389	1,249,389	1,249,389	100.0%	0			METROS CUADRADOS METROS CUADRADOS	1,644.05	1,644.05	100.0%	
122376	PARTICIPACION MUNICIPAL EN EL PROGRAMA HABITAT	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	URBANO	5/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIENDNA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA	6,082,315			6,082,315	6,082,315	6,082,315	6,082,315	100.0%	0			METROS CUADRADOS METROS CUADRADOS	13.00	13.00	100.0%	
122425	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE AVENIDA ADOLFO DE LA HUERTA ENTRE CALLES 20 Y 26 COLONIA CENTRO	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	URBANO	16 CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIENDNA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA	998,525			998,525	998,525	998,525	998,525	100.0%	0			METROS CUADRADOS METROS CUADRADOS	1,610.00	1,610.00	100.0%	
122527	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE AVENIDA XVIII ENTRE CALLE 14 Y CALLE 19, COLONIA CENTRO	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	URBANO	02 CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIENDNA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA	1,751,692			1,751,692	1,751,692	1,751,692	1,751,692	100.0%	0			METROS CUADRADOS METROS CUADRADOS	2,505.56	2,505.56	100.0%	
112179	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE AVENIDA DACATECAS ENTRE CALLE GUADALAJARA Y CALLE SONORA, COLONIA LOMA LINDA.	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	URBANO	04 CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIENDNA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA	453,053			453,053	453,053	453,053	453,053	100.0%	0			METROS CUADRADOS METROS CUADRADOS	768.21	768.21	100.0%	
122742	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE AVENIDA IX ENTRE CALLE 4 Y CALLE 5, COLONIA AMIGOS HEROLDOS	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	URBANO	01 CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIENDNA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA	693,583			693,583	693,583	693,583	693,583	100.0%	0			METROS CUADRADOS METROS CUADRADOS	774.69	774.69	100.0%	
123150	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE MAR PATRIMONIAL Y DEL CENTRO CIVICO ENTRE RAUL CERVANTES Y BLVD. GASPAR ZARAGOZA, COLONIA	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	URBANO	11 CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIENDNA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA	1,303,760			1,303,760	1,303,760	1,303,760	1,303,760	100.0%	0			METROS CUADRADOS METROS CUADRADOS	1,601.40	1,601.40	100.0%	
121800	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE 4 Y CALLE 5, COL. AMPLIACION INDEPENDENCIA	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	URBANO	08 CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIENDNA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA	594,796			594,796	594,796	594,796	594,796	100.0%	0			METROS CUADRADOS METROS CUADRADOS	664.97	664.97	100.0%	
121701	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE 5 Y CALLE 6, COLONIA MIGUEL HIDALGO	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	URBANO	07 CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIENDNA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA	684,786			684,786	684,786	684,786	684,786	100.0%	0			METROS CUADRADOS METROS CUADRADOS	781.27	781.27	100.0%	
123440	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE 13 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE 4 Y CALLE 5, COL. AMPLIACION INDEPENDENCIA	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	URBANO	15 CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIENDNA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA	522,543			522,543	522,543	522,543	522,543	100.0%	0			METROS CUADRADOS METROS CUADRADOS	863.73	863.73	100.0%	
112281	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE 18 ENTRE CALZADA GARCIA LOPEZ Y AVENIDA 9A, COLONIA CENTRO	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	URBANO	10 CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIENDNA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA	1,520,762			1,520,762	1,520,762	1,520,762	1,520,762	100.0%	0			METROS CUADRADOS METROS CUADRADOS	1,406.30	1,406.30	100.0%	
121400	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLELION VI ENTRE PORFIRIO HERRERA Y CALLELION NAVARRA, COLONIA TEMOLULETICA	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	URBANO	14 CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIENDNA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA	615,085			615,085	615,085	615,085	615,085	100.0%	0			METROS CUADRADOS METROS CUADRADOS	708.70	708.70	100.0%	
123121	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 11 ENTRE AVENIDA PROLONGACION BLVD. PEDRO G. MORENO Y AVENIDA II COLONIA SAN VICENTE.	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	URBANO	05 CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIENDNA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA	623,843			623,843	623,843	623,843	623,843	100.0%	0			METROS CUADRADOS METROS CUADRADOS	687.96	687.96	100.0%	
121224	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE 14 ENTRE AVENIDA PROLONGACION BLVD. PEDRO G. MORENO Y AVENIDA I COLONIA SAN VICENTE	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	URBANO	06 CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIENDNA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA	701,098			701,098	701,098	701,098	701,098	100.0%	0			METROS CUADRADOS METROS CUADRADOS	843.49	843.49	100.0%	
112157	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA MONTEOLIVA (SEGUNDA ETAPA)	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	URBANO	12 CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIENDNA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA	911,196			911,196	911,196	911,196	911,196	100.0%	0			METROS CUADRADOS METROS CUADRADOS	823.14	823.14	100.0%	
121005	PAVIMENTACION CON CONCRETO RIGIDO DE LA AVENIDA 9A ENTRE CALLE 11 Y CALLE 12, COLONIA CENTRO	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	URBANO	13 CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIENDNA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA	701,582			701,582	701,582	701,582	701,582	100.0%	0			METROS CUADRADOS METROS CUADRADOS	776.64	776.64	100.0%	
122281	PAVIMENTACION CON CONCRETO RIGIDO DE LA CALLE 16 ENTRE AVENIDA B Y AVENIDA V, COLONIA CAMETERA	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	URBANO	03 CP	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIENDNA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA	1,355,353			1,355,353	1,355,353	1,355,353	1,355,353	100.0%	0			METROS CUADRADOS METROS CUADRADOS	1,491.75	1,491.75	100.0%	
135134	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COL. FRANCISCO VILLA	42-NAVOJOA	NAVOJOA	URBANO	62415-086	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIENDNA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	6,464,968			6,464,968	6,464,968	6,464,968	6,464,968	100.0%	0			METROS CUADRADOS METROS CUADRADOS	13,945.55	13,945.55	100.0%	RECURSOS COMPLEMENTARIOS AL PROGRAMA HABITAT
135275	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN TETANCHOPO	42-NAVOJOA	NAVOJOA	URBANO	62415-087	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIENDNA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	1,375,231			1,375,231	1,375,231	1,375,231	1,375,231	100.0%	0			METROS CUADRADOS METROS CUADRADOS	2,826.19	2,826.19	100.0%	RECURSOS COMPLEMENTARIOS AL PROGRAMA HABITAT
130155	PAVIMENTACION DE SECTOR ORIENTE DE TETANCHOPO	42-NAVOJOA	NAVOJOA	URBANO	62415-059	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIENDNA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	1,326,850			1,326,850	1,326,850	1,326,850	1,326,850	100.0%	0			METROS CUADRADOS METROS CUADRADOS	6,600.00	6,600.00	100.0%	
130881	PAVIMENTACION EN EL SECTOR NOROCCIDENTE DE TETANCHOPO	42-NAVOJOA	NAVOJOA	URBANO	62415-058	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIENDNA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	1,379,771			1,379,771	1,379,771	1,379,771	1,379,771	100.0%	0			METROS CUADRADOS METROS CUADRADOS	6,600.00	6,600.00	100.0%	
131046	PAVIMENTACION EN EL SECTOR NORTE DE PUEBLO NUEVO	42-NAVOJOA	NAVOJOA	URBANO	62415-060	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIENDNA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	1,596,235															

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por un partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Esta prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros destinos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá de ser denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley aplicable y ante la autoridad competente.

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
														14	15	16							17	
165197	AMPLIACION DE PAVIMENTO EN CALLE ESTEBAN BACA CALDERON DE S.I.R.M. CABECERA MUNICIPAL MEXQUENANTO	72-SAN IGNACIO RIO MUERTO	SAN IGNACIO RIO MUERTO	URBANO	62502-002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			410,356	410,356	410,356	410,356	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	6.56	6.56	100.0%	
161305	H AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA	2-AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	URBANO	04	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA			1,425,109	1,425,109	1,425,109	1,425,109	100.0%	0	0	LUMINARIA	2,500.00	2,500.00	100.0%	
164076	SEÑALIZACION Y NOMENCLATURA	2-AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA			628,927	628,927	628,927	628,927	100.0%	0	0	SEÑALAMIENTOS	1,153.00	1,153.00	100.0%	
165198	CONSERVACION Y BASTESTRO EN VARIAS LOCALIDADES-15 OBRAS	72-SAN IGNACIO RIO MUERTO	SAN IGNACIO RIO MUERTO	URBANO	62504	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			2,542,726	2,542,726	2,542,726	2,542,726	100.0%	0	0	METRO CUBICO	1.00	1.00	100.0%	
162934	CONSERVACION DE VALIADES DE TERRACERIAS	2-AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA			1,062,025	1,062,025	1,062,025	1,062,025	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	900,000.00	900,000.00	100.0%	
162985	CONSERVACION DE VALIADES PAVIMENTADAS	2-AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA			2,310,538	2,310,538	2,310,538	2,310,538	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	40,000.00	40,000.00	100.0%	
82378	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CALLES	10-BACERAC	BACERAC	URBANO	04 MANT. DE CALLES	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			180,000	180,000	180,000	180,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	360.00	360.00	100.0%	
170025	REHABILITACION DE DIVERSAS CALLES DE BACACHI	11-BACACHI	BACACHI	URBANO	FSM/008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			3,300	3,300	3,300	3,300	100.0%	0	0	METROS	25.00	25.00	100.0%	
113355	URBANIZACION MUNICIPAL	23-CLUMPAS	CLUMPAS	URBANO	0M6/01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL Y ECOLOGIA			308,254	308,254	308,254	308,254	100.0%	0	0	METROS	10,000.00	10,000.00	100.0%	
165484	CONSERVACION DE CALLES PAVIMENTADAS	26-ETCHOIDA	BACONCOBE	URBANO	62415-082	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			249,717	249,717	249,717	249,717	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	12,000.00	12,000.00	100.0%	
160639	CONSERVACION DE CALLES PAVIMENTADAS EN BACOBAMPO	26-ETCHOIDA	BACOBAMPO	URBANO	62415-084	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,049,068	1,049,068	1,049,068	1,049,068	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	30,000.00	30,000.00	100.0%	
169574	CONSERVACION DE CALLES PAVIMENTADAS EN ETCHOIDA	26-ETCHOIDA	ETCHOIDA	URBANO	62415-083	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,051,033	1,051,033	1,051,033	1,051,033	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	30,000.00	30,000.00	100.0%	
169917	CONSERVACION DE CALLES NO PAVIMENTADAS EN V/ LOCALIDADES DE ETCH.	26-ETCHOIDA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	62415-093	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,123,407	1,123,407	1,123,407	1,123,407	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	11,234.00	11,234.00	100.0%	
168222	CONSERVACION DE CALLES NO PAVIMENTADAS	26-ETCHOIDA	BACAME NUEVO	URBANO	62415-070	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			299,844	299,844	299,844	299,844	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	8,000.00	8,000.00	100.0%	
168177	CONSERVACION DE CALLES NO PAVIMENTADAS	26-ETCHOIDA	BACONCOBE	URBANO	62415-069	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			199,631	199,631	199,631	199,631	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	15,000.00	15,000.00	100.0%	
169131	CONSERVACION DE CALLES NO PAVIMENTADAS	26-ETCHOIDA	BUAYACOBEE	URBANO	62415-072	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA FEDERAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			149,072	149,072	149,072	149,072	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	20,000.00	20,000.00	100.0%	
168088	CONSERVACION DE CALLES NO PAVIMENTADAS	26-ETCHOIDA	CHUCARIT	RURAL	62415-067	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			174,087	174,087	174,087	174,087	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	15,000.00	15,000.00	100.0%	
169241	CONSERVACION DE CALLES NO PAVIMENTADAS	26-ETCHOIDA	LA BOCANA	RURAL	62415-076	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			134,940	134,940	134,940	134,940	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	10,000.00	10,000.00	100.0%	
169686	CONSERVACION DE CALLES NO PAVIMENTADAS	26-ETCHOIDA	LA VACONIA (DEL APUELO VASCO)	RURAL	62415-086	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			299,554	299,554	299,554	299,554	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	8,000.00	8,000.00	100.0%	
169224	CONSERVACION DE CALLES NO PAVIMENTADAS	26-ETCHOIDA	LAS PLAYITAS	RURAL	62415-075	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			149,474	149,474	149,474	149,474	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	10,000.00	10,000.00	100.0%	
168154	CONSERVACION DE CALLES NO PAVIMENTADAS	26-ETCHOIDA	SANHUARAL	URBANO	62415-068	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			139,489	139,489	139,489	139,489	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	15,000.00	15,000.00	100.0%	
169185	CONSERVACION DE CALLES NO PAVIMENTADAS	26-ETCHOIDA	SAN PEDRO NUEVO	RURAL	62415-073	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			149,878	149,878	149,878	149,878	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	12,000.00	12,000.00	100.0%	
169310	CONSERVACION DE CALLES NO PAVIMENTADAS	26-ETCHOIDA	SAN PEDRO VIEJO	RURAL	62415-078	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			109,540	109,540	109,540	109,540	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	18,000.00	18,000.00	100.0%	
168259	CONSERVACION DE CALLES NO PAVIMENTADAS	26-ETCHOIDA	SIBAMPO	RURAL	62415-071	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			199,978	199,978	199,978	199,978	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	16,000.00	16,000.00	100.0%	
169255	CONSERVACION DE CALLES NO PAVIMENTADAS EN COL. SALVADOR VALENZUELA	26-ETCHOIDA	ETCHOIDA	URBANO	62415-077	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			150,000	150,000	150,000	150,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	18,000.00	18,000.00	100.0%	
168000	CONSERVACION DE CALLES NO PAVIMENTADAS EN BACOBAMPO	26-ETCHOIDA	BACOBAMPO	URBANO	62415-066	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			399,881	399,881	399,881	399,881	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	25,000.00	25,000.00	100.0%	
169272	CONSERVACION DE CALLES NO PAVIMENTADAS EN ETCHOIDA	26-ETCHOIDA	ETCHOIDA	URBANO	62415-065	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			399,809	399,809	399,809	399,809	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	20,000.00	20,000.00	100.0%	
170071	REHAB. DE CALLES PAVIMENTADAS EN ETCHOIDA Y BACOBAMPO (BACHEO)	26-ETCHOIDA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	62415-104	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			200,000	200,000	200,000	200,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	800.00	1,000.00	125.0%	
125796	MANTENIMIENTO DE CALLES PAVIMENTADAS EN NAVOJUA	42-NAVOJUA	NAVOJUA	URBANO	62415-009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA			3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	15,000.00	15,000.00	100.0%	
135374	MANTENIMIENTO DE CALLES PAVIMENTADAS EN NAVOJUA (SEGUNDA ETAPA)	42-NAVOJUA	NAVOJUA	URBANO	62415-088	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA			1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	10,000.00	10,000.00	100.0%	
136410	MANTENIMIENTO DE CALLES PAVIMENTADAS EN NAVOJUA (TERCER ETAPA)	42-NAVOJUA	NAVOJUA	URBANO	62415-095	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA			527,470	527,470	527,470	527,470	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,000.00	2,000.00	100.0%	
133882	REHAB. DE TERRACERIAS EN CALLES DE LA COL. SOP Y SONORA	42-NAVOJUA	NAVOJUA	URBANO	62415-076	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA			150,000	150,000	150,000	150,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	20,000.00	20,000.00	100.0%	
131181	REHAB. DE TERRACERIAS EN CALLES DE PUEBLO VIEJO	42-NAVOJUA	NAVOJUA	URBANO	62415-072	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA			100,000	100,000	100,000	100,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	13,013.00	13,013.00	100.0%	
125520	REHAB. DE TERRACERIAS EN COL. ARMANDO LOPEZ NOGALES	42-NAVOJUA	NAVOJUA	URBANO	62415-003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA			187,613	187,613	187,613	187,613	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	5,360.00	5,360.00	100.0%	
133601	REHAB. DE TERRACERIAS EN COL. SONORA	42-NAVOJUA	NAVOJUA	URBANO	62415-074	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA			150,000	150,000	150,000	150,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	20,000.00	20,000.00	100.0%	
134502	REHAB. DE TERRACERIAS EN COLIMINAS DE ARENA	42-NAVOJUA	NAVOJUA	URBANO	62415-079	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA			368,056	368,056	368,056	368,056	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	30,000.00	30,000.00	100.0%	
126991	REHAB. DE TERRACERIAS EN LA COL. GUADALUPANA	42-NAVOJUA	NAVOJUA	URBANO	62415-041	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA			278,400	278,400	278,400	278,400	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	4,000.00	4,000.00	100.0%	
136073	REHAB. DE TERRACERIAS EN LA COL. MOCUZARIT	42-NAVOJUA	NAVOJUA	URBANO	62415-093	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA			279,154	279,154	279,154	279,154	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	28,000.00	28,000.00	100.0%	
136283	REHAB. DE TERRACERIAS EN LA COL. SOP	42-NAVOJUA	NAVOJUA	URBANO	624																			

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por un partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Esta prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros destinos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá de ser denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley aplicable y ante la autoridad competente.

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance Pista		Información complementaria y explicación de variaciones				
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Programado Anual	Avance %		
														14	Misistrado	Programado		Ejercido				18-15/13	Generados
165200	AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE REDES ELECTRICAS EN VARIAS LOCALIDADES OBRA COMPLEMENTARIA	72-SAN IGNACIO RIO MUERTO	SAN IGNACIO RIO MUERTO	URBANO	62402	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			496,446	496,446	496,446	496,446	100.0%	0	COLONIA	1.00	1.00	100.0%	
144101	CONSERVACION AL ALUMBRADO PUBLICO DE LA H URES INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD CENTROS DE SALUD	66-URES	HEROICA CIUDAD DE URES	URBANO	2	FIES-FIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS MUNICIPALES			247,058	247,058	247,058	247,058	100.0%	0	POSTE	450.00	450.00	100.0%	
147298	AMPLIACION CENTRO COMUNITARIO MEJORAMIENTO	25-EMPALME	EMPALME	URBANO	260251ME003	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE EMPALME DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			182,913	182,913	182,913	182,913	100.0%	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	300.00	300.00	100.0%	
184383	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD DE EJIDO MIGUEL HIDALGO INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA OTROS NIVELES EDUCATIVOS	59-SANTA CRUZ	MIGUEL HIDALGO (SAN LAZARO)	RURAL	012012	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS			88,265	88,265	88,265	88,265	100.0%	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	SE CONSTRUYO UNA TECHUMBRE PARA CUBRIR AMBULANCIA DE EMERGENCIA, A BASE DE LAMINA
147323	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA	25-EMPALME	EMPALME	URBANO	260251ME005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE EMPALME DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			248,411	248,411	248,411	248,411	100.0%	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	5,444.81	5,444.81	100.0%	SE HARÁ MEZCLA DE RECURSOS CON EL PROGRAMA HABITAT
167326	CONSTRUCCION DE AULA PARA EDUCACION INICIAL	26-ETCHOIDA	MOCORUÁ	RURAL	62415-042	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			270,000	270,000	270,000	270,000	100.0%	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	
44466	CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL BEATRIZ BILTRONES RIVERA	71-BENTO JUAREZ	VILLA JUAREZ	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE BENTO JUAREZ			980	980	980	980	100.0%	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	METROS CUADRADOS, AULAS ES REFERENTE A 1 LOTE
44527	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA	71-BENTO JUAREZ	PAREDON COLORADO (PAREDON VIEJO)	URBANO	04	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE BENTO JUAREZ			980	980	980	980	100.0%	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	METROS CUADRADOS AULAS ES REFERENTE A 1 LOTE
51857	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA MEJORAMIENTO	71-BENTO JUAREZ	VILLA JUAREZ	URBANO	28	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE BENTO JUAREZ			50,000	50,000	50,000	50,000	100.0%	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	
115353	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	25-CUMPAIS	CUMPAIS	URBANO	DIME/06	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CUMPAIS DIRECCION INGRESOS MUNICIPAL Y ECOLOGIA			11,026	11,026	11,026	11,026	100.0%	0	ALUMNO	500.00	500.00	100.0%	
44134	REHABILITACION DE SANITARIOS EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS MANTENIMIENTO	71-BENTO JUAREZ	VILLA JUAREZ	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE BENTO JUAREZ			166,600	166,600	166,600	166,600	100.0%	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
163442	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA	2-AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	URBANO	05	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA			700,305	700,305	700,305	700,305	100.0%	0	METROS CUADRADOS, BARRAS, CERCCOS	9.00	9.00	100.0%	
165201	CENTRO DE EDUCACION INICIAL INDIGENA MARGARITA NIEVES EJIDO TETABATE EQUIPAMIENTO	72-SAN IGNACIO RIO MUERTO	TETABATE	RURAL	62212-003	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			3,854	3,854	3,854	3,854	100.0%	0	METROS CUADRADOS, AULAS	35.00	35.00	100.0%	
165202	CENTRO DE ATENCION MULTIPLE CAM 56 COLONIA ZONA URBANA PREESCOLAR	72-SAN IGNACIO RIO MUERTO	SAN IGNACIO RIO MUERTO	URBANO	62212-001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			2,883	2,883	2,883	2,883	100.0%	0	SALÓN	14.64	14.64	100.0%	
150040	CONSTRUCCION AULA DE MEDIOS JARDIN DE NIÑOS ARCOIRIS	25-EMPALME	EMPALME	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE EMPALME DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			76,485	76,485	76,485	76,485	100.0%	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48.00	48.00	100.0%	
150205	CONSTRUCCION DE COBERTOZ JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACION MEJORAMIENTO	25-EMPALME	EMPALME	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE EMPALME DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			33,645	33,645	33,645	33,645	100.0%	0	METROS CUADRADOS	185.00	185.00	100.0%	
167819	REHABILITACION EN ESCUELA PREESCOLAR CAPRINCUA ROSA	26-ETCHOIDA	MOCORUÁ	RURAL	62415-053	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			49,962	49,962	49,962	49,962	100.0%	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	
165475	INFRAESTRUCTURA Y EQ DE JARDIN DE NIÑOS JOSE MA TETABATE, TEOCH, BARRAS Y CERCO	72-SAN IGNACIO RIO MUERTO	TETABATE	RURAL	62213-003	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,300	1,300	1,300	1,300	100.0%	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
165378	INFRAESTRUCTURA Y EQ DE JARDIN DE NIÑOS EL LORITO- ELET, ESTERNA, PINTURA, ETC	72-SAN IGNACIO RIO MUERTO	CRANCA LOROS (BLOQUE 917)	RURAL	62213-001 Y 002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			6,723	6,723	6,723	6,723	100.0%	0	OBRA	2.00	2.00	100.0%	
165203	JARDIN DE NIÑOS EL SOLADITO COLONIA MILITAR PRIMARIA	72-SAN IGNACIO RIO MUERTO	SAN IGNACIO RIO MUERTO	URBANO	62213-004	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			12,517	12,517	12,517	12,517	100.0%	0	OBRA	1.35	1.35	100.0%	
150066	CONSTRUCCION DE BARRA LATERAL Y POSTERIOR ESC. PRIMARIA ADOLFO GIL ZAMORA	25-EMPALME	EMPALME	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE EMPALME DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			45,629	45,629	45,629	45,629	100.0%	0	METROS CUADRADOS	134.60	134.60	100.0%	
150232	CONSTRUCCION DE COBERTOZ ECUELA PRIMARIA RURAL JACINTO LOPEZ MORENO	25-EMPALME	EMPALME	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE EMPALME DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			44,530	44,530	44,530	44,530	100.0%	0	METROS CUADRADOS	255.00	255.00	100.0%	
44562	CONSTRUCCION DE PISTA DE ATLETA EN CAMPO DE FUTBOL EN ESCUELA PRIMARIA AQUILES SERDAN ZONA URBANA EIDAL MEJORAMIENTO	71-BENTO JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	05	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE BENTO JUAREZ			160,000	160,000	160,000	160,000	100.0%	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	1.00	100.0%	METROS CUADRADOS EN CANCHA ES REFERENTE A 1 LOTE
170004	REHABILITACION DE ESCUELA VASCO DE QUIROGA	11-BACACHÍ	UNAMICH	RURAL	BACQ/FSM/07-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			8,578	8,578	8,578	8,578	100.0%	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
149365	ASISTENCIA SOCIAL Y DE SERVICIOS COMUNITARIOS (BECAS)	26-ETCHOIDA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	62415-016	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	INDIGENAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE PLANEACION DEL DESARROLLO			2,746,000	2,746,000	2,746,000	2,746,000	100.0%	0	BECA	1,750.00	1,750.00	100.0%	BECAS OTORGADAS A ESTUDANTES INDIGENAS DE EDUCACION BASICA
167796	REHABILITACION EN ESCUELA PRIMARIA	26-ETCHOIDA	BACAME NUEVO	URBANO	62415-052	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			99,998	99,998	99,998	99,998	100.0%	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
167377	REHABILITACION EN ESCUELA PRIMARIA	26-ETCHOIDA	BACOBAMPO	URBANO	62415-044	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			49,992	49,992	49,992	49,992	100.0%	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
167484	REHABILITACION EN ESCUELA PRIMARIA	26-ETCHOIDA	BACONCIBRE	URBANO	62415-046	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			50,000	50,000	50,000	50,000	100.0%	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
167794	REHABILITACION EN ESCUELA PRIMARIA	26-ETCHOIDA	BILVAYACIBRE	URBANO	62415-049	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			50,000	50,000	50,000	50,000	100.0%	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
167580	REHABILITACION EN ESCUELA PRIMARIA	26-ETCHOIDA	CHUCIBIT	RURAL	62415-047	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			49,992	49,992	49,992	49,992	100.0%	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
167358	REHABILITACION EN ESCUELA PRIMARIA	26-ETCHOIDA	ETCHOIDA	URBANO	62415-043	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			49,457	49,457	49,457	49,457	100.0%	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
167753	REHABILITACION EN ESCUELA PRIMARIA	26-ETCHOIDA	LA BOCAÑA	RURAL	62415-050	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			50,000	50,000	50,000	50,000	100.0%	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
167403	REHABILITACION EN ESCUELA PRIMARIA	26-ETCHOIDA	SAHUARAL	URBANO	62415-045	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			49,921	49,921	49,921	49,921	100.0%	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
167680	REHABILITACION EN ESCUELA PRIMARIA	26-ETCHOIDA	SAN PEDRO NUEVO	RURAL	62415-048	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			49,977	49,977	49,977	49,977	100.0%	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
167775	REHABILITACION EN ESCUELA PRIMARIA	26-ETCHOIDA	SEBAMPO	RURAL	62415-051	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			49,995	49,995	49,995	49,995	100.0%	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
165809	INFRAEST Y EQ DE ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS	72-SAN IGNACIO RIO MUERTO	BAHIA DE LOROS	URBANO	62214-012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
165671	INFRAEST Y EQ DE ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES DE BAHIA DE LOROS	72-SAN IGNACIO RIO MUERTO	BAHIA DE LOROS	URBANO	62214-004	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
165606	INFRAESTRUCTURA Y EQ DE ESC PRIMARIA 23 DE OCTUBRE COL EL GALLITO	72-SAN IGNACIO RIO MUERTO	SAN IGNACIO RIO MUERTO	URBANO	62214-003	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			14,433	14,433	14,433	14,433	100.0%	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
165204	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO PLAN DE ROSA SINGAPUR	72-SAN IGNACIO RIO MUERTO	SINGAPUR	RURAL	62214-011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			8,099	8,099	8,099	8,099	100.0%	0	OBRA	1.85	1.85	100.0%	
165205	REHABILITACION ESC. PRIM. JACINTO LOPEZ MORENO MANTENIMIENTO	72-SAN IGNACIO RIO MUERTO	SAN FRANCISCO	RURAL	62214-002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			4,022	4,022	4,022	4,022	100.0%	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
82353	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE ESCUELAS	10-BACERAC	BACERAC	URBANO	02 REH. DE ESCUELAS	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			60,000	60,000	60,000	60,000	100.0%	0	METROS CUADRADOS, AULAS	4.00	4.00	100.0%	
150100	REHABILITACION DE SANITARIOS ESC. PRIMARIA RURAL LEONIA VICARIO	25-EMPALME	EMPALME	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE EMPALME DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			39,296										

EJERCICIO FISCAL 2012
PERÍODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

"Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por un partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Esta prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros destinos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá de ser denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley aplicable y ante la autoridad competente."

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Pícto			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
														14	15	16								17
18231	SALARIO Y CREACION DE PASIVOS	2 AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	URBANO	02	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA			18,500,000	18,500,000	18,500,000	18,500,000	100.0%	0	PAGO	2,448.00	2,448.00	100.0%	PAGOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	
182735	SEGUNDOS Y FRANZAS	2 AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	URBANO	03	DESARROLLO ECONOMICO	SERVICIOS FINANCIEROS	SERVICIOS FINANCIEROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA			14,700,000	14,700,000	14,700,000	14,700,000	100.0%	0	ASEGUARADO	12.00	12.00	100.0%	PAGOS DE SEGURO, FRANZAS, PROVEEDORES, COMISIONES BANCOS	
183304	ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD PUBLICA	3 ALAMOS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	SEG PUB 01	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL			1,900,790	1,900,790	1,900,790	1,900,790	100.0%	0	MUNICIPIO	1.00	1.00	100.0%		
82335	SEGURIDAD PUBLICA	10 BACERAC	BACERAC	URBANO	01	SEGURIDAD PUBLICA	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	PROCURACION DE JUSTICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		661,807	661,807	661,807	661,807	100.0%	0	PATRULLAJE	366.00	366.00	100.0%		
169966	COMBUSTIBLES Y REFACCIONES DE PATRULLAS	11 BACOACHI	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FORT-2012-002	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA			197,239	197,239	197,239	197,239	100.0%	0	SA	366.00	366.00	100.0%		
169967	GASTOS DE OPERACION DE SEGURIDAD PUBLICA	11 BACOACHI	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FORT-2012-003	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA			51,594	51,594	51,594	51,594	100.0%	0	SA	366.00	366.00	100.0%		
169968	RECURSOS POR EJERCER	11 BACOACHI	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FORT-2012-004	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA			2,385	2,385	2,385	0	0.0%	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%		
82619	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	15 BAVISPE	BAVISPE	URBANO	01	SEGURIDAD PUBLICA	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	PROCURACION DE JUSTICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		655,945	655,945	655,945	655,945	100.0%	0	PATRULLAJE	366.00	366.00	100.0%		
154460	OTROS GASTOS DE OPERACION	19 CANANEA	HEROICA CIUDAD DE CANANEA	URBANO	12-002	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA			4,522,444	4,522,444	4,522,444	4,522,444	100.0%	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%		
159660	APLICACION DE LA SEGURIDAD PUBLICA	22 CUCUPRE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	CU-01-05PM-2012	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA			432,176	432,176	432,176	432,176	100.0%	0	SERVICIO	1,199.00	1,199.00	100.0%		
115616	SEGURIDAD PUBLICA	23 CUMPAS	CUMPAS	URBANO	SEG PUB 01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA			2,870,083	2,870,083	2,870,083	2,870,083	100.0%	0	COMUNIDAD	8.00	8.00	100.0%		
121940	1000 SERVICIOS PERSONALES	26 ETOCHODA	ETCHODA	URBANO	1000	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	IMPATACION DE JUSTICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA			27,939,225	24,787,470	24,787,470	24,787,470	100.0%	0	PERSONA	24,787,470.00	24,787,470.00	100.0%	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES A 287 POLICIAS EN UR	
122179	9000 DEUDA PUBLICA	26 ETOCHODA	ETCHODA	URBANO	9000	DEUDA PUBLICA	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	9000		2,603,750	2,603,750	2,603,750	2,603,750	100.0%	0	OTROS	2,603,750.00	2,603,750.00	100.0%	9000 AMORTIZACION DE DEUDA PUBLICA	
137380	DEUDA PUBLICA	29 GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	URBANO	2	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA			12,131,923	12,131,923	12,131,923	12,131,923	100.0%	0	ACCION	365.00	365.00	100.0%		
137605	GASTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	29 GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	URBANO	3	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA			9,413	9,413	9,413	9,413	100.0%	0	ACCION	365.00	365.00	100.0%		
138952	NOMINAS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	29 GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA			55,211,827	55,211,827	55,211,827	55,211,827	100.0%	38.07%	38.07%	365.00	365.00	100.0%		
14926	ATENCIÓN A NECESIDADES VINCULADAS CON LA SEGURIDAD PUBLICA (FORTAMUN)	30 HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO		GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL			353,839,729	353,839,729	353,839,729	343,629,143	97.1%	108.86%	0	12.00	12.00	100.0%	SE EJERCIO EN LOS SIG. RUBROS: NOMINA 137,126,234.44, COMBUSTIBLES 14,244,061.80, IMPUESTOS Y DERECHOS 147,889.00, PREST. ASERV. PUBLICOS 63,797.46, MANTO Y CONSERV. EQ. DE TRANSPORTE 2,527,559.23, SERV. TELEF. INTERNET, REP. DE RADIO 286,233.76, GTS A COMPROBAR 3,949,090.00, IMPRESIONES Y PUB. OFICIALES 637,156.70, ALMACENAE, ENV. Y EMBALAE 165,320.00, ARREND. DE INMUEBLES 77,484.90, MANTO Y CONSERV. DE	
82128	SEGURIDAD PUBLICA	31 HUACHINERA	HUACHINERA	URBANO	SEGURIDAD PUBLICA	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	PROCURACION DE JUSTICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA			609,029	609,029	609,029	609,029	100.0%	0	PATRULLAJE	366.00	366.00	100.0%		
144047	ALUMBRADO PUBLICO	33 HUATABAMPO	HUATABAMPO	URBANO	33104	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA			4,490,930	4,490,930	4,490,930	4,490,930	100.0%	0	PAGO	12.00	12.00	100.0%		
143875	COMBUSTIBLES	33 HUATABAMPO	HUATABAMPO	URBANO	26101	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA			8,248,248	8,248,248	8,248,248	8,248,248	100.0%	0	LITRO	785,500.00	785,500.00	100.0%		
144133	PAGO DE DEUDA	33 HUATABAMPO	HUATABAMPO	URBANO	9000	GOBIERNO	HACIENDA	SERVICIOS FINANCIEROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE HUATABAMPO			5,185,202	5,185,202	5,185,202	5,185,202	100.0%	0	PAGO	36.00	36.00	100.0%		
142077	AMORTIZACION DE PASIVO-CAPITAL-DEUDA	42 NAVOJUA	NAVOJUA	URBANO	5-020-91101	GOBIERNO	HACIENDA	SERVICIOS FINANCIEROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE PROGRAMACION Y GASTO PUBLICO			4,226,528	4,226,528	4,226,528	4,226,528	100.0%	0	PAGO	12.00	12.00	100.0%		
141260	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEG. PUB. MUNICIPAL	42 NAVOJUA	NAVOJUA	URBANO	5-08-26101	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA			12,323,357	12,323,357	12,323,357	12,323,357	100.0%	0	PATRULLAJE	365.00	365.00	100.0%		
142333	PAGO DE INTERESES DE DEUDA PUBLICA	42 NAVOJUA	NAVOJUA	URBANO	5-020-92101	GOBIERNO	HACIENDA	SERVICIOS FINANCIEROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE PROGRAMACION Y GASTO PUBLICO			5,232,581	5,232,581	5,232,581	5,232,581	100.0%	0	PAGO	12.00	12.00	100.0%		
141576	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	42 NAVOJUA	NAVOJUA	URBANO	5-08-33601	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA			224,632	224,632	224,632	224,632	99.9%	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%		
179806	SEGURIDAD PUBLICA	45 QUIRIGUO	BATACOCHA	RURAL	1	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE POLICIA			1,513,991	1,513,991	1,513,991	1,513,991	100.0%	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	RECURSO UTILIZADO EN SEGURIDAD PUBLICA	
166987	GASTOS DE OPERACION COMO SON COMBUSTIBLES, REFACCIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS ETC	59 SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	URBANO	5P022012	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	SEGURIDAD PUBLICA			424,288	424,288	424,288	424,288	100.0%	0	OTROS	60.00	60.00	100.0%	LA META SE IMAJENO GASTOS DE OPERACION REFERENDOSE A REFACCIONES, ACCESORIOS Y	
107861	SEGURIDAD PUBLICA	69 TEPACHE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA			135,792	135,792	135,792	135,792	100.0%	0	PATRULLAJE	365.00	274.00	75.1%	1500 PERSONAS BENEFICIARIAS	
55572	GASTOS DE OPERACION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	71 BENITO JUAREZ	VILLA JUAREZ	URBANO	01	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ			9,928,903	9,928,903	9,928,903	9,928,903	100.0%	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	EXISTENCIA ANTERIOR EN BANCOS AL 03 DE OCTUBRE DEL 2012 \$837,815.37 ASISTENCIA DE SALDO DE LA CUENTA BANCARIA BLOQUEADA \$ 4,336.58 APORTACIONES RECIBIDAS DE OCTUBRE A	
162993	SERVICIOS GENERALES	72 SAN IGNACIO RIO MUERTO	SAN IGNACIO RIO MUERTO	URBANO	3000	FIES-FIEF	SEGURIDAD PUBLICA, JUSTICIA Y PROTECCION CIVIL	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL			1,731,535	1,731,535	1,731,535	1,731,535	100.0%	0	SERVICIO	12.00	12.00	100.0%		
	OBLIGACIONES FINANCIERAS																							
148835	PAGO DEL SERVICIO DE LA DEUDA	18 CAJEME	CIUDAD OBRERON	URBANO	8	GOBIERNO	HACIENDA	SERVICIOS FINANCIEROS	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL			18,571,294	18,571,294	18,571,294	18,571,294	100.0%	0	PAGO	12.00	10.00	83.3%		
	ATENCIÓN DE NECESIDADES VINCULADAS CON LA SEGURIDAD PUBLICA																							
139419	APYO EN OPERACION DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD PUBLICA	18 CAJEME	CIUDAD OBRERON	URBANO	8	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA			166,080,475	166,080,475	166,080,475	166,080,475	100.0%	10.09%	10.09%	28,163.00	27,825.00	98.8%	LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS SE	
	FAM												365,947,695	365,947,695	365,947,695	227,162,609	62.1%		1,319,392	0	184,293.00	184,201.43	100.0%	
	ASISTENCIA SOCIAL																							
	DESAYUNOS ESCOLARES																							
187585	DISTRIBUCION DE DESAYUNOS ESCOLARES	0 COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACION	ENTIDAD ESTATAL	DF SONORA			96,326,091	96,326,091	96,326,091	96,326,091	100.0%	0	MENOR	159,417.00	159,417.00	100.0%	159 MIL 4170 MENORES BENEFICIADOS CON IGUAL NUMERO DE DESAYUNOS ESCOLARES DE LOS CUALES	
	APOYOS ALIMENTARIOS Y DE ASISTENCIA SOCIAL																							
187499	PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES (DESPENSA)	0 COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACION	ENTIDAD ESTATAL	DF SONORA			26,205,060	26,205,060	26,205,060	26,205,060	100.0%	0	FAMILIA	24,602.00	24,602.00	100.0%	DISTRIBUCION DE 295 MIL 224 DESPENSAS DISTRIBUIDAS DURANTE EL EJERCICIO 2012 Y QUE BENEFICARON A 24	
187517	PROGRAMAS, CENTROS Y PROYECTOS ASISTENCIALES	0 COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD ESTATAL	DF SONORA			6,567,240	6,567,240	6,567,240	6,567,240	100.0%	0	PROYECTO	78.00	53.00	67.9%	DENTRO DE LOS PROYECTOS SE ENCUENTRA LA COMPRA DE 50 PROYECTOS PRODUCTIVOS, DE LOS CUALES POR LA PRIMERA DEL CIERRE DEL EJERCICIO FUERON ENTREGADOS 25 A LOS DIFERENTES MUNICIPIOS, QUEDANDO PENDIENTES 25 POR	
	INFRAESTRUCTURA EN EDUCACION BASICA																							
	CONSTRUCCION																							
142733	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN E.P. SANTA FE CORDOBAO	2 AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	URBANO	EB-064	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	SEC IGE			907,102	907,102	90									

ANEXO III

I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(dólas en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERÍODO QUE SE REPORTEA CUARTO TRIMESTRE

"Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por un partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Esta prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros destinos a los establecimientos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá de ser denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley aplicable y ante la autoridad competente."

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Páso		Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida		Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
														14	15	16	17								
142719	CONSTRUCCION DE TRES AULAS, DIRECCION, BEBEDEROS,SERVICIOS SANITARIOS,	18-CAJEME	CUIDAD DBREGON	URBANO	EB-084	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	SEC. IGE			4,653,551	4,653,551	4,653,551	1,482,855	31.9%	0	AULA	3.00	0.00	0.0%			
142720	CONSTRUCCION DE UN AULA EN E.P. HERMAN BRUUS	18-CAJEME	CUIDAD DBREGON	URBANO	EB-040	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	SEC. IGE			581,053	581,053	581,053	300,433	51.7%	0	AULA	1.00	1.00	100.0%			
142721	CONSTRUCCION DE UN AULA Y UNA AREA DE ADMINISTRACION EN SEC. TECNICA	18-CAJEME	CUIDAD DBREGON	URBANO	EB-079	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	SEC. IGE			1,923,450	1,923,450	1,923,450	1,419,269	73.8%	0	AULA	1.00	0.72	72.0%			
142722	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N. N/C REAL DE SEVILLA	18-CAJEME	CUIDAD DBREGON	URBANO	EB-124	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	SEC. IGE			495,226	495,226	495,226	494,926	99.9%	0	AULA	1.00	1.00	100.0%			
142723	CONSTRUCCION DE UNA DIRECCION Y DOS AULAS EN E.P. N/C MISION REAL DE	18-CAJEME	CUIDAD DBREGON	URBANO	EB-038	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	SEC. IGE			1,576,583	1,576,583	1,576,583	1,543,257	98.3%	0	AULA	2.00	2.00	100.0%			
142724	CONSTRUCCION DEMONSTRACION DE SECUNDARIA TECNICA 4B	18-CAJEME	MUELLOS YAGUI	URBANO	EB-117	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	SEC. IGE			370,309	370,309	370,309	345,548	93.3%	0	AULA	1.00	0.84	80.0%			
142725	CONSTRUCCION DETIAMA EN CANCHA CIVICA EN J.N. JUAN AMOS COMENIO	18-CAJEME	CUIDAD DBREGON	URBANO	EB-001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	SEC. IGE			137,407	137,407	137,407	137,407	100.0%	0	AULA	1.00	1.00	100.0%			
142726	CONSTRUCCION DEUNA DIRECCION Y DOS AULAS EN E.P. N/C EL CAMPANARIO	18-CAJEME	CUIDAD DBREGON	URBANO	EB-028	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	SEC. IGE			1,444,062	1,444,062	1,444,062	933,084	64.6%	0	AULA	1.00	0.93	93.0%			
142727	REPARACION DE INSTALACION ELECTRICA EN LA E.P. REJUS GARCIA	18-CAJEME	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	EB-112	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	SEC. IGE			10,506	10,506	10,506	3,397	32.0%	0	AULA	1.00	1.00	100.0%			
142728	REPARACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN LA E.P. FLORES MAGDON	18-CAJEME	CUIDAD DBREGON	URBANO	EB-110	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	SEC. IGE			14,090	14,090	14,090	4,514	32.0%	0	AULA	1.00	1.00	100.0%			
142729	TERMINACION DE CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN E.P. N/C LAS HACIENDAS	18-CAJEME	CUIDAD DBREGON	URBANO	EB-053	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	SEC. IGE			39,234	39,234	39,234	1,145	2.9%	0	AULA	1.00	0.00	0.0%			
142730	CONSTRUCCION DE UN AULA EN E.E. USHER 214	19-CANANEA	HERNANDEZ	RURAL	EB-047	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	SEC. IGE			649,924	649,924	649,924	337,204	51.9%	0	AULA	1.00	0.53	53.0%			
142731	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N. MINERITO	19-CANANEA	HEROICA CIUDAD DE CANANEA	URBANO	EB-063	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	SEC. IGE			505,758	505,758	505,758	236,361	47.1%	0	AULA	1.00	0.84	86.0%			
142732	CONSTRUCCION DE UN AULA EN SEC. MARTINES 1906	19-CANANEA	HEROICA CIUDAD DE CANANEA	URBANO	EB-095	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	SEC. IGE			515,800	515,800	515,800	337,342	65.4%	0	AULA	1.00	0.90	90.0%			
142735	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N. ENRIQUETA DE PARDI	25-CUMPAES	CUMPAES	URBANO	EB-021	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	SEC. IGE			587,211	587,211	587,211	242,996	41.4%	0	AULA	1.00	0.36	36.0%			
142736	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N. EMALME CAM 11	25-EMPALME	EMPALME	URBANO	EB-044	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	SEC. IGE			423,232	423,232	423,232	349,809	82.7%	0	AULA	1.00	1.00	100.0%			
142737	CONSTRUCCION EN DOS AULAS EN TELECOMUNICACION 365	25-EMPALME	EMPALME	URBANO	EB-085	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	SEC. IGE			806,977	806,977	806,977	367,991	45.6%	0	AULA	2.00	2.00	100.0%			
142738	CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE OCHO AULAS Y DIRECCION EN E.P. IGNACIO	26-ETCHOXIA	ETCHOXIA	URBANO	EB-067	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	SEC. IGE			8,028,462	8,028,462	8,028,462	7,911,748	98.5%	0	AULA	11.00	11.00	100.0%			
142739	CONSTRUCCION DE UN AULA EN TELECOMUNICACION 365	26-ETCHOXIA	GUAYMARIN	RURAL	EB-099	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	SEC. IGE			786,877	786,877	786,877	700,819	89.1%	0	AULA	1.00	0.99	99.0%			
142740	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N. N/C FRAC. NZA	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	URBANO	EB-078	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	SEC. IGE			638,381	638,381	638,381	638,376	100.0%	0	AULA	3.00	3.00	100.0%			
142741	CONSTRUCCION DE UN AULA EN SEC. TECNICA NO 71 GPE. RODRIGUEZ MARIN	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	URBANO	EB-098	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	SEC. IGE			568,980	568,980	568,980	568,980	100.0%	0	AULA	1.00	1.00	100.0%			
142742	CONSTRUCCION EN TRES AULAS EN E.P. LAZARO CARDENAS	29-GUAYMAS	GENERAL LAZARO CARDENAS	RURAL	EB-031	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	SEC. IGE			1,414,137	1,414,137	1,414,137	1,022,652	72.3%	0	AULA	1.00	0.91	91.0%			
142743	CONSTRUCCION DE UN AULA EN E.E. TECNICA 23	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	URBANO	EB-042	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	SEC. IGE			468,416	468,416	468,416	387,650	82.8%	0	AULA	1.00	0.98	98.0%			
142746	CONSTRUCCION DE DOS AULAS, DIRECCION, BEBEDERO, SERVICIOS	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	EB-076	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	SEC. IGE			3,050,841	3,050,841	3,050,841	968,468	31.7%	0	AULA	2.00	0.00	0.0%			
142747	CONSTRUCCION DE DOS AULAS, DIRECCION, BEBEDERO, SERVICIOS SANITARIOS,	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	EB-074	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	SEC. IGE			2,520,628	2,520,628	2,520,628	2,518,403	99.9%	0	AULA	2.00	2.00	100.0%			
142748	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN E.P. N/C FRAC. LOMAS DEL SUR	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	EB-048	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	SEC. IGE			832,472	832,472	832,472	823,239	98.9%	0	AULA	1.00	1.00	100.0%			
142868	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN J.N. MANUEL MORENO ESTRELLA	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	EB-061	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	SEC. IGE			772,554	772,554	772,554	613,580	79.4%	0	AULA	2.00	2.00	100.0%			
142869	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN SEC. TECNICA NO. 78	30-HERMOSILLO	MIGUEL ALEMÁN (LA ROSA)	URBANO	EB-096	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	SEC. IGE			1,150,777	1,150,777	1,150,777	1,150,230	100.0%	0	AULA	2.00	2.00	100.0%			
142870	CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y UNA AREA DE ADMINISTRACION EN E.E. CENDI NO.	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	EB-085	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	SEC. IGE			1,747,744	1,747,744	1,747,744	737,969	42.2%	0	AULA	2.00	1.40	70.0%			
142871	CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y UNA AREA DE ADMINISTRACION EN SEC. TECNICA	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	EB-097	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	SEC. IGE			2,602,557	2,602,557	2,602,557	1,074,453	41.3%	0	AULA	2.00	0.38	19.0%			
142872	CONSTRUCCION DE DOS AULAS YDIRECCION EN J.N. N/C POBLADO MIGUEL ALEMAN	30-HERMOSILLO	MIGUEL ALEMÁN (LA ROSA)	URBANO	EB-088	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	SEC. IGE			1,020,028	1,020,028	1,020,028	787,748	77.2%	0	AULA	2.00	2.00	100.0%			
142873	CONSTRUCCION DE DOSAULAS, BEBEDERO,SERVICIOS SANITARIOS, PLAZA CIVICA Y	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	EB-077	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	SEC. IGE			2,874,213	2,874,213	2,874,213	918,077	31.9%	0	AULA	2.00	1.00	50.0%			
142874	CONSTRUCCION DE RES AULAS EN E.P. N/C LOS PINOS	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	EB-091	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	SEC. IGE			1,267,998	1,267,998	1,267,998	1,267,575	100.0%	0	AULA	3.00	3.00	100.0%			
142875	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS Y BEBEDEROS EN SEC. J.N. N/C JORGE VALDEZ	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	EB-052	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS Y BEBEDEROS EN SEC. IN N/C JORGE VALDEZ	SEC. IGE			709,425	709,425	709,425	708,487	99.9%	0	AULA	1.00	1.00	100.0%			
142876	CONSTRUCCION DE TIJARAN EN CANCHA CIVICA EN E.P. CARMEN SANCHEZ COBAL	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	EB-007	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	SEC. IGE			251,724	251,724	251,724	251,724	100.0%	0	AULA	1.00	1.00	100.0%			
142877	CONSTRUCCION DE TIJARAN EN CANCHA CIVICA EN E.P. CLUB-20-30	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	EB-010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	SEC. IGE			251,724	251,724	251,724	251,724	100.0%	0	AULA	1.00	1.00	100.0%			
142878	CONSTRUCCION DE TRES AULAS, DIRECCION, BEBEDEROS, SERVICIOS	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	EB-075	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	SEC. IGE			3,841,988	3,841,988	3,841,988	3,840,238	100.0%	0	AULA	3.00	3.00	100.0%			
142879	CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN E.P. N/C URBÍ VILLA CAMPESTRE	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	EB-057	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	SEC. IGE			1,386,267	1,386,267	1,386,267	786,493	56.7%	0	AULA	1.00	0.64	64.0%			
142880	CONSTRUCCION DE UN AULA EN CAM 41	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	EB-060	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	SEC. IGE			515,984	515,984	515,984	99,296	19.2%	0	AULA	1.00	1.00	100.0%			
142881	CONSTRUCCION DE UN AULA EN CAM 53	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	EB-045	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	SEC. IGE			352,404	352,404	352,404	349,580	99.2%	0	AULA	1.00	1.00	100.0%			
142882	CONSTRUCCION DE UN AULA EN E.P. FRANCISCO I MADERO	30-HERMOSILLO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	EB-025	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	SEC. IGE			537,412	537,412	537,412	331,693	61.7%	0	AULA	1.00	0.98	98.0%			
142883	CONSTRUCCION DE UN AULA EN E.P. MARIA CALENDARIA VENEGAS TREBOR	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	EB-034	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	SEC. IGE			520,472	520,472	520,472	403,393	77.5%	0	AULA	1.00	1.00	100.0%			
142884	CONSTRUCCION DE UN AULA EN E.P. N/C LOS ARROYOS	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	EB-024	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	SEC. IGE			488,761	488,761	488,761	487,801	99.8%	0	AULA	1.00	1.00	100.0%			
142885	CONSTRUCCION DE UN AULA EN E.P. N/C REAL DEL CARMEN	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	EB-029	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	SEC. IGE			648,222	648,222											

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERÍODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

"Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por un partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Esta prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros destinos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá de ser denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley aplicable y ante la autoridad competente."

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico		Información complementaria y explicación de variaciones				
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %		
														14	15	16								17	18-19/13
142994	REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRIC EN SECUNDARIA TECNICA NO. 2	12-BACUM	EJIDO JAVIER MINA	RURAL	EB-119	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	SEC. ISE			6,963	6,963	6,963	2,231	32.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%		
142995	REHABILITACION DE INSTALACION ELECTICA EN SECUNDARIA GENERAL 8	18-CAEME	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	EB-118	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	SEC. ISE			15,863	15,863	15,863	5,082	32.0%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%		
142996	REHABILITACION DE TERMICOS E INTERRUPTOR EN LA E.P. TIERRA Y LIBERTAD	18-CAEME	CUIDAD OREGON	URBANO	EB-115	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	SEC. ISE			11,220	11,220	11,220	3,595	32.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%		
142997	REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTICO EN LA E.P. ALEJANDRINA VAZQUEZ DE	18-CAEME	ESPERANZA	URBANO	EB-107	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	SEC. ISE			1,992	1,992	1,992	638	32.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%		
142998	REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTICO EN LA E.P. ENRIQUE CREBSAMEN	18-CAEME	CUIDAD OREGON	URBANO	EB-111	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	SEC. ISE			30,573	30,573	30,573	9,795	32.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%		
142999	REHABILITACION GENERAL DEL SISTEMA ELEC. LEEDIFICIO PRINCIPAL, DIRECCION,	22-CUCURPE	CUCURPE	URBANO	EB-090	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	SEC. ISE			628,792	628,792	628,792	114,111	50.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%		
143000	REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTICO EN E.P. ENRIQUE GARCIA SANCHEZ	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	EB-120	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	SEC. ISE			76,115	76,115	76,115	2,217	2.9%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%		
143001	REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTICO EN E.P. MARIA GUADALUPE RICO	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	EB-121	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	SEC. ISE			65,390	65,390	65,390	1,905	2.9%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%		
143002	REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTICO EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	EB-123	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	SEC. ISE			29,833	29,833	29,833	870	2.9%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%		
143003	REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTICO EN E.P. NUEVA CREACION LA MESA	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	EB-122	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	SEC. ISE			25,607	25,607	25,607	794	2.9%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%		
INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA																									
173130	CONSERV. DE LA PLANTA FISICA, INST. Y AREAS COMUNES, EQUIPAMIENTO Y RESTRICCION DE EQUIPAMIENTO E INSTAL. EN HUMANIDADES EN U. DE SON. EN LA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	ES024	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	SEC. ISE			5,500,000	5,500,000	5,500,000	0	0.0%	0	0	ESCUELA	1.00	0.00	0.0%		
173131	CONSTRUCCION DE EDIFICIO EN UNIVERSIDAD TECNOLOGICA SAN DE SONORA	18-CAEME	CUIDAD OREGON	URBANO	ES020	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	SEC. ISE			13,000,000	12,800,000	12,800,000	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%		
173132	CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA BIBLI. CENTRO DE COMPUTO Y ESPACIOS DE	18-CAEME	CUIDAD OREGON	URBANO	ES025	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	SEC. ISE			13,500,000	13,500,000	13,500,000	13,500,000	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	0.00	0.0%		
173133	EDIFICIO DE CUBICULOS Y AULAS EN ITSON NAWOJA	18-CAEME	CUIDAD OREGON	URBANO	ES027	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	SEC. ISE			2,500,000	2,500,000	2,500,000	0	0.0%	0	0	ESCUELA	1.00	0.00	0.0%		
173134	REMEDIACION E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO DE LAB. DE INGENIERIA	18-CAEME	CUIDAD OREGON	URBANO	ES030	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	SEC. ISE			5,012,063	5,012,063	5,012,063	0	0.0%	0	0	ESCUELA	1.00	0.00	0.0%		
173135	CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO PESADO DE CONCRETO CON AIRE	26-ETCHOIDA	ETCHOIDA	URBANO	ES018	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	SEC. ISE			12,500,000	12,500,000	12,500,000	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%		
173136	CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE DOCENCIA EN UN NIVEL EN UNIVERSIDAD	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	URBANO	ES019	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	SEC. ISE			13,000,000	13,000,000	13,000,000	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%		
173137	EDIFICIO DE LAB. DE GASTRONOMIA EN ITSON NAWOJA	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	URBANO	ES028	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	SEC. ISE			2,500,000	2,500,000	2,500,000	0	0.0%	0	0	ESCUELA	1.00	0.00	0.0%		
173138	AMPLIACION DEL EDIFICIO 3Q PARA APOYO AL PROG. DE LICENCIATURA Y	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	ES023	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	SEC. ISE			3,876,000	3,876,000	3,876,000	3,876,000	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	0.00	0.0%		
173139	AMPLIACION DEL EDIFICIO 3Q PARA APOYO AL PROG. DE POSGRADO DEL	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	ES021	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	SEC. ISE			3,876,000	3,876,000	3,876,000	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%		
173140	CONSTRUCCION DEL EDIF. 3Q PARA APOYO A PROGRAMA DE LICENCIATURA Y	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	ES022	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	SEC. ISE			4,389,000	4,389,000	4,389,000	0	0.0%	0	0	ESCUELA	1.00	0.00	0.0%		
173141	CONSTRUCCION 2A ETAPA DEL EDIFICIO LABORATORIOS (LAB. DE MINEROLOGIA,	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	ES016	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	SEC. ISE			10,573,805	10,573,805	10,573,805	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%		
173142	REMEDIACION DE EDIFICIOS 9G, 9K, 9O Y 9P PARA LA DIVISION DE CIENCIAS SOC.	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	ES026	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	SEC. ISE			1,981,202	1,981,202	1,981,202	0	0.0%	0	0	ESCUELA	1.00	0.00	0.0%		
173143	CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE DIDIMAS TUTORIAS Y VINCULACION EN	38-MOCTEZUMA	MOCTEZUMA	URBANO	ES031	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	SEC. ISE			5,089,903	5,089,903	5,089,903	5,089,903	100.0%	0	0	ESCUELA	1.00	0.00	0.0%		
173144	EDIFICIO DE AULAS EN ITSON NAWOJA	42-NAWOJA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	ES029	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	SEC. ISE			3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	0.0%	0	0	ESCUELA	1.00	0.00	0.0%		
173145	CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO PESADO CON AIRE ACONDICIONADO EN UNIVERSIDAD TECNOLOGICA SURC	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	ES017	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	SEC. ISE			12,500,000	12,500,000	12,500,000	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%		
173146	TERMINACION DE CONSTRUCCION DE LA 1RA. ETAPA DE UN EDIFICIO PARA LABORATORIOS EN CESUS SURC	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	ES015	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	SEC. ISE			2,671,240	2,671,240	2,671,240	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%		
173147	REHABILITACION DE LOS ESPACIOS PARA PROVEER SERV. ACAD. DE CALIDAD EN CESUS HILLO, NAWOJA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	ES032	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	SEC. ISE			1,828,445	1,828,445	1,828,445	1,828,445	100.0%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%		
173148	EQUIPO ESPECIALIZADO EN UNIVERSIDAD TECNOLOGICA SAN DE SONORA	18-CAEME	CUIDAD OREGON	URBANO	ES039	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	SEC. ISE			2,000,322	2,000,322	2,000,322	0	0.0%	0	0	ESCUELA	1.00	0.00	0.0%		
173149	MOBILIARIO BASICO PARA EL EDIFICIO DE BIBLIOTECA EN UNIVERSIDAD	18-CAEME	CUIDAD OREGON	URBANO	ES-038	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	SEC. ISE			1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0.0%	0	0	ESCUELA	1.00	0.00	0.0%		
173150	EQUIPO ESPECIALIZADO EN UNIVERSIDAD TECNOLOGICA ETCHOIDA	26-ETCHOIDA	ETCHOIDA	URBANO	ES035	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	SEC. ISE			1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0.0%	0	0	ESCUELA	1.00	0.00	0.0%		
173151	MOBILIARIO BASICO PARA EL LABORATORIO PESADO DE CONCRETO EN	26-ETCHOIDA	ETCHOIDA	URBANO	ES035	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	SEC. ISE			1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	0.0%	0	0	ESCUELA	1.00	0.00	0.0%		
173152	MOBILIARIO BASICO PARA EL EDIFICIO DE DOCENCIA DE DOS NIVELES EN	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	URBANO	ES037	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	SEC. ISE			2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0.0%	0	0	ESCUELA	1.00	0.00	0.0%		
173153	EQUIPO ESPECIALIZADO EN UNIVERSIDAD TECNOLOGICA SURC	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	ES034	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	SEC. ISE			1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0.0%	0	0	ESCUELA	1.00	0.00	0.0%		
173154	MOBILIARIO BASICO PARA EL LABORATORIO PESADO DE CONCRETO EN UNIVERSIDAD TECNOLOGICA SURC	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	ES033	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	SEC. ISE			1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	0.0%	0	0	ESCUELA	1.00	0.00	0.0%		
IFAP													291,363,921	291,363,921	291,363,921	199,038,478	68.3%	722,249	0	18,247.00	9,199.00	50.4%			
CATALOGO 2012																									
ACCESO A LA JUSTICIA PARA LAS MUJERES																									
INVERSION																									
5000- BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES																									
168717	ACCESO A LA JUSTICIA PARA LAS MUJERES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTADAL	PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO			1,854,331	1,854,331	1,854,331	254,000	13.7%	0	0	PIEZA	378.00	1.00	0.3%		
6000- INVERSION PUBLICA																									
168756	ACCESO A LA JUSTICIA PARA LAS MUJERES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	08	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTADAL	PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO			12,548,872	12,548,872	12,548,872	4,150,471	33.1%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%		
OTROS DE GASTO CORRIENTE																									
2000- MATERIALES Y SUMINISTROS																									
168581	ACCESO A LA JUSTICIA PARA MUJERES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	05	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTADAL	PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO			179,297	179,297	179,297	0	0.0%	0	0	PIEZA	416.00	0.00	0.0%		
3000- SERVICIOS GENERALES																									
168675	ACCESO A LA JUSTICIA PARA LAS MUJERES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	06	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTADAL	PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO			500,000	500,000	500,000	0	0.0%	0	0	CURSO	1.00	0.00	0.0%		
EVALUACION DE LOS DISTINTOS PROGRAMAS O ACCIONES																									
169425	EVALUACION DE LOS DISTINTOS PROGRAMAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	19	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTADAL	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA			1,000,000	1,000,000	1,000,000	598,500	59.8%	0	0	INFORME	2.00	0.00	0.0%		
FORTALECIMIENTO A LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION																									
INVERSION																									
5000- BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES																									
169704	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	22	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTADAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA			475,000												

ANEXO III

L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

ERJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

"Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por un partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Esta prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros destinos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá de ser denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley aplicable y ante la autoridad competente."

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Páso		Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														18-15/13	16	17							
17530	REPARACION DE TECHUMBRE DE PLAZACITA Y REPARACION DEL SISTEMA	25-EMPALME	EMPALME	URBANO	FA-267	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	SEC. IGE	517,088	517,088	517,088	165,154	31.9%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: ANEXO	
17531	REPARACION GENERAL DE BAÑOS EN TELESECUNDARIA 315	25-EMPALME	EMPALME	URBANO	FA-276	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	SEC. IGE	596,357	596,357	596,357	193,034	32.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: ANEXO 1	
17532	REPOSICION DE CABLEADO, CAMBIO DE SISTEMA HIDROELECTRICO, SUSTITUCION	25-EMPALME	EMPALME	URBANO	FA-261	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	SEC. IGE	220,594	220,594	220,594	6,423	2.9%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: ANEXO 1	
17533	CONSTRUCCION DE CARRIL DE DESACELERACION E INCORPORACION EN ACCESO AL	26-ETCHOJIDA	ETCHOJIDA	URBANO	FA-160	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	SIDUR	6,600,000	6,600,000	6,600,000	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADOS	4,335.00	2,080.00	48.0%		
17534	PAVIMENTACION DE CALLE CUATREMOTOS ENTRE PIPILA Y 5 DE MAYO	26-ETCHOJIDA	ETCHOJIDA	URBANO	FA-046	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	SIDUR	2,076,603	2,076,603	2,076,603	1,905,692	91.8%	0	0	METRO CUADRADOS	3,839.00	3,839.00	100.0%		
17535	PAVIMENTACION DE CALLE PIPILA ENTRE CUATREMOTOS Y BENTO JUAZES	26-ETCHOJIDA	ETCHOJIDA	URBANO	FA-047	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	SIDUR	1,566,365	1,566,365	1,566,365	1,185,484	75.7%	0	0	METROS CUADRADOS	2,640.00	2,640.00	100.0%		
17536	PAVIMENTACION DE CLEVICENTE GUERRERO ENTRE CUATREMOTOS Y BENTIDIAJAZ	26-ETCHOJIDA	ETCHOJIDA	URBANO	FA-048	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	SIDUR	1,530,674	1,530,674	1,530,674	1,174,586	76.7%	0	0	METRO CUADRADOS	2,640.00	2,640.00	100.0%		
17537	PAVIMENTACION DECALLE 5 DE MAYO ENTRE FERROCARRIL Y CUATREMOTOS	26-ETCHOJIDA	ETCHOJIDA	URBANO	FA-045	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	SIDUR	764,623	764,623	764,623	745,463	97.5%	0	0	METRO CUADRADOS	1,256.00	1,256.00	100.0%		
17538	TERMINACION DE LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. NAVOJOA-	26-ETCHOJIDA	ETCHOJIDA	RURAL	FA-005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	SIDUR ICES	2,026,024	2,026,024	2,026,024	607,297	30.0%	0	0	KILOMETRO	7.00	0.00	0.0%		
17539	CAMBIO DE BASE DE MEDICION EN TELESECUNDARIA 285	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	URBANO	FA-251	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	SEC. IGE	9,841	9,841	9,841	3,074	31.2%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: ANEXO	
17540	CAMBIO DE INTERROFONES GENERAL EN E.P. 26 DE MARZO	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	URBANO	FA-285	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	SEC. IGE	34,171	34,171	34,171	10,869	31.8%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: ANEXO	
17541	CONSTRUCCION DE CADERNA DE DESPLAZAR PARA ANGLAR CERROPERMETRALEN	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	URBANO	FA-272	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	SEC. IGE	100,115	100,115	100,115	2,916	2.9%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: ANEXO 1	
17542	CONSTRUCCION DE MURO DE PUNTO SOBRE EL BLVD. TETABATE	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	URBANO	FA-005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	SIDUR	866,980	866,980	866,980	832,159	96.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%		
17543	CONSTRUCCION DE DUCTO PARA TABLARCA EN E.P. PROF. FERNANDO F. DWORAX	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	URBANO	FA-269	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	SEC. IGE	27,555	27,555	27,555	803	2.9%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: ANEXO	
17581	INSTALACION DE LAMPARAS Y CHAPAS EN PUERTAS EN J.N. CARLOS PERAZUL	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	URBANO	FA-218	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	SEC. IGE	128,643	128,643	128,643	3,747	2.9%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: ANEXO 1	
17582	PAVIMENTACION DE LA AV. 5 ENTRE CALLES SEGUNDA Y TERCERA	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	URBANO	FA-169	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	SIDUR	203,749	203,749	203,749	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%		
17583	PAVIMENTACION DE LA CALLE 21 ENTRE AVENIDA VII Y AVENIDA VI	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	URBANO	FA-171	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	SIDUR	74,545	74,545	74,545	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.98	98.0%		
17584	PAVIMENTACION DEL BLVD. GASPAR ZARAGOZA ENTRE SAL DE LOS PAJAROS E ISLA	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	URBANO	FA-170	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	SIDUR	29,107	29,107	29,107	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%		
17585	REPARACION BASE DE MEDICION EN E.P. RETAL DE ROBINUEZ	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	URBANO	FA-254	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	SEC. IGE	9,255	9,255	9,255	2,884	31.2%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: ANEXO	
17586	REPARACION DE ALIMENTADORES E INSTALACION DE LAMPARAS EN E.P. CAJEME	29-GUAYMAS	GUAYMAS (DE BELEN)	RURAL	FA-252	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	SEC. IGE	134,095	134,095	134,095	42,844	32.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: ANEXO	
17587	REPARACION DE BASE DE MEDICION Y CAMBIO DE BASE EN E.P. ANTONIO MONTES	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	URBANO	FA-247	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	SEC. IGE	192,691	192,691	192,691	5,612	2.9%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: ANEXO	
17588	REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO E HIDROSANTITARIO EN E.P. GRAL.	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	URBANO	FA-258	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	SEC. IGE	86,671	86,671	86,671	2,524	2.9%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: ANEXO	
17589	REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO E HIDROSANTITARIO EN SEC. TECNICA 30	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	URBANO	FA-241	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	SEC. IGE	2,098,832	2,098,832	2,098,832	61,131	2.9%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: ANEXO	
17590	REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO, INSTALACION DE LAMPARAS Y CAMBIO	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	URBANO	FA-242	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	SEC. IGE	2,282,418	2,282,418	2,282,418	66,478	2.9%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: ANEXO	
17591	REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO Y SISTEMA HIDROSANTITARIO EN	29-GUAYMAS	FRANCISCO MARIQUEZ	RURAL	FA-271	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	SEC. IGE	28,555	28,555	28,555	832	2.9%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: ANEXO	
17592	REPOSICION DE CABLE ROBADO Y REHABILITACION DEL SISTEMA	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	URBANO	FA-246	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	SEC. IGE	76,952	76,952	76,952	2,241	2.9%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: ANEXO	
17593	REPOSICION DE CABLEADO ELECTRICO EN J.N. ANTONIO MONTES	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	URBANO	FA-256	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	SEC. IGE	125,127	125,127	125,127	3,644	2.9%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: ANEXO	
17594	REPOSICION DE CABLEADO, INSTALACION DE ALIMENTADO EXTERIOR Y REPARACION	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	URBANO	FA-253	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	SEC. IGE	172,868	172,868	172,868	5,034	2.9%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: ANEXO	
17595	REPOSICION EN BASE DE MEDICION EN E.P. FLORENTINO LOPEZ CEBANZOS	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	URBANO	FA-257	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	SEC. IGE	12,138	12,138	12,138	354	2.9%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: ANEXO	
17596	TERMINACION DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE 7 ENTRE BLVD. PEDRO G.	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	URBANO	FA-004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	SIDUR	27,164	27,164	27,164	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%		
17599	ALIMENTACION GENERAL DEL AGUA MOVILA A BASE DE SUMINISTRO GENERADOR	30-HERMOSILLO	EL SAHUARO	RURAL	FA-081	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	SEC. IGE	115,701	115,701	115,701	36,298	31.4%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%		
17600	ALIMENTACION GENERAL DE NEVA SUBSTACION Y TABLOROS DE CADA EDIFICIO EN LA	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	FA-080	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	SEC. IGE	137,847	137,847	137,847	43,244	31.4%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%		
17601	CONSTRUCCION DE SUBSTACION ELECTRICA EN EL POLIGONO EL APACHE	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	FA-205	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	SEC. IGE	513,764	513,764	513,764	160,759	31.3%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: ANEXO	
17602	CONSTRUCCION DE DESARROLLO DEAGUAS PLUVIALES (CANAL) J.N. ANTONIO GESSEL	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	FA-287	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	SEC. IGE	143,440	143,440	143,440	4,178	2.9%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: ANEXO	
17603	CONSTRUCCION DE MODULO DE SALUD EN EL POLIGONO EL APACHE	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	FA-027	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	SIDUR	36,691	36,691	36,691	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%		
17604	CONSTRUCCION DE MODULO DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL POLIGONO ELAPACHE	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	FA-026	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	SIDUR	30,000	30,000	30,000	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%		
17605	CONSTRUCCION DE PALAPA EN EL POLIGONO EL APACHE	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	FA-017	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	SIDUR	30,000	30,000	30,000	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%		
17606	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACION DEL CAMINO EL	30-HERMOSILLO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FA-317	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	SIDUR ICES	1,225,320	1,225,320	1,225,320	1,098,857	89.7%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%		
17607	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA	30-HERMOSILLO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FA-112	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	SIDUR ICES	5,197	5,197	5,197	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.96	96.0%		
17608	INSTALACION DE LUMINARIAS EN ALULAS Y EXTERIORES EN E.P. MANUELURIS Y	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	FA-237	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	SEC. IGE	355,525	355,525	355,525	113,966	32.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: ANEXO	
17609	INSTALACION DE SISTEMAS DE ILUMINACION E INTERROFONES EN E.P. PASCAL	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	FA-237	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	SEC. IGE	380,967	380,967	380,967	112,014	29.4%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: ANEXO	
17610	INTERCONEXION DE SUBSTACION A MUFA EN E.P. AMBIDA DE LA VAJRA	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	FA-201	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	SEC. IGE	89,876	89,876	89,876	69,698	77.6%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: ANEXO	
17611	INTERCONEXION DE SUBSTACION A MUFA EN J.N. BENTO JUAREZ	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	FA-199	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	SEC. IGE	246,142	246,142	246,142	237,775	96.6%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: ANEXO	
17612	INTERCONEXION DE SUBSTACION A MUFA EN J.N. JOSEFINA B. NUÑEZ	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	FA-197	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	SEC. IGE													

ANEXO III

L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														14	15	16								
138281	INTINTURA GENERAL Y REHABILITACIONE BEBEDEROS EN J.N./C. JOSEFINA PADILLA	30 HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	FA-240	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	SEC. IGE				311,693	311,693	311,693	2.9%	0	0	OBRA	1.00	0.93	95.0%	METAS: ANEXO
138282	INSTALACION POR REPOSICION DE 60 MRS. LINEALES DE CABLEADO ELECTROICO DE LA RED AL ALBA DE MEDIOS EN E.P. CLUB ACTIVO 20-30	48 PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	URBANO	FA-136	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIOS				42,358	42,358	42,358	13.55%	32.0%	0	OTROS	1.00	1.00	90.0%	
138283	INSTALACION POR REPOSICION DE CABLEADO ELECTROICO A AULAS Y REGISTRO ELEC. ALIMENTACION DE LUZ ENUN AULA EN J.N. ALBITA ZARAGOZA O OCAÑA	55 SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	FA-129	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD ESTATAL	SEC. IGE				12,621	12,621	12,621	4.04%	32.0%	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	
138284	REPARACION D SISTEMA ELECTROICO EN MEDIDOR E.P. JOSE MARIA MORELOS	55 SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	FA-131	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD ESTATAL	SEC. IGE				45,629	45,629	45,629	14.84%	31.7%	0	OTROS	1.00	0.90	90.0%	
138285	REPARACION D SISTEMA ELECTROICO EN SEC. TECNICA 4	55 SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	FA-132	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD ESTATAL	SEC. IGE				24,362	24,362	24,362	7.80%	32.0%	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	
138286	RENTALACION DE SERVIDO DE ENERGIA ELECTROICA EN J.N. CARMEN REYNA DE LEON	70 GENERAL PUTARCO ELIAS CALLES	SONOTA	URBANO	FA-130	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD ESTATAL	SEC. IGE				18,578	18,578	18,578	5.93%	31.9%	0	OTROS	1.00	0.90	90.0%	
138293	REHABILITACION DE LAREHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTROICOS N LA E.P. PLAN DE AGUA PRIETA	2 AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	URBANO	FA-088	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD ESTATAL	SEC. IGE				251,928	251,928	251,928	4.94%	2.0%	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	
138294	TERMINACION Y REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELEC. EN LA E.P. MARIANO ESCOBEDO	2 AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	URBANO	FA-087	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD ESTATAL	SEC. IGE				282,824	282,824	282,824	5.54%	2.0%	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	
138296	REHABILITACION TOTAL DE LA REDELECTRICA EN TELESECUNDARIA 208	9 BACANORA	BACANORA	URBANO	FA-233	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	SEC. IGE				256,294	256,294	256,294	7.46%	2.9%	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	
138287	REHABILITACION DE SANITARIOS, REVISION DEL SST. ELEC. EN GENERAL	17 CABOICRA	HEROICA CABOICRA	URBANO	FA-223	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	SEC. IGE				572,828	572,828	572,828	183.23%	32.0%	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	
138288	TERMINACION DE LA REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTROICOS EN LA E.P. IGNACIO ALLENDE	17 CABOICRA	EL COYOTE	RURAL	FA-089	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD ESTATAL	SEC. IGE				44,962	44,962	44,962	8.82%	2.0%	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	
138289	IMPERMEABILIZACION DE TECHOS Y REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTROICO EN LA E.P. OBRERON NO. 10	18 CAJEME	CIUDAD OBRERON	URBANO	FA-083	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD ESTATAL	SEC. IGE				383,869	383,869	383,869	120.42%	31.4%	0	OTROS	1.00	0.90	90.0%	
138290	REHABILITACION DE ESPACIOS FISICOS EDUCATIVOS EN LA COLONIA VALLE VERDE (JARDIN DE NIÑOS GUILLERMO TELL)	18 CAJEME	CIUDAD OBRERON	URBANO	FA-012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD ESTATAL	SEC. IGE				217,391	217,391	217,391	127.80%	58.6%	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	
138291	REHABILITACION DE SERVIDOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN SECUNDARIA GENERAL NUMERO 8	18 CAJEME	ESPERANZA	URBANO	FA-061	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD ESTATAL	SEC. IGE				1,478,284	1,478,284	1,478,284	473.81%	32.0%	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	
138292	REHABILITACION DE TECHOS, INSTALACIONES ELECTRICAS, PINTURA Y REPARACION DE PISOS Y MUROS EN SECUNDARIA GENERAL NUMERO 8	18 CAJEME	ESPERANZA	URBANO	FA-064	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD ESTATAL	SEC. IGE				1,668,782	1,668,782	1,668,782	534.31%	32.0%	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	
138295	REHABILITACION DE BAÑOS EN E.P. MOISES SAENZ GARZA	25 EMPALME	EMPALME	URBANO	FA-275	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	SEC. IGE				114,510	114,510	114,510	3.33%	2.9%	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: ANEXO 1
138296	REHABILITACION DE SISTEMA ELECTROICO EN TELESECUNDARIA 28	25 EMPALME	CRUZ DE PIEDRA	RURAL	FA-255	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	SEC. IGE				51,288	51,288	51,288	16.30%	31.8%	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	
138297	REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTROICO EN E.P. HEROE DE NAZZARI	25 EMPALME	EMPALME	URBANO	FA-277	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	SEC. IGE				213,403	213,403	213,403	6.21%	2.9%	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: ANEXO 1
138298	REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTROICO EN J.N. BENITO JUAREZ	25 EMPALME	EMPALME	URBANO	FA-264	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	SEC. IGE				229,793	229,793	229,793	6.63%	2.9%	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	
138299	REHABILITACION DEL CABLEADO ELECTROICO Y TERMINOS DE SUBSTACION EN E.P.	25 EMPALME	EMPALME	URBANO	FA-228	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	SEC. IGE				507,614	507,614	507,614	14.78%	2.9%	0	OTROS	1.00	0.45	45.0%	METAS: ANEXO 1
138300	REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTROICO EN TELESECUNDARIA 219	26 TEOCOTLA	MOCORUA	RURAL	FA-281	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	SEC. IGE				159,916	159,916	159,916	4.65%	2.9%	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: ANEXO 1
138301	REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTROICO EN TELESECUNDARIA 230	26 TEOCOTLA	SAN PABLO	RURAL	FA-279	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	SEC. IGE				174,252	174,252	174,252	5.07%	2.9%	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: ANEXO 1
138302	REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTROICO IMPERMEABILIZACION DE 63 AULAS EN TELESECUNDARIA 230	26 TEOCOTLA	LA VALCONIA (DEL APELLIDO VASCO)	RURAL	FA-278	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	SEC. IGE				195,640	195,640	195,640	5.69%	2.9%	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: ANEXO 1
138303	REHABILITACION DE BAÑOS EN E.P. IGNACIO ALLENDE	29 GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	URBANO	FA-268	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	SEC. IGE				294,221	294,221	294,221	8.57%	2.9%	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	
138482	REHABILITACION DE BAÑOS EN E.P. IGNACIO ALLENDE	29 GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	URBANO	FA-270	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	SEC. IGE				441,829	441,829	441,829	12.86%	2.9%	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	
138483	REHABILITACION DE ESCOLERA Y CONSTRUCCION DE ANDADOR TURISTICO (SIGUENDA ETAPA)	29 GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	URBANO	FA-291	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD ESTATAL	SEC. IGE				8,109,975	8,109,975	8,109,975	0.00%	0.0%	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	
138484	REHABILITACION DE ESCOLERA Y CONSTRUCCION DE ANDADOR TURISTICO	29 GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	URBANO	FA-035	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD ESTATAL	SEC. IGE				8,129,100	8,129,100	8,129,100	8,025.70%	98.7%	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	
138485	REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA AVENIDA IV ENTRE CALLE 10 Y 16	29 GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	URBANO	FA-162	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD ESTATAL	SEC. IGE				2,740,377	2,740,377	2,740,377	1,806.73%	65.9%	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	
138486	REHABILITACION DEL BIVD. BACATETE ENTRE CAJEME Y AVENIDA IV	29 GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	URBANO	FA-093	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD ESTATAL	SEC. IGE				204,550	204,550	204,550	133.67%	65.3%	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	
138487	REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTROICO E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS EN	29 GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	URBANO	FA-243	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	SEC. IGE				215,302	215,302	215,302	6.27%	2.9%	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	
138488	REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTROICO EN TELESECUNDARIA 124	29 GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	URBANO	FA-250	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	SEC. IGE				251,557	251,557	251,557	80.36%	31.9%	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: ANEXO 1
138489	REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTROICO Y REPARACIONES ELECTRICAS EN	29 GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	URBANO	FA-273	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	SEC. IGE				36,769	36,769	36,769	1.07%	2.9%	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: ANEXO 1
138490	REHABILITACION DEL SISTEMA HIDROSANITARIO, REACCION DE SISTEMA	29 GUAYMAS	SAN FRANCISCO	RURAL	FA-280	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	SEC. IGE				99,960	99,960	99,960	2.91%	2.9%	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	
138491	ALIMENTADORES DE AIRES ACONDICIONADOS EN AULAS Y REPARACION DE TABLEROS EXISTENTES EN LA E.P. MARTINES DE CANANEA	30 HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	FA-078	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD ESTATAL	SEC. IGE				27,477	27,477	27,477	8.62%	31.4%	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	
138492	FACHADA, CERCO INSTITUCIONAL Y JARDINERA EN ELPOURON, ARO, GUSTAVO F. AGUILAR BELTRAN	30 HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	FA-066	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD ESTATAL	SEC. IGE				833,207	833,207	833,207	266.72%	32.0%	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	
138493	REHABILITACION DE CANCHA DE BASQUETBOL EN ELPOURON EL APACHE	30 HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	FA-023	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD ESTATAL	SEC. IGE				40,000	40,000	40,000	0.00%	0.0%	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	
138494	REHABILITACION DECANCHA CIVICA/SERVICIOS SANITARIOS, SISTEMA ELECTROICO Y PINTURA GENERAL EN SECUNDARIA ARO, GUSTAVO F. AGUILAR BELTRAN	30 HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	FA-063	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD ESTATAL	SEC. IGE				1,471,673	1,471,673	1,471,673	470.54%	32.0%	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	
138495	REHABILITACION DEL EDIFICIO DE PLANEACION DE LA SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	30 HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	FA-209	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD ESTATAL	SEC. IGE				2,162,534	2,162,534	2,162,534	1,655.59%	76.6%	0	OTROS	1.00	0.98	98.0%	METAS: EDIFICIO
138496	REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTROICO EN E.P. ELENA GARRO	30 HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	FA-192	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	SEC. IGE				251,443	251,443	251,443	100.00%	100.0%	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: ANEXO 1
138497	REHABILITACION EN LOS SISTEMAS ELECTROICOS, HIDRAULICOS, CERCO DE MALLA	30 HERMOSILLO	PLAN DE AYALA	RURAL	FA-216	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	SEC. IGE				157,403	157,403	157,403	4.58%	2.9%	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	
138498	REHABILITACION EN LOS SISTEMAS ELECTROICOS,HIDRAULICOS, CERCO DE MALLA	30 HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	FA-214	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	SEC. IGE				344,271	344,271	344,271	10.02%	2.9%	0	OTROS	1.00	0.70	70.0%	METAS: ANEXO 1
138499	REHABILITACION GENERAL DE AULAS, SERVIDOS SANITARIOS, SISTEMA ELECTROICO Y PINTURA GENERAL EN J.N. EVANGELINA PAREDES	30 HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	FA-062	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD ESTATAL															

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por un partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Esta prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros destinos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá de ser denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley aplicable y ante la autoridad competente.

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico		Información complementaria y explicación de variaciones		
													Acumulado al Trimestre				Avance %		Avance %				
													Total Anual	Modificado	Programado	Ejercido	18-11/13	20	Programado Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %
14	15	16	17	18-11/13	20	22	23	24-12/13	25														
190874	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO EL JAGUEY, HERMOSILLO	30 HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	NC1-840	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO MUNICIPAL DE HERMOSILLO	100	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	6,750,000	6,750,000	6,750,000	6,750,000	100.0%	0	OBRA	1.00	1.00	0.0%	0.0%
190875	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO EL JAGUEY, HERMOSILLO	30 HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	NC1-002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIENDNA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO MUNICIPAL DE HERMOSILLO	100000	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 146-DELEGACION FEDERAL EN SONORA	6,750,000	6,750,000	6,750,000	6,750,000	100.0%	0	OBRA	1.00	0.0%	0.0%	0.0%
190876	CONSTRUCCION DE ALCANTRILLADO SANITARIO EN LA COL. HACIENDA VIEJA PRIMERA ETAPA	42 NAVOJOA	NAVOJOA	URBANO	NC1-272	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO MUNICIPAL DE NAVOJOA	4400	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	1,474,326	1,474,326	1,482,000	1,474,326	100.0%	0	METRO LINEAL	5,981.00	0.0%	0.0%	0.0%
190877	ELABORACION DEL CATASTRO DE REDES DE ALCANTARILLADO	42 NAVOJOA	NAVOJOA	URBANO	NC1-273	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO MUNICIPAL DE NAVOJOA	103312	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	540,000	537,397	540,000	537,397	100.0%	0	ESTUDIO	1.00	0.0%	0.0%	0.0%
190878	PROYECTO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE	42 NAVOJOA	NAVOJOA	URBANO	NC1-271	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO MUNICIPAL DE NAVOJOA	90000	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	100.0%	0	PROYECTO	1.00	0.0%	0.0%	0.0%
190879	CONSTRUCCION DE EMISOR A PRESION 28 DE DIAMETRO	43 NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	NC1-013	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SAGARHPA CEA	34885	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	24,000,000	21,058,498	24,000,000	21,058,498	100.0%	0	OBRA	1.00	0.0%	0.0%	0.0%
190880	CONSTRUCCION DE PROYECTO DE COSECHAS DE LUVAS EN AREAS URBANAS	43 NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	NC-414	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SAGARHPA CEA	3000	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	500,000	500,000	500,000	500,000	100.0%	0	OBRA	1.00	0.0%	0.0%	0.0%
190881	PROYECTO EJECUTIVO DE REHABILITACION, AMPLIACION, SECTORIZACION Y CONTROL DE PRESIONES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	48 PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	URBANO	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO MUNICIPAL DE PUERTO PEÑASCO	100	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	800,000	720,000	800,000	720,000	100.0%	0	OBRA	1.00	0.0%	0.0%	0.0%
190882	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE BENTON JIMENEZ, DESDE LA AV. CAROLINA HASTA LA AV. ALFONSO	52 SAHUARIPA	SAHUARIPA	URBANO	NC2-709	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO MUNICIPAL DE SAHUARIPA	100	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	376,000	375,840	376,000	375,840	100.0%	0	OBRA	1.00	0.0%	0.0%	0.0%
190883	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA RED DE TARETAS Y DESCARGAS SOCIOCOMIARIAS EN LA CALLE BENTON JIMENEZ, DESDE LA AV. CAROLINA HASTA LA ALLENDA	52 SAHUARIPA	SAHUARIPA	URBANO	NC2-712	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO MUNICIPAL DE SAHUARIPA	1000	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	398,000	385,120	398,000	385,120	100.0%	0	OBRA	1.00	0.0%	0.0%	0.0%
190884	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE SAHUARIPA	52 SAHUARIPA	SAHUARIPA	URBANO	NC2-713	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO MUNICIPAL DE SAHUARIPA	100	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	800,000	800,000	800,000	800,000	100.0%	0	OBRA	1.00	0.0%	0.0%	0.0%
190885	CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL SUBCOLECTOR JASMIN	55 SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	NC1-399	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	MUNICIPIO DE SLRC	2648	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	2,145,746	2,145,746	2,145,746	2,145,746	100.0%	0	OBRA	1.00	0.0%	0.0%	0.0%
190886	CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SUBCOLECTOR EIDO ORIENTE	55 SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	NC1-400	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	MUNICIPIO DE SLRC	8085	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	5,334,577	5,334,577	5,334,577	5,249,283	98.4%	0	OBRA	1.00	0.0%	0.0%	0.0%
190887	CONSTRUCCION DE PLANTA DE ETAPADO DE AGUAS RESIDUALES (PRIMERA ETAPA)	55 SAN LUIS RIO COLORADO	LUIS SANJHEZ	RURAL	NC2-792	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO MUNICIPAL DE SLRC	100	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	3,500,000	3,499,209	3,500,000	3,499,209	100.0%	0	TITRO POR SEGUNDO PRODUCTO	17.00	0.0%	0.0%	0.0%
190888	PROYECTO EJECUTIVO DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO RECONSTRUCCION	55 SAN LUIS RIO COLORADO	GOLFO DE SANTA CLARA	URBANO	NC2-793	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO MUNICIPAL DE SLRC	100	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	1,520,000	1,520,000	1,520,000	1,520,000	100.0%	0	OBRA	1.00	0.0%	0.0%	0.0%
190889	REFORMAZMTO DE RED DE AGUA POTABLE EN LAS ZONAS 2, TUBERA DE PVC DE 3 DE DIAMETRO	70 GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES	SONOITA	URBANO	NC1-254	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO MUNICIPAL DE PLUTARCO ELIAS CALLES	1883	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	1,104,505	1,104,505	1,104,505	1,104,505	100.0%	0	METRO LINEAL	3,360.00	0.0%	0.0%	0.0%
190890	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR DE LA CALLE 36 A LA 42 ENTRE AVENIDA MEXICO Y LA 28	2 AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	URBANO	NC1-234	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO MUNICIPAL DE AGUA PRIETA	17889	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	2,177,408	2,177,408	2,177,408	2,177,408	100.0%	0	METROS LINEALES	17,889.00	5,550.00	31.0%	
190891	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN EL FRACCIONAMIENTO BICENTENARIO (2 ETAPA) MODIFICACION	52 SAHUARIPA	SAHUARIPA	URBANO	NC2-711	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO MUNICIPAL DE SAHUARIPA	100	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	840,000	840,000	840,000	863,809	102.8%	0	OBRA	1.00	0.0%	0.0%	0.0%
190892	ELABORACION Y LEVANTAMIENTO DEL PADRON DE USUARIOS	19 CANANEA	HEROICA CIUDAD DE CANANEA	URBANO	NC1-395	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SAGARHPA CEA	103312	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	810,000	802,394	810,000	802,394	100.0%	0	OBRA	1.00	0.0%	0.0%	0.0%
190893	ELABORACION Y LEVANTAMIENTO DEL PADRON DE USUARIOS	25 EMPALME	EMPALME	URBANO	NC1-394	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SAGARHPA	40630	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	660,000	647,286	660,000	647,286	100.0%	0	PROYECTO	1.00	0.0%	0.0%	0.0%
190894	INTERCONEXION DEL POZO 9 AL TANQUE ELEVADO MAYOTERENA	25 EMPALME	EMPALME	URBANO	NC1-393	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SAGARHPA CEA	744	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	1,040,000	1,031,506	1,040,000	1,031,506	100.0%	0	OBRA	1.00	0.0%	0.0%	0.0%
190895	ELABORACION Y LEVANTAMIENTO DE PADRON DE USUARIOS	29 GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	URBANO	NC1-397	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SAGARHPA CEA	105107	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	900,000	878,270	900,000	878,270	100.0%	0	OBRA	1.00	0.0%	0.0%	0.0%
190896	REFORMAZMTO Y SECTORIZACION DE LA RED DE AGUA POTABLE, BACUM	13 BACUM	BACUM	URBANO	NC2-441	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	MUNICIPIO DE BACUM	100	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	360,000	354,695	360,000	354,695	100.0%	0	OBRA	1.00	0.0%	0.0%	0.0%
190897	INTERCONEXION DE NUEVA ZONA DE CAPTACION	19 CANANEA	CANANEITA	RURAL	NC1-392	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SAGARHPA CEA	31869	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	32,052,000	26,735,705	32,052,000	26,735,705	100.0%	0	OBRA	1.00	0.0%	0.0%	0.0%
190898	SUSTITUCION DE TOMAS DOMICILIARIAS CON EXCAVACION DIRIGIDA PRIMERA ETAPA HERMOSILLO	30 HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	NC1-005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIENDNA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL DE HERMOSILLO	100000	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 146-DELEGACION FEDERAL EN SONORA	1,768,400	1,768,400	1,768,400	1,768,400	100.0%	0	OBRA	1.00	0.0%	0.0%	0.0%
190899	SUMINISTRO E INSTALACION DE LINEAS MORADAS PARA LA REUTILIZACION DEL AGUA	42 NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	NC1-412	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SAGARHPA CEA	10626	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	360,000	360,000	360,000	360,000	100.0%	0	OBRA	1.00	0.0%	0.0%	0.0%
190900	REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EN CALLE GALEANA ENTRE CANANEA Y MEXICANCA	18 CAJEME	CIUDAD OBERGON	URBANO	NC1-277	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO MUNICIPAL DE CAJEME	15646	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	669,766	669,766	669,766	669,766	100.0%	0	METROS LINEALES	1,888.00	440.00	23.3%	
190901	REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN CALLE GALEANA ENTRE CANANEA Y MEXICANCA	18 CAJEME	CIUDAD OBERGON	URBANO	NC1-279	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO MUNICIPAL DE CAJEME	121357	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	7,830,609	7,830,609	7,830,609	7,830,609	100.0%	0	METRO LINEAL	1,801.00	0.0%	0.0%	0.0%
190902	REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA DEL COLECTOR PRINCIPAL EN EL CRUCE DEL CANAL BADO Y REHABILITACION DE COLECTOR PLUVIAL EN CRUCE DE	18 CAJEME	CIUDAD OBERGON	URBANO	NC1-281	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO MUNICIPAL DE CAJEME	178251	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	14,000,000	14,000,000	14,000,000	14,000,000	100.0%	0	OBRA	1.00	0.0%	0.0%	0.0%
190903	REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN CALLE GALEANA ENTRE CANANEA Y MEXICANCA	18 CAJEME	CIUDAD OBERGON	URBANO	NC1-280	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO MUNICIPAL DE CAJEME	15646	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	1,659,279	1,659,279	1,659,279	1,659,279	100.0%	0	METRO LINEAL	891.00	0.0%	0.0%	0.0%
190904	REHABILITACION DE 394 MT LINEALES DE 36 IN DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN CALLE GUERRERO ENTRE CALIFORNIA Y DURANGO	18 CAJEME	CIUDAD OBERGON	URBANO	NC1-278	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	GOBIERNO MUNICIPAL DE CAJEME	95600	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	1,721,533	1,721,533	1,721,533	1,721,533	100.0%	0	METROS LINEALES	394.00	0.0%	0.0%	0.0%
190905	SUMINISTRO E INSTALACION DE DOS MACROMEDIDORES	19 CANANEA	HEROICA CIUDAD DE CANANEA	URBANO	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SAGARHPA	100	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	180,000	66,662	180,000	66,662	100.0%	0	OBRA	1.00	0.0%	0.0%	0.0%
190906	REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARQUE INDUSTRIAL SANJHEZ TOROZA	29 GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	URBANO	NC1-410	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SAGARHPA CEA	3500	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	800,000	800,000	800,000	800,000	100.0%	0	OBRA	1.00	0.0%	0.0%	0.0%
190907	REHABILITACION DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN DIFERENTES COLONIAS	30 GUAYMAS	HERMOSILLO	URBANO	NC1-842	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIENDNA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	GOBIER													

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

"Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por un partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Esta prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros destinos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá de ser denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley aplicable y ante la autoridad competente."

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														14	15	16								
190156	PROYECTO INTEGRAL DE AGUA POTABLE	11-BACOACHI	BACOACHI	URBANO	BCOACHI	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIOS	VARIOS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 146- DELEGACION FEDERAL EN SONORA	245,000	0	245,000	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.0%	0.0%	
190157	REPERFORACION, AFORO Y ANALISIS DE CAUDAL DE AGUA DE POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN BATACONICA, BACUM	12-BACUM	BATACONICA (MUSCO CHOPUCUN)	RURAL	NCI-416	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	SAGARPPA CEA	885	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 146- DELEGACION FEDERAL EN SONORA	900,000	900,000	900,000	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%		
190158	PROYECTO INTEGRAL DE AGUA POTABLE, MIGUEL ALEMAN (LA NORIA), BACUM	12-BACUM	MIGUEL ALEMAN (LA NORIA)	RURAL	NCI-753	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIOS	478	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 146- DELEGACION FEDERAL EN SONORA	245,000	245,000	245,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.0%	0.0%		
190159	REPOSICION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EL JOSE MARIA MORELOS	17-CARBONCA	ROSE MARIA MORELOS	RURAL	NCI-403	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIOS	490	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 146- DELEGACION FEDERAL EN SONORA	1,350,000	1,350,000	1,350,000	100.0%	0	0	METROS LINEALES	7,381.00	7,381.00	100.0%		
190160	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	18-CAEME	FRANCISCO I. MADRERO (CAMPO 30)	RURAL	NCI-240	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	SAGARPPA CEA	1380	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 146- DELEGACION FEDERAL EN SONORA	3,010,000	3,010,000	3,010,000	100.0%	0	0	METROS LINEALES	9,713.00	9,713.00	100.0%		
190161	CONSTRUCCION DEL SISTEMA MULTIPLE DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN VARIAS LOC. DE CAHME (LA ETAPA)	18-CAEME	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	CAEME	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIOS	VARIOS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 146- DELEGACION FEDERAL EN SONORA	235,200	235,200	235,200	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.0%	0.0%		
190162	REPERFORACION, AFORO Y ANALISIS PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL PREDIO XICHTL	18-CAEME	CIUDAD OBERGON	URBANO	NCI-973	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIOS	173	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 146- DELEGACION FEDERAL EN SONORA	468,000	468,000	468,000	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%		
190163	REPERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD EL PUEBLO (IMS)	18-CAEME	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	NCI-972	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIOS	VARIOS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 146- DELEGACION FEDERAL EN SONORA	1,906,800	1,906,800	1,906,800	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%		
190166	INTRODUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO Y LAGUNA DE OXIDACION EN JECORI, CLUMPAS	23-CLUMPAS	JECORI	RURAL	NCI-444	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	SAGARPPA CEA	581	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 146- DELEGACION FEDERAL EN SONORA	3,750,000	3,750,000	3,750,000	100.0%	0	0	METROS LINEALES	8,075.00	1,615.00	20.0%		
190167	PROYECTO EIEC PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, ETCHOHUA	26-ETCHOHUA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	NCI-754	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIOS	1112	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 146- DELEGACION FEDERAL EN SONORA	245,000	245,000	245,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.0%	0.0%		
190168	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAM. DE AGUAS RESIDUALES EN CHUCARIT, ETCHOHUA	26-ETCHOHUA	CHUCARIT	RURAL	NCI-756	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIOS	1609	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 146- DELEGACION FEDERAL EN SONORA	420,000	420,000	420,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.0%	0.0%		
190169	REPERFORACION, AFORO Y ANALISIS DE CAUDAL DEL AGUA DE POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN GRANADOS	28-GRANADOS	GRANADOS	URBANO	NCI-730	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	SAGARPPA	928	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 146- DELEGACION FEDERAL EN SONORA	200,000	200,000	200,000	100.0%	0	0	POZO	1.00	0.0%	0.0%		
190170	PROYECTO PARA LA CONSTN. DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	31-HUICHINIERA	ARBIBAI	RURAL	NCI-1084	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIOS	376	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 146- DELEGACION FEDERAL EN SONORA	350,000	0	350,000	0	0.0%	0	PROYECTO	1.00	0.54	50.0%		
190174	PROYECTO EJECUTIVO PARA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	42-NAVOJIDA	CHIRIADOBAMPO	RURAL	NCI-287	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	SAGARPPA CEA	822	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 146- DELEGACION FEDERAL EN SONORA	600,000	600,000	600,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%		
190176	PROYECTO EJECUTIVO PARA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	42-NAVOJIDA	MASIACA	RURAL	NCI-286	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	MUNICIPIOS	1514	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 146- DELEGACION FEDERAL EN SONORA	420,000	420,000	420,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%		
190177	REPERFORACION, AFORO Y ANALISIS DE CAUDAL DE AGUA DE POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	46-OQUIJITA	OQUIJITA	URBANO	QUOJIDA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIOS	VARIOS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 146- DELEGACION FEDERAL EN SONORA	300,000	300,000	300,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.0%	0.0%		
190178	REPERFORACION, AFORO Y ANALISIS DE CAUDAL DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	48-PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	URBANO	PEÑASCO	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIOS	VARIOS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 146- DELEGACION FEDERAL EN SONORA	420,000	360,000	420,000	0	0.0%	0	PROYECTO	1.00	0.86	0.0%		
190179	PROYECTO INTEGRAL DE AGUA POTABLE	48-PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	URBANO	PEÑASCO	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIOS	VARIOS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 146- DELEGACION FEDERAL EN SONORA	245,000	245,000	245,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.0%	0.0%		
190180	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (PRIMERA ETAPA)	50-RAYON	RAYON	URBANO	NCI-239	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	SAGARPPA CEA	1400	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 146- DELEGACION FEDERAL EN SONORA	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.0%	0	0	METROS LINEALES	463.00	0.0%	0.0%		
190181	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN MATARACHI, SAHUARIPA	52-SAHUARIPA	MATARACHI	RURAL	NCI-501	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIOS	170	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 146- DELEGACION FEDERAL EN SONORA	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.0%	0	0	PROYECTO	2,100.00	0.0%	0.0%		
190182	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, MATARACHI	52-SAHUARIPA	MATARACHI	RURAL	NCI-502	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIOS	170	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 146- DELEGACION FEDERAL EN SONORA	500,000	500,000	500,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%		
190183	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, NATORA	52-SAHUARIPA	NATORA (SAN JOSE DE NATORA)	RURAL	NCI-503	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIOS	146	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 146- DELEGACION FEDERAL EN SONORA	500,000	500,000	500,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%		
190185	REPERFORACION, AFORO Y ANALISIS DE CAUDAL DEL AGUA DE POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	66-URES	SAN FLORE	RURAL	NCI-1082	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIOS	1500	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 146- DELEGACION FEDERAL EN SONORA	250,000	110,000	250,000	110.0%	0	0	POZO	1.00	1.48	100.0%		
190186	REPERFORACION, AFORO Y ANALISIS DE CAUDAL DEL AGUA DE POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	66-URES	SAN RAFAEL	RURAL	NCI-1081	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIOS	291	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 146- DELEGACION FEDERAL EN SONORA	250,000	110,000	250,000	110.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%		
190187	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTN. DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAM. DE AGUAS RESIDUALES	66-URES	EL SEGURO	RURAL	NCI-1083	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIOS	VARIOS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 146- DELEGACION FEDERAL EN SONORA	350,000	350,000	350,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.0%	0.0%		
190188	PROYECTO INTEGRAL DE AGUA POTABLE	67-VILLA HIDALGO	VILLA HIDALGO	URBANO	VILLA HIDALGO	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIOS	VARIOS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 146- DELEGACION FEDERAL EN SONORA	245,000	245,000	245,000	0	0.0%	0	PROYECTO	1.00	0.0%	0.0%		
190189	REPERFORACION, AFORO Y ANALISIS DE CAUDAL DE AGUA DE POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN MATAPE	68-VILLA PESQUERA	VILLA PESQUERA (MATAPE)	URBANO	NCI-443	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	SAGARPPA CEA	690	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 146- DELEGACION FEDERAL EN SONORA	500,000	500,000	500,000	100.0%	0	0	POZO	1.00	0.0%	0.0%		
190190	REPERFORACION, AFORO Y ANALISIS DE CAUDAL DEL AGUA DE POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUAS POTABLES EN MAYOBA	69-VECOBA	MAYCOBA	RURAL	NCI-731	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	SAGARPPA CEA	848	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 146- DELEGACION FEDERAL EN SONORA	0	0	0	0	0.0%	0	POZO	0.00	0.0%	0.0%		
190191	REPERFORACION, AFORO Y ANALISIS DE CAUDAL DEL AGUA DE POZO PARA ABSTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	69-VECOBA	TIPOCA	RURAL	NCI-1093	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	SAGARPPA CEA	533	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 146- DELEGACION FEDERAL EN SONORA	500,000	500,000	500,000	100.0%	0	0	POZO	1.00	0.0%	0.0%		
190192	PROYECTO INTEGRAL DE AGUA POTABLE	70-GENERAL PUJARCO ELIAS CALLES	SONOITA	URBANO	GRAL. P.E.C.	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIOS	VARIOS	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 146- DELEGACION FEDERAL EN SONORA	245,000	245,000	245,000	0	0.0%	0	PROYECTO	1.00	0.0%	0.0%		
190196	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	9-BACANORA	BACANORA	URBANO	NCI-1130	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIOS	547	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 146- DELEGACION FEDERAL EN SONORA	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.0%	0	0	METROS LINEALES	5,747.00	3,448.00	60.0%		
190193	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (PRIMERA ETAPA)	13-BANAMICHI	BANAMICHI	URBANO	EB-228	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	SAGARPPA CEA	1150	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 146- DELEGACION FEDERAL EN SONORA	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100.0%	0	0	METROS LINEALES	5,438.00	271.00	5.0%		
190194	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	42-NAVOJIDA	LOS BANUHSES	RURAL	NCI-283	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIOS	1303	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 146- DELEGACION FEDERAL EN SONORA	1,750,000	1,750,000	1,750,000	100.0%	0	0	METROS LINEALES	11,877.00	11,877.00	100.0%		
190195	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	42-NAVOJIDA	NAVOJIDA	URBANO	NCI-285	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	MUNICIPIOS	1214	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 146- DELEGACION FEDERAL EN SONORA	1,300,000	1,300,000	1,300,000	100.0%	0	0	METROS LINEALES	8,873.00	8,873.00	100.0%		
190196	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	42-NAVOJIDA	SANTA MARIA	RURAL	NCI-284	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	MUNICIPIOS	1044	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 146- DELEGACION FEDERAL EN SONORA	1,250,000	1,250,000	1,250,000	100.0%	0	0	METROS LINEALES	8,729.00	8,729.00	100.0%		
190197	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	59-SANTA CRUZ	MIGUEL HIDALGO (SAN LAZARO)	RURAL	NCI-238	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINIST																

ANEXO III

L- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FINANCIEROS
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por un partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Esta prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros destinos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá de ser denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley aplicable y ante la autoridad competente.

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
												Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
													14	15	16								
152823	PAVIMENTACION DE DIVERSAS VIALIDADES PARA EL MUNICIPIO DE BANAMICH	13-BANAMICH	BANAMICH	URBANO	NC2-1005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD ESTATAL	SIDUR	200	2,997,000	2,997,000	2,997,000	2,997,000	100.0%	0	METROS CUADRADOS	3,336.00	0.00	0.0%	0.0%	
152824	CONSTRUCCION DE PARADEROS TURISTICOS MAZDACHAHU	14-BAVIACORA	MAZDACHAHU	RURAL	FA-154	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD ESTATAL	SIDUR	15000	6,037,334	6,037,334	6,037,334	6,037,334	100.0%	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	0.0%	
152825	PAVIMENTACION DE DIVERSAS VIALIDADES PARA EL MUNICIPIO DE BAVIACORA	14-BAVIACORA	BAVIACORA	URBANO	NC2-1003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD ESTATAL	SIDUR	200	2,997,000	2,997,000	2,997,000	2,997,000	98.0%	0	METROS CUADRADOS	3,548.00	0.00	0.0%	0.0%	
152826	PAVIMENTACION DE LA CALLE MADERO	14-BAVIACORA	BAVIACORA	URBANO	NC2-687	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD ESTATAL	SIDUR	2000	753,729	753,729	753,729	753,729	100.0%	0	METRO CUADRADO	688.00	112.00	25.0%		
152827	PAVIMENTACION DE LA CALLE MADRERO	14-BAVIACORA	MAZDACHAHU	RURAL	NC2-682	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD ESTATAL	SIDUR	500	1,308,910	1,308,910	1,308,910	1,001,946	76.5%	0	METRO CUADRADO	1,181.00	1,108.00	98.0%		
152828	PAVIMENTACION DE LA CALLE RAYON	14-BAVIACORA	BAVIACORA	URBANO	NC2-683	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD ESTATAL	SIDUR	2000	423,486	423,486	423,486	423,486	100.0%	0	METRO CUADRADO	294.00	0.00	0.0%		
152829	PAVIMENTACION DE LA CALLE SIN NOMBRE	14-BAVIACORA	BAVIACORA	URBANO	NC2-685	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD ESTATAL	SIDUR	2000	170,939	170,939	170,939	170,939	100.0%	0	METRO CUADRADO	161.00	0.00	0.0%		
152830	PAVIMENTACION DE LACALLE PINO SUAREZ	14-BAVIACORA	BAVIACORA	URBANO	NC2-684	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD ESTATAL	SIDUR	2000	819,627	819,627	819,627	819,627	100.0%	0	METRO CUADRADO	659.00	0.00	0.0%		
152831	PAVIMENTACION DE LAS CALLES ALDEANAS A LA PLAZA PUBLICA	14-BAVIACORA	BAVIACORA	URBANO	NC2-686	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD ESTATAL	SIDUR	200	1,523,311	1,523,311	1,523,311	1,046,245	68.7%	0	METRO CUADRADO	1,793.00	1,793.00	100.0%		
152832	CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA EL PALACIO MUNICIPAL DE BAVISPE	15-BAVISPE	BAVISPE	URBANO	NC2-696	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD ESTATAL	SIDUR	1454	4,109,554	4,109,554	4,109,554	1,669,997	40.6%	0	OBRA	1.00	0.37	37.0%		
152833	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRALUJO EN CALLE JUAREZ NORTE	16-BENAMIN HILL	BENAMIN HILL	URBANO	NC2-677	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD ESTATAL	SIDUR	5285	5,887,405	5,887,405	5,887,405	2,457,700	41.7%	0	METRO CUADRADO	8,505.00	6,379.00	75.0%		
152834	CONSTRUCCION DE AULA E.P. JUAN FRANCISCO JAVIER	17-CABOICA	HEROICA CABOICA	URBANO	NC2-419	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD ESTATAL	SEC	30	491,556	491,556	491,556	491,556	100.0%	0	AULA	1.00	1.00	100.0%		
181607	PAVIMENTACION DE LA CALLE PITIGUAY Y R	17-CABOICA	HEROICA CABOICA	URBANO	ED-284	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD ESTATAL	SIDUR	500	687,363	687,363	687,363	687,363	100.0%	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%		
192835	PAVIMENTACION DE LA CALLE 9 ENTRE AVENIDA 4 Y 13 DE JULIO	17-CABOICA	HEROICA CABOICA	URBANO	NC2-1098	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD ESTATAL	SIDUR	69516	1,503,910	1,503,910	1,503,910	320,790	21.3%	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
192912	PAVIMENTACION DE LA CALLE 7 ENTRE AVENIDA 1 Y AVENIDA N	17-CABOICA	HEROICA CABOICA	URBANO	NC2-1100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD ESTATAL	SIDUR	69516	1,187,009	1,187,009	1,187,009	588,483	49.6%	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
192913	PAVIMENTACION DE LA CALLE CUARTA ENTRE AVENIDA 5 Y AVENIDA X	17-CABOICA	HEROICA CABOICA	URBANO	NC2-1099	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD ESTATAL	SIDUR	69516	2,155,430	2,155,430	2,155,430	1,013,367	47.0%	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
192914	AVIMENTACION DE LA CALLE AVILA MIEM ENTRE CALLE ZAGUALDE Y CALLE RODO	18-CAEME	CIUDAD OBRERON	URBANO	NC2-666	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD ESTATAL	SIDUR	23500	948,411	948,411	948,411	948,411	100.0%	0	METROS CUADRADOS	2,057.00	0.00	0.0%		
192915	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN LA COLONIA NUEVA VERDE EN CIUDAD OBRERON	18-CAEME	CIUDAD OBRERON	URBANO	NC2-1310	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD ESTATAL	SIDUR	800	544,958	544,958	544,958	544,958	100.0%	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%		
192916	CONSTRUCCION DE AULA E.P. PROF. JESUS AL AGUIRRE	18-CAEME	ESPERANZA	URBANO	NC2-620	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD ESTATAL	SEC	80	496,437	496,437	496,437	496,437	100.0%	0	AULA	1.00	1.00	100.0%		
192917	CONSTRUCCION DE AULA E.P. RICARDO FLORES MAGON	18-CAEME	VICENTE GUERRERO (EL PORTON)	RURAL	NC2-621	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD ESTATAL	SEC	30	496,437	496,437	496,437	496,437	100.0%	0	AULA	1.00	1.00	100.0%		
192918	CONSTRUCCION DE INHOUTAS Y PAVIMENTACION DE VIALIDADES EN LA COLONIA VALLE VERDE CALABRE	18-CAEME	CIUDAD OBRERON	URBANO	NC2-783	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD ESTATAL	SIDUR	23500	8,726,277	8,726,277	8,726,277	7,084,367	81.2%	0	METROS CUADRADOS	4,650.00	4,650.00	100.0%		
192919	CONSTRUCCION DE LA CALLE ALBATOS ENTRE ZARFO Y RUBI EN LA COLONIA VALLE VERDE	18-CAEME	CIUDAD OBRERON	URBANO	NC2-1174	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD ESTATAL	SIDUR	700	247,786	247,786	247,786	247,786	100.0%	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
192920	CONSTRUCCION DE LABORATORIO EN LA UNIDAD SUR DE CD. OBRERON DE LA UNIV. DE SONORA	18-CAEME	CIUDAD OBRERON	URBANO	NC2-996	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD ESTATAL	SIDUR	3500	247,786	247,786	247,786	247,786	100.0%	0	METROS CUADRADOS	0.00	0.00	0.0%		
192921	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS, REHABILITACION DE BEBIDORES E INSTALACIONES EL.E.C. L.P. 18 MARZO EN NUEVA CASA DE TERAS	18-CAEME	NUEVA CASA DE TERAS	RURAL	NC2-799	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD ESTATAL	SEC IGE	33	713,335	713,335	713,335	713,335	100.0%	0	OBRA	3.00	0.00	0.0%		
192922	CONSTRUCCION DE SUBESTACION Y ALIMENTADORES ELECTRICOS, ESC. SECUNDARIA T.E.C. NO. 56 EN CD. OBRERON	18-CAEME	CIUDAD OBRERON	URBANO	NC2-801	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD ESTATAL	SEC IGE	1186	1,417,563	1,417,563	1,417,563	1,417,563	100.0%	0	OBRA	2.00	2.00	100.0%		
192923	CONSTRUCCION DEL ACCESO GENERAL AL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD DE SONORA UNIDAD SUR EN CD. OBRERON	18-CAEME	CIUDAD OBRERON	URBANO	NC2-1138	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD ESTATAL	SIDUR	2000	12,387,600	12,387,600	12,387,600	13,144,786	98.0%	0	OBRA	0.00	0.00	0.0%		
192924	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO ASFALTICO DE ANTONIO OCHOA ENTRE PROSPEROS, VICENTE PADILLA Y 400 CARRE, NORTE	18-CAEME	CIUDAD OBRERON	URBANO	NC2-1048	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD ESTATAL	SIDUR	0	0	0	0	0	0.0%	0	METROS CUADRADOS	2,651.00	0.00	0.0%		
192925	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO ASFALTICO DE CALLE ANTONIO OCHOA ENTRE CTM Y PROLONGACION VICENTE PADILLA	18-CAEME	CIUDAD OBRERON	URBANO	NC2-1047	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD ESTATAL	SIDUR	180	1,940,543	1,940,543	1,940,543	1,940,543	100.0%	0	METROS CUADRADOS	3,064.00	0.00	0.0%		
192926	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO ASFALTICO DE CALLE GOLONDRINAS ENTRE PROL. VICENTE PADILLA Y CALLE 400	18-CAEME	CIUDAD OBRERON	URBANO	NC2-1054	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD ESTATAL	SIDUR	0	0	0	0	0	0.0%	0	METROS CUADRADOS	1,750.00	0.00	0.0%		
192927	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO ASFALTICO DE CALLEAGUILES SERDAN, L. CARDENAS Y VENUSTIANO CARRANZA	18-CAEME	CIUDAD OBRERON	URBANO	NC2-1055	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD ESTATAL	SIDUR	180	4,759,093	4,759,093	4,759,093	4,759,093	100.0%	0	METROS CUADRADOS	5,531.00	0.00	0.0%		
192928	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO ASFALTICO DE CALLES BENITOJUAREZ Y RAMON CARRITERO	18-CAEME	COCOCIT	URBANO	NC2-1311	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD ESTATAL	SIDUR	10000	2,946,991	2,946,991	2,946,991	2,946,991	100.0%	0	METROS CUADRADOS	4,511.00	4,511.00	100.0%		
192929	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO ASFALTICO DECALLE MIGNON ZAPATA Y RENTO JUAREZ ENTRE LAZARO CARDENAS Y CALLE SUR	18-CAEME	CIUDAD OBRERON	URBANO	NC2-1056	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD ESTATAL	SIDUR	180	2,946,991	2,946,991	2,946,991	2,946,991	100.0%	0	METROS CUADRADOS	1,122.00	0.00	0.0%		
192930	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO ASFALTICO DECALLE GOLONDRINAS ENTRE CTM Y PROL. VICENTE PADILLA	18-CAEME	CIUDAD OBRERON	URBANO	NC2-1053	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD ESTATAL	SIDUR	0	10,392,915	10,392,915	10,392,915	10,392,915	100.0%	0	METROS CUADRADOS	0.00	0.00	0.0%		
192931	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO ASFALTICO DECALLE SATURNINO SALDARRIEN ENTRE CTM Y 400	18-CAEME	CIUDAD OBRERON	URBANO	NC2-1057	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD ESTATAL	SIDUR	0	0	0	0	0	0.0%	0	OBRA	0.00	0.00	0.0%		
192932	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO ASFALTICO DECALLECORONZANTE 23 REGIMIENTO DE CABALLERIA MOTORIZADA Y CTM	18-CAEME	CIUDAD OBRERON	URBANO	NC2-1049	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD ESTATAL	SIDUR	180	2,017,271	2,017,271	2,017,271	2,017,271	100.0%	0	METROS CUADRADOS	2,680.00	0.00	0.0%		
192933	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO ASFALTICO DECALLE GOLONDRIN ENTRE CTM Y VICENTE PADILLA	18-CAEME	CIUDAD OBRERON	URBANO	NC2-1050	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD ESTATAL	SIDUR	180	1,419,060	1,419,060	1,419,060	1,419,060	100.0%	0	METROS CUADRADOS	1,910.00	0.00	0.0%		
192934	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO ASFALTICO DE CALLE GOLONDRINAS ENTRE 23 REGIMIENTO DE CABALLERIA MOTORIZADA Y CTM	18-CAEME	CIUDAD OBRERON	URBANO	NC2-1052	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD ESTATAL	SIDUR	180	1,742,318	1,742,318	1,742,318	1,742,318	100.0%	0	METROS CUADRADOS	2,380.00	0.00	0.0%		
192935	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO ASFALTICO DE CALLES MIGNON DELSARIC, MIGNON COCOSERA, MIGNON TOAYE Y CUCUPRE	18-CAEME	CIUDAD OBRERON	URBANO	NC2-1332	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD ESTATAL	SIDUR	10000	4,751,809	4,751,809	4,751,809	4,751,809	100.0%	0	METROS CUADRADOS	7,079.00	7,079.00	100.0%		
192936	PAVIMENTACION DE AVENIDA PUERTO DE ACAPULCO ENTRE CALLE RAMON GUZMAN	18-CAEME	CIUDAD OBRERON	URBANO	NC2-660	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD ESTATAL	SIDUR	23500	1,510,089	1,510,089	1,510,089	1,510,089	100.0%	0	METROS CUADRADOS	2,248.00	0.00	0.0%		
192937	PAVIMENTACION DE AVENIDA PUERTO DE ENSENADA CALLE PLAN DE AYALA Y CALLE RAMON GUZMAN	18-CAEME	CIUDAD OBRERON	URBANO	NC2-661	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD ESTATAL	SIDUR	0	874,867	874,867	874,867	874,867	100.0%	0	METROS CUADRADOS	2,200.00	0.00	0.0%		
192938	PAVIMENTACION DE LA CALLE ADDOYO DE LA HUERTA ENTRE CALLE PLAN DE GUADALUPE Y CALLE RODO	18-CAEME	CIUDAD OBRERON	URBANO																			

ANEXO III

LÍQUIDO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por un partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Esta prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros destinos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá de ser denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley aplicable y ante la autoridad competente.

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance Pílo	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Información complementaria y explicación de variaciones									
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	20	21	22	23	24-21/20
														14	15	16													
152884	PAVIMENTACION DE DIVERSAS VIALIDADES PARA EL MUNICIPIO DE DIVISADEROS	24-DIVISADEROS	DIVISADEROS	URBANO	NC2-989	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD ESTATAL	SIDUR	200	23-PROVISIONES SAARABLES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,997,000	2,997,000	2,997,000	2,997,000	98.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,264.00	0.0%	0.0%						
152885	ACTUALIZACION DEL PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DEL CENTRO DE POBLACION DE EMPALME	25-EMPALME	EMPALME	URBANO	NC2-1323	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD ESTATAL	SIDUR	3000	23-PROVISIONES SAARABLES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	217,200	217,200	217,200	217,200	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.0%	100.0%						
152886	CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE ALIMENTADORES	25-EMPALME	EMPALME	URBANO	NC2-1194	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD ESTATAL	SEC ISIE	195	23-PROVISIONES SAARABLES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	614,688	614,688	614,688	614,688	100.0%	0	0	ALA	1.00	0.0%	5.0%						
152887	PAVIMENTACION DE DIVERSAS VIALIDADES CON CARPETA ASFALTICA EN BACABAMPO	26-ETCHOJIDA	ETCHOJIDA	URBANO	NC2-997	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD ESTATAL	SIDUR	850	23-PROVISIONES SAARABLES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	9,990,000	9,990,000	9,990,000	9,990,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	12,896.00	0.0%	0.0%						
152888	PAVIMENTACION DE LA AVE. NICOLAS BRAVO ENTRE GUERRERO Y RIVADABEA RODRIGUEZ Y 16 DE SEPTIEMBRE Y CENTENARIO	26-ETCHOJIDA	ETCHOJIDA	URBANO	ED-202	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD ESTATAL	SIDUR	8342	23-PROVISIONES SAARABLES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,579,000	2,579,000	2,579,000	2,579,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.0%	0.0%						
152889	PAVIMENTACION DE LA AVENIDA VICENTINO ALLENDE ENTRE GUERRERO Y RAFAELA RODRIGUEZ Y 16 DE SEPTIEMBRE Y CENTENARIO	26-ETCHOJIDA	ETCHOJIDA	URBANO	ED-201	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD ESTATAL	SIDUR	8342	23-PROVISIONES SAARABLES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,410,501	2,410,501	2,410,501	2,410,501	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.0%	100.0%						
152890	PAVIMENTACION DE LA CALLE CENTENARIO ENTRE MIGUEL HIDALGO Y JESUS GARCIA	26-ETCHOJIDA	ETCHOJIDA	URBANO	ED-200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD ESTATAL	SIDUR	8342	23-PROVISIONES SAARABLES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,152,301	3,152,301	3,152,301	3,152,301	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.0%	100.0%						
152891	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAVIENDA HIDALGO EN ESQUEDA	27-FRONTERAS	FRONTERAS	URBANO	NC2-517	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD ESTATAL	SIDUR	800	23-PROVISIONES SAARABLES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,638,334	2,638,334	2,638,334	2,638,334	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,949.00	0.0%	0.0%						
152892	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PUTALCO ELIAS CALLES ROSQUETA	27-FRONTERAS	ESQUEDA	URBANO	NC2-518	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD ESTATAL	SIDUR	800	23-PROVISIONES SAARABLES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,226,515	1,226,515	1,226,515	1,226,515	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,375.00	0.0%	0.0%						
152893	ACTUALIZACION DEL PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DEL CENTRO DE POBLACION DE GUAYMAS	29-GUAYMAS	GUAYMAS	URBANO	NC2-1322	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD ESTATAL	SIDUR	5000	23-PROVISIONES SAARABLES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	233,652	233,652	233,652	233,652	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.0%	100.0%						
152894	ACTUALIZACION DEL PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DEL CENTRO DE POBLACION DE SAN CARLOS	29-GUAYMAS	SAN CARLOS (SAN CARLOS NUEVO GUAYMAS)	RURAL	NC2-1324	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD ESTATAL	SIDUR	3000	23-PROVISIONES SAARABLES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	207,000	207,000	207,000	207,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.0%	100.0%						
152895	AVIMIENTACION DELSCRUCIO EN LAS PLAZAS	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	URBANO	NC2-638	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD ESTATAL	SIDUR	15000	23-PROVISIONES SAARABLES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,870,817	1,870,817	1,870,817	1,870,817	63.4%	0	0	OBRA	1.00	0.9%	98.0%						
152896	CONSTRUCCION DE ALUA E.P. AMAADO NIEVO	29-GUAYMAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	NC2-422	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD ESTATAL	SEC	30	23-PROVISIONES SAARABLES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	491,556	491,556	491,556	491,556	100.0%	0	0	ALA	1.00	1.0%	100.0%						
152897	CONSTRUCCION DE ALUA E.P. SEBASTIAN GONZALEZ	29-GUAYMAS	VICAM PUEBLO	RURAL	NC2-623	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD ESTATAL	SEC	30	23-PROVISIONES SAARABLES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	496,437	496,437	496,437	496,437	100.0%	0	0	ALA	1.00	0.0%	0.0%						
152898	CONSTRUCCION DE COLECTOR DE BQ EN EL BLDV. PEDRO G. MORENO ENTRE CALLES 7 Y GUAYMAS	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	URBANO	NC2-787	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD ESTATAL	SIDUR	23500	23-PROVISIONES SAARABLES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	827,330	827,330	827,330	789,943	95.5%	0	0	METROS LINEALES	120.00	120.0%	100.0%						
152899	CONSTRUCCION DE LA AVENIDA VII ENTRE CALLE 20 Y CALLE 21	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	URBANO	NC2-442	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD ESTATAL	SIDUR	35000	23-PROVISIONES SAARABLES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	0	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	0.00	0.0%	0.0%						
153000	CONSTRUCCION DE PABELLON DEGRANAMIA Y HALTEROLUJA EN LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO ALFONSO ALFONSO (SEGUNDA ETAPA)	29-GUAYMAS	SAN CARLOS (SAN CARLOS NUEVO GUAYMAS)	RURAL	NC2-698	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD ESTATAL	SIDUR	30000	23-PROVISIONES SAARABLES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,233,000	4,233,000	4,233,000	4,233,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.0%	0.0%						
153001	CONSTRUCCION DE SISTEMAS ALIMENTADORES ELECTRICOS	29-GUAYMAS	SAN CARLOS (SAN CARLOS NUEVO GUAYMAS)	RURAL	NC2-1192	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD ESTATAL	SEC ISIE	176	23-PROVISIONES SAARABLES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	614,766	614,766	614,766	614,766	100.0%	0	0	ALA	1.00	0.0%	5.0%						
153002	CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE ALIMENTADORES	29-GUAYMAS	CASAS BLANCAS	RURAL	NC2-1190	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD ESTATAL	SEC ISIE	106	23-PROVISIONES SAARABLES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	664,513	664,513	664,513	664,513	100.0%	0	0	ALA	1.00	0.3%	32.0%						
153003	CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE ALIMENTADORES	29-GUAYMAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	NC2-1196	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD ESTATAL	SEC ISIE	46	23-PROVISIONES SAARABLES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	550,450	550,450	550,450	550,450	100.0%	0	0	ALA	1.00	1.0%	100.0%						
153004	CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE ALIMENTADORES	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	URBANO	NC2-1195	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD ESTATAL	SEC ISIE	46	23-PROVISIONES SAARABLES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	387,525	387,525	387,525	387,525	100.0%	0	0	ALA	1.00	0.0%	0.0%						
153005	CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE ALIMENTADORES ELEC. EN LA ESC. TELECOMUNICACIONES NO. 355	29-GUAYMAS	RAHUM	RURAL	NC2-1197	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD ESTATAL	SEC ISIE	42	23-PROVISIONES SAARABLES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	386,003	386,003	386,003	386,003	100.0%	0	0	ALA	1.00	1.0%	100.0%						
153006	LABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA PAVIMENTACION DE CALES EN RUTAS DE CAMIONES DE VARIAS COLUMNAS DE GUAYMAS	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	URBANO	NC2-1314	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD ESTATAL	SIDUR	3000	23-PROVISIONES SAARABLES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	31,642	31,642	31,642	31,642	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.0%	100.0%						
153007	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	URBANO	NC2-1040	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD ESTATAL	SIDUR	950	23-PROVISIONES SAARABLES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	533,144	533,144	533,144	533,144	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	396.00	0.0%	0.0%						
153008	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE 10 MAGDALENA ENTRE CALLENO GUAYMAS Y CALLE 10 YAGUAI	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	URBANO	NC2-1045	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD ESTATAL	SIDUR	950	23-PROVISIONES SAARABLES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	870,235	870,235	870,235	870,235	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	666.00	0.0%	0.0%						
153009	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DEAVENIDA VIII ENTRE CALLES 5 Y CALLE 9	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	URBANO	NC2-1039	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD ESTATAL	SIDUR	950	23-PROVISIONES SAARABLES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,151,757	2,151,757	2,151,757	2,151,757	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,672.00	0.0%	0.0%						
153010	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	URBANO	NC2-1038	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD ESTATAL	SIDUR	950	23-PROVISIONES SAARABLES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,666,083	1,666,083	1,666,083	1,666,083	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,487.00	0.0%	0.0%						
153011	PAVIMENTACION A BASE DECONCRETO HIDRAULICO DE AVE 8 ENTRE CALLE 7 Y BLDV. BENITO JUAREZ, GUAYMAS	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	URBANO	NC2-1337	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD ESTATAL	SIDUR	950	23-PROVISIONES SAARABLES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	6,590,571	6,590,571	6,590,571	6,590,571	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	6,568.00	6,568.00	100.0%						
153012	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE AVENIDA XIII ENTRE L. RAMOS	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	URBANO	NC2-1043	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD ESTATAL	SIDUR	950	23-PROVISIONES SAARABLES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,284,844	1,284,844	1,284,844	1,284,844	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	842.00	0.0%	0.0%						
153013	PAVIMENTACION ABASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE 4 ENTRE AVENIDA V Y AVENIDA VII	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	URBANO	NC2-1044	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD ESTATAL	SIDUR	950	23-PROVISIONES SAARABLES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	653,531	653,531	653,531	653,531	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	600.00	0.0%	0.0%						
153014	PAVIMENTACION BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	URBANO	NC2-950	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD ESTATAL	SIDUR	950	23-PROVISIONES SAARABLES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,505,284	2,505,284	2,505,284	2,505,284	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,284.00	0.0%	0.0%						
153015	PAVIMENTACION BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE AVENIDA X	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	URBANO	NC2-1041	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD ESTATAL	SIDUR	0	23-PROVISIONES SAARABLES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	0	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	6,568.00	0.0%	0.0%						
153016	PAVIMENTACION BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DECALLE SAHARIPA ENTRE CALLE NO.10BOMBEO Y PASO CENTINELA	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	URBANO	NC2-1046	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD ESTATAL	SIDUR	950	23-PROVISIONES SAARABLES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	727,560	727,560	727,560	727,560	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	585.00	0.0%	0.0%						
153017	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE 16Y FEDERAL DEL TRABAJO EN EL SECTOR GUAYMAS NORTE	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	URBANO	NC2-558	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD ESTATAL	SIDUR	1500	23-PROVISIONES SAARABLES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	7,050,404	7,050,404	7,050,404	7,050,404	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	13,278.00	0.0%	0.0%						
153018	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE AVENIDA XIII ENTRE CALLE SIQUILUPPE CURIELLAS Y CALLE 10, COLUMNA BIRCORATA, GUAYMAS	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	URBANO	NC2-560	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD ESTATAL	SIDUR	1500	23-PROVISIONES SAARABLES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,213,953	1,213,953	1,213,953	1,213,953	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,295.00								

ANEXO III

L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

"Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por un partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Esta prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros destinos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá de ser denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley aplicable y ante la autoridad competente."

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico		Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				Avance %	Generadores	Ejercidos	Unidad de Medida		Programado Anual	Acumulado al Trimestre	
														14	15	16	17							18-19/13	19
193143	CONFORMACION DE ESTACIONAMIENTO EN PARQUE LA MANGA	30 HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	NC2-721	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD ESTATAL	SIDUR	3000	23.PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	128,000	128,000	128,000	128,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.0%	0.0%		
193144	CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO EN EJE URBIL VILLA DEL PRADO	30 HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	NC2-624	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD ESTATAL	SEC	80	23.PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	448,880	448,880	448,880	448,880	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
193145	CONSTRUCCION DE AULA, ESC. SECUNDARIA TECNICA 14	30 HERMOSILLO	HERMOSILLO	RURAL	NC2-627	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD ESTATAL	SEC	45	23.PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	496,437	496,437	496,437	496,437	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
193146	CONSTRUCCION DE DISTRIBUCION VIVO BLVD LUIS ENCINAS Y REFORMA	30 HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	NC2-419	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD ESTATAL	SIDUR	100000	23.PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	0	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	0.00	0.0%	0.0%		
193147	CONSTRUCCION DE ODS AULAS, SERVICIOS SANITARIOS, CERCO PERIMETRAL, REBBERO Y PLAZA CIVICA, E.P. PALO FIERRO	30 HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	NC2-579	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD ESTATAL	SEC	70	23.PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,446,869	3,446,869	3,446,869	3,446,869	100.0%	0	0	OBRA	7.00	0.0%	0.0%		
193148	CONSTRUCCION DE ODS AULAS, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXT. ESC. SECUNDARIA N° PASCO DE FERRASIA	30 HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	NC2-580	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD ESTATAL	SEC	70	23.PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,746,931	3,746,931	3,746,931	3,746,931	100.0%	0	0	OBRA	4.00	0.0%	0.0%		
193149	CONSTRUCCION DE DOSAULAS, SERVICIOS SANITARIOS, PLAZA CIVICA, BEBBERO Y CERCO PERIMETRAL,ESC. SECUNDARIA N°C LAS PLACTAS URB VILLA DEL PRADO	30 HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	NC2-583	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD ESTATAL	SEC	120	23.PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,746,931	3,746,931	3,746,931	3,746,931	100.0%	0	0	OBRA	6.00	0.0%	0.0%		
193150	CONSTRUCCION DE LA CALLE PRIVADA BALDEBRAMA ENTRE EJIDO Y 5 DE MAYO	30 HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	NC2-813	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD ESTATAL	SIDUR	6218	23.PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,376,928	1,376,928	1,376,928	1,376,928	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,059.00	1.00	0.0%		
193151	CONSTRUCCION DE LOSA SUPERIOR DEL CANAL LAZARO CARDENAS, DE TRAMO A-5-049	30 HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	NC2-882	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD ESTATAL	SIDUR	5000	23.PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,815,578	1,815,578	1,815,578	1,815,578	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
193152	CONSTRUCCION DE MODULO DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL POLIGONO EL APACHE	30 HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	NC2-6300	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD ESTATAL	SIDUR	6300	23.PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	254,314	254,314	254,314	254,314	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
193153	CONSTRUCCION DE PALAPA EN POLIGONO EL APACHE	30 HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	NC2-1299	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD ESTATAL	SIDUR	6300	23.PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	57,964	57,964	57,964	57,964	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
193154	CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA COLONIA NUEVA ESPAÑA, HERMOSILLO	30 HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	NC2-780	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD ESTATAL	SIDUR	2500	23.PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	750,000	750,000	750,000	750,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
193155	CONSTRUCCION DE PLAZA 2010, HERMOSILLO	30 HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	RD-036	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD ESTATAL	SIDUR	100000	23.PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	14,340,223	14,340,223	14,340,223	14,340,223	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
193156	CONSTRUCCION DE FUENTE VEHICULAR	30 HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	NC2-1146	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD ESTATAL	SIDUR	10000	23.PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,733,030	2,733,030	2,733,030	2,655,960	97.2%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
193157	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA PROLONGACION DEL BLVD. LUZ VALENCIA	30 HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	NC2-1172	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD ESTATAL	SIDUR	10000	23.PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,289,109	2,289,109	2,289,109	2,289,109	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.0%	0.0%		
193158	CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE ALIMENTADORES	30 HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	NC2-1188	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD ESTATAL	SEC IGE	241	23.PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	705,524	705,524	705,524	705,524	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
193159	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTICA, RAMPA, PUERTA DE EMERGENCIA, ALARMA Y PINTURA, J.N. MISEREROS, HERMOSILLO	30 HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	NC2-796	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD ESTATAL	SEC IGE	148	23.PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	852,461	852,461	852,461	852,461	100.0%	0	0	LOTE	5.00	5.00	100.0%		
193160	CONSTRUCCION DEL CALLEJON SERO, DE TRAYO ENTRE LEONA VICARIO Y PRIV. BALDEBRAMA	30 HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	NC2-812	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD ESTATAL	SIDUR	3946	23.PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	865,701	865,701	865,701	865,701	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,932.00	0.0%	0.0%		
193161	CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DEL INSTITUTO DE CAPACITACION COMPETITIVIDAD	30 HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	NC2-1162	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD ESTATAL	SEC	100	23.PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,282,095	4,282,095	4,282,095	4,282,095	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.0%	0.0%		
193162	CONSTRUCCION E EQUIPAMIENTO DESEPORTIVO REFORMA (LEY 57), HERMOSILLO	30 HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	NC2-771	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD ESTATAL	SEC CODISON	10000	23.PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	24,225,420	24,225,420	24,225,420	24,225,420	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.45	45.0%		
193163	EMPASTADO NATURAL DE CAMPO EN LA UNIDAD DEPORTIVA NACAMERI	30 HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	NC2-725	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD ESTATAL	SIDUR	20000	23.PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,150,000	1,150,000	1,150,000	1,150,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.0%	0.0%		
193164	MODERNIZACION DE LA FISIOMOMIA URBANA EN LA CALLE MATAMOROS (II ETAPA) ENTRE DR. NORIEGA Y SIERRA	30 HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	NC2-866	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD ESTATAL	SIDUR	0	23.PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	0	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	0.00	0.0%	0.0%		
193165	MODERNIZACION DE LA FISIOMOMIA URBANA (II ETAPA) DEL PARQUE MAJERO EN LA COLONIA CENTRO	30 HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	NC2-1285	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD ESTATAL	SIDUR	10000	23.PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	0	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	0.00	0.0%	0.0%		
193166	OBRAS COMPLEMENTARIAS EN UNIDAD DEPORTIVA RAFAEL GORDO CAMPOY	30 HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	NC2-714	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD ESTATAL	SIDUR	10000	23.PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,945,019	3,945,019	3,945,019	3,945,019	100.0%	0	0	OBRA	0.00	0.0%	0.0%		
193167	OBRAS COMPLEMENTARIAS EN DEPORTIVO LA VEREBENA	30 HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	NC2-716	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD ESTATAL	SIDUR	12000	23.PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,560,000	1,560,000	1,560,000	1,560,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.0%	0.0%		
193168	OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA UNIDAD DEPORTIVA CENTRAL LA SAUCEA	30 HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	NC2-717	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD ESTATAL	SIDUR	20000	23.PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.0%	0.0%		
193169	OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA UNIDAD DEPORTIVA PARQUE LA ANGENA	30 HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	NC2-724	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD ESTATAL	SIDUR	10000	23.PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	0	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	0.00	0.0%	0.0%		
193170	OBRAS COMPLEMENTARIAS EN UNIDAD DEPORTIVA PARQUE LA ANGENA	30 HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	NC2-718	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD ESTATAL	SIDUR	5000	23.PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	700,000	700,000	700,000	700,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.0%	0.0%		
193171	OBAS COMPLEMENTARIAS EN UNIDAD DEPORTIVA LUIS AMETAY Y IZOTE	30 HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	NC2-723	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD ESTATAL	SIDUR	5000	23.PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	732,000	732,000	732,000	732,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.0%	0.0%		
193172	PAVIMENTACION DE BLVD. LOS MARIANOS ENTRE IMPERIAL Y LOS PINOS PARA ACCESO A LA UNIDAD DEPORTIVA LA SAUCEA	30 HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	NC2-722	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD ESTATAL	SIDUR	20000	23.PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.0%	0.0%		
193173	PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO EN LA CALLE QUINTA MAYOR ENTRE CALLEJON DE LOS ANGELES Y CALLE LAZO DEL CONE DE LA COLONIA CASA GRANDE	30 HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	NC2-1290	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD ESTATAL	SIDUR	5600	23.PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,750,000	2,750,000	2,750,000	2,750,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	5,120.00	0.0%	0.0%		
193174	PAVIMENTACION DE LA AVENIDA CANAL PRINCIPAL ENTRE LAS CALLES AGOSTURA Y PRESA DEL FUJITE	30 HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	NC2-825	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD ESTATAL	SIDUR	31605	23.PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	316,605	316,605	316,605	316,605	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	704.00	0.0%	0.0%		
193175	PAVIMENTACION DE LA CALLE AQUILES SERDAN ENTRE AVE. 24 DE FEBRERO Y AVENIDA DE FEBRERO I ETAPA EN EL POBLADO M. AJEMAN	30 HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	NC2-1291	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD ESTATAL	SIDUR	3600	23.PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	5,560.00	0.0%	0.0%		
193176	PAVIMENTACION DE LA CALLE BALDEBRAMA ENTRE CALLEJON EJIDO Y PRIVADA BALDEBRAMA	30 HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	NC2-814	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD ESTATAL	SIDUR	1750	23.PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	371,513	371,513	371,513	371,513	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	825.00	0.0%	0.0%		
1931264	PAVIMENTACION DE LA CALLE DE LOS MAESTROS ENTRE SIERRA DEL SUR Y CAMPO VERDE	30 HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	NC2-805	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD ESTATAL	SIDUR	7200	23.PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,610,750	1,610,750	1,610,750	1,610,750	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,579.00	0.0%	0.0%		
193265	PAVIMENTACION DE LA CALLE HERODES DE CABRERA ENTRE LOPEZ PORTILLO Y REBECO	30 HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	NC2-1294	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD ESTATAL	SIDUR	4822	23.PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	10,000,000</												

ANEXO III

L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por un partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Esta prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros destinos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá de ser denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley aplicable y ante la autoridad competente.

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico		Información complementaria y explicación de variaciones			
												Total Anual	Acumulado al Trimestre				Avance %	Generados	Ejercidos	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %	
													14	15	16	17								18-19/13
193292	PAVIMENTACION Y DRENAJE DEL BLVD QUEROLDO HASTA EL BLVD QUIROGA	30 HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	NC2-984	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD ESTATAL	SIDUR	25000	23.PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	17,982,000	17,982,000	17,982,000	17,429,412	98.0%	0	0	METROS CUADRADOS	23,540.00	0.0%	0.0%	
193293	PROYECTO INTEGRAL PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO INDEPENDENCIA, INCLUYE OBRA DE TOMA Y ACUEDUCTO DE PRESA PUTALCO ELIAS	30 HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	NC1-552	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD ESTATAL	SAGARAPPA	717711	23.PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	272,871,000	272,871,000	272,871,000	272,871,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.0%	0.0%	
193294	PROYECTO PARA OBRA DEPORTIVA HERMOSILLO	30 HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	NC2-781	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD ESTATAL	SIDUR	30000	23.PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	0	0	0	0	0.0%	0	0	PROYECTO	0.00	0.0%	0.0%	
193295	RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERA CALLE 26 (PALO VERDE-RIFORMA), VARIOS TRAMOS DEL KM 20-2000 AL KM 50-000	30 HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	ED-305	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD ESTATAL	SIDUR ICES	115000	23.PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	8,460,000	8,460,000	8,460,000	8,460,000	100.0%	0	0	OLÍMETRO	16.00	0.0%	0.0%	
193296	REMEDIACION DE CAMPO DE BERSIBOL DE LIGA DEL RANCHITO	30 HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	NC2-720	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD ESTATAL	SIDUR	5000	23.PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	250,000	250,000	250,000	250,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.0%	0.0%	
193297	REMEDIACION DEL DEPORTIVO E. CARCAMO 1 ETAPA	30 HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	NC2-726	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD ESTATAL	SIDUR	5000	23.PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5,533,000	5,533,000	5,533,000	5,533,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.0%	0.0%	
193298	REMEDIACION DEL GIMNASIO SOLIDARIDAD	30 HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	NC2-715	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD ESTATAL	SIDUR	5000	23.PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.0%	0.0%	
193299	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS (PARADAS DE AUTOMÓBILES), MONUMENTOS, OBRAS LUJURALES Y REHABILITACION DE PAVIMENTO EN CALLES ALEDRAS AL BLVD.	30 HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	NC2-1386	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD ESTATAL	SIDUR	10000	23.PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	302,000.00	0.0%	0.0%	
193300	CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO EN EL BARRIO LA CALEBA	31-HUACHINERA	HUACHINERA	URBANO	NC2-691	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD ESTATAL	SIDUR	1000	23.PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,176,656	1,176,656	1,176,656	1,176,656	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.0%	0.0%	
193301	CONSTRUCCION DE DOS AULAS, DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS EN EL ALVARO OBREGON	33-HUATABAMPO	HUATABAMPO	URBANO	NC2-575	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD ESTATAL	SEC	70	23.PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,016,944	3,016,944	3,016,944	3,016,944	100.0%	0	0	OBRA	4.00	2.0%	50.0%	
193302	CONSTRUCCION DE DOS AULAS, SERVICIOS SANITARIOS, PLAZA CIVIL-REBEREDERO Y CERCO PERIMETRAL, ESC. SECUNDARIA NUEVA CREACION	33-HUATABAMPO	HUATABAMPO	URBANO	NC2-584	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD ESTATAL	SEC	120	23.PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,104,260	4,104,260	4,104,260	4,104,260	100.0%	0	0	OBRA	6.00	0.0%	0.0%	
193303	PAVIMENTACION DE AVENIDA ALFREDO MURILLO ENTRE CONSTITUCION Y GUERRERO, HUATABAMPO	33-HUATABAMPO	HUATABAMPO	URBANO	NC2-561	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD ESTATAL	SIDUR	2650	23.PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,978,963	1,978,963	1,978,963	1,978,963	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,129.00	0.0%	0.0%	
193304	PAVIMENTACION DE AVENIDA ALLENDE ENTRE MONICO VALENZUELA Y DREN LAS ANIMAS, HUATABAMPO	33-HUATABAMPO	HUATABAMPO	URBANO	NC2-562	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD ESTATAL	SIDUR	2650	23.PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,690,742	1,690,742	1,690,742	1,690,742	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,246.00	0.0%	0.0%	
193305	PAVIMENTACION DE AVENIDA BENNETHI ENTRE CONSTITUCION Y 16 DE SEPTIEMBRE HUATABAMPO	33-HUATABAMPO	HUATABAMPO	URBANO	NC2-563	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD ESTATAL	SIDUR	2650	23.PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,145,738	1,145,738	1,145,738	1,145,738	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,155.00	0.0%	0.0%	
193306	PAVIMENTACION DE AVENIDA EUGENIO MARTINEZ ENTRE CONSTITUCION Y GUERRERO, HUATABAMPO	33-HUATABAMPO	HUATABAMPO	URBANO	NC2-564	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD ESTATAL	SIDUR	2650	23.PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,209,333	2,209,333	2,209,333	2,209,333	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,285.00	0.0%	0.0%	
193307	PAVIMENTACION DE AVENIDA FAUSTO TOPTJE ENTRE CONSTITUCION Y GUERRERO, HUATABAMPO	33-HUATABAMPO	HUATABAMPO	URBANO	NC2-565	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD ESTATAL	SIDUR	2650	23.PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,065,572	2,065,572	2,065,572	2,065,572	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,278.00	0.0%	0.0%	
193308	PAVIMENTACION DE AVENIDA FRANCISCO SERRANO ENTRE LUIS DONALDO COLOSIO Y GUERRERO, HUATABAMPO	33-HUATABAMPO	HUATABAMPO	URBANO	NC2-566	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD ESTATAL	SIDUR	8550	23.PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	974,147	974,147	974,147	974,147	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	819.00	0.0%	0.0%	
193309	PAVIMENTACION DE AVENIDA PEDRO ALMADA ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y L.D. COLOSIO, HUATABAMPO	33-HUATABAMPO	HUATABAMPO	URBANO	NC2-567	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD ESTATAL	SIDUR	2650	23.PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,051,594	1,051,594	1,051,594	1,051,594	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	915.00	0.0%	0.0%	
193310	PAVIMENTACION DE CALLE DEPORTIVO ENTRE AVENIDA TECNOLOGICO Y LA Y LA COLONIA HUATABAMPO	33-HUATABAMPO	HUATABAMPO	URBANO	NC2-573	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD ESTATAL	SIDUR	2650	23.PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,214,469	2,214,469	2,214,469	2,214,469	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,474.00	0.0%	0.0%	
193311	PAVIMENTACION DE CALLE MOCTEZUMA ENTRE NICOLAS BAVO Y PROGRESO, HUATABAMPO	33-HUATABAMPO	HUATABAMPO	URBANO	NC2-574	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD ESTATAL	SIDUR	8550	23.PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5,101,058	5,101,058	5,101,058	5,101,058	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	5,393.00	100.0%	100.0%	
193312	PAVIMENTACION DE CALLEON PUTALCO ELIAS CALLES ENTRE CONSTITUCION Y GUERRERO, HUATABAMPO	33-HUATABAMPO	HUATABAMPO	URBANO	NC2-568	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD ESTATAL	SIDUR	2650	23.PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,506,181	1,506,181	1,506,181	1,506,181	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,240.00	0.0%	0.0%	
193313	PAVIMENTACION DE CALLEON S. TALAMANTE ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y GUERRERO, HUATABAMPO	33-HUATABAMPO	HUATABAMPO	URBANO	NC2-570	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD ESTATAL	SIDUR	2650	23.PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	936,917	936,917	936,917	936,917	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	16,300.00	0.0%	0.0%	
194139	PAVIMENTACION DE CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE NAVOIDA	33-HUATABAMPO	NAVOIDAAA	RURAL	NC2-863	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD ESTATAL	SIDUR	550	23.PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	70,000.00	0.0%	0.0%	
194140	PAVIMENTACION DE CLE 32 DE SEPTIEMBRE ENTRE PROGRESO Y USIBAMPO, HUATABAMPO	33-HUATABAMPO	HUATABAMPO	URBANO	NC2-572	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD ESTATAL	SIDUR	2650	23.PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,803,819	4,803,819	4,803,819	4,803,819	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	5,595.00	0.0%	0.0%	
194141	PAVIMENTACION DE LA CALLE HERMOSILLO	33-HUATABAMPO	HUATABAMPO	URBANO	ED-158	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD ESTATAL	SIDUR	30000	23.PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,946,000	3,946,000	3,946,000	3,946,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.0%	100.0%	
194142	PAVIMENTACION DE AVENIDA ROBERTENTE CALLE SEPTIMA Y CARRETERA NAVOIDA, HUATABAMPO	33-HUATABAMPO	HUATABAMPO	URBANO	NC2-569	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD ESTATAL	SIDUR	8550	23.PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,529,915	2,529,915	2,529,915	2,529,915	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,476.00	0.0%	0.0%	
194143	PAVIMENTACION DE DECALLE 1006ABRIL ENTRE VICENTE SUAREZ Y AGUSTIN MELGAR, HUATABAMPO	33-HUATABAMPO	HUATABAMPO	URBANO	NC2-571	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD ESTATAL	SIDUR	2650	23.PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,761,552	1,761,552	1,761,552	1,761,552	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,477.00	0.0%	0.0%	
194144	ELECTRIFICACION EN VARIAS CALLES DE VARIAS LOCALIDADES DE HUEPAC	34-HUEPAC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	NC2-1315	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD ESTATAL	SIDUR	500	23.PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	782,612	782,612	782,612	782,612	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.0%	0.0%	
194145	PAVIMENTACION DE DIFERENTES CALLES PARA DEMONSTRIO DE HUEPAC	34-HUEPAC	HUEPAC	URBANO	NC2-1004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD ESTATAL	SIDUR	300	23.PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,997,000	2,997,000	2,997,000	2,997,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,018.00	0.0%	0.0%	
194146	CONSTRUCCION DE DOS AULAS, SERVICIOS SANITARIOS, PLAZA CIVIL, BEBEREDERO Y CERCO PERIMETRAL, TELESECUNDARIA NUEVA CREACION	35-IMURIS	IMURIS	URBANO	NC2-581	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD ESTATAL	SEC	70	23.PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,022,632	3,022,632	3,022,632	3,022,632	100.0%	0	0	OBRA	6.00	0.0%	0.0%	
194147	CONSTRUCCION DE DOS AULAS, DIRECCION, SERVICIOS SANITARIOS CERCO PERIMETRAL, TELESECUNDARIA NUEVA CREACION	36-MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO	URBANO	NC2-576	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD ESTATAL	SEC	70	23.PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,775,827	3,775,827	3,775,827	3,775,827	100.0%	0	0	OBRA	7.00	0.0%	0.0%	
194151	CONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALTICO EN VARIAS VIALIDADES DE LA COLONIA SONORA AV. TONICH ENTRE CANANEA Y GUAYMAS AV. IMURIS ENTRE CAJEME Y	42-NAVOIDA	NAVOIDA	URBANO	NC2-1032	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD ESTATAL	SIDUR	0	23.PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	0	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	0.00	0.0%	0.0%	
194152	CONSTRUCCION DE AULA, E.P. POTRERO DEL LLANO	42-NAVOIDA	EL JUJUI	RURAL	NC2-825	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD ESTATAL	SEC	30	23.PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	496,437	496,437	496,437	496,437	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.0%	100.0%	
194153	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO	42-NAVOIDA	NAVOIDA	URBANO	NC2-1033	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD ESTATAL	SIDUR	0	23.PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	0	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	0.00	0.0%	0.0%	
194154	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN AVENIDA ABASOLO ENTRE FLORES MAGON Y BELISARIO DOMINGUEZ EN COLONIA TERRA BLANCA	42-NAVOIDA	NAVOIDA	URBANO	NC2-1025	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD ESTATAL	SIDUR	0	23.PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	0	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,			

ANEXO III

L- FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTE CUARTO TRIMESTRE

"Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por un partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Esta prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros destinos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá de ser denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley aplicable y ante la autoridad competente."

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico		Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Mensual				Avance %	Generadores	Ejercidos	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														14	15	16	17							
194415	PAVIMENTACION DE DIVERSAS VIALIDADES PARA EL MUNICIPIO DE PLUTALCO ELIAS CALLES	70 GENERAL PLUTALCO ELIAS CALLES	SONOITA	URBANO	NC2-987	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD ESTATAL	SIDUR	300	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,997,000	2,997,000	2,997,000	2,938,235	98.0%	0	0	METROS CUADRADOS	6,238.00	0.00	0.0%	25
194416	PAVIMENTACION DE LA CALLE 10 ENTRE AVENIDA H Y AVENIDA K	70 GENERAL PLUTALCO ELIAS CALLES	SONOITA	URBANO	MC2-1103	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD ESTATAL	SIDUR	10000	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	983,706	983,706	983,706	378,343	38.5%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	0.00	0.0%	25
194417	PAVIMENTACION A BASE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE FRATERNIDAD Y SANADONA, VILLA JUAREZ	71-BENITO JUAREZ	VILLA JUAREZ	URBANO	NC2-546	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD ESTATAL	SIDUR	12000	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5,779,955	5,779,955	5,779,955	5,779,955	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	7,128.00	0.00	0.0%	25
194418	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA S DE FEBRERO ENTRE MIGUEL HIDALGO Y OREN AGRICOLA, VILLA JUAREZ	71-BENITO JUAREZ	VILLA JUAREZ	URBANO	NC2-544	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD ESTATAL	SIDUR	12000	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	13,867,594	13,867,594	13,867,594	13,867,594	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	17,076.00	0.00	0.0%	25
194419	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PLAN DE GUADALUPE ENTRE FRATERNIDAD Y SANADONA, VILLA JUAREZ	71-BENITO JUAREZ	VILLA JUAREZ	URBANO	NC2-547	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD ESTATAL	SIDUR	12000	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,725,293	2,725,293	2,725,293	2,725,293	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,336.00	0.00	0.0%	25
194420	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SDE MAYO ENTRE FRATERNIDAD Y PALMITOS, VILLA JUAREZ	71-BENITO JUAREZ	VILLA JUAREZ	URBANO	NC2-543	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD ESTATAL	SIDUR	12000	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5,394,337	5,394,337	5,394,337	5,394,337	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	6,636.00	0.00	0.0%	25
194421	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA VALSUDOLO ENTRE INDEPENDENCIA Y MIGUEL HIDALGO, VILLA JUAREZ	71-BENITO JUAREZ	VILLA JUAREZ	URBANO	NC2-545	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD ESTATAL	SIDUR	12000	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	9,476,580	9,476,580	9,476,580	9,476,580	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	11,904.00	0.00	0.0%	25
194422	RECUPERATE CON CARPETA ASFALTICA EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS RECONSTRUCCION	72 SAN IGNACIO RIO MUERTO	SAN IGNACIO RIO MUERTO	URBANO	NC2-678	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD ESTATAL	SIDUR	7718	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,337,889	1,337,889	1,337,889	1,337,889	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	0.00	0.0%	25
194427	RECONSTRUCCION Y REMODELACION DE PLAZA CIVICA EN MINAS NUEVAS	3 ALAMOS	MINAS NUEVAS	RURAL	NC2-1221	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD ESTATAL	SIDUR	450	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	729,545	729,545	729,545	680,890	93.3%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	25
194425	RECONSTRUCCION DEL CAMINO DESDE E.C. (CARROCA DESAMBQUE) DEL KM+320 AL KM +800	17 CABOCCA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	NC2-1097	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD ESTATAL	SIDUR	81309	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,176,202	3,176,202	3,176,202	3,176,202	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3.00	0.00	0.0%	25
194426	RECONSTRUCCION DEL CAMINO Y GRIEGA-ESTACION SAHUAHO DEL KM 15-950 AL KM 46-000	17 CABOCCA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	NC2-1096	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD ESTATAL	SIDUR	81309	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	7,500,799	7,500,799	7,500,799	7,500,799	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	8.00	0.00	0.0%	25
194428	AMPLIACION DE LARDO DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD EL PAREDON, BENITO JUAREZ	0 COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	NC2-1136	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD ESTATAL	SIDUR	1000	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	536,273	536,273	536,273	536,273	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	25
194429	AMPLIACION DE LA REDDE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE ACONCHI	1-AZONCHI	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	NC2-689	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD ESTATAL	SIDUR	1741	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,200,000	1,200,000	1,200,000	339,485	28.3%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	0.00	0.0%	25
194430	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO BVD. REFORMA FINA SUR ENTRE AVE. MARIN VAZQUEZ Y AVENIDA BENITO JUAREZ	13 BACACHCHI	BACACHCHI	URBANO	NC2-1009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD ESTATAL	SIDUR	180	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,079,434	1,079,434	1,079,434	1,079,434	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,235.00	0.00	0.0%	25
194431	AMPLIACION DE LA CONSTRUCCION DE RECINTO FACIL ESTRATEGICO PRIMARIA TAPA	18 CAJEME	CIUDAD OBTREGON	URBANO	NC2-551	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD ESTATAL	SIDUR	600000	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	59,497,695	59,497,695	59,497,695	58,800,377	98.8%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	0.75	75.0%	25
194432	AMPLIACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN CARBO	20 CARBO	CARBO	URBANO	NC2-871	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD ESTATAL	SIDUR	4516	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5,000,000	5,000,000	5,000,000	3,960,817	79.2%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	0.85	85.0%	25
194433	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (INAVOICHA-ETCHIMDA HIATABAMPO) EL SALITAL-LA BOCANIA ELUICHUCA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM	26 ETCOYINDA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	NC1-024	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD ESTATAL	SIDUR ICES	3108	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	6,791,682	6,791,682	6,791,682	6,791,682	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	7.00	7.00	100.0%	25
194434	AMPLIACION DE UNIDAD DEPORTIVA GUAYMAS SUR	29 GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	URBANO	ED-084	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD ESTATAL	SIDUR	30000	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	22,227,429	22,227,429	22,227,429	22,227,429	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	25
194435	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELEC. EN EL BLDV LOPE PORTILLO SECTOR 1 Y B DE LA COL. SAN RAFAEL	48 PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	URBANO	NC2-876	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD ESTATAL	SIDUR	3500	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	14,987,848	14,987,848	14,987,848	14,987,848	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	25
194436	MODERNIZACION DE LA FROENOMIA URBANA	30 HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	NC2-1169	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD ESTATAL	SIDUR	10000	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	14,653,603	14,653,603	14,653,603	14,653,603	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	0.00	0.0%	25
194437	MODERNIZACION DE LATOSNOMIA URBANA EN LA CALLE SERDAN ENTRE MATANORIS Y PINO SUAREZ	30 HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	NC2-865	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD ESTATAL	SIDUR	10000	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	0	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	0.00	0.00	0.0%	25
194438	MODERNIZACION DEL BLDV EUSEBIO KING (SEGUNDA ETAPA) ENTRE BLDV. GOMEZ JABIAS Y BLDV. IGNACIO SOTO	30 HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	NC2-482	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD ESTATAL	SIDUR	131500	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	70,000,000	70,000,000	70,000,000	70,000,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	0.00	0.0%	25
194439	MODERNIZACION DE LA AVENIDA PESQUERA	42 NAVOIDA	NAVOIDA	URBANO	NC2-679	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD ESTATAL	SIDUR	169313	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	12,235,141	12,235,141	12,235,141	7,331,726	59.9%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	25
194440	MODERNIZACION DE LAS PLAZAS PRINCIPALES DEL MALECON EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO	48 PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	URBANO	NC2-994	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD ESTATAL	SIDUR	1200	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	7,914,273	7,914,273	7,914,273	7,914,273	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	15,577.00	0.00	0.0%	25
194441	ELABORACION DE PROYECTOS EPEC. PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DIVERSA, PAVIMENTACION SOCIAL Y EQUIPAMIENTO URBANIZACION	0 COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	NC2-963	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD ESTATAL	SIDUR	100000	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5,820,743	5,820,743	5,820,743	5,820,743	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	16.00	16.00	100.0%	25
194449	INSTALACION DE CAMERAS DEL ESTADIO DE BEISBOL RUBEN CHATO GONZALEZ	7 ATIL	ATIL	URBANO	NC2-702	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD ESTATAL	SIDUR	6010	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,440,000	1,440,000	1,440,000	1,440,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	0.00	0.0%	25
194450	REMODELACION DEL EDIFICIO DEL DIF MUNICIPAL EN BACANORA	9 BACANORA	BACANORA	URBANO	NC2-670	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD ESTATAL	SIDUR	1750	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,100,000	2,100,000	2,100,000	1,546,328	73.6%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	0.80	80.0%	25
194442	REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO EN GENERAL	18 CAJEME	CIUDAD OBTREGON	URBANO	NC2-1193	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD ESTATAL	SEC ISE	396	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	347,970	347,970	347,970	347,970	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	25
194443	ALUMBRADO PUBLICO EN PLAZA INTEGRAL COMUNITARIA, COLONIA EL APACHE, HERMOSILLO	30 HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	NC2-782	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD ESTATAL	SIDUR	15000	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,227,599	1,227,599	1,227,599	1,201,599	97.9%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	25
194444	REMODELACION DE GIMNASIO SOLIDARIDAD E TAPA	30 HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	NC2-727	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD ESTATAL	SIDUR	3000	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,954,981	2,954,981	2,954,981	2,954,981	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	0.00	0.0%	25
194445	REPARACION Y ADICION DEL SISTEMA	30 HERMOSILLO	SAN PEDRO O EL SAUCITO SAN PEDRO EL SAUCITO	URBANO	NC2-1189	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD ESTATAL	SEC ISE	150	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	390,938	390,938	390,938	390,938	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	0.00	0.0%	25
194446	REMODELACION DEL ESTADIO DE BEISBOL	47 PITQUITO	PITQUITO	URBANO	NC2-1108	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD ESTATAL	SIDUR	5400	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,500,000	1,500,000	1,500,000	420,000	28.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	0.66	66.0%	25
194447	REPARACION DE BAÑOS EN E.P. JUAN ESCUTIA	55 SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	NC2-1272	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD ESTATAL	SEC	180	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	263,794	263,794	263,794	263,794	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	0.00	0.0%	25
194448	MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS EN SANTA ANA	56 SANTA ANA	SANTA ANA	URBANO	NC2-693	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD ESTATAL	SIDUR	30	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	14,723,652	14,723,652	14,723,652	12,832,106	87.2%	0	0	METROS CUADRADOS	25,414.00	18,044.00	71.0%	25
194451																								

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

"Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por un partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Esta prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros destinos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá de ser denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley aplicable y ante la autoridad competente."

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios Acumulados al Trimestre				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Párrafo		Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	23	25		
																							15	16
184527	REPARACION DE MALLA SOMBRERA Y REHABILITACION DE SANITARIOS EN E.P. MARIA MENDEZ GOMEZ	55 SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	NC2-1276	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD ESTATAL	SEC	176	23.PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS I 411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	111,461	111,461	111,461	111,461	100.0%	0	0	0	0	0	0.0%	0.0%
RENTAS Y PRODUCTOS DE BIENES NACIONALES													55,425,671	55,425,671	55,425,671	52,728,057	95.1%	55,944	0	18.00	17.70	98.3%		
RENTAS Y PRODUCTOS DE BIENES NACIONALES													55,425,671	55,425,671	55,425,671	52,728,057	95.1%	55,944	0	18.00	17.70	98.3%		
RENTAS Y PRODUCTOS DE BIENES NACIONALES													55,425,671	55,425,671	55,425,671	52,728,057	95.1%	55,944	0	18.00	17.70	98.3%		
RENTAS Y PRODUCTOS DE BIENES NACIONALES													55,425,671	55,425,671	55,425,671	52,728,057	95.1%	55,944	0	18.00	17.70	98.3%		
RENTAS Y PRODUCTOS DE BIENES NACIONALES													55,425,671	55,425,671	55,425,671	52,728,057	95.1%	55,944	0	18.00	17.70	98.3%		
RENTAS Y PRODUCTOS DE BIENES NACIONALES													55,425,671	55,425,671	55,425,671	52,728,057	95.1%	55,944	0	18.00	17.70	98.3%		
RENTAS Y PRODUCTOS DE BIENES NACIONALES													55,425,671	55,425,671	55,425,671	52,728,057	95.1%	55,944	0	18.00	17.70	98.3%		
RENTAS Y PRODUCTOS DE BIENES NACIONALES													55,425,671	55,425,671	55,425,671	52,728,057	95.1%	55,944	0	18.00	17.70	98.3%		
RENTAS Y PRODUCTOS DE BIENES NACIONALES													55,425,671	55,425,671	55,425,671	52,728,057	95.1%	55,944	0	18.00	17.70	98.3%		
RENTAS Y PRODUCTOS DE BIENES NACIONALES													55,425,671	55,425,671	55,425,671	52,728,057	95.1%	55,944	0	18.00	17.70	98.3%		
RENTAS Y PRODUCTOS DE BIENES NACIONALES													55,425,671	55,425,671	55,425,671	52,728,057	95.1%	55,944	0	18.00	17.70	98.3%		
RENTAS Y PRODUCTOS DE BIENES NACIONALES													55,425,671	55,425,671	55,425,671	52,728,057	95.1%	55,944	0	18.00	17.70	98.3%		
RENTAS Y PRODUCTOS DE BIENES NACIONALES													55,425,671	55,425,671	55,425,671	52,728,057	95.1%	55,944	0	18.00	17.70	98.3%		
RENTAS Y PRODUCTOS DE BIENES NACIONALES													55,425,671	55,425,671	55,425,671	52,728,057	95.1%	55,944	0	18.00	17.70	98.3%		
RENTAS Y PRODUCTOS DE BIENES NACIONALES													55,425,671	55,425,671	55,425,671	52,728,057	95.1%	55,944	0	18.00	17.70	98.3%		
RENTAS Y PRODUCTOS DE BIENES NACIONALES													55,425,671	55,425,671	55,425,671	52,728,057	95.1%	55,944	0	18.00	17.70	98.3%		
RENTAS Y PRODUCTOS DE BIENES NACIONALES													55,425,671	55,425,671	55,425,671	52,728,057	95.1%	55,944	0	18.00	17.70	98.3%		
RENTAS Y PRODUCTOS DE BIENES NACIONALES													55,425,671	55,425,671	55,425,671	52,728,057	95.1%	55,944	0	18.00	17.70	98.3%		
RENTAS Y PRODUCTOS DE BIENES NACIONALES													55,425,671	55,425,671	55,425,671	52,728,057	95.1%	55,944	0	18.00	17.70	98.3%		
RENTAS Y PRODUCTOS DE BIENES NACIONALES													55,425,671	55,425,671	55,425,671	52,728,057	95.1%	55,944	0	18.00	17.70	98.3%		
RENTAS Y PRODUCTOS DE BIENES NACIONALES													55,425,671	55,425,671	55,425,671	52,728,057	95.1%	55,944	0	18.00	17.70	98.3%		
RENTAS Y PRODUCTOS DE BIENES NACIONALES													55,425,671	55,425,671	55,425,671	52,728,057	95.1%	55,944	0	18.00	17.70	98.3%		
RENTAS Y PRODUCTOS DE BIENES NACIONALES													55,425,671	55,425,671	55,425,671	52,728,057	95.1%	55,944	0	18.00	17.70	98.3%		
RENTAS Y PRODUCTOS DE BIENES NACIONALES													55,425,671	55,425,671	55,425,671	52,728,057	95.1%	55,944	0	18.00	17.70	98.3%		
RENTAS Y PRODUCTOS DE BIENES NACIONALES													55,425,671	55,425,671	55,425,671	52,728,057	95.1%	55,944	0	18.00	17.70	98.3%		
RENTAS Y PRODUCTOS DE BIENES NACIONALES													55,425,671	55,425,671	55,425,671	52,728,057	95.1%	55,944	0	18.00	17.70	98.3%		
RENTAS Y PRODUCTOS DE BIENES NACIONALES													55,425,671	55,425,671	55,425,671	52,728,057	95.1%	55,944	0	18.00	17.70	98.3%		
RENTAS Y PRODUCTOS DE BIENES NACIONALES													55,425,671	55,425,671	55,425,671	52,728,057	95.1%	55,944	0	18.00	17.70	98.3%		
RENTAS Y PRODUCTOS DE BIENES NACIONALES													55,425,671	55,425,671	55,425,671	52,728,057	95.1%	55,944	0	18.00	17.70	98.3%		
RENTAS Y PRODUCTOS DE BIENES NACIONALES													55,425,671	55,425,671	55,425,671	52,728,057	95.1%	55,944	0	18.00	17.70	98.3%		
RENTAS Y PRODUCTOS DE BIENES NACIONALES													55,425,671	55,425,671	55,425,671	52,728,057	95.1%	55,944	0	18.00	17.70	98.3%		
RENTAS Y PRODUCTOS DE BIENES NACIONALES													55,425,671	55,425,671	55,425,671	52,728,057	95.1%	55,944	0	18.00	17.70	98.3%		
RENTAS Y PRODUCTOS DE BIENES NACIONALES													55,425,671	55,425,671	55,425,671	52,728,057	95.1%	55,944	0	18.00	17.70	98.3%		
RENTAS Y PRODUCTOS DE BIENES NACIONALES													55,425,671	55,425,671	55,425,671	52,728,057	95.1%	55,944	0	18.00	17.70	98.3%		
RENTAS Y PRODUCTOS DE BIENES NACIONALES													55,425,671	55,425,671	55,425,671	52,728,057	95.1%	55,944	0	18.00	17.70	98.3%		
RENTAS Y PRODUCTOS DE BIENES NACIONALES													55,425,671	55,425,671	55,425,671	52,728,057	95.1%	55,944	0	18.00	17.70	98.3%		
RENTAS Y PRODUCTOS DE BIENES NACIONALES													55,425,671	55,425,671	55,425,671	52,728,057	95.1%	55,944	0	18.00	17.70	98.3%		
RENTAS Y PRODUCTOS DE BIENES NACIONALES													55,425,671	55,425,671	55,425,671	52,728,057	95.1%	55,944	0	18.00	17.70	98.3%		
RENTAS Y PRODUCTOS DE BIENES NACIONALES													55,425,671	55,425,671	55,425,671	52,728,057	95.1%	55,944	0	18.00	17.70	98.3%		
RENTAS Y PRODUCTOS DE BIENES NACIONALES													55,425,671	55,425,671	55,425,671	52,728,057	95.1%	55,944	0	18.00	17.70	98.3%		
RENTAS Y PRODUCTOS DE BIENES NACIONALES													55,425,671	55,425,671	55,425,671	52,728,057	95.1%	55,944	0	18.00	17.70	98.3%		
RENTAS Y PRODUCTOS DE BIENES NACIONALES													55,425,671	55,425,671	55,425,671	52,728,057	95.1%	55,944	0	18.00	17.70	98.3%		
RENTAS Y PRODUCTOS DE BIENES NACIONALES													55,425,671	55,425,671	55,425,671	52,728,057	95.1%	55,944	0	18.00	17.70	98.3%		
RENTAS Y PRODUCTOS DE BIENES NACIONALES													55,425,671	55,425,671	55,425,671	52,728,057	95.1%	55,944	0	18.00	17.70	98.3%		
RENTAS Y PRODUCTOS DE BIENES NACIONALES													55,425,671	55,425,671	55,425,671	52,728,057	95.1%	55,944	0	18.00	17.70	98.3%		
RENTAS Y PRODUCTOS DE BIENES NACIONALES													55,425,671	55,425,671	55,425,671	52,728,057	95.1%	55,944	0	18.00	17.70	98.3%		
RENTAS Y PRODUCTOS DE BIENES NACIONALES													55,425,671	55,425,671	55,425,671	52,728,057	95.1%	55,944	0	18.00	17.70	98.3%		
RENTAS Y PRODUCTOS DE BIENES NACIONALES													55,425,671	55,425,671	55,425,671	52,728,057	95.1%	55,944	0	18.00	17.70	98.3%		
RENTAS Y PRODUCTOS DE BIENES NACIONALES													55,425,671	55,425,671	55,425,671	52,728,057	95.1%	55,944	0	18.00	17.70	98.3%		
RENTAS Y PRODUCTOS DE BIENES NACIONALES													55,425,671	55,425,671	55,425,671	52,728,057	95.1%	55,944	0	18.00	17.70	98.3%		
RENTAS Y PRODUCTOS DE BIENES NACIONALES													55,425,671	55,425,671	55,425,671	52,728,057	95.1%	55,944	0	18.00	17.70	98.3%		
RENTAS Y PRODUCTOS DE BIENES NACIONALES													55,425,671	55,425,671	55,425,671	52,728,057	95.1%	55,944	0	18.00	17.70	98.3%		
RENTAS Y PRODUCTOS DE BIENES NACIONALES													55,425,671	55,425,671	55,425,671	52,728,057	95.1%	55,944	0	18.00	17.70	98.3%		
RENTAS Y PRODUCTOS DE BIENES NACIONALES													55,425,671	55,425,671	55,425,671	52,728,057	95.1%	55,944	0	18.00	17.70	98.3%		
RENTAS Y PRODUCTOS DE BIENES NACIONALES													55,425,671	55,425,671	55,425,671	52,728,057	95.1%	55,944	0	18.00	17.70	98.3%		
RENTAS Y PRODUCTOS DE BIENES NACIONALES													55,425,671	55,425,671	55,425,671	52,728,057	95.1%	55,944	0	18.00	17.70	98.3%		
RENTAS Y PRODUCTOS DE BIENES NACIONALES													55,425,671	55,425,671	55,425,671	52,728,057	95.1%	55,944	0	18.00	17.70	98.3%		
RENTAS Y PRODUCTOS DE BIENES NACIONALES													55,425,671	55,425,671	55,425,671	52,728,057	95.1%	55,944	0	18.00	17.70	98.3%		
RENTAS Y PRODUCTOS DE BIENES NACIONALES													55,425,671	55,425,671	55,425,671	52,728,057	95.1%	55,944	0	18.00	17.70	98.3%		
RENTAS Y PRODUCTOS DE BIENES NACIONALES													55,425,671	55,425,671	55,425,671	52,728,057	95.1%	55,944	0	18.00	17.70	98.3%		
RENTAS Y PRODUCTOS DE BIENES NACIONALES													55,425,671	55,425,671	55,425,671	52,728,057	95.1%	55,944	0	18.00	17.70	98.3%		
RENTAS Y PRODUCTOS DE BIENES NACIONALES													55,425,671	55,425,671	55,425,671	52,728,057	95.1%	55,944	0	18.00	17.70	98.3%		
RENTAS Y PRODUCTOS DE BIENES NACIONALES													55,425,671	55,425,671	55,425,671	52,728,057	95.1%	55,944	0	18.00	17.70	98.3%		
RENTAS Y PRODUCTOS DE BIENES NACIONALES													55,425,671	55,425,671	55,425,671	52,728,057	95.1%	55,944	0	18.00	17.70	98.3%		
RENTAS Y PRODUCTOS DE BIENES NACIONALES													55,425,671	55,425,671	55,425,671	52,728,057	95.1%	55,944	0	18.00	17.70	98.3%		
RENTAS Y PRODUCTOS DE BIENES NACIONALES													55,425,671	55,425,671	55,425,671	52,728,057	95.1%	55,944	0	18.00	17.70			

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
 PERÍODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por un partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Esta prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros destinos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá de ser denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley aplicable y ante la autoridad competente.

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Páso		Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
														Misistrado	Programado	Ejercido								
18519	CONSTRUCCION DEAUALACENDI NO. 5	30 HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	EB-227	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEC. ISE			414,675	414,675	414,675	414,675	100.0%	0	0	0	1.00	100.0%		
18520	CONSTRUCCION DETRES AUAS, E.P. N/C URBIL VILLA DEL REY	30 HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	EB-314	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEC. ISE			1,089,267	1,089,267	1,087,968	99.9%	0	0	0	1.00	100.0%			
18521	CONSTRUCCION DE AUAL, ESC. SECUNDARIA TECNICA 7	32 HUASABAS	HUASABAS	URBANO	EB-285	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEC. ISE			686,908	686,908	686,908	686,908	100.0%	0	0	0	1.00	100.0%		
18522	CONSTRUCCION DE AUAL, J.N. EL FARITO	33 HUATABAMPO	YAVARITOS (ISLA LAS VELAS)	URBANO	EB-301	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEC. ISE			430,398	430,398	430,398	430,398	100.0%	0	0	0	1.00	100.0%		
18523	CONSTRUCCION DE AUAL, J.N. EL PASOCLITA	33 HUATABAMPO	YAVARITOS	RURAL	EB-302	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEC. ISE			413,156	413,156	413,156	413,156	100.0%	0	0	0	1.00	100.0%		
18524	CONSTRUCCION DE AUAL, TELESECUNDARIA 227	33 HUATABAMPO	SAN ANTONIO	RURAL	EB-346	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEC. ISE			443,882	443,882	443,882	443,882	100.0%	0	0	0	1.00	100.0%		
18525	CONSTRUCCION DE AUAL, TELESECUNDARIA 254	33 HUATABAMPO	NAVOBARRIA	RURAL	EB*348	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEC. ISE			443,882	443,882	443,884	100.0%	0	0	0	1.00	100.0%			
18526	CONSTRUCCION DE AUAL, CAM 9	33 HUATABAMPO	HUATABAMPO	URBANO	EB-335	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEC. ISE			724,025	724,025	724,025	723,874	100.0%	0	0	0	1.00	100.0%		
18527	CONSTRUCCION DE AUAL, E.P. ALVARO OBREGON	33 HUATABAMPO	BUCHINOBUQUI	RURAL	EB-338	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEC. ISE			696,442	696,442	696,442	237,468	34.1%	0	0	0	1.00	100.0%		
18528	CONSTRUCCION DEAUAL, E.P. PRESIDENTE ANIBAN	33 HUATABAMPO	LAS MANANAS	RURAL	EB-317	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEC. ISE			486,713	486,713	241,943	49.7%	0	0	0	1.00	100.0%			
18529	CONSTRUCCION DE AUAL, E.P. REFAL MORALES NIEBLAS	33 HUATABAMPO	LAS BOCAS	RURAL	EB-344	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEC. ISE			443,882	443,882	443,881	100.0%	0	0	0	1.00	100.0%			
18530	CONSTRUCCION DE AUAL, TELESECUNDARIA 120	33 HUATABAMPO	LAS BOCAS	RURAL	EB-334	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEC. ISE			427,639	427,639	427,639	424,917	99.4%	0	0	0	1.00	100.0%		
18531	CONSTRUCCION DE AUAL, J.N. LOS JAMOS	35 MIERES	LOS JAMOS	RURAL	EB-250	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEC. ISE			478,678	478,678	478,678	478,259	100.0%	0	0	0	1.00	100.0%		
18532	CONSTRUCCION DE AUAL, E.P. N/C COL. DEPORTIVA	26 MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO	URBANO	EB-251	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEC. ISE			470,526	470,526	470,527	100.0%	0	0	0	1.00	100.0%			
18533	CONSTRUCCION DE AUAL, I.M. BELLO PRINCIPIO	26 MOCTEZUMA	MOCTEZUMA	URBANO	EB-252	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEC. ISE			402,849	402,849	402,849	271,418	67.4%	0	0	0	1.00	100.0%		
18534	CONSTRUCCION DE AUAL, E.P. GRAL. LAZARO GARDENAS	42 NAVOIGA	CUCARQUI	RURAL	EB-320	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEC. ISE			493,882	493,882	493,882	462,256	94.0%	0	0	0	1.00	100.0%		
18535	CONSTRUCCION DE AUAL, E.P. BENIGNO CARRERA	42 NAVOIGA	NAVOIGA	URBANO	EB-321	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEC. ISE			647,832	647,832	647,832	100.0%	0	0	0	1.00	100.0%			
18536	CONSTRUCCION DE AUAL, J.N. LUIS D. COLOSSO MURRYETA	42 NAVOIGA	EL DATIL	RURAL	EB-255	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEC. ISE			386,300	386,300	386,300	334,412	86.6%	0	0	0	1.00	100.0%		
18537	CONSTRUCCION DE AUAL, J.N. MARIA ISABEL HERR LEYVA	42 NAVOIGA	NAVOIGA	URBANO	EB-254	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEC. ISE			451,776	451,776	433,787	91.6%	0	0	0	1.00	100.0%			
18538	CONSTRUCCION DE DOS AUAS, J.N. ANDRES GARCIA GARCOLA	42 NAVOIGA	NAVOIGA	URBANO	EB-253	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	EB253			714,536	714,536	676,312	94.6%	0	0	0	2.00	2.00	100.0%		
18539	CONSTRUCCION DE AUAL, J.N. BENEDICTO CIRIO PERIMETRAL Y PLAZAVICHA, E.P. N/C	43 NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	EB-351	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEC. ISE			1,546,071	1,546,071	1,546,071	1,543,151	99.8%	0	0	0	1.00	100.0%		
18540	CONSTRUCCION DE AUAL, CAM 61	43 NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	EB-360	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEC. ISE			674,934	674,934	674,934	674,379	99.9%	0	0	0	1.00	100.0%		
18541	CONSTRUCCION DE AUAL, E.P. N/C LAS BELLITAS	43 NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	EB-323	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEC. ISE			462,969	462,969	462,969	265,294	100.0%	0	0	0	1.00	100.0%		
18542	CONSTRUCCION DE AUAL, ESC. SECUNDARIA GRAL. 4	43 NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	EB-287	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEC. ISE			1,136,863	1,136,863	1,136,863	98.6%	0	0	0	1.00	100.0%			
18543	CONSTRUCCION DE AUAL, ESC. SECUNDARIA TECNICA ESTAL 38	43 NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	EB-289	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEC. ISE			844,404	844,404	842,233	99.8%	0	0	0	1.00	100.0%			
18544	CONSTRUCCION DE AUAL, ESC. SECUNDARIA TECNICA 73	43 NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	EB-288	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEC. ISE			685,622	685,622	685,604	100.0%	0	0	0	1.00	100.0%			
18545	CONSTRUCCION DE AUAL, J.N. SONORA	43 NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	EB-256	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEC. ISE			527,566	527,566	527,566	527,558	100.0%	0	0	0	1.00	100.0%		
18546	CONSTRUCCION DE AUAL, E.P. DIANA LAURA RUIJAS DE C	43 NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	EB-324	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEC. ISE			793,053	793,053	793,053	789,500	99.6%	0	0	0	1.00	100.0%		
18595	CONSTRUCCION DE CUATROAUAS, E.P. N/C MESA DEL KM 21	43 NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	EB-326	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEC. ISE			1,779,734	1,779,734	1,730,745	97.2%	0	0	0	4.00	4.00	100.0%		
18596	CONSTRUCCION DE DOS AUAS, E.P. N/C LUIS DONALDO COLOSSO	43 NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	EB-325	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEC. ISE			1,426,102	1,426,102	1,426,102	1,424,188	99.9%	0	0	0	2.00	2.00	100.0%	
18597	CONSTRUCCION DE DOS AUAS, ESC. SECUNDARIA GRAL. SHUMBERTO CAMPOS	43 NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	EB-286	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEC. ISE			1,069,210	1,069,210	1,069,210	1,022,207	95.6%	0	0	0	1.00	100.0%		
18598	CONSTRUCCION DE DOS AUAS, J.N. N/C HELMUTHO 21	43 NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	EB-327	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEC. ISE			951,862	951,862	949,672	2.6%	0	0	0	1.00	100.0%			
18599	RECONSTRUCCION DE AUAL, E.P. ABILADO Y RODRIGUEZ	43 NOGALES	CIBULA	RURAL	EB-322	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEC. ISE			398,165	398,165	398,160	100.0%	0	0	0	1.00	100.0%			
18600	CONSTRUCCION DE AUAL, E.P. NUEVA CREACION	48 PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	URBANO	EB-327	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEC. ISE			454,961	454,961	454,961	290,283	63.8%	0	0	0	1.00	100.0%		
18601	CONSTRUCCION DEAUAL, J.N. NUEVA CREACION	48 PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	URBANO	EB-262	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION ESTATAL-MUNICIPAL	SEC. ISE			433,993	433,993	433,993	426,147	98.2%	0	0	0	1.00	100.0%		
18602	CONSTRUCCIONES DE DOS AUAS, E.P. N/C SAN RAFAEL	48 PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	URBANO	EB-338	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEC. ISE			899,361	899,361	899,361	897,213	99.8%	0	0	0	2.00	2.00	100.0%	
18603	CONSTRUCCION DE AUAL, N. NUEVOS CAMINOS	48 PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	URBANO	EB-261	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEC. ISE			514,982	514,982	514,982	504,603	98.0%	0	0	0	1.00	100.0%		
18604	CONSTRUCCION DE AUAL, J.N. NUEVA CREACION	49 QUIREQO	LOS BAJOS (EJIDO LOS CONEJOS)	RURAL	SEC. ISE	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	SEC. ISE			708,030	708,030	705,821	99.7%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%		
18605	CONSTRUCCION DE AUAL, ESC. SECUNDARIA TECNICA 75	55 SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	EB-291	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEC. ISE			651,504	651,504	651,504	533,244	81.8%	0	0	0	1.00	100.0%		
18606	CONSTRUCCION DE AUAL, J.N. AZTECA	55 SAN LUIS RIO COLORADO	LA GRULLITA	RURAL	EB-266	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEC. ISE			484,055	484,055	484,055	465,991	96.3%	0	0	0	1.00	100.0%		
18607	CONSTRUCCION DE AUAL, J.N. IRMA BEATRIZ RASCÓN C.	55 SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	EB-264	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEC. ISE			545,135	545,135	545,135	472,994	86.8%	0	0	0	1.00	100.0%		
18608	CONSTRUCCION DE AUAL, J.N. PLAN DE IGUALA	55 SAN LUIS RIO COLORADO	LAGUNITAS	RURAL	EB-267	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEC. ISE			499,433	499,433	499,433	463,017	92.7%	0	0	0	1.00	100.0%		
18609	CONSTRUCCION DE AUAL, J.N. RIMERO DE JUNIO	55 SAN LUIS RIO COLORADO	GOLFO DE SANTA CLARA	URBANO	EB-268	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEC. ISE			501,845	501,845	501,845	501,845	100.0%	0	0	0	1.00	100.0%		
18610	CONSTRUCCION DE DOS AUAS, E.P. MIGUEL HIDALGO Y C.	55 SAN LUIS RIO COLORADO	GOLFO DE SANTA CLARA	URBANO	EB-330	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEC. ISE			909,325	909,325	909,325	834,091	91.7%	0	0	0	1.00	100.0%		
18611	CONSTRUCCION DE TRES AUAS, E.P. N/C COL. REFORMA	55 SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	EB-331	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEC. ISE			1,390,610	1,390,610	1,390,610	1,333,277	95.9%	0	0	0	1.00	100.0%		
18612	EB-265	55 SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	EB-265	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION</																	

L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

"Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por un partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Esta prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros destinos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá de ser denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley aplicable y ante la autoridad competente."

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Párra		Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %		
														14	15	16								17	18-15/13
186638	REHABILITACION DE SISTEMA ELECTROICO DE E.P. JUVENITO ROSAS	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	EB-177	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEC. IGE			242,586	242,586	242,586	242,586	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	0.00	0.0%	
186639	REHABILITACION DE SISTEMA ELECTROICO DE E.P. MARGARITA MAZA DE JUAREZ	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	EB-178	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEC. IGE			242,586	242,586	242,586	242,586	99.9%	0	0	OBRA	1.00	1.00	0.00	0.0%	
186640	REHABILITACION DE SISTEMA ELECTROICO DE E.P. PROF. MA. ANTONITA GASTELUM	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	EB-180	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEC. IGE			250,000	250,000	250,000	250,000	99.9%	0	0	OBRA	1.00	1.00	0.00	0.0%	
181123	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS EN ESC. SEC.	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	EB151/11	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEC. IGE			578,822	578,822	578,822	578,822	99.9%	0	0	OTROS	1.00	2.00	200.00	0.0%	METAS: ANEXO
181114	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS EN E.P. JOSE MARIA	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	EB151/11	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEC. IGE			255,987	255,987	255,987	255,987	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.00	0.0%	METAS: ANEXO
181115	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS EN E.P. LEONIA	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	EB151/11	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEC. IGE			197,063	197,063	197,063	197,063	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.00	0.0%	METAS: ANEXO
181113	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS EN E.P. MIGUEL	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	EB151/11	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEC. IGE			208,099	208,099	208,099	208,099	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.00	0.0%	METAS: ANEXO
181111	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS EN E.P. PRIMERIO DE	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	EB151/11	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEC. IGE			104,514	104,514	104,514	104,514	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.00	0.0%	METAS: ANEXO
181112	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS EN E.P. SOR JUANA	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	EB152/11	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEC. IGE			182,049	182,049	182,049	182,049	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.00	0.0%	METAS: ANEXO
181117	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS EN ESC. SEC.	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	EB151/11	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEC. IGE			117,450	117,450	117,450	117,450	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.00	0.0%	METAS: ANEXO
181116	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS EN ESC. SEC.	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	EB156/11	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEC. IGE			310,838	310,838	310,838	310,838	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.00	0.0%	METAS: ANEXO
181119	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS E.P. LAZARO	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	EB159/11	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEC. IGE			183,310	183,310	183,310	183,310	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.00	0.0%	METAS: ANEXO
186641	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS,	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	EB-167	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEC. IGE			250,000	250,000	250,000	249,999	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.00	0.0%	
186642	REHABILITACION DE SISTEMA ELECTROICO DE E.P. EUSEBIO FRANCISCO KING	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	EB-175	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEC. IGE			247,779	247,779	247,779	246,852	99.6%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.00	0.0%	
186643	REHABILITACION DE SISTEMA ELECTROICO DE E.P. CUBO NOTARIO	48-PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	URBANO	EB-187	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEC. IGE			229,223	229,223	229,223	229,223	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.00	0.0%	
186644	REHABILITACION DE SISTEMA ELECTROICO DE JARDIN DE NIÑOS NUEVOS CAMINOS	48-PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	URBANO	EB-185	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEC. IGE			207,258	207,258	207,258	207,258	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.00	0.0%	
186623	REHABILITACION DE SISTEMA ELECTROICO DEL N. TESORO INFANTIL	48-PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	URBANO	EB-186	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEC. IGE			179,373	179,373	179,373	179,373	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.00	0.0%	
186624	REHABILITACION DE SISTEMA ELECTROICO DE E.P. AMAÑO NEBVO	49-QUIRIGGO	QUIRIGGO	URBANO	EB-188	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEC. IGE			250,000	250,000	250,000	247,063	98.8%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.00	0.0%	
186626	REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS DE ESCUELA PRIM. GENERAL	50-RAYON	RAYON	URBANO	EB-189	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEC. IGE			248,961	248,961	248,961	248,615	99.9%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.00	0.0%	
186627	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS, E.P.	51-ROSIARIO	NURI	RURAL	EB-190	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEC. IGE			241,783	241,783	241,783	241,784	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.00	0.0%	
186628	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS, E.P.	51-ROSIARIO	ROSIARIO	URBANO	EB-191	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEC. IGE			247,252	247,252	247,252	247,234	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.00	0.0%	
186629	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS, E.P.	52-SAHUJUPA	SAHUJUPA	URBANO	EB-198	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEC. IGE			250,000	250,000	250,000	249,997	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.00	0.0%	
186630	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS, E.P.	52-SAHUJUPA	SAHUJUPA	URBANO	EB-199	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEC. IGE			250,000	250,000	250,000	249,993	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.00	0.0%	
186631	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS,	52-SAHUJUPA	SAHUJUPA	URBANO	EB-197	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEC. IGE			250,000	250,000	250,000	249,998	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.00	0.0%	
186632	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS, E.P.	56-SAN MIGUEL DE HORCASITAS	SAN MIGUEL DE HORCASITAS	URBANO	EB-200	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEC. IGE			250,000	250,000	250,000	249,296	99.7%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.00	0.0%	
186633	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS,ESC.	57-SAN PEDRO DE LA CUEVA	SAN PEDRO DE LA CUEVA	URBANO	EB-201	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEC. IGE			250,000	250,000	250,000	249,990	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.00	0.0%	
186634	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS, E.P.	58-SANTA ANA	SANTA RITA	RURAL	EB-205	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEC. IGE			248,757	248,757	248,757	248,757	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.00	0.0%	
186635	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS, E.P.	58-SANTA ANA	SANTA ANA	URBANO	EB-203	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEC. IGE			246,724	246,724	246,724	246,724	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.00	0.0%	
186636	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS, E.P.	58-SANTA ANA	SANTA ANA VIEJO	RURAL	EB-204	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEC. IGE			248,804	248,804	248,804	248,793	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.00	0.0%	
186637	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS,	58-SANTA ANA	SANTA ANA	URBANO	EB-202	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEC. IGE			250,000	250,000	250,000	249,999	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.00	0.0%	
186638	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS, E.P.	60-SARIC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	EB-206	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEC. IGE			250,000	250,000	250,000	247,679	99.1%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.00	0.0%	
186639	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES	64-TRINCHERAS	TRINCHERAS	URBANO	EB-207	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEC. IGE			230,358	230,358	230,358	230,297	91.3%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.00	0.0%	
186640	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS, E.P.	66-URES	HEROICA CIUDAD DE URES	URBANO	EB-215	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEC. IGE			380,485	380,485	380,485	354,861	93.3%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.00	0.0%	
186641	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS, E.P.	66-URES	HEROICA CIUDAD DE URES	URBANO	EB-208	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEC. IGE			250,000	250,000	250,000	249,999	99.6%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.00	0.0%	
186642	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS, E.P.	66-URES	HEROICA CIUDAD DE URES	URBANO	EB-213	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEC. IGE			341,083	341,083	341,083	341,967	100.3%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.00	0.0%	
186643	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS, E.P.	66-URES	HEROICA CIUDAD DE URES	URBANO	EB-216	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEC. IGE			336,426	336,426	336,426	308,161	91.6%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.00	0.0%	
186644	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS,	66-URES	HEROICA CIUDAD DE URES	URBANO	EB-214	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEC. IGE			250,000	250,000	250,000	249,802	99.9%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.00	0.0%	
186645	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS, N.	66-URES	HEROICA CIUDAD DE URES	URBANO	EB-209	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEC. IGE			250,000	250,000	250,000	249,802	99.9%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.00	0.0%	
186646	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS, E.P.	69-YECORA	YECORA	URBANO	EB-217	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEC. IGE			248,891	248,891	248,891	248,889	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.00	0.0%	
186647	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS, ESC.	69-YECORA	YECORA	URBANO	EB-218	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEC. IGE			247,507	247,507	247,507	246,000	99.4%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.00	0.0%	
186648	REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS DE LA ESCUELA PRI. ALBERGUE	70-GENERAL PLUTARCO ELIAS CAL																							

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

"Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por un partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Esta prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros destinos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá de ser denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley aplicable y ante la autoridad competente."

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %			
														14	15	16								17	18-15/13
175207	ALINEACION DE LAS CAPACIDADES EQUIPAMIENTO DE PERSONAL E INSTALACIONES PARA LA PRODUCCION DE JUSTICIA	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA			44,758,434	44,758,434	44,758,434	44,546,791	99.5%	0	PIEZA		1,390.00	1,390.00	100.0%		
175506	ALINEACION DE LAS CAPACIDADES INFRAESTRUCTURA DE APOYO A TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA PARA LA OBRERA PUBLICA	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	02	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA			27,092,124	27,092,124	27,092,124	25,886,577	95.6%	0	PIEZA		30,825.00	29,469.00	95.6%		
175712	ALINEACION DE LAS CAPACIDADES COMBATE A LA CORRUPCION OPERACION Y ACTUALIZACION DEL PERSONAL DE LOS CENTROS DE CONTROL DE CUENTA CORRIENTE	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	04	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO			2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100.0%	0	OBRA		1.00	1.00	100.0%		
177610	CAPACITACION Y ACTUALIZACION DEL PERSONAL INDICADORES DE MEDICION PROGRAMAS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	14	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CENTRO DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA			984,759	984,759	984,759	330,923	33.6%	0	PERSONA		42.00	15.00	35.7%		
178353	INDICADORES DE MEDICION PLATAFORMA MEXICO	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	18	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA			2,560,868	2,560,868	2,560,868	2,560,788	100.0%	3,867,839	2,958,264	INFORME		1.00	1.00	100.0%	SE REPORTAN LOS RENDIMIENTOS ACUMULADOS AL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2011
178091	RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES REGISTRO PUBLICO VEHICULAR	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	15	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	COORDINACION ESTATAL DE TECNOLOGIA Y ESTUDIO			136,157,882	136,157,882	136,157,882	129,014,576	94.8%	0	PIEZA		298,510.00	283,025.00	94.8%		
178036	REGISTRO PUBLICO VEHICULAR SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	17	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION SOBRE SEGURIDAD PUBLICA			11,759,396	11,759,396	11,759,396	11,148,225	94.8%	0	SERVICIO		1.00	1.00	100.0%		
178321	SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO O AMPLIACION DE CENTROS DE READAPTACION OBRA PUBLICA	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	16	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION SOBRE SEGURIDAD PUBLICA			13,042,805	13,042,805	13,042,805	10,871,277	83.4%	0	EQUIPO		656.00	547.00	83.4%		
176925	CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO O AMPLIACION DE CENTROS DE READAPTACION SOCIAL CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO O AMPLIACION DE TUTELARES DE MENORES	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SISTEMA ESTATAL PENITENCIARIO			8,303,660	8,303,660	8,303,660	7,358,233	88.6%	0	OBRA		20.00	18.00	90.0%	EN EL AVANCE FISICO, PROGRAMADO ANUAL SE CONTEMPLA ESTUDIOS Y/O PROYECTOS, OBRA Y	
177221	CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO AMPLIACION DE TUTELARES PARA MENORES EQUIPAMIENTO DE PERSONAL E INSTALACIONES PARA CENTROS DE READAPTACION INVERSION QUE NO ES OBRA PUBLICA	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	12	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	INSTITUTO DE TRATAMIENTO Y DE APLICACION DE MEDIDAS PARA ADOLESCENTES			6,788,327	6,788,327	6,788,327	6,704,087	98.8%	0	OBRA		16.00	16.00	100.0%	AVANCE FISICO EN EL PROGRAMADO ANUAL SE CONTEMPLAN ESTUDIOS Y/O PROYECTOS, OBRA Y	
176414	EQUIPAMIENTO DE PERSONAL E INSTALACIONES PARA CENTROS DE READAPTACION SOCIAL EQUIPAMIENTO DE PERSONAL E INSTALACIONES PARA TUTELARES DE MENORES	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SISTEMA ESTATAL PENITENCIARIO			1,506,740	1,506,740	1,506,740	1,506,092	100.0%	0	PIEZA		1,320.00	1,320.00	100.0%		
176710	EQUIPAMIENTO DE PERSONAL E INSTALACIONES PARA TUTELARES DE MENORES INFRAESTRUCTURA SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION PENITENCIARIA CUENTA CORRIENTE	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	INSTITUTO DE TRATAMIENTO Y DE APLICACION DE MEDIDAS PARA ADOLESCENTES			5,965,607	5,965,607	5,965,607	5,936,350	99.5%	0	PIEZA		3,222.00	3,222.00	100.0%		
177552	SISTEMA NACIONAL PENITENCIARIO DESARROLLO INSTITUCIONAL EVALUACION DE CONTROL DE CONFIANZA	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	13	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SISTEMA ESTATAL PENITENCIARIO			700,000	700,000	700,000	698,736	99.8%	0	LOTE		1.00	1.00	100.0%		
175927	DESARROLLO INSTITUCIONAL FORMACION ESPECIALIZADA	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	05	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CENTRO DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA			9,292,324	9,292,324	9,292,324	8,194,136	88.2%	0	EXAMEN		1,800.00	1,584.00	88.0%		
176223	DESARROLLO INSTITUCIONAL FORMACION INICIAL Y ACTUALIZACION DE POLICIAS, MINISTERIOS PUBLICOS, PERITOS	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	08	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA			1,700,770	1,700,770	1,700,770	1,503,903	88.4%	0	PERSONA		621.00	547.00	88.1%		
176043	DESARROLLO INSTITUCIONAL REINVELACION ACADÉMICA	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	06	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA			12,560,665	12,560,665	12,560,665	12,379,994	98.6%	0	PERSONA		3,455.00	3,351.00	97.0%		
176186	DESARROLLO INSTITUCIONAL	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA			178,500	178,500	178,500	178,500	100.0%	0	PERSONA		150.00	150.00	100.0%		
	FAFIF												711,666,869	711,666,869	711,666,869	711,174,901	99.9%	1,995,446	0		19,529.35	1,850.40	9.5%		
INVERSION EN INFRAESTRUCTURA																									
INVERSION OBRA PUBLICA CONSTRUCCION																									
185521	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN LA COLONIA VALLE VERDE	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FA-150	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SIDUR			215,124	215,124	215,124	215,124	100.0%	0	OBRA		1.00	0.52	52.0%		
185522	CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CARPETA ASFALTICA DE EL TANQUE E.C. CARRETERA FUNDACION QUIRREGO	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FA-167	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SIDUR			0	0	0	0	0.0%	0	OBRA		1.00	0.00	0.0%		
185722	CONSTRUCCION DE CARRETERA COSTERA PUERTO PEÑASCO-GOLFO DE SANTA CLARA (TRANSITO 8M 30+000 AL 8M 30+000 Y 8M 131+000 AL 8M 134+000)	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FA-093	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SIDUR ICES			626,794	626,794	626,794	626,794	100.0%	0	KILOMETRO		1.00	1.00	100.0%		
184846	CONSTRUCCION DE CASA DE LA CULTURA SEGUNDA ETAPA	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FA-162	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SIDUR			195,450	195,450	195,450	0	0.0%	0	OBRA		1.00	0.88	88.0%		
185523	CONSTRUCCION DE DUCTO PLUVIAL SOBRE EL BLVD. TETABATE	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FA-068	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SIDUR			3,803,847	3,803,847	3,803,847	3,803,847	100.0%	0	OBRA		1.00	1.00	100.0%		
185524	CONSTRUCCION DE EMBOVAMIENTO DEL ARRILLO UNICADO EN LA COLONIA MADRIDO ENTRE ARRILLO LAZARO GARDENIA Y RAMON ROJASILLAS	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FA-153	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SIDUR			230,000	230,000	230,000	230,000	100.0%	0	OBRA		1.00	0.94	96.0%		
185525	CONSTRUCCION DE MODULO DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL POISGONO EL APACHE	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FA-145	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SIDUR			0	0	0	0.0%	0	OBRA		1.00	0.00	0.0%			
185526	CONSTRUCCION DE MODULO DEPORTIVO EN SIJACU GRANDE	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FA-084	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SIDUR			143,487	143,487	143,487	143,487	100.0%	0	OBRA		1.00	1.00	100.0%		
185527	CONSTRUCCION DE MODULOS DE SALUD EN EL POISGONO EL APACHE	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FA-147	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SIDUR			23,309	23,309	23,309	23,309	100.0%	0	OBRA		1.00	1.00	100.0%		
185528	CONSTRUCCION DE PABELON DE GIMNASIA Y PABELON DE HALTEROFILIA EN LA UNDAID DEPORTIVA BICENTENARIO JULIO AFOONSO A. GUAYMAS	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FA-002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO			7,249,791	7,249,791	7,249,791	7,249,791	100.0%	0	MODULO		2.00	2.00	100.0%		
185529	CONSTRUCCION DE PARADOR TURISTICO MADZACHU	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FA-154	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SIDUR			1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100.0%	0	OBRA		1.00	0.75	75.0%		
185530	CONSTRUCCION DE PARADOR TURISTICO YAQUI I ETAPA	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FA-070	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SIDUR			324,336	324,336	324,336	0	0.0%	0	OBRA		1.00	1.00	100.0%		
185531	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA NUEVA IMAGEN EN EL EJIDO FRANCISCO L. MADRERO CAMPO 30	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FA-155	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SIDUR			278,212	278,212	278,212	278,212	100.0%	0	OBRA		1.00	1.00	100.0%		
185532	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL ANA GABRIELA GUEVARA	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FA-075	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SIDUR			370,953	370,953	370,953	370,953	100.0%	0	OBRA		1.00	1.00	100.0%		
185533	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA PROLONGACION DEL BLVD. LUZ VALENCA	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FA-161	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SIDUR			376,061	376,061	376,061	376,061	100.0%	0	OBRA		1.00	1.00	100.0%		
185534	CONSTRUCCION DE TERRACERAS Y REVESTIMIENTO EN EL CAMMINO A LA COMUNIDAD DEL OCUCA	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FA-166	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SIDUR			212,754	212,754	212,754	212,754	100.0%	0	OBRA		1.00	1.00	100.0%		
185535	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FA-164	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SIDUR			147,115	147,115	147,115	147,115	100.0%	0	OBRA		1.00	1.00	100.0%		
185536	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA BICENTENARIO, NOSALES	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FA-001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO			20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	100.0%	0	OBRA		1.00	0.69	69.0%		
185537	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA PRIMERA ETAPA	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FA-165	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SIDUR			172,911	172,911	172,911	172,911	100.0%	0	OBRA		1.00	1.00	100.0%		
185538	CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN AGUA PRIETA	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FA-125	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESON INIVES			350,076	350,076	350,076	350,076	100.0%	0	VIVIENDA		1.00	1.00	100.0%		
185539	CONSTRUCCION DE 300 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE CAEME	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FA-138	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESON INIVES			7,895,818	7,895,818	7,895,818	7,895,818	100.0%	0	VIVIENDA		300.00	300.00	100.0		

ANEXO III

L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por un partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Esta prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros destinos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá de ser denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley aplicable y ante la autoridad competente.

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	2012		2013	2014	2015
														14	15	16											
184629	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA PALO VERDE-REFORMA (CALLE 26)	30 HERMOSILLO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FA-112	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SIDUR			324,803	324,803	324,803	324,803	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%				
184630	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA SIETE CERROS-COSTA RICA (CALLE NORTE)	30 HERMOSILLO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FA-113	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SIDUR			192,327	192,327	192,327	192,327	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%				
185120	EXTRACCION DE ARBOLES E.P. JOSE LAFONTAINE, HERMOSILLO	30 HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	FA-241	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEC ISIE			143,354	143,354	143,354	143,354	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: ANEXO			
185109	INSTALACION DE ALIMENTADORES ELECTRICOS, E.P. MC. NIXSON NO 48, BAHIA DE RINCO, HERMOSILLO	30 HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	FA-230	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEC ISIE			607,828	607,828	607,828	607,828	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: ANEXO			
185107	INSTALACION DE ALIMENTADORES ELECTRICOS Y CONSIGN DE SUBESTACION ELECTRICA, E.P. JORGE HUMBERTO VILLOJA, LUSO, HERMOSILLO	30 HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	FA-228	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEC ISIE			87,496	87,496	87,496	87,496	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: ANEXO			
184855	PAVIMENTACION DE LA CALLE EMETERIO OCHOA ENTRE AVENIDA BENTIN JUAREZ Y ANTONIO DIAZ	30 HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	FA-177	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SIDUR			336,311	336,311	336,311	336,311	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%				
184656	PAVIMENTACION DE LA AVENIDA BACACHIC ENTRE BLVD LAS TORRES Y CALLE ARIZONA	30 HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	FA-081	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SIDUR			1,623,846	1,623,846	1,623,846	1,623,846	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%				
184655	PAVIMENTACION DE LA AVENIDA BANAMICH ENTRE BLVD LAS TORRES Y CALLE REFORMA	30 HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	FA-080	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SIDUR			1,297,355	1,297,355	1,297,355	1,297,355	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%				
184861	PAVIMENTACION DE LACALLE ANGEL ARREOLA ENTRE BLVD. IGNACIO SALAZAR Y AVE. GUANAJUATARA	30 HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	FA-183	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SIDUR			118,443	118,443	118,443	118,443	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%				
184853	PAVIMENTACION DE LAS CALLES PROLONGACION PRIMERO DE MAYO LAS AURORAS Y TORRELLA	30 HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	FA-176	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SIDUR			171,495	171,495	171,495	171,495	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%				
184845	PAVIMENTACION DE LAS CALLES 2ME ENTRE ZONA FEDERAL Y DEL NIQUEL DEL CEDRO ENTREURBANO Y PLATINO	30 HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	FA-160	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SIDUR			212,161	212,161	212,161	212,161	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.85	85.0%				
184854	PAVIMENTACION DEL BLVD. ADOFO LOPEZ MATES ENTRE EUCALIPTO Y CALLE PRIMO	30 HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	FA-176	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SIDUR			171,495	171,495	171,495	171,495	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%				
184879	REMEDIACION DE LAS INSTALACIONES DELAUISTOY DE LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO	30 HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	FA-214	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	PROCURADURIA			754,859	754,859	754,859	754,859	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%				
184859	PAVIMENTACION DEL ACCESO AL CENTRO ARTISTICO Y CULTURAL	33 HUACHINERA	HUACHINERA	URBANO	FA-181	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEC ISIE			71,372	71,372	71,372	71,372	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%				
184668	TERMINACION DELBLVD. DE ACCESO NORTE SEGUNDA ETAPA (ALUMBRADO PUBLICO)	33 HUATABAMPO	HUATABAMPO	URBANO	FA-139	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SIDUR			137,308	137,308	137,308	137,308	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%				
184624	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA MOCTEZUMA-E.C. (MOCTEZUMA-EL COYOTE) MOCTEZUMA	38 MOCTEZUMA	MOCTEZUMA	RURAL	FA-107	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SIDUR JCES			22,680	22,680	22,680	22,680	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%				
185719	CONSTRUCCION DE 250 PE DE CAS EN EL MUNICIPIO DE NAVOIGA	42 NAVOIGA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FA-020	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SIDUR			10,447,033	10,447,033	10,447,033	10,447,033	100.0%	0	0	VIVIENDA	250.00	250.00	100.0%				
184653	PAVIMENTACION DE LA CALLE CLUB ROTARIO, ENTRE SOSA CHAVEZ	42 NAVOIGA	NAVOIGA	URBANO	FA-078	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SIDUR			45,590	45,590	45,590	45,590	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%				
185710	ADQUISICION DE LOTE CON SERVICIOS PARA 84 VIVIENDAS EN NOGALES	42 NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	FA-031	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESION INIVES			86,520	86,520	86,520	86,520	100.0%	0	0	VIVIENDA	84.00	84.00	100.0%				
184870	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL Y PROTECCIONES METALICAS E.P. 23 DE SAHUIRAPA	43 NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	FA-202	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEC ISIE			1,530,120	1,530,120	1,530,120	1,530,120	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: ANEXO			
184858	PAVIMENTACION DE LA AVENIDA TALLAMANTE ENTRE MARCAL Y SECUNDARIA	52 SAHUIRAPA	SAHUIRAPA	URBANO	FA-180	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SIDUR			370,700	370,700	370,700	370,700	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%				
185133	CONSTRUCCION DE TIENDAS, UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS RIO COLORADO	55 SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	FA-254	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEC ISIE			502,425	502,425	502,425	502,425	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: ANEXO			
184862	PAVIMENTACION DE VIVIENDAS EN PARQUE INDUSTRIAL Y OTRA COLONIA (CALLE RIO BALSAS Y AVENIDA DURO)	55 SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	FA-190	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SIDUR			980,769	980,769	980,769	980,769	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.97	97.0%				
184657	REMEDIACION DELERRECTOR DE LAS INDUSTRIAS ESTATALES	55 SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	FA-073	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SIDUR			4,749,188	4,749,188	4,749,188	4,749,188	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%				
184609	PAVIMENTACION DE LA CALLE REFORMA AGUIARRA HASTA EL ENTRONQUE CON LA CARRETERA LIBRE HERMOSILLO-NOGALES	61 SAN MIGUEL DE HORCASITAS	SAN MIGUEL DE HORCASITAS	URBANO	FA-129	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SIDUR			3,936	3,936	3,936	3,936	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%				
184848	CAMINO DE ACCESO AL NOVILO	61 SOYOPA	SOYOPA	URBANO	FA-168	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SIDUR			23,405	23,405	23,405	23,405	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%				
184664	PAVIMENTACION DE LA CALLE MARIANO ABSOLO ENTRE MARIANO ESCOBEDO Y ALDAMA	67 VILLA HIDALGO	VILLA HIDALGO	URBANO	FA-134	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SIDUR			28,716	28,716	28,716	28,716	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%				
184648	PAVIMENTACION DE LA CALLE MARIANO ABSOLO ENTRE GUADALUPE VICTORIA Y SEBASTIAN LERO DE TEJADA	67 VILLA HIDALGO	VILLA HIDALGO	URBANO	FA-126	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SIDUR			97,942	97,942	97,942	97,942	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%				
185239	RECONSTRUCCION EN EL AREA DE SERVICIOS PERICIALES Y AGENCIA DEL MINISTERIO PUBLICO	0 COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FA-044	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	IMPACTACION DE JUSTICIA	DEPENDENCIA ESTATAL	PROCURADURIA			75,082	75,082	75,082	75,082	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%				
185720	RECONSTRUCCION DEL CAMINO CALLE 4 SUR EN VARIAS LOCALIDADES HERMOSILLO	30 HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	FA-091	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SIDUR			1,553,915	1,553,915	1,553,915	1,553,915	100.0%	0	0	KILOMETRO	1.00	0.00	0.0%				
185565	RECONSTRUCCION DEL CAMINO SAN LUIS RIO COLORADO-COLONIA HIDALGO DEL KM 0+000 AL KM 0+915 SAN LUIS RIO COLORADO	55 SAN LUIS RIO COLORADO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FA-320	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEC ISIE			37,347	37,347	37,347	37,347	100.0%	0	0	KILOMETRO	1.00	0.00	0.0%				
185240	AMPLIACION DE VIVIENDA EN BANAMICH	0 COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FA-050	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESION INIVES			25,750	25,750	25,750	25,750	100.0%	0	0	VIVIENDA	0.00	0.00	0.0%				
184641	AMPLIACION DE 2 VIVIENDAS EN BAMBORI	6 ARIZPE	BAMBORI	RURAL	FA-049	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESION INIVES			56,600	56,600	56,600	56,600	100.0%	0	0	VIVIENDA	2.00	0.00	0.0%				
185568	ADecuACIONES ENLASFACHADAS DE TODAS LAS AGENCIAS DEL MINISTERIO PUBLICO Y BASES DE LA POLICIA ESTATAL INVESTIGADORA EN EL ESTADO	0 COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FA-334	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	PROCURADURIA			383,136	383,136	383,136	383,136	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%				
185241	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA RECONSTRUCCION DE LOS EXISTENTES EN DIVERSOS ESPACIOS EDUCATIVOS EN EDUCACION BASICA.	0 COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FA-186	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SEC			9,995,554	9,995,554	9,995,554	9,995,554	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%				
185242	ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL, EQUIPAMIENTO URBANO Y	0 COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FA-169	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SIDUR			716,513	716,513	716,513	716,513	100.0%	0	0	PROYECTO	13.00	13.00	100.0%				
185243	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACION DEL CAMINO NAZOCACHI-ARIZPE DEL KM 0+000 AL KM 100+000	0 COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FA-322	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SIDUR JCES			1,979,229	1,979,229	1,979,229	1,979,229	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%				
185244	MODERNIZACION DE LA AVENIDA IGNACIO PESQUERA ENTRE BLVD. LAS PABLAS Y PUENTE RIO MAYO	0 COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FA-077	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SIDUR			11,012,015	11,012,015	11,012,015	11,012,015	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%				
185245	MODERNIZACION DEL PUENTE EN CALLE 200 SOBRE CRUCE DEL CANAL BAJO Y CALLE MEDITERRANEO	0 COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FA-052	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SIDUR			4,937,467	4,937,467	4,937,467	4,937,467	100.0%	0	0	PUENTE	1.00	0.51	55.0%				
185246	PAVIMENTACION DE LA CALLE DELALAMO ENTRE REVOLUCION Y HOGAL	0 COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FA-184	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SIDUR																	

ANEXO III

L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

"Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por un partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Esta prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros destinos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá de ser denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley aplicable y ante la autoridad competente."

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico		Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
														18-15/13	16	17								19
185706	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN CANANEA	19-CANANEA	HERDICA CIUDAD DE CANANEA	URBANO	FA-024	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESSON INIVES			63,377	63,377	63,377	63,377	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	
185707	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EMPALME	25-EMPALME	EMPALME	URBANO	FA-027	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESSON INIVES			40,713	40,713	40,713	40,713	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	
184633	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EMPALME	25-EMPALME	EMPALME	URBANO	FA-118	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SIDUR			29,672	29,672	29,672	29,672	100.0%	0	0	0	2.00	2.00	100.0%	
184634	MEJORAMIENTO DE 14 VIVIENDAS EN GUAYMAS	29-GUAYMAS	HERDICA GUAYMAS	URBANO	FA-119	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SIDUR			59,345	59,345	59,345	59,345	100.0%	0	0	0	4.00	4.00	100.0%	
185708	MEJORAMIENTO DE 2 VIVIENDAS EN GUAYMAS	29-GUAYMAS	HERDICA GUAYMAS	URBANO	FA-028	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESSON INIVES			135,600	135,600	135,600	135,600	100.0%	0	0	0	3.00	3.00	100.0%	
185709	MEJORAMIENTO DE 2 VIVIENDAS EN VARIAS LOCALIDADES DE HERMOSILLO	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	RURAL	FA-030	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESSON INIVES			39,197	39,197	39,197	39,197	100.0%	0	0	0	2.00	2.00	100.0%	
184643	REMODELACION, ACONDICIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL INMUEBLE DE LA	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	RURAL	FA-046	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE GOBIERNO			4,300,987	4,300,987	4,300,987	4,300,987	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	70.0%	
184651	MEJORAMIENTO DE 200 VIVIENDAS EN VARIAS LOCALIDADES DE HUATABAMPO	33-HUATABAMPO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FA-054	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESSON INIVES			1,236,000	1,236,000	1,236,000	1,236,000	100.0%	0	0	0	200.00	200.00	100.0%	
184638	MEJORAMIENTO DE 50 VIVIENDAS EN NACCOZARI DE GARCIA	41-NACCOZARI DE GARCIA	NACCOZARI DE GARCIA	URBANO	FA-123	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESSON INIVES			309,000	309,000	309,000	309,000	100.0%	0	0	0	50.00	50.00	100.0%	
184650	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN VARIAS LOCALIDADES DE	30-RAYON	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FA-0451	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESSON INIVES			94,152	94,152	94,152	94,152	100.0%	0	0	0	30.00	30.00	100.0%	
184637	MEJORAMIENTO DE 39 VIVIENDAS EN VARIAS LOCALIDADES DE SAHUARIPA	52-SAHUARIPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FA-122	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESSON INIVES			241,020	241,020	241,020	241,020	100.0%	0	0	0	39.00	39.00	100.0%	
184639	MEJORAMIENTO DE 33 VIVIENDAS EN LUIS B. SANCHEZ	55-SAN LUIS RIO COLORADO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FA-124	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEDESSON INIVES			501,060	501,060	501,060	501,060	100.0%	0	0	0	22.00	22.00	100.0%	
184636	MEJORAMIENTO DE 29 VIVIENDAS EN VARIAS LOCALIDADES DE SAN PEDRO DE LA CUEVA	57-SAN PEDRO DE LA CUEVA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FA-121	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SIDUR			179,220	179,220	179,220	179,220	100.0%	0	0	0	29.00	29.00	100.0%	
184635	MEJORAMIENTO DE 19 VIVIENDAS EN SANTA ANA	58-SANTA ANA	SANTA ANA	URBANO	FA-120	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SIDUR			339,536	339,536	339,536	339,536	100.0%	0	0	0	19.00	19.00	100.0%	
184839	REHABILITACION DE CAPILLA SAN FRANCISCO EN LA COLONIA SOLIDARIDAD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FA-149	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SIDUR			0	0	0	0	0.0%	0	0	0	1.00	0.00	0.0%	
184840	REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN LA COLONIA VALLE VERDE (JARDIN DE NIÑOS GUILLERMO TELL)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FA-152	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SIDUR			0	0	0	0	0.0%	0	0	0	1.00	0.00	0.0%	
185125	REHABILITACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS E.P. HERMES DE CHARUPEPEC AGUA BLANCA, BENTO LABRE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FA-246	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEC ISIE			90,074	90,074	90,074	90,074	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	
185126	REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTROICO, SOBRETENCIONES E IMPERMEABILIZACION DE AZOTEAS, ESC. SEC. TECNICA 44 ESPOSOS RIGUEZ, AGUA PRIETA	2-AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	URBANO	FA-247	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEC			1,272,312	1,272,312	1,272,312	1,272,312	100.0%	0	0	0	2.00	2.00	100.0%	METAS: ANEXO
184842	REHABILITACION DE CRUCES EN HERMITAS VALADARES DEL AREA URBANA	4-ALTAR	ALTAR	URBANO	FA-157	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SIDUR			0	0	0	0	0.0%	0	0	0	1.00	0.00	0.0%	
185128	REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTROICO, ESC. TELECOMUNICACION 77 CUMPAS	23-CUMPAS	CUMPAS	URBANO	FA-249	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEC ISIE			69,996	69,996	69,996	69,996	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	METAS: ANEXO
185561	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS, ESC. TELECOMUNICACION 126, SAN JOSE DE GUAYMAS	29-GUAYMAS	SAN JOSE	RURAL	FA-307	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEC ISIE			221,261	221,261	221,261	221,261	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	
185222	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS E.P. QUATRECIENTOS HERMOSILLO	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	FA-278	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEC ISIE			284,782	284,782	284,782	284,782	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	
185141	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS EN MARTINESE CANANEA, HERMOSILLO	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	FA-262	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEC ISIE			118,773	118,773	118,773	118,773	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	METAS: ANEXO
185095	REHABILITACION DE ALIMENTADORES ELECTRICOS CAM. 7 BAHIA KINO, HERMOSILLO	30-HERMOSILLO	BAHIA DE KINO	URBANO	FA-216	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEC ISIE			324,242	324,242	324,242	324,242	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	
185112	REHABILITACION DE ALIMENTADORES ELECTRICOS, E.P. FORD NO. 3, LAS PALMITAS, HERMOSILLO	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	FA-233	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEC ISIE			251,922	251,922	251,922	251,922	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	METAS: ANEXO
185106	REHABILITACION DE ALIMENTADORES ELECTRICOS, E.P. PROF. HILARION SANTOS SANDOVAL, HERMOSILLO	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	FA-227	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEC ISIE			554,367	554,367	554,367	554,367	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	METAS: ANEXO
185102	REHABILITACION DE ALIMENTADORES ELECTRICOS J.N. AMY, HERMOSILLO	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	FA-223	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEC ISIE			283,420	283,420	283,420	283,420	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	METAS: ANEXO
185100	REHABILITACION DE ALIMENTADORES ELECTRICOS J.N. TRINIDAD ALBERIA MEZA, HERMOSILLO	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	FA-221	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEC ISIE			475,545	475,545	475,545	475,545	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	
185097	REHABILITACION DE ALIMENTADORES ELECTRICOS Y LUMINARIAS, J.N. EVA MONTEVERDE DE QUIROGA, HERMOSILLO	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	FA-218	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEC ISIE			684,235	684,235	684,235	684,235	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	METAS: ANEXO
185117	REHABILITACION DE BARRIO DE MEDICIONES SUBSTACION ELECTRICA E.P. ALVARO ORIBACION, AGUA PRIETA	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	FA-238	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEC ISIE			62,211	62,211	62,211	62,211	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	METAS: ANEXO
184873	REHABILITACION DE CANCELERIA, PROTECCIONES PUERTAS Y FOSA SEPTICA,	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	FA-205	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEC ISIE			535,600	535,600	535,600	535,600	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	METAS: ANEXO
184669	REHABILITACION DE CANCHA DE BASQUETBO EN EL POLIGONO EL APACHE,	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	FA-141	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SIDUR			0	0	0	0	0.0%	0	0	0	1.00	0.00	0.0%	
184836	REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA MAGISTERIO I Y II EN EL POLIGONO EL APACHE	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	FA-143	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SIDUR			0	0	0	0	0.0%	0	0	0	1.00	0.00	0.0%	
184837	REHABILITACION DE ESCUELA SECUNDARIA NO. 9 ARO. G.E. AGUILAR BELTRAN EN EL APACHE	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	FA-144	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SIDUR			0	0	0	0	0.0%	0	0	0	1.00	0.00	0.0%	
185094	REHABILITACION DE INSTALACIONES SANITARIAS E.P. PROF. GUSTAVO RIVERA, HERMOSILLO	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	FA-113	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEC ISIE			535,014	535,014	535,014	535,014	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	
184835	REHABILITACION DE JARDIN DE NIÑOS ANDRES QUINTANA ROLLEN EL POLIGONO L APACHE	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	FA-142	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SIDUR			49,895	49,895	49,895	49,895	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	
185119	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS E.P. JOSE LAFONTANE, HERMOSILLO	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	FA-240	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEC ISIE			1,093,150	1,093,150	1,093,150	1,093,150	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	METAS: ANEXO
185101	REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTROICO J.N. DIEGO RIVERA-MOLINO DE CAMOLU, HERMOSILLO	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	FA-222	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEC ISIE			167,658	167,658	167,658	167,658	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	METAS: ANEXO
184875	REHABILITACION DEL EDIFICIO DE PLANEACION DE LA SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA, HERMOSILLO	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	FA-209	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SIDUR			0	0	0	0	0.0%	0	0	0	1.00	0.00	0.0%	METAS: EDIFICIO
185111	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS E.P. JUAN SUAREZ NEVOL, PTD. LIBERTAD, PITIQUISITO	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	FA-232	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEC ISIE			669,945	669,945	669,945	669,945	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	
184883	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS Y EQUIPAMIENTO DE	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	FA-311	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SEC ISIE			203,8											

ANEXO III

L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Párrafo				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generadores	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %			
														14	15	16							17		18-15/13
185213	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS E.P. RAMON REAL CARRASCO (COBRE), HERMOSILLO	30 HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	FA-269	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIENENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEC. ISE				305,249	305,249	305,249	305,249	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
185215	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS E.P. RICARDO FLORES MAGON, HERMOSILLO	30 HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	FA-271	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIENENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEC. ISE				304,777	304,777	304,777	304,777	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
185211	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS E.P. ROSARIO ELIAS CAJALS, HERMOSILLO	30 HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	FA-267	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIENENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEC. ISE				434,550	434,550	434,550	434,550	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
185214	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS E.P. VENUSTIANO CARRAN, HERMOSILLO	30 HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	FA-270	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIENENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEC. ISE				213,013	213,013	213,013	213,013	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
185139	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS, IN. ARCO IRIS,HERMOSILLO	30 HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	FA-260	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIENENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEC. ISE				133,103	133,103	133,103	133,103	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	METAS: ANEXO
185134	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS I.N. CARMELA ESCOBAR, HERMOSILLO	30 HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	FA-255	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIENENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEC. ISE				109,925	109,925	109,925	109,925	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: ANEXO
185143	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS IN MELQUIADES PALAZO VALENZUELA PTO. PEÑASCO	30 HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	FA-264	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIENENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEC. ISE				191,910	191,910	191,910	191,910	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	
185137	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS IN. ROBERT OWEN, HERMOSILLO	30 HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	FA-258	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIENENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEC. ISE				137,183	137,183	137,183	137,183	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: ANEXO
185138	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS, I.N. ROSAS DE LA INFANCIA, HERMOSILLO	30 HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	FA-259	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIENENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEC. ISE				156,562	156,562	156,562	156,562	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: ANEXO
185136	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS IN ZEN QUIN, HERMOSILLO	30 HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	FA-257	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIENENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEC. ISE				106,924	106,924	106,924	106,924	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: ANEXO
185135	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS IN ESTEFANIA CASTAÑEDA, HERMOSILLO	30 HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	FA-256	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIENENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEC. ISE				106,125	106,125	106,125	106,125	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: ANEXO
185140	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS,IN SERVA LAMAS LAMAS,HERMOSILLO	30 HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	FA-261	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIENENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEC. ISE				110,114	110,114	110,114	110,114	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: ANEXO
185219	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS E.P. FORD 36, CAMPO LAS PALMITAS, HERMOSILLO	30 HERMOSILLO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FA-276	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIENENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEC. ISE				203,224	203,224	203,224	203,224	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
185218	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS E.P. FORD 3, CAMPO LAS PALMITAS, HERMOSILLO	30 HERMOSILLO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FA-274	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIENENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEC. ISE				433,999	433,999	433,999	433,999	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
185562	REHABILITACION Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACION DEL CAMINO DEL CHOYUDO E.C. CALLE 5 SUR DEL KM 0+000 AL KM 16+000	43 NOGALES	HEROICA NOGALES	RURAL	FA-317	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIENENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEC. ISE				0	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
184847	REHABILITACION DE LA PLAZA JESUS GARCIA (CAPSULA DE TIEMPO)	43 NACAZZARI DE GARCIA	NACAZZARI DE GARCIA	URBANO	FA-163	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIENENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SIDUR				86,061	86,061	86,061	86,061	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.92	92.0%	
184838	REHABILITACION DE TIEMPO SINAI EN LA COLONIA SOLIDARIDAD	43 NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	FA-148	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIENENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SIDUR				0	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
184869	REHABILITACION GENERAL DE CUBIERTA, E.P.23 DE MARZO	43 NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	FA-201	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEC. ISE				1,635,833	1,635,833	1,635,833	1,635,833	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	METAS: 4 AULAS 1 ANEXO
185224	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS E.P. AMADO NERVO NOGALES	43 NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	FA-280	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIENENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEC. ISE				266,671	266,671	266,671	266,671	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
185229	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS E.P. BENTON DIAZ NOGALES	43 NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	FA-285	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIENENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEC. ISE				338,675	338,675	338,675	338,675	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
185230	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS E.P. ENRIQUE OJAJADA, NOGALES	43 NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	FA-286	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIENENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEC. ISE				287,347	287,347	287,347	287,347	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
185227	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS E.P. GUSTAVO LAMAS CASTAÑEDA, NOGALES	43 NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	FA-283	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIENENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEC. ISE				262,465	262,465	262,465	262,465	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: ANEXO
185557	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS E.P. EDUARDO PARANAZA, NOGALES	43 NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	FA-303	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIENENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEC. ISE				238,232	238,232	238,232	238,232	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
185232	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS E.P. JUSTO SIERRA NOGALES	43 NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	FA-288	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIENENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEC. ISE				266,569	266,569	266,569	266,569	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
185555	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS E.P. JUVENITO ROSAS, NOGALES	43 NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	FA-301	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIENENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEC. ISE				204,214	204,214	204,214	204,214	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: ANEXO
185556	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS E.P. HANDEBARTI BAZA DE JUAREZ, NOGALES	43 NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	FA-302	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIENENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEC. ISE				256,304	256,304	256,304	256,304	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
185228	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS E.P. PROF. RODOLFO SIORBA MONTAÑO NOGALES	43 NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	FA-284	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIENENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEC. ISE				198,556	198,556	198,556	198,556	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
185231	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS E.P. VICENTA OCBARANA I, NOGALES	43 NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	FA-287	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIENENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEC. ISE				301,397	301,397	301,397	301,397	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
185559	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS, ESC. SECUNDARIA TECNICA ESTERIL 9 NOGALES	43 NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	FA-305	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIENENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEC. ISE				282,019	282,019	282,019	282,019	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
185226	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA ALIMENTADORES ELECTRICOS E.P. 43 NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	FA-282	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	DEPENDENCIA ESTATAL	SEC. ISE					324,251	324,251	324,251	324,251	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: ANEXO
185558	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA ALIMENTADORES ELECTRICOS,ESC. SECUNDARIA TECNICA INDUSTRIAL I (ADOLFO LOPEZ MATEOS) NOGALES	43 NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	FA-304	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIENENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEC. ISE				609,673	609,673	609,673	609,673	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
185225	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS E.P. JOSE DE JESUS FLORES VALVERDE NOGALES	43 NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	FA-281	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIENENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEC. ISE				296,796	296,796	296,796	296,796	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
185554	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS E.P. EUSEBIO RINCO, FRANCISCO RINCO, QUIROBABI	45 OPOQUEE	QUIROBABI	RURAL	FA-300	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIENENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEC. ISE				199,635	199,635	199,635	199,635	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: ANEXO
185234	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS E.P. JUAN GUTIERREZ NIVOL, PTO. LIBERTAD, PITQUITO	47 PITQUITO	PUERTO LIBERTAD	URBANO	FA-291	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIENENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEC. ISE				355,260	355,260	355,260	355,260	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
185233	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS E.P. 47 PITQUITO	47 PITQUITO	PITQUITO	URBANO	FA-289	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIENENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEC. ISE				237,860	237,860	237,860	237,860	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
185545	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS E.P. ELVIRA F. CECILIA RUBIO PTO. PEÑASCO	48 PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	URBANO	FA-291	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIENENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEC. ISE				186,363	186,363	186,363	186,363	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
185209	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS IN JUAN E. PESTALOZZI, PTO PEÑASCO	48 PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	URBANO	FA-265	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIENENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEC. ISE				106,379	106,379	106,379	106,379	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: ANEXO
185547	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS E.P. ARELINDO I. RODRIGUEZ NUBI, ROSARIO TESORICO	51 ROSARIO	NURI	RURAL	FA-288	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIENENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEC. ISE				155,562	155,562	155,562	155,562	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
185553	REHABILITACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALIMENTADORES ELECTRICOS E.P. RODOLFO LAVANDERA, ROSARIO TESORICO	51 ROSARIO	ROSARIO	URBANO	FA-299	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIENENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEC. ISE				196,570											

ANEXO III

L-FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

"Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por un partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Esta prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros destinos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá de ser denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley aplicable y ante la autoridad competente."

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico		Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				Avance %	Generados	Ejercidos	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														14	15	16	17							
18741	CULTURA DEL AGUA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	NC1-770	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD ESTATAL	SAGARPPA	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL			900,000	900,000	900,000	900,000	100.0%	0	PROGRAMA	1.00	0.0%	0.0%		
18742	FORTALECIMIENTO DE LA GERENCIA OPERATIVA DE LA COMISION DE CUENCA DEL RIO CONCEPCION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	NC1-1229	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	SAGARPPA CEA	AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION 100 SECRETARIA			300,000	300,000	300,000	300,000	100.0%	0	ORGANISMO	1.00	1.00	100.0%		
18743	FORTALECIMIENTO DE LA GERENCIA OPERATIVA DEL COMITE TECNICO DE AGUAS SUBTERRANEAS DEL ACUifero DEL SERA LA VICTORIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	NC1-1058	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	SAGARPPA CEA	AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION 100 SECRETARIA			400,000	400,000	400,000	400,000	100.0%	0	ORGANISMO	1.00	1.00	100.0%		
18744	FORTALECIMIENTO DE LA GERENCIA OPERATIVA DEL COMITE TECNICO DE AGUAS SUBTERRANEAS DEL ACUifero EL ZANON	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	NC1-1064	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	SAGARPPA CEA	AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION 100 SECRETARIA			400,000	400,000	400,000	400,000	100.0%	0	ORGANISMO	1.00	1.00	100.0%		
18745	FORTALECIMIENTO DE LA GERENCIA OPERATIVA DEL COMITE TECNICO DE AGUAS SUBTERRANEAS DEL ACUifero SAN JOSE DE GUAYMAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	NC1-1059	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	SAGARPPA	AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION 100 SECRETARIA			400,000	400,000	400,000	400,000	100.0%	0	ORGANISMO	1.00	1.00	100.0%		
18746	FORTALECIMIENTO DE LA GERENCIA OPERATIVA DEL CONSEJO DE CUENCA DE LOS DOS YACU MATARE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	NC1-855	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	SAGARPPA CEA	AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION 100 SECRETARIA			600,000	600,000	600,000	600,000	100.0%	0	ORGANISMO	1.00	1.00	100.0%		
18747	FORTALECIMIENTO DE LA GERENCIA OPERATIVA DEL CONSEJO DE CUENCA DEL RIO MAYO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	NC1-856	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	SAGARPPA CEA	AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION 100 SECRETARIA			600,000	600,000	600,000	600,000	100.0%	0	ORGANISMO	1.00	1.00	100.0%		
18580	FORTALECIMIENTO DE LA GERENCIA OPERATIVA DELCONSEJO DELALTO NOROESTE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	NC1-857	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SAGARPPA	AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION 100 SECRETARIA			600,000	600,000	600,000	600,000	100.0%	0	ORGANISMO	1.00	1.00	100.0%		
18748	CONSTRUCCION DE PASO SUPERIOR VEHICULAR EN EMPALME	25-EMPALME	EMPALME	URBANO	NC2-1114	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD ESTATAL	SIDUR			29,970,000	29,970,000	29,970,000	29,970,000	98.7%	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
18749	PROYECTO INTEGRAL PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO INDEPENDENCIA, INCLUYE OBRA DE TOMA Y ACUEDUCTO DE PRESA PLUTARCO ELIAS	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	NC1-552	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD ESTATAL	SAGARPPA			150,000,000	150,000,000	150,000,000	150,000,000	100.0%	0	PROYECTO	1.00	0.9%	50.0%		
18750	PROYECTO INTEGRAL PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO INDEPENDENCIA, INCLUYE OBRA DE TOMA Y ACUEDUCTO DE PRESA PLUTARCO ELIAS	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	NC1-552	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD ESTATAL	SAGARPPA			400,000,000	400,000,000	400,000,000	400,000,000	100.0%	0	PROYECTO	1.00	0.64	64.0%		
18751	CONSTRUCCION DE PASO A DENSIVEL Y DIRECCIONAL CARRIBAN	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	NC2-047	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD ESTATAL	SIDUR			75,924,000	75,924,000	75,924,000	71,573,717	94.3%	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
18752	FORTALECIMIENTO DE LA GERENCIA OPERATIVA DEL COMITE DE PLAYAS LIMPIAS DE PUERTO PEÑASCO	48-PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	URBANO	NC1-1228	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	ENTIDAD ESTATAL	SAGARPPA	AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION 100 SECRETARIA			100,000	100,000	100,000	100,000	100.0%	0	ORGANISMO	1.00	1.00	100.0%		
55356	CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL BEATRIZ BELTRONES RIVERA	73-BENTO JUAREZ	VILLA JUAREZ	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE BENTO JUAREZ	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES			10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	100.0%	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
	GASTO CORRIENTE																							
	OTROS GASTOS DE OPERACION																							
18753	ISAF	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	SERVICIOS FINANCIEROS	ENTIDAD FEDERAL	H CONGRESO DEL ESTADO	FINANCIAS Y ECONOMIA			76,000	76,000	76,000	76,000	100.0%	0	FISCALIZACION	1.00	1.00	100.0%		
18754	1 AL MILLAR ISAF	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD ESTATAL	SIDUR			30,000	30,000	30,000	30,000	100.0%	0	FISCALIZACION	1.00	1.00	100.0%		
	CONVENIOS DE REASIGNACION												146,598,979	146,598,979	146,598,979	62,631,559	42.8%	0				3,169.00	3,028.00	95.6%
	INVERSION																							
	OBRA PUBLICA																							
	CONSTRUCCION																							
187827	FORTALECIMIENTO DE LA GERENCIA OPERATIVA DEL CONSEJO DE ALTO NOROESTE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	NC1-857	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	SAGARPPA CEA			600,000	0	0	600,000	0.0%	0	ORGANISMO	1.00	0.0%	0.0%		
187828	RECURSOS POR ASIGNAR A NIVEL DE OBRA ESPECIFICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	ENTIDAD ESTATAL	SEC SIE	EDUCACION MEDIA SUPERIOR			2,897,571	2,897,571	2,897,571	0	0.0%	0	OBRA	1.00	0.0%	0.0%		
187829	RECURSOS POR ASIGNAR A NIVEL OBRA ESPECIFICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEC SIE	EDUCACION MEDIA SUPERIOR			983,208	1,175,532	983,208	0	0.0%	0	OBRA	1.00	0.0%	0.0%		
187830	CONSTRUCCION DE GIMNASIO MUNICIPAL	1-AZONCHI	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	NC2-1161	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIOS			850,000	850,000	850,000	850,000	100.0%	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
187840	CONSTRUCCION DE LAB. DE IDIOMAS Y TALLER DE BIENESTAR PERSONAL, ICATSON EN AGUA PRIETA	2-AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	URBANO	NC1-772	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	ENTIDAD ESTATAL	SEC SIE	EDUCACION MEDIA SUPERIOR			749,796	749,796	749,796	742,514	99.0%	0	OBRA	1.00	0.9%	0.0%		
187841	CONSTRUCCION DE SALA DE MAESTROS Y MODULOS SANITARIOS EN CONALEP AGUA PRIETA	2-AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	URBANO	NC1-1345	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	ENTIDAD ESTATAL	SEC SIE	EDUCACION MEDIA SUPERIOR			495,145	495,145	495,145	0	0.0%	0	OTROS	1.00	0.0%	0.0%		
187842	CONSTRUCCION DE UNA AULA DE 2 EN EN COBACH PLUTARCO ELIAS CALLES	2-AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	URBANO	NC1-351	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEC SIE	EDUCACION MEDIA SUPERIOR			272,330	272,330	272,330	0	0.0%	0	OTROS	1.00	0.0%	0.0%		
187852	CONSTRUCCION DE CAMPO DE BESEBOL UNIDAD DEPORTIVA EN ALAMOS	3-ALAMOS	ALAMOS	URBANO	NC2-832	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIOS			1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100.0%	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
187853	CONSTRUCCION DE SIDA. ETAPA DE MODULO DEPORTIVO COMUNITARIO DE BENAMIN HILL	16-BENAMIN HILL	BENAMIN HILL	URBANO	NC2-835	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIOS			2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100.0%	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
187852	CONSTRUCCION DE SALA DE MAESTROS Y MODULOS SANITARIOS EN CONALEP CABORCA	17-CABORCA	HEROICA CABORCA	URBANO	NC1-1346	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	ENTIDAD ESTATAL	SEC SIE	EDUCACION MEDIA SUPERIOR			643,689	643,689	643,689	0	0.0%	0	OTROS	1.00	0.0%	0.0%		
187833	CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA EN COBACH PUEBLO YAQUI	18-CAJEME	PUEBLO YAQUI	URBANO	NC1-287	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	ENTIDAD ESTATAL	SEC SIE	EDUCACION MEDIA SUPERIOR			990,289	990,289	990,289	0	0.0%	0	OTROS	1.00	0.0%	0.0%		
187834	CONSTRUCCION DE CUBILOS PARA MAESTROS, COBACH OREGON	18-CAJEME	CIUDAD OREGON	URBANO	NC2-066	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPENDENCIA FEDERAL	SEC SIE	EDUCACION MEDIA SUPERIOR			600,000	600,000	600,000	0	0.0%	0	OTROS	1.00	0.0%	0.0%		
187835	CONSTRUCCION DE DOS AULAS CDTA 197 EN CONVINCIA	18-CAJEME	PROVIDENCIA	RURAL	NC1-591	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	ENTIDAD ESTATAL	SEC SIE	EDUCACION MEDIA SUPERIOR			750,000	750,000	750,000	742,718	99.0%	0	OBRA	1.00	0.0%	0.0%		
187836	CONSTRUCCION DE SEIS AULAS DE 2.5 EN EN CEYTES OREGON	18-CAJEME	CIUDAD OREGON	URBANO	NC1-335	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	ENTIDAD ESTATAL	SEC SIE	EDUCACION MEDIA SUPERIOR			1,188,350	1,188,350	1,188,350	0	0.0%	0	OTROS	1.00	0.0%	0.0%		
187837	CONSTRUCCION DE SEIS AULAS, OFICINAS ADMNVS, SERVICIOS SANITARIOS, PLAZA CIVICA Y OBRA EXT. COBACH III, CD. OREGON	18-CAJEME	CIUDAD OREGON	URBANO	NC1-580	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	ENTIDAD ESTATAL	SEC SIE	EDUCACION MEDIA SUPERIOR			3,150,000	3,150,000	3,150,000	3,119,434	99.0%	0	OBRA	1.00	0.0%	0.0%		
187838	CONSTRUCCION DE OCHO AULAS DE 2.5 EN Y CONSTRUCCION DE USOS MULT. BIBLIOTECA Y SERV. SANIT EN COBACH OREGON III	18-CAJEME	COCORIT	URBANO	NC1-340	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	ENTIDAD ESTATAL	SEC SIE	EDUCACION MEDIA SUPERIOR			2,030,097	2,030,097	2,030,097	0	0.0%	0	OTROS	1.00	0.0%	0.0%		
187839	CONSTRUCCION DE AULAS DE 2.5 E.E. LAB. DE COMPUTO, OTROS (PLAZA CIVICA Y AREA DE ACENSO -DESCENSO) COBACH OREGON III	18-CAJEME	CIUDAD OREGON	URBANO	NC2-072	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD ESTATAL	SEC SIE			6,154,199	6,154,199	6,154,199	0	0.0%	0	OTROS	1.00	0.0%	0.0%		
187843	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA KILOMETRO 2, PRIMERA ETAPA	25-EMPALME	EMPALME	URBANO	NC2-1148	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIOS			8,500,000	8,500,000	8,500,000	8,500,000	100.0%	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
187844	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA	26-ETCHOIDA	CHUCARIT	RURAL	NC2-1253	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIOS			819,345	819,345	819,345	819,345	100.0%	0	CANCHA	1.00	1.00	100.0%		
187845	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA	26-ETCHOIDA	ETCHOIDA	URBANO	NC2-1254	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIOS			2,180,655	2,180,655	2,180,655	2,180,655	100.0%	0	CANCHA	1.00	1.00	100.0%		
187846	CONSTRUCCION, AMPLIACION Y CONSTR. DE MODULO SANITARIOS EN CONALEP GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	URBANO	NC1-350	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SEC SIE	EDUCACION MEDIA SUPERIOR			404,488	404,488	404,488	0	0.0%	0	OTROS	1.00	0.0%	0.0%		
187847	CONSTRUCCION DE AREA ADMNVA., COBACH JOSE MARIA MATTORRENA TAPIA, GUAYMAS	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	URBANO	NC1-586	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	ENTIDAD ESTATAL	SEC SIE	EDUCACION MEDIA SUPERIOR			797,340	797,340	797,340	789,598	99.0%	0	OBRA	1.00	0.0%	0.0%		
187848	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DE 2 E E Y UNA DE 4 E EN EMASAD POTAM	29-GUAYMAS	POTAM	URBANO	NC1-344	DESARROLLO SOCIAL																		

L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por un partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Esta prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros destinos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá de ser denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley aplicable y ante la autoridad competente.

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios Acumulados al Trimestre					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico		Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Monto de recursos presupuestarios Acumulados al Trimestre				Avance %	Generadores	Ejercidos	Unidad de Medida		Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
														14	15	16	17								
187869	CONSTRUCCION DE SUBESTACION Y ALIMENTADORES ELECTRICOS, CONALEP EN MAGDALENA	36-MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO	URBANO	NC1-776	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	SEC. ISE		11. EDUCACION PUBLICA 600-SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	424,500	424,500	424,500	420,281	99.0%	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%			
187870	CONSTRUCCION DE GIMNASIO MUNICIPAL EN MOCTEZUMA	38-MOCTEZUMA	MOCTEZUMA	URBANO	NC2-836	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIOS		11. EDUCACION PUBLICA 166-COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100.0%	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%			
187871	CONSTRUCCION DE SALA DE MAESTRO Y MODULO SANITARIO, CONALEP NACOZARI	41-NACOZARI DE GARCIA	NACOZARI DE GARCIA	URBANO	NC2-119	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	SEC. ISE		23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	631,055	631,055	631,015	0	0.0%	0	OTROS	2.00	0.00	0.0%	METAS: ANEXO 2		
187872	SUSTITUCION DE TECHOS, CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA, SALA DE MAESTROS Y MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS EN CONALEP NACOZARI	41-NACOZARI DE GARCIA	NACOZARI DE GARCIA	URBANO	NC1-337	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SEC. ISE		23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	851,394	851,394	851,394	0	0.0%	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	METAS: ANEXO		
187873	ADAPTACION DE SALA DE MAESTROS Y MODULO SANITARIO, CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO PARA ALUMNOS EN CONALEP NAVOJUA	42-NAVOJUA	NAVOJUA	URBANO	NC1-347	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	SEC. ISE		23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	792,234	600,000	792,234	0	0.0%	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	METAS: ANEXO		
187874	CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA Y SALA DE MAESTROS EN COBACH NAVOJUA	42-NAVOJUA	NAVOJUA	URBANO	NC1-334	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	SEC. ISE		23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,806,175	1,806,175	1,806,175	0	0.0%	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	METAS: ANEXO		
187875	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DE 2.5 EE. CURO DE ESCALERAS Y MODULO DE SERV. SANITARIOS EN COBACH NOGALES	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	NC1-294	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	SEC. ISE		11. EDUCACION PUBLICA 600-SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	990,291	990,291	990,291	0	0.0%	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	METAS: ANEXO		
187876	CONSTRUCCION DE DOS AULAS, MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS, CONLEP NOGALES	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	NC1-593	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	SEC. ISE		11. EDUCACION PUBLICA 600-SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	825,000	825,000	825,000	816,996	99.0%	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%			
187878	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN Y BARRA PERIMETRAL CECATI 118, NOGALES	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	NC1-761	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	SEC. ISE		11. EDUCACION PUBLICA 600-SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	709,487	709,487	709,487	0	0.0%	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%			
187879	CONSTRUCCION DE SIETE AULAS, CENTRO DE COMPUTO, LABORATORIO DE CIENCIAS, SERV. SANITARIOS, BEBEDEROS Y OFICINAS ADMIVAS, CECYTES NOGALES II	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	NC1-588	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	SEC. ISE		11. EDUCACION PUBLICA 600-SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,475,728	99.0%	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%			
187870	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE OFICINA DE FOLIO, 7 EN CENTRO DE ATENCION MULTIPLE EN LOMAS DE ANZA EN NOGALES	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	NC2-834	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIOS		11. EDUCACION PUBLICA 166-COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	100.0%	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%			
187871	TERMINACION DE LA ETAPA CONSTRUCCION DE 67 AULAS, CENTRO DE COMPUTO, LAB. DE CIENCIAS, SERV. SANIT., BEBEDEROS Y OFINAS ADMIVAS, EN CECYTES	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	NC1-341	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	SEC. ISE		23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,515,337	2,515,337	2,515,337	0	0.0%	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	METAS: ANEXO		
187872	TERMINACION DE LA 1RA. ETAPA, CECYTES NOGALES II	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	NC2-115	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	SEC. ISE		23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,239,000	1,239,000	1,239,000	0	0.0%	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%			
187873	CONSTR. MOD. INT. DE 6 AULAS, 1 LAB. POFUNG, (COMPUTO, IDIOMA SY U. MULT), OFNA ADMIV., BEBED. Y HABITACION DONDE ALC. LA INV. PARA CERCO PERIM., CETERNA.	47-PITQUITO	PUERTO LIBERTAD	URBANO	NC2-070	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	SEC. ISE		11. EDUCACION PUBLICA 600-SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	4,614,999	4,614,999	4,614,999	0	0.0%	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	METAS: ANEXO		
187874	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL EN PITQUITO	47-PITQUITO	PITQUITO	URBANO	NC2-837	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIOS		11. EDUCACION PUBLICA 166-COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100.0%	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%			
187875	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA UNIDAD SAN RAFAEL SUR	48-PUERTO PEÑASCO	PEÑASCO STORAGE	RURAL	NC2-833	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIOS		11. EDUCACION PUBLICA 166-COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100.0%	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%			
187876	CONSTRUCCION DE CANCHA CIVICO-DEPORTIVA	51-ROSARIO	CEIDROS	RURAL	NC2-1185	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIOS		11. EDUCACION PUBLICA 166-COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	383,168	383,168	383,168	383,168	100.0%	0	CANCHA	1.00	1.00	100.0%			
187877	CONSTRUCCION DE CANCHA CIVICO-DEPORTIVA	51-ROSARIO	EL SAUZ	RURAL	NC2-1186	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIOS		11. EDUCACION PUBLICA 166-COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	383,168	383,168	383,168	383,168	100.0%	0	CANCHA	1.00	1.00	100.0%			
187878	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL, CANCHA DEPORTIVA Y REHABILITACION DE TERMINOS, CECATI 124 S.L.R.C.	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	NC1-758	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	SEC. ISE		11. EDUCACION PUBLICA 600-SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	641,630	641,630	641,630	0	0.0%	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%			
187879	CONSTRUCCION DE SIETE AULAS, CENTRO DE COMPUTO LAB. DE CIENCIAS, SERVICIOS SANITARI, BEBEDEROS Y OFICINAS ADMIVAS, CECYTES S.L.R.C.	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	NC1-559	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	SEC. ISE		11. EDUCACION PUBLICA 600-SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	2,300,000	2,300,000	2,300,000	2,475,728	99.0%	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%			
187870	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	NC2-1149	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIOS		11. EDUCACION PUBLICA 166-COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100.0%	0	UNIDAD	1.00	1.00	100.0%			
187871	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	NC2-1150	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIOS		11. EDUCACION PUBLICA 166-COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000	100.0%	0	UNIDAD	1.00	1.00	100.0%			
187872	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA TINGOLO	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	NC2-1151	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIOS		11. EDUCACION PUBLICA 166-COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000	100.0%	0	UNIDAD	1.00	1.00	100.0%			
187873	TERMINACION DE LA ETAPA CONSTRUCCION DE 67 AULAS, CENTRO DE COMPUTO, LAB. DE CIENCIAS, SERV. SANIT., BEBEDEROS Y OFINAS ADMIVAS, EN CECYTES SURC	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	NC1-343	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	SEC. ISE		23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,515,337	2,515,337	2,515,337	0	0.0%	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	METAS: ANEXO		
187874	TERMINACION DE LA 1RA. ETAPA, CECYTES SURC	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	NC2-117	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	SEC. ISE		23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,239,000	1,239,000	1,239,000	0	0.0%	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%			
187875	CONSTRUCCION ADOSADA DE DOS AULAS 6X6 MTS. TIPO REG., ENSAO PESQUERA	56-SAN MIGUEL DE HORCASITAS	PESEQUERA	URBANO	NC2-069	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	SEC. ISE		23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	750,000	750,000	750,000	0	0.0%	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	METAS: ANEXO		
187876	CONSTRUCCION DE UNA AULA DE 4 EN CECYTES PESQUERA	56-SAN MIGUEL DE HORCASITAS	PESEQUERA	URBANO	NC1-291	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	SEC. ISE		23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	297,087	297,087	297,087	0	0.0%	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	METAS: ANEXO		
187877	CONSTRUCCION DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE EN ESTADO DE CERRO PRIETO	60-SABIC	CERRO PRIETO	RURAL	NC2-839	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIOS		11. EDUCACION PUBLICA 166-COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	799,914	799,914	799,914	799,914	100.0%	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%			
187878	CONSTRUCCION DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE EN ESTADO DE SMAC	60-SABIC	SABIC	URBANO	NC2-838	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIOS		11. EDUCACION PUBLICA 166-COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	1,200,086	1,200,086	1,200,086	1,200,086	100.0%	0	UNIDAD	1.00	1.00	100.0%			
187879	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA	71-BENTO JUAREZ	PAREDES COLONADO (PAREDES VIEJO)	URBANO	NC2-1235	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIOS		11. EDUCACION PUBLICA 166-COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100.0%	0	UNIDAD	1.00	1.00	100.0%			
187880	AMPLIACION																								
187870	AMPLIACION DE SALA DE MAESTROS Y MODULO DE SERV. SANITARIOS EN CONALEP OBRERON	18-CAJEME	CUADRI OBRERON	URBANO	NC1-338	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	SEC. ISE		23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	247,572	247,572	247,572	0	0.0%	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	METAS: ANEXO		
187871	AMPLIACION DE SALA DE MAESTROS CO SERV. SANITARIOS EN CONALEP HILLO	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	RURAL	NC1-293	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SEC. ISE		23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	485,987	485,987	485,987	0	0.0%	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	METAS: ANEXO		
187872	AMPLIACION DE SALA DE MAESTROS Y CONSTR. DE MODULOS DE SERV. SANITARIOS EN CONALEP ALVARO OBRERO SALIDO	33-HUATABAMPO	HUATABAMPO	URBANO	NC1-339	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	SEC. ISE		23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	297,087	297,087	297,087	0	0.0%	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	METAS: ANEXO		
187873	AMPLIACION Y ADAPTACION DE SALA DE MAESTROS CON MODULO SANITARIO EN CONALEP NOGALES	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	NC1-290	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SEC. ISE		23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	229,816	229,816	229,816	0	0.0%	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	METAS: ANEXO		
187874	AMPLIACION Y ADAPTACION DE SALA DE MAESTROS CON MODULO SANITARIO, CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS EN CONALEP S.L.R.C.	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	NC1-1348	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	SEC. ISE		23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,064,564	1,064,564	1,064,564	0	0.0%	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	METAS: ANEXO		
187875	REMODELACION DE AULAS Y EQUIPAMIENTO DE LAB. DE COMPUTO CBTS 129 EN VILLA JUAREZ	71-BENTO JUAREZ	VILLA JUAREZ	URBANO	NC1-773	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	SEC. ISE		11. EDUCACION PUBLICA 600-SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	405,000	405,000	405,000	405,000	100.0%	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%			
187876	REHABILITACION Y REMODELACION DE GIMNASIO MUNICIPAL, PRIMERA ETAPA	37-CABORCA	HEROICA CABORCA	URBANO	NC2-1167	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIOS		11. EDUCACION PUBLICA 166-COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100.0%	0							

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por un partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Esta prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros destinos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá de ser denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley aplicable y ante la autoridad competente.

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Pícos				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														14	15	16								
188821	3 COMPUTADORAS PARA BIBLIOTECA, 3 PINTARRONES INTERACTIVOS, CONALEP HERMOSILLO III	30 HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	NC2-063	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	SEC. ISE		23.PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	87,000	87,000	87,000	0	0.0%	0	0	EQUIPO	1,00	0.0%	0.0%	
188822	3 COMPUTADORAS PARA BIBLIOTECA, 3 PINTARRONES INTERACTIVOS, CONALEP HERMOSILLO I	30 HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	NC2-061	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	SEC. ISE		23.PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	103,500	103,500	103,500	0	0.0%	0	0	EQUIPO	1,00	0.0%	0.0%	
188823	3 COMPUTADORAS PARA BIBLIOTECA, 3 PINTARRONES INTERACTIVOS, CONALEP HERMOSILLO II	30 HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	NC2-062	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	SEC. ISE		23.PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	87,000	87,000	87,000	0	0.0%	0	0	EQUIPO	1,00	1.00	100.0%	
188824	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO, CONALEP HUATABAMPO	33 HUATABAMPO	HUATABAMPO	URBANO	NC2-112	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	SEC. ISE		23.PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	131,690	131,690	131,690	0	0.0%	0	0	EQUIPO	1,00	0.0%	0.0%	
188825	EQUIPAMIENTO DE LAB. DE COMPUTO CBTS 63 EN HUATABAMPO	33 HUATABAMPO	HUATABAMPO	URBANO	NC1-763	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	SEC. ISE		11. EDUCACIÓN PÚBLICA 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	700,000	700,000	700,000	0	0.0%	0	0	EQUIPO	1,00	0.0%	0.0%	
188826	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO, CONALEP MAGDALENA	36 MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO	URBANO	NC2-103	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	SEC. ISE		23.PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	131,692	131,692	131,692	0	0.0%	0	0	EQUIPO	1,00	0.0%	0.0%	
188827	EQUIPAMIENTO PARA AULAS Y TALLER, CONALEP, MAGDALENA	36 MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO	URBANO	NC1-757	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	SEC. ISE		11. EDUCACIÓN PÚBLICA 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	0	0	0	0	0.0%	0	0	EQUIPO	0.00	0.0%	0.0%	
188828	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO, CONALEP NACCOZARI	41 NACCOZARI DE GARCÍA	NACCOZARI DE GARCÍA	URBANO	NC2-105	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	SEC. ISE		23.PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	131,692	131,692	131,692	0	0.0%	0	0	EQUIPO	1,00	0.0%	0.0%	
188829	EQUIPAMIENTO EN COBACH NACCOZARI DE GARCIA	41 NACCOZARI DE GARCÍA	NACCOZARI DE GARCÍA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	SEC. ISE		23.PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,447,766	2,447,766	2,447,766	0	0.0%	0	0	OTROS	1,00	0.0%	0.0%	METAS: ANEXO
188830	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO, CONALEP NAVOJOA	42 NAVOJOA	NAVOJOA	URBANO	NC2-113	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	SEC. ISE		23.PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	131,692	131,692	131,692	0	0.0%	0	0	EQUIPO	1,00	0.0%	0.0%	
188831	EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE COMPUTO, CBTS 64, NAVOJOA	42 NAVOJOA	NAVOJOA	URBANO	NC1-764	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	SEC. ISE		11. EDUCACIÓN PÚBLICA 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	405,195	405,195	405,195	0	0.0%	0	0	EQUIPO	1,00	0.0%	0.0%	
188832	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO, CONALEP NOGALES	43 NOGALES	HERDICA NOGALES	URBANO	NC2-101	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	SEC. ISE		23.PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,231,692	2,231,692	2,231,692	0	0.0%	0	0	EQUIPO	1,00	0.0%	0.0%	
188833	COMPUTADORAS PARA BIBLIOTECA, 3 PINTARRONES INTERACTIVOS, CONALEP NOGALES	43 NOGALES	HERDICA NOGALES	URBANO	NC2-064	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	SEC. ISE		23.PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	131,500	131,500	131,500	0	0.0%	0	0	EQUIPO	1,00	0.0%	0.0%	
188834	3 COMPUTADORAS PARA BIBLIOTECA, 3 PINTARRONES INTERACTIVOS, CONALEP NOGALES	43 NOGALES	HERDICA NOGALES	URBANO	EB-239	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	SEC. ISE		23.PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	131,500	131,500	131,500	0	0.0%	0	0	EQUIPO	1,00	0.0%	0.0%	
188835	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO, CONALEP S.L.R.C.	55 SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	NC2-114	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	SEC. ISE		23.PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	131,692	131,692	131,692	0	0.0%	0	0	EQUIPO	1,00	0.0%	0.0%	
26-SONORA RECURSO 2010																								
APORTACIONES FEDERALES E REGISTROS																								
FASP																								
OTROS																								
167141	ALIMENTACION DE LAS CAPACIDADES DEL ESTADO MEXICANO CONTRA LA DELINCUENCIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	PROCURACIÓN DE JUSTICIA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO			73,102,333	73,102,333	73,102,333	71,015,775	97.1%	5,240,755	4,849,794	REZA	469,299.00	460,382.26	98.1%	
167328	COMBATE A LA CORRUPCIÓN	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	04	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	PROCURACIÓN DE JUSTICIA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO			332,500	332,500	332,500	332,500	100.0%	0	0	PERSONA	44.00	44.00	100.0%	
167236	DESARROLLO INSTITUCIONAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	02	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	PROCURACIÓN DE JUSTICIA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO			11,337,662	11,337,662	11,337,662	11,333,822	100.0%	0	0	PERSONA	3,626.00	3,598.00	99.2%	
173187	INDICADORES DE MEDICION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	06	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO			1,769,352	1,769,352	1,769,352	1,769,290	100.0%	5,374,793	4,808,430	PROGRAMA	337.00	289.00	91.2%	LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS EN ESTE CUARTO TRIMESTRE, SE REPORTAN EN ESTE EJE
167341	PLATAFORMA MEXICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	05	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	PROCURACIÓN DE JUSTICIA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO			178,801,965	178,801,965	178,801,965	171,625,174	96.0%	0	0	EQUIPO	26,754.00	25,962.00	97.0%	
167266	SISTEMA PENITENCIARIO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	03	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	PROCURACIÓN DE JUSTICIA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO			15,265,101	15,265,101	15,265,101	14,063,700	92.1%	0	0	OBRA	11.00	10.00	90.9%	