



Gobierno del
Estado de Sonora

Cuenta de la Hacienda Pública Estatal.

Poder Ejecutivo

Anexo

Gasto por Proyectos de Inversión

2016



Gobierno del
Estado de Sonora

CONTENIDO

ANEXO DE GASTO POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

INVERSIÓN PÚBLICA, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

CONTENIDO

PRESENTACIÓN

ANÁLITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA

Supremo Tribunal de Justicia	1
Secretaría de Gobierno	3
Secretaría de Hacienda	5
Secretaría de Desarrollo Social	7
Secretaría de Educación y Cultura.....	41
Secretaría de Salud Pública	45
Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano	49
Secretaría de Economía	431
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuicultura.....	435
Procuraduría General de Justicia del Estado.....	449
Secretaría de Ejecutiva de Seguridad Pública	451
Desarrollo Municipal	455
Total General	499

APÉNDICE I – Resúmenes

- Resumen por Dependencia
- Resumen por Dependencia – Modalidad
- Resumen por Eje Rector
- Resumen por Modalidad
- Resumen por Municipio

APÉNDICE II – Desglose de Obras en Ejecución por ISIE

APÉNDICE III – Relación De Contratos de Obra Pública y Servicios Derivados de la Suscripción de Convenios Federales

Ligas de interés:

- Fondos Federales (PASH) al 4to Trimestre 2016:

<http://transparencia.esonora.gob.mx/Sonora/Transparencia/Poder+Ejecutivo/Secretar%C3%ADas/Secretar%C3%ADa+de+Hacienda/Informes/Trimestrales.htm>

- Convenios de Otorgamiento de Subsidios del Ramo 23 – Provisiones Salariales y Económicas:

<http://transparencia.esonora.gob.mx/Sonora/Transparencia/Poder+Ejecutivo/Secretar%C3%ADas/Secretar%C3%ADa+de+Hacienda/Art%C3%ADculo+17+BIS+Poder+Ejecutivo/Convenios+Coordinaci%C3%B3n+Federaci%C3%B3n+Estados+Municipios+y+de+Concertaci%C3%B3n+con+Sectores+Social+y+Privado/>



Gobierno del
Estado de Sonora

ANÁLISIS DEL GASTO DE INVERSIÓN

INVERSION PUBLICA (CAPITULO 6000), TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (CAPITULO 4000), PARTICIPACIONES Y APORTACIONES (CAPITULO 8000) Y OTROS CAPITULOS POR EFECTO DE GASTOS INDIRECTOS

Con el objeto de lograr un Estado de Desarrollo Regional en todos los sectores y que con ello se permita reactivar la economía Estatal y Regional, mejorar la calidad de vida de la población y abatir los rezagos e inequidades sociales, se contemplaron en el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2016 recursos para Gastos de Inversión Pública por un importe de 8,779.9 millones de pesos, en el contexto del capítulo 6000 (Inversión Pública), capítulo 4000 (Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas) y capítulo 8000 (Participaciones y Aportaciones), de los cuales, al término del Ejercicio Fiscal 2016 se devengaron recursos por un importe de 5,653.9 millones de pesos y se pagaron 4,940.8 millones de pesos, montos que representan, el 64.4 y 56.3 por ciento de avance financiero en relación al presupuesto aprobado, respectivamente.

Por otro lado, es importante destacar que al cierre del Ejercicio Fiscal 2016, el presupuesto se ha modificado por diversas situaciones, principalmente por las ampliaciones presupuestales derivadas por el ingreso de recursos provenientes de Convenios de Coordinación, Reasignación y Subsidios de recursos transferidos por el Gobierno Federal para la ejecución de diversas obras y por el ingreso de recursos crediticios para destinarse a infraestructura pública productiva, estos últimos aprobados por el H. Congreso del Estado y, por reducciones importantes derivadas de la cancelación de previsiones presupuestales de recursos federales de gestión que al cierre del Ejercicio, no se lograron concretar en su totalidad con la Federación, por efecto de restricciones presupuestales, entre ellos, los Fondos del Ramo 23 para Programas Regionales y Fortalecimiento Financiero del orden de los 2,621 millones de pesos y, además, por reprogramación de recursos entre dependencias ejecutoras dada la complejidad de la ejecución de algunos proyectos.

Entre los Convenios federales que originaron ampliaciones presupuestales, destacan los siguientes:

Convenios de Coordinación para el Otorgamiento de Subsidios del Ramo 21 en materia de Fortalecimiento de la Oferta de Destinos Turísticos en el marco de los programas de Desarrollo Regional Turístico Sustentable, suscritos con SECTUR y la Comisión de Fomento al Turismo en el Estado de Sonora; Convenio de Coordinación del Ramo 11 en Materia de Cultura Física y Deporte, suscrito entre la CONADE y la Comisión del Deporte del Estado de Sonora; Convenio de Coordinación del Ramo 20 en el marco del Programa de Empleo Temporal, suscrito con la SEDESOL y la Secretaria de Desarrollo Social del Estado, parcialmente el Convenio de Coordinación en Materia de Reasignación de recursos suscrito por la SCT y la Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano para el Programa de Modernización de Carreteras y Caminos, parcialmente el Convenio de Coordinación para Infraestructura Hidráulica suscrito por la SEMARNAT-CONAGUA y el Fondo de Operación de Obras Sonora SI para la continuación de la obra de construcción de la Presa en el sitio los Pilares en Álamos, el Convenio de Coordinación suscrito por Gobernación y la Procuraduría General de Justicia para el Programa de Subsidios para la Creación o el Fortalecimiento de los Centros de Justicia para la Mujeres, el Convenio de Coordinación suscrito por la SEDATU y la Secretaria de Desarrollo Social del Estado para el Programa de Infraestructura en la vertiente HABITAT, el Convenio de Coordinación suscrito por la SEP y la Secretaria de Educación y Cultura para el Fondo Concursable para Infraestructura en Planteles de Educación Media Superior y el Anexo Técnico y de Ejecución suscrito entre la CONAGUA y la Comisión Estatal del Agua para el Proyecto de Desarrollo Integral para Organismos Operadores en varios Municipios, los subsidios en el marco del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES), principalmente.

La variación del presupuesto por dependencia se puede observar en el cuadro siguiente:

VARIACION DEL PRESUPUESTO 2016
(Miles de Pesos)

DEPENDENCIA	PRESUPUESTO		VARIACION	
	APROBADO	MODIFICADO	ABSOLUTA	%
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	100,000.0	41,500.0	-58,500.0	-58.5
SECRETARIA DE GOBIERNO	15,600.0	12,677.1	-2,922.9	-18.7
SECRETARIA DE HACIENDA	113,000.0	2,751.9	-110,248.1	-97.6
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	204,999.3	163,617.1	-41,382.2	-20.2
SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA		167,147.8	167,147.8	100.0
SECRETARIA DE SALUD PUBLICA		48,715.0	48,715.0	100.0
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	6,459,292.0	4,613,178.1	-1,846,113.9	-28.6
SECRETARIA DE ECONOMIA	60,000.0	98,876.6	38,876.6	64.8
SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA	283,070.0	423,946.9	140,876.9	49.8
PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO	10,000.0	2,074.3	-7,925.7	-79.3
SECRETARIA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PUBLICA		31,302.1	31,302.1	100.0
DESARROLLO MUNICIPAL	1,533,940.0	771,035.0	-762,905.0	-49.7
EJECUTIVO DEL ESTADO (SISTEMA DE JUSTICIA PENAL)		1,732.1	1,732.1	100.0
TOTAL	8,779,901.3	6,378,554.0	-2,401,347.3	-27.4

Este presupuesto tiene su origen en diferentes fuentes de financiamiento, tanto de recursos propios, como de financiamientos crediticios y de recursos federales transferidos o reasignados a la entidad, según se ha señalado en el apartado de Ingresos y sus variaciones como se menciona en el párrafo que antecede.

En ese contexto, las variaciones más representativas por efecto de reducciones del presupuesto, se aprecian en la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, con una disminución del orden de los 1,846.1 millones de pesos, seguida por el Rubro de Desarrollo Municipal con 762.9 millones de pesos, la Secretaría de Hacienda con 110.2 millones de pesos, el Supremo Tribunal de Justicia con 58.5 millones de pesos y la Secretaría de Desarrollo Social con 41.4 millones de pesos.

Por otro lado y en contraparte a las reducciones al presupuesto antes referidas, se presentaron ampliaciones al presupuesto, principalmente en la Secretaría de Educación y Cultura con 167.1 millones de pesos, seguida por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuicultura con 140.9 millones de pesos, la Secretaría de Salud Pública con 48.7 millones de pesos, la Secretaría de Economía con 38.9 millones de pesos y, la Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública con 31.3 millones de pesos. Estas ampliaciones fueron derivadas por el ingreso de recursos federales por la suscripción de Convenios con Instancias Federales, entre ellos, el Convenio con la CONADE, Convenios derivados de nuevas modalidades del Ramo 23 con la SHCP como es el caso del Fondo para el Fortalecimiento en la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE), Convenios para la Prevención del Delito con la Secretaría de Gobernación, Convenios con la SEMARNAT y CONAGUA para la continuación de la obra de construcción de la Presa Pilares en Álamos y proyectos hidrométricos, principalmente.

Como se menciona en párrafos anteriores, las reducciones al presupuesto, se derivaron principalmente por la cancelación de provisiones presupuestales de recursos federales de gestión contemplados en el presupuesto aprobado del Estado, que no alcanzaron a concretarse en su totalidad, como ejemplo podemos citar, la previsión de recursos federales del Ramo 23-Previsiones Salariales y Económicas en la modalidad de Contingencias Económicas y/o Fortalecimiento Financiero, donde de una previsión de 3,037.3 millones de pesos, solo se concretaron 982.9 millones de pesos, es decir 2,054.4 millones de pesos menos y, en la modalidad de Programas Regionales, donde de una previsión de 890.0 millones de pesos, solo se concretaron 322.6 millones de pesos, es decir 567.4 millones de pesos menos.

Por otro lado, y como se ha informado en párrafos que anteceden, la Inversión Ejercida Devengada al cierre del presente Ejercicio Fiscal 2016, tiene su origen en diversas fuentes de financiamiento, donde destacan principalmente las siguientes:

En los recursos estatales, destaca la inversión ejercida devengada a través de la fuente de financiamiento del Crédito para Infraestructura Pública Productiva por un importe de 2,000.2 millones de pesos y 866.2 millones de

pesos a través de la fuente de financiamiento derivada de recursos propios vía recaudaciones y participaciones federales.

En los recursos derivados de ingresos federales por la suscripción de Convenios del Ramo 23 y de otros Convenios de Coordinación y Reasignación y de Concurrencia, destacan las fuentes de financiamiento siguientes: la del Convenio de Reasignación SCT 2016 por 716.9 millones de pesos, seguida por la fuente de financiamiento CONAGUA Presa Bicentenario Pilares 2016 por 350.1 millones de pesos, las fuentes financieras de los recursos de los Convenios de la SHCP del Ramo 23 en las modalidades de Programas Regionales por 266.2 millones de pesos, Fortalecimiento Financiero para Inversión y Contingencias Económicas por 341.3 millones de pesos, Proyectos de Desarrollo Regional por 145.8 millones de pesos, Fondo para el Fortalecimiento en la Infraestructura Estatal y Municipal por 214.8 millones de pesos, la fuentes de financiamiento de los recursos de los Convenios del Programa Concurrente para Infraestructura Educativa Media Superior por 94.6 millones de pesos, los recursos del Convenio de la CONADE por 50.0 millones de pesos y los recursos del Convenio de SECTUR por 48.4 millones de pesos, principalmente.

En los recursos derivados del Ramo 33-Aportaciones Federales, destacan las fuentes de financiamiento de los recursos del FAFEF por 186.6 millones de pesos, los recursos del FAM en sus vertientes FAMEB por 139.9 millones de pesos y la vertiente del FAMES por 81.3 millones de pesos.

Para una mejor ilustración de los recursos ejercidos devengados por fuente de financiamiento, ésta se podrá apreciar en el cuadro siguiente.

INVERSION EJERCIDA DEVENGADA 2016
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(Miles de Pesos)

FUENTES DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
RECURSOS ESTATALES	2,914,233.0
APORTACION DE TERCEROS 2016	1,381.0
CREDITO INFRAESTRUCTURA 2016	2,000,164.8
FIDEICOMISO PUENTE COLORADO 2016	46,500.0
RECURSOS PROPIOS 2016	866,187.2
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES 2016	368,536.0
FAFEF 2016	121,387.5
FAM EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2016	10,133.0
FAMEB 2016	133,013.3
FAMES 2016	78,088.3
FASP FEDERAL 2016	6,186.1
FISE 2016	19,727.9
CONVENIOS DEL RAMO 23 Y DE COORDINACION Y REASIGNACION Y DE CONCURRENCIA 2016	2,135,099.1
APOYO A MIGRANTES 2016	12,651.1
CENTRO DE JUSTICIA PARA MUJERES 2016	2,945.8
CONADE 2016	50,011.2
CONAGUA PRESA BICENTENARIO PILARES 2016	350,109.6
CONVENIO DE REASIGNACION SCT 2016	716,868.1
CONVENIO TURISMO 4 MDP 2016	5,625.0
FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2016	94,572.3
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL 2016	165,360.8
FORTALECIMIENTO FINANCIERO INVERSION	5,840.0
FORTALECIMIENTO FINANCIERO INVERSION II 2016	201,653.0
FORTALECE II 2016	49,450.0
FORTALECIMIENTO FINANCIERO II 2016	47,173.4
RAMO 23 PROYECTOS DESARROLLO REGIONAL 2016	47,195.7
RAMO 23 PROGRAMAS REGIONALES 2016	233,892.5
RAMO 23 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL II 2016	12,370.6
FORTALECIMIENTO FINANCIERO INVERSION III 2016	14,000.0
PET MUNICIPIOS 2016	1,778.5
R. 20 SEDESSON PET 2016	10,000.0
RAMO 20 3X1 MIGRANTES 2016	1,000.0
SEDESSON HÁBITAT 2016	10,224.3
R 23 FNDO ACCES TRANSP. P/ DISCAPACITADO 2016	14,014.4
PRODERMAGICO 2016	48,362.6
PRONAPRED 2016	7,686.1
PROGRAMAS REGIONALES 32.3 MDP 2016	32,313.9
RECURSOS AÑOS ANTERIORES	236,062.3
CONTINGENCIAS ECONOMICAS INVERSION AÑOS ANTERIORES	72,595.8
FAFEF AÑOS ANTERIORES	65,254.5
FAMEB AÑOS ANTERIORES	6,892.0
FAMES AÑOS ANTERIORES	3,261.7
FASP FEDERAL AÑOS ANTERIORES	708.6
FISE AÑOS ANTERIORES	751.5
PDR AÑOS ANTERIORES	86,285.9
FAM EDUCACION MEDIA SUPERIOR AÑOS ANTERIORES	312.2
TOTAL	5,653,930.4

Continuando con el análisis de la inversión ejercida devengada y pagada por fuente de financiamiento al cierre del Ejercicio Fiscal 2016, consideramos importante ampliar información sobre el destino de los recursos que se devengaron y se pagaron con el crédito de los 5,000 millones de pesos aprobados por el H. Congreso del Estado, para el financiamiento de Infraestructura Pública Productiva, en las principales modalidades de tipos de obra, como se indica a continuación:

De una inversión ejercida devengada y pagada con este Financiamiento por 2,000.2 y 1,699.7 millones de pesos, respectivamente, el 56.7 por ciento se devengaron y pagaron en obras de Infraestructura Carretera y Caminos Alimentadores, con una inversión devengada y pagada por 1,133.9 y 978.6 millones de pesos, respectivamente; el 19.6 por ciento, se devengaron y pagaron en obras de Infraestructura Educativa, con una inversión devengada y pagada por 392.2 y 319.1 millones de pesos, respectivamente; el 11.1 por ciento se devengaron y pagaron en obras de Vialidades Urbanas y Pavimentación de Calles y Avenidas, con una inversión devengada y pagada por 221.8 y 218.7 millones de pesos, respectivamente; el 2.8 por ciento, se devengaron y pagaron en obras del Programa de Impulso y Promoción a la Actividad Turística, con una inversión devengada y pagada por 56.4 y 40.0 millones de pesos, respectivamente; el 2.6 por ciento, se devengaron y pagaron en obras de Infraestructura Deportiva, con una inversión devengada y pagada por 52.2 millones de pesos; el 2.1 por ciento, se devengaron y pagaron en obras de Urbanización, con una inversión devengada y pagada por 41.7 y 27.4 millones de pesos, respectivamente; el 1.6 por ciento, se devengaron y pagaron en obras de Infraestructura Hospitalaria, con una inversión devengada y pagada por 32.5 y 17.9 millones de pesos, respectivamente. El resto de los recursos devengados y pagados equivalentes al 3.5 por ciento, se destinaron a obras de Infraestructura de Agua Potable y Alcantarillado, Electrificación, Edificaciones Sociales, Edificios Administrativos, entre otros tipos de obras, información que puede apreciarse de manera ilustrativa en el cuadro siguiente.

INVERSION EJERCIDA DEVENGADA Y PAGADA 2016
CREDITO PARA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA PRODUCTIVA
POR MODALIDAD DE TIPO DE OBRAS
(Miles de Pesos)

MODALIDAD	EJERCIDO DEVENGADO	EJERCIDO PAGADO
CARRETERAS ALIMENTADORAS	1,133,855.4	978,598.0
AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN	392,242.7	319,140.5
VIALIDADES URBANAS	194,620.1	192,994.1
IMPULSO Y PROMOCIÓN A LA ACTIVIDAD TURÍSTICA	56,430.4	39,982.9
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	52,221.0	52,221.0
URBANIZACIÓN	41,709.9	27,381.9
INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA	32,546.5	17,924.1
PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES	27,145.7	25,752.1
INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE	23,833.3	17,800.0
ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS	22,589.6	16,345.8
CENTROS DE SALUD	13,907.6	4,172.3
PROMOCIÓN DE LA JUSTICIA	3,817.7	3,817.7
INFRAESTRUCTURA PARA ALCANTARILLADO	2,776.8	2,132.4
ELECTRIFICACIÓN	1,150.5	150.0
EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	910.8	910.8
CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO URBANO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA CULTURA Y EL DEPORTE	300.0	300.0
PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA	106.9	106.9
TOTAL:	2,000,164.8	1,699,730.4

Por otro lado, del análisis del Presupuesto Ejercido Devengado y Pagado al cierre del Ejercicio Fiscal 2016, es posible determinar la manera como se atiende lo dispuesto en el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021, ya que éste se estructura en cinco Ejes Rectores, de los cuales en cuatro de ellos, se reporta la inversión realizada al cierre de este Ejercicio Fiscal, destacando por su mayor cantidad de recursos devengados y pagados, el Eje Rector E2-Sonora y Ciudades con Calidad de Vida con una inversión ejercida devengada y pagada de 3,761.4 y 3,289.5 millones de pesos, respectivamente, que representan el 66.5 y 66.6 por ciento en relación al total de los recursos ejercidos devengados y pagados, respectivamente, seguidos por los Ejes Rectores, E4-Todos los Sonorenses Todas las Oportunidades con una inversión ejercida devengada y pagada de 1,601.7 y

1,464.3 millones de pesos, respectivamente, cifras que representan el 28.3 y 29.6 por ciento, en relación al total ejercido devengado y pagado, el Eje Rector E3-Economía con Futuro con una inversión ejercida devengada y pagada de 198.8 y 123.5 millones de pesos, que representan el 3.5 y 2.5 por ciento, respectivamente en relación al total de ejercido devengado y pagado y, el Eje Rector E1-Sonora en Paz y Tranquilidad con una inversión ejercida devengada y pagada de 91.9 y 63.4 millones de pesos, respectivamente, que representan el 1.6 y 1.3 por ciento en relación al total ejercido devengado y pagado. Para una mejor ilustración de la información antes referida, ésta se podrá apreciar en el cuadro siguiente.

**INVERSION EJERCIDA DEVENGADA Y PAGADA
POR EJE RECTOR 2016**
(Miles de Pesos)

EJE RECTOR	EJERCIDO DEVENGADO	EJERCIDO PAGADO	%
E1 - SONORA EN PAZ Y TRANQUILIDAD	91,934.8	63,425.8	1.6
E2 - SONORA Y CIUDADES CON CALIDAD DE VIDA	3,761,438.1	3,289,518.9	66.5
E3 - ECONOMÍA CON FUTURO	198,808.7	123,540.0	3.5
E4 - TODOS LOS SONORENSES TODAS LAS OPORTUNIDADES	1,601,748.7	1,464,287.8	28.3
E5 - GOBIERNO EFICIENTE, INNOVADOR, TRANSPARENTE Y CON SENSIBILIDAD SOCIAL			
TOTAL	5,653,930.3	4,940,772.5	100.0

Para ampliar la visión sobre el impacto de los recursos ejercidos devengados por Eje Rector en las principales Dependencias Ejecutoras, destaca, la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, con una inversión ejercida devengada en el Eje Rector E2 por 2,835.6 millones de pesos y en su Eje Rector E4 por 997.1 millones de pesos, seguida por el Rubro de Desarrollo Municipal, en sus Ejes Rectores E2 con 478.8 millones de pesos y E4 con 248.0 millones de pesos, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuicultura, en su Eje Rector E2 con 422.3 millones de pesos, la Secretaría de Educación y Cultura, en su Eje Rector E4 con 166.6 millones de pesos y, la Secretaría de Desarrollo Social en sus Ejes Rectores E4 con 141.3 millones de pesos y el Eje Rector E2 con 22.1 millones de pesos, la Secretaría de Economía en su Eje Rector E3 con 96.5 millones de pesos y, la Secretaría de Salud Pública en su Eje

Rector E4 con 48.7 millones de pesos, principalmente. Para una mejor ilustración de la información antes referida, se presenta el cuadro siguiente.

INVERSION EJERCIDA DEVENGADA 2016 POR EJE RECTOR Y POR DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA

(Miles de Pesos)

DEPENDENCIA O ENTIDAD	EJE RECTOR				
	E1	E2	E3	E4	T O T A L
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	1,500.0				1,500.0
SECRETARIA DE GOBIERNO	12,651.1				12,651.1
SECRETARIA DE HACIENDA		2,751.9			2,751.9
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL		22,054.4		141,312.4	163,366.8
SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA				166,635.2	166,635.2
SECRETARIA DE SALUD PUBLICA				48,701.0	48,701.0
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	58,859.7	2,835,620.8	98,347.7	997,053.8	3,989,882.0
SECRETARIA DE ECONOMIA			96,476.6		96,476.6
SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA		422,256.9			422,256.9
PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO	2,074.3				2,074.3
SECRETARIA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PUBLICA	14,580.8				14,580.8
DESARROLLO MUNICIPAL	2,268.9	478,754.1	3,984.4	248,046.4	733,053.8
T O T A L	91,934.8	3,761,438.1	198,808.7	1,601,748.8	5,653,930.4

Con base en la importancia de la Inversión Ejercida Devengada y Pagada por Dependencia Ejecutora, distribuida por Capitulo del Gasto, destaca, la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, donde su inversión ejercida y pagada, se canalizaron a través de los capítulos 4000 por 2,191.4 y 2,000.6 millones de pesos y capítulo 6000 por 1,783.8 y 1,497.6 millones de pesos, ejercida devengada y pagada, respectivamente, seguida por el Rubro de Desarrollo Municipal, a través del capítulo 8000 con 733.1 y 629.9 millones de pesos, ejercida devengada y pagada, respectivamente, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuicultura, a través del capítulo 4000 con 422.3 y 370.0 millones de pesos, ejercida devengada y pagada, respectivamente, la Secretaría de Educación y Cultura, a través del capítulo 4000 con 160.0 y 159.6 millones

de pesos, ejercida devengada y pagada, respectivamente, la Secretaría de Desarrollo Social, a través de los capítulos 4000 con 107.1 y 106.1 millones de pesos y el capítulo 6000 con 54.5 y 35.0 millones de pesos, ejercida devengada y pagada, respectivamente y, la Secretaría de Economía a través del capítulo 4000 con 96.5 y 67.6 millones de pesos, ejercida devengada y pagada, respectivamente y principalmente. Para una mejor ilustración de la información antes referida, se presenta el cuadro siguiente.

INVERSION EJERCIDA DEVENGADA Y PAGADA 2016
POR DEPENDENCIA Y CAPITULO DE GASTO
(Miles de Pesos)

DEPENDENCIA	INVERSION EJERCIDA DEVENGADA					INVERSION EJERCIDA PAGADA				
	TOTAL	6000	4000	8000	OTROS	TOTAL	6000	4000	8000	OTROS
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	1,500.0		1,500.0			1,500.0		1,500.0		
SECRETARIA DE GOBIERNO	12,651.1		12,651.1			12,651.1		12,651.1		
SECRETARIA DE HACIENDA	2,751.9	2,751.9				0.0				
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	163,366.9	54,479.3	107,076.4		1,811.2	142,871.7	34,955.0	106,140.9		1,775.8
SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	166,635.2		159,956.2		6,679.0	166,262.8		159,589.0		6,673.8
SECRETARIA DE SALUD PUBLICA	48,701.0		48,701.0			24,343.3		24,343.3		
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	3,989,882.0	1,783,848.2	2,191,388.2		14,645.6	3,512,858.9	1,497,643.4	2,000,576.1		14,639.4
SECRETARIA DE ECONOMIA	96,476.6		96,476.6			67,615.1		67,615.1		
SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA	422,256.9		422,256.9			369,958.1		369,958.1		
PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA	2,074.3	2,074.3				2,074.3	2,074.3			
SECRETARIA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PUBLICA	14,580.8	14,580.8				10,702.4	10,702.4			
DESARROLLO MUNICIPAL	733,053.7			733,053.7		629,934.8			629,934.8	
TOTAL	5,653,930.4	1,857,734.5	3,040,006.4	733,053.7	23,135.8	4,940,772.5	1,545,375.1	2,742,373.6	629,934.8	23,089.0

**INVERSION EJERCIDA DEVENGADA Y PAGADA 2016
POR DEPENDENCIA**
(Miles de Pesos)

DEPENDENCIA	PRESUPUESTO APROBADO 2016	PRESUPUESTO MODIFICADO	INVERSION EJERCIDA DEVENGADA	INVERSION EJERCIDA PAGADA	%
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	100,000.0	41,500.0	1,500.0	1,500.0	1.5
SECRETARIA DE GOBIERNO	15,600.0	12,677.1	12,651.1	12,651.1	81.1
SECRETARIA DE HACIENDA	113,000.0	2,751.9	2,751.9	0.0	2.4
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	204,999.3	163,617.1	163,366.9	142,871.7	79.7
SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA		167,147.8	166,635.2	166,262.8	99.7
SECRETARIA DE SALUD PUBLICA		48,715.0	48,701.0	24,343.3	100.0
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	6,459,292.0	4,613,178.1	3,989,882.0	3,512,858.9	61.8
SECRETARIA DE ECONOMIA	60,000.0	98,876.6	96,476.6	67,615.1	160.8
SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA	283,070.0	423,946.9	422,256.9	369,958.1	149.2
PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO	10,000.0	2,074.3	2,074.3	2,074.3	20.7
SECRETARIA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PUBLICA		31,302.1	14,580.8	10,702.4	46.6
DESARROLLO MUNICIPAL	1,533,940.0	771,035.0	733,053.7	629,934.8	47.8
EJECUTIVO DEL ESTADO (SISTEMA DE JUSTICIA PENAL)		1,732.1			
TOTAL	8,779,901.3	6,378,554.0	5,653,930.4	4,940,772.5	64.4

Para una mejor ilustración sobre el ejercicio del presupuesto al cierre del Ejercicio Fiscal 2016, a continuación se presenta un análisis por Dependencia donde se incluyen las Obras y Acciones más representativas.

En el **Supremo Tribunal de Justicia**, se presentó una inversión ejercida devengada y pagada por 1.5 millones de pesos, destinados para la adquisición de un SITE Central para el Poder Judicial del Estado para la implementación del Sistema Acusatorio.

En la **Secretaría de Gobierno**, se presentó una inversión ejercida devengada y pagada por 12.7 millones de pesos, destinada al Programa de Apoyo a Migrantes en varios municipios del Estado, en acciones de traslado, operación de albergues, proyectos productivos para autoempleo, principalmente.

En la **Secretaría de Hacienda**, se presentó una inversión ejercida devengada por 2.8 millones de pesos, en acciones de adecuación y remodelación de agencias y sub-agencias fiscales en las localidades de Hermosillo, Cd. Obregón, Agua Prieta, Huatabampo, Nogales y Vicam.

La **Secretaría de Desarrollo Social**, presentó una inversión ejercida devengada y pagada por 163.4 y 142.9 millones de pesos, respectivamente, destinados a las obras y acciones siguientes:

Para la ejecución de diversas obras de construcción, ampliación y mejoramiento de la vivienda para combatir la los índices de marginalidad y pobreza del Estado, destacando en el programa de Infraestructura Social, en Huatabampo, la ampliación de vivienda en varias localidades del municipio de Huatabampo y construcción de baños con descarga, construcción de baños con descarga domiciliaria en Nogales, ampliación de la red de alcantarillado en barrio Conti en Cocorit, en Navojoa la construcción de baños con descarga domiciliaria en Navojoa y la construcción de piso firme en varias localidades, construcción de baños con descarga domiciliaria en Caborca, construcción de piso firme en varias localidades del municipio de Etchojoa, , ampliación de vivienda en Yécora, ampliación de vivienda, colonia militar en San Ignacio Rio Muerto.

Del programa Empleo Temporal, destacan la construcción de piso firme en varias localidades de los municipios de Etchojoa, Navojoa, Etchojoa, Huatabampo, Navojoa y Álamos.

Así mismo, destacan obras para el Programa para Infraestructura para el Hábitat como la construcción de centro de desarrollo comunitario Agua Prieta, construcción de centro de desarrollo comunitario Cd. Obregón, construcción de centro de desarrollo comunitario los Olivos II en Hermosillo,

instalación de equipo de purificación de agua en cabecera municipal en BÁCUM, ampliación de la red eléctrica primaria y secundaria col. Nuevo Sonora en la cabecera municipal en Agua Prieta.

Obras para el Desarrollo Social, de las cuales destacan en el municipio de Agua Prieta, la construcción de línea de conducción y alimentación a la red colonia Nuevo Progreso, construcción de baños con biogestor, ampliación red de agua potable en calle 84 y construcción de tren de descarga, tanque elevado a red en colonia Nuevo Sonora; desmonte de laterales y desazolve de cunetas y alcantarillas en carretera Sonora 89.

Dentro de las acciones dirigidas al sector Salud destaca la construcción de centro de atención integral y servicios "Vidas" en Hermosillo.

A través de la **Comisión de Vivienda del Estado de Sonora**, se destinaron recursos para la ejecución de obras en apoyo a las familias sonorenses con alto grado de vulnerabilidad, pobreza y de hacinamiento, destacando, la ampliación de vivienda con una recámara adicional en varias localidades del municipio de Etchojoa, Nogales, Hermosillo, Navojoa, Guaymas, Cajeme, Álamos, BÁCUM, Huatabampo, Caborca, Quiriego, Yécora, Empalme, San Ignacio Rio Muerto; ampliación de vivienda en Nogales, San Luis Rio Colorado, ampliación de vivienda en Pesqueira municipio de San Miguel de Horcasitas y La Ciénaga de Pitiquito; Obras de construcción de vivienda en varias localidades de los municipios de Hermosillo, Guaymas, BÁCUM, San Luis Rio Colorado, Cajeme y Navojoa.

En la **Secretaría de Educación y Cultura**, se presentó una inversión ejercida devengada y pagada por 166.6 y 166.3 millones de pesos respectivamente, destinados principalmente en las obras y acciones siguientes:

A través del **Instituto Sonorense de Cultura**, se destinaron recursos para continuar la Construcción de Centro Cultural al norte de Hermosillo en Hermosillo; y mediante la Subsecretaria de educación se culminó con la Adquisición de mobiliario y equipo para nuevos espacios educativos en varios municipios del Estado.

Asimismo y a través de La **Comisión del Deporte del Estado de Sonora (CODESON)**, se destinaron recursos para la Modernización del Centro de Alto rendimiento Estatal en sus distintas áreas deportivas (Remodelación de alberca olímpica), (Construcción y equipamiento de pabellón de pelota), (Construcción y equipamiento de trota pista, andadores y áreas verdes), (Adecuación y equipamiento de Unidad de Medicina y Ciencias Aplicadas al Deporte), (Rehabilitación y equipamiento de Villa de Atletas), (Rehabilitación del pabellón de gimnasia), (Rehabilitación del pabellón de halterofilia), (Rehabilitación de estadio de Hockey y construcción de techumbre), (Rehabilitación de área de tiro con arco), en Hermosillo; la continuación de la Construcción, rehabilitación y equipamiento de Unidad deportiva Faustino Félix (Tercera etapa) en Navjoa; se prosigue con la Construcción, rehabilitación y equipamiento de Unidad Deportiva Baldomero Almada en Huatabampo; la continuación de la Construcción y equipamiento de Unidad Deportiva Aurelio Rodríguez en Cananea; la continuación de la Construcción y equipamiento de Unidad Deportiva Municipal El Andador en Santa Ana; continuar con la Construcción y equipamiento de Unidad Deportiva Municipal Onofre Gracia Sánchez en Mazatán; Construcción, rehabilitación y equipamiento de Estadio Mundialista en Hermosillo; continuar con la Construcción de Cancha de futbol de pasto sintético para la escuela Primaria Esther Quijada Domínguez en San Luis Río Colorado; entre las más importantes.

La **Secretaría de Salud Pública**, presentó una inversión ejercida devengada y pagada por 48.7 y 24.3 millones de pesos, respectivamente, destinados principalmente en las obras y acciones siguientes:

En obras de Infraestructura Hospitalaria, entre ellas, la remodelación y ampliación del hospital General del Estado en Hermosillo, terminación de la ampliación y fortalecimiento del hospital General de Nogales, en Caborca, las obras de verificación, terminación del sistema contra incendios en el hospital General, obras complementarias del hospital General y verificación, pruebas y reparación de instalaciones electromecánicas, hidráulicas y de aire acondicionado en hospital General.

En Centros de la Salud, destacan las obras ampliación, rehabilitación y mantenimiento del centro de salud rural de Luis B. Sánchez en San Luis Río

Colorado, terminación total del centro estatal de vacunas en Hermosillo, terminación de la ampliación y rehabilitación del centro de salud Esperanza en Cajeme, terminación de la ampliación y rehabilitación del centro de salud rural San Bernardo en Álamos, terminación de la ampliación y rehabilitación del centro de salud urbano Navjoa Oriente, remodelación y rehabilitación del centro de salud rural de Átil, terminación de la ampliación y rehabilitación del centro de salud rural 10 de Abril en Huatabampo, terminación de la ampliación y rehabilitación del centro de salud de BÁCUM, terminación de la ampliación y rehabilitación del centro de salud rural Francisco Sarabia en Huatabampo, rehabilitación del centro de salud rural en Tecoripa en La Colorada.

En la **Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano**, se presentó una inversión ejercida devengada y pagada por 3,989.9 y 3,512.9 millones de pesos, respectivamente, para llevar a cabo la ejecución de diversas obras de construcción, ampliación y mejoramiento de la infraestructura en el Estado, destacando principalmente las siguientes:

Recarpeteo de microcarpeta asfáltica de 3 cm de espesor en varias calles de Etchojoa, recarpeteo de microcarpeta asfáltica de 3 cm de espesor en varias calles y avenidas de Huatabampo; en Hermosillo las obras de rehabilitación de pavimentos a base de recarpeteo en avenida José S. Healy y avenida José Carmelo ambas en el tramo de Yáñez a boulevard Solidaridad y la avenida Perimetral Norte entre boulevard Solidaridad y Lázaro Mercado, rehabilitación de pavimentos a base de recarpeteo en boulevard García Morales entre boulevard Antonio Quiroga y acceso al aeropuerto, rehabilitación de pavimentos a base de recarpeteo en calle Monteverde entre boulevard Progreso y Veracruz, rehabilitación de pavimentos a base de recarpeteo en calle Reforma en los tramos de Progreso a avenida 13, de José Carmelo a avenida 8 y de boulevard Serna a boulevard Luis Encinas.

Elaboración de proyectos ejecutivos para obras de infraestructura diversa en varias localidades del Estado, elaboración de proyectos ejecutivos para obras de conservación y reconstrucción de carreteras programadas para ejecutarse a través de convenio de reasignación de recursos SCT 2016, elaboración de proyectos ejecutivos para obras de conservación y

reconstrucción de carreteras programadas para ejecutarse a través del Crédito para Infraestructura, elaboración de diversos proyectos ejecutivos para la construcción y/o adecuación de infraestructura para la impartición del nuevo sistema de justicia penal en varias localidades del Estado, estudio, actualización de avalúo, anteproyecto de boulevard de acceso a Puerto Fronterizo y anteproyecto de Puerto Fronterizo Sonoita-Lukeville, proyecto de desarrollo turístico para el Estado de Sonora (rehabilitación de playa pública Miramar) en Guaymas, elaboración de manifestación de impacto ambiental modalidad regional para proyecto de la carretera Imuris-Aribabi.

Con cargo al Crédito para Infraestructura aprobado por el H. Congreso del Estado, se destaca en Vialidades Urbanas en el municipio de Navojoa, la modernización del Periférico Poniente (etapa 1) y la modernización y reconstrucción del Periférico en Navojoa (E.C. México 15-Tetanchopo) del km 7+031 al km 13+326; construcción de paso a desnivel denominado "Puente Universitario", ubicado sobre la carretera internacional 15 (UNISON, UTH, acceso al hospital nuevo IMSS) en Nogales; recarpeteo con microcarpeta asfáltica de 3.0 cm de espesor en varias calles y avenidas en Caborca.

Así mismo con cargo al crédito para infraestructura en el rubro de rescate de carreteras alimentadoras, la conservación y reconstrucción del tramo Novillo-Bacanora-Sahuaripa-San Nicolás, reconstrucción de camino Hornos-Rosario, rehabilitación de red de carreteras alimentadoras en la región del Río Sonora, en el estado de Sonora, subtramo km 0+000 al km 75+000, conclusión de la modernización y reconstrucción del tramo Esperanza-Hornos (del km 8+800 al km 17+400), rehabilitación de red de carreteras alimentadoras en la región del Río Sonora, en el estado de Sonora, subtramo km 75+000 al km 149+000, conservación y reconstrucción del tramo Caborca-YGriega, conservación y reconstrucción del tramo Moctezuma-El Crucero (tramo km 164+500 al km 210+750) en la región de la Sierra, modernización y reconstrucción del tramo Etchojoa-Bacobampo, reconstrucción del camino Navojoa-Etchojoa-Huatabampo, conservación y reconstrucción del tramo Ures-Pueblo de Álamos.

Reconstrucción del camino Hermosillo-Bahía de Kino, conservación y reconstrucción del tramo Mazatán-Villa Pesqueira-SanPedro de la Cueva,

en la región de la Sierra, conservación y reconstrucción de carreteras alimentadoras región Guaymas-Empalme, tramo E.C. (Providencia Ortiz)-La Misa, reconstrucción del camino calle 16, conservación y reconstrucción del tramo Mazatán-Hermosillo, reconstrucción de calle 26, del km 70+000 al km 101+300, supervisión externa control de calidad para varias obras (rescate carretero) en el estado, conservación y reconstrucción de la vialidad Yaqui-Mayo, reconstrucción del camino calle 12 Sur, reconstrucción del camino E.C. federal 15-Las Bocas.

A través del **Consejo Estatal de Concertación de Obra Pública (CECOP)**, se destinaron recursos principalmente en acciones de concertación de ejecución de obra pública, construcción de Centro Educativo y Artístico Down en la calle San Andrés Pte. Entre avenida Revolución y calle Santa Teresita en Cajeme, rehabilitación general del plantel en secundaria técnica no. 7 en Etchojoa, rehabilitación general del plantel en escuela primaria Enriqueta de Parodi en Hermosillo, rehabilitación general del plantel en secundaria técnica núm. 8 en Cajeme, rehabilitación general del plantel en escuela primaria Rafael D. Fierros en Villa Hidalgo, rehabilitación general del plantel en escuela primaria Margarita Maza de Juárez en Benito Juárez.

Para Infraestructura Deportiva en Hermosillo, se cuenta con la construcción de unidad deportiva solidaridad (primera etapa) ubicada en av. Gaspar Luken Escalante entre calle Alejandra y boulevard Antonio Quiroga, colonia San Francisco y la construcción de unidad deportiva La Victoria, ubicada en calle Eucalipto entre calle Del Pino y calle Benjamina, construcción de unidad deportiva norte (primera etapa), ubicada en calle sacramento entre calle Querétaro y calle las areneras en Cd. Obregón en Cajeme, construcción de estadio futbol con pasto sintético en la localidad El Paredoncito en Benito Juárez, construcción de unidad deportiva en la comunidad de San Bernardo en Álamos, construcción de sistema de riego por goteo en la unidad deportiva Paquin Estrada, ubicada en calle Lázaro Cárdenas salida a Álamos, en la colonia 16 de Junio en Navojoa, rehabilitación de alumbrado en el estadio de beis bol Jesús Ibarra ubicado en calle Álvaro Obregón y 5 de Mayo en la colonia Obregón en Huatabampo.

En obras de Vialidades Urbanas en Hermosillo, destacan la rehabilitación de pavimentos en boulevard Libertad entre boulevard Manuel J. Clouthier y

calle Escorpión Dorado, rehabilitación de pavimentos en av. Margarita Maza de Juárez entre boulevard López Portillo y calle Rebeico y rehabilitación de pavimento en calzada Santa Cecilia entre boulevard José María Morelos y boulevard Bahía de las Torres pavimentación a base de concreto hidráulico de 15 cm de espesor en calle 12, desde av. Vicente Guerrero a boulevard Bicentenario en Cumpas, pavimentación a base de concreto hidráulico de 15 cm de espesor en calle Gral. Esteban Baca Calderón entre calle Independencia y calle Gabriel Buitimea García en San Ignacio Rio Muerto, urbanización en infraestructura vial, a base de infraestructura hidráulica y sanitaria y pavimento de concreto hidráulico con 15 cm de espesor, en calles Sin Nombre en San Javier, pavimentación a base de concreto hidráulico de 15 cm de espesor en calle José María Gutiérrez entre General Amarillas y calle Gabriel Buitimea en San Ignacio Rio Muerto.

En Urbanización destaca la rehabilitación de plaza indígena ubicada en carretera Etchojoa- Bacobampo entre Benito Juárez y Cuauhtémoc, colonia Luis Donald Colosio en Etchojoa, construcción de alumbrado público sobre el boulevard central en la localidad de San Ignacio Cohuirimpo en Navojoa, rehabilitación de plaza pública en la comunidad de Bacame Nuevo ubicada en calle Nayarit entre Francisco Javier Mina y Mariano Matamoros, en la comunidad de Bacame Nuevo en Etchojoa, construcción de parque Loma Linda, ubicado en calle s/n entre Refugio Cinco y Santiago Villarreal, colonia Loma Linda en Álamos, construcción de vitromural en av. Gral. Ignacio Pesqueira en Navojoa.

A través de la **Junta de Caminos del Estado de Sonora**, se destinaron recursos para llevar a cabo la ejecución de diversas obras de construcción, conservación y reconstrucción de carreteras Rosario-San Nicolás del km 75+000 al km 160+000, mantenimiento y conservación de la red estatal de carreteras, conservación y reconstrucción de calle 600 del km 4+585 al km 30+200 varios tramos en la región Yaqui - Mayo, conservación y reconstrucción de tramo Fundición - Jecopaco - calle 2200 en la región del Yaqui - Mayo del km. 0+000 al km 20+100, conservación y reconstrucción de entronque E.C. Carr. Fed. MEX. 15 - Tobarito (calle 12) del km 9+960 al km 31+749, conservación y reconstrucción de calle 9 del km 0+000 al km 30+600 varios tramos en la región del Yaqui - Mayo, conservación y reconstrucción de calle 300 del km 0+000 al km 34+964 en la región del Yaqui - Mayo, conservación y reconstrucción de entronque E.C. Carr. Fed.

Mx. 15 - calle 2200 (margarita) en la región del Yaqui - Mayo) del km 0+000 al km 25+922, conservación y reconstrucción de carretera alimentadora calle 900 (Pueblo Yaqui a la calle 12) varios tramos del km 0+000 al km 38+442, conservación y reconstrucción de carretera a Tecoripa-Suaqui Grande del km 0+000 al km 28+000, varios tramos.

Conservación y reconstrucción de tramo Navojoa - Álamos en la región del Yaqui - Mayo del km 39+000 al km 52+700, conservación y reconstrucción tramo Palo Verde - Costa de Hermosillo del km 0+000 al km 50+000 varios tramos de la región de la Costa de Hermosillo, conservación y reconstrucción de calle base del km 2+600 al km 11+700 varios tramos en la región Yaqui - Mayo, conservación y reconstrucción de tramo Navojoa - San Ignacio - Bacobampo en la región del Yaqui - Mayo del km 1+860 al km 24+953, conservación y reconstrucción de "Y Griega" - desemboque del km 61+300 al km 102+300 varios tramos, conservación y reconstrucción de entronque E.C. Carr. Fed. Mex. 15 - Vicam - San Ignacio Rio Muerto del km 0+000 al km 26+100, conservación y reconstrucción de entronque E.C. Carr. Fed. Mex. 15 Huatabampo (La Jaula) del km 0+000 al km 28+300 varios tramos, conservación y reconstrucción de calle 32 del km 0+000 al km 14+100., conservación y reconstrucción de calle 4 sur del km 52+000 al km 84+000, tramos aislados. En la región de la Costa de Hermosillo, conservación y reconstrucción de entronque E.C. Carr. Fed. Mex. 15 - la atravesada en la región Guaymas - Empalme del km. 22+500 al km 40+600 varios tramos.

Reconstrucción de camino calle 600 varios tramos del km 20+100 al km 40+700 en varias localidades, reconstrucción de camino calle 600 varios tramos del km 8+200 al km 36+139 en varias localidades, reconstrucción de camino Bacabachi-Huatabampo varios tramos del km 5+600 al km 25+500 en Navojoa.

Con cargo al crédito para infraestructura, destacan las obras de conservación y reconstrucción en la costa de Hermosillo carretera calle 36 Sur del km 6+650 al km 15+140 , E.C. calle 26 - San Rafael del km 0+000 al km 5+336 , reconstrucción de carretera 20 Sur, tramo del km 29+400 al km 34+400, E.C. calle 28 Norte - Suaqui de la Candelaria del km 0+000 al km 17+900, E.C. Hermosillo Bahía de Kino - Carrillo Marcor del km 0+000 al km 1+700 , carretera calle Cero Norte del km 5+400 al km 5+600.

Asimismo y con cargo a los recursos aportados a través del Fondo Minero, se destinaron recursos en las obras de infraestructura carretera Cucurpe-Sinoquipe, Huasabas-El Coyote y el Coyote-Huachinera.

A través del **Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa (I.S.I.E)**, que forma parte de la estructura de la Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano, se destinaron recursos de inversión en la atención de la Infraestructura y Equipamiento en materia de Educación Básica, Media Superior y Superior, a través de la ejecución de varias obras y acciones en varios municipios del Estado, los cuales, provienen principalmente del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF 2016), el Fondo de Aportaciones Múltiples para la Educación Básica (FAMEB 2016) y estatales tanto de recursos propios como derivados del Crédito para Infraestructura Productiva, destacando por nivel académico, las acciones siguientes:

En el nivel de Educación Básica, categoría que comprende escuelas como son CAM, CAME, CENDI, Jardín de Niños, Escuelas Primarias, Escuelas Secundarias y Telesecundarias, destacan las inversiones en obras de construcción y terminación de nuevas aulas, rehabilitación de instalaciones hidrosanitarias, cercos, pintura, techos, reparaciones eléctricas y reparaciones de canchas, así se tiene que las principales obras y acciones son: La continuación de Construcción de 6 aulas, servicios sanitarios, plaza cívica, cerco perimetral, bebederos y dirección en Escuela Secundaria Nueva Creación, Puerta de Anza en Nogales; se continúa con la Construcción de 3 aulas, servicios sanitarios, plaza cívica, cerco perimetral, bebederos y dirección en Escuela Primaria Nueva Creación, Puerta de Anza en Nogales; la construcción de la Segunda etapa de la construcción de Escuela Sustentable Integral en Secundaria Nueva Creación Puerta de Anza, en Nogales; la Rehabilitación mayor de aulas, rehabilitación general de servicios sanitarios, rehabilitación de bebederos y aire acondicionado en Escuela Primaria General Fausto Topete en Huatabampo; la continuación de la Construcción de dirección, de 3 aulas, de módulo de servicio sanitario, de acceso, de cerco perimetral, de barda muro reja, de bebedero, de subestación, plaza cívica y obra exterior en Jardín de Niños N/C, Puerta de Anza en Nogales; de igual manera prosiguen los trabajos de la Construcción de 9 aulas, dirección, servicios sanitarios, bebederos, plaza cívica y cerco

perimetral en Jardín de Niños Nueva Creación, colonia Lomas del Sol en Nogales; se prosigue con la Reparación general del plantel en Escuela Primaria Ángela Valenzuela de Macías, en Agiabampo Uno, Huatabampo; se continúa con la Construcción de 4 aulas, servicios sanitarios, bebederos, plaza cívica, subestación y cerco perimetral en Jardín de Niños Nueva Creación, Las Acacias en Nogales; la continuación de la Construcción de comedor, cocina, servicios sanitarios, dirección, edificio con dos aulas para maternal y una para lactantes, construcción de una aula con servicios sanitarios en interior, alimentación hidrosanitaria, andadores, rampas, pisos, acceso, cerco perimetral, subestación, alimentadores eléctricos y bebederos en CENDI Nueva Creación, Ley 57 en Hermosillo.

La construcción de la Segunda etapa de la construcción de Escuela Sustentable Integral en Escuela Primaria Nueva Creación Puerta de Anza en Nogales; prosiguen los trabajos de la Construcción de 6 aulas, dirección, servicios sanitarios, subestación eléctrica y alimentadores, acceso peatonal, plaza cívica, rampas, andadores, cerco perimetral y bebederos en Escuela Primaria Nuevas Creación colonia Las Acacias en Nogales; Construcción de una aula, dirección, servicios sanitarios, subestación monofásica de 75 kva, acceso principal, plaza cívica, barda, reja, cerco perimetral y bebederos en Jardín de Niños Nueva Creación, La Misión en Magdalena de Kino, Magdalena.

Se continúa con la Construcción de 6 aulas, dirección, servicios sanitarios, bebederos, plaza cívica y cerco perimetral en Jardín de Niños Nueva Creación colonia Puerta Real en Hermosillo; la continuación de la Rehabilitación general del plantel, construcción de cancha deportiva y habilitación de campo de futbol en Secundaria Técnica 10, Bienvenida López Urquidez en Yécora; la Construcción de tres aulas, dirección, servicios sanitarios, acometida, alimentadores eléctricos, acceso principal, plaza cívica, barda reja, cerco perimetral y bebederos en Jardín de Niños Nueva Creación Las Torres en Hermosillo; Construcción de tres aulas, servicios sanitarios, plaza cívica, cerco perimetral, bebederos y dirección en Jardín de Niños de Nueva Creación Los Arroyos/La Choya, en Hermosillo; se continúa con la Construcción de 4 aulas, dirección, servicios sanitarios, plaza cívica, cerco perimetral, bebederos y cerco perimetral en Jardín de Niños Nueva Creación colonia Solidaridad en San Luis Río Colorado; la Sustitución de techos de asbesto, rehabilitación del sistema eléctrico, de

pisos, alimentadores eléctricos, construcción de rampas y barandales en aulas en Escuela Primaria Salvador Allende en Ciudad Obregón, Cajeme; se prosigue con la Construcción de subestación eléctrica y rehabilitación general del plantel en Escuela Primaria Jesús Quijada Aguilar en Agua Prieta; continuación de la Elaboración de proyecto ejecutivo para el desarrollo integral Puerta de Anza, que comprenderá planteles educativos del nivel preescolar, primaria y secundaria en Nogales; la continuación de la Construcción de tejaban y cancha cívica, construcción de asta bandera, rehabilitación de módulo de servicios sanitarios, de bebedero, de cerco de malla ciclónica, del sistema eléctrico, impermeabilización, pintura general y obra exterior en TVSEC Telesecundaria 204, en La Almita, Caborca; entre otras más.

En el nivel educativo de Media Superior, destacan las obras y acciones de los subsistemas (COBACH Y CECYTES), entre ellas: la construcción de Edificio administrativo aulas didácticas, módulo de servicios sanitarios, laboratorio de informática, laboratorio de usos múltiples, biblioteca, cancha de usos múltiples, obra exterior, equipamiento edificio administrativo, equipamiento de 9 aulas, equipamiento laboratorio de informática, equipamiento de laboratorio de usos múltiples y equipamiento para biblioteca (COBACH plantel Nacozari de García), en Nacozari; la construcción de Edificio administrativo aulas didácticas, módulo de servicios sanitarios, laboratorio de informática, laboratorio de usos múltiples, biblioteca, cancha de usos múltiples, obra exterior, equipamiento edificio administrativo, equipamiento para aulas, equipamiento laboratorio de informática, equipamiento de laboratorio de usos múltiples y equipamiento para biblioteca (COBACH plantel Puerta Real), en Hermosillo.

La Construcción de Edificio administrativo aulas didácticas, módulo sanitario, laboratorio de informática, laboratorio de usos múltiples, biblioteca, cancha de usos múltiples, obra exterior, equipamiento edificio administrativo, equipamiento para 6 aulas, equipamiento laboratorio de informática, equipamiento de laboratorio de usos múltiples y equipamiento para biblioteca (COBACH plantel Bahía de Kino), en Bahía de Kino, Hermosillo; la Construcción de aula, laboratorio de idiomas, taller de programación, bodega (CECYTES Unidad Banámichi), en Banámichi; la Construcción de 2 aulas, laboratorio de análisis y tecnología de alimentos, área técnica, biblioteca, cancha deportiva, rehabilitación de instalaciones

(CECYTES Unidad Plutarco Elías Calles), en Plutarco Elías Calles, Caborca; Construcción de 2 aulas, taller de soporte y mantenimiento, equipo de cómputo área técnica (CECYTES Unidad San Pedro El Saucito), en San Pedro El Saucito, Hermosillo; Construcción de 2 aulas, taller de soporte y mantenimiento, equipo de cómputo, servicios sanitarios, barda perimetral, cerco perimetral (CECYTES Unidad Bácum), en Francisco Javier Mina (Campo 60), Bácum.

La Construcción de taller de producción industrial, laboratorio de idiomas, área técnica (CECYTES Unidad San Luis Río Colorado), en San Luis Río Colorado; Construcción de aulas 2, edificio administrativo, laboratorio de idiomas, servicio, edificio administrativo (CECYTES Bácum), en Bácum; Construcción de 4 aulas, laboratorio de computo, servicios sanitarios (CECYTES Bahía de Lobos), en Bahía de Lobos, San Ignacio Río Muerto; Construcción y equipamiento de sala de maestros, laboratorio de usos múltiples, almacén o bodega, 2 aulas didácticas, 1 aula de usos múltiples y construcción de servicios sanitarios (COBACH plantel General José María Maytorena Tapia), en Guaymas; Construcción de taller de soporte y mantenimiento, equipo de cómputo, sala audiovisual y cancha deportiva (CECYTES Obregón), en Ciudad Obregón, Cajeme.

La Construcción“ y equipamiento de 3 aulas didácticas, con cimentación para tercer nivel en COBACH Puerta Real, en Hermosillo; Construcción de edificio administrativo, taller de producción industrial (CECYTES Unidad Potám), en Potám, Guaymas; Construcción de aula, área técnica, sala audiovisual y rehabilitación de aulas (CECYTES Unidad Sahuaripa), en Sahuaripa; la Rehabilitación de pisos, puertas y ventanas, de sistema hidráulico, de rampas y barandales, construcción de 4 aulas, sala de usos múltiples, cisterna e hidroneumático, tejaban para cancha deportiva 18.0 x 27.0 mts, tejaban para cancha deportiva 17.0 x 26.0 mts y equipamiento para aulas y sala de usos múltiples (COBACH plantel Reforma), en Hermosillo; Construcción de taller de soporte y mantenimiento de equipo de cómputo, laboratorio de idiomas (CECYTES Júpare) en el Júpare, Huatabampo; siendo las más importantes.

En el nivel Educación Superior, destacan las obras y acciones siguientes: la construcción de la Primera etapa de edificio de docencia (Universidad Estatal de Sonora), en Magdalena de Kino, Magdalena; se continúa con la

Ampliación del estacionamiento multinivel, edificio 8E y la Construcción de edificio 3D para taller, laboratorios y aulas para los programas educativos de la División de Ciencias Exactas y Naturales en la Unidad Regional Centro de la Universidad de Sonora, en Hermosillo; Conservación de las vialidades, planta física, instalaciones, áreas comunes y equipamiento de instalaciones en varios Campus de la Universidad de Sonora en varias localidades de varios municipios; la Construcción de un edificio de laboratorios y talleres que albergara un taller CNC y taller de soldadura, en centro de informática contable fiscal y financiera y un herbario (Universidad de La Sierra), en Moctezuma; la adquisición de equipo especializado en la Universidad Tecnológica de San Luis Río Colorado, principalmente.

En la **Secretaría de Economía**, se presentó una inversión ejercida devengada y pagada por 96.5 y 67.6 millones de pesos, respectivamente, destinados principalmente a las obras y acciones siguientes:

A través de la **Comisión de Fomento al Turismo del Estado de Sonora**, en obras destinadas a impulsar y promover la actividad turística en el Estado, destacando la construcción del centro de usos múltiples de Álamos, 1ra. Etapa de construcción de centro interpretativo en la reserva de la sierra de Álamos y Rio Cuchujaqui (avistamiento de aves), 1ra. Etapa de construcción del parque público de playa en Huatabampito, 1a. Etapa del programa integral de señalización turística estatal, 4ta. Etapa pueblos mágicos Magdalena de Kino, 1a. Etapa de modernización del mirador escénico San Carlos en Guaymas, programa de capacitación y cultura turística, rehabilitación y modernización del parque ecoturístico el Oviachic en Cajeme, rehabilitación del museo de la lucha obrera (antigua cárcel de Cananea), imagen urbana de Banamichi ruta Rio Sonora, construcción de módulos de información turística, construcción de acceso a senderos a sitio arqueológico La Pintada (módulo de servicio).

La **Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuicultura**, presentó una inversión ejercida devengada y pagada por 422.3 y 370.0 millones de pesos, respectivamente, destinados principalmente en los programas y obras siguientes:

A través de La **Comisión Estatal del Agua**, se destinaron recursos para llevar a cabo la ejecución de diversas obras de construcción, ampliación y mejoramiento de la infraestructura hidráulica y sanitaria en el Estado, destacando en obras de Agua Potable, nueva fuente de captación de agua potable en la comunidad de la Loma del Etchoropo, municipio de Huatabampo, línea de alimentación al sector del tanque Palo Verde II en Hermosillo, rehabilitación de acueducto "El Riito" en Cananea, construcción de línea de conducción, filtro, equipamiento de pozo con energía solar y planta purificadora para agua potable en San Javier, perforación de pozo para abastecimiento de agua potable, incluye equipamiento, electrificación y construcción de línea de conducción, programa agua limpia, construcción de tanque elevado de 30 m³ en Santa Teresa en BÁCUM, construcción de tanque metálico en Ejido Independencia en BÁCUM, reposición de pozo no. 8 de captación Rio Yaqui en Guaymas.

En obras de Alcantarillado, se destaca construcción del sistema de alcantarillado y planta de tratamiento de aguas residuales (primera etapa) en Empalme, elaboración de proyecto ejecutivo para la construcción de drenaje pluvial en Guaymas, elaboración de proyecto ejecutivo para la construcción de drenaje pluvial en sector Chimeneas en Nogales, elaboración de proyecto ejecutivo para la construcción de drenaje pluvial en sector parque industrial San Carlos (San Ramón) en Nogales, equipamiento, electrificación y conexiones hidráulicas de cárcamo de aguas residuales en San Pedro de la Cueva, elaboración de proyecto para el mejoramiento del sistema de agua potable, drenaje Sanitario y construcción del sistema de tratamiento de aguas residuales en Yécora, proyecto ejecutivo para la ampliación de la red de atarjeas construcción del sistema de tratamiento de aguas residuales en Ímuris, elaboración de proyecto para el mejoramiento del sistema de agua potable en Vicam en Guaymas, proyecto ejecutivo para la construcción de la red de alcantarillado y saneamiento en la Estancia en Aconchi, proyecto integral para la construcción de la red de alcantarillado y saneamiento en Empalme.

Fortalecimiento de la gerencia operativa del consejo de cuenca del Río Mayo, fortalecimiento de la gerencia operativa del comité técnico de aguas subterráneas del acuífero "San José de Guaymas", fortalecimiento de la gerencia operativa del consejo de cuencas de los ríos Yaqui-Mátape, fortalecimiento de la gerencia operativa del comité técnico de aguas

subterráneas del acuífero "San miguel de Horcasitas", fortalecimiento de la gerencia operativa del comité técnico de aguas subterráneas del acuífero "Mesa del Seri - La Victoria", fortalecimiento de la gerencia operativa del comité técnico de aguas subterráneas del acuífero "El Zanjón", fortalecimiento de la gerencia operativa de la comisión de cuenca del Río Concepción, fortalecimiento de la gerencia operativa del consejo de cuencas del Alto Noroeste, fortalecimiento de la gerencia operativa del Comité de Playas Limpias de Puerto Peñasco.

A través del **Fondo de Operación Obras Sonora SI**, se destinaron recursos para la continuación de la obra multianual "Construcción de la Presa Bicentenario en el sitio Los Pilares en Álamos" y la supervisión de la misma. Asimismo y como parte de los trabajos de planeación del proyecto a futuro de la Desoladora que vendrá a satisfacer el problema de desabasto de agua potable en los municipios de Guaymas y Empalme, se destinan recursos para la adquisición de terreno, así como para el levantamiento y elaboración del padrón de usuarios, plan de desarrollo integral y suministro e instalación de macro medidores de abastecimiento y micro medidores volumétricos en Guaymas, San Carlos y Empalme.

En la **Procuraduría General de Justicia**, se presentó una inversión ejercida devengada y pagada por 2.1 millones de pesos, destinados para la contratación del proyecto ejecutivo de la obra "Creación del Centro de Justicia para las Mujeres en Hermosillo, Sonora".

La **Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública**, presentó una inversión ejercida devengada y pagada por 14.6 y 10.7 millones de pesos, destinados para las obras y acciones siguientes:

Proyecto de reinserción en el CERESO de Hermosillo II, mediante la construcción de pabellón, áreas verdes y construcción de nave industrial de acuerdo a las metas del convenio de coordinación en Hermosillo, construcción de espacio deportivo (construcción de campo de fútbol de pasto sintético de 42.0 x 25.0 mts ubicado en calle Pascual Orozco y María Greever en la colonia Cajeme) en Cajeme, construcción de espacio deportivo (construcción de campo de fútbol de pasto sintético de 30.0 x 18.0

mts ubicado en carrillo Puerto y Jesús García) en Cajeme, en Guaymas el equipamiento de espacio deportivo que incentive la cohesión comunitaria y que incluya estrategias de diseño participativo (equipamiento de parques en las colonias Ocotillo I y Ocotillo II) y rehabilitación de espacio deportivo que incentive la cohesión comunitaria y que incluya estrategias de diseño participativo (rehabilitación de parques en las colonias Ocotillo I y Ocotillo II).

En el **Rubro de Desarrollo Municipal**, se presentó una inversión ejercida devengada y pagada por 733.1 y 629.9 millones de pesos, respectivamente, destinados al fortalecimiento de la infraestructura municipal de cada municipio, destacando principalmente las siguientes obras y acciones:

En el municipio de Agua Prieta, la continuación de la Pavimentación con concreto hidráulico en calle 29 entre avenidas 6 y 10, Construcción de pavimento con concreto hidráulico en camino Zona Oeste, entre avenida Perímetro y carretera Federal y acceso al Hospital General, Construcción de pavimento con concreto hidráulico en avenidas 18, 22, 29, 33, 39 y calle 27, Construcción de parques y rehabilitación de espacios deportivos y culturales, Electrificación del sector sur de la ciudad, construcción de gradas en campo de beisbol y módulos de baños en la comisaria Morelos, electrificación de diferentes colonias y perforación de pozo profundo en la calle Internacional y avenida 14 (pozo 1), Rehabilitación y equipamiento y gimnasio municipal y la Rehabilitación de alumbrado de campo softbol femenino de unidad deportiva.

En el municipio de Álamos, la Construcción de 2 aulas para clases, baños de hombres y mujeres y la Introducción de alumbrado público en colonia Bicentenario y calle Porfirio Díaz de la colonia Ferrocarril; en el municipio de Altar, la continuación de la Rehabilitación de “Casa de la Salud” en la localidad de Llano Blanco en Altar; en Arivechi, la Rehabilitación y pintura en plaza pública, la Pavimentación con concreto hidráulico en calle Ramón Oquita Montenegro, la Colocación de 2 transformadores para conexión en delta para agua potable en Bámori y la construcción de antena repetidora de telefonía celular en Tarachi; en el municipio de Arizpe, la continuación de los trabajos de la Pavimentación con concreto hidráulico de la calle El Came en la colonia Nueva en Arizpe, la Pavimentación con concreto hidráulico del

callejón El Jova entre Sinoquipe y Pueblito de Ures, la Rehabilitación de estadio de beisbol en Sinoquipe, la Remodelación del recinto Ejidal J. Roma Meza, la Pavimentación de calle Corella entre General Pedro García Conde y Juan Bautista de Anza en Chinapa, la Construcción de tejaban para cancha deportiva en escuela Primaria Flavia Gallego en Bacanuchi (El Álamo) en Arizpe; la continuación de la Pavimentación de la calle Muñoz entre Santa Teresa y Madero, Monumento ornamental en boca calle y la Rehabilitación de techumbre de palacio municipal en Atil; la Pavimentación a base de concreto hidráulico en calle Sonora entre boulevard Luis Donaldo Colosio Murrieta y avenida Profesora Julia Galaz en el barrio San Martín, en Bacadéhuachi.

En el municipio de Bacanora, se continúa con la Pavimentación a base de concreto hidráulico en calle Libertad de la colonia Centro y la Rehabilitación integral de la red de distribución de agua potable; la continuación de la Construcción de muro de contención de tipo mampostería en el boulevard Revolución y la Pavimentación a base de concreto hidráulico 15 cms de espesor en la calle José María Morelos, av. centenario y av. Niños Héroes, de la colonia Bellavista en Bacerac; el inicio de los trabajos de Pavimentación en varias calles en Unamichi en el municipio de Bacoachi;

En el municipio de Bacum, se prosigue con los trabajos de la Rehabilitación de red de drenaje de la colonia Loma Blanca del Ejido Francisco Javier Mina, Rehabilitación de plaza pública en colonia Centro en BÁCUM, Construcción de drenaje pluvial en calle Aquiles Serdán entre boulevard Rodolfo Félix Valdez e Ignacio Zaragoza en BÁCUM; Rehabilitación de drenaje sanitario en ejido 1ro. de Mayo, Pavimentación a base de concreto hidráulico en la calle Tomás Sarmiento entre boulevard José Pérez y calle Unión, Pavimentación a base de concreto hidráulico en la calle Samuel Ocaña entre calle Unión y boulevard 16 de Septiembre, Pavimentación a base de concreto hidráulico en la calle Luis Echeverría y la Pavimentación a base de concreto hidráulico en la calle Rafael Tabardillo en Francisco Javier Mina, el inicio de la Construcción de auditorio en área de Presidencia municipal y la Construcción de colector sanitario de la colonia Colosio en Francisco Javier Mina, en el municipio de BÁCUM; la Pavimentación con concreto hidráulico en calle José María Morelos, en Callejón de Los Cuervos y la Ampliación de red de alcantarillado en barrio El Peñasquito en Banámichi; se continúa con la Construcción de banquetas estampadas en

varias calles en la colonia Centro en Bavíacora, la Instalación de antenas para recepción de señal celular en Mazocahui, La Labor y la Aurora, la Pavimentación a base de carpeta asfáltica de 5 cms de espesor en calle Aquiles Serdán y calle Álvaro Obregón y Construcción de pavimento a base de concreto hidráulico de 15 cms de espesor en calle Ignacio López Rayón en Bavíacora, municipio de Bavíacora; el inicio de la Construcción de Parque Infantil y Gimnasio Urbano en San Miguelito, Alumbrado de arena de Rodeo y la Construcción de cerco perimetral en reservas territoriales en la comunidad en Bavispe Municipio de Bavispe.

En el municipio de Benjamín Hill, la continuación de los trabajos de la Remodelación de estadio de softbol ubicado en la Unidad Deportiva municipal y la Construcción de Auditorio Cívico; la Remodelación de plaza Central en Jecopaco y la Pavimentación con concreto hidráulico, agua potable y drenaje en avenida Principal en Paredón Colorado (Paredón Viejo) en el municipio de Benito Juárez; continúan los trabajos de la Construcción de pisos para canchas de basquetbol de 30.0 x 17.0 mts en las localidades de 15 de Septiembre, Álvaro Obregón, El Coyote, Jesús García, La Almita, México sesenta y Ocho y San Felipe del Rincón, Construcción de techumbres para los jardines de niños José Santos Valdez,, Nueva Creación y Alegría, Pavimentación de calle Cerro Prieto y la Pavimentación de callejón California, avenida "M", y avenida "L", y el inicio de la Remodelación de inmueble destinado para comedor comunitario en Plutarco Elías Calles en el Municipio de Caborca.

En el municipio de Cajeme, la Rehabilitación de estadio de beisbol en Marte R. Gómez, la Rehabilitación de cerco perimetral y acondicionamiento de canchas de unidad deportiva en Ciudad Obregón, La Construcción de cerco perimetral de jardín comunitario CONAFE-Pascual Ayón en Pascual v. Ayón y la Remodelación de laboratorios en Secundaria Técnica No. 24 Prof. Lorenzo López Balmaceda en Quetchehueca.

En el municipio de Cananea, la continuación del Acceso peatonal en calle 7A Este y avenida Sinaloa, bacheo de la ciudad, continúa la Pavimentación en calle 7ª entre avenidas Guerrero y Chiapas, prosiguen los trabajos de la Pavimentación de callejón José María Morelos entre calles 6A y 7A, así como la Pavimentación de callejón Naco entre calles 4A y 6A Este, la Ampliación de red de energía eléctrica en calle Ejercito Nacional y calzada

Cananea, se continúa con la Red de atarjeas en calle Melchor Ocampo de la colonia campestre Oriente, Bacheo en la ciudad, Pavimentación de calle la Eliza entre calle Sierra de Cobre y propiedad privada, colonia Minera 2, y la Pavimentación de calle Elsi Torres, colonia Leyes de Reforma 1, se dio inicio del Recarpeteo de calle 11ª entre avenidas Juárez y Obregón y de la Construcción de banquetas en avenida Juárez entre calles 5ª y 7ª Este.

En el municipio de Carbo, prosiguen los trabajos de la construcción de Agua potable y alcantarillado en calles Ferrocarril y Morelia, se iniciaron los trabajos de la Aplicación de pintura color blanco en guarniciones de concreto de varias calles, Pavimentación con concreto hidráulico, guarniciones y banquetas de la calle Morelia entre Jalisco y E. Zapata, Pavimentación con concreto hidráulico, guarniciones y banquetas y rehabilitación de la infraestructura hidrosanitaria de la calle Jalisco entre Morelia y callejón Jalisco; la continuación de Pavimentación con concreto rígido en calle S/N en Cobachi, Construcción de pavimentos de concreto hidráulico en el poblado de Tecoripa, Construcción de pavimentos de concreto hidráulico en el poblado de Cobachi, Construcción de pavimentos de concreto hidráulico en la calle no. 2 Guadalupe González en Cobachi y Construcción de pavimentos de concreto hidráulico en la calle Cancha Nueva hacia el tinaco y calle del Tinaco hacia la escuela en La Colorada.

En el municipio de Cucurpe, prosiguen los trabajos de la Pavimentación de concreto hidráulico en calle Morelos, se iniciaron la Instalación de transformadores en El Vergelito, las Ampliaciones de servicios de energía eléctrica en las localidades de Cucurpe, Cerro Prieto, El Vergelito y La Cotorra; se continúa con la Construcción de casa de La Cultura, y de la construcción de Pavimento de calle 6 entre avenida Benito Juárez hasta boulevard Cruz Roja, se dio inicio de la Construcción de cancha de basquetbol en Cumpas, de la Instalación de antenas repetidoras de telefonía celular en las localidades de Los hoyos y Jécori en el municipio de Cumpas; la Rehabilitación de pavimentos con concreto hidráulico en la avenida L. Donaldo Colosio entre calle Benito Juárez y Ejido y de la calle Plutarco Elías Calles entre Niños Héroe y 16 de Septiembre en Divisaderos; la continuación de la Pavimentación con concreto hidráulico en calle Benito Juárez entre avenida Américas y avenida Vicente Guerrero, colonia Juárez y la Pavimentación con concreto hidráulico en avenida Vicente Guerrero entre calle José Urrea y calle Guillermo Prieto, colonia

Juárez en Empalme; la Electrificación de colonia El Gallo (primera etapa) y Electrificación de la colonia Lamadrid en Esqueda del municipio de Fronteras; la Pavimentación con concreto hidráulico e instalación de drenaje en la calle Crisóforo Durazo entre avenidas C y D en Granados.

En el municipio de Guaymas, la continuación de la Pavimentación con concreto hidráulico de circuito avenida IX y calle 8 en colonia San Vicente (2da. etapa), Introducción de red de agua potable y alcantarillado sanitario en circuito avenida IX y calle 8 en colonia San Vicente (1era. etapa), Pavimentación con concreto hidráulico con infraestructura hidráulica y sanitaria en avenida XVI entre calle 26 y calle 27, col Centro y la Rehabilitación de plaza pública Miguel Hidalgo I. Costilla ubicada en avenida VI esquina calle 16, col. Cantera, inicio de la Construcción de parque recreativo con áreas verdes, pista de patinaje y rampas en boulevard San German y avenida Mar Caribe, colonia Guaymas Norte, Pavimentación con concreto hidráulico con infraestructura hidráulica y sanitaria en diferentes vialidades como son: avenida VI entre calle 6 y boulevard Benito Juárez, colonia San Vicente.

En la avenida I entre calle 11-A y calle 12 de la colonia Yucatán, en avenida XVI entre calle 12 y calle 20, colonia Centro, en avenida XIX entre calzada Agustín García López y calle 20, colonia Centro, en avenida XVI entre calle 20 y calle 25, colonia Centro, en calle privada Bugambilias entre Tulipanes y Bugambilias, colonia los Jardines, en calle 5 entre avenida III y avenida V, colonia San Vicente, en calle 13 entre avenida I y 00, colonia Yucatán, en calle 14 entre avenida V y VI, colonia Centro, en calle 15 entre avenida V y VI, colonia Centro, en calle 27 entre avenida Serdán y avenida XVIII, colonia Centro, en calle E entre boulevard Plutarco Elías Calles y Curbina, colonia Burócrata, en calle Fiel Jurado entre paseo Batani y calle Wobusan, colonia Fátima, en boulevard Paseo Las Villas entre Mulege y ave. Independencia, en calle Plaza de la Madre entre Plaza del Pescador y boulevard paseo Las Villas, colonia Las Plazas, en calle Arivechi entre Sahuaripa y Arizpe, colonia Centinela, en avenida IV entre calle 8 y boulevard Benito Juárez, colonia San Vicente, de avenida XIII entre Chihuahua y calle 10, Gandareño, avenida XVI entre calle 9 y boulevard Benito Juárez, San Vicente y Rehabilitación de plaza pública Miguel Hidalgo I. Costilla ubicada en avenida VI esquina calle 16, col. Cantera; se prosigue con la Construcción de pavimento a base de carpeta asfáltica caliente en calle

Jesús Parra de la colonia La Ganadera (Primera etapa) en Sonoita, la Construcción de pavimento a base de carpeta asfáltica caliente en calle Morelos entre avenida Guaymas y avenida 2 de enero de la colonia Burócratas y la Pavimentación con carpeta asfáltica caliente en calle Nicolás Bravo entre avenida Guaymas y Hermosillo colonia Burócratas, inicio de la Ampliación de red de energía eléctrica en calle La Presa de la colonia La Presa, Rehabilitación de espacio deportivo, Construcción de techumbre en espacio deportivo y la Construcción de Unidad Recreativa en cancha de fútbol 7 en Ejido Hombres Blancos en Sonoita en el municipio de General Plutarco Elías Calles; continúa la Construcción de Centro Comunitario Digital e inicio del Proyecto de electrificación en fraccionamiento ampliación Chapingo en Ejido La Victoria en Hermosillo.

En el municipio de Huachinera, se prosigue la Construcción de cancha municipal de Usos Múltiples, de la Pavimentación de calles aledañas a la plaza pública de la localidad de Aribabi, inicio del Proyecto de iluminación de parque recreativo La Calera, Construcción de 12 reductores de velocidad a base de concreto hidráulico en varias localidades, Construcción de barandal de seguridad en avenida Del Arco, Rehabilitación de 3 pilas de almacenamiento de agua potable, Rehabilitación y equipamiento de pozo para agua potable, Construcción de guardaguanados en las calles de la salida Norte, Rehabilitación de Arco de acceso principal en Aribabi y la Electrificación y alumbrado en taste de carreras y área ecuestre.

En el municipio de Huasabas, la Construcción de red de drenaje sanitario y agua potable en 3 vialidades; la Pavimentación con carpeta asfáltica de la calle Azucena entre Atardecer y Periférico en Huatabampo; la Rehabilitación de plaza pública, Rehabilitación de estadio infantil Silverio Méndez, Rehabilitación de banquetas en varias calles y Pavimentación de calle Gilberto Paz en Huépac; la continuación de la Rehabilitación y ampliación del servicio de alumbrado público, las construcciones de Parque Infantil y Velatorio DIF municipal en Imuris y el inicio de la Pavimentación con concreto hidráulico y rehabilitación de tomas domiciliarias de la calle Nayarit en el Campo Carretero en el municipio de Imuris; continuación de las obras de la Rehabilitación de losa de concreto en calle Diana Laura Riojas de Colosio, la Ampliación de red de agua potable en calle Crisantemos y calle Santa Clara en colonia El Palenque, Ampliación de red de agua potable potable en calle Mirador entre calle Nogales y calle S/N en Magdalena y de

la Ampliación de red de atarjeas en calle Luis Donadeu en El Tasícuri, en el municipio de Magdalena; prosiguen los trabajos de Pavimentación de concreto, banquetas y drenaje, calle Mazatán, se inició con la Pavimentación con concreto hidráulico en la calle Sin Nombre entre carretera Estatal No. 20 lado Norte y Este y la Pavimentación con concreto hidráulico de la avenida Prolongación Abasolo final entre calle Mariano Abasolo y Miguel Hidalgo en Mazatan.

En el municipio de Moctezuma, la Construcción de primera etapa de andador del periférico Norte, sobre carretera Federal no. 14 Hermosillo-Moctezuma en Moctezuma.

La continuación de la Construcción de guarniciones en avenida libertad y avenida Independencia de la colonia Centro, la Construcción de banquetas en CECYTE plantel Naco en colonia Centro, la Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Cruz Gálvez en la colonia Centro, la Ampliación de red de energía eléctrica en calle 5 de Febrero, Lerdo de Tejada y Sitio Naco en colonia Colosio, en avenida Justo Sierra, en avenida San Francisco en la colonia Pancho García, la Construcción de baños en velatorio municipal, la construcción de sala de regidores en Palacio Municipal, la Construcción de dormitorios en Cuartel de Bomberos, la Rehabilitación de estadio de beisbol municipal, la Rehabilitación y recarpeteo en avenida Independencia y calle Juárez.

Así mismo la rehabilitación de red de drenaje sanitario en avenida Independencia, Construcción de guarniciones en varias calles de Naco, Construcción de la red de alcantarillado en la calle Libertad y la Construcción de barda perimetral en iglesia Testigos de Jehová, por otra parte se inició con Proceso de la Casa de la Cultura, Sala de Cabildo (segunda etapa), Ampliación y remodelación de Tesorería municipal, Rehabilitación de módulo de Seguridad Pública y Cruz Roja, Ampliación de la red de drenaje sanitario Libertad, Rehabilitación de vado en río San Pedro, Construcción de puente en calle Cananea, Construcción de puentes en calles Insurgentes y Plutarco Elías Calles, Electrificación de campo de futbol Ejidal y la Construcción de pórtico de entrada (Arco Monumental) en Naco.

En el municipio de Nacori Chico, aún se trabaja en la Construcción de Cerco perimetral en cancha de futbol rápido; la Construcción de aulas de educación inicial y la Construcción de nuevo panteón municipal en Nacozari; se continúa con la Construcción de plaza 5 de Mayo (Plaza pública), Construcción de plaza del Canal (Acceso sur), Construcción de plaza del Reloj Monumental y la Construcción de corredor escultórico Río Mayo (Acceso norte), la Construcción de las unidades deportivas en la colonia Tetanchopo y fraccionamiento Tetaboca, por otra parte se dio inicio de la Pavimentación con concreto hidráulico de las calles Nogales y Manuel Doblado, de las calle Vicam y crucero de la calle Pedro Moreno y vías FFCC, la Construcción de empastado de 2 campos de béisbol infantil categoría 7-8 años y un campo de béisbol infantil categoría 9-10 años en unidad deportiva Faustino Félix Serna en Navojoa.

En el municipio de Nogales, se continúa con la Rehabilitación de auditorio en edificio de Seguridad Pública en comandancia central C4, las Pavimentaciones de concreto hidráulico de la calle Canoa entre calle Orizaba y calle jalapa en colonia 5 de mayo, de la calle Gregorio Ruiz en colonia Los Encinos, de la calle Joaquín Pardave en colonia Lomas de Nogales, de la calle Municipio de Mexicali en colonia 5 de Mayo, de la calle Nicolás Bravo T1 en colonia Fundo Legal, de calle Privada de los Niños entre calle Tecnológico y fraccionamiento residencial El Greco en la colonia Unidad Deportiva, de la calle Privada Jalapa en colonia 5 de Mayo, de la calle Sierra del Popocatepetl en colonia Buenos Aires, de la calle Topolobampo entre Jalapa y calle Guadalajara en colonia 5 de Mayo, de la calle Torim en colonia Belisario Domínguez, de la calle Torre Petronas (Tetabiate) entre avenida Torre Eiffel y calle Circular en colonia Las Torres, la Construcción de barda de block, banquetas, escalinatas en albergue Del Menor Maltratado (DIF), la Rehabilitación de cubierta en edificio del DIF municipal, la Rehabilitación de baños en Jardines de Niños 5 de Mayo, Theresse Tournier y Tizoc, la Construcción de rampas para discapacitados para acceso a aulas en Jardín de Niños USI ALEYA, la Construcción de piso para protección de aulas en escuela Belisario Domínguez en la colonia Empalme, la Construcción de banquetas para acceso a aulas y rehabilitación de baños en escuela primaria 27 de Agosto en la colonia 5 de Mayo, la Rehabilitación de aula de educación en escuela primaria Ignacio Zaragoza de la colonia Buenos Aires, la Rehabilitación de baños en escuela primaria Margarita Maza de Juárez en la colonia esperanza, la Construcción

de rampas para discapacitados para acceso a aulas en escuela primaria Miguel Hidalgo en la colonia Héroes y la Construcción de cancha de fútbol rápido en escuela secundaria técnica No. 78 en el fraccionamiento San Miguel, por otro lado, dieron inicio los trabajos de la Pavimentación de concreto hidráulico de 15 cms de espesor de la calle Matías Romero entre calle Mariano Escobedo y calle Santa María en la colonia Margarita Maza de Juárez, de la calle Sierra Cocósfera entre calle Sierra de los Ajos y calle Sierra Madre Occidental en la colonia Buenos Aires, de la calle General José A. entre calle General Francisco R. y calle Ricardo Topete en la colonia los Encinos, de la calle Baca Calderón entre calle Ricardo Flores Magón y calle Sin Nombre en la colonia las Torres, de la calle Montevideo entre calle Puerto Rico y calle Sin Nombre en la colonia Esperanza, de la calle Cuarta Sector entre calle 12 y calle Nogales-San Antonio en la colonia Solidaridad, de la calle Puerto Rico entre calle Puerto Rico y calle Brasil en la colonia Esperanza, de la calle Privada Tecnológico entre avenida Tecnológico y Privada Tecnológico en la colonia Unidad Deportiva, de la calle Alfonso Esparza Oteo entre calle Manuel Esperón y calle Juventino Rosas en la colonia Lomas de Nogales.

Infraestructura de red de agua potable y alcantarillado y pavimento de las calles Bogotá, de Los Pastores, calle Antillas, calle Orinoco, calle Alfonso Acosta, calle Bavispe, calle Marco Jerez, y en calle Sierra Aconchi e Infraestructura deportiva en parque Cumbres, por otro lado, se inicia la Terminación de la obra de construcción de edificio Oomapas, la Construcción de aula de artes en preparatoria municipal (plantel Avenida Tecnológico), Construcción de módulo de 3 aulas en la sección norte del campus de la preparatoria municipal "Omar Osvaldo Romo Covarrubias", en la colonia El Rastro y la Remodelación de edificio donde se ubica el campus de la preparatoria municipal, "Omar Osvaldo Romo Covarrubias" en la colonia La Mesa en Nogales.

En el municipio de Onavas, se continúa con la Remodelación de parque infantil en las calles Matamoros y Calvario, se da inicio de la Remodelación de plaza pública Miguel Hidalgo; la Pavimentación con concreto hidráulico de calle Jesús García esquina con Adolfo de la Huerta en Querobabi y Construcción de línea eléctrica en Tuape del municipio de Opodepe; prosiguen los trabajos de la Remodelación de parque infantil y se dio inicio de la Ampliación de alumbrado público en varias calles en Oquitoa; la

continuación de la Construcción de infraestructura hidráulica y sanitaria en calle Durango en la colonia Centro en Pitiquito.

Se continúa con el Alumbrado público en colonias Oriente y San Rafael, de la Rehabilitación de los parques “Brisas del Golfo”, “Lázaro Cárdenas”, “El Lápiz” y Luis Encinas (Gallito Estrada), la Construcción de banquetas en varias avenidas de la zona Centro, la Pavimentación con concreto hidráulico de camino al “Cerro de la Ballena” entre boulevard Benito Juárez y acceso al Faro, Pavimentación de boulevard Freemont cuerpo este entre avenida Saric y boulevard Josefa Ortiz de Domínguez, Rehabilitación de unidad deportiva Jesús Cota Miranda, Construcción y equipamiento de canchas de fútbol rápido con pasto sintético en centros comunitarios San Rafael, Obrera y en Nueva Esperanza, Construcción de 2 techumbres en áreas de canchas de basquetbol en circuito deportivo “La Milla”, Rehabilitación de parques Obrera y El Bandojo, Rehabilitación de estadio de beisbol Francisco León García, Recarpeteo de avenida Luis Encinas entre calle 13 y Revolución, por otra parte se inició con la Renivelación para recarpeteo de avenida Constitución, avenida Francisco I. Madero, renivelación y terminación de boulevard Rafael Godoy, Rehabilitación y modernización de instalación de la comandancia de policía (Segunda etapa), Semaforización en boulevard Josefa Ortiz y calle Sonora; boulevard Josefa Ortiz y calle Simón Morúa; boulevard Benito Juárez y calle Miguel Hidalgo, Programa de vialidad urbana primera etapa y segunda etapa, Señalización horizontal y la Rehabilitación de avenida Luis Encinas entre calle 13 y calle Revolución en Puerto Peñasco.

En el municipio de Quiriego, la continuación de la Construcción de Kiosco María Bonita en Quiriego y el inicio de Construcción de puente peatonal sobre arroyo Cedros en Tepahui; la Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Casa Colorada acceso al mirador Escénico, de la calle Diana Laura entre Obregón y Revolución y Ampliación de techumbre e instalación de vitropiso de entrada principal de la Escuela Secundaria Técnica No. 33 en Rayón; la Rehabilitación de plaza pública de la cabecera municipal en Rosario; la Pavimentación con concreto hidráulico de calle Miguel Hidalgo entre Ángel Serrano e Ignacio Allende y entre Rafael Meneses y Mariano Hurtado, Pavimentación con concreto hidráulico de calle Ignacio Talamante entre Miguel Hidalgo y Francisco Javier Mina y Andador y barda reja perimetral de la unidad deportiva en Sahuaripa; la Construcción de andador

turístico en la calle Juan de García en la colonia centro y la Rehabilitación de pavimento a base de concreto hidráulico de 15 cms de espesor, en varias calles en el municipio de San Felipe de Jesús; la Rehabilitación de periférico oriente, Rehabilitación general de muros de contención, banquetas y rampas, Acondicionamiento de biblioteca-comedor para niños de la comunidad operado por DIF municipal, Rehabilitación en el arroyo Víctor Galindo; Ampliación de red de energía eléctrica en calle Alex Hilton y Nivelado de estadio de beisbol en el municipio de San Javier.

En el municipio de San Luis Rio Colorado, prosiguen los trabajos de la Remodelación del área recreativa en el Bosque de la ciudad, la Rehabilitación de campo de futbol en unidad deportiva y la remodelación de Centro Cultural Dr. Héctor Chávez Fontes, Remodelación de Parques en fraccionamiento La Mesa, en fraccionamiento Chula Vista, Joyas del Parque y el del fraccionamiento Del Parque, Alumbrado público en parques Los Olivos y parque Recreativo Sonora en Luis B. Sánchez, Alumbrado público en boulevard Luis Encinas de la avenida Abelardo L. Rodríguez a avenida Veracruz, en avenida Abelardo L. Rodríguez a avenida Miramar, en avenida Sonora a avenida Aguascalientes, en el boulevard Encinas a la calle II en Golfo de Santa Clara, Remodelación de unidad deportiva en Golfo de Santa clara, Construcción y equipamiento de canchas de fútbol rápido con pasto sintético, canchas de basquetbol y área recreativa infantil en parque recreativo Sonora y Los Olivos en Luis B. Sánchez, Construcción y equipamiento de canchas de fútbol rápido con pasto sintético, rehabilitación de red hidráulica y lámparas exteriores en pasillo de escuela primaria Abelardo L. Rodríguez, Rehabilitación de malla sombra en jardín de niños 30 de Abril, Rehabilitación de galvatecho en módulos de aulas, almacén existente, estructura de malla sombra y mobiliario infantil en jardín de niños Sonora, Construcción de explanada y tobogán gigante en unidad deportiva Plutarco Elías Calles, Recarpeteo de calles en Nuevo San Luis de la avenida Torreón a la avenida Ejido B, de la calle 41 a la calle 43.

Asimismo, se inició con la Construcción de guarniciones, banquetas, pavimento de varias vialidades como: calle Cuauhtémoc a la carretera del Valle de la avenida G a la avenida Kino, en la calle 5 de la avenida Revolución a la avenida Libertad, de la calle Michoacán de la calzada constitución al callejón Plutarco Elías Calles, en la calle 37 del callejón Kino a la avenida Revolución y en la avenida Zaragoza b de la calle 37 a la calle

38, Remodelación de parque Dr. Ricardo González Lobo (Club de Leones), de parque Emiliano Zapata y de parque Benito Juárez en Luis B. Sánchez, Construcción de guarniciones y banquetas en el boulevard Luis Encinas de la Delegación a la avenida Veracruz, Remodelación de campos infantiles de beisbol y área de juegos infantiles en el Bosque de la Ciudad, Remodelación de unidad deportiva Durango (La Pithaya), Remodelación de campo de beisbol en Golfo de Santa Clara y Remodelación de campo de softbol en el Poblado Luis B. Sánchez del municipio de San Luis Río Colorado; la continuación de la Ampliación de red eléctrica aérea en la colonia Loma Bonita de Pesqueira, Rehabilitación de plaza pública en San Miguel de Horcasitas y la Rehabilitación de drenaje sanitario en Estación Pesqueira del municipio de San Miguel de Horcasitas; la Pavimentación con concreto hidráulico en la salida a Huépari en San Pedro de la Cueva; se prosigue con la Rehabilitación de gimnasio municipal y de la Remodelación de plaza pública municipal en la localidad de El Llano en el municipio de Santa Ana; se continúa con la Remodelación de plaza pública municipal y de los Proyectos de infraestructura para el municipio y el inicio de la Rehabilitación de piso en Palacio Municipal en Santa Cruz; la continuación de la Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Independencia e instalación de drenaje pluvial, por otro lado se inicio con la Construcción de arco alusivo de bienvenida en entrada principal en el Sasábe y en la entrada principal de Sáric municipio de Sáric; prosiguen los trabajos de la Construcción de cancha multifuncional en San Antonio de la Huerta en Soyopa.

En el municipio de Suaqui Grande, la Construcción de relleno sanitario y la Rehabilitación, automatización, sectorización y ampliación del sistema de agua potable (Estudio eficiencia infraestructura red agua potable); se continúa la Pavimentación con concreto hidráulico en avenida Miguel Hidalgo entre calles Madero y Cristóbal Moreno y se inicia con la Remodelación de casino municipal y la Construcción de rastro municipal en Tepache; continuación de la Construcción de gimnasio al aire libre en Trincheras; se sigue con la Ampliación de red secundaria de electricidad en La Sangre y la Intercalación de poste de concreto de 13.0 mts a línea existente de CFE (incluye transformador de 25 kva) en San Manuel y se inicio con la Pavimentación con concreto hidráulico en la calle Morelos en La Reforma, municipio de Tubutama; se continúa con la Pavimentación con concreto hidráulico en avenida Zaragoza entre calle Enrique Quijada y calle

Rayón en la cabecera municipal, inicio del Recarpeteo asfáltico en varias calles en Ures, Pavimentación con concreto hidráulico en boulevard 16 de Septiembre en La Estancia y Formación de boulevard Emiliano Zapata (guarniciones y banquetas) en Guadalupe del municipio de Ures; la continuación de los trabajos de la Pavimentación de 3,481.23 m² con concreto hidráulico con un espesor de 15 cms incluye concreto premezclado con fibra polipropileno en la avenida José María Morelos entre Ignacio Aldama y Sonora y la Pavimentación de 1,510.0 m² con concreto hidráulico con un espesor de 15 cms incluye concreto premezclado con fibra polipropileno en la avenida José María Morelos entre las calles Vicente Guerrero y Aldama en Villa Hidalgo, inicio de la Construcción de cancha de fútbol rápido con pasto sintético y la Instalación de antena para recepción de señal celular en San Juan del Río en el municipio de Villa Hidalgo; la Rehabilitación de kiosco y alumbrado público en Villa Pesqueira; la Rehabilitación de edificio de la biblioteca pública (techo, enjarres, fachada principal y equipamiento).

En el presente anexo, se presenta el **Analítico de Obras Por Dependencia** en el que se detallan todas las acciones emprendidas con cargo al Programa de Inversión Pública 2016, en donde se pueden observar los presupuestos original, modificado y ejercido devengado, la localización y beneficiarios de las obras, así como los avances físicos y financieros.



Gobierno del
Estado de Sonora

ANALÍTICO DE PROYECTOS



Gobierno del
Estado de Sonora

SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA



Modalidad								Av. Físico %	Av. Finan. %
No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad			Meta	Beneficiario			
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
CK - PROMOCIÓN DE LA JUSTICIA									
C-99999/0016 SITE CENTRAL DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ACUSATORIO, SEGUNDA ETAPA									
	VARIOS	VARIAS			OBRA 1	ESTADO 1	0.00	100.00	
	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	0.00	C-99999/0016 - 1020000500-1201E104E001GBA-411061-165AC13				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-99999/0016 - 1020000900-1201E104K06104A-413021-161A007				
	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00					
	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	0.00	Total Modalidad	1	1	Obras	
	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00					
	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	0.00	Total Dependencia	1	1	Obras	
	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00					



Gobierno del
Estado de Sonora

SECRETARIA DE GOBIERNO



Modalidad								Av. Físico %	Av. Finan. %
No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad			Meta	Beneficiario			
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
SH - VIVIENDA DIGNA									
C-00124/0002	PIE DE CASA Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA								
	VARIOS	VARIAS				PERSONAS 15,000	0.00	100.00	
	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	C-00124/0002 - 1040002900-2607E403R002CMS-411061-161A013				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	3,600,000.00	3,600,000.00	0.00	0.00	C-00124/0002 - 1040002900-2607E403R002CMS-411061-165A013				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	13,600,000.00	13,600,000.00	0.00	0.00	Total Modalidad	1	Obras		
	0.00	0.00	0.00	0.00		0			
SS - ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS									
C-99999/0643	PASAJE A MIGRANTES CONNACIONALES PARA EL RETORNO A SU LUGAR DE ORIGEN								
	VARIOS	VARIAS			ACCION 5000	ALUMNO 5,000	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-99999/0643 - 1040000600-1307E107E0008XF-441011-1651R13				
	12,651,095.57	12,651,095.57	0.00	0.00					
C-99999/0639	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y PARQUES MUNICIPALES								
	PITIQUITO	VARIAS			PROGRAMA 1	PERSONAS 52	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-99999/0639 - 1040002900-2701E403K13203D--				
	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00					
C-99999/0640	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y PARQUES MUNICIPALES								
	QUIRIEGO	VARIAS			PROGRAMA 1	PERSONAS 54	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-99999/0640 - 1040002900-2701E403K13203D--				
	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	Total Modalidad	0	Obras		
	13,051,095.57	12,651,095.57	400,000.00	0.00		3			
UE - SITIOS HISTÓRICOS									
C-00124/0001	REHABILITACIÓN DE CENTROS CEREMONIALES								
	VARIOS	VARIAS				PERSONAS 506,000	0.00	100.00	
	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	C-00124/0001 - 1040002900-2607E403R002CNS-411061-161A013				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	Total Modalidad	1	Obras		
	0.00	0.00	0.00	0.00		0			
	15,600,000.00	15,600,000.00	0.00	0.00	Total Dependencia	2	Obras		
	13,051,095.57	12,651,095.57	400,000.00	0.00		3			



Gobierno del
Estado de Sonora

SECRETARIA DE HACIENDA



Modalidad								Av. Físico %	Av. Financ. %
No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad			Meta	Beneficiario			
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
5K - EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS									
C-00145/0001	ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE SUBAGENCIA FISCAL CUM EN HERMOSILLO		HERMOSILLO		OBRA 1.000	PERSONAS 260,000	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00145/0001 - 1050000300-2202E201K02203A-622192-161A007				
	1,392,408.40	1,392,408.40	0.00	0.00					
C-00145/0002	ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE SUBAGENCIA FISCAL EN AGUA PRIETA		AGUA PRIETA		OBRA 1.000	PERSONAS 45,000	0.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00145/0002 - 1050000300-2202E201K02203A-622192-161A004				
	371,756.92	371,756.92	0.00	0.00					
C-00145/0003	ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE INSTALACIONES CUM OBREGÓN		CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)		OBRA 1.000	PERSONAS 200,000	0.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00145/0003 - 1050000300-2202E201K02203A-622192-161A011				
	276,831.51	276,831.51	0.00	0.00					
C-00145/0004	ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE AGENCIA FISCAL EN HUATABAMPO		HUATABAMPO		OBRA 1.000	PERSONAS 47,000	0.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00145/0004 - 1050000300-2202E201K02203A-622192-161A012				
	268,233.75	268,233.75	0.00	0.00					
C-00145/0005	ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE AGENCIA FISCAL EN NOGALES		HEROICA NOGALES		OBRA 1.000	PERSONAS 127,000	0.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00145/0005 - 1050000300-2202E201K02203A-622192-161A003				
	302,291.55	302,291.55	0.00	0.00					
C-00145/0006	ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE AGENCIA FIS		VÍCAM (SWICHT)		OBRA 1.000	PERSONAS 2,700	0.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00145/0006 - 1050000300-2202E201K02203A-622192-161A010				
	140,351.45	140,351.45	0.00	0.00					
C-00042/0007	ACONDICIONAMIENTO DE LOS INMUEBLES RECAUDADORES EN LOS MUNICIPIOS Y EN LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS		VARIAS			PERSONAS 2,662,492	0.00	100.00	
	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00	C-00042/0007 - 1050000500-1502E504K003DBA-622232-165A013				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00042/0008	OBRAS DE DIGNIFICACIÓN DE AGENCIAS FISCALES Y ÁREAS DE RECAUDACIÓN		VARIAS			PERSONAS 2,662,492	0.00	0.00	
	38,000,000.00	38,000,000.00	0.00	0.00	C-00042/0008 - 1050001100-1502E504K003DAA-622232-161A013				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00042/0009	MODERNIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES Y DEL EQUIPO INFORMÁTICO EN ICRESON		VARIAS		FONDO 1.000	PERSONAS 2,662,492	0.00	0.00	
	45,000,000.00	45,000,000.00	0.00	0.00	C-00042/0009 - 1050002100-1801E505K003DCA-622232-165A013				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	113,000,000.00	113,000,000.00	0.00	0.00	Total Modalidad				
	2,751,873.58	2,751,873.58	0.00	0.00			3	Obras	
							6		



Modalidad		Localidad				Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
No. Obra / Proyecto	Municipio	Total	Estatad	Federal	Otros				
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros					
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros					
	113,000,000.00	113,000,000.00	0.00	0.00			3		
	2,751,873.58	2,751,873.58	0.00	0.00	Total Dependencia		6	Obras	



Gobierno del
Estado de Sonora

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:		Total	Estatad	Federal	Otros		
Devengado:		Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal	
SC - AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES							
C-00085/0042	REHABILITACIÓN DEL POZO NUEVO PESQUEIRA	SAN MIGUEL DE HORCASITAS	PESQUEIRA	SISTEMA 1.000	PERSONAS 5,700	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		2,299.00	2,299.00	0.00	0.00		C-00085/0042 - 1070000900-2203E206K08105A-296012-161A005
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		193,719.42	191,420.42	0.00	0.00		C-00085/0042 - 1070000900-2203E206K08105A-613012-161A005
C-00085/0045	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN TAJIMAROA	CAJEME	TAJIMAROA	METRO LINEAL 1819.430	PERSONAS 420	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		26,600.00	26,600.00	0.00	0.00		C-00085/0045 - 1070000900-2203E206K01805D-333022-165DK11
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		33,300.00	6,700.00	0.00	0.00		C-00085/0045 - 1070000900-2203E206K01805D-355012-165DK11
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		1,137,010.94	1,103,710.94	0.00	0.00		C-00085/0045 - 1070000900-2203E206K01805D-613022-165DK11
C-00085/0046	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN BARRIO LA LOMA (GASTOS INDIRECTOS)	CUMPAS	HOYOS, LOS	METRO LINEAL 2142.000	PERSONAS 333	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		21,630.00	21,630.00	0.00	0.00		C-00085/0046 - 1070000900-2203E206K01805D-333022-165DK06
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		741,495.13	719,865.13	0.00	0.00		C-00085/0046 - 1070000900-2203E206K01805D-613022-165DK06
C-00085/0047	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE COL. LA CAÑADA EN SANTA ANA	SANTA ANA	SANTA ANA	METRO LINEAL 500.000	PERSONAS 125	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		7,494.00	7,494.00	0.00	0.00		C-00085/0047 - 1070000900-2203E206K01805D-333022-165DK03
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		256,156.88	248,662.88	0.00	0.00		C-00085/0047 - 1070000900-2203E206K01805D-613022-165DK03
C-00085/0048	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN ESTACIÓN LLANO	SANTA ANA	ESTACIÓN LLANO	METRO LINEAL 367.000	PERSONAS 75	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		4,020.00	4,020.00	0.00	0.00		C-00085/0048 - 1070000900-2203E206K01805D-333022-165DK03
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		134,874.95	130,854.95	0.00	0.00		C-00085/0048 - 1070000900-2203E206K01805D-613022-165DK03
C-00085/0049	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE COL. KENNEDY EN SANTA ANA	SANTA ANA	SANTA ANA	METRO LINEAL 530.000	PERSONAS 100	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		7,200.00	7,200.00	0.00	0.00		C-00085/0049 - 1070000900-2203E206K01805D-333022-165DK03



Modalidad								Av. Físico %	Av. Finan. %
No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad			Meta	Beneficiario			
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00085/0049 - 1070000900-2203E206K01805D-613022-165DK03				
	244,381.44	237,181.44	0.00	0.00					
C-00085/0050	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA REFORMA	MOCTEZUMA			METRO LINEAL	PERSONAS	0.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	155.000	63			
	2,430.00	2,430.00	0.00	0.00	C-00085/0050 - 1070000900-2203E206K01805D-333022-165DK06				
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00085/0050 - 1070000900-2203E206K01805D-613022-165DK06				
	83,411.73	80,981.73	0.00	0.00					
C-00085/0051	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA SAMUEL OCAÑA EN MOCTEZUMA	MOCTEZUMA			METRO LINEAL	PERSONAS	0.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	167.000	41			
	2,051.99	2,051.99	0.00	0.00	C-00085/0051 - 1070000900-2203E206K01805D-333022-165DK06				
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00085/0051 - 1070000900-2203E206K01805D-613022-165DK06				
	70,422.62	68,370.63	0.00	0.00					
C-00085/0052	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA LOS CERRITOS EN MOCTEZUMA	MOCTEZUMA			METRO LINEAL	PERSONAS	0.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	836.000	122			
	7,230.00	7,230.00	0.00	0.00	C-00085/0052 - 1070000900-2203E206K01805D-333022-165DK06				
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00085/0052 - 1070000900-2203E206K01805D-613022-165DK06				
	248,230.00	241,000.00	0.00	0.00					
C-00085/0053	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA CODÓRACHI EN MOCTEZUMA	MOCTEZUMA			METRO LINEAL	PERSONAS	0.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	386.000	119			
	4,758.00	4,758.00	0.00	0.00	C-00085/0053 - 1070000900-2203E206K01805D-333022-165DK06				
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00085/0053 - 1070000900-2203E206K01805D-613022-165DK06				
	163,358.00	158,600.00	0.00	0.00					
C-00085/0054	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN BARRIO BELLA ESPERANZA EN MOCTEZUMA	MOCTEZUMA			METRO LINEAL	PERSONAS	0.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	99.000	30			
	1,470.00	1,470.00	0.00	0.00	C-00085/0054 - 1070000900-2203E206K01805D-333022-165DK06				
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00085/0054 - 1070000900-2203E206K01805D-613022-165DK06				
	50,241.06	48,771.06	0.00	0.00					
C-00085/0055	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA LA OBRA EN MOCTEZUMA	MOCTEZUMA			METRO LINEAL	PERSONAS	0.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	260.000	60			
	2,910.00	2,910.00	0.00	0.00	C-00085/0055 - 1070000900-2203E206K01805D-333022-165DK06				
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00085/0055 - 1070000900-2203E206K01805D-613022-165DK06				
	99,910.00	97,000.00	0.00	0.00					



Modalidad		Localidad			Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
No. Obra / Proyecto	Municipio							
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros				

SC - AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES

C-00085/0056	REHABILITACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE EN POZO NO. 13 EN AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	SISTEMA 1.000	PERSONAS 15,328	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		2,000.00	2,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		4,200.00	2,200.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		294,192.55	289,992.55	0.00	0.00		
C-00085/0057	AMPLIACIÓN RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 84 Y CONSTRUCCIÓN DE TREN DE DESCARGA, TANQUE ELEVADO A RED EN COLONIA NUEVO SONORA EN AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	METRO LINEAL 1560.000	PERSONAS 3,111	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		5,190.00	5,190.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		6,590.00	1,400.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		9,590.00	3,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		10,533.60	943.60	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		862,902.27	852,368.67	0.00	0.00		
C-00085/0058	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y ALIMENTACIÓN A LA RED COLONIA NUEVO PROGRESO EN AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	METRO LINEAL 2984.000	PERSONAS 12,000	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		15,000.00	15,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		19,500.00	4,500.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		29,572.00	10,072.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		2,130,851.40	2,101,279.40	0.00	0.00		
C-00085/0060	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN MAZOCAHUI	BAVIÁCORA	MAZOCAHUI	METRO LINEAL 331.000	PERSONAS 300	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		4,470.00	4,470.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		150,633.13	146,163.13	0.00	0.00		



Modalidad		Localidad			Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
No. Obra / Proyecto	Municipio							
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal			

SC - AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES

P-00006/0003	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CUCURPE	CUCURPE	PINTOR, EL	SISTEMA 1.000	PERSONAS 200	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		1,950.00	1,950.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		4,950.00	3,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		169,950.00	165,000.00	0.00	0.00		
P-00006/0013	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL POZO A LA PILA Y TECHO DE PROTECCIÓN TUBUTAMA	TUBUTAMA	SAN JOSÉ (SAN ENRIQUE)	SISTEMA 1.000	PERSONAS 120	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		2,904.00	2,904.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		99,704.00	96,800.00	0.00	0.00		
P-00006/0028	AMPLIACIÓN RED DE AGUA POTABLE EN CALLE DE LA ESCUELA EN LA MORA	BANÁMICHÍ	MORA, LA (LA GRANJA)	METRO LINEAL 72	PERSONAS 28	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		881.00	881.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		63,581.00	62,700.00	0.00	0.00		
P-00006/0037	OBRA COMPLEMENTARIA DE PROTECCIÓN PARA EQUIPO DE BOMBEO	BACANORA	BACANORA	METRO CUADRADO 96.000	PERSONAS 540	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		45,000.00	45,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		7,240,026.52	7,240,026.52	0.00	0.00		
						0	Obras
						20	

SD - ALCANTARILLADO DE ZONAS RURALES

C-00077/0044	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO EN RAYÓN	RAYÓN	RAYÓN	METRO LINEAL 430.000	PERSONAS 65	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		9,000.00	9,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		307,738.87	298,738.87	0.00	0.00		
C-00077/0038	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN BARRIO CONTI EN CÓCORIT	CAJEME	CÓCORIT	METRO LINEAL 1025.890	PERSONAS 478	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		34,400.00	34,400.00	0.00	0.00		



Modalidad								Av. Físico %	Av. Finan. %
No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad			Meta	Beneficiario			
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00077/0038 - 1070000900-2103E201K02203D-355012-165DK11				
	43,019.99	8,619.99	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00077/0038 - 1070000900-2103E201K02203D-614092-165DK11				
	1,471,697.17	1,428,677.18	0.00	0.00					
C-00077/0039	AMPLIACIÓN DE DRENAJE EN COL. VILLA BONITA EN SANTA ANA								
	SANTA ANA	SANTA ANA		METRO LINEAL	PERSONAS	0.00	100.00		
				272.000	100				
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00077/0039 - 1070000900-2103E201K02203D-333022-165DK03				
	8,748.00	8,748.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00077/0039 - 1070000900-2103E201K02203D-614092-165DK03				
	297,730.38	288,982.38	0.00	0.00					
C-00077/0040	AMPLIACIÓN DE DRENAJE EN SANTA ANA VIEJO								
	SANTA ANA	SANTA ANA VIEJO		METRO LINEAL	PERSONAS	0.00	100.00		
				121.000	20				
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00077/0040 - 1070000900-2103E201K02203D-333022-165DK03				
	2,538.00	2,538.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00077/0040 - 1070000900-2103E201K02203D-614092-165DK03				
	86,126.00	83,588.00	0.00	0.00					
C-00077/0041	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN COLONIA REFORMA EN MOCTEZUMA								
	MOCTEZUMA	MOCTEZUMA		METRO LINEAL	PERSONAS	0.00	100.00		
				113.000	41				
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00077/0041 - 1070000900-2103E201K02203D-333022-165DK06				
	3,843.00	3,843.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00077/0041 - 1070000900-2103E201K02203D-614092-165DK06				
	129,857.29	126,014.29	0.00	0.00					
C-00077/0042	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN COLONIA EL PARÍAN EN MOCTEZUMA								
	MOCTEZUMA	MOCTEZUMA		METRO LINEAL	PERSONAS	0.00	100.00		
				80.000	15				
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00077/0042 - 1070000900-2103E201K02203D-333022-165DK06				
	2,031.00	2,031.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00077/0042 - 1070000900-2103E201K02203D-614092-165DK06				
	64,752.97	62,721.97	0.00	0.00					
C-00077/0043	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN COLONIA LAS LIEBRES EN MOCTEZUMA								
	MOCTEZUMA	MOCTEZUMA		METRO LINEAL	PERSONAS	0.00	100.00		
				85.000	15				
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00077/0043 - 1070000900-2103E201K02203D-333022-165DK06				
	2,643.00	2,643.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00077/0043 - 1070000900-2103E201K02203D-614092-165DK06				
	89,500.42	86,857.42	0.00	0.00					
C-00077/0047	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN COLONIA LOMA SUR EN BAVIACORA								
	BAVIACORA	BAVIACORA		METRO LINEAL	PERSONAS	0.00	100.00		
				150.000	100				
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00077/0047 - 1070000900-2103E201K02203D-333022-165DK05				
	3,030.00	3,030.00	0.00	0.00					



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00077/0047 - 1070000900-2103E201K02203D-614092-165DK05		
	103,524.00	100,494.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	Total Modalidad	0	Obras
	2,550,927.10	2,550,927.10	0.00	0.00		8	

SE - URBANIZACIÓN

C-00125/0001	INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL PRIORITARIA	VARIOS	VARIAS		PERSONAS	0.00	100.00
					506,000		
	12,769,046.94	12,769,046.94	0.00	0.00	C-00125/0001 - 1070000900-2701E401K002ITA-617092-165A013		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	27,140,838.00	27,140,838.00	0.00	0.00	C-00125/0001 - 1070000900-2701E401K002ITA-617092-165DK13		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00125/0002	PROGRAMA DE EMPLEO RURAL	VARIOS	VARIAS		PERSONAS	0.00	0.00
					31,560		
	8,240,000.00	8,240,000.00	0.00	0.00	C-00125/0002 - 1070000900-2701E401K002PKA-617092-165A013		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00125/0003	PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	VARIOS	VARIAS	PROGRAMA	PERSONAS	0.00	0.00
				1.000	2,662,492		
	6,180,000.00	6,180,000.00	0.00	0.00	C-00125/0003 - 1070000900-2701E401K003GOA-617092-165A013		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00125/0004	3 X 1 PARA MIGRANTES	VARIOS	VARIAS	PROGRAMA	PERSONAS	0.00	0.00
				1.000	2,662,492		
	5,150,000.00	5,150,000.00	0.00	0.00	C-00125/0004 - 1070000900-2701E401K003GPA-617092-165A013		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00125/0005	PROGRAMA DE DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS	VARIOS	VARIAS	PROGRAMA	PERSONAS	0.00	0.00
				1.000	2,662,492		
	9,270,000.00	9,270,000.00	0.00	0.00	C-00125/0005 - 1070000900-2701E401K003GQA-617092-165A013		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00138/0004	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN CALLE CONSTITUCIÓN EN SAN FELIPE DE JESÚS	SAN FELIPE DE JESÚS	SAN FELIPE DE JESÚS	METRO LINEAL	PERSONAS	0.00	0.00
				450.000	200		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00138/0004 - 1070000900-2201E201K02203A-121012-161A005		
	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00138/0004 - 1070000900-2201E201K02203A-411061-161A005		
	121,800.00	120,000.00	0.00	0.00			
P-00006/0001	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	METRO CUADRADO	PERSONAS	0.00	100.00
				756.000	89		
	0.00	0.00	0.00	0.00	P-00006/0001 - 1070000900-2201E201K02203A-121012-161A003		
	5,739.00	5,739.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	P-00006/0001 - 1070000900-2201E201K02203A-411061-161A003		
	197,039.00	191,300.00	0.00	0.00			



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
	Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros		
	Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros		
							Clave Presupuestal

SE - URBANIZACIÓN

P-00006/0009	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CALLE GALLEGO EN BACOACHI	BACOACHI	BACOACHI	METRO CUADRADO 270.000	PERSONAS 2,000	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		2,100.00	2,100.00	0.00	0.00		P-00006/0009 - 1070000900-2201E201K02203A-375012-161A004
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		88,300.00	86,200.00	0.00	0.00		P-00006/0009 - 1070000900-2201E201K02203A-411061-161A004
P-00006/0010	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN CALLE SONORA Y AVENIDA 5 DE MAYO EN TRINCHERAS	TRINCHERAS	TRINCHERAS	METRO LINEAL 1541.000	PERSONAS 1,741	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		2,850.00	2,850.00	0.00	0.00		P-00006/0010 - 1070000900-2201E201K02203A-261012-161A002
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		7,050.00	4,200.00	0.00	0.00		P-00006/0010 - 1070000900-2201E201K02203A-375012-161A002
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		302,050.00	295,000.00	0.00	0.00		P-00006/0010 - 1070000900-2201E201K02203A-411061-161A002
P-00006/0011	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE MORELOS EN VILLA HIDALGO	VILLA HIDALGO	VILLA HIDALGO	METRO LINEAL 62.000	PERSONAS 592	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		500.54	500.54	0.00	0.00		P-00006/0011 - 1070000900-2201E201K02203A-212011-161A006
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		3,000.54	2,500.00	0.00	0.00		P-00006/0011 - 1070000900-2201E201K02203A-261012-161A006
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		4,500.54	1,500.00	0.00	0.00		P-00006/0011 - 1070000900-2201E201K02203A-296012-161A006
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		8,000.54	3,500.00	0.00	0.00		P-00006/0011 - 1070000900-2201E201K02203A-375012-161A006
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		305,000.54	297,000.00	0.00	0.00		P-00006/0011 - 1070000900-2201E201K02203A-411061-161A006
P-00006/0015	EMPEDRADO DE ENTRADA DE ESTADIO EN ÓNAVAS	ÓNAVAS	ÓNAVAS	METRO CUADRADO 325.000	PERSONAS 478	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		600.00	600.00	0.00	0.00		P-00006/0015 - 1070000900-2201E201K02203A-261012-161A008
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		3,600.00	3,000.00	0.00	0.00		P-00006/0015 - 1070000900-2201E201K02203A-375012-161A008
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		123,600.00	120,000.00	0.00	0.00		P-00006/0015 - 1070000900-2201E201K02203A-411061-161A008
P-00006/0016	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN LA COLORADA	COLORADA, LA	COLORADA, LA	METRO LINEAL 568.000	PERSONAS 120	0.00	100.00



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
	Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros		
	Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal	
		0.00	0.00	0.00	0.00	P-00006/0016 - 1070000900-2201E201K02203A-121012-161A008	
		3,230.00	3,230.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	P-00006/0016 - 1070000900-2201E201K02203A-375012-161A008	
		5,730.00	2,500.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	P-00006/0016 - 1070000900-2201E201K02203A-411061-161A008	
		196,730.00	191,000.00	0.00	0.00		
P-00006/0017	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA COLORADA						
	COLORADA, LA		COLORADA, LA	METRO CUADRADO	PERSONAS	0.00	100.00
				279.000	120		
		0.00	0.00	0.00	0.00	P-00006/0017 - 1070000900-2201E201K02203A-375012-161A008	
		1,300.00	1,300.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	P-00006/0017 - 1070000900-2201E201K02203A-411061-161A008	
		95,300.00	94,000.00	0.00	0.00		
P-00006/0018	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN VARIAS CALLES DE SUAQUI GRANDE						
	SUAQUI GRANDE		SUAQUI GRANDE	METRO CUADRADO	PERSONAS	0.00	100.00
				532.000	1,125		
		0.00	0.00	0.00	0.00	P-00006/0018 - 1070000900-2201E201K02203A-221011-161A008	
		730.00	730.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	P-00006/0018 - 1070000900-2201E201K02203A-375012-161A008	
		3,730.00	3,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	P-00006/0018 - 1070000900-2201E201K02203A-411061-161A008	
		194,730.00	191,000.00	0.00	0.00		
P-00006/0022	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLEJÓN JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ						
	HUÁSABAS		HUÁSABAS	METRO CUADRADO	PERSONAS	0.00	100.00
				540.000	150		
		0.00	0.00	0.00	0.00	P-00006/0022 - 1070000900-2201E201K02203A-121012-161A006	
		1,950.00	1,950.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	P-00006/0022 - 1070000900-2201E201K02203A-261012-161A006	
		2,950.00	1,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	P-00006/0022 - 1070000900-2201E201K02203A-375012-161A006	
		4,950.00	2,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	P-00006/0022 - 1070000900-2201E201K02203A-411061-161A006	
		169,950.00	165,000.00	0.00	0.00		
P-00006/0023	CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES Y GUARNICIONES EN CALLE CONSTITUCIÓN EN BANÁMICH						
	BANÁMICH		BANÁMICH	METRO CUADRADO	PERSONAS	0.00	100.00
				400.000	1,800		
		0.00	0.00	0.00	0.00	P-00006/0023 - 1070000900-2201E201K02203A-121012-161A005	
		3,519.00	3,519.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	P-00006/0023 - 1070000900-2201E201K02203A-221011-161A005	
		4,519.00	1,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	P-00006/0023 - 1070000900-2201E201K02203A-375012-161A005	
		5,069.00	550.00	0.00	0.00		



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
		Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal
		Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	
			0.00	0.00	0.00	0.00	P-00006/0023 - 1070000900-2201E201K02203A-411061-161A005
			222,369.00	217,300.00	0.00	0.00	
P-00006/0024	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN VARIAS CALLES DE HUÉPAC	HUÉPAC	HUÉPAC	METRO CUADRADO	PERSONAS	0.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	444.000 120
			2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	P-00006/0024 - 1070000900-2201E201K02203A-212011-161A005
			0.00	0.00	0.00	0.00	P-00006/0024 - 1070000900-2201E201K02203A-221011-161A005
			4,000.00	2,000.00	0.00	0.00	
			0.00	0.00	0.00	0.00	P-00006/0024 - 1070000900-2201E201K02203A-411061-161A005
			204,000.00	200,000.00	0.00	0.00	
P-00006/0025	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN BLVD. IGNACIO TATO EN MAZATÁN	MAZATÁN	MAZATÁN	METRO CUADRADO	PERSONAS	0.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	1052 250
			2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	P-00006/0025 - 1070000900-2201E201K02203A-296012-161A008
			0.00	0.00	0.00	0.00	P-00006/0025 - 1070000900-2201E201K02203A-375012-161A008
			2,200.00	200.00	0.00	0.00	
			0.00	0.00	0.00	0.00	P-00006/0025 - 1070000900-2201E201K02203A-411061-161A008
			233,200.00	231,000.00	0.00	0.00	
P-00006/0026	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN BLVD. SAN ANTONIO Y CARRETERA ESTATAL EN OQUITOA	OQUITOA	OQUITOA	METRO LINEAL	PERSONAS	0.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	500.000 443
			120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	P-00006/0026 - 1070000900-2201E201K02203A-411061-161A008
P-00006/0030	CONSTRUCCIÓN DE VADO DE ACCESO A PANTEÓN MUNICIPAL EN NÁCORI GRANDE	VILLA PESQUEIRA	NÁCORI GRANDE	METRO CUADRADO	PERSONAS	0.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	162.000 286
			1,950.00	1,950.00	0.00	0.00	P-00006/0030 - 1070000900-2201E201K02203A-221011-161A008
			0.00	0.00	0.00	0.00	P-00006/0030 - 1070000900-2201E201K02203A-411061-161A008
			216,950.00	215,000.00	0.00	0.00	
P-00006/0032	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN MIRADOR ESCÉNICO EN SOYOPA	SOYOPA	SOYOPA	METRO CUADRADO	PERSONAS	0.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	200.000 130
			3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	P-00006/0032 - 1070000900-2201E201K02203A-121012-161A008
			0.00	0.00	0.00	0.00	P-00006/0032 - 1070000900-2201E201K02203A-411061-161A008
			223,000.00	220,000.00	0.00	0.00	
P-00006/0033	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN ACCESO A OPODEPE	OPODEPE	OPODEPE	METRO CUADRADO	PERSONAS	0.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	570.000 1,500
			2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	P-00006/0033 - 1070000900-2201E201K02203A-121012-161A005



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
	Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros		
	Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal	
		0.00	0.00	0.00	0.00	P-00006/0033 - 1070000900-2201E201K02203A-411061-161A005	
		172,100.00	170,000.00	0.00	0.00		
P-00006/0034	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES TIPO I EN DIFERENTES CALLES DE LA COMUNIDAD DE SAN JAVIER						
	SAN JAVIER		SAN JAVIER	METRO LINEAL	PERSONAS	0.00	100.00
		0.00	0.00	124.000	492		
		47,000.00	47,000.00	0.00	0.00	P-00006/0034 - 1070000900-2201E201K02203A-411061-161A008	
P-00006/0035	CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS PARA MINUSVÁLIDOS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA COMUNIDAD DE SAN JAVIER						
	SAN JAVIER		SAN JAVIER	METRO CUADRADO	PERSONAS	0.00	100.00
		0.00	0.00	32.000	492		
		35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	P-00006/0035 - 1070000900-2201E201K02203A-411061-161A008	
P-00006/0036	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN AVENIDA PERIFÉRICO NORTE Y CALLE SIN NOMBRE EN SAN JAVIER						
	SAN JAVIER		SAN JAVIER	METRO CUADRADO	PERSONAS	0.00	100.00
		0.00	0.00	14.000	492		
		38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	P-00006/0036 - 1070000900-2201E201K02203A-411061-161A008	
		68,749,884.94	68,749,884.94	0.00	0.00	Total Modalidad	5 Obras
		3,306,118.54	3,306,118.54	0.00	0.00		20

SF - PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES

P-00006/0002	PAVIMENTACIÓN DE CALLE ÁLVARO OBREGÓN EN SAN PEDRO DE LA CUEVA						
	SAN PEDRO DE LA CUEVA		SAN JOSÉ DE BATUC (BATUQUITO)	METRO CUADRADO	PERSONAS	0.00	100.00
		0.00	0.00	700.000	312		
		4,250.00	4,250.00	0.00	0.00	P-00006/0002 - 1070000900-2201E201K02203A-121012-161A008	
		0.00	0.00	0.00	0.00	P-00006/0002 - 1070000900-2201E201K02203A-375012-161A008	
		8,250.00	4,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	P-00006/0002 - 1070000900-2201E201K02203A-411061-161A008	
		283,250.00	275,000.00	0.00	0.00		
P-00006/0012	PAVIMENTACIÓN ENTRADA A TUBUTAMA						
	TUBUTAMA		TUBUTAMA	METRO CUADRADO	PERSONAS	0.00	100.00
		0.00	0.00	400.000	1,215		
		3,976.00	3,976.00	0.00	0.00	P-00006/0012 - 1070000900-2201E201K02203A-261012-161A002	
		0.00	0.00	0.00	0.00	P-00006/0012 - 1070000900-2201E201K02203A-411061-161A002	
		203,176.00	199,200.00	0.00	0.00		
P-00006/0027	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ EN RAYÓN						
	RAYÓN		RAYÓN	METRO CUADRADO	PERSONAS	0.00	100.00
		0.00	0.00	510	100		
		4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	P-00006/0027 - 1070000900-2201E201K02203A-121012-161A005	
		0.00	0.00	0.00	0.00	P-00006/0027 - 1070000900-2201E201K02203A-221011-161A005	
		4,750.00	750.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	P-00006/0027 - 1070000900-2201E201K02203A-261012-161A005	
		5,250.00	500.00	0.00	0.00		



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
	0.00	0.00	0.00	0.00	P-00006/0027 - 1070000900-2201E201K02203A-411061-161A005		
	280,250.00	275,000.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	Total Modalidad	0	Obras
	766,676.00	766,676.00	0.00	0.00		3	

SG - ELECTRIFICACIÓN

C-00155/0008	AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA PRIMARIA Y SECUNDARIA, COL. NUEVO SONORA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	METRO LINEAL 3627.000	PERSONAS 120	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		4,486.80	4,486.80	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		6,184.00	1,697.20	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		1,006,693.09	1,000,509.09	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		2,507,456.73	1,500,763.64	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		2,507,456.73	2,507,456.73	0.00	0.00		
						0	Obras
						1	

SH - VIVIENDA DIGNA

C-00075/0178	AMPLIACIÓN DE VIVIENDA, COLONIA MILITAR EN SAN IGNACIO RÍO MUERTO	SAN IGNACIO RÍO MUERTO	SAN IGNACIO RÍO MUERTO	VIVIENDA 12.000	PERSONAS 46	60.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		751,488.26	751,488.26	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		794,821.41	43,333.15	0.00	0.00		
C-00075/0179	IMPULSO A LA VIVIENDA SOCIAL.	VARIOS	VARIAS		PERSONAS 506,000	0.00	100.00
		36,249,439.00	36,249,439.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00075/0206	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA	ETCHOJOA	VARIAS	VIVIENDA 660.000	PERSONAS 2,484	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		1,473,120.00	1,473,120.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		2,741,173.95	1,268,053.95	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		2,964,053.95	222,880.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		3,455,093.94	491,039.99	0.00	0.00		



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros			

SH - VIVIENDA DIGNA

C-00075/0207	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ÁLAMOS	ÁLAMOS	VARIAS	VIVIENDA 243.000	PERSONAS 738	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		542,376.00	542,376.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		863,070.77	320,694.77	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		1,091,310.77	228,240.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		1,272,102.77	180,792.00	0.00	0.00		
C-00075/0208	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ	BENITO JUÁREZ	VARIAS	VIVIENDA 63.000	PERSONAS 209	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		140,616.00	140,616.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		255,582.42	114,966.42	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		282,932.42	27,350.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		329,804.42	46,872.00	0.00	0.00		
C-00075/0209	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE NAVOJOA	NAVOJOA	VARIAS	VIVIENDA 653.000	PERSONAS 2,155	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		1,457,496.00	1,457,496.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		2,570,236.01	1,112,740.01	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		3,133,426.01	563,190.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		3,418,449.01	285,023.00	0.00	0.00		
C-00075/0210	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA	ETCHOJOA	VARIAS	VIVIENDA 352.000	PERSONAS 1,325	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		683,376.00	683,376.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		2,440,560.00	1,757,184.00	0.00	0.00		



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:		Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal	
Devengado:		Total	Estatal	Federal	Otros		

SH - VIVIENDA DIGNA

C-00075/0211	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ÁLAMOS	ÁLAMOS	VARIAS	VIVIENDA 124.000	PERSONAS 376	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		372,104.00	372,104.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		991,112.00	619,008.00	0.00	0.00		
C-00075/0212	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ	BENITO JUÁREZ	VARIAS	VIVIENDA 114.000	PERSONAS 379	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		427,354.00	427,354.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		996,442.00	569,088.00	0.00	0.00		
C-00075/0215	AMPLIACIÓN DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL SECTOR TESIA	NAVOJOA	VARIAS	VIVIENDA 11.000	PERSONAS 41	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		12,240.00	12,240.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		17,490.00	5,250.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		600,239.39	582,749.39	0.00	0.00		
C-00075/0216	AMPLIACIÓN DE VIVIENDA EN YÉCORA	YÉCORA	YÉCORA	VIVIENDA 16.000	PERSONAS 59	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		17,800.00	17,800.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		25,438.76	7,638.76	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		873,373.99	847,935.23	0.00	0.00		
C-00075/0217	MEJORAMIENTO DE 46 VIVIENDAS EN GRANADOS	GRANADOS	GRANADOS	VIVIENDA 46.000	PERSONAS 170	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		3,000.00	3,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		203,000.00	200,000.00	0.00	0.00		
C-00075/0218	AMPLIACIÓN DE VIVIENDA EN CARBÓ	CARBÓ	CARBÓ	VIVIENDA 12.000	PERSONAS 44	0.00	100.00



Modalidad								Av. Físico %	Av. Finan. %
No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad			Meta	Beneficiario			
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0218 - 1070000900-2205E409K14202D-333022-165DK05				
	15,260.00	15,260.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0218 - 1070000900-2205E409K14202D-355012-165DK05				
	19,079.01	3,819.01	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0218 - 1070000900-2205E409K14202D-611022-165DK05				
	652,717.11	633,638.10	0.00	0.00					
C-00075/0219	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA EN MAGDALENA DE KINO		MAGDALENA DE KINO		VIVIENDA	PERSONAS	0.00	100.00	
					25.000	93			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0219 - 1070000900-2205E409K14202D-333022-165DK03				
	5,220.00	5,220.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0219 - 1070000900-2205E409K14202D-355012-165DK03				
	6,525.00	1,305.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0219 - 1070000900-2205E409K14202D-611012-165DK03				
	222,326.76	215,801.76	0.00	0.00					
C-00075/0220	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MAGDALENA DE KINO		MAGDALENA DE KINO		VIVIENDA	PERSONAS	0.00	100.00	
					49.000	182			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0220 - 1070000900-2205E409K14202D-333022-165DK03				
	10,229.99	10,229.99	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0220 - 1070000900-2205E409K14202D-355012-165DK03				
	12,788.98	2,558.99	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0220 - 1070000900-2205E409K14202D-611012-165DK03				
	435,760.43	422,971.45	0.00	0.00					
C-00075/0221	AMPLIACIÓN DE VIVIENDA EN ÁLAMOS		ÁLAMOS		VIVIENDA	PERSONAS	0.00	100.00	
					11.000	41			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0221 - 1070000900-2205E409K17104D-333022-165DK12				
	13,999.99	13,999.99	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0221 - 1070000900-2205E409K17104D-355012-165DK12				
	17,489.99	3,490.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0221 - 1070000900-2205E409K17104D-611022-165DK12				
	600,454.92	582,964.93	0.00	0.00					
C-00075/0223	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON DESCARGA DOMICILIARIA EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DE ROSARIO		ROSARIO (TESOPACO)		VIVIENDA	PERSONAS	0.00	100.00	
					5.000	19			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0223 - 1070000900-2205E409K17104D-333022-165DK12				
	5,767.50	5,767.50	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0223 - 1070000900-2205E409K17104D-611022-165DK12				
	197,816.89	192,049.39	0.00	0.00					



Modalidad								Av. Físico %	Av. Finan. %
No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad			Meta	Beneficiario			
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros					

SH - VIVIENDA DIGNA

C-00075/0224	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON DESCARGA DOMICILIARIA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ROSARIO				VIVIENDA	PERSONAS	0.00	100.00
	ROSARIO	VARIAS			10.000	37		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0224 - 1070000900-2205E409K17104D-333022-165DK12			
	11,534.99	11,534.99	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0224 - 1070000900-2205E409K17104D-611022-165DK12			
	395,633.78	384,098.79	0.00	0.00				
C-00075/0225	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON DESCARGA DOMICILIARIA EN CABORCA				VIVIENDA	PERSONAS	0.00	100.00
	CABORCA	HEROICA CABORCA			25.000	93		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0225 - 1070000900-2205E409K17104D-333022-165DK02			
	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0225 - 1070000900-2205E409K17104D-355012-165DK02			
	28,823.01	5,823.01	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0225 - 1070000900-2205E409K17104D-611022-165DK02			
	986,665.36	957,842.35	0.00	0.00				
C-00075/0226	AMPLIACIÓN DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HUATABAMPO				VIVIENDA	PERSONAS	0.00	100.00
	HUATABAMPO	VARIAS			30	111		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0226 - 1070000900-2205E409K14202D-333022-165DK12			
	38,100.00	38,100.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0226 - 1070000900-2205E409K14202D-355012-165DK12			
	47,700.00	9,600.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0226 - 1070000900-2205E409K14202D-611022-165DK12			
	1,637,454.54	1,589,754.54	0.00	0.00				
C-00075/0227	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON DESCARGA DOMICILIARIA EN HUATABAMPO				MODULO	PERSONAS	0.00	100.00
	HUATABAMPO	HUATABAMPO			30.000	111		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0227 - 1070000900-2205E409K14202D-333022-165DK12			
	27,700.00	27,700.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0227 - 1070000900-2205E409K14202D-355012-165DK12			
	34,590.94	6,890.94	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0227 - 1070000900-2205E409K14202D-611022-165DK12			
	1,187,778.62	1,153,187.68	0.00	0.00				
C-00075/0228	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON DESCARGA DOMICILIARIA EN NAVOJOA				MODULO	PERSONAS	0.00	100.00
	NAVOJOA	NAVOJOA			28.000	104		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0228 - 1070000900-2205E409K14202D-333022-165DK12			
	25,900.00	25,900.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0228 - 1070000900-2205E409K14202D-355012-165DK12			
	32,298.00	6,398.00	0.00	0.00				



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0228 - 1070000900-2205E409K14202D-611022-165DK12		
	1,108,570.79	1,076,272.79	0.00	0.00			
C-00075/0229	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN VARIAS LOCALIDADES DE ARIZPE						
	ARIZPE		VARIAS	VIVIENDA	PERSONAS	0.00	100.00
				40.000	148		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0229 - 1070000900-2205E409K14202D-333022-165DK05		
	8,360.00	8,360.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0229 - 1070000900-2205E409K14202D-355012-165DK05		
	10,439.87	2,079.87	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0229 - 1070000900-2205E409K14202D-611022-165DK05		
	358,417.60	347,977.73	0.00	0.00			
C-00075/0232	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON DESCARGA DOMICILIARIA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE HORCASITAS						
	SAN MIGUEL DE HORCASITAS		VARIAS	MODULO	PERSONAS	0.00	100.00
				15.000	56		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0232 - 1070000900-2205E409K14202D-333022-165DK05		
	13,840.00	13,840.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0232 - 1070000900-2205E409K14202D-355012-165DK05		
	17,301.44	3,461.44	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0232 - 1070000900-2205E409K14202D-611022-165DK05		
	594,028.83	576,727.39	0.00	0.00			
C-00075/0239	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO						
	HERMOSILLO		VARIAS	VIVIENDA	PERSONAS	0.00	100.00
				60.000	222		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0239 - 1070000900-2205E409K14202D-333022-165DK07		
	15,660.00	15,660.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0239 - 1070000900-2205E409K14202D-611022-165DK07		
	533,149.92	517,489.92	0.00	0.00			
C-00075/0241	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON DESCARGA DOMICILIARIA EN NOGALES						
	NOGALES		HEROICA NOGALES	MODULO	PERSONAS	0.00	100.00
				40.000	148		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0241 - 1070000900-2205E409K14202D-333022-165DK03		
	46,140.00	46,140.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0241 - 1070000900-2205E409K14202D-611022-165DK03		
	1,578,519.29	1,532,379.29	0.00	0.00			
C-00075/0244	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA						
	ETCHOJOA		VARIAS	VIVIENDA	PERSONAS	0.00	100.00
				100.000	370		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0244 - 1070000900-2205E409K14202D-333022-165DK12		
	26,100.00	26,100.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0244 - 1070000900-2205E409K14202D-611022-165DK12		
	895,682.40	869,582.40	0.00	0.00			



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:		Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal	
Devengado:		Total	Estatal	Federal	Otros		

SH - VIVIENDA DIGNA

C-00075/0245	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE NAVOJOA	NAVOJOA	VARIAS	VIVIENDA 100.000	PERSONAS 370	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		26,100.00	26,100.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		894,875.04	868,775.04	0.00	0.00		
C-00075/0246	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON DIGESTOR EN AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	MODULO 30.000	PERSONAS 111	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		19,923.91	19,923.91	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		1,409,070.09	1,389,146.18	0.00	0.00		
P-00004/0004	SUPERVISIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS DEL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	VARIOS	VARIAS	PROGRAMA 2.000	PERSONAS 20,635	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		478,884.00	478,884.00	0.00	0.00		
P-00004/0005	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE NAVOJOA	NAVOJOA	VARIAS	VIVIENDA 390.000	PERSONAS 1,287	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		870,480.00	870,480.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		1,580,619.43	710,139.43	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		1,917,429.43	336,810.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		2,041,646.43	124,217.00	0.00	0.00		
P-00004/0006	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HUATABAMPO	HUATABAMPO	VARIAS	VIVIENDA 517.000	PERSONAS 1,710	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		1,153,944.00	1,153,944.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		2,017,746.26	863,802.26	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		2,417,746.26	400,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		2,706,490.26	288,744.00	0.00	0.00		



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
	Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros		
	Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal	

SH - VIVIENDA DIGNA

P-00006/0007	MEJORAMIENTO DE 35 VIVIENDAS EN SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	VIVIENDA 35.000	PERSONAS 130	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		1,900.00	1,900.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		76,700.00	74,800.00	0.00	0.00		
							P-00006/0007 - 1070000900-2205E409K14202D-375012-161A003
							P-00006/0007 - 1070000900-2205E409K14202D-411061-161A003
P-00006/0008	MEJORAMIENTO DE 26 VIVIENDAS EN MIGUEL HIDALGO	SANTA CRUZ	MIGUEL HIDALGO (SAN LÁZARO)	VIVIENDA 26.000	PERSONAS 96	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		1,617.00	1,617.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		55,517.00	53,900.00	0.00	0.00		
							P-00006/0008 - 1070000900-2205E409K14202D-261012-161A003
							P-00006/0008 - 1070000900-2205E409K14202D-411061-161A003
P-00006/0019	MEJORAMIENTO DE 38 VIVIENDAS EN DIVISADEROS	DIVISADEROS	DIVISADEROS	VIVIENDA 38.000	PERSONAS 141	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		1,050.00	1,050.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		2,050.00	1,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		4,050.00	2,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		139,050.00	135,000.00	0.00	0.00		
							P-00006/0019 - 1070000900-2205E409K14202D-221011-161A006
							P-00006/0019 - 1070000900-2205E409K14202D-261012-161A006
							P-00006/0019 - 1070000900-2205E409K14202D-375012-161A006
							P-00006/0019 - 1070000900-2205E409K14202D-411061-161A006
C-00075/0181	AMPLIACIÓN DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ÁLAMOS	ÁLAMOS	VARIAS	VIVIENDA 205.000	PERSONAS 1,025	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		623,872.07	623,872.07	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		3,369,068.07	2,745,196.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		3,387,784.23	18,716.16	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		3,470,140.11	82,355.88	0.00	0.00		
							C-00075/0181 - 1070001300-2205E409K14202D-411061-161A012
							C-00075/0181 - 1070001300-2205E409K14202D-411061-165A012
							C-00075/0181 - 1070001300-2205E409K14202D-411111-161A012
							C-00075/0181 - 1070001300-2205E409K14202D-411111-165A012
C-00075/0182	AMPLIACIÓN DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE LOS POZOS	BACERAC	SAN JOSÉ DE LOS POZOS	VIVIENDA 15.000	PERSONAS 75	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		45,649.18	45,649.18	0.00	0.00		
							C-00075/0182 - 1070001300-2205E409K14202D-411061-161A006



Modalidad								Av. Físico %	Av. Finan. %
No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad			Meta	Beneficiario			
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0182 - 1070001300-2205E409K14202D-411061-165A006				
	246,517.18	200,868.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0182 - 1070001300-2205E409K14202D-411111-161A006				
	247,886.66	1,369.48	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0182 - 1070001300-2205E409K14202D-411111-165A006				
	253,912.70	6,026.04	0.00	0.00					
C-00075/0183	AMPLIACIÓN DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BÁCUM	VARIAS			VIVIENDA 130.000	PERSONAS 650	0.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0183 - 1070001300-2205E409K14202D-411061-161A010				
	395,626.19	395,626.19	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0183 - 1070001300-2205E409K14202D-411061-165A010				
	2,136,482.19	1,740,856.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0183 - 1070001300-2205E409K14202D-411111-161A010				
	2,148,350.98	11,868.79	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0183 - 1070001300-2205E409K14202D-411111-165A010				
	2,200,576.66	52,225.68	0.00	0.00					
C-00075/0184	AMPLIACIÓN DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE PAREDÓN COLORADO (PAREDÓN VIEJO)	PAREDÓN COLORADO (PAREDÓN VIEJO)			VIVIENDA 30.000	PERSONAS 150	0.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0184 - 1070001300-2205E409K14202D-411061-161A012				
	91,298.35	91,298.35	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0184 - 1070001300-2205E409K14202D-411061-165A012				
	493,034.35	401,736.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0184 - 1070001300-2205E409K14202D-411111-161A012				
	495,773.30	2,738.95	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0184 - 1070001300-2205E409K14202D-411111-165A012				
	507,825.38	12,052.08	0.00	0.00					
C-00075/0185	AMPLIACIÓN DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CABORCA	VARIAS			VIVIENDA 100.000	PERSONAS 500	0.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0185 - 1070001300-2205E409K14202D-411061-161A002				
	304,327.84	304,327.84	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0185 - 1070001300-2205E409K14202D-411061-165A002				
	1,643,447.84	1,339,120.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0185 - 1070001300-2205E409K14202D-411111-161A002				
	1,652,577.68	9,129.84	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0185 - 1070001300-2205E409K14202D-411111-165A002				
	1,692,751.28	40,173.60	0.00	0.00					



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
	Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros		
	Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros		
							Clave Presupuestal

SH - VIVIENDA DIGNA

C-00075/0186	AMPLIACIÓN DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CAJEME	CAJEME	VARIAS	VIVIENDA 330.000	PERSONAS 1,650	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		1,004,281.87	1,004,281.87	0.00	0.00		C-00075/0186 - 1070001300-2205E409K14202D-411061-161A011
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		5,423,377.87	4,419,096.00	0.00	0.00		C-00075/0186 - 1070001300-2205E409K14202D-411061-165A011
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		5,453,506.33	30,128.46	0.00	0.00		C-00075/0186 - 1070001300-2205E409K14202D-411111-161A011
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		5,586,079.21	132,572.88	0.00	0.00		C-00075/0186 - 1070001300-2205E409K14202D-411111-165A011
C-00075/0187	AMPLIACIÓN DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE EMPALME	EMPALME	VARIAS	VIVIENDA 55.000	PERSONAS 275	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		167,380.31	167,380.31	0.00	0.00		C-00075/0187 - 1070001300-2205E409K14202D-411061-161A010
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		903,896.31	736,516.00	0.00	0.00		C-00075/0187 - 1070001300-2205E409K14202D-411061-165A010
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		908,917.72	5,021.41	0.00	0.00		C-00075/0187 - 1070001300-2205E409K14202D-411111-161A010
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		931,013.20	22,095.48	0.00	0.00		C-00075/0187 - 1070001300-2205E409K14202D-411111-165A010
C-00075/0188	AMPLIACIÓN DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA	ETCHOJOA	VARIAS	VIVIENDA 787.000	PERSONAS 3,935	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		6,415,060.10	6,415,060.10	0.00	0.00		C-00075/0188 - 1070001300-2205E409K14202D-411061-161A012
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		16,953,934.50	10,538,874.40	0.00	0.00		C-00075/0188 - 1070001300-2205E409K14202D-411061-165A012
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		17,025,786.30	71,851.80	0.00	0.00		C-00075/0188 - 1070001300-2205E409K14202D-411111-161A012
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		17,341,952.53	316,166.23	0.00	0.00		C-00075/0188 - 1070001300-2205E409K14202D-411111-165A012
C-00075/0189	AMPLIACIÓN DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS	GUAYMAS	VARIAS	VIVIENDA 440.000	PERSONAS 2,200	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		1,339,042.50	1,339,042.50	0.00	0.00		C-00075/0189 - 1070001300-2205E409K14202D-411061-161A010
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		7,231,170.50	5,892,128.00	0.00	0.00		C-00075/0189 - 1070001300-2205E409K14202D-411061-165A010



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0189 - 1070001300-2205E409K14202D-411111-161A010		
	7,271,341.77	40,171.27	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0189 - 1070001300-2205E409K14202D-411111-165A010		
	7,448,105.61	176,763.84	0.00	0.00			
C-00075/0190	AMPLIACIÓN DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO		VARIAS	VIVIENDA	PERSONAS	0.00	100.00
				573.000	2,865		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0190 - 1070001300-2205E409K14202D-411061-161A007		
	1,743,798.52	1,743,798.52	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0190 - 1070001300-2205E409K14202D-411061-165A007		
	9,416,956.12	7,673,157.60	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0190 - 1070001300-2205E409K14202D-411111-161A007		
	9,469,270.08	52,313.96	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0190 - 1070001300-2205E409K14202D-411111-165A007		
	9,699,464.80	230,194.72	0.00	0.00			
C-00075/0191	AMPLIACIÓN DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HUATABAMPO		VARIAS	VIVIENDA	PERSONAS	0.00	100.00
				120.000	600		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0191 - 1070001300-2205E409K14202D-411061-161A012		
	365,193.41	365,193.41	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0191 - 1070001300-2205E409K14202D-411061-165A012		
	1,972,137.41	1,606,944.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0191 - 1070001300-2205E409K14202D-411111-161A012		
	1,983,093.21	10,955.80	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0191 - 1070001300-2205E409K14202D-411111-165A012		
	2,031,301.53	48,208.32	0.00	0.00			
C-00075/0192	AMPLIACIÓN DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE NAVOJOA		VARIAS	VIVIENDA	PERSONAS	0.00	100.00
				445.000	2,225		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0192 - 1070001300-2205E409K14202D-411061-161A012		
	1,354,258.89	1,354,258.89	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0192 - 1070001300-2205E409K14202D-411061-165A012		
	7,313,342.89	5,959,084.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0192 - 1070001300-2205E409K14202D-411111-161A012		
	7,353,970.66	40,627.77	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0192 - 1070001300-2205E409K14202D-411111-165A012		
	7,532,743.18	178,772.52	0.00	0.00			
C-00075/0193	AMPLIACIÓN DE VIVIENDA EN NOGALES		HEROICA NOGALES	VIVIENDA	PERSONAS	0.00	100.00
				200.000	1,000		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0193 - 1070001300-2205E409K14202D-411061-161A003		
	608,655.68	608,655.68	0.00	0.00			



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0193 - 1070001300-2205E409K14202D-411061-165A003		
	3,286,895.68	2,678,240.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0193 - 1070001300-2205E409K14202D-411111-161A003		
	3,305,155.35	18,259.67	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0193 - 1070001300-2205E409K14202D-411111-165A003		
	3,385,502.55	80,347.20	0.00	0.00			
C-00075/0194	AMPLIACIÓN DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE LA CIÉNEGA						
	PITIQUITO		CIÉNEGA, LA	VIVIENDA	PERSONAS	0.00	100.00
				5.000	25		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0194 - 1070001300-2205E409K14202D-411061-161A002		
	15,216.39	15,216.39	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0194 - 1070001300-2205E409K14202D-411061-165A002		
	82,172.39	66,956.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0194 - 1070001300-2205E409K14202D-411111-161A002		
	82,628.88	456.49	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0194 - 1070001300-2205E409K14202D-411111-165A002		
	84,637.56	2,008.68	0.00	0.00			
C-00075/0195	AMPLIACIÓN DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE QUIRIEGO						
	QUIRIEGO		VARIAS	VIVIENDA	PERSONAS	0.00	100.00
				70.000	350		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0195 - 1070001300-2205E409K14202D-411061-161A012		
	213,029.49	213,029.49	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0195 - 1070001300-2205E409K14202D-411061-165A012		
	1,150,413.49	937,384.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0195 - 1070001300-2205E409K14202D-411111-161A012		
	1,156,804.37	6,390.88	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0195 - 1070001300-2205E409K14202D-411111-165A012		
	1,184,925.91	28,121.54	0.00	0.00			
C-00075/0196	AMPLIACIÓN DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RÍO MUERTO						
	SAN IGNACIO RÍO MUERTO		VARIAS	VIVIENDA	PERSONAS	0.00	100.00
				55.000	275		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0196 - 1070001300-2205E409K14202D-411061-161A010		
	167,380.31	167,380.31	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0196 - 1070001300-2205E409K14202D-411061-165A010		
	903,896.31	736,516.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0196 - 1070001300-2205E409K14202D-411111-161A010		
	908,917.72	5,021.41	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0196 - 1070001300-2205E409K14202D-411111-165A010		
	931,013.20	22,095.48	0.00	0.00			



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
	Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros		
	Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal	

SH - VIVIENDA DIGNA

C-00075/0197	AMPLIACIÓN DE VIVIENDA EN SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	VIVIENDA 120.000	PERSONAS 600	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		365,193.41	365,193.41	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		1,972,137.41	1,606,944.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		1,983,093.21	10,955.80	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		2,031,301.53	48,208.32	0.00	0.00		
C-00075/0198	AMPLIACIÓN DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE PESQUEIRA	SAN MIGUEL DE HORCASITAS	PESQUEIRA	VIVIENDA 60.000	PERSONAS 300	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		182,596.70	182,596.70	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		986,068.70	803,472.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		991,546.60	5,477.90	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		1,015,650.76	24,104.16	0.00	0.00		
C-00075/0199	AMPLIACIÓN DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE YÉCORA	YÉCORA	VARIAS	VIVIENDA 62.000	PERSONAS 310	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		188,683.26	188,683.26	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		1,018,937.66	830,254.40	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		1,024,598.16	5,660.50	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		1,049,505.79	24,907.63	0.00	0.00		
C-00075/0200	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BÁCUM	BÁCUM	VARIAS	VIVIENDA 50.000	PERSONAS 250	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		483,881.27	483,881.27	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		2,613,082.07	2,129,200.80	0.00	0.00		



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
	Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros		
	Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		2,627,598.51	14,516.44	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		2,691,474.53	63,876.02	0.00	0.00		
C-00075/0201	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN CD. OBREGÓN	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)	VIVIENDA 40.000	PERSONAS 200	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		387,105.01	387,105.01	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		2,090,465.65	1,703,360.64	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		2,102,078.80	11,613.15	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		2,153,179.62	51,100.82	0.00	0.00		
C-00075/0202	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS	GUAYMAS	VARIAS	VIVIENDA 65.000	PERSONAS 325	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		629,045.65	629,045.65	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		3,397,006.69	2,767,961.04	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		3,415,878.06	18,871.37	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		3,498,916.89	83,038.83	0.00	0.00		
C-00075/0203	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	VARIAS	VIVIENDA 90.000	PERSONAS 450	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		870,986.28	870,986.28	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		4,703,547.72	3,832,561.44	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		4,729,677.31	26,129.59	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		4,844,654.15	114,976.84	0.00	0.00		
C-00075/0204	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN NAVOJOA	NAVOJOA	NAVOJOA	VIVIENDA 40.000	PERSONAS 200	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		387,105.00	387,105.00	0.00	0.00		



Modalidad								Av. Físico %	Av. Finan. %
No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad			Meta	Beneficiario			
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0204 - 1070001300-2205E409K14202D-411061-165A012				
	2,090,465.64	1,703,360.64	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0204 - 1070001300-2205E409K14202D-411111-161A012				
	2,102,078.79	11,613.15	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0204 - 1070001300-2205E409K14202D-411111-165A012				
	2,153,179.61	51,100.82	0.00	0.00					
C-00075/0205	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN SAN LUIS RÍO COLORADO								
	SAN LUIS RÍO COLORADO		SAN LUIS RÍO COLORADO		VIVIENDA	PERSONAS	0.00	100.00	
					40.000	200			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0205 - 1070001300-2205E409K14202D-411061-161A001				
	446,251.13	446,251.13	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0205 - 1070001300-2205E409K14202D-411061-165A001				
	2,409,869.74	1,963,618.61	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0205 - 1070001300-2205E409K14202D-411111-161A001				
	2,421,482.89	11,613.15	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0205 - 1070001300-2205E409K14202D-411111-165A001				
	2,472,583.71	51,100.82	0.00	0.00					
C-00075/0252	AMPLIACIÓN DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE MOCTEZUMA								
	MOCTEZUMA		VARIAS		VIVIENDA	PERSONAS	0.00	100.00	
					4.000	15			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0252 - 1070001300-2205E409K14202D-411061-161A006				
	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00					
C-00075/0253	AMPLIACIÓN DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE AGUA PRIETA								
	AGUA PRIETA		VARIAS		VIVIENDA	PERSONAS	0.00	100.00	
					5.000	19			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0253 - 1070001300-2205E409K14202D-411061-161A004				
	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00					
C-00075/0254	AMPLIACIÓN DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE NOGALES MUNICIPIO DE NOGALES								
	NOGALES		HEROICA NOGALES		VIVIENDA	PERSONAS	0.00	100.00	
					1.000	4			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0254 - 1070001300-2205E409K14202D-411061-161A003				
	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00					
C-00075/0255	AMPLIACIÓN DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS RÍO COLORADO, EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO								
	SAN LUIS RÍO COLORADO		SAN LUIS RÍO COLORADO		VIVIENDA	PERSONAS	0.00	100.00	
					1.000	4			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0255 - 1070001300-2205E409K14202D-411061-161A001				
	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00					
C-00075/0256	AMPLIACIÓN DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS								
	GUAYMAS		HEROICA GUAYMAS		VIVIENDA	PERSONAS	0.00	100.00	
					1.000	4			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0256 - 1070001300-2205E409K14202D-411061-161A010				
	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00					



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros			
SH - VIVIENDA DIGNA							
C-00075/0257	AMPLIACIÓN DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	VIVIENDA 1.000	PERSONAS 4	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0257 - 1070001300-2205E409K14202D-411061-161A001		
	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00			
C-00075/0258	AMPLIACIÓN DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	VARIAS	VIVIENDA 2.000	PERSONAS 8	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0258 - 1070001300-2205E409K14202D-411061-161A007		
	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00			
C-00075/0259	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	VARIAS	VIVIENDA 4.000	PERSONAS 16	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0259 - 1070001300-2205E409K14202D-411061-161A007		
	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00			
C-00075/0260	AMPLIACIÓN DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE MOCTEZUMA	MOCTEZUMA	VARIAS	VIVIENDA 4.000	PERSONAS 15	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0260 - 1070001300-2205E409K14202D-411061-161A006		
	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00			
C-00078/0025	MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA VARIOS		VARIAS		PERSONAS 2,662,492	0.00	100.00
	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	C-00078/0025 - 1070001300-2205E409K002YCA-411061-161A013		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	54,000,000.00	54,000,000.00	0.00	0.00	C-00078/0025 - 1070001300-2205E409K002YCA-411061-165A013		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00078/0026	CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA RURAL E INDÍGENA VARIOS		VARIAS		PERSONAS 2,662,492	0.00	0.00
	6,500,000.00	6,500,000.00	0.00	0.00	C-00078/0026 - 1070001300-2205E409K002YDA-411061-161A013		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	29,000,000.00	29,000,000.00	0.00	0.00	C-00078/0026 - 1070001300-2205E409K002YDA-411061-165A013		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00078/0027	AMPLIACIÓN DE LA VIVIENDA URBANA, RURAL E INDÍGENA VARIOS		VARIAS		PERSONAS 2,662,492	0.00	0.00
	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	C-00078/0027 - 1070001300-2205E409K002YEA-411061-161A013		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	C-00078/0027 - 1070001300-2205E409K002YEA-411061-165A013		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	136,249,439.00	136,249,439.00	0.00	0.00	Total Modalidad	4	Obras
	121,904,600.99	121,904,600.99	0.00	0.00		68	



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			

SL - INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

P-00006/0014	CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL EN CANCHA DEPORTIVA LA MESA	BACOACHI	UNÁMICHÍ	UNIDAD 1.000	PERSONAS 2,000	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	P-00006/0014 - 1070000900-2401E406K07203A-121012-161A004		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	2,739.06	739.06	0.00	0.00	P-00006/0014 - 1070000900-2401E406K07203A-261012-161A004		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	4,839.06	2,100.00	0.00	0.00	P-00006/0014 - 1070000900-2401E406K07203A-375012-161A004		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	198,639.06	193,800.00	0.00	0.00	P-00006/0014 - 1070000900-2401E406K07203A-411061-161A004		
P-00006/0038	REHABILITACIÓN DE ESTADIO DE BÉISBOL EN LA LOCALIDAD DE OPODEPE	OPODEPE	OPODEPE	CANCHA 1.000	PERSONAS 100	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	P-00006/0038 - 1070000900-2401E406K07203A-411061-161A005		
P-00006/0039	REHABILITACIÓN DE ESTADIO DE BÉISBOL EN LA LOCALIDAD DE MERESICHIC	OPODEPE	MERESICHIC	CANCHA 1.000	PERSONAS 60	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	P-00006/0039 - 1070000900-2401E406K07203A-221011-161A005		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	61,000.00	60,000.00	0.00	0.00	P-00006/0039 - 1070000900-2401E406K07203A-411061-161A005		
P-00006/0040	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL EN LA LOCALIDAD DE QUEROBABI	OPODEPE	QUEROBABI	CANCHA 1.000	PERSONAS 200	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	P-00006/0040 - 1070000900-2401E406K07203A-212011-161A005		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	1,380.40	380.40	0.00	0.00	P-00006/0040 - 1070000900-2401E406K07203A-221011-161A005		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	131,380.40	130,000.00	0.00	0.00	P-00006/0040 - 1070000900-2401E406K07203A-411061-161A005		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	451,019.46	451,019.46	0.00	0.00	Total Modalidad	0	Obras
						4	

SO - CENTROS DE SALUD

C-00144/0001	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL Y SERVICIOS VIDAS EN HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1.000	PERSONAS 2,700	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	C-00144/0001 - 1070000900-2303E408K12102A-121012-161A007		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	49,000.00	4,000.00	0.00	0.00	C-00144/0001 - 1070000900-2303E408K12102A-212011-161A007		



Modalidad								Av. Físico %	Av. Finan. %
No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad			Meta	Beneficiario			
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00144/0001 - 1070000900-2303E408K12102A-221011-161A007				
	54,000.00	5,000.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00144/0001 - 1070000900-2303E408K12102A-296012-161A007				
	59,999.99	5,999.99	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00144/0001 - 1070000900-2303E408K12102A-612102-161A007				
	1,972,048.56	1,912,048.57	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00144/0001 - 1070000900-2303E408K12102A-612102-165EH07				
	2,972,048.55	999,999.99	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00144/0001 - 1070000900-2303E408K12102A-612102-167B107				
	4,353,048.55	1,381,000.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	Total Modalidad	0	Obras		
	4,353,048.55	4,353,048.55	0.00	0.00		1			

SS - ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS

C-00138/0001 PINTURA EN GUARNICIONES Y MEJORAMIENTO DE CALLES EN BACOACHI

BACOACHI	BACOACHI	METRO LINEAL	PERSONAS		
		8272.000	1,090	0.00	100.00
0.00	0.00				
6,180.00	6,180.00				
0.00	0.00				
7,180.00	1,000.00				
0.00	0.00				
12,180.00	5,000.00				
0.00	0.00				
418,180.00	406,000.00				

C-00155/0001 CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO AGUA PRIETA

AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	OBRA	PERSONAS		
		1.000	60	0.00	100.00
0.00	0.00				
8,000.00	8,000.00				
0.00	0.00				
10,000.00	2,000.00				
0.00	0.00				
20,000.00	10,000.00				
0.00	0.00				
34,700.00	14,700.00				
0.00	0.00				
1,784,700.00	1,750,000.00				
0.00	0.00				
3,534,700.00	1,750,000.00				



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
	Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros		
	Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros		
						Clave Presupuestal	

SS - ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS

C-00155/0002	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO CD. OBREGON	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)	OBRA 1.000	PERSONAS 60	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		5,000.00	5,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		6,150.00	1,150.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		9,963.19	3,813.19	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		25,863.19	15,900.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		1,774,933.17	1,749,069.98	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		3,524,003.16	1,749,069.99	0.00	0.00		
C-00155/0003	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO LOS OLIVOS II	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1.000	PERSONAS 70	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		81,178.00	81,178.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		2,825,912.90	2,744,734.90	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		5,570,647.79	2,744,734.89	0.00	0.00		
C-99999/0645	MOBILIARIO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	LOTE DE EQUIPO 8	PERSONAS 70	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		19,910.66	19,910.66	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		44,426.48	24,515.82	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		64,337.14	19,910.66	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		97,862.25	33,525.11	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		189,941.84	92,079.59	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		223,466.95	33,525.11	0.00	0.00		



Modalidad								Av. Físico %	Av. Finan. %
No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad			Meta	Beneficiario			
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-99999/0645 - 1070000900-2202E401K16105D-515012-165CT04				
	293,923.54	70,456.59	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-99999/0645 - 1070000900-2202E401K16105D-515012-165CT07				
	391,562.96	97,639.42	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-99999/0645 - 1070000900-2202E401K16105D-515012-165CT11				
	462,019.54	70,456.58	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-99999/0645 - 1070000900-2202E401K16105D-519012-165CT04				
	551,073.31	89,053.77	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-99999/0645 - 1070000900-2202E401K16105D-519012-165CT07				
	625,735.36	74,662.05	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-99999/0645 - 1070000900-2202E401K16105D-519012-165CT11				
	714,789.13	89,053.77	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-99999/0645 - 1070000900-2202E401K16105D-564012-165CT04				
	722,586.13	7,797.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-99999/0645 - 1070000900-2202E401K16105D-564012-165CT07				
	731,682.64	9,096.51	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-99999/0645 - 1070000900-2202E401K16105D-564012-165CT11				
	739,479.64	7,797.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-99999/0645 - 1070000900-2202E401K16105D-565012-165CT04				
	740,478.60	998.96	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-99999/0645 - 1070000900-2202E401K16105D-565012-165CT07				
	741,477.60	999.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-99999/0645 - 1070000900-2202E401K16105D-565012-165CT11				
	742,476.56	998.96	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-99999/0645 - 1070000900-2202E401K16105D-566012-165CT04				
	745,679.28	3,202.72	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-99999/0645 - 1070000900-2202E401K16105D-566012-165CT07				
	746,533.34	854.06	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-99999/0645 - 1070000900-2202E401K16105D-566012-165CT11				
	749,736.07	3,202.73	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	Total Modalidad	0	Obras		
	13,797,267.02	13,797,267.02	0.00	0.00		5			
TG - DESARROLLO DE ÁREAS DE RIEGO (PEQUEÑA IRRIGACIÓN)									
C-00138/0005 REHABILITACIÓN DE CANAL DE RIEGO PRESA CUAUHTÉMOC EN ÁTIL									
	ATIL	ATIL			KILOMETRO	PERSONAS	0.00	100.00	
					1.500	60			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00138/0005 - 1070000900-3205E206K08108R-121012-161A002				
	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00					



Modalidad								Av. Físico %	Av. Finan. %
No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad			Meta	Beneficiario			
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00138/0005 - 1070000900-3205E206K08108R-411061-161A002				
	121,800.00	120,000.00	0.00	0.00					
C-00138/0006	REHABILITACIÓN DE CANAL DE RIEGO LA HACIENDA EN BACADÉHUACHI	BACADÉHUACHI			KILOMETRO	PERSONAS	0.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1.400	50			
	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	C-00138/0006 - 1070000900-3205E206K08108R-121012-161A006				
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00138/0006 - 1070000900-3205E206K08108R-411061-161A006				
	218,200.00	215,000.00	0.00	0.00					
C-00138/0007	REHABILITACIÓN DE CANAL DE RIEGO SECTOR MESA BAJA Y CANAL COMÚN EN HUACHINERA	HUACHINERA			KILOMETRO	PRODUCTOR	0.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	5.200	170			
	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	C-00138/0007 - 1070000900-3205E206K08108R-121012-161A006				
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00138/0007 - 1070000900-3205E206K08108R-411061-161A006				
	234,500.00	231,000.00	0.00	0.00					
P-00006/0004	REHABILITACIÓN DE CANAL DE RIEGO SECTOR LA BATEA EN BACERAC	BACERAC			KILOMETRO	PRODUCTOR	0.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	2.700	70			
	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	P-00006/0004 - 1070000900-3205E206K08108R-261012-161A006				
	0.00	0.00	0.00	0.00	P-00006/0004 - 1070000900-3205E206K08108R-296012-161A006				
	3,500.00	2,500.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	P-00006/0004 - 1070000900-3205E206K08108R-375012-161A006				
	7,500.00	4,000.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	P-00006/0004 - 1070000900-3205E206K08108R-411061-161A006				
	257,500.00	250,000.00	0.00	0.00					
P-00006/0005	REHABILITACIÓN DE CANAL DE RIEGO SECTOR LA GALERITA	GALERITA, LA			KILOMETRO	PRODUCTOR	0.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1.500	50			
	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	P-00006/0005 - 1070000900-3205E206K08108R-261012-161A006				
	0.00	0.00	0.00	0.00	P-00006/0005 - 1070000900-3205E206K08108R-375012-161A006				
	2,781.00	1,781.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	P-00006/0005 - 1070000900-3205E206K08108R-411061-161A006				
	95,481.00	92,700.00	0.00	0.00					
P-00006/0020	REHABILITACIÓN DE CANAL DE RIEGO SECTOR EL PUEBLO EN ACONCHI	ACONCHI			KILOMETRO	PRODUCTOR	0.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.800	258			
	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	P-00006/0020 - 1070000900-3205E206K08108R-121012-161A005				
	0.00	0.00	0.00	0.00	P-00006/0020 - 1070000900-3205E206K08108R-296012-161A005				
	7,000.00	2,000.00	0.00	0.00					



Modalidad								Av. Físico %	Av. Finan. %
No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad			Meta	Beneficiario			
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
	0.00	0.00	0.00	0.00	P-00006/0020 - 1070000900-3205E206K08108R-375012-161A005				
	11,250.00	4,250.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	P-00006/0020 - 1070000900-3205E206K08108R-411061-161A005				
	411,250.00	400,000.00	0.00	0.00					
P-00006/0021	REHABILITACIÓN DE CANAL DE RIEGO SECTOR EL CAJONCITO EN NÁCORI CHICO	NÁCORI CHICO			KILOMETRO	PRODUCTOR	0.00	100.00	
					0.350	65			
	0.00	0.00	0.00	0.00	P-00006/0021 - 1070000900-3205E206K08108R-121012-161A006				
	3,220.00	3,220.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	P-00006/0021 - 1070000900-3205E206K08108R-296012-161A006				
	6,220.00	3,000.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	P-00006/0021 - 1070000900-3205E206K08108R-375012-161A006				
	8,420.00	2,200.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	P-00006/0021 - 1070000900-3205E206K08108R-411061-161A006				
	332,420.00	324,000.00	0.00	0.00					
P-00006/0031	REHABILITACIÓN DE CANAL DE RIEGO SECTOR JESOCOCHI EN ARIVECHI	ARIVECHI			KILOMETRO	PRODUCTOR	0.00	100.00	
					0.400	60			
	0.00	0.00	0.00	0.00	P-00006/0031 - 1070000900-3205E206K08108R-121012-161A009				
	2,450.00	2,450.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	P-00006/0031 - 1070000900-3205E206K08108R-375012-161A009				
	4,550.00	2,100.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	P-00006/0031 - 1070000900-3205E206K08108R-411061-161A009				
	219,550.00	215,000.00	0.00	0.00					
P-00006/0042	REHABILITACIÓN DE CANAL DE RIEGO EN SÁRIC	SÁRIC			METRO LINEAL	PRODUCTOR	0.00	100.00	
					5100.000	25			
	0.00	0.00	0.00	0.00	P-00006/0042 - 1070000900-3205E206K08108R-121012-161A002				
	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	P-00006/0042 - 1070000900-3205E206K08108R-261012-161A002				
	8,000.00	2,000.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	P-00006/0042 - 1070000900-3205E206K08108R-375012-161A002				
	10,800.00	2,800.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	P-00006/0042 - 1070000900-3205E206K08108R-411061-161A002				
	410,800.00	400,000.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	Total Modalidad	0	Obras		
	2,301,501.00	2,301,501.00	0.00	0.00		9			

TI - PROTECCIÓN DE ÁREA DE CAUCE FEDERAL

P-00006/0006	CONSTRUCCIÓN DE ESPIGÓN EN RÍO BAVISPE	GALERITA, LA			OBRA	PRODUCTOR	0.00	100.00
	BAVISPE				1.000	40		



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
	0.00	0.00	0.00	0.00	P-00006/0006 - 1070000900-3205E206K08108R-121012-161A006		
	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	P-00006/0006 - 1070000900-3205E206K08108R-261012-161A006		
	4,100.00	600.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	P-00006/0006 - 1070000900-3205E206K08108R-375012-161A006		
	4,619.00	519.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	P-00006/0006 - 1070000900-3205E206K08108R-411061-161A006		
	161,919.00	157,300.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	Total Modalidad	0	Obras
	161,919.00	161,919.00	0.00	0.00		1	

U3 - AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS

C-00155/0007	INSTALACIÓN DE EQUIPO DE PURIFICACIÓN DE AGUA EN CABECERA MUNICIPAL	BÁCUM	BÁCUM	EQUIPO 3,000	PERSONAS 2,304	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		3,155.01	3,155.01	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		6,455.01	3,300.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		1,159,775.01	1,153,320.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		2,889,755.01	1,729,980.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		2,889,755.01	2,889,755.01	0.00	0.00		
						0	Obras
						1	
						0	Obras
						0	

UB - CAMINOS RURALES

P-00006/0029	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO Y MURO DE PROTECCIÓN EN CAMINO CASA GRANDE- EL MALPAIS	TEPACHE	CASA GRANDE	METRO CUADRADO 580	PERSONAS 592	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		4,000.00	4,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		5,050.00	1,050.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		240,050.00	235,000.00	0.00	0.00		
P-00006/0041	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CAMINO A EL ENCINAL	BACANORA	ENCINAL, EL	METRO CUADRADO 60.000	PERSONAS 150	0.00	100.00



Modalidad								Av. Físico %	Av. Finan. %
No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad			Meta	Beneficiario			
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
	0.00	0.00	0.00	0.00	P-00006/0041 - 1070000900-3501E203K03203A-411061-161A009				
	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	Total Modalidad	0	Obras		
	330,050.00	330,050.00	0.00	0.00		2			
UC - CARRETERAS ALIMENTADORAS									
C-00138/0002	REHABILITACIÓN DE CAMINO VECINAL BACOACHI- CHAPARACO- UNÁMACHI				KILOMETRO	PERSONAS	0.00	100.00	
	BACOACHI	VARIAS			13.000	1,090			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00138/0002 - 1070000900-3501E401K16102D-121012-161A004				
	4,290.00	4,290.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00138/0002 - 1070000900-3501E401K16102D-261012-161A004				
	5,290.00	1,000.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00138/0002 - 1070000900-3501E401K16102D-375012-161A004				
	10,290.00	5,000.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00138/0002 - 1070000900-3501E401K16102D-411061-161A004				
	353,290.00	343,000.00	0.00	0.00					
C-00138/0003	DESMONTE DE LATERALES Y DESAZOLVE DE CUNETAS Y ALCANTARILLAS EN CARRETERA SONORA 89				KILOMETRO	PERSONAS	0.00	100.00	
	BACOACHI	VARIAS			100.000	1,090			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00138/0003 - 1070000900-3501E401K16102D-121012-161A004				
	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00138/0003 - 1070000900-3501E401K16102D-261012-161A004				
	8,200.00	1,000.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00138/0003 - 1070000900-3501E401K16102D-375012-161A004				
	13,200.00	5,000.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00138/0003 - 1070000900-3501E401K16102D-411061-161A004				
	453,199.99	439,999.99	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	Total Modalidad	0	Obras		
	806,489.99	806,489.99	0.00	0.00		2			
	204,999,323.94	204,999,323.94	0.00	0.00	Total Dependencia	9	Obras		
	163,366,855.91	163,366,855.91	0.00	0.00		145			



Gobierno del
Estado de Sonora

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros			

5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN

C-00109/0005	CANCHA DE FÚTBOL DE PASTO SINTÉTICO PARA LA ESCUELA PRIMARIA ESTHER QUIJADA DOMÍNGUEZ EN SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	METRO CUADRADO 1134.000	PERSONAS 2,000	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		1,753,574.66	1,753,574.66	0.00	0.00		
					C-00109/0005 - 1080000300-2401E406K07203A-411061-155GZ01		
C-99999/0017	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA NUEVOS ESPACIOS EDUCATIVOS EN VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	VARIOS	VARIAS	EQUIPO 1	ALUMNO 16,343	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		3,979,375.71	3,979,375.71	0.00	0.00		
					C-99999/0017 - 1080002000-2501E404K03104N-217021-145DY13		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		6,678,983.39	2,699,607.68	0.00	0.00		
					C-99999/0017 - 1080002000-2501E404K03104N-519022-145DY13		
C-00147/0001	EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO (EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS RÍO COLORADO)	SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	LOTE 2.000	ALUMNO 1,150	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		246,987.87	246,987.87	0.00	0.00		
					C-00147/0001 - 1080007200-2503E404K03104N-411051-165DZ01		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		3,586,074.31	3,339,086.44	0.00	0.00		
					C-00147/0001 - 1080007200-2503E407K03104N-411051-165DZ01		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		12,018,632.36	12,018,632.36	0.00	0.00		
					Total Modalidad	0	Obras
						3	

SL - INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

C-00095/0017	MODERNIZACIÓN DEL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO ESTATAL EN HERMOSILLO: REMODELACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE ALBERCA OLÍMPICA	HERMOSILLO	HERMOSILLO	LOTE 1.000	PERSONAS 900	82.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		43,000.00	43,000.00	0.00	0.00		
					C-00095/0017 - 1080000300-2401E406K07203A-411061-161A007		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		48,554,207.61	48,511,207.61	0.00	0.00		
					C-00095/0017 - 1080000300-2401E406K07203A-411061-165AB07		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		50,054,207.61	1,500,000.00	0.00	0.00		
					C-00095/0017 - 1080000300-2401E406K07203A-411111-165AB07		
C-00095/0018	MODERNIZACIÓN DEL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO ESTATAL EN HERMOSILLO: REHABILITACIÓN DEL PABELLÓN DE GIMNASIA	HERMOSILLO	HERMOSILLO	PIEZA 4.000	PERSONAS 350	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00		
					C-00095/0018 - 1080000300-2401E406K07203A-411061-162A207		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		1,855,674.00	55,674.00	0.00	0.00		
					C-00095/0018 - 1080000300-2401E406K07203A-411111-162A207		
C-00095/0019	MODERNIZACIÓN DEL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO ESTATAL EN HERMOSILLO: (CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PABELLÓN DE PELOTA)	HERMOSILLO	HERMOSILLO	METRO CUADRADO 25.000	PERSONAS 580	85.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		24,960,000.00	24,960,000.00	0.00	0.00		
					C-00095/0019 - 1080000300-2401E406K07203A-411061-162A207		



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
	Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros		
	Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		25,732,012.80	772,012.80	0.00	0.00		
C-00095/0020	MODERNIZACIÓN DEL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO ESTATAL EN HERMOSILLO: REHABILITACIÓN DEL PABELLÓN DE HALTEROFILIA	HERMOSILLO	HERMOSILLO	METRO CUADRADO	PERSONAS	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		1,391,755.50	41,755.50	0.00	0.00		
C-00095/0021	MODERNIZACIÓN DEL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO ESTATAL EN HERMOSILLO: ADECUACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UNIDAD DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE	HERMOSILLO	HERMOSILLO	METRO CUADRADO	PERSONAS	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		5,853,689.98	5,853,689.98	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		6,034,744.61	181,054.63	0.00	0.00		
C-00095/0022	MODERNIZACIÓN DEL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO ESTATAL EN HERMOSILLO: (REHABILITACIÓN DE ESTADIO DE HOCKEY Y CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE)	HERMOSILLO	HERMOSILLO	METRO CUADRADO	PERSONAS	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		1,288,662.50	38,662.50	0.00	0.00		
C-00095/0023	MODERNIZACIÓN DEL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO ESTATAL EN HERMOSILLO: (REHABILITACIÓN DE ÁREA DE LANZAMIENTO)	HERMOSILLO	HERMOSILLO	METRO LINEAL	PERSONAS	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		950,000.00	950,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		979,383.50	29,383.50	0.00	0.00		
C-00095/0024	MODERNIZACIÓN DEL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO ESTATAL EN HERMOSILLO: (REHABILITACIÓN DE ÁREA DE TIRO CON ARCO)	HERMOSILLO	HERMOSILLO	METRO CUADRADO	PERSONAS	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		800,000.00	800,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		824,744.00	24,744.00	0.00	0.00		
C-00095/0025	MODERNIZACIÓN DEL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO ESTATAL EN HERMOSILLO: (REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE VILLA DE ATLETAS)	HERMOSILLO	HERMOSILLO	PIEZA	PERSONAS	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		2,600,000.00	2,600,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		2,680,418.00	80,418.00	0.00	0.00		



Modalidad						Av. Físico %	Av. Financ. %
No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad			Meta	Beneficiario	
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
SL - INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA							
C-00095/0026	MODERNIZACIÓN DEL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO ESTATAL EN HERMOSILLO: (CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE TROTA PISTA, ANDADORES Y ÁREAS VERDES)						
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			METRO CUADRADO	PERSONAS	75.00 100.00
					4080.000	3,000	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00095/0026 - 1080000300-2401E406K07203A-411061-162A207		
	8,936,310.02	8,936,310.02	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00095/0026 - 1080000300-2401E406K07203A-411111-162A207		
	9,212,605.09	276,295.07	0.00	0.00			
C-00109/0001	CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA BALDOMERO ALMADA EN HUATABAMPO						
	HUATABAMPO	HUATABAMPO			METRO CUADRADO	PERSONAS	100.00 100.00
					6300.000	7,000	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00109/0001 - 1080000300-2401E406K07203A-411061-155GZ12		
	12,019,389.64	12,019,389.64	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00109/0001 - 1080000300-2401E406K07203A-411111-155GZ12		
	12,082,263.96	62,874.32	0.00	0.00			
C-00109/0002	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL ONOFRE GRACIA SÁNCHEZ EN MAZATÁN						
	MAZATÁN	MAZATÁN			METRO CUADRADO	PERSONAS	100.00 100.00
					7462.500	1,350	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00109/0002 - 1080000300-2401E406K07203A-411061-155GZ08		
	6,682,427.01	6,682,427.01	0.00	0.00			
C-00109/0003	CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA FAUSTINO FÉLIX ETAPA 3 EN NAVOJOA						
	NAVOJOA	NAVOJOA			METRO CUADRADO	PERSONAS	100.00 100.00
					7160.590	10,000	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00109/0003 - 1080000300-2401E406K07203A-411061-155GZ12		
	12,932,638.50	12,932,638.50	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00109/0003 - 1080000300-2401E406K07203A-411111-155GZ12		
	13,059,528.38	126,889.88	0.00	0.00			
C-00109/0004	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL EL ANDADOR EN SANTA ANA						
	SANTA ANA	SANTA ANA			METRO CUADRADO	PERSONAS	100.00 100.00
					2925.000	8,000	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00109/0004 - 1080000300-2401E406K07203A-411061-155GZ03		
	6,736,102.77	6,736,102.77	0.00	0.00			
C-00116/0001	CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ESTADIO MUNDIALISTAS						
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	PERSONAS	100.00 100.00
					1.000	3,000	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00116/0001 - 1080000300-2401E406K07203A-411061-155HJ07		
	2,119,123.95	2,119,123.95	0.00	0.00			
C-00116/0002	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA AURELIO RODRÍGUEZ						
	CANANEA	CANANEA			OBRA	PERSONAS	100.00 100.00
					1.000	1,000	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00116/0002 - 1080000300-2401E406K07203A-411061-155HJ04		
	9,190,547.50	9,190,547.50	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	Total Modalidad		
	149,924,201.18	149,924,201.18	0.00	0.00		0	Obras
						16	



Modalidad								Av. Físico %	Av. Finan. %
No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad			Meta	Beneficiario			
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros					
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal				
UE - SITIOS HISTÓRICOS									
C-00111/0001	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO CULTURAL AL NORTE DE HERMOSILLO								
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			METRO CUADRADO	PERSONAS	100.00	100.00	
					144.530	5,000			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00111/0001 - 1080001900-2402E406K06106A-411061-155GZ07				
	4,692,358.79	4,692,358.79	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	Total Modalidad	0	Obras		
	4,692,358.79	4,692,358.79	0.00	0.00		1			
	0.00	0.00	0.00	0.00	Total Dependencia	0	Obras		
	166,635,192.33	166,635,192.33	0.00	0.00		20			



Gobierno del
Estado de Sonora

SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
	Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros		
	Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros		
						Clave Presupuestal	

SN - INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA

C-00056/0028	REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DEL ESTADO EN HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1.000	PERSONAS 1,178,626	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		16,787,082.90	16,787,082.90	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		17,290,694.50	503,611.60	0.00	0.00		
							C-00056/0028 - 1090001100-2303E408K12102A-411061-162A207
							C-00056/0028 - 1090001100-2303E408K12102A-411111-162A207
C-00056/0029	VERIFICACIÓN, PRUEBAS Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS, HIDRÁULICAS Y DE AIRE ACONDICIONADO EN HOSPITAL GENERAL EN CABORCA	CABORCA	HEROICA CABORCA	HOSPITAL 1.000	PERSONAS 45,166	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		254,993.00	254,993.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		262,643.00	7,650.00	0.00	0.00		
							C-00056/0029 - 1090001100-2301E408K12102A-411061-162A202
							C-00056/0029 - 1090001100-2301E408K12102A-411111-162A202
C-00056/0033	VERIFICACIÓN Y TERMINACIÓN DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS EN EL HOSPITAL GENERAL DE CABORCA	CABORCA	HEROICA CABORCA	HOSPITAL 1.000	PERSONAS 45,166	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		847,254.08	847,254.08	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		872,671.70	25,417.62	0.00	0.00		
							C-00056/0033 - 1090001100-2301E408K12102A-411061-162A202
							C-00056/0033 - 1090001100-2301E408K12102A-411111-162A202
C-00056/0034	TERMINACIÓN DE LA AMPLIACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL HOSPITAL GENERAL DE NOGALES	NOGALES	HEROICA NOGALES	HOSPITAL 1.000	PERSONAS 1,178,626	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		1,440,000.00	1,440,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		1,483,200.00	43,200.00	0.00	0.00		
							C-00056/0034 - 1090001100-2301E408K12102A-411061-162A203
							C-00056/0034 - 1090001100-2301E408K12102A-411111-162A203
C-00056/0046	OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL HOSPITAL GENERAL DE CABORCA	CABORCA	HEROICA CABORCA	OBRA 1.000	PERSONAS 45,166	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		844,411.25	844,411.25	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		869,743.59	25,332.34	0.00	0.00		
							C-00056/0046 - 1090001100-2303E408K12102A-411061-162A202
							C-00056/0046 - 1090001100-2303E408K12102A-411111-162A202
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		20,778,952.79	20,778,952.79	0.00	0.00		
							Total Modalidad
						0	Obras
						5	

SO - CENTROS DE SALUD

C-00056/0012	TERMINACIÓN DE LA AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD ESPERANZA	CAJEME	ESPERANZA	CENTRO 1.000	PERSONAS 38,969	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		1,150,000.00	1,150,000.00	0.00	0.00		
							C-00056/0012 - 1090001100-2301E408K12102A-411061-162A211



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
	Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros		
	Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros		
					Clave Presupuestal		
SO - CENTROS DE SALUD							
C-00056/0013	TERMINACIÓN DE LA AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE BUENA VISTA	CAJEME	BUENAVISTA	CENTRO 1.000	PERSONAS 430	25.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		350,000.00	350,000.00	0.00	0.00		
					C-00056/0013 - 1090001100-2301E408K12102A-411061-162A211		
C-00056/0014	TERMINACIÓN DE LA AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE SAN JOSÉ DE BÁCUM	BÁCUM	SAN JOSÉ DE BÁCUM	CENTRO 1.000	PERSONAS 4,318	9.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		450,000.00	450,000.00	0.00	0.00		
					C-00056/0014 - 1090001100-2301E408K12102A-411061-162A210		
C-00056/0015	TERMINACIÓN DE LA AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE BÁCUM	BÁCUM	BÁCUM	CENTRO 1.000	PERSONAS 4,227	55.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		600,000.00	600,000.00	0.00	0.00		
					C-00056/0015 - 1090001100-2301E408K12102A-411061-162A210		
C-00056/0016	REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE LA BOCANA EN ETCHOJOA	ETCHOJOA	BOCANA, LA	CENTRO 1.000	PERSONAS 1,391	50.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		470,000.00	470,000.00	0.00	0.00		
					C-00056/0016 - 1090001100-2301E408K12102A-411061-162A212		
C-00056/0017	REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE LA MOCORÚA EN ETCHOJOA	ETCHOJOA	MOCORUA	CENTRO 1.000	PERSONAS 582	25.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		150,000.00	150,000.00	0.00	0.00		
					C-00056/0017 - 1090001100-2301E408K12102A-411061-162A212		
C-00056/0018	TERMINACIÓN DE LA AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD RURAL 10 DE ABRIL EN HUATABAMPO	HUATABAMPO	DIEZ DE ABRIL	CENTRO 1.000	PERSONAS 187	40.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		600,000.00	600,000.00	0.00	0.00		
					C-00056/0018 - 1090001100-2301E408K12102A-411061-162A212		
C-00056/0019	TERMINACIÓN DE LA AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD LA ESQUINA EN HUATABAMPO	HUATABAMPO	ESQUINA, LA	CENTRO 1.000	PERSONAS 147	25.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		230,000.00	230,000.00	0.00	0.00		
					C-00056/0019 - 1090001100-2301E408K12102A-411061-162A212		
C-00056/0020	TERMINACIÓN DE LA AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE BACABACHI	NAVOJOA	BACABACHI	CENTRO 1.000	PERSONAS 1,380	65.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		400,000.00	400,000.00	0.00	0.00		
					C-00056/0020 - 1090001100-2301E408K12102A-411061-162A212		
C-00056/0021	TERMINACIÓN DE LA AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD FRANCISCO I. MADERO (CAMPO 30)	CAJEME	FRANCISCO I. MADERO (CAMPO 30)	CENTRO 1.000	PERSONAS 1,391	80.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		350,000.00	350,000.00	0.00	0.00		
					C-00056/0021 - 1090001100-2301E408K12102A-411061-162A211		



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
SO - CENTROS DE SALUD							
C-00056/0022	REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD RURAL EL JÚPARE	HUATABAMPO	JÚPARE	CENTRO 1.000	PERSONAS 1,451	50.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		450,000.00	450,000.00	0.00	0.00		
					C-00056/0022 - 1090001100-2301E408K12102A-411061-162A212		
C-00056/0023	TERMINACIÓN DE LA AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD RURAL FRANCISCO SARABIA	HUATABAMPO	FRANCISCO SARABIA	CENTRO 1.000	PERSONAS 491	65.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		540,000.00	540,000.00	0.00	0.00		
					C-00056/0023 - 1090001100-2301E408K12102A-411061-162A212		
C-00056/0024	TERMINACIÓN DE LA AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD POZO DULCE	HUATABAMPO	POZO DULCE	CENTRO 1.000	PERSONAS 1,295	25.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		480,000.00	480,000.00	0.00	0.00		
					C-00056/0024 - 1090001100-2301E408K12102A-411061-162A212		
C-00056/0025	TERMINACIÓN DE LA AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD URBANO NAVOJOA ORIENTE	NAVOJOA	NAVOJOA	CENTRO 1.000	PERSONAS 113,836	40.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		800,000.00	800,000.00	0.00	0.00		
					C-00056/0025 - 1090001100-2301E408K12102A-411061-162A212		
C-00056/0026	TERMINACIÓN DE LA AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD RURAL SAN JOSÉ MASIACA	NAVOJOA	SAN JOSÉ MASIACA	CENTRO 1.000	PERSONAS 607	20.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		400,000.00	400,000.00	0.00	0.00		
					C-00056/0026 - 1090001100-2301E408K12102A-411061-162A212		
C-00056/0027	TERMINACIÓN DE LA AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD RURAL SAN BERNARDO	ÁLAMOS	SAN BERNARDO	CENTRO 1.000	PERSONAS 1,067	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00		
					C-00056/0027 - 1090001100-2301E408K12102A-411061-162A212		
C-00056/0030	AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD RURAL DE LUIS B. SÁNCHEZ EN S.L.R.C.	SAN LUIS RÍO COLORADO	LUIS B SÁNCHEZ	CENTRO 1.000	PERSONAS 5,560	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		2,081,704.44	2,081,704.44	0.00	0.00		
					C-00056/0030 - 1090001100-2301E408K12102A-411061-162A201		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		2,144,155.57	62,451.13	0.00	0.00		
					C-00056/0030 - 1090001100-2301E408K12102A-411111-162A201		
C-00056/0031	TERMINACIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE CENTRO DE SALUD PROGRESO NORTE EN HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CENTRO 1.000	PERSONAS 715,061	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		186,114.97	186,114.97	0.00	0.00		
					C-00056/0031 - 1090001100-2301E408K12102A-411061-162A207		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		191,698.42	5,583.45	0.00	0.00		
					C-00056/0031 - 1090001100-2301E408K12102A-411111-162A207		



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
	Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros		
	Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros		
						Clave Presupuestal	

SO - CENTROS DE SALUD

C-00056/0032	TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN DEL CENTRO DE SALUD MESA COLORADA EN ÁLAMOS	ÁLAMOS	MESA COLORADA	CENTRO 1.000	PERSONAS 375	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		121,367.75	121,367.75	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		125,008.78	3,641.03	0.00	0.00		
							C-00056/0032 - 1090001100-2301E408K12102A-411061-162A212
							C-00056/0032 - 1090001100-2301E408K12102A-411111-162A212
C-00056/0035	REMODELACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD RURAL DE ÁTIL	ÁTIL	ÁTIL	CENTRO 1.000	PERSONAS 609	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		740,000.00	740,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		762,200.00	22,200.00	0.00	0.00		
							C-00056/0035 - 1090001100-2301E408K12102A-411061-162A202
							C-00056/0035 - 1090001100-2301E408K12102A-411111-162A202
C-00056/0036	REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD RURAL EN TECORIPA	COLORADA, LA	TECORIPA	CENTRO 1.000	PERSONAS 525	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		499,535.78	499,535.78	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		514,521.85	14,986.07	0.00	0.00		
							C-00056/0036 - 1090001100-2301E408K12102A-411061-162A208
							C-00056/0036 - 1090001100-2301E408K12102A-411111-162A208
C-00056/0037	TERMINACIÓN TOTAL DEL CENTRO ESTATAL DE VACUNAS EN HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CENTRO 1.000	PERSONAS 1,178,626	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		1,601,941.75	1,601,941.75	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		1,650,000.00	48,058.25	0.00	0.00		
							C-00056/0037 - 1090001100-2301E408K12102A-411061-162A207
							C-00056/0037 - 1090001100-2301E408K12102A-411111-162A207
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		13,907,584.62	13,907,584.62	0.00	0.00		
							Total Modalidad
						0	Obras
						22	

SS - ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS

C-99999/0644	ADQUISICIÓN DE 06 UNIDADES DE TRANSPORTE ADAPTADO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, EN APOYO A LOS MUNICIPIOS DE HEROICA CABORCA, EMPALME, ETCHOJOA, HUATABAMPO, ÁLAMOS Y VILLA JUÁREZ	VARIOS	VARIAS	UNIDAD 6	PERSONAS 1	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		14,014,444.53	14,014,444.53	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		14,014,444.53	14,014,444.53	0.00	0.00		
							Total Modalidad
						0	Obras
						1	
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		48,700,981.94	48,700,981.94	0.00	0.00		
							Total Dependencia
						0	Obras
						28	



Gobierno del
Estado de Sonora

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y
DESARROLLO URBANO



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros			

3D - APOYO A LA OPERACIÓN DEL SISTEMA ESTATAL HIDRÁULICO

C-00127/0001	REVESTIMIENTO CON CONCRETO DE CANALES EN UNIDADES DE RIEGO VARIOS		VARIOS		PERSONAS 825	0.00	100.00
	7,250,000.00	7,250,000.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00127/0002	CONSTRUCCIÓN DE PRESA DERIVADORA EN TRINCHERAS, SOBRE EL RIO MAGDALENA TRINCHERAS		TRINCHERAS		PERSONAS 99	0.00	0.00
	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00127/0003	CONSTRUCCIÓN DE GALERÍAS FILTRANTE PARA UNIDADES DE RIEGO VARIOS		VARIAS		PERSONAS 1,467	0.00	0.00
	1,532,412.21	1,532,412.21	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00127/0004	CONSTRUCCIÓN DE PRESA Y ZONA DE RIEGO BOCA DEL CAJÓN EN MOVAS ROSARIO		MOVAS		PERSONAS 650	0.00	0.00
	5,267,587.79	5,267,587.79	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00127/0005	PROYECTO EJECUTIVO PARA REHABILITACIÓN DE PRESA DERIVADORA BACERAC BACERAC		VARIAS		PERSONAS 715,061	0.00	0.00
	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00127/0006	PROYECTOS PARA LA MODERNIZACIÓN DE UNIDADES DE RIEGO VARIOS		VARIAS		PERSONAS 2,264	0.00	0.00
	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00	0.00	Total Modalidad	6	Obras
	0.00	0.00	0.00	0.00		0	

5C - ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS Y DE ESPARCIMIENTO

C-00053/0001	NC2-829. PROYECTO DE DESARROLLO TURÍSTICO PARA EL ESTADO DE SONORA (REHABILITACIÓN DE PLAYA PÚBLICA MIRAMAR) EN GUAYMAS	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	OBRA 1.000	PERSONAS 150,000	100.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	2,290,536.02	2,290,536.02	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	2,609,018.62	318,482.60	0.00	0.00			
C-00053/0007	CONSTRUCCIÓN DEL MUSEO DE BEISBOL EN EL ESTADIO SONORA. HERMOSILLO		HERMOSILLO		PERSONAS 715,061	0.00	100.00
	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			



Modalidad								Av. Físico %	Av. Finan. %
No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad			Meta	Beneficiario			
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal				
5C - ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS Y DE ESPARCIMIENTO									
C-00053/0008	MODERNIZACIÓN DEL MIRADOR ESCÉNICO DE SAN CARLOS.								
	GUAYMAS	SAN CARLOS (SAN CARLOS NUEVO GUAYMAS)				PERSONAS 1,741	0.00	0.00	
	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	C-00053/0008 - 1100000200-2201E207K003G1A-612252-165DM10				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00053/0009	1ERA. ETAPA DEL CENTRO INTERPRETATIVO DE LA PINTADA.								
	HERMOSILLO	PINTADA, LA (RESTAURANT)				PERSONAS 715,061	0.00	0.00	
	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	C-00053/0009 - 1100000200-2201E207K003G2A-612252-165DM07				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00053/0010	1ERA. ETAPA DE REHABILITACIÓN DE CENTRO RECREATIVO AGUA CALIENTE ACONCHI.								
	ACONCHI	ACONCHI				PERSONAS 56,756	0.00	0.00	
	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	C-00053/0010 - 1100000200-2201E207K003G3A-612252-165DM05				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00053/0011	1ERA. ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DEL MUSEO DE LA MINERÍA.								
	HERMOSILLO	HERMOSILLO				PERSONAS 56,756	0.00	0.00	
	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00	C-00053/0011 - 1100000200-2201E207K003G4A-612252-165DM07				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00053/0012	CONSTRUCCIÓN DE ESCOLLERA (ROMPEOLAS) PARA PUERTO DE ORIGEN O HOME PORT.								
	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO				PERSONAS 506,000	0.00	0.00	
	200,000,000.00	200,000,000.00	0.00	0.00	C-00053/0012 - 1100000200-2201E207K003G5A-612252-165FT01				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00053/0013	CONSTRUCCIÓN DE MUELLE DE ATRAQUE PARA EL PUERTO DE ORIGEN HOME PORT.								
	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO			PROGRAMA 1.000	PERSONAS 2,662,492	0.00	0.00	
	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	0.00	C-00053/0013 - 1100000200-2201E207K003G6A-612252-165FT01				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00053/0014	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE, PLAYA Y BALNEARIO KINO MÁGICO (ETAPA 1) EN LA COMISARÍA DE BAHÍA DE KINO EN HERMOSILLO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA								
	HERMOSILLO	BAHÍA KINO			OBRA 1.000	ALUMNO 300,000	27.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00053/0014 - 1100000200-3701E306K05101A-211012-162A207				
	20,816.40	20,816.40	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00053/0014 - 1100000200-3701E306K05101A-375012-162A207				
	36,916.40	16,100.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00053/0014 - 1100000200-3701E306K05101A-375022-162A207				
	52,616.40	15,700.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00053/0014 - 1100000200-3701E306K05101A-612092-162A207				
	26,936,874.14	26,884,257.74	0.00	0.00					
C-00093/0021	CONSTRUCCIÓN DE CARRIL DE DESACELERACIÓN Y ACELERACIÓN EN EL PARADOR TURÍSTICO YAQUI								
	CAJEME	LOMA DE GUAMÚCHIL			METRO CUADRADO 2100.000	PERSONAS 100,000	40.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00093/0021 - 1100000200-3701E306K05101A-121012-155GL11				
	32,720.79	32,720.79	0.00	0.00					



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00093/0021 - 1100000200-3701E306K05101A-212012-155GL11		
	33,939.00	1,218.21	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00093/0021 - 1100000200-3701E306K05101A-261012-155GL11		
	44,345.00	10,406.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00093/0021 - 1100000200-3701E306K05101A-375012-155GL11		
	52,995.00	8,650.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00093/0021 - 1100000200-3701E306K05101A-375022-155GL11		
	55,695.00	2,700.00	0.00	0.00			
	340,000,000.00	340,000,000.00	0.00	0.00	Total Modalidad	7	Obras
	29,601,587.76	29,601,587.76	0.00	0.00		3	

5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN

C-00057/0008	CENTRO DE INNOVACIÓN AEROSPAECIAL EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE HERMOSILLO (ITH) 1RA. ETAPA	HERMOSILLO	HERMOSILLO		PERSONAS 715,061	0.00	100.00
	45,000,000.00	45,000,000.00	0.00	0.00	C-00057/0008 - 1100000200-2201E404K003HAA-622232-165AC07		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00064/0039	REMODELACIÓN DE BIBLIOTECA EN UNIDAD NAVOJOA CAMPUS SUR (ITSON) (TERMINACIÓN)	NAVOJOA	NAVOJOA	OBRA 1.000	PERSONAS 800	100.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00064/0039 - 1100000200-2503E404K03105N-612172-161A012		
	969,180.78	969,180.78	0.00	0.00			
C-00064/0040	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASTO ARTIFICIAL PARA CANCHA DE FUTBOL SOCCER EN UNIDAD NAVOJOA CAMPUS SUR (ITSON) (TERMINACIÓN)	NAVOJOA	NAVOJOA	OBRA 1.000	PERSONAS 800	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00064/0040 - 1100000200-2503E404K03105N-612172-161A012		
	1,407,065.33	1,407,065.33	0.00	0.00			
C-00064/0041	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE HANDBALL PARA UNIDAD NAVOJOA CAMPUS SUR (ITSON) (TERMINACIÓN)	NAVOJOA	NAVOJOA	OBRA 1.000	PERSONAS 800	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00064/0041 - 1100000200-2503E404K03105N-612172-161A012		
	1,508.40	1,508.40	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00064/0041 - 1100000200-2503E404K03105N-612172-162A212		
	160,373.50	158,865.10	0.00	0.00			
C-00055/0013	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN CENDI NO. 5	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1.000	ALUMNO 40	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0013 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A207		
	203,685.00	203,685.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0013 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A207		
	209,796.00	6,111.00	0.00	0.00			
C-00055/0014	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN JARDÍN DE NIÑOS "PRIMEROS PASOS"	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1.000	ALUMNO 157	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0014 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A207		
	285,497.00	285,497.00	0.00	0.00			



Modalidad								Av. Físico %	Av. Finan. %
No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad			Meta	Beneficiario			
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0014 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A207				
	294,062.00	8,565.00	0.00	0.00					
C-00055/0015	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN JARDÍN DE NIÑOS "GANDHI"	HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	126			
	357,673.00	357,673.00	0.00	0.00	C-00055/0015 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A207				
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0015 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A207				
	368,403.00	10,730.00	0.00	0.00					
C-00055/0016	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN JARDÍN DE NIÑOS "SYLVIA MUNGUÍA LLANES"	HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	141			
	347,741.00	347,741.00	0.00	0.00	C-00055/0016 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A207				
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0016 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A207				
	358,173.00	10,432.00	0.00	0.00					
C-00055/0017	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN JARDÍN DE NIÑOS "PLATÓN"	HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	206			
	218,154.00	218,154.00	0.00	0.00	C-00055/0017 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A207				
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0017 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A207				
	224,699.00	6,545.00	0.00	0.00					
C-00055/0018	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN JARDÍN DE NIÑOS "MARGARITA GÓMEZ PALACIO MUÑOZ"	HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	220			
	776,364.00	776,364.00	0.00	0.00	C-00055/0018 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A207				
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0018 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A207				
	799,655.00	23,291.00	0.00	0.00					
C-00055/0019	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN JARDÍN DE NIÑOS "JOSÉ MARÍA MORELOS"	HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	188			
	359,240.00	359,240.00	0.00	0.00	C-00055/0019 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A207				
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0019 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A207				
	370,017.00	10,777.00	0.00	0.00					
C-00055/0020	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN JARDÍN DE NIÑOS "MARÍA TERESA P. DE MORENO"	HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	158			
	720,172.00	720,172.00	0.00	0.00	C-00055/0020 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A207				
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0020 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A207				
	741,777.00	21,605.00	0.00	0.00					



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:		Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal	
Devengado:		Total	Estatad	Federal	Otros		

5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN

C-00055/0021	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN JARDÍN DE NIÑOS "LORETO ENCINAS DE AVILÉS"	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1.000	ALUMNO 208	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		129,310.00	129,310.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		133,189.00	3,879.00	0.00	0.00		
C-00055/0022	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN JARDÍN DE NIÑOS "FÉLIX LÓPEZ DE VEGA"	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)	OBRA 1.000	ALUMNO 112	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		488,199.00	488,199.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		502,845.00	14,646.00	0.00	0.00		
C-00055/0023	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN JARDÍN DE NIÑOS "GLORIA RODRÍGUEZ ELIZARRARÁS"	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)	OBRA 1.000	ALUMNO 113	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		428,513.00	428,513.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		441,368.00	12,855.00	0.00	0.00		
C-00055/0024	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN JARDÍN DE NIÑOS "MANUEL GUTIÉRREZ NÁJERA"	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1.000	ALUMNO 32	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		312,404.00	312,404.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		321,776.00	9,372.00	0.00	0.00		
C-00055/0025	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN JARDÍN DE NIÑOS "TOMAS GRIJALVA DÁVILA"	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1.000	ALUMNO 124	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		579,854.00	579,854.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		597,250.00	17,396.00	0.00	0.00		
C-00055/0026	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN JARDÍN DE NIÑOS "ROSALÍA MORALES DUARTE"	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1.000	ALUMNO 146	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		200,421.00	200,421.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		206,434.00	6,013.00	0.00	0.00		



Modalidad								Av. Físico %	Av. Finan. %
No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad			Meta	Beneficiario			
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN									
C-00055/0027	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN JARDÍN DE NIÑOS "ALAMITO"								
	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA			OBRA 1.000	ALUMNO 224	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0027 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A204				
	1,004,046.00	1,004,046.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0027 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A204				
	1,034,167.00	30,121.00	0.00	0.00					
C-00055/0028	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN JARDÍN DE NIÑOS GENERAL PEDRO GARCÍA CONDE								
	ARIZPE	ARIZPE			OBRA 1.000	ALUMNO 66	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0028 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A205				
	742,259.00	742,259.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0028 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A205				
	764,527.00	22,268.00	0.00	0.00					
C-00055/0029	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN JARDÍN DE NIÑOS "IGNACIO ZARAGOZA"								
	BACERAC	BACERAC			OBRA 1.000	ALUMNO 35	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0029 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A206				
	274,480.00	274,480.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0029 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A206				
	282,714.00	8,234.00	0.00	0.00					
C-00055/0030	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN JARDÍN DE NIÑOS "RAMÓN LÓPEZ VELARDE"								
	BÁCUM	BÁCUM			OBRA 1.000	ALUMNO 100	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0030 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A210				
	795,967.00	795,967.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0030 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A210				
	819,846.00	23,879.00	0.00	0.00					
C-00055/0031	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN JARDÍN DE NIÑOS "FRANCISCO JAVIER MINA"								
	BÁCUM	FRANCISCO JAVIER MINA (CAMPO 60)			OBRA 1.000	ALUMNO 100	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0031 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A210				
	128,668.00	128,668.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0031 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A210				
	132,528.00	3,860.00	0.00	0.00					
C-00055/0032	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN JARDÍN DE "NIÑOS REVOLUCIÓN"								
	ETCHOJOA	BACAME NUEVO			OBRA 1.000	ALUMNO 97	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0032 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A212				
	939,682.00	939,682.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0032 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A212				
	967,872.00	28,190.00	0.00	0.00					



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
	Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros		
	Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros		
						Clave Presupuestal	

5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN

C-00055/0033	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN JARDÍN DE NIÑOS "ARNOLD GESSEL"	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1.000	ALUMNO 247	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		335,739.00	335,739.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		345,811.00	10,072.00	0.00	0.00		
						C-00055/0033 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A207	
						C-00055/0033 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A207	
C-00055/0034	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN JARDÍN DE NIÑOS "LEÓN FELIPE"	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1.000	ALUMNO 76	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		83,967.00	83,967.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		86,486.00	2,519.00	0.00	0.00		
						C-00055/0034 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A207	
						C-00055/0034 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A207	
C-00055/0035	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN JARDÍN DE NIÑOS "BERNARDINO DE SAHAGÚN"	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1.000	ALUMNO 101	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		399,999.00	399,999.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		411,999.00	12,000.00	0.00	0.00		
						C-00055/0035 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A207	
						C-00055/0035 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A207	
C-00055/0036	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN JARDÍN DE NIÑOS "SEVERIANO TALAMANTE"	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)	OBRA 1.000	ALUMNO 142	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		381,978.00	381,978.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		393,437.00	11,459.00	0.00	0.00		
						C-00055/0036 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A211	
						C-00055/0036 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A211	
C-00055/0037	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN JARDÍN DE NIÑOS "GUSTAVO ADOLFO BECKER"	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1.000	ALUMNO 155	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		326,238.00	326,238.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		336,025.00	9,787.00	0.00	0.00		
						C-00055/0037 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A207	
						C-00055/0037 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A207	
C-00055/0038	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN JARDÍN DE NIÑOS "MERCEDES FÉLIX"	HUÉPAC	HUÉPAC	OBRA 1.000	ALUMNO 33	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		425,139.00	425,139.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		437,893.00	12,754.00	0.00	0.00		
						C-00055/0038 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A205	
						C-00055/0038 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A205	



Modalidad								Av. Físico %	Av. Finan. %
No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad			Meta	Beneficiario			
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal				
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros					
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN									
C-00055/0039	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN JARDÍN DE NIÑOS "BENITO PÉREZ GALDÓS"								
	NAVOJOA	NAVOJOA			OBRA 1.000	ALUMNO 102	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0039 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A212				
	887,333.00	887,333.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0039 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A212				
	913,953.00	26,620.00	0.00	0.00					
C-00055/0040	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN JARDÍN DE NIÑOS MÁRTIRES DE SAN IGNACIO RÍO MUERTO								
	SAN IGNACIO RÍO MUERTO	SAN IGNACIO RÍO MUERTO			OBRA 1.000	ALUMNO 97	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0040 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A210				
	284,103.00	284,103.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0040 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A210				
	292,626.00	8,523.00	0.00	0.00					
C-00055/0041	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN JARDÍN DE NIÑOS "CARLOTA ESPINOZA ORTIZ"								
	CARBÓ	CARBÓ			OBRA 1.000	ALUMNO 80	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0041 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A205				
	51,693.00	51,693.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0041 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A205				
	53,244.00	1,551.00	0.00	0.00					
C-00055/0042	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA "ERNESTO LÓPEZ RIESGO"								
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA 1.000	ALUMNO 507	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0042 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A207				
	357,530.00	357,530.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0042 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A207				
	368,256.00	10,726.00	0.00	0.00					
C-00055/0043	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA "SEBASTIÁN ARVAYO ARVAYO"								
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA 1.000	ALUMNO 441	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0043 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A207				
	213,721.00	213,721.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0043 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A207				
	220,133.00	6,412.00	0.00	0.00					
C-00055/0044	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA "PROFESOR ROSALÍO E. MORENO"								
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA 1.000	ALUMNO 639	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0044 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A207				
	416,858.00	416,858.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0044 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A207				
	429,364.00	12,506.00	0.00	0.00					



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
	Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros		
	Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros		
						Clave Presupuestal	

5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN

C-00055/0045	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA "GUSTAVO ADOLFO URUCHURTU"	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1.000	ALUMNO 545	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		339,278.00	339,278.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		349,456.00	10,178.00	0.00	0.00		
						C-00055/0045 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A207	
						C-00055/0045 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A207	
C-00055/0046	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA "BERNARDO RIVERA RODRÍGUEZ"	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1.000	ALUMNO 359	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		217,082.00	217,082.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		223,594.00	6,512.00	0.00	0.00		
						C-00055/0046 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A207	
						C-00055/0046 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A207	
C-00055/0047	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA "PLAN DE AGUA PRIETA"	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	OBRA 1.000	ALUMNO 299	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		580,840.00	580,840.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		598,265.00	17,425.00	0.00	0.00		
						C-00055/0047 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A204	
						C-00055/0047 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A204	
C-00055/0048	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO LEYVA DURAZO"	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	OBRA 1.000	ALUMNO 195	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		633,724.00	633,724.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		652,736.00	19,012.00	0.00	0.00		
						C-00055/0048 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A204	
						C-00055/0048 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A204	
C-00055/0049	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA "ELPIDIO GONZÁLEZ DUARTE"	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	OBRA 1.000	ALUMNO 216	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		249,846.00	249,846.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		257,341.00	7,495.00	0.00	0.00		
						C-00055/0049 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A204	
						C-00055/0049 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A204	
C-00055/0050	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA "GENERAL VICENTE GUERRERO"	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	OBRA 1.000	ALUMNO 284	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		816,055.00	816,055.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		840,537.00	24,482.00	0.00	0.00		
						C-00055/0050 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A204	
						C-00055/0050 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A204	



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:		Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal	
Devengado:		Total	Estatad	Federal	Otros		

5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN

C-00055/0051	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ EN TARACHI, ARIVECHI	ARIVECHI	ARIVECHI	OBRA 1.000	ALUMNO 46	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		398,663.00	398,663.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		410,623.00	11,960.00	0.00	0.00		
C-00055/0052	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA "JOSÉ ANTONIO VILLA" BANÁMACHI	BANÁMACHI	BANÁMACHI	OBRA 1.000	ALUMNO 144	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		617,408.00	617,408.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		635,930.00	18,522.00	0.00	0.00		
C-00055/0053	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA "MARGARITA MAZA DE JUÁREZ" BENITO JUÁREZ	BENITO JUÁREZ	VILLA JUÁREZ (IRRIGACIÓN)	OBRA 1.000	ALUMNO 113	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		3,087,127.00	3,087,127.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		3,179,741.00	92,614.00	0.00	0.00		
C-00055/0054	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA UNIDAD "FORD NO. 10" CABORCA	CABORCA	HEROICA CABORCA	OBRA 1.000	ALUMNO 307	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		601,326.00	601,326.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		619,366.00	18,040.00	0.00	0.00		
C-00055/0055	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA "CLUB DE LEONES" CAJEME	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)	OBRA 1.000	ALUMNO 413	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		440,821.00	440,821.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		454,046.00	13,225.00	0.00	0.00		
C-00055/0056	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL "LUCIO BLANCO" CAJEME	CAJEME	ESPERANZA	OBRA 1.000	ALUMNO 166	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		1,417,923.00	1,417,923.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		1,460,461.00	42,538.00	0.00	0.00		



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:		Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal	
Devengado:		Total	Estatad	Federal	Otros		

5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN

C-00055/0057	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUÁREZ"	CAJEME	FRANCISCO VILLA	OBRA 1.000	ALUMNO 161	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		1,219,759.00	1,219,759.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		1,256,352.00	36,593.00	0.00	0.00		
C-00055/0058	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA "GRAL. LÁZARO CÁRDENAS"	ETCHOJOA	MAYOCAHUI	OBRA 1.000	ALUMNO 47	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		369,020.00	369,020.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		380,091.00	11,071.00	0.00	0.00		
C-00055/0059	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA "ESTADO DE OAXACA"	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1.000	ALUMNO 328	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		63,264.00	63,264.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		65,162.00	1,898.00	0.00	0.00		
C-00055/0060	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA "RAFAEL SANTA CRUZ REYES"	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1.000	ALUMNO 719	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		266,046.00	266,046.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		274,027.00	7,981.00	0.00	0.00		
C-00055/0061	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA "GUADALUPE VICTORIA"	SAN FELIPE DE JESÚS	SAN FELIPE DE JESÚS	OBRA 1.000	ALUMNO 35	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		198,568.00	198,568.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		204,525.00	5,957.00	0.00	0.00		
C-00055/0062	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA "RAFAEL D. FIERROS"	VILLA HIDALGO	VILLA HIDALGO	OBRA 1.000	ALUMNO 159	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		3,258,971.00	3,258,971.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		3,356,740.00	97,769.00	0.00	0.00		



Modalidad								Av. Físico %	Av. Finan. %
No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad			Meta	Beneficiario			
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal				
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros					
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN									
C-00055/0063	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA "PROF. ENRIQUE GARCÍA SÁNCHEZ"	HERMOSILLO	HERMOSILLO		OBRA 1.000	ALUMNO 531	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0063 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A207				
	565,895.00	565,895.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0063 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A207				
	582,872.00	16,977.00	0.00	0.00					
C-00055/0064	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA "LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA"	HERMOSILLO	HERMOSILLO		OBRA 1.000	ALUMNO 396	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0064 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A207				
	321,152.00	321,152.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0064 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A207				
	330,787.00	9,635.00	0.00	0.00					
C-00055/0065	CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN Y ALIMENTADORES ELÉCTRICOS EN ESCUELA PRIMARIA RAFAEL D. FIERROS	VILLA HIDALGO	VILLA HIDALGO		OBRA 1.000	ALUMNO 159	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0065 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A206				
	696,155.00	696,155.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0065 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A206				
	717,040.00	20,885.00	0.00	0.00					
C-00055/0066	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA "CLUB 20-30"	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)		OBRA 1.000	ALUMNO 271	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0066 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A211				
	465,009.00	465,009.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0066 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A211				
	478,959.00	13,950.00	0.00	0.00					
C-00055/0067	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA "ESCUADRÓN 201"	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)		OBRA 1.000	ALUMNO 335	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0067 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A211				
	745,835.00	745,835.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0067 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A211				
	768,210.00	22,375.00	0.00	0.00					
C-00055/0068	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA "PROFA. ZOILA REYNA DE PALAFOX"	HERMOSILLO	HERMOSILLO		OBRA 1.000	ALUMNO 393	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0068 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A207				
	1,254,247.00	1,254,247.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0068 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A207				
	1,291,874.00	37,627.00	0.00	0.00					



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			

5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN

C-00055/0069	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO ZARAGOZA"	HUATABAMPO	LOMA DE MORONCÁRIT	OBRA 1.000	ALUMNO 56	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		68,645.00	68,645.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		70,704.00	2,059.00	0.00	0.00		
C-00055/0070	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA "GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES"	HUATABAMPO	INSURGENTES (INSURGENTES DE PUEBLO YAQUI)	OBRA 1.000	ALUMNO 39	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		337,073.00	337,073.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		347,185.00	10,112.00	0.00	0.00		
C-00055/0071	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA EN COBACHI, LA COLORADA"	COLORADA, LA	COLORADA, LA	OBRA 1.000	ALUMNO 45	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		145,094.00	145,094.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		149,447.00	4,353.00	0.00	0.00		
C-00055/0072	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA "GENERAL LÁZARO CÁRDENAS"	NAVOJOA	MEZQUITAL DE BUIYACUSI	OBRA 1.000	ALUMNO 106	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		365,247.00	365,247.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		376,204.00	10,957.00	0.00	0.00		
C-00055/0073	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA "NIÑOS HÉROES"	OPODEPE	OPODEPE	OBRA 1.000	ALUMNO 29	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		329,452.00	329,452.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		339,336.00	9,884.00	0.00	0.00		
C-00055/0074	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA "GILDARDO F. AVILÉS"	OPODEPE	QUEROBABI	OBRA 1.000	ALUMNO 119	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		41,524.00	41,524.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		42,770.00	1,246.00	0.00	0.00		



Modalidad No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros		

5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN

C-00055/0075	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA "EUSEBIO FRANCISCO KINO"	OPODEPE	QUEROBABI	OBRA 1.000	ALUMNO 103	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		273,699.00	273,699.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		281,910.00	8,211.00	0.00	0.00		
							C-00055/0075 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A205
							C-00055/0075 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A205
C-00055/0076	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA "AMADO NERVO"	OQUITOA	OQUITOA	OBRA 1.000	ALUMNO 34	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		786,837.00	786,837.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		810,442.00	23,605.00	0.00	0.00		
							C-00055/0076 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A202
							C-00055/0076 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A202
C-00055/0077	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA "VENUSTIANO CARRANZA"	SAN IGNACIO RÍO MUERTO	SAN IGNACIO RÍO MUERTO	OBRA 1.000	ALUMNO 145	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		1,005,236.00	1,005,236.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		1,035,393.00	30,157.00	0.00	0.00		
							C-00055/0077 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A210
							C-00055/0077 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A210
C-00055/0078	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA "ESCUADRÓN 201"	SAN IGNACIO RÍO MUERTO	POLVORÓN, EL	OBRA 1.000	ALUMNO 53	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		242,438.00	242,438.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		249,711.00	7,273.00	0.00	0.00		
							C-00055/0078 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A210
							C-00055/0078 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A210
C-00055/0079	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA "PLAN DE AYALA"	SAN IGNACIO RÍO MUERTO	SINGAPUR	OBRA 1.000	ALUMNO 52	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		258,869.00	258,869.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		266,635.00	7,766.00	0.00	0.00		
							C-00055/0079 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A210
							C-00055/0079 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A210
C-00055/0080	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA "JOSÉ MARÍA MORELOS"	SAN IGNACIO RÍO MUERTO	BACHOMOBAMPO	OBRA 1.000	ALUMNO 32	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		516,137.00	516,137.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		531,621.00	15,484.00	0.00	0.00		
							C-00055/0080 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A210
							C-00055/0080 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A210



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
	Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros		
	Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros		
						Clave Presupuestal	

5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN

C-00055/0081	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUÁREZ GARCÍA"	COLORADA, LA	TECORIPA	OBRA 1.000	ALUMNO 68	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		193,665.00	193,665.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		199,475.00	5,810.00	0.00	0.00		
						C-00055/0081 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A208	
						C-00055/0081 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A208	
C-00055/0082	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN TELESECUNDARIA NO. 31	ÁLAMOS	ADUANA, LA	OBRA 1.000	ALUMNO 19	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		950,367.00	950,367.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		978,878.00	28,511.00	0.00	0.00		
						C-00055/0082 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A212	
						C-00055/0082 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A212	
C-00055/0083	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN TELESECUNDARIA NO. 13	ÁLAMOS	ADUANA, LA	OBRA 1.000	ALUMNO 19	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		729,399.00	729,399.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		751,281.00	21,882.00	0.00	0.00		
						C-00055/0083 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A210	
						C-00055/0083 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A210	
C-00055/0084	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN TELESECUNDARIA NO. 290	CABORCA	ADOLFO ORIBE DE ALBA	OBRA 1.000	ALUMNO 61	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		792,592.00	792,592.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		816,370.00	23,778.00	0.00	0.00		
						C-00055/0084 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A202	
						C-00055/0084 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A202	
C-00055/0085	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN SECUNDARIA "MOISÉS SÁENZ"	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)	OBRA 1.000	ALUMNO 1,136	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		601,698.00	601,698.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		619,749.00	18,051.00	0.00	0.00		
						C-00055/0085 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A211	
						C-00055/0085 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A211	
C-00055/0086	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN SECUNDARIA GENERAL "LIBERALES DE REFORMA"	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)	OBRA 1.000	ALUMNO 677	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		2,652,077.00	2,652,077.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		2,731,639.00	79,562.00	0.00	0.00		
						C-00055/0086 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A211	
						C-00055/0086 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A211	



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
	Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros		
	Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal	

5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN

C-00055/0087	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN SECUNDARIA GENERAL "JUAN ESCUTIA"	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1.000	ALUMNO 73	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		404,676.00	404,676.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		416,816.00	12,140.00	0.00	0.00		
						C-00055/0087 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A207	
						C-00055/0087 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A207	
C-00055/0088	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN SECUNDARIA TÉCNICA NO. 74	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1.000	ALUMNO 844	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		374,454.00	374,454.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		385,688.00	11,234.00	0.00	0.00		
						C-00055/0088 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A207	
						C-00055/0088 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A207	
C-00055/0089	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN TELESECUNDARIA NO. 260	HERMOSILLO	PUNTA CHUECA	OBRA 1.000	ALUMNO 45	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		84,645.00	84,645.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		87,184.00	2,539.00	0.00	0.00		
						C-00055/0089 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A207	
						C-00055/0089 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A207	
C-00055/0090	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN SECUNDARIA TÉCNICA NO. 17	HUÉPAC	HUÉPAC	OBRA 1.000	ALUMNO 245	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		590,273.00	590,273.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		607,981.00	17,708.00	0.00	0.00		
						C-00055/0090 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A205	
						C-00055/0090 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A205	
C-00055/0091	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN SECUNDARIA TÉCNICA NO. 33	RAYÓN	RAYÓN	OBRA 1.000	ALUMNO 68	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		495,649.00	495,649.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		510,518.00	14,869.00	0.00	0.00		
						C-00055/0091 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A205	
						C-00055/0091 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A205	
C-00055/0092	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN SECUNDARIA TÉCNICA NO. 31	SAN IGNACIO RÍO MUERTO	SAN IGNACIO RÍO MUERTO	OBRA 1.000	ALUMNO 212	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		678,111.00	678,111.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		698,454.00	20,343.00	0.00	0.00		
						C-00055/0092 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A210	
						C-00055/0092 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A210	



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			

5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN

C-00055/0093	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN CAM NÚM. 41	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1.000	ALUMNO 64	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		605,932.00	605,932.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		624,110.00	18,178.00	0.00	0.00		
							C-00055/0093 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A207
							C-00055/0093 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A207
C-00055/0094	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN CAM 57	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1.000	ALUMNO 75	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		83,505.00	83,505.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		86,010.00	2,505.00	0.00	0.00		
							C-00055/0094 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A207
							C-00055/0094 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A207
C-00055/0095	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN CAME 16 "PROF. LUIS EDGARDO AINZA CANIZARES"	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1.000	ALUMNO 89	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		569,911.00	569,911.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		587,008.00	17,097.00	0.00	0.00		
							C-00055/0095 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A207
							C-00055/0095 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A207
C-00055/0096	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN JARDÍN DE NIÑOS "RENACIMIENTO"	NACAZARI DE GARCÍA	NACAZARI DE GARCÍA	OBRA 1.000	ALUMNO 121	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		753,471.00	753,471.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		776,075.00	22,604.00	0.00	0.00		
							C-00055/0096 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A204
							C-00055/0096 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A204
C-00055/0097	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN JARDÍN DE NIÑOS "IGNACIA E DE AMANTE"	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1.000	PERSONAS 96	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		243,044.00	243,044.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		250,335.00	7,291.00	0.00	0.00		
							C-00055/0097 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A207
							C-00055/0097 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A207
C-00055/0098	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN JARDÍN DE NIÑOS "CATALINA L. DE SALCIDO"	URES	URES	OBRA 1.000	ALUMNO 103	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		412,845.00	412,845.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		425,230.00	12,385.00	0.00	0.00		
							C-00055/0098 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A205
							C-00055/0098 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A205



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
	Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros		
	Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal	

5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN

C-00055/0099	REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DEL PLANTEL EN JARDÍN DE NIÑOS "JEAN HENRY DUNAT"	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	OBRA 1.000	ALUMNO 212	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		477,984.00	477,984.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		492,324.00	14,340.00	0.00	0.00		
						C-00055/0099 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A204	
						C-00055/0099 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A204	
C-00055/0100	REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DEL PLANTEL EN JARDÍN DE NIÑOS "BENITO JUÁREZ"	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1.000	ALUMNO 85	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		1,211,277.00	1,211,277.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		1,247,615.00	36,338.00	0.00	0.00		
						C-00055/0100 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A207	
						C-00055/0100 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A207	
C-00055/0101	REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DEL PLANTEL EN JARDÍN DE NIÑOS "MARÍA ELENA CHANES"	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	OBRA 1.000	ALUMNO 69	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		750,466.00	750,466.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		772,980.00	22,514.00	0.00	0.00		
						C-00055/0101 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A210	
						C-00055/0101 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A210	
C-00055/0102	REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DEL PLANTEL EN JARDÍN DE NIÑOS "MARÍA LUISA ALCOTT"	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	OBRA 1.000	ALUMNO 136	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		471,948.00	471,948.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		486,106.00	14,158.00	0.00	0.00		
						C-00055/0102 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A210	
						C-00055/0102 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A210	
C-00055/0103	REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DEL PLANTEL EN JARDÍN DE NIÑOS "MARÍA ELENA ARBALLO PIÑUELAS"	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	OBRA 1.000	ALUMNO 159	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		644,966.00	644,966.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		664,315.00	19,349.00	0.00	0.00		
						C-00055/0103 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A210	
						C-00055/0103 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A210	
C-00055/0104	REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DEL PLANTEL EN JARDÍN DE NIÑOS "MÁRTIRES DE SAN IGNACIO RÍO MUERTO"	SAN IGNACIO RÍO MUERTO	SAN IGNACIO RÍO MUERTO	OBRA 1.000	ALUMNO 97	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		798,666.00	798,666.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		822,626.00	23,960.00	0.00	0.00		
						C-00055/0104 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A210	
						C-00055/0104 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A210	



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:		Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal	
Devengado:		Total	Estatal	Federal	Otros		

5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN

C-00055/0105	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA "MAXIMILIANO R. LÓPEZ"	CAJEME	CUAUHTÉMOC (CAMPO 5)	OBRA 1.000	ALUMNO 106	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		1,706,718.00	1,706,718.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		1,757,920.00	51,202.00	0.00	0.00		
C-00055/0106	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA "MELCHOR OCAMPO"	CANANEA	CANANEA	OBRA 1.000	ALUMNO 161	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		568,919.00	568,919.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		585,987.00	17,068.00	0.00	0.00		
C-00055/0107	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO"	CANANEA	CANANEA	OBRA 1.000	ALUMNO 144	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		442,283.00	442,283.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		455,551.00	13,268.00	0.00	0.00		
C-00055/0108	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL "ESTEBAN BACA CALDERÓN"	CANANEA	CANANEA	OBRA 1.000	ALUMNO 159	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		1,146,257.00	1,146,257.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		1,180,645.00	34,388.00	0.00	0.00		
C-00055/0109	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA HERMANOS "FLORES MAGÓN"	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1.000	ALUMNO 379	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		111,056.00	111,056.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		114,388.00	3,332.00	0.00	0.00		
C-00055/0110	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA "JUAN G. CABRAL"	SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	OBRA 1.000	ALUMNO 379	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		88,175.00	88,175.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		90,820.00	2,645.00	0.00	0.00		



Modalidad								Av. Físico	Av. Finan.
No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad			Meta	Beneficiario	%	%	
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN									
C-00055/0111	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA "CLUB DE LEONES"	SAN LUIS RÍO COLORADO			OBRA 1.000	ALUMNO 116	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0111 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A201				
	86,455.00	86,455.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0111 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A201				
	89,049.00	2,594.00	0.00	0.00					
C-00055/0112	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA"	SAN LUIS RÍO COLORADO			OBRA 1.000	ALUMNO 397	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0112 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A201				
	145,636.00	145,636.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0112 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A201				
	150,005.00	4,369.00	0.00	0.00					
C-00055/0113	REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA "ÁLVARO OBREGÓN "	PUEBLO DE ÁLAMOS			OBRA 1.000	ALUMNO 31	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0113 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A205				
	118,107.00	118,107.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0113 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A205				
	121,650.00	3,543.00	0.00	0.00					
C-00055/0114	REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA "AMADO NERVO"	TEPACHE			OBRA 1.000	ALUMNO 127	0.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0114 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A206				
	589,656.00	589,656.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0114 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A206				
	607,346.00	17,690.00	0.00	0.00					
C-00055/0115	REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA "HERIBERTO R. SILVA 2"	SAN LUIS RÍO COLORADO			OBRA 1.000	ALUMNO 330	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0115 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A201				
	1,022,321.00	1,022,321.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0115 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A201				
	1,052,991.00	30,670.00	0.00	0.00					
C-00055/0116	REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA "20 DE NOVIEMBRE"	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)			OBRA 1.000	ALUMNO 159	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0116 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A211				
	2,629,879.00	2,629,879.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0116 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A211				
	2,708,775.00	78,896.00	0.00	0.00					



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
	Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros		
	Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal	

5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN

C-00055/0117	REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA CAPITÁN LORENZO RODRÍGUEZ"	CABORCA	HEROICA CABORCA	OBRA 1.000	ALUMNO 197	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		510,613.00	510,613.00	0.00	0.00		C-00055/0117 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A202
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		525,931.00	15,318.00	0.00	0.00		C-00055/0117 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A202
C-00055/0118	REHABILITACIÓN GENERAL DE USAER NO. 214 EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL ESTEBAN BACA CALDERÓN"	CANANEA	CANANEA	OBRA 1.000	ALUMNO 104	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		207,392.00	207,392.00	0.00	0.00		C-00055/0118 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A204
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		213,614.00	6,222.00	0.00	0.00		C-00055/0118 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A204
C-00055/0119	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN SECUNDARIA TÉCNICA NO. 8	CAJEME	TREINTA Y UNO DE OCTUBRE	OBRA 1.000	ALUMNO 126	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		3,490,266.00	3,490,266.00	0.00	0.00		C-00055/0119 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A211
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		3,594,974.00	104,708.00	0.00	0.00		C-00055/0119 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A211
C-00055/0120	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN SECUNDARIA "JOSÉ VASCONCELOS"	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1.000	ALUMNO 935	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		148,858.00	148,858.00	0.00	0.00		C-00055/0120 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A207
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		153,324.00	4,466.00	0.00	0.00		C-00055/0120 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A207
C-00055/0121	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN SECUNDARIA "PROFESOR RAFAEL N. VARELA"	CUMPAS	CUMPAS	OBRA 1.000	ALUMNO 170	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		724,797.00	724,797.00	0.00	0.00		C-00055/0121 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A206
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		746,541.00	21,744.00	0.00	0.00		C-00055/0121 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A206
C-00055/0122	REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DEL PLANTEL EN TELESECUNDARIA NO. 275	CAJEME	KILÓMETRO 9 (EL PUEBLITO)	OBRA 1.000	PERSONAS 37	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		293,208.00	293,208.00	0.00	0.00		C-00055/0122 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A211
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		302,004.00	8,796.00	0.00	0.00		C-00055/0122 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A211



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:		Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal	
Devengado:		Total	Estatad	Federal	Otros		

5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN

C-00055/0123	REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DEL PLANTEL EN TELESECUNDARIA NO.278	CAJEME	PUENTE DE PICOS	OBRA 1.000	ALUMNO 40	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		192,808.00	192,808.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		198,592.00	5,784.00	0.00	0.00		
							C-00055/0123 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A211
							C-00055/0123 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A211
C-00055/0124	REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DEL PLANTEL EN TELESECUNDARIA NO. 145	CAJEME	FRANCISCO VILLA	OBRA 1.000	ALUMNO 56	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		503,978.00	503,978.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		519,097.00	15,119.00	0.00	0.00		
							C-00055/0124 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A211
							C-00055/0124 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A211
C-00055/0125	REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DEL PLANTEL EN SECUNDARIA "MARÍA MAGDALENA SPÍNDOLA"	CAJEME	PROVIDENCIA	OBRA 1.000	ALUMNO 488	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		924,649.00	924,649.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		952,388.00	27,739.00	0.00	0.00		
							C-00055/0125 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A211
							C-00055/0125 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A211
C-00055/0126	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN CAM NO. 45	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	OBRA 1.000	ALUMNO 55	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		1,343,137.00	1,343,137.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		1,383,431.00	40,294.00	0.00	0.00		
							C-00055/0126 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A210
							C-00055/0126 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A210
C-00055/0127	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN CENDI "ANITA ELÍAS"	NOGALES	HEROICA NOGALES	OBRA 1.000	ALUMNO 23	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		329,199.00	329,199.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		339,075.00	9,876.00	0.00	0.00		
							C-00055/0127 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A203
							C-00055/0127 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A203
C-00055/0128	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN JARDÍN DE NIÑOS "JOSÉ ROSAS MORENO"	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)	OBRA 1.000	ALUMNO 128	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		236,022.00	236,022.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		243,103.00	7,081.00	0.00	0.00		
							C-00055/0128 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A211
							C-00055/0128 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A211



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:		Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal	
Devengado:		Total	Estatal	Federal	Otros		

5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN

C-00055/0129	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN JARDÍN DE NIÑOS "IGNACIO MARISCAL"	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)	OBRA 1.000	ALUMNO 107	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		1,520,833.00	1,520,833.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		1,566,458.00	45,625.00	0.00	0.00		
C-00055/0130	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN JARDÍN DE NIÑOS "JOSÉ LAFONTAINE"	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)	OBRA 1.000	ALUMNO 123	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		541,761.00	541,761.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		558,014.00	16,253.00	0.00	0.00		
C-00055/0131	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN JARDÍN DE NIÑOS "RUFINO TAMAYO"	CAJEME	ESPERANZA	OBRA 1.000	ALUMNO 27	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		217,947.00	217,947.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		224,485.00	6,538.00	0.00	0.00		
C-00055/0132	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN JARDÍN DE NIÑOS "JUAN JOSÉ ARREOLA"	CAJEME	ESPERANZA	OBRA 1.000	ALUMNO 94	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		156,494.00	156,494.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		161,189.00	4,695.00	0.00	0.00		
C-00055/0133	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN JARDÍN DE NIÑOS "ILI TAA TACHIRIA"	GUAYMAS	VÍCAM (SWICHT)	OBRA 1.000	ALUMNO 40	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		146,258.00	146,258.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		150,646.00	4,388.00	0.00	0.00		
C-00055/0134	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN JARDÍN DE NIÑOS "ELI BAISE EBOLI"	GUAYMAS	PÓTAM	OBRA 1.000	ALUMNO 54	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		319,131.00	319,131.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		328,705.00	9,574.00	0.00	0.00		



Modalidad								Av. Físico %	Av. Finan. %
No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad			Meta	Beneficiario			
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal				
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros					
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN									
C-00055/0135	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN JARDÍN DE NIÑOS "FACUNDO BERNAL"								
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA 1.000	ALUMNO 85	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0135 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A207				
	157,761.00	157,761.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0135 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A207				
	162,494.00	4,733.00	0.00	0.00					
C-00055/0136	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN JARDÍN DE NIÑOS "CUAUHTÉMOC"								
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA 1.000	ALUMNO 145	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0136 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A207				
	369,448.00	369,448.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0136 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A207				
	380,531.00	11,083.00	0.00	0.00					
C-00055/0137	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN JARDÍN DE NIÑOS "THERESE DE TOURNIEL"								
	NOGALES	HEROICA NOGALES			OBRA 1.000	ALUMNO 152	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0137 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A203				
	328,741.00	328,741.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0137 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A203				
	338,603.00	9,862.00	0.00	0.00					
C-00055/0138	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN JARDÍN DE NIÑOS "HANS CRISTIAN ANDERSEN"								
	RAYÓN	RAYÓN			OBRA 1.000	ALUMNO 41	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0138 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A205				
	223,520.00	223,520.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0138 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A205				
	230,226.00	6,706.00	0.00	0.00					
C-00055/0139	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUÁREZ"								
	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)			OBRA 1.000	ALUMNO 248	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0139 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A211				
	387,928.00	387,928.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0139 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A211				
	399,566.00	11,638.00	0.00	0.00					
C-00055/0140	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA "ACAMAPICHTLI"								
	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)			OBRA 1.000	ALUMNO 337	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0140 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A211				
	360,330.00	360,330.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0140 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A211				
	371,140.00	10,810.00	0.00	0.00					



Modalidad								Av. Físico %	Av. Finan. %
No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad			Meta	Beneficiario			
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN									
C-00055/0141	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA "VICENTE GUERRERO"	CAJEME			OBRA	ALUMNO	100.00	100.00	
		CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)			1.000	365			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0141 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A211				
	2,819,420.00	2,819,420.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0141 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A211				
	2,904,003.00	84,583.00	0.00	0.00					
C-00055/0142	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA HÉROE DE NACÓZARI EN CD. OBREGÓN, CAJEME	ARIZPE			OBRA	ALUMNO	100.00	100.00	
		ARIZPE			1.000	144			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0142 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A211				
	1,020,263.00	1,020,263.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0142 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A211				
	1,050,871.00	30,608.00	0.00	0.00					
C-00055/0143	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO I. MADERO"	GUAYMAS			OBRA	ALUMNO	100.00	100.00	
		GUASIMITAS			1.000	30			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0143 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A210				
	255,938.00	255,938.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0143 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A210				
	263,616.00	7,678.00	0.00	0.00					
C-00055/0144	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA "CAPITÁN GABRIEL ZAPAJIZA"	GUAYMAS			OBRA	ALUMNO	100.00	100.00	
		HUIRIBIS			1.000	43			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0144 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A210				
	143,117.00	143,117.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0144 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A210				
	147,411.00	4,294.00	0.00	0.00					
C-00055/0145	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA "5 DE MAYO"	HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO	100.00	100.00	
		CARMEN, EL. (SAN LEOPOLDO)			1.000	42			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0145 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A207				
	239,611.00	239,611.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0145 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A207				
	246,799.00	7,188.00	0.00	0.00					
C-00055/0146	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN LOS ÁNGELES	HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO	100.00	100.00	
		HERMOSILLO			1.000	123			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0146 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A207				
	166,808.00	166,808.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0146 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A207				
	171,812.00	5,004.00	0.00	0.00					



Modalidad								Av. Físico %	Av. Finan. %
No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad			Meta	Beneficiario			
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal				
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros					
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN									
C-00055/0147	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA "ALEJANDRO GONZÁLEZ GARZA"	HERMOSILLO			MESA DEL SERI	OBRA 1.000	ALUMNO 101	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0147 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A207				
	248,598.00	248,598.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0147 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A207				
	256,056.00	7,458.00	0.00	0.00					
C-00055/0148	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA "TEODOSIO NAVARRETE GARCÍA"	HERMOSILLO			MESA DEL SERI	OBRA 1.000	ALUMNO 101	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0148 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A207				
	177,242.00	177,242.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0148 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A207				
	182,559.00	5,317.00	0.00	0.00					
C-00055/0149	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA "VICENTE GUERRERO"	PUERTO PEÑASCO			PUERTO PEÑASCO	OBRA 1.000	ALUMNO 190	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0149 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A201				
	872,530.00	872,530.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0149 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A201				
	898,706.00	26,176.00	0.00	0.00					
C-00055/0150	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA "GILDARDO ERNESTO CÓRDOVA VILLEGAS"	HERMOSILLO			HERMOSILLO	OBRA 1.000	ALUMNO 523	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0150 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A207				
	851,741.00	851,741.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0150 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A207				
	877,293.00	25,552.00	0.00	0.00					
C-00055/0151	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA "FILOMENO MATA"	GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES			SONOITA	OBRA 1.000	ALUMNO 608	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0151 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A201				
	1,892,795.00	1,892,795.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0151 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A201				
	1,949,579.00	56,784.00	0.00	0.00					
C-00055/0152	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA "ENRIQUE QUIJADA"	NOGALES			HEROICA NOGALES	OBRA 1.000	ALUMNO 148	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0152 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A203				
	695,592.00	695,592.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0152 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A203				
	716,460.00	20,868.00	0.00	0.00					



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
	Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros		
	Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros		
						Clave Presupuestal	

5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN

C-00055/0153	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA "PLUTARCO ELÍAS CALLES"	CABORCA	POBLADO SAN FELIPE	OBRA 1.000	ALUMNO 117	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		399,579.00	399,579.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		411,566.00	11,987.00	0.00	0.00		
						C-00055/0153 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A202	
						C-00055/0153 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A202	
C-00055/0154	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA "CUAUHTÉMOC"	NOGALES	HEROICA NOGALES	OBRA 1.000	ALUMNO 177	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		452,156.00	452,156.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		465,721.00	13,565.00	0.00	0.00		
						C-00055/0154 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A203	
						C-00055/0154 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A203	
C-00055/0155	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA "PALEMÓN ZAVALA CASTRO"	CAJEME	ESPERANZA	OBRA 1.000	ALUMNO 164	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		803,576.00	803,576.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		827,683.00	24,107.00	0.00	0.00		
						C-00055/0155 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A211	
						C-00055/0155 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A211	
C-00055/0156	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA "PLUTARCO ELÍAS CALLES"	HUATABAMPO	MELCHOR OCAMPO	OBRA 1.000	ALUMNO 94	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		704,831.00	704,831.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		725,976.00	21,145.00	0.00	0.00		
						C-00055/0156 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A212	
						C-00055/0156 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A212	
C-00055/0157	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA "RAFAEL RAMÍREZ"	EMPALME	EMPALME	OBRA 1.000	ALUMNO 112	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		300,540.00	300,540.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		309,556.00	9,016.00	0.00	0.00		
						C-00055/0157 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A210	
						C-00055/0157 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A210	
C-00055/0158	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA "JUAN MALDONADO GUAGUETCHIA"	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)	OBRA 1.000	ALUMNO 232	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		228,487.00	228,487.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		235,342.00	6,855.00	0.00	0.00		
						C-00055/0158 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A211	
						C-00055/0158 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A211	



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros			
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN							
C-00055/0159	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA "ENRIQUETA DE PARODI"	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1.000	ALUMNO 571	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	3,768,783.00	3,768,783.00	0.00	0.00	C-00055/0159 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A207		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	3,881,846.00	113,063.00	0.00	0.00	C-00055/0159 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A207		
C-00055/0160	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN TELESECUNDARIA NO. 331	GUAYMAS	VÍCAM PUEBLO	OBRA 1.000	ALUMNO 117	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	330,494.00	330,494.00	0.00	0.00	C-00055/0160 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A210		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	340,409.00	9,915.00	0.00	0.00	C-00055/0160 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A210		
C-00055/0161	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN TELESECUNDARIA NO. 14	CAJEME	TINAJERA, LA	OBRA 1.000	ALUMNO 43	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	607,642.00	607,642.00	0.00	0.00	C-00055/0161 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A211		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	625,871.00	18,229.00	0.00	0.00	C-00055/0161 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A211		
C-00055/0162	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN SECUNDARIA "PROFA. ENRIQUETA URGELL"	CARBÓ	CARBÓ	OBRA 1.000	ALUMNO 307	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	474,979.00	474,979.00	0.00	0.00	C-00055/0162 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A205		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	489,228.00	14,249.00	0.00	0.00	C-00055/0162 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A205		
C-00055/0163	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN CAM NO. 02	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)	OBRA 1.000	ALUMNO 84	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	1,054,703.00	1,054,703.00	0.00	0.00	C-00055/0163 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A211		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	1,086,344.00	31,641.00	0.00	0.00	C-00055/0163 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A211		
C-00055/0164	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN CENDI NO. 1	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1.000	ALUMNO 83	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	616,015.00	616,015.00	0.00	0.00	C-00055/0164 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A207		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	634,495.00	18,480.00	0.00	0.00	C-00055/0164 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A207		



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
	Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros		
	Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros		
						Clave Presupuestal	

5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN

C-00055/0165	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN JARDÍN DE NIÑOS "PROFESORA EVANGELINA PAREDES PESQUEIRA"	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1.000	ALUMNO 178	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		875,527.00	875,527.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		901,793.00	26,266.00	0.00	0.00		
						C-00055/0165 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A207	
						C-00055/0165 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A207	
C-00055/0166	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN JARDÍN DE NIÑOS "EL TRENECITO"	GUAYMAS	VÍCAM (SWICHT)	OBRA 1.000	ALUMNO 68	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		371,769.00	371,769.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		382,922.00	11,153.00	0.00	0.00		
						C-00055/0166 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A210	
						C-00055/0166 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A210	
C-00055/0167	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN JARDÍN DE NIÑOS "MARÍA MENESES O"	SAHUARIPA	SAHUARIPA	OBRA 1.000	ALUMNO 66	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		536,068.00	536,068.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		552,150.00	16,082.00	0.00	0.00		
						C-00055/0167 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A209	
						C-00055/0167 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A209	
C-00055/0168	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN JARDÍN DE NIÑOS "LOS JUGUETITOS"	HUATABAMPO	ETCHOROPO	OBRA 1.000	ALUMNO 83	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		1,267,882.00	1,267,882.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		1,305,918.00	38,036.00	0.00	0.00		
						C-00055/0168 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A212	
						C-00055/0168 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A212	
C-00055/0169	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN JARDÍN DE NIÑOS NUEVA CREACIÓN (NIZA)	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	OBRA 1.000	ALUMNO 129	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		516,210.00	516,210.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		531,696.00	15,486.00	0.00	0.00		
						C-00055/0169 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A210	
						C-00055/0169 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A210	
C-00055/0170	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN JARDÍN DE NIÑOS "MANUEL TOLSÁ"	QUIRIEGO	QUIRIEGO	OBRA 1.000	ALUMNO 40	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		381,451.00	381,451.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		392,895.00	11,444.00	0.00	0.00		
						C-00055/0170 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A212	
						C-00055/0170 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A212	



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
	Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros		
	Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal	

5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN

C-00055/0171	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN JARDÍN DE NIÑOS "LUIS SANDY"	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)	OBRA 1.000	ALUMNO 166	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		80,937.00	80,937.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		83,365.00	2,428.00	0.00	0.00		
						C-00055/0171 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A211	
						C-00055/0171 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A211	
C-00055/0172	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN JARDÍN DE NIÑOS "ARMIDA DE LA VARA Y ROBLES"	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1.000	ALUMNO 242	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		125,175.00	125,175.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		128,930.00	3,755.00	0.00	0.00		
						C-00055/0172 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A207	
						C-00055/0172 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A207	
C-00055/0173	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN JARDÍN DE NIÑOS "INFANTES DEL FUTURO"	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1.000	ALUMNO 98	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		208,906.00	208,906.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		215,173.00	6,267.00	0.00	0.00		
						C-00055/0173 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A207	
						C-00055/0173 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A207	
C-00055/0174	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN JARDÍN DE NIÑOS "SILVESTRE RODRÍGUEZ"	NACUZARI DE GARCÍA	NACUZARI DE GARCÍA	OBRA 1.000	ALUMNO 41	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		430,442.00	430,442.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		443,355.00	12,913.00	0.00	0.00		
						C-00055/0174 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A204	
						C-00055/0174 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A204	
C-00055/0175	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN JARDÍN DE NIÑOS "MARINA NACIONAL"	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	OBRA 1.000	ALUMNO 76	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		173,336.00	173,336.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		178,536.00	5,200.00	0.00	0.00		
						C-00055/0175 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A201	
						C-00055/0175 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A201	
C-00055/0176	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN JARDÍN DE NIÑOS "MANUEL AZUETA"	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	OBRA 1.000	ALUMNO 182	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		135,783.00	135,783.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		139,856.00	4,073.00	0.00	0.00		
						C-00055/0176 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A201	
						C-00055/0176 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A201	



Modalidad No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta			Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
			Autorizado:	Total	Estatal			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal			

5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN

C-00055/0177	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN JARDÍN DE NIÑOS "ARCO IRIS"	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1.000	ALUMNO 200	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		85,937.00	85,937.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		88,515.00	2,578.00	0.00	0.00		
							C-00055/0177 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A207
							C-00055/0177 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A207
C-00055/0178	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA "CLUB DE LEONES 1"	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1.000	ALUMNO 152	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		488,443.00	488,443.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		503,096.00	14,653.00	0.00	0.00		
							C-00055/0178 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A207
							C-00055/0178 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A207
C-00055/0179	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA "HÉCTOR MOSQUEIRA MATUTE"	EMPALME	EMPALME	OBRA 1.000	ALUMNO 118	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		798,188.00	798,188.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		822,134.00	23,946.00	0.00	0.00		
							C-00055/0179 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A210
							C-00055/0179 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A210
C-00055/0180	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN	HERMOSILLO	MIGUEL ALEMÁN (LA DOCE)	OBRA 1.000	ALUMNO 344	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		931,867.00	931,867.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		959,823.00	27,956.00	0.00	0.00		
							C-00055/0180 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A207
							C-00055/0180 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A207
C-00055/0181	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN URBI VILLA DEL CEDRO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1.000	ALUMNO 240	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		1,135,409.00	1,135,409.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		1,169,471.00	34,062.00	0.00	0.00		
							C-00055/0181 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A207
							C-00055/0181 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A207
C-00055/0182	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA"	HUATABAMPO	SIREBAMPO	OBRA 1.000	ALUMNO 76	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		686,183.00	686,183.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		706,768.00	20,585.00	0.00	0.00		
							C-00055/0182 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A212
							C-00055/0182 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A212



Modalidad								Av. Físico %	Av. Finan. %
No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad			Meta	Beneficiario			
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN									
C-00055/0183	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA "FELIPE MÁTUZ CÓRDOVA"	VICAM (SWICHT)			OBRA	ALUMNO	100.00	100.00	
	GUAYMAS				1.000	141			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0183 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A210				
	378,711.00	378,711.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0183 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A210				
	390,072.00	11,361.00	0.00	0.00					
C-00055/0184	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA "VICENTE GUERRERO"	SAPOMORA			OBRA	ALUMNO	100.00	100.00	
	NAVOJOA				1.000	90			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0184 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A212				
	858,727.00	858,727.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0184 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A212				
	884,489.00	25,762.00	0.00	0.00					
C-00055/0185	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA "MÁRTIRES DE CANANEA"	ÁNGELES LOS. (LA FABRICA)			OBRA	ALUMNO	100.00	100.00	
	SAN MIGUEL DE HORCASITAS				1.000	19			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0185 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A205				
	622,178.00	622,178.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0185 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A205				
	640,843.00	18,665.00	0.00	0.00					
C-00055/0186	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA "FORTUNATO SIARUQUI QUIJANO"	PESQUEIRA			OBRA	ALUMNO	100.00	100.00	
	SAN MIGUEL DE HORCASITAS				1.000	219			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0186 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A205				
	534,115.00	534,115.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0186 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A205				
	550,138.00	16,023.00	0.00	0.00					
C-00055/0187	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA "CLUB DE LEONES NÚM. 3"	MINEROS DE PILARES			OBRA	ALUMNO	100.00	100.00	
	HERMOSILLO				1.000	82			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0187 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A207				
	242,180.00	242,180.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0187 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A207				
	249,445.00	7,265.00	0.00	0.00					
C-00055/0188	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUÁREZ"	NACUZARI DE GARCÍA			OBRA	ALUMNO	100.00	100.00	
	NACUZARI DE GARCÍA				1.000	355			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0188 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A204				
	1,318,136.00	1,318,136.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0188 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A204				
	1,357,680.00	39,544.00	0.00	0.00					



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
	Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros		
	Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal	

5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN

C-00055/0189	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA "FELIPE ÁNGELES"	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)	OBRA 1.000	ALUMNO 391	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		255,903.00	255,903.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		263,580.00	7,677.00	0.00	0.00		
						C-00055/0189 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A211	
						C-00055/0189 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A211	
C-00055/0190	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA "15 DE SEPTIEMBRE"	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	OBRA 1.000	ALUMNO 293	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		2,019,449.00	2,019,449.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		2,080,032.00	60,583.00	0.00	0.00		
						C-00055/0190 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A210	
						C-00055/0190 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A210	
C-00055/0191	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA "23 DE OCTUBRE"	SAN IGNACIO RÍO MUERTO	SAN IGNACIO RÍO MUERTO	OBRA 1.000	ALUMNO 181	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		1,109,719.00	1,109,719.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		1,143,011.00	33,292.00	0.00	0.00		
						C-00055/0191 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A210	
						C-00055/0191 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A210	
C-00055/0192	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA "HÉROE DE NACOSARI"	EMPALME	EMPALME	OBRA 1.000	ALUMNO 129	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		442,348.00	442,348.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		455,618.00	13,270.00	0.00	0.00		
						C-00055/0192 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A210	
						C-00055/0192 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A210	
C-00055/0193	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUÁREZ"	HUACHINERA	HUACHINERA	OBRA 1.000	ALUMNO 120	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		1,625,084.00	1,625,084.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		1,673,837.00	48,753.00	0.00	0.00		
						C-00055/0193 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A206	
						C-00055/0193 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A206	
C-00055/0194	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA "EJIDO VILLA DE SERIS"	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1.000	ALUMNO 354	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		521,308.00	521,308.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		536,947.00	15,639.00	0.00	0.00		
						C-00055/0194 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A207	
						C-00055/0194 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A207	



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:		Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal	
Devengado:		Total	Estatal	Federal	Otros		

5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN

C-00055/0195	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN TELESECUNDARIA NO. 353	GUAYMAS	VÍCAM (SWICHT)	OBRA 1.000	ALUMNO 70	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		423,042.00	423,042.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		435,733.00	12,691.00	0.00	0.00		
							C-00055/0195 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A210
							C-00055/0195 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A210
C-00055/0196	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN TELESECUNDARIA NO. 218	HERMOSILLO	MIGUEL ALEMÁN (LA DOCE)	OBRA 1.000	ALUMNO 593	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		1,295,112.00	1,295,112.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		1,333,965.00	38,853.00	0.00	0.00		
							C-00055/0196 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A207
							C-00055/0196 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A207
C-00055/0197	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN TELESECUNDARIA NO. 116	HUATABAMPO	EJIDO LUIS ECHEVERRÍA ZUNO	OBRA 1.000	ALUMNO 37	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		606,928.00	606,928.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		625,136.00	18,208.00	0.00	0.00		
							C-00055/0197 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A212
							C-00055/0197 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A212
C-00055/0198	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN TELESECUNDARIA NO. 76	DIVISADEROS	DIVISADEROS	OBRA 1.000	ALUMNO 45	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		128,013.00	128,013.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		131,853.00	3,840.00	0.00	0.00		
							C-00055/0198 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A206
							C-00055/0198 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A206
C-00055/0199	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN TELESECUNDARIA NO. 250	ETCHOJOA	PLAYITAS, LAS	OBRA 1.000	ALUMNO 60	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		1,312,595.00	1,312,595.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		1,351,973.00	39,378.00	0.00	0.00		
							C-00055/0199 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A212
							C-00055/0199 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A212
C-00055/0200	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN SECUNDARIA TÉCNICA NO. 7	ETCHOJOA	SAN PEDRO VIEJO	OBRA 1.000	ALUMNO 415	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		4,196,665.00	4,196,665.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		4,322,565.00	125,900.00	0.00	0.00		
							C-00055/0200 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A212
							C-00055/0200 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A212



Modalidad No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta			Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
			Autorizado:	Total	Estatal			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal			

5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN

C-00055/0201	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN SECUNDARIA TÉCNICA NO. 4 SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	OBRA 1.000	ALUMNO 929	100.00	100.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0201 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A201			
	694,379.00	694,379.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0201 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A201			
	715,210.00	20,831.00	0.00	0.00				
C-00055/0202	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN CAM NO. 10 CARBÓ	CARBÓ	OBRA 1.000	ALUMNO 34	100.00	100.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0202 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A205			
	230,306.00	230,306.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0202 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A205			
	237,215.00	6,909.00	0.00	0.00				
C-00055/0203	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN CAM "MARÍA DEL CARMEN ÁLVAREZ FIGUEROA" HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1.000	ALUMNO 49	100.00	100.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0203 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A207			
	180,523.00	180,523.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0203 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A207			
	185,939.00	5,416.00	0.00	0.00				
C-00055/0204	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN USAER 33 EN CAM 10 SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	OBRA 1.000	ALUMNO 142	100.00	100.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0204 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A201			
	713,281.00	713,281.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0204 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A201			
	734,679.00	21,398.00	0.00	0.00				
C-00055/0205	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN CAM 29 HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1.000	ALUMNO 104	100.00	100.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0205 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A207			
	686,169.00	686,169.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0205 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A207			
	706,754.00	20,585.00	0.00	0.00				
C-00055/0206	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN JARDÍN DE NIÑOS JOSEFINA ROMO DE HUERTA NACO	NACO	OBRA 1.000	ALUMNO 129	100.00	100.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0206 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A204			
	571,183.00	571,183.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0206 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A204			
	588,318.00	17,135.00	0.00	0.00				



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN							
C-00055/0207	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN JARDÍN DE NIÑOS "JUAN FRANCISCO STRAPPAROLA"	BACOACHI	BACOACHI	OBRA 1.000	ALUMNO 33	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0207 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A204		
	230,032.00	230,032.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0207 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A204		
	236,933.00	6,901.00	0.00	0.00			
C-00055/0208	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN JARDÍN DE NIÑOS BELÉM M. DE GÁNDARA	ACONCHI	ACONCHI	OBRA 1.000	ALUMNO 61	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0208 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A205		
	207,777.00	207,777.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0208 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A205		
	214,010.00	6,233.00	0.00	0.00			
C-00055/0209	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN JARDÍN DE NIÑOS "PORFIRIO PARRA"	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1.000	ALUMNO 106	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0209 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A207		
	197,039.00	197,039.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0209 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A207		
	202,950.00	5,911.00	0.00	0.00			
C-00055/0210	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN JARDÍN DE NIÑOS "QUISIL"	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1.000	ALUMNO 179	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0210 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A207		
	385,509.00	385,509.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0210 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A207		
	397,074.00	11,565.00	0.00	0.00			
C-00055/0211	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN JARDÍN DE NIÑOS "MIGUEL ALEMÁN VALDEZ"	HERMOSILLO	MIGUEL ALEMÁN (LA DOCE)	OBRA 1.000	ALUMNO 168	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0211 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A207		
	1,211,277.00	1,211,277.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0211 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A207		
	1,247,615.00	36,338.00	0.00	0.00			
C-00055/0212	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN JARDÍN DE NIÑOS "JOSEFINA PADILLA DE JIMÉNEZ"	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1.000	ALUMNO 191	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0212 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A207		
	365,734.00	365,734.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0212 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A207		
	376,706.00	10,972.00	0.00	0.00			



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:		Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal	
Devengado:		Total	Estatad	Federal	Otros		

5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN

C-00055/0213	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN JARDÍN DE NIÑOS "EVANGELINA VÁZQUEZ DE MORALES"	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1.000	ALUMNO 148	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		787,370.00	787,370.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		810,991.00	23,621.00	0.00	0.00		
C-00055/0214	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN JARDÍN DE NIÑOS "DESERET"	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1.000	ALUMNO 118	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		634,147.00	634,147.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		653,171.00	19,024.00	0.00	0.00		
C-00055/0215	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN JARDÍN DE NIÑOS "HÉROE JESÚS GARCÍA"	NACUZARI DE GARCÍA	NACUZARI DE GARCÍA	OBRA 1.000	ALUMNO 92	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		226,643.00	226,643.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		233,442.00	6,799.00	0.00	0.00		
C-00055/0216	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN JARDÍN DE NIÑOS "ALEGRÍA"	CABORCA	HEROICA CABORCA	OBRA 1.000	ALUMNO 79	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		134,619.00	134,619.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		138,658.00	4,039.00	0.00	0.00		
C-00055/0217	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN JARDÍN DE NIÑOS "MUNDO FELIZ"	CABORCA	HEROICA CABORCA	OBRA 1.000	ALUMNO 121	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		347,646.00	347,646.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		358,075.00	10,429.00	0.00	0.00		
C-00055/0218	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN JARDÍN DE NIÑOS "IGNACIO ALLENDE"	CABORCA	HEROICA CABORCA	OBRA 1.000	ALUMNO 88	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		218,000.00	218,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		224,540.00	6,540.00	0.00	0.00		



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN							
C-00055/0219	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN JARDÍN DE NIÑOS "ESTHER SOTO BOJÓRQUEZ"	CABORCA	HEROICA CABORCA	OBRA 1.000	ALUMNO 239	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	167,050.00	167,050.00	0.00	0.00	C-00055/0219 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A202		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	172,062.00	5,012.00	0.00	0.00	C-00055/0219 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A202		
C-00055/0220	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN JARDÍN DE NIÑOS "BLANCA AZUCENA ESQUER TORRES"	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1.000	ALUMNO 113	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	743,983.00	743,983.00	0.00	0.00	C-00055/0220 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A207		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	766,302.00	22,319.00	0.00	0.00	C-00055/0220 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A207		
C-00055/0221	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN JARDÍN DE NIÑOS "ANTONIO CASO"	NAVOJOA	NAVOJOA	OBRA 1.000	ALUMNO 73	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	181,170.00	181,170.00	0.00	0.00	C-00055/0221 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A212		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	186,605.00	5,435.00	0.00	0.00	C-00055/0221 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A212		
C-00055/0222	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA "ABELARDO L. RODRÍGUEZ"	SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	OBRA 1.000	ALUMNO 676	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	226,441.00	226,441.00	0.00	0.00	C-00055/0222 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A201		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	233,234.00	6,793.00	0.00	0.00	C-00055/0222 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A201		
C-00055/0223	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA "CUAUHTÉMOC"	CUCURPE	CUCURPE	OBRA 1.000	ALUMNO 97	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	499,065.00	499,065.00	0.00	0.00	C-00055/0223 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A203		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	514,037.00	14,972.00	0.00	0.00	C-00055/0223 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A203		
C-00055/0224	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA "ELISA W. DE BERAUD"	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1.000	ALUMNO 133	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	128,536.00	128,536.00	0.00	0.00	C-00055/0224 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A207		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	132,392.00	3,856.00	0.00	0.00	C-00055/0224 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A207		



Modalidad								Av. Físico %	Av. Finan. %
No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad			Meta	Beneficiario			
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN									
C-00055/0225	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA "PROFA. MARGARITA ROMANDÍA DE MÉNDEZ"								
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA 1.000	ALUMNO 410	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0225 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A207				
	1,323,316.00	1,323,316.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0225 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A207				
	1,363,015.00	39,699.00	0.00	0.00					
C-00055/0226	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO"								
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA 1.000	ALUMNO 354	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0226 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A207				
	609,279.00	609,279.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0226 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A207				
	627,557.00	18,278.00	0.00	0.00					
C-00055/0227	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA "CINCO DE MAYO"								
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA 1.000	ALUMNO 58	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0227 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A207				
	786,614.00	786,614.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0227 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A207				
	810,212.00	23,598.00	0.00	0.00					
C-00055/0228	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA "MANUEL MIRAZO NAVARRETE 1"								
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA 1.000	ALUMNO 511	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0228 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A207				
	749,848.00	749,848.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0228 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A207				
	772,343.00	22,495.00	0.00	0.00					
C-00055/0229	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA "SOLIDARIDAD"								
	SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO			OBRA 1.000	ALUMNO 285	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0229 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A201				
	369,365.00	369,365.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0229 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A201				
	380,446.00	11,081.00	0.00	0.00					
C-00055/0230	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA "GENERAL LÁZARO CÁRDENAS"								
	SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO			OBRA 1.000	ALUMNO 315	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0230 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A201				
	926,782.00	926,782.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0230 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A201				
	954,585.00	27,803.00	0.00	0.00					



Modalidad								Av. Físico %	Av. Finan. %
No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad			Meta	Beneficiario			
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal				
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros					
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN									
C-00055/0231	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO SALAZAR QUIROZ"	HERMOSILLO	HERMOSILLO		OBRA 1.000	ALUMNO 280	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0231 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A207				
	334,472.00	334,472.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0231 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A207				
	344,506.00	10,034.00	0.00	0.00					
C-00055/0232	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA "ESTHER QUIJADA DOMÍNGUEZ"	SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO		OBRA 1.000	ALUMNO 516	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0232 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A201				
	362,117.00	362,117.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0232 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A201				
	372,981.00	10,864.00	0.00	0.00					
C-00055/0233	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA "GRACIANO SÁNCHEZ ROMO"	SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO		OBRA 1.000	ALUMNO 309	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0233 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A201				
	707,505.00	707,505.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0233 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A201				
	728,730.00	21,225.00	0.00	0.00					
C-00055/0234	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA "ISMAEL S. QUIROGA"	SAN MIGUEL DE HORCASITAS	PUEBLO NUEVO		OBRA 1.000	ALUMNO 43	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0234 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A205				
	770,070.00	770,070.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0234 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A205				
	793,172.00	23,102.00	0.00	0.00					
C-00055/0235	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA "ENRIQUE C. REBSAMEN"	HERMOSILLO	HERMOSILLO		OBRA 1.000	ALUMNO 662	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0235 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A207				
	409,227.00	409,227.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0235 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A207				
	421,504.00	12,277.00	0.00	0.00					
C-00055/0236	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA "NARCIZO MENDOZA"	NAVOJOA	NAVOJOA		OBRA 1.000	ALUMNO 230	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0236 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A212				
	337,732.00	337,732.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0236 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A212				
	347,864.00	10,132.00	0.00	0.00					



Modalidad No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros		

5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN

C-00055/0237	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA "ÁLVARO OBREGÓN "	NAVOJOA	NAVOJOA	OBRA 1.000	ALUMNO 267	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		613,763.00	613,763.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		632,176.00	18,413.00	0.00	0.00		
							C-00055/0237 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A212
							C-00055/0237 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A212
C-00055/0238	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA "PROF. ROBERTO AJA ESCOBAR"	HUATABAMPO	HUATABAMPO	OBRA 1.000	ALUMNO 72	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		1,260,530.00	1,260,530.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		1,298,346.00	37,816.00	0.00	0.00		
							C-00055/0238 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A212
							C-00055/0238 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A212
C-00055/0239	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN SECUNDARIA TÉCNICA INDUSTRIAL "EVELIO ESCALANTE ANTE"	BENITO JUÁREZ	JECOPACO	OBRA 1.000	ALUMNO 101	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		1,569,480.00	1,569,480.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		1,616,564.00	47,084.00	0.00	0.00		
							C-00055/0239 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A212
							C-00055/0239 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A212
C-00055/0240	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN TELESECUNDARIA NO. 86	BACOACHI	BACOACHI	OBRA 1.000	ALUMNO 67	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		684,987.00	684,987.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		705,537.00	20,550.00	0.00	0.00		
							C-00055/0240 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A204
							C-00055/0240 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A204
C-00055/0241	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN TELESECUNDARIA NO. 235	SAN MIGUEL DE HORCASITAS	PUEBLO NUEVO	OBRA 1.000	ALUMNO 36	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		553,379.00	553,379.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		569,980.00	16,601.00	0.00	0.00		
							C-00055/0241 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A205
							C-00055/0241 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A205
C-00055/0242	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN TELESECUNDARIA NO. 121	HUATABAMPO	AGIABAMPO UNO	OBRA 1.000	ALUMNO 144	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		570,612.00	570,612.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		587,730.00	17,118.00	0.00	0.00		
							C-00055/0242 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A212
							C-00055/0242 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A212



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:		Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal	
Devengado:		Total	Estatal	Federal	Otros		

5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN

C-00055/0243	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN TELESECUNDARIA NO. 60	SAN MIGUEL DE HORCASITAS	SAN MIGUEL DE HORCASITAS	OBRA 1.000	ALUMNO 30	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		707,822.00	707,822.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		729,057.00	21,235.00	0.00	0.00		
							C-00055/0243 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A205
							C-00055/0243 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A205
C-00055/0244	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN CAM NO. 62	HERMOSILLO	MIGUEL ALEMÁN (LA DOCE)	OBRA 1.000	ALUMNO 41	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		313,348.00	313,348.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		322,748.00	9,400.00	0.00	0.00		
							C-00055/0244 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A207
							C-00055/0244 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A207
C-00055/0245	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE MEDIA TENSIÓN EN JARDÍN DE NIÑOS "CITLALI"	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	OBRA 1.000	ALUMNO 112	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		724,587.00	724,587.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		746,325.00	21,738.00	0.00	0.00		
							C-00055/0245 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A204
							C-00055/0245 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A204
C-00055/0246	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE MEDIA TENSIÓN EN JARDÍN DE NIÑOS "JEAN HENRY DUNAT"	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	OBRA 1.000	ALUMNO 212	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		701,698.00	701,698.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		722,749.00	21,051.00	0.00	0.00		
							C-00055/0246 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A204
							C-00055/0246 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A204
C-00055/0247	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE MEDIA TENSIÓN EN JARDÍN DE NIÑOS "FRANCISCO JAVIER MINA"	BÁCUM	FRANCISCO JAVIER MINA (CAMPO 60)	OBRA 1.000	ALUMNO 100	90.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		645,172.00	645,172.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		664,527.00	19,355.00	0.00	0.00		
							C-00055/0247 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A210
							C-00055/0247 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A210
C-00055/0248	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE MEDIA TENSIÓN EN JARDÍN DE NIÑOS "JOSÉ ROSAS MORENO"	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)	OBRA 1.000	ALUMNO 144	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		613,732.00	613,732.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		632,144.00	18,412.00	0.00	0.00		
							C-00055/0248 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A211
							C-00055/0248 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A211



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:		Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal	
Devengado:		Total	Estatad	Federal	Otros		

5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN

C-00055/0249	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE MEDIA TENSIÓN EN JARDÍN DE NIÑOS "LUIS SANDY"	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)	OBRA 1.000	ALUMNO 166	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		612,654.00	612,654.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		631,034.00	18,380.00	0.00	0.00		
							C-00055/0249 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A211
							C-00055/0249 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A211
C-00055/0250	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE MEDIA TENSIÓN EN JARDÍN DE NIÑOS "JOSÉ LAFONTAINE"	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)	OBRA 1.000	ALUMNO 123	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		615,963.00	615,963.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		634,442.00	18,479.00	0.00	0.00		
							C-00055/0250 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A211
							C-00055/0250 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A211
C-00055/0251	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE MEDIA TENSIÓN EN JARDÍN DE "NIÑOS REVOLUCIÓN"	ETCHOJOA	BACAME NUEVO	OBRA 1.000	ALUMNO 97	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		632,302.00	632,302.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		651,271.00	18,969.00	0.00	0.00		
							C-00055/0251 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A212
							C-00055/0251 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A212
C-00055/0252	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE MEDIA TENSIÓN EN JARDÍN DE NIÑOS "HÉROES DE CHAPULTEPEC"	GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES	SONOITA	OBRA 1.000	ALUMNO 189	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		762,753.00	762,753.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		785,636.00	22,883.00	0.00	0.00		
							C-00055/0252 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A201
							C-00055/0252 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A201
C-00055/0253	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE MEDIA TENSIÓN EN JARDÍN DE NIÑOS "MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA"	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	OBRA 1.000	ALUMNO 121	90.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		711,741.00	711,741.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		733,093.00	21,352.00	0.00	0.00		
							C-00055/0253 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A210
							C-00055/0253 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A210
C-00055/0254	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE MEDIA TENSIÓN EN JARDÍN DE NIÑOS "DULCE INFANCIA"	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1.000	ALUMNO 122	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		686,300.00	686,300.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		706,889.00	20,589.00	0.00	0.00		
							C-00055/0254 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A207
							C-00055/0254 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A207



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:		Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal	
Devengado:		Total	Estatad	Federal	Otros		

5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN

C-00055/0255	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE MEDIA TENSIÓN EN JARDÍN DE NIÑOS "MANUEL GUTIÉRREZ NÁJERA"	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1.000	ALUMNO 86	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		660,359.00	660,359.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		680,170.00	19,811.00	0.00	0.00		
							C-00055/0255 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A207
							C-00055/0255 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A207
C-00055/0256	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE MEDIA TENSIÓN EN JARDÍN DE NIÑOS "LOS JUGUETITOS"	HUATABAMPO	LOMA EL ETCOROPO	OBRA 1.000	ALUMNO 83	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		668,362.00	668,362.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		688,413.00	20,051.00	0.00	0.00		
							C-00055/0256 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A212
							C-00055/0256 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A212
C-00055/0257	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE MEDIA TENSIÓN EN JARDÍN DE NIÑOS "BELLO PRINCIPIO"	MOCTEZUMA	MOCTEZUMA	OBRA 1.000	ALUMNO 78	90.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		625,909.00	625,909.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		644,686.00	18,777.00	0.00	0.00		
							C-00055/0257 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A206
							C-00055/0257 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A206
C-00055/0258	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE MEDIA TENSIÓN EN JARDÍN DE NIÑOS "ANTONIO CASO"	NAVOJOA	NAVOJOA	OBRA 1.000	ALUMNO 73	90.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		282,439.00	282,439.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		290,912.00	8,473.00	0.00	0.00		
							C-00055/0258 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A212
							C-00055/0258 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A212
C-00055/0259	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE MEDIA TENSIÓN EN JARDÍN DE NIÑOS "RODOLFO MONROY RIVERA"	NOGALES	HEROICA NOGALES	OBRA 1.000	ALUMNO 217	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		741,512.00	741,512.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		763,757.00	22,245.00	0.00	0.00		
							C-00055/0259 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A203
							C-00055/0259 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A203
C-00055/0260	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE MEDIA TENSIÓN EN JARDÍN DE NIÑOS "THERESE DE TOURNIEL"	NOGALES	HEROICA NOGALES	OBRA 1.000	ALUMNO 152	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		653,449.00	653,449.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		673,052.00	19,603.00	0.00	0.00		
							C-00055/0260 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A203
							C-00055/0260 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A203



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
	Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros		
	Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal	

5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN

C-00055/0261	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE MEDIA TENSIÓN EN JARDÍN DE NIÑOS "ALBITA ZARAGOZA DE OCAÑA"	SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	OBRA 1.000	ALUMNO 115	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		588,140.00	588,140.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		605,784.00	17,644.00	0.00	0.00		
						C-00055/0261 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A201	
						C-00055/0261 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A201	
C-00055/0262	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE MEDIA TENSIÓN EN ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO LEYVA DURAZO"	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	OBRA 1.000	ALUMNO 195	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		777,232.00	777,232.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		800,549.00	23,317.00	0.00	0.00		
						C-00055/0262 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A204	
						C-00055/0262 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A204	
C-00055/0263	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE MEDIA TENSIÓN EN ESCUELA PRIMARIA "ELPIDIO GONZÁLEZ DUARTE"	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	OBRA 1.000	ALUMNO 216	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		840,501.00	840,501.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		865,716.00	25,215.00	0.00	0.00		
						C-00055/0263 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A204	
						C-00055/0263 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A204	
C-00055/0264	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE MEDIA TENSIÓN EN ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUÁREZ"	BACERAC	BACERAC	OBRA 1.000	ALUMNO 117	90.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		844,610.00	844,610.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		869,948.00	25,338.00	0.00	0.00		
						C-00055/0264 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A206	
						C-00055/0264 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A206	
C-00055/0265	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE MEDIA TENSIÓN EN ESCUELA PRIMARIA "ACAMAPICHTLI"	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)	OBRA 1.000	ALUMNO 337	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		841,270.00	841,270.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		866,508.00	25,238.00	0.00	0.00		
						C-00055/0265 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A211	
						C-00055/0265 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A211	
C-00055/0266	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE MEDIA TENSIÓN EN ESCUELA PRIMARIA "RICARDO FLORES MAGÓN"	CAJEME	VICENTE GUERRERO (EL PORTÓN)	OBRA 1.000	ALUMNO 137	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		844,082.00	844,082.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		869,404.00	25,322.00	0.00	0.00		
						C-00055/0266 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A211	
						C-00055/0266 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A211	



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:		Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal	
Devengado:		Total	Estatad	Federal	Otros		

5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN

C-00055/0267	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE MEDIA TENSIÓN EN ESCUELA PRIMARIA "BELISARIO DOMÍNGUEZ"	ETCHOJOA	TALAMANTE	OBRA 1.000	ALUMNO 56	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		721,388.00	721,388.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		743,030.00	21,642.00	0.00	0.00		
							C-00055/0267 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A212
							C-00055/0267 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A212
C-00055/0268	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE MEDIA TENSIÓN EN ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA"	FRONTERAS	CUCHUTA	OBRA 1.000	ALUMNO 203	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		747,398.00	747,398.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		769,820.00	22,422.00	0.00	0.00		
							C-00055/0268 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A204
							C-00055/0268 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A204
C-00055/0269	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE MEDIA TENSIÓN EN ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO I. MADERO"	GUAYMAS	GUASIMITAS	OBRA 1.000	ALUMNO 30	90.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		384,537.00	384,537.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		396,073.00	11,536.00	0.00	0.00		
							C-00055/0269 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A210
							C-00055/0269 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A210
C-00055/0270	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE MEDIA TENSIÓN EN ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN "CASA AZUL"	GUAYMAS	CASA AZUL	OBRA 1.000	ALUMNO 32	95.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		521,524.00	521,524.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		537,170.00	15,646.00	0.00	0.00		
							C-00055/0270 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A210
							C-00055/0270 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A210
C-00055/0271	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE MEDIA TENSIÓN EN ESCUELA PRIMARIA "PROFESOR ALBERTO GUTIÉRREZ"	HUATABAMPO	YAVAROS (ISLA LAS VIEJAS)	OBRA 1.000	ALUMNO 179	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		844,325.00	844,325.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		869,655.00	25,330.00	0.00	0.00		
							C-00055/0271 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A212
							C-00055/0271 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A212
C-00055/0272	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE MEDIA TENSIÓN EN ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA"	HUATABAMPO	SIREBAMPO	OBRA 1.000	ALUMNO 76	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		639,000.00	639,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		658,170.00	19,170.00	0.00	0.00		
							C-00055/0272 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A212
							C-00055/0272 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A212



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			

5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN

C-00055/0273	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE MEDIA TENSIÓN EN ESCUELA PRIMARIA "10 DE MAYO"	HUÉPAC	HUÉPAC	OBRA 1.000	ALUMNO 117	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		753,064.00	753,064.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		775,656.00	22,592.00	0.00	0.00		
C-00055/0274	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE MEDIA TENSIÓN EN ESCUELA PRIMARIA "GENERAL LÁZARO CÁRDENAS"	NAVOJOA	MEZQUITAL DE BUIYACUSI	OBRA 1.000	ALUMNO 106	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		617,090.00	617,090.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		635,603.00	18,513.00	0.00	0.00		
C-00055/0275	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE MEDIA TENSIÓN EN ESCUELA PRIMARIA "NARCIZO MENDOZA"	NAVOJOA	NAVOJOA	OBRA 1.000	ALUMNO 23	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		822,071.00	822,071.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		846,733.00	24,662.00	0.00	0.00		
C-00055/0276	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE MEDIA TENSIÓN EN ESCUELA PRIMARIA "MARÍA DOLORES FERNÁNDEZ TORRES"	NOGALES	HEROICA NOGALES	OBRA 1.000	ALUMNO 179	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		643,665.00	643,665.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		662,975.00	19,310.00	0.00	0.00		
C-00055/0277	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE MEDIA TENSIÓN EN ESCUELA PRIMARIA "GILDARDO F. AVILÉS"	OPODEPE	QUEROBABI	OBRA 1.000	ALUMNO 119	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		700,778.00	700,778.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		721,801.00	21,023.00	0.00	0.00		
C-00055/0278	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE MEDIA TENSIÓN EN ESCUELA PRIMARIA "EVA SÁMANO DE LÓPEZ MATEOS 1"	SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	OBRA 1.000	ALUMNO 38	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		844,583.00	844,583.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		869,920.00	25,337.00	0.00	0.00		



Modalidad								Av. Físico %	Av. Finan. %
No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad			Meta	Beneficiario			
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN									
C-00055/0279	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE MEDIA TENSIÓN EN ESCUELA PRIMARIA "VENUSTIANO CARRANZA"	SAN IGNACIO RÍO MUERTO			OBRA	ALUMNO	100.00	100.00	
					1.000	145			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0279 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A210				
	808,596.00	808,596.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0279 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A210				
	832,854.00	24,258.00	0.00	0.00					
C-00055/0280	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE MEDIA TENSIÓN EN ESCUELA PRIMARIA "JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ"	SAN LUIS RÍO COLORADO			OBRA	ALUMNO	100.00	100.00	
					1.000	336			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0280 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A201				
	807,100.00	807,100.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0280 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A201				
	831,313.00	24,213.00	0.00	0.00					
C-00055/0281	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE MEDIA TENSIÓN EN ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUÁREZ 3"	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)			OBRA	ALUMNO	100.00	100.00	
					1.000	420			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0281 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A211				
	844,551.00	844,551.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0281 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A211				
	869,887.00	25,336.00	0.00	0.00					
C-00055/0282	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE MEDIA TENSIÓN EN TELESECUNDARIA NO. 14	TINAJERA, LA			OBRA	ALUMNO	100.00	100.00	
					1.000	43			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0282 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A211				
	288,133.00	288,133.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0282 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A211				
	296,777.00	8,644.00	0.00	0.00					
C-00055/0283	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE MEDIA TENSIÓN EN TELESECUNDARIA NO. 216	FRONTERAS			OBRA	ALUMNO	100.00	100.00	
					1.000	58			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0283 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A204				
	705,079.00	705,079.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0283 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A204				
	726,231.00	21,152.00	0.00	0.00					
C-00055/0284	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE MEDIA TENSIÓN EN TELESECUNDARIA NO. 370	CASA AZUL			OBRA	ALUMNO	95.00	100.00	
					1.000	47			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0284 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A210				
	521,524.00	521,524.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0284 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A210				
	537,170.00	15,646.00	0.00	0.00					



Modalidad								Av. Físico %	Av. Finan. %
No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad			Meta	Beneficiario			
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN									
C-00055/0285	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE MEDIA TENSIÓN EN CAM N° 51	HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO	100.00	100.00	
					1.000	77			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0285 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A207				
	828,585.00	828,585.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0285 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A207				
	853,443.00	24,858.00	0.00	0.00					
C-00055/0286	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE MEDIA TENSIÓN EN CAM N° 57	HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO	100.00	100.00	
					1.000	75			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0286 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A207				
	772,137.00	772,137.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0286 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A207				
	795,301.00	23,164.00	0.00	0.00					
C-00055/0287	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE MEDIA TENSIÓN EN CAM ESTATAL "MARÍA DEL CARMEN ÁLVAREZ FIGUEROA"	HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO	100.00	100.00	
					1.000	49			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0287 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A207				
	841,757.00	841,757.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0287 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A207				
	867,010.00	25,253.00	0.00	0.00					
C-00055/0288	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN JARDÍN DE NIÑOS "ALEJANDRO SILVA HURTADO"	HEROICA NOGALES			OBRA	ALUMNO	100.00	100.00	
					1.000	88			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0288 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A203				
	199,031.00	199,031.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0288 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A203				
	205,002.00	5,971.00	0.00	0.00					
C-00055/0289	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN JARDÍN DE NIÑOS NUEVA CREACIÓN	JANOS, LOS			OBRA	ALUMNO	100.00	100.00	
					1.000	55			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0289 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A203				
	124,505.00	124,505.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0289 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A203				
	128,240.00	3,735.00	0.00	0.00					
C-00055/0290	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN JARDÍN DE NIÑOS "ENRIQUETA DE PARODI"	MAGDALENA DE KINO			OBRA	ALUMNO	100.00	100.00	
					1.000	107			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0290 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A203				
	169,138.00	169,138.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0290 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A203				
	174,212.00	5,074.00	0.00	0.00					



Modalidad								Av. Físico %	Av. Finan. %
No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad			Meta	Beneficiario			
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal				
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros					
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN									
C-00055/0291	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN JARDÍN DE NIÑOS "PEDRO DE GANTE"								
	IMURIS	CAMPO CARRETERO			OBRA 1.000	ALUMNO 44	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0291 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A203				
	408,825.00	408,825.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0291 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A203				
	421,090.00	12,265.00	0.00	0.00					
C-00055/0292	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN JARDÍN DE NIÑOS "MISIONERO KINO"								
	MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO			OBRA 1.000	ALUMNO 56	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0292 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A203				
	100,214.00	100,214.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0292 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A203				
	103,220.00	3,006.00	0.00	0.00					
C-00055/0293	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN JARDÍN DE NIÑOS "ALBORADA"								
	SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO			OBRA 1.000	ALUMNO 187	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0293 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A201				
	208,147.00	208,147.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0293 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A201				
	214,391.00	6,244.00	0.00	0.00					
C-00055/0294	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN JARDÍN DE NIÑOS "LEONOR MEDINA Y RIVERA DEL CASTILLO"								
	SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO			OBRA 1.000	ALUMNO 177	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0294 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A201				
	369,619.00	369,619.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0294 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A201				
	380,708.00	11,089.00	0.00	0.00					
C-00055/0295	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN JARDÍN DE NIÑOS "ISAURA RIVERA DE HOYOS"								
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA 1.000	ALUMNO 93	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0295 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A207				
	153,378.00	153,378.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0295 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A207				
	157,979.00	4,601.00	0.00	0.00					
C-00055/0296	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN JARDÍN DE NIÑOS "AMADO NERVO"								
	BACADÉHUACHI	BACADÉHUACHI			OBRA 1.000	ALUMNO 45	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0296 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A206				
	315,510.00	315,510.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0296 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A206				
	324,975.00	9,465.00	0.00	0.00					



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
	Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros		
	Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal	

5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN

C-00055/0297	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN JARDÍN DE NIÑOS "ENRIQUE C. REBSAMEN"	SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	OBRA 1.000	ALUMNO 111	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		673,473.00	673,473.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		693,677.00	20,204.00	0.00	0.00		
						C-00055/0297 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A201	
						C-00055/0297 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A201	
C-00055/0298	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN JARDÍN DE NIÑOS "PATRICIA ISABEL FLAMAND GONZÁLEZ"	SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	OBRA 1.000	ALUMNO 102	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		324,072.00	324,072.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		333,794.00	9,722.00	0.00	0.00		
						C-00055/0298 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A201	
						C-00055/0298 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A201	
C-00055/0299	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN JARDÍN DE NIÑOS "VICENTE GUERRERO"	SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	OBRA 1.000	ALUMNO 74	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		460,471.00	460,471.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		474,285.00	13,814.00	0.00	0.00		
						C-00055/0299 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A201	
						C-00055/0299 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A201	
C-00055/0300	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN JARDÍN DE NIÑOS "PROFESORA ERNESTINA RODRÍGUEZ DE MARÍN"	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1.000	ALUMNO 123	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		255,886.00	255,886.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		263,563.00	7,677.00	0.00	0.00		
						C-00055/0300 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A207	
						C-00055/0300 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A207	
C-00055/0301	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN JARDÍN DE NIÑOS "FRANCISCA MERCEDES MADRID DURAZO"	SAN MIGUEL DE HORCASITAS	PESQUEIRA	OBRA 1.000	ALUMNO 121	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		422,341.00	422,341.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		435,011.00	12,670.00	0.00	0.00		
						C-00055/0301 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A205	
						C-00055/0301 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A205	
C-00055/0302	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN JARDÍN DE NIÑOS "BELLO PRINCIPIO"	MOCTEZUMA	MOCTEZUMA	OBRA 1.000	ALUMNO 78	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		201,122.00	201,122.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		207,156.00	6,034.00	0.00	0.00		
						C-00055/0302 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A206	
						C-00055/0302 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A206	



Modalidad No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros		

5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN

C-00055/0303	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN JARDÍN DE NIÑOS "TAMAULIPAS"	SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	OBRA 1.000	ALUMNO 105	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	175,997.00	175,997.00	0.00	0.00	C-00055/0303 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A201		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	181,277.00	5,280.00	0.00	0.00	C-00055/0303 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A201		
C-00055/0304	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN JARDÍN DE NIÑOS "EDUARDO CLAPAREDE"	EMPALME	EMPALME	OBRA 1.000	ALUMNO 118	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	169,957.00	169,957.00	0.00	0.00	C-00055/0304 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A210		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	175,056.00	5,099.00	0.00	0.00	C-00055/0304 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A210		
C-00055/0305	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN JARDÍN DE NIÑOS "SONOTL"	MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO	OBRA 1.000	ALUMNO 97	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	134,176.00	134,176.00	0.00	0.00	C-00055/0305 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A203		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	138,201.00	4,025.00	0.00	0.00	C-00055/0305 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A203		
C-00055/0306	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN JARDÍN DE NIÑOS "JUANA DE ARCO"	SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	OBRA 1.000	ALUMNO 127	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	114,770.00	114,770.00	0.00	0.00	C-00055/0306 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A201		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	118,213.00	3,443.00	0.00	0.00	C-00055/0306 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A201		
C-00055/0307	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA "VENUSTIANO CARRANZA"	NOGALES	CÍBUTA	OBRA 1.000	ALUMNO 51	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	364,506.00	364,506.00	0.00	0.00	C-00055/0307 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A203		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	375,441.00	10,935.00	0.00	0.00	C-00055/0307 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A203		
C-00055/0308	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA "PAULINA CÁZARES GARCÍA"	MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO	OBRA 1.000	ALUMNO 160	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	454,994.00	454,994.00	0.00	0.00	C-00055/0308 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A203		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	468,644.00	13,650.00	0.00	0.00	C-00055/0308 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A203		



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
	Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros		
	Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal	

5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN

C-00055/0309	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA "OSWALDO BALLESTEROS"	CABORCA	HEROICA CABORCA	OBRA 1.000	ALUMNO 383	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		228,557.00	228,557.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		235,414.00	6,857.00	0.00	0.00		
						C-00055/0309 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A202	
						C-00055/0309 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A202	
C-00055/0310	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIA E. DE AMANTE	ATIL	ATIL	OBRA 1.000	ALUMNO 72	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		213,481.00	213,481.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		219,885.00	6,404.00	0.00	0.00		
						C-00055/0310 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A202	
						C-00055/0310 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A202	
C-00055/0311	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA "EDUARDO RAMÍREZ SALCIDO"	ÍMURIS	ÍMURIS	OBRA 1.000	ALUMNO 129	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		144,351.00	144,351.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		148,682.00	4,331.00	0.00	0.00		
						C-00055/0311 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A203	
						C-00055/0311 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A203	
C-00055/0312	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA"	HERMOSILLO	VICTORIA, LA	OBRA 1.000	ALUMNO 134	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		221,539.00	221,539.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		228,185.00	6,646.00	0.00	0.00		
						C-00055/0312 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A207	
						C-00055/0312 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A207	
C-00055/0313	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL FRANCISCO BALLESTEROS"	SAN MIGUEL DE HORCASITAS	TORREÓN, EL	OBRA 1.000	ALUMNO 8	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		103,065.00	103,065.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		106,157.00	3,092.00	0.00	0.00		
						C-00055/0313 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A205	
						C-00055/0313 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A205	
C-00055/0314	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA "FÉLIX SORIA"	SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	OBRA 1.000	ALUMNO 550	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		143,683.00	143,683.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		147,993.00	4,310.00	0.00	0.00		
						C-00055/0314 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A201	
						C-00055/0314 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A201	



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros			
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN							
C-00055/0315	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO"	SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	OBRA 1.000	ALUMNO 177	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0315 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A201		
	497,203.00	497,203.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0315 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A201		
	512,119.00	14,916.00	0.00	0.00			
C-00055/0316	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA "PEDRO FRUCTUOSO PADILLA MÉNDEZ"	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1.000	ALUMNO 671	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0316 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A207		
	831,500.00	831,500.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0316 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A207		
	856,445.00	24,945.00	0.00	0.00			
C-00055/0317	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA "CUAUHTÉMOC"	CABORCA	HEROICA CABORCA	OBRA 1.000	ALUMNO 331	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0317 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A202		
	753,300.00	753,300.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0317 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A202		
	775,899.00	22,599.00	0.00	0.00			
C-00055/0318	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA "CUAUHTÉMOC"	MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO	OBRA 1.000	ALUMNO 225	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0318 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A203		
	346,523.00	346,523.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0318 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A203		
	356,919.00	10,396.00	0.00	0.00			
C-00055/0319	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA "18 DE MARZO"	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	OBRA 1.000	ALUMNO 279	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0319 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A210		
	834,342.00	834,342.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0319 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A210		
	859,372.00	25,030.00	0.00	0.00			
C-00055/0320	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL MIGUEL S. SAMANIEGO"	BAVISPE	BAVISPE	OBRA 1.000	ALUMNO 94	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0320 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A206		
	191,536.00	191,536.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0320 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A206		
	197,282.00	5,746.00	0.00	0.00			



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
	Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros		
	Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal	

5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN

C-00055/0321	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN USAER 126 EN ESCUELA PRIMARIA "ENRIQUE WOOLFOLK"	MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO	OBRA 1.000	ALUMNO 104	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		176,624.00	176,624.00	0.00	0.00		C-00055/0321 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A203
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		181,923.00	5,299.00	0.00	0.00		C-00055/0321 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A203
C-00055/0322	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA "JOSÉ MARÍA YAÑEZ"	EMPALME	EMPALME	OBRA 1.000	ALUMNO 300	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		617,003.00	617,003.00	0.00	0.00		C-00055/0322 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A210
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		635,513.00	18,510.00	0.00	0.00		C-00055/0322 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A210
C-00055/0323	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA "MÁRTIRES DE BACOBAMPO"	CUMPAS	COLONIA, LA	OBRA 1.000	ALUMNO 90	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		321,485.00	321,485.00	0.00	0.00		C-00055/0323 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A206
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		331,130.00	9,645.00	0.00	0.00		C-00055/0323 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A206
C-00055/0324	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA "MARGARITA MAZA DE JUÁREZ"	NOGALES	HEROICA NOGALES	OBRA 1.000	ALUMNO 327	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		256,718.00	256,718.00	0.00	0.00		C-00055/0324 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A203
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		264,420.00	7,702.00	0.00	0.00		C-00055/0324 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A203
C-00055/0325	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA "ADOLFO LÓPEZ MATEOS"	CABORCA	HEROICA CABORCA	OBRA 1.000	ALUMNO 368	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		479,921.00	479,921.00	0.00	0.00		C-00055/0325 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A202
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		494,319.00	14,398.00	0.00	0.00		C-00055/0325 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A202
C-00055/0326	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA "JESÚS GARCÍA"	CABORCA	JESÚS GARCÍA	OBRA 1.000	ALUMNO 48	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		180,319.00	180,319.00	0.00	0.00		C-00055/0326 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A202
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		185,729.00	5,410.00	0.00	0.00		C-00055/0326 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A202



Modalidad								Av. Físico %	Av. Finan. %
No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad			Meta	Beneficiario			
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN									
C-00055/0327	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA "MELCHOR OCAMPO"	SAN LUIS RÍO COLORADO			OBRA	ALUMNO	100.00	100.00	
					1.000	131			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0327 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A201				
	609,165.00	609,165.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0327 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A201				
	627,440.00	18,275.00	0.00	0.00					
C-00055/0328	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA "GILBERTO R. LIMÓN"	BACADÉHUACHI			OBRA	ALUMNO	100.00	100.00	
					1.000	123			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0328 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A206				
	320,160.00	320,160.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0328 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A206				
	329,765.00	9,605.00	0.00	0.00					
C-00055/0329	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN SECUNDARIA "PLUTARCO ELÍAS CALLES GEN. 1"	HEROICA NOGALES			OBRA	ALUMNO	100.00	100.00	
					1.000	780			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0329 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A203				
	829,793.00	829,793.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0329 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A203				
	854,687.00	24,894.00	0.00	0.00					
C-00055/0330	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN SECUNDARIA "LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA"	SAN LUIS RÍO COLORADO			OBRA	ALUMNO	0.00	100.00	
					1.000	842			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0330 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A201				
	686,648.00	686,648.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0330 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A201				
	707,247.00	20,599.00	0.00	0.00					
C-00055/0331	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN TELESECUNDARIA NO. 88	ATIL			OBRA	ALUMNO	100.00	100.00	
					1.000	29			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0331 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A202				
	627,274.00	627,274.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0331 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A202				
	646,092.00	18,818.00	0.00	0.00					
C-00055/0332	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN SECUNDARIA "ERNESTO LORETO HUASICA"	HUÁSABAS			OBRA	ALUMNO	100.00	100.00	
					1.000	83			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0332 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A206				
	524,856.00	524,856.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0332 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A206				
	540,602.00	15,746.00	0.00	0.00					



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
	Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros		
	Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros		
						Clave Presupuestal	

5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN

C-00055/0333	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN TELESECUNDARIA "PROFESOR ALBERTO GUTIÉRREZ"	HERMOSILLO	MESA DEL SERI	OBRA 1.000	ALUMNO 101	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		465,368.00	465,368.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		479,329.00	13,961.00	0.00	0.00		
						C-00055/0333 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A207	
						C-00055/0333 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A207	
C-00055/0334	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN SECUNDARIA "MARIO BARCELÓ ABRIL"	BACADÉHUACHI	BACADÉHUACHI	OBRA 1.000	ALUMNO 83	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		486,078.00	486,078.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		500,660.00	14,582.00	0.00	0.00		
						C-00055/0334 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A206	
						C-00055/0334 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A206	
C-00055/0335	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN SECUNDARIA TÉCNICA NO. 11	PITIQUITO	PITIQUITO	OBRA 1.000	ALUMNO 347	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		242,171.00	242,171.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		249,436.00	7,265.00	0.00	0.00		
						C-00055/0335 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A202	
						C-00055/0335 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A202	
C-00055/0336	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN SECUNDARIA GENERAL 6 "LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA"	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1.000	ALUMNO 898	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		428,685.00	428,685.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		441,546.00	12,861.00	0.00	0.00		
						C-00055/0336 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A207	
						C-00055/0336 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A207	
C-00055/0337	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN SECUNDARIA TÉCNICA NO. 18 "7 DE NOVIEMBRE"	MOCTEZUMA	MOCTEZUMA	OBRA 1.000	ALUMNO 319	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		527,378.00	527,378.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		543,199.00	15,821.00	0.00	0.00		
						C-00055/0337 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A206	
						C-00055/0337 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A206	
C-00055/0338	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN TELESECUNDARIA NO. 63	NOGALES	CÍBUTA	OBRA 1.000	ALUMNO 82	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		686,877.00	686,877.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		707,483.00	20,606.00	0.00	0.00		
						C-00055/0338 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A203	
						C-00055/0338 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A203	



Modalidad No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %				
							Autorizado: Total	Estatad	Federal	Otros
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros						

5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN

C-00055/0339	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN SECUNDARIA "BENITO JUÁREZ GARCÍA"	ÍMURIS	ÍMURIS	OBRA 1.000	ALUMNO 700	100.00	100.00			
		0.00	0.00	0.00	0.00			C-00055/0339 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A203		
		606,024.00	606,024.00	0.00	0.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00			C-00055/0339 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A203		
		624,205.00	18,181.00	0.00	0.00					
C-00055/0340	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN TELESECUNDARIA NO. 281	EMPALME	EMPALME	OBRA 1.000	ALUMNO 1,086	100.00	100.00			
		0.00	0.00	0.00	0.00			C-00055/0340 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A210		
		377,803.00	377,803.00	0.00	0.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00			C-00055/0340 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A210		
		389,137.00	11,334.00	0.00	0.00					
C-00055/0341	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN CAM NO. 20	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1.000	ALUMNO 76	100.00	100.00			
		0.00	0.00	0.00	0.00			C-00055/0341 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A207		
		233,523.00	233,523.00	0.00	0.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00			C-00055/0341 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A207		
		240,529.00	7,006.00	0.00	0.00					
C-00055/0342	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN CAM NO. 10	SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	OBRA 1.000	ALUMNO 139	100.00	100.00			
		0.00	0.00	0.00	0.00			C-00055/0342 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A201		
		580,012.00	580,012.00	0.00	0.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00			C-00055/0342 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A201		
		597,412.00	17,400.00	0.00	0.00					
C-00055/0343	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN JARDÍN DE NIÑOS "HÉROES DE CHAPULTEPEC"	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1.000	ALUMNO 92	100.00	100.00			
		0.00	0.00	0.00	0.00			C-00055/0343 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A207		
		816,312.00	816,312.00	0.00	0.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00			C-00055/0343 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A207		
		840,801.00	24,489.00	0.00	0.00					
C-00055/0344	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN JARDÍN DE NIÑOS "EVA MONTEVERDE DE QUIROGA"	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1.000	ALUMNO 191	100.00	100.00			
		0.00	0.00	0.00	0.00			C-00055/0344 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A207		
		388,717.00	388,717.00	0.00	0.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00			C-00055/0344 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A207		
		400,379.00	11,662.00	0.00	0.00					



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
	Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros		
	Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros		
							Clave Presupuestal

5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN

C-00055/0345	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN JARDÍN DE NIÑOS "MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA"	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	OBRA 1.000	ALUMNO 121	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		379,533.00	379,533.00	0.00	0.00		C-00055/0345 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A210
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		390,919.00	11,386.00	0.00	0.00		C-00055/0345 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A210
C-00055/0346	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN JARDÍN DE NIÑOS "LA MANZANITA"	CAJEME	LOMA DE GUAMÚCHIL	OBRA 1.000	ALUMNO 74	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		844,019.00	844,019.00	0.00	0.00		C-00055/0346 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A211
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		869,340.00	25,321.00	0.00	0.00		C-00055/0346 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A211
C-00055/0347	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN JARDÍN DE NIÑOS "PRIMAVERA"	MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO	OBRA 1.000	ALUMNO 166	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		149,965.00	149,965.00	0.00	0.00		C-00055/0347 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A203
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		154,464.00	4,499.00	0.00	0.00		C-00055/0347 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A203
C-00055/0348	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN JARDÍN DE NIÑOS "BELISARIO DOMÍNGUEZ"	NACOZARI DE GARCÍA	NACOZARI DE GARCÍA	OBRA 1.000	ALUMNO 92	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		197,609.00	197,609.00	0.00	0.00		C-00055/0348 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A204
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		203,537.00	5,928.00	0.00	0.00		C-00055/0348 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A204
C-00055/0349	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN JARDÍN DE NIÑOS "DULCE INFANCIA"	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1.000	ALUMNO 132	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		403,095.00	403,095.00	0.00	0.00		C-00055/0349 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A207
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		415,188.00	12,093.00	0.00	0.00		C-00055/0349 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A207
C-00055/0350	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN JARDÍN DE NIÑOS "ESTEFANÍA CASTAÑEDA"	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1.000	ALUMNO 208	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		841,955.00	841,955.00	0.00	0.00		C-00055/0350 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A207
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		867,214.00	25,259.00	0.00	0.00		C-00055/0350 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A207



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:		Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal	
Devengado:		Total	Estatal	Federal	Otros		

5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN

C-00055/0351	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN JARDÍN DE NIÑOS "JUAN FRANCISCO MEZA GALAVIZ"	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1.000	ALUMNO 124	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		345,694.00	345,694.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		356,065.00	10,371.00	0.00	0.00		
							C-00055/0351 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A207
							C-00055/0351 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A207
C-00055/0352	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN JARDÍN DE NIÑOS "BERNARDO RIVERA RODRÍGUEZ"	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1.000	ALUMNO 132	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		292,396.00	292,396.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		301,168.00	8,772.00	0.00	0.00		
							C-00055/0352 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A207
							C-00055/0352 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A207
C-00055/0353	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN JARDÍN DE NIÑOS "TLANEXTLI"	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1.000	ALUMNO 150	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		289,447.00	289,447.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		298,130.00	8,683.00	0.00	0.00		
							C-00055/0353 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A207
							C-00055/0353 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A207
C-00055/0354	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN JARDÍN DE NIÑOS "BACHICUY"	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	OBRA 1.000	ALUMNO 120	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		271,485.00	271,485.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		279,630.00	8,145.00	0.00	0.00		
							C-00055/0354 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A204
							C-00055/0354 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A204
C-00055/0355	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN JARDÍN DE NIÑOS NUEVA CREACIÓN	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	OBRA 1.000	ALUMNO 72	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		395,634.00	395,634.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		407,503.00	11,869.00	0.00	0.00		
							C-00055/0355 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A204
							C-00055/0355 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A204
C-00055/0356	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA "CLUB DE LEONES 4"	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1.000	ALUMNO 399	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		469,531.00	469,531.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		483,617.00	14,086.00	0.00	0.00		
							C-00055/0356 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A207
							C-00055/0356 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A207



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
	Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros		
	Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal	

5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN

C-00055/0357	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL "VICENTE GUERRERO"	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1.000	ALUMNO 317	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		422,566.00	422,566.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		435,243.00	12,677.00	0.00	0.00		
						C-00055/0357 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A207	
						C-00055/0357 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A207	
C-00055/0358	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA "LÁZARO CÁRDENAS"	GUAYMAS	CÁRDENAS	OBRA 1.000	ALUMNO 56	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		597,274.00	597,274.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		615,192.00	17,918.00	0.00	0.00		
						C-00055/0358 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A210	
						C-00055/0358 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A210	
C-00055/0359	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA "PROFESOR MIGUEL GERARDO VALDEZ MOTAVELASCO"	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1.000	ALUMNO 228	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		612,637.00	612,637.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		631,016.00	18,379.00	0.00	0.00		
						C-00055/0359 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A207	
						C-00055/0359 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A207	
C-00055/0360	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA "HUMBERTO VILLELA LUGO"	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1.000	ALUMNO 375	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		296,877.00	296,877.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		305,783.00	8,906.00	0.00	0.00		
						C-00055/0360 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A207	
						C-00055/0360 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A207	
C-00055/0361	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA "PROFESORA MARÍA GUADALUPE ORTEGA SUAREZ"	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1.000	ALUMNO 398	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		326,617.00	326,617.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		336,416.00	9,799.00	0.00	0.00		
						C-00055/0361 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A207	
						C-00055/0361 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A207	
C-00055/0362	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA "ÁLVARO OBREGÓN 2"	MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO	OBRA 1.000	ALUMNO 186	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		310,405.00	310,405.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		319,717.00	9,312.00	0.00	0.00		
						C-00055/0362 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A203	
						C-00055/0362 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A203	



Modalidad								Av. Físico %	Av. Finan. %
No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad			Meta	Beneficiario			
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN									
C-00055/0363	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA "REVOLUCIÓN"	HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO	100.00	100.00	
		SAN PEDRO EL SAUCITO			1.000	214			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0363 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A207				
	124,111.00	124,111.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0363 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A207				
	127,834.00	3,723.00	0.00	0.00					
C-00055/0364	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA "PEDRO VÁZQUEZ RUBIANO"	HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO	100.00	100.00	
		HERMOSILLO			1.000	556			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0364 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A207				
	250,714.00	250,714.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0364 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A207				
	258,235.00	7,521.00	0.00	0.00					
C-00055/0365	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUÁREZ"	BENITO JUÁREZ			OBRA	ALUMNO	100.00	100.00	
		VILLA JUÁREZ (IRRIGACIÓN)			1.000	223			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0365 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A212				
	425,189.00	425,189.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0365 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A212				
	437,945.00	12,756.00	0.00	0.00					
C-00055/0366	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA "CLUB DE LEONES 1"	BENJAMÍN HILL			OBRA	ALUMNO	100.00	100.00	
		BENJAMÍN HILL			1.000	259			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0366 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A203				
	533,464.00	533,464.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0366 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A203				
	549,468.00	16,004.00	0.00	0.00					
C-00055/0367	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA "SANTIAGO IGLESIAS"	MAGDALENA			OBRA	ALUMNO	100.00	100.00	
		MAGDALENA DE KINO			1.000	437			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0367 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A203				
	395,924.00	395,924.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0367 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A203				
	407,802.00	11,878.00	0.00	0.00					
C-00055/0368	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA "PROFESOR ROMÁN BAQUEIRO TEC"	NOGALES			OBRA	ALUMNO	100.00	100.00	
		HEROICA NOGALES			1.000	245			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0368 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A203				
	164,775.00	164,775.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0368 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A203				
	169,718.00	4,943.00	0.00	0.00					



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
	Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros		
	Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros		
						Clave Presupuestal	

5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN

C-00055/0369	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA "PROFESOR RODOLFO SIORDA MONTANO"	NOGALES	HEROICA NOGALES	OBRA 1.000	ALUMNO 280	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		345,981.00	345,981.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		356,360.00	10,379.00	0.00	0.00		
						C-00055/0369 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A203	
						C-00055/0369 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A203	
C-00055/0370	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA "JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ"	SANTA ANA	SANTA ANA VIEJO	OBRA 1.000	ALUMNO 116	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		126,732.00	126,732.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		130,534.00	3,802.00	0.00	0.00		
						C-00055/0370 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A203	
						C-00055/0370 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A203	
C-00055/0371	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA "NIÑOS HÉROES"	SANTA ANA	SANTA ANA	OBRA 1.000	ALUMNO 189	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		759,184.00	759,184.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		781,960.00	22,776.00	0.00	0.00		
						C-00055/0371 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A203	
						C-00055/0371 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A203	
C-00055/0372	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA"	SANTA ANA	SANTA ANA	OBRA 1.000	ALUMNO 135	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		562,203.00	562,203.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		579,069.00	16,866.00	0.00	0.00		
						C-00055/0372 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A203	
						C-00055/0372 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A203	
C-00055/0373	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA "CARLOS ENCINAS CORRALES"	SANTA ANA	SANTA ANA	OBRA 1.000	ALUMNO 112	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		363,970.00	363,970.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		374,889.00	10,919.00	0.00	0.00		
						C-00055/0373 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A203	
						C-00055/0373 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A203	
C-00055/0374	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL ABELARDO L. RODRÍGUEZ	ARIZPE	ARIZPE	OBRA 1.000	ALUMNO 178	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		338,823.00	338,823.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		348,988.00	10,165.00	0.00	0.00		
						C-00055/0374 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A205	
						C-00055/0374 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A205	



Modalidad								Av. Físico %	Av. Finan. %
No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad			Meta	Beneficiario			
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN									
C-00055/0375	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA "JUAN ENRIQUE PESTALOZZI"	HERMOSILLO			OBRA 1.000	ALUMNO 349	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0375 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A207				
	199,846.00	199,846.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0375 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A207				
	205,841.00	5,995.00	0.00	0.00					
C-00055/0376	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA "VICENTE LOMBARDO TOLEDANO"	HERMOSILLO			OBRA 1.000	ALUMNO 550	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0376 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A207				
	328,901.00	328,901.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0376 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A207				
	338,768.00	9,867.00	0.00	0.00					
C-00055/0377	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN SECUNDARIA TÉCNICA NO. 14	ARIVECHI			OBRA 1.000	ALUMNO 47	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0377 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A209				
	406,709.00	406,709.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0377 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A209				
	418,910.00	12,201.00	0.00	0.00					
C-00055/0378	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN SECUNDARIA GENERAL NO. 8 "NETZAHUALCÓYOTL"	HERMOSILLO			OBRA 1.000	ALUMNO 727	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0378 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A207				
	406,381.00	406,381.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0378 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A207				
	418,572.00	12,191.00	0.00	0.00					
C-00055/0379	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN TELESECUNDARIA NO. 61	SAN MIGUEL DE HORCASITAS			OBRA 1.000	ALUMNO 445	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0379 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A205				
	844,131.00	844,131.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0379 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A205				
	869,455.00	25,324.00	0.00	0.00					
C-00055/0380	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN TELESECUNDARIA NO. 219	OPODEPE			OBRA 1.000	ALUMNO 12	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0380 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A205				
	688,109.00	688,109.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0380 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A205				
	708,752.00	20,643.00	0.00	0.00					



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:		Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal	
Devengado:		Total	Estatal	Federal	Otros		

5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN

C-00055/0381	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN SECUNDARIA TÉCNICA 44 "FUNDACIÓN ESPOSOS RODRÍGUEZ"	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	OBRA 1.000	ALUMNO 159	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		842,802.00	842,802.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		868,086.00	25,284.00	0.00	0.00		
							C-00055/0381 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A204
							C-00055/0381 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A204
C-00055/0382	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN CAM 53	NAVOJOA	NAVOJOA	OBRA 1.000	ALUMNO 91	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		238,015.00	238,015.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		245,155.00	7,140.00	0.00	0.00		
							C-00055/0382 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A212
							C-00055/0382 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A212
C-00055/0383	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN CAME NO. 15 "PROFESORA LYDIA COTAQUE BARRIOS"	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1.000	ALUMNO 50	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		742,594.00	742,594.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		764,872.00	22,278.00	0.00	0.00		
							C-00055/0383 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A207
							C-00055/0383 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A207
C-00055/0384	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN CAM NO. 51	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1.000	ALUMNO 63	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		756,038.00	756,038.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		778,719.00	22,681.00	0.00	0.00		
							C-00055/0384 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A207
							C-00055/0384 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A207
C-00055/0385	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN CAME 8	MOCTEZUMA	MOCTEZUMA	OBRA 1.000	ALUMNO 96	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		66,683.00	66,683.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		68,683.00	2,000.00	0.00	0.00		
							C-00055/0385 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A206
							C-00055/0385 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A206
C-00055/0386	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN JARDÍN DE NIÑOS "CITLALI"	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	OBRA 1.000	ALUMNO 112	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		187,059.00	187,059.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		192,671.00	5,612.00	0.00	0.00		
							C-00055/0386 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A204
							C-00055/0386 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A204



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN							
C-00055/0387	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN JARDÍN DE NIÑOS "EMILIO O. RABASA"	CAJEME	ALTOS DE JECOPACO	OBRA 1.000	ALUMNO 39	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	839,849.00	839,849.00	0.00	0.00	C-00055/0387 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A211		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	865,044.00	25,195.00	0.00	0.00	C-00055/0387 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A211		
C-00055/0388	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN JARDÍN DE NIÑOS "QUETZALCÓATL"	CAJEME	MARTE R. GÓMEZ	OBRA 1.000	ALUMNO 90	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	461,403.00	461,403.00	0.00	0.00	C-00055/0388 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A211		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	475,245.00	13,842.00	0.00	0.00	C-00055/0388 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A211		
C-00055/0389	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN JARDÍN DE NIÑOS "PROFA. DELIA ARNOLD CAMPILLO"	CARBÓ	CARBÓ	OBRA 1.000	ALUMNO 133	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	579,334.00	579,334.00	0.00	0.00	C-00055/0389 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A205		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	596,714.00	17,380.00	0.00	0.00	C-00055/0389 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A205		
C-00055/0390	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN JARDÍN DE NIÑOS "TUTULI ILI USI"	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1.000	ALUMNO 124	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	611,790.00	611,790.00	0.00	0.00	C-00055/0390 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A207		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	630,144.00	18,354.00	0.00	0.00	C-00055/0390 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A207		
C-00055/0391	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN JARDÍN DE NIÑOS NUEVA CREACIÓN "LOS ARROYOS"	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1.000	ALUMNO 190	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	301,254.00	301,254.00	0.00	0.00	C-00055/0391 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A207		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	310,292.00	9,038.00	0.00	0.00	C-00055/0391 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A207		
C-00055/0392	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUÁREZ"	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	OBRA 1.000	ALUMNO 320	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	648,010.00	648,010.00	0.00	0.00	C-00055/0392 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A204		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	667,450.00	19,440.00	0.00	0.00	C-00055/0392 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A204		



Modalidad								Av. Físico	Av. Finan.
No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad			Meta	Beneficiario	%	%	
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN									
C-00055/0393	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA "LÁZARO CÁRDENAS NO. 1"								
	CAJEME	QUETCHEHUECA			OBRA 1.000	ALUMNO 190	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0393 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A211				
	846,021.00	846,021.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0393 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A211				
	871,402.00	25,381.00	0.00	0.00					
C-00055/0394	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA "RAFAEL RAMÍREZ"								
	CAJEME	COLONIA ALLENDE (EL DIECIOCHO)			OBRA 1.000	ALUMNO 109	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0394 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A211				
	764,455.00	764,455.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0394 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A211				
	787,389.00	22,934.00	0.00	0.00					
C-00055/0395	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA "PROFA. AMALIA CONSUELO CAMOU ABRIL"								
	CARBÓ	CARBÓ			OBRA 1.000	ALUMNO 255	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0395 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A205				
	56,916.00	56,916.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0395 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A205				
	58,623.00	1,707.00	0.00	0.00					
C-00055/0396	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA "PROF. LUIS BURRUEL AHUMADA"								
	CARBÓ	CARBÓ			OBRA 1.000	ALUMNO 309	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0396 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A205				
	301,362.00	301,362.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0396 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A205				
	310,403.00	9,041.00	0.00	0.00					
C-00055/0397	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA "ÁLVARO OBREGÓN"								
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA 1.000	ALUMNO 358	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0397 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A207				
	80,757.00	80,757.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0397 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A207				
	83,180.00	2,423.00	0.00	0.00					
C-00055/0398	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA "GENERAL IGNACIO ZARAGOZA"								
	RAYÓN	RAYÓN			OBRA 1.000	ALUMNO 117	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0398 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A205				
	145,668.00	145,668.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0398 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A205				
	150,038.00	4,370.00	0.00	0.00					



Modalidad No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta			Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
			Autorizado:	Total	Estatal			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal			

5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN

C-00055/0399	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA "BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS"	SAN MIGUEL DE HORCASITAS	PESQUEIRA	OBRA 1.000	ALUMNO 257	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		839,926.00	839,926.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		865,124.00	25,198.00	0.00	0.00		
							C-00055/0399 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A205
							C-00055/0399 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A205
C-00055/0400	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA "MARÍA GUADALUPE RICO DE RAMÍREZ"	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1.000	ALUMNO 545	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		461,237.00	461,237.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		475,074.00	13,837.00	0.00	0.00		
							C-00055/0400 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A207
							C-00055/0400 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A207
C-00055/0401	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA "LÁZARO CÁRDENAS NO. 3"	CAJEME	QUETCHEHUECA	OBRA 1.000	ALUMNO 180	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		841,382.00	841,382.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		866,623.00	25,241.00	0.00	0.00		
							C-00055/0401 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A211
							C-00055/0401 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A211
C-00055/0402	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO ALDAMA"	CAJEME	COLONIA ALLENDE (EL DIECIOCHO)	OBRA 1.000	ALUMNO 104	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		821,053.00	821,053.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		845,685.00	24,632.00	0.00	0.00		
							C-00055/0402 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A211
							C-00055/0402 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A211
C-00055/0403	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN SECUNDARIA TÉCNICA ESTATAL NO.15 "ROBERTO H. CRUZ HOYOS"	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1.000	ALUMNO 709	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		736,570.00	736,570.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		758,667.00	22,097.00	0.00	0.00		
							C-00055/0403 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A207
							C-00055/0403 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A207
C-00055/0404	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN JARDÍN DE NIÑOS "ENRIQUETA MONTIJO"	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	OBRA 1.000	ALUMNO 182	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		218,876.00	218,876.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		225,442.00	6,566.00	0.00	0.00		
							C-00055/0404 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A201
							C-00055/0404 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A201



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
	Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros		
	Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal	

5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN

C-00055/0405	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN JARDÍN DE NIÑOS "LIBERTADOR DE LAS AMÉRICAS"	SAN MIGUEL DE HORCASITAS	SAN MIGUEL DE HORCASITAS	OBRA 1.000	ALUMNO 13	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		362,004.00	362,004.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		372,864.00	10,860.00	0.00	0.00		
						C-00055/0405 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A205	
						C-00055/0405 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A205	
C-00055/0406	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA "ALFONSO ATONDO GARCÍA"	CANANEA	CANANEA	OBRA 1.000	ALUMNO 212	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		588,745.00	588,745.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		606,407.00	17,662.00	0.00	0.00		
						C-00055/0406 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A204	
						C-00055/0406 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A204	
C-00055/0407	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO HERNÁNDEZ"	CANANEA	CANANEA	OBRA 1.000	ALUMNO 162	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		580,090.00	580,090.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		597,493.00	17,403.00	0.00	0.00		
						C-00055/0407 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A204	
						C-00055/0407 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A204	
C-00055/0408	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA"	FRONTERAS	CUCHUTA	OBRA 1.000	ALUMNO 203	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		123,550.00	123,550.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		127,257.00	3,707.00	0.00	0.00		
						C-00055/0408 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A204	
						C-00055/0408 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A204	
C-00055/0409	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA "RAFAEL RAMÍREZ"	SAN IGNACIO RÍO MUERTO	SAN IGNACIO RÍO MUERTO	OBRA 1.000	ALUMNO 104	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		498,914.00	498,914.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		513,881.00	14,967.00	0.00	0.00		
						C-00055/0409 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A210	
						C-00055/0409 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A210	
C-00055/0410	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA "TIERRA YAQUI"	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)	OBRA 1.000	ALUMNO 195	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		790,586.00	790,586.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		814,304.00	23,718.00	0.00	0.00		
						C-00055/0410 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A211	
						C-00055/0410 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A211	



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros			
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN							
C-00055/0411	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN SECUNDARIA "GILDARDO MENDOZA ALCÁNTAR"	FRONTERAS	ESQUEDA	OBRA 1.000	ALUMNO 335	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0411 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A204		
	346,983.00	346,983.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0411 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A204		
	357,392.00	10,409.00	0.00	0.00			
C-00055/0412	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN TELESECUNDARIA NO. 216	FRONTERAS	FRONTERAS	OBRA 1.000	ALUMNO 58	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0412 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A204		
	266,653.00	266,653.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0412 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A204		
	274,653.00	8,000.00	0.00	0.00			
C-00055/0413	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN TELESECUNDARIA NO. 169	NÁCORI CHICO	NÁCORI CHICO	OBRA 1.000	ALUMNO 63	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0413 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A206		
	531,196.00	531,196.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0413 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A206		
	547,132.00	15,936.00	0.00	0.00			
C-00055/0414	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN TELESECUNDARIA NO. 238	BANÁMICHÍ	BANÁMICHÍ	OBRA 1.000	ALUMNO 41	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0414 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A205		
	381,076.00	381,076.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0414 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A205		
	392,508.00	11,432.00	0.00	0.00			
C-00055/0415	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN SECUNDARIA NO. 58 "FUNDACIÓN ESPOSOS RODRÍGUEZ"	PITIQUITO	PUERTO LIBERTAD	OBRA 1.000	ALUMNO 166	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0415 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A202		
	814,648.00	814,648.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0415 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A202		
	839,087.00	24,439.00	0.00	0.00			
C-00055/0416	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN JARDÍN DE NIÑOS "VALLE DEL COBRE"	CANANEA	CANANEA	OBRA 1.000	ALUMNO 149	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0416 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A204		
	681,224.00	681,224.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0416 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A204		
	701,661.00	20,437.00	0.00	0.00			



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:		Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal	
Devengado:		Total	Estatad	Federal	Otros		

5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN

C-00055/0417	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN JARDÍN DE NIÑOS "ROSAURA ZAPATA"	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1.000	ALUMNO 80	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		550,043.00	550,043.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		566,544.00	16,501.00	0.00	0.00		
C-00055/0418	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN JARDÍN DE NIÑOS "ALBERTO GUTIÉRREZ"	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1.000	ALUMNO 19	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		147,666.00	147,666.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		152,096.00	4,430.00	0.00	0.00		
C-00055/0419	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN JARDÍN DE NIÑOS "DOLORES CORTEZ DE ISHIDA"	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1.000	ALUMNO 96	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		550,540.00	550,540.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		567,056.00	16,516.00	0.00	0.00		
C-00055/0420	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA "GENERAL MARIANO ESCOBEDO"	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	OBRA 1.000	ALUMNO 304	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		612,366.00	612,366.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		630,737.00	18,371.00	0.00	0.00		
C-00055/0421	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	OBRA 1.000	ALUMNO 150	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		460,002.00	460,002.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		473,802.00	13,800.00	0.00	0.00		
C-00055/0422	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA "VICENTE GUERRERO"	HERMOSILLO	TAZAJAL	OBRA 1.000	ALUMNO 132	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		149,261.00	149,261.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		153,739.00	4,478.00	0.00	0.00		



Modalidad								Av. Físico %	Av. Finan. %
No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad			Meta	Beneficiario			
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal				
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros					
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN									
C-00055/0423	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA "LUIS ARTURO PALMA MEZA"	HERMOSILLO			OBRA 1.000	ALUMNO 507	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0423 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A207				
	467,332.00	467,332.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0423 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A207				
	481,352.00	14,020.00	0.00	0.00					
C-00055/0424	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA "RAMÓN REAL CARRASCO"	HERMOSILLO			OBRA 1.000	ALUMNO 487	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0424 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A207				
	556,906.00	556,906.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0424 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A207				
	573,613.00	16,707.00	0.00	0.00					
C-00055/0425	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA "HERMANOS FLORES MAGÓN"	CAJEME			OBRA 1.000	ALUMNO 192	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0425 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A211				
	77,281.00	77,281.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0425 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A211				
	79,599.00	2,318.00	0.00	0.00					
C-00055/0426	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN USAER NO. 201 EN ESCUELA PRIMARIA "PROFESOR LAMBERTO HERNÁNDEZ"	HERMOSILLO			OBRA 1.000	ALUMNO 160	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0426 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A207				
	241,416.00	241,416.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0426 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A207				
	248,658.00	7,242.00	0.00	0.00					
C-00055/0427	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN SECUNDARIA TÉCNICA 68	AGUA PRIETA			OBRA 1.000	ALUMNO 720	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0427 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A204				
	239,800.00	239,800.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0427 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A204				
	246,994.00	7,194.00	0.00	0.00					
C-00055/0428	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN TELESECUNDARIA NO. 357	NACO			OBRA 1.000	ALUMNO 19	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0428 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A204				
	79,889.00	79,889.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0428 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A204				
	82,286.00	2,397.00	0.00	0.00					



Modalidad No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros		

5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN

C-00055/0429	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN JARDÍN DE NIÑOS "LUIS DONALDO COLOSIO"	NAVOJOA	DÁTIL, EL	OBRA 1.000	ALUMNO 23	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		239,077.00	239,077.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		246,249.00	7,172.00	0.00	0.00		
							C-00055/0429 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A212
							C-00055/0429 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A212
C-00055/0430	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN JARDÍN DE NIÑOS "EL JACALITO"	ÁLAMOS	SAN BERNARDO	OBRA 1.000	ALUMNO 9	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		187,794.00	187,794.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		193,428.00	5,634.00	0.00	0.00		
							C-00055/0430 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A212
							C-00055/0430 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A212
C-00055/0431	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN JARDÍN DE NIÑOS "TU-RI-TAA"	HUATABAMPO	POZO DULCE	OBRA 1.000	ALUMNO 29	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		94,040.00	94,040.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		96,861.00	2,821.00	0.00	0.00		
							C-00055/0431 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A212
							C-00055/0431 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A212
C-00055/0432	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN JARDÍN DE NIÑOS "NUEVOS CAMINOS"	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	OBRA 1.000	ALUMNO 264	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		516,540.00	516,540.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		532,036.00	15,496.00	0.00	0.00		
							C-00055/0432 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A201
							C-00055/0432 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A201
C-00055/0433	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN JARDÍN DE NIÑOS "TESORO INFANTIL"	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	OBRA 1.000	ALUMNO 232	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		610,965.00	610,965.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		629,294.00	18,329.00	0.00	0.00		
							C-00055/0433 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A201
							C-00055/0433 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A201
C-00055/0434	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN JARDÍN DE NIÑOS "ROSENDO MONTANO ROMERO"	SAN IGNACIO RÍO MUERTO	SAN IGNACIO RÍO MUERTO	OBRA 1.000	ALUMNO 102	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		839,803.00	839,803.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		864,997.00	25,194.00	0.00	0.00		
							C-00055/0434 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A210
							C-00055/0434 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A210



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN							
C-00055/0435	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN JARDÍN DE NIÑOS "LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA"	ATIL	ATIL	OBRA 1.000	ALUMNO 32	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0435 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A202		
	174,190.00	174,190.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0435 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A202		
	179,416.00	5,226.00	0.00	0.00			
C-00055/0436	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN JARDÍN DE NIÑOS INDEPENDENCIA"	CAJEME	PROVIDENCIA	OBRA 1.000	ALUMNO 118	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0436 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A211		
	206,062.00	206,062.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0436 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A211		
	212,244.00	6,182.00	0.00	0.00			
C-00055/0437	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN JARDÍN DE NIÑOS "JUAN DE DIOS PEZA"	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	OBRA 1.000	ALUMNO 118	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0437 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A206		
	377,810.00	377,810.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0437 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A206		
	389,144.00	11,334.00	0.00	0.00			
C-00055/0438	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN JARDÍN DE NIÑOS "NARCIZO MENDOZA"	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	OBRA 1.000	ALUMNO 118	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0438 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A201		
	795,284.00	795,284.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0438 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A201		
	819,143.00	23,859.00	0.00	0.00			
C-00055/0439	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA "JULIÁN MAYCOME VALENZUELA"	HUATABAMPO	PARRITAS, LAS	OBRA 1.000	ALUMNO 15	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0439 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A212		
	347,510.00	347,510.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0439 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A212		
	357,935.00	10,425.00	0.00	0.00			
C-00055/0440	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA "GENERAL ANTONIO ARMENTA"	QUIRIEGO	TEPAHUI	OBRA 1.000	ALUMNO 35	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0440 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A212		
	317,900.00	317,900.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0440 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A212		
	327,437.00	9,537.00	0.00	0.00			



Modalidad No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros		

5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN

C-00055/0441	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA "PRIMERO DE MAYO"	BÁCUM	PRIMERO DE MAYO (CAMPO 77)	OBRA 1.000	ALUMNO 198	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		839,854.00	839,854.00	0.00	0.00		C-00055/0441 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A210
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		865,050.00	25,196.00	0.00	0.00		C-00055/0441 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A210
C-00055/0442	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA "PROFESOR ALBERTO GUTIÉRREZ"	HUATABAMPO	YAVAROS (ISLA LAS VIEJAS)	OBRA 1.000	ALUMNO 179	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		687,567.00	687,567.00	0.00	0.00		C-00055/0442 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A212
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		708,194.00	20,627.00	0.00	0.00		C-00055/0442 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A212
C-00055/0443	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO"	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	OBRA 1.000	ALUMNO 341	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		843,311.00	843,311.00	0.00	0.00		C-00055/0443 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A201
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		868,610.00	25,299.00	0.00	0.00		C-00055/0443 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A201
C-00055/0444	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO ZARAGOZA"	SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	OBRA 1.000	ALUMNO 337	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		128,824.00	128,824.00	0.00	0.00		C-00055/0444 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A201
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		132,689.00	3,865.00	0.00	0.00		C-00055/0444 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A201
C-00055/0445	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA "PRIMERO DE MAYO"	SAN MIGUEL DE HORCASITAS	PESQUEIRA	OBRA 1.000	ALUMNO 262	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		612,471.00	612,471.00	0.00	0.00		C-00055/0445 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A205
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		630,845.00	18,374.00	0.00	0.00		C-00055/0445 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A205
C-00055/0446	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO I. MADERO"	QUIRIEGO	BATACOSA	OBRA 1.000	ALUMNO 39	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		259,999.00	259,999.00	0.00	0.00		C-00055/0446 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A212
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		267,799.00	7,800.00	0.00	0.00		C-00055/0446 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A212



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN							
C-00055/0447	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA "LÁZARO CÁRDENAS"	CAJEME	PROGRESO (CAMPO CUARENTA Y SIETE)	OBRA 1.000	ALUMNO 142	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	835,440.00	835,440.00	0.00	0.00	C-00055/0447 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A211		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	860,503.00	25,063.00	0.00	0.00	C-00055/0447 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A211		
C-00055/0448	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN SECUNDARIA NO. 31 "MIGUEL ÁNGEL LOYA MARTÍNEZ"	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1.000	ALUMNO 813	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	381,061.00	381,061.00	0.00	0.00	C-00055/0448 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A207		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	392,493.00	11,432.00	0.00	0.00	C-00055/0448 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A207		
C-00055/0449	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN TELESECUNDARIA NO. 333	TEPACHE	TEPACHE	OBRA 1.000	ALUMNO 69	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	690,435.00	690,435.00	0.00	0.00	C-00055/0449 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A206		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	711,148.00	20,713.00	0.00	0.00	C-00055/0449 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A206		
C-00055/0450	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN SECUNDARIA "7 DE NOVIEMBRE"	NACUZARI DE GARCÍA	NACUZARI DE GARCÍA	OBRA 1.000	ALUMNO 696	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	839,931.00	839,931.00	0.00	0.00	C-00055/0450 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A204		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	865,129.00	25,198.00	0.00	0.00	C-00055/0450 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A204		
C-00055/0451	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN SECUNDARIA "MIGUEL HIDALGO"	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	OBRA 1.000	ALUMNO 650	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	644,543.00	644,543.00	0.00	0.00	C-00055/0451 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A210		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	663,879.00	19,336.00	0.00	0.00	C-00055/0451 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A210		
C-00055/0452	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN TELESECUNDARIA NO. 51	SOYOPA	NOVILLO, EL	OBRA 1.000	ALUMNO 26	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	89,556.00	89,556.00	0.00	0.00	C-00055/0452 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A208		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	92,243.00	2,687.00	0.00	0.00	C-00055/0452 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A208		



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			

5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN

C-00055/0453	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN SECUNDARIA ESTATAL NO. 35, "PROFESORA ARTEMISA CÓRDOVA DE MORENO"	SAN PEDRO DE LA CUEVA	SAN PEDRO DE LA CUEVA	OBRA 1.000	ALUMNO 95	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		359,576.00	359,576.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		370,363.00	10,787.00	0.00	0.00		
							C-00055/0453 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A208
							C-00055/0453 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A208
C-00055/0454	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL NO.2 EN HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1.000	ALUMNO 42	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		617,370.00	617,370.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		635,891.00	18,521.00	0.00	0.00		
							C-00055/0454 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A207
							C-00055/0454 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A207
C-00055/0455	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN JARDÍN DE NIÑOS "GABRIELA MISTRAL" EN HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1.000	ALUMNO 225	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		244,716.00	244,716.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		252,057.00	7,341.00	0.00	0.00		
							C-00055/0455 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A207
							C-00055/0455 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A207
C-00055/0456	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN JARDÍN DE NIÑOS "MIGUEL ALEMÁN SALCIDO ESQUER" EN HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1.000	ALUMNO 143	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		461,069.00	461,069.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		474,901.00	13,832.00	0.00	0.00		
							C-00055/0456 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A207
							C-00055/0456 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A207
C-00055/0457	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN JARDÍN DE NIÑOS "ALEYA"	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1.000	ALUMNO 261	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		396,300.00	396,300.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		408,189.00	11,889.00	0.00	0.00		
							C-00055/0457 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A207
							C-00055/0457 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A207
C-00055/0458	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN JARDÍN DE NIÑOS "EMERENCIANA RUIZ DUARTE"	HERMOSILLO	MIGUEL ALEMÁN (LA DOCE)	OBRA 1.000	ALUMNO 93	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		500,051.00	500,051.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		515,053.00	15,002.00	0.00	0.00		
							C-00055/0458 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A207
							C-00055/0458 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A207



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN							
C-00055/0459	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUÁREZ"	SUAQUI GRANDE	SUAQUI GRANDE	OBRA 1.000	ALUMNO 137	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0459 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A208		
	284,212.00	284,212.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0459 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A208		
	292,738.00	8,526.00	0.00	0.00			
C-00055/0460	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA "LEO SANDOVAL" EN HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1.000	ALUMNO 335	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0460 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A207		
	266,256.00	266,256.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0460 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A207		
	274,244.00	7,988.00	0.00	0.00			
C-00055/0461	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA "LUIS LÓPEZ ÁLVAREZ"	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1.000	ALUMNO 323	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0461 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A207		
	229,404.00	229,404.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0461 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A207		
	236,286.00	6,882.00	0.00	0.00			
C-00055/0462	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA "JUAN BOURJAC" EN HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1.000	ALUMNO 171	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0462 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A207		
	676,383.00	676,383.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0462 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A207		
	696,674.00	20,291.00	0.00	0.00			
C-00055/0463	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA "15 DE MAYO" EN HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1.000	ALUMNO 151	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0463 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A207		
	241,327.00	241,327.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0463 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A207		
	248,567.00	7,240.00	0.00	0.00			
C-00055/0464	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA "JOSÉ MARÍA MORELOS"	ETCHOJOA	VILLA TRES CRUCES	OBRA 1.000	ALUMNO 108	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0464 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A212		
	371,536.00	371,536.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0464 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A212		
	382,682.00	11,146.00	0.00	0.00			



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:		Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal	
Devengado:		Total	Estatad	Federal	Otros		

5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN

C-00055/0465	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA "BELISARIO DOMÍNGUEZ"	ETCHOJOA	TALAMANTE	OBRA 1.000	ALUMNO 56	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		829,405.00	829,405.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		854,287.00	24,882.00	0.00	0.00		
C-00055/0466	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA "EPIFANIO E. VIEYRA"	SOYOPA	TÓNICHI	OBRA 1.000	ALUMNO 29	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		458,094.00	458,094.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		471,837.00	13,743.00	0.00	0.00		
C-00055/0467	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA "NIÑOS HÉROES"	SAN PEDRO DE LA CUEVA	SAN JOSÉ DE BATUC (BATUQUITO)	OBRA 1.000	ALUMNO 28	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		432,335.00	432,335.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		445,305.00	12,970.00	0.00	0.00		
C-00055/0468	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA "ESCUADRÓN 201"	SAHUARIPA	SAHUARIPA	OBRA 1.000	ALUMNO 109	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		425,610.00	425,610.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		438,378.00	12,768.00	0.00	0.00		
C-00055/0469	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 57 "JORGE ALBERTO MARTÍNEZ PLOMOSO" EN HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1.000	ALUMNO 252	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		276,714.00	276,714.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		285,015.00	8,301.00	0.00	0.00		
C-00055/0470	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN TELESECUNDARIA NO. 74 "FRANCISCO GALAVIZ GÓMEZ" EN HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1.000	ALUMNO 252	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		345,093.00	345,093.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		355,446.00	10,353.00	0.00	0.00		



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
	Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros		
	Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal	

5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN

C-00055/0471	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN TELESECUNDARIA NO. 206 EN BACANORA	BACANORA	BACANORA	OBRA 1.000	ALUMNO 36	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		489,083.00	489,083.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		503,755.00	14,672.00	0.00	0.00		
						C-00055/0471 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A209	
						C-00055/0471 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A209	
C-00055/0472	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN SECUNDARIA "BLANCA SIRIA VALENZUELA LAGARDA" EN MAZATÁN	MAZATÁN	MAZATÁN	OBRA 1.000	ALUMNO 91	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		423,664.00	423,664.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		436,374.00	12,710.00	0.00	0.00		
						C-00055/0472 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A208	
						C-00055/0472 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A208	
C-00055/0473	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN TELESECUNDARIA NO. 73	HERMOSILLO	PEÑA NUEVA, LA	OBRA 1.000	ALUMNO 20	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		313,639.00	313,639.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		323,048.00	9,409.00	0.00	0.00		
						C-00055/0473 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A207	
						C-00055/0473 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A207	
C-00055/0474	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN SECUNDARIA GENERAL "JOSÉ ESTEBAN CORONADO"	SAHUARIPA	SAHUARIPA	OBRA 1.000	ALUMNO 279	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		843,471.00	843,471.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		868,775.00	25,304.00	0.00	0.00		
						C-00055/0474 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A209	
						C-00055/0474 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A209	
C-00055/0475	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN CAME 7 "JULIO GARCÍA GONZÁLEZ"	HERMOSILLO	BAHÍA KINO	OBRA 1.000	ALUMNO 121	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		148,581.00	148,581.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		153,038.00	4,457.00	0.00	0.00		
						C-00055/0475 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-162A207	
						C-00055/0475 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-162A207	
C-00055/0484	CONSTRUCCIÓN DE ÁREA DE COMEDOR Y ENCEMENTADO DE ÁREA RECREATIVA EN E.P. MARGARITA ROMANDIA DE MÉNDEZ UBICADA EN CALLE EL CARRIZAL EN	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1.000	PERSONAS 1,640	25.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		291,262.00	291,262.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		300,000.00	8,738.00	0.00	0.00		
						C-00055/0484 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-161A007	
						C-00055/0484 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-161A007	



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
	Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros		
	Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal	

5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN

C-00055/0485	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA DE TECHUMBRE EN E.P. FEDERALIZADA "ACAMAPICHTLI" EN CALLE AGUSTÍN LARA Y PASCUAL OROZCO, CD. OBREGÓN	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)	OBRA 1.000	PERSONAS 1,348	25.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		1,047,573.00	1,047,573.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		1,079,000.00	31,427.00	0.00	0.00		
						C-00055/0485 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-161A011	
						C-00055/0485 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-161A011	
C-00055/0486	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA DE TECHUMBRE EN E.P. LUIS ENCINAS, EN CALLE CALIFORNIA NORTE ENTRE MAYO TETABIATE CD. OBREGÓN, CAJEME	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)	OBRA 1.000	PERSONAS 9,455	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		894,175.00	894,175.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		921,000.00	26,825.00	0.00	0.00		
						C-00055/0486 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-161A011	
						C-00055/0486 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-161A011	
C-00055/0488	SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO, CISTERNA Y BOMBA DE AGUA EN E.P. GENERAL IGNACIO ZARAGOZA EN RAYÓN	RAYÓN	RAYÓN	OBRA 1.000	PERSONAS 1,477	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		35,685.00	35,685.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		36,756.00	1,071.00	0.00	0.00		
						C-00055/0488 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-161A005	
						C-00055/0488 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-161A005	
C-00055/0528	INSTALACIÓN DE BEBEDEROS Y REMODELACIÓN DE BAÑOS EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE MORA	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1.000	ALUMNO 441	25.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		291,262.00	291,262.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		300,000.00	8,738.00	0.00	0.00		
						C-00055/0528 - 1100001700-2501E404K03105N-411061-161A007	
						C-00055/0528 - 1100001700-2501E404K03105N-411111-161A007	
C-00060/0048/0052	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL 5 EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO TATO	MAZATÁN	MAZATÁN	OBRA 1	PERSONAS 456	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		846,668.69	846,668.69	0.00	0.00		
						C-00060/0048/0052 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	
C-00060/0048/0056	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOO 5, JARDINERIA Y REHABILITACION DE CANCHA DE CONCRETO EN LA SECUNDARIA TECNICA N° 35 PROFRA ARTEMIZA	CORDOBA	SAN PEDRO DE LA CUEVA	OBRA 1	PERSONAS 450	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		842,334.34	842,334.34	0.00	0.00		
						C-00060/0048/0056 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	
C-00060/0048/0057	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL 5 EN TELESECUNDARIA N° 208	BACANORA	BACANORA	OBRA 1	PERSONAS 250	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		834,335.33	834,335.33	0.00	0.00		
						C-00060/0048/0057 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros			
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN							
C-00060/0048/0062	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL 5 EN SECUNDARIA TECNICA N° 40	MAZATÁN	MAZATÁN	OBRA 1	PERSONAS 250	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0048/0062 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013		
	829,038.31	829,038.31	0.00	0.00			
C-00060/0048/0067	REHABILITACION DE ESTRUCTURA TEJABAN EN PLAZA CIVICA Y BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS PLATON	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1	PERSONAS 400	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0048/0067 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013		
	827,036.33	827,036.33	0.00	0.00			
C-00060/0048/0072	CONSTRUCCION DE ALIMENTADORES ELECTRICOS EN CENTRO DE ATENCION MULTIPLE N° 51 CALLE TRES, COLONIA BUGAMBILIA	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1	PERSONAS 200	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0048/0072 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013		
	428,810.44	428,810.44	0.00	0.00			
C-00060/0048/0073	CONSTRUCCIÓN DE ALIMENTADORES ELÉCTRICOS EN ESCUELA PRIMARIA EVA SAMANO DE LOPEZ MATEOS 1,	SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	OBRA 1	PERSONAS 250	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0048/0073 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013		
	579,964.92	579,964.92	0.00	0.00			
C-00060/0048/0074	CONSTRUCCIÓN DE ALIMENTADORES ELÉCTRICOS EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ 3 UBICADA EN EN FRANCSCO ZARCO ENTRE DONATO GUERRA Y RAMON	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)	OBRA 1	PERSONAS 250	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0048/0074 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013		
	579,219.97	579,219.97	0.00	0.00			
C-00060/0049/0001	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN CANCHA CÍVICA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 092 PROF. HÉCTOR R. BARTOLINI VERDUGO, CALLES NOGALES Y OCAMPO, LOCALIDAD DE ACONCHI.	ACONCHI	ACONCHI	OBRA 1	PERSONAS 130	59.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0049/0001 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013		
	547,300.00	465,205.00	0.00	82,095.00			
C-00060/0049/0006	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIDEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA COMUNITARIA, DOMICILIO CONOCIDO, SALIDA NORTE DE LA LOCALIDAD PALOS CHINOS.	ÁLAMOS	PALOS CHINOS	OBRA 1	PERSONAS 80	95.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0049/0006 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013		
	350,000.00	297,500.00	0.00	52,500.00			
C-00060/0049/0007	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y AMPLIACIÓN DE CANCHA CÍVICO DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO SARABIA, DOMICILIO CONOCIDO, LOCALIDAD PIEDRAS VERDES.	ÁLAMOS	PIEDRAS VERDES	OBRA 1	PERSONAS 70	95.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0049/0007 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013		
	350,000.00	297,500.00	0.00	52,500.00			
C-00060/0049/0010	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA VEHICULAR METÁLICA EN ESCUELA PRIMARIA RAÚL PONCE DERATT, AVENIDA DOCTOR GODÍNEZ ENTRE RUBÉN POMPA Y CEMENTERIO, LOCALIDAD ALTAR.	ALTAR	ALTAR	OBRA 1	PERSONAS 200	90.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0049/0010 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013		
	25,143.07	18,857.31	0.00	6,285.76			



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			

5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN

C-00060/0049/0016	CONSTRUCCIÓN DE TEJABÁN EN ÁREA CÍVICA EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CALLE REVOLUCIÓN ESQUINA CON CAÑÓN DEL MUERTO, LOCALIDAD DE ARIZPE.	ARIZPE	ARIZPE	OBRA 1	PERSONAS 25	80.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		285,999.50	243,099.00	0.00	42,900.50		
		C-00060/0049/0016 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013					
C-00060/0049/0044	CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 225-D, BOULEVARD PRINCIPAL Y CALLE MORENO DE LA LOCALIDAD SAN MIGUELITO.	BAVISPE	SAN MIGUELITO	OBRA 1	PERSONAS 650	50.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		469,130.64	398,761.00	0.00	70,369.64		
		C-00060/0049/0044 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013					
C-00060/0049/0047	CONSTRUCCIÓN DE TEJABÁN E INSTALACIÓN DE JUEGOS INFANTILES EN ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ, UBICADA EN CALLE ÚNICA DEL EJIDO SAN DIEGO.	BENJAMÍN HILL	SAN DIEGO	OBRA 1	PERSONAS 75	98.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		112,426.17	95,562.24	0.00	16,863.93		
		C-00060/0049/0047 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013					
C-00060/0049/0056	CONSTRUCCIÓN DE TEJABÁN METÁLICO EN CANCHA CÍVICA EN ESCUELA PRIMARIA 6 DE ABRIL, CALLE 8, ENTRE AVENIDAS G Y H, LOCALIDAD CABORCA.	CABORCA	HEROICA CABORCA	OBRA 1	PERSONAS 200	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		544,754.00	381,327.00	0.00	163,427.00		
		C-00060/0049/0056 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013					
C-00060/0049/0112	CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS EN ESCUELA PRIMARIA MANUEL FERRÁ MARTÍNEZ, CALLEJÓN QUINTO Y CALLE CANANEA, COLONIA TEPEYAC, LOCALIDAD NAVOJOA.	NAVOJOA	NAVOJOA	OBRA 1	PERSONAS 380	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		69,439.00	48,607.30	0.00	20,831.70		
		C-00060/0049/0112 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013					
C-00060/0049/0113	REHABILITACIÓN DE CERCO DE MALLA CICLÓNICA Y COLOCACIÓN DE BANCAS METÁLICAS EN ESCUELA PRIMARIA MOISÉS SÁENZ, CALLE PEDRO MORENO, ENTRE AVENIDAS LEONARDO MAGAÑA Y R. CAMPODÓNICO, LOCALIDAD NAVOJOA.	NAVOJOA	NAVOJOA	OBRA 1	PERSONAS 340	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		49,525.00	34,667.50	0.00	14,857.50		
		C-00060/0049/0113 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013					
C-00060/0049/0114	REHABILITACIÓN DE MÓDULOS DE BAÑOS EN ESCUELA PRIMARIA JUVENTINO R. SOLANO. AVENIDA IGNACIO ALDAMA, ESQUINA CON CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, COLONIA PUEBLO VIEJO, LOCALIDAD NAVOJOA.	NAVOJOA	NAVOJOA	OBRA 1	PERSONAS 380	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		100,716.00	70,501.20	0.00	30,214.80		
		C-00060/0049/0114 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013					
C-00060/0049/0115	PRIMERA ETAPA DE INTRODUCCIÓN DE ALUMBRADO PARA PISTA DE ATLETISMO DE LA ESCUELA TÉCNICA NO. 5, BOULEVARD RAFAEL J. ALMADA Y AVENIDA RODOLFO CAMPODÓNICO, COLONIA JUÁREZ, LOCALIDAD NAVOJOA.	NAVOJOA	NAVOJOA	OBRA 1	PERSONAS 1,150	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		320,450.00	224,315.00	0.00	96,135.00		
		C-00060/0049/0115 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013					
C-00060/0049/0116	REHABILITACIÓN DE CANCHA CÍVICA EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 45, AVENIDA EMILIANO ZAPATA, ENTRE CALLE OVIDIO PEREYRA Y ORILLA DEL DREN, LOCALIDAD COMISARÍA DE SAN IGNACIO.	NAVOJOA	SAN IGNACIO	OBRA 1	PERSONAS 652	100.00	100.00



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
	Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros		
	Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal	
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0049/0116 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	
		317,172.00	222,020.40	0.00	95,151.60		
C-00060/0049/0135	CONSTRUCCIÓN DE 136 M2 DE AULA AUDITORIO, BANQUETAS Y ANDÉN EN JARDÍN DE NIÑOS RODOLFO MONROY RIVERA, BOULEVARD LAS BELLOTAS, FRACCIONAMIENTO LAS BELLOTAS, LOCALIDAD NOGALES.						
	NOGALES		HEROICA NOGALES	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
		0.00	0.00	1	180		
		679,087.04	475,360.92	0.00	203,726.12	C-00060/0049/0135 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	
C-00060/0049/0136	CONSTRUCCIÓN DE 250 M2 DE TECHUMBRE EN JARDÍN DE NIÑOS IM JIABSI USI, CALLE GUAYAQUIL NO. 96, COLONIA ESPERANZA, LOCALIDAD NOGALES.						
	NOGALES		HEROICA NOGALES	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
		0.00	0.00	1	180		
		497,785.20	348,449.64	0.00	149,335.56	C-00060/0049/0136 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	
C-00060/0049/0137	CONSTRUCCIÓN DE 527 M2 DE TECHUMBRE EN CANCHA DE BASQUETBOL Y 15 M2 ML DE IMPERMEABILIZACIÓN EN ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, CALLE VÍA DE BEIRA, COLONIA LOMAS DE FÁTIMA, LOCALIDAD NOGALES.						
	NOGALES		HEROICA NOGALES	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
		0.00	0.00	1	554		
		701,448.51	491,013.96	0.00	210,434.55	C-00060/0049/0137 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	
C-00060/0049/0138	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 658.05 M2 DE VITROPISO DE LA ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN LAS HACIENDAS, CALLE TORNADO FINAL, COLONIA LAS HACIENDAS, LOCALIDAD NOGALES.						
	NOGALES		HEROICA NOGALES	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
		0.00	0.00	1	800		
		225,109.38	157,576.56	0.00	67,532.82	C-00060/0049/0138 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	
C-00060/0049/0139	CONSTRUCCIÓN DE 510 M2 DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ, CALLE ABRAHAM ZAIED, COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, LOCALIDAD NOGALES.						
	NOGALES		HEROICA NOGALES	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
		0.00	0.00	1	700		
		700,546.40	490,382.48	0.00	210,163.92	C-00060/0049/0139 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	
C-00060/0049/0140	CONSTRUCCIÓN DE 316.25 M2 DE TECHUMBRE EN CANCHA CÍVICA DE LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE QUIJADA, CALLES DÁVALOS Y TENOCHTITLÁN, COLONIA BUENOS AIRES, LOCALIDAD NOGALES.						
	NOGALES		HEROICA NOGALES	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
		0.00	0.00	1	142		
		536,601.34	375,620.94	0.00	160,980.40	C-00060/0049/0140 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	
C-00060/0049/0141	CONSTRUCCIÓN DE 182.04 M2 DE TEJABÁN EN ÁREA CÍVICA DE LA ESCUELA PRIMARIA J. ALBERTO GONZÁLEZ VILLEGAS, CALLE FRANCISCO PARTIDA, COLONIA CTS-CROC, LOCALIDAD NOGALES.						
	NOGALES		HEROICA NOGALES	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
		0.00	0.00	1	463		
		293,333.31	205,333.31	0.00	88,000.00	C-00060/0049/0141 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	
C-00060/0049/0142	CONSTRUCCIÓN DE 180 M2 DE TEJABÁN EN ESCUELA PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, CALLE AURORA Y ALBORADA NO. 61, COLONIA PUESTA DEL SOL, LOCALIDAD NOGALES.						
	NOGALES		HEROICA NOGALES	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
		0.00	0.00	1	450		
		325,600.91	227,920.63	0.00	97,680.28	C-00060/0049/0142 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			

5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN

C-00060/0049/0143	CONSTRUCCIÓN DE 585 M2 DE TEJABÁN EN CANCHA CÍVICO DEPORTIVA DE LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NO. 3 PROFESOR HUMBERTO CAMPOS VARELA, CALLE LAGO AZUL, COLONIA MARGARITA MAZA DE JUÁREZ, LOCALIDAD NOGALES.	NOGALES	HEROICA NOGALES	OBRA 1	PERSONAS 1,500	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		696,249.26	487,372.38	0.00	208,876.88		
		C-00060/0049/0143 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013					
C-00060/0049/0161	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGOS INFANTILES EN JARDÍN DE NIÑOS OASIS, DOMICILIO CONOCIDO, EN EL EJIDO DESIERTO DE SONORA.	GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES	DESIERTO DE SONORA 1	OBRA 1	PERSONAS 80	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		252,885.96	189,664.47	0.00	63,221.49		
		C-00060/0049/0161 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013					
C-00060/0049/0162	CONSTRUCCIÓN DE MESAS Y PALAPAS EN JARDÍN DE NIÑOS SONOYDAG, CALLE 13, ENTRE AVENIDAS H E I, COLONIA PÁPAGO, LOCALIDAD SONOYTA.	GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES	SONOYTA	OBRA 1	PERSONAS 140	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		159,491.36	119,618.52	0.00	39,872.84		
		C-00060/0049/0162 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013					
C-00060/0049/0163	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA CÍVICA CULTURAL EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL LÁZARO CÁRDENAS, DOMICILIO CONOCIDO DEL EJIDO DESIERTO DE SONORA.	GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES	DESIERTO DE SONORA 1	OBRA 1	PERSONAS 250	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		421,552.94	316,164.71	0.00	105,388.23		
		C-00060/0049/0163 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013					
C-00060/0049/0196	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN PATIO CÍVICO DEL JARDÍN DE NIÑOS ALFONSO MARÍN RETIFF, UBICADO EN CALLE JUAN PABLO II, COLONIA SANTA RITA, LOCALIDAD SANTA ANA.	SANTA ANA	SANTA ANA	OBRA 1	PERSONAS 1,000	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		425,816.37	319,362.26	0.00	106,454.11		
		C-00060/0049/0196 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013					
C-00060/0049/0207	REHABILITACIÓN DE CERCO PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA AMADO NERVO, AVENIDA OCAMPO ENTRE CALLE MADERO Y DE LOS MÚSICOS, LOCALIDAD TEPACHE.	TEPACHE	TEPACHE	OBRA 1	PERSONAS 120	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		195,800.00	166,430.00	0.00	29,370.00		
		C-00060/0049/0207 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013					
C-00060/0049/0213	CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN CAME NO. 18, CALLE URREA ENTRE ZARAGOZA Y CALLEJÓN ISLAS, LOCALIDAD URES.	URES	URES	OBRA 1	PERSONAS 40	45.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		248,197.38	183,898.00	0.00	64,299.38		
		C-00060/0049/0213 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013					
C-00060/0049/0245	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR (1RA. ETAPA) EN ESCUELA PRIMARIA REVOLUCIÓN, CALLE MIGUEL HIDALGO ESQUINA CON ALTAMIRANO, LOCALIDAD ÁLAMOS.	ÁLAMOS	ÁLAMOS	OBRA 1	ALUMNO 1,300	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		250,000.00	212,500.00	0.00	37,500.00		
		C-00060/0049/0245 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013					
C-00060/0049/0246	CONSTRUCCIÓN DE CERCO EN FACHADA PRINCIPAL EN PREESCOLAR ROSAURA ZAPATA, CALLES CARRANZA Y 5 DE FEBRERO, BARRIO LA CAMPANA, LOCALIDAD ÁLAMOS.	ÁLAMOS	ÁLAMOS	OBRA 1	ALUMNO 100	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		250,000.00	212,500.00	0.00	37,500.00		
		C-00060/0049/0246 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013					



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			

5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN

C-00060/0049/0247	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR (1RA. ETAPA) EN COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA, CALLE CARLOS A. RIVERO, COLONIA LOS GUAYPARINES, LOCALIDAD ÁLAMOS.	ÁLAMOS	ÁLAMOS	OBRA 1	ALUMNO 600	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		200,000.00	170,000.00	0.00	30,000.00		
C-00060/0049/0247 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013							
C-00060/0049/0261	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISOS DE CERÁMICA EN AULAS DEL CECYTES, CALLE MÉXICO Y AVENIDA DEL ALBERGUE, LOCALIDAD BACERAC.	BACERAC	BACERAC	OBRA 1	ALUMNO 180	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		186,115.33	158,198.00	0.00	27,917.33		
C-00060/0049/0261 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013							
C-00060/0049/0274	CONSTRUCCIÓN DE BODEGA Y COLOCACIÓN DE TECHUMBRE A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA EN CECYTES, UBICADO EN CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y AVENIDA ANTONIO MOLINA, LOCALIDAD BANÁMICHÍ	BANÁMICHÍ	BANÁMICHÍ	OBRA 1	ALUMNO 500	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		138,228.15	117,493.00	0.00	20,735.15		
C-00060/0049/0274 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013							
C-00060/0049/0283	REHABILITACIÓN DE JARDÍN DE NIÑOS NAVEGUEMOS JUNTOS, CALLE DE COMISARÍA EN LA LOCALIDAD PAREDONCITO.	BENITO JUÁREZ	PAREDONCITO (EL TOBARI)	OBRA 1	ALUMNO 70	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		246,300.00	209,355.00	0.00	36,945.00		
C-00060/0049/0283 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013							
C-00060/0049/0289	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS, PINTURA, Y REHABILITACIÓN ELÉCTRICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 289, CALLE FINAL SUR DEL EJIDO JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ.	CABORCA	JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	OBRA 1	ALUMNO 60	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		243,630.30	170,541.00	0.00	73,089.30		
C-00060/0049/0289 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013							
C-00060/0049/0290	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA, A 500 METROS AL NORTE DE LA CARRETERA PEÑASCO-CABORCA, EJIDO MORELOS.	CABORCA	JOSÉ MARÍA MORELOS	OBRA 1	ALUMNO 200	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		256,797.90	179,758.53	0.00	77,039.37		
C-00060/0049/0290 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013							
C-00060/0049/0339	CONSTRUCCIÓN DE BARRA Y CERCO DE PROTECCIÓN EN ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 81, DOMICILIO CONOCIDO BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO, LOCALIDAD CUCURPE.	CUCURPE	CUCURPE	OBRA 1	ALUMNO 1,200	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		258,823.53	220,000.00	0.00	38,823.53		
C-00060/0049/0339 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013							
C-00060/0049/0346	CONSTRUCCIÓN DE TEJABÁN DE ESTRUCTURA METÁLICA EN CANCHA CÍVICA DE ESCUELA PRIMARIA BELISARIO DOMÍNGUEZ, DOMICILIO CONOCIDO, CALLE SIN NOMBRE FRENTE A CARRETERA EJIDO 5 DE JUNIO - BACOBAMPO, LOCALIDAD COLONIA TALAMANTE.	ETCHOJOA	TALAMANTE	OBRA 1	ALUMNO 50	90.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		677,660.78	576,011.66	0.00	101,649.12		
C-00060/0049/0346 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013							
C-00060/0049/0347	CONSTRUCCIÓN DE TEJABÁN DE ESTRUCTURA METÁLICA EN CANCHA CÍVICA DE PLANTEL ESCOLAR COBACH, AVENIDA JESÚS GARCÍA, ENTRE BOULEVARD RAFAELA RODRÍGUEZ Y 5 DE MAYO, LOCALIDAD ETCHOJOA.	ETCHOJOA	ETCHOJOA	OBRA 1	ALUMNO 600	85.00	100.00



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
	Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros		
	Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		677,660.78	576,011.66	0.00	101,649.12		
		C-00060/0049/0347 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013					
C-00060/0049/0348	CONSTRUCCIÓN DE TEJABÁN DE ESTRUCTURA METÁLICA EN CANCHA CÍVICA DEPORTIVA DE PREPARATORIA CECYTES, CALLE PRINCIPAL, ENTRE NUEVO LEÓN Y JOSÉ MARÍA MORELOS, LOCALIDAD BACAME NUEVO.						
	ETCHOJOA		BACAME NUEVO		OBRA 1	ALUMNO 500	90.00 100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		677,660.78	576,011.66	0.00	101,649.12		
		C-00060/0049/0348 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013					
C-00060/0049/0349	CONSTRUCCIÓN DE TEJABÁN DE ESTRUCTURA METÁLICA EN CANCHA CÍVICA DE LA ESCUELA PRIMARIA CONSTITUCIÓN, DOMICILIO CONOCIDO CALLE PRINCIPAL FRENTE A CENTRO DE SALUD, LOCALIDAD MOCORUA.						
	ETCHOJOA		MOCORUA		OBRA 1	ALUMNO 60	0.00 100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		677,660.78	576,011.66	0.00	101,649.12		
		C-00060/0049/0349 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013					
C-00060/0049/0374	REHABILITACIÓN DE PASILLOS EN JARDÍN DE NIÑOS PLUTARCO ELÍAS CALLES, CALLE 33, AVENIDA 18, COLONIA GOLONDRINAS, LOCALIDAD GUAYMAS.						
	GUAYMAS		HEROICA GUAYMAS		OBRA 1	ALUMNO 120	0.00 100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		49,721.86	34,805.30	0.00	14,916.56		
		C-00060/0049/0374 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013					
C-00060/0049/0375	COLOCACIÓN DE POSTES DE PROTECCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS EN JARDÍN DE NIÑOS MARIANO AZUELA, AVENIDA AGIABAMPO, COLONIA FOVISSTE, LOCALIDAD GUAYMAS.						
	GUAYMAS		HEROICA GUAYMAS		OBRA 1	ALUMNO 180	0.00 100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		38,745.56	27,121.89	0.00	11,623.67		
		C-00060/0049/0375 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013					
C-00060/0049/0376	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA DE LÁMINA Y CANCHA CÍVICA EN JARDÍN DE NIÑOS MARÍA ELENA ARBALLO, BOULEVARD BENITO JUÁREZ, COLONIA SAN VICENTE, LOCALIDAD GUAYMAS.						
	GUAYMAS		HEROICA GUAYMAS		OBRA 1	ALUMNO 185	10.00 100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		355,201.54	248,641.08	0.00	106,560.46		
		C-00060/0049/0376 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013					
C-00060/0049/0377	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA DE LÁMINA Y AMPLIACIÓN DE CANCHA CÍVICA EN JARDÍN DE NIÑOS HÉROES DE LA INDEPENDENCIA, CALLE CINCO, AVENIDA QUINTA, FRACCIONAMIENTO LAS PLAYITAS, LOCALIDAD GUAYMAS.						
	GUAYMAS		HEROICA GUAYMAS		OBRA 1	ALUMNO 100	10.00 100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		241,142.33	168,799.63	0.00	72,342.70		
		C-00060/0049/0377 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013					
C-00060/0049/0378	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA DE LÁMINA EN ESCUELA PRIMARIA RURAL CAJEME, DOMICILIO CONOCIDO DEL POBLADO DE LAS GUÁSIMAS DE BELÉM.						
	GUAYMAS		BELEM		OBRA 1	ALUMNO 260	20.00 100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		447,005.75	312,904.03	0.00	134,101.72		
		C-00060/0049/0378 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013					
C-00060/0049/0379	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA DE LÁMINA EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO MÁRQUEZ, DOMICILIO CONOCIDO DEL EJIDO FRANCISCO MÁRQUEZ.						
	GUAYMAS		FRANCISCO MARQUEZ		OBRA 1	ALUMNO 126	15.00 100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		431,412.90	301,989.03	0.00	129,423.87		
		C-00060/0049/0379 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013					



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros			

5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN

C-00060/0049/0380	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCA MAYTORENA CAMPILLO, DOMICILIO CONOCIDO DEL POBLADO LA SALVACIÓN.	GUAYMAS	GPO. EJERCITO DE SALVACION (RANCHO DE CRISTO)	OBRA 1	ALUMNO 80	10.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		276,977.36	193,884.15	0.00	83,093.21		
		C-00060/0049/0380 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013					
C-00060/0049/0381	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA DE LÁMINA EN ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 124, DOMICILIO CONOCIDO, LOCALIDAD EJIDO SAN JOSÉ DE GUAYMAS.	GUAYMAS	SAN JOSÉ DE GUAYMAS	OBRA 1	ALUMNO 100	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		320,488.69	224,342.08	0.00	96,146.61		
		C-00060/0049/0381 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013					
C-00060/0049/0382	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA Y RAMPAS EN ESCUELA PRIMARIA LORETO ENCINAS DE AVILÉS, CALLE 14 Y AVENIDA SERDÁN, COLONIA CENTRO, LOCALIDAD GUAYMAS.	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	OBRA 1	ALUMNO 400	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		135,366.76	94,756.73	0.00	40,610.03		
		C-00060/0049/0382 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013					
C-00060/0049/0383	CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA RICARDO PÉREZ, AVENIDAS PROFESORA JESÚS A. DE RUÍZ Y BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD POBLADO DE ORTIZ.	GUAYMAS	ORTIZ	OBRA 1	ALUMNO 140	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		427,283.16	299,098.21	0.00	128,184.95		
		C-00060/0049/0383 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013					
C-00060/0049/0384	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS, BODEGA, FACHADA PRINCIPAL Y COLOCACIÓN DE VITROPISO EN ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE JUAN MALDONADO TETABIATE, DOMICILIO CONOCIDO, POBLADO DE VICAM PUEBLO.	GUAYMAS	GUADALUPE DE VICAM	OBRA 1	ALUMNO 150	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		366,464.34	256,525.04	0.00	109,939.30		
		C-00060/0049/0384 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013					
C-00060/0049/0385	FABRICACIÓN DE GRADAS EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO L. LLANO, BOULEVARD BENITO JUÁREZ, COLONIA MIGUEL HIDALGO, LOCALIDAD GUAYMAS.	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	OBRA 1	ALUMNO 600	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		310,328.35	217,229.85	0.00	93,098.50		
		C-00060/0049/0385 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013					
C-00060/0049/0386	REHABILITACIÓN DE TECHO DE AULAS EN CENTRO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO INDUSTRIAL NO. 23, CALLE 20 ENTRE AVENIDAS 4 Y 5, COLONIA CENTRO, LOCALIDAD GUAYMAS.	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	OBRA 1	ALUMNO 800	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		354,649.98	248,254.99	0.00	106,394.99		
		C-00060/0049/0386 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013					
C-00060/0049/0394	CONSTRUCCIÓN DE BODEGA EN JARDÍN DE NIÑOS NACAMERI, CALLE ARROYO CLARO ENTRE BOULEVARD CAMINO DEL SERI Y RÍO GRANDE, COLONIA NACAMERI, LOCALIDAD DE HERMOSILLO.	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1	ALUMNO 150	25.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		284,088.81	198,862.00	0.00	85,226.81		
		C-00060/0049/0394 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013					
C-00060/0049/0395	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIFUNCIONAL EN ESCUELA PRIMARIA JOSÉ DE JESÚS FLORES VALVERDE, CALLE ALCE, ENTRE CALLES DELFINES Y BENGALÍES, COLONIA CASA LINDA, LOCALIDAD HERMOSILLO.	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1	ALUMNO 379	25.00	100.00



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
	Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros		
	Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal	
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0049/0395 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	
		337,522.39	236,265.00	0.00	101,257.39		
C-00060/0049/0396	CONSTRUCCIÓN DE DESAYUNADOR EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIA FIMBRES, CALLE OTHÓN ALMADA Y SIMÓN BLEY, COLONIA OLIVARES, LOCALIDAD DE HERMOSILLO.	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1	ALUMNO 286	25.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0049/0396 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	
		313,006.64	219,104.00	0.00	93,902.64		
C-00060/0049/0397	REHABILITACIÓN DE BAÑOS EN ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMÍREZ (TURNO VESPERTINO), CALLE IGNACIO SOTO Y LUIS ORCÍ, COLONIA SAHUARO, LOCALIDAD HERMOSILLO.	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1	ALUMNO 900	25.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0049/0397 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	
		316,407.42	221,485.00	0.00	94,922.42		
C-00060/0049/0398	ADECUACIÓN DE PARADA DE CAMIONES EN COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL VILLA DE SÉRIS, BOULEVARD AGUSTÍN DE VILDÓSOLA Y AVENIDA BACHILLERES, COLONIA VILA DE SÉRIS, LOCALIDAD HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1	ALUMNO 600	5.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0049/0398 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	
		431,942.50	302,359.00	0.00	129,583.50		
C-00060/0049/0399	CONSTRUCCIÓN DE BODEGA EN ESCUELA PRIMARIA BELISARIO DOMÍNGUEZ, CALLE GENERAL JESÚS MARÍA PADILLA Y GENERAL VICENTE MARISCAL, COLONIA 4 DE MARZO, LOCALIDAD HERMOSILLO.	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1	ALUMNO 286	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0049/0399 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	
		306,624.42	214,637.00	0.00	91,987.42		
C-00060/0049/0400	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN ACCESO A ESTACIONAMIENTO DEL CBTA NO. 264, DOMICILIO CONOCIDO DE LA COMISARÍA DE MIGUEL ALEMÁN.	HERMOSILLO	MIGUEL ALEMÁN (LA DOCE)	METRO CUADRADO 1812.29	ALUMNO 300	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0049/0400 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	
		859,439.23	601,607.00	0.00	257,832.23		
C-00060/0049/0429	REHABILITACIÓN Y COLOCACIÓN DE LÁMINAS EN TEJABÁN EN CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NO. 9 (CAM NO. 9), UBICADO EN CALLES FERROCARRIL Y 17 DE MARZO (CUCHILLA), LOCALIDAD HUATABAMPO.	HUATABAMPO	HUATABAMPO	OBRA 1	ALUMNO 455	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0049/0429 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	
		304,653.12	258,955.15	0.00	45,697.97		
C-00060/0049/0430	CONSTRUCCIÓN DE TEJABÁN METÁLICO EN ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, DOMICILIO CONOCIDO, CARRETERA AL JÚPARE - LA PRIMAVERA, LOCALIDAD LA PRIMAVERA.	HUATABAMPO	PRIMAVERA, LA	OBRA 1	ALUMNO 365	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0049/0430 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	
		276,522.48	235,044.11	0.00	41,478.37		
C-00060/0049/0431	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS Y UN ANDADOR PEATONAL EN JARDÍN DE NIÑOS RICARDO FLORES MAGÓN, EN CARRETERA HUATABAMPO LAS MILPAS A 100 METROS DE LA CARRETERA DE LA LOCALIDAD JÚPARE.	HUATABAMPO	JÚPARE	OBRA 1	ALUMNO 365	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0049/0431 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	
		100,950.25	85,807.71	0.00	15,142.54		



Modalidad								Av. Físico %	Av. Finan. %
No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad			Meta	Beneficiario			
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal				
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros					
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN									
C-00060/0049/0468	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BODEGA DE ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ, AVENIDA MIGUEL ALEMÁN NO. 3, COLONIA CENTRO, LOCALIDAD MOCTEZUMA.	MOCTEZUMA	MOCTEZUMA		OBRA 1	ALUMNO 600	10.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0049/0468 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013				
	73,685.22	56,611.00	0.00	17,074.22					
C-00060/0049/0478	REHABILITACIÓN DE BODEGA Y CASITA DE JUEGO EN JARDÍN DE NIÑOS VASCO DE QUIROGA EN LA COLONIA TETANCHOPO, AVENIDA ROMÁN YOCUPICIO, ENTRE MAQUILADORA YAMAZAKI Y CALLE INOCENTE AMPARÁN, COLONIA TETANCHOPO, LOCALIDAD NAVOJOA.	NAVOJOA	NAVOJOA		OBRA 1	ALUMNO 125	0.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0049/0478 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013				
	44,974.00	31,481.80	0.00	13,492.20					
C-00060/0049/0508	CONSTRUCCIÓN DE TEMPLETE Y ASTA BANDERA EN JARDÍN DE NIÑOS ELVIRA FIGUEROA, CALLE SUAQUI ENTRE AQUILES SERDÁN Y JULIO QUIROZ, COLONIA LA BOTELLA, LOCALIDAD DE SONOYTA.	GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES	SONOITA		OBRA 1	ALUMNO 140	0.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0049/0508 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013				
	188,643.64	141,482.73	0.00	47,160.91					
C-00060/0049/0520	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS DOMITILA CONCEPCIÓN ROJO RUIZ, CALLES LOS ÁNGELES Y RÍO SANTIAGO, COLONIA BRISAS DEL GOLFO, LOCALIDAD PUERTO PEÑASCO.	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO		OBRA 1	ALUMNO 1,000	0.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0049/0520 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013				
	388,300.42	271,810.29	0.00	116,490.13					
C-00060/0049/0521	REMDELACIÓN DE ACCESO PRINCIPAL EN ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN, CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y AVENIDA 51, COLONIA NUEVO PEÑASCO, LOCALIDAD PUERTO PEÑASCO.	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO		OBRA 1	ALUMNO 2,000	0.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0049/0521 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013				
	66,607.54	46,625.28	0.00	19,982.26					
C-00060/0049/0522	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN, AVENIDA 57, ENTRE RÍO LERMA Y RÍO ASUNCIÓN, COLONIA SAN RAFAEL, LOCALIDAD PUERTO PEÑASCO.	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO		OBRA 1	ALUMNO 1,000	0.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0049/0522 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013				
	344,819.30	241,373.50	0.00	103,445.80					
C-00060/0049/0545	SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN PASILLO DE ENTRADA PRINCIPAL DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO.33, CALLE BARTOLOMÉ CASTAÑO, ENTRE BOULEVARD COLOSIO Y DIANA LAURA, LOCALIDAD RAYÓN.	RAYÓN	RAYÓN		OBRA 1	ALUMNO 60	0.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0049/0545 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013				
	46,700.00	18,118.00	0.00	28,582.00					
C-00060/0049/0553	CONSTRUCCIÓN DE TEJABÁN EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN ESCUELA PREPARATORIA CECYTES, UBICADA EN CALLE SAN PEDRO, ENTRE AVENIDAS DEL DEPORTE Y BARTOLOMÉ NEPOMUCENO AMARILLAS, LOCALIDAD PESQUEIRA	SAN MIGUEL DE HORCASITAS	PESQUEIRA		OBRA 1	ALUMNO 450	0.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0049/0553 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013				
	761,379.16	646,969.16	0.00	114,410.00					



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros			

5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN

C-00060/0049/0560	AMPLIACIÓN DE CUBIERTA EN PATIO CÍVICO DEL JARDÍN DE NIÑOS REAL DE MINAS, CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, ENTRE INDEPENDENCIA Y BOULEVARD RENÉ REBEIL MAJOCCHI, COLONIA LA CAÑADA, LOCALIDAD SANTA ANA	SANTA ANA	SANTA ANA	OBRA 1	ALUMNO 1,000	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	132,256.62	99,192.46	0.00	33,064.16	C-00060/0049/0560 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013		
C-00060/0049/0561	AMPLIACIÓN DE CUBIERTA EN PATIO CÍVICO DEL JARDÍN DE NIÑOS YOLANDA SILVA GALLEGO, DOMICILIO CONOCIDO, LOCALIDAD EL CLARO.	SANTA ANA	CLARO, EL	OBRA 1	ALUMNO 864	30.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	400,442.01	300,331.51	0.00	100,110.50	C-00060/0049/0561 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013		
C-00060/0049/0565	INSTALACIÓN DE BEBEDEROS EN ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 55, CALLE DIANA LAURA RIOJAS, ESQUINA CON ADOLFO LÓPEZ MATEOS, LOCALIDAD MIGUEL HIDALGO.	SANTA CRUZ	MIGUEL HIDALGO (SAN LÁZARO)	OBRA 1	ALUMNO 35	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	30,361.84	25,807.00	0.00	4,554.84	C-00060/0049/0565 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013		
C-00060/0049/0566	CONSTRUCCIÓN DE TEJABÁN EN ÁREA CÍVICA Y REMODELACIÓN DE BAÑOS EN ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 56, CALLE JACINTO LÓPEZ Y ADOLFO LÓPEZ MATEOS, EJIDO MIGUEL HIDALGO.	SANTA CRUZ	MIGUEL HIDALGO (SAN LÁZARO)	OBRA 1	ALUMNO 56	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	730,352.75	620,799.00	0.00	109,553.75	C-00060/0049/0566 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013		
C-00060/0049/0577	REHABILITACIÓN DE CERCO PERIMETRAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 263, CALLE SIN NOMBRE, ENSEGUIDA DE JARDÍN DE NIÑOS NUEVO AMANECER, FRENTE A IGLESIA CATÓLICA EL OCUCA, LOCALIDAD EL OCUCA.	TRINCHERAS	OCUCA, EL	OBRA 1	ALUMNO 30	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	159,934.81	135,944.59	0.00	23,990.22	C-00060/0049/0577 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013		
C-00060/0049/0578	REHABILITACIÓN DE CERCO PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS PASCUAL ORTIZ RUBIO, CALLE 20 DE NOVIEMBRE ESQUINA CON AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA, COLONIA CENTRO, LOCALIDAD TRINCHERAS.	TRINCHERAS	TRINCHERAS	OBRA 1	ALUMNO 21	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	80,888.98	68,755.63	0.00	12,133.35	C-00060/0049/0578 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013		
C-00060/0049/0579	REHABILITACIÓN DE CERCO PERIMETRAL EN JARDÍN DE NUEVO AMANECER, DOMICILIO CONOCIDO EN SEGUIDA DE LA TELESECUNDARIA NO. 263 FRENTE A PLAZA PÚBLICA, LOCALIDAD EL OCUCA.	TRINCHERAS	OCUCA, EL	OBRA 1	ALUMNO 20	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	83,764.25	71,199.61	0.00	12,564.64	C-00060/0049/0579 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013		
C-00060/0049/0581	CONSTRUCCIÓN DE TEJABÁN EN ÁREA DE COMEDOR EN CBTA 161, AVENIDA MARCO A. ZAVALA, LOCALIDAD URES.	URES	URES	OBRA 1	ALUMNO 500	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	337,614.28	253,210.71	0.00	84,403.57	C-00060/0049/0581 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013		
C-00062/0003	ED-025. REHABILITACIÓN EN ESCUELA PRIMARIA JULIO VILLA EN GUAYMAS	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	OBRA 1.000	ALUMNO 151	87.75	100.00



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
	Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros		
	Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal	
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/0003 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-162A210	
		791,318.59	791,318.59	0.00	0.00		
C-00062/0008	ED-031. CONSTRUCCIÓN DE AULA CON DIVISIÓN EN T PARA USAER, AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN EN JARDÍN DE NIÑOS MARGARITA URUCHURTU EN HERMOSILLO						
	HERMOSILLO		HERMOSILLO	AULA	ALUMNO	100.00	100.00
				1.000	202		
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/0008 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-162A207	
		267,536.69	267,536.69	0.00	0.00		
C-00062/0009	ED-032. REHABILITACIÓN Y REMODELACIÓN DE JARDÍN DE NIÑOS ADOLFO LÓPEZ MATEOS EN HERMOSILLO						
	HERMOSILLO		HERMOSILLO	OBRA	ALUMNO	100.00	100.00
				1.000	155		
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/0009 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-162A207	
		253,546.30	253,546.30	0.00	0.00		
C-00062/0018	ED-042. REHABILITACIÓN DE ESCUELA PRIMARIA PROFESOR RODOLFO SIORDIA MONTAÑO EN NOGALES						
	NOGALES		HEROICA NOGALES	OBRA	ALUMNO	35.22	100.00
				1.000	333		
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/0018 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-162A203	
		741,576.64	741,576.64	0.00	0.00		
C-00062/0051	ED-078. CONSTRUCCIÓN DE ACCESO, REHABILITACIÓN Y PINTURA GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA EN HERMOSILLO						
	HERMOSILLO		HERMOSILLO	OBRA	ALUMNO	55.85	100.00
				1.000	189		
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/0051 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-162A207	
		489,635.00	489,635.00	0.00	0.00		
C-00062/0052	ED-079. CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL Y REHABILITACIONES EN AULA EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA EN SANTA CLARA, GUAYMAS						
	GUAYMAS		SANTA CLARA	OBRA	ALUMNO	90.00	100.00
				1.000	177		
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/0052 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-162A210	
		830,209.70	830,209.70	0.00	0.00		
C-00062/0067	ED-098. CONSTRUCCIÓN DE DESAYUNADOR-CAFETERÍA EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 71 EN GUAYMAS						
	GUAYMAS		HEROICA GUAYMAS	OBRA	ALUMNO	46.65	100.00
				1.000	1,200		
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/0067 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-162A210	
		742,277.67	742,277.67	0.00	0.00		
C-00062/0076	ED-132. CONSTRUCCIÓN DE TEJABÁN Y REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA HERMANOS FLORES MAGÓN EN HERMOSILLO						
	HERMOSILLO		HERMOSILLO	OBRA	ALUMNO	100.00	100.00
				1.000	373		
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/0076 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-162A207	
		120,697.18	120,697.18	0.00	0.00		
C-00062/0099	ED-183. REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN SECUNDARIA ESTATAL NO. 11 CAJEME						
	CAJEME		CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)	OBRA	ALUMNO	82.42	100.00
				1.000	907		
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/0099 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-162A211	
		316,028.36	316,028.36	0.00	0.00		
C-00062/0107	ED-200. REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN JARDÍN DE NIÑOS LEÓN FELIPE						
	HERMOSILLO		HERMOSILLO	OBRA	ALUMNO	75.35	100.00
				1.000	289		
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/0107 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-162A207	
		207,771.50	207,771.50	0.00	0.00		



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros			

5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN

C-00062/0114	ED-209 REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA EDUARDO LOPEZ RUIZ	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1.000	ALUMNO 528	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		113,353.48	113,353.48	0.00	0.00		
					C-00062/0114 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-162A207		
C-00062/0115	ED-210 REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN SECUNDARIA LUIS DONALDO COLOSIO	MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO	OBRA 1.000	ALUMNO 650	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		515,414.53	515,414.53	0.00	0.00		
					C-00062/0115 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-162A203		
C-00062/0118	ED-229. CONSTRUCCIÓN DE FACHADA INSTITUCIONAL, CONSTRUCCIÓN DE TEJABÁN Y REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN JARDÍN DE NIÑOS PILTZINTLI	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1.000	ALUMNO 134	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		243,667.74	243,667.74	0.00	0.00		
					C-00062/0118 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-162A207		
C-00062/0119	ED-230. CONSTRUCCIÓN DE BARRA-REJA PERIMETRAL Y REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN LOS ARROYOS	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1.000	ALUMNO 406	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		548,746.04	548,746.04	0.00	0.00		
					C-00062/0119 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-162A207		
					C-00062/0119 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-162A207		
C-00062/0122	ED-233. REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL Y CONSTRUCCIÓN DE TEJABÁN EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO CASTILLO BLANCO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1.000	ALUMNO 258	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		343,591.35	343,591.35	0.00	0.00		
					C-00062/0122 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-162A207		
C-00062/0124	ED-235. REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA PROFESOR MIGUEL CAJEN HIGUERA	CAJEME	PUEBLO YAQUI	OBRA 1.000	ALUMNO 189	43.78	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		320,673.82	320,673.82	0.00	0.00		
					C-00062/0124 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-162A211		
C-00062/0126	ED-237. REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN JARDÍN DE NIÑOS LUIS BRAILLE	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)	OBRA 1.000	ALUMNO 104	14.54	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		123,681.91	123,681.91	0.00	0.00		
					C-00062/0126 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-162A211		
C-00062/0127	ED-238. REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN JARDÍN DE NIÑOS PEDRO CURIE DE LA COLONIA ROBLES CASTILLO	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)	OBRA 1.000	ALUMNO 88	60.95	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		315,494.39	315,494.39	0.00	0.00		
					C-00062/0127 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-162A211		
C-00062/0128	ED-239. REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN JARDÍN DE NIÑOS ALEJANDRINA VÁSQUEZ SOLANO	CAJEME	ESPERANZA	OBRA 1.000	ALUMNO 189	19.39	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		293,702.62	293,702.62	0.00	0.00		
					C-00062/0128 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-162A211		



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros			
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN							
C-00062/0129	ED-240. REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN JARDÍN DE NIÑOS MARÍA DEL CONSUELO CASTRO VERDUGO	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)	OBRA 1.000	ALUMNO 104	44.21	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/0129 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-162A211		
	171,609.98	171,609.98	0.00	0.00			
C-00062/0130	ED-241. REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL Y CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL EN ESCUELA PRIMARIA ANTONIO MARTÍNEZ CASTRO	CAJEME	ESPERANZA	OBRA 1.000	ALUMNO 275	12.85	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/0130 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-162A211		
	968,500.00	968,500.00	0.00	0.00			
C-00062/0142	ED-253. CONSTRUCCIÓN DE TEJABÁN Y REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA JOSÉ VASCONCELOS	NAVOJOA	NAVOJOA	OBRA 1.000	ALUMNO 529	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/0142 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-162A212		
	860,900.02	860,900.02	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/0142 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-162A212		
	1,049,785.49	188,885.47	0.00	0.00			
C-00062/0160	ED-278 REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL Y CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA EN ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HÉROES	ETCHOJOA	SAN PEDRO NUEVO	OBRA 1.000	ALUMNO 207	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/0160 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-161A012		
	222,064.98	222,064.98	0.00	0.00			
C-00062/0175	ED-293. CONSTRUCCIÓN DE TEJABÁN, CANCHA Y REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA AMADO NERVO	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)	OBRA 1.000	ALUMNO 287	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/0175 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-162A211		
	2,158,265.43	2,158,265.43	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/0175 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-162A211		
	2,304,562.75	146,297.32	0.00	0.00			
C-00062/0176	ED-294. CONSTRUCCIÓN DE TEJABÁN Y REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN JARDÍN DE NIÑOS SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)	OBRA 1.000	ALUMNO 150	68.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/0176 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-162A211		
	153,974.34	153,974.34	0.00	0.00			
C-00062/0181	ED-299. CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA Y REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA MAGISTERIO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1.000	ALUMNO 340	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/0181 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-162A207		
	515,661.76	515,661.76	0.00	0.00			
C-00062/0182	ED-300 REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ	ÍMURIS	ÍMURIS	OBRA 1.000	ALUMNO 151	59.55	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/0182 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-162A203		
	704,863.55	704,863.55	0.00	0.00			



Modalidad								Av. Físico %	Av. Finan. %
No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad			Meta	Beneficiario			
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal				
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros					
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN									
C-00062/0189	ED-307 REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN JARDIN DE NIÑOS JUANA IBARBOURO	YÉCORA	YÉCORA		OBRA 1.000	ALUMNO 99	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/0189 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-161A009				
	211,287.88	211,287.88	0.00	0.00					
C-00062/0210	ED-329. CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN, HABILITACIÓN DE CAMPO DE FUTBOL Y REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN SECUNDARIA TÉCNICA NO.48 EN PUEBLO YAQUI	CAJEME	PUEBLO YAQUI		OBRA 1.000	ALUMNO 411	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/0210 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-162A211				
	378,794.33	378,794.33	0.00	0.00					
C-00062/0222	ED-346.- CONSTRUCCIÓN DE TEJABAN EN JARDÍN DE NIÑOS BLANQUITA	NAVOJOA	TIERRA BLANCA		OBRA 1.000	ALUMNO 64	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/0222 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-162A212				
	17,242.21	17,242.21	0.00	0.00					
C-00062/0228	ED-355. REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN SECUNDARIA TÉCNICA 68 JUAN ÁVILA CÓRDOVA	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA		OBRA 1.000	ALUMNO 661	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/0228 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-162A204				
	433,085.64	433,085.64	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/0228 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-162A204				
	723,888.36	290,802.72	0.00	0.00					
C-00062/0229	ED-356. CONSTRUCCIÓN DE TEJABÁN Y REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN SECUNDARIA TÉCNICA NO. 21	BACERAC	BACERAC		OBRA 1.000	ALUMNO 74	76.01	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/0229 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-162A206				
	1,116,213.04	1,116,213.04	0.00	0.00					
C-00062/0231	ED-358. CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS Y REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)		OBRA 1.000	ALUMNO 301	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/0231 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-162A211				
	204,300.06	204,300.06	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/0231 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-162A211				
	214,887.23	10,587.17	0.00	0.00					
C-00062/0232	ED-359. CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN, CUBIERTA TIPO SÁNDWICH Y REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA	DIVISADEROS	DIVISADEROS		OBRA 1.000	ALUMNO 73	61.65	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/0232 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-162A206				
	1,394,815.57	1,394,815.57	0.00	0.00					
C-00062/0240	ED-387. CONSTRUCCIÓN DE TEJARÁN CURVO Y REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCA ARMIDA ROMERO DUARTE	NOGALES	HEROICA NOGALES		OBRA 1.000	ALUMNO 129	87.88	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/0240 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-162A203				
	65,930.22	65,930.22	0.00	0.00					



Modalidad								Av. Físico %	Av. Finan. %
No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad			Meta	Beneficiario			
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN									
C-00062/0260	ED-408. CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN JARDÍN DE NIÑOS FRIDA KAHLO	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)		OBRA 1.000	ALUMNO 161	70.90	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/0260 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-162A211				
	739,320.85	739,320.85	0.00	0.00					
C-00062/0261	ED-409. REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN JARDÍN DE NIÑOS ANTONIO VIVALDI	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)		OBRA 1.000	ALUMNO 66	64.33	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/0261 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-162A211				
	386,661.46	386,661.46	0.00	0.00					
C-00062/0262	ED-410. REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL Y HABILITADO DE CAMPO DE FUTBOL EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	CAJEME	MARTE R. GÓMEZ		OBRA 1.000	ALUMNO 146	96.97	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/0262 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-162A211				
	541,906.45	541,906.45	0.00	0.00					
C-00062/0266	ED-414. CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN Y REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL ABELARDO L. RODRÍGUEZ	BAVIÁCORA	BAVIÁCORA		OBRA 1.000	ALUMNO 139	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/0266 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-162A205				
	502,520.44	502,520.44	0.00	0.00					
C-00062/0267	ED-415. REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL, CONSTRUCCIÓN DE ACCESO Y HABILITACIÓN DE CAMPO DE FUTBOL EN SECUNDARIA PROFESOR EDUARDO W. VILLA	BAVIÁCORA	BAVIÁCORA		OBRA 1.000	ALUMNO 192	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/0267 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-162A205				
	690,745.73	690,745.73	0.00	0.00					
C-00062/0269	ED-417. HABILITACIÓN DE CAMPO DE FUTBOL Y REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN, COLONIA VILLA VERDE	HERMOSILLO	HERMOSILLO		OBRA 1.000	ALUMNO 367	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/0269 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-162A207				
	543,523.41	543,523.41	0.00	0.00					
C-00062/0272	ED-421 HABILITACIÓN DE CAMPO DE FUTBOL Y REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACION SOLIDARIDAD NUM. 2	HERMOSILLO	MIGUEL ALEMÁN		OBRA 1.000	ALUMNO 369	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/0272 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-162A207				
	427,588.19	427,588.19	0.00	0.00					
C-00062/0276	ED-425. REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL, CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA Y HABILITACIÓN DE CAMPO DE FUTBOL EN SECUNDARIA TÉCNICA NO. 10, BIENVENIDA LÓPEZ URQUÍDEZ	YÉCORA	YÉCORA		OBRA 1.000	ALUMNO 208	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/0276 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-162A209				
	2,842,251.00	2,842,251.00	0.00	0.00					
C-00062/0284	ED-570. REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA 19 DE NOVIEMBRE	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)		OBRA 1.000	ALUMNO 155	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/0284 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-162A211				
	324,503.51	324,503.51	0.00	0.00					



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros			

5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN

C-00062/0286	ED-572. REHABILITACIÓN GENERAL EN JARDÍN DE NIÑOS ZIX QUISIL	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1.000	ALUMNO 155	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		502,143.72	502,143.72	0.00	0.00		
				C-00062/0286 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-162A207			
C-00062/0295	ED-581. REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA	NAVOJOA	NAVOJOA	OBRA 1.000	ALUMNO 359	50.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		270,433.56	270,433.56	0.00	0.00		
				C-00062/0295 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-162A212			
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		270,443.56	10.00	0.00	0.00		
				C-00062/0295 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-162A212			
C-00062/0317	ED-605 REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA SYLVIA GALVEZ LEON	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1.000	ALUMNO 163	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		159,939.64	159,939.64	0.00	0.00		
				C-00062/0317 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-162A207			
C-00062/0323	ED-624. CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA EN ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA CAJEME	CAJEME	ALTOS DE JECOPACO	OBRA 1.000	ALUMNO 97	80.84	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		111,006.88	111,006.88	0.00	0.00		
				C-00062/0323 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-162A211			
C-00062/0324	ED-625. REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUÁREZ 1 CAJEME	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)	OBRA 1.000	ALUMNO 360	45.73	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		115,647.98	115,647.98	0.00	0.00		
				C-00062/0324 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-162A211			
C-00062/0341	ED-646.- REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA POSADA DEL SOL CAJEME	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)	OBRA 1.000	ALUMNO 143	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		819,864.88	819,864.88	0.00	0.00		
				C-00062/0341 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-162A211			
C-00062/0345	ED-650. REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN SECUNDARIA GENERAL 7 MANUEL IÑIGUEZ CAMBEROS EN CAJEME	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)	OBRA 1.000	ALUMNO 916	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		428,149.40	428,149.40	0.00	0.00		
				C-00062/0345 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-162A211			
C-00062/0351	ED-656. CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS DE SERVICIOS SANITARIOS Y REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA FRIDA KAHLO EN CAJEME	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)	OBRA 1.000	ALUMNO 344	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		286,205.30	286,205.30	0.00	0.00		
				C-00062/0351 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-162A211			
C-00062/0354	ED-660. REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMÍREZ EN GUAYMAS	GUAYMAS	OROZ	OBRA 1.000	ALUMNO 69	87.48	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		18,980.38	18,980.38	0.00	0.00		
				C-00062/0354 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-162A210			



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
	Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal	
	Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros		
C-00062/0355	ED-661.- CONSTRUCCION DE BEBEDEROS EN SECUNDARIA TECNICA 22, EMILIO MELGOZA SOLORIO	CAJEME	MARTE R. GÓMEZ	OBRA 1.000	ALUMNO 615	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/0355 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-161A011	
		255,535.76	255,535.76	0.00	0.00		
C-00062/0357	ED-663 HABILITACION DE CAMPO DE FUTBOL EN ESCUELA PRIMARIA PROFESOR LUIS BURRUEL AHUMADA	CARBÓ	CARBÓ	OBRA 1.000	ALUMNO 625	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/0357 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-161A005	
		92,089.14	92,089.14	0.00	0.00		
C-00062/0388	ED-735. CONSTRUCCIÓN DE TEJABÁN Y REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA PROFESOR ROBERTO ROJAS VALENCIA EN CAJEME	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)	OBRA 1.000	ALUMNO 165	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/0388 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-162A211	
		885,036.92	885,036.92	0.00	0.00		
C-00062/0391	ED-739.- HABILITACIÓN DE CAMPO DE FUTBOL EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ EN BÁCUM	BÁCUM	BÁCUM	OBRA 1.000	ALUMNO 533	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/0391 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-162A210	
		83,745.54	83,745.54	0.00	0.00		
C-00062/0419	ED-846 HABILITACION DE CAMPO DE FUTBOL EN SECUNDARIA PROFESOR JOSE L. GUERRA	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)	OBRA 1.000	ALUMNO 1,022	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/0419 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-162A211	
		535,641.89	535,641.89	0.00	0.00		
C-00062/0423	ED-882 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL EN SECUNDARIA JUAN ESCUTIA	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1.000	ALUMNO 1,499	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/0423 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-161A007	
		75,864.37	75,864.37	0.00	0.00		
C-00062/0425	ED-884 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL EN SECUNDARIA ESTATAL 14, FERMIN TRUJILLO FUENTES	HERMOSILLO	BAHÍA KINO	OBRA 1.000	ALUMNO 395	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/0425 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-161A007	
		155,970.67	155,970.67	0.00	0.00		
C-00062/0431	ED-896 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL EN SECUNDARIA TECNICA 53, MARIA MAGDALENA SPINDOLA GARCIA	CAJEME	PROVIDENCIA	OBRA 1.000	ALUMNO 497	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/0431 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-161A011	
		911,964.34	911,964.34	0.00	0.00		
C-00062/0432	ED-899. CONSTRUCCIÓN DE TEJABÁN, CANCHA DEPORTIVA Y REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN SECUNDARIA OSCAR ROMERO CARPENA	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)	OBRA 1.000	ALUMNO 436	32.98	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/0432 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-162A211	
		958,252.44	958,252.44	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/0432 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-162A211	
		1,575,545.63	617,293.19	0.00	0.00		



Modalidad								Av. Físico %	Av. Finan. %
No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad			Meta	Beneficiario			
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal				
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros					
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN									
C-00062/0438	ED-907. REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA PROFESOR EDUARDO W. VILLA	HERMOSILLO	HERMOSILLO		OBRA 1.000	ALUMNO 314	83.55	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/0438 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-162A207				
	125,583.45	125,583.45	0.00	0.00					
C-00062/0451	ED-946. CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMAS DE PURIFICACIÓN Y ENFRIAMIENTO, EQUIPADO CON SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y BOMBEO DE AGUA EN ESCUELA PRIMARIA JOSÉ VASCONCELOS	HERMOSILLO	HERMOSILLO		OBRA 1.000	ALUMNO 400	86.17	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/0451 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-162A207				
	97,594.30	97,594.30	0.00	0.00					
C-00062/0453	ED-948. CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMAS DE PURIFICACIÓN Y ENFRIAMIENTO, EQUIPADO CON SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y BOMBEO DE AGUA EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE MORA	HERMOSILLO	HERMOSILLO		OBRA 1.000	ALUMNO 449	70.23	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/0453 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-162A207				
	97,594.30	97,594.30	0.00	0.00					
C-00062/0457	ED-955. CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMAS DE PURIFICACIÓN Y ENFRIAMIENTO, EQUIPADO CON SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y BOMBEO DE AGUA EN TELESECUNDARIA NO. 74 FRANCISCO GALAVIZ GÓMEZ	HERMOSILLO	HERMOSILLO		OBRA 1.000	ALUMNO 239	58.28	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/0457 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-162A207				
	97,594.30	97,594.30	0.00	0.00					
C-00062/0458	ED-957. CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMAS DE PURIFICACIÓN Y ENFRIAMIENTO, EQUIPADO CON SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y BOMBEO DE AGUA EN JARDÍN DE NIÑOS GREGORIO TORRES QUINTERO	HERMOSILLO	MIGUEL ALEMÁN		OBRA 1.000	ALUMNO 153	58.28	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/0458 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-162A207				
	97,594.30	97,594.30	0.00	0.00					
C-00062/0460	ED-965. CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMAS DE PURIFICACIÓN Y ENFRIAMIENTO, EQUIPADO CON SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y BOMBEO DE AGUA EN JARDÍN DE NIÑOS ADOLFO LÓPEZ MATEOS	HERMOSILLO	HERMOSILLO		OBRA 1.000	ALUMNO 188	71.75	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/0460 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-162A207				
	97,594.30	97,594.30	0.00	0.00					
C-00062/0462	ED-974. CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMAS DE PURIFICACIÓN Y ENFRIAMIENTO, EQUIPADO CON SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y BOMBEO DE AGUA EN ESCUELA PRIMARIA CLUB DE LEONES NO. 5	HERMOSILLO	HERMOSILLO		OBRA 1.000	ALUMNO 344	51.80	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/0462 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-162A207				
	97,594.30	97,594.30	0.00	0.00					
C-00062/0466	ED-1071 CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMAS DE PURIFICACION Y ENFRIAMIENTO, EQUIPADO CON SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y BOMBEO DE AGUA EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA		OBRA 1.000	ALUMNO 355	85.35	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/0466 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-162A204				
	193,897.76	193,897.76	0.00	0.00					



Modalidad								Av. Físico %	Av. Finan. %
No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad			Meta	Beneficiario			
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN									
C-00062/0481	ED-1123. CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS EN JARDÍN DE NIÑOS CANANEA	CANANEA			OBRA 1.000	ALUMNO 182	42.29	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/0481 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-162A204				
	187,431.31	187,431.31	0.00	0.00					
C-00062/0484	ED-1134. CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS EN JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ MARÍA PINO SUAREZ EN EL TAZAJAL	TAZAJAL			OBRA 1.000	ALUMNO 79	51.65	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/0484 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-162A207				
	98,720.56	98,720.56	0.00	0.00					
C-00062/0487	ED-1140. CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS EN ESCUELA PRIMARIA PROFESOR GILBERTO CASTILLO RÍOS EN CANANEA	CANANEA			OBRA 1.000	ALUMNO 190	28.28	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/0487 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-162A204				
	187,431.31	187,431.31	0.00	0.00					
C-00062/0488	ED-1540. REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO EN CANANEA	CANANEA			OBRA 1.000	ALUMNO 407	42.09	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/0488 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-162A204				
	1,294,940.21	1,294,940.21	0.00	0.00					
C-00062/0489	ED-1541. REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA DIEGO A. MORENO EN SANTA ANA	SANTA ANA			OBRA 1.000	ALUMNO 393	31.92	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/0489 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-162A203				
	264,431.83	264,431.83	0.00	0.00					
C-00062/0490	ED-1542. REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA PRIMERO DE MAYO EN NOGALES	HEROICA NOGALES			OBRA 1.000	ALUMNO 379	10.29	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/0490 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-162A203				
	711,425.32	711,425.32	0.00	0.00					
C-00062/0492	ED-1546. REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NO. 4 EN NOGALES	HEROICA NOGALES			OBRA 1.000	ALUMNO 562	12.33	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/0492 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-162A203				
	823,277.68	823,277.68	0.00	0.00					
C-00062/0502	ED-1472.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQUIPO DE EJERCITACION, INCLUYE PISO EN E.P. BERNARDO RIVERA RODRIGUEZ	HERMOSILLO			ANEXO 1.000	ALUMNO 384	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/0502 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-162A207				
	222,578.56	222,578.56	0.00	0.00					
C-00062/0503	ED-1473.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQUIPO DE EJERCITACION, INCLUYE PISO EN E.P. BENITO JUAREZ	HERMOSILLO			ANEXO 1.000	ALUMNO 390	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/0503 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-162A207				
	225,013.89	225,013.89	0.00	0.00					



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros			

5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN

C-00062/0509	ED-1485.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQUIPO DE EJERCITACION, INCLUYE PISO EN E.SEC. ESTATAL NUM. 33	HERMOSILLO	HERMOSILLO	ANEXO 1.000	ALUMNO 648	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		220,581.43	220,581.43	0.00	0.00		
					C-00062/0509 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-162A207		
C-00062/0524	ED-1240. CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS EN ESCUELA PRIMARIA JOSÉ DE JESÚS FLORES VALVERDE	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1.000	ALUMNO 212	67.68	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		35,590.25	35,590.25	0.00	0.00		
					C-00062/0524 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-162A207		
C-00062/0563	ED-1355. REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN JARDÍN DE NIÑOS PROFESORA EVA SÁMANO DE LÓPEZ MATEOS	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1.000	ALUMNO 177	69.90	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		1,506,918.78	1,506,918.78	0.00	0.00		
					C-00062/0563 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-162A207		
C-00062/0601	ED-1583. CONSTRUCCIÓN DE TEJABÁN Y REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN, FRACC. VILLAS DEL SUR	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1.000	ALUMNO 404	3.60	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		174,586.18	174,586.18	0.00	0.00		
					C-00062/0601 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-162A207		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		232,563.76	57,977.58	0.00	0.00		
					C-00062/0601 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-162A207		
C-00062/0602	ED-1586. REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA PROFA. MARGARITA ROMANDÍA DE MÉNDEZ	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1.000	ALUMNO 428	44.76	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		140,604.60	140,604.60	0.00	0.00		
					C-00062/0602 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-162A207		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		216,769.63	76,165.03	0.00	0.00		
					C-00062/0602 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-162A207		
C-00062/0615	ED-1667. CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMAS DE PURIFICACIÓN Y ENFRIAMIENTO, EQUIPADO CON SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y PRESURIZACIÓN DE AGUA EN JARDÍN DE NIÑOS SILVANA ROBLES DE ROMERO	ACONCHI	ESTANCIA, LA	OBRA 1.000	ALUMNO 41	89.53	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		99,717.64	99,717.64	0.00	0.00		
					C-00062/0615 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-162A205		
C-00062/0622	ED-1674. CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMAS DE PURIFICACIÓN Y ENFRIAMIENTO, EQUIPADO CON SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y PRESURIZACIÓN DE AGUA EN JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ JOAQUÍN FERNÁNDEZ DE LIZARDI	ETCHOJOA	ETCHOJOA	OBRA 1.000	ALUMNO 80	48.87	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		68,937.44	68,937.44	0.00	0.00		
					C-00062/0622 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-162A212		
C-00062/0623	ED-1675. CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMAS DE PURIFICACIÓN Y ENFRIAMIENTO, EQUIPADO CON SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y PRESURIZACIÓN DE AGUA EN ESCUELA PRIMARIA RAFAELA L. RODRÍGUEZ	ETCHOJOA	ETCHOJOA	OBRA 1.000	ALUMNO 51	48.87	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		70,293.70	70,293.70	0.00	0.00		
					C-00062/0623 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-162A212		



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
	Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros		
	Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros		
						Clave Presupuestal	

5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN

C-00062/0624	ED-1676. CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMAS DE PURIFICACIÓN Y ENFRIAMIENTO, EQUIPADO CON SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y PRESURIZACIÓN DE AGUA EN ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS	ETCHOJOA	ETCHOJOA	OBRA 1.000	ALUMNO 311	48.87	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		68,937.44	68,937.44	0.00	0.00		
						C-00062/0624 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-162A212	
C-00062/0626	ED-1678. CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMAS DE PURIFICACIÓN Y ENFRIAMIENTO, EQUIPADO CON SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y PRESURIZACIÓN DE AGUA EN JARDÍN DE NIÑOS VALENTÍN GÓMEZ FARIAS	HUATABAMPO	HUATABAMPO	OBRA 1.000	ALUMNO 88	48.97	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		72,459.87	72,459.87	0.00	0.00		
						C-00062/0626 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-162A212	
C-00062/0631	ED-1683. CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMAS DE PURIFICACIÓN Y ENFRIAMIENTO, EQUIPADO CON SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y PRESURIZACIÓN DE AGUA EN JARDÍN DE NIÑOS ABEL LORENZO BELTRÁN	HUATABAMPO	HUATABAMPO	OBRA 1.000	ALUMNO 67	51.70	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		72,846.23	72,846.23	0.00	0.00		
						C-00062/0631 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-162A212	
C-00062/0635	ED-1698. CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMAS DE PURIFICACIÓN Y ENFRIAMIENTO, EQUIPADO CON SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y PRESURIZACIÓN DE AGUA EN JARDÍN DE NIÑOS ALEXANDER FLEMING	SAN MIGUEL DE HORCASITAS	PESQUEIRA	OBRA 1.000	ALUMNO 110	73.58	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		108,360.48	108,360.48	0.00	0.00		
						C-00062/0635 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-162A205	
C-00062/0636	ED-1699. CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMAS DE PURIFICACIÓN Y ENFRIAMIENTO, EQUIPADO CON SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y PRESURIZACIÓN DE AGUA EN ESCUELA PRIMARIA PRIMERO DE MAYO	SAN MIGUEL DE HORCASITAS	PESQUEIRA	OBRA 1.000	ALUMNO 260	80.19	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		108,360.48	108,360.48	0.00	0.00		
						C-00062/0636 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-162A205	
C-00062/0637	ED-1952 CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMAS DE PURIFICACIÓN Y ENFRIAMIENTO, EQUIPADO CON SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y PRESURIZACIÓN DE AGUA EN ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARÍA LEYVA	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1.000	ALUMNO 444	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		160,992.17	160,992.17	0.00	0.00		
						C-00062/0637 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-161A007	
C-00062/0639	ED-2017 CONSTRUCCIÓN DE DOS BEBEDEROS DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMAS DE PURIFICACIÓN Y ENFRIAMIENTO, EQUIPADO CON SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y PRESURIZACIÓN DE AGUA EN ESCUELA PRIMARIA AMADO NERVO	HERMOSILLO	MIGUEL ALEMÁN	OBRA 1.000	ALUMNO 400	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		237,401.57	237,401.57	0.00	0.00		
						C-00062/0639 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-161A007	
C-00062/0640	ED-2020 CONSTRUCCION DE TRES BEBEDEROS DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMAS DE PURIFICACION Y ENFRIAMIENTO, EQUIPADO CON SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y PRESURIZACION DE AGUA EN SECUNDARIA ESTATAL 33	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1.000	ALUMNO 648	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		267,391.32	267,391.32	0.00	0.00		
						C-00062/0640 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-161A007	



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
	Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros		
	Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros		
						Clave Presupuestal	

5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN

C-00062/0641	ED-2021 CONSTRUCCIÓN DE DOS BEBEDEROS DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMAS DE PURIFICACIÓN Y ENFRIAMIENTO, EQUIPADO CON SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y PRESURIZACIÓN DE AGUA EN ESCUELA PRIMARIA ZOILA REYNA DE PALAFOX	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1.000	ALUMNO 385	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		275,425.70	275,425.70	0.00	0.00		
						C-00062/0641 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-161A007	
C-00062/0642	ED-2022 CONSTRUCCIÓN DE DOS BEBEDEROS DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMAS DE PURIFICACIÓN Y ENFRIAMIENTO, EQUIPADO CON SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y PRESURIZACIÓN DE AGUA EN ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MIRANDA	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1.000	ALUMNO 190	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		221,197.94	221,197.94	0.00	0.00		
						C-00062/0642 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-161A007	
C-00062/0644	ED-2025 CONSTRUCCIÓN DE DOS BEBEDEROS DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMAS DE PURIFICACIÓN Y ENFRIAMIENTO, EQUIPADO CON SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y PRESURIZACIÓN DE AGUA EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL IGNACIO L. PESQUEIRA	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1.000	ALUMNO 261	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		283,598.80	283,598.80	0.00	0.00		
						C-00062/0644 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-161A007	
C-00062/0668	ED-694. REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN CAM 6 GUSTAVO CABALLERO ECHEVERRÍA	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	OBRA 1.000	ALUMNO 62	89.84	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		177,597.16	177,597.16	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		202,614.07	25,016.91	0.00	0.00		
						C-00062/0668 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-162A204	
C-00062/1090	ED-889 CONSTRUCCIÓN DE ACCESO INSTITUCIONAL, CUBIERTA MULTYPANEL Y REHABILITACIÓN DE GENERAL DEL PLANTEL EN JARDIN DE NIÑOS ARCO IRIS	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1.000	ALUMNO 221	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		157,886.67	157,886.67	0.00	0.00		
						C-00062/1090 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-161A007	
C-00062/1094	ED-961. CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMAS DE PURIFICACIÓN Y ENFRIAMIENTO, EQUIPADO CON SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y BOMBEO DE AGUA EN JARDÍN DE NIÑOS HERBERT SPENCER	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)	OBRA 1.000	ALUMNO 202	49.09	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		98,978.65	98,978.65	0.00	0.00		
						C-00062/1094 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-162A211	
C-00062/1095	ED-962. CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMAS DE PURIFICACIÓN Y ENFRIAMIENTO, EQUIPADO CON SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y BOMBEO DE AGUA EN JARDÍN DE NIÑOS PROFESORA BEATRIZ ORDOÑEZ ACUÑA	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)	OBRA 1.000	ALUMNO 183	51.58	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		98,978.65	98,978.65	0.00	0.00		
						C-00062/1095 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-162A211	
C-00062/1096	ED-963. CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMAS DE PURIFICACIÓN Y ENFRIAMIENTO, EQUIPADO CON SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y BOMBEO DE AGUA EN JARDÍN DE NIÑOS EDUARDO W. VILLA	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)	OBRA 1.000	ALUMNO 104	51.43	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		98,978.65	98,978.65	0.00	0.00		
						C-00062/1096 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-162A211	



Modalidad								Av.	Av.
No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad			Meta	Beneficiario	Físico %	Finan. %	
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN									
C-00062/1098	ED-941. CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMAS DE PURIFICACIÓN Y ENFRIAMIENTO, EQUIPADO CON SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y BOMBEO DE AGUA EN JARDÍN DE NIÑOS CONCEPCIÓN AGUIRRE GÁLVEZ								
	SANTA ANA	SANTA ANA			OBRA 1.000	ALUMNO 84	59.40	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/1098 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-162A203				
	25,956.02	25,956.02	0.00	0.00					
C-00062/1125	ED-1118 CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMAS DE PURIFICACIÓN Y ENFRIAMIENTO, EQUIPADO CON SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y BOMBEO DE AGUA EN JARDIN DE NIÑOS LAZARO CARDENAS								
	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)			OBRA 1.000	ALUMNO 69	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/1125 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-161A011				
	97,204.39	97,204.39	0.00	0.00					
C-00062/1165	ED-1612.- CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMAS DE PURIFICACION Y ENFRIAMIENTO Y EQUIPADO CON SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y BOMBEO DE AGUA EN J.N. CATALINA SALCIDO								
	URES	URES			OBRA 1.000	ALUMNO 90	98.86	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/1165 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-162A205				
	183,131.48	183,131.48	0.00	0.00					
C-00062/1170	ED-1724 CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMAS DE PURIFICACION Y ENFRIAMIENTO, EQUIPADO CON SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y PRESURIZACION DE AGUA EN JARDÍN DE NIÑOS ROSAURA ZAPATA								
	ÁLAMOS	ÁLAMOS			OBRA 1.000	ALUMNO 71	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/1170 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-162A212				
	165,825.92	165,825.92	0.00	0.00					
C-00062/1171	ED-1725 CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMAS DE PURIFICACION Y ENFRIAMIENTO, EQUIPADO CON SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y PRESURIZACION DE AGUA EN JARDÍN DE NIÑOS ALFONSO ORTIZ TIRADO								
	ÁLAMOS	ÁLAMOS			OBRA 1.000	ALUMNO 83	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/1171 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-162A212				
	160,073.97	160,073.97	0.00	0.00					
C-00062/1176	ED-1733. CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMAS DE PURIFICACIÓN Y ENFRIAMIENTO, EQUIPADO CON SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y PRESURIZACIÓN DE AGUA EN JARDÍN DE NIÑOS ALEGRÍA								
	CABORCA	HEROICA CABORCA			OBRA 1.000	ALUMNO 87	92.34	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/1176 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-162A202				
	133,938.53	133,938.53	0.00	0.00					
C-00062/1177	ED-1734. CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMAS DE PURIFICACIÓN Y ENFRIAMIENTO, EQUIPADO CON SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y PRESURIZACIÓN DE AGUA EN JARDÍN DE NIÑOS MARIANO ABASOLO								
	CABORCA	HEROICA CABORCA			OBRA 1.000	ALUMNO 123	93.22	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/1177 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-162A202				
	136,541.54	136,541.54	0.00	0.00					
C-00062/1204	ED-1843 CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMAS DE PURIFICACION Y ENFRIAMIENTO, EQUIPADO CON SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y PRESURIZACION DE AGUA EN USAER 243, EN JARDÍN DE NIÑOS DR. ALFONSO ORTIZ TIRADO								
	ÁLAMOS	ÁLAMOS			OBRA 1.000	ALUMNO 34	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/1204 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-162A212				
	162,418.82	162,418.82	0.00	0.00					



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			

5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN

C-00062/1222	ED-1878. CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMAS DE PURIFICACIÓN Y ENFRIAMIENTO, EQUIPADO CON SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y PRESURIZACIÓN DE AGUA EN JARDÍN DE NIÑOS SAHUARIPA	SAHUARIPA	SAHUARIPA	OBRA 1.000	ALUMNO 25	4.83	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		101,085.15	101,085.15	0.00	0.00		
							C-00062/1222 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-162A209
C-00062/1226	ED-1898. REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN JARDÍN DE NIÑOS MARTHA AMALIA STRAFFON MANZANO	NOGALES	HEROICA NOGALES	OBRA 1.000	ALUMNO 130	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		206,442.22	206,442.22	0.00	0.00		
							C-00062/1226 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-162A203
C-00062/1229	ED-1971 CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMAS DE PURIFICACIÓN Y ENFRIAMIENTO, EQUIPADO CON SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y PRESURIZACIÓN DE AGUA EN JARDÍN DE NIÑOS PLATON	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1.000	ALUMNO 196	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		93,617.59	93,617.59	0.00	0.00		
							C-00062/1229 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-161A007
C-00062/1230	ED-1972 CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMAS DE PURIFICACIÓN Y ENFRIAMIENTO, EQUIPADO CON SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y PRESURIZACIÓN DE AGUA EN JARDÍN DE NIÑOS JOSEFINA PADILLA DE JIMENEZ	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1.000	ALUMNO 202	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		160,328.41	160,328.41	0.00	0.00		
							C-00062/1230 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-161A007
C-00062/1231	ED-1973 CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMAS DE PURIFICACIÓN Y ENFRIAMIENTO, EQUIPADO CON SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y PRESURIZACIÓN DE AGUA EN JARDÍN DE NIÑOS MARIA ELENA CHANES	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1.000	ALUMNO 210	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		115,907.09	115,907.09	0.00	0.00		
							C-00062/1231 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-161A007
C-00062/1238	ED-2049 CONSTRUCCIÓN DE UN BEBEDERO DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMAS DE PURIFICACION Y ENFRIAMIENTO, EQUIPADO CON SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y PRESURIZACIÓN DE AGUA EN JARDÍN DE NIÑOS WALT DISNEY	NAVOJOA	SAN IGNACIO	OBRA 1.000	ALUMNO 120	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		162,208.69	162,208.69	0.00	0.00		
							C-00062/1238 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-162A212
C-00062/1239	ED-2055 CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMAS DE PURIFICACIÓN Y ENFRIAMIENTO, EQUIPADO CON SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y PRESURIZACIÓN DE AGUA EN JARDÍN DE NIÑOS NUEVA CREACIÓN	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1.000	ALUMNO 253	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		140,595.45	140,595.45	0.00	0.00		
							C-00062/1239 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-161A007
C-00062/1240	ED-2063 CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMAS DE PURIFICACIÓN Y ENFRIAMIENTO, EQUIPADO CON SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y PRESURIZACIÓN DE AGUA EN JARDÍN DE NIÑOS EMILIANA DE ZUBELDIA	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1.000	ALUMNO 101	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		159,194.60	159,194.60	0.00	0.00		
							C-00062/1240 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-161A007



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros			

5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN

C-00062/1241	ED-2064 CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMAS DE PURIFICACIÓN Y ENFRIAMIENTO, EQUIPADO CON SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y PRESURIZACIÓN DE AGUA EN JARDÍN DE NIÑOS LEY 57	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1.000	ALUMNO 170	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		95,010.89	95,010.89	0.00	0.00		
				C-00062/1241 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-161A007			
C-00062/1244	ED-2088. CONSTRUCCIÓN DE UN BEBEDERO DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMAS DE PURIFICACIÓN Y ENFRIAMIENTO, EQUIPADO CON SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y PRESURIZACIÓN DE AGUA EN JARDÍN DE NIÑOS NUEVA CREACIÓN	BÁCUM	BÁCUM	OBRA 1.000	ALUMNO 76	67.95	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		56,279.30	56,279.30	0.00	0.00		
				C-00062/1244 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-162A210			
C-00062/1256	ED-2154. REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN JARDÍN DE NIÑOS CATALINA L. DE SALCIDO EN URES	URES	URES	OBRA 1.000	ALUMNO 90	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		78,068.72	78,068.72	0.00	0.00		
				C-00062/1256 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-162A205			
C-00062/1297	ED-910 REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA CAPITÁN GABRIEL ZAPAJIZA	GUAYMAS	HUIRIBIS	OBRA 1.000	ALUMNO 42	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		25,789.72	25,789.72	0.00	0.00		
				C-00062/1297 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-162A210			
C-00062/1300	ED-913. REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL IGNACIO MORI	GUAYMAS	PITAHAYA (BELEM)	OBRA 1.000	ALUMNO 30	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		197,508.17	197,508.17	0.00	0.00		
				C-00062/1300 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-162A210			
C-00062/1304	ED-922. CONSTRUCCIÓN DE TEJABÁN, SUBESTACIÓN Y REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS	HUATABAMPO	POZO DULCE	OBRA 1.000	ALUMNO 186	23.04	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		1,961,364.85	1,961,364.85	0.00	0.00		
				C-00062/1304 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-162A212			
C-00062/1306	ED-944. CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMAS DE PURIFICACIÓN Y ENFRIAMIENTO, EQUIPADO CON SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y BOMBEO DE AGUA EN ESCUELA PRIMARIA FORD 97	HERMOSILLO	POCITOS, LOS	OBRA 1.000	ALUMNO 66	49.62	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		58,704.03	58,704.03	0.00	0.00		
				C-00062/1306 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-162A207			
C-00062/1307	ED-943. CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMAS DE PURIFICACIÓN Y ENFRIAMIENTO, EQUIPADO CON SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y BOMBEO DE AGUA EN ESCUELA PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)	OBRA 1.000	ALUMNO 228	51.14	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		98,978.65	98,978.65	0.00	0.00		
				C-00062/1307 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-162A211			
C-00062/1319	ED-978. CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMAS DE PURIFICACIÓN Y ENFRIAMIENTO, EQUIPADO CON SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y BOMBEO DE AGUA EN ESCUELA PRIMARIA CAPITÁN JUAN BANTEA	GUAYMAS	VÍCAM (SWICHT)	OBRA 1.000	ALUMNO 91	100.00	100.00



Modalidad No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta			Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
			Autorizado:	Total	Estatal			
Devengado:		Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
			0.00	0.00	0.00	0.00		
			98,965.87	98,965.87	0.00	0.00	C-00062/1319 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-162A210	
C-00062/1321	ED-980. CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMAS DE PURIFICACIÓN Y ENFRIAMIENTO, EQUIPADO CON SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y BOMBEO DE AGUA EN ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN	GUAYMAS						
		SAHUARAL				OBRA 1.000	ALUMNO 63	94.96 100.00
			0.00	0.00	0.00	0.00		
			98,965.87	98,965.87	0.00	0.00	C-00062/1321 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-162A210	
C-00062/1322	ED-981. CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMAS DE PURIFICACIÓN Y ENFRIAMIENTO, EQUIPADO CON SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y BOMBEO DE AGUA EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL ÁLVARO OBREGÓN	GUAYMAS						
		HEROICA GUAYMAS				OBRA 1.000	ALUMNO 324	60.89 100.00
			0.00	0.00	0.00	0.00		
			66,857.16	66,857.16	0.00	0.00	C-00062/1322 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-162A210	
C-00062/1323	ED-982. CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMAS DE PURIFICACIÓN Y ENFRIAMIENTO, EQUIPADO CON SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y BOMBEO DE AGUA EN ESCUELA PRIMARIA ADELINA ANGULO DE ARECHIGA	GUAYMAS						
		HEROICA GUAYMAS				OBRA 1.000	ALUMNO 230	83.89 100.00
			0.00	0.00	0.00	0.00		
			181,965.87	181,965.87	0.00	0.00	C-00062/1323 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-162A210	
C-00062/1324	ED-983. CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMAS DE PURIFICACIÓN Y ENFRIAMIENTO, EQUIPADO CON SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y BOMBEO DE AGUA EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA	GUAYMAS						
		HEROICA GUAYMAS				OBRA 1.000	ALUMNO 289	77.39 100.00
			0.00	0.00	0.00	0.00		
			57,120.69	57,120.69	0.00	0.00	C-00062/1324 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-162A210	
C-00062/1327	ED-987. CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMAS DE PURIFICACIÓN Y ENFRIAMIENTO, EQUIPADO CON SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y BOMBEO DE AGUA EN ESCUELA PRIMARIA LUIS G. DÁVILA	GUAYMAS						
		HEROICA GUAYMAS				OBRA 1.000	ALUMNO 373	85.20 100.00
			0.00	0.00	0.00	0.00		
			78,901.79	78,901.79	0.00	0.00	C-00062/1327 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-162A210	
C-00062/1331	ED-991. CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMAS DE PURIFICACIÓN Y ENFRIAMIENTO, EQUIPADO CON SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y BOMBEO DE AGUA EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL JOSÉ AMARILLAS	GUAYMAS						
		PÓTAM				OBRA 1.000	ALUMNO 154	94.82 100.00
			0.00	0.00	0.00	0.00		
			98,965.87	98,965.87	0.00	0.00	C-00062/1331 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-162A210	
C-00062/1333	ED-993. CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMAS DE PURIFICACIÓN Y ENFRIAMIENTO, EQUIPADO CON SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y BOMBEO DE AGUA EN ESCUELA PRIMARIA 19 DE ABRIL	HERMOSILLO						
		MIGUEL ALEMÁN				OBRA 1.000	ALUMNO 328	49.90 100.00
			0.00	0.00	0.00	0.00		
			57,881.47	57,881.47	0.00	0.00	C-00062/1333 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-162A207	
C-00062/1337	ED-997. CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMAS DE PURIFICACIÓN Y ENFRIAMIENTO, EQUIPADO CON SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y BOMBEO DE AGUA EN ESCUELA PRIMARIA FORD 96	HERMOSILLO						
		MIGUEL ALEMÁN				OBRA 1.000	ALUMNO 150	49.62 100.00
			0.00	0.00	0.00	0.00		
			41,233.88	41,233.88	0.00	0.00	C-00062/1337 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-162A207	



Modalidad								Av. Físico %	Av. Finan. %
No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad			Meta	Beneficiario			
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN									
C-00062/1375	ED-1188. CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMAS DE PURIFICACIÓN Y ENFRIAMIENTO, EQUIPADO CON SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y BOMBEO DE AGUA EN ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN, COLONIA REAL DEL CARMEN	HERMOSILLO	HERMOSILLO		OBRA 1.000	ALUMNO 263	93.58	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/1375 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-162A207				
	46,288.39	46,288.39	0.00	0.00					
C-00062/1391	ED-1236 CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS EN ESCUELA PRIMARIA AMADO NERVO	BÁCUM	FRANCISCO JAVIER MINA (CAMPO 60)		OBRA 1.000	ALUMNO 146	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/1391 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-161A010				
	104,834.04	104,834.04	0.00	0.00					
C-00062/1392	ED-1237 CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS EN ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON	CAJEME	VICENTE GUERRERO (EL PORTÓN)		OBRA 1.000	ALUMNO 144	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/1392 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-161A011				
	109,068.90	109,068.90	0.00	0.00					
C-00062/1395	ED-1253 CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS EN ESCUELA PRIMARIA HÉROES DE CHAPULTEPEC	BENITO JUÁREZ	AGUA BLANCA		OBRA 1.000	ALUMNO 100	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/1395 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-161A012				
	154,367.76	154,367.76	0.00	0.00					
C-00062/1396	ED-1254 CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS EN ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	BENITO JUÁREZ	VILLA JUÁREZ (IRRIGACIÓN)		OBRA 1.000	ALUMNO 264	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/1396 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-161A012				
	110,073.35	110,073.35	0.00	0.00					
C-00062/1397	ED-1280 CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS EN ESCUELA PRIMARIA CLUB 20 30	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)		OBRA 1.000	ALUMNO 243	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/1397 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-161A011				
	109,927.74	109,927.74	0.00	0.00					
C-00062/1398	ED-1281 CONSTRUCCION DE BEBEDEROS EN ESCUELA PRIMARIA OBREGON NO. 50	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)		OBRA 1.000	ALUMNO 194	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/1398 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-161A011				
	114,604.99	114,604.99	0.00	0.00					
C-00062/1399	ED-1282 CONSTRUCCION DE BEBEDEROS EN ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MAYTORENA TAPIA	CAJEME	ESPERANZA		OBRA 1.000	ALUMNO 345	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/1399 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-161A011				
	142,220.92	142,220.92	0.00	0.00					
C-00062/1413	ED-1388.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQUIPO DE EJERCITACION, INCLUYE PISO EN ESCUELA PRIMARIA CLUB DE LEONES	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)		OBRA 1.000	ALUMNO 392	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/1413 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-161A011				
	164,223.00	164,223.00	0.00	0.00					



Modalidad								Av. Físico %	Av. Financ. %
No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad			Meta	Beneficiario			
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN									
C-00062/1414	ED-1389.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQUIPO DE EJERCITACION, INCLUYE PISO EN ESCUELA PRIMARIA JAIME TORRES BODET	CAJEME CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)			OBRA 1.000	ALUMNO 401	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/1414 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-161A011				
	164,223.00	164,223.00	0.00	0.00					
C-00062/1415	ED-1390.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQUIPO DE EJERCITACION, INCLUYE PISO EN ESCUELA PRIMARIA SALVADOR ALLENDE	CAJEME CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)			OBRA 1.000	ALUMNO 162	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/1415 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-161A011				
	32,954.94	32,954.94	0.00	0.00					
C-00062/1431	ED-1419 CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMAS DE PURIFICACION Y ENFRIAMIENTO, EQUIPADO CON SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y BOMBEO DE AGUA EN ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA	CAJEME CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)			OBRA 1.000	ALUMNO 210	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/1431 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-162A211				
	88,463.14	88,463.14	0.00	0.00					
C-00062/1438	ED-1430.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQUIPO DE EJERCITACION, INCLUYE PISO EN E.P. RODOLFO ELIAS CALLES	CAJEME CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)			OBRA 1.000	ALUMNO 343	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/1438 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-161A011				
	34,266.57	34,266.57	0.00	0.00					
C-00062/1441	ED-1434.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQUIPO DE EJERCITACION, INCLUYE PISO EN E.P. BENITO JUAREZ	BÁCUM BÁCUM			OBRA 1.000	ALUMNO 533	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/1441 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-161A010				
	231,400.63	231,400.63	0.00	0.00					
C-00062/1442	ED-1435.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQUIPO DE EJERCITACION, INCLUYE PISO EN E.P. BENITO JUAREZ	BENITO JUÁREZ VILLA JUÁREZ (IRRIGACIÓN)			OBRA 1.000	ALUMNO 228	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/1442 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-161A012				
	231,400.63	231,400.63	0.00	0.00					
C-00062/1443	ED-1440.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQUIPO DE EJERCITACION, INCLUYE PISO EN E.P. LUIS ENCINAS	CAJEME CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)			OBRA 1.000	ALUMNO 766	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/1443 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-161A011				
	20,308.51	20,308.51	0.00	0.00					
C-00062/1462	ED-1530 SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQUIPO DE EJERCITACION INCLUYE PISO, E.P. JUSTO SIERRA	CAJEME CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)			OBRA 1.000	ALUMNO 210	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/1462 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-161A011				
	5,578.28	5,578.28	0.00	0.00					
C-00062/1463	ED-1533.- REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL EN E.P. MARGARITA MAZA DE JUAREZ	CAJEME PUEBLO YAQUI			OBRA 1.000	ALUMNO 399	95.87	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/1463 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-161A011				
	270,303.94	270,303.94	0.00	0.00					



Modalidad								Av. Físico %	Av. Finan. %
No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad			Meta	Beneficiario			
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN									
C-00062/1465	ED-1537. REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HÉROES								
	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA			OBRA 1.000	ALUMNO 341	12.62	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/1465 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-162A204				
	563,500.68	563,500.68	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/1465 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-162A204				
	819,728.77	256,228.09	0.00	0.00					
C-00062/1466	ED-1538. REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARÍA YÁNEZ								
	EMPALME	EMPALME			OBRA 1.000	ALUMNO 174	0.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/1466 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-162A210				
	1,539,676.90	1,539,676.90	0.00	0.00					
C-00062/1479	ED-1574. REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL LÁZARO CÁRDENAS EN PUERTO PEÑASCO								
	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO			OBRA 1.000	ALUMNO 750	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/1479 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-162A201				
	922,467.15	922,467.15	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/1479 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-162A201				
	1,110,771.05	188,303.90	0.00	0.00					
C-00062/1484	ED-1584 CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA Y REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL E.P. NUEVA CREACION, FRACC. VILLAS DEL REY								
	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)			OBRA 1.000	ALUMNO 382	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/1484 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-161A011				
	55,158.14	55,158.14	0.00	0.00					
C-00062/1489	ED-1596. REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA BELISARIO DOMÍNGUEZ								
	GUAYMAS	NICOLÁS BRAVO			OBRA 1.000	ALUMNO 16	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/1489 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-162A210				
	87,189.27	87,189.27	0.00	0.00					
C-00062/1490	ED-1597. REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL Y CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA EN ESCUELA PRIMARIA JESÚS PEREIDA MARTÍNEZ								
	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA			OBRA 1.000	ALUMNO 438	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/1490 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-162A204				
	619,085.51	619,085.51	0.00	0.00					
C-00062/1491	ED-1599.- HABILITACION DE CAMPO DE FUTBOL EN E.P. JUSTO SIERRA								
	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)			OBRA 1.000	ALUMNO 210	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/1491 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-162A211				
	491,084.39	491,084.39	0.00	0.00					
C-00062/1498	ED-1617 REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA PRIMERO DE MAYO								
	BÁCUM	SETENTA Y SIETE VIEJO (BLOQUE 811)			OBRA 1.000	ALUMNO 200	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/1498 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-162A210				
	607,870.01	607,870.01	0.00	0.00					



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros			
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN							
C-00062/1499	ED-1618. CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ	BACERAC	BACERAC	OBRA 1.000	ALUMNO 124	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	316,000.00	316,000.00	0.00	0.00	C-00062/1499 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-162A206		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	414,182.05	98,182.05	0.00	0.00	C-00062/1499 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-162A206		
C-00062/1503	ED-1631 REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	OBRA 1.000	ALUMNO 430	25.84	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	719,673.73	719,673.73	0.00	0.00	C-00062/1503 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-162A204		
C-00062/1504	ED-1632. CONSTRUCCIÓN DE TEJABÁN Y REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA NUEVA JUSTO SIERRA	NOGALES	HEROICA NOGALES	OBRA 1.000	ALUMNO 429	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	1,021,767.73	1,021,767.73	0.00	0.00	C-00062/1504 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-162A203		
C-00062/1505	ED-1633 CONSTRUCCION DE TEJABAN Y REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA HERMAN BRUSS	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)	OBRA 1.000	ALUMNO 416	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	15,221.15	15,221.15	0.00	0.00	C-00062/1505 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-161A011		
C-00062/1507	ED-1635. CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA JESÚS QUIJADA AGUILAR	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	OBRA 1.000	ALUMNO 412	80.57	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	2,493,006.93	2,493,006.93	0.00	0.00	C-00062/1507 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-162A204		
C-00062/1510	ED-1638. CONSTRUCCIÓN DE TEJABÁN, CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA Y REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA MARÍA ANTONIETA	NOGALES	HEROICA NOGALES	OBRA 1.000	ALUMNO 384	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	212,536.01	212,536.01	0.00	0.00	C-00062/1510 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-162A203		
C-00062/1511	ED-1640. CONSTRUCCIÓN DE TEJABÁN Y REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA MANUELA NIEBLA VIUDA DE PEDROZA	NOGALES	HEROICA NOGALES	OBRA 1.000	ALUMNO 381	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	433,650.28	433,650.28	0.00	0.00	C-00062/1511 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-162A203		
C-00062/1514	ED-1647. REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO	TRINCHERAS	TRINCHERAS	OBRA 1.000	ALUMNO 133	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	1,661,388.21	1,661,388.21	0.00	0.00	C-00062/1514 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-162A202		
C-00062/1515	ED-1649. REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA AMADO NERVO	TEPACHE	TEPACHE	OBRA 1.000	ALUMNO 120	98.23	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	180,250.28	180,250.28	0.00	0.00	C-00062/1515 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-162A206		



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros			

5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN

C-00062/1521	ED-1658. REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA 6 DE ABRIL	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1.000	ALUMNO 280	91.45	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		398,480.71	398,480.71	0.00	0.00		
					C-00062/1521 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-162A207		
C-00062/1522	ED-1660. REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	OBRA 1.000	ALUMNO 133	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		390,839.84	390,839.84	0.00	0.00		
					C-00062/1522 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-162A203		
C-00062/1532	ED-1721 CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMAS DE PURIFICACION Y ENFRIAMIENTO, EQUIPADO CON SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y PRESURIZACION DE AGUA EN ESCUELA PRIMARIA REVOLUCION	ÁLAMOS	ÁLAMOS	OBRA 1.000	ALUMNO 434	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		137,629.02	137,629.02	0.00	0.00		
					C-00062/1532 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-162A212		
C-00062/1533	ED-1722 CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMAS DE PURIFICACION Y ENFRIAMIENTO, EQUIPADO CON SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y PRESURIZACION DE AGUA EN ESCUELA PRIMARIA MARIANO MATAMOROS	ÁLAMOS	MEZQUITAL, EL	OBRA 1.000	ALUMNO 18	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		162,024.60	162,024.60	0.00	0.00		
					C-00062/1533 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-162A212		
C-00062/1535	ED-1741. CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMAS DE PURIFICACIÓN Y ENFRIAMIENTO, EQUIPADO CON SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y PRESURIZACIÓN DE AGUA EN ESCUELA PRIMARIA EL PENSADOR MEXICANO	CABORCA	HEROICA CABORCA	OBRA 1.000	ALUMNO 390	91.95	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		135,249.77	135,249.77	0.00	0.00		
					C-00062/1535 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-162A202		
C-00062/1536	ED-1742. CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMAS DE PURIFICACIÓN Y ENFRIAMIENTO, EQUIPADO CON SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y PRESURIZACIÓN DE AGUA EN ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA MÉNDEZ	CABORCA	JOSÉ MARÍA MORELOS	OBRA 1.000	ALUMNO 69	84.80	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		139,440.86	139,440.86	0.00	0.00		
					C-00062/1536 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-162A202		
C-00062/1538	ED-1744 CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMAS DE PURIFICACION Y ENFRIAMIENTO, EQUIPADO CON SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y PRESURIZACION DE AGUA EN ESCUELA PRIMARIA ALVARO OBREGON	CABORCA	ÁLVARO OBREGÓN	OBRA 1.000	ALUMNO 104	47.17	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		148,901.81	148,901.81	0.00	0.00		
					C-00062/1538 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-162A202		
C-00062/1563	ED-1772. CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMAS DE PURIFICACIÓN Y ENFRIAMIENTO Y EQUIPADO CON SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1.000	ALUMNO 336	49.45	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		126,193.16	126,193.16	0.00	0.00		
					C-00062/1563 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-162A207		
C-00062/1586	ED-1844 CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMAS DE PURIFICACION Y ENFRIAMIENTO, EQUIPADO CON SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y PRESURIZACION DE AGUA EN ESCUELA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO	BAVIÁCORA	MAZOCAHUI	OBRA 1.000	ALUMNO 54	44.76	100.00



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
	Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal	
	Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros		
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/1586 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-162A205	
		135,920.95	135,920.95	0.00	0.00		
C-00062/1587	ED-1845. CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMAS DE PURIFICACIÓN Y ENFRIAMIENTO, EQUIPADO CON SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y PRESURIZACIÓN DE AGUA EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ						
	BAVISPE						
		0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	ALUMNO
		100,746.91	100,746.91	0.00	0.00	1.000	29
							67.38 100.00
						C-00062/1587 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-162A206	
C-00062/1597	ED-1897 REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA ABELARDO L. RODRIGUEZ						
	ETCHOJOA						
		0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	ALUMNO
		149,236.83	149,236.83	0.00	0.00	1.000	488
							100.00 100.00
						C-00062/1597 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-162A212	
C-00062/1601	ED-1902. REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA 19 DE ABRIL						
	HERMOSILLO						
		0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	ALUMNO
		373,829.14	373,829.14	0.00	0.00	1.000	300
							82.40 100.00
						C-00062/1601 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-162A207	
C-00062/1607	ED-1908. REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA						
	CANANEA						
		0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	ALUMNO
		280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	1.000	402
							100.00 100.00
						C-00062/1607 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-162A204	
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/1607 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-162A204	
		403,921.58	123,921.58	0.00	0.00		
C-00062/1609	ED-1910. REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL Y CONSTRUCCIÓN DE TEJABÁN EN ESCUELA PRIMARIA BELISARIO DOMÍNGUEZ						
	NOGALES						
		0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	ALUMNO
		137,511.31	137,511.31	0.00	0.00	1.000	400
							100.00 100.00
						C-00062/1609 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-162A203	
C-00062/1610	ED-1911. CONSTRUCCIÓN DE ACCESO Y REHABILITACIÓN GENERAL EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL LEANDRO VALLE						
	AGUA PRIETA						
		0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	ALUMNO
		399,832.57	399,832.57	0.00	0.00	1.000	399
							29.11 100.00
						C-00062/1610 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-162A204	
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/1610 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-162A204	
		597,634.55	197,801.98	0.00	0.00		
C-00062/1611	ED-1912. REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO						
	CAJEME						
		0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	ALUMNO
		917,046.26	917,046.26	0.00	0.00	1.000	385
							47.26 100.00
						C-00062/1611 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-162A211	
C-00062/1613	ED-1914. REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA 23 DE MARZO						
	NOGALES						
		0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	ALUMNO
		468,665.34	468,665.34	0.00	0.00	1.000	374
							100.00 100.00
						C-00062/1613 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-162A203	



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros			

5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN

C-00062/1618	ED-1920. REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA GABINO BARREDA	ARIVECHI	ARIVECHI	OBRA 1.000	ALUMNO 74	90.55	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		481,372.96	481,372.96	0.00	0.00		
							C-00062/1618 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-162A209
C-00062/1619	ED-1921 REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO TATO	BACOACHI	BACOACHI	OBRA 1.000	ALUMNO 121	86.80	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		673,051.80	673,051.80	0.00	0.00		
							C-00062/1619 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-162A204
C-00062/1620	ED-1922 REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA CUAUHTÉMOC	CUCURPE	CUCURPE	OBRA 1.000	ALUMNO 104	94.53	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		779,705.69	779,705.69	0.00	0.00		
							C-00062/1620 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-162A203
C-00062/1621	ED-1923. REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA PROFESOR EPIFANIO E. VIEYRA	NÁCORI CHICO	NÁCORI CHICO	OBRA 1.000	ALUMNO 139	24.04	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		781,142.88	781,142.88	0.00	0.00		
							C-00062/1621 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-162A206
C-00062/1623	ED-1925. CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS	BACANORA	BACANORA	OBRA 1.000	ALUMNO 55	80.29	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		841,583.63	841,583.63	0.00	0.00		
							C-00062/1623 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-162A209
C-00062/1624	ED-1927. REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL ABELARDO L. RODRÍGUEZ	ARIZPE	ARIZPE	OBRA 1.000	ALUMNO 179	32.68	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		359,130.17	359,130.17	0.00	0.00		
							C-00062/1624 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-162A205
C-00062/1639	ED-1945 CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMAS DE PURIFICACION Y ENFRIAMIENTO, EQUIPADO CON SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y PRESURIZACION DE AGUA EN ESCUELA PRIMARIA ENRIQUETA DE PARODI	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1.000	ALUMNO 589	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		181,720.56	181,720.56	0.00	0.00		
							C-00062/1639 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-162A207
C-00062/1640	ED-1946 CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMAS DE PURIFICACION Y ENFRIAMIENTO, EQUIPADO CON SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y PRESURIZACION DE AGUA EN ESCUELA PRIMARIA FORD 142 NUM. 1	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1.000	ALUMNO 464	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		181,720.56	181,720.56	0.00	0.00		
							C-00062/1640 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-162A207
C-00062/1643	ED-1949 CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMAS DE PURIFICACION Y ENFRIAMIENTO, EQUIPADO CON SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y PRESURIZACION DE AGUA EN ESCUELA PRIMARIA JOSE ANGEL BARRIOS RUIZ	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1.000	ALUMNO 347	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		181,720.56	181,720.56	0.00	0.00		
							C-00062/1643 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-162A207



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
		Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	

5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN

C-00062/1644	ED-1950 CONSTRUCCION DE BEBEDEROS DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMAS DE PURIFICACION Y ENFRIAMIENTO, EQUIPADO CON SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y PRESURIZACION DE AGUA EN ESCUELA PRIMARIA LUIS LOPEZ ALVAREZ	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1.000	ALUMNO 349	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		134,149.69	134,149.69	0.00	0.00		
C-00062/1644 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-161A007							
C-00062/1645	ED-1951 CONSTRUCCION DE BEBEDEROS DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMAS DE PURIFICACION Y ENFRIAMIENTO, EQUIPADO CON SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y PRESURIZACION DE AGUA EN ESCUELA PRIMARIA JESUS JOSE LOYA ABOYTIA	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1.000	ALUMNO 398	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		18,176.70	18,176.70	0.00	0.00		
C-00062/1645 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-161A007							
C-00062/1646	ED-1953 CONSTRUCCION DE BEBEDEROS DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMAS DE PURIFICACION Y ENFRIAMIENTO, EQUIPADO CON SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y PRESURIZACION DE AGUA EN ESCUELA PRIMARIA SOCORRO BERUMEN GUEVARA	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1.000	ALUMNO 645	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		102,353.40	102,353.40	0.00	0.00		
C-00062/1646 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-161A007							
C-00062/1647	ED-1954 CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMAS DE PURIFICACION Y ENFRIAMIENTO, EQUIPADO CON SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y PRESURIZACION DE AGUA EN ESCUELA PRIMARIA PROFESORA MARIA DE LOS ANGELES C. DE VALDEZ	NAVOJOA	NAVOJOA	OBRA 1.000	ALUMNO 362	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		162,658.97	162,658.97	0.00	0.00		
C-00062/1647 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-162A212							
C-00062/1648	ED-1955 CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMAS DE PURIFICACION Y ENFRIAMIENTO, EQUIPADO CON SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y PRESURIZACION DE AGUA EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL ANSELMO MACIAS VALENZUELA	NAVOJOA	NAVOJOA	OBRA 1.000	ALUMNO 180	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		164,700.16	164,700.16	0.00	0.00		
C-00062/1648 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-162A212							
C-00062/1649	ED-1956 CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMAS DE PURIFICACION Y ENFRIAMIENTO, EQUIPADO CON SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y PRESURIZACION DE AGUA EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	NAVOJOA	NAVOJOA	OBRA 1.000	ALUMNO 124	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		189,865.38	189,865.38	0.00	0.00		
C-00062/1649 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-162A212							
C-00062/1656	ED-1974 CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMAS DE PURIFICACION Y ENFRIAMIENTO, EQUIPADO CON SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y PRESURIZACION DE AGUA EN ESCUELA PRIMARIA BARTOLOME M. SALIDO	ÁLAMOS	ÁLAMOS	OBRA 1.000	ALUMNO 400	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		161,433.44	161,433.44	0.00	0.00		
C-00062/1656 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-162A212							
C-00062/1663	ED-1981 CONSTRUCCION DE BEBEDEROS DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMAS DE PURIFICACION Y ENFRIAMIENTO, EQUIPADO CON SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y PRESURIZACION DE AGUA EN ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1.000	ALUMNO 133	95.85	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		154,875.00	154,875.00	0.00	0.00		
C-00062/1663 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-161A007							



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros			

5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN

C-00062/1665	ED-1983 CONSTRUCCION DE BEBEDEROS DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMAS DE PURIFICACION Y ENFRIAMIENTO, EQUIPADO CON SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y PRESURIZACION DE AGUA EN ESCUELA PRIMARIA ARMIDA DE LA VARA	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1.000	ALUMNO 557	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		173,362.71	173,362.71	0.00	0.00		
							C-00062/1665 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-161A007
C-00062/1666	ED-1984 CONSTRUCCION DE BEBEDEROS DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMAS DE PURIFICACION Y ENFRIAMIENTO, EQUIPADO CON SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y PRESURIZACION DE AGUA EN ESCUELA PRIMARIA ARTICULO 3 CONSTITUCIONAL	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1.000	ALUMNO 387	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		113,766.42	113,766.42	0.00	0.00		
							C-00062/1666 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-161A007
C-00062/1667	ED-1985 CONSTRUCCION DE BEBEDEROS DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMAS DE PURIFICACION Y ENFRIAMIENTO, EQUIPADO CON SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y PRESURIZACION DE AGUA EN ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE C. REBSAMEN	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1.000	ALUMNO 679	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		165,393.95	165,393.95	0.00	0.00		
							C-00062/1667 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-161A007
C-00062/1668	ED-1986 CONSTRUCCION DE BEBEDEROS DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMAS DE PURIFICACION Y ENFRIAMIENTO, EQUIPADO CON SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y PRESURIZACION DE AGUA EN ESCUELA PRIMARIA ERNESTO LOPEZ RIESGO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1.000	ALUMNO 503	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		152,944.11	152,944.11	0.00	0.00		
							C-00062/1668 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-161A007
C-00062/1669	ED-1987 CONSTRUCCION DE BEBEDEROS DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMAS DE PURIFICACION Y ENFRIAMIENTO, EQUIPADO CON SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y PRESURIZACION DE AGUA EN ESCUELA PRIMARIA ESTADO DE OAXACA	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1.000	ALUMNO 328	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		161,926.89	161,926.89	0.00	0.00		
							C-00062/1669 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-161A007
C-00062/1671	ED-1990. CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMAS DE PURIFICACIÓN Y ENFRIAMIENTO, EQUIPADO CON SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y PRESURIZACIÓN DE AGUA EN ESCUELA PRIMARIA JAIME TORRES BODET	CABORCA	HEROICA CABORCA	OBRA 1.000	ALUMNO 223	98.44	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		135,319.89	135,319.89	0.00	0.00		
							C-00062/1671 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-162A202
C-00062/1676	ED-2002 CONSTRUCCION DE BEBEDEROS DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMAS DE PURIFICACION Y ENFRIAMIENTO, EQUIPADO CON SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y PRESURIZACION DE AGUA EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO MENESES FIERROS	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1.000	ALUMNO 191	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		88,314.56	88,314.56	0.00	0.00		
							C-00062/1676 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-161A007
C-00062/1681	ED-2045 CONSTRUCCION DE UN BEBEDERO DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMAS DE PURIFICACION Y ENFRIAMIENTO, EQUIPADO CON SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y PRESURIZACION DE AGUA EN ESCUELA PRIMARIA DR. JAIME TORRES BODET	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1.000	ALUMNO 294	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		165,072.73	165,072.73	0.00	0.00		
							C-00062/1681 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-161A007



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:		Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal	
Devengado:		Total	Estatal	Federal	Otros		

5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN

C-00062/1682	ED-2050 CONSTRUCCIÓN DE UN BEBEDERO DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMAS DE PURIFICACION Y ENFRIAMIENTO, EQUIPADO CON SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y PRESURIZACION DE AGUA EN ESCUELA PRIMARIA RAMON MOROYOQUI GIL	NAVOJOA	NAVOJOA	OBRA 1.000	ALUMNO 488	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/1682 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-162A212	
		169,632.04	169,632.04	0.00	0.00		
C-00062/1686	ED-2056 CONSTRUCCION DE UN BEBEDERO DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMAS DE PURIFICACION Y ENFRIAMIENTO, EQUIPADO CON SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y PRESURIZACION DE AGUA EN ESCUELA PRIMARIA ROSARIO PALIZA DE CARPIO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1.000	ALUMNO 167	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/1686 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-161A007	
		154,353.56	154,353.56	0.00	0.00		
C-00062/1688	ED-2059 CONSTRUCCION DE UN BEBEDERO DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMAS DE PURIFICACION Y ENFRIAMIENTO, EQUIPADO CON SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y PRESURIZACION DE AGUA EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1.000	ALUMNO 358	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/1688 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-161A007	
		157,551.24	157,551.24	0.00	0.00		
C-00062/1702	ED-2093. CONSTRUCCIÓN DE UN BEBEDERO DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMAS DE PURIFICACIÓN Y ENFRIAMIENTO, EQUIPADO CON SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y PRESURIZACIÓN DE AGUA EN ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ	BAVISPE	SAN MIGUELITO	OBRA 1.000	ALUMNO 56	67.38	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/1702 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-162A206	
		100,746.91	100,746.91	0.00	0.00		
C-00062/1703	ED-2094. CONSTRUCCIÓN DE UN BEBEDERO DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMAS DE PURIFICACIÓN Y ENFRIAMIENTO, EQUIPADO CON SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y PRESURIZACIÓN DE AGUA EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL MIGUEL S. SAMANIEGO	BAVISPE	BAVISPE	OBRA 1.000	ALUMNO 85	67.38	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/1703 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-162A206	
		100,746.91	100,746.91	0.00	0.00		
C-00062/1716	ED-2170. REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA PROFESOR ENRIQUE GARCÍA SÁNCHEZ EN HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1.000	ALUMNO 622	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/1716 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-162A207	
		24,697.13	24,697.13	0.00	0.00		
C-00062/1732	ED-2203 CONSTRUCCIÓN DE TEJABAN DE 22 X 20 MTS EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO JOSE ALLENDE	NAVOJOA	ZAPOTE, EL (EL CHAPOTE)	OBRA 1.000	ALUMNO 50	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/1732 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-162A212	
		537,147.29	537,147.29	0.00	0.00		
C-00062/1741	ED-2129 REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA HÉROE DE NACOZARI	ÍMURIS	ESTACIÓN, LA	OBRA 1.000	ALUMNO 190	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/1741 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-162A203	
		184,820.74	184,820.74	0.00	0.00		
C-00062/1745	ED-2134. REHABILITACIÓN GENERAL, CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA, DE TEJABÁN, DE UN AULA PARA USAER, COMEDOR, OBRA EXTERIOR Y ACCESO FRONTAL EN ESCUELA PRIMARIA JUAN MALDONADO TETABIATE	GUAYMAS	VÍCAM PUEBLO	OBRA 1.000	ALUMNO 131	70.81	100.00



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/1745 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-162A210		
	362,237.51	362,237.51	0.00	0.00			
C-00062/1752	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARÍA LEYVA EN CD. OBREGÓN CAJEME		CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)	OBRA 1.000	ALUMNO 383	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/1752 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-162A211		
	1,004,577.50	1,004,577.50	0.00	0.00			
C-00062/1764	ED-868 HABILITACION DE CAMPO DE FUTBOL EN SECUNDARIA GENERAL 12, JOSE ESTEBAN CORONADO SAHUARIPA		SAHUARIPA	OBRA 1.000	ALUMNO 303	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/1764 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-162A209		
	109,445.94	109,445.94	0.00	0.00			
C-00062/1766	ED-892 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL EN SECUNDARIA PROFESOR RUBEN A. GUTIERREZ CARRANZA HERMOSILLO		HERMOSILLO	OBRA 1.000	ALUMNO 1,932	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/1766 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-161A007		
	77,967.44	77,967.44	0.00	0.00			
C-00062/1770	ED-1207 CONSTRUCCION DE BEBEDEROS EN SECUNDARIA TECNICA16, ANTONIO VILLAREAL CEBREROS CAJEME		CÓCORIT	OBRA 1.000	ALUMNO 1,187	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/1770 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-161A011		
	148,786.28	148,786.28	0.00	0.00			
C-00062/1777	ED-1260 CONSTRUCCION DE BEBEDEROS EN SECUNDARIA TECNICA 6, JOSE ESTRADA ALVAREZ BENITO JUÁREZ		VILLA JUÁREZ (IRRIGACIÓN)	OBRA 1.000	ALUMNO 290	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/1777 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-161A012		
	116,180.32	116,180.32	0.00	0.00			
C-00062/1781	ED-1406 CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMAS DE PURIFICACION Y ENFRIAMIENTO, EQUIPADO CON SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y BOMBEO DE AGUA EN TELESECUNDARIA 61 SAN MIGUEL DE HORCASITAS		PESQUEIRA	OBRA 1.000	ALUMNO 448	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/1781 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-162A205		
	186,337.20	186,337.20	0.00	0.00			
C-00062/1790	ED-1452.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQUIPO DE EJERCITACION, INCLUYE PISO EN E.SEC. TECNICA 2, JUAN RIVERA ARMENTA CAJEME		CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)	OBRA 1.000	ALUMNO 1,537	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/1790 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-161A011		
	165,006.50	165,006.50	0.00	0.00			
C-00062/1791	ED-1453.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQUIPO DE EJERCITACION, INCLUYE PISO EN E.SEC. FAUSTINO FELIX SERNA CAJEME		CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)	OBRA 1.000	ALUMNO 1,163	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/1791 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-161A011		
	23,129.48	23,129.48	0.00	0.00			
C-00062/1792	ED-1454.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQUIPO DE EJERCITACION, INCLUYE PISO EN E.SEC. PROF. JOSE L. GUERRA CAJEME		CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)	OBRA 1.000	ALUMNO 1,022	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/1792 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-161A011		
	32,954.94	32,954.94	0.00	0.00			



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:		Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal	
Devengado:		Total	Estatal	Federal	Otros		

5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN

C-00062/1793	ED-1455.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQUIPO DE EJERCITACION, INCLUYE PISO EN E.SEC. TECNICA 16, ANTONIO VILLAREAL CEBREROS	CAJEME	CÓCORIT	OBRA 1.000	ALUMNO 1,187	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/1793 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-161A011	
		162,963.25	162,963.25	0.00	0.00		
C-00062/1795	ED-1457.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQUIPO DE EJERCITACION, INCLUYE PISO EN E.SEC. PROF. RAFAEL N. VARELA	CUMPAS	CUMPAS	OBRA 1.000	ALUMNO 170	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/1795 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-161A006	
		222,752.05	222,752.05	0.00	0.00		
C-00062/1810	ED-1545. REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESC. SECUNDARIA GENERAL 1 JOSÉ LUIS CORREA MURILLO EN AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	OBRA 1.000	ALUMNO 1,492	29.04	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/1810 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-162A204	
		1,673,277.23	1,673,277.23	0.00	0.00		
C-00062/1818	ED-1572. REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN SECUNDARIA TÉCNICA NO. 32 EN EMPALME	EMPALME	JOSÉ MARÍA MORELOS	OBRA 1.000	ALUMNO 850	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/1818 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-162A210	
		181,288.53	181,288.53	0.00	0.00		
C-00062/1828	ED-1620. REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN SECUNDARIA MOISÉS SÁENZ	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)	OBRA 1.000	ALUMNO 1,131	57.87	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/1828 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-162A211	
		1,149,684.50	1,149,684.50	0.00	0.00		
C-00062/1830	ED-1625. REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN SECUNDARIA PLUTARCO ELÍAS CALLES	NOGALES	HEROICA NOGALES	OBRA 1.000	ALUMNO 1,888	77.29	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/1830 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-162A203	
		812,045.90	812,045.90	0.00	0.00		
C-00062/1831	ED-1626 REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN SECUNDARIA BENITO JUÁREZ GARCÍA	ÍMURIS	ÍMURIS	OBRA 1.000	ALUMNO 675	73.37	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/1831 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-162A203	
		831,568.75	831,568.75	0.00	0.00		
C-00062/1833	ED-1645. CONSTRUCCIÓN DE TEJABÁN Y REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN SECUNDARIA GENERAL NO.3 HUMBERTO CAMPOS VARELA	NOGALES	HEROICA NOGALES	OBRA 1.000	ALUMNO 1,498	72.19	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/1833 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-162A203	
		841,719.37	841,719.37	0.00	0.00		
C-00062/1836	ED-1659. REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN SECUNDARIA GENERAL NO. 7 JOSÉ MARÍA GONZÁLEZ HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1.000	ALUMNO 1,487	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/1836 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-162A207	
		260,352.83	260,352.83	0.00	0.00		



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			

5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN

C-00062/1839	ED-1719 CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMAS DE PURIFICACION Y ENFRIAMIENTO, EQUIPADO CON SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y PRESURIZACION DE AGUA EN TELESECUNDARIA 92	ACONCHI	ACONCHI	OBRA 1.000	ALUMNO 77	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		110,356.17	110,356.17	0.00	0.00		
				C-00062/1839 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-162A205			
C-00062/1840	ED-1720 CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMAS DE PURIFICACION Y ENFRIAMIENTO, EQUIPADO CON SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y PRESURIZACION DE AGUA EN SECUNDARIA ADRIAN SALAS MADERA	ÁLAMOS	ÁLAMOS	OBRA 1.000	ALUMNO 451	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		159,205.43	159,205.43	0.00	0.00		
				C-00062/1840 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-162A212			
C-00062/1841	ED-1723 CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMAS DE PURIFICACION Y ENFRIAMIENTO, EQUIPADO CON SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y PRESURIZACION DE AGUA EN SECUNDARIA PAULITA VERJAN	ÁLAMOS	ÁLAMOS	OBRA 1.000	ALUMNO 206	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		159,175.18	159,175.18	0.00	0.00		
				C-00062/1841 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-162A212			
C-00062/1846	ED-1777 CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMAS DE PURIFICACION Y ENFRIAMIENTO Y EQUIPADO CON SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN SECUNDARIA CAJEME	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1.000	ALUMNO 1,595	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		307,156.31	307,156.31	0.00	0.00		
				C-00062/1846 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-162A207			
C-00062/1848	ED-1779 CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMAS DE PURIFICACION Y ENFRIAMIENTO Y EQUIPADO CON SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN SECUNDARIA ING. JUAN DE DIOS BOJORQUEZ	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1.000	ALUMNO 1,328	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		304,748.17	304,748.17	0.00	0.00		
				C-00062/1848 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-162A207			
C-00062/1856	ED-1787 CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMAS DE PURIFICACION Y ENFRIAMIENTO Y EQUIPADO CON SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN SECUNDARIA PROFESOR OTHON ALMADA	NAVOJOA	NAVOJOA	OBRA 1.000	ALUMNO 1,157	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		290,705.30	290,705.30	0.00	0.00		
				C-00062/1856 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-162A212			
C-00062/1858	ED-1789 CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMAS DE PURIFICACION Y ENFRIAMIENTO Y EQUIPADO CON SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN SECUNDARIA ARQ. GUSTAVO F. AGUILAR BELTRAN	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1.000	ALUMNO 981	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		274,274.07	274,274.07	0.00	0.00		
				C-00062/1858 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-162A207			
C-00062/1879	ED-1919 REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN SECUNDARIA IGNACIO JOSE ALLENDE	NAVOJOA	NAVOJOA	OBRA 1.000	ALUMNO 743	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		483,796.05	483,796.05	0.00	0.00		
				C-00062/1879 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-162A212			



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			

5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN

C-00062/1889	ED-2003. CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y ALIMENTADORES EN SECUNDARIA ESTATAL NO. 33	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1.000	ALUMNO 648	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		116,632.81	116,632.81	0.00	0.00		
					C-00062/1889 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-162A207		
C-00062/1890	ED-2006 CONSTRUCCIÓN DE DOS BEBEDEROS DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMAS DE PURIFICACION Y ENFRIAMIENTO, EQUIPADO CON SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y PRESURIZACION DE AGUA EN SECUNDARIA TIERRA DE GENERALES	HUATABAMPO	HUATABAMPO	OBRA 1.000	ALUMNO 1,118	12.36	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		296,283.33	296,283.33	0.00	0.00		
					C-00062/1890 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-162A212		
C-00062/1892	ED-2008. CONSTRUCCIÓN DE DOS BEBEDEROS DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMAS DE PURIFICACIÓN Y ENFRIAMIENTO, EQUIPADO CON SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y PRESURIZACIÓN DE AGUA EN SECUNDARIA HÉROES DE CABORCA	CABORCA	HEROICA CABORCA	OBRA 1.000	ALUMNO 1,226	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		265,220.09	265,220.09	0.00	0.00		
					C-00062/1892 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-162A202		
C-00062/1893	ED-2009 CONSTRUCCIÓN DE DOS BEBEDEROS DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMAS DE PURIFICACION Y ENFRIAMIENTO, EQUIPADO CON SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y PRESURIZACION DE AGUA EN SECUNDARIA TECNICA 5, TOMAS VALDEZ VILLEGAS	NAVOJOA	NAVOJOA	OBRA 1.000	ALUMNO 1,412	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		288,693.47	288,693.47	0.00	0.00		
					C-00062/1893 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-162A212		
C-00062/1894	ED-2010 CONSTRUCCIÓN DE DOS BEBEDEROS DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMAS DE PURIFICACION Y ENFRIAMIENTO, EQUIPADO CON SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y PRESURIZACION DE AGUA EN SECUNDARIA HEROICO COLEGIO MILITAR	NAVOJOA	NAVOJOA	OBRA 1.000	ALUMNO 1,170	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		295,413.75	295,413.75	0.00	0.00		
					C-00062/1894 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-162A212		
C-00062/1900	ED-2016 CONSTRUCCIÓN DE DOS BEBEDEROS DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMAS DE PURIFICACION Y ENFRIAMIENTO, EQUIPADO CON SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y PRESURIZACION DE AGUA EN TELESECUNDARIA 103	NAVOJOA	COMISARIA ROSALES	OBRA 1.000	ALUMNO 357	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		298,837.60	298,837.60	0.00	0.00		
					C-00062/1900 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-162A212		
C-00062/1903	ED-2047 CONSTRUCCION DE DOS BEBEDEROS DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMAS DE PURIFICACION Y ENFRIAMIENTO, EQUIPADO CON SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y PRESURIZACION DE AGUA EN SECUNDARIA JOSE VASCONCELOS	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1.000	ALUMNO 886	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		204,418.32	204,418.32	0.00	0.00		
					C-00062/1903 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-161A007		
C-00062/1904	ED-2058. CONSTRUCCIÓN DE DOS BEBEDEROS DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMAS DE PURIFICACIÓN Y ENFRIAMIENTO, EQUIPADO CON SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y PRESURIZACIÓN DE AGUA EN SECUNDARIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA	CABORCA	HEROICA CABORCA	OBRA 1.000	ALUMNO 671	80.23	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		236,764.33	236,764.33	0.00	0.00		
					C-00062/1904 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-162A202		



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros			

5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN

C-00062/1906	ED-2061 CONSTRUCCIÓN DE DOS BEBEDEROS DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMAS DE PURIFICACION Y ENFRIAMIENTO, EQUIPADO CON SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y PRESURIZACION DE AGUA EN SECUNDARIA CATALINA ACOSTA DE BERNAL	HUATABAMPO	HUATABAMPO	OBRA 1.000	ALUMNO 623	8.02	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		297,400.01	297,400.01	0.00	0.00		
				C-00062/1906 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-162A212			
C-00062/1913	ED-2081. CONSTRUCCIÓN DE UN BEBEDERO DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMAS DE PURIFICACIÓN Y ENFRIAMIENTO, EQUIPADO CON SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y PRESURIZACIÓN DE AGUA EN SECUNDARIA GENERAL NO. 18, JESÚS GARCÍA MORALES	ARIZPE	ARIZPE	OBRA 1.000	ALUMNO 114	92.28	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		39,530.07	39,530.07	0.00	0.00		
				C-00062/1913 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-162A205			
C-00062/1919	ED-2095. CONSTRUCCIÓN DE UN BEBEDERO DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMAS DE PURIFICACIÓN Y ENFRIAMIENTO, EQUIPADO CON SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y PRESURIZACIÓN DE AGUA EN TELESECUNDARIA NO. 198	BAVISPE	BAVISPE	OBRA 1.000	ALUMNO 48	67.38	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		100,746.91	100,746.91	0.00	0.00		
				C-00062/1919 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-162A206			
C-00062/1921	ED-2151. REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN TELESECUNDARIA NO. 310 EN SAN FELIPE DE JESÚS	SAN FELIPE DE JESÚS	SAN FELIPE DE JESÚS	OBRA 1.000	ALUMNO 16	39.47	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		473,490.96	473,490.96	0.00	0.00		
				C-00062/1921 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-162A205			
C-00062/1941	ED-1726 CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMAS DE PURIFICACION Y ENFRIAMIENTO, EQUIPADO CON SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y PRESURIZACION DE AGUA EN CENTRO DE ATENCION MULTIPLE ESTATAL	ÁLAMOS	ÁLAMOS	OBRA 1.000	ALUMNO 68	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		190,862.14	190,862.14	0.00	0.00		
				C-00062/1941 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-162A212			
C-00062/1954	ED-1462.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQUIPO DE EJERCITACION, INCLUYE PISO EN CBTA NUM. 38	CAJEME	MARTE R. GÓMEZ	OBRA 1.000	ALUMNO 604	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		20,308.51	20,308.51	0.00	0.00		
				C-00062/1954 - 1100002100-2502E404K03105N-411061-161A011			
C-00062/1962	ED-1651. REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN CBTA 53	MAZATÁN	MAZATÁN	OBRA 1.000	ALUMNO 187	95.04	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		370,484.80	370,484.80	0.00	0.00		
				C-00062/1962 - 1100002100-2502E31K005N000-411061-162A208			
C-00062/1963	ED-1752 CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMAS DE PURIFICACION Y ENFRIAMIENTO, EQUIPADO CON SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y PRESURIZACION DE AGUA EN COBACH ALAMOS	ÁLAMOS	ÁLAMOS	OBRA 1.000	ALUMNO 552	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		162,347.82	162,347.82	0.00	0.00		
				C-00062/1963 - 1100002100-2502E404K03105N-411061-162A212			
C-00062/1965	ED-2005 TERMINACION DE EDIFICIO (CONSTRUCCION DE SUBESTACION TRIFASICA DE 300 KVA, REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL Y OBRA EXTERIOR) EN CECYTES	HERMOSILLO V	HERMOSILLO	OBRA 1.000	ALUMNO 652	100.00	100.00



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:		Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal	
Devengado:		Total	Estatal	Federal	Otros		
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/1965 - 1100002100-2502E404K03105N-411061-161A007	
		289,329.06	289,329.06	0.00	0.00		
C-00062/1966	ED-2126. TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE 6 AULAS, UN LABORATORIO, OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y OBRA EXTERIOR EN EMSAD PUERTO LIBERTAD						
	PITQUITO						
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		1,100,725.70	1,100,725.70	0.00	0.00	C-00062/1966 - 1100002100-2502E31K005N000-411061-162A202	
C-00062/1968	ED-1666. URBANIZACIÓN PARA EDIFICIO DE BIBLIOTECA EN UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS RÍO COLORADO						
	SAN LUIS RÍO COLORADO						
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		212,249.09	212,249.09	0.00	0.00	C-00062/1968 - 1100002100-2503E31K005N000-411061-162A201	
C-00062/1971	ED-2127. TERMINACIÓN DE EDIFICIO DE LABORATORIO DE PESADO CON AIRE ACONDICIONADO EN UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS RÍO COLORADO						
	SAN LUIS RÍO COLORADO						
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		188,946.80	188,946.80	0.00	0.00	C-00062/1971 - 1100002100-2503E31K005N000-411061-162A201	
C-00062/1980	CONSTRUCCIÓN DE TEJABAN EN JARDÍN DE NIÑOS NUEVA CREACIÓN						
	BÁCUM						
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		322,819.56	322,819.56	0.00	0.00	C-00062/1980 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-161A010	
C-00062/1981	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN JARDÍN DE NIÑOS RAFAELA M. DE RUIZ EN CANANEA						
	CANANEA						
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		268,104.43	268,104.43	0.00	0.00	C-00062/1981 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-162A204	
C-00062/1986	CONSTRUCCIÓN DE TEJABÁN EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA EN NACO						
	NACO						
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		763,027.28	763,027.28	0.00	0.00	C-00062/1986 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-162A204	
C-00062/2035	CONSTRUCCION DE TEJABAN EN ESCUELA PRIMARIA LIBERTAD Y JUSTICIA						
	CAJEME						
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		538,694.39	538,694.39	0.00	0.00	C-00062/2035 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-161A011	
C-00062/2291	CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LOS PLANTELES EDUCATIVO DE NIVEL BÁSICO, EN VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE SONORA						
	VARIOS						
		58,301,654.25	58,301,654.25	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/2291 - 1100002100-2506E404K002TYH-417011-165DY13	
C-00062/2292	CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LOS PLANTELES EDUCATIVO DE NIVEL BÁSICO, EN VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE SONORA						
	VARIOS						
		306,005,947.00	306,005,947.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/2292 - 1100002100-2506E404K002U1H-411061-161A013	



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
		Autorizado:			Clave Presupuestal		
		Total	Estatal	Federal	Otros		
		Devengado:					
		Total	Estatal	Federal	Otros		
		69,999,999.99	69,999,999.99	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00062/2293	NUEVA CREACIÓN EDUCACIÓN INICIAL CENDI NC LEY 57						
	HERMOSILLO		HERMOSILLO		PERSONAS	100.00	0.00
					113,082		
		4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00062/2294	NUEVA CREACIÓN EDUCACIÓN PREESCOLAR						
	NOGALES		HEROICA NOGALES		PERSONAS	0.00	0.00
					715,061		
		3,450,000.00	3,450,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00062/2295	NUEVA CREACIÓN JN N/C LAS TORRES						
	GUAYMAS		HEROICA GUAYMAS		PERSONAS	100.00	0.00
					298,625		
		3,450,000.00	3,450,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00062/2296	NUEVA CREACIÓN EDUCACIÓN PREESCOLAR N /C FRACC BICENTENARIO						
	HERMOSILLO		HERMOSILLO		PERSONAS	0.00	0.00
					113,082		
		3,450,000.00	3,450,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00062/2297	NUEVA CREACIÓN JN N/C FRACC. MISIONES						
	CAJEME		CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)		PERSONAS	0.00	0.00
					113,836		
		3,800,000.00	3,800,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00062/2298	NUEVA CREACIÓN JN N/C GUAYMAS NORTE						
	GUAYMAS		HEROICA GUAYMAS		PERSONAS	0.00	0.00
					113,836		
		3,050,000.00	3,050,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00062/2299	NUEVA CREACIÓN JN N/C LA MISIÓN						
	NAVOJOA		NAVOJOA		PERSONAS	0.00	0.00
					715,061		
		3,050,000.00	3,050,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00062/2300	PREESCOLAR NUEVA CREACIÓN						
	NAVOJOA		NAVOJOA		PERSONAS	0.00	0.00
					715,061		
		3,450,000.00	3,450,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00062/2301	NUEVA CREACIÓN JN N/C LOS ARROYOS						
	HERMOSILLO		HERMOSILLO		PERSONAS	100.00	0.00
					298,625		
		3,450,000.00	3,450,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
	Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros		
	Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros		
						Clave Presupuestal	

5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN

C-00062/2302	NUEVA CREACIÓN JN N/C COL. NUEVO SONORA	HERMOSILLO	HERMOSILLO		PERSONAS 715,061	0.00	0.00
		3,050,000.00	3,050,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
							C-00062/2302 - 1100002100-2506E404K002UBH-411061-165DY07
C-00062/2303	NUEVA CREACIÓN JN N/C URBI VILLAS DEL REAL	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)		PERSONAS 212,533	0.00	0.00
		3,050,000.00	3,050,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
							C-00062/2303 - 1100002100-2506E404K002UCH-411061-165DY11
C-00062/2304	NUEVA CREACIÓN JN N/C FUENTE DE PIEDRA	HERMOSILLO	HERMOSILLO		PERSONAS 113,082	0.00	0.00
		3,100,000.00	3,100,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
							C-00062/2304 - 1100002100-2506E404K002UDH-411061-165DY07
C-00062/2305	NUEVA CREACIÓN EP N/C PUERTA DE ANZA	NOGALES	HEROICA NOGALES		PERSONAS 715,061	0.00	0.00
		4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
							C-00062/2305 - 1100002100-2506E404K002UEH-411061-165DY03
C-00062/2306	NUEVA CREACIÓN EP N/C GUAYMAS NORTE	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS		PERSONAS 715,061	0.00	0.00
		3,450,000.00	3,450,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
							C-00062/2306 - 1100002100-2506E404K002UFH-411061-165DY10
C-00062/2307	NUEVA CREACIÓN EP N/C PUERTA REAL	HERMOSILLO	HERMOSILLO		PERSONAS 158,089	0.00	0.00
		3,450,000.00	3,450,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
							C-00062/2307 - 1100002100-2506E404K002UGH-411061-165DY07
C-00062/2308	NUEVA CREACIÓN EP N/C QUINTAS DEL SOL	HERMOSILLO	HERMOSILLO		PERSONAS 715,061	0.00	0.00
		3,450,000.00	3,450,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
							C-00062/2308 - 1100002100-2506E404K002UHH-411061-165DY07
C-00062/2309	NUEVA CREACIÓN EP N/C CHULA VISTA	SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO		PERSONAS 113,836	0.00	0.00
		3,450,000.00	3,450,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
							C-00062/2309 - 1100002100-2506E404K002UIH-411061-165DY01
C-00062/2310	NUEVA CREACIÓN EP N/C COL. NUEVO SONORA	HERMOSILLO	HERMOSILLO		PERSONAS 715,061	0.00	0.00
		3,450,000.00	3,450,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
							C-00062/2310 - 1100002100-2506E404K002UJH-411061-165DY07



Modalidad								Av. Físico %	Av. Finan. %
No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad			Meta	Beneficiario			
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN									
C-00062/2311	NUEVA CREACIÓN EP N/C COL. GUADALUPANA	NAVOJOA				PERSONAS	0.00	0.00	
						212,533			
	3,450,000.00	3,450,000.00	0.00	0.00	C-00062/2311 - 1100002100-2506E404K002UKH-411061-165DY12				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/2312	NUEVA CREACIÓN SEC N/C QUINTAS DEL SOL	HERMOSILLO				PERSONAS	0.00	0.00	
						715,061			
	3,450,000.00	3,450,000.00	0.00	0.00	C-00062/2312 - 1100002100-2506E404K002ULH-411061-165DY07				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/2313	NUEVA CREACIÓN SEC N/C PUERTA DE ANZA	HEROICA NOGALES				PERSONAS	0.00	0.00	
						56,756			
	5,500,000.00	5,500,000.00	0.00	0.00	C-00062/2313 - 1100002100-2506E404K002UMH-411061-165DY03				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/2314	EP URBI VILLA LOS CEDROS	HERMOSILLO				PERSONAS	100.00	0.00	
						212,533			
	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	C-00062/2314 - 1100002100-2506E404K002UNH-411061-165DY07				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/2315	SEC NC SAN RAFAEL	PUERTO PEÑASCO				PERSONAS	0.00	0.00	
						715,061			
	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	C-00062/2315 - 1100002100-2506E404K002UOH-411061-165DY01				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/2316	JN NC LAS ACACIAS	HEROICA NOGALES			AULA	PERSONAS	100.00	0.00	
					4.000	158,089			
	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	C-00062/2316 - 1100002100-2506E404K002UPH-411061-165DY03				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/2317	JN NC PUERTA REAL	HERMOSILLO			AULA	PERSONAS	100.00	0.00	
					6	715,061			
	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	C-00062/2317 - 1100002100-2506E404K002UQH-411061-165DY07				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/2318	JN NC SOLIDARIDAD	SAN LUIS RÍO COLORADO			AULA	PERSONAS	100.00	0.00	
					4	298,625			
	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	C-00062/2318 - 1100002100-2506E404K002URH-411061-165DY01				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/2319	CENDI NO 1	HERMOSILLO			AULA	PERSONAS	100.00	0.00	
					1	715,061			
	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	C-00062/2319 - 1100002100-2506E404K002USH-411061-165DY07				
	0.00	0.00	0.00	0.00					



Modalidad								Av. Físico %	Av. Finan. %
No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad			Meta	Beneficiario			
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN									
C-00062/2320	CENDI NO 3	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)		AULA 1	PERSONAS 212,533	100.00	0.00	
	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	C-00062/2320 - 1100002100-2506E404K002UTH-411061-165DY11				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/2321	CENDI NO 4	HERMOSILLO	HERMOSILLO		AULA 1	PERSONAS 158,089	100.00	0.00	
	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	C-00062/2321 - 1100002100-2506E404K002UUH-411061-165DY07				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/2322	JN NC LOMAS DEL SOL NOGALES		HEROICA NOGALES		AULA 9	PERSONAS 715,061	65.00	0.00	
	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	C-00062/2322 - 1100002100-2506E404K002UVH-411061-165DY03				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/2323	JN N/C JOYAS DEL PARQUE SAN LUIS RÍO COLORADO		SAN LUIS RÍO COLORADO		AULA 2	PERSONAS 715,061	100.00	0.00	
	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	C-00062/2323 - 1100002100-2506E404K002UWH-411061-165DY01				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/2324	PREESCOLAR NUEVA CREACIÓN PASEOS DEL PEDREGAL HERMOSILLO		HERMOSILLO			PERSONAS 715,061	0.00	0.00	
	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	C-00062/2324 - 1100002100-2506E404K002UXH-411061-165DY07				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/2325	PREESCOLAR JUANA ACUÑA GÁMEZ HERMOSILLO		HERMOSILLO		CONSTRUCCION 1	PERSONAS 158,089	68.00	0.00	
	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	C-00062/2325 - 1100002100-2506E404K002UYH-411061-165DY07				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/2326	PREESCOLAR NUEVA CREACIÓN ROMANZA HERMOSILLO		HERMOSILLO			PERSONAS 298,625	0.00	0.00	
	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	C-00062/2326 - 1100002100-2506E404K002UZH-411061-165DY07				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/2327	PREESCOLAR MANUEL CERVANTES IMAZ SAN LUIS RÍO COLORADO		SAN LUIS RÍO COLORADO			PERSONAS 525	0.00	0.00	
	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	C-00062/2327 - 1100002100-2506E404K002V0H-411061-165DY01				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/2328	PREESCOLAR 24 DE FEBRERO CAJEME		CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)		AULA 1	PERSONAS 298,625	100.00	0.00	
	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	C-00062/2328 - 1100002100-2506E404K002V1H-411061-165DY11				
	0.00	0.00	0.00	0.00					



Modalidad								Av. Físico %	Av. Finan. %
No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad			Meta	Beneficiario			
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN									
C-00062/2329	PREESCOLAR MIGUEL ÁNGEL COLORADA, LA	TECORIPA			AULA 1	PERSONAS 713	100.00	0.00	
	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	C-00062/2329 - 1100002100-2506E404K002V2H-411061-165DY08				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/2330	PREESCOLAR AMANDA LABARCA HUBERSTON CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)			AULA 1	PERSONAS 39	100.00	0.00	
	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	C-00062/2330 - 1100002100-2506E404K002V3H-411061-165DY11				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/2331	PREESCOLAR SILVIANA ROBLES DE ROMERO ACONCHI	ESTANCIA, LA			AULA 1	PERSONAS 715,061	100.00	0.00	
	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	C-00062/2331 - 1100002100-2506E404K002V4H-411061-165DY05				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/2332	J.N. NUEVA CREACIÓN PUERTO PEÑASCO	SAN RAFAEL				PERSONAS 56,756	0.00	0.00	
	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	C-00062/2332 - 1100002100-2506E404K002V5H-411061-165DY01				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/2333	PREESCOLAR EMILIANO ZAPATA HERMOSILLO	HERMOSILLO				PERSONAS 715,061	0.00	0.00	
	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	C-00062/2333 - 1100002100-2506E404K002V6H-411061-165DY07				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/2334	PREESCOLAR NUEVOS CAMINOS PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO			AULA 1	PERSONAS 158,089	100.00	0.00	
	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	C-00062/2334 - 1100002100-2506E404K002V7H-411061-165DY01				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/2335	PREESCOLAR ESTHELA CASTRO VERDUGO CAJEME	RODEO, EL			AULA 1	PERSONAS 77,254	100.00	0.00	
	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	C-00062/2335 - 1100002100-2506E404K002V8H-411061-165DY11				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/2336	PREESCOLAR CLUB ACTIVO 20-30 SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO				PERSONAS 715,061	0.00	0.00	
	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	C-00062/2336 - 1100002100-2506E404K002V9H-411061-165DY01				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/2337	J.N. NUEVA CREACIÓN AGUA PRIETA	AGUA PRIETA				PERSONAS 673	0.00	0.00	
	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	C-00062/2337 - 1100002100-2506E404K002VAH-411061-165DY04				
	0.00	0.00	0.00	0.00					



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:		Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal	
Devengado:		Total	Estatal	Federal	Otros		

5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN

C-00062/2338	PREESCOLAR NUEVA CREACIÓN URBI VILLA DEL PRADO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	AULA 1	PERSONAS 113,082	100.00	0.00
		500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	C-00062/2338 - 1100002100-2506E404K002VBH-411061-165DY07	
		0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00062/2339	PREESCOLAR ANA ALCARAZ BARRETO	HERMOSILLO	TRIUNFO, EL	AULA 1	PERSONAS 715,061	100.00	0.00
		500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	C-00062/2339 - 1100002100-2506E404K002VCH-411061-165DY07	
		0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00062/2340	PREESCOLAR AMÉRICO VESPUCIO	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	AULA 1	PERSONAS 298,625	100.00	0.00
		500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	C-00062/2340 - 1100002100-2506E404K002VDH-411061-165DY10	
		0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00062/2341	JN NC QUINTAS DEL SOL	HERMOSILLO	HERMOSILLO	AULA 2	PERSONAS 715,061	100.00	0.00
		1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	C-00062/2341 - 1100002100-2506E404K002VEH-411061-165DY07	
		0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00062/2342	PREESCOLAR NUEVA CREACIÓN MISIÓN DEL REAL	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)		PERSONAS 6,242	0.00	0.00
		1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	C-00062/2342 - 1100002100-2506E404K002VFH-411061-165DY11	
		0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00062/2343	PREESCOLAR EMMA ESTUPI?AN SOTELO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	AULA 2	PERSONAS 715,061	100.00	0.00
		1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	C-00062/2343 - 1100002100-2506E404K002VGH-411061-165DY07	
		0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00062/2344	PREESCOLAR LOMA BLANCA	BÁCUM	FRANCISCO JAVIER MINA (CAMPO 60)	APOYO 1	PERSONAS 158,089	100.00	0.00
		500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	C-00062/2344 - 1100002100-2506E404K002VHH-411061-165DY10	
		0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00062/2345	PREESCOLAR ROSARIO CHÁVEZ CRUZ	HERMOSILLO	HERMOSILLO	REHABILITACION 1	PERSONAS 31,560	100.00	0.00
		500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	C-00062/2345 - 1100002100-2506E404K002VIH-411061-165DY07	
		0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00062/2346	PREESCOLAR IRMA BEATRIZ RASCÓN CORNADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	AULA 1	PERSONAS 11,864	100.00	0.00
		500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	C-00062/2346 - 1100002100-2506E404K002VJH-411061-165DY01	
		0.00	0.00	0.00	0.00		



Modalidad								Av. Físico %	Av. Finan. %
No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad			Meta	Beneficiario			
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN									
C-00062/2347	PREESCOLAR CRUZ AMALIA ELÍAS GONZÁLEZ	CANANEA			AULA 1	PERSONAS 715,061	100.00	0.00	
	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	C-00062/2347 - 1100002100-2506E404K002VKH-411061-165DY04				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/2348	J.N. CONCEPCIÓN AGUIRRE	SANTA ANA			AULA 2	PERSONAS 6,242	100.00	0.00	
	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	C-00062/2348 - 1100002100-2506E404K002VLH-411061-165DY03				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/2349	PREESCOLAR JOSEFINA B. NÚÑEZ	HERMOSILLO				PERSONAS 10	100.00	0.00	
	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	C-00062/2349 - 1100002100-2506E404K002VMH-411061-165DY07				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/2350	PREESCOLAR ELENA TORRES CUÉLLAR	FRANCISCO JAVIER MINA (CAMPO 60)			AULA 1	PERSONAS 715,061	100.00	0.00	
	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	C-00062/2350 - 1100002100-2506E404K002VNH-411061-165DY10				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/2351	J.N. NUEVA CREACIÓN	AGUA ZARCA (FERROCARRIL)				PERSONAS 30,869	0.00	0.00	
	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	C-00062/2351 - 1100002100-2506E404K002VOH-411061-165DY03				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/2352	J.N. NUEVA CREACIÓN URBI VILLA DEL CEDRO	HERMOSILLO			AULA 1	PERSONAS 30,869	100.00	0.00	
	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	C-00062/2352 - 1100002100-2506E404K002VPH-411061-165DY07				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/2353	J.N. NUEVA CREACIÓN	MIGUEL ALEMÁN (LA DOCE)				PERSONAS 5,699	0.00	0.00	
	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	C-00062/2353 - 1100002100-2506E404K002VQH-411061-165DY07				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/2354	EP 19 DE ABRIL	MIGUEL ALEMÁN (LA DOCE)			AULA 1	PERSONAS 5,699	100.00	0.00	
	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	C-00062/2354 - 1100002100-2506E404K002VRH-411061-165DY07				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/2355	EP FORTUNATO SIARUQUI QUIJANO	PESQUEIRA			AULA 1	PERSONAS 59,922	100.00	0.00	
	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	C-00062/2355 - 1100002100-2506E404K002VSH-411061-165DY05				
	0.00	0.00	0.00	0.00					



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:		Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal	
Devengado:		Total	Estatal	Federal	Otros		

5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN

C-00062/2356	EP FRANCISCA MERCEDES MADRID DURAZO	SAN MIGUEL DE HORCASITAS	PESQUEIRA	AULA 1	PERSONAS 2,815	100.00	0.00
		500,000.00	500,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00062/2356 - 1100002100-2506E404K002VTH-411061-165DY05							
C-00062/2357	J.N. NUEVA CREACIÓN	CABORCA	HEROICA CABORCA		PERSONAS 468	0.00	0.00
		500,000.00	500,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00062/2357 - 1100002100-2506E404K002VUH-411061-165DY02							
C-00062/2358	J.N. NUEVA CREACIÓN	ROSARIO	ROSARIO (TESOPACO)		PERSONAS 1,214	0.00	0.00
		500,000.00	500,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00062/2358 - 1100002100-2506E404K002VXH-411061-165DY12							
C-00062/2359	EP RAFAEL RAMÍREZ	GUAYMAS	OROZ		PERSONAS 82	0.00	0.00
		500,000.00	500,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00062/2359 - 1100002100-2506E404K002VWH-411061-165DY10							
C-00062/2360	PREESCOLAR EL ROSAL	NAVOJOA	ROSALES	REHABILITACION 1	PERSONAS 366	100.00	0.00
		500,000.00	500,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00062/2360 - 1100002100-2506E404K002VXH-411061-165DY12							
C-00062/2361	EP JESÚS REYES HEROLES	NAVOJOA	QUINCE, LOS	AULA 1	PERSONAS 272	100.00	0.00
		500,000.00	500,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00062/2361 - 1100002100-2506E404K002VYH-411061-165DY12							
C-00062/2362	PREESCOLAR BEOSKO CHOKI	GUAYMAS	CASAS BLANCAS	AULA 1	PERSONAS 492	100.00	0.00
		500,000.00	500,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00062/2362 - 1100002100-2506E404K002VZH-411061-165DY10							
C-00062/2363	PREESCOLAR JOSÉ MARÍA LEYVA CAJEME	GUAYMAS	RAHUN	AULA 1	PERSONAS 468	100.00	0.00
		500,000.00	500,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00062/2363 - 1100002100-2506E404K002W0H-411061-165DY10							
C-00062/2364	PREESCOLAR JOSÉ MARÍA CAJEME	SAN IGNACIO RÍO MUERTO	TETABIATE	AULA 1	PERSONAS 492	100.00	0.00
		500,000.00	500,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00062/2364 - 1100002100-2506E404K002W1H-411061-165DY10							



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			

5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN

C-00062/2365	PREESCOLAR VICENTE BUITIMEA	GUAYMAS	OROZ	AULA 1	PERSONAS 715,061	100.00	0.00
	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
					C-00062/2365 - 1100002100-2506E404K002W2H-411061-165DY10		
C-00062/2366	E.P. NUEVA CREACIÓN	HERMOSILLO	SAN ISIDRO		PERSONAS 6	0.00	0.00
	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
					C-00062/2366 - 1100002100-2506E404K002W3H-411061-165DY07		
C-00062/2367	EP NUEVA CREACIÓN PASEOS DE PEDREGAL	HERMOSILLO	HERMOSILLO	AULA 1	PERSONAS 158,089	100.00	0.00
	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
					C-00062/2367 - 1100002100-2506E404K002W4H-411061-165DY07		
C-00062/2368	EP LUIS A. PALMA MEZA	HERMOSILLO	VALLE VERDE	AULA 2	PERSONAS 3	100.00	0.00
	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
					C-00062/2368 - 1100002100-2506E404K002W5H-411061-165DY07		
C-00062/2369	EP LORENZO CHAN BE	SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	AULA 1	PERSONAS 212,533	100.00	0.00
	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
					C-00062/2369 - 1100002100-2506E404K002W6H-411061-165DY01		
C-00062/2370	EP NUEVA CREACIÓN LADRILLERA DOS	AGUA PRIETA	LADRILLERA, LA	AULA 1	PERSONAS 298,625	100.00	0.00
	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
					C-00062/2370 - 1100002100-2506E404K002W7H-411061-165DY04		
C-00062/2371	EP N.C. LOMAS DEL SOL	NOGALES	HEROICA NOGALES	AULA 2	PERSONAS 298,625	100.00	0.00
	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
					C-00062/2371 - 1100002100-2506E404K002W8H-411061-165DY03		
C-00062/2372	EP RODOLFO ELÍAS CALLES	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)	APOYO 1	PERSONAS 438	100.00	0.00
	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
					C-00062/2372 - 1100002100-2506E404K002WBH-411061-165DY11		
C-00062/2373	EP 5 DE FEBRERO	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)	AULA 1	PERSONAS 633	100.00	0.00
	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
					C-00062/2373 - 1100002100-2506E404K002WCH-411061-165DY11		



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:		Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal	
Devengado:		Total	Estatal	Federal	Otros		

5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN

C-00062/2374	EP AMADO NERVO	CAJEME	BUENAVISTA		PERSONAS 633	0.00	0.00
		500,000.00	500,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00062/2374 - 1100002100-2506E404K002WDH-411061-165DY11							
C-00062/2375	EP RAFAEL ÁLVAREZ GONZÁLEZ	HUATABAMPO	LOMA DE MORONCÁRIT		PERSONAS 414	0.00	0.00
		500,000.00	500,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00062/2375 - 1100002100-2506E404K002WEH-411061-165DY12							
C-00062/2376	EP IGNACIO ZARAGOZA	HUATABAMPO	LOMA DE MORONCÁRIT	AULA 1	PERSONAS 715,061	100.00	0.00
		500,000.00	500,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00062/2376 - 1100002100-2506E404K002WFH-411061-165DY12							
C-00062/2377	EP EMILIANO ZAPATA	GUAYMAS	CASTILLO, EL	AULA 1	PERSONAS 113,082	100.00	0.00
		500,000.00	500,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00062/2377 - 1100002100-2506E404K002WGH-411061-165DY10							
C-00062/2378	EP ALFONSO ORTIZ TIRADO	HERMOSILLO	HERMOSILLO		PERSONAS 31,560	0.00	0.00
		1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00062/2378 - 1100002100-2506E404K002WHH-411061-165DY07							
C-00062/2379	EP 15 DE SEPTIEMBRE	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	AULA 1	PERSONAS 298,625	100.00	0.00
		1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00062/2379 - 1100002100-2506E404K002WIH-411061-165DY10							
C-00062/2380	EP MANUEL M. DIÉGUEZ	CANANEA	CANANEA	AULA 1	PERSONAS 113,082	100.00	0.00
		500,000.00	500,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00062/2380 - 1100002100-2506E404K002WJH-411061-165DY04							
C-00062/2381	EP N/C POSADAS DEL SOL	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)		PERSONAS 715,061	0.00	0.00
		500,000.00	500,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00062/2381 - 1100002100-2506E404K002WKH-411061-165DY11							
C-00062/2382	EP ANTONIO MONTES GARCÍA	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	AULA 3	PERSONAS 99	100.00	0.00
		1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00062/2382 - 1100002100-2506E404K002WLH-411061-165DY10							



Modalidad								Av. Físico %	Av. Finan. %
No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad			Meta	Beneficiario			
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN									
C-00062/2383	EP FRANCISCO CASTILLO BLANCO	HERMOSILLO				PERSONAS	0.00	0.00	
		500,000.00	500,000.00	0.00		113,082			
		0.00	0.00	0.00	C-00062/2383 - 1100002100-2506E404K002WMH-411061-165DY07				
C-00062/2384	EP VENUSTIANO CARRANZA	CONCEPCIÓN, LA			AULA	PERSONAS	100.00	0.00	
	YÉCORA	500,000.00	500,000.00	0.00	1	59,922			
		0.00	0.00	0.00	C-00062/2384 - 1100002100-2506E404K002WNH-411061-165DY09				
C-00062/2385	EP MA. JESÚS MAYTORENA DE FOURCADE	HEROICA GUAYMAS			AULA	PERSONAS	100.00	0.00	
	GUAYMAS	500,000.00	500,000.00	0.00	1	59,922			
		0.00	0.00	0.00	C-00062/2385 - 1100002100-2506E404K002WOH-411061-165DY10				
C-00062/2386	EP EMILIO CARRANZA	HEROICA CABORCA				PERSONAS	0.00	0.00	
	CABORCA	500,000.00	500,000.00	0.00		26,605			
		0.00	0.00	0.00	C-00062/2386 - 1100002100-2506E404K002WPH-411061-165DY02				
C-00062/2387	EP LUIS PASTEUR	HEROICA CABORCA			AULA	PERSONAS	100.00	0.00	
	CABORCA	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	2	77,254			
		0.00	0.00	0.00	C-00062/2387 - 1100002100-2506E404K002WQH-411061-165DY02				
C-00062/2388	EP N/C VILLA TRENTO	MAGDALENA DE KINO				PERSONAS	0.00	0.00	
	MAGDALENA	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00		39			
		0.00	0.00	0.00	C-00062/2388 - 1100002100-2506E404K002WRH-411061-165DY03				
C-00062/2389	EP N/C SANTA FE	AGUA PRIETA				PERSONAS	0.00	0.00	
	AGUA PRIETA	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00		715,061			
		0.00	0.00	0.00	C-00062/2389 - 1100002100-2506E404K002WSH-411061-165DY04				
C-00062/2390	EP N/C SAN RAFAEL	SAN RAFAEL				PERSONAS	0.00	0.00	
	PUERTO PEÑASCO	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00		10			
		0.00	0.00	0.00	C-00062/2390 - 1100002100-2506E404K002WTH-411061-165DY01				
C-00062/2391	EP N/C PALO FIERRO	HERMOSILLO				PERSONAS	0.00	0.00	
	HERMOSILLO	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00		113,082			
		0.00	0.00	0.00	C-00062/2391 - 1100002100-2506E404K002WUH-411061-165DY07				



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:		Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal	
Devengado:		Total	Estatal	Federal	Otros		

5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN

C-00062/2392	EP N/C AGUA ZARCA	NOGALES	AGUA ZARCA (FERROCARRIL)		PERSONAS 113,082	0.00	0.00
		500,000.00	500,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00062/2392 - 1100002100-2506E404K002WVH-411061-165DY03							
C-00062/2393	EP MARÍA DEL CARMEN TORRES GALLEG0	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	AULA 3	PERSONAS 715,061	100.00	0.00
		1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00062/2393 - 1100002100-2506E404K002WWH-411061-165DY10							
C-00062/2394	EP ALBA RIVERA WONG	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	AULA 3	PERSONAS 715,061	100.00	0.00
		1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00062/2394 - 1100002100-2506E404K002WXH-411061-165DY10							
C-00062/2395	EP N/C REAL DEL CARMEN	HERMOSILLO	HERMOSILLO	AULA 1	PERSONAS 158,089	100.00	0.00
		500,000.00	500,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00062/2395 - 1100002100-2506E404K002WYH-411061-165DY07							
C-00062/2396	E. ESPECIAL CAM 58	HERMOSILLO	HERMOSILLO	AULA 2	PERSONAS 6,841	100.00	0.00
		1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00062/2396 - 1100002100-2506E404K002WZH-411061-165DY07							
C-00062/2397	E. ESPECIAL CAM 60	SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	AULA 1	PERSONAS 298,625	100.00	0.00
		500,000.00	500,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00062/2397 - 1100002100-2506E404K002X0H-411061-165DY01							
C-00062/2398	E. ESPECIAL CAM 19	ÍMURIS	ÍMURIS	AULA 1	PERSONAS 6,841	100.00	0.00
		500,000.00	500,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00062/2398 - 1100002100-2506E404K002X1H-411061-165DY03							
C-00062/2399	E. ESPECIAL USAER 122	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)	AULA 1	PERSONAS 6,841	100.00	0.00
		500,000.00	500,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00062/2399 - 1100002100-2506E404K002X2H-411061-165DY11							
C-00062/2400	E. ESPECIAL USAER 67	ÍMURIS	ÍMURIS	AULA 1	PERSONAS 158,089	100.00	0.00
		500,000.00	500,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00062/2400 - 1100002100-2506E404K002X3H-411061-165DY03							



Modalidad								Av. Físico %	Av. Finan. %
No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad			Meta	Beneficiario			
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN									
C-00062/2401	E. ESPECIAL USAER 146								
	ÍMURIS	ÍMURIS			AULA 1	PERSONAS 715,061	100.00	0.00	
	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	C-00062/2401 - 1100002100-2506E404K002X4H-411061-165DY03				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/2402	E. ESPECIAL CAM 42								
	SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO			AULA 1	PERSONAS 11,489	100.00	0.00	
	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	C-00062/2402 - 1100002100-2506E404K002X5H-411061-165DY01				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/2403	E. ESPECIAL USAER 78								
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			AULA 1	PERSONAS 14,234	100.00	0.00	
	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	C-00062/2403 - 1100002100-2506E404K002X6H-411061-165DY07				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/2404	E. ESPECIAL CAM 13								
	NACUZARI DE GARCÍA	NACUZARI DE GARCÍA			AULA 1	PERSONAS 14,234	95.00	0.00	
	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	C-00062/2404 - 1100002100-2506E404K002X7H-411061-165DY04				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/2405	E. ESPECIAL USAER 90								
	CAJEME	PUEBLO YAQUI				PERSONAS 715,061	0.00	0.00	
	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	C-00062/2405 - 1100002100-2506E404K002X8H-411061-165DY11				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/2406	E. ESPECIAL USAER 127								
	CAJEME	PUEBLO YAQUI			AULA 1	PERSONAS 9,345	100.00	0.00	
	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	C-00062/2406 - 1100002100-2506E404K002X9H-411061-165DY11				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/2407	E. ESPECIAL CAM 25 TODOS TRABAJANDO								
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			AULA 3	PERSONAS 6,050	100.00	0.00	
	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	C-00062/2407 - 1100002100-2506E404K002XAH-411061-165DY07				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/2408	E. ESPECIAL CAM 19								
	ÁLAMOS	ÁLAMOS			AULA 1	PERSONAS 715,061	100.00	0.00	
	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	C-00062/2408 - 1100002100-2506E404K002XBH-411061-165DY12				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/2409	E. ESPECIAL CAM NO. 07								
	HERMOSILLO	BAHÍA KINO			AULA 1	PERSONAS 715,061	100.00	0.00	
	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	C-00062/2409 - 1100002100-2506E404K002XCH-411061-165DY07				
	0.00	0.00	0.00	0.00					



Modalidad								Av. Físico %	Av. Finan. %
No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad			Meta	Beneficiario			
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN									
C-00062/2410	E. EDUCACIÓN CAM NO. 20	HERMOSILLO	HERMOSILLO		AULA 1	PERSONAS 113,836	100.00	0.00	
	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	C-00062/2410 - 1100002100-2506E404K002XDH-411061-165DY07				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/2411	E. ESPECIAL CAM NO. 20	HERMOSILLO	HERMOSILLO		AULA 1	PERSONAS 4,326	100.00	0.00	
	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	C-00062/2411 - 1100002100-2506E404K002XEH-411061-165DY07				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/2412	E. ESPECIAL CAM ESTATAL NO. 4 GABRIELA BRIMMER	NAVOJOA	NAVOJOA		AULA 2	PERSONAS 31,560	100.00	0.00	
	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	C-00062/2412 - 1100002100-2506E404K002XFH-411061-165DY12				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/2413	E. ESPECIAL CAM NO. 08	MOCTEZUMA	MOCTEZUMA		AULA 1	PERSONAS 298,625	100.00	0.00	
	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	C-00062/2413 - 1100002100-2506E404K002XGH-411061-165DY06				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/2414	E. ESPECIAL EN UNIDAD DE SERVICIO DE APOYO A LA EDUCACIÓN REGULAR NO.5244	CANANEA	CANANEA		AULA 1	PERSONAS 715,061	100.00	0.00	
	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	C-00062/2414 - 1100002100-2506E404K002XHH-411061-165DY04				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/2415	E. ESPECIAL USAER 223	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)		AULA 1	PERSONAS 4,356	100.00	0.00	
	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	C-00062/2415 - 1100002100-2506E404K002XIH-411061-165DY11				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/2416	E. ESPECIAL EN UNIDAD DE SERVICIO DE APOYO A LA EDUCACIÓN REGULAR NO.5270	HERMOSILLO	HERMOSILLO			PERSONAS 9,710	0.00	0.00	
	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	C-00062/2416 - 1100002100-2506E404K002XJH-411061-165DY07				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/2417	SEC. TELESECUNDARIA 130	ETCHOJOA	BUAYSIACOBE		REHABILITACION 1	PERSONAS 131	100.00	0.00	
	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	C-00062/2417 - 1100002100-2506E404K002XKH-411061-165DY12				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/2418	SEC. TELESECUNDARIA 247	ETCHOJOA	ETCHOJOA		REHABILITACION 1	PERSONAS 298,625	100.00	0.00	
	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	C-00062/2418 - 1100002100-2506E404K002XLH-411061-165DY12				
	0.00	0.00	0.00	0.00					



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:		Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal	
Devengado:		Total	Estatal	Federal	Otros		

5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN

C-00062/2419	SEC. TELESECUNDARIA 370	GUAYMAS	CASA AZUL	AULA 1	PERSONAS 674	100.00	0.00
		500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	C-00062/2419 - 1100002100-2506E404K002XMH-411061-165DY10	
		0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00062/2420	SEC. TELESECUNDARIA 145	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)	AULA 1	PERSONAS 1,064	100.00	0.00
		500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	C-00062/2420 - 1100002100-2506E404K002XNH-411061-165DY11	
		0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00062/2421	SEC. N/C EL CRUCERO	ÍMURIS	CRUCERO, EL		PERSONAS 1,105	0.00	0.00
		500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	C-00062/2421 - 1100002100-2506E404K002XOH-411061-165DY03	
		0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00062/2422	SEC. TELESECUNDARIA 38	QUIRIEGO	QUIRIEGO		PERSONAS 120	0.00	0.00
		500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	C-00062/2422 - 1100002100-2506E404K002XPH-411061-165DY12	
		0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00062/2423	SEC. TELESECUNDARIA 18	CAJEME	MORA VILLALOBOS (CAMPO VEINTINUEVE)	AULA 1	PERSONAS 1,595	100.00	0.00
		500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	C-00062/2423 - 1100002100-2506E404K002XQH-411061-165DY11	
		0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00062/2424	SEC. TELESECUNDARIA 159	HERMOSILLO	YUTA, LA		PERSONAS 1,374	0.00	0.00
		1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	C-00062/2424 - 1100002100-2506E404K002XRH-411061-165DY07	
		0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00062/2425	SEC. TELESECUNDARIA 254	NAVOJOA	EJIDO GUADALUPE DE JUAREZ		PERSONAS 715,061	0.00	0.00
		1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	C-00062/2425 - 1100002100-2506E404K002XSH-411061-165DY12	
		0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00062/2426	SEC. TELESECUNDARIA 369	CABORCA	DIAMANTE, EL. (DIVISION DEL NORTE)		PERSONAS 715,061	0.00	0.00
		500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	C-00062/2426 - 1100002100-2506E404K002XTH-411061-165DY02	
		0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00062/2427	SEC. GRAL. NÚM. 14	HERMOSILLO	HERMOSILLO	REHABILITACION 1	PERSONAS 158,089	100.00	0.00
		1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	C-00062/2427 - 1100002100-2506E404K002XUH-411061-165DY07	
		0.00	0.00	0.00	0.00		



Modalidad								Av. Físico %	Av. Financ. %
No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad			Meta	Beneficiario			
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN									
C-00062/2428	SEC. HERIBERTO HUERTA LUNA	HERMOSILLO				PERSONAS 12,849	0.00	0.00	
	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	C-00062/2428 - 1100002100-2506E404K002XVH-411061-165DY07				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/2429	SEC. LUIS DONALDO COLOSIO M.	SAN LUIS RÍO COLORADO				PERSONAS 158,089	0.00	0.00	
	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	C-00062/2429 - 1100002100-2506E404K002XWH-411061-165DY01				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/2430	SEC. LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS	SONOITA				PERSONAS 11,489	0.00	0.00	
	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	C-00062/2430 - 1100002100-2506E404K002XXH-411061-165DY01				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/2431	SEC. LEYES DE REFORMA	SAN LUIS RÍO COLORADO				PERSONAS 158,089	0.00	0.00	
	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	C-00062/2431 - 1100002100-2506E404K002XYH-411061-165DY01				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/2432	SEC. 7 DE NOVIEMBRE	NACAZARI DE GARCÍA				PERSONAS 30,869	0.00	0.00	
	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	C-00062/2432 - 1100002100-2506E404K002XZH-411061-165DY04				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/2433	SEC. TÉCNICA NO. 75	SAN LUIS RÍO COLORADO				PERSONAS 715,061	0.00	0.00	
	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	C-00062/2433 - 1100002100-2506E404K002Y0H-411061-165DY01				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/2434	SEC. TÉCNICA NO. 78	MIGUEL ALEMÁN (LA DOCE)				PERSONAS 1,451	0.00	0.00	
	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	C-00062/2434 - 1100002100-2506E404K002Y1H-411061-165DY07				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/2435	SEC. TÉCNICA NO. 80	HERMOSILLO				PERSONAS 715,061	0.00	0.00	
	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	C-00062/2435 - 1100002100-2506E404K002Y2H-411061-165DY07				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/2436	SEC. TÉCNICA NO. 63	JÚPARE				PERSONAS 1,162	0.00	0.00	
	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	C-00062/2436 - 1100002100-2506E404K002Y3H-411061-165DY12				
	0.00	0.00	0.00	0.00					



Modalidad								Av. Físico %	Av. Finan. %
No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad			Meta	Beneficiario			
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal				
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros					
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN									
C-00062/2437	SEC. TÉCNICA NO. 74	HERMOSILLO	HERMOSILLO			PERSONAS 9,364	0.00	0.00	
	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	C-00062/2437 - 1100002100-2506E404K002Y4H-411061-165DY07				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/2438	SEC. TÉCNICA NO. 50	HUATABAMPO	ETCHOROPO			PERSONAS 59,922	0.00	0.00	
	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	C-00062/2438 - 1100002100-2506E404K002Y5H-411061-165DY12				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/2439	SEC. TÉCNICA NO. 28	GUAYMAS	VÍCAM (SWICHT)			PERSONAS 715,061	0.00	0.00	
	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	C-00062/2439 - 1100002100-2506E404K002Y6H-411061-165DY10				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/2440	SEC. TÉCNICA NO. 35	CABORCA	HEROICA CABORCA			PERSONAS 77,254	0.00	0.00	
	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	C-00062/2440 - 1100002100-2506E404K002Y7H-411061-165DY02				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/2441	SEC. ESTATAL TÉCNICA NO. 17	HERMOSILLO	HERMOSILLO			PERSONAS 11,864	0.00	0.00	
	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	C-00062/2441 - 1100002100-2506E404K002Y8H-411061-165DY07				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/2442	SEC. ESTATAL TÉCNICA NO. 18	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA			PERSONAS 6,050	0.00	0.00	
	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	C-00062/2442 - 1100002100-2506E404K002Y9H-411061-165DY04				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/2443	SEC. ESTATAL TÉCNICA NO. 19	SANTA ANA	SANTA ANA			PERSONAS 715,061	0.00	0.00	
	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	C-00062/2443 - 1100002100-2506E404K002YAH-411061-165DY03				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/2444	SEC. ESTATAL TÉCNICA NO. 14	HERMOSILLO	BAHÍA KINO			PERSONAS 12,849	0.00	0.00	
	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	C-00062/2444 - 1100002100-2506E404K002YBH-411061-165DY07				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/2445	E.P. FAUSTINO FERNÁNDEZ A.	HERMOSILLO	HERMOSILLO			PERSONAS 212,533	0.00	0.00	
	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	C-00062/2445 - 1100002100-2506E404K002YSH-411061-165DY07				
	0.00	0.00	0.00	0.00					



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:		Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal	
Devengado:		Total	Estatal	Federal	Otros		

5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN

C-00062/2446	E.P. NUEVA CREACIÓN PÁPAGO	GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES	SONOITA	REHABILITACION 1	PERSONAS 13,770	100.00	0.00
		1,404,962.75	1,404,962.75	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00062/2446 - 1100002100-2506E404K002YUH-411061-165DY01							
C-00062/2447	PREESCOLAR VILLA SONORA	NOGALES	HEROICA NOGALES		PERSONAS 113,082	0.00	0.00
		1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00062/2447 - 1100002100-2506E404K0030PH-411061-165DY03							
C-00062/2448	CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NÚM. 17	BENITO JUÁREZ	VILLA JUÁREZ (IRRIGACIÓN)		PERSONAS 212,533	0.00	0.00
		1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00062/2448 - 1100002100-2506E404K0030QB-411061-165DY12							
C-00062/2449	PREESCOLAR MARÍA ELENA CHANES	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS		PERSONAS 113,082	0.00	0.00
		1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00062/2449 - 1100002100-2506E404K0030RH-411061-165DY10							
C-00062/2450	PREESCOLAR ÁLAMOS	NOGALES	HEROICA NOGALES		PERSONAS 5,410	0.00	0.00
		1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00062/2450 - 1100002100-2506E404K0030SH-411061-165DY03							
C-00062/2451	PREESCOLAR PLUTARCO ELÍAS CALLES	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS		PERSONAS 5,071	0.00	0.00
		1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00062/2451 - 1100002100-2506E404K0030TH-411061-165DY10							
C-00062/2452	PREESCOLAR ANTONIO OSUNA BETANCOURT	PITIQUITO	PITIQUITO		PERSONAS 56,756	0.00	0.00
		1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00062/2452 - 1100002100-2506E404K0030UH-411061-165DY02							
C-00062/2453	CAM MARÍA DEL CARMEN MONTEVERDE DE EDUWIGES	BENJAMÍN HILL	BENJAMÍN HILL	REHABILITACION 1	PERSONAS 113,082	85.00	0.00
		900,000.00	900,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00062/2453 - 1100002100-2506E404K0030VB-411061-165DY03							
C-00062/2454	PREESCOLAR JUAN ENRIQUE PESTALOZZI	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO		PERSONAS 56,756	0.00	0.00
		1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00062/2454 - 1100002100-2506E404K0030WH-411061-165DY01							



Modalidad								Av. Físico %	Av. Finan. %
No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad			Meta	Beneficiario			
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN									
C-00062/2455	PREESCOLAR JEAN PIAGET GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS				PERSONAS 298,625	0.00	0.00	
	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	C-00062/2455 - 1100002100-2506E404K0030XH-411061-165DY10				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/2456	PREESCOLAR MELQUIADES PALACIO VALENZUELA PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO			REHABILITACION 1	PERSONAS 56,756	100.00	0.00	
	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	C-00062/2456 - 1100002100-2506E404K0030YH-411061-165DY01				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/2457	CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NÚM. 36 CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)				PERSONAS 298,625	0.00	0.00	
	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	C-00062/2457 - 1100002100-2506E404K0030ZB-411061-165DY11				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/2458	PREESCOLAR BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO				PERSONAS 1,382	0.00	0.00	
	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	C-00062/2458 - 1100002100-2506E404K00310H-411061-165DY01				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/2459	CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NÚM. 48 CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)				PERSONAS 1,382	0.00	0.00	
	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	C-00062/2459 - 1100002100-2506E404K00311B-411061-165DY11				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/2460	PREESCOLAR MANUEL TOLSÁ RAYÓN	RAYÓN				PERSONAS 298,625	0.00	0.00	
	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	C-00062/2460 - 1100002100-2506E404K00312H-411061-165DY05				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/2461	PREESCOLAR HANS CRISTIAN ANDERSSEN RAYÓN	RAYÓN				PERSONAS 2,815	0.00	0.00	
	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	C-00062/2461 - 1100002100-2506E404K00313H-411061-165DY05				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/2462	CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NÚM. 40 CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)				PERSONAS 113,082	0.00	0.00	
	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	C-00062/2462 - 1100002100-2506E404K00314B-411061-165DY11				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/2463	PREESCOLAR JOSÉ ENRIQUE RODO ROSARIO	ROSARIO (TESOPACO)			REHABILITACION 1	PERSONAS 113,082	100.00	0.00	
	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	C-00062/2463 - 1100002100-2506E404K00315H-411061-165DY12				
	0.00	0.00	0.00	0.00					



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:		Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal	
Devengado:		Total	Estatal	Federal	Otros		

5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN

C-00062/2464	PREESCOLAR MARIANO AZUELA	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	REHABILITACION 1	PERSONAS 4,041	100.00	0.00
		1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00062/2464 - 1100002100-2506E404K00316H-411061-165DY10							
C-00062/2465	PREESCOLAR MARÍA LUISA ALCOTT	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	REHABILITACION 1	PERSONAS 298,625	100.00	0.00
		1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00062/2465 - 1100002100-2506E404K00317A-411061-165DY10							
C-00062/2466	PREESCOLAR OSTIMURI	SAHUARIPA	SAHUARIPA	REHABILITACION 1	PERSONAS 298,625	100.00	0.00
		900,000.00	900,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00062/2466 - 1100002100-2506E404K00318H-411061-165DY09							
C-00062/2467	CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NÚM. 25	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)		PERSONAS 113,082	0.00	0.00
		900,000.00	900,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00062/2467 - 1100002100-2506E404K00319B-411061-165DY11							
C-00062/2468	COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA UNIDAD CIUDAD OBREGON26DPT0009K	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)		PERSONAS 31,560	0.00	0.00
		1,617,633.00	1,617,633.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00062/2468 - 1100002100-2506E404K0031AJ-411061-165DL11							
C-00062/2469	PREESCOLAR PEDRO FRANCISCO SCHUBERT	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS		PERSONAS 330	0.00	0.00
		750,000.00	750,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00062/2469 - 1100002100-2506E404K0031BH-411061-165DY10							
C-00062/2470	CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NÚM. 03	CANANEA	CANANEA	REHABILITACION 1	PERSONAS 42,516	100.00	0.00
		1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00062/2470 - 1100002100-2506E404K0031CB-411061-165DY04							
C-00062/2471	PREESCOLAR JUAN DE ODOÑOJU	SAN IGNACIO RÍO MUERTO	SINGAPUR		PERSONAS 113,082	0.00	0.00
		750,000.00	750,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00062/2471 - 1100002100-2506E404K0031DH-411061-165DY10							
C-00062/2472	CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NÚM. 11	EMPALME	EMPALME		PERSONAS 59,922	0.00	0.00
		1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00062/2472 - 1100002100-2506E404K0031EB-411061-165DY10							



Modalidad								Av. Físico %	Av. Finan. %
No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad			Meta	Beneficiario			
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN									
C-00062/2473	PREESCOLAR ADA M ELFLEIN GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS				PERSONAS 482	0.00	0.00	
	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	C-00062/2473 - 1100002100-2506E404K0031FH-411061-165DY10				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/2474	COLEGIO DE BACHILLERES DE CABORCA 26ECB0005U CABORCA	HEROICA CABORCA				PERSONAS 715,061	0.00	0.00	
	1,617,633.00	1,617,633.00	0.00	0.00	C-00062/2474 - 1100002100-2506E404K0031GJ-411061-165DL02				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/2475	PREESCOLAR PENSADOR MEXICANO SAN IGNACIO RÍO MUERTO	POLVORON, EL			REHABILITACION 1	PERSONAS 113,082	100.00	0.00	
	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	C-00062/2475 - 1100002100-2506E404K0031HH-411061-165DY10				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/2476	COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL PROF. ERNESTO LÓPEZ RIESGO 26ECB0008R HERMOSILLO	HERMOSILLO				PERSONAS 113,082	0.00	0.00	
	1,617,633.00	1,617,633.00	0.00	0.00	C-00062/2476 - 1100002100-2506E404K0031IJ-411061-165DL07				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/2477	PREESCOLAR HÉROES DE LA INDEPENDENCIA GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS			REHABILITACION 1	PERSONAS 5,560	100.00	0.00	
	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	C-00062/2477 - 1100002100-2506E404K0031JH-411061-165DY10				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/2478	CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NÚM. 45 GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS				PERSONAS 1,756	0.00	0.00	
	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	C-00062/2478 - 1100002100-2506E404K0031KB-411061-165DY10				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/2479	PREESCOLAR ANTONIO LORENZO DE LAVOISIER SAN LUIS RÍO COLORADO	INGENIERO LUIS B. SÁNCHEZ			REHABILITACION 1	PERSONAS 715,061	100.00	0.00	
	1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00	C-00062/2479 - 1100002100-2506E404K0031LH-411061-165DY01				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/2480	PREESCOLAR ENRIQUE GONZÁLEZ MARTÍNEZ GUAYMAS	SANTA CLARA				PERSONAS 5,560	0.00	0.00	
	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	C-00062/2480 - 1100002100-2506E404K0031MH-411061-165DY10				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/2481	CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NÚM. 49 HERMOSILLO	HERMOSILLO				PERSONAS 158,089	0.00	0.00	
	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	C-00062/2481 - 1100002100-2506E404K0031NB-411061-165DY07				
	0.00	0.00	0.00	0.00					



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:		Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal	
Devengado:		Total	Estatal	Federal	Otros		

5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN

C-00062/2482	PREESCOLAR LOS OLIVOS	SAN LUIS RÍO COLORADO	INGENIERO LUIS B. SÁNCHEZ		PERSONAS 772	0.00	0.00
	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	C-00062/2482 - 1100002100-2506E404K0031OH-411061-165DY01		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/2483	COLEGIO DE BACHILLERES DE SAN LUIS R COLORADO 26ECB0009Q	SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO		PERSONAS 715,061	0.00	0.00
	1,617,633.00	1,617,633.00	0.00	0.00	C-00062/2483 - 1100002100-2506E404K0031PJ-411061-165DL01		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/2484	PREESCOLAR PEQUEÑO MUNDO	SAN LUIS RÍO COLORADO	INDEPENDENCIA		PERSONAS 113,082	0.00	0.00
	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	C-00062/2484 - 1100002100-2506E404K0031QH-411061-165DY01		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/2485	CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NÚM. 57	HERMOSILLO	HERMOSILLO		PERSONAS 158,089	0.00	0.00
	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	C-00062/2485 - 1100002100-2506E404K0031RB-411061-165DY07		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/2486	PREESCOLAR CLAUDIO DEBUSSY	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS		PERSONAS 476	0.00	0.00
	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	C-00062/2486 - 1100002100-2506E404K0031SH-411061-165DY10		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/2487	PREESCOLAR AZTECA	SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	REHABILITACION 1	PERSONAS 715,061	100.00	0.00
	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	C-00062/2487 - 1100002100-2506E404K0031TH-411061-165DY01		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/2488	PREESCOLAR LIBERTADOR DE LAS AMÉRICAS	SAN MIGUEL DE HORCASITAS	SAN MIGUEL DE HORCASITAS		PERSONAS 9,345	0.00	0.00
	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	C-00062/2488 - 1100002100-2506E404K0031UH-411061-165DY05		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/2489	CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NÚM. 58	HERMOSILLO	HERMOSILLO		PERSONAS 113,082	0.00	0.00
	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	C-00062/2489 - 1100002100-2506E404K0031VB-411061-165DY07		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/2490	COLEGIO DE BACHILLERES DE ÁLAMOS 26ECB0011E	ÁLAMOS	ÁLAMOS		PERSONAS 11,864	0.00	0.00
	1,617,633.00	1,617,633.00	0.00	0.00	C-00062/2490 - 1100002100-2506E404K0031WJ-411061-165DL12		
	0.00	0.00	0.00	0.00			



Modalidad								Av. Físico %	Av. Finan. %
No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad			Meta	Beneficiario			
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN									
C-00062/2491	PREESCOLAR CARLOS PERRAULT GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS				PERSONAS 42,516	0.00	0.00	
	1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00	C-00062/2491 - 1100002100-2506E404K0031XH-411061-165DY10				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/2492	PREESCOLAR 21 DE MARZO SANTA ANA	SANTA ANA				PERSONAS 742	0.00	0.00	
	1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00	C-00062/2492 - 1100002100-2506E404K0031YH-411061-165DY03				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/2493	COLEGIO DE BACHILLERES DE EMPALME 26ECB0012D EMPALME	EMPALME				PERSONAS 2,264	0.00	0.00	
	1,617,633.00	1,617,633.00	0.00	0.00	C-00062/2493 - 1100002100-2506E404K0031ZJ-411061-165DL10				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/2494	PREESCOLAR AIDA JOSEFINA NIEBLA GÓMEZ SANTA ANA	SANTA ANA VIEJO				PERSONAS 30,869	0.00	0.00	
	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	C-00062/2494 - 1100002100-2506E404K00320H-411061-165DY03				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/2495	PREESCOLAR USI ALEYA GUAYMAS	SAN CARLOS (SAN CARLOS NUEVO GUAYMAS)			REHABILITACION 1	PERSONAS 9,710	100.00	0.00	
	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	C-00062/2495 - 1100002100-2506E404K00321H-411061-165DY10				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/2496	CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NÚM. 62 HERMOSILLO	MIGUEL ALEMÁN (LA DOCE)				PERSONAS 386	0.00	0.00	
	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	C-00062/2496 - 1100002100-2506E404K00322B-411061-165DY07				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/2497	COLEGIO DE BACHILLERES DE ETCHOJOA 26ECB0013C ETCHOJOA	ETCHOJOA				PERSONAS 7,718	0.00	0.00	
	1,617,633.00	1,617,633.00	0.00	0.00	C-00062/2497 - 1100002100-2506E404K00323J-411061-165DL12				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/2498	PREESCOLAR CARLOS PELLICER GUAYMAS	GRACIANO SÁNCHEZ				PERSONAS 640	0.00	0.00	
	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	C-00062/2498 - 1100002100-2506E404K00324H-411061-165DY10				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/2499	COLEGIO DE BACHILLERES DE SAN IGNACIO RIO MUERTO 26ECB0016Z SAN IGNACIO RÍO MUERTO	SAN IGNACIO RÍO MUERTO			AULA 3	PERSONAS 6,841	100.00	0.00	
	1,617,633.00	1,617,633.00	0.00	0.00	C-00062/2499 - 1100002100-2506E404K00325J-411061-165DL10				
	0.00	0.00	0.00	0.00					



Modalidad								Av. Físico %	Av. Financ. %
No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad			Meta	Beneficiario			
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN									
C-00062/2500	PREESCOLAR CAROLINA ZEPEDA MONTOYA	MIGUEL HIDALGO (SAN LÁZARO)				PERSONAS	0.00	0.00	
	SANTA CRUZ					3,001			
	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	C-00062/2500 - 1100002100-2506E404K00326H-411061-165DY03				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/2501	CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NÚM. 19	ÍMURIS			REHABILITACION	PERSONAS	90.00	0.00	
	ÍMURIS				1	1,295			
	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	C-00062/2501 - 1100002100-2506E404K00327B-411061-165DY03				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/2502	COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL QUETCHEHUECA 26ECB0020M	QUETCHEHUECA				PERSONAS	0.00	0.00	
	CAJEME					11,489			
	1,617,633.00	1,617,633.00	0.00	0.00	C-00062/2502 - 1100002100-2506E404K00328J-411061-165DL11				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/2503	PREESCOLAR SASABE	SASABE				PERSONAS	0.00	0.00	
	SÁRIC					113,082			
	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	C-00062/2503 - 1100002100-2506E404K00329H-411061-165DY02				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/2504	CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NÚM. 13	NACUZARI DE GARCÍA				PERSONAS	0.00	0.00	
	NACUZARI DE GARCÍA					1,076			
	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	C-00062/2504 - 1100002100-2506E404K0032AB-411061-165DY04				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/2505	PREESCOLAR ADOLFO DE LA HUERTA	HEROICA GUAYMAS				PERSONAS	0.00	0.00	
	GUAYMAS					113,836			
	1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00	C-00062/2505 - 1100002100-2506E404K0032BH-411061-165DY10				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/2506	PREESCOLAR IL-LIUSSI	SUAQUI GRANDE				PERSONAS	0.00	0.00	
	SUAQUI GRANDE					113,082			
	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	C-00062/2506 - 1100002100-2506E404K0032CH-411061-165DY08				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/2507	CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NÚM. 32	NAVOJOA				PERSONAS	0.00	0.00	
	NAVOJOA					212,533			
	1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00	C-00062/2507 - 1100002100-2506E404K0032DB-411061-165DY12				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/2508	PREESCOLAR JULIO VERNE	HEROICA GUAYMAS			REHABILITACION	PERSONAS	100.00	0.00	
	GUAYMAS				1	382			
	1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00	C-00062/2508 - 1100002100-2506E404K0032EH-411061-165DY10				
	0.00	0.00	0.00	0.00					



Modalidad		Localidad				Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
No. Obra / Proyecto	Municipio	Total	Estatad	Federal	Otros				
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal				
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros					
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN									
C-00062/2509	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS UNIDAD NOGALES 26ETC0013S NOGALES	HEROICA NOGALES				PERSONAS 3,894	0.00	0.00	
	1,567,486.00	1,567,486.00	0.00	0.00	C-00062/2509 - 1100002100-2506E404K0032FJ-411061-165DL03				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/2510	PREESCOLAR BAVUKIVARI TUBUTAMA	SANGRE, LA. (LA SANGRE NUEVA)				PERSONAS 38,969	0.00	0.00	
	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	C-00062/2510 - 1100002100-2506E404K0032GH-411061-165DY02				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/2511	PREESCOLAR GUADALUPE LÓPEZ RODRÍGUEZ URES	URES				PERSONAS 113,836	0.00	0.00	
	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	C-00062/2511 - 1100002100-2506E404K0032HH-411061-165DY05				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/2512	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS UNIDAD ESPERANZA CAJEME 26ETC0012T CAJEME	ESPERANZA				PERSONAS 285	0.00	0.00	
	1,369,596.00	1,369,596.00	0.00	0.00	C-00062/2512 - 1100002100-2506E404K0032IJ-411061-165DL11				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/2513	CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NÚM. 53 NAVOJOA	NAVOJOA				PERSONAS 964	0.00	0.00	
	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	C-00062/2513 - 1100002100-2506E404K0032JB-411061-165DY12				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/2514	PREESCOLAR NUEVA CREACIÓN NIÑOS MIGRANTES GUAYMAS	BAUGO (GUASIMAS)				PERSONAS 212,533	0.00	0.00	
	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	C-00062/2514 - 1100002100-2506E404K0032KH-411061-165DY10				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/2515	PREESCOLAR NETZAHUALCÓYOTL URES	GUADALUPE			REHABILITACION 1	PERSONAS 113,082	100.00	0.00	
	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	C-00062/2515 - 1100002100-2506E404K0032LH-411061-165DY05				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/2516	CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NÚM. 55 NOGALES	HEROICA NOGALES			REHABILITACION 1	PERSONAS 715,061	85.00	0.00	
	1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00	C-00062/2516 - 1100002100-2506E404K0032MB-411061-165DY03				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/2517	PREESCOLAR ANNA FREUD GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS			REHABILITACION 1	PERSONAS 629	81.00	0.00	
	1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00	C-00062/2517 - 1100002100-2506E404K0032NH-411061-165DY10				
	0.00	0.00	0.00	0.00					



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:		Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal	
Devengado:		Total	Estatal	Federal	Otros		

5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN

C-00062/2518	COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA UNIDAD HERMOSILLO 226DPT00050	HERMOSILLO	HERMOSILLO		PERSONAS 212,533	0.00	0.00
		1,299,498.00	1,299,498.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
					C-00062/2518 - 1100002100-2506E404K0032OJ-411061-165DL07		
C-00062/2519	PREESCOLAR RISAS ANGELICALES	VILLA PESQUEIRA	VILLA PESQUEIRA (MATAPE)		PERSONAS 2,920	0.00	0.00
		900,000.00	900,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
					C-00062/2519 - 1100002100-2506E404K0032PH-411061-165DY08		
C-00062/2520	CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NÚM. 61	NOGALES	HEROICA NOGALES		PERSONAS 212,533	0.00	0.00
		1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
					C-00062/2520 - 1100002100-2506E404K0032QB-411061-165DY03		
C-00062/2521	PREESCOLAR JUANA DE IBARBOUROU	YÉCORA	YÉCORA		PERSONAS 113,082	0.00	0.00
		1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
					C-00062/2521 - 1100002100-2506E404K0032RH-411061-165DY09		
C-00062/2522	COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA UNIDAD NOGALES26DPT0011Z	NOGALES	HEROICA NOGALES		PERSONAS 657	0.00	0.00
		1,132,341.96	1,132,341.96	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
					C-00062/2522 - 1100002100-2506E404K0032SJ-411061-165DL03		
C-00062/2523	PREESCOLAR MOTOLINIA	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS		PERSONAS 212,533	0.00	0.00
		1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
					C-00062/2523 - 1100002100-2506E404K0032TH-411061-165DY10		
C-00062/2524	E.P. JOSÉ MARÍA MORELOS	ETCHOJOA	VILLA TRES CRUCES		PERSONAS 101	0.00	0.00
		1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
					C-00062/2524 - 1100002100-2506E404K0032UH-411061-165DY12		
C-00062/2525	CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NÚM. 43	NOGALES	HEROICA NOGALES		PERSONAS 56,756	0.00	0.00
		1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
					C-00062/2525 - 1100002100-2506E404K0032VB-411061-165DY03		
C-00062/2526	E.P. NIÑOS HÉROES	ETCHOJOA	CAPUSARI, EL		PERSONAS 113,082	0.00	0.00
		900,000.00	900,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
					C-00062/2526 - 1100002100-2506E404K0032WH-411061-165DY12		



Modalidad						Av. Físico %	Av. Finan. %
No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad			Meta	Beneficiario	
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros			
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN							
C-00062/2527	CAM LA MONTA?A	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO		REHABILITACION 1	PERSONAS 422	85.00 0.00
	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	C-00062/2527 - 1100002100-2506E404K0032XB-411061-165DY01		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/2528	PREESCOLAR MOLIERE	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS			PERSONAS 69	0.00 0.00
	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	C-00062/2528 - 1100002100-2506E404K0032YH-411061-165DY10		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/2529	E.P. 20 DE NOVIEMBRE	ETCHOJOA	BACAJAQUIA			PERSONAS 715,061	0.00 0.00
	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	C-00062/2529 - 1100002100-2506E404K0032ZH-411061-165DY12		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/2530	CAM NÚM. 56	SAN IGNACIO RÍO MUERTO	SAN FRANCISCO RIO MUERTO (LAS CACHORAS)		REHABILITACION 1	PERSONAS 830	100.00 0.00
	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	C-00062/2530 - 1100002100-2506E404K00330B-411061-165DY10		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/2531	PREESCOLAR CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL NÚM. 1 S.E.C.	HERMOSILLO	HERMOSILLO			PERSONAS 298,625	0.00 0.00
	1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00	C-00062/2531 - 1100002100-2506E404K00331H-411061-165DY07		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/2532	E.P. BENITO JUÁREZ	ETCHOJOA	GUAYPARÍN			PERSONAS 149	0.00 0.00
	1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00	C-00062/2532 - 1100002100-2506E404K00332H-411061-165DY12		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/2533	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA 26MSU0010D	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)			PERSONAS 158,089	0.00 0.00
	35,000,000.00	35,000,000.00	0.00	0.00	C-00062/2533 - 1100002100-2506E404K00333J-411061-165DZ11		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/2534	E.P. EMILIANO ZAPATA	ETCHOJOA	BABURO			PERSONAS 715,061	0.00 0.00
	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	C-00062/2534 - 1100002100-2506E404K00334H-411061-165DY12		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/2535	CAM 42M	SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO			PERSONAS 184	0.00 0.00
	1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00	C-00062/2535 - 1100002100-2506E404K00335B-411061-165DY01		
	0.00	0.00	0.00	0.00			



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:		Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal	
Devengado:		Total	Estatal	Federal	Otros		

5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN

C-00062/2536	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO 26MSU0007Q	HERMOSILLO	HERMOSILLO		PERSONAS 715,061	0.00	0.00
		35,000,000.00	35,000,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
							C-00062/2536 - 1100002100-2506E404K00336J-411061-165DZ07
C-00062/2537	E.P. GABINO BARREDA ETCHOJOA		GUAYTANA	REHABILITACION 1	PERSONAS 158,089	100.00	0.00
		750,000.00	750,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
							C-00062/2537 - 1100002100-2506E404K00337H-411061-165DY12
C-00062/2538	ESCUELA NORMAL ESTATAL DE ESPECIALIZACIÓN 26MSU9001E CAJEME		PROVIDENCIA		PERSONAS 375	0.00	0.00
		2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
							C-00062/2538 - 1100002100-2506E404K00338J-411061-165DZ11
C-00062/2539	CAM NÚM. 60 SAN LUIS RÍO COLORADO		SAN LUIS RÍO COLORADO	REHABILITACION 1	PERSONAS 103	35.00	0.00
		1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
							C-00062/2539 - 1100002100-2506E404K00339B-411061-165DY01
C-00062/2540	E.P. JAIME NUNÓ ETCHOJOA		LINEA, LA -LA LINEA DE BASCONCOBE-		PERSONAS 197	0.00	0.00
		900,000.00	900,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
							C-00062/2540 - 1100002100-2506E404K0033AH-411061-165DY12
C-00062/2541	ESCUELA NORMAL RURAL GRAL. PLUTARCO ELÍAS CALLES 26MSU9002D ETCHOJOA		QUINTO, EL		PERSONAS 715,061	0.00	0.00
		2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
							C-00062/2541 - 1100002100-2506E404K0033BJ-411061-165DZ12
C-00062/2542	E.P. EMILIANO ZAPATA ETCHOJOA		CHORI, EL		PERSONAS 158,089	0.00	0.00
		750,000.00	750,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
							C-00062/2542 - 1100002100-2506E404K0033CH-411061-165DY12
C-00062/2543	ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE HERMOSILLO 26MSU9003C HERMOSILLO		HERMOSILLO		PERSONAS 4,356	0.00	0.00
		2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
							C-00062/2543 - 1100002100-2506E404K0033DJ-411061-165DZ07
C-00062/2544	CAM NÚM. 38 Z SAN LUIS RÍO COLORADO		SAN LUIS RÍO COLORADO		PERSONAS 113,836	0.00	0.00
		1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
							C-00062/2544 - 1100002100-2506E404K0033EB-411061-165DY01



Modalidad								Av. Físico %	Av. Finan. %
No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad			Meta	Beneficiario			
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN									
C-00062/2545	E.P. 13 DE SEPTIEMBRE	ETCHOJOA			BUAYSIACOBE	REHABILITACION 1	PERSONAS 137	85.00	0.00
	1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00	C-00062/2545 - 1100002100-2506E404K0033FH-411061-165DY12				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/2546	ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE HERMOSILLO, PLANTEL NAVOJOA 26MSU9003C	NAVOJOA			NAVOJOA		PERSONAS 298,625	0.00	0.00
	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	C-00062/2546 - 1100002100-2506E404K0033GJ-411061-165DZ12				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/2547	E.P. 10 DE DICIEMBRE	ETCHOJOA			ALTO, EL (BACHOCO)	PUENTE 1	PERSONAS 11,864	100.00	0.00
	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	C-00062/2547 - 1100002100-2506E404K0033HH-411061-165DY12				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/2548	ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE HERMOSILLO SUBSEDE OBREGÓN 26MSU9003C	CAJEME			CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)		PERSONAS 390	0.00	0.00
	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	C-00062/2548 - 1100002100-2506E404K0033IJ-411061-165DZ11				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/2549	CAM NÚM. 12	SANTA ANA			SANTA ANA	REHABILITACION 1	PERSONAS 715,061	100.00	0.00
	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	C-00062/2549 - 1100002100-2506E404K0033JB-411061-165DY03				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/2550	E.P. 5 E MAYO	ETCHOJOA			SALITRAL, EL		PERSONAS 108	0.00	0.00
	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	C-00062/2550 - 1100002100-2506E404K0033KH-411061-165DY12				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/2551	ESCUELA NORMAL DE EDUCACIÓN FÍSICA PROF. EMILIO MIRAMONTES NÁJERA	HERMOSILLO			HERMOSILLO		PERSONAS 9,345	0.00	0.00
	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	C-00062/2551 - 1100002100-2506E404K0033LJ-411061-165DZ07				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/2552	E.P. ADOLFO LÓPEZ MATEOS	ETCHOJOA			JUCHICA		PERSONAS 715,061	0.00	0.00
	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	C-00062/2552 - 1100002100-2506E404K0033MH-411061-165DY12				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/2553	PREESCOLAR NARCIZO BASSOLS	ÁLAMOS			ÁLAMOS		PERSONAS 113,836	0.00	0.00
	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	C-00062/2553 - 1100002100-2506E404K0033NH-411061-165DY12				
	0.00	0.00	0.00	0.00					



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:		Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal	
Devengado:		Total	Estatad	Federal	Otros		

5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN

C-00062/2554	PREESCOLAR JUAN JACOBO ROUSSEAU	HERMOSILLO	HERMOSILLO		PERSONAS 108	0.00	0.00
		1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	C-00062/2554 - 1100002100-2506E404K0033OH-411061-165DY07	
		0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00062/2555	CENTRO REGIONAL DE EDUCACIÓN NORMAL RAFAEL RAMÍREZ CASTAÑEDA	NAVOJOA	NAVOJOA		PERSONAS 715,061	0.00	0.00
		2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	C-00062/2555 - 1100002100-2506E404K0033PJ-411061-165DZ12	
		0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00062/2556	E.P. INDÍGENAS DEL MAYO	ETCHOJOA	JUCHICA	REHABILITACION 1	PERSONAS 715,061	36.82	0.00
		750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	C-00062/2556 - 1100002100-2506E404K0033QH-411061-165DY12	
		0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00062/2557	ESCUELA NORMAL DEL ESTADO PROF. JESÚS MANUEL BUSTAMANTE MUNGARRO	HERMOSILLO	HERMOSILLO		PERSONAS 7,927	0.00	0.00
		2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	C-00062/2557 - 1100002100-2506E404K0033RJ-411061-165DZ07	
		0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00062/2558	PREESCOLAR DULCE INFANCIA	HERMOSILLO	HERMOSILLO		PERSONAS 830	0.00	0.00
		1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00	C-00062/2558 - 1100002100-2506E404K0033SH-411061-165DY07	
		0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00062/2559	PREESCOLAR EDELMIRA MÉNDEZ MÉNDEZ	ALTAR	ALTAR		PERSONAS 715,061	0.00	0.00
		1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	C-00062/2559 - 1100002100-2506E404K0033TH-411061-165DY02	
		0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00062/2560	E.P. GENERAL LÁZARO CÁRDENAS	ETCHOJOA	GUAYPARÍN		PERSONAS 7,927	0.00	0.00
		1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00	C-00062/2560 - 1100002100-2506E404K0033UH-411061-165DY12	
		0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00062/2561	PREESCOLAR ULI ILI USI	HERMOSILLO	HERMOSILLO		PERSONAS 715,061	0.00	0.00
		1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00	C-00062/2561 - 1100002100-2506E404K0033VH-411061-165DY07	
		0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00062/2562	PREESCOLAR CRI CRI	ALTAR	ALTAR		PERSONAS 673	0.00	0.00
		900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	C-00062/2562 - 1100002100-2506E404K0033WH-411061-165DY02	
		0.00	0.00	0.00	0.00		



Modalidad								Av. Físico %	Av. Finan. %
No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad			Meta	Beneficiario			
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN									
C-00062/2563	PREESCOLAR MÁRTIRES DE CANANEA	HERMOSILLO				PERSONAS	0.00	0.00	
		1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00	7,927			
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/2563 - 1100002100-2506E404K0033YH-411061-165DY07			
C-00062/2564	PREESCOLAR LEONA VICARIO	HERMOSILLO			TRIUNFO, EL	PERSONAS	0.00	0.00	
		900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	4,356			
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/2564 - 1100002100-2506E404K0033ZH-411061-165DY07			
C-00062/2565	PREESCOLAR ESTELA MÉNDEZ MIRANDA	ALTAR			ALTAR	PERSONAS	0.00	0.00	
		1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	715,061			
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/2565 - 1100002100-2506E404K00340H-411061-165DY02			
C-00062/2566	E.P. LÁZARO CÁRDENAS	ETCHOJOA			BUAYSIACOBÉ	PERSONAS	0.00	0.00	
		1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	7,927			
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/2566 - 1100002100-2506E404K00341H-411061-165DY12			
C-00062/2567	PREESCOLAR ALEXANDER STUART NEILL	HERMOSILLO			HERMOSILLO	PERSONAS	0.00	0.00	
		1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00	478			
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/2567 - 1100002100-2506E404K00342H-411061-165DY07			
C-00062/2568	PREESCOLAR MUNDO PEQUEÑO	ALTAR			ALTAR	PERSONAS	0.00	0.00	
		900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	144			
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/2568 - 1100002100-2506E404K00343H-411061-165DY02			
C-00062/2569	E.P. MIGUEL HIDALGO	ETCHOJOA			CAMPANICHACA	PERSONAS	0.00	0.00	
		900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	296			
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/2569 - 1100002100-2506E404K00344H-411061-165DY12			
C-00062/2570	E.P. SANTOS ONTIVEROS GARCÍA	ETCHOJOA			GUAYABITAS	REHABILITACION	PERSONAS	100.00	0.00
		900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	1	715,061		
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/2570 - 1100002100-2506E404K00345H-411061-165DY12			
C-00062/2571	PREESCOLAR LIRIOS DEL DESIERTO	ALTAR			16 DE SEPTIEMBRE	PERSONAS	0.00	0.00	
		900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	356			
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/2571 - 1100002100-2506E404K00346H-411061-165DY02			



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros			

5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN

C-00062/2572	PREESCOLAR CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL NÚM. 2 S.E.C.	HERMOSILLO	HERMOSILLO		PERSONAS 715,061	0.00	0.00
	1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
					C-00062/2572 - 1100002100-2506E404K00347H-411061-165DY07		
C-00062/2573	E.P. GENERAL FRANCISCO VILLA	ETCHOJOA	VIEJOS, LOS		PERSONAS 1,251	0.00	0.00
	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
					C-00062/2573 - 1100002100-2506E404K00348H-411061-165DY12		
C-00062/2574	PREESCOLAR ALEYA	HERMOSILLO	HERMOSILLO		PERSONAS 4,227	0.00	0.00
	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
					C-00062/2574 - 1100002100-2506E404K00349H-411061-165DY07		
C-00062/2575	PREESCOLAR AMADO NERVO	BACADÉHUACHI	BACADÉHUACHI		PERSONAS 1,094	0.00	0.00
	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
					C-00062/2575 - 1100002100-2506E404K0034AH-411061-165DY06		
C-00062/2576	PREESCOLAR NUEVA CREACIÓN	BÁCUM	BÁCUM		PERSONAS 6,417	0.00	0.00
	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
					C-00062/2576 - 1100002100-2506E404K0034BH-411061-165DY10		
C-00062/2577	PREESCOLAR IGNACIO ZARAGOZA	BACERAC	BACERAC		PERSONAS 715,061	0.00	0.00
	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
					C-00062/2577 - 1100002100-2506E404K0034CH-411061-165DY06		
C-00062/2578	E.P. JAIME TORRES BODET	GUAYMAS	PÓTAM		PERSONAS 4,227	0.00	0.00
	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
					C-00062/2578 - 1100002100-2506E404K0034DH-411061-165DY10		
C-00062/2579	PREESCOLAR NACAMERI	HERMOSILLO	HERMOSILLO		PERSONAS 1,804	0.00	0.00
	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
					C-00062/2579 - 1100002100-2506E404K0034EH-411061-165DY07		
C-00062/2580	PREESCOLAR RAMÓN LÓPEZ VELARDE	BÁCUM	BÁCUM		PERSONAS 366	0.00	0.00
	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
					C-00062/2580 - 1100002100-2506E404K0034FH-411061-165DY10		



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:		Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal	
Devengado:		Total	Estatal	Federal	Otros		

5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN

C-00062/2581	E.P. CAJEME	GUAYMAS	GUÁSIMAS, LAS		PERSONAS 715,061	0.00	0.00
		1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00062/2581 - 1100002100-2506E404K0034GH-411061-165DY10							
C-00062/2582	E.P. GENERAL LUIS MÁTUZ	GUAYMAS	CASAS BLANCAS	REHABILITACION 1	PERSONAS 4,227	100.00	0.00
		1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00062/2582 - 1100002100-2506E404K0034HH-411061-165DY10							
C-00062/2583	PREESCOLAR PORFIRIO PARRA	HERMOSILLO	HERMOSILLO		PERSONAS 169	0.00	0.00
		1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00062/2583 - 1100002100-2506E404K0034IH-411061-165DY07							
C-00062/2584	PREESCOLAR IGNACIO LÓPEZ RAYÓN	BÁCUM	BÁCUM		PERSONAS 715,061	0.00	0.00
		750,000.00	750,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00062/2584 - 1100002100-2506E404K0034JH-411061-165DY10							
C-00062/2585	E.P. JOSÉ ZAVALA	GUAYMAS	BABOYAG_I		PERSONAS 520	0.00	0.00
		750,000.00	750,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00062/2585 - 1100002100-2506E404K0034KH-411061-165DY10							
C-00062/2586	PREESCOLAR NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC	HERMOSILLO	HERMOSILLO		PERSONAS 715,061	0.00	0.00
		1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00062/2586 - 1100002100-2506E404K0034LH-411061-165DY07							
C-00062/2587	E.P. BENITO JUÁREZ	HERMOSILLO	PUNTA CHUECA		PERSONAS 466	0.00	0.00
		1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00062/2587 - 1100002100-2506E404K0034MH-411061-165DY07							
C-00062/2588	PREESCOLAR ESTEFANÍA CASTAÑEDA	HERMOSILLO	HERMOSILLO		PERSONAS 715,061	0.00	0.00
		1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00062/2588 - 1100002100-2506E404K0034NH-411061-165DY07							
C-00062/2589	E.P. FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA	HERMOSILLO	SANTA ROSITA		PERSONAS 616	0.00	0.00
		900,000.00	900,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00062/2589 - 1100002100-2506E404K0034OH-411061-165DY07							



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:		Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal	
Devengado:		Total	Estatal	Federal	Otros		

5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN

C-00062/2590	PREESCOLAR ARNOLD GESSEL	HERMOSILLO	HERMOSILLO		PERSONAS 715,061	0.00	0.00
		1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00062/2590 - 1100002100-2506E404K0034PH-411061-165DY07							
C-00062/2591	PREESCOLAR IGNACIO LÓPEZ RAYÓN	BÁCUM	ATOTONILCO	REHABILITACION 1	PERSONAS 30,869	100.00	0.00
		750,000.00	750,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00062/2591 - 1100002100-2506E404K0034QH-411061-165DY10							
C-00062/2592	E.P. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	HERMOSILLO	VICTORIA, LA		PERSONAS 715,061	0.00	0.00
		1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00062/2592 - 1100002100-2506E404K0034RH-411061-165DY07							
C-00062/2593	E.P. 19 DE ABRIL	HERMOSILLO	MIGUEL ALEMÁN (LA DOCE)		PERSONAS 1,890	0.00	0.00
		1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00062/2593 - 1100002100-2506E404K0034SH-411061-165DY07							
C-00062/2594	PREESCOLAR MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA	HERMOSILLO	HERMOSILLO	REHABILITACION 1	PERSONAS 193	100.00	0.00
		1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00062/2594 - 1100002100-2506E404K0034TH-411061-165DY07							
C-00062/2595	PREESCOLAR MARGARITA MAZA DE JUÁREZ	BAVIÁCORA	BAVIÁCORA		PERSONAS 701	0.00	0.00
		900,000.00	900,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00062/2595 - 1100002100-2506E404K0034UH-411061-165DY05							
C-00062/2596	E.P. JULIÁN MAYCOME VALENZUELA	HUATABAMPO	PARRITAS, LAS		PERSONAS 695	0.00	0.00
		750,000.00	750,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00062/2596 - 1100002100-2506E404K0034VH-411061-165DY12							
C-00062/2597	PREESCOLAR AGUSTÍN DE VILDOSOLA	BAVISPE	BAVISPE		PERSONAS 113,836	0.00	0.00
		900,000.00	900,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00062/2597 - 1100002100-2506E404K0034WH-411061-165DY06							
C-00062/2598	E.P. NARCISO MENDOZA	HUATABAMPO	NAVOBAXIA		PERSONAS 715,061	0.00	0.00
		1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00062/2598 - 1100002100-2506E404K0034XH-411061-165DY12							



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:		Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal	
Devengado:		Total	Estatad	Federal	Otros		

5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN

C-00062/2599	PREESCOLAR VICENTE SUAREZ	NAVOJOA	NAVOJOA		PERSONAS 113,836	0.00	0.00
		750,000.00	750,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
					C-00062/2599 - 1100002100-2506E404K0034YH-411061-165DY12		
C-00062/2600	PREESCOLAR CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL UM. 5 S.E.C.	HERMOSILLO	HERMOSILLO		PERSONAS 234	0.00	0.00
		1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
					C-00062/2600 - 1100002100-2506E404K0034ZH-411061-165DY07		
C-00062/2601	PREESCOLAR CARLOS DICKENS	NAVOJOA	NAVOJOA	REHABILITACION 1	PERSONAS 113,836	100.00	0.00
		1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
					C-00062/2601 - 1100002100-2506E404K00350H-411061-165DY12		
C-00062/2602	E.P. GREGORIO TORRES QUINTERO	HUATABAMPO	SUFRAGIO, EL		PERSONAS 30,475	0.00	0.00
		900,000.00	900,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
					C-00062/2602 - 1100002100-2506E404K00351H-411061-165DY12		
C-00062/2603	PREESCOLAR LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA	NAVOJOA	NAVOJOA		PERSONAS 113,836	0.00	0.00
		900,000.00	900,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
					C-00062/2603 - 1100002100-2506E404K00352H-411061-165DY12		
C-00062/2604	E.P. JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ	HUATABAMPO	HUATABAMPO		PERSONAS 715,061	0.00	0.00
		1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
					C-00062/2604 - 1100002100-2506E404K00353H-411061-165DY12		
C-00062/2605	PREESCOLAR ARCOÍRIS	NAVOJOA	NAVOJOA	REHABILITACION 1	PERSONAS 159	100.00	0.00
		900,000.00	900,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
					C-00062/2605 - 1100002100-2506E404K00354H-411061-165DY12		
C-00062/2606	PREESCOLAR GUSTAVO ADOLFO BÉCQUER	HERMOSILLO	HERMOSILLO		PERSONAS 715,061	0.00	0.00
		1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
					C-00062/2606 - 1100002100-2506E404K00355H-411061-165DY07		
C-00062/2607	E.P. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	HUATABAMPO	JAMBIOLABAMPO		PERSONAS 453	0.00	0.00
		900,000.00	900,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
					C-00062/2607 - 1100002100-2506E404K00356H-411061-165DY12		



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:		Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal	
Devengado:		Total	Estatad	Federal	Otros		

5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN

C-00062/2608	PREESCOLAR ENRIQUETA DE PARODI	HERMOSILLO	HERMOSILLO	REHABILITACION 1	PERSONAS 250	100.00	0.00
		1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00062/2608 - 1100002100-2506E404K00357H-411061-165DY07							
C-00062/2609	PREESCOLAR BATEVITO	BENITO JUÁREZ	BATEVITO (COLONIA IRRIGACIÓN)		PERSONAS 715,061	0.00	0.00
		750,000.00	750,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00062/2609 - 1100002100-2506E404K00358H-411061-165DY12							
C-00062/2610	E.P. FELIPE ANGUAMEA PALMA	HUATABAMPO	BACAPACO		PERSONAS 448	0.00	0.00
		900,000.00	900,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00062/2610 - 1100002100-2506E404K00359H-411061-165DY12							
C-00062/2611	PREESCOLAR OLIN YOLISTLI	HERMOSILLO	HERMOSILLO		PERSONAS 5,071	0.00	0.00
		1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00062/2611 - 1100002100-2506E404K0035BH-411061-165DY07							
C-00062/2612	E.P. RAFAEL RAMÍREZ	HUATABAMPO	YAVARITOS		PERSONAS 113,836	0.00	0.00
		1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00062/2612 - 1100002100-2506E404K0035CH-411061-165DY12							
C-00062/2613	PREESCOLAR PORVENIR	BENJAMÍN HILL	BENJAMÍN HILL	REHABILITACION 1	PERSONAS 370	100.00	0.00
		1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00062/2613 - 1100002100-2506E404K0035DH-411061-165DY03							
C-00062/2614	PREESCOLAR LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA	NAVOJOA	NAVOJOA		PERSONAS 715,061	0.00	0.00
		750,000.00	750,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00062/2614 - 1100002100-2506E404K0035EH-411061-165DY12							
C-00062/2615	E.P. NICOLÁS BRAVO	HUATABAMPO	PUEBLO VIEJO		PERSONAS 235	0.00	0.00
		900,000.00	900,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00062/2615 - 1100002100-2506E404K0035FH-411061-165DY12							
C-00062/2616	PREESCOLAR ENRIQUE LAUBSCHER	HERMOSILLO	HERMOSILLO	REHABILITACION 1	PERSONAS 715,061	100.00	0.00
		1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00062/2616 - 1100002100-2506E404K0035GH-411061-165DY07							



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:		Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal	
Devengado:		Total	Estatal	Federal	Otros		

5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN

C-00062/2617	E.P. PRESIDENTE ALEMÁN	HUATABAMPO	MAMIAS, LAS	REHABILITACION 1	PERSONAS 113,836	100.00	0.00
		900,000.00	900,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00062/2617 - 1100002100-2506E404K0035HH-411061-165DY12							
C-00062/2618	PREESCOLAR PROFESOR LÁZARO MERCADO	HERMOSILLO	HERMOSILLO		PERSONAS 59,922	0.00	0.00
		1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00062/2618 - 1100002100-2506E404K0035IH-411061-165DY07							
C-00062/2619	PREESCOLAR JUAN ESCUTIA	NAVOJOA	NAVOJOA		PERSONAS 313	0.00	0.00
		900,000.00	900,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00062/2619 - 1100002100-2506E404K0035JH-411061-165DY12							
C-00062/2620	PREESCOLAR ESTHER SOTO BOJÓRQUEZ	CABORCA	HEROICA CABORCA		PERSONAS 715,061	0.00	0.00
		1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00062/2620 - 1100002100-2506E404K0035KH-411061-165DY02							
C-00062/2621	E.P. GENERAL FRANCISCO VILLA	HUATABAMPO	BABURO		PERSONAS 113,836	0.00	0.00
		1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00062/2621 - 1100002100-2506E404K0035LH-411061-165DY12							
C-00062/2622	PREESCOLAR ROBERT OWEN	HERMOSILLO	HERMOSILLO	REHABILITACION 1	PERSONAS 715,061	100.00	0.00
		1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00062/2622 - 1100002100-2506E404K0035MH-411061-165DY07							
C-00062/2623	PREESCOLAR ÁNGEL DEL CAMPO	NAVOJOA	NAVOJOA	REHABILITACION 1	PERSONAS 113,836	80.00	0.00
		1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00062/2623 - 1100002100-2506E404K0035NH-411061-165DY12							
C-00062/2624	PREESCOLAR PRADERAS	HERMOSILLO	HERMOSILLO	REHABILITACION 1	PERSONAS 165	92.00	0.00
		1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00062/2624 - 1100002100-2506E404K0035OH-411061-165DY07							
C-00062/2625	PREESCOLAR CARLOS PELLICER	NAVOJOA	NAVOJOA		PERSONAS 59,922	0.00	0.00
		900,000.00	900,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00062/2625 - 1100002100-2506E404K0035PH-411061-165DY12							



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros			

5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN

C-00062/2626	E.P. LÁZARO CÁRDENAS	HUATABAMPO	CHIJUBAMPO		PERSONAS 715,061	0.00	0.00
	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	C-00062/2626 - 1100002100-2506E404K0035QH-411061-165DY12		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/2627	PREESCOLAR MARIANO ABASOLO	CABORCA	HEROICA CABORCA	REHABILITACION 1	PERSONAS 113,836	78.00	0.00
	1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00	C-00062/2627 - 1100002100-2506E404K0035RH-411061-165DY02		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/2628	PREESCOLAR INSURGENTES	HERMOSILLO	HERMOSILLO		PERSONAS 2,286	0.00	0.00
	1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00	C-00062/2628 - 1100002100-2506E404K0035SH-411061-165DY07		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/2629	PREESCOLAR MI PRIMERA LUZ	NAVOJOA	NAVOJOA		PERSONAS 715,061	0.00	0.00
	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	C-00062/2629 - 1100002100-2506E404K0035TH-411061-165DY12		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/2630	E.P. NIÑOS HÉROES	HUATABAMPO	LOMA EL ETCHOROPO		PERSONAS 113,836	0.00	0.00
	1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00	C-00062/2630 - 1100002100-2506E404K0035UH-411061-165DY12		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/2631	PREESCOLAR JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ	HERMOSILLO	HERMOSILLO		PERSONAS 1,049	0.00	0.00
	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	C-00062/2631 - 1100002100-2506E404K0035VH-411061-165DY07		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/2632	PREESCOLAR MANUEL GUTIÉRREZ NÁJERA	NAVOJOA	NAVOJOA		PERSONAS 1,337	0.00	0.00
	1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00	C-00062/2632 - 1100002100-2506E404K0035WH-411061-165DY12		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/2633	E.P. LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO	HUATABAMPO	BOCAS, LAS		PERSONAS 113,836	0.00	0.00
	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	C-00062/2633 - 1100002100-2506E404K0035XH-411061-165DY12		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/2634	PREESCOLAR NIÑOS DE DESIERTO	CABORCA	COYOTE, EL		PERSONAS 715,061	0.00	0.00
	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	C-00062/2634 - 1100002100-2506E404K0035YH-411061-165DY02		
	0.00	0.00	0.00	0.00			



Modalidad								Av. Físico %	Av. Finan. %
No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad			Meta	Beneficiario			
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN									
C-00062/2635	PREESCOLAR VENUSTIANO CARRANZA	NAVOJOA				PERSONAS	0.00	0.00	
						105			
	1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00	C-00062/2635 - 1100002100-2506E404K0035ZH-411061-165DY12				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/2636	PREESCOLAR ROSAURA ZAPATA	HERMOSILLO				PERSONAS	0.00	0.00	
						715,061			
	1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00	C-00062/2636 - 1100002100-2506E404K00360H-411061-165DY07				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/2637	E.P. NUEVA CREACIÓN	COL MACIAS				PERSONAS	0.00	0.00	
						569			
	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	C-00062/2637 - 1100002100-2506E404K00361H-411061-165DY12				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/2638	PREESCOLAR ISAURA RIVERA DE HOYOS	HERMOSILLO				PERSONAS	0.00	0.00	
						113,836			
	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	C-00062/2638 - 1100002100-2506E404K00362H-411061-165DY07				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/2639	E.P. TIERRA Y LIBERTAD	ESCALERA, LA			REHABILITACION	PERSONAS	100.00	0.00	
					1	715,061			
	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	C-00062/2639 - 1100002100-2506E404K00363H-411061-165DY12				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/2640	PREESCOLAR HENRI WALLON	NAVOJOA				PERSONAS	0.00	0.00	
						59,922			
	1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00	C-00062/2640 - 1100002100-2506E404K00364H-411061-165DY12				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/2641	PREESCOLAR JOHN LOCKE	HERMOSILLO				PERSONAS	0.00	0.00	
						715,061			
	1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00	C-00062/2641 - 1100002100-2506E404K00365H-411061-165DY07				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/2642	PREESCOLAR ROSA AGAZZI	HEROICA CABORCA			REHABILITACION	PERSONAS	100.00	0.00	
					1	59,922			
	1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00	C-00062/2642 - 1100002100-2506E404K00366H-411061-165DY02				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/2643	E.P. BENITO JUÁREZ	CHICHIBOJORO				PERSONAS	0.00	0.00	
						363			
	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	C-00062/2643 - 1100002100-2506E404K00367H-411061-165DY12				
	0.00	0.00	0.00	0.00					



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:		Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal	
Devengado:		Total	Estatal	Federal	Otros		

5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN

C-00062/2644	PREESCOLAR 6 DE ABRIL	CABORCA	HEROICA CABORCA	REHABILITACION 1	PERSONAS 207	100.00	0.00
		1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00062/2644 - 1100002100-2506E404K00368H-411061-165DY02							
C-00062/2645	E.P. AMADO NERVO	HUATABAMPO	BACHOCO		PERSONAS 422	0.00	0.00
		1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00062/2645 - 1100002100-2506E404K00369H-411061-165DY12							
C-00062/2646	E.P. JOSÉ VASCONCELOS	HUATABAMPO	MORELOS		PERSONAS 715,061	0.00	0.00
		750,000.00	750,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00062/2646 - 1100002100-2506E404K0036AH-411061-165DY12							
C-00062/2647	E.P. CARMEN SERDÁN	HUATABAMPO	CHAPULTEPEC		PERSONAS 383	0.00	0.00
		900,000.00	900,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00062/2647 - 1100002100-2506E404K0036BH-411061-165DY12							
C-00062/2648	PREESCOLAR HERIBERTO AJA OLGUÍN	HERMOSILLO	HERMOSILLO		PERSONAS 1,451	0.00	0.00
		1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00062/2648 - 1100002100-2506E404K0036CH-411061-165DY07							
C-00062/2649	PREESCOLAR LOS GIRASOLES	CABORCA	SANTA EDUWIGES		PERSONAS 715,061	0.00	0.00
		900,000.00	900,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00062/2649 - 1100002100-2506E404K0036DH-411061-165DY02							
C-00062/2650	E.P. BASILIO BADILLO	HUATABAMPO	JÚPARE		PERSONAS 659	0.00	0.00
		1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00062/2650 - 1100002100-2506E404K0036EH-411061-165DY12							
C-00062/2651	PREESCOLAR EMILIANA DE ZUBELDIA	HERMOSILLO	HERMOSILLO		PERSONAS 251	0.00	0.00
		1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00062/2651 - 1100002100-2506E404K0036FH-411061-165DY07							
C-00062/2652	PREESCOLAR ARIA AKI	CABORCA	ORIBE DE ALVA (SANTA ELVIRA)		PERSONAS 715,061	0.00	0.00
		900,000.00	900,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00062/2652 - 1100002100-2506E404K0036GH-411061-165DY02							



Modalidad								Av. Físico %	Av. Finan. %
No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad			Meta	Beneficiario			
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN									
C-00062/2653	E.P. CUAUHTÉMOC	TOROCOPA				PERSONAS	0.00	0.00	
	HUATABAMPO					1,301			
	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	C-00062/2653 - 1100002100-2506E404K0036HH-411061-165DY12				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/2654	PREESCOLAR ROSAS DE LA INFANCIA	HERMOSILLO				PERSONAS	0.00	0.00	
	HERMOSILLO					59,922			
	1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00	C-00062/2654 - 1100002100-2506E404K0036IH-411061-165DY07				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/2655	PREESCOLAR ISAAC NEWTON	GUAYMITAS			REHABILITACION	PERSONAS	100.00	0.00	
	NAVOJOA				1	673			
	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	C-00062/2655 - 1100002100-2506E404K0036JH-411061-165DY12				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/2656	PREESCOLAR FRANCISCA VÁSQUEZ	HEROICA CABORCA				PERSONAS	0.00	0.00	
	CABORCA					113,836			
	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	C-00062/2656 - 1100002100-2506E404K0036KH-411061-165DY02				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/2657	E.P. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	SIREBAMPO				PERSONAS	0.00	0.00	
	HUATABAMPO					715,061			
	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	C-00062/2657 - 1100002100-2506E404K0036LH-411061-165DY12				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/2658	PREESCOLAR MAYAMBO	NAVOJOA				PERSONAS	0.00	0.00	
	NAVOJOA					267			
	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	C-00062/2658 - 1100002100-2506E404K0036MH-411061-165DY12				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/2659	PREESCOLAR ARCOÍRIS	HERMOSILLO				PERSONAS	0.00	0.00	
	HERMOSILLO					546			
	1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00	C-00062/2659 - 1100002100-2506E404K0036NH-411061-165DY07				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/2660	E.P. RICARDO FLORES	BUYARUMO				PERSONAS	0.00	0.00	
	HUATABAMPO					267			
	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	C-00062/2660 - 1100002100-2506E404K0036OH-411061-165DY12				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/2661	PREESCOLAR ILUSIÓN	ALAMEDA, LA (CORTAZAR)				PERSONAS	0.00	0.00	
	CABORCA					59,922			
	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	C-00062/2661 - 1100002100-2506E404K0036PH-411061-165DY02				
	0.00	0.00	0.00	0.00					



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:		Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal	
Devengado:		Total	Estatal	Federal	Otros		

5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN

C-00062/2662	E.P. JOSÉ MARÍA MORELOS	HUATABAMPO	BUYARUMO		PERSONAS 2,286	0.00	0.00
		900,000.00	900,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00062/2662 - 1100002100-2506E404K0036QH-411061-165DY12							
C-00062/2663	PREESCOLAR ARNULFO SANTIAGO HERNÁNDEZ	CABORCA	HEROICA CABORCA	REHABILITACION 1	PERSONAS 113,836	100.00	0.00
		1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00062/2663 - 1100002100-2506E404K0036RH-411061-165DY02							
C-00062/2664	E.P. PROF. ÁLVARO OBREGÓN	HUATABAMPO	LOMA EL ETCHOROPO		PERSONAS 59,922	0.00	0.00
		1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00062/2664 - 1100002100-2506E404K0036SH-411061-165DY12							
C-00062/2665	PREESCOLAR BENITO PÉREZ GALDÓS	NAVOJOA	NAVOJOA		PERSONAS 2,286	0.00	0.00
		1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00062/2665 - 1100002100-2506E404K0036TH-411061-165DY12							
C-00062/2666	PREESCOLAR VERÓNICA CASTILLO JAIME	CABORCA	HEROICA CABORCA		PERSONAS 113,836	0.00	0.00
		1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00062/2666 - 1100002100-2506E404K0036UH-411061-165DY02							
C-00062/2667	E.P. IGNACIO ZARAGOZA	HUATABAMPO	LOMA EL ETCHOROPO		PERSONAS 662	0.00	0.00
		1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00062/2667 - 1100002100-2506E404K0036VH-411061-165DY12							
C-00062/2668	PREESCOLAR JUSTO SIERRA	NAVOJOA	NAVOJOA		PERSONAS 113,836	0.00	0.00
		750,000.00	750,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00062/2668 - 1100002100-2506E404K0036WH-411061-165DY12							
C-00062/2669	E.P. RICARDO FLORES MAGÓN	HUATABAMPO	PARRAS, LAS	REHABILITACION 1	PERSONAS 59,922	100.00	0.00
		1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00062/2669 - 1100002100-2506E404K0036XH-411061-165DY12							
C-00062/2670	PREESCOLAR VASCO DE QUIROGA	NAVOJOA	NAVOJOA		PERSONAS 113,836	0.00	0.00
		1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00062/2670 - 1100002100-2506E404K0036YH-411061-165DY12							



Modalidad								Av. Físico %	Av. Finan. %
No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad			Meta	Beneficiario			
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN									
C-00062/2671	PREESCOLAR PARAÍSO INFANTIL CABORCA	HEROICA CABORCA				PERSONAS 59,922	0.00	0.00	
	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	C-00062/2671 - 1100002100-2506E404K0036ZH-411061-165DY02				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/2672	E.P. EMILIANO ZAPATA HUATABAMPO	RIITO, EL				PERSONAS 386	0.00	0.00	
	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	C-00062/2672 - 1100002100-2506E404K00370H-411061-165DY12				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/2673	PREESCOLAR MUNDO FELIZ CABORCA	HEROICA CABORCA				PERSONAS 393	0.00	0.00	
	1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00	C-00062/2673 - 1100002100-2506E404K00371H-411061-165DY02				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/2674	PREESCOLAR ILI SEWA NAVOJOA	JOAQUIN AMARO				PERSONAS 715,061	0.00	0.00	
	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	C-00062/2674 - 1100002100-2506E404K00372H-411061-165DY12				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/2675	E.P. GENERAL LÁZARO CÁRDENAS NAVOJOA	MEZQUITAL DE BUIYACUSI				PERSONAS 434	0.00	0.00	
	1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00	C-00062/2675 - 1100002100-2506E404K00373H-411061-165DY12				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/2676	PREESCOLAR AMY AMELIA RESENDEZ VALDEZ HERMOSILLO	HERMOSILLO				PERSONAS 329	0.00	0.00	
	1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00	C-00062/2676 - 1100002100-2506E404K00374H-411061-165DY07				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/2677	PREESCOLAR VÍCTOR HUGO NAVOJOA	EJIDO 5 DE JUNIO				PERSONAS 733	0.00	0.00	
	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	C-00062/2677 - 1100002100-2506E404K00375H-411061-165DY12				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/2678	E.P. GENERAL LÁZARO CÁRDENAS NAVOJOA	CUCAJAQUI				PERSONAS 113,836	0.00	0.00	
	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	C-00062/2678 - 1100002100-2506E404K00376H-411061-165DY12				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/2679	PREESCOLAR PERLA DEL MAR CABORCA	DESEMBOQUE				PERSONAS 715,061	0.00	0.00	
	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	C-00062/2679 - 1100002100-2506E404K00377H-411061-165DY02				
	0.00	0.00	0.00	0.00					



Modalidad								Av. Físico %	Av. Financ. %
No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad			Meta	Beneficiario			
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN									
C-00062/2680	E.P. GUSTAVO ADOLFO BÉCQUER	NAVOJOA				PERSONAS	0.00	0.00	
					234				
	1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00	C-00062/2680 - 1100002100-2506E404K00378H-411061-165DY12				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/2681	PREESCOLAR FERNANDO CAMARGO VALDEZ	HERMOSILLO				PERSONAS	0.00	0.00	
					113,836				
	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	C-00062/2681 - 1100002100-2506E404K00379H-411061-165DY07				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/2682	E.P. BELISARIO DOMÍNGUEZ	CUCHILLA DE LOS BAHUISES				PERSONAS	0.00	0.00	
					59,922				
	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	C-00062/2682 - 1100002100-2506E404K0037AH-411061-165DY12				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/2683	PREESCOLAR LAURO AGUIRRE	NAVOJOA				PERSONAS	0.00	0.00	
					59,922				
	1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00	C-00062/2683 - 1100002100-2506E404K0037BH-411061-165DY12				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/2684	PREESCOLAR RAYMUNDO MÁRQUEZ LEÓN	HEROICA CABORCA			REHABILITACION	PERSONAS	100.00	0.00	
				1	571				
	1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00	C-00062/2684 - 1100002100-2506E404K0037CH-411061-165DY02				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/2685	PREESCOLAR HÉROES DE CABORCA	HEROICA CABORCA				PERSONAS	0.00	0.00	
					592				
	1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00	C-00062/2685 - 1100002100-2506E404K0037DH-411061-165DY02				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/2686	E.P. AGUILUCHOS DEL PACÍFICO	CAMARGO (RANCHO CAMARGO)			REHABILITACION	PERSONAS	100.00	0.00	
				1	659				
	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	C-00062/2686 - 1100002100-2506E404K0037EH-411061-165DY12				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/2687	PREESCOLAR MIS JUGUETITOS	ULTIMO ESFUERZO				PERSONAS	0.00	0.00	
					767				
	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	C-00062/2687 - 1100002100-2506E404K0037FH-411061-165DY02				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/2688	E.P. ALFONSO CRUZ DELGADO	BUIYACUSI				PERSONAS	0.00	0.00	
					328				
	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	C-00062/2688 - 1100002100-2506E404K0037GH-411061-165DY12				
	0.00	0.00	0.00	0.00					



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:		Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal	
Devengado:		Total	Estatal	Federal	Otros		

5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN

C-00062/2689	PREESCOLAR ELPIDIO PALACIOS RUIZ	CABORCA	POBLADO SAN FELIPE		PERSONAS 715,061	0.00	0.00
		900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	C-00062/2689 - 1100002100-2506E404K0037HH-411061-165DY02	
		0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00062/2690	PREESCOLAR MANUEL ÁVILA CAMACHO	NAVOJOA	KUTANTAKA		PERSONAS 113,836	0.00	0.00
		900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	C-00062/2690 - 1100002100-2506E404K0037IH-411061-165DY12	
		0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00062/2691	PREESCOLAR DESERET	HERMOSILLO	HERMOSILLO		PERSONAS 715,061	0.00	0.00
		1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00	C-00062/2691 - 1100002100-2506E404K0037JH-411061-165DY07	
		0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00062/2692	PREESCOLAR JORGE ISSACS	NAVOJOA	NAVOJOA	REHABILITACION 1	PERSONAS 113,836	100.00	0.00
		1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00	C-00062/2692 - 1100002100-2506E404K0037KH-411061-165DY12	
		0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00062/2693	PREESCOLAR JOSÉ S. HEALY	HERMOSILLO	HERMOSILLO		PERSONAS 715,061	0.00	0.00
		1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	C-00062/2693 - 1100002100-2506E404K0037LH-411061-165DY07	
		0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00062/2694	PREESCOLAR JUAN DE LA BARRERA	NAVOJOA	NAVOJOA		PERSONAS 244	0.00	0.00
		1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00	C-00062/2694 - 1100002100-2506E404K0037MH-411061-165DY12	
		0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00062/2695	PREESCOLAR GUILLERMO MARCONI	HERMOSILLO	HERMOSILLO		PERSONAS 113,836	0.00	0.00
		900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	C-00062/2695 - 1100002100-2506E404K0037NH-411061-165DY07	
		0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00062/2696	E.P. HÉROES DE SAHUARIPA	NAVOJOA	JOPO, EL		PERSONAS 815	0.00	0.00
		750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	C-00062/2696 - 1100002100-2506E404K0037OH-411061-165DY12	
		0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00062/2697	PREESCOLAR FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA	NAVOJOA	NAVOJOA		PERSONAS 113,836	0.00	0.00
		1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	C-00062/2697 - 1100002100-2506E404K0037PH-411061-165DY12	
		0.00	0.00	0.00	0.00		



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:		Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal	
Devengado:		Total	Estatal	Federal	Otros		

5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN

C-00062/2698	PREESCOLAR JOSÉ SANTOS VALDEZ	CABORCA	EJIDO SIEMPRE VIVA		PERSONAS 250	0.00	0.00
		900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	C-00062/2698 - 1100002100-2506E404K0037QH-411061-165DY02	
		0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00062/2699	PREESCOLAR CARLOS LORENZINI	NAVOJOA	NAVOJOA	REHABILITACION 1	PERSONAS 715,061	100.00	0.00
		1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00	C-00062/2699 - 1100002100-2506E404K0037RH-411061-165DY12	
		0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00062/2700	E.P. PROF. SALVADOR RUIZ MEJÍA	NAVOJOA	PUNTA DE LA LAGUNA	REHABILITACION 1	PERSONAS 113,836	100.00	0.00
		900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	C-00062/2700 - 1100002100-2506E404K0037SH-411061-165DY12	
		0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00062/2701	PREESCOLAR EVANGELINA PAREDES PESQUEIRA	HERMOSILLO	HERMOSILLO		PERSONAS 607	0.00	0.00
		1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	C-00062/2701 - 1100002100-2506E404K0037UH-411061-165DY07	
		0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00062/2702	PREESCOLAR FELIPE CARRILLO PUERTO	NAVOJOA	NAVOJOA		PERSONAS 59,922	0.00	0.00
		900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	C-00062/2702 - 1100002100-2506E404K0037VH-411061-165DY12	
		0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00062/2703	E.P. MAYOR EULOGIO ORTEGA	NAVOJOA	SAN JOSÉ MASIACA		PERSONAS 30,869	0.00	0.00
		900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	C-00062/2703 - 1100002100-2506E404K0037WH-411061-165DY12	
		0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00062/2704	PREESCOLAR IGNACIO ALLENDE	CABORCA	HEROICA CABORCA		PERSONAS 113,836	0.00	0.00
		1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	C-00062/2704 - 1100002100-2506E404K0037XH-411061-165DY02	
		0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00062/2705	PREESCOLAR GREGORIO TORRES QUINTERO	HERMOSILLO	MIGUEL ALEMÁN (LA DOCE)		PERSONAS 389	0.00	0.00
		1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00	C-00062/2705 - 1100002100-2506E404K0037YH-411061-165DY07	
		0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00062/2706	PREESCOLAR MARÍA ENRIQUETA CAMARILLO DE PEREYRA	NAVOJOA	NAVOJOA	REHABILITACION 1	PERSONAS 715,061	100.00	0.00
		1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	C-00062/2706 - 1100002100-2506E404K0037ZH-411061-165DY12	
		0.00	0.00	0.00	0.00		



Modalidad								Av. Físico %	Av. Finan. %
No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad			Meta	Beneficiario			
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN									
C-00062/2707	E.P. EMILIANO ZAPATA								
	NAVOJOA	CHOACALLE				PERSONAS	0.00	0.00	
						113,836			
	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	C-00062/2707 - 1100002100-2506E404K00380H-411061-165DY12				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/2708	PREESCOLAR NARCISO MENDOZA								
	HERMOSILLO	HERMOSILLO				PERSONAS	0.00	0.00	
						715,061			
	1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00	C-00062/2708 - 1100002100-2506E404K00381H-411061-165DY07				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/2709	PREESCOLAR ALFRED NOBEL								
	NAVOJOA	NAVOJOA			REHABILITACION	PERSONAS	100.00	0.00	
					1	551			
	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	C-00062/2709 - 1100002100-2506E404K00382H-411061-165DY12				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/2710	PREESCOLAR ZIX QUISIL								
	HERMOSILLO	HERMOSILLO				PERSONAS	0.00	0.00	
						212,533			
	1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00	C-00062/2710 - 1100002100-2506E404K00383H-411061-165DY07				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/2711	E.P. FRANCISCO I. MADERO								
	NAVOJOA	JOPOPACO -MASIACA-				PERSONAS	0.00	0.00	
						715,061			
	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	C-00062/2711 - 1100002100-2506E404K00384H-411061-165DY12				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/2712	PREESCOLAR 24 DE OCTUBRE								
	NOGALES	HEROICA NOGALES			REHABILITACION	PERSONAS	90.00	0.00	
					1	212,533			
	1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00	C-00062/2712 - 1100002100-2506E404K00385H-411061-165DY03				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/2713	PREESCOLAR MAURICIO SÁENZ BARRÓN								
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			REHABILITACION	PERSONAS	100.00	0.00	
					1	1,050			
	1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00	C-00062/2713 - 1100002100-2506E404K00386H-411061-165DY07				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/2714	PREESCOLAR 5 DE MAYO								
	NOGALES	HEROICA NOGALES				PERSONAS	0.00	0.00	
						298,625			
	1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00	C-00062/2714 - 1100002100-2506E404K00387H-411061-165DY03				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/2715	E.P. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO								
	NAVOJOA	RECODO, EL				PERSONAS	0.00	0.00	
						212,533			
	1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00	C-00062/2715 - 1100002100-2506E404K00388H-411061-165DY12				
	0.00	0.00	0.00	0.00					



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:		Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal	
Devengado:		Total	Estatal	Federal	Otros		

5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN

C-00062/2716	CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL NÚM. 3 SEC	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)		PERSONAS 715,061	0.00	0.00
		1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00062/2716 - 1100002100-2506E404K00389H-411061-165DY11							
C-00062/2717	PREESCOLAR NICOLÁS BRAVO	NOGALES	HEROICA NOGALES		PERSONAS 212,533	0.00	0.00
		1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00062/2717 - 1100002100-2506E404K0038AH-411061-165DY03							
C-00062/2718	PREESCOLAR FRANCISCO JAVIER CLAVIJERO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	REHABILITACION 1	PERSONAS 134	100.00	0.00
		1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00062/2718 - 1100002100-2506E404K0038BH-411061-165DY07							
C-00062/2719	PREESCOLAR SENDEROS	NOGALES	HEROICA NOGALES		PERSONAS 715,061	0.00	0.00
		1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00062/2719 - 1100002100-2506E404K0038CH-411061-165DY03							
C-00062/2720	E.P. LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO	NAVOJOA	BEMELABAMPO		PERSONAS 212,533	0.00	0.00
		900,000.00	900,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00062/2720 - 1100002100-2506E404K0038DH-411061-165DY12							
C-00062/2721	PREESCOLAR USI KARY	HERMOSILLO	HERMOSILLO		PERSONAS 715,061	0.00	0.00
		1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00062/2721 - 1100002100-2506E404K0038EH-411061-165DY07							
C-00062/2722	PREESCOLAR FRONTERA	NOGALES	HEROICA NOGALES	REHABILITACION 1	PERSONAS 212,533	70.00	0.00
		1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00062/2722 - 1100002100-2506E404K0038FH-411061-165DY03							
C-00062/2723	PREESCOLAR DR. FEDERICO SOTELO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	REHABILITACION 1	PERSONAS 996	100.00	0.00
		1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00062/2723 - 1100002100-2506E404K0038GH-411061-165DY07							
C-00062/2724	PREESCOLAR TOSALICARIT	NOGALES	HEROICA NOGALES	PUENTE 1	PERSONAS 212,533	80.00	0.00
		1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00062/2724 - 1100002100-2506E404K0038HH-411061-165DY03							



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:		Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal	
Devengado:		Total	Estatal	Federal	Otros		

5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN

C-00062/2725	E.P. EMILIANO ZAPATA	NAVOJOA	CAPOHUIZA		PERSONAS 715,061	0.00	0.00
		1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00	C-00062/2725 - 1100002100-2506E404K0038IH-411061-165DY12	
		0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00062/2726	PREESCOLAR GUSTAVO DÍAZ ORDAZ	NOGALES	HEROICA NOGALES	REHABILITACION 1	PERSONAS 212,533	100.00	0.00
		1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00	C-00062/2726 - 1100002100-2506E404K0038JH-411061-165DY03	
		0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00062/2727	PREESCOLAR MISIONEROS	HERMOSILLO	HERMOSILLO	REHABILITACION 1	PERSONAS 393	100.00	0.00
		1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00	C-00062/2727 - 1100002100-2506E404K0038KH-411061-165DY07	
		0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00062/2728	PREESCOLAR IM JIABSI USI	NOGALES	HEROICA NOGALES		PERSONAS 59,922	0.00	0.00
		1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	C-00062/2728 - 1100002100-2506E404K0038LH-411061-165DY03	
		0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00062/2729	PREESCOLAR MARÍA DE LA LUZ RESENDEZ TORRES	HERMOSILLO	CHOYUDO, EL (LOS JAPONESES)		PERSONAS 10	0.00	0.00
		750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	C-00062/2729 - 1100002100-2506E404K0038MH-411061-165DY07	
		0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00062/2730	E.P. HÉROES DE CABORCA	CABORCA	HEROICA CABORCA		PERSONAS 715,061	0.00	0.00
		2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	0.00	C-00062/2730 - 1100002100-2506E404K0038NJ-411061-165DY02	
		0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00062/2731	PREESCOLAR NUEVA CREACIÓN 26DJN07161 PREESCOLAR	NOGALES	AGUA ZARCA (FERROCARRIL)		PERSONAS 298,625	0.00	0.00
		1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00	C-00062/2731 - 1100002100-2506E404K0038OH-411061-165DY03	
		0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00062/2732	PREESCOLAR CARLOS RODRÍGUEZ ORTIZ	HERMOSILLO	HERMOSILLO		PERSONAS 715,061	0.00	0.00
		1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	C-00062/2732 - 1100002100-2506E404K0038PH-411061-165DY07	
		0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00062/2733	PREESCOLAR JOAQUÍN ANTONIO ROSSINI	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)		PERSONAS 8,539	0.00	0.00
		1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00	C-00062/2733 - 1100002100-2506E404K0038QH-411061-165DY11	
		0.00	0.00	0.00	0.00		



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:		Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal	
Devengado:		Total	Estatad	Federal	Otros		

5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN

C-00062/2734	PREESCOLAR CUAUHTÉMOC	HERMOSILLO	HERMOSILLO		PERSONAS 1,317	0.00	0.00
		1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00062/2734 - 1100002100-2506E404K0038RH-411061-165DY07							
C-00062/2735	SEC. LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO	ETCHOJOA	BACOBAMPO		PERSONAS 715,061	0.00	0.00
		1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00062/2735 - 1100002100-2506E404K0038SJ-411061-165DY12							
C-00062/2736	PREESCOLAR TONATIUH	CAJEME	VICENTE GUERRERO (EL PORTÓN)	REHABILITACION 1	PERSONAS 614	100.00	0.00
		900,000.00	900,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00062/2736 - 1100002100-2506E404K0038TH-411061-165DY11							
C-00062/2737	PREESCOLAR FACUNDO BERNAL	HERMOSILLO	HERMOSILLO		PERSONAS 715,061	0.00	0.00
		1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00062/2737 - 1100002100-2506E404K0038UH-411061-165DY07							
C-00062/2738	SEC. TELESECUNDARIA 342	ETCHOJOA	NAVOLATO	REHABILITACION 1	PERSONAS 614	100.00	0.00
		900,000.00	900,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00062/2738 - 1100002100-2506E404K0038VJ-411061-165DY12							
C-00062/2739	PREESCOLAR PROF. ALFREDO EGUIARTE FLORES	HERMOSILLO	HERMOSILLO		PERSONAS 689	0.00	0.00
		1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00062/2739 - 1100002100-2506E404K0038WH-411061-165DY07							
C-00062/2740	SEC. TELESECUNDARIA 249	ETCHOJOA	NAVOLATO	REHABILITACION 1	PERSONAS 4,356	100.00	0.00
		1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00062/2740 - 1100002100-2506E404K0038XJ-411061-165DY12							
C-00062/2741	PREESCOLAR JOSÉ MORÁN	CAJEME	YUCURIBAMPO		PERSONAS 715,061	0.00	0.00
		900,000.00	900,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00062/2741 - 1100002100-2506E404K0038YH-411061-165DY11							
C-00062/2742	SEC. TELESECUNDARIA 130	ETCHOJOA	BUAYSIACOBÉ	REHABILITACION 1	PERSONAS 298,625	100.00	0.00
		1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00062/2742 - 1100002100-2506E404K0038ZJ-411061-165DY12							



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:		Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal	
Devengado:		Total	Estatad	Federal	Otros		

5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN

C-00062/2743	PREESCOLAR PROF. CARLOS ESPINOZA MUÑOZ	HERMOSILLO	HERMOSILLO	PUENTE 1	PERSONAS 554	100.00	0.00
		1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00062/2743 - 1100002100-2506E404K00390H-411061-165DY07							
C-00062/2744	PREESCOLAR GUILLERMO TELL	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)	REHABILITACION 1	PERSONAS 715,061	100.00	0.00
		1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00062/2744 - 1100002100-2506E404K00391H-411061-165DY11							
C-00062/2745	SEC. TELESECUNDARIA 194	ETCHOJOA	GUAYABAS, LAS		PERSONAS 1,112	0.00	0.00
		900,000.00	900,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00062/2745 - 1100002100-2506E404K00392J-411061-165DY12							
C-00062/2746	PREESCOLAR CARMEN RAMOS DEL RÍO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	REHABILITACION 1	PERSONAS 715,061	100.00	0.00
		1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00062/2746 - 1100002100-2506E404K00393H-411061-165DY07							
C-00062/2747	SEC. TELESECUNDARIA 129	ETCHOJOA	JITONHUECA	REHABILITACION 1	PERSONAS 3,001	100.00	0.00
		1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00062/2747 - 1100002100-2506E404K00394J-411061-165DY12							
C-00062/2748	PREESCOLAR ANTÓN MAKARENKO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	REHABILITACION 1	PERSONAS 2,662,492	100.00	0.00
		1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00062/2748 - 1100002100-2506E404K00395H-411061-165DY07							
C-00062/2749	PREESCOLAR AGUSTÍN DE ITURBIDE	CAJEME	QUETCHEHUECA		PERSONAS 2,662,492	0.00	0.00
		1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00062/2749 - 1100002100-2506E404K00396H-411061-165DY11							
C-00062/2750	CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LOS PLANTELES EDUCATIVO DE NIVEL MEDIA SUPERIOR, EN VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE SONORA	VARIOS	VARIAS		PERSONAS 2,726	0.00	0.00
		11,362,164.03	11,362,164.03	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00062/2750 - 1100002100-2506E404K00397J-411061-165DL13							
		3,787,388.01	3,787,388.01	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00062/2750 - 1100002100-2506E404K00397J-417011-165DL13							
C-00062/2751	SEC. TELESECUNDARIA 261	ETCHOJOA	SAHUARAL	REHABILITACION 1	PERSONAS 298,625	100.00	0.00
		1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00062/2751 - 1100002100-2506E404K00398J-411061-165DY12							



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
	Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal	
	Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros		

5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN

C-00062/2752	PREESCOLAR RAFAEL MENESES ORTIZ	HERMOSILLO	HERMOSILLO		PERSONAS 715,061	0.00	0.00
		1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00	C-00062/2752 - 1100002100-2506E404K00399H-411061-165DY07	
		0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00062/2753	PREESCOLAR LÁZARO CÁRDENAS	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)		PERSONAS 830	0.00	0.00
		1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	C-00062/2753 - 1100002100-2506E404K0039AH-411061-165DY11	
		0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00062/2754	PREESCOLAR TLANEXTLI	HERMOSILLO	HERMOSILLO		PERSONAS 298,625	0.00	0.00
		1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00	C-00062/2754 - 1100002100-2506E404K0039BH-411061-165DY07	
		0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00062/2755	SEC. TELESECUNDARIA 368	ETCHOJOA	GUAYPARÍN	REHABILITACION 1	PERSONAS 1,349	100.00	0.00
		1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	C-00062/2755 - 1100002100-2506E404K0039CJ-411061-165DY12	
		0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00062/2756	PREESCOLAR JOSÉ MARTÍ	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)		PERSONAS 298,625	0.00	0.00
		1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00	C-00062/2756 - 1100002100-2506E404K0039DH-411061-165DY11	
		0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00062/2757	TELESECUNDARIA 134	ETCHOJOA	BOCANA, LA	REHABILITACION 1	PERSONAS 715,061	100.00	0.00
		1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00	C-00062/2757 - 1100002100-2506E404K0039FJ-411061-165DY12	
		0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00062/2758	PREESCOLAR JUAN MALDONADO TETABIATE	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)	REHABILITACION 1	PERSONAS 715,061	94.00	0.00
		1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00	C-00062/2758 - 1100002100-2506E404K0039GH-411061-165DY11	
		0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00062/2759	PREESCOLAR SAXI	HERMOSILLO	HERMOSILLO		PERSONAS 1,349	0.00	0.00
		1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	C-00062/2759 - 1100002100-2506E404K0039HH-411061-165DY07	
		0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00062/2760	PREESCOLAR LUIS SPOTA	HERMOSILLO	HERMOSILLO	REHABILITACION 1	PERSONAS 14,234	100.00	0.00
		1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00	C-00062/2760 - 1100002100-2506E404K0039IH-411061-165DY07	
		0.00	0.00	0.00	0.00		



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:		Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal	
Devengado:		Total	Estatad	Federal	Otros		

5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN

C-00062/2761	SEC. TELESECUNDARIA 248	ETCHOJOA	BOCANA, LA		PERSONAS 298,625	0.00	0.00
		1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00062/2761 - 1100002100-2506E404K0039JJ-411061-165DY12							
C-00062/2762	PREESCOLAR ALAIN CAJEME	CAJEME	PUEBLO YAQUI	REHABILITACION 1	PERSONAS 31,560	100.00	0.00
		1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00062/2762 - 1100002100-2506E404K0039KH-411061-165DY11							
C-00062/2763	PREESCOLAR MARGARITA PAZ PAREDES	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)	REHABILITACION 1	PERSONAS 113,082	100.00	0.00
		1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00062/2763 - 1100002100-2506E404K0039LH-411061-165DY11							
C-00062/2764	PREESCOLAR ESPERANZA CANANEA	CANANEA	CANANEA		PERSONAS 715,061	0.00	0.00
		1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00062/2764 - 1100002100-2506E404K0039MH-411061-165DY04							
C-00062/2765	SEC. FRANCISCO I. MADERO	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS		PERSONAS 429	0.00	0.00
		2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00062/2765 - 1100002100-2506E404K0039NJ-411061-165DY10							
C-00062/2766	PREESCOLAR PRIMEROS PASOS	HERMOSILLO	HERMOSILLO		PERSONAS 771	0.00	0.00
		1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00062/2766 - 1100002100-2506E404K0039OH-411061-165DY07							
C-00062/2767	PREESCOLAR XICOTÉNCATL	CAJEME	TINAJERA, LA	REHABILITACION 1	PERSONAS 30,869	100.00	0.00
		750,000.00	750,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00062/2767 - 1100002100-2506E404K0039PH-411061-165DY11							
C-00062/2768	SEC. TELESECUNDARIA 287	GUAYMAS	FRANCISCO I MADERO DE TORIM		PERSONAS 14,234	0.00	0.00
		1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00062/2768 - 1100002100-2506E404K0039QJ-411061-165DY10							
C-00062/2769	PREESCOLAR MIGUEL ALEMÁN VALDEZ	HERMOSILLO	MIGUEL ALEMÁN (LA DOCE)		PERSONAS 272	0.00	0.00
		1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00062/2769 - 1100002100-2506E404K0039RH-411061-165DY07							



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:		Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal	
Devengado:		Total	Estatad	Federal	Otros		

5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN

C-00062/2770	PREESCOLAR ROSARIO CASTELLANOS	CAJEME	PUEBLO YAQUI		PERSONAS 31,560	0.00	0.00
		1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00	C-00062/2770 - 1100002100-2506E404K0039SH-411061-165DY11	
		0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00062/2771	SEC. TELESECUNDARIA 355	GUAYMAS	RAHUN	REHABILITACION 1	PERSONAS 298,625	100.00	0.00
		1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	C-00062/2771 - 1100002100-2506E404K0039TJ-411061-165DY10	
		0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00062/2772	PREESCOLAR AURORA	CANANEA	CANANEA		PERSONAS 715,061	0.00	0.00
		1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00	C-00062/2772 - 1100002100-2506E404K0039UH-411061-165DY04	
		0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00062/2773	PREESCOLAR LIBERTAD	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)	REHABILITACION 1	PERSONAS 1,804	100.00	0.00
		1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	C-00062/2773 - 1100002100-2506E404K0039VH-411061-165DY11	
		0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00062/2774	PREESCOLAR NETZAHUALCÓYOTL	HERMOSILLO	HERMOSILLO	REHABILITACION 1	PERSONAS 424	100.00	0.00
		1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00	C-00062/2774 - 1100002100-2506E404K0039WH-411061-165DY07	
		0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00062/2775	SEC. TELESECUNDARIA 165	GUAYMAS	GUÁSIMAS, LAS	PUENTE 1	PERSONAS 715,061	100.00	0.00
		1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00	C-00062/2775 - 1100002100-2506E404K0039XJ-411061-165DY10	
		0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00062/2776	PREESCOLAR NUEVA CREACIÓN	CANANEA	CUITACA (LA CIENEGUITA)		PERSONAS 674	0.00	0.00
		1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00	C-00062/2776 - 1100002100-2506E404K0039YH-411061-165DY04	
		0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00062/2777	SEC. CAJEME	HERMOSILLO	HERMOSILLO		PERSONAS 715,061	0.00	0.00
		2,450,000.00	2,450,000.00	0.00	0.00	C-00062/2777 - 1100002100-2506E404K0039ZJ-411061-165DY07	
		0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00062/2778	PREESCOLAR CARLOS CHÁVEZ	CUMPAS	OJO DE AGUA (AGUA CALIENTE)		PERSONAS 761	0.00	0.00
		750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	C-00062/2778 - 1100002100-2506E404K003A0H-411061-165DY06	
		0.00	0.00	0.00	0.00		



Modalidad								Av. Físico %	Av. Finan. %
No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad			Meta	Beneficiario			
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN									
C-00062/2779	SEC. JOSÉ MARÍA GONZÁLEZ HERMOSILLO	HERMOSILLO				PERSONAS	0.00	0.00	
		2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	0.00	715,061			
		0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00062/2779 - 1100002100-2506E404K003A1J-411061-165DY07									
C-00062/2780	PREESCOLAR FEDERICO GRANT	FRANCISCO VILLA			REHABILITACION	PERSONAS	100.00	0.00	
	CAJEME	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	715,061			
		0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00062/2780 - 1100002100-2506E404K003A2H-411061-165DY11									
C-00062/2781	SEC. NETZAHUALCÓYOTL	HERMOSILLO			REHABILITACION	PERSONAS	100.00	0.00	
	HERMOSILLO	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	726			
		0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00062/2781 - 1100002100-2506E404K003A3J-411061-165DY07									
C-00062/2782	PREESCOLAR CRISTÓBAL COLÓN	HERMOSILLO				PERSONAS	0.00	0.00	
	HERMOSILLO	1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00	453			
		0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00062/2782 - 1100002100-2506E404K003A4H-411061-165DY07									
C-00062/2783	PREESCOLAR USI	HORNOS				PERSONAS	0.00	0.00	
	CAJEME	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	715,061			
		0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00062/2783 - 1100002100-2506E404K003A5H-411061-165DY11									
C-00062/2784	PREESCOLAR PRIMERA INFANCIA	TEONADEPA				PERSONAS	0.00	0.00	
	CUMPAS	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	788			
		0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00062/2784 - 1100002100-2506E404K003A6H-411061-165DY06									
C-00062/2785	SEC. ALFREDO E URUCHURTU	HERMOSILLO				PERSONAS	0.00	0.00	
	HERMOSILLO	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	715,061			
		0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00062/2785 - 1100002100-2506E404K003A7J-411061-165DY07									
C-00062/2786	PREESCOLAR FRANCISCO GOYA	MORELOS 1				PERSONAS	0.00	0.00	
	CAJEME	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	715,061			
		0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00062/2786 - 1100002100-2506E404K003A8H-411061-165DY11									
C-00062/2787	PREESCOLAR PROFA. EVA S DE LÓPEZ MATEOS	HERMOSILLO				PERSONAS	0.00	0.00	
	HERMOSILLO	1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00	1,080			
		0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00062/2787 - 1100002100-2506E404K003A9H-411061-165DY07									



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:		Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal	
Devengado:		Total	Estatad	Federal	Otros		

5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN

C-00062/2788	SEC. NICOLÁS CEDANO TORRES	HERMOSILLO	HERMOSILLO		PERSONAS 298,625	0.00	0.00
		2,919,075.00	2,919,075.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00062/2788 - 1100002100-2506E404K003AAJ-411061-165DY07							
C-00062/2789	PREESCOLAR FRANCISCO HOYOS	CUMPAS	HOYOS, LOS	REHABILITACION 1	PERSONAS 715,061	100.00	0.00
		900,000.00	900,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00062/2789 - 1100002100-2506E404K003ABH-411061-165DY06							
C-00062/2790	PREESCOLAR EMMA OLGUÍN HERMIDA	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)		PERSONAS 813	0.00	0.00
		1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00062/2790 - 1100002100-2506E404K003ACH-411061-165DY11							
C-00062/2791	SEC. ARQ. GUSTAVO F. AGUILAR BELTRÁN	HERMOSILLO	HERMOSILLO		PERSONAS 601	0.00	0.00
		1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00062/2791 - 1100002100-2506E404K003AEJ-411061-165DY07							
C-00062/2792	PREESCOLAR JOSÉ GUILLERMO CARBÓ	DIVISADEROS	DIVISADEROS		PERSONAS 715,061	0.00	0.00
		900,000.00	900,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00062/2792 - 1100002100-2506E404K003AFH-411061-165DY06							
C-00062/2793	PREESCOLAR CLAUDIO OCAMPO BENÍTEZ	CAJEME	TESOPOBAMPO		PERSONAS 715,061	0.00	0.00
		750,000.00	750,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00062/2793 - 1100002100-2506E404K003AGH-411061-165DY11							
C-00062/2794	PREESCOLAR BENITO JUÁREZ	HERMOSILLO	HERMOSILLO		PERSONAS 298,625	0.00	0.00
		1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00062/2794 - 1100002100-2506E404K003AHH-411061-165DY07							
C-00062/2795	SEC. JUAN ESCUTIA	HERMOSILLO	HERMOSILLO		PERSONAS 715,061	0.00	0.00
		2,450,000.00	2,450,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00062/2795 - 1100002100-2506E404K003AIJ-411061-165DY07							
C-00062/2796	PREESCOLAR BERTA VON GLUMER	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)		PERSONAS 916	0.00	0.00
		1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00062/2796 - 1100002100-2506E404K003AJH-411061-165DY11							



Modalidad								Av. Físico %	Av. Finan. %
No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad			Meta	Beneficiario			
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN									
C-00062/2797	PREESCOLAR PLITZINTLI	HERMOSILLO				PERSONAS	0.00	0.00	
		1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00	715,061			
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/2797 - 1100002100-2506E404K003AKH-411061-165DY07			
C-00062/2798	PREESCOLAR CARLOS LINEO	CRUZ DE PIEDRA				PERSONAS	0.00	0.00	
		900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	692			
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/2798 - 1100002100-2506E404K003ALH-411061-165DY10			
C-00062/2799	PREESCOLAR JESÚS LEÓN GONZÁLEZ	HERMOSILLO				PERSONAS	0.00	0.00	
		2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	0.00	715,061			
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/2799 - 1100002100-2506E404K003AMJ-411061-165DY07			
C-00062/2800	PREESCOLAR EDMUNDO VALADEZ	SAN FERNANDO (SAN FERNANDO DE GUAYMAS)				PERSONAS	0.00	0.00	
		900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	780			
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/2800 - 1100002100-2506E404K003ANH-411061-165DY10			
C-00062/2801	PREESCOLAR LEÓN FELIPE	HERMOSILLO				PERSONAS	0.00	0.00	
		1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	715,061			
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/2801 - 1100002100-2506E404K003AOH-411061-165DY07			
C-00062/2802	PREESCOLAR ALEGRÍA INFANTIL	MAYTORENA				PERSONAS	0.00	0.00	
		900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	1,006			
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/2802 - 1100002100-2506E404K003APH-411061-165DY10			
C-00062/2803	PREESCOLAR GABRIELA MISTRAL	HERMOSILLO				PERSONAS	0.00	0.00	
		1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00	715,061			
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/2803 - 1100002100-2506E404K003AQH-411061-165DY07			
C-00062/2804	PREESCOLAR SÓCRATES	ANTONIO ROSALES				PERSONAS	0.00	0.00	
		900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	715,061			
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/2804 - 1100002100-2506E404K003ARH-411061-165DY10			
C-00062/2805	PREESCOLAR RODOLFO CAMPODÓNICO	HERMOSILLO				PERSONAS	0.00	0.00	
		1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00	298,625			
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/2805 - 1100002100-2506E404K003ASH-411061-165DY07			



Modalidad								Av. Físico %	Av. Financ. %
No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad			Meta	Beneficiario			
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN									
C-00062/2806	PREESCOLAR HERIBERTO HUERTA LUNA	HERMOSILLO				PERSONAS 9,710	0.00	0.00	
	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	C-00062/2806 - 1100002100-2506E404K003ATJ-411061-165DY07				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/2807	PREESCOLAR IVÁN PAVLOV CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)				PERSONAS 715,061	0.00	0.00	
	1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00	C-00062/2807 - 1100002100-2506E404K003AUH-411061-165DY11				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/2808	PREESCOLAR PROGRESO ETCHOJOA	ETCHOJOA				PERSONAS 715,061	0.00	0.00	
	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	C-00062/2808 - 1100002100-2506E404K003AVH-411061-165DY12				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/2809	SEC. LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA	HERMOSILLO				PERSONAS 31,560	0.00	0.00	
	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	0.00	C-00062/2809 - 1100002100-2506E404K003AWJ-411061-165DY07				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/2810	PREESCOLAR GANDHI	HERMOSILLO				PERSONAS 1,295	0.00	0.00	
	1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00	C-00062/2810 - 1100002100-2506E404K003AXH-411061-165DY07				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/2811	PREESCOLAR EUA	CANANEA				PERSONAS 31,560	0.00	0.00	
	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	C-00062/2811 - 1100002100-2506E404K003AYH-411061-165DY04				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/2812	TELESECUNDARIA 113	POZO DULCE			REHABILITACION 1	PERSONAS 715,061	100.00	0.00	
	1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00	C-00062/2812 - 1100002100-2506E404K003AZJ-411061-165DY12				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/2813	PREESCOLAR ARISTÓTELES	CANANEA				PERSONAS 31,560	0.00	0.00	
	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	C-00062/2813 - 1100002100-2506E404K003BOH-411061-165DY04				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/2814	PREESCOLAR ECOS INFANTILES	HERMOSILLO			REHABILITACION 1	PERSONAS 1,049	100.00	0.00	
	1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00	C-00062/2814 - 1100002100-2506E404K003B1H-411061-165DY07				
	0.00	0.00	0.00	0.00					



Modalidad								Av. Físico %	Av. Finan. %
No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad			Meta	Beneficiario			
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN									
C-00062/2815	PREESCOLAR VALLE DEL COBRE	CANANEA				PERSONAS	0.00	0.00	
		1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00	9,710			
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/2815 - 1100002100-2506E404K003B2H-411061-165DY04			
C-00062/2816	TELESECUNDARIA 120	HUATABAMPO			BOCAS, LAS	PERSONAS	0.00	0.00	
		1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00	31,560			
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/2816 - 1100002100-2506E404K003B3J-411061-165DY12			
C-00062/2817	PREESCOLAR MI NUEVO AMANECER	ETCHOJOA			ETCHOJOA	PERSONAS	0.00	0.00	
		900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	448			
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/2817 - 1100002100-2506E404K003B4H-411061-165DY12			
C-00062/2818	JARDÍN DE NIÑOS DESPERTAR	CANANEA			CANANEA	PERSONAS	0.00	0.00	
		1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00	31,560			
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/2818 - 1100002100-2506E404K003B5H-411061-165DY04			
C-00062/2819	TELESECUNDARIA 158	HUATABAMPO			YAVARITOS	PERSONAS	0.00	0.00	
		1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	798			
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/2819 - 1100002100-2506E404K003B6J-411061-165DY12			
C-00062/2820	PREESCOLAR CARLOS DARWIN	CANANEA			CANANEA	PERSONAS	0.00	0.00	
		900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	715,061			
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/2820 - 1100002100-2506E404K003B7H-411061-165DY04			
C-00062/2821	PREESCOLAR ITOME MAXTIA	ETCHOJOA			SEBAMPO	PERSONAS	0.00	0.00	
		750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	673			
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/2821 - 1100002100-2506E404K003B8H-411061-165DY12			
C-00062/2822	PREESCOLAR DIANA LAURA R DE COLOSIO	HERMOSILLO			HERMOSILLO	PERSONAS	0.00	0.00	
		1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00	552			
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/2822 - 1100002100-2506E404K003B9H-411061-165DY07			
C-00062/2823	TELESECUNDARIA 271	HUATABAMPO			SIREBAMPO	PERSONAS	0.00	0.00	
		1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	935			
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/2823 - 1100002100-2506E404K003BAJ-411061-165DY12			



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:		Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal	
Devengado:		Total	Estatal	Federal	Otros		

5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN

C-00062/2824	TELESECUNDARIA 253	HUATABAMPO	MILPAS, LAS	REHABILITACION 1	PERSONAS 695	100.00	0.00
		1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00062/2824 - 1100002100-2506E404K003BBH-411061-165DY12							
C-00062/2825	PREESCOLAR SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ	HUÁSABAS	HUÁSABAS	REHABILITACION 1	PERSONAS 684	100.00	0.00
		900,000.00	900,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00062/2825 - 1100002100-2506E404K003BCH-411061-165DY06							
C-00062/2826	TELESECUNDARIA 254	HUATABAMPO	NAVOBAXIA		PERSONAS 806	0.00	0.00
		900,000.00	900,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00062/2826 - 1100002100-2506E404K003BDH-411061-165DY12							
C-00062/2827	TELESECUNDARIA 227	HUATABAMPO	SAN ANTONIO		PERSONAS 1,929	0.00	0.00
		1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00062/2827 - 1100002100-2506E404K003BEJ-411061-165DY12							
C-00062/2828	PREESCOLAR NOKTA WERIA	ETCHOJOA	MOCHIPACO		PERSONAS 723	0.00	0.00
		900,000.00	900,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00062/2828 - 1100002100-2506E404K003BFH-411061-165DY12							
C-00062/2829	TELESECUNDARIA 121	HUATABAMPO	AGIABAMPO UNO		PERSONAS 624	0.00	0.00
		1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00062/2829 - 1100002100-2506E404K003BGH-411061-165DY12							
C-00062/2830	PREESCOLAR MI BARQUITO DEL SABER	HUATABAMPO	MELCHOR OCAMPO		PERSONAS 738	0.00	0.00
		750,000.00	750,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00062/2830 - 1100002100-2506E404K003BHS-411061-165DY12							
C-00062/2831	PREESCOLAR NAWATE KATNAKE	ETCHOJOA	HUITCHACA		PERSONAS 1,295	0.00	0.00
		900,000.00	900,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00062/2831 - 1100002100-2506E404K003BIH-411061-165DY12							
C-00062/2832	TELESECUNDARIA 246	NAVOJOA	ETCHOHUAQUILLA		PERSONAS 363	0.00	0.00
		1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00062/2832 - 1100002100-2506E404K003BJH-411061-165DY12							



Modalidad								Av. Físico %	Av. Finan. %
No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad			Meta	Beneficiario			
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal				
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros					
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN									
C-00062/2833	PREESCOLAR NUEVA CREACIÓN HUATABAMPO		POZO DULCE			PERSONAS 1,595	0.00	0.00	
	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	C-00062/2833 - 1100002100-2506E404K003BKH-411061-165DY12				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/2834	PREESCOLAR LA SIRENITA HUATABAMPO		BACHOCO			PERSONAS 2,726	0.00	0.00	
	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	C-00062/2834 - 1100002100-2506E404K003BLH-411061-165DY12				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/2835	TELESECUNDARIA 25 NAVOJOA		EJIDO GUADALUPE DE JUAREZ			PERSONAS 30,475	0.00	0.00	
	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	C-00062/2835 - 1100002100-2506E404K003BMH-411061-165DY12				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/2836	PREESCOLAR MÁGICO ETCHOJOA		SAHUARAL		REHABILITACION 1	PERSONAS 1,044	100.00	0.00	
	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	C-00062/2836 - 1100002100-2506E404K003BNH-411061-165DY12				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/2837	PREESCOLAR LOURDES GONZÁLEZ ENCINAS HUATABAMPO		HUATABAMPO			PERSONAS 969	0.00	0.00	
	1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00	C-00062/2837 - 1100002100-2506E404K003BOS-411061-165DY12				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/2838	TELESECUNDARIA 36 NAVOJOA		SANTA MARIA DEL BUARAJE			PERSONAS 582	0.00	0.00	
	1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00	C-00062/2838 - 1100002100-2506E404K003BPH-411061-165DY12				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/2839	TELESECUNDARIA 262 NAVOJOA		CHINOTAHUECA		REHABILITACION 1	PERSONAS 1,451	100.00	0.00	
	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	C-00062/2839 - 1100002100-2506E404K003BQH-411061-165DY12				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/2840	PREESCOLAR LUIS DONALDO COLOSIO ETCHOJOA		MOCORUA			PERSONAS 554	0.00	0.00	
	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	C-00062/2840 - 1100002100-2506E404K003BRH-411061-165DY12				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/2841	PREESCOLAR IN ANIA HUATABAMPO		JÚPARE		REHABILITACION 1	PERSONAS 11,864	100.00	0.00	
	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	C-00062/2841 - 1100002100-2506E404K003BSS-411061-165DY12				
	0.00	0.00	0.00	0.00					



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:		Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal	
Devengado:		Total	Estatal	Federal	Otros		

5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN

C-00062/2842	PREESCOLAR NAWTE JITA TAYANAKE	ETCHOJOA	GUAYABAS, LAS		PERSONAS 30,475	0.00	0.00
		900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	C-00062/2842 - 1100002100-2506E404K003BTH-411061-165DY12	
		0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00062/2843	PREESCOLAR PROF. ALFONSO MARÍN RETIFF	SANTA ANA	SANTA ANA		PERSONAS 30,475	0.00	0.00
		1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	C-00062/2843 - 1100002100-2506E404K003BUH-411061-165DY03	
		0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00062/2844	PREESCOLAR PEDRO ALVARADO	HUATABAMPO	HUATABAMPO		PERSONAS 1,543	0.00	0.00
		1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	C-00062/2844 - 1100002100-2506E404K003BVH-411061-165DY12	
		0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00062/2845	PREESCOLAR CUITLAHUAC	HUATABAMPO	HUATABAMPO		PERSONAS 4,812	0.00	0.00
		1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	C-00062/2845 - 1100002100-2506E404K003BWH-411061-165DY12	
		0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00062/2846	PREESCOLAR EL SOLECITO	ETCHOJOA	RODEO, EL		PERSONAS 657	0.00	0.00
		900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	C-00062/2846 - 1100002100-2506E404K003BXH-411061-165DY12	
		0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00062/2847	PREESCOLAR HUATABAMPO	HUATABAMPO	UNIÓN, LA		PERSONAS 113,836	0.00	0.00
		900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	C-00062/2847 - 1100002100-2506E404K003BYH-411061-165DY12	
		0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00062/2848	PREESCOLAR NUEVA CREACIÓN	ETCHOJOA	VILLA TRES CRUCES		PERSONAS 144	0.00	0.00
		900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	C-00062/2848 - 1100002100-2506E404K003BZH-411061-165DY12	
		0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00062/2849	PREESCOLAR GÉNESIS	NAVOJOA	NAVOJOA		PERSONAS 981	0.00	0.00
		1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	C-00062/2849 - 1100002100-2506E404K003COH-411061-165DY12	
		0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00062/2850	PREESCOLAR JESÚS GARCÍA	ETCHOJOA	GUAYABITAS		PERSONAS 1,451	0.00	0.00
		750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	C-00062/2850 - 1100002100-2506E404K003CIH-411061-165DY12	
		0.00	0.00	0.00	0.00		



Modalidad								Av. Físico %	Av. Finan. %
No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad			Meta	Beneficiario			
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN									
C-00062/2851	PREESCOLAR ESPERANZA MARTÍNEZ NÁCORI CHICO	NÁCORI CHICO			REHABILITACION 1	PERSONAS 608	96.00	0.00	
	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	C-00062/2851 - 1100002100-2506E404K003C2H-411061-165DY06				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/2852	PREESCOLAR RICARDO FLORES MAGÓN HUATABAMPO	JÚPARE			REHABILITACION 1	PERSONAS 30,475	100.00	0.00	
	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	C-00062/2852 - 1100002100-2506E404K003C3H-411061-165DY12				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/2853	PREESCOLAR ALFONSO ORTIZ TIRADO NÁCORI CHICO	MESA TRES RIOS, LA			REHABILITACION 1	PERSONAS 4,356	100.00	0.00	
	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	C-00062/2853 - 1100002100-2506E404K003C4H-411061-165DY06				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/2854	PREESCOLAR VALENTÍN GÓMEZ FARIÁS HUATABAMPO	HUATABAMPO			REHABILITACION 1	PERSONAS 491	100.00	0.00	
	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	C-00062/2854 - 1100002100-2506E404K003C5H-411061-165DY12				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/2855	PREESCOLAR LA CASITA FELIZ ETCHOJOA	BUAYSIACOBE				PERSONAS 545	0.00	0.00	
	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	C-00062/2855 - 1100002100-2506E404K003C6H-411061-165DY12				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/2856	PREESCOLAR FRANCISCO SARABIA HUATABAMPO	FRANCISCO SARABIA				PERSONAS 8,539	0.00	0.00	
	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	C-00062/2856 - 1100002100-2506E404K003C7H-411061-165DY12				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/2857	PREESCOLAR MARÍA JESÚS CATELLO ROMO MAGDALENA	TASICURI, EL			REHABILITACION 1	PERSONAS 1,140	100.00	0.00	
	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	C-00062/2857 - 1100002100-2506E404K003C8H-411061-165DY03				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/2858	PREESCOLAR VICENTE GUERRERO ETCHOJOA	BACOBAMPO				PERSONAS 30,475	0.00	0.00	
	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	C-00062/2858 - 1100002100-2506E404K003C9H-411061-165DY12				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/2859	PREESCOLAR CABORCA MAGDALENA	SAN IGNACIO				PERSONAS 434	0.00	0.00	
	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	C-00062/2859 - 1100002100-2506E404K003CAH-411061-165DY03				
	0.00	0.00	0.00	0.00					



Modalidad								Av. Físico %	Av. Financ. %
No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad			Meta	Beneficiario			
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal				
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros					
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN									
C-00062/2860	PREESCOLAR IGNACIO ALTAMIRANO								
	HUATABAMPO		HUATABAMPO			PERSONAS	0.00	0.00	
		1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00	409			
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/2860 - 1100002100-2506E404K003CBH-411061-165DY12			
C-00062/2861	PREESCOLAR NUEVA CREACIÓN								
	ÍMURIS		JANOS, LOS			PERSONAS	0.00	0.00	
		900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	4,812			
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/2861 - 1100002100-2506E404K003CCH-411061-165DY03			
C-00062/2862	PREESCOLAR NAUTE TEQUIPANOAKE								
	ETCHOJOA		MAVEJAQUI			PERSONAS	0.00	0.00	
		900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	491			
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/2862 - 1100002100-2506E404K003CDH-411061-165DY12			
C-00062/2863	PREESCOLAR EL CAMPITO								
	HUATABAMPO		UNIÓN, LA		PUENTE	PERSONAS	100.00	0.00	
		1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	1	6,841		
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/2863 - 1100002100-2506E404K003CEH-411061-165DY12			
C-00062/2864	PREESCOLAR NAWTE TEKIPANOANAKE								
	ETCHOJOA		BAYNORILLO			PERSONAS	0.00	0.00	
		750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	41			
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/2864 - 1100002100-2506E404K003CFH-411061-165DY12			
C-00062/2865	PREESCOLAR MARÍA DE LOS ÁNGELES LÓPEZ COTA								
	ÍMURIS		ÍMURIS			PERSONAS	0.00	0.00	
		900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	830			
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/2865 - 1100002100-2506E404K003CGH-411061-165DY03			
C-00062/2866	PREESCOLAR EL MEXITLI								
	HUATABAMPO		ESTACION LUIS			PERSONAS	0.00	0.00	
		900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	6,841			
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/2866 - 1100002100-2506E404K003CHH-411061-165DY12			
C-00062/2867	PREESCOLAR KAWRARA								
	ETCHOJOA		GUAYPARÍN			PERSONAS	0.00	0.00	
		900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	32			
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/2867 - 1100002100-2506E404K003CIH-411061-165DY12			
C-00062/2868	PREESCOLAR YOREME								
	ÍMURIS		ÍMURIS			PERSONAS	0.00	0.00	
		1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	9,710			
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/2868 - 1100002100-2506E404K003CJH-411061-165DY03			



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			

5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN

C-00062/2869	PREESCOLAR JUNENAKE	ETCHOJOA	CAURARAJAQUI (SOTO)		PERSONAS 2,662,492	0.00	0.00
	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/2869 - 1100002100-2506E404K003CKH-411061-165DY12		
C-00062/2870	PREESCOLAR BENITO JUÁREZ	ETCHOJOA	ETCHOJOA		PERSONAS 2,662,492	0.00	0.00
	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/2870 - 1100002100-2506E404K003CLH-411061-165DY12		
C-00062/2871	CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA PLANTELES DE NIVEL SUPERIOR	VARIOS	VARIAS		PERSONAS 148	0.00	0.00
	72,486,725.25	72,486,725.25	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/2871 - 1100002100-2506E404K003CMJ-411061-165DZ13		
	24,162,241.75	24,162,241.75	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/2871 - 1100002100-2506E404K003CMJ-417011-165DZ13		
C-00062/2872	PREESCOLAR NUEVA CREACIÓN	ETCHOJOA	GUAYTANA		PERSONAS 490	0.00	0.00
	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/2872 - 1100002100-2506E404K003CNH-411061-165DY12		
C-00062/2873	PREESCOLAR NUEVA CREACIÓN	ETCHOJOA	TIRISCOHUASA		PERSONAS 1,543	0.00	0.00
	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/2873 - 1100002100-2506E404K003COH-411061-165DY12		
C-00062/2874	PREESCOLAR SEVERIANO BUSTAMANTE	ETCHOJOA	TALAMANTE		PERSONAS 1,349	0.00	0.00
	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/2874 - 1100002100-2506E404K003CPH-411061-165DY12		
C-00062/2875	PREESCOLAR MARIANO ARISTA	ETCHOJOA	RODEO, EL		PERSONAS 477	0.00	0.00
	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/2875 - 1100002100-2506E404K003CQH-411061-165DY12		
C-00062/2876	PREESCOLAR YOLEM JAMMUT	ETCHOJOA	BOCANA, LA		PERSONAS 113,082	0.00	0.00
	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/2876 - 1100002100-2506E404K003CRH-411061-165DY12		
C-00062/2877	PREESCOLAR NUEVA CREACIÓN	FRONTERAS	TURICACHI		PERSONAS 1,144	0.00	0.00
	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/2877 - 1100002100-2506E404K003CSH-411061-165DY04		



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:		Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal	
Devengado:		Total	Estatad	Federal	Otros		

5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN

C-00062/2878	PREESCOLAR JACINTO BENAVENTE	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	REHABILITACION 1	PERSONAS 113,082	100.00	0.00
		1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00062/2878 - 1100002100-2506E404K003CTH-411061-165DY10							
C-00062/2879	PREESCOLAR LUIS BARCELÓ	GRANADOS	GRANADOS		PERSONAS 7,927	0.00	0.00
		900,000.00	900,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00062/2879 - 1100002100-2506E404K003CUH-411061-165DY06							
C-00062/2880	PREESCOLAR MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS		ALUMNO 113,082	0.00	0.00
		1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00062/2880 - 1100002100-2506E404K003CVH-411061-165DY10							
C-00062/2881	PREESCOLAR MARÍA BASACA NÚÑEZ	ALTAR	ALTAR		ALUMNO 7,927	0.00	0.00
		900,000.00	900,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00062/2881 - 1100002100-2506E404K003CWH-411061-165DY02							
C-00062/2882	PREESCOLAR ECOS DEL DESIERTO	CABORCA	ALMITA, LA	OBRA 1	ALUMNO 644	0.00	0.00
		1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00062/2882 - 1100002100-2506E404K003CXH-411061-165DY02							
C-00062/2883	CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LOS PLANTELES EDUCATIVO DE NIVEL MEDIA SUPERIOR, EN VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE SONORA	VARIOS	VARIAS	OBRA 1	PERSONAS 2,662,492	0.00	0.00
		15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00062/2883 - 1100002100-2506E404K003CYJ-411061-165FT13							
C-00062/2886	CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 50 KVA MONOFÁSICA Y CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS AUGUSTO FEDERICO FROEBEL	MOCTEZUMA	MOCTEZUMA	OBRA 1.000	ALUMNO 84	58.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		601,140.00	601,140.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		619,174.20	18,034.20	0.00	0.00		
C-00062/2886 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-165DM06							
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		983,313.00	983,313.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		1,012,812.39	29,499.39	0.00	0.00		
C-00062/2887 - 1100002100-2501E404K03105N-411111-165DM07							
C-00062/2887	CONSTRUCCIÓN DE AULA USAER, CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, REHABILITACIÓN DE MÓDULO DE SERVICIO SANITARIO Y REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN JARDÍN DE NIÑOS TRINIDAD ALEGRÍA MEZA	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1.000	ALUMNO 166	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		983,313.00	983,313.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		1,012,812.39	29,499.39	0.00	0.00		
C-00062/2887 - 1100002100-2501E404K03105N-411111-165DM07							



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			

5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN

C-00062/2888	REPARACIÓN DE REGISTROS ELÉCTRICOS Y DRENAJE, CANCELACIÓN Y DEMOLICIÓN DE CHAPOTEADERO Y MACETAS, REHABILITACIÓN GENERAL DE CERCO PERIMETRAL, CAMBIO DE CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIÓN EN JARDÍN DE NIÑOS MÁRTIRES DE CANANEA	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1.000	ALUMNO 130	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		1,590,161.00	1,590,161.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		1,637,865.85	47,704.85	0.00	0.00		
							C-00062/2888 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-165DM07
							C-00062/2888 - 1100002100-2501E404K03105N-411111-165DM07
C-00062/2889	REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA Y BANQUETAS, LUMINARIAS EN AULAS, DIRECCIÓN Y TEJABÁN, REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, APLANADOS, GRIETAS, PINTURA EN MUROS Y CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA EN JARDÍN DE NIÑOS JULIO VERNE	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	OBRA 1.000	ALUMNO 98	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		676,253.00	676,253.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		696,540.60	20,287.60	0.00	0.00		
							C-00062/2889 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-165DM10
							C-00062/2889 - 1100002100-2501E404K03105N-411111-165DM10
C-00062/2890	REHABILITACIÓN DE TECHOS E INSTALACIONES ELÉCTRICAS, DESMONTAJE DE JUEGOS, PODA Y EXTRACCIÓN DE ÁRBOLES, DEMOLICIÓN DE PISO, REGISTROS, BEBEDEROS, DESMONTAJE DE ESTRUCTURA DE MADERA Y LÁMINA EN JARDÍN DE NIÑOS ENRIQUE LAUBSCHER	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1.000	ALUMNO 59	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		1,194,554.00	1,194,554.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		1,230,390.62	35,836.62	0.00	0.00		
							C-00062/2890 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-165DM07
							C-00062/2890 - 1100002100-2501E404K03105N-411111-165DM07
C-00062/2891	IMPERMEABILIZACIÓN, REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA, DE SERVICIOS SANITARIOS Y REPARACIONES EN JARDÍN DE NIÑOS RABINDRANAT TAGORE	EMPALME	SANTA MARÍA (DE GUAYMAS)	OBRA 1.000	ALUMNO 60	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		153,533.00	153,533.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		158,138.99	4,605.99	0.00	0.00		
							C-00062/2891 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-165DM10
							C-00062/2891 - 1100002100-2501E404K03105N-411111-165DM10
C-00062/2892	IMPERMEABILIZACIÓN DE AULAS Y PINTURA, CAMBIO DE CUBIERTA, REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA, ANDADORES Y OBRA EXTERIOR EN JARDÍN DE NIÑOS USI ALEYA	GUAYMAS	SAN CARLOS (SAN CARLOS NUEVO GUAYMAS)	OBRA 1.000	ALUMNO 39	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		617,722.00	617,722.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		636,253.66	18,531.66	0.00	0.00		
							C-00062/2892 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-165DM10
							C-00062/2892 - 1100002100-2501E404K03105N-411111-165DM10
C-00062/2893	APLICACIÓN DE PINTURA EN CUBIERTA DE POLINERÍA, DEMOLICIÓN DE JARDINERAS, REHABILITACIÓN ELÉCTRICA Y DE CERCO PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS ZIX QUISIL	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1.000	ALUMNO 143	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		82,227.00	82,227.00	0.00	0.00		
							C-00062/2893 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-165DM07



Modalidad								Av. Físico %	Av. Finan. %
No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad			Meta	Beneficiario			
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/2893 - 1100002100-2501E404K03105N-411111-165DM07				
	84,693.81	2,466.81	0.00	0.00					
C-00062/2894	REHABILITACIÓN DE AULAS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, BAÑOS Y OBRA EXTERIOR EN JARDÍN DE NIÑOS ADA M. ELFLEIN	HEROICA GUAYMAS			OBRA	ALUMNO	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	158			
	1,100,636.00	1,100,636.00	0.00	0.00	C-00062/2894 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-165DM10				
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/2894 - 1100002100-2501E404K03105N-411111-165DM10				
	1,133,655.10	33,019.10	0.00	0.00					
C-00062/2895	REPARACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS, CISTERNA Y EQUIPO HIDRONEUMÁTICO EN JARDÍN DE NIÑOS ANTONIO LORENZO DE LAVOISIER	LUIS B SÁNCHEZ			OBRA	ALUMNO	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	240			
	313,271.00	313,271.00	0.00	0.00	C-00062/2895 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-165DM01				
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/2895 - 1100002100-2501E404K03105N-411111-165DM01				
	322,669.13	9,398.13	0.00	0.00					
C-00062/2896	REHABILITACIÓN GENERAL DE DRENAJE, SISTEMA HIDRÁULICO, SERVICIOS SANITARIOS, REHABILITACIÓN DE PISOS, CONSTRUCCIÓN DE BARANDAL EN RAMPAS, DE BANDA CON MALLA CICLÓNICA Y REHABILITACIÓN ELÉCTRICA MENOR EN JARDÍN DE NIÑOS NACAMERI	HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	192			
	448,370.00	448,370.00	0.00	0.00	C-00062/2896 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-165DM07				
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/2896 - 1100002100-2501E404K03105N-411111-165DM07				
	461,821.10	13,451.10	0.00	0.00					
C-00062/2897	REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS EN ESCUELA PRIMARIA HÉROE DE NACOZARI	HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	539			
	60,280.00	60,280.00	0.00	0.00	C-00062/2897 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-165DM07				
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/2897 - 1100002100-2501E404K03105N-411111-165DM07				
	62,088.40	1,808.40	0.00	0.00					
C-00062/2898	REHABILITACIÓN GENERAL EN ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO	HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	305			
	1,517,156.00	1,517,156.00	0.00	0.00	C-00062/2898 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-165DM07				
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/2898 - 1100002100-2501E404K03105N-411111-165DM07				
	1,562,670.70	45,514.70	0.00	0.00					
C-00062/2899	REHABILITACIÓN DE AULAS Y DE SISTEMA ELÉCTRICO EN ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMÍREZ	EMPALME			OBRA	ALUMNO	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	112			
	1,037,271.00	1,037,271.00	0.00	0.00	C-00062/2899 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-165DM10				
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/2899 - 1100002100-2501E404K03105N-411111-165DM10				
	1,068,389.15	31,118.15	0.00	0.00					



Modalidad						Av. Físico %	Av. Finan. %
No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad			Meta	Beneficiario	
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros			
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN							
C-00062/2900	REPARACIÓN DE TECHOS, PINTURA GENERAL, REHABILITACIÓN DE AULAS, DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES, PISOS, ASTA BANDERA, REPARACIÓN DE CERCO PERIMETRAL, DE CANCHA EN ESCUELA PRIMARIA ESCUADRÓN 201	NAVOJOA	GUADALUPE		OBRA 1.000	ALUMNO 217	100.00 100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/2900 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-165DM12		
	1,764,840.00	1,764,840.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/2900 - 1100002100-2501E404K03105N-411111-165DM12		
	1,817,785.20	52,945.20	0.00	0.00			
C-00062/2901	REPARACIÓN DE TECHOS DE AULAS, MUROS AGRIETADOS, IMPERMEABILIZACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA, BEBEDEROS EN ESCUELA PRIMARIA MOISÉS SÁENZ	NAVOJOA	NAVOJOA		OBRA 1.000	ALUMNO 304	100.00 100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/2901 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-165DM12		
	1,373,337.00	1,373,337.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/2901 - 1100002100-2501E404K03105N-411111-165DM12		
	1,414,537.15	41,200.15	0.00	0.00			
C-00062/2902	REPARACIÓN DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS, REHABILITACIÓN DE PISOS EN ANDADOR PRINCIPAL Y BANQUETAS EN EDIFICIO 28, INSTALACIÓN DE LÁMPARAS SUBURBANAS EN ESCUELA PRIMARIA NICOLÁS BRAVO	SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO		OBRA 1.000	ALUMNO 125	100.00 100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/2902 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-165DM01		
	690,413.00	690,413.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/2902 - 1100002100-2501E404K03105N-411111-165DM01		
	711,125.40	20,712.40	0.00	0.00			
C-00062/2903	CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y OBRA EXTERIOR EN ESCUELA PRIMARIA JESÚS GARCÍA	EMPALME	EMPALME		OBRA 1.000	ALUMNO 383	100.00 100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/2903 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-165DM10		
	837,669.00	837,669.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/2903 - 1100002100-2501E404K03105N-411111-165DM10		
	862,799.07	25,130.07	0.00	0.00			
C-00062/2904	REHABILITACIÓN DE CUBIERTAS, DE AULA, DEL SISTEMA ELÉCTRICO, DE CERCO DE MALLA CICLÓNICA Y RETIRO DE ÁRBOLES CAÍDOS EN ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMÍREZ	GUAYMAS	OROZ		OBRA 1.000	ALUMNO 58	100.00 100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/2904 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-165DM10		
	1,002,421.00	1,002,421.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/2904 - 1100002100-2501E404K03105N-411111-165DM10		
	1,032,493.65	30,072.65	0.00	0.00			
C-00062/2905	COLOCACIÓN DE CUBIERTA Y ESTRUCTURA MULTIPANEL, REHABILITACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE EDIFICIO 1A EN ESCUELA PRIMARIA UNIDAD FORD NO. 66	CABORCA	PLUTARCO ELÍAS CALLES		OBRA 1.000	ALUMNO 365	100.00 100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/2905 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-165DM02		
	1,738,102.00	1,738,102.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/2905 - 1100002100-2501E404K03105N-411111-165DM02		
	1,790,245.06	52,143.06	0.00	0.00			



Modalidad						Av. Físico %	Av. Finan. %
No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad			Meta	Beneficiario	
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros			
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN							
C-00062/2906	REHABILITACIÓN GENERAL DE MÓDULO DE BAÑOS Y ADECUACIÓN PARA NIÑOS CON CAPACIDADES DIFERENTES, IMPERMEABILIZACIÓN, INSTALACIÓN DE RAMPAS Y ACCESOS CON BARANDALES, SUSTITUCIÓN DE CABLEADO ELÉCTRICO, LUMINARIAS, CONTACTOS Y APAGADORES						
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA 1.000	ALUMNO 532	100.00 100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/2906 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-165DM07		
	1,695,098.00	1,695,098.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/2906 - 1100002100-2501E404K03105N-411111-165DM07		
	1,745,951.00	50,853.00	0.00	0.00			
C-00062/2907	CONSTRUCCIÓN DE AULA USAER, RAMPAS Y OBRA EXTERIOR EN ESCUELA PRIMARIA MARÍA CANDELARIA VANEGAS TREVOR						
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA 1.000	ALUMNO 306	100.00 100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/2907 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-165DM07		
	773,380.00	773,380.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/2907 - 1100002100-2501E404K03105N-411111-165DM07		
	796,581.40	23,201.40	0.00	0.00			
C-00062/2908	IMPERMEABILIZACIÓN, REHABILITACIÓN EN CERCO PERIMETRAL, SISTEMA ELÉCTRICO, MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA FLORENTINO LÓPEZ CERVANTES						
	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS			OBRA 1.000	ALUMNO 286	100.00 100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/2908 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-165DM10		
	605,765.00	605,765.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/2908 - 1100002100-2501E404K03105N-411111-165DM10		
	623,937.95	18,172.95	0.00	0.00			
C-00062/2909	REHABILITACIÓN DE SANITARIOS, SUSTITUCIÓN DE CRISTALES Y PISOS EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL ÁLVARO OBREGÓN						
	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS			OBRA 1.000	ALUMNO 331	100.00 100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/2909 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-165DM10		
	955,338.00	955,338.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/2909 - 1100002100-2501E404K03105N-411111-165DM10		
	983,998.14	28,660.14	0.00	0.00			
C-00062/2910	CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y MURO DE ACOMETIDA EN ESCUELA PRIMARIA FAUSTINO FERNÁNDEZ AGUILAR						
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA 1.000	ALUMNO 320	100.00 100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/2910 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-165DM07		
	751,971.00	751,971.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/2910 - 1100002100-2501E404K03105N-411111-165DM07		
	774,530.13	22,559.13	0.00	0.00			
C-00062/2911	SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA, INSTALACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO, CERCO PERIMETRAL, CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA, FOSA SÉPTICA, POZO DE ABSORCIÓN, CANCELERÍA DE PUERTAS Y VENTANAS EN ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA						
	PITTIQUITO	DESEMBOQUE DE LOS SERIS (EL DESEMBOQUE)			OBRA 1.000	ALUMNO 46	100.00 100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/2911 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-165DM02		
	973,479.00	973,479.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/2911 - 1100002100-2501E404K03105N-411111-165DM02		
	1,002,683.38	29,204.38	0.00	0.00			



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			

5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN

C-00062/2912	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA, REFORZAMIENTO DE BARDA REJA FRONTAL, PISOS, BARANDALES, CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS EN ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN, LOS ARROYOS	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1.000	ALUMNO 555	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		153,637.00	153,637.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		158,246.11	4,609.11	0.00	0.00		
C-00062/2913	IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTA, REHABILITACIÓN HIDROSANITARIA, DE CERCO PERIMETRAL, REPARACIÓN DE PISOS Y MUROS, CONSTRUCCIÓN DE LETRINA, DE RANPA Y OBRA EXTERIOR EN ESCUELA PRIMARIA LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS	HERMOSILLO	CHOYUDO, EL (LOS JAPONESES)	OBRA 1.000	ALUMNO 56	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		666,292.00	666,292.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		686,280.76	19,988.76	0.00	0.00		
C-00062/2914	REHABILITACIÓN ELÉCTRICA EN ESCUELA PRIMARIA ESTADO DE OAXACA	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1.000	ALUMNO 650	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		40,570.00	40,570.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		41,787.10	1,217.10	0.00	0.00		
C-00062/2915	REHABILITACIÓN DE MÓDULO SANITARIO, CAMBIO DE LUMINARIAS, CONSTRUCCIÓN DE BARDA, BANQUETAS, PINTURA EN POLINERÍA, PUERTAS Y VENTANAS, CONSTRUCCIÓN DE CANAL DE DESAGÜE EN ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUÁREZ GARCÍA	SAN MIGUEL DE HORCASITAS	SAN MIGUEL DE HORCASITAS	OBRA 1.000	ALUMNO 54	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		781,655.00	781,655.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		805,104.65	23,449.65	0.00	0.00		
C-00062/2916	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN SECUNDARIA TÉCNICA 41 EZEQUIEL SILVA LÓPEZ	HERMOSILLO	TRIUNFO, EL	OBRA 1.000	ALUMNO 849	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		2,109,080.00	2,109,080.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		2,172,352.45	63,272.45	0.00	0.00		
C-00062/2917	IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIFICIOS Y RESTAURACIÓN DE BAÑO, REHABILITACIÓN ELÉCTRICA EN EDIFICIOS A, B, DIRECCIÓN, ÁREA DE DIBUJO, CASETA Y ALIMENTADORES, REHABILITACIÓN DE BEBEDERO Y REFUERZO DE COLUMNAS EN SECUNDARIA PROFR. RUBÉN A. GUTIÉRREZ CARRANZA	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1.000	ALUMNO 1,942	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		1,782,850.00	1,782,850.00	0.00	0.00		



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
	Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal	
	Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros		
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/2917 - 1100002100-2501E404K03105N-411111-165DM07	
		1,836,335.50	53,485.50	0.00	0.00		
C-00062/2918	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN SECUNDARIA FAUSTINO FÉLIX SERNA						
	CAJEME		CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)	OBRA	ALUMNO	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	1,161		
		836,108.00	836,108.00	0.00	0.00	C-00062/2918 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-165DM11	
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/2918 - 1100002100-2501E404K03105N-411111-165DM11	
		861,191.25	25,083.25	0.00	0.00		
C-00062/2919	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO, DE RED HIDRÁULICA, REPARACIÓN DE TECHOS, DE GRIETAS EN MUROS DE AULAS, DE DAÑOS POR ASENTAMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN, BARDA PERIMETRAL Y OBRA EXTERIOR EN SECUNDARIA TÉCNICA NO. 6 MANUEL ORTIZ PAREDES						
	HERMOSILLO		HERMOSILLO	OBRA	ALUMNO	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	1,044		
		1,872,253.00	1,872,253.00	0.00	0.00	C-00062/2919 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-165DM07	
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/2919 - 1100002100-2501E404K03105N-411111-165DM07	
		1,928,420.60	56,167.60	0.00	0.00		
C-00062/2920	AUMENTO DE ALTURA, REHABILITACIÓN DE BIBLIOTECA, REHABILITACIÓN MENOR DE BAÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS EN SECUNDARIA GENERAL JOSÉ MARÍA GIRÓN						
	CABORCA		HEROICA CABORCA	OBRA	ALUMNO	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	1,080		
		1,280,939.00	1,280,939.00	0.00	0.00	C-00062/2920 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-165DM02	
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/2920 - 1100002100-2501E404K03105N-411111-165DM02	
		1,319,367.20	38,428.20	0.00	0.00		
C-00062/2921	SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS, REHABILITACIÓN DE SANITARIOS Y BEBEDEROS, EQUIPO HIDRONEUMÁTICO Y OBRA EXTERIOR EN SUPERVISIÓN DE EDUCACIÓN ESPECIAL NO. 8						
	NAVOJOA		NAVOJOA	OBRA	ALUMNO	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	22		
		1,056,656.00	1,056,656.00	0.00	0.00	C-00062/2921 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-165DM12	
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/2921 - 1100002100-2501E404K03105N-411111-165DM12	
		1,088,355.70	31,699.70	0.00	0.00		
C-00062/2922	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, REHABILITACIÓN DE AULA Y OBRA EXTERIOR EN SUPERVISIÓN DE JEFATURA DE SECTOR 10						
	SAN LUIS RÍO COLORADO		SAN LUIS RÍO COLORADO	OBRA	ALUMNO	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	12		
		241,615.00	241,615.00	0.00	0.00	C-00062/2922 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-165DM01	
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/2922 - 1100002100-2501E404K03105N-411111-165DM01	
		248,863.45	7,248.45	0.00	0.00		
C-00062/2923	COLOCACIÓN DE PROTECCIÓN SOBRE MURO, LIMPIEZA DE CISTERNA, TINACOS, REHABILITACIÓN DE RED HIDRÁULICA, CONSTRUCCIÓN DE CANAL DE DESAGÜE EN AZOTEA, IMPERMEABILIZACIÓN, INSTALACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL Y APLICACIÓN DE PINTURA EN CENDI 2.						
	HERMOSILLO		HERMOSILLO	OBRA	ALUMNO	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	47		
		807,642.99	807,642.99	0.00	0.00	C-00062/2923 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-165DY07	



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros			
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN							
C-00062/2924	REHABILITACIÓN DEL CERCO PERIMETRAL, DEL SISTEMA ELÉCTRICO, SUSTITUCIÓN DE VIDRIOS Y CONSTRUCCIÓN DE ACOMETIDA EN JARDÍN DE NIÑOS BATACONCICA	BÁCUM	BATACONCICA	OBRA 1.000	ALUMNO 25	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	206,898.09	206,898.09	0.00	0.00	C-00062/2924 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-165DY10		
C-00062/2925	REHABILITACIÓN DE SANITARIOS, DE CERCO, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, IMPERMEABILIZACIÓN, PISOS Y RAMPAS EN ANDADORES EN JARDÍN DE NIÑOS PROFRA. EVANGELINA PAREDES PESQUEIRA	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1.000	ALUMNO 179	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	364,240.59	364,240.59	0.00	0.00	C-00062/2925 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-165DY07		
C-00062/2926	REHABILITACIÓN DE BAÑOS E INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN JARDÍN DE NIÑOS LA PRIMAVERA	ÁLAMOS	VEINTIUNO DE MARZO	OBRA 1.000	ALUMNO 32	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	159,263.99	159,263.99	0.00	0.00	C-00062/2926 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-165DY12		
C-00062/2927	REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO EN JARDÍN DE NIÑOS INTERNACIONAL	NAVOJOA	CHIRAJOBAMPO	OBRA 1.000	ALUMNO 73	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	71,536.00	71,536.00	0.00	0.00	C-00062/2927 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-165DY12		
C-00062/2928	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN JARDÍN DE NIÑOS U-MATACHÍN	NAVOJOA	TEACHIVE	OBRA 1.000	ALUMNO 17	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	81,399.00	81,399.00	0.00	0.00	C-00062/2928 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-165DY12		
C-00062/2929	REHABILITACIÓN DE CISTERNA Y DRENAJE EN JARDÍN DE NIÑOS LEONARDO MAGAÑA	NAVOJOA	NAVOJOA	OBRA 1.000	ALUMNO 142	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	108,303.00	108,303.00	0.00	0.00	C-00062/2929 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-165DY12		
C-00062/2930	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO, DE AULAS Y DE CERCO PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS 20 DE NOVIEMBRE	CAJEME	TEPEYAC	OBRA 1.000	ALUMNO 116	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	830,274.39	830,274.39	0.00	0.00	C-00062/2930 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-165DY11		
C-00062/2931	REHABILITACIÓN DE UN AULA Y SERVICIOS SANITARIOS Y BEBEDERO EN JARDÍN DE NIÑOS EL ROSAL	NAVOJOA	COMISARIA ROSALES	OBRA 1.000	ALUMNO 108	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	214,577.49	214,577.49	0.00	0.00	C-00062/2931 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-165DY12		
C-00062/2932	SUSTITUCIÓN DE TECHO DE UN AULA Y CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE SERVICIOS SANITARIOS EN JARDÍN DE NIÑOS LA COMARCA	NAVOJOA	CAMARGO (RANCHO CAMARGO)	OBRA 1.000	ALUMNO 34	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	455,599.99	455,599.99	0.00	0.00	C-00062/2932 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-165DY12		



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros			
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN							
C-00062/2933	REPARACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, SISTEMA ELÉCTRICO E ILUMINACIÓN EN CANCHA EN JARDÍN DE NIÑOS COMUNITARIO	ÓNAVAS	ÓNAVAS	OBRA 1.000	ALUMNO 8	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/2933 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-165DY08		
	216,754.39	216,754.39	0.00	0.00			
C-00062/2934	REPARACIÓN DE TECHO EN AULAS Y SISTEMA ELÉCTRICO EN JARDÍN DE NIÑOS LOS CONEJITOS	NAVOJOA	BUAYUMS, LOS	OBRA 1.000	ALUMNO 69	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/2934 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-165DY12		
	350,031.99	350,031.99	0.00	0.00			
C-00062/2935	REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN DE 75 KVA EN JARDÍN DE NIÑOS LORETO ENCINAS DE AVILÉS	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1.000	ALUMNO 205	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/2935 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-165DY07		
	407,631.69	407,631.69	0.00	0.00			
C-00062/2936	CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN Y ALIMENTADORES ELÉCTRICOS, SUSTITUCIÓN DE CABLEADO EXISTENTE Y LUMINARIAS, IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA GENERAL EN JARDÍN DE NIÑOS PROFRA. ERNESTINA RODRÍGUEZ DE MARÍN	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1.000	ALUMNO 119	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/2936 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-165DY07		
	727,946.39	727,946.39	0.00	0.00			
C-00062/2937	CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 150 KVA, TRIFÁSICA EN ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN, COLINAS DEL VIENTO	NOGALES	HEROICA NOGALES	OBRA 1.000	ALUMNO 420	90.22	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/2937 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-165DY03		
	782,978.09	782,978.09	0.00	0.00			
C-00062/2938	IMPERMEABILIZACIÓN, REHABILITACIÓN DE APLANADOS EN PLAFÓN D, DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS Y RED DE DRENAJE EN ESCUELA PRIMARIA MARÍA GUADALUPE RICO DE RAMÍREZ	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1.000	ALUMNO 541	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/2938 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-165DY07		
	371,569.49	371,569.49	0.00	0.00			
C-00062/2939	CONSTRUCCIÓN DE BEBEDERO Y CISTERNA, INSTALACIÓN DE LUMINARIAS, REHABILITACIÓN DE TECHOS, DE PLAFONES EN AULA DE USOS MÚLTIPLES, DE SERVICIOS SANITARIOS, DE TINACO, BARANDAL DE PROTECCIÓN EN AULAS Y REPARACIÓN DE TUBERÍA EN ESCUELA PRIMARIA CARMEN PRECIADO	COLORADA, LA	COLORADA, LA	OBRA 1.000	ALUMNO 62	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/2939 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-165DY08		
	680,793.19	680,793.19	0.00	0.00			
C-00062/2940	CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y ALIMENTADORES EN ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN, COLONIA ÁLVARO OBREGÓN	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1.000	ALUMNO 58	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/2940 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-165DY07		
	447,776.89	447,776.89	0.00	0.00			
C-00062/2941	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO, CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA Y REHABILITACIÓN DE BEBEDERO Y TINACO EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO CONTRERAS BALLESTEROS	SAN MIGUEL DE HORCASITAS	TORREÓN, EL	OBRA 1.000	ALUMNO 20	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/2941 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-165DY05		
	194,362.09	194,362.09	0.00	0.00			



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros			
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN							
C-00062/2942	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR EN CANCHA, REHABILITACIÓN DE TECHOS Y PISOS EN AULAS E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS EN ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)	OBRA 1.000	ALUMNO 440	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/2942 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-165DY11		
	714,505.19	714,505.19	0.00	0.00			
C-00062/2943	ADECUACIÓN DE MÓDULO SANITARIO COMO BODEGA, CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN	SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	OBRA 1.000	ALUMNO 264	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/2943 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-165DY01		
	492,487.69	492,487.69	0.00	0.00			
C-00062/2944	REHABILITACIÓN DE PLAFÓN, RESANES EN MUROS Y CONSTRUCCIÓN DE REFUERZO EN CIMENTACIÓN CON MURO DE CONTENCIÓN EN ESCUELA PRIMARIA PROF. ARMANDO ACUÑA RIVERA	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	OBRA 1.000	ALUMNO 890	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/2944 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-165DY04		
	130,791.00	130,791.00	0.00	0.00			
C-00062/2945	REPARACIÓN MENOR DE SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA, POZO DE ABSORCIÓN Y CISTERNA EN ESCUELA PRIMARIA JUAN BAUTISTA DE ANZA	NAVOJOA	BUARAJE VIEJO	OBRA 1.000	ALUMNO 48	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/2945 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-165DY12		
	171,130.39	171,130.39	0.00	0.00			
C-00062/2946	DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE BARDA, SUSTITUCIÓN DE 3 LÁMINAS DE TEJABÁN EN SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	OBRA 1.000	ALUMNO 308	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/2946 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-165DY10		
	390,504.59	390,504.59	0.00	0.00			
C-00062/2947	REHABILITACIÓN MAYOR DE SERVICIOS SANITARIOS Y REHABILITACIÓN DE CISTERNA EN ESCUELA PRIMARIA MÉXICO	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)	OBRA 1.000	ALUMNO 140	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/2947 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-165DY11		
	447,072.59	447,072.59	0.00	0.00			
C-00062/2948	REPARACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS, RED DE DRENAJE Y CERCO PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO TATO	MAZATÁN	MAZATÁN	OBRA 1.000	ALUMNO 115	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/2948 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-165DY08		
	599,881.49	599,881.49	0.00	0.00			
C-00062/2949	REPARACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS, RED DE DRENAJE Y CERCO PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO TATO	HERMOSILLO	PLAN DE AYALA	OBRA 1.000	ALUMNO 121	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/2949 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-165DY07		
	530,800.59	530,800.59	0.00	0.00			
C-00062/2950	CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS DE ACCESO, ESCALÓN PARA PLAZA CÍVICA, BRANDAL TIPO PASAMANOS Y MALLA CICLÓNICA EN ESCUELA PRIMARIA LÁZARO MERCADO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1.000	ALUMNO 135	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/2950 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-165DY07		
	129,166.00	129,166.00	0.00	0.00			



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros			

5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN

C-00062/2951	REHABILITACIÓN GENERAL DE LA RED HIDRÁULICA Y SANITARIA, REMODELACIÓN DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE BEBEDERO CON 6 LLAVES EN ESCUELA PRIMARIA HUMBERTO VILLELA LUGO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1.000	ALUMNO 370	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		114,367.00	114,367.00	0.00	0.00		
							C-00062/2951 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-165DY07
C-00062/2952	REHABILITACIÓN DE AULAS, IMPERMEABILIZACIÓN, REMODELACIÓN DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS Y PINTURA GENERAL EN ESCUELA PRIMARIA NETZAHUALCÓYOTL	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1.000	ALUMNO 415	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		366,551.99	366,551.99	0.00	0.00		
							C-00062/2952 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-165DY07
C-00062/2953	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y SISTEMA ELÉCTRICO EN ESCUELA PRIMARIA PROF. ENRIQUE GARCÍA SÁNCHEZ	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1.000	ALUMNO 564	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		552,833.49	552,833.49	0.00	0.00		
							C-00062/2953 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-165DY07
C-00062/2954	REHABILITACIÓN DE DOS AULAS PREFABRICADAS, SERVICIOS SANITARIOS, BEBEDEROS Y CERCO PERIMETRAL EN TELESECUNDARIA NO. 105	NAVOJOA	BUAYUMS, LOS	OBRA 1.000	ALUMNO 46	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		484,360.29	484,360.29	0.00	0.00		
							C-00062/2954 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-165DY12
C-00062/2955	CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA Y POZO DE ABSORCIÓN, REHABILITACIÓN DE CERCO PERIMETRAL EN SECUNDARIA TÉCNICA NO. 17 ALEJANDRO CARRILLO DURÓN	HUÉPAC	HUÉPAC	OBRA 1.000	ALUMNO 245	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		164,761.49	164,761.49	0.00	0.00		
							C-00062/2955 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-165DY05
C-00062/2956	SUSTITUCIÓN DE LOSA EN EDIFICIO DE ÁREAS ADMINISTRATIVAS, DE CUBIERTA DE LÁMINA EN BIBLIOTECA, REFUERZO ESTRUCTURAL EN LOSAS DE ENTREPISO Y AZOTEA, IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIFICIO 3C Y SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS EN PASILLOS EN SECUNDARIA JOSÉ RAFAEL CA	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)	OBRA 1.000	ALUMNO 1,042	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		947,648.59	947,648.59	0.00	0.00		
							C-00062/2956 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-165DY11
C-00062/2957	CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS Y SUBESTACIÓN DE 75 KVA, REHABILITACIÓN INTERIOR DEL SISTEMA ELÉCTRICO, IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIFICIOS, REHABILITACIÓN MENOR DE SERVICIOS SANITARIOS Y REHABILITACIÓN DE CISTERNA EN TELESECUNDARIA NO. 333	TEPACHE	TEPACHE	OBRA 1.000	ALUMNO 132	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		913,984.83	913,984.83	0.00	0.00		
							C-00062/2957 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-165DY06
C-00062/2958	CONSTRUCCIÓN DE MURO DIVISORIO, REPARACIÓN DE PISO, REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIO, SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA DE LÁMINA Y REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN SECUNDARIA TÉCNICA NO. 45	NAVOJOA	COHUIRIMPO	OBRA 1.000	ALUMNO 1,282	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		804,631.69	804,631.69	0.00	0.00		
							C-00062/2958 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-165DY12
C-00062/2959	SUSTITUCIÓN DE TECHO DE AULA, HERRERÍA Y PINTURA EN GENERAL EN TELESECUNDARIA NO. 347	GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES	VALDEZ	OBRA 1.000	ALUMNO 22	100.00	100.00



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/2959 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-165DY01		
	217,761.19	217,761.19	0.00	0.00			
C-00062/2960	REHABILITACIÓN DE CERCO PERIMETRAL, DE SISTEMA ELÉCTRICO, DE SERVICIOS SANITARIOS, ACOMETIDA Y ALIMENTADORES EN TELESECUNDARIA NO. 15	CAJEME	VICENTE GUERRERO (EL PORTÓN)	OBRA	ALUMNO	100.00	100.00
				1.000	65		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/2960 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-165DY11		
	614,865.79	614,865.79	0.00	0.00			
C-00062/2961	REHABILITACIÓN GENERAL DEL SISTEMA ELÉCTRICO, DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE BEBEDERO EN TELESECUNDARIA 143	CAJEME	HORNOS	OBRA	ALUMNO	100.00	100.00
				1.000	126		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/2961 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-165DY11		
	381,904.59	381,904.59	0.00	0.00			
C-00062/2962	SUSTITUCIÓN DE AULAS PREFABRICADAS Y CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS, RAMPA, CERCO PERIMETRAL Y OBRA EXTERIOR EN TELESECUNDARIA NO. 148	BÁCUM	INDEPENDENCIA (CAMPO 104)	OBRA	ALUMNO	100.00	100.00
				1.000	18		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/2962 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-165DY10		
	1,043,642.39	1,043,642.39	0.00	0.00			
C-00062/2963	REHABILITACIÓN DE BARDA PERIMETRAL Y DE SANITARIOS EN SECUNDARIA ESTATAL 11	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)	OBRA	ALUMNO	100.00	100.00
				1.000	911		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/2963 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-165DY11		
	1,725,167.99	1,725,167.99	0.00	0.00			
C-00062/2964	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO Y REPARACIÓN DEL EXISTENTE Y OBRA EXTERIOR EN SECUNDARIA TÉCNICA NO. 74	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	ALUMNO	100.00	100.00
				1.000	1,309		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/2964 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-165DY07		
	944,305.49	944,305.49	0.00	0.00			
C-00062/2965	CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA, POZO DE ABSORCIÓN Y CISTERNA Y REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN TELESECUNDARIA NO. 303	HERMOSILLO	MANUEL ÁVILA CAMACHO	OBRA	ALUMNO	100.00	100.00
				1.000	21		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/2965 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-165DY07		
	226,608.59	226,608.59	0.00	0.00			
C-00062/2966	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO, IMPERMEABILIZACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE PUERTA DE EMERGENCIA, ACOMETIDA ELÉCTRICA Y ALIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CAM 17 MARÍA DEL CARMEN BOJÓRQUEZ	NACO	NACO	OBRA	ALUMNO	100.00	100.00
				1.000	119		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/2966 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-165DY04		
	191,818.09	191,818.09	0.00	0.00			
C-00062/2967	SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS Y CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN DE 75 KVA EN CAM 20	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	ALUMNO	100.00	100.00
				1.000	71		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/2967 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-165DY07		
	422,769.49	422,769.49	0.00	0.00			
C-00062/2968	REHABILITACIÓN DE RED HIDRÁULICA Y SANITARIA, REMODELACIÓN DE MÓDULO DE BAÑOS, REPARACIÓN DE BAJO TECHO EN LA SALA DE JUNTAS, IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA EN SUPERVISIÓN, ZONA ESCOLAR NO.35	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	ALUMNO	100.00	100.00
				1.000	12		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/2968 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-165DY07		
	129,357.00	129,357.00	0.00	0.00			



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros			
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN							
C-00062/2969	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR EN JARDÍN DE NIÑOS NUEVA CREACIÓN, COLONIA SAN RAFAEL	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	OBRA 1.000	ALUMNO 30	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/2969 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-165DY01		
	552,962.00	552,962.00	0.00	0.00			
C-00062/2970	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR EN JARDÍN DE NIÑOS ESTHELA CASTRO VERDUGO	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)	OBRA 1.000	ALUMNO 30	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/2970 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-165DY11		
	556,462.00	556,462.00	0.00	0.00			
C-00062/2971	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA ADOSADA, CON PREPARACIÓN PARA ADOSE Y OBRA EXTERIOR EN JARDÍN DE NIÑOS NUEVA CREACIÓN	CABORCA	PLUTARCO ELÍAS CALLES	OBRA 1.000	ALUMNO 30	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/2971 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-165DY02		
	504,767.00	504,767.00	0.00	0.00			
C-00062/2972	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA AISLADA Y OBRA EXTERIOR EN JARDÍN DE NIÑOS NUEVA CREACIÓN	ROSARIO	ROSARIO (TESOPACO)	OBRA 1.000	ALUMNO 30	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/2972 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-165DY12		
	544,034.00	544,034.00	0.00	0.00			
C-00062/2973	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR EN JARDÍN DE NIÑOS EL ROSAL	NAVOJOA	COMISARIA ROSALES	OBRA 1.000	ALUMNO 30	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/2973 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-165DY12		
	545,431.00	545,431.00	0.00	0.00			
C-00062/2974	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR EN JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ MARÍA TETABIATE	SAN IGNACIO RÍO MUERTO	TETABIATE	OBRA 1.000	ALUMNO 30	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/2974 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-165DY10		
	530,842.00	530,842.00	0.00	0.00			
C-00062/2975	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR EN JARDÍN DE NIÑOS VICENTE BUITIMEA	GUAYMAS	OROZ	OBRA 1.000	ALUMNO 30	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/2975 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-165DY10		
	516,305.00	516,305.00	0.00	0.00			
C-00062/2976	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA AISLADA Y OBRA EXTERIOR EN ESCUELA PRIMARIA JESÚS REYES HEROLES	NAVOJOA	QUINCE, LOS	OBRA 1.000	ALUMNO 40	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/2976 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-165DY12		
	513,017.00	513,017.00	0.00	0.00			
C-00062/2977	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA ADOSADA Y OBRA EXTERIOR EN ESCUELA PRIMARIA 5 DE FEBRERO	CAJEME	TEPEYAC	OBRA 1.000	ALUMNO 40	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/2977 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-165DY11		
	447,331.00	447,331.00	0.00	0.00			



Modalidad								Av. Físico %	Av. Finan. %
No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad			Meta	Beneficiario			
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN									
C-00062/2978	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR EN ESCUELA PRIMARIA RAFAEL ÁLVAREZ GONZÁLEZ	HERMOSILLO	HERMOSILLO		OBRA 1.000	ALUMNO 40	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/2978 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-165DY07				
	506,745.00	506,745.00	0.00	0.00					
C-00062/2979	CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS AISLADAS, RAMPA Y OBRA EXTERIOR EN ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN, COLONIA SANTA FE	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA		OBRA 1.000	ALUMNO 120	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/2979 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-165DY04				
	1,278,364.00	1,278,364.00	0.00	0.00					
C-00062/2980	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR EN CAM ESTATAL	ÁLAMOS	ÁLAMOS		OBRA 1.000	ALUMNO 30	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/2980 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-165DY12				
	563,286.00	563,286.00	0.00	0.00					
C-00062/2981	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS Y OBRA EXTERIOR EN CAM 04 GABRIELA BRIMMER	NAVOJOA	NAVOJOA		OBRA 1.000	ALUMNO 60	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/2981 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-165DY12				
	880,025.00	880,025.00	0.00	0.00					
C-00062/2982	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA ADOSADA Y OBRA EXTERIOR EN JARDÍN DE NIÑOS JUAN A. ACUÑA GÁMEZ	HERMOSILLO	HERMOSILLO		OBRA 1.000	ALUMNO 30	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/2982 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-165DY07				
	423,525.00	423,525.00	0.00	0.00					
C-00062/2983	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR EN JARDÍN DE NIÑOS 24 DE FEBRERO	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)		OBRA 1.000	ALUMNO 30	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/2983 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-165DY11				
	566,095.00	566,095.00	0.00	0.00					
C-00062/2984	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA AISLADA Y OBRA EXTERIOR EN JARDÍN DE NIÑOS NUEVOS CAMINOS	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO		OBRA 1.000	ALUMNO 30	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/2984 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-165DY01				
	588,482.00	588,482.00	0.00	0.00					
C-00062/2985	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR EN JARDÍN DE NIÑOS ANA ALCARAZ BARRETO	HERMOSILLO	MIGUEL ALEMÁN (LA DOCE)		OBRA 1.000	ALUMNO 30	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/2985 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-165DY07				
	602,948.00	602,948.00	0.00	0.00					
C-00062/2986	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN JARDÍN DE NIÑOS NUEVA CREACIÓN	BÁCUM	BÁCUM		OBRA 1.000	ALUMNO 30	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/2986 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-165DY10				
	442,736.00	442,736.00	0.00	0.00					



Modalidad								Av. Físico %	Av. Finan. %
No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad			Meta	Beneficiario			
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN									
C-00062/2987	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA AISLADA Y OBRA EXTERIOR EN JARDÍN DE NIÑOS NUEVA CREACIÓN	HERMOSILLO	MIGUEL ALEMÁN (LA DOCE)		OBRA 1.000	ALUMNO 30	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/2987 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-165DY07				
	512,960.00	512,960.00	0.00	0.00					
C-00062/2988	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR EN JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCA MERCEDES MADRID DURAZO	SAN MIGUEL DE HORCASITAS	PESQUEIRA		OBRA 1.000	ALUMNO 30	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/2988 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-165DY05				
	527,556.00	527,556.00	0.00	0.00					
C-00062/2989	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA ADOSADA Y OBRA EXTERIOR EN ESCUELA PRIMARIA LORENZO CHAN BE	SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO		OBRA 1.000	ALUMNO 40	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/2989 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-165DY01				
	468,932.00	468,932.00	0.00	0.00					
C-00062/2990	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN, COLONIA LADRILLERAS	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA		OBRA 1.000	ALUMNO 40	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/2990 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-165DY04				
	447,136.00	447,136.00	0.00	0.00					
C-00062/2991	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA ADOSADA Y OBRA EXTERIOR EN ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN PÁPAGO	GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES	SONOITA		OBRA 1.000	ALUMNO 40	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/2991 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-165DY01				
	558,159.00	558,159.00	0.00	0.00					
C-00062/2992	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA	HUATABAMPO	LOMA DE MORONCÁRIT		OBRA 1.000	ALUMNO 40	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/2992 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-165DY12				
	603,677.00	603,677.00	0.00	0.00					
C-00062/2993	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR EN ESCUELA PRIMARIA MARÍA JESÚS MAYTORENA FOURCADE	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS		OBRA 1.000	ALUMNO 40	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/2993 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-165DY10				
	558,324.00	558,324.00	0.00	0.00					
C-00062/2994	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA LUIS PASTEUR	CABORCA	HEROICA CABORCA		OBRA 1.000	ALUMNO 40	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/2994 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-165DY02				
	1,152,182.00	1,152,182.00	0.00	0.00					
C-00062/2995	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN TELESECUNDARIA NO. 130	ETCHOJOA	BUAYSIACOBE		OBRA 1.000	ALUMNO 80	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/2995 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-165DY12				
	1,001,820.00	1,001,820.00	0.00	0.00					



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
	Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal	
	Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros		
C-00062/2996	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN TELESECUNDARIA NO. 370	GUAYMAS	CASA AZUL	OBRA 1.000	ALUMNO 40	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/2996 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-165DY10	
		554,294.00	554,294.00	0.00	0.00		
C-00062/2997	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN TELESECUNDARIA NO. 3	QUIRIEGO	QUIRIEGO	OBRA 1.000	ALUMNO 40	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/2997 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-165DY12	
		476,380.00	476,380.00	0.00	0.00		
C-00062/2998	CONSTRUCCIÓN DE COCINA EN CENDI 3.	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)	OBRA 1.000	ALUMNO 62	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/2998 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-165DY11	
		702,517.00	702,517.00	0.00	0.00		
C-00062/2999	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN CENDI 4.	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1.000	ALUMNO 64	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/2999 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-165DY07	
		538,552.00	538,552.00	0.00	0.00		
C-00062/3001	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN JARDÍN DE NIÑOS EMILIANO ZAPATA	HERMOSILLO	SAN PEDRO EL SAUCITO	OBRA 1.000	ALUMNO 30	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3001 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-165DY07	
		562,752.00	562,752.00	0.00	0.00		
C-00062/3002	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN JARDÍN DE NIÑOS NUEVA CREACIÓN	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	OBRA 1.000	ALUMNO 30	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3002 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-165DY04	
		611,900.00	611,900.00	0.00	0.00		
C-00062/3003	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN JARDÍN DE NIÑOS AMÉRICO VESPUCIO	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	OBRA 1.000	ALUMNO 30	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3003 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-165DY10	
		463,167.00	463,167.00	0.00	0.00		
C-00062/3004	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA AISLADA EN JARDÍN DE NIÑOS MARÍA DEL ROSARIO CHÁVEZ CRUZ	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1.000	ALUMNO 30	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3004 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-165DY07	
		532,790.00	532,790.00	0.00	0.00		
C-00062/3005	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA ADOSADA EN JARDÍN DE NIÑOS ELENA TORRES CUÉLLAR	BÁCUM	FRANCISCO JAVIER MINA (CAMPO 60)	OBRA 1.000	ALUMNO 30	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3005 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-165DY10	
		511,469.00	511,469.00	0.00	0.00		



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:		Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal	
Devengado:		Total	Estatal	Federal	Otros		

5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN

C-00062/3006	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA CON DIVISIÓN EN T EN JARDÍN DE NIÑOS SEVERIANO TALAMANTE USAER 223	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)	OBRA 1.000	ALUMNO 30	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3006 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-165DY11	
		608,806.00	608,806.00	0.00	0.00		
C-00062/3007	CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS EN ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN URBI VILLA DEL CEDRO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1.000	ALUMNO 120	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3007 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-165DY07	
		1,206,465.00	1,206,465.00	0.00	0.00		
C-00062/3008	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA 19 DE ABRIL	HERMOSILLO	MIGUEL ALEMÁN (LA DOCE)	OBRA 1.000	ALUMNO 40	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3008 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-165DY07	
		535,476.00	535,476.00	0.00	0.00		
C-00062/3009	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA AISLADA EN ESCUELA PRIMARIA FORTUNATO SIARUQUI QUIJANO	SAN MIGUEL DE HORCASITAS	PESQUEIRA	OBRA 1.000	ALUMNO 40	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3009 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-165DY05	
		480,090.00	480,090.00	0.00	0.00		
C-00062/3010	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN LOMAS DEL SOL	NOGALES	HEROICA NOGALES	OBRA 1.000	ALUMNO 80	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3010 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-165DY03	
		1,295,116.00	1,295,116.00	0.00	0.00		
C-00062/3011	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA RODOLFO ELÍAS CALLES	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)	OBRA 1.000	ALUMNO 40	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3011 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-165DY11	
		567,576.00	567,576.00	0.00	0.00		
C-00062/3012	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA AMADO NERVO	NAVOJOA	NAVOJOA	OBRA 1.000	ALUMNO 40	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3012 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-165DY12	
		556,194.00	556,194.00	0.00	0.00		
C-00062/3013	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	GUAYMAS	CASTILLO, EL	OBRA 1.000	ALUMNO 40	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3013 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-165DY10	
		444,675.00	444,675.00	0.00	0.00		
C-00062/3014	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA 15 DE SEPTIEMBRE	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	OBRA 1.000	ALUMNO 80	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3014 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-165DY10	
		1,075,921.00	1,075,921.00	0.00	0.00		



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
	Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal	
	Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros		
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN							
C-00062/3015	CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS EN ESCUELA PRIMARIA ANTONIO MONTES GARCÍA	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	OBRA 1.000	ALUMNO 120	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3015 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-165DY10	
		1,235,284.00	1,235,284.00	0.00	0.00		
C-00062/3016	CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS AISLADAS Y OBRA EXTERIOR EN ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	OBRA 1.000	ALUMNO 120	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3016 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-165DY01	
		1,276,262.00	1,276,262.00	0.00	0.00		
C-00062/3017	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN TELESECUNDARIA ESTATAL NO.145	CAJEME	FRANCISCO VILLA	OBRA 1.000	ALUMNO 40	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3017 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-165DY11	
		617,930.00	617,930.00	0.00	0.00		
C-00062/3018	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN TELESECUNDARIA ESTATAL NO. 18	CAJEME	MORA VILLALOBOS (CAMPO VEINTINUEVE)	OBRA 1.000	ALUMNO 40	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3018 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-165DY11	
		521,863.00	521,863.00	0.00	0.00		
C-00062/3019	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN CAM 42	SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	OBRA 1.000	ALUMNO 30	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3019 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-165DY01	
		710,985.00	710,985.00	0.00	0.00		
C-00062/3020	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA AISLADA EN CAM 07 JULIO GARCÍA GONZÁLEZ	HERMOSILLO	BAHÍA KINO	OBRA 1.000	ALUMNO 30	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3020 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-165DY07	
		573,103.00	573,103.00	0.00	0.00		
C-00062/3021	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN CAM 20	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1.000	ALUMNO 30	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3021 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-165DY07	
		566,367.00	566,367.00	0.00	0.00		
C-00062/3022	CONSTRUCCIÓN DE COCINA EN CENDI 1	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1.000	ALUMNO 83	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3022 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-165DY07	
		603,427.00	603,427.00	0.00	0.00		
C-00062/3023	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN JARDÍN DE NIÑOS NUEVA CREACIÓN	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1.000	ALUMNO 60	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3023 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-165DY07	
		910,616.00	910,616.00	0.00	0.00		



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros			
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN							
C-00062/3024	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN JARDÍN DE NIÑOS EMMA ESTUPIÑAN SOTELO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1.000	ALUMNO 60	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3024 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-165DY07		
	916,759.00	916,759.00	0.00	0.00			
C-00062/3025	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN JARDÍN DE NIÑOS NUEVA CREACIÓN, URBI VILLA DEL CEDRO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1.000	ALUMNO 30	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3025 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-165DY07		
	535,947.00	535,947.00	0.00	0.00			
C-00062/3026	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA CON DIVISIÓN EN T EN JARDÍN DE NIÑOS MICAELA MUNGUÍA RIVAS USAER 122	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)	OBRA 1.000	ALUMNO 30	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3026 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-165DY11		
	610,561.00	610,561.00	0.00	0.00			
C-00062/3027	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA CON DIVISIÓN EN T EN ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ USAER 67, EN CAMPO CARRETERO ÍMURIS	ÍMURIS	ÍMURIS	OBRA 1.000	ALUMNO 30	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3027 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-165DY03		
	548,782.00	548,782.00	0.00	0.00			
C-00062/3028	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA CON DIVISIÓN EN T EN ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN, JARDINES USAER 78	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1.000	ALUMNO 30	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3028 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-165DY07		
	546,160.00	546,160.00	0.00	0.00			
C-00062/3029	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA CON DIVISIÓN EN T EN ESCUELA PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUÁREZ USAER 127	CAJEME	PUEBLO YAQUI	OBRA 1.000	ALUMNO 30	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3029 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-165DY11		
	654,214.00	654,214.00	0.00	0.00			
C-00062/3030	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN JARDÍN DE NIÑOS NUEVA CREACIÓN JOYAS DEL PARQUE	SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	OBRA 1.000	ALUMNO 60	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3030 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-165DY01		
	916,673.00	916,673.00	0.00	0.00			
C-00062/3031	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN JARDÍN DE NIÑOS NUEVA CREACIÓN, FRACCIONAMIENTO ROMANZA	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1.000	ALUMNO 30	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3031 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-165DY07		
	417,276.00	417,276.00	0.00	0.00			
C-00062/3032	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN JARDÍN DE NIÑOS MIGUEL ÁNGEL	COLORADA, LA	TECORIPA	OBRA 1.000	ALUMNO 30	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3032 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-165DY08		
	484,385.00	484,385.00	0.00	0.00			



Modalidad								Av. Físico %	Av. Finan. %
No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad			Meta	Beneficiario			
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN									
C-00062/3033	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA AISLADA EN JARDÍN DE NIÑOS NUEVA CREACIÓN	HERMOSILLO	HERMOSILLO		OBRA 1.000	ALUMNO 30	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3033 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-165DY07				
	414,649.00	414,649.00	0.00	0.00					
C-00062/3034	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN JARDÍN DE NIÑOS CONCEPCIÓN AGUIRRE GÁLVEZ	SANTA ANA	SANTA ANA		OBRA 1.000	ALUMNO 60	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3034 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-165DY03				
	1,034,695.00	1,034,695.00	0.00	0.00					
C-00062/3035	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA CON DIVISIÓN EN T EN JARDÍN DE NIÑOS AUGUSTO FEDERICO FROEBEL USAER 146	ÍMURIS	ÍMURIS		OBRA 1.000	ALUMNO 30	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3035 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-165DY03				
	642,754.00	642,754.00	0.00	0.00					
C-00062/3036	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN JARDÍN DE NIÑOS CRUZ AMALIA ELÍAS GONZÁLEZ	CANANEA	CANANEA		OBRA 1.000	ALUMNO 30	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3036 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-165DY04				
	679,651.00	679,651.00	0.00	0.00					
C-00062/3037	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN JARDÍN DE NIÑOS NUEVA CREACIÓN, AGUA ZARCA	NOGALES	AGUA ZARCA (FERROCARRIL)		OBRA 1.000	ALUMNO 30	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3037 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-165DY03				
	547,170.00	547,170.00	0.00	0.00					
C-00062/3038	CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS EN ESCUELA PRIMARIA MARÍA DEL CARMEN TORRES GALLEG0	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS		OBRA 1.000	ALUMNO 120	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3038 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-165DY10				
	1,183,242.00	1,183,242.00	0.00	0.00					
C-00062/3039	CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS EN ESCUELA PRIMARIA ALBA RIVERA WONG	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS		OBRA 1.000	ALUMNO 120	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3039 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-165DY10				
	1,464,592.00	1,464,592.00	0.00	0.00					
C-00062/3040	CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS EN ESCUELA PRIMARIA FAUSTINO FERNÁNDEZ AGUILAR	HERMOSILLO	HERMOSILLO		OBRA 1.000	ALUMNO 120	98.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3040 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-165DY07				
	1,204,240.00	1,204,240.00	0.00	0.00					
C-00062/3041	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN TELESECUNDARIA NO. 247	ETCHOJOA	ETCHOJOA		OBRA 1.000	ALUMNO 40	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3041 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-165DY12				
	608,259.00	608,259.00	0.00	0.00					



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
	Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros		
	Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros		
						Clave Presupuestal	

5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN

C-00062/3042	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN CAM 19	ÍMURIS	ÍMURIS	OBRA 1.000	ALUMNO 30	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		626,942.00	626,942.00	0.00	0.00		
						C-00062/3042 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-165DY03	
C-00062/3043	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN CAM 08	MOCTEZUMA	MOCTEZUMA	OBRA 1.000	ALUMNO 30	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		478,573.00	478,573.00	0.00	0.00		
						C-00062/3043 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-165DY06	
C-00062/3044	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN JARDÍN DE NIÑOS SILVANA ROBLES DE ROMERO	ACONCHI	ACONCHI	OBRA 1.000	ALUMNO 30	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		555,284.00	555,284.00	0.00	0.00		
						C-00062/3044 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-161A005	
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		610,812.00	55,528.00	0.00	0.00		
						C-00062/3044 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-165DY05	
C-00062/3045	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN JARDÍN DE NIÑOS IRMA BEATRIZ RASCÓN CORONADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	OBRA 1.000	ALUMNO 30	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		427,458.00	427,458.00	0.00	0.00		
						C-00062/3045 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-161A001	
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		470,204.00	42,746.00	0.00	0.00		
						C-00062/3045 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-165DY01	
C-00062/3046	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA CON DIVISIÓN EN T, EN JARDÍN DE NIÑOS CRUZ AMALIA ELÍAS GONZÁLEZ, USAER 5244	CANANEA	CANANEA	OBRA 1.000	ALUMNO 30	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		593,781.00	593,781.00	0.00	0.00		
						C-00062/3046 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-161A004	
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		653,159.00	59,378.00	0.00	0.00		
						C-00062/3046 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-165DY04	
C-00062/3048	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA AISLADA Y OBRA EXTERIOR EN JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ MARÍA LEYVA EN CAJEME	GUAYMAS	RAHUN	OBRA 1.000	ALUMNO 30	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		534,588.00	534,588.00	0.00	0.00		
						C-00062/3048 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-161A010	
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		588,047.00	53,459.00	0.00	0.00		
						C-00062/3048 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-165DY10	
C-00062/3049	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA MANUEL M. DIÉGUEZ	CANANEA	CANANEA	OBRA 1.000	ALUMNO 40	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		398,418.00	398,418.00	0.00	0.00		
						C-00062/3049 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-161A004	
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		438,260.00	39,842.00	0.00	0.00		
						C-00062/3049 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-165DY04	



Modalidad								Av. Físico %	Av. Finan. %
No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad			Meta	Beneficiario			
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal				
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros					
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN									
C-00062/3050	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS Y OBRA EXTERIOR EN ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN SAN ISIDRO		HERMOSILLO		MIGUEL ALEMÁN (LA DOCE)	OBRA 1.000	ALUMNO 80	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3050 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-161A007				
	989,667.00	989,667.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3050 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-165DY07				
	1,088,634.00	98,967.00	0.00	0.00					
C-00062/3051	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS Y OBRA EXTERIOR EN ESCUELA PRIMARIA LUIS A. PALMA MEZA		HERMOSILLO		HERMOSILLO	OBRA 1.000	ALUMNO 80	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3051 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-161A007				
	936,743.00	936,743.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3051 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-165DY07				
	1,030,417.00	93,674.00	0.00	0.00					
C-00062/3052	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR EN ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA		YÉCORA		CONCEPCIÓN, LA	OBRA 1.000	ALUMNO 40	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3052 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-161A009				
	536,726.00	536,726.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3052 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-165DY09				
	590,399.00	53,673.00	0.00	0.00					
C-00062/3053	CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS Y OBRA EXTERIOR EN ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN, COLONIA VILLA TRENTO		MAGDALENA		MAGDALENA DE KINO	OBRA 1.000	ALUMNO 120	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3053 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-161A003				
	1,164,060.00	1,164,060.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3053 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-165DY03				
	1,280,466.00	116,406.00	0.00	0.00					
C-00062/3054	CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS Y OBRA EXTERIOR EN ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN PALO FIERRO		HERMOSILLO		HERMOSILLO	OBRA 1.000	ALUMNO 120	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3054 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-161A007				
	1,230,228.00	1,230,228.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3054 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-165DY07				
	1,353,251.00	123,023.00	0.00	0.00					
C-00062/3055	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA AISLADA Y OBRA EXTERIOR EN ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN LA CHOYA		NOGALES		AGUA ZARCA (FERROCARRIL)	OBRA 1.000	ALUMNO 40	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3055 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-161A003				
	538,509.00	538,509.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3055 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-165DY03				
	592,360.00	53,851.00	0.00	0.00					



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:		Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal	
Devengado:		Total	Estatal	Federal	Otros		

5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN

C-00062/3056	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN TELESECUNDARIA NO. 366	ÍMURIS	CRUCERO, EL	OBRA 1.000	ALUMNO 40	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		547,323.00	547,323.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		602,055.00	54,732.00	0.00	0.00		
							C-00062/3056 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-161A003
							C-00062/3056 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-165DY03
C-00062/3057	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN CAM 58	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1.000	ALUMNO 60	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		885,336.00	885,336.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		973,870.00	88,534.00	0.00	0.00		
							C-00062/3057 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-161A007
							C-00062/3057 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-165DY07
C-00062/3058	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN JARDÍN DE NIÑOS MANUEL CERVANTES IMAZ	SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	OBRA 1.000	ALUMNO 60	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		1,021,475.00	1,021,475.00	0.00	0.00		
							C-00062/3058 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-161A001
C-00062/3059	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN JARDÍN DE NIÑOS AMANDA LABARCA HUBERSTON	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)	OBRA 1.000	ALUMNO 30	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		599,304.00	599,304.00	0.00	0.00		
							C-00062/3059 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-161A011
C-00062/3060	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN JARDÍN DE NIÑOS NUEVA CREACIÓN, QUINTAS DEL SOL	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1.000	ALUMNO 60	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		814,068.00	814,068.00	0.00	0.00		
							C-00062/3060 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-165DY07
C-00062/3061	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMÍREZ	GUAYMAS	OROZ	OBRA 1.000	ALUMNO 40	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		423,203.00	423,203.00	0.00	0.00		
							C-00062/3061 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-161A010
C-00062/3062	CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS EN ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN, PASEO DEL PEDREGAL	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1.000	ALUMNO 120	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		1,240,734.00	1,240,734.00	0.00	0.00		
							C-00062/3062 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-161A007
C-00062/3063	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN, POSADA DEL SOL	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)	OBRA 1.000	ALUMNO 40	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		565,541.00	565,541.00	0.00	0.00		
							C-00062/3063 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-161A011



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:		Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal	
Devengado:		Total	Estatal	Federal	Otros		

5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN

C-00062/3064	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO CASTILLO BLANCO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1.000	ALUMNO 40	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3064 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-165DY07	
		565,902.00	565,902.00	0.00	0.00		
C-00062/3065	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN CAM 60	SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	OBRA 1.000	ALUMNO 30	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3065 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-161A001	
		449,854.00	449,854.00	0.00	0.00		
C-00062/3066	CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS EN CAM 25 TODOS TRABAJANDO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1.000	ALUMNO 90	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3066 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-161A007	
		1,566,862.00	1,566,862.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3066 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-165DY07	
		1,981,272.75	414,410.75	0.00	0.00		
C-00062/3067	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA ALFONSO ORTIZ TIRADO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1.000	ALUMNO 80	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3067 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-165DY07	
		804,790.00	804,790.00	0.00	0.00		
C-00062/3068	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN, REAL DEL CARMEN	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1.000	ALUMNO 40	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3068 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-165DY07	
		574,648.00	574,648.00	0.00	0.00		
C-00062/3069	CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS EN JARDÍN DE NIÑOS NUEVA CREACIÓN EN CD. OBREGÓN CAJEME	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)	OBRA 1.000	ALUMNO 139	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3069 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-161A011	
		1,207,826.00	1,207,826.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3069 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-165DY11	
		1,328,609.00	120,783.00	0.00	0.00		
C-00062/3070	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA ADOSADA EN USAER 90, EN ESCUELA PRIMARIA MANUEL M. DIÉGUEZ EN CANANEA	CANANEA	CANANEA	OBRA 1.000	ALUMNO 30	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3070 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-161A004	
		547,616.00	547,616.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3070 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-165DY04	
		602,378.00	54,762.00	0.00	0.00		
C-00062/3071	CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS, SERVICIOS SANITARIOS, BEBEDEROS, PLAZA CÍVICA, SUBESTACIÓN Y CERCO PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS NUEVA CREACIÓN, LAS ACACIAS EN NOGALES	NOGALES	HEROICA NOGALES	OBRA 1.000	ALUMNO 60	97.00	100.00



Modalidad								Av. Físico %	Av. Finan. %
No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad			Meta	Beneficiario			
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3071 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-161A003				
	4,568,025.00	4,568,025.00	0.00	0.00					
C-00062/3072	REHABILITACIÓN GENERAL DE AULAS E INSTALACIONES ELÉCTRICAS, SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA PREFABRICADA, RECONSTRUCCIÓN DE FIRME, COLOCACIÓN DE VITROPISO, CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA, BEBEDEROS, POZO DE ABSORCIÓN, CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE BAÑOS Y ANDADORES								
	GUAYMAS	PÓTAM		OBRA	ALUMNO	100.00	100.00		
				1.000	85				
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3072 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-161A010				
	2,051,320.00	2,051,320.00	0.00	0.00					
C-00062/3116	REHABILITACIÓN DE MODULO SANITARIO, ANDADORES, PISOS EN AULAS, CONSTRUCCIÓN DE TEJABAN EN ACCESO PRINCIPAL EN JARDÍN DE NIÑOS TERNURA EN MAGDALENA								
	MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO		OBRA	ALUMNO	100.00	100.00		
				1.000	141				
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3116 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-161A003				
	731,399.00	731,399.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3116 - 1100002100-2501E404K03105N-411111-161A003				
	753,341.00	21,942.00	0.00	0.00					
C-00062/3117	ALUMBRADO EN TEJABAN, REHABILITACIÓN DE BEBEDEROS Y CISTERNA EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA								
	HERMOSILLO	MIGUEL ALEMÁN (LA DOCE)		OBRA	ALUMNO	100.00	100.00		
				1.000	152				
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3117 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-161A007				
	80,503.00	80,503.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3117 - 1100002100-2501E404K03105N-411111-161A007				
	82,918.00	2,415.00	0.00	0.00					
C-00062/3118	REHABILITACIÓN DE MODULO SANITARIO, DE AULAS, DE ESPACIOS DEPORTIVOS, LUMINARIAS PARA TEJABÁN EN TVSEC TELESECUNDARIA NO. 366								
	IMURIS	CRUCERO, EL		OBRA	ALUMNO	100.00	100.00		
				1.000	66				
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3118 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-161A003				
	293,302.00	293,302.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3118 - 1100002100-2501E404K03105N-411111-161A003				
	302,101.00	8,799.00	0.00	0.00					
C-00062/3119	CONSTRUCCIÓN DE TEJABAN Y CANCHA CÍVICA, CONSTRUCCIÓN DE ASTA BANDERA, REHABILITACIÓN DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS, DE BEBEDERO, DE CERCO DE MALLA CICLÓNICA, DEL SISTEMA ELÉCTRICO, IMPERMEABILIZACION, PINTURA GENERAL Y OBRA EXTERIOR EN TVSEC TEL								
	CABORCA	ALMITA, LA		OBRA	ALUMNO	100.00	100.00		
				1.000	47				
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3119 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-161A002				
	2,173,326.00	2,173,326.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3119 - 1100002100-2501E404K03105N-411111-161A002				
	2,238,526.00	65,200.00	0.00	0.00					
C-00062/3120	AMPLIACIÓN DEL ESTACIONAMIENTO MULTINIVEL, EDIFICIO 8E EN LA UNIDAD REGIONAL CENTRO (UNISON)								
	HERMOSILLO	HERMOSILLO		METRO CUADRADO	ALUMNO	0.00	100.00		
				9366.000	31,536				
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3120 - 1100002100-2503E404K03105N-411061-165DZ07				
	14,189,153.73	14,189,153.73	0.00	0.00					
C-00062/3121	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN JARDÍN DE NIÑOS ALBORADA EN SAN LUIS RÍO COLORADO								
	SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO		OBRA	ALUMNO	100.00	100.00		
				1.000	187				



Modalidad								Av. Físico %	Av. Finan. %
No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad			Meta	Beneficiario			
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3121 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-161A001				
	570,456.00	570,456.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3121 - 1100002100-2501E404K03105N-411111-161A001				
	587,570.00	17,114.00	0.00	0.00					
C-00062/3122	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN JARDÍN CON DIVISIÓN EN T EN ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN, COLONIA KENNEDY, USAER 269								
	SANTA ANA	SANTA ANA		OBRA	ALUMNO	100.00	100.00		
				1.000	30				
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3122 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-161A003				
	552,126.00	552,126.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3122 - 1100002100-2501E404K03105N-411111-161A003				
	568,690.00	16,564.00	0.00	0.00					
C-00062/3123	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN CAM 13								
	NACUZARI DE GARCÍA	NACUZARI DE GARCÍA		OBRA	ALUMNO	95.00	100.00		
				1.000	45				
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3123 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-161A004				
	837,717.00	837,717.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3123 - 1100002100-2501E404K03105N-411111-161A004				
	862,848.00	25,131.00	0.00	0.00					
C-00062/3124	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO 3D PARA TALLER, LABORATORIOS Y AULAS PARA LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES EN LA UNIDAD REGIONAL CENTRO (UNISON) (PRIMERA ETAPA)								
	HERMOSILLO	HERMOSILLO		METRO CUADRADO	ALUMNO	0.00	100.00		
				658.800	1,198				
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3124 - 1100002100-2503E404K03105N-411061-165DZ07				
	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00					
C-00062/3125	ALIMENTADORES ELÉCTRICOS Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO EN JARDÍN DE NIÑOS IM JIABSI USI								
	NOGALES	HEROICA NOGALES		OBRA	ALUMNO	100.00	100.00		
				1.000	85				
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3125 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-161A003				
	57,596.00	57,596.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3125 - 1100002100-2501E404K03105N-411111-161A003				
	59,324.00	1,728.00	0.00	0.00					
C-00062/3126	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN AULA USAER, CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL, REHABILITACIÓN DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS Y REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN JARDÍN DE NIÑOS TRINIDAD ALEGRÍA MEZA								
	HERMOSILLO	HERMOSILLO		OBRA	ALUMNO	100.00	100.00		
				1.000	166				
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3126 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-161A007				
	631,687.00	631,687.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3126 - 1100002100-2501E404K03105N-411111-161A007				
	650,638.00	18,951.00	0.00	0.00					
C-00062/3127	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, REPARACIÓN DE AULAS, CANCHA CÍVICA Y ANDADORES, CERCO PERIMETRAL, CONSTRUCCIÓN DE TEJABÁN DE BAÑO DE 6.0 X 4.0 METROS EN JARDÍN DE NIÑOS PRÓSPERO IBARRA CEBALLOS								
	HUATABAMPO	HUATABAMPO		OBRA	ALUMNO	100.00	100.00		
				1.000	37				
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3127 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-161A012				
	2,032,039.00	2,032,039.00	0.00	0.00					



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
	Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal	
	Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros		
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3127 - 1100002100-2501E404K03105N-411111-161A012	
		2,093,000.00	60,961.00	0.00	0.00		
C-00062/3128	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN JARDÍN DE NIÑOS SALVADOR DALÍ						
	NAVOJOA		NAVOJOA	OBRA	ALUMNO	100.00	100.00
		0.00	0.00	1.000	279		
		387,655.00	387,655.00	0.00	0.00	C-00062/3128 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-161A012	
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3128 - 1100002100-2501E404K03105N-411111-161A012	
		399,285.00	11,630.00	0.00	0.00		
C-00062/3129	REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN DE SANITARIOS EN JARDÍN DE NIÑOS ROSAURA ZAPATA						
	HERMOSILLO		HERMOSILLO	OBRA	ALUMNO	100.00	100.00
		0.00	0.00	1.000	80		
		126,819.00	126,819.00	0.00	0.00	C-00062/3129 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-161A007	
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3129 - 1100002100-2501E404K03105N-411111-161A007	
		130,623.00	3,804.00	0.00	0.00		
C-00062/3130	CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA RAMÓN GUILLERMO BONFIL VIVEROS						
	HERMOSILLO		HERMOSILLO	OBRA	ALUMNO	100.00	100.00
		0.00	0.00	1.000	344		
		847,233.00	847,233.00	0.00	0.00	C-00062/3130 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-161A007	
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3130 - 1100002100-2501E404K03105N-411111-161A007	
		872,650.00	25,417.00	0.00	0.00		
C-00062/3131	REHABILITACIÓN DE AULAS, CUBIERTA Y CONSTRUCCIÓN DE MURETE PARA ASTA BANDERA EN ESCUELA PRIMARIA JESÚS GARCÍA NO. 1						
	NOGALES		HEROICA NOGALES	OBRA	ALUMNO	100.00	100.00
		0.00	0.00	1.000	248		
		299,534.00	299,534.00	0.00	0.00	C-00062/3131 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-161A003	
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3131 - 1100002100-2501E404K03105N-411111-161A003	
		308,520.00	8,986.00	0.00	0.00		
C-00062/3132	REHABILITACIÓN DE GRIETAS Y APLANADOS EN MUROS, REHABILITACIÓN DE COLUMNAS, DE BARRA EN ENTREPISO Y PINTURA EN MUROS EN ESCUELA PRIMARIA FERNANDO F. DWORAK						
	CAJEME		CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)	OBRA	ALUMNO	100.00	100.00
		0.00	0.00	1.000	194		
		814,017.00	814,017.00	0.00	0.00	C-00062/3132 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-161A011	
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3132 - 1100002100-2501E404K03105N-411111-161A011	
		838,437.00	24,420.00	0.00	0.00		
C-00062/3133	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS 6.0 X 3.0 METROS Y CADENA INTERIOR EN CERCO EN ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA						
	PITTIQUITO		DESEMBOQUE DE LOS SERIS (EL DESEMBOQUE)	OBRA	ALUMNO	100.00	100.00
		0.00	0.00	1.000	49		
		576,029.00	576,029.00	0.00	0.00	C-00062/3133 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-161A002	
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3133 - 1100002100-2501E404K03105N-411111-161A002	
		593,310.00	17,281.00	0.00	0.00		



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:		Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal	
Devengado:		Total	Estatal	Federal	Otros		

5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN

C-00062/3134	CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL CON PUERTA DE ACCESO PEATONAL, INSTALACIÓN DE MALLA SOMBRA EN ESTRUCTURA, PINTURA EN TEJABANES, CONSTRUCCIÓN DE PISO EN CANCHA CÍVICA Y EN ANDADORES EN ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1.000	ALUMNO 184	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3134 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-161A007	
		690,563.00	690,563.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3134 - 1100002100-2501E404K03105N-411111-161A007	
		711,280.00	20,717.00	0.00	0.00		
C-00062/3135	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA Y ESTRUCTURA MULTIPANEL Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE EDIFICIO 1A EN ESCUELA PRIMARIA UNIDAD FORD NO. 66	CABORCA	PLUTARCO ELÍAS CALLES	OBRA 1.000	ALUMNO 365	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3135 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-161A002	
		598,693.00	598,693.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3135 - 1100002100-2501E404K03105N-411111-161A002	
		616,654.00	17,961.00	0.00	0.00		
C-00062/3178	CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS, SERVICIOS SANITARIOS, PLAZA CÍVICA, CERCO PERIMETRAL, BEBEDEROS Y DIRECCIÓN EN JARDÍN DE NUEVA CREACIÓN LOS ARROYOS/LA CHOYA	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1.000	ALUMNO 90	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3178 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-161A007	
		2,656,068.00	2,656,068.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3178 - 1100002100-2501E404K03105N-411111-161A007	
		2,735,750.00	79,682.00	0.00	0.00		
C-00062/3179	CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS, DIRECCIÓN, SERVICIOS SANITARIOS, PLAZA CÍVICA, CERCO PERIMETRAL, BEBEDEROS, PLAZA CÍVICA Y CERCO PERIMETRAL EN JARDÍN NUEVA CREACIÓN COLONIA SOLIDARIDAD	SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	OBRA 1.000	ALUMNO 60	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3179 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-161A001	
		2,637,956.00	2,637,956.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3179 - 1100002100-2501E404K03105N-411111-161A001	
		2,717,094.00	79,138.00	0.00	0.00		
C-00062/3180	CONSTRUCCIÓN DE SEIS AULAS, DIRECCIÓN, SERVICIOS SANITARIOS, BEBEDEROS, PLAZA CÍVICA, Y CERCO PERIMETRAL EN JARDÍN NUEVA CREACIÓN COLONIA PUERTA REAL	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1.000	ALUMNO 120	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3180 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-161A007	
		3,074,766.00	3,074,766.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3180 - 1100002100-2501E404K03105N-411111-161A007	
		3,167,008.00	92,242.00	0.00	0.00		
C-00062/3181	CONSTRUCCIÓN DE SEIS AULAS, DIRECCIÓN, SERVICIOS SANITARIOS, SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y ALIMENTADORES, ACCESO PEATONAL, PLAZA CÍVICA, RAMPAS, ANDADORES, CERCO PERIMETRAL Y BEBEDEROS EN ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN COLONIA LAS ACACIAS	NOGALES	HEROICA NOGALES	OBRA 1.000	ALUMNO 240	76.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3181 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-161A003	
		3,781,930.00	3,781,930.00	0.00	0.00		



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3181 - 1100002100-2501E404K03105N-411111-161A003		
	3,895,388.00	113,458.00	0.00	0.00			
C-00062/3182	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR, COCINA, SERVICIOS SANITARIOS, DIRECCIÓN, EDIFICIO CON DOS AULAS PARA MATERNAL Y UNA PARA LACTANTES, CONSTRUCCIÓN DE UN AULA CON SERVICIOS SANITARIOS EN INTERIOR, ALIMENTACIÓN HIDROSANITARIA, ANDADORES, RAMPAS, PISOS Y ACCESOS.						
	HERMOSILLO		HERMOSILLO	OBRA 1.000	ALUMNO 180	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3182 - 1100002100-2501E404K03103N-411061-161A007		
	4,506,766.00	4,506,766.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3182 - 1100002100-2501E404K03103N-411111-161A007		
	4,641,969.00	135,203.00	0.00	0.00			
C-00062/3183	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA, DIRECCIÓN, SERVICIOS SANITARIOS, SUBESTACIÓN MONOFÁSICA DE 75 KW, ACCESO PRINCIPAL, PLAZA CÍVICA, BARDA, REJA, CERCO PERIMETRAL Y BEBEDEROS EN JARDÍN DE NIÑOS NUEVA CREACIÓN, LA MISIÓN MAGDALENA						
	MAGDALENA		MAGDALENA DE KINO	OBRA 1.000	ALUMNO 60	95.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3183 - 1100002100-2501E404K03103N-411061-161A003		
	3,630,958.00	3,630,958.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3183 - 1100002100-2501E404K03103N-411111-161A003		
	3,739,887.00	108,929.00	0.00	0.00			
C-00062/3185	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA, EN JARDÍN DE NIÑOS NUEVA CREACIÓN EN BÁCUM						
	BÁCUM		BÁCUM	OBRA 1.000	ALUMNO 70	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3185 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-161A010		
	570,931.00	570,931.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3185 - 1100002100-2501E404K03105N-411111-161A010		
	588,059.00	17,128.00	0.00	0.00			
C-00062/3186	CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS, SERVICIOS SANITARIOS, PLAZA CÍVICA, CERCO PERIMETRAL, BEBEDEROS Y DIRECCIÓN EN ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN, PUERTA DE ANZA EN NOGALES						
	NOGALES		HEROICA NOGALES	OBRA 1.000	ALUMNO 240	5.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3186 - 1100002100-2501E404K03103N-411061-161A003		
	7,464,784.00	7,464,784.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3186 - 1100002100-2501E404K03103N-411111-161A003		
	7,688,727.00	223,943.00	0.00	0.00			
C-00062/3187	CONSTRUCCIÓN DE SEIS AULAS, SERVICIOS SANITARIOS, PLAZA CÍVICA, CERCO PERIMETRAL, BEBEDEROS Y DIRECCIÓN EN ESCUELA SECUNDARIA NUEVA CREACIÓN, PUERTA DE ANZA EN NOGALES						
	NOGALES		HEROICA NOGALES	OBRA 1.000	ALUMNO 240	65.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3187 - 1100002100-2501E404K03103N-411061-161A003		
	9,834,918.00	9,834,918.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3187 - 1100002100-2501E404K03103N-411111-161A003		
	10,129,965.00	295,047.00	0.00	0.00			
C-00062/3188	CONSTRUCCIÓN DE NUEVE AULAS, DIRECCIÓN, SERVICIOS SANITARIOS, BEBEDEROS, PLAZA CÍVICA Y CERCO PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS NUEVA CREACIÓN, COLONIA LOMAS DEL SOL EN NOGALES						
	NOGALES		HEROICA NOGALES	OBRA 1.000	ALUMNO 180	65.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3188 - 1100002100-2501E404K03103N-411061-135DM03		
	5,419,820.00	5,419,820.00	0.00	0.00			



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN							
C-00062/3189	CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS, DIRECCIÓN, SERVICIOS SANITARIOS, ACOMETIDA, ALIMENTADORES ELÉCTRICOS, ACCESO PRINCIPAL, PLAZA CÍVICA, BARRA REJA, CERCO PERIMETRAL Y BEBEDEROS EN JARDÍN DE NIÑOS NUEVA CREACIÓN LAS TORRES EN HERMOSILLO		HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1.000	ALUMNO 90	100.00 100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3189 - 1100002100-2501E404K03103N-411061-135DM07		
	2,673,116.00	2,673,116.00	0.00	0.00			
C-00062/3190	REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO NAVARRO ESTRADA		HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1.000	ALUMNO 561	100.00 100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3190 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-161A007		
	419,143.00	419,143.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3190 - 1100002100-2501E404K03105N-411111-161A007		
	431,717.00	12,574.00	0.00	0.00			
C-00062/3191	REHABILITACIÓN DE BAÑOS, IMPERMEABILIZACIÓN DE AULAS, CONSTRUCCIÓN DE CANCHA CÍVICA Y REHABILITACIÓN DE CERCO PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA CAPITÁN JUAN BANTEA		GUAYMAS	VÍCAM (SWICHT)	OBRA 1.000	ALUMNO 80	100.00 100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3191 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-161A010		
	1,114,673.00	1,114,673.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3191 - 1100002100-2501E404K03105N-411111-161A010		
	1,148,113.00	33,440.00	0.00	0.00			
C-00062/3192	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN JARDÍN DE NIÑOS JOSEFINA B. NÚÑEZ EN HERMOSILLO		HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1.000	ALUMNO 30	100.00 100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3192 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-161A007		
	515,642.00	515,642.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3192 - 1100002100-2501E404K03105N-411111-161A007		
	531,111.00	15,469.00	0.00	0.00			
C-00062/3193	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA (ADICIONAL A LA PROGRAMADA EN ORIGEN) EN ESCUELA PRIMARIA ALFONSO ORTIZ TIRADO EN HERMOSILLO		HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1.000	ALUMNO 317	100.00 100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3193 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-161A007		
	411,847.00	411,847.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3193 - 1100002100-2501E404K03105N-411111-161A007		
	424,202.00	12,355.00	0.00	0.00			
C-00062/3194	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA (ADICIONAL A LAS DOS PROGRAMADAS DE ORIGINALMENTE) EN ESCUELA PRIMARIA 19 DE ABRIL		HERMOSILLO	MIGUEL ALEMÁN (LA DOCE)	OBRA 1.000	ALUMNO 331	100.00 100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3194 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-161A007		
	407,665.00	407,665.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3194 - 1100002100-2501E404K03105N-411111-161A007		
	419,895.00	12,230.00	0.00	0.00			



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros			
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN							
C-00062/3195	REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO EN TELESECUNDARIA NO. 256	SAN LUIS RÍO COLORADO	LAGUNITAS	OBRA 1.000	ALUMNO 60	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3195 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-161A001		
	181,896.00	181,896.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3195 - 1100002100-2501E404K03105N-411111-161A001		
	187,353.00	5,457.00	0.00	0.00			
C-00062/3196	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN CAM 20	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1.000	ALUMNO 30	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3196 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-161A007		
	489,181.00	489,181.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3196 - 1100002100-2501E404K03105N-411111-161A007		
	503,856.00	14,675.00	0.00	0.00			
C-00062/3197	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN CAM 58	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1.000	ALUMNO 30	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3197 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-161A007		
	407,884.00	407,884.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3197 - 1100002100-2501E404K03105N-411111-161A007		
	420,121.00	12,237.00	0.00	0.00			
C-00062/3725	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL PUERTA DE ANZA, QUE COMPRENDERÁ PLANTELES EDUCATIVOS DEL NIVEL DE PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA	NOGALES	HEROICA NOGALES	PROYECTO 1.000	ALUMNO 630	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3725 - 1100002100-2501E404K02104N-411061-161A003		
	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00			
C-00062/3730	CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN, CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS, CONSTR. DE MODULO DE SERVICIO SANITARIO, CONSTRUCCIÓN DE ACCESO, CONSTR. DE CERCO PERIMETRAL, CONSTR. DE BARDA MURO REJA, CONSTRUCCIÓN DE BEBEDERO, CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN, PLAZA CÍVICA Y OBRA E	NOGALES	HEROICA NOGALES	OBRA 1.000	ALUMNO 90	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3730 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-165DY03		
	5,817,936.00	5,817,936.00	0.00	0.00			
C-00062/3731	ALIMENTADORES ELÉCTRICOS EN E.P. PROF. ÁNGEL ARREOLA	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1.000	ALUMNO 288	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3731 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-165DY07		
	587,359.00	587,359.00	0.00	0.00			
C-00062/3732	REPARACIÓN GENERAL DEL PLANTEL E.P. ÁNGELA VALENZUELA DE MACÍAS	HUATABAMPO	AGIABAMPO UNO	OBRA 1.000	ALUMNO 122	66.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3732 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-165DY12		
	4,926,813.00	4,926,813.00	0.00	0.00			
C-00062/3733	CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DE LABORATORIOS Y TALLERES QUE ALBERGARÁ UN TALLER CNC Y TALLER DE SOLDADURA, EN CENTRO DE INFORMÁTICA CONTABLE FISCAL Y FINANCIERA Y UN HERBARIO (UNIVERSIDAD DE LA SIERRA)	MOCTEZUMA	MOCTEZUMA	OBRA 1.000	ALUMNO 668	42.00	100.00



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
	Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros		
	Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		2,628,358.48	2,628,358.48	0.00	0.00		
C-00062/3734	CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL LABORATORIO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS (ITSON GUAYMAS)						
	GUAYMAS		HEROICA GUAYMAS	OBRA	ALUMNO	71.00	100.00
				1.000	1,681		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		8,126,822.91	8,126,822.91	0.00	0.00		
C-00062/3735	PRIMERA ETAPA DE EDIFICIO DE DOCENCIA (UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA)						
	MAGDALENA		MAGDALENA DE KINO	OBRA	ALUMNO	13.00	100.00
				1.000	587		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		14,568,126.56	14,568,126.56	0.00	0.00		
C-00062/3736	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE LABORATORIO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL DE UN NIVEL (INSTITUTO TECNOLÓGICO DE GUAYMAS)						
	GUAYMAS		HEROICA GUAYMAS	OBRA	ALUMNO	68.00	100.00
				1.000	633		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		8,715,024.56	8,715,024.56	0.00	0.00		
C-00062/3737	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DE 2.5 ENTRE EJES EN CECYTES HERMOSILLO II						
	HERMOSILLO		HERMOSILLO	AULA	ALUMNO	90.00	100.00
				2.000	2,061		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		1,697,731.04	1,697,731.04	0.00	0.00		
C-00062/3738	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UNA AULA DE 2.5 ENTRE EJES EN CECYTES NOGALES II						
	NOGALES		HEROICA NOGALES	AULA	ALUMNO	0.00	100.00
				1.000	439		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		849,546.00	849,546.00	0.00	0.00		
C-00062/3739	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE 3 AULAS DIDÁCTICAS, CON CIMENTACIÓN PARA TERCER NIVEL EN COBACH PUERTA REAL						
	HERMOSILLO		HERMOSILLO	AULA	ALUMNO	0.00	100.00
				3.000	376		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		2,612,682.00	2,612,682.00	0.00	0.00		
C-00062/3740	CONSTRUCCIÓN DE 2 BEBEDEROS CON SISTEMA DE PURIFICACIÓN DE AGUA Y LA CONSTRUCCIÓN DE UN MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS EN COBACH PUERTA REAL						
	HERMOSILLO		HERMOSILLO	ANEXO	ALUMNO	0.00	100.00
				2.000	376		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		783,873.00	783,873.00	0.00	0.00		
C-00062/3741	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UNA AULA DE 2.5 ENTRE EJES EN CECYTES POBLADO MIGUEL ALEMÁN						
	HERMOSILLO		MIGUEL ALEMÁN	AULA	ALUMNO	0.00	100.00
				1.000	200		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		849,544.00	849,544.00	0.00	0.00		
C-00062/3742	EDIFICIO ADMINISTRATIVO AULAS DIDÁCTICAS, MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS, LABORATORIO DE INFORMÁTICA, LABORATORIO DE USOS MÚLTIPLES, BIBLIOTECA, CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, OBRA EXTERIOR, EQUIPAMIENTO EDIFICIO ADMINISTRATIVO, EQUIPAMIENTO 9 AULAS, EQUIPAMIENTO LABORATORIO DE INFORMÁTICA, EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE USOS MÚLTIPLES Y EQUIPAMIENTO PARA BIBLIOTECA (COBACH PLANTEL NACOZARI DE GARCÍA)						
	NACOZARI DE GARCÍA		NACOZARI DE GARCÍA	ANEXO	ALUMNO	0.00	100.00
				3.000	407		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		3,267,698.59	3,267,698.59	0.00	0.00		



Modalidad								Av. Físico %	Av. Finan. %
No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad			Meta	Beneficiario			
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3742 - 1100002100-2502E404K03105N-411061-165GX04				
	9,803,095.78	6,535,397.19	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3742 - 1100002100-2502E404K03105N-411061-165JD04				
	13,070,794.38	3,267,698.60	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3742 - 1100002100-2502E404K03105N-411111-162A204				
	13,120,556.28	49,761.90	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3742 - 1100002100-2502E404K03105N-411111-165GX04				
	13,220,080.09	99,523.81	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3742 - 1100002100-2502E404K03105N-411111-165JD04				
	13,269,842.00	49,761.91	0.00	0.00					
C-00062/3743	EDIFICIO ADMINISTRATIVO AULAS DIDÁCTICAS, MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS, LABORATORIO DE INFORMÁTICA, LABORATORIO DE USOS MÚLTIPLES, BIBLIOTECA, CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, OBRA EXTERIOR, EQUIPAMIENTO EDIFICIO ADMINISTRATIVO, EQUIPAMIENTO PARA AULAS, EQUIPAMIENTO LABORATORIO DE INFORMÁTICA, EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE USOS MÚLTIPLES Y EQUIPAMIENTO PARA BIBLIOTECA (COBACH PLANTEL PUERTA REAL)								
	HERMOSILLO	HERMOSILLO	ANEXO	ALUMNO	14.00	100.00			
			3.000	376					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3743 - 1100002100-2502E404K03105N-411061-162A207				
	3,267,698.59	3,267,698.59	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3743 - 1100002100-2502E404K03105N-411061-165GX07				
	9,803,095.78	6,535,397.19	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3743 - 1100002100-2502E404K03105N-411061-165JD07				
	13,070,794.38	3,267,698.60	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3743 - 1100002100-2502E404K03105N-411111-162A207				
	13,120,556.28	49,761.90	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3743 - 1100002100-2502E404K03105N-411111-165GX07				
	13,220,080.09	99,523.81	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3743 - 1100002100-2502E404K03105N-411111-165JD07				
	13,269,842.00	49,761.91	0.00	0.00					
C-00062/3744	EDIFICIO ADMINISTRATIVO AULAS DIDÁCTICAS, MODULO SANITARIO, LABORATORIO DE INFORMÁTICA, LABORATORIO DE USOS MÚLTIPLES, BIBLIOTECA, CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, OBRA EXTERIOR, EQUIPAMIENTO EDIFICIO ADMINISTRATIVO, EQUIPAMIENTO PARA 6 AULAS, EQUIPAMIENTO LABORATORIO DE INFORMÁTICA, EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE USOS MÚLTIPLES Y EQUIPAMIENTO PARA BIBLIOTECA (COBACH PLANTEL BAHÍA DE KINO)								
	HERMOSILLO	BAHÍA KINO	ANEXO	ALUMNO	14.86	100.00			
			6.000	253					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3744 - 1100002100-2502E404K03105N-411061-162A207				
	2,843,840.78	2,843,840.78	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3744 - 1100002100-2502E404K03105N-411061-165GX07				
	8,531,522.34	5,687,681.56	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3744 - 1100002100-2502E404K03105N-411061-165JD07				
	11,375,363.12	2,843,840.78	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3744 - 1100002100-2502E404K03105N-411111-162A207				
	11,418,670.34	43,307.22	0.00	0.00					



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3744 - 1100002100-2502E404K03105N-411111-165GX07		
	11,505,284.78	86,614.44	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3744 - 1100002100-2502E404K03105N-411111-165JD07		
	11,548,592.00	43,307.22	0.00	0.00			
C-00062/3745	CONSTRUCCIÓN DE SALA DE MAESTROS, AULA, MOBILIARIO PARA SALA DE MAESTROS, MOBILIARIO PARA AULA, Y CONSTRUCCIÓN DE UN AULA (COBACH PLANTEL VILLA DE SERIS)						
	HERMOSILLO		HERMOSILLO	AULA 1.000	ALUMNO 1,473	85.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3745 - 1100002100-2502E404K03105N-411061-162A207		
	316,000.31	316,000.31	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3745 - 1100002100-2502E404K03105N-411061-165GX07		
	948,000.94	632,000.63	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3745 - 1100002100-2502E404K03105N-411061-165JD07		
	1,264,001.26	316,000.32	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3745 - 1100002100-2502E404K03105N-411111-162A207		
	1,268,813.44	4,812.18	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3745 - 1100002100-2502E404K03105N-411111-165GX07		
	1,278,437.81	9,624.37	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3745 - 1100002100-2502E404K03105N-411111-165JD07		
	1,283,250.00	4,812.19	0.00	0.00			
C-00062/3746	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE AULAS DIDÁCTICAS (COBACH PLANTEL PLUTARCO ELIAS CALLES)						
	AGUA PRIETA		AGUA PRIETA	OBRA 1.000	ALUMNO 872	98.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3746 - 1100002100-2502E404K03105N-411061-162A204		
	423,857.81	423,857.81	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3746 - 1100002100-2502E404K03105N-411061-165GX04		
	1,271,573.44	847,715.63	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3746 - 1100002100-2502E404K03105N-411061-165JD04		
	1,695,431.26	423,857.82	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3746 - 1100002100-2502E404K03105N-411111-162A204		
	1,701,885.94	6,454.68	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3746 - 1100002100-2502E404K03105N-411111-165GX04		
	1,714,795.31	12,909.37	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3746 - 1100002100-2502E404K03105N-411111-165JD04		
	1,721,250.00	6,454.69	0.00	0.00			
C-00062/3747	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE AULAS DIDÁCTICAS (COBACH DE PUERTO PEÑASCO)						
	PUERTO PEÑASCO		PUERTO PEÑASCO	OBRA 1.000	ALUMNO 1,224	55.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3747 - 1100002100-2502E404K03105N-411061-162A201		
	462,088.12	462,088.12	0.00	0.00			



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3747 - 1100002100-2502E404K03105N-411061-165GX01		
	1,386,264.37	924,176.25	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3747 - 1100002100-2502E404K03105N-411061-165JD01		
	1,848,352.50	462,088.13	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3747 - 1100002100-2502E404K03105N-411111-162A201		
	1,855,389.37	7,036.87	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3747 - 1100002100-2502E404K03105N-411111-165GX01		
	1,869,463.12	14,073.75	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3747 - 1100002100-2502E404K03105N-411111-165JD01		
	1,876,500.00	7,036.88	0.00	0.00			
C-00062/3748	REHABILITACIÓN GENERAL DEL SISTEMA ELÉCTRICO, SALA AUDIOVISUAL, CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA, EQUIPAMIENTO DE SALA AUDIOVISUAL (COBACH PLANTEL NOGALES)						
	NOGALES		HEROICA NOGALES	OBRA	ALUMNO	75.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	1.000	1,510		
	391,302.58	391,302.58	0.00				
	0.00	0.00	0.00				
	1,173,907.74	782,605.16	0.00				
	0.00	0.00	0.00				
	1,565,210.32	391,302.58	0.00				
	0.00	0.00	0.00				
	1,571,169.24	5,958.92	0.00				
	0.00	0.00	0.00				
	1,583,087.08	11,917.84	0.00				
	0.00	0.00	0.00				
	1,589,046.00	5,958.92	0.00				
C-00062/3749	AULA DE MEDIOS, MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS Y EQUIPAMIENTO PARA SALA DE MAESTROS (COBACH DE SONOITA)						
	GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES		SONOITA	OBRA	ALUMNO	30.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	1.000	502		
	490,345.31	490,345.31	0.00				
	0.00	0.00	0.00				
	1,471,035.94	980,690.63	0.00				
	0.00	0.00	0.00				
	1,961,381.26	490,345.32	0.00				
	0.00	0.00	0.00				
	1,968,848.44	7,467.18	0.00				
	0.00	0.00	0.00				
	1,983,782.81	14,934.37	0.00				



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3749 - 1100002100-2502E404K03105N-411111-165JD01		
	1,991,250.00	7,467.19	0.00	0.00			
C-00062/3750	CONSTRUCCIÓN DE SALA AUDIOVISUAL, TEJABAN PARA CANCHA MÚLTIPLE 25.2 X 18.5 MTS Y EQUIPAMIENTO DE SALA AUDIOVISUAL (COBACH DE SAN IGNACIO RÍO MUERTO)						
	SAN IGNACIO RÍO MUERTO		SAN IGNACIO RÍO MUERTO		ANEXO 2.000	ALUMNO 490	38.00 100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3750 - 1100002100-2502E404K03105N-411061-162A210		
	517,702.70	517,702.70	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3750 - 1100002100-2502E404K03105N-411061-165GX10		
	1,553,108.11	1,035,405.41	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3750 - 1100002100-2502E404K03105N-411061-165JD10		
	2,070,810.82	517,702.71	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3750 - 1100002100-2502E404K03105N-411111-162A210		
	2,078,694.61	7,883.79	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3750 - 1100002100-2502E404K03105N-411111-165GX10		
	2,094,462.20	15,767.59	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3750 - 1100002100-2502E404K03105N-411111-165JD10		
	2,102,346.00	7,883.80	0.00	0.00			
C-00062/3751	CONSTRUCCIÓN DE AULAS, CANCHA DEPORTIVA CONTINUACIÓN DE ETAPA 1, CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS QUE QUEDARON PENDIENTES, TEJABAN PARA CANCHA DEPORTIVA Y REHABILITAR CANCHA DEPORTIVA EN PRIMERA ETAPA (CONALEP UNIDAD NACOZARI)						
	NACOZARI DE GARCÍA		NACOZARI DE GARCÍA		AULA 2.000	ALUMNO 341	65.00 100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3751 - 1100002100-2502E404K03105N-411061-162A204		
	498,656.25	498,656.25	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3751 - 1100002100-2502E404K03105N-411061-165GX04		
	1,495,968.75	997,312.50	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3751 - 1100002100-2502E404K03105N-411061-165JD04		
	1,994,625.00	498,656.25	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3751 - 1100002100-2502E404K03105N-411111-162A204		
	2,002,218.75	7,593.75	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3751 - 1100002100-2502E404K03105N-411111-165GX04		
	2,017,406.25	15,187.50	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3751 - 1100002100-2502E404K03105N-411111-165JD04		
	2,025,000.00	7,593.75	0.00	0.00			
C-00062/3752	CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS, LABORATORIO DE COMPUTO, SERVICIOS SANITARIOS (CECYTES BAHÍA DE LOBOS)						
	SAN IGNACIO RÍO MUERTO		BAHÍA DE LOBOS		AULA 4.000	ALUMNO 118	100.00 100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3752 - 1100002100-2502E404K03105N-411061-162A210		
	1,402,147.50	1,402,147.50	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3752 - 1100002100-2502E404K03105N-411061-165GX10		
	4,206,442.50	2,804,295.00	0.00	0.00			



Modalidad		Localidad			Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
No. Obra / Proyecto	Municipio							
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros				
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3752 - 1100002100-2502E404K03105N-411061-165JD10			
	5,608,590.00	1,402,147.50	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3752 - 1100002100-2502E404K03105N-411111-162A210			
	5,629,942.50	21,352.50	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3752 - 1100002100-2502E404K03105N-411111-165GX10			
	5,672,647.50	42,705.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3752 - 1100002100-2502E404K03105N-411111-165JD10			
	5,694,000.00	21,352.50	0.00	0.00				
C-00062/3753	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE SALA DE MAESTROS, LABORATORIO DE USOS MÚLTIPLES, ALMACÉN O BODEGA, 2 AULAS DIDÁCTICAS, 1 AULA DE USOS MÚLTIPLES Y CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS (COBACH PLANTEL GRAL. JOSE MARÍA MAYTORENA TAPIA)							
	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS			AULA 2.000	ALUMNO 846	41.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3753 - 1100002100-2502E404K03105N-411061-162A210			
	1,375,680.30	1,375,680.30	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3753 - 1100002100-2502E404K03105N-411061-165GX10			
	4,127,040.91	2,751,360.61	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3753 - 1100002100-2502E404K03105N-411061-165JD10			
	5,502,721.22	1,375,680.31	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3753 - 1100002100-2502E404K03105N-411111-162A210			
	5,523,670.66	20,949.44	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3753 - 1100002100-2502E404K03105N-411111-165GX10			
	5,565,569.55	41,898.89	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3753 - 1100002100-2502E404K03105N-411111-165JD10			
	5,586,519.00	20,949.45	0.00	0.00				
C-00062/3754	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, 1 BODEGA O ALMACÉN, REHABILITACIÓN DE CANCHA MÚLTIPLE 18.0 X 30.0 MTS, TEJABAN PARA CANCHA MÚLTIPLE (COBACH DE EMPALME)							
	EMPALME	EMPALME			AULA 2.000	ALUMNO 792	25.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3754 - 1100002100-2502E404K03105N-411061-162A210			
	726,043.50	726,043.50	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3754 - 1100002100-2502E404K03105N-411061-165GX10			
	2,178,130.50	1,452,087.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3754 - 1100002100-2502E404K03105N-411061-165JD10			
	2,904,174.00	726,043.50	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3754 - 1100002100-2502E404K03105N-411111-162A210			
	2,915,230.50	11,056.50	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3754 - 1100002100-2502E404K03105N-411111-165GX10			
	2,937,343.50	22,113.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3754 - 1100002100-2502E404K03105N-411111-165JD10			
	2,948,400.00	11,056.50	0.00	0.00				



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			

5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN

C-00062/3755	REHABILITACIÓN DE PISOS, PUERTAS Y VENTANAS, DE SISTEMA HIDRÁULICO, DE RAMPAS Y BARANDALES, CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS, SALA DE USOS MÚLTIPLES, CISTERNA E HIDRONEUMÁTICO, TEJABAN PARA CANCHA DEPORTIVA 18.0 X 27.0 MTS, TEJABAN PARA CANCHA DEPORTIVA 17.0 X 26.0 MTS Y EQUIPAMIENTO PARA AULAS Y SALA DE USOS MÚLTIPLES (COBACH PLANTEL REFORMA)						
	HERMOSILLO	HERMOSILLO	AULA 4.000	ALUMNO 1,779	30.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	1,143,270.78	1,143,270.78	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	3,429,812.35	2,286,541.57	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	4,573,083.14	1,143,270.79	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	4,590,493.35	17,410.21	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	4,625,313.78	34,820.43	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	4,642,724.00	17,410.22	0.00	0.00			
C-00062/3756	CONSTRUCCIÓN DE TALLER DE PROGRAMACIÓN (CECYTES UNIDAD HERMOSILLO II)						
	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1.000	ALUMNO 2,061	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	554,062.50	554,062.50	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	1,662,187.50	1,108,125.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	2,216,250.00	554,062.50	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	2,224,687.50	8,437.50	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	2,241,562.50	16,875.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	2,250,000.00	8,437.50	0.00	0.00			
C-00062/3757	CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS, AULAS (CECYTES UNIDAD HERMOSILLO III)						
	HERMOSILLO	HERMOSILLO	ANEXO 2.000	ALUMNO 1,206	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	82,185.94	82,185.94	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	246,557.82	164,371.88	0.00	0.00			



Modalidad								Av. Físico %	Av. Finan. %
No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad			Meta	Beneficiario			
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal				
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3757 - 1100002100-2502E404K03105N-411061-165JD07				
	328,743.76	82,185.94	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3757 - 1100002100-2502E404K03105N-411111-162A207				
	329,995.32	1,251.56	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3757 - 1100002100-2502E404K03105N-411111-165GX07				
	332,498.44	2,503.12	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3757 - 1100002100-2502E404K03105N-411111-165JD07				
	333,750.00	1,251.56	0.00	0.00					
C-00062/3758	CONSTRUCCIÓN DE AULA, SALA AUDIOVISUAL, REHABILITACIÓN EDIFICIO ADMVO. AULAS, REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS (CECYTES UNIDAD NOGALES)								
	NOGALES	HEROICA NOGALES		AULA	ALUMNO	70.00	100.00		
				1.000	1,419				
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3758 - 1100002100-2502E404K03105N-411061-162A203				
	836,634.37	836,634.37	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3758 - 1100002100-2502E404K03105N-411061-165GX03				
	2,509,903.12	1,673,268.75	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3758 - 1100002100-2502E404K03105N-411061-165JD03				
	3,346,537.50	836,634.38	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3758 - 1100002100-2502E404K03105N-411111-162A203				
	3,359,278.12	12,740.62	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3758 - 1100002100-2502E404K03105N-411111-165GX03				
	3,384,759.37	25,481.25	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3758 - 1100002100-2502E404K03105N-411111-165JD03				
	3,397,500.00	12,740.63	0.00	0.00					
C-00062/3759	CONSTRUCCIÓN DE AULAS 2, EDIFICIO ADMINISTRATIVO, LABORATORIO DE IDIOMAS, SERVICIO, EDIFICIO ADMINISTRATIVO (CECYTES BACUM)								
	BÁCUM	BÁCUM		AULA	ALUMNO	56.00	100.00		
				2.000	314				
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3759 - 1100002100-2502E404K03105N-411061-162A210				
	1,610,142.31	1,610,142.31	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3759 - 1100002100-2502E404K03105N-411061-165GX10				
	4,830,426.94	3,220,284.63	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3759 - 1100002100-2502E404K03105N-411061-165JD10				
	6,440,569.26	1,610,142.32	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3759 - 1100002100-2502E404K03105N-411111-162A210				
	6,465,089.19	24,519.93	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3759 - 1100002100-2502E404K03105N-411111-165GX10				
	6,514,129.06	49,039.87	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3759 - 1100002100-2502E404K03105N-411111-165JD10				
	6,538,649.00	24,519.94	0.00	0.00					



Modalidad						Av. Físico %	Av. Finan. %
No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad			Meta	Beneficiario	
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros			

5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN

C-00062/3760	CONSTRUCCIÓN DE TALLER DE PROGRAMACIÓN DE SOFTWARE, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, LABORATORIO DE CIENCIAS (CECYTES JUSTO SIERRA)						
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA 1.000	ALUMNO 1,634	70.00 100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3760 - 1100002100-2502E404K03105N-411061-162A207		
	909,770.62	909,770.62	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3760 - 1100002100-2502E404K03105N-411061-165GX07		
	2,729,311.87	1,819,541.25	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3760 - 1100002100-2502E404K03105N-411061-165JD07		
	3,639,082.50	909,770.63	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3760 - 1100002100-2502E404K03105N-411111-162A207		
	3,652,936.87	13,854.37	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3760 - 1100002100-2502E404K03105N-411111-165GX07		
	3,680,645.62	27,708.75	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3760 - 1100002100-2502E404K03105N-411111-165JD07		
	3,694,500.00	13,854.38	0.00	0.00			
C-00062/3761	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS, TALLER DE SOPORTE Y MTTTO, EQUIPO DE COMPUTO ÁREA TÉCNICA (CECYTES UNIDAD SAN PEDRO EL SAUCITO)						
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			AULA 2.000	ALUMNO 402	47.00 100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3761 - 1100002100-2502E404K03105N-411061-162A207		
	1,845,145.09	1,845,145.09	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3761 - 1100002100-2502E404K03105N-411061-165GX07		
	5,535,435.28	3,690,290.19	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3761 - 1100002100-2502E404K03105N-411061-165JD07		
	7,380,580.38	1,845,145.10	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3761 - 1100002100-2502E404K03105N-411111-162A207		
	7,408,679.03	28,098.65	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3761 - 1100002100-2502E404K03105N-411111-165GX07		
	7,464,876.34	56,197.31	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3761 - 1100002100-2502E404K03105N-411111-165JD07		
	7,492,975.00	28,098.66	0.00	0.00			
C-00062/3762	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS, TALLER DE SOPORTE Y MTTTO, EQUIPO DE COMPUTO, SERVICIOS SANITARIOS, BARRA PERIMETRAL, CERCO PERIMETRAL (CECYTES UNIDAD BACUM)						
	BÁCUM	FRANCISCO JAVIER MINA (CAMPO 60)			AULA 2.000	ALUMNO 453	55.00 100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3762 - 1100002100-2502E404K03105N-411061-162A210		
	1,776,044.39	1,776,044.39	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3762 - 1100002100-2502E404K03105N-411061-165GX10		
	5,328,133.17	3,552,088.78	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3762 - 1100002100-2502E404K03105N-411061-165JD10		
	7,104,177.56	1,776,044.39	0.00	0.00			



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3762 - 1100002100-2502E404K03105N-411111-162A210		
	7,131,223.92	27,046.36	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3762 - 1100002100-2502E404K03105N-411111-165GX10		
	7,185,316.64	54,092.72	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3762 - 1100002100-2502E404K03105N-411111-165JD10		
	7,212,363.00	27,046.36	0.00	0.00			
C-00062/3763	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS, LAB. DE ANÁLISIS Y TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS, ÁREA TÉCNICA, BIBLIOTECA, CANCHA DEPORTIVA, REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES (CECYTES UNIDAD PLUTARCO ELIAS CALLES)						
	CABORCA		PLUTARCO ELÍAS CALLES	AULA 2.000	ALUMNO 597	96.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3763 - 1100002100-2502E404K03105N-411061-162A202		
	1,846,139.70	1,846,139.70	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3763 - 1100002100-2502E404K03105N-411061-165GX02		
	5,538,419.10	3,692,279.40	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3763 - 1100002100-2502E404K03105N-411061-165JD02		
	7,384,558.80	1,846,139.70	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3763 - 1100002100-2502E404K03105N-411111-162A202		
	7,412,672.60	28,113.80	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3763 - 1100002100-2502E404K03105N-411111-165GX02		
	7,468,900.20	56,227.60	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3763 - 1100002100-2502E404K03105N-411111-165JD02		
	7,497,014.00	28,113.80	0.00	0.00			
C-00062/3764	CONSTRUCCIÓN DE AULA, LABORATORIO DE IDIOMAS, TALLER DE PROGRAMACIÓN, BODEGA (CECYTES UNIDAD BANAMICHI) (GASTOS INDIRECTOS)						
	BANÁMICHI		BANÁMICHI	AULA 1	ALUMNO 450	55.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3764 - 1100002100-2502E404K03105N-411061-162A205		
	1,846,595.01	1,846,595.01	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3764 - 1100002100-2502E404K03105N-411061-165GX05		
	5,539,785.04	3,693,190.03	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3764 - 1100002100-2502E404K03105N-411061-165JD05		
	7,386,380.06	1,846,595.02	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3764 - 1100002100-2502E404K03105N-411111-161A005		
	7,386,390.05	9.99	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3764 - 1100002100-2502E404K03105N-411111-162A205		
	7,414,505.79	28,115.74	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3764 - 1100002100-2502E404K03105N-411111-165GX05		
	7,470,747.26	56,241.47	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3764 - 1100002100-2502E404K03105N-411111-165JD05		
	7,498,863.00	28,115.74	0.00	0.00			



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			

5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN

C-00062/3765	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE 2 LABORATORIOS DE INFORMÁTICA, SE REQUIERE DE 4 MINI SPLIT DE 4 TONELADAS CADA UNO FRÍO CALOR, DOS SWITCH PARA CONEXIÓN DE REDES Y 20 COMPUTADORAS (CONALEP UNIDAD AGUA PRIETA)	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	ANEXO 2.000	ALUMNO 1,088	43.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		829,797.24	829,797.24	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		2,489,391.73	1,659,594.49	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		3,319,188.98	829,797.25	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		3,331,825.48	12,636.50	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		3,357,098.49	25,273.01	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		3,369,735.00	12,636.51	0.00	0.00		
C-00062/3766	CONSTRUCCIÓN DE AULA, ÁREA TÉCNICA, SALA AUDIOVISUAL Y REHABILITACIÓN DE AULAS (CECYTES UNIDAD SAHUARIPA)	SAHUARIPA	SAHUARIPA	AULA 1.000	ALUMNO 319	3.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		1,283,605.70	1,283,605.70	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		3,850,817.11	2,567,211.41	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		5,134,422.82	1,283,605.71	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		5,153,970.11	19,547.29	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		5,193,064.70	39,094.59	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		5,212,612.00	19,547.30	0.00	0.00		
C-00062/3767	IMPERMEABILIZACION EN GENERAL Y PINTURA GENERAL (COBACH PLANTEL PROF ERNESTO LOPEZ RIESGO)	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1.000	ALUMNO 1,711	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		262,256.25	262,256.25	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		786,768.75	524,512.50	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		1,049,025.00	262,256.25	0.00	0.00		



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3767 - 1100002100-2502E404K03105N-411111-162A207		
	1,053,018.75	3,993.75	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3767 - 1100002100-2502E404K03105N-411111-165GX07		
	1,061,006.25	7,987.50	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3767 - 1100002100-2502E404K03105N-411111-165JD07		
	1,065,000.00	3,993.75	0.00	0.00			
C-00062/3768	CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA PARA BIBLIOTECA DE 10.0 X 15.0, 6 MINI SPLIT DE 4 TON PARA AULAS DE ALUMNOS (CONALEP UNIDAD EMPALME)						
	EMPALME	EMPALME		AULA	ALUMNO	60.00	100.00
				1.000	860		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3768 - 1100002100-2502E404K03105N-411061-162A210		
	457,135.05	457,135.05	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3768 - 1100002100-2502E404K03105N-411061-165GX10		
	1,371,405.16	914,270.11	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3768 - 1100002100-2502E404K03105N-411061-165JD10		
	1,828,540.22	457,135.06	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3768 - 1100002100-2502E404K03105N-411111-162A210		
	1,835,501.66	6,961.44	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3768 - 1100002100-2502E404K03105N-411111-165GX10		
	1,849,424.55	13,922.89	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3768 - 1100002100-2502E404K03105N-411111-165JD10		
	1,856,386.00	6,961.45	0.00	0.00			
C-00062/3769	CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE ATLETISMO, BODEGA BEBEDEROS Y BARDA PERIMETRAL (CECYTES UNIDAD HERMOSILLO I)						
	HERMOSILLO	HERMOSILLO		ANEXO	ALUMNO	100.00	100.00
				3.000	1,075		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3769 - 1100002100-2502E404K03105N-411061-162A207		
	916,050.00	916,050.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3769 - 1100002100-2502E404K03105N-411061-165GX07		
	2,748,150.00	1,832,100.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3769 - 1100002100-2502E404K03105N-411061-165JD07		
	3,664,200.00	916,050.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3769 - 1100002100-2502E404K03105N-411111-162A207		
	3,678,150.00	13,950.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3769 - 1100002100-2502E404K03105N-411111-165GX07		
	3,706,050.00	27,900.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3769 - 1100002100-2502E404K03105N-411111-165JD07		
	3,720,000.00	13,950.00	0.00	0.00			
C-00062/3770	REHABILITACIÓN DE RAMPAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, ACONDICIONAR LOS SERVICIOS SANITARIOS PARA EL USO DE PERSONAS DISCAPACITADAS, ADECUACIONES DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y ÁREA DE CUBÍCULOS (COBACH DE SAN LUIS RÍO COLORADO)						
	SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO		OBRA	ALUMNO	100.00	100.00
				1.000	1,704		



Modalidad								Av. Físico %	Av. Finan. %
No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad			Meta	Beneficiario			
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3770 - 1100002100-2502E404K03105N-411061-162A201				
	188,529.00	188,529.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3770 - 1100002100-2502E404K03105N-411061-165GX01				
	565,587.00	377,058.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3770 - 1100002100-2502E404K03105N-411061-165JD01				
	754,116.00	188,529.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3770 - 1100002100-2502E404K03105N-411111-162A201				
	756,987.00	2,871.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3770 - 1100002100-2502E404K03105N-411111-165GX01				
	762,729.00	5,742.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3770 - 1100002100-2502E404K03105N-411111-165JD01				
	765,600.00	2,871.00	0.00	0.00					
C-00062/3771	REHABILITACIÓN DE 4 MÓDULOS DE SERVICIOS SANITARIOS Y SUBESTACIÓN ELÉCTRICA (CONALEP UNIDAD HERMOSILLO I)								
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO	100.00	100.00	
					1.000	1,308			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3771 - 1100002100-2502E404K03105N-411061-162A207				
	682,740.44	682,740.44	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3771 - 1100002100-2502E404K03105N-411061-165GX07				
	2,048,221.32	1,365,480.88	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3771 - 1100002100-2502E404K03105N-411061-165JD07				
	2,730,961.76	682,740.44	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3771 - 1100002100-2502E404K03105N-411111-162A207				
	2,741,358.82	10,397.06	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3771 - 1100002100-2502E404K03105N-411111-165GX07				
	2,762,152.94	20,794.12	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3771 - 1100002100-2502E404K03105N-411111-165JD07				
	2,772,550.00	10,397.06	0.00	0.00					
C-00062/3772	EQUIPAMIENTO PARA AUDITORIO CON 100 BUTACAS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) (COBACH PLANTEL HERMOSILLO V)								
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			LOTE DE EQUIPO	ALUMNO	25.00	100.00	
					1.000	1,360			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3772 - 1100002100-2502E404K03104N-411061-162A207				
	344,318.08	344,318.08	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3772 - 1100002100-2502E404K03104N-411061-165GX07				
	1,032,954.24	688,636.16	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3772 - 1100002100-2502E404K03104N-411061-165JD07				
	1,377,272.32	344,318.08	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3772 - 1100002100-2502E404K03104N-411111-162A207				
	1,382,515.74	5,243.42	0.00	0.00					



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3772 - 1100002100-2502E404K03104N-411111-165GX07		
	1,393,002.58	10,486.84	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3772 - 1100002100-2502E404K03104N-411111-165JD07		
	1,398,246.00	5,243.42	0.00	0.00			
C-00062/3773	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ALMACÉN Y AUDITORIO DE 100 BUTACAS (COBACH PLANTEL NUEVO HERMOSILLO)						
	HERMOSILLO		HERMOSILLO	OBRA 1.000	ALUMNO 1,450	95.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3773 - 1100002100-2502E404K03105N-411061-162A207		
	537,501.20	537,501.20	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3773 - 1100002100-2502E404K03105N-411061-165GX07		
	1,612,503.61	1,075,002.41	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3773 - 1100002100-2502E404K03105N-411061-165JD07		
	2,150,004.82	537,501.21	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3773 - 1100002100-2502E404K03105N-411111-162A207		
	2,158,190.11	8,185.29	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3773 - 1100002100-2502E404K03105N-411111-165GX07		
	2,174,560.70	16,370.59	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3773 - 1100002100-2502E404K03105N-411111-165JD07		
	2,182,746.00	8,185.30	0.00	0.00			
C-00062/3774	IMPERMEABILIZACION DE TECHO Y REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS PARA DOCENTES (COBACH DE CABORCA)						
	CABORCA		HEROICA CABORCA	OBRA 1.000	ALUMNO 1,341	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3774 - 1100002100-2502E404K03105N-411061-162A202		
	175,212.04	175,212.04	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3774 - 1100002100-2502E404K03105N-411061-165GX02		
	525,636.13	350,424.09	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3774 - 1100002100-2502E404K03105N-411061-165JD02		
	700,848.18	175,212.05	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3774 - 1100002100-2502E404K03105N-411111-162A202		
	703,516.38	2,668.20	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3774 - 1100002100-2502E404K03105N-411111-165GX02		
	708,852.79	5,336.41	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3774 - 1100002100-2502E404K03105N-411111-165JD02		
	711,521.00	2,668.21	0.00	0.00			
C-00062/3775	REHABILITACIÓN DE 2 MÓDULOS DE SERVICIOS SANITARIOS Y 14 AULAS (CONALEP UNIDAD HERMOSILLO 3)						
	HERMOSILLO		HERMOSILLO	OBRA 1.000	ALUMNO 1,053	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3775 - 1100002100-2502E404K03105N-411061-162A207		
	531,267.87	531,267.87	0.00	0.00			



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3775 - 1100002100-2502E404K03105N-411061-165GX07		
	1,593,803.62	1,062,535.75	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3775 - 1100002100-2502E404K03105N-411061-165JD07		
	2,125,071.50	531,267.88	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3775 - 1100002100-2502E404K03105N-411111-162A207		
	2,133,161.87	8,090.37	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3775 - 1100002100-2502E404K03105N-411111-165GX07		
	2,149,342.62	16,180.75	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3775 - 1100002100-2502E404K03105N-411111-165JD07		
	2,157,433.00	8,090.38	0.00	0.00			
C-00062/3776	CONSTRUCCIÓN DE TALLER DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO, EQUIPO DE COMPUTO, SALA AUDIOVISUAL Y CANCHA DEPORTIVA (CECYTES OBREGON)						
	CAJEME		CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)	ANEXO	ALUMNO	70.00	100.00
				3.000	350		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3776 - 1100002100-2502E404K03105N-411061-162A211		
	1,337,610.05	1,337,610.05	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3776 - 1100002100-2502E404K03105N-411061-165GX11		
	4,012,830.16	2,675,220.11	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3776 - 1100002100-2502E404K03105N-411061-165JD11		
	5,350,440.22	1,337,610.06	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3776 - 1100002100-2502E404K03105N-411111-162A211		
	5,370,809.91	20,369.69	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3776 - 1100002100-2502E404K03105N-411111-165GX11		
	5,411,549.30	40,739.39	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3776 - 1100002100-2502E404K03105N-411111-165JD11		
	5,431,919.00	20,369.70	0.00	0.00			
C-00062/3777	CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA, TEJABAN PARA CANCHA DEPORTIVA, MOBILIARIO PARA BIBLIOTECA Y PROYECTORES PARA AULAS (COBACH OBREGON I)						
	CAJEME		CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)	ANEXO	ALUMNO	100.00	100.00
				2.000	1,760		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3777 - 1100002100-2502E404K03105N-411061-162A211		
	629,387.42	629,387.42	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3777 - 1100002100-2502E404K03105N-411061-165GX11		
	1,888,162.26	1,258,774.84	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3777 - 1100002100-2502E404K03105N-411061-165JD11		
	2,517,549.68	629,387.42	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3777 - 1100002100-2502E404K03105N-411111-162A211		
	2,527,134.26	9,584.58	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3777 - 1100002100-2502E404K03105N-411111-165GX11		
	2,546,303.42	19,169.16	0.00	0.00			



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3777 - 1100002100-2502E404K03105N-411111-165JD11		
	2,555,888.00	9,584.58	0.00	0.00			
C-00062/3778	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE SALA DE MAESTROS Y DE BIBLIOTECA, CONSTRUCCIÓN DE TEJABAN PARA CANCHA CÍVICA (COBACH OBREGON III)						
	CAJEME		ESPERANZA	ANEXO	ALUMNO	88.00	100.00
				3.000	854		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3778 - 1100002100-2502E404K03105N-411061-162A211		
	786,002.17	786,002.17	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3778 - 1100002100-2502E404K03105N-411061-165GX11		
	2,358,006.52	1,572,004.35	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3778 - 1100002100-2502E404K03105N-411061-165JD11		
	3,144,008.70	786,002.18	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3778 - 1100002100-2502E404K03105N-411111-162A211		
	3,155,978.27	11,969.57	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3778 - 1100002100-2502E404K03105N-411111-165GX11		
	3,179,917.42	23,939.15	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3778 - 1100002100-2502E404K03105N-411111-165JD11		
	3,191,887.00	11,969.58	0.00	0.00			
C-00062/3779	REMDELACION Y EQUIPAMIENTO DE 3 AULAS, REHABILITACIÓN DE BEBEDEROS, REHABILITACIÓN DE SALA DE ARTES PLÁSTICAS 2DO. PISO Y SALA DE MÚSICA, REMDELACION Y EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE QUÍMICA PARA CONVERTIRLO EN AULA (LA REMDELACION CONSISTE EN PISOS, CANCELERIA, VENTANAS, CRISTALERÍA Y AIRE ACONDICIONADO (COBACH DE NAVOJOA)						
	NAVOJOA		NAVOJOA	ANEXO	ALUMNO	0.00	100.00
				3.000	1,522		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3779 - 1100002100-2502E404K03105N-411061-162A212		
	222,637.09	222,637.09	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3779 - 1100002100-2502E404K03105N-411061-165GX12		
	667,911.27	445,274.18	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3779 - 1100002100-2502E404K03105N-411061-165JD12		
	890,548.36	222,637.09	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3779 - 1100002100-2502E404K03105N-411111-162A212		
	893,938.77	3,390.41	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3779 - 1100002100-2502E404K03105N-411111-165GX12		
	900,719.59	6,780.82	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3779 - 1100002100-2502E404K03105N-411111-165JD12		
	904,110.00	3,390.41	0.00	0.00			
C-00062/3780	CONSTRUCCIÓN DE TALLER DE ENERGÍA ALTERNA (CONALEP UNIDAD SAN LUIS RÍO COLORADO)						
	SAN LUIS RÍO COLORADO		SAN LUIS RÍO COLORADO	ANEXO	ALUMNO	100.00	100.00
				1.000	2,087		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3780 - 1100002100-2502E404K03105N-411061-162A201		
	923,437.50	923,437.50	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3780 - 1100002100-2502E404K03105N-411061-165GX01		
	2,770,312.50	1,846,875.00	0.00	0.00			



Modalidad		Localidad				Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
No. Obra / Proyecto	Municipio								
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3780 - 1100002100-2502E404K03105N-411061-165JD01				
	3,693,750.00	923,437.50	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3780 - 1100002100-2502E404K03105N-411111-162A201				
	3,707,812.50	14,062.50	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3780 - 1100002100-2502E404K03105N-411111-165GX01				
	3,735,937.50	28,125.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3780 - 1100002100-2502E404K03105N-411111-165JD01				
	3,750,000.00	14,062.50	0.00	0.00					
C-00062/3781	CONSTRUCCIÓN DE TALLER DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL, LABORATORIO DE IDIOMAS, ÁREA TÉCNICA (CECYTES UNIDAD SAN LUIS RÍO COLORADO)								
	SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO			ANEXO	ALUMNO	36.00	100.00	
					3.000	1,522			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3781 - 1100002100-2502E404K03105N-411061-162A201				
	1,715,678.91	1,715,678.91	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3781 - 1100002100-2502E404K03105N-411061-165GX01				
	5,147,036.73	3,431,357.82	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3781 - 1100002100-2502E404K03105N-411061-165JD01				
	6,862,715.64	1,715,678.91	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3781 - 1100002100-2502E404K03105N-411111-162A201				
	6,888,842.73	26,127.09	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3781 - 1100002100-2502E404K03105N-411111-165GX01				
	6,941,096.91	52,254.18	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3781 - 1100002100-2502E404K03105N-411111-165JD01				
	6,967,224.00	26,127.09	0.00	0.00					
C-00062/3782	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO, TALLER DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL (CECYTES UNIDAD POTAM)								
	GUAYMAS	PÓTAM			ANEXO	ALUMNO	60.00	100.00	
					2.000	255			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3782 - 1100002100-2502E404K03105N-411061-162A210				
	1,284,626.66	1,284,626.66	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3782 - 1100002100-2502E404K03105N-411061-165GX10				
	3,853,879.98	2,569,253.32	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3782 - 1100002100-2502E404K03105N-411061-165JD10				
	5,138,506.64	1,284,626.66	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3782 - 1100002100-2502E404K03105N-411111-162A210				
	5,158,069.48	19,562.84	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3782 - 1100002100-2502E404K03105N-411111-165GX10				
	5,197,195.16	39,125.68	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3782 - 1100002100-2502E404K03105N-411111-165JD10				
	5,216,758.00	19,562.84	0.00	0.00					



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			

5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN

C-00062/3783	CONSTRUCCIÓN DE TALLER DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO (CECYTES UNIDAD BACOBAMPO)	ETCHOJOA	BACOBAMPO	ANEXO 1.000	ALUMNO 531	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		572,531.25	572,531.25	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		1,717,593.75	1,145,062.50	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		2,290,125.00	572,531.25	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		2,298,843.75	8,718.75	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		2,316,281.25	17,437.50	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		2,325,000.00	8,718.75	0.00	0.00		
C-00062/3784	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE SALA DE MAESTROS, REHABILITACIÓN GENERAL DEL SISTEMA ELÉCTRICO, DE CANCHA DE BASQUETBOL 25.0 X 30.0 MTS, CONSTRUCCIÓN DE 2 BEBEDEROS Y REHABILITACIÓN DE BANQUETAS (COBACH DE PUEBLO YAQUI)	CAJEME	PUEBLO YAQUI	ANEXO 2.000	ALUMNO 753	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		314,707.50	314,707.50	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		944,122.50	629,415.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		1,258,830.00	314,707.50	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		1,263,622.50	4,792.50	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		1,273,207.50	9,585.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		1,278,000.00	4,792.50	0.00	0.00		
C-00062/3785	REHABILITACIÓN DE 4 MÓDULOS DE SERVICIOS SANITARIOS Y SUSTITUCIÓN DEL CABLEADO ELÉCTRICO (CONALEP UNIDAD NOGALES)	NOGALES	HEROICA NOGALES	OBRA 1.000	ALUMNO 1,974	90.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		718,434.37	718,434.37	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		2,155,303.12	1,436,868.75	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		2,873,737.50	718,434.38	0.00	0.00		



SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad								Av. Físico %	Av. Finan. %
No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad			Meta	Beneficiario			
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal				
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3785 - 1100002100-2502E404K03105N-411111-162A203				
	2,884,678.12	10,940.62	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3785 - 1100002100-2502E404K03105N-411111-165GX03				
	2,906,559.37	21,881.25	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3785 - 1100002100-2502E404K03105N-411111-165JD03				
	2,917,500.00	10,940.63	0.00	0.00					
C-00062/3786	IMPERMEABILIZACION DE 10 EDIFICIOS Y REHABILITACIÓN GENERAL DEL SISTEMA ELÉCTRICO (COBACH OBREGON II)								
	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)			OBRA	ALUMNO	100.00	100.00	
					1.000	912			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3786 - 1100002100-2502E404K03105N-411061-162A211				
	365,681.25	365,681.25	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3786 - 1100002100-2502E404K03105N-411061-165GX11				
	1,097,043.75	731,362.50	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3786 - 1100002100-2502E404K03105N-411061-165JD11				
	1,462,725.00	365,681.25	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3786 - 1100002100-2502E404K03105N-411111-162A211				
	1,468,293.75	5,568.75	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3786 - 1100002100-2502E404K03105N-411111-165GX11				
	1,479,431.25	11,137.50	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3786 - 1100002100-2502E404K03105N-411111-165JD11				
	1,485,000.00	5,568.75	0.00	0.00					
C-00062/3787	CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA, SALA DE MAESTROS (COBACH DE ÁLAMOS)								
	ÁLAMOS	ÁLAMOS			ANEXO	ALUMNO	100.00	100.00	
					2.000	635			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3787 - 1100002100-2502E404K03105N-411061-162A212				
	617,890.50	617,890.50	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3787 - 1100002100-2502E404K03105N-411061-165GX12				
	1,853,671.50	1,235,781.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3787 - 1100002100-2502E404K03105N-411061-165JD12				
	2,471,562.00	617,890.50	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3787 - 1100002100-2502E404K03105N-411111-162A212				
	2,480,971.50	9,409.50	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3787 - 1100002100-2502E404K03105N-411111-165GX12				
	2,499,790.50	18,819.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3787 - 1100002100-2502E404K03105N-411111-165JD12				
	2,509,200.00	9,409.50	0.00	0.00					
C-00062/3788	CONSTRUCCIÓN DE TALLER PARA LA CARRERA DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO (CONALEP UNIDAD HERMOSILLO 2)								
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			ANEXO	ALUMNO	7.00	100.00	
					1.000	884			



Modalidad								Av. Físico %	Av. Finan. %
No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad			Meta	Beneficiario			
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3788 - 1100002100-2502E404K03105N-411061-162A207				
	277,031.25	277,031.25	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3788 - 1100002100-2502E404K03105N-411061-165GX07				
	831,093.75	554,062.50	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3788 - 1100002100-2502E404K03105N-411061-165JD07				
	1,108,125.00	277,031.25	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3788 - 1100002100-2502E404K03105N-411111-162A207				
	1,112,343.75	4,218.75	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3788 - 1100002100-2502E404K03105N-411111-165GX07				
	1,120,781.25	8,437.50	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3788 - 1100002100-2502E404K03105N-411111-165JD07				
	1,125,000.00	4,218.75	0.00	0.00					
C-00062/3789	CONSTRUCCIÓN DE TALLER DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO, LABORATORIO DE IDIOMAS (CECYTES JUPARE)								
	HUATABAMPO	JÚPARE		ANEXO	ALUMNO	52.00	100.00		
				1.000	282				
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3789 - 1100002100-2502E404K03105N-411061-162A212				
	1,134,070.39	1,134,070.39	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3789 - 1100002100-2502E404K03105N-411061-165GX12				
	3,402,211.18	2,268,140.79	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3789 - 1100002100-2502E404K03105N-411061-165JD12				
	4,536,281.58	1,134,070.40	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3789 - 1100002100-2502E404K03105N-411111-162A212				
	4,553,551.68	17,270.10	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3789 - 1100002100-2502E404K03105N-411111-165GX12				
	4,588,091.89	34,540.21	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3789 - 1100002100-2502E404K03105N-411111-165JD12				
	4,605,362.00	17,270.11	0.00	0.00					
C-00062/3790	CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA, TALLER DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO (CECYTES PESQUEIRA)								
	SAN MIGUEL DE HORCASITAS	PESQUEIRA		ANEXO	ALUMNO	98.00	100.00		
				2.000	249				
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3790 - 1100002100-2502E404K03105N-411061-162A205				
	702,612.32	702,612.32	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3790 - 1100002100-2502E404K03105N-411061-165GX05				
	2,107,836.96	1,405,224.64	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3790 - 1100002100-2502E404K03105N-411061-165JD05				
	2,810,449.28	702,612.32	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3790 - 1100002100-2502E404K03105N-411111-162A205				
	2,821,148.96	10,699.68	0.00	0.00					



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3790 - 1100002100-2502E404K03105N-411111-165GX05		
	2,842,548.32	21,399.36	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3790 - 1100002100-2502E404K03105N-411111-165JD05		
	2,853,248.00	10,699.68	0.00	0.00			
C-00062/3791	EQUIPAMIENTO DE 3 AULAS DE MEDIOS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) (TELE-BACHILLERATO COMUNITARIO SAN JOSE)						
	GUAYMAS	SAN JOSE		LOTE DE EQUIPO	ALUMNO	0.00	100.00
				1.000	58		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3791 - 1100002100-2502E404K03104N-411061-162A210		
	31,717.00	31,717.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3791 - 1100002100-2502E404K03104N-411061-165GX10		
	126,868.00	95,151.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3791 - 1100002100-2502E404K03104N-411061-165JD10		
	158,585.00	31,717.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3791 - 1100002100-2502E404K03104N-411111-162A210		
	159,068.00	483.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3791 - 1100002100-2502E404K03104N-411111-165GX10		
	160,517.00	1,449.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3791 - 1100002100-2502E404K03104N-411111-165JD10		
	161,000.00	483.00	0.00	0.00			
C-00062/3792	EQUIPAMIENTO DE 3 AULAS DE MEDIOS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) (TELE-BACHILLERATO COMUNITARIO ESTACIÓN CORRAL)						
	CAJEME	ESTACIÓN CORRAL		LOTE DE EQUIPO	ALUMNO	0.00	100.00
				1.000	30		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3792 - 1100002100-2502E404K03104N-411061-162A211		
	31,717.00	31,717.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3792 - 1100002100-2502E404K03104N-411061-165GX11		
	126,868.00	95,151.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3792 - 1100002100-2502E404K03104N-411061-165JD11		
	158,585.00	31,717.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3792 - 1100002100-2502E404K03104N-411111-162A211		
	159,068.00	483.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3792 - 1100002100-2502E404K03104N-411111-165GX11		
	160,517.00	1,449.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3792 - 1100002100-2502E404K03104N-411111-165JD11		
	161,000.00	483.00	0.00	0.00			
C-00062/3793	EQUIPAMIENTO DE 3 AULAS DE MEDIOS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) (TELE-BACHILLERATO COMUNITARIO AGIABAMPO)						
	HUATABAMPO	AGIABAMPO UNO		LOTE DE EQUIPO	ALUMNO	0.00	100.00
				1.000	16		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3793 - 1100002100-2502E404K03104N-411061-162A212		
	31,717.00	31,717.00	0.00	0.00			



Modalidad								Av. Físico %	Av. Finan. %
No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad			Meta	Beneficiario			
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3793 - 1100002100-2502E404K03104N-411061-165GX12				
	126,868.00	95,151.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3793 - 1100002100-2502E404K03104N-411061-165JD12				
	158,585.00	31,717.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3793 - 1100002100-2502E404K03104N-411111-162A212				
	159,068.00	483.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3793 - 1100002100-2502E404K03104N-411111-165GX12				
	160,517.00	1,449.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3793 - 1100002100-2502E404K03104N-411111-165JD12				
	161,000.00	483.00	0.00	0.00					
C-00062/3794	EQUIPAMIENTO DE 3 AULAS DE MEDIOS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) (TELE-BACHILLERATO COMUNITARIO LAGUNITAS)								
	SAN LUIS RÍO COLORADO	LAGUNITAS		LOTE DE EQUIPO	ALUMNO	0.00	100.00		
				1.000	22				
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3794 - 1100002100-2502E404K03104N-411061-162A201				
	31,717.00	31,717.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3794 - 1100002100-2502E404K03104N-411061-165GX01				
	126,868.00	95,151.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3794 - 1100002100-2502E404K03104N-411061-165JD01				
	158,585.00	31,717.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3794 - 1100002100-2502E404K03104N-411111-162A201				
	159,068.00	483.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3794 - 1100002100-2502E404K03104N-411111-165GX01				
	160,517.00	1,449.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3794 - 1100002100-2502E404K03104N-411111-165JD01				
	161,000.00	483.00	0.00	0.00					
C-00062/3795	EQUIPAMIENTO DE 3 AULAS DE MEDIOS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) (TELE-BACHILLERATO COMUNITARIO MAYCOBA)								
	YÉCORA	MAYCOBA		LOTE DE EQUIPO	ALUMNO	0.00	100.00		
				1.000	25				
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3795 - 1100002100-2502E404K03104N-411061-162A209				
	31,717.00	31,717.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3795 - 1100002100-2502E404K03104N-411061-165GX09				
	126,868.00	95,151.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3795 - 1100002100-2502E404K03104N-411061-165JD09				
	158,585.00	31,717.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3795 - 1100002100-2502E404K03104N-411111-162A209				
	159,068.00	483.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3795 - 1100002100-2502E404K03104N-411111-165GX09				
	160,517.00	1,449.00	0.00	0.00					



Modalidad								Av. Físico %	Av. Finan. %
No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad			Meta	Beneficiario			
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3795 - 1100002100-2502E404K03104N-411111-165JD09				
	161,000.00	483.00	0.00	0.00					
C-00062/3796	EQUIPAMIENTO DE 3 AULAS DE MEDIOS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) (TELE-BACHILLERATO COMUNITARIO MESA COLORADA)								
	ÁLAMOS	MESA COLORADA		LOTE DE EQUIPO	ALUMNO	0.00	100.00		
				1.000	35				
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3796 - 1100002100-2502E404K03104N-411061-162A212				
	31,717.00	31,717.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3796 - 1100002100-2502E404K03104N-411061-165GX12				
	126,868.00	95,151.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3796 - 1100002100-2502E404K03104N-411061-165JD12				
	158,585.00	31,717.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3796 - 1100002100-2502E404K03104N-411111-162A212				
	159,068.00	483.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3796 - 1100002100-2502E404K03104N-411111-165GX12				
	160,517.00	1,449.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3796 - 1100002100-2502E404K03104N-411111-165JD12				
	161,000.00	483.00	0.00	0.00					
C-00062/3797	EQUIPAMIENTO DE 3 AULAS DE MEDIOS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) (TELE-BACHILLERATO COMUNITARIO EL CAJÓN DEL SABINO)								
	ÁLAMOS	CAJON DEL SABINO, EL (EL CAJON)		LOTE DE EQUIPO	ALUMNO	0.00	100.00		
				1.000	28				
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3797 - 1100002100-2502E404K03104N-411061-162A212				
	31,717.00	31,717.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3797 - 1100002100-2502E404K03104N-411061-165GX12				
	126,868.00	95,151.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3797 - 1100002100-2502E404K03104N-411061-165JD12				
	158,585.00	31,717.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3797 - 1100002100-2502E404K03104N-411111-162A212				
	159,068.00	483.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3797 - 1100002100-2502E404K03104N-411111-165GX12				
	160,517.00	1,449.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3797 - 1100002100-2502E404K03104N-411111-165JD12				
	161,000.00	483.00	0.00	0.00					
C-00062/3799	REHABILITACIÓN MAYOR DE AULAS, REHABILIT								
	HUATABAMPO	HUATABAMPO		OBRA	ALUMNO	100.00	100.00		
				1.000	327				
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3799 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-165DY12				
	5,517,194.00	5,517,194.00	0.00	0.00					
C-00062/3800	CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELECTRICA TR								
	GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES	SONOITA		OBRA	ALUMNO	0.00	100.00		
				1.000	414				
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3800 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-165DY01				
	993,864.00	993,864.00	0.00	0.00					



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros			

5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN

C-00062/3801	CONSERVACIÓN DE LAS VIALIDADES, PLANTA FÍSICA, INSTALACIONES, ÁREAS COMUNES Y EQUIPAMIENTO Y RESTITUCIÓN DE EQUIPAMIENTO DE INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD DE SONORA, UNIDADES REGIONALES CENTRO Y SUR	VARIOS			OBRA 1.000	ALUMNO 40,955	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00			
		467,743.16	467,743.16	0.00	0.00			
					C-00062/3801 - 1100002100-2503E404K03105N-411061-135DZ07			
C-00062/3802	CONSERVACIÓN DE LAS VIALIDADES, PLANTA FÍSICA, INSTALACIONES, ÁREAS COMUNES Y EQUIPAMIENTO Y RESTITUCIÓN DE EQUIPAMIENTO E INSTALACIONES, EN VARIOS CAMPOS DE LA UNISON	VARIOS	VARIAS		OBRA 1.000	ALUMNO 40,955	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00			
		8,994,912.19	8,994,912.19	0.00	0.00			
					C-00062/3802 - 1100002100-2503E404K03105N-411061-165DZ13			
C-00062/3804	CONSTRUCCIÓN DE FOSA Y POZO DE ABSORCIÓN EN TELESECUNDARIA 165	GUAYMAS	GUÁSIMAS, LAS		OBRA 1.000	ALUMNO 122	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00			
		80,900.43	80,900.43	0.00	0.00			
					C-00062/3804 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-155DY10			
C-00062/3805	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN EN ESCUELA PRIMARIA FAUSTINO FERNÁNDEZ AGUILAR	HERMOSILLO	HERMOSILLO		OBRA 1.000	ALUMNO 347	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00			
		431,837.00	431,837.00	0.00	0.00			
					C-00062/3805 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-165DY07			
C-00062/3806	REHABILITACIÓN DE TECHOS Y REFORZAMIENTO DE BARDA PERIMETRAL EN MAL ESTADO EN JARÍN DE NIÑOS 21 DE MARZO	SANTA ANA	SANTA ANA		OBRA 1.000	ALUMNO 117	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00			
		132,125.93	132,125.93	0.00	0.00			
					C-00062/3806 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-135DY03			
C-00062/3807	CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, ALIMENTADORES PARA AIRES ACONDICIONADOS Y REHABILITACIÓN ELÉCTRICA EN ESCUELA PRIMARIA HEROICO COLEGIO MILITAR	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)		OBRA 1.000	ALUMNO 131	68.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00			
		427,604.00	427,604.00	0.00	0.00			
					C-00062/3807 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-165DY11			
C-00062/3808	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DEL PLANTEL, ALIMENTADORES, TABLEROS Y CABLEADO EN AULAS EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)		OBRA 1.000	ALUMNO 365	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00			
		225,043.00	225,043.00	0.00	0.00			
					C-00062/3808 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-165DY11			
C-00062/3809	SUSTITUCIÓN DE TECHOS DE ASBESTO, REHABILITACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO, DE PISOS, ALIMENTADORES ELÉCTRICOS, CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS Y BARANDALES EN AULAS EN ESCUELA PRIMARIA SALVADOR ALLENDE	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)		OBRA 1.000	ALUMNO 174	63.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00			
		2,518,088.00	2,518,088.00	0.00	0.00			
					C-00062/3809 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-165DY11			
C-00062/3810	REPARACIÓN DE CERCO PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA JUVENTINO R. SOLANO	NAVOJOA	NAVOJOA		OBRA 1.000	ALUMNO 187	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00			
		261,142.00	261,142.00	0.00	0.00			
					C-00062/3810 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-165DY12			



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros			

5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN

C-00062/3811	REHABILITACIÓN GENERAL DEL SISTEMA ELÉCTRICO, PINTURA GENERAL, REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIO, ANDADORES, CERCO PERIMETRAL, BANQUETAS E IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS EN TELESECUNDARIA 183	EMPALME	PALMA, LA	OBRA 1.000	ALUMNO 68	38.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		829,517.04	829,517.04	0.00	0.00		
							C-00062/3811 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-165DY10
C-00062/3812	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN DE 225 KVA EN SECUNDARIA TÉCNICA 41	HERMOSILLO	TRIUNFO, EL	OBRA 1.000	ALUMNO 934	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		1,721,723.00	1,721,723.00	0.00	0.00		
							C-00062/3812 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-165DY07
C-00062/3813	ES-012.- CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE EDIFICIO DE LABORATORIO DE MECATRONICA EN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA (ACABADOS EXTERIORES EN EDIFICIO DE MECATRONICA)	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)	ANEXO 1.000	ALUMNO 1,400	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		575,056.13	575,056.13	0.00	0.00		
							C-00062/3813 - 1100002100-2503E404K03105N-411061-135DZ11
C-00062/3814	CONSTRUCCIÓN DE ACOMETIDA ELÉCTRICA Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	HERMOSILLO	MIGUEL ALEMÁN (LA DOCE)	OBRA 1.000	ALUMNO 45	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		317,778.00	317,778.00	0.00	0.00		
							C-00062/3814 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-165DY07
C-00062/3815	REHABILITACIÓN ELÉCTRICA EN AULAS, CERCO PERIMETRAL, REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, PINTURA GENERAL DEL PLANTEL, CONSTRUCCIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO Y CASETA, CONSTRUCCIÓN DE BARRA MURO REJA A BASE DE BLOCK CARA DE PIEDRA Y CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN EN ESCUELA PRIMARIA ALEJANDRO C. VILLA SEÑOR	NOGALES	HEROICA NOGALES	OBRA 1.000	ALUMNO 128	88.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		1,767,842.00	1,767,842.00	0.00	0.00		
							C-00062/3815 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-165DY03
C-00062/3817	CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN Y ALIMENTADORES ELÉCTRICOS EN ESCUELA PRIMARIA EL DIAMANTE	CABORCA	DIAMANTE, EL. (DIVISION DEL NORTE)	OBRA 1.000	ALUMNO 231	45.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		566,329.00	566,329.00	0.00	0.00		
							C-00062/3817 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-165DY02
C-00062/3818	REHABILITACIÓN GENERAL DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE 9 AULAS Y ANEXOS, REPARACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA MARÍA CARO OLIVA	EMPALME	EMPALME	OBRA 1.000	ALUMNO 212	10.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		933,904.00	933,904.00	0.00	0.00		
							C-00062/3818 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-165DY10
C-00062/3819	REHABILITACIÓN GENERAL DEL SISTEMA ELÉCTRICO, DE TALLERES, DE BEBEDEROS, ADECUACIÓN DE SALA DE COMPUTO, AIRES ACONDICIONADOS Y CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN SECUNDARIA TÉCNICA NO. 51	NAVOJOA	TIERRA BLANCA	OBRA 1.000	ALUMNO 222	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		1,670,516.00	1,670,516.00	0.00	0.00		
							C-00062/3819 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-165DY12
C-00062/3821	REHABILITACIÓN DE BARRA CAÍDA CON RIESGO PARA NIÑOS Y REFORZAR LA EXISTENTE EN JARDÍN DE NIÑOS MARÍA ISABEL IRIBE LEYVA	NAVOJOA	NAVOJOA	OBRA 1.000	ALUMNO 143	60.00	100.00



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3821 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-165DY12		
	140,263.00	140,263.00	0.00	0.00			
C-00062/3822	CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN Y ALIMENTADORES ELÉCTRICOS EN ESCUELA PRIMARIA MA. JESÚS BUSTILLOS DE RAMÍREZ						
	GUAYMAS		HEROICA GUAYMAS	OBRA	ALUMNO	4.00	100.00
				1.000	251		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3822 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-165DY10		
	785,359.00	785,359.00	0.00	0.00			
C-00062/3823	ALIMENTADORES ELÉCTRICOS, CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS EN CAM 52						
	CAJEME		ESPERANZA	OBRA	ALUMNO	100.00	100.00
				1.000	656		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3823 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-165DY11		
	937,668.00	937,668.00	0.00	0.00			
C-00062/3824	REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO, CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS EN CAM 52						
	GUAYMAS		HEROICA GUAYMAS	OBRA	ALUMNO	42.00	100.00
				1.000	67		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3824 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-165DY10		
	642,894.00	642,894.00	0.00	0.00			
C-00062/3825	CAMBIO DE BASE DE MEDICIÓN, ALIMENTADORES EN CAM NO. 32						
	NAVOJOA		NAVOJOA	OBRA	ALUMNO	0.00	100.00
				1.000	190		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3825 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-165DY12		
	109,432.00	109,432.00	0.00	0.00			
C-00062/3826	IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE TECHOS, REPARACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE PISOS DE CONCRETO EN PLAZA CÍVICA EN JARDÍN DE NIÑOS HERIBERTO AJA OLGUÍN						
	HERMOSILLO		HERMOSILLO	OBRA	ALUMNO	100.00	100.00
				1.000	110		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3826 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-165DY07		
	537,170.00	537,170.00	0.00	0.00			
C-00062/3827	SUSTITUCIÓN DE TUBERÍAS Y REGISTROS DE DRENAJE SANITARIO Y CONSTRUCCIÓN DE ASTA BANDERA EN ESCUELA PRIMARIA FELIPE ÁNGELES						
	CAJEME		CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)	OBRA	ALUMNO	100.00	100.00
				1.000	391		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3827 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-165DY11		
	315,321.00	315,321.00	0.00	0.00			
C-00062/3828	CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y ALIMENTADORES EN ESCUELA PRIMARIA NISSAN PUEBLITOS						
	NOGALES		HEROICA NOGALES	OBRA	ALUMNO	1.00	100.00
				1.000	128		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3828 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-165DY03		
	526,923.00	526,923.00	0.00	0.00			
C-00062/3829	TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL LABORATORIO DE INGENIERIA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS (ITSON GUAYMAS)						
	GUAYMAS		HEROICA GUAYMAS	OBRA	ALUMNO	51.00	100.00
				1.000	1,681		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3829 - 1100002100-2503E404K03105N-411061-165DZ10		
	3,995,322.15	3,995,322.15	0.00	0.00			
C-00062/3830	REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIOS, REHABILITACIÓN EN MÓDULOS SANITARIOS, INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y CONSTRUCCIÓN DE CANCHA EN ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HÉROES						
	ETCHOJOA		NAVOLATO	OBRA	ALUMNO	2.00	100.00
				1.000	137		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3830 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-165DY12		
	897,042.00	897,042.00	0.00	0.00			



Modalidad								Av. Físico %	Av. Financ. %
No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad			Meta	Beneficiario			
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN									
C-00062/3833	REHABILITACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO EN EDIFICIOS, LÁMPARAS SUB-URBANAS, ALUMBRADO EN TEJABAN Y CANCHA CÍVICA EN SECUNDARIA TÉCNICA NO. 1, PROFESOR CARLOS ESPINOZA MUÑOZ								
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA 1.000	ALUMNO 1,300	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3833 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-165DY07				
	658,084.00	658,084.00	0.00	0.00					
C-00062/3834	CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN DE 100 KVA EN 13200 MONOFÁSICA Y REHABILITACIÓN ELÉCTRICA EN AULAS EN JARDÍN DE NIÑOS EN NUEVA CREACIÓN KM 21 NOGALES								
		AGUA ZARCA (FERROCARRIL)			46.000		0.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3834 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-165DY03				
	352,836.00	352,836.00	0.00	0.00					
C-00062/3835	SUSTITUCIÓN DE TUBERÍA Y REGISTROS DE DRENAJE SANITARIO, TERMINACIÓN DE BARANDALES EN PASILLOS Y ESCALERAS EN ESCUELA PRIMARIA GUSTAVO ADOLFO URUCHURTU								
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			REHABILITACION 545.000		2.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3835 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-165DY07				
	43,095.00	43,095.00	0.00	0.00					
C-00062/3836	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA POR SUSTITUCIÓN EN ESCUELA PRIMARIA HERMANOS FLORES MAGÓN CABORCA								
		HEROICA CABORCA			REHABILITACION 97.000		75.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3836 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-165DY02				
	513,897.00	513,897.00	0.00	0.00					
C-00062/3837	INSTALACIÓN DE PROTECCIONES EN AULAS Y CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN E.P. NUEVA CREACIÓN URBI VILLA DEL CEDRO								
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			PUENTE 80.000		100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3837 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-165DY07				
	530,055.00	530,055.00	0.00	0.00					
C-00062/3838	CONSTRUCCIÓN DE PISOS EXTERIORES Y ANDADORES, IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS Y PINTURA GENERAL EN JARDÍN DE NIÑOS EL BARQUITO								
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			CONSTRUCCION 115.000		100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3838 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-165DY07				
	575,542.00	575,542.00	0.00	0.00					
C-00062/3839	REHABILITACIÓN DE AULAS Y AIRES ACONDICIONADOS, REPARACIÓN ELÉCTRICA (UBICADO EN JARDÍN DE NIÑOS ROSAURA ZAPATA) SUPERVISIÓN ESCOLAR 32								
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			REHABILITACION 4.000		0.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3839 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-165DY07				
	132,476.00	132,476.00	0.00	0.00					
C-00062/3840	TERMINACIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA EN ESCUELA PRIMARIA LUIS G. DÁVILA GUAYMAS								
		HEROICA GUAYMAS			334.000		0.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3840 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-165DY10				
	223,724.00	223,724.00	0.00	0.00					
C-00062/3841	REHABILITACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO DE AULAS, SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS Y CAMBIO DE PUERTA EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO BENJAMÍN HILL								
	BENJAMÍN HILL	BENJAMÍN HILL			REHABILITACION 140.000		100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3841 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-165DY03				
	475,914.00	475,914.00	0.00	0.00					



Modalidad						Av. Físico %	Av. Finan. %
No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad			Meta	Beneficiario	
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros			
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN							
C-00062/3842	CONSTRUCCIÓN DE BARRA COLINDANTE CON PREDIO PARTICULAR EN ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN REAL DEL CARMEN	HERMOSILLO	HERMOSILLO				
					322.000	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3842 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-165DY07		
	771,361.00	771,361.00	0.00	0.00			
C-00062/3843	REHABILITACIÓN DE BEBEDEROS EN SECUNDARIA TÉCNICA GPE. ARGUELLES OBREGÓN	ETCHOJOA	BACAME NUEVO		REHABILITACION 292.000	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3843 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-165DY12		
	149,731.00	149,731.00	0.00	0.00			
C-00062/3844	CONCEPTOS DE UNA AULA ADICIONAL Y EQUIPAMIENTO EN CECYTES, HERMOSILLO II	HERMOSILLO	HERMOSILLO		AULA 2061.000	90.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3844 - 1100002100-2502E404K03105N-411061-165DL07		
	48,576.00	48,576.00	0.00	0.00			
C-00062/3845	CONCEPTOS COMPLEMENTARIOS PARA LA TERMINACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UNA AULA CECYTES, NOGALES II	NOGALES	HEROICA NOGALES		REHABILITACION 439.000	70.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3845 - 1100002100-2502E404K03105N-411061-165DL03		
	23,477.00	23,477.00	0.00	0.00			
C-00062/3847	CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA ADICIONAL Y EQUIPAMIENTO CECYTES POB. MIGUEL ALEMAN	HERMOSILLO	MIGUEL ALEMÁN		CONSTRUCCION 200.000	35.72	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3847 - 1100002100-2502E404K03105N-411061-165DL07		
	896,502.00	896,502.00	0.00	0.00			
C-00062/3848	TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN ELÉCTRICA DEL PLANTEL COBACH ERNESTO LÓPEZ RIESGO	HERMOSILLO	HERMOSILLO		CONSTRUCCION 1711.000	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3848 - 1100002100-2502E404K03105N-411061-165DL07		
	539,771.00	539,771.00	0.00	0.00			
C-00062/3849	DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE 790 M2 DE PASILLOS Y ANDADORES, COBACH OBREGÓN I	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)			0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1700.000	C-00062/3849 - 1100002100-2502E404K03105N-411061-165DL11	
	777,730.00	777,730.00	0.00	0.00			
C-00062/3850	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EMSAD BASIROA	ÁLAMOS	BASIROA			0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	103.000	C-00062/3850 - 1100002100-2502E404K03105N-411061-165DL12	
	94,472.00	94,472.00	0.00	0.00			
C-00062/3851	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EMSAD LOS TANQUES	ÁLAMOS	TANQUES, LOS			0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	85.000	C-00062/3851 - 1100002100-2502E404K03105N-411061-165DL12	
	94,472.00	94,472.00	0.00	0.00			



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:		Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal	
Devengado:		Total	Estatal	Federal	Otros		

5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN

C-00062/3852	ADECUACIÓN DE UN BAÑO CON REGADERA DENTRO DEL MÓDULO SANITARIO EXISTENTE, CON PUERTA INDIVIDUAL AL EXTERIOR EMSAD DEL MAQUIPO	ÁLAMOS	MAQUIPO, EL	85.000		0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3852 - 1100002100-2502E404K03105N-411061-165DL12	
		160,000.00	160,000.00	0.00	0.00		
C-00062/3853	REHABILITACIÓN MAYOR DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA, REHABILITACIÓN DE BEBEDEROS, CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS, REPARAR PLAZA CÍVICA E IMPERMEABILIZACIÓN DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA PROF. LAUREANO CALVO BERBER	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1.000		0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3853 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-165DY07	
		1,503,332.00	1,503,332.00	0.00	0.00		
C-00062/3854	TERMINACIÓN DE SUBESTACIÓN Y ALIMENTADORES ELÉCTRICOS ESCUELA PRIMARIA FCO. I. MADERO	CUMPAS	CUMPAS		PERSONAS 174	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3854 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-165DY06	
		627,868.00	627,868.00	0.00	0.00		
C-00062/3855	REPARACIÓN DE MUROS ESCUELA PRIMARIA ROMÁN BAQUEIRO TEC	NOGALES	HEROICA NOGALES		PERSONAS 251	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3855 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-165DY03	
		56,267.00	56,267.00	0.00	0.00		
C-00062/3856	CONSTRUCCIÓN DE ALIMENTADORES ELÉCTRICOS ESCUELA PRIMARIA JOSÉ ANTONIO VILLA	BANÁMICHÍ	BANÁMICHÍ		PERSONAS 148	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3856 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-165DY05	
		358,982.00	358,982.00	0.00	0.00		
C-00062/3857	CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ESCUELA PRIMARIA NC NISSAN 84	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)		PERSONAS 234	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3857 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-165DY11	
		486,261.00	486,261.00	0.00	0.00		
C-00062/3858	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA, APLICACIÓN DE PINTURA EXTERIOR E INTERIOR, COLADO DE PISO Y REPARACIÓN MENOR EN SANITARIOS ESCUELA PRIMARIA HERIBERTO AJA	HERMOSILLO	HERMOSILLO		PERSONAS 695	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3858 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-165DY07	
		287,201.00	287,201.00	0.00	0.00		
C-00062/3859	REHABILITACIÓN MAYOR DE MODULO SANITARIO, SUSTITUCIÓN DE CERCO PERIMETRAL, DE MALLA CICLÓNICA Y ACCESO VEHICULAR ESCUELA PRIMARIA PROF. ROSALIO E MORENO	HERMOSILLO	HERMOSILLO		PERSONAS 546	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3859 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-165DY07	
		719,847.00	719,847.00	0.00	0.00		
C-00062/3860	DEMOLICIÓN DE BARDAS Y BARANDALES, EN FACHADA PRINCIPAL PARA SU REPARACIÓN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO	HERMOSILLO	HERMOSILLO		PERSONAS 354	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3860 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-165DY07	
		622,510.00	622,510.00	0.00	0.00		



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			

5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN

C-00062/3861	REHABILITACIÓN GENERAL DE 3 AULAS (IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS, BAJO TECHO, CANCELERÍA DE PUERTAS Y VENTANAS, ENJARRES, PINTURA, PISOS, SISTEMA ELÉCTRICO INTERIOR Y EXTERIOR), REPARACIÓN DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS, REPARACIÓN DE CERCO PERIMETRAL TVSEC. TELESECUNDARIA 137	EMPALME	EMPALME		PERSONAS 38	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		1,640,896.00	1,640,896.00	0.00	0.00		
					C-00062/3861 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-165DY10		
C-00062/3862	REHABILITACIÓN ELÉCTRICA, PINTURA GENERAL Y REHABILITACIÓN MAYOR DE BAÑOS SECUNDARIA TÉCNICA 28, IGNACIO OSUNA OSUNA	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS		PERSONAS 617	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		1,058,912.00	1,058,912.00	0.00	0.00		
					C-00062/3862 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-165DY10		
C-00062/3863	SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA SUSTENTABLE INTEGRAL EN ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN PUERTA DE ANZA	NOGALES	HEROICA NOGALES		PERSONAS 240	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00		
					C-00062/3863 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-165DY03		
C-00062/3864	SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA SUSTENTABLE INTEGRAL EN SECUNDARIA NUEVA CREACIÓN PUERTA DE ANZA	NOGALES	HEROICA NOGALES		PERSONAS 240	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		5,827,109.00	5,827,109.00	0.00	0.00		
					C-00062/3864 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-165DY03		
C-00062/3865	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y DESEMPALME DE TERRENO EN CENDI ALTARES	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCION 1	PERSONAS 50	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		423,170.00	423,170.00	0.00	0.00		
					C-00062/3865 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-165DY07		
C-00062/3866	TERMINACIÓN DE OBRA EN CAM 20	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCION 1.00	PERSONAS 76	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		70,695.00	70,695.00	0.00	0.00		
					C-00062/3866 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-165DY07		
C-00062/3867	TERMINACIÓN DE REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO, PUERTAS, AIRES CONDICIONADOS Y PINTURA INTERIOR, PARA LA CONCLUSIÓN DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO EN COBACH OBREGON I	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)		PERSONAS 1,700	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		352,320.00	352,320.00	0.00	0.00		
					C-00062/3867 - 1100002100-2502E404K03105N-411061-165DL07		
C-00062/3868	TERMINACIÓN DE REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO, PUERTAS, AIRES CONDICIONADOS Y PINTURA INTERIOR, PARA LA CONCLUSIÓN DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO EN COBACH OBREGON I	HERMOSILLO	HERMOSILLO		PERSONAS 673	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		352,319.77	352,319.77	0.00	0.00		
					C-00062/3868 - 1100002100-2502E404K03105N-411061-165DL03		
C-00062/3869	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE VOZ Y DATOS EN UT SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO		PERSONAS 405	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		665,826.93	665,826.93	0.00	0.00		
					C-00062/3869 - 1100002100-2503E407K03104N-411051-135DZ01		



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros			
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN							
C-00062/4973	CONSTRUCCIÓN DE TEJABAN Y REHABILITACIÓN DE BEBEDERO EN JARDÍN DE NIÑOS GLORIA RODRIGUEZ ELIZARRARAS	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)	OBRA 1.000	ALUMNO 104	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/4973 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-165DY11		
	243,637.98	243,637.98	0.00	0.00			
C-00062/4974	REHABILITACIÓN DE AULA, AIRES ACONDICIONADOS E INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN JARDÍN DE NIÑOS NUEVOS CAMINOS	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	OBRA 1.000	ALUMNO 264	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/4974 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-165DY01		
	319,749.13	319,749.13	0.00	0.00			
C-00062/4975	REHABILITACIÓN DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO EN TELESECUNDARIA 13	BÁCUM	PRIMERO DE MAYO (CAMPO 77)	OBRA 1.000	ALUMNO 111	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/4975 - 1100002100-2501E404K03105N-411061-165DY10		
	667,502.85	667,502.85	0.00	0.00			
C-99999/0641	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN CECYTES HERMOSILLO IV, EN HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	EQUIPAMIENTO 2	ALUMNO 80	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-99999/0641 - 1100002100-2502E404K03105N-411051-155DL07		
	312,232.35	312,232.35	0.00	0.00			
C-99999/0647	ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA LABORATORIO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE GUAYMAS (CENTRO DE MAQUINADO MOD. QP1600, TORNO MOD. BM1640, CENTRO DE MAQUINADO D14 MIAS TORNO FTC) (AMPLIACIÓN)	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	LOTE DE EQUIPO 1	ALUMNO	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-99999/0647 - 1100002100-2503E404K03105N-411051-165DZ10		
	4,284,495.69	4,284,495.69	0.00	0.00			
C-99999/0648	CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA DE EDIFICIO DE AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS EN UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA, EN NAVOJOA	NAVOJOA	NAVOJOA	LOTE DE EQUIPO 1	ALUMNO 1	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-99999/0648 - 1100002100-2503E404K03105N-411051-135DZ12		
	645,368.17	645,368.17	0.00	0.00			
C-99999/0649	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA BIBLIOTECA Y EQUIPO PARA LABORATORIOS DE PARAMÉDICO Y ALIMENTOS EN UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PUERTO PEÑASCO (ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA LA CARRERA DE MINERÍA, GASTRONOMÍA, LABORATORIO DE QUÍMICA Y MANTENIMIENTO) EN PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	LOTE DE EQUIPO 1	ALUMNO 1	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-99999/0649 - 1100002100-2503E404K03105N-411051-135DZ01		
	636,699.93	636,699.93	0.00	0.00			
C-99999/0650	TERMINACIÓN DEL CENTRO DE USOS MÚLTIPLES EN UNIVERSIDAD DE LA SIERRA (ADQUISICIÓN DE EQUIPO DEPORTIVO), EN MOCTEZUMA	MOCTEZUMA	MOCTEZUMA	LOTE DE EQUIPO 1	ALUMNO 1	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-99999/0650 - 1100002100-2503E404K03105N-411051-135DZ06		
	213,920.65	213,920.65	0.00	0.00			
C-99999/0651	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO BÁSICO PARA EL DEPARTAMENTO DE TUTORÍAS DE LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA, MOCTEZUMA	MOCTEZUMA	MOCTEZUMA	EQUIPO 1	ALUMNO 1	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-99999/0651 - 1100002100-2503E404K03105N-411051-155DZ06		
	57,127.03	57,127.03	0.00	0.00			



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros			
	1,357,057,776.99	1,357,057,776.99	0.00	0.00	Total Modalidad	594	Obras
	927,835,614.68	921,575,519.10	0.00	6,260,095.58		1,198	

5H - CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO URBANO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA CULTURA Y EL DEPORTE

C-00060/0048/0071	REHABILITACION DE PARQUE RAQUET CLUB, UBICADO EN CALLE CANOTAJE Y OLIMPICA, COLONIA RAQUET CLUB	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1	PERSONAS 250	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		748,093.20	748,093.20	0.00	0.00		
C-00060/0049/0603	EQUIPAMIENTO DE JUEGOS Y APARATOS DE EJERCICIO EN PARQUE DE HUÁSABAS, UBICADO EN AVENIDA BENITO JUÁREZ ENTRE MARIANO ABASOLO Y LUIS DONALDO COLOSIO	HUÁSABAS	HUÁSABAS	OBRA 1	PERSONAS 1,300	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		446,609.00	379,617.65	0.00	66,991.35		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		1,194,702.20	1,127,710.85	0.00	66,991.35		
					Total Modalidad	0	Obras
						2	

5K - EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS

C-00058/0013	ACONDICIONAMIENTO DE PATIO DE MANIOBRAS DE RECINTO FISCAL EN NOGALES, SONORA	NOGALES	HEROICA NOGALES	METRO CUADRADO 7218.750	PERSONAS 220,292	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		464,563.18	464,563.18	0.00	0.00		
C-00060/0049/0008	CONSTRUCCIÓN DE MURO Y TECHO EN EDIFICIO DEL SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES DEL MUNICIPIO DE ÁLAMOS, CALLE PEDRO ALMADA, ENTRE CALLES JESÚS GARCÍA Y RIELEROS, COLONIA FERROCARRIL, LOCALIDAD ÁLAMOS.	ALTAR	ALTAR	OBRA 1	PERSONAS 60	85.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		250,000.00	212,500.00	0.00	37,500.00		
C-00060/0049/0011	IMPERMEABILIZACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE PORTÓN Y FIRMES EN EDIFICIO DEL H. AYUNTAMIENTO, CALLES ZARAGOZA Y GAYTÁN, COLONIA CENTRO, LOCALIDAD ALTAR.	ALTAR	ALTAR	OBRA 1	PERSONAS 450	95.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		133,512.15	100,134.13	0.00	33,378.02		
C-00060/0049/0014	REHABILITACIÓN DE LA CASA DEL ESTUDIANTE, CALLE CUAUHTÉMOC ESQUINA CON MORELOS, LOCALIDAD ARIVECHI	ARIVECHI	ARIVECHI	OBRA 1	PERSONAS 150	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		438,000.00	372,300.00	0.00	65,700.00		
C-00060/0049/0021	INSTALACIÓN DE SUBESTACIÓN EXISTENTE EN CENTRO DE USOS MÚLTIPLES, UBICADO EN CALLES OBREGÓN Y CUAUHTÉMOC, LOCALIDAD ÁTIL.	ÁTIL	ÁTIL	OBRA 1	PERSONAS 605	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		89,189.79	42,159.78	0.00	47,030.01		
C-00060/0049/0022	REHABILITACIÓN DE CASA DEL MAESTRO, UBICADA EN AVENIDA FEDERICO JORGE CELAYA, ENTRE CALLES MADERO Y EMILIANO ZAPATA, LOCALIDAD ÁTIL.	ÁTIL	ÁTIL	OBRA 1	PERSONAS 605	50.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		456,389.38	387,689.38	0.00	68,700.00		



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
	Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros		
	Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros		
						Clave Presupuestal	

5K - EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS

C-00060/0049/0024	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y ANDADORES EN GLORIETA, UBICADO EN DOMICILIO CONOCIDO, FRENTE A ESTADIO DE BEISBOL, SALIDA A NÁCORI CHICO, LOCALIDAD BACADÉHUACHI.	BACADÉHUACHI	BACADÉHUACHI	OBRA 1	PERSONAS 550	90.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		420,839.91	357,713.00	0.00	63,126.91		
						C-00060/0049/0024 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	
C-00060/0049/0027	REMDELACIÓN DE LOS BAÑOS DEL MUSEO ESTATAL DE BACANORA, CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y LA CALLE FRANCISCO VILLA, EN LA LOCALIDAD DE BACANORA.	BACANORA	BACANORA	OBRA 1	PERSONAS 802	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		84,960.64	72,216.54	0.00	12,744.10		
						C-00060/0049/0027 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	
C-00060/0049/0035	REHABILITACIÓN DE BAÑOS PÚBLICOS EXISTENTES Y CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN OFICINAS DE DIF MUNICIPAL, CALLE JESÚS GARCÍA ENTRE BOULEVARD RODOLFO FÉLIX VALDEZ Y MIGUEL HIDALGO, LOCALIDAD BÁCUM.	BÁCUM	BÁCUM	OBRA 1	PERSONAS 2,000	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		153,189.18	130,210.80	0.00	22,978.38		
						C-00060/0049/0035 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	
C-00060/0049/0036	REHABILITACIÓN DE BAÑOS PÚBLICOS EN PALACIO MUNICIPAL Y REHABILITACIÓN DE OFICINA Y BAÑOS EN PRESIDENCIA MUNICIPAL, CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ (INTERIOR PALACIO MUNICIPAL), LOCALIDAD BÁCUM.	BÁCUM	BÁCUM	OBRA 1	PERSONAS 2,500	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		230,749.08	196,136.72	0.00	34,612.36		
						C-00060/0049/0036 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	
C-00060/0049/0059	REHABILITACIÓN DE SALÓN EJIDAL, CALLE HERMOSILLO, CONTIGUO A PLAZA MUNICIPAL, LOCALIDAD TEONADEPA.	CUMPAS	TEONADEPA	OBRA 1	PERSONAS 460	20.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		135,000.00	114,750.00	0.00	20,250.00		
						C-00060/0049/0059 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	
C-00060/0049/0071	CONSTRUCCIÓN DE TEJABÁN DE 12.50 X 20.00 MTS EN ESTANCIA INFANTIL MIGUEL HIDALGO, CALLES COBACHI Y AMÉRICO VESPUCCIO, COLONIA MIGUEL HIDALGO, LOCALIDAD DE HERMOSILLO.	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1	PERSONAS 100	15.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		469,690.44	328,783.00	0.00	140,907.44		
						C-00060/0049/0071 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	
C-00060/0049/0072	CONSTRUCCIÓN DE TEJABÁN DE 8.00 X 25.00 MTS EN ESTANCIA INFANTIL DEL DIF MANUEL GÓMEZ MORÍN, CALLE LÁZARO MERCADO ESQUINA CON SIERRA DEL SUR, COLONIA GÓMEZ MORÍN, LOCALIDAD DE HERMOSILLO.	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1	PERSONAS 100	85.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		423,189.90	296,232.00	0.00	126,957.90		
						C-00060/0049/0072 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	
C-00060/0049/0073	CONSTRUCCIÓN DE TEJABÁN DE 6.50 X 15.00 MTS EN CENTRO COMUNITARIO JESÚS ES EL CAMINO, AVENIDA DE LOS YAQUIS Y LÁZARO MERCADO, COLONIA SAHUARO FINAL, LOCALIDAD DE HERMOSILLO.	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1	PERSONAS 100	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		230,000.00	161,000.00	0.00	69,000.00		
						C-00060/0049/0073 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	
C-00060/0049/0074	CONSTRUCCIÓN DE TEJABÁN DE 12.50 X 17.00 MTS EN CENTRO COMUNITARIO NUESTRA SEÑORA DEL PILAR, CALLE SATURNINO CAMPOY Y PONCE, COLONIA SAHUARO, LOCALIDAD DE HERMOSILLO.	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1	PERSONAS 380	0.00	100.00



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:		Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal	
Devengado:		Total	Estatal	Federal	Otros		
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0049/0074 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	
		386,897.12	270,827.00	0.00	116,070.12		
C-00060/0049/0079	AMPLIACIÓN DE ÁREA DE EVENTOS Y CONSTRUCCIÓN DE TEMPLETE EN SALÓN EJIDAL, CALLE AMPARO MORENO ESQUINA CON LUIS DONALDO COLOSIO, LOCALIDAD HUÁSBABAS.						
	HUÁSBABAS		HUÁSBABAS	OBRA	PERSONAS	50.00	100.00
				1	120		
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0049/0079 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	
		164,500.00	139,825.00	0.00	24,675.00		
C-00060/0049/0080	CONSTRUCCIÓN DE ALMACÉN MUNICIPAL, CALLE LUIS ENCINAS ESQUINA CON LUIS DONALDO COLOSIO, LOCALIDAD HUÁSBABAS.						
	HUÁSBABAS		HUÁSBABAS	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
				1	150		
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0049/0080 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	
		192,200.00	163,370.00	0.00	28,830.00		
C-00060/0049/0081	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS FRENTE A PLAZA PÚBLICA, CALLE BENITO JUÁREZ, ENTRE CALLES IGNACIO ALDAMA Y MIGUEL HIDALGO, LOCALIDAD HUÁSBABAS.						
	HUÁSBABAS		HUÁSBABAS	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
				1	450		
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0049/0081 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	
		271,500.00	230,775.00	0.00	40,725.00		
C-00060/0049/0097	CONSTRUCCIÓN DE CERCO DE MALLA CICLÓNICA Y FIRME EN PALACIO MUNICIPAL, CALLE HIDALGO NO. 102, FRENTE A PLAZA PÚBLICA, COLONIA CENTRO, LOCALIDAD MAZATÁN.						
	MAZATÁN		MAZATÁN	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
				1	150		
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0049/0097 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	
		132,800.00	112,880.00	0.00	19,920.00		
C-00060/0049/0106	REHABILITACIÓN DE TEMPLO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO, REPARACIÓN DE CASA CURAL, BAÑOS Y ÁREA DE RETIROS, CALLE OCAMPO ESQUINA CON CALLE MIGUEL ALEMÁN, COLONIA CENTRO, LOCALIDAD MOCTEZUMA.						
	MOCTEZUMA		MOCTEZUMA	OBRA	PERSONAS	90.00	100.00
				1	2,800		
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0049/0106 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	
		211,531.70	179,801.95	0.00	31,729.75		
C-00060/0049/0107	REMDELACIÓN DE BAÑOS Y ASENTAMIENTO DE ALMACÉN SOBRE BAÑOS EN TEMPLO SADA, AVENIDA PRIMERA, ENTRE CALLES TERCERA Y ÁLVARO OBREGÓN, COLONIA CODÓRACHI, LOCALIDAD MOCTEZUMA.						
	MOCTEZUMA		MOCTEZUMA	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
				1	38		
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0049/0107 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	
		60,149.03	51,126.68	0.00	9,022.35		
C-00060/0049/0109	AMPLIACIÓN Y REMDELACIÓN DE COMEDOR EN IGLESIA CRISTIANA SILOÉ, AVENIDA LERDO Y CALLE CRUZ GÁLVEZ, COLONIA CERRO DE LA CRUZ, LOCALIDAD NACO.						
	NACO		NACO	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
				1	200		
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0049/0109 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	
		209,000.00	156,750.00	0.00	52,250.00		
C-00060/0049/0117	COLOCACIÓN DE ADOQUÍN EN ATRIO NORTE DE LA IGLESIA DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS, CALLE JESÚS GARCÍA MORALES, ESQUINA CON AVENIDA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, COLONIA REFORMA, LOCALIDAD NAVOJOA.						
	NAVOJOA		NAVOJOA	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
				1	4,000		
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0049/0117 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	
		99,638.00	69,746.60	0.00	29,891.40		



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
	Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros		
	Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros		
						Clave Presupuestal	

5K - EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS

C-00060/0049/0118	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO EN IGLESIA DE DIOS EN MÉXICO EVANGELIO COMPLETO A.R. LA VIDA VERDADERA, AVENIDA FRESNO, ENTRE CALLES CLUB ROTARIO Y SOCIEDAD MUTUALISTA, COLONIA AMPLIACIÓN BELTRONES, LOCALIDAD NAVOJOA.	NAVOJOA	NAVOJOA	OBRA 1	PERSONAS 180	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		158,423.00	110,896.10	0.00	47,526.90		
						C-00060/0049/0118 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	
C-00060/0049/0119	PRIMERA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR EN EL CENTRO DE INTEGRACIÓN PARA DROGADICTOS Y ALCOHÓLICOS (CIDA), CARRETERA ESTATAL A TESIA KM 1 NO. 53, COLONIA ROSALES, LOCALIDAD NAVOJOA.	NAVOJOA	NAVOJOA	OBRA 1	PERSONAS 90	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		199,779.00	139,845.30	0.00	59,933.70		
						C-00060/0049/0119 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	
C-00060/0049/0120	TERMINACIÓN DE LOSA EN SALÓN DE USOS MÚLTIPLES DE LA ESCUELA DE CURSILLOS DE LA CRISTIANDAD DE LA REGIÓN DEL MAYO, CALLE INDEPENDENCIA ENTRE AVENIDA GUILLERMO PRIETO Y BOULEVARD MISIÓN SANTA MARÍA, COLONIA INFONAVIT OBRERA, LOCALIDAD NAVOJOA.	NAVOJOA	NAVOJOA	OBRA 1	PERSONAS 300	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		299,489.00	209,642.30	0.00	89,846.70		
						C-00060/0049/0120 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	
C-00060/0049/0121	PRIMERA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE TEJABÁN METÁLICO PARA SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN CASA DE FORMACIÓN PRESBITERO RAMÓN CORONA, DOMICILIO CONOCIDO A UN COSTADO DE LA IGLESIA CATÓLICA DEL POBLADO, LOCALIDAD COLONIA LOMA DEL REFUGIO, COMISARÍA DE ROSALES.	NAVOJOA	LOMA DEL REFUGIO	OBRA 1	PERSONAS 3,100	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		305,358.00	213,750.60	0.00	91,607.40		
						C-00060/0049/0121 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	
C-00060/0049/0122	COLOCACIÓN DE LOSETA CERÁMICA EN CENTRO JUVENIL MARÍA AUXILIADORA, AVENIDA GUILLERMO CHÁVEZ, ENTRE CALLES REFORMA Y MELCHOR OCAMPO, COLONIA ROSALES, LOCALIDAD NAVOJOA.	NAVOJOA	NAVOJOA	OBRA 1	PERSONAS 230	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		199,345.00	139,541.50	0.00	59,803.50		
						C-00060/0049/0122 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	
C-00060/0049/0123	COLOCACIÓN DE LOSETA CERÁMICA EN IGLESIA CATÓLICA SAN MIGUEL ARCÁNGEL, AVENIDA INDEPENDENCIA, ENTRE CALLES TAMAULIPAS Y NAYARIT, LOCALIDAD COMISARÍA DE MASIACA.	NAVOJOA	MASIACA	OBRA 1	PERSONAS 2,000	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		142,643.00	99,850.10	0.00	42,792.90		
						C-00060/0049/0123 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	
C-00060/0049/0124	COLOCACIÓN DE LOSETA CERÁMICA EN IGLESIA CATÓLICA SAN FRANCISCO, AVENIDA RÍO PÁNUCO, ESQUINA CON CALLE PLUTARCO ELÍAS CALLES, COLONIA FRANCISCO VILLA, LOCALIDAD COMISARÍA DE MASIACA.	NAVOJOA	MASIACA	OBRA 1	PERSONAS 930	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		241,918.00	169,342.60	0.00	72,575.40		
						C-00060/0049/0124 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	
C-00060/0049/0125	IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHUMBRE E INSTALACIÓN DE PLAFÓN MODULADO Y LÁMPARAS LED EN IGLESIA CATÓLICA DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO, DOMICILIO CONOCIDO, DETRÁS DEL CAMPO DE BEISBOL, LOCALIDAD COMISARÍA DE BACABACHI.	NAVOJOA	BACABACHI	OBRA 1	PERSONAS 800	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		153,723.00	107,606.10	0.00	46,116.90		
						C-00060/0049/0125 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			

5K - EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS

C-00060/0049/0126	REHABILITACIÓN DE IGLESIA CATÓLICA DE SANTA CATALINA, DOMICILIO CONOCIDO, A UN COSTADO DEL QUIOSCO, LOCALIDAD COMISARÍA DE CAMOA.	NAVOJOA	CAMOA	OBRA 1	PERSONAS 500	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		249,388.00	174,571.60	0.00	74,816.40		
		C-00060/0049/0126 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013					
C-00060/0049/0127	CONSTRUCCIÓN DE CERCO DE MALLA CICLÓNICA CON DALA PERIMETRAL EN IGLESIA CATÓLICA DE SANTA LUCÍA, DOMICILIO CONOCIDO A UN COSTADO DE CENTRO DE SALUD EN LA LAGUNA DE TESIA, LOCALIDAD COMISARÍA DE TESIA.	NAVOJOA	TESIA	OBRA 1	PERSONAS 286	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		99,890.00	69,923.00	0.00	29,967.00		
		C-00060/0049/0127 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013					
C-00060/0049/0128	REHABILITACIÓN DE MÓDULOS DE BAÑOS EN ALBERGUE PARA ADULTOS MAYORES SARITA CASTRO I.A.P., CALLE AGUA PRIETA ESQUINA CON INDEPENDENCIA, COLONIA SONORA, LOCALIDAD NAVOJOA.	NAVOJOA	NAVOJOA	OBRA 1	PERSONAS 58	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		149,417.00	104,591.90	0.00	44,825.10		
		C-00060/0049/0128 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013					
C-00060/0049/0129	CONSTRUCCIÓN DE LOSA EN IGLESIA CRISTIANA BAPTISTA A.R. BETANIA, AVENIDA PUEBLA NO. 203, ENTRE CALLE A. TOLEDO Y CALLE J. GARCÍA MORALES, COLONIA JUÁREZ, LOCALIDAD NAVOJOA.	NAVOJOA	NAVOJOA	OBRA 1	PERSONAS 70	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		225,883.00	158,118.10	0.00	67,764.90		
		C-00060/0049/0129 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013					
C-00060/0049/0130	CONSTRUCCIÓN DE TEJABÁN METÁLICO DE 6.0 X 10.0 M CON CUBIERTA DE LÁMINA EN IGLESIA CATÓLICA SAN MARTÍN DE PORRES, CALLE RAMÓN TERÁN, ENTRE AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA Y AVENIDA ÁNGEL FLORES, LOCALIDAD COMISARÍA DE SAN IGNACIO.	NAVOJOA		OBRA 1	PERSONAS 21	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		124,436.00	87,105.20	0.00	37,330.80		
		C-00060/0049/0130 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013					
C-00060/0049/0131	PRIMERA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN MUSEO REGIONAL DEL MAYO, AVENIDA LEONA VICARIO, ENTRE BOULEVARD NO REELECCIÓN Y CALLE J. GARCÍA MORALES, COLONIA JUÁREZ, LOCALIDAD NAVOJOA.	NAVOJOA	NAVOJOA	OBRA 1	PERSONAS 56	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		262,233.00	183,563.10	0.00	78,669.90		
		C-00060/0049/0131 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013					
C-00060/0049/0132	PRIMERA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE SALÓN PARROQUIAL EN IGLESIA CATÓLICA SANTA MARTHA, CALLE UVALAMA NO. 202, ESQUINA CON AVENIDA ÁLAMO, COLONIA MOCÚZARIT, LOCALIDAD NAVOJOA.	NAVOJOA	NAVOJOA	OBRA 1	PERSONAS 1,300	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		315,857.00	221,099.90	0.00	94,757.10		
		C-00060/0049/0132 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013					
C-00060/0049/0133	SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE LOSA EN IGLESIA CATÓLICA DEL ESPÍRITU SANTO, CALLE FLORES MAGÓN, ENTRE JALISCO Y AGUASCALIENTES, COLONIA DEPORTIVA, LOCALIDAD NAVOJOA.	NAVOJOA	NAVOJOA	OBRA 1	PERSONAS 850	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		292,108.00	204,475.60	0.00	87,632.40		
		C-00060/0049/0133 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013					



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
	Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros		
	Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros		
						Clave Presupuestal	

5K - EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS

C-00060/0049/0134	CONSTRUCCIÓN DE LOSA PARA TEMPLETE EN IGLESIA CATÓLICA DE NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO, AVENIDA ÍMURIS ENTRE CALLES CAJEME Y AGUA PRIETA, COLONIA SONORA, LOCALIDAD NAVOJOA.	NAVOJOA	NAVOJOA	OBRA 1	PERSONAS 1,500	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		173,339.00	121,337.30	0.00	52,001.70		
						C-00060/0049/0134 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	
C-00060/0049/0144	ACONDICIONAMIENTO DE CENTRO DE REHABILITACIÓN NUEVA CREACIÓN, CALLE TECTITECOS NO. 16, COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, LOCALIDAD NOGALES.	NOGALES	HEROICA NOGALES	OBRA 1	PERSONAS 80	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		264,372.12	185,060.48	0.00	79,311.64		
						C-00060/0049/0144 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	
C-00060/0049/0152	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE USOS MÚLTIPLES, CALLE BENITO JUÁREZ, ENTRE ARROLLO LA PRIMAVERA Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, LOCALIDAD QUEROBABI.	OPODEPE	QUEROBABI	OBRA 1	PERSONAS 2,000	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		276,970.06	235,424.55	0.00	41,545.51		
						C-00060/0049/0152 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	
C-00060/0049/0153	REHABILITACIÓN DE BAÑOS DE COMISARÍA, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, ESQUINA CON CALLE ADOLFO DE LA HUERTA, LOCALIDAD QUEROBABI.	OPODEPE	QUEROBABI	OBRA 1	PERSONAS 1,500	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		78,721.47	66,913.25	0.00	11,808.22		
						C-00060/0049/0153 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	
C-00060/0049/0164	REMDELACIÓN DE FACHADA EN IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LORETO Y SAGRADA FAMILIA, CALLE BENITO JUÁREZ, ENTRE CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y AVENIDA ALTAR, COLONIA CENTRO, LOCALIDAD SONOYTA.	GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES	SONOYTA	OBRA 1	PERSONAS 1,000	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		276,036.54	207,027.41	0.00	69,009.13		
						C-00060/0049/0164 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	
C-00060/0049/0165	TERMINACIÓN DE OFICINAS DE LA AGRUPACIÓN GEORGE PAPANICOLAOU, CALLE 8 NORTE Y CALLEJÓN LOS CHINOS, COLONIA PÁPAGO, LOCALIDAD SONOYTA.	GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES	SONOYTA	OBRA 1	PERSONAS 200	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		238,167.89	178,625.92	0.00	59,541.97		
						C-00060/0049/0165 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	
C-00060/0049/0174	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE USOS MÚLTIPLES, UBICADO FRENTE A LA ESCUELA TELESECUNDARIA, LOCALIDAD CUBA.	ROSARIO	CUBA	OBRA 1	PERSONAS 300	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		220,478.94	187,407.10	0.00	33,071.84		
						C-00060/0049/0174 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	
C-00060/0049/0175	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE USOS MÚLTIPLES, CALLE PRINCIPAL SIN NÚMERO, A 150 MTS DE LA PLAZA PÚBLICA, LOCALIDAD NURI.	ROSARIO	NURI	OBRA 1	PERSONAS 700	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		242,075.00	205,763.75	0.00	36,311.25		
						C-00060/0049/0175 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	
C-00060/0049/0176	REHABILITACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIO PARA ADULTO MAYOR, CALLE BENITO JUÁREZ Y AVENIDA LIBERTAD, COL. CENTRO, EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE DE JESÚS.	SAN FELIPE DE JESÚS	SAN FELIPE DE JESÚS	OBRA 1	PERSONAS 200	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		208,237.79	177,002.12	0.00	31,235.67		
						C-00060/0049/0176 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			

5K - EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS

C-00060/0049/0177	REHABILITACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE BIBLIOTECA, CALLE BENITO JUÁREZ Y AVENIDA LIBERTAD, COLONIA CENTRO, EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE DE JESÚS.	SAN FELIPE DE JESÚS	SAN FELIPE DE JESÚS	OBRA 1	PERSONAS 200	85.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		170,599.59	145,009.65	0.00	25,589.94		
		C-00060/0049/0177 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013					
C-00060/0049/0188	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA ALOJAMIENTO DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA, UBICADO EN EL PALACIO MUNICIPAL, CALLE DOCTOR GREGORIO FERNÁNDEZ, COLONIA CENTRO, LOCALIDAD SAN JAVIER.	SAN JAVIER	SAN JAVIER	OBRA 1	PERSONAS 457	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		744,360.78	632,706.66	0.00	111,654.12		
		C-00060/0049/0188 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013					
C-00060/0049/0205	REHABILITACIÓN DE PALACIO MUNICIPAL, CALLE ZARAGOZA ESQUINA CON MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, LOCALIDAD SUAQUI GRANDE.	SUAQUI GRANDE	SUAQUI GRANDE	OBRA 1	PERSONAS 200	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		144,658.16	122,959.44	0.00	21,698.72		
		C-00060/0049/0205 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013					
C-00060/0049/0209	REHABILITACIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES, FRENTE A LA PLAZA PÚBLICA A UN COSTADO DE LA OFICINA DE LA COMISARÍA, EN EJIDO DE SAN MIGUEL.	TUBUTAMA	TUBUTAMA	OBRA 1	PERSONAS 200	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		125,693.88	106,839.80	0.00	18,854.08		
		C-00060/0049/0209 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013					
C-00060/0049/0210	REHABILITACIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES, UBICADO FRENTE A LA PLAZA PÚBLICA, A UN COSTADO DE LA OFICINA DE LA COMISARÍA, EN EJIDO LA SANGRE.	TUBUTAMA	SANGRE, LA. (LA SANGRE NUEVA)	OBRA 1	PERSONAS 250	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		275,183.08	233,905.62	0.00	41,277.46		
		C-00060/0049/0210 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013					
C-00060/0049/0211	REHABILITACIÓN DE PALACIO MUNICIPAL, UBICADO A UN LADO DE LA PARROQUIA SAN PEDRO Y SAN PABLO Y CONTRA ESQUINA DE LA PLAZA PÚBLICA MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE TUBUTAMA.	TUBUTAMA	TUBUTAMA	OBRA 1	PERSONAS 280	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		178,308.15	151,561.93	0.00	26,746.22		
		C-00060/0049/0211 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013					
C-00060/0049/0214	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE USOS MÚLTIPLES, DOMICILIO CONOCIDO DEL EJIDO DE SANTA ROSALÍA.	URES	SANTA ROSALIA	OBRA 1	PERSONAS 120	35.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		276,672.78	207,504.58	0.00	69,168.20		
		C-00060/0049/0214 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013					
C-00060/0049/0215	TERMINACIÓN DE CUARTOS PARA DOCTRINA EN IGLESIA CRISTIANA APOSENTO ALTO, CALLE SIN NOMBRE Y CARRETERA INTERNACIONAL, LOCALIDAD LOMA DE GUADALUPE.	URES	GUADALUPE	OBRA 1	PERSONAS 40	75.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		111,025.34	83,269.00	0.00	27,756.34		
		C-00060/0049/0215 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013					
C-00060/0049/0216	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN IGLESIA CATÓLICA DE SAN RAFAEL, UBICADA EN CALLE SIN NOMBRE, EN PLAZA PÚBLICA DE LA LOCALIDAD SAN RAFAEL	URES	SAN RAFAEL	OBRA 1	PERSONAS 200	65.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		140,685.89	105,514.39	0.00	35,171.50		
		C-00060/0049/0216 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013					



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros			

5K - EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS

C-00060/0049/0217	REHABILITACIÓN DE CERCO PERIMETRAL EN IGLESIA SANTIAGO APÓSTOL, CALLES JUÁREZ Y RAYÓN, LOCALIDAD SANTIAGO.	URES	SANTIAGO	OBRA 1	PERSONAS 180	75.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		122,053.45	91,540.09	0.00	30,513.36		
		C-00060/0049/0217 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013					
C-00060/0049/0222	REHABILITACIÓN DE LA IGLESIA NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE, CALLE PRINCIPAL, FRENTE A PLAZA PÚBLICA, LOCALIDAD GUADALUPE DE TAYOPA.	YÉCORA	GUADALUPE DE TAYOPA	OBRA 1	PERSONAS 80	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		177,300.00	150,705.00	0.00	26,595.00		
		C-00060/0049/0222 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013					
C-00060/0049/0242	CONSTRUCCIÓN DE FORO MULTIFUNCIONAL MUNICIPAL, CALLE 6, AVENIDA 15, LOCALIDAD AGUA PRIETA.	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	OBRA 1	PERSONAS 400	10.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		694,436.23	486,105.37	0.00	208,330.86		
		C-00060/0049/0242 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013					
C-00060/0049/0243	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE ATENCIÓN A MIGRANTES, CALLE 1 ENTRE AVENIDAS 3 Y FFCC, LOCALIDAD AGUA PRIETA.	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	OBRA 1	PERSONAS 1,000	15.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		728,447.36	509,913.16	0.00	218,534.20		
		C-00060/0049/0243 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013					
C-00060/0049/0253	REHABILITACIÓN DE PALACIO MUNICIPAL (1° ETAPA), UBICADO EN CALLE GUERRERO ENTRE INDEPENDENCIA Y CUAUHTÉMOC, LOCALIDAD TARACHI,	ARIVECHI	TARACHI	OBRA 1	PERSONAS 850	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		372,198.72	316,368.91	0.00	55,829.81		
		C-00060/0049/0253 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013					
C-00060/0049/0254	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS PARA EL COMEDOR EN EDIFICIO DEL DIF, UBICADO EN CALLE SIN NOMBRE FRENTE A PLAZA PÚBLICA, LOCALIDAD TARACHI	ARIVECHI	TARACHI	OBRA 1	PERSONAS 150	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		145,200.00	123,420.00	0.00	21,780.00		
		C-00060/0049/0254 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013					
C-00060/0049/0260	REHABILITACIÓN DE AUDITORIO CÍVICO MUNICIPAL, CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, A UN COSTADO DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA, LOCALIDAD BACANORA.	BACANORA	BACANORA	OBRA 1	PERSONAS 802	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		528,717.40	449,409.79	0.00	79,307.61		
		C-00060/0049/0260 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013					
C-00060/0049/0284	REHABILITACIÓN DE TEMPLO NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE, FRENTE A LA PLAZA PÚBLICA LADO SUR ENTRE CALLES GALEANA Y BENITO JUÁREZ EN LA COLONIA JECOPACO.	BENITO JUÁREZ	JECOPACO	OBRA 1	PERSONAS 200	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		115,317.54	98,019.90	0.00	17,297.64		
		C-00060/0049/0284 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013					
C-00060/0049/0285	REHABILITACIÓN DE IGLESIA ADVENTISTA DEL SÉPTIMO DÍA, AVENIDA 5 DE FEBRERO ENTRE PINO SUÁREZ Y FRANCISCO I. MADERO, EN LA LOCALIDAD DE VILLA JUÁREZ.	BENITO JUÁREZ	VILLA JUÁREZ (IRRIGACIÓN)	OBRA 1	PERSONAS 250	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		322,453.20	274,085.22	0.00	48,367.98		
		C-00060/0049/0285 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013					



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
	Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros		
	Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal	

5K - EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS

C-00060/0049/0328	REHABILITACIÓN DE TEMPLO EN TERCERA IGLESIA APOSTÓLICA DE LA FE EN CRISTO JESÚS, CALLE YAQUI NO. 1743 ORIENTE, COLONIA LADRILLERA, LOCALIDAD CIUDAD OBREGÓN.	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)	OBRA 1	PERSONAS 200	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		374,073.93	261,851.75	0.00	112,222.18		
				C-00060/0049/0328 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013			
C-00060/0049/0329	CONSTRUCCIÓN DE MUROS Y PISO EN CENTRO CRISTIANO CIELO NUEVO, CALLE OLMO DE AGUA Y ABETO, COLONIA BELTRONES, LOCALIDAD CIUDAD OBREGÓN.	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)	OBRA 1	PERSONAS 100	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		466,451.13	326,515.79	0.00	139,935.34		
				C-00060/0049/0329 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013			
C-00060/0049/0330	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICO Y PISO EN TEMPLO EN IGLESIA APOSTÓLICA DE LA FE EN CRISTO JESÚS, CALLE ÁLVARO OBREGÓN, ENTRE JALISCO Y QUERÉTARO, COLONIA CENTRO, LOCALIDAD ESPERANZA.	CAJEME	ESPERANZA	OBRA 1	PERSONAS 100	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		437,578.91	306,305.24	0.00	131,273.67		
				C-00060/0049/0330 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013			
C-00060/0049/0333	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO DE COMANDANCIA, CALLE ESCOBEDO ENTRE AVENIDAS DOCTOR MOLINA Y MORELIA, LOCALIDAD CARBÓ.	CARBÓ	CARBÓ	OBRA 1	PERSONAS 500	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		373,618.69	317,575.89	0.00	56,042.80		
				C-00060/0049/0333 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013			
C-00060/0049/0334	REHABILITACIÓN DE COMEDOR EN IGLESIA PENTECOSTAL, CALLE RAMÓN YOCUPICIO ENTRE ADOLFO RUIZ CORTÍNEZ Y JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, LOCALIDAD CARBÓ.	CARBÓ	CARBÓ	OBRA 1	PERSONAS 450	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		263,666.25	224,116.31	0.00	39,549.94		
				C-00060/0049/0334 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013			
C-00060/0049/0341	CONSTRUCCIÓN DE BARANDAL EN BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, CALLE HIDALGO Y CALLEJÓN ALTAMIRANO, LOCALIDAD CUCURPE.	CUCURPE	CUCURPE	OBRA 1	PERSONAS 1,200	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		96,535.29	82,055.00	0.00	14,480.29		
				C-00060/0049/0341 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013			
C-00060/0049/0342	ACONDICIONAMIENTO DE SALA DE JUNTAS EN BIENES COMUNALES SAN JAVIER, DOMICILIO CONOCIDO CAMINO SAN JAVIER KILÓMETRO 2, LOCALIDAD SAN JAVIER.	CUCURPE	VARIAS	OBRA 1	PERSONAS 60	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		46,405.88	39,445.00	0.00	6,960.88		
				C-00060/0049/0342 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013			
C-00060/0049/0360	REHABILITACIÓN DE MUROS Y PISO EN IGLESIA SAN JUAN DIEGO, DOMICILIO CONOCIDO, LOCALIDAD EL SAHUARAL.	ETCHOJOA	SAHUARAL	OBRA 1	PERSONAS 100	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		302,747.74	257,335.58	0.00	45,412.16		
				C-00060/0049/0360 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013			
C-00060/0049/0361	REHABILITACIÓN DE SALÓN PARROQUIAL EN IGLESIA VIRGEN DE FÁTIMA, CALLE CENTRAL ENTRE AVENIDA ÁLVARO OBREGÓN Y GUSTAVO BELTRÁN, LOCALIDAD BACOBAMPO.	ETCHOJOA	BACOBAMPO	OBRA 1	PERSONAS 120	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		237,909.72	202,223.26	0.00	35,686.46		
				C-00060/0049/0361 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013			



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
	Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros		
	Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal	

5K - EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS

C-00060/0049/0362	REHABILITACIÓN DE MUROS Y PISO EN IGLESIA DE DIOS EN MÉXICO ETCHOJOA, CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA ESQUINA CON 16 DE SEPTIEMBRE, LOCALIDAD ETCHOJOA.	ETCHOJOA	ETCHOJOA	OBRA 1	PERSONAS 150	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		437,640.55	371,994.47	0.00	65,646.08		
						C-00060/0049/0362 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	
C-00060/0049/0363	REHABILITACIÓN DE IGLESIA CONGREGACIÓN CRISTIANA EBENEZER, CALLE TOLUCA, A UN COSTADO DEL RÍO MAYO, LOCALIDAD BACOBAMPO.	ETCHOJOA	BACOBAMPO	OBRA 1	PERSONAS 150	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		160,716.53	136,609.05	0.00	24,107.48		
						C-00060/0049/0363 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	
C-00060/0049/0364	REHABILITACIÓN DE IGLESIA BETHANIA, CALLE OBREGÓN NO. 37, LOCALIDAD BACOBAMPO.	ETCHOJOA	BACOBAMPO	OBRA 1	PERSONAS 150	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		131,441.37	111,725.16	0.00	19,716.21		
						C-00060/0049/0364 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	
C-00060/0049/0365	REHABILITACIÓN DE MERCADO MUNICIPAL, CALLES CENTRAL Y ÁLVARO OBREGÓN, LOCALIDAD BACOBAMPO.	ETCHOJOA	BACOBAMPO	OBRA 1	PERSONAS 250	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		238,690.61	202,887.01	0.00	35,803.60		
						C-00060/0049/0365 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	
C-00060/0049/0366	REHABILITACIÓN DE MERCADO MUNICIPAL, AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y BOULEVARD 5 DE MAYO, LOCALIDAD ETCHOJOA.	ETCHOJOA	ETCHOJOA	OBRA 1	PERSONAS 200	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		203,947.72	173,355.56	0.00	30,592.16		
						C-00060/0049/0366 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	
C-00060/0049/0367	CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL DE MALLA CICLÓNICA EN CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL NAUTE TEKY PANOANAKE, DOMICILIO CONOCIDO FRENTE A IGLESIA CATÓLICA SAN ISIDRO LABRADOR, LOCALIDAD BAYNORILLO.	ETCHOJOA	BAYNORILLO	OBRA 1	PERSONAS 30	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		106,786.14	90,768.22	0.00	16,017.92		
						C-00060/0049/0367 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	
C-00060/0049/0368	REHABILITACIÓN DE IGLESIA DE DIOS EN MÉXICO SAHUARAL, CALLES EMILIANO ZAPATA Y ÁLVARO OBREGÓN, LOCALIDAD SAHUARAL.	ETCHOJOA	SAHUARAL	OBRA 1	PERSONAS 100	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		114,061.06	96,951.90	0.00	17,109.16		
						C-00060/0049/0368 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	
C-00060/0049/0389	CONSTRUCCIÓN DE CERCO DE HERRERÍA Y COLOCACIÓN DE VITROPISO EN CAPILLA DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD, CALLE FAUSTINO FÉLIX SERNA Y CALZADA DE LOS SAHUAROS, COLONIA LAS PALMAS, LOCALIDAD GUAYMAS.	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	OBRA 1	PERSONAS 300	5.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		154,589.49	108,226.64	0.00	46,362.85		
						C-00060/0049/0389 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	
C-00060/0049/0390	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA DE LÁMINA, PISO Y BARDA PERIMETRAL EN TEMPLO DE NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO, CALLE SIN NOMBRE ENTRE AVENIDAS JOSÉ MARTÍNEZ BERNAL Y GASPAR ZARAGOZA, COLONIA PETROLERA, LOCALIDAD GUAYMAS.	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	OBRA 1	PERSONAS 300	10.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		414,828.83	290,380.18	0.00	124,448.65		
						C-00060/0049/0390 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	



Modalidad No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros		

5K - EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS

C-00060/0049/0391	CONSTRUCCIÓN DE BARDA Y FACHADA PRINCIPAL EN IGLESIA SAN JOSÉ, DOMICILIO CONOCIDO DEL EJIDO SAN JOSÉ DE GUAYMAS. GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	OBRA 1	PERSONAS 110	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0049/0391 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	
	87,852.74	61,496.92	0.00	26,355.82		
C-00060/0049/0392	IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS EN PARROQUIA SAN VICENTE DE PAUL, CALLE 10 Y AVENIDA IV, COLONIA SAN VICENTE, LOCALIDAD GUAYMAS. GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	OBRA 1	PERSONAS 300	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0049/0392 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	
	139,270.18	97,489.13	0.00	41,781.05		
C-00060/0049/0402	PROTECCIÓN PARA VENTANAS PUERTAS E HIDRONEUMÁTICO EN BIBLIOTECA LA MANGA, CALLE FUERZA AÉREA MEXICANA ESQUINA CON CALLE DEL CONCORD, COLONIA LA MANGA, LOCALIDAD HERMOSILLO. HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1	PERSONAS 400	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0049/0402 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	
	36,905.01	25,833.00	0.00	11,072.01		
C-00060/0049/0403	PROTECCIÓN PARA VENTANAS PUERTAS E HIDRONEUMÁTICO EN BIBLIOTECA DE LA COMUNIDAD DE KINO VIEJO, AVENIDA SALINA CRUZ, ENTRE BOULEVARD EUSEBIO KINO Y ACAPULCO, LOCALIDAD BAHÍA DE KINO. HERMOSILLO	BAHÍA KINO	OBRA 1	PERSONAS 400	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0049/0403 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	
	39,670.89	27,769.00	0.00	11,901.89		
C-00060/0049/0404	PROTECCIÓN PARA VENTANAS PUERTAS E HIDRONEUMÁTICO EN BIBLIOTECA CUAUHTÉMOC, AVENIDA TENOCHTILÁN ESQUINA CON TEMPLO TLÁLOC, COLONIA CUAUHTÉMOC, LOCALIDAD HERMOSILLO. HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1	PERSONAS 400	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0049/0404 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	
	36,905.01	25,833.00	0.00	11,072.01		
C-00060/0049/0405	PROTECCIÓN PARA VENTANAS PUERTAS E HIDRONEUMÁTICO EN BIBLIOTECA SAN BARTOLO, CALLE GOBERNADORA, ENTRE GUAYACÁN Y GOLONDRINA, LOCALIDAD SAN BARTOLO. HERMOSILLO	SAN BARTOLO (SAN JUAN 2)	OBRA 1	PERSONAS 400	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0049/0405 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	
	36,905.01	25,833.00	0.00	11,072.01		
C-00060/0049/0406	PROTECCIÓN PARA VENTANAS PUERTAS E HIDRONEUMÁTICO EN BIBLIOTECA SAN PEDRO EL SAUCITO, AVENIDA ROMA ESQUINA CALLE REVOLUCIÓN, LOCALIDAD SAN PEDRO EL SAUCITO. HERMOSILLO	SAN PEDRO EL SAUCITO	OBRA 1	PERSONAS 400	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0049/0406 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	
	33,766.97	23,636.00	0.00	10,130.97		
C-00060/0049/0407	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA Y RAMPA VEHICULAR EN AGRUPACIÓN ESTATAL GEORGE PAPANICOLAOU I.A.P, CALLE OLIVARES, ENTRE BOULEVARD LAS TORRES Y CAMELIA, COLONIA ISSSTESON, LOCALIDAD HERMOSILLO. HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1	PERSONAS 150	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0049/0407 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	
	43,163.12	30,214.00	0.00	12,949.12		
C-00060/0049/0408	CONSTRUCCIÓN DE PISO DE CONCRETO EN CENTRO COMUNITARIO SAN JUAN DIEGO, CALLES HORIZONTE VERDE Y HORIZONTE AZUL, COLONIA EL ENCANTO, LOCALIDAD HERMOSILLO. HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1	PERSONAS 160	0.00	100.00



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
	Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal	
	Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros		
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0049/0408 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	
		243,202.29	170,241.00	0.00	72,961.29		
C-00060/0049/0409	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VITROPISO Y PISO DE CONCRETO EN CENTRO COMUNITARIO SAN MIGUEL ARCÁNGEL, CALLE FÉLIX GÓMEZ, ENTRE DE LA CRUZ Y ENRIQUE OLIVER, COLONIA PALO VERDE, LOCALIDAD HERMOSILLO.						
	HERMOSILLO		HERMOSILLO	OBRA	PERSONAS	0.00	100.00
		0.00	0.00	1	300		
		131,357.14	91,949.00	0.00	39,408.14	C-00060/0049/0409 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	
C-00060/0049/0410	CONSTRUCCIÓN DE PISO DE CONCRETO EN CENTRO COMUNITARIO NUESTRA SEÑORA DE LORETO, CALLES PROFESOR ANTONIO GÁMEZ Y PROFESOR LEO SANDOVAL, COLONIA EL CORTIJO, LOCALIDAD HERMOSILLO.						
	HERMOSILLO		HERMOSILLO	OBRA	PERSONAS	0.00	100.00
		0.00	0.00	1	120		
		181,490.11	127,043.00	0.00	54,447.11	C-00060/0049/0410 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	
C-00060/0049/0411	CONSTRUCCIÓN DE CERCO DE MALLA CICLÓNICA EN CENTRO COMUNITARIO DE LA SANTA CRUZ, PERTENECIENTE A LA PARROQUIA DE LA SAGRADA FAMILIA, CALLE ALFREDO BRACAMONTE Y CALLEJÓN TEPEYAC, COLONIA RINCONADA DE LA CRUZ, LOCALIDAD HERMOSILLO.						
	HERMOSILLO		HERMOSILLO	OBRA	PERSONAS	0.00	100.00
		0.00	0.00	1	40		
		50,457.75	35,320.00	0.00	15,137.75	C-00060/0049/0411 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	
C-00060/0049/0412	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VITROPISO EN CENTRO COMUNITARIO SEÑOR DE LA MISERICORDIA, CALLES MANUEL BOBADILLA Y HERNÁN CORTÉS, COLONIA PRIMERO HERMOSILLO, LOCALIDAD HERMOSILLO.						
	HERMOSILLO		HERMOSILLO	OBRA	PERSONAS	0.00	100.00
		0.00	0.00	1	2,500		
		270,269.73	189,188.00	0.00	81,081.73	C-00060/0049/0412 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	
C-00060/0049/0413	CONSTRUCCIÓN DE SACRISTÍA Y SANTÍSIMO EN CENTRO COMUNITARIO DE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE, CALLE EDMUNDO ASTIAZARÁN, ENTRE CALLES INDEPENDENCIA Y GUADALUPE VICTORIA, LOCALIDAD EJIDO LA VICTORIA.						
	HERMOSILLO		VICTORIA, LA	OBRA	PERSONAS	0.00	100.00
		0.00	0.00	1	500		
		187,954.43	131,568.00	0.00	56,386.43	C-00060/0049/0413 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	
C-00060/0049/0414	COLOCACIÓN DE MICRO CARPETA ASFÁLTICA EN ESTACIONAMIENTO DEL CENTRO COMUNITARIO CAMINO NUEVO, CALLES CHANATE Y YUSTE, COLONIA LA CHOLLA, LOCALIDAD HERMOSILLO.						
	HERMOSILLO		HERMOSILLO	OBRA	PERSONAS	0.00	100.00
		0.00	0.00	1	1,800		
		443,509.99	310,456.00	0.00	133,053.99	C-00060/0049/0414 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	
C-00060/0049/0415	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VITROPISO EN EL CENTRO COMUNITARIO JESÚS EL BUEN PASTOR, BOULEVARD MÚSARO, ESQUINA CON CALLE HORIZONTE, COLONIA NUEVO HERMOSILLO, LOCALIDAD HERMOSILLO.						
	HERMOSILLO		HERMOSILLO	OBRA	PERSONAS	0.00	100.00
		0.00	0.00	1	300		
		399,518.41	279,662.00	0.00	119,856.41	C-00060/0049/0415 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	
C-00060/0049/0416	CONSTRUCCIÓN DE BARDA Y PERFIL TUBULAR EN CENTRO COMUNITARIO FAMILIAR CRISTIANO, BOULEVARD LAS TORRES ENTRE PRIVADA GÁNDARA Y ARIZONA, COLONIA LAS TORRES, LOCALIDAD HERMOSILLO.						
	HERMOSILLO		HERMOSILLO	OBRA	PERSONAS	0.00	100.00
		0.00	0.00	1	250		
		158,953.74	111,267.00	0.00	47,686.74	C-00060/0049/0416 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros			

5K - EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS

C-00060/0049/0417	IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHUMBRE DE LÁMINA EN CENTRO COMUNITARIO PAN DE VIDA, CALLE MENDOZA, ENTRE SOLIDARIDAD Y CHOYAL, COLONIA EL CHOYAL, LOCALIDAD DE HERMOSILLO.	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1	PERSONAS 400	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		117,148.59	82,004.00	0.00	35,144.59		
C-00060/0049/0417 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013							
C-00060/0049/0418	CONSTRUCCIÓN DE AULA PARA CATECISMO EN CENTRO COMUNITARIO DÉCIMA IGLESIA APOSTÓLICA, CALLES TECORIPA Y SIMÓN BLEY, COLONIA JACINTO LÓPEZ, LOCALIDAD HERMOSILLO.	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1	PERSONAS 100	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		250,364.31	175,255.00	0.00	75,109.31		
C-00060/0049/0418 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013							
C-00060/0049/0419	CONSTRUCCIÓN DE LOSA MACIZA EN CENTRO COMUNITARIO DE LA SEXTA IGLESIA APOSTÓLICA DE LA FE EN CRISTO JESÚS, CALLE NÁCORI GRANDE, ENTRE LÓPEZ DEL CASTILLO Y CARLOS CATUREGLI, COLONIA CARMEN SERDÁN, LOCALIDAD HERMOSILLO.	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1	PERSONAS 250	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		153,134.66	107,194.00	0.00	45,940.66		
C-00060/0049/0419 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013							
C-00060/0049/0420	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y PINTURA EN MUROS EXTERIORES DEL TEMPLO DEL CENTRO COMUNITARIO MONTE TABOR, CALZADA DEL ALAMITO Y DEL AGUAJE, FRACCIONAMIENTO CAMPESTRE REAL DEL ALAMITO, LOCALIDAD REAL DEL ALAMITO.	HERMOSILLO	REAL DEL ALAMITO	OBRA 1	PERSONAS 300	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		300,538.87	210,377.00	0.00	90,161.87		
C-00060/0049/0420 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013							
C-00060/0049/0421	CONSTRUCCIÓN DE MURO POSTERIOR DE CENTRO DE USOS MÚLTIPLES DEL CENTRO COMUNITARIO PENTECOSTAL SENDERO DE VIDA, KILÓMETRO 14 DE LA CARRETERA HERMOSILLO - BAHÍA DE KINO, COLONIA LA MANGA, LOCALIDAD DE HERMOSILLO.	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1	PERSONAS 3,000	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		549,733.18	384,813.00	0.00	164,920.18		
C-00060/0049/0421 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013							
C-00060/0049/0422	IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE VOLADO EN CENTRO COMUNITARIO DE LA IGLESIA METODISTA LIBRE, CALLES VILLA MAYOR Y VILLA VERDE, COLONIA VILLA SOL, LOCALIDAD DE HERMOSILLO.	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1	PERSONAS 200	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		31,521.49	22,065.00	0.00	9,456.49		
C-00060/0049/0422 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013							
C-00060/0049/0423	CONSTRUCCIÓN DE REJA DE PERFIL TUBULAR SOBRE MURETE EN CENTRO COMUNITARIO DE LA IGLESIA METROPOLITANA A.R., CALLE INTERNACIONAL A NOGALES, ESQUINA CON ROSARIO IBARRA DE PIEDRA DE LA COLONIA CAFÉ COMBATE, LOCALIDAD DE HERMOSILLO.	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1	PERSONAS 1,800	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		180,179.08	126,125.00	0.00	54,054.08		
C-00060/0049/0423 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013							
C-00060/0049/0424	IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHUMBRE DE LÁMINA EN CENTRO COMUNITARIO NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ, BULEVARES VILLA BONITA Y QUINTERO ARCE, COLONIA VILLA BONITA, LOCALIDAD DE HERMOSILLO.	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1	PERSONAS 400	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		129,377.07	90,563.00	0.00	38,814.07		
C-00060/0049/0424 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013							



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			

5K - EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS

C-00060/0049/0425	CONSTRUCCIÓN DE SALA DE ASISTENCIA EN CENTRO COMUNITARIO SANTO NIÑO DE ATOCHA, CALLES EMILIANO ZAPATA ESQUINA CON HILARIO OLEA, COLONIA PALO VERDE, LOCALIDAD HERMOSILLO.	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1	PERSONAS 600	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		216,856.94	151,799.00	0.00	65,057.94		
		C-00060/0049/0425 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013					
C-00060/0049/0426	ADECUACIÓN DE CAMELLÓN EN AVENIDA JAVIER DE LEÓN, ENTRE CALLES ROMÁN YOCUPICIO Y SALVADOR ALVARADO, COLONIA PITIC, LOCALIDAD DE HERMOSILLO.	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1	PERSONAS 2,200	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		212,231.09	148,561.00	0.00	63,670.09		
		C-00060/0049/0426 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013					
C-00060/0049/0434	AMPLIACIÓN DE IGLESIA SANTA MARÍA DE GUADALUPE EJIDO MELCHOR OCAMPO, DOMICILIO CONOCIDO CALLE ANSELMO MACÍAS POSTE E 9, LOCALIDAD EJIDO MELCHOR OCAMPO.	HUATABAMPO	MELCHOR OCAMPO	OBRA 1	PERSONAS 850	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		269,078.89	228,972.06	0.00	40,106.83		
		C-00060/0049/0434 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013					
C-00060/0049/0435	REHABILITACIÓN DE TECHO DE LÁMINA EN PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, CALLES ÁLVARO OBREGÓN Y ABELARDO L. RODRÍGUEZ, LOCALIDAD YAVAROS, MUNICIPIO HUATABAMPO.	HUATABAMPO	HUATABAMPO	OBRA 1	PERSONAS 1,300	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		242,324.00	205,975.40	0.00	36,348.60		
		C-00060/0049/0435 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013					
C-00060/0049/0436	COLOCACIÓN DE PISO CERÁMICO Y BARANDAL DE HERRERÍA EN TERRAZA DE LA IGLESIA DE CRISTO REY, BOULEVARD 16 DE SEPTIEMBRE ESQUINA CON JUÁREZ, LOCALIDAD HUATABAMPO.	HUATABAMPO	HUATABAMPO	OBRA 1	PERSONAS 859	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		270,201.25	201,621.06	0.00	68,580.19		
		C-00060/0049/0436 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013					
C-00060/0049/0437	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARROQUIAL EN IGLESIA DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS EN CITAVARO, DOMICILIO CONOCIDO CALLE PRINCIPAL HUATABAMPO - VILLA JUÁREZ, LOCALIDAD CITAVARO.	HUATABAMPO	CITAVARO	OBRA 1	PERSONAS 1,600	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		302,733.59	257,323.55	0.00	45,410.04		
		C-00060/0049/0437 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013					
C-00060/0049/0438	CONSTRUCCIÓN DE SALÓN PARROQUIAL EN LA CAPILLA DEL PERPETUO SOCORRO, CALLES COZUMEL Y YAVAROS, COLONIA IBARRA, LOCALIDAD HUATABAMPO.	HUATABAMPO	HUATABAMPO	OBRA 1	PERSONAS 1,250	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		337,769.98	287,104.48	0.00	50,665.50		
		C-00060/0049/0438 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013					
C-00060/0049/0439	REHABILITACIÓN DE RASTRO MUNICIPAL DE HUATABAMPO, CARRETERA HUATABAMPO-YAVAROS ENTRONQUE CAMINO AL EJIDO LUIS ECHEVERRÍA ZUNO DE LA LOCALIDAD RIÍTO	HUATABAMPO	RIITO	OBRA 1	PERSONAS 800	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		127,421.47	108,308.25	0.00	19,113.22		
		C-00060/0049/0439 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013					
C-00060/0049/0440	REHABILITACIÓN DE AULAS Y BAÑOS EN PARROQUIA DE CRISTO REY EN CENTRO AMIGO DON BOSCO, UBICADO EN CALLES ÁLVARO OBREGÓN Y CAPITÁN MENDIVIL, LOCALIDAD HUATABAMPO.	HUATABAMPO	HUATABAMPO	OBRA 1	PERSONAS 360	0.00	100.00



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
	Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros		
	Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal	
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0049/0440 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	
		269,526.19	229,097.26	0.00	40,428.93		
C-00060/0049/0444	CONSTRUCCIÓN DE ACCESO DE PAVIMENTO EN CALLE HÉCTOR LIZÁRRAGA, ENTRE CALLES TOLUCA Y VERACRUZ, COLONIA PUEBLO NUEVO, HACIA LA CARRETERA FEDERAL NO. 2 ÍMURIS - CANANEA, LOCALIDAD ÍMURIS.						
	ÍMURIS		ÍMURIS	METRO CUADRADO	PERSONAS	0.00	100.00
		0.00	0.00	336	1,500		
		197,534.08	148,150.56	0.00	49,383.52	C-00060/0049/0444 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	
C-00060/0049/0445	CONSTRUCCIÓN DE ACCESO DE PAVIMENTO EN CALLE CHIAPAS, COLONIA PUEBLO NUEVO, HACIA LA CARRETERA FEDERAL NO. 2 ÍMURIS - CANANEA, LOCALIDAD ÍMURIS.						
	ÍMURIS		ÍMURIS	METRO CUADRADO	PERSONAS	0.00	100.00
		0.00	0.00	427	1,500		
		245,680.92	184,260.68	0.00	61,420.24	C-00060/0049/0445 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	
C-00060/0049/0446	CONSTRUCCIÓN DE ACCESO DE PAVIMENTO EN CALLE ZACATECAS, COLONIA PUEBLO NUEVO, HACIA LA CARRETERA FEDERAL NO. 2 ÍMURIS - CANANEA, LOCALIDAD ÍMURIS.						
	ÍMURIS		ÍMURIS	METRO CUADRADO	PERSONAS	0.00	100.00
		0.00	0.00	266	1,500		
		156,225.32	117,168.98	0.00	39,056.34	C-00060/0049/0446 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	
C-00060/0049/0447	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y REHABILITACIÓN DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN CALLE OAXACA, ENTRE CALLES DOCTORA ALICIA ARELLANO Y HÉCTOR LIZÁRRAGA, COLONIA PUEBLO NUEVO, LOCALIDAD ÍMURIS.						
	ÍMURIS		ÍMURIS	METRO CUADRADO	PERSONAS	0.00	100.00
		0.00	0.00	680	160		
		541,914.88	406,436.16	0.00	135,478.72	C-00060/0049/0447 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	
C-00060/0049/0448	CONSTRUCCIÓN DE ACCESO DE PAVIMENTO EN CALLE MICHOACÁN, COLONIA PUEBLO NUEVO, HACIA LA CARRETERA FEDERAL NO. 2 ÍMURIS - CANANEA, LOCALIDAD ÍMURIS.						
	ÍMURIS		ÍMURIS	METRO CUADRADO	PERSONAS	0.00	100.00
		0.00	0.00	217	1,500		
		128,214.68	96,161.00	0.00	32,053.68	C-00060/0049/0448 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	
C-00060/0049/0449	CONSTRUCCIÓN DE ACCESO DE PAVIMENTO EN CALLE YUCATÁN, COLONIA PUEBLO NUEVO, HACIA LA CARRETERA FEDERAL NO. 2 ÍMURIS - CANANEA, LOCALIDAD ÍMURIS.						
	ÍMURIS		ÍMURIS	METRO CUADRADO	PERSONAS	0.00	100.00
		0.00	0.00	210	1,500		
		125,310.16	93,982.62	0.00	31,327.54	C-00060/0049/0449 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	
C-00060/0049/0450	CONSTRUCCIÓN DE ACCESO DE PAVIMENTO EN CALLE FRANCISCO I. MADERO, COLONIA REVOLUCIÓN, HACIA LA CARRETERA FEDERAL NO. 2 ÍMURIS - CANANEA, LOCALIDAD ÍMURIS.						
	ÍMURIS		ÍMURIS	METRO CUADRADO	PERSONAS	0.00	100.00
		0.00	0.00	167	1,500		
		101,647.20	76,235.40	0.00	25,411.80	C-00060/0049/0450 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	
C-00060/0049/0466	CONSTRUCCIÓN DE ÁREA DE ALBERGUE PARA ADULTOS Y NIÑOS VULNERABLES EN IGLESIA CRISTIANA CASA DE DIOS Y PUERTA DEL CIELO, CALLE SIN NOMBRE ENTRE AGUSTÍN DE ITURBIDE Y MIGUEL HIDALGO FRENTE A PLAZA PÚBLICA, LOCALIDAD MAZATÁN.						
	MAZATÁN		MAZATÁN	OBRA	PERSONAS	0.00	100.00
		0.00	0.00	1	150		
		403,300.00	342,805.00	0.00	60,495.00	C-00060/0049/0466 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
	Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros		
	Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros		
						Clave Presupuestal	

5K - EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS

C-00060/0049/0470	REMODELACIÓN DE IGLESIA CATÓLICA CAPILLA DE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, UBICADO EN DOMICILIO CONOCIDO DEL EJIDO CUAUHTÉMOC.	NACO	CUAUHTÉMOC	OBRA 1	PERSONAS 200	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		78,000.00	58,500.00	0.00	19,500.00		
						C-00060/0049/0470 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	
C-00060/0049/0485	ADAPTACIÓN DE SÓTANO PARA ARCHIVO GENERAL Y REHABILITACIÓN DE OFICINAS DE ATENCIÓN CIUDADANA EN PALACIO MUNICIPAL, BOULEVARD NO REELECCIÓN Y PLAZA 5 DE MAYO, COLONIA REFORMA, LOCALIDAD NAVOJOA.	NAVOJOA	NAVOJOA	OBRA 1	PERSONAS 64	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		116,529.65	81,570.75	0.00	34,958.90		
						C-00060/0049/0485 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	
C-00060/0049/0486	CONSTRUCCIÓN DE TEJABÁN METÁLICO CON CUBIERTA DE LÁMINA EN IGLESIA CATÓLICA DE SANTA TERESITA DEL NIÑO JESÚS EN EL MEZQUITAL DE BUIYACUSI, DOMICILIO CONOCIDO A ESPALDA DEL CAMPO DE BEISBOL, EN EL MEZQUITAL DE BUIYACUSI, COMISARÍA DE ROSALES.	NAVOJOA	COMISARIA ROSALES	OBRA 1	PERSONAS 350	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		180,988.00	126,691.60	0.00	54,296.40		
						C-00060/0049/0486 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	
C-00060/0049/0487	CONSTRUCCIÓN DE TEJABÁN METÁLICO CON CUBIERTA DE LÁMINA EN IGLESIA CATÓLICA DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO EN ROSALES, DOMICILIO CONOCIDO A LADO IZQUIERDO DE CARRETERA DE ACCESO AL POBLADO EN ROSALES, LOCALIDAD COMISARÍA DE ROSALES.	NAVOJOA	COMISARIA ROSALES	OBRA 1	PERSONAS 250	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		169,916.00	118,941.20	0.00	50,974.80		
						C-00060/0049/0487 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	
C-00060/0049/0488	CONSTRUCCIÓN DE CAPILLA PARA NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE EN LAS PILAS, DOMICILIO CONOCIDO A UN COSTADO DEL CANAL, MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO MAYO, EN LAS PILAS TESSIA, LOCALIDAD COMISARÍA DE TESSIA.	NAVOJOA	TESSIA	OBRA 1	PERSONAS 600	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		59,380.00	41,566.00	0.00	17,814.00		
						C-00060/0049/0488 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	
C-00060/0049/0489	PRIMERA ETAPA DE COLOCACIÓN DE LOSETA CERÁMICA, APLANADOS Y PINTURA EN OFICINA DEL COMISARIADO EJIDAL HÉCTOR DUARTE AYALA, CALLE EMILIANO ZAPATA, A ESPALDAS DEL JARDÍN DE NIÑOS EN EL EJIDO JOAQUÍN AMARO, LOCALIDAD COMISARÍA DE FUNDICIÓN.	NAVOJOA	FUNDICIÓN	OBRA 1	PERSONAS 350	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		128,791.00	90,153.70	0.00	38,637.30		
						C-00060/0049/0489 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	
C-00060/0049/0490	PRIMERA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE SALÓN PARA CATEQUESIS EN IGLESIA CATÓLICA SAN JUDAS TADEO, BOULEVARD BRISAS ESQUINA CON CALLE JACARANDA, COLONIA BRISAS DEL VALLE, LOCALIDAD NAVOJOA.	NAVOJOA	NAVOJOA	OBRA 1	PERSONAS 600	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		293,623.00	205,536.10	0.00	88,086.90		
						C-00060/0049/0490 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	
C-00060/0049/0491	PRIMERA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE CAMPANARIO Y AMPLIACIÓN DE LA IGLESIA CATÓLICA DE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE EN EL JÍJIRI, DOMICILIO CONOCIDO CALLE PRINCIPAL A UN COSTADO DEL TINACO, EN EL JÍJIRI, LOCALIDAD COMISARÍA DE TESSIA.	NAVOJOA	TESSIA	OBRA 1	PERSONAS 80	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		157,545.00	110,281.50	0.00	47,263.50		
						C-00060/0049/0491 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	



Modalidad No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros		

5K - EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS

C-00060/0049/0492	CONSTRUCCIÓN DE CAMPANARIO Y MÓDULO DE BAÑOS EN IGLESIA CATÓLICA SAN CAYETANO EN SINAHUIZA, DOMICILIO CONOCIDO A UN COSTADO DE LA CANCHA SOCIAL EN SINAHUIZA, LOCALIDAD COMISARÍA DE BACABACHI.	NAVOJOA	BACABACHI	OBRA 1	PERSONAS 1,600	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0049/0492 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	
		304,548.00	213,183.60	0.00	91,364.40		
C-00060/0049/0493	SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE IGLESIA CATÓLICA DE NUESTRA SEÑORA DE LOURDES EN EL FRACCIONAMIENTO VILLA LOURDES, CALLA FÁTIMA, ENTRE AVENIDA DEL ROSARIO Y AVENIDA DEL REFUGIO, FRACCIONAMIENTO VILLA LOURDES, LOCALIDAD NAVOJOA.	NAVOJOA	NAVOJOA	OBRA 1	PERSONAS 200	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0049/0493 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	
		314,414.00	220,089.80	0.00	94,324.20		
C-00060/0049/0494	CONSTRUCCIÓN DE TEJABÁN METÁLICO CON CUBIERTA DE LÁMINA EN IGLESIA CATÓLICA DE SAN IGNACIO DE LOYOLA, EN SAN IGNACIO, CALLE CENTRAL ENTRE AVENIDAS GENERAL ÁLVARO OBREGÓN Y 16 DE SEPTIEMBRE, EN SAN IGNACIO, LOCALIDAD COMISARÍA DE SAN IGNACIO.	NAVOJOA	SAN IGNACIO	OBRA 1	PERSONAS 480	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0049/0494 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	
		124,436.00	87,105.20	0.00	37,330.80		
C-00060/0049/0495	CONSTRUCCIÓN DE TEJABÁN METÁLICO DE 10.00 X 15.00 MT. CON CUBIERTA DE LÁMINA Y PISO DE CONCRETO EN IGLESIA CATÓLICA DE LA SANTA CRUZ EN NAVOMORA, DOMICILIO CONOCIDO A UN COSTADO DEL TINACO EN NAVOMORA, LOCALIDAD COMISARÍA DE PUEBLO MAYO.	NAVOJOA	PUEBLO MAYO	OBRA 1	PERSONAS 286	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0049/0495 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	
		299,929.00	209,950.30	0.00	89,978.70		
C-00060/0049/0496	PRIMERA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE IGLESIA MISIÓN EMMANUEL DE ASAMBLEA DE DIOS A.R. EN LA COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE, BOULEVARD JESÚS ALDACO Y BOULEVARD GUADALUPE VICTORIA, LOCALIDAD NAVOJOA.	NAVOJOA	NAVOJOA	OBRA 1	PERSONAS 100	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0049/0496 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	
		318,871.00	223,209.70	0.00	95,661.30		
C-00060/0049/0497	CONSTRUCCIÓN DE SALÓN PARA CATEQUESIS EN LA IGLESIA DE DIOS EN MÉXICO EVANGELIO COMPLETO A.R. CALLE JESÚS GARCÍA MORALES ENTRE AVENIDAS TLAXCALA Y CHIHUAHUA, COLONIA JUÁREZ, LOCALIDAD NAVOJOA.	NAVOJOA	NAVOJOA	OBRA 1	PERSONAS 100	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0049/0497 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	
		162,348.00	113,643.60	0.00	48,704.40		
C-00060/0049/0498	CONSTRUCCIÓN DE LOSA EN IGLESIA DE DIOS EN MÉXICO EVANGELIO COMPLETO A.R. TERRITORIO NOROESTE SUR EN LA COLONIA REFORMA, BOULEVARD CUAUHTÉMOC ENTRE AVENIDAS IGNACIO ALLENDE Y I. L. RAYÓN, LOCALIDAD NAVOJOA.	NAVOJOA	NAVOJOA	OBRA 1	PERSONAS 600	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0049/0498 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	
		308,751.00	216,125.70	0.00	92,625.30		
C-00060/0049/0499	CONSTRUCCIÓN DE TEJABÁN METÁLICO CON CUBIERTA DE LÁMINA EN IGLESIA DE DIOS PUERTA ABIERTA A.R. JERUSALÉN EN CHIRAJOBAMPO, AVENIDA MIGUEL HIDALGO, ENTRE CALLES 20 DE NOVIEMBRE Y VICENTE GUERRERO, COMISARÍA DE BACABACHI.	NAVOJOA	BACABACHI	OBRA 1	PERSONAS 84	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0049/0499 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	
		107,856.00	75,499.20	0.00	32,356.80		



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			

5K - EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS

C-00060/0049/0500	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA EN ÁREA DE JUEGOS EN ESTANCIA INFANTIL ESTEFANÍA CASTAÑEDA, CALLE PINO SUÁREZ, ENTRE AVENIDAS CRUZ GÁLVEZ Y SOBARZO, COLONIA HIDALGO, LOCALIDAD NAVOJOA.	NAVOJOA	NAVOJOA	OBRA 1	PERSONAS 35	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		89,195.00	62,436.50	0.00	26,758.50		
		C-00060/0049/0500 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013					
C-00060/0049/0503	REMDELACIÓN DEL PALACIO MUNICIPAL, CALLE JUÁREZ, COLONIA CENTRO, LOCALIDAD OQUITOA.	OQUITOA	OQUITOA	OBRA 1	PERSONAS 443	20.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		239,039.49	203,183.57	0.00	35,855.92		
		C-00060/0049/0503 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013					
C-00060/0049/0513	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN IGLESIA APOSTÓLICA DE LA FE EN CRISTO JESÚS, CALLE SONORA, COLONIA CENTRO. LOCALIDAD SONOYTA.	GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES	SONOYTA	OBRA 1	PERSONAS 140	70.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		446,080.25	334,560.18	0.00	111,520.07		
		C-00060/0049/0513 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013					
C-00060/0049/0514	CONSTRUCCIÓN DE CASA PASTORAL EN TEMPLO LUZ DEL MUNDO, AVENIDA ALTAR, COLONIA CENTRO, LOCALIDAD SONOYTA.	GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES	SONOYTA	OBRA 1	PERSONAS 140	75.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		499,460.09	374,595.07	0.00	124,865.02		
		C-00060/0049/0514 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013					
C-00060/0049/0515	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VITROPISO EN IGLESIA BAUTISTA BEREÁ, CALLE AQUILES SERDÁN NÚM. 59, COLONIA LA BOTELLA, LOCALIDAD SONOYTA.	GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES	SONOYTA	OBRA 1	PERSONAS 150	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		58,319.09	43,739.32	0.00	14,579.77		
		C-00060/0049/0515 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013					
C-00060/0049/0516	CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN IGLESIA METODISTA DE MÉXICO A.R., TEMPLO EMANUEL. CALLE SONORA NO. 21, COLONIA CENTRO, LOCALIDAD SONOYTA.	GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES	SONOYTA	OBRA 1	PERSONAS 250	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		232,321.27	174,240.82	0.00	58,080.45		
		C-00060/0049/0516 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013					
C-00060/0049/0550	REHABILITACIÓN DEL DIF MUNICIPAL, CALLE NO REELECCIÓN NO. 85, LOCALIDAD ROSARIO.	ROSARIO	ROSARIO (TESOPACO)	OBRA 1	PERSONAS 1,500	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		91,749.86	77,987.38	0.00	13,762.48		
		C-00060/0049/0550 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013					
C-00060/0049/0552	CONSTRUCCIÓN DE TEJABÁN Y PISO EN SALÓN EJIDAL, CALLES CONSTITUCIÓN Y BENITO JUÁREZ, COLONIA CENTRO, EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE DE JESÚS.	SAN FELIPE DE JESÚS	SAN FELIPE DE JESÚS	OBRA 1	PERSONAS 49	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		244,155.47	207,532.15	0.00	36,623.32		
		C-00060/0049/0552 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013					
C-00060/0049/0556	REHABILITACIÓN DE TECHO EN PALACIO MUNICIPAL, CALLE REFORMA, ENTRE AVENIDAS NICOLÁS BRAVO Y FRANCISCO JAVIER MINA, LOCALIDAD SAN MIGUEL DE HORCASITAS.	SAN MIGUEL DE HORCASITAS	SAN MIGUEL DE HORCASITAS	OBRA 1	PERSONAS 450	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		278,306.00	236,476.00	0.00	41,830.00		
		C-00060/0049/0556 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013					



Modalidad								Av. Físico %	Av. Finan. %
No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad			Meta	Beneficiario			
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
5K - EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS									
C-00060/0049/0557	REHABILITACIÓN DE TECHO DE CENTRO CULTURAL, CALLE FAUSTO TOPETE, ENTRE AVENIDAS NÚÑEZ Y DEL COMERCIO, LOCALIDAD PESQUEIRA.								
	SAN MIGUEL DE HORCASITAS	PESQUEIRA			OBRA 1	PERSONAS 2,000	0.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0049/0557 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013				
	26,758.55	22,668.55	0.00	4,090.00					
C-00060/0049/0563	INSTALACIÓN DE VITROPISO Y CONSTRUCCIÓN DE PISO EN PALACIO MUNICIPAL, AVENIDA SERNA ENTRE CALLES ZARAGOZA E HIDALGO, COLONIA CENTRO, LOCALIDAD DE SANTA ANA								
	SANTA ANA	SANTA ANA			OBRA 1	PERSONAS 100	30.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0049/0563 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013				
	346,140.57	259,605.43	0.00	86,535.14					
C-00060/0049/0567	APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES EN PALACIO MUNICIPAL, CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y 5 DE FEBRERO, LOCALIDAD SANTA CRUZ.								
	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ			OBRA 1	PERSONAS 45	0.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0049/0567 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013				
	180,912.32	153,775.00	0.00	27,137.32					
C-00060/0049/0572	REMODELACIÓN DEL EDIFICIO DEL DIF MUNICIPAL, DOMICILIO CONOCIDO, LOCALIDAD SOYOPA.								
	SOYOPA	SOYOPA			OBRA 1	PERSONAS 300	0.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0049/0572 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013				
	307,001.18	260,951.00	0.00	46,050.18					
C-00060/0049/0575	REHABILITACIÓN DE CERCO PERIMETRAL Y CONSTRUCCIÓN DE FACHADA EN DIF MUNICIPAL, CALLE MADERO Y AVENIDA ALLENDE, LOCALIDAD TEPACHE.								
	TEPACHE	TEPACHE			OBRA 1	PERSONAS 450	0.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0049/0575 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013				
	316,700.00	269,195.00	0.00	47,505.00					
C-00060/0049/0582	REHABILITACIÓN DE CASA DE LA CULTURA, AVENIDA ZARAGOZA, LOCALIDAD SAN PEDRO.								
	URES	SAN PEDRO			OBRA 1	PERSONAS 500	0.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0049/0582 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013				
	93,317.33	69,988.00	0.00	23,329.33					
C-00136/0039	REMODELACIÓN DE PALACIO MUNICIPAL EN CALLE DOCTOR FERNÁNDEZ ESQUINA CON CALLE SEBASTIÁN LERDO DE TEJADA								
	SAN JAVIER	SAN JAVIER			METRO CUADRADO 140.000	PERSONAS 380	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00136/0039 - 1100001700-2201E201K02205A-411061-165HN09				
	242,987.07	242,987.07	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00136/0039 - 1100001700-2201E201K02205A-411111-165HN09				
	247,250.00	4,262.93	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	Total Modalidad				
	36,244,532.23	27,896,524.59	0.00	8,348,007.64			0	Obras	
							158		
AE - IMPULSO Y PROMOCIÓN A LA ACTIVIDAD TURÍSTICA									
C-00128/0001	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE, PLAYA Y BALNEARIO KINO MÁGICO EN LA LOCALIDAD DE BAHÍA DE KINO								
	HERMOSILLO	BAHÍA KINO			FONDO 1.000	PERSONAS 2,662,492	27.00	100.00	
	62,500,000.00	62,500,000.00	0.00	0.00	C-00128/0001 - 1100000200-2201E207K003HEA-614272-165AC07				
	0.00	0.00	0.00	0.00					



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
	62,500,000.00	62,500,000.00	0.00	0.00	Total Modalidad	1	Obras
	0.00	0.00	0.00	0.00		0	

CK - PROMOCIÓN DE LA JUSTICIA

C-00058/0006	REMODELACIÓN DE EDIFICIO PARA ADECUACIÓN DE SALA DE JUICIOS ORALES EN HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1.000	PERSONAS 95,000	100.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00058/0006 - 1100000200-1202E104K06104A-622032-135DM07		
	4,346,354.08	4,346,354.08	0.00	0.00			
C-00058/0007	REMODELACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL ÁREA DE ATENCIÓN TEMPRANA DEL EDIFICIO CENTRAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA EN EL DISTRITO DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1.000	PERSONAS 95,000	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00058/0007 - 1100000200-1202E104K06203A-622032-161A007		
	1,030,129.15	1,030,129.15	0.00	0.00			
C-00058/0008	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE ESTACIONAMIENTO ANEXO PARA ÁREA DE ATENCIÓN TEMPRANA DEL EDIFICIO CENTRAL DE PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA EN EL DISTRITO DE HERMOSILLO, PRIMERA ETAPA	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1.000	PERSONAS 750,000	92.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00058/0008 - 1100000200-1202E104K06104A-622012-165DM07		
	7,350,000.00	7,350,000.00	0.00	0.00			
C-00058/0009	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA ALBERGAR EL JUZGADO DE ORALIDAD PENAL (SEGUNDA ETAPA)	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	OBRA 1.000	PERSONAS 203,430	97.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00058/0009 - 1100000200-1202E104K06104A-622012-162A210		
	2,961,382.00	2,961,382.00	0.00	0.00			
C-00058/0010	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO PARA ALBERGAR JUZGADO DE ORALIDAD PENAL DEL DISTRITO JUDICIAL CON SEDE EN HERMOSILLO, SEGUNDA ETAPA (SEGUNDO NIVEL)	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1.000	PERSONAS 203,430	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00058/0010 - 1100000200-1202E104K06104A-622032-165DM07		
	1,445,389.47	1,445,389.47	0.00	0.00			
C-00058/0015	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA ALBERGAR CENTRO INTEGRAL DE JUSTICIA EN HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	METRO CUADRADO 2559.300	PERSONAS 750,000	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00058/0015 - 1100000200-1202E104K06104A-622012-165DM07		
	17,168,381.00	17,168,381.00	0.00	0.00			
C-00058/0016	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA ALBERGAR J	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	OBRA 1.000	PERSONAS 169,162	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00058/0016 - 1100000200-1202E104K06104A-622012-135DM04		
	320,224.99	320,224.99	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00058/0016 - 1100000200-1202E104K06104A-622012-145DM04		
	542,215.79	221,990.80	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00058/0016 - 1100000200-1202E104K06104A-622012-155DM04		
	593,752.24	51,536.45	0.00	0.00			
C-00058/0017	TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE ATENCIÓN TEMPRANA EN EL DISTRITO DE NAVOJOA	NAVOJOA	NAVOJOA	OBRA 1.000	PERSONAS 348,972	100.00	100.00



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:		Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal	
Devengado:		Total	Estatal	Federal	Otros		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		665,309.10	665,309.10	0.00	0.00		
C-00058/0018	TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN TEMPRANA EN EL DISTRITO DE SAN LUIS RÍO COLORADO						
	SAN LUIS RÍO COLORADO				OBRA	PERSONAS	100.00 100.00
					1.000	178,280	
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		1,012,741.54	1,012,741.54	0.00	0.00		
							C-00058/0018 - 1100000200-1202E104K06104A-622012-155DM01
C-00058/0019	TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN EN ÁREA DE ATENCIÓN TEMPRANA DEL CENTRO INTEGRAL DE JUSTICIA EN EL DISTRITO DE NOGALES						
	NOGALES				OBRA	PERSONAS	100.00 100.00
					1.000	286,500	
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		818,779.01	818,779.01	0.00	0.00		
							C-00058/0019 - 1100000200-1202E104K06104A-622032-155DM03
C-00058/0020	TERMINACIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE EDIFICIO PARA ALBERGAR JUZGADO DE ORALIDAD PENAL CON SEDE EN SAN LUIS RÍO COLORADO						
	SAN LUIS RÍO COLORADO				OBRA	PERSONAS	100.00 100.00
					1.000	178,280	
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		820,789.33	820,789.33	0.00	0.00		
							C-00058/0020 - 1100000200-1202E104K06104A-622032-155DM01
C-00058/0021	TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA ALBERGAR EL JUZGADO DE ORALIDAD PENAL DE NOGALES						
	NOGALES				OBRA	PERSONAS	100.00 100.00
					1.000	286,500	
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		6,440,466.23	6,440,466.23	0.00	0.00		
							C-00058/0021 - 1100000200-1202E104K06104A-622012-155DM03
C-00058/0022	TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE ATENCIÓN TEMPRANA EN EL DISTRITO DE ALTAR CON SEDE EN CABORCA						
	CABORCA				OBRA	PERSONAS	0.00 100.00
					1.000	180,030	
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		617,964.34	617,964.34	0.00	0.00		
							C-00058/0022 - 1100000200-1202E104K06104A-622012-165DM02
C-00058/0023	TERMINACIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE EDIFICIO PARA ALBERGAR JUZGADO DE ORALIDAD PENAL CON SEDE EN NAVOJOA						
	NAVOJOA				OBRA	PERSONAS	100.00 100.00
					1.000	348,972	
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		2,108,203.22	2,108,203.22	0.00	0.00		
							C-00058/0023 - 1100000200-1202E104K06104A-622022-165DM12
C-00058/0025	TERMINACIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE EDIFICIO PARA ALBERGAR JUZGADO DE ORALIDAD PENAL CON SEDE EN CABORCA						
	CABORCA				OBRA	PERSONAS	76.00 100.00
					1.000	169,162	
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		2,068,451.36	2,068,451.36	0.00	0.00		
							C-00058/0025 - 1100000200-1202E104K06104A-622022-165DM02
C-00058/0027	OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA ALBERGAR JUZGADO DE ORALIDAD PENAL CON SEDE EN AGUA PRIETA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE AGUA PRIETA						
	AGUA PRIETA				OBRA	PERSONAS	100.00 100.00
					1.000	169,162	
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		135,261.80	135,261.80	0.00	0.00		
							C-00058/0027 - 1100000200-1202E104K06104A-622012-155DM04
C-00058/0029	OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN TEMPRANA EN EL DISTRITO DE SAN LUIS RÍO COLORADO						
	SAN LUIS RÍO COLORADO				OBRA	PERSONAS	0.00 100.00
					1.000	178,280	
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		2,072,248.64	2,072,248.64	0.00	0.00		
							C-00058/0029 - 1100000200-1202E104K06104A-622012-155DM01



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
	Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros		
	Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal	

CK - PROMOCIÓN DE LA JUSTICIA

C-00058/0031	OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA REMODELACIÓN DEL CENTRO INTEGRAL DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA EN EL DISTRITO DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1.000	PERSONAS 844,396	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		847,189.76	847,189.76	0.00	0.00		C-00058/0031 - 1100000200-1202E104K06104A-622012-165DM07
C-00058/0032	OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE ATENCIÓN TEMPRANA EN EL DISTRITO DE ALTAR CON SEDE EN CABORCA	CABORCA	HEROICA CABORCA	OBRA 1.000	PERSONAS 180,030	82.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		1,681,740.18	1,681,740.18	0.00	0.00		C-00058/0032 - 1100000200-1202E104K06104A-622012-155DM02
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		2,113,205.65	431,465.47	0.00	0.00		C-00058/0032 - 1100000200-1202E104K06104A-622012-165DM02
C-00093/0029	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO PARA ALBERGAR JUZGADO DE ORALIDAD PENAL CON SEDE EN SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	OBRA 1.000	PERSONAS 178,280	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		16,859.39	16,859.39	0.00	0.00		C-00093/0029 - 1100000200-1202E104K06104A-121012-161A001
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		21,859.39	5,000.00	0.00	0.00		C-00093/0029 - 1100000200-1202E104K06104A-261012-161A001
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		24,701.39	2,842.00	0.00	0.00		C-00093/0029 - 1100000200-1202E104K06104A-355012-161A001
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		27,401.39	2,700.00	0.00	0.00		C-00093/0029 - 1100000200-1202E104K06104A-375012-161A001
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		27,901.39	500.00	0.00	0.00		C-00093/0029 - 1100000200-1202E104K06104A-375022-161A001
C-00093/0030	AMPLIACIÓN DE EDIFICIO PARA ALBERGAR JUZGADO DE ORALIDAD PENAL CON SEDE EN NAVOJOA	NAVOJOA	NAVOJOA	OBRA 1.000	PERSONAS 348,972	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		32,836.10	32,836.10	0.00	0.00		C-00093/0030 - 1100000200-1202E104K06104A-121012-161A012
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		33,690.13	854.03	0.00	0.00		C-00093/0030 - 1100000200-1202E104K06104A-212011-161A012
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		43,690.13	10,000.00	0.00	0.00		C-00093/0030 - 1100000200-1202E104K06104A-261012-161A012
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		48,690.13	5,000.00	0.00	0.00		C-00093/0030 - 1100000200-1202E104K06104A-375012-161A012
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		49,390.13	700.00	0.00	0.00		C-00093/0030 - 1100000200-1202E104K06104A-375022-161A012
C-00093/0031	AMPLIACIÓN DE EDIFICIO PARA ALBERGAR JUZGADO DE ORALIDAD PENAL CON SEDE EN CABORCA	CABORCA	HEROICA CABORCA	OBRA 1.000	PERSONAS 169,162	100.00	100.00



Modalidad								Av. Físico %	Av. Finan. %
No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad			Meta	Beneficiario			
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00093/0031 - 1100000200-1202E104K06104A-121012-161A002				
	66,150.43	66,150.43	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00093/0031 - 1100000200-1202E104K06104A-261012-161A002				
	79,650.43	13,500.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00093/0031 - 1100000200-1202E104K06104A-355012-161A002				
	87,074.43	7,424.00	0.00	0.00					
C-00093/0032	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA ALBERGAR JUZGADO DE ORALIDAD PENAL CON SEDE EN AGUA PRIETA								
	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA			OBRA	PERSONAS	100.00	100.00	
					1.000	169,162			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00093/0032 - 1100000200-1202E104K06104A-121012-161A004				
	54,607.32	54,607.32	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00093/0032 - 1100000200-1202E104K06104A-214011-161A004				
	62,107.32	7,500.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00093/0032 - 1100000200-1202E104K06104A-261012-161A004				
	74,107.32	12,000.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00093/0032 - 1100000200-1202E104K06104A-355012-161A004				
	79,559.32	5,452.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00093/0032 - 1100000200-1202E104K06104A-375012-161A004				
	90,759.32	11,200.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00093/0032 - 1100000200-1202E104K06104A-375022-161A004				
	92,859.32	2,100.00	0.00	0.00					
C-00093/0033	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO PARA ALBERGAR JUZGADO DE ORALIDAD PENAL EN EL DISTRITO JUDICIAL CON SEDE EN HERMOSILLO, 2DA. ETAPA								
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	PERSONAS	100.00	100.00	
					1.000	877,520			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00093/0033 - 1100000200-1202E104K06104A-121012-161A007				
	16,210.38	16,210.38	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00093/0033 - 1100000200-1202E104K06104A-212011-161A007				
	17,899.54	1,689.16	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00093/0033 - 1100000200-1202E104K06104A-214011-161A007				
	19,899.54	2,000.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00093/0033 - 1100000200-1202E104K06104A-355012-161A007				
	21,581.54	1,682.00	0.00	0.00					
C-00093/0034	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA ALBERGAR EL JUZGADO DE ORALIDAD PENAL CON SEDE EN CIUDAD OBREGÓN								
	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)			OBRA	PERSONAS	80.43	100.00	
					1.000	451,493			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00093/0034 - 1100000200-1202E104K06104A-121012-161A011				
	229,878.52	229,878.52	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00093/0034 - 1100000200-1202E104K06104A-212011-161A011				
	249,089.90	19,211.38	0.00	0.00					



Modalidad		Localidad				Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
No. Obra / Proyecto	Municipio								
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00093/0034 - 1100000200-1202E104K06104A-214011-161A011				
	273,815.36	24,725.46	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00093/0034 - 1100000200-1202E104K06104A-261012-161A011				
	321,815.36	48,000.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00093/0034 - 1100000200-1202E104K06104A-355012-161A011				
	368,127.07	46,311.71	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00093/0034 - 1100000200-1202E104K06104A-375012-161A011				
	394,627.07	26,500.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00093/0034 - 1100000200-1202E104K06104A-375022-161A011				
	398,727.07	4,100.00	0.00	0.00					
C-00093/0035	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA ALBERGAR EL JUZGADO DE ORALIDAD PENAL CON SEDE EN NOGALES				OBRA	PERSONAS	100.00	100.00	
	NOGALES		HEROICA NOGALES		1.000	286,560			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00093/0035 - 1100000200-1202E104K06104A-121012-161A003				
	227,697.73	227,697.73	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00093/0035 - 1100000200-1202E104K06104A-214011-161A003				
	257,497.73	29,800.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00093/0035 - 1100000200-1202E104K06104A-261012-161A003				
	305,497.73	48,000.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00093/0035 - 1100000200-1202E104K06104A-355012-161A003				
	347,210.40	41,712.67	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00093/0035 - 1100000200-1202E104K06104A-375012-161A003				
	388,810.40	41,600.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00093/0035 - 1100000200-1202E104K06104A-375022-161A003				
	395,710.40	6,900.00	0.00	0.00					
C-00093/0036	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA ALBERGAR EL JUZGADO DE ORALIDAD PENAL DE GUAYMAS				OBRA	PERSONAS	98.00	100.00	
	GUAYMAS		HEROICA GUAYMAS		1.000	203,430			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00093/0036 - 1100000200-1202E104K06104A-121012-161A010				
	52,807.40	52,807.40	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00093/0036 - 1100000200-1202E104K06104A-261012-161A010				
	67,807.40	15,000.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00093/0036 - 1100000200-1202E104K06104A-375012-161A010				
	83,207.40	15,400.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00093/0036 - 1100000200-1202E104K06104A-375022-161A010				
	86,807.40	3,600.00	0.00	0.00					
C-00093/0037	REMODELACIÓN DEL CENTRO INTEGRAL DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA EN EL DISTRITO DE HERMOSILLO				OBRA	PERSONAS	100.00	100.00	
	HERMOSILLO		HERMOSILLO		1.000	844,396			



Modalidad								Av. Físico %	Av. Finan. %
No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad			Meta	Beneficiario			
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00093/0037 - 1100000200-1202E104K06104A-121012-161A007				
	8,768.63	8,768.63	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00093/0037 - 1100000200-1202E104K06104A-261012-161A007				
	10,467.49	1,698.86	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00093/0037 - 1100000200-1202E104K06104A-355012-161A007				
	18,761.49	8,294.00	0.00	0.00					
C-00093/0038	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN TEMPRANA EN EL DISTRITO DE NAVOJOA		NAVOJOA		OBRA	PERSONAS	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	348,972			
	94,530.35	94,530.35	0.00	0.00	C-00093/0038 - 1100000200-1202E104K06104A-121012-161A012				
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00093/0038 - 1100000200-1202E104K06104A-214011-161A012				
	101,930.35	7,400.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00093/0038 - 1100000200-1202E104K06104A-261012-161A012				
	126,733.03	24,802.68	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00093/0038 - 1100000200-1202E104K06104A-355012-161A012				
	137,959.51	11,226.48	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00093/0038 - 1100000200-1202E104K06104A-375012-161A012				
	157,159.51	19,200.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00093/0038 - 1100000200-1202E104K06104A-375022-161A012				
	160,459.51	3,300.00	0.00	0.00					
C-00093/0039	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN TEMPRANA EN EL DISTRITO DE AGUA PRIETA		AGUA PRIETA		OBRA	PERSONAS	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	169,192			
	60,658.39	60,658.39	0.00	0.00	C-00093/0039 - 1100000200-1202E104K06104A-121012-161A004				
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00093/0039 - 1100000200-1202E104K06104A-261012-161A004				
	75,658.39	15,000.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00093/0039 - 1100000200-1202E104K06104A-355012-161A004				
	85,817.67	10,159.28	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00093/0039 - 1100000200-1202E104K06104A-375012-161A004				
	103,317.67	17,500.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00093/0039 - 1100000200-1202E104K06104A-375022-161A004				
	106,617.67	3,300.00	0.00	0.00					
C-00093/0040	CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN TEMPRANA EN EL DISTRITO DE SAN LUIS RÍO COLORADO		SAN LUIS RÍO COLORADO		OBRA	PERSONAS	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	178,280			
	67,599.09	67,599.09	0.00	0.00	C-00093/0040 - 1100000200-1202E104K06104A-121012-161A001				



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00093/0040 - 1100000200-1202E104K06104A-261012-161A001		
	83,642.29	16,043.20	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00093/0040 - 1100000200-1202E104K06104A-355012-161A001		
	98,592.09	14,949.80	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00093/0040 - 1100000200-1202E104K06104A-375012-161A001		
	107,392.09	8,800.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00093/0040 - 1100000200-1202E104K06104A-375022-161A001		
	108,992.09	1,600.00	0.00	0.00			
C-00093/0041	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN TEMPRANA EN EL DISTRITO DE ALTAR CON SEDE EN CABORCA		HEROICA CABORCA	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
				1.000	180,030		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00093/0041 - 1100000200-1202E104K06104A-121012-161A002		
	43,436.70	43,436.70	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00093/0041 - 1100000200-1202E104K06104A-212011-161A002		
	48,418.67	4,981.97	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00093/0041 - 1100000200-1202E104K06104A-214011-161A002		
	53,418.67	5,000.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00093/0041 - 1100000200-1202E104K06104A-355012-161A002		
	57,772.15	4,353.48	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00093/0041 - 1100000200-1202E104K06104A-375012-161A002		
	60,472.15	2,700.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00093/0041 - 1100000200-1202E104K06104A-375022-161A002		
	60,972.15	500.00	0.00	0.00			
C-00093/0042	REMODELACIÓN DE ÁREA DE ATENCIÓN TEMPRANA DEL CENTRO INTEGRAL DE JUSTICIA EN EL DISTRITO DE NOGALES		HEROICA NOGALES	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
				1.000	286,500		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00093/0042 - 1100000200-1202E104K06104A-121012-161A003		
	18,961.65	18,961.65	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00093/0042 - 1100000200-1202E104K06104A-375012-161A003		
	26,661.65	7,700.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00093/0042 - 1100000200-1202E104K06104A-375022-161A003		
	27,861.65	1,200.00	0.00	0.00			
C-00093/0043	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN TEMPRANA EN EL DISTRITO DE GUAYMAS		HEROICA GUAYMAS	OBRA	PERSONAS	94.00	100.00
				1.000	203,430		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00093/0043 - 1100000200-1202E104K06104A-121012-161A010		
	73,886.30	73,886.30	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00093/0043 - 1100000200-1202E104K06104A-212011-161A010		
	85,342.14	11,455.84	0.00	0.00			



Modalidad								Av. Físico %	Av. Financ. %
No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad			Meta	Beneficiario			
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00093/0043 - 1100000200-1202E104K06104A-214011-161A010				
	95,942.14	10,600.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00093/0043 - 1100000200-1202E104K06104A-355012-161A010				
	108,678.94	12,736.80	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00093/0043 - 1100000200-1202E104K06104A-375012-161A010				
	130,278.94	21,600.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00093/0043 - 1100000200-1202E104K06104A-375022-161A010				
	135,278.94	5,000.00	0.00	0.00					
C-00093/0044	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN TEMPRANA EN EL DISTRITO DE CAJEME CON SEDE EN CIUDAD OBREGÓN, PRIMERA ETAPA	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)		OBRA	PERSONAS	100.00	100.00	
					1.000	451,493			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00093/0044 - 1100000200-1202E104K06104A-121012-161A011				
	50,650.00	50,650.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00093/0044 - 1100000200-1202E104K06104A-214011-161A011				
	56,150.00	5,500.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00093/0044 - 1100000200-1202E104K06104A-355012-161A011				
	63,028.80	6,878.80	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00093/0044 - 1100000200-1202E104K06104A-375012-161A011				
	67,428.80	4,400.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00093/0044 - 1100000200-1202E104K06104A-375022-161A011				
	68,228.80	800.00	0.00	0.00					
C-00093/0045	CONSTRUCCIÓN DE LA BODEGA DE EVIDENCIAS DEL DISTRITO DE HERMOSILLO, PRIMERA ETAPA	HERMOSILLO	HERMOSILLO		OBRA	PERSONAS	100.00	100.00	
					1.000	844,396			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00093/0045 - 1100000200-1202E104K06104A-121012-161A007				
	64,632.45	64,632.45	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00093/0045 - 1100000200-1202E104K06104A-212011-161A007				
	73,360.76	8,728.31	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00093/0045 - 1100000200-1202E104K06104A-214011-161A007				
	82,860.76	9,500.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00093/0045 - 1100000200-1202E104K06104A-261012-161A007				
	97,362.67	14,501.91	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00093/0045 - 1100000200-1202E104K06104A-355012-161A007				
	113,196.67	15,834.00	0.00	0.00					
C-00098/0009	ELABORACIÓN DE DIVERSOS PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LA IMPARTICIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN VARIAS LOCALIDADES DEL ESTADO	VARIOS	VARIAS		PROYECTO	PERSONAS	100.00	100.00	
					18.000	750,000			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00098/0009 - 1100000200-1201E104K02104A-622072-162A213				
	471,330.31	471,330.31	0.00	0.00					



Modalidad								Av. Físico %	Av. Finan. %
No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad			Meta	Beneficiario			
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00098/0009 - 1100000200-2207E201K02104A-622072-161A013				
	4,982,943.60	4,511,613.29	0.00	0.00					
C-00098/0016	SUPERVISIÓN EXTERNA, CONTROL DE CALIDAD, SERVICIOS DE DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA Y VERIFICACIÓN ELÉCTRICA, PARA LAS OBRAS AUTORIZADAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL VARIOS			VARIAS	PROYECTO 17.000	PERSONAS 844,396	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00098/0016 - 1100000200-2207E201K02104A-622212-161A013				
	951,675.15	951,675.15	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00098/0016 - 1100000200-2207E201K02104A-622212-162A213				
	1,336,647.34	384,972.19	0.00	0.00					
C-00098/0033	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE EDIFICIO PARA ALBERGAR CENTRO INTEGRAL DE JUSTICIA DE HERMOSILLO			HERMOSILLO	PROYECTO 1.000	PERSONAS 750,000	50.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00098/0033 - 1100000200-1202E104K02104A-622072-161A007				
	940,433.00	940,433.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	Total Modalidad				
	63,836,442.51	63,836,442.51	0.00	0.00			0	Obras	
							39		

CO - SEGURIDAD PÚBLICA Y JUSTICIA

C-00058/0026	CREACIÓN DE CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES			HERMOSILLO	OBRA 1.000	PERSONAS 391,645	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00058/0026 - 1100000200-1202E105K03205K-622012-165HR07			
	871,558.91	871,558.91	0.00	0.00				
C-00129/0001	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRAL DE JUSTICIA LABORAL EN HERMOSILLO			HERMOSILLO		PERSONAS 79,138	0.00	100.00
	96,000,000.00	96,000,000.00	0.00	0.00	C-00129/0001 - 1100000200-2201E207K003HFA-622232-165AC07			
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	96,000,000.00	96,000,000.00	0.00	0.00	Total Modalidad			
	871,558.91	871,558.91	0.00	0.00			1	Obras
							1	

SC - AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES

C-00050/0003	CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL POZO EXISTENTE A LA CAJA DE ALMACENAMIENTO EN SAN PEDRO DE LA CUEVA			SAN PEDRO DE LA CUEVA	METRO LINEAL 4024.000	PERSONAS 1,300	100.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00050/0003 - 1100000200-2203E206K02205A-614082-162A208			
	2,209,859.43	2,209,859.43	0.00	0.00				
C-00050/0004	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL POZO EXISTENTE A TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN ALTAR			ALTAR	METRO LINEAL 6075.000	PERSONAS 7,800	98.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00050/0004 - 1100000200-2203E206K02205A-375012-162A202			
	2,550.00	2,550.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00050/0004 - 1100000200-2203E206K02205A-375022-162A202			
	2,950.00	400.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00050/0004 - 1100000200-2203E206K02205A-614082-162A202			
	8,856,372.20	8,853,422.20	0.00	0.00				



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
	Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros		
	Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros		
						Clave Presupuestal	

SC - AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES

C-00060/0048/0059	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE IGNACIO GAXIOLA CORRAL ENTRE BELTRONES Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA	BÁCUM	BÁCUM	METRO LINEAL 1000	PERSONAS 350	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		844,707.01	844,707.01	0.00	0.00		
						C-00060/0048/0059 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	
C-00060/0049/0089	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ZACATECAS, ENTRE CALLES BAJA CALIFORNIA Y JALISCO, COLONIA SAN ISIDRO, LOCALIDAD MAGDALENA DE KINO.	MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO	METRO LINEAL 215	PERSONAS 120	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		108,338.00	81,253.50	0.00	27,084.50		
						C-00060/0049/0089 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	
C-00060/0049/0108	REHABILITACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE EN EJIDO CUAUHTÉMOC, DOMICILIO CONOCIDO DEL EJIDO CUAUHTÉMOC.	NACO	CUAUHTÉMOC	OBRA 1	PERSONAS 200	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		164,459.00	123,344.00	0.00	41,115.00		
						C-00060/0049/0108 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	
C-00060/0049/0111	REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN REPRESO EL HUACAL, UBICADO EN DOMICILIO CONOCIDO AL NOROESTE DE LA CIUDAD DE NACUZARI, LOCALIDAD DE NACUZARI DE GARCÍA.	NACUZARI DE GARCÍA	NACUZARI DE GARCÍA	OBRA 1	PERSONAS 6,000	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		180,180.25	153,153.21	0.00	27,027.04		
						C-00060/0049/0111 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	
C-00060/0049/0179	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, CALLE SAMUEL OCAÑA GARCÍA FINAL Y PROLONGACIÓN DE CALLE GUADALUPE MORENO, LOCALIDAD BAHÍA DE LOBOS YORIS.	SAN IGNACIO RÍO MUERTO	BAHÍA DE LOBOS	METRO LINEAL 130	PERSONAS 45	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		75,612.98	64,212.98	0.00	11,400.00		
						C-00060/0049/0179 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	
C-00060/0049/0230	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO Y ELECTRIFICACIÓN SOLAR DE POZO, DOMICILIO CONOCIDO, EJIDO ÓQUITA MONTENEGRO.	AGUA PRIETA	COLONIA OQUITA MONTENEGRO	OBRA 1	PERSONAS 100	15.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		199,640.64	139,748.44	0.00	59,892.20		
						C-00060/0049/0230 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	
C-00060/0049/0262	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE LOS ALMACENES Y AVENIDA BATACHI, AL NORTE DE LA LOCALIDAD, LOCALIDAD BACERAC.	BACERAC	BACERAC	METRO LINEAL 100	PERSONAS 100	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		146,741.45	124,730.00	0.00	22,011.45		
						C-00060/0049/0262 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	
C-00060/0049/0267	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN AVENIDA FRANCIA, UBICADA ENTRE BOULEVARD REFORMA Y CALLEJÓN ARIZPE, LOCALIDAD BACOACHI.	BACOACHI	BACOACHI	METRO LINEAL 700	PERSONAS 1,500	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		435,918.96	370,531.12	0.00	65,387.84		
						C-00060/0049/0267 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	
C-00060/0049/0388	REHABILITACIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA Y COLOCACIÓN DE CERCO PERIMETRAL DEL EJIDO LA MISA, DOMICILIO CONOCIDO EN EJIDO LA MISA.	GUAYMAS	MISA, LA	METRO LINEAL 60	PERSONAS 850	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		431,206.71	301,844.70	0.00	129,362.01		
						C-00060/0049/0388 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			

SC - AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES

C-00060/0049/0476	REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN BARRIO MICROONDAS, UBICADO EN BARRIO MICROONDAS, ENTRE LOS JALIS Y MILPITA, LOCALIDAD NACOZARI DE GARCÍA	NACOZARI DE GARCÍA	NACOZARI DE GARCÍA	METRO LINEAL 204	PERSONAS 1,600	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		417,656.72	355,008.20	0.00	62,648.52		
C-00060/0049/0476 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013							
C-00060/0049/0509	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLES SINALOA Y BELTRONES, COLONIA BURÓCRATA, LOCALIDAD SONOYTA.	GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES	SONOYTA	METRO LINEAL 230	PERSONAS 64	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		100,825.07	75,618.80	0.00	25,206.27		
C-00060/0049/0509 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013							
C-00060/0049/0538	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE, DOMICILIO CONOCIDO ENTRE CALLES SIN NOMBRE, DEL EJIDO FIDEL VELÁZQUEZ.	QUIRIEGO	VARIAS	OBRA 1	PERSONAS 185	15.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		82,516.79	70,139.27	0.00	12,377.52		
C-00060/0049/0538 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013							
C-00060/0049/0580	CONSTRUCCIÓN DE TINACO PARA AGUA POTABLE DE 30,000 LITROS, DOMICILIO CONOCIDO, A DOS CUADRAS DEL CENTRO DE SALUD RURAL, LOCALIDAD EL OCUCA.	TRINCHERAS	OCUCA, EL	OBRA 1	PERSONAS 28	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		382,800.00	325,380.00	0.00	57,420.00		
C-00060/0049/0580 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013							
C-00060/0049/0604	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA FOTOVOLTAÍCO PARA POZO DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDA DE NAHUIBAMPO, UBICADO A 100 MTS DEL POZO Y A 150 MTS DE LA CALLE PRINCIPAL	ÁLAMOS	NAHUIBAMPO	METRO LINEAL 30	PERSONAS 300	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		323,445.88	274,929.00	0.00	48,516.88		
C-00060/0049/0604 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013							
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		14,960,281.09	14,370,831.86	0.00	589,449.23		
Total Modalidad						0	Obras
						16	

SD - ALCANTARILLADO DE ZONAS RURALES

C-00051/0003	REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES EN PITIQUITO	PITIQUITO	PITIQUITO	METRO LINEAL 560.000	PERSONAS 5,000	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		5,000.00	5,000.00	0.00	0.00		
C-00051/0003 - 1100000200-2103E206K02205A-261012-162A202							
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		649,367.10	644,367.10	0.00	0.00		
C-00051/0003 - 1100000200-2103E206K02205A-614092-162A202							
C-00060/0048/0063	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y LUIS ENCINAS JONHSON	BÁCUM	BÁCUM	OBRA 1	PERSONAS 250	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		826,405.01	826,405.01	0.00	0.00		
C-00060/0048/0063 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013							
C-00060/0049/0090	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ATARJEA EN CALLE SEVERINO COLOSIO, UBICADA EN CARRETERA NO. 15 FRENTE A PLAZA PÚBLICA, DE LA LOCALIDAD EL TASÍCURI.	MAGDALENA	TASÍCURI, EL	METRO LINEAL 210	PERSONAS 45	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		156,427.00	117,320.25	0.00	39,106.75		
C-00060/0049/0090 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013							



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
	Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros		
	Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros		
					Clave Presupuestal		

SD - ALCANTARILLADO DE ZONAS RURALES

C-00060/0049/0091	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ATARJEA EN CALLE COLIMA, ENTRE CALLES OAXACA Y JALISCO, COLONIA SAN ISIDRO, LOCALIDAD MAGDALENA DE KINO.	MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO	METRO LINEAL 60	PERSONAS 60	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		77,589.00	58,191.75	0.00	19,397.25		
						C-00060/0049/0091 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	
C-00060/0049/0096	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PARA CONDUCCIÓN DE AGUAS PLUVIALES, EN CALLE PROLONGACIÓN LAS PLAYITAS Y ENTRONQUE CON CALLE MORELIA, BARRIO LAS PLAYITAS, LOCALIDAD MAZATÁN.	MAZATÁN	MAZATÁN	METRO LINEAL 127.2	PERSONAS 80	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		246,700.00	209,695.00	0.00	37,005.00		
						C-00060/0049/0096 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	
C-00060/0049/0099	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE EL ÁLAMO, ENTRE CALLES NARANJO Y ARROYO EL CHINO, COLONIA SAMUEL OCAÑA, LOCALIDAD MOCTEZUMA.	MOCTEZUMA	MOCTEZUMA	METRO LINEAL 170	PERSONAS 52	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		138,131.67	117,411.92	0.00	20,719.75		
						C-00060/0049/0099 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	
C-00060/0049/0100	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE BRAVO, PROLONGACIÓN NORTE, COLONIA LAS VEGAS, LOCALIDAD MOCTEZUMA.	MOCTEZUMA	MOCTEZUMA	METRO LINEAL 120	PERSONAS 40	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		110,540.92	93,959.78	0.00	16,581.14		
						C-00060/0049/0100 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	
C-00060/0049/0101	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLEJÓN SIN NOMBRE, ENTRE GALEANA Y JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ, COLONIA LA PILA, LOCALIDAD MOCTEZUMA.	MOCTEZUMA	MOCTEZUMA	METRO LINEAL 151	PERSONAS 40	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		164,018.46	139,415.69	0.00	24,602.77		
						C-00060/0049/0101 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	
C-00060/0049/0102	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE, UBICADO EN DOMICILIO CONOCIDO JUNTO A PERIFÉRICO NORTE Y PILA DE AGUA POTABLE, COLONIA LA OBRA, LOCALIDAD MOCTEZUMA.	MOCTEZUMA	MOCTEZUMA	METRO LINEAL 170	PERSONAS 36	60.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		131,003.60	111,353.06	0.00	19,650.54		
						C-00060/0049/0102 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	
C-00060/0049/0103	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE EL ÁLAMO, ENTRE ANDRÉS PERALTA Y REFORMA, COLONIA LA JOYA, LOCALIDAD MOCTEZUMA.	MOCTEZUMA	MOCTEZUMA	METRO LINEAL 105	PERSONAS 48	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		100,450.42	85,382.86	0.00	15,067.56		
						C-00060/0049/0103 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	
C-00060/0049/0158	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE 7 Y 8 ENTRE AVENIDAS Ñ Y L, COLONIA PÁPAGO, LOCALIDAD SONOYTA.	GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES		METRO LINEAL 384	PERSONAS 58	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		300,964.00	225,723.00	0.00	75,241.00		
						C-00060/0049/0158 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	
C-00060/0049/0159	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE 2 Y 3 ENTRE AVENIDAS H Y J, COLONIA PÁPAGO, LOCALIDAD SONOYTA.	GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES		METRO LINEAL 454	PERSONAS 86	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		406,294.91	304,721.18	0.00	101,573.73		
						C-00060/0049/0159 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
	Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros		
	Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros		
						Clave Presupuestal	

SD - ALCANTARILLADO DE ZONAS RURALES

C-00060/0049/0160	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN AVENIDA O, ENTRE CALLES 8 Y 10, COLONIA PÁPAGO, LOCALIDAD SONOYTA. GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES	SONOITA	METRO LINEAL 188	PERSONAS 32	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00		
	154,479.53	115,859.65	0.00	38,619.88		C-00060/0049/0160 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013
C-00060/0049/0180	AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE JACINTO LÓPEZ, ENTRE ROSA D. ANAYA Y REFORMA AGRARIA, COLONIA EL GALLITO, LOCALIDAD SAN IGNACIO RÍO MUERTO. SAN IGNACIO RÍO MUERTO	SAN IGNACIO RÍO MUERTO	METRO LINEAL 140.4	PERSONAS 75	80.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00		
	181,671.68	154,371.68	0.00	27,300.00		C-00060/0049/0180 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013
C-00060/0049/0181	AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE MIGUEL HIDALGO, ENTRE MÁRTIRES DE SAN IGNACIO Y GENERAL AMARILLAS, COLONIA ZONA URBANA, LOCALIDAD SAN IGNACIO RÍO MUERTO. SAN IGNACIO RÍO MUERTO	SAN IGNACIO RÍO MUERTO	METRO LINEAL 97	PERSONAS 30	80.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00		
	79,141.63	67,141.63	0.00	12,000.00		C-00060/0049/0181 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013
C-00060/0049/0182	AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE PRINCIPAL ORIENTE Y CALLEJÓN 1, DE LA COMUNIDAD AGRARISTA DE OBREGÓN. SAN IGNACIO RÍO MUERTO	AGRARISTAS DE CD OBREGON	METRO LINEAL 230	PERSONAS 56	80.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00		
	269,250.00	228,750.00	0.00	40,500.00		C-00060/0049/0182 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013
C-00060/0049/0183	AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE 23 DE OCTUBRE, ENTRE CALLES ADRIÁN SOSA Y 21, COLONIA DOCTORES, LOCALIDAD SAN IGNACIO RÍO MUERTO. SAN IGNACIO RÍO MUERTO	SAN IGNACIO RÍO MUERTO	METRO LINEAL 109.5	PERSONAS 56	80.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00		
	133,045.78	113,045.78	0.00	20,000.00		C-00060/0049/0183 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013
C-00060/0049/0184	AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE GILDARDO GIL, ENTRE CALLES CÓCORIT Y 7 PUEBLOS, COLONIA EL GALLITO, LOCALIDAD SAN IGNACIO RÍO MUERTO. SAN IGNACIO RÍO MUERTO	SAN IGNACIO RÍO MUERTO	METRO LINEAL 84	PERSONAS 45	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00		
	79,141.63	67,141.63	0.00	12,000.00		C-00060/0049/0184 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013
C-00060/0049/0190	AMPLIACIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE, UBICADO EN CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS ESQUINA CON PLUTARCO ELÍAS CALLES, LOCALIDAD SAN PEDRO DE LA CUEVA. SAN PEDRO DE LA CUEVA	SAN PEDRO DE LA CUEVA	METRO LINEAL 188	PERSONAS 1,600	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00		
	178,386.77	151,628.75	0.00	26,758.02		C-00060/0049/0190 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013
C-00060/0049/0202	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE CANAL, ENTRE ARTURO FIMBRES Y ABELARDO L. RODRÍGUEZ, LOCALIDAD SUAQUI GRANDE. SUAQUI GRANDE	SUAQUI GRANDE	METRO LINEAL 142 ML	PERSONAS 150	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00		
	91,501.32	77,776.12	0.00	13,725.20		C-00060/0049/0202 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013
C-00060/0049/0203	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE SIN NOMBRE, ESQUINA CON CALLEJÓN GUERRERO FINAL, LOCALIDAD SUAQUI GRANDE. SUAQUI GRANDE	SUAQUI GRANDE	METRO LINEAL 60	PERSONAS 100	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00		
	57,588.77	48,950.45	0.00	8,638.32		C-00060/0049/0203 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros			

SD - ALCANTARILLADO DE ZONAS RURALES

C-00060/0049/0204	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN CALLE JUÁREZ ENTRE CALLES MORELOS Y CAMARGO, LOCALIDAD SUAQUI GRANDE.	SUAQUI GRANDE	SUAQUI GRANDE	METRO LINEAL 42	PERSONAS 200	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		96,230.92	81,796.28	0.00	14,434.64		
		C-00060/0049/0204 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013					
C-00060/0049/0212	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN CALLE OBREGÓN, ENTRE CALLES DEL TORIL Y COLOSIO, LOCALIDAD EL SAUZ.	URES	SAUZ, EL	OBRA 1	PERSONAS 25	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		70,361.12	52,770.84	0.00	17,590.28		
		C-00060/0049/0212 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013					
C-00060/0049/0255	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL, EN SALIDA SUR DE ARIVECHI, FRENTE A CORRALES DE ASOCIACIÓN GANADERA LOCAL, LOCALIDAD DE ARIVECHI	ARIVECHI	ARIVECHI	METRO LINEAL 12	PERSONAS 150	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		127,800.00	108,630.00	0.00	19,170.00		
		C-00060/0049/0255 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013					
C-00060/0049/0266	REHABILITACIÓN DE LA RED HIDROSANITARIA, CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS ENTRE CALLES SIN NOMBRE CALLE SUR DEL ESTADIO DE BÉISBOL, LOCALIDAD BACERAC.	BACERAC	BACERAC	OBRA 1	PERSONAS 115	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		236,412.56	200,950.00	0.00	35,462.56		
		C-00060/0049/0266 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013					
C-00060/0049/0278	REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE EN LA AVENIDA CUITLÁHUAC, ENTRE BOULEVARD AGUSTÍN FIGUEROA Y CALLE CONSTITUCIÓN, LOCALIDAD BANÁMICHÍ,	BANÁMICHÍ	BANÁMICHÍ	METRO LINEAL 120	PERSONAS 150	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		158,725.00	134,916.00	0.00	23,809.00		
		C-00060/0049/0278 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013					
C-00060/0049/0279	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE MÁRTIRES DE 1906, ENTRE AVENIDAS PORVENIR Y UNIÓN, LOCALIDAD BANÁMICHÍ.	BANÁMICHÍ	BANÁMICHÍ	METRO LINEAL 220	PERSONAS 80	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		262,800.00	223,380.00	0.00	39,420.00		
		C-00060/0049/0279 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013					
C-00060/0049/0337	RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE DELIA ARNOLD ENTRE CALLES FRANCISCO I. MADERO Y VICENTE GUERRERO, LOCALIDAD CARBÓ.	CARBÓ	CARBÓ	METRO LINEAL 529	PERSONAS 230	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		432,775.90	367,859.52	0.00	64,916.38		
		C-00060/0049/0337 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013					
C-00060/0049/0372	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN KILÓMETRO 47, CALLE DEL ESTADIO Y VARIAS CALLES AL ORIENTE, LOCALIDAD EJIDO KM 47.	FRONTERAS	KILOMETRO CUARENTA Y SIETE	METRO LINEAL 1035	PERSONAS 200	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		569,249.72	426,937.00	0.00	142,312.72		
		C-00060/0049/0372 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013					
C-00060/0049/0428	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE MEZQUITE, ENTRE AVENIDA DE LOS PINOS Y DEL ARCO FINAL, COLONIA LA HIGUERA, LOCALIDAD HUACHINERA.	HUACHINERA	HUACHINERA	METRO LINEAL 16.07	PERSONAS 35	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		76,015.00	64,612.00	0.00	11,403.00		
		C-00060/0049/0428 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013					



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros			

SD - ALCANTARILLADO DE ZONAS RURALES

C-00060/0049/0453	CONSTRUCCIÓN DE REJILLA PLUVIAL EN CALLE SAN MARTÍN, ENTRE CALLEJÓN SAN MARTÍN Y CALLE EMILIANO ZAPATA, COLONIA CENTRO, LOCALIDAD ÍMURIS.	ÍMURIS	ÍMURIS	METRO LINEAL 120	PERSONAS 60	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		41,620.80	31,215.60	0.00	10,405.20		
		C-00060/0049/0453 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013					
C-00060/0049/0463	SUSTITUCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE LLAMARADAS, ENTRE PROLONGACIÓN KINO Y FRANCISCO EUSEBIO KINO, COLONIA EL MIRADOR, LOCALIDAD MAGDALENA, MUNICIPIO DE MAGDALENA DE KINO SONORA.	MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO	METRO LINEAL 244	PERSONAS 220	15.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		202,180.00	151,635.00	0.00	50,545.00		
		C-00060/0049/0463 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013					
C-00060/0049/0464	SUSTITUCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE CARACAS, ENTRE CALLES PROLONGACIÓN KINO Y EJIDO MAGDALENA, COLONIA EL MIRADOR, LOCALIDAD MAGDALENA DE KINO, MUNICIPIO DE MAGDALENA DE KINO SONORA.	MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO	METRO LINEAL 186	PERSONAS 280	15.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		204,982.00	153,736.50	0.00	51,245.50		
		C-00060/0049/0464 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013					
C-00060/0049/0465	SUSTITUCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE ROSALES, ENTRE CALLES MOCTEZUMA Y GRANADOS, COLONIA LA MADERA, LOCALIDAD MAGDALENA DE KINO, MUNICIPIO DE MAGDALENA DE KINO SONORA.	MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO	METRO LINEAL 122	PERSONAS 160	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		125,320.00	93,990.00	0.00	31,330.00		
		C-00060/0049/0465 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013					
C-00060/0049/0517	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN CALLES 4, 5 Y 6, AVENIDAS "H", "I" Y "J", COLONIA PÁPAGO, EN LA LOCALIDAD DE SONOYTA.	GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES	SONOYTA	METRO LINEAL 292	PERSONAS 60	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		270,713.58	203,035.18	0.00	67,678.40		
		C-00060/0049/0517 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013					
C-00060/0049/0518	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN CALLES 8 Y 9, AVENIDAS "I", "J" Y "K", COLONIA HOMBRES BLANCOS, EN LA LOCALIDAD DE SONOYTA.	GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES	SONOYTA	METRO LINEAL 320	PERSONAS 86	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		313,317.47	234,988.10	0.00	78,329.37		
		C-00060/0049/0518 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013					
C-00060/0049/0519	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN CALLES 14, 15 Y 16, AVENIDAS "E", "F" Y "G", COLONIA LOMA BONITA, EN LA LOCALIDAD DE SONOYTA.	GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES	SONOYTA	METRO LINEAL 327	PERSONAS 92	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		305,036.45	228,777.33	0.00	76,259.12		
		C-00060/0049/0519 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013					
C-00060/0049/0583	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN CARRETERA VIEJA Y CALLE SIN NOMBRE, COLONIA EJIDAL, LOCALIDAD EL SAUZ.	URES	SAUZ, EL	METRO LINEAL 318	PERSONAS 35	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		224,332.90	168,249.68	0.00	56,083.22		
		C-00060/0049/0583 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013					
C-00060/0049/0584	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE DEL TILI, CALLE SIN NOMBRE Y CALLEJÓN DEL ARROYO, LOCALIDAD GUADALUPE.	URES	GUADALUPE	METRO LINEAL 1248.07	PERSONAS 110	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		631,331.57	473,498.67	0.00	157,832.90		
		C-00060/0049/0584 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013					



Modalidad								Av. Físico %	Av. Finan. %
No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad			Meta	Beneficiario			
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
	0.00	0.00	0.00	0.00	Total Modalidad	0	Obras		
	8,881,304.19	7,364,589.99	0.00	1,516,714.20		39			

SE - URBANIZACIÓN

C-00052/0174	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RÍO MAYO, EN EL PERIFÉRICO PONIENTE EN NAVOJOA	NAVOJOA	NAVOJOA	OBRA 1.000	PERSONAS 100,000	57.00	100.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0174 - 1100000200-2201E201K13303A-121012-162A212				
	458,649.41	458,649.41	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0174 - 1100000200-2201E201K13303A-211012-162A212				
	496,419.01	37,769.60	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0174 - 1100000200-2201E201K13303A-214012-162A212				
	521,327.46	24,908.45	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0174 - 1100000200-2201E201K13303A-261012-162A212				
	561,327.46	40,000.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0174 - 1100000200-2201E201K13303A-355012-162A212				
	641,327.46	80,000.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0174 - 1100000200-2201E201K13303A-375012-162A212				
	643,527.46	2,200.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0174 - 1100000200-2201E201K13303A-375022-162A212				
	643,927.46	400.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0174 - 1100000200-2201E201K13303A-615122-162A212				
	40,822,468.24	40,178,540.78	0.00	0.00					
C-00060/0050	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN DEL FONDO FRONTERIZO EN EL ESTADO DE SONORA	VARIOS	VARIAS		PERSONAS 140	0.00	100.00		
	97,600,000.00	97,600,000.00	0.00	0.00	C-00060/0050 - 1100000200-2201E207K003F0A-612252-165AF13				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00060/0051	INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL PRIORITARIA	VARIOS	VARIAS		PERSONAS 2,662,492	0.00	0.00		
	85,000,000.00	85,000,000.00	0.00	0.00	C-00060/0051 - 1100000200-2201E207K003G7A-617092-165DM13				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00060/0052	FONDO DE APOYO ESTATAL	VARIOS	VARIAS	OBRA 1.000	PERSONAS 157,729	0.00	0.00		
	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	0.00	C-00060/0052 - 1100000200-2201E207K003H0A-614272-165AE13				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00060/0053	OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN EN VARIOS MUNICIPIOS	VARIOS	VARIAS		PERSONAS 2,662,492	0.00	0.00		
	26,000,000.00	26,000,000.00	0.00	0.00	C-00060/0053 - 1100000200-2201E207K003H3A-613142-165FC13				
	0.00	0.00	0.00	0.00					



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
	Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros		
	Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal	

SE - URBANIZACIÓN

C-00060/0054	OBRAS DE ALCANTARILLADLO EN VARIOS MUNICIPIOS	VARIOS	VARIAS		PERSONAS 298,625	0.00	0.00
		150,000,000.00	150,000,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
							C-00060/0054 - 1100000200-2201E207K003H5A-614272-165AC13
C-00060/0055	OBRAS DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES EN VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO		PERSONAS 30,869	0.00	0.00
		50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
							C-00060/0055 - 1100000200-2201E207K003HCA-614272-165AC07
C-00060/0056	OBRAS DE APOYO MUNICIPAL	VARIOS	VARIAS		PERSONAS 25,848	0.00	0.00
		120,000,000.00	120,000,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
							C-00060/0056 - 1100000200-2201E207K003HGA-614272-165AE13
C-00060/0057	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DIVERSA EN EL MUNICIPIO DE AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	VARIAS		PERSONAS 3,037	0.00	0.00
		36,000,000.00	36,000,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
							C-00060/0057 - 1100000200-2201E207K003HHA-612252-165AC04
C-00060/0058	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DIVERSA EN EL MUNICIPIO DE ÁLAMOS	ÁLAMOS	VARIAS		PERSONAS 1,253	0.00	0.00
		982,367.00	982,367.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
							C-00060/0058 - 1100000200-2201E207K003HIA-612252-165AC12
C-00060/0059	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DIVERSA EN EL MUNICIPIO DE ARIZPE	ARIZPE	VARIAS		PERSONAS 625	0.00	0.00
		2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
							C-00060/0059 - 1100000200-2201E207K003HJA-612252-165AC05
C-00060/0060	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DIVERSA EN EL MUNICIPIO DE ARIVECHI	ARIVECHI	VARIAS		PERSONAS 1,252	0.00	0.00
		2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
							C-00060/0060 - 1100000200-2201E207K003HKA-612252-165AC09
C-00060/0061	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DIVERSA EN EL MUNICIPIO DE ÁTIL	ÁTIL	VARIAS		PERSONAS 784	0.00	0.00
		1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
							C-00060/0061 - 1100000200-2201E207K003HLA-612252-165AC02
C-00060/0062	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DIVERSA EN EL MUNICIPIO DE BACADÉHUACHI	BACADÉHUACHI	VARIAS		PERSONAS 22,821	0.00	0.00
		1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
							C-00060/0062 - 1100000200-2201E207K003HMA-612252-165AC06



Modalidad No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros		

SE - URBANIZACIÓN

C-00060/0063	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DIVERSA EN EL MUNICIPIO DE BACANORA	BACANORA	VARIAS	PERSONAS 1,646	0.00	0.00
	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	C-00060/0063 - 1100000200-2201E207K003HNA-612252-165AC09	
	0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00060/0064	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DIVERSA EN EL MUNICIPIO DE BACUM	BACUM	VARIAS	PERSONAS 3,560	0.00	0.00
	5,500,000.00	5,500,000.00	0.00	0.00	C-00060/0064 - 1100000200-2201E207K003HOA-612252-165AC10	
	0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00060/0065	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DIVERSA EN EL MUNICIPIO DE BANÁMICHÍ	BANÁMICHÍ	VARIAS	PERSONAS 1,454	0.00	0.00
	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	C-00060/0065 - 1100000200-2201E207K003HPA-612252-165AC05	
	0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00060/0066	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DIVERSA EN EL MUNICIPIO DE BAVIÁCORA	BAVIÁCORA	VARIAS	PERSONAS 22,009	0.00	0.00
	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	C-00060/0066 - 1100000200-2201E207K003HQA-612252-165AC05	
	0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00060/0067	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DIVERSA EN EL MUNICIPIO DE BAVISPE	BAVISPE	VARIAS	PERSONAS 5,275	0.00	0.00
	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	C-00060/0067 - 1100000200-2201E207K003HRA-612252-165AC06	
	0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00060/0068	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DIVERSA EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ	BENITO JUÁREZ	VARIAS	PERSONAS 81,309	0.00	0.00
	13,150,000.00	13,150,000.00	0.00	0.00	C-00060/0068 - 1100000200-2201E207K003HSA-612252-165AC12	
	0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00060/0069	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DIVERSA EN EL MUNICIPIO DE BENJAMÍN HILL	BENJAMÍN HILL	VARIAS	PERSONAS 32,936	0.00	0.00
	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	C-00060/0069 - 1100000200-2201E207K003HTA-612252-165AC03	
	0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00060/0070	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DIVERSA EN EL MUNICIPIO DE CABORCA	CABORCA	VARIAS	PERSONAS 5,347	0.00	0.00
	89,673.70	89,673.70	0.00	0.00	C-00060/0070 - 1100000200-2201E207K003HUA-612252-165AC02	
	0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00060/0071	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DIVERSA EN EL MUNICIPIO DE CANANEA	CANANEA	VARIAS	PERSONAS 958	0.00	0.00
	177,249.98	177,249.98	0.00	0.00	C-00060/0071 - 1100000200-2201E207K003HVA-612252-165AC04	
	0.00	0.00	0.00	0.00		



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
	Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros		
	Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal	

SE - URBANIZACIÓN

C-00060/0072	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DIVERSA EN EL MUNICIPIO DE CARBÓ	CARBÓ	VARIAS		PERSONAS 6,362	0.00	0.00
		2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
							C-00060/0072 - 1100000200-2201E207K003HWA-612252-165AC05
C-00060/0073	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DIVERSA EN EL MUNICIPIO DE CUCURPE	CUCURPE	VARIAS		PERSONAS 813	0.00	0.00
		1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
							C-00060/0073 - 1100000200-2201E207K003HXA-612252-165AC03
C-00060/0074	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DIVERSA EN EL MUNICIPIO DE CUMPAS	CUMPAS	VARIAS		PERSONAS 54,131	0.00	0.00
		450,000.00	450,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
							C-00060/0074 - 1100000200-2201E207K003HYA-612252-165AC06
C-00060/0075	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DIVERSA EN EL MUNICIPIO DE DIVISADEROS	DIVISADEROS	VARIAS		PERSONAS 8,639	0.00	0.00
		1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
							C-00060/0075 - 1100000200-2201E207K003HZA-612252-165AC06
C-00060/0076	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DIVERSA EN EL MUNICIPIO DE EMPALME	EMPALME	VARIAS		PERSONAS 1,150	0.00	0.00
		13,602,367.00	13,602,367.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
							C-00060/0076 - 1100000200-2201E207K003I0A-612252-165AC10
C-00060/0077	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DIVERSA EN EL MUNICIPIO DE FRONTERAS	FRONTERAS	VARIAS		PERSONAS 784,342	0.00	0.00
		5,100,000.00	5,100,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
							C-00060/0077 - 1100000200-2201E207K003I1A-612252-165AC04
C-00060/0078	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DIVERSA EN EL MUNICIPIO DE GRANADOS	GRANADOS	VARIAS		PERSONAS 1,350	0.00	0.00
		1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
							C-00060/0078 - 1100000200-2201E207K003I2A-612252-165AC06
C-00060/0079	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DIVERSA EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	VARIAS		PERSONAS 962	0.00	0.00
		566,903.66	566,903.66	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
							C-00060/0079 - 1100000200-2201E207K003I3A-612252-165AC07
C-00060/0080	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DIVERSA EN EL MUNICIPIO DE HUACHINERA	HUACHINERA	VARIAS		PERSONAS 1,154	0.00	0.00
		1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
							C-00060/0080 - 1100000200-2201E207K003I4A-612252-165AC06



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
	Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros		
	Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros		
							Clave Presupuestal

SE - URBANIZACIÓN

C-00060/0081	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DIVERSA EN EL MUNICIPIO DE HUÁSBABAS	HUÁSBABAS	VARIAS		PERSONAS 12,316	0.00	0.00
		1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00		C-00060/0081 - 1100000200-2201E207K003I5A-612252-165AC06
		0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00060/0082	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DIVERSA EN EL MUNICIPIO DE HUEPAC	HUEPAC	VARIAS		PERSONAS 1,350	0.00	0.00
		1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00		C-00060/0082 - 1100000200-2201E207K003I6A-612252-165AC05
		0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00060/0083	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DIVERSA EN EL MUNICIPIO DE ÍMURIS	ÍMURIS	VARIAS		PERSONAS 4,680	0.00	0.00
		2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	0.00		C-00060/0083 - 1100000200-2201E207K003I7A-612252-165AC03
		0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00060/0084	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DIVERSA EN EL MUNICIPIO DE MAZATÁN	MAZATÁN	VARIAS		PERSONAS 6,401	0.00	0.00
		2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00		C-00060/0084 - 1100000200-2201E207K003I8A-612252-165AC08
		0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00060/0085	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DIVERSA EN EL MUNICIPIO DE MOCTEZUMA	MOCTEZUMA	VARIAS		PERSONAS 12,751	0.00	0.00
		4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00		C-00060/0085 - 1100000200-2201E207K003I9A-612252-165AC06
		0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00060/0086	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DIVERSA EN EL MUNICIPIO DE NACO	NACO	VARIAS		PERSONAS 220,292	0.00	0.00
		3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00		C-00060/0086 - 1100000200-2201E207K003IAA-612252-165AC04
		0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00060/0087	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DIVERSA EN EL MUNICIPIO DE NACAZARI DE GARCÍA	NACAZARI DE GARCÍA	VARIAS		PERSONAS 399	0.00	0.00
		3,900,000.00	3,900,000.00	0.00	0.00		C-00060/0087 - 1100000200-2201E207K003IBA-612252-165AC04
		0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00060/0088	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DIVERSA EN EL MUNICIPIO DE NOGALES	NOGALES	VARIAS		PERSONAS 2,878	0.00	0.00
		6,000,172.04	6,000,172.04	0.00	0.00		C-00060/0088 - 1100000200-2201E207K003ICA-612252-165AC03
		0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00060/0089	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DIVERSA EN EL MUNICIPIO DE ÓNAVAS	ÓNAVAS	VARIAS		PERSONAS 443	0.00	0.00
		1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00		C-00060/0089 - 1100000200-2201E207K003IDA-612252-165AC08
		0.00	0.00	0.00	0.00		



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:		Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal	
Devengado:		Total	Estatal	Federal	Otros		

SE - URBANIZACIÓN

C-00060/0090	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DIVERSA EN EL MUNICIPIO DE OPODEPE	OPODEPE	VARIAS		PERSONAS 57,342	0.00	0.00
	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	C-00060/0090 - 1100000200-2201E207K003IEA-612252-165AC05		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00060/0091	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DIVERSA EN EL MUNICIPIO DE OQUITOA	OQUITOA	VARIAS		PERSONAS 3,356	0.00	0.00
	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	C-00060/0091 - 1100000200-2201E207K003IFA-612252-165AC02		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00060/0092	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DIVERSA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	VARIAS		PERSONAS 1,599	0.00	0.00
	5,913,531.64	5,913,531.64	0.00	0.00	C-00060/0092 - 1100000200-2201E207K003IGA-612252-165AC01		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00060/0093	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DIVERSA EN EL MUNICIPIO DE QUIRIEGO	QUIRIEGO	VARIAS		PERSONAS 5,226	0.00	0.00
	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	C-00060/0093 - 1100000200-2201E207K003IHA-612252-165AC12		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00060/0094	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DIVERSA EN EL MUNICIPIO DE RAYÓN	RAYÓN	VARIAS		PERSONAS 6,020	0.00	0.00
	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	C-00060/0094 - 1100000200-2201E207K003IIA-612252-165AC05		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00060/0095	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DIVERSA EN EL MUNICIPIO DE ROSARIO	ROSARIO	VARIAS		PERSONAS 396	0.00	0.00
	132,412.21	132,412.21	0.00	0.00	C-00060/0095 - 1100000200-2201E207K003IIA-612252-165AC12		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00060/0096	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DIVERSA EN EL MUNICIPIO DE SAHUARIPA	SAHUARIPA	VARIAS		PERSONAS 14,136	0.00	0.00
	9,100,000.00	9,100,000.00	0.00	0.00	C-00060/0096 - 1100000200-2201E207K003IIA-612252-165AC09		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00060/0097	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DIVERSA EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE DE JESÚS	SAN FELIPE DE JESÚS	VARIAS		PERSONAS 492	0.00	0.00
	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	C-00060/0097 - 1100000200-2201E207K003IIA-612252-165AC05		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00060/0098	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DIVERSA EN EL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RÍO MUERTO	SAN IGNACIO RÍO MUERTO	VARIAS		PERSONAS 178,380	0.00	0.00
	208,367.00	208,367.00	0.00	0.00	C-00060/0098 - 1100000200-2201E207K003IIMA-612252-165AC10		
	0.00	0.00	0.00	0.00			



Modalidad No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros		

SE - URBANIZACIÓN

C-00060/0099	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DIVERSA EN EL MUNICIPIO DE SAN JAVIER SAN JAVIER	VARIAS		PERSONAS 1,604	0.00	0.00
	860,000.00	860,000.00	0.00	0.00	C-00060/0099 - 1100000200-2201E207K003INA-612252-165AC08	
	0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00060/0100	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DIVERSA EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RÍO COLORADO	VARIAS		PERSONAS 16,014	0.00	0.00
	19,904,766.95	19,904,766.95	0.00	0.00	C-00060/0100 - 1100000200-2201E207K003IOA-612252-165AC01	
	0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00060/0101	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DIVERSA EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LACUEVA SAN PEDRO DE LA CUEVA	VARIAS		PERSONAS 1,998	0.00	0.00
	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	C-00060/0101 - 1100000200-2201E207K003IPA-612252-165AC08	
	0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00060/0102	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DIVERSA EN EL MUNICIPIO DE SANTA ANA SANTA ANA	VARIAS		PERSONAS 2,703	0.00	0.00
	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00	C-00060/0102 - 1100000200-2201E207K003IQA-612252-165AC03	
	0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00060/0103	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DIVERSA EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ SANTA CRUZ	VARIAS		PERSONAS 1,121	0.00	0.00
	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	C-00060/0103 - 1100000200-2201E207K003IRA-612252-165AC03	
	0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00060/0104	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DIVERSA EN EL MUNICIPIO DE SÁRIC SÁRIC	VARIAS		PERSONAS 1,365	0.00	0.00
	2,100,000.00	2,100,000.00	0.00	0.00	C-00060/0104 - 1100000200-2201E207K003ISA-612252-165AC02	
	0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00060/0105	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DIVERSA EN EL MUNICIPIO DE SUAQUI GRANDE SUAQUI GRANDE	VARIAS		PERSONAS 1,735	0.00	0.00
	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	C-00060/0105 - 1100000200-2201E207K003ITA-612252-165AC08	
	0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00060/0106	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DIVERSA EN EL MUNICIPIO DE TEPACHE TEPACHE	VARIAS		PERSONAS 9,185	0.00	0.00
	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	C-00060/0106 - 1100000200-2201E207K003IUA-612252-165AC06	
	0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00060/0107	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DIVERSA EN EL MUNICIPIO DE TUBUTAMA TUBUTAMA	VARIAS		PERSONAS 1,738	0.00	0.00
	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	C-00060/0107 - 1100000200-2201E207K003IVA-612252-165AC02	
	0.00	0.00	0.00	0.00		



Modalidad No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros		

SE - URBANIZACIÓN

C-00060/0108	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DIVERSA EN EL MUNICIPIO DE URES	URES	VARIAS		PERSONAS 1,254	0.00	0.00
	4,350,000.00	4,350,000.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
					C-00060/0108 - 1100000200-2201E207K003IWA-612252-165AC05		
C-00060/0109	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DIVERSA EN EL MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO	VILLA HIDALGO	VARIAS		PERSONAS 6,046	0.00	0.00
	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
					C-00060/0109 - 1100000200-2201E207K003IXA-612252-165AC06		
C-00060/0110	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DIVERSA EN EL MUNICIPIO DE VILLA PESQUEIRA	VILLA PESQUEIRA	VARIAS		PERSONAS 1,646	0.00	0.00
	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
					C-00060/0110 - 1100000200-2201E207K003IYA-612252-165AC08		
C-00060/0111	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DIVERSA EN EL MUNICIPIO DE YÉCORA	YÉCORA	VARIAS		PERSONAS 8,382	0.00	0.00
	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
					C-00060/0111 - 1100000200-2201E207K003IZA-612252-165AC09		
C-00060/0112	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DIVERSA EN EL MUNICIPIO DE BACOACHI	BACOACHI	VARIAS		PERSONAS 2,662,492	0.00	0.00
	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
					C-00060/0112 - 1100000200-2201E207K003J0A-612252-165AC04		
C-00060/0113	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DIVERSA EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE HORCASITAS	SAN MIGUEL DE HORCASITAS	VARIAS	PROYECTO 1	PERSONAS 2,662,492	100.00	0.00
	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
					C-00060/0113 - 1100000200-2201E207K003J1A-612252-165AC05		
C-00060/0114	FONDO ESTATAL PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL	VARIOS	VARIAS		PERSONAS 2,662,492	0.00	0.00
	40,000,000.00	40,000,000.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
					C-00060/0114 - 1100000200-2201E207K003J2A-612252-161A013		
	180,000,000.00	180,000,000.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
					C-00060/0114 - 1100000200-2201E207K003J2A-612252-165A013		
C-00060/0115	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DIVERSA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA	NAVOJOA	VARIAS		PERSONAS 83,518	0.00	0.00
	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
					C-00060/0115 - 1100000200-2201E207K003J3A-612252-165AC12		
C-00093/0006	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL EN LA CALLE INTERNACIONAL ENTRE AVENIDAS 4 Y 33 EN AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	METRO CUADRADO 24968.000	PERSONAS 30,000	100.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	66,597.14	66,597.14	0.00	0.00			
					C-00093/0006 - 1100000200-2201E201K02203A-121012-155GL04		



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00093/0006 - 1100000200-2201E201K02203A-212012-155GL04		
	67,496.55	899.41	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00093/0006 - 1100000200-2201E201K02203A-375012-155GL04		
	68,896.55	1,400.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00093/0006 - 1100000200-2201E201K02203A-612012-155GL04		
	2,281,777.45	2,212,880.90	0.00	0.00			
C-00093/0016	REMODELACIÓN DE PLAZA MUNICIPAL EN CARBÓ	CARBÓ	CARBÓ	OBRA 1.000	PERSONAS 5,000	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00093/0016 - 1100000200-2202E406K17104A-121012-155GL05		
	69,081.97	69,081.97	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00093/0016 - 1100000200-2202E406K17104A-212012-155GL05		
	71,041.36	1,959.39	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00093/0016 - 1100000200-2202E406K17104A-375012-155GL05		
	71,741.36	700.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00093/0016 - 1100000200-2202E406K17104A-375022-155GL05		
	72,341.36	600.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00093/0016 - 1100000200-2202E406K17104A-614192-155GL05		
	352,678.48	280,337.12	0.00	0.00			
C-00055/0477	CONSTRUCCION DE DOS BARDAS (BARDA 1: CAMPOS ELISEOS ENTRE LAS PRIVADAS SAVINE Y GAUDENS; BARDA 2: BLVD. MONTECARLO ENTRE LAS PRIVADAS LYON Y AMBERT) UBICADAS EN RESIDENCIAL MONTECARLO EN HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1.000	PERSONAS 3,679	25.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0477 - 1100001700-2201E208K02203A-411061-161A007		
	38,835.00	38,835.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0477 - 1100001700-2201E208K02203A-411111-161A007		
	40,000.00	1,165.00	0.00	0.00			
C-00055/0478	REHABILITACIÓN DE PARQUE EN AMPLIACIÓN DE REJA EN LA CANCHA EN BLVD. VILLA BONITA Y CERRADA MONZA RESIDENCIAL VILLA BONITA, HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1.000	PERSONAS 8,221	25.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0478 - 1100001700-2202E406K17104A-411061-161A007		
	48,544.00	48,544.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0478 - 1100001700-2202E406K17104A-411111-161A007		
	50,000.00	1,456.00	0.00	0.00			
C-00055/0479	REHABILITACIÓN DE PARQUE EN SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUEGOS INFANTILES UBICADO EN PRIVADA MONZA SOBRE BLVD. VILLA BONITA EN RESIDENCIAL VILLA BONITA, HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1.000	PERSONAS 8,221	25.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0479 - 1100001700-2202E406K17104A-411061-161A007		
	48,544.00	48,544.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00055/0479 - 1100001700-2202E406K17104A-411111-161A007		
	50,000.00	1,456.00	0.00	0.00			



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
	Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros		
	Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal	

SE - URBANIZACIÓN

C-00055/0482	CONSTRUCCIÓN DE VITROMURAL EN AV. GRAL. IGNACIO PESQUEIRA	NAVOJOA	NAVOJOA	OBRA 1.000	PERSONAS 110,604	25.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		970,874.00	970,874.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		1,000,000.00	29,126.00	0.00	0.00		
							C-00055/0482 - 1100001700-2402E405K06203A-411061-161A012
							C-00055/0482 - 1100001700-2402E405K06203A-411111-161A012
C-00060/0047	JUNTAS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO REGIONAL	VARIOS	VARIAS	OBRA 1.000	PERSONAS 2,662,492	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		65,827,535.25	65,827,535.25	0.00	0.00		
		64,175,493.00	64,175,493.00	0.00	0.00		
		65,827,535.25	0.00	0.00	0.00		
							C-00060/0047 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013
							C-00060/0047 - 1100001700-2202E208K002P0A-411061-161A013
C-00060/0048	OBRAS DE GESTIÓN SOCIAL EMERGENTE	VARIOS	VARIAS	OBRA 1.000	PERSONAS 2,662,492	0.00	0.00
		99,158,692.00	99,158,692.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
							C-00060/0048 - 1100001700-2202E208K002P1A-411061-161A013
C-00060/0049	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA 2016 EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	VARIOS	VARIAS	OBRA 1.000	PERSONAS 31,560	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		29,127,955.84	29,127,955.84	0.00	0.00		
		170,000,000.00	170,000,000.00	0.00	0.00		
		29,127,955.84	0.00	0.00	0.00		
							C-00060/0049 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013
							C-00060/0049 - 1100001700-2202E208K002PLA-411061-161A013
C-00060/0049/0009	CONSTRUCCIÓN DE PISO DE CONCRETO ESTAMPADO, INSTALACIÓN DE MÓDULOS INFANTILES Y APARATOS DE EJERCICIO EN CAMELLÓN LA ANGOSTURA, ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO FINAL NORTE Y CALLE FÉLIX MORÍN, LOCALIDAD ALTAR.	ALTAR	ALTAR	OBRA 1	PERSONAS 1,500	100.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		894,725.87	671,044.41	0.00	223,681.46		
							C-00060/0049/0009 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013
C-00060/0049/0012	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS PARA HOMBRES Y MUJERES EN PANTEÓN MUNICIPAL, CALLES RUBÉN POMPA E ISABEL LA CATÓLICA, COLONIA BUENOS AIRES, LOCALIDAD ALTAR.	ALTAR	ALTAR	OBRA 1	PERSONAS 550	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		417,883.44	313,412.58	0.00	104,470.86		
							C-00060/0049/0012 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013
C-00060/0049/0023	CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL EN PANTEÓN MUNICIPAL, UBICADO EN CARRETERA ESTATAL NO. 43, KM 29+600, LOCALIDAD ÁTIL.	ÁTIL	ÁTIL	OBRA 1	PERSONAS 605	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		119,596.40	101,396.40	0.00	18,200.00		
							C-00060/0049/0023 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013
C-00060/0049/0028	REMODELACIÓN DEL MIRADOR LA CAPILLA, CARRETERA ESTATAL NO. 20, BACANORA-SAHUARIPA KM 185+500, EN LA LOCALIDAD DE BACANORA.	BACANORA	BACANORA	OBRA 1	PERSONAS 802	0.00	100.00



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0049/0028 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013		
	77,928.85	66,239.53	0.00	11,689.32			
C-00060/0049/0029	REMODELACIÓN DE LA PLAZA PÚBLICA, CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y LA CALLE FRANCISCO VILLA, EN LA LOCALIDAD DE BACANORA.						
	BACANORA		BACANORA	OBRA	PERSONAS	0.00	100.00
				1	802		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0049/0029 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013		
	202,094.58	171,780.40	0.00	30,314.18			
C-00060/0049/0037	REHABILITACIÓN DE CRUZ DEL PERDÓN, CONSTRUCCIÓN Y ELECTRIFICACIÓN DE TECHUMBRE EN PANTEÓN MUNICIPAL, DOMICILIO CONOCIDO, LOCALIDAD BÁCUM.						
	BÁCUM		BÁCUM	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
				1	3,000		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0049/0037 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013		
	441,633.90	375,388.81	0.00	66,245.09			
C-00060/0049/0039	REHABILITACIÓN DE PARQUE RECREATIVO LOMA NORTE, CALLE LOS PINOS FINAL, COLONIA LOMA NORTE, LOCALIDAD MAZOCAHUI						
	BAVIÁCORA		MAZOCAHUI	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
				1	400		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0049/0039 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013		
	355,466.19	302,146.26	0.00	53,319.93			
C-00060/0049/0042	CONSTRUCCIÓN DE ACCESOS PRINCIPALES Y PARRILLAS DE PROTECCIÓN URBANAS, SALIDA AL RÍO Y SALIDA AL POZO DE AGUA POTABLE, LOCALIDAD SAN MIGUELITO.						
	BAVISPE		SAN MIGUELITO	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
				1	650		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0049/0042 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013		
	79,833.58	67,858.00	0.00	11,975.58			
C-00060/0049/0045	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO EN PLAZA PÚBLICA, UBICADA EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD LA GALERA.						
	BAVISPE		GALERA, LA	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
				1	150		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0049/0045 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013		
	147,700.00	125,545.00	0.00	22,155.00			
C-00060/0049/0048	CONSTRUCCIÓN DE CHAPOTEADERO, TEJABÁN Y CERCO DE MALLA CICLÓNICA EN PLAZA PÚBLICA, CALLE PRINCIPAL, A UN COSTADO DE LA CARRETERA INTERNACIONAL, EJIDO SAN MIGUEL.						
	BENJAMÍN HILL		SAN MIGUELITO	OBRA	PERSONAS	80.00	100.00
				1	42		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0049/0048 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013		
	294,670.89	250,470.26	0.00	44,200.63			
C-00060/0049/0058	CONSTRUCCIÓN DE CAMELONES Y GUARNICIONES TIPO I EN LA ENTRADA DEL KM 5, LOCALIDAD KM 5.						
	CUMPAS		KILOMETRO CINCO (ÁLVARO OBREGON)	METRO LINEAL	PERSONAS	0.00	100.00
				1033	126		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0049/0058 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013		
	304,500.00	258,825.00	0.00	45,675.00			
C-00060/0049/0060	CONSTRUCCIÓN DE CERCO EN PANTEÓN, UBICADO A UN COSTADO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 77 DE LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA.						
	CUMPAS		OJO DE AGUA (AGUA CALIENTE)	OBRA	PERSONAS	65.00	100.00
				1	680		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0049/0060 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013		
	152,000.00	129,200.00	0.00	22,800.00			
C-00060/0049/0061	CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE NOMENCLATURAS, REDUCTORES DE VELOCIDAD Y SEÑALAMIENTOS, EN LA LOCALIDAD DE DIVISADEROS						
	DIVISADEROS		DIVISADEROS	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
				1	816		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0049/0061 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013		
	200,770.74	170,655.14	0.00	30,115.60			



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			

SE - URBANIZACIÓN

C-00060/0049/0075	REMEDIACIÓN DE PARQUE, CALLES FRANCISCO JAVIER MINA Y DEL SAPO, COLONIA LAS PILAS, LOCALIDAD DE HERMOSILLO.	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1	PERSONAS 1,500	20.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		786,432.80	550,502.00	0.00	235,930.80		
		C-00060/0049/0075 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013					
C-00060/0049/0077	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO, UBICADO A 30 METROS DEL ACCESO PRINCIPAL AL LADO DEL CAMPO DE BEISBOL, LOCALIDAD HUACHINERA.	HUACHINERA	HUACHINERA	OBRA 1	PERSONAS 350	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		457,459.94	388,840.00	0.00	68,619.94		
		C-00060/0049/0077 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013					
C-00060/0049/0082	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS PÚBLICOS Y EXPLANADA EN PARQUE RECREATIVO EL PANGO, CALLE LORENZA RAMÍREZ FINAL, FRENTE AL RÍO BAVISPE, LOCALIDAD HUÁSABAS.	HUÁSABAS	HUÁSABAS	OBRA 1	PERSONAS 450	50.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		244,500.00	207,825.00	0.00	36,675.00		
		C-00060/0049/0082 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013					
C-00060/0049/0083	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN CALLE CONRADO GALLEGOS, ENTRE INSURGENTES Y GILBERTO PAZ Y CÁNDIDO PADILLA, COLONIA BICENTENARIO, LOCALIDAD HUÉPAC.	HUÉPAC	HUÉPAC	METRO LINEAL 401.2	PERSONAS 300	90.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		121,186.20	103,008.36	0.00	18,177.84		
		C-00060/0049/0083 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013					
C-00060/0049/0084	REHABILITACIÓN DE PLAZA, EN DOMICILIO CONOCIDO A UN COSTADO DE CAPILLA DE SAN JUDAS, LOCALIDAD EL OJO DE AGUA.	HUÉPAC	OJO DE AGUA DE HUÉPAC	OBRA 1	PERSONAS 200	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		227,010.96	192,959.32	0.00	34,051.64		
		C-00060/0049/0084 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013					
C-00060/0049/0088	REHABILITACIÓN DE PARQUE RECREATIVO, DOMICILIO CONOCIDO, UBICADO ENSEGUIDA DEL PALACIO MUNICIPAL, LOCALIDAD DE LA COLORADA.	COLORADA, LA	COLORADA, LA	OBRA 1	PERSONAS 350	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		345,407.00	293,595.95	0.00	51,811.05		
		C-00060/0049/0088 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013					
C-00060/0049/0095	REHABILITACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE SANITARIOS DE LA PLAZA MONUMENTAL, UBICADA EN PASEO GUADALAJARA ESQUINA CON DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO, COLONIA CENTRO, LOCALIDAD MAGDALENA DE KINO	MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO	OBRA 1	PERSONAS 45,000	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		223,880.00	167,910.00	0.00	55,970.00		
		C-00060/0049/0095 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013					
C-00060/0049/0110	CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL EN PARQUE INFONAVIT, AVENIDA EMILIANO ZAPATA Y CALLE CRUZ GÁLVEZ, COLONIA INFONAVIT, LOCALIDAD NACO.	NACO	NACO	OBRA 1	PERSONAS 500	95.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		518,600.00	388,950.00	0.00	129,650.00		
		C-00060/0049/0110 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013					
C-00060/0049/0149	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CALLE CALVARIO, LOCALIDAD ÓNAVAS.	ÓNAVAS	ÓNAVAS	METRO LINEAL 800	PERSONAS 250	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		466,371.40	396,415.68	0.00	69,955.72		
		C-00060/0049/0149 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013					



Modalidad No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros		

SE - URBANIZACIÓN

C-00060/0049/0150	REHABILITACIÓN DE ARCO EN ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE ÓNAVAS. ÓNAVAS	ÓNAVAS	OBRA 1	PERSONAS 400	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0049/0150 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	
	102,827.61	87,403.47	0.00	15,424.14		
C-00060/0049/0151	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN ACCESO PRINCIPAL, CALLE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD QUEROBABI. OPODEPE	QUEROBABI	OBRA 1	PERSONAS 1,500	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0049/0151 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	
	349,157.47	296,783.85	0.00	52,373.62		
C-00060/0049/0154	CONSTRUCCIÓN DE ARCO DE BIENVENIDA EN ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE QUEROBABI, UBICADA EN CALLE DE ACCESO PRINCIPAL BENITO JUÁREZ. OPODEPE	QUEROBABI	OBRA 1	PERSONAS 2,000	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0049/0154 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	
	285,920.24	243,032.20	0.00	42,888.04		
C-00060/0049/0157	REMODELACIÓN DE PLAZA MUNICIPAL, CALLE JUÁREZ, COLONIA CENTRO, LOCALIDAD OQUITOA. OQUITOA	OQUITOA	OBRA 1	PERSONAS 443	50.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0049/0157 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	
	306,861.00	260,831.85	0.00	46,029.15		
C-00060/0049/0166	REHABILITACIÓN DE CAMELLÓN Y CONSTRUCCIÓN DE MACETEROS EN BOULEVARD FRENTE A LA PLAZA PRINCIPAL, LOCALIDAD QUIRIEGO. QUIRIEGO	QUIRIEGO	METRO CUADRADO 383.78	PERSONAS 3,500	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0049/0166 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	
	71,886.35	61,103.39	0.00	10,782.96		
C-00060/0049/0167	REHABILITACIÓN DE CAMELLÓN Y CONSTRUCCIÓN DE MACETEROS EN BOULEVARD FRENTE A LA IGLESIA, LOCALIDAD QUIRIEGO. QUIRIEGO	QUIRIEGO	METRO CUADRADO 324.06	PERSONAS 3,500	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0049/0167 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	
	161,333.25	137,133.27	0.00	24,199.98		
C-00060/0049/0168	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS CALLEJÓN SIN NOMBRE, ENTRE CALLES MÉXICO Y PUEBLA, LOCALIDAD QUIRIEGO. QUIRIEGO	QUIRIEGO	METRO CUADRADO 526.4	PERSONAS 3,500	30.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0049/0168 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	
	244,418.83	207,756.01	0.00	36,662.82		
C-00060/0049/0169	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y MACETEROS EN BOULEVARD FRENTE A CENTRO DE SALUD, LOCALIDAD TEPAHUI. QUIRIEGO	TEPAHUI	METRO CUADRADO 155	PERSONAS 450	90.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0049/0169 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	
	124,143.85	105,522.27	0.00	18,621.58		
C-00060/0049/0170	REHABILITACIÓN DE CAMELLÓN Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y MACETEROS EN BOULEVARD FRENTE A LA PLAZA, LOCALIDAD TEPAHUI. QUIRIEGO	TEPAHUI	METRO CUADRADO 53.27	PERSONAS 450	90.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0049/0170 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	
	144,170.70	122,545.10	0.00	21,625.60		



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:		Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal	
Devengado:		Total	Estatal	Federal	Otros		

SE - URBANIZACIÓN

C-00060/0049/0178	REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE TEJABÁN EN PLAZA PÚBLICA UBICADA EN AVENIDA LIBERTAD Y CALLE JUAN DE LA GRANJA, EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE DE JESÚS.	SAN FELIPE DE JESÚS	SAN FELIPE DE JESÚS	OBRA 1	PERSONAS 200	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0049/0178 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	
		279,452.73	237,534.82	0.00	41,917.91		
C-00060/0049/0185	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CALLE GENERAL AMARILLAS, ENTRE CALLES 600 Y BACAYURI, COLONIA MILITAR, LOCALIDAD SAN IGNACIO RÍO MUERTO.	SAN IGNACIO RÍO MUERTO	SAN IGNACIO RÍO MUERTO	METRO LINEAL 658.76	PERSONAS 220	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0049/0185 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	
		382,000.00	324,600.00	0.00	57,400.00		
C-00060/0049/0191	EQUIPAMIENTO CON APARATOS DE EJERCICIOS EN PARQUE BICENTENARIO, CALLES VENUSTIANO CARRANZA Y BENITO JUÁREZ, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE LA CUEVA	SAN PEDRO DE LA CUEVA	SAN PEDRO DE LA CUEVA	OBRA 1	PERSONAS 1,600	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0049/0191 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	
		161,491.00	137,267.35	0.00	24,223.65		
C-00060/0049/0198	APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE EN GUARNICIONES EXISTENTES EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD, UBICADAS EN CALLE ALFONSO GARCÍA, AVENIDA MADERO Y CALLE DEL DIQUE, COLONIA CENTRO, LOCALIDAD SÁRIC.	SÁRIC	SÁRIC	OBRA 1	PERSONAS 2,800	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0049/0198 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	
		26,045.20	21,295.20	0.00	4,750.00		
C-00060/0049/0199	CONSTRUCCIÓN DE FACHADA PRINCIPAL Y CERCO DE MALLA CICLÓNICA EN PANTEÓN MUNICIPAL, UBICADO EN CAMINO VECINAL CERRO PRIETO LOS CHIRRIONES KM 1+650, LOCALIDAD CERRO PRIETO.	SÁRIC	CERRO PRIETO 1	OBRA 1	PERSONAS 353	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0049/0199 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	
		250,559.65	212,809.65	0.00	37,750.00		
C-00060/0049/0200	CONSTRUCCIÓN DE FACHADA PRINCIPAL, CERCO DE MALLA CICLÓNICA Y AMPLIACIÓN DE PANTEÓN MUNICIPAL, DOMICILIO CONOCIDO AVENIDA PRINCIPAL A SALIDA NORTE DE LA LOCALIDAD DEL SASABE.	SÁRIC	SASABE	OBRA 1	PERSONAS 1,800	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0049/0200 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	
		324,873.71	275,873.71	0.00	49,000.00		
C-00060/0049/0201	REMDELACIÓN DE PLAZA PÚBLICA, UBICADA EN CALLE PRINCIPAL FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA, LOCALIDAD EL SASABE.	SÁRIC	SASABE	OBRA 1	PERSONAS 1,200	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0049/0201 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	
		530,737.33	450,837.33	0.00	79,900.00		
C-00060/0049/0218	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN PLAZA PÚBLICA, DOMICILIO CONOCIDO DE LA LOCALIDAD RANCHO VIEJO.	URES	RANCHO VIEJO	OBRA 1	PERSONAS 200	5.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0049/0218 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	
		320,766.63	240,566.63	0.00	80,200.00		
C-00060/0049/0223	REHABILITACIÓN DE PLAZA PÚBLICA DE TEPOCA, CALLE PRINCIPAL FRENTE A ABARROTÉS, LOCALIDAD TEPOCA.	YÉCORA	TEPOCA	OBRA 1	PERSONAS 250	0.00	100.00



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
	Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros		
	Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros		
						Clave Presupuestal	
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0049/0223 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	
		478,700.00	406,895.00	0.00	71,805.00		
C-00060/0049/0224	CONSTRUCCIÓN DE FACHADA Y CERCO EN ENTRADA PRINCIPAL DEL PANTEÓN MUNICIPAL, CALLE 2 Y BENITO JUÁREZ GARCÍA, LADO OESTE, LOCALIDAD YÉCORA.						
	YÉCORA		YÉCORA			OBRA	PERSONAS
						1	1,200
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0049/0224 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	0.00
		263,500.00	223,975.00	0.00	39,525.00		100.00
C-00060/0049/0244	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALAMIENTOS VERTICALES VIALES, CALLES INTERNACIONAL Y 10, ENTRE AVENIDAS 3 Y 20, LOCALIDAD AGUA PRIETA.						
	AGUA PRIETA		AGUA PRIETA			OBRA	PERSONAS
						1	1,000
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0049/0244 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	0.00
		140,000.00	98,000.00	0.00	42,000.00		100.00
C-00060/0049/0248	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CON ÁREAS VERDES, A UN COSTADO DE CARRETERA PRINCIPAL, LOCALIDAD LOS TANQUES.						
	ÁLAMOS		TANQUES, LOS			OBRA	PERSONAS
						1	621
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0049/0248 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	0.00
		1,000,000.00	850,000.00	0.00	150,000.00		100.00
C-00060/0049/0250	REHABILITACIÓN DE KIOSCO EN PLAZA MUNICIPAL, UBICADO EN AVENIDA DOCTOR GODÍNEZ ENTRE IGNACIO ZARAGOZA Y MIGUEL HIDALGO, LOCALIDAD ALTAR.						
	ALTAR		ALTAR			OBRA	PERSONAS
						1	9,000
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0049/0250 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	0.00
		24,737.94	18,553.45	0.00	6,184.49		100.00
C-00060/0049/0252	CONSTRUCCIÓN DE DOS MÓDULOS CON BANCA PARA PARADA DE CAMIONES, ACCESO A LA LOCALIDAD EJIDO 16 DE SEPTIEMBRE.						
	ALTAR		16 DE SEPTIEMBRE			OBRA	PERSONAS
						1	500
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0049/0252 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	0.00
		198,219.90	148,664.00	0.00	49,555.90		100.00
C-00060/0049/0258	CONSTRUCCIÓN DE PALAPA Y GUARNICIONES EN PARQUE INDEPENDENCIA (1ª ETAPA), UBICADO EN CALLES SANTA TERESA Y FEDERICO JORGE CELAYA, LOCALIDAD ATIL.						
	ATIL		ATIL			OBRA	PERSONAS
						1	605
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0049/0258 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	0.00
		681,900.76	577,900.76	0.00	104,000.00		100.00
C-00060/0049/0263	CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATAS DE CONCRETO HIDRÁULICO Y MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE DURANGO FINAL, ENTRE AVENIDA NIÑOS HÉROES Y 16 DE SEPTIEMBRE, LOCALIDAD BACERAC.						
	BACERAC		BACERAC			METRO LINEAL	PERSONAS
						40	200
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0049/0263 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	0.00
		116,950.48	99,407.00	0.00	17,543.48		100.00
C-00060/0049/0264	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y BANQUETAS EN MIRADOR BELLA VISTA, CALLE SINALOA Y AVENIDA PUERTA DEL SOL, LOCALIDAD BACERAC						
	BACERAC		BACERAC			OBRA	PERSONAS
						1	300
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0049/0264 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	0.00
		185,668.59	157,818.00	0.00	27,850.59		100.00
C-00060/0049/0265	CONSTRUCCIÓN DE ACCESOS PRINCIPALES Y PARRILLAS DE PROTECCIÓN EN LA LOCALIDAD, AVENIDA RIO BAVISPE, BOULEVARD REVOLUCIÓN ACCESOS PRINCIPALES, LOCALIDAD BACERAC.						
	BACERAC		BACERAC			OBRA	PERSONAS
						1	500
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0049/0265 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	0.00
		147,863.95	125,684.00	0.00	22,179.95		100.00



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
	Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros		
	Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros		
						Clave Presupuestal	

SE - URBANIZACIÓN

C-00060/0049/0269	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS ESTAMPADAS EN CALLE IGNACIO TATO, UBICADA ENTRE AVENIDA 5 DE MAYO Y AVENIDA FRANCISCO I. MADERO, LOCALIDAD BACOACHI.	BACOACHI	BACOACHI	OBRA 1	PERSONAS 1,500	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		104,379.76	87,398.18	0.00	16,981.58		
						C-00060/0049/0269 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	
C-00060/0049/0271	APLICACIÓN DE PINTURA EN POSTES DE LUMINARIAS Y BANCAS EN PLAZA PÚBLICA, BOULEVARD RODOLFO FÉLIX VALDEZ, ESQUINA CON BELISARIO DOMÍNGUEZ, LOCALIDAD BÁCUM.	BÁCUM	BÁCUM	OBRA 1	PERSONAS 3,000	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		68,140.70	57,919.60	0.00	10,221.10		
						C-00060/0049/0271 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	
C-00060/0049/0272	REHABILITACIÓN DE PLAZA PÚBLICA DEL CENTRO, CALLES: JUAN MANUEL VALENZUELA, JOSÉ BORBOA, MERCEDES AUDEVES Y MANUEL ROJAS, EJIDO FRANCISCO JAVIER MINA.	BÁCUM	FRANCISCO JAVIER MINA (CAMPO 60)	OBRA 1	PERSONAS 3,000	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		368,644.50	313,347.83	0.00	55,296.67		
						C-00060/0049/0272 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	
C-00060/0049/0273	REHABILITACIÓN DE PLAZA PÚBLICA DE LA COLONIA COLOSIO, CALLES JUAN MANUEL VALENZUELA, BOULEVARD JOSÉ PÉREZ, GREGORIO QUIJADA Y ROSARIO, COLONIA COLOSIO, EJIDO FRANCISCO JAVIER MINA.	BÁCUM	FRANCISCO JAVIER MINA (CAMPO 60)	OBRA 1	PERSONAS 3,000	90.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		150,299.03	127,754.18	0.00	22,544.85		
						C-00060/0049/0273 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	
C-00060/0049/0275	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS A BASE DE CONCRETO ESTAMPADO Y GUARNICIONES EN AVENIDA CUITLÁHUAC, ENTRE CALLES CONSTITUCIÓN Y ÁLVARO OBREGÓN, LOCALIDAD BANÁMICHÍ	BANÁMICHÍ	BANÁMICHÍ	METRO LINEAL 148	PERSONAS 280	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		98,078.10	83,366.00	0.00	14,712.10		
						C-00060/0049/0275 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	
C-00060/0049/0276	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS A BASE DE CONCRETO ESTAMPADO Y GUARNICIONES EN CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS, ENTRE AVENIDAS CUAUHTÉMOC Y ANTONIO MOLINA, LOCALIDAD BANÁMICHÍ	BANÁMICHÍ	BANÁMICHÍ	METRO LINEAL 559	PERSONAS 340	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		269,182.00	228,804.00	0.00	40,378.00		
						C-00060/0049/0276 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	
C-00060/0049/0277	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS A BASE DE CONCRETO ESTAMPADO Y GUARNICIONES EN AVENIDA CUAUHTÉMOC, ENTRE CALLES JOSÉ MARÍA MORELOS Y BOULEVARD AGUSTÍN FIGUEROA, LOCALIDAD BANÁMICHÍ.	BANÁMICHÍ	BANÁMICHÍ	METRO LINEAL 80.1	PERSONAS 280	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		64,999.68	55,248.00	0.00	9,751.68		
						C-00060/0049/0277 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	
C-00060/0049/0281	REHABILITACIÓN DE PLAZA PÚBLICA, UBICADA EN BOULEVARD MAZOCAHUI, A UN COSTADO DE LA CANCHA PÚBLICA, LOCALIDAD MAZOCAHUI.	BAVIÁCORA	MAZOCAHUI	OBRA 1	PERSONAS 650	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		275,633.33	234,288.33	0.00	41,345.00		
						C-00060/0049/0281 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	



Modalidad No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros		

SE - URBANIZACIÓN

C-00060/0049/0282	REHABILITACIÓN DE BANQUETAS ESTAMPADAS EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA CENTRO, LOCALIDAD BAVIÁCORA. BAVIÁCORA	BAVIÁCORA	OBRA 1	PERSONAS 800	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0049/0282 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	
	315,087.81	267,824.64	0.00	47,263.17		
C-00060/0049/0296	REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO BENITO JUÁREZ, AVENIDA "K" ENTRE CALLES 4ª Y 5ª, COLONIA BENITO JUÁREZ, EN LA LOCALIDAD DE CABORCA. CABORCA	HEROICA CABORCA	OBRA 1	PERSONAS 550	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0049/0296 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	
	228,209.03	159,746.00	0.00	68,463.03		
C-00060/0049/0297	REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN COLONIA VENTARRÓN, CALLE MARÍA JESÚS MÉNDEZ ENTRE CALLES TUBUTAMA Y MENDEÑA, EN LA LOCALIDAD DE CABORCA. CABORCA	HEROICA CABORCA	OBRA 1	PERSONAS 600	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0049/0297 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	
	203,969.00	142,778.00	0.00	61,191.00		
C-00060/0049/0298	REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN COLONIA AVIACIÓN, CALLE 17 ENTRE AVENIDAS "X" Y "Y", COLONIA AVIACIÓN, EN LA LOCALIDAD DE CABORCA. CABORCA	HEROICA CABORCA	OBRA 1	PERSONAS 550	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0049/0298 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	
	228,209.03	159,746.00	0.00	68,463.03		
C-00060/0049/0311	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN PARQUE PÚBLICO VILLA CALIFORNIA, CALLES ÓNAVAS Y BAVISPE, FRACCIONAMIENTO VILLA CALIFORNIA, LOCALIDAD CIUDAD OBREGÓN. CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)	OBRA 1	PERSONAS 400	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0049/0311 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	
	153,115.00	107,180.50	0.00	45,934.50		
C-00060/0049/0312	REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO 18 DE MARZO, CALLES 18 DE MARZO Y SEGUNDA, COLONIA LUIS ECHEVERRÍA, LOCALIDAD CIUDAD OBREGÓN. CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)	OBRA 1	PERSONAS 1,000	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0049/0312 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	
	335,303.87	234,712.71	0.00	100,591.16		
C-00060/0049/0313	REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO FOVISSSTE II - NORTE, CALLES NÍSPERO Y MANGO, COLONIA FOVISSSTE II, LOCALIDAD CIUDAD OBREGÓN. CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)	OBRA 1	PERSONAS 300	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0049/0313 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	
	251,344.89	175,941.42	0.00	75,403.47		
C-00060/0049/0314	REHABILITACIÓN DE PARQUE 1º DE MAYO, CALLES MÁRTIRES DE RÍO BLANCO Y TOLUCA, COLONIA PRIMERO DE MAYO, LOCALIDAD CIUDAD OBREGÓN. CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)	OBRA 1	PERSONAS 2,000	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0049/0314 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	
	423,315.51	296,320.86	0.00	126,994.65		
C-00060/0049/0315	REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO PROVIDENCIA, CALLES EMILIANO ZAPATA Y JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, LOCALIDAD PROVIDENCIA. CAJEME	PROVIDENCIA	OBRA 1	PERSONAS 1,500	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0049/0315 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	
	251,120.02	175,784.01	0.00	75,336.01		



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
	Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros		
	Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros		
						Clave Presupuestal	

SE - URBANIZACIÓN

C-00060/0049/0316	REHABILITACIÓN DE PARQUE DEL VALLE, CALLES RÍO TAMESIS Y RÍO NAZAS, COLONIA DEL VALLE, COLONIA PRIMERO DE MAYO, LOCALIDAD CIUDAD OBREGÓN.	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)	OBRA 1	PERSONAS 1,000	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		466,500.86	326,550.60	0.00	139,950.26		
						C-00060/0049/0316 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	
C-00060/0049/0317	REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO ECHEVERRÍA, CALLES PUERTO VALLARTA Y PUERTO DE ACAPULCO, COLONIA LUIS ECHEVERRÍA, LOCALIDAD CIUDAD OBREGÓN.	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)	OBRA 1	PERSONAS 1,000	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		278,817.98	195,172.59	0.00	83,645.39		
						C-00060/0049/0317 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	
C-00060/0049/0318	REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO LIBERTAD ORIENTE, CALLES PASEO DE LAS TORRES Y RÍO SAN MIGUEL, COLONIA LIBERTAD, LOCALIDAD CIUDAD OBREGÓN.	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)	OBRA 1	PERSONAS 2,500	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		382,537.31	267,776.12	0.00	114,761.19		
						C-00060/0049/0318 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	
C-00060/0049/0319	REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO BELTRONES, BOULEVARD DE LA RIVERA Y CALLE CASCADE DE ORO, COLONIA BELTRONES, LOCALIDAD CIUDAD OBREGÓN.	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)	OBRA 1	PERSONAS 1,200	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		334,006.91	233,804.84	0.00	100,202.07		
						C-00060/0049/0319 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	
C-00060/0049/0320	REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO FRANCISCO VILLA, CALLE FRANCISCO VILLA, ENTRE EMILIANO ZAPATA Y FRANCISCO SARABIA, LOCALIDAD PUEBLO YAQUI.	CAJEME	PUEBLO YAQUI	OBRA 1	PERSONAS 500	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		448,377.15	313,864.01	0.00	134,513.14		
						C-00060/0049/0320 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	
C-00060/0049/0321	REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO LAS PRADERAS, CALLE PASEO DE LAS PRADERAS Y PASEO DE LOS NOGALES, COLONIA VILLA BONITA, LOCALIDAD CIUDAD OBREGÓN.	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)	OBRA 1	PERSONAS 1,500	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		319,153.02	223,407.11	0.00	95,745.91		
						C-00060/0049/0321 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	
C-00060/0049/0322	REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO DEL CAMPESTRE, CALLES LAGUNAS Y CAMPESTRE, FRACCIONAMIENTO VILLAS DEL CAMPESTRE, LOCALIDAD CIUDAD OBREGÓN.	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)	OBRA 1	PERSONAS 500	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		331,556.34	232,089.44	0.00	99,466.90		
						C-00060/0049/0322 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	
C-00060/0049/0323	REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO LOS ARCOS, CALLES PÉNJAMO Y MARAVATIO, COLONIA LOS ARCOS, LOCALIDAD CIUDAD OBREGÓN.	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)	OBRA 1	PERSONAS 1,000	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		338,372.71	236,860.90	0.00	101,511.81		
						C-00060/0049/0323 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	
C-00060/0049/0324	REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO LOS PIONEROS, CALLES MORELOS Y ZACATECAS, COLONIA ZONA NORTE, LOCALIDAD CIUDAD OBREGÓN.	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)	OBRA 1	PERSONAS 2,500	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		470,259.53	329,181.67	0.00	141,077.86		
						C-00060/0049/0324 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
	Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros		
	Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros		
						Clave Presupuestal	

SE - URBANIZACIÓN

C-00060/0049/0325	REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO CASA BLANCA, BOULEVARD CASA BLANCA Y CALLE CASA REAL, COLONIA CASA BLANCA, LOCALIDAD CIUDAD OBREGÓN.	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)	OBRA 1	PERSONAS 500	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		283,038.68	198,127.08	0.00	84,911.60		
						C-00060/0049/0325 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	
C-00060/0049/0326	REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO VILLA CALIFORNIA NORTE, CALLES NOGALES E ÍMURIS, COLONIA VILLA CALIFORNIA, LOCALIDAD CIUDAD OBREGÓN.	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)	OBRA 1	PERSONAS 600	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		304,958.12	213,470.68	0.00	91,487.44		
						C-00060/0049/0326 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	
C-00060/0049/0327	REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO MALVINAS, CALLES RAMÓN LIMÓN Y VENUSTIANO CARRANZA, COLONIA LAS MALVINAS, LOCALIDAD ESPERANZA.	CAJEME	ESPERANZA	OBRA 1	PERSONAS 1,500	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		343,742.92	240,620.04	0.00	103,122.88		
						C-00060/0049/0327 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	
C-00060/0049/0335	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE LA CALLE CHIHUAHUA ENTRE CALLES ROSALES Y ARISTA, LOCALIDAD CARBÓ.	CARBÓ	CARBÓ	METRO LINEAL 289	PERSONAS 300	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		224,400.00	190,740.00	0.00	33,660.00		
						C-00060/0049/0335 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	
C-00060/0049/0336	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN CALLE SINALOA ENTRE CALLES ARISTA Y EMILIANO ZAPATA, LOCALIDAD CARBÓ.	CARBÓ	CARBÓ	METRO LINEAL 354	PERSONAS 280	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		183,503.62	155,978.08	0.00	27,525.54		
						C-00060/0049/0336 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	
C-00060/0049/0373	CONSTRUCCIÓN DE PALAPAS JUNTO AL RÍO, UBICADO EN CALLE LUIS COSME BARCELÓ FINAL, LOCALIDAD GRANADOS.	GRANADOS	GRANADOS	OBRA 1	PERSONAS 700	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		141,470.21	120,090.21	0.00	21,380.00		
						C-00060/0049/0373 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	
C-00060/0049/0393	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA Y MURO DE CONTENCIÓN EN CIRCUNVALACIÓN LAS PLAZAS, CALLE VÍCTOR ROBERTO PARRA M, COLONIA AMPLIACIÓN MIGUEL HIDALGO, LOCALIDAD GUAYMAS.	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	OBRA 1	PERSONAS 225	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		187,507.97	131,255.58	0.00	56,252.39		
						C-00060/0049/0393 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	
C-00060/0049/0401	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERCO DE REJA DE ACERO SOBRE MURETE EXISTENTE EN PARQUE PRADOS DE BUGAMBILIAS, EN CALLE PRADOS DE BUGAMBILIAS Y AVENIDA 5, COLONIA PRADOS DE BUGAMBILIAS II, LOCALIDAD HERMOSILLO.	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1	PERSONAS 40	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		57,682.21	40,377.00	0.00	17,305.21		
						C-00060/0049/0401 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	
C-00060/0049/0433	INTRODUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO POR EL CAMINO Y EN INTERIOR DE PANTEÓN, DOMICILIO DE LA CARRETERA HUATABAMPO - HUATABAMPITO DE LA LOCALIDAD MORONCARIT.	HUATABAMPO	LOMA DE MORONCÁRIT	LAMPARAS 18	PERSONAS 2,600	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		419,350.00	356,447.50	0.00	62,902.50		
						C-00060/0049/0433 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros			

SE - URBANIZACIÓN

C-00060/0049/0441	REHABILITACIÓN DE PLAZA, EN CALLE BENITO JUÁREZ, ENTRE ABELARDO L. RODRÍGUEZ Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, FRENTE A ESCUELA PRIMARIA 5 DE MAYO, LOCALIDAD RANCHITO DE HUÉPAC.	HUÉPAC	RANCHITO DE HUEPAC	OBRA 1	PERSONAS 200	50.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		286,304.97	243,359.22	0.00	42,945.75		
		C-00060/0049/0441 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013					
C-00060/0049/0443	CONSTRUCCIÓN DE ACCESO PRINCIPAL DEL PANTEÓN, DOMICILIO CONOCIDO DE LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, LOCALIDAD TERRENATE.	IMURIS	TERRENATE	OBRA 1	PERSONAS 500	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		98,890.23	74,167.67	0.00	24,722.56		
		C-00060/0049/0443 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013					
C-00060/0049/0451	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN A BASE DE GAVIONES, DOMICILIO CONOCIDO CARRETERA INTERNACIONAL MÉXICO 15, LOCALIDAD CUMERAL.	IMURIS	CUMERAL	METRO LINEAL 20	PERSONAS 30	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		60,668.00	45,501.00	0.00	15,167.00		
		C-00060/0049/0451 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013					
C-00060/0049/0452	CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATA ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y COLONIA CENTRO, CALLEJÓN DE LOS GANADEROS Y CALLE AURORA, LOCALIDAD CUMERAL.	IMURIS	CUMERAL	METRO LINEAL 150	PERSONAS 600	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		107,938.00	80,953.50	0.00	26,984.50		
		C-00060/0049/0452 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013					
C-00060/0049/0454	REHABILITACIÓN DE ESTADIO DE BEISBOL Y JUEGOS INFANTILES, UBICADO EN LA SALIDA A TECORIPA RUMBO A CARRETERA A YÉCORA, LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE PIMA.	COLORADA, LA	SAN JOSÉ DE PIMAS	OBRA 1	PERSONAS 250	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		175,834.25	149,459.11	0.00	26,375.14		
		C-00060/0049/0454 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013					
C-00060/0049/0467	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA EN CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS, ENTRE BOULEVARD IGNACIO TATO Y EMILIANO ZAPATA, LOCALIDAD MAZATÁN.	MAZATÁN	MAZATÁN	METRO CUADRADO 265	PERSONAS 100	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		104,300.00	88,641.00	0.00	15,659.00		
		C-00060/0049/0467 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013					
C-00060/0049/0474	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE EN LA COLONIA CANTERA (INFONAVIT-MINERA), CALLE SIERRA PÚRICA ESQUINA CON CALLE NIÑOS HÉROES, COLONIA CANTERA, LOCALIDAD NACUZARI DE GARCÍA.	NACUZARI DE GARCÍA	NACUZARI DE GARCÍA	OBRA 1	PERSONAS 150	70.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		294,703.72	250,498.17	0.00	44,205.55		
		C-00060/0049/0474 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013					
C-00060/0049/0475	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO EN COLONIA BELTRONES, CALLE DEL ÁLAMO ESQUINA CON CALLE DEL ENCINO, COLONIA BELTRONES, LOCALIDAD NACUZARI DE GARCÍA.	NACUZARI DE GARCÍA	NACUZARI DE GARCÍA	OBRA 1	PERSONAS 150	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		409,459.84	348,040.86	0.00	61,418.98		
		C-00060/0049/0475 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013					
C-00060/0049/0477	CONSTRUCCIÓN DE ESCALONES EN COLONIA SOLIDARIDAD ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y LOS JALIS, COLONIA SOLIDARIDAD LOCALIDAD, NACUZARI DE GARCÍA.	NACUZARI DE GARCÍA	NACUZARI DE GARCÍA	METRO LINEAL 60	PERSONAS 1,500	90.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		172,243.21	146,406.73	0.00	25,836.48		
		C-00060/0049/0477 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013					



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:		Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal	
Devengado:		Total	Estatal	Federal	Otros		

SE - URBANIZACIÓN

C-00060/0049/0501	CONSTRUCCIÓN DE BASES DE CONCRETO PARA COLOCACIÓN DE ESCULTURAS A BASE DE ACERO EN VARIAS UBICACIONES DE LA LOCALIDAD DE NAVOJOA.	NAVOJOA	NAVOJOA	OBRA 1	PERSONAS 56	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0049/0501 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	
		299,407.00	209,584.90	0.00	89,822.10		
C-00060/0049/0507	CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL EN PANTEÓN MUNICIPAL (ETAPA II), CALLE PROFESORA OLIVIA CASTRO, LOCALIDAD PITIQUITO.	PITIQUITO	PITIQUITO	OBRA 1	PERSONAS 5,400	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0049/0507 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	
		329,983.91	247,487.93	0.00	82,495.98		
C-00060/0049/0539	REHABILITACIÓN DE CAMELLÓN Y CONSTRUCCIÓN DE MACETEROS EN BOULEVARD CALLE CARRERA, LOCALIDAD QUIRIEGO.	QUIRIEGO	QUIRIEGO	METRO CUADRADO 679.46	PERSONAS 3,500	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0049/0539 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	
		387,780.11	329,613.09	0.00	58,167.02		
C-00060/0049/0540	CONSTRUCCIÓN DE CUATRO TECHUMBRES PARA USO DE PARADA DE AUTOBÚS EN CARRETERA FUNDICIÓN QUIRIEGO, ENTRONQUE A LOS POBLADOS DE BATACOZA, EL TANQUE, CABORA Y EL JINCORI, EJIDO FIDEL VELÁSQUEZ.	QUIRIEGO	VARIAS	OBRA 1	PERSONAS 600	62.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0049/0540 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	
		153,602.32	130,561.97	0.00	23,040.35		
C-00060/0049/0558	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL DEL LADO NORTE Y PONIENTE EN PANTEÓN MUNICIPAL, CALLES ALLENDE Y DEL PANTEÓN, LOCALIDAD SAN PEDRO DE LA CUEVA.	SAN PEDRO DE LA CUEVA	SAN PEDRO DE LA CUEVA	OBRA 1	PERSONAS 1,600	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0049/0558 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	
		349,990.20	297,491.67	0.00	52,498.53		
C-00060/0049/0559	CONSTRUCCIÓN DE EXPLANADA MIRADOR, CALLES IGNACIO ZARAGOZA Y OBREGÓN, COLONIA CENTRO, LOCALIDAD SAN PEDRO DE LA CUEVA.	SAN PEDRO DE LA CUEVA	SAN PEDRO DE LA CUEVA	OBRA 1	PERSONAS 1,600	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0049/0559 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	
		295,362.59	251,058.20	0.00	44,304.39		
C-00060/0049/0564	CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATAS EN CALLE VICENTE GUERRERO, ENTRE CALLES BENITO JUÁREZ Y SONORA, COLONIA V8, LOCALIDAD SANTA ANA.	SANTA ANA	SANTA ANA	METRO LINEAL 26.81	PERSONAS 2,000	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0049/0564 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	
		128,711.05	96,533.29	0.00	32,177.76		
C-00060/0049/0570	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE BAÑOS EN PLAZA PÚBLICA, UBICADO A UN COSTADO DE LA CANCHA MULTIFUNCIONAL, LOCALIDAD SAN ANTONIO DE LA HUERTA.	SOYOPA	SAN ANTONIO DE LA HUERTA	OBRA 1	PERSONAS 350	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0049/0570 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	
		218,260.33	185,521.28	0.00	32,739.05		
C-00060/0049/0573	CONSTRUCCIÓN DE NOMENCLATURA DE BIENVENIDA EN ENTRADA DE LA LOCALIDAD DEL NOVILLO.	SOYOPA	NOVILLO, EL	OBRA 1	PERSONAS 450	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0049/0573 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	
		186,224.28	158,290.64	0.00	27,933.64		



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros			

SE - URBANIZACIÓN

C-00060/0049/0576	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y REHABILITACIÓN DE BANQUETAS EN CALLES ALEDAÑAS A LA PLAZA PÚBLICA JUÁREZ, UBICADAS EN AVENIDAS HIDALGO Y MORELOS, ENTRE ALEMÁN Y OBREGÓN Y CALLES ALEMÁN Y OBREGÓN ENTRE HIDALGO Y MORELOS, LOCALIDAD TEPACHE.	TEPACHE	TEPACHE	METRO CUADRADO 279.6	PERSONAS 250	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		196,400.00	166,940.00	0.00	29,460.00		
							C-00060/0049/0576 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013
C-00060/0049/0591	CONSTRUCCIÓN DE EXPLANADA Y TEMPLETE EN PLAZA PÚBLICA DE NÁCORI GRANDE, UBICADA EN DOMICILIO CONOCIDO DE LA LOCALIDAD DE NÁCORI GRANDE	VILLA PESQUEIRA	NÁCORI GRANDE	OBRA 1	PERSONAS 300	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		101,597.84	86,358.17	0.00	15,239.67		
							C-00060/0049/0591 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013
C-00060/0049/0592	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA IGNACIO SOTO FINAL, ENTRE AVENIDA BENITO JUÁREZ Y CALLE METATES CUATES, LOCALIDAD MÁTAPE.	VILLA PESQUEIRA	VILLA PESQUEIRA (MATAPE)	METRO LINEAL 50	PERSONAS 150	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		38,835.00	33,009.75	0.00	5,825.25		
							C-00060/0049/0592 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013
C-00060/0049/0593	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE METATES CUATES, ENTRE AVENIDA IGNACIO SOTO Y CALLE SIN NOMBRE, LOCALIDAD MÁTAPE.	VILLA PESQUEIRA	VILLA PESQUEIRA (MATAPE)	METRO LINEAL 100	PERSONAS 250	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		75,945.00	64,553.25	0.00	11,391.75		
							C-00060/0049/0593 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013
C-00060/0049/0594	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE ADIVINO.	VILLA PESQUEIRA	ADIVINO	METRO LINEAL 100	PERSONAS 250	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		75,945.00	64,553.25	0.00	11,391.75		
							C-00060/0049/0594 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013
C-00060/0049/0597	REHABILITACIÓN DE CERCO PERIMETRAL DEL PANTEÓN MUNICIPAL, DOMICILIO CONOCIDO LADO SUR OESTE DE LA LOCALIDAD DE MAYCOBA.	YÉCORA	MAYCOBA	OBRA 1	PERSONAS 450	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		154,500.00	131,325.00	0.00	23,175.00		
							C-00060/0049/0597 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013
C-00136/0011	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE PARQUE ZAPATA, CALLE AHOME ESQUINA CON CALLE PARRAL, COLONIA EMILIANO ZAPATA	HERMOSILLO	HERMOSILLO	PIEZA 8.000	PERSONAS 2,500	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		397,526.84	397,526.84	0.00	0.00		
							C-00136/0011 - 1100001700-2202E406K17104A-411061-165HN07
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		404,501.00	6,974.16	0.00	0.00		
							C-00136/0011 - 1100001700-2202E406K17104A-411111-165HN07
C-00136/0012	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE PARQUE ALTARES, UBICADO EN AVENIDA DE LOS ARQUITECTOS ENTRE AVENIDA DE LOS CONSTRUCTORES Y LOS SANTOS COLONIA ALTARES	HERMOSILLO	HERMOSILLO	METRO CUADRADO 29.000	PERSONAS 2,000	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		302,470.30	302,470.30	0.00	0.00		
							C-00136/0012 - 1100001700-2202E406K17104A-411061-165HN07
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		307,776.80	5,306.50	0.00	0.00		
							C-00136/0012 - 1100001700-2202E406K17104A-411111-165HN07



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:		Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal	
Devengado:		Total	Estatal	Federal	Otros		

SE - URBANIZACIÓN

C-00136/0013	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE Y ÁREAS VERDES EN LA COMUNIDAD EL JÚPARE	HUATABAMPO	JÚPARE	METRO LINEAL 437.600	PERSONAS 2,000	90.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		641,485.86	641,485.86	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		652,740.00	11,254.14	0.00	0.00		
C-00136/0014	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA PÚBLICA EN LA COMUNIDAD DE VILLA 3 CRUCES	ETCHOJOA	VILLA TRES CRUCES	METRO LINEAL 294.320	PERSONAS 1,500	85.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		534,571.55	534,571.55	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		543,950.00	9,378.45	0.00	0.00		
C-00136/0015	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE SAN JAVIER , UBICADO EN CALLE FRANCISCO I. MADERO ESQUINA CON CALLE SIN NOMBRE	SAN JAVIER	SAN JAVIER	METRO CUADRADO 160.000	PERSONAS 380	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		342,125.79	342,125.79	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		348,128.00	6,002.21	0.00	0.00		
C-00136/0016	CONSTRUCCIÓN DE QUIOSCO EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO MAYO	NAVOJOA	PUEBLO MAYO	METRO CUADRADO 148.600	PERSONAS 1,250	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		447,096.21	447,096.21	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		454,940.00	7,843.79	0.00	0.00		
C-00136/0017	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE LOMA LINDA, UBICADO EN CALLE S/N ENTRE REFUGIO CINCO Y SANTIAGO VILLARREAL, COLONIA LOMA LINDA	ÁLAMOS	ÁLAMOS	METRO CUADRADO 645.350	PERSONAS 2,500	55.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		1,069,143.10	1,069,143.10	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		1,087,900.00	18,756.90	0.00	0.00		
C-00136/0018	REHABILITACIÓN DE PLAZA INDÍGENA UBICADA EN CARRETERA ETCHOJOA- BACOBAMPO ENTRE BENITO JUÁREZ Y CUAUHTÉMOC, COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO	ETCHOJOA	ETCHOJOA	METRO LINEAL 630.000	PERSONAS 4,000	80.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		2,206,322.59	2,206,322.59	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		2,245,030.00	38,707.41	0.00	0.00		



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros			

SE - URBANIZACIÓN

C-00136/0019	REHABILITACIÓN DE PLAZA PÚBLICA EN LA COMUNIDAD DE BACAME NUEVO UBICADA EN CALLE NAYARIT ENTRE FRANCISCO JAVIER MINA Y MARIANO MATAMOROS, EN LA COMUNIDAD DE BACAME NUEVO	ETCHOJOA	BACAME NUEVO	METRO LINEAL 442.000	PERSONAS 2,470	80.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		1,244,093.79	1,244,093.79	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		1,265,920.00	21,826.21	0.00	0.00		
							C-00136/0019 - 1100001700-2202E406K17104A-411061-165HN12
							C-00136/0019 - 1100001700-2202E406K17104A-411111-165HN12
C-00136/0020	REHABILITACIÓN DE PARQUE "ESMERALDA", UBICADO EN CALLE GEMA ENTRE CALLE TURQUESA Y CALLE RUBÍ, COLONIA NUEVA ESMERALDA	ÁLAMOS	ÁLAMOS	METRO LINEAL 577.500	PERSONAS 2,350	70.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		865,033.97	865,033.97	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		880,210.00	15,176.03	0.00	0.00		
							C-00136/0020 - 1100001700-2202E406K17104A-411061-165HN12
							C-00136/0020 - 1100001700-2202E406K17104A-411111-165HN12
C-00136/0021	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COMUNIDAD DE CAPOHUIZA	NAVOJOA	CAPOHUIZA	PIEZA 36.000	PERSONAS 500	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		388,779.31	388,779.31	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		395,600.00	6,820.69	0.00	0.00		
							C-00136/0021 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-165HN12
							C-00136/0021 - 1100001700-2201E201K02203A-411111-165HN12
C-00136/0022	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO SOBRE EL BLVD. CENTRAL EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO COHUIRIMPO	NAVOJOA	SAN IGNACIO	METRO LINEAL 620.000	PERSONAS 200	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		1,457,922.41	1,457,922.41	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		1,483,500.00	25,577.59	0.00	0.00		
							C-00136/0022 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-165HN12
							C-00136/0022 - 1100001700-2201E201K02203A-411111-165HN12
		1,369,871,996.18	1,369,871,996.18	0.00	0.00		
		178,013,604.62	172,240,255.83	0.00	5,773,348.79		
							Total Modalidad
						69	Obras
						129	

SF - PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES

C-00052/0148	RECARPETEO DE MICROCARPETA ASFÁLTICA DE 3 CENTÍMETROS DE ESPESOR EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	METRO CUADRADO 37899.000	PERSONAS 600,000	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		79,500.00	79,500.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		128,500.00	49,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		135,228.00	6,728.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		140,431.00	5,203.00	0.00	0.00		
							C-00052/0148 - 1100000200-2201E201K02203A-133012-155DM07
							C-00052/0148 - 1100000200-2201E201K02203A-134032-155DM07
							C-00052/0148 - 1100000200-2201E201K02203A-214012-155DM07
							C-00052/0148 - 1100000200-2201E201K02203A-261012-155DM07



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
	Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros		
	Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal	
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0148 - 1100000200-2201E201K02203A-614202-155DM07	
		5,942,376.09	5,801,945.09	0.00	0.00		
C-00052/0149	RECARPETEO DE MICROCARPETA ASFÁLTICA DE 3 CENTÍMETROS DE ESPESOR EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS DE HUATABAMPO	HUATABAMPO	HUATABAMPO	METRO CUADRADO	PERSONAS	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	30,000		
		30,500.00	30,500.00	0.00	17940.000		
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0149 - 1100000200-2201E201K02203A-133012-155DM12	
		55,000.00	24,500.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0149 - 1100000200-2201E201K02203A-134032-155DM12	
		65,406.00	10,406.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0149 - 1100000200-2201E201K02203A-261012-155DM12	
		66,106.00	700.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0149 - 1100000200-2201E201K02203A-375012-155DM12	
		66,506.00	400.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0149 - 1100000200-2201E201K02203A-375022-155DM12	
		2,811,616.90	2,745,110.90	0.00	0.00		
C-00052/0150	RECARPETEO CON MICROCARPETA ASFÁLTICA DE 3 CENTÍMETROS DE ESPESOR EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS DE BACOBAMPO	ETCHOJOA	BACOBAMPO	METRO CUADRADO	PERSONAS	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	8,000		
		20,000.00	20,000.00	0.00	13290.000		
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0150 - 1100000200-2201E201K02203A-133012-155DM12	
		44,500.00	24,500.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0150 - 1100000200-2201E201K02203A-134032-155DM12	
		49,703.00	5,203.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0150 - 1100000200-2201E201K02203A-261012-155DM12	
		50,703.00	1,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0150 - 1100000200-2201E201K02203A-375012-155DM12	
		2,115,086.15	2,064,383.15	0.00	0.00		
C-00052/0151	RECARPETEO DE MICROCARPETA ASFÁLTICA DE 3 CENTÍMETROS DE ESPESOR EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS DE CIUDAD OBREGÓN	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)	METRO CUADRADO	PERSONAS	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	250,000		
		60,000.00	60,000.00	0.00	22578.000		
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0151 - 1100000200-2201E201K02203A-133012-155DM11	
		74,700.00	14,700.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0151 - 1100000200-2201E201K02203A-134032-155DM11	
		85,106.00	10,406.00	0.00	0.00		



Modalidad								Av. Físico %	Av. Finan. %
No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad			Meta	Beneficiario			
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0151 - 1100000200-2201E201K02203A-614202-155DM11				
	3,544,583.00	3,459,477.00	0.00	0.00					
C-00052/0152	RECARPETEO DE MICROCARPETA ASFÁLTICA DE 3 CENTÍMETROS DE ESPESOR EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS DE EMPALME	EMPALME			METRO CUADRADO	PERSONAS	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	13290.000	40,000			
	40,500.00	40,500.00	0.00	0.00	C-00052/0152 - 1100000200-2201E201K02203A-133012-155DM10				
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0152 - 1100000200-2201E201K02203A-134032-155DM10				
	45,400.00	4,900.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0152 - 1100000200-2201E201K02203A-261012-155DM10				
	50,603.00	5,203.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0152 - 1100000200-2201E201K02203A-614202-155DM10				
	2,115,028.30	2,064,425.30	0.00	0.00					
C-00052/0170	RECARPETEO CON MICROCARPETA ASFÁLTICA DE 3.0 CENTÍMETROS DE ESPESOR EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN CABORCA	HEROICA CABORCA			METRO CUADRADO	PERSONAS	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	178908.000	50,000			
	24,016,616.91	24,016,616.91	0.00	0.00	C-00052/0170 - 1100000200-2201E201K02203A-614202-162A203				
C-00052/0175	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS A BASE DE RECARPETEO EN CALLE MONTEVERDE ENTRE BLVD. PROGRESO Y VERACRUZ	HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	1			
	9,713,539.76	9,713,539.76	0.00	0.00	C-00052/0175 - 1100000200-2201E201K02203A-614202-165CN07				
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0175 - 1100000200-2201E201K02203A-614242-165CN07				
	9,891,007.74	177,467.98	0.00	0.00					
C-00052/0177	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS A BASE DE RECARPETEO EN CALLE REFORMA EN LOS TRAMOS DE PROGRESO A AVENIDA 13, DE JOSÉ CARMELO A AVENIDA 8 Y DE BLVD. SERNA A BLVD. LUIS ENCINAS	HERMOSILLO			OBRA	PERSONAS	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	1			
	6,153,621.47	6,153,621.47	0.00	0.00	C-00052/0177 - 1100000200-2201E201K02203A-614202-165CN07				
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0177 - 1100000200-2201E201K02203A-614242-165CN07				
	6,253,960.80	100,339.33	0.00	0.00					
C-00052/0178	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS A BASE DE RECARPETEO EN AVENIDA JOSÉ S. HEALY Y AVENIDA JOSÉ CARMELO AMBAS EN EL TRAMO DE YÁÑEZ A BLVD. SOLIDARIDAD Y LA AVENIDA PERIMETRAL NORTE ENTRE BLVD. SOLIDARIDAD Y LÁZARO MERCADO	HERMOSILLO			OBRA	PERSONAS	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	1			
	18,832,707.27	18,832,707.27	0.00	0.00	C-00052/0178 - 1100000200-2201E201K02203A-614202-165CN07				
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0178 - 1100000200-2201E201K02203A-614242-165CN07				
	19,082,763.41	250,056.14	0.00	0.00					
C-00052/0179	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS A BASE DE RECARPETEO EN BLVD. GARCÍA MORALES ENTRE BLVD. ANTONIO QUIROGA Y ACCESO AL AEROPUERTO	HERMOSILLO			OBRA	PERSONAS	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	1			



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
	Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros		
	Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal	
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0179 - 1100000200-2201E201K02203A-614202-165CN07	
		11,876,549.84	11,876,549.84	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0179 - 1100000200-2201E201K02203A-614242-165CN07	
		11,967,996.67	91,446.83	0.00	0.00		
C-00052/0181	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL BLVD. LÁZARO GUTIÉRREZ DE LARA CANANEA		CANANEA		METRO CUADRADO 22600.000	PERSONAS 31,600	45.00 100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0181 - 1100000200-2201E201K02203A-614222-155DM04	
		3,875,190.95	3,875,190.95	0.00	0.00		
C-00052/0187	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE GENERAL ESTEBAN BACA CALDERÓN ENTRE BENITO JUÁREZ Y RAHAM EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO RÍO MUERTO		SAN IGNACIO RÍO MUERTO		METRO CUADRADO 7760.000	PERSONAS 2,018	93.00 100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0187 - 1100000200-2201E201K02203A-614202-165FC10	
		549,910.21	549,910.21	0.00	0.00		
C-00052/0190	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE BENITO JUÁREZ EN LA LOCALIDAD DE SAHUARIPA		SAHUARIPA		METRO CUADRADO 3280.000	PERSONAS 1,808	25.00 100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0190 - 1100000200-2201E201K02203A-614202-165FC09	
		470,604.81	470,604.81	0.00	0.00		
C-00052/0191	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CENTÍMETROS DE ESPESOR EN CALLE MORELIA EN LA LOCALIDAD DE CARBÓ		CARBÓ		METRO CUADRADO 2740.000	PERSONAS 219	100.00 100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0191 - 1100000200-2201E201K02203A-614202-165FC05	
		181,204.61	181,204.61	0.00	0.00		
C-00052/0193	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN LA LOCALIDAD DE ARIZPE		ARIZPE		METRO CUADRADO 1966.000	PERSONAS 1,260	96.00 100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0193 - 1100000200-2201E201K02203A-614202-165FC05	
		658,503.99	658,503.99	0.00	0.00		
C-00052/0198	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS, EN LA LOCALIDAD DE MÁTAPE. VILLA PESQUEIRA		VILLA PESQUEIRA (MATAPE)		METRO CUADRADO 5136.000	PERSONAS 1,903	100.00 100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0198 - 1100000200-2201E201K02203A-614202-165FC08	
		480,661.79	480,661.79	0.00	0.00		
C-00052/0200	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE 5 CENTÍMETROS DE ESPESOR DE LA AVENIDA FABRICA DE LOS ÁNGELES Y AVENIDA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD FABRICA DE LOS ÁNGELES.		ÁNGELES LOS. (LA FABRICA)		METRO CUADRADO 4912.000	PERSONAS 245	100.00 100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0200 - 1100000200-2201E201K02203A-614202-165FC05	
		897,104.20	897,104.20	0.00	0.00		
C-00052/0202	BOULEVARD DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE BENJAMÍN HILL		BENJAMÍN HILL		METRO CUADRADO 21809.000	PERSONAS 7,000	100.00 100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0202 - 1100000200-2201E201K02203A-614222-165DM03	
		2,808,750.37	2,808,750.37	0.00	0.00		



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros			

SF - PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES

C-00052/0204	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE AGUSTÍN FIGUEROA	BANÁMICHÍ	BANÁMICHÍ	ACCION 1.000	PERSONAS 1	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		1,029,948.78	1,029,948.78	0.00	0.00		
							C-00052/0204 - 1100000200-2201E201K02203A-614202-165FN05
C-00052/0206	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 2 DE ABRIL	BENITO JUÁREZ	VILLA JUÁREZ (IRRIGACIÓN)	METRO CUADRADO 10764.000	PERSONAS 2,185	93.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		3,907,674.18	3,907,674.18	0.00	0.00		
							C-00052/0206 - 1100000200-2201E201K02203A-614202-165FN12
C-00052/0214	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CENTÍMETROS DE ESPESOR EN LAS CALLES JOSÉ A. LUNA Y VICENTE GUERRERO	ACONCHI	ACONCHI	METRO CUADRADO 2501.050	PERSONAS 716	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		1,206,110.65	1,206,110.65	0.00	0.00		
							C-00052/0214 - 1100000200-2201E201K02203A-614202-165FN05
C-00052/0216	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CENTÍMETROS DE ESPESOR EN CALLE PARQUE BARRIO BAJO, EN LA LOCALIDAD DE TECORIPA	COLORADA, LA	TECORIPA	METRO CUADRADO 1152.000	PERSONAS 198	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		698,746.46	698,746.46	0.00	0.00		
							C-00052/0216 - 1100000200-2201E201K02203A-614202-165FN08
C-00052/0219	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS EN 12 CALLES DE CD. OBREGÓN NORTE, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGÓN, MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA.	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)	METRO CUADRADO 37112.350	PERSONAS 20,907	80.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		5,528,090.50	5,528,090.50	0.00	0.00		
							C-00052/0219 - 1100000200-2201E201K02203A-614202-165FN11
C-00052/0235	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS DE VARIAS COLONIAS EN LA LOCALIDAD DE NACUZARI DE GARCÍA	NACUZARI DE GARCÍA	NACUZARI DE GARCÍA	METRO CUADRADO 5367.200	PERSONAS 4,323	60.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		1,701,048.00	1,701,048.00	0.00	0.00		
							C-00052/0235 - 1100000200-2201E201K02203A-614202-165FM04
C-00052/0238	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN LA LOCALIDAD DE ADIVINO	VILLA PESQUEIRA	ADIVINO	METRO CUADRADO 2117	PERSONAS	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		428,618.97	428,618.97	0.00	0.00		
							C-00052/0238 - 1100000200-2201E201K02203A-614222-165FM08
C-00052/0242	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE MIGUEL HIDALGO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ETCHOJOA	ETCHOJOA	ETCHOJOA	METRO CUADRADO 18295.000	PERSONAS 10,000	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		2,936,632.00	2,936,632.00	0.00	0.00		
							C-00052/0242 - 1100000200-2201E201K02203A-614202-165DM12
C-00055/0476	PAVIMENTACION DE CALLE 21 DE MARZO EN LA CIUDAD DE NOGALES	NOGALES	HEROICA NOGALES	OBRA 1.000	PERSONAS 10,046	25.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		1,193,531.00	1,193,531.00	0.00	0.00		
							C-00055/0476 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A003
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		1,229,337.00	35,806.00	0.00	0.00		
							C-00055/0476 - 1100001700-2201E201K02203A-411111-161A003



Modalidad						Av. Físico %	Av. Finan. %
No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad			Meta	Beneficiario	
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros			
SF - PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES							
C-00060/0048/0054	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE RIOS DEL CARMEN ENTRE MARCELINO DAVALOS Y AGUANAVAL, COLONIA LIBERTAD CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)			METRO CUADRADO 1267.49	PERSONAS 350	0.00 100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0048/0054 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013		
	844,992.99	844,992.99	0.00	0.00			
C-00060/0048/0055	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 15 CM EN CALL JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ESQUINA CON CALLE JOSE MARIA MORELOS MOCTEZUMA	MOCTEZUMA			METRO CUADRADO 1347.81	PERSONAS 250	0.00 100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0048/0055 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013		
	843,331.34	843,331.34	0.00	0.00			
C-00060/0048/0058	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 15 CM EN CALLE MEXICO ENTRE SERNA Y CIPRES, COLONIA EL PARIAN MOCTEZUMA	MOCTEZUMA			METRO CUADRADO 1090.63	PERSONAS 250	0.00 100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0048/0058 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013		
	838,832.33	838,832.33	0.00	0.00			
C-00060/0048/0060	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE DEL RIO ENTRE IGNACIO ALLENDE Y JOSE MARIA MORELOS SANTA ANA	SANTA ANA			METRO CUADRADO 1650.54	PERSONAS 450	0.00 100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0048/0060 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013		
	846,337.30	846,337.30	0.00	0.00			
C-00060/0048/0061	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE TOPANDO CON LA PLACITA MOCTEZUMA	SAN PATRICIO DE LA MESA			METRO CUADRADO 1202.37	PERSONAS 350	0.00 100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0048/0061 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013		
	832,662.69	832,662.69	0.00	0.00			
C-00060/0048/0064	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE SANTA CRUZ ENTRE RIO MOCTEZUMA Y RIO SAN JUAN, COLONIA LIBERTAD CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)			METRO CUADRADO 1446.04	PERSONAS 400	0.00 100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0048/0064 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013		
	824,338.34	824,338.34	0.00	0.00			
C-00060/0048/0065	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE CUAUHEMOC Y BORDO DEL RIO SANTA ANA	SANTA ANA			METRO CUADRADO 1814.75	PERSONAS 250	0.00 100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0048/0065 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013		
	841,807.01	841,807.01	0.00	0.00			
C-00060/0048/0066	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE TEJOCOTES ENTRE CALLE EL ROBLE Y CALLE NARANJOS, COLONIA COPLAMAR MOCTEZUMA	MOCTEZUMA			METRO CUADRADO 953.06	PERSONAS 250	0.00 100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0048/0066 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013		
	839,231.68	839,231.68	0.00	0.00			
C-00060/0049/0002	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA GUERRERO, ENTRE CALLES I. ALDAMA E INDEPENDENCIA, LOCALIDAD DE ACONCHI ACONCHI	ACONCHI			METRO CUADRADO 437	PERSONAS 150	73.00 100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0049/0002 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013		
	242,600.00	206,210.00	0.00	36,390.00			



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros			

SF - PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES

C-00060/0049/0013	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE FÉLIX GÓMEZ, ENTRE CALLES JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ Y MIGUEL HIDALGO, LOCALIDAD ALTAR.	ALTAR	ALTAR	METRO CUADRADO 1344	PERSONAS 350	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		541,852.33	406,389.25	0.00	135,463.08		
		C-00060/0049/0013 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013					
C-00060/0049/0015	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LÁZARO CÁRDENAS FINAL, ENTRE AVENIDAS JUÁREZ Y SIN NOMBRE, EN LOCALIDAD DE ARIVECHI	ARIVECHI	ARIVECHI	METRO CUADRADO 50	PERSONAS 100	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		308,400.00	262,140.00	0.00	46,260.00		
		C-00060/0049/0015 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013					
C-00060/0049/0017	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ADOLFO ALCÁNTAR ENTRE CALLES FRANCISCO JAVIER MINA Y PEDRO GARCÍA CONDE, LOCALIDAD DE ARIZPE.	ARIZPE	ARIZPE	METRO CUADRADO 240	PERSONAS 65	95.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		194,494.16	165,320.00	0.00	29,174.16		
		C-00060/0049/0017 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013					
C-00060/0049/0018	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ADOLFO ALCÁNTAR ENTRE CALLES JOSÉ MARÍA MORELOS Y PEDRO GARCÍA CONDE, LOCALIDAD DE ARIZPE.	ARIZPE	ARIZPE	METRO CUADRADO 260	PERSONAS 65	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		192,509.19	163,632.00	0.00	28,877.19		
		C-00060/0049/0018 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013					
C-00060/0049/0019	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE JESÚS CRUZ VILLASEÑOR ENTRE CALLEJÓN SIN NOMBRE Y CALLE ESTADIO, LOCALIDAD DE ARIZPE.	ARIZPE	ARIZPE	METRO CUADRADO 336	PERSONAS 65	90.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		253,653.62	215,605.00	0.00	38,048.62		
		C-00060/0049/0019 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013					
C-00060/0049/0025	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN PERIFÉRICO ORIENTE, ENTRE CALLE DE LA GLORIETA Y SALIDA A NÁCORI, LOCALIDAD BACADÉHUACHI.	BACADÉHUACHI	BACADÉHUACHI	OBRA 1	PERSONAS 550	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		266,948.09	226,905.00	0.00	40,043.09		
		C-00060/0049/0025 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013					
C-00060/0049/0026	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE DE LA GLORIETA, ENTRE SALIDA A NÁCORI Y PERIFÉRICO ORIENTE, LOCALIDAD BACADÉHUACHI.	BACADÉHUACHI	BACADÉHUACHI	OBRA 1	PERSONAS 550	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		332,207.33	282,376.00	0.00	49,831.33		
		C-00060/0049/0026 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013					
C-00060/0049/0030	PAVIMENTACIÓN DE CALLEJÓN MOCTEZUMA, CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y LA CALLE FRANCISCO VILLA, EN LA LOCALIDAD DE BACANORA.	BACANORA	BACANORA	OBRA 1	PERSONAS 802	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		196,752.02	167,239.22	0.00	29,512.80		
		C-00060/0049/0030 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013					
C-00060/0049/0031	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CHAPARACO, ENTRE CARRETERA CANANEA-ARIZPE Y CALLE BUCHUNÁMACHI, LOCALIDAD UNÁMACHI.	BACOACHI	UNÁMACHI	OBRA 1	PERSONAS 1,500	100.00	100.00



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %	
	Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
	Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
		0.00	0.00	0.00	0.00			
		246,917.77	209,880.10	0.00	37,037.67			
						C-00060/0049/0031 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013		
C-00060/0049/0032	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE UBICADA A UN COSTADO DE LA ESCUELA VASCO DE QUIROGA, ENTRE CARRETERA CANANEA-ARIZPE Y CALLE BUCHUNÁMICH.							
	BACOACHI		BACOACHI		OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
					1	1,500		
		0.00	0.00	0.00	0.00			
		366,466.35	311,496.39	0.00	54,969.96			
						C-00060/0049/0032 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013		
C-00060/0049/0040	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE 15 CM EN CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PALO BLANCO, ESQUINA CON CALLE LOS NOGALES, COLONIA LOMA NORTE, LOCALIDAD BAVIÁCORA							
	BAVIÁCORA		BAVIÁCORA		METRO CUADRADO	PERSONAS	100.00	100.00
					536.55	200		
		0.00	0.00	0.00	0.00			
		318,683.69	270,881.14	0.00	47,802.55			
						C-00060/0049/0040 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013		
C-00060/0049/0064	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN BOULEVARD ABELARDO L. RODRÍGUEZ, ENTRE AVENIDA A Y CALLE PLAZA MIGUEL ALEMÁN, LOCALIDAD GRANADOS.							
	GRANADOS		GRANADOS		OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
					1	500		
		0.00	0.00	0.00	0.00			
		338,864.36	287,764.36	0.00	51,100.00			
						C-00060/0049/0064 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013		
C-00060/0049/0085	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CONRADO GALLEGOS, ENTRE GILBERTO PAZ E INSURGENTES, COLONIA BICENTENARIO, LOCALIDAD HUÉPAC.							
	HUÉPAC		HUÉPAC		METRO CUADRADO	PERSONAS	80.00	100.00
					758.4	300		
		0.00	0.00	0.00	0.00			
		337,232.62	286,647.73	0.00	50,584.89			
						C-00060/0049/0085 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013		
C-00060/0049/0098	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, ENTRE PERIFÉRICO PONIENTE Y MARIANO ABASOLO, LOCALIDAD MAZATÁN.							
	MAZATÁN		MAZATÁN		METRO CUADRADO	PERSONAS	100.00	100.00
					1218	110		
		0.00	0.00	0.00	0.00			
		668,300.00	568,055.00	0.00	100,245.00			
						C-00060/0049/0098 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013		
C-00060/0049/0186	BALASTREO DE CALLES PRINCIPALES (PRIMERA ETAPA) EN CALLE JOSÉ G. CÁZARES Y CALLE EMILIANO ZAPATA, (ENTRE DREN COLECTOR Y CANAL DE RIEGO NO. 4), LOCALIDAD SINGAPUR.							
	SAN IGNACIO RÍO MUERTO		SINGAPUR		METRO CUADRADO	PERSONAS	35.00	100.00
					4060	580		
		0.00	0.00	0.00	0.00			
		235,300.00	200,005.00	0.00	35,295.00			
						C-00060/0049/0186 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013		
C-00060/0049/0187	BALASTREO DE CALLES PRINCIPALES EN BAHÍA DE LOBOS (PRIMERA ETAPA) EN CALLE A ENTRE CALLES 1 Y 8, Y CALLE 1 ENTRE CALLES A Y H, LOCALIDAD BAHÍA DE LOBOS YAQUIS.							
	SAN IGNACIO RÍO MUERTO		BAHIA DE LOBOS		METRO CUADRADO	PERSONAS	30.00	100.00
					4130	2,500		
		0.00	0.00	0.00	0.00			
		353,000.00	300,050.00	0.00	52,950.00			
						C-00060/0049/0187 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013		
C-00060/0049/0192	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO AL BALNEARIO, UBICADO APROXIMADAMENTE A 400 METROS DE LA SALIDA NORTE, LOCALIDAD SAN PEDRO DE LA CUEVA							
	SAN PEDRO DE LA CUEVA		SAN PEDRO DE LA CUEVA		METRO CUADRADO	PERSONAS	100.00	100.00
					555.38	1,600		
		0.00	0.00	0.00	0.00			
		388,613.51	330,321.48	0.00	58,292.03			
						C-00060/0049/0192 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013		



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			

SF - PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES

C-00060/0049/0206	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, CALLE CANAL ENTRE CALLES ARTURO FIMBRES Y ABELARDO L. RODRÍGUEZ, LOCALIDAD SUAQUI GRANDE.	SUAQUI GRANDE	SUAQUI GRANDE	METRO CUADRADO 852	PERSONAS 150	45.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		573,025.18	487,071.40	0.00	85,953.78		
		C-00060/0049/0206 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013					
C-00060/0049/0208	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA RAFAEL MORENO ENTRE CALLES MADERO Y ALDAMA, LOCALIDAD TEPACHE.	TEPACHE	TEPACHE	METRO CUADRADO 750	PERSONAS 100	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		412,200.00	342,896.00	0.00	69,304.00		
		C-00060/0049/0208 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013					
C-00060/0049/0219	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA ALDAMA ENTRE CALLES MORELOS Y ZARAGOZA, LOCALIDAD VILLA HIDALGO.	VILLA HIDALGO	VILLA HIDALGO	METRO CUADRADO 516.6	PERSONAS 100	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		283,900.00	241,315.00	0.00	42,585.00		
		C-00060/0049/0219 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013					
C-00060/0049/0220	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA OBREGÓN ENTRE CALLES MORELOS Y ZARAGOZA, LOCALIDAD VILLA HIDALGO.	VILLA HIDALGO	VILLA HIDALGO	METRO CUADRADO 615	PERSONAS 100	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		338,100.00	287,385.00	0.00	50,715.00		
		C-00060/0049/0220 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013					
C-00060/0049/0225	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE, A ESPALDAS DEL ESTADIO DE BÉISBOL, LOCALIDAD DE ACONCHI.	ACONCHI	ACONCHI	METRO CUADRADO 420	PERSONAS 150	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		232,800.00	197,880.00	0.00	34,920.00		
		C-00060/0049/0225 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013					
C-00060/0049/0226	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE, A ESPALDAS DE LA AVENIDA CORRALES A 200 MTS DEL MINI SUPER VICTORIA, LOCALIDAD DE ACONCHI.	ACONCHI	ACONCHI	METRO CUADRADO 588	PERSONAS 150	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		322,900.00	274,465.00	0.00	48,435.00		
		C-00060/0049/0226 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013					
C-00060/0049/0227	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE, A ESPALDAS DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 092 "PROFR. HÉCTOR R. BARTOLINI VERDUGO", LOCALIDAD DE ACONCHI.	ACONCHI	ACONCHI	METRO CUADRADO 526.5	PERSONAS 150	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		289,200.00	245,820.00	0.00	43,380.00		
		C-00060/0049/0227 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013					
C-00060/0049/0256	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLEJÓN GENOVERACHI ENTRE CALLES GENERAL DIÓDORO CORELLA Y CERRO, LOCALIDAD DE ARIZPE.	ARIZPE	ARIZPE	METRO CUADRADO 336	PERSONAS 115	35.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		183,063.49	155,603.00	0.00	27,460.49		
		C-00060/0049/0256 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013					
C-00060/0049/0257	CONSTRUCCIÓN DE VADO EN ACCESO A LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA, A 100 METROS DE LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA, LOCALIDAD DE ARIZPE.	ARIZPE	ARIZPE	METRO CUADRADO 720	PERSONAS 101	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		697,301.35	592,706.00	0.00	104,595.35		
		C-00060/0049/0257 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013					



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			

SF - PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES

C-00060/0049/0259	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CARRETERA BACANORA - DESTACAMENTO KM 0+560, EN ENTRONQUE DE LA CARRETERA BACANORA - SAHUARIPA, LOCALIDAD BACANORA.	BACANORA	BACANORA	METRO CUADRADO 200	PERSONAS 802	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		218,500.00	185,725.00	0.00	32,775.00		
C-00060/0049/0259 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013							
C-00060/0049/0280	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE 15 CM EN CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ÁLVARO OBREGÓN, ENTRE CALLES FLORENCIO RUÍZ Y CALLE 5 DE MAYO, COLONIA CENTRO, LOCALIDAD BAVIÁCORA.	BAVIÁCORA	BAVIÁCORA	METRO CUADRADO 429.83	PERSONAS 500	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		253,491.13	215,467.46	0.00	38,023.67		
C-00060/0049/0280 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013							
C-00060/0049/0287	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, CALLE LAS ESTRELLAS ENTRE AVENIDA "M" Y AVENIDA "L", COLONIA LADRILLERA, LOCALIDAD DE CABORCA.	CABORCA	HEROICA CABORCA	METRO CUADRADO 778	PERSONAS 850	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		712,690.07	498,883.00	0.00	213,807.07		
C-00060/0049/0287 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013							
C-00060/0049/0338	PAVIMENTACIÓN EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CON AVENIDA MOLINO, LOCALIDAD CUCURPE, MUNICIPIO DE CUCURPE.	CUCURPE	CUCURPE	METRO CUADRADO 600	PERSONAS 1,200	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		529,411.76	450,000.00	0.00	79,411.76		
C-00060/0049/0338 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013							
C-00060/0049/0343	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA DEL CARMEN ENTRE CALLES BENITO JUÁREZ Y EJIDO, EN LA LOCALIDAD DE DIVISADEROS	DIVISADEROS	DIVISADEROS	METRO CUADRADO 600	PERSONAS 816	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		306,319.18	260,362.80	0.00	45,956.38		
C-00060/0049/0343 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013							
C-00060/0049/0442	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y REHABILITACIÓN DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN CALLE 5 DE MAYO, ENTRE CALLES OCASO Y SAN MARTÍN, COLONIA CENTRO, LOCALIDAD ÍMURIS.	ÍMURIS	ÍMURIS	METRO CUADRADO 890	PERSONAS 160	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		748,666.32	561,499.74	0.00	187,166.58		
C-00060/0049/0442 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013							
C-00060/0049/0455	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE CARACAS (1° ETAPA), ENTRE CALLES PROLONGACIÓN KINO Y LLAMARADAS, COLONIA EL MIRADOR, LOCALIDAD MAGDALENA DE KINO.	MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO	METRO CUADRADO 765	PERSONAS 4,000	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		444,500.00	333,375.00	0.00	111,125.00		
C-00060/0049/0455 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013							
C-00060/0049/0456	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE CARACAS (2° ETAPA), ENTRE CALLES LLAMARADAS Y EJIDO MAGDALENA, COLONIA EL MIRADOR, LOCALIDAD MAGDALENA DE KINO.	MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO	METRO CUADRADO 697	PERSONAS 4,000	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		403,900.00	302,925.00	0.00	100,975.00		
C-00060/0049/0456 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013							
C-00060/0049/0457	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE ROSALES, ENTRE CALLES MOCTEZUMA Y GRANADOS, COLONIA LA MADERA, LOCALIDAD MAGDALENA DE KINO.	MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO	METRO CUADRADO 1033	PERSONAS 15,000	0.00	100.00



Modalidad								Av. Físico %	Av. Finan. %
No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad			Meta	Beneficiario			
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0049/0457 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013				
	583,200.00	437,400.00	0.00	145,800.00					
C-00060/0049/0458	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE LLAMARADAS (1° ETAPA), ENTRE CALLES CARACAS Y PROLONGACIÓN KINO, COLONIA EL MIRADOR, LOCALIDAD MAGDALENA DE KINO.								
	MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO		METRO CUADRADO	PERSONAS	0.00	100.00		
				1310	4,000				
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0049/0458 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013				
	696,961.06	522,720.79	0.00	174,240.27					
C-00060/0049/0459	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE LLAMARADAS (2° ETAPA), ENTRE CALLES CARACAS Y FRANCISCO EUSEBIO KINO, COLONIA EL MIRADOR, LOCALIDAD MAGDALENA DE KINO.								
	MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO		METRO CUADRADO	PERSONAS	0.00	100.00		
				998.7	4,000				
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0049/0459 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013				
	565,290.00	423,967.50	0.00	141,322.50					
C-00060/0049/0460	RECARPETEO EN CALLES DE PLAZA SAN IGNACIO, ENTRE CALLES EUSEBIO KINO Y JUAN NAVARRETE, LOCALIDAD SAN IGNACIO.								
	MAGDALENA	SAN IGNACIO		METRO CUADRADO	PERSONAS	0.00	100.00		
				2699.57	2,500				
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0049/0460 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013				
	504,229.81	378,172.35	0.00	126,057.46					
C-00060/0049/0471	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO PLUVIAL EN CALLE FRANCISCO VILLA, COLONIA RASTRO VIEJO, LOCALIDAD DE NACAZARI DE GARCÍA.								
	NACAZARI DE GARCÍA	NACAZARI DE GARCÍA		METRO CUADRADO	PERSONAS	90.00	100.00		
				360	80				
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0049/0471 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013				
	252,512.08	214,635.26	0.00	37,876.82					
C-00060/0049/0472	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLEJÓN ALLENDE, ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, COLONIA NUEVO NACAZARI DE GARCÍA, LOCALIDAD DE NACAZARI DE GARCÍA.								
	NACAZARI DE GARCÍA	NACAZARI DE GARCÍA		METRO CUADRADO	PERSONAS	0.00	100.00		
				259	600				
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0049/0472 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013				
	160,114.74	136,097.53	0.00	24,017.21					
C-00060/0049/0473	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE AVENIDA ÁLAMO, ENTRE CALLE FERROCARRIL Y LA PERRERA, COLONIA TRES ÁLAMOS, LOCALIDAD DE NACAZARI DE GARCÍA.								
	NACAZARI DE GARCÍA	NACAZARI DE GARCÍA		METRO CUADRADO	PERSONAS	0.00	100.00		
				971.5	150				
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0049/0473 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013				
	616,979.54	441,219.94	0.00	175,759.60					
C-00060/0049/0541	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS, ENTRE CALLES NACAMERI Y PLUTARCO ELÍAS CALLES, LOCALIDAD RAYÓN.								
	RAYÓN	RAYÓN		METRO CUADRADO	PERSONAS	0.00	100.00		
				760	100				
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0049/0541 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013				
	417,200.00	354,620.00	0.00	62,580.00					
C-00060/0049/0542	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE NACAMERI, ENTRE CALLES ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y GALEANA, LOCALIDAD RAYÓN.								
	RAYÓN	RAYÓN		METRO CUADRADO	PERSONAS	0.00	100.00		
				609.6	150				
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0049/0542 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013				
	334,600.00	284,410.00	0.00	50,190.00					



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			

SF - PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES

C-00060/0049/0543	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE AYUNTAMIENTO, ENTRE CALLES AMOLES Y DIANA LAURA, LOCALIDAD RAYÓN.	RAYÓN	RAYÓN	METRO CUADRADO 776	PERSONAS 100	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		425,200.00	361,420.00	0.00	63,780.00		
					C-00060/0049/0543 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013		
C-00060/0049/0544	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CORDÓN RICO, ENTRE CALLE DIANA LAURA Y PANTEÓN, LOCALIDAD RAYÓN.	RAYÓN	RAYÓN	METRO CUADRADO 408.24	PERSONAS 100	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		226,300.00	192,355.00	0.00	33,945.00		
					C-00060/0049/0544 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013		
C-00060/0049/0551	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE 15 CM DE ESPESOR CON CONCRETO HIDRÁULICO F'c=250KG/CM2 EN CALLE CONSTITUCIÓN ENTRE CALLES FAUSTINO TÁNORI Y CALLE 1º DE MAYO, COLONIA CENTRO, EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE DE JESÚS.	SAN FELIPE DE JESÚS	SAN FELIPE DE JESÚS	OBRA 1	PERSONAS 42	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		351,085.03	298,422.28	0.00	52,662.75		
					C-00060/0049/0551 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013		
C-00060/0049/0585	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA FRANCISCO JAVIER MINA, ENTRE CALLES MORELOS Y ZARAGOZA, LOCALIDAD DE VILLA HIDALGO.	VILLA HIDALGO	VILLA HIDALGO	METRO CUADRADO 581	PERSONAS 100	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		319,500.00	271,575.00	0.00	47,925.00		
					C-00060/0049/0585 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013		
C-00060/0049/0586	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA MORELOS, ENTRE AVENIDAS BRAVO Y ARROYO, LOCALIDAD DE VILLA HIDALGO.	VILLA HIDALGO	VILLA HIDALGO	METRO CUADRADO 483	PERSONAS 450	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		273,600.00	194,878.00	0.00	78,722.00		
					C-00060/0049/0586 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013		
C-00060/0049/0587	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE METATES CUATES, ENTRE AVENIDA IGNACIO SOTO Y CALLE SIN NOMBRE, LOCALIDAD MÁTAPE.	VILLA PESQUEIRA	VILLA PESQUEIRA (MATAPE)	METRO CUADRADO 350	PERSONAS 250	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		201,230.00	171,045.50	0.00	30,184.50		
					C-00060/0049/0587 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013		
C-00060/0049/0588	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA IGNACIO SOTO FINAL, ENTRE AVENIDA BENITO JUÁREZ Y CALLE METATES CUATES, LOCALIDAD MÁTAPE.	VILLA PESQUEIRA	VILLA PESQUEIRA (MATAPE)	METRO CUADRADO 187	PERSONAS 150	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		108,962.50	92,618.12	0.00	16,344.38		
					C-00060/0049/0588 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013		
C-00060/0049/0589	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE, UBICADA ENTRE CALLE CANADÁ DE LAS FLORES Y AVENIDA BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD MÁTAPE	VILLA PESQUEIRA	VILLA PESQUEIRA (MATAPE)	METRO CUADRADO 900	PERSONAS 350	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		452,320.00	384,472.00	0.00	67,848.00		
					C-00060/0049/0589 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013		
C-00060/0049/0590	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA PRINCIPAL, UBICADA EN DOMICILIO CONOCIDO DE LA AVENIDA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE ADIVINO	VILLA PESQUEIRA	ADIVINO	METRO CUADRADO 350	PERSONAS 250	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		201,230.00	171,045.50	0.00	30,184.50		
					C-00060/0049/0590 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013		



Modalidad					Av. Físico %	Av. Finan. %	
No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad			Meta	Beneficiario	
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros			

SF - PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES

C-00060/0049/0595	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE JÓN HIDALGO, ENTRE AVENIDAS BENITO JUÁREZ Y LÁZARO CÁRDENAS, LOCALIDAD YÉCORA.						
	YÉCORA	YÉCORA			METRO CUADRADO	PERSONAS	0.00 100.00
					404.2	150	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0049/0595 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013		
	229,300.00	194,905.00	0.00	34,395.00			
C-00060/0049/0596	REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE CAJEME ENTRE AVENIDAS LÁZARO CÁRDENAS Y BOULEVARD FRANCISCO I. MADERO, LOCALIDAD YÉCORA.						
	YÉCORA	YÉCORA			METRO CUADRADO	PERSONAS	0.00 100.00
					400	150	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0049/0596 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013		
	237,500.00	201,875.00	0.00	35,625.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	Total Modalidad		0 Obras
	142,930,785.40	139,262,858.96	0.00	3,667,926.44			90

SG - ELECTRIFICACIÓN

C-00066/0005	OBRAS ESPECÍFICAS Y DE AMPLIACIÓN PARA ENERGIZAR LA LÍNEA ELÉCTRICA CUCURPE-TUAPE						
	VARIOS	VARIAS			OBRA	PERSONAS	0.00 100.00
					1.000	135	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00066/0005 - 1100000200-2204E201K02203A-614112-161A013		
	175,072.71	175,072.71	0.00	0.00			
C-00093/0011	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ELECTRIFICACIÓN DE SUAQUI A CUMURIPA						
	VARIOS	VARIAS			OBRA	PERSONAS	100.00 100.00
					1.000	200	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00093/0011 - 1100000200-2201E201K02203A-121012-155GL13		
	83,748.84	83,748.84	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00093/0011 - 1100000200-2201E201K02203A-133012-155GL13		
	90,748.84	7,000.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00093/0011 - 1100000200-2201E201K02203A-211012-155GL13		
	99,617.04	8,868.20	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00093/0011 - 1100000200-2201E201K02203A-212012-155GL13		
	100,182.17	565.13	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00093/0011 - 1100000200-2201E201K02203A-375012-155GL13		
	104,532.17	4,350.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00093/0011 - 1100000200-2201E201K02203A-375022-155GL13		
	105,632.17	1,100.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00093/0011 - 1100000200-2201E201K02203A-614112-155GL13		
	660,829.64	555,197.47	0.00	0.00			
C-00093/0020	OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA INTRODUCCIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA LOCALIDAD DE CUCURPE A TUAPE Y RE CALIBRACIÓN DE LÍNEA CUCURPE Y OPODEPE						
	VARIOS	VARIAS			OBRA	PERSONAS	100.00 100.00
					1.000	200	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00093/0020 - 1100000200-2201E201K02203A-121012-155GL13		
	27,931.27	27,931.27	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00093/0020 - 1100000200-2201E201K02203A-212012-155GL13		
	28,865.69	934.42	0.00	0.00			



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00093/0020 - 1100000200-2201E201K02203A-261012-155GL13		
	39,271.69	10,406.00	0.00	0.00			
C-00060/0049/0033	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA SECUNDARIA EN COLONIA COLOSIO, CALLE FRANCISCO GALAVIZ ENTRE ÁNGEL ACOSTA Y ALTILANO MARES, LOCALIDAD BÁCUM.						
	BÁCUM	BÁCUM		POSTE 1	PERSONAS 40	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0049/0033 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013		
	147,297.37	125,202.76	0.00	22,094.61			
C-00060/0049/0034	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA, CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE BENITO JUÁREZ Y CALLE 700, LOCALIDAD BÁCUM.						
	BÁCUM	BÁCUM		POSTE 4	PERSONAS 95	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0049/0034 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013		
	509,600.03	433,160.03	0.00	76,440.00			
C-00060/0049/0057	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA, EN CALLE SAMUEL MORENO TERÁN, COLONIA NUEVO SONORA, LOCALIDAD CUMPAS.						
	CUMPAS	CUMPAS		POSTE 3	PERSONAS 400	45.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0049/0057 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013		
	156,000.00	132,600.00	0.00	23,400.00			
C-00060/0049/0065	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTES DE CONCRETO DE 9 MTS DE ALTURA PARA RECIBIR LÁMPARA DE 100 WATTS VAPOR DE SODIO EN ALTA PRESIÓN (ALUMBRADO PÚBLICO), EN BOULEVARD LUZ VALENCIA, CALLES SIERRA HUACHINERA, SIERRA ACONCHI, SIERRA DE CANANEA, SIERRA DE MADEROS, SIERRA DE NACAZARI, SIERRA DE SAHUARIPA, SIERRA LA CHAROLA, SIERRA LOS AJOS Y SIERRA SAN JOSÉ, DE LA COLONIA SIERRA BONITA, LOCALIDAD DE HERMOSILLO.						
	HERMOSILLO	HERMOSILLO		LAMPARAS 63	PERSONAS 1,200	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0049/0065 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013		
	877,302.35	614,111.00	0.00	263,191.35			
C-00060/0049/0066	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTES DE CONCRETO DE 9 MTS DE ALTURA PARA RECIBIR LÁMPARA DE 100 WATTS VAPOR DE SODIO EN ALTA PRESIÓN (ALUMBRADO PÚBLICO), EN BOULEVARD LÁZARO CÁRDENAS UNO, DOS, TRES, CUATRO, SEIS Y OCHO DE LA COLONIA LA ANTORCHA 1° ETAPA, LOCALIDAD DE HERMOSILLO.						
	HERMOSILLO	HERMOSILLO		LAMPARAS 40	PERSONAS 1,200	15.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0049/0066 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013		
	566,488.64	396,542.00	0.00	169,946.64			
C-00060/0049/0067	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTES DE CONCRETO DE 9 MTS DE ALTURA PARA RECIBIR LÁMPARA DE 100 WATTS VAPOR DE SODIO EN ALTA PRESIÓN (ALUMBRADO PÚBLICO), EN CALLES 1 DE MAYO, 6 DE ABRIL, 13 DE JULIO, ABIGAIL BOJÓRQUEZ, CUEVITAS, JESÚS GRACIA, JUAN BANDERA, TETABIATE Y CALZADA ZONA NO. 10, DE LA COLONIA LA ANTORCHA ETAPA 2, LOCALIDAD DE HERMOSILLO.						
	HERMOSILLO	HERMOSILLO		LAMPARAS 52	PERSONAS 600	15.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0049/0067 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013		
	730,613.56	511,429.00	0.00	219,184.56			
C-00060/0049/0068	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTES DE CONCRETO DE 9 MTS DE ALTURA PARA RECIBIR LÁMPARA DE 100 WATTS VAPOR DE SODIO EN ALTA PRESIÓN (ALUMBRADO PÚBLICO), EN CALLE PATAGONIA, ENTRE LOS FUSTES Y BOULEVARD CIMARRONES, DE LA COLONIA LAS CARRETAS, LOCALIDAD DE HERMOSILLO.						
	HERMOSILLO	HERMOSILLO		LAMPARAS 23	PERSONAS 580	85.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0049/0068 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013		
	393,251.45	275,276.00	0.00	117,975.45			
C-00060/0049/0076	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO EN CALLE DEL ARCO Y AVENIDA CUAUHTÉMOC ENTRE JUAN ALDAMA Y CALLE SIN NOMBRE, LOCALIDAD HUACHINERA.						
	HUACHINERA	HUACHINERA		LAMPARAS 12	PERSONAS 250	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0049/0076 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013		
	275,280.67	233,988.00	0.00	41,292.67			



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
	Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros		
	Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal	

SG - ELECTRIFICACIÓN

C-00060/0049/0092	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE SAN FRANCISCO, DE LA COLONIA SAN ISIDRO, LOCALIDAD MAGDALENA DE KINO.	MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO	POSTE 2	PERSONAS 40	98.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		45,860.00	34,395.00	0.00	11,465.00		
						C-00060/0049/0092 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	
C-00060/0049/0093	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE SEVERINO COLOSIO, ENTRE CALLES GILBERTO JAYASSI Y LUIS DONADEU, LOCALIDAD EL TASCURI.	MAGDALENA	TASICURI, EL	POSTE 2	PERSONAS 100	98.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		143,900.00	107,925.00	0.00	35,975.00		
						C-00060/0049/0093 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	
C-00060/0049/0094	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ARROYO LA ZAPATERA, ENTRE CALLES LÓPEZ MATEOS Y PEDRO TRELLEZ, COLONIA FÁTIMA, LOCALIDAD MAGDALENA DE KINO.	MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO	POSTE 3	PERSONAS 60	98.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		84,600.00	63,450.00	0.00	21,150.00		
						C-00060/0049/0094 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	
C-00060/0049/0104	AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA, EN CALLE BRAVO, ARROYO NAGOBABI COLONIA LAS LIEBRES, PUEBLO NUEVO, EL LLANO, CARRETERA A HUÁSABAS JUNTO A ENTRONQUE A TEPACHE, LOCALIDAD MOCTEZUMA.	MOCTEZUMA	MOCTEZUMA	POSTE 6	PERSONAS 28	90.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		143,000.32	121,550.27	0.00	21,450.05		
						C-00060/0049/0104 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	
C-00060/0049/0105	AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EN SAN PATRICIO DE LA MESA, CALLE SIN NOMBRE, ENTRE CALLE PRINCIPAL Y SALIDA A HERMOSILLO AL NORTE, LOCALIDAD SAN PATRICIO DE LA MESA.	MOCTEZUMA	SAN PATRICIO DE LA MESA	POSTE 6	PERSONAS 63	40.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		308,418.10	262,155.38	0.00	46,262.72		
						C-00060/0049/0105 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	
C-00060/0049/0145	REHABILITACIÓN DE BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, DOMICILIO CONOCIDO, COLONIA CENTRO, LOCALIDAD ÓNAVAS.	ÓNAVAS	ÓNAVAS	OBRA 1	PERSONAS 300	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		22,772.26	19,356.42	0.00	3,415.84		
						C-00060/0049/0145 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	
C-00060/0049/0146	REHABILITACIÓN DE PALACIO MUNICIPAL, CALLE MATAMOROS FRENTE A PLAZA MUNICIPAL, LOCALIDAD ÓNAVAS.	ÓNAVAS	ÓNAVAS	OBRA 1	PERSONAS 200	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		186,742.98	158,731.54	0.00	28,011.44		
						C-00060/0049/0146 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	
C-00060/0049/0147	REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO DEL DIF MUNICIPAL, DOMICILIO CONOCIDO, COLONIA CENTRO, LOCALIDAD ÓNAVAS.	ÓNAVAS	ÓNAVAS	OBRA 1	PERSONAS 350	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		30,111.26	25,594.58	0.00	4,516.68		
						C-00060/0049/0147 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	
C-00060/0049/0148	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBESTACIÓN EN EL MUSEO, CALLE MATAMOROS, COLONIA CENTRO, LOCALIDAD ÓNAVAS.	ÓNAVAS	ÓNAVAS	OBRA 1	PERSONAS 350	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		120,391.76	102,333.00	0.00	18,058.76		
						C-00060/0049/0148 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:		Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal	
Devengado:		Total	Estatal	Federal	Otros		

SG - ELECTRIFICACIÓN

C-00060/0049/0189	INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA EN MEDIA TENSIÓN DESDE SUBESTACIÓN DE COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD HASTA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS RÍO COLORADO, AVENIDA JALISCO Y CALLE SIN NOMBRE, LOCALIDAD SAN LUIS RÍO COLORADO.	SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	OBRA 1	PERSONAS 750	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0049/0189 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	
		1,131,818.80	792,273.16	0.00	339,545.64		
C-00060/0049/0193	ALUMBRADO DE PLAZA ZARAGOZA, UBICADA EN CALLE ZARAGOZA ENTRE AVENIDAS SERNA Y OBREGÓN, COLONIA CENTRO, LOCALIDAD SANTA ANA.	SANTA ANA	SANTA ANA	OBRA 1	PERSONAS 20,000	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0049/0193 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	
		440,294.85	330,221.15	0.00	110,073.70		
C-00060/0049/0194	ELECTRIFICACIÓN EN CALLE NOGALES, ENTRE CALLES BENJAMÍN HILL Y ARIZPE, COLONIA KENNEDY, LOCALIDAD SANTA ANA.	SANTA ANA	SANTA ANA	POSTE 3	PERSONAS 500	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0049/0194 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	
		304,104.51	228,078.39	0.00	76,026.12		
C-00060/0049/0195	ELECTRIFICACIÓN EN CALLE MISIÓN, ENTRE AVENIDA BAJA CALIFORNIA Y CALLE QUEROBABI, COLONIA KENNEDY, LOCALIDAD SANTA ANA.	SANTA ANA	SANTA ANA	POSTE 3	PERSONAS 500	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0049/0195 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	
		180,569.74	135,427.30	0.00	45,142.44		
C-00060/0049/0197	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN BOULEVARD INDEPENDENCIA Y EN PLAZA PÚBLICA, UBICADO EN BOULEVARD INDEPENDENCIA Y PLAZA PÚBLICA, LOCALIDAD SÁRIC.	SÁRIC	SÁRIC	LAMPARAS 17	PERSONAS 2,800	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0049/0197 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	
		296,584.55	249,934.55	0.00	46,650.00		
C-00060/0049/0231	ALUMBRADO EN CALLEJÓN 42-43, AVENIDA 20-24, LOCALIDAD AGUA PRIETA.	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	LAMPARAS 9	PERSONAS 200	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0049/0231 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	
		124,850.80	87,395.56	0.00	37,455.24		
C-00060/0049/0232	ALUMBRADO EN CALLEJÓN 50-51, AVENIDA 6-9, LOCALIDAD AGUA PRIETA.	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	LAMPARAS 9	PERSONAS 150	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0049/0232 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	
		128,214.80	89,750.36	0.00	38,464.44		
C-00060/0049/0233	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLEJÓN 42-43 AVENIDA 20-24, LOCALIDAD AGUA PRIETA.	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	METRO LINEAL 1000	PERSONAS 200	30.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0049/0233 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	
		516,552.12	361,585.28	0.00	154,966.84		
C-00060/0049/0234	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE 50-51 AVENIDA 6-9, LOCALIDAD AGUA PRIETA.	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	METRO LINEAL 780	PERSONAS 200	15.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0049/0234 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	
		437,671.48	306,370.04	0.00	131,301.44		



Modalidad No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %	Clave Presupuestal			
							Autorizado: Total	Estatal	Federal	Otros
Devengado:		Total	Estatal	Federal	Otros					

SG - ELECTRIFICACIÓN

C-00060/0049/0235	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE 43 AVENIDA 4-5, LOCALIDAD AGUA PRIETA. AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	METRO LINEAL 110	PERSONAS 50	15.00	100.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0049/0235 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013					
	39,486.40	27,640.48	0.00	11,845.92						
C-00060/0049/0236	ELECTRIFICACIÓN EN CALLE 26 Y 27, AVENIDA INDUSTRIAL, LOCALIDAD AGUA PRIETA. AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	POSTE 1	PERSONAS 50	100.00	100.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0049/0236 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013					
	41,173.07	28,821.15	0.00	12,351.92						
C-00060/0049/0239	ELECTRIFICACIÓN DE CALLEJÓN 38-39 A CALLEJÓN 39-40, AVENIDA 15, LOCALIDAD AGUA PRIETA. AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	POSTE 2	PERSONAS 50	100.00	100.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0049/0239 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013					
	83,780.90	58,646.63	0.00	25,134.27						
C-00060/0049/0240	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE 44 AVENIDA 18, LOCALIDAD AGUA PRIETA. AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	METRO LINEAL 101	PERSONAS 100	0.00	100.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0049/0240 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013					
	258,181.20	180,726.84	0.00	77,454.36						
C-00060/0049/0241	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLEJÓN 42 Y 43 AVENIDA 29, LOCALIDAD, AGUA PRIETA. AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	POSTE 2	PERSONAS 80	0.00	100.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0049/0241 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013					
	80,528.36	56,369.86	0.00	24,158.50						
C-00060/0049/0268	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS PÚBLICAS SOLARES EN CALLE CANANEA, UBICADA ENTRE AVENIDA GARCÍA MORALES Y AVENIDA FRANCISCO I. MADERO, LOCALIDAD BACOACHI. BACOACHI	BACOACHI	OBRA 1	PERSONAS 1,500	0.00	100.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0049/0268 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013					
	235,567.84	200,232.66	0.00	35,335.18						
C-00060/0049/0270	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA, CALLE LUIS BENÍTEZ ENTRE LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE BÁCUM. BÁCUM	BÁCUM	POSTE 5	PERSONAS 95	70.00	100.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0049/0270 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013					
	631,926.82	537,137.80	0.00	94,789.02						
C-00060/0049/0292	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE CUARTA Y BENITO JUÁREZ, POBLADO PLUTARCO ELÍAS CALLES. CABORCA	PLUTARCO ELÍAS CALLES	POSTE 4	PERSONAS 25	0.00	100.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0049/0292 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013					
	580,650.18	406,455.00	0.00	174,195.18						
C-00060/0049/0293	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE SEXTA Y BENITO JUÁREZ, POBLADO PLUTARCO ELÍAS CALLES, LOCALIDAD CABORCA. CABORCA	HEROICA CABORCA	POSTE 1	PERSONAS 32	0.00	100.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0049/0293 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013					
	446,184.53	312,329.00	0.00	133,855.53						



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:		Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal	
Devengado:		Total	Estatal	Federal	Otros		

SG - ELECTRIFICACIÓN

C-00060/0049/0294	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE QUINTA Y BENITO JUÁREZ, POBLADO PLUTARCO ELÍAS CALLES, LOCALIDAD CABORCA.	CABORCA	HEROICA CABORCA	POSTE 3	PERSONAS 28	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0049/0294 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	
		438,420.67	306,894.00	0.00	131,526.67		
C-00060/0049/0295	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN Y SUBESTACIÓN EN CALLE SÉPTIMA Y BENITO JUÁREZ, EN LA LOCALIDAD DE PLUTARCO ELÍAS CALLES.	CABORCA	PLUTARCO ELÍAS CALLES	POSTE 4	PERSONAS 60	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0049/0295 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	
		455,900.08	319,130.06	0.00	136,770.02		
C-00060/0049/0340	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD LA ZORRA, CARRETERA MAGDALENA - CUCURPE, KILÓMETRO 32, LOCALIDAD LA ZORRA.	CUCURPE	VARIAS	POSTE 1	PERSONAS 20	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0049/0340 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	
		148,823.53	126,500.00	0.00	22,323.53		
C-00060/0049/0345	REHAB. DE ALUMBRADO PÚBLICO, EN AVENIDAS DEL CARMEN, LUIS D. COLOSIO, SONORA, CHAPULTEPEC, INDEPENDENCIA, GRECIA, IGNACIO ZARAGOZA, ÁLVARO OBREGÓN Y NIÑOS HÉROES, Y CALLES PLUTARCO ELÍAS C., EMILIANO ZAPATA, BENITO JUÁREZ, EJIDO Y MIGUEL ALEMÁN	DIVISADEROS	DIVISADEROS	LAMPARAS 70	PERSONAS 816	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0049/0345 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	
		188,636.48	164,031.73	0.00	24,604.75		
C-00060/0049/0370	INSTALACIÓN DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PÚBLICO VARIAS CALLES Y AVENIDAS DE LA COMUNIDAD DE TURICACHI.	FRONTERAS	TURICACHI	LAMPARAS 38	PERSONAS 400	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0049/0370 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	
		271,153.12	203,364.84	0.00	67,788.28		
C-00060/0049/0371	INSTALACIÓN DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS DEL EJIDO RUÍZ CORTÍNEZ.	FRONTERAS	ADOLFO RUÍZ CORTINEZ	LAMPARAS 27	PERSONAS 250	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0049/0371 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	
		197,080.80	147,810.60	0.00	49,270.20		
C-00060/0049/0427	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE GRANADOS, EN ESQUINA CON LOS PINOS, COLONIA MESA DE LA HIGUERA, LOCALIDAD HUACHINERA.	HUACHINERA	HUACHINERA	POSTE 4	PERSONAS 45	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0049/0427 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	
		211,240.00	179,554.00	0.00	31,686.00		
C-00060/0049/0462	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLEJÓN SIN NOMBRE, POR LA CALLE WOOLFOLK, ENTRE CALLES ANTONIA GRACIA Y ELISA SALGADO, COLONIA GARCÍA BARRAGÁN, LOCALIDAD MAGDALENA DE KINO.	MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO	POSTE 2	PERSONAS 40	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0049/0462 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	
		46,007.50	34,505.63	0.00	11,501.87		
C-00060/0049/0469	ELECTRIFICACIÓN CALLE MORELOS ENTRE AVENIDA IGNACIO RAMÍREZ Y AVENIDA JUSTO SIERRA, COLONIA CENTRO, EN LA LOCALIDAD DE NACO.	NACO	NACO	POSTE 3	PERSONAS 15	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0049/0469 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	
		132,401.00	99,300.00	0.00	33,101.00		



Modalidad No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros		

SG - ELECTRIFICACIÓN

C-00060/0049/0510	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE 3 Y 5 ENTRE AVENIDAS "A" Y "B", EJIDO ADOLFO LÓPEZ MATEOS. GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES	ADOLFO LOPEZ MATEOS	LAMPARAS 12	PERSONAS 1,300	98.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0049/0510 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	
	310,425.50	232,819.12	0.00	77,606.38		
C-00060/0049/0511	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN AVENIDA PUERTO ESCONDIDO Y MIGUEL ALEMÁN, EJIDO DESIERTO DE SONORA. GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES	DESIERTO DE SONORA 1	POSTE 4	PERSONAS 50	98.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0049/0511 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	
	177,008.12	132,756.09	0.00	44,252.03		
C-00060/0049/0523	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN AVENIDA 62 Y RÍO BRAVO, COLONIA SAN RAFAEL, LOCALIDAD PUERTO PEÑASCO. PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	POSTE 13	PERSONAS 150	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0049/0523 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	
	445,417.29	311,792.10	0.00	133,625.19		
C-00060/0049/0524	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN AVENIDA 66, DE CALLE LÁZARO CÁRDENAS A JOSÉ HEALY, COLONIA SAN RAFAEL, LOCALIDAD PUERTO PEÑASCO. PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	POSTE 20	PERSONAS 150	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0049/0524 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	
	730,118.51	511,082.96	0.00	219,035.55		
C-00060/0049/0525	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN AVENIDA CONSTITUCIÓN ESQUINA CON CALLE INDEPENDENCIA, COLONIA LA HERRADURA, LOCALIDAD PUERTO PEÑASCO. PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	POSTE 8	PERSONAS 80	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0049/0525 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	
	266,262.70	186,383.88	0.00	79,878.82		
C-00060/0049/0526	CONSTRUCCIÓN DE CASA PARROQUIAL EN PLANTA ALTA DEL DISPENSARIO EN TEMPLO SAN JUDAS TADEO A.R., AVENIDAS SAN LUIS Y ARTÍCULO 123, COLONIA LÓPEZ PORTILLO, LOCALIDAD PUERTO PEÑASCO. PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	OBRA 1	PERSONAS 5,000	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0049/0526 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	
	572,610.99	400,827.69	0.00	171,783.30		
C-00060/0049/0527	AMPLIACIÓN DE EDIFICIO DE IGLESIA SAN FRANCISCO DE ASÍS A.R., BOULEVARD JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ Y CALLE OBREGÓN, COLONIA ORIENTE, LOCALIDAD PUERTO PEÑASCO. PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	OBRA 1	PERSONAS 10,000	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0049/0527 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	
	544,726.24	381,308.36	0.00	163,417.88		
C-00060/0049/0528	AMPLIACIÓN Y COLOCACIÓN DE LOSETA EN ASOCIACIÓN CLÍNICAS MÉDICAS PUERTO PEÑASCO A.C., CALLEJÓN JUAN ALDAMA, ENTRE AVENIDAS 68 Y 69, COLONIA SAN RAFAEL, LOCALIDAD PUERTO PEÑASCO. PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	OBRA 1	PERSONAS 10,000	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0049/0528 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	
	264,211.01	184,947.71	0.00	79,263.30		
C-00060/0049/0529	CONSTRUCCIÓN DE OFICINA PARA PROCURADURÍA DEL ADULTO MAYOR, AVENIDAS SINALOA Y ADOLFO RUÍZ CORTINES, COLONIA CENTRO, LOCALIDAD PUERTO PEÑASCO. PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	OBRA 1	PERSONAS 10,000	0.00	100.00



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
	Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros		
	Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		444,388.01	311,071.61	0.00	133,316.40		
						C-00060/0049/0529 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	
C-00060/0049/0530	REMODELACIÓN DE ESTACIÓN DE BOMBEROS NO. 2, UBICADA EN AVENIDA REVOLUCIÓN Y AGUSTÍN MELGAR, COLONIA LÓPEZ PORTILLO, LOCALIDAD PUERTO PEÑASCO.						
	PUERTO PEÑASCO		PUERTO PEÑASCO	OBRA	PERSONAS	0.00	100.00
				1	10,000		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		247,446.55	173,212.59	0.00	74,233.96		
						C-00060/0049/0530 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	
C-00060/0049/0531	CONSTRUCCIÓN DE MALLA SOMBRA EN INAPAM, AVENIDA ABELARDO L. RODRÍGUEZ ENTRE CALLES LÓPEZ MATEOS Y LÁZARO CÁRDENAS, COLONIA DEPORTIVA, LOCALIDAD PUERTO PEÑASCO.						
	PUERTO PEÑASCO		PUERTO PEÑASCO	OBRA	PERSONAS	0.00	100.00
				1	500		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		420,981.06	294,686.74	0.00	126,294.32		
						C-00060/0049/0531 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	
C-00060/0049/0532	REMODELACIÓN EN INSTALACIONES EN INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD, AVENIDAS CUAUHTÉMOC Y SUFRAGIO EFECTIVO, COLONIA CENTRO, LOCALIDAD PUERTO PEÑASCO.						
	PUERTO PEÑASCO		PUERTO PEÑASCO	OBRA	PERSONAS	0.00	100.00
				1	15,000		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		500,588.34	350,411.83	0.00	150,176.51		
						C-00060/0049/0532 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	
C-00060/0049/0533	AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN EN EDIFICIO DE DIF MUNICIPAL, AVENIDAS SINALOA Y ADOLFO RUIZ CORTINES, COLONIA CENTRO, LOCALIDAD PUERTO PEÑASCO.						
	PUERTO PEÑASCO		PUERTO PEÑASCO	OBRA	PERSONAS	0.00	100.00
				1	10,000		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		545,791.16	382,053.81	0.00	163,737.35		
						C-00060/0049/0533 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	
C-00060/0049/0534	AMPLIACIÓN DE OFICINA EN EDIFICIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER, CALLES REVOLUCIÓN Y CUAUHTÉMOC, COLONIA LÓPEZ PORTILLO, LOCALIDAD PUERTO PEÑASCO.						
	PUERTO PEÑASCO		PUERTO PEÑASCO	OBRA	PERSONAS	0.00	100.00
				1	10,000		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		67,415.18	47,190.63	0.00	20,224.55		
						C-00060/0049/0534 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	
C-00060/0049/0535	REHABILITACIÓN DE ÁREA CENTRAL DE ESPARCIMIENTO Y PROTECCIÓN CON CERCO DE MALLA CICLÓNICA EN CAM LA MONTAÑA, CALLES ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y R. CAMPODÓNICO, COLONIA DEPORTIVA, LOCALIDAD PUERTO PEÑASCO.						
	PUERTO PEÑASCO		PUERTO PEÑASCO	OBRA	PERSONAS	0.00	100.00
				1	500		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		345,945.58	242,161.85	0.00	103,783.73		
						C-00060/0049/0535 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	
C-00060/0049/0536	CONSTRUCCIÓN DE SALÓN EN PLANTA ALTA DE LA PRIMERA IGLESIA APOSTÓLICA DE LA FE EN CRISTO JESÚS A.R., AVENIDAS CONSTITUCIÓN Y LEÓN DE LA BARRA, COLONIA CENTRO, LOCALIDAD PUERTO PEÑASCO.						
	PUERTO PEÑASCO		PUERTO PEÑASCO	OBRA	PERSONAS	0.00	100.00
				1	1,200		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		228,016.90	159,611.81	0.00	68,405.09		
						C-00060/0049/0536 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	
C-00060/0049/0537	REHABILITACIÓN DE CASETA DE SEGURIDAD PÚBLICA, CALLES GUILLERMO MUNRO Y RÍO PÁNUCO, COLONIA BRISAS DEL GOLFO, LOCALIDAD PUERTO PEÑASCO.						
	PUERTO PEÑASCO		PUERTO PEÑASCO	OBRA	PERSONAS	0.00	100.00
				1	10,000		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		88,773.15	62,141.21	0.00	26,631.94		
						C-00060/0049/0537 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	



Modalidad No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros		

SG - ELECTRIFICACIÓN

C-00060/0049/0547	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA, UBICADO EN CALLES ÁLVARO OBREGÓN Y HAITÍ, COLONIA CENTRO, LOCALIDAD ROSARIO. ROSARIO	ROSARIO (TESOPACO)	POSTE 4	PERSONAS 700	90.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0049/0547 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	
	211,550.00	179,817.50	0.00	31,732.50		
C-00060/0049/0548	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE JUÁREZ ESTE, COLONIA JUÁREZ, LOCALIDAD ROSARIO. ROSARIO	ROSARIO (TESOPACO)	POSTE 2	PERSONAS 150	90.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0049/0548 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	
	39,360.08	33,456.07	0.00	5,904.01		
C-00060/0049/0549	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE EJIDO ENTRE CALIFORNIA Y ALFONSO REYES, COLONIA JOCONAL, LOCALIDAD ROSARIO. ROSARIO	ROSARIO (TESOPACO)	POSTE 10	PERSONAS 200	90.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0049/0549 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	
	221,569.92	188,334.43	0.00	33,235.49		
C-00060/0049/0574	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLEJÓN SIN NOMBRE, ESQUINA CON VICENTE GUERRERO, LOCALIDAD SUAQUI GRANDE. SUAQUI GRANDE	SUAQUI GRANDE	POSTE 2	PERSONAS 180	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0049/0574 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	
	85,760.60	64,138.59	0.00	21,622.01		
	0.00	0.00	0.00	0.00	Total Modalidad	0
	20,422,975.81	15,293,666.67	0.00	5,129,309.14		Obras 68

SI - VIALIDADES URBANAS

C-00052/0004	NC2-415. PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA PRINCIPAL ARIVECHI	TARACHI	METRO CUADRADO 2190.540	PERSONAS 1,100	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0004 - 1100000200-2201E201K02203A-614222-155DM09	
	791,860.92	791,860.92	0.00	0.00		
C-00052/0056	NC2-467. PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS DE LA COLONIA SAN RAFAEL PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	METRO CUADRADO 13611.000	PERSONAS 7,500	60.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0056 - 1100000200-2201E201K02203A-614222-155DM01	
	825,145.65	825,145.65	0.00	0.00		
C-00052/0060	NC2-472. PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA (SEGUNDA ETAPA) EN AVENIDA JAZMÍN SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	METRO CUADRADO 13029.000	PERSONAS 7,500	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0060 - 1100000200-2201E201K02203A-614222-155DM01	
	1,338,349.18	1,338,349.18	0.00	0.00		
C-00052/0063	NC2-475. PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CALLE 40 Y 43 SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	METRO CUADRADO 5167.500	PERSONAS 5,500	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0063 - 1100000200-2201E201K02203A-614222-155DM01	
	2,244,868.47	2,244,868.47	0.00	0.00		
C-00052/0065	NC2-478. PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE AVENIDA INDEPENDENCIA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO, AVENIDA LÓPEZ RAYÓN ENTRE AGUSTÍN RODRÍGUEZ Y CALLE 15 Y AVENIDA ABASOLO ENTRE AGUSTÍN RODRÍGUEZ Y CALLE 15 SANTA ANA	SANTA ANA	METRO CUADRADO 8051.790	PERSONAS 2,100	100.00	100.00



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
	Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros		
	Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal	
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0065 - 1100000200-2201E201K02203A-614222-155DM03	
		3,589,914.58	3,589,914.58	0.00	0.00		
C-00052/0075	NC2-489. PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE YÉCORA ENTRE AVENIDA JUÁREZ Y PLUTARCO ELÍAS CALLES, CALLE LÁZARO CÁRDENAS ENTRE HERMOSILLO Y CANANEA Y AVENIDA LERDO DE TEJADA ENTRE NAVOJOA Y HERMOSILLO						
	YÉCORA		YÉCORA	METRO CUADRADO	PERSONAS	65.00	100.00
		0.00	0.00	4436.660	784		
		490,177.71	490,177.71	0.00	0.00	C-00052/0075 - 1100000200-2201E201K02203A-614222-155DM09	
C-00052/0112	NC2-815. PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE 5 CENTÍMETROS DE ESPESOR DE LAS CALLES 5 DE MAYO Y ALFONSO GRIJALVA DE LA LOCALIDAD DE PITIQUITO						
	PITIQUITO		PITIQUITO	METRO CUADRADO	PERSONAS	90.00	100.00
		0.00	0.00	2693.530	5,410		
		1,701,470.49	1,701,470.49	0.00	0.00	C-00052/0112 - 1100000200-2201E201K02203A-614222-145FO02	
C-00052/0136	FA-091/14. CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL DISTRIBUIDOR VIAL CARIBEAN EN NOGALES						
	NOGALES		HEROICA NOGALES	OBRA	ALUMNO	100.00	100.00
		0.00	0.00	1.000	250,000		
		5,179,563.32	5,179,563.32	0.00	0.00	C-00052/0136 - 1100000200-2201E201K13303A-614202-155DM03	
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0136 - 1100000200-2201E201K13303A-614242-155DM03	
		5,289,084.87	109,521.55	0.00	0.00		
C-00052/0141	OBRAS DE BACHEO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN CABORCA						
	CABORCA		HEROICA CABORCA	METRO CUADRADO	PERSONAS	100.00	100.00
		0.00	0.00	507.000	50,000		
		1,999,878.64	1,999,878.64	0.00	0.00	C-00052/0141 - 1100000200-2201E201K02203A-614182-161A002	
C-00052/0156	CONSTRUCCIÓN DE PUENTES ELEVADOS EN OLIVARES-PROGRESO Y SALAMANCA-FFCC						
	HERMOSILLO		HERMOSILLO		PERSONAS	0.00	100.00
		230,000,000.00	230,000,000.00	0.00	2,662,492		
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0156 - 1100000200-2201E203K002R6A-614272-165AC07	
C-00052/0157	PAVIMENTACIÓN DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO						
	VARIOS		VARIAS		PERSONAS	0.00	0.00
		112,062,188.82	112,062,188.82	0.00	113,082		
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0157 - 1100000200-2201E203K002R8A-615142-165AC13	
		300,000,000.00	300,000,000.00	0.00	0.00	C-00052/0157 - 1100000200-2201E203K002R8A-615142-165CN13	
		0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00052/0158	MODERNIZACIÓN DEL BOULEVARD COSTERO SUR (ETAPA 1)						
	GUAYMAS		HEROICA GUAYMAS		PERSONAS	0.00	0.00
		50,800,000.00	50,800,000.00	0.00	2,662,492		
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0158 - 1100000200-2201E203K002R9A-615142-165DM10	
C-00052/0159	MODERNIZACIÓN DEL PERIFÉRICO PONIENTE DE NAVOJOA (ETAPA I)						
	NAVOJOA		NAVOJOA		PERSONAS	29.00	0.00
		160,000,000.00	160,000,000.00	0.00	298,625		
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0159 - 1100000200-2201E203K002RBA-615142-165AC12	



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
	Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros		
	Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros		
						Clave Presupuestal	
SI - VIALIDADES URBANAS							
C-00052/0160	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS A BASE DE RECARPETEO SUPERFICIAL EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE SONORA	VARIOS	VARIAS		PERSONAS 2,662,492	0.00	0.00
		200,000,000.00	200,000,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
						C-00052/0160 - 1100000200-2201E203K002RCA-615142-165CN13	
C-00052/0161	PASO A DESNIVEL EN CALLE NORTE Y VÍAS DE FERROCARRIL EN CIUDAD OBREGÓN	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)	PROYECTO 1	PERSONAS 298,625	100.00	0.00
		50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
						C-00052/0161 - 1100000200-2201E203K002RDA-615142-165AC11	
C-00052/0162	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	VARIOS	VARIAS		PERSONAS 113,082	0.00	0.00
		124,000,000.00	124,000,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
						C-00052/0162 - 1100000200-2201E203K002REA-614272-165AC13	
C-00052/0163	PASO ELEVADO EN CARRETERA INTERNACIONAL Y ENTRADA A COLONIA VILLA BONITA EN CD. OBREGÓN	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)	PROYECTO 1	PERSONAS 59,922	100.00	0.00
		60,000,000.00	60,000,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
						C-00052/0163 - 1100000200-2201E203K002RFA-615142-165AC11	
C-00052/0164	MODERNIZACIÓN DE LA CALZADA AGUSTÍN GARCÍA LÓPEZ EN GUAYMAS 1RA. ETAPA	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS		PERSONAS 715,061	0.00	0.00
		50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
						C-00052/0164 - 1100000200-2201E203K002RGA-615142-165AC10	
C-00052/0165	REVESTIMIENTO DE CANAL Y CONSTRUCCIÓN DE BOULEVARD DE 6 CARRILES EN CABORCA	CABORCA	HEROICA CABORCA		PERSONAS 2,662,492	0.00	0.00
		30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
						C-00052/0165 - 1100000200-2201E203K002RHA-615142-165AC02	
C-00052/0166	CONSTRUCCIÓN DEL EJE CHANATE ENTRE BOULEVARD GARCÍA MORALES Y BOULEVARD GASPAR LUKEN ESCALANTE (3.3 KM)	HERMOSILLO	HERMOSILLO		PERSONAS 2,662,492	0.00	0.00
		28,000,000.00	28,000,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
						C-00052/0166 - 1100000200-2201E203K002RPA-615142-165DM07	
C-00052/0167	CIRCUITO INTERIOR EN CIUDAD OBREGÓN (ETAPA 1)	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)	PROYECTO 1	PERSONAS 2,662,492	58.00	0.00
		86,651,237.00	86,651,237.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
						C-00052/0167 - 1100000200-2201E203K002TUA-615142-165AC11	
		13,348,763.00	13,348,763.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
						C-00052/0167 - 1100000200-2201E203K002TUA-615142-165CN11	
C-00052/0168	CONSTRUCCIÓN DE PASO A DESNIVEL DENOMINADO PUENTE UNIVERSITARIO, QUE SE ENCUENTRA SOBRE CARRETERA INTERNACIONAL 15 (UNISON-UTN-ACCESO AL NUEVO HOSPITAL IMSS) EN NOGALES	NOGALES	HEROICA NOGALES		PERSONAS 2,662,492	34.08	0.00
		90,000,000.00	90,000,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
						C-00052/0168 - 1100000200-2201E203K003H1A-615142-165FC03	



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
	Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros		
	Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal	

SI - VIALIDADES URBANAS

C-00052/0169	INTEGRACIÓN VIAL ORIENTE-PONIENTE (ETAPA 1) EN NAVOJOA	NAVOJOA	VARIAS		PERSONAS 2,662,492	0.00	0.00
		100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
							C-00052/0169 - 1100000200-2201E203K003H2A-615142-165FC12
C-00052/0171	MODERNIZACIÓN DEL PERIFÉRICO PONIENTE (ETAPA 1) EN NAVOJOA	NAVOJOA	NAVOJOA	KILOMETRO 4.130	ALUMNO 100,000	97.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		724,221.41	724,221.41	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		791,297.13	67,075.72	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		815,708.73	24,411.60	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		991,852.28	176,143.55	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		1,160,900.02	169,047.74	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		1,295,000.02	134,100.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		1,333,900.02	38,900.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		131,884,180.66	130,550,280.64	0.00	0.00		
C-00052/0172	MODERNIZACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DEL PERIFÉRICO EN NAVOJOA (E.C. MÉXICO 15-TETANCHOPO) DEL KM 7+031 AL KM 13+326	NAVOJOA	NAVOJOA	KILOMETRO 6.290	PERSONAS 100,000	48.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		25,600.00	25,600.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		30,500.00	4,900.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		33,147,287.80	33,116,787.80	0.00	0.00		
C-00052/0173	CONSTRUCCIÓN DE PASO A DESNIVEL DENOMINADO PUENTE UNIVERSITARIO, UBICADO SOBRE LA CARRETERA INTERNACIONAL 15 (UNISON, UTH, ACCESO AL HOSPITAL NUEVO IMSS)	NOGALES	HEROICA NOGALES	OBRA 1.000	PERSONAS 350,000	38.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		32,286.28	32,286.28	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		65,582.41	33,296.13	0.00	0.00		



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0173 - 1100000200-2201E201K13303A-317012-162A203		
	448,382.41	382,800.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0173 - 1100000200-2201E201K13303A-355012-162A203		
	465,260.41	16,878.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0173 - 1100000200-2201E201K13303A-375012-162A203		
	512,860.41	47,600.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0173 - 1100000200-2201E201K13303A-375022-162A203		
	521,260.41	8,400.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0173 - 1100000200-2201E201K13303A-614202-162A203		
	29,588,673.27	29,067,412.86	0.00	0.00			
C-00052/0180	MODERNIZACIÓN DE LA CALLE ROSALES, ETAPA 1 EN HERMOSILLO		HERMOSILLO	METRO CUADRADO	PERSONAS	45.00	100.00
				27274.790	850,000		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0180 - 1100000200-2201E201K02203A-121012-165DM07		
	442,473.17	442,473.17	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0180 - 1100000200-2201E201K02203A-211012-165DM07		
	469,380.12	26,906.95	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0180 - 1100000200-2201E201K02203A-214012-165DM07		
	499,380.12	30,000.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0180 - 1100000200-2201E201K02203A-261012-165DM07		
	549,380.12	50,000.00	0.00	0.00			
C-00093/0008	RECARPETEO DE LA CALLE 8 ENTRE CARRETERA CANANEA-AGUA PRIETA Y CALZADA PRIMERO DE JUNIO, Y OTRAS CALLES Y AVENIDAS EN CANANEA		CANANEA	METRO CUADRADO	PERSONAS	100.00	100.00
				33789.000	1,500		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00093/0008 - 1100000200-2201E201K02203A-121012-155GL04		
	62,413.86	62,413.86	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00093/0008 - 1100000200-2201E201K02203A-133012-155GL04		
	68,413.86	6,000.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00093/0008 - 1100000200-2201E201K02203A-212012-155GL04		
	69,575.81	1,161.95	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00093/0008 - 1100000200-2201E201K02203A-375012-155GL04		
	70,975.81	1,400.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00093/0008 - 1100000200-2201E201K02203A-375022-155GL04		
	71,275.81	300.00	0.00	0.00			
C-00093/0012	CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDO CUERPO DE LA CALLE 1A. EN COMPLEJO PUERTA OESTE Y DREN PLUVIAL PROVINCIAS EN HERMOSILLO		HERMOSILLO	METRO CUADRADO	PERSONAS	100.00	100.00
				14462.130	500,000		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00093/0012 - 1100000200-2201E201K02203A-614202-155GL07		
	2,703,747.90	2,703,747.90	0.00	0.00			



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00093/0012 - 1100000200-2201E201K02203A-614242-155GL07		
	2,945,724.38	241,976.48	0.00	0.00			
C-00093/0017	RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE SAMUEL OCAÑA	SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	METRO CUADRADO	PERSONAS	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	13054.000	30,000	
	101,834.20	101,834.20	0.00	0.00	C-00093/0017 - 1100000200-2201E201K02203A-121012-155GL01		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00093/0017 - 1100000200-2201E201K02203A-133012-155GL01		
	103,584.20	1,750.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00093/0017 - 1100000200-2201E201K02203A-212012-155GL01		
	104,675.91	1,091.71	0.00	0.00			
C-00093/0018	RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE LA CALLE	SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	METRO CUADRADO	PERSONAS	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	19464.000	60,000	
	129,916.10	129,916.10	0.00	0.00	C-00093/0018 - 1100000200-2201E201K02203A-121012-155GL01		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00093/0018 - 1100000200-2201E201K02203A-212012-155GL01		
	131,610.86	1,694.76	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00093/0018 - 1100000200-2201E201K02203A-261012-155GL01		
	136,813.86	5,203.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00093/0018 - 1100000200-2201E201K02203A-375012-155GL01		
	154,413.86	17,600.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00093/0018 - 1100000200-2201E201K02203A-375022-155GL01		
	156,813.86	2,400.00	0.00	0.00			
C-00093/0019	RECARPETEO DE LAS CALLES ÁLVARO OBREGÓN , ENTRE CALLES S Y N Y CALLE 1 ENTRE CALLES L Y S.	CABORCA	HEROICA CABORCA	METRO CUADRADO	PERSONAS	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	20644.300	50,000	
	34,476.37	34,476.37	0.00	0.00	C-00093/0019 - 1100000200-2201E201K02203A-121012-155GL02		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00093/0019 - 1100000200-2201E201K02203A-212012-155GL02		
	34,710.57	234.20	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00093/0019 - 1100000200-2201E201K02203A-375012-155GL02		
	42,510.57	7,800.00	0.00	0.00			
C-00093/0022	PAVIMENTACIÓN DEL BOULEVARD FRANCISCO HIGUERA PADILLA, ENTRE AVENIDA CONSTITUCIÓN Y AVENIDA PUERTO ENSENADA.	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	METRO CUADRADO	PERSONAS	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	20680.000	8,500	
	123,580.84	123,580.84	0.00	0.00	C-00093/0022 - 1100000200-2201E201K02203A-121012-155GL01		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00093/0022 - 1100000200-2201E201K02203A-212012-155GL01		
	124,445.29	864.45	0.00	0.00			



Modalidad							Av. Físico %	Av. Finan. %
No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad			Meta	Beneficiario		
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros				
SI - VIALIDADES URBANAS								
C-00093/0023	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE JUVENTINO ROSAS, ENTRE LÓPEZ MATEOS Y JUAN ALDAMA		PUERTO PEÑASCO		METRO CUADRADO	PERSONAS	100.00	100.00
					5175.000	5,000		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00093/0023 - 1100000200-2201E201K02203A-121012-155GL01			
	37,609.25	37,609.25	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00093/0023 - 1100000200-2201E201K02203A-212012-155GL01			
	39,667.73	2,058.48	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00093/0023 - 1100000200-2201E201K02203A-614202-155GL01			
	1,643,029.01	1,603,361.28	0.00	0.00				
C-00093/0024	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE NICOLÁS BRAVO		MIGUEL ALEMÁN (LA DOCE)		METRO CUADRADO	PERSONAS	100.00	100.00
					1656.620	200		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00093/0024 - 1100000200-2201E201K02203A-121012-155GL07			
	8,716.81	8,716.81	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00093/0024 - 1100000200-2201E201K02203A-211012-155GL07			
	13,328.56	4,611.75	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00093/0024 - 1100000200-2201E201K02203A-212012-155GL07			
	13,632.07	303.51	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00093/0024 - 1100000200-2201E201K02203A-375022-155GL07			
	14,032.07	400.00	0.00	0.00				
C-00093/0025	CONSTRUCCIÓN DE OBRA COMPLEMENTARIA EN LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE IGNACIO T. PRECIADO, ENTRE SAN RAFAEL Y EMANCIPACIÓN		HERMOSILLO		METRO CUADRADO	PERSONAS	100.00	100.00
					1145.000	5,000		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00093/0025 - 1100000200-2201E201K02203A-121012-155GL07			
	16,397.80	16,397.80	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00093/0025 - 1100000200-2201E201K02203A-133012-155GL07			
	19,897.80	3,500.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00093/0025 - 1100000200-2201E201K02203A-212012-155GL07			
	20,240.69	342.89	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00093/0025 - 1100000200-2201E201K02203A-614202-155GL07			
	381,382.29	361,141.60	0.00	0.00				
C-00093/0026	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ALLENDE		SANTA ANA		METRO CUADRADO	PERSONAS	100.00	100.00
					1267.000	3,500		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00093/0026 - 1100000200-2201E201K02203A-614202-155GL03			
	562,682.71	562,682.71	0.00	0.00				
C-00093/0046	RECARPETEO DE MICROCARPETA ASFÁLTICA DE 3 CENTÍMETROS DE ESPESOR EN VARIAS CALLES DE ETCHOJOA		ETCHOJOA		METRO CUADRADO	PERSONAS	100.00	100.00
					22000.000	9,000		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00093/0046 - 1100000200-2201E201K02203A-614202-155GL12			
	4,777,004.69	4,777,004.69	0.00	0.00				



Modalidad							Av. Físico %	Av. Finan. %
No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad			Meta	Beneficiario		
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros				
SI - VIALIDADES URBANAS								
C-00093/0047	RECARPETEO CON MICROCARPETA ASFÁLTICA DE 3 CENTÍMETROS DE ESPESOR EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS DE HUATABAMPO	HUATABAMPO			METRO CUADRADO	PERSONAS	100.00	100.00
					21328.000	30,000		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00093/0047 - 110000200-2201E201K02203A-614202-155GL12			
	4,556,108.95	4,556,108.95	0.00	0.00				
C-00060/0049/0041	REHABILITACIÓN DE PUENTE COLGANTE PEATONAL, DOMICILIO CONOCIDO FRENTE A ESCUELA PRIMARIA, A UN COSTADO DE LA TIENDA DICONSA, LOCALIDAD LA AURORA	AURORA, LA			OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
					1	400		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0049/0041 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013			
	231,462.36	196,743.01	0.00	34,719.35				
C-00136/0026	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN CALZADA SANTA CECILIA ENTRE BLVD. JOSÉ MARÍA MORELOS Y BLVD. BAHÍA DE LAS TORRES	HERMOSILLO			METRO CUADRADO	PERSONAS	100.00	100.00
					10780.000	10,000		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00136/0026 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-165HN07			
	2,305,072.53	2,305,072.53	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00136/0026 - 1100001700-2201E201K02203A-411111-165HN07			
	2,345,512.40	40,439.87	0.00	0.00				
C-00136/0027	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS EN AVENIDA MARGARITA MAZA DE JUÁREZ ENTRE BLVD. LÓPEZ PORTILLO Y CALLE REBEICO	HERMOSILLO			METRO CUADRADO	PERSONAS	100.00	100.00
					19142.000	20,000		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00136/0027 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-165HN07			
	4,093,068.58	4,093,068.58	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00136/0027 - 1100001700-2201E201K02203A-411111-165HN07			
	4,164,876.80	71,808.22	0.00	0.00				
C-00136/0028	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS EN BLVD. LIBERTAD ENTRE BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER Y CALLE ESCORPIÓN DORADO	HERMOSILLO			METRO CUADRADO	PERSONAS	100.00	100.00
					33310.000	15,600		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00136/0028 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-165HN07			
	7,124,380.86	7,124,380.86	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00136/0028 - 1100001700-2201E201K02203A-411111-165HN07			
	7,249,370.00	124,989.14	0.00	0.00				
C-00136/0029	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 12 CENTÍMETROS DE ESPESOR EN AVENIDA ÁLVARO OBREGÓN ENTRE NAVOJOA Y OFELIA VALENZUELA EN LA LOCALIDAD DE YÉCORA	YÉCORA			METRO CUADRADO	PERSONAS	85.00	100.00
					1080.000	1,300		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00136/0029 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-165HN09			
	809,632.91	809,632.91	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00136/0029 - 1100001700-2201E201K02203A-411111-165HN09			
	823,837.00	14,204.09	0.00	0.00				
C-00136/0030	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CENTÍMETROS DE ESPESOR EN CALLE 12, DESDE AVENIDA VICENTE GUERRERO A BLVD. BICENTENARIO EN CUMPAS.	CUMPAS			METRO CUADRADO	PERSONAS	100.00	100.00
					6648.000	680		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00136/0030 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-165HN06			
	4,859,741.38	4,859,741.38	0.00	0.00				



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
	Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros		
	Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal	
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00136/0030 - 1100001700-2201E201K02203A-411111-165HN06	
		4,945,000.00	85,258.62	0.00	0.00		
C-00136/0031	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CENTÍMETROS DE ESPESOR EN CALLE JOSÉ MARÍA GUTIÉRREZ ENTRE GENERAL AMARILLAS Y CALLE GABRIEL BUITIMEA						
	SAN IGNACIO RÍO MUERTO		SAN IGNACIO RÍO MUERTO	METRO CUADRADO	PERSONAS	100.00	100.00
		0.00	0.00	1172.000	2,800		
		1,410,466.24	1,410,466.24	0.00	0.00	C-00136/0031 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-165HN10	
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00136/0031 - 1100001700-2201E201K02203A-411111-165HN10	
		1,435,211.26	24,745.02	0.00	0.00		
C-00136/0032	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 12 CENTÍMETROS DE ESPESOR EN CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE DE TAYOPA YÉCORA		GUADALUPE (GUADALUPE TOYOPA)	METRO CUADRADO	PERSONAS	85.00	100.00
		0.00	0.00	1080.000	1,300		
		809,632.91	809,632.91	0.00	0.00	C-00136/0032 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-165HN09	
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00136/0032 - 1100001700-2201E201K02203A-411111-165HN09	
		823,837.00	14,204.09	0.00	0.00		
C-00136/0033	URBANIZACIÓN EN INFRAESTRUCTURA VIAL, A BASE DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CON 15 CENTÍMETROS DE ESPESOR, EN CALLES SIN NOMBRE		SAN JAVIER	METRO LINEAL	PERSONAS	100.00	100.00
	SAN JAVIER			480.000	380		
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00136/0033 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-165HN08	
		2,915,844.83	2,915,844.83	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00136/0033 - 1100001700-2201E201K02203A-411111-165HN08	
		2,967,000.00	51,155.17	0.00	0.00		
C-00136/0034	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CENTÍMETROS DE ESPESOR EN CALLE GENERAL ESTEBAN BACA CALDERÓN ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE GABRIEL BUITIMEA GARCÍA		SAN IGNACIO RÍO MUERTO	METRO CUADRADO	PERSONAS	100.00	100.00
	SAN IGNACIO RÍO MUERTO			2960.000	2,800		
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00136/0034 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-165HN10	
		3,449,275.14	3,449,275.14	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00136/0034 - 1100001700-2201E201K02203A-411111-165HN10	
		3,509,788.74	60,513.60	0.00	0.00		
C-00136/0035	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 12 CENTÍMETROS DE ESPESOR EN CALLE AVENIDA ÁLVARO OBREGÓN ENTRE NOGALES Y CABORCA		YÉCORA	METRO CUADRADO	PERSONAS	85.00	100.00
	YÉCORA			1080.000	1,300		
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00136/0035 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-165HN09	
		809,632.91	809,632.91	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00136/0035 - 1100001700-2201E201K02203A-411111-165HN09	
		823,837.00	14,204.09	0.00	0.00		
C-00136/0036	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 12 CENTÍMETROS DE ESPESOR EN LA CALLE ÁLAMOS ENTRE AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS Y CALLEJÓN ARIVECHI		YÉCORA	METRO CUADRADO	PERSONAS	85.00	100.00
	YÉCORA			1107.000	1,300		
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00136/0036 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-165HN09	
		801,857.33	801,857.33	0.00	0.00		



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00136/0036 - 1100001700-2201E201K02203A-411111-165HN09		
	815,925.00	14,067.67	0.00	0.00			
C-00136/0037	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 12 CENTÍMETROS DE ESPESOR DE AVENIDA 1673 ENTRE CALLES YÉCORA Y HERMOSILLO						
	YÉCORA		YÉCORA	METRO CUADRADO	PERSONAS	85.00	100.00
				1092.500	1,300		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00136/0037 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-165HN09		
	819,352.40	819,352.40	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00136/0037 - 1100001700-2201E201K02203A-411111-165HN09		
	833,727.00	14,374.60	0.00	0.00			
C-00136/0038	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 12 CENTÍMETROS DE ESPESOR EN CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA						
	YÉCORA		YÉCORA	METRO CUADRADO	PERSONAS	85.00	100.00
				1080.000	1,300		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00136/0038 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-165HN09		
	809,632.91	809,632.91	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00136/0038 - 1100001700-2201E201K02203A-411111-165HN09		
	823,837.00	14,204.09	0.00	0.00			
	1,684,862,188.82	1,684,862,188.82	0.00	0.00	Total Modalidad	14	Obras
	260,613,179.46	260,578,460.11	0.00	34,719.35		39	

SL - INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

C-00064/0008	NC2-322. OBRA COMPLEMENTARIA DE CONSTRUCCIÓN DE PABELLÓN DE GIMNASIA Y HALTEROFILIA EN LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO ALFONSO						
	GUAYMAS		HEROICA GUAYMAS	UNIDAD	PERSONAS	100.00	100.00
				1.000	750		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00064/0008 - 1100000200-2401E406K07203A-612112-135DM10		
	1,796,024.00	1,796,024.00	0.00	0.00			
C-00064/0035	REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA EN LA COMUNIDAD DE TAPIZUELAS (REHABILITACIÓN DE ESTADIO DE BÉISBOL)						
	ÁLAMOS		TAPIZUELAS	UNIDAD	PERSONAS	100.00	100.00
				1.000	400		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00064/0035 - 1100000200-2401E406K07203A-612112-135DM12		
	484,623.93	484,623.93	0.00	0.00			
C-00064/0036	REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA EN LA COMUNIDAD DE LOS MUERTOS (REHABILITACIÓN DE ESTADIO DE BÉISBOL)						
	ÁLAMOS		MUERTOS, LOS	UNIDAD	PERSONAS	100.00	100.00
				1.000	250		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00064/0036 - 1100000200-2401E406K07203A-612112-135DM12		
	484,623.93	484,623.93	0.00	0.00			
C-00064/0037	REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA EN LA COMUNIDAD DE OSOBAMPO (REHABILITACIÓN DE ESTADIO DE BÉISBOL)						
	ÁLAMOS		OSOBAMPO	UNIDAD	PERSONAS	100.00	100.00
				1.000	300		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00064/0037 - 1100000200-2401E406K07203A-612112-135DM12		
	484,623.93	484,623.93	0.00	0.00			
C-00064/0038	CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS EN VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO						
	VARIOS		VARIAS		PERSONAS	0.00	100.00
					450		
	80,000,000.00	80,000,000.00	0.00	0.00	C-00064/0038 - 1100000200-2201E207K003DDA-622232-165AC13		
	0.00	0.00	0.00	0.00			



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
SL - INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA							
C-00064/0042	REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA AURELIO RODRIGUEZ EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CANANEA	CANANEA	CANANEA	OBRA 1.000	PERSONAS 1,000	100.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	1,408,614.85	1,408,614.85	0.00	0.00	C-00064/0042 - 110000200-2401E406K07203A-612112-165DM04		
C-00098/0034	SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD PARA VARIAS OBRAS DEPORTIVAS EN EL ESTADO (CONVENIO PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 226.3 MODO)	VARIOS	VARIAS	PROYECTO 1.000	PERSONAS 10,000	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	85,045.37	85,045.37	0.00	0.00	C-00098/0034 - 110000200-2401E406K07202A-625132-161A013		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	253,866.69	168,821.32	0.00	0.00	C-00098/0034 - 110000200-2401E406K07202A-625132-162A213		
C-00060/0048/0070	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL 5 EN LA UNIDAD DEPORTIVA RUBEN CHATO GONZALES	ATIL	ATIL	OBRA 1	PERSONAS 200	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	843,004.01	843,004.01	0.00	0.00	C-00060/0048/0070 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013		
C-00060/0049/0003	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, UBICADA A 100 MTS DE CARRETERA ÁLAMOS - SAN BERNARDO, DE LA LOCALIDAD LA HIGUERA.	ÁLAMOS	HIGUERA, LA	OBRA 1	PERSONAS 400	90.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	394,118.00	335,000.30	0.00	59,117.70	C-00060/0049/0003 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013		
C-00060/0049/0004	CONSTRUCCIÓN DE ÁREA DEPORTIVA, UBICADA A UN COSTADO DEL CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD LA UVALAMA.	ÁLAMOS	UVALAMA, LA	OBRA 1	PERSONAS 400	85.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	500,000.00	425,000.00	0.00	75,000.00	C-00060/0049/0004 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013		
C-00060/0049/0005	CONSTRUCCIÓN DE CAMPO DEPORTIVO, DOMICILIO CONOCIDO A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA, LOCALIDAD COCHIBAMPO.	ÁLAMOS	COCHIBAMPO	OBRA 1	PERSONAS 400	50.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	350,000.00	297,500.00	0.00	52,500.00	C-00060/0049/0005 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013		
C-00060/0049/0038	SUMINISTRO DE ALUMBRADO DE ESTADIO DE FUTBOL, CALLE FLORENCIO RUÍZ, A UN COSTADO DEL PUENTE, LOCALIDAD BAVIÁCORA	BAVIÁCORA	BAVIÁCORA	OBRA 1	PERSONAS 300	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	94,836.11	80,610.69	0.00	14,225.42	C-00060/0049/0038 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013		
C-00060/0049/0046	CONSTRUCCIÓN DE GRADAS E ILUMINACIÓN EN ÁREA DE RODEO, CALLE ABELARDO L. RODRÍGUEZ FINAL PONIENTE, LOCALIDAD BENJAMÍN HILL.	BENJAMÍN HILL	BENJAMÍN HILL	OBRA 1	PERSONAS 42	60.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	407,011.22	345,959.54	0.00	61,051.68	C-00060/0049/0046 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013		
C-00060/0049/0049	TERMINACIÓN DE CANCHA MULTIFUNCIONAL EN CALLE 1, ENTRE AVENIDAS F Y G, FRENTE A ESCUELA PRIMARIA PLUTARCO ELÍAS CALLES, LOCALIDAD EJIDO SAN FELIPE.	CABORCA	SAN FELIPE	OBRA 1	PERSONAS 100	95.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	264,285.71	185,000.00	0.00	79,285.71	C-00060/0049/0049 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013		



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros			
C-00060/0049/0050	TERMINACIÓN DE CANCHA MULTIFUNCIONAL, DOMICILIO CONOCIDO, FRENTE A ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS, LOCALIDAD EJIDO LA 15.	CABORCA	HEROICA CABORCA	OBRA 1	PERSONAS 100	95.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0049/0050 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013		
	264,285.71	185,000.00	0.00	79,285.71			
C-00060/0049/0051	TERMINACIÓN DE CANCHA MULTIFUNCIONAL, DOMICILIO CONOCIDO, FRENTE A PLAZA MUNICIPAL, LOCALIDAD EJIDO EL COYOTE.	CABORCA	COYOTE, EL	OBRA 1	PERSONAS 100	95.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0049/0051 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013		
	264,285.71	185,000.00	0.00	79,285.71			
C-00060/0049/0052	TERMINACIÓN DE CANCHA MULTIFUNCIONAL, DOMICILIO CONOCIDO FRENTE AL PARQUE, A UN COSTADO DEL JARDÍN DE NIÑOS, LOCALIDAD EJIDO JESÚS GARCÍA.	CABORCA	JESÚS GARCÍA	OBRA 1	PERSONAS 100	95.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0049/0052 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013		
	264,285.71	185,000.00	0.00	79,285.71			
C-00060/0049/0053	TERMINACIÓN DE CANCHA MULTIFUNCIONAL, DOMICILIO CONOCIDO FRENTE A ESCUELA PRIMARIA ÁLVARO OBREGÓN, LOCALIDAD EJIDO ÁLVARO OBREGÓN.	CABORCA	ÁLVARO OBREGÓN	OBRA 1	PERSONAS 100	95.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0049/0053 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013		
	264,285.71	185,000.00	0.00	79,285.71			
C-00060/0049/0054	TERMINACIÓN DE CANCHA MULTIFUNCIONAL, CALLE 2, ENTRE AVENIDAS B Y C A ESPALDAS DE LA ESCUELA TELE SECUNDARIA, LOCALIDAD EJIDO MÉXICO 68.	CABORCA	HEROICA CABORCA	OBRA 1	PERSONAS 100	95.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0049/0054 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013		
	264,285.71	185,000.00	0.00	79,285.71			
C-00060/0049/0055	TERMINACIÓN DE CANCHA MULTIFUNCIONAL, BOULEVARD PRINCIPAL A 100 M DE LA ESCUELA PRIMARIA, LOCALIDAD EJIDO LA ALMITA.	CABORCA	ALMITA, LA	OBRA 1	PERSONAS 100	95.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0049/0055 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013		
	264,285.71	185,000.00	0.00	79,285.71			
C-00060/0049/0062	REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES EN ESTADIO MUNICIPAL DE BEISBOL, CALLE LUIS COSME BARCELÓ NO. 14, LOCALIDAD GRANADOS.	GRANADOS	GRANADOS	OBRA 1	PERSONAS 500	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0049/0062 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013		
	398,022.31	338,322.31	0.00	59,700.00			
C-00060/0049/0063	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE APARATOS DE EJERCICIO EN CENTRO DEPORTIVO SAN ISIDRO, CALLE LUIS COSME BARCELÓ NO. 1, LOCALIDAD GRANADOS.	GRANADOS	GRANADOS	OBRA 1	PERSONAS 700	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0049/0063 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013		
	255,431.73	217,100.53	0.00	38,331.20			
C-00060/0049/0069	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL 7, ALUMBRADO, SERVICIO SANITARIO Y CERCO PERIMETRAL EN PARQUE DE LA COLONIA VILLAS DEL SUR, BOULEVARD SANTA CLARA ENTRE VILLA HERMOSA Y VILLA MADERO, COLONIA VILLAS DEL SUR, LOCALIDAD DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1	PERSONAS 1,500	25.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0049/0069 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013		
	2,187,323.34	1,531,126.00	0.00	656,197.34			



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:		Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal	
Devengado:		Total	Estatad	Federal	Otros		

SL - INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

C-00060/0049/0070	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL 7, ALUMBRADO Y SERVICIO SANITARIO, AVENIDA VENTOLERA, ENTRE LA CHOLLA Y CHANATE, COLONIA LA CHOLLA, LOCALIDAD DE HERMOSILLO.	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1	PERSONAS 1,500	25.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0049/0070 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	
		1,732,695.04	1,212,886.00	0.00	519,809.04		
C-00060/0049/0086	REHABILITACIÓN DE ESTADIO DE BEISBOL LA COLORADA, EN LA LOCALIDAD DE LA COLORADA.	COLORADA, LA	COLORADA, LA	OBRA 1	PERSONAS 350	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0049/0086 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	
		318,499.02	270,724.17	0.00	47,774.85		
C-00060/0049/0087	REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA MULTIUSOS LA GALERA, UBICADO EN LA ENTRADA PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE LA GALERA.	COLORADA, LA	COLORADA, LA	OBRA 1	PERSONAS 200	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0049/0087 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	
		254,377.36	216,220.75	0.00	38,156.61		
C-00060/0049/0155	REHABILITACIÓN EN CANCHA DEPORTIVA MORELOS, CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN ESQUINA CON BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO, COLONIA CENTRO, LOCALIDAD OQUITOA.	OQUITOA	OQUITOA	OBRA 1	PERSONAS 443	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0049/0155 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	
		109,922.50	93,434.13	0.00	16,488.37		
C-00060/0049/0156	CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL EN CANCHA DEPORTIVA LOS PRESIDENTES, CALLE EDUARDO BOURS, COLONIA LOS PRESIDENTES, LOCALIDAD OQUITOA.	OQUITOA	OQUITOA	OBRA 1	PERSONAS 443	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0049/0156 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	
		351,000.00	298,350.00	0.00	52,650.00		
C-00060/0049/0171	AMPLIACIÓN DE GRADAS EN ESTADIO DE BEISBOL EN LA COMUNIDAD EL SAUZ, CALLE PRINCIPAL, A 300 METROS AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, LOCALIDAD EL SAUZ.	ROSARIO	SAUCITO, EL	OBRA 1	PERSONAS 250	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0049/0171 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	
		30,943.84	26,302.27	0.00	4,641.57		
C-00060/0049/0172	REHABILITACIÓN DE ESTADIO DE BEISBOL EN LA COMUNIDAD DE CUBA, CALLE PRINCIPAL, A 100 METROS AL SUR DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 240, LOCALIDAD CUBA.	ROSARIO	CUBA	OBRA 1	PERSONAS 320	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0049/0172 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	
		325,842.78	276,966.36	0.00	48,876.42		
C-00060/0049/0173	REHABILITACIÓN DE ESTADIO DE BEISBOL EN LA COMUNIDAD LA ESTRELLA, CALLE PRINCIPAL, FRENTE A LA ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 220, LOCALIDAD LA ESTRELLA.	ROSARIO	ESTRELLA, LA	OBRA 1	PERSONAS 300	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0049/0173 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	
		348,144.94	295,923.21	0.00	52,221.73		
C-00060/0049/0228	ALUMBRADO EN CAMPO DE FUTBOL INFANTIL, EN UNIDAD DEPORTIVA NO. 2, CALLEJÓN 44 Y AVENIDA 10, LOCALIDAD AGUA PRIETA.	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	OBRA 1	PERSONAS 1,500	15.00	100.00



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
	Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal	
	Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros		
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0049/0228 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	
		289,649.83	202,754.89	0.00	86,894.94		
C-00060/0049/0229	REHABILITACIÓN DE CAMPO DE SOFTBOL EN LIENZO CHARRO, CALLE 24 ENTRE AVENIDAS 7 Y 8, LOCALIDAD AGUA PRIETA.						
	AGUA PRIETA		AGUA PRIETA	OBRA	PERSONAS	0.00	100.00
		0.00	0.00	1	1,000		
		166,847.78	116,793.47	0.00	50,054.31	C-00060/0049/0229 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	
C-00060/0049/0249	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES LAS LOMAS, UBICADO CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE ALLENDE Y OBREGÓN, COLONIA LAS LOMAS, LOCALIDAD ALTAR.						
	ALTAR		ALTAR	OBRA	PERSONAS	0.00	100.00
		0.00	0.00	1	1,500		
		492,000.00	369,000.00	0.00	123,000.00	C-00060/0049/0249 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	
C-00060/0049/0286	CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL DE MALLA CICLÓNICA E ILUMINACIÓN EN CAMPO DE BEISBOL INFANTIL, CALLES LUIS ENCINAS Y ONCEAVA, COLONIA SAN FERNANDO SUR, LOCALIDAD BENJAMÍN HILL.						
	BENJAMÍN HILL		BENJAMÍN HILL	OBRA	PERSONAS	0.00	100.00
		0.00	0.00	1	5,300		
		434,712.91	369,505.97	0.00	65,206.94	C-00060/0049/0286 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	
C-00060/0049/0291	REHABILITACIÓN DE CERCO EN CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO EN UNIDAD DEPORTIVA LAS TORRES, CALLE 30 ENTRE AVENIDA EDUARDO ESTRELLA Y AVENIDA "A", LOCALIDAD DE CABORCA.						
	CABORCA		HEROICA CABORCA	OBRA	PERSONAS	0.00	100.00
		0.00	0.00	1	550		
		446,891.00	312,823.00	0.00	134,068.00	C-00060/0049/0291 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	
C-00060/0049/0300	APLICACIÓN DE PINTURA EN JARDÍN DE NIÑOS LAUREANA WRIGHT, CALLE ENRIQUE PESTALOZZI Y MARÍA MENDIVIL, COLONIA MUNICIPIO LIBRE, LOCALIDAD CIUDAD OBREGÓN.						
	CAJEME		CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)	OBRA	PERSONAS	0.00	100.00
		0.00	0.00	1	42		
		44,958.50	31,470.95	0.00	13,487.55	C-00060/0049/0300 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	
C-00060/0049/0301	IMPERMEABILIZACIÓN DE AZOTEA Y APLICACIÓN DE PINTURA EN JARDÍN DE NIÑOS JAIME SABINES, CALLES GORRIÓN Y GOLONDRINAS, COLONIA AVES DEL CASTILLO, LOCALIDAD CIUDAD OBREGÓN.						
	CAJEME		CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)	OBRA	PERSONAS	0.00	100.00
		0.00	0.00	1	142		
		90,858.22	63,600.75	0.00	27,257.47	C-00060/0049/0301 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	
C-00060/0049/0302	REHABILITACIÓN DE TEJABÁN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN CENTRO EDUCATIVO PREESCOLAR INDÍGENA LA HUERTA, DOMICILIO CONOCIDO, CAMINO CARRETERO EL CONTI - CÓCORIT, LOCALIDAD CÓCORIT.						
	CAJEME		CÓCORIT	OBRA	PERSONAS	0.00	100.00
		0.00	0.00	1	142		
		19,362.70	13,553.89	0.00	5,808.81	C-00060/0049/0302 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	
C-00060/0049/0303	APLICACIÓN DE PINTURA EN JUEGOS INFANTILES DEL JARDÍN DE NIÑOS ARMIDA GONZÁLEZ CASTRO, CALLE CRUZADA, ENTRE ALMENAR Y CAPILLA REAL, FRACCIONAMIENTO URBI VILLAS DEL REY, LOCALIDAD CIUDAD OBREGÓN.						
	CAJEME		CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)	OBRA	PERSONAS	0.00	100.00
		0.00	0.00	1	210		
		16,319.11	11,423.38	0.00	4,895.73	C-00060/0049/0303 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
	Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros		
	Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros		
						Clave Presupuestal	

SL - INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

C-00060/0049/0304	CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA EN ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN, CALLE MICAELA CASTELO LIMÓN Y GERMÁN PABLOS, COLONIA PIONEROS DE CAJEME, LOCALIDAD CIUDAD OBREGÓN.	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)	OBRA 1	PERSONAS 188	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		273,654.54	191,558.18	0.00	82,096.36		
						C-00060/0049/0304 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	
C-00060/0049/0305	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA EN ACCESO PRINCIPAL EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NO. 4 PROFESOR JOSÉ L. GUERRA, CALLE JESÚS GARCÍA, ENTRE MICHOACÁN Y OTANCAHUI FOVISSSTE II, LOCALIDAD CIUDAD OBREGÓN.	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)	OBRA 1	PERSONAS 985	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		66,232.79	46,362.95	0.00	19,869.84		
						C-00060/0049/0305 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	
C-00060/0049/0331	CONSTRUCCIÓN DE ALMACÉN EN ESTADIO DE BÉISBOL ARSENIO FONTES NAVARRO, CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y AVENIDA REVOLUCIÓN, LOCALIDAD CARBÓ.	CARBÓ	CARBÓ	OBRA 1	PERSONAS 350	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		141,819.16	120,546.28	0.00	21,272.88		
						C-00060/0049/0331 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	
C-00060/0049/0344	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA, EN AVENIDA DEL CARMEN, ENTRE MIGUEL ALEMÁN E IGNACIO ZARAGOZA, EN LA LOCALIDAD DE DIVISADEROS.	DIVISADEROS	DIVISADEROS	OBRA 1	PERSONAS 816	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		410,710.80	349,104.18	0.00	61,606.62		
						C-00060/0049/0344 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	
C-00060/0049/0350	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS PARA GIMNASIO AL AIRE LIBRE EN CAMPO DEPORTIVO, AVENIDA MÉXICO ENTRE PERIFÉRICO Y CALLE OBREGÓN, LOCALIDAD BACOBAMPO.	ETCHOJOA	BACOBAMPO	OBRA 1	PERSONAS 150	85.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		91,105.53	77,439.71	0.00	13,665.82		
						C-00060/0049/0350 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	
C-00060/0049/0351	CONSTRUCCIÓN DE GRADAS, DOG-OUT Y BACK-STOP EN ESTADIO DE BEISBOL, CALLE 20 DE NOVIEMBRE, FRENTE A CANAL SECUNDARIO DE LA LOCALIDAD LA VASCONIA.	ETCHOJOA	VASCONIA	OBRA 1	PERSONAS 150	87.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		291,686.42	247,933.45	0.00	43,752.97		
						C-00060/0049/0351 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	
C-00060/0049/0352	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS PARA GIMNASIO AL AIRE LIBRE EN PLAZA PÚBLICA 5 DE MAYO, BOULEVARD ÁLVARO OBREGÓN, ENTRE CALLES NO REELECCIÓN Y 15 DE MAYO, LOCALIDAD ETCHOJOA.	ETCHOJOA	ETCHOJOA	OBRA 1	PERSONAS 150	85.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		91,105.53	77,439.71	0.00	13,665.82		
						C-00060/0049/0352 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	
C-00060/0049/0353	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS PARA GIMNASIO AL AIRE LIBRE EN PLAZA PÚBLICA, CALLE MARIANO MATAMOROS ENTRE SONORA Y NAYARIT, LOCALIDAD BACAME NUEVO.	ETCHOJOA	BACAME NUEVO	OBRA 1	PERSONAS 150	85.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		91,105.53	77,439.71	0.00	13,665.82		
						C-00060/0049/0353 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros			

SL - INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

C-00060/0049/0354	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS PARA GIMNASIO AL AIRE LIBRE EN PLAZA PÚBLICA ANSELMO MACÍAS, CALLE CHIHUAHUA, ENTRE LÁZARO CÁRDENAS Y CENTRAL, LOCALIDAD BACOBAMPO.	ETCHOJOA	BACOBAMPO	OBRA 1	PERSONAS 8,011	85.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		91,105.53	77,439.71	0.00	13,665.82		
C-00060/0049/0354 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013							
C-00060/0049/0355	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS PARA GIMNASIO AL AIRE LIBRE EN PUEBLO VIEJO, CALLE CRUZ COTA BARRERAS ENTRE GILBERTO OBREGÓN Y JESÚS RAMÍREZ, COLONIA PUEBLO VIEJO, LOCALIDAD ETCHOJOA.	ETCHOJOA	ETCHOJOA	OBRA 1	PERSONAS 100	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		91,105.53	77,439.71	0.00	13,665.82		
C-00060/0049/0355 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013							
C-00060/0049/0356	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS PARA GIMNASIO AL AIRE LIBRE EN PUEBLO VIEJO, CALLE CRUZ COTA BARRERAS ENTRE GILBERTO OBREGÓN Y JESÚS RAMÍREZ, COLONIA PUEBLO VIEJO, LOCALIDAD ETCHOJOA.	ETCHOJOA	ETCHOJOA	OBRA 1	PERSONAS 100	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		53,908.26	45,822.02	0.00	8,086.24		
C-00060/0049/0356 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013							
C-00060/0049/0357	MEJORAMIENTO DE CANCHA DEPORTIVA EN COLONIA REUBICACIÓN, CALLE COLEGIO MILITAR Y FRANCISCO MÁRQUEZ, LOCALIDAD ETCHOJOA.	ETCHOJOA	ETCHOJOA	OBRA 1	PERSONAS 150	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		53,908.26	45,822.02	0.00	8,086.24		
C-00060/0049/0357 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013							
C-00060/0049/0358	MEJORAMIENTO DE CANCHA DEPORTIVA, CALLE JESÚS RAMÍREZ Y CRUZ COTA RODRÍGUEZ, COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, LOCALIDAD ETCHOJOA.	ETCHOJOA	ETCHOJOA	OBRA 1	PERSONAS 100	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		53,908.26	45,822.02	0.00	8,086.24		
C-00060/0049/0358 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013							
C-00060/0049/0359	MEJORAMIENTO DE CANCHA DEPORTIVA, CALLE JUAN DE LA BARRERA, ENTRE LUIS DONALDO COLOSIO Y PELAGIO FÉLIX, COLONIA OBRERA, LOCALIDAD ETCHOJOA.	ETCHOJOA	ETCHOJOA	OBRA 1	PERSONAS 100	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		53,908.26	45,822.02	0.00	8,086.24		
C-00060/0049/0359 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013							
C-00060/0049/0369	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN COLONIA YAQUI, CALLE YAQUI Y CALLE NAVOJOA, LOCALIDAD FRONTERAS.	FRONTERAS	FRONTERAS	OBRA 1	PERSONAS 800	47.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		428,821.80	321,616.34	0.00	107,205.46		
C-00060/0049/0369 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013							
C-00060/0049/0387	INSTALACIÓN DE MALLA CICLÓNICA EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, DOMICILIO CONOCIDO, EN EL EJIDO LÁZARO CÁRDENAS.	GUAYMAS	LAZARO CARDENAS	OBRA 1	PERSONAS 430	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		114,877.42	80,414.19	0.00	34,463.23		
C-00060/0049/0387 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013							
C-00060/0049/0432	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LAS BOCAS, DOMICILIO CONOCIDO, CARRETERA A LAS BOCAS, LOCALIDAD DE LAS BOCAS.	HUATABAMPO	BOCAS, LAS	OBRA 1	PERSONAS 1,600	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		496,909.59	422,373.15	0.00	74,536.44		
C-00060/0049/0432 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013							



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
	Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros		
	Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros		
						Clave Presupuestal	

SL - INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

C-00060/0049/0461	REHABILITACIÓN DE CAMPO DE BEISBOL EN UNIDAD DEPORTIVA SERGIO KALIMÁN ROBLES, CALLE LÓPEZ MATEOS ENTRE CUAUHTÉMOC Y GRANADOS, COLONIA FÁTIMA, LOCALIDAD MAGDALENA DE KINO.	MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO	OBRA 1	PERSONAS 45,000	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		327,138.80	245,354.10	0.00	81,784.70		
						C-00060/0049/0461 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	
C-00060/0049/0479	CONSTRUCCIÓN DE GRADAS, BACK-STOP Y DOG-OUT EN ESTADIO DE BEISBOL EN CHOACALLE, DOMICILIO CONOCIDO FRENTE A CARRETERA A MASIACA - ÁLAMOS EN CHOACALLE, DE LA LOCALIDAD COMISARÍA DE MASIACA.	NAVOJOA	MASIACA	OBRA 1	PERSONAS 350	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		295,307.00	206,714.90	0.00	88,592.10		
						C-00060/0049/0479 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	
C-00060/0049/0480	CONSTRUCCIÓN DE GRADAS, BACK-STOP Y DOG-OUT EN ESTADIO DE BEISBOL EN EJIDO JOAQUÍN AMARO, DOMICILIO CONOCIDO DETRÁS DE ESCUELA PRIMARIA EJIDO JOAQUÍN AMARO, DE LA LOCALIDAD COMISARÍA DE FUNDICIÓN.	NAVOJOA	FUNDICIÓN	OBRA 1	PERSONAS 500	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		295,307.00	206,714.90	0.00	88,592.10		
						C-00060/0049/0480 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	
C-00060/0049/0481	CONSTRUCCIÓN DE DOUG OUT Y REHABILITACIÓN DE GRADAS Y BACK STOP EN ESTADIO DE BEISBOL EN MASIACA, DOMICILIO CONOCIDO EN CALLE PRINCIPAL SALIDA A CHOACALLE, UNIDAD DEPORTIVA EN MASIACA, LOCALIDAD COMISARÍA DE MASIACA.	NAVOJOA	MASIACA	OBRA 1	PERSONAS 3,000	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		149,645.00	104,751.50	0.00	44,893.50		
						C-00060/0049/0481 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	
C-00060/0049/0482	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN SANTA MARÍA DEL BUÁRAJE, DOMICILIO CONOCIDO ENSEGUIDA DEL COMISARIADO EJIDAL EN SANTA MARÍA DEL BUÁRAJE, LOCALIDAD COMISARÍA DE FUNDICIÓN.	NAVOJOA	FUNDICIÓN	OBRA 1	PERSONAS 1,500	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		258,481.00	180,936.70	0.00	77,544.30		
						C-00060/0049/0482 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	
C-00060/0049/0483	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS DE BAÑOS Y AMPLIACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LOS BUAYUMS, DOMICILIO CONOCIDO A UN COSTADO DE LA DELEGACIÓN DE POLICÍA EN LOS BUAYUMS, LOCALIDAD COMISARÍA DE BACABACHI.	NAVOJOA	BACABACHI	OBRA 1	PERSONAS 440	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		299,851.00	209,895.70	0.00	89,955.30		
						C-00060/0049/0483 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	
C-00060/0049/0502	REHABILITACIÓN DE ESTADIO DE BEISBOL MUNICIPAL, UBICADO EN BOULEVARD EUSEBIO KINO, COLONIA CENTRO, LOCALIDAD OQUITOA.	OQUITOA	OQUITOA	OBRA 1	PERSONAS 443	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		376,475.00	320,003.75	0.00	56,471.25		
						C-00060/0049/0502 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	
C-00060/0049/0504	REMEDIACIÓN DE INSTALACIONES EN ESTADIO DE BEISBOL, CALLES COSTERA Y PEDRO RODRÍGUEZ, LOCALIDAD PUERTO LIBERTAD.	PITIQUITO	PUERTO LIBERTAD	OBRA 1	PERSONAS 1,200	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		587,808.95	440,856.71	0.00	146,952.24		
						C-00060/0049/0504 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	
C-00060/0049/0505	COLOCACIÓN DE LUMINARIAS EN CANCHA DE BASQUETBOL, CALLE DE LOS SÉRIS Y CALLEJÓN SIN NOMBRE, LOCALIDAD DESEMBOQUE DE LOS SÉRIS.	PITIQUITO	DESEMBOQUE DE LOS SERIS (EL DESEMBOQUE)	OBRA 1	PERSONAS 400	0.00	100.00



Modalidad								Av. Físico %	Av. Finan. %
No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad			Meta	Beneficiario			
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0049/0505 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013				
	101,536.07	76,152.06	0.00	25,384.01					
C-00060/0049/0506	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE APARATOS DE EJERCICIO Y JUEGOS INFANTILES EN PARQUE RECREATIVO, CALLES YAQUI Y CUCAPAH, COLONIA INFONAVIT SAN DIEGO, LOCALIDAD PITIQUITO.								
	PITIQUITO	PITIQUITO		OBRA	PERSONAS	0.00	100.00		
				1	1,500				
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0049/0506 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013				
	470,589.34	352,942.01	0.00	117,647.33					
C-00060/0049/0546	REHABILITACIÓN DE CAMPO DE BEISBOL EN LA COMUNIDAD NURI, DOMICILIO CONOCIDO, A ESPALDAS DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 95, LOCALIDAD NURI.								
	ROSARIO	NURI		OBRA	PERSONAS	100.00	100.00		
				1	300				
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0049/0546 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013				
	352,900.00	299,965.00	0.00	52,935.00					
C-00060/0049/0554	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN ÁREA PÚBLICA, CALLES INDEPENDENCIA Y FRANCISCO JAVIER MINA, LOCALIDAD SAN MIGUEL DE HORCASITAS.								
	SAN MIGUEL DE HORCASITAS	SAN MIGUEL DE HORCASITAS		OBRA	PERSONAS	0.00	100.00		
				1	450				
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0049/0554 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013				
	410,085.00	348,555.00	0.00	61,530.00					
C-00060/0049/0555	CONSTRUCCIÓN DE BACK STOP EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, DOMICILIO CONOCIDO EN CALLE TRONCONAL - SAN MIGUEL DE HORCASITAS, LOCALIDAD PUEBLO NUEVO.								
	SAN MIGUEL DE HORCASITAS	PUEBLO NUEVO		OBRA	PERSONAS	0.00	100.00		
				1	400				
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0049/0555 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013				
	34,563.00	29,283.00	0.00	5,280.00					
C-00060/0049/0562	REHABILITACIÓN DE CANCHA MULTIFUNCIONAL, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, COLONIA MICROONDAS, LOCALIDAD DE SANTA ANA,								
	SANTA ANA	SANTA ANA		OBRA	PERSONAS	90.00	100.00		
				1	250				
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0049/0562 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013				
	292,566.96	219,425.22	0.00	73,141.74					
C-00060/0049/0568	REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 50, DOMICILIO CONOCIDO FRENTE A PLAZA PÚBLICA, LOCALIDAD REBÉICO.								
	SOYOPA	REBEICO		OBRA	PERSONAS	0.00	100.00		
				1	350				
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0049/0568 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013				
	35,103.62	29,838.08	0.00	5,265.54					
C-00060/0049/0569	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN CANCHA MULTIFUNCIONAL, DOMICILIO CONOCIDO A UN COSTADO DE PLAZA PÚBLICA, LOCALIDAD SAN ANTONIO DE LA HUERTA.								
	SOYOPA	SAN ANTONIO DE LA HUERTA		OBRA	PERSONAS	0.00	100.00		
				1	350				
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0049/0569 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013				
	713,219.53	606,236.60	0.00	106,982.93					
C-00099/0036	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA EN UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL EN NOGALES								
	NOGALES	HEROICA NOGALES		OBRA	PERSONAS	25.00	100.00		
				1.000	10,046				
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00099/0036 - 1100001700-2401E406K07203A-411061-161A003				
	748,217.00	748,217.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00099/0036 - 1100001700-2401E406K07203A-411111-161A003				
	770,663.00	22,446.00	0.00	0.00					



Modalidad						Av. Físico %	Av. Finan. %
No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad			Meta	Beneficiario	
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros			
SL - INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA							
C-00136/0001	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO EN EL ESTADIO DE BÉISBOL JESÚS IBARRA UBICADO EN CALLE ÁLVARO OBREGÓN Y 5 DE MAYO EN LA COLONIA OBREGÓN						
	HUATABAMPO	HUATABAMPO			METRO LINEAL 650.000	PERSONAS 3,500	100.00 100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00136/0001 - 1100001700-2401E406K07203A-411061-165HN12		
	1,302,410.69	1,302,410.69	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00136/0001 - 1100001700-2401E406K07203A-411111-165HN12		
	1,325,260.00	22,849.31	0.00	0.00			
C-00136/0002	REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA EL QUIRIEGO UBICADA EN BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO FINAL						
	QUIRIEGO	QUIRIEGO			METRO LINEAL 510.000	PERSONAS 900	100.00 100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00136/0002 - 1100001700-2401E406K07203A-411061-165HN12		
	485,974.14	485,974.14	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00136/0002 - 1100001700-2401E406K07203A-411111-165HN12		
	494,500.00	8,525.86	0.00	0.00			
C-00136/0003	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR GOTEJO EN LA UNIDAD DEPORTIVA PAQUÍN ESTRADA, UBICADA EN CALLE LÁZARO CÁRDENAS SALIDA A ÁLAMOS, EN LA COLONIA 16 DE JUNIO						
	NAVOJOA	NAVOJOA			PIEZA 1.000	PERSONAS 6,500	100.00 100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00136/0003 - 1100001700-2401E406K07203A-411061-165HN12		
	1,593,995.17	1,593,995.17	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00136/0003 - 1100001700-2401E406K07203A-411111-165HN12		
	1,621,960.00	27,964.83	0.00	0.00			
C-00136/0004	REHABILITACIÓN DE CAMPO BÉISBOL INFANTIL						
	ROSARIO	ESTRELLA, LA			METRO CUADRADO 67.500	PERSONAS 2,145	100.00 100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00136/0004 - 1100001700-2401E406K07203A-411061-165HN12		
	971,948.28	971,948.28	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00136/0004 - 1100001700-2401E406K07203A-411111-165HN12		
	989,000.00	17,051.72	0.00	0.00			
C-00136/0005	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA LA VICTORIA, UBICADA EN CALLE EUCALIPTO ENTRE CALLE DEL PINO Y CALLE BENJAMINA						
	HERMOSILLO	VICTORIA, LA			METRO CUADRADO 5040.000	PERSONAS 3,500	100.00 100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00136/0005 - 1100001700-2401E406K07203A-411061-165HN07		
	5,216,446.40	5,216,446.40	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00136/0005 - 1100001700-2401E406K07203A-411111-165HN07		
	5,307,963.00	91,516.60	0.00	0.00			
C-00136/0006	CONSTRUCCIÓN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA COMUNIDAD DE SIREBAMPO						
	HUATABAMPO	SIREBAMPO			METRO CUADRADO 515.100	PERSONAS 400	100.00 100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00136/0006 - 1100001700-2401E406K07203A-411061-165HN12		
	495,693.62	495,693.62	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00136/0006 - 1100001700-2401E406K07203A-411111-165HN12		
	504,390.00	8,696.38	0.00	0.00			



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:		Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal	
Devengado:		Total	Estatal	Federal	Otros		

SL - INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

C-00136/0007	CONSTRUCCIÓN DE CAMPO DE SOFTBOL UBICADO EN DOMICILIO CONOCIDO DE LA LOCALIDAD DE MABEJAQUI	ETCHOJOA	MAVEJAQUI	METRO LINEAL 240.000	PERSONAS 350	85.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		583,168.97	583,168.97	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		593,400.00	10,231.03	0.00	0.00		
C-00136/0008	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA EN LA COMUNIDAD DE SAN BERNARDO	ÁLAMOS	SAN BERNARDO	METRO CUADRADO 540.000	PERSONAS 1,150	50.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		1,953,616.03	1,953,616.03	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		1,987,890.00	34,273.97	0.00	0.00		
C-00136/0009	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL 5 A BASE DE PASTO SINTÉTICO UBICADA EN CALLE FRANCISCO I. MADERO ESQUINA CON CALLE AQUILES SERDÁN	SAN JAVIER	SAN JAVIER	METRO CUADRADO 660.000	PERSONAS 380	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		684,494.57	684,494.57	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		696,503.25	12,008.68	0.00	0.00		
C-00136/0010	CONSTRUCCIÓN DE ESTADIO FUTBOL CON PASTO SINTÉTICO EN LA LOCALIDAD EL PAREDONCITO	BENITO JUÁREZ	PAREDONCITO	METRO LINEAL 196.000	PERSONAS 2,150	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		2,429,870.69	2,429,870.69	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		2,472,500.00	42,629.31	0.00	0.00		
C-00150/0001	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA SOLIDARIDAD (PRIMERA ETAPA) UBICADA EN AV. GASPAS LUKE EN ESCALANTE ENTRE CALLE ALEJANDRA Y BLVD. ANTONIO QUIROGA, COLONIA SAN FRANCISCO EN HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1.000	PERSONAS 21,012	25.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		9,719,482.76	9,719,482.76	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		9,890,000.00	170,517.24	0.00	0.00		
C-00150/0002	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA NORTE (PRIMERA ETAPA), UBICADA EN CALLE SACRAMENTO ENTRE CALLE QUERÉTARO Y CALLE LAS ARENERAS EN CD. OBREGÓN	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)	OBRA 1.000	PERSONAS 8,521	30.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		9,719,482.76	9,719,482.76	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		9,890,000.00	170,517.24	0.00	0.00		



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros			
	80,000,000.00	80,000,000.00	0.00	0.00	Total Modalidad	1	Obras
	62,105,629.28	57,574,783.73	0.00	4,530,845.55		85	

SN - INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA

C-00119/0001	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL EN CD. OBREGÓN	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)	CENTRO 1.000	ALUMNO 25,000	41.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00119/0001 - 1100000200-2303E408K12102A-211012-162A211		
	32,390.68	32,390.68	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00119/0001 - 1100000200-2303E408K12102A-261012-162A211		
	74,343.41	41,952.73	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00119/0001 - 1100000200-2303E408K12102A-375012-162A211		
	95,943.41	21,600.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00119/0001 - 1100000200-2303E408K12102A-375022-162A211		
	100,443.41	4,500.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00119/0001 - 1100000200-2303E408K12102A-622102-162A211		
	11,767,498.90	11,667,055.49	0.00	0.00			
C-00130/0001	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UNIDAD MEDICA ESPECIALIZADA (UNEME) DE DETECCIÓN Y DIAGNOSTICO DE CÁNCER DE MAMA	HERMOSILLO	HERMOSILLO	HOSPITAL 1.000	PERSONAS 26,605	0.00	100.00
	10,042,136.00	10,042,136.00	0.00	0.00	C-00130/0001 - 1100000200-2201E408K003H8A-622232-165AC07		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	7,357,864.00	7,357,864.00	0.00	0.00	C-00130/0001 - 1100000200-2201E408K003H8A-622232-165CN07		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00130/0002	CENTRO DE ESPECIALIDADES EN SALUD MENTAL Y ADICCIONES EN EL ESTADO DE SONORA (1RA ETAPA)	HERMOSILLO	HERMOSILLO		PERSONAS 715,061	0.00	0.00
	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	0.00	C-00130/0002 - 1100000200-2201E408K003H6A-622232-165AC07		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00130/0003	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL EN CD. OBREGÓN	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)		PERSONAS 715,061	10.00	0.00
	81,000,000.00	81,000,000.00	0.00	0.00	C-00130/0003 - 1100000200-2201E408K003H7A-622232-165AC11		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00130/0004	CONSTRUCCIÓN DE HOSPITAL GENERAL DE MAGDALENA (2DA. ETAPA)	MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO		PERSONAS 7,927	0.00	0.00
	123,000,000.00	123,000,000.00	0.00	0.00	C-00130/0004 - 1100000200-2201E408K003H9A-622232-165AC03		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	321,400,000.00	321,400,000.00	0.00	0.00	Total Modalidad	4	Obras
	11,767,498.90	11,767,498.90	0.00	0.00		1	

SO - CENTROS DE SALUD

C-00060/0049/0078	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA CONSULTORIO MÉDICO, CALLE MIGUEL HIDALGO, ENTRE BENITO JUÁREZ Y OBREGÓN, LOCALIDAD HUÁSABAS.	HUÁSABAS	HUÁSABAS	OBRA 1	PERSONAS 650	100.00	0.00
-------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	----------	-----------	-----------------	--------	------



Modalidad								Av. Físico %	Av. Finan. %
No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad			Meta	Beneficiario			
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0049/0078 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013				
	199,850.00	169,872.50	0.00	29,977.50					
C-00060/0049/0221	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD DE SANTA ROSA, DOMICILIO CONOCIDO, LADO NORESTE DEL POBLADO SANTA ROSA.	SANTA ROSA			OBRA	PERSONAS	0.00	100.00	
	YÉCORA				1	250			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0049/0221 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013				
	84,300.00	71,655.00	0.00	12,645.00					
C-00060/0049/0251	CONSTRUCCIÓN DE DOS MÓDULOS SANITARIOS EN CENTRO DE SALUD, UBICADO EN AVENIDA RODOLFO GODÍNEZ Y FÉLIX GÓMEZ, COLONIA CENTRO, LOCALIDAD ALTAR.	ALTAR			OBRA	PERSONAS	0.00	100.00	
	ALTAR				1	9,049			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0049/0251 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013				
	126,128.71	94,596.53	0.00	31,532.18					
C-00060/0049/0299	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD, CALLE "A" ENTRE 1 Y 2, LOCALIDAD EL DESEMBOQUE.	DESEMBOQUE			OBRA	PERSONAS	0.00	100.00	
	CABORCA				1	63			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0049/0299 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013				
	495,792.85	347,055.00	0.00	148,737.85					
C-00060/0049/0332	REHABILITACIÓN A UN COSTADO DEL EDIFICIO DE COMANDANCIA PARA RESGUARDO DE AMBULANCIA DEL H. AYUNTAMIENTO, CALLE ESCOBEDO ENTRE AVENIDAS DOCTOR MOLINA Y MORELIA, LOCALIDAD CARBÓ.	CARBÓ			OBRA	PERSONAS	0.00	100.00	
	CARBÓ				1	1,000			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0049/0332 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013				
	161,661.11	137,411.95	0.00	24,249.16					
C-00060/0049/0484	CONSTRUCCIÓN DE TEJABÁN METÁLICO CON CUBIERTA DE LÁMINA Y BANCAS INTEGRADAS EN CENTRO DE SALUD EN FUNDICIÓN, CALLE CHIHUAHUA ESQUINA CON BOULEVARD JESÚS GARCÍA DE LA LOCALIDAD COMISARÍA DE FUNDICIÓN.	FUNDICIÓN			OBRA	PERSONAS	0.00	100.00	
	NAVOJOA				1	550			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0049/0484 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013				
	196,484.00	137,538.80	0.00	58,945.20					
C-00060/0049/0512	CONSTRUCCIÓN DE LOSA PARA ESTACIONAMIENTO DE AMBULANCIAS EN CRUZ ROJA, BOULEVARD FRANCISCO EUSEBIO KINO Y DOCTOR OLIVARES, COLONIA CENTRO, LOCALIDAD DE SONOYTA.	SONOYTA			OBRA	PERSONAS	0.00	100.00	
	GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES				1	15,000			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0049/0512 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013				
	190,232.94	142,674.71	0.00	47,558.23					
C-00060/0049/0571	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD, UBICADO EN DOMICILIO CONOCIDO FRENTE A PLAZA PÚBLICA, LOCALIDAD REBÉICO.	REBEICO			OBRA	PERSONAS	0.00	100.00	
	SOYOPA				1	350			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0049/0571 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013				
	169,421.83	144,008.55	0.00	25,413.28					
	0.00	0.00	0.00	0.00	Total Modalidad				
	1,623,871.44	1,244,813.04	0.00	379,058.40		0	8	Obras	

SS - ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS

C-00061/0012	CONSTRUCCIÓN DE MURO A BASE DE BLOCK SOBRE BARDAS PERIMETRALES EXISTENTES Y SUSTITUCIÓN DE CERCOS DE MALLA CICLÓNICA POR BARDAS DE BLOCK APARENTE PARA INCREMENTAR LA SEGURIDAD DEL CENTRO UNACARI EN HERMOSILLO	HERMOSILLO			METRO CUADRADO	PERSONAS	100.00	100.00
	HERMOSILLO				331.000	500		



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
	Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros		
	Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal	
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00061/0012 - 1100000200-2202E402K17105A-612012-155DM07	
		350,912.38	350,912.38	0.00	0.00		
C-00061/0013	OBRAS DE REHABILITACIÓN DEL DELFINARIO SONORA (PRIMERA ETAPA)						
	GUAYMAS		HEROICA GUAYMAS	OBRA	PERSONAS	77.00	100.00
		0.00	0.00	1.000	250,000		
		713,831.94	713,831.94	0.00	0.00	C-00061/0013 - 1100000200-2202E402K17104A-121012-165DM10	
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00061/0013 - 1100000200-2202E402K17104A-211012-165DM10	
		757,158.52	43,326.58	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00061/0013 - 1100000200-2202E402K17104A-214012-165DM10	
		802,139.34	44,980.82	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00061/0013 - 1100000200-2202E402K17104A-261012-165DM10	
		886,823.44	84,684.10	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00061/0013 - 1100000200-2202E402K17104A-355012-165DM10	
		930,955.64	44,132.20	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00061/0013 - 1100000200-2202E402K17104A-375012-165DM10	
		931,805.64	850.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00061/0013 - 1100000200-2202E402K17104A-375022-165DM10	
		949,805.64	18,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00061/0013 - 1100000200-2202E402K17104A-622032-165DM10	
		32,314,136.55	31,364,330.91	0.00	0.00		
C-00061/0017	REHABILITACIÓN DE ESTRUCTURA PARA MALLA SOMBRA EN CADA HOGAR JINESEKI EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO						
	HERMOSILLO		HERMOSILLO	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
		0.00	0.00	1.000	80		
		161,330.94	161,330.94	0.00	0.00	C-00061/0017 - 1100000200-2202E402K17105A-612032-165DM07	
C-00093/0002	REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA CASA HOGAR UNACARI EN HERMOSILLO						
	HERMOSILLO		HERMOSILLO	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
		0.00	0.00	1.000	250		
		20,685.95	20,685.95	0.00	0.00	C-00093/0002 - 1100000200-2202E402K17105A-121012-155GL07	
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00093/0002 - 1100000200-2202E402K17105A-133012-155GL07	
		24,185.95	3,500.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00093/0002 - 1100000200-2202E402K17105A-212012-155GL07	
		25,836.21	1,650.26	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00093/0002 - 1100000200-2202E402K17105A-612032-155GL07	
		1,743,864.71	1,718,028.50	0.00	0.00		
C-00093/0003	REHABILITACIÓN DE CASA HOGAR JINESEKI EN HERMOSILLO						
	HERMOSILLO		HERMOSILLO	OBRA	PERSONAS	100.00	100.00
		0.00	0.00	1.000	60		
		35,074.50	35,074.50	0.00	0.00	C-00093/0003 - 1100000200-2202E402K17105A-121012-155GL07	



Modalidad								Av. Físico %	Av. Finan. %
No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad			Meta	Beneficiario			
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00093/0003 - 1100000200-2202E402K17105A-133012-155GL07				
	42,574.50	7,500.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00093/0003 - 1100000200-2202E402K17105A-211012-155GL07				
	42,850.53	276.03	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00093/0003 - 1100000200-2202E402K17105A-212012-155GL07				
	43,060.34	209.81	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00093/0003 - 1100000200-2202E402K17105A-612032-155GL07				
	841,472.47	798,412.13	0.00	0.00					
C-00093/0004	REMODELACIÓN DE PARQUE INFANTIL EN HERMOSILLO	HERMOSILLO			METRO CUADRADO	PERSONAS	100.00	100.00	
					24968.000	30,000			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00093/0004 - 1100000200-2202E406K17104A-622032-155GL07				
	30,071,987.34	30,071,987.34	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00093/0004 - 1100000200-2202E406K17104A-622202-155GL07				
	30,432,285.41	360,298.07	0.00	0.00					
C-00098/0008	ELABORACIÓN DE MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD REGIONAL PARA PROYECTO DE LA CARRETERA ÍMURIS-ARIBABI	VARIAS			PROYECTO	PERSONAS	100.00	100.00	
					1.000	10,000			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00098/0008 - 1100000200-2207E201K02104A-625052-161A013				
	1,239,902.01	1,239,902.01	0.00	0.00					
C-00098/0011	ELABORACIÓN DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS PARA LA REHABILITACIÓN DEL DELFINARIO SONORA (PRIMERA ETAPA) EN GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS			PROYECTO	PERSONAS	100.00	100.00	
					1.000	60,000			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00098/0011 - 1100000200-2207E201K02104A-622072-161A010				
	322,909.20	322,909.20	0.00	0.00					
C-00098/0013	ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS DE INFRAESTRUCTURA DIVERSA, PAVIMENTACIÓN, DEPORTIVOS, EDIFICACIÓN, ELECTRIFICACIÓN, DRENAJE PLUVIAL	VARIAS				PERSONAS	0.00	100.00	
						298,625			
	67,500,000.00	67,500,000.00	0.00	0.00	C-00098/0013 - 1100000200-2201E207K002TPA-614062-161A013				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00098/0015	ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DIVERSA EN VARIAS LOCALIDADES DEL ESTADO	VARIAS			PROYECTO	PERSONAS	100.00	0.00	
					124	750,000			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00098/0015 - 1100000200-2207E201K02104A-622072-161A013				
	39,430,693.45	39,430,693.45	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00098/0015 - 1100000200-2207E201K02104A-622072-162A213				
	50,092,886.63	10,662,193.18	0.00	0.00					
C-00098/0035	SUPERVISIÓN EXTERNA Y CONTROL DE CALIDAD PARA DIVERSAS OBRAS AUTORIZADAS PARA SU EJECUCIÓN	VARIAS			PROYECTO	PERSONAS	92.00	100.00	
					3.000	310,000			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00098/0035 - 1100000200-2207E201K02104A-622212-161A013				
	567,726.02	567,726.02	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00098/0035 - 1100000200-2207E201K02104A-622212-162A213				
	1,263,244.46	695,518.44	0.00	0.00					



Modalidad No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %						
							Autorizado: Total	Estatal	Federal	Otros		
							Clave Presupuestal					
							Devengado: Total	Estatal	Federal	Otros		
SS - ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS												
C-00098/0017	PROGRAMA REGIONAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA UTB NAVOJOA	VARIOS	VARIAS	PROYECTO 1.000	PERSONAS 355,312	100.00	100.00					
							0.00	0.00	0.00	0.00	C-00098/0017 - 1100000300-2207E201K02104A-622072-161A013	
							1,067,200.00	1,067,200.00	0.00	0.00		
C-00098/0018	PROGRAMA REGIONAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA UTB HERMOSILLO	VARIOS	VARIAS	PROYECTO 1.000	PERSONAS 900,827	100.00	100.00					
							0.00	0.00	0.00	0.00	C-00098/0018 - 1100000300-2207E201K02104A-622072-161A013	
							1,177,000.00	1,177,000.00	0.00	0.00		
C-00098/0019	ELABORACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DEL CENTRO DE POBLACIÓN DE ÁLAMOS	VARIOS	VARIAS	PROYECTO 1.000	PERSONAS 25,694	100.00	100.00					
							0.00	0.00	0.00	0.00	C-00098/0019 - 1100000300-2207E201K02104A-622072-161A013	
							726,000.00	726,000.00	0.00	0.00		
C-00098/0025	PROGRAMA REGIONAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA UTB URES	VARIOS	VARIAS	PROYECTO 1.000	PERSONAS 479,658	100.00	100.00					
							0.00	0.00	0.00	0.00	C-00098/0025 - 1100000300-2207E201K02104A-622072-161A013	
							997,600.00	997,600.00	0.00	0.00		
C-00098/0026	PROGRAMA REGIONAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA UTB CAJEME	VARIOS	VARIAS	PROYECTO 1.000	PERSONAS 479,658	100.00	100.00					
							0.00	0.00	0.00	0.00	C-00098/0026 - 1100000300-2207E201K02104A-622072-161A013	
							1,150,000.00	1,150,000.00	0.00	0.00		
C-00098/0027	PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD Y PROSPERIDAD URBANA	VARIOS	VARIAS	PROYECTO 1.000	PERSONAS 2,850,292	100.00	100.00					
							0.00	0.00	0.00	0.00	C-00098/0027 - 1100000300-2207E201K02104A-622072-161A013	
							1,508,000.00	1,508,000.00	0.00	0.00		
C-00098/0028	GUÍA METODOLÓGICA PARA LA ELABORACIÓN DE PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DE CENTRO DE POBLACIÓN	VARIOS	VARIAS	PROYECTO 1.000	PERSONAS 2,850,292	100.00	100.00					
							0.00	0.00	0.00	0.00	C-00098/0028 - 1100000300-2207E201K02104A-622072-161A013	
							197,200.00	197,200.00	0.00	0.00		
C-00098/0029	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE VIALIDAD PARA MOVILIDAD URBANA	VARIOS	VARIAS	PROYECTO 1.000	PERSONAS 1,989,067	100.00	100.00					
							0.00	0.00	0.00	0.00	C-00098/0029 - 1100000300-2207E201K02104A-622072-161A013	
							1,648,636.00	1,648,636.00	0.00	0.00		
C-00098/0030	ESTUDIO, ACTUALIZACIÓN DE AVALUÓ, ANTEPROYECTO DE BOULEVARD DE ACCESO A PUERTO FRONTERIZO Y ANTEPROYECTO DE PUERTO FRONTERIZO SONOITA-LUKEVILLE	VARIOS	VARIAS	PROYECTO 1.000	PERSONAS 12,800	100.00	100.00					
							0.00	0.00	0.00	0.00	C-00098/0030 - 1100000300-2207E201K02104A-622072-161A013	
							2,804,600.00	2,804,600.00	0.00	0.00		



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
	Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros		
	Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal	

SS - ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS

C-00098/0031	ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO URBANO Y SERVICIOS URBANOS DE LA RED CARRETERA	VARIOS	VARIAS	PROYECTO 1.000	PERSONAS 2,850,292	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		799,519.35	799,519.35	0.00	0.00		
				C-00098/0031 - 1100000300-2207E201K02104A-622072-161A013			
C-00098/0036	PROGRAMA ESTATAL DE CONSTITUCIÓN DE RESERVAS TERRITORIALES	VARIOS	VARIAS	ESTUDIO 1.000	PERSONAS 2,667,308	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		979,736.00	979,736.00	0.00	0.00		
				C-00098/0036 - 1100000300-2207E201K02104A-622072-161A013			
C-00098/0037	ELABORACIÓN DEL PROGRAMA SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA 2016-2012	VARIOS	VARIAS	PROGRAMA 1.000	PERSONAS 2,850,330	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		298,120.00	298,120.00	0.00	0.00		
				C-00098/0037 - 1100000300-2207E201K02104A-622072-161A013			
C-00098/0038	ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE REGENERACIÓN URBANA Y ACCESIBILIDAD PARA LOCALIDADES DEL ESTADO DE SONORA	VARIOS	VARIAS	PROGRAMA 1.000	PERSONAS 2,850,330	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		569,089.18	569,089.18	0.00	0.00		
				C-00098/0038 - 1100000300-2207E201K02104A-622072-161A013			
C-00098/0040	ACTUALIZACIÓN DE LA ESTRATEGIA DEL PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DEL CENTRO DE POBLACIÓN NAVOJOA	NAVOJOA	NAVOJOA	ESTUDIO 1.000	PERSONAS 125,206	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		249,605.90	249,605.90	0.00	0.00		
				C-00098/0040 - 1100000300-2207E201K02104A-622072-161A012			
C-00060/0049/0600	SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE IGLESIA DEL CARMEN, UBICADA EN DOMICILIO CONOCIDO BENITO JUÁREZ		PAREDONCITO (EL TOBARI)	OBRA 1	PERSONAS 200	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		193,911.77	164,825.01	0.00	29,086.76		
				C-00060/0049/0600 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013			
C-00060/0049/0601	REHABILITACIÓN DE CASA DE ADULTOS MAYORES, UBICADA EN AVENIDA EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLES 20 DE NOVIEMBRE Y REVOLUCIÓN	BENITO JUÁREZ	JECOPACO	OBRA 1	PERSONAS 80	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		150,500.00	127,925.00	0.00	22,575.00		
				C-00060/0049/0601 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013			
C-00060/0049/0602	CONSTRUCCÓN DE IGLESIA APOSTÓLICA LA FE EN CRISTO JESÚS A.R. UBICADA EN DOMICILIO CONOCIDO A UN COSTADO DE LA LLANERA EN AVENIDA PRINCIPAL CALLE 2400	BENITO JUÁREZ	PAREDON COLORADO (SUBE Y BAJA)	OBRA 1	PERSONAS 70	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		253,000.00	215,050.00	0.00	37,950.00		
				C-00060/0049/0602 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013			
C-00060/0049/0605	REHABILITACIÓN DE CENTRO CEREMONIAL, UBICADO EN DOMICILIO CONOCIDO FRENTE A PLAZA MUNICIPAL	ÁLAMOS	SAN BERNARDO	OBRA 1	PERSONAS 500	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		400,000.00	340,000.00	0.00	60,000.00		
				C-00060/0049/0605 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013			



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:		Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal	
Devengado:		Total	Estatal	Federal	Otros		

SS - ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS

C-00136/0023	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNITARIO EN LA COMUNIDAD DE NAVOBAXIA	HUATABAMPO	NAVOBAXIA	METRO CUADRADO 45.000	PERSONAS 400	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		476,254.66	476,254.66	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		484,610.00	8,355.34	0.00	0.00		
							C-00136/0023 - 1100001700-2608E402K16105D-411061-165HN12
							C-00136/0023 - 1100001700-2608E402K16105D-411111-165HN12
C-00136/0024	REHABILITACIÓN DE CENTRO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD DE LA BOCANA	ETCHOJOA	BOCANA, LA	METRO CUADRADO 160.000	PERSONAS 750	80.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		291,584.48	291,584.48	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		296,700.00	5,115.52	0.00	0.00		
							C-00136/0024 - 1100001700-2608E402K16105D-411061-165HN12
							C-00136/0024 - 1100001700-2608E402K16105D-411111-165HN12
C-00136/0025	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE USOS MÚLTIPLES, UBICADO EN CALLE FRANCISCO I. MADERO ESQUINA CON CALLE AQUILES SERDÁN	SAN JAVIER	SAN JAVIER	METRO CUADRADO 450.000	PERSONAS 380	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		674,289.12	674,289.12	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		686,118.75	11,829.63	0.00	0.00		
							C-00136/0025 - 1100001700-2608E402K16105D-411061-165HN12
							C-00136/0025 - 1100001700-2608E402K16105D-411111-165HN12
C-00150/0003	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO EDUCATIVO Y ARTÍSTICO DOWN EN LA CALLE SAN ANDRÉS PTE. ENTRE AVENIDA REVOLUCIÓN Y CALLE SANTA TERESITA	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)	OBRA 1.000	PERSONAS 600	25.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		19,438,965.52	19,438,965.52	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		19,780,000.00	341,034.48	0.00	0.00		
							C-00150/0003 - 1100001700-2608E401K01101A-411061-165IQ11
							C-00150/0003 - 1100001700-2608E401K01101A-411111-165IQ11
		67,500,000.00	67,500,000.00	0.00	0.00		
		155,180,091.71	155,030,479.95	0.00	149,611.76		
							Total Modalidad
						1	Obras
						32	

U3 - AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS

C-00131/0001	OBRAS DE AGUA POTABLE EN VARIOS MUNICIPIOS	VARIOS	VARIAS		PERSONAS 2,662,492	0.00	100.00
		46,000,000.00	46,000,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		84,000,000.00	84,000,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
							C-00131/0001 - 1100000200-2201E207K003H4A-613142-165AC13
							C-00131/0001 - 1100000200-2201E207K003H4A-613142-165FC13
C-00131/0002	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN A TANQUE EN ALTAR	ALTAR	ALTAR		PERSONAS 30,869	0.00	0.00
		12,600,000.00	12,600,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
							C-00131/0002 - 1100000200-2201E207K003HBA-613142-165AC02



Modalidad								Av. Físico %	Av. Financ. %
No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad			Meta	Beneficiario			
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
U3 - AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS									
C-00060/0048/0053	CONSTRUCCION DE ATARJEA EN CALLE 41 ENTRE AVENIDAS 20 A 26	AGUA PRIETA			OBRA	PERSONAS	0.00	0.00	
					1	1			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0048/0053 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013				
	846,704.02	846,704.02	0.00	0.00					
C-00060/0048/0068	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 42 A 44 DE AVENIDA 18 A 22	AGUA PRIETA			OBRA	PERSONAS	0.00	100.00	
					1	150			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0048/0068 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013				
	832,345.00	832,345.00	0.00	0.00					
	142,600,000.00	142,600,000.00	0.00	0.00	Total Modalidad				
	1,679,049.02	1,679,049.02	0.00	0.00			2	2	Obras
U4 - ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS									
C-00051/0005	REUBICACIÓN DE COLECTOR Y CÁRCAMO DE BOMBEO EN SAN IGNACIO RÍO MUERTO	SAN IGNACIO RÍO MUERTO			METRO LINEAL	PERSONAS	38.00	100.00	
					4834.750	7,000			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00051/0005 - 1100000200-2201E201K02203A-614092-165DM10				
	2,780,908.66	2,780,908.66	0.00	0.00					
C-00060/0048/0069	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN AVENIDA PESQUEIRA ENTRE CALLE OBREFON Y BLVD ALAMEDA	URES			OBRA	PERSONAS	0.00	100.00	
					1	200			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0048/0069 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013				
	834,461.65	834,461.65	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	Total Modalidad				
	3,615,370.31	3,615,370.31	0.00	0.00			0	2	Obras
U5 - TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PLANTAS DE TRATAMIENTOS)									
C-00132/0001	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA SANITARIO (PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, LAGUNA DE OXIDACIÓN Y COLECTOR SANITARIO EN EL PONIENTE DEL POBLADO MIGUEL ALEMÁN	MIGUEL ALEMÁN (LA DOCE)				PERSONAS	0.00	100.00	
						6,050			
	20,500,000.00	20,500,000.00	0.00	0.00	C-00132/0001 - 1100000200-2201E207K003HDA-614272-165AC07				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	69,500,000.00	69,500,000.00	0.00	0.00	C-00132/0001 - 1100000200-2201E207K003HDA-614272-165CN07				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00060/0049/0020	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CERCO PERIMETRAL EN RELLENO SANITARIO MUNICIPAL, UBICADO EN CAMINO ÁTIL - LA SANGRE KM 2+650, LOCALIDAD ÁTIL.	ÁTIL			OBRA	PERSONAS	100.00	0.00	
					1	605			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0049/0020 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013				
	119,356.67	101,406.67	0.00	17,950.00					
C-00060/0049/0043	CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL CON MALLA CICLÓNICA EN RELLENO SANITARIO, DOMICILIO CONOCIDO, CARRETERA A AGUA PRIETA, LOCALIDAD BAVISPE.	BAVISPE			OBRA	PERSONAS	50.00	100.00	
					1	650			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0049/0043 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013				
	275,595.05	234,255.00	0.00	41,340.05					
	90,000,000.00	90,000,000.00	0.00	0.00	Total Modalidad				
	394,951.72	335,661.67	0.00	59,290.05			1	2	Obras



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
	Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros		
	Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal	

UB - CAMINOS RURALES

C-00110/0001	RECONSTRUCCIÓN DE CAMINO CALLE 600 VARIOS TRAMOS DEL KM 20+100 AL KM 40+700 EN VARIAS LOCALIDADES	CAJEME	VARIAS	METRO CUADRADO 19138.000	PERSONAS 3,158	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		7,363,318.74	7,363,318.74	0.00	0.00		C-00110/0001 - 1100001600-3501E203K03203A-411061-155GZ11
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		7,492,499.76	129,181.02	0.00	0.00		C-00110/0001 - 1100001600-3501E203K03203A-411111-155GZ11
C-00110/0002	RECONSTRUCCIÓN DE CAMINO CALLE 600 VARIOS TRAMOS DEL KM 8+200 AL KM 36+139 EN VARIAS LOCALIDADES	CAJEME	VARIAS	METRO CUADRADO 20573.000	PERSONAS 13,124	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		7,363,318.74	7,363,318.74	0.00	0.00		C-00110/0002 - 1100001600-3501E203K03203A-411061-155GZ11
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		7,492,499.76	129,181.02	0.00	0.00		C-00110/0002 - 1100001600-3501E203K03203A-411111-155GZ11
C-00110/0003	RECONSTRUCCIÓN DE CAMINO BACABACHI-HUATABAMPO VARIOS TRAMOS DEL KM 5+600 AL KM 25+500 EN NAVOJOA	NAVOJOA	NAVOJOA	METRO CUADRADO 35700.000	PERSONAS 15,000	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		14,726,637.91	14,726,637.91	0.00	0.00		C-00110/0003 - 1100001600-3501E203K03203A-411061-155GZ12
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		14,984,999.98	258,362.07	0.00	0.00		C-00110/0003 - 1100001600-3501E203K03203A-411111-155GZ12
C-00060/0048/0001	MANTENIMIENTO DE TERRACERÍAS EN CAMINOS RURALES KM 0 AL 1.151 (ANCHO 8M) TRAMO CÓCORIT A TAJIMAROA EN EL MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA.	CAJEME	CÓCORIT	METRO LINEAL 9208	PERSONAS 433,050	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		802,096.78	802,096.78	0.00	0.00		C-00060/0048/0001 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013
C-00060/0048/0002	MANTENIMIENTO DE TERRACERÍAS EN CAMINOS RURALES KM 0.442 AL 0.742 (ANCHO 7M), KM 1.055 AL 1.602 (ANCHO 5.8M), KM 1.602 AL 1.960 (ANCHO 6M), KM 2.258 AL 2.549 (ANCHO 6.4M) CARRETERA BACANORA-SAHUARIPA A EL DESTACAMENTO EN EL MUNICIPIO DE BACANORA.	BACANORA	DESTACAMENTO, EL	METRO LINEAL 9167.8	PERSONAS 802	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		818,948.76	818,948.76	0.00	0.00		C-00060/0048/0002 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013
C-00060/0048/0003	MANTENIMIENTO DE TERRACERÍAS EN CAMINOS RURALES KM 0 AL 0.988 (ANCHO 10 M) EN EL TRAMO BACUM A PLAYA SAN JOSÉ EN EL MUNICIPIO DE BACUM, SONORA	BÁCUM	BÁCUM	METRO LINEAL 9880	PERSONAS 23,053	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		846,895.82	846,895.82	0.00	0.00		C-00060/0048/0003 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013
C-00060/0048/0004	MANTENIMIENTO DE TERRACERÍAS EN CAMINOS RURALES SOBRE LA CALLE 2400 (ANCHO 10 M) EN EL TRAMO CALLE 12 Y CALLE 16 EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, SONORA.	BENITO JUÁREZ	VILLA JUÁREZ (IRRIGACIÓN)	METRO LINEAL 10614	PERSONAS 21,957	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		908,065.54	908,065.54	0.00	0.00		C-00060/0048/0004 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
	Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros		
	Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros		
						Clave Presupuestal	

UB - CAMINOS RURALES

C-00060/0048/0005	MANTENIMIENTO DE TERRACERÍAS EN CAMINOS RURALES KM 0 AL 0.100 (ANCHO 8M), KM 0.100 AL 0.400 (ANCHO 8.2M), KM 0.400 AL 1.205 KM (ANCHO 8M) TRAMO ENTRONQUE CARRETERA BACADÉHUACHI-EL COYOTE A MINA EN EL MUNICIPIO DE BACADÉHUACHI, SONORA.	BACADÉHUACHI	BACADÉHUACHI	METRO LINEAL 8555	PERSONAS 1,083	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		753,632.08	753,632.08	0.00	0.00		
						C-00060/0048/0005 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	
C-00060/0048/0006	MANTENIMIENTO DE TERRACERÍAS EN CAMINOS RURALES KM 0 AL 1.30 (ANCHO 7M) SAN RAFAEL-SANTA ROSALÍA EN EL MUNICIPIO DE URES, SONORA	URES	SAN RAFAEL	METRO LINEAL 9100	PERSONAS 8,704	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		803,197.77	803,197.77	0.00	0.00		
						C-00060/0048/0006 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	
C-00060/0048/0007	MANTENIMIENTO DE TERRACERÍAS EN CAMINOS RURALES KM 0 AL 0.26 (ANCHO 8M) Y KM 0.53 AL 1.48 (ANCHO 8M) TRAMO SAN PATRICIO DE LA MESA A CARRETERA 14, EN LA COMUNIDAD DE SAN PATRICIO, EN EL MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, SONORA	SAN PEDRO DE LA CUEVA		METRO LINEAL 10034	PERSONAS 4,967	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		874,790.10	874,790.10	0.00	0.00		
						C-00060/0048/0007 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	
C-00060/0048/0008	MANTENIMIENTO DE TERRACERÍAS EN CAMINOS RURALES KM 0 AL 1.05 (ANCHO 9.40M) TRAMO CARRETERA ÁLAMOS-MASIACA A GEROCOA CHICO EN EL MUNICIPIO DE ÁLAMOS, SONORA	ÁLAMOS	GEROCOA CHICO (LAS FLORES)	METRO LINEAL 9832.4	PERSONAS 25,694	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		846,543.22	846,543.22	0.00	0.00		
						C-00060/0048/0008 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	
C-00060/0048/0009	MANTENIMIENTO DE TERRACERÍAS EN CAMINOS RURALES KM 0+000 AL 1+369.95 (ANCHO 7M) TRAMO ENTRONQUE CARRETERA COSTERO CD. OBREGÓN-HUATABAMPO A LA COMUNIDAD BASCONCOBE, EN EL MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA	ETCHOJOA	ETCHOJOA	METRO LINEAL 9589.65	PERSONAS 63,216	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		846,418.35	846,418.35	0.00	0.00		
						C-00060/0048/0009 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	
C-00060/0048/0010	MANTENIMIENTO DE TERRACERÍAS EN CAMINOS RURALES KM 0.50 AL 0.70 (ANCHO 6.8M), KM 0.70 AL 1.10 (ANCHO 5.9 M), KM 1.10 AL 1.90 (ANCHO 7M) TRAMO BAVISPE A LA GALERITA EN EL MUNICIPIO DE BAVISPE, SONORA.	BAVISPE	BAVISPE	METRO LINEAL 9690	PERSONAS 1,457	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		859,339.95	859,339.95	0.00	0.00		
						C-00060/0048/0010 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	
C-00060/0048/0011	MANTENIMIENTO DE TERRACERÍAS EN CAMINOS RURALES KM 0 AL 1.199 (ANCHO 8M) TRAMO CARRETERA MOCTEZUMA-TEPACHE/DIVISADEROS A TERAPIA EN LA COMUNIDAD DE TERAPIA, MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, SONORA.	MOCTEZUMA	LLANO, EL	METRO LINEAL 9594.96	PERSONAS 4,967	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		837,739.68	837,739.68	0.00	0.00		
						C-00060/0048/0011 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	
C-00060/0048/0012	MANTENIMIENTO DE TERRACERÍAS EN CAMINOS RURALES KM 1.282 AL 2.472 (ANCHO 6.5M) TRAMO ENTRONQUE CARRETERA AL NOVILLO-SAN JOSÉ DE BATUC, MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LA CUEVA, SONORA.	URES	URES	METRO LINEAL 7731.13	PERSONAS 1,481	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		686,955.95	686,955.95	0.00	0.00		
						C-00060/0048/0012 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	



Modalidad No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %						
							Autorizado: Total	Estatal	Federal	Otros		
							Clave Presupuestal					
							Devengado: Total	Estatal	Federal	Otros		

UB - CAMINOS RURALES

C-00060/0048/0013	MANTENIMIENTO DE TERRACERÍAS EN CAMINOS RURALES KM 0 AL 1.00 (ANCHO 7.8M) Y KM 1.00 A 1.206 (ANCHO 8M) TRAMO LOS TANQUES A LOS CAMOTES EN EL MUNICIPIO DE ÁLAMOS, SONORA.	ÁLAMOS	TANQUES, LOS	METRO LINEAL 9480	PERSONAS 25,694	100.00	100.00					
							0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0048/0013 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	
							824,676.56	824,676.56	0.00	0.00		
C-00060/0048/0014	MANTENIMIENTO DE TERRACERÍAS EN CAMINOS RURALES KM 0 AL 0.520 (ANCHO 7M) Y KM 0.520 A 1.497 (ANCHO 6M) TRAMO YOCOJIGUA A BASIROA EN EL MUNICIPIO DE ÁLAMOS, SONORA.	ÁLAMOS	YOCOGIHUA	METRO LINEAL 9505	PERSONAS 25,694	100.00	100.00					
							0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0048/0014 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	
							847,238.93	847,238.93	0.00	0.00		
C-00060/0048/0015	MANTENIMIENTO DE TERRACERÍAS EN CAMINOS RURALES KM 0.613 AL 0.763 (ANCHO 6.5M), KM 0.763 AL 1.063 (ANCHO 7.2M), KM 1.063 AL 1.563 (ANCHO 7M), KM 1.563 AL 1.763 (ANCHO 7 M) Y KM 1.763 AL 1.913 (ANCHO 8M) TRAMO BACADÉHUACHI A NACORI CHICO EN EL MUNICIPIO DE BACADÉHUACHI, SONORA.	BACADÉHUACHI	BACADÉHUACHI	METRO LINEAL 9707.2	PERSONAS 1,083	100.00	100.00					
							0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0048/0015 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	
							847,239.36	847,239.36	0.00	0.00		
C-00060/0048/0016	MANTENIMIENTO DE TERRACERÍAS EN CAMINOS RURALES KM 0.645 AL 2.016 (ANCHO 7M) TRAMO BACANORA A EL ENCINAL EN EL MUNICIPIO DE BACANORA, SONORA.	BACANORA	BACANORA	METRO LINEAL 9599.1	PERSONAS 802	100.00	100.00					
							0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0048/0016 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	
							847,250.84	847,250.84	0.00	0.00		
C-00060/0048/0017	MANTENIMIENTO DE TERRACERÍAS EN CAMINOS RURALES KM 0 AL 1.213 (ANCHO 8M) TRAMO NACORI GRANDE A ADIVINO EN EL MUNICIPIO DE VILLA PESQUEIRA, SONORA.	VILLA PESQUEIRA	NÁCORI GRANDE	METRO LINEAL 9711.92	PERSONAS 1,181	100.00	100.00					
							0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0048/0017 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	
							846,908.23	846,908.23	0.00	0.00		
C-00060/0048/0018	MANTENIMIENTO DE TERRACERÍAS EN CAMINOS RURALES KM 0.775 AL 1.113 (ANCHO 6.5M) Y KM 1.113 AL 2.132 TRAMO SANTA ROSALÍA A SAN RAFAEL EN LA COMUNIDAD DE SANTA ROSALÍA, MUNICIPIO DE URES, SONORA.	URES	SANTA ROSALIA	METRO LINEAL 9669	PERSONAS 8,704	100.00	100.00					
							0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0048/0018 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	
							847,119.89	847,119.89	0.00	0.00		
C-00060/0048/0019	MANTENIMIENTO DE TERRACERÍAS EN CAMINOS RURALES KM 0.0 AL 1.287 (ANCHO 7.5M) TRAMO LA GALERITA A BAVISPE EN EL MUNICIPIO DE BAVISPE, SONORA.	BAVISPE	GALERITA, LA	METRO LINEAL 9656.25	PERSONAS 1,457	100.00	100.00					
							0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0048/0019 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	
							846,972.91	846,972.91	0.00	0.00		
C-00060/0048/0020	MANTENIMIENTO DE TERRACERÍAS EN CAMINOS RURALES SOBRE LA CALLE 18, KM 0.0 AL 0.989.7 (ANCHO 7M) Y KM 0.989.7 A 1.428 (ANCHO 6M) TRAMO CARRETERA COSTERA A CIUDAD OBREGÓN-HUATABAMPO Y CALLE 2500 EN LA COMUNIDAD DE VILLA JUÁREZ MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, SONORA.	BENITO JUÁREZ	VILLA JUÁREZ (IRRIGACIÓN)	METRO LINEAL 9555.9	PERSONAS 21,957	100.00	100.00					
							0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0048/0020 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	
							847,107.11	847,107.11	0.00	0.00		



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros			

UB - CAMINOS RURALES

C-00060/0048/0021	MANTENIMIENTO DE TERRACERÍAS EN CAMINOS RURALES KM 0+000 AL 1+287.3 (ANCHO 7.5M) TRAMO BASCONCOBE A LAS MIL HECTÁREAS EN EL MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA.	ETCHOJOA	BASCONCOBE	METRO LINEAL 9658.5	PERSONAS 63,216	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		847,250.86	847,250.86	0.00	0.00		
							C-00060/0048/0021 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013
C-00060/0048/0022	MANTENIMIENTO DE TERRACERÍAS EN CAMINOS RURALES KM 0 AL 1.215 (ANCHO 8M) SOBRE LA CALLE 2500 ENTRE CALLE 12 Y CALLE 16 EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, SONORA.	BENITO JUÁREZ	VILLA JUÁREZ (IRRIGACIÓN)	METRO LINEAL 9720	PERSONAS 21,957	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		847,165.26	847,165.26	0.00	0.00		
							C-00060/0048/0022 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013
C-00060/0048/0023	MANTENIMIENTO DE TERRACERÍAS EN CAMINOS RURALES KM 0 AL 1.575 (ANCHO 6M) TRAMO ENTRONQUE CARRETERA COSTERA OBREGÓN-HUATABAMPO A LAS CUCAS EN EL MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA.	ETCHOJOA	ETCHOJOA	METRO LINEAL 9450	PERSONAS 63,216	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		847,216.44	847,216.44	0.00	0.00		
							C-00060/0048/0023 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013
C-00060/0048/0024	MANTENIMIENTO DE TERRACERÍAS EN CAMINOS RURALES KM 0 AL 1.21 (ANCHO 8M) TRAMO ENTRONQUE CARRETERA URES-PUEBLO DE ÁLAMOS A RANCHO VIEJO MUNICIPIO DE URES, SONORA.	URES	RANCHO VIEJO	METRO LINEAL 9720	PERSONAS 8,704	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		846,931.01	846,931.01	0.00	0.00		
							C-00060/0048/0024 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013
C-00060/0048/0025	MANTENIMIENTO DE TERRACERÍAS EN CAMINOS RURALES KM 0 AL 1.21 (ANCHO 8M) TRAMO SAN PATRICIO A MOCTEZUMA EN EL MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, SONORA.	MOCTEZUMA	SAN PATRICIO LA MESA (LA MESA)	METRO LINEAL 9712	PERSONAS 4,967	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		847,095.79	847,095.79	0.00	0.00		
							C-00060/0048/0025 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013
C-00060/0048/0026	MANTENIMIENTO DE TERRACERÍAS EN CAMINOS RURALES KM 0 A 0.224 (ANCHO 7M), KM 0.224 A 1.241 (ANCHO 8M) TRAMO LOS CAMOTES A LOS TANQUES EN EL MUNICIPIO DE ÁLAMOS, SONORA.	ÁLAMOS	CAMOTES, LOS	METRO LINEAL 9696	PERSONAS 25,694	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		845,690.81	845,690.81	0.00	0.00		
							C-00060/0048/0026 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013
C-00060/0048/0027	MANTENIMIENTO DE TERRACERÍAS EN CAMINOS RURALES KM 0 AL 1.847 (ANCHO 5M) LA COMUNIDAD EL ENCINAL EN EL MUNICIPIO DE BACANORA, SONORA.	BACANORA	ENCINAL, EL	METRO LINEAL 9235	PERSONAS 802	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		845,363.40	845,363.40	0.00	0.00		
							C-00060/0048/0027 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013
C-00060/0048/0028	MANTENIMIENTO DE TERRACERÍAS EN CAMINOS RURALES KM 0 AL 1.700 (ANCHO 5.5M) TRAMO SAN JOSÉ DE BACUM A MIGUEL ALEMÁN EN EL MUNICIPIO BACUM, SONORA.	BÁCUM	SAN JOSÉ DE BÁCUM	METRO LINEAL 9335.17	PERSONAS 23,053	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		844,982.63	844,982.63	0.00	0.00		
							C-00060/0048/0028 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:		Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal	
Devengado:		Total	Estatad	Federal	Otros		

UB - CAMINOS RURALES

C-00060/0048/0029	MANTENIMIENTO DE TERRACERÍAS EN CAMINOS RURALES KM 0 AL 1.21 (ANCHO 8M) TRAMO SANTA MARÍA DEL BUARAGE A ANTONIO ROSALES EN EL MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA.	CAJEME	SANTA MARIA DEL BUARAJE (BACHOCO 2502)	METRO LINEAL 9704	PERSONAS 433,050	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0048/0029 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	
		845,534.16	845,534.16	0.00	0.00		
C-00060/0048/0030	MANTENIMIENTO DE TERRACERÍAS EN CAMINOS RURALES KM 0 AL 1.465 (ANCHO DE 6.5M) TRAMO LA GALERITA A LA GALERA EN EL MUNICIPIO DE BAVISPE, SON.	BAVISPE	GALERITA, LA	METRO LINEAL 9522.5	PERSONAS 1,457	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0048/0030 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	
		845,415.85	845,415.85	0.00	0.00		
C-00060/0048/0031	MANTENIMIENTO DE TERRACERÍAS EN CAMINOS RURALES KM 0 A 1.575 (ANCHO 6M) TRAMO CALLE 1000 DE CALLE 9 A CALLE 7 DEL POBLADO EL PROGRESO EN EL MUNICIPIO DE BACUM, SONORA.	BÁCUM	BÁCUM	METRO LINEAL 9429.65	PERSONAS 23,053	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0048/0031 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	
		845,055.50	845,055.50	0.00	0.00		
C-00060/0048/0032	MANTENIMIENTO DE TERRACERÍAS EN CAMINOS RURALES KM 0 A 0.860 (ANCHO 5M) TRAMO ADIVINO A NACORI GRANDE EN EL MUNICIPIO DE VILLA PESQUEIRA, SONORA.	VILLA PESQUEIRA	ADIVINO	METRO LINEAL 4559.63	PERSONAS 1,181	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0048/0032 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	
		415,208.46	415,208.46	0.00	0.00		
C-00060/0048/0033	MANTENIMIENTO DE TERRACERÍAS EN CAMINOS RURALES KM 0 A 1.466 (ANCHO 6.5M) TRAMO SAN VICENTE A CERRO COLORADO EN EL MUNICIPIO DE ÁLAMOS, SONORA.	ÁLAMOS	SAN VICENTE	METRO LINEAL 9527.38	PERSONAS 25,694	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0048/0033 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	
		846,174.67	846,174.67	0.00	0.00		
C-00060/0048/0034	MANTENIMIENTO DE TERRACERÍAS EN CAMINOS RURALES KM 0 AL 1.214 (ANCHO 8M) TRAMO EL REALITO A MESA DEL SERI EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA.	HERMOSILLO	REALITO	METRO LINEAL 9714.4	PERSONAS 759,035	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0048/0034 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	
		846,155.71	846,155.71	0.00	0.00		
C-00060/0048/0035	MANTENIMIENTO DE TERRACERÍAS EN CAMINOS RURALES BLVD. SANTA LUCIA CUERPO IZQUIERDO KM 0.0 AL 1.354 (ANCHO 7M) TRAMO CARRETERA HERMOSILLO-BAHÍA DE KINO A RANCHETE SANTA LUCIA EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA.	HERMOSILLO	HERMOSILLO	METRO LINEAL 9576	PERSONAS 759,035	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0048/0035 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	
		844,498.59	844,498.59	0.00	0.00		
C-00060/0048/0036	MANTENIMIENTO DE TERRACERÍAS EN CAMINOS RURALES KM 0 A 1.700 (ANCHO 5.5M) TRAMO ENTRONQUE CARRETERA HERMOSILLO-BAHÍA KINO A ALEJANDRO CARRILLO MARCOR, MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA.	HERMOSILLO	HERMOSILLO	METRO LINEAL 9350	PERSONAS 759,035	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0048/0036 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	
		845,548.24	845,548.24	0.00	0.00		



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
	Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros		
	Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros		
						Clave Presupuestal	

UB - CAMINOS RURALES

C-00060/0048/0037	MANTENIMIENTO DE TERRACERÍAS EN CAMINOS RURALES KM 0 AL 1.371 (ANCHO 7M) TRAMO LOS POCITOS A LOS POZOS EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA.	HERMOSILLO	POCITOS, LOS	METRO LINEAL 9597	PERSONAS 759,035	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		845,677.11	845,677.11	0.00	0.00		
						C-00060/0048/0037 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	
C-00060/0048/0038	MANTENIMIENTO DE TERRACERÍAS EN CAMINOS RURALES KM 0 AL 1.570 (ANCHO 6M) EN TRAMO ACEITUNITAS A PAREDONCITO EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, SONORA.	BENITO JUÁREZ	ACEITUNITAS	METRO LINEAL 9420	PERSONAS 21,957	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		843,721.89	843,721.89	0.00	0.00		
						C-00060/0048/0038 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	
C-00060/0048/0039	MANTENIMIENTO DE TERRACERÍAS EN CAMINOS RURALES KM 0 AL 1.370 (ANCHO 7M) EN TRAMO ENTRONQUE CARRETERA A COLONIA JECOPACO A PANTEÓN MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, SONORA.	BENITO JUÁREZ	VILLA JUÁREZ (IRRIGACIÓN)	METRO LINEAL 9581.88	PERSONAS 21,957	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		845,159.90	845,159.90	0.00	0.00		
						C-00060/0048/0039 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	
C-00060/0048/0040	MANTENIMIENTO DE TERRACERÍAS EN CAMINOS RURALES KM 0 AL 1.460 (ANCHO 6.5M) EN TRAMO POBLADO ANTONIO ROSALES A POBLADO FRANCISCO VILLA EN EL MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA.	CAJEME	ANTONIO ROSALES (GENERAL ANTONIO R.)	METRO LINEAL 9484.67	PERSONAS 433,050	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		842,767.54	842,767.54	0.00	0.00		
						C-00060/0048/0040 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	
C-00060/0048/0041	MANTENIMIENTO DE TERRACERÍAS EN CAMINOS RURALES KM 0 AL 1.285 (ANCHO 7.5M) TRAMO EL HENEQUÉN A FRANCISCO VILLA, MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA.	CAJEME	HENEQUEN, EL	METRO LINEAL 9625.95	PERSONAS 433,050	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		843,601.36	843,601.36	0.00	0.00		
						C-00060/0048/0041 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	
C-00060/0048/0042	MANTENIMIENTO DE TERRACERÍAS EN CAMINOS RURALES KM 0.0 AL 1.214 (ANCHO 8M) TRAMO MESA DEL SERI A SAN BARTOLO EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA.	HERMOSILLO	MESA DEL SERI	METRO LINEAL 9703.79	PERSONAS 759,035	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		845,625.58	845,625.58	0.00	0.00		
						C-00060/0048/0042 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	
C-00060/0048/0043	MANTENIMIENTO DE TERRACERÍAS EN CAMINOS RURALES KM 0 AL 1.134 (ANCHO 7M) EN TRAMO ENTRONQUE CARRETERA HERMOSILLO-MOCTEZUMA A MOLINO DE CAMOU EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA.	HERMOSILLO	HERMOSILLO	METRO LINEAL 7939.05	PERSONAS 759,035	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		700,253.71	700,253.71	0.00	0.00		
						C-00060/0048/0043 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	
C-00060/0048/0044	MANTENIMIENTO DE TERRACERÍAS EN CAMINOS RURALES KM 0 AL 0.548 (ANCHO 7M) TRAMO CALLE 4 ENTRE CALLE 600 A EJIDO GUADALUPE VICTORIA EN EL MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA.	CAJEME	GUADALUPE VICTORIA	METRO LINEAL 3823.33	PERSONAS 433,050	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		337,229.21	337,229.21	0.00	0.00		
						C-00060/0048/0044 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	
C-00060/0048/0045	MANTENIMIENTO DE TERRACERÍAS EN CAMINOS RURALES KM 0 A 1.465 (ANCHO 6.5M) TRAMO BASIROA A TAPIZUELAS EN EL MUNICIPIO DE ÁLAMOS, SONORA.	ÁLAMOS	BASIROA	METRO LINEAL 9515.87	PERSONAS 25,694	100.00	100.00



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
	Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros		
	Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal	
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0048/0045 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	
		845,539.86	845,539.86	0.00	0.00		
C-00060/0048/0046	MANTENIMIENTO DE TERRACERÍAS EN CAMINOS RURALES KM 0.0 AL 1.572 (ANCHO 6M) TRAMO SAN PEDRO EL SAUCITO A EL TAZAJAL EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA.						
	HERMOSILLO		SAN PEDRO EL SAUCITO	METRO LINEAL	PERSONAS	100.00	100.00
				9436.31	759,035		
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0048/0046 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	
		845,652.14	845,652.14	0.00	0.00		
C-00060/0048/0047	MANTENIMIENTO DE TERRACERÍAS EN CAMINOS RURALES KM 0 AL 1.257 (ANCHO 7.7M) TRAMO ENTRONQUE CARRETERA OBREGÓN-HUATABAMPO A COLONIA ALLENDE EN EL MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA.						
	CAJEME		COLONIA ALLENDE (EL DIECIOCHO)	METRO LINEAL	PERSONAS	100.00	100.00
				9670.67	433,050		
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0048/0047 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	
		845,534.16	845,534.16	0.00	0.00		
C-00060/0048/0048	MANTENIMIENTO DE TERRACERÍAS EN CAMINOS RURALES KM 0 AL 1.560 Y DEL KM 1.720 AL 2.005 (ANCHO 5.0M) TRAMO SAN BARTOLO A SAN JUAN EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA.						
	HERMOSILLO		SAN BARTOLO (SAN JUAN 2)	METRO LINEAL	PERSONAS	100.00	100.00
				9220.28	759,035		
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0048/0048 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	
		738,608.23	738,608.23	0.00	0.00		
C-00060/0049/0598	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL SANTA ANA - GUADALUPE DE TAYOPA - LA CONCEPCIÓN - RANCHO VIEJO, EN ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL HERMOSILLO, CHIHUAHUA A SANTA ROSA DE LA LOCALIDAD SANTA ROSA.						
	YÉCORA		SANTA ROSA	METRO CUADRADO	PERSONAS	0.00	100.00
				191.5	300		
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0049/0598 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	
		85,344.83	72,543.11	0.00	12,801.72		
C-00060/0049/0599	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL A SANTA ROSA, EN ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL HERMOSILLO, CHIHUAHUA A SANTA ROSA DE LA LOCALIDAD SANTA ROSA.						
	YÉCORA		SANTA ROSA	METRO CUADRADO	PERSONAS	0.00	100.00
				58000	250		
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0049/0599 - 1100001700-2201E201K02203A-411061-161A013	
		26,400.00	22,440.00	0.00	3,960.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	Total Modalidad	0
		69,205,540.23	69,188,778.51	0.00	16,761.72		53 Obras

UC - CARRETERAS ALIMENTADORAS

C-00054/0017	CONSERVACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA RED DE CARRETERAS ESTATALES EN VARIOS MUNICIPIOS						
	VARIOS		VARIAS	FONDO	PERSONAS	0.00	100.00
				1.000	2,662,492		
		565,000,000.00	565,000,000.00	0.00	0.00	C-00054/0017 - 1100000200-2201E203K003GYA-625132-165FT13	
		0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00054/0018	AMPLIACIÓN DE CARRETERAS ALIMENTADORAS EN VARIOS MUNICIPIOS						
	VARIOS		VARIAS	PUENTE	PERSONAS	0.00	0.00
				1.000	212,533		
		160,000,000.00	160,000,000.00	0.00	0.00	C-00054/0018 - 1100000200-2201E203K003GZA-625132-165FT13	
		0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00054/0019	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO NAVOJOA-ETCHOJOA-HUATABAMPO						
	VARIOS		VARIAS	KILOMETRO	PERSONAS	100.00	0.00
				11.610	45,000		
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00054/0019 - 1100000200-3501E203K03203A-375012-162A213	
		9,300.00	9,300.00	0.00	0.00		



Modalidad								Av. Físico %	Av. Finan. %
No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad			Meta	Beneficiario			
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00054/0019 - 1100000200-3501E203K03203A-375022-162A213				
	11,000.00	1,700.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00054/0019 - 1100000200-3501E203K03203A-625012-162A213				
	42,360,187.56	42,349,187.56	0.00	0.00					
C-00054/0020	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO E.C. FEDERAL 15-LAS BOCAS								
	HUATABAMPO	VARIAS			KILOMETRO	PERSONAS	100.00	100.00	
					15.160	30,000			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00054/0020 - 1100000200-3501E203K03203A-375012-162A212				
	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00054/0020 - 1100000200-3501E203K03203A-375022-162A212				
	5,100.00	900.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00054/0020 - 1100000200-3501E203K03203A-625012-162A212				
	22,985,126.97	22,980,026.97	0.00	0.00					
C-00054/0021	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO CALLE 16								
	CAJEME	VARIAS			KILOMETRO	PERSONAS	100.00	100.00	
					14.500	60,000			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00054/0021 - 1100000200-3501E203K03203A-375012-162A211				
	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00054/0021 - 1100000200-3501E203K03203A-375022-162A211				
	2,600.00	400.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00054/0021 - 1100000200-3501E203K03203A-625012-162A211				
	26,239,038.01	26,236,438.01	0.00	0.00					
C-00054/0022	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO HUATABAMPO-YAVAROS								
	HUATABAMPO	VARIAS			KILOMETRO	PERSONAS	100.00	100.00	
					21.100	35,000			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00054/0022 - 1100000200-3501E203K03203A-375012-162A212				
	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00054/0022 - 1100000200-3501E203K03203A-375022-162A212				
	3,400.00	600.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00054/0022 - 1100000200-3501E203K03203A-625012-162A212				
	17,287,067.41	17,283,667.41	0.00	0.00					
C-00054/0023	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO BÁCAME NUEVO								
	ETCHOJOA	VARIAS			KILOMETRO	PERSONAS	100.00	100.00	
					4.000	20,000			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00054/0023 - 1100000200-3501E203K03203A-375012-162A212				
	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00054/0023 - 1100000200-3501E203K03203A-375022-162A212				
	5,800.00	900.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00054/0023 - 1100000200-3501E203K03203A-625012-162A212				
	6,763,050.36	6,757,250.36	0.00	0.00					



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:		Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal	
Devengado:		Total	Estatal	Federal	Otros		

UC - CARRETERAS ALIMENTADORAS

C-00054/0024	RECONSTRUCCIÓN DE CAMINO HORNOS-ROSARIO	VARIOS	VARIAS	KILOMETRO 56.900	PERSONAS 25,000	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		3,400.00	3,400.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		25,400.00	22,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		82,855,709.08	82,830,309.08	0.00	0.00		
C-00054/0025	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO CALLE 12 SUR	HERMOSILLO	VARIAS	KILOMETRO 14.600	PERSONAS 30,000	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		259,110.61	259,110.61	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		289,625.04	30,514.43	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		323,966.07	34,341.03	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		383,752.40	59,786.33	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		413,717.57	29,965.17	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		426,417.57	12,700.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		429,717.57	3,300.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		23,083,454.05	22,653,736.48	0.00	0.00		
C-00054/0026	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO HERMOSILLO-BAHÍA DE KINO	HERMOSILLO	VARIAS	KILOMETRO 44.500	PERSONAS 85,000	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		12,750.00	12,750.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		14,350.00	1,600.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		37,995,692.79	37,981,342.79	0.00	0.00		



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:		Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal	
Devengado:		Total	Estatal	Federal	Otros		

UC - CARRETERAS ALIMENTADORAS

C-00054/0027	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO CALLE 1900 EN CAJEME	CAJEME	VARIAS	KILOMETRO 8.660	PERSONAS 25,000	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		279,142.21	279,142.21	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		307,641.67	28,499.46	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		343,991.67	36,350.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		408,972.27	64,980.60	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		443,348.45	34,376.18	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		467,848.45	24,500.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		482,148.45	14,300.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		22,932,992.69	22,450,844.24	0.00	0.00		
C-00054/0052	CONSERVACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DEL TRAMO MOCTEZUMA-EL CRUCERO (TRAMO KM 164+500 AL KM 210+750) EN LA REGIÓN DE LA SIERRA	VARIOS	VARIAS	KILOMETRO 46.250	PERSONAS 6,000	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		64,996.95	64,996.95	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		144,800.01	79,803.06	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		288,640.64	143,840.63	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		362,421.52	73,780.88	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		370,221.52	7,800.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		371,521.52	1,300.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		50,925,999.15	50,554,477.63	0.00	0.00		



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
	Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros		
	Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal	

UC - CARRETERAS ALIMENTADORAS

C-00054/0053	CONCLUSIÓN DE LA MODERNIZACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DEL TRAMO ESPERANZA-HORNOS (DEL KM 8+800 AL KM 17+400)	VARIOS	VARIAS	KILOMETRO 8.600	PERSONAS 30,000	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		608,447.14	608,447.14	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		699,553.03	91,105.89	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		714,551.37	14,998.34	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		822,373.11	107,821.74	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		942,238.98	119,865.87	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		948,938.98	6,700.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		981,138.98	32,200.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		59,300,351.85	58,319,212.87	0.00	0.00		
C-00054/0054	MODERNIZACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DEL TRAMO ETCHOJOA-BACOBAMPO	ETCHOJOA	VARIAS	KILOMETRO 10513.000	ALUMNO 10,000	90.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		28,600.00	28,600.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		34,200.00	5,600.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		47,277,237.20	47,243,037.20	0.00	0.00		
C-00054/0055	CONSERVACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DEL TRAMO NOVILLO-BACANORA-SAHUARIPA-SAN NICOLÁS	VARIOS	VARIAS	KILOMETRO 153700.000	ALUMNO 10,000	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		387,594.97	387,594.97	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		422,419.91	34,824.94	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		432,419.91	10,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		531,534.97	99,115.06	0.00	0.00		



Modalidad		Localidad				Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
No. Obra / Proyecto	Municipio								
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00054/0055 - 1100000200-3501E203K03203A-317012-162A213				
	1,323,234.97	791,700.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00054/0055 - 1100000200-3501E203K03203A-355012-162A213				
	1,481,313.32	158,078.35	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00054/0055 - 1100000200-3501E203K03203A-375012-162A213				
	1,503,013.32	21,700.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00054/0055 - 1100000200-3501E203K03203A-375022-162A213				
	1,507,813.32	4,800.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00054/0055 - 1100000200-3501E203K03203A-625012-162A213				
	96,169,972.26	94,662,158.94	0.00	0.00					
C-00054/0056	CONSERVACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DEL TRAMO CABORCA-Y GRIEGA CABORCA				KILOMETRO	PERSONAS	100.00	100.00	
				VARIAS	56800.000	50,000			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00054/0056 - 1100000200-3501E203K03203A-214012-162A202				
	77,822.74	77,822.74	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00054/0056 - 1100000200-3501E203K03203A-261012-162A202				
	96,391.29	18,568.55	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00054/0056 - 1100000200-3501E203K03203A-355012-162A202				
	216,391.23	119,999.94	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00054/0056 - 1100000200-3501E203K03203A-375012-162A202				
	248,491.23	32,100.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00054/0056 - 1100000200-3501E203K03203A-375022-162A202				
	286,891.23	38,400.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00054/0056 - 1100000200-3501E203K03203A-625012-162A202				
	58,804,637.76	58,517,746.53	0.00	0.00					
C-00054/0057	CONSERVACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DEL TRAMO MAZATÁN-VILLA PESQUEIRA-SAN PEDRO DE LA CUEVA, EN LA REGIÓN DE LA SIERRA				KILOMETRO	PERSONAS	98.00	100.00	
				VARIOS	65.080	8,000			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00054/0057 - 1100000200-3501E203K03203A-121012-162A213				
	378,661.20	378,661.20	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00054/0057 - 1100000200-3501E203K03203A-211012-162A213				
	423,935.89	45,274.69	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00054/0057 - 1100000200-3501E203K03203A-214012-162A213				
	472,935.83	48,999.94	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00054/0057 - 1100000200-3501E203K03203A-261012-162A213				
	562,892.01	89,956.18	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00054/0057 - 1100000200-3501E203K03203A-355012-162A213				
	607,818.81	44,926.80	0.00	0.00					



Modalidad								Av. Físico %	Av. Finan. %
No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad			Meta	Beneficiario			
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal				
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00054/0057 - 1100000200-3501E203K03203A-375012-162A213				
	640,318.81	32,500.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00054/0057 - 1100000200-3501E203K03203A-375022-162A213				
	645,718.81	5,400.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00054/0057 - 1100000200-3501E203K03203A-625012-162A213				
	32,054,781.59	31,409,062.78	0.00	0.00					
C-00054/0058	CONSERVACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS ALIMENTADORAS REGIÓN GUAYMAS-EMPALME, TRAMO: AGUILITAS-BRINGAS DEL KM 0+000 AL KM 10+500				100.00	100.00			
	VARIOS	VARIAS			KILOMETRO	PERSONAS			
					10.500	15,000			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00054/0058 - 1100000200-3501E203K03203A-375012-162A213				
	32,800.00	32,800.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00054/0058 - 1100000200-3501E203K03203A-375022-162A213				
	36,800.00	4,000.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00054/0058 - 1100000200-3501E203K03203A-625012-162A213				
	20,678,382.41	20,641,582.41	0.00	0.00					
C-00054/0059	CONSERVACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS ALIMENTADORAS REGIÓN GUAYMAS-EMPALME, TRAMO: MI PATRIA ES PRIMERO DEL KM. 0+000 AL KM 3+400 Y TRAMO BÁRCENAS-MAYTORENA, DEL KM 0+000 AL KM 3+400				100.00	100.00			
	VARIOS	VARIAS			KILOMETRO	PERSONAS			
					6.800	15,000			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00054/0059 - 1100000200-3501E203K03203A-375012-162A213				
	19,550.00	19,550.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00054/0059 - 1100000200-3501E203K03203A-375022-162A213				
	21,950.00	2,400.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00054/0059 - 1100000200-3501E203K03203A-625012-162A213				
	11,431,486.29	11,409,536.29	0.00	0.00					
C-00054/0060	CONSERVACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS ALIMENTADORAS REGIÓN GUAYMAS-EMPALME, TRAMO: ÚRSULO GALVÁN-JUNELANCAHUI, DEL KM 0+000 AL KM 5+600				100.00	100.00			
	VARIOS	VARIAS			KILOMETRO	PERSONAS			
					5.600	15,000			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00054/0060 - 1100000200-3501E203K03203A-121012-162A213				
	168,727.74	168,727.74	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00054/0060 - 1100000200-3501E203K03203A-211012-162A213				
	186,148.65	17,420.91	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00054/0060 - 1100000200-3501E203K03203A-214012-162A213				
	207,138.98	20,990.33	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00054/0060 - 1100000200-3501E203K03203A-261012-162A213				
	247,138.98	40,000.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00054/0060 - 1100000200-3501E203K03203A-355012-162A213				
	266,963.38	19,824.40	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00054/0060 - 1100000200-3501E203K03203A-375012-162A213				
	292,813.38	25,850.00	0.00	0.00					



Modalidad								Av. Físico %	Av. Finan. %
No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad			Meta	Beneficiario			
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros					
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal				
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00054/0060 - 1100000200-3501E203K03203A-375022-162A213				
	296,413.38	3,600.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00054/0060 - 1100000200-3501E203K03203A-625012-162A213				
	11,046,449.63	10,750,036.25	0.00	0.00					
C-00054/0061	CONSERVACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DEL TRAMO URES-PUEBLO DE ÁLAMOS				KILOMETRO	PERSONAS	100.00	100.00	
	URES	VARIAS			38.800	9,000			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00054/0061 - 1100000200-3501E203K03203A-211012-162A205				
	45,711.08	45,711.08	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00054/0061 - 1100000200-3501E203K03203A-214012-162A205				
	79,027.42	33,316.34	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00054/0061 - 1100000200-3501E203K03203A-261012-162A205				
	185,033.34	106,005.92	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00054/0061 - 1100000200-3501E203K03203A-355012-162A205				
	245,033.34	60,000.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00054/0061 - 1100000200-3501E203K03203A-375012-162A205				
	250,633.34	5,600.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00054/0061 - 1100000200-3501E203K03203A-375022-162A205				
	251,933.34	1,300.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00054/0061 - 1100000200-3501E203K03203A-625012-162A205				
	38,309,278.93	38,057,345.59	0.00	0.00					
C-00054/0062	CONSERVACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DEL TRAMO MAZATÁN-HERMOSILLO				KILOMETRO	PERSONAS	100.00	100.00	
	VARIOS	VARIAS			30.400	15,000			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00054/0062 - 1100000200-3501E203K03203A-375012-162A213				
	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00054/0062 - 1100000200-3501E203K03203A-375022-162A213				
	3,400.00	600.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00054/0062 - 1100000200-3501E203K03203A-625012-162A213				
	25,697,703.85	25,694,303.85	0.00	0.00					
C-00054/0063	CONSERVACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LA VIALIDAD YAQUI-MAYO				KILOMETRO	PERSONAS	100.00	100.00	
	VARIOS	VARIAS			1.100	10,000			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00054/0063 - 1100000200-3501E203K03203A-375012-162A213				
	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00054/0063 - 1100000200-3501E203K03203A-375022-162A213				
	3,200.00	500.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00054/0063 - 1100000200-3501E203K03203A-625012-162A213				
	23,826,104.77	23,822,904.77	0.00	0.00					



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros			

UC - CARRETERAS ALIMENTADORAS

C-00054/0064	CONSERVACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SAN IGNACIO-JUPATAHUECA	VARIOS	VARIAS	KILOMETRO 25.700	ALUMNO 10,000	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		15,400.00	15,400.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		18,700.00	3,300.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		20,305,701.81	20,287,001.81	0.00	0.00		
C-00054/0065	CONSERVACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS ALIMENTADORAS REGIÓN GUAYMAS-EMPALME, TRAMO E.C. (PROVIDENCIA ORTIZ)-LA MISA	VARIOS	VARIAS	KILOMETRO 23.400	PERSONAS 25,000	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		35,350.00	35,350.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		39,850.00	4,500.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		29,052,052.75	29,012,202.75	0.00	0.00		
C-00054/0066	CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA E.C. CALLE 4 SUR (ALFREDO V. BONFIL (TRAMO DEL KM 1+700 AL KM 5+000	VARIOS	VARIAS	KILOMETRO 3.300	ALUMNO 25,000	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		29,410.64	29,410.64	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		66,136.11	36,725.47	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		135,182.45	69,046.34	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		169,520.77	34,338.32	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		179,720.77	10,200.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		180,920.77	1,200.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		18,202,658.73	18,021,737.96	0.00	0.00		
C-00054/0067	CONSERVACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DEL TRAMO EL CRUCERO-GRANADOS DEL KM 0+000 AL KM 7+250	VARIOS	VARIAS	KILOMETRO 7.200	ALUMNO 15,000	99.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		4,200.00	4,200.00	0.00	0.00		



Modalidad								Av. Físico %	Av. Finan. %
No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad			Meta	Beneficiario			
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00054/0067 - 1100000200-3501E203K03203A-375022-162A213				
	4,800.00	600.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00054/0067 - 1100000200-3501E203K03203A-625012-162A213				
	8,826,972.88	8,822,172.88	0.00	0.00					
C-00054/0068	CONSERVACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DEL TRAMO EL CRUCERO-VILLA HIDALGO (KM. 0+000 AL KM 28+500)								
	VARIOS	VARIAS		KILOMETRO	ALUMNO	56.00	100.00		
				28.500	15,000				
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00054/0068 - 1100000200-3501E203K03203A-375012-162A213				
	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00054/0068 - 1100000200-3501E203K03203A-375022-162A213				
	4,800.00	600.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00054/0068 - 1100000200-3501E203K03203A-625012-162A213				
	11,725,753.40	11,720,953.40	0.00	0.00					
C-00054/0069	REHABILITACIÓN DE RED DE CARRETERAS ALIMENTADORAS EN LA REGIÓN DEL RÍO SONORA, EN EL ESTADO DE SONORA, SUBTRAMO KM 0+000 AL KM 75+000								
	VARIOS	VARIAS		KILOMETRO	ALUMNO	94.00	100.00		
				75.000	250,000				
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00054/0069 - 1100000200-3501E203K03203A-121012-162A213				
	261,081.91	261,081.91	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00054/0069 - 1100000200-3501E203K03203A-211012-162A213				
	325,885.25	64,803.34	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00054/0069 - 1100000200-3501E203K03203A-214012-162A213				
	338,339.47	12,454.22	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00054/0069 - 1100000200-3501E203K03203A-261012-162A213				
	537,454.49	199,115.02	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00054/0069 - 1100000200-3501E203K03203A-355012-162A213				
	637,454.49	100,000.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00054/0069 - 1100000200-3501E203K03203A-375012-162A213				
	650,054.49	12,600.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00054/0069 - 1100000200-3501E203K03203A-375022-162A213				
	651,854.49	1,800.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00054/0069 - 1100000200-3501E203K03203A-625012-162A213				
	60,843,369.85	60,191,515.36	0.00	0.00					
C-00054/0070	REHABILITACIÓN DE RED DE CARRETERAS ALIMENTADORAS EN LA REGIÓN DEL RÍO SONORA, EN EL ESTADO DE SONORA, SUBTRAMO KM 75+000 AL KM 149+000								
	VARIOS	VARIAS		KILOMETRO	ALUMNO	61.00	100.00		
				74.000	250,000				
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00054/0070 - 1100000200-3501E203K03203A-375012-162A213				
	16,900.00	16,900.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00054/0070 - 1100000200-3501E203K03203A-375022-162A213				
	19,700.00	2,800.00	0.00	0.00					



Modalidad								Av. Físico %	Av. Finan. %
No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad			Meta	Beneficiario			
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00054/0070 - 1100000200-3501E203K03203A-625012-162A213				
	58,927,560.75	58,907,860.75	0.00	0.00					
C-00054/0071	RECONSTRUCCIÓN DE E.C. (CALLE 36 SUR)-GRANJAS ACUÍCOLAS, DEL KM 0+000 AL KM 12+660								
	HERMOSILLO	VARIAS		KILOMETRO	ALUMNO	81.00	100.00		
	0.00	0.00	0.00	12.660	4,990				
	15,068.40	15,068.40	0.00	C-00054/0071 - 1100000200-3501E203K03203A-211012-162A207					
	0.00	0.00	0.00	C-00054/0071 - 1100000200-3501E203K03203A-261012-162A207					
	41,011.07	25,942.67	0.00						
	0.00	0.00	0.00	C-00054/0071 - 1100000200-3501E203K03203A-355012-162A207					
	60,216.03	19,204.96	0.00						
	0.00	0.00	0.00	C-00054/0071 - 1100000200-3501E203K03203A-375012-162A207					
	80,616.03	20,400.00	0.00						
	0.00	0.00	0.00	C-00054/0071 - 1100000200-3501E203K03203A-375022-162A207					
	83,016.03	2,400.00	0.00						
	0.00	0.00	0.00	C-00054/0071 - 1100000200-3501E203K03203A-625012-162A207					
	11,321,296.19	11,238,280.16	0.00						
C-00054/0072	RECONSTRUCCIÓN DE CALLE 28 NORTE, DEL KM. 0+000 AL KM 10+160, Y DEL KM 17+210 AL 17+982								
	HERMOSILLO	VARIAS		KILOMETRO	ALUMNO	100.00	100.00		
	0.00	0.00	0.00	10.930	30,869				
	10,291.52	10,291.52	0.00	C-00054/0072 - 1100000200-3501E203K03203A-211012-162A207					
	0.00	0.00	0.00	C-00054/0072 - 1100000200-3501E203K03203A-214012-162A207					
	24,010.14	13,718.62	0.00						
	0.00	0.00	0.00	C-00054/0072 - 1100000200-3501E203K03203A-261012-162A207					
	38,111.75	14,101.61	0.00						
	0.00	0.00	0.00	C-00054/0072 - 1100000200-3501E203K03203A-355012-162A207					
	53,112.87	15,001.12	0.00						
	0.00	0.00	0.00	C-00054/0072 - 1100000200-3501E203K03203A-375012-162A207					
	73,512.87	20,400.00	0.00						
	0.00	0.00	0.00	C-00054/0072 - 1100000200-3501E203K03203A-375022-162A207					
	75,912.87	2,400.00	0.00						
	0.00	0.00	0.00	C-00054/0072 - 1100000200-3501E203K03203A-625012-162A207					
	17,148,082.21	17,072,169.34	0.00						
C-00054/0073	RECONSTRUCCIÓN DE CALLE 26, DEL KM 70+000 AL KM 101+300								
	HERMOSILLO	VARIAS		KILOMETRO	ALUMNO	74.00	100.00		
	0.00	0.00	0.00	31.300	421				
	27,422.40	27,422.40	0.00	C-00054/0073 - 1100000200-3501E203K03203A-211012-162A207					



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00054/0073 - 1100000200-3501E203K03203A-214012-162A207		
	42,572.00	15,149.60	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00054/0073 - 1100000200-3501E203K03203A-261012-162A207		
	108,654.85	66,082.85	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00054/0073 - 1100000200-3501E203K03203A-355012-162A207		
	129,268.05	20,613.20	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00054/0073 - 1100000200-3501E203K03203A-375012-162A207		
	139,468.05	10,200.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00054/0073 - 1100000200-3501E203K03203A-375022-162A207		
	140,668.05	1,200.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00054/0073 - 1100000200-3501E203K03203A-625012-162A207		
	25,629,272.33	25,488,604.28	0.00	0.00			
C-00054/0074	RECONSTRUCCIÓN DE CALLE GUERRERO DEL KM 0+000 AL KM 6+020	HERMOSILLO	VARIAS	KILOMETRO 6.020	ALUMNO 30,869	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00054/0074 - 1100000200-3501E203K03203A-211012-162A207		
	20,112.08	20,112.08	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00054/0074 - 1100000200-3501E203K03203A-214012-162A207		
	44,992.45	24,880.37	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00054/0074 - 1100000200-3501E203K03203A-261012-162A207		
	89,430.98	44,438.53	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00054/0074 - 1100000200-3501E203K03203A-355012-162A207		
	112,430.98	23,000.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00054/0074 - 1100000200-3501E203K03203A-375012-162A207		
	126,030.98	13,600.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00054/0074 - 1100000200-3501E203K03203A-375022-162A207		
	128,030.98	2,000.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00054/0074 - 1100000200-3501E203K03203A-625012-162A207		
	17,587,462.87	17,459,431.89	0.00	0.00			
C-00054/0075	RECONSTRUCCIÓN DE E.C. (HERMOSILLO-BAHÍA DE KINO)-GRANJA ACUÍCOLA SAN NICOLÁS DEL KM 0+000 AL KM 10+410	HERMOSILLO	VARIAS	KILOMETRO 10.410	ALUMNO 4,990	91.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00054/0075 - 1100000200-3501E203K03203A-211012-162A207		
	21,997.66	21,997.66	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00054/0075 - 1100000200-3501E203K03203A-214012-162A207		
	47,936.16	25,938.50	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00054/0075 - 1100000200-3501E203K03203A-261012-162A207		
	97,305.02	49,368.86	0.00	0.00			



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00054/0075 - 1100000200-3501E203K03203A-355012-162A207		
	122,305.02	25,000.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00054/0075 - 1100000200-3501E203K03203A-375012-162A207		
	131,305.02	9,000.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00054/0075 - 1100000200-3501E203K03203A-375022-162A207		
	132,505.02	1,200.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00054/0075 - 1100000200-3501E203K03203A-625012-162A207		
	16,821,865.03	16,689,360.01	0.00	0.00			
C-00054/0076	CONSERVACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO DE ACCESO AL DELFINARIO, DESDE EL BOULEVARD MANLIO FABIO BELTRONES AL BOULEVARD ENCINAS JOHNSON	GUAYMAS	VARIAS	KILOMETRO	PERSONAS	100.00	100.00
				10.550	200,000		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00054/0076 - 1100000200-3501E203K03203A-211012-165DM10		
	84,117.78	84,117.78	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00054/0076 - 1100000200-3501E203K03203A-212012-165DM10		
	147,798.14	63,680.36	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00054/0076 - 1100000200-3501E203K03203A-214012-165DM10		
	162,796.94	14,998.80	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00054/0076 - 1100000200-3501E203K03203A-261012-165DM10		
	197,796.94	35,000.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00054/0076 - 1100000200-3501E203K03203A-375012-165DM10		
	207,396.94	9,600.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00054/0076 - 1100000200-3501E203K03203A-375022-165DM10		
	216,396.94	9,000.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00054/0076 - 1100000200-3501E203K03203A-625012-165DM10		
	10,459,041.32	10,242,644.38	0.00	0.00			
C-00098/0020	SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD PARA VARIAS OBRAS EN EL ESTADO (CONVENIO PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 226.3 MDP)	VARIOS	VARIAS	PROYECTO	PERSONAS	100.00	100.00
				5.000	190,000		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00098/0020 - 1100000200-3501E203K03203A-625132-161A013		
	880,958.47	880,958.47	0.00	0.00			
C-00098/0021	SUPERVISIÓN EXTERNA CONTROL DE CALIDAD PARA VARIAS OBRAS (RESCATE CARRETERO) EN EL ESTADO	VARIOS	VARIAS	PROYECTO	PERSONAS	100.00	100.00
				8.000	844,396		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00098/0021 - 1100000200-3501E203K03203A-625132-161A013		
	15,640,194.52	15,640,194.52	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00098/0021 - 1100000200-3501E203K03203A-625132-162A213		
	24,715,470.32	9,075,275.80	0.00	0.00			
C-00098/0022	SUPERVISIÓN EXTERNA Y CONTROL DE CALIDAD, PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS AUTORIZADAS CON CARGO AL CRÉDITO PARA INFRAESTRUCTURA (2016)	VARIOS	VARIAS	PROYECTO	PERSONAS	100.00	100.00
				3.000	23,908		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00098/0022 - 1100000200-2207E201K02104A-622212-161A013		
	9,041,768.36	9,041,768.36	0.00	0.00			



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00098/0022 - 1100000200-2207E201K02104A-622212-162A213		
	14,029,859.59	4,988,091.23	0.00	0.00			
C-00098/0023	ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA OBRAS DE CONSERVACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS PROGRAMADAS PARA EJECUTARSE A TRAVÉS DE CONVENIO DE REASIGNACIÓN DE RECURSOS SCT 2016, VARIOS						
	0.00	0.00	0.00	0.00	PROYECTO 24.000	PERSONAS 2,000,000	100.00 100.00
	7,610,733.17	7,610,733.17	0.00	0.00	C-00098/0023 - 1100000200-3501E203K04204A-625052-161A013		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00098/0023 - 1100000200-3501E203K04204A-625052-162A213		
	13,549,756.26	5,939,023.09	0.00	0.00			
C-00098/0024	ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA OBRAS DE CONSERVACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS PROGRAMADAS PARA EJECUTARSE A TRAVÉS DEL CRÉDITO PARA INFRAESTRUCTURA						
	0.00	0.00	0.00	0.00	PROYECTO 15.000	PERSONAS 2,000,000	100.00 100.00
	4,724,161.93	4,724,161.93	0.00	0.00	C-00098/0024 - 1100000200-3501E203K04204A-625052-161A013		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00098/0024 - 1100000200-3501E203K04204A-625052-162A213		
	6,144,662.51	1,420,500.58	0.00	0.00			
C-00098/0032	VERIFICACIÓN DE CALIDAD DE LAS PRUEBAS Y MATERIALES UTILIZADOS EN LA RECONSTRUCCIÓN DE LA RED DE CARRETERAS ESTATALES Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES Y NORMATIVIDAD TÉCNICA DE SCT APLICABLES						
	0.00	0.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1.000	PERSONAS 2,000,000	100.00 100.00
	1,648,522.29	1,648,522.29	0.00	0.00	C-00098/0032 - 1100000200-3501E203K03203A-625132-161A013		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00098/0032 - 1100000200-3501E203K03203A-625132-162A213		
	2,929,989.79	1,281,467.50	0.00	0.00			
C-00098/0047	SUPERVISIÓN DE OBRAS, CARRETERAS Y PUENTES DEL ESTADO						
	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 6368	PERSONAS 4,540	0.00 100.00
	3,050,800.00	3,050,800.00	0.00	0.00	C-00098/0047 - 1100000200-3501E203K03203A-625132-161A013		
C-00004/0001	CONSERVACIÓN DE LA RED CARRETERA DEL ESTADO DE SONORA- RESIDENCIA SLRC						
	5,201,468.80	5,201,468.80	0.00	0.00		PERSONAS 2,662,492	0.00 100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00004/0001 - 1100001600-3501E203K002LUA-411061-161A004		
C-00004/0002	CONSERVACIÓN DE LA RED CARRETERA DEL ESTADO DE SONORA- RESIDENCIA CABORCA						
	6,916,656.24	6,916,656.24	0.00	0.00		PERSONAS 2,662,492	0.00 0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00004/0002 - 1100001600-3501E203K002L9A-411061-161A002		
C-00004/0003	CONSERVACIÓN DE LA RED CARRETERA DEL ESTADO DE SONORA- RESIDENCIA MAGDALENA						
	5,437,386.16	5,437,386.16	0.00	0.00		PERSONAS 2,662,492	0.00 0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00004/0003 - 1100001600-3501E203K002LAA-411061-161A008		



Modalidad								Av. Físico %	Av. Finan. %
No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad			Meta	Beneficiario			
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
UC - CARRETERAS ALIMENTADORAS									
C-00004/0004	CONSERVACIÓN DE LA RED CARRETERA DEL ESTADO DE SONORA- RESIDENCIA HERMOSILLO	VARIOS				PERSONAS	0.00	0.00	
						2,662,492			
	10,937,512.48	10,937,512.48	0.00	0.00	C-00004/0004 - 1100001600-3501E203K002LCA-411061-161A007				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00004/0005	CONSERVACIÓN DE LA RED CARRETERA DEL ESTADO DE SONORA- RESIDENCIA MAZATÁN	VARIOS				PERSONAS	0.00	0.00	
						2,662,492			
	4,506,086.40	4,506,086.40	0.00	0.00	C-00004/0005 - 1100001600-3501E203K002LDA-411061-161A009				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00004/0006	CONSERVACIÓN DE LA RED CARRETERA DEL ESTADO DE SONORA- RESIDENCIA MOCTEZUMA	VARIOS				PERSONAS	0.00	0.00	
						2,662,492			
	4,125,070.64	4,125,070.64	0.00	0.00	C-00004/0006 - 1100001600-3501E203K002LBA-411061-161A006				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00004/0007	CONSERVACIÓN DE LA RED CARRETERA DEL ESTADO DE SONORA- RESIDENCIA CD. OBREGÓN	VARIOS				PERSONAS	0.00	0.00	
						2,662,492			
	11,096,420.80	11,096,420.80	0.00	0.00	C-00004/0007 - 1100001600-3501E203K002LEA-411061-161A011				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00004/0008	CONSERVACIÓN DE LA RED CARRETERA DEL ESTADO DE SONORA- RESIDENCIA NAVOJOA	VARIOS				PERSONAS	0.00	0.00	
						2,662,492			
	8,779,398.48	8,779,398.48	0.00	0.00	C-00004/0008 - 1100001600-3501E203K002LFA-411061-161A012				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00074/0021	VIALIDAD YAQUI - MAYO HUATABAMPO	VARIAS			KILOMETRO	PERSONAS	98.00	0.00	
					3640.000	79,313			
	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	C-00074/0021 - 1100001600-3501E203K002J0A-411061-161A012				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00074/0024	CDI PROYECTOS ESTRATÉGICOS (RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS)	VARIOS				PERSONAS	0.00	0.00	
						2,662,492			
	7,500,000.00	7,500,000.00	0.00	0.00	C-00074/0024 - 1100001600-3501E203K002Z7S-411061-161A013				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00	C-00074/0024 - 1100001600-3501E203K002Z7S-411061-165FT13				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00074/0025	CARRETERA CALLE 36 SUR DEL KM. 6+650 AL KM. 15+140 (APORTACIÓN FONDEN 2015)	HERMOSILLO			MIGUEL ALEMÁN	KILOMETRO	PERSONAS	100.00	0.00
						8490.000	30,869		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00074/0025 - 1100001600-3501E203K03203A-411061-162A207				
	13,231,669.00	13,231,669.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00074/0025 - 1100001600-3501E203K03203A-411111-162A207				
	13,628,619.07	396,950.07	0.00	0.00					



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
	Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros		
	Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros		
							Clave Presupuestal

UC - CARRETERAS ALIMENTADORAS

C-00074/0026	E.C. (CALLE 26) - SAN RAFAEL DEL KM. 0+000 AL KM. 5+336 (APORTACIÓN FONDEN 2015)	HERMOSILLO	MIGUEL ALEMÁN	KILOMETRO 5336.000	PERSONAS 30,869	62.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		9,220,812.00	9,220,812.00	0.00	0.00		C-00074/0026 - 1100001600-3501E203K03203A-411061-162A207
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		9,497,436.36	276,624.36	0.00	0.00		C-00074/0026 - 1100001600-3501E203K03203A-411111-162A207
C-00074/0027	EL CHOYUDO -E.C. (CALLE 4 SUR - TASTIOTA) DEL KM. 0+000 AL KM. 5+630 (APORTACIÓN FONDEN 2015)	HERMOSILLO	CHOYUDO, EL (LOS JAPONESES)	KILOMETRO 5630.000	PERSONAS 274	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		8,939,882.00	8,939,882.00	0.00	0.00		C-00074/0027 - 1100001600-3501E203K03203A-411061-162A207
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		9,208,078.46	268,196.46	0.00	0.00		C-00074/0027 - 1100001600-3501E203K03203A-411111-162A207
C-00074/0028	E.C. CALLE 28 NORTE - SUAQUI DE LA CANDELARIA DEL KM. 0+000 AL KM. 17+900 (APORTACIÓN FONDEN 2015)	HERMOSILLO	SUAQUI DE LA CANDELARIA	KILOMETRO 17900.000	PERSONAS 67	81.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		6,389,429.00	6,389,429.00	0.00	0.00		C-00074/0028 - 1100001600-3501E203K03203A-411061-162A207
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		6,581,111.87	191,682.87	0.00	0.00		C-00074/0028 - 1100001600-3501E203K03203A-411111-162A207
C-00074/0029	E.C. (CALLE 4 SUR) - TASTIOTA DEL KM. 0+000 AL KM. 12+150 (APORTACIÓN FONDEN 2015)	HERMOSILLO	TASTIOTA	KILOMETRO 12150.000	PERSONAS 31	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		5,501,310.00	5,501,310.00	0.00	0.00		C-00074/0029 - 1100001600-3501E203K03203A-411061-162A207
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		5,666,349.30	165,039.30	0.00	0.00		C-00074/0029 - 1100001600-3501E203K03203A-411111-162A207
C-00074/0030	E.C. (PROVIDENCIA - ORTIZ) - SOCIEDAD EJIDAL DE EMPAQUES DEL KM. 4+600 AL KM. 7+000 (APORTACIÓN FONDEN 2015)	VIARIOS	VIARIAS	KILOMETRO 2400.000	PERSONAS 450	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00		C-00074/0030 - 1100001600-3501E203K03203A-411061-162A213
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		5,150,000.00	150,000.00	0.00	0.00		C-00074/0030 - 1100001600-3501E203K03203A-411111-162A213
C-00074/0031	E.C. (HERMOSILLO BAHÍA DE KINO) - CARRILLO MARCOR DEL KM. 0+000 AL KM. 1+700 (APORTACIÓN FONDEN 2015)	HERMOSILLO	MIGUEL ALEMÁN	KILOMETRO 1700.000	PERSONAS 30,869	95.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		2,875,351.00	2,875,351.00	0.00	0.00		C-00074/0031 - 1100001600-3501E203K03203A-411061-162A207
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		2,961,611.53	86,260.53	0.00	0.00		C-00074/0031 - 1100001600-3501E203K03203A-411111-162A207



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros			

UC - CARRETERAS ALIMENTADORAS

C-00074/0032	CARRETERA CALLE CERO NORTE DEL KM. 5+400 AL KM. 5+600 (APORTACIÓN FONDEN 2015)	HERMOSILLO	MIGUEL ALEMÁN	KILOMETRO 0.200	PERSONAS 30,869	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		401,793.00	401,793.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		413,846.79	12,053.79	0.00	0.00		
							C-00074/0032 - 1100001600-3501E203K03203A-411061-162A207
							C-00074/0032 - 1100001600-3501E203K03203A-411111-162A207
C-00074/0033	CONSERVACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERA ALIMENTADORA CALLE 900 (PUEBLO YAQUI A LA CALLE 12) VARIOS TRAMOS DEL KM. 0+000 AL KM. 38+442	VARIOS	VARIAS	KILOMETRO 22.600	PERSONAS 446,267	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		31,898,427.34	31,898,427.34	0.00	0.00		
							C-00074/0033 - 1100001600-3501E203K03203A-411061-165DE13
C-00074/0034	CONSERVACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE ENTRONQUE CARR. FED. MEX. 15 - TOBARITO (CALLE 12) DEL KM. 9+960 AL KM. 31+749	VARIOS	VARIAS	KILOMETRO 21.800	PERSONAS 409,310	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		37,691,437.25	37,691,437.25	0.00	0.00		
							C-00074/0034 - 1100001600-3501E203K03203A-411061-165DE13
C-00074/0035	CONSERVACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE ENTRONQUE CARR. FED. MEX. 15 - VÍCAM - SAN IGNACIO RÍO MUERTO DEL KM. 0+000 AL KM. 26+100	VARIOS	VARIAS	KILOMETRO 26.100	PERSONAS 163,435	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		24,947,783.12	24,947,783.12	0.00	0.00		
							C-00074/0035 - 1100001600-3501E203K03203A-411061-165DE13
C-00074/0036	CONSERVACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE ENTRONQUE CARR. FED. MX. 15 - CALLE 2200 (MARGARITA) EN LA REGIÓN DEL YAQUI - MAYO) DEL KM. 0+000 AL KM. 25+922	VARIOS	VARIAS	KILOMETRO 25.920	PERSONAS 240,455	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		33,420,000.00	33,420,000.00	0.00	0.00		
							C-00074/0036 - 1100001600-3501E203K03203A-411061-165DE13
C-00074/0037	CONSERVACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE CALLE 600 DEL KM. 4+585 AL KM. 30+200 VARIOS TRAMOS EN LA REGIÓN YAQUI - MAYO	VARIOS	VARIAS	KILOMETRO 22.500	PERSONAS 446,267	95.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		39,206,032.32	39,206,032.32	0.00	0.00		
							C-00074/0037 - 1100001600-3501E203K03203A-411061-165DE13
C-00074/0038	CONSERVACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE CALLE BASE DEL KM. 2+600 AL KM. 11+700 VARIOS TRAMOS EN LA REGIÓN YAQUI - MAYO	VARIOS	VARIAS	KILOMETRO 9.100	PERSONAS 409,310	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		27,899,673.58	27,899,673.58	0.00	0.00		
							C-00074/0038 - 1100001600-3501E203K03203A-411061-165DE13
C-00074/0039	CONSERVACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE TRAMO FUNDICIÓN - JECOPACO - CALLE 2200 EN LA REGIÓN DEL YAQUI - MAYO DEL KM. 0+000 AL KM. 20+100	VARIOS	VARIAS	KILOMETRO 20.100	PERSONAS 431,319	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		38,795,064.63	38,795,064.63	0.00	0.00		
							C-00074/0039 - 1100001600-3501E203K03203A-411061-165DE13
C-00074/0040	CONSERVACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE PERIFÉRICO NAVOJOA (E.C. MEX. 15 - TETANCHOPO) DEL KM. 4+000 AL KM. 7+000	VARIOS	VARIAS	KILOMETRO 3.000	PERSONAS 157,729	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		9,974,356.30	9,974,356.30	0.00	0.00		
							C-00074/0040 - 1100001600-3501E203K03203A-411061-165DE13



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
	Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros		
	Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal	

UC - CARRETERAS ALIMENTADORAS

C-00074/0041	CONSERVACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE CALLE 300 DEL KM. 0+000 AL KM. 34+964 EN LA REGIÓN DEL YAQUI - MAYO	VARIOS	VARIAS	KILOMETRO	PERSONAS	100.00	100.00
		0.00	0.00	22.000	446,267		
		33,968,704.04	33,968,704.04	0.00	0.00		
				C-00074/0041 - 1100001600-3501E203K03203A-411061-165DE13			
C-00074/0042	CONSERVACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE CALLE 9 DEL KM. 0+000 AL KM. 30+600 VARIOS TRAMOS EN LA REGIÓN DEL YAQUI - MAYO	VARIOS	VARIAS	KILOMETRO	PERSONAS	100.00	100.00
		0.00	0.00	30.600	22,821		
		35,899,085.06	35,899,085.06	0.00	0.00		
				C-00074/0042 - 1100001600-3501E203K03203A-411061-165DE13			
C-00074/0043	CONSERVACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE TRAMO NAVOJOA - SAN IGNACIO - BACOBAMPO EN LA REGIÓN DEL YAQUI - MAYO DEL KM. 1+860 AL KM. 24+953	VARIOS	VARIAS	KILOMETRO	PERSONAS	100.00	100.00
		0.00	0.00	23.090	218,446		
		27,795,185.43	27,795,185.43	0.00	0.00		
				C-00074/0043 - 1100001600-3501E203K03203A-411061-165DE13			
C-00074/0044	CONSERVACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE ENTRONQUE CARR. FED. MEX. 15 - LA ATRAVESADA EN LA REGIÓN GUAYMAS - EMPALME DEL KM. 22+500 AL KM. 40+600 VARIOS TRAMOS	VARIOS	VARIAS	KILOMETRO	PERSONAS	100.00	100.00
		0.00	0.00	15.000	203,430		
		19,900,000.00	19,900,000.00	0.00	0.00		
				C-00074/0044 - 1100001600-3501E203K03203A-411061-165DE13			
C-00074/0045	CONSERVACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE TRAMO NAVOJOA - ÁLAMOS EN LA REGIÓN DEL YAQUI - MAYO DEL KM 39+000 AL KM 52+700	VARIOS	VARIAS	KILOMETRO	PERSONAS	100.00	100.00
		0.00	0.00	13.700	183,577		
		29,295,907.68	29,295,907.68	0.00	0.00		
				C-00074/0045 - 1100001600-3501E203K03203A-411061-165DE13			
C-00074/0046	CONSERVACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE CALLE 32 DEL KM. 0+000 AL KM. 14+100.	VARIOS	VARIAS	KILOMETRO	PERSONAS	70.00	100.00
		0.00	0.00	14.100	157,729		
		22,657,787.16	22,657,787.16	0.00	0.00		
				C-00074/0046 - 1100001600-3501E203K03203A-411061-165DE13			
C-00074/0047	CONSERVACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE ENTRONQUE CARR. FED. MEX. 15 HUATABAMPO (LA JAULA) DEL KM. 0+000 AL KM. 28+300 VARIOS TRAMOS	VARIOS	VARIAS	KILOMETRO	PERSONAS	100.00	100.00
		0.00	0.00	15.810	237,042		
		23,600,000.00	23,600,000.00	0.00	0.00		
				C-00074/0047 - 1100001600-3501E203K03203A-411061-165DE13			
C-00074/0048	CONSERVACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE CALLE 4 SUR DEL KM. 52+000 AL KM. 84+000, TRAMOS AISLADOS. EN LA REGIÓN DE LA COSTA DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	VARIAS	KILOMETRO	PERSONAS	100.00	100.00
		0.00	0.00	12.000	933,641		
		21,683,940.19	21,683,940.19	0.00	0.00		
				C-00074/0048 - 1100001600-3501E203K03203A-411061-165DE07			
C-00074/0049	CONSERVACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERA A TECORIPA-SUAQUI GRANDE DEL KM 0+000 AL KM 28+000, VARIOS TRAMOS	VARIOS	VARIAS	KILOMETRO	PERSONAS	100.00	100.00
		0.00	0.00	18.000	2,784		
		29,297,726.89	29,297,726.89	0.00	0.00		
				C-00074/0049 - 1100001600-3501E203K03203A-411061-165DE13			



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			

UC - CARRETERAS ALIMENTADORAS

C-00074/0050	CONSERVACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN TRAMO PALO VERDE - COSTA DE HERMOSILLO DEL KM. 0+000 AL KM. 50+000 VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN DE LA COSTA DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	VARIAS	KILOMETRO 24.390	PERSONAS 784,342	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		28,595,835.68	28,595,835.68	0.00	0.00		
				C-00074/0050 - 1100001600-3501E203K03203A-411061-165DE07			
C-00074/0051	CONSERVACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS ROSARIO-SAN NICOLÁS DEL KM. 75+000 AL KM. 160+000	VARIOS	VARIAS	KILOMETRO 85.000	PERSONAS 18,545	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		107,000,132.52	107,000,132.52	0.00	0.00		
				C-00074/0051 - 1100001600-3501E203K03203A-411061-165DE13			
C-00074/0052	CONSERVACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE ENTRONQUE E.C. CARR. FED. MEX. 15 - AGIABAMPO DEL KM. 0+000 AL KM. 14+000	VARIOS	VARIAS	KILOMETRO 14.000	PERSONAS 79,313	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		19,245,543.12	19,245,543.12	0.00	0.00		
				C-00074/0052 - 1100001600-3501E203K03203A-411061-165DE13			
C-00074/0053	CONSERVACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE PUERTO PEÑASCO - ESTACIÓN SAHUARO DEL KM. 25+000 AL KM. 69+400, VARIOS TRAMOS	VARIOS	VARIAS	KILOMETRO 12.200	PERSONAS 138,651	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		14,421,621.32	14,421,621.32	0.00	0.00		
				C-00074/0053 - 1100001600-3501E203K03203A-411061-165DE13			
C-00074/0054	CONSERVACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE PUERTO PEÑASCO - GOLFO DE SANTA CLARA DEL KM. 0+000 AL KM. 25+000	VARIOS	VARIAS	KILOMETRO 20.000	PERSONAS 259,689	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		14,620,000.00	14,620,000.00	0.00	0.00		
				C-00074/0054 - 1100001600-3501E203K03203A-411061-165DE13			
C-00074/0055	CONSERVACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE Y GRIEGA - DESEMBOQUE DEL KM. 61+300 AL KM. 102+300 VARIOS TRAMOS	VARIOS	VARIAS	KILOMETRO 37.000	PERSONAS 81,300	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		26,499,977.91	26,499,977.91	0.00	0.00		
				C-00074/0055 - 1100001600-3501E203K03203A-411061-165DE13			
C-00074/0056	CONSERVACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE ALTAR - SÁRIC DEL KM. 48+000 AL KM. 68+000 VARIOS TRAMOS	VARIOS	VARIAS	KILOMETRO 20.000	PERSONAS 14,555	93.50	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		18,553,926.59	18,553,926.59	0.00	0.00		
				C-00074/0056 - 1100001600-3501E203K03203A-411061-165DE13			
C-00074/0057	SEÑALIZACIÓN DEL CAMINO NAVOJOA - ÁLAMOS DEL KM. 2+300 AL KM. 52+700	VARIOS	VARIAS	KILOMETRO 50400.000	PERSONAS 167,074	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		1,008,515.32	1,008,515.32	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		1,038,770.78	30,255.46	0.00	0.00		
				C-00074/0057 - 1100001600-3501E203K03203A-411111-161A012			
C-00074/0058	PAVIMENTACIÓN DE CAMINO DE ACCESO A LA POBLACIÓN DEL CHOYUDO CON CARRETERA TIPO C DE 7 MTS. DE CORONA, DEL KM 0+000 AL KM 4+100 (PRIMERA ETAPA)	HERMOSILLO	HERMOSILLO	KILOMETRO 2.100	PERSONAS 784,342	68.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		8,844,982.76	8,844,982.76	0.00	0.00		
				C-00074/0058 - 1100001600-3501E203K03203A-411061-165FM07			



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
		Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	
		Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal
			0.00	0.00	0.00	0.00	C-00074/0058 - 1100001600-3501E203K03203A-411111-165FM07
			9,000,000.00	155,017.24	0.00	0.00	
C-00074/0060	PAVIMENTACIÓN DE CAMINO DE ACCESO A LA POBLACIÓN DEL CHOYUDO CON CARRETERA TIPO "C" DE 7 MTS DE CORONA, DEL KM 0+000 AL KM 4+100 (SEGUNDA ETAPA)	HERMOSILLO	VARIAS	KILOMETRO	PERSONAS	37.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	2.050 1,500
			7,862,206.90	7,862,206.90	0.00	0.00	C-00074/0060 - 1100001600-3501E203K03203A-411061-165JA07
			0.00	0.00	0.00	0.00	C-00074/0060 - 1100001600-3501E203K03203A-411111-165JA07
			8,000,000.00	137,793.10	0.00	0.00	
C-00074/0062	NC1-018.- MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO ÁLAMOS-EL TÁBELO-LOS TANQUES-SAN BERNARDO-MOCHIBAMPO-MESA COLORADA EN EL TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM 85+400, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 33+500 AL KM. 43+500 (AMPLIACIÓN)	VARIOS	VARIAS	KILOMETRO	PERSONAS	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	10.000 11,264
			1,781,572.72	1,781,572.72	0.00	0.00	C-00074/0062 - 1100001600-3501E203K03203A-411061-161A013
C-00074/0063	ELABORACIÓN DEL ESQUEMA DIRECTOR DE CARRETERAS PARA EL ESTADO	VARIOS	VARIAS	ESTUDIO	PERSONAS	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	1.000 2,662,480
			32,380.34	32,380.34	0.00	0.00	C-00074/0063 - 1100001600-3501E203K02104A-411061-161A013
C-00098/0012	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS PARA CONSERVACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA RED CARRETERA ESTATAL	VARIOS	VARIAS		PERSONAS	0.00	100.00
			2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	2,264
			0.00	0.00	0.00	0.00	C-00098/0012 - 1100001600-3501E203K002LIA-411061-161A013
C-00141/0001	SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRAS DE CONSERVACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRETERAS ALIMENTADORAS DEL ESTADO	VARIOS	VARIAS	PROYECTO	PERSONAS	98.20	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	1.000 2,662,480
			13,968,372.00	13,968,372.00	0.00	0.00	C-00141/0001 - 1100001600-3501E203K02104A-411061-161A013
P-00001/0002	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS, VARIOS	VARIOS	VARIAS	KILOMETRO	PERSONAS	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	4852.000 2,662,480
			58,956,000.00	58,956,000.00	0.00	0.00	P-00001/0002 - 1100001600-3501E203K03203A-411061-161A013
P-00001/0003	ELABORACIÓN DE VARIOS PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA CONSERVACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LA RED CARRETERA ESTATAL	VARIOS	VARIAS	PROYECTO	PERSONAS	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	9.000 2,662,480
			12,393,800.00	12,393,800.00	0.00	0.00	P-00001/0003 - 1100001600-3501E203K02104A-411061-161A013
P-00001/0004	LIBERACIÓN DE DERECHO DE VÍA E INDEMNIZACIONES POR AFECTACIONES DE LA REALIZACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA (VIALIDAD YAQUI-MAYO)	VARIOS	VARIAS	PROYECTO	PERSONAS	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	1.000 144,598
			2,495,360.84	2,495,360.84	0.00	0.00	P-00001/0004 - 1100001600-3501E203K02104A-411061-161A013
P-00005/0001	RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERA 20 SUR, TRAMO DEL KM. 29+400 AL KM. 34+400 DE LA COSTA DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	VARIAS	KILOMETRO	PERSONAS	100.00	100.00
				5.000	784,342		



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
	0.00	0.00	0.00	0.00	P-00005/0001 - 1100001600-3501E203K03203A-411061-162A207		
	8,500,000.00	8,500,000.00	0.00	0.00			
	822,500,000.00	822,500,000.00	0.00	0.00	Total Modalidad	13	Obras
	2,016,318,749.86	2,016,318,749.86	0.00	0.00		83	
UE - SITIOS HISTÓRICOS							
C-00093/0009	CONSTRUCCIÓN DE CONSERVATORIO DE MÚSICA "FRAY IVO TONECK" EN GUAYMAS						
	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS		OBRA 1.000	PERSONAS 500	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00093/0009 - 1100000200-2402E406K06106A-612012-155GL10		
	12,553,100.42	12,553,100.42	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00093/0009 - 1100000200-2402E406K06106A-612222-155GL10		
	12,793,244.66	240,144.24	0.00	0.00			
C-00093/0010	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE DE ACCESO DEL MUSEO MUSAS EN HERMOSILLO						
	HERMOSILLO	HERMOSILLO		OBRA 1.000	PERSONAS 785,000	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00093/0010 - 1100000200-2402E406K06106A-612012-155GL07		
	6,184,965.13	6,184,965.13	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00093/0010 - 1100000200-2402E406K06106A-612222-155GL07		
	6,313,549.31	128,584.18	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	Total Modalidad	0	Obras
	19,106,793.97	19,106,793.97	0.00	0.00		2	
	6,459,291,961.99	6,459,291,961.99	0.00	0.00	Total Dependencia	714	Obras
	4,026,404,115.30	3,989,881,986.10	0.00	36,522,129.20		2,052	



Gobierno del
Estado de Sonora

SECRETARÍA DE ECONOMÍA



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
	Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros		
	Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros		
						Clave Presupuestal	

AE - IMPULSO Y PROMOCIÓN A LA ACTIVIDAD TURÍSTICA

C-00091/0022	SEGUNDA ETAPA DEL CENTRO DE CONVENCIONES DE SAN CARLOS EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS	GUAYMAS	SAN CARLOS (SAN CARLOS NUEVO GUAYMAS)	OBRA 1.000	PERSONAS 149,299	0.00	100.00
		7,500,000.00	7,500,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		7,500,000.00	7,500,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
						C-00091/0022 - 1110008900-3701E306K002NPA-411061-165A010	
						C-00091/0022 - 1110008900-3701E306K002NPA-411061-165FT10	
C-00091/0023	NOVENA ETAPA PUEBLOS MÁGICOS DE ÁLAMOS	ÁLAMOS	ÁLAMOS	OBRA 1.000	PERSONAS 25,848	0.00	0.00
		5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
						C-00091/0023 - 1110008900-3701E306K002NRA-411061-165A012	
						C-00091/0023 - 1110008900-3701E306K002NRA-411061-165FT12	
C-00091/0024	CUARTA ETAPA DE PUEBLOS MÁGICOS DE MAGDALENA DE KINO	MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO	OBRA 1.000	PERSONAS 29,707	0.00	0.00
		10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
						C-00091/0024 - 1110008900-3701E306K002NTA-411061-165A003	
						C-00091/0024 - 1110008900-3701E306K002NTA-411061-165FT03	
C-00091/0025	PRIMERA ETAPA DE PARQUE PUBLICO DE PLAYA EN HUATABAMPO	HUATABAMPO	HUATABAMPO	OBRA 1.000	PERSONAS 140,000	0.00	0.00
		3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
						C-00091/0025 - 1110008900-3701E306K002NXH-411061-165A012	
						C-00091/0025 - 1110008900-3701E306K002NXH-411061-165FT12	
C-00091/0026	1 ERA. ETAPA DEL PROGRAMA INTEGRAL DE SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA ESTATAL.	VARIOS	VARIAS		PERSONAS 79,313	0.00	0.00
		2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
						C-00091/0026 - 1110008900-3701E306K002NVH-411061-165A013	
						C-00091/0026 - 1110008900-3701E306K002NVH-411061-165FT13	
C-00091/0027	1RA. ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE PÚBLICO DE PLAYA EN HUATABAMPITO	HUATABAMPO	PLAYA HUATABAMPITO	OBRA 1.000	PERSONAS 140,030	10.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		12,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00		
						C-00091/0027 - 1110008900-3701E306K05101A-411061-162A212	
						C-00091/0027 - 1110008900-3701E306K05101A-411061-165HP12	



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
	Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros		
	Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros		
						Clave Presupuestal	

AE - IMPULSO Y PROMOCIÓN A LA ACTIVIDAD TURÍSTICA

C-00091/0028	1RA. ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE CENTRO INTERPRETATIVO EN LA RESERVA DE LA SIERRA DE ÁLAMOS Y RÍO CUCHUQUÍ (AVISTAMIENTO DE AVES)	ÁLAMOS	ÁLAMOS	OBRA 1.000	PERSONAS 29,707	15.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		5,250,000.00	5,250,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		7,500,000.00	2,250,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		15,000,000.00	7,500,000.00	0.00	0.00		
C-00091/0029	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE USOS MÚLTIPLES DE ÁLAMOS	ÁLAMOS	ÁLAMOS	OBRA 1.000	PERSONAS 29,707	15.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		7,730,000.00	7,730,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		19,330,000.00	11,600,000.00	0.00	0.00		
C-00091/0030	4TA. ETAPA PUEBLOS MÁGICOS MAGDALENA DE KINO	MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO	OBRA 1.000	PERSONAS 189,137	40.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		2,250,000.00	2,250,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		3,750,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		9,750,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00		
C-00091/0031	REHABILITACIÓN DEL MUSEO DE LA LUCHA OBRERA (ANTIGUA CÁRCEL DE CANANEA)	CANANEA	CANANEA	OBRA 1.000	PERSONAS 189,137	30.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		3,000,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00		
C-00091/0032	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y CULTURA TURÍSTICA	VARIOS	VARIAS	OBRA 1.000	PERSONAS 2,195	47.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		2,664,000.00	2,664,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		5,664,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00		
C-00091/0033	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA	VARIOS	VARIAS	OBRA 1.000	PERSONAS 391,645	10.00	100.00



Modalidad								Av. Físico %	Av. Finan. %
No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad			Meta	Beneficiario			
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00091/0033 - 1110008900-3701E306K05101A-411061-162A213				
	1,125,000.00	1,125,000.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00091/0033 - 1110008900-3701E306K05101A-411061-165AA13				
	2,250,000.00	1,125,000.00	0.00	0.00					
C-00091/0034	CONSTRUCCIÓN DE ACCESO A SENDEROS A SITIO ARQUEOLÓGICO "LA PINTADA" (MÓDULO DE SERVICIO)								
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	PERSONAS	35.00	100.00	
					1.000	180,560			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00091/0034 - 1110008900-3701E306K05101A-411061-162A207				
	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00091/0034 - 1110008900-3701E306K05101A-411061-165HP07				
	1,800,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00					
C-00091/0035	1A. ETAPA DEL PROGRAMA INTEGRAL DE SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA ESTATAL								
	VARIOS	VARIAS			OBRA	PERSONAS	15.00	100.00	
					1.000	29,707			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00091/0035 - 1110008900-3701E306K05101A-411061-162A213				
	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00091/0035 - 1110008900-3701E306K05101A-411061-165HP13				
	12,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00					
C-00091/0036	1A. ETAPA DE MODERNIZACIÓN DEL MIRADOR ESCÉNICO SAN CARLOS								
	GUAYMAS	SAN CARLOS (SAN CARLOS NUEVO GUAYMAS)			OBRA	PERSONAS	15.00	100.00	
					1.000	29,707			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00091/0036 - 1110008900-3701E306K05101A-411061-161A010				
	3,150,000.00	3,150,000.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00091/0036 - 1110008900-3701E306K05101A-411061-162A210				
	4,500,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00091/0036 - 1110008900-3701E306K05101A-411061-165HP10				
	9,000,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00					
C-00091/0037	IMAGEN URBANA DE BANÁMICHÍ RUTA RÍO SONORA								
	BANÁMICHÍ	BANÁMICHÍ			OBRA	PERSONAS	40.00	100.00	
					1.000	1,646			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00091/0037 - 1110008900-3701E306K05101A-411061-162A205				
	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00091/0037 - 1110008900-3701E306K05101A-411061-165HP05				
	3,000,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00					
C-00091/0038	REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL PARQUE ECO TURÍSTICO EL OVIACHIC EN CAJEME								
	CAJEME	OVIACHIC			OBRA	PERSONAS	18.00	100.00	
					1.000	409,310			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00091/0038 - 1110008900-3701E306K05101A-411061-162A207				
	920,000.00	920,000.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00091/0038 - 1110008900-3701E306K05101A-411061-165HP07				
	3,682,629.00	2,762,629.00	0.00	0.00					



Modalidad								Av. Físico %	Av. Finan. %
No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad			Meta	Beneficiario			
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros					
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal				
AE - IMPULSO Y PROMOCIÓN A LA ACTIVIDAD TURÍSTICA									
C-00122/0001	1ERA. ETAPA DEL PROYECTO PLAYA INCLUYENTE EN BAHÍA DE KINO.								
	HERMOSILLO	BAHÍA KINO				PERSONAS	0.00	100.00	
						2,662,492			
	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	C-00122/0001 - 1110008900-3701E306K002NYH-411061-165A007				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	C-00122/0001 - 1110008900-3701E306K002NYH-411061-165FT07				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	60,000,000.00	60,000,000.00	0.00	0.00	Total Modalidad	6	Obras		
	96,476,629.00	96,476,629.00	0.00	0.00		12			
	60,000,000.00	60,000,000.00	0.00	0.00	Total Dependencia	6	Obras		
	96,476,629.00	96,476,629.00	0.00	0.00		12			



Gobierno del
Estado de Sonora

SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA,
RECURSOS HIDRÁULICOS, PESCA Y ACUACULTURA



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			

3D - APOYO A LA OPERACIÓN DEL SISTEMA ESTATAL HIDRÁULICO

C-00100/0001	FORTALECIMIENTO DE LA GERENCIA OPERATIVA DEL COMITÉ TÉCNICO DE AGUAS SUBTERRÁNEAS DEL ACUÍFERO SAN MIGUEL DE HORCASITAS						
	VARIOS	VARIAS	ESTUDIO	PERSONAS	100.00	0.00	
	150,000.00	150,000.00	1.000	300,000			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	C-00100/0001 - 1120001500-2203E206K002QJA-411061-165A005		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	C-00100/0001 - 1120001500-2203E206K002QJA-411061-165FT05		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00100/0002	FORTALECIMIENTO DE LA GERENCIA OPERATIVA DE LA COMISIÓN DE CUENCA DEL RIO CONCEPCIÓN						
	VARIOS	VARIAS	ESTUDIO	PERSONAS	100.00	0.00	
	210,000.00	210,000.00	1.000	450,000			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00100/0002 - 1120001500-2203E206K002QKA-411061-165A002		
	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	C-00100/0002 - 1120001500-2203E206K002QKA-411061-165FT02		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00100/0003	FORTALECIMIENTO DE LA GERENCIA OPERATIVA DEL COMITÉ DE PLAYAS LIMPIAS DE PUERTO PEÑASCO						
	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	ESTUDIO	PERSONAS	100.00	0.00	
	210,000.00	210,000.00	1.000	450,000			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00100/0003 - 1120001500-2203E206K002QRA-411061-165A002		
	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	C-00100/0003 - 1120001500-2203E206K002QRA-411061-165FT02		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00100/0004	FORTALECIMIENTO DE LA GERENCIA OPERATIVA DEL COMITÉ TÉCNICO DE AGUAS SUBTERRÁNEAS DEL ACUÍFERO SAN JOSÉ DE GUAYMAS						
	VARIOS	VARIAS	ESTUDIO	PERSONAS	100.00	0.00	
	210,000.00	210,000.00	1.000	440,000			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00100/0004 - 1120001500-2203E206K002QLA-411061-165A010		
	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	C-00100/0004 - 1120001500-2203E206K002QLA-411061-165FT10		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00100/0005	FORTALECIMIENTO DE LA GERENCIA OPERATIVA DEL COMITÉ TÉCNICO DE AGUAS SUBTERRÁNEAS DEL ACUÍFERO MESA DEL SERI-LA VICTORIA						
	HERMOSILLO	VARIAS	ESTUDIO	PERSONAS	100.00	0.00	
	210,000.00	210,000.00	1.000	440,000			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00100/0005 - 1120001500-2203E206K002QMA-411061-165A007		
	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	C-00100/0005 - 1120001500-2203E206K002QMA-411061-165FT07		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00100/0006	FORTALECIMIENTO DE LA GERENCIA OPERATIVA DEL CONSEJO DE CUENCAS DE LOS RÍOS YAQUI-MATAPE						
	VARIOS	VARIAS	ESTUDIO	PERSONAS	100.00	0.00	
	630,000.00	630,000.00	1.000	1,200,000			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00100/0006 - 1120001500-2203E206K002QNA-411061-165A012		
	630,000.00	630,000.00	0.00	0.00	C-00100/0006 - 1120001500-2203E206K002QNA-411061-165FT12		
	0.00	0.00	0.00	0.00			



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros			
3D - APOYO A LA OPERACIÓN DEL SISTEMA ESTATAL HIDRÁULICO							
C-00100/0007	FORTALECIMIENTO DE LA GERENCIA OPERATIVA DEL CONSEJO DE CUENCA DEL RIO MAYO		VARIOS	VARIAS	ESTUDIO 1.000	PERSONAS 1,200,000	100.00 0.00
	630,000.00	630,000.00	0.00	0.00	C-00100/0007 - 1120001500-2203E206K002QQA-411061-165A012		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	630,000.00	630,000.00	0.00	0.00	C-00100/0007 - 1120001500-2203E206K002QQA-411061-165FT12		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00100/0008	FORTALECIMIENTO DE LA GERENCIA OPERATIVA DEL CONSEJO DE CUENCAS DEL ALTO NOROESTE		VARIOS	VARIAS	ESTUDIO 1.000	PERSONAS 1,200,000	100.00 0.00
	640,000.00	640,000.00	0.00	0.00	C-00100/0008 - 1120001500-2203E206K002QPA-411061-165A003		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	640,000.00	640,000.00	0.00	0.00	C-00100/0008 - 1120001500-2203E206K002QPA-411061-165FT03		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00100/0009	FORTALECIMIENTO DE LA GERENCIA OPERATIVA DEL COMITÉ TÉCNICO DE AGUAS SUBTERRÁNEAS DEL ACUÍFERO EL ZANJÓN		VARIOS	VARIAS	ESTUDIO 1.000	PERSONAS 440,000	100.00 0.00
	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	C-00100/0009 - 1120001500-2203E206K002QQA-411061-165A005		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	C-00100/0009 - 1120001500-2203E206K002QQA-411061-165FT05		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00100/0010	FORTALECIMIENTO DE LA GERENCIA OPERATIVA DEL CONSEJO DE CUENCA DEL RÍO MAYO		VARIOS	VARIAS	ESTUDIO 1.000	PERSONAS 500,000	100.00 0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00100/0010 - 1120001500-2102E206P07104A-411061-161A013		
	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00			
C-00100/0011	FORTALECIMIENTO DE LA GERENCIA OPERATIVA DEL COMITÉ TÉCNICO DE AGUAS SUBTERRÁNEAS DEL ACUÍFERO SAN JOSÉ DE GUAYMAS		VARIOS	VARIAS	ESTUDIO 1.000	PERSONAS 2,000	100.00 100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00100/0011 - 1120001500-2102E206P07104A-411061-161A013		
	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00			
C-00100/0012	FORTALECIMIENTO DE LA GERENCIA OPERATIVA DEL CONSEJO DE CUENCAS DE LOS RÍOS YAQUI-MATAPE		VARIOS	VARIAS	ESTUDIO 1.000	PERSONAS 800,000	100.00 100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00100/0012 - 1120001500-2102E206P07104A-411061-161A013		
	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00			
C-00100/0013	FORTALECIMIENTO DE LA GERENCIA OPERATIVA DEL COMITÉ TÉCNICO DE AGUAS SUBTERRÁNEAS DEL ACUÍFERO SAN MIGUEL DE HORCASITAS		VARIOS	VARIAS	ESTUDIO 1.000	PERSONAS 10,116	100.00 100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00100/0013 - 1120001500-2102E206P07104A-411061-161A013		
	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00			
C-00100/0014	FORTALECIMIENTO DE LA GERENCIA OPERATIVA DEL COMITÉ TÉCNICO DE AGUAS SUBTERRÁNEAS DEL ACUÍFERO MESA DEL SERI - LA VICTORIA		HERMOSILLO	VARIAS	ESTUDIO 1.000	PERSONAS 80,000	100.00 100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00100/0014 - 1120001500-2102E206P07104A-411061-161A007		
	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00			



Modalidad						Av. Físico %	Av. Finan. %
No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad			Meta	Beneficiario	
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
3D - APOYO A LA OPERACIÓN DEL SISTEMA ESTATAL HIDRÁULICO							
C-00100/0015	FORTALECIMIENTO DE LA GERENCIA OPERATIVA DEL COMITÉ TÉCNICO DE AGUAS SUBTERRÁNEAS DEL ACUÍFERO EL ZANJÓN						
	VARIOS	VARIAS			ESTUDIO	PERSONAS	100.00 100.00
					1.000	11,500	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00100/0015 - 1120001500-2102E206P07104A-411061-161A013		
	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00			
C-00100/0016	FORTALECIMIENTO DE LA GERENCIA OPERATIVA DE LA COMISIÓN DE CUENCA DEL RÍO CONCEPCIÓN						
	VARIOS	VARIAS			ESTUDIO	PERSONAS	100.00 100.00
					1.000	100,000	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00100/0016 - 1120001500-2102E206P07104A-411061-161A013		
	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00			
C-00100/0017	FORTALECIMIENTO DE LA GERENCIA OPERATIVA DEL CONSEJO DE CUENCAS DEL ALTO NOROESTE						
	VARIOS	VARIAS			ESTUDIO	PERSONAS	100.00 100.00
					1.000	1,100,000	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00100/0017 - 1120001500-2102E206P07104A-411061-161A013		
	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00			
C-00100/0018	FORTALECIMIENTO DE LA GERENCIA OPERATIVA DEL COMITÉ DE PLAYAS LIMPIAS DE PUERTO PEÑASCO						
	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO			ESTUDIO	PERSONAS	100.00 100.00
					1.000	60,000	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00100/0018 - 1120001500-2102E206P07104A-411061-161A001		
	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00			
C-00133/0001	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN COMUNIDADES INDÍGENAS EN EL ESTADO (CDI)						
	VARIOS	VARIAS				PERSONAS	0.00 100.00
						10,116	
	7,500,000.00	7,500,000.00	0.00	0.00	C-00133/0001 - 1120001500-2203E206K002QIA-411061-165A013		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00	C-00133/0001 - 1120001500-2203E206K002QIA-411061-165FT13		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00089/0001	CONSTRUCCIÓN DE PRESA BICENTENARIO EN EL SITIO LOS PILARES (AMPLIACIÓN)						
	ÁLAMOS	SAN BERNARDO			OBRA	PERSONAS	82.30 0.00
					1.000	300,000	
	200,000,000.00	200,000,000.00	0.00	0.00	C-00089/0001 - 1120001700-3903E206K002OWA-411061-165FT12		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00089/0006	CONSTRUCCIÓN DE LA PRESA BICENTENARIO EN EL SITIO LOS PILARES (AMPLIACIÓN)						
	ÁLAMOS	SAN BERNARDO			OBRA	PERSONAS	82.30 0.00
					1.000	300,000	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00089/0006 - 1120001700-3205E206K08102A-411061-165EA12		
	325,757,606.79	325,757,606.79	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00089/0006 - 1120001700-3205E206K08102A-411111-165EA12		
	332,427,805.84	6,670,199.05	0.00	0.00			
C-00089/0007	SUPERVISAR EXTERNA DE LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE LA PRESA BICENTENARIO EN EL SITIO LOS PILARES (AMPLIACIÓN)						
	ÁLAMOS	SAN BERNARDO			OBRA	PERSONAS	82.30 100.00
					1.000	300,000	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00089/0007 - 1120001700-3205E206K08102A-411061-165EA12		
	17,681,827.34	17,681,827.34	0.00	0.00			
	243,700,000.00	243,700,000.00	0.00	0.00	Total Modalidad	11	Obras
	352,509,633.18	352,509,633.18	0.00	0.00		11	



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
	Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros		
	Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros		
						Clave Presupuestal	

SC - AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES

C-00106/0001	PROGRAMA AGUA LIMPIA	VARIOS	VARIAS	PROGRAMA 1.000	PERSONAS 658,211	100.00	100.00
		1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		1,370,000.00	1,370,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
							C-00106/0001 - 1120001500-2203E206S002Q0A-411061-165A013
							C-00106/0001 - 1120001500-2203E206S002Q0A-411061-165FT13
C-00106/0002	PROGRAMA AGUA LIMPIA	VARIOS	VARIAS	PROGRAMA 1.000	PERSONAS 2,646,911	100.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		1,550,560.23	1,550,560.23	0.00	0.00		
							C-00106/0002 - 1120001500-2203E206K07201A-411061-161A013
C-00126/0004	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO EN LA LOCALIDAD 15 DE SEPTIEMBRE,(PROSSAPYS)	CABORCA	15 DE SEPTIEMBRE		PERSONAS 9,710	0.00	100.00
		320,000.00	320,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
							C-00126/0004 - 1120001500-2203E206S002PPA-411061-165A002
C-00126/0005	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO, (PROSSAPYS)	CABORCA	SAN PEDRO		PERSONAS 9,710	0.00	0.00
		320,000.00	320,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
							C-00126/0005 - 1120001500-2203E206S002PQA-411061-165A002
C-00126/0006	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SOYOPA, (PROSSAPYS)	SOYOPA	SOYOPA		PERSONAS 815,000	0.00	0.00
		1,080,000.00	1,080,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
							C-00126/0006 - 1120001500-2203E206S002PVA-411061-165A008
C-00126/0007	PROYECTO INTEGRAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (PROSSAPYS)	EMPALME	MAYTORENA		PERSONAS 2,264	0.00	0.00
		80,000.00	80,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
							C-00126/0007 - 1120001500-2203E206S002QBA-411061-165A010
C-00126/0008	PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA INTERCOMUNITARIA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LAS LOCALIDADES DE CAMPO 9, TIRISCOHUASA Y GUAYPARIN,(PROSSAPYS)	ETCHOJOA	VARIAS		PERSONAS 407	0.00	0.00
		100,000.00	100,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
							C-00126/0008 - 1120001500-2203E206S002QCA-411061-165A012
C-00126/0009	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR RANCHITOS (PROSSAPYS)	GUAYMAS	SAN CARLOS (SAN CARLOS NUEVO GUAYMAS)		PERSONAS 1,112	0.00	0.00
		70,000.00	70,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
							C-00126/0009 - 1120001500-2203E206S002QDA-411061-165A010
C-00126/0010	PROYECTO INTEGRAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (PROSSAPYS)	GUAYMAS	MISA, LA		PERSONAS 282	0.00	0.00
		100,000.00	100,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
							C-00126/0010 - 1120001500-2203E206S002QEA-411061-165A010



Modalidad								Av. Físico %	Av. Financ. %
No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad			Meta	Beneficiario			
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
SC - AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES									
C-00126/0011	PROYECTO INTEGRAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (PROSSAPYS)	GUAYMAS	ORTIZ			PERSONAS 457	0.00	0.00	
	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	C-00126/0011 - 1120001500-2203E206S002QFA-411061-165A010				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00126/0012	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE(PROSSAPYS)	SAN IGNACIO RÍO MUERTO	BATEVE, EL			PERSONAS 5,652	0.00	0.00	
	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	C-00126/0012 - 1120001500-2203E206S002QGA-411061-165A010				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00126/0013	PROYECTO PARA LA INTERCONEXIÓN DE POZO Y CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTEL PURIFICADORA DE AGUA (PROSSAPYS)	SAN JAVIER	SAN JAVIER			PERSONAS 5,652	0.00	0.00	
	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	C-00126/0013 - 1120001500-2203E206S002QHA-411061-165A008				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00134/0001	INTRODUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, COLONIA NUEVA FERROCARRIL (APAZU)	ETCHOJOA	ETCHOJOA			PERSONAS 130	0.00	0.00	
	156,000.00	156,000.00	0.00	0.00	C-00134/0001 - 1120001500-2203E206S002PRA-411061-165A012				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00134/0002	INTRODUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE COLONIA NUEVO SONORA. (APAZU)	ETCHOJOA	ETCHOJOA			PERSONAS 298,625	0.00	0.00	
	1,480,000.00	1,480,000.00	0.00	0.00	C-00134/0002 - 1120001500-2203E206S002PSA-411061-165A012				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00134/0003	PROGRAMA DE CULTURA DEL AGUA	VARIOS	VARIAS			PERSONAS 715,061	0.00	0.00	
	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	C-00134/0003 - 1120001500-2203E206K002Q1A-411061-165A013				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00134/0004	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE A BASE DE REPOSICIÓN E INSTALACIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE	SÁRIC	SÁRIC		EQUIPO 1.000	PERSONAS 892	100.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00134/0004 - 1120001500-2203E206K08105A-411061-161A002				
	82,630.00	82,630.00	0.00	0.00					
C-00134/0005	OBRAS PARA MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN BACANORA	BACANORA	BACANORA		OBRA 1.000	PERSONAS 547	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00134/0005 - 1120001500-2203E206K08105A-411061-161A009				
	595,058.84	595,058.84	0.00	0.00					
C-00134/0006	REPOSICIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO SOLAR Y 2 PANELES SOLARES EN BACERAC	BACERAC	AGUA FRIA		EQUIPO 1.000	PERSONAS 68	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00134/0006 - 1120001500-2203E206K08105A-411061-161A006				
	57,600.00	57,600.00	0.00	0.00					



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros			
SC - AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES							
C-00134/0008	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE METÁLICO EN EJIDO INDEPENDENCIA	BÁCUM	INDEPENDENCIA (CAMPO 104)	PIEZA 1.000	PERSONAS 527	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00134/0008 - 1120001500-2203E206K08105A-411061-161A010		
	1,404,532.71	1,404,532.71	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00134/0008 - 1120001500-2203E206K08105A-411111-161A010		
	1,423,182.71	18,650.00	0.00	0.00			
C-00134/0009	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO DE 30 M3 EN SANTA TERESA	BÁCUM	SANTA TERESA (JACINTO LÓPEZ)	PIEZA 1.000	PERSONAS 607	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00134/0009 - 1120001500-2203E206K08105A-411061-161A010		
	1,458,115.20	1,458,115.20	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00134/0009 - 1120001500-2203E206K08105A-411111-161A010		
	1,476,765.20	18,650.00	0.00	0.00			
C-00134/0010	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO EN BAVIÁCORA	BAVIÁCORA	BAVIÁCORA	EQUIPO 1.000	PERSONAS 1,890	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00134/0010 - 1120001500-2203E206K08105A-411061-161A005		
	252,225.86	252,225.86	0.00	0.00			
C-00134/0037	NUEVA FUENTE DE CAPTACIÓN DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LA LOMA DEL ETCHOROPO, MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA	HUATABAMPO	LOMA EL ETCHOROPO	OBRA 1.000	PERSONAS 4,081	90.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00134/0037 - 1120001500-2203E206K08101A-411061-165JA12		
	5,896,655.17	5,896,655.17	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00134/0037 - 1120001500-2203E206K08101A-411111-165JA12		
	6,000,000.00	103,344.83	0.00	0.00			
C-00135/0006	AMPLIACIÓN DE AGUA POTABLE (INCLUYE REVISIÓN TOTAL DE LA RED) EN TECORIPA	COLORADA, LA	TECORIPA	METRO LINEAL 6074.000	PERSONAS 525	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00135/0006 - 1120001500-2103E201K08105A-411061-162A208		
	705,000.00	705,000.00	0.00	0.00			
C-00135/0007	CONSTRUCCIÓN DE RED Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN POZO DULCE	HUATABAMPO	POZO DULCE	METRO LINEAL 6397.000	PERSONAS 1,427	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00135/0007 - 1120001500-2103E201K08105A-411061-162A212		
	391,500.00	391,500.00	0.00	0.00			
C-00135/0008	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR RANCHITOS EN SAN CARLOS	GUAYMAS	SAN CARLOS (SAN CARLOS NUEVO GUAYMAS)	PROYECTO 1.000	PERSONAS 850	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00135/0008 - 1120001500-2103E201K02104A-411061-161A010		
	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00			
C-00135/0009	PROYECTO INTEGRAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ORTIZ	GUAYMAS	ORTIZ	PROYECTO 1.000	PERSONAS 1,180	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00135/0009 - 1120001500-2103E201K02104A-411061-161A010		
	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00			



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
	Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros		
	Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros		
						Clave Presupuestal	
SC - AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES							
C-00135/0010	PROYECTO INTEGRAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA MISA	GUAYMAS	MISA, LA	PROYECTO 1.000	PERSONAS 432	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		100,000.00	100,000.00	0.00	0.00		
						C-00135/0010 - 1120001500-2103E201K02104A-411061-161A010	
C-00135/0011	ELABORACIÓN DE PROYECTO INTEGRAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MAYTORENA	EMPALME	MAYTORENA	PROYECTO 1.000	PERSONAS 828	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		24,000.00	24,000.00	0.00	0.00		
						C-00135/0011 - 1120001500-2103E201K02104A-411061-161A010	
C-00135/0012	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN OQUITOA	OQUITOA	OQUITOA	PROYECTO 1.000	PERSONAS 436	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		18,000.00	18,000.00	0.00	0.00		
						C-00135/0012 - 1120001500-2103E201K02104A-411061-161A002	
C-00135/0013	ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA, PROGRAMA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES	VARIOS	VARIAS	PROGRAMA 1.000	PERSONAS 40,491	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		292,266.00	292,266.00	0.00	0.00		
						C-00135/0013 - 1120001500-2103E201K08107A-411061-161A013	
C-00135/0014	EQUIPAMIENTO PARA POZOS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CON ENERGÍA SOLAR	ROSARIO	VARIAS	EQUIPO 5.000	PERSONAS 820	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		457,500.00	457,500.00	0.00	0.00		
						C-00135/0014 - 1120001500-2103E201K08105A-411061-162A212	
C-00135/0015	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN, FILTRO, EQUIPAMIENTO DE POZO CON ENERGÍA SOLAR Y PLANTEL PURIFICADORA PARA AGUA POTABLE EN SAN JAVIER	SAN JAVIER	SAN JAVIER	METRO LINEAL 2533.000	PERSONAS 457	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		1,710,000.00	1,710,000.00	0.00	0.00		
						C-00135/0015 - 1120001500-2103E206K08105A-411061-162A208	
C-00135/0021	MONITOREO DE OBRAS DE AÑOS ANTERIORES	VARIOS	VARIAS	PROGRAMA 1.000	PERSONAS 25,489	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		102,690.00	102,690.00	0.00	0.00		
						C-00135/0021 - 1120001500-2103E201K08105A-411061-161A013	
C-00135/0022	SUPERVISIÓN TÉCNICA DEL PROAGUA APARURAL	VARIOS	VARIAS	PROGRAMA 1.000	PERSONAS 7,479	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		162,031.98	162,031.98	0.00	0.00		
						C-00135/0022 - 1120001500-2103E201K08107A-411061-161A013	
C-00135/0023	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y ELECTRIFICACIÓN DE POZO EN SAN MIGUELITO	BAVISPE	SAN MIGUELITO	METRO LINEAL 1254.000	PERSONAS 456	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		225,000.00	225,000.00	0.00	0.00		
						C-00135/0023 - 1120001500-2203E206K08105A-411061-162A206	



Modalidad						Av. Físico %	Av. Finan. %	
No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad			Meta	Beneficiario		
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros				
SC - AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES								
C-00135/0030	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	ESPAÑA CAMPO UNO			METRO LINEAL	PERSONAS	90.00	100.00
	ETCHOJOA				1194.000	170		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00135/0030 - 1120001500-2203E206K08105A-411061-161A012			
	796,500.00	796,500.00	0.00	0.00				
C-00140/0001	PERFORACIÓN DE POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, INCLUYE EQUIPAMIENTO, ELECTRIFICACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN	VILLA PESQUEIRA (MATAPE)			SISTEMA	PERSONAS	100.00	100.00
	VILLA PESQUEIRA				1.000	629		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00140/0001 - 1120001500-2203E206K08105A-411061-161A008			
	1,650,861.00	1,650,861.00	0.00	0.00				
C-00140/0002	EQUIPAMIENTO DE POZO EN BAHÍA DE LOBOS	BAHÍA DE LOBOS			SISTEMA	PERSONAS	100.00	100.00
	SAN IGNACIO RÍO MUERTO				1.000	3,363		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00140/0002 - 1120001500-2203E206K08105A-411061-165DM10			
	118,832.00	118,832.00	0.00	0.00				
C-00140/0003	REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN NACOZARI DE GARCÍA	NACOZARI DE GARCÍA			SISTEMA	PERSONAS	100.00	100.00
	NACOZARI DE GARCÍA				1.000	11,489		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00140/0003 - 1120001500-2203E206K08105A-411061-165DM04			
	422,646.00	422,646.00	0.00	0.00				
	8,436,000.00	8,436,000.00	0.00	0.00	Total Modalidad			
	18,804,849.82	18,804,849.82	0.00	0.00	14 Obras			
					25			

SD - ALCANTARILLADO DE ZONAS RURALES

C-00126/0001	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE (PROSSAPYS)	TECORIPA				PERSONAS	0.00	100.00
	COLORADA, LA					282		
	2,104,800.00	2,104,800.00	0.00	0.00	C-00126/0001 - 1120001500-2203E206S002Q6A-411061-165A008			
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00126/0002	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTEL DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROSSAPYS)	TORRES				PERSONAS	0.00	0.00
	COLORADA, LA					113,082		
	1,391,200.00	1,391,200.00	0.00	0.00	C-00126/0002 - 1120001500-2203E206S002Q7A-411061-165A008			
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00126/0003	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTEL DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROSSAPYS)	BATEVE, EL				PERSONAS	0.00	0.00
	SAN IGNACIO RÍO MUERTO					26,605		
	3,974,000.00	3,974,000.00	0.00	0.00	C-00126/0003 - 1120001500-2203E206S002Q8A-411061-165A010			
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00135/0016	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTEL DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PRIMERA ETAPA) EN EMPALME	MI PATRIA ES PRIMERO			METRO LINEAL	PERSONAS	100.00	0.00
	EMPALME				2182.000	1,642		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00135/0016 - 1120001500-2103E201K08105A-411061-162A210			
	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00				
C-00135/0028	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN LA ESTANCIA	ESTANCIA, LA			PROYECTO	PERSONAS	100.00	100.00
	ACONCHI				1.000	713		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00135/0028 - 1120001500-2103E201K02104A-411061-161A005			
	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00				



Modalidad No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros		

SD - ALCANTARILLADO DE ZONAS RURALES

C-00135/0029	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EMPALME	MAYTORENA	PROYECTO 1.000	PERSONAS 780	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00135/0029 - 1120001500-2103E201K02104A-411061-161A010	
	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00		
C-00152/0001	EQUIPAMIENTO, ELECTRIFICACIÓN Y CONEXIONES HIDRÁULICAS DE CÁRCAMO DE AGUAS RESIDUALES EN SAN PEDRO DE LA CUEVA	SAN PEDRO DE LA CUEVA	EQUIPO 1.000	PERSONAS 1,056	95.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00152/0001 - 1120001500-2103E201K02203A-411061-161A008	
	158,232.80	158,232.80	0.00	0.00		
	7,470,000.00	7,470,000.00	0.00	0.00	Total Modalidad	
	2,078,232.80	2,078,232.80	0.00	0.00	3	Obras
					4	

U3 - AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS

C-00096/0019	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE 4000 M.3(EXPANDIBLE A 6,000 M.3), CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA, CAMINO DE ACCESO, CONEXIÓN A LA RED Y ESTUDIO DE AÉREAS DE INFLUENCIA	CANANEA		PERSONAS 58	0.00	100.00
	7,052,750.02	7,052,750.02	0.00	0.00	C-00096/0019 - 1120001500-2203E206S002PMA-411061-165A004	
	0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00096/0020	REHABILITACIÓN DE ACUEDUCTO EL RIITO (LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO Y CRUCEROS DE AVES Y DESCARGAS) (APAZU)	CANANEA		PERSONAS 393	0.00	0.00
	2,520,000.00	2,520,000.00	0.00	0.00	C-00096/0020 - 1120001500-2203E206S002PNA-411061-165A004	
	0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00096/0021	OBRA DE INSTALACIÓN DE VÁLVULAS SECCIONADORAS EN LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE ACUEDUCTO INDEPENDENCIA (APAZU)	HERMOSILLO		PERSONAS 275	0.00	0.00
	720,000.00	720,000.00	0.00	0.00	C-00096/0021 - 1120001500-2203E206S002POA-411061-165A007	
	0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00096/0022	REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA DE 4? EN CALLE RIO NAZAS ENTRE PARQUE Y QUINTANA ROO (APAZU)	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)	PERSONAS 815,000	0.00	0.00
	354,298.83	354,298.83	0.00	0.00	C-00096/0022 - 1120001500-2203E206S002PWA-411061-165A011	
	0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00096/0027	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REUBICACIÓN Y REPOSICIÓN DE POZOS NO. 4, 7 Y 8 DE CAPTACIÓN RÍO YAQUI (PROSSAPYS)	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	PERSONAS 780	0.00	0.00
	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	C-00096/0027 - 1120001500-2203E206S002Q9A-411061-165A010	
	0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00096/0028	PROYECTO PARA LA PERFORACIÓN, EQUIPAMIENTO E INTERCONEXIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE (EL RASTRO) (APAZU)	MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO	PERSONAS 60,717	0.00	0.00
	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	C-00096/0028 - 1120001500-2203E206S002QAA-411061-165A003	
	0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00134/0007	REHABILITACIÓN DE TANQUE ELEVADO DE 30 M3 EN TUBUTAMA	TUBUTAMA	OBRA 1.000	PERSONAS 348	100.00	0.00



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00134/0007 - 1120001500-2203E206K08105A-411061-161A002		
	103,065.55	103,065.55	0.00	0.00			
C-00134/0015	PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL EN LAS LOCALIDADES DE GUAYMAS, SAN CARLOS Y EMPALME VARIOS		VARIAS	ESTUDIO 1.000	PERSONAS 157,862	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00134/0015 - 1120001500-2202E206K07201A-411061-161A013		
	147,489.64	147,489.64	0.00	0.00			
C-00134/0016	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MACRO MEDIDORES EN FUENTES DE ABASTECIMIENTO EN SAN CARLOS, MPIO. DE GUAYMAS GUAYMAS		SAN CARLOS (SAN CARLOS NUEVO GUAYMAS)	PIEZA 4	PERSONAS 2,264	95.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00134/0016 - 1120001500-2203E206K07214A-411061-161A010		
	224,134.92	224,134.92	0.00	0.00			
C-00134/0017	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MACRO MEDIDORES EN FUENTES DE ABASTECIMIENTO EN EMPALME EMPALME		EMPALME	PIEZA 9	PERSONAS 54,131	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00134/0017 - 1120001500-2203E206K07214A-411061-161A010		
	519,129.07	519,129.07	0.00	0.00			
C-00134/0018	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MACRO MEDIDORES EN FUENTES DE ABASTECIMIENTO EN GUAYMAS GUAYMAS		HEROICA GUAYMAS	PIEZA 4	PERSONAS 113,082	90.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00134/0018 - 1120001500-2203E206K07214A-411061-161A010		
	1,049,115.19	1,049,115.19	0.00	0.00			
C-00134/0019	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MICRO MEDIDORES VOLUMÉTRICOS EN GUAYMAS GUAYMAS		HEROICA GUAYMAS	PIEZA 32780	PERSONAS 150,407	70.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00134/0019 - 1120001500-2203E206K07214A-411061-161A010		
	21,735,506.06	21,735,506.06	0.00	0.00			
C-00134/0020	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MICRO MEDIDORES VOLUMÉTRICOS EN SAN CARLOS GUAYMAS		SAN CARLOS (SAN CARLOS NUEVO GUAYMAS)	PIEZA 3916	PERSONAS 55,384	75.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00134/0020 - 1120001500-2203E206K07214A-411061-161A010		
	2,773,652.58	2,773,652.58	0.00	0.00			
C-00134/0021	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MICRO MEDIDORES VOLUMÉTRICOS EN EMPALME EMPALME		EMPALME	PIEZA 4540	PERSONAS 55,384	78.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00134/0021 - 1120001500-2203E206K07214A-411061-161A010		
	9,628,120.54	9,628,120.54	0.00	0.00			
C-00134/0026	PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL EN CABORCA CABORCA		HEROICA CABORCA	ESTUDIO 1.000	PERSONAS 74,167	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00134/0026 - 1120001500-2202E206K07201A-411061-161A002		
	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00			
C-00134/0027	PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL DE ETCHOJOA ETCHOJOA		ETCHOJOA	ESTUDIO 1.000	PERSONAS 10,748	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00134/0027 - 1120001500-2202E206K07201A-411061-161A012		
	60,618.12	60,618.12	0.00	0.00			



Modalidad		Localidad			Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
No. Obra / Proyecto	Municipio							
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros				
U3 - AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS								
C-00134/0028	PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL DE CANANEA	CANANEA	CANANEA		ESTUDIO	PERSONAS	0.00	100.00
					1.000	39,396		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00134/0028 - 1120001500-2202E206K07201A-411061-161A004			
	59,558.11	59,558.11	0.00	0.00				
C-00134/0029	PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL EN HUATABAMPO	HUATABAMPO	HUATABAMPO		ESTUDIO	PERSONAS	100.00	100.00
					1.000	36,535		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00134/0029 - 1120001500-2202E206K07201A-411061-161A012			
	60,038.12	60,038.12	0.00	0.00				
C-00134/0030	PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL EN CD. OBREGON	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)		ESTUDIO	PERSONAS	0.00	100.00
					1.000	334,325		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00134/0030 - 1120001500-2202E206K07201A-411061-161A011			
	77,985.64	77,985.64	0.00	0.00				
C-00134/0031	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MICRO MEDIDORES EN CANANEA	CANANEA	CANANEA		PIEZA	PERSONAS	95.00	100.00
					3589	12,168		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00134/0031 - 1120001500-2203E206K07214A-411061-161A004			
	1,772,669.21	1,772,669.21	0.00	0.00				
C-00134/0033	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MACRO MEDIDORES EN FUENTES DE ABASTECIMIENTO EN CANANEA	CANANEA	CANANEA		PIEZA	PERSONAS	95.00	100.00
					5	113,082		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00134/0033 - 1120001500-2203E206K07214A-411061-161A004			
	254,502.87	254,502.87	0.00	0.00				
C-00134/0034	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MACRO MEDIDORES EN FUENTES DE ABASTECIMIENTO EN HUATABAMPO	HUATABAMPO	HUATABAMPO		PIEZA	PERSONAS	90.00	100.00
					4	19,566		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00134/0034 - 1120001500-2203E206K07214A-411061-161A012			
	201,975.70	201,975.70	0.00	0.00				
C-00134/0035	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MACRO MEDIDORES EN FUENTES DE ABASTECIMIENTO EN ETCHOJOA	ETCHOJOA	ETCHOJOA		PIEZA	PERSONAS	80.00	100.00
					3	10,748		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00134/0035 - 1120001500-2203E206K07214A-411061-161A012			
	152,273.96	152,273.96	0.00	0.00				
C-00134/0036	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MACRO MEDIDORES EN FUENTES DE ABASTECIMIENTO EN CABORCA	CABORCA	HEROICA CABORCA		PIEZA	PERSONAS	100.00	100.00
					5	34,103		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00134/0036 - 1120001500-2203E206K07214A-411061-161A002			
	257,131.56	257,131.56	0.00	0.00				
C-00135/0017	INSTALACIÓN DE 4 VÁLVULAS SECCIONADORAS EN EL ACUEDUCTO INDEPENDENCIA	HERMOSILLO	HERMOSILLO		SISTEMA	PERSONAS	0.00	100.00
					1.000	357,031		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00135/0017 - 1120001500-2203E206K08105A-411061-162A207			
	720,000.00	720,000.00	0.00	0.00				



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros			

U3 - AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS

C-00135/0018	LÍNEA DE ALIMENTACIÓN AL SECTOR DEL TANQUE PALO VERDE II	HERMOSILLO	HERMOSILLO	METRO LINEAL 1553.000	PERSONAS 15,750	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		4,050,000.00	4,050,000.00	0.00	0.00		
							C-00135/0018 - 1120001500-2203E206K08105A-411061-162A207
C-00135/0019	REPOSICIÓN DE POZO NO. 8 DE CAPTACIÓN RÍO YAQUI EN GUAYMAS	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	POZO 1.000	PERSONAS 23,670	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		900,000.00	900,000.00	0.00	0.00		
							C-00135/0019 - 1120001500-2203E206K08105A-411061-162A210
C-00135/0020	SUPERVISIÓN TÉCNICA DEL PROGRAMA APAUR	VARIOS	VARIAS	PROGRAMA 1.000	PERSONAS 108,233	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		263,499.04	263,499.04	0.00	0.00		
							C-00135/0020 - 1120001500-2203E206K08107A-411061-161A013
C-00135/0024	REHABILITACIÓN DE ACUEDUCTO EL RIITO EN CANANEA	CANANEA	CANANEA	METRO LINEAL 628.000	PERSONAS 9,170	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		1,930,680.00	1,930,680.00	0.00	0.00		
							C-00135/0024 - 1120001500-2203E206K08105A-411061-162A204
C-00135/0025	INTRODUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE COLONIA NUEVO SONORA	ETCHOJOA	ETCHOJOA	METRO LINEAL 4549.000	PERSONAS 1,369	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		510,955.64	510,955.64	0.00	0.00		
							C-00135/0025 - 1120001500-2203E206K08105A-411061-162A212
C-00135/0027	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	CAJEME	CUAUHTÉMOC (CAMPO 5)	METRO LINEAL 2238.000	PERSONAS 882	96.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		384,210.50	384,210.50	0.00	0.00		
							C-00135/0027 - 1120001500-2203E206K08105A-411061-161A011
C-00135/0031	CONTRALORÍA SOCIAL (ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA)	VARIOS	VARIAS	PROGRAMA 1.000	PERSONAS 40,491	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		16,667.00	16,667.00	0.00	0.00		
							C-00135/0031 - 1120001500-2203E201K07209A-411061-161A013
		11,207,048.85	11,207,048.85	0.00	0.00		
		47,922,979.02	47,922,979.02	0.00	0.00		
							Total Modalidad
						6	Obras
						26	

U4 - ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS

C-00096/0023	REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA DE 8? EN CALLE RIO NAZAS ENTRE PARQUE Y QUINTANA ROO (APAZU)	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)		PERSONAS 715,061	0.00	100.00
		463,618.16	463,618.16	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
							C-00096/0023 - 1120001500-2203E206S002Q2A-411061-165A011
C-00096/0024	REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE 107 CM (42) Y 38 CM (15) DE DIÁMETRO EN BLVD. JESÚS GARCÍA MORALES ENTRE ÁNGEL ARREOLA Y CARLOS QUINTERO ARCE.(APAZU)	HERMOSILLO	HERMOSILLO		PERSONAS 5,410	0.00	0.00
		2,177,730.86	2,177,730.86	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
							C-00096/0024 - 1120001500-2203E206S002Q3A-411061-165A007



Modalidad								Av. Físico %	Av. Financ. %
No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad			Meta	Beneficiario			
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
U4 - ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS									
C-00096/0025	REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE 91 CM (36) DE DIÁMETRO EN CALLE FRANCISCO SALAZAR ENTRE BLVD. NAVARRETE Y BLVD. LUIS D. COLOSIO. (APAZU)	HERMOSILLO	HERMOSILLO			PERSONAS 525	0.00	0.00	
	4,915,602.13	4,915,602.13	0.00	0.00	C-00096/0025 - 1120001500-2203E206S002Q4A-411061-165A007				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00096/0026	CONSTRUCCIÓN DE PLANTEL DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROSSAPYS)	PITIKUITO	PITIKUITO			PERSONAS 125	0.00	0.00	
	4,700,000.00	4,700,000.00	0.00	0.00	C-00096/0026 - 1120001500-2203E206S002Q5A-411061-165A002				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00135/0001	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN GUAYMAS	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS		PROYECTO 1.000	PERSONAS 20,000	100.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00135/0001 - 1120001500-2103E201K02104A-411061-161A010				
	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00					
C-00135/0002	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN SECTOR CHIMENEAS EN NOGALES	NOGALES	HEROICA NOGALES		PROYECTO 1.000	PERSONAS 15,000	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00135/0002 - 1120001500-2103E201K02104A-411061-161A003				
	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00					
C-00135/0003	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN SECTOR PARQUE INDUSTRIAL SAN CARLOS (SAN RAMÓN) EN NOGALES	NOGALES	HEROICA NOGALES		PROYECTO 1.000	PERSONAS 10,000	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00135/0003 - 1120001500-2103E201K02104A-411061-161A003				
	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00					
C-00135/0004	ELABORACIÓN DE PROYECTO PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN VÍCAM	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS		PROYECTO 1.000	PERSONAS 10,072	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00135/0004 - 1120001500-2103E201K02104A-411061-161A010				
	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00					
C-00135/0005	ELABORACIÓN DE PROYECTO PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN YÉCORA	YÉCORA	YÉCORA		PROYECTO 1.000	PERSONAS 3,432	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00135/0005 - 1120001500-2103E201K02104A-411061-161A009				
	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00					
C-00135/0026	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE ATARJEAS CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	ÍMURIS	ÍMURIS		PROYECTO 1.000	PERSONAS 6,841	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00135/0026 - 1120001500-2103E201K02104A-411061-161A003				
	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00					
	12,256,951.15	12,256,951.15	0.00	0.00	Total Modalidad	4		Obras	
	820,000.00	820,000.00	0.00	0.00		6			

U5 - TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PLANTAS DE TRATAMIENTOS)

C-00152/0002	MUESTREO SIMPLE Y COMPUESTO DE AGUAS RESIDUALES EN AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA		ESTUDIO 1.000	PERSONAS 1,890	0.00	100.00
--------------	----------------------------------------------------------------	-------------	-------------	--	------------------	-------------------	------	--------



Modalidad								Av. Físico %	Av. Finan. %
No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad			Meta	Beneficiario			
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal				
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00152/0002 - 1120001500-2103E201K12101A-411061-161A004				
	121,220.00	121,220.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	Total Modalidad	0	Obras		
	121,220.00	121,220.00	0.00	0.00		1			
	283,070,000.00	283,070,000.00	0.00	0.00	Total Dependencia	38	Obras		
	422,256,914.82	422,256,914.82	0.00	0.00		73			



Gobierno del
Estado de Sonora

PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL
ESTADO



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			

CO - SEGURIDAD PÚBLICA Y JUSTICIA

C-00072/0004	ACONDICIONAMIENTO Y REMODELACIÓN DE UNIDADES OPERATIVAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO.							
	VARIOS	VARIAS	PROGRAMA	PERSONAS	0.00	100.00		
	1,839,918.00	1,839,918.00	1.000	2,662,492				
	0.00	0.00	C-00072/0004 - 113000600-1202E105K002PJA-612252-161A013					
	8,160,082.00	8,160,082.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	C-00072/0004 - 113000600-1202E105K002PJA-612252-165A013					
C-00153/0001	CREACIÓN DEL CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES EN HERMOSILLO							
	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	PERSONAS	0.00	0.00		
	0.00	0.00	1.000	391,645				
	2,074,275.14	2,074,275.14	C-00153/0001 - 1130002000-1202E105K03205K-622012-165HR07					
	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00				
	2,074,275.14	2,074,275.14	Total Modalidad		1	Obras		
					1			
	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00				
	2,074,275.14	2,074,275.14	Total Dependencia		1	Obras		
					1			



Gobierno del
Estado de Sonora

SECRETARÍA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PÚBLICA



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros			

5H - CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO URBANO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA CULTURA Y EL DEPORTE

C-00070/0026	REHABILITACIÓN DE ESPACIO DEPORTIVO QUE INCENTIVE LA COHESIÓN COMUNITARIA Y QUE INCLUYA ESTRATEGIAS DE DISEÑO PARTICIPATIVO (REHABILITACIÓN DE PARQUES EN LAS COLONIAS OCOTILLO I Y OCOTILLO II)	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	OBRA 1,000	PERSONAS 2,000	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		993,427.36	993,427.36	0.00	0.00		
				C-00070/0026 - 1140000100-1703E103K03505A-612112-165BZ10			
C-00070/0027	EQUIPAMIENTO DE ESPACIO DEPORTIVO QUE INCENTIVE LA COHESIÓN COMUNITARIA Y QUE INCLUYA ESTRATEGIAS DE DISEÑO PARTICIPATIVO (EQUIPAMIENTO DE PARQUES EN LAS COLONIAS OCOTILLO I Y OCOTILLO II)	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	LOTE DE EQUIPO 1,000	PERSONAS 2,000	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		999,258.39	999,258.39	0.00	0.00		
				C-00070/0027 - 1140000100-1703E103K03505A-612112-165BZ10			
C-00070/0028	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO DEPORTIVO (CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO DEPORTIVO UBICADO EN PASEO BUGAMBILIA Y CALLE CALIFORNIA EN LA COLONIA VILLA BONITA)	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)	OBRA 1,000	PERSONAS 1,000	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		879,002.59	879,002.59	0.00	0.00		
				C-00070/0028 - 1140000100-1703E103K03505A-612112-165BZ11			
C-00070/0029	EQUIPAMIENTO DE ESPACIO DEPORTIVO QUE INCENTIVE LA COHESIÓN COMUNITARIA Y QUE INCLUYA ESTRATEGIAS DE DISEÑO PARTICIPATIVO (EQUIPAMIENTO DE ESPACIO DE UNA CANCHA MULTIFUNCIONAL DE 18.0 X 30.0 MTS UBICADA EN PASEO BUGAMBILIA Y CALLE CALIFORNIA EN LA COLONIA VILLA BONITA)	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)	LOTE DE EQUIPO 1,000	PERSONAS 1,000	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		331,280.05	331,280.05	0.00	0.00		
				C-00070/0029 - 1140000100-1703E103K03505A-612112-165BZ11			
C-00070/0030	REHABILITACIÓN DE ÁREA VERDE (PARQUE Y/O PLAZA PÚBLICA) QUE INCENTIVE LA COHESIÓN COMUNITARIA Y QUE INCLUYA ESTRATEGIAS DE DISEÑO PARTICIPATIVO (REHABILITACIÓN DE ÁREA VERDE UBICADA EN PASEO BUGAMBILIA Y CALLE CALIFORNIA EN LA COLONIA VILLA BONITA)	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)	OBRA 1,000	PERSONAS 1,000	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		70,407.36	70,407.36	0.00	0.00		
				C-00070/0030 - 1140000100-1703E103K03505A-612112-165BZ11			
C-00070/0031	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO DEPORTIVO (CONSTRUCCIÓN DE CAMPO DE FÚTBOL DE PASTO SINTÉTICO DE 42.0 X 25.0 MTS UBICADO EN CALLE PASCUAL OROZCO Y MARÍA GREEVER EN LA COLONIA CAJEME)	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)	OBRA 1,000	PERSONAS 1,000	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		1,150,235.94	1,150,235.94	0.00	0.00		
				C-00070/0031 - 1140000100-1703E103K03505A-612112-165BZ11			
C-00070/0032	EQUIPAMIENTO DE ESPACIO DEPORTIVO QUE INCENTIVE LA COHESIÓN COMUNITARIA Y QUE INCLUYA ESTRATEGIAS DE DISEÑO PARTICIPATIVO (EQUIPAMIENTO DE ESPACIO DEPORTIVO UBICADO EN PASCUAL OROZCO Y MARÍA GREEVER EN LA COLONIA CAJEME)	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)	LOTE DE EQUIPO 1,000	PERSONAS 1,000	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		122,968.60	122,968.60	0.00	0.00		
				C-00070/0032 - 1140000100-1703E103K03505A-612112-165BZ11			
C-00070/0033	REHABILITACIÓN DE ÁREA VERDE (PARQUE Y/O PLAZA PÚBLICA) QUE INCENTIVE LA COHESIÓN COMUNITARIA Y QUE INCLUYA ESTRATEGIAS DE DISEÑO PARTICIPATIVO (REHABILITACIÓN DE ÁREA VERDE UBICADA EN CALLE PASCUAL OROZCO Y MARÍA GREEVER EN LA COLONIA CAJEME)	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)	OBRA 1,000	PERSONAS 1,000	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		14,023.21	14,023.21	0.00	0.00		
				C-00070/0033 - 1140000100-1703E103K03505A-612112-165BZ11			



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
	Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros		
	Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros		

5H - CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO URBANO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA CULTURA Y EL DEPORTE

C-00070/0034	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO DEPORTIVO (CONSTRUCCIÓN DE CAMPO DE FÚTBOL DE PASTO SINTÉTICO DE 30.0 X 18.0 MTS UBICADO EN CARRILLO PUERTO Y JESÚS GARCÍA)	CAJEME	PUEBLO YAQUI	OBRA 1.000	PERSONAS 1,000	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		1,013,053.87	1,013,053.87	0.00	0.00		
				C-00070/0034 - 1140000100-1703E103K03505A-612112-165BZ11			
C-00070/0035	EQUIPAMIENTO DE ESPACIO DEPORTIVO QUE INCENTIVE LA COHESIÓN COMUNITARIA Y QUE INCLUYA ESTRATEGIAS DE DISEÑO PARTICIPATIVO (EQUIPAMIENTO DE ESPACIO DEPORTIVO (CAMPO DE FÚTBOL CON PASTO SINTÉTICO DE 30.0 X 18.0 MTS). UBICADO EN CARRILLO PUERTO Y JESÚS GARCÍA)	CAJEME	PUEBLO YAQUI	LOTE DE EQUIPO 1.000	PERSONAS 1,000	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		261,645.86	261,645.86	0.00	0.00		
				C-00070/0035 - 1140000100-1703E103K03505A-612112-165BZ11			
C-00070/0036	REHABILITACIÓN DE ÁREA VERDE (PARQUE Y/O PLAZA PÚBLICA) QUE INCENTIVE LA COHESIÓN COMUNITARIA Y QUE INCLUYA ESTRATEGIAS DE DISEÑO PARTICIPATIVO (REHABILITACIÓN DE ÁREA VERDE UBICADA EN CARRILLO PUERTO Y JESÚS GARCÍA)	CAJEME	PUEBLO YAQUI	OBRA 1.000	PERSONAS 1,000	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		12,015.46	12,015.46	0.00	0.00		
				C-00070/0036 - 1140000100-1703E103K03505A-612112-165BZ11			
C-00070/0037	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO DEPORTIVO (CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIFUNCIONAL DE 15.0 X 30.0 MTS UBICADA EN GUILLERMO PRIETO E ITZAMAL EN COLONIA LIBERTAD)	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)	OBRA 1.000	PERSONAS 1,000	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		934,436.33	934,436.33	0.00	0.00		
				C-00070/0037 - 1140000100-1703E103K03505A-612112-165BZ11			
C-00070/0038	EQUIPAMIENTO DE ESPACIO DEPORTIVO QUE INCENTIVE LA COHESIÓN COMUNITARIA Y QUE INCLUYA ESTRATEGIAS DE DISEÑO PARTICIPATIVO (EQUIPAMIENTO DE CANCHA MULTIFUNCIONAL DE 18.0 X 30.0 MTS UBICADA EN GUILLERMO PRIETO E ITZAMAL EN COLONIA LIBERTAD)	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)	LOTE DE EQUIPO 1.000	PERSONAS 1,000	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		317,786.78	317,786.78	0.00	0.00		
				C-00070/0038 - 1140000100-1703E103K03505A-612112-165BZ11			
C-00070/0039	REHABILITACIÓN DE ÁREA VERDE (PARQUE Y/O PLAZA PÚBLICA) QUE INCENTIVE LA COHESIÓN COMUNITARIA Y QUE INCLUYA ESTRATEGIAS DE DISEÑO PARTICIPATIVO (REHABILITACIÓN DE ÁREA VERDE UBICADA EN GUILLERMO PRIETO E ITZAMAL EN COLONIA LIBERTAD)	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)	OBRA 1.000	PERSONAS 1,000	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		31,351.90	31,351.90	0.00	0.00		
				C-00070/0039 - 1140000100-1703E103K03505A-612112-165BZ11			
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		7,130,893.70	7,130,893.70	0.00	0.00		
				Total Modalidad		0	Obras
						14	

CO - SEGURIDAD PÚBLICA Y JUSTICIA

C-00070/0016	CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE CABORCA	CABORCA	HEROICA CABORCA	OBRA 1.000	PERSONAS 250	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		688,607.80	688,607.80	0.00	0.00		
				C-00070/0016 - 1140000100-1203E102K081020-622032-155DS02			
C-00070/0017	PROYECTO EJECUTIVO DE PABELLÓN DE 452 M2 CON 28 CELDAS PARA INTERNOS DE 9 M C/U EN EL CERESO 1 DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	PROYECTO 1.000	PERSONAS 3,731	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		19,999.99	19,999.99	0.00	0.00		
				C-00070/0017 - 1140000100-1203E102K081020-622072-155DS07			



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros			

CO - SEGURIDAD PÚBLICA Y JUSTICIA

C-00070/0024	PROYECTO DE REINSERCIÓN EN EL CERESO DE HERMOSILLO II, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PABELLÓN, ÁREAS VERDES Y CONSTRUCCIÓN DE NAVE INDUSTRIAL DE ACUERDO A LAS METAS DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1.000	PERSONAS 96	20.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		4,176,900.61	4,176,900.61	0.00	0.00		
C-00070/0024 - 1140000100-1203E102K082020-622032-165DS07							
C-00070/0018	MEJORAMIENTO DEL INSTITUTO DE TRATAMIENTO Y DE APLICACIÓN DE MEDIDAS PARA ADOLESCENTES, SAN LUIS RÍO COLORADO (DE ACUERDO A LAS METAS DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN)	SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	OBRA 1.000	ALUMNO 85	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		200,000.00	200,000.00	0.00	0.00		
C-00070/0018 - 1140000500-1203E102K082020-622032-165DS01							
C-00070/0019	MEJORAMIENTO DEL INSTITUTO DE TRATAMIENTO Y DE APLICACIÓN DE MEDIDAS PARA ADOLESCENTES, CENTRO DE TRATAMIENTO DE CORTA INSTANCIA EN NOGALES. (DE ACUERDO A LAS METAS DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN)	NOGALES	HEROICA NOGALES	OBRA 1.000	PERSONAS 38	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		199,738.59	199,738.59	0.00	0.00		
C-00070/0019 - 1140000500-1203E102K082020-622032-165DS03							
C-00070/0020	MEJORAMIENTO DEL INSTITUTO DE TRATAMIENTO Y DE APLICACIÓN DE MEDIDAS PARA ADOLESCENTES, CENTRO DE TRATAMIENTO EN INTERNAMIENTO INTERMEDIO. (DE ACUERDO A LAS METAS DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN)	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1.000	PERSONAS 254	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		226,243.29	226,243.29	0.00	0.00		
C-00070/0020 - 1140000500-1203E102K082020-622032-165DS07							
C-00070/0021	MEJORAMIENTO DEL INSTITUTO DE TRATAMIENTO Y DE APLICACIÓN DE MEDIDAS PARA ADOLESCENTES, GRANJA MARCO ANTONIO SALAZAR SIQUEIROS (DE ACUERDO A LAS METAS DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN)	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1.000	PERSONAS 88	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		343,565.60	343,565.60	0.00	0.00		
C-00070/0021 - 1140000500-1203E102K082020-622032-165DS07							
C-00070/0022	MEJORAMIENTO DEL INSTITUTO DE TRATAMIENTO Y DE APLICACIÓN DE MEDIDAS PARA ADOLESCENTES, CENTRO DE TRATAMIENTO EN INTERNAMIENTO GRANJA SAN ANTONIO (DE ACUERDO A LAS METAS DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN)	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1.000	PERSONAS 42	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		588,689.39	588,689.39	0.00	0.00		
C-00070/0022 - 1140000500-1203E102K082020-622032-165DS07							
C-00070/0025	MEJORAMIENTO DE PABELLÓN DE INTERNOS DE CERESO HERMOSILLO I	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1.000	PERSONAS 84	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		450,951.74	450,951.74	0.00	0.00		
C-00070/0025 - 1140000700-1203E102K081020-622032-165DS07							
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		6,894,697.01	6,894,697.01	0.00	0.00		
Total Modalidad						0	Obras
						9	

SS - ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS

C-00070/0040	REHABILITACIÓN DE ALBERGUES (REHABILITACIÓN DE ALBERGUE HACIENDA LA ESPERANZA PARA EL REFUGIO DE MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA)	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1.000	PERSONAS 50	80.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		555,246.75	555,246.75	0.00	0.00		
C-00070/0040 - 1140000100-1703E103K03205K-612032-165BZ07							



Modalidad		Localidad				Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
No. Obra / Proyecto	Municipio	Total	Estatad	Federal	Otros				
Autorizado:		-----	-----	-----	-----				
Devengado:		-----	-----	-----	-----				
		0.00	0.00	0.00	0.00	Total Modalidad	0		Obras
		555,246.75	555,246.75	0.00	0.00		1		
		-----	-----	-----	-----	Total Dependencia	0		Obras
		14,580,837.46	14,580,837.46	0.00	0.00		24		



Gobierno del
Estado de Sonora

DESARROLLO MUNICIPAL



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros			

5C - ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS Y DE ESPARCIMIENTO

P-00007/0025	REMODELACIÓN DE CASINO MUNICIPAL	TEPACHE	TEPACHE	OBRA 1.000	PERSONAS 1,450	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		524,828.01	524,828.01	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		524,828.01	524,828.01	0.00	0.00		
Total Modalidad						0	Obras
						1	

5D - URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO

P-00007/0001	MONUMENTO ORNAMENTAL EN BOCA CALLE EN ÁTIL	ATIL	ATIL	METRO CUADRADO 6.000	PERSONAS 650	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		100,092.18	100,092.18	0.00	0.00		
C-00148/0038	REHABILITACIÓN DE ARCO DE ACCESO PRINCIPAL HUACHINERA	ARIBABI	ARIBABI	METRO CUADRADO 150.000	PERSONAS 150	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		81,272.74	81,272.74	0.00	0.00		
P-00007/0069	CONSTRUCCIÓN DE PÓRTICO DE ENTRADA (ARCO NACO)	NACO	NACO	OBRA 1.000	PERSONAS 6,000	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		1,034,309.47	1,034,309.47	0.00	0.00		
P-00007/0055	CONSTRUCCIÓN DE ARCO ALUSIVO DE BIENVENIDA EN ENTRADA PRINCIPAL SÁRIC	SÁRIC	SASABE	OBRA 1.000	PERSONAS 1,295	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		1,002,678.12	1,002,678.12	0.00	0.00		
P-00007/0056	CONSTRUCCIÓN DE ARCO ALUSIVO DE BIENVENIDA EN ENTRADA PRINCIPAL SÁRIC	SÁRIC	SÁRIC	OBRA 1.000	PERSONAS 2,702	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		1,096,655.52	1,096,655.52	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		3,315,008.03	3,315,008.03	0.00	0.00		
Total Modalidad						0	Obras
						5	

5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN

C-00146/0007	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS PARA CLASES, BAÑOS DE HOMBRES Y MUJERES EN ÁLAMOS	ÁLAMOS	ÁLAMOS	ACCION 1.000	PERSONAS 1	98.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		1,437,496.00	1,437,496.00	0.00	0.00		
C-00146/0008	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE PARA EL JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ SANTOS VALDEZ, EN CABORCA	CABORCA	HEROICA CABORCA	METRO CUADRADO 173.24	PERSONAS 1	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		298,615.00	298,615.00	0.00	0.00		



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:		Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal	
Devengado:		Total	Estatal	Federal	Otros		

5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN

C-00146/0009	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN JARDÍN DE NIÑOS NUEVA CREACIÓN EN CABORCA	CABORCA	HEROICA CABORCA	METRO CUADRADO 258.64	PERSONAS 1	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		421,190.00	421,190.00	0.00	0.00		
							C-00146/0009 - 1200001900-2501E404K03105N-852011-165FM02
C-00146/0010	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN JARDÍN DE NIÑOS ALEGRÍA, EN CABORCA	CABORCA	HEROICA CABORCA	METRO CUADRADO 173.24	PERSONAS 1	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		326,961.00	326,961.00	0.00	0.00		
							C-00146/0010 - 1200001900-2501E404K03105N-852011-165FM02
C-00148/0059	CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL DE JARDÍN COMUNITARIO CONAFE-PASCUAL AYÓN	CAJEME	PASCUAL V. AYÓN	METRO LINEAL 135.000	ALUMNO 25	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		182,112.84	182,112.84	0.00	0.00		
							C-00148/0059 - 1200002000-2501E404K03105N-852011-161A011
C-00148/0060	REMODELACIÓN DE LABORATORIOS EN SECUNDARIA TÉCNICA NO. 24, PROF. LORENZO LÓPEZ BALMACEDA	CAJEME	QUETCHEHUECA	METRO CUADRADO 320.770	ALUMNO 250	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		92,037.93	92,037.93	0.00	0.00		
							C-00148/0060 - 1200002000-2501E404K03105N-852011-161A011
P-00007/0036	CONSTRUCCIÓN DE AULAS DE EDUCACIÓN INICIAL	NACUZARI DE GARCÍA	NACUZARI DE GARCÍA	METRO CUADRADO 100.000	ALUMNO 20	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		200,000.00	200,000.00	0.00	0.00		
							P-00007/0036 - 1200004300-2501E404K03105N-852011-162A204
C-00137/0090	REHABILITACIÓN DE BAÑOS EN JARDÍN DE NIÑOS "5 DE MAYO" EN NOGALES	NOGALES	HEROICA NOGALES	PIEZA 3.000	PERSONAS 120	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		67,885.95	67,885.95	0.00	0.00		
							C-00137/0090 - 1200004500-2501E404K03105N-852011-165HN03
C-00137/0091	REHABILITACIÓN DE BAÑOS EN JARDÍN DE NIÑOS "THERESE TOURNIEL" EN NOGALES	NOGALES	HEROICA NOGALES	METRO CUADRADO 67.160	PERSONAS 120	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		150,602.94	150,602.94	0.00	0.00		
							C-00137/0091 - 1200004500-2501E404K03105N-852011-165HN03
C-00137/0092	REHABILITACIÓN DE BAÑOS EN JARDÍN DE NIÑOS "TIZOC" EN NOGALES	NOGALES	HEROICA NOGALES	METRO CUADRADO 34.200	PERSONAS 90	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		115,726.85	115,726.85	0.00	0.00		
							C-00137/0092 - 1200004500-2501E404K03105N-852011-165HN03
C-00137/0093	CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS PARA DISCAPACITADOS PARA ACCESO A AULAS EN JARDÍN DE NIÑOS "USI ALEYA" EN NOGALES	NOGALES	HEROICA NOGALES	METRO CUADRADO 103.500	PERSONAS 90	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		201,672.92	201,672.92	0.00	0.00		
							C-00137/0093 - 1200004500-2501E404K03105N-852011-165HN03



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
	Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros		
	Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros		
						Clave Presupuestal	

5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN

C-00137/0094	CONSTRUCCIÓN DE PISO PARA PROTECCIÓN DE AULAS EN ESCUELA "BELISARIO DOMÍNGUEZ" EN LA COLONIA EMPALME EN NOGALES	NOGALES	HEROICA NOGALES	METRO CUADRADO	PERSONAS	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		16,015.87	16,015.87	0.00	0.00		
						C-00137/0094 - 1200004500-2501E404K03105N-852011-165HN03	
C-00137/0095	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS PARA ACCESO A AULAS Y REHABILITACIÓN DE BAÑOS EN ESCUELA PRIMARIA "27 DE AGOSTO" EN LA COLONIA 5 DE MAYO EN NOGALES	NOGALES	HEROICA NOGALES	METRO CUADRADO	PERSONAS	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		93,718.63	93,718.63	0.00	0.00		
						C-00137/0095 - 1200004500-2501E404K03105N-852011-165HN03	
C-00137/0096	REHABILITACIÓN DE AULA DE EDUCACIÓN EN ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO ZARAGOZA" DE LA COLONIA BUENOS AIRES	NOGALES	HEROICA NOGALES	METRO CUADRADO	PERSONAS	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		125,063.01	125,063.01	0.00	0.00		
						C-00137/0096 - 1200004500-2501E404K03105N-852011-165HN03	
C-00137/0097	REHABILITACIÓN DE BAÑOS EN ESCUELA PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUÁREZ EN LA COLONIA ESPERANZA EN NOGALES	NOGALES	HEROICA NOGALES	METRO LINEAL	PERSONAS	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		133,194.56	133,194.56	0.00	0.00		
						C-00137/0097 - 1200004500-2501E404K03105N-852011-165HN03	
C-00137/0098	CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS PARA DISCAPACITADOS PARA ACCESO A AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO" EN LA COLONIA "HÉROES EN NOGALES"	NOGALES	HEROICA NOGALES	METRO CUADRADO	PERSONAS	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		85,119.27	85,119.27	0.00	0.00		
						C-00137/0098 - 1200004500-2501E404K03105N-852011-165HN03	
C-00137/0099	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 78 EN EL FRACCIONAMIENTO SAN MIGUEL EN NOGALES	NOGALES	HEROICA NOGALES	METRO LINEAL	ALUMNO	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		1,310,425.00	1,310,425.00	0.00	0.00		
						C-00137/0099 - 1200004500-2501E404K03105N-852011-165HN03	
C-00148/0049	CONSTRUCCIÓN DE AULA DE ARTES EN PREPARATORIA MUNICIPAL (PLANTEL AVENIDA TECNOLÓGICO)	NOGALES	HEROICA NOGALES	OBRA	PERSONAS	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		2,745,353.00	2,745,353.00	0.00	0.00		
						C-00148/0049 - 1200004500-2502E404K03105N-852011-161A003	
C-00148/0065	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE 3 AULAS EN LA S	NOGALES	HEROICA NOGALES	OBRA	ALUMNO	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		1,650,000.00	1,650,000.00	0.00	0.00		
						C-00148/0065 - 1200004500-2502E404K03105N-852011-161A003	
C-00148/0066	REMODELACIÓN DE EDIFICIO DONDE SE UBICA	NOGALES	HEROICA NOGALES	OBRA	ALUMNO	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		350,000.00	350,000.00	0.00	0.00		
						C-00148/0066 - 1200004500-2502E404K03105N-852011-161A003	



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:		Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal	
Devengado:		Total	Estatal	Federal	Otros		

5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN

P-00007/0054	AMPLIACIÓN DE TECHUMBRE E INSTALACIÓN DE VITROPISO DE ENTRADA PRINCIPAL DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 33	RAYÓN	RAYÓN	METRO CUADRADO	ALUMNO	0.00	100.00
		0.00	0.00	42.000	120		
		45,800.00	45,800.00	0.00	0.00		
P-00007/0054 - 1200005200-2501E404K03105N-852011-161A005							
C-00146/0048	REHABILITACIÓN DE GALVATECHO EN MÓDULOS DE AULAS, ALMACÉN EXISTENTE. ESTRUCTURA DE MALLA SOMBRA Y MOBILIARIO INFANTIL EN JARDÍN DE NIÑOS SONORA	SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	ACCION	PERSONAS	100.00	100.00
		0.00	0.00	1.000	1		
		1,040,000.00	1,040,000.00	0.00	0.00		
C-00146/0048 - 1200005700-2501E404K03105N-852011-165FM01							
C-00146/0014	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	METRO CUADRADO	PERSONAS	100.00	100.00
		0.00	0.00	630	1		
		500,000.00	500,000.00	0.00	0.00		
C-00146/0014 - 1200006100-2201E208K02203A-852011-165FM03							
Total Modalidad						0	Obras
						23	

5H - CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO URBANO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA CULTURA Y EL DEPORTE

C-00146/0027	CONSTRUCCIÓN DE PARQUES Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS Y CULTURALES	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	ACCION	PERSONAS	50.00	100.00
		0.00	0.00	1.000	1		
		10,175,000.00	10,175,000.00	0.00	0.00		
C-00146/0027 - 1200000400-2201E406K17104A-852011-165FM04							
C-00148/0013	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE INFANTIL Y GIMNASIO URBANO	BAVISPE	SAN MIGUELITO	OBRA	PERSONAS	0.00	100.00
		0.00	0.00	2.000	456		
		897,919.00	897,919.00	0.00	0.00		
C-00148/0013 - 1200001700-2401E406K17104A-852011-161A006							
P-00007/0042	CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO CÍVICO	BENJAMÍN HILL	BENJAMÍN HILL	METRO CUADRADO	PERSONAS	0.00	100.00
		0.00	0.00	160.200	5,071		
		1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00		
P-00007/0042 - 1200001800-2201E208K02205A-852011-161A003							
C-00143/0041	CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO CON AREAS VERDES, PISTA DE PATINAJE Y RAMPAS EN BLVD SAN GERMAN Y AVENIDA MAR CARIBE, COLONIA GUAYMAS NORTE	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	CANCHA	PERSONAS	50.00	100.00
		0.00	0.00	1	1,500		
		2,081,478.61	2,081,478.61	0.00	0.00		
C-00143/0041 - 1200003100-2201E406K17104A-852011-165FC10							
P-00007/0030	PROCESO DE LA CASA DE LA CULTURA	NACO	NACO	METRO CUADRADO	PERSONAS	0.00	100.00
		0.00	0.00	576.000	6,064		
		300,000.00	300,000.00	0.00	0.00		
P-00007/0030 - 1200004100-2201E208K02205A-852011-162A204							
C-00143/0001	REHABILITACION DE PARQUE "BRISAS DEL GOLFO", AVENIDA GUILLERMO MUNRO Y RIO PANUCO, COLONIA BRISAS DEL GOLFO	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	METRO CUADRADO	PERSONAS	100.00	100.00
		0.00	0.00	1458.590	8,500		
		2,847,791.69	2,847,791.69	0.00	0.00		
C-00143/0001 - 1200005000-2201E406K17104A-852011-165FC01							



Modalidad						Av. Físico %	Av. Finan. %
No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad			Meta	Beneficiario	
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros			
C-00143/0002	REHABILITACION DE PARQUE "LAZARO CARDENAS", CALLE LAZARO CARDENAS Y AVENIDA ORIENTE, COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO		METRO CUADRADO 1620.000	PERSONAS 8,500	100.00 100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00143/0002 - 1200005000-2201E406K17104A-852011-165FC01		
	3,187,700.71	3,187,700.71	0.00	0.00			
C-00143/0003	REHABILITACION DE PARQUE "EL LAPIZ", BOULEVARES SONORA Y EDUARDO IBARRA, COLONIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO		METRO CUADRADO 2270	PERSONAS 8,500	100.00 100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00143/0003 - 1200005000-2201E406K17104A-852011-165FC01		
	5,136,543.72	5,136,543.72	0.00	0.00			
C-00143/0004	REHABILITACION DE PARQUE LUIS ENCINAS (GALLITO ESTRADA), UBICADO EN CALLE LUIS ENCINAS ENTRE AV. 24 Y AV. 25, COLONIA FERROCARRILERA	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO		METRO CUADRADO 774.570	PERSONAS 8,500	100.00 100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00143/0004 - 1200005000-2201E406K17104A-852011-165FC01		
	2,290,998.87	2,290,998.87	0.00	0.00			
C-00137/0061	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR TURÍSTICO EN LA CALLE JUAN DE GARCÍA EN LA COLONIA CENTRO EN SAN FELIPE DE JESÚS	SAN FELIPE DE JESÚS	SAN FELIPE DE JESÚS		METRO LINEAL 18.000	PERSONAS 1	80.00 100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00137/0061 - 1200005500-2201E405K06203A-852011-165HN05		
	346,150.00	346,150.00	0.00	0.00			
C-00143/0013	REMODELACION DE PARQUE DR. RICARDO GONZALEZ LOBO (CLUB DE LEONES)	SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO		METRO CUADRADO 685.000	PERSONAS 1,500	100.00 100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00143/0013 - 1200005700-2201E406K17104A-852011-165FC01		
	3,870,000.00	3,870,000.00	0.00	0.00			
C-00143/0014	REMODELACION DE PARQUE EMILIANO ZAPATA	SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO		METRO LINEAL 478.000	PERSONAS 1,500	100.00 100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00143/0014 - 1200005700-2201E406K17104A-852011-165FC01		
	4,700,000.00	4,700,000.00	0.00	0.00			
C-00143/0015	REMODELACION DE PARQUE BENITO JUAREZ	SAN LUIS RÍO COLORADO	INGENIERO LUIS B. SÁNCHEZ		METRO LINEAL 278.000	PERSONAS 1,500	100.00 100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00143/0015 - 1200005700-2201E406K17104A-852011-165FC01		
	4,400,000.00	4,400,000.00	0.00	0.00			
P-00007/0074	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO DE LA BIBLIOT	YÉCORA	YÉCORA		METRO CUADRADO 769.500	PERSONAS 6,650	0.00 100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	P-00007/0074 - 1200007100-2201E208K02205A-852011-161A009		
	535,970.46	535,970.46	0.00	0.00			
P-00007/0075	REHABILITACIÓN DE PARQUE RECREATIVO	YÉCORA	YÉCORA		METRO CUADRADO 450.000	PERSONAS 6,650	0.00 100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	P-00007/0075 - 1200007100-2201E406K17104A-852011-161A009		
	191,632.00	191,632.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	41,961,185.06	41,961,185.06	0.00	0.00	Total Modalidad	0 15 Obras	



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
	Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros		
	Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros		
							Clave Presupuestal

5K - EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS

P-00007/0002	REHABILITACIÓN DE TECHUMBRE DE PALACIO MUNICIPAL EN ÁTIL	ÁTIL	ÁTIL	METRO CUADRADO 236.000	PERSONAS 650	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		897,789.82	897,789.82	0.00	0.00		P-00007/0002 - 1200000900-2201E208K02203A-852011-161A002
C-00148/0053	CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO EN ÁREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	BÁCUM	BÁCUM	METRO CUADRADO 91.000	PERSONAS 5,000	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		437,744.83	437,744.83	0.00	0.00		C-00148/0053 - 1200001400-2202E208K02203A-852011-161A010
C-00137/0039	CONSTRUCCIÓN DE SALA DE REGIONES EN PALACIO MUNICIPAL DE NACO	NACO	NACO	ACCION 1.000	PERSONAS 1	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		518,018.40	518,018.40	0.00	0.00		C-00137/0039 - 1200004100-2201E208K02205A-852011-165HN04
C-00137/0040	CONSTRUCCIÓN DE DORMITORIOS EN CUARTEL DE BOMBEROS EN NACO	NACO	NACO	ACCION 1.000	PERSONAS 1	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		264,401.24	264,401.24	0.00	0.00		C-00137/0040 - 1200004100-2201E208K02205A-852011-165HN04
P-00007/0031	SALA DE CABILDO (SEGUNDA ETAPA)	NACO	NACO	METRO CUADRADO 209.200	PERSONAS 6,064	70.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		358,868.00	358,868.00	0.00	0.00		P-00007/0031 - 1200004100-2201E208K02205A-852011-162A204
P-00007/0032	AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE TESORERÍA MUNICIPAL	NACO	NACO	METRO CUADRADO 38.000	PERSONAS 6,064	70.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		315,377.00	315,377.00	0.00	0.00		P-00007/0032 - 1200004100-2201E208K02205A-852011-162A204
P-00007/0033	REHABILITACIÓN DE MÓDULO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y CRUZ ROJA	NACO	NACO	METRO CUADRADO 1470.000	PERSONAS 6,064	70.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		236,541.00	236,541.00	0.00	0.00		P-00007/0033 - 1200004100-2201E208K02205A-852011-162A204
C-00137/0076	REHABILITACIÓN DE AUDITORIO EN EDIFICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA EN COMANDANCIA CENTRAL C4 EN NOGALES	NOGALES	HEROICA NOGALES	METRO CUADRADO 131.000	PERSONAS 250	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		401,086.97	401,086.97	0.00	0.00		C-00137/0076 - 1200004500-1701E103K04105G-852011-165HN03
C-00148/0045	TERMINACIÓN DE LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO OOMAPAS NOGALES	NOGALES	HEROICA NOGALES	OBRA 1.000	PERSONAS 233,952	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		2,254,647.00	2,254,647.00	0.00	0.00		C-00148/0045 - 1200004500-2202E208K02203A-852011-161A003



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros			

5K - EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS

C-00123/0004	REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE INSTALACIÓN DE LA COMANDANCIA DE POLICÍA (SEGUNDA ETAPA)	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	OBRA 1.000	PERSONAS 250	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		1,867,758.92	1,867,758.92	0.00	0.00		
C-00123/0004 - 1200005000-1703E103K04105G-852011-161EO01							
P-00007/0020	REHABILITACIÓN DE PISO EN PALACIO MUNICIPAL	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	METRO CUADRADO 440.000	PERSONAS 2,000	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		250,000.00	250,000.00	0.00	0.00		
P-00007/0020 - 1200006100-2201E208K02205A-852011-161A003							
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		7,802,233.18	7,802,233.18	0.00	0.00		
Total Modalidad						0	Obras
						11	

5Y - EDIFICIOS PARA SERVICIOS DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL

C-00137/0002	REHABILITACIÓN DE CASA DE LA SALUD EN LA LOCALIDAD DE LLANO BLANCO EN ALTAR	ALTAR	LLANO BLANCO (RANCHO SECO)	ACCION 1.000	PERSONAS 460	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		296,700.00	296,700.00	0.00	0.00		
C-00137/0002 - 1200000600-2303E408K12102A-852011-165HN02							
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		296,700.00	296,700.00	0.00	0.00		
Total Modalidad						0	Obras
						1	

DL - DIFUSIÓN CULTURAL

C-00137/0045	CONSTRUCCIÓN DE CORREDOR ESCULTÓRICO RÍO MAYO (ACCESO NORTE NAVOJOA)	NAVOJOA	NAVOJOA	ACCION 1.000	PERSONAS 1	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		5,658,158.22	5,658,158.22	0.00	0.00		
C-00137/0045 - 1200004400-2201E405K06203A-852011-165HN12							
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		5,658,158.22	5,658,158.22	0.00	0.00		
Total Modalidad						0	Obras
						1	

S5 - PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA

C-00148/0006	CONSTRUCCIÓN DE RELLENO SANITARIO	SUAQUI GRANDE	SUAQUI GRANDE	OBRA 1.000	PERSONAS 1,200	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		873,090.91	873,090.91	0.00	0.00		
C-00148/0006 - 1200006400-2101E208K02203A-852011-161A008							
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		980,000.00	106,909.09	0.00	0.00		
C-00148/0006 - 1200006400-2101E208K02203A-852011-162A208							
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		980,000.00	980,000.00	0.00	0.00		
Total Modalidad						0	Obras
						1	

SC - AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES

P-00007/0063	COLOCACIÓN DE 2 TRANSFORMADORES PARA CON	ARIVECHI	BAMORI	PIEZA 2.000	PERSONAS 50	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		159,900.00	159,900.00	0.00	0.00		
P-00007/0063 - 1200000700-2203E206K08105A-852011-161A009							



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:		Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal	
Devengado:		Total	Estatal	Federal	Otros		

SC - AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES

P-00007/0018	FABRICACIÓN DE PILA PARA AGUA POTABLE	ARIZPE	BACANUCHI (EL ÁLAMO)	METRO CUADRADO 200.000	PERSONAS 300	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	P-00007/0018 - 1200000800-2203E206K08105A-852011-161A005	
		598,000.00	598,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		757,900.00	757,900.00	0.00	0.00	Total Modalidad	0 2 Obras

SD - ALCANTARILLADO DE ZONAS RURALES

C-00121/0001	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE DE COLONIA LOMA BLANCA DE EJIDO FRANCISCO JAVIER MINA	BÁCUM	FRANCISCO JAVIER MINA (CAMPO 60)	METRO LINEAL 1000.000	PERSONAS 1,500	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00121/0001 - 1200001400-2201E208K02203A-852011-165AC10	
		1,500,002.91	1,500,002.91	0.00	0.00		
C-00139/0004	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EJIDO 1RO. DE MAYO	BÁCUM	PRIMERO DE MAYO (CAMPO 77)	METRO LINEAL 3350.000	PERSONAS 1,500	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00139/0004 - 1200001400-2201E208K02203A-852011-165AO10	
		4,942,845.36	4,942,845.36	0.00	0.00		
C-00148/0054	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANITARIO DE COLONIA COLOSIO	BÁCUM	FRANCISCO JAVIER MINA (CAMPO 60)	METRO LINEAL 500.000	PERSONAS 2,500	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00148/0054 - 1200001400-2103E208K02203A-852011-161A010	
		1,062,255.17	1,062,255.17	0.00	0.00		
C-00146/0024	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE LIBERTAD DE LA LOCALIDAD DE NACO	NACO	NACO	ACCION 1.000	PERSONAS 1	5.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00146/0024 - 1200004100-2201E208K02203A-852011-165FM04	
		341,441.58	341,441.58	0.00	0.00		
P-00007/0011	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN ESTACIÓN PESQUEIRA	SAN MIGUEL DE HORCASITAS	PESQUEIRA	METRO LINEAL 200.000	PERSONAS 500	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	P-00007/0011 - 1200005800-2103E208K02203A-852011-162A205	
		187,500.00	187,500.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	Total Modalidad	0 5 Obras
		8,034,045.02	8,034,045.02	0.00	0.00		

SE - URBANIZACIÓN

C-00146/0029	CONSTRUCCIÓN DE GRADAS EN CAMPO DE BÉISBOL Y MÓDULOS DE BAÑOS EN COMISARÍA COLONIA MORELOS, AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	COLONIA MORELOS	ACCION 1.000	PERSONAS 1	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00146/0029 - 1200000400-2401E406K07203A-852011-165FM04	
		500,000.00	500,000.00	0.00	0.00		
P-00007/0060	INTRODUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN COL	ÁLAMOS	ÁLAMOS	LUMINARIA 34.000	PERSONAS 435	10.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	P-00007/0060 - 1200000500-2204E208K02203A-852011-161A012	
		982,367.00	982,367.00	0.00	0.00		



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
	Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal	
	Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros		

SE - URBANIZACIÓN

P-00007/0061	REHABILITACIÓN Y PINTURA EN PLAZA PÚBLIC	ARIVECHI	ARIVECHI	METRO CUADRADO 330.000	PERSONAS 1,250	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	P-00007/0061 - 120000700-2201E208K02205A-852011-161A009	
		351,449.00	351,449.00	0.00	0.00		
P-00007/0015	REMODELACIÓN DEL RECINTO EJIDAL J. ROMA MEZA	ARIZPE	BACANUCHI (EL ÁLAMO)	METRO CUADRADO 80.000	PERSONAS 2,000	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	P-00007/0015 - 120000800-2202E406K07203A-852011-161A005	
		407,000.00	407,000.00	0.00	0.00		
C-00137/0005	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN DE TIPO MAMOSTERÍA EN EL BOULEVARD REVOLUCIÓN EN BACERAC	BACERAC	BACERAC	ACCION 1.000	PERSONAS 1,094	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00137/0005 - 1200001200-2201E208K02203A-852011-165HN06	
		346,150.00	346,150.00	0.00	0.00		
C-00137/0006	REHABILITACIÓN DE PLAZA PÚBLICA EN COLONIA CENTRO EN BÁCUM	BÁCUM	BÁCUM	ACCION 1.000	PERSONAS 3,500	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00137/0006 - 1200001400-2201E406K17104A-852011-165HN10	
		352,762.10	352,762.10	0.00	0.00		
C-00137/0008	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS ESTAMPADAS EN VARIAS CALLES EN LA COLONIA CENTRO EN BAVIÁCORA	BAVIÁCORA	BAVIÁCORA	ACCION 1.000	PERSONAS 1,000	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00137/0008 - 1200001600-2201E208K02203A-852011-165HN05	
		494,500.00	494,500.00	0.00	0.00		
P-00007/0027	ALUMBRADO DE ARENA DE RODEO	BAVISPE	BAVISPE	LUMINARIA 4.000	PERSONAS 150	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	P-00007/0027 - 1200001700-2204E208K02203A-852011-162A206	
		148,000.00	148,000.00	0.00	0.00		
C-00137/0017	ACCESO PEATONAL EN CALLE 7A ESTE Y AVENIDA SINALOA EN CANANEA	CANANEA	CANANEA	ACCION 1.00	PERSONAS 1	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00137/0017 - 1200002100-2201E208K02203A-852011-165HN04	
		346,150.00	346,150.00	0.00	0.00		
C-00137/0018	BACHEO EN LA CIUDAD DE CANANEA	CANANEA	CANANEA	ACCION 1.000	PERSONAS 1	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00137/0018 - 1200002100-2201E208K02203A-852011-165HN04	
		445,050.00	445,050.00	0.00	0.00		
C-00148/0055	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN AVENIDA JUÁREZ ENTRE CALLES 5A Y 7A ESTE	CANANEA	CANANEA	METRO CUADRADO 360.600	PERSONAS 500	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00148/0055 - 1200002100-2201E208K02203A-852011-161A004	
		177,249.98	177,249.98	0.00	0.00		



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:		Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal	
Devengado:		Total	Estatal	Federal	Otros		

SE - URBANIZACIÓN

C-00148/0010	APLICACION DE PINTURA COLOR BLANCO EN GUARNICIONES DE CONCRETO DE VARIAS CALLES	CARBÓ	CARBÓ	METRO LINEAL 4405.540	PERSONAS 4,516	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		156,397.00	156,397.00	0.00	0.00		
C-00148/0010 - 1200002200-2201E208K02203A-852011-162A205							
C-00146/0033	REHABILITACIÓN DE PLAZA PÚBLICA MIGUEL HIDALGO I. COSTILLA UBICADA EN AVENIDA VI ESQUINA CALLE 16, COL. CANTERA	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	OBRA 1.000	PERSONAS 1	85.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		603,338.07	603,338.07	0.00	0.00		
C-00146/0033 - 1200003100-2201E208K02203A-852011-165FM10							
C-00148/0032	PROYECTO DE ILUMINACIÓN DE PARQUE RECREATIVO LA CALERA	HUACHINERA	HUACHINERA	LUMINARIA 12.000	PERSONAS 1,005	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		225,797.16	225,797.16	0.00	0.00		
C-00148/0032 - 1200003300-2201E208K02203A-852011-161A006							
C-00137/0031	REHABILITACIÓN DE PLAZA PÚBLICA EN HUÉPAC	HUÉPAC	HUÉPAC	ACCION 100	PERSONAS 1	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		346,150.00	346,150.00	0.00	0.00		
C-00137/0031 - 1200003600-2201E406K17104A-852011-165HN05							
P-00007/0051	REHABILITACIÓN DE BANQUETAS EN VARIAS CALLES	HUÉPAC	HUÉPAC	METRO CUADRADO 520.000	PERSONAS 980	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		297,273.51	297,273.51	0.00	0.00		
P-00007/0051 - 1200003600-2201E208K02203A-852011-161A005							
C-00137/0048	REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ÍMURIS	ÍMURIS	ÍMURIS	METRO LINEAL 450.000	PERSONAS 1	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		378,507.20	378,507.20	0.00	0.00		
C-00137/0048 - 1200003700-2201E208K02203A-852011-165HN03							
P-00007/0079	CONSTRUCCIÓN DE PRIMER ETAPA DE ANDADOR	MOCTEZUMA	MOCTEZUMA	METRO LINEAL 740.000	PERSONAS 4,680	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00		
P-00007/0079 - 1200004000-2201E208K02203A-852011-161A006							
C-00137/0032	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN AVENIDA LIBERTAD Y AVENIDA INDEPENDENCIA DE LA COLONIA CENTRO	NACO	NACO	ACCION 1.000	PERSONAS 1	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		691,067.72	691,067.72	0.00	0.00		
C-00137/0032 - 1200004100-2201E208K02203A-852011-165HN04							
C-00137/0033	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CECYTES PLANTEL NACO, COLONIA CENTRO	NACO	NACO	ACCION 1.000	PERSONAS 1	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		61,665.04	61,665.04	0.00	0.00		
C-00137/0033 - 1200004100-2201E208K02203A-852011-165HN04							



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Financ. %
Autorizado:		Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal	
Devengado:		Total	Estatal	Federal	Otros		

SE - URBANIZACIÓN

C-00146/0023	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN VARIAS CALLES DE NACO	NACO	NACO	ACCION 1.000	PERSONAS 1	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00146/0023 - 1200004100-2201E208K02203A-852011-165FM04	
		735,395.64	735,395.64	0.00	0.00		
C-00146/0025	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN IGLESIA TESTIGOS DE JEHOVÁ	NACO	NACO	ACCION 1.000	PERSONAS 1	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00146/0025 - 1200004100-2201E208K02203A-852011-165FM04	
		194,227.89	194,227.89	0.00	0.00		
P-00007/0065	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN CALLE CANANEA	NACO	NACO	METRO LINEAL 17.360	PERSONAS 6,400	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	P-00007/0065 - 1200004100-2201E208K02203A-852011-161A004	
		579,137.51	579,137.51	0.00	0.00		
P-00007/0066	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN CALLE INSURGEN	NACO	NACO	METRO LINEAL 17.360	PERSONAS 6,400	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	P-00007/0066 - 1200004100-2201E208K02203A-852011-161A004	
		601,840.89	601,840.89	0.00	0.00		
P-00007/0067	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN CALLE PLUTARCO	NACO	NACO	METRO LINEAL 17.360	PERSONAS 6,400	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	P-00007/0067 - 1200004100-2201E208K02203A-852011-161A004	
		601,840.89	601,840.89	0.00	0.00		
C-00137/0042	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA 5 DE MAYO (PLAZA PÚBLICA)	NAVOJOA	NAVOJOA	ACCION 1.000	PERSONAS 1	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00137/0042 - 1200004400-2201E406K17104A-852011-165HN12	
		9,444,259.88	9,444,259.88	0.00	0.00		
C-00137/0043	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA DEL CANAL (ACCESO SUR NAVOJOA)	NAVOJOA	NAVOJOA	ACCION 1.000	PERSONAS 1	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00137/0043 - 1200004400-2201E406K17104A-852011-165HN12	
		3,178,466.63	3,178,466.63	0.00	0.00		
C-00137/0044	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA DEL RELOJ MONUMENTAL EN NAVOJOA	NAVOJOA	NAVOJOA	ACCION 1.000	PERSONAS 1	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00137/0044 - 1200004400-2201E406K17104A-852011-165HN12	
		3,971,615.27	3,971,615.27	0.00	0.00		
C-00146/0034	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN PARQUE CUMBRES NOGALES	NOGALES	HEROICA NOGALES	ACCION 1.000	PERSONAS 1	50.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00146/0034 - 1200004500-2401E406K17104A-852011-165FM03	
		3,599,702.74	3,599,702.74	0.00	0.00		



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
	Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros		
	Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros		
						Clave Presupuestal	

SE - URBANIZACIÓN

C-00148/0012	REMODELACIÓN DE PLAZA PÚBLICA MIGUEL HIDALGO (SEGUNDA ETAPA) (AMPLIACIÓN)	ÓNAVAS	ÓNAVAS	METRO CUADRADO 1683.000	PERSONAS 600	80.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		583,023.00	583,023.00	0.00	0.00		
							C-00148/0012 - 1200004600-2201E406K17104A-852011-162A208
P-00007/0019	REMODELACIÓN DE PLAZA PÚBLICA MIGUEL HIDALGO	ÓNAVAS	ÓNAVAS	OBRA 1.000	PERSONAS 600	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00		
							P-00007/0019 - 1200004600-2201E406K17104A-852011-161A008
C-00148/0009	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS CALLES	OQUITOA	OQUITOA	LUMINARIA 33.000	PERSONAS 443	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		998,157.28	998,157.28	0.00	0.00		
							C-00148/0009 - 1200004800-2204E208K02203A-852011-161A002
C-00123/0005	RE NIVELACIÓN PARA RECARPETEO DE AV. CONSTITUCIÓN, AV. FRANCISCO I. MADERO, RE NIVELACIÓN Y TERMINACIÓN DE BLVD. RAFAEL GODOY	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	METRO CUADRADO 3693.780	PERSONAS 2,500	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		4,640,113.19	4,640,113.19	0.00	0.00		
							C-00123/0005 - 1200005000-2201E208K02203A-852011-161EO01
C-00123/0006	SEMAFORIZACIÓN EN BOULEVARD JOSEFA ORTIZ Y CALLE SONORA; BOULEVARD JOSEFA ORTIZ Y CALLE SIMÓN MORÚA; BOULEVARD BENITO JUÁREZ Y CALLE MIGUEL HIDALGO	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	UNIDAD 12.000	PERSONAS 4,500	40.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		3,503,599.92	3,503,599.92	0.00	0.00		
							C-00123/0006 - 1200005000-2201E208K02203A-852011-161EO01
C-00123/0007	PROGRAMA DE VIALIDAD URBANA (PRIMERA ETAPA)	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	OBRA 1.000	PERSONAS 25,000	40.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00		
							C-00123/0007 - 1200005000-2201E208K02203A-852011-161EO01
C-00123/0008	PROGRAMA DE VIALIDAD URBANA (SEGUNDA ETAPA)	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	OBRA 1.000	PERSONAS 25,000	40.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00		
							C-00123/0008 - 1200005000-2201E208K02203A-852011-161EO01
C-00123/0009	SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	OBRA 1.000	PERSONAS 4,500	40.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		947,919.81	947,919.81	0.00	0.00		
							C-00123/0009 - 1200005000-2201E208K02203A-852011-161EO01
C-00137/0059	ALUMBRADO PÚBLICO EN COLONIAS ORIENTE Y SAN RAFAEL	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	UNIDAD 1.000	PERSONAS 1	95.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		6,923,000.00	6,923,000.00	0.00	0.00		
							C-00137/0059 - 1200005000-2201E208K02203A-852011-165HN01



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:		Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal	
Devengado:		Total	Estatal	Federal	Otros		

SE - URBANIZACIÓN

C-00143/0005	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN VARIAS AVENIDAS DE LA ZONA CENTRO (AVE. JUAN DE LA BARRERA, AV. FRANCISCO I. MADERO, AV. CONSTITUCION Y AV. LUIS ENCINAS)	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	METRO CUADRADO 8100.000	PERSONAS 8,500	95.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		6,200,000.00	6,200,000.00	0.00	0.00		
							C-00143/0005 - 1200005000-2201E208K02203A-852011-165FC01
C-00146/0051	REHABILITACIÓN PARQUE OBRERA II EN AVE. 35 Y PLUTARCO ELÍAS CALLES COLONIA OBRERA	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	ACCION 1.000	PERSONAS 1	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		3,514,482.91	3,514,482.91	0.00	0.00		
							C-00146/0051 - 1200005000-2201E406K17104A-852011-165FM01
C-00146/0052	REHABILITACIÓN DE PARQUE EL BANDOJO, EN AVENIDA COAHUILA E IGNACIO RAMÍREZ	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	ACCION 1.000	PERSONAS 1	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		3,461,371.11	3,461,371.11	0.00	0.00		
							C-00146/0052 - 1200005000-2201E406K17104A-852011-165FM01
C-00146/0053	REHABILITACIÓN DE ESTADIO DE BEISBOL FRANCISCO LEÓN GARCÍA CALLE MARIANO ABASOLO ENTRE CALLE 26 Y ADOLFO LÓPEZ MATEOS COL. DEPORTIVA	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	ACCION 1.000	PERSONAS 1	80.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		29,999,689.42	29,999,689.42	0.00	0.00		
							C-00146/0053 - 1200005000-2401E406K07203A-852011-165FM01
C-99999/0638	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO TIPO VAN PARA USO DEL INSTITUTO DEL DEPORTE Y DOS VEHÍCULOS TIPO SEDAN PARA USO DE LA DIRECCION DE INGRESOS	PUERTO PEÑASCO	VARIAS		PERSONAS	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		1,059,000.00	1,059,000.00	0.00	0.00		
							C-99999/0638 - 1200005000-4201E208K02103G-853011-161EO01
C-00137/0060	CONSTRUCCIÓN DE KIOSCO MARÍA BONITA EN QUIRIEGO	QUIRIEGO	QUIRIEGO	METRO CUADRADO 44.500	PERSONAS 1	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		494,500.00	494,500.00	0.00	0.00		
							C-00137/0060 - 1200005100-2201E406K17104A-852011-165HN12
P-00007/0057	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL SOBRE AR	QUIRIEGO	TEPAHUI	METRO LINEAL 60.000	PERSONAS 3,500	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		500,000.00	500,000.00	0.00	0.00		
							P-00007/0057 - 1200005100-2201E208K01302A-852011-161A012
P-00007/0024	REHABILITACIÓN DE PLAZA PÚBLICA DE LA CABECERA MUNICIPAL	ROSARIO	ROSARIO (TESOPACO)	METRO CUADRADO 560.000	PERSONAS 2,000	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		132,412.21	132,412.21	0.00	0.00		
							P-00007/0024 - 1200005300-2201E406K17104A-852011-161A012
C-00148/0016	REHABILITACÓN DE PERIFÉRICO ORIENTE	SAN JAVIER	SAN JAVIER	METRO CUADRADO 1050	PERSONAS 600	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		35,874.30	35,874.30	0.00	0.00		
							C-00148/0016 - 1200005600-2202E208K07203A-852011-161A008



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:		Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal	
Devengado:		Total	Estatal	Federal	Otros		

SE - URBANIZACIÓN

C-00148/0017	REHABILITACIÓN GENERAL DE MUROS DE CONTENCIÓN, BANQUETAS Y RAMPAS	SAN JAVIER	SAN JAVIER	METRO CUADRADO 0	PERSONAS 600	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00148/0017 - 1200005600-2202E208K02205A-852011-161A008	
		203,206.81	203,206.81	0.00	0.00		
C-00148/0020	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE ALEX HILTON	SAN JAVIER	SAN JAVIER	METRO LINEAL 120.000	PERSONAS 600	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00148/0020 - 1200005600-2204E208K02203A-852011-161A008	
		226,164.24	226,164.24	0.00	0.00		
C-00137/0062	REMEDIACIÓN DEL ÁREA RECREATIVA "EN EL BOSQUE DE LA CIUDAD" EN SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	METRO CUADRADO 666.000	PERSONAS 1,500	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00137/0062 - 1200005700-2401E406K17104A-852011-165HN01	
		1,978,000.00	1,978,000.00	0.00	0.00		
C-00143/0016	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL BLVD. LUIS ENCINAS DE LA DELEGACIÓN A LA AV. VERACRUZ	SAN LUIS RÍO COLORADO	GOLFO DE SANTA CLARA	METRO LINEAL 994.000	PERSONAS 1,500	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00143/0016 - 1200005700-2201E208K02203A-852011-165FC01	
		3,075,000.00	3,075,000.00	0.00	0.00		
C-00146/0036	REMEDIACIÓN DE PARQUE EN FRACCIONAMIENTO LA MESA	SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	ACCION 1.000	PERSONAS 1	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00146/0036 - 1200005700-2201E406K17104A-852011-165FM01	
		2,100,000.00	2,100,000.00	0.00	0.00		
C-00146/0037	REMEDIACIÓN DE PARQUES EN FRACCIONAMIENTO CHULA VISTA	SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	ACCION 1.000	PERSONAS 1	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00146/0037 - 1200005700-2201E406K17104A-852011-165FM01	
		1,900,000.00	1,900,000.00	0.00	0.00		
C-00146/0038	REMEDIACIÓN DE PARQUE JOYAS DEL PARQUE	SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	ACCION 1.000	PERSONAS 1	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00146/0038 - 1200005700-2201E406K17104A-852011-165FM01	
		2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00		
C-00146/0039	REMEDIACIÓN DE PARQUE EN FRACCIONAMIENTO DEL PARQUE	SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	ACCION 1.000	PERSONAS 1	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00146/0039 - 1200005700-2201E406K17104A-852011-165FM01	
		1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00		
C-00146/0040	ALUMBRADO PÚBLICO EN PARQUE LOS OLIVOS, POBLADO LUIS B. SÁNCHEZ	SAN LUIS RÍO COLORADO	INGENIERO LUIS B. SÁNCHEZ	ACCION 1.000	PERSONAS 1	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00146/0040 - 1200005700-2201E208K02203A-852011-165FM01	
		705,000.00	705,000.00	0.00	0.00		



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros			

SE - URBANIZACIÓN

C-00146/0041	ALUMBRADO PÚBLICO DE PARQUE RECREATIVO SONORA EN POBLADO LUIS B. SÁNCHEZ	SAN LUIS RÍO COLORADO	INGENIERO LUIS B. SÁNCHEZ	ACCION 1.000	PERSONAS 1	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	2,125,000.00	2,125,000.00	0.00	0.00	C-00146/0041 - 1200005700-2201E208K02203A-852011-165FM01		
C-00146/0042	ALUMBRADO PÚBLICO EN BLVD. LUIS ENCINAS DE LA AV. ABELARDO L. RODRÍGUEZ A AV. VERACRUZ, EN AL AV. ABELARDO L. RODRÍGUEZ A AV. MIRAMAR. EN AV. SONORA A AV. AGUASCALIENTES, EN EL BLVD. ENCINAS A LA CALLE II EN EL GOLFO DE SANTA CLARA	SAN LUIS RÍO COLORADO	GOLFO DE SANTA CLARA	ACCION 1.000	PERSONAS 1	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	1,925,000.00	1,925,000.00	0.00	0.00	C-00146/0042 - 1200005700-2201E208K02203A-852011-165FM01		
C-00146/0043	REMODELACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA EN EL GOLFO DE SANTA CLARA	SAN LUIS RÍO COLORADO	GOLFO DE SANTA CLARA	ACCION 1.000	PERSONAS 1	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00	0.00	C-00146/0043 - 1200005700-2401E406K07203A-852011-165FM01		
C-00146/0044	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO CON PASTO SINTÉTICO, CANCHAS DE BÁSQUETBOL Y ÁREA RECREATIVA INFANTIL EN PARQUE RECREATIVO SONORA, POBLADO LUIS B. SÁNCHEZ	SAN LUIS RÍO COLORADO	INGENIERO LUIS B. SÁNCHEZ	ACCION 1.000	PERSONAS 1	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	4,450,000.00	4,450,000.00	0.00	0.00	C-00146/0044 - 1200005700-2401E406K07203A-852011-165FM01		
C-00146/0045	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO CON PASTO SINTÉTICO, CANCHAS DE BÁSQUETBOL Y ÁREA RECREATIVA INFANTIL EN PARQUE RECREATIVO LOS OLIVOS, POBLADO LUIS B. SÁNCHEZ	SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	ACCION 1.000	PERSONAS 1	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	4,450,000.00	4,450,000.00	0.00	0.00	C-00146/0045 - 1200005700-2401E406K07203A-852011-165FM01		
C-00146/0046	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO CON PASTO SINTÉTICO, REHABILITACIÓN DE RED HIDRÁULICA Y LÁMPARAS EXTERIORES EN PASILLO ESC. PRIMARIA ABELARDO L. RODRÍGUEZ	SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	ACCION 1.000	PERSONAS 1	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	2,190,000.00	2,190,000.00	0.00	0.00	C-00146/0046 - 1200005700-2401E406K07203A-852011-165FM01		
C-00146/0047	REHABILITACIÓN DE MALLA SOMBRA EN JARDÍN DE NIÑOS 30 DE ABRIL	SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	ACCION 1.000	PERSONAS 1	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	C-00146/0047 - 1200005700-2501E404K03105N-852011-165FM01		
C-00146/0049	CONSTRUCCIÓN DE EXPLANADA Y TOBOGÁN GIGANTE EN UNIDAD DEPORTIVA PLUTARCO ELÍAS CALLES EN SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	ACCION 1.000	PERSONAS 1	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00	C-00146/0049 - 1200005700-2401E406K07203A-852011-165FM01		
C-99999/0637	ADQUISICIÓN DE EQUIPO USADO TRACTOR SOBRE ORUGAS Y RETRO EXCAVADORA; DOS VEHÍCULOS TIPO PICKUP 4X2 MODELO 2016 O 2017	SAN LUIS RÍO COLORADO	VARIAS	EQUIPO 4	PERSONAS	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	4,817,383.12	4,817,383.12	0.00	0.00	C-99999/0637 - 1200005700-4201E208K02103G-853011-161EO01		



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
	Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal	
	Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros		

SE - URBANIZACIÓN

C-00148/0022	REHABILITACIÓN DE PLAZA PÚBLICA	SAN MIGUEL DE HORCASITAS	SAN MIGUEL DE HORCASITAS	METRO CUADRADO 596.000	PERSONAS 450	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00148/0022 - 1200005800-2201E406K17104A-852011-161A005	
		1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00		
C-00137/0067	REMODELACIÓN DE PLAZA PÚBLICA MUNICIPAL EN SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	METRO CUADRADO 570.000	PERSONAS 70,000	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00137/0067 - 1200006100-2201E406K17104A-852011-165HN03	
		989,000.00	989,000.00	0.00	0.00		
P-00007/0050	FORMACIÓN DE BOULEVARD EMILIANO ZAPATA (GUARNICIONES Y BANQUETAS)	URES	GUADALUPE	METRO CUADRADO 1820.700	PERSONAS 300	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	P-00007/0050 - 1200006800-2201E208K02203A-852011-161A005	
		272,139.61	272,139.61	0.00	0.00		
P-00007/0043	REHABILITACIÓN DE KIOSCO Y ALUMBRADO PÚBLICO	VILLA PESQUEIRA	VILLA PESQUEIRA (MATAPE)	METRO CUADRADO 639.000	PERSONAS 600	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	P-00007/0043 - 1200007000-2201E406K17104A-852011-161A008	
		1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00		
P-00007/0076	INSTALACIÓN DE CORTINAS ENROLLABLES EN L	YÉCORA	YÉCORA	METRO CUADRADO 350.000	PERSONAS 6,650	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	P-00007/0076 - 1200007100-2201E406K17104A-852011-161A009	
		516,980.16	516,980.16	0.00	0.00		
P-00007/0077	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL	YÉCORA	YÉCORA	METRO CUADRADO 25.000	PERSONAS 450	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	P-00007/0077 - 1200007100-2201E208K01302A-852011-161A009	
		103,134.49	103,134.49	0.00	0.00		
P-00007/0078	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL	YÉCORA	SAN DIEGO	METRO CUADRADO 15.000	PERSONAS 300	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	P-00007/0078 - 1200007100-2201E208K01302A-852011-161A009	
		52,282.89	52,282.89	0.00	0.00		
C-00148/0014	REMODELACIÓN DE PLAZA CENTRAL	BENITO JUÁREZ	COLONIA JECOPACO	METRO CUADRADO 8568.000	PERSONAS 1,148	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00148/0014 - 1200007300-2201E406K17104A-852011-161A012	
		3,100,000.00	3,100,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		150,878,795.59	150,878,795.59	0.00	0.00	Total Modalidad	0 73 Obras

SF - PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES

C-00137/0001	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 29 ENTRE AVENIDAS 6 Y 10	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	ACCION 1.000	PERSONAS 2,500	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00137/0001 - 1200000400-2201E208K02203A-852011-165HN04	
		4,450,500.00	4,450,500.00	0.00	0.00		



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:		Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal	
Devengado:		Total	Estatad	Federal	Otros		

SF - PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES

C-00143/0022	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRUALICO EN CAMINO ZONA OESTE, ENTRE AVENIDA PERIMETRO Y CARRETERA FEDERAL Y ACCESO HOSPITAL GENERAL EN AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	METRO CUADRADO 28958.180	PERSONAS 2,500	45.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00143/0022 - 1200000400-2201E208K02203A-852011-165FC04	
		19,999,571.48	19,999,571.48	0.00	0.00		
C-00146/0026	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDAS, 18,22,29,33,39 Y CALLE 27	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	ACCION 1.000	PERSONAS 1	95.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00146/0026 - 1200000400-2201E208K02203A-852011-165FM04	
		29,960,052.70	29,960,052.70	0.00	0.00		
P-00007/0062	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE ARIVECHI	ARIVECHI	ARIVECHI	METRO CUADRADO 1394.000	PERSONAS 250	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	P-00007/0062 - 1200000700-2201E208K02203A-852011-161A009	
		773,651.00	773,651.00	0.00	0.00		
C-00121/0002	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE EL CAME EN LA COLONIA NUEVA	ARIZPE	ARIZPE	METRO CUADRADO 1879.170	PERSONAS 510	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00121/0002 - 1200000800-2201E208K02203A-852011-165AC05	
		2,320,000.00	2,320,000.00	0.00	0.00		
C-00121/0003	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CALLEJÓN EL JOVA ENTRE SINOQUIPE Y PUEBLITO DE URES	ARIZPE	ARIZPE	METRO CUADRADO 1626.110	PERSONAS 510	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00121/0003 - 1200000800-2201E208K02203A-852011-165AC05	
		2,020,000.00	2,020,000.00	0.00	0.00		
P-00007/0016	PAVIMENTACIÓN DE CALLE CORELLA ENTRE GENERAL PEDRO GARCÍA CONDE Y JUAN BAUTISTA DE ANZA	ARIZPE	ARIZPE	METRO CUADRADO 976.000	PERSONAS 300	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	P-00007/0016 - 1200000800-2202E406K07203A-852011-161A005	
		460,000.00	460,000.00	0.00	0.00		
C-00137/0003	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MUÑOZ ENTRE SANTA TERESA Y MADERO EN ÁTIL	ÁTIL	ÁTIL	ACCION 1.000	PERSONAS 609	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00137/0003 - 1200000900-2201E208K02203A-852011-165HN02	
		296,700.00	296,700.00	0.00	0.00		
P-00007/0070	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁLI	BACADÉHUACHI	BACADÉHUACHI	METRO CUADRADO 1405.000	PERSONAS 1,600	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	P-00007/0070 - 1200001000-2202E208K02203A-852011-161A006	
		1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00		
C-00137/0004	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LIBERTAD, COLONIA CENTRO	BACANORA	BACANORA	ACCION 1.000	PERSONAS 450	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00137/0004 - 1200001100-2201E208K02203A-852011-165HN09	
		346,150.00	346,150.00	0.00	0.00		



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros			

SF - PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES

C-00146/0016	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO 15 CMS DE ESPESOR EN LA CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS, AV. CENTENARIO Y AV. NIÑOS HÉROES, DE LA COLONIA BELLAVISTA	BACERAC	BACERAC	ACCION 1.000	PERSONAS 1	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		2,768,643.41	2,768,643.41	0.00	0.00		
				C-00146/0016 - 1200001200-2201E208K02203A-852011-165FM06			
P-00007/0080	PAVIMENTACIÓN EN VARIAS CALLES EN UNAMICHI	BACOACHI	UNÁMICHI	METRO CUADRADO 3400.000	PERSONAS 1,500	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00		
				P-00007/0080 - 1200001300-2202E208K02203A-852011-161A004			
C-00146/0017	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN FRANCISCO JAVIER MINA, BÁCUM SONORA, EN LA CALLE TOMAS SARMIENTO ENTRE BOULEVARD JOSÉ PÉREZ Y CALLE UNIÓN	BÁCUM	FRANCISCO JAVIER MINA (CAMPO 60)	ACCION 1.000	PERSONAS 1	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		3,027,550.24	3,027,550.24	0.00	0.00		
				C-00146/0017 - 1200001400-2201E208K02203A-852011-165FM10			
C-00146/0018	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN FRANCISCO JAVIER MINA, BÁCUM SONORA, EN LA CALLE SAMUEL OCAÑA ENTRE CALLE UNIÓN Y BOULEVARD 16 DE SEPTIEMBRE	BÁCUM	FRANCISCO JAVIER MINA (CAMPO 60)	ACCION 1.000	PERSONAS 1	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		4,533,325.28	4,533,325.28	0.00	0.00		
				C-00146/0018 - 1200001400-2201E208K02203A-852011-165FM10			
C-00146/0019	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN FRANCISCO JAVIER MINA BÁCUM SONORA, EN LA CALLE LUIS ECHEVERRÍA	BÁCUM	FRANCISCO JAVIER MINA (CAMPO 60)	ACCION 1.000	PERSONAS 1	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		4,571,043.01	4,571,043.01	0.00	0.00		
				C-00146/0019 - 1200001400-2201E208K02203A-852011-165FM10			
C-00146/0020	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN FRANCISCO JAVIER MINA BÁCUM SONORA, EN LA CALLE RAFAEL TABARDILLO	BÁCUM	FRANCISCO JAVIER MINA (CAMPO 60)	ACCION 1.000	PERSONAS 1	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		2,909,954.84	2,909,954.84	0.00	0.00		
				C-00146/0020 - 1200001400-2201E208K02203A-852011-165FM10			
C-00148/0050	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS	BANÁMICHI	BANÁMICHI	METRO CUADRADO 938.500	PERSONAS 300	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		838,500.00	838,500.00	0.00	0.00		
				C-00148/0050 - 1200001500-2201E208K02203A-852011-161A005			
C-00148/0051	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLEJÓN DE LOS CUERVOS	BANÁMICHI	BANÁMICHI	METRO CUADRADO 378.000	PERSONAS 50	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		316,500.00	316,500.00	0.00	0.00		
				C-00148/0051 - 1200001500-2201E208K02203A-852011-161A005			
P-00007/0008	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA DE 5 CMS DE ESPESOR EN CALLE ÁQUILES SERDÁN Y CALLE ÁLVARO OBREGÓN	BAVIÁCORA	BAVIÁCORA	METRO CUADRADO 648.680	PERSONAS 1,000	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		171,890.53	171,890.53	0.00	0.00		
				P-00007/0008 - 1200001600-2201E208K02203A-852011-161A005			



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:		Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal	
Devengado:		Total	Estatal	Federal	Otros		

SF - PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES

P-00007/0071	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCR	BAVIÁCORA	BAVIÁCORA	METRO CUADRADO 237.500	PERSONAS 200	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	P-00007/0071 - 1200001600-2202E208K02203A-852011-161A005	
		182,700.29	182,700.29	0.00	0.00		
C-00146/0011	PAVIMENTACIÓN DE CALLE CERRO PRIETO EN CABORCA	CABORCA	HEROICA CABORCA	METRO CUADRADO 2000.00	PERSONAS 1	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00146/0011 - 1200001900-2201E208K02203A-852011-165FM02	
		920,311.00	920,311.00	0.00	0.00		
C-00146/0012	PAVIMENTACIÓN DE CALLEJÓN CALIFORNIA, AVENIDA M, Y AVENIDA L EN CABORCA	CABORCA	HEROICA CABORCA	METRO CUADRADO 4433.22	PERSONAS 1	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00146/0012 - 1200001900-2201E208K02203A-852011-165FM02	
		2,388,561.00	2,388,561.00	0.00	0.00		
C-00137/0019	PAVIMENTACIÓN EN CALLE 7A ENTRE AVENIDAS GUERRERO Y CHIAPAS EN CANANEA	CANANEA	CANANEA	ACCION 1.000	PERSONAS 1	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00137/0019 - 1200002100-2201E208K02203A-852011-165HN04	
		1,523,060.00	1,523,060.00	0.00	0.00		
C-00137/0020	PAVIMENTACIÓN DE CALLEJÓN JOSÉ MARÍA MORELOS ENTRE CALLES 6A Y 7A EN CANANEA	CANANEA	CANANEA	ACCION 1.000	PERSONAS 1	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00137/0020 - 1200002100-2201E208K02203A-852011-165HN04	
		632,960.00	632,960.00	0.00	0.00		
C-00137/0021	PAVIMENTACIÓN DE CALLEJÓN NACO ENTRE CALLES 4A Y 6A ESTE EN CANANEA	CANANEA	CANANEA	ACCION 1.000	PERSONAS 1	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00137/0021 - 1200002100-2201E208K02203A-852011-165HN04	
		712,080.00	712,080.00	0.00	0.00		
C-00146/0002	PAVIMENTACIÓN DE CALLE LA ELIZA ENTRE CALLE SIERRA DE COBRE Y PROPIEDAD PRIVADA, COLONIA MINERA 2	CANANEA	CANANEA	ACCION 1.000	PERSONAS 1	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00146/0002 - 1200002100-2201E208K02203A-852011-165FM04	
		1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00		
C-00146/0003	PAVIMENTACIÓN DE CALLE ELSI TORRES, COLONIA LEYES DE REFORMA 1	CANANEA	CANANEA	ACCION 1.000	PERSONAS 1	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00146/0003 - 1200002100-2201E208K02203A-852011-165FM04	
		2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00		
C-00148/0005	RECARPETEO DE CALLE 11A ENTRE AVENIDAS JUÁREZ Y OBREGÓN EN CANANEA	CANANEA	CANANEA	METRO CUADRADO 3062.000	PERSONAS 1,500	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00148/0005 - 1200002100-2201E208K02203A-852011-162A204	
		640,000.00	640,000.00	0.00	0.00		



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros			

SF - PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES

C-00148/0023	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, DE LA CALLE MORELIA ENTRE JALISCO Y E. ZAPATA	CARBÓ	CARBÓ	METRO CUADRADO 760.000	PERSONAS 4,840	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		809,633.14	809,633.14	0.00	0.00		
							C-00148/0023 - 1200002200-2201E208K02203A-852011-161A005
C-00148/0024	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS Y REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE, DE LA CALLE JALISCO ENTRE MORELIA Y CALLEJÓN JALISCO	CARBÓ	CARBÓ	METRO CUADRADO 950.000	PERSONAS 4,840	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		1,190,340.48	1,190,340.48	0.00	0.00		
							C-00148/0024 - 1200002200-2201E208K02203A-852011-161A005
C-00137/0051	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO RÍGIDO EN CALLE SIN NOMBRE EN COBACHI	COLORADA, LA	COBACHI	METRO CUADRADO 861.500	PERSONAS 1	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		989,097.91	989,097.91	0.00	0.00		
							C-00137/0051 - 1200002300-2201E208K02203A-852011-165HN08
C-00139/0007	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL POBLADO DE TECORIPA	COLORADA, LA	TECORIPA	METRO CUADRADO 1600.000	PERSONAS 525	90.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		1,576,060.24	1,576,060.24	0.00	0.00		
							C-00139/0007 - 1200002300-2201E208K02203A-852011-165AO08
C-00139/0008	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL POBLADO DE COBACHI	COLORADA, LA	COBACHI	METRO CUADRADO 1062.000	PERSONAS 266	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		1,038,976.79	1,038,976.79	0.00	0.00		
							C-00139/0008 - 1200002300-2201E208K02203A-852011-165AO08
C-00139/0009	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE NO. 2 GUADALUPE GONZÁLEZ EN COBACHI	COLORADA, LA	COBACHI	METRO CUADRADO 1062.000	PERSONAS 266	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		1,056,299.80	1,056,299.80	0.00	0.00		
							C-00139/0009 - 1200002300-2201E208K02203A-852011-165AO08
C-00139/0010	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CANCHA NUEVA HACIA EL TINACO Y CALLE DEL TINACO HACIA LA ESCUELA	COLORADA, LA	COBACHI	METRO CUADRADO 1680.000	PERSONAS 266	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		1,341,063.78	1,341,063.78	0.00	0.00		
							C-00139/0010 - 1200002300-2201E208K02203A-852011-165AO08
C-00137/0025	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MORELOS EN CUCURPE	CUCURPE	CUCURPE	ACCION 1.000	PERSONAS 1	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		494,500.00	494,500.00	0.00	0.00		
							C-00137/0025 - 1200002400-2201E208K02203A-852011-165HN03
C-00139/0003	PAVIMENTO CALLE 6 ENTRE AVENIDA BENITO JUÁREZ HASTA BOULEVARD CRUZ ROJA EN CUMPAS	CUMPAS	CUMPAS	METRO CUADRADO 5931.000	PERSONAS 6,362	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		5,950,000.00	5,950,000.00	0.00	0.00		
							C-00139/0003 - 1200002500-2201E201K02203A-852011-165AO06



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:		Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal	
Devengado:		Total	Estatal	Federal	Otros		

SF - PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES

P-00007/0021	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AVENIDA L. DONALDO COLOSIO ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y EJIDO	DIVISADEROS	DIVISADEROS	METRO CUADRADO	PERSONAS	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		550,000.00	550,000.00	0.00	0.00		
				1000.000	817		
				P-00007/0021 - 1200002600-2202E208K02203A-852011-161A006			
P-00007/0022	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES ENTRE NIÑOS HÉROES Y 16 DE SEPTIEMBRE	DIVISADEROS	DIVISADEROS	METRO CUADRADO	PERSONAS	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		550,000.00	550,000.00	0.00	0.00		
				1100.000	817		
				P-00007/0022 - 1200002600-2202E208K02203A-852011-161A006			
C-00139/0005	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE AVENIDA AMÉRICAS Y AVENIDA VICENTE GUERRERO, COLONIA JUÁREZ EN EMPALME	EMPALME	EMPALME	METRO CUADRADO	PERSONAS	25.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		7,686,928.41	7,686,928.41	0.00	0.00		
				4359.330	1,160		
				C-00139/0005 - 1200002700-2201E208K02203A-852011-165AO10			
C-00139/0006	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE JOSÉ URREA Y CALLE GUILLERMO PRIETO, COLONIA JUÁREZ EN EMPALME	EMPALME	EMPALME	METRO CUADRADO	PERSONAS	25.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		4,999,998.60	4,999,998.60	0.00	0.00		
				2404.460	298		
				C-00139/0006 - 1200002700-2201E208K02203A-852011-165AO10			
P-00007/0023	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO E INSTALACIÓN DE DRENAJE EN LA CALLE CRISÓFORO DURAZO ENTRE AVENIDAS C Y D	GRANADOS	GRANADOS	METRO CUADRADO	PERSONAS	10.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00		
				1087.800	700		
				P-00007/0023 - 1200003000-2202E208K02203A-852011-161A006			
C-00139/0001	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CIRCUITO AVENIDA IX Y CALLE 8 EN COLONIA SAN VICENTE (2DA. ETAPA)	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	METRO CUADRADO	PERSONAS	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		2,860,881.31	2,860,881.31	0.00	0.00		
				2742.10	139		
				C-00139/0001 - 1200003100-2201E208K02203A-852011-165AO10			
C-00143/0042	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CON INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA EN AVENIDA VI ENTRE CALLE 6 Y BLVD BENITO JUAREZ, COLONIA SAN VICENTE	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	METRO CUADRADO	PERSONAS	98.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		6,330,723.87	6,330,723.87	0.00	0.00		
				5963.06	1,200		
				C-00143/0042 - 1200003100-2201E208K02203A-852011-165FC10			
C-00143/0043	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CON INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA EN AVENIDA I ENTRE CALLE 11-A Y CALLE 12 DE LA COLONIA YUCATAN	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	METRO CUADRADO	PERSONAS	98.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		927,751.07	927,751.07	0.00	0.00		
				824.71	1,200		
				C-00143/0043 - 1200003100-2201E208K02203A-852011-165FC10			
C-00143/0044	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CON INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA EN AVENIDA XVI ENTRE CALLE 12 Y CALLE 20, COLONIA CENTRO	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	METRO CUADRADO	PERSONAS	90.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		5,348,849.10	5,348,849.10	0.00	0.00		
				5348.850	1,200		
				C-00143/0044 - 1200003100-2201E208K02203A-852011-165FC10			



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros			

SF - PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES

C-00143/0045	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CON INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA EN AVENIDA XIX ENTRE CALZADA AGUSTIN GARCIA LOPEZ Y CALLE 20, COLONIA CENTRO	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	METRO CUADRADO 342.88	PERSONAS 90	50.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		348,030.67	348,030.67	0.00	0.00		
							C-00143/0045 - 1200003100-2201E208K02203A-852011-165FC10
C-00143/0046	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA XVI ENTRE CALLE 20 Y CALLE 25, COLONIA CENTRO	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	METRO CUADRADO 2261.28	PERSONAS 90	90.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		1,683,178.38	1,683,178.38	0.00	0.00		
							C-00143/0046 - 1200003100-2201E208K02203A-852011-165FC10
C-00143/0047	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CON INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA EN CALLE PRIVADA BUGAMBILIAS ENTRE TULIPANES Y BUGAMBILIAS, COLONIA LOS JARDINES	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	METRO CUADRADO 1606.740	PERSONAS 55	95.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		1,160,467.54	1,160,467.54	0.00	0.00		
							C-00143/0047 - 1200003100-2201E208K02203A-852011-165FC10
C-00143/0048	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CON INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA EN CALLE 5 ENTRE AVENIDA III Y AVENIDA V, COLONIA SAN VICENTE	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	METRO CUADRADO 619.61	PERSONAS 60	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		884,084.81	884,084.81	0.00	0.00		
							C-00143/0048 - 1200003100-2201E208K02203A-852011-165FC10
C-00143/0049	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CON INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA EN CALLE 13 ENTRE AVENIDA I Y 00, COLONIA YUCATAN	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	METRO CUADRADO 804.37	PERSONAS 210	90.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		1,490,659.63	1,490,659.63	0.00	0.00		
							C-00143/0049 - 1200003100-2201E208K02203A-852011-165FC10
C-00143/0050	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CON INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA EN CALLE 14 ENTRE AVENIDA V Y VI, COLONIA CENTRO	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	METRO CUADRADO 537.63	PERSONAS 300	30.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		502,902.31	502,902.31	0.00	0.00		
							C-00143/0050 - 1200003100-2201E208K02203A-852011-165FC10
C-00143/0051	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 15 CON INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA ENTRE AVENIDA V Y VI, COLONIA CENTRO	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	METRO CUADRADO 537.63	PERSONAS 90	40.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		502,902.31	502,902.31	0.00	0.00		
							C-00143/0051 - 1200003100-2201E208K02203A-852011-165FC10
C-00143/0052	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CON INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA EN CALLE 27 ENTRE AVENIDA SERDAN Y AVE. XVIII, COLONIA CENTRO	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	METRO CUADRADO 3630.000	PERSONAS 170	85.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		4,268,936.43	4,268,936.43	0.00	0.00		
							C-00143/0052 - 1200003100-2201E208K02203A-852011-165FC10
C-00143/0053	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CON INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA EN CALLE E ENTRE BLVD PLUTARCO ELIAS CALLES Y CURBINA, COLONIA BUROCRATA	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	METRO CUADRADO 1560.85	PERSONAS 80	95.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		1,614,137.22	1,614,137.22	0.00	0.00		
							C-00143/0053 - 1200003100-2201E208K02203A-852011-165FC10



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:		Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal	
Devengado:		Total	Estatal	Federal	Otros		

SF - PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES

C-00143/0054	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CON INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA EN CALLE FIEL JURADO ENTRE PASEO BATANI Y CALLE WOBUSAN, COLONIA FATIMA	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	METRO CUADRADO 1714.64	PERSONAS 75	99.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00143/0054 - 1200003100-2201E208K02203A-852011-165FC10	
		1,447,282.16	1,447,282.16	0.00	0.00		
C-00143/0055	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CON INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA EN BLVD PASEO LAS VILLAS ENTRE MULEGE Y AVE. INDEPENDENCIA	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	METRO CUADRADO 5700	PERSONAS 300	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00143/0055 - 1200003100-2201E208K02203A-852011-165FC10	
		4,841,420.12	4,841,420.12	0.00	0.00		
C-00143/0056	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CON INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA EN CALLE PLAZA DE LA MADRE ENTRE PLAZA DEL PESCADOR Y BLVD PASEO LAS VILLAS, COLONIA LAS PLAZAS	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	METRO CUADRADO 846.85	PERSONAS 110	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00143/0056 - 1200003100-2201E208K02203A-852011-165FC10	
		800,251.03	800,251.03	0.00	0.00		
C-00143/0057	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CON INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA EN CALLE ARIVECHI ENTRE SAHUARIPA Y ARIZPE, COLONIA CENTINELA	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	METRO CUADRADO 1160.000	PERSONAS 190	98.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00143/0057 - 1200003100-2201E208K02203A-852011-165FC10	
		1,019,696.60	1,019,696.60	0.00	0.00		
C-00143/0058	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CON INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA EN AVENIDA IV ENTRE CALLE 8 Y BLVD BENITO JUAREZ, COLONIA SAN VICENTE	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	METRO CUADRADO 2761.44	PERSONAS 250	80.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00143/0058 - 1200003100-2201E208K02203A-852011-165FC10	
		2,712,098.74	2,712,098.74	0.00	0.00		
C-00146/0032	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CON INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA EN AVENIDA XVI ENTRE CALLE 26 Y CALLE 27, COL CENTRO	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	METRO CUADRADO 975.93	PERSONAS 1	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00146/0032 - 1200003100-2201E208K02203A-852011-165FM10	
		1,431,811.32	1,431,811.32	0.00	0.00		
C-00146/0015	PAVIMENTACIÓN DE CALLES ALEDAÑAS A LA PLAZA PÚBLICA DE LA LOCALIDAD DE ARIBABI	HUACHINERA	ARIBABI	METRO CUADRADO 2557.18	PERSONAS 1	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00146/0015 - 1200003300-2201E208K02203A-852011-165FM06	
		2,742,859.35	2,742,859.35	0.00	0.00		
C-00143/0021	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE AZUCENA ENTRE ATARDECER Y PERIFERICO	HUATABAMPO	HUATABAMPO	METRO CUADRADO 12660.000	PERSONAS 560	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00143/0021 - 1200003500-2201E208K02203A-852011-165FC12	
		17,091,000.00	17,091,000.00	0.00	0.00		
P-00007/0052	PAVIMENTO DE CALLE GILBERTO PAZ	HUÉPAC	HUÉPAC	METRO CUADRADO 960.000	PERSONAS 250	50.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	P-00007/0052 - 1200003600-2201E208K02203A-852011-161A005	
		702,726.49	702,726.49	0.00	0.00		



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros			
SF - PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES							
C-00148/0041	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y REHABILITACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS DE LA CALLE NAYARIT	IMURIS	CAMPO CARRETERO	METRO CUADRADO 0.000	PERSONAS 125	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00148/0041 - 1200003700-2201E208K02203A-852011-161A003		
	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	0.00			
C-00137/0052	REHABILITACIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN CALLE DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO EN MAGDALENA	MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO	METRO CUADRADO 255.80	PERSONAS 1	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00137/0052 - 1200003800-2201E208K02203A-852011-165HN03		
	87,180.36	87,180.36	0.00	0.00			
C-00146/0013	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO, BANQUETA Y DRENAJE, CALLE MAZATÁN	MAZATÁN	MAZATÁN	ACCION 1.000	PERSONAS 1	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00146/0013 - 1200003900-2201E208K02203A-852011-165FM08		
	925,089.00	925,089.00	0.00	0.00			
C-00148/0025	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE S/N ENTRE CARRETERA ESTATAL NO. 20 LADO NORTE Y ESTE	MAZATÁN	MAZATÁN	METRO CUADRADO 1200.000	PERSONAS 250	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00148/0025 - 1200003900-2201E208K02203A-852011-161A008		
	975,484.68	975,484.68	0.00	0.00			
C-00148/0026	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA PROLONGACIÓN ABASOLO FINAL ENTRE CALLE MARIANO ABASOLO Y MIGUEL HIDALGO	MAZATÁN	MAZATÁN	METRO CUADRADO 1080.000	PERSONAS 250	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00148/0026 - 1200003900-2201E208K02203A-852011-161A008		
	1,024,515.32	1,024,515.32	0.00	0.00			
C-00137/0034	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CRUZ GÁLVEZ EN LA COLONIA CENTRO EN NACO	NACO	NACO	ACCION 1.000	PERSONAS 1	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00137/0034 - 1200004100-2201E208K02203A-852011-165HN04		
	703,647.90	703,647.90	0.00	0.00			
C-00146/0021	REHABILITACIÓN Y RECARPETEO EN AVENIDA INDEPENDENCIA Y CALLE JUÁREZ	NACO	NACO	ACCION 1.000	PERSONAS 1	30.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00146/0021 - 1200004100-2201E208K02203A-852011-165FM04		
	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00			
C-00146/0022	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AV. INDEPENDENCIA	NACO	NACO	ACCION 1.000	PERSONAS 1	40.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00146/0022 - 1200004100-2201E208K02203A-852011-165FM04		
	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00			
C-00143/0023	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS CALLES NOGALES Y MANUEL DOBLADO	NAVOJOA	NAVOJOA	METRO CUADRADO 31383.38	PERSONAS 1,500	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00143/0023 - 1200004400-2201E208K02203A-852011-165FC12		
	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00			



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros			

SF - PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES

C-00143/0024	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS CALLE VICAM Y CRUCERO DE LA CALLE PEDRO MORENO Y VIAS FFCC	NAVOJOA	NAVOJOA	METRO CUADRADO 10904.49	PERSONAS 870	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00		
							C-00143/0024 - 1200004400-2201E208K02203A-852011-165FC12
C-00146/0004	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA EN COLONIA TETANCHOPO	NAVOJOA	NAVOJOA	ACCION 1.000	PERSONAS 1	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		4,638,017.77	4,638,017.77	0.00	0.00		
							C-00146/0004 - 1200004400-2401E406K07203A-852011-165FM12
C-00146/0005	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA FRACCIONAMIENTO TETABOCA	NAVOJOA	NAVOJOA	ACCION 1.000	PERSONAS 1	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		4,661,982.23	4,661,982.23	0.00	0.00		
							C-00146/0005 - 1200004400-2401E406K07203A-852011-165FM12
C-00137/0077	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CANOA ENTRE CALLE ORIZABA Y CALLE JALAPA COLONIA 5 DE MAYO EN NOGALES	NOGALES	HEROICA NOGALES	METRO CUADRADO 502.250	PERSONAS 295	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		848,828.04	848,828.04	0.00	0.00		
							C-00137/0077 - 1200004500-2201E208K02203A-852011-165HN03
C-00137/0078	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE GREGORIO RUIZ COLONIA LOS ENCINOS EN NOGALES	NOGALES	HEROICA NOGALES	METRO CUADRADO 157.120	PERSONAS 210	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		266,488.03	266,488.03	0.00	0.00		
							C-00137/0078 - 1200004500-2201E208K02203A-852011-165HN03
C-00137/0079	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE JOAQUÍN PARDAVÉ, COLONIA LOMAS DE NOGALES	NOGALES	HEROICA NOGALES	METRO CUADRADO 157.120	PERSONAS 370	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		1,978,000.00	1,978,000.00	0.00	0.00		
							C-00137/0079 - 1200004500-2201E208K02203A-852011-165HN03
C-00137/0080	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MUNICIPIO DE MEXICALI, COLONIA 5 DE MAYO EN NOGALES	NOGALES	HEROICA NOGALES	METRO CUADRADO 425.030	PERSONAS 365	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		717,580.82	717,580.82	0.00	0.00		
							C-00137/0080 - 1200004500-2201E208K02203A-852011-165HN03
C-00137/0081	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE NICOLÁS BRAVO T1, COLONIA FUNDO LEGAL EN NOGALES	NOGALES	HEROICA NOGALES	METRO CUADRADO 406.770	PERSONAS 250	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		704,896.89	704,896.89	0.00	0.00		
							C-00137/0081 - 1200004500-2201E208K02203A-852011-165HN03
C-00137/0082	PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRIVADA DE LOS NIÑOS ENTRE CALLE TECNOLÓGICO Y FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL EL GRECO EN LA COLONIA UNIDAD DEPORTIVA EN NOGALES	NOGALES	HEROICA NOGALES	METRO CUADRADO 1147.860	PERSONAS 370	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		1,206,833.18	1,206,833.18	0.00	0.00		
							C-00137/0082 - 1200004500-2201E208K02203A-852011-165HN03



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
	Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros		
	Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros		
						Clave Presupuestal	

SF - PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES

C-00137/0083	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRIVADA JALAPA COLONIA 5 DE MAYO EN NOGALES	NOGALES	HEROICA NOGALES	METRO CUADRADO 763.190	PERSONAS 200	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		807,581.80	807,581.80	0.00	0.00		
						C-00137/0083 - 1200004500-2201E208K02203A-852011-165HN03	
C-00137/0084	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SIERRA POPOCATÉPETL, COLONIA BUENOS AIRES EN NOGALES	NOGALES	HEROICA NOGALES	METRO CUADRADO 2109.670	PERSONAS 630	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		2,267,166.79	2,267,166.79	0.00	0.00		
						C-00137/0084 - 1200004500-2201E208K02203A-852011-165HN03	
C-00137/0085	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE TOPOLOBAMPO ENTRE CALLE JALAPA Y CALLE GUADALAJARA, COLONIA 5 DE MAYO EN NOGALES	NOGALES	HEROICA NOGALES	METRO CUADRADO 140.070	PERSONAS 130	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		283,829.15	283,829.15	0.00	0.00		
						C-00137/0085 - 1200004500-2201E208K02203A-852011-165HN03	
C-00137/0086	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE TÓRIM, COLONIA BELISARIO DOMÍNGUEZ EN NOGALES	NOGALES	HEROICA NOGALES	METRO CUADRADO 961.970	PERSONAS 305	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		1,293,116.51	1,293,116.51	0.00	0.00		
						C-00137/0086 - 1200004500-2201E208K02203A-852011-165HN03	
C-00137/0087	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE TORRE PATRONAS (TETABIATE) ENTRE AVENIDA TORRE EIFFEL Y CALLE TORRE CIRCULAR, COLONIA LAS TORRES EN NOGALES	NOGALES	HEROICA NOGALES	METRO CUADRADO 1068.920	PERSONAS 360	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		989,000.00	989,000.00	0.00	0.00		
						C-00137/0087 - 1200004500-2201E208K02203A-852011-165HN03	
C-00143/0025	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CMS DE ESPESOR DE LA CALLE MATIAS ROMERO ENTRE CALLE MARIANO ESCOBEDO Y CALLE SANTA MARIA EN LA COLONIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ	NOGALES	HEROICA NOGALES	METRO CUADRADO 913.330	PERSONAS 250	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		1,270,555.00	1,270,555.00	0.00	0.00		
						C-00143/0025 - 1200004500-2201E208K02203A-852011-165FC03	
C-00143/0026	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CMS DE ESPESOR DE LA CALLE SIERRA COCOSFERA ENTRE CALLE SIERRA DE LOS AJOS Y CALLE SIERRA MADRE OCCIDENTAL EN LA COLONIA BUENOS AIRES	NOGALES	HEROICA NOGALES	METRO CUADRADO 915.480	PERSONAS 250	70.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		1,078,427.00	1,078,427.00	0.00	0.00		
						C-00143/0026 - 1200004500-2201E208K02203A-852011-165FC03	
C-00143/0027	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CMS DE ESPESOR DE LA CALLE GRAL. JOSE A. ENTRE CALLE GRAL. FRANCISCO R. Y CALLE RICARDO TOPETE EN LA COLONIA LOS ENCINOS	NOGALES	HEROICA NOGALES	METRO CUADRADO 551.570	PERSONAS 250	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		651,018.00	651,018.00	0.00	0.00		
						C-00143/0027 - 1200004500-2201E208K02203A-852011-165FC03	
C-00143/0028	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CMS DE ESPESOR DE LA CALLE BACA CALDERON ENTRE CALLE RICARDO FLORES MAGON Y CALLE SIN NOMBRE EN LA COLONIA LAS TORRES	NOGALES	HEROICA NOGALES	METRO CUADRADO 2291.320	PERSONAS 250	100.00	100.00



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00143/0028 - 1200004500-2201E208K02203A-852011-165FC03		
	3,157,772.00	3,157,772.00	0.00	0.00			
C-00143/0029	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CMS DE ESPESOR DE LA CALLE MONTEVIDEO ENTRE CALLE PUERTO RICO Y CALLE SIN NOMBRE EN LA COLONIA ESPERANZA						
	NOGALES		HEROICA NOGALES	METRO CUADRADO 981.530	PERSONAS 250	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00143/0029 - 1200004500-2201E208K02203A-852011-165FC03		
	1,519,935.00	1,519,935.00	0.00	0.00			
C-00143/0030	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CMS DE ESPESOR DE LA CALLE CUARTA SECTOR ENTRE CALLE 12 Y CALLE NOGALES-SAN ANTONIO EN LA COLONIA SOLIDARIDAD						
	NOGALES		HEROICA NOGALES	METRO CUADRADO 1073.000	PERSONAS 295	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00143/0030 - 1200004500-2201E208K02203A-852011-165FC03		
	1,347,930.00	1,347,930.00	0.00	0.00			
C-00143/0031	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CMS DE ESPESOR DE LA CALLE PUERTO RICO ENTRE CALLE PUERTO RICO Y CALLE BRASIL EN LA COLONIA ESPERANZA						
	NOGALES		HEROICA NOGALES	METRO CUADRADO 2300.000	PERSONAS 370	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00143/0031 - 1200004500-2201E208K02203A-852011-165FC03		
	3,366,530.00	3,366,530.00	0.00	0.00			
C-00143/0032	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CMS DE ESPESOR DE LA CALLE PRIVADA TECNOLOGICO ENTRE AVENIDA TECNOLOGICO Y PRIVADA TECNOLOGICO EN LA COLONIA UNIDAD DEPORTIVA						
	NOGALES		HEROICA NOGALES	METRO CUADRADO 2164.770	PERSONAS 365	80.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00143/0032 - 1200004500-2201E208K02203A-852011-165FC03		
	2,931,132.00	2,931,132.00	0.00	0.00			
C-00143/0033	INFRAESTRUCTURA DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y PAVIMENTO EN CALLE BOGOTA						
	NOGALES		HEROICA NOGALES	METRO LINEAL 217.820	PERSONAS 370	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00143/0033 - 1200004500-2201E208K02203A-852011-165FC03		
	2,657,964.71	2,657,964.71	0.00	0.00			
C-00143/0034	INFRAESTRUCTURA DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y PAVIMENTO EN CALLE DE LOS PASTORES						
	NOGALES		HEROICA NOGALES	METRO LINEAL 350.530	PERSONAS 630	70.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00143/0034 - 1200004500-2201E208K02203A-852011-165FC03		
	4,086,315.60	4,086,315.60	0.00	0.00			
C-00143/0035	INFRAESTRUCTURA DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y PAVIMENTO EN CALLE ANTILLAS						
	NOGALES		HEROICA NOGALES	METRO LINEAL 62.950	PERSONAS 305	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00143/0035 - 1200004500-2201E208K02203A-852011-165FC03		
	780,955.39	780,955.39	0.00	0.00			
C-00143/0036	INFRAESTRUCTURA DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y PAVIMENTO EN CALLE ORINOCO						
	NOGALES		HEROICA NOGALES	METRO LINEAL 58.450	PERSONAS 540	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00143/0036 - 1200004500-2201E208K02203A-852011-165FC03		
	565,444.96	565,444.96	0.00	0.00			
C-00146/0035	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CMS DE ESPESOR DE LA CALLE ALFONSO ESPARZA OTEO ENTRE CALLE MANUEL ESPERÓN Y CALLE JUVENTINO ROSAS EN LA COLONIA LOMAS DE NOGALES						
	NOGALES		HEROICA NOGALES	ACCION 1.000	PERSONAS 1	100.00	100.00



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
	Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros		
	Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal	
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00146/0035 - 1200004500-2201E208K02203A-852011-165FM03	
		676,701.00	676,701.00	0.00	0.00		
P-00007/0072	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE OPODEPE		QUEROBABI	METRO CUADRADO	PERSONAS	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	2,000		
		1,241,380.57	1,241,380.57	0.00	0.00	P-00007/0072 - 1200004700-2202E208K02203A-852011-161A005	
C-00143/0006	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CAMINO AL "CERRO DE LA BALLENA" ENTRE BOULEVARD BENITO JUAREZ Y ACCESO AL FARO		PUERTO PEÑASCO	METRO CUADRADO	PERSONAS	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	8,500		
		7,378,480.54	7,378,480.54	0.00	0.00	C-00143/0006 - 1200005000-2201E208K02203A-852011-165FC01	
C-00143/0007	PAVIMENTACION DE BOULEVARD FREEMONT CUERPO ESTE ENTRE AV. SARIC Y BLVD. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ. ASI COMO RECARPETEO DE CUERPOS NORTE Y SUR DE BLVD. FREEMONT ENTRE BLVD BENITO JUAREZ A KM 1+000 (ACCESO SUR). ASI COMO LA CONCLUSION DEL TRAMO NORTE FALTANTE		PUERTO PEÑASCO	METRO CUADRADO	PERSONAS	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	8,500		
		14,800,000.00	14,800,000.00	0.00	0.00	C-00143/0007 - 1200005000-2201E208K02203A-852011-165FC01	
C-00146/0054	RECARPETEO DE AV. LUIS ENCINAS ENTRE CALLE 13 Y CALLE REVOLUCIÓN		PUERTO PEÑASCO	ACCION	PERSONAS	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	1		
		6,600,000.00	6,600,000.00	0.00	0.00	C-00146/0054 - 1200005000-2201E208K02203A-852011-165FM01	
P-00007/0012	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDÁULICO DE LA CALLE CASA COLORADA ACCESO AL MIRADOR ESÉNICO EN RAYÓN		RAYÓN	METRO CUADRADO	PERSONAS	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	450		
		455,880.00	455,880.00	0.00	0.00	P-00007/0012 - 1200005200-2201E208K02203A-852011-162A205	
P-00007/0053	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE DIANA LAURA ENTRE OBREGÓN Y REVOLUCIÓN		RAYÓN	METRO CUADRADO	PERSONAS	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	150		
		154,200.00	154,200.00	0.00	0.00	P-00007/0053 - 1200005200-2201E208K02203A-852011-161A005	
C-00148/0002	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE ÁNGEL SERRANO E IGNACIO ALLENDE Y ENTRE RAFAEL MENESES Y MARIANO HURTADO		SAHUARIPA	METRO CUADRADO	PERSONAS	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	2,733		
		2,059,496.95	2,059,496.95	0.00	0.00	C-00148/0002 - 1200005400-2201E208K02203A-852011-161A009	
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		3,123,570.37	1,064,073.42	0.00	0.00	C-00148/0002 - 1200005400-2201E208K02203A-852011-162A209	
C-00148/0003	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE IGNACIO TALAMANTE ENTRE MIGUEL HIDALGO Y FRANCISCO JAVIER MINA		SAHUARIPA	METRO CUADRADO	PERSONAS	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	2,733		
		1,875,757.87	1,875,757.87	0.00	0.00	C-00148/0003 - 1200005400-2201E208K02203A-852011-161A009	
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		2,844,899.44	969,141.57	0.00	0.00	C-00148/0003 - 1200005400-2201E208K02203A-852011-162A209	



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros			

SF - PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES

P-00007/0047	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CO SAN FELIPE DE JESÚS	SAN FELIPE DE JESÚS	SAN FELIPE DE JESÚS	METRO CUADRADO 1208.180	PERSONAS 400	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00			
					P-00007/0047 - 1200005500-2201E208K02203A-852011-161A005		
C-00123/0017	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS, PAVIMENTO Y ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CALLE CUAUHTEMOC A LA CARRETERA DEL VALLE DE LA AVENIDA G. A LA AVENIDA KINO SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	METRO CUADRADO 24723.160	PERSONAS 3,000	30.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	6,775,655.34	6,775,655.34	0.00	0.00			
					C-00123/0017 - 1200005700-2201E208K02203A-852011-161E001		
C-00123/0018	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS, PAVIMENTO EN LA CALLE 5 DE LA AVENIDA REVOLUCIÓN A LA AVENIDA LIBERTAD SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	METRO CUADRADO 9902.400	PERSONAS 5,000	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	5,697,085.27	5,697,085.27	0.00	0.00			
					C-00123/0018 - 1200005700-2201E208K02203A-852011-161E001		
C-00123/0019	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS, PAVIMENTO DE LA CALLE MICHOCÁN DE LA CALZADA CONSTITUCIÓN AL CALLEJÓN PLUTARCO ELÍAS CALLES SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	METRO CUADRADO 7768.800	PERSONAS 5,000	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	3,894,749.12	3,894,749.12	0.00	0.00			
					C-00123/0019 - 1200005700-2201E208K02203A-852011-161E001		
C-00123/0020	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS, PAVIMENTO EN LA CALLE 37 DEL CALLEJÓN KINO A LA AVENIDA REVOLUCIÓN Y EN LA AVENIDA ZARAGOZA B DE LA CALLE 37 A LA CALLE 38 SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	METRO CUADRADO 4437.550	PERSONAS 5,000	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	2,315,127.15	2,315,127.15	0.00	0.00			
					C-00123/0020 - 1200005700-2201E208K02203A-852011-161E001		
C-00146/0050	RECARPETEO DE CALLES EN NUEVOS SAN LUIS DE LA AV. TORREÓN C. A LA AV. EJIDO B, DE LA CALLE 41 A LA CALLE 43, EN SAN LUIS RÍO COLORADO SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	ACCION 1.000	PERSONAS 1	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00			
					C-00146/0050 - 1200005700-2201E208K02203A-852011-165FM01		
C-00148/0007	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA SALIDA A HUEPARI SAN PEDRO DE LA CUEVA	SAN PEDRO DE LA CUEVA	SAN PEDRO DE LA CUEVA	METRO CUADRADO 1360.000	PERSONAS 1,056	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00			
					C-00148/0007 - 1200005900-2201E208K02203A-852011-161A008		
C-00146/0006	REMODELACIÓN DE PLAZA PÚBLICA MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DEL EL LLANO SANTA ANA	ESTACIÓN LLANO	ESTACIÓN LLANO	ACCION 1.000	PERSONAS 1	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00			
					C-00146/0006 - 1200006000-2201E406K17104A-852011-165FM03		
C-00137/0068	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE INDEPENDENCIA E INSTALACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN SÁRIC SÁRIC	SÁRIC	SÁRIC	METRO CUADRADO 240.000	PERSONAS 1	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	296,700.00	296,700.00	0.00	0.00			
					C-00137/0068 - 1200006200-2201E208K02203A-852011-165HN02		



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros			

SF - PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES

C-00137/0070	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLES MADERO Y CRISTÓBAL MORENO EN TEPACHE	TEPACHE	TEPACHE	METRO LINEAL 122.000	PERSONAS 1	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		346,150.00	346,150.00	0.00	0.00		
							C-00137/0070 - 1200006500-2201E208K02203A-852011-165HN06
C-00148/0008	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MORELOS	TUBUTAMA	REFORMA, LA	METRO CUADRADO 975.000	PERSONAS 256	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00		
							C-00148/0008 - 1200006700-2201E208K02203A-852011-161A002
C-00146/0001	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA ZARAGOZA ENTRE CALLE ENRIQUE QUIJADA Y CALLE RAYÓN EN LA CABECERA MUNICIPAL	URES	URES	ACCION 1.000	PERSONAS 1	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		7,933,533.00	7,933,533.00	0.00	0.00		
							C-00146/0001 - 1200006800-2201E208K02203A-852011-165FM05
C-00148/0027	RECARPETEO ASFÁLTICO EN VARIAS CALLES	URES	URES	METRO CUADRADO 15736.770	PERSONAS 7,000	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		3,578,721.83	3,578,721.83	0.00	0.00		
							C-00148/0027 - 1200006800-2201E208K02203A-852011-161A005
P-00007/0049	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN BOULEVARD 16 DE SEPTIEMBRE	URES	ESTANCIA, LA	METRO CUADRADO 1024.000	PERSONAS 300	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		499,138.56	499,138.56	0.00	0.00		
							P-00007/0049 - 1200006800-2201E208K02203A-852011-161A005
C-00137/0074	PAVIMENTACIÓN DE 3,481.23 M2 CON CONCRETO HIDRÁULICO CON UN ESPESOR DE 15 CENTÍMETROS CON RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN FC = 250 KG/CM2 Y P.M. 1 1/2 REV. 10 + 2 CENTÍMETROS INCLUYE CONCRETO PRE MEZCLADO CON FIBRA POLIPROPILENO EN LA AVENIDA JOSÉ MARÍA MORELOS	VILLA HIDALGO	VILLA HIDALGO	METRO CUADRADO 3481.230	PERSONAS 1	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		3,424,784.11	3,424,784.11	0.00	0.00		
							C-00137/0074 - 1200006900-2201E208K02203A-852011-165HN06
C-00137/0075	PAVIMENTACIÓN DE 1510 M2 CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CENTÍMETROS DE ESPESOR CON RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN FC = 250 KG/CM2 Y T.M.A. 1 1/2 REV. 10 + 2 CENTÍMETROS INCLUYE CONCRETO PRE MEZCLADO CON FIBRA POLIPROPILENO EN LA AVENIDA JOSÉ MARÍA MORELOS	VILLA HIDALGO	VILLA HIDALGO	METRO CUADRADO 1510.000	PERSONAS 1	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		1,520,215.89	1,520,215.89	0.00	0.00		
							C-00137/0075 - 1200006900-2201E208K02203A-852011-165HN06
C-00123/0011	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA CALIENTE EN CALLE JESÚS PARRA ENTRE CALLE LOS HERNÁNDEZ Y CALLE LOS CONDE, COLONIA LA GANADERA	GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES	SONOITA	METRO CUADRADO 1624.180	PERSONAS 15,500	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		1,805,970.64	1,805,970.64	0.00	0.00		
							C-00123/0011 - 1200007200-2201E208K02203A-852011-161EO01
C-00123/0012	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA CALIENTE EN CALLE JESÚS PARRA HASTA CALLE LOS HERNÁNDEZ, COLONIA LA GANADERA	GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES	SONOITA	METRO CUADRADO 1624.180	PERSONAS 15,500	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		1,805,970.64	1,805,970.64	0.00	0.00		
							C-00123/0012 - 1200007200-2201E208K02203A-852011-161EO01



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
	Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal	
	Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros		

SF - PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES

C-00137/0027	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA CALIENTE EN CALLE JESÚS PARRA, COLONIA LA GANADERA (PRIMERA ETAPA) EN SONOITA	GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES	SONOITA	ACCION 1.000	PERSONAS 1	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00137/0027 - 1200007200-2201E208K02203A-852011-165HN01	
		1,928,635.58	1,928,635.58	0.00	0.00		
C-00137/0028	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA CALIENTE EN CALLE MORELOS ENTRE AVENIDA GUAYMAS Y AVENIDA 2 DE ENERO, COLONIA BURÓCRATAS	GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES	SONOITA	ACCION 1.000	PERSONAS 1	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00137/0028 - 1200007200-2201E208K02203A-852011-165HN01	
		2,232,091.60	2,232,091.60	0.00	0.00		
C-00137/0029	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA CALIENTE EN CALLE NICOLÁS BRAVO ENTRE AVENIDA GUAYMAS Y HERMOSILLO, COLONIA BURÓCRATAS	GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES	SONOITA	ACCION 1.000	PERSONAS 1	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00137/0029 - 1200007200-2201E208K02203A-852011-165HN01	
		784,272.82	784,272.82	0.00	0.00		
C-00148/0015	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, AGUA POTABLE Y DRENAJE EN AVENIDA PRINCIPAL BENITO JUÁREZ		PAREDÓN COLORADO (PAREDÓN VIEJO)	METRO CUADRADO 3800.000	PERSONAS 1,148	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00148/0015 - 1200007300-2201E208K02203A-852011-161A012	
		6,900,000.00	6,900,000.00	0.00	0.00		
C-00148/0056	BACHEO EN CALLES PRINCIPALES SAN IGNACIO RÍO MUERTO		SAN IGNACIO RÍO MUERTO	METRO CUADRADO 482.000	PERSONAS 7,718	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00148/0056 - 1200007400-2202E208K02203A-852011-161A010	
		208,367.00	208,367.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	Total Modalidad	
		376,724,752.99	376,724,752.99	0.00	0.00	0	Obras 131

SG - ELECTRIFICACIÓN

C-00146/0028	ELECTRIFICACIÓN DEL SECTOR SUR DE LA CIUDAD AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	ACCION 1.000	PERSONAS 1	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00146/0028 - 1200000400-2201E208K02203A-852011-165FM04	
		1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00		
C-00146/0030	ELECTRIFICACIÓN DE DIFERENTES COLONIAS EN EL MUNICIPIO DE AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	ACCION 1.000	PERSONAS 1	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00146/0030 - 1200000400-2201E208K02203A-852011-165FM04	
		2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00		
C-00137/0022	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE EJÉRCITO NACIONAL Y CALZADA CANANEA	CANANEA	CANANEA	ACCION 1.000	PERSONAS 1	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00137/0022 - 1200002100-2201E208K02203A-852011-165HN04	
		395,600.00	395,600.00	0.00	0.00		
P-00007/0037	INSTALACIÓN DE TRANSFORMADORES CUCURPE		VERGELITO, EL	PIEZA 4.000	PERSONAS 20	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	P-00007/0037 - 1200002400-2204E208K02203A-852011-161A003	
		295,916.74	295,916.74	0.00	0.00		



Modalidad							Av. Físico %	Av. Finan. %
No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad			Meta	Beneficiario		
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros				
SG - ELECTRIFICACIÓN								
P-00007/0038	AMPLIACIÓN DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CUCURPE		VARIAS		METRO LINEAL 210.000	PERSONAS 20	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	P-00007/0038 - 1200002400-2204E208K02203A-852011-161A003			
	206,005.24	206,005.24	0.00	0.00				
P-00007/0039	AMPLIACIÓN DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CUCURPE		CERRO PRIETO, EL		METRO LINEAL 550.000	PERSONAS 15	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	P-00007/0039 - 1200002400-2204E208K02203A-852011-161A003			
	242,397.00	242,397.00	0.00	0.00				
P-00007/0040	AMPLIACIÓN DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CUCURPE		VERGELITO, EL		METRO LINEAL 120.000	PERSONAS 15	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	P-00007/0040 - 1200002400-2204E208K02203A-852011-161A003			
	155,585.39	155,585.39	0.00	0.00				
P-00007/0041	AMPLIACIÓN DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CUCURPE		COTORRA, LA		METRO LINEAL 80.000	PERSONAS 10	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	P-00007/0041 - 1200002400-2204E208K02203A-852011-161A003			
	100,094.83	100,094.83	0.00	0.00				
C-00148/0043	ELECTRIFICACIÓN DE COLONIA EL GALLO (PRIMERA ETAPA) FRONTERAS		ESQUEDA		METRO LINEAL 367.000	PERSONAS 100	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00148/0043 - 1200002900-2202E208K02203A-852011-161A004			
	1,045,740.20	1,045,740.20	0.00	0.00				
C-00148/0044	ELECTRIFICACIÓN DE COLONIA LAMADRID FRONTERAS		ESQUEDA		METRO LINEAL 1072.000	PERSONAS 200	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00148/0044 - 1200002900-2202E208K02203A-852011-161A004			
	1,854,259.80	1,854,259.80	0.00	0.00				
C-00148/0047	PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN FRACCIONAMIENTO AMPLIACIÓN CHAPINGO, EJ. LA VICTORIA HERMOSILLO		VICTORIA, LA		OBRA 1.000	PERSONAS 460	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00148/0047 - 1200003200-2201E208K02203A-852011-161A007			
	1,424,818.00	1,424,818.00	0.00	0.00				
P-00007/0010	ELECTRIFICACIÓN Y ALUMBRADO EN TASTE DE CARRERAS Y ÁREA ENCUESTRE HUACHINERA		HUACHINERA		METRO LINEAL 290.000	PERSONAS 1,500	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	P-00007/0010 - 1200003300-2204E208K02203A-852011-162A206			
	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00				
C-00137/0035	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE 5 DE FEBRERO, LERDO DE TEJADA Y SITIO DE NACO EN COLONIA COLOSIO NACO		NACO		ACCION 1.000	PERSONAS 1	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00137/0035 - 1200004100-2201E208K02203A-852011-165HN04			
	225,386.18	225,386.18	0.00	0.00				



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros			

SG - ELECTRIFICACIÓN

C-00137/0036	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN AVENIDA JUSTO SIERRA EN NACO	NACO	NACO	ACCION 1.000	PERSONAS 1	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		137,919.02	137,919.02	0.00	0.00		
							C-00137/0036 - 1200004100-2201E208K02203A-852011-165HN04
C-00137/0037	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN AVENIDA SAN FRANCISCO EN LA COLONIA PANCHO GARCÍA	NACO	NACO	ACCION 1.000	PERSONAS 1	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		580,002.02	580,002.02	0.00	0.00		
							C-00137/0037 - 1200004100-2201E208K02203A-852011-165HN04
P-00007/0073	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA OPODEPE		TUAPE	METRO LINEAL 1620.000	PERSONAS 2,000	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		758,619.43	758,619.43	0.00	0.00		
							P-00007/0073 - 1200004700-2202E208K02203A-852011-161A005
C-00137/0065	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA AÉREA EN LA COLONIA LOMA BONITA EN PESQUEIRA	SAN MIGUEL DE HORCASITAS	PESQUEIRA	METRO LINEAL 310.000	PERSONAS 350	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		494,500.00	494,500.00	0.00	0.00		
							C-00137/0065 - 1200005800-2201E208K02203A-852011-165HN05
C-00137/0072	AMPLIACIÓN DE RED SECUNDARIA DE ELECTRICIDAD EN LA SANGRE	TUBUTAMA	SANGRE, LA. (LA SANGRE NUEVA)	METRO LINEAL 115.000	PERSONAS 382	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		117,962.97	117,962.97	0.00	0.00		
							C-00137/0072 - 1200006700-2201E208K02203A-852011-165HN02
C-00137/0073	INTERCALACIÓN DE POSTE DE CONCRETO DE 13 METROS A LÍNEA EXISTENTE DE CFE (INCLUYE TRANSFORMADOR DE 25 KVA) EN SAN MANUEL	TUBUTAMA	SAN MANUEL (SAN MANUEL OCUCA)	UNIDAD 1.000	PERSONAS 333	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		79,837.03	79,837.03	0.00	0.00		
							C-00137/0073 - 1200006700-2201E208K02203A-852011-165HN02
C-00123/0013	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE LA PRESA, COLONIA LA PRESA	GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES	SONOITA	METRO LINEAL 320.000	PERSONAS 80	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		573,610.48	573,610.48	0.00	0.00		
							C-00123/0013 - 1200007200-2201E208K02203A-852011-161EO01
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		12,338,254.33	12,338,254.33	0.00	0.00		
							Total Modalidad
						0	Obras
						20	

SI - VIALIDADES URBANAS

C-00151/0001	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE AVENIDA XIII ENTRE CHIHUAHUA Y CALLE 10, GANDAREÑO, AVENIDA XVI ENTRE CALLE 9 Y BLVD. BENITO JUÁREZ, SAN VICENTE, INCLUYE INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA EN GUAYMAS	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	METRO CUADRADO 7520.64	PERSONAS 621	40.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		9,890,000.00	9,890,000.00	0.00	0.00		
							C-00151/0001 - 1200003100-2201E208K02203A-852011-165IQ10
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		9,890,000.00	9,890,000.00	0.00	0.00		
							Total Modalidad
						0	Obras
						1	



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
	Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal	
	Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros		

SL - INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

C-00148/0011	REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE GIMNASIO MUNICIPAL	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	OBRA 1.000	PERSONAS 5,000	90.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		242,000.72	242,000.72	0.00	0.00		
				C-00148/0011 - 1200000400-2401E406K07203A-852011-162A204			
C-00148/0039	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO DE CAMPO DE SOFBOL FEMENIL DE UNIDAD DEPORTIVA	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	LUMINARIA 12.000	PERSONAS 2,000	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		200,000.00	200,000.00	0.00	0.00		
				C-00148/0039 - 1200000400-2401E406K07203A-852011-161A004			
P-00007/0009	REHABILITACIÓN DE ESTADIO DE BÉISBOL EN SINOQUIPE	ARIZPE	SINOQUIPE	METRO CUADRADO 8500.000	PERSONAS 379	50.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		344,941.00	344,941.00	0.00	0.00		
				P-00007/0009 - 1200000800-2401E406K07203A-852011-162A205			
P-00007/0017	CONSTRUCCIÓN DE TEJABAN PARA CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA PLAVIA GALLEG0	ARIZPE	CHINAPA	METRO CUADRADO 472.030	PERSONAS 300	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		534,760.00	534,760.00	0.00	0.00		
				P-00007/0017 - 1200000800-2401E406K07203A-852011-161A005			
C-00137/0009	REMODELACIÓN DE ESTADIO DE SOFTBOL UBICADO EN LA UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL EN BENJAMÍN HILL	BENJAMÍN HILL	BENJAMÍN HILL	ACCION 1.000	PERSONAS 5,000	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		296,700.00	296,700.00	0.00	0.00		
				C-00137/0009 - 1200001800-2401E406K07203A-852011-165HN03			
C-00137/0010	CONSTRUCCIÓN DE PISOS PARA CANCHA DE BASQUETBOL DE 30.00 X 17.00 M EN 15 DE SEPTIEMBRE	CABORCA	15 DE SEPTIEMBRE	METRO CUADRADO 510	PERSONAS 1	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		306,623.72	306,623.72	0.00	0.00		
				C-00137/0010 - 1200001900-2401E406K07203A-852011-165HN02			
C-00137/0011	CONSTRUCCIÓN DE PISOS PARA CANCHA DE BASQUETBOL DE 30.00 X 17.00 M EN ÁLVARO OBREGÓN	CABORCA	ÁLVARO OBREGÓN	METRO CUADRADO 510.00	PERSONAS 1	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		264,532.21	264,532.21	0.00	0.00		
				C-00137/0011 - 1200001900-2401E406K07203A-852011-165HN02			
C-00137/0012	CONSTRUCCIÓN DE PISOS PARA CANCHA DE BASQUETBOL DE 30.00 X 17.00 M EN ÁLVARO OBREGÓN EN EL COYOTE	CABORCA	COYOTE, EL	METRO CUADRADO 510	PERSONAS 1	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		264,532.21	264,532.21	0.00	0.00		
				C-00137/0012 - 1200001900-2401E406K07203A-852011-165HN02			
C-00137/0013	CONSTRUCCIÓN DE PISOS PARA CANCHA DE BASQUETBOL DE 30.00 X 17.00 M EN ÁLVARO OBREGÓN EN JESÚS GARCÍA	CABORCA	JESÚS GARCÍA	METRO CUADRADO 510.00	PERSONAS 1	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		264,532.21	264,532.21	0.00	0.00		
				C-00137/0013 - 1200001900-2401E406K07203A-852011-165HN02			



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:		Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal	
Devengado:		Total	Estatad	Federal	Otros		

SL - INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

C-00137/0014	CONSTRUCCIÓN DE PISOS PARA CANCHA DE BASQUETBOL DE 30.00 X 17.00 M EN ÁLVARO OBREGÓN	CABORCA	ALMITA, LA	METRO CUADRADO 510.00	PERSONAS 1	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		306,623.72	306,623.72	0.00	0.00		
C-00137/0014 - 1200001900-2401E406K07203A-852011-165HN02							
C-00137/0015	CONSTRUCCIÓN DE PISOS PARA CANCHA DE BASQUETBOL DE 30.00 X 17.00 M EN ÁLVARO OBREGÓN	CABORCA	MÉXICO SESENTA Y OCHO	METRO CUADRADO 510.00	PERSONAS 1	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		306,623.72	306,623.72	0.00	0.00		
C-00137/0015 - 1200001900-2401E406K07203A-852011-165HN02							
C-00137/0016	CONSTRUCCIÓN DE PISOS PARA CANCHA DE BASQUETBOL DE 30.00 X 17.00 M EN ÁLVARO OBREGÓN	CABORCA	SAN FELIPE DEL RINCÓN	METRO CUADRADO 510.00	PERSONAS 1	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		264,532.21	264,532.21	0.00	0.00		
C-00137/0016 - 1200001900-2401E406K07203A-852011-165HN02							
C-00148/0057	REHABILITACIÓN DE ESTADIO DE BÉISBOL	CAJEME	MARTE R. GÓMEZ	OBRA 1.000	PERSONAS 5,000	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		1,476,331.20	1,476,331.20	0.00	0.00		
C-00148/0057 - 1200002000-2401E406K07203A-852011-161A011							
C-00148/0058	REHABILITACIÓN DE CERCO PERIMETRAL Y ACONDICIONAMIENTO DE CANCHAS DE UNIDAD DEPORTIVA	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)	METRO LINEAL 68.500	PERSONAS 1,000	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		254,430.63	254,430.63	0.00	0.00		
C-00148/0058 - 1200002000-2401E406K07203A-852011-161A011							
P-00007/0028	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE BASQUETBOL	CUMPAS	CUMPAS	METRO CUADRADO 420.000	PERSONAS 6,362	90.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		210,000.00	210,000.00	0.00	0.00		
P-00007/0028 - 1200002500-2401E406K07203A-852011-162A206							
C-00137/0030	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MUNICIPAL DE USOS MÚLTIPLES EN HUACHINERA	HUACHINERA	HUACHINERA	CANCHA 1.000	PERSONAS 1	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		346,150.00	346,150.00	0.00	0.00		
C-00137/0030 - 1200003300-2401E406K07203A-852011-165HN06							
P-00007/0029	REHABILITACIÓN DE ESTADIO INFANTIL SILVERIO MENDEZ	HUÉPAC	HUÉPAC	METRO CUADRADO 100.150	PERSONAS 500	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		188,461.00	188,461.00	0.00	0.00		
P-00007/0029 - 1200003600-2401E406K07203A-852011-162A205							
C-00137/0041	REHABILITACIÓN DE ESTADIO DE BÉISBOL MUNICIPAL EN COLONIA CENTRO EN NACO	NACO	NACO	ACCION 1.000	PERSONAS 1	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		341,205.00	341,205.00	0.00	0.00		
C-00137/0041 - 1200004100-2401E406K07203A-852011-165HN04							



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
	Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros		
	Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros		
						Clave Presupuestal	

SL - INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

P-00007/0068	REHABILITACIÓN DE LA ELECTRIFICACIÓN DE NACO	NACO	NACO			0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	182,871.24	182,871.24	0.00	0.00	P-00007/0068 - 1200004100-2401E406K07203A-852011-161A004		
C-00137/0046	CERCO PERIMETRAL EN CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO EN NÁCORI CHICO	NÁCORI CHICO	NÁCORI CHICO	ACCION 1.000	PERSONAS 1	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	346,150.00	346,150.00	0.00	0.00	C-00137/0046 - 1200004200-2401E406K07203A-852011-165HN06		
C-00148/0046	CONSTRUCCIÓN DE EMPASTADO DE 2 CAMPOS DE BÉISBOL INFANTIL CATEGORÍA 7-8 AÑOS Y UN CAMPO DE BÉISBOL INFANTIL CATEGORÍA 9-10 AÑOS EN UNIDAD DEPORTIVA FAUSTINO FÉLIX SERNA	NAVOJOA	NAVOJOA	OBRA 1.000	PERSONAS 460	80.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	3,733,265.30	3,733,265.30	0.00	0.00	C-00148/0046 - 1200004400-2401E406K07203A-852011-161A012		
C-00123/0010	PROYECTO EJECUTIVO DE REMODELACIÓN DE ESTADIO DE BÉISBOL FRANCISCO LEÓN GARCÍA	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	PROYECTO 1.000	PERSONAS 25,000	40.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	431,608.16	431,608.16	0.00	0.00	C-00123/0010 - 1200005000-2401E406K07203A-852011-161EO01		
C-00143/0008	REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA JESÚS COTA MIRANDA, BLVD SAMUEL OCAÑA Y CALLE 42 LOS ANGELES (AMPLIACIÓN)	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	METRO CUADRADO 1300.000	PERSONAS 8,500	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	4,600,000.00	4,600,000.00	0.00	0.00	C-00143/0008 - 1200005000-2401E406K07203A-852011-165FC01		
C-00143/0009	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO CON PASTO SINTETICO EN CENTRO COMUNITARIO SAN RAFAEL	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	METRO CUADRADO 1134.000	PERSONAS 8,500	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	2,350,000.00	2,350,000.00	0.00	0.00	C-00143/0009 - 1200005000-2401E406K07203A-852011-165FC01		
C-00143/0010	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO CON PASTO SINTETICO EN CENTRO COMUNITARIO OBRERA	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	METRO CUADRADO 1134.000	PERSONAS 8,500	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	1,875,000.00	1,875,000.00	0.00	0.00	C-00143/0010 - 1200005000-2401E406K07203A-852011-165FC01		
C-00143/0011	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO CON PASTO SINTETICO EN CENTRO COMUNITARIO NUEVA ESPERANZA	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	METRO CUADRADO 1134.000	PERSONAS 8,500	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	1,645,000.00	1,645,000.00	0.00	0.00	C-00143/0011 - 1200005000-2401E406K07203A-852011-165FC01		
C-00143/0012	CONSTRUCCION DE 2 TECHUMBRES EN AREAS DE CANCHAS DE BASQUETBOL EN CIRCUITO DEPORTIVO "LA MILLA"	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	METRO CUADRADO 1606.000	PERSONAS 8,500	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	4,130,000.00	4,130,000.00	0.00	0.00	C-00143/0012 - 1200005000-2401E406K07203A-852011-165FC01		



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros			

SL - INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

C-00148/0048	ESTADIO DE BÉISBOL FRANCISCO LEÓN GARCÍA	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	OBRA 1.000	PERSONAS 460	60.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00			
					C-00148/0048 - 1200005000-2401E406K07203A-852011-161A001		
C-00148/0004	ANDADOR Y BARDA REJA PERIMETRAL DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN SAHUARIPA	SAHUARIPA	SAHUARIPA	OBRA 1.000	PERSONAS 2,733	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	2,064,745.18	2,064,745.18	0.00	0.00			
					C-00148/0004 - 1200005400-2401E406K07203A-852011-161A009		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	3,131,530.19	1,066,785.01	0.00	0.00			
					C-00148/0004 - 1200005400-2401E406K07203A-852011-162A209		
C-00148/0021	NIVELADO DE ESTADIO DE BÉISBOL	SAN JAVIER	SAN JAVIER	METRO CUADRADO 0	PERSONAS 600	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	145,033.58	145,033.58	0.00	0.00			
					C-00148/0021 - 1200005600-2401E406K07203A-852011-161A008		
C-00137/0063	REHABILITACIÓN DE CAMPO DE FUTBOL EN UNIDAD DEPORTIVA EN SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	LUIS B SÁNCHEZ	METRO CUADRADO 8056.000	PERSONAS 1,500	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	4,945,000.00	4,945,000.00	0.00	0.00			
					C-00137/0063 - 1200005700-2401E406K17104A-852011-165HN01		
C-00143/0017	REMDELACION DE CAMPOS INFANTILES DE BEISBOL Y AREA DE JUEGOS INFANTILES EN EL BOSQUE DE LA CIUDAD	SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	METRO CUADRADO 2582.700	PERSONAS 5,000	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	6,500,000.00	6,500,000.00	0.00	0.00			
					C-00143/0017 - 1200005700-2401E406K07203A-852011-165FC01		
C-00143/0018	REMDELACION DE UNIDAD DEPORTIVA DURANGO (LA PITHAYA)	SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	METRO LINEAL 410.000	PERSONAS 5,000	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	5,530,000.00	5,530,000.00	0.00	0.00			
					C-00143/0018 - 1200005700-2401E406K07203A-852011-165FC01		
C-00143/0019	REMDELACION DE CAMPO DE BEISBOL	SAN LUIS RÍO COLORADO	GOLFO DE SANTA CLARA	METRO LINEAL 575.000	PERSONAS 5,000	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00			
					C-00143/0019 - 1200005700-2401E406K07203A-852011-165FC01		
C-00143/0020	REMDELACION DE CAMPO DE SOFTBOL	SAN LUIS RÍO COLORADO	INGENIERO LUIS B. SÁNCHEZ	METRO CUADRADO 2367.900	PERSONAS 5,000	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	2,700,000.00	2,700,000.00	0.00	0.00			
					C-00143/0020 - 1200005700-2401E406K07203A-852011-165FC01		
C-00137/0066	REHABILITACIÓN DE GIMNASIO MUNICIPAL EN SANTA ANA	SANTA ANA	SANTA ANA	METRO CUADRADO 1286.260	PERSONAS 1	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	1,978,000.00	1,978,000.00	0.00	0.00			
					C-00137/0066 - 1200006000-2401E406K07203A-852011-165HN03		



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros			

SL - INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

C-00137/0069	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIFUNCIONAL EN SAN ANTONIO DE LA HUERTA	SOYOPA	SAN ANTONIO DE LA HUERTA	METRO CUADRADO 540.000	PERSONAS 1	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		346,150.00	346,150.00	0.00	0.00		
							C-00137/0069 - 1200006300-2401E406K07203A-852011-165HN08
C-00137/0071	CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE EN TRINCHERAS	TRINCHERAS	TRINCHERAS	METRO CUADRADO 68.000	PERSONAS 1	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		197,800.00	197,800.00	0.00	0.00		
							C-00137/0071 - 1200006600-2401E406K07203A-852011-165HN02
C-00148/0001	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL RÁPIDO CON PASTO SINTÉTICO EN VILLA HIDALGO	VILLA HIDALGO	VILLA HIDALGO	CANCHA 1.000	PERSONAS 540	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		1,290,189.75	1,290,189.75	0.00	0.00		
							C-00148/0001 - 1200006900-2401E406K07203A-852011-161A006
C-00123/0014	REHABILITACIÓN DE ESPACIO DEPORTIVO GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES		SONOITA	METRO CUADRADO 902.000	PERSONAS 15,500	80.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		1,376,741.35	1,376,741.35	0.00	0.00		
							C-00123/0014 - 1200007200-2401E403K07203A-852011-161EO01
C-00123/0015	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESPACIO DEPORTIVO GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES		SONOITA	METRO CUADRADO 902.000	PERSONAS 15,500	90.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		2,117,845.15	2,117,845.15	0.00	0.00		
							C-00123/0015 - 1200007200-2401E403K07203A-852011-161EO01
C-00123/0016	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD RECREATIVA EN CANCHA DE FÚTBOL 7, EN EJIDO HOMBRES BLANCOS GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES		SONOITA	METRO CUADRADO 23324.780	PERSONAS 12,000	80.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		319,861.74	319,861.74	0.00	0.00		
							C-00123/0016 - 1200007200-2401E403K07203A-852011-161EO01
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		62,885,026.01	62,885,026.01	0.00	0.00		
							Total Modalidad
						0	Obras
						42	

SS - ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS

C-00088/0105	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA EN EL ESTADO DE SONORA	VARIOS	VARIAS		PERSONAS 178,380	0.00	100.00
		900,000,000.00	900,000,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
							C-00088/0105 - 1200000100-1502E208K00208A-612252-165AC13
C-00117/0005	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA EN EL ESTADO DE SONORA	VARIOS	VARIAS		PERSONAS 57,342	0.00	0.00
		590,000,000.00	590,000,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
							C-00117/0005 - 1200000100-1502E208K0020AA-612252-165FC13
C-00123/0001	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	VARIAS		PERSONAS 15,652	0.00	0.00
		23,727,600.05	23,727,600.05	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
							C-00123/0001 - 1200000100-1502E208K0020EA-612252-165EO01



Modalidad								Av. Físico %	Av. Finan. %
No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad			Meta	Beneficiario			
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
SS - ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS									
C-00123/0002	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	VARIAS			PERSONAS 25,848	0.00	0.00	
	13,186,468.36	13,186,468.36	0.00	0.00	C-00123/0002 - 120000100-1502E208K002OSA-612252-165EO01				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00123/0003	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO DE GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES	GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES	VARIAS			PERSONAS 2,662,492	0.00	0.00	
	7,025,931.59	7,025,931.59	0.00	0.00	C-00123/0003 - 120000100-1502E208K002OTA-612252-165EO01				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00148/0042	REMODELACIÓN DE INMUEBLE DESTINADO PARA COMEDOR COMUNITARIO	CABORCA	HEROICA CABORCA		METRO CUADRADO 98.100	PERSONAS 150	100.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00148/0042 - 1200001900-2202E208K02205A-852011-161A002				
	89,673.70	89,673.70	0.00	0.00					
C-00137/0047	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNITARIO DIGITAL EN HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO		METRO CUADRADO 301.870	PERSONAS 1	0.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00137/0047 - 1200003200-2202E405K16105A-852011-165HN07				
	3,461,500.01	3,461,500.01	0.00	0.00					
C-00148/0033	CONSTRUCCIÓN DE 12 REDUCTORES DE VELOCIDAD A BASE DE CONCRETO HIDÁULICO	HUACHINERA	VARIAS		METRO CUADRADO 96.000	PERSONAS 1,350	0.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00148/0033 - 1200003300-2201E208K02205A-852011-161A006				
	138,407.95	138,407.95	0.00	0.00					
C-00148/0034	CONSTRUCCIÓN DE BARANDAL DE SEGURIDAD EN AVENIDA DEL ARCO	HUACHINERA	HUACHINERA		METRO LINEAL 179.000	PERSONAS 1,005	0.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00148/0034 - 1200003300-2201E208K02205A-852011-161A006				
	148,940.01	148,940.01	0.00	0.00					
C-00137/0049	PARQUE INFANTIL ÍMURIS	ÍMURIS	ÍMURIS		METRO CUADRADO 400.000	PERSONAS 1	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00137/0049 - 1200003700-2201E406K17104A-852011-165HN03				
	1,104,992.78	1,104,992.78	0.00	0.00					
C-00137/0050	VELATORIO DIF MUNICIPAL EN ÍMURIS	ÍMURIS	ÍMURIS		METRO CUADRADO 104.62	PERSONAS 1	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00137/0050 - 1200003700-2201E401K16106A-852011-165HN03				
	494,500.02	494,500.02	0.00	0.00					
C-00137/0038	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN VELATORIO MUNICIPAL	NACO	NACO		ACCION 1.000	PERSONAS 1	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00137/0038 - 1200004100-2201E401K16106A-852011-165HN04				
	284,337.50	284,337.50	0.00	0.00					



Modalidad		Localidad			Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
No. Obra / Proyecto	Municipio							
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros				
SS - ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS								
P-00007/0046	CONSTRUCCIÓN DE NUEVO PANTEÓN MUNICIPAL NACOZARI DE GARCÍA		NACOZARI DE GARCÍA		METRO CUADRADO 27473.560	PERSONAS 13,843	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	P-00007/0046 - 1200004300-2206E201K02203A-852011-161A004			
	3,900,000.00	3,900,000.00	0.00	0.00				
C-00137/0088	CONSTRUCCIÓN DE BARRA DE BLOCK, BANQUETAS, ESCALINATAS EN ALBERGUE DEL MENOR MALTRATADO (DIF) EN NOGALES NOGALES		HEROICA NOGALES		METRO LINEAL 137.800	PERSONAS 540	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00137/0088 - 1200004500-2201E402K17105K-852011-165HN03			
	1,285,861.21	1,285,861.21	0.00	0.00				
C-00137/0089	REHABILITACIÓN DE CUBIERTA EN EDIFICIO DEL DIF MUNICIPAL EN NOGALES NOGALES		HEROICA NOGALES		METRO CUADRADO 1092.000	PERSONAS 9,000	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00137/0089 - 1200004500-2201E402K17105K-852011-165HN03			
	474,305.61	474,305.61	0.00	0.00				
C-00137/0056	REMODELACIÓN DE PARQUE INFANTIL EN LAS CALLES MATAMOROS Y CALVARIO EN ÓNAVAS ÓNAVAS		ÓNAVAS		UNIDAD 1.000	PERSONAS 1	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00137/0056 - 1200004600-2201E406K17104A-852011-165HN08			
	346,150.00	346,150.00	0.00	0.00				
C-00137/0057	REMODELACIÓN DE PARQUE INFANTIL EN OQUITOA OQUITOA		OQUITOA		METRO CUADRADO 245.560	PERSONAS 1	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00137/0057 - 1200004800-2201E406K17104A-852011-165HN02			
	593,400.00	593,400.00	0.00	0.00				
C-00148/0018	ACONDICIONAMIENTO DE BIBLIOTECA-COMEDOR PARA NIÑOS DE LA COMUNIDAD OPERADO POR DIF MUNICIPAL SAN JAVIER		SAN JAVIER		METRO CUADRADO 0	PERSONAS 600	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00148/0018 - 1200005600-2202E208K02205A-852011-161A008			
	210,228.95	210,228.95	0.00	0.00				
	1,533,940.000.00	1,533,940.000.00	0.00	0.00	Total Modalidad			
	12,532,297.74	12,532,297.74	0.00	0.00	5 Obras 13			
TE - APOYO A LA PRODUCCIÓN PRIMARIA								
P-00007/0044	CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL EN RESERVAS TERRITORIALES EN LA COMUNIDAD BAVISPE		BAVISPE		METRO LINEAL 3332.000	PERSONAS 1,000	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	P-00007/0044 - 1200001700-3201E309K06103R-852011-161A006			
	202,081.00	202,081.00	0.00	0.00				
C-00148/0037	CONSTRUCCIÓN DE GUARDAGANADOS EN LAS CALLES DE LA SALIDA NORTE HACIA BACERAC HUACHINERA		HUACHINERA		METRO CUADRADO 12.150	PERSONAS 1,005	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00148/0037 - 1200003300-3201E309K06103R-852011-161A006			
	92,241.63	92,241.63	0.00	0.00				
P-00007/0026	CONSTRUCCIÓN DE RASTRO MUNICIPAL TEPACHE		TEPACHE		OBRA 1.000	PERSONAS 1,450	0.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	P-00007/0026 - 1200006500-2206E309K06202A-852011-161A006			
	475,171.99	475,171.99	0.00	0.00				



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
	0.00	0.00	0.00	0.00		0	Obras
	769,494.62	769,494.62	0.00	0.00	Total Modalidad	3	

TI - PROTECCIÓN DE ÁREA DE CAUCE FEDERAL

C-00148/0019	REHABILITACIÓN EN EL ARROYO VICTOR GALINDO	SAN JAVIER	SAN JAVIER	METRO CUADRADO 0	PERSONAS 600	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		39,492.12	39,492.12	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		39,492.12	39,492.12	0.00	0.00		
						Total Modalidad	0
							1

U3 - AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS

C-00146/0031	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA CALLE INTERNACIONAL Y AVENIDA 14 (POZO 1)	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	ACCION 1.000	PERSONAS 1	65.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		2,100,000.00	2,100,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00		
						Total Modalidad	0
							1
C-00148/0040	REHABILITACIÓN INTEGRAL DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE	BACANORA	BACANORA	METRO LINEAL 2200.000	PERSONAS 547	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00		
						Total Modalidad	0
							1
C-00137/0024	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN CALLES FERROCARRIL Y MORELIA EN CARBÓ	CARBÓ	CARBÓ	REHABILITACION 683	PERSONAS 1	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		494,500.00	494,500.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		494,500.00	494,500.00	0.00	0.00		
						Total Modalidad	100.00
							100.00
C-00139/0002	INTRODUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN CIRCUITO AVENIDA IX Y CALLE 8 EN COLONIA SAN VICENTE (1ERA. ETAPA)	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	METRO LINEAL 633.03	PERSONAS 139	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		860,844.94	860,844.94	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		860,844.94	860,844.94	0.00	0.00		
						Total Modalidad	100.00
							100.00
C-00148/0035	REHABILITACIÓN DE 3 PILAS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	HUACHINERA	HUACHINERA	OBRA 3.000	PERSONAS 1,005	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		145,205.95	145,205.95	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		145,205.95	145,205.95	0.00	0.00		
						Total Modalidad	0.00
							1,005
C-00148/0036	REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE	HUACHINERA	HUACHINERA	OBRA 1.000	PERSONAS 1,005	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		168,134.56	168,134.56	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		168,134.56	168,134.56	0.00	0.00		
						Total Modalidad	0.00
							1,005
C-00137/0053	AMPLIACIÓN RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CRISANTEMOS Y CALLE SANTA CLARA COLONIA EL PALENQUE EN MAGDALENA	MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO	METRO LINEAL 497.000	PERSONAS 1	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		132,027.54	132,027.54	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		132,027.54	132,027.54	0.00	0.00		
						Total Modalidad	100.00
							100.00



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
	Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal	
	Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros		

U3 - AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS

C-00137/0054	AMPLIACIÓN RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MIRADOR ENTRE CALLE NOGALES Y CALLE SIN NOMBRE EN MAGDALENA	MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO	METRO LINEAL 2001	PERSONAS 1	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00137/0054 - 1200003800-2201E208K02203A-852011-165HN03	
		311,313.46	311,313.46	0.00	0.00		
C-00143/0037	INFRAESTRUCTURA DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN CALLE ALFONSO ACOSTA NOGALES	NOGALES	HEROICA NOGALES	METRO LINEAL 118.000	PERSONAS 120	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00143/0037 - 1200004500-2203E208K02203A-852011-165FC03	
		516,685.97	516,685.97	0.00	0.00		
C-00143/0038	INFRAESTRUCTURA DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN CALLE BAVISPE NOGALES	NOGALES	HEROICA NOGALES	METRO LINEAL 80.000	PERSONAS 90	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00143/0038 - 1200004500-2203E208K02203A-852011-165FC03	
		262,403.96	262,403.96	0.00	0.00		
C-00143/0039	INFRAESTRUCTURA DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN CALLE MARCO JEREZ NOGALES	NOGALES	HEROICA NOGALES	METRO LINEAL 135.000	PERSONAS 165	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00143/0039 - 1200004500-2203E208K02203A-852011-165FC03	
		582,435.05	582,435.05	0.00	0.00		
C-00143/0040	INFRAESTRUCTURA DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN CALLE SIERRA ACONCHI NOGALES	NOGALES	HEROICA NOGALES	METRO LINEAL 567.000	PERSONAS 560	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00143/0040 - 1200004500-2203E208K02203A-852011-165FC03	
		2,007,110.17	2,007,110.17	0.00	0.00		
C-00137/0058	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA EN CALLE DURANGO EN LA COLONIA CENTRO EN PITIQUITO	PITIQUITO	PITIQUITO	METRO LINEAL 248.000	PERSONAS 1	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00137/0058 - 1200004900-2201E208K02203A-852011-165HN02	
		296,700.00	296,700.00	0.00	0.00		
P-00007/0014	REHABILITACIÓN, AUTOMATIZACIÓN, SECTORIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ESTUDIO EFICIENCIA INFRAESTRUCTURA RED AGUA POTABLE)	SUAQUI GRANDE	SUAQUI GRANDE	PROYECTO 1.000	PERSONAS 2,000	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	P-00007/0014 - 1200006400-2202E206K02104A-852011-161A008	
		106,909.09	106,909.09	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	P-00007/0014 - 1200006400-2202E206K02104A-852011-162A208	
		120,000.00	13,090.91	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		9,997,361.60	9,997,361.60	0.00	0.00	Total Modalidad	0 14 Obras

U4 - ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS

C-00137/0007	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE AQUILES SERDÁN ENTRE BOULEVARD RODOLFO FÉLIX VALDEZ E IGNACIO ZARAGOZA EN BÁCUM	BÁCUM	BÁCUM	ACCION 1.000	PERSONAS 3,500	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00137/0007 - 1200001400-2201E208K02203A-852011-165HN10	
		636,140.00	636,140.00	0.00	0.00		



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:		Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal	
Devengado:		Total	Estatal	Federal	Otros		

U4 - ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS

C-00148/0052	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN BARRIO EL PEÑASQUITO	BANÁMICHÍ	BANÁMICHÍ	METRO LINEAL 586.000	PERSONAS 285	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00148/0052 - 1200001500-2201E208K02203A-852011-161A005	
		845,000.00	845,000.00	0.00	0.00		
C-00137/0023	RED DE ATARJEAS EN CALLE MELCHOR OCAMPO DE LA COLONIA CAMPESTRE ORIENTE EN CANANEA	CANANEA	CANANEA	ACCION 1.000	PERSONAS 1	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00137/0023 - 1200002100-2201E208K02203A-852011-165HN04	
		395,600.00	395,600.00	0.00	0.00		
P-00007/0045	CONSTRUCCIÓN DE RED DRENAJE SANITARIO Y	HUÁSABAS	HUÁSABAS	METRO LINEAL 586.000	PERSONAS 285	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	P-00007/0045 - 1200003400-2103E208K02203A-852011-161A006	
		1,098,021.85	1,098,021.85	0.00	0.00		
C-00137/0055	AMPLIACIÓN RED DE ATARJEAS EN CALLE LUIS DONADEU EN EL TASICURI	MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO	METRO LINEAL 1083	PERSONAS 1	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00137/0055 - 1200003800-2201E208K02203A-852011-165HN03	
		458,478.64	458,478.64	0.00	0.00		
P-00007/0034	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO LIBERTAD	NACO	NACO	METRO LINEAL 275.000	PERSONAS 50	5.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	P-00007/0034 - 1200004100-2201E208K02203A-852011-162A204	
		139,935.00	139,935.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	Total Modalidad	
		3,573,175.49	3,573,175.49	0.00	0.00	0	Obras
						6	

UC - CARRETERAS ALIMENTADORAS

P-00007/0035	REHABILITACIÓN DE VADO EN RÍO SAN PEDRO	NACO	SAN PEDRO	METRO CUADRADO 200.000	PERSONAS 80	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	P-00007/0035 - 1200004100-3501E203K03203A-852011-162A204	
		115,322.00	115,322.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	Total Modalidad	
		115,322.00	115,322.00	0.00	0.00	0	Obras
						1	

UE - SITIOS HISTÓRICOS

C-00137/0026	CONSTRUCCIÓN DE CASA DE LA CULTURA EN CUMPAS	CUMPAS	CUMPAS	OBRA 1.000	PERSONAS 1	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00137/0026 - 1200002500-2402E405K06203A-852011-165HN06	
		5,142,800.00	5,142,800.00	0.00	0.00		
C-00137/0064	REMDELACIÓN DE CENTRO CULTURAL DR. HÉCTOR CHÁVEZ FONTES EN SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	METRO CUADRADO 3873.840	PERSONAS 5,000	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00137/0064 - 1200005700-2402E405K06203A-852011-165HN01	
		4,945,000.00	4,945,000.00	0.00	0.00		



Modalidad								Av. Físico %	Av. Finan. %
No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad			Meta	Beneficiario			
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
	0.00	0.00	0.00	0.00	Total Modalidad	0	Obras		
	10,087,800.00	10,087,800.00	0.00	0.00		2			
UG - TELEFONÍA RURAL Y TELEGRAFÍA									
P-00007/0064	CONSTRUCCIÓN DE ANTENA REPETIDORA DE TEL								
	ARIVECHI	TARACHI			OBRA	PERSONAS	0.00	100.00	
					1.000	383			
	0.00	0.00	0.00	0.00	P-00007/0064 - 120000700-3601E208K01302A-852011-161A009				
	715,000.00	715,000.00	0.00	0.00					
P-00007/0005	INSTALACIÓN DE ANTENA PARA RECEPCIÓN DE SEÑAL CELULAR								
	BAVIÁCORA	MAZOCAHUI			OBRA	PERSONAS	0.00	100.00	
					1.000	450			
	0.00	0.00	0.00	0.00	P-00007/0005 - 1200001600-3601E208K01302A-852011-161A005				
	251,166.13	251,166.13	0.00	0.00					
P-00007/0006	INSTALACIÓN DE ANTENA PARA RECEPCIÓN DE SEÑAL CELULAR								
	BAVIÁCORA	LABOR, LA			OBRA	PERSONAS	0.00	100.00	
					1.000	200			
	0.00	0.00	0.00	0.00	P-00007/0006 - 1200001600-3601E208K01302A-852011-161A005				
	88,471.67	88,471.67	0.00	0.00					
P-00007/0007	INSTALACIÓN DE ANTENA PARA RECEPCIÓN DE SEÑAL CELULAR								
	BAVIÁCORA	AURORA, LA			OBRA	PERSONAS	0.00	100.00	
					1.000	400			
	0.00	0.00	0.00	0.00	P-00007/0007 - 1200001600-3601E208K01302A-852011-161A005				
	88,471.67	88,471.67	0.00	0.00					
P-00007/0058	INSTALACIÓN DE ANTENA REPETIDORA DE TELE								
	CUMPAS	HOYOS, LOS			PIEZA	PERSONAS	0.00	100.00	
					1.000	1,650			
	0.00	0.00	0.00	0.00	P-00007/0058 - 1200002500-3601E208K01302A-852011-161A006				
	242,340.00	242,340.00	0.00	0.00					
P-00007/0059	INSTALACIÓN DE ANTENA REPETIDORA DE TELE								
	CUMPAS	JÉCORI			PIEZA	PERSONAS	0.00	100.00	
					1.000	550			
	0.00	0.00	0.00	0.00	P-00007/0059 - 1200002500-3601E208K01302A-852011-161A006				
	207,660.00	207,660.00	0.00	0.00					
P-00007/0004	INSTALACIÓN DE ANTENA PARA RECEPCIÓN DE SEÑAL CELULAR EN SAN JUAN DEL RÍO								
	VILLA HIDALGO	SAN JUAN DEL RÍO (SAN JUAN)			OBRA	PERSONAS	0.00	100.00	
					1.000	335			
	0.00	0.00	0.00	0.00	P-00007/0004 - 1200006900-3601E208K01302A-852011-161A006				
	709,810.25	709,810.25	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	Total Modalidad	0	Obras		
	2,302,919.72	2,302,919.72	0.00	0.00		7			
	1,533,940,000.00	1,533,940,000.00	0.00	0.00	Total Dependencia	5	Obras		
	733,053,740.50	733,053,740.50	0.00	0.00		379			



ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Fisico %	Av. Finan. %	Clave Presupuestal
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros			
	8,779,901,285.93	8,779,901,285.93	0.00	0.00	Total General	779	Obras
	5,690,852,511.55	5,653,930,382.35	400,000.00	36,522,129.20		2,744	



Gobierno del
Estado de Sonora

Apéndice I RESÚMENES



Gobierno del
Estado de Sonora

Resumen por Dependencia



RESUMEN POR DEPENDENCIA

Dependencia	Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Proyectos
	Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA		100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	0.00	1
		1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1
SECRETARIA DE GOBIERNO		15,600,000.00	15,600,000.00	0.00	0.00	2
		13,051,095.57	12,651,095.57	400,000.00	0.00	3
SECRETARIA DE HACIENDA		113,000,000.00	113,000,000.00	0.00	0.00	3
		2,751,873.58	2,751,873.58	0.00	0.00	6
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL		204,999,323.94	204,999,323.94	0.00	0.00	9
		163,366,855.91	163,366,855.91	0.00	0.00	145
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA		0.00	0.00	0.00	0.00	0
		166,635,192.33	166,635,192.33	0.00	0.00	20
SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0
		48,700,981.94	48,700,981.94	0.00	0.00	28
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO		6,459,291,961.99	6,459,291,961.99	0.00	0.00	714
		4,026,404,115.30	3,989,881,986.10	0.00	36,522,129.20	2,052
SECRETARÍA DE ECONOMÍA		60,000,000.00	60,000,000.00	0.00	0.00	6
		96,476,629.00	96,476,629.00	0.00	0.00	12
SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, PESCA Y ACUACULTURA		283,070,000.00	283,070,000.00	0.00	0.00	38
		422,256,914.82	422,256,914.82	0.00	0.00	73
PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO		10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	1
		2,074,275.14	2,074,275.14	0.00	0.00	1
SECRETARÍA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0
		14,580,837.46	14,580,837.46	0.00	0.00	24
DESARROLLO MUNICIPAL		1,533,940,000.00	1,533,940,000.00	0.00	0.00	5
		733,053,740.50	733,053,740.50	0.00	0.00	379
TOTAL GENERAL		8,779,901,285.93	8,779,901,285.93	0.00	0.00	779
		5,690,852,511.55	5,653,930,382.35	400,000.00	36,522,129.20	2,744



Gobierno del
Estado de Sonora

Resumen por Dependencia - Modalidad



RESUMEN POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Dependencia	Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Proyectos
Modalidad	Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA						
[CK] PROMOCIÓN DE LA JUSTICIA		100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	0.00	1
		1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1
TOTAL DEPENDENCIA		100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	0.00	1
		1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1
SECRETARIA DE GOBIERNO						
[SH] VIVIENDA DIGNA		13,600,000.00	13,600,000.00	0.00	0.00	1
		0.00	0.00	0.00	0.00	0
[SS] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0
		13,051,095.57	12,651,095.57	400,000.00	0.00	3
[UE] SITIOS HISTÓRICOS		2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	1
		0.00	0.00	0.00	0.00	0
TOTAL DEPENDENCIA		15,600,000.00	15,600,000.00	0.00	0.00	2
		13,051,095.57	12,651,095.57	400,000.00	0.00	3
SECRETARIA DE HACIENDA						
[5K] EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS		113,000,000.00	113,000,000.00	0.00	0.00	3
		2,751,873.58	2,751,873.58	0.00	0.00	6
TOTAL DEPENDENCIA		113,000,000.00	113,000,000.00	0.00	0.00	3
		2,751,873.58	2,751,873.58	0.00	0.00	6
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL						
[SC] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0
		7,240,026.52	7,240,026.52	0.00	0.00	20
[SD] ALCANTARILLADO DE ZONAS RURALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0
		2,550,927.10	2,550,927.10	0.00	0.00	8
[SE] URBANIZACIÓN		68,749,884.94	68,749,884.94	0.00	0.00	5
		3,306,118.54	3,306,118.54	0.00	0.00	20
[SF] PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES		0.00	0.00	0.00	0.00	0
		766,676.00	766,676.00	0.00	0.00	3
[SG] ELECTRIFICACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0
		2,507,456.73	2,507,456.73	0.00	0.00	1
[SH] VIVIENDA DIGNA		136,249,439.00	136,249,439.00	0.00	0.00	4
		121,904,600.99	121,904,600.99	0.00	0.00	68
[SL] INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA		0.00	0.00	0.00	0.00	0
		451,019.46	451,019.46	0.00	0.00	4
[SO] CENTROS DE SALUD		0.00	0.00	0.00	0.00	0
		4,353,048.55	4,353,048.55	0.00	0.00	1
[SS] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0
		13,797,267.02	13,797,267.02	0.00	0.00	5



RESUMEN POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Dependencia Modalidad	Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Proyectos
	Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	
[TG] DESARROLLO DE ÁREAS DE RIEGO (PEQUEÑA IRRIGACIÓN)		0.00 2,301,501.00	0.00 2,301,501.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0 9
[TI] PROTECCIÓN DE ÁREA DE CAUCE FEDERAL		0.00 161,919.00	0.00 161,919.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0 1
[U3] AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS		0.00 2,889,755.01	0.00 2,889,755.01	0.00 0.00	0.00 0.00	0 1
[U4] ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS		0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0 0
[UB] CAMINOS RURALES		0.00 330,050.00	0.00 330,050.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0 2
[UC] CARRETERAS ALIMENTADORAS		0.00 806,489.99	0.00 806,489.99	0.00 0.00	0.00 0.00	0 2
TOTAL DEPENDENCIA		204,999,323.94 163,366,855.91	204,999,323.94 163,366,855.91	0.00 0.00	0.00 0.00	9 145
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA						
[5F] AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN		0.00 12,018,632.36	0.00 12,018,632.36	0.00 0.00	0.00 0.00	0 3
[SL] INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA		0.00 149,924,201.18	0.00 149,924,201.18	0.00 0.00	0.00 0.00	0 16
[UE] SITIOS HISTÓRICOS		0.00 4,692,358.79	0.00 4,692,358.79	0.00 0.00	0.00 0.00	0 1
TOTAL DEPENDENCIA		0.00 166,635,192.33	0.00 166,635,192.33	0.00 0.00	0.00 0.00	0 20
SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA						
[SN] INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA		0.00 20,778,952.79	0.00 20,778,952.79	0.00 0.00	0.00 0.00	0 5
[SO] CENTROS DE SALUD		0.00 13,907,584.62	0.00 13,907,584.62	0.00 0.00	0.00 0.00	0 22
[SS] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS		0.00 14,014,444.53	0.00 14,014,444.53	0.00 0.00	0.00 0.00	0 1
TOTAL DEPENDENCIA		0.00 48,700,981.94	0.00 48,700,981.94	0.00 0.00	0.00 0.00	0 28
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO						
[3D] APOYO A LA OPERACIÓN DEL SISTEMA ESTATAL HIDRÁULICO		25,000,000.00 0.00	25,000,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	6 0
[5C] ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS Y DE ESPARCIMIENTO		340,000,000.00 29,601,587.76	340,000,000.00 29,601,587.76	0.00 0.00	0.00 0.00	7 3
[5F] AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN		1,357,057,776.99 927,835,614.68	1,357,057,776.99 921,575,519.10	0.00 0.00	0.00 6,260,095.58	594 1,198



RESUMEN POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Dependencia	Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Proyectos
Modalidad	Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	
[5K] EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0
		36,244,532.23	27,896,524.59	0.00	8,348,007.64	158
[AE] IMPULSO Y PROMOCIÓN A LA ACTIVIDAD TURÍSTICA		62,500,000.00	62,500,000.00	0.00	0.00	1
		0.00	0.00	0.00	0.00	0
[CK] PROMOCIÓN DE LA JUSTICIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0
		63,836,442.51	63,836,442.51	0.00	0.00	39
[CO] SEGURIDAD PÚBLICA Y JUSTICIA		96,000,000.00	96,000,000.00	0.00	0.00	1
		871,558.91	871,558.91	0.00	0.00	1
[SC] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0
		14,960,281.09	14,370,831.86	0.00	589,449.23	16
[SD] ALCANTARILLADO DE ZONAS RURALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0
		8,881,304.19	7,364,589.99	0.00	1,516,714.20	39
[SE] URBANIZACIÓN		1,369,871,996.18	1,369,871,996.18	0.00	0.00	69
		178,013,604.62	172,240,255.83	0.00	5,773,348.79	129
[UB] CAMINOS RURALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0
		69,205,540.23	69,188,778.51	0.00	16,761.72	53
[U3] AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS		142,600,000.00	142,600,000.00	0.00	0.00	2
		1,679,049.02	1,679,049.02	0.00	0.00	2
[SF] PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES		0.00	0.00	0.00	0.00	0
		142,930,785.40	139,262,858.96	0.00	3,667,926.44	90
[U4] ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0
		3,615,370.31	3,615,370.31	0.00	0.00	2
[SL] INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA		80,000,000.00	80,000,000.00	0.00	0.00	1
		62,105,629.28	57,574,783.73	0.00	4,530,845.55	85
[5H] CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO URBANO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA CULTURA Y EL DEPORTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0
		1,194,702.20	1,127,710.85	0.00	66,991.35	2
[U5] TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PLANTAS DE TRATAMIENTOS)		90,000,000.00	90,000,000.00	0.00	0.00	1
		394,951.72	335,661.67	0.00	59,290.05	2
[SG] ELECTRIFICACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0
		20,422,975.81	15,293,666.67	0.00	5,129,309.14	68
[SI] VIALIDADES URBANAS		1,684,862,188.82	1,684,862,188.82	0.00	0.00	14
		260,613,179.46	260,578,460.11	0.00	34,719.35	39
[SO] CENTROS DE SALUD		0.00	0.00	0.00	0.00	0
		1,623,871.44	1,244,813.04	0.00	379,058.40	8
[SS] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS		67,500,000.00	67,500,000.00	0.00	0.00	1
		155,180,091.71	155,030,479.95	0.00	149,611.76	32
[SN] INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA		321,400,000.00	321,400,000.00	0.00	0.00	4
		11,767,498.90	11,767,498.90	0.00	0.00	1
[UC] CARRETERAS ALIMENTADORAS		822,500,000.00	822,500,000.00	0.00	0.00	13
		2,016,318,749.86	2,016,318,749.86	0.00	0.00	83
[UE] SITIOS HISTÓRICOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0
		19,106,793.97	19,106,793.97	0.00	0.00	2
TOTAL DEPENDENCIA		6,459,291,961.99	6,459,291,961.99	0.00	0.00	714
		4,026,404,115.30	3,989,881,986.10	0.00	36,522,129.20	2,052



RESUMEN POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Dependencia	Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Proyectos
Modalidad	Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	
SECRETARÍA DE ECONOMÍA						
[AE] IMPULSO Y PROMOCIÓN A LA ACTIVIDAD TURÍSTICA		60,000,000.00	60,000,000.00	0.00	0.00	6
		96,476,629.00	96,476,629.00	0.00	0.00	12
TOTAL DEPENDENCIA		60,000,000.00	60,000,000.00	0.00	0.00	6
		96,476,629.00	96,476,629.00	0.00	0.00	12
SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, PESCA Y ACUACULTURA						
[3D] APOYO A LA OPERACIÓN DEL SISTEMA ESTATAL HIDRÁULICO		243,700,000.00	243,700,000.00	0.00	0.00	11
		352,509,633.18	352,509,633.18	0.00	0.00	11
[SC] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES		8,436,000.00	8,436,000.00	0.00	0.00	14
		18,804,849.82	18,804,849.82	0.00	0.00	25
[SD] ALCANTARILLADO DE ZONAS RURALES		7,470,000.00	7,470,000.00	0.00	0.00	3
		2,078,232.80	2,078,232.80	0.00	0.00	4
[U3] AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS		11,207,048.85	11,207,048.85	0.00	0.00	6
		47,922,979.02	47,922,979.02	0.00	0.00	26
[U4] ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS		12,256,951.15	12,256,951.15	0.00	0.00	4
		820,000.00	820,000.00	0.00	0.00	6
[U5] TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PLANTAS DE TRATAMIENTOS)		0.00	0.00	0.00	0.00	0
		121,220.00	121,220.00	0.00	0.00	1
TOTAL DEPENDENCIA		283,070,000.00	283,070,000.00	0.00	0.00	38
		422,256,914.82	422,256,914.82	0.00	0.00	73
PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO						
[CO] SEGURIDAD PÚBLICA Y JUSTICIA		10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	1
		2,074,275.14	2,074,275.14	0.00	0.00	1
TOTAL DEPENDENCIA		10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	1
		2,074,275.14	2,074,275.14	0.00	0.00	1
SECRETARÍA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PÚBLICA						
[5H] CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO URBANO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA CULTURA Y EL DEPORTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0
		7,130,893.70	7,130,893.70	0.00	0.00	14
[5K] EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0
		0.00	0.00	0.00	0.00	0
[CO] SEGURIDAD PÚBLICA Y JUSTICIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0
		6,894,697.01	6,894,697.01	0.00	0.00	9
[SS] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0
		555,246.75	555,246.75	0.00	0.00	1
TOTAL DEPENDENCIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0
		14,580,837.46	14,580,837.46	0.00	0.00	24



RESUMEN POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Dependencia	Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Proyectos
Modalidad	Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	
DESARROLLO MUNICIPAL						
[5C] ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS Y DE ESPARCIMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00	0
		524,828.01	524,828.01	0.00	0.00	1
[5D] URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00	0
		3,315,008.03	3,315,008.03	0.00	0.00	5
[5F] AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0
		11,588,990.77	11,588,990.77	0.00	0.00	23
[5H] CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO URBANO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA CULTURA Y EL DEPORTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0
		41,961,185.06	41,961,185.06	0.00	0.00	15
[5K] EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0
		7,802,233.18	7,802,233.18	0.00	0.00	11
[5Y] EDIFICIOS PARA SERVICIOS DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0
		296,700.00	296,700.00	0.00	0.00	1
[DL] DIFUSIÓN CULTURAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0
		5,658,158.22	5,658,158.22	0.00	0.00	1
[S5] PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0
		980,000.00	980,000.00	0.00	0.00	1
[SC] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0
		757,900.00	757,900.00	0.00	0.00	2
[SD] ALCANTARILLADO DE ZONAS RURALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0
		8,034,045.02	8,034,045.02	0.00	0.00	5
[SE] URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0
		150,878,795.59	150,878,795.59	0.00	0.00	73
[SF] PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES		0.00	0.00	0.00	0.00	0
		376,724,752.99	376,724,752.99	0.00	0.00	131
[SG] ELECTRIFICACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0
		12,338,254.33	12,338,254.33	0.00	0.00	20
[SI] VIALIDADES URBANAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0
		9,890,000.00	9,890,000.00	0.00	0.00	1
[SL] INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA		0.00	0.00	0.00	0.00	0
		62,885,026.01	62,885,026.01	0.00	0.00	42
[SS] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS		1,533,940,000.00	1,533,940,000.00	0.00	0.00	5
		12,532,297.74	12,532,297.74	0.00	0.00	13
[TE] APOYO A LA PRODUCCIÓN PRIMARIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0
		769,494.62	769,494.62	0.00	0.00	3
[TI] PROTECCIÓN DE ÁREA DE CAUCE FEDERAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0
		39,492.12	39,492.12	0.00	0.00	1
[U3] AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0
		9,997,361.60	9,997,361.60	0.00	0.00	14
[U4] ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0
		3,573,175.49	3,573,175.49	0.00	0.00	6
[UC] CARRETERAS ALIMENTADORAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0
		115,322.00	115,322.00	0.00	0.00	1



RESUMEN POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Dependencia Modalidad	Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Proyectos
	Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	
[UE] SITIOS HISTÓRICOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0
		10,087,800.00	10,087,800.00	0.00	0.00	2
[UG] TELEFONÍA RURAL Y TELEGRAFÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	0
		2,302,919.72	2,302,919.72	0.00	0.00	7
TOTAL DEPENDENCIA		1,533,940,000.00	1,533,940,000.00	0.00	0.00	5
		733,053,740.50	733,053,740.50	0.00	0.00	379
TOTAL GENERAL		8,779,901,285.93	8,779,901,285.93	0.00	0.00	779
		5,690,852,511.55	5,653,930,382.35	400,000.00	36,522,129.20	2,744



Gobierno del
Estado de Sonora

Resumen por Eje Rector



RESUMEN POR EJE RECTOR

Eje Rector	Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Proyectos
	Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	
[E1] SONORA EN PAZ Y TRANQUILIDAD		110,000,000.00 91,934,794.85	110,000,000.00 91,934,794.85	0.00 0.00	0.00 0.00	2 68
[E2] SONORA Y CIUDADES CON CALIDAD DE VIDA		6,597,844,185.00 3,830,960,237.29	6,597,844,185.00 3,761,438,108.09	0.00 0.00	0.00 36,522,129.20	159 1,245
[E3] ECONOMÍA CON FUTURO		60,000,000.00 198,808,743.89	60,000,000.00 198,808,743.89	0.00 0.00	0.00 0.00	6 180
[E4] TODOS LOS SONORENSES TODAS LAS OPORTUNIDADES		1,899,057,100.93 1,602,148,740.52	1,899,057,100.93 1,601,748,740.52	0.00 400,000.00	0.00 0.00	609 1,251
[E5] GOBIERNO EFICIENTE, INNOVADOR, TRANSPARENTE Y CON SENSIBILIDAD SOCIAL		113,000,000.00 0.00	113,000,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	3 0
TOTAL GENERAL		8,779,901,285.93 5,690,930,382.35	8,779,901,285.93 5,653,930,382.35	0.00 400,000.00	0.00 36,522,129.20	779 2,744



Gobierno del
Estado de Sonora

Resumen por Modalidad



RESUMEN POR MODALIDAD

Modalidad	Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Proyectos
	Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	
[3D] APOYO A LA OPERACIÓN DEL SISTEMA ESTATAL HIDRÁULICO		268,700,000.00 352,509,633.18	268,700,000.00 352,509,633.18	0.00 0.00	0.00 0.00	17 11
[5C] ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS Y DE ESPARCIMIENTO		340,000,000.00 30,126,415.77	340,000,000.00 30,126,415.77	0.00 0.00	0.00 0.00	7 4
[5D] URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO		0.00 3,315,008.03	0.00 3,315,008.03	0.00 0.00	0.00 0.00	0 5
[5F] AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN		1,357,057,776.99 951,443,237.81	1,357,057,776.99 945,183,142.23	0.00 0.00	0.00 6,260,095.58	594 1,224
[5H] CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO URBANO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA CULTURA Y EL DEPORTE		0.00 50,286,780.96	0.00 50,219,789.61	0.00 0.00	0.00 66,991.35	0 31
[5K] EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS		113,000,000.00 46,798,638.99	113,000,000.00 38,450,631.35	0.00 0.00	0.00 8,348,007.64	3 175
[5Y] EDIFICIOS PARA SERVICIOS DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL		0.00 296,700.00	0.00 296,700.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0 1
[AE] IMPULSO Y PROMOCIÓN A LA ACTIVIDAD TURÍSTICA		122,500,000.00 96,476,629.00	122,500,000.00 96,476,629.00	0.00 0.00	0.00 0.00	7 12
[CK] PROMOCIÓN DE LA JUSTICIA		100,000,000.00 65,336,442.51	100,000,000.00 65,336,442.51	0.00 0.00	0.00 0.00	1 40
[CO] SEGURIDAD PÚBLICA Y JUSTICIA		106,000,000.00 9,840,531.06	106,000,000.00 9,840,531.06	0.00 0.00	0.00 0.00	2 11
[DL] DIFUSIÓN CULTURAL		0.00 5,658,158.22	0.00 5,658,158.22	0.00 0.00	0.00 0.00	0 1
[S5] PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA		0.00 980,000.00	0.00 980,000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0 1
[SC] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES		8,436,000.00 41,763,057.43	8,436,000.00 41,173,608.20	0.00 0.00	0.00 589,449.23	14 63
[SD] ALCANTARILLADO DE ZONAS RURALES		7,470,000.00 21,544,509.11	7,470,000.00 20,027,794.91	0.00 0.00	0.00 1,516,714.20	3 56
[SE] URBANIZACIÓN		1,438,621,881.12 332,198,518.75	1,438,621,881.12 326,425,169.96	0.00 0.00	0.00 5,773,348.79	74 222
[UB] CAMINOS RURALES		0.00 69,535,590.23	0.00 69,518,828.51	0.00 0.00	0.00 16,761.72	0 55
[U3] AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS		153,807,048.85 62,489,144.65	153,807,048.85 62,489,144.65	0.00 0.00	0.00 0.00	8 43
[SF] PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES		0.00 520,422,214.39	0.00 516,754,287.95	0.00 0.00	0.00 3,667,926.44	0 224
[U4] ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS		12,256,951.15 8,008,545.80	12,256,951.15 8,008,545.80	0.00 0.00	0.00 0.00	4 14
[SL] INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA		80,000,000.00 275,365,875.93	80,000,000.00 270,835,030.38	0.00 0.00	0.00 4,530,845.55	1 147



RESUMEN POR MODALIDAD

Modalidad	Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Proyectos
	Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	
[U5] TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PLANTAS DE TRATAMIENTOS)		90,000,000.00 516,171.72	90,000,000.00 456,881.67	0.00 0.00	0.00 59,290.05	1 3
[SG] ELECTRIFICACIÓN		0.00 35,268,686.87	0.00 30,139,377.73	0.00 0.00	0.00 5,129,309.14	0 89
[SI] VIALIDADES URBANAS		1,684,862,188.82 270,503,179.46	1,684,862,188.82 270,468,460.11	0.00 0.00	0.00 34,719.35	14 40
[SO] CENTROS DE SALUD		0.00 19,884,504.61	0.00 19,505,446.21	0.00 0.00	0.00 379,058.40	0 31
[SS] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS		1,601,440,000.00 209,130,443.32	1,601,440,000.00 208,580,831.56	0.00 400,000.00	0.00 149,611.76	6 55
[SH] VIVIENDA DIGNA		149,849,439.00 121,904,600.99	149,849,439.00 121,904,600.99	0.00 0.00	0.00 0.00	5 68
[SN] INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA		321,400,000.00 32,546,451.69	321,400,000.00 32,546,451.69	0.00 0.00	0.00 0.00	4 6
[TE] APOYO A LA PRODUCCIÓN PRIMARIA		0.00 769,494.62	0.00 769,494.62	0.00 0.00	0.00 0.00	0 3
[TG] DESARROLLO DE ÁREAS DE RIEGO (PEQUEÑA IRRIGACIÓN)		0.00 2,301,501.00	0.00 2,301,501.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0 9
[TI] PROTECCIÓN DE ÁREA DE CAUCE FEDERAL		0.00 201,411.12	0.00 201,411.12	0.00 0.00	0.00 0.00	0 2
[UC] CARRETERAS ALIMENTADORAS		822,500,000.00 2,017,240,561.85	822,500,000.00 2,017,240,561.85	0.00 0.00	0.00 0.00	13 86
[UE] SITIOS HISTÓRICOS		2,000,000.00 33,886,952.76	2,000,000.00 33,886,952.76	0.00 0.00	0.00 0.00	1 5
[UG] TELEFONÍA RURAL Y TELEGRAFÍA		0.00 2,302,919.72	0.00 2,302,919.72	0.00 0.00	0.00 0.00	0 7
TOTAL GENERAL		8,779,901,285.93 5,690,852,511.55	8,779,901,285.93 5,653,930,382.35	0.00 400,000.00	0.00 36,522,129.20	779 2,744



Gobierno del
Estado de Sonora

Resumen por Municipio



RESUMEN POR MUNICIPIO

Municipio	Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Proyectos
	Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	
ACONCHI		5,500,000.00	5,500,000.00	0.00	0.00	2
		4,347,056.46	4,101,836.46	0.00	245,220.00	12
AGUA PRIETA		40,000,000.00	40,000,000.00	0.00	0.00	5
		117,857,618.24	116,678,778.80	0.00	1,178,839.44	74
ÁLAMOS		214,000,000.00	214,000,000.00	0.00	0.00	6
		416,698,891.81	416,043,757.23	0.00	655,134.58	56
ALTAR		18,400,000.00	18,400,000.00	0.00	0.00	7
		12,257,275.61	11,506,223.86	0.00	751,051.75	12
ARIVECHI		2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	1
		5,713,915.60	5,505,175.79	0.00	208,739.81	14
ARIZPE		2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	1
		12,071,690.14	11,800,633.83	0.00	271,056.31	20
ATIL		1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1
		5,533,412.01	5,277,532.00	0.00	255,880.01	14
BACADÉHUACHI		2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	2
		5,094,466.77	4,941,465.44	0.00	153,001.33	10
BACANORA		2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	1
		9,076,399.29	8,880,056.28	0.00	196,343.01	17
BACERAC		2,100,000.00	2,100,000.00	0.00	0.00	2
		7,386,615.56	7,233,650.20	0.00	152,965.36	15
BACOACHI		2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	1
		6,516,381.53	6,306,669.30	0.00	209,712.23	14
BÁCUM		10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	7
		63,715,123.84	63,309,901.76	0.00	405,222.08	49
BANÁMICHÍ		2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	1
		16,194,194.71	16,045,388.78	0.00	148,805.93	17
BAVIÁCORA		1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	2
		4,957,431.02	4,680,731.93	0.00	276,699.09	19
BAVISPE		2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	2
		5,854,657.62	5,708,817.35	0.00	145,840.27	18
BENITO JUÁREZ		15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	3
		29,633,220.25	29,440,997.87	0.00	192,222.38	25
BENJAMÍN HILL		3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	3
		6,379,653.56	6,192,330.38	0.00	187,323.18	9
CABORCA		61,097,306.70	61,097,306.70	0.00	0.00	32
		132,266,744.49	130,127,111.47	0.00	2,139,633.02	80
CAJEME		380,122,778.99	380,122,778.99	0.00	0.00	54
		256,408,537.63	254,157,034.44	0.00	2,251,503.19	219
CANANEA		22,000,000.00	22,000,000.00	0.00	0.00	15
		39,387,424.12	39,387,424.12	0.00	0.00	36



RESUMEN POR MUNICIPIO

Municipio	Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Proyectos
	Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	
CARBÓ		2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	1
		7,456,431.69	7,189,214.99	0.00	267,216.70	21
CUCURPE		1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1
		4,038,191.88	3,876,191.89	0.00	161,999.99	14
CUMPAS		3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	4
		20,115,086.18	20,002,961.18	0.00	112,125.00	15
DIVISADEROS		2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	2
		3,872,155.77	3,709,872.42	0.00	162,283.35	9
EMPALME		20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	8
		42,570,627.80	42,570,627.80	0.00	0.00	25
ETCHOJOA		58,353,633.00	58,353,633.00	0.00	0.00	58
		118,451,057.70	117,609,942.96	0.00	841,114.74	64
FRONTERAS		6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	2
		6,621,658.44	6,255,081.78	0.00	366,576.66	11
GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES		9,430,894.34	9,430,894.34	0.00	0.00	3
		24,743,505.79	23,417,941.50	0.00	1,325,564.29	35
GRANADOS		2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	2
		2,436,788.61	2,266,277.41	0.00	170,511.20	6
GUAYMAS		182,440,000.00	182,440,000.00	0.00	0.00	54
		244,696,757.86	243,111,295.29	0.00	1,585,462.57	138
HERMOSILLO		989,386,442.65	989,386,442.65	0.00	0.00	162
		901,868,651.23	897,030,916.09	0.00	4,837,735.14	474
HUACHINERA		1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1
		7,167,341.96	7,014,340.35	0.00	153,001.61	16
HUÁSABAS		2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	2
		3,327,732.85	3,099,859.00	0.00	227,873.85	9
HUATABAMPO		61,200,000.00	61,200,000.00	0.00	0.00	56
		141,636,788.81	141,096,377.68	0.00	540,411.13	62
HUÉPAC		1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1
		4,696,637.24	4,550,877.12	0.00	145,760.12	13
ÍMURIS		8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00	9
		12,618,414.63	11,979,836.95	0.00	638,577.68	29
COLORADA, LA		3,996,000.00	3,996,000.00	0.00	0.00	3
		10,820,014.65	10,655,897.00	0.00	164,117.65	18
MAGDALENA		146,460,000.00	146,460,000.00	0.00	0.00	6
		39,503,727.45	38,267,651.65	0.00	1,236,075.80	39
MAZATÁN		2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	1
		14,478,563.30	14,245,239.30	0.00	233,324.00	15
MOCTEZUMA		5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	2
		16,340,384.40	16,118,223.55	0.00	222,160.85	37



RESUMEN POR MUNICIPIO

Municipio	Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Proyectos
	Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	
NACO		3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	1
		17,272,667.50	16,997,051.50	0.00	275,616.00	35
NÁCORI CHICO		1,650,000.00	1,650,000.00	0.00	0.00	2
		2,006,844.88	2,006,844.88	0.00	0.00	4
NACUZARI DE GARCÍA		7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00	4
		28,764,452.10	28,305,661.90	0.00	458,790.20	21
NAVOJOA		331,000,000.00	331,000,000.00	0.00	0.00	61
		372,460,370.95	369,602,347.25	0.00	2,858,023.70	132
NOGALES		135,000,000.00	135,000,000.00	0.00	0.00	26
		189,380,219.72	187,904,177.55	0.00	1,476,042.17	123
ÓNAVAS		1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1
		3,198,744.66	3,059,362.08	0.00	139,382.58	11
OPODEPE		2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	1
		5,509,818.64	5,361,203.25	0.00	148,615.39	15
OQUITOA		1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1
		3,923,297.27	3,715,802.58	0.00	207,494.69	10
PITIQUITO		5,800,000.00	5,800,000.00	0.00	0.00	2
		8,207,335.50	7,634,855.94	200,000.00	372,479.56	14
PUERTO PEÑASCO		328,420,000.00	328,420,000.00	0.00	0.00	13
		147,297,291.96	145,343,565.88	0.00	1,953,726.08	65
QUIRIEGO		1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	2
		5,708,289.11	5,302,811.28	200,000.00	205,477.83	17
RAYÓN		2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	3
		3,621,406.87	3,382,329.87	0.00	239,077.00	14
ROSARIO		7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00	4
		4,801,012.24	4,488,319.95	0.00	312,692.29	16
SAHUARIPA		10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	2
		16,853,050.90	16,853,050.90	0.00	0.00	10
SAN FELIPE DE JESÚS		1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1
		3,399,496.57	3,211,466.98	0.00	188,029.59	10
SAN JAVIER		1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	2
		8,379,360.78	8,267,706.66	0.00	111,654.12	16
SAN IGNACIO RÍO MUERTO		9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00	8
		27,696,013.18	27,427,168.18	0.00	268,845.00	31
SAN LUIS RÍO COLORADO		64,500,000.00	64,500,000.00	0.00	0.00	22
		162,651,978.40	162,312,432.76	0.00	339,545.64	96
SAN MIGUEL DE HORCASITAS		3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	4
		17,819,659.82	17,592,519.82	0.00	227,140.00	31
SAN PEDRO DE LA CUEVA		2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	1
		8,557,978.74	8,351,902.12	0.00	206,076.62	13



RESUMEN POR MUNICIPIO

Municipio	Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Proyectos
	Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	
SANTA ANA		15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	7
		23,617,367.48	22,954,641.81	0.00	662,725.67	30
SANTA CRUZ		1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	2
		3,400,722.75	3,259,476.84	0.00	141,245.91	10
SÁRIC		3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	2
		4,318,264.08	4,100,214.08	0.00	218,050.00	10
SOYOPA		1,080,000.00	1,080,000.00	0.00	0.00	1
		2,762,460.77	2,518,076.15	0.00	244,384.62	10
SUAQUI GRANDE		2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	2
		2,636,232.95	2,470,160.28	0.00	166,072.67	10
TEPACHE		1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1
		5,120,029.11	4,944,390.11	0.00	175,639.00	12
TRINCHERAS		9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00	1
		2,868,626.25	2,762,518.04	0.00	106,108.21	7
TUBUTAMA		2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	2
		2,282,930.66	2,196,052.90	0.00	86,877.76	9
URES		6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	3
		57,995,917.07	57,349,568.99	0.00	646,348.08	25
VILLA HIDALGO		2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	1
		12,538,880.54	12,318,933.54	0.00	219,947.00	11
VILLA PESQUEIRA		2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	2
		6,395,273.79	6,206,863.99	0.00	188,409.80	15
YÉCORA		3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	3
		14,419,840.20	14,159,313.48	0.00	260,526.72	28
VARIOS		5,522,464,230.25	5,522,464,230.25	0.00	0.00	65
		1,730,175,447.61	1,730,175,447.61	0.00	0.00	103
TOTAL GENERAL		8,779,901,285.93	8,779,901,285.93	0.00	0.00	779
		5,690,852,511.55	5,653,930,382.35	400,000.00	36,522,129.20	2,744



Gobierno del
Estado de Sonora

Apéndice II

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCIÓN POR ISIE



DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCIÓN POR ISIE
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad								Av. Físico %	Av. Finan. %
No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad			Meta	Beneficiario			
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN									
C-00062/0008	ED-031. CONSTRUCCIÓN DE AULA CON DIVISIÓN EN T PARA USAER, AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN EN JARDÍN DE NIÑOS MARGARITA URUCHURTU EN HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO		AULA 1.000	ALUMNO 202	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/0008 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-162A207				
	143,951.43	143,951.43	0.00	0.00					
C-00062/0019	ED-043. REHABILITACIÓN DE ESCUELA SECUNDARIA LIC. BENITO JUÁREZ EN PUEBLO YAQUI	CAJEME	PUEBLO YAQUI		OBRA 1.000	ALUMNO 454	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/0019 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011				
	138,924.98	138,924.98	0.00	0.00					
C-00062/0023	ED-049. REHABILITACIÓN DE JARDÍN DE NIÑOS JIAK JAMUT EN VÍCAM PUEBLO	GUAYMAS	VÍCAM PUEBLO		OBRA 1.000	ALUMNO 20	70.59	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/0023 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A010				
	389,281.06	389,281.06	0.00	0.00					
C-00062/0051	ED-078. CONSTRUCCIÓN DE ACCESO, REHABILITACIÓN Y PINTURA GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA EN HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO		OBRA 1.000	ALUMNO 189	55.85	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/0051 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-162A207				
	121,837.51	121,837.51	0.00	0.00					
C-00062/0052	ED-079. CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL Y REHABILITACIONES EN AULA EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA EN SANTA CLARA, GUAYMAS	GUAYMAS	SANTA CLARA		OBRA 1.000	ALUMNO 177	90.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/0052 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-162A210				
	448,290.17	448,290.17	0.00	0.00					
C-00062/0067	ED-098. CONSTRUCCIÓN DE DESAYUNADOR-CAFETERÍA EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 71 EN GUAYMAS	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS		OBRA 1.000	ALUMNO 1,200	46.65	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/0067 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-162A210				
	295,709.51	295,709.51	0.00	0.00					
C-00062/0069	ED-100. CONSTRUCCIÓN DE ACCESO INSTITUCIONAL Y REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL ESCUELA PRIMARIA ABIGAELE BOJÓRQUEZ EN HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO		OBRA 1.000	ALUMNO 262	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/0069 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007				
	40,059.16	40,059.16	0.00	0.00					
C-00062/0099	ED-183. REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN SECUNDARIA ESTATAL NO. 11	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)		OBRA 1.000	ALUMNO 907	82.42	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/0099 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011				
	419,961.80	419,961.80	0.00	0.00					
C-00062/0107	ED-200. REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN JARDÍN DE NIÑOS LEÓN FELIPE	HERMOSILLO	HERMOSILLO		OBRA 1.000	ALUMNO 289	75.35	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/0107 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007				
	114,181.35	114,181.35	0.00	0.00					



DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCIÓN POR ISIE
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad								Av. Físico %	Av. Financ. %
No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad			Meta	Beneficiario			
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN									
C-00062/0110	ED-203. REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO MIRANDA MONTAÑO CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)			OBRA 1.000	ALUMNO 433	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/0110 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011				
	438,677.47	438,677.47	0.00	0.00					
C-00062/0111	ED-206 REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN JARDÍN DE NIÑOS NUEVA VIDA AGUA PRIETA	AGUA PRIETA			OBRA 1.000	ALUMNO 154	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/0111 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A004				
	132,406.33	132,406.33	0.00	0.00					
C-00062/0113	ED-208. REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN JARDÍN DE NIÑOS INFANTES DEL FUTURO HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA 1.000	ALUMNO 92	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/0113 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007				
	31,119.79	31,119.79	0.00	0.00					
C-00062/0114	ED-209 REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA EDUARDO LOPEZ RUIZ HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA 1.000	ALUMNO 528	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/0114 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-162A207				
	113,353.48	113,353.48	0.00	0.00					
C-00062/0115	ED-210 REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN SECUNDARIA LUIS DONALDO COLOSIO MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO			OBRA 1.000	ALUMNO 650	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/0115 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003				
	421,172.97	421,172.97	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/0115 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-162A203				
	913,231.68	492,058.71	0.00	0.00					
C-00062/0118	ED-229. CONSTRUCCIÓN DE FACHADA INSTITUCIONAL, CONSTRUCCIÓN DE TEJABÁN Y REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN JARDÍN DE NIÑOS PILTZINTLI HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA 1.000	ALUMNO 134	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/0118 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-162A207				
	124,335.15	124,335.15	0.00	0.00					
C-00062/0120	ED-231. REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA ISMAEL BLANCO SILVA HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA 1.000	ALUMNO 405	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/0120 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007				
	562.98	562.98	0.00	0.00					
C-00062/0124	ED-235. REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA PROFESOR MIGUEL CAJEN HIGUERA CAJEME	PUEBLO YAQUI			OBRA 1.000	ALUMNO 189	43.78	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/0124 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011				
	185,073.77	185,073.77	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/0124 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-162A211				
	266,954.27	81,880.50	0.00	0.00					

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCIÓN POR ISIE
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros			

5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN

C-00062/0126	ED-237. REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN JARDÍN DE NIÑOS LUIS BRAILLE	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)	OBRA 1.000	ALUMNO 104	14.54	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		54,481.07	54,481.07	0.00	0.00		
							C-00062/0126 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011
C-00062/0127	ED-238. REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN JARDÍN DE NIÑOS PEDRO CURIE DE LA COLONIA ROBLES CASTILLO	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)	OBRA 1.000	ALUMNO 88	60.95	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		203,980.45	203,980.45	0.00	0.00		
							C-00062/0127 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		326,510.07	122,529.62	0.00	0.00		C-00062/0127 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-162A211
C-00062/0129	ED-240. REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN JARDÍN DE NIÑOS MARÍA DEL CONSUELO CASTRO VERDUGO	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)	OBRA 1.000	ALUMNO 104	44.21	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		91,383.41	91,383.41	0.00	0.00		
							C-00062/0129 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011
C-00062/0130	ED-241. REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL Y CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL EN ESCUELA PRIMARIA ANTONIO MARTÍNEZ CASTRO	CAJEME	ESPERANZA	OBRA 1.000	ALUMNO 275	12.85	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		156,014.58	156,014.58	0.00	0.00		
							C-00062/0130 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011
C-00062/0133	ED-244 REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL Y CONSTRUCCIÓN DE TEJABÁN EN TELESECUNDARIA NO. 285	GUAYMAS	SANTA CLARA	OBRA 1.000	ALUMNO 120	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		656,434.38	656,434.38	0.00	0.00		
							C-00062/0133 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A010
C-00062/0142	ED-253. CONSTRUCCIÓN DE TEJABÁN Y REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA JOSÉ VASCONCELOS	NAVOJOA	NAVOJOA	OBRA 1.000	ALUMNO 529	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		844,648.88	844,648.88	0.00	0.00		
							C-00062/0142 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-162A212
C-00062/0161	ED-279. REPARACIÓN GENERAL DEL PLANTEL Y CONSTRUCCIÓN DE TEJABÁN EN ESCUELA PRIMARIA BERNARDO RIVERA RODRÍGUEZ	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1.000	ALUMNO 585	77.50	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		644,303.37	644,303.37	0.00	0.00		
							C-00062/0161 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007
C-00062/0175	ED-293. CONSTRUCCIÓN DE TEJABÁN, CANCHA Y REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA AMADO NERVO	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)	OBRA 1.000	ALUMNO 287	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		1,311,533.09	1,311,533.09	0.00	0.00		
							C-00062/0175 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-162A211
C-00062/0177	ED-295. REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA MOISÉS SÁENZ GARZA	EMPALME	EMPALME	OBRA 1.000	ALUMNO 261	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		341,837.59	341,837.59	0.00	0.00		
							C-00062/0177 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A010



Modalidad								Av. Físico	Av. Finan.
No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad			Meta	Beneficiario	%	%	
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN									
C-00062/0181	ED-299. CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA Y REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA MAGISTERIO	HERMOSILLO	HERMOSILLO		OBRA 1.000	ALUMNO 340	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/0181 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-162A207				
	495,265.69	495,265.69	0.00	0.00					
C-00062/0182	ED-300 REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ	ÍMURIS	ÍMURIS		OBRA 1.000	ALUMNO 151	59.55	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/0182 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003				
	225,322.37	225,322.37	0.00	0.00					
C-00062/0183	ED-301 REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA ÁLVARO OBREGÓN 2	MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO		OBRA 1.000	ALUMNO 191	55.86	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/0183 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003				
	227,691.85	227,691.85	0.00	0.00					
C-00062/0204	ED-323. REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA 27 DE AGOSTO	NOGALES	HEROICA NOGALES		OBRA 1.000	ALUMNO 297	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/0204 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003				
	399,271.17	399,271.17	0.00	0.00					
C-00062/0210	ED-329. CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN, HABILITACIÓN DE CAMPO DE FUTBOL Y REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN SECUNDARIA TÉCNICA NO.48 EN PUEBLO YAQUI	CAJEME	PUEBLO YAQUI		OBRA 1.000	ALUMNO 411	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/0210 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011				
	500,831.59	500,831.59	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/0210 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-162A211				
	879,461.26	378,629.67	0.00	0.00					
C-00062/0222	ED-346.- CONSTRUCCIÓN DE TEJABAN EN JARDÍN DE NIÑOS BLANQUITA	NAVOJOA	TIERRA BLANCA		OBRA 1.000	ALUMNO 64	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/0222 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-162A212				
	17,242.21	17,242.21	0.00	0.00					
C-00062/0228	ED-355. REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN SECUNDARIA TÉCNICA 68 JUAN ÁVILA CÓRDOVA	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA		OBRA 1.000	ALUMNO 661	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/0228 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-162A204				
	371,677.94	371,677.94	0.00	0.00					
C-00062/0229	ED-356. CONSTRUCCIÓN DE TEJABÁN Y REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN SECUNDARIA TÉCNICA NO. 21	BACERAC	BACERAC		OBRA 1.000	ALUMNO 74	76.01	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/0229 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A006				
	1,231,415.13	1,231,415.13	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/0229 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-162A206				
	1,789,583.60	558,168.47	0.00	0.00					



DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCIÓN POR ISIE
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad								Av. Físico %	Av. Finan. %
No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad			Meta	Beneficiario			
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN									
C-00062/0232	ED-359. CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN, CUBIERTA TIPO SÁNDWICH Y REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA	DIVISADEROS			OBRA	ALUMNO	61.65	100.00	
					1.000	73			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/0232 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A006				
	114,630.10	114,630.10	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/0232 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-162A206				
	348,536.26	233,906.16	0.00	0.00					
C-00062/0237	ED-384. CONSTRUCCIÓN DE ACCESO Y REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN JARDÍN DE NIÑOS JUAN RUIZ DE ALARCÓN	GUAYMAS			OBRA	ALUMNO	38.95	100.00	
					1.000	56			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/0237 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A010				
	227,842.76	227,842.76	0.00	0.00					
C-00062/0238	ED-385. REHABILITACIÓN ELÉCTRICA Y REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN JARDÍN DE NIÑOS BURBUJAS	HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO	94.84	100.00	
					1.000	99			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/0238 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007				
	163,245.60	163,245.60	0.00	0.00					
C-00062/0249	ED-396. REHABILITACIÓN MENOR DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA FRUCTUOSO MÉNDEZ	CAJEME			OBRA	ALUMNO	100.00	100.00	
					1.000	216			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/0249 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011				
	125,523.09	125,523.09	0.00	0.00					
C-00062/0261	ED-409. REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN JARDÍN DE NIÑOS ANTONIO VIVALDI	CAJEME			OBRA	ALUMNO	64.33	100.00	
					1.000	66			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/0261 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011				
	168,464.19	168,464.19	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/0261 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-162A211				
	199,871.53	31,407.34	0.00	0.00					
C-00062/0264	ED-412. CONSTRUCCIÓN DE TEJABÁN Y REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN JARDÍN DE NIÑOS JEAN PIAGET	GUAYMAS			OBRA	ALUMNO	70.24	100.00	
					1.000	59			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/0264 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A010				
	361,793.29	361,793.29	0.00	0.00					
C-00062/0266	ED-414. CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN Y REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL ABELARDO L. RODRÍGUEZ	BAVIÁCORA			OBRA	ALUMNO	100.00	100.00	
					1.000	139			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/0266 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-162A205				
	465,046.04	465,046.04	0.00	0.00					
C-00062/0267	ED-415. REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL, CONSTRUCCIÓN DE ACCESO Y HABILITACIÓN DE CAMPO DE FUTBOL EN SECUNDARIA PROFESOR EDUARDO W. VILLA	BAVIÁCORA			OBRA	ALUMNO	100.00	100.00	
					1.000	192			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/0267 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A005				
	356,069.52	356,069.52	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/0267 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-162A205				
	1,043,743.99	687,674.47	0.00	0.00					



DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCIÓN POR ISIE
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad								Av. Físico	Av. Finan.
No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad			Meta	Beneficiario	%	%	
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN									
C-00062/0269	ED-417. HABILITACIÓN DE CAMPO DE FUTBOL Y REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN, COLONIA VILLA VERDE								
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO	100.00	100.00	
					1.000	367			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/0269 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007				
	131,412.15	131,412.15	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/0269 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-162A207				
	674,935.40	543,523.25	0.00	0.00					
C-00062/0270	ED-418. CONSTRUCCIÓN DE ACCESO, HABILITACIÓN DE CAMPO DE FUTBOL Y REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ								
	HERMOSILLO	MIGUEL ALEMÁN			OBRA	ALUMNO	100.00	100.00	
					1.000	224			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/0270 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007				
	1,390,713.31	1,390,713.31	0.00	0.00					
C-00062/0272	ED-421 HABILITACIÓN DE CAMPO DE FUTBOL Y REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACION SOLIDARIDAD NUM. 2								
	HERMOSILLO	MIGUEL ALEMÁN			OBRA	ALUMNO	100.00	100.00	
					1.000	369			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/0272 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-162A207				
	427,588.19	427,588.19	0.00	0.00					
C-00062/0284	ED-570. REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA 19 DE NOVIEMBRE CAJEME								
	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)			OBRA	ALUMNO	100.00	100.00	
					1.000	155			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/0284 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-162A211				
	247,361.30	247,361.30	0.00	0.00					
C-00062/0286	ED-572. REHABILITACIÓN GENERAL EN JARDÍN DE NIÑOS ZIX QUISIL								
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO	100.00	100.00	
					1.000	155			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/0286 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-162A207				
	502,143.72	502,143.72	0.00	0.00					
C-00062/0295	ED-581. REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA								
	NAVOJOA	NAVOJOA			OBRA	ALUMNO	50.00	100.00	
					1.000	359			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/0295 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-162A212				
	156,733.94	156,733.94	0.00	0.00					
C-00062/0299	ED-585. CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS Y REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN TELESECUNDARIA NO. 322								
	NAVOJOA	SAN ANTONIO (SAN ANTONIO DE LOS IBARRA)			OBRA	ALUMNO	30.17	100.00	
					1.000	17			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/0299 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012				
	270,351.72	270,351.72	0.00	0.00					
C-00062/0317	ED-605 REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA SYLVIA GALVEZ LEON								
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO	100.00	100.00	
					1.000	163			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/0317 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-162A207				
	159,939.63	159,939.63	0.00	0.00					
C-00062/0320	ED-621. REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL Y CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO GABILONDO SOLER								
	NOGALES	HEROICA NOGALES			OBRA	ALUMNO	93.47	100.00	
					1.000	96			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/0320 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003				
	124,612.75	124,612.75	0.00	0.00					



DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCIÓN POR ISIE
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros			

5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN

C-00062/0325	ED-626 REHABILITACIÓN HIDROSANITARIA GENERAL EN JARDÍN DE NIÑOS QUETZALCÓATL	CAJEME	MARTE R. GÓMEZ	OBRA 1.000	ALUMNO 83	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		164,093.48	164,093.48	0.00	0.00		
							C-00062/0325 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011
C-00062/0335	ED-636 REHABILITACIÓN DE BAÑOS, IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS Y REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA GRAL. IGNACIO ZARAGOZA	NACO	NACO	OBRA 1.000	ALUMNO 629	98.60	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		21,589.51	21,589.51	0.00	0.00		
							C-00062/0335 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A004
C-00062/0345	ED-650. REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN SECUNDARIA GENERAL 7 MANUEL IÑIGUEZ CAMBEROS EN CAJEME	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)	OBRA 1.000	ALUMNO 916	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		50,963.73	50,963.73	0.00	0.00		
							C-00062/0345 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-162A211
C-00062/0346	ED-651. REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN SECUNDARIA ARQ. GUSTAVO F. AGUILAR BELTRÁN EN HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1.000	ALUMNO 911	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		398,556.32	398,556.32	0.00	0.00		
							C-00062/0346 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007
C-00062/0388	ED-735. CONSTRUCCIÓN DE TEJABÁN Y REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA PROFESOR ROBERTO ROJAS VALENCIA EN CAJEME	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)	OBRA 1.000	ALUMNO 165	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		1,022,715.68	1,022,715.68	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		1,080,358.39	57,642.71	0.00	0.00		
							C-00062/0388 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011
							C-00062/0388 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-162A211
C-00062/0391	ED-739.- HABILITACIÓN DE CAMPO DE FUTBOL EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ EN BÁCUM	BÁCUM	BÁCUM	OBRA 1.000	ALUMNO 533	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		776,296.65	776,296.65	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		860,042.19	83,745.54	0.00	0.00		
							C-00062/0391 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A010
							C-00062/0391 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-162A210
C-00062/0419	ED-846 HABILITACION DE CAMPO DE FUTBOL EN SECUNDARIA PROFESOR JOSE L. GUERRA	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)	OBRA 1.000	ALUMNO 1,022	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		535,641.89	535,641.89	0.00	0.00		
							C-00062/0419 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-162A211
C-00062/0427	ED-890. REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA PROFESOR JESÚS AGUIRRE DURÁN	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)	OBRA 1.000	ALUMNO 453	69.78	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		191,960.42	191,960.42	0.00	0.00		
							C-00062/0427 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011



DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCIÓN POR ISIE
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros			
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN							
C-00062/0432	ED-899. CONSTRUCCIÓN DE TEJABÁN, CANCHA DEPORTIVA Y REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN SECUNDARIA OSCAR ROMERO CARPENA	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)	OBRA 1.000	ALUMNO 436	32.98	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/0432 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011		
	222,433.17	222,433.17	0.00	0.00			
C-00062/0440	ED-923. REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO	NOGALES	HEROICA NOGALES	OBRA 1.000	ALUMNO 521	78.02	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/0440 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003		
	331,764.09	331,764.09	0.00	0.00			
C-00062/0489	ED-1541. REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA DIEGO A. MORENO EN SANTA ANA	SANTA ANA	SANTA ANA	OBRA 1.000	ALUMNO 393	31.92	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/0489 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-162A203		
	244,344.27	244,344.27	0.00	0.00			
C-00062/0490	ED-1542. REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA PRIMERO DE MAYO EN NOGALES	NOGALES	HEROICA NOGALES	OBRA 1.000	ALUMNO 379	10.29	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/0490 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-162A203		
	165,111.12	165,111.12	0.00	0.00			
C-00062/0492	ED-1546. REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NO. 4 EN NOGALES	NOGALES	HEROICA NOGALES	OBRA 1.000	ALUMNO 562	12.33	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/0492 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-162A203		
	223,585.47	223,585.47	0.00	0.00			
C-00062/0502	ED-1472.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQUIPO DE EJERCITACION, INCLUYE PISO EN E.P. BERNARDO RIVERA RODRIGUEZ	HERMOSILLO	HERMOSILLO	ANEXO 1.000	ALUMNO 384	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/0502 - 4102100400-2501E31K006N000-612012-162A207		
	222,578.55	222,578.55	0.00	0.00			
C-00062/0503	ED-1473.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQUIPO DE EJERCITACION, INCLUYE PISO EN E.P. BENITO JUAREZ	HERMOSILLO	HERMOSILLO	ANEXO 1.000	ALUMNO 390	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/0503 - 4102100400-2501E31K006N000-612012-162A207		
	225,013.88	225,013.88	0.00	0.00			
C-00062/0524	ED-1240. CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS EN ESCUELA PRIMARIA JOSÉ DE JESÚS FLORES VALVERDE	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1.000	ALUMNO 212	67.68	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/0524 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007		
	43.82	43.82	0.00	0.00			
C-00062/0538	ED-1261. CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS EN TELESECUNDARIA NO. 159	HERMOSILLO	YUTA, LA	OBRA 1.000	ALUMNO 64	39.76	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/0538 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007		
	17,463.90	17,463.90	0.00	0.00			



DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCIÓN POR ISIE
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad								Av. Físico	Av. Finan.
No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad			Meta	Beneficiario	%	%	
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN									
C-00062/0539	ED-1262. CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS EN TELESECUNDARIA NO. 185								
	HERMOSILLO	SAN LUIS			OBRA 1.000	ALUMNO 39	44.97	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/0539 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007				
	34,546.95	34,546.95	0.00	0.00					
C-00062/0540	ED-1263. CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS EN TELESECUNDARIA 346								
	HERMOSILLO	MINEROS DE PILARES			OBRA 1.000	ALUMNO 64	39.25	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/0540 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007				
	18,348.35	18,348.35	0.00	0.00					
C-00062/0543	ED-1266. CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS EN TELESECUNDARIA 218								
	HERMOSILLO	MIGUEL ALEMÁN			OBRA 1.000	ALUMNO 1,021	49.35	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/0543 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007				
	81,371.69	81,371.69	0.00	0.00					
C-00062/0615	ED-1667. CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMAS DE PURIFICACIÓN Y ENFRIAMIENTO, EQUIPADO CON SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y PRESURIZACIÓN DE AGUA EN JARDÍN DE NIÑOS SILVANA ROBLES DE ROMERO								
	ACONCHI	ESTANCIA, LA			OBRA 1.000	ALUMNO 41	89.53	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/0615 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-162A205				
	99,707.00	99,707.00	0.00	0.00					
C-00062/0620	ED-1672. CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMAS DE PURIFICACIÓN Y ENFRIAMIENTO, EQUIPADO CON SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y PRESURIZACIÓN DE AGUA EN JARDÍN DE NIÑOS MI NUEVO HOGAR								
	ETCHOJOA	ETCHOJOA			OBRA 1.000	ALUMNO 68	48.87	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/0620 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012				
	30,228.53	30,228.53	0.00	0.00					
C-00062/0621	ED-1673. CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMAS DE PURIFICACIÓN Y ENFRIAMIENTO, EQUIPADO CON SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y PRESURIZACIÓN DE AGUA EN JARDÍN DE NIÑOS VÍCTOR MANUEL VALDEZ RANGEL								
	ETCHOJOA	ETCHOJOA			OBRA 1.000	ALUMNO 103	48.87	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/0621 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012				
	31,943.35	31,943.35	0.00	0.00					
C-00062/0635	ED-1698. CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMAS DE PURIFICACIÓN Y ENFRIAMIENTO, EQUIPADO CON SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y PRESURIZACIÓN DE AGUA EN JARDÍN DE NIÑOS ALEXANDER FLEMING								
	SAN MIGUEL DE HORCASITAS	PESQUEIRA			OBRA 1.000	ALUMNO 110	73.58	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/0635 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-162A205				
	105,449.26	105,449.26	0.00	0.00					
C-00062/0636	ED-1699. CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMAS DE PURIFICACIÓN Y ENFRIAMIENTO, EQUIPADO CON SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y PRESURIZACIÓN DE AGUA EN ESCUELA PRIMARIA PRIMERO DE MAYO								
	SAN MIGUEL DE HORCASITAS	PESQUEIRA			OBRA 1.000	ALUMNO 260	80.19	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/0636 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-162A205				
	72,436.33	72,436.33	0.00	0.00					
C-00062/0663	ED-401. REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN CAM NO. 08								
	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS			OBRA 1.000	ALUMNO 88	53.15	100.00	



DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCIÓN POR ISIE
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
	Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros		
	Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		265,857.68	265,857.68	0.00	0.00		
						C-00062/0663 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A010	
C-00062/0666	ED-658.- REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN CAM 17 EN VILLA JUAREZ						
	BENITO JUÁREZ		VILLA JUÁREZ (IRRIGACIÓN)	OBRA	ALUMNO	100.00	100.00
				1.000	51		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		17,155.31	17,155.31	0.00	0.00		
						C-00062/0666 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012	
C-00062/1124	ED-1069 CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMAS DE PURIFICACION Y ENFRIAMIENTO, EQUIPADO CON SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y BOMBEO DE AGUA EN JARDIN DE NIÑOS MARIA DE MAEZTU						
	BENITO JUÁREZ		VILLA JUÁREZ (IRRIGACIÓN)	OBRA	ALUMNO	100.00	100.00
				1.000	108		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		86,996.41	86,996.41	0.00	0.00		
						C-00062/1124 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012	
C-00062/1164	ED-1608. CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMAS DE PURIFICACIÓN Y ENFRIAMIENTO Y EQUIPADO CON SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y BOMBEO DE AGUA EN JARDÍN DE NIÑOS MARGARITA MAZA DE JUÁREZ						
	BAVIÁCORA		BAVIÁCORA	OBRA	ALUMNO	94.95	100.00
				1.000	43		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		91,432.86	91,432.86	0.00	0.00		
						C-00062/1164 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A005	
C-00062/1170	ED-1724 CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMAS DE PURIFICACION Y ENFRIAMIENTO, EQUIPADO CON SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y PRESURIZACION DE AGUA EN JARDÍN DE NIÑOS ROSAURA ZAPATA						
	ÁLAMOS		ÁLAMOS	OBRA	ALUMNO	100.00	100.00
				1.000	71		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		165,825.92	165,825.92	0.00	0.00		
						C-00062/1170 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-162A212	
C-00062/1171	ED-1725 CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMAS DE PURIFICACION Y ENFRIAMIENTO, EQUIPADO CON SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y PRESURIZACION DE AGUA EN JARDÍN DE NIÑOS ALFONSO ORTIZ TIRADO						
	ÁLAMOS		ÁLAMOS	OBRA	ALUMNO	100.00	100.00
				1.000	83		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		160,073.97	160,073.97	0.00	0.00		
						C-00062/1171 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-162A212	
C-00062/1204	ED-1843 CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMAS DE PURIFICACION Y ENFRIAMIENTO, EQUIPADO CON SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y PRESURIZACION DE AGUA EN USAER 243, EN JARDÍN DE NIÑOS DR. ALFONSO ORTIZ TIRADO						
	ÁLAMOS		ÁLAMOS	OBRA	ALUMNO	100.00	100.00
				1.000	34		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		162,418.82	162,418.82	0.00	0.00		
						C-00062/1204 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-162A212	
C-00062/1222	ED-1878. CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMAS DE PURIFICACIÓN Y ENFRIAMIENTO, EQUIPADO CON SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y PRESURIZACIÓN DE AGUA EN JARDÍN DE NIÑOS SAHUARIPA						
	SAHUARIPA		SAHUARIPA	OBRA	ALUMNO	4.83	100.00
				1.000	25		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		72,346.44	72,346.44	0.00	0.00		
						C-00062/1222 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-162A209	
C-00062/1226	ED-1898. REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN JARDÍN DE NIÑOS MARTHA AMALIA STRAFFON MANZANO						
	NOGALES		HEROICA NOGALES	OBRA	ALUMNO	100.00	100.00
				1.000	130		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		223,379.01	223,379.01	0.00	0.00		
						C-00062/1226 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003	



DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCIÓN POR ISIE
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros			

5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN

C-00062/1238	ED-2049 CONSTRUCCIÓN DE UN BEBEDERO DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMAS DE PURIFICACION Y ENFRIAMIENTO, EQUIPADO CON SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y PRESURIZACION DE AGUA EN JARDÍN DE NIÑOS WALT DISNEY	NAVOJOA	SAN IGNACIO	OBRA 1.000	ALUMNO 120	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/1238 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-162A212	
		162,208.69	162,208.69	0.00	0.00		
C-00062/1267	ED-2137. CONSTRUCCIÓN DE BEBEDERO DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMAS DE PURIFICACIÓN Y ENFRIAMIENTO, EQUIPADO CON SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y PRESURIZACIÓN DE AGUA EN JARDÍN DE NIÑOS PATRIA	SANTA ANA	SANTA ANA	OBRA 1.000	ALUMNO 55	68.55	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/1267 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003	
		36,595.16	36,595.16	0.00	0.00		
C-00062/1282	ED-876 HABILITACIÓN DE CAMPO DE FUTBOL EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA	YÉCORA	YÉCORA	OBRA 1.000	ALUMNO 377	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/1282 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A009	
		515,184.59	515,184.59	0.00	0.00		
C-00062/1291	ED-887. REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA NICOLÁS BRAVO	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	OBRA 1.000	ALUMNO 475	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/1291 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A010	
		370,934.04	370,934.04	0.00	0.00		
C-00062/1293	ED-897. CONSTRUCCIÓN DE TEJABÁN Y REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA HORACIO SOBARZO	MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO	OBRA 1.000	ALUMNO 493	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/1293 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003	
		195,718.72	195,718.72	0.00	0.00		
C-00062/1294	ED-898. REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA JAIME LEONEL SOSA ORTIGOZA	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1.000	ALUMNO 442	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/1294 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007	
		463,637.80	463,637.80	0.00	0.00		
C-00062/1297	ED-910 REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA CAPITÁN GABRIEL ZAPAJIZA	GUAYMAS	HUIRIBIS	OBRA 1.000	ALUMNO 42	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/1297 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-162A210	
		25,784.79	25,784.79	0.00	0.00		
C-00062/1300	ED-913. REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL IGNACIO MORI	GUAYMAS	PITAHAYA (BELEM)	OBRA 1.000	ALUMNO 30	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/1300 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A010	
		480,930.47	480,930.47	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/1300 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-162A210	
		599,536.40	118,605.93	0.00	0.00		
C-00062/1302	ED-927. REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA EJÉRCITO MEXICANO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1.000	ALUMNO 599	100.00	100.00



DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCIÓN POR ISIE
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad								Av. Físico %	Av. Finan. %
No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad			Meta	Beneficiario			
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/1302 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007				
	148,567.09	148,567.09	0.00	0.00					
C-00062/1303	ED-939. CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN Y REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA PROFESOR HERIBERTO AJA	HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO	100.00	100.00	
					1.000	640			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/1303 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007				
	238,264.52	238,264.52	0.00	0.00					
C-00062/1316	ED-1006. CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMAS DE PURIFICACIÓN Y ENFRIAMIENTO, EQUIPADO CON SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y BOMBEO DE AGUA EN ESCUELA PRIMARIA LÁZARO MERCADO	HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO	51.37	100.00	
					1.000	145			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/1316 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007				
	32,408.91	32,408.91	0.00	0.00					
C-00062/1340	ED-1072 CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMAS DE PURIFICACION Y ENFRIAMIENTO, EQUIPADO CON SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y BOMBEO DE AGUA EN ESCUELA PRIMARIA AQUILES SERDÁN	FRANCISCO JAVIER MINA (CAMPO 60)			OBRA	ALUMNO	100.00	100.00	
					1.000	140			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/1340 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A010				
	105,543.34	105,543.34	0.00	0.00					
C-00062/1366	ED-1170 CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMAS DE PURIFICACION Y ENFRIAMIENTO, EQUIPADO CON SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y BOMBEO DE AGUA EN ESCUELA PRIMARIA FERNANDO A. PAREDES	SAHUARIPA			OBRA	ALUMNO	100.00	100.00	
					1.000	158			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/1366 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A009				
	74,296.65	74,296.65	0.00	0.00					
C-00062/1423	ED-1410. CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMAS DE PURIFICACIÓN Y ENFRIAMIENTO, EQUIPADO CON SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y BOMBEO DE AGUA EN ESCUELA PRIMARIA JESÚS GARCÍA	HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO	100.00	100.00	
					1.000	374			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/1423 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007				
	112,247.43	112,247.43	0.00	0.00					
C-00062/1425	ED-1412 CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMAS DE PURIFICACION Y ENFRIAMIENTO, EQUIPADO CON SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y BOMBEO DE AGUA EN ESCUELA PRIMARIA 23 DE OCTUBRE	MARTE R. GÓMEZ			OBRA	ALUMNO	100.00	100.00	
					1.000	145			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/1425 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011				
	18,430.11	18,430.11	0.00	0.00					
C-00062/1426	ED-1413 CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMAS DE PURIFICACION Y ENFRIAMIENTO, EQUIPADO CON SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y BOMBEO DE AGUA EN ESCUELA PRIMARIA PRESIDENTE MANUEL AVILA CAMACHO	ROBLES CASTILLO (ALVARO OBREGON)			OBRA	ALUMNO	100.00	100.00	
					1.000	189			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/1426 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011				
	1,532.97	1,532.97	0.00	0.00					
C-00062/1428	ED-1415 CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMAS DE PURIFICACION Y ENFRIAMIENTO, EQUIPADO CON SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y BOMBEO DE AGUA EN ESCUELA PRIMARIA ÁLVARO OBREGÓN	MARTE R. GÓMEZ			OBRA	ALUMNO	100.00	100.00	
					1.000	150			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/1428 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011				
	10,309.58	10,309.58	0.00	0.00					



DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCIÓN POR ISIE
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros			

5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN

C-00062/1429	ED-1416 CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMAS DE PURIFICACION Y ENFRIAMIENTO, EQUIPADO CON SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y BOMBEO DE AGUA EN ESCUELA PRIMARIA FORD 122, BENITO JUÁREZ	CAJEME	MARTE R. GÓMEZ	OBRA 1.000	ALUMNO 200	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		6,127.47	6,127.47	0.00	0.00		
							C-00062/1429 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011
C-00062/1430	ED-1418 CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMAS DE PURIFICACION Y ENFRIAMIENTO, EQUIPADO CON SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y BOMBEO DE AGUA EN ESCUELA PRIMARIA ANTONIO MARTÍNEZ CASTRO	CAJEME	ESPERANZA	OBRA 1.000	ALUMNO 276	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		9,424.95	9,424.95	0.00	0.00		
							C-00062/1430 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011
C-00062/1431	ED-1419 CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMAS DE PURIFICACION Y ENFRIAMIENTO, EQUIPADO CON SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y BOMBEO DE AGUA EN ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)	OBRA 1.000	ALUMNO 210	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		88,463.14	88,463.14	0.00	0.00		
							C-00062/1431 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-162A211
C-00062/1434	ED-1422 CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMAS DE PURIFICACION Y ENFRIAMIENTO, EQUIPADO CON SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y BOMBEO DE AGUA EN ESCUELA PRIMARIA JORGE HUMBERTO GUZMÁN ROMÁN	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)	OBRA 1.000	ALUMNO 480	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		4,756.87	4,756.87	0.00	0.00		
							C-00062/1434 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011
C-00062/1437	ED-1425 CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMAS DE PURIFICACION Y ENFRIAMIENTO, EQUIPADO CON SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y BOMBEO DE AGUA EN ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACION, COLONIA CASA BLANCA	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)	OBRA 1.000	ALUMNO 226	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		5,935.89	5,935.89	0.00	0.00		
							C-00062/1437 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011
C-00062/1465	ED-1537. REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HÉROES	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	OBRA 1.000	ALUMNO 341	12.62	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		323,658.11	323,658.11	0.00	0.00		
							C-00062/1465 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-162A204
C-00062/1479	ED-1574. REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL LÁZARO CÁRDENAS EN PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	OBRA 1.000	ALUMNO 750	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		845,950.57	845,950.57	0.00	0.00		
							C-00062/1479 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-162A201
C-00062/1480	ED-1575. REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO MAYTORENA CAMPILLO EN GUAYMAS	GUAYMAS	SALVACIÓN, LA	OBRA 1.000	ALUMNO 750	63.75	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		146,198.70	146,198.70	0.00	0.00		
							C-00062/1480 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A010
C-00062/1489	ED-1596. REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA BELISARIO DOMÍNGUEZ	GUAYMAS	NICOLÁS BRAVO	OBRA 1.000	ALUMNO 16	100.00	100.00



DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCIÓN POR ISIE
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad								Av. Físico %	Av. Finan. %
No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad			Meta	Beneficiario			
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/1489 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-162A210				
	68,408.91	68,408.91	0.00	0.00					
C-00062/1491	ED-1599.- HABILITACION DE CAMPO DE FUTBOL EN E.P. JUSTO SIERRA	CAJEME			OBRA	ALUMNO	100.00	100.00	
					1.000	210			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/1491 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-162A211				
	491,084.39	491,084.39	0.00	0.00					
C-00062/1496	ED-1614. CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMAS DE PURIFICACIÓN Y ENFRIAMIENTO Y EQUIPADO CON SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y BOMBEO DE AGUA EN ESCUELA PRIMARIA PROFESOR ENRIQUE QUIJADA	URES			OBRA	ALUMNO	44.98	100.00	
					1.000	261			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/1496 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A005				
	140,470.90	140,470.90	0.00	0.00					
C-00062/1497	ED-1616. CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMAS DE PURIFICACIÓN Y ENFRIAMIENTO Y EQUIPADO CON SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y BOMBEO DE AGUA EN ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA	SAN FELIPE DE JESÚS			OBRA	ALUMNO	92.62	100.00	
					1.000	34			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/1497 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A005				
	50,524.01	50,524.01	0.00	0.00					
C-00062/1499	ED-1618. CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ	BACERAC			OBRA	ALUMNO	100.00	100.00	
					1.000	124			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/1499 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-162A206				
	315,997.80	315,997.80	0.00	0.00					
C-00062/1503	ED-1631 REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA	AGUA PRIETA			OBRA	ALUMNO	25.84	100.00	
					1.000	430			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/1503 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-162A204				
	483,727.13	483,727.13	0.00	0.00					
C-00062/1504	ED-1632. CONSTRUCCIÓN DE TEJABÁN Y REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA NUEVA JUSTO SIERRA	NOGALES			OBRA	ALUMNO	100.00	100.00	
					1.000	429			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/1504 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-162A203				
	404,706.17	404,706.17	0.00	0.00					
C-00062/1506	ED-1634. REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA JUAN ENRIQUE PESTALOZZI	HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO	100.00	100.00	
					1.000	412			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/1506 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007				
	220,720.18	220,720.18	0.00	0.00					
C-00062/1510	ED-1638. CONSTRUCCIÓN DE TEJABÁN, CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA Y REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA MARÍA ANTONIETA	NOGALES			OBRA	ALUMNO	100.00	100.00	
					1.000	384			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/1510 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003				
	459,416.15	459,416.15	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/1510 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-162A203				
	671,952.16	212,536.01	0.00	0.00					



DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCIÓN POR ISIE
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad								Av. Físico %	Av. Finan. %
No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad			Meta	Beneficiario			
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN									
C-00062/1511	ED-1640. CONSTRUCCIÓN DE TEJABÁN Y REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA MANUELA NIEBLA VIUDA DE PEDROZA								
	NOGALES	HEROICA NOGALES			OBRA	ALUMNO	100.00	100.00	
					1.000	381			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/1511 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003				
	407,593.18	407,593.18	0.00	0.00					
C-00062/1513	ED-1644. REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ								
	NOGALES	HEROICA NOGALES			OBRA	ALUMNO	45.09	100.00	
					1.000	627			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/1513 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003				
	236,576.23	236,576.23	0.00	0.00					
C-00062/1515	ED-1649. REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA AMADO NERVO								
	TEPACHE	TEPACHE			OBRA	ALUMNO	98.23	100.00	
					1.000	120			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/1515 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-162A206				
	103,516.70	103,516.70	0.00	0.00					
C-00062/1522	ED-1660. REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA								
	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ			OBRA	ALUMNO	100.00	100.00	
					1.000	133			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/1522 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003				
	305,270.08	305,270.08	0.00	0.00					
C-00062/1523	ED-1661. REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA PETRA L. DE RODRÍGUEZ								
	GUAYMAS	SAN JOSÉ DE GUAYMAS			OBRA	ALUMNO	87.22	100.00	
					1.000	162			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/1523 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A010				
	48,117.51	48,117.51	0.00	0.00					
C-00062/1532	ED-1721 CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMAS DE PURIFICACION Y ENFRIAMIENTO, EQUIPADO CON SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y PRESURIZACION DE AGUA EN ESCUELA PRIMARIA REVOLUCION								
	ÁLAMOS	ÁLAMOS			OBRA	ALUMNO	100.00	100.00	
					1.000	434			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/1532 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-162A212				
	137,629.02	137,629.02	0.00	0.00					
C-00062/1533	ED-1722 CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMAS DE PURIFICACION Y ENFRIAMIENTO, EQUIPADO CON SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y PRESURIZACION DE AGUA EN ESCUELA PRIMARIA MARIANO MATAMOROS								
	ÁLAMOS	MEZQUITAL, EL			OBRA	ALUMNO	100.00	100.00	
					1.000	18			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/1533 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-162A212				
	162,024.60	162,024.60	0.00	0.00					
C-00062/1597	ED-1897 REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA ABELARDO L. RODRIGUEZ								
	ETCHOJOA	BACOBAMPO			OBRA	ALUMNO	100.00	100.00	
					1.000	488			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/1597 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-162A212				
	149,236.83	149,236.83	0.00	0.00					
C-00062/1599	ED-1900. REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA NARCISO MENDOZA								
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO	100.00	100.00	
					1.000	333			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/1599 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007				
	153,612.15	153,612.15	0.00	0.00					



DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCIÓN POR ISIE
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad								Av. Físico	Av. Finan.
No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad			Meta	Beneficiario	%	%	
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN									
C-00062/1601	ED-1902. REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA 19 DE ABRIL								
	HERMOSILLO	MIGUEL ALEMÁN			OBRA	ALUMNO	82.40	100.00	
					1.000	300			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/1601 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007				
	277,974.29	277,974.29	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/1601 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-162A207				
	281,192.50	3,218.21	0.00	0.00					
C-00062/1606	ED-1907. REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA								
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO	100.00	100.00	
					1.000	417			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/1606 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007				
	216,518.02	216,518.02	0.00	0.00					
C-00062/1607	ED-1908. REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA								
	CANANEA	CANANEA			OBRA	ALUMNO	100.00	100.00	
					1.000	402			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/1607 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-162A207				
	192,952.44	192,952.44	0.00	0.00					
C-00062/1608	ED-1909. REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL Y CONSTRUCCIÓN DE TEJABÁN EN ESCUELA PRIMARIA AMADO NERVO								
	HERMOSILLO	MIGUEL ALEMÁN			OBRA	ALUMNO	89.75	100.00	
					1.000	405			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/1608 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007				
	338,524.04	338,524.04	0.00	0.00					
C-00062/1609	ED-1910. REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL Y CONSTRUCCIÓN DE TEJABÁN EN ESCUELA PRIMARIA BELISARIO DOMÍNGUEZ								
	NOGALES	HEROICA NOGALES			OBRA	ALUMNO	100.00	100.00	
					1.000	400			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/1609 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003				
	923,689.77	923,689.77	0.00	0.00					
C-00062/1610	ED-1911. CONSTRUCCIÓN DE ACCESO Y REHABILITACIÓN GENERAL EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL LEANDRO VALLE								
	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA			OBRA	ALUMNO	29.11	100.00	
					1.000	399			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/1610 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-162A204				
	204,632.71	204,632.71	0.00	0.00					
C-00062/1611	ED-1912. REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO								
	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)			OBRA	ALUMNO	47.26	100.00	
					1.000	385			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/1611 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011				
	226,160.24	226,160.24	0.00	0.00					
C-00062/1618	ED-1920. REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA GABINO BARREDA								
	ARIVECHI	ARIVECHI			OBRA	ALUMNO	90.55	100.00	
					1.000	74			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/1618 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A009				
	401,844.17	401,844.17	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/1618 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-162A209				
	754,890.63	353,046.46	0.00	0.00					



DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCIÓN POR ISIE
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad								Av. Físico	Av. Finan.
No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad			Meta	Beneficiario	%	%	
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN									
C-00062/1620	ED-1922 REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA CUAUHTÉMOC	CUCURPE			OBRA	ALUMNO	94.53	100.00	
					1.000	104			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/1620 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-162A203				
	471,087.32	471,087.32	0.00	0.00					
C-00062/1621	ED-1923. REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA PROFESOR EPIFANIO E. VIEYRA	NÁCORI CHICO			OBRA	ALUMNO	24.04	100.00	
					1.000	139			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/1621 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A006				
	70,720.66	70,720.66	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/1621 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-162A206				
	376,435.09	305,714.43	0.00	0.00					
C-00062/1622	ED-1924. REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL GENERAL IGNACIO ZARAGOZA	RAYÓN			OBRA	ALUMNO	47.73	100.00	
					1.000	117			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/1622 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A005				
	267,320.07	267,320.07	0.00	0.00					
C-00062/1623	ED-1925. CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS	BACANORA			OBRA	ALUMNO	80.29	100.00	
					1.000	55			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/1623 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A009				
	419,655.83	419,655.83	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/1623 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-162A209				
	635,778.93	216,123.10	0.00	0.00					
C-00062/1624	ED-1927. REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL ABELARDO L. RODRÍGUEZ	ARIZPE			OBRA	ALUMNO	32.68	100.00	
					1.000	179			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/1624 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A005				
	169,742.87	169,742.87	0.00	0.00					
C-00062/1639	ED-1945 CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMAS DE PURIFICACION Y ENFRIAMIENTO, EQUIPADO CON SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y PRESURIZACION DE AGUA EN ESCUELA PRIMARIA ENRIQUETA DE PARODI	HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO	100.00	100.00	
					1.000	589			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/1639 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-162A207				
	152,666.91	152,666.91	0.00	0.00					
C-00062/1640	ED-1946 CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMAS DE PURIFICACION Y ENFRIAMIENTO, EQUIPADO CON SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y PRESURIZACION DE AGUA EN ESCUELA PRIMARIA FORD 142 NUM. 1	HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO	100.00	100.00	
					1.000	464			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/1640 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-162A207				
	155,560.75	155,560.75	0.00	0.00					
C-00062/1643	ED-1949 CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMAS DE PURIFICACION Y ENFRIAMIENTO, EQUIPADO CON SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y PRESURIZACION DE AGUA EN ESCUELA PRIMARIA JOSE ANGEL BARRIOS RUIZ	HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO	100.00	100.00	
					1.000	347			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/1643 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-162A207				
	164,123.57	164,123.57	0.00	0.00					



DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCIÓN POR ISIE
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
	Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros		
	Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros		
							Clave Presupuestal

5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN

C-00062/1647	ED-1954 CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMAS DE PURIFICACION Y ENFRIAMIENTO, EQUIPADO CON SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y PRESURIZACION DE AGUA EN ESCUELA PRIMARIA PROFESORA MARIA DE LOS ANGELES C. DE VALDEZ	NAVOJOA	NAVOJOA	OBRA 1.000	ALUMNO 362	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		C-00062/1647 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-162A212
		162,658.97	162,658.97	0.00	0.00		
C-00062/1648	ED-1955 CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMAS DE PURIFICACION Y ENFRIAMIENTO, EQUIPADO CON SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y PRESURIZACION DE AGUA EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL ANSELMO MACIAS VALENZUELA	NAVOJOA	NAVOJOA	OBRA 1.000	ALUMNO 180	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		C-00062/1648 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-162A212
		164,700.16	164,700.16	0.00	0.00		
C-00062/1649	ED-1956 CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMAS DE PURIFICACION Y ENFRIAMIENTO, EQUIPADO CON SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y PRESURIZACION DE AGUA EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	NAVOJOA	NAVOJOA	OBRA 1.000	ALUMNO 124	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		C-00062/1649 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-162A212
		161,421.31	161,421.31	0.00	0.00		
C-00062/1656	ED-1974 CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMAS DE PURIFICACION Y ENFRIAMIENTO, EQUIPADO CON SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y PRESURIZACION DE AGUA EN ESCUELA PRIMARIA BARTOLOME M. SALIDO	ÁLAMOS	ÁLAMOS	OBRA 1.000	ALUMNO 400	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		C-00062/1656 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-162A212
		161,433.44	161,433.44	0.00	0.00		
C-00062/1682	ED-2050 CONSTRUCCIÓN DE UN BEBEDERO DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMAS DE PURIFICACION Y ENFRIAMIENTO, EQUIPADO CON SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y PRESURIZACION DE AGUA EN ESCUELA PRIMARIA RAMON MOROYOQUI GIL	NAVOJOA	NAVOJOA	OBRA 1.000	ALUMNO 488	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		C-00062/1682 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-162A212
		169,632.04	169,632.04	0.00	0.00		
C-00062/1701	ED-2092. CONSTRUCCIÓN DE UN BEBEDERO DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMAS DE PURIFICACIÓN Y ENFRIAMIENTO, EQUIPADO CON SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y PRESURIZACIÓN DE AGUA EN ESCUELA PRIMARIA JOSÉ ANTONIO VILLA	BANÁMICHÍ	BANÁMICHÍ	OBRA 1.000	ALUMNO 154	92.28	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		C-00062/1701 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A005
		99,868.29	99,868.29	0.00	0.00		
C-00062/1724	ED-2186. CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMAS DE PURIFICACIÓN Y ENFRIAMIENTO, EQUIPADO CON SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y PRESURIZACIÓN DE AGUA EN ESCUELA PRIMARIA SANTIAGO IGLESIAS	MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO	OBRA 1.000	ALUMNO 437	79.20	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		C-00062/1724 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003
		36,595.16	36,595.16	0.00	0.00		
C-00062/1726	ED-2189 REPARACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA EN ESCUELA PRIMARIA LICENCIADO HORACIO SOBARZO	ETCHOJOA	SAN PEDRO VIEJO	OBRA 1.000	ALUMNO 140	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		C-00062/1726 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012
		42,685.33	42,685.33	0.00	0.00		



DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCIÓN POR ISIE
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad								Av. Físico	Av. Finan.
No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad			Meta	Beneficiario	%	%	
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN									
C-00062/1727	ED-2195. REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO	HERMOSILLO	HERMOSILLO		OBRA 1.000	ALUMNO 305	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/1727 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007				
	17,349.40	17,349.40	0.00	0.00					
C-00062/1732	ED-2203 CONSTRUCCIÓN DE TEJABAN DE 22 X 20 MTS EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO JOSE ALLENDE	NAVOJOA	ZAPOTE, EL (EL CHAPOTE)		OBRA 1.000	ALUMNO 50	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/1732 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-162A212				
	537,147.28	537,147.28	0.00	0.00					
C-00062/1741	ED-2129 REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA HÉROE DE NACOZARI	IMURIS	ESTACIÓN, LA		OBRA 1.000	ALUMNO 190	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/1741 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003				
	145,037.87	145,037.87	0.00	0.00					
C-00062/1745	ED-2134. REHABILITACIÓN GENERAL, CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA, DE TEJABÁN, DE UN AULA PARA USAER, COMEDOR, OBRA EXTERIOR Y ACCESO FRONTAL EN ESCUELA PRIMARIA JUAN MALDONADO TETABIATE	GUAYMAS	VÍCAM PUEBLO		OBRA 1.000	ALUMNO 131	70.81	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/1745 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A010				
	119,493.72	119,493.72	0.00	0.00					
C-00062/1752	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARÍA LEYVA EN CD. OBREGÓN	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)		OBRA 1.000	ALUMNO 383	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/1752 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-162A211				
	751,063.16	751,063.16	0.00	0.00					
C-00062/1757	ED-845 HABILITACIÓN DE CAMPO DE FUTBOL EN SECUNDARIA FAUSTINO FELIX SERNA	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)		OBRA 1.000	ALUMNO 1,163	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/1757 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011				
	40,856.21	40,856.21	0.00	0.00					
C-00062/1764	ED-868 HABILITACION DE CAMPO DE FUTBOL EN SECUNDARIA GENERAL 12, JOSE ESTEBAN CORONADO	SAHUARIPA	SAHUARIPA		OBRA 1.000	ALUMNO 303	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/1764 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-162A209				
	109,445.94	109,445.94	0.00	0.00					
C-00062/1767	ED-908. REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN SECUNDARIA FRANCISCO I. MADERO	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS		OBRA 1.000	ALUMNO 1,318	90.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/1767 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A010				
	631,966.97	631,966.97	0.00	0.00					
C-00062/1768	ED-934. REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN SECUNDARIA TÉCNICA NO.59 JOSÉ ARMANDO MÁRQUEZ VIDANA	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS		OBRA 1.000	ALUMNO 299	93.88	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/1768 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A010				
	230,748.16	230,748.16	0.00	0.00					



DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCIÓN POR ISIE
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:		Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal	
Devengado:		Total	Estatal	Federal	Otros		

5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN

C-00062/1783	ED-1428	CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMAS DE PURIFICACION Y ENFRIAMIENTO, EQUIPADO CON SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y BOMBEO DE AGUA EN SECUNDARIA PROFESOR MANUEL ROBLES TOVAR	CAJEME	ESPERANZA	OBRA 1.000	ALUMNO 733	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/1783 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011	
			2,218.36	2,218.36	0.00	0.00		
C-00062/1818	ED-1572	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN SECUNDARIA TÉCNICA NO. 32 EN EMPALME	EMPALME	JOSÉ MARÍA MORELOS	OBRA 1.000	ALUMNO 850	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/1818 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A010	
			375,784.77	375,784.77	0.00	0.00		
			0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/1818 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-162A210	
			556,200.15	180,415.38	0.00	0.00		
C-00062/1830	ED-1625	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN SECUNDARIA PLUTARCO ELÍAS CALLES	NOGALES	HEROICA NOGALES	OBRA 1.000	ALUMNO 1,888	77.29	100.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/1830 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003	
			314,203.39	314,203.39	0.00	0.00		
C-00062/1831	ED-1626	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN SECUNDARIA BENITO JUÁREZ GARCÍA	ÍMURIS	ÍMURIS	OBRA 1.000	ALUMNO 675	73.37	100.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/1831 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003	
			230,656.07	230,656.07	0.00	0.00		
			0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/1831 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-162A203	
			554,371.79	323,715.72	0.00	0.00		
C-00062/1833	ED-1645	CONSTRUCCIÓN DE TEJABÁN Y REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN SECUNDARIA GENERAL NO.3 HUMBERTO CAMPOS VARELA	NOGALES	HEROICA NOGALES	OBRA 1.000	ALUMNO 1,498	72.19	100.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/1833 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003	
			447,135.22	447,135.22	0.00	0.00		
			0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/1833 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-162A203	
			718,521.92	271,386.70	0.00	0.00		
C-00062/1839	ED-1719	CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMAS DE PURIFICACION Y ENFRIAMIENTO, EQUIPADO CON SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y PRESURIZACION DE AGUA EN TELESECUNDARIA 92	ACONCHI	ACONCHI	OBRA 1.000	ALUMNO 77	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/1839 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-162A205	
			109,500.02	109,500.02	0.00	0.00		
C-00062/1840	ED-1720	CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMAS DE PURIFICACION Y ENFRIAMIENTO, EQUIPADO CON SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y PRESURIZACION DE AGUA EN SECUNDARIA ADRIAN SALAS MADERA	ÁLAMOS	ÁLAMOS	OBRA 1.000	ALUMNO 451	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/1840 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-162A212	
			159,205.43	159,205.43	0.00	0.00		



DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCIÓN POR ISIE
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros			

5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN

C-00062/1841	ED-1723 CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMAS DE PURIFICACION Y ENFRIAMIENTO, EQUIPADO CON SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y PRESURIZACION DE AGUA EN SECUNDARIA PAULITA VERJAN	ÁLAMOS	ÁLAMOS	OBRA 1.000	ALUMNO 206	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		159,175.18	159,175.18	0.00	0.00		
							C-00062/1841 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-162A212
C-00062/1848	ED-1779 CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMAS DE PURIFICACION Y ENFRIAMIENTO Y EQUIPADO CON SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN SECUNDARIA ING. JUAN DE DIOS BOJORQUEZ	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1.000	ALUMNO 1,328	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		277,420.27	277,420.27	0.00	0.00		
							C-00062/1848 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-162A207
C-00062/1856	ED-1787 CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMAS DE PURIFICACION Y ENFRIAMIENTO Y EQUIPADO CON SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN SECUNDARIA PROFESOR OTHON ALMADA	NAVOJOA	NAVOJOA	OBRA 1.000	ALUMNO 1,157	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		290,705.30	290,705.30	0.00	0.00		
							C-00062/1856 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-162A212
C-00062/1858	ED-1789 CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMAS DE PURIFICACION Y ENFRIAMIENTO Y EQUIPADO CON SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN SECUNDARIA ARQ. GUSTAVO F. AGUILAR BELTRAN	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1.000	ALUMNO 981	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		232,464.52	232,464.52	0.00	0.00		
							C-00062/1858 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-162A207
C-00062/1879	ED-1919 REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN SECUNDARIA IGNACIO JOSE ALLENDE	NAVOJOA	NAVOJOA	OBRA 1.000	ALUMNO 743	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		483,796.05	483,796.05	0.00	0.00		
							C-00062/1879 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-162A212
C-00062/1889	ED-2003. CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y ALIMENTADORES EN SECUNDARIA ESTATAL NO. 33	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1.000	ALUMNO 648	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		210,511.16	210,511.16	0.00	0.00		
							C-00062/1889 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007
C-00062/1890	ED-2006 CONSTRUCCIÓN DE DOS BEBEDEROS DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMAS DE PURIFICACION Y ENFRIAMIENTO, EQUIPADO CON SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y PRESURIZACION DE AGUA EN SECUNDARIA TIERRA DE GENERALES	HUATABAMPO	HUATABAMPO	OBRA 1.000	ALUMNO 1,118	12.36	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		296,283.32	296,283.32	0.00	0.00		
							C-00062/1890 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-162A212
C-00062/1893	ED-2009 CONSTRUCCIÓN DE DOS BEBEDEROS DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMAS DE PURIFICACION Y ENFRIAMIENTO, EQUIPADO CON SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y PRESURIZACION DE AGUA EN SECUNDARIA TECNICA 5, TOMAS VALDEZ VILLEGAS	NAVOJOA	NAVOJOA	OBRA 1.000	ALUMNO 1,412	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		288,693.47	288,693.47	0.00	0.00		
							C-00062/1893 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-162A212
C-00062/1894	ED-2010 CONSTRUCCIÓN DE DOS BEBEDEROS DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMAS DE PURIFICACION Y ENFRIAMIENTO, EQUIPADO CON SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y PRESURIZACION DE AGUA EN SECUNDARIA HEROICO COLEGIO MILITAR	NAVOJOA	NAVOJOA	OBRA 1.000	ALUMNO 1,170	100.00	100.00



DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCIÓN POR ISIE
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad								Av. Físico %	Av. Finan. %
No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad			Meta	Beneficiario			
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/1894 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-162A212				
	295,413.75	295,413.75	0.00	0.00					
C-00062/1900	ED-2016 CONSTRUCCIÓN DE DOS BEBEDEROS DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMAS DE PURIFICACION Y ENFRIAMIENTO, EQUIPADO CON SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y PRESURIZACIÓN DE AGUA EN TELESECUNDARIA 103	COMISARIA ROSALES			OBRA	ALUMNO	100.00	100.00	
	NAVOJOA				1.000	357			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/1900 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-162A212				
	298,837.60	298,837.60	0.00	0.00					
C-00062/1913	ED-2081. CONSTRUCCIÓN DE UN BEBEDERO DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMAS DE PURIFICACIÓN Y ENFRIAMIENTO, EQUIPADO CON SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y PRESURIZACIÓN DE AGUA EN SECUNDARIA GENERAL NO. 18, JESÚS GARCÍA MORALES	ARIZPE			OBRA	ALUMNO	92.28	100.00	
	ARIZPE				1.000	114			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/1913 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-162A205				
	39,474.30	39,474.30	0.00	0.00					
C-00062/1914	ED-2082. CONSTRUCCIÓN DE UN BEBEDERO DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMAS DE PURIFICACIÓN Y ENFRIAMIENTO, EQUIPADO CON SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y PRESURIZACIÓN DE AGUA EN SECUNDARIA GENERAL NO. 18, ABELARDO L. RODRÍGUEZ	ARIZPE			OBRA	ALUMNO	52.72	100.00	
	ARIZPE				1.000	179			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/1914 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A005				
	54,683.77	54,683.77	0.00	0.00					
C-00062/1918	ED-2090. CONSTRUCCIÓN DE UN BEBEDERO DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMAS DE PURIFICACIÓN Y ENFRIAMIENTO, EQUIPADO CON SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y PRESURIZACIÓN DE AGUA EN SECUNDARIA TÉCNICA NO. 2	FRANCISCO JAVIER MINA (CAMPO 60)			OBRA	ALUMNO	65.27	100.00	
	BÁCUM				1.000	405			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/1918 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A010				
	17,846.08	17,846.08	0.00	0.00					
C-00062/1921	ED-2151. REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN TELESECUNDARIA NO. 310 EN SAN FELIPE DE JESÚS	SAN FELIPE DE JESÚS			OBRA	ALUMNO	39.47	100.00	
	SAN FELIPE DE JESÚS				1.000	16			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/1921 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-162A205				
	179,175.64	179,175.64	0.00	0.00					
C-00062/1941	ED-1726 CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMAS DE PURIFICACION Y ENFRIAMIENTO, EQUIPADO CON SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y PRESURIZACIÓN DE AGUA EN CENTRO DE ATENCION MULTIPLE ESTATAL	ÁLAMOS			OBRA	ALUMNO	100.00	100.00	
	ÁLAMOS				1.000	68			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/1941 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-162A212				
	161,533.55	161,533.55	0.00	0.00					
C-00062/1951	ED-914. REHABILITACIÓN DE CERCO PERIMETRAL EN CBTIS 188	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)			OBRA	ALUMNO	100.00	100.00	
	CAJEME				1.000	1,602			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/1951 - 4102100400-2502E31K005N000-612012-141A011				
	497,507.01	497,507.01	0.00	0.00					
C-00062/1962	ED-1651. REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN CBTA 53	MAZATÁN			OBRA	ALUMNO	95.04	100.00	
	MAZATÁN				1.000	187			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/1962 - 4102100400-2502E31K005N000-612012-141A008				
	162,787.90	162,787.90	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/1962 - 4102100400-2502E31K005N000-612012-162A208				
	281,423.11	118,635.21	0.00	0.00					



DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCIÓN POR ISIE
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros			

5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN

C-00062/1963	ED-1752	CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMAS DE PURIFICACION Y ENFRIAMIENTO, EQUIPADO CON SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y PRESURIZACION DE AGUA EN COBACH ALAMOS	ÁLAMOS	ÁLAMOS	OBRA 1.000	ALUMNO 552	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	0.00		
			162,347.82	162,347.82	0.00	0.00		
C-00062/1963 - 4102100400-2502E31K005N000-612012-162A212								
C-00062/1966	ED-2126	TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE 6 AULAS, UN LABORATORIO, OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y OBRA EXTERIOR EN EMSAD PUERTO LIBERTAD	PITIQUITO	PUERTO LIBERTAD	OBRA 1.000	ALUMNO 155	60.06	100.00
			0.00	0.00	0.00	0.00		
			831,951.03	831,951.03	0.00	0.00		
C-00062/1966 - 4102100400-2502E31K005N000-612012-141A002								
C-00062/1968	ED-1666	URBANIZACIÓN PARA EDIFICIO DE BIBLIOTECA EN UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	OBRA 1.000	ALUMNO 500	87.03	100.00
			0.00	0.00	0.00	0.00		
			595,483.20	595,483.20	0.00	0.00		
C-00062/1968 - 4102100400-2503E31K005N000-612012-141A001								
C-00062/1969	ED-2173	TERMINACIÓN DE LABORATORIO PESADO CON AIRE ACONDICIONADO EN UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	OBRA 1.000	ALUMNO 800	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	0.00		
			1,339,803.80	1,339,803.80	0.00	0.00		
C-00062/1969 - 4102100400-2503E31K005N000-612012-141A001								
C-00062/1971	ED-2127	TERMINACIÓN DE EDIFICIO DE LABORATORIO DE PESADO CON AIRE ACONDICIONADO EN UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	OBRA 1.000	ALUMNO 800	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	0.00		
			859,000.11	859,000.11	0.00	0.00		
C-00062/1971 - 4102100400-2503E31K005N000-612012-141A001								
C-00062/1972		CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS, MACETEROS Y PINTURA GENERAL EN CECYTES, GOLFO DE SANTA CLARA (EMSAD)	SAN LUIS RÍO COLORADO	GOLFO DE SANTA CLARA	OBRA 1.000	ALUMNO 118	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	0.00		
			46,740.87	46,740.87	0.00	0.00		
C-00062/1972 - 4102100400-2502E31K005N000-612012-141A001								
C-00062/1973		CONSTRUCCIÓN DE MALLA SOMBRA, ILUMINACIÓN Y PINTURA GENERAL EN CECYTES, POBLADO LUIS B. SÁNCHEZ	SAN LUIS RÍO COLORADO	LUIS B SÁNCHEZ	OBRA 1.000	ALUMNO 384	100.00	100.00
			0.00	0.00	0.00	0.00		
			288,976.32	288,976.32	0.00	0.00		
C-00062/1973 - 4102100400-2502E31K005N000-612012-141A001								
C-00062/1982		REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN JARDÍN DE NIÑOS ALBERT EINSTEIN EN CAJEME	CAJEME	TREINTA Y UNO DE OCTUBRE	OBRA 1.000	ALUMNO 40	63.31	100.00
			0.00	0.00	0.00	0.00		
			394,624.97	394,624.97	0.00	0.00		
C-00062/1982 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-151A011								
C-00062/1987		REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN SECUNDARIA TÉCNICA NO. 19 EN GUAYMAS	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	OBRA 1.000	ALUMNO 114	92.98	100.00
			0.00	0.00	0.00	0.00		
			289,072.00	289,072.00	0.00	0.00		
C-00062/1987 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-151A010								



DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCIÓN POR ISIE
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad								Av. Físico %	Av. Finan. %
No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad			Meta	Beneficiario			
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN									
C-00062/1988	REHABILITACIÓN GENERAL EN SECUNDARIA TÉCNICA NO. 29 RICARDO MONTIJO CASTRO EN NACO	NACO			OBRA 1.000	ALUMNO 370	58.86	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/1988 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-151A004				
	312,550.34	312,550.34	0.00	0.00					
C-00062/1989	CONSTRUCCIÓN DE TEJABÁN EN SECUNDARIA TÉCNICA NO. 29, RICARDO MONTIJO CASTRO EN NACO	NACO			OBRA 1.000	ALUMNO 362	31.15	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/1989 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-151A004				
	1,033,309.92	1,033,309.92	0.00	0.00					
C-00062/2000	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN ESCUELA PRIMARIA J. ALBERTO GONZÁLEZ VILLEGAS NOGALES	HEROICA NOGALES			OBRA 1.000	ALUMNO 280	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/2000 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-151A003				
	56,636.61	56,636.61	0.00	0.00					
C-00062/2037	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO EN CD. OBREGÓN CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)			OBRA 1.000	ALUMNO 404	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/2037 - 4102100400-2502E31K005N000-612012-151A011				
	1,517,065.45	1,517,065.45	0.00	0.00					
C-00062/2075	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO, SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, ACCESO INSTITUCIONAL Y OBRA EXTERIOR, EN CENDI NUEVA CREACIÓN, COLONIA ALTARES EN HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA 1.000	PERSONAS 150	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/2075 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-151A007				
	690,123.95	690,123.95	0.00	0.00					
C-00062/2089	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN JARDÍN DE NIÑOS 18 DE MARZO EN SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO			OBRA 1.000	ALUMNO 132	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/2089 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-151A001				
	1,668,526.31	1,668,526.31	0.00	0.00					
C-00062/2091	CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN Y ALIMENTADORES ELÉCTRICOS EN ESCUELA PRIMARIA INSTITUTO KINO A.C. EN HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA 1.000	ALUMNO 97	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/2091 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-151A007				
	556,076.05	556,076.05	0.00	0.00					
C-00062/2267	REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO (CAT), UNIDAD CABORCA	HEROICA CABORCA			OBRA 1.000	PERSONAS 4,800	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/2267 - 4102100400-2506E46K002A000-612012-155GU02				
	186,438.21	186,438.21	0.00	0.00					
C-00062/2269	REHABILITACIÓN ELÉCTRICA GENERAL EN COBACH ERNESTO LOPEZ RIESGO EN HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA 1.000	ALUMNO 450	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/2269 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DL07				
	2,055,573.20	2,055,573.20	0.00	0.00					



DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCIÓN POR ISIE
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad								Av. Físico	Av. Finan.
No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad			Meta	Beneficiario	%	%	
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN									
C-00062/2270	REHABILITACIÓN ELÉCTRICA GENERAL EN COBACH VILLA DE SERIS EN HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO		OBRA 1.000	ALUMNO 916	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/2270 - 4102100400-2502E31K005N000-612012-145DL07				
	1,000,535.85	1,000,535.85	0.00	0.00					
C-00062/2271	REHABILITACIÓN ELÉCTRICA GENERAL EN COBACH REFORMA EN HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO		OBRA 1.000	ALUMNO 941	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/2271 - 4102100400-2502E31K005N000-612012-145DL07				
	626,897.64	626,897.64	0.00	0.00					
C-00062/2273	REHABILITACIÓN ELÉCTRICA GENERAL EN COBACH NAVOJOA	NAVOJOA	NAVOJOA		OBRA 1.000	ALUMNO 1,536	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/2273 - 4102100400-2502E31K005N000-612012-145DL12				
	594,296.55	594,296.55	0.00	0.00					
C-00062/2280	CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MOBILIARIO Y EQUIPO EN 48 PLANTELES DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO	VARIOS	VARIAS		OBRA 48.000	ALUMNO 400,000	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/2280 - 4102100400-2502E31K005N000-612012-155BL13				
	29,191,499.95	29,191,499.95	0.00	0.00					
C-00062/2281	REPARACIONES ELÉCTRICAS Y SANITARIAS EN ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGÓN EN HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO		OBRA 1.000	ALUMNO 251	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/2281 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-155DY07				
	122,900.96	122,900.96	0.00	0.00					
C-00062/2282	SUBESTACIÓN, SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZACION, REHABILITACION DE BAÑOS, ALUMBRADO EXTERIOR EN JARDÍN DE NIÑOS GUADALUPE MIRANDA CASTRO	HERMOSILLO	HERMOSILLO		OBRA 1.000	ALUMNO 77	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/2282 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-135DY07				
	1,022,913.20	1,022,913.20	0.00	0.00					
C-00062/2284	CONSTRUCCIÓN DE BARDA CON MALLA, DE ASTA BANDERA, DE ESTRUCTURA CON MALLA SOMBRA, CERCO PERIMETRAL Y REHABILITACIÓN DE TEJABAN EN JARDÍN DE NIÑOS CUAUHEMOC EN HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO		OBRA 1.000	ALUMNO 145	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/2284 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-135DY07				
	1,155,035.39	1,155,035.39	0.00	0.00					
C-00062/2285	REHABILITACIÓN DE BAÑOS, DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, EQUIPO HIDRONEUMATICO, ACOMETIDA, BASE DE MEDICIÓN Y ALIMENTADORES ELÉCTRICOS EN JARDÍN DE NIÑOS LUIS PASTEUR EN CAJEME	CAJEME	CUAUHEMOC (CAMPO 5)		OBRA 1.000	ALUMNO 62	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/2285 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-135DY11				
	278,074.18	278,074.18	0.00	0.00					
C-00062/2286	ALIMENTADORES ELÉCTRICOS Y REHABILITACIÓN ELÉCTRICA EN ESCUELA PRIMARIA RAMÓN GUILLERMO BONFIL VIVEROS EN HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO		OBRA 1.000	ALUMNO 343	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/2286 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-135DY07				
	375,951.88	375,951.88	0.00	0.00					



DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCIÓN POR ISIE
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros			
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN							
C-00062/2287	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, CAMBIO DE CUBIERTA E IMPERMEABILIZACION DE TECHO EN UN AULA, REHABILITACIÓN ELÉCTRICA, DE CERCO DE MALLA CICLÓNICA E INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS EN ESCUELA PRIMARIA MÁRTIRES DE CABORCA	QUIRIEGO	CABORA	OBRA 1.000	ALUMNO 58	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/2287 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-135DY12		
	463,803.35	463,803.35	0.00	0.00			
C-00062/2288	CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA EN ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN, ANTORCHA CAMPESINA EN HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1.000	ALUMNO 148	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/2288 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-135DY07		
	90,887.84	90,887.84	0.00	0.00			
C-00062/2289	REPARACIÓN DE TECHOS, PINTURA GENERAL, REHABILITACIÓN DE AULAS, DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES, PISOS Y REPARACIÓN DE CERCO PERIMETRAL EN SECUNDARIA TÉCNICA 51 EN NAVOJOA	NAVOJOA	TIERRA BLANCA	OBRA 1.000	ALUMNO 236	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/2289 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-135DY12		
	2,253,454.03	2,253,454.03	0.00	0.00			
C-00062/2290	REHABILITACIÓN DE DRENAJE, DE SERVICIOS SANITARIOS, DE LUMINARIAS SUBURBANAS, DE BEBEDERO Y REGISTROS, AMPLIACIÓN DE PISOS, ANDADOR EN SECUNDARIA TÉCNICA 66 CUAUHTEMOC GARCÍA VALLEJO EN HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1.000	ALUMNO 1,688	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/2290 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-135DY07		
	142,055.47	142,055.47	0.00	0.00			
C-00062/2884	REHABILITACIÓN DE CERCO PERIMETRAL Y DALA DAÑADA, REPARACIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE DE POZO EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL LÁZARO CÁRDENAS EN LA YUTA, HERMOSILLO	HERMOSILLO	YUTA, LA	OBRA 1.000	ALUMNO 157	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/2884 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-155DY07		
	209,098.45	209,098.45	0.00	0.00			
C-00062/2885	CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA Y DE POZO DE ABSORCIÓN Y CANCELACIÓN DE FOSA EXISTENTE EN SECUNDARIA TÉCNICA 18, 7 DE NOVIEMBRE EN MOCTEZUMA	MOCTEZUMA	MOCTEZUMA	OBRA 1.000	ALUMNO 319	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/2885 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-155DY06		
	161,849.47	161,849.47	0.00	0.00			
C-00062/2886	CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 50 KVA MONOFÁSICA Y CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS AUGUSTO FEDERICO FROEBEL	MOCTEZUMA	MOCTEZUMA	OBRA 1.000	ALUMNO 84	58.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/2886 - 4102100400-2501E404K03105N-612012-165DM06		
	452,688.01	452,688.01	0.00	0.00			
C-00062/2887	CONSTRUCCIÓN DE AULA USAER, CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, REHABILITACIÓN DE MÓDULO DE SERVICIO SANITARIO Y REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN JARDÍN DE NIÑOS TRINIDAD ALEGRÍA MEZA	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1.000	ALUMNO 166	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/2887 - 4102100400-2501E404K03105N-612012-165DM07		
	947,399.06	947,399.06	0.00	0.00			
C-00062/2888	REPARACIÓN DE REGISTROS ELÉCTRICOS Y DRENAJE, CANCELACIÓN Y DEMOLICIÓN DE CHAPOTEADERO Y MACETAS, REHABILITACIÓN GENERAL DE CERCO PERIMETRAL, CAMBIO DE CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIÓN EN JARDÍN DE NIÑOS MÁRTIRES DE CANANEA	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1.000	ALUMNO 130	100.00	100.00



DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCIÓN POR ISIE
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
	Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros		
	Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		1,469,139.83	1,469,139.83	0.00	0.00		
						C-00062/2888 - 4102100400-2501E404K03105N-612012-165DM07	
C-00062/2889	REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA Y BANQUETAS, LUMINARIAS EN AULAS, DIRECCIÓN Y TEJABÁN, REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, APLANADOS, GRIETAS, PINTURA EN MUROS Y CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA EN JARDÍN DE NIÑOS JULIO VERNE						
	GUAYMAS		HEROICA GUAYMAS	OBRA	ALUMNO	100.00	100.00
				1.000	98		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		129,873.04	129,873.04	0.00	0.00		
						C-00062/2889 - 4102100400-2501E404K03105N-612012-165DM10	
C-00062/2890	REHABILITACIÓN DE TECHOS E INSTALACIONES ELÉCTRICAS, DESMONTAJE DE JUEGOS, PODA Y EXTRACCIÓN DE ÁRBOLES, DEMOLICIÓN DE PISO, REGISTROS, BEBEDEROS, DESMONTAJE DE ESTRUCTURA DE MADERA Y LÁMINA EN JARDÍN DE NIÑOS ENRIQUE LAUBSCHER						
	HERMOSILLO		HERMOSILLO	OBRA	ALUMNO	100.00	100.00
				1.000	59		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		1,029,916.01	1,029,916.01	0.00	0.00		
						C-00062/2890 - 4102100400-2501E404K03105N-612012-165DM07	
C-00062/2891	IMPERMEABILIZACIÓN, REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA, DE SERVICIOS SANITARIOS Y REPARACIONES EN JARDÍN DE NIÑOS RABINDRANAT TAGORE						
	EMPALME		SANTA MARÍA (DE GUAYMAS)	OBRA	ALUMNO	100.00	100.00
				1.000	60		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		147,435.58	147,435.58	0.00	0.00		
						C-00062/2891 - 4102100400-2501E404K03105N-612012-165DM10	
C-00062/2892	IMPERMEABILIZACIÓN DE AULAS Y PINTURA, CAMBIO DE CUBIERTA, REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA, ANDADORES Y OBRA EXTERIOR EN JARDÍN DE NIÑOS USI ALEYA						
	GUAYMAS		SAN CARLOS (SAN CARLOS NUEVO GUAYMAS)	OBRA	ALUMNO	100.00	100.00
				1.000	39		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		605,080.58	605,080.58	0.00	0.00		
						C-00062/2892 - 4102100400-2501E404K03105N-612012-165DM10	
C-00062/2893	APLICACIÓN DE PINTURA EN CUBIERTA DE POLINERÍA, DEMOLICIÓN DE JARDINERAS, REHABILITACIÓN ELÉCTRICA Y DE CERCO PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS ZIX						
	QUISIL		HERMOSILLO	OBRA	ALUMNO	100.00	100.00
				1.000	143		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		82,551.65	82,551.65	0.00	0.00		
						C-00062/2893 - 4102100400-2501E404K03105N-612012-165DM07	
C-00062/2894	REHABILITACIÓN DE AULAS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, BAÑOS Y OBRA EXTERIOR EN JARDÍN DE NIÑOS ADA M. ELFLEIN						
	GUAYMAS		HEROICA GUAYMAS	OBRA	ALUMNO	100.00	100.00
				1.000	158		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		1,054,040.49	1,054,040.49	0.00	0.00		
						C-00062/2894 - 4102100400-2501E404K03105N-612012-165DM10	
C-00062/2895	REPARACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS, CISTERNA Y EQUIPO HIDRONEUMÁTICO EN JARDÍN DE NIÑOS ANTONIO LORENZO DE LAVOISIER						
	SAN LUIS RÍO COLORADO		LUIS B SÁNCHEZ	OBRA	ALUMNO	100.00	100.00
				1.000	240		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		286,014.00	286,014.00	0.00	0.00		
						C-00062/2895 - 4102100400-2501E404K03105N-612012-165DM01	
C-00062/2896	REHABILITACIÓN GENERAL DE DRENAJE, SISTEMA HIDRÁULICO, SERVICIOS SANITARIOS, REHABILITACIÓN DE PISOS, CONSTRUCCIÓN DE BARANDAL EN RAMPAS, DE BARDA CON MALLA CICLÓNICA Y REHABILITACIÓN ELÉCTRICA MENOR EN JARDÍN DE NIÑOS NACAMERI						
	HERMOSILLO		HERMOSILLO	OBRA	ALUMNO	100.00	100.00
				1.000	192		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		449,364.17	449,364.17	0.00	0.00		
						C-00062/2896 - 4102100400-2501E404K03105N-612012-165DM07	
C-00062/2897	REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS EN ESCUELA PRIMARIA HÉROE DE NACOZARI						
	HERMOSILLO		HERMOSILLO	OBRA	ALUMNO	100.00	100.00
				1.000	539		

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCIÓN POR ISIE
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
	Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros		
	Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros		
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		60,278.19	60,278.19	0.00	0.00		
						C-00062/2897 - 4102100400-2501E404K03105N-612012-165DM07	
C-00062/2898	REHABILITACIÓN GENERAL EN ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO						
	HERMOSILLO		HERMOSILLO	OBRA	ALUMNO	100.00	100.00
		0.00	0.00	1.000	305		
		1,130,287.66	1,130,287.66	0.00	0.00		
						C-00062/2898 - 4102100400-2501E404K03105N-612012-165DM07	
C-00062/2899	REHABILITACIÓN DE AULAS Y DE SISTEMA ELÉCTRICO EN ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMÍREZ						
	EMPALME		EMPALME	OBRA	ALUMNO	100.00	100.00
		0.00	0.00	1.000	112		
		295,888.42	295,888.42	0.00	0.00		
						C-00062/2899 - 4102100400-2501E404K03105N-612012-165DM10	
C-00062/2900	REPARACIÓN DE TECHOS, PINTURA GENERAL, REHABILITACIÓN DE AULAS, DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES, PISOS, ASTA BANDERA, REPARACIÓN DE CERCO PERIMETRAL, DE CANCHA EN ESCUELA PRIMARIA ESCUADRÓN 201						
	NAVOJOA		GUADALUPE	OBRA	ALUMNO	100.00	100.00
		0.00	0.00	1.000	217		
		1,274,787.05	1,274,787.05	0.00	0.00		
						C-00062/2900 - 4102100400-2501E404K03105N-612012-165DM12	
C-00062/2901	REPARACIÓN DE TECHOS DE AULAS, MUROS AGRIETADOS, IMPERMEABILIZACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA, BEBEDEROS EN ESCUELA PRIMARIA MOISÉS SÁENZ						
	NAVOJOA		NAVOJOA	OBRA	ALUMNO	100.00	100.00
		0.00	0.00	1.000	304		
		1,176,239.02	1,176,239.02	0.00	0.00		
						C-00062/2901 - 4102100400-2501E404K03105N-612012-165DM12	
C-00062/2902	REPARACIÓN DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS, REHABILITACIÓN DE PISOS EN ANDADOR PRINCIPAL Y BANQUETAS EN EDIFICIO 28, INSTALACIÓN DE LÁMPARAS SUBURBANAS EN ESCUELA PRIMARIA NICOLÁS BRAVO						
	SAN LUIS RÍO COLORADO		SAN LUIS RÍO COLORADO	OBRA	ALUMNO	100.00	100.00
		0.00	0.00	1.000	125		
		647,935.60	647,935.60	0.00	0.00		
						C-00062/2902 - 4102100400-2501E404K03105N-612012-165DM01	
C-00062/2903	CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y OBRA EXTERIOR EN ESCUELA PRIMARIA JESÚS GARCÍA						
	EMPALME		EMPALME	OBRA	ALUMNO	100.00	100.00
		0.00	0.00	1.000	383		
		201,726.80	201,726.80	0.00	0.00		
						C-00062/2903 - 4102100400-2501E404K03105N-612012-165DM10	
C-00062/2904	REHABILITACIÓN DE CUBIERTAS, DE AULA, DEL SISTEMA ELÉCTRICO, DE CERCO DE MALLA CICLÓNICA Y RETIRO DE ÁRBOLES CAÍDOS EN ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMÍREZ						
	GUAYMAS		OROZ	OBRA	ALUMNO	100.00	100.00
		0.00	0.00	1.000	58		
		967,284.16	967,284.16	0.00	0.00		
						C-00062/2904 - 4102100400-2501E404K03105N-612012-165DM10	
C-00062/2905	COLOCACIÓN DE CUBIERTA Y ESTRUCTURA MULTIPANEL, REHABILITACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE EDIFICIO 1A EN ESCUELA PRIMARIA UNIDAD FORD NO. 66						
	CABORCA		PLUTARCO ELÍAS CALLES	OBRA	ALUMNO	100.00	100.00
		0.00	0.00	1.000	365		
		709,887.64	709,887.64	0.00	0.00		
						C-00062/2905 - 4102100400-2501E404K03105N-612012-165DM02	
C-00062/2906	REHABILITACIÓN GENERAL DE MÓDULO DE BAÑOS Y ADECUACIÓN PARA NIÑOS CON CAPACIDADES DIFERENTES, IMPERMEABILIZACIÓN, INSTALACIÓN DE RAMPAS Y ACCESOS CON BARANDALES, SUSTITUCIÓN DE CABLEADO ELÉCTRICO, LUMINARIAS, CONTACTOS Y APAGADORES						
	HERMOSILLO		HERMOSILLO	OBRA	ALUMNO	100.00	100.00
				1.000	532		

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCIÓN POR ISIE
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad								Av. Físico	Av. Finan.
No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad			Meta	Beneficiario	%	%	
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/2906 - 4102100400-2501E404K03105N-612012-165DM07				
	1,652,177.31	1,652,177.31	0.00	0.00					
C-00062/2907	CONSTRUCCIÓN DE AULA USAER, RAMPAS Y OBRA EXTERIOR EN ESCUELA PRIMARIA MARÍA CANDELARIA VANEGAS TREVOR	HERMOSILLO	HERMOSILLO		OBRA 1.000	ALUMNO 306	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/2907 - 4102100400-2501E404K03105N-612012-165DM07				
	766,364.44	766,364.44	0.00	0.00					
C-00062/2908	IMPERMEABILIZACIÓN, REHABILITACIÓN EN CERCO PERIMETRAL, SISTEMA ELÉCTRICO, MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA FLORENTINO LÓPEZ CERVANTES	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS		OBRA 1.000	ALUMNO 286	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/2908 - 4102100400-2501E404K03105N-612012-165DM10				
	430,271.22	430,271.22	0.00	0.00					
C-00062/2909	REHABILITACIÓN DE SANITARIOS, SUSTITUCIÓN DE CRISTALES Y PISOS EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL ÁLVARO OBREGÓN	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS		OBRA 1.000	ALUMNO 331	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/2909 - 4102100400-2501E404K03105N-612012-165DM10				
	581,383.96	581,383.96	0.00	0.00					
C-00062/2910	CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y MURO DE ACOMETIDA EN ESCUELA PRIMARIA FAUSTINO FERNÁNDEZ AGUILAR	HERMOSILLO	HERMOSILLO		OBRA 1.000	ALUMNO 320	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/2910 - 4102100400-2501E404K03105N-612012-165DM07				
	698,867.61	698,867.61	0.00	0.00					
C-00062/2911	SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA, INSTALACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO, CERCO PERIMETRAL, CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA, FOSA SÉPTICA, POZO DE ABSORCIÓN, CANCELERÍA DE PUERTAS Y VENTANAS EN ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA	PITIQUITO	DESEMBOQUE DE LOS SERIS (EL DESEMBOQUE)		OBRA 1.000	ALUMNO 46	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/2911 - 4102100400-2501E404K03105N-612012-165DM02				
	407,746.03	407,746.03	0.00	0.00					
C-00062/2912	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA, REFORZAMIENTO DE BARRA REJA FRONTAL, PISOS, BARANDALES, CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS EN ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN, LOS ARROYOS	HERMOSILLO	HERMOSILLO		OBRA 1.000	ALUMNO 555	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/2912 - 4102100400-2501E404K03105N-612012-165DM07				
	150,770.27	150,770.27	0.00	0.00					
C-00062/2913	IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTA, REHABILITACIÓN HIDROSANITARIA, DE CERCO PERIMETRAL, REPARACIÓN DE PISOS Y MUROS, CONSTRUCCIÓN DE LETRINA, DE RAMPA Y OBRA EXTERIOR EN ESCUELA PRIMARIA LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS	HERMOSILLO	CHOYUDO, EL (LOS JAPONESES)		OBRA 1.000	ALUMNO 56	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/2913 - 4102100400-2501E404K03105N-612012-165DM07				
	459,133.43	459,133.43	0.00	0.00					
C-00062/2915	REHABILITACIÓN DE MÓDULO SANITARIO, CAMBIO DE LUMINARIAS, CONSTRUCCIÓN DE BARRA, BANQUETAS, PINTURA EN POLINERÍA, PUERTAS Y VENTANAS, CONSTRUCCIÓN DE CANAL DE DESAGÜE EN ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUÁREZ GARCÍA	SAN MIGUEL DE HORCASITAS	SAN MIGUEL DE HORCASITAS		OBRA 1.000	ALUMNO 54	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/2915 - 4102100400-2501E404K03105N-612012-165DM05				
	771,585.46	771,585.46	0.00	0.00					



DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCIÓN POR ISIE
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad								Av. Físico	Av. Finan.
No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad			Meta	Beneficiario	%	%	
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN									
C-00062/2916	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN SECUNDARIA TÉCNICA 41 EZEQUIEL SILVA LÓPEZ	HERMOSILLO	TRIUNFO, EL		OBRA 1.000	ALUMNO 849	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/2916 - 4102100400-2501E404K03105N-612012-165DM07				
	1,988,622.29	1,988,622.29	0.00	0.00					
C-00062/2917	IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIFICIOS Y RESTAURACIÓN DE BAÑO, REHABILITACIÓN ELÉCTRICA EN EDIFICIOS A, B, DIRECCIÓN, ÁREA DE DIBUJO, CASETA Y ALIMENTADORES, REHABILITACIÓN DE BEBEDERO Y REFUERZO DE COLUMNAS EN SECUNDARIA PROF. RUBÉN A. GUTIÉRREZ CARRANZA	HERMOSILLO	HERMOSILLO		OBRA 1.000	ALUMNO 1,942	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/2917 - 4102100400-2501E404K03105N-612012-165DM07				
	1,300,965.79	1,300,965.79	0.00	0.00					
C-00062/2918	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN SECUNDARIA FAUSTINO FÉLIX SERNA	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)		OBRA 1.000	ALUMNO 1,161	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/2918 - 4102100400-2501E404K03105N-612012-165DM11				
	798,548.41	798,548.41	0.00	0.00					
C-00062/2919	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO, DE RED HIDRÁULICA, REPARACIÓN DE TECHOS, DE GRIETAS EN MUROS DE AULAS, DE DAÑOS POR ASENTAMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN, BARRA PERIMETRAL Y OBRA EXTERIOR EN SECUNDARIA TÉCNICA NO. 6 MANUEL ORTIZ PAREDES	HERMOSILLO	HERMOSILLO		OBRA 1.000	ALUMNO 1,044	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/2919 - 4102100400-2501E404K03105N-612012-165DM07				
	1,786,556.71	1,786,556.71	0.00	0.00					
C-00062/2920	AUMENTO DE ALTURA, REHABILITACIÓN DE BIBLIOTECA, REHABILITACIÓN MENOR DE BAÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS EN SECUNDARIA GENERAL JOSÉ MARÍA GIRÓN	CABORCA	HEROICA CABORCA		OBRA 1.000	ALUMNO 1,080	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/2920 - 4102100400-2501E404K03105N-612012-165DM02				
	1,087,461.18	1,087,461.18	0.00	0.00					
C-00062/2921	SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS, REHABILITACIÓN DE SANITARIOS Y BEBEDEROS, EQUIPO HIDRONEUMÁTICO Y OBRA EXTERIOR EN SUPERVISIÓN DE EDUCACIÓN ESPECIAL NO. 8	NAVOJOA	NAVOJOA		OBRA 1.000	ALUMNO 22	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/2921 - 4102100400-2501E404K03105N-612012-165DM12				
	856,635.01	856,635.01	0.00	0.00					
C-00062/2922	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, REHABILITACIÓN DE AULA Y OBRA EXTERIOR EN SUPERVISIÓN DE JEFATURA DE SECTOR 10	SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO		OBRA 1.000	ALUMNO 12	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/2922 - 4102100400-2501E404K03105N-612012-165DM01				
	181,891.77	181,891.77	0.00	0.00					
C-00062/2923	COLOCACIÓN DE PROTECCIÓN SOBRE MURO, LIMPIEZA DE CISTERNA, TINACOS, REHABILITACIÓN DE RED HIDRÁULICA, CONSTRUCCIÓN DE CANAL DE DESAGÜE EN AZOTEA, IMPERMEABILIZACIÓN, INSTALACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL Y APLICACIÓN DE PINTURA EN CENDI 2.	HERMOSILLO	HERMOSILLO		OBRA 1.000	ALUMNO 47	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/2923 - 4102100400-2501E404K03105N-612012-165DY07				
	931,681.54	931,681.54	0.00	0.00					
C-00062/2924	REHABILITACIÓN DEL CERCO PERIMETRAL, DEL SISTEMA ELÉCTRICO, SUSTITUCIÓN DE VIDRIOS Y CONSTRUCCIÓN DE ACOMETIDA EN JARDÍN DE NIÑOS BATAONCICA	BACUM	BATAONCICA		OBRA 1.000	ALUMNO 25	100.00	100.00	



DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCIÓN POR ISIE
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad								Av. Físico %	Av. Finan. %
No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad			Meta	Beneficiario			
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/2924 - 4102100400-2501E404K03105N-612012-165DY10				
	219,698.51	219,698.51	0.00	0.00					
C-00062/2925	REHABILITACIÓN DE SANITARIOS, DE CERCO, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, IMPERMEABILIZACIÓN, PISOS Y RAMPAS EN ANDADORES EN JARDÍN DE NIÑOS PROFRA. EVANGELINA PAREDES PESQUEIRA								
	HERMOSILLO	HERMOSILLO		OBRA	ALUMNO	100.00	100.00		
	1.000			179					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/2925 - 4102100400-2501E404K03105N-612012-165DY07				
	415,126.88	415,126.88	0.00	0.00					
C-00062/2926	REHABILITACIÓN DE BAÑOS E INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN JARDÍN DE NIÑOS LA PRIMAVERA								
	ÁLAMOS	VEINTIUNO DE MARZO		OBRA	ALUMNO	100.00	100.00		
	1.000			32					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/2926 - 4102100400-2501E404K03105N-612012-165DY12				
	151,883.32	151,883.32	0.00	0.00					
C-00062/2927	REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO EN JARDÍN DE NIÑOS INTERNACIONAL								
	NAVOJOA	CHIRAJOBAMPO		OBRA	ALUMNO	100.00	100.00		
	1.000			73					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/2927 - 4102100400-2501E404K03105N-612012-165DY12				
	71,523.72	71,523.72	0.00	0.00					
C-00062/2928	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN JARDÍN DE NIÑOS U-MATACHÍN								
	NAVOJOA	TEACHIVE		OBRA	ALUMNO	100.00	100.00		
	1.000			17					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/2928 - 4102100400-2501E404K03105N-612012-165DY12				
	81,577.28	81,577.28	0.00	0.00					
C-00062/2929	REHABILITACIÓN DE CISTERNA Y DRENAJE EN JARDÍN DE NIÑOS LEONARDO MAGAÑA								
	NAVOJOA	NAVOJOA		OBRA	ALUMNO	100.00	100.00		
	1.000			142					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/2929 - 4102100400-2501E404K03105N-612012-165DY12				
	101,780.99	101,780.99	0.00	0.00					
C-00062/2930	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO, DE AULAS Y DE CERCO PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS 20 DE NOVIEMBRE								
	CAJEME	TEPEYAC		OBRA	ALUMNO	100.00	100.00		
	1.000			116					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/2930 - 4102100400-2501E404K03105N-612012-165DY11				
	974,558.44	974,558.44	0.00	0.00					
C-00062/2931	REHABILITACIÓN DE UN AULA Y SERVICIOS SANITARIOS Y BEBEDERO EN JARDÍN DE NIÑOS EL ROSAL								
	NAVOJOA	COMISARIA ROSALES		OBRA	ALUMNO	100.00	100.00		
	1.000			108					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/2931 - 4102100400-2501E404K03105N-612012-165DY12				
	71,049.13	71,049.13	0.00	0.00					
C-00062/2932	SUSTITUCIÓN DE TECHO DE UN AULA Y CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE SERVICIOS SANITARIOS EN JARDÍN DE NIÑOS LA COMARCA								
	NAVOJOA	CAMARGO (RANCHO CAMARGO)		OBRA	ALUMNO	100.00	100.00		
	1.000			34					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/2932 - 4102100400-2501E404K03105N-612012-165DY12				
	512,896.35	512,896.35	0.00	0.00					
C-00062/2933	REPARACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, SISTEMA ELÉCTRICO E ILUMINACIÓN EN CANCHA EN JARDÍN DE NIÑOS COMUNITARIO								
	ÓNAVAS	ÓNAVAS		OBRA	ALUMNO	100.00	100.00		
	1.000			8					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/2933 - 4102100400-2501E404K03105N-612012-165DY08				
	231,612.98	231,612.98	0.00	0.00					



DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCIÓN POR ISIE
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad								Av. Físico %	Av. Finan. %
No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad			Meta	Beneficiario			
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN									
C-00062/2934	REPARACIÓN DE TECHO EN AULAS Y SISTEMA ELÉCTRICO EN JARDÍN DE NIÑOS LOS CONEJITOS								
	NAVOJOA	BUAYUMS, LOS			OBRA 1.000	ALUMNO 69	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/2934 - 4102100400-2501E404K03105N-612012-165DY12				
	397,946.47	397,946.47	0.00	0.00					
C-00062/2935	REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN DE 75 KVA EN JARDÍN DE NIÑOS LORETO ENCINAS DE AVILÉS								
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA 1.000	ALUMNO 205	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/2935 - 4102100400-2501E404K03105N-612012-165DY07				
	466,650.25	466,650.25	0.00	0.00					
C-00062/2936	CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN Y ALIMENTADORES ELÉCTRICOS, SUSTITUCIÓN DE CABLEADO EXISTENTE Y LUMINARIAS, IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA GENERAL EN JARDÍN DE NIÑOS PROFRA. ERNESTINA RODRÍGUEZ DE MARÍN								
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA 1.000	ALUMNO 119	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/2936 - 4102100400-2501E404K03105N-612012-165DY07				
	869,067.21	869,067.21	0.00	0.00					
C-00062/2937	CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 150 KVA, TRIFÁSICA EN ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN, COLINAS DEL VIENTO								
	NOGALES	HEROICA NOGALES			OBRA 1.000	ALUMNO 420	90.22	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/2937 - 4102100400-2501E404K03105N-612012-165DY03				
	565,492.65	565,492.65	0.00	0.00					
C-00062/2938	IMPERMEABILIZACIÓN, REHABILITACIÓN DE APLANADOS EN PLAFÓN D, DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS Y RED DE DRENAJE EN ESCUELA PRIMARIA MARÍA GUADALUPE RICO DE RAMÍREZ								
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA 1.000	ALUMNO 541	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/2938 - 4102100400-2501E404K03105N-612012-165DY07				
	425,669.86	425,669.86	0.00	0.00					
C-00062/2939	CONSTRUCCIÓN DE BEBEDERO Y CISTERNA, INSTALACIÓN DE LUMINARIAS, REHABILITACIÓN DE TECHOS, DE PLAFONES EN AULA DE USOS MÚLTIPLES, DE SERVICIOS SANITARIOS, DE TINACO, BARANDAL DE PROTECCIÓN EN AULAS Y REPARACIÓN DE TUBERÍA EN ESCUELA PRIMARIA CARMEN PRECIADO								
	COLORADA, LA	COLORADA, LA			OBRA 1.000	ALUMNO 62	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/2939 - 4102100400-2501E404K03105N-612012-165DY08				
	811,559.33	811,559.33	0.00	0.00					
C-00062/2940	CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y ALIMENTADORES EN ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN, COLONIA ÁLVARO OBREGÓN								
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA 1.000	ALUMNO 58	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/2940 - 4102100400-2501E404K03105N-612012-165DY07				
	291,598.22	291,598.22	0.00	0.00					
C-00062/2941	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO, CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA Y REHABILITACIÓN DE BEBEDERO Y TINACO EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO CONTRERAS BALLESTEROS								
	SAN MIGUEL DE HORCASITAS	TORREÓN, EL			OBRA 1.000	ALUMNO 20	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/2941 - 4102100400-2501E404K03105N-612012-165DY05				
	187,725.69	187,725.69	0.00	0.00					
C-00062/2943	ADECUACIÓN DE MÓDULO SANITARIO COMO BODEGA, CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN								
	SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO			OBRA 1.000	ALUMNO 264	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/2943 - 4102100400-2501E404K03105N-612012-165DY01				
	511,522.91	511,522.91	0.00	0.00					



DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCIÓN POR ISIE
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros			
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN							
C-00062/2944	REHABILITACIÓN DE PLAFÓN, RESANES EN MUROS Y CONSTRUCCIÓN DE REFUERZO EN CIMENTACIÓN CON MURO DE CONTENCIÓN EN ESCUELA PRIMARIA PROF. ARMANDO ACUÑA RIVERA	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	OBRA 1.000	ALUMNO 890	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/2944 - 4102100400-2501E404K03105N-612012-165DY04		
	99,974.44	99,974.44	0.00	0.00			
C-00062/2945	REPARACIÓN MENOR DE SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA, POZO DE ABSORCIÓN Y CISTERNA EN ESCUELA PRIMARIA JUAN BAUTISTA DE ANZA	NAVOJOA	BUARAJE VIEJO	OBRA 1.000	ALUMNO 48	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/2945 - 4102100400-2501E404K03105N-612012-165DY12		
	132,549.13	132,549.13	0.00	0.00			
C-00062/2946	DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE BARDA, SUSTITUCIÓN DE 3 LÁMINAS DE TEJABÁN EN SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	OBRA 1.000	ALUMNO 308	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/2946 - 4102100400-2501E404K03105N-612012-165DY10		
	449,854.97	449,854.97	0.00	0.00			
C-00062/2947	REHABILITACIÓN MAYOR DE SERVICIOS SANITARIOS Y REHABILITACIÓN DE CISTERNA EN ESCUELA PRIMARIA MÉXICO CAJEME	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)	OBRA 1.000	ALUMNO 140	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/2947 - 4102100400-2501E404K03105N-612012-165DY11		
	520,624.11	520,624.11	0.00	0.00			
C-00062/2948	REPARACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS, RED DE DRENAJE Y CERCO PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO TATO	MAZATÁN	MAZATÁN	OBRA 1.000	ALUMNO 115	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/2948 - 4102100400-2501E404K03105N-612012-165DY08		
	542,425.32	542,425.32	0.00	0.00			
C-00062/2949	REPARACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS, RED DE DRENAJE Y CERCO PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO TATO	HERMOSILLO	PLAN DE AYALA	OBRA 1.000	ALUMNO 121	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/2949 - 4102100400-2501E404K03105N-612012-165DY07		
	611,660.68	611,660.68	0.00	0.00			
C-00062/2950	CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS DE ACCESO, ESCALÓN PARA PLAZA CÍVICA, BRANDAL TIPO PASAMANOS Y MALLA CICLÓNICA EN ESCUELA PRIMARIA LÁZARO MERCADO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1.000	ALUMNO 135	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/2950 - 4102100400-2501E404K03105N-612012-165DY07		
	94,546.96	94,546.96	0.00	0.00			
C-00062/2951	REHABILITACIÓN GENERAL DE LA RED HIDRÁULICA Y SANITARIA, REMODELACIÓN DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE BEBEDERO CON 6 LLAVES EN ESCUELA PRIMARIA HUMBERTO VILLELA LUGO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1.000	ALUMNO 370	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/2951 - 4102100400-2501E404K03105N-612012-165DY07		
	97,978.70	97,978.70	0.00	0.00			
C-00062/2952	REHABILITACIÓN DE AULAS, IMPERMEABILIZACIÓN, REMODELACIÓN DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS Y PINTURA GENERAL EN ESCUELA PRIMARIA NETZAHUALCÓYOTL	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1.000	ALUMNO 415	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/2952 - 4102100400-2501E404K03105N-612012-165DY07		
	387,579.19	387,579.19	0.00	0.00			



DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCIÓN POR ISIE
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros			
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN							
C-00062/2953	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y SISTEMA ELÉCTRICO EN ESCUELA PRIMARIA PROF. ENRIQUE GARCÍA SÁNCHEZ	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1.000	ALUMNO 564	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/2953 - 4102100400-2501E404K03105N-612012-165DY07		
	642,230.87	642,230.87	0.00	0.00			
C-00062/2954	REHABILITACIÓN DE DOS AULAS PREFABRICADAS, SERVICIOS SANITARIOS, BEBEDEROS Y CERCO PERIMETRAL EN TELESECUNDARIA NO. 105	NAVOJOA	BUAYUMS, LOS	OBRA 1.000	ALUMNO 46	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/2954 - 4102100400-2501E404K03105N-612012-165DY12		
	561,894.32	561,894.32	0.00	0.00			
C-00062/2955	CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA Y POZO DE ABSORCIÓN, REHABILITACIÓN DE CERCO PERIMETRAL EN SECUNDARIA TÉCNICA NO. 17 ALEJANDRO CARRILLO DURÓN	HUÉPAC	HUÉPAC	OBRA 1.000	ALUMNO 245	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/2955 - 4102100400-2501E404K03105N-612012-165DY05		
	166,568.89	166,568.89	0.00	0.00			
C-00062/2956	SUSTITUCIÓN DE LOSA EN EDIFICIO DE ÁREAS ADMINISTRATIVAS, DE CUBIERTA DE LÁMINA EN BIBLIOTECA, REFUERZO ESTRUCTURAL EN LOSAS DE ENTREPISO Y AZOTEA, IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIFICIO 3C Y SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS EN PASILLOS EN SECUNDARIA JOSÉ RAFAEL CA	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)	OBRA 1.000	ALUMNO 1,042	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/2956 - 4102100400-2501E404K03105N-612012-165DY11		
	883,488.60	883,488.60	0.00	0.00			
C-00062/2957	CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS Y SUBESTACIÓN DE 75 KVA, REHABILITACIÓN INTERIOR DEL SISTEMA ELÉCTRICO, IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIFICIOS, REHABILITACIÓN MENOR DE SERVICIOS SANITARIOS Y REHABILITACIÓN DE CISTERNA EN TELESECUNDARIA NO. 333	TEPACHE	TEPACHE	OBRA 1.000	ALUMNO 132	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/2957 - 4102100400-2501E404K03105N-612012-165DY06		
	984,283.38	984,283.38	0.00	0.00			
C-00062/2958	CONSTRUCCIÓN DE MURO DIVISORIO, REPARACIÓN DE PISO, REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIO, SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA DE LÁMINA Y REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN SECUNDARIA TÉCNICA NO. 45	NAVOJOA	COHUIRIMPO	OBRA 1.000	ALUMNO 1,282	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/2958 - 4102100400-2501E404K03105N-612012-165DY12		
	929,892.32	929,892.32	0.00	0.00			
C-00062/2959	SUSTITUCIÓN DE TECHO DE AULA, HERRERÍA Y PINTURA EN GENERAL EN TELESECUNDARIA NO. 347	GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES	VALDEZ	OBRA 1.000	ALUMNO 22	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/2959 - 4102100400-2501E404K03105N-612012-165DY01		
	199,495.67	199,495.67	0.00	0.00			
C-00062/2960	REHABILITACIÓN DE CERCO PERIMETRAL, DE SISTEMA ELÉCTRICO, DE SERVICIOS SANITARIOS, ACOMETIDA Y ALIMENTADORES EN TELESECUNDARIA NO. 15	CAJEME	VICENTE GUERRERO (EL PORTÓN)	OBRA 1.000	ALUMNO 65	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/2960 - 4102100400-2501E404K03105N-612012-165DY11		
	730,808.49	730,808.49	0.00	0.00			
C-00062/2961	REHABILITACIÓN GENERAL DEL SISTEMA ELÉCTRICO, DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE BEBEDERO EN TELESECUNDARIA 143	CAJEME	HORNOS	OBRA 1.000	ALUMNO 126	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/2961 - 4102100400-2501E404K03105N-612012-165DY11		
	438,088.84	438,088.84	0.00	0.00			



DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCIÓN POR ISIE
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad								Av. Físico %	Av. Finan. %
No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad			Meta	Beneficiario			
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN									
C-00062/2962	SUSTITUCIÓN DE AULAS PREFABRICADAS Y CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS, RAMPA, CERCO PERIMETRAL Y OBRA EXTERIOR EN TELESECUNDARIA NO. 148								
	BÁCUM	INDEPENDENCIA (CAMPO 104)			OBRA	ALUMNO	100.00	100.00	
					1.000	18			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/2962 - 4102100400-2501E404K03105N-612012-165DY10				
	1,218,115.42	1,218,115.42	0.00	0.00					
C-00062/2963	REHABILITACIÓN DE BARRA PERIMETRAL Y DE SANITARIOS EN SECUNDARIA ESTATAL 11								
	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)			OBRA	ALUMNO	100.00	100.00	
					1.000	911			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/2963 - 4102100400-2501E404K03105N-612012-165DY11				
	1,929,875.50	1,929,875.50	0.00	0.00					
C-00062/2964	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO Y REPARACIÓN DEL EXISTENTE Y OBRA EXTERIOR EN SECUNDARIA TÉCNICA NO. 74								
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO	100.00	100.00	
					1.000	1,309			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/2964 - 4102100400-2501E404K03105N-612012-165DY07				
	1,102,393.40	1,102,393.40	0.00	0.00					
C-00062/2965	CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA, POZO DE ABSORCIÓN Y CISTERNA Y REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN TELESECUNDARIA NO. 303								
	HERMOSILLO	MANUEL ÁVILA CAMACHO			OBRA	ALUMNO	100.00	100.00	
					1.000	21			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/2965 - 4102100400-2501E404K03105N-612012-165DY07				
	243,860.13	243,860.13	0.00	0.00					
C-00062/2966	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO, IMPERMEABILIZACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE PUERTA DE EMERGENCIA, ACOMETIDA ELÉCTRICA Y ALIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CAM 17 MARÍA DEL CARMEN BOJÓRQUEZ								
	NACO	NACO			OBRA	ALUMNO	100.00	100.00	
					1.000	119			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/2966 - 4102100400-2501E404K03105N-612012-165DY04				
	60,114.74	60,114.74	0.00	0.00					
C-00062/2967	SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS Y CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN DE 75 KVA EN CAM 20								
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO	100.00	100.00	
					1.000	71			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/2967 - 4102100400-2501E404K03105N-612012-165DY07				
	490,053.93	490,053.93	0.00	0.00					
C-00062/2968	REHABILITACIÓN DE RED HIDRÁULICA Y SANITARIA, REMODELACIÓN DE MÓDULO DE BAÑOS, REPARACIÓN DE BAJO TECHO EN LA SALA DE JUNTAS, IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA EN SUPERVISIÓN, ZONA ESCOLAR NO.35								
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO	100.00	100.00	
					1.000	12			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/2968 - 4102100400-2501E404K03105N-612012-165DY07				
	89,149.09	89,149.09	0.00	0.00					
C-00062/2969	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR EN JARDÍN DE NIÑOS NUEVA CREACIÓN, COLONIA SAN RAFAEL								
	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO			OBRA	ALUMNO	100.00	100.00	
					1.000	30			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/2969 - 4102100400-2501E404K03105N-612012-165DY01				
	416,257.97	416,257.97	0.00	0.00					
C-00062/2970	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR EN JARDÍN DE NIÑOS ESTHELA CASTRO VERDUGO								
	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)			OBRA	ALUMNO	100.00	100.00	
					1.000	30			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/2970 - 4102100400-2501E404K03105N-612012-165DY11				
	550,396.49	550,396.49	0.00	0.00					



DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCIÓN POR ISIE
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad								Av. Físico %	Av. Finan. %
No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad			Meta	Beneficiario			
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN									
C-00062/2971	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA ADOSADA, CON PREPARACIÓN PARA ADOSE Y OBRA EXTERIOR EN JARDÍN DE NIÑOS NUEVA CREACIÓN								
	CABORCA	PLUTARCO ELÍAS CALLES			OBRA	ALUMNO	100.00	100.00	
					1.000	30			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/2971 - 4102100400-2501E404K03105N-612012-165DY02				
	403,872.39	403,872.39	0.00	0.00					
C-00062/2972	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA AISLADA Y OBRA EXTERIOR EN JARDÍN DE NIÑOS NUEVA CREACIÓN								
	ROSARIO	ROSARIO (TESOPACO)			OBRA	ALUMNO	100.00	100.00	
					1.000	30			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/2972 - 4102100400-2501E404K03105N-612012-165DY12				
	163,210.16	163,210.16	0.00	0.00					
C-00062/2973	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR EN JARDÍN DE NIÑOS EL ROSAL								
	NAVOJOA	COMISARIA ROSALES			OBRA	ALUMNO	100.00	100.00	
					1.000	30			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/2973 - 4102100400-2501E404K03105N-612012-165DY12				
	541,278.97	541,278.97	0.00	0.00					
C-00062/2974	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR EN JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ MARÍA TETABIATE								
	SAN IGNACIO RÍO MUERTO	TETABIATE			OBRA	ALUMNO	100.00	100.00	
					1.000	30			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/2974 - 4102100400-2501E404K03105N-612012-165DY10				
	530,895.54	530,895.54	0.00	0.00					
C-00062/2975	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR EN JARDÍN DE NIÑOS VICENTE BUITIMEA								
	GUAYMAS	OROZ			OBRA	ALUMNO	100.00	100.00	
					1.000	30			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/2975 - 4102100400-2501E404K03105N-612012-165DY10				
	449,456.53	449,456.53	0.00	0.00					
C-00062/2976	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA AISLADA Y OBRA EXTERIOR EN ESCUELA PRIMARIA JESÚS REYES HEROLES								
	NAVOJOA	QUINCE, LOS			OBRA	ALUMNO	100.00	100.00	
					1.000	40			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/2976 - 4102100400-2501E404K03105N-612012-165DY12				
	510,667.93	510,667.93	0.00	0.00					
C-00062/2977	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA ADOSADA Y OBRA EXTERIOR EN ESCUELA PRIMARIA 5 DE FEBRERO								
	CAJEME	TEPEYAC			OBRA	ALUMNO	100.00	100.00	
					1.000	40			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/2977 - 4102100400-2501E404K03105N-612012-165DY11				
	447,115.36	447,115.36	0.00	0.00					
C-00062/2978	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR EN ESCUELA PRIMARIA RAFAEL ÁLVAREZ GONZÁLEZ								
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO	100.00	100.00	
					1.000	40			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/2978 - 4102100400-2501E404K03105N-612012-165DY07				
	438,258.63	438,258.63	0.00	0.00					
C-00062/2979	CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS AISLADAS, RAMPA Y OBRA EXTERIOR EN ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN, COLONIA SANTA FE								
	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA			OBRA	ALUMNO	100.00	100.00	
					1.000	120			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/2979 - 4102100400-2501E404K03105N-612012-165DY04				
	1,132,545.89	1,132,545.89	0.00	0.00					



DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCIÓN POR ISIE
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad								Av. Físico %	Av. Financ. %
No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad			Meta	Beneficiario			
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN									
C-00062/2980	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR EN CAM ESTATAL								
	ÁLAMOS	ÁLAMOS			OBRA 1.000	ALUMNO 30	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/2980 - 4102100400-2501E404K03105N-612012-165DY12				
	563,236.79	563,236.79	0.00	0.00					
C-00062/2981	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS Y OBRA EXTERIOR EN CAM 04 GABRIELA BRIMMER								
	NAVOJOA	NAVOJOA			OBRA 1.000	ALUMNO 60	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/2981 - 4102100400-2501E404K03105N-612012-165DY12				
	860,411.08	860,411.08	0.00	0.00					
C-00062/2982	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA ADOSADA Y OBRA EXTERIOR EN JARDÍN DE NIÑOS JUAN A. ACUÑA GÁMEZ								
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA 1.000	ALUMNO 30	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/2982 - 4102100400-2501E404K03105N-612012-165DY07				
	422,744.18	422,744.18	0.00	0.00					
C-00062/2983	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR EN JARDÍN DE NIÑOS 24 DE FEBRERO								
	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)			OBRA 1.000	ALUMNO 30	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/2983 - 4102100400-2501E404K03105N-612012-165DY11				
	553,133.07	553,133.07	0.00	0.00					
C-00062/2984	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA AISLADA Y OBRA EXTERIOR EN JARDÍN DE NIÑOS NUEVOS CAMINOS								
	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO			OBRA 1.000	ALUMNO 30	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/2984 - 4102100400-2501E404K03105N-612012-165DY01				
	586,783.30	586,783.30	0.00	0.00					
C-00062/2985	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR EN JARDÍN DE NIÑOS ANA ALCARAZ BARRETO								
	HERMOSILLO	MIGUEL ALEMÁN (LA DOCE)			OBRA 1.000	ALUMNO 30	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/2985 - 4102100400-2501E404K03105N-612012-165DY07				
	457,059.15	457,059.15	0.00	0.00					
C-00062/2986	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN JARDÍN DE NIÑOS NUEVA CREACIÓN								
	BÁCUM	BÁCUM			OBRA 1.000	ALUMNO 30	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/2986 - 4102100400-2501E404K03105N-612012-165DY10				
	132,820.77	132,820.77	0.00	0.00					
C-00062/2987	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA AISLADA Y OBRA EXTERIOR EN JARDÍN DE NIÑOS NUEVA CREACIÓN								
	HERMOSILLO	MIGUEL ALEMÁN (LA DOCE)			OBRA 1.000	ALUMNO 30	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/2987 - 4102100400-2501E404K03105N-612012-165DY07				
	435,650.28	435,650.28	0.00	0.00					
C-00062/2988	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR EN JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCA MERCEDES MADRID DURAZO								
	SAN MIGUEL DE HORCASITAS	PESQUEIRA			OBRA 1.000	ALUMNO 30	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/2988 - 4102100400-2501E404K03105N-612012-165DY05				
	437,144.17	437,144.17	0.00	0.00					



DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCIÓN POR ISIE
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad								Av. Físico %	Av. Finan. %
No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad			Meta	Beneficiario			
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN									
C-00062/2989	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA ADOSADA Y OBRA EXTERIOR EN ESCUELA PRIMARIA LORENZO CHAN BE	SAN LUIS RÍO COLORADO			OBRA	ALUMNO	100.00	100.00	
					1.000	40			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/2989 - 4102100400-2501E404K03105N-612012-165DY01				
	449,507.03	449,507.03	0.00	0.00					
C-00062/2990	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN, COLONIA LADRILLERAS	AGUA PRIETA			OBRA	ALUMNO	100.00	100.00	
					1.000	40			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/2990 - 4102100400-2501E404K03105N-612012-165DY04				
	330,875.03	330,875.03	0.00	0.00					
C-00062/2991	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA ADOSADA Y OBRA EXTERIOR EN ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN PÁPAGO	SONOITA			OBRA	ALUMNO	100.00	100.00	
					1.000	40			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/2991 - 4102100400-2501E404K03105N-612012-165DY01				
	299,948.47	299,948.47	0.00	0.00					
C-00062/2992	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA	LOMA DE MORONCÁRIT			OBRA	ALUMNO	100.00	100.00	
					1.000	40			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/2992 - 4102100400-2501E404K03105N-612012-165DY12				
	453,705.45	453,705.45	0.00	0.00					
C-00062/2993	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR EN ESCUELA PRIMARIA MARÍA JESÚS MAYTORENA FOURCADE	HEROICA GUAYMAS			OBRA	ALUMNO	100.00	100.00	
					1.000	40			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/2993 - 4102100400-2501E404K03105N-612012-165DY10				
	543,201.93	543,201.93	0.00	0.00					
C-00062/2994	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA LUIS PASTEUR	HEROICA CABORCA			OBRA	ALUMNO	100.00	100.00	
					1.000	40			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/2994 - 4102100400-2501E404K03105N-612012-165DY02				
	813,583.55	813,583.55	0.00	0.00					
C-00062/2995	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN TELESECUNDARIA NO. 130	BUAYSIACOBE			OBRA	ALUMNO	100.00	100.00	
					1.000	80			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/2995 - 4102100400-2501E404K03105N-612012-165DY12				
	808,913.08	808,913.08	0.00	0.00					
C-00062/2996	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN TELESECUNDARIA NO. 370	CASA AZUL			OBRA	ALUMNO	100.00	100.00	
					1.000	40			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/2996 - 4102100400-2501E404K03105N-612012-165DY10				
	468,409.28	468,409.28	0.00	0.00					
C-00062/2997	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN TELESECUNDARIA NO. 3	QUIRIEGO			OBRA	ALUMNO	100.00	100.00	
					1.000	40			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/2997 - 4102100400-2501E404K03105N-612012-165DY12				
	458,351.85	458,351.85	0.00	0.00					



Modalidad								Av. Físico %	Av. Financ. %
No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad			Meta	Beneficiario			
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN									
C-00062/2998	CONSTRUCCIÓN DE COCINA EN CENDI 3.	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)			OBRA	ALUMNO	100.00	100.00	
	CAJEME				1.000	62			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/2998 - 4102100400-2501E404K03105N-612012-165DY11				
	658,463.92	658,463.92	0.00	0.00					
C-00062/2999	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN CENDI 4.	HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO	100.00	100.00	
	HERMOSILLO				1.000	64			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/2999 - 4102100400-2501E404K03105N-612012-165DY07				
	438,218.31	438,218.31	0.00	0.00					
C-00062/3001	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN JARDÍN DE NIÑOS EMILIANO ZAPATA	SAN PEDRO EL SAUCITO			OBRA	ALUMNO	100.00	100.00	
	HERMOSILLO				1.000	30			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3001 - 4102100400-2501E404K03105N-612012-165DY07				
	490,238.69	490,238.69	0.00	0.00					
C-00062/3002	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN JARDÍN DE NIÑOS NUEVA CREACIÓN	AGUA PRIETA			OBRA	ALUMNO	100.00	100.00	
	AGUA PRIETA				1.000	30			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3002 - 4102100400-2501E404K03105N-612012-165DY04				
	522,027.36	522,027.36	0.00	0.00					
C-00062/3003	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN JARDÍN DE NIÑOS AMÉRICO VESPUCCIO	HEROICA GUAYMAS			OBRA	ALUMNO	100.00	100.00	
	GUAYMAS				1.000	30			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3003 - 4102100400-2501E404K03105N-612012-165DY10				
	462,944.16	462,944.16	0.00	0.00					
C-00062/3004	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA AISLADA EN JARDÍN DE NIÑOS MARÍA DEL ROSARIO CHÁVEZ CRUZ	HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO	100.00	100.00	
	HERMOSILLO				1.000	30			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3004 - 4102100400-2501E404K03105N-612012-165DY07				
	183,357.36	183,357.36	0.00	0.00					
C-00062/3005	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA ADOSADA EN JARDÍN DE NIÑOS ELENA TORRES CUÉLLAR	FRANCISCO JAVIER MINA (CAMPO 60)			OBRA	ALUMNO	100.00	100.00	
	BÁCUM				1.000	30			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3005 - 4102100400-2501E404K03105N-612012-165DY10				
	153,440.58	153,440.58	0.00	0.00					
C-00062/3006	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA CON DIVISIÓN EN T EN JARDÍN DE NIÑOS SEVERIANO TALAMANTE USAER 223	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)			OBRA	ALUMNO	100.00	100.00	
	CAJEME				1.000	30			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3006 - 4102100400-2501E404K03105N-612012-165DY11				
	532,326.01	532,326.01	0.00	0.00					
C-00062/3007	CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS EN ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN URBI VILLA DEL CEDRO	HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO	100.00	100.00	
	HERMOSILLO				1.000	120			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3007 - 4102100400-2501E404K03105N-612012-165DY07				
	1,136,099.62	1,136,099.62	0.00	0.00					



Modalidad								Av. Físico %	Av. Finan. %
No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad			Meta	Beneficiario			
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN									
C-00062/3008	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA 19 DE ABRIL	HERMOSILLO	MIGUEL ALEMÁN (LA DOCE)		OBRA 1.000	ALUMNO 40	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3008 - 4102100400-2501E404K03105N-612012-165DY07				
	476,010.21	476,010.21	0.00	0.00					
C-00062/3009	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA AISLADA EN ESCUELA PRIMARIA FORTUNATO SIARUQUI QUIJANO	SAN MIGUEL DE HORCASITAS	PESQUEIRA		OBRA 1.000	ALUMNO 40	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3009 - 4102100400-2501E404K03105N-612012-165DY05				
	428,050.03	428,050.03	0.00	0.00					
C-00062/3010	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN LOMAS DEL SOL	NOGALES	HEROICA NOGALES		OBRA 1.000	ALUMNO 80	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3010 - 4102100400-2501E404K03105N-612012-165DY03				
	1,095,359.87	1,095,359.87	0.00	0.00					
C-00062/3011	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA RODOLFO ELÍAS CALLES	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)		OBRA 1.000	ALUMNO 40	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3011 - 4102100400-2501E404K03105N-612012-165DY11				
	417,706.02	417,706.02	0.00	0.00					
C-00062/3012	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA AMADO NERVO	NAVOJOA	NAVOJOA		OBRA 1.000	ALUMNO 40	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3012 - 4102100400-2501E404K03105N-612012-165DY12				
	470,827.16	470,827.16	0.00	0.00					
C-00062/3013	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	GUAYMAS	CASTILLO, EL		OBRA 1.000	ALUMNO 40	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3013 - 4102100400-2501E404K03105N-612012-165DY10				
	401,573.57	401,573.57	0.00	0.00					
C-00062/3014	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA 15 DE SEPTIEMBRE	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS		OBRA 1.000	ALUMNO 80	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3014 - 4102100400-2501E404K03105N-612012-165DY10				
	893,361.09	893,361.09	0.00	0.00					
C-00062/3015	CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS EN ESCUELA PRIMARIA ANTONIO MONTES GARCÍA	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS		OBRA 1.000	ALUMNO 120	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3015 - 4102100400-2501E404K03105N-612012-165DY10				
	1,196,510.72	1,196,510.72	0.00	0.00					
C-00062/3016	CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS AISLADAS Y OBRA EXTERIOR EN ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO		OBRA 1.000	ALUMNO 120	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3016 - 4102100400-2501E404K03105N-612012-165DY01				
	1,255,802.25	1,255,802.25	0.00	0.00					



DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCIÓN POR ISIE
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad								Av. Físico %	Av. Financ. %
No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad			Meta	Beneficiario			
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN									
C-00062/3017	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN TELESECUNDARIA ESTATAL NO.145								
	CAJEME	FRANCISCO VILLA			OBRA 1.000	ALUMNO 40	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3017 - 4102100400-2501E404K03105N-612012-165DY11				
	474,504.81	474,504.81	0.00	0.00					
C-00062/3018	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN TELESECUNDARIA ESTATAL NO. 18								
	CAJEME	MORA VILLALOBOS (CAMPO VEINTINUEVE)			OBRA 1.000	ALUMNO 40	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3018 - 4102100400-2501E404K03105N-612012-165DY11				
	481,603.86	481,603.86	0.00	0.00					
C-00062/3019	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN CAM 42								
	SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO			OBRA 1.000	ALUMNO 30	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3019 - 4102100400-2501E404K03105N-612012-165DY01				
	615,970.52	615,970.52	0.00	0.00					
C-00062/3020	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA AISLADA EN CAM 07 JULIO GARCÍA GONZÁLEZ								
	HERMOSILLO	BAHÍA KINO			OBRA 1.000	ALUMNO 30	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3020 - 4102100400-2501E404K03105N-612012-165DY07				
	180,734.69	180,734.69	0.00	0.00					
C-00062/3021	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN CAM 20								
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA 1.000	ALUMNO 30	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3021 - 4102100400-2501E404K03105N-612012-165DY07				
	564,265.82	564,265.82	0.00	0.00					
C-00062/3022	CONSTRUCCIÓN DE COCINA EN CENDI 1								
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA 1.000	ALUMNO 83	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3022 - 4102100400-2501E404K03105N-612012-165DY07				
	181,028.10	181,028.10	0.00	0.00					
C-00062/3023	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN JARDÍN DE NIÑOS NUEVA CREACIÓN								
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA 1.000	ALUMNO 60	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3023 - 4102100400-2501E404K03105N-612012-165DY07				
	881,286.66	881,286.66	0.00	0.00					
C-00062/3024	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN JARDÍN DE NIÑOS EMMA ESTUPIÑAN SOTELO								
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA 1.000	ALUMNO 60	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3024 - 4102100400-2501E404K03105N-612012-165DY07				
	877,944.91	877,944.91	0.00	0.00					
C-00062/3025	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN JARDÍN DE NIÑOS NUEVA CREACIÓN, URBI VILLA DEL CEDRO								
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA 1.000	ALUMNO 30	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3025 - 4102100400-2501E404K03105N-612012-165DY07				
	465,015.68	465,015.68	0.00	0.00					



DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCIÓN POR ISIE
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad								Av. Físico %	Av. Finan. %
No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad			Meta	Beneficiario			
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN									
C-00062/3026	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA CON DIVISIÓN EN T EN JARDÍN DE NIÑOS MICAELA MUNGUÍA RIVAS USAER 122	CAJEME			CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)	OBRA 1.000	ALUMNO 30	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3026 - 4102100400-2501E404K03105N-612012-165DY11				
	558,646.84	558,646.84	0.00	0.00					
C-00062/3027	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA CON DIVISIÓN EN T EN ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ USAER 67, EN CAMPO CARRETERO	ÍMURIS			ÍMURIS	OBRA 1.000	ALUMNO 30	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3027 - 4102100400-2501E404K03105N-612012-165DY03				
	525,035.22	525,035.22	0.00	0.00					
C-00062/3028	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA CON DIVISIÓN EN T EN ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN, JARDINES USAER 78	HERMOSILLO			HERMOSILLO	OBRA 1.000	ALUMNO 30	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3028 - 4102100400-2501E404K03105N-612012-165DY07				
	530,020.65	530,020.65	0.00	0.00					
C-00062/3029	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA CON DIVISIÓN EN T EN ESCUELA PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUÁREZ USAER 127	CAJEME			PUEBLO YAQUI	OBRA 1.000	ALUMNO 30	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3029 - 4102100400-2501E404K03105N-612012-165DY11				
	648,098.88	648,098.88	0.00	0.00					
C-00062/3030	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN JARDÍN DE NIÑOS NUEVA CREACIÓN JOYAS DEL PARQUE	SAN LUIS RÍO COLORADO			SAN LUIS RÍO COLORADO	OBRA 1.000	ALUMNO 60	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3030 - 4102100400-2501E404K03105N-612012-165DY01				
	792,135.63	792,135.63	0.00	0.00					
C-00062/3031	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN JARDÍN DE NIÑOS NUEVA CREACIÓN, FRACCIONAMIENTO ROMANZA	HERMOSILLO			HERMOSILLO	OBRA 1.000	ALUMNO 30	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3031 - 4102100400-2501E404K03105N-612012-165DY07				
	417,380.71	417,380.71	0.00	0.00					
C-00062/3032	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN JARDÍN DE NIÑOS MIGUEL ÁNGEL	COLORADA, LA			TECORIPA	OBRA 1.000	ALUMNO 30	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3032 - 4102100400-2501E404K03105N-612012-165DY08				
	395,018.38	395,018.38	0.00	0.00					
C-00062/3033	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA AISLADA EN JARDÍN DE NIÑOS NUEVA CREACIÓN	HERMOSILLO			HERMOSILLO	OBRA 1.000	ALUMNO 30	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3033 - 4102100400-2501E404K03105N-612012-165DY07				
	292,268.85	292,268.85	0.00	0.00					
C-00062/3034	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN JARDÍN DE NIÑOS CONCEPCIÓN AGUIRRE GÁLVEZ	SANTA ANA			SANTA ANA	OBRA 1.000	ALUMNO 60	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3034 - 4102100400-2501E404K03105N-612012-165DY03				
	865,590.15	865,590.15	0.00	0.00					



Modalidad								Av. Físico %	Av. Financ. %
No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad			Meta	Beneficiario			
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN									
C-00062/3035	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA CON DIVISIÓN EN T EN JARDÍN DE NIÑOS AUGUSTO FEDERICO FROEBEL USAER 146								
	ÍMURIS	ÍMURIS			OBRA	ALUMNO	100.00	100.00	
					1.000	30			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3035 - 4102100400-2501E404K03105N-612012-165DY03				
	551,502.71	551,502.71	0.00	0.00					
C-00062/3036	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN JARDÍN DE NIÑOS CRUZ AMALIA ELÍAS GONZÁLEZ								
	CANANEA	CANANEA			OBRA	ALUMNO	100.00	100.00	
					1.000	30			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3036 - 4102100400-2501E404K03105N-612012-165DY04				
	651,117.62	651,117.62	0.00	0.00					
C-00062/3037	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN JARDÍN DE NIÑOS NUEVA CREACIÓN, AGUA ZARCA								
	NOGALES	AGUA ZARCA (FERROCARRIL)			OBRA	ALUMNO	100.00	100.00	
					1.000	30			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3037 - 4102100400-2501E404K03105N-612012-165DY03				
	547,169.70	547,169.70	0.00	0.00					
C-00062/3038	CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS EN ESCUELA PRIMARIA MARÍA DEL CARMEN TORRES GALLEGO								
	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS			OBRA	ALUMNO	100.00	100.00	
					1.000	120			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3038 - 4102100400-2501E404K03105N-612012-165DY10				
	1,064,168.02	1,064,168.02	0.00	0.00					
C-00062/3039	CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS EN ESCUELA PRIMARIA ALBA RIVERA WONG								
	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS			OBRA	ALUMNO	100.00	100.00	
					1.000	120			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3039 - 4102100400-2501E404K03105N-612012-165DY10				
	1,410,277.05	1,410,277.05	0.00	0.00					
C-00062/3040	CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS EN ESCUELA PRIMARIA FAUSTINO FERNÁNDEZ AGUILAR								
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO	98.00	100.00	
					1.000	120			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3040 - 4102100400-2501E404K03105N-612012-165DY07				
	841,592.29	841,592.29	0.00	0.00					
C-00062/3041	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN TELESECUNDARIA NO. 247								
	ETCHOJOA	ETCHOJOA			OBRA	ALUMNO	100.00	100.00	
					1.000	40			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3041 - 4102100400-2501E404K03105N-612012-165DY12				
	468,330.93	468,330.93	0.00	0.00					
C-00062/3042	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN CAM 19								
	ÍMURIS	ÍMURIS			OBRA	ALUMNO	100.00	100.00	
					1.000	30			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3042 - 4102100400-2501E404K03105N-612012-165DY03				
	625,548.66	625,548.66	0.00	0.00					
C-00062/3043	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN CAM 08								
	MOCTEZUMA	MOCTEZUMA			OBRA	ALUMNO	100.00	100.00	
					1.000	30			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3043 - 4102100400-2501E404K03105N-612012-165DY06				
	456,968.41	456,968.41	0.00	0.00					



DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCIÓN POR ISIE
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad								Av. Físico	Av. Finan.
No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad			Meta	Beneficiario	%	%	
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN									
C-00062/3044	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN JARDÍN DE NIÑOS SILVANA ROBLES DE ROMERO								
	ACONCHI	ACONCHI			OBRA 1.000	ALUMNO 30	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3044 - 4102100400-2501E404K03105N-612012-161A005				
	495,252.32	495,252.32	0.00	0.00					
C-00062/3045	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN JARDÍN DE NIÑOS IRMA BEATRIZ RASCÓN CORONADO								
	SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO			OBRA 1.000	ALUMNO 30	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3045 - 4102100400-2501E404K03105N-612012-161A001				
	341,710.25	341,710.25	0.00	0.00					
C-00062/3046	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA CON DIVISIÓN EN T, EN JARDÍN DE NIÑOS CRUZ AMALIA ELÍAS GONZÁLEZ, USAER 5244								
	CANANEA	CANANEA			OBRA 1.000	ALUMNO 30	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3046 - 4102100400-2501E404K03105N-612012-161A004				
	551,530.20	551,530.20	0.00	0.00					
C-00062/3048	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA AISLADA Y OBRA EXTERIOR EN JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ MARÍA LEYVA EN CAJEME								
	GUAYMAS	RAHUN			OBRA 1.000	ALUMNO 30	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3048 - 4102100400-2501E404K03105N-612012-161A010				
	473,603.31	473,603.31	0.00	0.00					
C-00062/3049	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA MANUEL M. DIÉGUEZ								
	CANANEA	CANANEA			OBRA 1.000	ALUMNO 40	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3049 - 4102100400-2501E404K03105N-612012-161A004				
	333,171.36	333,171.36	0.00	0.00					
C-00062/3050	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS Y OBRA EXTERIOR EN ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN SAN ISIDRO								
	HERMOSILLO	MIGUEL ALEMÁN (LA DOCE)			OBRA 1.000	ALUMNO 80	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3050 - 4102100400-2501E404K03105N-612012-161A007				
	621,642.64	621,642.64	0.00	0.00					
C-00062/3051	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS Y OBRA EXTERIOR EN ESCUELA PRIMARIA LUIS A. PALMA MEZA								
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA 1.000	ALUMNO 80	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3051 - 4102100400-2501E404K03105N-612012-161A007				
	837,741.81	837,741.81	0.00	0.00					
C-00062/3052	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR EN ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA								
	YÉCORA	CONCEPCIÓN, LA			OBRA 1.000	ALUMNO 40	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3052 - 4102100400-2501E404K03105N-612012-161A009				
	534,995.52	534,995.52	0.00	0.00					
C-00062/3053	CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS Y OBRA EXTERIOR EN ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN, COLONIA VILLA TRENTO								
	MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO			OBRA 1.000	ALUMNO 120	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3053 - 4102100400-2501E404K03105N-612012-161A003				
	485,692.96	485,692.96	0.00	0.00					



DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCIÓN POR ISIE
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad								Av. Físico	Av. Finan.
No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad			Meta	Beneficiario	%	%	
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN									
C-00062/3054	CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS Y OBRA EXTERIOR EN ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN PALO FIERRO	HERMOSILLO	HERMOSILLO		OBRA 1.000	ALUMNO 120	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3054 - 4102100400-2501E404K03105N-612012-161A007				
	1,192,034.93	1,192,034.93	0.00	0.00					
C-00062/3055	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA AISLADA Y OBRA EXTERIOR EN ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN LA CHOYA	NOGALES	AGUA ZARCA (FERROCARRIL)		OBRA 1.000	ALUMNO 40	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3055 - 4102100400-2501E404K03105N-612012-161A003				
	532,069.91	532,069.91	0.00	0.00					
C-00062/3056	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN TELESECUNDARIA NO. 366	IMURIS	CRUCERO, EL		OBRA 1.000	ALUMNO 40	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3056 - 4102100400-2501E404K03105N-612012-161A003				
	538,411.61	538,411.61	0.00	0.00					
C-00062/3057	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN CAM 58	HERMOSILLO	HERMOSILLO		OBRA 1.000	ALUMNO 60	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3057 - 4102100400-2501E404K03105N-612012-161A007				
	830,914.54	830,914.54	0.00	0.00					
C-00062/3058	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN JARDÍN DE NIÑOS MANUEL CERVANTES IMAZ	SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO		OBRA 1.000	ALUMNO 60	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3058 - 4102100400-2501E404K03105N-612012-161A001				
	750,318.44	750,318.44	0.00	0.00					
C-00062/3059	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN JARDÍN DE NIÑOS AMANDA LABARCA HUBERSTON	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)		OBRA 1.000	ALUMNO 30	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3059 - 4102100400-2501E404K03105N-612012-161A011				
	575,224.53	575,224.53	0.00	0.00					
C-00062/3060	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN JARDÍN DE NIÑOS NUEVA CREACIÓN, QUINTAS DEL SOL	HERMOSILLO	HERMOSILLO		OBRA 1.000	ALUMNO 60	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3060 - 4102100400-2501E404K03105N-612012-165DY07				
	768,837.36	768,837.36	0.00	0.00					
C-00062/3061	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMÍREZ	GUAYMAS	OROZ		OBRA 1.000	ALUMNO 40	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3061 - 4102100400-2501E404K03105N-612012-161A010				
	302,660.74	302,660.74	0.00	0.00					
C-00062/3062	CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS EN ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN, PASEO DEL PEDREGAL	HERMOSILLO	HERMOSILLO		OBRA 1.000	ALUMNO 120	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3062 - 4102100400-2501E404K03105N-612012-161A007				
	1,197,719.14	1,197,719.14	0.00	0.00					



DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCIÓN POR ISIE
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
	Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal	
	Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros		

5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN

C-00062/3063	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN, POSADA DEL SOL CAJEME	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)	OBRA 1.000	ALUMNO 40	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3063 - 4102100400-2501E404K03105N-612012-161A011	
		512,940.20	512,940.20	0.00	0.00		
C-00062/3064	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO CASTILLO BLANCO HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1.000	ALUMNO 40	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3064 - 4102100400-2501E404K03105N-612012-165DY07	
		566,005.42	566,005.42	0.00	0.00		
C-00062/3065	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN CAM 60 SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	OBRA 1.000	ALUMNO 30	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3065 - 4102100400-2501E404K03105N-612012-161A001	
		219,279.39	219,279.39	0.00	0.00		
C-00062/3066	CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS EN CAM 25 TODOS TRABAJANDO HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1.000	ALUMNO 90	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3066 - 4102100400-2501E404K03105N-612012-161A007	
		562,308.03	562,308.03	0.00	0.00		
C-00062/3067	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA ALFONSO ORTIZ TIRADO HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1.000	ALUMNO 80	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3067 - 4102100400-2501E404K03105N-612012-165DY07	
		804,877.18	804,877.18	0.00	0.00		
C-00062/3068	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN, REAL DEL CARMEN HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1.000	ALUMNO 40	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3068 - 4102100400-2501E404K03105N-612012-165DY07	
		515,850.57	515,850.57	0.00	0.00		
C-00062/3069	CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS EN JARDÍN DE NIÑOS NUEVA CREACIÓN EN CD. OBREGÓN CAJEME	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)	OBRA 1.000	ALUMNO 139	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3069 - 4102100400-2501E404K03105N-612012-161A011	
		1,178,216.17	1,178,216.17	0.00	0.00		
C-00062/3070	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA ADOSADA EN USAER 90, EN ESCUELA PRIMARIA MANUEL M. DIÉGUEZ EN CANANEA	CANANEA	CANANEA	OBRA 1.000	ALUMNO 30	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3070 - 4102100400-2501E404K03105N-612012-161A004	
		386,273.85	386,273.85	0.00	0.00		
C-00062/3071	CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS, SERVICIOS SANITARIOS, BEBEDEROS, PLAZA CÍVICA, SUBESTACIÓN Y CERCO PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS NUEVA CREACIÓN, LAS ACACIAS EN NOGALES	NOGALES	HEROICA NOGALES	OBRA 1.000	ALUMNO 60	97.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3071 - 4102100400-2501E404K03105N-612012-161A003	
		2,612,128.97	2,612,128.97	0.00	0.00		



DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCIÓN POR ISIE
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad								Av.	Av.
No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad			Meta	Beneficiario	Físico %	Finan. %	
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN									
C-00062/3072	REHABILITACIÓN GENERAL DE AULAS E INSTALACIONES ELÉCTRICAS, SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA PREFABRICADA, RECONSTRUCCIÓN DE FIRME, COLOCACIÓN DE VITROPISO, CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA, BEBEDEROS, POZO DE ABSORCIÓN, CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE BAÑOS Y ANDADORES	GUAYMAS	PÓTAM		OBRA 1.000	ALUMNO 85	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3072 - 4102100400-2501E404K03105N-612012-161A010				
	1,927,128.38	1,927,128.38	0.00	0.00					
C-00062/3073	CAM GUSTAVO CABALLERO ECHEVERRÍA	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA		ACCION 1	ALUMNO 44	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3073 - 4102100400-2506E404K002U2H-612012-165DY13				
	524,340.22	524,340.22	0.00	0.00					
C-00062/3074	JARDÍN DE NIÑOS VILLA JUÁREZ	BENITO JUÁREZ	VILLA JUÁREZ (IRRIGACIÓN)		ACCION 1	ALUMNO 131	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3074 - 4102100400-2506E404K002U2H-612012-165DY13				
	100,961.53	100,961.53	0.00	0.00					
C-00062/3075	ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)		ACCION 1	ALUMNO 180	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3075 - 4102100400-2506E404K002U2H-612012-165DY13				
	247,212.98	247,212.98	0.00	0.00					
C-00062/3076	SECUNDARIA GENERAL PROF. JOSÉ L. GUERRA	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)		ACCION 1	ALUMNO 879	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3076 - 4102100400-2506E404K002U2H-612012-165DY13				
	407,631.97	407,631.97	0.00	0.00					
C-00062/3077	JARDÍN DE NIÑOS DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO	EMPALME	EMPALME		ACCION 1	ALUMNO 87	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3077 - 4102100400-2506E404K002U2H-612012-165DY13				
	125,788.69	125,788.69	0.00	0.00					
C-00062/3078	JARDÍN DE NIÑOS SAHUARITO	ETCHOJOA	SAHUARAL		ACCION 1	ALUMNO 75	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3078 - 4102100400-2506E404K002U2H-612012-165DY13				
	472,745.13	472,745.13	0.00	0.00					
C-00062/3079	ESCUELA SECUNDARIA PROF. MANUEL TORRES	ETCHOJOA	ETCHOJOA		ACCION 1	ALUMNO 175	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3079 - 4102100400-2506E404K002U2H-612012-165DY13				
	706,965.08	706,965.08	0.00	0.00					
C-00062/3080	ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO	ETCHOJOA	ETCHOJOA		ACCION 1	ALUMNO 153	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3080 - 4102100400-2506E404K002U2H-612012-165DY13				
	928,037.43	928,037.43	0.00	0.00					



Modalidad								Av. Físico	Av. Finan.
No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad			Meta	Beneficiario	%	%	
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal				
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros					
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN									
C-00062/3081	JARDÍN DE NIÑOS MI NUEVO HOGAR	ETCHOJOA			ACCION	ALUMNO	100.00	100.00	
					1	78			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3081 - 4102100400-2506E404K002U2H-612012-165DY13				
	480,897.04	480,897.04	0.00	0.00					
C-00062/3082	JARDÍN DE NIÑOS LAS ESTRELLITAS	VILLA TRES CRUCES			ACCION	ALUMNO	100.00	100.00	
					1	35			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3082 - 4102100400-2506E404K002U2H-612012-165DY13				
	926,951.32	926,951.32	0.00	0.00					
C-00062/3083	ESCUELA PRIMARIA GENERAL LUIS MÁTUZ	CASAS BLANCAS			ACCION	ALUMNO	100.00	100.00	
					1	97			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3083 - 4102100400-2506E404K002U2H-612012-165DY13				
	977,217.93	977,217.93	0.00	0.00					
C-00062/3084	ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ	ALEJANDRO CARRILLO MARCOR			ACCION	ALUMNO	100.00	100.00	
					1	174			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3084 - 4102100400-2506E404K002U2H-612012-165DY13				
	198,675.42	198,675.42	0.00	0.00					
C-00062/3085	ESCUELA PRIMARIA ÁLVARO REMBAU FIGUEROA	HERMOSILLO			ACCION	ALUMNO	100.00	100.00	
					1	175			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3085 - 4102100400-2506E404K002U2H-612012-165DY13				
	1,596,111.81	1,596,111.81	0.00	0.00					
C-00062/3086	ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 6, MANUEL ORTÍZ PAREDES	HERMOSILLO			ACCION	ALUMNO	100.00	100.00	
					1	550			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3086 - 4102100400-2506E404K002U2H-612012-165DY13				
	1,048,704.91	1,048,704.91	0.00	0.00					
C-00062/3087	ESCUELA SECUNDARIA PROF. MIGUEL ÁNGEL LOYA MARTÍNEZ	HERMOSILLO			ACCION	ALUMNO	100.00	100.00	
					1	810			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3087 - 4102100400-2506E404K002U2H-612012-165DY13				
	1,119,060.61	1,119,060.61	0.00	0.00					
C-00062/3088	ESCUELA PRIMARIA PLUTARCO ELÍAS CALLES	HERMOSILLO			ACCION	ALUMNO	100.00	100.00	
					1	339			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3088 - 4102100400-2506E404K002U2H-612012-165DY13				
	1,004,144.57	1,004,144.57	0.00	0.00					
C-00062/3089	ESCUELA PRIMARIA ANGELA MACÍAS MARTÍNEZ	HERMOSILLO			ACCION	ALUMNO	100.00	100.00	
					1	266			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3089 - 4102100400-2506E404K002U2H-612012-165DY13				
	927,806.01	927,806.01	0.00	0.00					



Modalidad								Av. Físico %	Av. Financ. %
No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad			Meta	Beneficiario			
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN									
C-00062/3090	ESCUELA PRIMARIA EJÉRCITO MEXICANO	HERMOSILLO	HERMOSILLO		ACCION 1	ALUMNO 570	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3090 - 4102100400-2506E404K002U2H-612012-165DY13				
	544,866.33	544,866.33	0.00	0.00					
C-00062/3091	ESCUELA PRIMARIA CORONEL J. CRUZ GÁLVEZ	HERMOSILLO	HERMOSILLO		ACCION 1	ALUMNO 210	40.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3091 - 4102100400-2506E404K002U2H-612012-165DY13				
	231,225.42	231,225.42	0.00	0.00					
C-00062/3092	ESCUELA PRIMARIA HERIBERTO AJA	HERMOSILLO	HERMOSILLO		ACCION 1	ALUMNO 684	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3092 - 4102100400-2506E404K002U2H-612012-165DY13				
	770,015.44	770,015.44	0.00	0.00					
C-00062/3093	JARDÍN DE NIÑOS ALICIA CANO CANO	HERMOSILLO	HERMOSILLO		ACCION 1	ALUMNO 155	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3093 - 4102100400-2506E404K002U2H-612012-165DY13				
	167,695.23	167,695.23	0.00	0.00					
C-00062/3094	ESCUELA PRIMARIA FORD 142 NUM. 1	HERMOSILLO	HERMOSILLO		ACCION 1	ALUMNO 454	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3094 - 4102100400-2506E404K002U2H-612012-165DY13				
	103,067.77	103,067.77	0.00	0.00					
C-00062/3095	JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ VASCONCELOS	HERMOSILLO	HERMOSILLO		ACCION 1	ALUMNO 96	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3095 - 4102100400-2506E404K002U2H-612012-165DY13				
	360,894.22	360,894.22	0.00	0.00					
C-00062/3096	ESCUELA PRIMARIA GENERAL IGNACIO L. PESQUEIRA	HERMOSILLO	HERMOSILLO		ACCION 1	ALUMNO 250	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3096 - 4102100400-2506E404K002U2H-612012-165DY13				
	652,463.09	652,463.09	0.00	0.00					
C-00062/3097	UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACIÓN REGULA	HERMOSILLO	HERMOSILLO		ACCION 1	ALUMNO 89	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3097 - 4102100400-2506E404K002U2H-612012-165DY13				
	201,923.08	201,923.08	0.00	0.00					
C-00062/3098	JARDÍN DE NIÑOS MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA	HERMOSILLO	HERMOSILLO		ACCION 1	ALUMNO 159	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3098 - 4102100400-2506E404K002U2H-612012-165DY13				
	637,718.37	637,718.37	0.00	0.00					



Modalidad		Localidad			Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
No. Obra / Proyecto	Municipio							
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros				
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN								
C-00062/3099	ESCUELA PRIMARIA ABELARDO L. RODRÍGUEZ HERMOSILLO		HERMOSILLO		ACCION 1	ALUMNO 361	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3099 - 4102100400-2506E404K002U2H-612012-165DY13			
	201,923.08	201,923.08	0.00	0.00				
C-00062/3100	ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 57 HERMOSILLO		HERMOSILLO		ACCION 1	ALUMNO 1,950	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3100 - 4102100400-2506E404K002U2H-612012-165DY13			
	594,256.39	594,256.39	0.00	0.00				
C-00062/3101	JARDÍN DE NIÑOS ANTÓN MAKÁRENKO HERMOSILLO		HERMOSILLO		ACCION 1	ALUMNO 138	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3101 - 4102100400-2506E404K002U2H-612012-165DY13			
	449,715.99	449,715.99	0.00	0.00				
C-00062/3102	JARDÍN DE NIÑOS DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO HERMOSILLO		HERMOSILLO		ACCION 1	ALUMNO 114	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3102 - 4102100400-2506E404K002U2H-612012-165DY13			
	167,166.68	167,166.68	0.00	0.00				
C-00062/3103	ESCUELA PRIMARIA ADELINA RAMÍREZ YÁNEZ HERMOSILLO		HERMOSILLO		ACCION 1	ALUMNO 186	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3103 - 4102100400-2506E404K002U2H-612012-165DY13			
	74,866.18	74,866.18	0.00	0.00				
C-00062/3104	ESCUELA PRIMARIA 19 DE ABRIL HERMOSILLO		HERMOSILLO		ACCION 1	ALUMNO 328	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3104 - 4102100400-2506E404K002U2H-612012-165DY13			
	398,107.18	398,107.18	0.00	0.00				
C-00062/3105	PROF. LYDIA COTAQUE BARRIOS HERMOSILLO		HERMOSILLO		ACCION 1	ALUMNO 38	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3105 - 4102100400-2506E404K002U2H-612012-165DY13			
	283,836.96	283,836.96	0.00	0.00				
C-00062/3106	JARDÍN DE NIÑOS FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS HERMOSILLO		HERMOSILLO		ACCION 1	ALUMNO 30	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3106 - 4102100400-2506E404K002U2H-612012-165DY13			
	72,115.36	72,115.36	0.00	0.00				
C-00062/3107	ESCUELA PRIMARIA FORD NUM. 3 HERMOSILLO		PALMITAS, LAS		ACCION 1	ALUMNO 195	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3107 - 4102100400-2506E404K002U2H-612012-165DY13			
	214,622.10	214,622.10	0.00	0.00				



DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCIÓN POR ISIE
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad								Av. Físico %	Av. Financ. %
No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad			Meta	Beneficiario			
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN									
C-00062/3108	JARDÍN DE NIÑOS EL PESCADITO HUATABAMPO		BOCAS, LAS		ACCION 1	ALUMNO 56	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3108 - 4102100400-2506E404K002U2H-612012-165DY13				
	611,692.62	611,692.62	0.00	0.00					
C-00062/3109	PROF. EDUARDO BOJÓRQUEZ VALENZUELA MAGDALENA		MAGDALENA DE KINO		ACCION 1	ALUMNO 738	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3109 - 4102100400-2506E404K002U2H-612012-165DY13				
	898,448.55	898,448.55	0.00	0.00					
C-00062/3110	ESCUELA PRIMARIA CLUB DE LEONES 2 MAGDALENA		MAGDALENA DE KINO		ACCION 1	ALUMNO 329	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3110 - 4102100400-2506E404K002U2H-612012-165DY13				
	715,188.48	715,188.48	0.00	0.00					
C-00062/3111	JARDÍN DE NIÑOS EL RANCHITO NAVOJOA		RECODO, EL		ACCION 1	ALUMNO 60	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3111 - 4102100400-2506E404K002U2H-612012-165DY13				
	253,203.25	253,203.25	0.00	0.00					
C-00062/3112	ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO NAVOJOA		ETCHOHUAQUILLA		ACCION 1	ALUMNO 90	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3112 - 4102100400-2506E404K002U2H-612012-165DY13				
	705,239.75	705,239.75	0.00	0.00					
C-00062/3113	JARDÍN DE NIÑOS EL ROSAL NAVOJOA		ROSALES		ACCION 1	ALUMNO 54	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3113 - 4102100400-2506E404K002U2H-612012-165DY13				
	492,986.27	492,986.27	0.00	0.00					
C-00062/3114	ESCUELA PRIMARIA HERMANAS VALENCIA SANTA ANA		SANTA ANA		ACCION 1	ALUMNO 210	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3114 - 4102100400-2506E404K002U2H-612012-165DY13				
	537,895.80	537,895.80	0.00	0.00					
C-00062/3115	TELESECUNDARIA NO. 175 TUBUTAMA		SANGRE, LA. (LA SANGRE NUEVA)		ACCION 1	ALUMNO 32	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3115 - 4102100400-2506E404K002U2H-612012-165DY13				
	453,293.65	453,293.65	0.00	0.00					
C-00062/3116	REHABILITACIÓN DE MODULO SANITARIO, ANDADORES, PISOS EN AULAS, CONSTRUCCIÓN DE TEJABAN EN ACCESO PRINCIPAL EN JARDÍN DE NIÑOS TERNURA EN MAGDALENA		MAGDALENA DE KINO		OBRA 1.000	ALUMNO 141	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3116 - 4102100400-2501E404K03105N-612012-161A003				
	666,453.77	666,453.77	0.00	0.00					



DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCIÓN POR ISIE
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad								Av. Físico %	Av. Finan. %
No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad			Meta	Beneficiario			
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN									
C-00062/3117	ALUMBRADO EN TEJABAN, REHABILITACIÓN DE BEBEDEROS Y CISTERNA EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA								
	HERMOSILLO	MIGUEL ALEMÁN (LA DOCE)			OBRA	ALUMNO	100.00	100.00	
					1.000	152			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3117 - 4102100400-2501E404K03105N-612012-161A007				
	65,413.04	65,413.04	0.00	0.00					
C-00062/3118	REHABILITACIÓN DE MODULO SANITARIO, DE AULAS, DE ESPACIOS DEPORTIVOS, LUMINARIAS PARA TEJABÁN EN TVSEC TELESECUNDARIA NO. 366								
	ÍMURIS	CRUCERO, EL			OBRA	ALUMNO	100.00	100.00	
					1.000	66			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3118 - 4102100400-2501E404K03105N-612012-161A003				
	223,086.52	223,086.52	0.00	0.00					
C-00062/3119	CONSTRUCCIÓN DE TEJABAN Y CANCHA CÍVICA, CONSTRUCCIÓN DE ASTA BANDERA, REHABILITACIÓN DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS, DE BEBEDERO, DE CERCO DE MALLA CICLÓNICA, DEL SISTEMA ELÉCTRICO, IMPERMEABILIZACIÓN, PINTURA GENERAL Y OBRA EXTERIOR EN TVSEC TEL								
	CABORCA	ALMITA, LA			OBRA	ALUMNO	100.00	100.00	
					1.000	47			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3119 - 4102100400-2501E404K03105N-612012-161A002				
	520,048.33	520,048.33	0.00	0.00					
C-00062/3120	AMPLIACIÓN DEL ESTACIONAMIENTO MULTINIVEL, EDIFICIO 8E EN LA UNIDAD REGIONAL CENTRO (UNISON)								
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			METRO CUADRADO	ALUMNO	0.00	100.00	
					9366.000	31,536			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3120 - 4102100400-2503E404K03105N-612012-165DZ07				
	14,946,564.36	14,946,564.36	0.00	0.00					
C-00062/3121	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN JARDÍN DE NIÑOS ALBORADA EN SAN LUIS RÍO COLORADO								
	SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO			OBRA	ALUMNO	100.00	100.00	
					1.000	187			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3121 - 4102100400-2501E404K03105N-612012-161A001				
	543,046.26	543,046.26	0.00	0.00					
C-00062/3122	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN JARDÍN CON DIVISIÓN EN T EN ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN, COLONIA KENNEDY, USAER 269								
	SANTA ANA	SANTA ANA			OBRA	ALUMNO	100.00	100.00	
					1.000	30			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3122 - 4102100400-2501E404K03105N-612012-161A003				
	550,429.66	550,429.66	0.00	0.00					
C-00062/3123	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN CAM 13								
	NACUZARI DE GARCÍA	NACUZARI DE GARCÍA			OBRA	ALUMNO	95.00	100.00	
					1.000	45			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3123 - 4102100400-2501E404K03105N-612012-161A004				
	441,106.34	441,106.34	0.00	0.00					
C-00062/3124	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO 3D PARA TALLER, LABORATORIOS Y AULAS PARA LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES EN LA UNIDAD REGIONAL CENTRO (UNISON) (PRIMERA ETAPA)								
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			METRO CUADRADO	ALUMNO	0.00	100.00	
					658.800	1,198			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3124 - 4102100400-2503E404K03105N-612012-165DZ07				
	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00					
C-00062/3125	ALIMENTADORES ELÉCTRICOS Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO EN JARDÍN DE NIÑOS IM JIABSI USI								
	NOGALES	HEROICA NOGALES			OBRA	ALUMNO	100.00	100.00	
					1.000	85			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3125 - 4102100400-2501E404K03105N-612012-161A003				
	13,773.49	13,773.49	0.00	0.00					

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCIÓN POR ISIE
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros			
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN							
C-00062/3126	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN AULA USAER, CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL, REHABILITACIÓN DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS Y REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN JARDÍN DE NIÑOS TRINIDAD ALEGRÍA MEZA	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1.000	ALUMNO 166	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3126 - 4102100400-2501E404K03105N-612012-161A007		
	631,686.59	631,686.59	0.00	0.00			
C-00062/3127	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, REPARACIÓN DE AULAS, CANCHA CÍVICA Y ANDADORES, CERCO PERIMETRAL, CONSTRUCCIÓN DE TEJABÁN DE BAÑO DE 6.0 X 4.0 METROS EN JARDÍN DE NIÑOS PRÓSPERO IBARRA CEBALLOS	HUATABAMPO	HUATABAMPO	OBRA 1.000	ALUMNO 37	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3127 - 4102100400-2501E404K03105N-612012-161A012		
	1,647,885.71	1,647,885.71	0.00	0.00			
C-00062/3128	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN JARDÍN DE NIÑOS SALVADOR DALÍ	NAVOJOA	NAVOJOA	OBRA 1.000	ALUMNO 279	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3128 - 4102100400-2501E404K03105N-612012-161A012		
	351,644.93	351,644.93	0.00	0.00			
C-00062/3129	REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN DE SANITARIOS EN JARDÍN DE NIÑOS ROSAURA ZAPATA	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1.000	ALUMNO 80	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3129 - 4102100400-2501E404K03105N-612012-161A007		
	122,943.34	122,943.34	0.00	0.00			
C-00062/3130	CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA RAMÓN GUILLERMO BONFIL VIVEROS	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1.000	ALUMNO 344	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3130 - 4102100400-2501E404K03105N-612012-161A007		
	847,425.20	847,425.20	0.00	0.00			
C-00062/3131	REHABILITACIÓN DE AULAS, CUBIERTA Y CONSTRUCCIÓN DE MURETE PARA ASTA BANDERA EN ESCUELA PRIMARIA JESÚS GARCÍA NO. 1	NOGALES	HEROICA NOGALES	OBRA 1.000	ALUMNO 248	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3131 - 4102100400-2501E404K03105N-612012-161A003		
	183,839.10	183,839.10	0.00	0.00			
C-00062/3132	REHABILITACIÓN DE GRIETAS Y APLANADOS EN MUROS, REHABILITACIÓN DE COLUMNAS, DE BARRA EN ENTREPISO Y PINTURA EN MUROS EN ESCUELA PRIMARIA FERNANDO F. DWORAK	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)	OBRA 1.000	ALUMNO 194	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3132 - 4102100400-2501E404K03105N-612012-161A011		
	813,706.73	813,706.73	0.00	0.00			
C-00062/3133	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS 6.0 X 3.0 METROS Y CADENA INTERIOR EN CERCO EN ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA	PITIQUITO	DESEMBOQUE DE LOS SERIS (EL DESEMBOQUE)	OBRA 1.000	ALUMNO 49	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3133 - 4102100400-2501E404K03105N-612012-161A002		
	257,084.69	257,084.69	0.00	0.00			
C-00062/3134	CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL CON PUERTA DE ACCESO PEATONAL, INSTALACIÓN DE MALLA SOMBRA EN ESTRUCTURA, PINTURA EN TEJABANES, CONSTRUCCIÓN DE PISO EN CANCHA CÍVICA Y EN ANDADORES EN ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1.000	ALUMNO 184	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3134 - 4102100400-2501E404K03105N-612012-161A007		
	652,711.29	652,711.29	0.00	0.00			



Modalidad								Av. Físico %	Av. Finan. %
No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad			Meta	Beneficiario			
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN									
C-00062/3135	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA Y ESTRUCTURA MULTIPANEL Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE EDIFICIO 1A EN ESCUELA PRIMARIA UNIDAD FORD NO. 66	CABORCA	PLUTARCO ELÍAS CALLES		OBRA 1.000	ALUMNO 365	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3135 - 4102100400-2501E404K03105N-612012-161A002				
	577,456.46	577,456.46	0.00	0.00					
C-00062/3136	ESCUELA PRIMARIA EMILIO CARRANZA	HERMOSILLO	ZAMORA		ACCION 1	ALUMNO 158	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3136 - 4102100400-2506E404K002U2H-612012-165DY13				
	269,929.65	269,929.65	0.00	0.00					
C-00062/3137	TELESECUNDARIA NO. 129	ETCHOJOA	JITONHUECA		ACCION 1	ALUMNO 81	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3137 - 4102100400-2506E404K002U2H-612012-165DY13				
	940,940.91	940,940.91	0.00	0.00					
C-00062/3138	ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ	HERMOSILLO	HERMOSILLO		ACCION 1	ALUMNO 180	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3138 - 4102100400-2506E404K002U2H-612012-165DY13				
	656,246.80	656,246.80	0.00	0.00					
C-00062/3139	JARDÍN DE NIÑOS IM ILI KARY	GUAYMAS	GUÁSIMAS, LAS		ACCION 1	ALUMNO 77	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3139 - 4102100400-2506E404K002U2H-612012-165DY13				
	1,187,468.96	1,187,468.96	0.00	0.00					
C-00062/3140	TELESECUNDARIA NO. 253	HUATABAMPO	MILPAS, LAS		ACCION 1	ALUMNO 62	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3140 - 4102100400-2506E404K002U2H-612012-165DY13				
	1,138,867.58	1,138,867.58	0.00	0.00					
C-00062/3141	TELESECUNDARIA NO. 262	NAVOJOA	CHINOTAHUECA		ACCION 1	ALUMNO 62	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3141 - 4102100400-2506E404K002U2H-612012-165DY13				
	891,681.25	891,681.25	0.00	0.00					
C-00062/3142	ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO PERALTA GÁLVEZ	NOGALES	HEROICA NOGALES		ACCION 1	ALUMNO 284	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3142 - 4102100400-2506E404K002U2H-612012-165DY13				
	1,206,034.74	1,206,034.74	0.00	0.00					
C-00062/3143	TELESECUNDARIA NO. 138	CAJEME	ANTONIO ROSALES (GENERAL ANTONIO R.)		ACCION 1	ALUMNO 68	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3143 - 4102100400-2506E404K002U2H-612012-165DY13				
	476,836.14	476,836.14	0.00	0.00					



DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCIÓN POR ISIE
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad								Av. Físico	Av. Finan.
No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad			Meta	Beneficiario	%	%	
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN									
C-00062/3144	JARDÍN DE NIÑOS LAS HIGUERILLAS	MIGUEL ALEMÁN (LA DOCE)			ACCION	ALUMNO	100.00	100.00	
	HERMOSILLO				1	139			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3144 - 4102100400-2506E404K002U2H-612012-165DY13				
	55,403.78	55,403.78	0.00	0.00					
C-00062/3145	DR. MARCO AURELIO LARIOS RAMOS	HERMOSILLO			ACCION	ALUMNO	100.00	100.00	
	HERMOSILLO				1	49			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3145 - 4102100400-2506E404K002U2H-612012-165DY13				
	146,525.26	146,525.26	0.00	0.00					
C-00062/3146	JARDÍN DE NIÑOS 24 DE OCTUBRE	HEROICA NOGALES			ACCION	ALUMNO	100.00	100.00	
	NOGALES				1	213			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3146 - 4102100400-2506E404K002U2H-612012-165DY13				
	524,864.85	524,864.85	0.00	0.00					
C-00062/3147	ESCUELA PRIMARIA PRIMERO DE JUNIO	HEROICA NOGALES			ACCION	ALUMNO	100.00	100.00	
	NOGALES				1	466			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3147 - 4102100400-2506E404K002U2H-612012-165DY13				
	501,389.27	501,389.27	0.00	0.00					
C-00062/3148	COLEGIO DE BACHILLERES VILLA DE SERIS	HERMOSILLO			ACCION	ALUMNO	100.00	100.00	
	HERMOSILLO				1				
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3148 - 4102100400-2506E404K0031AJ-612012-165DL13				
	210,116.87	210,116.87	0.00	0.00					
C-00062/3149	COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL PROF ERNE	HERMOSILLO			ACCION	ALUMNO	100.00	100.00	
	HERMOSILLO				1				
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3149 - 4102100400-2506E404K0031AJ-612012-165DL13				
	425,355.28	425,355.28	0.00	0.00					
C-00062/3150	COLEGIO DE BACHILLERES DE ETCHOJOA	ETCHOJOA			ACCION	ALUMNO	100.00	100.00	
	ETCHOJOA				1				
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3150 - 4102100400-2506E404K0031AJ-612012-165DL13				
	778,048.52	778,048.52	0.00	0.00					
C-00062/3151	UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL UNIDAD 26 A	HERMOSILLO			ACCION	ALUMNO	100.00	100.00	
	HERMOSILLO				1	645			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3151 - 4102100400-2506E404K002U2H-612012-165DY13				
	424,826.27	424,826.27	0.00	0.00					
C-00062/3152	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS			ACCION	ALUMNO	79.00	100.00	
	GUAYMAS				1	441			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3152 - 4102100400-2506E404K002U2H-612012-165DY13				
	8,273,454.58	8,273,454.58	0.00	0.00					



Modalidad								Av. Físico %	Av. Finan. %
No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad			Meta	Beneficiario			
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN									
C-00062/3153	UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL UNIDAD 216 C	HEROICA NOGALES			ACCION 1	ALUMNO 205	100.00	100.00	
	NOGALES	HEROICA NOGALES							
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3153 - 4102100400-2506E404K002U2H-612012-165DY13				
	619,057.14	619,057.14	0.00	0.00					
C-00062/3154	ESCUELA PRIMARIA MÁRTIRES DE CANANEA 1906	HERMOSILLO			ACCION 1	ALUMNO 452	100.00	100.00	
	HERMOSILLO	HERMOSILLO							
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3154 - 4102100400-2506E404K002U2H-612012-165DY13				
	575,146.52	575,146.52	0.00	0.00					
C-00062/3155	JARDÍN DE NIÑOS FERNANDO CAMARGO VALDÉZ	HERMOSILLO			ACCION 1	ALUMNO 48	100.00	100.00	
	HERMOSILLO	HERMOSILLO							
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3155 - 4102100400-2506E404K002U2H-612012-165DY13				
	284,589.23	284,589.23	0.00	0.00					
C-00062/3156	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO			ACCION 1	ALUMNO 645	21.50	100.00	
	SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO							
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3156 - 4102100400-2506E404K002U2H-612012-165DY13				
	8,686,291.89	8,686,291.89	0.00	0.00					
C-00062/3157	COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL HERMOSILLO	HERMOSILLO			ACCION 1	ALUMNO	100.00	100.00	
	HERMOSILLO	HERMOSILLO							
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3157 - 4102100400-2506E404K0031AJ-612012-165DL13				
	2,464,237.43	2,464,237.43	0.00	0.00					
C-00062/3158	UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL (UPN) UNIDAD 26 B	NAVOJOA			ACCION 1	ALUMNO 515	100.00	100.00	
	NAVOJOA	NAVOJOA							
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3158 - 4102100400-2506E404K002U2H-612012-165DY13				
	935,894.27	935,894.27	0.00	0.00					
C-00062/3159	JARDÍN DE NIÑOS LA ESPINITA	NAVOJOA			ACCION 1	ALUMNO 60	100.00	100.00	
	NAVOJOA	NAVOJOA							
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3159 - 4102100400-2506E404K002U2H-612012-165DY13				
	978,892.72	978,892.72	0.00	0.00					
C-00062/3160	ESCUELA PRIMARIA NARCISO MENDOZA	HUATABAMPO			ACCION 1	ALUMNO 72	88.00	100.00	
	HUATABAMPO	HUATABAMPO							
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3160 - 4102100400-2506E404K002U2H-612012-165DY13				
	685,934.92	685,934.92	0.00	0.00					
C-00062/3161	ESCUELA PRIMARIA 6 DE ABRIL	HEROICA CABORCA			ACCION 1	ALUMNO 601	100.00	100.00	
	CABORCA	HEROICA CABORCA							
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3161 - 4102100400-2506E404K002U2H-612012-165DY13				
	506,908.74	506,908.74	0.00	0.00					



Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros			
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN							
C-00062/3162	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES	NOGALES	HEROICA NOGALES	ACCION 1	ALUMNO 1,706	90.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3162 - 4102100400-2506E404K002U2H-612012-165DY13		
	20,154,894.40	20,154,894.40	0.00	0.00			
C-00062/3163	SECUNDARIA LUIS DONALDO COLOSIO	CABORCA	HEROICA CABORCA	ACCION 1	ALUMNO 693	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3163 - 4102100400-2506E404K002U2H-612012-165DY13		
	429,589.14	429,589.14	0.00	0.00			
C-00062/3164	JARDÍN DE NIÑOS LAS MARIPOSAS	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	ACCION 1	ALUMNO 41	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3164 - 4102100400-2506E404K002U2H-612012-165DY13		
	894,970.55	894,970.55	0.00	0.00			
C-00062/3165	COLEGIO DE BACHILLERES PUEBLO YAQUI	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)	ACCION 1	ALUMNO	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3165 - 4102100400-2506E404K0031AJ-612012-165DL13		
	675,615.98	675,615.98	0.00	0.00			
C-00062/3166	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	ACCION 1	ALUMNO 619	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3166 - 4102100400-2506E404K002U2H-612012-165DY13		
	19,698,065.77	19,698,065.77	0.00	0.00			
C-00062/3167	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOL	HERMOSILLO	SAN PEDRO EL SAUCITO	ACCION 1	ALUMNO	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3167 - 4102100400-2506E404K0031AJ-612012-165DL13		
	1,161,424.91	1,161,424.91	0.00	0.00			
C-00062/3168	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ETCHOJOA	ETCHOJOA	ETCHOJOA	ACCION 1	ALUMNO 380	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3168 - 4102100400-2506E404K002U2H-612012-165DY13		
	7,688,158.68	7,688,158.68	0.00	0.00			
C-00062/3169	ESCUELA PRIMARIA BARTOLOMÉ M. SALIDO	ÁLAMOS	ÁLAMOS	ACCION 1	ALUMNO 400	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3169 - 4102100400-2506E404K002U2H-612012-165DY13		
	1,010,157.85	1,010,157.85	0.00	0.00			
C-00062/3170	JARDÍN DE NIÑOS ROBERTO OWEN	HERMOSILLO	HERMOSILLO	ACCION 1	ALUMNO 156	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3170 - 4102100400-2506E404K002U2H-612012-165DY13		
	264,099.91	264,099.91	0.00	0.00			



DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCIÓN POR ISIE
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
	Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal	
	Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros		

5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN

C-00062/3171	ESCUELA PRIMARIA EL PENSADOR MEXICANO	CABORCA	HEROICA CABORCA	ACCION 1	ALUMNO 410	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3171 - 4102100400-2506E404K002U2H-612012-165DY13	
		562,310.39	562,310.39	0.00	0.00		
C-00062/3172	SECUNDARIA TÉCNICA PROF. ARMANDO EDMUNDO ESTRELLA ORTEGA	CABORCA	HEROICA CABORCA	ACCION 1	ALUMNO 518	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3172 - 4102100400-2506E404K002U2H-612012-165DY13	
		403,537.76	403,537.76	0.00	0.00		
C-00062/3173	JARDÍN DE NIÑOS IRMA ADELA MCPHERSON DUARTE	HERMOSILLO	HERMOSILLO	ACCION 1	ALUMNO 163	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3173 - 4102100400-2506E404K002U2H-612012-165DY13	
		290,846.83	290,846.83	0.00	0.00		
C-00062/3174	JARDÍN DE NIÑOS VALENTIN GÓMEZ FARÍAS	HUATABAMPO	HUATABAMPO	ACCION 1	ALUMNO 88	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3174 - 4102100400-2506E404K002U2H-612012-165DY13	
		1,082,138.29	1,082,138.29	0.00	0.00		
C-00062/3175	COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL	EMPALME	EMPALME	ACCION 1	ALUMNO	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3175 - 4102100400-2506E404K0031AJ-612012-165DL13	
		766,630.92	766,630.92	0.00	0.00		
C-00062/3176	CENTRO REGIONAL DE FORMACION DOCENTE E I	NAVOJOA	ROSALES	ACCION 1	ALUMNO	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3176 - 4102100400-2506E404K002U2H-612012-155A013	
		1,697,993.17	1,697,993.17	0.00	0.00		
C-00062/3177	CENTRO REGIONAL DE FORMACION DOCENTE E I	SANTA ANA	SANTA ANA	ACCION 1	ALUMNO	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3177 - 4102100400-2506E404K002U2H-612012-155A013	
		655,818.22	655,818.22	0.00	0.00		
C-00062/3178	CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS, SERVICIOS SANITARIOS, PLAZA CÍVICA, CERCO PERIMETRAL, BEBEDEROS Y DIRECCIÓN EN JARDÍN DE NUEVA CREACIÓN LOS ARROYOS/LA CHOYA	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1.000	ALUMNO 90	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3178 - 4102100400-2501E404K03105N-612012-161A007	
		3,241,569.11	3,241,569.11	0.00	0.00		
C-00062/3179	CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS, DIRECCIÓN, SERVICIOS SANITARIOS, PLAZA CÍVICA, CERCO PERIMETRAL, BEBEDEROS, PLAZA CÍVICA Y CERCO PERIMETRAL EN JARDÍN NUEVA CREACIÓN COLONIA SOLIDARIDAD	SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	OBRA 1.000	ALUMNO 60	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3179 - 4102100400-2501E404K03105N-612012-161A001	
		2,391,744.67	2,391,744.67	0.00	0.00		



DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCIÓN POR ISIE
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
	Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros		
	Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros		
							Clave Presupuestal

5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN

C-00062/3180	CONSTRUCCIÓN DE SEIS AULAS, DIRECCIÓN, SERVICIOS SANITARIOS, BEBEDEROS, PLAZA CÍVICA, Y CERCO PERIMETRAL EN JARDÍN NUEVA CREACIÓN COLONIA PUERTA REAL	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1.000	ALUMNO 120	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		C-00062/3180 - 4102100400-2501E404K03105N-612012-161A007
		4,289,230.47	4,289,230.47	0.00	0.00		
C-00062/3181	CONSTRUCCIÓN DE SEIS AULAS, DIRECCIÓN, SERVICIOS SANITARIOS, SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y ALIMENTADORES, ACCESO PEATONAL, PLAZA CÍVICA, RAMPAS, ANDADORES, CERCO PERIMETRAL Y BEBEDEROS EN ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN COLONIA LAS ACACIAS NOGALES	NOGALES	HEROICA NOGALES	OBRA 1.000	ALUMNO 240	76.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		C-00062/3181 - 4102100400-2501E404K03105N-612012-161A003
		2,860,540.96	2,860,540.96	0.00	0.00		
C-00062/3182	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR, COCINA, SERVICIOS SANITARIOS, DIRECCIÓN, EDIFICIO CON DOS AULAS PARA MATERNAL Y UNA PARA LACTANTES, CONSTRUCCIÓN DE UN AULA CON SERVICIOS SANITARIOS EN INTERIOR, ALIMENTACIÓN HIDROSANITARIA, ANDADORES, RAMPAS, PISOS Y ACCESOS.	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1.000	ALUMNO 180	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		C-00062/3182 - 4102100400-2501E404K03103N-612012-161A007
		2,328,752.67	2,328,752.67	0.00	0.00		
C-00062/3183	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA, DIRECCIÓN, SERVICIOS SANITARIOS, SUBESTACIÓN MONOFÁSICA DE 75 KW, ACCESO PRINCIPAL, PLAZA CÍVICA, BARDAS, REJA, CERCO PERIMETRAL Y BEBEDEROS EN JARDÍN DE NIÑOS NUEVA CREACIÓN, LA MISIÓN MAGDALENA	MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO	OBRA 1.000	ALUMNO 60	95.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		C-00062/3183 - 4102100400-2501E404K03103N-612012-161A003
		2,859,525.21	2,859,525.21	0.00	0.00		
C-00062/3185	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA, EN JARDÍN DE NIÑOS NUEVA CREACIÓN EN BÁCUM	BÁCUM	BÁCUM	OBRA 1.000	ALUMNO 70	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		C-00062/3185 - 4102100400-2501E404K03105N-612012-161A010
		552,676.74	552,676.74	0.00	0.00		
C-00062/3188	CONSTRUCCIÓN DE NUEVE AULAS, DIRECCIÓN, SERVICIOS SANITARIOS, BEBEDEROS, PLAZA CÍVICA Y CERCO PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS NUEVA CREACIÓN, COLONIA LOMAS DEL SOL EN NOGALES	NOGALES	HEROICA NOGALES	OBRA 1.000	ALUMNO 180	65.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		C-00062/3188 - 4102100400-2501E404K03103N-612012-135DM03
		2,796,985.69	2,796,985.69	0.00	0.00		
C-00062/3189	CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS, DIRECCIÓN, SERVICIOS SANITARIOS, ACOMETIDA, ALIMENTADORES ELÉCTRICOS, ACCESO PRINCIPAL, PLAZA CÍVICA, BARDAS, REJA, CERCO PERIMETRAL Y BEBEDEROS EN JARDÍN DE NIÑOS NUEVA CREACIÓN LAS TORRES EN HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1.000	ALUMNO 90	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		C-00062/3189 - 4102100400-2501E404K03103N-612012-135DM07
		1,071,506.98	1,071,506.98	0.00	0.00		
C-00062/3191	REHABILITACIÓN DE BAÑOS, IMPERMEABILIZACIÓN DE AULAS, CONSTRUCCIÓN DE CANCHA CÍVICA Y REHABILITACIÓN DE CERCO PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA CAPITÁN JUAN BANDEA GUAYMAS	GUAYMAS	VÍCAM (SWICHT)	OBRA 1.000	ALUMNO 80	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		C-00062/3191 - 4102100400-2501E404K03105N-612012-161A010
		1,100,422.53	1,100,422.53	0.00	0.00		



DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCIÓN POR ISIE
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad								Av. Físico %	Av. Finan. %
No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad			Meta	Beneficiario			
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN									
C-00062/3192	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN JARDÍN DE NIÑOS JOSEFINA B. NÚÑEZ EN HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO		OBRA 1.000	ALUMNO 30	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3192 - 4102100400-2501E404K03105N-612012-161A007				
	342,425.88	342,425.88	0.00	0.00					
C-00062/3193	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA (ADICIONAL A LA PROGRAMADA EN ORIGEN) EN ESCUELA PRIMARIA ALFONSO ORTIZ TIRADO EN HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO		OBRA 1.000	ALUMNO 317	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3193 - 4102100400-2501E404K03105N-612012-161A007				
	411,559.95	411,559.95	0.00	0.00					
C-00062/3194	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA (ADICIONAL A LAS DOS PROGRAMADAS DE ORIGINALMENTE) EN ESCUELA PRIMARIA 19 DE ABRIL	HERMOSILLO	MIGUEL ALEMÁN (LA DOCE)		OBRA 1.000	ALUMNO 331	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3194 - 4102100400-2501E404K03105N-612012-161A007				
	404,783.90	404,783.90	0.00	0.00					
C-00062/3196	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN CAM 20	HERMOSILLO	HERMOSILLO		OBRA 1.000	ALUMNO 30	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3196 - 4102100400-2501E404K03105N-612012-161A007				
	489,180.36	489,180.36	0.00	0.00					
C-00062/3197	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN CAM 58	HERMOSILLO	HERMOSILLO		OBRA 1.000	ALUMNO 30	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3197 - 4102100400-2501E404K03105N-612012-161A007				
	365,051.79	365,051.79	0.00	0.00					
C-00062/3199	CAM MARÍA DEL CARMEN MONTEVERDE DE DGYVES	BENJAMÍN HILL	BENJAMÍN HILL		ACCION 1	ALUMNO 1	84.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3199 - 4102100400-2506E404K002U2H-612012-165DY13				
	629,881.12	629,881.12	0.00	0.00					
C-00062/3201	CAM 03	CANANEA	CANANEA		ACCION 1	ALUMNO 63	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3201 - 4102100400-2506E404K002U2H-612012-165DY13				
	445,327.28	445,327.28	0.00	0.00					
C-00062/3204	CAM 19	ÍMURIS	ÍMURIS		ACCION 1	ALUMNO 1	90.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3204 - 4102100400-2506E404K002U2H-612012-165DY13				
	166,980.12	166,980.12	0.00	0.00					
C-00062/3205	CAM 55	NOGALES	HEROICA NOGALES		ACCION 1	ALUMNO 1	85.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3205 - 4102100400-2506E404K002U2H-612012-165DY13				
	87,368.30	87,368.30	0.00	0.00					



Modalidad						Av. Físico %	Av. Financ. %
No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad			Meta	Beneficiario	
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros			
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN							
C-00062/3206	CAM LA MONTAÑA						
	PUERTO PEÑASCO		PUERTO PEÑASCO		ACCION 1	ALUMNO 1	85.00 100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3206 - 4102100400-2506E404K002U2H-612012-165DY13		
	270,561.42	270,561.42	0.00	0.00			
C-00062/3207	CAM 38						
	SAN LUIS RÍO COLORADO		INGENIERO LUIS B. SÁNCHEZ		ACCION 1	ALUMNO 71	100.00 100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3207 - 4102100400-2506E404K002U2H-612012-165DY13		
	377,045.49	377,045.49	0.00	0.00			
C-00062/3208	CAM 42						
	SAN LUIS RÍO COLORADO		SAN LUIS RÍO COLORADO		ACCION 1	ALUMNO 114	76.00 100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3208 - 4102100400-2506E404K002U2H-612012-165DY13		
	541,642.54	541,642.54	0.00	0.00			
C-00062/3209	CAM 60						
	SAN LUIS RÍO COLORADO		SAN LUIS RÍO COLORADO		ACCION 1	ALUMNO 50	35.00 100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3209 - 4102100400-2506E404K002U2H-612012-165DY13		
	100,429.45	100,429.45	0.00	0.00			
C-00062/3210	CAM 12						
	SANTA ANA		SANTA ANA		ACCION 1	ALUMNO 120	100.00 100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3210 - 4102100400-2506E404K002U2H-612012-165DY13		
	93,788.39	93,788.39	0.00	0.00			
C-00062/3211	CAM 56						
	SAN IGNACIO RÍO MUERTO		SAN IGNACIO RÍO MUERTO		ACCION 1	ALUMNO 60	100.00 100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3211 - 4102100400-2506E404K002U2H-612012-165DY13		
	321,958.61	321,958.61	0.00	0.00			
C-00062/3219	JARDÍN DE NIÑOS AMADO NERVO BACADÉHUACHI		BACADÉHUACHI		ACCION 1	ALUMNO 1	100.00 100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3219 - 4102100400-2506E404K002U2H-612012-165DY13		
	478,904.51	478,904.51	0.00	0.00			
C-00062/3221	JARDÍN DE NIÑOS IGNACIO LÓPEZ RAYÓN BÁCUM		ATOTONILCO		ACCION 1	ALUMNO 17	100.00 100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3221 - 4102100400-2506E404K002U2H-612012-165DY13		
	319,752.77	319,752.77	0.00	0.00			
C-00062/3224	JARDÍN DE NIÑOS PORVENIR BENJAMÍN HILL		BENJAMÍN HILL		ACCION 1	ALUMNO 59	100.00 100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3224 - 4102100400-2506E404K002U2H-612012-165DY13		
	290,829.09	290,829.09	0.00	0.00			



Modalidad								Av. Físico %	Av. Finan. %
No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad			Meta	Beneficiario			
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN									
C-00062/3227	JARDÍN DE NIÑOS LA HUERTA CAJEME	CÓCORIT			ACCION 1	ALUMNO 73	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3227 - 4102100400-2506E404K002U2H-612012-165DY13				
	247,114.31	247,114.31	0.00	0.00					
C-00062/3230	JARDÍN DE NIÑOS INDEPENDENCIA CAJEME	PROVIDENCIA			ACCION 1	ALUMNO 118	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3230 - 4102100400-2506E404K002U2H-612012-165DY13				
	452,584.81	452,584.81	0.00	0.00					
C-00062/3231	JARDÍN DE NIÑOS MIGUEL CAJEN HIGUERA CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)			ACCION 1	ALUMNO 97	93.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3231 - 4102100400-2506E404K002U2H-612012-165DY13				
	732,822.11	732,822.11	0.00	0.00					
C-00062/3233	JARDÍN DE NIÑOS JUAN ESCUTIA CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)			ACCION 1	ALUMNO 116	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3233 - 4102100400-2506E404K002U2H-612012-165DY13				
	1,117,493.90	1,117,493.90	0.00	0.00					
C-00062/3234	JARDÍN DE NIÑOS ALBERT EINSTEIN CAJEME	TREINTA Y UNO DE OCTUBRE			ACCION 1	ALUMNO 37	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3234 - 4102100400-2506E404K002U2H-612012-165DY13				
	109,056.91	109,056.91	0.00	0.00					
C-00062/3237	JARDÍN DE NIÑOS JUAN MALDONADO TETABIATE CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)			ACCION 1	ALUMNO 142	93.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3237 - 4102100400-2506E404K002U2H-612012-165DY13				
	916,754.43	916,754.43	0.00	0.00					
C-00062/3239	JARDÍN DE NIÑOS ALAIN CAJEME	PUEBLO YAQUI			ACCION 1	ALUMNO 89	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3239 - 4102100400-2506E404K002U2H-612012-165DY13				
	907,631.63	907,631.63	0.00	0.00					
C-00062/3240	JARDÍN DE NIÑOS MARGARITA PAZ PAREDES CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)			ACCION 1	ALUMNO 154	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3240 - 4102100400-2506E404K002U2H-612012-165DY13				
	633,722.73	633,722.73	0.00	0.00					
C-00062/3242	JARDÍN DE NIÑOS TONATIUH CAJEME	VICENTE GUERRERO (EL PORTÓN)			ACCION 1	ALUMNO 34	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3242 - 4102100400-2506E404K002U2H-612012-165DY13				
	563,067.63	563,067.63	0.00	0.00					



DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCIÓN POR ISIE
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad						Av. Físico %	Av. Financ. %
No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad			Meta	Beneficiario	
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros			

5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN

C-00062/3243	JARDÍN DE NIÑOS LIBERTAD CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)	ACCION 1	ALUMNO 82	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3243 - 4102100400-2506E404K002U2H-612012-165DY13	
	604,719.58	604,719.58	0.00	0.00		
C-00062/3244	JARDÍN DE NIÑOS FEDERICO GRANT CAJEME	FRANCISCO VILLA	ACCION 1	ALUMNO 22	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3244 - 4102100400-2506E404K002U2H-612012-165DY13	
	203,743.45	203,743.45	0.00	0.00		
C-00062/3246	JARDÍN DE NIÑOS GUILLERMO TELL CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)	ACCION 1	ALUMNO 199	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3246 - 4102100400-2506E404K002U2H-612012-165DY13	
	270,865.10	270,865.10	0.00	0.00		
C-00062/3256	JARDÍN DE NIÑOS RAFAELA M. DE RUÍZ CANANEA	CANANEA	ACCION 1	ALUMNO 64	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3256 - 4102100400-2506E404K002U2H-612012-165DY13	
	163,251.48	163,251.48	0.00	0.00		
C-00062/3257	JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO HOYOS CUMPAS	HOYOS, LOS	ACCION 1	ALUMNO 42	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3257 - 4102100400-2506E404K002U2H-612012-165DY13	
	634,554.13	634,554.13	0.00	0.00		
C-00062/3263	U-ILI-AQUÍ ETCHOJOA	AQUICHOPO	ACCION 1	ALUMNO 41	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3263 - 4102100400-2506E404K002U2H-612012-165DY13	
	163,788.19	163,788.19	0.00	0.00		
C-00062/3264	EL PASCOLA ETCHOJOA	GUAYPARÍN	ACCION 1	ALUMNO 35	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3264 - 4102100400-2506E404K002U2H-612012-165DY13	
	249,048.16	249,048.16	0.00	0.00		
C-00062/3265	EL ARROYITO ETCHOJOA	MAVEJAQUI	ACCION 1	ALUMNO 1	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3265 - 4102100400-2506E404K002U2H-612012-165DY13	
	611,816.47	611,816.47	0.00	0.00		
C-00062/3267	EL ÁRBOL ETCHOJOA	BACAJAQUÍA	ACCION 1	ALUMNO 1	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3267 - 4102100400-2506E404K002U2H-612012-165DY13	
	427,951.91	427,951.91	0.00	0.00		



DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCIÓN POR ISIE
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:		Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal	
Devengado:		Total	Estatal	Federal	Otros		
C-00062/3269	U-ILI CAMPANI	ETCHOJOA	CAMPANICHACA	ACCION 1	ALUMNO 1	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		604,560.39	604,560.39	0.00	0.00		
							C-00062/3269 - 4102100400-2506E404K002U2H-612012-165DY13
C-00062/3270	UME-ILI OLAM	ETCHOJOA	VIEJOS, LOS	ACCION 1	ALUMNO 1	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		194,369.57	194,369.57	0.00	0.00		
							C-00062/3270 - 4102100400-2506E404K002U2H-612012-165DY13
C-00062/3273	EL NARANJO	ETCHOJOA	HUIRACHACA	ACCION 1	ALUMNO 1	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		454,663.24	454,663.24	0.00	0.00		
							C-00062/3273 - 4102100400-2506E404K002U2H-612012-165DY13
C-00062/3276	JARDÍN DE NIÑOS MÁGICO	ETCHOJOA	SAHUARAL	ACCION 1	ALUMNO 28	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		481,166.47	481,166.47	0.00	0.00		
							C-00062/3276 - 4102100400-2506E404K002U2H-612012-165DY13
C-00062/3286	JOSE MARÍA LEYVA CAJEME	GUAYMAS	RAHUN	ACCION 1	ALUMNO 12	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		558,704.98	558,704.98	0.00	0.00		
							C-00062/3286 - 4102100400-2506E404K002U2H-612012-165DY13
C-00062/3287	LA ESCUELITA	GUAYMAS	CASTILLO, EL	ACCION 1	ALUMNO 1	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		161,263.30	161,263.30	0.00	0.00		
							C-00062/3287 - 4102100400-2506E404K002U2H-612012-165DY13
C-00062/3291	JARDÍN DE NIÑOS HÉROES DE LA INDEPENDENCIA	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	ACCION 1	ALUMNO 1	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		275,551.50	275,551.50	0.00	0.00		
							C-00062/3291 - 4102100400-2506E404K002U2H-612012-165DY13
C-00062/3293	JARDÍN DE NIÑOS JACINTO BENAVENTE	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	ACCION 1	ALUMNO 1	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		584,248.12	584,248.12	0.00	0.00		
							C-00062/3293 - 4102100400-2506E404K002U2H-612012-165DY13
C-00062/3294	JARDÍN DE NIÑOS ANNA FREUD	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	ACCION 1	ALUMNO 1	81.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		35,215.78	35,215.78	0.00	0.00		
							C-00062/3294 - 4102100400-2506E404K002U2H-612012-165DY13



DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCIÓN POR ISIE
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
	Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal	
	Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros		

5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN

C-00062/3295	JARDÍN DE NIÑOS USI ALEYA GUAYMAS		SAN CARLOS (SAN CARLOS NUEVO GUAYMAS)	ACCION 1	ALUMNO 55	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3295 - 4102100400-2506E404K002U2H-612012-165DY13		
	390,833.79	390,833.79	0.00	0.00			
C-00062/3298	JARDÍN DE NIÑOS SIARY HERMOSILLO		HERMOSILLO	ACCION 1	ALUMNO 47	66.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3298 - 4102100400-2506E404K002U2H-612012-165DY13		
	228,435.26	228,435.26	0.00	0.00			
C-00062/3299	JARDÍN DE NIÑOS NARCIZO MENDOZA HERMOSILLO		HERMOSILLO	ACCION 1	ALUMNO 1	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3299 - 4102100400-2506E404K002U2H-612012-165DY13		
	985,861.04	985,861.04	0.00	0.00			
C-00062/3301	JARDÍN DE NIÑOS ENRIQUETA DE PARODI HERMOSILLO		HERMOSILLO	ACCION 1	ALUMNO 127	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3301 - 4102100400-2506E404K002U2H-612012-165DY13		
	810,721.48	810,721.48	0.00	0.00			
C-00062/3302	JARDÍN DE NIÑOS TIERRA FÉRTIL HERMOSILLO		HERMOSILLO	ACCION 1	ALUMNO 103	1.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3302 - 4102100400-2506E404K002U2H-612012-165DY13		
	30,628.08	30,628.08	0.00	0.00			
C-00062/3303	JARDÍN DE NIÑOS PROF. ALFREDO EGUIARTE FLORES HERMOSILLO		HERMOSILLO	ACCION 1	ALUMNO 123	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3303 - 4102100400-2506E404K002U2H-612012-165DY13		
	814,135.61	814,135.61	0.00	0.00			
C-00062/3304	JARDÍN DE NIÑOS PROF. CARLOS ESPINOZA MUÑOZ HERMOSILLO		HERMOSILLO	ACCION 1	ALUMNO 1	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3304 - 4102100400-2506E404K002U2H-612012-165DY13		
	326,286.67	326,286.67	0.00	0.00			
C-00062/3306	JARDÍN DE NIÑOS ENRIQUE LAUBSCHER HERMOSILLO		HERMOSILLO	ACCION 1	ALUMNO 68	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3306 - 4102100400-2506E404K002U2H-612012-165DY13		
	351,647.00	351,647.00	0.00	0.00			
C-00062/3308	JARDÍN DE NIÑOS CARMEN RAMOS DEL RÍO HERMOSILLO		HERMOSILLO	ACCION 1	ALUMNO 178	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3308 - 4102100400-2506E404K002U2H-612012-165DY13		
	557,126.09	557,126.09	0.00	0.00			



DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCIÓN POR ISIE
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad							Av. Físico	Av. Finan.
No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad			Meta	Beneficiario	%	%
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal			
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros				
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN								
C-00062/3309	JARDÍN DE NIÑOS ECOS INFANTILES	HERMOSILLO	HERMOSILLO		ACCION 1	ALUMNO 1	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3309 - 4102100400-2506E404K002U2H-612012-165DY13			
	203,458.98	203,458.98	0.00	0.00				
C-00062/3310	JARDÍN DE NIÑOS MAURICIO SAENZ BARRÓN	HERMOSILLO	HERMOSILLO		ACCION 1	ALUMNO 140	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3310 - 4102100400-2506E404K002U2H-612012-165DY13			
	376,600.04	376,600.04	0.00	0.00				
C-00062/3311	PROF. LÁZARO MERCADO	HERMOSILLO	HERMOSILLO		ACCION 1	ALUMNO 107	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3311 - 4102100400-2506E404K002U2H-612012-165DY13			
	652,352.96	652,352.96	0.00	0.00				
C-00062/3313	JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO JAVIER CLAVIJERO	HERMOSILLO	HERMOSILLO		ACCION 1	ALUMNO 239	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3313 - 4102100400-2506E404K002U2H-612012-165DY13			
	281,292.00	281,292.00	0.00	0.00				
C-00062/3316	JARDÍN DE NIÑOS PRADERAS	HERMOSILLO	HERMOSILLO		ACCION 1	ALUMNO 1	92.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3316 - 4102100400-2506E404K002U2H-612012-165DY13			
	140,969.41	140,969.41	0.00	0.00				
C-00062/3317	JARDÍN DE NIÑOS DR. FEDERICO SOTELO	HERMOSILLO	HERMOSILLO		ACCION 1	ALUMNO 1	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3317 - 4102100400-2506E404K002U2H-612012-165DY13			
	725,496.18	725,496.18	0.00	0.00				
C-00062/3321	JARDÍN DE NIÑOS PROF. RAMÓN G. BONFIL	HERMOSILLO	HERMOSILLO		ACCION 1	ALUMNO 110	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3321 - 4102100400-2506E404K002U2H-612012-165DY13			
	666,489.71	666,489.71	0.00	0.00				
C-00062/3323	JARDÍN DE NIÑOS MARGARITA URUCHURTU	HERMOSILLO	HERMOSILLO		ACCION 1	ALUMNO 1	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3323 - 4102100400-2506E404K002U2H-612012-165DY13			
	666,692.37	666,692.37	0.00	0.00				
C-00062/3324	JARDÍN DE NIÑOS MARTÍN LUIS GUZMÁN	HERMOSILLO	HERMOSILLO		ACCION 1	ALUMNO 134	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3324 - 4102100400-2506E404K002U2H-612012-165DY13			
	570,775.73	570,775.73	0.00	0.00				



Modalidad								Av. Físico %	Av. Financ. %
No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad			Meta	Beneficiario			
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN									
C-00062/3325	JARDÍN DE NIÑOS OCTAVIO PAZ								
	HERMOSILLO		HERMOSILLO		ACCION 1	ALUMNO 1	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3325 - 4102100400-2506E404K002U2H-612012-165DY13				
	338,641.61	338,641.61	0.00	0.00					
C-00062/3333	JARDÍN DE NIÑOS NUEVA CREACIÓN								
	HERMOSILLO		HERMOSILLO		ACCION 1	ALUMNO 1	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3333 - 4102100400-2506E404K002U2H-612012-165DY13				
	502,789.40	502,789.40	0.00	0.00					
C-00062/3334	JARDÍN DE NIÑOS NUEVA CREACIÓN PALMA DORADA								
	HERMOSILLO		HERMOSILLO		ACCION 1	ALUMNO 1	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3334 - 4102100400-2506E404K002U2H-612012-165DY13				
	104,261.69	104,261.69	0.00	0.00					
C-00062/3336	JARDÍN DE NIÑOS NUEVA CREACIÓN								
	HERMOSILLO		HERMOSILLO		ACCION 1	ALUMNO 78	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3336 - 4102100400-2506E404K002U2H-612012-165DY13				
	506,240.16	506,240.16	0.00	0.00					
C-00062/3338	JARDÍN DE NIÑOS CARMELITA ESQUER								
	HERMOSILLO		HERMOSILLO		ACCION 1	ALUMNO 1	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3338 - 4102100400-2506E404K002U2H-612012-165DY13				
	545,914.68	545,914.68	0.00	0.00					
C-00062/3341	EL BARQUITO								
	HERMOSILLO		HERMOSILLO		ACCION 1	ALUMNO 1	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3341 - 4102100400-2506E404K002U2H-612012-165DY13				
	202,985.23	202,985.23	0.00	0.00					
C-00062/3343	JARDÍN DE NIÑOS MARÍA DEL ROSARIO CHÁVEZ CRUZ								
	HERMOSILLO		HERMOSILLO		ACCION 1	ALUMNO 115	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3343 - 4102100400-2506E404K002U2H-612012-165DY13				
	581,448.17	581,448.17	0.00	0.00					
C-00062/3344	JARDÍN DE NIÑOS MERCEDES ESPARZA TEROS								
	HERMOSILLO		HERMOSILLO		ACCION 1	ALUMNO 1	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3344 - 4102100400-2506E404K002U2H-612012-165DY13				
	196,537.10	196,537.10	0.00	0.00					
C-00062/3345	JARDÍN DE NIÑOS ALICIA HURTADO BRINGAS								
	HERMOSILLO		HERMOSILLO		ACCION 1	ALUMNO 1	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3345 - 4102100400-2506E404K002U2H-612012-165DY13				
	422,012.12	422,012.12	0.00	0.00					



DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCIÓN POR ISIE
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad		Localidad				Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
No. Obra / Proyecto	Municipio	Total	Estatal	Federal	Otros				
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN									
C-00062/3346	JARDÍN DE NIÑOS ADELINA ENCINAS EZRRE								
	HERMOSILLO			HERMOSILLO		ACCION 1	ALUMNO 109	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3346 - 4102100400-2506E404K002U2H-612012-165DY13				
	134,575.67	134,575.67	0.00	0.00					
C-00062/3347	JARDÍN DE NIÑOS NUEVA CREACIÓN								
	HERMOSILLO			HERMOSILLO		ACCION 1	ALUMNO 1	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3347 - 4102100400-2506E404K002U2H-612012-165DY13				
	371,394.77	371,394.77	0.00	0.00					
C-00062/3351	JARDÍN DE NIÑOS SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ								
	HUÁSBABAS			HUÁSBABAS		ACCION 1	ALUMNO 1	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3351 - 4102100400-2506E404K002U2H-612012-165DY13				
	393,351.76	393,351.76	0.00	0.00					
C-00062/3353	EL NOPAL								
	HUATABAMPO			NAVOBAXIA		ACCION 1	ALUMNO 41	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3353 - 4102100400-2506E404K002U2H-612012-165DY13				
	303,798.82	303,798.82	0.00	0.00					
C-00062/3354	EL SABER								
	HUATABAMPO			CITAVARO		ACCION 1	ALUMNO 1	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3354 - 4102100400-2506E404K002U2H-612012-165DY13				
	439,468.34	439,468.34	0.00	0.00					
C-00062/3356	UME-NAMUM								
	HUATABAMPO			SAN ANTONIO		ACCION 1	ALUMNO 1	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3356 - 4102100400-2506E404K002U2H-612012-165DY13				
	224,759.73	224,759.73	0.00	0.00					
C-00062/3358	UME-USIM								
	HUATABAMPO			REFORMA, LA		ACCION 1	ALUMNO 1	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3358 - 4102100400-2506E404K002U2H-612012-165DY13				
	131,591.56	131,591.56	0.00	0.00					
C-00062/3359	ILI-SEGUA								
	HUATABAMPO			TÁBARE,EL		ACCION 1	ALUMNO 1	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3359 - 4102100400-2506E404K002U2H-612012-165DY13				
	650,401.33	650,401.33	0.00	0.00					
C-00062/3360	LA LOMITA								
	HUATABAMPO			LOMA EL ETCHOROPO		ACCION 1	ALUMNO 50	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3360 - 4102100400-2506E404K002U2H-612012-165DY13				
	599,834.63	599,834.63	0.00	0.00					



Modalidad								Av. Físico %	Av. Financ. %
No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad			Meta	Beneficiario			
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN									
C-00062/3362	YOORI								
	HUATABAMPO		LUIS ECHEVERRIA ZUNO		ACCION 1	ALUMNO 1	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3362 - 4102100400-2506E404K002U2H-612012-165DY13				
	47,854.01	47,854.01	0.00	0.00					
C-00062/3363	LA SIEMBRITA								
	HUATABAMPO		SAN CRISTOBAL (EL ALTO)		ACCION 1	ALUMNO 14	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3363 - 4102100400-2506E404K002U2H-612012-165DY13				
	396,476.60	396,476.60	0.00	0.00					
C-00062/3364	EL PASCOLITA								
	HUATABAMPO		YAVARITOS		ACCION 1	ALUMNO 23	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3364 - 4102100400-2506E404K002U2H-612012-165DY13				
	374,607.20	374,607.20	0.00	0.00					
C-00062/3369	LAS DUNITAS								
	HUATABAMPO		LOMA EL ETCHOROPO		ACCION 1	ALUMNO 24	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3369 - 4102100400-2506E404K002U2H-612012-165DY13				
	309,173.83	309,173.83	0.00	0.00					
C-00062/3371	MEZCALITO								
	HUATABAMPO		BUITBORES, LOS		ACCION 1	ALUMNO 19	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3371 - 4102100400-2506E404K002U2H-612012-165DY13				
	196,071.51	196,071.51	0.00	0.00					
C-00062/3374	LA VEREDITA								
	HUATABAMPO		PUEBLO VIEJO		ACCION 1	ALUMNO 18	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3374 - 4102100400-2506E404K002U2H-612012-165DY13				
	595,102.14	595,102.14	0.00	0.00					
C-00062/3376	JARDÍN DE NIÑOS IN ANIA								
	HUATABAMPO		JÚPARE		ACCION 1	ALUMNO 34	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3376 - 4102100400-2506E404K002U2H-612012-165DY13				
	462,738.02	462,738.02	0.00	0.00					
C-00062/3377	JARDÍN DE NIÑOS EL CAMPITO								
	HUATABAMPO		UNIÓN, LA		ACCION 1	ALUMNO 1	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3377 - 4102100400-2506E404K002U2H-612012-165DY13				
	516,676.72	516,676.72	0.00	0.00					
C-00062/3381	JARDÍN DE NIÑOS ABEL LORENZO BELTRÁN								
	HUATABAMPO		HUATABAMPO		ACCION 1	ALUMNO 1	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3381 - 4102100400-2506E404K002U2H-612012-165DY13				
	57,965.02	57,965.02	0.00	0.00					



DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCIÓN POR ISIE
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:		Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal	
Devengado:		Total	Estatal	Federal	Otros		

5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN

C-00062/3383	JARDÍN DE NIÑOS CLUB DE LEONES ÍMURIS	ÍMURIS	ÍMURIS	ACCION 1	ALUMNO 1	85.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		245,741.20	245,741.20	0.00	0.00		
C-00062/3383 - 4102100400-2506E404K002U2H-612012-165DY13							
C-00062/3384	JARDÍN DE NIÑOS MEXITLI	ÍMURIS	ESTACIÓN, LA	ACCION 1	ALUMNO 48	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		272,145.84	272,145.84	0.00	0.00		
C-00062/3384 - 4102100400-2506E404K002U2H-612012-165DY13							
C-00062/3386	JARDÍN DE NIÑOS CABORCA	MAGDALENA	SAN IGNACIO	ACCION 1	ALUMNO 27	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		271,248.99	271,248.99	0.00	0.00		
C-00062/3386 - 4102100400-2506E404K002U2H-612012-165DY13							
C-00062/3387	JARDÍN DE NIÑOS MARÍA JESÚS CASTELLO ROMO	MAGDALENA	TASICURI, EL	ACCION 1	ALUMNO 30	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		396,698.69	396,698.69	0.00	0.00		
C-00062/3387 - 4102100400-2506E404K002U2H-612012-165DY13							
C-00062/3390	JARDÍN DE NIÑOS MARIANO ABASOLO	CABORCA	HEROICA CABORCA	ACCION 1	ALUMNO 101	78.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		496,156.21	496,156.21	0.00	0.00		
C-00062/3390 - 4102100400-2506E404K002U2H-612012-165DY13							
C-00062/3391	JARDÍN DE NIÑOS QUITOVAC	CABORCA	DIAMANTE, EL. (DIVISION DEL NORTE)	ACCION 1	ALUMNO 1	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		310,865.71	310,865.71	0.00	0.00		
C-00062/3391 - 4102100400-2506E404K002U2H-612012-165DY13							
C-00062/3399	JARDÍN DE NIÑOS RAYMUNDO MÁRQUEZ LEÓN	CABORCA	HEROICA CABORCA	ACCION 1	ALUMNO 1	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		588,661.48	588,661.48	0.00	0.00		
C-00062/3399 - 4102100400-2506E404K002U2H-612012-165DY13							
C-00062/3401	JARDÍN DE NIÑOS ROSA AGAZZI	CABORCA	HEROICA CABORCA	ACCION 1	ALUMNO 132	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		744,256.85	744,256.85	0.00	0.00		
C-00062/3401 - 4102100400-2506E404K002U2H-612012-165DY13							
C-00062/3402	JARDÍN DE NIÑOS ARNULFO SANTIAGO HERNÁNDEZ	CABORCA	HEROICA CABORCA	ACCION 1	ALUMNO 1	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		751,682.14	751,682.14	0.00	0.00		
C-00062/3402 - 4102100400-2506E404K002U2H-612012-165DY13							



Modalidad						Av. Físico %	Av. Financ. %
No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad			Meta	Beneficiario	
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros			
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN							
C-00062/3407	EL CHINITO						
	NAVOJOA		CHINOTAHUECA		ACCION 1	ALUMNO 52	100.00 100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3407 - 4102100400-2506E404K002U2H-612012-165DY13		
	857,656.69	857,656.69	0.00	0.00			
C-00062/3408	LA COMARCA						
	NAVOJOA		RANCHO CAMARGO		ACCION 1	ALUMNO 20	100.00 100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3408 - 4102100400-2506E404K002U2H-612012-165DY13		
	226,689.17	226,689.17	0.00	0.00			
C-00062/3410	LA PÉCHITA						
	NAVOJOA		MEZQUITAL DE BUIYACUSI		ACCION 1	ALUMNO 1	100.00 100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3410 - 4102100400-2506E404K002U2H-612012-165DY13		
	651,329.95	651,329.95	0.00	0.00			
C-00062/3412	EL MUNDITO						
	NAVOJOA		GUADALUPE		ACCION 1	ALUMNO 34	100.00 100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3412 - 4102100400-2506E404K002U2H-612012-165DY13		
	645,258.16	645,258.16	0.00	0.00			
C-00062/3413	U-ILI-SEWA						
	NAVOJOA		ETCHOHUAQUILLA		ACCION 1	ALUMNO 39	100.00 100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3413 - 4102100400-2506E404K002U2H-612012-165DY13		
	537,931.72	537,931.72	0.00	0.00			
C-00062/3415	LUCECITA						
	NAVOJOA		GUADALUPE		ACCION 1	ALUMNO 21	100.00 100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3415 - 4102100400-2506E404K002U2H-612012-165DY13		
	668,245.38	668,245.38	0.00	0.00			
C-00062/3417	CAPOSEHUA						
	NAVOJOA		CAPOHUIZA		ACCION 1	ALUMNO 42	100.00 100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3417 - 4102100400-2506E404K002U2H-612012-165DY13		
	696,106.72	696,106.72	0.00	0.00			
C-00062/3420	LA ESTRELLITA						
	NAVOJOA		FUNDICIÓN		ACCION 1	ALUMNO 41	100.00 100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3420 - 4102100400-2506E404K002U2H-612012-165DY13		
	445,462.65	445,462.65	0.00	0.00			
C-00062/3421	EL PUEBLITO						
	NAVOJOA		NAVOJOA		ACCION 1	ALUMNO 31	100.00 100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3421 - 4102100400-2506E404K002U2H-612012-165DY13		
	552,380.78	552,380.78	0.00	0.00			



Modalidad								Av. Físico %	Av. Finan. %
No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad			Meta	Beneficiario			
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN									
C-00062/3423	JARDÍN DE NIÑOS ARCOÍRIS								
	NAVOJOA		NAVOJOA		ACCION 1	ALUMNO 31	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3423 - 4102100400-2506E404K002U2H-612012-165DY13				
	672,550.53	672,550.53	0.00	0.00					
C-00062/3427	JARDÍN DE NIÑOS CARLOS DICKENS								
	NAVOJOA		NAVOJOA		ACCION 1	ALUMNO 84	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3427 - 4102100400-2506E404K002U2H-612012-165DY13				
	270,582.11	270,582.11	0.00	0.00					
C-00062/3431	JARDÍN DE NIÑOS VENUSTIANO CARRANZA								
	NAVOJOA		NAVOJOA		ACCION 1	ALUMNO 104	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3431 - 4102100400-2506E404K002U2H-612012-165DY13				
	380,214.21	380,214.21	0.00	0.00					
C-00062/3435	JARDÍN DE NIÑOS ALFRED NOBEL								
	NAVOJOA		NAVOJOA		ACCION 1	ALUMNO 85	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3435 - 4102100400-2506E404K002U2H-612012-165DY13				
	952,431.75	952,431.75	0.00	0.00					
C-00062/3437	JARDÍN DE NIÑOS ISAAC NEWTON								
	NAVOJOA		GUAYMITAS		ACCION 1	ALUMNO 162	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3437 - 4102100400-2506E404K002U2H-612012-165DY13				
	349,048.59	349,048.59	0.00	0.00					
C-00062/3438	JARDÍN DE NIÑOS CARLOS LORENZINI								
	NAVOJOA		NAVOJOA		ACCION 1	ALUMNO 101	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3438 - 4102100400-2506E404K002U2H-612012-165DY13				
	615,448.84	615,448.84	0.00	0.00					
C-00062/3441	JARDÍN DE NIÑOS 12 DE OCTUBRE								
	NOGALES		HEROICA NOGALES		ACCION 1	ALUMNO 74	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3441 - 4102100400-2506E404K002U2H-612012-165DY13				
	299,143.89	299,143.89	0.00	0.00					
C-00062/3443	JARDÍN DE NIÑOS LUIS BASURTO GUZMÁN								
	NOGALES		HEROICA NOGALES		ACCION 1	ALUMNO 1	89.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3443 - 4102100400-2506E404K002U2H-612012-165DY13				
	217,568.79	217,568.79	0.00	0.00					
C-00062/3445	JARDÍN DE NIÑOS GUSTAVO DÍAZ ORDAZ								
	NOGALES		HEROICA NOGALES		ACCION 1	ALUMNO 1	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3445 - 4102100400-2506E404K002U2H-612012-165DY13				
	418,287.89	418,287.89	0.00	0.00					



Modalidad								Av. Físico %	Av. Finan. %
No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad			Meta	Beneficiario			
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN									
C-00062/3446	JARDÍN DE NIÑOS MANUEL ÁVILA CAMACHO								
	NOGALES		HEROICA NOGALES		ACCION 1	ALUMNO 1	50.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3446 - 4102100400-2506E404K002U2H-612012-165DY13				
	113,527.74	113,527.74	0.00	0.00					
C-00062/3456	JARDÍN DE NIÑOS FRONTERA								
	NOGALES		HEROICA NOGALES		ACCION 1	ALUMNO 1	70.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3456 - 4102100400-2506E404K002U2H-612012-165DY13				
	363,854.94	363,854.94	0.00	0.00					
C-00062/3457	JARDÍN DE NIÑOS TOSALICARIT								
	NOGALES		HEROICA NOGALES		ACCION 1	ALUMNO 162	80.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3457 - 4102100400-2506E404K002U2H-612012-165DY13				
	557,989.16	557,989.16	0.00	0.00					
C-00062/3459	JARDÍN DE NIÑOS ROSA ZAMORANO DE SIORDIA								
	NOGALES		HEROICA NOGALES		ACCION 1	ALUMNO 100	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3459 - 4102100400-2506E404K002U2H-612012-165DY13				
	207,764.74	207,764.74	0.00	0.00					
C-00062/3461	JARDÍN DE NIÑOS CANDELARIA VEGA								
	NOGALES		HEROICA NOGALES		ACCION 1	ALUMNO 1	42.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3461 - 4102100400-2506E404K002U2H-612012-165DY13				
	26,224.94	26,224.94	0.00	0.00					
C-00062/3465	JARDÍN DE NIÑOS USI ALEYA								
	NOGALES		HEROICA NOGALES		ACCION 1	ALUMNO 1	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3465 - 4102100400-2506E404K002U2H-612012-165DY13				
	367,898.38	367,898.38	0.00	0.00					
C-00062/3466	JARDÍN DE NIÑOS VICTORIA TEK SÁNCHEZ								
	NOGALES		HEROICA NOGALES		ACCION 1	ALUMNO 237	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3466 - 4102100400-2506E404K002U2H-612012-165DY13				
	159,919.02	159,919.02	0.00	0.00					
C-00062/3471	JARDÍN DE NIÑOS LIBERTAD								
	PITQUITO		PUERTO LIBERTAD		ACCION 1	ALUMNO 1	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3471 - 4102100400-2506E404K002U2H-612012-165DY13				
	451,377.80	451,377.80	0.00	0.00					
C-00062/3474	JARDÍN DE NIÑOS MELQUIADES PALACIO VALENZUELA								
	PUERTO PEÑASCO		PUERTO PEÑASCO		ACCION 1	ALUMNO 1	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3474 - 4102100400-2506E404K002U2H-612012-165DY13				
	479,081.99	479,081.99	0.00	0.00					



Modalidad								Av. Físico	Av. Finan.
No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad			Meta	Beneficiario	%	%	
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Clave Presupuestal				
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros					
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN									
C-00062/3475	JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ ENRIQUE RODO	ROSARIO (TESOPACO)			ACCION	ALUMNO	100.00	100.00	
	ROSARIO				1	1			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3475 - 4102100400-2506E404K002U2H-612012-165DY13				
	842,818.70	842,818.70	0.00	0.00					
C-00062/3476	JARDÍN DE NIÑOS OSTIMURI	SAHUARIPA			ACCION	ALUMNO	100.00	100.00	
	SAHUARIPA				1	1			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3476 - 4102100400-2506E404K002U2H-612012-165DY13				
	639,415.90	639,415.90	0.00	0.00					
C-00062/3477	JARDÍN DE NIÑOS ANTONIO LORENZO DE LAVOISIER	LUIS B SÁNCHEZ			ACCION	ALUMNO	100.00	100.00	
	SAN LUIS RÍO COLORADO				1	118			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3477 - 4102100400-2506E404K002U2H-612012-165DY13				
	863,713.57	863,713.57	0.00	0.00					
C-00062/3481	JARDÍN DE NIÑOS PLAN DE IGUALA	LAGUNITAS			ACCION	ALUMNO	100.00	100.00	
	SAN LUIS RÍO COLORADO				1	1			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3481 - 4102100400-2506E404K002U2H-612012-165DY13				
	285,360.75	285,360.75	0.00	0.00					
C-00062/3483	JARDÍN DE NIÑOS AZTECA	GRULLITA, LA			ACCION	ALUMNO	100.00	100.00	
	SAN LUIS RÍO COLORADO				1	54			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3483 - 4102100400-2506E404K002U2H-612012-165DY13				
	731,182.58	731,182.58	0.00	0.00					
C-00062/3486	JARDÍN DE NIÑOS REAL DE MINAS	SANTA ANA			ACCION	ALUMNO	100.00	100.00	
	SANTA ANA				1	97			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3486 - 4102100400-2506E404K002U2H-612012-165DY13				
	677,502.51	677,502.51	0.00	0.00					
C-00062/3495	JARDÍN DE NIÑOS NETZAHUALCOYOTL	GUADALUPE			ACCION	ALUMNO	100.00	100.00	
	URES				1	1			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3495 - 4102100400-2506E404K002U2H-612012-165DY13				
	118,762.47	118,762.47	0.00	0.00					
C-00062/3500	JARDÍN DE NIÑOS ESPERANZA MARTÍNEZ	NÁCORI CHICO			ACCION	ALUMNO	96.00	100.00	
	NÁCORI CHICO				1	1			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3500 - 4102100400-2506E404K002U2H-612012-165DY13				
	139,254.32	139,254.32	0.00	0.00					
C-00062/3501	JARDÍN DE NIÑOS ALFONSO ORTÍZ TIRADO	MESA TRES RÍOS, LA			ACCION	ALUMNO	100.00	100.00	
	NÁCORI CHICO				1	1			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3501 - 4102100400-2506E404K002U2H-612012-165DY13				
	314,584.63	314,584.63	0.00	0.00					



Modalidad								Av. Físico %	Av. Financ. %
No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad			Meta	Beneficiario			
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN									
C-00062/3503	JARDÍN DE NIÑOS JUANA DE IBARBOUROU	YÉCORA			ACCION 1	ALUMNO 91	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3503 - 4102100400-2506E404K002U2H-612012-165DY13				
	43,486.82	43,486.82	0.00	0.00					
C-00062/3508	ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO	LOMA DE BACUM			ACCION 1	ALUMNO 134	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3508 - 4102100400-2506E404K002U2H-612012-165DY13				
	374,999.82	374,999.82	0.00	0.00					
C-00062/3510	ESCUELA PRIMARIA TIERRA YAQUI	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)			ACCION 1	ALUMNO 1	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3510 - 4102100400-2506E404K002U2H-612012-165DY13				
	616,226.09	616,226.09	0.00	0.00					
C-00062/3512	ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO	MAYTORENA			ACCION 1	ALUMNO 82	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3512 - 4102100400-2506E404K002U2H-612012-165DY13				
	1,053,844.10	1,053,844.10	0.00	0.00					
C-00062/3520	ESCUELA PRIMARIA SANTOS ONTIVEROS GARCÍA	GUAYABITAS			ACCION 1	ALUMNO 33	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3520 - 4102100400-2506E404K002U2H-612012-165DY13				
	323,689.13	323,689.13	0.00	0.00					
C-00062/3522	ESCUELA PRIMARIA 13 DE SEPTIEMBRE	BUAYSIACOBÉ			ACCION 1	ALUMNO 135	85.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3522 - 4102100400-2506E404K002U2H-612012-165DY13				
	154,291.65	154,291.65	0.00	0.00					
C-00062/3523	ESCUELA PRIMARIA 10 DE DICIEMBRE	ALTO, EL (BACHOCO)			ACCION 1	ALUMNO 1	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3523 - 4102100400-2506E404K002U2H-612012-165DY13				
	279,905.70	279,905.70	0.00	0.00					
C-00062/3526	ESCUELA PRIMARIA JAIME NUNÓ	GUAYPARÍN			ACCION 1	ALUMNO 1	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3526 - 4102100400-2506E404K002U2H-612012-165DY13				
	132,928.85	132,928.85	0.00	0.00					
C-00062/3531	ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS	BUAYSIACOBÉ			ACCION 1	ALUMNO 276	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3531 - 4102100400-2506E404K002U2H-612012-165DY13				
	510,048.07	510,048.07	0.00	0.00					



Modalidad								Av. Físico %	Av. Finan. %
No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad			Meta	Beneficiario			
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN									
C-00062/3538	ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO	HERMOSILLO	HERMOSILLO		ACCION 1	ALUMNO 291	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3538 - 4102100400-2506E404K002U2H-612012-165DY13				
	658,224.84	658,224.84	0.00	0.00					
C-00062/3539	ESCUELA PRIMARIA NARCISO MENDOZA	HERMOSILLO	HERMOSILLO		ACCION 1	ALUMNO 1	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3539 - 4102100400-2506E404K002U2H-612012-165DY13				
	237,063.63	237,063.63	0.00	0.00					
C-00062/3542	ESCUELA PRIMARIA EL NIÑO CAMPESINO	HERMOSILLO	HERMOSILLO		ACCION 1	ALUMNO 1	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3542 - 4102100400-2506E404K002U2H-612012-165DY13				
	35,572.22	35,572.22	0.00	0.00					
C-00062/3543	ESCUELA PRIMARIA SIMÓN BOLIVAR	HERMOSILLO	HERMOSILLO		ACCION 1	ALUMNO 1	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3543 - 4102100400-2506E404K002U2H-612012-165DY13				
	711,451.62	711,451.62	0.00	0.00					
C-00062/3544	ESCUELA PRIMARIA PROF. CARLOS ESPINOZA MUÑOZ 1	HERMOSILLO	HERMOSILLO		ACCION 1	ALUMNO 1	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3544 - 4102100400-2506E404K002U2H-612012-165DY13				
	223,120.92	223,120.92	0.00	0.00					
C-00062/3548	ESCUELA PRIMARIA ALICIA MUÑOZ ROMERO	HERMOSILLO	HERMOSILLO		ACCION 1	ALUMNO 1	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3548 - 4102100400-2506E404K002U2H-612012-165DY13				
	244,951.78	244,951.78	0.00	0.00					
C-00062/3551	ESCUELA PRIMARIA ARMIDA DE LA VARA	HERMOSILLO	HERMOSILLO		ACCION 1	ALUMNO 550	56.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3551 - 4102100400-2506E404K002U2H-612012-165DY13				
	361,944.97	361,944.97	0.00	0.00					
C-00062/3552	ESCUELA PRIMARIA PROF. HILARIÓN SANTOS SANDOVAL	HERMOSILLO	HERMOSILLO		ACCION 1	ALUMNO 404	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3552 - 4102100400-2506E404K002U2H-612012-165DY13				
	158,780.15	158,780.15	0.00	0.00					
C-00062/3555	ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO CASTILLO BLANCO	HERMOSILLO	HERMOSILLO		ACCION 1	ALUMNO 1	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3555 - 4102100400-2506E404K002U2H-612012-165DY13				
	456,179.28	456,179.28	0.00	0.00					



DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCIÓN POR ISIE
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad		Localidad			Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
No. Obra / Proyecto	Municipio							
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros				
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN								
C-00062/3557	ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN	HERMOSILLO	HERMOSILLO		ACCION 1	ALUMNO 136	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3557 - 4102100400-2506E404K002U2H-612012-165DY13			
	55,270.42	55,270.42	0.00	0.00				
C-00062/3559	ESCUELA PRIMARIA FAUSTINO FERNÁNDEZ AGUILAR	HERMOSILLO	HERMOSILLO		ACCION 1	ALUMNO 347	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3559 - 4102100400-2506E404K002U2H-612012-165DY13			
	580,203.88	580,203.88	0.00	0.00				
C-00062/3560	ESCUELA PRIMARIA PROF. JOSÉ JESÚS VALENZUELA	HERMOSILLO	HERMOSILLO		ACCION 1	ALUMNO 1	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3560 - 4102100400-2506E404K002U2H-612012-165DY13			
	579,800.55	579,800.55	0.00	0.00				
C-00062/3564	ESCUELA PRIMARIA LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS	HERMOSILLO	HERMOSILLO		ACCION 1	ALUMNO 293	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3564 - 4102100400-2506E404K002U2H-612012-165DY13			
	602,119.91	602,119.91	0.00	0.00				
C-00062/3566	ESCUELA PRIMARIA PROF. ÁNGEL ARRIOLA	HERMOSILLO	HERMOSILLO		ACCION 1	ALUMNO 1	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3566 - 4102100400-2506E404K002U2H-612012-165DY13			
	411,716.60	411,716.60	0.00	0.00				
C-00062/3574	ESCUELA PRIMARIA MARÍA CANDELARIA VANEGAS TREVOR	HERMOSILLO	HERMOSILLO		ACCION 1	ALUMNO 1	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3574 - 4102100400-2506E404K002U2H-612012-165DY13			
	160,000.90	160,000.90	0.00	0.00				
C-00062/3584	ESCUELA PRIMARIA GENERAL FRANCISCO VILLA	HUATABAMPO	BABURO		ACCION 1	ALUMNO 47	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3584 - 4102100400-2506E404K002U2H-612012-165DY13			
	316,061.06	316,061.06	0.00	0.00				
C-00062/3593	ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGÓN	HUATABAMPO	PARRAS, LAS		ACCION 1	ALUMNO 89	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3593 - 4102100400-2506E404K002U2H-612012-165DY13			
	309,504.34	309,504.34	0.00	0.00				
C-00062/3594	ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ	HUATABAMPO	RIITO MAZARAY		ACCION 1	ALUMNO 73	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3594 - 4102100400-2506E404K002U2H-612012-165DY13			
	449,256.65	449,256.65	0.00	0.00				



Modalidad								Av. Físico %	Av. Finan. %
No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad			Meta	Beneficiario			
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN									
C-00062/3597	ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS								
	CABORCA		15 DE SEPTIEMBRE		ACCION 1	ALUMNO 1	100.00	100.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00				
		618,476.78	618,476.78	0.00	0.00				
					C-00062/3597 - 4102100400-2506E404K002U2H-612012-165DY13				
C-00062/3609	ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA								
	CABORCA		EJIDO SIEMPRE VIVA		ACCION 1	ALUMNO 1	85.00	100.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00				
		240,639.40	240,639.40	0.00	0.00				
					C-00062/3609 - 4102100400-2506E404K002U2H-612012-165DY13				
C-00062/3613	ESCUELA PRIMARIA AGUILUCHOS DEL PACÍFICO								
	NAVOJOA		RANCHO CAMARGO		ACCION 1	ALUMNO 73	100.00	100.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00				
		695,771.62	695,771.62	0.00	0.00				
					C-00062/3613 - 4102100400-2506E404K002U2H-612012-165DY13				
C-00062/3615	ESCUELA PRIMARIA PROF. SALVADOR RUÍZ MEJÍA								
	NAVOJOA		PUNTA DE LA LAGUNA		ACCION 1	ALUMNO 46	100.00	100.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00				
		423,996.63	423,996.63	0.00	0.00				
					C-00062/3615 - 4102100400-2506E404K002U2H-612012-165DY13				
C-00062/3617	ESCUELA PRIMARIA ALFONSO CRUZ DELGADO								
	NAVOJOA		BUIYACUSI		ACCION 1	ALUMNO 73	100.00	100.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00				
		387,563.32	387,563.32	0.00	0.00				
					C-00062/3617 - 4102100400-2506E404K002U2H-612012-165DY13				
C-00062/3624	HÉROE DE NACOZARI								
	NOGALES		HEROICA NOGALES		ACCION 1	ALUMNO 142	100.00	100.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00				
		78,801.92	78,801.92	0.00	0.00				
					C-00062/3624 - 4102100400-2506E404K002U2H-612012-165DY13				
C-00062/3629	ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO								
	PUERTO PEÑASCO		PUERTO PEÑASCO		ACCION 1	ALUMNO 226	100.00	100.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00				
		453,290.67	453,290.67	0.00	0.00				
					C-00062/3629 - 4102100400-2506E404K002U2H-612012-165DY13				
C-00062/3630	ESCUELA PRIMARIA SUAVE PATRIA								
	PUERTO PEÑASCO		PUERTO PEÑASCO		ACCION 1	ALUMNO 1	100.00	100.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00				
		347,484.26	347,484.26	0.00	0.00				
					C-00062/3630 - 4102100400-2506E404K002U2H-612012-165DY13				
C-00062/3636	ESCUELA PRIMARIA JUAN ESCUTIA								
	SÁRIC		SASABE		ACCION 1	ALUMNO 1	100.00	100.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00				
		213,208.81	213,208.81	0.00	0.00				
					C-00062/3636 - 4102100400-2506E404K002U2H-612012-165DY13				



Modalidad		Localidad			Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
No. Obra / Proyecto	Municipio							
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros				
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN								
C-00062/3637	ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO							
	SÁRIC		SÁRIC		ACCION 1	ALUMNO 95	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3637 - 4102100400-2506E404K002U2H-612012-165DY13			
	1,261,998.20	1,261,998.20	0.00	0.00				
C-00062/3638	ESCUELA PRIMARIA EL CAMPESINO							
	URES		URES		ACCION 1	ALUMNO 164	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3638 - 4102100400-2506E404K002U2H-612012-165DY13			
	491,794.52	491,794.52	0.00	0.00				
C-00062/3647	ESCUELA SECUNDARIA BENITO JUÁREZ							
	EMPALME		EMPALME		ACCION 1	ALUMNO 721	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3647 - 4102100400-2506E404K002U2H-612012-165DY13			
	1,603,037.63	1,603,037.63	0.00	0.00				
C-00062/3648	ESCUELA SECUNDARIA GUADALUPE RODRÍGUEZ							
	GUAYMAS		HEROICA GUAYMAS		ACCION 1	ALUMNO 1,223	1.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3648 - 4102100400-2506E404K002U2H-612012-165DY13			
	409,049.62	409,049.62	0.00	0.00				
C-00062/3655	ESCUELA SECUNDARIA PROF. CARLOS ESPINOZA MUÑOZ							
	HERMOSILLO		HERMOSILLO		ACCION 1	ALUMNO 1	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3655 - 4102100400-2506E404K002U2H-612012-165DY13			
	311,590.78	311,590.78	0.00	0.00				
C-00062/3660	SECUNDARIA TÉCNICA NO. 79							
	HUATABAMPO		HUATABAMPO		ACCION 1	ALUMNO 78	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3660 - 4102100400-2506E404K002U2H-612012-165DY13			
	986,680.76	986,680.76	0.00	0.00				
C-00062/3661	SECUNDARIA TÉCNICA NO. 54							
	NAVOJOA		BACABACHI		ACCION 1	ALUMNO 228	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3661 - 4102100400-2506E404K002U2H-612012-165DY13			
	982,017.69	982,017.69	0.00	0.00				
C-00062/3662	ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 3							
	NOGALES		HEROICA NOGALES		ACCION 1	ALUMNO 1,620	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3662 - 4102100400-2506E404K002U2H-612012-165DY13			
	419,711.06	419,711.06	0.00	0.00				
C-00062/3667	TELESECUNDARIA NO. 130							
	ETCHOJOA		BUAYSIACOBÉ		ACCION 1	ALUMNO 1	100.00	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3667 - 4102100400-2506E404K002U2H-612012-165DY13			
	683,591.68	683,591.68	0.00	0.00				



DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCIÓN POR ISIE
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad		Localidad				Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
No. Obra / Proyecto	Municipio	Total	Estatal	Federal	Otros				
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN									
C-00062/3668	TELESECUNDARIA NO. 132 ETCHOJOA			SEBAMPO		ACCION 1	ALUMNO 1	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3668 - 4102100400-2506E404K002U2H-612012-165DY13			
		730,736.53	730,736.53	0.00	0.00				
C-00062/3669	TELESECUNDARIA NO. 134 ETCHOJOA			BOCANA, LA		ACCION 1	ALUMNO 1	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3669 - 4102100400-2506E404K002U2H-612012-165DY13			
		604,961.40	604,961.40	0.00	0.00				
C-00062/3671	TELESECUNDARIA NO. 248 ETCHOJOA			HUIRACHACA		ACCION 1	ALUMNO 1	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3671 - 4102100400-2506E404K002U2H-612012-165DY13			
		491,020.81	491,020.81	0.00	0.00				
C-00062/3672	TELESECUNDARIA NO. 249 ETCHOJOA			NAVOLATO		ACCION 1	ALUMNO 1	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3672 - 4102100400-2506E404K002U2H-612012-165DY13			
		340,197.75	340,197.75	0.00	0.00				
C-00062/3673	TELESECUNDARIA NO. 261 ETCHOJOA			SAHUARAL		ACCION 1	ALUMNO 215	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3673 - 4102100400-2506E404K002U2H-612012-165DY13			
		346,376.91	346,376.91	0.00	0.00				
C-00062/3675	TELESECUNDARIA NO. 368 ETCHOJOA			GUAYPARÍN		ACCION 1	ALUMNO 100	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3675 - 4102100400-2506E404K002U2H-612012-165DY13			
		923,338.15	923,338.15	0.00	0.00				
C-00062/3676	TELESECUNDARIA NO. 165 GUAYMAS			GUÁSIMAS, LAS		ACCION 1	ALUMNO 122	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3676 - 4102100400-2506E404K002U2H-612012-165DY13			
		1,151,874.17	1,151,874.17	0.00	0.00				
C-00062/3677	TELESECUNDARIA NO. 287 GUAYMAS			HEROICA GUAYMAS		ACCION 1	ALUMNO 90	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3677 - 4102100400-2506E404K002U2H-612012-165DY13			
		883,323.63	883,323.63	0.00	0.00				
C-00062/3678	TELESECUNDARIA NO. 355 GUAYMAS			HEROICA GUAYMAS		ACCION 1	ALUMNO 1	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3678 - 4102100400-2506E404K002U2H-612012-165DY13			
		481,106.44	481,106.44	0.00	0.00				



DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCIÓN POR ISIE
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
Autorizado:		Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal	
Devengado:		Total	Estatal	Federal	Otros		

5F - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN

C-00062/3690	TELESECUNDARIA NO. 156	NAVOJOA	SIVIRAL	ACCION 1	ALUMNO 119	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		588,268.43	588,268.43	0.00	0.00		
C-00062/3690 - 4102100400-2506E404K002U2H-612012-165DY13							
C-00062/3714	UNI TEC , SUR DE SONORA (RAT)	CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)	ACCION 1	ALUMNO 1,372	55.60	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		8,964.42	8,964.42	0.00	0.00		
C-00062/3714 - 4102100400-2506E404K00333J-612012-165DZ13							
C-00062/3718	UNI TEC HERMOSILLO (RAT)	HERMOSILLO	HERMOSILLO	ACCION 1	ALUMNO 4,235	72.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		60,486.15	60,486.15	0.00	0.00		
C-00062/3718 - 4102100400-2506E404K00333J-612012-165DZ13							
C-00062/3724	ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ	NAVOJOA	FUNDICIÓN	ACCION 1	ALUMNO 89	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		1,180,835.36	1,180,835.36	0.00	0.00		
C-00062/3724 - 4102100400-2506E404K002U2H-612012-165DY13							
C-00062/3725	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL PUERTA DE ANZA, QUE COMPRENDERÁ PLANTELES EDUCATIVOS DEL NIVEL DE PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA	NOGALES	HEROICA NOGALES	PROYECTO 1.000	ALUMNO 630	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		2,395,400.00	2,395,400.00	0.00	0.00		
C-00062/3725 - 4102100400-2501E404K02104N-612072-161A003							
C-00062/3731	ALIMENTADORES ELÉCTRICOS EN E.P. PROF. ÁNGEL ARREOLA	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA 1.000	ALUMNO 288	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		587,325.94	587,325.94	0.00	0.00		
C-00062/3731 - 4102100400-2501E404K03105N-612012-165DY07							
C-00062/3757	CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS, AULAS (CECYTES UNIDAD HERMOSILLO III)	HERMOSILLO	HERMOSILLO	ANEXO 2.000	ALUMNO 1,206	100.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		40,507.29	40,507.29	0.00	0.00		
C-00062/3757 - 4102100400-2502E404K03105N-612012-162A207							
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		81,014.59	40,507.30	0.00	0.00		
C-00062/3757 - 4102100400-2502E404K03105N-612012-165GX07							
C-00062/3801	CONSERVACIÓN DE LAS VIALIDADES, PLANTA FÍSICA, INSTALACIONES, ÁREAS COMUNES Y EQUIPAMIENTO Y RESTITUCIÓN DE EQUIPAMIENTO DE INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD DE SONORA, UNIDADES REGIONALES CENTRO Y SUR	VARIOS		OBRA 1.000	ALUMNO 40,955	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00		
		467,743.16	467,743.16	0.00	0.00		
C-00062/3801 - 4102100400-2503E404K03105N-612012-135DZ07							
C-00062/3802	CONSERVACIÓN DE LAS VIALIDADES, PLANTA FÍSICA, INSTALACIONES, ÁREAS COMUNES Y EQUIPAMIENTO Y RESTITUCIÓN DE EQUIPAMIENTO E INSTALACIONES, EN VARIOS CAMPOS DE LA UNISON	VARIOS	VARIAS	OBRA 1.000	ALUMNO 40,955	0.00	100.00



DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCIÓN POR ISIE
ANALITICO DE OBRAS POR MODALIDAD - DEPENDENCIA

Modalidad	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Meta	Beneficiario	Av. Físico %	Av. Finan. %
	Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Clave Presupuestal	
	Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros		
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3802 - 4102100400-2503E404K03105N-612012-165DZ13	
		6,612,593.22	6,612,593.22	0.00	0.00		
C-00062/3803	15-CRFD-02 CONCEPTOS ADICIONALES PARA LA					0.00	100.00
	HERMOSILLO		HERMOSILLO				
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3803 - 4102100400-2506E404K002U2H-612012-165A013	
		510,220.42	510,220.42	0.00	0.00		
C-00062/3816	16-ISIE-01 CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN E					0.00	100.00
	HERMOSILLO		HERMOSILLO				
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3816 - 4102100400-2506E31K007N000-622012-154A013	
		1,151,434.22	1,151,434.22	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	Total Modalidad	0 Obras
		482,030,384.48	482,030,384.48	0.00	0.00		716
5K - EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS							
C-00062/3820	16-ISIE-02 REPARACION ELECTRICA DE EDIFI					100.00	100.00
	HERMOSILLO		HERMOSILLO		OBRA 1.000		
		0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/3820 - 4102100400-2506E31K007N000-622012-161A013	
		197,890.42	197,890.42	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	Total Modalidad	0 Obras
		197,890.42	197,890.42	0.00	0.00		1
		0.00	0.00	0.00	0.00	Total Dependencia	0 Obras
		482,228,274.90	482,228,274.90	0.00	0.00		717



Gobierno del
Estado de Sonora

Apéndice III
RELACIÓN DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS
DERIVADOS DE LA SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS FEDERALES



Gobierno del
Estado de Sonora

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA



Fondo	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Modalidad de Adjudicación
No. de Contrato:	fecha	monto	Empresa	

RAMO 23, PDR 226 MDP

C-00109/0001	CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA BALDOMERO ALMADA EN HUATABAMPO	HUATABAMPO	HUATABAMPO	CONTRATO
SIDUR-PF-15-087	2015-12-31	11,558,842.71	SIGNS MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	
C-00109/0002	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL ONOFRE GRACIA SÁNCHEZ EN MAZATÁN	MAZATÁN	MAZATÁN	CONTRATO
SIDUR-PF-15-092	2015-12-29	6,682,427.02	OBRAS Y BASTIMENTOS DEL NOROESTE SA DE CV	
C-00109/0003	CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA FAUSTINO FÉLIX ETAPA 3 EN NAVOJOA	NAVOJOA	NAVOJOA	CONTRATO
SIDUR-PF-15-088	2015-12-31	12,472,216.82	EDIFICACIONES BOZA SA DE CV	
C-00109/0004	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL EL ANDADOR EN SANTA ANA	SANTA ANA	SANTA ANA	CONTRATO
SIDUR-PF-15-093	2015-12-29	6,736,102.78	BARRERA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	
C-00109/0005	CANCHA DE FÚTBOL DE PASTO SINTÉTICO PARA LA ESCUELA PRIMARIA ESTHER QUIJADA DOMÍNGUEZ EN SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	CONTRATO
SIDUR-PF-15-094	2015-12-29	1,959,188.77	GRUPO DESARROLLO CONGRUUS SA DE CV	

RAMO 23, P.D.R. III

C-00116/0001	CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ESTADIO MUNDIALISTAS	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONTRATO
SIDUR-PF-15-095	2015-12-29	6,670,426.43	EXPLORACIONES MINERAS DEL DESIERTO S.A. DE C.V.	
C-00116/0002	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA AURELIO RODRÍGUEZ	CANANEA	CANANEA	CONTRATO
SIDUR-PF-15-089	2015-12-31	9,190,547.50	CONSTRU ELECTRICA R Y R SA DE CV	



Gobierno del
Estado de Sonora

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA



Gobierno del
Estado de Sonora

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

Fondo		No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad	Modalidad de Adjudicación
No. de Contrato:	fecha	monto	Empresa			

RAMO 23, PDR 226 MDP

C-00111/0001 CONSTRUCCIÓN DE CENTRO CULTURAL AL NORTE DE HERMOSILLO
 HERMOSILLO HERMOSILLO CONTRATO
 SIDUR-PF-15-091 2015-12-23 3,955,324.73 CONSTRUCTORA MIRAMAR, S.A. DE C.V.



Gobierno del
Estado de Sonora

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y
DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS



Fondo		No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad	Modalidad de Adjudicación
No. de Contrato:	fecha	monto	Empresa			

RAMO 23 PROYECTOS DESARROLLO REGIONAL

C-00052/0175	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS A BASE DE RECARPETEO EN CALLE MONTEVERDE ENTRE BLVD. PROGRESO Y VERACRUZ	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONTRATO
SIDUR-PF-16-252	2016-08-08	19,539,418.57	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES VIRGO, S.A. DE C.V.	
SIDUR-PF-16-319	2016-09-28	354,935.96	OESTEC DE MEXICO, S.A. DE C.V.	
C-00052/0177	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS A BASE DE RECARPETEO EN CALLE REFORMA EN LOS TRAMOS DE PROGRESO A AVENIDA 13, DE JOSÉ CARMELO A AVENIDA 8 Y DE BLVD. SERNA A BLVD. LUIS ENCINAS	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONTRATO
SIDUR-PF-16-253	2016-08-12	22,873,151.76	CONSTRUPIMA, S.A. DE C.V.	
SIDUR-PF-16-321	2016-09-28	401,357.31	OESTEC DE MEXICO, S.A. DE C.V.	
C-00052/0178	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS A BASE DE RECARPETEO EN AVENIDA JOSÉ S. HEALY Y AVENIDA JOSÉ CARMELO AMBAS EN EL TRAMO DE YÁÑEZ A BLVD. SOLIDARIDAD Y LA AVENIDA PERIMETRAL NORTE ENTRE BLVD. SOLIDARIDAD Y LÁZARO MERCADO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONTRATO
SIDUR-PF-16-254	2016-08-15	26,153,970.38	GRUPO CONSTRUCCIONES PLANIFICADAS, S.A. DE C.V.	
SIDUR-PF-16-320	2016-09-28	500,112.28	ALCCON SIGLO XXI, S.A DE C.V.	
C-00052/0179	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS A BASE DE RECARPETEO EN BLVD. GARCÍA MORALES ENTRE BLVD. ANTONIO QUIROGA Y ACCESO AL AEROPUERTO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONTRATO
SIDUR-PF-16-255	2016-08-23	19,069,990.46	CONSTRUCCIONES EL LLANO, S.A. DE C.V.	
SIDUR-PF-16-322	2016-09-28	365,787.30	ALCCON SIGLO XXI, S.A DE C.V.	

RAMO 23 PROGRAMAS REGIONALES

C-00052/0187	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE GENERAL ESTEBAN BACA CALDERÓN ENTRE BENITO JUÁREZ Y RAHAM EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO RÍO MUERTO	SAN IGNACIO RÍO MUERTO	SAN IGNACIO RÍO MUERTO	CONTRATO
SIDUR-PF-16-315	2016-10-19	8,795,522.28	GRUPO PROFING CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO, S.A. DE C.V.	
C-00052/0190	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE BENITO JUÁREZ EN LA LOCALIDAD DE SAHUARIPA	SAHUARIPA	SAHUARIPA	CONTRATO
SIDUR-PF-16-369	2016-10-27	3,795,808.73	CONSTRUVISAC SA DE CV	
C-00052/0191	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CENTÍMETROS DE ESPESOR EN CALLE MORELIA EN LA LOCALIDAD DE CARBÓ	CARBÓ	CARBÓ	CONTRATO
SIDUR-PF-16-352	2016-10-21	2,609,103.95	RUVERSA SA DE CV	
C-00052/0193	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN LA LOCALIDAD DE ARIZPE	ARIZPE	ARIZPE	CONTRATO
SIDUR-PF-16-328	2016-10-13	1,971,899.46	GRUPO MERCLA, S.A. DE C.V.	
C-00052/0198	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS, EN LA LOCALIDAD DE MÁTAPE. VILLA PESQUEIRA	VILLA PESQUEIRA (MATAPE)	VILLA PESQUEIRA (MATAPE)	CONTRATO
SIDUR-PF-16-330	2016-10-14	1,199,939.89	MOCUZARI CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	



Fondo		No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad	Modalidad de Adjudicación
No. de Contrato:	fecha	monto	Empresa			

RAMO 23 PROGRAMAS REGIONALES

C-00052/0200	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE 5 CENTÍMETROS DE ESPESOR DE LA AVENIDA FABRICA DE LOS ÁNGELES Y AVENIDA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD FABRICA DE LOS ÁNGELES.					
	SAN MIGUEL DE HORCASITAS		ÁNGELES LOS. (LA FABRICA)		CONTRATO	
SIDUR-PF-16-303	2016-09-21	3,979,000.91	PROYECTOS Y EDIFICACIONES RANDA, S.A. DE C.V.			

FORTALECIMIENTO FINANCIERO INVERSION II

C-00052/0235	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS DE VARIAS COLONIAS EN LA LOCALIDAD DE NACUZARI DE GARCÍA					
	NACUZARI DE GARCÍA		NACUZARI DE GARCÍA		CONTRATO	
SIDUR-PF-16-343	2016-10-21	8,449,393.54	SIGNS MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.			

C-00052/0238	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN LA LOCALIDAD DE ADIVINO					
	VILLA PESQUEIRA		ADIVINO		CONTRATO	
SIDUR-PF-16-341	2016-10-10	534,054.88	MOCUZARI CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.			

RAMO 23 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL II

C-00052/0204	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE AGUSTÍN FIGUEROA					
	BANÁMICHÍ		BANÁMICHÍ		CONTRATO	
SIDUR-PF-16-304	2016-09-26	1,890,844.29	ORTOPLAN CONSULTORES, S.A. DE C.V.			

C-00052/0206	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 2 DE ABRIL					
	BENITO JUÁREZ		VILLA JUÁREZ (IRRIGACIÓN)		CONTRATO	
SIDUR-PF-16-295	2016-09-28	14,487,117.35	ING. LUIS ENRIQUE PEÑA RODRIGO			

C-00052/0214	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CENTÍMETROS DE ESPESOR EN LAS CALLES JOSÉ A. LUNA Y VICENTE GUERRERO					
	ACONCHI		ACONCHI		CONTRATO	
SIDUR-PF-16-305	2016-09-26	2,595,924.53	ORTOPLAN CONSULTORES, S.A. DE C.V.			

C-00052/0216	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CENTÍMETROS DE ESPESOR EN CALLE PARQUE BARRIO BAJO, EN LA LOCALIDAD DE TECORIPA					
	COLORADA, LA		TECORIPA		CONTRATO	
SIDUR-PF-16-333	2016-10-13	1,256,127.72	CONSTRUCTORES LISTA BLANCA, S.A. DE C.V.			

C-00052/0219	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS EN 12 CALLES DE CD. OBREGÓN NORTE, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGÓN, MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA.					
	CAJEME		CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)		CONTRATO	
SIDUR-PF-16-296	2016-10-03	15,642,799.04	EDIFICACION INTEGRAL DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.			

CONTINGENCIAS ECONOMICAS INVERSION 2014-3

C-00052/0112	NC2-815. PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE 5 CENTÍMETROS DE ESPESOR DE LAS CALLES 5 DE MAYO Y ALFONSO GRIJALVA DE LA LOCALIDAD DE PITIQUITO					
	PITIQUITO		PITIQUITO		CONTRATO	
SIDUR-PF-14-276	2014-12-19	3,675,038.12	JORGE ARTURO CELAYA LÓPEZ			

RAMO 23 CONTINGENCIAS ECONOMICAS INVERSION 2,639 MDP

C-00093/0002	REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA CASA HOGAR UNACARI EN HERMOSILLO					
	HERMOSILLO		HERMOSILLO		CONTRATO	
SIDUR-PF-15-010	2015-06-04	2,970,290.45	ROBERTO DEL RINCÓN MURO			



Fondo		No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad	Modalidad de Adjudicación
No. de Contrato:	fecha	monto	Empresa			

RAMO 23 CONTINGENCIAS ECONOMICAS INVERSION 2,639 MDP

C-00093/0003	REHABILITACIÓN DE CASA HOGAR JINESEKI EN HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONTRATO
SIDUR-ED-16-374	2016-11-22	161,330.94	RAYDA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	
SIDUR-PF-15-009	2015-06-02	4,941,656.07	IDESON, SA DE CV	
C-00093/0004	REMODELACIÓN DE PARQUE INFANTIL EN HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONTRATO
SIDUR-PF-15-016	2015-06-23	53,569,288.82	GYCR SOLUCIONES INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION, SA DE CV	
C-00093/0006	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL EN LA CALLE INTERNACIONAL ENTRE AVENIDAS 4 Y 33 EN AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	CONTRATO
SIDUR-PF-15-019	2015-07-07	7,864,941.87	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DEL DESIERTO PYCDE SA DE CV	
C-00093/0008	RECARPETEO DE LA CALLE 8 ENTRE CARRETERA CANANEA-AGUA PRIETA Y CALZADA PRIMERO DE JUNIO, Y OTRAS CALLES Y AVENIDAS EN CANANEA	CANANEA	CANANEA	CONTRATO
SIDUR-PF-15-017	2015-06-12	4,047,556.19	BOWERA SA DE CV	
C-00093/0009	CONSTRUCCIÓN DE CONSERVATORIO DE MÚSICA "FRAY IVO TONECK" EN GUAYMAS	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	CONTRATO
SIDUR-PF-15-018	2015-07-15	17,439,154.87	EDIFICADORA CABO HARO, SA DE CV	
C-00093/0010	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE DE ACCESO DEL MUSEO MUSAS EN HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONTRATO
SIDUR-PF-15-012	2015-06-18	10,308,275.20	CONSTRUCCIONES LISTA BLANCA, SA DE CV	
C-00093/0011	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ELECTRIFICACIÓN DE SUAQUI A CUMURIPA	VARIOS	VARIAS	CONTRATO
SIDUR-PF-15-014	2015-06-11	6,030,383.26	MURRIETA SOLUCIONES, SA DE CV	
C-00093/0012	CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDO CUERPO DE LA CALLE 1A. EN COMPLEJO PUERTA OESTE Y DREN PLUVIAL PROVINCIAS EN HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONTRATO
SIDUR-PF-15-015	2015-06-24	25,909,363.28	CONSTRUMAQ, SA DE CV	
C-00093/0016	REMODELACIÓN DE PLAZA MUNICIPAL EN CARBÓ	CARBÓ	CARBÓ	CONTRATO
SIDUR-PF-15-021	2015-07-16	4,022,583.21	MURRIETA SOLUCIONES, SA DE CV	
C-00093/0017	RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE SAMUEL OCAÑA	SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	CONTRATO
SIDUR-PF-15-022	2015-07-23	5,975,302.97	CONSTRUCTORA OSAL SA DE CV	
C-00093/0018	RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE LA CALLE	SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	CONTRATO
SIDUR-PF-15-023	2015-08-06	8,920,297.41	CONSTRUCTORA OSAL SA DE CV	
C-00093/0019	RECARPETEO DE LAS CALLES ÁLVARO OBREGÓN , ENTRE CALLES S Y N Y CALLE 1 ENTRE CALLES L Y S.	CABORCA	HEROICA CABORCA	CONTRATO
SIDUR-PF-15-024	2015-07-23	2,414,427.49	BOWERA SA DE CV	



Fondo		No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad	Modalidad de Adjudicación
No. de Contrato:	fecha	monto	Empresa			

RAMO 23 CONTINGENCIAS ECONOMICAS INVERSION 2,639 MDP

C-00093/0020	OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA INTRODUCCIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA LOCALIDAD DE CUCURPE A TUAPE Y RE CALIBRACIÓN DE LÍNEA CUCURPE Y OPODEPE	VARIOS	VARIAS			CONTRATO
SIDUR-PF-15-027	2015-08-04	2,224,418.33	LOME INGENIERIA ESPECIALIZADA SA DE CV			
C-00093/0021	CONSTRUCCIÓN DE CARRIL DE DESACELERACIÓN Y ACELERACIÓN EN EL PARADOR TURÍSTICO YAQUI CAJEME	CAJEME	LOMA DE GUAMÚCHIL			CONTRATO
SIDUR-PF-15-032	2015-08-31	3,209,782.40	LA GRANDE CONSTRUCTORA SA DE CV			
C-00093/0022	PAVIMENTACIÓN DEL BOULEVARD FRANCISCO HIGUERA PADILLA, ENTRE AVENIDA CONSTITUCIÓN Y AVENIDA PUERTO ENSENADA.	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO			CONTRATO
SIDUR-PF-15-036	2015-09-08	7,074,445.54	CONSTRUCTORA OSAL SA DE CV			
C-00093/0023	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE JUVENTINO ROSAS, ENTRE LÓPEZ MATEOS Y JUAN ALDAMA	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO			CONTRATO
SIDUR-PF-15-037	2015-09-08	2,290,985.72	CONSTRUCTORA OSAL SA DE CV			
C-00093/0024	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE NICOLÁS BRAVO	HERMOSILLO	MIGUEL ALEMÁN (LA DOCE)			CONTRATO
SIDUR-PF-15-035	2015-09-02	799,395.90	CONSTRUCCIONES EL LLANO SA DE CV			
C-00093/0025	CONSTRUCCIÓN DE OBRA COMPLEMENTARIA EN LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE IGNACIO T. PRECIADO, ENTRE SAN RAFAEL Y EMANCIPACIÓN	HERMOSILLO	HERMOSILLO			CONTRATO
SIDUR-PF-15-033	2015-09-10	1,153,168.68	SIT COMUNICACIONES SA DE CV			
C-00093/0026	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ALLENDE	SANTA ANA	SANTA ANA			CONTRATO
SIDUR-PF-15-033	2015-09-10	803,832.44	COORPORATIVO DE CAMINOS Y MINAS TUI, SA DE CV			
C-00093/0046	RECARPETEO DE MICROCARPETA ASFÁLTICA DE 3 CENTÍMETROS DE ESPESOR EN VARIAS CALLES DE ETCHOJOA	ETCHOJOA	ETCHOJOA			CONTRATO
SIDUR-PF-15-100	2015-12-30	4,556,109.02	TESIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.			
C-00093/0047	RECARPETEO CON MICROCARPETA ASFÁLTICA DE 3 CENTÍMETROS DE ESPESOR EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS DE HUATABAMPO	HUATABAMPO	HUATABAMPO			CONTRATO
SIDUR-PF-15-101	2015-12-30	4,777,004.69	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES MAGUS, S.A. DE C.V.			



Gobierno del
Estado de Sonora

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y
DESARROLLO URBANO
JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA



Fondo	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Modalidad de Adjudicación
No. de Contrato:	fecha	monto	Empresa	

FORTEALECIMIENTO FINANCIERO INVERSION II

C-00074/0058	PAVIMENTACIÓN DE CAMINO DE ACCESO A LA POBLACIÓN DEL CHOYUDO CON CARRETERA TIPO C DE 7 MTS. DE CORONA, DEL KM 0+000 AL KM 4+100 (PRIMERA ETAPA)	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONTRATO
SIDUR-JCES-NC-CONST-16-001	2016-10-20	8,755,254.70	MARSA DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	
SIDUR-JCES-NC-SUP-AD-16-012	2016-10-20	155,017.24	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA	

RAMO 23, PDR 226 MDP

C-00110/0001	RECONSTRUCCIÓN DE CAMINO CALLE 600 VARIOS TRAMOS DEL KM 20+100 AL KM 40+700 EN VARIAS LOCALIDADES	CAJEME	VARIAS	CONTRATO
SIDUR-PF-15-064	2015-12-15	7,382,663.63	MEZQUITE CONSTRUCCIONES SA DE CV	

C-00110/0002	RECONSTRUCCIÓN DE CAMINO CALLE 600 VARIOS TRAMOS DEL KM 8+200 AL KM 36+139 EN VARIAS LOCALIDADES	CAJEME	VARIAS	CONTRATO
SIDUR-PF-15-065	2015-12-28	7,521,996.93	EXPLORACIONES MINERAS DEL DESIERTO SA DE CV	

C-00110/0003	RECONSTRUCCIÓN DE CAMINO BACABACHI-HUATABAMPO VARIOS TRAMOS DEL KM 5+600 AL KM 25+500 EN NAVOJOA	NAVOJOA	NAVOJOA	CONTRATO
SIDUR-PF-15-063	2015-12-17	15,050,219.25	TESIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	

FORTEALECIMIENTO FINANCIERO INVERSION III

C-00074/0060	PAVIMENTACIÓN DE CAMINO DE ACCESO A LA POBLACIÓN DEL CHOYUDO CON CARRETERA TIPO "C" DE 7 MTS DE CORONA, DEL KM 0+000 AL KM 4+100 (SEGUNDA ETAPA)	HERMOSILLO	VARIAS	CONTRATO
SIDUR-JCES-NC-CONST-16-002	2017-01-02	7,818,690.32	MARSA DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	
SIDUR-JCES-NC-SUP-AD-16-015	2016-12-07	137,793.10	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA	



Gobierno del
Estado de Sonora

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y
DESARROLLO URBANO
CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA



Fondo		No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad	Modalidad de Adjudicación
No. de Contrato:	fecha	monto	Empresa			

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL

C-00136/0001	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO EN EL ESTADIO DE BÉISBOL JESÚS IBARRA UBICADO EN CALLE ÁLVARO OBREGÓN Y 5 DE MAYO EN LA COLONIA OBREGÓN	CECOP-OBRA-R23-2016-011	2016-09-01	1,210,818.15	JOSE BENJAMIN ANAYA ROSAS	CONTRATO
	HUATABAMPO				HUATABAMPO	
C-00136/0002	REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA EL QUIRIEGO UBICADA EN BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO FINAL	CECOP-OBRA-R23-2016-011	2016-09-01	446,253.18	JOSE BENJAMIN ANAYA ROSAS	CONTRATO
	QUIRIEGO				QUIRIEGO	
C-00136/0003	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO EN LA UNIDAD DEPORTIVA PAQUÍN ESTRADA, UBICADA EN CALLE LÁZARO CÁRDENAS SALIDA A ÁLAMOS, EN LA COLONIA 16 DE JUNIO	CECOP-OBRA-R23-2016-012	2016-08-29	1,578,388.09	JORGE LLAMAS ANGULO	CONTRATO
	NAVOJOA				NAVOJOA	
C-00136/0004	REHABILITACIÓN DE CAMPO BÉISBOL INFANTIL	CECOP-OBRA-R23-2016-013	2016-09-01	282,583.59	SAAN BUILDERS S.A. DE C.V.	CONTRATO
	ROSARIO				ESTRELLA, LA	
C-00136/0005	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA LA VICTORIA, UBICADA EN CALLE EUCALIPTO ENTRE CALLE DEL PINO Y CALLE BENJAMINA	CECOP-OBRA-R23-2016-006	2016-07-19	5,307,963.00	WINKER S.A. DE C.V.	CONTRATO
	HERMOSILLO				VICTORIA, LA	
C-00136/0006	CONSTRUCCIÓN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA COMUNIDAD DE SIREBAMPO	CECOP-OBRA-R23-2016-011	2016-09-01	491,784.31	JOSE BENJAMIN ANAYA ROSAS	CONTRATO
	HUATABAMPO				SIREBAMPO	
C-00136/0007	CONSTRUCCIÓN DE CAMPO DE SOFTBOL UBICADO EN DOMICILIO CONOCIDO DE LA LOCALIDAD DE MABEJAQUI	CECOP-OBRA-R23-2016-009	2016-08-29	593,400.00	GRUPO GUIMEL S.A. DE C.V.	CONTRATO
	ETCHOJOA				MABEJAQUI	
C-00136/0008	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA EN LA COMUNIDAD DE SAN BERNARDO	CECOP-OBRA-R23-2016-010	2016-08-27	2,155,732.33	LUIS ENRIQUE PEÑA RODRIGO	CONTRATO
	ÁLAMOS				SAN BERNARDO	
C-00136/0009	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL 5 A BASE DE PASTO SINTÉTICO UBICADA EN CALLE FRANCISCO I. MADERO ESQUINA CON CALLE AQUILES SERDÁN	CECOP-OBRA-R23-2016-017	2016-10-03	204,781.19	GST CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	CONTRATO
	SAN JAVIER				SAN JAVIER	
C-00136/0010	CONSTRUCCIÓN DE ESTADIO FUTBOL CON PASTO SINTÉTICO EN LA LOCALIDAD EL PAREDONCITO	CECOP-OBRA-R23-2016-013	2016-09-01	2,397,095.13	SAAN BUILDERS S.A. DE C.V.	CONTRATO
	BENITO JUÁREZ				PAREDONCITO	
C-00136/0011	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE PARQUE ZAPATA, CALLE AHOME ESQUINA CON CALLE PARRAL, COLONIA EMILIANO ZAPATA	CECOP-OBRA-R23-2016-001	2016-06-29	404,501.00	VICOMING S.A. DE C.V.	CONTRATO
	HERMOSILLO				HERMOSILLO	
C-00136/0012	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE PARQUE ALTARES, UBICADO EN AVENIDA DE LOS ARQUITECTOS ENTRE AVENIDA DE LOS CONSTRUCTORES Y LOS SANTOS	CECOP-OBRA-R23-2016-002	2016-07-15	307,776.80	CONSTRUCCIONES CIHUACOATL S.A. DE C.V.	CONTRATO
	HERMOSILLO				HERMOSILLO	



Fondo		No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad	Modalidad de Adjudicación
No. de Contrato:	fecha	monto	Empresa			

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL

C-00136/0013	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE Y ÁREAS VERDES EN LA COMUNIDAD EL JÚPARE HUATABAMPO	JÚPARE	CONTRATO
CECOP-OBRA-R23-2016-011	2016-09-01	641,361.29	JOSE BENJAMIN ANAYA ROSAS
C-00136/0014	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA PÚBLICA EN LA COMUNIDAD DE VILLA 3 CRUCES ETCHOJOA	VILLA TRES CRUCES	CONTRATO
CECOP-OBRA-R23-2016-009	2016-08-29	543,950.00	GRUPO GUIMEL S.A. DE C.V.
C-00136/0015	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE SAN JAVIER , UBICADO EN CALLE FRANCISCO I. MADERO ESQUINA CON CALLE SIN NOMBRE SAN JAVIER	SAN JAVIER	CONTRATO
CECOP-OBRA-R23-2016-017	2016-10-03	102,089.69	GST CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
C-00136/0016	CONSTRUCCIÓN DE QUIOSCO EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO MAYO NAVOJOA	PUEBLO MAYO	CONTRATO
CECOP-OBRA-R23-2016-012	2016-08-29	437,994.07	JORGE LLAMAS ANGULO
C-00136/0017	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE LOMA LINDA, UBICADO EN CALLE S/N ENTRE REFUGIO CINCO Y SANTIAGO VILLARREAL, COLONIA LOMA LINDA ÁLAMOS	ÁLAMOS	CONTRATO
CECOP-OBRA-R23-2016-010	2016-08-27	1,087,900.00	LUIS ENRIQUE PEÑA RODRIGO
C-00136/0018	REHABILITACIÓN DE PLAZA INDÍGENA UBICADA EN CARRETERA ETCHOJOA- BACOBAMPO ENTRE BENITO JUÁREZ Y CUAUHTÉMOC, COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO ETCHOJOA	ETCHOJOA	CONTRATO
CECOP-OBRA-R23-2016-009	2016-08-29	2,245,030.00	GRUPO GUIMEL S.A. DE C.V.
C-00136/0019	REHABILITACIÓN DE PLAZA PÚBLICA EN LA COMUNIDAD DE BACAME NUEVO UBICADA EN CALLE NAYARIT ENTRE FRANCISCO JAVIER MINA Y MARIANO MATAMOROS, EN LA COMUNIDAD DE BACAME NUEVO ETCHOJOA	BACAME NUEVO	CONTRATO
CECOP-OBRA-R23-2016-009	2016-08-29	1,265,920.00	GRUPO GUIMEL S.A. DE C.V.
C-00136/0020	REHABILITACIÓN DE PARQUE "ESMERALDA", UBICADO EN CALLE GEMA ENTRE CALLE TURQUESA Y CALLE RUBÍ, COLONIA NUEVA ESMERALDA ÁLAMOS	ÁLAMOS	CONTRATO
CECOP-OBRA-R23-2016-010	2016-08-27	880,210.00	LUIS ENRIQUE PEÑA RODRIGO
C-00136/0021	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COMUNIDAD DE CAPOHUIZA NAVOJOA	CAPOHUIZA	CONTRATO
CECOP-OBRA-R23-2016-011	2016-09-01	382,932.17	JOSE BENJAMIN ANAYA ROSAS
C-00136/0022	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO SOBRE EL BLVD. CENTRAL EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO COHUIRIMPO NAVOJOA	SAN IGNACIO	CONTRATO
CECOP-OBRA-R23-2016-012	2016-08-29	1,443,442.01	JORGE LLAMAS ANGULO
C-00136/0023	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNITARIO EN LA COMUNIDAD DE NAVOBAXIA HUATABAMPO	NAVOBAXIA	CONTRATO
CECOP-OBRA-R23-2016-011	2016-09-01	455,131.24	JOSE BENJAMIN ANAYA ROSAS
C-00136/0024	REHABILITACIÓN DE CENTRO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD DE LA BOCANA ETCHOJOA	BOCANA, LA	CONTRATO
CECOP-OBRA-R23-2016-009	2016-08-29	296,700.00	GRUPO GUIMEL S.A. DE C.V.



Fondo		No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad	Modalidad de Adjudicación
No. de Contrato:	fecha	monto	Empresa			

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL

C-00136/0025	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE USOS MÚLTIPLES, UBICADO EN CALLE FRANCISCO I. MADERO ESQUINA CON CALLE AQUILES SERDÁN					
	SAN JAVIER			SAN JAVIER		CONTRATO
CECOP-OBRA-R23-2016-017	2016-10-03	202,030.46	GST CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.			
C-00136/0026	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN CALZADA SANTA CECILIA ENTRE BLVD. JOSÉ MARÍA MORELOS Y BLVD. BAHÍA DE LAS TORRES					
	HERMOSILLO			HERMOSILLO		CONTRATO
CECOP-OBRA-R23-2016-003	2016-07-15	2,345,512.40	VIAMEX URBANIZACIONES S.A. DE C.V.			
C-00136/0027	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS EN AVENIDA MARGARITA MAZA DE JUÁREZ ENTRE BLVD. LÓPEZ PORTILLO Y CALLE REBEICO					
	HERMOSILLO			HERMOSILLO		CONTRATO
CECOP-OBRA-R23-2016-004	2016-07-15	4,164,876.80	ARTIFEX R.L. S.A. DE C.V.			
C-00136/0028	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS EN BLVD. LIBERTAD ENTRE BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER Y CALLE ESCORPIÓN DORADO					
	HERMOSILLO			HERMOSILLO		CONTRATO
CECOP-OBRA-R23-2016-005	2016-07-19	7,249,370.00	OTATE SS S.A. DE C.V.			
C-00136/0029	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 12 CENTÍMETROS DE ESPESOR EN AVENIDA ÁLVARO OBREGÓN ENTRE NAVOJOA Y OFELIA VALENZUELA EN LA LOCALIDAD DE YÉCORA					
	YÉCORA			YÉCORA		CONTRATO
CECOP-OBRA-R23-2016-014	2016-09-19	823,837.00	PCM PROYECTOS CONSTRUCTIVOS MONARCA S.A. DE C.V.			
C-00136/0030	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CENTÍMETROS DE ESPESOR EN CALLE 12, DESDE AVENIDA VICENTE GUERRERO A BLVD. BICENTENARIO EN CUMPAS.					
	CUMPAS			CUMPAS		CONTRATO
CECOP-OBRA-R23-2016-016	2016-09-14	4,945,000.00	CONSTRUCTORA INDUSTRIAL MICE S.A. DE C.V.			
C-00136/0031	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CENTÍMETROS DE ESPESOR EN CALLE JOSÉ MARÍA GUTIÉRREZ ENTRE GENERAL AMARILLAS Y CALLE GABRIEL BUITIMEA					
	SAN IGNACIO RÍO MUERTO			SAN IGNACIO RÍO MUERTO		CONTRATO
CECOP-OBRA-R23-2016-015	2016-09-21	1,435,211.26	RL INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.			
C-00136/0032	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 12 CENTÍMETROS DE ESPESOR EN CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE DE TAYOPA					
	YÉCORA			GUADALUPE (GUADALUPE TOYOPA)		CONTRATO
CECOP-OBRA-R23-2016-014	2016-09-19	823,837.00	PCM PROYECTOS CONSTRUCTIVOS MONARCA S.A. DE C.V.			
C-00136/0033	URBANIZACIÓN EN INFRAESTRUCTURA VIAL, A BASE DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CON 15 CENTÍMETROS DE ESPESOR, EN CALLES SIN NOMBRE					
	SAN JAVIER			SAN JAVIER		CONTRATO
CECOP-OBRA-R23-2016-018	2016-09-30	2,898,573.35	SEÑALAMIENTOS Y SERVICIOS INTEGRALES DEL NOROESTE S.A. DE C.V.			
C-00136/0034	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CENTÍMETROS DE ESPESOR EN CALLE GENERAL ESTEBAN BACA CALDERÓN ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE GABRIEL BUITIMEA GARCÍA					
	SAN IGNACIO RÍO MUERTO			SAN IGNACIO RÍO MUERTO		CONTRATO
CECOP-OBRA-R23-2016-015	2016-09-21	3,509,788.74	RL INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.			
C-00136/0035	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 12 CENTÍMETROS DE ESPESOR EN CALLE AVENIDA ÁLVARO OBREGÓN ENTRE NOGALES Y CABORCA					
	YÉCORA			YÉCORA		CONTRATO
CECOP-OBRA-R23-2016-014	2016-09-19	823,837.00	PCM PROYECTOS CONSTRUCTIVOS MONARCA S.A. DE C.V.			



Fondo

No. Obra / Proyecto

Municipio

Localidad

Modalidad de Adjudicación

No. de Contrato:

fecha

monto

Empresa

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL

C-00136/0036 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 12 CENTÍMETROS DE ESPESOR EN LA CALLE ÁLAMOS ENTRE AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS Y CALLEJÓN ARIVECHI
YÉCORA YÉCORA CONTRATO

CECOP-OBRA-R23-2016-014 2016-09-19 815,925.00 PCM PROYECTOS CONSTRUCTIVOS MONARCA S.A. DE C.V.

C-00136/0037 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 12 CENTÍMETROS DE ESPESOR DE AVENIDA 1673 ENTRE CALLES YÉCORA Y HERMOSILLO
YÉCORA YÉCORA CONTRATO

CECOP-OBRA-R23-2016-014 2016-09-19 833,727.00 PCM PROYECTOS CONSTRUCTIVOS MONARCA S.A. DE C.V.

C-00136/0038 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 12 CENTÍMETROS DE ESPESOR EN CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA
YÉCORA YÉCORA CONTRATO

CECOP-OBRA-R23-2016-014 2016-09-19 823,837.00 PCM PROYECTOS CONSTRUCTIVOS MONARCA S.A. DE C.V.

C-00136/0039 REMODELACIÓN DE PALACIO MUNICIPAL EN CALLE DOCTOR FERNÁNDEZ ESQUINA CON CALLE SEBASTIÁN LERDO DE TEJADA
SAN JAVIER SAN JAVIER CONTRATO

CECOP-OBRA-R23-2016-017 2016-10-03 72,420.16 GST CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

FORTALECE II

C-00150/0001 CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA SOLIDARIDAD (PRIMERA ETAPA) UBICADA EN AV. GASPAR LUKEN ESCALANTE ENTRE CALLE ALEJANDRA Y BLVD. ANTONIO
QUIROGA, COLONIA SAN FRANCISCO EN HERMOSILLO

HERMOSILLO HERMOSILLO CONTRATO
CECOP-OBRA-R23-2016-023 2016-11-16 9,890,000.00 DESARROLLOS TECNOLOGICOS DEL NOROESTE S.A. DE C.V.

C-00150/0002 CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA NORTE (PRIMERA ETAPA), UBICADA EN CALLE SACRAMENTO ENTRE CALLE QUERÉTARO Y CALLE LAS ARENERAS EN CD. OBREGÓN
CAJEME CIUDAD OBREGÓN (CAJEME) CONTRATO

CECOP-OBRA-R23-2016-024 2016-12-09 9,890,000.00 DESARROLLOS TECNOLOGICOS DEL NOROESTE S.A. DE C.V.

C-00150/0003 CONSTRUCCIÓN DE CENTRO EDUCATIVO Y ARTÍSTICO DOWN EN LA CALLE SAN ANDRÉS PTE. ENTRE AVENIDA REVOLUCIÓN Y CALLE SANTA TERESITA
CAJEME CIUDAD OBREGÓN (CAJEME) CONTRATO

CECOP-OBRA-R23-2016-025 2016-12-20 19,780,000.00 REVAL DESARROLLOS Y MATERIALES S.A. DE C.V.



Gobierno del
Estado de Sonora

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y
DESARROLLO URBANO
INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA



Fondo		No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad	Modalidad de Adjudicación
No. de Contrato:	fecha	monto	Empresa			

FORTALECIMIENTO FINANCIERO II

C-00062/3743	EDIFICIO ADMINISTRATIVO AULAS DIDÁCTICAS HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONTRATO
ISIE-NC-16-089	2016-12-23	23,627,009.77	DR 51 CONSTRUMENTAS, S.A DE C.V.
C-00062/3744	EDIFICIO ADMINISTRATIVO AULAS DIDÁCTICAS HERMOSILLO	BAHÍA KINO	CONTRATO
ISIE-NC-16-091	2016-12-23	10,747,850.05	PROMOTORA MAJERUS, S. DE R.L.
C-00062/3745	CONSTRUCCIÓN DE SALA DE MAESTROS, AULA, HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONTRATO
ISIE-NC-16-046	2016-11-08	1,169,286.82	PROMOTORA MAJERUS, S. DE R.L.
C-00062/3746	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE AULAS DIDÁCTICAS AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	CONTRATO
ISIE-NC-16-052	2016-11-18	1,468,854.12	NAPRECO E INGENIERIA, SA DE CV
C-00062/3747	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE AULAS DIDÁCTICAS PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	CONTRATO
ISIE-NC-16-055	2016-11-18	1,828,645.87	DESARROLLOS ESPECIALES DE INGENIERIA MORTON,S.A. DE C.V.
C-00062/3748	REHABILITACIÓN GENERAL DEL SISTEMA ELÉCTRICO NOGALES	HEROICA NOGALES	CONTRATO
ISIE-NC-16-053	2016-11-18	1,479,626.39	ECOSERVICIOS DE NOGALES,S.A. DE C.V.
C-00062/3749	AULA DE MEDIOS, MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES	SONOITA	CONTRATO
ISIE-NC-16-066	2016-11-24	1,616,697.59	ESCO INGENIERIA,S.A. DE C.V.
C-00062/3750	CONSTRUCCIÓN DE SALA AUDIOVISUAL, TEJABÁN SAN IGNACIO RÍO MUERTO	SAN IGNACIO RÍO MUERTO	CONTRATO
ISIE-NC-16-087	2016-12-19	1,657,233.79	RS INFRAESTRUCTURA,S.A. DE C.V.
C-00062/3751	CONSTRUCCIÓN DE AULAS, CANCHA DEPORTIVA NACUZARI DE GARCÍA	NACUZARI DE GARCÍA	CONTRATO
ISIE-NC-16-041	2016-08-29	3,819,664.80	GRAEMEX,S.A. DE C.V.
C-00062/3752	CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS, LABORATORIO DE SAN IGNACIO RÍO MUERTO	BAHIA DE LOBOS	CONTRATO
ISIE-NC-16-061	2016-11-18	3,586,204.72	ING. IVAN MLADOSICH ESTRADA
C-00062/3753	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE SALA DE M GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	CONTRATO
ISIE-NC-16-092	2016-12-23	3,712,181.15	EDIFICACIONES PRONOX,S.A. DE C.V.
C-00062/3754	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, 1 EMPALME	EMPALME	CONTRATO
ISIE-NC-16-071	2016-11-24	2,799,999.57	BEJIM PLANEA Y CONSTRUYE, S.A. DE C.V.



Fondo	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Modalidad de Adjudicación
No. de Contrato:	fecha	monto	Empresa	

FORTALECIMIENTO FINANCIERO II

C-00062/3755	REHABILITACIÓN DE PISOS, PUERTAS Y VENTA	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONTRATO
ISIE-NC-16-086	2016-12-13	4,278,691.22	CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES R.G., S.A. DE CV	
C-00062/3756	CONSTRUCCIÓN DE TALLER DE PROGRAMACIÓN (HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONTRATO
ISIE-NC-16-069	2016-11-24	1,547,339.59	SANTA ROSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	
C-00062/3757	CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS, AULAS (CECYTES)	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONTRATO
ISIE-NC-16-048	2016-11-08	328,736.73	SERVICIOS Y ESPACIOS ARKYTER,S. DE R.L. DE C.V.	
C-00062/3758	CONSTRUCCIÓN DE AULA, SALA AUDIOVISUAL,	NOGALES	HEROICA NOGALES	CONTRATO
ISIE-NC-16-090	2016-12-23	3,184,863.00	ING. ANTONIO MIGUEL ROBINSON VASQUEZ	
C-00062/3759	CONSTRUCCIÓN DE AULAS 2, EDIFICIO ADMINISTRATIVO	BÁCUM	BÁCUM	CONTRATO
ISIE-NC-16-063	2016-11-18	4,292,775.94	IMPULSORA FAGDECK,S.A. DE C.V.	
C-00062/3760	CONSTRUCCIÓN DE TALLER DE PROGRAMACIÓN D	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONTRATO
ISIE-NC-16-081	2016-12-09	2,203,868.06	CARTE ARQUITECTOS ,S.A. DE C.V.	
C-00062/3761	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS, TALLER DE SOPOR	HERMOSILLO	SAN PEDRO EL SAUCITO	CONTRATO
ISIE-NC-16-084	2016-12-13	5,218,469.35	ADOBE DESARROLLOS, S.A. DE C.V.	
C-00062/3762	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS, TALLER DE SOPOR	BÁCUM	FRANCISCO JAVIER MINA (CAMPO 60)	CONTRATO
ISIE-NC-16-083	2016-12-13	5,429,025.97	EDIFICACIONES Y PROYECTOS MOCELIK,S.A. DE C.V.	
C-00062/3763	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS, LABORATORIO DE	CABORCA	PLUTARCO ELÍAS CALLES	CONTRATO
ISIE-NC-16-051	2016-11-17	6,434,002.67	NOGMAR OBRA CIVIL,S.A. DE C.V.	
C-00062/3764	CONSTRUCCIÓN DE AULA, LABORATORIO DE IDIOMAS	BANÁMICHÍ	BANÁMICHÍ	CONTRATO
ISIE-NC-16-058	2016-11-18	3,365,208.28	GRUPO CONSTRUCTIVO MARISCAL GCM,S.A. DE C.V.	
C-00062/3765	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE 2 LABORATORIO	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	CONTRATO
ISIE-NC-16-050	2016-11-17	2,944,957.06	TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DEL NOROESTE,S.A. DE C.V.	
C-00062/3766	CONSTRUCCIÓN DE AULA, ÁREA TÉCNICA, SAL	SAHUARIPA	SAHUARIPA	CONTRATO
ISIE-NC-16-085	2016-12-13	4,379,949.31	EXPLORACIONES MINERAS DEL DESIERTO,S.A. DE C.V.	



Fondo	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Modalidad de Adjudicación
No. de Contrato:	fecha	monto	Empresa	

FORTALECIMIENTO FINANCIERO II

C-00062/3767	IMPERMEABILIZACIÓN EN GENERAL Y PINTURA HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONTRATO
ISIE-NC-16-059	2016-11-18	1,049,024.54	TECNO DESARROLLOS ACON-TZI,S.A. DE C.V.	
C-00062/3768	CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA PARA BIBLIOTECA EMPALME	EMPALME	EMPALME	CONTRATO
ISIE-NC-16-073	2016-11-24	1,366,241.88	INMOBILIARIA VILMO,S.A. DE C.V.	
C-00062/3769	CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE ATLETISMO, BODE HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONTRATO
ISIE-NC-16-049	2016-11-17	3,440,592.04	PRISMA GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	
C-00062/3770	REHABILITACIÓN DE RAMPAS PARA PERSONAS C SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO	CONTRATO
ISIE-NC-16-045	2016-11-08	754,116.00	ELECTRICA ASELEC,S.A. DE C.V.	
C-00062/3771	REHABILITACIÓN DE 4 MÓDULOS DE SERVICIOS HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONTRATO
ISIE-NC-16-078	2016-12-01	1,488,511.30	CERVANTES PM, S.A. DE C.V.	
C-00062/3772	EQUIPAMIENTO PARA AUDITORIO CON 100 BUTA HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONTRATO
ISIE-NC-16-072	2016-11-24	1,274,553.03	INDERSON CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	
C-00062/3773	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ALMACÉN Y HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONTRATO
ISIE-NC-16-065	2016-11-24	1,936,885.03	GREENTAG INMUEBLES,S.A. DE C.V.	
C-00062/3774	IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO Y REHABILITACIÓN CABORCA	HEROICA CABORCA	HEROICA CABORCA	CONTRATO
ISIE-NC-16-095	2016-12-26	477,888.71	OBRAS Y BASTIMENTOS DEL NOROESTE,S.A. DE C.V.	
C-00062/3775	REHABILITACIÓN DE 2 MÓDULOS DE SERVICIOS HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONTRATO
ISIE-NC-16-079	2016-12-01	2,068,912.63	CELER LOG,S.A.	
C-00062/3776	CONSTRUCCIÓN DE TALLER DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)	CONTRATO
ISIE-NC-16-057	2016-11-18	3,645,622.18	CORPORATIVO DE SERVICIOS & PLANEACION EN INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	
C-00062/3777	CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA, TEJABÁN PARA CAJEME	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)	CONTRATO
ISIE-NC-16-068	2016-11-24	2,163,948.97	CELER LOG,S.A.	
C-00062/3778	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE SALA DE M CAJEME	ESPERANZA	ESPERANZA	CONTRATO
ISIE-NC-16-056	2016-11-18	2,951,126.04	EDIFICACIONES BOZA, S.A. DE C.V.	



Fondo	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Modalidad de Adjudicación
-------	---------------------	-----------	-----------	---------------------------

FORTALECIMIENTO FINANCIERO II

No. de Contrato:	fecha	monto	Empresa	
C-00062/3780	CONSTRUCCIÓN DE TALLER DE ENERGÍA ALTERNATIVA SAN LUIS RÍO COLORADO		SAN LUIS RÍO COLORADO	CONTRATO
ISIE-NC-16-076	2016-12-01	1,417,616.36	RAFAEL GARCIA MORALES	
C-00062/3781	CONSTRUCCIÓN DE TALLER DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL SAN LUIS RÍO COLORADO		SAN LUIS RÍO COLORADO	CONTRATO
ISIE-NC-16-064	2016-11-18	5,605,683.75	CONSILIUM,SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE CONSTRUCCION,S.A. DE C.V.	
C-00062/3782	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO, GUAYMAS		PÓTAM	CONTRATO
ISIE-NC-16-062	2016-11-18	3,581,588.66	EDIFICACIONES PRONOX,S.A. DE C.V.	
C-00062/3783	CONSTRUCCIÓN DE TALLER DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO ETCHOJOA		BACOBAMPO	CONTRATO
ISIE-NC-16-054	2016-11-18	1,648,199.84	UNIVERSO ROJO, S.A. DE C.V.	
C-00062/3784	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE SALA DE M CAJEME		PUEBLO YAQUI	CONTRATO
ISIE-NC-16-047	2016-11-08	1,191,743.06	ING. IVAN MLADOSICH ESTRADA	
C-00062/3785	REHABILITACIÓN DE 4 MÓDULOS DE SERVICIOS NOGALES		HEROICA NOGALES	CONTRATO
ISIE-NC-16-082	2016-12-09	2,514,588.04	GRUPO ALVAESCA,S.A. DE C.V.	
C-00062/3786	IMPERMEABILIZACIÓN DE 10 EDIFICIOS Y REY CAJEME		CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)	CONTRATO
ISIE-NC-16-070	2016-11-24	1,432,023.99	IMPULSORA FAGDECK,S.A. DE C.V.	
C-00062/3787	CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA, SALA DE MAES ÁLAMOS		ÁLAMOS	CONTRATO
ISIE-NC-16-077	2016-12-01	1,867,393.71	ING. RODOLFO VALDEZ FIGUEROA	
C-00062/3788	CONSTRUCCIÓN DE TALLER PARA LA CARRERA D HERMOSILLO		HERMOSILLO	CONTRATO
ISIE-NC-16-060	2016-11-18	1,108,065.90	CONSTRUCCIONES SINCANAV, S.A. DE C.V.	
C-00062/3789	CONSTRUCCIÓN DE TALLER DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO HUATABAMPO		JÚPARE	CONTRATO
ISIE-NC-16-067	2016-11-24	2,534,486.67	ING. BERNABE CORDOVA MEYER	
C-00062/3790	CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA, TALLER DE SO SAN MIGUEL DE HORCASITAS		PESQUEIRA	CONTRATO
ISIE-NC-16-075	2016-12-01	2,115,531.99	GRUPO CONSTRUCTIVO MARISCAL GCM,S.A. DE C.V.	



Gobierno del
Estado de Sonora

SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA,
RECURSOS HIDRÁULICOS, PESCA Y ACUACULTURA
COMISION ESTATAL DEL AGUA



Fondo		No. Obra / Proyecto		Municipio		Localidad		Modalidad de Adjudicación	
No. de Contrato:	fecha	monto	Empresa						

FORTALECIMIENTO FINANCIERO INVERSION III

C-00134/0037	NUEVA FUENTE DE CAPTACIÓN DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LA LOMA DEL ETCHOROPO, MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA							
	HUATABAMPO		LOMA EL ETCHOROPO			CONTRATO		
CEA-NC-IHU-AP-16-102	2016-12-28	5,591,976.83	R & R CONCRETOS, S.A. DE C.V.					
CEA-AD-DGIHU-09-2016	2016-12-16	103,344.83	COMISION ESTATAL DEL AGUA					



Gobierno del
Estado de Sonora

DESARROLLO MUNICIPAL

AGUA PRIETA



Fondo		No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad	Modalidad de Adjudicación
No. de Contrato:	fecha	monto	Empresa			

RAMO 23 PROGRAMAS REGIONALES

C-00143/0022	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRUALICO EN CAMINO ZONA OESTE, ENTRE AVENIDA PERIMETRO Y CARRETERA FEDERAL Y ACCESO HOSPITAL GENERAL EN AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	CONTRATO
MAPS-DUOP-R23-1116-05	2016-12-06	19,267,991.45	PREMACO DEL DESIERTO, S.A. DE C.V.	

FORTALECIMIENTO FINANCIERO INVERSION II

C-00146/0026	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDAS, 18,22,29,33,39 Y CALLE 27	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	CONTRATO
MAPS-DUOP-R23-1016-04	2016-10-18	29,289,306.49	MAJOFER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	

C-00146/0027	CONSTRUCCIÓN DE PARQUES Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS Y CULTURALES	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	CONTRATO
MAPS-DUOP-R23-1116-06	2016-11-29	9,971,464.88	INGENIERIA Y SERVICIOS GUESSA, S.A. DE C.V. EN ASOCIACIÓN CON CATSA CO	

C-00146/0028	ELECTRIFICACIÓN DEL SECTOR SUR DE LA CIUDAD	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	CONTRATO
MAPS-DUOP-R23-1216-10	2016-12-14	987,771.66	GERARDO LADRIERE VELAZQUEZ	

C-00146/0029	CONSTRUCCIÓN DE GRADAS EN CAMPO DE BÉISBOL Y MÓDULOS DE BAÑOS EN COMISARÍA COLONIA MORELOS, AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	COLONIA MORELOS	CONTRATO
AYTO-AP-CONST-GRADAS-COL/MORELOS-107007-	2016-11-07	494,500.00	MUNICIPIO DE AGUA PRIETA	

C-00146/0030	ELECTRIFICACIÓN DE DIFERENTES COLONIAS EN EL MUNICIPIO DE AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	CONTRATO
MAPS-DUOP-R23-1216-09	2016-12-14	2,480,011.03	GERARDO LADRIERE VELAZQUEZ	

C-00146/0031	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA CALLE INTERNACIONAL Y AVENIDA 14 (POZO 1)	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	CONTRATO
MAPS-DUOP-R23-1116-07	2016-11-29	2,078,972.59	CUAHUTEMOC FLORES CARRILLO	

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL

C-00137/0001	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 29 ENTRE AVENIDAS 6 Y 10	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	CONTRATO
001/2016	2016-06-17	4,395,530.41	LT INGENIERIA, S.A. DE C.V.	



Gobierno del
Estado de Sonora

DESARROLLO MUNICIPAL

ARIZPE



Fondo		No. Obra / Proyecto		Municipio		Localidad		Modalidad de Adjudicación	
No. de Contrato:	fecha	monto	Empresa						

CONTINGENCIAS ECONOMICAS INVERSION

C-00121/0002 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE EL CAME EN LA COLONIA NUEVA
 ARIZPE ARIZPE CONTRATO
 ARIZPE-R23-2016-01 2016-06-06 2,277,609.80 MURRIETA SOLUCIONES S.A. DE C.V.

C-00121/0003 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CALLEJÓN EL JOVA ENTRE SINOQUIPE Y PUEBLITO DE URES
 ARIZPE ARIZPE CONTRATO
 ARIZPE-R23-2016-02 2016-06-06 1,981,974.30 MURRIETA SOLUCIONES S.A. DE C.V.



Gobierno del
Estado de Sonora

DESARROLLO MUNICIPAL

BACERAC



Fondo		No. Obra / Proyecto		Municipio		Localidad		Modalidad de Adjudicación	
No. de Contrato:	fecha	monto	Empresa						

FORTALECIMIENTO FINANCIERO INVERSION II

C-00146/0016	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO 15 CMS DE ESPESOR EN LA CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS, AV. CENTENARIO Y AV. NIÑOS HÉROES, DE LA COLONIA BELLAVISTA		BACERAC	BACERAC	CONTRATO
MB-R23-001/2016	2016-09-26	2,740,891.33	MUNICIPIO DE BACERAC		

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL

C-00137/0005	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN DE TIPO MAMPOSTERÍA EN EL BOULEVARD REVOLUCIÓN EN BACERAC		BACERAC	BACERAC	CONTRATO
admin01f/2016	2016-01-28	346,150.00	MUNICIPIO DE BACERAC		



Gobierno del
Estado de Sonora

DESARROLLO MUNICIPAL

BACUM



Fondo		No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad	Modalidad de Adjudicación
No. de Contrato:	fecha	monto	Empresa			

CONTINGENCIAS ECONOMICAS INVERSION

C-00121/0001	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE DE COLONIA LOMA BLANCA DE EJIDO FRANCISCO JAVIER MINA	BÁCUM	FRANCISCO JAVIER MINA (CAMPO 60)	CONTRATO
MB-R23FC-2016-01	2016-06-07	1,472,666.65	ANTONIO SOSA BOBADILLA	

PROGRAMAS REGIONALES 32.3 MDP

C-00139/0004	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EJIDO 1RO. DE MAYO	BÁCUM	PRIMERO DE MAYO (CAMPO 77)	CONTRATO
MB-PR-2016-04	2016-09-20	5,415,648.15	JOSE ANGEL CELAYA SANCHEZ	

FORTALECIMIENTO FINANCIERO INVERSION II

C-00146/0017	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN FRANCISCO JAVIER MINA, BÁCUM SONORA, EN LA CALLE TOMAS SARMIENTO ENTRE BOULEVARD JOSÉ PÉREZ Y CALLE UNIÓN	BÁCUM	FRANCISCO JAVIER MINA (CAMPO 60)	CONTRATO
MB-FF-2016-05	2016-10-01	2,959,840.10	PERKAM CONSTRUCCIONES EN GENERAL S. DE RL. DE C.V.	

C-00146/0018	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN FRANCISCO JAVIER MINA, BÁCUM SONORA, EN LA CALLE SAMUEL OCAÑA ENTRE CALLE UNIÓN Y BOULEVARD 16 DE SEPTIEMBRE	BÁCUM	FRANCISCO JAVIER MINA (CAMPO 60)	CONTRATO
MB-FF-2016-07	2016-10-06	4,320,756.43	INGENIERIA PAAY SA DE CV	

C-00146/0019	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN FRANCISCO JAVIER MINA BÁCUM SONORA, EN LA CALLE LUIS ECHEVERRÍA	BÁCUM	FRANCISCO JAVIER MINA (CAMPO 60)	CONTRATO
MB-FF-2016-08	2016-10-14	3,846,111.46	INGENIERIA PAAY SA DE CV	

C-00146/0020	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN FRANCISCO JAVIER MINA BÁCUM SONORA, EN LA CALLE RAFAEL TABARDILLO	BÁCUM	FRANCISCO JAVIER MINA (CAMPO 60)	CONTRATO
MB-FF-2016-06	2016-10-01	2,832,130.07	PERKAM CONSTRUCCIONES EN GENERAL S DE RL DE CV	

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL

C-00137/0006	REHABILITACIÓN DE PLAZA PÚBLICA EN COLONIA CENTRO EN BÁCUM	BÁCUM	BÁCUM	CONTRATO
MB-R23FC-2016-03	2016-07-14	345,176.93	LUIS GERARDO MURRILLO PAREDES	

C-00137/0007	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE AQUILES SERDÁN ENTRE BOULEVARD RODOLFO FÉLIX VALDEZ E IGNACIO ZARAGOZA EN BÁCUM	BÁCUM	BÁCUM	CONTRATO
MB-R23FC-2016-02	2016-07-12	623,746.91	ANTONIO SOSA BOBADILLA	



Gobierno del
Estado de Sonora

DESARROLLO MUNICIPAL CABORCA



Fondo		No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad	Modalidad de Adjudicación
No. de Contrato:	fecha	monto	Empresa			

FORTEALECIMIENTO FINANCIERO INVERSION II

C-00146/0008	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE PARA EL JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ SANTOS VALDEZ, EN CABORCA CABORCA	HEROICA CABORCA	CONTRATO
NO, 010/2016	2016-11-04	1,044,914.34	JORGE HOMERO MENDIVIL GRACIA
C-00146/0009	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN JARDÍN DE NIÑOS NUEVA CREACIÓN EN CABORCA CABORCA	HEROICA CABORCA	CONTRATO
NO, 010/2016	2016-11-04	1,044,914.34	JORGE HOMERO MENDIVIL GRACIA
C-00146/0010	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN JARDÍN DE NIÑOS ALEGRÍA, EN CABORCA CABORCA	HEROICA CABORCA	CONTRATO
NO, 010/2016	2016-11-04	1,044,914.34	JORGE HOMERO MENDIVIL GRACIA
C-00146/0011	PAVIMENTACIÓN DE CALLE CERRO PRIETO EN CABORCA CABORCA	HEROICA CABORCA	CONTRATO
NO, 011/2016	2016-11-04	918,546.68	JORGE HOMERO MENDIVIL GRACIA
C-00146/0012	PAVIMENTACIÓN DE CALLEJÓN CALIFORNIA, AVENIDA M, Y AVENIDA L EN CABORCA CABORCA	HEROICA CABORCA	CONTRATO
NO, 012/2016	2016-11-04	2,384,980.58	JORGE HOMERO MENDIVIL GRACIA

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL

C-00137/0010	CONSTRUCCIÓN DE PISOS PARA CANCHA DE BASQUETBOL DE 30.00 X 17.00 M EN 15 DE SEPTIEMBRE CABORCA	15 DE SEPTIEMBRE	CONTRATO
CAB-06-OP-R23-2016	2016-06-13	306,623.72	MURRIETA SOLUCIONES S.A. DE C.V.
C-00137/0011	CONSTRUCCIÓN DE PISOS PARA CANCHA DE BASQUETBOL DE 30.00 X 17.00 M EN ÁLVARO OBREGÓN CABORCA	ÁLVARO OBREGÓN	CONTRATO
CAB-04-OP-R23-2016	2016-06-13	264,532.21	MURRIETA SOLUCIONES S.A. DE C.V.
C-00137/0012	CONSTRUCCIÓN DE PISOS PARA CANCHA DE BASQUETBOL DE 30.00 X 17.00 M EN ÁLVARO OBREGÓN EN EL COYOTE CABORCA	COYOTE, EL	CONTRATO
CAB-02-OP-R23-2016	2016-06-13	264,532.21	MURRIETA SOLUCIONES S.A. DE C.V.
C-00137/0013	CONSTRUCCIÓN DE PISOS PARA CANCHA DE BASQUETBOL DE 30.00 X 17.00 M EN ÁLVARO OBREGÓN EN JESÚS GARCÍA CABORCA	JESÚS GARCÍA	CONTRATO
CAB-03-OP-R23-2016	2016-06-13	264,532.21	MURRIETA SOLUCIONES S.A. DE C.V.
C-00137/0014	CONSTRUCCIÓN DE PISOS PARA CANCHA DE BASQUETBOL DE 30.00 X 17.00 M EN ÁLVARO OBREGÓN EN LA ALMITA CABORCA	ALMITA, LA	CONTRATO
CAB-07-OP-R23-2016	2016-06-13	306,623.72	MURRIETA SOLUCIONES S.A. DE C.V.
C-00137/0015	CONSTRUCCIÓN DE PISOS PARA CANCHA DE BASQUETBOL DE 30.00 X 17.00 M EN ÁLVARO OBREGÓN EN MÉXICO SESENTA Y OCHO CABORCA	MÉXICO SESENTA Y OCHO	CONTRATO
CAB-05-OP-R23-2016	2016-06-13	306,623.72	MURRIETA SOLUCIONES S.A. DE C.V.
C-00137/0016	CONSTRUCCIÓN DE PISOS PARA CANCHA DE BASQUETBOL DE 30.00 X 17.00 M EN ÁLVARO OBREGÓN EN SAN FELIPE DEL RINCÓN CABORCA	SAN FELIPE DEL RINCÓN	CONTRATO
CAB-01-OP-R23-2016	2016-06-13	264,532.21	MURRIETA SOLUCIONES S.A. DE C.V.



Gobierno del
Estado de Sonora

DESARROLLO MUNICIPAL

CANANEA



Fondo		No. Obra / Proyecto		Municipio		Localidad		Modalidad de Adjudicación	
No. de Contrato:	fecha	monto	Empresa						

FORTALECIMIENTO FINANCIERO INVERSION II

C-00146/0002 PAVIMENTACIÓN DE CALLE LA ELIZA ENTRE CALLE SIERRA DE COBRE Y PROPIEDAD PRIVADA, COLONIA MINERA 2
CANANEA CANANEA CONTRATO
CANANEA-R23-E13-11-2016 2016-09-27 998,168.29 P&C ENLACE TECNOINDUSTRIAL Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V.

C-00146/0003 PAVIMENTACIÓN DE CALLE ELSI TORRES, COLONIA LEYES DE REFORMA 1
CANANEA CANANEA CONTRATO
CANANEA-R23-E14-12-2016 2016-09-27 2,494,089.16 CATSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL

C-00137/0017 ACCESO PEATONAL EN CALLE 7A ESTE Y AVENIDA SINALOA EN CANANEA
CANANEA CANANEA CONTRATO
CANANEA-R23-E9-07-2016 2016-09-19 345,446.10 CONSTRUCTORA SANTAP, S.A. DE C.V.

C-00137/0018 BACHEO EN LA CIUDAD DE CANANEA
CANANEA CANANEA CONTRATO
CANANEA-R23-E11-09-2016 2016-09-19 443,184.73 CONSTRUCTORA SANTAP S.A DE C.V.

C-00137/0019 PAVIMENTACIÓN EN CALLE 7A ENTRE AVENIDAS GUERRERO Y CHIAPAS EN CANANEA
CANANEA CANANEA CONTRATO
CANANEA-R23-E6-04-2016 2016-09-19 1,520,654.46 P&C ENLACE TECNOINDUSTRIAL Y DE SERVICIOS S.A DE C.V.

C-00137/0020 PAVIMENTACIÓN DE CALLEJÓN JOSÉ MARÍA MORELOS ENTRE CALLES 6A Y 7A EN CANANEA
CANANEA CANANEA CONTRATO
CANANEA-R23-E10-08-2016 2016-09-19 631,271.86 MARTA MAYOLA SALAZAR SOTO

C-00137/0021 PAVIMENTACIÓN DE CALLEJÓN NACO ENTRE CALLES 4A Y 6A ESTE EN CANANEA
CANANEA CANANEA CONTRATO
CANANEA-R23-E8-06-2016 2016-09-19 709,857.45 ICS INGENIERIA,CONSTRUCCION Y SERVICIOS CALPRO S.A DE C.V.

C-00137/0022 AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE EJÉRCITO NACIONAL Y CALZADA CANANEA
CANANEA CANANEA CONTRATO
CANANEA-R23-E7-05-2016 2017-09-19 393,212.84 ELECTRICA DEL COBRE, S.A. DE C.V.

C-00137/0023 RED DE ATARJEAS EN CALLE MELCHOR OCAMPO DE LA COLONIA CAMPESTRE ORIENTE EN CANANEA
CANANEA CANANEA CONTRATO
CANANEA-R23-E12-10-2016 2016-09-27 394,242.04 P&C ENLACE TECNOINDUSTRIAL Y DE SERVICIOS S.A. DE C.V.



Gobierno del
Estado de Sonora

DESARROLLO MUNICIPAL

CARBO



Fondo		No. Obra / Proyecto		Municipio		Localidad		Modalidad de Adjudicación	
No. de Contrato:	fecha	monto	Empresa						

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL

C-00137/0024	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN CALLES FERROCARRIL Y MORELIA EN CARBÓ								
	CARBÓ			CARBÓ				CONTRATO	
CARBO-FFIEM-2016-01	2016-07-12	493,573.22	MURRIETA SOLUCIONES S.A DE C.V						



Gobierno del
Estado de Sonora

DESARROLLO MUNICIPAL

LA COLORADA



Fondo		No. Obra / Proyecto		Municipio		Localidad		Modalidad de Adjudicación	
No. de Contrato:	fecha	monto	Empresa						

PROGRAMAS REGIONALES 32.3 MDP

C-00139/0007	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL POBLADO DE TECORIPA								
	COLORADA, LA		TECORIPA					CONTRATO	
MLC.R23-2016-02	2016-08-05	1,021,063.40	SUPROBRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.						
C-00139/0008	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL POBLADO DE COBACHI								
	COLORADA, LA		COBACHI					CONTRATO	
MLC.R23-2016-02	2016-08-05	1,548,886.79	SUPROBRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.						
C-00139/0009	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE NO. 2 GUADALUPE GONZÁLEZ EN COBACHI								
	COLORADA, LA		COBACHI					CONTRATO	
MLC-R23-2016-03	2016-08-06	1,317,941.99	HRCS INGENIERIA, CONSTRUCCIO S.A DE C.V.N Y SUPERVISION						
C-00139/0010	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CANCHA NUEVA HACIA EL TINACO Y CALLE DEL TINACO HACIA LA ESCUELA								
	COLORADA, LA		COBACHI					CONTRATO	
MLC-R23-2016-03	2016-08-05	1,038,087.73	HRCS INGENIERIA, CONSTRUCCIO S.A DE C.V.N Y SUPERVISION						

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL

C-00137/0051	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO RÍGIDO EN CALLE SIN NOMBRE EN COBACHI								
	COLORADA, LA		COBACHI					CONTRATO	
MLC.R23-2016-01	2016-06-16	988,051.25	PRO AG PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV						



Gobierno del
Estado de Sonora

DESARROLLO MUNICIPAL

CUMPAS



Fondo		No. Obra / Proyecto		Municipio		Localidad		Modalidad de Adjudicación	
No. de Contrato:	fecha	monto	Empresa						

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL

C-00137/0026	CONSTRUCCIÓN DE CASA DE LA CULTURA EN CUMPAS								
	CUMPAS	CUMPAS	CONTRATO						
CUMPAS-R23-2016-01	2016-07-11	5,139,279.54	RL INFRAESTRUCTURA SA DE CV						



Gobierno del
Estado de Sonora

DESARROLLO MUNICIPAL

GUAYMAS



Fondo

No. Obra / Proyecto

Municipio

Localidad

Modalidad de Adjudicación

No. de Contrato:

fecha

monto

Empresa

PROGRAMAS REGIONALES 32.3 MDP

C-00139/0001 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CIRCUITO AVENIDA IX Y CALLE 8 EN COLONIA SAN VICENTE (2DA. ETAPA)
GUAYMAS GUAYMAS HEROICA GUAYMAS CONTRATO
GUAYMAS-16-PROREG-SE-01 2016-08-23 2,654,749.44 EDIFICACIONES Y PROYECTOS SAN CARLOS, S.A. DE C.V.

C-00139/0002 INTRODUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN CIRCUITO AVENIDA IX Y CALLE 8 EN COLONIA SAN VICENTE (1ERA. ETAPA)
GUAYMAS GUAYMAS HEROICA GUAYMAS CONTRATO
GUAYMAS-16-PROREG-SE-01 2016-08-23 1,002,809.03 EDIFICACIONES Y PROYECTOS SAN CARLOS, S.A. DE C.V.

RAMO 23 PROGRAMAS REGIONALES

C-00143/0041 CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO CON AREAS VERDES, PISTA DE PATINAJE Y RAMPAS EN BLVD SAN GERMAN Y AVENIDA MAR CARIBE, COLONIA GUAYMAS NORTE
GUAYMAS GUAYMAS HEROICA GUAYMAS CONTRATO
GUAYMAS-16-PROREG-SE-06 2016-10-31 2,210,782.28 AV INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.

C-00143/0042 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CON INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA EN AVENIDA VI ENTRE CALLE 6 Y BLVD BENITO JUAREZ, COLONIA SAN VICENTE
GUAYMAS GUAYMAS HEROICA GUAYMAS CONTRATO
GUAYMAS-16-PROREG-SE-04 2016-10-25 6,059,482.48 CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA VISA, S.A. DE C.V.

C-00143/0043 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CON INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA EN AVENIDA I ENTRE CALLE 11-A Y CALLE 12 DE LA COLONIA YUCATAN
GUAYMAS GUAYMAS HEROICA GUAYMAS CONTRATO
GUAYMAS-16-PROREG-SE-08 2016-12-06 964,924.60 SAFRAM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

C-00143/0044 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CON INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA EN AVENIDA XVI ENTRE CALLE 12 Y CALLE 20, COLONIA CENTRO
GUAYMAS GUAYMAS HEROICA GUAYMAS CONTRATO
GUAYMAS-16-PROREG-SE-02 2016-10-20 4,927,203.19 CONSTRUCTORA RONO, S.A. DE C.V.

C-00143/0045 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CON INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA EN AVENIDA XIX ENTRE CALZADA AGUSTIN GARCIA LOPEZ Y CALLE 20, COLONIA CENTRO
GUAYMAS GUAYMAS HEROICA GUAYMAS CONTRATO
GUAYMAS-16-PROREG-SE-07 2016-10-31 384,053.74 JUAN ALFREDO RUELAS BARAY

C-00143/0046 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA XVI ENTRE CALLE 20 Y CALLE 25, COLONIA CENTRO
GUAYMAS GUAYMAS HEROICA GUAYMAS CONTRATO
GUAYMAS-16-PROREG-SE-09 2016-12-06 1,541,124.44 SAFRAM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

C-00143/0047 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CON INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA EN CALLE PRIVADA BUGAMBILIAS ENTRE TULIPANES Y BUGAMBILIAS, COLONIA LOS JARDINES
GUAYMAS GUAYMAS HEROICA GUAYMAS CONTRATO
GUAYMAS-16-PROREG-SE-04 2016-10-25 1,009,745.38 CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA VISA, S.A. DE C.V.

C-00143/0048 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CON INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA EN CALLE 5 ENTRE AVENIDA III Y AVENIDA V, COLONIA SAN VICENTE
GUAYMAS GUAYMAS HEROICA GUAYMAS CONTRATO
GUAYMAS-16-PROREG-SE-06 2016-10-31 708,661.54 AV INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.

C-00143/0049 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CON INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA EN CALLE 13 ENTRE AVENIDA I Y 00, COLONIA YUCATAN
GUAYMAS GUAYMAS HEROICA GUAYMAS CONTRATO
GUAYMAS-16-PROREG-SE-03 2016-10-21 866,831.70 ONOR NET EMPRESAS, S.A. DE C.V.



Fondo		No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad	Modalidad de Adjudicación
No. de Contrato:	fecha	monto	Empresa			

RAMO 23 PROGRAMAS REGIONALES

C-00143/0050	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CON INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA EN CALLE 14 ENTRE AVENIDA V Y VI, COLONIA CENTRO	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	CONTRATO
GUAYMAS-16-PROREG-SE-09	2016-12-06	586,169.66	SAFRAM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	
C-00143/0051	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 15 CON INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA ENTRE AVENIDA V Y VI, COLONIA CENTRO	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	CONTRATO
GUAYMAS-16-PROREG-SE-09	2016-12-06	528,221.74	SAFRAM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	
C-00143/0052	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CON INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA EN CALLE 27 ENTRE AVENIDA SERDAN Y AVE. XVIII, COLONIA CENTRO	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	CONTRATO
GUAYMAS-16-PROREG-SE-03	2016-10-21	3,982,924.15	ONOR NET EMPRESAS, S.A. DE C.V.	
C-00143/0053	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CON INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA EN CALLE E ENTRE BLVD PLUTARCO ELIAS CALLES Y CURBINA, COLONIA BUROCRATA	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	CONTRATO
GUAYMAS-16-PROREG-SE-07	2016-10-31	1,559,122.21	JUAN ALFREDO RUELAS BARAY	
C-00143/0054	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CON INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA EN CALLE FIEL JURADO ENTRE PASEO BATANI Y CALLE WOBUSAN, COLONIA FATIMA	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	CONTRATO
GUAYMAS-16-PROREG-SE-08	2016-12-06	1,384,633.70	SAFRAM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	
C-00143/0055	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CON INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA EN BLVD PASEO LAS VILLAS ENTRE MULEGE Y AVE. INDEPENDENCIA	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	CONTRATO
GUAYMAS-16-PROREG-SE-03	2016-10-21	5,562,772.55	ONOR NET EMPRESAS, S.A. DE C.V.	
C-00143/0056	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CON INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA EN CALLE PLAZA DE LA MADRE ENTRE PLAZA DEL PESCADOR Y BLVD PASEO LAS VILLAS, COLONIA LAS PLAZAS	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	CONTRATO
GUAYMAS-16-PROREG-SE-02	2016-10-20	880,891.03	CONSTRUCTORA RONO, S.A. DE C.V.	
C-00143/0057	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CON INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA EN CALLE ARIVECHI ENTRE SAHUARIPA Y ARIZPE, COLONIA CENTINELA	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	CONTRATO
GUAYMAS-16-PROREG-SE-04	2016-10-25	1,413,647.56	CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA VISA, S.A. DE C.V.	
C-00143/0058	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CON INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA EN AVENIDA IV ENTRE CALLE 8 Y BLVD BENITO JUAREZ, COLONIA SAN VICENTE	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	CONTRATO
GUAYMAS-16-PROREG-SE-02	2016-10-20	2,879,553.24	CONSTRUCTORA RONO, S.A. DE C.V.	

FORTALECIMIENTO FINANCIERO INVERSION II

C-00146/0032	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CON INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA EN AVENIDA XVI ENTRE CALLE 26 Y CALLE 27, COL CENTRO	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	CONTRATO
GUAYMAS-16-PROREG-SE-05	2016-10-31	951,186.01	EDGAR ARTURO TORRES VERDIN	
C-00146/0033	REHABILITACIÓN DE PLAZA PÚBLICA MIGUEL HIDALGO I. COSTILLA UBICADA EN AVENIDA VI ESQUINA CALLE 16, COL. CANTERA	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	CONTRATO
GUAYMAS-16-PROREG-SE-05	2016-10-31	800,404.28	EDGAR ARTURO TORRES VERDIN	



Fondo		No. Obra / Proyecto		Municipio		Localidad		Modalidad de Adjudicación	
No. de Contrato:	fecha	monto	Empresa						

FORTALECE II

C-00151/0001	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE AVENIDA XIII ENTRE CHIHUAHUA Y CALLE 10, GANDAREÑO, AVENIDA XVI ENTRE CALLE 9 Y BLVD. BENITO JUÁREZ, SAN VICENTE, INCLUYE INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA EN GUAYMAS								
	GUAYMAS		HEROICA GUAYMAS	CONTRATO					
GUAYMAS-16-FORTALECE-SI-01	2016-11-29	3,155,358.87	HEMONT CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.						
GUAYMAS-16-FORTALECE-SI-02	2016-12-01	6,561,795.14	OPTO INGENIERÍA, S.A. DE C.V.						



Gobierno del
Estado de Sonora

DESARROLLO MUNICIPAL HUACHINERA



Fondo		No. Obra / Proyecto		Municipio		Localidad		Modalidad de Adjudicación	
No. de Contrato:	fecha	monto	Empresa						

FORTALECIMIENTO FINANCIERO INVERSION II

C-00146/0015	PAVIMENTACIÓN DE CALLES ALEDAÑAS A LA PLAZA PÚBLICA DE LA LOCALIDAD DE ARIBABI							
	HUACHINERA	ARIBABI					CONTRATO	
	HUACHINERA-PF-16-003	2016-10-12	2,742,863.00	JOSE JUVENTINO LOPEZ PAZ				

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL

C-00137/0030	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MUNICIPAL DE USOS MÚLTIPLES EN HUACHINERA							
	HUACHINERA	HUACHINERA					CONTRATO	
	HUACHINERA-PF-16-001	2016-06-30	346,150.00	SIGANT INGENIERIA APLICADA SA DE CV				



Gobierno del
Estado de Sonora

DESARROLLO MUNICIPAL

HUEPAC



Fondo					
No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Modalidad de Adjudicación		
No. de Contrato:	fecha	monto	Empresa		

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL

C-00137/0031	REHABILITACIÓN DE PLAZA PÚBLICA EN HUÉPAC				
	HUÉPAC		HUÉPAC		CONTRATO
MH-R23-2016-01	2016-06-16	346,150.00	HECTOR MANUEL SABORI SANCHEZ		



Gobierno del
Estado de Sonora

DESARROLLO MUNICIPAL

IMURIS



Fondo		No. Obra / Proyecto		Municipio		Localidad		Modalidad de Adjudicación	
No. de Contrato:	fecha	monto	Empresa						

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL

C-00137/0048	REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ÍMURIS	ÍMURIS	ÍMURIS	CONTRATO					
IMURIS-R23-2016-02	2016-07-06	324,657.91	MURRIETA SOLUCIONES S.A DE C.V						

C-00137/0049	PARQUE INFANTIL ÍMURIS	ÍMURIS	ÍMURIS	CONTRATO					
IMURIS-R23-2016-02	2016-07-05	951,385.69	MURRIETA SOLUCIONES S.A DE C.V						

C-00137/0050	VELATORIO DIF MUNICIPAL EN ÍMURIS	ÍMURIS	ÍMURIS	CONTRATO					
IMURIS-R23FC-2016-03	2016-07-15	425,395.68	TOCO TOPOGRAFIA, S DE R.L DE C.V						



Gobierno del
Estado de Sonora

DESARROLLO MUNICIPAL

MAZATAN



Fondo		No. Obra / Proyecto		Municipio		Localidad		Modalidad de Adjudicación	
No. de Contrato:	fecha	monto	Empresa						

FORTALECIMIENTO FINANCIERO INVERSION II

C-00146/0013	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO, BANQUETA Y DRENAJE, CALLE MAZATÁN								
	MAZATÁN		MAZATÁN						
MM-FF-2016-01	2016-11-17	922,560.70	LYMVIC S.A. DE C.V.		CONTRATO				



Gobierno del
Estado de Sonora

DESARROLLO MUNICIPAL

NACORI CHICO



Fondo					
No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Modalidad de Adjudicación		
No. de Contrato:	fecha	monto	Empresa		

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL

C-00137/0046	CERCO PERIMETRAL EN CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO EN NÁCORI CHICO		NÁCORI CHICO		
	NÁCORI CHICO		NÁCORI CHICO	CONTRATO	
MNC-FFIEM-2016-01	2016-07-14	344,920.71	MURRIETA SOLUCIONES S.A. DE C.V.		



Gobierno del
Estado de Sonora

DESARROLLO MUNICIPAL

NAVOJOA



Fondo					
No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Modalidad de	Adjudicación	
No. de Contrato:	fecha	monto	Empresa		

RAMO 23 PROGRAMAS REGIONALES

C-00143/0023	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS CALLES NOGALES Y MANUEL DOBLADO				
	NAVOJOA	NAVOJOA	CONTRATO		
MNA-2016-61414-059	2016-10-19	27,696,325.61	CONSTRUCTORA SIVIRAL, S.A. DE C.V.		
MNA-2016-61414-059-CA-001	2016-11-15	1,757,466.97	CONSTRUCTORA SIVIRAL, S.A. DE C.V.		
MNA-2016-61414-061	2016-10-24	500,962.15	MARCO ANTONIO GIL SAMANIEGO		
MNA-2016-61414-061-CA-001	2016-11-15	15,245.27	MARCO ANTONIO GIL SAMANIEGO		

C-00143/0024	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS CALLE VICAM Y CRUCERO DE LA CALLE PEDRO MORENO Y VIAS FFCC				
	NAVOJOA	NAVOJOA	CONTRATO		
MNA-2016-61414-060	2016-10-19	9,583,555.98	MINAR GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.		
MNA-2016-61414-061-CA-001	2016-11-15	234,374.88	MINAR GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.		
MNA-2016-61414-062	2016-10-24	172,069.14	MARCO ANTONIO GIL SAMANIEGO		

FORTEALECIMIENTO FINANCIERO INVERSION II

C-00146/0004	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA EN COLONIA TETANCHOPO				
	NAVOJOA	NAVOJOA	CONTRATO		
MNA-2016-61414-054	2016-10-18	4,529,737.84	CONSTRU-AS, S.A. DE C.V.		
MNA-2016-61414-054-CA-001	2016-11-29	23,835.94	CONSTRU- AS, S.A. DE C.V.		
MNA-2016-61414-056	2016-10-18	79,805.97	MARCELO MARTINEZ BOJORQUEZ		

C-00146/0005	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA FRACCIONAMIENTO TETABOCA				
	NAVOJOA	NAVOJOA	CONTRATO		
MNA-2016-61414-055	2016-10-18	4,577,101.93	ORE DESARROLLOS, S.A. DE C.V.		
MNA-2016-61414-057	2016-10-18	80,218.32	MARCELO MARTINEZ BOJORQUEZ		

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL

C-00137/0042	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA 5 DE MAYO (PLAZA PÚBLICA)				
	NAVOJOA	NAVOJOA	CONTRATO		
MNA-2016-61414-049	2016-08-10	8,748,234.53	ORE DESARROLLOS, S.A. DE C.V.		
MNA-2016-61414-049-CA-001	2016-11-30	533,193.28	ORE DESARROLLOS, S.A. DE C.V.		
MNA-2016-61414-050	2016-08-10	162,832.07	ROGELIO COTA ESTEVEZ		

C-00137/0043	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA DEL CANAL (ACCESO SUR NAVOJOA)				
	NAVOJOA	NAVOJOA	CONTRATO		
MNA-2016-61414-043	2016-08-10	3,073,995.85	CONSTRU-AS, S.A. DE C.V.		
MNA-2016-61414-043-CA-001	2016-11-30	49,669.63	CONSTRU-AS, S.A. DE C.V.		
MNA-2016-61414-051	2016-08-10	54,801.15	ROGELIO COTA ESTEVEZ		



Fondo		No. Obra / Proyecto		Municipio		Localidad		Modalidad de Adjudicación	
No. de Contrato:	fecha	monto	Empresa						

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL

C-00137/0044	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA DEL RELOJ MONUMENTAL EN NAVOJOA								
	NAVOJOA	NAVOJOA						CONTRATO	
MNA-2016-61414-045	2016-08-10	3,737,888.64	ORE DESARROLLOS, S.A. DE C.V.						
MNA-2016-61414-045-CA-001	2016-11-30	165,250.50	ORE DESARROLLOS, S.A. DE C.V.						
MNA-2016-61414-052	2016-08-10	68,476.13	ROGELIO COTA ESTEVEZ						

C-00137/0045	CONSTRUCCIÓN DE CORREDOR ESCULTÓRICO RÍO MAYO (ACCESO NORTE NAVOJOA)								
	NAVOJOA	NAVOJOA						CONTRATO	
MNA-2016-61414-047	2016-08-10	5,348,012.74	CONSTRU-AS, S.A. DE C.V.						
MNA-2016-61414-047-CA-001	2016-11-30	212,591.03	CONSTRU-AS, S.A. DE C.V.						
MNA-2016-61414-053	2016-08-10	97,554.45	ROGELIO COTA ESTEVEZ						



Gobierno del
Estado de Sonora

DESARROLLO MUNICIPAL

NOGALES



Fondo			
No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Modalidad de Adjudicación
No. de Contrato:	fecha	monto	Empresa

RAMO 23 PROGRAMAS REGIONALES

C-00143/0025	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CMS DE ESPESOR DE LA CALLE MATIAS ROMERO ENTRE CALLE MARIANO ESCOBEDO Y CALLE SANTA MARIA EN LA COLONIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ NOGALES	HEROICA NOGALES	CONTRATO
MNS-I3-NV13/16	2016-11-29	1,242,664.64	OSVALDO MELQUIADES ORTIZ OCHO
C-00143/0026	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CMS DE ESPESOR DE LA CALLE SIERRA COCOSFERA ENTRE CALLE SIERRA DE LOS AJOS Y CALLE SIERRA MADRE OCCIDENTAL EN LA COLONIA BUENOS AIRES NOGALES	HEROICA NOGALES	CONTRATO
MNS-I3-DC09/16	2016-12-14	1,056,036.84	JOUL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
C-00143/0027	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CMS DE ESPESOR DE LA CALLE GRAL. JOSE A. ENTRE CALLE GRAL. FRANCISCO R. Y CALLE RICARDO TOPETE EN LA COLONIA LOS ENCINOS NOGALES	HEROICA NOGALES	CONTRATO
MNS-I3-NV09/16	2016-11-18	639,586.47	BLANCA ESTELA MARTINEZ RUIZ
C-00143/0028	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CMS DE ESPESOR DE LA CALLE BACA CALDERON ENTRE CALLE RICARDO FLORES MAGON Y CALLE SIN NOMBRE EN LA COLONIA LAS TORRES NOGALES	HEROICA NOGALES	CONTRATO
MNS-I3-SP13/16	2016-09-27	3,101,815.08	PEDRO ALONSO CORDOVA URIAS
C-00143/0029	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CMS DE ESPESOR DE LA CALLE MONTEVIDEO ENTRE CALLE PUERTO RICO Y CALLE SIN NOMBRE EN LA COLONIA ESPERANZA NOGALES	HEROICA NOGALES	CONTRATO
MNS-I3-NV11/16	2016-11-23	1,491,756.21	CUBIK-A SERCO S.A. DE C.V.
C-00143/0030	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CMS DE ESPESOR DE LA CALLE CUARTA SECTOR ENTRE CALLE 12 Y CALLE NOGALES-SAN ANTONIO EN LA COLONIA SOLIDARIDAD NOGALES	HEROICA NOGALES	CONTRATO
MNS-I3-NV15/16	2016-11-30	1,318,992.92	MARIO ALBERTO COVARRUBIAS CELAYA
C-00143/0031	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CMS DE ESPESOR DE LA CALLE PUERTO RICO ENTRE CALLE PUERTO RICO Y CALLE BRASIL EN LA COLONIA ESPERANZA NOGALES	HEROICA NOGALES	CONTRATO
MNS-I3-SP14/16	2016-09-27	3,306,341.97	MARIO ALBERTO COVARRUBIAS CELAYA
C-00143/0032	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CMS DE ESPESOR DE LA CALLE PRIVADA TECNOLOGICO ENTRE AVENIDA TECNOLOGICO Y PRIVADA TECNOLOGICO EN LA COLONIA UNIDAD DEPORTIVA NOGALES	HEROICA NOGALES	CONTRATO
MNS-I3-NV10/16	2016-11-18	2,871,826.60	ROMAN ANDRE RENTERIA FIMBRES
C-00143/0033	INFRAESTRUCTURA DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y PAVIMENTO EN CALLE BOGOTA NOGALES	HEROICA NOGALES	CONTRATO
MNS-I3-OC08/16	2016-10-13	2,607,767.73	HELU DESARROLLOS E INGENIERIA S.A. DE C.V.
C-00143/0034	INFRAESTRUCTURA DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y PAVIMENTO EN CALLE DE LOS PASTORES NOGALES	HEROICA NOGALES	CONTRATO
MNS-I3-OC09/16	2016-10-13	4,002,543.72	HELU DESARROLLOS E INGENIERIA S.A. DE C.V.
C-00143/0035	INFRAESTRUCTURA DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y PAVIMENTO EN CALLE ANTILLAS NOGALES	HEROICA NOGALES	CONTRATO
MNS-I3-NV04/16	2016-11-08	766,402.30	JESUS ANTONIO AGUILAR FAJARDO



Fondo		No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad	Modalidad de Adjudicación
No. de Contrato:	fecha	monto	Empresa			

RAMO 23 PROGRAMAS REGIONALES

C-00143/0036	INFRAESTRUCTURA DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y PAVIMENTO EN CALLE ORINOCO NOGALES	HEROICA NOGALES	CONTRATO
MNS-AD-SP09/16	2016-09-19	555,436.28	HELU DESARROLLOS E INGENIERIA S.A. DE C.V.
C-00143/0037	INFRAESTRUCTURA DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN CALLE ALFONSO ACOSTA NOGALES	HEROICA NOGALES	CONTRATO
MNS-AD-SP10/16	2016-09-19	507,704.42	HELU DESARROLLOS E INGENIERIA S.A. DE C.V.
C-00143/0038	INFRAESTRUCTURA DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN CALLE BAVISPE NOGALES	HEROICA NOGALES	CONTRATO
MNS-AD-SP11/16	2016-09-19	257,599.20	HELU DESARROLLOS E INGENIERIA S.A. DE C.V.
C-00143/0039	INFRAESTRUCTURA DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN CALLE MARCO JEREZ NOGALES	HEROICA NOGALES	CONTRATO
MNS-AD-SP08/16	2016-09-19	571,622.45	HELU DESARROLLOS E INGENIERIA S.A. DE C.V.
C-00143/0040	INFRAESTRUCTURA DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN CALLE SIERRA ACONCHI NOGALES	HEROICA NOGALES	CONTRATO
MNS-I3-OC07/16	2016-10-13	1,967,204.65	RAMON ALBERTO RAMIREZ

FORTALECIMIENTO FINANCIERO INVERSION II

C-00146/0034	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN PARQUE CUMBRES NOGALES	HEROICA NOGALES	CONTRATO
MNS-I3-NV01/16	2016-11-01	3,523,274.77	HELU DESARROLLOS E INGENIERIA S.A. DE C.V.
C-00146/0035	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CMS DE ESPESOR DE LA CALLE ALFONSO ESPARZA OTEO ENTRE CALLE MANUEL ESPERÓN Y CALLE JUVENTINO ROSAS EN LA COLONIA LOMAS DE NOGALES NOGALES	HEROICA NOGALES	CONTRATO
MNS-I3-NV03/16	2016-11-03	663,925.98	ALEJANDRO PEREZ LARIOS

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL

C-00137/0076	REHABILITACIÓN DE AUDITORIO EN EDIFICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA EN COMANDANCIA CENTRAL C4 EN NOGALES NOGALES	HEROICA NOGALES	CONTRATO
MNS-AD-JL02/16	2016-07-07	401,086.97	JESUS AUSTREBERTO GARCIA GUEVARA
C-00137/0077	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CANOA ENTRE CALLE ORIZABA Y CALLE JALAPA COLONIA 5 DE MAYO EN NOGALES NOGALES	HEROICA NOGALES	CONTRATO
MNS-I3-AG11/16	2016-08-26	848,828.04	TRANSNACIONAL DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S DE RL DE CV.
C-00137/0078	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE GREGORIO RUIZ COLONIA LOS ENCINOS EN NOGALES NOGALES	HEROICA NOGALES	CONTRATO
MNS-AD-JL03/16	2016-07-07	266,488.03	JESUS AUSTREBERTO GARCIA GUEVARA
C-00137/0079	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE JOAQUÍN PARDAVÉ, COLONIA LOMAS DE NOGALES NOGALES	HEROICA NOGALES	CONTRATO
MNS-I3-JN07/16	2016-06-09	1,976,933.45	MURRIETA SOLUCIONES S.A. DE C.V.



Fondo	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Modalidad de Adjudicación
No. de Contrato:	fecha	monto	Empresa	

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL

C-00137/0080	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE NOGALES	NOGALES	MUNICIPIO DE MEXICALI, COLONIA 5 DE MAYO EN NOGALES HEROICA NOGALES	CONTRATO
MNS-I3-SP12/16	2016-09-23	711,120.90	OSVALDO MELQUIADEZ ORTIZ OCHOA	
C-00137/0081	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE NOGALES	NOGALES	NICOLÁS BRAVO T1, COLONIA FUNDO LEGAL EN NOGALES HEROICA NOGALES	CONTRATO
MNS-I3-JL05/16	2016-07-13	701,880.14	MARIA DE LOS ANGELES RODRIGUEZ ESTRELLA	
C-00137/0082	PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRIVADA DE LOS NIÑOS ENTRE CALLE NOGALES	NOGALES	TECNOLÓGICO Y FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL EL GRECO EN LA COLONIA UNIDAD DEPORTIVA EN NOGALES HEROICA NOGALES	CONTRATO
MNS-I3-JN05/16	2016-06-08	1,204,993.23	MARIO ALBERTO COVARRUBIAS CELAYA	
C-00137/0083	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE NOGALES	NOGALES	PRIVADA JALAPA COLONIA 5 DE MAYO EN NOGALES HEROICA NOGALES	CONTRATO
MNS-I3-JN08/16	2016-06-09	805,301.42	ROMAN ANDRE RENTERIA FIMBRES	
C-00137/0084	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE NOGALES	NOGALES	SIERRA POPOCATÉPETL, COLONIA BUENOS AIRES EN NOGALES HEROICA NOGALES	CONTRATO
MNS-I3-JN17/16	2016-06-28	2,283,519.19	GROBSON S DE RL	
C-00137/0085	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE NOGALES	NOGALES	TOPOLOBAMPO ENTRE CALLE JALAPA Y CALLE GUADALAJARA, COLONIA 5 DE MAYO EN NOGALES HEROICA NOGALES	CONTRATO
MNS-AD-JN09/16	2016-06-13	279,996.32	ROMAN ANDRE RENTERIA FIMBRES	
C-00137/0086	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE NOGALES	NOGALES	TÓRIM, COLONIA BELISARIO DOMÍNGUEZ EN NOGALES HEROICA NOGALES	CONTRATO
MNS-I3-JN06/16	2016-06-09	1,287,726.46	OSVALDO MELQUIADES ORTIZ OCHOA	
C-00137/0087	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE NOGALES	NOGALES	TORRE PATRONAS (TETABIATE) ENTRE AVENIDA TORRE EIFFEL Y CALLE TORRE CIRCULAR, COLONIA LAS TORRES EN NOGALES HEROICA NOGALES	CONTRATO
MNS-I3-SP01/16	2016-09-01	986,644.37	JESUS AUSTREBERTO GARCIA GUEVARA	
C-00137/0088	CONSTRUCCIÓN DE BARRA DE BLOQUE, BANQUETAS, ESCALINATAS EN ALBERGUE DEL MENOR MALTRATADO (DIF) EN NOGALES	NOGALES	NOGALES HEROICA NOGALES	CONTRATO
MNS-I3-JN16/16	2016-06-28	1,277,036.15	CLAUDIA MARIBEL CAMACHO MONTOYA	
C-00137/0089	REHABILITACIÓN DE CUBIERTA EN EDIFICIO DEL DIF MUNICIPAL EN NOGALES	NOGALES	NOGALES HEROICA NOGALES	CONTRATO
MNS-AD-JN10/16	2016-06-14	474,305.61	CLAUDIA MARIBEL CAMACHO MONTOYA	
C-00137/0090	REHABILITACIÓN DE BAÑOS EN JARDÍN DE NIÑOS "5 DE MAYO" EN NOGALES	NOGALES	NOGALES HEROICA NOGALES	CONTRATO
MNS-AD-JN03/16	2016-05-25	67,885.95	BLANCA ESTELA MARTINEZ RUIZ	
C-00137/0091	REHABILITACIÓN DE BAÑOS EN JARDÍN DE NIÑOS "THERESE TOURNIEL" EN NOGALES	NOGALES	NOGALES HEROICA NOGALES	CONTRATO
MNS-AD-JN02/16	2016-05-25	150,602.94	BLANCA ESTELA MARTINEZ RUIZ	



Fondo		No. Obra / Proyecto		Municipio		Localidad		Modalidad de Adjudicación	
No. de Contrato:	fecha	monto	Empresa						

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL

C-00137/0092	REHABILITACIÓN DE BAÑOS EN JARDÍN DE NIÑOS "TIZOC" EN NOGALES	NOGALES	HEROICA NOGALES	CONTRATO					
MNS-AD-JN04/16	2016-05-25	115,726.85	BLANCA ESTELA MARTINEZ RUIZ						
C-00137/0093	CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS PARA DISCAPACITADOS PARA ACCESO A AULAS EN JARDÍN DE NIÑOS "USI ALEYA" EN NOGALES	NOGALES	HEROICA NOGALES	CONTRATO					
MNS-AD-JN01/16	2016-05-25	201,672.92	BLANCA ESTELA MARTINEZ RUIZ						
C-00137/0094	CONSTRUCCIÓN DE PISO PARA PROTECCIÓN DE AULAS EN ESCUELA "BELISARIO DOMÍNGUEZ" EN LA COLONIA EMPALME EN NOGALES	NOGALES	HEROICA NOGALES	CONTRATO					
MNS-AD-JL15/16	2016-07-14	16,015.87	BLANCA ESTELA MARTINEZ RUIZ						
C-00137/0095	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS PARA ACCESO A AULAS Y REHABILITACIÓN DE BAÑOS EN ESCUELA PRIMARIA "27 DE AGOSTO" EN LA COLONIA 5 DE MAYO EN NOGALES	NOGALES	HEROICA NOGALES	CONTRATO					
MNS-AD-JL09/16	2016-07-14	93,718.63	BLANCA ESTELA MARTINEZ RUIZ						
C-00137/0096	REHABILITACIÓN DE AULA DE EDUCACIÓN EN ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO ZARAGOZA" DE LA COLONIA BUENOS AIRES	NOGALES	HEROICA NOGALES	CONTRATO					
MNS-AD-JL08/16	2016-07-14	125,063.01	BLANCA ESTELA MARTINEZ RUIZ						
C-00137/0097	REHABILITACIÓN DE BAÑOS EN ESCUELA PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUÁREZ EN LA COLONIA ESPERANZA EN NOGALES	NOGALES	HEROICA NOGALES	CONTRATO					
MNS-AD-JL01/16	2016-07-05	133,194.56	BLANCA ESTELA MARTINEZ RUIZ						
C-00137/0098	CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS PARA DISCAPACITADOS PARA ACCESO A AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO" EN LA COLONIA "HÉROES EN NOGALES"	NOGALES	HEROICA NOGALES	CONTRATO					
MNS-AD-JL11/16	2016-07-14	85,119.27	BLANCA ESTELA MARTINEZ RUIZ						
C-00137/0099	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 78 EN EL FRACCIONAMIENTO SAN MIGUEL EN NOGALES	NOGALES	HEROICA NOGALES	CONTRATO					
MNS-I3-JL06/16	2016-07-13	1,307,224.08	JESUS AUSTREBERTO GARCIA GUEVARA						



Gobierno del
Estado de Sonora

DESARROLLO MUNICIPAL

ONAVAS



Fondo		No. Obra / Proyecto		Municipio		Localidad		Modalidad de Adjudicación	
No. de Contrato:	fecha	monto	Empresa						

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL

C-00137/0056	REMODELACIÓN DE PARQUE INFANTIL EN LAS CALLES MATAMOROS Y CALVARIO EN ÓNAVAS	ÓNAVAS	ÓNAVAS	CONTRATO					
FFIEM-2016-01	2016-07-12	345,405.92	MURRIETA SOLUCIONES S.A. DE C.V.						



Gobierno del
Estado de Sonora

DESARROLLO MUNICIPAL

PUERTO PEÑASCO



Fondo			
No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Modalidad de Adjudicación
No. de Contrato:	fecha	monto	Empresa

RAMO 23 PROGRAMAS REGIONALES

C-00143/0001	REHABILITACION DE PARQUE "BRISAS DEL GOLFO", AVENIDA GUILLERMO MUNRO Y RIO PANUCO, COLONIA BRISAS DEL GOLFO PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	CONTRATO
XXIIHAYTO-DOP-R23-2016-020	2016-10-14	2,780,181.11	CATORCE TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES
C-00143/0002	REHABILITACION DE PARQUE "LAZARO CARDENAS", CALLE LAZARO CARDENAS Y AVENIDA ORIENTE, COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	CONTRATO
XXIIHAYTO-DOP-R23-2016-021	2016-10-14	3,115,467.25	DESARROLLO DE OBRAS RURALES, S.A. DE C.V.
C-00143/0003	REHABILITACION DE PARQUE "EL LAPIZ", BOULEVARES SONORA Y EDUARDO IBARRA, COLONIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	CONTRATO
XXIIHAYTO-DOP-R23-2016-022	2016-10-14	5,029,965.32	ZATO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
C-00143/0004	REHABILITACION DE PARQUE LUIS ENCINAS (GALLITO ESTRADA), UBICADO EN CALLE LUIS ENCINAS ENTRE AV. 24 Y AV. 25, COLONIA FERROCARRILERA PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	CONTRATO
XXIIHAYTO-DOP-R23-2016-025	2016-10-28	2,234,506.99	MAMRAD PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
C-00143/0005	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN VARIAS AVENIDAS DE LA ZONA CENTRO (AVE. JUAN DE LA BARRERA, AV. FRANCISCO I. MADERO, AV. CONSTITUCION Y AV. LUIS ENCINAS) PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	CONTRATO
XXIIHAYTO-DOP-R23-2016-026	2016-10-28	6,075,733.16	ZATO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
C-00143/0006	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CAMINO AL "CERRO DE LA BALLENA" ENTRE BOULEVARD BENITO JUAREZ Y ACCESO AL FARO PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	CONTRATO
XXIIHAYTO-DOP-R23-2016-029	2016-11-18	7,108,014.74	ZATO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
C-00143/0007	PAVIMENTACION DE BOULEVARD FREEMONT CUERPO ESTE ENTRE AV. SARIC Y BLVD. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ. ASI COMO RECARPETEO DE CUERPOS NORTE Y SUR DE BLVD. FREEMONT ENTRE BLVD BENITO JUAREZ A KM 1+000 (ACCESO SUR). ASI COMO LA CONCLUSION DEL TRAMO NORTE FALTANTE PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	CONTRATO
XXIIHAYTO-DOP-R23-2016-024	2016-09-06	14,510,079.46	PREMACO DEL DESIERTO, S.A. DE C.V.
C-00143/0008	REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA JESÚS COTA MIRANDA, BLVD SAMUEL OCAÑA Y CALLE 42 LOS ANGELES (AMPLIACIÓN) PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	CONTRATO
XXIIHAYTO-DOP-R23-2016-023	2016-10-14	4,503,720.02	ZATO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
C-00143/0009	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO CON PASTO SINTETICO EN CENTRO COMUNITARIO SAN RAFAEL PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	CONTRATO
XXIIHAYTO-DOP-R23-2016-016	2016-09-22	2,326,826.84	GV ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
C-00143/0010	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO CON PASTO SINTETICO EN CENTRO COMUNITARIO OBRERA PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	CONTRATO
XXIIHAYTO-DOP-R23-2016-017	2016-09-22	1,856,138.16	LUIS HOMERO MORENO FIGUEROA
C-00143/0011	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO CON PASTO SINTETICO EN CENTRO COMUNITARIO NUEVA ESPERANZA PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	CONTRATO
XXIIHAYTO-DOP-R23-2016-018	2016-09-22	1,628,614.36	NENNCA SOLUCIONES DE INGENIERIA, S.A. DE C.V.
C-00143/0012	CONSTRUCCION DE 2 TECHUMBRES EN AREAS DE CANCHAS DE BASQUETBOL EN CIRCUITO DEPORTIVO "LA MILLA" PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	CONTRATO
XXIIHAYTO-DOP-R23-2016-019	2016-09-26	4,088,889.87	LUIS HOMERO MORENO FIGUEROA



Fondo		No. Obra / Proyecto		Municipio		Localidad		Modalidad de Adjudicación	
No. de Contrato:	fecha	monto	Empresa						

FORTEALECIMIENTO FINANCIERO INVERSION II

C-00146/0051	REHABILITACIÓN PARQUE OBRERA II EN AVE. 35 Y PLUTARCO ELÍAS CALLES COLONIA OBRERA								
	PUERTO PEÑASCO			PUERTO PEÑASCO				CONTRATO	
XXIIHAYTO-DOP-R23-2016-024	2016-10-14	3,436,131.02	DESARROLLO DE OBRAS RURALES, S.A. DE C.V.						
C-00146/0052	REHABILITACIÓN DE PARQUE EL BANDOJO, EN AVENIDA COAHUILA E IGNACIO RAMÍREZ								
	PUERTO PEÑASCO			PUERTO PEÑASCO				CONTRATO	
XXIIHAYTO-DOP-R23-2016-027	2016-10-28	3,391,727.02	MAMRAD PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.						
C-00146/0053	REHABILITACIÓN DE ESTADIO DE BEISBOL FRANCISCO LEÓN GARCÍA CALLE MARIANO ABASOLO ENTRE CALLE 26 Y ADOLFO LÓPEZ MATEOS COL. DEPORTIVA								
	PUERTO PEÑASCO			PUERTO PEÑASCO				CONTRATO	
XXIIHAYTO-DOP-R23-2016-032	2016-12-05	28,303,396.46	MAMRAD PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.						
C-00146/0054	RECARPETEO DE AV. LUIS ENCINAS ENTRE CALLE 13 Y CALLE REVOLUCIÓN								
	PUERTO PEÑASCO			PUERTO PEÑASCO				CONTRATO	
XXIIHAYTO-DOP-R23-2016-015	2016-09-06	6,306,369.31	CESAR ALFONSO JAUREGUI ALVARADO						

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL

C-00137/0059	ALUMBRADO PÚBLICO EN COLONIAS ORIENTE Y SAN RAFAEL								
	PUERTO PEÑASCO			PUERTO PEÑASCO				CONTRATO	
XXIIHAYTO-DOP-R23-2016-006	2016-06-28	6,799,887.06	CESAR ALFONSO JAUREGUI ALVARADO						



Gobierno del
Estado de Sonora

DESARROLLO MUNICIPAL

QUIRIEGO



Fondo		No. Obra / Proyecto		Municipio		Localidad		Modalidad de Adjudicación	
No. de Contrato:	fecha	monto	Empresa						

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL

C-00137/0060	CONSTRUCCIÓN DE KIOSCO MARÍA BONITA EN QUIRIEGO								
	QUIRIEGO	QUIRIEGO	CONTRATO						
No.001/2016	2016-06-06	494,482.60	ALE ELECRO CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V						



Gobierno del
Estado de Sonora

DESARROLLO MUNICIPAL

SAN LUIS RIO COLORADO



Fondo		No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad	Modalidad de Adjudicación
No. de Contrato:	fecha	monto	Empresa			

RAMO 23 PROGRAMAS REGIONALES

C-00143/0013	REMODELACION DE PARQUE DR. RICARDO GONZALEZ LOBO (CLUB DE LEONES) SAN LUIS RÍO COLORADO					CONTRATO
PROREG-PRQ-SLRC-2016-01	2016-11-04	3,865,998.76	INARK CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V.			
C-00143/0014	REMODELACION DE PARQUE EMILIANO ZAPATA SAN LUIS RÍO COLORADO			SAN LUIS RÍO COLORADO		CONTRATO
LO-826055984-E15-2016	2016-09-23	3,676,614.73	FLORES Y SIFUENTES INGENIEROS, S.A. DE C.V.			
C-00143/0015	REMODELACION DE PARQUE BENITO JUAREZ SAN LUIS RÍO COLORADO			INGENIERO LUIS B. SÁNCHEZ		CONTRATO
PROREG-LBS-SLRC-2016-01	2016-10-06	4,395,305.93	JOSE MANUEL LEY CELAYA			
C-00143/0016	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL BLVD. LUIS ENCINAS DE LA DELEGACIÓN A LA AV. VERACRUZ SAN LUIS RÍO COLORADO			GOLFO DE SANTA CLARA		CONTRATO
PROREG-GYB-SLRC-2016-01	2016-09-28	3,070,086.59	GV ARQUITECTOS Y CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.			
C-00143/0017	REMODELACION DE CAMPOS INFANTILES DE BEISBOL Y AREA DE JUEGOS INFANTILES EN EL BOSQUE DE LA CIUDAD SAN LUIS RÍO COLORADO			SAN LUIS RÍO COLORADO		CONTRATO
LO-826055984-E16-2016	2016-09-23	4,887,963.39	MANUEL MEDINA ALVARADO			
C-00143/0018	REMODELACION DE UNIDAD DEPORTIVA DURANGO (LA PITHAYA) SAN LUIS RÍO COLORADO			SAN LUIS RÍO COLORADO		CONTRATO
LO-826055984-E17-2016	2016-09-24	4,594,661.02	MANUEL MEDINA ALVARADO			
C-00143/0019	REMODELACION DE CAMPO DE BEISBOL SAN LUIS RÍO COLORADO			GOLFO DE SANTA CLARA		CONTRATO
PROREG-GLF-SLRC-2016-02	2016-10-19	1,597,643.02	MANUEL MEDINA ALVARADO			
C-00143/0020	REMODELACION DE CAMPO DE SOFTBOL SAN LUIS RÍO COLORADO			INGENIERO LUIS B. SÁNCHEZ		CONTRATO
PROREG-LBS-SLRC-2016-02	2016-10-06	2,696,324.38	JOSE MANUEL LEY CELAYA			

FORTALECIMIENTO FINANCIERO INVERSION II

C-00146/0036	REMODELACIÓN DE PARQUE EN FRACCIONAMIENTO LA MESA SAN LUIS RÍO COLORADO			SAN LUIS RÍO COLORADO		CONTRATO
FORTFIN-PRQ-SLRC-2016-04	2016-10-20	2,096,905.05	MANUEL SANCHEZ CAMACHO			
C-00146/0037	REMODELACIÓN DE PARQUES EN FRACCIONAMIENTO CHULA VISTA SAN LUIS RÍO COLORADO			SAN LUIS RÍO COLORADO		CONTRATO
FORTFIN-PRQ-SLRC-2016-03	2016-10-20	1,897,608.42	MANUEL SANCHEZ CAMACHO			
C-00146/0038	REMODELACIÓN DE PARQUE JOYAS DEL PARQUE SAN LUIS RÍO COLORADO			SAN LUIS RÍO COLORADO		CONTRATO
FORTFIN-PRQ-SLRC-2016-01	2016-10-20	2,397,030.95	MARIA ANGELICA BUSTAMANTE LOPEZ			
C-00146/0039	REMODELACIÓN DE PARQUE EN FRACCIONAMIENTO DEL PARQUE SAN LUIS RÍO COLORADO			SAN LUIS RÍO COLORADO		CONTRATO
FORTFIN-PRQ-SLRC-2016-02	2016-10-20	1,498,021.98	MARIA ANGELICA BUSTAMANTE LOPEZ			



Fondo	No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Modalidad de Adjudicación
-------	---------------------	-----------	-----------	---------------------------

No. de Contrato:	fecha	monto	Empresa
------------------	-------	-------	---------

FORTALECIMIENTO FINANCIERO INVERSION II

C-00146/0040	ALUMBRADO PÚBLICO EN PARQUE LOS OLIVOS, POBLADO LUIS B. SÁNCHEZ SAN LUIS RÍO COLORADO	LUIS B. SÁNCHEZ	INGENIERO LUIS B. SÁNCHEZ	CONTRATO
FORTFIN-APLBS-SLRC-2016-02	2016-09-26	703,452.33	ELECTRICA DIAZ S. DE R.L. DE C.V.	
C-00146/0041	ALUMBRADO PÚBLICO DE PARQUE RECREATIVO SONORA EN POBLADO LUIS B. SÁNCHEZ SAN LUIS RÍO COLORADO	LUIS B. SÁNCHEZ	INGENIERO LUIS B. SÁNCHEZ	CONTRATO
FORTFIN-APLBS-SLRC-2016-01	2016-09-26	2,121,389.00	ELECTRICA DIAZ S. DE R.L. DE C.V.	
C-00146/0042	ALUMBRADO PÚBLICO EN BLVD. LUIS ENCINAS DE LA AV. ABELARDO L. RODRÍGUEZ A AV. VERACRUZ, EN AL AV. ABELARDO L. RODRÍGUEZ A AV. MIRAMAR. EN AV. SONORA A AV. AGUASCALIENTES, EN EL BLVD. ENCINAS A LA CALLE II EN EL GOLFO DE SANTA CLARA SAN LUIS RÍO COLORADO	LUIS B. SÁNCHEZ	GOLFO DE SANTA CLARA	CONTRATO
FORTFIN-APGF-SLRC-2016-01	2016-09-26	1,921,344.22	SISTEMAS INTEGRALES DIAZ, S.A. DE C.V.	
C-00146/0043	REMODELACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA EN EL GOLFO DE SANTA CLARA SAN LUIS RÍO COLORADO	GOLFO DE SANTA CLARA	GOLFO DE SANTA CLARA	CONTRATO
FORTFIN-GLF-SLRC-2016-01	2016-10-19	2,796,699.70	MANUEL MEDINA ALVARADO	
C-00146/0044	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO CON PASTO SINTÉTICO, CANCHAS DE BÁSQUETBOL Y ÁREA RECREATIVA INFANTIL EN PARQUE RECREATIVO SONORA, POBLADO LUIS B. SÁNCHEZ SAN LUIS RÍO COLORADO	LUIS B. SÁNCHEZ	INGENIERO LUIS B. SÁNCHEZ	CONTRATO
FORTFIN-PRLBS-SLRC-2016-01	2016-09-23	4,443,753.53	LUIS HOMERO MORENO FIGUEROA	
C-00146/0045	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO CON PASTO SINTÉTICO, CANCHAS DE BÁSQUETBOL Y ÁREA RECREATIVA INFANTIL EN PARQUE RECREATIVO LOS OLIVOS, POBLADO LUIS B. SÁNCHEZ SAN LUIS RÍO COLORADO	LUIS B. SÁNCHEZ	SAN LUIS RÍO COLORADO	CONTRATO
FORTFIN-PRLBS-SLRC-2016-02	2016-09-23	4,442,062.22	LUIS HOMERO MORENO FIGUEROA	
C-00146/0046	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO CON PASTO SINTÉTICO, REHABILITACIÓN DE RED HIDRÁULICA Y LÁMPARAS EXTERIORES EN PASILLO ESC. PRIMARIA ABELARDO L. RODRÍGUEZ SAN LUIS RÍO COLORADO	LUIS B. SÁNCHEZ	SAN LUIS RÍO COLORADO	CONTRATO
FORTFIN-EPALR-SLRC-2016	2016-09-23	2,186,496.95	GV ARQUITECTOS Y CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	
C-00146/0047	REHABILITACIÓN DE MALLA SOMBRA EN JARDÍN DE NIÑOS 30 DE ABRIL SAN LUIS RÍO COLORADO	LUIS B. SÁNCHEZ	SAN LUIS RÍO COLORADO	CONTRATO
FORTFIN-JN-SLRC-2016-01	2016-09-23	39,721.18	LUIS HOMERO MORENO FIGUEROA	
C-00146/0048	REHABILITACIÓN DE GALVATECHO EN MÓDULOS DE AULAS, ALMACÉN EXISTENTE. ESTRUCTURA DE MALLA SOMBRA Y MOBILIARIO INFANTIL EN JARDÍN DE NIÑOS SONORA SAN LUIS RÍO COLORADO	LUIS B. SÁNCHEZ	SAN LUIS RÍO COLORADO	CONTRATO
FORTFIN-JN-SLRC-2016-02	2016-09-24	1,038,024.92	NENNCA SOLUCIONES DE INGENIERIA, S.A. DE C.V.	
C-00146/0049	CONSTRUCCIÓN DE EXPLANADA Y TOBOGÁN GIGANTE EN UNIDAD DEPORTIVA PLUTARCO ELÍAS CALLES EN SAN LUIS RÍO COLORADO SAN LUIS RÍO COLORADO	LUIS B. SÁNCHEZ	SAN LUIS RÍO COLORADO	CONTRATO
LO-826055984-E14-2016	2016-09-22	5,334,491.87	FLORES Y SIFUENTES INGENIEROS, S.A. DE C.V.	
C-00146/0050	RECARPETEO DE CALLES EN NUEVOS SAN LUIS DE LA AV. TORREÓN C. A LA AV. EJIDO B, DE LA CALLE 41 A LA CALLE 43, EN SAN LUIS RÍO COLORADO SAN LUIS RÍO COLORADO	LUIS B. SÁNCHEZ	SAN LUIS RÍO COLORADO	CONTRATO
FORTFIN-PAV-SLRC-2016-01	2016-10-05	3,495,377.27	ARRENDADORA DEL COLORADO DEL NORTE, S.A. DE C.V.	



Fondo		No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad	Modalidad de Adjudicación
No. de Contrato:	fecha	monto	Empresa			

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL

C-00137/0062	REMODELACIÓN DEL ÁREA RECREATIVA "EN EL BOSQUE DE LA CIUDAD" EN SAN LUIS RÍO COLORADO					
	SAN LUIS RÍO COLORADO			SAN LUIS RÍO COLORADO		CONTRATO
FORTALECE-SLRC-2016-01	2016-07-13	1,974,428.70	MANUEL MEDINA ALVARADO			

C-00137/0063	REHABILITACIÓN DE CAMPO DE FUTBOL EN UNIDAD DEPORTIVA EN SAN LUIS RÍO COLORADO					
	SAN LUIS RÍO COLORADO			LUIS B SÁNCHEZ		CONTRATO
LO-826055984-E10-2016	2016-07-08	4,943,397.21	MANUEL MEDINA ALVARADO			

C-00137/0064	REMODELACIÓN DE CENTRO CULTURAL DR. HÉCTOR CHÁVEZ FONTES EN SAN LUIS RÍO COLORADO					
	SAN LUIS RÍO COLORADO			SAN LUIS RÍO COLORADO		CONTRATO
LO-826055984-E11-2016	2016-07-08	4,393,646.47	JOSE MANUEL LEY CELAYA			



Gobierno del
Estado de Sonora

DESARROLLO MUNICIPAL

SAN MIGUEL DE HORCASITAS



Fondo					
No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Modalidad de Adjudicación		
No. de Contrato:	fecha	monto	Empresa		

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL

C-00137/0065	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA AÉREA EN LA COLONIA LOMA BONITA EN PESQUEIRA				
	SAN MIGUEL DE HORCASITAS	PESQUEIRA	CONTRATO		
MSMH-R23-2016-01	2016-06-30	493,805.33	MURRIETA SOLUCIONES S.A. DE C.V.		



Gobierno del
Estado de Sonora

DESARROLLO MUNICIPAL

SANTA ANA



Fondo		No. Obra / Proyecto		Municipio		Localidad		Modalidad de Adjudicación	
No. de Contrato:	fecha	monto	Empresa						

FORTALECIMIENTO FINANCIERO INVERSION II

C-00146/0006	REMODELACIÓN DE PLAZA PÚBLICA MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DEL EL LLANO								
	SANTA ANA		ESTACIÓN LLANO					CONTRATO	
	MUNSANA R23FFI-2016-02	2016-10-08	1,468,503.43	KAWIS DESARROLLO S.A. DE C.V.					

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL

C-00137/0066	REHABILITACIÓN DE GIMNASIO MUNICIPAL EN SANTA ANA								
	SANTA ANA		SANTA ANA					CONTRATO	
	MUNSANA R23FFI-2016-01	2016-06-17	1,976,156.52	MURRIETA SOLUCIONES S.A. DE C.V.					



Gobierno del
Estado de Sonora

DESARROLLO MUNICIPAL

SANTA CRUZ



Fondo		No. Obra / Proyecto		Municipio		Localidad		Modalidad de Adjudicación	
No. de Contrato:	fecha	monto	Empresa						

FORTALECIMIENTO FINANCIERO INVERSION II

C-00146/0014	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ		SANTA CRUZ		SANTA CRUZ		CONTRATO		
MSC-R23-2016-07	2016-10-08	487,891.80	MURRIETA SOLUCIONES SA DE CV						
MSC-R23-2016-07-CA-01	2016-10-08	11,608.20	MURRIETA SOLUCIONES SA DE CV						

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL

C-00137/0067	REMODELACIÓN DE PLAZA PÚBLICA MUNICIPAL EN SANTA CRUZ		SANTA CRUZ		SANTA CRUZ		CONTRATO		
MSC-R23-2016-06	2016-06-30	988,197.79	MURRIETA SOLUCIONES SA DE CV						



Gobierno del
Estado de Sonora

DESARROLLO MUNICIPAL

URES



Fondo		No. Obra / Proyecto		Municipio		Localidad		Modalidad de Adjudicación	
No. de Contrato:	fecha	monto	Empresa						

FORTALECIMIENTO FINANCIERO INVERSION II

C-00146/0001	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA ZARAGOZA ENTRE CALLE ENRIQUE QUIJADA Y CALLE RAYÓN EN LA CABECERA MUNICIPAL	URES	URES	CONTRATO					
MU-FF-2016-01	2016-10-08	7,566,005.01	SUMINISTROS ELECTRICOS INDUSTRIALES WL, S.A. DE C.V.						



Gobierno del
Estado de Sonora

DESARROLLO MUNICIPAL

VILLA HIDALGO



Fondo					
No. Obra / Proyecto	Municipio	Localidad	Modalidad de Adjudicación		
No. de Contrato:	fecha	monto	Empresa		

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL

C-00137/0074 PAVIMENTACIÓN DE 3,481.23 M2 CON CONCRETO HIDRÁULICO CON UN ESPESOR DE 15 CENTÍMETROS CON RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN FC = 250 KG/CM2 Y P.M. 1 1/2 REV. 10 + 2 CENTÍMETROS INCLUYE CONCRETO PRE MEZCLADO CON FIBRA POLIPROPILENO EN LA AVENIDA JOSÉ MARÍA MORELOS
VILLA HIDALGO VILLA HIDALGO CONTRATO

VILLA HIDALGO-R23-2106-01 2016-08-11 3,424,753.76 RL INFRAESTRUCTURAS.A. DE C.V.

C-00137/0075 PAVIMENTACIÓN DE 1510 M2 CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CENTÍMETROS DE ESPESOR CON RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN FC = 250 KG/CM2 Y T.M.A. 1 1/2 REV. 10 + 2 CENTÍMETROS INCLUYE CONCRETO PRE MEZCLADO CON FIBRA POLIPROPILENO EN LA AVENIDA JOSÉ MARÍA MORELOS
VILLA HIDALGO VILLA HIDALGO CONTRATO

VILLA HIDALGO-R23-2106-02 2016-11-29 1,518,459.43 DESARROLLADORA Y COMERCIALIZADORA TURLA S.A. DE C.V.



Gobierno del
Estado de Sonora

DESARROLLO MUNICIPAL

GRAL. PLUTARCO E. CALLES



Fondo		No. Obra / Proyecto		Municipio		Localidad		Modalidad de Adjudicación	
No. de Contrato:	fecha	monto	Empresa						

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL

C-00137/0027 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA CALIENTE EN CALLE JESÚS PARRA, COLONIA LA GANADERA (PRIMERA ETAPA) EN SONOITA
GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES SONOITA CONTRATO

HAPEC-DOSPM-RAMO23-01/2016 2016-07-06 1,929,447.72 CONSTRUCTORA OSAL, S.A DE C.V

C-00137/0028 PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA CALIENTE EN CALLE MORELOS ENTRE AVENIDA GUAYMAS Y AVENIDA 2 DE ENERO, COLONIA BURÓCRATAS
GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES SONOITA CONTRATO

HAPEC-DOSPM-RAMO23-02/2016 2016-07-06 2,248,304.29 CONSTRUCTORA OSAL, S.A DE C.V

C-00137/0029 PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA CALIENTE EN CALLE NICOLÁS BRAVO ENTRE AVENIDA GUAYMAS Y HERMOSILLO, COLONIA BURÓCRATAS
GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES SONOITA CONTRATO

HAPEC-DOSPM-RAMO23-03/2016 2016-07-06 756,103.83 VIDAL ANTONIO MELENDEZ HERNANDEZ

